

PROVÍAS Nacional

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI AL PRIMER SEMESTRE 2021

Agosto, 2021



Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Provias Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

MEMORÁNDUM N° 981- 2021-MTC/20

A : **SRA. NADIA YESQUÉN PUERTAS**
Directora General de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

ASUNTO : Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional Anual 2021,
consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura – Primer
Semestre

REFERENCIA : Memorándum Múltiple N.º 0245-2021-MTC/09

FECHA : Lima, 10 de Agosto de 2021

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, en el que solicita disponer la elaboración y remisión del **Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional Anual 2021** de Provias Nacional, al primer semestre.

Al respecto, se adjunta el citado Informe, así como y el reporte de seguimiento del POI, emitido por el aplicativo CEPLAN.V01, insertado en el referido Informe.

Atentamente,

ING. JULIO CESAR PALACIOS GARCIA

Director Ejecutivo
PROVIAS NACIONAL



**BICENTENARIO
PERÚ 2021**

Jirón Zorritos 1203 – Lima – Perú
Telf. (511) 615-7800
www.pvn.gob.pe



1. Resumen Ejecutivo	6
2. Análisis de cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas e inversiones.	7
2.1 Modificaciones	7
2.1.1 Modificación meta financiera.....	7
2.1.2 Modificación de actividades operativas e inversiones	10
2.3 Medidas para el cumplimiento de metas	15
2.3.1 Medidas para la mejora continua	15
3. Conclusiones y recomendaciones.....	16
4. Anexo reporte Seguimiento del Plan Operativo Institucional de Unidad Ejecutora: 007 Provías Nacional	17

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Programación inicial y modificación al primer semestre 2021	7
Tabla 2: Modificación meta financiera del POI PVN según etapa de infraestructura vial	9
Tabla 3: Variaciones del POI consistente con el PIA	10
Tabla 4: Cumplimiento de las actividades operativas según centro de costo- primer semestre	11
Tabla 5: Productos intermedios terminados (9)	12
Tabla 6: Productos terminados	13
Tabla 7: Puentes terminados	13
Tabla 8: Puentes modulares instalados	13
Tabla 9: Productos Intermedios terminados- estudios de perfil (3)	14
Tabla 10: Productos Final- Pavimento económico	14
Tabla 11: Cumplimiento de las actividades operativas según centro de costo- Anual	15

ÍNDICE DE ILUSTRACIÓN

Ilustración 3: Cadena de resultados PVN (*)	11
---	----

Sector	36 Transportes y Comunicaciones
Pliego Presupuestal	036 Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Periodo de PEI	2020-2023
Órgano de Planeamiento Estratégico	Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Responsable del Órgano de Planeamiento Estratégico	Nadia Yesquén Puertas
Unidad Ejecutora	007 Proviás Nacional
Director Ejecutivo	Julio César Palacios García
Periodo del POI	2021
EQUIPO DE ELABORACIÓN	
Oficina de Planeamiento y Presupuesto	
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Nery Esther Espinoza Romero
Jefe del Área de Planeamiento e Información	Nancy Nériida Aucahuasi Dongo
Especialistas Oficina Planeamiento y Presupuesto	
	M. René Llapapasca Criollo
	Mauro Aurelio Maita Franco
Jefe de área de Gestión Estratégica	Juan Carlos Rubio
Especialista en Sistemas de Información Geográfica	Mayda Graciela Silva Atoche
Especialista del Sistema de Gestión de Proyectos	Lys Noelia Luján Meléndez
	Ángel Richard Tomas Balbuena
Secretaría Técnica	
Secretaría Técnica (e)	Lyceth Luisa Flor Sanchez Ponce
Coordinadora	Noelia Cárdenas Flores
Oficina de Administración	
Jefe	Jacqueline Marisol Janet García Olavarría
Coordinadora	Jessica Sandra Gutierrez Samo
Oficina de Asesoría Jurídica	
Jefe	Jorge Luis Ramos Neira
Coordinadora	Lidia Espinoza Chávez
Oficina de Recursos Humanos	
Jefe	Ricardo Renau Coayla Juárez
Coordinador	Sandro Cutipa Chávez
Oficina de Tecnologías de la Información	
Jefe (e)	Luciano José María del Castillo Alcázar
Dirección de Estudios	
Director	Carlos Sánchez Lizarzaburu
Coordinadora	Milagritos Vía Cueva de Rubio
Coordinador	Javier G. Herrera Rasmussen
Coordinadora	Gaby Justiniano Quinto
Dirección de Obras	
Director	Luis Ricardo Chávez Ocampo
Coordinadora	Norma Rocío Mejía Izquierdo
Coordinador	Carlos Andrés Naupari Rojas
Dirección de Puentes	
Director (e)	Jorge Luis Espinoza Álvaro
Coordinadora	Gloria Montoya Medina
Coordinadora	Elizabeth Florayne Castillo Salas
Dirección de Derecho de Vía	
Director	Roller Edison Rojas Floreano
Coordinador	Peter Manzanedo Callupe
Coordinador	Alex Rocca Quispe
Coordinadora	Juana Flores Sandoval
Dirección de Control y Calidad	
Director (e)	Erwin Calvo Jara
Coordinadora	Stephane Ruiz Angulo
Coordinador	Pedro Vidal Vidal
Dirección de Gestión Vial	
Directora	Gabriela Mendoza Azpur
Subdirección de Conservación	
Subdirectora	Gabriela Mendoza Azpur
Coordinador	Carlos Urteaga López
Coordinadora	Dyane Salazar Chang

Sector	36 Transportes y Comunicaciones
Subdirección de Operaciones	
Subdirectora	Magaly Arredondo Bohorquez
Coordinadora	Arelys, Meneses Jara
Coordinador	Luis Antonio Núñez Morales

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI AÑO 2021 MODIFICADO

Versión1. I SEMESTRE

1. Resumen Ejecutivo

Provías Nacional, en la provisión de bienes y servicios públicos (operación y mantenimiento e inversión en infraestructura vial) ejecuta intervenciones multianuales y el presente informe responde a esa realidad, en coherencia a lo previsto en el numeral 7.2 de la Guía para el Planeamiento Institucional que indica que “Los Informes de Evaluación de Implementación podrán abarcar la información sólo del semestre o acumulada al momento de su elaboración, de acuerdo a las necesidades de la entidad y en concordancia con el reporte de seguimiento POI emitido”. Asimismo, considera lo manifestado en el ítem 4.6.5 “Estructura del informe de evaluación de implementación del POI” de la Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes del Sinaplan.

El presente informe se ha elaborado en base a la programación y ejecución de las actividades operativas e inversiones al primer semestre con la finalidad de reducir las brechas de producto para la satisfacción de los usuarios de los bienes y servicios que Provías Nacional entrega, para lo cual el desempeño del sector privado en la ejecución de intervenciones de inversión y operación y mantenimiento es de importancia relevante.

La implementación del POI 2021 está influenciada por una “nueva realidad”, es obligatorio el cumplimiento de protocolos sanitarios y el trabajo remoto. En este contexto, las líneas siguientes muestran las principales metas logradas en el 2021 de acuerdo a la cadena de valor o de resultados:

Indicadores de desempeño de producto

83 % de la Red Vial Nacional Pavimentada.

78 % de la Red Vial Nacional Pavimentada en buen estado.

Indicadores de resultado de actividades operativas (producto final de operación y mantenimiento)

6,223 km de mantenimiento rutinario en carreteras pavimentadas

4,906 km de mantenimiento rutinario en carreteras no pavimentadas

13,047 km de carreteras no concesionadas con conservación por niveles de servicio

3,798 Km de carreteras concesionadas con conservación por niveles de servicio

568 atenciones de emergencia vial en la RVN

4 puentes modulares instalados en las regiones de Ancash

4,663,335 de vehículos controlados en peajes

Indicadores de resultados de inversión - Producto Final

133 km de Red Vial Nacional mejorada en solución definitiva.

218 km de Red Vial Nacional mejorada en solución básica.

5 puentes definitivos

Indicadores de producto intermedio para ejecutar las obras de inversión

3 estudios definitivos aprobados de carreteras.

7 estudios en la fase de formulación y evaluación aprobados de carreteras:4 con solución definitiva y 3 con solución básica.

3 Fichas Técnicas Estándar

2. Análisis de cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas e inversiones.

2.1 Modificaciones

La planificación operativa nos permite organizar idealmente las intervenciones anuales tomando como referencia una estimación de lo que ocurrirá en las próximas semanas y meses y semestres; lo que en la práctica deberá modificarse a medida que avanzan las actividades operativas e inversión teniendo en cuenta lo que realmente ocurre durante la implementación. De este modo, la lógica de intervención, la programación de actividades y recursos, deberá ser periódicamente revisada, consistente y actualizada de acuerdo con la experiencia ganada de allí que se conoce como planificación iterativa.

El Plan Operativo Institucional consistente con el PIA 2021 de la unidad ejecutora Provías Nacional, contiene el programa de actividades operativas (AO) e inversiones a ejecutarse durante el año, responsables y presupuesto para el financiamiento durante el año fiscal. Es el punto de referencia para la etapa de ejecución (modificación y seguimiento). Siendo así, vamos abordar las modificaciones al término del primer semestre 2021.

Tabla 1: Programación inicial y modificación al primer semestre 2021

UNIDAD EJECUTORA		Programación		Modificación (Reprogramación)		Variación	
		Físico	Financiero (PIA)	Físico	Financiero (PIM)	Físico (%)	Financiero (%)
007	MTC- PRO VIAS NACIONAL	613	6,749,604,577	815	6,693,103,679	33	-1

2.1.1 Modificación meta financiera

La meta financiera se redujo en 0.8% (S/ 56.5 millones), las modificaciones financieras se aplicaron principalmente en la inversión por los saldos proyectados a causa de la paralización de las obras en infraestructura hasta la aprobación de protocolos de sanidad y lineamientos establecidos por el MTC, implementados hasta el primer semestre.

Es así que en cumplimiento de las disposiciones de las resoluciones de Secretaría General se realizaron las modificaciones a nivel funcional programática en el marco de las normas vigentes en el Sistema Nacional del Presupuesto Público. Las principales modificaciones son las siguientes:

Créditos presupuestales y anulaciones entre unidades ejecutoras del Pliego 036: MTC Aprobados por Resolución de Secretaría General

- Resolución Secretarial N° 007-2021-MTC/04 del 15 de enero del 2021, se aprueba la modificación presupuestaria (crédito y anulaciones) de la unidad ejecutora 001: Administración General a la unidad ejecutora 007: Provías Nacional hasta por S/ 52,756,030, estos recursos serán orientados a financiar la adquisición de maquinaria (tractor de orugas, cargador frontal y retroexcavadora, motoniveladora, rodillo compactador y rodillo liso vibratorio) comprendidas en 15 Inversiones.
- Resolución Secretarial N° 069-2021-MTC/04 del 24 de marzo del 2021, se aprueba la modificación presupuestaria (crédito y anulaciones) de la unidad ejecutora 007: Provías Nacional por saldos de libre disponibilidad a favor de la unidad ejecutora 010: Provías Descentralizado por un monto de S/ 53,525,670.
- Resolución Secretarial N° 072-2021-MTC/04 del 31 de Marzo del 2021, se aprueba la modificación presupuestaria (crédito y anulaciones) de la unidad ejecutora 007: Provías Nacional por saldos de libre disponibilidad a favor de la unidad ejecutora 001: Administración General, por un monto de S/ 57,330,000.

- Resolución Secretarial N° 089-2021-MTC/04 del 29 de abril del 2021, se aprueba la modificación presupuestaria (crédito y anulaciones) de la unidad ejecutora 007: Provías Nacional por saldos de libre disponibilidad a favor de la unidad ejecutora 010: Provías Descentralizado por un monto de S/ 79,248.
- Resolución Secretarial N° 091-2021-MTC/04 del 03 de mayo del 2021, se aprueba la modificación presupuestaria (crédito y anulaciones) de la unidad ejecutora 007: Provías Nacional por saldos de libre disponibilidad a favor de la unidad ejecutora 001: Administración General, por un monto de S/ 10,296,609.
- Resolución Secretarial N°0092-2021-MTC/04 del 11 de mayo del 2021, se aprueba la modificación presupuestaria (crédito y anulaciones) de la unidad ejecutora 007: Provías Nacional por saldos de libre disponibilidad a favor de la unidad ejecutora 001: Administración General, por un monto de S/ 1,479,000.
- Resolución Secretarial N° 0097 y 0098-2021-MTC/04 del 19 de mayo del 2021, se aprueba la modificación presupuestaria (crédito y anulaciones) de la unidad ejecutora 007: Provías Nacional por saldos de libre disponibilidad a favor de la unidad ejecutora 010: Provías Descentralizado, por un monto de S/100,926,723.
- Resolución Secretarial N° 100-2021-MTC/04 del 21 de mayo del 2021, se aprueba la modificación presupuestaria (crédito y anulaciones) de la unidad ejecutora 007: Provías Nacional a favor de la unidad ejecutora 010: Provías Descentralizado, por el monto de S/ 705,168

Transferencias de partidas y créditos suplementarios aprobados por resolución ministerial:

- Resolución Ministerial N° 093-2021-MTC/01 del 08 de febrero de 2021, aprueba el crédito suplementario hasta por S/ 79,222,731, orientada a financiar las actividades relacionadas a la operatividad de los peajes y unidades zonales; así como a las emergencias y el mantenimiento rutinario de las carreteras por administración directa.
- Resolución Ministerial N° 115 -2021-MTC/01, del 15 de febrero de 2021, aprueba el crédito suplementario hasta por S/ 11,107,546, orientada a continuar financiando el proyecto con código 2234988 Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Pallasca-Mollepata-Mollebamba-Santiago de Chuco Empalme ruta N° 10.
- Resolución Ministerial N° 272-2021-MTC/01, del 30 de marzo de 2021, Transferencia de partidas hasta por S/ 24,540,213, orientados a financiar el proyecto 2234985 Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Emp PE-1N J (Dv.Huancabamba)-Buenos Aires-Salital-Cachaque y el proyecto 2234988 Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Pallasca-Mollepata-Mollebamba-Santiago de Chuco Empalme ruta N° 10.
- Resolución Ministerial N°448-2021-MTC/01, del 12 de mayo de 2021, Transferencia de partidas S/ 215,000, para financiar el proyecto 2234985 Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Emp. PE-1NJ (Dv. Huancabamba)-Buenos Aires-Salital-Dv.Canchaque-Emp.PE-3N-Huancabamba, tramo: Km 71+600-Huancabamba.

Créditos presupuestales y anulaciones dentro de unidad ejecutora 007 Provías Nacional, las notas de modificación presupuestarias se aprueban al cierre de cada mes por Resolución de la Dirección General de Planeamiento y Presupuesto de Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Las modificaciones presupuestales por saldos financieros proyectado dentro de la unidad ejecutora se orientan principalmente al financiamiento de la adquisición de estructuras metálicas para puentes modulares, atención de emergencias en departamentos, mantenimiento periódico, ficha técnica estándar, estudios de perfil, estudios definitivos, mantenimiento rutinario, creación de la unidad zonal VRAEM, conservación por niveles de servicio y supervisión de obras.

Para la presentación de los principales cambios en la meta financiera, se ordenado por actividades y obras públicas y concesionadas según fase de infraestructura vial en la tabla siguiente:

Tabla 2: Modificación meta financiera del POI PVN según etapa de infraestructura vial

FASES INFRAESTRUCTURA	Presupuesto S/				
	PIA	PIM	Variación	Variación (%)	Estructura PIM (%)
ACTIVIDADES Y OBRAS PUBLICAS	4,606,679,548	4,481,460,804	-125,218,744	-3	67
OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN	2,978,225,854	2,722,895,422	-255,330,432	-9	41
Rehab. Mejoram. y Construcción CARRETERAS	2,164,962,115	1,919,503,540	-245,458,575	-11	29
Mejoramiento con Soluciones Basicas	266,174,338	193,788,875	-72,385,463	-27	3
Rehab. Mejoram. y Construcción PUENTES	547,089,401	556,846,977	9,757,576	2	8
Edificaciones, Maquinaria, Equipo y Otros	-	52,756,030	52,756,030		1
MANTENIMIENTO VIAL	1,504,775,501	1,552,791,176	48,015,675	3	23
Mantenimiento Rutinario Carreteras Pavimentadas	28,317,576	74,256,938	45,939,362	162	1
Mantenimiento Rutinario Carreteras NO Pavimentadas	24,710,349	37,924,659	13,214,310	53	1
Mantenimiento Periódico de Carreteras	478,517,912	401,314,430	-77,203,482	-16	6
Mantenimiento Rutinario Puentes	252,855	7,742,903	7,490,048	2,962	0
Mantenimiento Periódico Puentes	8,245,003	8,948,690	703,687	9	0
Por Niveles de Servicio	914,905,817	849,792,064	-65,113,753	-7	13
Emergencias	7,743,500	9,844,756	2,101,256	27	0
Operación Zonales	25,673,371	42,419,086	16,745,715	65	1
Puentes Modulares	8,529,017	83,061,290	74,532,273	874	1
Peajes - Operación	7,880,101	37,486,360	29,606,259	376	1
GESTION ESTRATEGICA	123,678,193	205,774,206	82,096,013	66	3
Gestión	123,678,193	205,774,206	82,096,013	66	3
ACTIVIDADES Y OBRAS CONCESIONADAS	2,142,925,029	2,211,642,875	68,717,846	3	33
OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN	1,560,359,003	1,600,519,209	40,160,206	3	24
Rehab. Mejoram. y Construcción CARRETERAS	549,632,788	448,199,487	-101,433,301	-18	7
Rehab. Mejoram. y Construcción PUENTES	39,072,804	35,062,365	-4,010,439	-10	1
Concesiones Cofinanciadas	843,172,329	980,819,970	137,647,641	16	15
Concesiones Autosostenibles	128,481,082	136,437,387	7,956,305	6	2
MANTENIMIENTO VIAL	582,566,026	611,123,666	28,557,640	5	9
Concesiones Cofinanciadas	582,566,026	611,123,666	28,557,640	5	9
TOTAL	6,749,604,577	6,693,103,679	-56,500,898	-1	100
Resumen					
Inversiones	4,538,584,857	4,323,414,631	-215,170,226	-5	65
Actividades	2,087,341,527	2,163,914,842	76,573,315	4	32
gestión	123,678,193	205,774,206	82,096,013	66	3
TOTAL	6,749,604,577	6,693,103,679	-56,500,898	-1	100

Fuente: SIAF

Elaboración: PVN/OPP

En las actividades e inversiones gestionadas por Provias Nacional, el presupuesto se ha reducido en 3% (S/ 125 millones) con relación al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA).

Lo que ha incidido en la reducción del presupuesto en 9% (S/ 255 millones): i) inversiones carreteras con solución definitiva y básica¹, tienen una disminución del 38% (S/ 318 millones); ii) incremento 63 millones correspondiente a la infraestructura de puentes S/ 10 millones y equipamiento y financiamiento de la adquisición de maquinaria por S/ 53 millones. Contrariamente en las actividades de mantenimiento y operación el presupuesto se incrementó en 3% (S/ 48 millones) respecto al PIA.

En las actividades e inversiones gestionadas por los concesionarios², el presupuesto se incrementó en 3% (S/ 69 millones).

Por esta razón el presupuesto de inversiones en carreteras y puentes tiene una reducción del 28% (S/ 105 millones), pero un incremento en las concesiones cofinanciadas y autofinanciadas del 22% (S/ 146 millones). A diferencia las actividades de operación y mantenimiento de carreteras concesionadas cofinanciadas el presupuesto creció en 5% (S/ 29 millones) respecto al PIA.

¹ Pavimento en asfalto, cemento y económico respectivamente.

² Por DS N° 021-2018 MTC se aprobó la el ROF del MTC, que crea la DGPP, que entre otras funciones se le asigna competencia para la gestión de las asociación público privada (APP). Temporalmente se registra en PVN, el centro de costo Dirección General de Programas y Proyectos que comprende las intervenciones vinculadas a la RVN concesionada, la primera y segunda disposición transitoria del DS. N° 022-2018-MTC, entre otras autoriza al Ministerio de Transportes y Comunicaciones realizar las acciones necesarias para la transferencia como consecuencia del nuevo ROF del MTC.

2.1.2 Modificación de actividades operativas e inversiones

La cantidad de actividades operativas e inversiones del POI al primer semestre, se incrementaron en 33% (202) como resultado inmediato de las modificaciones presupuestarias. Ver Tabla 3.

Tabla 3: Variaciones del POI consistente con el PIA

Tipo de Intervención	Variaciones al POI Consistenciado 2021		Variación	
	Programación POI consistente con el PIA 2021 (a)	Modificado (Reprogramación) al 30 de Junio 2021 (b)	Cantidad	(b)-(a)/(a)*100 (%)
N° Actividades operativas	203	316	113	56
N° Inversiones	410	499	89	22
Total	613	815	202	33
Monto de Presupuesto S/	6,749,604,577	6,693,103,679	-56,500,898	-0.84

Fuente: Data Exporta exporta CEPLAN al 30.07.2021

Elaboración: PVN/OPP


Las actividades operativas e inversión incorporadas corresponden principalmente a:

- IOAR para la adquisición tractor de orugas, cargador frontal y retroexcavadora, excavadora hidráulica, cargador frontal, motoniveladora y rodillo compactado entre otros.
- IOAR Carretera Panamericana Norte, Km 204+000, Construcción de Infraestructura del Transporte; en la Carretera Panamericana Norte, Km 201+800,
- Reparación de Infraestructura del Transporte; en los Sectores Siniestrados del Tramo Huaral-Acos.
- Construcción de Talud; en Sect. Km 68+600, Km 75+600 A Km 75+900, Km 13+850 A Km 13+950, Km 14+420, Km 21+347 A Km 21+350, Km 49+488, Km 70+000, Km 73+250, Km 74+020, Km 76+100/500/550 Tram. Vial Emp. 1B-Buenos Aires-Canchaque
- Construcción de la Vía de Evitamiento de la Ciudad de Juliaca
- Acceso al Terminal Portuario San Martín - EMP. PE-1S Dv. Paracas PE-28
- Carretera (PU 135) Checca – Mazocruz
- Conservación Carretera Emp. AR-105(Acoty)-Andamayo-Viraco-Dv. Machahuay-Andagua-Ayo-Huambo-Cabanaconde-Chivay-Vizcachane-Emp. PE-34A (Dv. Vizcachane)
- Conservación de Carretera Dv Humajalso - Desaguadero y Tacna-Tarata-Capazo-Mazocruz
- Conservación Carretera Emp. PE-1N (Dv. Pimentel) - Pimentel / Emp. PE-1N (Laran) - Chongoyape - Emp. PE-3N (Cochabamba) / Emp. PE-06A (Pte. El Cumbil) - Sta. Cruz De Socchabamba - Emp. PE-3N (Chamana) / Emp. PE-3N (Chota) - Emp. PE-3N (Cutervo)
- Conservación Corredor Vial: Emp. PE-1S (Dv. San Vicente de Cañete) - Dv. Autopista la Quebrada- Lunahuana - Dv. Yauyos - Ronchas -Chupaca - Huancayo - Dv. Pampas;
- Mantenimiento periódico Puno - Ilave; Ilave – Desaguadero
- Mantenimiento periódico Tramo: Atico - Dv Quilca (Km 709+000 - Km 852+500)
- Mantenimiento periódico: Dv. Sajinos - Paimas / Paimas - Ayabaca / Ayabaca - Dv Sochabamba
- Mantenimiento periódico Tramo: Santa - Chuquicara - Pte Huarochiri
- Mantenimiento periódico Vial Tramo: Pucara - Tirapata- Asillo - Emp PE-34B (Villa Chuctani)
- Mantenimiento periódico Emp. PE-20B (Av. Morales Duarez) - Av. Santa Rosa - Emp. CI-100 (Av. Costanera), Prov. Const. Callao
- Mantenimiento periódico Calle Los Ferroles (Km 0+000 - Km 0+900), Av. Centenario y Av. Miguel Grau (Km 1+820 - Km 3+120)

2.2 Análisis de cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas e inversiones

En este numeral, se explica los logros obtenidos, para ello es pertinente mostrar y vincularlos con la cadena de resultados del programa presupuestal y SINAPLAN para así mostrar la relación de los logros obtenidos en el año, con base a la cadena de resultados de PVN para el cierre de brechas de productos en correspondencia con los numerales 4.3 y 4.4 de la Guía para el Planeamiento Institucional Modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD.

Ilustración 1: Cadena de resultados PVN (*)



2.2.1 Evaluación del cumplimiento primer semestre 2021 por centro de costo

Los resultados generales al primer semestre son los siguientes: de las 480 intervenciones activas para este periodo de tiempo, el 67% cumplieron con la meta o están sobre el 100% de cumplimiento, el 16% se encuentra en proceso y 18% no se ejecutaron. Ver tabla 4 por centro de costo.

Tabla 4: Cumplimiento de las actividades operativas según centro de costo- primer semestre

Unidad Ejecutora	Total	Sin Ejecución (x=0%)		Proceso (0<x<100%)		En la meta (x≥100%)	
		Cant	%	Cant	%	Cant	%
ADMINISTRACIÓN INTERNA	1		-	1	100		-
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS	50	12	24	4	8	34	68
DIRECCIÓN DE OBRAS	21	4	19	4	19	13	62
DIRECCIÓN DE PUENTES	10	3	30		-	7	70
DIRECCIÓN DE DERECHO DE VIA	106	45	42	35	33	26	25
SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	247	17	7	21	9	209	85
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	25		-	9	36	16	64
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	20	3	15	1	5	16	80
TOTAL	480	84	18	75	16	321	67

A continuación se explica los resultados según centro de costo enfocado principalmente en las de proceso y sin ejecución:

Administración interna: Se orienta al cumplimiento de los procesos relacionados con los sistemas administrativos y a la normatividad de obligatorio cumplimiento. 01 intervención programada se encuentra en proceso (100%).

El resultado se explica principalmente porque el número de las opiniones legales ha sido inferior a la programada; además de la menor ejecución en la documentación y/o actualización de procesos y procedimientos, elaboración, actualización y/o evaluación de documentos normativos, evaluación de la estructura funcional monitoreo y evaluación al tratamiento de riesgos entre otros.

Dirección de Estudios: unidad funcional responsable de la elaboración de fichas técnicas estándares, perfiles y estudios definitivos para los proyectos de inversión de carreteras con solución definitiva y

estudios de mantenimiento periódico. De las 50 intervenciones programadas, corresponde 04 (8%) en proceso y 12 (24%) sin ejecución.

Intervenciones en proceso mayor 0% y menor 100%

De las 04 intervenciones: 01 es un estudio de factibilidad, 01 un estudio de perfil y 02 estudios definitivos; Las principales causas que dificultaron el avance son: i) Observaciones por superposición de derechos de vías; ii) Observación de entregables (topografía, trazo entre otros), y iii) gestión de las valorizaciones.

Intervenciones no ejecutadas (0%)

De las 12 intervenciones: 04 son perfiles y 08 son estudios definitivos; las principales causas que paralizaron el avance son en su mayoría observaciones en el componente ambiental y Arqueología, correspondiente a Ingeniería (topografía, trazo, autorizaciones para cantera, entre otros)

Productos terminados

Tabla 5: Productos intermedios terminados (9)

Tipo de Estudio	Carretera	Inicio Ejecución	Fin Ejecución	Unidad Medida	Longitud	Cantidad
Ficha técnica estándar	CARRETERA DV. OCORURO - LLALLI - UMACHIRI - AYAVIRI; MULTIDISTRITAL, MULTIPROVINCIAL, PUNO	05/10/20	04/02/21	Kilometro	79.706	1
	CARRETERA EMP PE-1N (DV. CATACAOS) - SECHURA - EMP PE-04 (DV. BAYOVAR) Y VARIANTE; MULTIDISTRITAL, PIURA, PIURA	06/07/20	13/05/21	Kilometro	90.25	1
	CARRETERA CELENDIN - PUENTE CHACANTO (DV. BALSAS); MULTIDISTRITAL, MULTIPROVINCIAL, CAJAMARCA	13/07/20	04/06/21	Kilometro	56.22	1
Estudio de Perfil	CARRETERA CUBANTIA - ANAPATI - YOYATO - VALLE ESMERALDA - PICHARI - EMP. PE-28B QUIMBIRI, INCLUYE PUENTE SOBRE EL RIO ENE	30/04/18	08/01/21	Kilometro	221.16	1
	CARRETERA URCOS - CALAPUJA REGION PUNO	15/10/18	09/07/21	Kilometro	269.16	1
	CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE CUTERVO, REGION CAJAMARCA	22/06/18	13/05/21	Kilometro	9.5	1
	CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS; DISTRITO DE SAN MARCOS; SAN MARCOS; CAJAMARCA	18/09/18	11/02/21	Kilometro	6.25	1
	CARRETERA EL REPOSO - SARAMIRIZA; TRAMO: PUENTE DURAN - PUENTE WAWICO; MULTIDISTRITAL; CONDORCANQUI; AMAZONAS	01/08/18	08/02/21	Kilometro	61.21	1
Estudio Definitivo	RODRIGUEZ DE MENDOZA - EMPALME RUTA PE-5N, TRAMO SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N	23/11/20	26/03/21	Kilometro	9.33	1

Dirección de Obras de Carreteras: El resultado muestra el cumplimiento de las obras de construcción, rehabilitación y mejoramiento de carreteras de la infraestructura de la Red Vial Nacional. De las 21 intervenciones programadas, corresponde 04 (19%) en proceso y 04 (19%) sin ejecución; las inversiones según su estado situacional en la ejecución de obra es la siguiente:

Intervenciones en proceso mayor 0% y menor 100%

De las 04 intervenciones: 02 son obras de mejoramiento de la red vial nacional, 01 es Rehabilitación y 01 construcción; las principales causas que dificultaron el avance son: i) el reinicio de obra se realizó a inicios de junio; ii) se vienen gestionando adicionales y deductivos de acuerdo a lo manifestado por las supervisiones.

Intervenciones no ejecutadas (0%)

De las 04 intervenciones: 01 es un saldo de obra, 01 rehabilitación y mejoramiento de la red vial y 02 supervisiones y liquidaciones de obras; las principales causas que paralizaron el avance son: i) se reprogramaron para iniciar en julio; ii) se encuentra en proceso de convocatoria y iii) se encuentra en el proceso de recepción de la obra.

Productos terminados

Tabla 6: Productos terminados

ETAPA	Carretera	Longitud	U. Medida.	Inicio ejecución	Fin ejecución
Obras	PIZANA-LA POLVORA-PIZARRON-PERLAMAYO-CAMPANILLA	89.790	Kilometro	13/may/17	28/jun/21
Obras	CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA TRAMO MATARANI EL ARENAL PTA DE BOMBON	42.889	Kilometro	10/ene/15	27/ene/21
Total		132.679			

Dirección de Puentes: El resultado muestra el cumplimiento de la ejecución de los proyectos de construcción, rehabilitación y mejoramiento de los puentes e instalación de puentes modulares de la Red Vial Nacional. De las 10 intervenciones programadas, corresponde 03 (30%) sin ejecución; por lo siguiente:

Intervención no ejecutada (0%)

De 03 intervenciones 01 corresponde a la instalación de puentes modulares y 02 a la supervisión y liquidación de obras; Las principales causas que paralizaron el avance son: i) Se concluyeron y está en proceso de recepción de la obra; y ii) se encuentran en proceso de firma del contrato.

Productos terminados

Tabla 7: Puentes terminados

Tabla 7: Puentes terminados								
Nº	PUENTE	Longitud (m)	DPTO	PROVINCIA	DISTRITO	INICIO	FIN	
1	CHUQUICARA	60	Ancash	Santa	Macate	16-may-19	12-mar-21	
2	TABLACHACA I	60		Pallasca	Santa Rosa			
3	TABLACHACA II	50						
4	QUIROZ	60						
5	PUCAYACU	57	Huancavelica	Acobamba	Marcas	01-jun-19	10-abr-21	
5		287						

Tabla 8: Puentes modulares instalados

Nº	REGIÓN	NOMBRE PUENTE MODULAR	LONGITUD (m)	INICIO DE OBRA	FIN DE OBRA
1	ANCASH	ANDAYMAYO	61	01-02-21	05-04-21
2	ANCASH	ACOPALCA	18	13-04-21	05-06-21
3	ANCASH	CAUCHICURA	43	15-04-21	07-06-21
4	CUSCO	PAN DE AZÚCAR	61	10-02-21	30-05-21
		TOTAL	183		

Dirección de Derecho de Vía: Este resultado está vinculado con la liberación de interferencias y saneamiento físico legal del derecho de vía de la Red Vial Nacional. De las 106 intervenciones programadas, corresponde 35 (33%) en proceso y 45 (42%) sin ejecución; las inversiones según su estado situacional en el saneamiento físico legal es la siguiente:

Intervenciones en proceso mayor 0% y menor 100%

35 proyectos Pacris tuvieron como las principales causas que dificultaron el avance: i) demora de las respuestas por parte de la SUNARP; ii) falta de presupuesto para las publicaciones; iii) predios con procesos legales o conflictos sociales; y iv) demora en el proceso de Tasación y emisión de certificado de posesión.

Intervenciones no ejecutadas (0%)

45 proyectos Pacris tuvieron como las principales causas de paralizaron el avance son: i) demora en el proceso de liberación y levantamiento topográfico; ii) se reprogramaron para iniciar en julio; iii) demora de las respuestas por parte de la SUNARP; iv) predios con procesos legales o conflictos sociales con comunidades campesinas; v) demora en el proceso de Tasación y emisión de certificado de posesión; vi) demora en la desafectación de predios; y vii) falta de presupuesto para las publicaciones.

Subdirección de Conservación: Este resultado muestra el avance en los estudios de perfil, mejoramiento de las carreteras de bajo tránsito con soluciones básicas y conservación por niveles de servicio con contratos de mediano plazo y mantenimiento periódico de carreteras. De las 247 intervenciones programadas, corresponde 21 (09%) en proceso y 17 (07%) sin ejecución; las actividades operativas e inversiones según su estado situacional es la siguiente:

Intervenciones en proceso mayor 0% y menor 100%

De las 21 intervenciones: 02 son estudios de pre inversión, 01 de Mantenimiento periódico de la red vial pavimentada, 09 son de Mantenimiento rutinario de la red vial pavimentada, 05 son de Mantenimiento rutinario de la red vial no pavimentada; 01 mejoramiento de la red vial nacional, 01 de prevención y atención de emergencias viales y 02 están relacionados a la promoción, implementación y ejecución de actividades para la reactivación económica; las principales causas que dificultaron el avance son: i) aspectos climáticos; ii) se ha reprogramado para julio; y iii) el contratista presenta retrasos en la ejecución.

Intervenciones no ejecutadas (0%)

De las 17 intervenciones: 10 son de Mantenimiento rutinario de la red vial pavimentada, 04 son de Mantenimiento rutinario de la red vial no pavimentada y 03 están relacionados a la promoción, implementación y ejecución de actividades para la reactivación económica; las principales causas que paralizaron el avance son: i) se encuentran en proceso de convocatoria; y ii) se han reprogramado para julio y agosto.

Tabla 9: Productos Intermedios terminados- estudios de perfil (3)

	U. Medida	Longitud	Inicio Ejecución	Fin ejecución
CARRETERA IMPERIAL - PAMPAS - CHURCAMP - MAYOCC	Kilometro	184.74	18-06-18	15-02-21
CARRETERA YAUCA (EMP. PE-1S) - SAN JUAN - CORA CORA (EMP. PE-32) / CHALA (EMP. PE-1S) - CORA CORA - PUQUIO (EMP. PE-30A) / ULLACCASA (EMP. PE-32) - QUICATA - PAUSA (EMP. PE - 1SL)	Kilometro	249.41	05-05-18	11-02-21
EMP. PE-1N DV PIMENTEL - PIMENTEL/EMP. PE1N LARAN-CHONGOYAPE-EMP PE3N COCHABAMBA/EMP PE06A PTE EL CUMBIL-STA CRUZ DE SUCCHABAMBA-EMP PE3N CHAMANA/EMP PE3N CHOTA-EMP PE3N CUTERVO/OYO	Kilometro	105.95	14-10-18	26-01-21
		540.1		

Tabla 10: Productos Final- Pavimento económico

N°	CARRETERA	Logrado 2021 Ene - Jun
	MEJORAMIENTO CON SOLUCIONES BÁSICAS (KM)	218
1	CARRETERA EMP. PE-3S (ANDAHUAYLAS) - PAMPACHIRI - EMP. PE-30A (NEGROMAYO)	23
2	CARRETERA CASMA-HUARAZ - HUARI - HUACAYBAMBA - JIRCAN - TINGO MARIA - MONZON - EMP. PE-18A (TINGO MARIA)	13
3	CARRETERA CUTERVO - SOCOTA - SAN ANDRES - SANTO TOMAS - PIMPINGOS - CUYCA	10
4	CARRETERAS PRO REGION PUNO PAQUETE 1 (Macusani/ Ahasiri / Usicayos / Phara / Patambuco / Masiapo)	22
5	CARRETERA EMP PE-1N L (DV TAMBOGRANDE)-TAMBOGRANDE-CHULUCANAS-PACAIAMPAMPA-EMP PE-3N (CURILCAS), EMP PE-1N J (EL CINCUENTA)-EMP PE-1N R (CHULUCANAS) Y EMP PE-02 A (DV. PTE. CARRASQUILLO)-PTE. CARRASQUILLO-EMP PE-1N R	39
6	CARRETERAS PRO REGION PUNO PAQUETE 2(Macari / Santiago de Pupuja / Chupa / Muñani / Inchupalla / Huata / Cabana)	47
7	CARRETERAS PRO REGION PUNO PAQUETE 3 (Ocuvi / Palca / Arapa)	35
8	CARRETERAS PRO REGION PUNO PAQUETE 4 (Mañazo / Laquina Grande/ Palermo / Piñuta / Pisacoma / Azancalle / Churo)	29

Subdirección de Operaciones: Estas actividades muestran el funcionamiento de las unidades de peaje, atención de emergencias viales y funcionamiento de las unidades zonales. De las 25 intervenciones programadas, corresponde 09 (36%) en proceso.

Intervención en proceso mayor 0% y menor 100%

Los vehículos controlados fueron inferiores al programado, cabe precisar que es una variable independiente del centro de costo.

Dirección General de Programas y Proyectos: Las inversiones y actividades operativas que corresponden a la RVN administrada por los concesionarios, según contratos suscritos la aprobación de avance físico para el reconocimiento de pagos principalmente en la RVN cofinanciada, se realiza ante OSITRAN por lo que se dispone de la meta programada y ejecutada. De las 20 intervenciones programadas, corresponde 01 (05%) en proceso y 03 (15%) sin ejecución; Los logros más importantes son:

Intervención en proceso mayor 0% y menor 100%

La 01 intervención corresponde al tramo INAMBARI - IÑAPARI (km. 318+000 - km. 321+000), habiendo logrado al semestre una ejecución del 41% respecto a la meta semestral programada, esta intervención es ejecutada por el concesionario y la supervisión es competencia de OSITRAN, no ha reportado sustento.

Intervenciones no ejecutadas (0%)

De las 03 intervenciones: 01 es supervisión y liquidación de obras, 01 rehabilitación y mejoramiento de la red vial nacional y 01 expediente técnico – estudio definitivo; las principales causas que muestran el resultado de avance son: i) 02 han concluido; y ii) se viene programando su ejecución.

2.2.2 Evaluación del POI 2021 Anual

Los resultados con relación a la meta anual son los siguientes de las 815 actividades operativas e inversiones lograron y/o superaron la meta 209 (26%) de cumplimiento; 188 de ellas (23%) se encuentran en proceso y 418 de ellas (51%) no tienen ejecución. En la tabla 11 se muestra los resultados por centro de costos.

Tabla 11: Cumplimiento de las actividades operativas según centro de costo- Anual

Unidad Ejecutora	Total	Sin Ejecución (x=0%)		Proceso (0<x<100%)		En la meta (x≥100%)	
		Cant	%	Cant	%	Cant	%
ADMINISTRACIÓN INTERNA	1		-	1	100		-
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS	102	64	63	15	15	23	23
DIRECCIÓN DE OBRAS	99	82	83	16	16	1	1
DIRECCIÓN DE PUENTES	40	33	83	5	13	2	5
DIRECCIÓN DE DERECHO DE VIA	118	57	48	58	49	3	3
SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	318	87	27	64	20	167	53
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	31	6	19	25	81		-
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	106	89	84	4	4	13	12
TOTAL	815	418	51	188	23	209	26

2.3 Medidas para el cumplimiento de metas

2.3.1 Medidas para la mejora continua

- Durante el primer semestre Provias Nacional incorporo en la cartera de proyectos 37 inversiones Incorporación de Inversiones No Previstas (IINP) al PMI 2021-2023.
- Las modificaciones presupuestarias ha permitido asignar recursos a 58 inversiones, en el marco del Artículo 13 de la Ley N° 31084, que ameritaron opinión de la OPMI.
- Creación de la Unidad Zonal VRAEM para mejorar la atención en la RVN en la zona.
- En el marco del Presupuesto por Resultados, patrocinado por la Dirección General de Presupuesto Público, se viene ejecutando el proyecto de mejora para la implementación de un Sistema de Gestión de Activos en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que tendrá alcance en las diferentes redes viales del Sistema Nacional de Carreteras. El citado proyecto se encuentra previsto en la Ley N° 31084 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2021 (Art.30.4). Como resultado de la implementación del proyecto Provias Nacional realizará el monitoreo de la infraestructura vial minimizando la pérdida de su valor asociada a causas como deterioro físico, subutilización o riesgos de seguridad. Igualmente con el seguimiento de la condición y valor del

patrimonio vial facilita a las agencias la toma de decisiones de inversión así como la justificación de los montos necesarios en la conservación de la infraestructura vial. De esta forma se puede determinar el impacto de las inversiones que realiza el Estado en su infraestructura que se encuentra bajo la tutela directa de la agencia vial, de manera que las acciones de conservación resulten en un aumento o, al menos, el mantenimiento del Patrimonio Vial.

- Asignación de recursos para la adquisición de maquinaria para el mantenimiento vial hasta por S/ 53 millones.
- Ante la persistencia de la pandemia, se continúa con el cumplimiento de los protocolos sanitarios para minimizar el riesgo de paralización de obra.
- Las intervenciones de Provías Nacional se ejecutan multianualmente, sin embargo el aplicativo del CEPLAN está diseñado para el seguimiento anual, por lo que cada año en un número importante de actividades asume código de AO diferente, dificultando el seguimiento multianual de la intervención. Asimismo, en el caso que no se encuentre en la etapa de ejecución física, por encontrarse en procedimiento de selección o liquidación, el aplicativo obliga a registrar un valor mayor a cero, de lo contrario la meta financiera sería diferente a la vigente. En consecuencia el plan difiere de la realidad.

3. Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

- Para el primer semestre los resultados muestran que hubo un incremento del 33% (202) actividades operativas e inversiones en comparación con el POI consistente con el PIA. El citado incremento es el resultado de la ejecución de las modificaciones presupuestarias.
- Los resultados en la implementación del POI al mes de junio son: 480 actividades operativas e inversión programadas, de las cuales 67% (321) cumplieron con la meta, 16% (75) en proceso y 18% (84) sin ejecución.
- La meta financiera del POI se ha reducido en 0.8 % (S/ 56.5 millones) al primer semestre 2021, en relación con la meta financiera aprobada en el POI consistente con el PIA.
- En inversiones en rehabilitación, mejoramiento y construcción, a cargo de Provías Nacional la meta financiera disminuyó en 3% (S/ 215 millones), en tanto que se incrementó la asignación de recursos orientado al mantenimiento vial en 4% (S/ 77 millones)
- La ausencia de interoperabilidad entre del aplicativo CEPLAN versión: 1.0.1.33 y el aplicativo SIAF, hace ineficiente la gestión en las etapas de modificación y seguimiento del POI, pues requiere de un tiempo 3 veces más en comparación con la digitación y aprobación de la meta física. Otro aspecto, es el hecho que el aplicativo CEPLAN no permite registrar un valor negativo.
- Para cumplimiento de los objetivos del PEI del MTC, al primer semestre 2021, los principales resultados en los indicadores son los siguientes:

Indicadores de desempeño de producto

83 % de la Red Vial Nacional Pavimentada.

78 % de la Red Vial Nacional Pavimentada en buen estado.

Indicadores de resultado de actividades operativas (producto final de operación y mantenimiento)

6,223 km de mantenimiento rutinario en carreteras pavimentadas

4,906 km de mantenimiento rutinario en carreteras no pavimentadas

13,047 km de carreteras no concesionadas con conservación por niveles de servicio

3,798 Km de carreteras concesionadas con conservación por niveles de servicio

568 atenciones de emergencia vial en la RVN

4 puentes modulares instalados en las regiones de Ancash

4,663,335 de vehículos controlados en peajes

Indicadores de resultados de inversión - Producto Final

133 km de Red Vial Nacional mejorada en solución definitiva.

218 km de Red Vial Nacional mejorada en solución básica.

5 puentes definitivos

Indicadores de producto intermedio para ejecutar las obras de inversión

3 estudios definitivos aprobados de carreteras.

7 estudios en la fase de formulación y evaluación aprobados de carreteras: 4 con solución definitiva y 3 con solución básica.

3 Fichas Técnicas Estándar

Recomendaciones

- Adoptar las medidas necesarias para alcanzar la meta anual programada en las intervenciones sin ejecución y proceso por centro de costo.

Unidad Ejecutora	Total	Sin Ejecución (x=0%)		Proceso (0<x<100%)	
		Cant	%	Cant	%
ADMINISTRACIÓN INTERNA	1		-	1	100
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS	16	12	24	4	8
DIRECCIÓN DE OBRAS	8	4	19	4	19
DIRECCIÓN DE PUENTES	3	3	30		-
DIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	80	45	42	35	33
SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	38	17	7	21	9
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	9		-	9	36
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	4	3	15	1	5
TOTAL	159	84	18	75	16

- Fortalecer el uso de tecnología de la información para la consolidación Provias Nacional especialmente en las unidades funcionales de línea.
- Fortalecer la fase de ejecución del POI (modificación y seguimiento), para la toma de decisiones oportunas, identificando los riesgos en la línea de producción. Interiorizar la importancia de las fases del POI es un proceso progresivo.
- La OGPP a través de la OPLACT, debe realizar las gestiones para la interoperabilidad entre los aplicativos del SIAF y CEPLAN u otra alternativa más eficiente, permitir la programación de meta financiera sin meta de producción física, por ser el ente técnico responsable, que determina el cronograma de producción de meta física de acuerdo al estado de la intervención, y cumplimiento de los principios establecidos en la ley del poder ejecutivo Ley del Poder Ejecutivo Ley Nro. 29158 y Ley del Código de Ética de la Función Pública Ley Nro. 27815. Además de la ampliación de plazo para la elaboración del informe de evaluación de implementación del POI. Igualmente la solución en el cambio de datos por actualización en el aplicativo CEPLAN. Asimismo, realizar las coordinaciones para evitar el registro de información sin fuente de información por requerimiento del aplicativo.

4. Anexo reporte Seguimiento del Plan Operativo Institucional de Unidad Ejecutora: 007 Provias Nacional

Relación de AO con proceso de reprogramación inconcluso

[illegible]

AOI00107800029 - CONSERVACIÓN POR NIVELES DV. ABANCAY - CHUQUIBAMBILLA - YAUURI - DV. AYAVIRI-2062	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	569.35	0.00	0.00	0.00	0.00	569.35	100	100	17,969.00	338,609.00	432,681.00	118,253.00	0.00	101,830.00	51,739,569.00
					EJEC.	569.35	0.00	0.00	0.00	0.00	569.35		17969.38	338609.41	432681.44	118252.89	0.00	101829.61	1,009,342.73
AOI00107800030 - CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO L. V. ZAPALLAL - VENTANILLA - OVALO 200 MILLAS - AV. NESTOR GAMBERTA - PTO. CALLAO -2188	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	27.92	27.92	27.92	27.92	27.92	27.92	100		1,413,663.00	1,712,272.00	1,522,718.00	1,574,751.00	1,547,363.00	2,027,654.00	12,393,462.00
					EJEC.	27.92	27.92	27.92	27.92	27.92		50	1413663.45	1712272.16	1522718.14	1574751.34	1547362.82	2027653.90	9,798,421.81
AOI00107800032 - CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO TAMBOGRANDE - CURILCAS / CINCUENTA - CHALLUCANAS / PTE. CARRASQUILLO - MOROPON-2309	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	186.36	186.36	186.36	186.36	186.36	186.36	100		792,480.00	705,630.00	609,136.00	831,079.00	503,502.00	903,178.00	7,989,183.00
					EJEC.	186.36	186.36	186.36	186.36	186.36		50	792479.50	705630.18	609134.75	831079.30	503502.34	903177.80	4,345,003.87
AOI00107800033 - CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO CORRAL QUEMADO - DV. LUYA / CHACHAPOYAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA - LA CALZADA-2401	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	197.00	296.05	296.05	296.05	100		0.00	0.00	1639,000.00	329,082.00	146,468.00	3,392,297.00	10,344,665.00
					EJEC.	0.00	0.00	197.00	296.05	296.05		40	0.00	0.00	1639000.00	329081.55	146468.44	3392297.13	5,506,847.12
AOI00107800034 - CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO IZCUCACHA - HUANCAMELICA - CASTROVIRREYNA - PAMPANO / SANTA INES - RUMICHACA-2437	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	287.52	287.52	287.52	287.52	287.52	287.52	100		1,365,514.00	1,118,058.00	0.00	0.00	2,969,962.00	0.00	18,812,246.00
					EJEC.	287.52	287.52	287.52	287.52	287.52		50	1365514.49	1118058.32	0.00	0.00	2969962.21	0.00	5,453,535.02
AOI00107800035 - CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO PRO REGIÓN PUNO, TR 4 (MAÑAZO / LAQUINA GRANDE/ PALERMO / PRUTA / PISACOMA / AZANCALLE / CHURO)-3188	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	320.44	320.44	320.44	320.44	320.44	320.44	100		506,987.00	752,699.00	724,770.00	851,113.00	728,974.00	466,234.00	9,415,799.00
					EJEC.	320.44	320.44	320.44	320.44	320.44		50	506987.15	752698.66	724769.66	851112.76	728973.93	466233.99	4,030,776.15
AOI00107800036 - CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO PRO REGIÓN PUNO, TR 3 (OCUVIRI / PALCA / ARIAPA)-3189	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	292.96	292.96	292.96	292.96	292.96	292.96	100		0.00	543,564.00	1,347,376.00	560,366.00	568,054.00	578,883.00	7,031,954.00
					EJEC.	292.96	292.96	292.96	292.96	292.96		50	0.00	543564.26	1347375.65	560365.79	568053.82	578883.19	3,598,242.71
AOI00107800037 - CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO PRO REGIÓN PUNO, TR 2 (MACARI / SANTIAGO DE PURULLA / CHUPA / MUÑANI / INCHUPALLA / HUATA / CABANA)-3190	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	265.14	265.14	265.14	265.14	265.14	265.14	100		599,705.00	647,921.00	586,848.00	517,155.00	646,105.00	802,388.00	7,938,396.00
					EJEC.	265.14	265.14	265.14	265.14	265.14		50	599705.39	647921.22	586847.55	517154.66	646105.06	802388.43	3,800,122.31
AOI00107800039 - CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO CUSCO - PISAC / URUBAMBA - CACHIMAYO / HUACAPAY - QLLANTAYTAMBO - ECHARATE-3309	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	323.80	323.80	323.80	323.80	323.80	323.80	100		608,022.00	0.00	596,120.00	0.00	1,808,290.00	1,119,776.00	8,653,780.00
					EJEC.	323.80	323.80	323.80	323.80	323.80		50	608022.45	0.00	596119.60	0.00	1808289.83	1119775.68	4,132,207.56
AOI00107800040 - CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DV. CHINCHA - SAN CLEMENTE - PISCO - PUNTA PEJERREY / SAN CLEMENTE - AYACUCHO-3348	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	422.63	422.63	422.63	422.63	422.63	422.63	100		1,037,516.00	1,052,632.00	1,082,224.00	1,051,321.00	997,471.00	952,656.00	10,657,237.00
					EJEC.	422.63	422.63	422.63	422.63	422.63		60	1037515.58	1052631.51	1082224.06	1051320.71	997471.43	952656.13	6,173,819.42
AOI00107800043 - MANTENIMIENTO PERIODICO EMP. AV. MORALES DUAREZ - ARGENTINA - OSCAR R. BENAVIDES - EMP. AV. LA PAZ-4236	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	0.00	2.32		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,323,500.00
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.53	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107800047 - MANTENIMIENTO PERIODICO PUNO ? ELAVE - DESAGUADERO-3694	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00		236,852.00	30,868.00	0.00	229,212.00	0.00	455,274.00	40,651,938.00
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	236852.32	30867.72	0.00	229211.63	0.00	455274.42
AOI00107800058 - MANTENIMIENTO RUTINARIO PTE PRIMAVERA - AV. GUARDIA CIVIL - AV. LUIS MONTERO - AV. PROGRESO - DV. CATACAOS-1472	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	6.76	6.76	6.76	6.76	6.76	6.76	100		0.00	0.00	0.00	109,565.00	8,120.00	30,067.00	237,678.00
					EJEC.	6.76	6.76	6.76	6.76	6.76		50	0.00	0.00	0.00	109565.00	8120.00	30066.81	147,751.81
AOI00107800059 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TOYOC ? HUANCHOS ? MOLLEPAMPA ? COCAS ? CASTROVIRREYNA-1524	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	130.87	130.87	130.87	130.87	31		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,569.00	867,654.00
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8569.10	8,569.10
AOI00107800062 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TR. DV. SAJINOS - PAIMAS-3049	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	39.46	39.46	39.46	39.46	100		0.00	0.00	0.00	100,737.00	36,719.00	35,724.00	427,721.00
					EJEC.	0.00	0.00	39.46	39.46	39.46		40	0.00	0.00	0.00	100737.47	36718.20	35723.57	173,179.24
AOI00107800063 - MANTENIMIENTO RUTINARIO SONDOR - ABRA CRUZ CHIQUITA (RUTA PE-02B)-3821	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	28.00	28.00	28.00	28.00	100		0.00	0.00	0.00	28,699.00	25,004.00	22,724.00	283,954.00
					EJEC.	0.00	0.00	28.00	28.00	28.00		40	0.00	0.00	0.00	28699.34	25004.00	22724.00	76,427.34
AOI00107800065 - MANTENIMIENTO RUTINARIO MAZOCRUZ - CONDURIRI - CHECCA-3657	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	73.30	73.30	73.30	33		0.00	0.00	0.00	21,039.00	0.00	11,144.00	62,486.00
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	73.30	11	0.00	0.00	0.00	0.00	21038.91	0.00	11144.35	32,183.26
AOI00107800066 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CHIGUATA - SANTA LUCIA-1036	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	100		3,243.00	2,907.00	179,406.00	53,230.00	3,422.00	101,415.00	1,138,659.00
					EJEC.	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00		50	3243.34	2906.63	179406.00	53229.28	3422.26	101415.20	343,622.71
AOI00107800067 - MANTENIMIENTO RUTINARIO SANTA MARÍA - SANTA TERESA - CENTRAL HIDROELÉCTRICA...-1134	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	30.44	0.00	30.44	30.44	30.44	30.44	100		0.00	0.00	39,200.00	32,098.00	45,572.00	4,751.00	450,000.00
					EJEC.	30.44	0.00	30.44	30.44	30.44		45	0.00	0.00	39200.00	32098.11	45572.00	4751.00	121,621.11
AOI00107800068 - MANTENIMIENTO RUTINARIO OSAPIAMPA POZUZO CODO DEL POZUZO-1814	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	202.00	202.00	202.00	202.00	74		0.00	0.00	0.00	0.00	8,340.00	102,034.00	759,702.00
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00	8340.00	102034.19		110,364.19
AOI00107800069 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EMP. PE-35G (YAUURI) - QUELLO - EMP. PE-35K (DV. TINTAYA)-1523	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	26.83	0.00	26.83	26.83	26.83	26.83	100		0.00	0.00	0.00	10,066.00	0.00	0.00	123,840.00
					EJEC.	26.83	0.00	26.83	26.83	26.83		45	0.00	0.00	0.00	10066.32	0.00	0.00	10,066.32
AOI00107800070 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TR. OYOTUN - BEBEDEROS - LA FLORIDA - NIEPOS-1711	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	53.04	53.04	53.04	53.04	100		0.00	0.00	0.00	14,913.00	7,095.00	0.00	362,956.00
					EJEC.	0.00	0.00	53.04	53.04	53.04		40	0.00	0.00	0.00	14913.33	7095.00	0.00	22,008.33
AOI00107800071 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EMP. PE-22B (SAN RAMÓN) - EMP. PE-35 (ATAURA)-2039	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	125.48	125.48	125.48	125.48	125.48	125.48	64		0.00	0.00	0.00	0.00	63,973.00	21,507.00	765,001.00
					EJEC.	125.48	100.00	0.00	85.00	90.00		32	0.00	0.00	0.00	0.00	63973.33	21507.00	85,480.33
AOI00107800074 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TR. PAIMAS - TONDOPA - ARREPITE - AYABACA-2508	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	54.49	54.49	54.49	54.49	100		0.00	0.00	0.00	14,629.00	18,777.00	11,078.00	273,375.00
					EJEC.	0.00	0.00	54.49	54.49	54.49		40	0.00	0.00	0.00	14629.30	18777.20	11078.26	44,484.76
AOI00107800075 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIZCACHANE - PTE. CALLALLI - NEGROMAYO-2286	Muy Alta	KILOMETRO																	

AOI00107800077 - OPERACION UNIDAD DE PEAJE AGUAS CALIENTES-0335	Muy Alta	VEHICULO CONTROLADO	Acumulado Anual	PROG.	21,564.00	14,730.00	17,604.00	21,045.00	18,660.00	21,045.00	240,925.00	30,095.00	17,960.00	18,717.00	90,443.00	17,102.00	44,548.00	1,071,121.00
				EJEC.	21564.00	14730.00	17604.00	16617.00	18650.00	18298.00	107,463.00	94	45	30094.71	17959.35	18717.64	90442.10	17101.75
AOI00107800078 - OPERACION UNIDAD DE PEAJE AMBO-0336	Muy Alta	VEHICULO CONTROLADO	Acumulado Anual	PROG.	52,162.00	35,155.00	50,346.00	46,649.00	53,940.00	50,000.00	588,272.00	48,446.00	33,805.00	95,049.00	70,783.00	42,358.00	148,513.00	1,047,602.00
				EJEC.	52162.00	35155.00	50346.00	48576.00	53940.00	5314.00	293,593.00	102	50	48445.92	33805.12	95048.98	70782.04	42358.26
AOI00107800079 - OPERACION UNIDAD DE PEAJE ATICO-0337	Muy Alta	VEHICULO CONTROLADO	Acumulado Anual	PROG.	38,748.00	30,429.00	32,000.00	26,785.00	0.00	0.00	288,683.00	21,587.00	13,679.00	66,471.00	71,747.00	42,411.00	33,275.00	921,473.00
				EJEC.	38748.00	30429.00	32000.00	0.00	0.00	0.00	101,177.00	79	35	21587.28	13679.11	66471.99	71746.33	42411.45
AOI00107800080 - OPERACION UNIDAD DE PEAJE AYAYIRI-0338	Muy Alta	VEHICULO CONTROLADO	Acumulado Anual	PROG.	24,909.00	25,794.00	31,100.00	29,708.00	31,802.00	31,100.00	361,013.00	24,691.00	14,216.00	26,887.00	84,988.00	56,426.00	92,597.00	1,502,431.00
				EJEC.	24909.00	25794.00	31100.00	30380.00	31802.00	30544.00	174,529.00	100	48	24691.41	14215.48	26886.47	84987.92	56425.25
AOI00107800081 - OPERACION UNIDAD DE PEAJE CANCAS-0340	Muy Alta	VEHICULO CONTROLADO	Acumulado Anual	PROG.	27,778.00	22,452.00	25,396.00	23,896.00	24,312.00	24,900.00	298,134.00	35,139.00	28,389.00	91,601.00	188,747.00	61,808.00	139,306.00	1,384,360.00
				EJEC.	27778.00	22452.00	25396.00	21662.00	24312.00	23930.00	145,530.00	98	49	35139.57	28388.68	91600.19	188746.95	61807.63
AOI00107800082 - OPERACION UNIDAD DE PEAJE CATAC-0342	Muy Alta	VEHICULO CONTROLADO	Acumulado Anual	PROG.	23,852.00	15,533.00	22,754.00	17,418.00	26,921.00	25,000.00	281,478.00	35,718.00	27,032.00	42,145.00	182,981.00	73,892.00	101,410.00	1,362,226.00
				EJEC.	23852.00	15533.00	22754.00	22061.00	26921.00	27062.00	138,183.00	105	49	35718.18	27032.20	42144.93	182980.12	73892.62
AOI00107800083 - OPERACION UNIDAD DE PEAJE CHALLHUAPUQUIO- 0343	Muy Alta	VEHICULO CONTROLADO	Acumulado Anual	PROG.	42,696.00	26,307.00	38,866.00	40,009.00	46,154.00	46,000.00	516,032.00	20,503.00	19,541.00	32,893.00	106,704.00	49,808.00	60,763.00	1,198,038.00
				EJEC.	42696.00	26307.00	38866.00	37959.00	46154.00	45857.00	237,839.00	99	46	20502.77	19540.95	32893.21	106704.06	49807.59
AOI00107800085 - OPERACION UNIDAD DE PEAJE CUCULI-0347	Muy Alta	VEHICULO CONTROLADO	Acumulado Anual	PROG.	25,499.00	20,825.00	22,214.00	19,317.00	22,183.00	22,100.00	264,698.00	38,549.00	34,614.00	51,960.00	132,156.00	63,196.00	101,215.00	1,839,028.00
				EJEC.	25499.00	20825.00	22214.00	19632.00	22183.00	22639.00	132,952.00	101	50	38548.50	34613.22	51959.86	132155.67	63195.21
AOI00107800086 - OPERACION UNIDAD DE PEAJE DV. TALARÁ-0348	Muy Alta	VEHICULO CONTROLADO	Acumulado Anual	PROG.	47,434.00	43,936.00	49,558.00	50,000.00	45,719.00	43,500.00	541,147.00	27,455.00	23,833.00	65,819.00	201,299.00	47,016.00	118,024.00	1,716,282.00
				EJEC.	47434.00	43936.00	49558.00	40182.00	45719.00	44544.00	271,373.00	97	50	27455.10	23832.84	65819.43	201298.73	47016.49
AOI00107800087 - OPERACION UNIDAD DE PEAJE ELAVE-0351	Muy Alta	VEHICULO CONTROLADO	Acumulado Anual	PROG.	35,604.00	23,411.00	30,304.00	31,678.00	28,623.00	29,000.00	352,620.00	38,680.00	20,831.00	35,107.00	164,207.00	56,025.00	124,272.00	1,213,821.00
				EJEC.	35604.00	23411.00	30304.00	28761.00	28623.00	25855.00	172,558.00	97	49	38680.08	20830.18	35108.13	164207.16	56025.35
AOI00107800088 - OPERACION UNIDAD DE PEAJE LUNAHUANA-0352	Muy Alta	VEHICULO CONTROLADO	Acumulado Anual	PROG.	32,562.00	14,619.00	28,600.00	26,629.00	28,113.00	27,900.00	325,823.00	24,676.00	16,620.00	24,396.00	207,922.00	64,363.00	137,440.00	1,627,952.00
				EJEC.	32562.00	14619.00	28600.00	22688.00	28113.00	26855.00	153,437.00	97	47	24675.59	16619.68	24395.34	207921.61	64363.26
AOI00107800089 - OPERACION UNIDAD DE PEAJE NAZCA-0355	Muy Alta	VEHICULO CONTROLADO	Acumulado Anual	PROG.	83,766.00	62,596.00	76,077.00	65,541.00	81,091.00	79,000.00	922,071.00	46,223.00	33,297.00	122,052.00	244,437.00	135,328.00	182,933.00	2,288,539.00
				EJEC.	83766.00	62596.00	76077.00	75225.00	81091.00	79372.00	458,127.00	102	50	46222.40	33296.86	122052.35	244436.06	135329.17
AOI00107800090 - OPERACION UNIDAD DE PEAJE PACRA-0357	Muy Alta	VEHICULO CONTROLADO	Acumulado Anual	PROG.	23,415.00	15,289.00	22,578.00	16,730.00	24,086.00	23,500.00	266,598.00	25,454.00	16,098.00	65,127.00	137,789.00	35,968.00	98,384.00	1,273,611.00
				EJEC.	23415.00	15289.00	22578.00	21051.00	24086.00	23323.00	129,742.00	103	49	25454.44	16097.14	65126.14	137787.85	35967.06
AOI00107800091 - OPERACION UNIDAD DE PEAJE POZO REDONDO-0358	Muy Alta	VEHICULO CONTROLADO	Acumulado Anual	PROG.	22,031.00	15,949.00	20,655.00	20,324.00	21,599.00	20,100.00	241,258.00	30,617.00	19,407.00	20,490.00	114,557.00	22,515.00	87,896.00	1,671,072.00
				EJEC.	22031.00	15949.00	20655.00	19501.00	21599.00	21056.00	120,791.00	100	50	30617.18	19407.35	20490.23	114557.08	22515.44
AOI00107800092 - OPERACION UNIDAD DE PEAJE PUNTA PERDIDA-0359	Muy Alta	VEHICULO CONTROLADO	Acumulado Anual	PROG.	5,117.00	5,028.00	5,630.00	4,403.00	5,724.00	5,600.00	65,102.00	22,553.00	12,227.00	24,402.00	480,215.00	92,846.00	103,943.00	1,794,838.00
				EJEC.	5117.00	5028.00	5630.00	5476.00	5724.00	6102.00	33,077.00	105	51	22553.29	12226.78	24402.04	480215.14	92846.04
AOI00107800093 - OPERACION UNIDAD DE PEAJE RUMICHACA-0361	Muy Alta	VEHICULO CONTROLADO	Acumulado Anual	PROG.	17,931.00	11,685.00	16,691.00	13,086.00	18,081.00	17,000.00	196,474.00	27,264.00	18,983.00	42,328.00	52,171.00	38,192.00	91,961.00	1,053,479.00
				EJEC.	17931.00	11685.00	16691.00	15542.00	18081.00	17431.00	97,361.00	103	50	27264.43	18982.97	42327.87	52171.28	38192.08
AOI00107800094 - OPERACION UNIDAD DE PEAJE SAYLLA-0362	Muy Alta	VEHICULO CONTROLADO	Acumulado Anual	PROG.	50,277.00	38,320.00	46,412.00	43,108.00	50,521.00	46,000.00	550,638.00	29,846.00	16,773.00	17,716.00	83,940.00	49,048.00	62,286.00	1,226,956.00
				EJEC.	50277.00	38320.00	46412.00	44541.00	50521.00	47878.00	277,949.00	101	50	29846.10	16772.60	17716.55	83939.40	49047.41
AOI00107800095 - OPERACION UNIDAD DE PEAJE SICUYAN-0363	Muy Alta	VEHICULO CONTROLADO	Acumulado Anual	PROG.	8,568.00	7,695.00	8,753.00	5,879.00	8,949.00	8,900.00	102,144.00	30,810.00	20,381.00	33,695.00	113,528.00	69,947.00	110,671.00	1,276,809.00
				EJEC.	8568.00	7695.00	8753.00	8670.00	8949.00	9189.00	51,824.00	106	51	30810.23	20381.22	33694.97	113528.55	69947.58
AOI00107800096 - OPERACION UNIDAD DE PEAJE SOCOS-0364	Muy Alta	VEHICULO CONTROLADO	Acumulado Anual	PROG.	26,340.00	17,577.00	22,621.00	20,209.00	27,043.00	24,500.00	285,290.00	30,617.00	27,619.00	31,818.00	42,819.00	88,743.00	99,274.00	1,141,716.00
				EJEC.	26340.00	17577.00	22621.00	23333.00	27043.00	26256.00	143,170.00	104	50	30617.16	27619.04	31818.12	42819.31	88742.98
AOI00107800097 - OPERACION UNIDAD DE PEAJE TAMBOGRANDE-0365	Muy Alta	VEHICULO CONTROLADO	Acumulado Anual	PROG.	44,931.00	38,073.00	34,803.00	26,428.00	31,761.00	33,000.00	406,996.00	31,175.00	27,748.00	67,695.00	207,840.00	43,170.00	126,522.00	1,292,675.00
				EJEC.	44931.00	38073.00	34803.00	29249.00	31761.00	31679.00	210,496.00	101	52	31175.47	27748.32	67694.31	207839.26	43169.44
AOI00107800098 - OPERACION UNIDAD DE PEAJE TUNAN-0367	Muy Alta	VEHICULO CONTROLADO	Acumulado Anual	PROG.	30,751.00	19,824.00	28,848.00	22,560.00	33,557.00	29,000.00	338,540.00	25,676.00	19,930.00	22,119.00	147,521.00	97,474.00	123,599.00	1,152,561.00
				EJEC.	30751.00	19824.00	28848.00	27754.00	33557.00	33819.00	174,553.00	106	52	25675.68	19929.51	22119.20	147520.58	97473.76
AOI00107801046 - MANTENIMIENTO RUTINARIO ACOS - HUAYLLAY-1333	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	114,899.00	86,019.00	2,090.00	370,001.00
				EJEC.	0.00	0.00	81.00	80.97	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	114899.46	86018.67	2090.00	203,008.13
AOI00107801047 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TACNA - ILO-1824	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	142.97	142.										

586+110 - KM 702+258)+4172				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,865.68		
AOI00107801108 - OBRAS IRSA NORTE SECTOR CRITICO KM 506+080 - 506+190/ KM 487+850 - 487+950-4244	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	100	45	0.00	658,732.00	0.00	0.00	0.00	1,238,789.00	
				EJEC.	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17			0.00	658732.21	0.00	0.00	0.00	658,732.21	
AOI00107801109 - SUPERVISIÓN DE OBRAS IRSA NORTE SECTOR CRITICO KM 506+080 - 506+190/ KM 487+850 - 487+950-4245	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	0.00	157,284.00	0.00	0.00	30,000.00	232,984.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	157284.00	0.00	0.00	30000.00	187,284.00	
AOI00107801112 - OBRAS INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 43+610 - 2178	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.P.	0	0.00	0.00	43,785.00	0.00	0.00	2,055,859.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	43785.38	0.00	0.00	43,785.38	
AOI00107801116 - CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO APURIMAC - CUSCO, QUEHUIRA - DV HUINCHO-4267	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	194,254.00	0.00	47,536,647.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	194254.43	0.00	194,254.43	
AOI00107801117 - CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO APURIMAC - CUSCO, DV HUINCHO - ESPINAR-4268	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	S.P.	0	0.00	0.00	25,304,684.00	229,249.00	433,683.00	421,794.00	56,006,774.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	25304683.99	229249.37	433682.91	421794.22	26,389,410.49
AOI00107801118 - PACRI PUENTE CHINO - AGUAYTIA (SECTORES CRÍTICOS)-0085	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	40.00	100	25	0.00	0.00	0.00	960.00	4,061.00	218,919.00	771,104.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00			0.00	0.00	0.00	960.00	4061.37	218918.69	223,940.06
AOI00107801119 - PACRI PUNTA BOMBON - FUNDICIÓN Y CIUDAD JARDIN ILO-0152	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	2.00	8.00	5.00	28.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	7,995.00	7,995.00	778,728.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	7995.00	7995.00	15,990.00
AOI00107801138 - ESTUDIO DEFINITIVO PTES AYACALLI: PREVISTO / SAN ALEJANDRO-3869	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122,453.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107801139 - ESTUDIO DEFINITIVO PTES HUANUCO: CORPAC / TAMBILLO GRANDE-4226	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094,057.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107801140 - ESTUDIO DEFINITIVO PTE TULUMAY (RUTA PE-18A)-3886	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964,011.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107801141 - ESTUDIO DEFINITIVO PTES PUNO: INDEPENDENCIA / CACCACH (PE-349)-2931	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107801142 - ESTUDIO DEFINITIVO PTES AYACUCHO - HUANCACELICA: TOTORILLA / MAYOCC-3879	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107801143 - ESTUDIO DEFINITIVO PTE: JUANA RÍOS-3875	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.03	0.20	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	368,108.00	427,328.00	910,676.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.03	0.20			0.00	0.00	0.00	0.00	368107.76	427328.08	795,435.84
AOI00107801145 - ESTUDIO DEFINITIVO PTE. PALLAR-4200	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.20	0.37	100	100	0.00	0.00	0.00	420,041.00	0.00	494,957.00	1,100,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.20	0.37			0.00	0.00	0.00	420040.78	0.00	494957.44	914,998.22
AOI00107801155 - ESTUDIO DEFINITIVO PASO A DESNIVEL PE-1NA, KM 2+050 (PANAM. NORTE)-3086	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,490,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107801156 - SUPERVISIÓN DE OBRAS TACNA - LA PAZ TR. 1: KM. 43+610 (HUANJNE CHICO)- KM. 94+000 (CERRO SANTA ELENA)-2255	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,786.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107801157 - OBRAS CHECCA - MAZOCRUZ (SALDO DE OBRA)-1960	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,870,416.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107801160 - ESTUDIO DEFINITIVO EVITAMIENTO ILO-2872	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.20	100	25	0.00	0.00	1,049,314.00	0.00	0.00	0.00	1,141,727.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05			0.00	0.00	1049314.36	0.00	0.00	0.00	1,049,314.36
AOI00107801161 - SUPERVISIÓN DE OBRAS DV. POROY - DV. HUILA HUILA / DV. RACHI - URURAMBA (INCLUYE PEAJE MARAS)-2997	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107801163 - OBRAS TUNEL SANTA TERESA - MACCHUPICCHU-4231	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,616,711.00	41,685,932.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16616711.19	16,616,711.19
AOI00107801170 - OBRAS ACCESO AEROPUERTO CHINCHERO-1936	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,784,285.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107801178 - ESTUDIO DEFINITIVO PTES AYACUCHO: CHANCHARA / CHILlico-3613	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107801183 - ESTUDIO DEFINITIVO PTES LIMA: CHANCAY / PATCHOTINGO-3616	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,361,071.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107801185 - OBRAS SAN IGNACIO - PTE. INTEGRACIÓN -0110	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	4,478,787.00	0.00	4,478,788.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	4478787.34	0.00	4,478,787.34
AOI00107801186 - OBRAS QUINUA - SAN FRANCISCO, TRAMO 2: KM 78+500 - KM 172+420 - 0406	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.P.	0	0.00	0.00	37,654.00	0.00	0.00	0.00	82,970.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	37654.23	0.00	0.00	0.00	37,654.23

AOI00107801204 - OBRAS EMP. PE-348 (KAQUENE) - HUANTUTUYO - PACAJE; IRSa SUR TR4-4250	Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730,350.00	0.00	1,364,479.00	2,247,189.00	8,416,472.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	1730349.74	0.00	1364478.73		2247189.48		5,342,017.95	
AOI00107801205 - OBRAS VIA EVITAMIENTO OLLACHEA-4254	Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,421,449.00	11,277,808.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10421449.36	10,421,449.36	
AOI00107801216 - ESTUDIO DEFINITIVO OCUCACHEA - MAYOCC-1318	Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559,855.00	2,599,760.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1559855.29	1,559,855.29	
AOI00107801217 - ESTUDIO DEFINITIVO CONDORCOCHA (DV. VICASHUAMAN) - CANGALLO - HUANCAP-2877	Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,469,037.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00107801218 - ESTUDIO DEFINITIVO PAINAS ? AYABACA ? SOCCHABAMBA (EMP. PE-3N)-4216	Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.05	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,012,840.00	0.00	2,012,840.26	2,648,699.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.05			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2012840.26	0.00		2,012,840.26	
AOI00107801219 - ESTUDIO DEFINITIVO VARIANTE PTE PACCOSBAMBA - PISCOBAMBA-4258	Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368,460.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00107801221 - ESTUDIO DEFINITIVO AV. SANTA ROSA (VIA EXPRESA)-2239	Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,171,513.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00107801223 - ESTUDIO DEFINITIVO PTES ANCSHE: AYACAYANA / JANCAS / SAN DIEGO / QDA. SECA / CAÑON DEL PATO-3890	Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,568,509.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00107801225 - ESTUDIO DEFINITIVO AREQUIPA - MOQUEGUA, TR PUQUIRA - CHACAHUAYO-4168	Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.10	0.15	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,338.00	848,445.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.10	0.15			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423337.69	423,337.69	
AOI00107801231 - OBRAS BOCA DEL RIO - TACNA-2901	Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,209,584.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00107801240 - PACRI EVITAMIENTO HUANCAYO-2576	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,280.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00107801261 - SALDO DE OBRA HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA, TR 2-4120	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.60	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,616,106.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00107801272 - SUPERVISIÓN DE OBRAS TUNEL SANTA TERESA - MACCHUPICCHU-4232	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	0.00	0.00	4,317,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,075,101.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	4317434.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,317,434.35	
AOI00107801275 - MANTENIMIENTO RUTINARIO AYACUCHO - TAMBILLO - EMP. PE-35 (OCROS)-4057	Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	78.70	78.70	0.00	0.00	78.70	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,613.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00107801280 - INSTALACION DE PUENTES MODULARES-	Alta	PUENTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,119.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00107801298 - OBRAS PASO A DESNIVEL CAMPIÑA DE SUPE; PE-1N KM 188+100 (PANAM. NORTE)-2536	Muy Alta	METRO	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00107800099 - OPERACION UNIDAD DE PEAJE YAUCA-0368	Muy Alta	VEHICULO CONTROLADO	Acumulado Anual	PROG.	41,671.00	31,639.00	35,896.00	33,841.00	39,315.00	37,250.00	443,114.00	101	50	23,142.00	17,119.00	29,195.00	66,195.00	125,543.00	45,414.00			1,439,399.00	
				EJEC.	41671.00	31639.00	35896.00	36612.00	39315.00	37037.00	222,170.00			23141.50	17118.55	29195.71	66195.34	125543.49	45413.70			306,608.29	
AOI00107800100 - OPERACION UNIDAD DE PEAJE AGUAYTIA-1329	Muy Alta	VEHICULO CONTROLADO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.P.	0	0.00	0.00	9,740.00	0.00	14,951.00	0.00			179,625.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	9739.76	0.00	14951.14	0.00			24,690.90	
AOI00107800102 - SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO VIAL UNIDAD ZONAL PIURA - TUMBES-0628	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	50	141,211.00	124,846.00	233,821.00	162,571.00	136,348.00	233,928.00			2,742,171.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			141210.45	124846.90	233821.34	162571.65	136348.64	233927.56			1,032,725.54	
AOI00107800103 - ATENCION DE EMERGENCIA UNIDAD ZONAL TUMBES - PIURA-0602	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1,000	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,595.00	208,879.00	
				EJEC.	0.00	0.00	9.00	1.00	0.00	0.00	10.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107595.38	107,595.38	
AOI00107800104 - SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO VIAL UNIDAD ZONAL LAMBAYEQUE-0626	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	50	87,269.00	82,365.00	97,595.00	123,966.00	125,585.00	137,248.00			2,046,114.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			87269.29	82365.54	97596.01	123966.21	125585.12	137248.55			654,030.72	
AOI00107800105 - SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO VIAL UNIDAD ZONAL AMAZONAS-0615	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	50	88,524.00	89,938.00	76,461.00	178,781.00	195,418.00	115,336.00			2,044,666.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			88525.05	89938.80	76461.09	178781.17	195418.26	115336.42			744,460.79	
AOI00107800106 - ATENCION DE EMERGENCIA UNIDAD ZONAL AMAZONAS-0589	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	5.00	7.00	0.00	0.00	9.00	32.00	100	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,143,995.00	
				EJEC.	2.00	5.00	7.00	3.00	4.00	2.00	23.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
AOI00107800107 - SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO VIAL UNIDAD ZONAL CAJAMARCA-0619	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	50	113,711.00	101,149.00	87,032.00	268,606.00	167,335.00	206,370.00			2,334,122.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			113711.32	101149.07	87032.18	268606.13	167335.30	206370.76			944,204.76	
AOI00107800109 - SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO VIAL UNIDAD ZONAL LA LIBERTAD-0625	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	50	118,726.00	102,125.00	89,029.00	252,962.00	101,794.00	213,912.00			2,275,993.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			118726.34	102125.26	89029.51	252961.52	101794.18	213911.63			878,548.44	
AOI00107800110 - ATENCION DE EMERGENCIA UNIDAD ZONAL LA LIBERTAD-0599	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	3.00	8.00	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	186,645.00	281,448.00			708,638.00	
				EJEC.	0.00	2.00	3.00	1.00	1.00	1.00	8.00			0.00	0.00	0.00	0.00	186644.78	281447.71			468,092.00	

AOI00107800111 - SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO VIAL UNIDAD ZONAL ANCASH-0616	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	50	77,340.00	72,371.00	82,133.00	256,104.00	74,590.00	293,013.00	2,178,155.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			77339.89	72371.03	82133.42	256104.60	74590.45	293012.83	855,552.22
AOI00107800112 - SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO VIAL UNIDAD ZONAL SAN MARTIN-0630	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	50	73,193.00	68,690.00	61,153.00	100,936.00	78,961.00	147,633.00	1,834,424.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			73193.83	68689.56	61153.23	100935.86	78961.47	147633.86	530,567.81
AOI00107800113 - ATENCION DE EMERGENCIA UNIDAD ZONAL SAN MARTIN-0604	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100	50	0.00	0.00	0.00	14,207.00	0.00	0.00	100,076.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			0.00	0.00	0.00	14207.33	0.00	0.00	14,207.33
AOI00107800114 - SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO VIAL UNIDAD ZONAL HUANUCO - UCAYALI-0622	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	50	145,794.00	128,349.00	114,541.00	230,699.00	221,714.00	295,555.00	2,890,664.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			145793.34	128348.16	114541.37	230698.90	221714.33	295555.67	1,136,651.77
AOI00107800115 - ATENCION DE EMERGENCIA UNIDAD ZONAL HUANUCO - UCAYALI-0596	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROG.	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	8.00	33	25	0.00	0.00	0.00	223,829.00	0.00	0.00	482,476.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00			0.00	0.00	0.00	23829.24	0.00	0.00	223,829.24
AOI00107800116 - SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO VIAL UNIDAD ZONAL JUNIN - PASCO-0624	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	50	111,017.00	98,126.00	83,901.00	207,138.00	155,692.00	192,046.00	2,299,723.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			111016.75	98126.68	83901.03	207137.81	155692.58	192045.60	847,920.45
AOI00107800117 - ATENCION DE EMERGENCIA UNIDAD ZONAL JUNIN - PASCO-0598	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	14.00	125	71	0.00	0.00	0.00	0.00	74,577.00	68,590.00	755,275.00
				EJEC.	2.00	2.00	4.00	0.00	2.00	0.00	10.00			0.00	0.00	0.00	0.00	74577.43	68589.99	143,167.42
AOI00107800118 - SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO VIAL UNIDAD ZONAL LIMA-0627	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	50	219,380.00	94,966.00	173,829.00	145,032.00	101,734.00	186,541.00	5,945,953.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			219379.70	94966.24	173828.88	145031.67	101733.78	186541.93	921,482.20
AOI00107800119 - ATENCION DE EMERGENCIA UNIDAD ZONAL LIMA-0601	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	5.00	125	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,218.00
				EJEC.	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	5.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107800120 - SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO VIAL UNIDAD ZONAL ICA-0623	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	50	72,410.00	64,353.00	94,800.00	110,194.00	139,355.00	129,511.00	1,695,482.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			72409.55	64352.16	94799.22	110193.73	139353.96	129510.29	610,618.91
AOI00107800121 - SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO VIAL UNIDAD ZONAL HUANCABELICA-0621	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	50	64,416.00	66,682.00	57,234.00	168,394.00	87,968.00	97,165.00	1,732,014.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			64416.09	66682.85	57234.53	168394.57	87968.72	97164.75	541,861.51
AOI00107800122 - ATENCION DE EMERGENCIA UNIDAD ZONAL HUANCABELICA-1150	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7.00	120	86	0.00	0.00	0.00	0.00	42,770.00	70,238.00	359,881.00
				EJEC.	0.00	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00	6.00			0.00	0.00	0.00	0.00	42769.59	70238.43	113,008.02
AOI00107800123 - SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO VIAL UNIDAD ZONAL AYACUCHO-0618	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	50	75,921.00	68,603.00	135,013.00	130,598.00	116,210.00	122,682.00	1,920,829.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			75921.05	68602.17	135012.97	130598.27	116209.27	122681.77	649,025.50
AOI00107800124 - ATENCION DE EMERGENCIA UNIDAD ZONAL AYACUCHO-0593	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	7.00	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,295.00	2,854,219.00
				EJEC.	2.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	7.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1050294.77	1,050,294.77
AOI00107800125 - SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO VIAL UNIDAD ZONAL AREQUIPA-0617	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	50	129,187.00	111,861.00	171,541.00	170,713.00	145,435.00	204,682.00	2,248,534.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			129186.39	111861.08	171540.77	170713.19	145434.89	204681.73	933,418.05
AOI00107800127 - SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO VIAL UNIDAD ZONAL TACNA - MOQUEGUA-0631	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	50	77,713.00	62,557.00	55,240.00	115,555.00	63,444.00	173,596.00	1,472,191.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			77711.88	62556.19	55238.73	115553.63	63443.40	173596.03	548,099.86
AOI00107800128 - SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO VIAL UNIDAD ZONAL PUÑO-0629	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	50	96,979.00	85,818.00	154,079.00	148,093.00	88,639.00	188,051.00	2,283,697.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			96978.75	85817.01	154077.93	148093.04	88638.81	188051.70	761,657.24
AOI00107800129 - ATENCION DE EMERGENCIA UNIDAD ZONAL PUÑO-0603	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100	67	0.00	0.00	0.00	0.00	55,520.00	102,064.00	332,286.00
				EJEC.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00			0.00	0.00	0.00	0.00	55520.47	102064.48	157,584.95
AOI00107800130 - SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO VIAL UNIDAD ZONAL CUSCO - APURIMAC-0620	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	50	123,583.00	112,472.00	94,486.00	233,825.00	122,996.00	230,687.00	2,609,458.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			123582.67	112471.21	94486.18	233824.96	122995.39	230686.53	918,046.94
AOI00107800131 - ATENCION DE EMERGENCIA UNIDAD ZONAL CUSCO - APURIMAC-0591	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100	75	0.00	0.00	52,750.00	40,784.00	8,299.00	36,631.00	658,460.00
				EJEC.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00			0.00	0.00	52750.00	40784.09	8298.76	36631.30	138,464.15
AOI00107800132 - ATENCION DE EMERGENCIA UNIDAD ZONAL ANCASH-0590	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	17.00	16.00	0.00	0.00	0.00	50.00	143	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,646.00	1,024,788.00
				EJEC.	2.00	17.00	16.00	7.00	7.00	1.00	50.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135646.48	135,646.48
AOI00107800133 - SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO VIAL UNIDAD ZONAL UCAYALI-3517	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	50	930.00	1,403.00	5,808.00	23,177.00	96,338.00	19,711.00	739,837.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			930.00	1402.88	5807.88	23176.98	96337.91	19711.07	147,366.72
AOI00107800134 - CONSERVACION VIAL LONGITUDINAL DE LA SIERRA - TR. 2: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA - CHIPLE / CAJAMARCA - TRUJILLO-1726,3353	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	875.11	875.11	875.11	875.11	875.11	875.11	80	36	0.00	52,708,486.00	8,399,793.00	0.00	0.00	0.00	219,830,969.00
				EJEC.	0.00	0.00	875.11	875.11	875.11	875.11	875.11			0.00	52708486.10	8399793.44	0.00	0.00	0.00	61,108,279.54
AOI00107800136 - CONSERVACION VIAL RED CONCESIONADA IRSA NORTE EJE MULTIMODAL AMAZONAS NORTE - (PIURA - OLMOS - CORRAL QUEMADO - RIQUJA - TARAPOTO-YURIMAGUAS) -1026, 0025, 0441	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	955.10	955.10	955.10	955.10	955.10	955.10	955.10	67	33	16,863,713.00	0.00	4,876,878.00	19,339,			

			EJEC.																				
AO100107800140 - CONSERVACIÓN VIAL RED CONCESIONADA IRSA SUR TRAMO 2 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR (URCOS - INAMBARI) - 1011 , 0056 , 0876	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	100	33-----	8,861,407.00	3,033.00	21,700,835.00	9,266,797.00	1,527,200.00	3,358,230.00	66,532,908.00			
				EJEC.	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00			8861406.78	3033.30	21700835.19	9266797.02	1527199.57	3358230.00	44,717,501.86			
AO100107800141 - CONSERVACIÓN VIAL RED CONCESIONADA IRSA SUR TRAMO 3 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR (PTE. INAMBARI - INAPARI)- 1012 , 0057 , 1013	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	403.20	403.20	403.20	403.20	100	33-----	11,923,108.00	0.00	13,697.00	0.00	12,450,934.00	0.00	87,010,743.00			
				EJEC.	403.20	0.00	403.20	403.20	403.20	403.20	403.20			11923107.89	0.00	13696.91	0.00	12450934.01	0.00	24,387,738.81			
AO100107800142 - CONSERVACIÓN VIAL RED CONCESIONADA IRSA SUR TRAMO 4 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR (AZANGARO - PTE. INAMBARI) - 1014 , 0058 , 1015	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	305.90	305.90	305.90	305.90	305.90	305.90	305.90	83	42-----	10,882,917.00	0.00	2,169,177.00	13,273,476.00	360,806.00	763,837.00	53,880,568.00			
				EJEC.	305.90	0.00	305.90	305.90	305.90	305.90	305.90			10882917.44	0.00	2169177.37	13273475.98	360805.50	763836.68	27,450,212.97			
AO100107800143 - CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO OVALO CHANCAY / DV VARIANTE PASAMAYO - HUARAL - ACOS (PROGRAMA COSTA SIERRA) -0140	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	76.50	76.50	76.50	76.50	76.50	76.50	76.50	83	42-----	2,284,925.00	0.00	0.00	0.00	2,340,634.00	0.00	9,485,659.00			
				EJEC.	76.50	0.00	76.50	76.50	76.50	76.50	76.50			2284925.33	0.00	0.00	0.00	2340634.03	0.00	4,625,559.36			
AO100107800144 - CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO NUEVO MOCUPU -CAYALTÍ- OYOTUN (PROGRAMA COSTA SIERRA) -0141	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	46.80	46.80	46.80	46.80	46.80	46.80	46.80	67	33-----	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990,671.25	0.00	6,014,003.00			
				EJEC.	0.00	0.00	46.80	46.80	46.80	46.80	46.80			0.00	149326.02	0.00	0.00	1496745.23	0.00	2,990,671.25			
AO100107800147 - CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO GUADALUPE - ICA - PALPA - NASCA / DV . MARCONA - CHALA - ATICO-3170	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	380.30	380.30	380.30	380.30	380.30	380.30	380.30	100	50-----	0.00	0.00	0.00	2,903,444.00	764,229.00	804,204.00	6,400,000.00			
				EJEC.	380.30	380.30	380.30	380.30	380.30	380.30	380.30			0.00	0.00	0.00	2903443.61	764229.03	804204.18	4,471,906.82			
AO100107800153 - CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO CAJAMARCA-CELENDIN-BALSAS-DV. CHACHAPOYAS-CHACHAPOYAS-DV.CHACHAPOYAS-PEDRO RUIZ -3805	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	367.00	367.00	367.00	367.00	367.00	367.00	367.00	83	42-----	812,843.00	709,559.00	0.00	873,917.00	843,915.00	826,227.00	7,560,801.00			
				EJEC.	367.00	367.00	367.00	367.00	367.00	0.00	367.00			812843.15	70959.31	0.00	873917.03	843914.72	826227.28	4,066,461.49			
AO100107800157 - CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO HUANCAYO - IMPERIAL - IZCUCHACA - ATACUCHO E IMPERIAL- PUMPAS - MAYOCC- 3963	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	436.40	436.40	436.40	436.40	436.40	436.40	436.40	100	50-----	687,198.00	937,852.00	1,075,365.00	1,435,821.00	1,076,910.00	1,851,093.00	7,064,240.00			
				EJEC.	436.40	436.40	436.40	436.40	436.40	436.40	436.40			687197.97	937852.37	1075364.95	1435820.71	1076910.40	1851092.69	7,064,239.09			
AO100107800158 - CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO HUANUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA - DV ANTAMINA / TNGO CHICO - ANTAMINA- 1521	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	57.47	86.21	86.21	86.21	16.61	16.61	86.21	87	43-----	829,696.00	378,455.00	514,238.00	341,782.00	204,184.00	201,686.00	2,544,481.00			
				EJEC.	57.47	86.21	86.21	16.61	16.61	16.61	86.21			829695.96	378455.34	514238.23	341782.48	204183.70	201686.01	2,470,041.72			
AO100107800159 - CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO PUENTE PUMAHUASI - PUENTE CHIRIO - AGUAYTIA - SAN ALEJANDRO - NESHAU - PUCALLPA - 3785	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	225.15	225.15	225.15	225.15	225.15	225.15	225.15	100	100-----	908,691.00	716,197.00	1,487,236.00	1,691,318.00	817,602.00	889,474.00	6,510,521.00			
				EJEC.	225.15	225.15	225.15	225.15	225.15	225.15	225.15			908691.16	716196.89	1487236.18	1691318.16	817601.58	889473.71	6,510,517.68			
AO100107800161 - CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO JULIACA - PUTNA - SANDIA / HUANCANE - MOHO - FRONTERA CON BOLIVIA-4277	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.14	S.P.	0-----	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00			
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AO100107800167 - CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO HUANCANELICA ¿ RUCAY HUALLAPAMPA / LA MEJORADA ¿ ACOBAMBA PUENTE ALLCOMACHAY-1379	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.P.	0-----	0.00	0.00	230,546.00	0.00	0.00	0.00	232,440.00			
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	230544.52	0.00	0.00	0.00	230,544.52			
AO100107800172 - INSTALACIÓN PUENTES MODULARES-0714	Muy Alta	PUENTE	Acumulado Anual	PROG.	3.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0	0-----	1,337,157.00	249,746.00	2,298,422.00	404,493.00	4,752,461.00	3,680,247.00	65,529,262.00			
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1337157.05	249746.09	2298421.63	404492.87	4752461.09	3680246.58	12,742,525.31			
AO100107800178 - MANTENIMIENTO RUTINARIO PALPA (EMP. PE-15) - LLAUTA - HUANCAN SANCOS - EMP. PE-32A (CHALCO)-3275	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	250.62	250.62	250.62	250.62	250.62	75	30-----	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,281.00	357,971.00			
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	250.62	250.62	250.62	250.62			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31281.00	31,281.00			
AO100107800179 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TR. EMP. RUTA 16A (PUENTE RANCHO) - PANAJO - CHAGLLA - ABRA ALEGRIA-1373	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	75	43-----	0.00	59,199.00	0.00	44,130.00	10,944.00	7,303.00	424,830.00			
				EJEC.	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00			0.00	59199.37	0.00	44129.90	10944.00	7303.30	120,676.57			
AO100107800180 - MANTENIMIENTO RUTINARIO YAUCA - CORACORA / CHALA - ULLACASA - PUQUIO / ULLACASA - PAUSA-3372	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	502.00	502.00	502.00	502.00	502.00	502.00	100	45-----	0.00	0.00	62,332.00	46,702.00	0.00	36,167.00	884,104.00			
				EJEC.	0.00	502.00	502.00	502.00	502.00	502.00	502.00			0.00	0.00	62331.50	46702.00	0.00	36167.41	145,200.91			
AO100107800181 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CHICAMA - SAUSAL - CASCAS-2617	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.60	70.60	100	14-----	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	6,965.00	82,476.00			
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.60	70.60			0.00	0.00	0.00	0.00	4270.00	6965.00	11,235.00			
AO100107800182 - MANTENIMIENTO RUTINARIO MALA - CALANGO - LA CAPILLA - BUENA VISTA - SAN JUAN TANTARACHE - EMP. PE-22-1361	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	181.00	181.00	181.00	181.00	181.00	100	40-----	0.00	0.00	0.00	0.00	138,057.00	99,673.00	781,800.00			
				EJEC.	0.00	0.00	181.00	181.00	181.00	181.00	181.00			0.00	0.00	0.00	0.00	138056.54	99672.18	237,728.72			
AO100107800183 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NO PAVIMENTADA DE LA RVN EMP PE-24A - PUENTE HUANCACURE - PARATUSHALI - SATPO RUTA VARIANTE PE-24A - 3746	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	83	42-----	0.00	0.00	0.00	69,826.00	0.00	70,494.00	223,866.00			
				EJEC.	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00			0.00	0.00	0.00	69826.00	0.00	70494.47	140,320.47			
AO100107800184 - MANTENIMIENTO RUTINARIO IQUITOS - BELLAVISTA - MAZAN - SAN ANTONIO DEL ESTRECHO - RIO PUTUMAYO-3010	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	96	39-----	0.00	0.00	0.00	11,000.00	17,096.00	7,304.00	525,743.00			
				EJEC.	0.00	0.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00			0.00	0.00	0.00	11000.00	17096.00	7304.03	35,400.03			
AO100107800185 - OPERACION UNIDAD DE PEAJE CHACAPAMPA Y CHULLQUI - 2066- 0344	Muy Alta	VEHICULO CONTROLADO	Acumulado Anual	PROG.	21,265.00	13,336.00	20,167.00	30,907.00	22,666.00	25,000.00	283,341.00	88	41-----	41,950.00	30,338.00	46,670.00	214,174.00	43,239.00	140,933.00	2,299,853.00			
				EJEC.	21265.00	13336.00	20167.00	20340.00	22666.00	19481.00	117,255.00			41949.71	30337.88	46669.92	214173.66	43238.80	140933.24	517,303.21			
AO100107800186 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CHUQUICARA - CABANA - PALLASCA - SANTIAGO DE CHICO - SHOREY- 3249	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	283.22	283.22	283.22	283.22	283.22	50	20-----	0.00	0.00	0.00	7,620.00	25,302.00	162,48.00	561,443.00			
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	283.22	283.22	0.00	283.22			0.00	0.00	0.00	7620.00	25301.50	16248.00	49,169.50			
AO100107800187 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TR. SAN RAFAEL - ALCAS - POZUZO-2185	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	100	50-----	0.00	42,393.00	0.00	97,239.00	24,723.00	41,798.00	1,565,159.00			
				EJEC.	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00			0.00	42392.89	0.00	97238.90	24723.41	41797.70	206,152.90			
AO100107800188 - MANTENIMIENTO RUTINARIO ECHARATE - PALMA REAL - KITENI - KEPASHATO - KIMBIRI (PUENTE SAN FRANCISCO)- 2838	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	100	50-----	0.00	0.00	93,260.00	1,378,496.00	229,469.00	408,986.00	4,543,201.00			
				EJEC.	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00			0.00	0.00	93260.00	1378495.72	229468.48	408985.70	2,110,209.90			
AO100107800193 - PACRI COLPAHUAYCO - LANGUI-0009	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	12.00	0	0-----	0.00	0.00	0.00	0.00	39,061.00	1,305.00	1,151,199.00			
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	39060.60	1305.00	40,365.60			
AO100107800194 - PACRI VARIANTE EJE VIAL N°1 (DZ JARUMILLA - FRONTERA PERU ECUADOR)-0011	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0-----	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00			

[illegible]

AOI00107801559 - ESTUDIO DEFINITIVO HUAYCAN - CIENEGUILLA - STGO DE TUNA - SAN ANDRES DE TUPOCHA - SAN DAMIAN - YURACMAYO - YALU - PACHACHACA - EMP. PE-22 - 4212	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,971.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00107801569 - SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA CUSCO - CHINCHEROS - URUBAMBA - 1937	Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,209,300.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00107801571 - PACRI CARRETERA DV. POROY - DV. HUILA HUILA / DV. RACHO - URUBAMBA - 2999	Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00107801574 - OBRAS PASO A DESNIVEL PE-1N, KM 181+560 (PANAM. NORTE)-2584	Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00107801577 - OBRAS SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-SH - 4608	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.P.	0	0.00	49,224.00	0.00	49,224.00	95,538.00	0.00	4,382,466.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	49224.14	0.00	49224.14	95537.98	0.00	193,986.26	
AOI00107801578 - OBRAS DEL PUENTE HUALLAGA Y ACCESOS- 4672	Muy Alta	METRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.43	2.40	3.60	123.43		100	6	0.00	0.00	15,957,491.00	0.00	15,927,807.00	0.00	54,895,252.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.43	2.40	3.60	7.43				0.00	0.00	15957491.42	0.00	15927807.12	0.00	31,885,298.54
AOI00107801579 - PACRI CARRETERA CAJAMARCA-CELENDIN-BALZAS TRAMO CELENDIN KM 26+000 - KM 52+000 - 0448	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	6.00	4.00	2.00	17.00		0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,853,458.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107801584 - SUPERVISIÓN DE OBRAS PUENTE HUALLAGA- 2527	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	0.00	0.00	17,084.00	0.00	0.00	0.00	2,995,447.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	17083.72	0.00	0.00	0.00	17,083.72
AOI00107801586 - MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RVN PAVIMENTADA CALLE LOS FERROLES (KM 0+000 - KM 0+900), AV. CENTENARIO Y AV. MIGUEL GRAU (KM 1+820 - KM 3+120) - 4056	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,027,905.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107801590 - MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA PISCO - AYACUCHO; TRAMO SAN CLEMENTE (KM 1+580) - PTE CHOCLOCOCHA - 4433	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,415,833.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107801593 - CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE CARRETERA MOLINOPAMPA - PTE. HUARDCHIRI - PASACANCHA - ANDAYMAYO - POMABAMBA - PISCOBAMBA - SAN LUIS - EMP. PE - 14B - 4597	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	354.15	354.15	354.15	354.15		78	26	0.00	14,407,536.00	0.00	2,666,000.00	180,628.00	168,753.00	32,279,436.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	118.00	354.15	354.15	354.15				0.00	14407536.00	0.00	2666000.00	180628.03	168752.52	17,422,916.55
AOI00107801597 - ESTUDIO DEFINITIVO DE LA CARRETERA (PU 135) CHECCA - MAZOCRUZ, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO TRAMO CHECCA - MAZOCRUZ REGION PUNO - 4655	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.P.	0	0.00	0.00	29,100.00	128,900.00	95,000.00	56,081.00	594,500.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	29100.00	128900.00	95000.00	56080.84	309,080.84
AOI00107801599 - ESTUDIO DEFINITIVO DE REEMPLAZO DE PUENTES EN ANCASH (PUENTE COSHCOC) - 3877	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,529.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107801600 - ESTUDIO DEFINITIVO DE PUENTES POR REEMPLAZO EN SULLANA - TAMBOGRANDE - PAMAS (LA SAUCHA, HIGUERON, CULQUI - 4603	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17		100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,352.00	774,670.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104352.34	104,352.34
AOI00107801617 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TRAMO: ACOS - HUAYLLAY Y RAMALES VARIANTE PASANAYO - HUARAL - 4583	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.30	S.P.	0	99,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,077,490.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107801618 - MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA RUTA PE-36D: EMP. PE-15 - EMP. PE-36 - 4555	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	11.28	0.00	0.00	22.56		100	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,502,446.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	11.28	0.00	0.00	11.28				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107801619 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TRAMO: DV. LAS VEGAS 7 TARIJA KM. 32+620 - KM. 35+000 -TARIJA -LA MERCED - SATIPO - 4564	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,683.00	27,055,565.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21682.50	21,682.50
AOI00107801620 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TRAMO: EL FISCAL - VENTILLATA - COCACACRA - PUNTA DE BOMBON - 4542	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	1.70	16.44		123	31	0.00	0.00	0.00	0.00	662,933.00	1,910,008.00	16,939,100.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36	1.70	5.06				0.00	0.00	0.00	0.00	662932.68	1910007.73	2,572,940.41
AOI00107801621 - MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA KIMBIRI - SAMANAYO\MULTIDISTRITAL\LA CONVENCIÓN_CUSCO - 4572	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,886,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107801622 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TRAMO: OKAPAMPA - POZUZO - CODO DEL POZUZO - EMP. PE-SH (PTO. INCA) - 4545	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,887,340.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107801623 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TRAMO: PALPA - LLAUTA - HUANCÁ SANCOS - CHALCO - 4544	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00		83	42	0.00	1,003,933.00	788,389.00	1,200,933.00	112,274.00	965,736.00	12,506,800.00
				EJEC.	251.00	251.00	251.00	251.00	0.00	251.00	251.00				0.00	1003933.38	788389.10	1200932.56	112274.22	965736.01	4,071,265.27
AOI00107801624 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TRAMO: CUSCO - URUBAMBA - OLLANTAYTAMBO, TRAMO: PSAC - URUBAMBA - OLLANTAYTAMBO - 4586	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.50	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107801625 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TRAMO: PTE PALLAR - PTE CHAGUAL / FUNDO CONVENTO - CALEMAR / TAYABAMBA - DV. CHALLAS / QUICHES - MIRAFLORES - 4560	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.82	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,399,269.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107801626 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TRAMO: ROSARIO - SYVIA - CANAYRE - UNION MANATARO-TZOMAYEN - 4588	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,075,255.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107801627 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TRAMO: SAN FRANCISCO - SAMUGARI / SAMUGARI - CHIQUINTIRCA / CHIQUINTIRCA - SAN MIGUEL - 4548	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.70	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,882,630.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107801628 - MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA EMP. PE-15 (L.V.MALA) - CALANGO - LA CAPILLA - SAN JUAN DE TANTARACHE - 4582	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00														

AOI00107801629 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL: MANTENIMIENTO PERIODICO PUENTES DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO - 4490	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	3.00	9.11	93.00	105.11	100	100	395,556.00	441,871.00	468,507.00	517,634.00	652,613.00	371,567.00	6,900,696.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	3.00	9.11	93.00	105.11			395555.66	441870.60	468507.25	517633.55	652613.36	371567.04	2,847,747.46
AOI00107801630 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL: MANTENIMIENTO PERIODICO PUENTES DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN - 4491	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	4.14	0.00	0.00	7.22	0.00	12.14	100	94	553,496.00	0.00	237,610.00	39,915.00	42,329.00	0.00	1,820,000.00
				EJEC.	0.00	4.14	0.00	0.00	7.22	0.00	11.36			553496.30	0.00	237609.84	39914.58	42328.89	0.00	873,349.61
AOI00107801631 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA - 4455	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	180.25	0.00	180.25	0	0	0.00	0.00	0.00	152,898.00	28,031.00	0.00	939,937.00
				EJEC.	0.00	180.25	180.25	180.25	0.00	0.00	180.25			0.00	0.00	0.00	152898.32	28031.35	0.00	180,929.67
AOI00107801632 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA - 4488	Muy Alta	METRO	No Acumulado	PROG.	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100	75	0.00	98,784.00	38,050.00	118,034.00	49,917.00	53,184.00	465,050.00
				EJEC.	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00			0.00	98783.72	38050.00	118033.72	49916.86	53183.53	357,967.83
AOI00107801633 - OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-IN, KM 167-190 - 2197	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107801634 - OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-IN, KM 171-815 - 2535	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107801635 - OBRAS DE RECONSTRUCCION DE TRAMOS POR EVENTOS CATASTROFICOS EN EL TRAMO 1 IRSR SUR DEL KM. 323-320 HASTA EL KM. 893-580 - 3424	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,021,737.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107801636 - OBRAS DE RECUPERACION POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO EL NIÑO EN EL TRAMO: TRUJILLO - SULLANA DE LA AUTOPISTA DEL SOL - 3479	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,237.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107801637 - OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM. 195-800, MODIFICACION DEL RAMAL 2 IV - 4411	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,126.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107801638 - OBRAS DE REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) LOS SECTORES SINIESTRADOS DEL TRAMO HUARAL-ACOS - 3948	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26	S.P.	0	0.00	0.00	1,043,800.00	477,380.00	1,084,698.00	0.00	4,518,281.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	1043800.03	477380.46	1084697.96	0.00	2,605,878.45
AOI00107801639 - OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE REDUCTOR DE VELOCIDAD MONTADO SOBRE EJE; EN EL(LA) CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR PERU-BRASIL, TRAMO N 05 - 3936	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,325.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107801640 - OBRAS DE CONSTRUCCION DE CABINA DE PEAJE; EN EL(LA) RED VIAL N4 A LA ALTURA DEL KM 402-760 DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE - 3812	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,815.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107801641 - OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) SECTOR KM 64-770 AL KM 65-190, KM 84-650 AL KM 85-090, KM 107-040 AL 107-445, KM 112-820 AL KM 113-860 Y KM 124-480 AL KM 124-680 - 3871	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,847,844.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107801642 - OBRAS DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) KM 100-500 DEL SUB TRAMO 17 DV. CHILETE - CAJAMARCA DE LA CARRETERA LONGITUDINAL DE LA SIERRA TRAMO 2 - 4406	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,727,301.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107801643 - OBRAS DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) KM 168-700 DEL SUB TRAMO 12: HUAMACHUCO - DV. CALLACUYAN DE LA CARRETERA LONGITUDINAL DE LA SIERRA TRAMO 2 - 4393	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,749,934.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107801644 - OBRAS DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) KM 163-000 DEL SUB TRAMO 17: DV. CHILETE - CAJAMARCA DE LA CARRETERA LONGITUDINAL DE LA SIERRA TRAMO 2 - 4401	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,047,960.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107801645 - OBRAS DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) KM 53-200 DEL SUB TRAMO 16: CIUDAD DE INOS - DV. CHILETE DE LA CARRETERA LONGITUDINAL DE LA SIERRA TRAMO 2, RUTA PE-08,CHILETE,CONTUNAZA, CAJAMARCA - 4397	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,699,780.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107801646 - OBRAS DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR, PERU-BRASIL, TRAMO 2: URCOS - INAMBARI, RUTA PE-30 C - 4423	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,913,441.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107801647 - OBRAS DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR, PERU-BRASIL, TRAMO 3: INAMBARI - INAPARI, RUTA PE-30 C - 4419	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,530,753.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107801648 - OBRAS DEL DEL TRAMO PUERTO BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCION - 4632	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,443,830.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107801649 - SUPERVISION DEL TRAMO PUERTO BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCION - 4701	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,639.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107801650 - SUPERVISION DE CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDOZA - DAPALME RUTA PE-5N, TRAMO SELVA ALEGRE - 4689	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	20,183.00	0.00	0.00	1,447,671.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	20183.31	0.00	0.00	20,183.31
AOI00107800208 - PACRI IRSR SUR TRAMO 1 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR (MARCONA - URCOS)-0182	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	10.00	35.00	0.00	205.00	11	2	0.00	129,208.00	24,481.00	302,253.00	178,794.00	654,131.00	6,476,752.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00			0.00	129208.40	24480.96	302252.21	178794.05	654130.80	1,288,866.42
AOI00107800209 - PACRI IRSR SUR TR. 5 INTEROCEÁNICO SUR (MATARANI - AZÁNGARO / ILO - JULIACA)-0183	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0	0	0.00	0.00	0.00	13,060.00	0.00	31,188.00	566,491.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	13060.00	0.00	31187.99	44,247.99
AOI00107800210 - PACRI NUEVO MOCUPE - CAYALTÍ - OYOTUN (PROGRAMA COSTA SIERRA)-0184	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	23.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,004.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107800211 - PACRI EMP. 1B-BUENOS AIRES-CANCHAQUE-0185	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	85.00	10.00	10.00	176.0									

				EJEC.																					
AOI00107800212 - PACRI OVALO CHANCAY / DV VARIANTE PASAMAYO - HUARAL - ACOS (PROGRAMA COSTA SIERRA)-0186	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	5.00	15.00	0.00	106.00	15	3	0.00	1,500.00	103,602.00	152,494.00	141,495.00	13,703.00					6,106,808.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00			0.00	1500.00	103601.93	152493.66	141494.57	13702.50					412,792.66	
AOI00107800213 - PACRI RED VIAL N 4 (PATIVILCA - CHIMBOTE - TRUJILLO)-0187	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	33.00	14.00	17.00	0.00	35.00	184.00	100	54	0.00	3,145,611.00	2,195,644.00	3,757,043.00	3,984,794.00	4,244,400.00					36,125,690.00	
				EJEC.	0.00	33.00	14.00	17.00	15.00	20.00	99.00			0.00	3145611.47	2195644.19	3757042.65	3984793.91	4244400.12					17,327,492.34	
AOI00107800214 - PACRI AUTOPSTA EL SOL (TRUJILLO - SULLANA)-0188	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	38.00	24.00	20.00	30.00	322.00	81	29	2,219,169.00	279,946.00	7,766,576.00	9,851,751.00	6,299,822.00	4,515,949.00					49,934,366.00	
				EJEC.	2.00	2.00	38.00	24.00	14.00	14.00	94.00			2219168.40	279946.64	7766575.88	9851750.97	6299821.96	4515948.52					30,933,211.37	
AOI00107800217 - PACRI DV. OTUZCO - DV. CALLACUYAN-0232	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	5.00	1.00	5.00	4.00	99.00	53	8	0.00	0.00	23,410.00	5,245.00	4,610.00	53,972.00					1,647,313.00	
				EJEC.	0.00	0.00	5.00	1.00	1.00	1.00	8.00			0.00	0.00	23409.58	5245.00	4610.00	53972.35					87,236.93	
AOI00107800218 - PACRI QUINTA - SAN FRANCISCO, TRAMO 1: KM 26-000 - KM 78-500-0240	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	104.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					4,707,191.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	
AOI00107800219 - PACRI ANDAHUAYLAS - HUANCABAMBA (AEROPUERTO)-0330	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	2.00	16.00	10.00	0.00	61.00	11	5	0.00	0.00	54,463.00	7,206.00	12,253.00	35,625.00					1,500,000.00	
				EJEC.	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	3.00			0.00	0.00	54462.51	7206.42	12252.96	35625.31					109,547.20	
AOI00107800220 - PACRI QUINTA - SAN FRANCISCO, TRAMO 2: KM 78-500 - KM 172+420-0375	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	9.00	5.00	17.00	3.00	10.00	10.00	123.00	85	37	104,213.00	74,090.00	306,602.00	318,384.00	179,872.00	32,671.00					6,911,047.00	
				EJEC.	9.00	5.00	17.00	3.00	7.00	5.00	46.00			104213.12	74089.73	306601.55	318383.76	179871.77	32670.57					1,015,830.50	
AOI00107800221 - PACRI EL DESCANSO-LANGUI-0408	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					161,826.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	
AOI00107800222 - PACRI NEGROMAYO - YAURI - SAN GENARO-0423	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	2.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	33.00	21	9	1,457,653.00	33,315.00	30,315.00	19,599.00	90,465.00	3,207,616.00					7,085,037.00	
				EJEC.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00			1457653.21	33314.79	30314.79	19598.69	90465.33	3207616.20					4,838,923.01	
AOI00107800224 - OBRAS NEGROMAYO - YAURI - SAN GENARO-0432	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.28	0.00	0.00	1.00	0.90	0.63	7.71	68	25	5,402,116.00	1,604,955.00	0.00	0.00	2,469,255.00	0.00					97,907,948.00	
				EJEC.	0.27	0.00	0.00	0.99	0.00	0.64	1.90			5402115.91	1604955.44	0.00	0.00	2469254.56	0.00					9,476,325.91	
AOI00107800225 - SUPERVISIÓN DE OBRAS NEGROMAYO - YAURI - SAN GENARO-0433	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	9,407.00	1,968,828.00	0.00	0.00	0.00	351,168.00					2,384,400.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9407.00	1968827.99	0.00	0.00	0.00	351168.00					2,329,402.99	
AOI00107800226 - PACRI CAJAMARCA - CELENDIN, TR. KM. 52+000 - KM. 94+900 (CELENDÍN)-0443	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	60.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					936,382.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	
AOI00107800228 - PACRI RONCHAS - CHUPACA-0486	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	4.00	11.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					250,797.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	
AOI00107800229 - PACRI OMATE - MOQUEGUA (KM 35 AL 153)-0495	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	10.00	0.00	62.00	17	3	0.00	60,245.00	57,109.00	110,147.00	16,710.00	94,711.00					2,563,486.00	
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00			0.00	60245.03	57109.11	110146.94	16709.75	94711.05					338,921.88	
AOI00107800230 - PACRI CAÑETE - LUNAHUANA-0501	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	53.00	18	4	0.00	0.00	0.00	38,906.00	15,325.00	8,450.00					450,000.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00			0.00	0.00	0.00	38905.92	15324.98	8450.00					62,680.90	
AOI00107800231 - PACRI HUAMACHUCO - SACSACOCHA - PTE. PALLAR-0514	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	7.00	4.00	10.00	5.00	41.00	50	32	0.00	0.00	97,866.00	31,643.00	15,360.00	59,926.00					1,388,646.00	
				EJEC.	0.00	0.00	7.00	4.00	0.00	2.00	13.00			0.00	0.00	97865.67	31642.94	15359.83	59926.21					204,794.65	
AOI00107800232 - GESTION ADMINISTRATIVA GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA-3773	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	137,325.00	0.00	0.00					1,400,000.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	137325.13	0.00	0.00					137,325.13	
AOI00107800240 - PACRI PUENTE REITHER - PUENTE PAUCARTAMBO - VILLARICA-0772	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	3.00	5.00	10.00	43.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					100,000.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	
AOI00107800242 - PACRI AYACUCHO - ABANCAY, TR. ANDAHUAYLAS - DV. KISHUARA-0788	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	19.00	6.00	30.00	104.00	100	53	0.00	1,500.00	13,056.00	883,329.00	229,582.00	176,957.00					1,460,801.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	19.00	6.00	30.00	55.00			0.00	1500.00	13055.80	883329.05	229582.24	176957.18					1,304,424.27	
AOI00107800243 - PACRI AYACUCHO - ABANCAY, TR. KM. 00+000 (AYACUCHO)- 50+000 (UCHUMACHAY)-0791	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	3.00	7.00	0.00	10.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827.00					59,609.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827.00					827.00	
AOI00107800244 - PACRI AYACUCHO - ABANCAY, TR. KM. 50+000 (UCHUMACHAY) - 98+800 (OCROS)-0808	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	2.00	6.00	10.00	98.00	0	0	0.00	0.00	0.00	75,090.00	45,522.00	31,754.00					353,073.0	

(ANDAHUAYLAS)-0869				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1120.91	7627.85	45877.38	10897.38	13828.39	79,351.91		
AOI00107800250 - PACRI AYACUCHO - ABANCAY, TR. DV. KISHUARA - PUENTE SAHUNTO-0883	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	4.00	6.00	0.00	40.00			0.00	0.00	198,497.00	168,492.00	34,185.00	63,115.00	1,269,431.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	9	3	0.00	0.00	198497.13	168492.46	34185.00	63114.63	464,289.22
AOI00107800255 - PACRI CANTA - HUALLAY-0921	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	6.00	7.00	0.00	26.00			0.00	27,580.00	166,906.00	24,700.00	104,950.00	88,534.00	3,248,270.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	23	12	0.00	27580.20	166905.72	24700.40	104950.49	88534.48	412,671.29
AOI00107800257 - PACRI LIMA - CANTA (RECONSTRUCCIÓN Y SALDO DE OBRA: LA CABAÑA, YASO Y CANTA)-0925	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	75.00			0.00	0.00	1,180.00	15,974.00	0.00	2,074.00	2,191,984.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	1180.00	15974.00	0.00	2074.00	19,228.00
AOI00107800259 - PACRI HUALLGAYOC - YANACOCOA-0940	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	78.00			0.00	0.00	0.00	71,857.00	62,140.00	192,599.00	682,303.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	6.00	60	8	0.00	0.00	0.00	71857.00	62139.55	192598.92	326,595.47
AOI00107800260 - PACRI LLAMA - COCHABAMBA	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107800262 - PACRI DV. QUILCA - MATARANI-0957	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,057.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107800263 - PACRI MATARANI - EL ARNAL - PTA DE BOMBON-0962	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	4.00	0.00	3.00	7.00	0.00	15.00	68.00			78,077.00	1,500.00	204,372.00	343,462.00	1,082,050.00	505,304.00	7,204,131.00
				EJEC.	4.00	0.00	3.00	7.00	4.00	0.00	18.00	62	26	78077.17	1500.00	204372.37	343461.68	1082049.86	505303.88	2,214,764.96
AOI00107800264 - OBRAS TALUCA - PALLASCA-0963	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.01	0.04	0.08	0.13	0.10	0.50	6.66			1,705,049.00	2,500,875.00	350,821.00	911,961.00	2,017,894.00	4,688,290.00	88,500,098.00
				EJEC.	0.01	0.04	0.08	0.14	1.12	0.49	1.88	219	28	1705048.58	2500875.08	350821.29	911960.54	2017894.19	4688290.43	12,174,890.11
AOI00107800265 - PACRI SATIPO - MAZAMARI - DV. PANGOA - PUERTO OCOPA-0965	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	1.00	8.00	0.00	10.00			43,441.00	0.00	0.00	25,181.00	5,223.00	44,104.00	1,141,353.00
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	20	20	43441.34	0.00	0.00	25180.53	5223.15	44104.00	117,949.02
AOI00107800266 - PACRI MAYOCC - HUANTA-0970	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	4.00	3.00	8.00	0.00	75.00			0.00	9,637.00	61,088.00	405,307.00	9,346.00	101,505.00	750,367.00
				EJEC.	0.00	0.00	4.00	3.00	0.00	2.00	9.00	60	12	0.00	9637.16	61087.54	405306.92	9345.84	101504.86	586,882.32
AOI00107800268 - PACRI PTO. BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCIÓN (SECTORES CRÍTICOS)-0991	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	38.00	21.00	34.00	15.00	249.00			3,296.00	51,696.00	1,237,383.00	783,852.00	633,665.00	1,581,592.00	7,930,947.00
				EJEC.	1.00	0.00	38.00	34.00	25.00	42.00	140.00	128	56	3295.67	51696.17	1237382.95	783851.97	633665.44	1581592.36	4,291,484.56
AOI00107800270 - PACRI CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO SUNGARO-0994	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	22.00	9.00	10.00	3.00	6.00	5.00	110.00			411,255.00	257,477.00	366,650.00	75,736.00	73,657.00	148,808.00	2,448,424.00
				EJEC.	22.00	9.00	10.00	3.00	1.00	3.00	48.00	87	44	411254.72	257477.22	366649.95	75736.15	73656.68	148807.90	1,333,582.62
AOI00107800272 - OBRAS IRSa SUR TR. 5 INTEROCEÁNICO SUR (MATARANI - AZÁNGARO / ILO - JULIACA) -1016	Muy Alta	CUOTA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00			0.00	0.00	0.00	48,761,387.00	0.00	0.00	93,744,162.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	48761386.76	0.00	0.00	48,761,386.76
AOI00107800273 - OBRAS IRSa NORTE (PAITA - PIURA - TARAPOTO - YURIMAGUAS)-1022	Muy Alta	CUOTA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00			0.00	0.00	0.00	74,565,209.00	0.00	0.00	142,482,105.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	74565209.19	0.00	0.00	74,565,209.19
AOI00107800274 - OBRAS IRSa NORTE (PAITA - PIURA - TARAPOTO - YURIMAGUAS)	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,032,527.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107800275 - PACRI IRSa CENTRO TRAMO 2 (PTE. RICARDO PALMA-LA OROYA-CERRO DE PASCO)-1028	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	6.00	2.00	2.00	2.00	19.00			0.00	11,410.00	140,543.00	3,507.00	291,984.00	25,674.00	2,190,026.00
				EJEC.	0.00	1.00	6.00	0.00	1.00	0.00	8.00	62	42	0.00	11410.19	140543.15	3506.55	291984.44	25674.44	473,118.77
AOI00107800276 - PACRI DV. QUILCA - DV. AREQUIPA - DV. MATARANI - DV. MOQUEGUA - DV. ILO - TACNA - SANTA ROSA -1029	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	20.00	167.00			0.00	74,091.00	37,855.00	134,530.00	239,674.00	107,457.00	11,138,375.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	74090.52	37854.74	134529.79	239673.76	107456.31	593,605.12
AOI00107800277 - PACRI DV. IMATA - OSCOLLO - NEGROMAYO-1046	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	40.00			0.00	0.00	0.00	0.00	31,305.00	0.00	297,130.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	31304.84	0.00	31,304.84
AOI00107800278 - PACRI RIO SECO - EL AHORCADO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	7.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,431.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107800280 - PACRI HUAURA - SAYAN - PUENTE TINGO-1065	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	17.00	0.00	1.00	11.00	11.00	0.00	130.00			80,955.00	0.00	3,712.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
				EJEC.	17.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	18.00	45	14	80954.61	0.00	3712.00	0.00	0.00	0.00	84,666.61
AOI00107800281 - PACRI DV. LAS VEGAS - TARMA-1086	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	12.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,067.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107800288 - SUPERVISIÓN DE OBRAS OMATE - MOQUEGUA (KM 35 AL 153)-1218	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			0.00	7,752.00	6,660.00	18,629.00	1,289.00	274,942.00	5,252,717.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	7752.00	6660.49	18629.14	1288.91	274941.60	309,272.14
AOI00107800291 - OBRAS IRSa SUR TRAMO 4 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR (AZÁNGARO - PTE. INAMBARI)-1766, 1267	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01			741,715.00	0.00	0.00	90,050,113.00	682,109.00	534,592.00	191,413,548.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	741715.29	0.00	0.00	90050112.67	682109.21	534592.48	92,008,529.65
AOI00107800292 - OBRAS CANCHAQUE - HUANCABAMBA-1277	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.90	1.36	0.64	0.00	0.03	0.00	5.52			0.00	6,402,558.00	8,940,329.00	4,302,311.00	0.00	0.00	89,626,639.00
				EJEC.	0.93	1.36	0.64	0.00	0.00	0.00	2.93	100	53	0.00	6402558.23	8940328.71	4302310.59	0.00	0.00	19,645,197.53
AOI00107800295 - PACRI SELVA ALEGRE - CALZADA (SALDO DE OBRA)-1321	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	39.00	45.00	0.00	84.00			0.00	0.00	7,853.00	107,734.00	7,853.00	5,235.00	285,306.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	7852.50	107733.57	7852.50	5235.00	128,673.57

AOI00107800296 - OBRAS PUENTE SANTA ROSA, CALLAO-1400	Muy Alta	METRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,243,935.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00107800297 - OBRAS ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO-1401	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	3.00	4.00	2.00	1.00	4.53	8.00	41.53	103	56	622,942.00	1,310,195.00	1,729,327.00	916,877.00	1,214,409.00	2,241,968.00	14,901,102.00
				EJEC.	3.00	4.00	2.00	3.00	6.28	5.00	23.28			622941.71	1310194.52	1729326.77	916876.76	1214409.12	2241968.35	8,035,717.23
AOI00107800298 - SUPERVISIÓN DE OBRAS PUENTE SANTA ROSA, CALLAO-1402	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,449,235.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00107800300 - PACRI SANTA MARIA - SANTA TERESA - MACCHUPICCHU-1441	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	11.00	4.00	67.00	2.00	2.00	150.00	386.00	99	61	109,370.00	65,072.00	2,019,198.00	909,174.00	1,979,674.00	2,784,214.00	13,895,135.00
				EJEC.	11.00	4.00	67.00	50.00	36.00	66.00	234.00			109369.66	65072.42	2019198.37	909174.20	1979673.69	2784213.92	7,866,702.26
AOI00107800301 - OBRAS PIZANA - PERLAMAYO - CAMPANILLA-1548	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	2.28	0.15	0.17	0.51	0.00	0.25	3.36	100	100	2,238,591.00	426,598.00	886,928.00	1,228,037.00	2,678,290.00	1,390,384.00	14,520,219.00
				EJEC.	2.28	0.15	0.17	0.51	0.00	0.25	3.36			2238591.40	426598.15	886927.62	1228037.23	2678290.24	1390384.14	8,848,828.78
AOI00107800302 - OBRAS ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO-1552	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.08	1.92	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,880,528.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107800303 - OBRAS MATARANI - EL ARENAL - PTA DE BOMBON-1553	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.36	0.19	0.06	0.03	0.00	0.00	0.64	98	98	679,474.00	1,674,053.00	2,303,158.00	0.00	0.00	0.00	5,278,063.00
				EJEC.	0.36	0.19	0.06	0.02	0.00	0.00	0.63			679474.34	1674052.74	2303157.76	0.00	0.00	0.00	4,656,684.84
AOI00107800304 - PACRI RED VIAL N 5 (CARRETERA ANCÓN-HUACHO-PATIVILCA)-1554	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	4.00	1.00	4.00	2.00	10.00	63.00	67	22	0.00	290,738.00	58,236.00	535,330.00	1,165,397.00	199,038.00	8,123,827.00
				EJEC.	0.00	4.00	1.00	4.00	3.00	2.00	14.00			0.00	290738.46	58235.54	535329.93	1165397.05	199037.70	2,248,738.68
AOI00107800309 - OBRAS VIA EVITAMIENTO ABANCAY-1568	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.03	0.04	0.09	0.00	2.51	106	7	0.00	9,298,056.00	8,085,196.00	200,571.00	6,942,281.00	321,161.00	35,920,504.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.03	0.08	0.06	0.00	0.17			0.00	9298055.83	8085195.80	200571.39	6942280.56	321160.59	24,847,264.17
AOI00107800311 - OBRAS OYÓN - AMBO, TR. 1-1575	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.10	0.55	0.47	0.00	0.20	1.52	8.54	104	35	1,529,475.00	2,519,478.00	886,500.00	54,248.00	9,849,386.00	2,012,877.00	34,285,242.00
				EJEC.	0.10	0.55	0.47	0.00	0.32	1.52	2.96			1529475.39	2519478.27	886500.40	54248.00	9849385.59	2012876.68	16,851,964.33
AOI00107800313 - OBRAS SANTA MARIA - SANTA TERESA - MACCHUPICCHU-1581	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,389,819.00	53,609,799.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33389819.00	33,389,819.00
AOI00107800314 - ESTUDIO DEFINITIVO CIUDAD DE DIOS - CHILETE-1582	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,270,462.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107800316 - ESTUDIO DEFINITIVO CHINCHA I DV HUANCEVELICA, TR CHINCHA - DV. HUACHOS-1586	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.27	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,673,742.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107800318 - OBRAS SANTIAGO DE CHUCO - MOLLEPATA-1593	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.06	0.11	0.20	0.30	0.10	0.95	5.92	114	33	0.00	0.00	956,961.00	1,038,552.00	1,800,415.00	1,700,063.00	160,897,233.00
				EJEC.	0.07	0.11	0.20	0.31	0.31	0.96	1.96			0.00	0.00	956961.45	1038552.05	1800414.59	1700063.38	5,495,991.47
AOI00107800319 - OBRAS MOLLEQUJO - CHINCHAYPUJO - TAMBORAMBA - CHALHUACHO-1594	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758,716.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758715.75	758,715.75
AOI00107800320 - OBRAS AUTOPOSTA JULIACA - PUNO-1595	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,799,879.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107800321 - OBRAS CALEMAR - ABRA EL NARANULLO-1597	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	2.90	2.84	2.71	1.90	1.70	3.00	19.41	106	82	4,366,432.00	7,523,788.00	5,765,449.00	3,744,157.00	3,017,271.00	2,944,408.00	44,259,556.00
				EJEC.	2.96	2.84	2.71	2.07	2.23	3.11	15.92			4366432.23	7523788.39	5765449.03	3744157.06	3017271.27	2944407.63	27,361,505.61
AOI00107801652 - ESTUDIO DEFINITO PUTINA - DV. ANAÑEA - CUYOCUYO - SANDIA, TRAMO 1: PUTINA - DV. ANAÑEA -- 1915	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.03	0.13	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	441,504.00	0.00	1,305,361.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.03	0.13			0.00	0.00	0.00	0.00	441503.83	0.00	441,503.83
AOI00107801653 - ESTUDIO DEFINITIVO REEMPLAZO DEL PUENTE SAN FRANCISCO EN LA RED VIAL NACIONAL RUTA PE-288, LA QUINJA-TAMBO SAN FRANCISCO - 4702	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.25	100	20	0.00	0.00	0.00	888,838.00	0.00	0.00	1,083,717.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05			0.00	0.00	0.00	888838.20	0.00	0.00	888,838.20
AOI00107801654 - CONSERVACION CARRETERA EMP. PE-5N (EL REPOSO) - PUENTE NIEVA-SARAMIRZA /PUENTE WAWICO - URAKUSA - SANTA MARIA DE NIEVA - SARAMIRIZA - 4675	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.P.	0	0.00	142,974.00	142,974.00	0.00	0.00	0.00	285,948.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	142973.71	142973.72	0.00	0.00	0.00	285,947.43
AOI00107801655 - PACRI 2DA CALZADA, TR. 2 PANAMERICANA NORTE KM. 995-200 - 1001-200-4426	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	8.00	0	0	0.00	1,500.00	0.00	38,034.00	0.00	0.00	365,073.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	1500.00	0.00	38033.71	0.00	0.00	39,533.71
AOI00107801657 - ESTUDIO DEFINITIVO DE CONSTRUCCION DE PUENTES POR REEMPLAZO EN SULLANA - TAMBOGRANDE - PALMAS (SANTA ROSA, QUEBRADA HONDA, PEDREGAL)- 2915	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,643.00	1,161,663.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782642.66	782,642.66
AOI00107801658 - ESTUDIO DEFINITIVO DE CONSTRUCCION DE PUENTES (PUENTE SAN MARCOS)- 4710	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891,414.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107801659 - GESTION ADMINISTRATIVA GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA- 4698	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	34,436.00	39,336.00	13,521,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	34436.21	39336.16	73,772.37
AOI00107801660 - SUPERVISIÓN DE OBRAS TUNEL OLLACHEA, KM 231 - 232, IRSA SUR TR. 4-3856	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	217,326.00	0.00	0.00	771,540.00	234,484.00	231,716.00	3,135,654.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			217325.61	0.00	0.0				

AOI00107801662 - SUPERVISIÓN DE OBRAS VIA EVITAMIENTO QLLACHEA-4255	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.P.	0	36,523.00	40,897.00	85,271.00	40,512.00	503,012.00	408,665.00	2,013,680.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36523.38	40896.70	85270.91	40511.71	503012.41	408664.68	1,114,879.79
AOI00107801663 - GESTION ADMINISTRATIVA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA - CUSCO (IDARR)-4634	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	925,733.00	2,808,493.00	3,734,229.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	925733.34	2808493.39	3,734,226.73
AOI00107801664 - OPERACION UNIDAD DE PEAJE MOCCE-0353	Muy Alta	VEHICULO CONTROLADO	Acumulado Anual	PROG.	89,176.00	99,344.00	117,542.00	90,000.00	112,210.00	115,000.00	102	48	0.00	16,800.00	21,200.00	122,651.00	65,990.00	68,350.00	1,535,041.00
				EJEC.	89176.00	99344.00	117542.00	102910.00	112210.00	112493.00			0.00	16800.00	21200.00	122651.12	65989.97	68350.12	294,591.21
AOI00107801665 - GESTION ADMINISTRATIVA CONCESIONES GENERAL--1155	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	36,461.00	0.00	28,860.00	38,380.00	0.00	142,122.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	36461.00	0.00	28860.44	38380.00	0.00	103,701.44
AOI00107801667 - OBRAS 2DA CALZADA, TR. 1 PANAMERICANA NORTE KM. 988-000 - 995-200--2142	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	1,726,296.00	1,100,560.00	0.00	0.00	0.00	8,534,927.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	1726295.85	1100560.34	0.00	0.00	0.00	2,826,856.19
AOI00107801668 - SUPERVISIÓN DE OBRAS OBRAS 2DA CALZADA, TR. 1 PANAMERICANA NORTE KM. 988-000 - 995-200--2142-2314	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	20,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	405,471.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	20000.00	10000.00	0.00	20000.00	0.00	50,000.00
AOI00107801669 - SUPERVISIÓN DE OBRAS TRUJILLO - SULLANA, SECTOR: CHILCO--1232	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	6,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	6328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,328.00
AOI00107801670 - OBRAS TALUD (SECTOR: KM. 68-500 - KM. 76-550) EN EMP. 18 - BUENOS AIRES ? CANCHAQUE--4651	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	411,112.00	1,000,152.00	0.00	476,757.00	0.00	5,094,967.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	411112.06	1000152.15	0.00	476757.48	0.00	1,888,021.69
AOI00107801671 - SUPERVISIÓN DE OBRAS OBRAS TALUD (SECTOR: KM. 68-500 - KM. 76-550) EN EMP. 18 - BUENOS AIRES ? CANCHAQUE--4651-4652	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	124,722.00	0.00	0.00	0.00	40,638.00	405,033.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	124721.84	0.00	0.00	0.00	40638.00	165,359.84
AOI00107801672 - ESTUDIO DEFINITIVO 15 SECTORES INESTABLES (KM 34-450 AL KM 214-130)--4732	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,858,733.00
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107801673 - ESTUDIO DEFINITIVO PUERTO SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO (CULMINACIÓN DE OBRA)--4615	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,611.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107801674 - ESTUDIO MANTENIMIENTO PERIÓDICO SULLANA - DV. TAMBO GRANDE - PTE. MACARÁ (FRONTERA CON ECUADOR)--2383	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,527.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107801675 - PACRI PUENTE PICHARI- 4147	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,227.00	17,440.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3227.30	3,227.30
AOI00107801676 - PACRI VIA EVITAMIENTO QLLACHEA- 4594	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	11.00	5.00	0.00	0.00	0.00	131	131	0.00	2,127,379.00	484,685.00	371,201.00	568,997.00	4,709.00	3,687,438.00
				EJEC.	0.00	11.00	5.00	2.00	3.00	0.00			0.00	2127378.52	484684.91	371200.78	568997.02	4709.36	3,556,970.59
AOI00107801677 - SUPERVISIÓN DE OBRAS QUINUA - SAN FRANCISCO, TRAMO 2: KM 78-500 - KM 172-420-9407	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	21,129.00	20,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,732.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21128.78	20602.28	0.00	0.00	0.00	0.00	41,731.06
AOI00107801678 - OBRAS SANTIAGO DE CHUCO-SHOREY--0907	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	10,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,853.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10611.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,611.86
AOI00107801679 - SUPERVISIÓN DE OBRAS HUANCAYELICA - LIRCAY; KM 1.55 - LIRCAY-2017	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	10,205.00	0.00	41,222.00	0.00	0.00	312,369.00	3,127,973.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10204.73	0.00	41222.34	0.00	0.00	312368.54	363,795.61
AOI00107801680 - OBRAS DV. LAS VEGAS - TARMA--1088	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	386,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,932.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			386932.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,932.09
AOI00107801681 - OBRAS DV. AEROPUERTO PUCALLPA - CEMENTERIO JARDÍN DEL BUEN RECUERO-0100	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	632,128.00	0.00	2,471,782.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	632127.56	0.00	632,127.56
AOI00107801683 - SUPERVISIÓN DE OBRAS DV. NEGRO MAYO - OCORURO - HECTOR TEJADA - DV. YAUJI-1852	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,827.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107801684 - SUPERVISIÓN DE OBRAS RONCHAS - CHUPACA- 0498	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	80,264.00	0.00	0.00	0.00	80,264.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	80263.52	0.00	0.00	0.00	80,263.52
AOI00107801685 - OBRAS SAUSACOCHA - PTE. HUACRACHUCO / TAYABAMBA - SHRUAS / CALENAR - PTE PALLAR (SALDO DE OBRA) -4729	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	3,583,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,583,422.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	3583421.54	0.00	0.00	0.00	0.00	3,583,421.54
AOI00107801686 - CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO JULIACA - HUANCANE - MOHO -TILALI - FRONTERA BOLIVIA Y DV. HUANCANE - PUTINA - SANDIA - SAN IGNACIO--0315	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	12,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,174.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	12173.91	0.00	0.00	0.00	0.00	12,173.91
AOI00107801687 - CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO PUNO - DESAGUADERO Y CALAPUJA - LA RAYA E ILAYE - MAZOCRUZ -1092	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	1,288,098.00	0.00	1,185,545.00	0.00	0.00	3,339,447.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	1288097.98	0.00	1185544.80	0.00	0.00	2,473,642.78
AOI00107801688 - CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO LA CIMA - CONOCANCHA - CHINCHAN - 4284	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	390,393.00	0.00	0.00	0.00	124,689.00	55,981.00	679,279.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			390393.14	0.00	0.00	0.00	124689.02	55980.88	571,063.04
AOI00107801690 - ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA - PUNO (IDARR)--4635	Muy Alta	UNIDAD																	

				EJEC.																	
AOI00107801691 - ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA - JUNÍN/PASCO (IOARR) –4636	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	1,956,133.00	4,772,686.00	6,728,823.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1956133.32	4772686.29	6,728,819.61	
AOI00107801692 - ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA - TACNA (IOARR) –4637	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802,500.00	802,500.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802500.00	802,500.00	
AOI00107801693 - ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA - HUÁNUCO/UCAYALI (IOARR) –4638	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	1,956,133.00	4,772,686.00	6,728,823.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1956133.32	4772686.29	6,728,819.61	
AOI00107801694 - ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA - AREQUIPA (IOARR) –4639	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,386,343.00	2,386,343.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2386343.14	2,386,343.14	
AOI00107801695 - ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA - SAN MARTÍN (IOARR) –4640	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,386,343.00	2,386,343.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2386343.14	2,386,343.14	
AOI00107801696 - ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA - AYACUCHO (IOARR) –4641	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,988,781.00	1,988,782.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1988781.05	1,988,781.05	
AOI00107801697 - ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA - ANCASH (IOARR) –4642	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,772,686.00	4,772,689.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4772686.28	4,772,686.28	
AOI00107801698 - DQUISICIÓN DE MAQUINARIA - LA LIBERTAD (IOARR) –4643	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,062.00	1,200,063.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1200062.09	1,200,062.09	
AOI00107801699 - ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA - HUANCAYELICA –4644	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,386,343.00	2,386,345.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2386343.14	2,386,343.14	
AOI00107801700 - ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA - LIMA (IOARR) –4645	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	1,956,133.00	4,772,686.00	6,728,823.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1956133.33	4772686.28	6,728,819.61	
AOI00107801701 - ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA - CAJAMARCA –4646	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,400.00	4,375,124.00	5,405,527.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1030400.00	4375124.19	5,405,524.19	
AOI00107801702 - ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA - LAMBAYEQUE (IOARR) –4647	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,400.00	3,952,974.00	4,983,376.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1030400.00	3952973.86	4,983,373.86	
AOI00107801703 - ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA - PIURA/TUMBES (IOARR) –4648	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	925,733.00	1,200,062.00	2,125,797.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	925733.33	1200062.09	2,125,795.42	
AOI00107801704 - CONSERVACION POR NIVEL DE SERVICIO SULLANA - PTE. INTERNACIONAL LA PAZ / SULLANA EL ALAMOR / EL CRUCE-SAPO- PIURA – 3052	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.26	S.P.	0	689,085.00	288,135.00	0.00	0.00	0.00	303,856.00	32,498,670.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			689084.65	288134.76	0.00	0.00	0.00	303855.68	1,281,075.09	
AOI00107801705 - MANTENIMIENTO PERIODICO TR. HUÁNUCO- TINGO MARÍA, SECTOR KM. 12-800 A 25-306 Y KM. 70-000 A 122-410 –2402	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,646,227.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00107801706 - MANTENIMIENTO PERIODICO NUEVO CHOTA - WAWICO / SIAEME - VELASCO / WAWICO - STA. MARÍA DE NEVA –4507	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.59	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,219,399.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00107801707 - MANTENIMIENTO PERIODICO SANTA - CHUQUICARA –4522	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.68	S.P.	0	0.00	0.00	15,536.00	7,003.00	0.00	0.00	7,066,426.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	15536.13	7002.99	0.00	0.00	22,539.12	
AOI00107801709 - MANTENIMIENTO PERIODICO PUCARA - TIRAPATA- ASILLO- VILLA CHUCTANI –4533	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	28.38	0.00	40.00	100	71	1,412,389.00	1,019,520.00	259,274.00	391,877.00	940,560.00	5,420.00	6,492,524.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	28.38	0.00	28.38			1412388.57	1019519.86	259274.47	391877.32	940559.82	5420.00	4,029,040.04	
AOI00107801711 - MANTENIMIENTO PERIODICO DV. SAJUNOS - PAIMAS / PAIMAS - AYABACA / AYABACA - DV SOCHABAMBA –4534	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,527,917.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00107801712 - MANTENIMIENTO RUTINARIO AV. FAUCETT / M. DUAREZ / CANTA CALLAO - TRAPICHE - AV. TUPAC AMARU –4504	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.80	22.80	100	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,995.00	35,459.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.80	22.80			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20995.02	20,995.02	
AOI00107801713 - MANTENIMIENTO PERIODICO CHAMAYA - JAÉN- PERICO (KM. 0-00 AL KM. 75-147)-4585	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814,200.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00107801714 - MANTENIMIENTO PERIODICO SANTIAGO DE CHICO - SHOREY (SALDO DE OBRA)-4712	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,987.00	3,012,032.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0	0.00	0.00	0.00	0.00	8986.88	8,986.88	
AOI00107801716 - MANTENIMIENTO PERIODICO CHACHAPOYAS - MOLINOPAMPA - RODRIGUEZ DE MENDOZA - PUNTA CARRETERA (SALDO DE OBRA) –4727	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,631,735.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00107801717 - MANTENIMIENTO PERIODICO TACNA - TARATA (KM 0-000 - KM 2-000) –4516	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.59	3.00	37	20	0.00	0.00	0.00	28,210.00	34,905.00	230,145.00	2,836,872.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.59			0.00	0.00	0.00	28210.00	34905.13	230144.82	293,259.95	
AOI00107801718 - MANTENIMIENTO PERIODICO SECTOR TAKAHUAY (ALCANTARILLAS) –4517	Muy Alta																				

(KM 663-290 - KM 664-510) – 6518				EJEC.	0.18	0.22	0.21	0.26	0.36	0.00	1.23	74596.36	0.00	141289.45	0.00	0.00	248020.14	463,905.95		
AOI00107801720 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TR. DV. YANACOCCHA - HUAYAYOC - 0944	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	17.62	17.62	17.62	17.62		0.00	0.00	0.00	4,144.00	0.00	20,515.00	175,001.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	17.62	17.62	17.62	17.62	100	43	0.00	0.00	0.00	4143.68	0.00	20515.19	24,658.87
AOI00107801721 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EMP PE IN- PATWILCA- CAJATAMBO- OYON –1812	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	206.69	206.69	206.69	206.69	206.69		0.00	0.00	0.00	47,400.00	74,995.00	124,378.00	725,283.00	
				EJEC.	0.00	0.00	206.69	206.69	206.69	206.69	206.69	100	40	0.00	0.00	0.00	47400.00	74995.42	124377.90	246,773.32
AOI00107801722 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TR. PUENTE CAMIARA - TACNA - LA CONCORDIA –1823	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,440.00	
				EJEC.	0.00	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107801723 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TACNA - TARATA –1825	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,414.00	
				EJEC.	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107801724 - MANTENIMIENTO RUTINARIO PE-15 (DV. APLAQ)-ARMA-PTE. ARMA -ABRA DE VISCOS-ABRA CULIES- COTAHUASI-CHARCANA-OYOLO-COLTA-MARCABAMBA-PAUSA –2028	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	464.46	464.46	0.00	464.46		0.00	0.00	0.00	0.00	33,176.00	0.00	114,536.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	464.46	0.00	464.46	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	33175.58	0.00	33,175.58
AOI00107801727 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CHACHAPOYAS - MOLINOPAMPA - RODRIGUEZ DE MENDOZA - PUNTA CARRETERA –3236	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	128.20	128.20	128.20	128.20	128.20		0.00	0.00	0.00	30,940.00	0.00	42,967.00	626,410.00	
				EJEC.	0.00	0.00	128.20	128.20	128.20	128.20	128.20	100	44	0.00	0.00	0.00	30940.00	0.00	42966.57	73,906.57
AOI00107801728 - MANTENIMIENTO RUTINARIO PUENTE RANCHO - PANAO - CHAGLLA ? MONOPAMPA - -4520	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		0.00	264,715.00	33,742.00	144,090.00	107,988.00	352,908.00	3,475,365.00	
				EJEC.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100	55	0.00	264714.93	33741.60	144090.04	107988.02	352907.92	903,442.51
AOI00107801729 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CHAGLLA - TOMAY RICA - MATIAS PUNTA - SHOTOJ - -4525	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	38.30	38.30	38.30	38.30	38.30	38.30	38.30		0.00	24,000.00	20,840.00	29,340.00	29,420.00	20,500.00	223,593.00	
				EJEC.	38.30	38.30	38.30	38.30	38.30	38.30	38.30	100	55	0.00	24000.00	20840.12	29340.12	29420.06	20500.00	124,100.30
AOI00107801730 - MANTENIMIENTO RUTINARIO HUANCAYELICA - LIRCAY - EMP. PE 35 (HUALLAPAMPA) Y EMP PE 35 (LA MEJORADA) - ACOBAMBA - EMP. PE 35 (PUENTE ALCOMACHAY) - -3264	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	344.11	344.11	344.11	344.11	344.11	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	3,776.00	11,560.00	531,400.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	3775.53	11560.47	15,336.00
AOI00107801731 - MANTENIMIENTO PERIDICO TARAPOTO - DV. TINGO MARÍA; SECTOR MADRE MIA (KM 544-770 - KM 556-750) – 4528	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.40	2.29	3.10	0.40	0.00	15.58		269,657.00	425,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,000.00	
				EJEC.	2.00	2.40	2.29	3.10	0.40	0.00	10.19	100	65	269657.05	425022.79	0.00	0.00	0.00	0.00	694,679.84
AOI00107800322 - OBRAS HUANCULO - LA UNION - HUALLANCA, TR 1-1598	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.60	0.49	0.78	0.40	0.50	0.45	8.42		1,446,037.00	2,771,283.00	2,412,661.00	4,279,724.00	2,940,695.00	10,352,250.00	63,414,591.00	
				EJEC.	0.58	0.49	0.78	0.48	0.43	0.45	3.21	100	38	1446037.15	2771283.12	2412661.07	4279724.36	2940695.47	10352249.81	24,202,650.98
AOI00107800325 - ESTUDIO DEFINITIVO HUALLANCA - CARAZ-1602	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.10	0.01	0.00	0.00	0.22		0.00	0.00	0.00	17,745.00	0.00	0.00	309,170.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.10	0.01	0.00	0.00	0.11	100	50	0.00	0.00	266179.16	17745.28	0.00	0.00	283,924.44
AOI00107800327 - OBRAS COCHABAMBA - CUTERVO - SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA - CHIPLE-1604	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.56		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,929,686.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107800331 - ESTUDIO DEFINITIVO AUTOPISTA PTE. LOS ANGELES - RICARDO PALMA (TUNEL CHOSICA)-1613	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107800332 - ESTUDIO DEFINITIVO VARIANTE RIO BLANCO - HUARI (INC. 8 PUENTES Y 3 TUNELES)-1622	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,131.00	2,302,155.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.05	25	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212130.79	212,130.79
AOI00107800334 - OBRAS VIA EVITAMIENTO JULIACA-1627	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,963,200.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107800338 - OBRAS CASMA - HUARAZ - HUARI - HUACAYBAMBA - JIRCAN - TINGO MARIA-1652	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.29	13.29		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,988.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.29	13.29	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107800346 - OBRAS CUTERVO - SOCOTA - SAN ANDRÉS - SANTO TOMAS - PAMPINGOS - CUYCA-1705	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	3.00	2.00	4.00	2.00	35.00		0.00	585,494.00	0.00	0.00	1,942,631.00	0.00	22,466,660.00	
				EJEC.	0.00	0.00	3.00	2.56	1.00	3.00	9.56	87	27	0.00	585493.77	0.00	0.00	1942631.38	0.00	2,528,125.15
AOI00107800348 - PACRI TUNEL YANANGO Y ACCESOS-1732	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107800351 - OBRAS IRS SUR TRAMO 2 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR (URCOS - INAMBARI)-1763	Muy Alta	CUOTA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	88,854,252.00	0.00	0.00	169,786,164.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	88854251.53	0.00	0.00	88,854,251.53
AOI00107800352 - OBRAS IRS SUR TRAMO 1 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR (MARCONA - URCOS)-1764	Muy Alta	CUOTA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	29,601,887.00	0.00	0.00	56,042,582.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	29601886.94	0.00	0.00	29,601,886.94
AOI00107800353 - OBRAS IRS SUR TRAMO 3 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR (PTE. INAMBARI - INAPARI)-1765	Muy Alta	CUOTA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	115,139,864.00	0.00	0.00	220,013,735.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	115139863.77	0.00	0.00	115,139,863.77
AOI00107800355 - ESTUDIO DEFINITIVO PUENTE CARRASQUILLO-1783	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.10		0.00	0.00	0.00	232,678.00	0.00	0.00	801,799.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	100	20	0.00	0.00	0.00	232678.48	0.00	0.00	232,678.48
AOI00107800356 - SUPERVISIÓN DE OBRAS IRS SUR TRAMO 1 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR (MARCONA - URCOS)-1802	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	304,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	304619.06	0.00	0.00	0.00	0.00	304,619.06
AOI00107800358 - PACRI IMPERIAL - PAMPAS-1820	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	6.00	4.00	0.00	54.00		191,515.00	0.00	0.00	0.00	1,416.00	10,916.00	350,000.00	
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	9	2	191514.59	0.00	0.00	0.00	1416.00	10916.00	203,846.59

AOI00107800360 - OBRAS 13 PUNTES, PE-1N: SULLANA - AGUAS VERDES / PE-1NK: PIURA - BAYOVAR-1833	Muy Alta	METRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	S.P.	0	0.00	503,243.00	0.00	0.00	0.00	8,539,065.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	503243.19	0.00	0.00	146771.36	650,014.55	
AOI00107800361 - PACRI HUANCABELICA - LIRCAY; KM 1.55 - LIRCAY-1847	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	2.00	3.00	9.00	9.00	0.00	33.00	22	15	0.00	33,970.00	36,904.00	2,523.00	45,893.00	2,780.00	559,658.00
				EJEC.	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	5.00			0.00	33970.12	36904.41	2522.75	45893.43	2780.00	122,070.71
AOI00107800362 - PACRI COCHABAMBA - CUTERVO - SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA - CHIPLE-1850	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	24.00	18.00	39.00	18.00	7.00	0.00	215.00	109	54	807,906.00	934,691.00	1,524,719.00	565,894.00	338,316.00	384,087.00	19,297,497.00
				EJEC.	24.00	18.00	39.00	18.00	11.00	6.00	116.00			807906.39	934690.67	1524718.77	565893.99	338315.61	384087.48	4,555,612.91
AOI00107800363 - SUPERVISIÓN DE OBRAS PRO REGIÓN PUNO, TR 1 (MACUSANI/ ACHASIRI / USICAYOS / PHARA / PATAMBUCO / MASIAPU)-1860	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	121,149.00	113,183.00	118,103.00	101,365.00	94,407.00	94,611.00	1,248,749.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			121149.28	113183.48	118103.19	101365.12	94407.07	94610.91	642,819.05
AOI00107800365 - PACRI PIZANA - PERLAMAYO - CAMPANILLA-1863	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	21.00	0.00	50.00	5.00	0.00	5.00	120.00	114	77	663,096.00	0.00	1,054,943.00	104,590.00	423,791.00	76,502.00	2,824,540.00
				EJEC.	21.00	0.00	50.00	5.00	8.00	8.00	92.00			663095.94	0.00	1054942.73	104590.05	423790.50	76501.51	2,322,920.73
AOI00107800366 - OBRAS PUENTE MARAHURA-1864	Muy Alta	METRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.P.	0	560,862.00	0.00	623,943.00	0.00	0.00	0.00	2,263,413.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			560862.10	0.00	623943.26	0.04	0.00	0.00	1,184,805.40
AOI00107800368 - OBRAS PRO REGIÓN PUNO, TR 1 (MACUSANI/ ACHASIRI / USICAYOS / PHARA / PATAMBUCO / MASIAPU)-1878	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	3.50	0.00	6.00	12.00	57.50	100	37	3,034,897.00	0.00	52,467.00	725,285.00	0.00	335,747.00	49,349,176.00
				EJEC.	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	18.04	21.54			3034897.31	0.00	52467.42	725284.52	0.00	335747.48	4,148,396.73
AOI00107800369 - ESTUDIO DE PERFIL EVITAMIENTO ANTA-1884	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,750.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107800373 - ESTUDIO DEFINITIVO EVITAMIENTO LA OROYA-1902	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.35	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,160.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107800375 - SUPERVISIÓN DE OBRAS PIZANA - PERLAMAYO - CAMPANILLA-1909	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0	0	265,276.00	197,880.00	849,877.00	308,157.00	137,398.00	0.00	2,817,935.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			265276.43	197880.37	849877.03	308157.12	137397.63	0.00	1,738,588.58
AOI00107800377 - ESTUDIO DEFINITIVO EVITAMIENTO SAN CLEMENTE-1919	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,589.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107800379 - SUPERVISIÓN DE OBRAS VIA EVITAMIENTO ABANCAY-1929	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	0.00	1,620,979.00	0.00	206,363.00	301,135.00	296,523.00	3,820,979.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	1620978.82	0.00	206362.57	301135.08	296523.34	2,424,999.81
AOI00107800381 - ESTUDIO DEFINITIVO DV. POROY - DV. HUILA HUILA / DV. RACHI - URUBAMBA (INCLUYE PEAJE MARAS)-2998	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.05	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	119,932.00	0.00	717,664.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.05			0.00	0.00	0.00	0.00	119932.32	0.00	119,932.32
AOI00107800383 - ESTUDIO DEFINITIVO PTE. RANCHO - UMARI - PANAO - CHAGLA - TOMAYRICA - RUMICHACA-1943	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,440.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107800390 - PACRI MOLLEPATA - PALLASCA-1995	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	100	33	0.00	0.00	80,712.00	66,651.00	71,824.00	47,061.00	1,983,458.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00			0.00	0.00	80712.14	66651.30	71823.94	47061.01	266,248.39
AOI00107800391 - ESTUDIO DE PERFIL SAN RAMÓN - ATAURA / AEROPUERTO JAJJA - TARMA / PTE. STUART - HUANCAYO-2006	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,441.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107800392 - SUPERVISIÓN DE OBRAS ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO-2015	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,648,909.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107800393 - SUPERVISIÓN DE OBRAS CANCHAQUE - HUANCABAMBA-2018	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	0.00	177,417.00	710,496.00	21,584.00	41,696.00	743,204.00	3,624,100.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	177416.87	710497.60	21584.00	41696.00	743203.91	1,694,398.38
AOI00107800394 - PACRI OYÓN - AMBO, TR. 1-2027	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	10.00	0.00	8.00	8.00	0.00	30.00	38	33	0.00	373,168.00	54,502.00	64,152.00	61,968.00	852,256.00	3,362,993.00
				EJEC.	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00			0.00	373167.53	54502.06	64151.71	61967.56	852255.96	1,406,044.82
AOI00107800395 - FICHA TECNICA ESTANDAR ROSARIO - CANAYRE - UNIÓN MANTARO - TRES UNIDOS MATEREN - ALTO ANAPATI-2029	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	15,246.00	0.00	30,492.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	15245.60	0.00	15,245.60
AOI00107800401 - OBRAS PUENTE PICHARI-2053	Muy Alta	METRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,438,491.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107800402 - PACRI DV. NEGRO MAYO - OCORURO - HECTOR TEJADA - DV. YAUJI-2068	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	2.00	10.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,173.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107800403 - SUPERVISIÓN DE OBRAS PUENTE MARANURA-2075	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0	0	0.00	96,877.00	409,052.00	0.00	0.00	0.00	508,033.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	96876.52	409051.92	0.00	0.00	0.00	505,928.44
AOI00107800405 - SUPERVISIÓN DE OBRAS 13 PUNTES, PE-1N: SULLANA - AGUAS VERDES / PE-1NK: PIURA - BAYOVAR-2077	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	60,034.00	57,929.00	160,370.00	0.00	0.00	0.00	1,212,003.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60033.88	57928.73	160370.09	0.00	0.00	0.00	278,332.70
AOI00107800411 - SUPERVISIÓN DE OBRAS TAUCA - PALLASCA-2147	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	225,081.00	0.00	437,765.00	718,370.00			

AOI00107800413 - GESTION DE PROYECTOS -0559	Muy Alta	DICTAMEN	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	7,425.00	0.00	1,799,431.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	7,425.00	0.00	7,425.00
AOI00107800414 - OBRAS CONCEPCIÓN - COMAS - SATIPO / PTO. OCOPA - ATALAYA / DV. BAJO KIMIRIKI- POYENI-2175	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,304,814.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107800415 - OBRAS TAMBOGRANDE - CURILCAS / CINCUENTA - CHULUCANAS / PTE. CARRASQUILLO - MORROPON-2176	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	2.35	4.94	6.54	0.00	15.00	8.00	69.65	105	56	0.00	1,080,775.00	1,621,934.00	2,386,304.00	3,261,469.00	2,558,317.00	11,150,033.00
				EJEC.	2.35	4.94	6.54	8.27	8.76	7.95	38.81		56	0.00	1080774.58	1621934.29	2386303.89	3261469.10	2558317.28	10,908,799.14
AOI00107800417 - SUPERVISIÓN DE OBRAS AUTOPISTA JULIACA - PUNO-2182	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	972,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,679,488.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	972898.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972,898.77
AOI00107800418 - OBRAS PASO A DESNIVEL PE-1N, KM 148-700 (PANAM. NORTE)-2190	Muy Alta	METRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107800419 - ESTUDIO DEFINITIVO DV. PICHARI - ABRA CIELO PUNCO - BOCA SANTA ANA - KITENI - PALMA REAL-2193	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,362,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107800421 - OBRAS 12 PUENTES, PE-28A: SAN CLEMENTE - AYACUCHO-2198	Muy Alta	METRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,416,058.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107800422 - SUPERVISIÓN DE OBRAS 12 PUENTES, PE-28A: SAN CLEMENTE - AYACUCHO-2199	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,162,198.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107800423 - OBRAS 14 PUENTES, PE-08: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA / PE-1NF: CHICAMA - SAUSAL - CASCAS-2202	Muy Alta	METRO	Acumulado Anual	PROG.	42.07	39.83	34.93	32.49	26.95	24.87	265.17	100	76	5,308,405.00	6,004,355.00	6,399,368.00	6,875,043.00	4,938,347.00	5,728,493.00	51,017,164.00
				EJEC.	42.07	39.83	34.93	32.94	26.95	24.87	201.59		76	5308405.28	6004334.89	6399368.38	6875042.73	4938346.67	5728492.98	35,253,990.93
AOI00107800424 - SUPERVISIÓN DE OBRAS 14 PUENTES, PE-08: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA / PE-1NF: CHICAMA - SAUSAL - CASCAS-2203	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	266,234.00	0.00	0.00	0.00	397,534.00	363,295.00	4,200,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	266233.89	0.00	0.00	0.00	397533.66	363295.14	1,027,062.69
AOI00107800425 - OBRAS 17 PUENTES, PE-22B: TARMA - REITHER / PE-5S: REITHER - SATIPO / PE-35B: STUART - HUAYUCACH-2204	Muy Alta	METRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.23	71.23	100	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,106,634.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.23	51.23		72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107800426 - OBRAS 12 PUENTES, PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PTE. QUIROZ-2206	Muy Alta	METRO	Acumulado Anual	PROG.	2.98	1.75	0.22	0.00	0.00	0.00	4.95	100	100	1,923,571.00	0.00	1,121,536.00	0.00	0.00	0.00	4,503,454.00
				EJEC.	2.98	1.75	0.22	0.00	0.00	0.00	4.95		100	1923570.88	0.00	1121535.67	0.00	0.00	0.00	3,045,106.55
AOI00107800427 - OBRAS 12 PUENTES, PE-8N: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA (KM. 97-580 - KM. 173-967)-2208	Muy Alta	METRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916,151.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107800428 - SUPERVISIÓN DE OBRAS 12 PUENTES, PE-8N: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA (KM. 97-580 - KM. 173-967)-2209	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0	0	149,172.00	0.00	121,672.00	0.00	0.00	0.00	1,931,052.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	149172.39	0.00	121671.73	0.00	0.00	0.00	270,844.12
AOI00107800429 - OBRAS 12 PUENTES, RUTA PE-3S SICUANI - JULIACA (1151-095 - 1261-500)-2210	Muy Alta	METRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,277,085.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107800430 - SUPERVISIÓN DE OBRAS 12 PUENTES, RUTA PE-3S SICUANI - JULIACA (1151-095 - 1261-500)-2211	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,046.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107800431 - OBRAS 16 PUENTES, PE-3S: KM. 1264-900 - KM. 1500-353 / PE-35H: PUCARA - ASILLO-2212	Muy Alta	METRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,096,784.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107800432 - SUPERVISIÓN DE OBRAS 16 PUENTES, PE-3S: KM. 1264-900 - KM. 1500-353 / PE-35H: PUCARA - ASILLO-2213	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,984,930.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107800433 - OBRAS 10 PUENTES, PE-1S: ICA - LA REPARTICIÓN / PE-15D: LOS CERILLOS - EL POZO / PE-38 TACNA - TARATA-2214	Muy Alta	METRO	Acumulado Anual	PROG.	8.41	3.65	0.23	0.00	0.00	0.00	172.29	100	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,795,684.00
				EJEC.	8.41	3.65	0.23	0.00	0.00	0.00	12.29		7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107800434 - SUPERVISIÓN DE OBRAS 10 PUENTES, PE-1S: ICA - LA REPARTICIÓN / PE-15D: LOS CERILLOS - EL POZO / PE-38 TACNA - TARATA-2215	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	119,743.00	108,199.00	0.00	97,073.00	0.00	139,666.00	1,027,942.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	119742.75	108199.21	0.00	97072.67	0.00	139666.49	464,681.12
AOI00107800435 - OBRAS 8 PUENTES, PE-1NJ: LAMBAYEQUE - OLMOS-2216	Muy Alta	METRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,393,981.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107800436 - SUPERVISIÓN DE OBRAS 8 PUENTES, PE-1NJ: LAMBAYEQUE - OLMOS-2217	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,714,200.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107800438 - ESTUDIO DEFINITIVO EVITAMIENTO TUMBES-2234	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,768,860.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107800439 - ESTUDIO DE PERFIL CAJAMARCA - CHACHAPOYAS / DV. CACLIC - PTE. INGENIO / DV. YANACANCHILLA ALTA - BAMBAMARCA-2242	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107800441 - ESTUDIO DE PERFIL ABRA TOCCTO (EMP. PE-3S) - QUEROBAMBA - PUQUIJO-2246	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,950.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107800442 - SUPERVISIÓN DE OBRAS CONCEPCIÓN - COMAS - SATIPO / PTO. OCOPA - ATALAYA /																				

				EJEC.																	
AOI00107800443 - ESTUDIO DE PERFIL DV. IMPERIAL - MAYOCC / LA MEJORADA - PTE. ALLCOMACHAY - 2250	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.30	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	100	100	---	0.00	57,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,661.00
				EJEC.	0.30	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35				0.00	57660.03	0.00	0.00	0.00	0.00	57,660.03
AOI00107800444 - SUPERVISIÓN DE OBRAS CHAMAYA - PTE. INTEGRACION / SONDOR - TAMBORAPA / CANCHAQUE - HUANCABAMBA 2251	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,649,714.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107800446 - PACRI TACNA - LA PAZ TR. 2: KM. 94-000 (CERRO STA. ELENA) AL KM. 146 +180 (SALDO OBRA) -2261	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	2.00	0.00	0.00	9.00	6.00	0.00	17.00	12	12	---	678,335.00	0.00	9,800.00	7,550.00	0.00	7,550.00	1,469,522.00
				EJEC.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00				678334.69	0.00	9800.00	7550.00	0.00	7550.00	703,234.69
AOI00107800447 - PACRI TACNA - LA PAZ TR. 1: KM. 43-610 (HUANUNUE CHICO) - KM. 94-000 (CERRO SANTA ELENA) -2262	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	6.00	0	0	-----	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,035.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107800448 - OBRAS OMATE - MOQUEGUA (KM 35 AL 153) -2264	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07	S.P.	0	-----	5,126,449.00	12,838,040.00	976,152.00	2,247,284.00	405,476.00	715,172.00	86,818,179.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				5126449.48	12838040.21	976152.38	2247284.05	405476.44	715172.06	22,308,574.62
AOI00107801732 - MANTENIMIENTO PERIODICO CHACHAPOYAS - MOLINORAMPA - RODRIGUEZ DE MENDOZA - PUNTA CARRETERA --4535	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.P.	0	-----	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107801733 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EL REPOSO - SARAMIRIZA / WAWICO - SANTA MARIA DE NIEVA - SIASME --3707	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	287.00	287.00	287.00	287.00	287.00	100	40	-----	0.00	0.00	0.00	74,113.00	209,480.00	29,612.00	696,460.00
				EJEC.	0.00	0.00	287.00	287.00	287.00	287.00	287.00				0.00	0.00	0.00	74113.34	209479.95	29611.92	313,205.21
AOI00107801734 - MANTENIMIENTO RUTINARIO JULIACA - PUTINA - PTA CARRETERA / DV. PUTINA- MOCHO - FRONTERA CON BOLIVIA --4708	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	442.72	442.72	442.72	442.72	0	0	-----	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548,532.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107801735 - MANTENIMIENTO PERIODICO ALTO JESUS - CHIGUATA --4540	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	12.50	100	100	-----	0.00	75,040.00	0.00	0.00	916,907.00	0.00	1,058,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	12.50				0.00	75040.00	0.00	0.00	916907.29	0.00	991,947.29
AOI00107801736 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TAMBO CORRAL (KM. 15-000) - HAWAY CHICO (KM. 35-000) --4749	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100	40	-----	0.00	0.00	0.00	0.00	9,917.00	3,292.00	954,060.00
				EJEC.	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00				0.00	0.00	0.00	0.00	9916.50	3291.75	13,208.25
AOI00107801737 - MANTENIMIENTO RUTINARIO PE-36D, TRAMO EMP. PE-15 - EMP. PE-36 --4559-4753	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	10.88	10.88	10.88	10.88	10.88	100	40	-----	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	10,609.00	287,142.00
				EJEC.	0.00	0.00	10.88	10.88	10.88	10.88	10.88				0.00	0.00	0.00	1560.00	0.00	10609.30	12,169.30
AOI00107801738 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EMP PE - 3N(LA CIMA) - AZULMITA - ATOCSAYO - CONO CANCHA - DV CORPACANCHA - CHUPAS - CUEVA - CORICOCHA - EMP. PE-22 (CHINCHAN) --2646	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	113.66	113.66	113.66	113.66	113.66	53	21	-----	0.00	0.00	0.00	0.00	2,863.00	14,066.00	260,647.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	65.00	80.00	95.00	95.00				0.00	0.00	0.00	0.00	2863.33	14066.34	16,929.67
AOI00107801739 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EL REPOSO - WAWICO - SANTA MARIA DE NIEVA - SARAMIRIZA --4456	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	83	42	-----	0.00	0.00	0.00	590,841.00	109,664.00	140,553.00	1,749,137.00
				EJEC.	36.00	36.00	36.00	36.00	0.00	36.00	36.00				0.00	0.00	0.00	590840.75	109664.04	140553.15	841,057.94
AOI00107801741 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DV. HUANIPACA - HUANIPACA - KINJALLA - ESTACIÓN DE SALIDA DE TELEFÉRICO --4465	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	52.57	0.00	0.00	0.00	0.00	52.57	52.57	50	13	-----	0.00	0.00	0.00	0.00	25,326.00	85,144.00	175,192.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.57	52.57				0.00	0.00	0.00	0.00	25326.00	85144.00	110,470.00
AOI00107801745 - MANTENIMIENTO RUTINARIO MANTENIMIENTO RUTINARIO PUENTES EN PUNO --4484	Muy Alta	PUENTE	No Acumulado	PROG.	88.00	88.00	88.00	88.00	0.00	88.00	88.00	20	20	-----	0.00	0.00	126,731.00	135,487.00	13,013.00	9,739.00	535,672.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	88.00				0.00	0.00	126731.28	135486.55	13013.13	9738.65	284,969.61
AOI00107801746 - MANTENIMIENTO PERIODICO MANTENIMIENTO PERIODICO PUENTES EN HUANCAYELICA --4489	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100	100	-----	113,979.00	0.00	114,014.00	0.00	0.00	0.00	227,994.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				113979.49	0.00	114013.68	0.00	0.00	0.00	227,993.17
AOI00107801747 - MANTENIMIENTO RUTINARIO ROSARIO - SAN FRANCISCO --4494	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	10.25	0.00	10.25	10.25	10.25	33	17	-----	0.00	0.00	88,095.00	401,005.00	0.00	118,771.00	2,322,358.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.25	10.25				0.00	0.00	88094.62	401004.56	0.00	118771.22	607,870.40
AOI00107801748 - MANTENIMIENTO RUTINARIO ABRA CRUZ CHIQUITA - TABACONAS ? AMBATO --4496	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	83	50	-----	0.00	0.00	50,911.00	639,268.00	285,750.00	200,754.00	2,329,654.00
				EJEC.	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00				0.00	0.00	50911.46	639268.10	285750.27	200753.55	1,176,683.38
AOI00107801749 - MANTENIMIENTO PERIODICO AV. E. FAUCETT: DOBLE CALZADA (KM. 0-430 AL KM. 1-130) --4580	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.P.	0	-----	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,229,433.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107801750 - MANTENIMIENTO PERIODICO CAÑETE - LANAHUANA, TRAMO TOMÁS - SAN JOSÉ DE QUERO --4581	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	11.25	0.00	0.00	22.50	100	50	-----	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,601,661.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	11.25	0.00	0.00	11.25				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107801751 - MANTENIMIENTO PERIODICO LA ROTONDA - AV. SANTA ROSA --4538	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.46	3.80	34	12	-----	0.00	0.00	0.00	28,805.00	42,505.00	423,429.00	3,418,841.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.46				0.00	0.00	0.00	28805.00	42504.84	423428.62	494,738.46
AOI00107801752 - MANTENIMIENTO PERIODICO ÓVALO EL ÁNGEL - MOQUEGUA (KM 9-600 - KM. 11-680) --4550	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.P.	18,000	-----	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,101.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	1.80				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107801753 - MANTENIMIENTO PERIODICO SAYÁN - OYON (KM 91-500 - KM 92-650) --4584	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.P.	0	-----	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,104.00

				EJEC.	125.00	125.00	125.00	125.00	62.50	125.00	125.00	0.00	181927.68	0.00	60642.56	210888.48	150225.93	603,664.65		
AOI00107801759 - MANTENIMIENTO RUTINARIO LA CALZADA - SORITOR - SELVA ALEGRE - EL DORADO - DV, OMA -4562	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00	18.00		0.00	21,040.00	0.00	0.00	21,480.00	0.00	98,722.00	
				EJEC.	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	18.00	80	36	0.00	21039.66	0.00	0.00	21480.02	0.00	42,519.68
AOI00107801760 - MANTENIMIENTO RUTINARIO MAZOCRUZ - CONDURIRI ? CHECCA -4565	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	0.00	73.00			0.00	0.00	57,817.00	75,705.00	0.00	200,389.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	57816.83	75704.57	0.00	133,521.40	
AOI00107801761 - MANTENIMIENTO RUTINARIO SAN LORENZO - ALTO PERÚ -4556	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,800.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00107801762 - MANTENIMIENTO RUTINARIO PE 36 G, TRAMO KM. 15-000 AL KM. 35-000 -4557	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00			0.00	0.00	0.00	145,249.00	31,385.00	28,012.00	244,980.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	33	20	0.00	0.00	0.00	145249.15	31384.98	28012.49	204,646.62
AOI00107801764 - MANTENIMIENTO RUTINARIO OKAPAMPA - POZUZO - CODO DEL POZUZO - PUERTO INCA -4561	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	101.50	101.50	101.50	0.00	0.00	0.00	203.00			0.00	0.00	0.00	275,911.00	94,933.00	193,031.00	1,071,361.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	275911.12	94933.35	193031.13	563,875.60
AOI00107801767 - MANTENIMIENTO RUTINARIO PANAMERICANA SUR, TRAMO KM 1297-993 AL 1300-080 -4578	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00			0.00	0.00	0.00	270,581.00	703,046.00	494,594.00	2,445,570.00
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	83	45	0.00	0.00	0.00	270581.12	703046.37	494593.87	1,468,221.36
AOI00107801768 - SUPERVISIÓN DE OBRAS IRSÁ SUR TRAMO 2 DEL CORREDOR VIAL INTEROCÉANICO SUR (URCOS - INAMBARI)-9437	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01			0.00	0.00	6,380,493.00	0.00	0.00	6,441,000.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0	0.00	0.00	6380492.88	0.00	0.00	6,380,492.88
AOI00107801769 - OBRAS OVALO CHANCAY / DV VARIANTE PASAMAYO - HUARAL - ACOS (PROGRAMA COSTA SIERRA)-1767	Muy Alta	CUOTA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01			0.00	0.00	9,274,082.00	0.00	0.00	9,274,082.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0	0.00	0.00	9274081.86	0.00	0.00	9,274,081.86
AOI00107801770 - SUPERVISIÓN DE OBRAS TR. PANAMERICANA NORTE, KM 201-800 (DISTRITO DE PATIVILCA)-3743	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01			0.00	0.00	0.00	31,547.00	37,256.00	24,815.00	200,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0	0.00	0.00	0.00	31547.35	37255.53	24815.35
AOI00107801771 - SUPERVISIÓN DE OBRAS TR. PANAMERICANA NORTE, KM 204-000 (DISTRITO DE PATIVILCA)-3745	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01			0.00	0.00	0.00	18,343.00	16,588.00	28,419.00	76,731.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0	0.00	0.00	0.00	18342.73	16588.30	28419.23
AOI00107801772 - SUPERVISIÓN DE OBRAS SECTORES DAÑADOS TR. HUARAL - ACOS-3949	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01			0.00	0.00	135,688.00	56,512.00	33,760.00	0.00	300,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0	0.00	0.00	135688.00	56512.00	33760.00	0.00
AOI00107801773 - ESTUDIO DEFINITIVO TRAMO I, PROLONG. AV. AREQUIPA (KM 3-813) - PROLONG. AV. CUSCO (KM 4-300)-4754	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05			0.00	0.00	0.00	105,162.00	48,200.00	0.00	923,825.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	105162.19	48200.00
AOI00107801774 - ESTUDIO DEFINITIVO SELVA ALEGRE - CALZADA (SALDO DE OBRA)-4757	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90			0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	133,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90	100	100	0.00	0.00	0.00	62500.00	0.00	0.00	62,500.00
AOI00107801775 - OBRAS CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC-0955	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01			0.00	0.00	81,903.00	0.00	0.00	0.00	81,904.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0	0.00	0.00	81903.26	0.00	0.00	81,903.26
AOI00107801776 - OBRAS SATIPO - MAZAMARI - DV, PANGOA - PUERTO OCOPA-0967	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01			0.00	0.00	0.00	118,944.00	0.00	0.00	118,944.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0	0.00	0.00	0.00	118944.00	0.00	0.00
AOI00107801777 - GESTION ADMINISTRATIVA GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA-4758	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,981,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107801778 - GESTION ADMINISTRATIVA GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA-4759	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,906,121.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107801779 - SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO VIAL UNIDAD ZONAL VRAEM-4752	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	8.00			0.00	0.00	0.00	0.00	14,152.00	184,724.00	1,145,059.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100	25	0.00	0.00	0.00	0.00	14152.12	184723.11	198,875.23
AOI00107801780 - MANTENIMIENTO RUTINARIO SAUSACCOCHA ? HUAMACHUCO -4537	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00			0.00	258,685.00	129,342.00	129,342.00	108,271.00	42,142.00	947,539.00
				EJEC.	11.00	11.00	11.00	11.00	0.00	11.00	11.00	83	45	0.00	258684.76	129342.38	129342.38	108271.49	42141.80	667,782.81
AOI00107801781 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EMP PE 35 (HUAYLLAPAMPA) - LA QUINUA - SAN FRANCISCO - PTO. ENE - TIZOHAYEN - CUBANTIA Y RAMAL PTE. ALTO ANAPATI - BOCA SONORO - PUNTA CARRETERA-2827	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	285.20	285.20	285.20	285.20	285.20			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,266,354.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107801782 - MANTENIMIENTO RUTINARIO SULLANA - DV, TALARA - MANCORA - AGUAS VERDES Y LÍMITE INTERNACIONAL-2950	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,070.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107801783 - MANTENIMIENTO RUTINARIO OVALO LA LEGUA - AV. GULLMAN (KM 993-600 AL KM 996-450)-3823	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	2.85	2.85			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,001.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107801784 - MANTENIMIENTO RUTINARIO ZONA URBANA DE AYACUCHO (PE 28A TR: 331-860 - EMP, PE 35)-4743	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00			0.00	0.00	0.00	0.00	31,305.00	11,425.00	494,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100	40	0.00	0.00	0.00	0.00	31305.42	11424.75	42,730.17
AOI00107801785 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TR. LA CALZADA - SORITOR - SELVA ALEGRE-1686	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	29.90	29.90	29.90	29.90	29.90			0.00	0.00	0.00	0.00	46,264.00	40,546.00	180,002.00
				EJEC.	0.00	0.00	29.90	29.90	29.90	29.90	29.90	100	40	0.00	0.00	0.00	0.00	46264.16	40545.78	86,809.94
AOI00107801786 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DV, ABANCAY - CHUQUIBAMBILLA - YAUPI - DV, AYAYIRI-4742	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	466.42	466.42	466.42	466.42	466.42			0.00	0.00	0.00	2,400.00	5,003.00	48,878.00	947,882.00
				EJEC.	0.00	0.00	466.42	466.42	466.42	466.42	466.42	100	57	0.00	0.00	0.00	2400.00	5002.50	48878.28	56,280.78

AOI00107801787 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DV. YANACANCHILLA ALTA - LLAUCAN-DV. ARASCORQUE 7 BAMBAMARCA - 4744	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	56.42	56.42	56.42	33	11	0.00	0.00	0.00	0.00	56,695.00	381,001.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	56.42	56.42	56.42			0.00	0.00	0.00	0.00	56,695.30	56,695.30
AOI00107801788 - MANTENIMIENTO RUTINARIO PUENTE TINGO CHICO - LLATA - ANTAMINA-4745	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,564.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107801789 - MANTENIMIENTO RUTINARIO ROSARIO - SAN FRANCISCO-4746	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25	50	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	10.25	10.25	10.25			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107801790 - MANTENIMIENTO RUTINARIO PUERTO VILLA - CUBANTIA / TZOMAVENI - ALTO ANAPATI-4747	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	187.27	187.27	187.27	187.27	187.27	41	17	0.00	0.00	0.00	0.00	15,155.00	196,258.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	110.00	110.00			0.00	0.00	0.00	0.00	15154.67	196258.36
AOI00107801791 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CONCEPCIÓN - COMAS - SATIPO (KM: 08-000 - 134-900 / KM: 194-900 - 203-840)-4748	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	134.94	134.94	134.94	134.94	134.94	49	20	0.00	0.00	0.00	2,773.00	38,196.00	434,773.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	90.00	95.00	80.00	95.00			0.00	0.00	0.00	2773.33	0.00	38195.72
AOI00107801792 - ATENCION DE EMERGENCIA IIRSA CENTRO TR 2 (PTE. RICARDO PALMA-LA OROYA-CERRO DE PASCO)-3729	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.P.	0	0.00	0.00	66,955.00	0.00	175,972.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	66955.08	0.00	175972.36	0.00
AOI00107801793 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TR. SULLANA - EL ALAMOR- 0859	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	66.20	66.20	66.20	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3200.00
AOI00107801794 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EMP. PE 3N (LAGUNA SAUSACOCOA) - PUENTE PALLAR - PUENTE CHAGUAL-1305	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	183.67	183.67	183.67	43	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	79.59	79.59	79.59			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107801795 - MANTENIMIENTO RUTINARIO SULLANA - MACARA-2951	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	274.15	274.15	274.15	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5600.00
AOI00107801796 - MANTENIMIENTO RUTINARIO PUENTE CHAGUAL - TAYABAMBA - PTE. MAMAHUAJE- 3247	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	183.67	183.67	183.67	56	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,550.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	100.00	104.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90550.00
AOI00107801797 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DV. LAS VEGAS - TARIMA - LA MERCED - SATIPO (PE- 228, PE-55)-3257	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	145.70	145.70	145.70	145.70	61	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	80.00	95.00	90.00	95.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107801798 - MANTENIMIENTO RUTINARIO PATAHUASI - DV. CHIVAY -4761	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.70	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107801799 - MANTENIMIENTO RUTINARIO SULLANA - TAMBOGRANDE-4762	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	43.50	43.50	43.50	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
AOI00107801800 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EMP. PE-048 (HUALAPAMPA) - HUAMACA - SONDOR- 4764	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	126.20	126.20	126.20	5	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107801801 - MANTENIMIENTO RUTINARIO SONDOR - HUANCABAMBA - DV. CURELCAS,-4765	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	117.33	117.33	117.33	6	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107801802 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DV. CURELCAS - SOCCHABAMBA - VADO GRANDE-4766	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	122.59	122.59	122.59	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107801803 - MANTENIMIENTO RUTINARIO PICHANAQLSI - SATIPO MAZAMARI - PUERTO OCOPA / MAZAMARI - CUBANTIA-4767	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	149.53	149.53	149.53	57	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	90.00	90.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107801804 - MANTENIMIENTO RUTINARIO HUANCAYO - JAUJA - TARIMA / DV.LAS VEGAS - TARIMA-4768	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	137.40	137.40	137.40	56	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,116.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	80.00	80.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2115.89
AOI00107801805 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DV. OCORURO - DV. AYAYIRI-4770	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	110.07	110.07	110.07	100	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,550.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	110.07	110.07	110.07			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70550.00
AOI00107801806 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DV. SHIJAS - TAYABAMBA / MIRAFLORES - DV. CHALLAS -4771	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	196.12	196.12	196.12	50	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.12	196.12			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107801807 - PACRI 8 PUENTES, PE-1N1: LAMBAYEQUE - OLMOS-4760	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024,933.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1024933.06
AOI00107801808 - GESTION ADMINISTRATIVA GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA-4772	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,621.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	94620.82	0.00
AOI00107801809 - OBRAS PUENTE TINGO - CHURIN-1068	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107801810 - GESTION ADMINISTRATIVA GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA-4769	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107801811 - SUPERVISIÓN DE OBRAS CHECCA - MAZOCRUZ (SALDO DE OBRAS)-4703	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	395,603.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	395603.38	0.00	0.00
AOI00107800449 - SUPERVISIÓN DE OBRAS CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO-2265	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	316,886.00	473,400.00	0.00	675,869.00	1,211,998.00	514,996.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			316885.51	473400.18	0.00	675869.04	1211998.21	514996.08

AOI00107800450 - ESTUDIO DEFINITIVO EVITAMIENTO HUANCAYO-2267	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.35	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,821.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107800451 - PACRI TACNA - LA PAZ TR. 3: (SECTOR ANCOMARCA)-2276	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	6.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,998.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107800452 - OBRAS 14 PUENTES, PE-1N: SULLANA - AGUAS VERDES (KM 1043+000 - 1147+750)-2282	Muy Alta	METRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.06	S.P.	0	353,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,371,647.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			353828.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,828.95
AOI00107800453 - SUPERVISIÓN DE OBRAS 14 PUENTES, PE-1N: SULLANA - AGUAS VERDES (KM 1043+000 - 1147+750)-2287	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	0.00	292,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,064,157.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	292849.48	0.00	0.00	0.00	0.00	292,849.48
AOI00107800454 - PACRI VILLARICA - DV, PUERTO BERMUDEZ-2288	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	7.00	56.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107800455 - PACRI MAZAMARI - PANGOA - CUBANTIA-2291	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	7.00	0	0	0.00	0.00	7,080.00	0.00	0.00	3,001.00	600,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	7080.00	0.00	0.00	3001.00	10,081.00
AOI00107800456 - PACRI 13 PUENTES, PE-1N: SULLANA - AGUAS VERDES / PE-1NK: PURA - BAYOVAR-2293	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	9.00	18.00	109	67	0.00	0.00	0.00	80,465.00	402,727.00	479,377.00	4,789,562.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	12.00			0.00	0.00	0.00	80464.55	402727.18	479377.31	962,569.04
AOI00107800457 - PACRI AUTOPSTA JULIACA - PUNO-2294	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	10.00	6.00	4.00	4.00	20.00	84.00	52	27	0.00	1,177,607.00	1,356,649.00	1,261,424.00	1,367,219.00	125,927.00	15,660,708.00
				EJEC.	0.00	10.00	6.00	3.00	3.00	1.00	23.00			0.00	1177606.68	135646.61	1261423.73	1367219.24	125926.50	5,288,824.76
AOI00107800458 - SUPERVISIÓN DE OBRAS OYÓN - AMBO, TR. 1-2298	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	46,448.00	0.00	0.00	9,020.00	426,115.00	969,812.00	4,645,336.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46448.00	0.00	0.00	9020.00	426115.40	969811.99	1,451,395.39
AOI00107800461 - OBRAS MOLLEPATA - PALLASCA-2301	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48	100	7	0.00	2,897,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,165,240.00
				EJEC.	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25			0.00	2897996.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2,897,996.28
AOI00107800463 - SUPERVISIÓN DE OBRAS SANTIAGO DE CHUCO - MOLLEPATA-2303	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	5,307,413.00	0.00	0.00	0.00	752,927.00	0.00	8,607,413.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5307412.64	0.00	0.00	0.00	752927.01	0.00	6,060,339.65
AOI00107800464 - PACRI 2DA CALZADA PURA PAITA-2305	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	2.00	6.00	6.00	5.00	58.00	147	48	0.00	0.00	892,168.00	46,100.00	4,609,258.00	207,517.00	6,500,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	2.00	0.00	26.00	0.00	28.00			0.00	0.00	892167.74	46100.48	4609257.80	207517.12	5,755,043.14
AOI00107800468 - OBRAS PASO A DESNIVEL PE-1N, KM 168-320 (PANAM. NORTE)-2313	Muy Alta	METRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107800470 - SUPERVISIÓN DE OBRAS ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO-2317	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	52,452.00	52,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,354.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			52452.39	52840.01	0.00	0.00	0.00	0.00	105,292.40
AOI00107800472 - OBRAS PASO A DESNIVEL PE-1N, KM 170-700 (PANAM. NORTE)-2333	Muy Alta	METRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107800473 - SUPERVISIÓN DE OBRAS HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA, TR 1-2334	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	0.00	190,466.00	0.00	2,498,146.00	2,526,077.00	670,234.00	8,288,612.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	190465.68	0.00	2498146.39	2526076.53	670233.83	5,884,922.43
AOI00107800474 - PACRI HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA, TR 1-2335	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	4.00	13.00	13.00	22.00	151.00	100	34	0.00	12,955.00	329,858.00	326,952.00	1,931,291.00	72,908.00	14,165,384.00
				EJEC.	0.00	0.00	4.00	2.00	46.00	0.00	52.00			0.00	12955.00	329858.33	326951.81	1931291.48	72908.27	2,673,964.89
AOI00107800475 - PACRI CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO-2337	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	150.00	0	0	0.00	45,444.00	61,041.00	10,664.00	150,347.00	50,371.00	1,535,762.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	45443.56	61040.52	10664.30	150347.47	50370.64	317,866.49
AOI00107800476 - PACRI PUENTE MARANURA-2349	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	3.00	4.00	2.00	9.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,293.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107800477 - SUPERVISIÓN DE OBRAS CUTervo - SOCOTA - SAN ANDRÉS - SANTO TOMAS - PAMPINGOS - CUYCA-2369	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	0.00	115,712.00	0.00	72,992.00	73,935.00	70,566.00	1,181,880.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	115711.97	0.00	72992.41	73935.37	70566.17	333,205.92
AOI00107800481 - OBRAS PUENTE NANAY Y VIADUCTOS-2379	Muy Alta	METRO	Acumulado Anual	PROG.	69.19	30.60	75.58	86.55	61.88	84.26	938.06	100	44	4,727,902.00	16,857,458.00	16,954,917.00	18,548,344.00	18,674,346.00	13,946,194.00	161,844,308.00
				EJEC.	69.19	30.60	75.58	86.55	61.88	84.26	408.06			4727901.64	16857458.30	16954917.49	18548343.66	18674346.35	13946194.32	89,709,161.76
AOI00107800483 - PACRI SANTIAGO DE CHUCO - MOLLEPATA-2390	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	4.00	34.00	27.00	12.00	12.00	80.00	293.00	100	58	15,938.00	1,274,500.00	720,809.00	1,635,200.00	1,167,705.00	1,539,277.00	15,324,664.00
				EJEC.	4.00	34.00	27.00	31.00	52.00	21.00	169.00			15938.06	1274500.23	720809.42	1635199.98	1167705.02	1539276.51	6,353,429.22
AOI00107800484 - OBRAS CHAMAYA - PTE. INTEGRACION / SONDOR - TAMBORAPA / CANCHAQUE - HUANCABAMBA-2393	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,801,343.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107800486 - SUPERVISIÓN DE OBRAS HUAYLLAPAMPA - SAN FRANCISCO - CUBANTIA / SELVA DE ORO - ALTO ANAPATI-2410	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100	50	0.00	0.00	0.00	1,654.00	0.00	0.00	1,655.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00			0.00	0.00	0.00	1654.30	0.00	0.00	1,654.30
AOI00107800487 - ESTUDIO DEFINITIVO EVITAMIENTO JUANJUI-2411	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	S.P.	0	0.00						

				EJEC.																				
A0100107800496 - ESTUDIO DE PERFL DV. POMABAMBA - SRIJAS - HUACRACHUCO - UCHIZA - DV. TOCACHE-2454	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	S. P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,217.00				
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
A0100107800500 - ESTUDIO DE PERFL ROSARIO - SVIA - CANAYRE / SAN FRANCISCO - SANTA ROSA - SAN MIGUEL-2461	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	S. P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,761.00				
EJEC.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
A0100107800503 - ESTUDIO DE PERFL SANTA - CHUQUICARA / PTE. HUAROCHIRI - SHOREY / DV. PTE. HUAROCHIRI - TAUCA-2468	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	S. P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,898.00				
EJEC.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
A0100107800505 - ESTUDIO DE PERFL HUANCANELICA - LIRCAY - HUAYLLAPAMPA / AYACUCHO - TAMBILLO - DV. OCROS-2472	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	S. P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,785.00				
EJEC.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
A0100107800507 - ESTUDIO DE PERFL PTE. LOS MAESTROS - HUAYTARA / CHINCHA ALTA - LACHOCC / MAL PASO - PISCO - PUERTO SAN MARTIN-2479	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.60	100	42	0.00	377,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,900.00				
EJEC.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.25	0.00			0.00	377,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
A0100107800509 - PACRI VIA EVITAMIENTO ABANCAY-2488	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	16.00	24.00	3.00	22.00	5.00	104.00	141	95	0.00	4,723,001.00	2,422,431.00	5,481,586.00	3,951,951.00	4,934,108.00	38,069,302.00				
EJEC.				0.00	16.00	24.00	22.00	12.50	24.00	98.50	0.00			4723000.65	2422430.96	5481585.62	3951951.01	4934107.86	21,513,076.10					
A0100107800510 - OBRAS PASO A DESNIVEL PE-1N, KM 181-850 (PANAM. NORTE)-2514	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S. P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00				
EJEC.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
A0100107800511 - SUPERVISIÓN DE OBRAS PUENTE NANAY Y VIADUCTOS-2519	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S. P.	0	0.00	271,897.00	255,500.00	240,885.00	182,354.00	448,735.00	4,200,000.00				
EJEC.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	271897.48	255499.68	240884.95	182353.67	448735.39	1,399,371.17				
A0100107800513 - PACRI PUENTE HUALLAGA (SALDO DE OBRA)-2526	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	7.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,804.00				
EJEC.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
A0100107800515 - OBRAS PASO A DESNIVEL PE-1N, KM 159+470 (PANAM. NORTE)-2532	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S. P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,520,000.00				
EJEC.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
A0100107800516 - OBRAS PASO A DESNIVEL PE-1N, KM 168-525 (PANAM. NORTE)-2533	Muy Alta	METRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S. P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00				
EJEC.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
A0100107800517 - OBRAS PASO A DESNIVEL PE-1N, KM 169-840 (PANAM. NORTE)-2534	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S. P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990,000.00				
EJEC.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
A0100107800518 - OBRAS PASO A DESNIVEL PE-1N, KM 193-000 (PANAM. NORTE)-2537	Muy Alta	METRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S. P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00				
EJEC.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
A0100107800519 - OBRAS PASO A DESNIVEL PE-1N, KM 200-000 (PANAM. NORTE)-2538	Muy Alta	METRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S. P.	0	0.00	0.00	609,716.00	0.00	479,073.00	549,859.00	5,465,268.00				
EJEC.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	609716.01	0.00	479073.44	549859.22	1,638,648.67					
A0100107800523 - OBRAS PASO A DESNIVEL Y PUENTES PEATONALES PE-1N, KM 76-200 / 77-900 / 78-650 (PANAM. NORTE)-2575	Muy Alta	METRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	S. P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,345,000.00				
EJEC.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
A0100107800525 - OBRAS PASO A DESNIVEL PE-1N, KM 79-280 (PANAM. NORTE)-2577	Muy Alta	METRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S. P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00				
EJEC.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
A0100107800526 - OBRAS PASO A DESNIVEL PE-1N, KM 79-850 (PANAM. NORTE)-2579	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S. P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,075,418.00				
EJEC.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
A0100107800528 - PACRI CERRO DE PASCO - SAN RAFAEL; TR. 1 DV. CERRO DE PASCO - SAN RAFAEL-2581	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	S. P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00				
EJEC.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
A0100107800530 - PACRI CANCHAQUE - HUANCABAMBA-2583	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	20.00	0.00	0.00	1.00	1.00	10.00	80.00	97	39	261,548.00	79,457.00	33,774.00	103,936.00	72,033.00	589,926.00	4,112,973.00				
EJEC.				20.00	0.00	0.00	1.00	0.00	10.00	31.00	261547.60			79457.20	33773.80	103936.36	72032.52	589925.83	1,140,673.31					
A0100107800531 - OBRAS INTERCAMBIO VIAL MEDIO MUNDO, PE-1N KM 171-300 (PANAM. NORTE)-2585	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S. P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970,000.00				
EJEC.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
A0100107800534 - ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SANTA - HUALLANCA-2597	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.20	75	75	0.00	0.00	0.00	82,509.00	0.00	158,941.00	1,136,727.00				
EJEC.				0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.10	0.15	0.00			0.00	0.00	82509.13	0.00	158941.08	241,450.21					
A0100107800535 - ESTUDIO DEFINITIVO AUTOPISTA CHINCHA - ICA, TR. KM 188-000 A 283-609-2599	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S. P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,135,496.00				
EJEC.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
A0100107800536 - OBRAS AUTOPISTA CHINCHA - ICA, TR. KM 188-000 A 283-609-2600	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,567,404.00				
EJEC.				4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
A0100107800537 - SUPERVISIÓN DE OBRAS AUTOPISTA CHINCHA - ICA, TR. KM 188-000 A 283-609-2601	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S. P.	0	72,930.00	100,239.00	144,969.00	65,175.00	68,649.00	43,533.00	1,000,000.00				
EJEC.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	72930.00	100239.00	144969.43	65175.00	68649.00	43533.00	495,495.43			
A0100107800539 - SUPERVISIÓN DE OBRAS VIA EVITAMIENTO JULIACA-2620	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S. P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,029,421.00				
EJEC.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
A0100107800541 - ESTUDIO DEFINITIVO PUENTE NACION ASHANINKA (RIO DNE)-2641	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	S. P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00				

[illegible]

464	AOI00107801820 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EMP PE - 12 - PASACANCHA - PISCORAMBA - SAN LUIS	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	67	33	0.00	641,468.00	0.00	0.00	641,468.00	0.00	1,282,936.00
					EJEC.	225.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	225.00				641468.00	0.00	0.00	641467.98	0.00	1,282,935.98
	AOI00107801821 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DV. YANACANCHILLA ALTA - LLAUCAN DV. ARASCORQUE - BAMBAMARCA -4501	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.42	S.P.	0	0.00	0.00	192,345.00	46,333.00	9,722.00	211,718.00	842,603.00
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	192345.18	46332.85	9721.81	211718.09	460,117.93
	AOI00107801822 - MANTENIMIENTO RUTINARIO YAUPI - QUELLO - DV. TINTAYA -4509	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	9,660.00	0.00	92,000.00
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	9660.00	0.00	9,660.00
	AOI00107801823 - MANTENIMIENTO RUTINARIO KIMBIRI - KEPASHATO - DV. ECHARATI - QUILLABAMBA -4512	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	248.00	248.00	248.00	248.00	248.00	50	40	0.00	0.00	0.00	117,757.00	78,623.00	151,172.00	809,425.00
					EJEC.	0.00	0.00	248.00	248.00	0.00	0.00	248.00			0.00	0.00	0.00	117756.70	78622.63	151172.02	347,551.35
	AOI00107801824 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CHINCHA - ARMAS - PLAZAPATA / PUENTE LOS MAESTROS - HUAYTARA -4513	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.43	309.43	0	0	0.00	100,386.00	255,470.00	221,285.00	57,659.00	49,682.00	5,627,127.00
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	100385.88	255469.69	221285.05	57658.76	49681.82	684,481.20
	AOI00107801825 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TOYOC - HUANCHOS - MOLLEPAMPA - COCAS - CASTROVIRREYNA -4515	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	130.87	130.87	130.87	130.87	130.87	130.87	130.87	100	67	0.00	9,900.00	93,240.00	33,701.00	6,397.00	6,400.00	503,166.00
					EJEC.	130.87	130.87	130.87	130.87	130.87	130.87	130.87			0.00	9900.00	93240.00	33701.34	6397.44	6400.00	149,638.78
	AOI00107801826 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DV. MOCHUMI - DV. QUMOS -4539	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	83	63	0.00	100,534.00	79,927.00	188,408.00	68,043.00	159,521.00	1,178,579.00
					EJEC.	86.00	86.00	86.00	86.00	0.00	86.00	86.00			0.00	100533.60	79926.74	188408.17	68043.49	159521.37	596,433.37
	AOI00107801827 - MANTENIMIENTO RUTINARIO OYOTUN - BEREDEROS - LA FLORIDA - NIEPOS -4546	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	53.04	53.04	53.04	50	20	0.00	13,000.00	0.00	65,800.00	32,900.00	32,900.00	238,534.00
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	53.04	0.00	53.04	53.04			0.00	13000.00	0.00	65800.00	32900.00	32900.00	144,600.00
	AOI00107801829 - MANTENIMIENTO RUTINARIO ACOY - ANDAMAYO - AYO - CHIVAY - DV. VIZCACHANE -4793	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.40	368.40	50	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.00	184.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AOI00107801830 - GESTION ADMINISTRATIVA CONTABILIDAD - 2168	Muy Alta	DICTAMEN	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	174,015.00	0.00	174,016.00
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	174015.07	0.00	174,015.07
	AOI00107801831 - OBRAS HUAMACHUCO - SACSACOCCHA - PTE. PALLAR -0769	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948,862.00
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AOI00107801832 - ESTUDIO DEFINITIVO HUAMACHUCO - SACSACOCCHA - PTE. PALLAR (CULMINACIÓN DE OBRA) -4618	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,031.00
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AOI00107801833 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TR. SAUSACOCCHA ? HUAMACHUCO -4804	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.29	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,661.00
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AOI00107801834 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TR. CHOTA ? COCHABAMBA (SECTORES NO RECEPCIONADOS) -4805	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	4.63	4.63	4.63	100	40	0.00	0.00	0.00	0.00	33,214.00	88,034.00	285,003.00
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	4.63	4.63	4.63			0.00	0.00	0.00	0.00	33214.42	88023.77	121,238.19
	AOI00107801835 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DV. YANACOCCHA - HUALGAYOC - BAMBAMARCA -4806	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	14.65	14.65	14.65	100	40	0.00	0.00	0.00	1,248.00	0.00	40,512.00	285,002.00
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	14.65	14.65	14.65	14.65			0.00	0.00	0.00	1247.68	0.00	40511.73	41,759.41
	AOI00107801836 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DV. SAJINOS - PAIMAS / AYABACA - DV. SOCHABAMBA -4568	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8000.00	8,000.00
	AOI00107801837 - ESTUDIO DEFINITIVO HUANCAYO - IZCUCHACA -3139	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,687,546.00
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AOI00107801838 - SUPERVISIÓN DE OBRAS SAN IGNACIO - PTE. INTEGRACIÓN -0111	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,817.00
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AOI00107801839 - OBRAS JUANJUI - TOCACHE TR. 1: CAMPANILLA JUANJUI -0221	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,047.00	26,048.00
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26047.14	26,047.14
	AOI00107801840 - SUPERVISIÓN DE OBRAS CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC -0956	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,424.00
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AOI00107801841 - OBRAS HUANCAYELICA - LIRCAY; KM 1.55 - LIRCAY -1557	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,369.00
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AOI00107801842 - OBRAS CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO SINGARO -0996	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,830.00
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AOI00107801843 - SUPERVISIÓN DE OBRAS PUENTE CANDAS Y ACCESOS -1194	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,508.00
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AOI00107801844 - PACRI PUENTE CHACANTO Y ACCESOS -1898	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,614.00
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AOI00107801845 - GESTION ADMINISTRATIVA GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA -4809	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,534.00
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AOI00107801846 - MANTENIMIENTO PERIODICO EMP GAMBETTA ? FAUCETT - M. DUAREZ ? STA ROSA - EMP GAMBETTA -4606	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,746,423.00
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AO00107801847 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TR. EMP PE 18A (DV. TINGO MARIA) - AUCAYACU - NUEVO PROGRESO - TOCACHE - JUANJUA - PICOTA - TARAPOTO-Z799	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458.30	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872,226.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO00107801848 - ESTUDIO DEFINITIVO UNIDAD DE PEAJE SICUYANI-4333	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO00107801849 - ESTUDIO DEFINITIVO UNIDAD DE PEAJE NASCA-4336	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO00107801850 - ESTUDIO DEFINITIVO UNIDAD DE PEAJE CATAZ -4375	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO00107801851 - ESTUDIO DEFINITIVO UNIDAD DE PEAJE YAUCA-4330	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO00107800614 - PACRI OYÓN - AMBO, TR. 3-2985	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00	193.00	100	61	0.00	10,859.00	84,034.00	178,891.00	1,269,578.00	1,222,825.00	3,558,769.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	6.00	67.00	45.00	118.00				0.00	10858.80	84034.11	178890.51	1269578.29	1222825.41
AO00107800617 - PACRI PUENTE SANTA ROSA, CALLAO-2996	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	0.00	0.00	1,180.00	0.00	4,517,517.00	20,646.00	16,916,911.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	1180.00	0.00	4564402.73	20646.00
AO00107800618 - ESTUDIO DE PERFIL URCCOS - CALAPUJA-3001	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.25	100	60	0.00	522,548.00	0.00	0.00	0.00	648,022.00
				EJEC.	0.00	0.05	0.00	0.00	0.10	0.00	0.15				0.00	522548.49	0.00	0.00	0.00	522,548.49
AO00107800623 - OBRAS PUENTE PUCAYACU-3047	Muy Alta	METRO	Acumulado Anual	PROG.	2.55	1.86	3.72	5.50	0.00	0.00	13.63	100	100	1,411,624.00	328,878.00	91,193.00	836,765.00	931,191.00	0.00	4,163,353.00
				EJEC.	2.55	1.86	3.72	5.50	0.00	0.00	13.63				1411623.87	328877.96	91193.08	836764.68	931191.38	0.00
AO00107800624 - SUPERVISIÓN DE OBRAS PUENTE PUCAYACU-3048	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	42,340.00	6,052.00	96,069.00	135,690.00	54,068.00	539,672.00	907,043.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				42340.00	6052.35	96068.93	135690.47	54068.09	539671.81
AO00107800631 - SUPERVISIÓN DE OBRAS DV PASACANCHA - POMABAMBA - PISCOBAMBA - SAN LUIS - HUARI-3129	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	995,000.00	0.00	0.00	2,211,201.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	995000.00	0.00	0.00
AO00107800633 - ESTUDIO DEFINITIVO EVITAMIENTO SANTIAGO DE CHUCO-3144	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.10	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,586.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO00107800636 - ESTUDIO DEFINITIVO EVITAMIENTO JABN-3149	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962,506.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO00107800638 - ESTUDIO DEFINITIVO PTE. LOS ANGELES - PTE. RICARDO PALMA (GEODINAMICA)-3152	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839,301.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO00107800641 - ESTUDIO DEFINITIVO BELLAVISTA (SANTO TOMAS) - MAZAN-3159	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125,743.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO00107800658 - OBRAS PASO A DESNIVEL CASAGRANDE PE-1N, KM 616-268 (PANAM. NORTE)-3302	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945,010.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO00107800660 - OBRAS INTERCAMBIO VIAL SALAVERRY-3312	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,873,118.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO00107800660 - OBRAS PASO A DESNIVEL PE-1N, KM 169-379 (PANAM. NORTE)-3401	Muy Alta	METRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO00107800681 - OBRAS HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA, TR 2-3402	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.21	0.25	0.41	0.30	0.40	0.60	7.37	106	31	660,153.00	1,137,830.00	1,367,539.00	2,195,814.00	1,866,458.00	2,567,676.00	53,312,868.00
				EJEC.	0.22	0.25	0.41	0.32	0.46	0.65	2.31				660152.99	1137830.09	1367538.71	2195813.89	1866468.32	2567675.81
AO00107800682 - SUPERVISIÓN DE OBRAS HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA, TR 2-3403	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	490,589.00	0.00	1,803,775.00	6,216.00	1,821,763.00	12,432.00	6,694,364.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				490589.35	0.00	1803774.93	6216.00	1821762.88	12432.00
AO00107800683 - OBRAS HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA, TR 3-3404	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.02	0.02	0.02	0.05	0.17	2.38	154	18	0.00	1,481.00	109,086.00	253,086.00	432,687.00	689,301.00	36,715,617.00
				EJEC.	0.00	0.02	0.02	0.03	0.18	0.18	0.43				0.00	1481.29	109085.74	253086.46	432686.88	689300.95
AO00107800684 - SUPERVISIÓN DE OBRAS HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA, TR 3-3405	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	0.00	103,052.00	1,765,244.00	928,478.00	998,970.00	2,016,235.00	6,624,398.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	103052.31	1765244.30	928478.39	998970.11	2016234.83
AO00107800687 - OBRAS APURIMAC - CUSCO TR. 1: PROGRESO - DV. PAMPUTA-3413	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,285,893.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO00107800690 - ESTUDIO DE PERFIL NUEVO SIASME - SARAMIRIZA-3420	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.15	0.35	43	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,541.00	1,338,116.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255541.48
AO00107800695 - OBRAS INTERCAMBIO VIAL BUJAMA (PTE. PUCUSANA - CERRO AZUL - ICA)-3430	Muy Alta	PUENTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,199,835.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO00107800701 - ESTUDIO DEFINITIVO QUINJA - SAN FRANCISCO, TRAMO 2: KM 78-500 - KM 172-420 (SECTORES CRÍTICOS)-3440	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,806.00	436,942.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98806.54

				EJEC.																
AOI00107800702 - ESTUDIO DEFINITIVO CAJABAMBA - SAUSACOCCHA-3441	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,807,064.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107800703 - ESTUDIO DEFINITIVO VILLARICA - DV. PUERTO BERMUDEZ-3442	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,762,756.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107800704 - PERFIL (INVIERTE) PUERTO OCOPA - ATALAYA-3443	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.10	0.00	0.05	0.00	0.15	0.30	100	100	0.00	428,621.00	0.00	107,926.00	0.00	0.00	635,000.00
				EJEC.	0.00	0.10	0.00	0.05	0.00	0.15	0.30		100	0.00	428620.77	0.00	107925.53	0.00	0.00	536,546.30
AOI00107800705 - PERFIL (INVIERTE) PUNO - DESAGUADERO-3444	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.05	0.20	100	50	0.00	0.00	0.00	372,845.00	0.00	0.00	647,372.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.05	0.10		50	0.00	0.00	0.00	372844.98	0.00	0.00	372,844.98
AOI00107800706 - PERFIL (INVIERTE) CHIKINTIRCA - SAN ANTONIO - SANTA ROSA - SAN FRANCISCO-3445	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,483.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107800709 - PERFIL (INVIERTE) PTE. CHACANTO - CHACHAPOYAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA-3450	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,378,071.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107800713 - PERFIL (INVIERTE) CUBANTA - ANAPATI - YOYATO - VALLE ESMERALDA - PICHARI - EMP. PE-286 (QUIMBIRI)-3457	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	100	100	0.00	223,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,769.00
				EJEC.	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10		100	0.00	223635.96	0.00	0.00	0.00	0.00	223,635.96
AOI00107800715 - PERFIL (INVIERTE) EVITAMIENTO CUSCO (DV POROY - CUSCO, INCL TUNEL 4(KM)-3460	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.18	100	44	0.00	0.00	165,632.00	0.00	0.00	0.00	776,457.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08		44	0.00	0.00	165632.45	0.00	0.00	0.00	165,632.45
AOI00107800719 - ESTUDIO DE PERFIL DV. PIMENTEL - PIMENTEL / LARÁN - COCHABAMBA - CHAMANA / CHOTA - CUTERVO / OYOTUN - BOLÍVAR-3481	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	100	100	0.00	83,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,526.00
				EJEC.	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10		100	0.00	83525.27	0.00	0.00	0.00	0.00	83,525.27
AOI00107800720 - OBRAS EVITAMIENTO TRUJILLO-3474	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,574,572.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107800722 - OBRAS TRUJILLO - SULLANA, SECTOR: CHILCO-3514	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,542,772.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107800727 - PACRI APURIMAC - CUSCO TR. 1: PROGRESO - DV. PAMPUTA-3534	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	5.00	79.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,370.00	1,083,950.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63369.92	63,369.92
AOI00107800729 - ESTUDIO DEFINITIVO QUINOTA - LLUSCO - SANTO TOMAS - VELILLE-3540	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.17	100	12	0.00	0.00	0.00	85,738.00	0.00	0.00	1,757,993.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02		12	0.00	0.00	0.00	85738.09	0.00	0.00	85,738.09
AOI00107800730 - ESTUDIO DEFINITIVO PUENTE CHINO - AGUAYTIA (SECTORES CRÍTICOS)-3542	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,285.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107800734 - OBRAS TRUJILLO - SULLANA, EVITAMIENTO CHICLAYO (KM. 778-800 AL 797-580)-3562	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.72	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,759,514.00
				EJEC.	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.72		100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107800735 - SUPERVISIÓN DE OBRAS TRUJILLO - SULLANA, EVITAMIENTO CHICLAYO (KM. 778-800 AL 797-580)-3563	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0	0	6,025.00	0.00	14,167.00	79,879.00	0.00	0.00	500,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	6025.00	0.00	14166.67	79879.17	0.00	0.00	100,070.84
AOI00107800738 - ESTUDIO DEFINITIVO HUARAL - SAYAN, MIRAHUAL / PAMPA LIBRE / PUENTE TINGO (SALDO)-3578	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.20	0.00	0.03	0.00	0.15	0.38	100	100	0.00	255,404.00	0.00	38,586.00	0.00	0.00	882,203.00
				EJEC.	0.00	0.20	0.00	0.03	0.00	0.15	0.38		100	0.00	255403.79	0.00	38585.99	0.00	0.00	293,989.78
AOI00107800741 - OBRAS CANTA - HUALLAY-3587	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.17	0.11	0.14	0.36	0.40	0.60	7.48	111	26	817,004.00	590,165.00	410,722.00	450,433.00	1,205,208.00	0.00	79,361,713.00
				EJEC.	0.17	0.11	0.14	0.36	0.44	0.75	1.97		26	817004.05	590164.77	410721.89	450432.73	1205208.14	1475727.00	4,949,258.58
AOI00107800742 - SUPERVISIÓN DE OBRAS CANTA - HUALLAY-3588	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	202,376.00	494,031.00	1,357,621.00	616,713.00	385,645.00	786,271.00	6,360,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	202376.07	494031.04	1357620.62	616712.93	385645.31	786270.76	3,842,656.73
AOI00107800761 - PACRI 10 PUENTES, PE-15: ICA - LA REPARTICIÓN / PE-150: LOS CERILLOS - EL POZO / PE-38 TACNA - TARATA-3653	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100	100	0.00	0.00	1,241.00	0.00	4,473.00	500.00	947,186.00
				EJEC.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		100	0.00	0.00	1241.40	0.00	4473.46	500.00	6,214.86
AOI00107800762 - ESTUDIO DEFINITIVO TACNA - LA PAZ TR. 2: KM. 94-000 (CERRO STA. ELENA) AL KM. 146 +180 (SALDO OBRA)-4265	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252,480.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107800774 - OBRAS 24 SECTORES DAÑADOS LAMAS IRSAS NORTE-3724	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99	100	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,816,807.00
				EJEC.	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15		58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107800782 - OBRAS TR. PANAMERICANA NORTE, KM 201+800 (DISTRITO DE PATIVILCA)-3742	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.P.	0	0.00	0.00	69,247.00	0.00	835,743.00	819,465.00	3,250,476.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0.00	0.00	69246.72	0.00	835742.60	819464.61	1,724,453.93
AOI00107800784 - OBRAS TR. PANAMERICANA NORTE, KM 204+000 (DISTRITO DE PATIVILCA)-3744	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.P.	0	0.00	0.00	974,823.00	0.00	602,886.00	0.00	1,628,773.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0.00	0.00	974822.87	0.00	602886.26	0.00	1,577,709.13
AOI00107800790 - OBRAS IRSAS SUR, TRAMO 2: URCOS - INAMBARI (KM. 240+995 AL KM. 241+145)-3759	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,795.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MOROCCOLO Y PORKKE-3765				EJEC.	159.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.71			0.00	0.00	1042536.62	0.00	0.00	0.00	1,042,536.62
AOI00107800795 - GESTION DE PROYECTOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	400,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	3000.00	3000.00	0.00	6,000.00
AOI00107800798 - OBRAS TRUJILLO - SULLANA, SECTOR: TRUJILLO / ASCOPE / PACASMAYO (KM 586+110 - KM 702-258)-3783	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.28	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,279,536.00
				EJEC.	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.28			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107800799 - SUPERVISIÓN DE OBRAS TRUJILLO - SULLANA, SECTOR: TRUJILLO / ASCOPE / PACASMAYO (KM 586+110 - KM 702-258)-3784	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,599.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107800801 - ESTUDIO DEFINITIVO DV. CHIGUATA - SANTA LUCIA-3792	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.02	0.07	100	100	0.00	0.00	739,175.00	0.00	0.00	0.00	2,725,032.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.02	0.07			0.00	0.00	720944.27	0.00	0.00	0.00	720,944.27
AOI00107800804 - OBRAS TRAMO 2: IRSA CENTRO - DISTRITO MOROCOCHA - YAUJI-3802	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,556,014.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107800806 - OBRAS TUNEL OLLACHEA, KM 231 - 232, IRSA SUR TR. 4-3815	Muy Alta	METRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,971,190.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107800807 - ESTUDIO DEFINITIVO 2DA CALZADA LAMBAYEQUE - PIURA (PE-1N: KM. 799-000 - 988-000)-3840	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,912,947.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107800808 - OBRAS COLPAHUAYCO - LANGUI-3853	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.84	100	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,498,470.00	6,767,194.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2498469.81	2,498,469.81
AOI00107800809 - SUPERVISIÓN DE OBRAS COLPAHUAYCO - LANGUI-3854	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913,187.00	1,546,492.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913186.57	913,186.57
AOI00107800827 - PACRI 12 PUENTES, RUTA PE-35 SICUANI - JULIACA (1151-095 - 1261-500)-3898	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	0	0	0.00	0.00	0.00	8,225.00	0.00	4,885.00	362,272.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	8225.00	0.00	4885.20	13,110.20
AOI00107800852 - PACRI 16 PUENTES, PE-35: KM. 1264-900 - KM. 1500-353 / PE-35H: PUCARA - ASILLO-3960	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,996.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107800853 - PACRI 17 PUENTES, PE-22B: TARMA - REITHER / PE-55: REITHER - SATIPO / PE-35B: STUART - HUAYUCACH-3961	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107800870 - MANTENIMIENTO RUTINARIO PTE. HUAROCHIRI - TAUCA-4054	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	116.23	116.23	116.23	116.23	116.23	100	33	0.00	0.00	0.00	5,400.00	18,839.00	8,934.00	174,161.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	116.23	116.23	116.23	116.23	116.23			0.00	0.00	0.00	5400.00	18839.05	8934.00	33,173.05
AOI00107800871 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TUNEL YANANGO (KM 76-500 - KM 77-525) - LA MERCED-3828	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	83	42	788.00	713.00	830.00	11,356.00	109,030.00	69,347.00	447,154.00
				EJEC.	1.03	1.03	0.00	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03			788.01	713.19	829.64	11355.55	109029.77	69346.65	192,062.81
AOI00107800872 - ATENCION DE EMERGENCIA UNIDAD ZONAL MOQUEGUA - TACNA-1153	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROG.	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100	100	0.00	0.00	0.00	33,810.00	0.00	37,954.00	71,765.00
				EJEC.	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00			0.00	0.00	0.00	33809.75	0.00	37954.04	71,763.79
AOI00107800873 - CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO EL CRUCE - BAPPO / DV. BAYOVAR - PIURA - TAMBOGRANDE / EL 21 - LA TINA - PTE. MACARÁ-0331	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	339.90	339.90	339.90	339.90	339.90	339.90	339.90	339.90	100	67	348,679.00	830,676.00	466,826.00	478,912.00	610,505.00	825,962.00	6,714,930.00
				EJEC.	339.90	339.90	339.90	339.90	339.90	339.90	339.90	339.90			348678.92	830676.12	466826.28	478911.52	610504.85	825962.04	3,561,559.73
AOI00107800875 - CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO ROSARIO - DV PUTINA - COASIA-1647	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	209.64	209.64	209.64	209.64	209.64	209.64	209.64	209.64	100	50	616,047.00	1,582,855.00	541,074.00	661,258.00	673,351.00	688,692.00	6,467,708.00
				EJEC.	209.64	209.64	209.64	209.64	209.64	209.64	209.64	209.64			616046.80	1582854.71	541074.44	661257.59	673350.68	688691.97	4,763,276.19
AOI00107800876 - CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO ABRA TOCTO - QUEROBAMBA - PUQUIO-2055	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	339.00	339.00	339.00	339.00	339.00	339.00	339.00	339.00	100	50	3,473,212.00	497,658.00	2,657,012.00	2,333,228.00	720,886.00	663,665.00	13,526,094.00
				EJEC.	339.00	339.00	339.00	339.00	339.00	339.00	339.00	339.00			3473211.67	497657.67	2657012.17	2333227.55	720886.05	663664.76	10,345,659.87
AOI00107800878 - CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO CHAMAYA - PTE. INTEGRACION / SONDOR - TAMBORAPA / CANCHAQUE - HUANCABAMBA-2395	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.69	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,053,092.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107800880 - CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO ILO - TACNA - TRIPARTITO / DV TRIPARTITO - COLLA-3173	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.40	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,669,665.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107800883 - CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO URCOS - SICUANI - DV. YAUJI / HECTOR TEJADA - NEGROMAYO - DV. IMATA-3308	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	283.09	283.09	283.09	283.09	283.09	283.09	247.50	283.09	100	86	529,176.00	531,718.00	577,168.00	535,066.00	666,142.00	511,267.00	4,269,332.00
				EJEC.	283.09	283.09	283.09	283.09	283.09	283.09	247.50	283.09			529175.57	531718.15	577168.20	535066.35	666141.56	511267.46	3,350,537.29
AOI00107800884 - CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO AYACUCHO - ANDAHUAYLAS - PUENTE SAHUNTO Y KISHUARA - AUQUIBAMBA-3369	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	284.60	431.34	431.34	431.34	431.34	117	39	0.00	10,033,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,283,819.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	431.34	431.34	431.34	431.34	431.34			0.00	10033687.88	0.00	0.00	0.00	0.00	10,033,687.88
AOI00107800887 - CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO LIMA - CANTA - HUAYLLAY - DV. COCHAMARCA - DV. CERRO DE PASCO-3894	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	203.80	203.80	203.80	203.80	203.80	203.80	203.80	203.80	100	50	0.00	223,524.00	0.00	0.00	176,364.00	10,720.00	8,764,000.00
				E																	

AOI00107800926 - ADQUISICIÓN PUENTES MODCCE- 0708				Muy Alta	PUENTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,516,590.00
							EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107800934 - ESTUDIO DE PERFIL EVITAMIENTO SAN MARCOS- 1696				Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.25	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	100	100	0.00	74,104.00	0.00	0.00	3,559.00	0.00	77,664.00
							EJEC.	0.20	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30			0.00	74104.30	0.00	0.00	3559.21	0.00	77,663.51
AOI00107800936 - MANTENIMIENTO RUTINARIO MODCCE - EMP. PE-1N (OLMOS)- 3837				Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	85.60	85.60	85.60	85.60	85.60	85.60	85.60	100	50	0.00	0.00	0.00	0.00	118,180.00	23,850.00	282,666.00
							EJEC.	85.60	85.60	85.60	85.60	85.60	85.60	85.60			0.00	0.00	0.00	0.00	118180.00	23850.00	142,030.00
AOI00107800938 - MANTENIMIENTO RUTINARIO MONOPAMPA - ABRA ALEGRÍA - MOLLEJÓN- 3835				Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	9.55	9.55	9.55	9.55	9.55	9.55	100	45	0.00	0.00	0.00	47,889.00	7,647.00	13,747.00	457,459.00
							EJEC.	0.00	9.55	9.55	9.55	9.55	9.55	9.55			0.00	0.00	0.00	47888.90	7647.30	13747.29	69,283.49
AOI00107800939 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EMP. PE-15C PUENTE LOS MAESTROS - LOS MOLINOS- 1854				Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	7.85	7.85	7.85	0.00	7.85	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,673.00
							EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107800940 - MANTENIMIENTO RUTINARIO SICUANI - RHINAYA- 1307				Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	86.65	0.00	86.65	86.65	86.65	86.65	86.65	100	45	0.00	0.00	0.00	15,961.00	0.00	13,999.00	203,583.00
							EJEC.	86.65	0.00	86.65	86.65	86.65	86.65	86.65			0.00	0.00	0.00	15960.64	0.00	13999.00	29,959.64
AOI00107800942 - MANTENIMIENTO RUTINARIO LARÁN - POMALCA - 3824				Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,635.00
							EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107800943 - ESTUDIO DE PERFIL EVITAMIENTO CUTERVO- 2345				Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.15	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.25	100	100	152,542.00	2,884.00	0.00	52,585.00	105,074.00	0.00	320,819.00
							EJEC.	0.15	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.25			152542.27	2884.44	0.00	52585.47	105073.87	0.00	313,086.05
AOI00107800944 - MANTENIMIENTO RUTINARIO PUCARA - TIRAPATA- ASILLO - EMP PE-34B (VILLA CHUCTANI)- 3768				Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	41.23	41.23	40.90	40.90	40.90	40.90	41.23	100	50	0.00	27,551.00	52,435.00	30,861.00	2,799.00	63,187.00	358,001.00
							EJEC.	41.23	40.90	40.90	40.90	40.90	40.90	41.23			0.00	27550.63	52435.07	30860.40	2799.00	63186.03	176,831.13
AOI00107800945 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CAJABAMBA - SAUSACOA- 3819				Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	41.43	41.43	41.43	41.43	100	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,525.00	425,006.00
							EJEC.	0.00	0.00	0.00	41.43	41.43	41.43	41.43			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125524.28	125,524.28
AOI00107800946 - MANTENIMIENTO RUTINARIO SAN FRANCISCO - SAMUGARI / CHIQUINTRCA - SAN MIGUEL- 3655				Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	123.37	123.37	123.37	123.37	123.37	50	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,179.00
							EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	123.37	123.37	123.37			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107800947 - MANTENIMIENTO RUTINARIO SVIA - CANAYRE- 3654				Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	53.96	53.96	53.96	53.96	53.96	25	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,705.00
							EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.96	53.96			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107800950 - MANTENIMIENTO RUTINARIO COMBAPATA - YANAQCA - EL DESCANSO - 3283				Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	100	40	0.00	0.00	0.00	4,500.00	3,800.00	2,935.00	198,063.00
							EJEC.	0.00	0.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00			0.00	0.00	0.00	4500.00	3800.00	2935.00	11,235.00
AOI00107800951 - ESTUDIO DE PERFIL PALPA - LLAUTA - HUANCASANCOS - DV. CARAPO - PAMPA CANGALLO - CHALCO- 2449				Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,497.00
							EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107800952 - PERFIL (INVIERTE) ACCESO AL AEROPUERTO DE PSCO (PE-15F, VARIANTES PE-15G Y PE-15H)- 3456				Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.40	100	100	0.00	0.00	261,407.00	0.00	0.00	263,708.00	1,008,527.00
							EJEC.	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.40			0.00	0.00	261407.34	0.00	0.00	263708.45	525,115.79
AOI00107800956 - ESTUDIO DEFINITIVO ACOS - HUAYLLAY- 4189				Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,468,252.00
							EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107800958 - SALDO DE OBRA CANTA - HUALLAY- 4119				Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
							EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107800960 - PERFIL (INVIERTE) DV. ECHARATI - CHAHUAJES - PALMA REAL- 3455				Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,209.00
							EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107800961 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EMP. PE-3N (CHOTA) - EMP. PE-3N (CUTERVO)- 2779				Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	40.45	40.45	40.45	40.45	40.45	100	40	0.00	0.00	0.00	5,566.00	4,869.00	148,900.00	475,008.00
							EJEC.	0.00	0.00	40.45	40.45	40.45	40.45	40.45			0.00	0.00	0.00	5565.69	4868.90	148899.78	159,334.37
AOI00107800962 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DV. CHACAYAN ? AMBO - 3398				Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	100	50	0.00	30,481.00	0.00	138,597.00	33,670.00	96,038.00	1,628,635.00
							EJEC.	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00			0.00	30481.48	0.00	138597.71	33669.76	96038.62	298,787.57
AOI00107800964 - MANTENIMIENTO RUTINARIO ROSARIO - SVIA- 3658				Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	25	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,630.00
							EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107800966 - MANTENIMIENTO RUTINARIO SAMUGARI - CHIQUINTRCA- 3659				Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	97.33	97.33	97.33	97.33	97.33	25	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,030.00
							EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.33	97.33			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107800967 - MANTENIMIENTO RUTINARIO PUENTE LOS ÁNGELES - PUENTE RICARDO PALMA- 3708				Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	11.44	11.44	11.44	11.44	11.44	98	39	0.00	0.00	0.00	10,800.00	13,869.00	0.00	183,802.00
							EJEC.	0.00	0.00	11.44	11.04	11.44	11.04	11.44			0.00	0.00	0.00	10800.00	13868.50	0.00	24,668.50
AOI00107800968 - ESTUDIO DE PERFIL PTE. DURAN - PTE. WAWICO- 3415				Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.10	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	100	100	0.00	195,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,764.00
							EJEC.	0.05	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15			0.00	195924.57	0.00	0.00	0.00	0.00	195,924.57
AOI00107800970 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CANAYRE - UNIÓN MANTARO - TZOMAYENI- 3830				Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,000.00
							EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107800972 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EMP. PE-30C (SAN LORENZO)- ALTO PERÚ- 3831				Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	8.60	8.60	8.60	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,450.00	130,000.00
							EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.60	8.60			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75450.00	75,450.00

AOI00107800973 - ESTUDIO DE PERFIL OLMOS (CASCAJAL) - DV. CRUCE BAYOVAR - 3006	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01			0.00	0.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00	2,275.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00	2,275.00
AOI00107800974 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EMP. PE-14 A (PIRUSH) - CONTADERA - CHAPACARA - EMP. PE-14 E (TINGO CHICO)-3833	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00			0.00	30,965.00	0.00	86,019.00	62,035.00	0.00	1,268,221.00
				EJEC.	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	42.40	44.00	99	50	0.00	30964.50	0.00	86018.70	62034.87	0.00	179,018.07
AOI00107800975 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CHAGLLA - TOMAYRICA - MATIAS PUNTA - SHOTOJ-3834	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	100	40	0.00	0.00	0.00	46,808.00	15,736.00	95,530.00	475,340.00
				EJEC.	0.00	0.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00			0.00	0.00	0.00	46807.70	15735.60	95529.79	158,073.09
AOI00107800978 - ESTUDIO DE PERFIL PTE. PALLAR - CHAGUAL-2649	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.50	100	40	0.00	0.00	262,979.00	0.00	0.00	0.00	737,287.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20			0.00	0.00	262978.95	0.00	0.00	0.00	262,978.95
AOI00107800981 - SALDO DE OBRA HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA, TR 1-4121	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,251,426.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107800984 - MANTENIMIENTO RUTINARIO AYACUCHO - ANDAHUAYLAS - PUENTE SAHUNTO-1709	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	368.00	368.00	368.00	0.00	0.00	0.00	368.00	67	67	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
				EJEC.	368.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.00			0.00	0.00	0.00	43200.00	0.00	0.00	43,200.00
AOI00107800986 - MANTENIMIENTO RUTINARIO MANTENIMIENTO DE PUENTES-3285	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	100	86	0.00	0.00	95,690.00	6,630.00	5,946.00	5,425.00	6,742,181.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00			0.00	0.00	95689.96	6630.00	5946.16	5425.00	113,691.12
AOI00107800987 - MANTENIMIENTO RUTINARIO ELMER FAUCETT - MORALES DUAREZ - SANTA ROSA - CANTA CALLAO - TRAPICHE-2859	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	22.80	22.80	22.80	22.80	18.30	18.30	22.80	97	48	0.00	0.00	0.00	48,483.00	87,343.00	2,000.00	367,201.00
				EJEC.	22.80	22.80	22.80	18.30	18.30	18.30	22.80			0.00	0.00	0.00	48483.33	87342.66	2000.00	137,825.99
AOI00107800988 - MANTENIMIENTO RUTINARIO HUARA - SAYÁN - CHURÍN - OYÓN Y OV. RIO SECO - ANDAHUASI - EMP. PE-18 (SAYAN)-3258	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	175.76	175.76	175.76	175.76	175.76	175.76	175.76	83	42	0.00	0.00	0.00	77,453.00	17,084.00	41,648.00	460,936.00
				EJEC.	175.76	0.00	175.76	175.76	175.76	175.76	175.76			0.00	0.00	0.00	77453.00	17084.30	41647.45	136,184.75
AOI00107800989 - PACRI CASHA - YAUTAN - HUARAZ-0007	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	4.00	23.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,905.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107800990 - PACRI ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO 2350	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	5.00	1.00	0.00	0.00	0.00	16.00	100	38	0.00	72,846.00	14,217.00	31,978.00	0.00	0.00	813,897.00
				EJEC.	0.00	5.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6.00			0.00	72845.79	14216.54	31978.16	0.00	0.00	119,040.49
AOI00107800991 - PACRI COCHABAMBA - CHOTA-0148	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	12.00	5.00	10.00	92.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,725.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107800992 - PACRI TAUCA - PALLASCA-2266	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	23.00	9.00	7.00	4.00	10.00	89.00	74	44	37,552.00	288,351.00	475,047.00	260,982.00	70,497.00	129,765.00	4,912,476.00
				EJEC.	0.00	23.00	9.00	7.00	0.00	0.00	39.00			37552.42	288351.22	475046.64	260981.69	70497.32	129764.67	1,262,193.96
AOI00107800993 - PACRI 14 PUENTES, PE-1N: SULLANA - AGUAS VERDES (KM 1043-000 - 1147-750)-3897	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	8.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,780.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107800994 - PACRI PUERTO SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO-9997	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	16.00	33.00	44.00	8.00	5.00	249.00	104	44	0.00	346,828.00	671,293.00	764,779.00	307,699.00	262,210.00	2,881,136.00
				EJEC.	0.00	16.00	33.00	44.00	12.00	5.00	110.00			0.00	346827.78	671292.70	764779.17	307698.60	262210.06	2,352,808.31
AOI00107800995 - PACRI SAN MARCOS - CAJABAMBA-0999	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	15.00	1.00	6.00	16.00	112.00	105	36	0.00	0.00	269,279.00	154,628.00	686,758.00	1,670,157.00	3,869,867.00
				EJEC.	0.00	0.00	15.00	6.00	7.00	12.00	40.00			0.00	0.00	269278.97	154628.31	686758.30	1670157.12	2,780,822.70
AOI00107800997 - PACRI 12 PUENTES, PE-2BA: SAN CLEMENTE - AYACUCHO-2336	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	9.00	0.00	0.00	8.00	21.00	100	86	0.00	142,558.00	200,312.00	90,762.00	20,990.00	64,360.00	1,114,719.00
				EJEC.	0.00	1.00	9.00	3.00	1.00	4.00	18.00			0.00	142557.84	200312.05	90762.33	20990.46	64359.91	518,962.59
AOI00107800998 - PACRI HUALLANCA - CARAZ-2490	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	24.00	0	0	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	690,830.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	4500.00	4500.00	4500.00	13,300.00
AOI00107801000 - ESTUDIO DEFINITIVO PUENTE PUELLAS-0175	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.10	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772,676.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107801005 - SUPERVISIÓN DE OBRAS 12 PUENTES, PE-35:CUSCO - LA RAYA / PE-28F:URUBAMBA - CACHIMAYO / PE-34G:EL DESCANSO - SICUANI-2201	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,993.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107801007 - PACRI CHECCA - MAZOCRUZ (SALDO DE OBRA)-2492	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	16.00	0.00	26.00	8.00	8.00	48.00	187.00	88	50	311,471.00	8,109.00	764,791.00	635,730.00	265,760.00	407,375.00	5,284,886.00
				EJEC.	16.00	0.00	26.00	22.00	15.00	14.00	93.00			311471.09	8108.80	764790.72	635730.39	265760.34	407375.06	2,393,236.40
AOI00107801008 - PACRI 12 PUENTES, PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PTE. QUIROZ-3962	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	5.00	100	80	0.00	8,260.00	16,260.00	8,000.00	0.00	303,808.00	673,893.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00			0.00	8260.00	16260.00	8000.00	0.00	303808.20	336,328.20
AOI00107801009 - SUPERVISIÓN DE OBRAS MATARAN - EL ARNAL - PTA DE BOMBON-1956	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0	0	0.00	330,337.00	365,381.00	294,447.00	326,699.00	0.00	1,658,617.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	330336.95	365381.05	294447.06	326699.35	0.00	1,316,864.41
AOI00107801010 - PACRI APURIMAC - CUSCO TR. 3: PTE. ISURAY - PTE. SAYHUA-3799	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	33.00	1.00	10.00	10.00	20.00	273.00	115	31	1,858,300.00	2,729,751.00	3,624,897.00	1,833,307.00	1,609,292.00	2,297,372.00	38,742,872.00
				EJEC.	0.00	33.00	1.00	0.00	0.00	51.00	85.00			1858300.00	2729751.36	3624896.90	1833306.51	1609291.80	2297371.90	13,952,918.47
AOI00107801011 - PACRI APURIMAC - CUSCO TR. 4: PTE. SAYHUA - DV COLQUEMARCA-4118	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,537.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00107801013 - SUPERVISIÓN DE OBRAS 12 PUENTES, PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PTE. QUIROZ-2207	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	173,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,354.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			173447.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,447.96

				EJEC.																										
AOI00107801014 - SUPERVISIÓN DE OBRAS 17 Puentes, PE-22B: Tarma - Rethier / PE-55: Rethier - SATIPO / PE-35B: Stuart - Huayucachi-2205	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,267.00	1,305,435.00										
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	534,267.32	534,267.32											
AOI00107801015 - SUPERVISIÓN DE OBRAS CORRAL QUEMADO - DV. LUYA / CHACHAPOYAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA - LA CALZADA-2249	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	0.00	0.00	564,000.00	2,152.00	210,715.00	0.00	2,131,787.00										
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	564000.00	2151.74	210714.51	0.00	776,866.25										
AOI00107801016 - OBRAS TR 4: PUENTE INAMBARI - AZÁNGARO-3749	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,371.00										
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
AOI00107801018 - PACRI APURIMAC - CUSCO TR. 6: VELILLE - ESPINAR-4116	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	0.00	79,601.00	121,000.00	25,529.00	9,210.00	0.00	16,480,800.00										
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	79601.15	121000.00	25529.03	9210.00	0.00	235,340.18										
AOI00107801019 - PACRI APURIMAC - CUSCO TR. 5: DV. COLQUEMARCA - VELILLE-4117	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	0.00	144,700.00	179,731.00	101,343.00	289,952.00	7,921,923.00	10,519,200.00										
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	144700.42	179731.06	101343.36	289951.80	7921922.93	8,637,649.57										
AOI00107801024 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CHAMAYA - JAEN - SAN IGNACIO - PUENTE LA BALSA REGION CAJAMARCA-2705	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	176.39	176.39	176.39	176.39	176.39	100	40	0.00	0.00	0.00	21,339.00	19,136.00	77,321.00	652,693.00										
				EJEC.	0.00	0.00	176.39	176.39	176.39	176.39	176.39			0.00	0.00	0.00	21339.20	19135.73	77320.83	117,795.76										
AOI00107801026 - ESTUDIO DE PERFIL HUALLANCA - DV. ANTAMINA, INCLUYE VIA DE EVITAMIENTO-3070	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0	0	114,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00										
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			114239.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,239.69										
AOI00107801028 - ESTUDIO DE PERFIL HUANCAYO - IZCUCHACA-3080	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.P.	0	0.00	803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00										
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	802.85	0.00	0.00	0.00	0.00	802.85										
AOI00107801029 - PERFIL (INVIERTE) CUSCO - PISAC - URUBAMBA - QLLANTAYTAMBO (VARIANTE HANCALLE)-3449	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.30	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,442.00										
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
AOI00107801031 - MANTENIMIENTO RUTINARIO ABRA CRUZ CHIQUITA - TABACONAS - AMBATO-3244	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100	40	0.00	0.00	0.00	0.00	44,691.00	5,632.00	723,654.00										
				EJEC.	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			0.00	0.00	0.00	0.00	44690.85	5632.00	50,322.85										
AOI00107801032 - MANTENIMIENTO RUTINARIO QUEBRADA HONDA (KM. 118-000) ? VÍA EVITAMIENTO (KM. 120-813)-3801	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	83	42	0.00	0.00	0.00	0.00	49,783.00	48,778.00	336,086.00										
				EJEC.	2.81	2.81	0.00	2.81	2.81	2.81	2.81			0.00	0.00	0.00	0.00	49782.86	48777.54	98,560.40										
AOI00107801033 - MANTENIMIENTO RUTINARIO PROGRESO - MATARA -3818	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	34.20	34.20	34.20	34.20	34.20	34.20	34.20	100	50	0.00	0.00	0.00	22,586.00	0.00	85.00	174,902.00										
				EJEC.	34.20	34.20	34.20	34.20	34.20	34.20	34.20			0.00	0.00	0.00	22585.64	0.00	85.00	22,670.64										
AOI00107801034 - MANTENIMIENTO RUTINARIO ROSASPATA - COLIPA - FRONTERA BOLIVIA-3822	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	41.26	41.26	41.26	41.26	41.26	100	40	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	81,030.00										
				EJEC.	0.00	0.00	41.26	41.26	41.26	41.26	41.26			0.00	0.00	0.00	4750.00	0.00	0.00	4,750.00										
AOI00107801036 - ESTUDIO DEFINITIVO CERRO DE PASCO - TINGO MARÍA-1605	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.10	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733,230.00										
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
AOI00107801040 - SUPERVISIÓN DE OBRAS MOLLEPATA - PALLASCA-2302	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	S.P.	0	0.00	161,877.00	324,576.00	0.00	0.00	0.00	2,947,961.00										
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	161876.99	324576.30	0.00	0.00	0.00	486,453.29										
AOI00107801041 - MANTENIMIENTO RUTINARIO SANTA - CHUQUICARA - PTE. HUAROCHIRI -3825	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	100	50	0.00	0.00	0.00	70,340.00	5,155.00	5,155.00	458,354.00										
				EJEC.	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00			0.00	0.00	0.00	70339.60	5155.36	5155.36	80,650.32										
AOI00107801042 - MANTENIMIENTO RUTINARIO MOLINOPAMPA - PTE HUAROCHIRI - SRJHAS (EMP PE-14C)-3826	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	126.00	126.00	0.00	0.00	126.00	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	194,202.00										
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	126.00			0.00	0.00	0.00	0.00	2100.00	0.00	2,100.00										
AOI00107801043 - MANTENIMIENTO RUTINARIO PUQUINA - CHACHAHUAYO - LIMITE MOQUEGUA / AREQUIPA-4130	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100	50	0.00	0.00	30,887.00	44,066.00	0.00	48,584.00	205,163.00										
				EJEC.	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00			0.00	0.00	30886.77	44065.59	0.00	48583.68	123,536.04										
AOI00107801044 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARETE - LUNAHUANA - DV. YALUYOS - CHUPACA - HUANCAYO - DV. PAMPAS-4148	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	352.05	352.05	352.05	352.05	352.05	100	40	0.00	0.00	0.00	183,953.00	247,199.00	85,420.00	1,169,060.00										
				EJEC.	0.00	0.00	352.05	352.05	352.05	352.05	352.05			0.00	0.00	0.00	183953.40	247199.26	85419.90	516,572.56										
AOI00107801045 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CASCAS - CONTUMAZA - CHILETE-1126	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	75.17	75.17	75.17	75.17	75.17	100	40	0.00	0.00	0.00	12,920.00	0.00	225,151.00	798,671.00										
				EJEC.	0.00	0.00	75.17	75.17	75.17	75.17	75.17			0.00	0.00	0.00	12919.50	0.00	225151.54	238,071.04										
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:											75.36	48.19	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01: 1,977,564,708.50																	
OEI.08 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																														
AEI.08.01 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ARTICULADOS, AUTOMATIZADOS Y TRANSPARENTES EN EL MTC																														
AOI00107800145 - GESTION ADMINISTRATIVA GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA-1147	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	296.00	513.70	716.00	765.30	747.00	727.00	7,824.00	88	42	6,792,176.00	7,361,171.00	6,829,186.00	8,101,638.00	7,299,032.00	8,889,574.00	106,656,187.00										
				EJEC.	325.00	534.00	719.00	607.00	582.00	557.00	3,324.00			6792176.13	7361171.31	6829185.94	8101638.69	7299031.87	8889574.01	45,272,777.95										
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.01:											88.29	42.48	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.01: 45,272,777.95																	
EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL:											75.38	48.18	EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL: 2,022,837,486.45																	

- (i) En el reporte se consideran solo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado “Aprobado”, tanto en seguimiento como en Reprogramación.
- (ii) El “% Avance” del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente [enlace](#)
- (iii) Las siglas ‘S.I.’ significan ‘seguimiento incompleto’ y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.
- (iv) Las siglas ‘S.P.’ significan ‘sin programación’ y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.

Los resultados al primer semestre del 2021: son los siguientes 67% (321) logro la meta, el 16% (75) se encuentran en proceso y el 18%(84), sin ejecución. Los que se encuentran en proceso y sin ejecución corresponden principalmente al saneamiento físico legal entre otras por la demora en los demora de emisión de certificado de búsqueda catastral por SUNARP, tramite en SBN, clima adverso para el mantenimiento rutinario. Asimismo, el número de las actividades operativas creció en 33% explicado por la necesidad de ejecutar intervenciones no programadas en el POI consistente con el PIA 2021. Las AO e inversiones (202) incorporadas al mes de junio se orientan a la adquisición de estructuras metálicas para puentes modulares, atención de emergencias en departamentos, mantenimiento periódico, ficha técnica estándar, estudios de perfil, estudios definitivos, mantenimiento rutinario, creación de la unidad zonal

Ultima actualización 30/07/2021 18:27:25

Guardar

Cancelar