

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2017
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL 30 DE JUNIO 2017
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 484 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	Cód. SIAT	PROYECTOS	Pto. Part.	Estado (1)	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO		EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTES					EJECUCION TOTAL ACUMULADA 31/03/2017	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 0%	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/	
									PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS					TOTAL EJECUTADO 2017 1/
			EDUCACION					97,878,719.00	26,669,013.00	44,160,314.00	239,974.00	-	-	-	55,492.00	295,466.00		18,202,175.67		
1.		001621	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION			GRC-VARIOS	Multidistrital	575,452.00								#DIV/0!				
2.	250023	107020	Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa Inicial N° 146 - AA. HH. Keiko Sofia - Ventanilla - Callao		F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	2,540,492.00		193,132.00	10,140.00				10,140.00	5.3	2,425,714.38	95.5	100.0	LIQUIDADO CON RGR 017-2016-GRC-GRI DEL 05-08-2016
3.	226924	101945	Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria de la IE 5130-4 Chavnillo en el AA.HH. Chavnillo, Distrito de Ventanilla, Callao		V	GRC-GRI	Ventanilla	3,992,406.00		320,836.00							43,588.52	1.1		NUEVO PROCESO DE CONVOCATORIA DE CONSULTORIA PARA ELABORAR EXPEDIENTE TECNICO. (YA QUE FUE DECLARADO DESIERTO)
4.	261666	107307	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE N 142 - AA.HH. PACHACUTE - SECTOR B VENTANILLA - CALLAO-CALLAO		F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	2,308,283.00	2,673,674.00	2,879,433.00							131,782.23	5.7		OBRA OTORGADA, POR INICIAR LA EJECUCION.
5.	2263027	263027	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 192 EN EL AA.HH CARLOS GARCIA RONCEROS, EN EL PROYECTO ESPECIAL NUEVO PACHACUTE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		V	GRC-GRECYD	Ventanilla	2,465,167.00	2,344,602.00	2,344,602.00							72,338.48	2.9	60.0	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO.
6.	2265630	265630	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 136 NIÑOS DE MARÍA EN EL AA.HH. SARITA COLONIA, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		V	GRC-GRECYD	Callao	1,996,898.00		200,147.00										NUEVO PROCESO DE CONVOCATORIA DE CONSULTORIA PARA ELABORAR EXPEDIENTE TECNICO. (YA QUE FUE DECLARADO DESIERTO)
7.	2269578	269578	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N 161 DISTRITO MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		V	GRC-GRECYD	Mi Perú	2,968,893.00	2,838,853.00	2,838,853.00							78,023.72	2.6	60.0	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO.
8.	2271603	271603	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N 159 DISTRITO MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		V	GRC-GRECYD	Mi Perú	3,022,049.00	2,892,049.00	2,892,049.00							67,024.20	2.2	60.0	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO.
9.	251082	107305	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE N 149- AA.HH. AVIPAMA VENTANILLA - CALLAO-CALLAO		F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	2,482,325.00		2,717,677.00	229,834.00			229,834.00	8.5		343,156.28	13.9		OBRA OTORGADA, POR INICIAR LA EJECUCION.
10.	180344	150147	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DEL CALLAO, DISTRITO DE BELLAVISTA - REGION CALLAO.		F 1 5	GRC-GRI	Callao	36,252,674.00		18,801,313.00							5,248,538.78	14.5		CONTRATO RESUELTO POR LA ENTIDAD, EN LAUDO ARBITRAL. SE TIENE EL LAUDO DEL PROYECTISTA, SE ESTA A LA ESPERA DEL LAUDO DEL CONTRATISTA
11.	254002	178710	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE N 150- COPP. EL MIRADOR - NUEVO PACHACUTE - VENTANILLA - CALLAO		F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	2,845,181.00	3,562,634.00	3,860,722.00							112,361.17	3.9		OBRA OTORGADA, POR INICIAR LA EJECUCION.
12.	250389	107167	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 148 AA.HH. 7 DE JUNIO Y CC.FP. CONFRATERNIDAD- VENTANILLA - CALLAO		F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	2,792,718.00		2,709,252.00							125,253.85	4.5		OBRA OTORGADA, POR INICIAR LA EJECUCION.
13.	2205006	205006	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 68 PAZ Y AMOR, EN EL DISTRITO LA PERLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		V	GRC-GRI	Callao	3,843,256.00		227,124.00										NUEVO PROCESO DE CONVOCATORIA DE CONSULTORIA PARA ELABORAR EXPEDIENTE TECNICO. (YA QUE FUE DECLARADO DESIERTO)
14.	223144	160870	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEI N 82 PASTORCITOS DE OQUENDO - A.H. OQUENDO - CALLAO - CALLAO		F 1 5	GRC-GRI	Callao	1,426,103.00		19,957.00				9,309.00	9,309.00	46.8	1,664,791.64	116.7	100.0	OBRA LIQUIDADADA RGR 045-2015-GRI DEL 12/10/2015.
		269932	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA IE N 5149, EN EL BARRIO XII - PACHACUTE. DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO		V	GRC-GRI	Ventanilla	9,164,605.00	8,385,634.00	250,000.00										SIN INFORME
		204418	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA IE I N 999-CORAZON DE MARÍA - ANEXO EN EL AA.HH. HIJOS DE VILLA LOS REYES, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - REGION CALLAO		F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	3,777,810.00		33,257.00				33,256.00	33,256.00	100.0	4,590,247.64	121.7	100.0	OBRA LIQUIDADADA RGR 014-2014-GRI DEL 11/03/2014.
17.	2265042	2265042	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA IE. 5077. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		V	GRC-GRECYD	Callao	7,632,550.00		243,407.00										SIN INFORME
	2263574	263574	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA IE N 98 NINITO JESUS DE PRAGA, AA.HH. MARQUEZ, DISTRITO CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		V	GRC-GRI	Callao	3,062,366.00		219,511.00										SIN INFORME
	204106	2163300	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA IE I N 140, EN EL AA.HH EL GOLFO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO		F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	2,641,973.00	3,396,115.00	3,396,115.00							98,237.67	3.7	75.0	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO.



PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2017
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL 30 DE JUNIO 2017
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	Cód. SIAF	PROYECTOS	Pro. Part.	Estado (1)	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO		EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTES							EJECUCION TOTAL ACUMULADA 31/03/2017	AVANCE FINANCIERO O ACUMULADO %	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/	
									PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL EJECUTADO 2017 1/	AVANCE FIN. %					
20.	155802	2145927	SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.1. 02 PASITOS DE JESUS - CALLAO-CALLAO		F 1 5	GRC-GRI	Callao	2,684,970.00		12,927.00						12,927.00	12,927.00	100.0	3,192,117.15	118.9	100.0	OBRA LIQUIDAD RGR 013-2015-GRI DEL 12/03/2015.
			CULTURA Y DEPORTE					21,628,511.00		263,783.00						245,119.00	245,119.00		3,520,300.74			
21	281512	180350	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA NORTE DEL CALLAO, DISTRITO DEL CALLAO - CALLAO		F 1 5	GRC-GRI	Callao	9,063,426.00		238,425.00						238,424.00	238,424.00	100.0	333,516.86	3.7		LOSA DEPORTIVA EX FUNDO COMPLEJO MARQUEZ LIQUIDAD RGR 010-2017-GRI DEL 07-04-2017.
22	258480	177780	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA VENTANILLA CENTRO - DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO		F 1 5	GRC-GREyD	Ventanilla	2,662,005.00		14,162.00									2,073,897.77	77.9		6 LOSAS DEPORTIVAS LIQUIDADAS EN AÑO 2014 Y 2017.
23.	264157	185184	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA PACHACUTEC, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO		F 1 5	GRC-GREyD	Ventanilla	9,274,830.00		6,096.00						6,695.00	6,695.00	100.0	640,531.71	6.9		LOSA COSMOVISION OBRA LIQUIDAD CON RGR 006-2017-GRI Y LOSA SOL Y MAR OBRA LIQUIDAD CON RGR 007-2017-GRI.
24.	201810	150422	MEJORAMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL REGIONAL DE LA POBLACION ESTUDIANTIL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		F 1 5	GRC-GRDE	Callao	628,250.00		4,500.00									472,354.40	75.2		OBRA SIN INFORME.
			SALUD					16,346,816.00	6,828,755.00	507,678.00	48,984.00					78,826.00	127,810.00		4,190,944.84			
25	143140	112478	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Jose Olaya - Callao		F 1 5	GRC-GRI	Callao	3,138,362.00		262,756.00						78,826.00	78,826.00	30.0	4,101,960.84	130.7		EN PROCESO EJECUCION DE SALDO DE OBRA
26.	232190	173445	Mejoramiento del Servicio de Salud en el Centro de Salud BOCANEGRA I-3, de la Micro Red Sesquicentenario del Distrito de Callao, Provincia del Callao, Región Callao.		V	GRC-GRI	Callao	7,434,804.00	6,828,755.00									#DIV/0!	22,000.00	0.3	50.0	EN PROCESO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, POR ADMINISTRACION DIRECTA. EN ADAPTACION DE LOS CAMBIOS SUGERIDOS POR LA DIRESA - EN AVANCES DE LAS ESPECIALIDADES DE ELECTRICAS Y SANITARIAS.
27.	237053	173444	Mejoramiento del Servicio de Salud en el Centro de salud Aeropuerto - 12, de la Micro Red Aeropuerto del Distrito de Callao, provincia y Región Callao.		V	GRC-GRI	Callao	5,773,650.00		244,922.00	48,984.00					48,984.00		20.0	66,984.00	1.2	25.0	EN ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
			TRANSPORTE					847,413,703.30	45,590,805.00	112,310,185.00	27,788,993.00					10,789,997.00	38,578,990.00	164.73	1,127,271,758.49			
28.	48520	055803	Construcción de la Via Costa Verde - Costanera Tramo - Callao		F 1 5	GRC-GRI	Callao	284,221,686.00	44,042,525.00	69,479,546.00	27,788,993.00						27,788,993.00	40.0	478,202,851.80	168.2	89.0	OBRA EN EJECUCION.
29.	64410	001106	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN AH KUMAMOTO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO PROVINCIA CONSTITUCIONAL		V	GRC-GRI	Callao	154,369.00		1,868.00									52,800.51	34.2		SIN INFORME
30.	200802	150148	MEJORAMIENTO DE CALLES DEL AA. HH. AMPLIACION A - VENTANILLA ALTA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO		F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	790,980.30		1,061,453.00									44,000.00	5.6		ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO.
31.	211792	105900	MEJORAMIENTO DE CALLES DEL A.H. JOSE OLAYA BALANDRA , DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO		F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	14,788,388.00		12,910,000.00									255,000.00	1.7		ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO.
32.	97241	092844	REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ZONA SUR DEL CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO		F 1 5	GRC-GRI	Callao	5,955,813.00		5,656,375.00									283,934.96	4.8		ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO.
33.	161621	160434	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. LOS CEDROS I ETAPA , DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO		F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	11,663,023.00		4,970,000.00									199,000.00	1.7		EN PROCESO DE CONTRATACION DEL CONSULTOR PARA EL EXPEDIENTE TECNICO
34.	207404	154527	Mejoramiento de Calles en el AA. HH. Virgen de Guadalupe, Distrito Ventanilla, Provincia del Callao - Región Callao.		F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	4,259,920.00	1,548,280.00	5,596,919.00					2,677,670.00	2,677,670.00	47.8	2,761,384.45	64.8	34.0	OBRA EN EJECUCION SUSPENDIDA.	
			PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA, ESTUDIOS DE PREINVERSION					12,653,472.00	6,970,277.00	3,261,982.00					695,496.00	695,496.00	107.08	14,313,036.78				
	n.a.	001021	Estudios de Preinversión			GRC-VARIOS	Multidistrital		6,970,277.00	2,761,982.00					195,496.00	195,496.00	7.1	195,496.00	#DIV/0!			SIN INFORME
	80849	062460	CONSTRUCCION DE SALAS DE CONVENCIONES Y REUNIONES EN LA FORTALEZA REAL FELIPE, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO PROVINCIA CONSTITUCIONAL		V	GRC-GRI	Callao	12,653,472.00		500,000.00					500,000.00	500,000.00	100.0	14,117,540.78	111.6			SIN INFORME
			ORDEN PUBLICO					3,840,454.00		3,736,979.00									103,475.06			



