

				EJEC.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
A0I00107800544 - ESTUDIO DEFINITIVO 11 PUNTES EN LA RUTA PE-1NR- TAMBOGRANDE - MORROPÓN - CHULUCANAS-2674	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.10				0.00	0.00	0.00	1,333,260.00	335,763.00	0.00	4,562,493.00	
				EJEC.		0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.10	100	100		0.00	0.00	0.00	1333299.63	335763.05	0.00	1,669,022.68	
A0I00107800546 - OBRAS OYÓN - AMBO, TR. 2-2713	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.		0.20	0.00	0.00	0.90	0.70	1.83	8.33				805,850.00	2,109,025.00	396,737.00	0.00	9,178,024.00	0.00	33,286,765.00	
				EJEC.		0.21	0.00	0.00	1.15	0.00	1.84	3.20	88	38		805849.98	2109025.29	396737.09	0.00	9178023.94	0.00	12,489,636.30	
A0I00107800547 - SUPERVISIÓN DE OBRAS OYÓN - AMBO, TR. 2-2714	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00				879,573.00	592,607.00	0.00	2,793.00	1,030,742.00	0.00	3,055,461.00	
				EJEC.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0		879572.98	592606.87	0.00	2793.00	1030742.28	0.00	2,505,715.13	
A0I00107800552 - PACRI VIA EVITAMIENTO JULIACA-2724	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.		22.00	3.00	19.00	1.00	1.00	54.00	205.00				3,141,785.00	696,665.00	3,006,530.00	3,137,867.00	4,445,761.00	3,938,527.00	39,431,311.00	
				EJEC.		22.00	3.00	19.00	10.00	14.00	32.00	100.00	100	49		3141785.27	696664.54	3006530.18	3137867.05	4445760.62	3938527.01	18,367,134.61	
A0I00107800574 - ESTUDIO DE PERFIL DV. URCÓS - SICUANI / EL DESCANSO - SICUANI / SAN GENARO - COMBAPATA / DV. SICUANI - PHINAYA-2792	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.35				0.00	0.00	305,011.00	0.00	0.00	0.00	442,269.00	
				EJEC.		0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15	100	43		0.00	0.00	305912.40	0.00	0.00	0.00	305,012.40	
A0I00107800575 - ESTUDIO DE PERFIL DV. CHIGUATA - SANTA LUCÍA - MAÑAZO / IMATA - HÉCTOR TEJADA / PISCANA - YAUARI - SAN GENARO / EMP. PE-35K - EVITAMIENTO YAUARI-2793	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.60				0.00	0.00	0.00	0.00	582,926.00	0.00	699,511.00	
				EJEC.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.25	83	42		0.00	0.00	0.00	0.00	582926.27	0.00	582,926.27	
A0I00107800577 - ESTUDIO DE PERFIL KIMBIRI - KEPASHATO - QUILLABAMBA - SANTA TERESA - PTE. HIDROELECTRICA-2795	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.05	0.20				0.00	0.00	0.00	0.00	413,309.00	0.00	413,309.00	
				EJEC.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15	75	75		0.00	0.00	0.00	0.00	413308.82	0.00	413,308.82	
A0I00107800591 - ESTUDIO DE PERFIL INTERCAMBIO VIAL MORALES DUAREZ, RUTA PE-20B-2880	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,146.00	
				EJEC.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0I00107800594 - ESTUDIO DEFINITIVO LIMA - CANTA (RECONSTRUCCIÓN Y SALDO DE OBRA: LA CABANA, YASO Y CANTA)-1445	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45				0.00	421,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119,095.00	
				EJEC.		0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	100	56		0.00	421661.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,661.91
A0I00107800595 - SUPERVISIÓN DE OBRAS PUENTE PICHARI-2897	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,602,125.00	
				EJEC.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0I00107800596 - SUPERVISIÓN DE OBRAS SANTA MARIA - SANTA TERESA - MACCHUPICCHU-2898	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00				0.00	0.00	3,690,793.00	0.00	0.00	0.00	4,566,353.00	
				EJEC.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0		0.00	0.00	3690793.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3,690,793.07
A0I00107800597 - ESTUDIO DEFINITIVO 12 PUNTES, PE-1N: SULLANA - AGUAS VERDES (KM. 000-000 - KM. 273-800)-2911	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,452.00	
				EJEC.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0I00107800607 - OBRAS PRO REGIÓN PUNO, TR 2 (MACARI / SANTIAGO DE PUJUJA / CHUPA / MUÑANI / INCHUPALLA / HUATA / CABANA)-2957	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.		19.64	6.83	4.35	6.00	5.00	5.00	76.82				0.00	3,756,699.00	1,262,243.00	724,526.00	724,610.00	1,375,866.00	18,791,818.00	
				EJEC.		19.64	6.83	4.35	4.36	6.92	5.00	47.10	101	61		0.00	3756698.87	1262243.31	724525.91	724610.39	1375866.24	7,843,944.72	
A0I00107800608 - SUPERVISIÓN DE OBRAS PRO REGIÓN PUNO, TR 2 (MACARI / SANTIAGO DE PUJUJA / CHUPA / MUÑANI / INCHUPALLA / HUATA / CABANA)-2958	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00				0.00	294,197.00	0.00	0.00	93,266.00	0.00	900,000.00	
				EJEC.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0		0.00	294196.75	0.00	0.00	93265.54	0.00	387,462.29	
A0I00107800609 - OBRAS PRO REGIÓN PUNO, TR 3 (OCUVIRI / PALCA / ARAPA)-2959	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	13.00	75.00				0.00	0.00	0.00	0.00	2,589,936.00	4,487,483.00	17,957,508.00	
				EJEC.		0.00	0.00	0.00	7.50	12.96	14.50	34.96	140	47		0.00	0.00	0.00	0.00	2589935.74	4487482.59	7,077,418.33	
A0I00107800610 - SUPERVISIÓN DE OBRAS PRO REGIÓN PUNO, TR 3 (OCUVIRI / PALCA / ARAPA)-2960	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00				0.00	0.00	295,606.00	0.00	246,727.00	134,279.00	1,200,000.00	
				EJEC.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0		0.00	0.00	295606.42	0.00	246726.91	134279.17	696,412.50	
A0I00107800611 - OBRAS PRO REGIÓN PUNO, TR 4 (MAÑAZO / LAQUINA GRANDE/ PALERMO / PIÑUTA / PISACOMA / AZANCALLE / CHURO)-2961	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.		6.00	0.00	0.00	5.00	5.00	13.00	45.00				2,723,609.00	1,182,940.00	0.00	0.00	0.00	2,214,370.00	11,342,616.00	
				EJEC.		6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.47	29.47	102	65		2723609.27	1182940.45	0.00	0.00	0.00	2214369.58	6,120,919.30	
A0I00107800612 - SUPERVISIÓN DE OBRAS PRO REGIÓN PUNO, TR 4 (MAÑAZO / LAQUINA GRANDE/ PALERMO / PIÑUTA / PISACOMA / AZANCALLE / CHURO)-2962	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00				236,862.00	55,863.00	0.00	0.00	5,930.00	0.00	900,000.00	
				EJEC.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0		236861.92	55862.70	0.00	0.00	5929.52	0.00	298,654.14	
A0I00107800613 - PACRI OYÓN - AMBO, TR. 2-2983	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.		0.00	7.00	1.00	1.00	1.00	0.00	30.00				0.00	56,492.00	209,873.00	549,525.00	48,016.00	730,861.00	6,882,471.00	
				EJEC.		0.00	7.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8.00	80	27		0.00	56491.90	209872.50	549525.47	48016.32	730860.84	1,594,767.03	
A0I00107801812 - OBRAS RED VIAL N 5 (CARRETERA ANCÓN-HUACHO-PATIVILCA)-0059	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	
				EJEC.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0I00107801813 - SUPERVISIÓN DE OBRAS PASO A DESNIVEL PE-1N, KM 200-000 (PANAM. NORTE)-4763	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01				0.00	0.00	0.00	41,860.00	37,856.00	25,215.00	200,000.00	
				EJEC.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0		0.00	0.00	0.00	41859.92	37856.17	25215.42	104,931.51	
A0I00107801814 - PERFIL TÚNEL LA VERÓNICA Y ACCESOS-3459	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,189.00	
				EJEC.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0I00107801815 - ESTUDIO DEFINITIVO DV. YANACOCCHA - HUALGAYOC (CULMINACIÓN DE OBRA)-4624	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	943,569.00	
				EJEC.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0I00107801816 - ESTUDIO DEFINITIVO SAN MARCOS - CAJABAMBA (CULMINACIÓN DE OBRA)-4621	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,150.00	
				EJEC.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0I00107801819 - MANTENIMIENTO RUTINARIO SANTA - CHUQUICARA-PTE HUAROCHERI -4459	Muy Alta	KILOMETRO	No Acumulado	PROG.		108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	108.00	108.00				0.00	1,042,775.00	874,449.00	421,639.00	1,357,750.00	1,302,714.00	8,478,357.00	
				EJEC.		108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	108.00	108.00	100	50		0.00	1042774.54	874448.86	421638.62	1357750.04	1302714.37	4,999,326.46	

Los resultados al primer semestre del 2021: son los siguientes 67% (321) logro la meta, el 16% (75) se encuentran en proceso y el 18%(84), sin ejecución. Los que se encuentran en proceso y sin ejecución corresponden principalmente al saneamiento físico legal entre otras por la demora en los demora de emisión de certificado de búsqueda catastral por SUNARP, tramite en SBN, clima adverso para el mantenimiento rutinario. Asimismo, el número de las actividades operativas creció en 33% explicado por la necesidad de ejecutar intervenciones no programadas en el POI consistente con el PIA 2021. Las AO e inversiones (202) incorporadas al mes de junio se orientan a la adquisición de estructuras metálicas para puentes modulares, atención de emergencias en departamentos, mantenimiento periódico, ficha técnica estándar, estudios de perfil, estudios definitivos, mantenimiento rutinario, creación de la unidad zonal

Ultima actualización 30/07/2021 18:27:25

Guardar

Cancelar