



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

PROVIAS Nacional

INFORME DE EVALUACIÓN
DE IMPLEMENTACIÓN DEL
POI al III TRIMESTRE

2019





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Proviás Nacional

CARGO

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"


MEMORÁNDUM N° 2661-2019-MTC/20

A : ING. PAUL WERNER CAIGUARAY PÉREZ
Director General de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OGPP)

ASUNTO : Evaluación de la Implementación del POI Anual 2019 modificado – III trimestre.

REFERENCIA : a) Correo de fecha 06-11-2019
b) Memorándum (M) N° 218-2019-MTC/09
c) Memorándum (M) N° 201-2019-MTC/09

FECHA : Lima, 22 NOV 2019



- Me dirijo a usted en atención al documento de la referencia b), mediante el cual reitera la remisión del Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional del año 2019 modificado, correspondiente al III trimestre, estableciendo como fecha límite hasta el 25 de octubre del presente.

Al respecto, como ha sido comunicado oportunamente a los responsables en la OPLACT, al término de cada mes, las unidades funcionales de Proviás Nacional, requieren de un tiempo razonable (estimado de 35 días adicionales de culminado el mes) para la revisión y aprobación de las metas de producción física¹, a ello debe considerarse las inconsistencias en los datos del file exporta del aplicativo CEPLAN², debido a que dicha información es insumo para la elaboración del Informe de Evaluación. Cabe indicar que el citado Informe ha sido concluido y registrado en el aplicativo CEPLAN el 30 de octubre del presente.

Por otro lado, con fecha 6 de noviembre del presente, la OPLACT, nos envió un correo donde comunica que las cifras oficiales de la meta financiera que deben ser registradas en el aplicativo CEPLAN son las del aplicativo SIAF consulta amigable³ (SIAF Web) y no del SIAF-RP, identificándose que desde el mes de julio presenta diferencias entre sí; ante esta situación se sugiere realizar la consistencia de la meta financiera entre los diferentes aplicativos del SIAF al cierre de cada mes a nivel de Pliego, lo que conllevará a minimizar el riesgo de diferencia en la meta financiera.

En el contexto de lo señalado, se adjunta el Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional del año 2019 modificado al III trimestre, el cual fue remitido a la dirección electrónica gquintanilla@mtc.gob.pe.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

Ing. Carlos Lozada Contreras

Director Ejecutivo

PROVIAS NACIONAL

Expediente N° E-157191, 143378-2019/5DCEN

Hoja de Ruta N° 339629,314574-2019



¹Proviás Nacional, ha solicitado a la OPLACT, coordinar con el CEPLAN para ampliar los plazos de la entrega del informe, lo cual es explicado por la importancia que tiene la calidad de datos a registrarse.

²El CEPLAN, atiende las observaciones informadas, sin embargo la consistencia entre las diferentes herramientas informáticas de los órganos rectores, demanda tiempo adicional.

³La OPLACT, no comunicó en su oportunidad cual sería la fuente de datos para el registro de la meta financiera.

INDICE

Introducción	4
1. Resumen Ejecutivo	5
2. Análisis del cumplimiento de las metas físicas de las Actividades Operativas e Inversiones.....	6
2.1. Modificaciones del POI en correspondencia con el presupuesto al tercer trimestre	6
2.2. Priorización y modificación de las actividades operativas e inversión	8
2.3. Modificación de la meta financiera por centro de costo.....	8
2.4. Evaluación del cumplimiento de actividades operativas e inversiones	9
2.4.1 Evaluación de cumplimiento por centro de costo.....	9
2.4.2 Evaluación según la cadena de valor público de Provias Nacional	11
2.4.2.1. Insumos	12
2.4.2.2. Actividades Operativas.....	16
2.4.2.3. Inversión.....	18
2.4.2.4. Productos intermedios (sub productos)	20
2.4.2.5. Productos.....	22
2.4.2.6. Sistemas Administrativos	24
2.4.3 Resultados en el periodo.....	24
2.4.4 Principales problemas en la gestión del POI	24
2.4.4.1 Gestión de productos y proyectos	24
2.4.4.2 Gestión del aplicativo CEPLAN	25
2.4.5 Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas.....	26
2.4.5.1 Gestión de productos y proyectos	26
2.4.6 Medidas de mejora continua	26
3. Conclusiones y recomendaciones	27
4. Anexos	28
Anexo 1: Evolución del indicador porcentaje de la red vial pavimentada	29
Anexo 2: Evolución del indicador porcentaje de la red vial nacional pavimentada en buen estado	30
Anexo 3: Meta física según Sistema Administrativo.....	31
Anexo 4: Avance del POI 2019 al III Trimestre según Nivel de Intervención de infraestructura	34
Anexo 5: Avance del POI 2019 al III Trimestre por Centro de Costos	35
Anexo 6: Avance del POI 2019 al III Trimestre según fase de la infraestructura	36

INDICE DE TABLAS

Tabla 1 : Actividades Operativas (AO) e Inversiones en el POI aprobado y modificado	6
Tabla 2: Priorización y modificación de actividades operativas e inversiones.....	8
Tabla 3 : Modificación al POI en correspondencia al PIM según centro de costos	8
Tabla 4: Cumplimiento de las actividades operativas según centro de costo	9
Tabla 5: Plan Anual de Contrataciones a setiembre 2019.....	13
Tabla 6: Avance en procedimientos convocados según unidad funcional.....	13
Tabla 7: Procedimientos de selección no convocados.....	14
Tabla 8: Personal contratado al 30 de septiembre del 2019	15
Tabla 9: Practicantes al 30 de septiembre del 2019	16
Tabla 10: Metas de producción de las actividades operativas	17
Tabla 11: Metas de producción de inversión.....	18
Tabla 12: Estudios aprobados según ciclo de la inversión	20
Tabla 13: Mantenimiento en la red vial nacional financiada con el Presupuesto 2019	22
Tabla 14: Carreteras terminadas con solución definitiva (98 Km.).....	22
Tabla 15: Carreteras (tramos) terminadas con Solución básica (531 Km.).....	23
Tabla 16: Puentes Definitivos construidos (21 Puentes = 945 m)	23
Tabla 17: Puentes modulares instalados (21 Puentes = 638 m).....	24
Tabla 18: Indicadores de Desempeño.....	24

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Cumplimiento de metas programadas al III Trimestre	11
Gráfico 2: Cadena de Valor Público de PVN.....	12

Introducción

El informe de evaluación de implementación del POI se ha elaborado tomando en consideración la Guía para el Planeamiento Institucional Modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD.

El POI 2019 de Provias Nacional, para el cumplimiento de los objetivos previstos en el PEI vigente, se concentra principalmente en la ejecución de los proyectos de inversión en la RVN, que tienen un periodo de ejecución en promedio de 9.4 años para carreteras de una longitud de 50 Km. Siendo así, el seguimiento a la inversión es operativa y estratégica; es decir, a corto, mediano y largo plazo. Debido a ello, el presente informe, se elabora al tercer trimestre del 2019, en donde destacan las obras de carreteras terminadas y el mantenimiento de la RVN por su aporte a los indicadores del objetivo estratégico institucional 02-OEI.02: Mejorar el nivel de la Infraestructura vial para la integración interna y externa de nuestro país.

La evaluación de implementación del POI es una tarea que guía la gestión, en base a información real y confiable, analiza los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de la meta física y financiera de las actividades operativas e inversiones.

Por otro lado, es pertinente señalar que el uso de la herramienta el Aplicativo CEPLAN V.01 ha contribuido parcialmente a fortalecer la fase de ejecución del POI, puesto que es necesario realizar mejoras en la funcionalidad e implementar la migración de datos financieros del SIAF para evitar la digitación de las metas y ejecución de las mismas.

En ese contexto, se ha elaborado el presente documento que contiene información importante de las dificultades y oportunidades de mejora en la gestión del POI 2019. El Resumen Ejecutivo contiene en forma breve y objetiva, el análisis de los aspectos más importantes de la gestión del POI. En el numeral 2 se analiza las variaciones al POI aprobado en consistencia con el PIA y PIM, la modificación de la meta financiera por centro de costo; la evaluación del cumplimiento de actividades operativas e inversiones por centro de costo, evaluación según la cadena de valor de PVN, resultados de corto plazo, problemas en el uso del aplicativo CEPLAN V.01 y gestión del POI, medidas adoptadas para el cumplimiento de las metas del POI y medidas de mejora continua. En el numeral 3 se emite las conclusiones y recomendaciones de la evaluación y en el numeral 4 se reporta los anexos que contiene la información de las intervenciones del III trimestre y acumulado del año 2019.

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI AÑO 2019 AL III TRIMESTRE

PERIODO DEL PEI	: 2019-2021
SECTOR	: 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO	: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
UNIDAD EJECUTORA	: 007 PROVIAS NACIONAL
FECHA	: 30 DE OCTUBRE DEL 2019

1. Resumen Ejecutivo

Entre las causas que dificultan la mejora del desempeño en la cadena de valor de Proviás Nacional, se tiene principalmente el retraso en la contratación de servicios para la ejecución de actividades operativas e inversión, lo cual está relacionado directamente con la oportunidad en la incorporación de los procedimientos de selección en el PAC. A setiembre del 2019 y respecto al PAC inicial, se incrementaron considerablemente los procedimientos de selección pasando de 82 a 719 (877%) y los montos pasaron de S/ 1,346 a S/ 3, 876 millones (288%) respectivamente. El avance en la ejecución del PAC es de 92%, explicado entre otros por 4 términos de referencia observados (238,1 millones), 16 procedimientos de selección sin requerimiento (S/ 372,8 millones) y 36 procedimientos de selección en acciones preparatorias (S/.155, 2 millones).

Así también, en este periodo se han resuelto 5 contratos: (i) Una obra de solución definitiva de 52 Km, (ii) el mejoramiento con solución básica (149 Km) y conservación por niveles de servicio (344 Km), (iv) 2 contratos de estudio definitivo y obra de 13 puentes y (iv) un contrato de mantenimiento periódico, de reciclado y recapeo de 4 Km.

Asimismo, otras dificultades en la gestión fue la demora en la elaboración de los estudios de perfil para carreteras de solución básica (bajo tránsito) y estudio definitivo (expediente técnico) para carreteras con solución definitiva, a lo que se agrega la demora en la aprobación del Plan de Mejoramiento (instrumento necesario para el inicio e implementación del pavimento); además, laudo arbitral del estudio de perfil, lo que impide convocar concurso público y problemas financieros de los contratistas, que les impide cumplir las obligaciones contractuales.

En inversión, el avance respecto a lo programado de enero a setiembre 2019, se tiene:

- 104% en obras de carretera
- 50% en estudios definitivos debido a que están en revisión o fueron observados los informes presentados.
- 84% de predios pagados en obras de carretera, 28% en construcción de puentes, 98% en carreteras concesionadas cofinanciada y 76% en carreteras auto sostenible. El menor avance se explica por conflictos con la población al negarse a firmar las actas de liberación.

En actividades, el avance respecto a lo programado de enero a setiembre 2019, se tiene:

- 93% de mantenimiento rutinario en red pavimentada.
- 92% de mantenimiento rutinario en carreteras no pavimentadas.
- 92% de conservación por niveles de servicio de carreteras no concesionadas
- 56% de estudios de mantenimiento periódico, porque los informes fueron observados.

- 22% en servicios de mantenimiento periódico (reciclado y recapeo) cuyo bajo avance fue por demora elaboración y aprobación de los DEPT¹ y un contrato resuelto
- 5, 542,947 vehículos controlados en las unidades de peaje administrados por PVN.

En productos, de enero a setiembre 2019, se ha logrado lo siguiente:

- 26,060 Km de Red Vial Nacional definitiva con mantenimiento vial (carreteras concesionadas y concesionadas)
- 629 Km de carreteras rehabilitadas y mejoradas (98 Km con solución definitiva y 531 Km con solución básica)
- 42 puentes construidos e instalados (21 puentes definitivos y 21 modulares)

Como resultado inmediato del mantenimiento periódico y obras de carreteras, los indicadores de desempeño de Provias Nacional al tercer trimestre del 2019 son:

- 81% de red vial pavimentada
- 82% de la red vial nacional pavimentada en buen estado

2. Análisis del cumplimiento de las metas físicas de las Actividades Operativas e Inversiones

2.1. Modificaciones del POI en correspondencia con el presupuesto al tercer trimestre

El POI 2019 de Provias Nacional, aprobado con RM N° 399-2018 MTC/01 (30-May-18) contenía 362 actividades operativas e inversión. Mediante la RM N°1086-2018 MTC/01 (31-Dic-18) se aprueba el POI 2019 consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2019, el mismo que fue aprobado por RM N°1019-2018 MTC/01 ascendente a S/ 6,363 millones (249 actividades operativas e inversión). A setiembre se tienen 456 actividades operativas e inversiones con metas y con un presupuesto de S/ 5,059 millones.

Tabla 1 : Actividades Operativas (AO) e Inversiones en el POI aprobado y modificado

Tipo de Actividad Operativa	POI Aprobado (a)	Variaciones al POI aprobado		% Variación (c)/(b)
		Consistente con el PIA al 01 de enero 2019 (b)	Modificado al 30 de setiembre 2019 (c)	
N° Actividades operativas	39	140	235	68
N° Inversiones	323	109	221	103
Total	362	249	456	83
Presupuesto S/	12,015,421,259	6,363,304,947	5,059,095,788	-20

Nota: El presupuesto Modificado al 30 de setiembre 2019 de 5,059, no considera aquellas actividades e inversiones que no cuenta con programación física en el POI 2019 de acuerdo a CEPLAN. Cabe indicar que el PIM total es 6,294 millones

Fuente: Información del Aplicativo CEPLAN V.01.

Elaboración: OPP

Al tercer trimestre 2019, se realizó modificaciones presupuestarias en el nivel Institucional² y Funcional Programático:

a. Modificación en el Nivel Institucional

¹ Diseño Ejecutivo del Plan de Trabajo

² Habilitaciones y anulaciones entre y dentro de unidades ejecutoras

- Decreto Supremo N° 049-2019-EF y RM N° 097-2019-MTC/01 que asigna un Crédito Presupuestario para continuidad de Inversiones por S/ 23,163,577 en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.
- Decreto Supremo 107-2019-EF y RM N° 239-2019-MTC/01 que asigna Crédito Suplementario, para continuidad de inversiones por S/ 1,794,082 en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.

b. Modificación en el nivel Funcional programático entre unidades ejecutoras

- Resolución Secretarial N° 058-2019-MTC-04 de fecha 20 de Marzo de 2019, autoriza la modificación presupuestal a nivel funcional programático hasta por la suma de S/ 670,000 con cargo a los saldos de libre disponibilidad de Provías Nacional por la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias a favor del Proyecto Especial Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo Lima y Callao (AATE).
- Resolución Secretarial N° 068-2019-MTC-04 de fecha 29 de Marzo de 2019, autoriza la modificación presupuestal a nivel funcional programático hasta por la suma de S/ 33, 528,158 con cargo a los recursos disponibles del Provías Nacional por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios a favor del Proyecto Especial Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo Lima y Callao (AATE).
- Resolución Secretarial N° 079-2019-MTC-04 de fecha 16 de Abril de 2019, autoriza la modificación presupuestal a nivel funcional programático hasta por la suma de S/.49, 521,362 a favor de Provías Nacional para financiar cuatro proyectos de inversión que contractualmente terminan el presente año y no cuentan con el marco presupuestal para atender obligaciones derivadas de los contratos y obligaciones de obra aprobada.
- Resolución Secretarial N° 080-2019-MTC-04 de fecha 17 de Abril de 2019, autoriza la modificación presupuestal a nivel funcional programático hasta por la suma de S/.1, 262,675 con cargo a los recursos de Provías Nacional a favor de U.E. 001 Administración General para financiar el traslado de doce (12) servidores CAS de Provías Nacional por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, asimismo, una modificación por la suma de S/.18,676 a favor de la U.E. 007 Provías Nacional, correspondiente a la incorporación de un (1) servidor CAS por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.
- Resolución Secretarial N° 104-2019-MTC-01 de fecha 28 de Junio de 2019, autoriza la modificación presupuestal a nivel funcional programático hasta por la suma de S/ 35, 000,000 para financiar la continuidad de la inversión del Proyecto Genérico 2027620 Concesiones Viales a cargo de Provías Nacional por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.
- Resolución Secretarial N° 106-2019 MTC/04 de fecha 05 de julio de 2019, autoriza la modificación presupuestal en el nivel funcional programático hasta por la suma de S/. 12, 520,392 con cargo a los recursos de la U.E 007 Provías Nacional de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, S/. 20, 700,000 con cargo a los recursos de la U.E 010 Provías Descentralizado de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios y S/. 30, 556,226 con cargo a los recursos de la U.E 014 Programa Nacional de Telecomunicaciones de la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados a favor de la U.E 012 Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao – AATE para ser destinados a financiar los pagos por kilómetro Tren Recorrido (PKT) de la operación y mantenimiento de la Línea 1 del Metro de Lima, correspondiente al segundo trimestre del año 2019, el mismo que se ejecuta en el Producto 3.000842 “Sistema de Transporte Masivo Operativo y con Mantenimiento”.

- Resolución Secretarial N° 124-2019 MTC/04 de fecha 07 de agosto de 2019 autoriza la modificación presupuestal en el nivel funcional programático hasta por la suma de S/. 50, 000,000 con cargo a los recursos de la U.E 007 Provías Nacional de la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito a favor de la U.E 010 Provías Descentralizado para viabilizar asignación financiera en la fuente de financiamiento ROCC (Endeudamiento Interno) de dicha Unidad Ejecutora.
- Resolución Secretarial N° 165-2019 MTC/04 de fecha 27 de setiembre de 2019 autoriza la modificación presupuestal en el nivel funcional programático hasta por la suma de S/. 80, 000,000 con cargo a los recursos de la U.E 007 Provías Nacional de la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados a favor de la U.E 014 Programa Nacional de Telecomunicaciones para atender el financiamiento del Proyecto de Inversión de Código Único 2250054, 2250056 y 2250146.

2.2. Priorización y modificación de las actividades operativas e inversión

La priorización de las actividades operativas y de inversión, tal como señala la Guía para el Planeamiento Institucional, en el POI aprobado consideró un sólo nivel de prioridad 1 “muy alto” (Ver Tabla N° 2). Esta priorización respondió a un criterio de asignación de recursos, es decir, se fijó con prioridad “muy alta” a las actividades operativas que contaban con presupuesto y con prioridad “alta” a las actividades operativas sin financiamiento.

En la tabla, se puede observar la variación de actividades operativas e inversiones al tercer trimestre (se excluyen las actividades operativas e inversión sin meta física en el periodo).

Tabla 2: Priorización y modificación de actividades operativas e inversiones

Modificación al POI	Prioridad			Total
	1	2	3	
POI aprobado	362			362
POI Consistente con el PIA 1/	249			249
POI Modificado al mes de septiembre 2/	456			456
Actividades Operativas con meta física anual	235			235
Inversiones con meta física anual	221			221

1/ Registrado en el Aplicativo CEPLAN v.01 al 10 de mayo de 2018 – plazo MTC/OGPP.

2/ POI modificado.

Fuente: Información del Aplicativo CEPLAN V.01.

Elaboración: OPP

2.3. Modificación de la meta financiera por centro de costo

La modificación de la meta financiera del POI consistente con el PIA al tercer trimestre 2019, presentó una variación del 1% (reducción de S/ 68 millones). En la siguiente tabla se muestra el dato desgregado según centro de costo.

Tabla 3 : Modificación al POI en correspondencia al PIM según centro de costos

Centro de Costo	Consistente con el PIA al 01 de enero de 2019 (A)	Modificado al 30 de setiembre 2019 (B)	Variación (%)
Administración Interna	119,761,203	122,759,718	3
Subdirección de Estudios	70,174,821	87,392,990	25
Subdirección de Obras de Carreteras	1,462,853,153	1,331,520,931	-9

Centro de Costo	Consistente con el PIA al 01 de enero de 2019 (A)	Modificado al 30 de setiembre 2019 (B)	Variación (%)
Subdirección de Obras de Puentes	849,248,236	757,870,279	-11
Subdirección de Derecho de Vía	342,579,068	460,373,027	34
Dirección de Supervisión	84,327,749	149,144,044	77
Subdirección de Conservación	1,425,272,381	1,414,043,131	-1
Subdirección de Operaciones	126,503,636	140,907,743	11
Dirección General de Programas y Proyectos	1,882,584,700	1,830,809,556	-3
TOTAL	6,363,304,947	6,294,821,419	-1
Variación	-1%	-68,483,528	

Fuente: SIAF-SP

Elaboración: OPP

2.4. Evaluación del cumplimiento de actividades operativas e inversiones

2.4.1 Evaluación de cumplimiento por centro de costo

De las 456 actividades operativas e inversiones, con meta física anual, al tercer trimestre se tienen 444 metas programadas según centro de costo, en tanto que 12 tienen prevista su ejecución en el cuarto trimestre 2019.

Tabla 4: Cumplimiento de las actividades operativas según centro de costo

Centro de Costo	No ejecutado	Bajo (>1%<50%)	Medio (>50%<100 %)	En la meta (igual 100%)	Sobre la meta (>100%)	TOTAL
ADMINISTRACIÓN INTERNA	0	0	0	0	1	1
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	0	0	0	1	0	1
SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	6	15	14	14	7	56
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	0	1	7	6	5	19
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES	3	5	4	8	6	26
SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	13	19	10	22	26	90
SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	10	5	20	41	10	86
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	5	4	35	82	14	140
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	0	0	0	25	0	25
TOTAL (*)	37	49	90	199	69	444
%	8	11	20	45	16	100

Fuente: Información del Aplicativo CEPLAN V.01.

Elaboración: OPP

- **Administración interna:** Se orienta al cumplimiento de los procesos relacionados con los sistemas administrativos y a la Se orienta al cumplimiento de los procesos relacionados con los sistemas administrativos y a la normatividad de obligatorio cumplimiento. Obtuvo un resultado del 115% de la meta programada al III trimestre 2019, estos resultados se explican por ser información vinculada al cumplimiento obligatorio de los sistemas administrativos, informes de asesoramiento jurídico para la gestión vial, atención a solicitudes de información de entes públicos, orientación de oficio y servicio de control concurrente a cargo de OCI.
- **Subdirección de Estudios:** Este resultado está vinculado con la elaboración de estudios de pre inversión (ficha técnica estándar, perfil y factibilidad) e inversión (definitivos u expediente técnico) para la construcción, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de transporte de la Red Vial Nacional.

De las 56 actividades operativas programadas al III trimestre, 14 actividades (25%) alcanzaron un avance igual al 100%, 7 de ellas (13%) tienen avance sobre el 100% de lo programado, 14 actividades operativas (25%) muestran resultados mayores a 50% e inferiores al 100%, 15 actividades con avance menor a 50% y 6 actividades operativas (27%) que no presentan ejecución.

Esto debido a que los informes se encuentran observados por las siguientes causas: i) cambio de trazos debido a interferencias en el sector del terminal terrestre, ii) informes finales pendientes por la emisión de resolutivos de Alcaldía para la utilización de canteras o por informe en revisión de la absolución de observaciones y iii) factores climatológicos que dificultan el levantamiento de información.

- **Subdirección de Obras de Carreteras:** El resultado de la subdirección muestra el cumplimiento de las actividades de construcción, rehabilitación y mejoramiento de carreteras de la infraestructura vial de la Red Vial Nacional.

De las 19 actividades operativas programadas al III trimestre, 6 actividades (32%) alcanzaron el 100%, 5 de ellas (26%) superan el 100% de cumplimiento. Asimismo, 8 actividades operativas (42%) muestran resultados inferiores al 100%. Esto debido a las malas condiciones climatológicas que paraliza las obras, estudio definitivo pendiente de aprobación, procedimiento de selección en la etapa de perfeccionamiento de contrato, ampliación de plazo, en procedimiento de selección, declaración de nulidad de proceso, no se han tramitado las valorizaciones, proceso arbitral y conflicto social por actividad minera.

- **Subdirección de Obras de Puentes:** El resultado muestra el cumplimiento de la ejecución de los proyectos de construcción, rehabilitación y mejoramiento de los puentes de la Red Vial Nacional.

De las 26 actividades operativas programadas al III trimestre, 8 actividades (31%) alcanzaron un avance igual al 100%, 6 actividades (23%) lograron sobrepasar el 100% de cumplimiento. Se tienen 4 actividades operativas (15%) que muestran resultados inferiores al 100% pero mayores a 50%, 5 actividades (19%) que tienen avance inferior a 50% y 3 actividades operativas (12%) que no presentan ejecución. Lo cual es explicado por factores climáticos y por atrasos en liberación de predios.

- **Subdirección de Derecho de Vía:** Este resultado está vinculado con la liberación de interferencias y saneamiento físico legal del derecho de vía de la RVN.

De las 90 actividades operativas programadas al III trimestre, 22 actividades (24%) alcanzaron un avance igual al 100%, 26 actividades (29%) sobrepasaron la meta programada. Se tienen 10 actividades operativas (11%) que muestran resultados inferiores al 100% pero mayores al 50%, 19 actividades (21%) con avance inferior al 50% y 13 actividades operativas (14%) que no presentan ejecución. Las razones principales son las demoras de empresas locadoras de servicios en presentar conformes los informes técnicos, problemas sociales para la adquisición de predios y demoras en la remisión de los certificados de búsqueda catastral por parte de la SUNARP.

- **Subdirección de Conservación:** Este resultado se explica por el avance en los estudios de perfil, mejoramiento de las carreteras de bajo tránsito con soluciones básicas y conservación por niveles de servicio con contratos en marcha.

De las 86 actividades operativas programadas al III trimestre, 41 de ellas (48%) alcanzaron un avance igual al 100%, 10 (12%) sobrepasaron su meta. Por otro lado, se tiene 25 actividades operativas (29%) que muestran resultados inferiores al 100% y 10 actividades operativas (12%) que no presentan ejecución. Esto a causa de contratos vigentes sin avance por problemas financieros de los contratistas, informes en revisión de absolución de observaciones, laudo arbitral por estudio de perfil, lo que no permite convocar concurso público y por demora en la aprobación del Plan de Mejoramiento (instrumento necesario para el inicio del mejoramiento).

- **Subdirección de Operaciones:** Estas actividades principalmente están referidas a intervenciones para la conservación, mantenimiento periódico y rutinario de la infraestructura de la red vial mediante


administración directa, funcionamiento de las unidades de peaje, unidades zonales y atención de emergencias viales.

De las 140 actividades operativas programadas al III trimestre, 82 de ellas (58%) alcanzaron lograr el 100%, mientras que 14 actividades (10%) sobrepasaron el 100%. Asimismo, 35 actividades operativas (25%) obtuvieron un resultado inferior al 100% pero mayor que 50%, 4 actividades (3%) obtuvieron un avance menor del 50% y 5 actividades operativas (4%) se encuentran sin ejecución en el periodo informado; debido principalmente a peajes suspendidos temporalmente por mal estado de carretera, procedimientos de selección desiertos y falta de maquinaria y personal apropiado.

- **Dirección General de Programas y Proyectos:** De las 25 actividades operativas e inversión de la RVN administradas por los concesionarios, se obtuvo un avance del 100% la totalidad de las mismas.

El cumplimiento de las 444 metas de Provias Nacional se presenta en el siguiente gráfico:

Gráfico 1: Cumplimiento de metas programadas al III Trimestre



Fuente: Información del Aplicativo CEPLAN V.01.


Elaboración: OPP

2.4.2 Evaluación según la cadena de valor público de Provias Nacional

El POI de cada unidad ejecutora perteneciente al MTC, establece las actividades operativas e inversiones priorizadas, vinculadas al cumplimiento de los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales aprobadas en el PEI.

La ejecución del POI permite producir bienes o servicios de su competencia, en el año. En el siguiente gráfico se muestra la cadena de valor público, para el logro de los resultados que se espera alcanzar en el corto, mediano y largo plazo:

Gráfico 2: Cadena de Valor Público de PVN



En las siguientes líneas la evaluación se enfocará en los elementos de la cadena de valor o cadena de resultados de PVN del POI al tercer trimestre:

2.4.2.1. Insumos

- **Organización:** Al tercer trimestre, aún está pendiente la transferencia al Ministerio de Transportes y Comunicaciones de las actividades y proyectos de inversión administrados por los concesionarios³, por lo que sus metas físicas y financieras aún están contenidas en el POI de Provías Nacional.

Se viene trabajando la actualización de los procesos de gestión, de acuerdo a la nueva normativa emitida por la Presidencia de Consejo de Ministros- Secretaría de Gestión Pública. Se está gestionando la aprobación del Plan de Modernización con los lineamientos emitidos en el Reglamento de Modernización aprobado por la PCM.

- **Tecnología y comunicación:** Dispone de una plataforma de tecnologías de información y comunicaciones, compuesta por la red de telefonía, internet, hardware y software. Las unidades responsables de las funciones sustantivas demandan la elaboración de herramientas TIC que optimice sus procesos en la cadena de valor⁴. Contar con sistemas de información permitirá reducir considerablemente el trabajo operativo y el efecto sería la reasignación de recursos al análisis de la información para mejorar las diversas intervenciones en beneficio del ciudadano.
- **Bienes y servicios:** Por Resolución de Jefatura de Administración N° 189-2019-MTC/20.2 del 27 de setiembre del 2019, se aprobó la vigésimo segunda modificación del PAC que cuenta con 746 procedimientos de selección por S/ 3,882 millones, como consecuencia de actualizaciones en las programaciones que efectuaron las diferentes unidades orgánicas, así como, las rectificaciones de

³ Decreto Supremo N° 022-2018-MTC donde se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que en las disposiciones complementarias modifica el artículo 033-2002-MTC, que crea el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional- Provías Nacional, modificando su ámbito de competencia.

⁴ Por ejemplo, el seguimiento de los estudios de pre inversión e inversión de los proyectos, actualmente se reporta en hoja de cálculo.

diversas versiones del PAC, asimismo, se han realizado 27 exclusiones; con lo cual el PAC a Set-19 alcanza los 719 procedimientos de selección (877% respecto a los 82 procedimientos iniciales) por S/ 3,876 millones. El PAC inicial aprobado por Resolución de Jefatura de Administración N° 006-2019-MTC/20.2 contaba con 82 procedimientos de selección por S/ 1,347 millones, lo que refiere un gran incremento de procedimientos que se incorporan durante el año. Los datos según cada centro de costo se muestran en la tabla 6:

Tabla 5: Plan Anual de Contrataciones a setiembre 2019

ESTRUCTURA FUNCIONAL	PAC Inicial (a)	Inclusión al PAC (b)	Exclusiones al PAC (c)	PAC a Sep. (a)+(b)- (c)	Avance (%)
ÓRGANO DE CONTROL	2	0	0	2	0
Órgano de Control Institucional	2	0	0	2	0
UNIDADES DE APOYO	12	40	8	44	6
Oficina de Administración	7	39	7	39	5
Jefatura de administración	0	2	1	1	
Área de Tecnología de Informacion	0	20	4	16	2
Área de Logística	7	16	2	21	3
Área de Gestión Documental y Atención al Ciudadano	0	1	0	1	0
Oficina de Recursos Humanos	4	1	0	5	1
Oficina de Planeamiento y Presupuestos	1	0	1	0	-
UNIDADES FUNCIONALES DE LÍNEA	68	624	19	673	94
Dirección de Infraestructura	27	452	1	478	66
Subdirección de Estudios	0	13	0	13	2
Subdirección de Obras de Carreteras	2	4	0	6	1
Subdirección de Obras de Puentes	2	8	0	10	1
Subdirección de Derecho de Vía	23	427	1	449	62
Dirección de Supervisión	3	36	1	38	5
Dirección de Gestión Vial	38	136	17	157	22
Subdirección de Conservación	7	13	0	20	3
Subdirección de Operaciones	0	6	0	6	1
Unidades Zonales	31	117	17	131	18
TOTAL	82	664	27	719	100

Nota: La columna (a) es el valor neto, luego de la exclusión de 27 procedimientos de selección al PAC inicial.

Fuente: Evaluación del PAC-III Trimestre

Elaboración: OPP

Asimismo, mencionar que del PAC aprobado para setiembre 2019 se tenía programado convocar 668 procedimientos de selección, de los cuales se convocó 612 alcanzando el 92% de efectividad en general:

Tabla 6: Avance en procedimientos convocados según unidad funcional

ESTRUCTURA FUNCIONAL	PRG.	CONV.	%
ÓRGANO DE CONTROL	2	2	100
Órgano de Control Institucional	2	2	100
UNIDADES DE APOYO	43	41	95
Oficina de Administración	38	37	97
Jefatura de administración	1	1	100
Área de Tecnología de Informacion	15	15	100
Área de Logística	21	20	95
Área de Gestión Documental y Atención al Ciudadano	1	1	100
Oficina de Recursos Humanos	4	4	100
Oficina de Planeamiento y Presupuestos	1	0	-
UNIDADES FUNCIONALES DE LÍNEA	623	569	91
Dirección de Infraestructura	449	419	93

ESTRUCTURA FUNCIONAL	PRG.	CONV.	%
Subdirección de Estudios	11	11	100
Subdirección de Obras de Carreteras	5	5	100
Subdirección de Obras de Puentes	10	8	80
Subdirección de Derecho de Vía	423	395	93
Dirección de Supervisión	28	21	
Dirección de Gestión Vial	146	129	88
Subdirección de Conservación	18	8	44
Subdirección de Operaciones	6	6	100
Unidades Zonales	122	115	94
TOTAL	668	612	92

Fuente: Evaluación del PAC-III Trimestre

Elaboración: OPP

Los 56 procedimientos de selección no convocados en el periodo, tiene las siguientes razones:

- 36 procedimientos de selección (\$155,2 millones) aún en acciones preparatorias por requerimiento fue solicitado fuera de plazo
- 16 procedimientos de selección (\$372,8 millones) aún sin requerimiento de las unidades funcionales responsables.
- 4 procedimientos de selección (238,1 millones) con términos de referencia tienen observaciones.

Tabla 7: Procedimientos de selección no convocados

UNIDAD FUNCIONAL	EN ACTOS PREPARATORIOS		SIN REQUERIMIENTO		TDR OBSERVADOS		TOTAL	
	Cant.	Valor estimado (\$)	Cant.	Valor Estimado (\$)	Cant.	Valor Estimado (\$)	Cant.	Valor Estimado (\$)
DIRECCION DE SUPERVISION	1	190,260	5	55,094,381	1	36,000	7	55,320,641
Adjudicación Simplificada	1	190,260			1	36,000	2	226,260
Concurso Público			5	55,094,381			5	55,094,381
OFICINA DE ADMINISTRACION	1	250,000					1	250,000
Adjudicación Simplificada	1	250,000					1	250,000
SUBDIRECCION DE CONSERVACION	2	150,000,000	6	293,500,000	2	237,918,593	10	681,418,593
Concurso Público	2	150,000,000	6	293,500,000	2	237,918,593	10	681,418,593
SUBDIRECCION DE DERECHO DE VIA	28	3,706,611					28	3,706,611
Régimen Especial	28	3,706,611					28	3,706,611
SUBDIRECCION DE OBRAS DE CARRETERAS	1	120,000					1	120,000
Adjudicación Simplificada	1	120,000					1	120,000
SUBDIRECCION DE OBRAS DE PUENTES			2	20,701,274			2	20,701,274
Concurso Público			1	2,500,000			1	2,500,000
Licitación Pública			1	18,201,274			1	18,201,274
UNIDADES ZONALES	3	969,000	3	3,563,883	1	152,707	7	4,685,590
Adjudicación Simplificada			1	48,000			1	48,000
Contratación Directa	2	170,400			1	152,707	3	323,107
Concurso Público			1	3,080,000			1	3,080,000
Licitación Pública	1	798,600	1	435,883			2	1,234,483
Total general	36	155,235,871	16	372,859,538	4	238,107,300	56	766,202,709

Fuente: Evaluación del PAC-III Trimestre

Elaboración: OPP

Recursos Humanos

El cambio de diseño en la organización en el cuarto trimestre 2018, producto de la creación de nuevas unidades funcionales, ha significado la demanda de profesionales para el cumplimiento de sus funciones en las siguientes unidades: Secretaría Técnica, Dirección de Infraestructura y Supervisión.

Al mes de setiembre del 2019, se ha contratado el 76% y el 73% de los contratos programados en el marco del DL. 728 (726 plazas) y DL. 1057 (570 contratos) respectivamente. En la primera modalidad de contrato, en razón a que se encuentra PVN en tránsito a la Ley Servir, se viene realizando las modificaciones en la regulación interna para la ejecución de los contratos. En la segunda modalidad, luego de la autorización por parte del MEF con el código AIRHSP, se viene realizando las convocatorias para la selección de personal.

Tabla 8: Personal contratado al 30 de septiembre del 2019

UNIDAD ÓRGANICA	CONTRATOS DE TRABAJO SUJETOS A MODALIDAD					CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS					TOTAL	%
	FUNC	PROF	TEC	AUX	Sub Total	FUNC	PROF	TEC	AUX	Sub Total		
UNIDADES ORGANICAS SEDE	16	146	53	18	233	14	272	36	11	333	566	59
DIRECCIÓN EJECUTIVA(*)	-	1	2	1	4	2	3	-	-	5	9	1
OFICINA CONTROL INSTITUCIONAL(**)	-	8	1	-	9	-	10	-	1	11	20	2
SECRETARÍA TÉCNICA	1	1	-	-	2	1	3	-	-	4	6	1
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	-	8	2	-	10	-	11	-	-	11	21	2
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	1	5	1	1	8	2	13	1	-	16	24	2
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	2	33	25	11	71	2	29	13	6	50	121	13
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	-	7	3	-	10	1	13	3	1	18	28	3
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	8	47	7	4	66	4	103	6	-	113	179	19
DIRECCION	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	0
SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	5	24	3	1	33	1	51	-	-	52	85	9
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	1	10	2	2	15	1	11	3	-	15	30	3
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES	2	8	1	1	12	1	8	2	-	11	23	2
SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VIA	-	5	1	-	6	1	32	1	-	34	40	4
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	2	12	1	-	15	-	41	7	-	48	63	7
DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL	2	24	11	1	38	2	46	6	3	57	95	10
DIRECCIÓN	-	4	2	-	6	-	6	1	-	7	13	1
SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	-	7	-	-	7	1	28	1	2	32	39	4
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	2	13	9	1	25	1	12	4	1	18	43	4
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	4	64	97	152	317	8	32	39	3	82	399	41
ZONAL I PIURA – TUMBES	-	4	11	16	31	1	3	3	2	9	40	4
ZONAL II LAMBAYEQUE	1	4	6	11	22	-	1	1	-	2	24	2
ZONAL III AMAZONAS	-	2	2	2	6	1	1	-	-	2	8	1
ZONAL IV – CAJAMARCA	1	3	1	3	8	-	2	4	-	6	14	1
ZONAL V LA LIBERTAD	-	4	2	3	9	1	2	2	-	5	14	1
ZONAL VI ANCASH	-	6	6	10	22	-	1	5	-	6	28	3
ZONAL VII SAN MARTIN – LORETO	-	2	1	1	4	1	2	1	-	4	8	1
ZONAL VIII HUANUCO – UCAYALI	-	3	6	9	18	1	3	3	-	7	25	3
ZONAL IX UCAYALI	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	0
ZONAL X JUNIN – PASCO	-	3	10	21	34	1	-	3	1	5	39	4
ZONAL XI LIMA	-	8	5	7	20	1	1	2	-	4	24	2
ZONAL XII ICA	1	3	8	15	27	-	4	2	-	6	33	3
ZONAL XIII HUANCANELICA	-	4	-	-	4	-	1	2	-	3	7	1
ZONAL XIV AYACUCHO	-	3	9	11	23	-	3	3	-	6	29	3
ZONAL XV AREQUIPA	1	4	6	5	16	-	3	1	-	4	20	2
ZONAL XVI TACNA – MOQUEGUA	-	3	4	8	15	1	1	-	-	2	17	2
ZONAL XVII PUNO	-	4	13	18	35	-	1	3	-	4	39	4
ZONAL XVIII CUSCO – APURIMAC	-	4	7	12	23	-	2	4	-	6	29	3
TOTAL	20	210	150	170	550	22	304	75	14	415	965	100

(*) Director Ejecutivo bajo la modalidad PAC

(**) Jefe OCI por la Contraloría General de la Republica

Fuente y elaboración: Oficina de Recursos Humanos

Adicionalmente, se hace la precisión que la obligación del registro del POI en el aplicativo CEPLAN V.01 en cada uno de los centros de costo, ha significado el incremento de la carga laboral, especialmente en los centros de costo con un número considerable de Actividades Operativas e Inversiones.

En relación a los convenios con entidades de educación superior para incorporar a estudiantes o egresados sujetos al régimen especial de modalidades formativas de servicios en el sector público, con la finalidad de contribuir en la formación y desarrollo de capacidades, además de promover el conocimiento de las actividades que realizan las entidades del sector público, se ha ejecutado el 91% (48) de lo programado (53 convenios).

Tabla 9: Practicantes al 30 de septiembre del 2019

AREA	CANTIDAD
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	4
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	1
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	4
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	6
SUBDIRECCION DE ESTUDIOS	4
SUBDIRECCION DE OBRAS DE CARRETERAS	1
DIRECCION DE SUPERVISION	4
SUBDIRECCION DE CONSERVACION	4
SUBDIRECCION DE OPERACIONES	3
ZONAL PIURA	2
ZONAL LAMBAYEQUE	2
ZONAL CAJAMARCA	2
ZONAL AYACUCHO	2
ZONAL HUANUCO	1
ZONAL UCAYALI	1
ZONAL SAN MARTIN	2
ZONAL TACNA MOQUEGUA	1
ZONAL ICA	2
ZONAL LA LIBERTAD	1
ZONAL JUNIN PASCO	1
TOTAL	48

Fuente y elaboración: Oficina de Recursos Humanos

2.4.2.2. Actividades Operativas

- Operación y mantenimiento:**

Los usuarios de la Red Vial Nacional demandan adecuados niveles de servicio⁵ para lo cual Provias Nacional realiza un conjunto de actividades que se inician al concluir un proyecto de inversión u otra modalidad de inversión y tiene por finalidad mantener un nivel de servicio adecuado, cuidado y vigilancia de los elementos confortantes de la vía incluyendo la preservación de la integridad física del Derecho de Vía, medidas de seguridad vial así como la prevención y atención de emergencias viales.

En la tabla siguiente se muestra los avances al mes de setiembre según actividad de operación y mantenimiento:

⁵ NIVELES DE SERVICIO: Indicadores que califican y cuantifican el estado de servicio de una vía, y que normalmente se utilizan como límites admisibles hasta los cuales pueden evolucionar su condición superficial, funcional, estructural, y de seguridad. Los indicadores son propios a cada vía y varían de acuerdo a factores técnicos y económicos dentro de un esquema general de satisfacción del usuario (comodidad, oportunidad, seguridad y economía) y rentabilidad de los recursos disponibles. Glosario de Términos de Uso Frecuente en Proyectos de Infraestructura Vial del MTC.

Tabla 10: Metas de producción de las actividades operativas

INTERVENCIONES	Meta		Avance				
	Ene- Sep. 2019	Unidad de Medida	Trim1	Trim2	Trim3	Ene- Sep. 2019	Indicador de Gestión (%) 2/
ACTIVIDADES Y OBRA PUBLICAS							
MANTENIMIENTO VIAL							
Mantenimiento Rutinario 1/							
M. rutinario carreteras pavimentadas	4,460.56	Kilómetro	2,874.38	2,406.46	2,571.10	3,748.45	93
M. rutinario carreteras no pavimentadas	3,513.56	Kilómetro	2,280.87	2,831.26	3,006.70	3,224.75	92
Mantenimiento Periódico Carreteras Pavimentadas							
Estudio Mantenimiento Periódico	0.85	Kilómetro	0.45	0.05	0.00	0.50	56
Servicio de mantenimiento Periódico	121.35	Kilómetro	0.00	8.84	23.78	32.62	22
Por niveles de servicio (1)	17,085.24	Kilómetro	14,646.90	15,224.98	15,482.21	16,808.75	92
Emergencias							
Atención de Emergencia	369.00	Intervención	33.00	251.00	85.00	369.00	100
Supervisión del Mantenimiento Vial	162.00	Informe	54.00	54.00	54.00	162.00	100
Puentes							
Mantenimiento Rutinario	1.00	Puente	1.00	1.00	1.00	1.00	100
Peajes – Operación	5,542,947	Vehículo controlado	1,884,007	1,696,729	1,962,211	5,542,947	100
CONCESIONES							
MANTENIMIENTO VIAL							
Por niveles de servicio Cofinanciado	4,653.05	Kilómetro	4,652.83	4,653.05	4,652.05	4,653.05	100

1/ El mantenimiento rutinario y conservación por niveles de servicio se evalúa en relación a la programación mensual (No necesariamente se tiene programación todos los meses del periodo), por lo que no es una suma aritmética por cada trimestre.

2/ Indicador de gestión es el nivel de cumplimiento obtenido de la suma de los avances porcentuales sobre el número total programado, según Directiva N° 003 -2009-EF/76.01(Directiva para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de las Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2010, en el punto 6.4.1 Grado de avance de las metas físicas a nivel de actividades y/o proyectos, en el punto 6.4.1 Grado de avance de las metas físicas a nivel de actividades y/o proyectos

Fuente: SIAF

Elaboración: OPP

En las actividades de mantenimiento rutinario se alcanzó el 93% de la meta programada, debido a que las siguientes carreteras presentaron un avance menor al 60%:

- Carreteras no pavimentadas:
 - San Rafael - Alcas - Pozuzo en región Huánuco (132Km)
 - Andahuaylas - Pte. Sahuinto Tramo Ruta Pe-3se (Kishuara) en la región Ayacucho (56Km)
- Carreteras pavimentadas:
 - Punta de Bombón - Ilo y Emp Pe-1s - Ventillata - Dv Buenos Aires – Emp. Pe-1s D en la región Arequipa (145 Km)
 - Ayacucho - Andahuaylas - Puente Sahuinto (379 Km)

Respecto al Mantenimiento Periódico, de los 121 Km programados de enero a setiembre, no se logró concretar lo programado en las siguientes carreteras:

- AV. Morales Duarez - Av. Santa Rosa - Emp. CL-100 (Av. Costanera), Prov. Const. Callao (3.37 km) no se concretó ya que el contrato se encuentra resuelto según RD N° 2018-2019-MTC/20 del 06 de setiembre debido a que el contratista desistió de ejecutar el mantenimiento.
- Santiago de Chuco - Shorey Km. 994+296 - KM. 1035+336 (16 km), debido a que el DEPT recién se aprobó con RD N° 1832-2019-MTC/20 el 22 de agosto.
- Chachapoyas - Molinopampa - Rodriguez de Mendoza - Punta de Carretera; se encuentra contratado e iniciado, sin embargo aún no se reporta avance físico ya que las obras iniciaron el 26 de setiembre con la instalación de 14 alcantarillas y el mantenimiento de la vía para garantizar el inició el 09 de Octubre.

Adicionalmente, es importante mencionar que los 2 estudios de Mantenimiento Periódico tuvieron un avance promedio de 56% respecto a lo programado, el estudio de Tambo Grande-Pte. La Tina (Pe-1n M)-Pte. Macara en Piura está en absolución de observaciones del informe 3, mientras que el de la carretera Desvió Kishuara - Puente Sahuinto está en aprobación del informe 2.

Respecto a las operaciones de peaje, se cumplió con el 87% de vehículos controlados en las unidades de peaje administrados por Provías Nacional, el cumplimiento de esta actividades está ligado directamente del crecimiento de la economía y buen estado de la RVN, los vehículos programados es una estimación de acuerdo a datos históricos.

2.4.2.3. Inversión

En Inversión (Acciones de inversión y obras), los resultados que se presentan según fase de la gestión de infraestructura vial son:

Tabla 11: Metas de producción de inversión

INTERVENCIONES	Meta		Avance					Indicador de Gestión (%) 2/
	2019 Ene-Sep.	Unidad de medida	Trim1	Trim2	Trim3	Ene-Sep. 2019	1/ (%)	
ACTIVIDADES Y OBRAS PUBLICAS								
REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN								
Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción CARRETERAS								
Ficha técnica estándar	1	Estudio	1	0	0	1	100	100
Estudio de Perfil	7.93	Estudio	2.58	2.25	1.1	5.93	75	74
Perfil (Invierte)	5.45	Estudio	1.75	1.8	1.05	4.6	84	83
Estudio de Factibilidad	0.55	Estudio	0.25	0	0.2	0.45	82	82
Estudio Definitivo	4.75	Estudio	0.61	0.35	1.4	2.36	50	56
Estudio Especial	0.8	Estudio	0.05	0.35	0.4	0.8	100	100
Obras	179.803	Km.	89.47	36.14	60.64	186.24	104	97
PACRI	2.883	Predio liberado	321	848	1241	2410	84	70
Mejoramiento con Soluciones Básicas								
Estudio de Perfil	8.55	Estudio	1	2.65	1.3	4.95	58	67
Obras	507.665	Km.	131.88	169.38	229.97	531.23	105	110
Rehabilitación Mejoramiento y Construcción PUENTES								
Estudio Definitivo	2.19	Estudio	0	1.25	1.08	2.33	106	85
Obras	2557.2	Metros	611.37	727.24	857.75	2196.36	86	93
PACRI	25	Predio liberado	1	4	2	7	28	49
CONCESIONES								
REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN								
Obras	7	Km.	0	7	0	7	100	100
PACRI	1525	Predio liberado	355	624	354	1333	87	77
PACRI (Cofinanciadas)	780	Predio liberado	187	462	116	765	98	79
PACRI (Auto sostenible)	745	Predio liberado	168	162	238	568	76	83

1/ Valor en la ejecución de meta física entre la meta programada para el periodo de evaluación.

2/ Indicador de gestión es el nivel de cumplimiento obtenido de la suma de los avances porcentuales de las acciones de inversión y obras sobre el número total programado, según Directiva N° 003 -2009-EF/76.01 (Directiva para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de las Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2010, en el punto 6.4.1 Grado de avance de las metas físicas a nivel de actividades y/o proyectos.

Fuente: SIAF

Elaboración: OPP

❖ ACTIVIDADES Y OBRAS PUBLICAS

Rehabilitación, mejoramiento y construcción en carreteras:

- Los estudios definitivos obtuvieron un avance del 50% debido a que no se tuvo avance en el estudio de la carretera Dv. Cerro De Pasco - Tingo María, porque el borrador del Informe Final se encuentra en revisión (con mayores exigencias por parte de SERNANP y DGASA), el de Cusco - Chincheros – Urubamba, el informe final está suspendido mientras se actualiza el Estudio de Tráfico y el de la Vía de Evitamiento de Huncayo, se efectuará cambio de trazo, debido a interferencias en el Terminal Terrestre.
- En el estudio de factibilidad, rehabilitación y mejoramiento de la carretera: Santa – Huallanca el avance alcanzado es 82%, pues no se presentó el Informe Final.
- Los informes estudios de perfil tienen el segundo informe aprobado y otros en observación lo que explica el nivel de avance de 75% al tercer trimestre. El caso más resaltante es el de la carretera El Reposo - Saramirza; Tramo: Nuevo Siasme – Saramirza ya que su informe 2 esta observado y ha avanzado solo el 16% de lo programado a la fecha.
- Las obras viales presentaron avance de 104% respecto a lo programado en este periodo, debido a que tienen 6 obras que han sobrepasado su meta, el caso más representativo es el de la carretera Ayón - Ambo Tramo Dv. Cerro De Pasco - Dv. Chacayan Km. 181+000, que superó por 56% su meta, en contraste tenemos el mejoramiento del Tramo Puerto Bermúdez - Ciudad Constitución, obra paralizada según Adenda N°10, que suspende el plazo de ejecución de obra (desde el 19.09.2019 al 20.10.2019).
- Respecto al saneamiento físico legal de derecho de vía se logró realizar el 84% de lo programado en liberación de predios para obras de carretera de alto tránsito, 28% de los predios a liberar programados para construcción de puentes, no se alcanzó la meta por demora en los procesos de los servicios y por parte de la gestión interna, ya que se presentó demoras en el proceso de incorporación de procedimientos de selección en la fase de ejecución del POI.

Mejoramiento con Soluciones Básicas:

- De los 22 estudios de perfil, 5 de ellos no muestran avance, 11 estudios tienen un avance menor que 100% y solo 6 cumplen con la meta o un porcentaje mayor de lo programado, es decir, 16 estudios (72% del total) no cumplen con la meta establecida, lo que explica el avance del 58% a septiembre. Entre los estudios que no presentaron avance tenemos:
 - Carretera Imperial - Pampas - Churcampa – Mayocc en región Junín (342 km)
 - Carretera Pomabambas- Sihuas- -San Pedro de Chonta (269 km)
- En el mejoramiento con solución básica, de las 9 obras programadas entre enero y setiembre sólo el Mejoramiento de la Carretera Cutervo - Socota – Cuyca en Cajamarca obtuvo un avance menor al 100% (76%), debido a que el contratista conservador tuvo problemas financieros para continuar con el avance, sin embargo, estos problemas se habrían subsanado y el avance se reflejaría para la siguiente evaluación.

Rehabilitación mejoramiento y construcción de puentes definitivos:

- En obras el avance a setiembre fue de 86% a causa del menor avance en. (i) Puente Nanay, (ii) 13 Puentes, PE-1N: Sullana - Aguas Verdes / PE-1NK: Piura – Bayovar y (iii) 16 Puentes, PE-1S: Ica - La Repartición / PE-1SD: Los Cerillos - El Pozo / PE-38 Tacna – Tarata

❖ CONCESIONES

- En la RVN concesionada, el saneamiento físico legal de predios liberados alcanza el 98% en concesionarios cofinanciadas y 76% en concesionarios auto sostenible, debido a demoras en los procedimientos de tasación y en la aceptación de cartas de compromiso por parte de los afectados a fin de realizar los pagos correspondientes.

2.4.2.4. Productos intermedios (sub productos)

Se debe evaluar el avance de cada una de las etapas que conforman las intervenciones ya que el logro de los objetivos del PEI está supeditado a la culminación de las intervenciones.

Tabla 12: Estudios aprobados según ciclo de la inversión

ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Producto Intermedio		Producto potencial	
	Cantidad	U. Medida	Cantidad	U. Medida
ACTIVIDADES Y OBRAS PUBLICAS				
REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN				
Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción CARRETERAS				
Estudio Definitivo	3	Estudio	54.22	Km
Estudios de pre inversión	14	Estudios	1,301	Km
Mejoramiento con Soluciones Básicas				
Perfil	2	Estudios	335	Km
Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción PUENTES				
Estudio Definitivo 1/	19	Puentes	676	metros
Estudios de pre inversión	18	Puentes	1,743	metros

1/ No incluye estudios de pre-inversión de puentes definitivos por Administración Directa.

Solución Definitiva: 3 Estudios definitivos aprobado (54.22 Km)

	CARRETERA	Km	INICIO	FIN	DPTOS
1	TACNA – LA PAZ TR. I: C.P. PALCA KM 54+980-KM 55+330 (SALDO DE OBRA)	0.35	dic-18	feb-19	TAC
2	TACNA - LA PAZ TR. I: C.P. COPAPUJIO	0.87	jul-19	ago-19	TAC
3	OYÓN – AMBO, TR3: DV. CHACAYAN – AMBO	53	dic-16	set-19	HCO, PAS
		54.22			

Solución Definitiva: 14 estudios de pre inversión aprobados y viables (1,301 Km)

	CARRETERA	Km	INICIO	FIN	DPTOS
1	SEGUNDA CALZADA LAMBAYEQUE – PIURA (KM. 799 – KM. 988)	187	jun-17	ene-19	PIU, LAM
2	LIRCAY - LAGUNILLA	108	ago-17	feb-19	AYA, HCA
3	DV. PICHARI – KEPASHIATO – KITENI – PALMA REAL	218	nov-18	feb-19	CUS
4	VIA DE EVITAMIENTO JAEN	10	ene-18	mar-19	CAJ
5	PALCA - PLAZAPATA	77	may-17	mar-19	ICA, HCA
6	HUANCVELICA – SANTA INÉS - EMP RUTA 24A (RUMICHACA)	176	ago-08	mar-19	HCA
7	QUIÑOTA – LLUSCO - VELILLE	94	ene-18	mar-19	CUS
8	SAN JERÓNIMO DE SURCO - MATUCANA	9	ene-19	abr-19	LIM
9	VIA EVITAMIENTO ILO	24	may-19	abr-19	MOQ
10	EL CRUCE – SULLANA - BAPO	66	may-18	jun-19	PIU
11	IZCUCHACA - MAYOCC	117	ene-18	jun-19	HCA
12	PUTINA – DV. ANANEA – CUYO - SANDIA	123	may-19	jun-19	PUN
13	VARIANTE TERMINAL PORTUARIO GENERAL SAN MARTÍN – PISCO	32	may-19	jul-19	ICA
14	MIRAFLORES – SANTA ANA – TAMBOGRANDE	60	set-18	ago-19	PIU

- Solución Básica: 2 Estudio de Perfil aprobados en el periodo (335 Km)

	CARRETERA	Km	INICIO	FIN	DPTOS
1	CHAMAYA- PUENTE INTEGRACION / SONDOR - TAMBORAPA	128	ago-17	mar-19	CAJ Y PIU
2	MOLINOPAMPA - POMABAMBA - PISCOBAMBA - SAN LUIS	207	may-17	mar-19	ANC

Puentes definitivos: Estudios definitivos aprobados de 13 Puentes (466 m)

- 1 EDI de puentes definitivos individuales aprobado en el periodo (60 m)

	PUENTES	Metros	INICIO	FIN	DPTOS
1	PICHARI	60	13-set-17	jun-19	CUS

- 18 EDI de puentes definitivos por reemplazo aprobados en el periodo (616 m)

CONTRATO	Nº	PUENTE	Metros	DPTO	PROVINCIA	DISTRITO	INICIO	FIN
026-2017-MTC/20	1	CHUQUICARA	60	ANCASH	SANTA	MARCA TE	may-17	abr-19
	2	TABLACHACA I	50		PALLASCA	SANTA ROSA		
	3	TABLACHACA II	50					
	4	QUIROZ	70					
048-2017-MTC/20	1	PONTÓN	10	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	abr-17	ago-19
	2	PONTÓN	10			MOCHUMÍ		
	3	PONTÓN	10			TÚCUME		
	4	EL PAVO	10			ILLIMO		
	5	PONTÓN	10			JAYANCA		
	6	LA LECHE	70			MOTUPE		
	7	CHELE	41					
	8	PONTÓN	15					
140-2016-MTC/20	1	PONTÓN LOSA KM. 292+478	10	ICA	ICA	ICA	dic-16	set-19
	2	RIO GRANDE	75		NAZCA	RIO GRANDE		
	3	PALPA	30		PALPA	PALPA		
	4	VISCAS	75					
	5	PONTÓN LOSA KM. 438+847	10		NAZCA	NAZCA		
	6	PONTÓN MARCO	10					
TOTAL	18	PUENTES	616					

ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN (PRE-EDI) APROBADOS: 18 Puentes (1,743 m)

- 3 Estudio PRE-EDI de Puente definitivos Individual aprobado (436 m)

	PUENTES	Metros	INICIO	FIN	DPTOS
1	TULUMAYO	60	ene-19	jun-19	HCO
2	PESCADORES	96	feb-19	jun-19	AQP
3	JUANA RÍOS	280	abr-19	ago-19	LAM

- 5 Estudio PRE-EDI de puentes definitivos por reemplazo aprobados: 15 Puentes (1,307 m)

CONTRATO	Nº	PUENTE	metros	DPTO	PROVINCIA	DISTRITO	INICIO	FIN
ADM. PVN	1	YANASARA	120	LIB	SANCHEZ CARRIÓN	HUAMACHUCO	ene-19	may-19
	2	PALLAR	40					
ADM. PVN	1	COISHCO	52	ANC	SANTA	CHIMBOTE	may-19	jul-19
ADM. PVN	1	TAMBILLO GRANDE	40	HCO	LEONCIO PRADO	MARIANO DAMAS	ene-19	may-19
	2	CORPAC	160			TINGO MARÍA		
	3	PREVISTO	80	UCA	PADRE ABAD	PADRE ABAD		
	4	SAN ALEJANDRO	150			PADRE ABAD		
ADM. PVN	1	TOTORILLAS	35	AYA	HUAMANGA	HUAMANGA	may-19	ago-19
	2	CHANCHARÁ	55			PACAYCASA		

CONTRATO	Nº	PUENTE	metros	DPTO	PROVINCIA	DISTRITO	INICIO	FIN
	3	CHILLICO	120					
	4	MAYOCC	80	HCA	CHURCAMP	SAN MIGUEL DE MAYOCC		
ADM. PVN	1	INDEPENDENCIA	110	PUN	PUNO	JULIACA	ene-19	jun-19
	2	CACCACHI	60					
	3	RAMIS	130					
	4	HUANCANE	75					
TOTAL	15	PUENTES	1,307					

2.4.2.5. Productos⁶

El producto, de la cadena de valor de Provias Nacional, constituye la oferta a los usuarios de la Red Vial Nacional y comprende el camino nacional con mantenimiento vial y la infraestructura vial pública adecuada.

○ Camino nacional con mantenimiento vial

En este periodo, la red vial nacional⁷ (sin considerar RVN temporal) que fue atendida con mantenimiento vial alcanzó los 26,060 Km de carreteras, incluye vías no concesionadas y vías concesionadas (cofinanciadas y auto sostenible), con lo cual se obtuvo 89% de cobertura a nivel nacional.

Tabla 13: Mantenimiento en la red vial nacional financiada con el Presupuesto 2019

TIPO DE ADMINISTRACIÓN RVN ACTIVIDAD	Avance de la Meta Física (Km.)			
	Trim1	Trim2	Trim3	Logrado 2019 Ene-Set.
MANTENIMIENTO VIAL RVN NO CONCESIONADA	16,416.366	16,225.116	16,578.336	19,366.273
Mantenimiento Rutinario Carreteras Pavimentadas	1,084.300	1,077.600	1,272.570	1,498.670
Mantenimiento Rutinario Carreteras NO Pavimentadas	1,742.490	2,033.300	2,157.790	2,282.790
Por Niveles de Servicio	13,589.576	13,114.216	13,147.976	15,584.813
CONCESIONES	4,652.833	4,653.051	4,653.051	4,653.051
MANTENIMIENTO VIAL	4,652.833	4,653.051	4,652.051	4,653.051
TOTAL	21,069.199	20,878.167	21,231.387	24,019.324

Nota: Las Concesiones auto sostenible atienden 2,041.538 Km de carreteras

Fuente: Dirección Gestión Vial

Elaboración: OPP

○ Infraestructura vial pública adecuada

Los proyectos de inversión que favorecen a la calidad de la infraestructura son las obras de carreteras y puentes terminados y puestas en servicio.

Las obras terminadas en el periodo enero a setiembre 2019 alcanzan los 629 Km, las cuales son:

Tabla 14: Carreteras terminadas con solución definitiva (98 Km.)

	CARRETERA	Km	INICIO	FIN	DPTOS
1	TACNA – LA PAZ, TR. III: ANCOMARCA, KM 147+870 - KM 148+140 (SALDO OBRA)	0.3	dic-18	may-19	TAC
2	PUERTO SUNGARO – SAN ALEJANDRO	63	mar-16	jun-19	HCO Y UCA
3	MAZAMARI – PANGO – CUBANTÍA	35	jul-17	jun-19	JUN

⁶ Los productos son los bienes y servicios provistos por la entidad que se obtienen de la transformación de los insumos a través de las actividades. Guía para el Planeamiento Institucional.

⁷ A septiembre 2019, la red vial nacional alcanzó los 27,052 Km

Tabla 15: Carreteras (tramos) terminadas con Solución básica (531 Km.)

Nº	PROYECTO – CARRETERA	META 2019		AVANCE 2019				
		Ene - Set	U. Medida	Trim1	Trim2	Trim3	Ene-Set	%
1	PUENTE RANCHO - PANAÓ - CHAGLLA - POZUZO - OXAMPAMPA Y EMPALME PE-18B - RIO CODO - CODO DE POZUZO - PUERTO INCA	49.360	Kilometro		2.500	26.419	28.919	59
2	CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYES - RONCHA - CHUPACA - HUANCAYO - DV. PAMPAS	36.017	Kilometro	28.557	7.461		36.018	100
3	ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI – NEGROMAYO	59.887	Kilometro	4.887	15.000	36.000	55.887	93
4	CUTERVO - SOCOTA - SANTO TOMAS - PIMPINGOS – CUYCA	25.000	Kilometro		2.000	17.000	19.000	76
5	DV. APLAO -CORIRE-APLAO-CHUQUIBAMBA-ARMA-COTAHUASI-CHARCANA- PAUSA –MARAN	204.134	Kilometro	44.577	92.289	67.268	204.134	100
6	DV. ABANCAY - CHUQUIBAMBILLA - DV. CHALHUAHUACHO - SANTO TOMAS - VELILLE - YAURI - HECTOR TEJADA – AYAVIRI	17.565	Kilometro		1.503	16.061	17.564	100
7	PAMPLONA-SAN JOSE-CAJATAMBO-EMP PE-18	51.260	Kilometro	11.560	14.600	25.363	51.523	101
8	JULIACA-PUTINA-ORIENTAL-SANDIA-SAN IGNACIO-PUNTA DE CARRETERA Y DV. PUTINA-MOHO-CONIMA-MILILAYA-FRONTERA CON BOLIVIA Y DV. MILILAYA-TILALI-FRONTERA CON BOLIVIA	49.945	Kilometro	6.259		19.596	25.855	52
9	CASMA-HUARAZ - HUARI - HUACAYBAMBA - JIRCAN - TINGO MARIA - MONZON -TINGO MARIA	132.542	Kilometro	36.039	34.027	22.261	92.326	70
TOTALES		625.71		131.879	169.379	229.967	531.226	85

Nota: Corresponde a tramos de Km de carreteras pavimentadas con soluciones básicas (culminadas) que son parte de un proyecto de inversión pública. No incluye red vial nacional temporal

En el periodo enero a setiembre se construyeron e instalaron 42 puentes (1.583 m) de los cuales 21 definitivos y 21 modulares cuyo detalle es el siguiente

Tabla 16: Puentes Definitivos⁸ construidos (21 Puentes = 945 m)

- 2 Puente Definitivos construidos (175 m)**

	PUENTES	Metros	INICIO	FIN	DPTOS
1	SANTA MARIA DE NIEVA	100	24-nov-17	06-ene-19	AMZ
2	TINGO Y ACCESOS	75	10-jun-17	02-feb-19	CAJ

- Paquete de Puentes por reemplazo (Concurso-oferta) construidos: 19 Puente (770 m)**

CONTRATO	Nº	PUENTE	Metros	DPTO	PROVINCA	DISTRITO	INICIO	FIN
066-2017-MTC/20	1	PUENTE S/N	20	Piura	Talara	El Alto	nov-18	ago-19
	2	ÑURO	105			Los Órganos		
129-2016-MTC/20	1	CUSIPATA	65	Cusco	Quispicanchi	Cusipata	jun-18	set-19
	2	COMBAPATA	85		Canchis	Combapata		
	3	URUBAMBA	75		Urubamba	Urubamba		
	4	PUENTE S/N	15		Canchis	Sicuani		
	5	CAUSIRA	35			Marangani		
	6	HERCCA	20			Sicuani		
TOTAL	19		770					

Además, incluye las estructuras metálicas instaladas como puentes modulares en carreteras con la finalidad de reducir puntos vulnerables o críticos que ponen en riesgo la seguridad vial y donde pudieran generarse potenciales emergencias que interrumpirían la conectividad vial entre localidades.

⁸ Los puentes definitivos son diseñados para una vida en servicio de 75 años. Para los puentes definitivos se debe dar preferencia a los esquemas estructurales con redundancia, ductilidad, mayor durabilidad y facilidad de mantenimiento - Manual de Puentes. RD N° 19-2018 MTC/14.

Tabla 17: Puentes modulares instalados (21 Puentes = 638 m)

	Departamentos	Puentes	Metros
1	LA LIBERTAD	1	43
2	AMAZONAS	1	46
3	ANCASH	5	76
4	UCAYALI	1	40
5	JUNIN	4	110
6	AYACUCHO	7	193
7	CUSCO	1	70
8	MOQUEGUA	1	61

2.4.2.6. Sistemas Administrativos

En el tercer trimestre se realizó el cierre del módulo contable, se atendieron 1,873 expedientes con opinión legal, 1,385 solicitudes de entes públicos, se cumplió con la evaluación del POI y PAC correspondiente al segundo trimestre, entre otras actividades permanentes de los sistemas administrativos. En anexo 03, se muestra el detalle.

2.4.3 Resultados en el periodo

Los resultados de la entrega de productos a usuarios mejoró los indicadores de desempeño que se muestran en la tabla 19. Las obras culminadas donde se implementó pavimentos a nivel de soluciones definitivas y soluciones básicas y además por los mantenimientos periódicos ejecutados dentro de los contratos de conservación por niveles de servicio.

Tabla 18: Indicadores de Desempeño

Indicadores de desempeño	Valor del indicador		Variación	Responsable de cumplimiento
	Logrado al 2018	Logrado a Set-19		
Porcentaje de la red vial nacional Pavimentada	79	81	↑ + 2	PVN
Porcentaje de la red vial nacional pavimentada en buen estado	87	82	↓ - 5	PVN

Nota: Al tercer trimestre de 2019 se observa una reducción en la red vial nacional pavimentada en buen estado por el mal estado estructural en tramos de las carreteras a causa de deterioros superficiales como desprendimientos, baches (huecos), fisuras transversales y otros; que se dieron por paso del tiempo, incremento de tráfico y peso sobre el pavimento y que excedieron la capacidad de diseño de la vía. Se tiene programado el mantenimiento periódico.

2.4.4 Principales problemas en la gestión del POI

2.4.4.1 Gestión de productos y proyectos

- Demora en la implementación de Procedimiento de Selección debido al alto número (22) de modificaciones realizadas al PAC 2019, lo que da poco tiempo de anticipación para atender la necesidad del requerimiento y además, a causa de que los responsables de los centros de costo incorporan los procedimientos de selección después de aprobado el PAC inicial

- Demora en la elaboración y aprobación de los estudios de perfil para implementar pavimento con solución básica ($IMDA < 400$ veh/día), con lo cual se tiene plazo entre 1.6 años y 3.6 años hasta la entrega de la carretera pavimentada a la población.
- De manera similar, se presenta demora en los plazos de elaboración y aprobación de los estudios de perfil de mejoramiento con solución definitiva ($1000 < IMDA < 4000$).

2.4.4.2 Gestión del aplicativo CEPLAN

- Establecimiento de plazos por parte de la OGPP para el ingreso al Aplicativo CEPLAN. En la fase de ejecución del POI 2019, la unidad ejecutora PVN se sujeta a los plazos comunicados por la Oficina de Planeamiento y Cooperación-OPLACT del MTC, sin embargo existen unidades funcionales cuyo registro de información depende de la remisión de las fichas mensuales, lo cual sucede después de las fechas establecidas por la OPLACT del MTC.
- El aplicativo CEPLAN V.01, al tercer trimestre presentó errores en la presentación de datos lo que ha dificultado su análisis, debido a la concentración en la solución de las fallas o errores como:
 - Errores en los datos financieros, no aparecen en el campo de reprogramación financiera FNI (RE) correspondiente a los meses de julio y agosto.
 - El reporte Exporta CEPLAN – Programación financiera, presenta varios casos en los cuales la programación ya ingresada en los meses julio y/o agosto ha sido alterada en el reporte actual. Se ha verificado en nuestros reportes pasados que la información no es la misma que se está reflejando en el reporte a setiembre.
 - El reporte Exporta CEPLAN – Programación Financiera muestra AO con duplicidad de información de sus FF y GG que genera una doble carga de información financiera por AO, lo cual fue reportado para su corrección.
 - Se evidenciaron casos en donde la programación física para la Subdirección de Operación mostraba errores, presentando programación inicial cuando lo correcto es que aparezca en cero.
 - Falla en la creación de fuentes de financiamiento, el aplicativo CEPLAN no permitía esta opción saliendo el mensaje: “Ocurrió un error al realizar la operación”.
 - Alteración del campo Acumulado y No acumulado para las AO, lo cual impide que la suma de los totales de ejecución sean consistentes con la información de otros sistemas para la evaluación del POI.
 - El aplicativo CEPLAN presentaba datos físicos y/o financieros ingresados en el sistema web pero que no aparecían en el reporte, y viceversa, generando confusión para el análisis y validación de datos
- El procedimiento de consistencia entre el SIAF y el CEPLAN, se ha visto afectado por la variación en el aplicativo CEPLAN de la modificación de las metas financieras de algunas actividades operativas e inversión. El CEPLAN se encarga de la corrección, a pedido de Provias Nacional, pero demanda tiempo adicional al programado para el indicado proceso de consistencia.
- Demora por parte de CEPLAN en el análisis para posibilitar la migración de las metas financieras del SIAF al aplicativo CEPLAN.
- Asegurar la consistencia de datos en las diferentes herramientas informáticas de los órganos rectores y sector para la rendición de cuentas a usuarios externos.

2.4.5 Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas.

2.4.5.1 Gestión de productos y proyectos

- En base a los resultados obtenidos del Informe de Evaluación de Implementación del POI al III trimestre 2019, la OPP brindó asistencia técnica a las Unidades Funcionales para que revisen su proyección de avance de metas físicas a fin de año y alcancen su propuesta de modificación en lo correspondiente.
- La OPP sobre la propuesta de modificación de metas físicas remitidas por las Unidades Funcionales realizó el análisis respectivo considerando la meta física ejecutada y la meta física programada a setiembre y la proyección de ejecución a diciembre para plantear la nueva propuesta de meta esperada.
- Asistencia técnica permanente por parte de la OPP a las Unidades Funcionales para que a través de los coordinadores POI se fortalezca sus capacidades, que conlleve a una mayor identificación y apropiación con la gestión del POI de su responsabilidad, para un seguimiento constante y coherente de las metas físicas programadas y una ejecución acorde hacia el cumplimiento de metas.
- Seguimiento y evaluación del POI de acuerdo a la cadena de valor, prevista del SINAPLAN:

Insumos → actividades → productos → Resultados iniciales → intermedios → Impacto agregado

- El INVIERTE.PE, facilita la aprobación de la viabilidad con la ficha técnica estándar además del uso de las IOARR para la optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación del patrimonio vial existente, siendo necesario una gestión eficiente de la Red Vial Nacional para la toma de decisiones en las futuras inversiones.

2.4.6 Medidas de mejora continua

- Coordinaciones permanentes con la OGPP/OPLACT para establecer acuerdos concertados que aseguren la calidad de la información.
- Los responsables de los centros de costo deben gestionar la programación, seguimiento adecuado y consistencia de su POI, que garantice el cumplimiento de metas físicas en base a los recursos disponibles.
- Los responsables en los centros de costo, deben hacer el esfuerzo de incorporar los procedimientos de selección en la primera versión del PAC, para favorecer el cumplimiento de las metas físicas de acuerdo a la programación en el POI anual, ya que los procesos de contrataciones deben de realizarse con anticipación al tiempo en donde se requiere el contrato para no afectar el curso de todas las fases de inversiones y actividades operativas.
- Incorporar la gestión de riesgo en la cadena de valor de Provías Nacional, para desarrollar estrategias identificando los riesgos a que está expuesta toda la cadena y probabilidad de ocurrencia y los efectos que podrían tener la cadena y actores.

3. Conclusiones y recomendaciones

La gestión de infraestructura vial ejecutada y reportada del periodo enero a setiembre 2019, contribuye al logro de los objetivos del PEI vigente del MTC y por ende al PESEM del sector transporte.

Los indicadores de desempeño alcanzados para la red vial nacional a setiembre 2019 son: (i) Porcentaje de la red vial pavimentada 81 % y (III) Porcentaje de la red vial nacional pavimentada en buen estado 82 %. Al tercer trimestre de 2019 se tiene programado mantenimientos periódicos para mejorar el último indicador que se vio reducido respecto a lo alcanzado en el 2018.

Al tercer trimestre del 2019, se ejecutó el mantenimiento vial de 26,060 Km de la Red Vial Nacional definitiva, incluye vías no concesionadas y vías concesionadas (cofinanciadas y auto sostenible), así como, se rehabilitaron y mejoraron 629 Km de carreteras (98 Km carreteras con solución definitiva y 531 Km de carreteras con solución básica), asimismo, se construyeron e instalaron 42 puentes de los cuales 21 son puentes definitivos (945 metros) y 21 puentes modulares (638 metros).

La implementación y ejecución de los procedimientos de selección de obras, consultorías y servicios para la gestión de infraestructura resultan complejos por los aspectos técnicos, los plazos de ejecución y costos que esto implica; no obstante, se requiere especial prioridad y atención para contratar e iniciar las intervenciones de rehabilitación, mejoramiento y conservación vial. En este sentido, la entidad viene contratando recursos humanos especializados para la elaboración de términos de referencia, ejecución y seguimiento de los procedimientos de selección y cumplir con las fechas previstas en el PAC.

La gestión del POI 2019 en el Aplicativo CEPLAN V.01, presenta muchos inconvenientes lo cual absorbe horas de trabajo en los responsables de centro de costos y en al OPP, que se espera sean superados en coordinación con el órgano rector.

Los responsables POI en los centros de costo deben garantizar la consistencia y coherencia de la programación anual de metas físicas en base a su capacidad operativa, financiera y de recursos humanos que conlleve al logro de los objetivos y metas institucionales derivados de una adecuada planificación.


Los responsables en los centros de costo deben gestionar su POI con un efectivo seguimiento para el cumplimiento de las metas programadas.

El presente informe muestra el seguimiento del cumplimiento de las metas físicas planteadas en el POI 2019 consistente con el PIA y debe ser usado como herramienta de toma de decisiones.

4. Anexos

Anexo 1: Evolución del indicador porcentaje de la red vial pavimentada
(Expresado en Kilómetros)

CLASIFICADOR	DS 009-1995					DS 034-2007	DS 044-2008				DS 036-2011			DS 012-2013		DS 011-2016			
AÑOS	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	III Trim
PAVIMENTADO	5,740	6,477	8,523	8,731	8,911	11,178	11,370	11,500	12,445	13,640	14,748	15,906	17,411	18,420	19,682	20,368	21,434	21,821	
NO PAVIMENTADO	9,952	10,042	8,530	8,126	8,946	12,660	12,532	13,000	11,151	9,680	9,846	9,100	8,377	8,016	7,001	6,424	5,676	5,236	
TOTAL	15,692	16,519	17,053	16,857	17,857	23,838	23,902	24,500	23,596	23,320	24,594	25,006	25,788	26,436	26,683	26,792	27,110	27,057	
% RVN PAVIM.	37%	39%	50%	52%	50%	47%	48%	47%	53%	58%	60%	64%	68%	70%	74%	76%	79%	81%	




Fuente: Base de datos GIS-PVN

Elaboración: OPP

Anexo 2: Evolución del indicador porcentaje de la red vial nacional pavimentada en buen estado
(Expresado en Kilómetros)

AÑOS	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 III TRIM
BUENA	6,182	9,405	11,832	13,052	16,190	17,199	18,442	16,592	18,593	17,839
REGULAR Y MALA	6,176	4,235	2,916	2,854	1,221	1,221	1,240	3,776	3,714	3,982
RVN PAVIMENTADA	12,358	13,640	14,748	15,906	17,411	18,420	19,682	20,368	21,434	21,821
% RVN PAVIMENTADA BUENA	50%	69%	80%	82%	93%	93%	94%	81%	87%	82%



Fuente: Base de datos GIS-PVN

Elaboración: OPP

Anexo 3: Meta física según Sistema Administrativo

ENTREGABLES	Meta Física	Unidad Medida	Programado 2019 Ene - Sep.	Trim3	Logrado 2019 Ene - Sep.	Indicador De Gestión	Observación (Sep.)
ACTIVIDADES Y OBRAS PUBLICAS						67	
GI_300 DESARROLLO INSTITUCIONAL						79	
SISTEMAS DE INFORMACIÓN						79	
MODULO SGP-OPEI PFIS/PFIN	3.00	Sistema	0.49		0.49	100	Se viene avanzando con personal propio de Tecnología de la Información.
SISTEMA PARA LA GESTIÓN DE CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO	4.00	Sistema	0.70		0.10	14	Se ha establecido un calendario con UGC para la implantación e implementación de vistas complementarias.
MODULO SIGA ZONAL	3.00	Sistema	0.20	0.10	0.30	150	Se viene avanzando de acuerdo a lo planificado.
SGSI	1.00	Sistema	0.20	0.10	0.10	50	Se ha conformado el Comité de Gobierno Digital para aprobar el plan del SGSI
GI_310 OPERACION INSTITUCIONAL						66	
CONTABILIDAD						55	
ESTADOS FINANCIEROS	120.00	Documento	10.00	3.00	6.00	60	Cierre de Información en Módulo Contable Web el día 23.Ago.2019
ESTADOS PRESUPUESTARIOS	120.00	Documento	10.00	3.00	6.00	60	Cierre de Información en Módulo Contable Web el día 23.Ago.2019
ESTADOS FINANCIEROS DE PRÉSTAMOS (BID/CAF)	30.00	Documento	2.00			-	Está pendiente la revisión por parte de la Auditoria los EEEF 2019 según coordinado con el BID
CONFRONTACIÓN DE OPERACIONES AUTODECLARADAS - COA	12.00	Documento	9.00	3.00	7.00	78	Presentado a SUNAT con Oficio N° 500-2019/20.2 del 02.Ago.2019, con Formato Aceptación F-3433.
ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y PAGOS PDT 621. 626 Y 617	12.00	Documento	9.00	3.00	7.00	78	Fecha de presentación 22.Agos.2019, (PDT 621 y 626). PDT 601 - REMUNERACIONES, fecha de presentación 22.Agos.2019
CONTROL INTERNO						81	
VISITA DE CONTROL	12.00	Informe	13.00	3.00	8.00	62	
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	43.00	Informe	6.00			-	
ORIENTACIÓN DE OFICIO	14.00	Documento	22.00	7.00	26.00	118	
SERVICIO RELACIONADO	126.00	Informe	31.00	12.00	30.00	97	
SERVICIO RELACIONADO	115.00	Registro	25.00	7.00	21.00	84	
SERVICIO DE CONTROL CONCURRENTE	12.00	Informe	25.00	13.00	31.00	124	
GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA						120	
233151 GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL ASESORAMIENTO JURÍDICO DE LA RED VIAL NACIONAL	25709.00	Documento	4003.00	1873.00	4984.00	125	Expedientes atendidos por OAL.
MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA						8	
INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL	10.00	Informe	2.00			-	Ya se realizó la actualización del Plan de Modernización con los lineamientos emitidos en el Reglamento de Modernización aprobado por la PCM, queda pendiente su aprobación. Meta reprogramada para Diciembre.
ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE LA MADUREZ DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - SCI	13.00	Estudio	1.00			-	En el marco de la nueva Directiva N° 006-2019-CG/INTEG "Implementación del sistema de control interno en las entidades del Estado" aprobada con RC N° 149-

ENTREGABLES	Meta Física	Unidad Medida	Programado 2019 Ene - Sep.	Trim3	Logrado 2019 Ene - Sep.	Indicador De Gestión	Observación (Sep.)
							2019-CG, ya no corresponde realizar la evaluación del Nivel de Madurez del SCI para este ejercicio. Asimismo, la responsabilidad de realizar dicha evaluación ya no recae en OPP.
INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	10.00	Informe	1.00			-	Se cuenta con nuevos lineamientos establecidos por la CGR para la implementación de la evaluación de riesgos, motivo por el cual, nos encontramos en proceso de actualización del documento bajo los nuevos criterios. Meta reprogramada para Noviembre - Diciembre.
ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS - MGPP	3.00	Documento	1.00			-	Se viene trabajando la actualización de los procesos, de acuerdo a la nueva normativa emitida por la SGP. La actualización final de todo el Manual está programada para el último trimestre del año.
FORMULACIÓN, DOCUMENTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE MEJORA DE PROCESOS	4.00	Informe	3.00	1.00	2.00	67	Informe N° 003-2019-MTC/20.4.3 "Implementación de mejora del proceso de gestión de remesas". Esta meta estaba programada para Marzo, pero se ejecutó con anticipación. Memorándum N° 582-2019-MTC/20.4 del 08.JUL.2019, "Implementación de mejora del proceso de "Gestión de Viáticos"
EVALUACIÓN AL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE UNIDADES ZONALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	6.00	Documento	3.00			-	No se contó con la disposición de las áreas usuarias vinculadas, para la implementación del Plan de Fortalecimiento. Se modificó responsable por informe OPP-MI.
EVALUACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA DE LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA - MAC	10.00	Informe	3.00			-	Informe N° 016-2018-MTC/20.4.3 del 19.ENE.2018; donde se adjuntan las mejoras a incluir en el Plan para Mejorar la Calidad del Servicio a la Ciudadanía 2018. Mediante Memorándum (M) N° 19-2018-MTC/20.4 dirigido a la Oficina de Administración y a UGOP, se envió el Informe N° 74-2018-MTC/20.4.3 del 17.JUL.2018 donde se detallan los avances de las actividades del Plan para mejorar la calidad de los servicios a la ciudadanía 2018 al mes de Junio y los indicadores. Se modificó responsable por informe OPP-MI
INFORMES DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A NIVEL DE PROCESO	30.00	Informe	10.00			-	Se vienen incorporando actividades de control en los proyectos de actualización de los procesos. Se han priorizado algunos procesos misionales, contrataciones, y selección de personal CAS; de los cuales muchos proyectos de actualización ya han sido remitidos a las áreas usuarias correspondientes para su revisión y aportes, y otros se vienen actualizando en coordinación con el área. Avance al 75%
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO						95	
MEMORIA INSTITUCIONAL ANUAL	18.00	Documento	2.00		2.00	100	Memorándum N° 373-2019-MTC/20.4 (06.May.19).
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	18.00	Documento	1.00		1.00	100	Memorándum N° 016-2019-MTC/20.4 (10.Ene.19).
PROYECTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (PRÓXIMO AÑO)	54.00	Documento	2.00		1.00	50	.
INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI	36.00	Documento	2.00	1.00	2.00	100	
INFORME DE GESTIÓN	72.00	Documento	9.00	3.00	9.00	100	
PROGRAMA MARCO MULTIANUAL DE	14.00	Documento	1.00		1.00	100	

ENTREGABLES	Meta Física	Unidad Medida	Programado 2019 Ene - Sep.	Trim3	Logrado 2019 Ene - Sep.	Indicador De Gestión	Observación (Sep.)
INTERVENCIONES - PMM							
ATENCIÓN SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE ENTES PÚBLICOS	10200.00	Documento	1193.00	561.00	1385.00	116	
PRESUPUESTO PÚBLICO						100	
EVALUACIÓN SEMESTRAL Y ANUAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	100.00	Documento	2.00	1.00	2.00	100	
PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO PVN	36.00	Documento	2.00	2.00	2.00	100	
PROCESOS DE SELECCIÓN						100	
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC)	1.00	Documento	1.00		1.00	100	Aprobado con RD N° 029-2018-MTC/20 (11.Ene.18).
EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL PAC	2.00	Documento	2.00	1.00	2.00	100	Informe N° 017-2018-MTC/20 (08.Ene-18). // Informe N° 0167-2018-MTC/20.2.4 (29.Ago.18).
CUADRO CONSOLIDADO DE NECESIDADES (PROCESOS DE SELECCIÓN)	2.00	Documento	1.00	1.00	1.00	100	Memorándum N° 311-2018-MTC/20 (09.Ene.18).
SISTEMAS DE INFORMACIÓN						58	
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO	1.00	Documento	1.00		0.50	50	Se realizó la Evaluación al POI Informático 2018 (en aplicativo de la PCM).
MANTENIMIENTO DEL MÓDULO DE PRESUPUESTO	3.00	Módulo	1.00	0.50	0.50	50	Se vienen realizando actualizaciones y trabajos puntuales.
MANTENIMIENTO MÓDULO DE CONTABILIDAD	4.00	Módulo	1.00	0.30	0.80	80	Se vienen realizando actualizaciones y trabajos puntuales.
MANTENIMIENTO MÓDULO DEL SISTEMA DE RRHH	4.00	Módulo	1.00	0.20	1.00	100	Se ha culminado e implementado el Modulo de Selección de Personal
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRÁMITE DOCUMENTARIO	3.00	Módulo	1.00	0.30	0.70	70	Se vienen realizando actualizaciones y trabajos puntuales.
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PEAJES Y DETRACCIONES - SPD	3.00	Módulo	1.00			-	Se vienen realizando las coordinaciones con la Subdirección de Operaciones
TOTALES 43						67	

Fuente: SIAF-SP

Elaboración: OPP

Anexo 4: Avance del POI 2019 al III Trimestre según Nivel de Intervención de infraestructura

(Expresado en soles)

ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	PIA	PIM	Devengado Ene-Set.
ACTIVIDADES Y OBRAS PÚBLICAS	4,780,488,800	4,704,460,594	2,537,297,003
OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN	3,203,135,221	3,181,248,828	1,609,614,966
Rehab. Mejoramiento y Construcción CARRETERAS	2,167,000,568	2,133,484,938	892,911,407
Mejoramiento con Soluciones Básicas	292,146,157	337,773,527	252,764,963
Rehab. Mejoramiento y Construcción PUENTES	743,988,496	709,990,363	463,938,595
MANTENIMIENTO VIAL	1,424,014,934	1,384,033,411	851,452,590
Mantenimiento Rutinario Carreteras Pavimentadas	34,115,429	24,783,378	15,596,041
Mantenimiento Rutinario Carreteras NO Pavimentadas	20,422,570	33,054,888	17,105,588
Mantenimiento Periódico de Carreteras Pavimentadas	219,557,727	151,012,745	70,433,892
Por Niveles de Servicio	935,733,063	957,013,397	675,945,527
Emergencias	3,527,579	11,553,028	7,307,595
Peajes - Operación	24,444,135	24,900,202	11,949,836
Peajes - Infraestructura y Saneamiento	500,000	491,831	10,000
Operación Zonales	43,028,276	45,703,508	25,891,193
Operación Derecho de Vía			
Puentes	142,686,155	135,520,434	27,212,917
GESTIÓN ESTRATÉGICA	153,338,645	139,178,355	76,229,447
CONCESIONES	1,582,816,147	1,590,360,825	1,005,890,009
OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN	1,036,415,813	1,053,734,578	586,640,353
Cofinanciadas	936,690,373	927,962,608	508,164,510
Autosostenible	99,725,440	125,771,970	78,475,842
MANTENIMIENTO VIAL	546,400,334	536,626,247	419,249,656
Cofinanciadas	546,400,334	536,626,247	419,249,656
TOTAL	6,363,304,947	6,294,821,419	3,543,187,012

Anexo 5: Avance del POI 2019 al III Trimestre por Centro de Costos

(Expresado en soles)

CENTROS DE COSTOS	Avance Físico 2019 Ene – Set. (%)	PIA 2019 (S/)	PIM 2019 (S/)	Devengado Ene- Set. (S/)
A10 PVN - ADMINISTRACIÓN INTERNA	115	119,761,203	122,559,264	72,907,135
20.22.1 SUBDIRECCION DE ESTUDIOS	73	70,174,821	86,675,463	28,625,292
20.22.2 SUBDIRECCION DE OBRAS DE CARRETERAS	96	1,462,853,153	1,331,721,385	574,355,897
20.22.3 SUBDIRECCION DE OBRAS DE PUENTES	83	848,218,975	757,870,279	444,695,966
20.22.4 SUBDIRECCION DE DERECHO DE VIA	71	342,579,068	460,373,027	208,421,019
20.16 DIRECCION DE SUPERVISION	100	85,357,010	149,144,044	76,354,426
20.23.1 SUBDIRECCION DE CONSERVACION	89	1,468,300,657	1,460,464,166	1,012,257,463
20.23.2 SUBDIRECCION DE OPERACIONES	92	83,475,360	95,204,235	52,279,594
25 MTC-DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTE	100	1,882,584,700	1,830,809,556	1,073,290,219
TOTAL	85	6,363,304,947	6,294,821,419	3,543,187,012

Anexo 6: Avance del POI 2019 al III Trimestre según fase de la infraestructura

3430					Meta Global						Avance de la Meta Física			Avance Total		Presupuesto S/		Gasto		
SECF UN	PFIS	ETAPA		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Sep	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Logrado 2019 Ene - Sep	Logrado (%) 2019 Ene - Sep	PIA	PIM	Devengado Ene Sep	% 2019
				A10 PVN - ADMINISTRACIÓN INTERNA								3,658.500	4,788.480	5,003.000		56	119,761,203	122,559,264	72,907,135	60
				ACTIVIDADES Y OBRAS PUBLICAS								3,658.500	4,788.480	5,003.000		56	119,761,203	122,559,264	72,907,135	59
				GESTION ESTRATEGICA								3,658.500	4,788.480	5,003.000		56	119,761,203	122,559,264	72,907,135	59
				Gestión								3,658.500	4,788.480	5,003.000		56	119,761,203	122,559,264	72,907,135	59
				GI_300 DESARROLLO INSTITUCIONAL								0.550	0.240	0.200		39				-
				SISTEMAS DE INFORMACIÓN								0.550	0.240	0.200		39				-
	1214	Proyectos Informáticos		MODULO SGP-OPEI PFIS/PFIN		3.0	Sistema	30/abr/17	30/dic/19	0.490	Sistema	0.300	0.190		0.490	100				-
	1743	Proyectos Informáticos		SISTEMA PARA LA GESTIÓN DE CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO		4.0	Sistema	12/ago/14	31/dic/19	0.700	Sistema	0.100			0.100	14				-
	1755	Proyectos Informáticos		SISTEMA DE GESTIÓN GEOGRÁFICA DE LA RED VIAL		1.0	Sistema	28/feb/16	30/dic/19		Sistema					-				-
	2497	Proyectos Informáticos		MODULO SIGA ZONAL		3.0	Sistema	07/ene/16	31/dic/19	0.200	Sistema	0.150	0.050	0.100	0.300	150				-
	2721	Proyectos Informáticos		SGSI		1.0	Sistema	02/jul/19	30/dic/20	0.200	Sistema			0.100	0.100	50				-
	2797	Proyectos Informáticos		SISTEMA DE GESTIÓN ELECTRÓNICA DE LA INFORMACIÓN (9 PROCESOS DERECHO DE VÍA)		1.0	Sistema	30/ene/17	30/dic/19		Sistema					-				-
	3297	Proyectos Informáticos		MEJORA A LOS MÓDULOS DE PERMISOS		1.0	Sistema	11/ene/21	10/dic/22		Sistema					-				-
	3298	Proyectos Informáticos		SISTEMA DE PEAJES		1.0	Sistema	04/ene/21	30/dic/22		Sistema					-				-
				GI_310 OPERACION INSTITUCIONAL								3,657.950	4,788.240	5,002.800		58	119,761,203	122,559,264	72,907,135	59
				CONTABILIDAD								8.000	6.000	12.000		46				-
	1423	Gestion Administrativa		ESTADOS FINANCIEROS		120.0	Documento	02/ene/16	31/dic/21	10.000	Documento	1.000	2.000	3.000	6.000	60				-
	1424	Gestion Administrativa		ESTADOS PRESUPUESTARIOS		120.0	Documento	02/ene/16	31/dic/21	10.000	Documento	1.000	2.000	3.000	6.000	60				-
	1425	Gestion Administrativa		ESTADOS FINANCIEROS DE PRÉSTAMOS (BID/CAF)		30.0	Documento	02/ene/16	31/dic/21	2.000	Documento					-				-
	2132	Gestion Administrativa		INVENTARIO FÍSICO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL		10.0	Documento	01/ago/16	31/dic/21		Documento					-				-
	2133	Gestion Administrativa		CONFRONTACIÓN DE OPERACIONES AUTODECLARADAS - COA		12.0	Documento	02/ene/16	31/dic/21	9.000	Documento	3.000	1.000	3.000	7.000	78				-
	2134	Gestion Administrativa		ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y PAGOS PDT 621. 626 Y 617		12.0	Documento	02/ene/16	31/dic/21	9.000	Documento	3.000	1.000	3.000	7.000	78				-
				CONTROL INTERNO								45.000	29.000	42.000		69				-
	1782	Gestion Administrativa		VISITA DE CONTROL		33.0	Informe	01/ene/16	31/dic/22	13.000	Informe	2.000	3.000	3.000	8.000	62				-
	2430	Gestion Administrativa		AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO		43.0	Informe	02/ene/16	31/dic/22	6.000	Informe					-				-
	2431	Gestion Administrativa		ACCIÓN SIMULTÁNEA		33.0	Informe	02/ene/16	31/dic/21		Informe					-				-
	2432	Gestion Administrativa		ORIENTACIÓN DE OFICIO		66.0	Informe	01/ene/16	31/dic/22	22.000	Informe	12.000	7.000	7.000	26.000	118				-
	2433	Gestion Administrativa		SERVICIO RELACIONADO		126.0	Informe	01/ene/16	31/dic/22	31.000	Informe	10.000	8.000	12.000	30.000	97				-
	2434	Gestion Administrativa		SERVICIO RELACIONADO		115.0	Registro	01/ene/16	31/dic/22	25.000	Registro	10.000	4.000	7.000	21.000	84				-
	3535	Gestion Administrativa		SERVICIO DE CONTROL CONCURRENTE		40.0	Informe	01/ene/18	31/dic/22	25.000	Informe	11.000	7.000	13.000	31.000	124				-
				GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS								9.000	3.000	4.000		67				-
	1421	Gestion Administrativa		PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN		1.0	Documento	01/ene/19	31/dic/22	1.000	Documento	1.000			1.000	100				-
	1422	Gestion Administrativa		EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN		1.0	Documento	01/ene/19	31/dic/22	1.000	Documento	1.000			1.000	100				-
	2041	Gestion Administrativa		PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD		6.0	Documento	01/ene/19	31/dic/22	1.000	Documento	1.000			1.000	100				-
	2131	Gestion Administrativa		PLANILLA ELECTRÓNICA PLAME		12.0	Documento	01/ene/19	31/dic/22	9.000	Documento	3.000	3.000	3.000	9.000	100				-

Anexo 6: Avance del POI 2019 al III Trimestre según fase de la infraestructura

3430		Meta Global																	
SECF UN	PFIS	ETAPA	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Sep	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Logrado 2019 Ene - Sep	Logrado (%) 2019 Ene - Sep	Presupuesto S/	PIM	Devengado Ene Sep	% 2019
	2524	Gestion Administrativa	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS (IPER)		1.0	Documento	01/ene/19	31/dic/22	1.000	Documento	1.000			1.000	100				-
	3305	Gestion Administrativa	INFORME DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD OCUPACIONAL		5.0	Documento	01/ene/19	30/dic/22		Documento					-				-
	3306	Gestion Administrativa	EVALUACIÓN DE CLIMA LABORAL		5.0	Documento	01/ene/19	30/dic/22		Documento					-				-
	3807	Gestion Administrativa	SELECCIÓN DE PERSONAL PARA LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS		2.0	Documento	01/ene/19	31/dic/22	1.000	Documento			1.000	1.000	100				-
	3808	Gestion Administrativa	EVALUACIÓN ANUAL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		1.0	Documento	01/ene/19	31/dic/22		Documento					-				-
	3809	Gestion Administrativa	FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE SALUD OCUPACIONAL		1.0	Documento	01/ene/19	31/dic/22	1.000	Documento	1.000			1.000	100				-
	3810	Gestion Administrativa	FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL		1.0	Documento	01/ene/19	31/dic/22	1.000	Documento	1.000			1.000	100				-
	3811	Gestion Administrativa	EVALUACIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL		1.0	Documento	01/ene/19	31/dic/22		Documento					-				-
			GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA								3,099.250	4,404.740	4,372.500		60	119,761,203	122,559,264	72,907,135	60
	1142	Estudios asesorías	0000229 ASISTENCIA TECNICA		100.0	Informe	12/ago/14	30/dic/19		Informe					-				-
	0566	Gestion Administrativa	0051071 GESTION Y MONITOREO DE PROYECTOS		30.0	Documento	01/ene/12	31/dic/21		Documento					-				-
0281	1147	Gestion Administrativa	0047173 GESTION DEL PROGRAMA		30,000.0	Acción	01/ene/15	31/dic/21	5,974.590	Acción	1,912.250	2,480.740	2,499.500	6,892.490	115	119,761,203	122,224,264	72,907,135	60
	2482	Gestion Administrativa	233151 GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL ASESORAMIENTO JURÍDICO DE LA RED VIAL NACIONAL		25,709.0	Documento	01/ene/16	31/dic/22	4,003.000	Documento	1,187.000	1,924.000	1,873.000	4,984.000	125				-
0660	3773	Gestion Administrativa	0047927 AUDITORIA EXTERNA DEL BID		1.0	Acción	01/oct/19	30/dic/27		Acción					-		335,000		-
			MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA								1.000		1.000		8				-
	2541	Gestion Administrativa	INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL		10.0	Informe	01/ene/17	31/dic/21	2.000	Informe					-				-
	2559	Gestion Administrativa	ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE LA MADUREZ DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - SCI		13.0	Estudio	01/ene/16	31/dic/21	1.000	Estudio					-				-
	2563	Gestion Administrativa	INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		10.0	Informe	01/ene/17	31/dic/21	1.000	Informe					-				-
	2565	Gestion Administrativa	ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS - MGPP		3.0	Documento	01/ene/17	31/dic/21	1.000	Documento					-				-
	2566	Gestion Administrativa	FORMULACIÓN, DOCUMENTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE MEJORA DE PROCESOS		4.0	Informe	02/ene/16	24/oct/21	3.000	Informe	1.000		1.000	2.000	67				-
	2623	Gestion Administrativa	EVALUACIÓN AL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE UNIDADES ZONALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)		6.0	Documento	01/ene/17	31/dic/21	3.000	Documento					-				-
	2625	Gestion Administrativa	EVALUACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA DE LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA - MAC		10.0	Informe	01/ene/17	31/dic/21	3.000	Informe					-				-
	3791	Gestion Administrativa	INFORMES DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A NIVEL DE PROCESO		30.0	Informe	01/ene/19	31/dic/21	10.000	Informe					-				-
			PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO								492.000	344.000	565.000		95				-
	1770	Gestion Administrativa	MEMORIA INSTITUCIONAL ANUAL		18.0	Documento	02/ene/16	31/dic/21	2.000	Documento	1.000	1.000		2.000	100				-
	1771	Gestion Administrativa	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL		18.0	Documento	02/ene/16	31/dic/21	1.000	Documento	1.000			1.000	100				-
	1772	Gestion Administrativa	PROYECTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (PRÓXIMO AÑO)		54.0	Documento	02/ene/16	31/dic/21	2.000	Documento		1.000		1.000	50				-

Anexo 6: Avance del POI 2019 al III Trimestre según fase de la infraestructura

3430					Meta Global						Avance de la Meta Física			Avance Total		Presupuesto S/		Gasto		
SECF UN	PFIS	ETAPA		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Sep	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Logrado 2019 Ene - Sep	Logrado (%) 2019 Ene - Sep	PIA	PIM	Devengado Ene Sep	% 2019
	1773	Gestion Administrativa		INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI		36.0	Documento	02/ene/16	31/dic/21	2.000	Documento		1.000	1.000	2.000	100				-
	1775	Gestion Administrativa		INFORME DE GESTIÓN		72.0	Documento	02/ene/10	31/dic/21	9.000	Documento	3.000	3.000	3.000	9.000	100				-
	2593	Gestion Administrativa		PROGRAMA MARCO MULTIANUAL DE INTERVENCIONES - PMM		14.0	Documento	01/ene/17	31/dic/21	1.000	Documento	1.000			1.000	100				-
	2619	Gestion Administrativa		ATENCIÓN SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE ENTES PÚBLICOS		10,200.0	Documento	01/ene/17	31/dic/21	1,193.000	Documento	486.000	338.000	561.000	1,385.000	116				-
				PRESUPUESTO PÚBLICO									1.000	3.000		100				-
	1415	Gestion Administrativa		EVALUACIÓN SEMESTRAL Y ANUAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL		100.0	Documento	02/ene/16	22/dic/22	2.000	Documento		1.000	1.000	2.000	100				-
	1416	Gestion Administrativa		PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO PVN		36.0	Documento	02/ene/15	22/dic/22	2.000	Documento			2.000	2.000	100				-
				PROCESOS DE SELECCIÓN								2.000		2.000		100				-
	1419	Gestion Administrativa		PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC)		1.0	Documento	02/ene/16	31/ene/21	1.000	Documento	1.000			1.000	100				-
	1420	Gestion Administrativa		EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL PAC		2.0	Documento	02/ene/15	31/dic/21	2.000	Documento	1.000		1.000	2.000	100				-
	3476	Gestion Administrativa		CUADRO CONSOLIDADO DE NECESIDADES (PROCESOS DE SELECCIÓN)		2.0	Documento	01/feb/17	31/dic/21	1.000	Documento			1.000	1.000	100				-
				SISTEMAS DE INFORMACIÓN								1.700	0.500	1.300		39				-
	2218	Gestion Administrativa		PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO		2.0	Documento	02/ene/17	31/dic/19		Documento					-				-
	2219	Gestion Administrativa		INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO		1.0	Documento	30/jun/17	31/dic/25	1.000	Documento	0.500			0.500	50				-
	2718	Gestion Administrativa		PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DE PVN		1.0	Documento	02/ene/17	31/dic/19		Documento					-				-
	1638	Servicios Informáticos		MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ARCHIVO CENTRAL		1.0	Módulo	01/nov/16	30/dic/19		Módulo					-				-
	1869	Servicios Informáticos		MANTENIMIENTO DEL MÓDULO DE PRESUPUESTO		3.0	Módulo	01/jul/18	31/dic/20	1.000	Módulo			0.500	0.500	50				-
	2220	Servicios Informáticos		MANTENIMIENTO MÓDULO DE CONTABILIDAD		4.0	Módulo	01/ago/15	31/dic/22	1.000	Módulo	0.300	0.200	0.300	0.800	80				-
	2222	Servicios Informáticos		MANTENIMIENTO MÓDULO DEL SISTEMA DE RRHH		4.0	Módulo	01/dic/15	31/dic/22	1.000	Módulo	0.800		0.200	1.000	100				-
	2224	Servicios Informáticos		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRÁMITE DOCUMENTARIO		3.0	Módulo	07/oct/15	31/dic/19	1.000	Módulo	0.100	0.300	0.300	0.700	70				-
	2225	Servicios Informáticos		MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PEAJES Y DETRACCIONES - SPD		3.0	Módulo	01/ago/15	31/dic/19	1.000	Módulo					-				-
				20.22.1 SUBDIRECCION DE ESTUDIOS								9.240	8.750	6.225		76	70,174,821	86,675,463	27,872,871	32
				ACTIVIDADES Y OBRAS PUBLICAS								9.240	8.750	6.225		76	70,174,821	86,675,463	27,872,871	32
				OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CO								8.840	8.550	6.225		77	61,481,266	78,379,422	27,516,718	35
				Rehab. Mejoram. y Construcción CARRETERAS								8.840	7.300	5.150		76	54,375,480	56,497,491	22,164,507	39
				2002210 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAMAYA-JAEN-SAN IGNACIO-RIO CANCHIS								0.050				33		516,513		-
				EVITAMIENTO NAMBALLE								0.050				33		516,513		-
0534	3146	Estudio Definitivo		0190364 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA DE EVITAMIENTO EN LA CIUDAD DE NAMBALLE - REGION CAJAMARCA	8880	2.4	Kilometro	02/abr/17	27/feb/20	0.150	Estudio	0.050			0.050	33		516,513		-
				2015918 INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ										1.000		100		718,839		-
				TACNA - LA PAZ TR. 1: C.P. COPAPUJO - CERRO SANTA ELENA (SALDO OBRA)										1.000		100		7,280		-
0807	3350	Estudio Definitivo		0165318 INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 43+610 - KM94+000 REGION TACNA	1249	0.9	Kilometro	23/jul/19	21/ago/19	1.000	Estudio			1.000	1.000	100		7,280		-
				TACNA - LA PAZ TR. 2: KM. 94+000 (CERRO STA. ELENA) AL KM. 146 +180 (SALDO OBRA)												-		711,559		-

Anexo 6: Avance del POI 2019 al III Trimestre según fase de la infraestructura

3430		Meta Global																	
SECF UN	PFIS	ETAPA	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Sep	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Logrado 2019 Ene - Sep	Logrado (%) 2019 Ene - Sep	Presupuesto S/		Gasto	
																PIA	PIM	Devengado Ene Sep	% 2019
0716	3665	Estudio Definitivo	0165319 INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 94+000 - KM146+180 REGION TACNA	1249	50.3	Kilometro	23/ago/19	13/ene/21		Estudio					-		711,559		-
			2026767 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUINUA-SAN FRANCISCO												-		452,711		-
			QUINUA - SAN FRANCISCO, TRAMO 2: KM 78+500 - KM 172+420 (SECTORES CRÍTICOS)												-		452,711		-
0710	3440	Estudio Definitivo	0052671 QUINUA SAN FRANCISCO KM 78 500 AL KM 172 420	16256	19.0	Kilometro	30/jul/19	29/dic/20		Estudio					-		452,711		-
			2027711 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI								0.060				40		474,416	34,140	7
			LANGUI - COLPAHUAYCO								0.060				40		474,416	34,140	7
0536	1984	Estudio Definitivo	0115286 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI TRAMO COLPAHUAYCO-LANGUI	3876	10.0	Kilometro	22/feb/16	30/dic/19	0.150	Estudio	0.060			0.060	40		474,416	34,140	7
			2055842 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: SANTA- HUALLANCA								0.250		0.200		82	756,862	653,818	653,818	100
			SANTA - HUALLANCA								0.250		0.200		82	756,862	653,818	653,818	100
0025	2597	Estudio de Factibilidad	0204854 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: SANTA - HUALLANCA, ANCASH	3293	132.5	Kilometro	06/ago/18	29/abr/20	0.550	Estudio	0.250		0.200	0.450	82	756,862	653,818	653,818	100
			2057906 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LIMA-CANTA-LA VIUDA-UNISH								0.050		0.200		57	3,000,000	2,222,707	775,577	35
			TR. 1 LIMA - CANTA (RECONSTRUCCIÓN Y SALDO DE OBRA: LA CABAÑA, YASO Y CANTA)								0.050		0.200		57	3,000,000	2,222,707	775,577	35
0124	1445	Estudio Definitivo	0217458 CONSTRUCCION VIA EVITAMIENTO YASO (LIMA - CANTA), MULTIDISTRITAL, MULTIPROVINCIAL, LIMA	3271	21.0	Kilometro	14/ene/19	30/ago/20	0.440	Estudio	0.050		0.200	0.250	57	3,000,000	2,222,707	775,577	35
			2058733 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA												-		236,375	189,100	80
			DV. QUILCA - MATARANI												-		236,375	189,100	80
0567	0020	Estudio Definitivo	0055706 ESTUDIO DEFINITIVO TR. DV. QUILCA - MATARANI	3272	92.5	Kilometro	14/nov/08	24/ago/12		Estudio					-		236,375	189,100	80
			2081615 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA EXPRESA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE HUANCAYO (TRAMO: QUEBRADA HONDA												-		1,000,001		-
			EVITAMIENTO HUANCAYO												-		1,000,001		-
0628	2267	Estudio Definitivo	0164781 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE HUANCAYO	87486	12.4	Kilometro	15/may/17	28/ago/20	0.300	Estudio					-		1,000,001		-
			2088774 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN												-		588,135		-
			MIRAHUAL / PAMPA LIBRE / PUENTE TINGO (SALDO DE OBRA)												-		588,135		-
0815	3578	Estudio Definitivo	0277929 CULMINACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN, TRAMO: SAYAN - PUENTE TINGO; DISTRITO DE SAYAN,HUAURA,LIMA	34470	2.8	Kilometro	20/dic/19	16/mar/21		Estudio					-		588,135		-
			2131925 CARRETERA VILLARICA-PUERTO BERMUDEZ												-	11,375,480	1,500,000		-
			VILLARICA - DV. PUERTO BERMUDEZ												-	11,375,480	1,500,000		-
0673	3442	Estudio Definitivo	0110964 CARRETERA VILLARICA-PUERTO BERMUDEZ		105.9	Kilometro	23/ago/19	10/abr/21		Estudio					-		1,500,000		-
			2233958 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHIMBOTE - TOCACHE, SECTOR YUNGAYPAMPA - TRES CRUCES - SIHUAS - HUA								0.050		0.050		24		1,000,000	479,427	48
			AJENJO - UCHIZA - DV. TOCACHE								0.050		0.050		24		1,000,000	479,427	48
0539	0911	Estudio Definitivo	0112702 ESTUDIO DEFINITIVO CARRETERA CHIMBOTE - TOCACHE, SECTOR YUNGAYPAMPA - TRES CRUCES - SIHUAS - HUACRACHUCO - UCHIZA - EMP.RUTA 05N TOCACHE	4588	81.0	Kilometro	01/jun/17	16/abr/20	0.420	Estudio	0.050		0.050	0.100	24		1,000,000	479,427	48
			2234355 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO								0.050	0.350	0.400		100		399,980	399,426	100
			OYÓN - AMBO TR. 3: DV. CHACAYAN - AMBO; VAR. COCHACHINCHE								0.050	0.350	0.400		100		399,980	399,426	100
											0.050	0.350	0.400		100		399,980	399,426	100

Anexo 6: Avance del POI 2019 al III Trimestre según fase de la infraestructura

3430		Meta Global																	
SECF UN	PFIS	ETAPA	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Sep	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Logrado 2019 Ene - Sep	Logrado (%) 2019 Ene - Sep	Presupuesto S/		Gasto	
																PIA	PIM	Devengado Ene Sep	% 2019
0511	3410	Estudio Especial	0211282 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO DV. CHACAYAN - AMBO KM. 230+000 - KM. 280+962 REGION HUANUCO	116051	52.8	Kilometro	12/dic/16	06/sep/19	0.800	Estudio	0.050	0.350	0.400	0.800	100		399,980	399,426	100
			2234982 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO									0.050			25		2,386,586	2,386,586	100
			CHAGUAL - TAYABAMBA									0.050			25		2,386,586	2,386,586	100
0707	0096	Estudio Definitivo	0193576 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO REGION LA LIBERTAD		125.3	Kilometro	26/abr/19	15/dic/20	0.200	Estudio		0.050		0.050	25		2,386,586	2,386,586	100
			2234983 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. CERRO DE PASCO - TINGO MARIA												-		1,000,000		-
			CERRO DE PASCO - TINGO MARÍA												-		1,000,000		-
0537	1605	Estudio Definitivo	0110960 CARRETERA DV. CERRO DE PASCO TINGO MARIA	217922	229.4	Kilometro	01/abr/16	30/dic/19	0.250	Estudio					-		1,000,000		-
			2234986 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. RUTA 16A (PUENTE RANCHO) - PANAO - CHAGLLA - ABRA ALEGRIA									0.050			25		700,001	191,106	27
			PTE. RANCHO - UMARI - PANAO - CHAGLLA - TOMAYRICA - RUMICHACA									0.050			25		700,001	191,106	27
0535	1943	Estudio Definitivo	0154030 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. RUTA 18A (PTE. RANCHO) - CHAGLLA - RUMICHACA	7897	81.0	Kilometro	18/abr/17	30/dic/19	0.200	Estudio		0.050		0.050	25		700,001	191,106	27
			2234987 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUALLANCA - CARAZ									0.050			19		637,913		-
			HUALLANCA - CARAZ									0.050			19		637,913		-
0533	1602	Estudio Definitivo	0112704 ESTUDIO DEFINITIVO CARRETERA HUALLANCA - CARAZ	101490	37.0	Kilometro	05/jun/15	30/dic/19	0.270	Estudio		0.050		0.050	19		637,913		-
			2234989 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PUNO - DESAGUADERO									0.050	0.350		114	1,227,764	717,126	-	
			PUNO - DESAGUADERO									0.050	0.350		114	1,227,764	717,126	-	
0016	3444	Perfil (Invierte)	0166355 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUNO - DESAGUADERO	16247	142.2	Kilometro	18/jun/18	30/dic/20	0.350	Estudio		0.050	0.350	0.400	114	1,227,764	717,126	-	
			2252619 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE - 28B (SAN FRANCISCO) - SANTA ROSA - PALMAPAMPA - SAN ANTONIO - CHIQUINTIRCA												-	538,000	416,069	-	
			CHIQUINTIRCA - SAN ANTONIO - SANTA ROSA - SAN FRANCISCO												-	538,000	416,069	-	
0031	3445	Perfil (Invierte)	0211544 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE - 28B (SAN FRANCISCO) - SANTA ROSA - PALMAPAMPA - SAN ANTONIO - CHIQUINTIRCA, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	304755	132.0	Kilometro	18/jun/18	11/oct/20	0.400	Estudio					-	538,000	416,069	-	
			2253121 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA CUSCO - CHINCHEROS - URUBAMBA, EN LA REGION CUSCO												-	1,969,643	549,683	28	
			ACCESO AEROPUERTO CHINCHERO												-	1,969,643	549,683	28	
0528	1935	Estudio Definitivo	0184878 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA CUSCO - CHINCHEROS - URUBAMBA REGION CUSCO	301371	7.5	Kilometro	26/feb/18	30/nov/20	0.280	Estudio					-		1,969,643	549,683	28
			2253253 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ACOS - HUAYLLAY LA PROVINCIA DE HUARAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA Y LA PROVINCIA DE P												-	2,000,000	2,000,000	-	
			ACOS - HUAYLLAY												-	2,000,000	2,000,000	-	
0213	1931	Estudio Definitivo	0164778 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ACOS-HUALLAY		85.6	Kilometro	27/may/19	23/mar/21		Estudio					-	2,000,000	2,000,000	-	
			2266239 CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO DE TUMBES								0.050		0.400		75	1,034,574	756,776	575,034	76
			VIA DE EVITAMIENTO TUMBES								0.050		0.400		75	1,034,574	756,776	575,034	76
0022	0643	Perfil (Invierte)	0189595 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE TUMBES	22422	18.0	Kilometro	23/ago/18	05/jul/20	0.600	Estudio	0.050		0.400	0.450	75	1,034,574	756,776	575,034	76
			2272651 REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. CONOCOCHA (EMPS. RUTAS PE-1N Y PE-16) - CONOCOCHA - CATAC - HUAF												-		47,290	47,289	100
			DV. PATIVILCA - CONOCOCHA - CATAC - HUARAZ - CARAZ												-		47,290	47,289	100
0527	3682	Perfil (Invierte)	0132475 REHABILITACION DE CARRETERA DV. CONOCOCHA EMP RUTAS (PE-1N Y PE-16) - CONOCOCHA - CATAC - HUARAZ - CARAZ	320133	270.3	Kilometro	15/may/20	30/dic/21		Estudio					-		47,290	47,289	100

Anexo 6: Avance del POI 2019 al III Trimestre según fase de la infraestructura

3430				Meta Global							Avance de la Meta Física			Avance Total		Presupuesto S/		Gasto		
SECF UN	PFIS	ETAPA		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Sep	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Logrado 2019 Ene - Sep	Logrado (%) 2019 Ene - Sep	PIA	PIM	Devengado Ene Sep	% 2019
				2272701 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULIACA - HUANCANÉ											-		1,202,120			-
				JULIACA - HUANCANÉ											-		1,202,120			-
0012	3446	Ficha tecnica estandar		0165572 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA TERESA - PUENTE	320148	52.2	Kilometro	01/nov/19	30/dic/19		Estudio					-	1,202,120			-
				2282760 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU								0.050			20		190,519	181,144	95	
				SANTA TERESA - PTE CENTRAL HIDROELÉCTRICA - MACCHUPICCHU								0.050			20		190,519	181,144	95	
0532	1580	Estudio Definitivo		0169685 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA TERESA - PUENTE CENTRAL HIDROELECTRICA MACHU PICCHU REGION CUSCO	172973	31.1	Kilometro	12/may/16	30/dic/19	0.250	Estudio		0.050		0.050	20	190,519	181,144	95	
				2300355 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUTINA - DV. ANANEA - CUYO CUYO - SANDIA DISTRITO DE PUTINA - PROVINCIA DE SAN ANTONIO								1.000			100				-	
				PUTINA - DV. ANANEA - CUYO CUYO - SANDIA								1.000			100				-	
	3448	Ficha tecnica estandar		0165575 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUTINA - SANDIA - SAN JUAN DE ORO FRONTERA CON BOLIVIA		123.0	Kilometro	29/oct/18	11/jun/19	1.000	Estudio		1.000		1.000	100				-
				2301647 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO OCOPA - ATALAYA								0.150			50		1,417,594			-
				PUERTO OCOPA - ATALAYA								0.150			50		1,417,594			-
0013	3443	Perfil (Invierte)		0165573 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO OCOPA - ATALAYA Y ACCESO A PUERTO PRADO, RIO TAMBO, ATALAYA	308903	167.6	Kilometro	04/jun/18	29/jul/20	0.300	Estudio	0.150			0.150	50	1,417,594			-
				2309268 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO - PISAC - URUBAMBA - OLLANTAYTAMBO								0.200	0.050		56		1,598,677	669,424	332,674	50
				CUSCO - PISAC - URUBAMBA - OLLANTAYTAMBO (VARIANTE HANCALLE)								0.200	0.050		56		1,598,677	669,424	332,674	50
0010	3449	Perfil (Invierte)		0165565 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO - PISAC - URUBAMBA - OLLANTAYTAMBO (INC. VARIANTE HANCALLE)	347659	88.8	Kilometro	30/abr/18	25/jun/20	0.450	Estudio		0.200	0.050	0.250	56	1,598,677	669,424	332,674	50
				2311601 MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PUENTE CHACANTO - CHACHAPOYAS - RODRÍGUEZ DE MENDOZA								0.100			100		3,496,658	837,401	435,466	52
				PTE. CHACANTO - CHACHAPOYAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA								0.100			100		3,496,658	837,401	435,466	52
0008	3450	Perfil (Invierte)		0159190 CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE CHACANTO - DV. LEIMEBAMBA - CHACHAPOYAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA REGION AMAZONAS	348803	261.7	Kilometro	30/abr/18	26/nov/20	0.100	Estudio		0.100		0.100	100	3,496,658	837,401	435,466	52
				2313265 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUBANTIA - ANAPATI - YOYATO - VALLE ESMERALDA - PICHARI - EMP. PE 28B QUIMBIRI								0.200	0.200	0.050	100		1,236,812	1,074,862	813,861	76
				CUBANTIA - ANAPATI - YOYATO - VALLE ESMERALDA - PICHARI - EMP. PE-28B (QUIMBIRI)								0.200	0.200	0.050	100		1,236,812	1,074,862	813,861	76
0005	3457	Perfil (Invierte)		0141879 REHABILITACION DE CARRETERA CUBANTIA - ANAPATI - YOYATO - VALLE ESMERALDA - PICHARI - EMP. PE-28B QUIMBIRI, INCLUYE PUENTE SOBRE EL RIO ENE	350378	221.2	Kilometro	30/abr/18	26/mar/20	0.450	Estudio	0.200	0.200	0.050	0.450	100	1,236,812	1,074,862	813,861	76
				2317498 CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA EVITAMIENTO SAN CLEMENTE (EMP. RUTA PE-28A, VÍA LOS LIBERTADORES-EMP.PE-26C-EMP.PE-15, PANAMERICANA SUR)								0.500	0.200	0.150	113		873,989	949,137	949,053	100
				EVITAMIENTO SAN CLEMENTE								0.500	0.200	0.150	113		873,989	949,137	949,053	100
0015	3451	Perfil (Invierte)		0166335 REHABILITACION DE LA VIA DE EVITAMIENTO SAN CLEMENTE (EMP. RUTA PE. -28A, VIA LOS LIBERTADORES - EMP. PE 26C- EMP. PE 15, PANAMERICANA SUR)	354650	5.8	Kilometro	15/oct/18	26/dic/20	0.750	Estudio	0.500	0.200	0.150	0.850	113	873,989	949,137	949,053	100
				2318531 CREACION (CONSTRUCCION) Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CENTRAL, TRAMO: AUTOPISTA PUENTE LOS ANGELES - RICARDO PALMA											-		2,987	2,987	100	
				AUTOPISTA PTE. LOS ANGELES - RICARDO PALMA (TUNEL CHOSICA)											-		2,987	2,987	100	
0626	0982	Estudio de Factibilidad		0150383 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CENTRAL TRAMO: AUTOPISTA PUENTE LOS ANGELES - RICARDO PALMA		9.7	Kilometro	04/may/17	23/nov/18		Estudio				-		2,987	2,987	100	
				2318532 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS CARRETERAS: RUTA PE-15F, PE-15G (VARIANTE) Y PE-15H (VARIANTE) PISCO, ICA											-		538,062		-	
				DV. PISCO - PISCO - SAN ANDRÉS - LA PUNTILLA (PE-15F / PE-15G / PE-15H)											-		538,062		-	

Anexo 6: Avance del POI 2019 al III Trimestre según fase de la infraestructura

3430		Meta Global																	
SECF UN	PFIS	ETAPA	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Sep	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Logrado 2019 Ene - Sep	Logrado (%) 2019 Ene - Sep	Presupuesto S/		Gasto	
																PIA	PIM	Devengado Ene Sep	% 2019
0797	3456	Perfil (Invierte)	0159701 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LAS CARRETERAS: RUTA PE-1SF, PE-1SG (VARIANTE) Y PE-1SH (VARIANTE). PISCO, ICA	277452	28.4	Kilometro	18/nov/19	22/dic/20		Estudio					-		538,062		-
			2318534 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO LA OROYA								0.300				86		929,550	111,584	12
			EVITAMIENTO LA OROYA								0.300				86		929,550	111,584	12
0630	1902	Estudio Definitivo	0149270 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO LA OROYA	284611	31.5	Kilometro	01/sep/18	28/sep/20	0.350	Estudio	0.300			0.300	86		929,550	111,584	12
			2318537 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE JULIACA												-		640	640	100
			EVITAMIENTO CIUDAD DE JULIACA												-		640	640	100
0538	1626	Estudio Definitivo	0211148 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE JULIACA, DISTRITO DE JULIACA - SAN ROMAN - PUNO	185240	23.8	Kilometro	14/dic/16	30/nov/18		Estudio					-		640	640	100
			2324684 MEJORAMIENTO DE LA RUTA NACIONAL PE-04, TRAMO: EMP. PE-1N (EL CRUCE) - DV. SECHURA (PE-1NK) - BAYOVAR - TERMINAL BAYOVAR								0.200	0.400			100	1,390,540	922,432	737,227	80
			EL CRUCE - DV. SECHURA - BAYOVAR - BAPO								0.200	0.400			100	1,390,540	922,432	737,227	80
0009	3458	Perfil (Invierte)	0160052 REHABILITACION DE LA RUTA NACIONAL PE-04:EMP. PE-1N (EL CRUCE)-DV SECHURA (PE-1N K-BAYOVAR-TERMINAL BAYOVAR-BAPO, REGION PIURA		66.1	Kilometro	21/may/18	06/jun/19	0.600	Estudio	0.200	0.400		0.600	100	1,390,540	922,432	737,227	80
			2327694 CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JUANJUI								0.250	0.250			100	1,055,797	539,187	539,187	100
			VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JUANJUI								0.250	0.250			100	1,055,797	539,187	539,187	100
0017	3452	Perfil (Invierte)	0170688 CONSTRUCCION VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JUANJUI REGION SAN MARTIN	364106	9.9	Kilometro	15/ago/18	20/may/20	0.500	Estudio	0.250	0.250		0.500	100	1,055,797	539,187	539,187	100
			2336262 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE RICARDO PALMA - LA OROYA: VARIANTE EMP. PE-022 KM. 101+379 (RIO BLANCO) - EMP. VARIANTE RIO BLANCO - HUARI (INC. 8 PUENTES Y 3 TUNELES)								0.100	0.100			50		840,000	604,647	72
			0211150 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE RICARDO PALMA - LA OROYA: VARIANTE EMP. PE-022 KM. 101+379 (RIO BLANCO) - EMP. RUTA PE-3S KM. 21+918 REGION JUNIN	181086	70.5	Kilometro	31/ago/18	28/nov/20	0.400	Estudio	0.100	0.100		0.200	50		840,000	604,647	72
			2337718 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE - 28C (DV.PICHARI) - ABRA CIELO PUNCO - BOCA SANTA ANA - KEPASHIATO - KUMPIRUS								1.000				100				-
			DV. PICHARI - ABRA CIELO PUNCO - BOCA SANTA ANA - KITENI - PALMA REAL								1.000				100				-
2192	Ficha tecnica estandar		0182762 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RUTA PE-28B: EMP. PE-28C (PUENTE SAN FRANCISCO)-QUIMBIRI-ABRA CIELO PUNCO BOCA SANTA ANA-KEPASHIATO-KUMPIRUSHIATO-KITENI-PALMA REAL REGION CUSCO		218.1	Kilometro	01/nov/18	01/feb/19	1.000	Estudio	1.000			1.000	100				-
			2338279 CREACIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO EN LA CIUDAD DE JAEN								0.250	0.100			100	733,676	432,660	432,659	100
			VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JAEN								0.250	0.100			100	733,676	432,660	432,659	100
0020	3104	Perfil (Invierte)	0182702 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO EN LA CIUDAD DE JAEN REGION CAJAMARCA	377183	9.9	Kilometro	05/ene/18	01/mar/19	0.350	Estudio	0.250	0.100		0.350	100	733,676	432,660	432,659	100
			2339364 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA RUTA NACIONAL PE-1NK, TRAMO: EMP. PE-1N (DV. CATACAOS) - SECHURA - EMP. PE-04 (DV. CATACAOS - SECHURA - DV. BAYOVAR Y VARIANTE												-	2,272,356	31,200	15,600	50
			DV. CATACAOS - SECHURA - DV. BAYOVAR Y VARIANTE												-	2,272,356	31,200	15,600	50
0784	3454	Ficha tecnica estandar	0265142 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA EMP PE-1N (DV. CATACAOS) - SECHURA - EMP PE-04 (DV. BAYOVAR) Y VARIANTE;MULTIDISTRITAL,PIURA,PIURA	378221	90.3	Kilometro	04/oct/19	20/dic/19		Estudio					-		31,200	15,600	50
			2340045 CREACION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHUCO DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO - PROVINCIA DE S									0.050	0.100		300		597,136	537,422	90
			EVITAMIENTO SANTIAGO DE CHUCO									0.050	0.100		300		597,136	537,422	90

Anexo 6: Avance del POI 2019 al III Trimestre según fase de la infraestructura

3430		Meta Global																	
SECF UN	PFIS	ETAPA	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Sep	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Logrado 2019 Ene - Sep	Logrado (%) 2019 Ene - Sep	PIA	PIM	Devengado Ene Sep	% 2019
0655	3144	Estudio Definitivo	0164528 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHUCO REGION LA LIBERTAD		5.2	Kilometro	17/jun/19	30/dic/20	0.050	Estudio		0.050	0.100	0.150	300		597,136	537,422	90
			2389111 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHINCHA - PALCA - VILLA ARMA - EMPALME RUTA PE-28D DISTRITO DE ALTO LARAN - PROVINCIA								0.100				100		1,440,297	68,740	5
			CHINCHA - DV. HUACHOS								0.100				100		1,440,297	68,740	5
0518	2905	Estudio de Perfil	0050537 ESTUDIO DE PERFIL DE CARRETERA CHINCHA - VILLA DE ARMA - HUANCVELICA, TRAMO: PALCA - PLAZAPATA		77.2	Kilometro	31/may/17	04/mar/19	0.100	Estudio	0.100			0.100	100		68,741	68,740	100
0828	1586	Estudio Definitivo	0279329 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHINCHA - PALCA - VILLA ARMA - EMPALME RUTA PE-28D DISTRITO DE ALTO LARAN - CHINCHA - ICA		210.0	Kilometro	13/ene/20	02/sep/21		Estudio					-		1,371,556		-
			2389255 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAYO - IZCUCACHA (LS 4)								0.600	0.050			81		410,000	301,547	74
			HUANCAYO - IZCUCACHA								0.600	0.050			81		410,000	301,547	74
0520	3080	Estudio de Perfil	0194916 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAYO - IZCUCACHA (LONGITUDINAL DE LA SIERRA, TRAMO 4) REGION JUNIN		64.4	Kilometro	10/may/17	30/mar/20	0.800	Estudio	0.600	0.050		0.650	81		410,000	301,547	74
			2390857 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP PE-3S PUNO-VILQUE-MAÑAZO												-		31,500	15,750	50
			DV. MAÑAZO - MAÑAZO - VILQUE - TIQUILLACA - PUNO												-		31,500	15,750	50
0621	3002	Ficha tecnica estandar	0185831 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA EMP PE-3S PUNO-VILQUE-MAÑAZO REGION PUNO		56.1	Kilometro	01/nov/19	30/dic/19		Estudio					-		31,500	15,750	50
			2391717 CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE SAN MARCOS								0.200	0.300	0.050		106	810,654	673,989	499,990	74
			VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE SAN MARCOS								0.200	0.300	0.050		106	810,654	673,989	499,990	74
0048	1696	Estudio de Perfil	0233854 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS; DISTRITO DE SAN MARCOS; SAN MARCOS; CAJAMARCA		2.6	Kilometro	18/sep/18	30/mar/20	0.520	Estudio	0.200	0.300	0.050	0.550	106	810,654	673,989	499,990	74
			2392434 VÍA DE EVITAMIENTO EN LA CIUDAD DE CAJABAMBA												-	858,384	30,000	30,000	100
			VÍA DE EVITAMIENTO EN LA CIUDAD DE CAJABAMBA												-	858,384	30,000	30,000	100
0753	2788	Ficha tecnica estandar	0261492 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE CAJABAMBA; DISTRITO DE CAJABAMBA, CAJABAMBA, CAJAMARCA		5.6	Kilometro	04/oct/19	06/dic/19		Estudio					-		30,000	30,000	100
			2392641 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA - SANTA INÉS - EMPALME RUTA 28A VÍA LOS LIBERTADORES (PAMPANO) EN LOS								0.100				67		1,886,681		-
			HUANCVELICA - SANTA INES - PAMPANO								0.100				67				-
											0.100				67				-
	0130	Estudio de Factibilidad	1582371 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA - SANTA INES EMPALME RUTA 24A LOS LIBERTADORES - TRAMO II: SANTA INES- PAMPANO;MULTIDISTRITAL;PAMPANO;HUANCVELICA		176.4	Kilometro	22/jun/16	15/mar/19	0.150	Estudio	0.100			0.100	67				-
			SANTA INES - CASTROVIRREYNA - TICRAPO - PAMPANO												-		1,886,681		-
0826	0662	Estudio Definitivo	0279142 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA - SANTA INES - EMPALME RUTA 28 A VIA LOS LIBERTADORES (PÁMPANO), TRAMO: SANTA INÉS - PÁMPANO; MULTIDISTRITAL,MULTIPROVINCIAL,HUANCVELICA		104.4	Kilometro	06/ene/20	28/ago/21		Estudio					-		1,886,681		-
			2392742 MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL APURIMAC - CUSCO, TRAMO: EMP. PE-3SF (PROGRESO) - DV. MATARA - DV. PAMPUTA - EMP.								0.200	0.200			100		7,844,674		-
			APURIMAC - CUSCO TR. 1 Y 2: PROGRESO - DV. PAMPUTA - PTE. ISURAY												-		7,844,674		-

Anexo 6: Avance del POI 2019 al III Trimestre según fase de la infraestructura

3430		Meta Global																	
SECF UN	PFIS	ETAPA	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Sep	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Logrado 2019 Ene - Sep	Logrado (%) 2019 Ene - Sep	PIA	PIM	Devengado Ene Sep	% 2019
0780	3411	Estudio de Perfil	0264987 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL CORREDOR MINERO LAS BAMBAS, MULTIDISTRITAL, APURIMAC, APURIMAC		90.2	Kilometro	09/mar/16	20/feb/18		Estudio					-		7,844,674		-
			APURIMAC - CUSCO TR. 1: PROGRESO - DV. PAMPUTA									0.200			100				-
												0.200			100				-
	3412	Estudio Definitivo	ESTUDIO DEFINITIVO REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL APURÍMAC; TRAMO I: DV. PROGRESO - PAMPUTA - DV. PAMPUTA		54.8	Kilometro	08/ago/18	30/nov/19	0.200	Estudio		0.200		0.200	100				-
			APURIMAC - CUSCO TR. 2: DV. PAMPUTA - PTE. ISURAY								0.200				100				-
											0.200				100				-
	3672	Estudio Definitivo	ESTUDIO DEFINITIVO CORREDOR VIAL APURÍMAC - CUSCO; TRAMO II: DV. PAMPUTA - EMP. PE-3SF (QUEHUIRA) - PTE. ISURAY		35.4	Kilometro	08/ago/18	30/nov/19	0.200	Estudio	0.200			0.200	100				-
			2392977 CREACION DE LA VIA EVITAMIENTO ILO DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA									1.000			100				-
			VÍA EVITAMIENTO ILO									1.000			100				-
	2870	Ficha tecnica estandar	0234764 CONSTRUCCION DE LA VIA EVITAMIENTO ILO; DISTRITO DE ILO; ILO; MOQUEGUA		24.2	Kilometro	10/abr/19	28/jun/19	1.000	Estudio		1.000		1.000	100				-
			2392986 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RUTA PE - 02D: MIRAFLORES ? SANTA ANA ? EMP. PI - 106 (TAMBO GRANDE) DISTRITO DE TAMBO								0.350	0.150	0.250		79	1,560,189	1,160,296	1,125,003	97
			MIRAFLORES - SANTA ANA - TAMBOGRANDE								0.350	0.150	0.250		79	1,560,189	1,160,296	1,125,003	97
0006	2857	Estudio de Perfil	0152391 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. RUTA PE 1N - SANTA ANA - DV. TAMBO GRANDE, PIURA		58.4	Kilometro	13/sep/18	30/oct/19	0.950	Estudio	0.350	0.150	0.250	0.750	79	1,560,189	1,160,296	1,125,003	97
			2393014 HUALLANCA - DV. ANTAMINA (INCLUYE VIA DE EVITAMIENTO)								0.150	0.200			64	1,319,487	699,108	442,981	63
			HUALLANCA - DV. ANTAMINA, INCLUYE VIA DE EVITAMIENTO								0.150	0.200			64	1,319,487	699,108	442,981	63
0024	3070	Estudio de Perfil	0199446 CONSTRUCCION DE CARRETERA HUALLANCA DV ANTAMINA, INCLUYE VIA EVITAMIENTO		30.0	Kilometro	17/sep/18	20/ago/20	0.550	Estudio	0.150	0.200		0.350	64	1,319,487	699,108	442,981	63
			2393327 PUENTE CHAGUAL - PUENTE PALLAR								0.100				50	1,219,158	691,340	251,699	36
			PTE. PALLAR - CHAGUAL								0.100				50	1,219,158	691,340	251,699	36
0035	2649	Estudio de Perfil	0213751 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE PALLAR - CHAGUAL DISTRITO DE CHUGAY, SANCHEZ CARRION, LA LIBERTAD		104.0	Kilometro	08/jun/18	30/may/20	0.200	Estudio	0.100			0.100	50	1,219,158	691,340	251,699	36
			2393476 CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE CUTERVO, REGIÓN CAJAMARCA								0.280	0.100	0.200		83	970,724	811,193	603,180	74
			VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE CUTERVO								0.280	0.100	0.200		83	970,724	811,193	603,180	74
0036	2345	Estudio de Perfil	0221340 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE CUTERVO, REGION CAJAMARCA		9.5	Kilometro	22/jun/18	30/mar/20	0.700	Estudio	0.280	0.100	0.200	0.580	83	970,724	811,193	603,180	74
			2413485 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA PE-04A: EMP. PE-1N (EL CRUCE) - EMP. PE-1N J (OLMOS) DISTRITO DE OLMOS - PI								0.150	0.400			92	2,602,277	1,609,104	1,000,159	62
			EL CRUCE - OLMOS								0.150	0.400			92	2,602,277	1,609,104	1,000,159	62
0026	3006	Estudio de Perfil	0207786 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE-4A OLMOS (CASCAJAL) - EMPALME PE-1N (DV. CRUCE BAYOVAR) REGION LAMBAYEQUE		95.0	Kilometro	31/jul/18	20/mar/20	0.600	Estudio	0.150	0.400		0.550	92	2,602,277	1,609,104	1,000,159	62
			2413516 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA DV. OCCORURO - LLALLI - UMACHIRI - AYAVIRI; DISTRITO DE OCCORURO - PROVINCIA												-		31,160	15,580	50
			DV. OCCORURO - LLALLI - UMACHIRI - AYAVIRI												-		31,160	15,580	50
0773	3525	Ficha tecnica estandar	0264498 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. OCCORURO - LLALLI - UMACHIRI - AYAVIRI; MULTIDISTRITAL, MULTIPROVINCIAL, PUNO		81.0	Kilometro	15/oct/19	13/dic/19		Estudio					-		31,160	15,580	50

Anexo 6: Avance del POI 2019 al III Trimestre según fase de la infraestructura

3430					Meta Global						Avance de la Meta Física			Avance Total		Presupuesto S/		Gasto		
SECF UN	PFIS	ETAPA		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Sep	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Logrado 2019 Ene - Sep	Logrado (%) 2019 Ene - Sep	PIA	PIM	Devengado Ene Sep	% 2019
				2429698 MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL APURIMAC - CUSCO, TRAMO: VELILLE - ESPINAR. DISTRITO DE VELILLE - PROVINCIA DE CHUM								0.300	0.200			83				-
				APURIMAC - CUSCO TR. 6: VELILLE - ESPINAR								0.300	0.200			83				-
												0.300	0.200			83				-
	3675	Estudio Definitivo		ESTUDIO DEFINITIVO CORREDOR VIAL APURIMAC; TRAMO VI: VELILLE - EMP. PE-35G (ESPINAR)		77.5	Kilometro	03/oct/18	30/may/20	0.600	Estudio	0.300	0.200		0.500	83				-
				2429699 MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL APURIMAC - CUSCO, TRAMO: DV. COLQUEMARCA - VELILLE 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE								0.600	0.150			100				-
				APURIMAC - CUSCO TR. 5: DV. COLQUEMARCA - VELILLE								0.600	0.150			100				-
												0.600	0.150			100				-
	3777	Estudio Definitivo		ESTUDIO DEFINITIVO MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL APURIMAC - CUSCO, TRAMO: DV. COLQUEMARCA - VELILLE		70.4	Kilometro	12/mar/19	30/abr/20	0.750	Estudio	0.600	0.150		0.750	100				-
				2429700 MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL APURIMAC - CUSCO, TRAMO: PTE. SAYHUA - DV. COLQUEMARCA EN LOS DISTRITOS DE COLQU								0.200				100				-
				APURIMAC - CUSCO TR. 4: PTE. SAYHUA - DV COLQUEMARCA								0.200				100				-
												0.200				100				-
	3788	Estudio Definitivo		ESTUDIO DEFINITIVO MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL APURIMAC - CUSCO, TRAMO IV PTE. SAYHUA - CCAPACMARCA ? DV COLQUEMARCA		48.6	Kilometro	31/dic/18	25/jul/20	0.200	Estudio	0.200			0.200	100				-
				2429701 MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL APURIMAC - CUSCO, TRAMO: PTE. ICHURAY - PTE. SAYHUA. DISTRITO DE CHALLHUACHUACHO -								0.200				100				-
				APURIMAC - CUSCO TR. 3: PTE. ISURAY - PTE. SAYHUA								0.200				100				-
												0.200				100				-
	3730	Estudio Definitivo		ESTUDIO DEFINITIVO MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL APURIMAC - CUSCO, TRAMOS III PTE. ICHURAY - PTE. SAYHUA		38.0	Kilometro	26/nov/18	11/dic/20	0.200	Estudio	0.200			0.200	100				-
				2430411 CREACION (CONSTRUCCION) DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA RUTA PE-1N, TRAMO: LAMBAYEQUE - PIURA EN LA PROVINCIA DE LAM										0.050		125		2,559,715	2,303,743	90
				2DA CALZADA LAMBAYEQUE - PIURA (PE-1N: KM. 799+000 - 988+000)										0.050		125		2,559,715	2,303,743	90
0711	3840	Estudio Definitivo		0258511 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA RUTA PE-1N TRAMO: LAMBAYEQUE - PIURA, DISTRITO DE SECHURA; LAMBAYEQUE; LAMBAYEQUE		187.0	Kilometro	30/jul/19	09/abr/21	0.040	Estudio			0.050	0.050	125		2,559,715	2,303,743	90
				2434482 CREACION DE OBRAS EN ZONAS VULNERABLES ANTE FENOMENOS DE GEODINAMICA EXTERNA, DE LA RED VIAL NACIONAL, RUTA PE-												-		335	335	100
				PTE. LOS ANGELES - PTE. RICARDO PALMA (GEODINAMICA)												-		335	335	100
0619	2396	Estudio de Perfil		0181547 OBRAS EN ZONAS VULNERABLES ANTE FENOMENOS DE GEODINAMICA EXTERNA DE LA RED VIAL NACIONAL RUTA PE-22, CARRETERA CENTRAL TRAMO PUENTE LOS ANGELES - PUENTE RICARDO PALMA REGION LIMA		11.0	Kilometro	12/dic/16	20/dic/18		Estudio					-		335	335	100
				2435029 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA - EMP. PE-35, TRAMO: LIRCAY - LAGUNILLAS - EMP. RUTA PE-35 LA PROVINCIA D								0.050				50		41,938	41,937	100
				LIRCAY - LAGUNILLA								0.050				50		41,938	41,937	100
0519	1113	Estudio de Perfil		0073478 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DE LA CARRETERA HUANCVELICA - EMP. PE-35 (LAGUNILLA), TRAMO: LIRCAY - LAGUNILLA		108.0	Kilometro	01/ago/17	18/feb/19	0.100	Estudio	0.050			0.050	50		41,938	41,937	100
				2440567 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUIÑOTA - LLUSCO - SANTO TOMAS - VELILLE 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS -								1.000				100		1,968,441	15,115	1
				QUIÑOTA - LLUSCO - SANTO TOMAS - VELILLE								1.000				100		1,968,441	15,115	1
0623	3395	Ficha tecnica estandar		0254952 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUIÑOTA, LLUSCO - SANTO TOMAS - VELILLE; MULTIDISTRITAL - CHUMBIVILCAS - CUSCO		94.1	Kilometro	16/ene/18	25/mar/19	1.000	Estudio	1.000			1.000	100		15,115	15,115	100

Anexo 6: Avance del POI 2019 al III Trimestre según fase de la infraestructura

3430				Meta Global							Avance de la Meta Física			Avance Total		Presupuesto S/		Gasto			
SECF UN	PFIS	ETAPA		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Sep	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Logrado 2019 Ene - Sep	Logrado (%) 2019 Ene - Sep	PIA	PIM	Devengado Ene Sep	% 2019	
0771	3540	Estudio Definitivo		0254952 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUIÑOTA, LLUSCO - SANTO TOMAS - VELILLE; MULTIDISTRITAL - CHUMBIVILCAS - CUSCO		94.1	Kilometro	18/nov/19	09/jun/21		Estudio					-		1,953,326		-	
				2455668 MEJORAMIENTO DE LA RUTA NACIONAL PE-28: EMP. PE-15 (DV. PARACAS) - PARACAS - PUERTO SAN MARTIN DISTRITO DE PARACAS										1.000		100				-	
				ACCESO AL TERMINAL PORTUARIO GENERAL SAN MARTÍN										1.000		100				-	
	2787	Ficha tecnica estandar		1582517 ACCESO AL TERMINAL PORTUARIO SAN MARTIN - EMP. PE-15 DV. PARACAS PE-28;MULTIDISTRITAL,PISCO;ICA		32.1	Kilometro	03/may/19	23/jul/19	1.000	Estudio			1.000	1.000	100				-	
				CU_2392242 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-30C SAN LORENZO - ALTO PERÚ (FRONTERA CON BOLIVIA)								0.300	0.100	0.200		109	812,403	471,049	428,385	91	
				SAN LORENZO (EMP. PE-30C) - ALTO PERU (FRONTERA CON BOLIVIA)								0.300	0.100	0.200		109	812,403	471,049	428,385	91	
0047	2839	Estudio de Perfil		0233853 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-30C SAN LORENZO - ALTO PERU (FRONTERA CON BOLIVIA); DISTRITO DE TAHUAMANU; TAHUAMANU; MADRE DE DIOS		5.9	Kilometro	20/jul/18	30/dic/19	0.550	Estudio	0.300	0.100	0.200	0.600	109	812,403	471,049	428,385	91	
				CU_2392871 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA URCOS - CALAPUJA (KM. 1019+600 AL KM. 1287+750)									0.050	0.100		25	2,556,232	502,717	502,716	100	
				URCOS - CALAPUJA (KM. 1019+600 - KM. 1287+750)									0.050	0.100		25	2,556,232	502,717	502,716	100	
0032	3001	Estudio de Perfil		0211545 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA URCOS CALAPUJA REGION PUNO		268.3	Kilometro	15/oct/18	13/sep/20	0.600	Estudio		0.050	0.100	0.150	25	2,556,232	502,717	502,716	100	
				CU_2394037 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA AV. SANTA ROSA								0.200	0.100	0.200		111	507,521	392,672	52,980	14	
				AV. SANTA ROSA, REGIÓN LIMA								0.200	0.100	0.200		111	507,521	392,672	52,980	13	
0007	2230	Estudio de Perfil		0159189 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA AV. SANTA ROSA REGION LIMA		3.7	Kilometro	15/jun/18	30/abr/20	0.450	Estudio	0.200	0.100	0.200	0.500	111	507,521	392,672	52,980	14	
				CU_2460027 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1S - VENTILLATA - DV. BUENOS AIRES - EMP. PE-1SD DISTRITO DE COCACHACRA - PR											-		32,568		32,568	100	
				EMP. PE-1S - VENTILLATA - DV. BUENOS AIRES - EMP. PE- 1SD											-		32,568		32,568	100	
0670	3844	Ficha tecnica estandar		0257219 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1S - VENTILLATA - DV. BUENOS AIRES - EMP. PE-1S D.;MULTIDISTRITAL;ISLAY;AREQUIPA		23.0	Kilometro	15/jul/19	12/nov/19		Estudio					-		32,568		32,568	100
				CU_2465771 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO - CONDORCOCHA - CANGALLO - HUANCAPÍ, TRAMO: CONDORCOCHA (DV. VICAS											-		30,500		30,500	100	
				CONDORCOCHA (DV. VICASHUAMAN) - CANGALLO - HUANCAPÍ											-		30,500		30,500	100	
0699	4080	Ficha tecnica estandar		0257890 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CONDORCOCHA - CANGALLO - HUANCAPÍ; MULTIDISTRITAL, MULTIPROVINCIAL, AYACUCHO		62.0	Kilometro	12/ago/19	13/dic/19		Estudio					-		30,500		30,500	100
				IDEA_41168 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. ECHARATI - CHAHUALES - PALMA REAL DISTRITO DE ECHARATE - PROVINCIA DE LA CONV								0.150	0.300	0.050		83	1,064,445	585,023	405,148	69	
				DV. ECHARATI - CHAHUALES - PALMA REAL								0.150	0.300	0.050		83	1,064,445	585,023	405,148	69	
0027	3455	Perfil (Invierte)		0207787 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. ECHARATI - CHAHUALES - PALMA REAL DISTRITO DE ECHARATI PROVINCIA DE LA CONVENCION REGION DEL CUSCO		40.2	Kilometro	31/ago/18	30/may/20	0.600	Estudio	0.150	0.300	0.050	0.500	83	1,064,445	585,023	405,148	69	
				IDEA_46395 CREACION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE CUSCO DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO											-		759,055		-	-	
				EVITAMIENTO CUSCO (DV POROY - CUSCO)											-		759,055		-	-	
0562	3460	Perfil (Invierte)		0234762 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE CUSCO ; DISTRITO DE CUSCO; CUSCO; CUSCO		15.0	Kilometro	01/jun/19	31/mar/21		Estudio					-		759,055		-	
				PIP_186 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE LAJAS											-		33,055		33,055	100	
				VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE LAJAS											-		33,055		33,055	100	

Anexo 6: Avance del POI 2019 al III Trimestre según fase de la infraestructura

3430				Meta Global								Avance de la Meta Fisica			Avance Total		Presupuesto S/		Gasto	
SECF UN	PFIS	ETAPA		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Sep	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Logrado 2019 Ene - Sep	Logrado (%) 2019 Ene - Sep	PIA	PIM	Devengado Ene Sep	% 2019
0754	2030	Ficha tecnica estandar		0261491 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE LAJAS; DISTRITO DE LAJAS, CHOTA, CAJAMARCA		5.0	Kilometro	02/oct/19	31/dic/19		Estudio					-		33,055	33,055	100
				PIP_434 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EL REPOSO - SARAMIRIZA; TRAMO: PUENTE DURAN - PUENTE WAWICO									0.200	0.100		49	1,673,731	934,178	565,956	61
				PTE. DURAN - PTE. WAWICO									0.200	0.100		49	1,673,731	934,178	565,956	61
0049	3415	Estudio de Perfil		0233855 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EL REPOSO - SARAMIRIZA; TRAMO: PUENTE DURAN - PUENTE WAWICO; MULTIDISTRITAL; CONDORCANQUI; AMAZONAS		64.0	Kilometro	01/ago/18	30/dic/20	0.610	Estudio		0.200	0.100	0.300	49	1,673,731	934,178	565,956	61
				PIP_435 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EL REPOSO - SARAMIRIZA; TRAMO: PUENTE WAWICO - NUEVO SIASME									0.600			100	1,707,400	1,602,347	1,164,643	73
				PTE. WAWICO - NUEVO SIASME (RUTAS: PE-5NC, PE-5ND, PE-5NE)									0.600			100	1,707,400	1,602,347	1,164,643	73
0051	3416	Estudio de Perfil		0233857 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EL REPOSO - SARAMIRIZA; TRAMO: PUENTE WAWICO - NUEVO SIASME; MULTIDISTRITAL; CONDORCANQUI; AMAZONAS		171.0	Kilometro	08/ago/18	30/abr/20	0.600	Estudio		0.600		0.600	100	1,707,400	1,602,347	1,164,643	73
				PIP_436 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EL REPOSO - SARAMIRIZA, TRAMO DURAN - PUENTE HUAWICO - NIEVA - NUEVO SIASME - SARAMIRIZA								0.100				17	1,501,976	242,460	242,460	100
				NUEVO SIASME - SARAMIRIZA								0.100				17	1,501,976	242,460	242,460	100
0050	3420	Estudio de Perfil		0233856 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EL REPOSO - SARAMIRIZA; TRAMO: NUEVO SIASME - SARAMIRIZA; MULTIDISTRITAL; CONDORCANQUI; AMAZONAS		69.0	Kilometro	01/ago/18	20/dic/20	0.600	Estudio	0.100			0.100	17	1,501,976	242,460	242,460	100
				PIP_523 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CANCHAQUE - PALAMBLA												-		15,000	15,000	100
				CANCHAQUE - PALAMBLA												-		15,000	15,000	100
0625	3538	Ficha tecnica estandar		0255041 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE-2A, TRAMO: CANCHAQUE - PALAMBLA, MULTIDISTRITAL - HUANCABAMBA - PIURA		2.1	Kilometro	15/feb/20	09/dic/21		Estudio					-		15,000	15,000	100
				PIP_579 CREACIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO COCHABAMBA												-		28,000		-
				VÍA DE EVITAMIENTO COCHABAMBA												-		28,000		-
0752	4034	Ficha tecnica estandar		0261493 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE COCHABAMBA; DISTRITO DE COCHABAMBA, CHOTA, CAJAMARCA		2.0	Kilometro	04/nov/19	30/dic/19		Estudio					-		28,000		
				PIP_580 MEJORAMIENTO CARRETERA CELENDIN - PUENTE CHACANTO												-		29,000		-
				CELENDIN - PUENTE CHACANTO												-		29,000		-
0786	3131	Ficha tecnica estandar		0265623 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CELENDIN - PUENTE CHACANTO (DV.BALSAS);MULTIDISTRITAL,MULTIPROVINCIAL,CAJAMARCA		54.9	Kilometro	28/nov/19	05/feb/20		Estudio					-		29,000		-
				Rehab. Mejoram. y Construcción PUENTES									1.250	1.075		85	7,105,786	21,881,931	5,352,210	24
				2045032 CONSTRUCCION DEL PUENTE PUELLAS Y ACCESOS												-	792,488	792,488		-
				PUENTE PUELLAS Y ACCESOS												-	792,488	792,488		-
0116	0175	Estudio Definitivo		0055692 ESTUDIO DEFINITIVO PTE. PUELLAS Y ACCESOS	47997	40.0	Metro	07/dic/18	15/dic/20		Estudio					-	792,488	792,488		-
				2177398 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS EN EL DISTRITO DE POZUZO, PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE												-	777,975			-
				PUENTE SANTA ROSA DEL DISTRITO DE POZUZO												-	777,975			-
0181	1682	Estudio Definitivo		0140099 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS EN EL DISTRITO DE POZUZO - OXAPAMPA - PASCO		40.0	Metro	29/feb/20	19/may/21		Estudio					-	777,975			-

Anexo 6: Avance del POI 2019 al III Trimestre según fase de la infraestructura

3430		Meta Global																	
SECF UN	PFIS	ETAPA	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Sep	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Logrado 2019 Ene - Sep	Logrado (%) 2019 Ene - Sep	PIA	PIM	Devengado Ene Sep	% 2019
			2188523 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. LA CULTURA, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION -									0.800			100		504,650	504,650	100
			PUENTE PICHARI									0.800			100		504,650	504,650	100
0618	2001	Estudio Definitivo	0189906 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PUENTE PICHARI EN EL KM 15+852 DE LA VIA NACIONAL PE-28C REGION CUSCO		60.0	Metro	13/sep/17	24/jun/19	0.800	Estudio		0.800		0.800	100		504,650	504,650	100
			2233958 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHIMBOTE - TOCACHE, SECTOR YUNGAYPAMPA - TRES CRUCES - SIHUAS - HUA												-		84,818	67,506	80
			PUENTE HUALLAGA												-		84,818	67,506	80
0674	2521	Estudio Definitivo	0184879 CONSTRUCCION DEL PUENTE HUALLAGA Y ACCESOS REGION SAN MARTIN	4588	407.8	Metro	14/oct/16	19/sep/18		Estudio					-		84,818	67,506	80
			2252788 REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 13+663 - KM. 91+230, C										0.400		95	2,535,323	6,419,853		-
			14 PUENTES, PE-08: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA / PE-1NF: CHICAMA - SAUSAL - CASCAS										0.400		95	2,535,323	6,419,853		-
0210	2101	Estudio Definitivo	0179035 REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 13+663 - KM. 91+230, CHICAMA - SAUSAL - CASCAS KM. 46+869 - 58+054	294315	580.0	Metro	09/oct/17	25/oct/19	0.420	Estudio			0.400	0.400	95	2,535,323	6,419,853		-
			2273346 REEMPLAZO DE 08 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE - 1NJ: LAMBAYEQUE - OLMOS										0.300		100		2,288,138	2,288,138	100
			8 PUENTES, PE-1NJ: LAMBAYEQUE - OLMOS										0.300		100		2,288,138	2,288,138	100
0656	2104	Estudio Definitivo	0179033 REEMPLAZO DE 08 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE - 1NJ: LAMBAYEQUE - OLMOS	303303	176.0	Metro	01/abr/17	23/ago/19	0.300	Estudio			0.300	0.300	100		2,288,138	2,288,138	100
			2279776 REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 3S: KM. 1264+900 - KM. 1500+353, RUTA 3SH: PUCARA												-		39,768	39,768	100
			17 PUENTES, PE-3S: KM. 1264+900 - KM. 1500+353 / PE-3SH: PUCARA - ASILLO												-		39,768	39,768	100
0646	2106	Estudio Definitivo	0179036 REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 3S: KM. 1264+900 - KM. 1500+353, RUTA 3SH: PUCARA - ASILLO	303218	344.8	Metro	10/mar/17	25/jun/19		Estudio					-		39,768	39,768	100
			2283964 REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA - REPARTICION										0.275		100		4,108,574		-
			16 PUENTES, PE-1S: ICA - LA REPARTICIÓN / PE-1SD: LOS CERILLOS - EL POZO / PE-38 TACNA - TARATA										0.275		100		4,108,574		-
0568	2100	Estudio Definitivo	0186533 REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA - REPARTICION, RUTA 1SD: TRAMO LOS CERILLOS - ISLAY - MOLLENDINO - ILO - EL POZO, RUTA PE 38: TRAMO TACNA - TARATA	303240	843.7	Metro	23/ene/17	20/dic/19		Estudio			0.275	0.275	100		4,108,574		-
			2305757 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PUENTE QUIROZ									0.200			100		1,064,124	1,064,123	100
			12 PUENTES, PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PTE. QUIROZ									0.200			100		1,064,124	1,064,123	100
0647	2107	Estudio Definitivo	0185262 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PUENTE QUIROZ REGION ANCASH	292899	312.0	Metro	25/ene/17	12/abr/19	0.200	Estudio		0.200		0.200	100		1,064,124	1,064,123	100
			2318430 REEMPLAZO DEL PUENTE SAN FRANCISCO EN LA RED VIAL NACIONAL RUTA PE-28B, LA QUINUA-TAMBO-SAN FRANCISCO												-		871,128		-
			PUENTE SAN FRANCISCO Y ACCESOS												-		871,128		-
0689	1641	Estudio Definitivo	0210864 REEMPLAZO DEL PUENTE SAN FRANCISCO EN LA RED VIAL NACIONAL RUTA PE-28B, LA QUINUA-TAMBO-SAN FRANCISCO REGION AYACUCHO Y CUSCO	355479	237.5	Metro	08/feb/19	30/ago/20	0.100	Estudio					-		871,128		-
			2328807 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA, ACCESOS, ROTONDA Y PASO A DESNIVEL, REGION CALLAO												-	3,000,000	301,741		-
			PUENTE SANTA ROSA, CALLAO												-	3,000,000	301,741		-
0269	1397	Estudio Definitivo	0195218 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS REGION CALLAO	365143	160.0	Metro	13/dic/18	05/dic/20		Estudio					-	3,000,000	301,741		-

Anexo 6: Avance del POI 2019 al III Trimestre según fase de la infraestructura

3430		Meta Global										Avance de la Meta Física			Avance Total		Presupuesto S/		Gasto	
SECF UN	PFIS	ETAPA	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Sep	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Logrado 2019 Ene - Sep	Logrado (%) 2019 Ene - Sep	PIA	PIM	Devengado Ene Sep	% 2019	
			2343420 CONSTRUCCION DEL PUENTE NACION ASHANINCA Y ACCESOS, UBICADO SOBRE EL RIO ENE EN LA RED VIAL NACIONAL RUTA PE-28C,										0.100		83		663,302	236,480	36	
			PUENTE NACION ASHANINKA (RIO ENE)										0.100		83		663,302	236,480	36	
0667	2641	Estudio Definitivo	0239942 CONSTRUCCION DEL PUENTE NACION ASHANINCA Y ACCESOS, MULTIDISTRITAL, SATIPO, JUNIN	382091	640.0	Metro	01/mar/19	06/dic/20	0.120	Estudio			0.100	0.100	83		663,302	236,480	36	
			2389634 CREACION PUENTE CARRASQUILLO Y ACCESOS DISTRITO DE MORROPON - PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA									0.250			100		1,151,646	1,151,546	100	
			PUENTE CARRASQUILLO Y ACCESOS									0.250			100		1,151,646	1,151,546	100	
0556	1783	Estudio Definitivo	0205624 REEMPLAZO DEL PUENTE CARRASQUILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE- 02C DV. PUENTE CARRASQUILLO - PTE. CARRASQUILLO - MORROPON REGION PIURA		550.0	Metro	21/may/19	14/sep/20	0.250	Estudio		0.250		0.250	100		1,151,646	1,151,546	100	
			2392435 CONSTRUCCION DE PUENTE DE CARRETERA, PUENTE DE CARRETERA, PUENTE DE CARRETERA, PUENTE DE CARRETERA, PUENTE DE C												-		3,591,701		-	
			11 PUENTES EN LA RUTA PE-1NR: TAMBOGRANDE - MORROPÓN - CHULUCANAS												-		3,591,701		-	
0742	2674	Estudio Definitivo	0213756 CONSTRUCCION DE 11 PUENTES POR REEMPLAZO EN LA RUTA TAMBOGRANDE - MORROPON MUTIDISTRITAL, TAMBOGRANDE, PIURA		1,305.0	Metro	16/sep/19	31/dic/20		Estudio					-		3,591,701		-	
			MANTENIMIENTO VIAL								0.400	0.200			42	8,693,555	8,296,041	356,154	4	
			Mantenimiento Periódico de Carreteras Pavimentadas								0.400	0.200			42	8,693,555	8,296,041	356,154	4	
			GI_130 MANTENIMIENTO PERIODICO								0.400	0.200			42	8,693,555	8,296,041	356,154	4	
			AV. FAUCETT - MORALES DUAREZ - SANTA ROSA (PE-20B / PE-20I)								0.050	0.150			22				-	
3399		Estudio Mantenimiento Periódico	0224465 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LAS AVENIDAS: FAUCETT-MORALES DUAREZ-SANTA ROSA (RUTAS PE-20 B Y PE-20 I), REGION CALLAO		13.0	Kilometro	02/jul/18	30/abr/20	0.900	Kilometro	0.050	0.150		0.200	22				-	
0355	3068	Estudio Mantenimiento Periódico	KISHUARA - PUENTE SAHUINTO								0.350	0.050			62	8,693,555	8,296,041	356,154	4	
			0207604 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA - CARRETERA DESVIO KISHUARA - PUENTE SAHUINTO REGION AYACUCHO		76.0	Kilometro	19/mar/18	30/dic/19	0.650	Estudio	0.350	0.050		0.400	62	8,693,555	8,296,041	356,154	4	
			20.22.2 SUBDIRECCION DE OBRAS DE CARRETERA								19.877	37.140	54.615		96	1,462,853,153	1,331,721,385	573,466,207	43	
			ACTIVIDADES Y OBRAS PUBLICAS								19.877	37.140	54.615		96	1,462,853,153	1,331,721,385	573,466,207	43	
			OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CO								19.877	36.140	54.615		96	1,429,275,711	1,315,102,294	570,143,895	43	
			Rehab. Mejoram. y Construcción CARRETERAS								19.877	36.140	54.615		96	1,429,275,711	1,314,713,685	570,143,895	43	
			2002210 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAMAYA-JAEN-SAN IGNACIO-RIO CANCHIS												-		7,179,156	32,524	1	
			PERICOS - SAN INGNACIO (INC VIA DE EVITAMIENTO)												-		7,179,156	32,524	0	
0750	0116	Obras	0052497 PERICOS SAN INGNACIO (INC VIA DE EVITAMIENTO)	8880	54.6	Kilometro	15/ene/13	08/ago/15		Kilometro					-		6,853,237	32,524	1	
0823	0117	Supervisión de Obras	0052984 SUPERVISION: PERICOS SAN INGNACIO (INC VIA DE EVITAMIENTO)	8880	54.6	Kilometro	15/ene/13	08/ago/15		Supervisión					-		325,919		-	
			2015918 INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ								4.699	(0.348)	2.008		100	53,164,200	22,541,660	19,610,077	87	
			TACNA - LA PAZ TR. 1: KM. 43+610 (HUANUNE CHICO) - KM. 94+000 (CERRO SANTA ELENA)								4.612	(0.531)	2.008		100	9,741,036	20,132,098	17,691,820	88	
0055	2178	Obras	0165318 INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 43+610 - KM94+000 REGION TACNA	1249	50.2	Kilometro	23/ago/16	13/ago/19	6.089	Kilometro	4.612	(0.531)	2.008	6.089	100	9,741,036	20,132,098	17,691,820	88	
			TACNA - LA PAZ TR. 3: KM. 146+180 (DV. TRIPARTITO) - KM. 187+404 (BOLIVIA)												-		1,278,336	908,432	71	
0809	2257	Supervisión de Obras	0166400 SUPERVISION INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 146+180 - KM187+404 REGION TACNA	1249	41.5	Kilometro	19/feb/16	30/jul/18		Supervisión					-		1,278,336	908,432	71	
			TACNA - LA PAZ TR. 2: KM. 94+000 (CERRO STA. ELENA) AL KM. 146 +180 (SALDO OBRA)												-		43,423,164	119,312	-	
0056	3671	Obras	0165319 INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 94+000 - KM146+180 REGION TACNA	1249	50.3	Kilometro	20/oct/21	29/may/23		Kilometro					-		43,423,164	119,312	-	

Anexo 6: Avance del POI 2019 al III Trimestre según fase de la infraestructura

3430			Meta Global								Avance de la Meta Fisica			Avance Total		Presupuesto S/		Gasto	
SECF UN	PFIS	ETAPA	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Sep	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Logrado 2019 Ene - Sep	Logrado (%) 2019 Ene - Sep	PIA	PIM	Devengado Ene Sep	% 2019
			TACNA - LA PAZ TR. 3: ANCOMARCA, KM 147+870 - KM 148+140 (SALDO OBRA)								0.087	0.183			100		1,011,914	1,009,825	100
0512	3667	Obras	0165317 INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 146+180 - KM187+404 REGION TACNA	1249	0.3	Kilometro	19/dic/18	28/may/19	0.270	Kilometro	0.087	0.183		0.270	100		1,011,914	1,009,825	100
			2015973 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI - TOCACHE								1.670	0.305	8.297		133	90,000,000	100,734,867	74,410,419	74
			JUANJUI - TOCACHE TR. 2 Y 3: PIZANA - PERLAMAYO - CAMPANILLA								1.670	0.305	8.297		133	90,000,000	100,734,867	74,410,419	74
0062	1548	Obras	0132474 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO PIZANA-LA POLVORA-PIZARRON-PERLAMAYO-CAMPANILLA	2794	89.8	Kilometro	13/may/17	30/dic/20	7.700	Kilometro	1.670	0.305	8.297	10.272	133	90,000,000	100,734,867	74,410,419	74
			2022221 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OLLANTAYTAMBO - QUILLABAMBA												-		11,241,432	11,205,864	100
			ALFAMAYO - CHAULLAY - QUILLABAMBA												-		11,241,432	11,205,864	100
0763	0230	Obras	0047552 ALFAMAYO CHAULLAY QUILLABAMBA	6655	54.1	Kilometro	09/abr/10	27/ago/13		Kilometro					-		11,205,864	11,205,864	100
0778	0231	Supervisión de Obras	0052956 SUPERVISION: ALFAMAYO CHAULLAY QUILLABAMBA	6655	54.1	Kilometro	09/abr/10	27/ago/13		Supervisión					-		35,568		-
			2022937 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRUJILLO - SHIRAN - HUAMACHUCO												-		20,394	20,394	100
			DV. OTUZCO - DV. CALLACUYAN												-		20,394	20,394	100
0764	0233	Obras	0088499 DV. OTUZCO - DV. CALLACUYAN	3291	70.9	Kilometro	04/nov/10	29/mar/14		Kilometro					-		20,394	20,394	100
			2026767 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUINUA-SAN FRANCISCO												-		72,769	65,493	90
			QUINUA - SAN FRANCISCO, TRAMO 2: KM 78+500 - KM 172+420												-		72,769	65,493	90
0714	0406	Obras	0052671 QUINUA SAN FRANCISCO KM 78 500 AL KM 172 420	16256	75.8	Kilometro	09/abr/12	18/nov/16		Kilometro					-		1,593	1,593	100
0708	0407	Supervisión de Obras	0052993 SUPERVISION: QUINUA SAN FRANCISCO KM 78 500 AL KM 172 420	16256	94.6	Kilometro	09/abr/12	28/dic/16		Supervisión					-		71,176	63,900	90
			2027711 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI								3.354	8.309	10.234		149	114,212,591	88,595,839	40,720,475	46
			NEGROMAYO - YAURI - SAN GENARO								3.354	8.309	10.234		149	100,000,000	88,595,839	40,720,475	46
0095	0432	Obras	0052356 NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO	3876	85.6	Kilometro	22/dic/17	09/jun/20	14.713	Kilometro	3.354	8.309	10.234	21.897	149	100,000,000	88,595,839	40,720,475	46
			LANGUI - COLPAHUAYCO												-		14,212,591		-
0096	3853	Obras	0115286 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI TRAMO COLPAHUAYCO-LANGUI	3876	10.0	Kilometro	21/dic/20	15/abr/22		Kilometro					-		14,212,591		-
			2028339 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAJAMARCA-CELENDIN-BALZAS												-		5,632	5,631	100
			CAJAMARCA - CELENDIN, TR. KM. 52+000 - KM. 94+900 (CELENDÍN)												-		5,632	5,631	100
0749	0446	Obras	0094785 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAJAMARCA - CELENDIN - BALZAS, TR. KM 52 - CELENDIN	4653	42.8	Kilometro	06/dic/11	10/nov/13		Kilometro					-		5,632	5,631	100
			2029342 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LUNAHUANA-DV YAUYES-CHUPACA												-		1,663	1,663	100
			RONCHAS - CHUPACA												-		1,663	1,663	100
0751	0498	Supervisión de Obras	0076380 SUPERVISION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LUNAHUANA-DV YAUYES-CHUPACA TRAMO RONCHAS - CHUPACA	9895	16.3	Kilometro	01/jun/10	12/jun/12		Supervisión					-		1,663	1,663	100
			2042771 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY												-		12,128	12,127	100
			AYACUCHO - ABANCAY, TR. KM. 98 000 (OCROS) - 154 000 (CHINCHEROS)												-		5,606	5,605	100
0767	0837	Obras	0047932 AYACUCHO ABANCAY KM. 98 000 KM. 154 000	13558	55.2	Kilometro	13/jul/12	06/ago/14		Kilometro					-		5,606	5,605	100
			AYACUCHO - ABANCAY, TR. KM. 210+000 (MACMAJOCHA) - 256+000 (ANDAHUAYLAS)												-		6,522	6,522	100
0688	0874	Obras	0047930 AYACUCHO ABANCAY KM. 210 000 KM. 256 000	13558	45.4	Kilometro	07/abr/10	17/nov/11		Kilometro					-		6,522	6,522	100
			2043363 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA SULLANA - EL ALAMOR DEL EJE VIAL N° 2 DE INTERCONEXION VIAL PERU - ECU												-		7,990	7,989	100
			MARCAVILCA - DV. POECHOS - EL ALAMOR												-		7,990	7,989	100

Anexo 6: Avance del POI 2019 al III Trimestre según fase de la infraestructura

3430	Meta Global																		
SECF UN	PFIS	ETAPA	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Sep	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Logrado 2019 Ene - Sep	Logrado (%) 2019 Ene - Sep	PIA	PIM	Devengado Ene Sep	% 2019
0719	0889	Obras	0067119 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA SULLANA - EL ALAMOR DEL EJE VIAL N° 2 DE INTERCONEXION VIAL PERU - ECUADOR, TRAMO MARCAVILCA DV. POECHOS - EL ALAMOR (69.950 KM)	9966	66.2	Kilometro	19/dic/09	08/jul/11		Kilometro					-		7,990	7,989	100
			2046177 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA-AREQUIPA; TRAMO MO-108: CRUZ DE FLORES, DISTRITOS TORATA,									3.674	3.282		75	110,000,000	84,697,535	47,401,183	56
			MOQUEGUA - OMA TE - AREQUIPA TR. II: KM. 35 AL 153.50									3.674	3.282		75	110,000,000	84,697,535	47,401,183	56
												3.674	3.282		75	110,000,000	84,697,535	47,401,183	56
0118	2264	Obras	0165640 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA - AREQUIPA TRAMO MOQUEGUA - OMA TE REGION MOQUEGUA	50669	118.5	Kilometro	26/mar/17	20/dic/21	9.300	Kilometro		3.674	3.282	6.956	75	110,000,000	84,697,535	47,401,183	56
			2057739 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLOS												-		4,799,820		-
			ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO, INCLUIDO PUENTE CHIRA Y ACCESOS												-		4,799,820		-
0720	1552	Obras	0193577 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLOS TRAMO KM 19+700 - KM 33+500 INCLUIDO EL PUENTE ACHIRANA Y ACCESOS REGION ICA	6804	13.4	Kilometro	17/feb/20	12/jun/21		Kilometro					-		4,799,820		-
			2057906 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LIMA-CANTA-LA VIUDA-UNISH												-	110,000,000	104,854,760	278,610	0
			TR. 2 CANTA - HUALLAY (SALDO DE OBRA)												-	110,000,000	104,854,760	278,610	0
0123	3587	Obras	0047962 CANTA - HUALLAY	3271	73.9	Kilometro	01/nov/19	30/jun/21		Kilometro					-	110,000,000	104,854,760	278,610	0
			2058698 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA												-	120,000	3,405,702	715,701	21
			CHONGOYAPE - LLAMA												-		715,702	715,701	100
0715	0950	Obras	0048004 CHONGOYAPE - LLAMA	10447	59.3	Kilometro	31/jul/09	09/jul/11		Kilometro					-		715,702	715,701	100
			CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC												-	120,000	2,690,000		-
															-	120,000	2,690,000		-
0128	0955	Obras	0048005 CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC	10447	58.9	Kilometro	18/sep/12	31/jul/16		Kilometro					-	120,000	2,690,000		-
			2058733 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA								0.777	2.450			57	9,839,083	27,470,910	16,571,446	60
			DV. QUILCA - MATARANI												-		29,652	29,651	100
0690	0960	Supervisión de Obras	0063524 SUPERVISION CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA, TRAMO DV. QUILCA - MATARANI	3272	94.5	Kilometro	04/may/13	07/nov/15		Supervisión					-		29,652	29,651	100
			MATARANI - EL ARENAL - PTA DE BOMBON								0.777	2.450			57	9,839,083	27,441,258	16,541,794	60
0129	1553	Obras	0110957 CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA TRAMO MATARANI EL ARENAL PTA DE BOMBON	3272	45.2	Kilometro	10/ene/15	07/abr/20	5.700	Kilometro	0.777	2.450		3.227	57	9,839,083	27,441,258	16,541,794	60
			2062374 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA												-		8,260	8,260	100
			CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA												-		8,260	8,260	100
0692	0503	Obras	0063498 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA	57858	37.8	Kilometro	10/ene/14	30/nov/15		Kilometro					-		8,260	8,260	100
			2078036 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO										5.482		86	73,113,077	33,115,188	8,847,409	27
			CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO										5.482		86	73,113,077	33,115,188	8,847,409	27
0135	1597	Obras	0115031 OBRA CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO	93142	73.0	Kilometro	18/oct/18	29/dic/21	6.400	Kilometro			5.482	5.482	86	73,113,077	33,115,188	8,847,409	27
			2078363 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE QUIROZ - TAUCA - CABANA - HUANDOVAL - PALLASCA												-	71,702,758	41,688,513		-
			TAUCA - PALLASCA												-	71,702,758	41,688,513		-
0138	0963	Obras	0110959 CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE QUIROZ - TAUCA - CABANA - HUANDOVAL - PALLASCA, TR. TAUCA (KM 145 000) - PALLASCA (KM 201 200)	3543	56.2	Kilometro	11/nov/19	30/dic/21		Kilometro					-	71,702,758	41,688,513		-

Anexo 6: Avance del POI 2019 al III Trimestre según fase de la infraestructura

3430			Meta Global								Avance de la Meta Fisica			Avance Total		Presupuesto S/		Gasto		
SECF UN	PFIS	ETAPA		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Sep	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Logrado 2019 Ene - Sep	Logrado (%) 2019 Ene - Sep	PIA	PIM	Devengado Ene Sep	% 2019
				2078371 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO-MAZAMARI-DV. PANGOA- PUERTO OCOPA												-		590	590	100
				SATIPO - MAZAMARI - DV. PANGOA - PUERTO OCOPA												-		590	590	100
0755	0967	Obras		0063521 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO - MAZAMARI - DV. PANGOA - PUERTO OCOPA	4808	64.7	Kilometro	01/may/13	08/jul/16		Kilometro					-		590	590	100
				2078608 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA - LIRCAY												-		22,397	22,396	100
				HUANCAMELICA - LIRCAY; KM 1.55 - LIRCAY												-		22,397	22,396	100
0726	1557	Obras		0115285 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA - LIRCAY	73004	72.0	Kilometro	02/mar/15	04/nov/17		Kilometro					-		22,397	22,396	100
				2089761 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL-MAYOCC-AYACUCHO TRAMO MAYOCC-HUANTA										0.224		100		464,357	427,189	92
				MAYOCC - HUANTA (SALDO DE OBRA)										0.224		100		464,357	427,189	92
0516	3772	Obras		0063523 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL-MAYOCC-AYACUCHO, TRAMO MAYOCC-HUANTA	70107	0.3	Kilometro	15/nov/18	27/sep/19	0.224	Kilometro			0.224	0.224	100		464,357	427,189	92
				2110320 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO								(0.813)	1.253			50	16,241,692	26,713,853	2,728,656	10
				PUERTO BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCIÓN								(0.813)				-	14,153,516	24,339,970	362,135	2
0151	0993	Obras		0102190 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO PUERTO BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCION	3373	57.2	Kilometro	01/mar/16	28/mar/20	1.800	Kilometro	(0.813)			(0.813)	-	14,153,516	24,339,970	362,135	2
				CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO SUNGARO												-		7,290		-
0691	0996	Obras		0102189 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO SUNGARO	3373	55.0	Kilometro	01/mar/16	19/jul/18		Kilometro					-		7,290		-
				PUERTO SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO									1.253			100	2,088,176	2,366,593	2,366,522	100
0152	1562	Obras		0102195 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO PUERTO SUNGARO - SAN ALEJANDRO	3373	62.6	Kilometro	01/mar/16	04/may/19	1.253	Kilometro		1.253		1.253	100	2,088,176	2,366,593	2,366,522	100
				2110581 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARCOS -CAJABAMBA-SAUSACOCOA												-		507,163	507,163	100
				SAN MARCOS - CAJABAMBA												-		507,163	507,163	100
0785	1001	Obras		0102177 MEJORAMIENTO DEL TRAMO SAN MARCOS - CAJABAMBA	11432	56.4	Kilometro	01/sep/13	20/nov/16		Kilometro					-		507,163	507,163	100
				2132705 REHABILITACION DE LA CARRETERA DESVIO LAS VEGAS - TARMA												-		149,184	149,182	100
				DV. LAS VEGAS - TARMA												-		149,184	149,182	100
0783	1088	Obras		0055850 REH. Y MEJ. DV. LAS VEGAS-TARMA	169126	32.6	Kilometro	29/jul/13	01/may/15		Kilometro					-		149,184	149,182	100
				2134881 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAURI-NEGROMAYO-OSCOLLO-IMATA, TRAMO DV. IMATA-OSCOLLO-NEGROMAYO												-		846,087	626,783	74
				DV. IMATA - OSCOLLO - NEGROMAYO												-		846,087	626,783	74
0811	1048	Obras		0063510 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAURI-NEGROMAYO-OSCOLLO-IMATA, TRAMO DV. IMATA-OSCOLLO-NEGROMAYO	116092	67.7	Kilometro	30/abr/13	29/feb/16		Kilometro					-		846,087	626,783	74
				2155808 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDOZA - EMPALME RUTA PE-5N LA CALZADA, TRAMO SELVA ALEGRE-EMPALME								1.123	1.315	3.627		118	20,006,948	42,507,329	12,514,159	29
				SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N								1.123	1.315	3.627		118	20,006,948	42,507,329	12,514,159	29
0167	1323	Obras		0052879 RODRIGUEZ DE MENDOZA - EMPALME RUTA PE-5N, TRAMO SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N	107953	27.4	Kilometro	18/jul/17	28/feb/21	5.150	Kilometro	1.123	1.315	3.627	6.065	118	20,006,948	42,507,329	12,514,159	29
				2158700 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCAY												-		10,123,637		-
				EVITAMIENTO ABANCAY												-		10,123,637		-
0723	1568	Obras		0243882 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCAY; MULTIDISTRITAL - MULTIPROVINCIAL - APURIMAC	108630	12.8	Kilometro	23/ene/20	08/nov/22		Kilometro					-		10,123,637		-
				2167895 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA MAZAMARI - PANGOA - CUBANTIA								3.695	3.256			100	37,341,814	34,444,114	33,955,864	99
				MAZAMARI - PANGOA - CUBANTÍA								3.695	3.256			100	37,341,814	34,444,114	33,955,864	99

Anexo 6: Avance del POI 2019 al III Trimestre según fase de la infraestructura

3430		Meta Global																		
SECF UN	PFIS	ETAPA	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Sep	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Logrado 2019 Ene - Sep	Logrado (%) 2019 Ene - Sep	PIA	PIM	Devengado Ene Sep	% 2019	
0171	1592	Obras	0115001 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA MAZAMARI - PANGOA - CUBANTIA	8669	34.5	Kilometro	25/jul/17	05/jun/19	6.951	Kilometro	3.695	3.256		6.951	100	37,341,814	34,444,114	33,955,864	99	
			2177209 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N								0.124	1.996	1.069	62		184,316,594	184,321,290	12,063,692	7	
			HCO - LA UNION - HUALLANCA TR. 1: KM. 0+000 (HCO) AL KM. 52+920 (UNION)								0.124	1.996	1.069	62		121,475,685	58,080,050	12,063,692	21	
0176	1598	Obras	0208714 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA TRAMO KM.0+000 (HUANUCO) AL KM. 52+920 (PUNTO UNION) REGION HUANUCO	9615	52.9	Kilometro	28/nov/18	16/may/21	5.150	Kilometro	0.124	1.996	1.069	3.188	62	121,475,685	58,080,050	12,063,692	21	
			HCO - LA UNION - HUALLANCA TR. 2: KM. 52+920 (UNION) AL KM.102+819 (TINGO CHICO)											-		62,840,909	126,241,240	-	-	
0177	3402	Obras	0208719 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA TRAMO KM. 52+920 (PUNTO UNION) AL KM.102+819 (TINGO CHICO) REGION HUANUCO	9615	49.9	Kilometro	11/nov/19	29/abr/22		Kilometro					-	62,840,909	126,241,240		-	
			2234355 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO								1.105	4.713	8.275	113		175,706,386	161,599,830	129,129,921	80	
			OYÓN - AMBO TR. 1: OYÓN - DV. CERRO DE PASCO; VAR. 1 Y 2								1.012	1.807	2.819	70		125,706,386	74,930,951	54,796,696	73	
0197	1575	Obras	0211276 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO OYON - DV. CERRO DE PASCO KM. 134+978 - KM. 181+000 REGION LIMA	116051	48.9	Kilometro	10/sep/18	30/jul/21	8.050	Kilometro	1.012	1.807	2.819	5.638	70	125,706,386	74,930,951	54,796,696	73	
			OYÓN - AMBO TR. 2: DV. CERRO DE PASCO - DV. CHACAYAN; VAR. CHINCH								0.094	2.906	5.456	157		50,000,000	86,668,879	74,333,225	86	
0198	2713	Obras	0211279 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO DV. CERRO DE PASCO - DV. CHACAYAN KM. 181+000 - KM. 230+000 REGION PASCO	116051	49.0	Kilometro	05/ene/19	30/sep/21	5.400	Kilometro	0.094	2.906	5.456	8.456	157	50,000,000	86,668,879	74,333,225	86	
			2234984 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. NEGROMAYO - OCCORURO - PALLPATA - DV. YAURI											-		47,201	47,200	100	100	
			DV. NEGRO MAYO - OCORURO - HECTOR TEJADA - DV. YAURI											-		47,201	47,200	100	100	
0810	1579	Obras	0115032 OBRA CARRETERA DV. NEGROMAYO - OCCORURO - PALLPATA - DV. YAURI	142861	70.8	Kilometro	10/sep/15	15/abr/18		Kilometro					-		47,201	47,200	100	
			2234985 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N J (DV. HUANCABAMBA) - BUENOS AIRES - SALITRAL - DV. CANCHA								0.213	1.216	2.499	83		86,749,325	63,980,089	16,158,602	25	
			CANCHAQUE - HUANCABAMBA								0.213	1.216	2.499	83		86,749,325	63,980,089	16,158,602	25	
0504	1277	Obras	0154029 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE.1 NJ - BUENOS AIRES -SALITRAL - CANCHAQUE - EMP. PE 3N HUANCABAMBA, TRAMO CANCHAQUE - HUANCABAMBA	245326	71.0	Kilometro	20/nov/18	27/dic/21	4.750	Kilometro	0.213	1.216	2.499	3.927	83		63,980,089	16,158,602	25	
			2234988 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME R								0.222	1.420	0.562	82		183,159,269	151,491,131	56,429,507	37	
			SANTIAGO DE CHUCO - CACHICADAN - MOLLEPATA											-		183,159,269	51,545,953	-	-	
0204	1593	Obras	0115035 OBRA SANTIAGO DE CHUCO - MOLLEPATA	86897	76.4	Kilometro	16/abr/20	30/abr/22		Kilometro					-	61,776,915	51,545,953		-	
			MOLLEPATA - PALLASCA								0.222	1.420	0.562	82		99,945,178	56,429,507	56	56	
0501	2301	Obras	0146963 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10 TRAMO MOLLEPATA - PALLASCA	86897	29.4	Kilometro	18/ene/19	30/dic/21	2.691	Kilometro	0.222	1.420	0.562	2.203	82		99,945,178	56,429,507	57	57
			2290818 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 135) CHECCA - MAZOCRUZ, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO								3.708	6.581	9.057	151		93,601,974	107,041,215	85,467,727	80	
			CHECCA - MAZOCRUZ								3.708	6.581	9.057	151		93,601,974	107,041,215	85,467,727	80	

Anexo 6: Avance del POI 2019 al III Trimestre según fase de la infraestructura

3430			Meta Global								Avance de la Meta Fisica			Avance Total		Presupuesto S/		Gasto		
SECF UN	PFIS	ETAPA		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Sep	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Logrado 2019 Ene - Sep	Logrado (%) 2019 Ene - Sep	PIA	PIM	Devengado Ene Sep	% 2019
0237	2382	Obras		0192860 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 135) CHECCA - MAZOCRUZ, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO TRAMO CHECCA - MAZOCRUZ REGION PUNO	198720	73.3	Kilometro	01/ago/18	27/may/21	12.789	Kilometro	3.708	6.581	9.057	19.346	151	93,601,974	107,041,215	85,467,727	80
				Rehab. Mejoram. y Construcción PUENTES												-		388,609		-
				2110692 CONSTRUCCION DEL PUENTE CAJABAMBA Y ACCESOS												-		388,609		-
				PUENTE CAJABAMBA Y ACCESOS												-		388,609		-
0698	1189	Obras		0056475 CONSTRUCCION DEL PUENTE CAJABAMBA	122151	30.0	Metro	12/dic/12	21/nov/16		Metro					-		388,609		-
				GESTION ESTRATEGICA									1.000			100	33,577,442	16,619,091	3,322,312	20
				Gestión									1.000			100	33,577,442	16,619,091	3,322,312	20
				GI_300 DESARROLLO INSTITUCIONAL												-	300,000	300,000		-
				PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO												-	300,000	300,000		-
0001	0632	Estudios asesorias	y	0044401 ASESORAMIENTO TECNICO		10.0	Document	01/ene/14	30/dic/22		Documento					-	300,000	300,000		-
				GI_310 OPERACION INSTITUCIONAL									1.000			100	33,277,442	16,319,091	3,322,312	20
				CONTABILIDAD												-	132,000	132,000		-
0002	2168	Gestion Administrativa		0047927 AUDITORIA EXTERNA DEL BID		30.0	Dictamen	10/ene/15	30/dic/22		Dictamen					-	132,000	132,000		-
				DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO									1.000			100	33,145,442	14,485,770	1,720,992	12
0003	0559	Gestion Administrativa		0051071 GESTION Y MONITOREO DE PROYECTOS		300.0	Document	02/ene/15	30/dic/21	1.000	Documento		1.000		1.000	100	33,145,442	14,446,271	1,720,992	12
0648	0567	Gestion Administrativa		0053822 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES		1.0	Sentencia	05/ene/10	18/dic/22		Sentencia					-		39,499		-
				GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA												-	1,701,321	1,601,320	94	
0652	1713	Gestion Administrativa		0006448 LIQUIDACION DE OBRAS		1.0	Informe	02/ene/14	30/dic/22		Informe					-		1,500,867	1,500,866	100
0661	3866	Gestion Administrativa		0000229 ASISTENCIA TECNICA		4.0	Informe	01/ene/20	29/dic/24		Informe					-		100,000		-
0658	3867	Gestion Administrativa		0051071 GESTION Y MONITOREO DE PROYECTOS		4.0	Informe	01/ene/18	31/dic/22		Informe					-		100,454	100,453	100
				20.22.3 SUBDIRECCION DE OBRAS DE PUENTES								615.872	743.236	862.754		81	848,218,975	757,870,279	443,875,735	59
				ACTIVIDADES Y OBRAS PUBLICAS								615.872	743.236	862.754		81	848,218,975	757,870,279	443,875,735	59
				OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CO								612.872	729.236	857.754		94	705,998,467	622,770,753	416,973,351	67
				Rehab. Mejoram. y Construcción PUENTES								612.872	729.236	857.754		94	705,998,467	622,770,753	416,973,351	67
				2022221 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OLLANTAYTAMBO - QUILLABAMBA								12.019	11.921	25.974		46	23,035,957	12,041,054	6,616,983	55
				PUENTE MARANURA								12.019	11.921	25.974		46	23,035,957	12,041,054	6,616,983	55
0066	1864	Obras		0110239 CONSTRUCCION DEL PUENTE MARANURA Y ACCESOS	6655	202.0	Metro	01/ago/17	14/nov/20	108.607	Metro	12.019	11.921	25.974	49.914	46	23,035,957	12,041,054	6,616,983	55
				2089761 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL-MAYOCC-AYACUCHO TRAMO MAYOCC-HUANTA										24.723		209	8,590,121	10,788,144	8,321,596	77
				PUENTE PUCAYACU										24.723		209	8,590,121	10,788,144	8,321,596	77
0146	3047	Obras		0187273 CONSTRUCCION DEL PUENTE PUCAYACU REGION AYACUCHO	70107	56.6	Metro	01/jun/19	17/sep/20	11.829	Metro			24.723	24.723	209	8,590,121	10,788,144	8,321,596	77
				2094971 REHABILITACION DEL EJE VIAL N° 01 PIURA - GUAYAQUIL, PERU - ECUADOR, 21 INTERVENCIONES SECTOR PERU								196.390	301.487	307.494		126	64,858,301	141,236,489	115,236,879	82
				14 PUENTES, PE-1N: SULLANA - AGUAS VERDES (KM 1043+000 - 1147+750)								196.390	301.487	307.494		126	64,858,301	141,236,489	115,236,879	82
0149	2282	Obras		0162312 REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA: 1N: SULLANA - AGUAS VERDES (KM. 1043+000 AL KM. 1147+750) REGION PIURA	32006	1,279.7	Metro	19/dic/18	09/may/21	638.683	Metro	196.390	301.487	307.494	805.372	126	64,858,301	141,236,489	115,236,879	82
				2109832 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS								1.500	1.000			100				-
				PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS								1.500	1.000			100				-
												1.500				100				-
	1187	Obras		0056477 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA	104063	150.0	Metro	01/abr/16	06/ene/19	1.500	Metro	1.500				1.500	100			-

Anexo 6: Avance del POI 2019 al III Trimestre según fase de la infraestructura

3430				Meta Global							Avance de la Meta Fisica			Avance Total		Presupuesto S/		Gasto		
SECF UN	PFIS	ETAPA		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Sep	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Logrado 2019 Ene - Sep	Logrado (%) 2019 Ene - Sep	PIA	PIM	Devengado Ene Sep	% 2019
	1188	Supervisión de Obras		0063506 SUPERVISION CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA	104063	150.0	Metro	01/abr/16	30/abr/19	1.000	Supervisión		1.000		1.000	100				-
				2110693 CONSTRUCCION DEL PUENTE CALETA GRAU Y ACCESOS											-			49,770	49,770	100
				PUENTE CALETA GRAU Y ACCESO											-			49,770	49,770	100
0796	1192	Supervisión de Obras		0063491 SUPERVISION PUENTE CALETA GRAU Y ACCESOS	120255	1.0	Supervisión	01/abr/13	15/dic/14		Supervisión				-			49,770	49,770	100
				2112863 CONSTRUCCION DEL PUENTE CHACANTO Y ACCESOS								5.820	5.800	5.000	105			3,412,140	1,117,527	33
				PUENTE CHACANTO Y ACCESOS								5.820	5.800	5.000	105			3,412,140	1,117,527	33
0681	1197	Obras		0063480 CONSTRUCCION DEL PUENTE CHACANTO Y ACCESOS	124770	100.0	Metro	13/may/15	30/dic/19	15.780	Metro	5.820	5.800	5.000	16.620	105		2,925,758	892,834	31
0680	1198	Supervisión de Obras		0063479 SUPERVISION PUENTE CHACANTO Y ACCESOS	124770	100.0	Metro	13/may/15	30/dic/19		Supervisión				-			486,382	224,693	46
				2115627 CONSTRUCCION DEL PUENTE MALCAS Y ACCESOS											-			61,917		-
				PUENTE MALCAS Y ACCESOS											-			61,917		-
0819	1202	Supervisión de Obras		0141961 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE MALCAS	74478	40.0	Metro	24/nov/17	29/dic/18		Supervisión				-			61,917		-
				2131924 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS											-		1,623,301	1,023,301	838,873	82
				PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS											-		1,623,301	1,023,301	838,873	82
0159	1633	Obras		0112055 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS	150044	25.0	Metro	01/mar/17	27/dic/18		Metro				-		1,409,429	530,408	430,408	81
0160	1750	Supervisión de Obras		0115415 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS	150044	25.0	Metro	01/mar/17	27/dic/18		Supervisión				-		213,872	492,893	408,465	83
				2132703 CONSTRUCCION DEL PUENTE TINGO Y ACCESOS								6.000	1.000		100		2,607,779	1,320,967	1,170,966	89
				PUENTE TINGO								6.000	1.000		100		2,607,779	1,320,967	1,170,966	89
0162	1634	Obras		0112056 CONSTRUCCION DEL PUENTE TINGO Y ACCESOS	155119	75.0	Metro	01/jul/16	02/feb/19	6.000	Metro	6.000			6.000	100	2,351,406	1,064,594	982,517	92
0163	1749	Supervisión de Obras		0115416 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE TINGO Y ACCESOS	155119	75.0	Metro	01/jul/16	02/feb/19	1.000	Supervisión		1.000		1.000	100	256,373	256,373	188,450	74
				2158701 CONSTRUCCION DEL PUENTE CAYARA Y ACCESOS											-			818,726	429,249	52
				PUENTE CAYARA Y ACCESOS											-			818,726	429,249	52
0808	1161	Estudio Definitivo		0112045 CONSTRUCCION DEL PUENTE CAYARA Y ACCESOS	173541	60.0	Metro	15/jun/14	22/jun/16		Estudio				-			389,476		-
0676	1680	Obras		0112045 CONSTRUCCION DEL PUENTE CAYARA Y ACCESOS	173541	60.0	Metro	02/may/17	30/ago/18		Metro				-			350,786	350,786	100
0677	1681	Supervisión de Obras		0115410 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE CAYARA Y ACCESOS	173541	60.0	Metro	02/may/17	30/ago/18		Supervisión				-			78,464	78,464	100
				2188523 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. LA CULTURA, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION -											-		2,034,979			-
				PUENTE PICHARI											-		2,034,979			-
0182	2053	Obras		0189906 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PUENTE PICHARI EN EL KM 15+852 DE LA VIA NACIONAL PE-28C REGION CUSCO		60.0	Metro	20/abr/20	14/abr/22		Metro				-		1,746,763			-
0183	2897	Supervisión de Obras		0001424 SUPERVISION DE OBRAS		60.0	Metro	20/abr/20	14/abr/22		Supervisión				-		288,216			-
				2192511 REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 0+000 - KM. 219+600 Y PIURA								57.715	44.065	69.084	59		38,177,068	35,439,697	26,877,166	76
				13 PUENTES, PE-1N: SULLANA - AGUAS VERDES / PE-1NK: PIURA - BAYOVAR								57.715	44.065	69.084	59		38,177,068	35,439,697	26,877,166	76
0184	1833	Obras		0141868 REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 0+000- KM 219+600 Y PIURA - SECHURA-BAYOVAR KM 0+000-KM 18+000	258264	697.0	Metro	30/nov/18	03/ene/21	289.710	Metro	57.715	44.065	69.084	170.864	59	38,177,068	35,439,697	26,877,166	76
				2192512 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A SAN CLEMENTE - AYACUCHO											-		28,023,240	2,330,178		-
				12 PUENTES, PE-28A: SAN CLEMENTE - AYACUCHO											-		28,023,240	2,330,178		-

Anexo 6: Avance del POI 2019 al III Trimestre según fase de la infraestructura

3430																			
SECF UN	PFIS	ETAPA	Meta Global								Avance de la Meta Física			Avance Total		Presupuesto S/		Gasto	
			ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Sep	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Logrado 2019 Ene - Sep	Logrado (%) 2019 Ene - Sep	PIA	PIM	Devengado Ene Sep	% 2019
0185	2198	Obras	0137601 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A SAN CLEMENTE AYACUCHO	280373	285.0	Metro	03/abr/20	27/feb/21		Metro					-	28,023,240	2,330,178		-
			2192514 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 221+000 - KM. 273+800 Y SULLANA - AGUAS VERDES KM. 221+000 - KM. 273+800 Y SULLANA - EL ALAMOR KM. 0+000 - KM. 52+900?								42.972	52.118	53.660		74	42,757,604	40,034,064	38,812,608	97
			12 PUENTES, PE-1N: SULLANA - AGUAS VERDES / PE-1NN: SULLANA - EL ALAMOR								42.972	52.118	53.660		74	42,757,604	40,034,064	38,812,608	97
0187	1831	Obras	0141867 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 221+000 - KM. 273+800 Y SULLANA - EL ALAMOR KM. 0+000 - KM. 52+900?	266574	623.0	Metro	27/may/17	01/nov/19	200.482	Metro	42.972	52.118	53.660	148.750	74	42,757,604	40,034,064	38,812,608	97
			2192666 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA BELLAVISTA - MAZAN - SALVADOR - EL ESTRECHO								206.839	192.222	33.568		62	176,161,010	166,161,010	93,678,618	56
			PUENTE NANAY Y VIADUCTOS								206.839	192.222	33.568		62	176,161,010	166,161,010	93,678,618	56
0188	2379	Obras	0183132 CONSTRUCCION DEL TRAMO I BELLAVISTA - SANTO TOMAS PUENTE NANAY Y VIADUCTOS DE ACCESO REGION LORETO	396	2,283.5	Metro	24/nov/17	08/dic/20	699.971	Metro	206.839	192.222	33.568	432.629	62	167,602,385	154,371,545	91,000,785	59
0189	2519	Supervisión de Obras	0183133 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMO I BELLAVISTA - SANTO TOMAS PUENTE NANAY Y VIADUCTOS DE ACCESO REGION LORETO	396	2,283.5	Metro	24/nov/17	08/dic/20		Supervisión					-	8,558,625	11,789,465	2,677,833	23
			2233958 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHIMBOTE - TOCACHE, SECTOR YUNGAYPAMPA - TRES CRUCES - SIHUAS - HUACABAY												-	20,000,000	18,011,048		-
			PUENTE HUALLAGA												-	20,000,000	18,011,048		-
0195	2520	Obras	0184879 CONSTRUCCION DEL PUENTE HUALLAGA Y ACCESOS REGION SAN MARTIN	4588	750.0	Metro	11/nov/19	10/nov/23	4.000	Metro					-	20,000,000	18,011,048		-
			2250860 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 3S: CUSCO - ABRA LA RAYA, RUTA 28F: URUBAMBA - CACHIMAYO, RUTA 34G: EL DESCANSO - SICUANI								74.753	84.589	75.780		116	40,957,326	40,482,424	33,447,733	83
			12 PUENTES, PE-3S:CUSCO - LA RAYA / PE-28F:URUBAMBA - CACHIMAYO / PE-34G:EL DESCANSO - SICUANI								74.753	84.589	75.780		116	40,957,326	40,482,424	33,447,733	83
0208	2200	Obras	0166321 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA : 3S CUSCO - ABRA LA RAYA, RUTA 28F URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO, RUTA 34G EL DESCANSO SICUANI	285117	516.0	Metro	01/mar/18	12/sep/19	203.516	Metro	74.753	84.589	75.780	235.122	116	40,957,326	40,482,424	33,447,733	83
			2252788 REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 13+663 - KM. 91+230, CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 13+663 - KM. 91+230, CHICAMA - SAUSAL - CASCAS												-	11,051,266	22,556,980		-
			14 PUENTES, PE-08: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA / PE-1NF: CHICAMA - SAUSAL - CASCAS												-	11,051,266	22,556,980		-
0209	2202	Obras	0179035 REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 13+663 - KM. 91+230, CHICAMA - SAUSAL - CASCAS KM. 46+869 - 58+054	294315	580.0	Metro	08/nov/19	29/ago/21	44.100	Metro					-	11,051,266	22,556,980		-
			2270698 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 97+580 - KM. 173+967									21.598	87.471		175	22,702,387	33,190,691	17,421,143	53
			12 PUENTES, PE-8N: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA (KM. 97+580 - KM. 173+967)									21.598	87.471		175	22,702,387	33,190,691	17,421,143	52
0218	2208	Obras	0179034 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 97+580 - KM. 173+967	296278	335.0	Metro	22/may/19	30/jun/20	62.354	Metro		21.598	87.471	109.069	175	22,702,387	33,190,691	17,421,143	53
			2273346 REEMPLAZO DE 08 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE - 1NJ: LAMBAYEQUE - OLMOS												-	22,151,445	5,058,181		-
			8 PUENTES, PE-1NJ: LAMBAYEQUE - OLMOS												-	22,151,445	5,058,181		-
0220	2216	Obras	0179033 REEMPLAZO DE 08 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE - 1NJ: LAMBAYEQUE - OLMOS	303303	176.0	Metro	06/abr/20	02/mar/21		Metro					-	22,151,445	5,058,181		-
			2279776 REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 3S: KM. 1264+900 - KM. 1500+353, RUTA 35H: PUCARA - ASILLO												-	21,490,140			-
			17 PUENTES, PE-3S: KM. 1264+900 - KM. 1500+353 / PE-35H: PUCARA - ASILLO												-	21,490,140			-

Anexo 6: Avance del POI 2019 al III Trimestre según fase de la infraestructura

3430		Meta Global																	
SECF UN	PFIS	ETAPA	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Sep	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Logrado 2019 Ene - Sep	Logrado (%) 2019 Ene - Sep	Presupuesto S/		Gasto	
																PIA	PIM	Devengado Ene Sep	% 2019
0227	2212	Obras	0179036 REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 3S: KM. 1264+900 - KM. 1500+353, RUTA 3SH: PUCARA - ASILLO	303218	344.8	Metro	15/abr/20	30/ago/21		Metro					-	21,490,140			-
			2283964 REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA - REPARTICION								8.864	13.435	7.358		18	44,642,936	13,753,928	5,685,549	41
			16 PUENTES, PE-1S: ICA - LA REPARTICIÓN / PE-1SD: LOS CERILLOS - EL POZO / PE-38 TACNA - TARATA								8.864	13.435	7.358		18	44,642,936	13,753,928	5,685,549	41
0229	2214	Obras	0186533 REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA - REPARTICION, RUTA 1SD: TRAMO LOS CERILLOS - ISLAY - MOLLENDINO - ILO - EL POZO, RUTA PE 38: TRAMO TACNA - TARATA	303240	844.9	Metro	15/ene/20	06/sep/23	164.540	Metro	8.864	13.435	7.358	29.657	18	44,642,936	13,753,928	5,685,549	41
			2305757 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PUENTE QUIROZ										126.338		224	45,135,487	50,692,250	47,135,334	93
			12 PUENTES, PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PTE. QUIROZ										126.338		224	45,135,487	50,692,250	47,135,334	93
0259	2206	Obras	0185262 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PUENTE QUIROZ REGION ANCASH	292899	312.0	Metro	16/may/19	08/mar/20	56.352	Metro			126.338	126.338	224	45,135,487	50,692,250	47,135,334	93
			2305758 REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA PE-22B: DV. TARMA - PTE. REITHER, RUTA PE-5S: PTE. R										41.304		81	58,033,877	24,307,794	20,133,356	83
			17 PUENTES, PE-22B: TARMA - REITHER / PE-5S: REITHER - SATIPO / PE-3SB: STUART - HUAYUCACHI										41.304		81	58,033,877	24,307,794	20,133,356	83
0260	2204	Obras	0185265 REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA PE-22B: DV. TARMA - PTE. REITHER, RUTA PE-5S: PTE. REITHER - DV. SATIPO, RUTA PE-3S B: PTE. STUART - CHUPURO - HUAYUCACHI REGION JUNIN	290964	363.0	Metro	17/jun/19	10/abr/21	51.274	Metro			41.304	41.304	81	58,033,877	24,307,794	20,133,356	83
			2307419 REEMPLAZO DE 19 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA: 3S: KM. 1151+095 - KM. 1261+500												-	31,964,243			-
			19 PUENTES, 3S: KM. 1151+095 - KM. 1261+500												-	31,964,243			-
0261	2210	Obras	0185832 REEMPLAZO DE 19 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA: 3S: KM. 1151+095 - KM. 1261+500 REGION PUNO	303148	523.0	Metro	15/abr/20	28/ago/21		Metro					-	31,964,243			-
			MANTENIMIENTO VIAL								3.000	14.000	5.000		70	142,220,508	135,099,526	26,902,385	20
			Puentes								3.000	14.000	5.000		70	142,220,508	135,099,526	26,902,385	20
			GI_132 MANTENIMIENTO PUENTES								3.000	14.000	5.000		70	142,220,508	135,099,526	26,902,385	20
			PTE. PIZANA Y PUNTA ARENAS												-		61,213	52,257	85
0765	3516	Estudio Mantenimiento Periódico	0228198 EVALUACION ESTRUCTURAL DE LOS PUENTES PIZANA Y PUNTA ARENAS, MULTIDISTRITAL, TOCACHE, SAN MARTIN		100.0	Metro	24/mar/18	12/oct/19		Estudio					-		61,213	52,257	85
			PUENTES MODULARES								3.000	14.000	5.000		70	142,220,508	135,038,313	26,850,128	20
0433	0708	Adquisición	0082700 ADQUISICION DE ESTRUCTURAS DE PUENTES MODULARES		200.0	Acción	23/oct/15	30/dic/25		Acción					-	69,196,152	71,443,929		-
0445	0714	Instalación	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		25.0	Puente	01/abr/19	31/dic/19	1.000	Puente			1.000	1.000	100	10,000,000	13,371,000	6,027,343	45
0743	1255	Instalación	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		354.0	Puente	19/jun/19	30/dic/19	2.000	Puente			2.000	2.000	100		1,229,503	527,772	43
0443	1817	Instalación	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		100.0	Puente	20/oct/14	20/nov/19		Puente					-	7,500,000	530,026		-
0437	1818	Instalación	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		50.0	Puente	20/sep/14	14/dic/19	1.000	Puente		1.000		1.000	100	4,500,000	231,154	82,002	36
0446	1829	Instalación	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		50.0	Puente	09/ene/18	19/mar/20	1.000	Puente		1.000		1.000	100	7,000,000	2,908,703	777,790	27
0438	1855	Instalación	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		100.0	Puente	25/oct/14	30/dic/25	24.000	Puente		6.000		6.000	25	7,000,000	6,843,835	5,589,854	82

Anexo 6: Avance del POI 2019 al III Trimestre según fase de la infraestructura

3430			Meta Global								Avance de la Meta Fisica			Avance Total		Presupuesto S/		Gasto		
SECF UN	PFIS	ETAPA		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Sep	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Logrado 2019 Ene - Sep	Logrado (%) 2019 Ene - Sep	PIA	PIM	Devengado Ene Sep	% 2019
0444	1988	Instalación		0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		54.0	Puente	02/ene/19	30/dic/23	16.000	Puente					-	2,500,000	8,844,859	2,274,773	26
0439	2090	Instalación		0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		15.0	Puente	20/dic/14	26/oct/19	4.000	Puente		4.000		4.000	100	2,500,000	380,274	30,000	8
0434	2092	Instalación		0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		70.0	Puente	13/mar/19	24/feb/20	2.000	Puente		1.000	1.000	2.000	100	1,524,356	3,232,235	1,216,000	38
0732	2093	Instalación		0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		18.0	Puente	01/dic/18	30/nov/19		Puente					-		4,102,573	1,167,000	28
0447	2158	Instalación		0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		58.0	Puente	01/nov/18	30/dic/23	2.000	Puente	1.000			1.000	50	7,000,000	2,342,027	1,614,521	69
0440	2162	Instalación		0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		50.0	Puente	20/jun/15	30/dic/23	1.000	Puente					-	2,500,000	12,997,498	4,357,370	34
0557	2361	Instalación		0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		7.0	Puente	27/nov/18	30/dic/19	2.000	Puente	1.000		1.000	2.000	100		2,142,031	159,715	8
0683	2366	Instalación		0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		20.0	Puente	18/mar/15	31/dic/22	1.000	Puente	1.000			1.000	100		1,057,449	940,133	89
0435	2502	Instalación		0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		25.0	Puente	20/nov/18	31/dic/19	3.000	Puente		1.000		1.000	33	9,000,000	2,560,028	2,085,856	82
				GESTION ESTRATEGICA												-				-
				Gestión												-				-
				GI_310 OPERACION INSTITUCIONAL												-				-
				GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA												-				-
	2903	Gestion Administrativa		233149 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRATOS DE OBRAS DE PUENTES Y SUPERVISIÓN DE LA RED VIAL NACIONAL		24.0	Informe	01/ene/17	31/dic/30	4.000	Informe					-				-
				20.22.4 SUBDIRECCION DE DERECHO DE VIA								677.000	1,476.000	1,597.000		69	342,579,068	460,373,027	208,421,019	45
				ACTIVIDADES Y OBRAS PUBLICAS								322.000	852.000	1,243.000		67	195,025,984	297,658,374	110,615,540	37
				OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CO								322.000	852.000	1,243.000		69	195,025,984	297,658,374	110,615,540	37
				Rehab. Mejoram. y Construcción CARRETERAS								321.000	848.000	1,241.000		70	186,366,530	286,509,047	100,739,503	35
				2002060 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA - PUCALLPA												-			67,126	-
				SAN ALEJANDRO-NESHUYA												-			67,126	-
0824	0076	PACRI		0012036 PACRI CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA - PUCALLPA TRAMO SAN ALEJANDRO-NESHUYA	2434	10.0	Predios Afectados	01/sep/08	30/oct/19		Predios Equivalentes					-			67,126	-
				2002207 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA INGENIO-CHACHAPOYAS												-	393,641	84,041	920	1
				INGENIO - CHACHAPOYAS, TR KM 17+000 AL 39+440												-	393,641	84,041	920	1
0054	0023	PACRI		0067648 PACRI CARRETERA INGENIO - CHACHAPOYAS, TRAMO: KM 17+000 - KM 39+440	3202	95.0	Predios Afectados	01/feb/07	28/dic/21		Predios Equivalentes					-	393,641	84,041	920	1
				2002210 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAMAYA-JAEN-SAN IGNACIO-RIO CANCHIS								4.000		5.000	100		584,273	177,569	30	
				PERICOS - SAN INGNACIO (INC VIA DE EVITAMIENTO)								1.000			100		160,473	46,241	29	
0706	0114	PACRI		0061422 PACRI CARRETERA TRAMO PERICOS - SAN IGNACIO	8880	189.0	Predios Afe	01/mar/12	28/dic/19	1.000	Predios Equiva	1.000			1.000	100		160,473	46,241	29
				SAN IGNACIO - PTE. INTEGRACIÓN.								3.000		5.000	100		423,800	131,328	31	
0705	0105	PACRI		0052415 PACRI TRAMO SAN IGNACIO PUENTE INTEGRACION	8880	303.0	Predios Afe	01/oct/11	30/abr/20	8.000	Predios Equiva	3.000		5.000	8.000	100		423,800	131,328	31
				2002604 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA-YAUTAN-HUARAZ												-		96,449	91,878	95
				CASMA - YAUTAN - HUARAZ												-		96,449	91,878	95
0734	0007	PACRI		0055851 PACRI CASMA HUARAZ	3286	904.0	Predios Afe	01/feb/06	30/jun/21	2.000	Predios Equiva					-		96,449	91,878	95
				2015918 INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ												-	1,468,413	3,373,391	376,452	11
				TACNA - LA PAZ TR. 1: KM. 43+610 (HUANUNE CHICO) - KM. 94+000 (CERRO SANTA ELENA)												-	956,563	2,389,548	373,291	16
0060	2262	PACRI		0162150 PACRI INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 43+610 - KM 94+000 REGION TACNA	1249	8.0	Predios Afectados	01/abr/15	30/dic/21	1.000	Predios Equivalentes					-	956,563	2,389,548	373,291	16
				TACNA - LA PAZ TR. 2: KM. 94+000 (CERRO STA. ELENA) AL KM. 146 +180 (SALDO OBRA)												-	179,450	141,155		-

Anexo 6: Avance del POI 2019 al III Trimestre según fase de la infraestructura

3430		Meta Global																	
SECF UN	PFIS	ETAPA	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Sep	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Logrado 2019 Ene - Sep	Logrado (%) 2019 Ene - Sep	PIA	PIM	Devengado Ene Sep	% 2019
0059	2261	PACRI	0162147 PACRI INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLIPA KM 94+000 - KM 146+180 REGION TACNA	1249	6.0	Predios Afectados	01/abr/15	22/nov/21	1.000	Predios Equivalentes					-	179,450	141,155		-
			TACNA - LA PAZ TR. 3: ANCOMARCA, KM 147+870 - KM 148+140 (SALDO OBRA)												-	332,400	842,688	3,160	0
0061	2276	PACRI	0162340 PACRI INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLIPA KM 146+180-KM 187+404 REGION TACNA	1249	14.0	Predios Afectados	01/abr/15	30/dic/21	2.000	Predios Equivalentes					-	332,400	842,688	3,160	0
			2015973 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI - TOCACHE								55.000	30.000	135.000		90	7,842,569	11,345,888	5,240,525	46
			JUANJUI - TOCACHE TR. 1: CAMPANILLA JUANJUI								8.000				80	1,415,274	179,227	134,094	75
0064	0219	PACRI	0061423 PACRI CARRETERA TRAMO JUANJUI - CAMPANILLA	2794	194.0	Predios Afectados	01/mar/12	16/ago/20	10.000	Predios Equivalentes	8.000			8.000	80	1,415,274	179,227	134,094	75
			JUANJUI - TOCACHE TR. 2 Y 3: PIZANA - PERLAMAYO - CAMPANILLA								47.000	24.000	133.000		100	6,427,295	10,774,631	5,079,216	47
0065	1863	PACRI	0170410 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI TOCACHE TRAMO CAMPANILLA - PERLAMAYO - PIZARRON - LA POLVORA-PIZANA REGION SAN MARTIN	2794	529.0	Predios Afectados	01/jul/15	15/may/21	204.000	Predios Equivalentes	47.000	24.000	133.000	204.000	100	6,427,295	10,774,631	5,079,216	47
			JUANJUI - TOCACHE TR. 4: TOCACHE - PIZANA									6.000	2.000		89		392,030	27,214	7
0530	0211	PACRI	0055748 PACRI CARRETERA JUANJUI-TOCACHE, TR. TOCACHE - PIZANA	2794	241.0	Predios Afectados	01/nov/11	30/jun/20	9.000	Predios Equivalentes		6.000	2.000	8.000	89		392,030	27,214	7
			2018964 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUARMEY - AIJA - RECUAY										1.000		100		16,159	16,159	100
			HUARMEY - HUAMBA BAJA; KM 0+000 - 41+214										1.000		100		16,159	16,159	100
0730	0024	PACRI	0230965 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUARMEY-AIJA-RECUAY;MULTIDISTRITAL,HUARMEY,ANCA SH	4820	52.0	Predios Afectados	01/oct/07	01/dic/21	1.000	Predios Equivalentes			1.000	1.000	100		16,159	16,159	100
			2022221 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OLLANTAYTAMBO - QUILLABAMBA								8.000		1.000		100	1,425,796	1,154,388	676,550	59
			ALFAMAYO - CHAULLAY - QUILLABAMBA								8.000		1.000		100	1,425,796	1,154,388	676,550	59
0068	0228	PACRI	0052381 PACRI ALFAMAYO-CHAULLAY-QUILLABAMBA	6655	522.0	Predios Afectados	01/oct/09	01/dic/21	9.000	Predios Equivalentes	8.000		1.000	9.000	100	1,425,796	1,154,388	676,550	59
			2022937 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRUJILLO - SHIRAN - HUAMACHUCO										5.000		100	600,000	1,148,726	189,470	17
			DV. OTUZCO - DV. CALLACUYAN										5.000		100	300,000	993,278	182,182	18
0069	0232	PACRI	0052392 PACRI DV. OTUZCO - CALLACUYAN	3291	547.0	Predios Afectados	01/ene/10	31/dic/21	5.000	Predios Equivalentes			5.000	5.000	100	300,000	993,278	182,182	18
			DV. CALLACUYAN - HUAMACHUCO												-	300,000	155,448	7,288	5
0070	0008	PACRI	0055716 PACRI ALTO CHICAMA (CALLACUYAN) - HUAMACHUCO	3291	344.0	Predios Afectados	01/ago/07	28/dic/21		Predios Equivalentes					-	300,000	155,448	7,288	5
			2026767 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUINUA-SAN FRANCISCO								11.000		31.000		41	600,000	3,340,781	1,044,574	31
			QUINUA - SAN FRANCISCO, TRAMO 1: KM 26+000 - KM 78+500								2.000				5	300,000	788,805	281,321	36
0071	0240	PACRI	0052404 PACRI QUINUA-SAN FRANCISCO TR. KM. 26 AL 78 500	16256	463.0	Predios Afectados	01/ago/10	27/dic/22	42.000	Predios Equivalentes	2.000			2.000	5	300,000	788,805	281,321	36
			QUINUA - SAN FRANCISCO, TRAMO 2: KM 78+500 - KM 172+420								9.000		31.000		77	300,000	2,551,976	763,254	30
0072	0375	PACRI	0052405 PACRI QUINUA-SAN FRANCISCO TR. KM. 78 500 AL KM. 172 420	16256	1,422.0	Predios Afectados	01/sep/10	31/dic/22	52.000	Predios Equivalentes	9.000		31.000	40.000	77	300,000	2,551,976	763,254	30
			2027711 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI									6.000	14.000		100	4,469,032	2,994,616	571,973	19
			NEGROMAYO - YAURI - SAN GENARO									6.000	1.000		100	3,879,961	1,510,225	407,723	27
0100	0423	PACRI	0207934 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA PATAHUASI - YAURI - SICUANI TRAMO NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO REGION CUSCO	3876	28.0	Predios Afectados	01/oct/16	31/dic/20	7.000	Predios Equivalentes		6.000	1.000	7.000	100	3,879,961	1,460,225	407,723	28

Anexo 6: Avance del POI 2019 al III Trimestre según fase de la infraestructura

3430		Meta Global																	
SECF UN	PFIS	ETAPA	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Sep	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Logrado 2019 Ene - Sep	Logrado (%) 2019 Ene - Sep	PIA	PIM	Devengado Ene Sep	% 2019
0622	3026	PMA	0212577 INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA PATAHUASI - YAUURI - SICUANI TRAMO NEGROMAYO-YAUURI-SAN GENARO REGION CUSCO	3876	1.0	Plan	01/mar/17	31/dic/20		Plan					-		50,000		-
			EL DESCANSO-LANGUI										13.000		100	589,071	1,095,798	149,274	14
0099	0408	PACRI	0052411 PACRI TR.: EL DESCANSO LANGUI	3876	57.0	Predios Afe	01/jul/10	05/mar/21	13.000	Predios Equiva			13.000	13.000	100	589,071	1,095,798	149,274	14
			LANGUI - COLPAHUAYCO												-		388,593	14,976	4
0744	0009	PACRI	0055860 PACRI COLPAHUAYCO - LANGUI	3876	40.0	Predios Afe	01/feb/08	29/mar/21		Predios Equiva					-		388,593	14,976	4
			2028339 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAJAMARCA-CELENDIN-BALZAS								7.000	1.000	46.000		127	600,000	1,352,317	403,512	30
			CAJAMARCA - CELENDIN, TR. LA ENCAÑADA - KM. 52+000										45.000		141	300,000	751,674	264,641	35
0102	0448	PACRI	0099111 PACRI CARRETERA CAJAMARCA-CELENDIN-BALZAS TRAMO CELENDIN KM 26+000 - KM 52+000	4653	461.0	Predios Afectados	01/oct/12	30/dic/21	32.000	Predios Equivalentes			45.000	45.000	141	300,000	751,674	264,641	35
			CAJAMARCA - CELENDIN, TR. KM. 52+000 - KM. 94+900 (CELENDIN)								7.000	1.000	1.000		113	300,000	600,643	138,870	23
0101	0443	PACRI	0055855 PACRI REH. Y MEJ. TRAMO KM. 52 000 - CELENDIN	4653	405.0	Predios Afe	01/jul/10	31/dic/21	8.000	Predios Equiva	7.000	1.000	1.000	9.000	113	300,000	600,643	138,870	23
			2028946 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL EJE VIAL N° 01 PIURA-GUAYAQUIL / PERU-ECUADOR												-	35,000	91,272	25,660	28
			VARIANTE EJE VIAL N° 1 (DV ZARUMILLA - FRONTERA PERÚ ECUADOR)												-	35,000	91,272	25,660	28
0103	0011	PACRI	0056154 PACRI VARIANTE Y CENTRO BINACIONAL DE ATENCION EN FRONTERA (CEBAF)	26684	46.0	Predios Afectados	01/dic/06	29/dic/22		Predios Equivalentes					-	35,000	91,272	25,660	28
			2029342 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LUNAHUANA-DV YAUYOS-CHUPACA									1.000	7.000		133	600,000	674,381	270,110	40
			RONCHAS - CHUPACA									1.000	7.000		133	600,000	674,381	270,110	40
0104	0486	PACRI	0052414 PACRI TR. RONCHAS CHUPACA	9895	400.0	Predios Afe	01/sep/09	31/dic/22	6.000	Predios Equiva		1.000	7.000	8.000	133	600,000	674,381	270,110	40
			2031693 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA RUTA 10 TRAMO: HUAMACHUCO - PUENTE PALLAR - JUANJUI, SECTOR: HUAMACHUCO - SACSACOCOA - PTE. PALLAR								8.000				100	600,000	600,000	67,493	11
			HUAMACHUCO - SACSACOCOA - PTE. PALLAR								8.000				100	600,000	600,000	67,493	11
0594	0514	PACRI	0077843 PACRI CARRETERA RUTA 10 TRAMO HUAMACHUCO - PUENTE PALLAR - JUANJUI SECTOR: HUAMACHUCO - SACSACOCOA - PUENTE PALLAR	15956	426.0	Predios Afectados	01/jul/12	31/dic/20	8.000	Predios Equivalentes	8.000			8.000	100		600,000	67,493	11
			2031797 REHABILITACION DE LA CARRETERA CHANCHAMAYO-VILLA RICA, TRAMO: PTE. REITER-PTE PAUCARTAMBO-VILLA RICA									3.000	37.000		143	197,547	1,138,362	936,522	82
			PUENTE REITHER - PUENTE PAUCARTAMBO - VILLARICA									3.000	37.000		143	197,547	1,138,362	936,522	82
0106	0772	PACRI	0052413 PACRI TR. PUENTE REITHER-PTE PAUCARTAMBO-VILLA RICA	2941	339.0	Predios Afe	01/dic/09	30/dic/21	28.000	Predios Equiva		3.000	37.000	40.000	143	197,547	1,138,362	936,522	82
			2041965 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYOTUN - LAS DELICIAS (KM. 0 + 000 - KM. 4+ 042) Y REUBICACION DE PUENTE LAS DELICIAS, DISTRITO DE OYOTUN												-	94,547	94,547	34,136	36
			OYOTUN - LAS DELICIAS												-	94,547	94,547	34,136	36
0107	0782	PACRI	0093974 PACRI CARRETERA OYOTUN - LAS DELICIAS (KM. 0 000 - KM. 4 042) Y REUBICACION DE PUENTE LAS DELICIAS, DISTRITO DE OYOTUN	38965	48.0	Predios Afectados	07/oct/12	31/dic/21		Predios Equivalentes					-	94,547	94,547	34,136	36
			2042771 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY								21.000	13.000	53.000		75	10,300,871	23,358,706	8,331,789	36
			AYACUCHO - ABANCAY, TR. KM. 00+000 (AYACUCHO)- 50+000 (UCHCUMACHAY)									7.000	18.000		56	600,000	1,666,050	1,070,628	64
0109	0791	PACRI	0052384 PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO I: KM 00 000 KM 50 000	13558	154.0	Predios Afe	01/nov/09	31/dic/22	45.000	Predios Equiva		7.000	18.000	25.000	56	600,000	1,666,050	1,070,628	64
			AYACUCHO - ABANCAY, TR. KM. 50+000 (UCHCUMACHAY) - 98+800 (OCROS)										1.000		2	350,000	84,386	45,959	55
0110	0808	PACRI	0052385 PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO II: KM50 000 KM 98 800	13558	191.0	Predios Afe	01/mar/10	30/dic/22	55.000	Predios Equiva			1.000	1.000	2	350,000	84,386	45,959	55
			AYACUCHO - ABANCAY, TR. KM. 98 000 (OCROS) - 154 000 (CHINCHEROS)										5.000		125	300,000	2,684,497	446,910	17

Anexo 6: Avance del POI 2019 al III Trimestre según fase de la infraestructura

3430			Meta Global								Avance de la Meta Fisica			Avance Total		Presupuesto S/		Gasto		
SECF UN	PFIS	ETAPA	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Sep	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Logrado 2019 Ene - Sep	Logrado (%) 2019 Ene - Sep	PIA	PIM	Devengado Ene Sep	% 2019	
0111	0829	PACRI	0052386 PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO III: KM 98 000 - KM 154 000	13558	471.0	Predios Afectados	01/feb/11	31/dic/22	4.000	Predios Equivalentes		21.000	4.000	5.000	5.000	125	300,000	2,684,497	446,910	17
			AYACUCHO - ABANCAY, TR. KM. 154+000 (CHINCHEROS) - 210+000 (MACMAJOCHA)									21.000	4.000		93	7,121,371	1,519,102	1,306,144	86	
0112	0846	PACRI	0052387 PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO IV: KM 154 000 - KM 210 000	13558	502.0	Predios Afectados	01/nov/09	31/dic/22	27.000	Predios Equivalentes	21.000	4.000		25.000	93	7,121,371	1,519,102	1,306,144	86	
			AYACUCHO - ABANCAY, TR. KM. 210+000 (MACMAJOCHA) - 256+000 (ANDAHUAYLAS)												-		410,304	71,195	17	
0569	0869	PACRI	0052388 PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO V: KM 210 000 - KM 256 000	13558	434.0	Predios Afectados	01/nov/09	31/dic/22	78.000	Predios Equivalentes					-		410,304	71,195	17	
			AYACUCHO - ABANCAY, TR. ANDAHUAYLAS - DV. KISHUARA									2.000	7.000	129	979,500	7,591,424	3,717,965	49		
0108	0788	PACRI	0052382 PACRI ANDAHUAYLAS-KISHUARA	13558	332.0	Predios Afectados	01/feb/09	31/dic/20	7.000	Predios Equivalentes		2.000	7.000	9.000	129	979,500	7,591,424	3,717,965	49	
			AYACUCHO - ABANCAY, TR. DV. KISHUARA - PUENTE SAHUINTO										22.000	122	950,000	9,402,943	1,672,988	18		
0113	0883	PACRI	0068864 PACRI CARRETERA AYACUCHO-ABANCAY, TRAMO DV. KISHUARA-PUENTE SAHUINTO	13558	420.0	Predios Afectados	01/abr/12	31/dic/21	18.000	Predios Equivalentes			22.000	22.000	122	950,000	9,402,943	1,672,988	18	
			2043324 CULMINACION DE LA CONSTRUCCION AUTOPISTA PIMENTEL CHICLAYO KM. 6+950-KM. 10+100												-	425,754			-	
			AUTOPISTA PIMENTEL CHICLAYO KM 6+950-KM 10+100												-	425,754			-	
0114	0887	PACRI	0059852 PACRI AUTOPISTA PIMENTEL - CHICLAYO	10699	33.0	Predios Afectados	01/ene/12	31/dic/20		Predios Equivalentes					-	425,754			-	
			2043363 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA SULLANA - EL ALAMOR DEL EJE VIAL N° 2 DE INTERCONEXION VIAL PERU - ECUADOR										2.000	2.000	80	600,000	142,010	89,707	63	
			MARCAVILCA - DV. POECHOS - EL ALAMOR									2.000	2.000	80	600,000	142,010	89,707	63		
0115	0891	PACRI	0063513 PACRI CARRETERA SULLANA - EL ALAMOR	9966	47.0	Predios Afectados	01/nov/09	31/dic/20	5.000	Predios Equivalentes		2.000	2.000	4.000	80	600,000	142,010	89,707	63	
			2046177 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA-AREQUIPA; TRAMO MO-108: CRUZ DE FLORES, DISTRITOS TORATA, MOQUEGUA - OMATE - AREQUIPA TR. II: KM. 35 AL 153.50									9.000	20.000	33.000	39	5,214,623	6,451,042	3,011,110	47	
0120	0495	PACRI	0198758 PACRI MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA OMATE AREQUIPA	50669	408.0	Predios Afectados	15/ago/16	31/dic/22	158.000	Predios Equivalentes	9.000	20.000	33.000	62.000	39	5,214,623	6,451,042	3,011,110	47	
			2055912 MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO												-	300,000			-	
			TRAMO III B, OVALO 200 MILLAS (KM 19+000) A SARITA COLONIA (KM 22+000)												-	300,000			-	
0121	1413	PACRI	0158842 PACRI MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO	48115	1.0	Predios Afectados	01/ene/15	31/dic/21		Predios Equivalentes					-	300,000			-	
			2055993 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTIAGO DE CHUCO-SHOREY												-	600,000			-	
			SANTIAGO DE CHUCO-SHOREY												-	600,000			-	
0122	0905	PACRI	0052407 PACRI SANTIAGO DE CHUCO - SHOREY	52842	169.0	Predios Afectados	01/feb/09	31/dic/22		Predios Equivalentes					-	600,000			-	
			2057739 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLOS										27.000		108		2,506,532	482,262	19	
			ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO, INCLUIDO PUENTE CHIRA Y ACCESOS										27.000	108		2,506,532	482,262	19		
0722	2350	PACRI	0168866 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLOS REGION ICA	6804	109.0	Predios Afectados	01/jul/15	20/nov/21	25.000	Predios Equivalentes			27.000	27.000	108		2,506,532	482,262	19	
			2057906 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LIMA-CANTA-LA VIUDA-UNISH									11.000	2.000	88.000	53	11,580,155	12,530,155	6,105,243	49	
			TR. 1 LIMA - CANTA (RECONSTRUCCIÓN Y SALDO DE OBRA: LA CABAÑA, YASO Y CANTA)									9.000	2.000	88.000	100	8,763,423	8,535,609	5,536,593	65	
0126	0925	PACRI	0052400 PACRI LIMA CANTA TR. KM. 21 500 - KM. 102 000	3271	587.0	Predios Afectados	01/jul/10	31/dic/21	99.000	Predios Equivalentes	9.000	2.000	88.000	99.000	100	8,763,423	8,535,609	5,536,593	65	
			TR. 2 CANTA - HUALLAY (SALDO DE OBRA)								2.000			5	2,816,732	3,994,546	568,651	14		
0127	0921	PACRI	0052410 PACRI TR. CANTA - HUALLAY	3271	141.0	Predios Afectados	01/jun/12	02/dic/21	39.000	Predios Equivalentes	2.000			2.000	5	2,816,732	3,994,546	568,651	14	
			2058698 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA									13.000	228.000	135.000	123		13,984,450	6,941,810	50	
			CHONGOYAPE - LLAMA										6.000	3.000	100		1,209,472	142,665	12	
0702	0949	PACRI	0052390 PACRI CHONGOYAPE - LLAMA	10447	429.0	Predios Afectados	01/mar/10	31/dic/21	9.000	Predios Equivalentes		6.000	3.000	9.000	100		1,209,472	142,665	12	
			LLAMA - COCHABAMBA									60.000	26.000	116		1,631,109	982,192	60		
0703	0945	PACRI	0052401 PACRI LLAMA - COCHABAMBA	10447	489.0	Predios Afectados	01/feb/10	31/dic/22	74.000	Predios Equivalentes		60.000	26.000	86.000	116		1,631,109	982,192	60	
			COCHABAMBA - CHOTA								10.000	24.000	7.000	105		1,263,528	720,067	57		

Anexo 6: Avance del POI 2019 al III Trimestre según fase de la infraestructura

3430		Meta Global																	
SECF UN	PFIS	ETAPA	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Sep	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Logrado 2019 Ene - Sep	Logrado (%) 2019 Ene - Sep	PIA	PIM	Devengado Ene Sep	% 2019
0641	0148	PACRI	0052412 PACRI TR. PACRI COCHABAMBA-CHOTA	10447	597.0	Predios Afectados	01/feb/10	31/dic/22	39.000	Predios Equivalentes	10.000	24.000	7.000	41.000	105		1,263,528	720,067	57
			CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC								3.000	138.000	99.000		170		9,333,793	4,963,947	53
0601	0830	PACRI	0052408 PACRI TR : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC	10447	1,427.0	Predios Afectados	01/ago/11	31/dic/21	141.000	Predios Equivalentes	3.000	138.000	99.000	240.000	170		9,333,793	4,963,947	53
			HUALGAYOC - YANACOCOA											-			546,548	132,939	24
0653	0940	PACRI	0052393 PACRI HUALGAYOC-DV YANACOCOA	10447	234.0	Predios Afectados	01/may/09	31/dic/21		Predios Equivalentes					-		546,548	132,939	24
			2058733 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA								14.000	17.000	22.000		50	11,619,745	14,791,931	6,851,216	46
			DV. QUILCA - MATARANI												-	3,000,150	141,581	5,748	4
0132	0957	PACRI	0097418 PACRI CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA TRAMO QUILCA MATARANI	3272	45.0	Predios Afectados	01/sep/12	28/oct/21	10.000	Predios Equivalentes					-	3,000,150	141,581	5,748	4
			MATARANI - EL ARENAL - PTA DE BOMBON								14.000	17.000	22.000		100	8,299,595	14,538,186	6,806,997	47
0133	0962	PACRI	0109133 PACRI CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA TRAMO MATARANI EL ARENAL PTA DE BOMBON	3272	243.0	Predios Afectados	01/ene/13	20/sep/20	53.000	Predios Equivalentes	14.000	17.000	22.000	53.000	100	8,299,595	14,538,186	6,806,997	47
			PUNTA BOMBON - FUNDICIÓN Y CIUDAD JARDIN ILO												-	320,000	112,164	38,472	34
0131	0152	PACRI	0052409 PACRI TR : PTA DE BOMBON-FUNDICION Y CIUDAD JARDIN ILO	3272	59.0	Predios Afectados	01/oct/09	31/dic/20		Predios Equivalentes					-	320,000	112,164	38,472	34
			2062374 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA										1.000		100	600,000	1,786,292	72,207	4
			CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA										1.000		100	600,000	1,786,292	72,207	4
0134	0501	PACRI	0093973 PACRI CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA	57858	140.0	Predios Afectados	01/ene/13	30/dic/21	1.000	Predios Equivalentes			1.000	1.000	100	600,000	1,786,292	72,207	4
			2078036 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO												-	1,186,861	786,861	123,403	16
			CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO												-	1,186,861	786,861	123,403	16
0137	2337	PACRI	0181550 PACRI CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO PUENTE CALEMAR KM0+000 AL KM 2+560 REGION LA LIBERTAD	93142	50.0	Predios Afectados	01/oct/15	31/dic/21	14.000	Predios Equivalentes					-	1,186,861	786,861	123,403	16
			2078363 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE QUIROZ - TAUCA - CABANA - HUANDOVAL - PALLASCA									77.000	129.000		102		8,317,063	3,257,710	39
			TAUCA - PALLASCA									77.000	129.000		102		8,317,063	3,257,710	39
0560	2266	PACRI	0164147 PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE - QUIROZ - TAUCA - CABANA - HUANDOVAL - PALLASCA TRAMO TAUCA PALLASCA REGION ANCASH	3543	737.0	Predios Afectados	01/may/15	30/dic/21	201.000	Predios Equivalentes		77.000	129.000	206.000	102		8,317,063	3,257,710	39
			2078367 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MALA - CALANGO - LA CAPILLA								5.000	4.000	17.000		93	600,000	9,302,004	7,038,131	76
			MALA - CALANGO - LA CAPILLA								5.000	4.000	17.000		93	600,000	9,302,004	7,038,131	76
0140	0863	PACRI	0055852 PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MALA-CALANGO-LA CAPILLA	63404	499.0	Predios Afectados	01/jul/11	31/dic/20	28.000	Predios Equivalentes	5.000	4.000	17.000	26.000	93	600,000	9,302,004	7,038,131	76
			2078371 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO-MAZAMARI-DV. PANGOA- PUERTO OCOPA								14.000	16.000	15.000		100	600,000	2,581,562	1,119,121	43
			SATIPO - MAZAMARI - DV. PANGOA - PUERTO OCOPA								14.000	16.000	15.000		100	600,000	2,581,562	1,119,121	43
0141	0965	PACRI	0093975 PACRI CARRETERA SATIPO-MAZAMARI-DV. PANGOA- PUERTO OCOPA	4808	402.0	Predios Afectados	01/sep/12	31/dic/20	45.000	Predios Equivalentes	14.000	16.000	15.000	45.000	100	600,000	2,581,562	1,119,121	43
			2078608 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCANELICA - LIRCAY								6.000	15.000	12.000		100	600,000	4,137,603	851,131	21
			HUANCANELICA - LIRCAY; KM 1.55 - LIRCAY								6.000	15.000	12.000		100	600,000	4,137,603	851,131	21
0142	1847	PACRI	0135812 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCANELICA - LIRCAY, TRAMO II KM 1+550 (AV LOS CHANCAS) -LIRCAY	73004	401.0	Predios Afectados	01/ene/14	30/abr/20	33.000	Predios Equivalentes	6.000	15.000	12.000	33.000	100	300,000	4,137,603	851,131	21

Anexo 6: Avance del POI 2019 al III Trimestre según fase de la infraestructura

3430			Meta Global									Avance de la Meta Fisica			Avance Total		Presupuesto S/		Gasto	
SECF UN	PFIS	ETAPA		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Sep	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Logrado 2019 Ene - Sep	Logrado (%) 2019 Ene - Sep	PIA	PIM	Devengado Ene Sep	% 2019
0143	1881	PMA		0136942 PMA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCARELICA (1+550 A. LOS CHANCAS) - LIRCAY	73004	1.0	Plan	01/mar/14	31/dic/20		Plan					-	300,000			-
				2088774 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN									3.000		9	600,000	600,000	131,343	22	
				HUAURA - SAYAN - PUENTE TINGO									3.000		18	300,000	510,203	109,431	21	
0144	1065	PACRI		0099113 PACRI CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN	34470	333.0	Predios Afectados	01/oct/12	02/dic/21	17.000	Predios Equivalentes			3.000	3.000	18	300,000	510,203	109,431	21
				PUENTE TINGO - CHURIN											-	300,000	89,797	21,912	24	
0145	2148	PACRI		0159259 PACRI CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN TRAMO PUENTE TINGO CHURIN REGION LIMA	34470	54.0	Predios Afectados	01/ene/15	30/nov/22	23.000	Predios Equivalentes					-	300,000	89,797	21,912	24
				2089761 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL-MAYOCC-AYACUCHO TRAMO MAYOCC-HUANTA								2.000			4		1,756,604	248,525	14	
				MAYOCC - HUANTA								2.000			4		1,756,604	248,525	14	
				0096541 PACRI CARRETERA IMPERIAL-MAYOCC-AYACUCHO TRAMO MAYOCC-HUANTA																
0627	0970	PACRI		70107	297.0	Predios Afectados		01/sep/12	31/dic/21	48.000	Predios Equivalentes	2.000			2.000	4		1,756,604	248,525	14
				2094428 CONSTRUCCION DE PASOS A DESNIVEL AUTOPISTA RAMIRO PRIALE - AV. LAS TORRES Y CARRETERA CENTRAL - AV. LAS TORRES, MEJORA										4.000		100	600,000	600,000	26,957	5
				PASOS A DESNIVEL: RAMIRO PRIALE - AV. LAS TORRES										4.000		100	600,000	600,000	26,957	4
0148	0166	PACRI		0055859 PACRI RAMIRO PRIALE Y CARRETERA CENTRAL	100678	43.0	Predios Afectados	01/nov/09	30/dic/21	4.000	Predios Equivalentes			4.000	4.000	100	600,000	600,000	26,957	5
				2094591 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO URCOS								1.000		3.000		57		5,362,092	2,343,051	44
				VIA DE EVITAMIENTO URCOS								1.000		3.000		57		5,362,092	2,343,051	44
0671	1300	PACRI		0093976 PACRI VIA DE EVITAMIENTO URCOS	15058	32.0	Predios Afectados	01/feb/13	31/dic/20	7.000	Predios Equivalentes	1.000		3.000	4.000	57		5,362,092	2,343,051	44
				2106854 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO										2.000		20	600,000	600,000	219,560	37
				ANDAHUAYLAS - HUANCABAMBA (AEROPUERTO)										2.000		20	600,000	600,000	219,560	37
0150	0330	PACRI		0142416 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO ANDAHUAYLAS - HUANCABAMBA	5080	184.0	Predios Afectados	01/abr/14	31/dic/21	10.000	Predios Equivalentes			2.000	2.000	20	600,000	600,000	219,560	37
				2109837 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. LA TINA-LA TINA-SURPAMPA-CHIRINOS-CACHAQUITO												-		39,650		-
				DV. LA TINA - LA TINA - SURPAMPA - CHIRINOS - CACHAQUITO												-		39,650		-
0760	0987	PACRI		0147968 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. LA TINA-LA TINA-SURPAMPA-CHIRINOS-CACHAQUITO	108035	25.0	Predios Afectados	01/jun/14	30/abr/21		Predios Equivalentes					-		39,650		-
				2110320 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO								6.000	46.000	52.000		59	9,428,790	10,056,841	3,698,314	37
				PUERTO BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCIÓN								6.000		2.000		38	2,636,691	1,345,907	352,054	26
0157	0991	PACRI		0109131 PACRI CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO TRAMO PUERTO. BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCION	3373	654.0	Predios Afectados	01/feb/14	18/jul/20	21.000	Predios Equivalentes	6.000		2.000	8.000	38	2,636,691	1,345,907	352,054	26
				CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO SUNGARO									1.000			8	3,146,565	2,570,700	538,609	21
0155	0994	PACRI		0109129 PACRI CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO TRAMO CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO SUNGARO	3373	212.0	Predios Afectados	01/jul/13	31/dic/20	13.000	Predios Equivalentes		1.000		1.000	8	3,146,565	2,570,700	538,609	21
				PUERTO SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO									45.000	50.000		130	3,645,534	6,140,234	2,807,650	46
0156	0997	PACRI		0109130 PACRI CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO TRAMO PUERTO. ZUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO	3373	267.0	Predios Afectados	01/feb/15	31/dic/20	73.000	Predios Equivalentes		45.000	50.000	95.000	130	3,645,534	6,140,234	2,807,650	46
				2110581 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARCOS -CAJABAMBA-SAUSACOCOA									164.000	45.000		106		10,071,036	5,169,919	51
				SAN MARCOS - CAJABAMBA									164.000	45.000		106		10,071,036	5,169,919	51
0700	0999	PACRI		0103580 PACRI CARRETERA SAN MARCOS -CAJABAMBA-SAUSACOCOA TRAMO SAN MARCOS - CAJABAMBA	11432	1,261.0	Predios Afectados	01/may/13	31/dic/21	198.000	Predios Equivalentes		164.000	45.000	209.000	106		10,071,036	5,169,919	51
				2131925 CARRETERA VILLARICA-PUERTO BERMUDEZ												-	12,655,480			-

Anexo 6: Avance del POI 2019 al III Trimestre según fase de la infraestructura

3430		Meta Global																	
SECF UN	PFIS	ETAPA	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Sep	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Logrado 2019 Ene - Sep	Logrado (%) 2019 Ene - Sep	Presupuesto S/		Gasto	
																PIA	PIM	Devengado Ene Sep	% 2019
			VILLARICA - DV. PUERTO BERMUDEZ												-	12,655,480			-
0161	2288	PACRI	0167182 PACRI CARRETERA VILLARICA-PUERTO BERMUDEZ		274.0	Predios Afectados	18/dic/18	22/nov/23		Predios Equivalentes					-	12,655,480			-
			2132705 REHABILITACION DE LA CARRETERA DESVIO LAS VEGAS - TARMA								1.000		1.000		33	600,000	450,816	87,400	19
			DV. LAS VEGAS - TARMA								1.000		1.000		33	600,000	450,816	87,400	19
0164	1086	PACRI	0055718 PACRI DV LAS VEGAS-TARMA	169126	145.0	Predios Afectados	03/ene/12	31/dic/21	6.000	Predios Equivalentes	1.000		1.000	2.000	33	600,000	450,816	87,400	19
			2134846 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. R01N RIO SECO - EL AHORCADO - EMP. R 016 SAYAN								15.000	9.000	3.000		100	600,000	3,463,230	333,590	10
			RIO SECO - EL AHORCADO								15.000	9.000	3.000		100	600,000	3,463,230	333,590	10
0165	1052	PACRI	0066068 PACRI CARRETERA EMP. R01N RIO SECO - EL AHORCADO - EMP. R 016 SAYAN	34473	115.0	Predios Afectados	01/feb/12	30/abr/20	27.000	Predios Equivalentes	15.000	9.000	3.000	27.000	100	600,000	3,463,230	333,590	10
			2134881 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAURI-NEGROMAYO-OSCOLLO-IMATA, TRAMO DV. IMATA-OSCOLLO-NEGROMAYO												-	600,000	242,909	44,047	18
			DV. IMATA - OSCOLLO - NEGROMAYO												-	600,000	242,909	44,047	18
0166	1046	PACRI	0077842 PACRI CARRETERA YAURI - NEGROMAYO - OSCOLLO - IMATA TRAMO DV. IMATA - OSCOLLO - NEGROMAYO	116092	32.0	Predios Afectados	01/jul/12	31/dic/20		Predios Equivalentes					-	600,000	242,909	44,047	18
			2155808 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDOZA - EMPALME RUTA PE-5N LA CALZADA, TRAMO SELVA ALEGRE-EMPALME								5.000	4.000	1.000		100	425,314	1,432,309	375,747	26
			SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N								5.000	4.000	1.000		100	425,314	1,432,309	375,747	26
0169	1321	PACRI	0146015 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDOZA TRAMO SELVA ALEGRE - LA CALZADA	107953	99.0	Predios Afectados	01/jul/14	01/may/20	10.000	Predios Equivalentes	5.000	4.000	1.000	10.000	100	425,314	1,432,309	375,747	26
			2158700 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCAY												-		1,552,735	106,261	7
			EVITAMIENTO ABANCAY												-		1,552,735	106,261	7
0725	2488	PACRI	0193369 PACRI CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCAY REGION APURIMAC	108630	214.0	Predios Afectados	01/may/16	05/dic/21		Predios Equivalentes					-		1,552,735	106,261	7
			2159402 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL PAMPAS									5.000			11	600,000	887,741	281,047	32
			IMPERIAL - PAMPAS									5.000			11	600,000	887,741	281,047	32
0170	1820	PACRI	0133882 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA IMPERIAL PAMPAS	73078	123.0	Predios Afectados	01/ene/14	31/dic/20	44.000	Predios Equivalentes		5.000		5.000	11	600,000	887,741	281,047	32
			2167895 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA MAZAMARI - PANGOA - CUBANTIA								12.000	43.000	19.000		109	887,336	5,555,628	2,524,743	45
			MAZAMARI - PANGOA - CUBANTIA								12.000	43.000	19.000		109	887,336	5,555,628	2,524,743	45
0173	2291	PACRI	0166234 PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO MAZAMARI-PANGOA-CUBANTIA REGION JUNIN	8669	243.0	Predios Afectados	01/jun/15	01/jun/20	68.000	Predios Equivalentes	12.000	43.000	19.000	74.000	109	887,336	5,555,628	2,524,743	45
			2173121 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE-3N LONGITUDINAL DE LA SIERRA NORTE, TRAMO COCHABAMBA-CUTERVO								69.000	41.000			64	3,226,890	7,596,891	3,596,288	47
			COCHABAMBA - CUTERVO - SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA - CHIPLE								69.000	41.000			64	3,226,890	7,596,891	3,596,288	47
0175	1850	PACRI	0135482 PACRI LONGITUDINAL DE LA SIERRA NORTE, TRAMO COCHABAMBA-CUTERVO SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA - CHIPLE	103730	2,043.0	Predios Afectados	01/feb/14	31/dic/20	171.000	Predios Equivalentes	69.000	41.000		110.000	64	3,226,890	7,596,891	3,596,288	47
			2177209 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N										9.000		100	21,388,317	12,517,809	1,464,375	12
			HCO - LA UNION - HUALLANCA TR. 1: KM. 0+000 (HCO) AL KM. 52+920 (UNION)										9.000		100	21,388,317	12,004,109	1,464,375	12
0180	2335	PACRI	0191201 PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N REGION HUANUCO	9615	578.0	Predios Afectados	01/may/16	02/nov/22	9.000	Predios Equivalentes			9.000	9.000	100	21,388,317	12,004,109	1,464,375	12
			HCO - LA UNION - HUALLANCA TR. 2: KM. 52+920 (UNION) AL KM.102+819 (TINGO CHICO)												-		513,700		-
0812	3580	PACRI	0277932 PACRI TRAMO 2: KM. 52+920 (PUNTO UNIÓN) AL KM.102+819 (TINGO CHICO);MULTIDISTRITAL,DOS DE MAYO,HUANUCO	9615	480.0	Predios Afectados	01/feb/20	31/dic/22		Predios Equivalentes					-		513,700		-
			2233842 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA PUNO - JULIACA								24.000	43.000	58.000		104		17,163,098	7,216,261	42
			AUTOPISTA JULIACA - PUNO								24.000	43.000	58.000		104		17,163,098	7,216,261	42

Anexo 6: Avance del POI 2019 al III Trimestre según fase de la infraestructura

3430			Meta Global								Avance de la Meta Fisica			Avance Total		Presupuesto S/		Gasto	
SECF UN	PFIS	ETAPA	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Sep	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Logrado 2019 Ene - Sep	Logrado (%) 2019 Ene - Sep	PIA	PIM	Devengado Ene Sep	% 2019
0563	2294	PACRI	0166226 PACRI CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA JULIACA - PUNO REGION PUNO	92806	525.0	Predios Afectados	01/feb/16	01/ago/21	120.000	Predios Equivalentes	24.000	43.000	58.000	125.000	104		17,163,098	7,216,261	42
			2234355 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO										7.000	50		4,627,367	14,373,983	2,121,026	15
			OYÓN - AMBO TR. 1: OYÓN - DV. CERRO DE PASCO; VAR. 1 Y 2										7.000	50		4,627,367	5,262,476	1,751,775	33
0200	2027	PACRI	0136123 PACRI CARRETERA OYON - AMBO	116051	469.0	Predios Afectados	01/abr/14	31/dic/21	14.000	Predios Equivalentes			7.000	7.000	50	4,627,367	5,262,476	1,751,775	33
			OYÓN - AMBO TR. 2: DV. CERRO DE PASCO - DV. CHACAYAN; VAR. CHINCHE											-			8,809,241	188,257	2
0717	2983	PACRI	0228440 PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO, TRAMO 2: DV. CERRO DE PASCO - DV. CHACAYAN (KM. 181+000 - KM. 230+000), MULTIDISTRITAL, OYON, LIMA	116051	15.0	Predios Afectados	01/mar/17	01/mar/22		Predios Equivalentes					-		8,809,241	188,257	2
			OYÓN - AMBO TR. 3: DV. CHACAYAN - AMBO; VAR. COCHACHINCHE											-			302,266	180,993	60
0718	2985	PACRI	0228441 PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO, TRAMO 3: DV. CHACAYAN - AMBO (KM. 230+000 - KM. 280+962), MULTIDISTRITAL, OYON, LIMA	116051	20.0	Predios Afectados	01/mar/17	26/sep/23		Predios Equivalentes					-		302,266	180,993	60
			2234905 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA PILCOMAYO (EMP. PE - 3S) - CHUPACA											-		2,000,000	457,075	73,445	16
			CHUPACA - PILCOMAYO											-		2,000,000	457,075	73,445	16
0201	1993	PACRI	0193377 PACRI MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA PILCOMAYO (EMP. PE - 3S) - CHUPACA REGION JUNIN	227125	1.0	Predios Afectados	01/sep/19	27/oct/22		Predios Equivalentes					-	2,000,000	457,075	73,445	16
			2234984 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. NEGROMAYO - OCCORURO - PALLPATA - DV. YAURI										52.000		116	600,000	2,316,411	1,409,151	61
			DV. NEGRO MAYO - OCORURO - HECTOR TEJADA - DV. YAURI										52.000		116	600,000	2,316,411	1,409,151	61
0202	2068	PACRI	0156211 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA DV. NEGROMAYO - OCCORURO - PALLPATA - DV. YAURI	142861	190.0	Predios Afectados	01/oct/14	31/dic/21	45.000	Predios Equivalentes			52.000	52.000	116	600,000	2,316,411	1,409,151	61
			2234985 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N J (DV. HUANCABAMBA) - BUENOS AIRES - SALITRAL - DV. CANCHAQUE									55.000	95.000		106		18,247,676	4,418,351	24
			CANCHAQUE - HUANCABAMBA									55.000	95.000		106		18,247,676	4,418,351	24
0666	2583	PACRI	0193380 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE.1 NJ - BUENOS AIRES - SALITRAL - CANCHAQUE - EMP. PE 3N HUANCABAMBA, TRAMO CANCHAQUE - HUANCABAMBA - REGION PIURA	245326	772.0	Predios Afectados	01/feb/17	01/dic/19	141.000	Predios Equivalentes		55.000	95.000	150.000	106		18,247,676	4,418,351	24
			2234987 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUALLANCA - CARAZ											-		6,501,800	476,726	34,116	7
			HUALLANCA - CARAZ											-		6,501,800	476,726	34,116	7
0203	2490	PACRI	0234049 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUALLANCA - CARAZ; MULTIDISTRITAL, HUAYLAS, ANCASH	101490	63.0	Predios Afectados	01/nov/16	30/nov/21	3.000	Predios Equivalentes					-	6,501,800	476,726	34,116	7
			2234988 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10									3.000	66.000		103		21,109,815	6,383,112	30
			SANTIAGO DE CHUCO - CACHICADAN - MOLLEPATA												-		3,217,388	816,376	25
0669	2390	PACRI	0179617 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO SANTIAGO DE CHUCO-CACHICADAN-MOLLEPATA REGION LA LIBERTAD	86897	1,061.0	Predios Afectados	01/mar/16	28/nov/22		Predios Equivalentes					-		3,217,388	816,376	25
			MOLLEPATA - PALLASCA									3.000	66.000		103		17,892,427	5,566,737	31
0526	1995	PACRI	0193383 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10 TRAMO MOLLEPATA - PALLASCA REGION ANCASH	86897	158.0	Predios Afectados	01/mar/17	30/dic/21	67.000	Predios Equivalentes		3.000	66.000	69.000	103		17,892,427	5,566,737	31

Anexo 6: Avance del POI 2019 al III Trimestre según fase de la infraestructura

3430			Meta Global								Avance de la Meta Fisica			Avance Total		Presupuesto S/		Gasto	
SECF UN	PFIS	ETAPA	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Sep	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Logrado 2019 Ene - Sep	Logrado (%) 2019 Ene - Sep	PIA	PIM	Devengado Ene Sep	% 2019
			2235630 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA PIURA - PAITA										1.000		17	7,663,037	2,963,037	1,335,247	45
			2DA CALZADA PIURA PAITA										1.000		17	7,663,037	2,963,037	1,335,247	45
0205	2305	PACRI	0162728 PACRI CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA CARRETERA PIURA - PAITA REGION PIURA	299572	76.0	Predios Afectados	01/feb/16	31/dic/20	6.000	Predios Equivalentes			1.000	1.000	17	7,663,037	2,963,037	1,335,247	45
			2235631 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE PIURA - CARRETERA PANAMERICANA NORTE TRAMO KM										2.000		5	1,744,623	1,864,109	1,420,717	76
			2DA CALZADA, TR. 1 PANAMERICANA NORTE KM. 988+000 - 995+200										2.000		5	1,744,623	1,864,109	1,420,717	76
0206	2315	PACRI	0166240 PACRI SEGUNDA CALZADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE PIURA, REGION PIURA	286270	132.0	Predios Afectados	01/sep/16	31/dic/20	40.000	Predios Equivalentes			2.000	2.000	5	1,744,623	1,864,109	1,420,717	76
			2253121 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA CUSCO - CHINCHEROS - URUBAMBA, EN LA REGION CUSCO											-		9,220,002	50,000		-
			ACCESO AEROPUERTO CHINCHERO											-		9,220,002	50,000		-
0212	2306	PACRI	0231928 PACRI CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA CUSCO - CHINCHEROS - URUBAMBA; DISTRITO DE CHINCHEROS, URUBAMBA, CUSCO	301371	1.0	Predios Afectados	02/ene/17	15/dic/23		Predios Equivalentes					-	9,220,002	50,000		-
			2282760 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU											-		6,000,000	773,131	128,696	17
			SANTA TERESA - PTE CENTRAL HIDROELÉCTRICA - MACCHUPICCHU											-		6,000,000	773,131	128,696	17
0228	1441	PACRI	0193375 PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU REGION CUSCO	172973	34.0	Predios Afectados	01/nov/16	08/dic/22		Predios Equivalentes					-	6,000,000	773,131	128,696	17
			2290818 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 135) CHECCA - MAZOCRUZ, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO										2.000		11	12,085,180	1,901,391	269,548	14
			CHECCA - MAZOCRUZ										2.000		11	12,085,180	1,901,391	269,548	14
0239	2492	PACRI	0212578 PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 135) CHECCA - MAZOCRUZ, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO	198720	305.0	Predios Afectados	01/mar/16	31/dic/21	18.000	Predios Equivalentes			2.000	2.000	11	12,085,180	1,901,391	269,548	14
			2318537 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE JULIACA											-		6,000,000	5,999,360	436,688	7
			EVITAMIENTO CIUDAD DE JULIACA											-		6,000,000	5,999,360	436,688	7
0266	2724	PACRI	0211148 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE JULIACA, DISTRITO DE JULIACA - SAN ROMAN - PUNO	185240	39.0	Predios Afectados	01/feb/18	30/dic/23		Predios Equivalentes					-	6,000,000	5,999,360	436,688	7
			2392742 MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL APURIMAC - CUSCO, TRAMO: EMP. PE-3SF (PROGRESO) - DV. MATARA - DV. PAMPUTA - EMP.											-		14,557,840	329,208		-
			APURIMAC - CUSCO TR. 1: PROGRESO - DV. PAMPUTA											-		14,557,840	329,208		-
0276	3534	PACRI	0233500 PACRI MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL APURIMAC - CUSCO, TRAMO: EMP. PE-3SF (PROGRESO) - DV. MATARA - DV. PAMPUTA - EMP. PE-3SF (DV. QUEHUIRA);MULTIDISTRITAL,MULTIPROV, APURIMAC		60.0	Predios Afectados	12/mar/18	30/dic/22	2.000	Predios Equivalentes					-	14,557,840	329,208		-
			2429699 MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL APURIMAC - CUSCO, TRAMO: DV. COLQUEMARCA - VELILLE 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE											-			700,000		-
			APURIMAC - CUSCO TR. 5: DV. COLQUEMARCA - VELILLE											-			700,000		-
0787	4117	PACRI	0265625 PACRI CORREDOR VIAL APURIMAC - CUSCO, TRAMO V: COLQUEMARCA - VELILLE; VELILLE,CHUMBIVILCAS,CUSCO		1.0	Predios Afectados	01/ago/20	29/nov/23		Predios Equivalentes					-		700,000		-
			2429701 MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL APURIMAC - CUSCO, TRAMO: PTE. ICHURAY - PTE. SAYHUA. DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO -											-			6,164,808	443,637	7
			APURIMAC - CUSCO TR. 3: PTE. ISURAY - PTE. SAYHUA											-			6,164,808	443,637	7
0620	3799	PACRI	0256550 PACRI CORREDOR VIAL APURIMAC - CUSCO, TRAMO III: PUENTE ICHURAY - PUENTE SAYHUA, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO;COTABAMBAS;APURI MAC		111.0	Predios Afectados	20/mar/19	29/jul/21	21.000	Predios Equivalentes					-		6,164,808	443,637	7

Anexo 6: Avance del POI 2019 al III Trimestre según fase de la infraestructura

3430																				
SECF UN	PFIS	ETAPA		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Sep	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Logrado 2019 Ene - Sep	Logrado (%) 2019 Ene - Sep	PIA	PIM	Devengado Ene Sep	% 2019
				Rehab. Mejoram. y Construcción Puentes								1.000	4.000	2.000		49	8,659,454	11,149,327	9,876,037	89
				2022221 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OLLANTAYTAMBO - QUILLABAMBA										1.000		11		344,774	139,118	40
				PUENTE MARANURA										1.000		11		344,774	139,118	40
0543	2349	PACRI		0167559 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE MARANURA Y ACCESOS	6655	33.0	Predios Afectados	01/jun/15	31/dic/20	9.000	Predios Equivalentes			1.000	1.000	11		344,774	139,118	40
				2045034 CONSTRUCCION DEL PUENTE YUNCULMAS Y ACCESOS									4.000			100	38,165	38,165	38,101	100
				PUENTE YUNCULMAS Y ACCESOS									4.000			100	38,165	38,165	38,101	100
0117	1179	PACRI		0099108 PACRI PUENTE YUNCULMAS Y ACCESOS	47996	6.0	Predios Afectados	01/sep/12	31/dic/20	4.000	Predios Equivalentes		4.000		4.000	100	38,165	38,165	38,101	100
				2094971 REHABILITACION DEL EJE VIAL N° 01 PIURA - GUAYAQUIL, PERU - ECUADOR, 21 INTERVENCIONES SECTOR PERU												-		33,748		-
				14 Puentes, PE-1N: SULLANA - AGUAS VERDES (KM 1043+000 - 1147+750)												-		33,748		-
0712	3897	PACRI		0258781 PACRI REHABILITACION DEL EJE VIAL N° 01 PIURA - GUAYAQUIL, PERU - ECUADOR, 21 INTERVENCIONES SECTOR PERU; MULTIDISTRITAL,SULLANA,PIURA	32006	21.0	Predios Afectados	21/sep/19	29/may/21		Predios Equivalentes					-		33,748		-
				2109832 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS												-		8,000		-
				PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS												-		8,000		-
0768	1962	PACRI		0166230 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS. REGION AMAZONAS	104063	18.0	Predios Afectados	01/jun/15	31/dic/20		Predios Equivalentes					-		8,000		-
				2110759 CONSTRUCCION DEL PUENTE HUANCHUY Y ACCESOS								1.000				100		30,547	3,376	11
				PUENTE HUANCHUY Y ACCESOS								1.000				100		30,547	3,376	11
0704	2026	PACRI		0137646 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE HUANCHUY Y ACCESOS	124742	4.0	Predios Afectados	01/may/14	31/dic/20	1.000	Predios Equivalentes	1.000			1.000	100		30,547	3,376	11
				2112863 CONSTRUCCION DEL PUENTE CHACANTO Y ACCESOS										1.000		33		89,390	24,389	27
				PUENTE CHACANTO Y ACCESOS										1.000		33		89,390	24,389	27
0679	1898	PACRI		0166232 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE CHACANTO Y ACCESOS REGION CAJAMARCA	124770	10.0	Predios Afectados	01/jun/15	31/dic/20	3.000	Predios Equivalentes		1.000	1.000	1.000	33		89,390	24,389	27
				2114280 CONSTRUCCION DEL PUENTE PUERTO OCOPA Y ACCESOS												-		16,620		-
				PUERTO OCOPA Y ACCESOS												-		16,620		-
0821	2025	PACRI		0136586 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE PUERTO OCOPA Y ACCESOS	124768	4.0	Predios Afectados	01/feb/14	01/jun/20		Predios Equivalentes					-		16,620		-
				2131923 CONSTRUCCION DEL PUENTE PALCA Y ACCESOS												-	35,000			-
				PUENTE PALCA Y ACCESOS												-	35,000			-
0158	2117	PACRI		0159258 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE PALCA Y ACCESOS REGION HUANCAMELICA	150046	11.0	Predios Afectados	01/nov/14	12/mar/21		Predios Equivalentes					-	35,000			-
				2188523 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. LA CULTURA, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION -												-		36,580		-
				PUENTE PICHARI												-		36,580		-
0814	4147	PACRI		0277928 PACRI MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. LA CULTURA, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO		1.0	Predios Afectados	01/oct/19	01/may/21		Predios Equivalentes					-		36,580		-
				2192511 REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 0+000 - KM. 219+600 Y PIURA												-		26,708		-
				13 Puentes, PE-1N: SULLANA - AGUAS VERDES / PE-1NK: PIURA - BAYOVAR												-		26,708		-
0709	2293	PACRI		0166238 PACRI REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 0+000 - KM. 219+600 Y PIURA - SECHURA - BAYOVAR KM. 0+000 - KM. 18+000. REGION TUMBES	258264	1.0	Predios Afectados	01/abr/17	31/dic/21		Predios Equivalentes					-		26,708		-
				2192512 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A SAN CLEMENTE - AYACUCHO												-		267,258	143,524	54
				12 Puentes, PE-28A: SAN CLEMENTE - AYACUCHO												-		267,258	143,524	54

Anexo 6: Avance del POI 2019 al III Trimestre según fase de la infraestructura

3430			Meta Global								Avance de la Meta Fisica			Avance Total		Presupuesto S/		Gasto		
SECF UN	PFIS	ETAPA		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Sep	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Logrado 2019 Ene - Sep	Logrado (%) 2019 Ene - Sep	PIA	PIM	Devengado Ene Sep	% 2019
0624	2336	PACRI		0233783 PACRI REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A SAN CLEMENTE - AYACUCHO; MULTIDISTRITAL, HUAMANGA, AYACUCHO	280373	12.0	Predios Afectados	16/ene/19	31/dic/20		Predios Equivalentes					-		267,258	143,524	54
				2233958 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHIMBOTE - TOCACHE, SECTOR YUNGAYPAMPA - TRES CRUCES - SIHUAS - HUACABAY												-	1,835,198	39,332		-
				PUENTE HUALLAGA												-	1,835,198	39,332		-
0196	2526	PACRI		0184881 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE HUALLAGA Y ACCESOS REGION SAN MARTIN	4588	17.0	Predios Afectados	04/mar/19	12/abr/23		Predios Equivalentes					-	1,835,198	39,332		-
				2279776 REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 3S: KM. 1264+900 - KM. 1500+353, RUTA 3SH: PUCARA - SILO												-		21,060		-
				17 PUENTES, PE-3S: KM. 1264+900 - KM. 1500+353 / PE-3SH: PUCARA - ASILLO												-		21,060		-
0729	3960	PACRI		0259105 PACRI REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 3S: KM. 1264+900 - KM. 1500+353, RUTA 3SH: PUCARA - ASILLO ;MULTIDISTRITAL,YUNGUYO,PUNO	303218	10.0	Predios Afectados	01/mar/19	29/feb/20		Predios Equivalentes					-		21,060		-
				2283964 REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA - REPARTICION												-		121,215	65,966	54
				16 PUENTES, PE-1S: ICA - LA REPARTICIÓN / PE-1SD: LOS CERILLOS - EL POZO / PE-38 TACNA - TARATA												-		121,215	65,966	54
0651	3653	PACRI		0235977 PACRI REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 1S:TRAMO ICA-DV. QUILCA-REPARTICION, RUTA 1SD:TRAMO LOS CERILLOS-ISLAY-MOLLEND-LO-EL POZO, RUTA PE 38: TRAMO TACNA-TARATA;MULTIDISTRITAL;NAZCA;ICA	303240	8.0	Predios Afectados	10/abr/18	10/mar/20	8.000	Predios Equivalentes					-		121,215	65,966	54
				2305757 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PUENTE QUIROZ												-		201,275	10,980	6
				12 PUENTES, PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PTE. QUIROZ												-		201,275	10,980	5
0727	3962	PACRI		0259104 PACRI REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PUENTE QUIROZ ;MULTIDISTRITAL,HUARAZ,ANCASH	292899	1.0	Predios Afectados	01/mar/19	31/dic/19		Predios Afectados					-		201,275	10,980	6
				2305758 REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA PE-22B: DV. TARMA - PTE. REITHER, RUTA PE-5S: PTE. R												-		402,759	16,528	4
				17 PUENTES, PE-22B: TARMA - REITHER / PE-5S: REITHER - SATIPO / PE-35B: STUART - HUAYUCACHI												-		402,759	16,528	4
0728	3961	PACRI		0259106 PACRI REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA PE-22B: DV. TARMA - PTE. REITHER, RUTA PE-5S: PTE. REITHER - DV. SATIPO, RUTA PE-3S B: PTE. STUART - CHUPURO - HUAYUCACHI ;MULTIDISTRITAL,CONCEPCION,JUNIN	290964	10.0	Predios Afectados	01/mar/19	17/jul/24		Predios Equivalentes					-		402,759	16,528	4
				2307419 REEMPLAZO DE 19 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA: 3S: KM. 1151+095 - KM. 1261+500												-		22,546		-
				19 PUENTES, 3S: KM. 1151+095 - KM. 1261+500												-		22,546		-
0713	3898	PACRI		0258780 REEMPLAZO DE 19 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA: 3S: KM. 1151+095 - KM. 1261+500; MULTIDISTRITAL,MELGAR,PUNO	303148	10.0	Predios Afectados	21/mar/19	29/may/21		Predios Equivalentes					-		22,546		-
				2328807 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA, ACCESOS, ROTONDA Y PASO A DESNIVEL, REGION CALLAO												-	6,751,091	9,449,350	9,434,056	100
				PUENTE SANTA ROSA, CALLAO												-	6,751,091	9,449,350	9,434,056	100
0270	2996	PACRI		0218471 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA, ACCESOS, ROTONDA Y PASO A DESNIVEL, REGION CALLAO	365143	28.0	Predios Afectados	01/ene/18	16/mar/23		Predios Equivalentes					-	6,751,091	9,449,350	9,434,056	100
				MANTENIMIENTO VIAL												-				-
				Operación Derecho de Vía												-				-

Anexo 6: Avance del POI 2019 al III Trimestre según fase de la infraestructura

3430			Meta Global								Avance de la Meta Fisica			Avance Total		Presupuesto S/		Gasto	
SECF UN	PFIS	ETAPA	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Sep	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Logrado 2019 Ene - Sep	Logrado (%) 2019 Ene - Sep	PIA	PIM	Devengado Ene Sep	% 2019
			GI_200 OPERACIONES												-				-
			DERECHO DE VÍA												-				-
	2119	Derecho de Vía	AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN PARA EL USO DEL DERECHO DE VÍA		1,123.0	Resol. Noti	01/ene/16	31/dic/21		Resol. Notifica					-				-
			GESTION ESTRATEGICA												-				-
			Gestión												-				-
			GI_310 OPERACION INSTITUCIONAL												-				-
			GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA												-				-
	2904	Gestion Administrativa	233154 GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DEL DERECHO DE VÍA DE LA RED VIAL NACIONAL		600.0	Informe	01/ene/17	22/oct/19		Informe					-				-
			CONCESIONES								355.000	624.000	354.000		81	147,553,084	162,714,653	97,805,480	60
			OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CO								355.000	624.000	354.000		81	147,553,084	162,714,653	97,805,480	60
			Cofinanciadas								187.000	462.000	116.000		79	47,827,644	36,942,683	19,329,637	52
			GI_150 RVN CONCESIONADA								187.000	462.000	116.000		79	47,827,644	36,942,683	19,329,637	52
			EMP. 1B-BUENOS AIRES-CANCHAQUE												-	7,006,910	67,419	30,214	45
0084	0185	PACRI	0052389 PACRI BUENOS AIRES CANCHAQUE		215.0	Predios Afe	01/sep/08	31/dic/26	12.000	Predios Equiva					-	7,006,910	67,419	30,214	45
			IIRSA NORTE (PAITA - PIURA -TARAPOTO - YURIMAGUAS)								3.000	36.000	28.000		103	15,500,000	11,085,492	4,062,030	37
0093	0018	PACRI	0053818 PACRI IIRSA NORTE		980.0	Predios Afe	01/jul/08	31/dic/22	65.000	Predios Equiva	3.000	36.000	28.000	67.000	103	15,500,000	11,085,492	4,062,030	37
			IIRSA SUR TR. 5 INTEROCEÁNICO SUR (MATARANI - AZÁNGARO / ILO - JULIACA)										1.000		100	6,006,910	535,602	133,223	25
0086	0183	PACRI	0052395 PACRI IIRSA SUR, TR 1 Y 5		215.0	Predios Afe	01/dic/07	31/dic/19	1.000	Predios Equiva			1.000	1.000	100	6,006,910	535,602	133,223	25
			IIRSA SUR TRAMO 1 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR (MARCONA - URCOS)								143.000	399.000	44.000		101	11,806,914	15,980,341	9,248,238	58
0087	0182	PACRI	0052396 PACRI IIRSA SUR, TR 2, 3 Y 4		5,891.0	Predios Afe	01/abr/07	31/dic/20	582.000	Predios Equiva	143.000	399.000	44.000	586.000	101	11,806,914	15,980,341	9,248,238	58
			NUEVO MOCUPE -CAYALTI -OYOTUN (PROGRAMA COSTA SIERRA)								17.000	7.000			67	500,000	601,237	399,828	67
0089	0184	PACRI	0052402 PACRI NUEVO MOCUPE CAYALTI		158.0	Predios Afe	01/oct/09	31/dic/22	36.000	Predios Equiva	17.000	7.000		24.000	67	500,000	601,237	399,828	67
			OVALO CHANCAY / DV VARIANTE PASAMAYO - HUARAL - ACOS (PROGRAMA COSTA SIERRA)								24.000	20.000	43.000		104	7,006,910	8,672,592	5,456,105	63
0085	0186	PACRI	0052394 PACRI HUARAL ACOS		507.0	Predios Afe	01/oct/09	31/dic/22	84.000	Predios Equiva	24.000	20.000	43.000	87.000	104	7,006,910	8,672,592	5,456,105	63
			Autosostenible								168.000	162.000	238.000		83	99,725,440	125,771,970	78,475,842	62
			GI_150 RVN CONCESIONADA								168.000	162.000	238.000		83	99,725,440	125,771,970	78,475,842	62
			AUTOPISTA EL SOL (TRUJILLO - SULLANA)								98.000	57.000	53.000		101	29,525,440	41,327,497	26,189,795	63
0083	0188	PACRI	0052383 PACRI AUTOPISTA EL SOL - TRUJILLO		2,401.0	Predios Afe	01/jun/09	31/dic/22	206.000	Predios Equivalentes	98.000	57.000	53.000	208.000	101	29,525,440	41,327,497	26,189,795	63
			DV. QUILCA - DV. AREQUIPA - DV. MATARANI - DV. MOQUEGUA - DV. ILO - TACNA - SANTA ROSA										127.000		118	9,500,000	20,051,721	10,042,030	50
0090	1029	PACRI	0052403 PACRI PANAMERICANA SUR, ICA - FRONTERA CON CHILE		425.0	Predios Afe	01/sep/11	31/dic/22	108.000	Predios Equivalentes			127.000	127.000	118	9,500,000	20,051,721	10,042,030	50
			IIRSA CENTRO TRAMO 2 (PTE. RICARDO PALMA-LA OROYA-CERRO DE PASCO)								9.000	6.000	24.000		108	2,500,000	2,216,959	1,380,266	62
0092	1028	PACRI	0052416 PACRI TRAMO 2 DE IIRSA CENTRIO PUENTE RICARDO PALMA-LA OROYA T LA OROYA-DV CERRO DE PASCO		119.0	Predios Afectados	01/feb/12	31/dic/22	36.000	Predios Equivalentes	9.000	6.000	24.000	39.000	108	2,500,000	2,216,959	1,380,266	62
			RED VIAL N° 4 (PATIVILCA - CHIMBOTE - TRUJILLO)								39.000	81.000	13.000		40	26,000,000	40,509,722	25,562,811	63
0088	0187	PACRI	0052399 PACRI LIBERACION DEL AREA DE CONCESION Y ADQUISICION DEL DERECHO DE VIA RED VIAL 4		959.0	Predios Afectados	01/dic/08	31/dic/22	329.000	Predios Equivalentes	39.000	81.000	13.000	133.000	40	26,000,000	40,509,722	25,562,811	63
			RED VIAL N° 5 (CARRETERA ANCÓN-HUACHO-PATIVILCA)								1.000	1.000	1.000		30	17,200,000	6,684,763	3,492,851	52
0094	1554	PACRI	0106294 PACRI RED VIAL N° 5 TRAMO ANCON - HUACHO - PATIVILCA DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE		726.0	Predios Afectados	02/ene/13	31/dic/22	10.000	Predios Equivalentes	1.000	1.000	1.000	3.000	30	17,200,000	6,684,763	3,492,851	52
			RED VIAL N° 6 (CARRETERA PUENTE PUCUSANA-CERRO AZUL-ICA)								21.000	17.000	20.000		104	15,000,000	14,981,308	11,808,089	79
0091	0019	PACRI	0052406 PACRI RED VIAL N° 06		901.0	Predios Afe	01/mar/07	31/dic/20	56.000	Predios Equiva	21.000	17.000	20.000	58.000	104	15,000,000	14,981,308	11,808,089	79
			20.16 DIRECCION DE SUPERVISION								168.000	178.000			81	85,357,010	149,144,044	76,354,426	51

Anexo 6: Avance del POI 2019 al III Trimestre según fase de la infraestructura

3430			Meta Global								Avance de la Meta Fisica			Avance Total		Presupuesto S/		Gasto		
SECF UN	PFIS	ETAPA		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Sep	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Logrado 2019 Ene - Sep	Logrado (%) 2019 Ene - Sep	PIA	PIM	Devengado Ene Sep	% 2019
				ACTIVIDADES Y OBRAS PUBLICAS								168.000	178.000			81	85,357,010	149,144,044	76,354,426	51
				OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CO									1.000			100	85,357,010	149,144,044	76,354,426	51
				Rehab. Mejoram. y Construcción CARRETERAS									1.000			100	60,950,885	88,847,397	47,547,685	54
				2015918 INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ												-	3,126,945	2,813,689	2,705,827	96
				TACNA - LA PAZ TR. 1: KM. 43+610 (HUANUNE CHICO) - KM. 94+000 (CERRO SANTA ELENA)												-	1,283,153	2,813,689	2,705,827	96
0057	2255	Supervisión Obras	de	0166401 SUPERVISION INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 43+610 - KM94+000 REGION TACNA	1249	50.2	Kilometro	23/ago/16	30/nov/19		Supervisión					-	1,283,153	2,813,689	2,705,827	96
				TACNA - LA PAZ TR. 2: KM. 94+000 (CERRO STA. ELENA) AL KM. 146 +180 (SALDO OBRA)												-	1,843,792			-
0058	3695	Supervisión Obras	de	0166402 SUPERVISION INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 94+000 - KM146+180 REGION TACNA	1249	50.3	Kilometro	20/oct/21	29/may/23		Supervisión					-	1,843,792			-
				2015973 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI - TOCACHE												-	4,800,000	4,904,460	3,019,608	62
				JUANJUI - TOCACHE TR. 2 Y 3: PIZANA - PERLAMAYO - CAMPANILLA												-	4,800,000	4,904,460	3,019,608	62
0063	1909	Supervisión Obras	de	0166407 SUPERVISION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI TOCACHE TRAMO CAMPANILLA - PERLAMAYO PIZARRON LA POLVORA-PIZANA REGION SAN MARTIN	2794	90.0	Kilometro	13/may/17	30/dic/20		Supervisión					-	4,800,000	4,904,460	3,019,608	62
				2027711 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI												-	5,296,400	4,816,752	3,814,056	79
				NEGROMAYO - YAURI - SAN GENARO												-	4,200,000	4,816,752	3,814,056	79
0098	0433	Supervisión Obras	de	0052982 SUPERVISION: NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO	3876	85.6	Kilometro	22/dic/17	09/jun/20		Supervisión					-	4,200,000	4,816,752	3,814,056	79
				LANGUI - COLPAHUAYCO												-	1,096,400			-
0097	3854	Supervisión Obras	de	0115446 SUPERVISION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI TRAMO COLPAHUAYCO-LANGUI	3876	10.0	Kilometro	21/dic/20	15/abr/22		Supervisión					-	1,096,400			-
				2046177 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA-AREQUIPA; TRAMO MO-108: CRUZ DE FLORES, DISTRITOS TORATA,												-	4,800,000	4,186,178	2,277,646	54
				MOQUEGUA - OMATE - AREQUIPA TR. II: KM. 35 AL 153.50												-	4,800,000	4,186,178	2,277,646	54
																-	4,800,000	4,186,178	2,277,646	54
0119	1218	Supervisión Obras	de	0193668 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA - AREQUIPA TRAMO MOQUEGUA - OMATE REGION MOQUEGUA	50669	118.5	Kilometro	26/mar/17	20/dic/21		Supervisión					-	4,800,000	4,186,178	2,277,646	54
				2057739 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLOS												-		904,154		-
				ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO, INCLUIDO PUENTE CHIRA Y ACCESOS												-		904,154		-
0721	2015	Supervisión Obras	de	0193663 SUPERVISION DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLOS TRAMO KM 19+700 - KM 33+500 INCLUIDO EL PUENTE ACHIRANA Y ACCESOS REGION ICA	6804	13.4	Kilometro	17/feb/20	12/jun/21		Supervisión					-		904,154		-
				2057906 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LIMA-CANTA-LA VIUDA-UNISH												-	2,400,000	2,372,533	234,077	10
				TR. 2 CANTA - HUALLAY (SALDO DE OBRA)												-	2,400,000	2,372,533	234,077	10
0125	3588	Supervisión Obras	de	0052964 SUPERVISION: CANTA - HUALLAY	3271	95.2	Kilometro	01/nov/19	30/jun/21		Supervisión					-	2,400,000	2,372,533	234,077	10
				2058733 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA												-	1,810,490	3,431,122	2,761,859	81
				MATARANI - EL ARENAL - PTA DE BOMBON												-	1,810,490	3,431,122	2,761,859	80

Anexo 6: Avance del POI 2019 al III Trimestre según fase de la infraestructura

3430		Meta Global																	
SECF UN	PFIS	ETAPA	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Sep	U. Med.	Avance de la Meta Fisica			Avance Total		Presupuesto S/		Gasto	
											Trim1	Trim2	Trim3	Logrado 2019 Ene - Sep	Logrado (%) 2019 Ene - Sep	PIA	PIM	Devengado Ene Sep	% 2019
0130	1956	Supervisión de Obras	0115400 SUPERVISION DE LA CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA, TRAMO:MATARANI EL ARENAL PTA DE BOMBON	3272	45.2	Kilometro	10/ene/15	31/dic/19		Supervisión					-	1,810,490	3,431,122	2,761,859	81
			2078036 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO												-	4,845,493	2,063,818	1,030,289	50
			CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO												-	4,845,493	2,063,818	1,030,289	50
0136	2265	Supervisión de Obras	0141960 SUPERVISION DE LA CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO	93142	75.5	Kilometro	18/oct/18	29/dic/21		Supervisión					-	4,845,493	2,063,818	1,030,289	50
			2078363 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE QUIROZ - TAUCA - CABANA - HUANDOVAL - PALLASCA												-	4,246,818	3,985,638		-
			TAUCA - PALLASCA												-	4,246,818	3,985,638		-
0139	2147	Supervisión de Obras	0115402 SUPERVISION DE LA CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE QUIROZ - TAUCA - CABANA - HUANDOVAL - PALLASCA, TR. TAUCA (KM 145 000) - PALLASCA (KM 201 200)	3543	56.2	Kilometro	11/nov/19	30/dic/21		Supervisión					-	4,246,818	3,985,638		-
			2110320 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO												-	2,676,561	2,294,619	1,733,111	76
			PUERTO BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCIÓN												-	2,118,495	1,042,632	481,125	46
0154	1849	Supervisión de Obras	0102212 SUPERVISION DEL TRAMO PUERTO BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCION	3373	57.2	Kilometro	01/mar/16	28/mar/20		Supervisión					-	2,118,495	1,042,632	481,125	46
			CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO SUNGARO												-		1,251,987	1,251,987	100
0515	1848	Supervisión de Obras	0102215 SUPERVISION DEL TRAMO CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO SUNGARO	3373	55.0	Kilometro	01/mar/16	19/jul/18		Supervisión					-		1,251,987	1,251,987	100
			PUERTO SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO												-	558,066			-
0153	0373	Supervisión de Obras	0102211 SUPERVISION DEL TRAMO PUERTO SUNGARO - SAN ALEJANDRO	3373	62.9	Kilometro	01/mar/16	04/may/19		Supervisión					-	558,066			-
			2155808 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDOZA - EMPALME RUTA PE-5N LA CALZADA, TRAMO SELVA ALEGRE-EMPALME												-	276,323	2,900,626	598,072	21
			SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N												-	276,323	2,900,626	598,072	21
0168	1324	Supervisión de Obras	0052968 SUPERVISION DE CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDOZA - EMPALME RUTA PE-5N, TRAMO SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N	107953	27.4	Kilometro	18/jul/17	28/feb/21		Supervisión					-	276,323	2,900,626	598,072	21
			2158700 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCAY												-		1,703,404		-
			EVITAMIENTO ABANCAY												-		1,703,404		-
0724	1929	Supervisión de Obras	0115408 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCAY	108630	12.8	Kilometro	23/ene/20	08/nov/22		Supervisión					-		1,703,404		-
			2167895 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA MAZAMARI - PANGOA - CUBANTIA									1.000			100	2,246,347	2,356,384	2,141,383	91
			MAZAMARI - PANGOA - CUBANTIA									1.000			100	2,246,347	2,356,384	2,141,383	91
0172	2019	Supervisión de Obras	0115405 SUPERVISION DE LA CARRETERA MAZAMARI - PANGOA - CUBANTIA	8669	34.5	Kilometro	25/jul/17	05/jun/19	1.000	Supervisión		1.000		1.000	100	2,246,347	2,356,384	2,141,383	91
			2177209 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N												-	16,356,272	21,533,701	11,388,713	53
			HCO - LA UNION - HUALLANCA TR. 1: KM. 0+000 (HCO) AL KM. 52+920 (UNION)												-	8,468,027	14,767,284	11,388,713	77
0179	2334	Supervisión de Obras	0208718 SUPERVISION MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA TRAMO KM.0+000 (HUANUCO) AL KM. 52+920 (PUNTO UNION) REGION HUANUCO	9615	52.9	Kilometro	28/nov/18	16/may/21		Supervisión					-	8,468,027	14,767,284	11,388,713	77
			HCO - LA UNION - HUALLANCA TR. 2: KM. 52+920 (UNION) AL KM.102+819 (TINGO CHICO)												-	7,888,245	6,766,417		-

Anexo 6: Avance del POI 2019 al III Trimestre según fase de la infraestructura

3430		Meta Global										Avance de la Meta Fisica			Avance Total		Presupuesto S/		Gasto	
SECF UN	PFIS	ETAPA		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Sep	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Logrado 2019 Ene - Sep	Logrado (%) 2019 Ene - Sep	PIA	PIM	Devengado Ene Sep	% 2019
0178	3403	Supervisión Obras	de	0208716 SUPERVISION MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA TRAMO KM. 52+920 (PUNTO UNION) AL KM.102+819 (TINGO CHICO) REGION HUANUCO	9615	49.9	Kilometro	11/nov/19	02/ene/22		Supervisión					-	7,888,245	6,766,417		-
				2234355 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO												-	4,200,000	8,159,960	7,306,659	90
				OYÓN - AMBO TR. 1: OYÓN - DV. CERRO DE PASCO; VAR. 1 Y 2												-	4,200,000	4,231,792	3,538,104	84
0199	2298	Supervisión Obras	de	0211277 SUPERVISION MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO OYON - DV. CERRO DE PASCO KM. 134+978 - KM. 181+000 REGION LIMA	116051	48.9	Kilometro	10/sep/18	30/jul/21		Supervisión					-	4,200,000	4,231,792	3,538,104	84
				OYÓN - AMBO TR. 2: DV. CERRO DE PASCO - DV. CHACAYAN; VAR. CHINCHE												-		3,928,168	3,768,554	96
0513	2714	Supervisión Obras	de	0211280 SUPERVISION MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO DV. CERRO DE PASCO - DV. CHACAYAN KM. 181+000 - KM. 230+000 REGION PASCO	116051	49.4	Kilometro	05/ene/19	30/sep/21		Supervisión					-		3,928,168	3,768,554	96
				2234985 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N J (DV. HUANCABAMBA) - BUENOS AIRES - SALITRAL - DV. CANCHA												-		4,732,800	3,106,239	66
				CANCHAQUE - HUANCABAMBA												-		4,732,800	3,106,239	66
0505	2018	Supervisión Obras	de	0193670 SUPERVISION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE.1 NJ - BUENOS AIRES - SALITRAL - CANCHAQUE - EMP. PE 3N HUANCABAMBA, TRAMO CANCHAQUE - HUANCABAMBA	245326	70.9	Kilometro	20/nov/18	27/dic/21		Supervisión					-		4,732,800	3,106,239	66
				2234988 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME R												-		10,818,323	1,356,872	13
				SANTIAGO DE CHUCO - CACHICADAN - MOLLEPATA												-		7,118,323		-
0503	2303	Supervisión Obras	de	0115425 SUPERVISION DE SANTIAGO DE CHUCO - MOLLEPATA	86897	76.4	Kilometro	16/abr/20	30/abr/22		Supervisión					-		7,118,323		-
				MOLLEPATA - PALLASCA												-		3,700,000	1,356,872	37
0502	2302	Supervisión Obras	de	0166408 SUPERVISION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10 TRAMO MOLLEPATA - PALLASCA	86897	30.0	Kilometro	18/ene/19	23/oct/19		Supervisión					-		3,700,000	1,356,872	37
				2290818 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 135) CHECCA - MAZOCRUZ, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO												-	3,869,236	4,869,236	4,073,274	84
				CHECCA - MAZOCRUZ												-	3,869,236	4,869,236	4,073,274	84
0238	2644	Supervisión Obras	de	0193667 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 135) CHECCA - MAZOCRUZ, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO TRAMO CHECCA - MAZOCRUZ REGION PUNO	198720	73.3	Kilometro	01/ago/18	27/may/21		Supervisión					-	3,869,236	4,869,236	4,073,274	84
				Mejoramiento con Soluciones Basicas												-	13,471,011	22,742,970	12,421,958	55
				2201098 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. CHAGLLA - POZUZO - OXAPAMPA Y EMP. 18B - RIO CODO - CODO DE POZUZO - EMP. PE - 5NA												-	140,523	253,802	249,140	98
				PTE. RANCHO - MONOPAMPA / OXAPAMPA - POZUZO - PUERTO INCA												-	140,523	253,802	249,140	98
0191	2252	Supervisión Obras	de	0166398 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-18A(PUENTE RANCHO) - PANAO - CHAGLLA - POZUZO - OXAMPAMPA Y EMPALME PE-18B - RIO CODO - CODO DE POZUZO - EMP. PE - SNA	303049	242.2	Kilometro	10/mar/17	02/mar/20		Supervisión					-	140,523	253,802	249,140	98
				2201099 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE-LUNAHUANA-DV. YAUYOS-RONCHAS-CHUPACA-HUANCAYO-DV. PAMPAS POR NIVELES												-	187,246	935,573	935,573	100
				CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYOS - CHUPACA - HUANCAYO - DV. PAMPAS												-	187,246	935,573	935,573	100

Anexo 6: Avance del POI 2019 al III Trimestre según fase de la infraestructura

3430			Meta Global								Avance de la Meta Fisica			Avance Total		Presupuesto S/		Gasto		
SECF UN	PFIS	ETAPA		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Sep	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Logrado 2019 Ene - Sep	Logrado (%) 2019 Ene - Sep	PIA	PIM	Devengado Ene Sep	% 2019
0193	2296	Supervisión de Obras		0166396 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYOS - RONCHA - CHUPACA - HUANCAYO - DV. PAMPAS	279059	149.4	Kilometro	10/mar/17	16/oct/19		Supervisión					-	187,246	935,573	935,573	100
				2266061 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS (EMP. PE-3S) - PAMPACHIRI - NEGROMAYO (EMPALME PE-30A) POR NIVELES DE SERVICIO												-		1,320,916	1,179,075	89
				ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO												-		1,320,916	1,179,075	89
0634	2317	Supervisión de Obras		0166399 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (ANDAHUAYLAS) - PAMPACHIRI - EMP. PE-30A (NEGROMAYO)	316989	158.1	Kilometro	31/oct/17	30/dic/20		Supervisión					-		1,320,916	1,179,075	89
				2267190 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. AR-105 (ACOY) -ANDAMAYO - VIRACO - DV. MACHAHUAY - ANDAGUA - AYO - HUAMBO - COYAHUAY - ANDAMAYO - AYO - CHIVAY - VIZCACHANE - PATAHUASI												-		365,295		-
				ACOY - ANDAMAYO - AYO - CHIVAY - VIZCACHANE - PATAHUASI												-		365,295		-
0632	2318	Supervisión de Obras		0166397 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. AR-105(ACOY)-ANDAMAYO-VIRACO-DV. MACHAHUAY-ANDAGUA-AYO-HUAMBO-CABANA-CONDE-CHIVAY-VIZCACHANE-EMP. PE-34A (DV. VIZCACHANE)	317240	215.0	Kilometro	02/oct/17	30/nov/18		Supervisión					-		365,295		-
				2269109 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE - 34B (ROSARIO) - CARLOS GUTIERREZ - CRUCERO - QUISCUPUNCO - ORIENTAL - ANANEA - ROSARIO - DV PUTINA - COASIA												-	2,190,644	1,378,451	380,664	28
				ROSARIO - DV PUTINA - COASIA												-	2,190,644	1,378,451	380,664	28
0217	2368	Supervisión de Obras		0189520 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO EMP. PE-34B (ROSARIO) - CARLOS GUTIERREZ - CRUCERO - QUISCUPUNCO - BALTIMORE - ANANEA - COJATA - VILQUE CHICO - EMP. PE-34I (COASIA) REGION PUNO	318981	186.3	Kilometro	10/mar/17	30/oct/19		Supervisión					-	2,190,644	1,378,451	380,664	28
				2275904 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUTERVO-SOCOTA-SAN ANDRES-SANTO TOMAS-PIMPINGOS-CUYCA POR NIVELES DE SERVICIO												-	767,506	767,506		-
				CUTERVO - SOCOTA - SAN ANDRÉS - SANTO TOMAS - PIMPINGOS - CUYCA												-	767,506	767,506		-
0223	2369	Supervisión de Obras		0189526 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO CUTERVO - SOCOTA - SAN ANDRES - SANTO TOMAS - PIMPINGOS - CUYCA REGION CAJAMARCA	320166	134.2	Kilometro	10/mar/17	25/nov/20		Supervisión					-	767,506	767,506		-
				2278195 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-15 (DV. APLAO) - CORIRE - APLAO - CHUQUIBAMBA - ARMA - COTAHUASI - CHARCANA - DV. APLAO - CHUQUIBAMBA - COTAHUASI - PAUSA - MARÁN												-	749,174	655,915	155,914	24
				DV. APLAO - CHUQUIBAMBA - COTAHUASI - PAUSA - MARÁN												-	749,174	655,915	155,914	24
0225	2370	Supervisión de Obras		0189525 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO EMP. PE-15 (DV. APLAO)- CORIRE-APLAO-CHUQUIBAMBA-ARMA- COTAHUASI-CHARCANA-ACCOPAMPA- DV.SAYLA-PAMPACHACRA-USHUA-OYOLO- DV. SEQUELLO-MARCABAMBA-EMP-PE-32C (PAUSA) -MARAN REGION AREQUIPA	323078	326.0	Kilometro	25/ago/17	16/nov/19		Supervisión					-	749,174	655,915	155,914	24
				2284485 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (DV. ABANCAY) - CHUQUIBAMBILLA - DV. CHALLHUAHUACHO - SANTO TOMAS - VELILLE - YAUARI - HECTOR TEJADA - EMP. PE-3S (YAVIRI) - REGION APURIMAC												-	2,811,974	1,091,067	334,658	31
				DV. ABANCAY - CHUQUIBAMBILLA - YAUARI - DV. AYAVIRI												-	2,811,974	1,091,067	334,658	31
0231	2373	Supervisión de Obras		0189522 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO EMP. PE-3S (DV. ABANCAY) - CHUQUIBAMBILLA - DV. CHALHUAHUACHO - SANTO TOMAS - VELILLE - YAUARI - HECTOR TEJADA - EMP. PE-3S (YAVIRI) REGION APURIMAC	326161	324.8	Kilometro	01/oct/16	30/oct/19		Supervisión					-	2,811,974	1,091,067	334,658	31
				2285730 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE - 3S (MOLLEPUQUIO) - CHINCHAYPUJIO - COTABAMBAS - TAMBOBAMBA - CHALHUAHUACHO - MOLLEPUQUIO - CHINCHAYPUJIO - TAMBOBAMBA - CHALHUAHUACHO												-	819,498	819,498	374,921	46
				MOLLEPUQUIO - CHINCHAYPUJIO - TAMBOBAMBA - CHALHUAHUACHO												-	819,498	819,498	374,921	46

Anexo 6: Avance del POI 2019 al III Trimestre según fase de la infraestructura

3430		Meta Global																	
SECF UN	PFIS	ETAPA	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Sep	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Logrado 2019 Ene - Sep	Logrado (%) 2019 Ene - Sep	Presupuesto S/		Gasto	
																PIA	PIM	Devengado Ene Sep	% 2019
0233	2374	Supervisión de Obras	0189534 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DEL EMP. PE-3S (MOLLEPUQUIO)-CHINCHAYPUJIO-COTABAMBA-TAMBOBAMBA-CHALHUAHUACHO REGION APURIMAC	327818	202.2	Kilometro	04/ene/17	20/nov/19		Supervisión					-	819,498	819,498	374,921	46
			2287191 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3N (LAGUNA SAUSACOCCHA) - PUENTE PALLAR - CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUA												-	747,868	747,868	437,395	59
			SAUSACOCCHA - PTE. HUACRACHUCO / TAYABAMBA - SIHUAS / CALEMAR - PTE PALLAR												-	747,868	747,868	437,395	58
0235	2375	Supervisión de Obras	0189530 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DEL EMP. PE 3N (LAGUNA SAUSACOCCHA) - PUENTE PALLAR - CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO Y LOS RAMALES PUENTE PALLAR CALEMAR Y TAYABAMBA QUICHES EMP. PE-12A (DV. SIHUAS) REGION LA LIBERTAD	329042	361.5	Kilometro	01/sep/17	23/nov/20		Supervisión					-	747,868	747,868	437,395	59
			2289685 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (HUAYLLAPAMPA) - LA QUINUA - SAN FRANCISCO - PUERTO ENE - TZOMAVENI - CUBA												-		2,989,387	443,229	15
			HUAYLLAPAMPA - SAN FRANCISCO - CUBANTIA / SELVA DE ORO - ALTO ANAPATI												-		2,989,387	443,229	15
0633	2410	Supervisión de Obras	0189527 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO EMP. PE-3S (HUAYLLAPAMPA)-LA QUINUA-SAN FRANCISCO-PUERTO ENE-TZOMAVENI-CUBANTIA Y RAMAL PUENTE ALTO ANAPATI-BOCA SONORO-PUNTA DE CARRETERA REGION AYACUCHO	331273	140.0	Kilometro	10/oct/17	03/dic/20		Supervisión					-		2,989,387	443,229	15
			2302584 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N - PAMPLONA - SAN JOSE - CAJATAMBO - EMP. PE - 18, POR NIVELES DE SERVICIO												-	1,408,984	1,608,984	1,399,797	87
			EMP. PE-1N - PAMPLONA - CAJATAMBO - EMP. PE-18 (DV. OYON)												-	1,408,984	1,608,984	1,399,797	87
0249	1906	Supervisión de Obras	0189524 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO EMP. PE 1N - PAMPLONA SAN JOSE - CAJATAMBO - EMP. PE - 18 REGION LIMA	341735	141.8	Kilometro	15/mar/17	30/nov/20		Supervisión					-	1,408,984	1,608,984	1,399,797	87
			2308856 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULIACA - PUTINA - ORIENTAL - SANDIA - SAN IGNACIO - PUNTA DE CARRETERA Y DV. PUTINA - M												-	579,003	1,599,000	1,030,730	65
			JULIACA - PUTINA - SANDIA / HUANCANE - MOHO - FRONTERA CON BOLIVIA												-	579,003	1,599,000	1,030,730	64
0263	1656	Supervisión de Obras	0189521 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO JULIACA-PUTINA-ORIENTAL-SANDIA-SAN IGNACIO-PUNTA DE CARRETERA Y DV. PUTINA-MOHO-CONIMA-MILILAYA-FRONTERA CON BOLIVIA Y DV. MILILAYA-TILALI-FRONTERA CON BOLIVIA REGION PUNO	335745	116.8	Kilometro	04/jul/17	30/nov/20		Supervisión					-	579,003	1,599,000	1,030,730	65
			2309493 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA - HUARAZ - HUARI - HUACAYBAMBA - JIRCAN - TINGO MARIA - MONZON - EMP. PE-18A (												-		1,676,796	1,474,532	88
			CASMA - HUARAZ - HUARI - HUACAYBAMBA - JIRCAN - TINGO MARIA												-		1,676,796	1,474,532	88
0635	1861	Supervisión de Obras	0189529 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO CASMA-HUARAZ-HUARI-HUACAYBAMBA-JIRCAN-TINGO MARIA-MONZON-EMP.PE-18A (TINGO MARIA) REGION ANCASH	347874	269.9	Kilometro	25/ago/18	16/dic/20		Supervisión					-		1,676,796	1,474,532	88
			2323377 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3N (LA CIMA) - CONOCANCHA - EMP. PE-22 (CHINCHAN) POR NIVELES DE SERVICIOS												-	1,433,226	1,433,226	361,973	25
			LA CIMA - CONOCANCHA - CHINCHAN												-	1,433,226	1,433,226	361,973	25
0268	2243	Supervisión de Obras	0216299 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO EMP. PE-3N (LA CIMA) - CONOCANCHA - EMP. PE-22 (CHINCHAN), MULTIDISTRITAL, MULTIPROVINCIAL, JUNIN	360272	76.6	Kilometro	25/oct/17	18/abr/20		Supervisión					-	1,433,226	1,433,226	361,973	25
			2333078 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP.PE-1N (DV. TAMBOGRANDE)-TAMBOGRANDE-CHULUCANAS-PACAIAMPA-EMP. PE-3N (CU												-	1,635,365	1,635,365	716,913	44
			TAMBOGRANDE - CURILCAS / CINCUENTA - CHULUCANAS / PTE. CARRASQUILLO - MORROPON												-	1,635,365	1,635,365	716,913	44

Anexo 6: Avance del POI 2019 al III Trimestre según fase de la infraestructura

3430		Meta Global																	
SECF UN	PFIS	ETAPA	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Sep	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Logrado 2019 Ene - Sep	Logrado (%) 2019 Ene - Sep	Presupuesto S/		Gasto	
																PIA	PIM	Devengado Ene Sep	% 2019
0272	2435	Supervisión de Obras	0216303 SUPERVISION MEJORAMIENTO EMP PE-1N(LDV TAMBOGRANDE)-TAMBOGRANDE-CHULUCANAS-PACAIPAMPA-EMP PE-3N(CURILCAS), EMP PE-1N(EL CINCUENTA)-EMP PE 1NR(CHULUCANAS) Y EMP PE-02A(DV PTE CARRASQUILLO)-PTE CARRASQUILLO-EMP PE-1N, MULTIDIST, MULTIPROV, PIURA	372371	115.3	Kilometro	28/oct/17	11/dic/20		Supervisión					-	1,635,365	1,635,365	716,913	44
			2341241 MEJORAMIENTO DE LAS CARRETERAS DE PRO REGION PUNO, POR NIVELES DE SERVICIO											-		3,464,321	2,947,443	85	
			PRO REGIÓN PUNO, TR 1 (Macusani/ Ahasiri / Uscayos / Phara / Patambuco / Masiapo)											-		1,854,136	1,502,026	81	
0746	1860	Supervisión de Obras	0227935 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRO REGION PUNO PAQUETE 1	379981	378.5	Kilometro	04/nov/19	22/abr/22		Supervisión					-	1,854,136	1,502,026	81	
			PRO REGIÓN PUNO, TR 2 (Macari / Santiago de Pupuja / Chupa / Muñani / Inchupalla / Huata / Cabana)											-		544,144	474,706	87	
0756	2958	Supervisión de Obras	0227936 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRO REGION PUNO PAQUETE 2	379981	210.0	Kilometro	06/ene/20	13/jun/22		Supervisión					-	544,144	474,706	87	
			PRO REGIÓN PUNO, TR 3 (Ocuvi / Palca / Arapa)											-		447,149	360,869	81	
0748	2960	Supervisión de Obras	0227937 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRO REGION PUNO PAQUETE 3	379981	260.3	Kilometro	06/ene/20	21/jun/22		Supervisión					-	447,149	360,869	81	
			PRO REGIÓN PUNO, TR 4 (Mañazo / Laquina Grande/ Palermo / Piñuta / Pisacoma / Azancalle / Churo)											-		618,892	609,842	99	
0745	2962	Supervisión de Obras	0227938 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRO REGION PUNO PAQUETE 4	379981	258.2	Kilometro	06/ene/20	01/jun/22		Supervisión					-	618,892	609,842	99	
			Rehab. Mejoram. y Construcción PUENTES											-		10,935,114	37,553,677	16,384,783	44
			2022221 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OLLANTAYTAMBO - QUILLABAMBA											-		1,029,261	1,025,837	726,283	71
			PUENTE MARANURA											-		1,029,261	1,025,837	726,283	71
0067	2075	Supervisión de Obras	0110240 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE MARANURA Y ACCESOS	6655	202.0	Metro	21/ago/17	31/dic/19		Supervisión					-	1,029,261	1,025,837	726,283	71
			2089761 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL-MAYOCC-AYACUCHO TRAMO MAYOCC-HUANTA											-		869,954	1,074,046	786,578	73
			PUENTE ALLCCOMACHAY Y ACCESOS											-		102,302	102,302	100	
0654	1676	Supervisión de Obras	0115409 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE ALLCCOMACHAY	70107	190.0	Metro	10/abr/17	25/dic/18		Supervisión					-		102,302	102,302	100
			PUENTE PUCAYACU											-		869,954	971,744	684,276	70
0147	3048	Supervisión de Obras	0187274 SUPERVISION CONSTRUCCION DEL PUENTE PUCAYACU REGION AYACUCHO	70107	56.6	Metro	01/jun/19	17/sep/20		Supervisión					-	869,954	971,744	684,276	70
			2094971 REHABILITACION DEL EJE VIAL N° 01 PIURA - GUAYAQUIL, PERU - ECUADOR, 21 INTERVENCIONES SECTOR PERU											-		6,216,000	4,293,190	69	
			14 PUENTES, PE-1N: SULLANA - AGUAS VERDES (KM 1043+000 - 1147+750)											-		6,216,000	4,293,190	69	
0554	2287	Supervisión de Obras	0211071 SUPERVISION DEL REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA: 1N: SULLANA - AGUAS VERDES (KM. 1043+000 AL KM. 1147+750) REGION PIURA	32006	1,279.7	Metro	08/nov/18	22/jul/20		Supervisión					-		6,216,000	4,293,190	69
			2192511 REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 0+000 - KM. 219+600 Y PIURA											-		3,812,299	1,327,964	35	
			13 PUENTES, PE-1N: SULLANA - AGUAS VERDES / PE-1NK: PIURA - BAYOVAR											-		3,812,299	1,327,964	35	
0552	2077	Supervisión de Obras	0211066 SUPERVISION DEL REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 0+000- KM 219+600 Y PIURA - SECHURA-BAYOVAR KM 0+000-KM 18+000 REGION TUMBES Y PIURA	258264	697.0	Metro	30/nov/18	03/ene/21		Supervisión					-		3,812,299	1,327,964	35

Anexo 6: Avance del POI 2019 al III Trimestre según fase de la infraestructura

3430		Meta Global										Avance de la Meta Fisica			Avance Total		Presupuesto S/		Gasto		
SECF UN	PFIS	ETAPA		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Sep	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Logrado 2019 Ene - Sep	Logrado (%) 2019 Ene - Sep	PIA	PIM	Devengado Ene Sep	% 2019	
				2192512 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A SAN CLEMENTE - AYACUCHO											-		2,321,886	1,747,690		-	
				12 PUENTES, PE-28A: SAN CLEMENTE - AYACUCHO												-		2,321,886	1,747,690		-
0186	2199	Supervisión Obras	de	0211067 SUPERVISION DEL REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A SAN CLEMENTE - AYACUCHO REGION AYACUCHO Y HUANCAMELICA	280373	285.0	Metro	03/abr/20	27/feb/21		Supervisión					-	2,321,886	1,747,690		-	
				2192514 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 221+000 - KM. 273+800 Y SULLANA - AGUAS VERDES KM. 221+000 - KM. 273+800 Y SULLANA - EL ALAMOR KM. 0+000 - KM. 59+200;MULTIDISTRITAL,TUMBES,TUMBES											-		2,723,540	1,679,322	62		
				12 PUENTES, PE-1N: SULLANA - AGUAS VERDES / PE-1NN: SULLANA - EL ALAMOR												-		2,723,540	1,679,322	62	
0544	2078	Supervisión Obras	de	0232991 SUPERVISION DEL REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 221+000 - KM. 273+800 Y SULLANA - EL ALAMOR KM. 0+000 - KM. 59+200;MULTIDISTRITAL,TUMBES,TUMBES	266574	623.0	Metro	27/may/17	01/nov/19		Supervisión					-		2,723,540	1,679,322	62	
				2233958 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHIMBOTE - TOCACHE, SECTOR YUNGAYPAMPA - TRES CRUCES - SIHUAS - HUACABAY											-		2,700,000		-		
				PUENTE HUALLAGA												-		2,700,000		-	
0564	2527	Supervisión Obras	de	0184880 SUPERVISION CONSTRUCCION DEL PUENTE HUALLAGA Y ACCESOS REGION SAN MARTIN	4588	750.0	Metro	11/nov/19	10/nov/23		Supervisión					-		2,700,000		-	
				2250860 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 3S: CUSCO - ABRA LA RAYA, RUTA 28F: URUBAMBA - CACHIMAYO / PE-34G:EL DESCANSO - SICUANI											-		4,474,902	2,759,847	62		
				12 PUENTES, PE-3S:CUSCO - LA RAYA / PE-28F:URUBAMBA - CACHIMAYO / PE-34G:EL DESCANSO - SICUANI												-		4,474,902	2,759,847	62	
0545	2201	Supervisión Obras	de	0232990 SUPERVISION DEL REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA : 3S CUSCO - ABRA LA RAYA, RUTA 28F URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO, RUTA 3;MULTIDISTRITAL,URUBAMBA,CUSCO	285117	516.0	Metro	01/mar/18	30/nov/19		Supervisión					-		4,474,902	2,759,847	62	
				2252788 REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 13+663 - KM. 91+230, CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 13+663 - KM. 91+230, CHICAMA - SAUSAL - CASCAS KM. 46+869 - 58+054 REGION CAJAMARCA											-		1,983,233	1,983,233		-	
				14 PUENTES, PE-08: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA / PE-1NF: CHICAMA - SAUSAL - CASCAS												-		1,983,233	1,983,233		-
0211	2203	Supervisión Obras	de	0211069 SUPERVISION DEL REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 13+663 - KM. 91+230, CHICAMA - SAUSAL - CASCAS KM. 46+869 - 58+054 REGION CAJAMARCA	294315	580.0	Metro	08/nov/19	29/ago/21		Supervisión					-	1,983,233	1,983,233		-	
				2270698 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 97+580 - KM. 173+967											-		1,279,988	2,559,976	1,905,162	74	
				12 PUENTES, PE-8N: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA (KM. 97+580 - KM. 173+967)												-		1,279,988	2,559,976	1,905,162	74
0219	2209	Supervisión Obras	de	0219459 SUPERVISION DEL REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL: CIUDAD DE DIOS-CAJAMARCA KM. 97+580 - KM. 173+967, MULTIDISTRITAL,CAJABAMBA,CAJAMARCA	296278	335.0	Metro	22/may/19	30/jun/20		Supervisión					-	1,279,988	2,559,976	1,905,162	74	
				2273346 REEMPLAZO DE 08 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE - 1NJ: LAMBAYEQUE - OLMOS											-		3,450,792	1,050,000		-	
				8 PUENTES, PE-1NJ: LAMBAYEQUE - OLMOS												-		3,450,792	1,050,000		-
0221	2217	Supervisión Obras	de	0186519 SUPERVISION REEMPLAZO DE 08 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE - 1NJ: LAMBAYEQUE - OLMOS REGION LAMBAYEQUE	303303	176.0	Metro	06/abr/20	02/mar/21		Supervisión					-	3,450,792	1,050,000		-	
				2283964 REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA - REPARTICIÓN DE LOS CERILLOS - EL POZO / PE-38 TACNA - TARATA											-		3,400,000	989,608	29		
				16 PUENTES, PE-1S: ICA - LA REPARTICIÓN / PE-1SD: LOS CERILLOS - EL POZO / PE-38 TACNA - TARATA												-		3,400,000	989,608	29	

Anexo 6: Avance del POI 2019 al III Trimestre según fase de la infraestructura

3430				Meta Global								Avance de la Meta Fisica			Avance Total		Presupuesto S/		Gasto		
SECF UN	PFIS	ETAPA		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Sep	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Logrado 2019 Ene - Sep	Logrado (%) 2019 Ene - Sep	PIA	PIM	Devengado Ene Sep	% 2019	
0548	2215	Supervisión de Obras		0186521 SUPERVISION REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 15: TRAMO ICA - DV. QUILCA - REPARTICION, RUTA 15D: TRAMO LOS CERILLOS - ISLAY - MOLLENDILO - EL POZO, RUTA PE 38: TRAMO TACNA - TARATA	303240	844.9	Metro	15/ene/20	06/sep/23		Supervisión					-		3,400,000	989,608	29	
				2305757 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PUENTE QUIROZ												-		2,462,830	1,596,138	65	
				12 PUENTES, PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PTE. QUIROZ												-		2,462,830	1,596,138	65	
0551	2207	Supervisión de Obras		0185263 SUPERVISION REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PUENTE QUIROZ REGION ANCASH	292899	312.0	Metro	16/may/19	08/mar/20		Supervisión					-		2,462,830	1,596,138	65	
				2305758 REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA PE-22B: DV. TARMA - PTE. REITHER, RUTA PE-5S: PTE. R												-		2,323,324	320,692	14	
				17 PUENTES, PE-22B: TARMA - REITHER / PE-5S: REITHER - SATIPO / PE-3SB: STUART - HUAYUCACHI												-		2,323,324	320,692	14	
0553	2205	Supervisión de Obras		0185267 SUPERVISION REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA PE-22B: DV. TARMA - PTE. REITHER, RUTA PE-5S: PTE. REITHER - DV. SATIPO, RUTA PE-3S B: PTE. STUART - CHUPURO - HUAYUCACHI REGION JUNIN	290964	363.0	Metro	17/jun/19	10/abr/21		Supervisión					-		2,323,324	320,692	14	
				GESTION ESTRATEGICA									168.000	177.000		62				-	
				Gestión									168.000	177.000		62				-	
				GL_310 OPERACION INSTITUCIONAL									168.000	177.000		62				-	
				GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA									168.000	177.000		62				-	
	1793	Gestion Administrativa		233157 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SUPERVISIÓN Y CALIDAD DE LA RED VIAL NACIONAL		3,010.0	Informe	02/ene/17	31/dic/21	555.000	Informe	168.000	177.000		345.000	62				-	
				20.23.1 SUBDIRECCION DE CONSERVACION									16,195.605	15,527.775	15,844.251	89	1,468,300,657	1,460,464,166	1,001,958,314	69	
				ACTIVIDADES Y OBRAS PUBLICAS									16,195.605	15,527.775	15,844.251	89	1,468,300,657	1,460,464,166	1,001,958,314	69	
				OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CO									132.879	172.029	231.267	80	278,675,146	315,030,557	237,573,710	75	
				Mejoramiento con Soluciones Basicas									132.879	172.029	231.267	80	278,675,146	315,030,557	237,573,710	75	
				2201098 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. CHAGLLA - POZUZO - OXAPAMPA Y EMP. 18B - RIO CODO - CODO DE POZUZO - EMP. PE - 5NA										2.500	26.419		142	11,283,551	11,170,272	7,996,065	72
				PTE. RANCHO - MONOPAMPA / OXAPAMPA - POZUZO - PUERTO INCA										2.500	26.419		142	11,283,551	11,170,272	7,996,065	72
0190	1565	Obras		0165567 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-18A(PUENTE RANCHO) - PANAO - CHAGLLA - POZUZO - OXAMPAMPA Y EMPALME PE-18B - RIO CODO - CODO DE POZUZO - EMP. PE - 5NA (PUERTO INCA)	303049	242.2	Kilometro	10/mar/17	02/mar/20	20.360	Kilometro		2.500	26.419	28.919	142	11,283,551	11,170,272	7,996,065	72	
				2201099 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE-LUNAHUANA-DV. YAUYOS-RONCHAS-CHUPACA-HUANCAYO-DV. PAMPAS POR NIVELES D									28.557	7.461		100	29,000,000	25,793,742	25,793,741	100	
				CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYOS - CHUPACA - HUANCAYO - DV. PAMPAS									28.557	7.461		100	29,000,000	25,793,742	25,793,741	100	
0192	1558	Obras		0165560 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYOS - RONCHA - CHUPACA - HUANCAYO - DV. PAMPAS	279059	149.4	Kilometro	10/mar/17	18/jul/19	36.017	Kilometro	28.557	7.461		36.018	100	29,000,000	25,793,742	25,793,741	100	
				2266061 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS (EMP. PE-3S) - PAMPACHIRI - NEGROMAYO (EMPALME PE-30A) POR NIVELES DE S									4.887	15.000	36.000		110	3,521,623	13,979,992	13,753,687	98
				ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO									4.887	15.000	36.000		110	3,521,623	13,979,992	13,753,687	98
0215	1401	Obras		0165568 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (ANDAHUAYLAS) - PAMPACHIRI - EMP. PE-30A (NEGROMAYO)	316989	158.1	Kilometro	10/nov/16	22/dic/20	50.887	Kilometro	4.887	15.000	36.000	55.887	110	3,521,623	13,979,992	13,753,687	98	
				2267190 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. AR-105 (ACOY) -ANDAMAYO - VIRACO - DV. MACHAHUAY - ANDAGUA - AYO - HUAMBO - C												-		438,552		-	
				ACOY - ANDAMAYO - AYO - CHIVAY - VIZCACHANE - PATAHUASI												-		438,552		-	

Anexo 6: Avance del POI 2019 al III Trimestre según fase de la infraestructura

3430			Meta Global								Avance de la Meta Fisica			Avance Total		Presupuesto S/		Gasto	
SECF UN	PFIS	ETAPA	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Sep	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Logrado 2019 Ene - Sep	Logrado (%) 2019 Ene - Sep	PIA	PIM	Devengado Ene Sep	% 2019
0631	1649	Obras	0152386 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. AR-105(ACOY)-ANDAMAYO-VIRACO-DV. MACHAHUAY-ANDAGUA-AYO-HUAMBO-CABANA CONDE-CHIVAY-VIZCACHANE-EMP. PE-34A (DV. VIZCACHANE)	317240	215.0	Kilometro	02/oct/17	30/nov/18		Kilometro					-		438,552		-
			2269109 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE - 34B (ROSARIO) - CARLOS GUTIERREZ - CRUCERO - QUISCUPUNCO - ORIENTAL - ANANEA												-	3,570,225	4,382,418		-
			ROSARIO - DV PUTINA - COASIA												-	3,570,225	4,382,418		-
0216	1646	Obras	0117258 MEJORAMIENTO CARRETERA EMP. PE-34B (ROSARIO) -CARLOS GUTIERREZ-CRUCERO-QUISCUPUNCO-BALTIMORE-ANANEA-COJATA-VILQUE CHICO-EMP PE-34I (COASIA)	318981	186.3	Kilometro	10/mar/17	30/oct/19		Kilometro					-	3,570,225	4,382,418		-
			2275904 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUTERVO-SOCOTA-SAN ANDRES-SANTO TOMAS-PIMPINGOS-CUYCA POR NIVELES DE SERVICIO								2.000	17.000		76	23,000,000	16,306,967	4,765,367	29	
			CUTERVO - SOCOTA - SAN ANDRÉS - SANTO TOMAS - PIMPINGOS - CUYCA								2.000	17.000		76	23,000,000	16,306,967	4,765,367	29	
0222	1705	Obras	0152382 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUTERVO - SOCOTA - SAN ANDRES - SANTO TOMAS - PIMPINGOS - CUYCA	320166	134.2	Kilometro	10/mar/17	25/nov/20	25.000	Kilometro		2.000	17.000	19.000	76	23,000,000	16,306,967	4,765,367	29
			2278195 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1S (DV. APLAO) - CORIRE - APLAO - CHUQUIBAMBA - ARMA - COTAHUASI - CHARCANA -								44.577	92.289	67.268	100	54,000,000	96,258,706	96,258,705	100	
			DV. APLAO - CHUQUIBAMBA - COTAHUASI - PAUSA - MARÁN								44.577	92.289	67.268	100	54,000,000	96,258,706	96,258,705	100	
0224	1664	Obras	0152389 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1S (DV. APLAO)-CORIRE-APLAO-CHUQUIBAMBA-ARMA-COTAHUASI-CHARCANA-ACCOPAMPA-DV.SAYLA-PAMPACHACRA-USHUA-OYOLO-DV. SEQUELLO-MARCABAMBA-EMP-PE-32C (PAUSA) -MARAN	323078	326.0	Kilometro	25/ago/17	16/nov/19	204.134	Kilometro	44.577	92.289	67.268	204.134	100	54,000,000	96,258,706	96,258,705	100
			2279767 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-04B - SONDOR - SOCHABAMBA - VADO GRANDE, POR NIVELES DE SERVICIO											-	1,202,372	320,380	10,343	3	
			HUALAPAMPA - HUANCABAMBA - SOCCHABAMBA - VADO GRANDE											-	1,202,372	320,380	10,343	3	
0226	2049	Obras	0152387 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-04B - SONDOR - SOCCHABAMBA - VADO GRANDE	323795	184.0	Kilometro	03/ene/17	20/nov/18		Kilometro					-	1,202,372	320,380	10,343	3
			2284485 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (DV. ABANCAY) - CHUQUIBAMBILLA - DV. CHALLHUAHUACHO - SANTO TOMAS - VELI								1.503	16.061		100	19,069,829	6,439,313	6,412,672	100	
			DV. ABANCAY - CHUQUIBAMBILLA - YAURI - DV. AYAVIRI								1.503	16.061		100	19,069,829	6,439,313	6,412,672	100	
0230	2051	Obras	0165569 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (DV. ABANCAY) - CHUQUIBAMBILLA - DV. CHALHUAHUACHO - SANTO TOMAS - VELILLE - YAURI - HECTOR TEJADA - EMP. PE-3S (AYAVIRI)	326161	324.8	Kilometro	01/oct/16	30/sep/19	17.565	Kilometro		1.503	16.061	17.564	100	19,069,829	6,439,313	6,412,672	100
			2285730 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE - 3S (MOLLEPUQUIO) - CHINCHAYPUJIO - COTABAMBAS - TAMBOBAMBA - CHALHUAHUACHO											-	3,992,289	12,762,959	6,762,874	53	
			MOLLEPUQUIO - CHINCHAYPUJIO - TAMBOBAMBA - CHALHUAHUACHO											-	3,992,289	12,762,959	6,762,874	53	
0232	1594	Obras	0189533 MEJORAMIENTO DEL EMP. PE-3S (MOLLEPUQUIO)- CHINCHAYPUJIO- COTABAMBAS-TAMBOBAMBA- CHALHUAHUACHO REGION APURIMAC	327818	202.2	Kilometro	04/ene/17	20/nov/19		Kilometro					-	3,992,289	12,762,959	6,762,874	53
			2287191 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3N (LAGUNA SAUSACOCOA) - PUENTE PALLAR - CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUA											-	42,000,000	18,007,515		-	
			SAUSACOCOA - PTE. HUACRACHUCO / TAYABAMBA - SIHUAS / CALEMAR - PTE PALLAR											-	42,000,000	18,007,515		-	
0234	1643	Obras	0189528 MEJORAMIENTO DEL EMP. PE 3N (LAGUNA SAUSACOCOA) - PUENTE PALLAR CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO Y LOS RAMALES PUENTE PALLAR CALEMAR Y TAYABAMBA QUICHES EMP. PE-12A (DV. SIHUAS) REGION LA LIBERTAD	329042	361.5	Kilometro	01/sep/17	23/nov/20		Kilometro					-	42,000,000	18,007,515		-
			2289685 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (HUAYLLAPAMPA) - LA QUINUA - SAN FRANCISCO - PUERTO ENE - TZOMAVENI - CUBA											-	13,175,844	5,186,457		-	
			HUAYLLAPAMPA - SAN FRANCISCO - CUBANTIA / SELVA DE ORO - ALTO ANAPATI											-	13,175,844	5,186,457		-	

Anexo 6: Avance del POI 2019 al III Trimestre según fase de la infraestructura

3430			Meta Global								Avance de la Meta Fisica			Avance Total		Presupuesto S/		Gasto		
SECF UN	PFIS	ETAPA	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Sep	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Logrado 2019 Ene - Sep	Logrado (%) 2019 Ene - Sep	PIA	PIM	Devengado Ene Sep	% 2019	
0236	1658	Obras	0152390 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (HUAYLLAPAMPA)-LA QUINUA-SAN FRANCISCO-PUERTO ENETZOMAVENI-CUBANTIA Y RAMAL PUENTE ALTO ANAPATI-BOCA SONORO-PUNTA DE CARRETERA	331273	140.0	Kilometro	10/oct/17	03/dic/20		Kilometro					-	13,175,844	5,186,457		-	
			2302584 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N - PAMPLONA - SAN JOSE - CAJATAMBO - EMP. PE - 18, POR NIVELES DE SERVICIO								11.560	14.600	25.363		112	2,930,268	19,180,624	14,597,314	76	
			EMP. PE-1N - PAMPLONA - CAJATAMBO - EMP. PE-18 (DV. OYON)								11.560	14.600	25.363		112	2,930,268	19,180,624	14,597,314	76	
0248	1661	Obras	0136328 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N-PAMPLONA-SAN JOSE-CAJATAMBO-EMP PE-18 POR NIVELES DE SERVICIO	341735	141.7	Kilometro	15/mar/17	30/nov/20	46.160	Kilometro	11.560	14.600	25.363	51.523	112	2,930,268	19,180,624	14,597,314	76	
			2308856 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULIACA - PUTINA - ORIENTAL - SANDIA - SAN IGNACIO - PUNTA DE CARRETERA Y DV. PUTINA - M								6.259		19.596		152	18,907,765	17,887,768	5,849,286	33	
			JULIACA - PUTINA - SANDIA / HUANCANE - MOHO - FRONTERA CON BOLIVIA								6.259		19.596		152	18,907,765	17,887,768	5,849,286	33	
0262	1655	Obras	0152395 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULIACA-PUTINA-ORIENTAL-SANDIA-SAN IGNACIO-PUNTA DE CARRETERA Y DV. PUTINA-MOHO-CONIMA-MILILAYA-FRONTERA CON BOLIVIA Y DV. MILILAYA-TILALI-FRONTERA CON BOLIVIA	335745	116.8	Kilometro	04/jul/17	30/nov/20	17.000	Kilometro	6.259		19.596	25.855	152	18,907,765	17,887,768	5,849,286	33	
			2309493 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA - HUARAZ - HUARI - HUACAYBAMBA - JIRCAN - TINGO MARIA - MONZON - EMP. PE-18A (T								36.039	34.027	22.261		102	12,276,079	34,561,048	32,375,344	94	
			CASMA - HUARAZ - HUARI - HUACAYBAMBA - JIRCAN - TINGO MARIA								36.039	34.027	22.261		102	12,276,079	34,561,048	32,375,344	94	
0264	1652	Obras	0152381 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA-HUARAZ - HUARI - HUACAYBAMBA - JIRCAN - TINGO MARIA - MONZON - EMP. PE-18A (TINGO MARIA)	347874	269.9	Kilometro	15/ene/18	16/dic/20	90.542	Kilometro	36.039	34.027	22.261	92.326	102	12,276,079	34,561,048	32,375,344	94	
			2323377 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3N (LA CIMA) - CONOCANCHA - EMP. PE-22 (CHINCHAN) POR NIVELES DE SERVICIOS												-	6,805,190	7,036,114	5,017,469	71	
			LA CIMA - CONOCANCHA - CHINCHAN												-	6,805,190	7,036,114	5,017,469	71	
0267	2307	Obras	0160612 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP PE-3N (LA CIMA)-CONOCANCHA-EMP PE-22 (CHINCHAN) REGION JUNIN	360272	76.6	Kilometro	25/oct/17	18/abr/20		Kilometro					-	6,805,190	7,036,114	5,017,469	71	
			2333078 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N (DV. TAMBOGRANDE)-TAMBOGRANDE- CHULUCANAS-PACAIPAMPA-EMP. PE-3N (CU												-	19,940,111	11,886,549	8,206,713	69	
			TAMBOGRANDE - CURILCAS / CINCUENTA - CHULUCANAS / PTE. CARRASQUILLO - MORROPON												-	19,940,111	11,886,549	8,206,713	69	
0271	2176	Obras	0160553 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP PE-1N L (DV TAMBOGRANDE)-TAMBOGRANDE-CHULUCANAS-PACAIPAMPA-EMP PE-3N(CURILCAS),EMP PE-1N J(EL CINCUENTA) EMP PE-1N R(CHULUCANAS) Y EMP PE-02 A(DV. PTE. CARRASQUILLO)-PTE. CARRASQUILLO-EMP PE-1N R, REGION PIURA	372371	115.3	Kilometro	28/oct/17	11/dic/20		Kilometro					-	19,940,111	11,886,549	8,206,713	69	
			2341241 MEJORAMIENTO DE LAS CARRETERAS DE PRO REGION PUNO, POR NIVELES DE SERVICIO												-		870,567		870,556	100
			PRO REGIÓN PUNO, TR 1 (Macusani/ Ahasiri / Usicayos / Phara / Patambuco / Masiapo)												-		558,167		558,166	100
0825	1878	Obras	0224707 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRO REGION PUNO PAQUETE 1	379981	378.5	Kilometro	04/nov/19	22/abr/22		Kilometro					-		558,167		558,166	100
			PRO REGIÓN PUNO, TR 3 (Ocuvi / Palca / Arapa)												-		312,400		312,390	100
0793	2959	Obras	0224709 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRO REGION PUNO PAQUETE 3	379981	260.3	Kilometro	06/ene/20	21/jun/22		Kilometro					-		312,400		312,390	100
			2392866 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MOLINOPAMPA - PTE. HUAROCHIRI - PASACANCHA - ANDAYMAYO - POMABAMBA - PISCOBAMBA								0.100				67	411,290	786,170	786,169	100	
			DV PASACANCHA - POMABAMBA - PISCOBAMBA - SAN LUIS - HUARI								0.100				67	411,290	786,170	786,169	100	

Anexo 6: Avance del POI 2019 al III Trimestre según fase de la infraestructura

3430		Meta Global																	
SECF UN	PFIS	ETAPA	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Sep	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Logrado 2019 Ene - Sep	Logrado (%) 2019 Ene - Sep	Presupuesto S/		Gasto	
																PIA	PIM	Devengado Ene Sep	% 2019
0021	3014	Estudio de Perfil	0187275 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MOLINOPAMPA - PTE. HUAROCHIRI - PASACANCHA - ANDAMAYO - POMABAMBA - PISCOBAMBA - SAN LUIS EMP PE 14B REGION ANCASH		206.8	Kilometro	20/may/17	29/mar/19	0.150	Estudio	0.100			0.100	67	411,290	786,170	786,169	100
			2392901 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-5N (CORRAL QUEMADO)-CUMBA-DV. YAMON-LONYA GRANDE-CAMPO REDONDO-OCALI								0.050				14	470,420	91,186	91,185	100
			CORRAL QUEMADO - DV. LUYA / CHACHAPOYAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA - LA CALZADA								0.050				14	470,420	91,186	91,185	100
0019	2397	Estudio de Perfil	0181736 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-5N (CORRAL QUEMADO) - CUMBA - DV. YAMON - LONYA GRANDE - CAMPO REDONDO - OCALI - PROVIDENCIA - COHECHAN - LONYA CHICO- EMP. AM - 108 (DV. LUYA) Y CHACHAPOYAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA - SELVA ALEGRE - SORITOR -EMP.		522.0	Kilometro	27/abr/17	16/ene/19	0.350	Estudio	0.050			0.050	14	470,420	91,186	91,185	100
			2393145 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAMAYA (DV. OLMOS) - JAEN - SAN IGNACIO - PUENTE INTEGRACION (FRONTERA CON ECUADOR)								0.450	0.050			100	470,896	3,722,028	1,130,150	30
			CHAMAYA - PTE. INTEGRACION / SONDOR - TAMBORAPA / CANCHAQUE - HUANCABAMBA								0.450	0.050			100	470,896	3,722,028	1,130,150	30
0018	2388	Estudio de Perfil	0179535 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAMAYA (DV. OLMOS) - JAEN - SAN IGNACIO PUENTE INTEGRACION (FRONTERA CON ECUADOR) / SONDOR - TABACONAS - DV. SAN JOSE DEL ALTO - TAMBORAPA (EMP. PE-5N) / CANCHAQUE - HUANCABAMBA POR NIVELES DE SERVICIO REGION CAJAMARCA		127.8	Kilometro	21/ago/17	16/abr/19	0.500	Estudio	0.450	0.050		0.500	100	470,896	3,722,028	1,130,150	30
			CU_2390909 MEJORAMIENTO CARRETERA EMP. PE-1S (CHINCHA) PLAZA ARMAS - PLAZA PATA Y PUENTE LOS MAESTROS - LOS MOLINOS - HU									0.250			83	689,488	452,400	452,400	100
			PTE. LOS MAESTROS - HUAYTARA / CHINCHA ALTA - LACHOCC / MAL PASO - PISCO - PUERTO SAN MARTIN									0.250			83	689,488	452,400	452,400	100
0043	2479	Estudio de Perfil	0232986 MEJORAMIENTO EMP. PE-1S PTE. LOS MAESTROS-PARCONA-TAMBILLO-EMP. PE-28 A HUAYTARA/EMP. PE-1S CHINCHA ALTA-PTE.HUACHINGA-EMP. PE-28D LACHOCC/EMP. PE-1S PARACAS-PTO. SAN MARTIN/EMP. PE-1SE MALPASO-SAN CLEM;MULTIDISTRITAL,PISCO,ICA		425.0	Kilometro	15/nov/18	10/jun/20	0.300	Estudio		0.250		0.250	83	689,488	452,400	452,400	100
			CU_2392940 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAUCA (EMP. PE-1S) - SAN JUAN - CORACORA (EMP. PE-32) / CHALA (EMP. PE-1S) - CORACORA									0.250			83	1,378,990	534,798	534,797	100
			YAUCA - CORACORA / CHALA - ULLACASA - PUQUIO / ULLACCASA - PAUSA									0.250			83	1,378,990	534,798	534,797	100
0034	2248	Estudio de Perfil	0212576 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAUCA (EMP. PE-1S) - SAN JUAN - CORA CORA (EMP. PE-32) / CHALA (EMP. PE-1S) - CORA CORA - PUQUIO (EMP. PE-30A) / ULLACCASA (EMP. PE-32) - QUICATA - PAUSA (EMP. PE - 1SL) REGION AYACUCHO		501.0	Kilometro	05/may/18	25/mar/20	0.300	Estudio			0.250	0.250	83	1,378,990	534,798	534,797	100
			CU_2393048 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-28A (PAMPANO) - TICRAPO - CASTROVIRREYNA - SANTA INÉS - PLAZAPATA - HUANC									0.250			33	1,126,980	482,992	482,991	100
			PAMPANO - SANTA INÉS - IZCUCHACA / RUMICHACA - SANTA INÉS / TOYOC - CASTROVIRREYNA									0.250			33	1,126,980	482,992	482,991	100
0033	2254	Estudio de Perfil	0212182 MEJORAMIENTO EMP. PE-28A(PAMPANO)-TICRAPO- CASTROVIRREYNA-SANTA INES-PLAZAPATA- HUANCANELICA-EMP. PE-3S(IZCUCHACA)/EMP. 28A(RUMICHACA)- EMP. (SANTA INES)/EMP. PE-26(TOYOC)- HUACHOS-PAURANGA-MOLLEPAMPA- COCAS-EMP. 28D(CASTROVIRREYNA)NIV SERV. HUANCANELICA		424.0	Kilometro	20/abr/18	15/sep/20	0.750	Estudio		0.250		0.250	33	1,126,980	482,992	482,991	100

Anexo 6: Avance del POI 2019 al III Trimestre según fase de la infraestructura

3430			Meta Global								Avance de la Meta Fisica			Avance Total		Presupuesto S/		Gasto	
SECF UN	PFIS	ETAPA	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Sep	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Logrado 2019 Ene - Sep	Logrado (%) 2019 Ene - Sep	PIA	PIM	Devengado Ene Sep	% 2019
			CU_2393110 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAJAMARCA - CELENDIN - CHACHAPOYAS / DV. CHACHAPOYAS - CHACHAPOYAS / EMP. PE-3									0.250			42	865,256	432,001	432,000	100
			CAJAMARCA - CHACHAPOYAS / DV. CACLIC - PTE. INGENIO / DV. YANACANCHILLA ALTA - BAMBAMARCA									0.250			42	865,256	432,001	432,000	100
0037	2242	Estudio de Perfil	0224692 MEJORAMIENTO DE CARRETERA CAJAMARCA-CELENDIN-CHACHAPOYAS/DV CHACHAPOYAS-CHACHAPOYAS/EMP PE-3N(DV YANACANCHILLA ALTA)-LLAUCAN-EMP PE-3N(BAMBAMARCA)/EMP PE-3N(CHOTA)-EMP PE-3N(CUTERVO)/EMP PE-3N-SANTA CRUZ-PTE CUMBIL(EMP PE-06A)/OYOTUN-BOLIVAR		423.0	Kilometro	25/jun/18	19/mar/20	0.600	Estudio		0.250		0.250	42	865,256	432,001	432,000	100
			CU_2393167 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ROSARIO - SIVIA - CANAYRE Y SAN FRANCISCO - SANTA ROSA - SAN MIGUEL - TAMBO / CANA									0.250			63	655,082	426,926	426,925	100
			ROSARIO - SIVIA - CANAYRE / SAN FRANCISCO - SANTA ROSA - SAN MIGUEL									0.250			63	655,082	426,926	426,925	100
0041	2461	Estudio de Perfil	0232984 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-28 B (L.D. CUSCO EN SAN FRANCISCO) - SANTA ROSA-SAN MIGUEL- TAMBO/ EMP. PE-28B (ROSARIO) - CANAYRE - UNION MANTARO- CENTRO TZOMAVENI POR NIVELES DE SERVICIO ;MULTIDISTRITAL,LA MAR,AYACUCHO		302.0	Kilometro	14/ago/18	13/ago/20	0.400	Estudio		0.250		0.250	63	655,082	426,926	426,925	100
			CU_2393211 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE 3S (ABRA TOCTO) - QUEROBAMBA - PUQUIO									0.250	0.250		200	532,248	593,520	593,520	100
			EMP. PE-3S (ABRA TOCCTO) - QUEROBAMBA - PUQUIO									0.250	0.250		200	532,248	593,520	593,520	100
0011	2246	Estudio de Perfil	0165566 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE 3S (ABRA TOCTO) - QUEROBAMBA - PUQUIO		340.0	Kilometro	10/sep/18	30/dic/19	0.250	Estudio		0.250	0.250	0.500	200	532,248	593,520	593,520	100
			CU_2393286 MEJORAMIENTO CARRETERA URCOS -PUCARÁ/ YAURI - EMP. PE 34F / YAURI - SAN GENARO- EL DESCANSO / EL DESCANSO - SICU										0.250		125	568,105	366,016	366,015	100
			DV. URCOS - SICUANI / EL DESCANSO - SICUANI / SAN GENARO - COMBAPATA / DV. SICUANI - PHINAYA										0.250		125	568,105	366,016	366,015	100
0053	2792	Estudio de Perfil	0235172 MEJORAMIENTO DE CARRETERA EMP PE-30C(DV URCOS)-EMP PE-34G(SICUANI)/EMP PE-34F(EL DESCANSO)-EMP PE-3S(SICUANI)/SAN GENARO-EL DESCANSO-YANAOCA-EMP PE-3S(COMBAPATA)/EMP PE-3S(DV SICUANI)-PHINAYA POR NIVELES DE SERVICIO;MULTIDISTRITAL;ESPINAR;CUSCO		420.0	Kilometro	01/nov/18	27/oct/20	0.200	Estudio			0.250	0.250	125	568,105	366,016	366,015	100
			CU_2393337 MEJORAMIENTO CARRETERA DV. POMABAMBA - SIHUAS - HUACRACHUCO - SAN PEDRO DE CHONTA - UCHIZA - EMP. PE-5N												-	481,476	286,693		-
			DV. POMABAMBA - SIHUAS - HUACRACHUCO - SAN PEDRO DE CHONTA - UCHIZA - EMP. PE-5N												-	481,476	286,693		-
0039	2454	Estudio de Perfil	0224705 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS DV. POMABAMBA-SIHUAS-HUACRACHUCO-SAN PEDRO DE CHONTA-UCHIZA-EMP. PE-5N, MULTIPROV, ANCASH		269.0	Kilometro	28/jun/18	30/abr/20	0.350	Estudio					-	481,476	286,693		-
			CU_2393377 MEJORAMIENTO CARRETERA EMP. PE-1N (DV. PTE. MACARA) - DV. TAMBO GRANDE - PTE. LAS LOMAS - LAS LOMAS - DV. SUYO -									0.500	0.050		110	373,470	850,200	850,200	100
			EMP. PE-1N - PTE. MACARÁ / SAJINO - SOCCHABAMBA / MIRAFLORES - TAMBOGRANDE - 21									0.500	0.050		110	373,470	850,200	850,200	100
0028	2440	Estudio de Perfil	0209712 MEJORAMIENTO DE LA CARRTERA EMP. PE-1N (DV. PTE. MACARA) - DV. TAMBO GRANDE - PTE. LAS LOMAS - LAS LOMAS - DV. SUYO - PTE. SUYO - DV. SURPAMPA (PE-1N M) - DV. LA TINA (PE-1N M) - PTE. MACARA (FRONTERA CON ECUADOR) / EMP. PE-1N L (DV. SURPAMPA) - CHIR		148.0	Kilometro	06/ago/18	30/nov/19	0.500	Estudio		0.500	0.050	0.550	110	373,470	850,200	850,200	100
			CU_2393409 MEJORAMIENTO CARRETERA IMPERIAL - PAMPAS - CHURCAMP - MAYOCC / AYACUCHO - TAMBILLO - EMP. PE- 3S (OCROS)												-	532,356	11,938		-
			DV. IMPERIAL - MAYOCC / LA MEJORADA - PTE. ALLCOMACHAY												-	532,356	11,938		-
0023	2250	Estudio de Perfil	0192858 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL - PAMPAS - CHURCAMP - MAYOCC REGION JUNIN		342.0	Kilometro	18/jun/18	08/may/20	0.450	Estudio					-	532,356	11,938		-

Anexo 6: Avance del POI 2019 al III Trimestre según fase de la infraestructura

3430			Meta Global								Avance de la Meta Fisica			Avance Total		Presupuesto S/		Gasto	
SECF UN	PFIS	ETAPA	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Sep	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Logrado 2019 Ene - Sep	Logrado (%) 2019 Ene - Sep	PIA	PIM	Devengado Ene Sep	% 2019
			CU_2393834 MEJORAMIENTO CARRETERA EMP. PE-1S (PALPA) - LLAUTA - HUANCASANCOS - DV. CARAPO - PAMPA CANGALLO - EMP. PE-32A												-	1,124,795	281,199		-
			PALPA - LLAUTA - HUANCASANCOS - DV. CARAPO - PAMPA CANGALLO - CHALCO												-	1,124,795	281,199		-
0045	2449	Estudio de Perfil	0232988 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALPA (EMP. PE-1S) - LLAUTA - HUANCA SANCOS - EMP. PE-32A (CHALCO) POR NIVELES DE SERVICIO;MULTIDISTRITAL,HUAMANGA,AYACUCHO		259.0	Kilometro	04/may/18	13/may/20	0.400	Estudio					-	1,124,795	281,199		-
			CU_2393863 MEJORAMIENTO CARRETERA EMP. PE-22 B (SAN RAMON) - VITOC - UCHUBAMBA - JULCAN - EMP. PE-3S (ATAURA) / EMP. PE-3S												-	427,016	338,441		-
			SAN RAMÓN - ATAURA / AEROPUERTO JAUJA - TARMA / PTE. STUART - HUANCAYO												-	427,016	338,441		-
0038	2006	Estudio de Perfil	0224700 MEJORAMIENTO DE CARRETERA EMP PE-22B(SAN RAMON)-VITOC-UCHUBAMBA-JULCAN-EMP PE-3S(ATAURA)/EMP PE-3S(DV AEROPUERTO JAUJA)-JAUJA-LOMOLARGO-HUARICOLCA-EMP PE-22B(TARMA)/EMP PE-3S(PTE STUART)-JAUJA-EMP PE-24A(CONCEPCION)-EMP PE-3SC(HUANCAYO), MULTIPROV, J		239.0	Kilometro	02/jul/18	22/may/20	0.400	Estudio					-	427,016	338,441		-
			CU_2393894 MEJORAMIENTO CARRETERA DV. IMATA - NEGRO MAYO / EMP. PE-34 A (DV. VIZCACHANE) - VIZCACHANE - PULPERA - NEGRO M.									0.250			71	717,970	699,512	699,512	100
			DV. CHIGUATA - SANTA LUCÍA - MAÑAZO / IMATA - HÉCTOR TEJADA / PASCANA - YAURI - SAN GENARO									0.250			71	717,970	699,512	699,512	100
0044	2793	Estudio de Perfil	0232987 MEJORAMIENTO EMP.PE34A DV.CHIGUATA-TOROYA-EMP.PE34A STA LUCIA/EMP.PE34C DV.STA LUCIA-EMP.PU122 MAÑAZO/EMP.PE34A IMATA-NEGROMAYO/DV.IMATA-OCORURO-EMP.PE3SG HECTOR TEJADA/NEGROMAYO-MARQUIRI-;MULTIDISTRITAL,QUISPICQANCHI,CUSCO		610.0	Kilometro	21/sep/18	15/mar/20	0.350	Estudio		0.250		0.250	71	717,970	699,512	699,512	100
			CU_2393943 MEJORAMIENTO CARRETERA CHICAMA - CASCAS - CONTUMAZA - CHILETE												-	657,120	34,240		-
			CHICAMA - CASCAS - CONTUMAZA - CHILETE												-	657,120	34,240		-
0029	2445	Estudio de Perfil	0209834 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHICAMA - CASCAS - CONTUMAZA - CHILETE POR NIVELES DE SERVICIO REGION CAJAMARCA		150.0	Kilometro	04/may/18	12/jul/20	0.500	Estudio					-	657,120	34,240		-
			CU_2393972 MEJORAMIENTO CARRETERA EMP. PE-1 S (MALA) - CALANGO - SAN JUAN DE TANTARACHE - CARHUAPAMPA - YURACMAYO - EM										0.250		50	603,995	251,249	201,248	80
			MALA - CALANGO - YURACMAYO - RIO BLANCO										0.250		50	603,995	251,249	201,248	80
0030	1806	Estudio de Perfil	0210198 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1S (I.V. MALA) - CALANGO - SAN JUAN DE TANTARACHE - CARHUAPAMPA - YURACMAYO - EMP. PE 22 (RIO BLANCO) POR NIVELES DE SERVICIO REGION LIMA		183.0	Kilometro	23/may/18	30/dic/19	0.500	Estudio			0.250	0.250	50	603,995	251,249	201,248	80
			CU_2394012 MEJORAMIENTO CARRETERA SANTA - CHUQUICARA - PUENTE HUAROCHIRI / DV. SIHUAS - CORONGO - TAUCA									0.250			50	879,075	431,899	431,898	100
			SANTA - CHUQUICARA / PTE. HUAROCHIRI - SHOREY / DV. PTE. HUAROCHIRI - TAUCA									0.250			50	879,075	431,899	431,898	100
0042	2468	Estudio de Perfil	0232985 MEJORAMIENTO DE CARRETERA EMP. PE-1N (SANTA)-VINZOS-EMP. PE-3N(CHUQUICARA)/EMP PE-3NA(PTE. HUAROCHIRI)-CHUQUICARA-CABANA-SHOREY(EMP.PE-10A)/EMP.PE-12A(DV.PTE.HUAROCHIRI)-LA PAMPA-EMP.PE-3N(TAUCA;MULTIDISTRITAL,SANTA,ANCASH		508.0	Kilometro	20/sep/18	30/jun/20	0.500	Estudio		0.250		0.250	50	879,075	431,899	431,898	100
			CU_2412970 MEJORAMIENTO CARRETERA: EMP. PE-1N (DV. PIMENTEL) PIMENTEL / EMP PE-1N (LARAN) CHONGOYAPE EMP PE-3N (COCHABA								0.150	0.100			83	606,800	563,796	501,152	89
			DV. PIMENTEL - PIMENTEL / LARÁN - COCHABAMBA - CHAMANA / CHOTA - CUTERVO / OYOTÚN - BOLÍVAR								0.150	0.100			83	606,800	563,796	501,152	89

Anexo 6: Avance del POI 2019 al III Trimestre según fase de la infraestructura

3430		Meta Global																	
SECF UN	PFIS	ETAPA	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Sep	U. Med.	Avance de la Meta Fisica			Avance Total		Presupuesto S/		Gasto	
											Trim1	Trim2	Trim3	Logrado 2019 Ene - Sep	Logrado (%) 2019 Ene - Sep	PIA	PIM	Devengado Ene Sep	% 2019
0046	3481	Estudio de Perfil	0232989 MEJORAMIENTO EMP. PE-1N DV PIMENTEL - PIMENTEL/EMP. PE1N LARAN-CHONGOYAPE-EMP PE3N COCHABAMBA/EMP PE06A PTE EL CUMBIL-STA CRUZ DE SUCCHABAMBA-EMP PE3N CHAMANA/EMP PE3N CHOTA-EMP PE3N CUTERVO/OYO;MULTIDISTRITAL,CHOTA,CA JAMARCA		402.0	Kilometro	14/oct/18	08/feb/20	0.300	Estudio	0.150	0.100		0.250	83	606,800	563,796	501,152	89
			IDEA_41109 MEJORAMIENTO CARRETERA EMP. PE28C (KIMBIRI) - KEPASHIATO - ECHARATI - QUILLABAMBA - EMP. PE-28 B (SANTA TERESA) -									0.250			100	427,172	431,279	431,279	100
			KIMBIRI - KEPASHIATO - QUILLABAMBA - SANTA TERESA - PTE. HIDROELÉCTRICA									0.250			100	427,172	431,279	431,279	100
0542	2795	Estudio de Perfil	0232993 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE28C (KIMBIRI)-KEPASHIATO - DV ECHARATI - QUILLABAMBA - SANTA TERESA - PTE. HIDROELECTRICA MACHU PICHU POR NIVELES DE SERVICIO ;MULTIDISTRITAL,LA CONVENCION,CUSCO		352.0	Kilometro	10/oct/18	30/jul/20	0.250	Estudio		0.250		0.250	100		431,279	431,279	100
			IDEA_46572 MEJORAMIENTO EMP. PE-26 (HUANCAVELICA) - LIRCAY - SECCLLA - JULCAMARCA - EMP. PE-3S (LAGUNILLA) / EMP. PE-3S (AYACU								0.250		0.250		200		492,131	492,130	100
			HUANCAVELICA - LIRCAY - HUAYLLAPAMPA / AYACUCHO - TAMBILLO - DV. OCROS								0.250		0.250		200		492,131	492,130	100
0541	2472	Estudio de Perfil	0192857 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA - LIRCAY - EMP. PE-3S (HUALLAPAMPA) Y EMP. PE-3S (LA MEJORADA) - ACOBAMBA - EMP. PE 3S (PUENTE ALCOMACHAY) REGION HUANCAVELICA		192.0	Kilometro	09/ene/19	16/ene/20	0.250	Estudio	0.250		0.250	0.500	200		492,131	492,130	100
			MANTENIMIENTO VIAL								16,062.726	15,355.746	15,612.984		93	1,189,625,511	1,145,433,609	764,384,604	67
			Mantenimiento Periódico de Carreteras Pavimentadas								0.100	8.840	23.778		27	210,864,172	142,716,704	63,118,889	44
			GI_130 MANTENIMIENTO PERIODICO								0.100	8.840	23.778		27	210,864,172	142,716,704	63,118,889	44
			ABRA TOCTO ? SANTA MARIA DE CHICMO												-	10,805,595	4,118,130		-
0354	2833	Mantenimiento Periodico	0198024 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA DE CARRETERA ABRA TOCTO - SANTA MARIA DE CHICMO (CARRETERA LONGITUDINAL DE LA SIERRA TRAMO 4) REGION AYACUCHO		60.0	Kilometro	11/mar/20	04/mar/21		Kilometro					-	10,805,595	4,118,130		-
			AV. FAUCETT - MORALES DUAREZ - SANTA ROSA (PE-20B / PE-20I)												-	484,330	657,305		-
0356	3573	Mantenimiento Periodico	0224465 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LAS AVENIDAS: FAUCETT-MORALES DUAREZ-SANTA ROSA (RUTAS PE-20 B Y PE-20 I), REGION CALLAO		9.0	Kilometro	14/dic/20	19/dic/22		Kilometro					-	484,330	657,305		-
			CALLE LOS FERROLES, AV. CENTENARIO Y AV. MIGUEL GRAU												-		1,200,000		-
															-		1,200,000		-
0761	4056	Mantenimiento Periodico	0262254 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RVN PAVIMENTADA CALLE LOS FERROLES (KM 0+000 - KM 0+900), AV. CENTENARIO Y AV. MIGUEL GRAU (KM 1+820 - KM 3+120);MULTIDISTRITAL,CALLAO,CALLAO		3.5	Kilometro	16/dic/19	23/dic/20		Kilometro					-		1,200,000		-
			CARRETERA CHACHAPOYAS - MOLINOPAMPA - RODRIGUEZ DE MENDOZA - PUNTA CARRETERA												-		10,638,937	2,936,849	28
0500	3767	Mantenimiento Periodico	0252486 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA CHACHAPOYAS - MOLINOPAMPA - RODRIGUEZ DE MENDOZA - PUNTA DE CARRETERA; MULTIDISTRITAL; RODRIGUEZ DE MENDOZA; AMAZONAS		129.1	Kilometro	01/feb/19	30/may/20	51.000	Kilometro					-		10,638,937	2,936,849	28

Anexo 6: Avance del POI 2019 al III Trimestre según fase de la infraestructura

3430		Meta Global																	
SECF UN	PFIS	ETAPA	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Sep	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Logrado 2019 Ene - Sep	Logrado (%) 2019 Ene - Sep	Presupuesto S/		Gasto	
																PIA	PIM	Devengado Ene Sep	% 2019
			CARRETERA PICOTA - CASPIZAPA / TOCACHE - PORONGO												-	19,326,832	14,730,820	8,814,221	60
0369	3756	Mantenimiento Periodico	0239066 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA EMP. PE-18A (DV. TINGO MARIA) - AUCAYACU - NUEVO POGRESO - TOCACHE - JUANJUI - PICOTA - TARAPOTO; MULTIDISTRITAL; LEONCIO PRADO; HUANUCO		41.2	Kilometro	21/feb/19	27/jun/20	5.300	Kilometro					-	19,326,832	14,730,820	8,814,221	60
			COMBAPATA - SICUANI												-	7,013,102	4,091,500		-
0370	3696	Mantenimiento Periodico	0239067 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA URCOS - COMBAPATA - SICUANI / SICUANI DV. YAURI / HECTOR TEJADA - NEGRO MAYO - EMP. 34 A (DV. IMATA); MULTIDISTRITAL; QUISPICANCHI; CUSCO		84.4	Kilometro	09/mar/20	31/mar/21		Kilometro					-	7,013,102	4,091,500		-
			CUSCO - PISAC / URUBAMBA - CACHIMAYO / HUACARPAY - OLLANTAYTAMBO - ECHARATE												-	13,859,575	7,267,106		-
0358	3699	Mantenimiento Periodico	0238973 MANTENIMIENTO PERIODICO CUSCO - PISAC / URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO / HUACARPAY - OLLANTAYTAMBO - QUILLABAMBA - ECHARATE;MULTIDIST.;ANTA;CUSCO		95.7	Kilometro	07/abr/20	25/abr/21		Kilometro					-	13,859,575	7,267,106		-
			DV. MARCONA - DV. PTO LOMAS / TANAKA - PTO. INKA / DV. CHAPARRA - PTE. CHAPARRA									8.840	23.778		112	14,609,645	45,469,230	36,833,229	81
0365	3690	Mantenimiento Periodico	0239062 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA DV. MARCONA - DV. PUERTO LOMAS Y TANAKA - PUERTO INKA Y DV. CHAPARRA - PUENTE CHAPARRA; MULTIDISTRITAL; CARAVELI; AREQUIPA		75.8	Kilometro	01/feb/19	01/mar/20	29.000	Kilometro		8.840	23.778	32.618	112	14,609,645	45,469,230	36,833,229	81
			DV. QUILCA-MATARANI-ILO / EMP. PE-15-DV. BUENOS AIRES - EMP. PE-15D												-	9,482,023			-
0363	3705	Mantenimiento Periodico	0239059 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA DV. QUILCA-MATARANI-ILO/EMP.PE-15-DV. BUENOS AIRES - EMP. PE-15D; MULTIDISTRITAL; CAMANA; AREQUIPA		88.1	Kilometro	13/may/20	30/jun/21		Kilometro					-	9,482,023			-
			DV. SAN JUAN DE MARCONA- ATICO / GUADALUPE - NAZCA												-	11,890,472	3,890,472		-
0362	3703	Mantenimiento Periodico	0239058 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA DV. SAN JUAN DE MARCONA- ATICO / GUADALUPE - NAZCA; MULTIDISTRITAL; CARAVELI; AREQUIPA		90.4	Kilometro	08/may/20	07/jun/21		Kilometro					-	11,890,472	3,890,472		-
			EL CRUCE - BAPPO / OV. BAYOVAR - PIURA / PIURA - TAMBOGRANDE - EL 21 / DV LA TINA - EMP. PE-1NL												-	14,788,790			-
0359	3700	Mantenimiento Periodico	0239055 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA EMP. PE-1N (EL CRUCE) - BAPPO / OVALO BAYOVAR -PIURA / PIURA -LA OBRILLA-TAMBOGRANDE/ EL 21-TAMBOGRANDE-MACARA/DV LA TINA -EMP. PE-1NL; MULTIDISTRITAL; AYABACA; PIURA		97.6	Kilometro	08/abr/20	18/jun/21		Kilometro					-	14,788,790			-
			EMP. PE-20B (AV. MORALES DUAREZ) - AV. SANTA ROSA - EMP. CL - 100 (AV. COSTANERA)												-	12,947,456	13,059,937	4,650,287	36
0357	3689	Mantenimiento Periodico	0235847 MANTENIMIENTO PERIODICO EMP. PE-20B (AV. MORALES DUAREZ) - AV. SANTA ROSA - EMP. CL-100 (AV. COSTANERA), PROV. CONST. CALLAO-CALLAO, REGION CALLAO		4.0	Kilometro	06/dic/18	02/sep/19	4.046	Kilometro					-	12,947,456	13,059,937	4,650,287	36

Anexo 6: Avance del POI 2019 al III Trimestre según fase de la infraestructura

3430			Meta Global								Avance de la Meta Fisica			Avance Total		Presupuesto S/		Gasto		
SECF UN	PFIS	ETAPA		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Sep	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Logrado 2019 Ene - Sep	Logrado (%) 2019 Ene - Sep	PIA	PIM	Devengado Ene Sep	% 2019
				IZCUCHACA - HUANCVELICA											-		11,750,584	3,750,584		-
0361	3702	Mantenimiento Periodico		0239057 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA EMP PE 35- (ICUCHACA)-HUANCVELCIA-PLAZAPATA-CASTROVIRREYNA-TICRAPO- PAMPANO Y SANTA INES-PILPICHACA Y RUMICHACA; MULTIDISTRITAL; HUANCVELICA; HUANCVELICA		74.0	Kilometro	10/mar/20	07/jul/21		Kilometro				-		11,750,584	3,750,584		-
				PATIVILCA - CONOCOCHA - HUARAZ - MOLINOPAMPA / CHIUQUIAN - AQUIA											-		13,389,911			-
0371	3697	Mantenimiento Periodico		0239068 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA EMP. PE-1N (PATIVILCA) - CONOCOCHA - HUARAZ - CARAZ - MOLINOPAMPA Y EMP. PE-3NE - CHIUQUIAN - AQUIA - EMP. PE-3NE; MULTIDISTRITAL; BOLOGNESI; ANCASH		97.9	Kilometro	08/may/20	05/jun/21		Kilometro				-		13,389,911			-
				PTE ÑURO - MÁNCORA / CANCAS - PTE. VIEJO											-		13,769,687	28,000	28,000	100
0364	3698	Mantenimiento Periodico		0239060 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA SULLANA-TUMBES -PUENTE LA PAZ / OVALO ZARUMILLA- AGUAS VERDES/SULLANA- EL ALAMOR/SULLANA - TAMBOGRANDE; MULTIDISTRITAL; ZARUMILLA; TUMBES		87.5	Kilometro	16/mar/20	27/mar/21		Kilometro				-		13,769,687	28,000	28,000	100
				PUENTE PAUCARTAMBO - OXAPAMPA											-		12,729,799			-
0372	3704	Mantenimiento Periodico		0239097 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA EMP. PE-22A-PUENTE PAUCARTAMBO-VILLA RICA-PUERTO BERMUDEZ-VON HUMBOLT/PUENTE PAUCARTAMBO-OXAPAMPA/PTO. INCA-EMP. PE-5N/EMP. PE-5N-SAN JUAN DE CODO;MULTIDISTRITAL;LA MERCED;JUNIN		45.0	Kilometro	10/may/20	26/sep/20		Kilometro				-		12,729,799			-
				PUNO ? ILAVE - DESAGUADERO											-		12,490,472	4,608,230	28,000	1
0368	3694	Mantenimiento Periodico		0239065 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA PUNO - DESAGUADERO / CALAPUJA-PUCARA -SICUANI; MULTIDISTRITAL; CANCHIS; CUSCO		70.0	Kilometro	08/mar/20	26/abr/21		Kilometro				-		12,490,472	4,608,230	28,000	1
				QUEBRADA HONDA - HUANCAYO, SANTA FE - VALDIVIA Y YANANGO - PTE HERRERIA											-		13,189,911	13,184,333	1,827,282	14
0367	3843	Mantenimiento Periodico		0239064 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA DV. LAS VEGAS - TARMA - LA MERCED - SATIPO-MAZAMARI-PTO.OCOPA/JAUJA LOMO LARGO/PTE. STUAR-JAUJA-HUANCAYO; MULTIDISTRITAL; CHANCHAMAYO; JUNIN		45.8	Kilometro	21/jun/19	26/jul/21		Kilometro				-		13,189,911	13,184,333	1,827,282	14
				SAN CLEMENTE - AYACUCHO, TR.: RUMICHACA - ABRA YANABAMBA											-		12,440,472	178,887	178,887	100
0735	3701	Mantenimiento Periodico		0255132 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA PISCO - AYACUCHO; TRAMO SAN CLEMENTE (KM 1+580) - PTE CHOCLOCOCHA (KM 164+390); MULTIDISTRITAL - PISCO - ICA		73.4	Kilometro	20/mar/20	06/abr/21		Kilometro				-			178,887	178,887	100
				SANTA ROSA - AYAVIRI - PUCARA											-			25,000	12,500	50

Anexo 6: Avance del POI 2019 al III Trimestre según fase de la infraestructura

3430		Meta Global																	
SECF UN	PFIS	ETAPA	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Sep	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Logrado 2019 Ene - Sep	Logrado (%) 2019 Ene - Sep	Presupuesto S/		Gasto	
																PIA	PIM	Devengado Ene Sep	% 2019
0782	3852	Mantenimiento Periódico	0186518 MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA LA RAYA (KM 1148+000) - PUCARA (KM 1250+000) REGION PUNO		76.0	Kilometro	06/ene/20	31/ene/21		Kilometro					-		25,000	12,500	50
			SULLANA - DV. TAMBO GRANDE - PTE. MACARÁ (FRONTERA CON ECUADOR)								0.100				50		717,527		-
0521	2383	Estudio Mantenimiento Periódico	0169378 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RUTA PE-1NL TRAMO : EMP. PE-1N (DV. PTE. MACARA)-DV. TAMBO GRANDE-PTE. LAS LOMAS-LAS LOMAS-DV. SUYO-PTE. SUYO-DV. SURPAMPA (PE-1N M)-DV. LA TINA (PE-1N M)-PTE. MACARA (FRONTERA CON ECUADOR) REGION PIURA		120.0	Kilometro	11/may/16	30/mar/20	0.200	Estudio	0.100			0.100	50		717,527		-
			TR. SANTIAGO DE CHUCO - SHOREY (KM. 994+296 - KM. 1035+336)												-	5,895,516	15,100,706	7,809,634	52
0366	3692	Mantenimiento Periódico	0239063 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA SANTIAGO DE CHUCO - SHOREY; MULTIDISTRITAL; SANTIAGO DE CHUCO; LA LIBERTAD		41.0	Kilometro	04/jun/19	09/feb/20	32.000	Kilometro					-	5,895,516	15,100,706	7,809,634	52
			Por Niveles de Servicio								16,008.626	15,292.906	15,535.206		98	935,733,063	957,013,397	675,374,522	71
			GI_140 CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIOS								16,008.626	15,292.906	15,535.206		98	935,733,063	957,013,397	675,374,522	71
			ACOY - ANDAMAYO - AYO - CHIVAY - VIZCACHANE - PATAHUASI								389.810	389.810	389.810		100	23,273,780	24,400,565	16,788,395	69
0325	1650	Por niveles de servicio	0118973 CONSERVACION CARRETERA EMP. AR-105(ACOY)-ANDAMAYO-VIRACO-DV. MACHAHUAY-ANDAGUA-AYO-HUAMBO-CABANACONDE-CHIVAY-VIZCACHANE-EMP. PE-34A (DV. VIZCACHANE)		389.8	Kilometro	25/ene/16	23/ene/21	389.810	Kilometro	389.810	389.810	389.810	389.810	100	23,273,780	24,400,565	16,788,395	69
			ANDAHUAYLAS (EMP. PE-3S) - PAMPACHIRI - NEGROMAYO (EMP. PE 30A)								179.600	179.600	179.600		100	19,537,964	6,625,813	5,923,364	89
0300	1615	Por niveles de servicio	0111000 CONSERVACION DE CARRETERA ANDAHUAYLAS (EMPALME PE-3S)- PAMPACHIRI-NEGROMAYO (EMPALME PE-30A)		179.6	Kilometro	01/sep/16	30/ago/21	179.600	Kilometro	179.600	179.600	179.600	179.600	100	19,537,964	6,625,813	5,923,364	89
			AYACUCHO - ANDAHUAYLAS - PUENTE SAHUINTO								452.500	452.500			100	8,045,541	19,501,258	8,095,915	42
0282	1859	Por niveles de servicio	0053694 MANTENIMIENTO VIAL: AYACUCHO - ANDAHUAYLAS - PUENTE SAHUINTO		452.5	Kilometro	25/feb/15	23/jun/19	452.500	Kilometro	452.500	452.500		452.500	100	8,045,541	19,501,258	8,095,915	42
			AYACUCHO - OCROS / CHALCO - HUANCASANCOS - PALPA								341.000	341.000	327.380		100	30,565,558	34,807,479	33,153,443	95
0291	1365	Por niveles de servicio	0083924 CONSERVACION CARRETERA AYACUCHO - TAMBILLO - EMP. PE-3S (OCROS) Y EMP. PE-32 A (CHALCO) - PAMPA CANGALLO - CARAPO - HUANCA SANCOS-LLAUTA-PALPA		341.0	Kilometro	25/ene/13	19/ene/20	341.000	Kilometro	341.000	341.000	327.380	341.000	100	30,565,558	34,807,479	33,153,443	95
			CAJAMARCA-CELENDÍN-BALSAS-DV. CHACHAPOYAS-CHACHAPOYAS-DV.CHACHAPOYAS-PEDRO RUIZ								367.000		360.000		100	9,540,063	21,317,518	21,317,518	100
	1332	Por niveles de servicio	0055291 CONSERVACION CARRETERA CAJAMARCA - CELENDIN - BALSAS - CHACHAPOYAS Y DV. CHACHAPOYAS - PEDRO RUIZ		367.0	Kilometro	14/may/12	01/mar/19	367.000	Kilometro	367.000			367.000	100				-
0289	3805	Por niveles de servicio	0055291 CONSERVACION CARRETERA CAJAMARCA - CELENDIN - BALSAS - CHACHAPOYAS Y DV. CHACHAPOYAS - PEDRO RUIZ		367.0	Kilometro	05/jul/19	04/jul/22	360.000	Kilometro			360.000	360.000	100	9,540,063	21,317,518	21,317,518	100
			CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYES - CHUPACA - HUANCAYO - DV. PAMPAS								343.910	343.910	343.910		100	22,651,090	43,138,903	38,169,398	89
0301	1616	Por niveles de servicio	0111001 CONSERVACION DE CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYES - RONCHAS - CHUPACA-HUANCAYO-DV, PAMPAS		343.9	Kilometro	08/oct/15	18/jul/19	343.910	Kilometro	343.910	343.910	343.910	343.910	100	22,651,090	43,138,903	38,169,398	89
			CARRETERA EMP. PE 3S (ABRA TOCTO) - QUEROBAMBA - PUQUIO								246.430	246.430	246.430		66	17,286,099	34,557,614	24,520,743	71

Anexo 6: Avance del POI 2019 al III Trimestre según fase de la infraestructura

3430				Meta Global							Avance de la Meta Fisica			Avance Total		Presupuesto S/		Gasto		
SECF UN	PFIS	ETAPA		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Sep	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Logrado 2019 Ene - Sep	Logrado (%) 2019 Ene - Sep	PIA	PIM	Devengado Ene Sep	% 2019
0288	0853	Por niveles de servicio		0055289 CONSERVACION CARRETERA EMP. PE 3S (ABRA TOCTO) - QUEROBAMBA - PUQUIO		246.4	Kilometro	06/oct/12	19/ago/19	372.000	Kilometro	246.430	246.430	246.430	246.430	66	17,286,099	34,557,614	24,520,743	71
				CASMA - HUARAZ - HUARI - HUACAYBAMBA - JIRCAN - TINGO MARIA								561.000	561.000	561.000		100	19,699,524	20,317,715	15,756,904	78
0302	1653	Por niveles de servicio		0111002 CONSERVACION DE CARRETERA CASMA-HUARAZ-HUARI-HUACAYBAMBA-JIRCAN-TINGO MARIA-MONZON-EMP.PE-18A (TINGO MARIA)		561.5	Kilometro	04/feb/17	28/ene/22	561.492	Kilometro	561.000	561.000	561.000	561.000	100	19,699,524	20,317,715	15,756,904	78
				CHAMAYA - PTE. INTEGRACION / SONDOR - TAMBORAPA / CANCHAQUE - HUANCABAMBA												-		12,866,027		-
0794	2395	Por niveles de servicio		0191987 CONSERVACION DE LA CARRETERA CHAMAYA (DV. OLMOS) - JAEN - SAN IGNACIO - PUENTE INTEGRACION (FRONTERA CON ECUADOR) / SONDOR - TABACONAS - DV. SAN JOSE DEL ALTO - TAMBORAPA (EMP. PE-5N) / CANCHAQUE - HUANCABAMBA REGION CAJAMARCA		374.0	Kilometro	20/jul/20	19/jul/25		Kilometro					-		12,866,027		-
				CHINCHA - ARMAS - PLAZAPATA / PUENTE LOS MAESTROS - LOS MOLINOS - HUAYTARA								317.299	317.299	317.300		99	15,004,931	9,477,646	8,359,199	88
0297	1378	Por niveles de servicio		0096396 CONSERVACION CARRETERA EMP PE-1S (CHINCHA) - ARMAS - PLAZAPATA Y PUENTE LOS MAESTROS - LOS MOLINOS - HUAYTARA		321.0	Kilometro	15/ene/15	14/ene/20	321.000	Kilometro	317.299	317.299	317.300	317.300	99	15,004,931	9,477,646	8,359,199	88
				CONCEPCIÓN - COMAS - SATIPO / PTO. OCOPIA - ATALAYA / DV. BAJO KIMIRIKI - POYENI												-	28,606,864	22,748,701		-
				CORRAL QUEMADO - DV. LUYA / CHACHAPOYAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA - LA CALZADA												-	37,593,600	25,516,575		-
0352	2401	Por niveles de servicio		0243343 CONSERVACION CARRETERA EMP.PE-5N(CORRAL QUEMADO)CUMBA-DV.YAMON-LONYA GRANDE-CAMPO REDONDO-OCALLI-PROVIDENCIA-COHECHAN-LONYA CHICO-EMP.AM-108(DV.LUYA)YCHACHAPOYAS-RODRIGUEZ DE MENDOZA-SELVA ALEGRE-SORITOR-EMP.PE-5N(LA CALZADA);MULTIDIST,CHACHA,AMAZONAS		535.0	Kilometro	23/mar/20	22/feb/25		Kilometro					-	37,593,600	25,516,575		-
				CUSCO - PISAC / URUBAMBA - CACHIMAYO / HUACARPAY - OLLANTAYTAMBO - ECHARATE								323.800	323.800	323.800		100	12,165,378	12,165,378	11,254,923	93
0340	3309	Por niveles de servicio		0216297 CONSERVACION DE LA CARRETERA CUSCO - PISAC / URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO / HUACARPAY - OLLANTAYTAMBO - QUILLABAMBA - ECHARATE, MULTIDISTRITAL, MULTIPROVINCIAL, CUSCO		323.8	Kilometro	15/feb/19	14/feb/22	323.800	Kilometro	323.800	323.800	323.800	323.800	100	12,165,378	12,165,378	11,254,923	93
				CUTERVO - SOCOTA - SAN ANDRÉS - SANTO TOMAS - PIMPINGOS - CUYCA								137.790	137.790	137.790		100	11,258,304	10,946,155	4,957,514	45
0326	1703	Por niveles de servicio		0132478 CONSERVACION DE LA CARRETERA CUTERVO - SOCOTA - SAN ANDRES - SANTO TOMAS - PIMPINGOS - CUYCA		137.8	Kilometro	28/ene/16	26/ene/21	137.793	Kilometro	137.790	137.790	137.790	137.790	100	11,258,304	10,946,155	4,957,514	45
				DV. ABANCAY - CHUQUIBAMBILLA - YAURI - DV. AYAVIRI								461.023	461.023	461.020		81	30,111,467	24,806,839	21,857,167	88
0331	2062	Por niveles de servicio		0139717 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (DV. ABANCAY) - CHUQUIBAMBILLA - DV. CHALHUAHUACHO - SANTO TOMAS - VELILLE - YAURI - HECTOR TEJADA - EMP. PE-3S (AYAVIRI)		569.4	Kilometro	08/feb/16	02/mar/21	569.350	Kilometro	461.023	461.023	461.020	461.023	81	30,111,467	24,806,839	21,857,167	88
				DV. ABANCAY- CHUQUIBAMBILLA-CHALHUAHUACHO- SANTO TOMAS -YAURI												-		272,360	272,359	100
0766	0317	Por niveles de servicio		0053699 MANTENIMIENTO VIAL: DV. ABANCAY - CHUQUIBAMBILLA - CHALHUAHUACHO - SANTO TOMAS - YAURI		436.0	Kilometro	20/may/10	19/may/15		Kilometro					-		272,360	272,359	100

Anexo 6: Avance del POI 2019 al III Trimestre según fase de la infraestructura

3430				Meta Global								Avance de la Meta Fisica			Avance Total		Presupuesto S/		Gasto	
SECF UN	PFIS	ETAPA		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Sep	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Logrado 2019 Ene - Sep	Logrado (%) 2019 Ene - Sep	PIA	PIM	Devengado Ene Sep	% 2019
				DV. APLAO - CHUQUIBAMBA - COTAHUASI - PAUSA - MARÁN								464.460	464.460	464.460		100	24,414,590	20,845,350	12,357,160	59
0324	1665	Por niveles de servicio		0118972 CONSERVACION CARRETERA EMP. PE-15 (DV. APLAO)-CORIRE-APLAO-CHUQUIBAMBA-ARMA-COTAHUASI-CHARCANA-ACCOPAMPA-DV.SAYLA-PAMPACHACRA-USHUA-OYOLO-DV. SEQUELLO-MARCABAMBA-EMP-PE-32C (PAUSA) -MARAN		464.5	Kilometro	10/dic/15	31/dic/20	464.460	Kilometro	464.460	464.460	464.460	464.460	100	24,414,590	20,845,350	12,357,160	59
				DV. CERRO DE PASCO - TINGO MARÍA - EMP. 5N (PTE. PUMAHUASI)								249.100		251.400		100	10,283,483	12,094,619	9,983,316	83
	1778	Por niveles de servicio		0135454 MANTENIMIENTO VIAL: CARRETERA CENTRAL DV. CERRO PASCO - TINGO MARIA Y EMP. 5N (PUENTE PUMAHUASI)		249.1	Kilometro	11/mar/14	23/mar/19	249.100	Kilometro	249.100			249.100	100				-
0330	2056	Por niveles de servicio		0135454 MANTENIMIENTO VIAL: CARRETERA CENTRAL DV. CERRO PASCO - TINGO MARIA Y EMP. 5N (PUENTE PUMAHUASI)		251.4	Kilometro	08/ago/19	07/ago/22	251.400	Kilometro			251.400	251.400	100	10,283,483	12,094,619	9,983,316	83
				DV. CHINCHA - SAN CLEMENTE - PISCO - PUNTA PEJERREY / SAN CLEMENTE - AYACUCHO								433.400	433.400	433.400		100	13,860,681	12,517,720	9,913,137	79
0343	3348	Por niveles de servicio		0216870 CONSERVACION DE CARRETERA DV. CHINCHA - SAN CLEMENTE - ACEROS AREQUIPA / DV. PISCO - PUNTA PEJERREY / SAN CLEMENTE - HUAYTARA - AYACUCHO, MULTIDIST, MULTIPROV, ICA		433.4	Kilometro	03/oct/18	25/oct/21	433.400	Kilometro	433.400	433.400	433.400	433.400	100	13,860,681	12,517,720	9,913,137	79
				DV. PATIVILCA - CONOCOCHA - HUARAZ - MOLINOPAMPA / CHIUQUIAN - AQUIA												-	11,000,000	11,000,000		-
0283	1868	Por niveles de servicio		0053702 MANTENIMIENTO VIAL: EMP. 1N - CONOCOCHA - HUARAZ - CARAZ - MOLINOPAMPA Y EMP 3N - CHIUQUIAN - AQUIA - EMP 3N		337.9	Kilometro	15/dic/19	13/nov/22		Kilometro					-	11,000,000	11,000,000		-
				DV. QUILCA - MATARANI - ILO / EMP. PE-15D (DV. COCACHACRA) - EMP. PE-15 (VENTILLATA)								418.900	418.900	418.900		100	10,790,423	8,108,489	4,749,181	59
0350	1471	Por niveles de servicio		0232992 CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA ATICO - DV. QUILCA - MATARANI - ILO Y PUNTA DE BOMBON - DV. COCACHACRA - EMP. PE-15;MULTIDISTRITAL,CASTILLA,AREQUIPA		418.9	Kilometro	16/ene/19	15/ene/22	418.900	Kilometro	418.900	418.900	418.900	418.900	100	10,790,423	8,108,489	4,749,181	59
				EL CRUCE - BAPPO / OV. BAYOVAR - PIURA - TAMBOGRANDE / EL 21 - LA TINA - PTE. MACARÁ								347.620	347.620	347.620		100	9,679,547	8,769,865	5,919,146	68
0342	0331	Por niveles de servicio		0216869 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE-1N (EL CRUCE) - BAPPO / OVALO BAYOVAR -PIURA / PIURA -LA OBRILLA-TAMBOGRANDE/ EL 21-TAMBOGRANDE-MACARA/DV LA TINA - EMP. PE-1NL, MULTIDIST, MULTIPROV, PIURA		347.6	Kilometro	01/oct/18	31/dic/22	347.620	Kilometro	347.620	347.620	347.620	347.620	100	9,679,547	8,769,865	5,919,146	68
				EL REPOSO - SARAMIRIZA / WAWICO - SARAMIRIZA / SANTA MARIA DE NIEVA - NUEVO SEASME								378.000	378.000	382.500		100	18,500,000	18,319,508	14,276,671	78
0298	3786	Por niveles de servicio		0096397 CONSERVACION CARRETERA EMP. PE-5N (EL REPOSO) - PUENTE NIEVA-SARAMIRIZA /PUENTE WAWICO - URAKUSA - SANTA MARIA DE NIEVA - SARAMIRIZA / JUAN VELASCO ALVARADO - EMP. PE-5NC (NUEVO SEASMI)		382.5	Kilometro	08/feb/19	07/feb/22	382.500	Kilometro	378.000	378.000	382.500	382.500	100	18,500,000	18,319,508	14,276,671	78
				EMP. PE-18A (DV. TINGO MARIA) - TOCACHE - JUANJUI - TARAPOTO								368.300	327.300	327.300		80	13,764,508	8,725,531	6,902,172	79
0290	1867	Por niveles de servicio		0055854 CONSERVACION CARRETERA EMP PE 18A (DV. TINGO MARIA) - AUCAYACU - NUEVO PROGRESO - TOCACHE - JUANJUI - PICOTA - TARAPOTO		458.3	Kilometro	08/jul/18	31/dic/22	458.300	Kilometro	368.300	327.300	327.300	368.300	80	13,764,508	8,725,531	6,902,172	79
				EMP. PE-1N - PAMPLONA - CAJATAMBO - EMP. PE-18 (DV. OYON)								214.000	214.000	214.000		100	16,308,000	5,326,482	4,201,243	79

Anexo 6: Avance del POI 2019 al III Trimestre según fase de la infraestructura

3430		Meta Global																	
SECF UN	PFIS	ETAPA	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Sep	U. Med.	Avance de la Meta Fisica			Avance Total		Presupuesto S/		Gasto	
											Trim1	Trim2	Trim3	Logrado 2019 Ene - Sep	Logrado (%) 2019 Ene - Sep	PIA	PIM	Devengado Ene Sep	% 2019
0304	1662	Por niveles de servicio	0111004 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE 1N - PAMPLONA - SAN JOSE - CAJATAMBO - EMP. PE - 18		214.0	Kilometro	30/nov/16	01/dic/21	214.000	Kilometro	214.000	214.000	214.000	214.000	100	16,308,000	5,326,482	4,201,243	79
			EMP. PE-1N (I. V. ZAPALLAL) - VENTANILLA - OVALO 200 MILLAS - AV. NESTOR GAMBETA - PTO. CALLAO								27.300	27.300	27.300		98	44,829,012	14,860,492	12,266,054	83
0337	2188	Por niveles de servicio	0212189 CONSERVACION TUNEL GAMBETTA Y TRAMO EMP. PE-1N (I.V. ZAPALLAL) - VENTANILLA - EMP. PE-20 (OV. 200 MILLAS) - AV. GAMBETTA - PUERTO CALLAO REGION CALLAO		27.9	Kilometro	01/dic/18	30/nov/23	27.920	Kilometro	27.300	27.300	27.300	27.300	98	44,829,012	14,860,492	12,266,054	83
			GUADALUPE - ICA - PALPA - NASCA / DV. MARCONA - CHALA - ATICO											-		754,282			-
0531	3170	Por niveles de servicio	0053703 MANTENIMIENTO VIAL: GUADALUPE - ICA - PALPA - ATICO		380.2	Kilometro	09/mar/20	05/feb/23		Kilometro				-		754,282			-
			HUALAPAMPA - HUANCABAMBA - SOCCHABAMBA - VADO GRANDE								362.000	362.000	362.000	100		23,440,800	23,440,800	18,277,210	78
0329	2060	Por niveles de servicio	0132561 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-04B - SONDOR - SOCCHABAMBA - VADO GRANDE		362.4	Kilometro	29/dic/15	30/dic/20	362.370	Kilometro	362.000	362.000	362.000	362.000	100	23,440,800	23,440,800	18,277,210	78
			HUANCAVELICA ? LIRCAY ? HUALLAPAMPA / LA MEJORADA ? ACOBAMBA ? PUENTE ALLCOMACHAY								343.420	343.420	344.110	100		16,500,000	33,888,507	33,296,463	98
0296	1379	Por niveles de servicio	0096395 CONSERVACION CARRETERA HUANCABAMBA - LIRCAY - EMP. PE-3S (HUALLAPAMPA) Y EMP. PE 3S (LA MEJORADA) - ACOBAMBA - EMP. PE 3S (PUENTE ALLCOMACHAY)		344.6	Kilometro	13/ago/13	05/nov/20	344.110	Kilometro	343.420	343.420	344.110	344.110	100	16,500,000	33,888,507	33,296,463	98
			HUANCAYO - IMPERIAL - IZCUCHACA - AYACUCHO E IMPERIAL- PAMPAS- MAYOCC								433.630	436.400	436.400	100		9,739,858	31,511,926	31,511,924	100
	1319	Por niveles de servicio	0055287 CONSERVACION CARRETERA HUANCAYO - IMPERIAL - IZCUCHACA - AYACUCHO E IMPERIAL- PAMPAS- MAYOCC		433.6	Kilometro	06/oct/12	20/mar/19	433.630	Kilometro	433.630			433.630	100				-
0287	3963	Por niveles de servicio	0055287 CONSERVACION CARRETERA HUANCAYO - IMPERIAL - IZCUCHACA - AYACUCHO E IMPERIAL- PAMPAS- MAYOCC		436.4	Kilometro	29/may/19	24/abr/22	436.400	Kilometro		436.400	436.400	436.400	100	9,739,858	31,511,926	31,511,924	100
			HUANCAYO - TARMA / DV. LAS VEGAS - MAZAMARI - PTO OCOPA / MAZAMARI - CUBANTIA								458.600	458.600	458.600	100		12,580,398	17,182,321	14,266,511	83
0344	0328	Por niveles de servicio	0220883 CONSERVACION DE LA CARRETERA DV. LAS VEGAS-TARMA-LA MERCED-SATIPO-MAZAMARI-PTO.OCOPA, MULTIPROV, JUNIN		458.6	Kilometro	09/jul/18	31/dic/22	458.600	Kilometro	458.600	458.600	458.600	458.600	100	12,580,398	17,182,321	14,266,511	83
			HUANUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA - DV ANTAMINA / TINGO CHICO - ANTAMINA								240.400		186.500	100		8,390,013	12,958,739	7,436,186	57
0284	1871	Por niveles de servicio	0053704 MANTENIMIENTO VIAL: HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA - DV ANTAMINA		240.4	Kilometro	20/ene/16	18/jun/20	240.400	Kilometro	240.400		186.500	240.400	100	8,390,013	12,958,739	7,436,186	57
			HUAYLLAPAMPA - SAN FRANCISCO - CUBANTIA / SELVA DE ORO - ALTO ANAPATI								475.350	475.350	475.350	100		27,931,521	42,422,327	39,305,542	93
0328	1659	Por niveles de servicio	0132480 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (HUAYLLAPAMPA)-LA QUINUA-SAN FRANCISCO-PUERTO ENE-TZOMAVENI-CUBANTIA Y RAMAL PUENTE ALTO ANAPATI-BOCA SONORO-PUNTA DE CARRETERA		475.1	Kilometro	14/mar/16	15/mar/21	475.350	Kilometro	475.350	475.350	475.350	475.350	100	27,931,521	42,422,327	39,305,542	93
			IZCUCHACA - HUANCABAMBA - CASTROVIRREYNA - PAMPANO / SANTA INES - RUMICHACA									179.800	179.800	63		18,122,542	18,122,542	4,030,198	22
0292	2437	Por niveles de servicio	0083926 CONSERVACION CARRETERA EMP PE 3S (IZCUCHACA)-HUANCABAMBA-PLAZAPATA-CASTROVIRREYNA-TICRAPO-PAMPANO Y SANTA INES-PILPICHACA - RUMICHACA		287.5	Kilometro	13/abr/19	12/abr/22	287.520	Kilometro		179.800	179.800	179.800	63	18,122,542	18,122,542	4,030,198	22
			JULIACA - PUTINA - SANDIA / HUANCANE - MOHO - FRONTERA CON BOLIVIA								438.140	438.140	438.140	100		41,328,384	55,953,092	55,602,273	99

Anexo 6: Avance del POI 2019 al III Trimestre según fase de la infraestructura

3430		Meta Global																	
SECF UN	PFIS	ETAPA	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Sep	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Logrado 2019 Ene - Sep	Logrado (%) 2019 Ene - Sep	Presupuesto S/		Gasto	
																PIA	PIM	Devengado Ene Sep	% 2019
0327	1774	Por niveles de servicio	0132479 CONSERVACION DE LA CARRETERA JULIACA-PUTINA-ORIENTAL-SANDIA-SAN IGNACIO-PUNTA DE CARRETERA Y DV. PUTINA-MOHO-CONIMA-MILILAYA-FRONTERA CON BOLIVIA Y DV. MILILAYA-TILALI-FRONTERA CON BOLIVIA		438.1	Kilometro	21/abr/16	01/may/21	438.140	Kilometro	438.140	438.140	438.140	438.140	100	41,328,384	55,953,092	55,602,273	99
			LA CIMA - CONOCANCHA - CHINCHAN								110.420	110.420	110.420		100	13,077,952	9,233,196	4,495,446	49
0338	2308	Por niveles de servicio	0212423 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE-3N (LA CIMA) - CONOCANCHA - EMP. PE-22 (CHINCHAN) REGION JUNIN		113.7	Kilometro	10/nov/17	27/abr/22	110.420	Kilometro	110.420	110.420	110.420	110.420	100	13,077,952	9,233,196	4,495,446	49
			LIMA - ANCÓN / LIMA - PTE. PUCUSANA / LIMA - PTE. LOS ÁNGELES								130.770	130.770	130.770		100				-
											130.770	130.770	130.770		100				-
	3464	Por niveles de servicio	MANTENIMIENTO VIAL: LIMA - ANCÓN / LIMA - PTE. PUCUSANA / LIMA - PTE. LOS ÁNGELES		130.8	Kilometro	28/dic/12	28/dic/37	130.770	Kilometro	130.770	130.770	130.770	130.770	100				-
			LIMA-CANTA-HUAYLLAY-DV. COCHAMARCA- EMP. PE 3N												-	9,150,537	1,974,748		-
0293	3894	Por niveles de servicio	0083931 CONSERVACION CARRETERA LIMA - CANTA - EMP 3N		207.0	Kilometro	01/nov/19	30/oct/27		Kilometro					-	9,150,537	1,974,748		-
			MOLINOPAMPA - PTE. HUARACHIRI - PASACANCHA - PISCOBAMBA - PACOSBAMABA - HUARI												-	7,741,030	28,797,171		-
0353	3130	Por niveles de servicio	0243347 CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE CARRETERA MOLINOPAMPA - PTE. HUARACHIRI - PASACANCHA - ANDAYMAYO - POMABAMBA - PISCOBAMBA - SAN LUIS - EMP. PE - 14B (HUARI);MULTIDISTRITAL;HUARI;ANCASH		356.0	Kilometro	17/mar/20	15/feb/25		Kilometro					-	7,741,030	28,797,171		-
			MOLLEPUQUIO - CHINCHAYPUJIO - TAMBOBAMBA - CHALHUAHUACHO								215.283	215.283	215.280		100	16,322,201	11,369,955	7,428,718	65
0295	1619	Por niveles de servicio	0083935 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE-3S (MOLLEPUQUIO)-CHINCHAYPUJIO-COTABAMBAS-TAMBOBAMBA-CHALHUAHUACHO		215.3	Kilometro	16/feb/16	28/feb/21	215.283	Kilometro	215.283	215.283	215.280	215.283	100	16,322,201	11,369,955	7,428,718	65
			PIMENTEL - CHICLAYO - CHONGOYAPE - LLAMA - COCHABAMBA								297.940	297.940	297.940		100	10,790,423	7,894,550	5,294,175	67
0335	1874	Por niveles de servicio	0191453 CONSERVACION DE LA CARRETERA PIMENTEL - CHICLAYO - CHONGOYAPE - LLAMA - COCHABAMBA / PUENTE CUMBIL - SANTA CRUZ - EMP. PE-3N REGION LAMBAYEQUE		297.9	Kilometro	17/oct/18	24/oct/21	297.940	Kilometro	297.940	297.940	297.940	297.940	100	10,790,423	7,894,550	5,294,175	67
			PRO REGIÓN PUNO, TR 1 (Macusani/ Ahasiri / Usicayos / Phara / Patambuco / Masiapo)								444.540	444.540	440.620		100	20,401,268	20,894,589	18,564,392	89
0345	1744	Por niveles de servicio	0220887 CONSERVACION DE LA CARRETERA PRO REGION PUNO PAQUETE 1		444.5	Kilometro	01/oct/18	04/nov/23	444.540	Kilometro	444.540	444.540	440.620	444.540	100	20,401,268	20,894,589	18,564,392	89
			PRO REGIÓN PUNO, TR 2 (Macari / Santiago de Pupuja / Chupa / Muñani / Inchupalla / Huata / Cabana)								265.140	265.140	265.140		90	15,061,677	13,801,265	10,128,608	73
0346	3190	Por niveles de servicio	0220888 CONSERVACION DE LA CARRETERA PRO REGION PUNO PAQUETE 2		296.0	Kilometro	03/oct/18	02/oct/23	296.000	Kilometro	265.140	265.140	265.140	265.140	90	15,061,677	13,801,265	10,128,608	73
			PRO REGIÓN PUNO, TR 3 (Ocuvi / Palca / Arapa)								267.000	267.000	292.960		100	16,873,894	21,329,287	16,620,608	78
0347	3189	Por niveles de servicio	0220889 CONSERVACION DE LA CARRETERA PRO REGION PUNO PAQUETE 3		267.5	Kilometro	05/oct/18	08/nov/23	292.960	Kilometro	267.000	267.000	292.960	292.960	100	16,873,894	21,329,287	16,620,608	78
			PRO REGIÓN PUNO, TR 4 (Mañazo / Laquina Grande/ Palermo / Piñuta / Pisacoma / Azacalle / Churo)								320.400	320.440	320.440		100	17,933,111	16,741,505	11,232,941	67
0348	3188	Por niveles de servicio	0220890 CONSERVACION DE LA CARRETERA PRO REGION PUNO PAQUETE 4		320.4	Kilometro	02/nov/18	06/nov/23	320.440	Kilometro	320.400	320.440	320.440	320.440	100	17,933,111	16,741,505	11,232,941	67
			PTE CHUQUICARA - PALLASCA - SANTIAGO DE CHUCO - SHOREY / TAUCA - BAMBAS - DV. SIHUAS								408.000	408.000	323.370		100	15,400,000	14,993,019	10,954,136	73

Anexo 6: Avance del POI 2019 al III Trimestre según fase de la infraestructura

3430				Meta Global							Avance de la Meta Fisica			Avance Total		Presupuesto S/		Gasto		
SECF UN	PFIS	ETAPA		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Sep	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Logrado 2019 Ene - Sep	Logrado (%) 2019 Ene - Sep	PIA	PIM	Devengado Ene Sep	% 2019
0299	0964	Por niveles de servicio		0096538 CONSERVACION CARRETERA PUENTE CHUQUICARA - CABANA - PALLASCA - SANTIAGO DE CHUCO - SHOREY Y TAUCA - BAMBAS - DV. SIHUAS		408.0	Kilometro	21/jun/13	19/sep/20	408.000	Kilometro	408.000	408.000	323.370	408.000	100	15,400,000	14,993,019	10,954,136	73
				PTE. RAITHER - VON HUMBOLT / PTE. PAUCARTAMBO - OXAPAMPA / PUERTO. INCA - EMP. PE-5N										199.600		100	12,980,968	12,980,968	9,011,631	69
0336	1870	Por niveles de servicio		0191991 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-22A (PTE. REITHER) - PTE. PAUCARTAMBO - VILLARICA - PUERTO BERMUDEZ - VON HUMBOLT/PTE. PAUCARTAMBO - OXAPAMPA/PTO. INCA - EMP. PE-5N/EMP. PE-5N (STA. ROSA DE YANAYACU) - EMP. PE-5NA (SAN JUAN DE CODO) REGION PASCO		414.3	Kilometro	03/jul/19	06/jul/22	199.600	Kilometro			199.600	199.600	100	12,980,968	12,980,968	9,011,631	69
				PTE. RANCHO - MONOPAMPA / OXAPAMPA - POZUZO - PUERTO INCA								378.420	378.420	378.420		100	12,300,000	10,780,654	9,153,517	85
0306	1618	Por niveles de servicio		0111006 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE-18A (PUENTE RANCHO)-PANA-CHAGLLA-POZUZO-OXAPAMPA Y EMPALME PE-18B - RIO CODO-CODO DEL POZUZO-EMP. PE-5N (PUERTO INCA)		378.4	Kilometro	22/oct/15	20/oct/20	378.420	Kilometro	378.420	378.420	378.420	378.420	100	12,300,000	10,780,654	9,153,517	85
				PUENTE PUMAHUASI - PUENTE CHINO - AGUAYTIA - SAN ALEJANDRO - NESHUA - PUCALLPA.								235.330	234.500	234.500		100	6,711,347	17,732,368	15,885,896	90
	0798	Por niveles de servicio		0053709 MANTENIMIENTO VIAL: PUMAHUASI - PUCALLPA		235.3	Kilometro	13/mar/14	23/mar/19	235.330	Kilometro	235.330			235.330	100				-
0285	3785	Por niveles de servicio		0053709 MANTENIMIENTO VIAL: PUMAHUASI - PUCALLPA		234.5	Kilometro	01/mar/19	28/feb/22	234.500	Kilometro		234.500	234.500	234.500	100	6,711,347	17,732,368	15,885,896	90
				ROSARIO - DV PUTINA - COASIA								209.190	209.190	209.190		100	15,858,940	10,658,940	8,329,800	78
0332	1647	Por niveles de servicio		0139718 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-34B (ROSARIO) - CARLOS GUTIERREZ - CRUCERO - QUISCUPUNCO - BALTIMORE - ANANEA - COJATA - VILQUE CHICO - EMP. PE-34I (COASIA)		209.2	Kilometro	24/nov/15	23/nov/20	209.220	Kilometro	209.190	209.190	209.190	209.190	100	15,858,940	10,658,940	8,329,800	78
				SANTA - SIHUAS - UCHIZA - EMP. PE-5N / PTE. HUAROCHIRÍ - MOLINOPAMPA								536.039	536.039			100	8,782,916	2,781,450	1,864,648	67
0286	1336	Por niveles de servicio		0055284 CONSERVACION CARRETERA SANTA - YURACMARCA - SIHUAS - HUACRACHUCO - SAN PEDRO DE CHONTA - UCHIZA - EMP. PE-5N Y PUENTE HUAROCHIRI - HUALLANCA - MOLINOPAMPA		536.0	Kilometro	21/jun/12	08/abr/19	536.039	Kilometro	536.039	536.039		536.039	100	8,782,916	2,781,450	1,864,648	67
				SAUSACOCHA - PTE. HUACRACHUCO / TAYABAMBA - SIHUAS / CALEMAR - PTE PALLAR								615.440	615.440	615.440		100	31,723,806	11,429,381	3,785,180	33
0305	1644	Por niveles de servicio		0111005 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE 3N (LAGUNA SAUSACOCHA) - PUENTE PALLAR - CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO Y LOS RAMALES - PUENTE PALLAR CALEMAR Y TAYABAMBA - QUICHES - EMP. PE-12A (DV. SIHUAS)		615.4	Kilometro	20/ene/16	31/dic/20	615.440	Kilometro	615.440	615.440	615.440	615.440	100	31,723,806	11,429,381	3,785,180	33
				SICUANI - PUCARA - CALAPUJA / PUNO - DESAGUADERO										327.986		100	10,594,284	10,594,284	6,634,012	63
0349	0332	Por niveles de servicio		0220891 CONSERVACION DE LA CARRETERA PUNO - DESAGUADERO/CALAPUJA-PUCARA-SICUANI, MULTIPROV, PUNO		334.8	Kilometro	03/jul/19	02/jul/22	327.986	Kilometro			327.986	327.986	100	10,594,284	10,594,284	6,634,012	63
				SULLANA - TUMBES - PTE. LA PAZ/ SULLANA - EL ALAMOR / SULLANA - TAMBOGRANDE								384.000	384.000	384.000		100	10,137,616	8,792,637	7,078,134	81

Anexo 6: Avance del POI 2019 al III Trimestre según fase de la infraestructura

3430		Meta Global																	
SECF UN	PFIS	ETAPA	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Sep	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Logrado 2019 Ene - Sep	Logrado (%) 2019 Ene - Sep	Presupuesto S/		Gasto	
																PIA	PIM	Devengado Ene Sep	% 2019
0339	3295	Por niveles de servicio	0215550 CONSERVACION DE LA CARRETERA SULLANA - TUMBES - PUENTE LA PAZ / SULLANA - EL ALAMOR / SULLANA TAMBOGRANDE MULTIPROVINCIAL, PIURA		384.0	Kilometro	25/ene/18	06/feb/21	384.000	Kilometro	384.000	384.000	384.000	384.000	100	10,137,616	8,792,637	7,078,134	81
			TACNA - TARATA - MAZOCRUZ/ HUMAJALSO - DESAGUADERO								417.732	417.732	417.730		99	15,160,000	15,202,000	11,599,027	76
0303	1617	Por niveles de servicio	0111003 CONSERVACION DE CARRETERA DV HUMAJALSO - DESAGUADERO Y TACNA-TARATA-CAPAZO-MAZOCRUZ		421.3	Kilometro	01/feb/16	30/mar/21	421.250	Kilometro	417.732	417.732	417.730	417.732	99	15,160,000	15,202,000	11,599,027	76
			TAMBOGRANDE - CURILCAS / CINCUENTA - CHULUCANAS / PTE. CARRASQUILLO - MORROPON								186.000	186.000	186.360		100	16,683,155	12,633,348	10,133,186	80
0333	2309	Por niveles de servicio	0164444 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-1N L (DV TAMBOGRANDE) - TAMBOGRANDE - CHULUCANAS - PACAIPAMPA - EMP. PE-3N (CURILCAS), EMP. PE-1N J (EL CINCUENTA) - EMP. PE 1N R (CHULUCANAS) Y EMP. PE-02 A (DV. PTE. CARRASQUILLO) - PTE. CARRASQUILLO - EMP. PE-1		186.4	Kilometro	27/oct/17	30/oct/22	186.360	Kilometro	186.000	186.000	186.360	186.360	100	16,683,155	12,633,348	10,133,186	80
			URCOS - SICUANI - DV. YAUURI / HECTOR TEJADA - NEGROMAYO - EMP. 34A (DV. IMATA)								287.200	287.200	287.200		100	9,410,878	6,751,738	4,729,894	70
0341	3308	Por niveles de servicio	0216298 CONSERVACION DE LA CARRETERA URCOS - COMBAPATA - SICUANI / SICUANI - DV. YAUURI / HECTOR TEJADA - NEGRO MAYO - EMP. 34 A (DV. IMATA), MULTIDISTRITAL, MULTIPROVINCIAL, CUSCO		287.2	Kilometro	04/jul/18	03/jul/23	287.200	Kilometro	287.200	287.200	287.200	287.200	100	9,410,878	6,751,738	4,729,894	70
			YAUCA - CORACORA / CHALA - ULLACASA - PUQUIO / ULLACCASA - PAUSA								526.000	526.000	502.020		100	25,833,137	9,377,206	7,729,345	82
0294	0854	Por niveles de servicio	0083933 CONSERVACION CARRETERA PUQUIO - CORACORA - EMP. PE 1S (CHALA); CORACORA - YAUCA - EMP PE - 1S Y EMP. PE - 32C (ULLACCASA) - PAUSA		526.0	Kilometro	01/oct/12	10/dic/19	526.000	Kilometro	526.000	526.000	502.020	526.000	100	25,833,137	9,377,206	7,729,345	82
			Operación Zonales								54.000	54.000	54.000		100	43,028,276	45,703,508	25,891,193	57
			GI_200 OPERACIONES								54.000	54.000	54.000		100	43,028,276	45,703,508	25,891,193	57
			UNIDAD ZONAL AMAZONAS								3.000	3.000	3.000		100	2,039,186	1,973,540	1,257,200	64
0307	0615	Supervision del Mantenimiento Vial	0115426 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - AMAZONAS		12.0	Informe	02/ene/16	31/dic/21	9.000	Informe	3.000	3.000	3.000	9.000	100	2,039,186	1,973,540	1,257,200	64
			UNIDAD ZONAL ANCASH								3.000	3.000	3.000		100	2,340,464	2,215,992	1,408,079	64
0308	0616	Supervision del Mantenimiento Vial	0115427 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - ANCASH		12.0	Informe	02/ene/16	31/dic/21	9.000	Informe	3.000	3.000	3.000	9.000	100	2,340,464	2,215,992	1,408,079	64
			UNIDAD ZONAL AREQUIPA								3.000	3.000	3.000		100	2,923,408	2,238,624	1,555,989	70
0309	0617	Supervision del Mantenimiento Vial	0115428 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - AREQUIPA		12.0	Informe	02/ene/16	31/dic/21	9.000	Informe	3.000	3.000	3.000	9.000	100	2,923,408	2,238,624	1,555,989	70
			UNIDAD ZONAL AYACUCHO								3.000	3.000	3.000		100	2,322,477	2,156,640	1,379,871	64
0310	0618	Supervision del Mantenimiento Vial	0115429 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - AYACUCHO		12.0	Informe	02/ene/16	31/dic/21	9.000	Informe	3.000	3.000	3.000	9.000	100	2,322,477	2,156,640	1,379,871	64
			UNIDAD ZONAL CAJAMARCA								3.000	3.000	3.000		100	2,605,017	2,991,485	1,825,723	61
0311	0619	Supervision del Mantenimiento Vial	0115430 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - CAJAMARCA		12.0	Informe	02/ene/16	31/dic/21	9.000	Informe	3.000	3.000	3.000	9.000	100	2,605,017	2,991,485	1,825,723	61
			UNIDAD ZONAL CUSCO - APURIMAC								3.000	3.000	3.000		100	2,821,423	2,909,873	1,501,818	52
0312	0620	Supervision del Mantenimiento Vial	0115431 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - CUSCO - APURIMAC		12.0	Informe	02/ene/16	31/dic/21	9.000	Informe	3.000	3.000	3.000	9.000	100	2,821,423	2,909,873	1,501,818	52

Anexo 6: Avance del POI 2019 al III Trimestre según fase de la infraestructura

3430			Meta Global								Avance de la Meta Fisica			Avance Total		Presupuesto S/		Gasto		
SECF UN	PFIS	ETAPA		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Sep	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Logrado 2019 Ene - Sep	Logrado (%) 2019 Ene - Sep	PIA	PIM	Devengado Ene Sep	% 2019
				UNIDAD ZONAL HUANCAMELICA								3.000	3.000	3.000		100	1,879,880	1,796,902	1,014,612	57
0313	0621	Supervision del Mantenimiento Vial		0115432 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - HUANCAMELICA		12.0	Informe	02/ene/16	31/dic/21	9.000	Informe	3.000	3.000	3.000	9.000	100	1,879,880	1,796,902	1,014,612	57
				UNIDAD ZONAL HUANUCO - UCAYALI								3.000	3.000	3.000		100	3,247,969	3,235,251	1,994,199	62
0314	0622	Supervision del Mantenimiento Vial		0115433 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - HUANUCO - UCAYALI		12.0	Informe	02/ene/16	31/dic/21	9.000	Informe	3.000	3.000	3.000	9.000	100	3,247,969	3,235,251	1,994,199	62
				UNIDAD ZONAL ICA								3.000	3.000	3.000		100	2,049,332	1,967,026	1,161,175	59
0315	0623	Supervision del Mantenimiento Vial		0115434 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - ICA		12.0	Informe	02/ene/16	31/dic/21	9.000	Informe	3.000	3.000	3.000	9.000	100	2,049,332	1,967,026	1,161,175	59
				UNIDAD ZONAL JUNIN - PASCO								3.000	3.000	3.000		100	2,561,931	2,800,580	1,493,388	53
0316	0624	Supervision del Mantenimiento Vial		0115435 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - JUNIN - PASCO		12.0	Informe	02/ene/16	31/dic/21	9.000	Informe	3.000	3.000	3.000	9.000	100	2,561,931	2,800,580	1,493,388	53
				UNIDAD ZONAL LA LIBERTAD								3.000	3.000	3.000		100	2,279,775	4,233,933	2,612,500	62
0317	0625	Supervision del Mantenimiento Vial		0115436 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - LA LIBERTAD		12.0	Informe	02/ene/16	31/dic/21	9.000	Informe	3.000	3.000	3.000	9.000	100	2,279,775	4,233,933	2,612,500	62
				UNIDAD ZONAL LAMBAYEQUE								3.000	3.000	3.000		100	2,015,996	2,063,760	1,138,462	55
0318	0626	Supervision del Mantenimiento Vial		0115437 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - LAMBAYEQUE		12.0	Informe	02/ene/16	31/dic/21	9.000	Informe	3.000	3.000	3.000	9.000	100	2,015,996	2,063,760	1,138,462	55
				UNIDAD ZONAL LIMA								3.000	3.000	3.000		100	3,058,375	4,852,727	1,807,973	37
0319	0627	Supervision del Mantenimiento Vial		0115438 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - LIMA		12.0	Informe	02/ene/16	31/dic/21	9.000	Informe	3.000	3.000	3.000	9.000	100	3,058,375	4,852,727	1,807,973	37
				UNIDAD ZONAL PIURA - TUMBES								3.000	3.000	3.000		100	3,085,323	3,385,742	2,135,720	63
0320	0628	Supervision del Mantenimiento Vial		0115439 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - PIURA - TUMBES		12.0	Informe	02/ene/16	31/dic/21	9.000	Informe	3.000	3.000	3.000	9.000	100	3,085,323	3,385,742	2,135,720	63
				UNIDAD ZONAL PUNO								3.000	3.000	3.000		100	2,444,806	2,318,012	1,427,050	62
0321	0629	Supervision del Mantenimiento Vial		0115440 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - PUNO		12.0	Informe	02/ene/16	31/dic/21	9.000	Informe	3.000	3.000	3.000	9.000	100	2,444,806	2,318,012	1,427,050	62
				UNIDAD ZONAL SAN MARTIN								3.000	3.000	3.000		100	1,897,808	1,763,303	1,015,086	58
0322	0630	Supervision del Mantenimiento Vial		0115441 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - SAN MARTIN		12.0	Informe	02/ene/16	31/dic/21	9.000	Informe	3.000	3.000	3.000	9.000	100	1,897,808	1,763,303	1,015,086	58
				UNIDAD ZONAL TACNA - MOQUEGUA								3.000	3.000	3.000		100	1,911,684	1,743,718	892,866	51
0323	0631	Supervision del Mantenimiento Vial		0115442 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - TACNA - MOQUEGUA		12.0	Informe	02/ene/16	31/dic/21	9.000	Informe	3.000	3.000	3.000	9.000	100	1,911,684	1,743,718	892,866	51
				UNIDAD ZONAL UCAYALI								3.000	3.000	3.000		100	1,543,422	1,056,400	269,482	26
0351	3517	Supervision del Mantenimiento Vial		0233303 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - UCAYALI; MULTIDISTRITAL, MULTIPROVINCIAL, UCAYALI		12.0	Informe	25/oct/17	31/dic/21	9.000	Informe	3.000	3.000	3.000	9.000	100	1,543,422	1,056,400	269,482	26
				20.23.2 SUBDIRECCION DE OPERACIONES								1,944,454.250	1,762,065.720	2,009,970.800		93	83,475,360	95,204,235	52,279,594	55
				ACTIVIDADES Y OBRAS PUBLICAS								1,944,454.250	1,762,065.720	2,009,970.800		93	83,475,360	95,204,235	52,279,594	55
				MANTENIMIENTO VIAL								1,916,834.250	1,732,163.720	1,988,939.800		93	83,475,360	95,204,235	52,279,594	55
				Mantenimiento Rutinario Carreteras Pavimentadas								2,874.380	2,406.460	2,571.100		93	34,115,429	24,783,378	15,596,041	63
				GI_121 MANTENIMIENTO RUTINARIO PAVIMENTADO								2,874.380	2,406.460	2,571.100		93	34,115,429	24,783,378	15,596,041	63
				ABRA CRUZ CHIQUITA - TABACONAS - AMBATO								100.000	100.000	100.000		100	1,099,034	738,903	658,584	89

Anexo 6: Avance del POI 2019 al III Trimestre según fase de la infraestructura

3430			Meta Global								Avance de la Meta Fisica			Avance Total		Presupuesto S/		Gasto	
SECF UN	PFIS	ETAPA	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Sep	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Logrado 2019 Ene - Sep	Logrado (%) 2019 Ene - Sep	PIA	PIM	Devengado Ene Sep	% 2019
0386	3244	Mantenimiento Rutinario	0232802 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA ABRA CRUZ CHIQUITA - TABACONAS - EMP. PE-02B (AMBATO); MULTIDISTRITAL,SAN IGNACIO,CAJAMARCA		100.0	Kilometro	02/ene/18	31/dic/22	100.000	Kilometro	100.000	100.000	100.000	100.000	100	1,099,034	738,903	658,584	89
			AUXILIAR AV. NESTOR GAMBETTA								0.080	0.500	0.500		100		462,041	333,481	72
0598	2404	Mantenimiento Rutinario	0256566 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RVN TRAMO: AUXILIAR AV. NESTOR GAMBETA, MULTIDISTRITAL;LIMA;LIMA		33.0	Kilometro	04/mar/16	30/nov/19	0.500	Kilometro	0.080	0.500	0.500	0.500	100		462,041	333,481	72
			AYACUCHO - ANDAHUAYLAS - PUENTE SAHUINTO										37.880		10		447,434		-
0818	1709	Mantenimiento Rutinario	0117422 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA AYACUCHO - ANDAHUAYLAS - PUENTE SAHUINTO		384.5	Kilometro	15/sep/19	31/dic/19	378.780	Kilometro			37.880	37.880	10		447,434		-
			CAJABAMBA - HUAMACHUCO - RUTA PE-3N - DV. CALLACAYUN - DV. OTUZCO								17.620	2.350			100	1,325,812	116,606	46,070	40
0580	2283	Mantenimiento Rutinario	0256565 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RVN TRAMO: SAN MARCOS - CAJABAMBA Y DV. CALLACUYAN - DV. OTUZCO, MULTIDISTRITAL;MULTIPROVINCIAL;CAJA MARCA		177.0	Kilometro	02/feb/16	04/abr/19	17.620	Kilometro	17.620	2.350		17.620	100		116,606	46,070	40
			CAJABAMBA - SAUSACOCHA								30.970	41.430	41.430		100		898,465	453,634	51
0578	3819	Mantenimiento Rutinario	0256564 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RVN TRAMO: CAJABAMBA - SAUSACOCHA, RUTA PE-3N, MULTIDISTRITAL;MULTIPROVINCIAL;CAJA MARCA		41.4	Kilometro	01/ene/19	31/dic/19	41.430	Kilometro	30.970	41.430	41.430	41.430	100		898,465	453,634	51
			CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYOS - CHUPACA - HUANCAYO - DV. PAMPAS												-		1,011,829	222,027	22
0816	4148	Mantenimiento Rutinario	0277931 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA PE-24, PE3SZ, PE-3S Y PE-3SC TRAMO CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYOS - RONCHAS - CHUPACA - HUANCAYO - DV.PAMPAS;MULTIDISTRITAL,MULTIPROVINCIAL,MULTIDEPARTAMENTAL		348.0	Kilometro	23/sep/19	30/dic/19		Kilometro					-		1,011,829	222,027	22
			CHACHAPOYAS - MOLINOPAMPA - RODRIGUEZ DE MENDOZA - PUNTA CARRETERA								111.000	129.720	129.720		96	1,408,289	832,356	809,768	97
0381	3236	Mantenimiento Rutinario	0229605 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA CHACHAPOYAS - MOLINOPAMPA - RODRIGUEZ DE MENDOZA - PUNTA DE CARRETERA; MULTIDISITRITAL,CHACHAPOYAS,AMAZONAS		132.3	Kilometro	02/ene/18	31/dic/19	135.000	Kilometro	111.000	129.720	129.720	129.720	96	1,408,289	832,356	809,768	97
			CHAMAYA - JAEN - SAN IGNACIO - PUENTE LA Balsa REGION CAJAMARCA								176.390	176.390	176.390		100		983,399	724,569	74
0576	2705	Mantenimiento Rutinario	0207960 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CHAMAYA - JAEN - SAN IGNACIO - PUENTE LA Balsa REGION CAJAMARCA		176.4	Kilometro	01/ene/18	31/dic/19	176.390	Kilometro	176.390	176.390	176.390	176.390	100		983,399	724,569	74
			CHICAMA - SAUSAL - CASCAS										70.150		98		405,822	186,237	46
0581	2617	Mantenimiento Rutinario	0256574 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RVN TRAMO: CHICAMA - SAUSAL - CASCAS, MULTIDISTRITAL;MULTIPROVINCIAL;LA LIBERTAD		71.6	Kilometro	01/ago/19	31/dic/19	71.620	Kilometro			70.150	70.150	98		405,822	186,237	46
			CHOTA BAMBAMARCA HUALGAYOC - DV. YANACOCOA								20.080	2.680			100	1,207,364	49,179	49,178	100

Anexo 6: Avance del POI 2019 al III Trimestre según fase de la infraestructura

3430			Meta Global								Avance de la Meta Fisica			Avance Total		Presupuesto S/		Gasto	
SECF UN	PFIS	ETAPA	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Sep	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Logrado 2019 Ene - Sep	Logrado (%) 2019 Ene - Sep	PIA	PIM	Devengado Ene Sep	% 2019
0579	2024	Mantenimiento Rutinario	0212897 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC - DV. YANACOCCHA REGION CAJAMARCA		109.8	Kilometro	01/oct/16	05/abr/19	20.080	Kilometro	20.080	2.680		20.080	100		49,179	49,178	100
			COMBAPATA - YANAOCA - EL DESCANSO								70.000	73.000	73.000		100	771,097	674,364	337,792	50
0387	3283	Mantenimiento Rutinario	0232809 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA EL DESCANSO - YANAOCA - COMBAPATA; MULTIDISTRITAL,MULTIPROV,CUSCO		73.1	Kilometro	02/ene/18	31/dic/19	73.000	Kilometro	70.000	73.000	73.000	73.000	100	771,097	674,364	337,792	50
			CUSCO - PISAC / URUBAMBA - CACHIMAYO / HUACARPAY - OLLANTAYTAMBO - QUILLABAMBA - ECHARATE								308.300				100		29,791	29,790	100
0615	2860	Mantenimiento Rutinario	0256571 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RVN TRAMO: CUSCO-PISAC, URUBAMBA-CHINCHEROS-CACHIMAYO Y HUACARPAY-HUAMBUTIO-PISAC-OLLANTAYTAMBO-ALFAMAYO - QUILLABAMBA-ECHARATE, MULTIDISTRITAL;MULTIPROVINCIAL;CUSCO		308.3	Kilometro	17/mar/17	05/feb/19	308.304	Kilometro	308.300			308.300	100		29,791	29,790	100
			DV. CERRO PASCO - TINGO MARIA - EMP. 5N (PUENTE PUMAHUASI).										249.100		100	1,372,012	402,721	400,635	100
0770	3687	Mantenimiento Rutinario	0102204 MANTENIMIENTO RUTINARIO DV. PASCO - CHICRIN - HUANUCO - TINGO MARIA - DV. TOCACHE		249.1	Kilometro	02/abr/19	31/jul/19	249.100	Kilometro			249.100	249.100	100		402,721	400,635	100
			DV. LAS VEGAS - TARMA - LA MERCED - SATIPO												-	85,204	58,945		-
0374	3257	Mantenimiento Rutinario	0135165 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV. LAS VEGAS - LA MERCED - SATIPO		230.4	Kilometro	02/ene/18	31/dic/19		Kilometro					-	85,204	58,945		-
			EL REPOSO - SARAMIRIZA / WAWICO - SANTA MARIA DE NIEVA - SIASME												-	2,125,077			-
0390	3707	Mantenimiento Rutinario	0238440 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA EMP. PE-5N (EL REPOSO)-PUENTE NIEVA-SARAMIRIZA/PUENTE WAWICO-URAKUSA-SANTA MARIA DE NIEVA-SARAMIRIZA/JUAN VELASCO ALVARADO-EMP. PE-5NC (NUEVO SEASMI);MULTIDISTRITAL;MULTIPROVINCIAL;AMAZONAS		450.0	Kilometro	01/sep/18	31/dic/19		Kilometro					-	2,125,077			-
			ELMER FAUCETT - MORALES DUAREZ - SANTA ROSA - SANTA CALLAO - TRAPICHE								0.870	26.600	18.300		95		1,381,649	1,053,500	76
0599	2859	Mantenimiento Rutinario	0212902 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA AV. ELMER FAUCETT Y AV. MORALES DURAREZ Y AV. SANTA ROSA - AV. SANTA CALLAO - AV. CHILLON TRAPICHE - AV. TUPAC AMARU REGION LIMA		30.2	Kilometro	01/feb/17	31/dic/19	28.000	Kilometro	0.870	26.600	18.300	26.600	95		1,381,649	1,053,500	76
			EMP. CHICAMA - D. SAUSAL - CRUCE CASCAS - CASCAS - CONTUMAZÁ - CHILETE												-	1,596,856			-
0378	2615	Mantenimiento Rutinario	0212898 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA EMP. CHICAMA - D. SAUSAL - CRUCE CASCAS - CASCAS - CONTUMAZA - CHILETE REGION CAJAMARCA		145.7	Kilometro	01/ago/16	31/dic/19		Kilometro					-	1,596,856			-
			EMP. PE-3S (ABRA TOCTO) - HUANCAPÍ - QUEROBAMBA - PUQUIO												-	2,045,646	331,541		-
0394	0642	Mantenimiento Rutinario	0247897 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA EMP. PE 3S (ABRA TOCTO) - QUEROBAMBA - PUQUIO;MULTIDIST.;MULTIPROV.;AYACUCHO		334.5	Kilometro	01/ago/18	31/dic/19		Kilometro					-	2,045,646	331,541		-
			EVITAMIENTO CHICLAYO, PE-1N KM 778+500 - KM 797+500												-	209,638	87,986		-

Anexo 6: Avance del POI 2019 al III Trimestre según fase de la infraestructura

3430			Meta Global								Avance de la Meta Fisica			Avance Total		Presupuesto S/		Gasto	
SECF UN	PFIS	ETAPA	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Sep	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Logrado 2019 Ene - Sep	Logrado (%) 2019 Ene - Sep	PIA	PIM	Devengado Ene Sep	% 2019
0377	2809	Mantenimiento Rutinario	0212284 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE CHICLAYO RUTA NACIONAL PE-1N KM 778+500 HASTA KM 797+500 REGION LAMBAYEQUE		20.0	Kilometro	01/may/17	31/jul/19	20.000	Kilometro					-	209,638	87,986		-
			HUANCAYO - IMPERIAL - IZCUCHACA - AYACUCHO E IMPERIAL- PAMPAS- MAYOCC												-	1,184,195			-
0395	3263	Mantenimiento Rutinario	0247898 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA HUANCAYO - IMPERIAL - IZCUCHACA - AYACUCHO E IMPERIAL- PAMPAS- MAYOCC;MULTIDISTRITAL;MULTIPROVINCIAL;AYACUCHO		435.6	Kilometro	02/ene/19	30/sep/19		Kilometro					-	1,184,195			-
			HUANCAYO - JAUJA - TARMA												-	1,150,301			-
0375	2169	Mantenimiento Rutinario	0165429 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA HUANCAYO Y EMP PE 3S JAUJA TARMA REGION JUNIN		100.2	Kilometro	02/mar/16	31/dic/19		Kilometro					-	1,150,301			-
			HUANUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA - DESVIO ANTAMINA												-	2,655,892			-
			HUAURA - SAYÁN - CHURÍN - OYÓN Y OV. RIO SECO - ANDAHUASI - EMP. PE-18 (SAYÁN)								70.620	180.000	175.760		100		1,500,720	911,033	61
0600	3258	Mantenimiento Rutinario	0232816 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA HUAURA-SAYAN-CHURIN-OYON/OV. RIO SECO-ANDAHUASI-EMP. PE-18 (SAYAN); MULTIDISTRITAL,OYON,LIMA		290.2	Kilometro	02/ene/18	31/dic/19	180.000	Kilometro	70.620	180.000	175.760	180.000	100		1,500,720	911,033	61
			IZCUCHACA - HUANCAMELICA - PAMPANO / SANTA INES - RUMICHACA								290.240				100		665,528	407,733	61
0605	3050	Mantenimiento Rutinario	0194695 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP. PE-3S IZCUCHACA - HUANCAMELICA - PLAZAPATA - CASTRO VIRREYNA - TICRAPO - PAMPANO Y SANTA INES - PILPICHACA - RUMICHACA REGION HUANCAMELICA		290.2	Kilometro	01/jun/16	30/mar/19	290.240	Kilometro	290.240			290.240	100		665,528	407,733	61
			LARÁN - POMALCA								12.000	12.000	12.000		100		298,907	188,549	63
0573	3824	Mantenimiento Rutinario	0256577 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RVN NACIONAL TRAMO: LARAN - POMALCA, MULTIDISTRITAL;LAMBAYEQUE;LAMBAYEQUE		12.0	Kilometro	01/ene/19	31/dic/19	12.000	Kilometro	12.000	12.000	12.000	12.000	100		298,907	188,549	63
			MATARANI - PUNTA DE BOMBÓN - ILO												-	105,897	8,093	394	5
0376	1716	Mantenimiento Rutinario	0165435 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUNTA DE BOMBON - ILO Y EMP PE-1S - VENTILLATA - DV BUENOS AIRES - EMP PE-1S D REGION AREQUIPA		145.0	Kilometro	01/ene/14	31/dic/19		Kilometro					-	105,897	8,093	394	5
			MAZOCRUZ - CONDURIRI - CHECCA												-	808,863			-
0389	3657	Mantenimiento Rutinario	0236465 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA MAZOCRUZ-CONDURIRI - CHECCA;MULTIDISTRITAL;EL COLLAO;PUNO		20.4	Kilometro	02/abr/18	31/dic/19		Kilometro					-	808,863			-
			MOLINOPAMPA - PTE HUAROCHIRI - DV. SIHUAS (EMP PE-14C)										126.000		100		235,843		-
0584	3826	Mantenimiento Rutinario	0256582 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RVN TRAMO: MOLINOPAMPA - PTE HUAROCHIRI - DV. SIHUAS (EMP PE-14C), MULTIDISTRITAL;MULTIPROVINCIAL;ANCASH		126.0	Kilometro	01/sep/19	31/dic/19	126.000	Kilometro			126.000	126.000	100		235,843		-
			OVALO CAMPESINO - PTE. TAMBOGRANDE										0.300		100		35,412	21,455	61

Anexo 6: Avance del POI 2019 al III Trimestre según fase de la infraestructura

3430																			
SECF UN	PFIS	ETAPA	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Sep	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Logrado 2019 Ene - Sep	Logrado (%) 2019 Ene - Sep	PIA	PIM	Devengado Ene Sep	% 2019
0779	2709	Mantenimiento Rutinario	0264721 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA RUTA PE-02A TRAMO SECTOR OVALO CAMPESINO - PUENTE TAMBOGRANDE; MULTIDISTRITAL, TAMBOGRANDE, PIURA		0.8	Kilometro	01/ago/19	31/dic/19	0.300	Kilometro			0.300	0.300	100		35,412	21,455	61
			OVALO LA LEGUA - AV. GULLMAN (KM 993+600 AL KM 996+450)									2.850	2.850		100		100,002	56,407	56
0570	3823	Mantenimiento Rutinario	0256576 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RVN TRAMO URBANO DEL KM 993+600 AL KM 996+450 DE LA PANAMERICANA NORTE (OVALO LA LEGUA-AV.GULLMAN), TRAMO DESAFECTADO POR LA PUESTA EN SERV. DE VIA EVITAMIENTO		2.9	Kilometro	01/ene/19	31/dic/19	2.850	Kilometro		2.850	2.850	2.850	100		100,002	56,407	56
			PIURA,MULTIDISTRITAL;PIURA;PIURA																
			PATIVILCA - CONOCOCHA - HUARAZ - MOLINOPAMPA / CHIQUIAN - AQUIA								265.150	265.150	198.090		100		1,750,000	1,135,133	65
0583	3051	Mantenimiento Rutinario	0256581 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RVN TRAMO: EMP PE-1N- CONOCOCHA - HUARAZ - CARAZ - MOLINOPAMPA Y EMP 3NE(MOJON) - CHIQUIAN - AQUIA EMP PE-3N - DV AQUIA), MULTIDISTRITAL;MULTIPROVINCIAL;ANCAS H		337.9	Kilometro	01/feb/17	31/dic/19	265.150	Kilometro	265.150	265.150	198.090	265.150	100		1,750,000	1,135,133	65
			PROGRESO - MATARA								34.200	34.200	34.200		100		598,301	259,280	43
0617	3818	Mantenimiento Rutinario	0256570 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RVN CORREDOR VIAL APURIMAC CUSCO AREQUIPA; TRAMO 1: RUTA PE- 3SX-EMP.PE-3SF(PROGRESO)-MATARA (, MULTIDISTRITAL;MULTIPROVINCIAL;CUSCO- APURIMAC		34.2	Kilometro	01/ene/19	31/dic/19	34.200	Kilometro	34.200	34.200	34.200	34.200	100		598,301	259,280	43
			PTE PRIMAVERA - AV. GUARDIA CIVIL - AV. LUIS MONTERO - AV. PROGRESO - DV. CATACAOS								6.760	6.760	6.760		93	74,389	250,000	244,180	98
0380	1472	Mantenimiento Rutinario	0229413 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA: PUENTE PRIMAVERA-AV. GUARDIA CIVIL-AV. LUIS MONTERO-AV. PROGRESO-DV. CATACAOS (EMP. PE-1N), MULTIDISTRITAL,CASTILLA,PIURA		7.3	Kilometro	12/oct/17	31/dic/22	7.300	Kilometro	6.760	6.760	6.760	6.760	93	74,389	250,000	244,180	98
			PTE. RAITHER - PUERTO BERMUDEZ / PTE. PAUCARTAMBO - OXAPAMPA								115.000	120.000			63		829,371	598,327	72
0593	1873	Mantenimiento Rutinario	0193859 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PTE. RAITHER - PAUCARTAMBO - VILLA RICA - PUERTO BERMUDEZ / PTO. PAUCARTAMBO - OXAPAMPA REGION JUNIN		190.0	Kilometro	01/jun/16	30/jun/19	190.000	Kilometro	115.000	120.000		120.000	63		829,371	598,327	72
			PUCARA - TIRAPATA- ASILLO - EMP PE-34B (VILLA CHUCTANI)								42.000	42.000	40.900		100		656,000	417,139	64
0614	3768	Mantenimiento Rutinario	0252683 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA PUCARA - TIRAPATA- ASILLO - EMP PE-34B (VILLA CHUCTANI);MULTIDISTRITAL;MULTIPROVINCIAL;PUNO		42.0	Kilometro	01/oct/18	31/dic/19	42.000	Kilometro	42.000	42.000	40.900	42.000	100		656,000	417,139	64
			PUENTE LOS MAESTROS - LA TINGUÑA (ZONA URBANA DE ICA)										7.850		100		187,569		-
0781	2924	Mantenimiento Rutinario	0265057 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA RUTA PE-1SC (RAMAL) TRAMO EMP PE 1SC (PUENTE LOS MAESTROS - LOS MOLINOS KM 0+000 - KM 7+850);MULTIDISTRITAL;ICA,ICA		7.9	Kilometro	15/sep/19	31/dic/19	7.850	Kilometro			7.850	7.850	100		187,569		-

Anexo 6: Avance del POI 2019 al III Trimestre según fase de la infraestructura

3430		Meta Global																	
SECF UN	PFIS	ETAPA	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Sep	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Logrado 2019 Ene - Sep	Logrado (%) 2019 Ene - Sep	PIA	PIM	Devengado Ene Sep	% 2019
			PUENTE PUMAHUASI - PUCALLPA												-	1,511,485			-
0397	3686	Mantenimiento Rutinario	0247900 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA PUMAHUASI - PUCALLPA; MULTIDISTRITAL, MULTIPROVINCIAL, UCAYALI		241.7	Kilometro	01/oct/19	31/dic/19		Kilometro					-	1,511,485			-
			PUNO - DESAGUADERO E ILAVE - CHECCA								152.510	152.510			100		427,806	410,343	96
0642	3827	Mantenimiento Rutinario	0256741 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RVN TRAMO: PUNO - DESAGUADERO E ILAVE - CHECCA; MULTIDISTRITAL,MULTIPROVINCIAL,PUNO		152.5	Kilometro	01/ene/19	30/jun/19	152.510	Kilometro	152.510	152.510		152.510	100		427,806	410,343	96
			PUQUINA - CHACAHUAYO - LIMITE MOQUEGUA / AREQUIPA										21.800		100		411,907	125,402	30
0805	4130	Mantenimiento Rutinario	0266919 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA PUQUINA - CHACAHUAYO - LÍMITE DEPARTAMENTAL MOQUEGUA / AREQUIPA RUTA PE-36G; DISTRITO DE PUQUINA,GRAL SANCHEZ CERRO,MOQUEGUA		19.5	Kilometro	01/ago/19	31/dic/19	21.800	Kilometro			21.800	21.800	100		411,907	125,402	30
			QUEBRADA HONDA (KM. 118+000) ? VÍA EVITAMIENTO (KM. 120+813)								1.500	1.000	2.840		100		300,001	247,791	83
0595	3801	Mantenimiento Rutinario	0255426 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA PE-3S SECTOR QUEBRADA HONDA (KM 118+000) VIA DE EVITAMIENTO (KM 120+813) TRAMO JAUJA - HUANCAYO;MULTIDISTRITAL;HUANCAYO;J UNIN		2.8	Kilometro	02/nov/18	31/dic/19	2.842	Kilometro	1.500	1.000	2.840	2.840	100		300,001	247,791	83
			ROSASPATA - COLLPA - FRONTERA BOLIVIA								41.260	41.260	41.260		100		331,529	290,614	88
0610	3822	Mantenimiento Rutinario	0256575 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RVN TRAMO: ROSASPATA - COLLPA- FRONTERA BOLIVIA, MULTIDISTRITAL;MULTIPROVINCIAL;TACNA		41.4	Kilometro	01/ene/19	31/dic/19	41.390	Kilometro	41.260	41.260	41.260	41.260	100		331,529	290,614	88
			RUTA PE-24A: EMP 3S - COMAS - SATIPO								103.640	79.500	130.000		62		800,002	574,621	72
0591	2052	Mantenimiento Rutinario	0256580 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RVN TRAMO: EMP. 3S - COMAS - SATIPO, MULTIDISTRITAL;MULTIPROVINCIAL;JUNIN		431.4	Kilometro	01/abr/16	31/dic/19	208.250	Kilometro	103.640	79.500	130.000	130.000	62		800,002	574,621	72
			SAN FRANCISCO - SAMUGARI / CHIQUINTIRCA - SAN MIGUEL								123.370	123.370	123.370		100		674,151	409,960	61
0606	3655	Mantenimiento Rutinario	0236467 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA SAN FRANCISCO - SAMUGARI Y CHIQUINTIRCA - SAN MIGUEL;MULTIDISTRITAL;LA MAR;AYACUCHO		129.6	Kilometro	02/abr/18	31/dic/19	123.370	Kilometro	123.370	123.370	123.370	123.370	100		674,151	409,960	61
			SAN FRANCISCO - STA ROSA -SAN MIGUEL Y ROSARIO - SIVIA - CANAYRE												-	3,328,262			-
0398	3706	Mantenimiento Rutinario	0247901 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA S. FRANCISCO - STA ROSA-S. MIGUEL Y ROSARIO-SIVIA-CANAYRE; MULTIDISTRITAL, MULTIPROVINCIAL, AYACUCHO		350.0	Kilometro	01/oct/19	31/dic/19		Kilometro					-	3,328,262			-
			SANTA - CHUQUICARA - PTE. HUAROCHIRI										108.000		100		512,957	269,880	53

Anexo 6: Avance del POI 2019 al III Trimestre según fase de la infraestructura

3430			Meta Global								Avance de la Meta Fisica			Avance Total		Presupuesto S/		Gasto	
SECF UN	PFIS	ETAPA	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Sep	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Logrado 2019 Ene - Sep	Logrado (%) 2019 Ene - Sep	PIA	PIM	Devengado Ene Sep	% 2019
0582	3825	Mantenimiento Rutinario	0256578 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RVN TRAMO: SANTA - CHUQUICARA-PTE HUAROCHIRI, MULTIDISTRITAL;MULTIPROVINCIAL;LA LIBERTAD		108.5	Kilometro	12/ago/19	31/dic/19	108.490	Kilometro			108.000	108.000	100		512,957	269,880	53
			SANTA - SIHUAS - UCHIZA - EMP. PE-5N / PTE. HUAROCHIRI - MOLINOPAMPA											-	-	4,421,218			-
0392	3246	Mantenimiento Rutinario	0238443 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA SANTA - YURACMARCA - SIHUAS - HUACRACHUCO - SAN PEDRO DE CHONTA - UCHIZA - EMP. PE 5N Y PUENTE HUAROCHIRI - HUALLANCA - MOLINOPAMPA;MULTIDISTRITAL;MULTIPROVINCIAL;ANCASH		268.6	Kilometro	01/ago/19	31/dic/19		Kilometro					-	4,421,218			
			SICUANI - PUCARÁ - CALAPUJA								175.300	175.300			100		446,071	446,070	100
0613	3820	Mantenimiento Rutinario	0256567 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RVN TRAMO: SICUANI - PUCARA - CALAPUJA, MULTIDISTRITAL;MULTIPROVINCIAL;PUNO		175.3	Kilometro	01/ene/19	30/jun/19	175.300	Kilometro	175.300	175.300		175.300	100		446,071	446,070	100
			SIVIA - CANAYRE								27.000	27.000	53.960		100		511,501	406,528	80
0609	3654	Mantenimiento Rutinario	0238447 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA SIVIA - CANAYRE;MULTIDISTRITAL;LA MAR;AYACUCHO		54.0	Kilometro	02/abr/18	31/dic/19	53.960	Kilometro	27.000	27.000	53.960	53.960	100		511,501	406,528	80
			SONDOR - ABRA CRUZ CHIQUITA (RUTA PE-02B)								9.500	28.000	28.000		97		202,486	145,872	72
0636	3821	Mantenimiento Rutinario	0256744 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RVN TRAMO: SONDOR - ABRA CRUZ CHIQUITA (RUTA PE-02B); MULTIDISTRITAL;MULTIPROVINCIAL;PIURA		28.8	Kilometro	01/ene/19	31/dic/19	28.779	Kilometro	9.500	28.000	28.000	28.000	97		202,486	145,872	72
			TACNA - ILO								143.570	143.570	142.970		100		1,153,601	881,040	76
0612	1824	Mantenimiento Rutinario	0135167 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA TACNA - ILO		143.6	Kilometro	02/ene/16	31/dic/19	143.570	Kilometro	143.570	143.570	142.970	143.570	100		1,153,601	881,040	76
			TR. CAJAMARCA - CELENDÍN - BALSAS												-	3,363,581			-
0391	3243	Mantenimiento Rutinario	0238441 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA CAJAMARCA - CELENDIN - BALSAS;MULTIDISTRITAL;MULTIPROVINCIAL;CAJAMARCA		366.6	Kilometro	01/oct/19	31/dic/19		Kilometro					-	3,363,581			-
			TR. COCHABAMBA - CHOTA								12.000	1.600			100	353,286	41,155	41,154	100
0385	3530	Mantenimiento Rutinario	0232801 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA COCHABAMBA-CHOTA; MULTIDISTRITAL;CHOTA,LAMBAYEQUE		30.0	Kilometro	22/ene/18	04/abr/19	12.000	Kilometro	12.000	1.600		12.000	100	353,286	41,155	41,154	100
			TR. DV. SAJINOS - PAIMAS								39.460	39.460	39.460		100	435,640	405,724	285,706	70
0382	3049	Mantenimiento Rutinario	0232796 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA DV. SAJINOS - PAIMAS / AYABACA - DV. SOCCHABAMBA - RUTA NACIONAL: PE-1NT; PAIMAS,AYABACA,PIURA		40.5	Kilometro	03/jul/17	31/dic/21	39.460	Kilometro	39.460	39.460	39.460	39.460	100	435,640	405,724	285,706	70
			TR. GUADALUPE- ICA- PALPA- ATICO								372.960	377.230	377.230		100		1,956,049	1,244,463	64
0604	0261	Mantenimiento Rutinario	0208766 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA CARRETERA GUADALUPE - ICA - PALPA - ATICO REGION ICA		408.0	Kilometro	01/oct/16	31/dic/19	377.230	Kilometro	372.960	377.230	377.230	377.230	100		1,956,049	1,244,463	64

Anexo 6: Avance del POI 2019 al III Trimestre según fase de la infraestructura

3430																			
SECF UN	PFIS	ETAPA	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Sep	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Logrado 2019 Ene - Sep	Logrado (%) 2019 Ene - Sep	PIA	PIM	Devengado Ene Sep	% 2019
			TUNEL YANANGO (KM 76+500 - KM 77+525) - LA MERCED								1.030	1.030	1.030		100		579,661	271,703	47
0639	3828	Mantenimiento Rutinario	0256742 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RVN TRAMO: PE - 22B TUNEL YANANGO KM 76+500 AL 77+525, TRAMO TARMA - LA MERCED; MULTIDISTRITAL,MULTIPROVINCIAL,JUNIN		1.0	Kilometro	01/ene/19	31/dic/19	1.030	Kilometro	1.030	1.030	1.030	1.030	100		579,661	271,703	47
			YAUCA - ATICO												-	1,476,391			-
0399	3469	Mantenimiento Rutinario	0247902 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA YAUCA-ATICO;MULTIDISTRITAL, MULTIPROVINCIAL, AREQUIPA		133.6	Kilometro	01/oct/19	31/dic/19		Kilometro					-	1,476,391			-
			Mantenimiento Rutinario Carreteras NO Pavimentadas								2,280.870	2,831.260	3,006.700		92	20,422,570	33,054,888	17,105,588	52
			GI_122 MANTENIMIENTO RUTINARIO NO PAVIMENTADO								2,280.870	2,831.260	3,006.700		92	20,422,570	33,054,888	17,105,588	52
			ABRA UCHUCCHACUA - YANAHUANCA - AMBO								101.000	51.000	51.000		100		1,157,056	716,631	62
0588	3398	Mantenimiento Rutinario	0224469 MANTENIMIENTO RUTINARIO ABRA UCHUCCHACUA - YANAHUANCA - AMBO, REGION HUANUCO		120.0	Kilometro	02/ene/18	31/dic/19	101.000	Kilometro	101.000	51.000	51.000	101.000	100		1,157,056	716,631	62
			ACOS - HUAYLLAY								5.550	81.000	81.000		100	826,202	777,502	482,682	62
0400	1333	Mantenimiento Rutinario	0054684 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA ACOS - HUAYLLAY Y RAMALES VARIANTE PASAMAYO - HUARAL		87.8	Kilometro	01/ene/16	31/dic/19	81.000	Kilometro	5.550	81.000	81.000	81.000	100	826,202	777,502	482,682	62
			AV. CENTENARIO (KM 0+900 - KM 1+820)												-		600,000		-
															-		600,000		-
0762	3974	Mantenimiento Rutinario	0262255 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RVN CARRETERA NO PAVIMENTADA TRAMO AV. CENTENARIO (KM 0+900 - KM 1+820);MULTIDISTRITAL,CALLAO,CALLAO		0.9	Kilometro	01/may/19	30/dic/19		Kilometro					-		600,000		-
			CANAYRE - UNIÓN MANTARO - TZOMAVENI								10.000	30.000	65.000		83		759,243	555,317	73
0640	3830	Mantenimiento Rutinario	0256739 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NO PAVIMENTADA DE LA RVN TRAMO: CANAYRE - UNION MANATARO-TZOMAVENI; MULTIDISTRITAL,MULTIPROVINCIAL,AYACU CHO		72.0	Kilometro	01/ene/19	31/dic/19	78.000	Kilometro	10.000	30.000	65.000	65.000	83		759,243	555,317	73
			CANCHAQUE - HUANCABAMBA - CRUZ CHIQUITA - SONDOR - DV. SOCCHABAMBA - AYABACA												-	1,045,226			-
0383	1279	Mantenimiento Rutinario	0232799 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA CANCHAQUE - HUANCABAMBA (RUTA PE-02A) / SONDOR - ABRA CRUZ CHIQUITA (RUTA PE-02B); MULTIDISTRITAL,PIURA,PIURA		114.0	Kilometro	01/mar/12	31/dic/19		Kilometro					-	1,045,226			-
			CARRETERA VIZCACHANI - PUENTE CALLALLI REGION AREQUIPA												-	1,099,464			-
0410	2598	Mantenimiento Rutinario	0196889 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA CARRETERA VIZCACHANI - PUENTE CALLALLI - REGION AREQUIPA		112.6	Kilometro	01/sep/16	30/dic/19		Kilometro					-	1,099,464			-
			CASCAS - CONTUMAZA - CHILETE								75.170	75.170	75.170		96		870,457	635,426	73
0577	1126	Mantenimiento Rutinario	0054680 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CASCAS - CONTUMAZA - CHILETE		78.1	Kilometro	02/ene/12	31/dic/19	78.087	Kilometro	75.170	75.170	75.170	75.170	96		870,457	635,426	73
			CHAGLLA - TOMAYRICA - MATIAS PUNTA - SHOTOJ									35.000	35.000		100		476,731	168,376	35

Anexo 6: Avance del POI 2019 al III Trimestre según fase de la infraestructura

3430			Meta Global								Avance de la Meta Fisica			Avance Total		Presupuesto S/		Gasto	
SECF UN	PFIS	ETAPA	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Sep	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Logrado 2019 Ene - Sep	Logrado (%) 2019 Ene - Sep	PIA	PIM	Devengado Ene Sep	% 2019
0590	3834	Mantenimiento Rutinario	0256561 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NO PAVIMENTADA DE LA RVN TRAMO: CHAGLLA -TOMAY RICA - MATIAS PUNTA-SHOTOJ, MULTIDISTRITAL;PACHITEA;HUANUCO		35.0	Kilometro	01/ene/19	31/dic/19	35.000	Kilometro			35.000	35.000	100		476,731	168,376	35
			CHIGUATA - SANTA LUCIA								206.000	206.000	206.000		100	2,320,804	2,036,317	905,465	45
0405	1036	Mantenimiento Rutinario	0161850 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CHIGUATA - SANTA LUCIA REGION AREQUIPA		206.0	Kilometro	01/ene/13	31/dic/19	206.000	Kilometro	206.000	206.000	206.000	206.000	100	2,320,804	2,036,317	905,465	45
			DV. HUANIPACA - HUANIPACA - KINUALLA - ESTACIÓN DE SALIDA DE TELEFÉRICO								52.570	52.570	52.570		100	534,581	505,891	243,390	48
0412	2946	Mantenimiento Rutinario	0212906 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA DV. HUANIPACA-HUANIPACA-KINUALLA- ESTACION DE SALIDA DE TELEFERICO REGION CUSCO		52.6	Kilometro	01/may/17	31/dic/19	52.600	Kilometro	52.570	52.570	52.570	52.570	100	534,581	505,891	243,390	48
			ECHARATE - PALMA REAL - KITENI - KEPASHIATO - KIMBIRI (PUENTE SAN FRANCISCO)								255.000	288.000	255.000		100		4,126,964	1,911,553	46
0603	2838	Mantenimiento Rutinario	0256569 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RVN TRAMO: EMP. PE-28C (KIMBIRI) - KEPASHIATO - DV. ECHARATI - QUILLABAMBA, MULTIDISTRITAL;LA CONVENCION;CUSCO		288.0	Kilometro	01/abr/17	31/dic/19	288.000	Kilometro	255.000	288.000	255.000	288.000	100		4,126,964	1,911,553	46
			EMP PE-3S (DV. KISHUARA) - ABRA CRUSCASSA - EMP. PE-3S										10.520		20		164,258		-
0817	4149	Mantenimiento Rutinario	0278255 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL CARRETERA NO PAVIMENTADA AYACUCHO - ANDAHUAYLAS - PTE SAHUINTO TRAMO RUTA PE-3SE KISHUARA - EMP PE-3S;MULTIDISTRITAL,MULTIPROVINCIAL,AP URIMAC		52.6	Kilometro	15/sep/19	30/dic/19	52.600	Kilometro			10.520	10.520	20		164,258		-
			EMP. PE-14 A (PIRUSH) - CONTADERA - CHAPACARA - EMP. PE-14 E (TINGO CHICO)									44.000	44.000		100		646,180	300,122	46
0587	3833	Mantenimiento Rutinario	0256560 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NO PAVIMENTADA DE LA RVN TRAMO: EMP. PE-14 A (PIRUSH) - CONTADERA - CHAPACARA - EMP. PE-14 E (TINGO CHICO), MULTIDISTRITAL; DOS DE MAYO;HUANUCO		51.4	Kilometro	01/ene/19	31/dic/19	44.000	Kilometro		44.000	44.000	44.000	100		646,180	300,122	46
			EMP. PE-14B (HUARI) - EMP. PE-12A (PASACANCHA)								225.000	225.000	225.000		90	2,328,128	2,285,228	755,638	33
0408	3009	Mantenimiento Rutinario	0188243 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP PE - 12 - PASACANCHA - ANDAYMAYO -PALOSECO - POMABAMBA - PISCOBAMBA - LLUMPA - LLACMA - SAN LUIS - HUAMPARAN EMP PE-14B REGION ANCASH		227.2	Kilometro	01/jun/16	31/dic/19	250.000	Kilometro	225.000	225.000	225.000	225.000	90	2,328,128	2,285,228	755,638	33
			EMP. PE-1N (EL CRUCE) - EMP. PE-1NJ (OLMOS)												-		279,995		-
0638	3829	Mantenimiento Rutinario	0256740 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NO PAVIMENTADA DE LA RVN TRAMO: PE - 4A EMP. PE-1N (EL CRUCE) - EMP. PE-1NJ (OLMOS); MULTIDISTRITAL,MULTIPROVINCIAL,LAMB AYEQUE		90.2	Kilometro	01/ene/19	31/ene/19		Kilometro					-		279,995		-
			EMP. PE-22B (SAN RAMON) - EMP. PE-3S (ATAURA)								37.000	62.000	120.000		94	1,279,897	1,009,427	522,725	52

Anexo 6: Avance del POI 2019 al III Trimestre según fase de la infraestructura

3430			Meta Global								Avance de la Meta Fisica			Avance Total		Presupuesto S/		Gasto	
SECF UN	PFIS	ETAPA	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Sep	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Logrado 2019 Ene - Sep	Logrado (%) 2019 Ene - Sep	PIA	PIM	Devengado Ene Sep	% 2019
0411	2039	Mantenimiento Rutinario	0207386 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA - CARRETERA EMP. PE-22B (SAN RAMON), VITOC - CONAC - LIBERTAD TINCO - MONOBAMBA - UCHUBAMBA - CURIMARCA - ABRA CURIMARCA - QUERO - MOLINOS -JULCAN - MASMA -EMP. PE -3S (ATAURA) REGION JUNIN		133.6	Kilometro	01/ene/16	31/dic/19	127.680	Kilometro	37.000	62.000	120.000	120.000	94	1,279,897	1,009,427	522,725	52
			EMP. PE-30C (SAN LORENZO) - ALTO PERÚ									8.600	8.600		100		180,000	53,574	30
0616	3831	Mantenimiento Rutinario	0256553 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NO PAVIMENTADA TRAMO: EMP. PE-30C(SAN LORENZO)-ALTO PERU, MULTIDISTRITAL;TAMBOPATA;MADRE DE DIOS		8.6	Kilometro	01/ene/19	31/dic/19	8.600	Kilometro		8.600	8.600	8.600	100		180,000	53,574	30
			EMP. PE-3N (CHOTA) - EMP. PE-3N (CUTERVO)								40.450	40.450	40.450		99		606,029	361,781	60
0575	2779	Mantenimiento Rutinario	0208767 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA CARRETERA EMP PE-3N (CHOTA) - EMP. PE-3N (CUTERVO) REGION LAMBAYEQUE		41.6	Kilometro	06/nov/17	31/dic/19	40.960	Kilometro	40.450	40.450	40.450	40.450	99		606,029	361,781	60
			EMP. PE-3SG (YAURI) - QUELLO - EMP. PE-3SK (DV. TINTAYA)								26.000	26.830	26.830		100	264,139	245,076	96,804	40
0414	1523	Mantenimiento Rutinario	0232810 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA CARRETERA EMP. PE-3SG (YAURI) QUELLO - EMP. PE-3SK (DV. TINTAYA); MULTIDISTRITAL,MULTIPROV,CUSCO		26.8	Kilometro	03/ene/18	31/dic/19	26.830	Kilometro	26.000	26.830	26.830	26.830	100	264,139	245,076	96,804	40
			EMP. PE-5N (CORRAL QUEMADO) - EMP. AM-108 (DV. LUYA)								167.400	295.830	295.830		93	2,830,695	1,947,114	1,318,495	68
0407	2405	Mantenimiento Rutinario	0181735 MANTENIMIENTO RUTINARIO EMP. PE-5N (CORRAL QUEMADO) - CUMBA DV. YAMON - LONYA GRANDE - CAMPO REDONDO - OCALLI - PROVIDENCIA - COHECHAN - LONYA CHICO- EMP. AM - 108 (DV. LUYA) REGION AMAZONAS		319.0	Kilometro	01/ene/16	31/dic/19	319.000	Kilometro	167.400	295.830	295.830	295.830	93	2,830,695	1,947,114	1,318,495	68
			EMP. PE-5S (DV. BAJO KIMIKI) - EMP. PE-5S (DV. PUERTO OCOPA)								29.000	68.000	55.000		76		350,000	283,627	81
0596	2645	Mantenimiento Rutinario	0256563 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NO PAVIMENTADA DE LA RVN TRAMO: EMP. PE-5S (DV. BAJO KIMIRIKI) - BUENOS AIRES - EMP. PE-5S (PTO OCOPA), MULTIDISTRITAL;SATOPO;JUNIN		90.0	Kilometro	03/ago/17	31/dic/19	90.000	Kilometro	29.000	68.000	55.000	68.000	76		350,000	283,627	81
			EMP. PE-5S (PTO OCOPA) - PTO PRADO - MAZAROBENI - CAMAJENI - POYENI								46.000	40.000	85.000		93		598,603	299,322	50
0597	3849	Mantenimiento Rutinario	0256552 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NO PAVIMENTADA TRAMO: EMP. PE-5S (PTO OCOPA) - PTO PRADO - MAZAROBENI - CAMAJENI - POYENI, MULTIDISTRITAL;SATOPO;JUNIN		91.6	Kilometro	08/ene/19	31/dic/22	91.567	Kilometro	46.000	40.000	85.000	85.000	93		598,603	299,322	50
			IQUITOS - BELLAVISTA - MAZAN - SAN ANTONIO DEL ESTRECHO - RÍO PUTUMAYO								12.500	38.000	11.000		100	387,252	365,205	105,572	29
0409	3010	Mantenimiento Rutinario	0191189 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP LO 103 (IQUITOS) - BELLAVISTA - MAZAN REGION SAN MARTIN		38.1	Kilometro	01/jun/16	31/dic/19	38.000	Kilometro	12.500	38.000	11.000	38.000	100	387,252	365,205	105,572	29
			LIMA - CANTA - HUAYLLAY - EMP. 3N								214.000	214.000	214.000		95	1,938,007	1,699,752	868,531	51
0416	0934	Mantenimiento Rutinario	0247895 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA NO PAVIMENTADA LIMA - CANTA - HUAYLLAY - EMP. PE-3N; MULTIDISTRITAL, MULTIPROVINCIAL, LIMA		220.0	Kilometro	02/ene/14	31/dic/19	226.000	Kilometro	214.000	214.000	214.000	214.000	95	1,938,007	1,699,752	868,531	51

Anexo 6: Avance del POI 2019 al III Trimestre según fase de la infraestructura

3430			Meta Global								Avance de la Meta Fisica			Avance Total		Presupuesto S/		Gasto	
SECF UN	PFIS	ETAPA	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Sep	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Logrado 2019 Ene - Sep	Logrado (%) 2019 Ene - Sep	PIA	PIM	Devengado Ene Sep	% 2019
			MALA - CALANGO - LA CAPILLA - BUENA VISTA - SAN JUAN TANTARACHE - EMP. PE-22								21.000	112.000	93.100		77	1,846,202	1,137,303	668,937	59
0602	1361	Mantenimiento Rutinario	0165431 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA MALA CALANGO LA CAPILLA BUENA VISTA SAN JUAN TANTARACHE REGION LIMA		183.0	Kilometro	02/mar/16	31/dic/19	146.200	Kilometro	21.000	112.000	93.100	112.000	77		1,137,303	668,937	59
			MOCCE - EMP. PE-1N (OLMOS)												-		150,678		-
0574	3837	Mantenimiento Rutinario	0256573 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NO PAVIMENTADA DE LA RVN TRAMO: MOCCE - EMP. PE-1N (OLMOS), MULTIDISTRITAL;LAMBAYEQUE;LAMBAYEQ UE		85.6	Kilometro	01/ene/19	31/ene/19		Kilometro					-		150,678		-
			MONOPAMPA - ABRA ALEGRÍA - MOLLEJÓN									9.550	9.550		100		369,003	191,388	52
0589	3835	Mantenimiento Rutinario	0256562 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NO PAVIMENTADA DE LA RVN TRAMO: MONOPAMPA - ABRA ALEGRIA - MOLLEJON, MULTIDISTRITAL;PACHITEA;HUANUCO		9.6	Kilometro	01/ene/19	31/dic/19	9.550	Kilometro		9.550	9.550	9.550	100		369,003	191,388	52
			PUENTE LOS ÁNGELES - PUENTE RICARDO PALMA								1.250	12.000	2.800		100	122,386	273,110	209,241	77
0415	3708	Mantenimiento Rutinario	0247894 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA NO PAVIMENTADA CENTRAL RUTA PE-22: TRAMO PUENTE LOS ANGELES PUENTE RICARDO PALMA;MULTIDISTRITAL;MULTIPROVINCIA L;LIMA		12.0	Kilometro	02/ene/19	31/dic/19	12.000	Kilometro	1.250	12.000	2.800	12.000	100	122,386	273,110	209,241	77
			PUERTO OCOPA - ATALAYA								87.000	90.000	130.000		81		748,131	478,107	64
0592	3255	Mantenimiento Rutinario	0232807 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA CARRETERA PUERTO OCOPA - ATALAYA; MULTIDISTRITAL,MULTIPROV,JUNIN - PASCO		159.9	Kilometro	02/ene/18	31/dic/22	159.948	Kilometro	87.000	90.000	130.000	130.000	81		748,131	478,107	64
			ROSARIO - SIVIA								27.000	27.000	28.000		100		223,501	172,330	77
0608	3658	Mantenimiento Rutinario	0238446 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NO PAVIMENTADA ROSARIO - SIVIA;MULTIDISTRITAL;LA MAR;AYACUCHO		28.0	Kilometro	02/abr/18	31/dic/19	28.000	Kilometro	27.000	27.000	28.000	28.000	100		223,501	172,330	77
			SAMUGARI - CHIQUINTIRCA								97.330	97.330	97.330		100		611,851	444,122	73
0607	3659	Mantenimiento Rutinario	0236470 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NO PAVIMENTADA SAMUGARI - CHIQUINTIRCA;MULTIDISTRITAL;LA MAR;AYACUCHO		97.3	Kilometro	02/abr/18	31/dic/19	97.330	Kilometro	97.330	97.330	97.330	97.330	100		611,851	444,122	73
			SANTA MARÍA - SANTA TERESA - CENTRAL HIDROELÉCTRICA..								33.200	33.200	30.440		100	337,288	620,121	246,230	40
0401	1134	Mantenimiento Rutinario	0054685 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA CENTRAL HIDROELECTRICA		50.0	Kilometro	02/ene/16	31/dic/19	33.220	Kilometro	33.200	33.200	30.440	33.200	100	337,288	620,121	246,230	40
			SELVA ALEGRE - GALILEA - EL DORADO - DV. ÓMIA								6.000	1.130	17.120		74		413,574	193,590	47
0585	3832	Mantenimiento Rutinario	0256558 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NO PAVIMENTADA DE LA RVN TRAMO: SELVA ALEGRE - GALILEA - EL DORADO - DV. OMIA, MULTIDISTRITAL;MULTIPROVINCIAL;SAN MARTIN		23.2	Kilometro	01/ene/19	31/dic/19	23.185	Kilometro	6.000	1.130	17.120	17.120	74		413,574	193,590	47
			SICUANI - PHINAYA								86.650	86.650	86.650		100		661,618	276,356	42

Anexo 6: Avance del POI 2019 al III Trimestre según fase de la infraestructura

3430			Meta Global								Avance de la Meta Fisica			Avance Total		Presupuesto S/		Gasto	
SECF UN	PFIS	ETAPA	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Sep	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Logrado 2019 Ene - Sep	Logrado (%) 2019 Ene - Sep	PIA	PIM	Devengado Ene Sep	% 2019
0643	1307	Mantenimiento Rutinario	0256738 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NO PAVIMENTADA DE LA RVN TRAMO: EMP. PE-3S (DV. SICUANI) - URINSAYA - STA. BARBARA- SUCU PALLCA - PIRHUA PIRHUA- PHINAYA; MULTIDISTRITAL,MULTIPROVINCIAL,AYACU CHO		120.0	Kilometro	02/may/12	31/dic/19	86.650	Kilometro	86.650	86.650	86.650	86.650	100		661,618	276,356	42
			TACNA - PALCA-TRIPARTITO								109.600	109.600	160.000		100		1,168,176	895,825	77
0611	3836	Mantenimiento Rutinario	0256572 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NO PAVIMENTADA DE LA RVN TRAMO: TACNA - PALCA-TRIPARTITO, MULTIDISTRITAL;MULTIPROVINCIAL;TACNA		160.9	Kilometro	01/ene/19	31/dic/19	160.000	Kilometro	109.600	109.600	160.000	160.000	100		1,168,176	895,825	77
			TOYOC ? HUANCHOS ? MOLLEPAMPA ? COCAS ? CASTROVIRREYNA								17.140	43.290	130.870		100	1,354,937	1,258,426	608,052	48
0388	1524	Mantenimiento Rutinario	0232813 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA PE 26 (TOYOC) - HUANCHOS - MOLLEPAMPA - COCAS - EMP. PE-28D (CASTROVIRREYNA); MULTIDISTRITAL,MULTIPROV,HUANCAVELI CA		130.9	Kilometro	02/ene/18	31/dic/22	130.870	Kilometro	17.140	43.290	130.870	130.870	100	1,354,937	1,258,426	608,052	48
			TR. DV.PUERTO INCA - PTO INCA (PE - 5NH)								9.160	9.160	9.160		98		129,034	129,033	100
0644	3838	Mantenimiento Rutinario	0256737 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NO PAVIMENTADA DE LA RVN TRAMO: DV.PUERTO INCA - PTO INCA (PE - 5N H) ; MULTIDISTRITAL,MULTIPROVINCIAL,UCAYA LI		9.2	Kilometro	01/ene/19	31/jul/19	9.310	Kilometro	9.160	9.160	9.160	9.160	98		129,034	129,033	100
			TR. EMP PE-32A (CAYARA) - ACCOMARCA								27.290	27.290			91	283,017	300,000	160,561	54
0406	2505	Mantenimiento Rutinario	0170793 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP PE-32 A (CAYARA) - ACCOMARCA REGION AYACUCHO		30.0	Kilometro	02/ene/16	30/jun/19	30.000	Kilometro	27.290	27.290		27.290	91	283,017	300,000	160,561	54
			TR. OYOTUN - BEBEDEROS - LA FLORIDA - NIEPOS								53.040	53.040	53.040		99	955,324	984,742	557,936	57
0402	1711	Mantenimiento Rutinario	0117421 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA OYOTUN - BEBEDEROS - LA FLORIDA - NIEPOS		93.6	Kilometro	01/ene/16	31/dic/19	53.800	Kilometro	53.040	53.040	53.040	53.040	99	955,324	984,742	557,936	57
			TR. PAIMAS - TONDOPA - ARREIPITE - AYABACA								17.000	53.000	53.000		98	540,597	522,901	351,178	67
0413	2508	Mantenimiento Rutinario	0232806 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA CARRETERA PAIMAS - TONDOPA - AYABACA - RUTA NACIONAL PE-1NT;MULTIDISTRITAL,AYABACA,PIURA		54.5	Kilometro	03/jul/17	31/dic/19	54.000	Kilometro	17.000	53.000	53.000	53.000	98	540,597	522,901	351,178	67
			TR. SAN RAFAEL - ALCAS - POZUZO								73.000	73.000	73.000		55		751,447	535,249	71
0586	2185	Mantenimiento Rutinario	0161540 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SAN RAFAEL - ALCAS - POZUZO REGION HUANUCO		132.0	Kilometro	02/ene/16	31/dic/19	132.000	Kilometro	73.000	73.000	73.000	73.000	55		751,447	535,249	71
			TR. SELVA ALEGRE - AGUAS CALIENTES - GALILEA												-	128,424			-
0404	2184	Mantenimiento Rutinario	0161541 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SELVA ALEGRE - AGUAS CALIENTES - GALILEA REGION SAN MARTIN		12.6	Kilometro	01/jun/16	31/dic/17		Kilometro					-	128,424			-
			VIZCACHANE - PTE. CALLALI - NEGROMAYO								112.570	112.570	75.670		100		1,044,244	402,422	39
0678	2286	Mantenimiento Rutinario	0256838 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RVN CARRETERA NO PAVIMENTADA TRAMO: PE-34E - VIZCACHANE - PUENTE CALLALI - NEGROMAYO;MULTIDISTRITAL;MULTIPRO VINCIAL;AREQUIPA		351.6	Kilometro	01/may/15	31/dic/21	112.570	Kilometro	112.570	112.570	75.670	112.570	100		1,044,244	402,422	39

Anexo 6: Avance del POI 2019 al III Trimestre según fase de la infraestructura

3430				Meta Global								Avance de la Meta Fisica			Avance Total		Presupuesto S/		Gasto	
SECF UN	PFIS	ETAPA		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Sep	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Logrado 2019 Ene - Sep	Logrado (%) 2019 Ene - Sep	PIA	PIM	Devengado Ene Sep	% 2019
				Emergencias								33.000	251.000	85.000		100	3,527,579	11,553,028	7,307,595	63
				GI_200 OPERACIONES								33.000	251.000	85.000		100	3,527,579	11,553,028	7,307,595	63
				UNIDAD ZONAL CUSCO - APURÍMAC								7.000	5.000	2.000		100	384,000	638,322	609,917	96
0432	0591	Atencion Emergencia	de	0074511 ATENCION DE EMERGENCIA VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE APURIMAC		50.0	Intervención	02/ene/16	31/dic/21	13.000	Intervención	7.000	5.000	1.000	13.000	100	192,000			-
0422	0595	Atencion Emergencia	de	0053276 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CUSCO		600.0	Intervención	02/ene/16	31/dic/21	1.000	Intervención			1.000	1.000	100	192,000	638,322	609,917	96
				UNIDAD ZONAL AMAZONAS								14.000	27.000	7.000		100	113,000	674,921	579,199	86
0417	0589	Atencion Emergencia	de	0053271 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS		200.0	Intervención	02/ene/16	31/dic/21	48.000	Intervención	14.000	27.000	7.000	48.000	100	113,000	674,921	579,199	86
				UNIDAD ZONAL ANCASH									6.000	9.000		100	192,000	829,123	418,379	51
0418	0590	Atencion Emergencia	de	0053272 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH		200.0	Intervención	02/ene/16	31/dic/21	15.000	Intervención		6.000	9.000	15.000	100	192,000	829,123	418,379	51
				UNIDAD ZONAL AREQUIPA									2.000			100	192,000	56,686	56,686	100
0419	0592	Atencion Emergencia	de	0053273 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA		100.0	Intervención	02/ene/16	31/dic/22	2.000	Intervención		2.000		2.000	100	192,000	56,686	56,686	100
				UNIDAD ZONAL AYACUCHO										38.000		100	242,971	506,979	116,006	23
0420	0593	Atencion Emergencia	de	0053274 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO		200.0	Intervención	02/ene/16	31/dic/21	38.000	Intervención		38.000		38.000	100	242,971	506,979	116,006	23
				UNIDAD ZONAL CAJAMARCA									2.000			100	192,000	548,094	186,156	34
0421	0594	Atencion Emergencia	de	0053275 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA		400.0	Intervención	02/ene/16	31/dic/21	2.000	Intervención			2.000	2.000	100	192,000	548,094	186,156	34
				UNIDAD ZONAL HUANCAMELICA									18.000			100	192,000	387,293	33,941	9
0423	1150	Atencion Emergencia	de	0053277 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA		150.0	Intervención	02/ene/16	31/dic/22	18.000	Intervención		18.000		18.000	100	192,000	387,293	33,941	9
				UNIDAD ZONAL HUANUCO - UCAYALI									159.000	5.000		100	220,000	4,166,477	2,760,251	66
0424	0596	Atencion Emergencia	de	0053278 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE HUANUCO		680.0	Intervención	02/ene/16	31/dic/21	164.000	Intervención		159.000	5.000	164.000	100	220,000	4,166,477	2,760,251	66
				UNIDAD ZONAL ICA										4.000		100		47,579	20,389	43
0733	0597	Atencion Emergencia	de	0213251 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE ICA		200.0	Intervención	02/ene/16	30/dic/21	4.000	Intervención			4.000	4.000	100		47,579	20,389	43
				UNIDAD ZONAL JUNÍN - PASCO									22.000	2.000		100	460,000	1,059,867	993,043	94
0425	0598	Atencion Emergencia	de	0053279 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN		300.0	Intervención	02/ene/16	31/dic/21	24.000	Intervención		22.000	2.000	24.000	100	268,000	631,487	564,663	89
0431	1151	Atencion Emergencia	de	0074510 ATENCION DE EMERGENCIA VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO		50.0	Intervención	02/ene/16	31/dic/22		Intervención					-	192,000	428,380	428,379	100
				UNIDAD ZONAL LA LIBERTAD												-	192,000	33,251	33,251	100
0426	0599	Atencion Emergencia	de	0053280 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD		100.0	Intervención	02/ene/16	31/dic/22		Intervención					-	192,000	33,251	33,251	100
				UNIDAD ZONAL LAMBAYEQUE								1.000	1.000			100		148,112	148,111	100
0682	0600	Atencion Emergencia	de	0186608 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE		30.0	Intervención	01/ene/11	31/dic/22	2.000	Intervención	1.000	1.000		2.000	100		148,112	148,111	100
				UNIDAD ZONAL LIMA									6.000			100	214,000	550,790	550,790	100
0427	0601	Atencion Emergencia	de	0053281 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE LIMA		200.0	Intervención	02/ene/16	31/dic/22	6.000	Intervención		6.000		6.000	100	214,000	550,790	550,790	100
				UNIDAD ZONAL MOQUEGUA - TACNA								11.000	4.000	2.000		100	357,608	957,425	563,132	59
0448	1153	Atencion Emergencia	de	0101808 ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE TACNA		50.0	Intervención	02/ene/16	31/dic/21	17.000	Intervención	11.000	4.000	2.000	17.000	100	357,608	957,425	563,132	59
				UNIDAD ZONAL PUNO									1.000			100	192,000	37,636	37,636	100
0429	0603	Atencion Emergencia	de	0053283 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE PUNO		60.0	Intervención	02/ene/16	31/dic/22	1.000	Intervención		1.000		1.000	100	192,000	37,636	37,636	100
				UNIDAD ZONAL SAN MARTIN										1.000		100	192,000	152,656	6,982	5
0430	0604	Atencion Emergencia	de	0053284 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN		150.0	Intervención	02/ene/16	31/dic/21	1.000	Intervención		1.000		1.000	100	192,000	152,656	6,982	5

Anexo 6: Avance del POI 2019 al III Trimestre según fase de la infraestructura

3430			Meta Global								Avance de la Meta Fisica			Avance Total		Presupuesto S/		Gasto		
SECF UN	PFIS	ETAPA		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Sep	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Logrado 2019 Ene - Sep	Logrado (%) 2019 Ene - Sep	PIA	PIM	Devengado Ene Sep	% 2019
				UNIDAD ZONAL TUMBES - PIURA										13.000		100	192,000	757,817	193,727	26
0428	0602	Atencion de Emergencia		0053282 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA		150.0	Intervención	02/ene/16	31/dic/22	13.000	Intervención			13.000	13.000	100	192,000	757,817	193,727	26
				Peajes - Operación								1,884,007.000	1,696,729.000	1,962,211.000		87	24,444,135	24,900,202	11,949,836	48
				GI_200 OPERACIONES								1,884,007.000	1,696,729.000	1,962,211.000		87	24,444,135	24,900,202	11,949,836	48
				UNIDA DE PEAJE SHAPAJA												-	684,419	12,447		-
0497	1958	Operacion		0193679 UNIDAD DE PEAJE SHAPAJA		1,254,223.0	Vehículo controlado	01/abr/20	31/dic/25		Vehículo controlado					-	684,419	12,447		-
				UNIDAD DE PEAJE AGUAS CALIENTES								57,639.000	48,772.000	55,274.000		88	719,503	679,567	329,395	49
0472	0335	Operacion		0054005 UNIDAD DE PEAJE AGUAS CALIENTES		4,327,727.0	Vehículo controlado	02/ene/16	31/dic/25	183,394.000	Vehículo controlado	57,639.000	48,772.000	55,274.000	161,685.000	88	719,503	679,567	329,395	49
				UNIDAD DE PEAJE AGUAYTIA												-	739,190	437,274	41,062	9
0495	1329	Operacion		0105639 UNIDAD DE PEAJE AGUAYTIA		2,671,827.0	Vehículo controlado	01/oct/19	31/dic/25	126,075.000	Vehículo controlado					-	739,190	437,274	41,062	9
				UNIDAD DE PEAJE AMBO								129,770.000	96,756.000	145,152.000		94	887,715	797,218	486,118	61
0473	0336	Operacion		0054006 UNIDAD DE PEAJE AMBO		7,519,823.0	Vehículo controlado	01/jun/16	31/dic/25	397,106.000	Vehículo controlado	129,770.000	96,756.000	145,152.000	371,678.000	94	887,715	797,218	486,118	61
				UNIDAD DE PEAJE ATICO								95,691.000	88,264.000	91,417.000		112	944,672	639,857	385,692	60
0474	0337	Operacion		0054007 UNIDAD DE PEAJE ATICO		6,354,438.0	Vehículo controlado	02/ene/16	31/dic/25	246,515.000	Vehículo controlado	95,691.000	88,264.000	91,417.000	275,372.000	112	944,672	639,857	385,692	60
				UNIDAD DE PEAJE AYAVIRI								82,813.000	75,875.000	81,930.000		93	733,725	616,104	353,347	57
0475	0338	Operacion		0054008 UNIDAD DE PEAJE AYAVIRI		245,684.0	Vehículo controlado	02/ene/16	31/dic/25	258,736.000	Vehículo controlado	82,813.000	75,875.000	81,930.000	240,618.000	93	733,725	616,104	353,347	57
				UNIDAD DE PEAJE CANCAS								92,962.000	78,471.000	89,475.000		106	1,049,316	743,439	445,941	60
0479	0340	Operacion		0054014 UNIDAD DE PEAJE DE CANCAS		281,355.0	Vehículo controlado	02/ene/16	31/dic/25	246,484.000	Vehículo controlado	92,962.000	78,471.000	89,475.000	260,908.000	106	1,049,316	743,439	445,941	60
				UNIDAD DE PEAJE CATAC								59,690.000	64,657.000	76,812.000		109	869,407	950,212	498,651	53
0480	0342	Operacion		0054015 UNIDAD DE PEAJE DE CATAC		3,436,361.0	Vehículo controlado	01/ene/11	31/dic/21	185,007.000	Vehículo controlado	59,690.000	64,657.000	76,812.000	201,159.000	109	869,407	950,212	498,651	53
				UNIDAD DE PEAJE CHACAPAMPA								54,954.000	54,601.000	56,810.000		59	2,752,686	2,401,677	373,060	16
0496	2066	Operacion		0143997 UNIDAD DE PEAJE CHACAPAMPA		4,701,762.0	Vehículo controlado	08/may/14	31/dic/25	280,547.000	Vehículo controlado	54,954.000	54,601.000	56,810.000	166,365.000	59	2,752,686	2,401,677	373,060	16
				UNIDAD DE PEAJE CHALLHUAPUQUIO.								97,363.000	77,099.000	137,826.000		91	834,119	684,403	329,786	48
0476	0343	Operacion		0054010 UNIDAD DE PEAJE CHALLHUAPUQUIO		6,294,460.0	Vehículo controlado	01/ene/11	31/dic/25	343,621.000	Vehículo controlado	97,363.000	77,099.000	137,826.000	312,288.000	91	834,119	684,403	329,786	48
				UNIDAD DE PEAJE CHULLQUI												-	502,470	146,269	93,819	64
0477	0344	Operacion		0054011 UNIDAD DE PEAJE CHULLQUI		1,264,774.0	Vehículo controlado	01/ene/15	31/dic/25		Vehículo controlado					-	502,470	146,269	93,819	64
				UNIDAD DE PEAJE CUCULI								62,750.000	62,262.000	70,384.000		105	899,594	896,138	501,241	56
0478	0347	Operacion		0054013 UNIDAD DE PEAJE CUCULI		3,698,665.0	Vehículo controlado	01/ene/11	31/dic/25	185,776.000	Vehículo controlado	62,750.000	62,262.000	70,384.000	195,396.000	105	899,594	896,138	501,241	56
				UNIDAD DE PEAJE DV. TALARA								144,473.000	131,694.000	145,159.000		138	933,383	1,012,651	578,520	57
0481	0348	Operacion		0054016 UNIDAD DE PEAJE DV. TALARA		8,369,295.0	Vehículo controlado	01/ene/11	31/dic/25	304,784.000	Vehículo controlado	144,473.000	131,694.000	145,159.000	421,326.000	138	933,383	1,012,651	578,520	57
				UNIDAD DE PEAJE ILAVE								87,016.000	81,299.000	97,306.000		96	804,554	952,194	576,587	61
0482	0351	Operacion		0054019 UNIDAD DE PEAJE ILAVE		5,908,404.0	Vehículo controlado	01/ene/11	31/dic/25	278,104.000	Vehículo controlado	87,016.000	81,299.000	97,306.000	265,621.000	96	804,554	952,194	576,587	61
				UNIDAD DE PEAJE LUNAHUANA								75,870.000	80,460.000	90,078.000		101	827,581	1,274,176	661,146	52
0483	0352	Operacion		0054021 UNIDAD DE PEAJE LUNAHUANA		4,838,818.0	Vehículo controlado	01/ene/11	31/dic/25	244,154.000	Vehículo controlado	75,870.000	80,460.000	90,078.000	246,408.000	101	827,581	1,274,176	661,146	52
				UNIDAD DE PEAJE NAZCA								204,439.000	194,917.000	215,613.000		103	1,248,478	1,632,069	934,428	57
0484	0355	Operacion		0054024 UNIDAD DE PEAJE NAZCA		6,900,000.0	Vehículo controlado	01/ene/11	31/dic/25	595,355.000	Vehículo controlado	204,439.000	194,917.000	215,613.000	614,969.000	103	1,248,478	1,632,069	934,428	57
				UNIDAD DE PEAJE PACRA								59,585.000	60,659.000	65,607.000		105	750,152	826,438	510,035	62
0485	0357	Operacion		0054025 UNIDAD DE PEAJE PACRA		3,331,467.0	Vehículo controlado	01/ene/11	31/dic/25	176,294.000	Vehículo controlado	59,585.000	60,659.000	65,607.000	185,851.000	105	750,152	826,438	510,035	62
				UNIDAD DE PEAJE POZO REDONDO								69,199.000	52,938.000	49,162.000		96	740,400	789,908	408,989	52
0486	0358	Operacion		0054026 UNIDAD DE PEAJE POZO REDONDO		3,115,043.0	Vehículo controlado	01/ene/11	31/dic/25	177,610.000	Vehículo controlado	69,199.000	52,938.000	49,162.000	171,299.000	96	740,400	789,908	408,989	52
				UNIDAD DE PEAJE PUNTA DE BOMBÓN												-		1,466,661	438,410	30
0684	3762	Operacion		0252353 FUNCIONAMIENTO DE UNIDAD DE PEAJE PUNTA DE BOMBON; DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON; ISLAY; AREQUIPA		5,400,000.0	Vehículo controlado	01/sep/19	31/dic/25	285,625.000	Vehículo controlado					-		1,466,661	438,410	30
				UNIDAD DE PEAJE PUNTA PERDIDA								13,927.000	13,990.000	13,820.000		100	904,754	809,864	416,531	51
0487	0359	Operacion		0054027 UNIDAD DE PEAJE PUNTA PERDIDA		1,773,925.0	Vehículo controlado	01/ene/11	31/dic/25	41,861.000	Vehículo controlado	13,927.000	13,990.000	13,820.000	41,737.000	100	904,754	809,864	416,531	51

Anexo 6: Avance del POI 2019 al III Trimestre según fase de la infraestructura

3430			Meta Global								Avance de la Meta Fisica			Avance Total		Presupuesto S/		Gasto		
SECF UN	PFIS	ETAPA		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Sep	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Logrado 2019 Ene - Sep	Logrado (%) 2019 Ene - Sep	PIA	PIM	Devengado Ene Sep	% 2019
				UNIDAD DE PEAJE QUILCA												-		1,527,352	618,777	41
0675	3763	Operacion		0252354 FUNCIONAMIENTO DE UNIDAD DE PEAJE QUILCA; DISTRITO DE QUILCA;CAMANA;AREQUIPA		5,300,000.0	Vehículo controlado	01/sep/19	31/dic/25	166,844.000	Vehículo controlado					-		1,527,352	618,777	41
				UNIDAD DE PEAJE RUMICHACA								45,190.000	45,663.000	50,155.000		107	741,053	751,502	424,501	57
0488	0361	Operacion		0054028 UNIDAD DE PEAJE RUMICHACA		2,470,698.0	Vehículo controlado	01/ene/11	31/dic/25	132,292.000	Vehículo controlado	45,190.000	45,663.000	50,155.000	141,008.000	107	741,053	751,502	424,501	57
				UNIDAD DE PEAJE SAYLLA								126,192.000	119,643.000	136,872.000		100	876,045	704,031	369,694	53
0489	0362	Operacion		0054029 UNIDAD DE PEAJE SAYLLA		6,381,394.0	Vehículo controlado	01/ene/11	31/dic/25	381,525.000	Vehículo controlado	126,192.000	119,643.000	136,872.000	382,707.000	100	876,045	704,031	369,694	53
				UNIDAD DE PEAJE SICUYANI								21,677.000	21,518.000	22,685.000		107	843,397	683,060	378,402	55
0490	0363	Operacion		0054030 UNIDAD DE PEAJE SICUYANI		1,186,250.0	Vehículo controlado	01/ene/11	31/dic/25	61,631.000	Vehículo controlado	21,677.000	21,518.000	22,685.000	65,880.000	107	843,397	683,060	378,402	55
				UNIDAD DE PEAJE SOCOS								66,010.000	71,078.000	72,765.000		104	951,378	818,146	458,982	56
0491	0364	Operacion		0054031 UNIDAD DE PEAJE SOCOS		3,682,439.0	Vehículo controlado	01/ene/11	31/dic/25	201,328.000	Vehículo controlado	66,010.000	71,078.000	72,765.000	209,853.000	104	951,378	818,146	458,982	56
				UNIDAD DE PEAJE TAMBOGRANDE								106,564.000	91,612.000	100,569.000		109	1,049,034	1,152,914	582,961	51
0492	0365	Operacion		0054032 UNIDAD DE PEAJE TAMBOGRANDE		5,543,212.0	Vehículo controlado	01/ene/11	31/dic/25	273,776.000	Vehículo controlado	106,564.000	91,612.000	100,569.000	298,745.000	109	1,049,034	1,152,914	582,961	51
				UNIDAD DE PEAJE TUNAN								76,251.000	84,501.000	97,340.000		109	1,104,366	738,755	393,250	53
0493	0367	Operacion		0054034 UNIDAD DE PEAJE TUNAN		4,764,251.0	Vehículo controlado	01/ene/11	31/dic/25	236,473.000	Vehículo controlado	76,251.000	84,501.000	97,340.000	258,092.000	109	1,104,366	738,755	393,250	53
				UNIDAD DE PEAJE YAUCA								53,982.000				19	1,052,744	755,876	360,512	48
0494	0368	Operacion		0054035 UNIDAD DE PEAJE YAUCA		5,688,657.0	Vehículo controlado	01/ene/11	31/dic/25	286,721.000	Vehículo controlado	53,982.000			53,982.000	19	1,052,744	755,876	360,512	48
				Peajes - Infraestructura y Saneamiento												-	500,000	491,831	10,000	2
				GI_10 SANEAMIENTO PEAJES												-	500,000	491,831	10,000	2
				SANEAMIENTO UNIDADES PEAJES RVN												-	500,000	491,831	10,000	2
0471	3296	Saneamiento Físico Legal		0001386 SANEAMIENTO FISICO LEGAL		13.0	Predios Afectados	03/may/17	30/dic/25		Predios Efectivos					-	500,000	491,831	10,000	2
				Operación Derecho de Vía								27,638.000	29,945.000	21,065.000		98				-
				GI_200 OPERACIONES								27,638.000	29,945.000	21,065.000		98				-
				USO DE INFRAESTRUCTURA								27,638.000	29,945.000	21,065.000		98				-
	2120	Uso de Infraestructura		AUTORIZACIONES PARA LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS ESPECIALES Y/O EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS ESPECIALES		735,764.0	Autorización	01/ene/11	31/dic/25	70,528.000	Autorización	24,606.000	25,465.000	17,482.000	67,553.000	96				-
	2121	Uso de Infraestructura		OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES PARA LA CIRCULACIÓN DE COMBINACIONES VEHICULARES ESPECIALES - CVE		2,246.0	Resol. Notificada	01/ene/11	31/dic/25	103.000	Resol. Notificada					-				-
	2122	Uso de Infraestructura		OTORGAMIENTO DE BONIFICACIONES PARA LOS VEHÍCULOS CON SUSPENSIÓN NEUMÁTICA Y/O NEUMÁTICOS EXTRA ANCHOS		70,778.0	Resol. Notificada	01/ene/11	31/dic/25	6,253.000	Resol. Notificada	2,947.000	4,375.000	3,518.000	10,840.000	173				-
	2123	Uso de Infraestructura		AUTORIZACIONES TARIFA DIFERENCIADA		3,244.0	Resol. Notificada	01/ene/11	31/dic/25	126.000	Resol. Notificada	64.000	59.000	29.000	152.000	121				-
	4145	Uso de Infraestructura		AUTORIZACIÓN TEMPORAL (RSD)		2,000.0	Autorización	01/ene/19	31/dic/25		Autorización	21.000	46.000	36.000	103.000	100				-
				Puentes								1.000	1.000	1.000		100	465,647	420,908	310,533	74
				GI_132 MANTENIMIENTO PUENTES								1.000	1.000	1.000		100	465,647	420,908	310,533	74
				MANTENIMIENTO DE PUENTES								1.000	1.000	1.000		100	465,647	420,908	310,533	74
0373	2810	Mantenimiento Rutinario		0046435 MANTENIMIENTO DE PUENTES		20.0	Puente	01/feb/17	30/dic/21	1.000	Puente	1.000	1.000	1.000	1.000	100	465,647	420,908	310,533	74
				GESTION ESTRATEGICA								27,620.000	29,902.000	21,031.000		102				-
				Gestión								27,620.000	29,902.000	21,031.000		102				-
				GI_310 OPERACION INSTITUCIONAL								27,620.000	29,902.000	21,031.000		102				-
				GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA								27,620.000	29,902.000	21,031.000		102				-

Anexo 6: Avance del POI 2019 al III Trimestre según fase de la infraestructura

3430		Meta Global																	
SECF UN	PFIS	ETAPA	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Sep	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Logrado 2019 Ene - Sep	Logrado (%) 2019 Ene - Sep	Presupuesto S/		Gasto	
	2892	Gestion Administrativa	233156 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE UNIDADES DE PEAJE Y AUTORIZACIONES ESPECIALES DE LA RED VIAL NACIONAL		700,000.0	Informe	01/ene/17	31/dic/25	77,010.000	Informe	27,620.000	29,902.000	21,031.000	78,553.000	102				-
			25 MTC-DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES E ACTIVIDADES Y OBRAS PUBLICAS								4,724.422	4,662.593	4,658.885	100	100	1,882,584,700	1,830,809,556	1,073,290,219	59
			OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CO								71.589	1.000	5.834	100	100	447,321,637	403,163,384	165,205,690	41
			Rehab. Mejoram. y Construcción CARRETERAS								71.589	1.000	5.834	100	100	447,321,637	403,163,384	165,205,690	41
			2173121 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE-3N LONGITUDINAL DE LA SIERRA NORTE, TRAMO COCHABAMBA-CUTERVO								71.589	1.000	5.834	100	100	436,031,962	386,917,318	150,673,707	39
			COCHABAMBA - CUTERVO - SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA - CHIPLE											-	-	54,177,264	49,807,263	867,375	2
0174	1604	Obras	0118924 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO COCHABAMBA - CUTERVO - SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA - CHIPLE	103730	90.1	Kilometro	11/sep/15	30/jul/20		Kilometro				-	-	54,177,264	49,807,263	867,375	2
			2233842 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA PUNO - JULIACA											-	-	81,366,109	41,203,011	19,129,431	46
			AUTOPISTA JULIACA - PUNO											-	-	81,366,109	41,203,011	19,129,431	46
0194	1595	Obras	0110915 AUTOPISTA JULIACA - PUNO	92806	48.0	Kilometro	26/jun/15	27/sep/21		Kilometro				-	-	81,366,109	40,703,011	18,830,463	46
0665	2182	Supervisión de Obras	0115398 SUPERVISION DE LA AUTOPISTA JULIACA - PUNO	92806	48.5	Kilometro	26/jun/15	27/sep/21		Supervisión				-	-		500,000	298,967	60
			2235630 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA PIURA - PAITA											-	-		4,700,000		-
			2DA CALZADA PIURA PAITA											-	-		4,700,000		-
0806	2139	Obras	0159186 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA PIURA - PAITA REGION PIURA	299572	49.0	Kilometro	26/nov/15	30/nov/18		Kilometro				-	-		4,700,000		-
			2235631 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE PIURA - CARRETERA PANAMERICANA NORTE TRAMO KM											-	-		1,513,543	1,513,542	100
			2DA CALZADA, TR. 2 PANAMERICANA NORTE KM. 995+200 - 1001+200											-	-		1,513,543	1,513,542	100
0731	3651	Obras	0159187 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE PIURA - CARRETERA PANAMERICANA NORTE TRAMO KM 988+000 - KM 1001+924 REGION PIURA	286270	6.0	Kilometro	02/ene/18	30/jun/18		Kilometro				-	-		592,330	592,329	100
0792	3652	Supervisión de Obras	0166394 SUPERVISION CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE PIURA, REGION PIURA	286270	6.0	Kilometro	02/ene/18	30/jun/18		Supervisión				-	-		921,213	921,213	100
			2249827 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL Y ACCESOS TREBOL DEL PACIFICO - BRISAS DE CONCON											-	-		846,565	846,565	-
			PASO DESNIVEL, TREBOL DEL PACIFICO - BRISAS DE CONCON											-	-		846,565	846,565	-
0207	2603	Supervisión de Obras	0233106 SUPERVISION CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL Y ACCESOS TREBOL DEL PACIFICO - BRISAS DE CONCON;MULTIDISTRITAL,ICA,ICA	237590	2.8	Kilometro	09/ene/17	27/ago/18		Supervisión				-	-		846,565	846,565	-
			2265044 CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL SALAVERRY											-	-		6,767,616	6,767,616	-
			INTERCAMBIO VIAL SALAVERRY											-	-		6,767,616	6,767,616	-
0214	3312	Obras	0222073 CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL SALAVERRY, REGION LA LIBERTAD		6.0	Kilometro	19/oct/20	01/jun/21		Kilometro				-	-		6,767,616	6,767,616	-
			2301920 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 148+700											-	-		9,881,186	3,781,186	-
			PASO A DESNIVEL PE-1N, KM 148+700 (PANAM. NORTE)											-	-		9,881,186	3,781,186	-
0241	2190	Obras	0189244 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 148+700 REGION LIMA	341324	120.0	Metro	21/dic/19	08/jul/20		Metro				-	-		9,881,186	3,781,186	-
			2302068 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 167+190											-	-		4,636,323	26,000	-
			PASO A DESNIVEL PE-1N, KM 167+190 (PANAM. NORTE)											-	-		4,636,323	26,000	-

Anexo 6: Avance del POI 2019 al III Trimestre según fase de la infraestructura

3430		Meta Global																	
SECF UN	PFIS	ETAPA	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Sep	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Logrado 2019 Ene - Sep	Logrado (%) 2019 Ene - Sep	Presupuesto S/		Gasto	
																PIA	PIM	Devengado Ene Sep	% 2019
0242	2197	Obras	0189235 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 167+190 REGION LIMA	341445	145.0	Metro	23/dic/19	10/jul/20		Metro					-	4,636,323	26,000		-
			2302089 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 168+320												-	4,666,494	27,000		-
			PASO A DESNIVEL PE-1N, KM 168+320 (PANAM. NORTE)												-	4,666,494	27,000		-
0243	2313	Obras	0189238 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 168+320 REGION LIMA	341462	145.0	Metro	19/nov/19	06/jun/20		Metro					-	4,666,494	27,000		-
			2302512 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL INFERIOR A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 169+379												-	4,649,167	26,000		-
			PASO A DESNIVEL PE-1N, KM 169+379 (PANAM. NORTE)												-	4,649,167	26,000		-
0244	3401	Obras	0189236 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 169+379 REGION LIMA	341673	240.0	Metro	19/nov/19	06/jun/20		Metro					-	4,649,167	26,000		-
			2302529 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 170+700												-	4,836,467	4,836,467		-
			PASO A DESNIVEL PE-1N, KM 170+700 (PANAM. NORTE)												-	4,836,467	4,836,467		-
0245	2333	Obras	0189243 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 170+700 REGION LIMA	341688	145.0	Metro	14/abr/20	30/nov/20		Metro					-	4,836,467	4,836,467		-
			2302573 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 168+525												-	5,876,968	5,876,968		-
			PASO A DESNIVEL PE-1N, KM 168+525 (PANAM. NORTE)												-	5,876,968	5,876,968		-
0246	2533	Obras	0189242 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 168+525 REGION LIMA	341725	145.0	Metro	21/oct/19	04/mar/21		Metro					-	5,876,968	5,876,968		-
			2302580 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 169+840												-	5,708,677	5,708,677		-
			PASO A DESNIVEL PE-1N, KM 169+840 (PANAM. NORTE)												-	5,708,677	5,708,677		-
0247	2534	Obras	0189237 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 169+840 REGION LIMA	341731	145.0	Metro	24/sep/19	21/abr/20		Metro					-	5,708,677	5,708,677		-
			2302926 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 171+815												-	6,006,064	34,000		-
			PASO A DESNIVEL PE-1N, KM 171+815 (PANAM. NORTE)												-	6,006,064	34,000		-
0789	3076	Estudio Definitivo	0189240 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 171+815 REGION LIMA	342008	145.0	Metro	06/abr/16	01/mar/18		Estudio					-		34,000		-
0250	2535	Obras	0189240 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 171+815 REGION LIMA	342008	145.0	Metro	21/oct/19	16/ago/20		Metro					-	6,006,064			-
			2302942 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 193+000												-	9,732,761	5,828,661		-
			PASO A DESNIVEL PE-1N, KM 193+000 (PANAM. NORTE)												-	9,732,761	5,828,661		-
0251	2537	Obras	0189251 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 193+000 REGION LIMA	342017	340.0	Metro	22/oct/19	06/sep/20		Metro					-	9,732,761	5,828,661		-
			2302971 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 200+000												-	8,512,320	49,000		-
			PASO A DESNIVEL PE-1N, KM 200+000 (PANAM. NORTE)												-	8,512,320	49,000		-
0790	3084	Estudio Definitivo	0189245 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 200+000 REGION LIMA	342037	160.0	Metro	06/abr/16	01/mar/18		Estudio					-		49,000		-

Anexo 6: Avance del POI 2019 al III Trimestre según fase de la infraestructura

3430			Meta Global								Avance de la Meta Fisica			Avance Total		Presupuesto S/		Gasto		
SECF UN	PFIS	ETAPA	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Sep	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Logrado 2019 Ene - Sep	Logrado (%) 2019 Ene - Sep	PIA	PIM	Devengado Ene Sep	% 2019	
0252	2538	Obras	0189245 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 200+000 REGION LIMA	342037	160.0	Metro	21/oct/19	05/sep/20		Metro					-	8,512,320			-	
			2304024 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1NA, KM 2+050											-	4,558,217	209,420		-		
			PASO A DESNIVEL PE-1NA, KM 2+050 (PANAM. NORTE)											-	4,558,217	209,420		-		
0253	2573	Obras	0189247 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N A, KM 2+050 REGION LIMA	342936	140.0	Metro	18/nov/19	05/jul/20		Metro					-	4,558,217	209,420		-	
			2304067 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL Y PUENTES PEATONALES EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 76+200											-	338,234	338,234		-		
			PASO A DESNIVEL Y PUENTES PEATONALES PE-1N, KM 76+200 / 77+900 / 78+650 (PANAM. NORTE)											-	338,234	338,234		-		
0254	2575	Obras	0000473 CONSTRUCCION DE PUENTES	342981	145.0	Metro	10/feb/20	27/sep/20		Metro					-	338,234	338,234		-	
			2304079 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 79+280											-	7,497,646			-		
			PASO A DESNIVEL PE-1N, KM 79+280 (PANAM. NORTE)											-	7,497,646			-		
0255	2577	Obras	0001063 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS	342991	66.0	Metro	13/abr/20	29/nov/20		Metro					-	7,497,646			-	
			2304097 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 79+850											-	5,976,929	36,000		-		
			PASO A DESNIVEL PE-1N, KM 79+850 (PANAM. NORTE)											-	5,976,929	36,000		-		
0256	2579	Obras	0189241 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 79+850 REGION LIMA	343007	66.0	Metro	23/dic/19	09/ago/20		Metro					-	5,976,929	36,000		-	
			2304197 CONSTRUCCION DE LOS ACCESOS DEL INTERCAMBIO VIAL MEDIO MUNDO EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 171+300 (PANAM. NORTE)											-	3,547,692	2,236,350		-		
			INTERCAMBIO VIAL MEDIO MUNDO, PE-1N KM 171+300 (PANAM. NORTE)											-	3,547,692	2,236,350		-		
0788	3098	Estudio Definitivo	0189248 CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL MEDIO MUNDO EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 171+300 REGION LIMA	343092	120.0	Metro	06/abr/16	01/mar/18		Estudio					-		20,000		-	
0258	2585	Obras	0189248 CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL MEDIO MUNDO EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 171+300 REGION LIMA	343092	120.0	Metro	16/sep/19	03/may/20		Metro					-	3,547,692	2,216,350		-	
			2312107 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL CASAGRANDE EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 616+268											-		1,019,238	74,229	7		
			PASO A DESNIVEL CASAGRANDE PE-1N, KM 616+268 (PANAM. NORTE)											-		1,019,238	74,229	7		
0775	3302	Obras	0212195 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL CASAGRANDE EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 616+268 REGION LA LIBERTAD	349267	580.0	Metro	19/may/17	14/mar/18		Metro					-		1,009,238	68,354	7	
0739	3303	Supervisión de Obras	0211796 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL CASAGRANDE EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 616+268 REGION LA LIBERTAD	349267	580.0	Metro	19/may/17	14/mar/18		Supervisión					-		10,000	5,875	59	
			2318526 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA CHINCHA - ICA TRAMO KM 188+000 - KM 283+609											5.300		100	103,860,031	103,860,031	42,027,233	41
			AUTOPISTA CHINCHA - ICA, TR. KM 188+000 A 283+609											5.300		100	103,860,031	103,860,031	42,027,233	40
0265	2600	Obras	0199784 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA CHINCHA - ICA TRAMO KM 188+000 - KM 283+609, ICA	308306	10.6	Kilometro	20/jun/16	30/dic/20	5.300	Kilometro			5.300	5.300	100	103,860,031	102,360,031	41,717,076	41	
0772	2601	Supervisión de Obras	0240376 SUPERVISION CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA CHINCHA - ICA TRAMO KM 188+000 - KM 283+609;MULTIDISTRITAL;CHINCHA;ICA	308306	10.6	Kilometro	20/jun/16	30/dic/20		Supervisión					-		1,500,000	310,157	21	
			2380522 RECONSTRUCCION DE TRAMOS AFECTADOS POR EVENTOS CATASTROFICOS EN EL TRAMO 1 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR											-	43,574,892	30,625,100	6,992,705	23		

Anexo 6: Avance del POI 2019 al III Trimestre según fase de la infraestructura

3430			Meta Global								Avance de la Meta Fisica			Avance Total		Presupuesto S/		Gasto	
SECF UN	PFIS	ETAPA	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Sep	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Logrado 2019 Ene - Sep	Logrado (%) 2019 Ene - Sep	PIA	PIM	Devengado Ene Sep	% 2019
			IIRSA SUR TR 1, KM 323+320 - 893+580 (FEN)												-	43,574,892	30,625,100	6,992,705	23
0273	3424	Obras	0231531 RECONSTRUCCION DE TRAMOS POR EVENTOS CATASTROFICOS EN EL TRAMO 1 IIRSA SUR DEL KM. 323+320 HASTA EL KM. 893+580; DISTRITO DE COTARUSE, AYMARAE, APURIMAC		2.9	Kilometro	05/sep/18	27/feb/20		Kilometro					-	43,574,892	28,837,835	6,062,511	21
0559	3726	Supervisión de Obras	0240660 SUPERVISION DE LA RECONSTRUCCION DE TRAMOS AFECTADOS POR EVENTOS CATASTROFICOS EN EL TRAMO 1 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR PERU - BRASIL DEL KM 323+320 HASTA EL KM 893+580.; DISTRITO DE COTARUSE-AYMARAE-APURIMAC		1.0	Supervisión	05/sep/18	27/feb/20		Supervisión					-		1,787,265	930,194	52
			2386130 REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE EN EL(LA) CARRETERA DEL KM 31+430 AL KM 31+630, KM49+100 AL KM 49+200												-	7,085,519	80,192		-
			BUENOS AIRES - CANCHAQUE (KM 31+430 - 31+630 / KM 49+100 - 49+200 / KM 76+585 - 76+600)												-	7,085,519	80,192		-
0274	3764	Obras	0001063 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS		0.3	Kilometro	14/mar/19	08/feb/20		Kilometro					-	7,085,519	80,192		-
			2400124 RECUPERACION AUTOPISTA DEL SOL, TRAMO TRUJILLO - SULLANA, SECTOR: EVITAMIENTO TRUJILLO DISTRITO DE HUANCHACO - PRO												-		1,846,976	964,762	52
			TRUJILLO - SULLANA, SECTOR: VÍA DE EVITAMIENTO TRUJILLO												-		1,846,976	964,762	52
0774	3474	Obras	0231529 RECUPERACION AUTOPISTA DEL SOL, TRAMO TRUJILLO - SULLANA, SECTOR: EVITAMIENTO TRUJILLO, DISTRITO DE HUANCHACO - TRUJILLO - LIBERTAD		0.5	Kilometro	12/ene/18	19/may/18		Kilometro					-		1,836,976	958,887	52
0741	3475	Supervisión de Obras	0260960 SUPERVISION RECUPERACION AUTOPISTA DEL SOL, TRAMO TRUJILLO - SULLANA, SECTOR: EVITAMIENTO TRUJILLO DISTRITO DE HUANCHACO, TRUJILLO, LA LIBERTAD		0.5	Kilometro	12/ene/18	19/may/18		Supervisión					-		10,000	5,875	59
			2400286 RECUPERACION POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO EL NIÑO EN EL TRAMO: TRUJILLO - SULLANA DE L												-		1,041,036		-
			PIURA - SULLANA (RECUPERACIÓN POST DESASTRE)												-		1,041,036		-
0776	3479	Obras	0231530 RECUPERACION POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO EL NIÑO EN EL TRAMO: TRUJILLO - SULLANA DE LA AUTOPISTA DEL SOL, SECTOR: PIURA - SULLANA DISTRITO DE PIURA - PIURA - PIURA		1.2	Kilometro	10/dic/18	30/dic/19		Kilometro					-		1,031,036		-
0757	3709	Supervisión de Obras	0240375 SUPERVISION DE LA RECUPERACION POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO EL NIÑO EN EL TRAMO: TRUJILLO - SULLANA DE LA AUTOPISTA DEL SOL, SECTOR: PIURA - SULLANA; DISTRITO DE PIURA, PIURA, PIURA		1.2	Kilometro	10/dic/18	30/oct/19		Supervisión					-		10,000		-
			2402072 RECUPERACION POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO EL NIÑO EN EL TRAMO: TRUJILLO - SULLANA DE L												-		10,000	5,875	59
			TRUJILLO - SULLANA, SECTOR: CHILCO												-		10,000	5,875	59
0740	1232	Supervisión de Obras	0242435 SUPERVISION DE LA RECUPERACION POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO EL NIÑO, SECTOR: CHILCO, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PACASMAYO, LA LIBERTAD		10.0	Kilometro	15/may/18	13/sep/18		Supervisión					-		10,000	5,875	59
			2402131 RECUPERACION POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO EL NIÑO EN EL TRAMO: TRUJILLO - SULLANA DE L												-		9,421,009	5,421,245	58
			TRUJILLO - SULLANA, EVITAMIENTO CHICLAYO (KM. 778+800 AL 797+580)												-		9,421,009	5,421,245	58

Anexo 6: Avance del POI 2019 al III Trimestre según fase de la infraestructura

3430		Meta Global																	
SECF UN	PFIS	ETAPA	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Sep	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Logrado 2019 Ene - Sep	Logrado (%) 2019 Ene - Sep	Presupuesto S/		Gasto	
																PIA	PIM	Devengado Ene Sep	% 2019
0795	3562	Obras	0232164 RECUPERACION POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO EL NIÑO EN EL TRAMO: TRUJILLO - SULLANA DE LA AUTOPISTA DEL SOL, DISTRITO DE CHICLAYO- CHICLAYO-LAMBAYEQUE		10.8	Kilometro	10/dic/18	30/dic/19		Kilometro					-		9,035,391	5,247,565	58
0758	3563	Supervisión de Obras	0262222 SUPERVISION DE LA RECUPERACION POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO EL NIÑO EN EL TRAMO: TRUJILLO - SULLANA DE LA AUTOPISTA DEL SOL, DISTRITO DE CHICLAYO, CHICLAYO, LAMBAYEQUE		10.8	Kilometro	10/dic/18	30/dic/19		Supervisión					-		385,618	173,680	45
			2403345 RECUPERACION POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO EL NIÑO EN EL TRAMO: TRUJILLO - SULLANA DE								68.019				100		1,760,545	1,155,004	66
			TRUJILLO - SULLANA, SECTOR: TRUJILLO / ASCOPE / PACASMAYO (KM 586+110 - KM 702+258)								68.019				100		1,760,545	1,155,004	66
0777	3783	Obras	0232708 RECUPERACION POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO EL NIÑO EN EL TRAMO:TRUJILLO-SULLANA DE LA AUTOPISTA DEL SOL,TRAMOS CONTINUOS TC-1 AL TC-5 (KM 586+110-KM 702+258) CENTRO POBLADO DE TRUJILLO-DIST.TRUJILLO-PROV TRUJILLO-LA LIBERTAD		116.2	Kilometro	28/ene/19	30/dic/19	68.019	Kilometro	68.019			68.019	100		1,360,545	1,017,134	75
0759	3784	Supervisión de Obras	0262223 SUPERVISION DE LA RECUPERACION POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO EL NIÑO-, TRAMOS CONTINUOS TC-1 AL TC-5 (KM 586+110 - KM 702+258);DISTRITO DE TRUJILLO, TRUJILLO, LA LIBERTAD		116.2	Kilometro	28/ene/19	30/dic/19		Supervisión					-		400,000	137,870	35
			2413011 CREACION DEL TUNEL OLLACHEA EN EL SECTOR CRITICO KM 231+700 AL KM 232+800 DE LA CARRETERA IIRSA SUR TRAMO 4: INAMBARI												-		13,320	13,320	100
			TUNEL OLLACHEA, KM 231 - 232, IIRSA SUR TR. 4												-		13,320	13,320	100
0822	3856	Supervisión de Obras	0278804 SUPERVISION DE LA CREACION DEL TUNEL OLLACHEA EN EL SECTOR CRITICO KM 231+700 AL KM 232+800 DE LA CARRETERA IIRSA SUR TRAMO 4: INAMBARI - AZANGARO; DISTRITO DE OLLACHEA, CARABAYA, PUNO		1,030.0	Metro	08/abr/19	10/jun/21		Supervisión					-		13,320	13,320	100
			2416763 CREACION DEL PASO A DESNIVEL EN LA AVENIDA CENTENARIO, AUTOPISTA HUACHO - PATIVILCA DISTRITO DE SANTA MARIA - PROV												-	27,019,639	27,019,639	17,529,361	65
			PASO A DESNIVEL AV. CENTENARIO - AUTOPISTA HUACHO - PATIVILCA												-	27,019,639	27,019,639	17,529,361	65
0277	3712	Obras	0239714 CREACION DEL PASO A DESNIVEL EN LA AVENIDA CENTENARIO, AUTOPISTA HUACHO - PATIVILCA, DISTRITO DE SANTA MARIA - HUAURA - LIMA		1.3	Kilometro	18/mar/19	30/dic/19		Kilometro					-	27,019,639	27,019,639	17,529,361	65
			2416764 CREACION DEL PASO A DESNIVEL EN LA AVENIDA SAN MARTIN, AUTOPISTA HUACHO - PATIVILCA DISTRITO DE SANTA MARIA - PROV												-	6,969,933	6,969,933	3,070,207	44
			PASO A DESNIVEL EN LA AVENIDA SAN MARTÍN - AUTOPISTA HUACHO - PATIVILCA												-	6,969,933	6,969,933	3,070,207	44
0278	3716	Obras	0239718 CREACION DEL PASO A DESNIVEL EN LA AVENIDA SAN MARTIN, AUTOPISTA HUACHO - PATIVILCA, DISTRITO DE SANTA MARIA - HUAURA - LIMA		255.0	Metro	18/mar/19	30/dic/19		Metro					-	6,969,933	6,969,933	3,070,207	44
			2416765 CREACION DEL PASO A DESNIVEL EN LA AVENIDA PERU, AUTOPISTA HUACHO - PATIVILCA . DISTRITO DE SANTA MARIA - PROVINCIA C												-	6,412,339	22,159,065	13,696,289	62
			PASO A DESNIVEL EN LA AVENIDA PERÚ, AUTOPISTA HUACHO - PATIVILCA												-	6,412,339	22,159,065	13,696,289	62

Anexo 6: Avance del POI 2019 al III Trimestre según fase de la infraestructura

3430		Meta Global																	
SECF UN	PFIS	ETAPA	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Sep	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Logrado 2019 Ene - Sep	Logrado (%) 2019 Ene - Sep	Presupuesto S/		Gasto	
																PIA	PIM	Devengado Ene Sep	% 2019
0279	3720	Obras	0239715 CREACION DEL PASO A DESNIVEL EN LA AVENIDA PERU, AUTOPISTA HUACHO - PATIVILCA; DISTRITO DE SANTA MARIA - HUAURA - LIMA		1.5	Kilometro	04/mar/19	31/dic/19		Kilometro					-	6,412,339	22,159,065	13,696,289	62
			2422238 REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) COREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR, PERU - BRASIL,TRAMO 4: PUE								1.500				100		1,600,000	1,558,629	97
			TR 4: PUENTE INAMBARI - AZÁNGARO								1.500				100		1,600,000	1,558,629	97
0693	3749	Obras	0242234 REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; REHABILITACION DEL CRUCE EN LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE OLLACHEA; DISTRITO DE OLLACHEA, CARABAYA, PUNO		1.5	Kilometro	10/sep/18	07/feb/19	1.500	Kilometro	1.500			1.500	100		1,600,000	1,558,629	97
			2422292 REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) 24 SECTORES DE LA CARRETERA IIRSA NORTE, TRAMOS: 02, 03 Y 04								1.000				100	11,526,910	17,368,605	16,438,556	95
			24 SECTORES DAÑADOS LAMAS IIRSA NORTE								1.000				100	11,526,910	17,368,605	16,438,556	95
	3723	Estudio Definitivo	0239712 REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) 24 SECTORES DE LA CARRETERA IIRSA NORTE, TRAMOS: 02, 03 Y 04; DISTRITO DE LAMAS - LAMAS - SAN MARTIN		2.1	Kilometro	02/nov/18	26/mar/19		Estudio	1.000			1.000	100				-
0280	3724	Obras	0239712 REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) 24 SECTORES DE LA CARRETERA IIRSA NORTE, TRAMOS: 02, 03 Y 04; DISTRITO DE LAMAS - LAMAS - SAN MARTIN		2.1	Kilometro	22/abr/19	30/sep/20		Kilometro					-	11,526,910	15,868,605	15,574,867	98
0510	3725	Supervisión de Obras	0239713 SUPERVISION - REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) 24 SECTORES DE LA CARRETERA IIRSA NORTE, TRAMOS: 02, 03 Y 04, DISTRITO DE LAMAS - LAMAS - SAN MARTIN		2.1	Kilometro	22/abr/19	30/sep/20		Supervisión					-		1,500,000	863,689	58
			2424687 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 71+000 DISTRITO DE A												-		5,911,507	5,289,593	90
			ACCESO AUCALLAMA, PE-1N KM 71+000 (PANAM. NORTE)												-		5,911,507	5,289,593	89
0798	3747	Obras	0241562 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL (LA) CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 71+000; DISTRITO DE AUCALLAMA; HUARAL; LIMA		2.0	Kilometro	04/mar/19	28/feb/20		Kilometro					-		5,911,507	5,289,593	90
			2424690 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 148+300 DISTRITO DE												-		2,847,250	2,413,216	85
			ACCESO HUACHO, PE-1N KM. 148+300 (PANAM. NORTE)												-		2,847,250	2,413,216	85
0799	3732	Obras	0241525 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL (LA) CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 148+300 DISTRITO DE HUACHO;HUAURA;LIMA		1.5	Kilometro	04/mar/19	28/feb/20		Kilometro					-		2,847,250	2,413,216	85
			2424710 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 156+000 DISTRITO DE												-		1,314,511	875,859	67
			ACCESO VEGUETA, PE-1N KM 156+000 (PANAM. NORTE)												-		1,314,511	875,859	67
0800	3734	Obras	0241526 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL (LA) CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 156+000 DISTRITO DE VEGUETA;HUAURA;LIMA		2.0	Kilometro	04/mar/19	10/mar/20		Kilometro					-		1,314,511	875,859	67
			2424711 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 156+500 DISTRITO DE												-		410,830	245,973	60
			INFRAESTRUCTURA VEGUETA, PE-1N KM 156+500 (PANAM. NORTE)												-		410,830	245,973	60

Anexo 6: Avance del POI 2019 al III Trimestre según fase de la infraestructura

3430		Meta Global																	
SECF UN	PFIS	ETAPA	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Sep	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Logrado 2019 Ene - Sep	Logrado (%) 2019 Ene - Sep	Presupuesto S/		Gasto	
																PIA	PIM	Devengado Ene Sep	% 2019
0801	3736	Obras	0241528 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL (LA) CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 156+500 DISTRITO DE VEGUETA;HUAURA;LIMA		2.0	Kilometro	11/mar/19	04/feb/20		Kilometro					-		410,830	245,973	60
			2424714 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 157+250 DISTRITO DE VEGUETA;HUAURA;LIMA												-		2,253,235	1,728,451	77
			INFRAESTRUCTURA VEGUETA, KM 157+250 (PANAM. NORTE)												-		2,253,235	1,728,451	77
0802	3738	Obras	0241536 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL (LA) CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 157+250 DISTRITO DE VEGUETA;HUAURA;LIMA	242471	1.5	Kilometro	27/jul/19	04/mar/20		Kilometro					-		2,253,235	1,728,451	77
			2424715 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 158+000 DISTRITO DE VEGUETA;HUAURA;LIMA												-		1,532,931	26,064	2
			INFRAESTRUCTURA VEGUETA, KM 158+000 (PANAM. NORTE)												-		1,532,931	26,064	2
0803	3740	Obras	0241535 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL (LA) CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 158+000 DISTRITO DE VEGUETA;HUAURA;LIMA		2.0	Kilometro	11/mar/19	04/feb/20		Kilometro					-		1,532,931	26,064	2
			2424722 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 149+920 (EL MILAGRO)												-		10,430,526	6,268,462	60
			EL MILAGRO/ IRENE SALVADOR/ INDEPENDENCIA, PE-1N KM 149+920/ 151+725/ 150+234 (PANAM. NORTE)												-		10,430,526	6,268,462	60
0804	3688	Obras	0252842 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 149+920 (EL MILAGRO), KM 151+725 (IRENE SALVADOR) Y KM 150+234 (INDEPENDENCIA) DISTRITO DE SANTA MARIA, HUAURA, LIMA		0.3	Kilometro	14/dic/18	24/ene/20		Kilometro					-		10,430,526	6,268,462	60
			2427566 REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) KM. 264+280 AL KM. 264+350 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEANICO								1.070				100		3,294,958	3,173,163	96
			IIRSA SUR, TRAMO 3: INAMBARI - IÑAPARI (KM. 264+280 AL KM. 264+350)								1.070				100		3,294,958	3,173,163	96
0694	3753	Obras	0242236 REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) KM. 264+280 AL KM. 264+350 (IIRSA SUR TRAMO 3: INAMBARI-IÑAPARI) DISTRITO DE INAMBARI, TAMBOPATA, MADRE DE DIOS		0.1	Kilometro	17/dic/18	22/mar/19	0.070	Kilometro	0.070			0.070	100		3,154,958	3,083,188	98
0695	3754	Supervisión de Obras	0242238 SUPERVISION DE LA REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) KM. 264+280 AL KM. 264+350 (IIRSA SUR TRAMO 3: INAMBARI-IÑAPARI) DISTRITO DE INAMBARI, TAMBOPATA, MADRE DE DIOS		0.1	Kilometro	18/feb/19	09/may/19	1.000	Supervisión	1.000			1.000	100		140,000	89,975	64
			2427571 REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) KM. 240+995 AL KM. 241+145 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEANICO										0.095		101		150,000	70,243	47
			IIRSA SUR, TRAMO 2: URCOS - INAMBARI (KM. 240+995 AL KM. 241+145)										0.095		101		150,000	70,243	47
0696	3759	Obras	0242237 REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) KM. 240+995 AL KM. 241+145 (IIRSA SUR TRAMO 2: URCOS INAMBARI) DISTRITO DE CAMANTI, QUISPICANCHI, CUSCO		0.2	Kilometro	03/ene/19	30/nov/19	0.094	Kilometro			0.095	0.095	101		63,890	63,493	99
0697	3760	Supervisión de Obras	0242239 SUPERVISION DE LA REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) KM. 240+995 AL KM. 241+145 (IIRSA SUR TRAMO 2: URCOS INAMBARI) DISTRITO DE CAMANTI, QUISPICANCHI, CUSCO		0.2	Kilometro	03/ene/19	30/nov/19		Supervisión					-		86,110	6,750	8
			2428268 CONSTRUCCION DE REDUCTOR DE VELOCIDAD MONTADO SOBRE EJE; EN EL(LA) CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR PERU-BRASIL,										0.200		100		61,823	61,822	100

Anexo 6: Avance del POI 2019 al III Trimestre según fase de la infraestructura

3430			Meta Global								Avance de la Meta Fisica			Avance Total		Presupuesto S/		Gasto	
SECF UN	PFIS	ETAPA	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Sep	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Logrado 2019 Ene - Sep	Logrado (%) 2019 Ene - Sep	PIA	PIM	Devengado Ene Sep	% 2019
			TRAMO 05: CC. PP. DE ESQUEN - JULIACA, SECTOR 7: SANTA LUCIA - JULIACA (KM. 294+100 - KM. 294+300)										0.200		100		61,823	61,822	100
0736	3940	Obras	0260627 CONSTRUCCION DE REDUCTOR DE VELOCIDAD MONTADO SOBRE EJE; EN EL IIRSA SUR, TRAMO N° 05 (CENTRO POBLADO DE ESQUEN-JULIACA, SECTOR 7 SANTA LUCIA-JULIACA KM 294+100-KM294+300) DISTRITO DE JULIACA, SAN ROMAN, PUNO		0.2	Kilometro	01/abr/19	30/sep/19	0.200	Kilometro			0.200	0.200	100		61,823	61,822	100
			2428269 CONSTRUCCION DE REDUCTOR DE VELOCIDAD MONTADO SOBRE EJE; EN EL(LA) CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR PERU-BRASIL,										0.240		100		63,097	63,097	100
			TRAMO 05: SECTOR 7: SANTA LUCIA - JULIACA (KM. 274+900 - KM. 275+140)										0.240		100		63,097	63,097	100
0737	3944	Obras	0260630 CONSTRUCCION DE REDUCTOR DE VELOCIDAD MONTADO SOBRE EJE; EN EL IIRSA SUR, TRAMO N° 05 (SECTOR 7 SANTA LUCIA-JULIACA KM 274+900-KM 275+140) DISTRITO DE CABANA, SAN ROMAN, PUNO		0.2	Kilometro	01/abr/19	30/sep/19	0.240	Kilometro			0.240	0.240	100		63,097	63,097	100
			2430618 CONSTRUCCION DE CABINA DE PEAJE; EN EL(LA) RED VIAL N°4 A LA ALTURA DEL KM 402+760 DE LA CARRETERA PANAMERICANA NO									1.000			100				-
			PANAMERICANA NORTE KM 402+760 - CHIMBOTE									1.000			100				-
	3812	Obras	0255857 CONSTRUCCION DE CABINA DE PEAJE; EN EL(LA) RED VIAL N°4 A LA ALTURA DEL KM 402+760 DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE (PEAJE TEMPORAL) DISTRITO DE CHIMBOTE, SANTA, ANCASH		1.0	Unidad	20/ene/19	30/abr/19	1.000	Unidad		1.000		1.000	100				-
			Rehab. Mejoram. y Construcción PUENTES												-	11,289,675	16,246,066	14,531,983	89
			2292758 REEMPLAZO DEL PUENTE DESCOMULGADO DEL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-30A NASCA - PUQUIO - CHALHUANCA												-	1,285,226	1,285,226		-
			PUENTE DESCOMULGADO												-	1,285,226	1,285,226		-
0240	3433	Obras	0211794 REEMPLAZO DEL PUENTE DESCOMULGADO DEL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-30A NASCA - PUQUIO - CHALHUANCA REGION AYACUCHO	334085	20.0	Metro	10/feb/20	16/mar/21		Metro					-	1,285,226	1,285,226		-
			2304106 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 80+530												-	72,795	72,795		-
			PUENTE PEATONAL, PANAMERICANA NORTE, PE-1N: KM 76+200, 77+900, 78+650												-	72,795	72,795		-
0257	2580	Obras	0000473 CONSTRUCCION DE PUENTES	343013	32.0	Metro	15/oct/18	06/jun/20		Metro					-	72,795	72,795		-
			2309700 REEMPLAZO DEL PUENTE FILADERA DEL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-02 A EMP. PE 1N J - BUENOS AIRES - CANCHAQUE - HUACABAMBA												-		782,700	735,210	94
			PUENTE FILADERA Y ACCESOS												-		782,700	735,210	94
0663	3552	Obras	0239300 REEMPLAZO DEL PUENTE FILADERA DEL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-02 A EMP. PE 1N J - BUENOS AIRES - CANCHAQUE - HUANCABAMBA; DISTRITO DE CANCHAQUE;HUANCABAMBA;PIURA	329473	20.0	Metro	15/oct/18	14/dic/19		Metro					-		582,700	560,010	96
0664	3798	Supervisión de Obras	0239301 SUPERVISION DEL REEMPLAZO DEL PUENTE FILADERA DEL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-02 A EMP. PE 1N J - BUENOS AIRES - CANCHAQUE - HUANCABAMBA; DISTRITO DE CANCHAQUE;HUANCABAMBA;PIURA	329473	20.0	Metro	15/oct/18	14/dic/19		Supervisión					-		200,000	175,200	88
			2389093 RENOVACION DE PUENTE DE CARRETERA; EN EL(LA) TRAMO 5: MATARANI-AREQUIPA-JULIACA-AZANGAROILLO-MOQUEGUA-PUNO-JULIACA												-	9,931,654	14,105,345	13,796,773	98
			7 PUENTES: CUTIMBO, TIMILLO, LORIPONGO, TARUCANI, MALLCOMAYO, MOROCOLLO Y PORKKE												-	9,931,654	14,105,345	13,796,773	98

Anexo 6: Avance del POI 2019 al III Trimestre según fase de la infraestructura

3430		Meta Global																	
SECF UN	PFIS	ETAPA	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Sep	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Logrado 2019 Ene - Sep	Logrado (%) 2019 Ene - Sep	Presupuesto S/		Gasto	
																PIA	PIM	Devengado Ene Sep	% 2019
0275	3765	Obras	0239721 RENOVACION DE PUENTE DE CARRETERA; EN EL(LA) TRAMO 5: MATARANI- AREQUIPA - JULIACA - AZANGARO/ILO - MOQUEGUA - PUNO - JULIACA DEL PROYECTO CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR; DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO		374.9	Metro	17/dic/18	30/dic/19		Metro					-	9,931,654	13,605,345	13,308,083	98
0649	3638	Supervisión de Obras	0239722 SUPERVISION - RENOVACION DE PUENTE DE CARRETERA; EN EL(LA) TRAMO 5: MATARANI - AREQUIPA - JULIACA - AZANGARO/ILO - MOQUEGUA - PUNO - JULIACA DEL PROYECTO CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR; DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO		374.9	Metro	17/dic/18	30/dic/19		Supervisión					-		500,000	488,690	98
			CONCESIONES								4,652.833	4,661.593	4,653.051		100	1,435,263,063	1,427,646,172	908,084,529	64
			OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y COFINANCIADAS									8.542	1.000		100	888,862,729	891,019,925	488,834,873	55
			GI_150 RVN CONCESIONADA									7.000	1.000		100	888,862,729	891,019,925	488,834,873	55
			CONCESIONES GENERAL												-		176,455	175,764	100
0558	1155	Gestion Administrativa	0051071 GESTION Y MONITOREO DE PROYECTOS		5.0	Informe	01/ene/14	31/dic/22		Informe					-		176,455	175,764	100
			EMP. 1B-BUENOS AIRES-CANCHAQUE									1.000			100	65,625,000	23,880,161	17,758,955	74
0073	0080	Obras	0052419 PAO BUENOS AIRES CANCHAQUE		36.0	Cuota	01/ago/08	31/dic/26	1.000	Cuota		1.000		1.000	100	65,625,000	23,880,161	17,758,955	74
			IIRSA NORTE (PAITA - PIURA - TARAPOTO - YURIMAGUAS)									2.000			100	148,130,698	137,791,744	71,670,910	52
0074	1022	Obras	0052420 PAO IIRSA NORTE		36.0	Cuota	01/mar/06	31/dic/26	1.000	Cuota		1.000		1.000	100	128,930,698	131,075,470	65,048,334	50
0081	1024	Obras	0052362 OBRAS ADICIONALES IIRSA NORTE		33.0	Obra	01/ene/09	31/dic/21	1.000	Obra		1.000		1.000	100	19,200,000	6,066,656	6,059,684	100
0507	1025	Supervisión de Obras	0055906 SUPERVISION OBRAS ADICIONALES IIRSA NORTE		1.0	Supervisión	01/ene/09	31/dic/21		Supervisión					-		649,618	562,892	87
			IIRSA SUR TR. 5 INTEROCEANICO SUR (MATARANI - AZANGARO / ILO - JULIACA)									1.000			100	65,625,000	86,912,915	43,181,767	50
0078	1016	Obras	0052425 PAO IIRSA SUR TRAMO 5		11.0	Cuota	01/abr/09	31/dic/21	1.000	Cuota		1.000		1.000	100	65,625,000	86,912,915	43,181,767	50
			IIRSA SUR TRAMO 1 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR (MARCONA - URCOS)									1.000			100	65,625,000	52,943,781	27,195,962	51
0662	0425	Obras	0052363 OBRAS ADICIONALES IIRSA SUR		52.0	Obra	01/ene/09	31/dic/21		Obra					-		904,850	890,260	98
0075	1764	Obras	0052421 PAO IIRSA SUR TRAMO 1		19.0	Cuota	01/ene/09	31/dic/21	1.000	Cuota		1.000		1.000	100	65,625,000	51,028,931	25,323,937	50
0506	1802	Supervisión de Obras	0132798 SUPERVISION OBRAS ADICIONALES IIRSA SUR		1.0	Supervisión	01/ene/09	31/dic/21		Supervisión					-		1,010,000	981,765	97
			IIRSA SUR TRAMO 2 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR (URCOS - INAMBARI)												-		156,193,657	77,513,643	50
0657	1763	Obras	0052422 PAO IIRSA SUR TRAMO 2		24.0	Cuota	01/feb/11	30/dic/26		Cuota					-		156,193,657	77,513,643	50
			IIRSA SUR TRAMO 3 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR (PTE. INAMBARI - IÑAPARI)									1.000	1.000		100	275,169,531	202,400,180	100,444,381	50
	0099	Obras	0055317 OBRAS FALTANTES IIRSA SUR, TRAMO 3		80.7	Kilometro	01/jun/09	31/dic/21	1.000	Kilometro			1.000	1.000	100				-
0076	1765	Obras	0052423 PAO IIRSA SUR TRAMO 3		12.0	Cuota	01/ene/12	31/dic/21	1.000	Cuota		1.000		1.000	100	275,169,531	202,400,180	100,444,381	50
			IIRSA SUR TRAMO 4 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR (AZANGARO - PTE. INAMBARI)									1.000			100	137,437,500	230,721,032	150,893,492	65
0082	1267	Obras	0052375 OBRAS FALTANTES TRAMO 4 IIRSA SUR		121.8	Obra	01/may/10	30/dic/19		Obra					-	39,000,000	70,766,895	70,686,697	100
0077	1766	Obras	0052424 PAO IIRSA SUR TRAMO 4		13.0	Cuota	01/ene/11	31/dic/22	1.000	Cuota		1.000		1.000	100	98,437,500	158,295,818	78,556,875	50
0508	3425	Supervisión de Obras	0220015 SUPERVISION OBRAS FALTANTES - IIRSA SUR TRAMO IV, MULTIDISTRITAL, CARABAYA, PUNO		120.4	Kilometro	03/may/10	30/dic/19		Supervisión					-		1,658,319	1,649,921	100
			NUEVO MOCUPE -CAYALTI -OYOTUN (PROGRAMA COSTA SIERRA)												-	65,625,000			-
0079	1506	Obras	0052426 PAO NUEVO MOCUPE - CAYALTI - OYOTUN		24.0	Cuota	15/ene/12	30/dic/19		Cuota					-	65,625,000			-
			OVALO CHANCAY / DV VARIANTE PASAMAYO - HUARAL - ACOS (PROGRAMA COSTA SIERRA)												-	65,625,000			-
0080	1767	Obras	0052427 PAO OVALO CHANCAY - HUARAL - ACOS		335.4	Cuota	01/ene/13	30/dic/19		Cuota					-	65,625,000			-

Anexo 6: Avance del POI 2019 al III Trimestre según fase de la infraestructura

3430			Meta Global								Avance de la Meta Fisica			Avance Total		Presupuesto S/		Gasto	
SECF UN	PFIS	ETAPA	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Sep	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Logrado 2019 Ene - Sep	Logrado (%) 2019 Ene - Sep	PIA	PIM	Devengado Ene Sep	% 2019
			Autosostenible									1.542			100				-
			GI_150 RVN CONCESIONADA									1.542			100				-
			RED VIAL Nº 5 (CARRETERA ANCÓN-HUACHO-PATIVILCA)									1.542			100				-
	0059	Obras	0181910 OBRAS ADICIONALES RED VIAL N° 5 ANCON - HUACHO - PATIVILCA			Kilometro	15/ene/03	31/dic/19	1.542	Kilometro		1.542		1.542	100				-
			MANTENIMIENTO VIAL								4,652.833	4,653.051	4,652.051		100	546,400,334	536,626,247	419,249,656	78
			Cofinanciadas								4,652.833	4,653.051	4,652.051		100	546,400,334	536,626,247	419,249,656	78
			GI_150 RVN CONCESIONADA								4,652.833	4,653.051	4,652.051		100	546,400,334	536,626,247	419,249,656	78
			EMPALME 1B-BUENOS AIRES-CANCHAQUE (PROGRAMA COSTA SIERRA)									78.127	78.127	78.127	100	6,406,069	5,406,069	4,794,114	89
0450	0440	Atencion de Emergencia	0053654 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - EMPALME 1B - BUENOS AIRES - CANCHAQUE DEL PROGRAMA COSTA - SIERRA		3.0	Informe	01/feb/07	31/dic/30		Informe					-	328,000	328,000		-
0458	0028	Por niveles de servicio	0053824 PAMO BUENOS AIRES CANCHAQUE		78.1	Kilometro	09/feb/07	04/feb/26	78.127	Kilometro	78.127	78.127	78.127	78.127	100	6,078,069	5,078,069	4,794,114	94
			IIRSA NORTE (PAITA - PIURA -TARAPOTO - YURIMAGUAS)									955.100	955.100	955.100	100	99,642,642	92,364,275	64,956,606	70
0449	0441	Atencion de Emergencia	0053638 ITM - IIRSA NORTE		6.0	Informe	17/jun/05	31/dic/30		Informe					-	21,000,000	6,281,382		-
0468	1026	Atencion de Emergencia	0101901 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA NORTE		3.0	Informe	17/jun/05	31/dic/30		Informe					-	4,000,000	13,562,251	13,544,228	100
0459	0025	Por niveies de servicio	0053825 PAMO IIRSA NORTE		955.1	Kilometro	17/jun/05	11/jun/30	955.100	Kilometro	955.100	955.100	955.100	955.100	100	74,642,642	72,520,642	51,412,378	71
			IIRSA SUR TR. 5 INTEROCEÁNICO SUR (MATARANI - AZÁNGARO / ILO - JULIACA)									854.678	854.678	854.678	100	664,000	1,413,608	903,821	64
0455	1017	Atencion de Emergencia	0053659 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA SUR TRAMO 5		9.0	Informe	24/oct/07	31/dic/30		Informe					-	164,000	164,000		-
0464	0027	Por niveles de servicio	0053830 PAMO IIRSA SUR TRAMO 5		854.7	Kilometro	24/oct/07	17/oct/35	854.678	Kilometro	854.678	854.678	854.678	854.678	100	500,000	1,249,608	903,821	72
			IIRSA SUR TRAMO 1 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR (MARCONA - URCOS)									757.640	757.640	757.640	100	49,221,652	49,221,652	36,207,714	74
0451	1010	Atencion de Emergencia	0053655 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA SUR TRAMO 1		1.0	Informe	01/oct/07	31/dic/30		Informe					-	656,000	656,000		-
0460	0026	Por niveles de servicio	0053826 PAMO IIRSA SUR TRAMO 1		757.6	Kilometro	23/oct/07	16/oct/32	757.640	Kilometro	757.640	757.640	757.640	757.640	100	48,565,652	48,565,652	36,207,714	75
			IIRSA SUR TRAMO 2 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR (URCOS - INAMBARI)									300.000	300.000	300.000	100	37,655,000	48,792,749	38,007,592	78
0452	1011	Atencion de Emergencia	0053656 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA SUR TRAMO 2		18.0	Informe	04/ago/05	31/dic/30		Informe					-	3,500,000	14,637,749	13,091,371	89
0461	0056	Por niveles de servicio	0053827 PAMO IIRSA SUR TRAMO 2		300.0	Kilometro	04/ago/05	29/jul/30	300.000	Kilometro	300.000	300.000	300.000	300.000	100	34,155,000	34,155,000	24,916,221	73
			IIRSA SUR TRAMO 3 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR (PTE. INAMBARI - IÑAPARI)									403.200	403.200	402.200	100	100,800,000	54,671,842	39,655,542	73
0453	1012	Atencion de Emergencia	0053657 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA SUR TRAMO 3		25.0	Informe	04/ago/05	31/dic/30		Informe					-	2,500,000	3,300,000	2,400,632	73
0467	1013	Atencion de Emergencia	0078330 ITM - IIRSA SUR TRAMO 3		3.0	Informe	01/jul/12	31/dic/30		Informe					-	50,000,000	3,071,842		-
0462	0057	Por niveles de servicio	0053828 PAMO IIRSA SUR TRAMO 3		403.2	Kilometro	04/ago/05	29/jun/30	403.200	Kilometro	403.200	403.200	402.200	403.200	100	48,300,000	48,300,000	37,254,910	77
			IIRSA SUR TRAMO 4 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR (AZÁNGARO - PTE. INAMBARI)									305.900	305.900	305.900	100	75,315,000	110,815,000	62,528,449	56
0454	1014	Atencion de Emergencia	0053658 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA SUR TRAMO 4		32.0	Informe	04/ago/05	31/dic/30		Informe					-	31,500,000	67,000,000	32,267,458	48
0463	0058	Por niveles de servicio	0053829 PAMO IIRSA SUR TRAMO 4		305.9	Kilometro	04/ago/05	29/jun/30	305.900	Kilometro	305.900	305.900	305.900	305.900	100	43,815,000	43,815,000	30,260,991	69
			LONGITUDINAL DE LA SIERRA - TR. 2: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA - CHIPLE / CAJAMARCA - TRUJILLO									874.891	875.109	875.109	100	151,780,930	160,896,011	159,893,902	99
0469	1726	Por niveles de servicio	0141811 PAMO LONGITUDINAL DE LA SIERRA - TRAMO 2		875.1	Kilometro	01/ene/15	22/may/39	875.109	Kilometro	874.891	875.109	875.109	875.109	100	151,780,930	148,177,393	147,175,285	99
0791	3353	Mantenimiento de Emergencia	0209913 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - LONGITUDINAL DE LA SIERRA TRAMO 2 REGION CAJAMARCA		1.0	Informe	19/jun/17	06/dic/19		Informe					-		12,718,618	12,718,617	100
			LONGITUDINAL DE LA SIERRA TRAMO 4: HUANCAYO - AYACUCHO - PUENTE SAHUINTO Y DV. PISCO - AYACUCHO												-	13,270,000			-
0470	2079	Por niveles de servicio	0141812 PAMO LONGITUDINAL DE LA SIERRA - TRAMO 4		965.0	Kilometro	10/mar/20	30/dic/43		Kilometro					-	13,270,000			-
			NUEVO MOCUPE -CAYALTI -OYOTUN (PROGRAMA COSTA SIERRA)									46.797	46.797	46.797	100	6,710,342	5,910,342	5,631,630	95

Anexo 6: Avance del POI 2019 al III Trimestre según fase de la infraestructura

3430			Meta Global									Avance de la Meta Fisica			Avance Total		Presupuesto S/		Gasto	
SECF UN	PFIS	ETAPA		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Sep	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Logrado 2019 Ene - Sep	Logrado (%) 2019 Ene - Sep	PIA	PIM	Devengado Ene Sep	% 2019
0456	1003	Atencion de Emergencia		0053660 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - NUEVO MOCUPE - CAYALTI - OYOTUN DEL PROGRAMA COSTA - SIERRA		9.0	Informe	30/abr/09	31/dic/30		Informe					-	1,026,000	226,000		-
0465	0141	Por niveles de servicio		0053831 PAMO NUEVO MOCUPE - CAYALTI - OYOTUN		46.8	Kilometro	30/abr/09	26/abr/24	46.797	Kilometro	46.797	46.797	46.797	46.797	100	5,684,342	5,684,342	5,631,630	99
				OVALO CHANCAY / DV VARIANTE PASAMAYO - HUARAL - ACOS (PROGRAMA COSTA SIERRA).								76.500	76.500	76.500		100	4,934,699	7,134,699	6,670,286	93
0457	1008	Atencion de Emergencia		0053661 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - OVALO CHANCAY-DV. VARIANTE PASAMAYO - HUARAL - ACOS DEL PROGRAMA COSTA - SIERRA		9.0	Informe	02/feb/09	31/dic/30		Informe					-	1,026,000	226,000		-
0466	0140	Por niveles de servicio		0053832 PAMO OVALO CHANCAY - HUARAL - ACOS		76.5	Kilometro	20/feb/09	17/feb/24	76.500	Kilometro	76.500	76.500	76.500	76.500	100	3,908,699	6,908,699	6,670,286	97
				TOTALES 895								1,970,522.765	1,789,487.694	2,037,997.530		81	6,363,304,947	6,294,821,419	3,530,425,520	56