



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

PROVIAS Nacional

INFORME DE EVALUACIÓN
DE IMPLEMENTACIÓN DEL
POI al II TRIMESTRE

2019



I-291394-19



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesViceministerio
de Transportes

Proviás Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

CARGO

MEMORÁNDUM N° 2137-2019-MTC/20

A : ING. PAUL WERNER CAIGUARAY PÉREZ
Director General de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OGPP)

ASUNTO : Evaluación de la Implementación del POI Anual 2019 modificado – II trimestre.

REFERENCIA : a) Correo del 25 de julio 2019
b) Memorándum (M) N° 166-2019-MTC/09
c) Memorándum (M) N° 155-2019-MTC/09

FECHA : Lima, **16 SEP 2019**

Me dirijo a usted en atención al documento de la referencia b), en el cual solicita la remisión del Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional del año 2019 modificado, correspondiente al II trimestre, estableciendo como fecha límite hasta el 25 de julio del presente.

Al respecto, mediante correo electrónico de fecha 25 de julio, el especialista de la OPLAC señala que el plazo para la presentación del citado Informe ha sido ampliado hasta el 20 de agosto tomando en consideración el Comunicado N° 007-2019-CEPLAN. En razón que el Informe a reportar debe contener la información consistente entre el aplicativo CEPLAN V.01 y el SIAF-SP al mes de junio, se llevó a cabo una reunión de coordinación con especialistas de la OPLAC (20.08.19) para informar las observaciones presentadas en el aplicativo CEPLAN V.01.

En este sentido, se adjunta el Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional del año 2019 modificado, correspondiente al II trimestre, con la información consistente entre los aplicativos señalados.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
Ing. Carlos Lozada Contreras
Director Ejecutivo
PROVIAS NACIONAL

Ministerio de Transportes y Comunicaciones	
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	
17 SET. 2019	
RECIBIDO	
Reg. N°:	Hora: 10:48 am

Expediente N° E-102874-2019/SEDCEM
Hoja de Ruta N° 207198-2019

INDICE

Introducción	4
1. Resumen Ejecutivo	5
2. Análisis del cumplimiento de las metas físicas de las Actividades Operativas e Inversiones	6
2.1 Modificaciones del POI en correspondencia con el presupuesto al segundo trimestre	6
2.2 Priorización y modificación de las actividades operativas e inversión	7
2.3 Modificación de la meta financiera por centro de costo	8
2.4 Evaluación del cumplimiento de actividades operativas e inversiones	8
2.4.1 Evaluación de cumplimiento por centro de costo	8
2.4.2 Evaluación según la cadena de valor público de Provias Nacional	11
2.4.2.1. Insumos	12
2.4.2.2. Actividades	15
2.4.2.3. Proyectos	17
2.4.2.4. Subproductos	18
2.4.2.5. Productos	20
2.4.2.6. Sistemas Administrativos	22
2.4.3 Resultados en el periodo	22
2.4.4 Principales problemas en la gestión del POI	23
2.4.5 Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas	25
2.4.6 Medidas de mejora continua	25
3. Conclusiones y recomendaciones	27
4. Anexos	28
Anexo 1: Evolución del indicador porcentaje de la red vial pavimentada	29
Anexo 2: Evolución del indicador porcentaje de la red vial nacional pavimentada en buen estado	30
Anexo 3: Cumplimiento de las actividades operativas según centro de costo en el 2do Trimestre	31
Anexo 4: Meta física según Sistema Administrativo	32
Anexo 5: Avance del POI 2019 al II Trimestre según Fase de la Infraestructura	35

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 : Actividades Operativas (AO) e Inversiones en el POI aprobado y modificado.....	6
Tabla 2: Priorización y modificación de actividades operativas e inversiones	7
Tabla 3 : Modificación al POI en correspondencia al PIM según centro de costos.....	8
Tabla 4: Cumplimiento de las actividades operativas según centro de costo	8
Tabla 5: AO con programación de meta física en el segundo semestre.....	10
Tabla 6: Plan Anual de Contrataciones a junio 2019.....	12
Tabla 7: Avance en procedimientos convocados según unidad funcional	13
Tabla 8: Personal contratado al 30 de junio del 2019	14
Tabla 9: Producción de las actividades de operación y mantenimiento.....	16
Tabla 10: Producción de las acciones de inversión y obras	17
Tabla 11: Subproductos logrados	19
Tabla 12: Mantenimiento en la red vial nacional financiada con el Presupuesto 2019	20
Tabla 13: Carreteras terminadas con solución definitiva (98 Km.).....	21
Tabla 14: Carreteras (tramos) terminadas con Solución básica (301 Km.).....	21
Tabla 15: Puentes Definitivos construidos (13 Puentes = 175 m)	21
Tabla 16: Puentes modulares instalados (17 Puentes = 519 m)	22
Tabla 17: Indicadores de Desempeño	23
Tabla 18: Cambios de plazos en gestión del aplicativo CEPLAN	23
Tabla 19: Plazos para gestión del POI	25

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Cumplimiento de metas programadas al II Trimestre.....	11
Gráfico 2 : Cadena de Valor Público de PVN.....	11
Gráfico 3: Proceso de obtención de meta física ejecutada.....	25
Gráfico 4: Cumplimiento de metas programadas generales del II Trimestre	31

Introducción

El informe de evaluación de implementación del POI se ha elaborado tomando en consideración la Guía para el Planeamiento Institucional Modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD y los plazos que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de la OPLACT, han determinado.

El POI 2019 de Provias Nacional, para el cumplimiento de los objetivos previstos en el PEI vigente, se concentra principalmente en la ejecución de los proyectos de inversión en la RVN, que tienen un periodo de ejecución en promedio de 9.4 años para carreteras de una longitud de 50 Km. Siendo así, el seguimiento a la inversión es operativa y estratégica; es decir, a corto, mediano y largo plazo. Debido a ello, el presente informe de evaluación de implementación se elabora al segundo trimestre del 2019, destacan las obras de carreteras terminadas y el mantenimiento de la RVN por su aporte a los indicadores del objetivo estratégico institucional 02-OEI.02: Mejorar el nivel de la Infraestructura vial para la integración interna y externa de nuestro país.

La evaluación del POI es una tarea que guía y aclara, en base a información real y confiable, debe señalar aciertos e identificar errores, deficiencias y fallas de operación, las cuales deben ser superadas por la gestión para mejorar el desempeño institucional.

Por otro lado, es pertinente señalar que el uso de la herramienta el Aplicativo CEPLAN V.01 ha contribuido parcialmente a fortalecer la fase de ejecución del POI, puesto que es necesario realizar mejoras en la funcionalidad e implementar la migración de datos financieros del SIAF, para evitar la digitación de las metas y de la ejecución de las mismas.

En ese contexto, se ha elaborado el presente documento que contiene información importante de las dificultades y oportunidades de mejora en la gestión del POI 2019. El Resumen Ejecutivo contiene en forma breve y objetiva, el análisis de los aspectos más importantes de la gestión del POI. En el numeral 2 se analiza las variaciones al POI aprobado en consistencia con el PIA y PIM, la modificación de la meta financiera por centro de costo; la evaluación del cumplimiento de actividades operativas e inversiones por centro de costo, evaluación según la cadena de valor de PVN, resultados de corto plazo, problemas en el uso del aplicativo CEPLAN V.01 y gestión del POI, medidas adoptadas para el cumplimiento de metas del POI y medidas de mejora continua. En el numeral 3 se emite las conclusiones y recomendaciones de la evaluación y el 4 se reporta los anexos que contiene la información de las intervenciones del II trimestre y acumulado del año 2019.

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI AÑO 2019 AL II TRIMESTRE

PERIODO DEL PEI	: 2019-2021
SECTOR	: 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO	: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
UNIDAD EJECUTORA	: 007 PROVIAS NACIONAL
FECHA	: 23 DE AGOSTO DEL 2019

1. Resumen Ejecutivo

Entre las causas que dificultan la mejora del desempeño en la cadena de valor de Provias Nacional, se tiene principalmente el retardo en la contratación de servicios para la ejecución de actividades operativas e inversión, lo cual está relacionado directamente con la oportunidad en la incorporación de los procedimientos de selección en el PAC. A junio del 2019 y respecto al PAC inicial, se incrementaron considerablemente los procedimientos de selección pasando de 82 a 500 (510%) y los montos pasaron de S/ 1,346 a S/ 2,967 millones (120%) respectivamente, lo que significa cumplir los actos preparatorios de los expedientes en el Área de Logística para convocar dichos procedimientos. La situación repercute negativamente en la efectividad para satisfacer la demanda de bienes y servicios de los usuarios de la Red Vial Nacional.

Respecto a los proyectos de inversión, se logró obtener los siguientes resultados:

- Ejecución del 75% de obras de carretera programadas en el periodo enero-junio.
- Los estudios definitivos tienen un avance del 30% respecto al programado en el mismo periodo, debido a que los informes se encuentran en revisión u observados.
- En el saneamiento físico legal de derecho de vía se logró realizar el 43% de lo programado en liberación de predios para obras de carretera de alto tránsito, 40% de los predios a liberar programados para construcción de puentes, 63% de predios liberados en la RVN administrada por los concesionarios (cofinanciada) y 60% en la RVN concesionada auto sostenible, estos resultados se explican entre otros por los conflictos con la población al negarse a firmar las actas de liberación e incorporación de procedimientos de selección en la fase de ejecución del POI.

En la ejecución de las actividades de operación y mantenimiento en relación a la meta al segundo trimestre, se tiene:

- 76%, de mantenimiento rutinario red pavimentada.
- 84% de mantenimiento rutinario de carreteras no pavimentadas.
- 56% de estudios de mantenimiento periódico programados para este periodo, no se obtuvo avance de mantenimientos periódicos, entre otras razones porque no se concretó el diseño ejecutivo del programa de trabajo (DEPT) o se encuentran observados.
- 95% de conservación por niveles de servicio a la RVN
- 82% de vehículos controlados en las unidades de peaje administrados por PVN.

Como resultado inmediato del mantenimiento vial, obras de carreteras y puentes terminados, los indicadores de desempeño al segundo trimestre del 2019 son:

- Porcentaje de la red vial pavimentada 80% y
- Porcentaje de la red vial nacional pavimentada en buen estado 82%.

2. Análisis del cumplimiento de las metas físicas de las Actividades Operativas e Inversiones

2.1 Modificaciones del POI en correspondencia con el presupuesto al segundo trimestre

El POI 2019 de Provias Nacional, aprobado con RM N° 399-2018 MTC/01 (30-May-18) contenía 362 actividades operativas e inversión. Con RM N°1086-2018 MTC/01 (31-Dic-18) se modificó para dar lugar al POI 2019 consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2019 que fue aprobado con RM N°1019-2018 MTC/01, por S/ 6,363 millones y 249 actividades operativas e inversión; y al mes de junio se tienen 419 actividades operativas e inversión con un presupuesto de S/ 6,437 millones.

Tabla 1 : Actividades Operativas (AO) e Inversiones en el POI aprobado y modificado

Tipo de Actividad Operativa	POI Aprobado (a)	Variaciones al POI aprobado		% Variación (c)/(b)
		Consistente con el PIA al 01 de enero 2019 (b)	Modificado al 30 de junio 2019 (c)	
N° Actividades operativas	39	140	206	47
N° Inversiones	323	109	213	95
Total	362	249	419	68
Monto de Presupuesto S/	12,015,421,259	6,363,304,947	6,437,341,811	1

Nota: La columna c) no considera las actividades operativas e inversión sin programación física (308), al mes de junio 2019.

Fuente: Información del Aplicativo CEPLAN V.01.

Elaboración: OPP

Al segundo trimestre del 2019, se realizó modificaciones presupuestarias en el nivel Institucional¹ y Funcional Programático:

a. Modificación en el Nivel Institucional

- Decreto Supremo N° 049-2019-EF y RM.097-2019-MTC/01 asigna un Crédito Presupuestario para continuidad de Inversiones por S/ 23, 163,577 en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.
- Crédito Suplementario, para continuidad de inversiones autorizado con DS 107-2019-EF y RM 239-2019-MTC/01 por S/ 1, 794,082 en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.

b. Modificación en el nivel Funcional programático entre unidades ejecutoras:

- Mediante RS N° 058-2019-MTC-04 de fecha 20 de Marzo de 2019, se autoriza la modificación presupuestal a nivel funcional programático hasta por la suma de S/ 670,000 con cargo a los saldos de libre disponibilidad de Provias Nacional por la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias a favor del Proyecto Especial Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo Lima y Callao (AATE).
- Mediante RS N° 068-2019-MTC-04 de fecha 29 de Marzo de 2019, se autoriza la modificación presupuestal a nivel funcional programático hasta por la suma de S/ 33, 528,158 con cargo a los recursos disponibles del Provias Nacional por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios a favor del Proyecto Especial Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo Lima y Callao (AATE).
- Mediante RS N° 079-2019-MTC-04 de fecha 16 de Abril de 2019, se autoriza la modificación presupuestal a nivel funcional programático hasta por la suma de S/.49, 521,362 a favor de

¹ Habilitaciones y anulaciones entre y dentro de unidades ejecutoras

Provías Nacional para financiar cuatro proyectos de inversión que contractualmente terminan el presente año y no cuentan con el marco presupuestal para atender obligaciones derivadas de los contratos y obligaciones de obra aprobada.

- Mediante RS N° 080-2019-MTC-04 de fecha 17 de Abril de 2019, se autoriza la modificación presupuestal a nivel funcional programático hasta por la suma de S/ 1,262,675 con cargo a los recursos de Provías Nacional a favor de U.E. 001 Administración General para financiar el traslado de doce (12) servidores CAS de Provías Nacional por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, asimismo, una modificación por la suma de S/ 18,676 a favor de la U.E. 007 Provías Nacional, correspondiente a la incorporación de un (1) servidor CAS por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.
- Mediante RS N° 104-2019-MTC-01 de fecha 28 de Junio de 2019, se autoriza la modificación presupuestal a nivel funcional programático hasta por la suma de S/ 35'000,000 para financiar la continuidad de la inversión del Proyecto Genérico 2027620 Concesiones Viales a cargo de Provías Nacional por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.
- Modificación en el nivel Funcional programático: Créditos Presupuestales y Anulaciones (dentro de la U.E Provías Nacional) a Jun-19 por S/ 1807, 904,522. El anexo 02 contiene las variaciones del presupuesto a Jun-19.

2.2 Priorización y modificación de las actividades operativas e inversión

La priorización de las actividades operativas y de inversión, tal como señala la Guía para el Planeamiento Institucional, en el POI aprobado consideró sólo nivel de prioridad 1 “muy alto” (Ver Tabla N° 2). Esta priorización respondió a un criterio de asignación de recursos, es decir, se fijó con prioridad “muy alta” a las actividades operativas que contaban con presupuesto y con prioridad “alta” a las actividades operativas sin financiamiento.

Cabe mencionar que, en algunos casos, el aplicativo CEPLAN en más de una oportunidad modificó la prioridad por lo que en reiteradas ocasiones se realizó la observación al correo atencionusuario@ceplan.gob.pe. En la tabla N° 2, se puede observar la variación de actividades operativas e inversiones al segundo trimestre, alcanzando 419 en las que se excluyen las actividades operativas e inversión sin meta física.

Tabla 2: Priorización y modificación de actividades operativas e inversiones

Modificación al POI	Prioridad			Total
	1	2	3	
POI aprobado 1/	362	-	-	362
POI Consistente con el PIA 2/	249	-	-	249
POI Modificado al mes de Junio	419	-	-	419
Actividades Operativas con meta física anual	206			206
Inversiones con meta física anual	213			213

1/ Registrado en el Aplicativo CEPLAN v.01 al 10 de mayo de 2018 – plazo MTC/OGPP.

2/ POI modificado al 1 de enero de 2019.

Fuente: Información del Aplicativo CEPLAN V.01.

Elaboración: OPP

2.3 Modificación de la meta financiera por centro de costo

La modificación de la meta financiera del POI consistente con el PIA, al segundo trimestre 2019 presentó una variación del 1% (incremento de S/ 74 millones). En la siguiente tabla se muestra la modificación según centro de costo.

Tabla 3 : Modificación al POI en correspondencia al PIM según centro de costos

Centro de Costo	Consistente con el PIA al 01 de enero de 2019 (A)	Modificado al 30 de junio 2019 (B)	Diferencia (B-A)	Variación (%)
ADMINISTRACIÓN INTERNA	119,761,203	122,759,264	2,998,061	3
SUBDIRECCION DE ESTUDIOS	70,174,821	102,013,400	31,838,579	45
SUBDIRECCION DE OBRAS DE CARRETERAS	1,462,853,153	1,435,194,318	(27,658,835)	-2
SUBDIRECCION DE OBRAS DE PUENTES	849,248,236	790,379,458	(58,868,778)	-7
SUBDIRECCION DE DERECHO DE VIA	342,579,068	451,911,130	109,332,062	32
DIRECCION DE SUPERVISION	84,327,749	152,696,381	68,368,632	81
SUBDIRECCION DE CONSERVACION	1,425,272,381	1,431,159,426	5,887,045	0
SUBDIRECCION DE OPERACIONES	126,503,636	132,429,485	5,925,849	5
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	1,882,584,700	1,818,798,949	(63,785,751)	-3
TOTAL	6,363,304,947	6,437,341,811	74,036,864	1

Fuente: SIAF-SP

Elaboración: OPP

2.4 Evaluación del cumplimiento de actividades operativas e inversiones

2.4.1 Evaluación de cumplimiento por centro de costo

El avance en el cumplimiento de las metas programadas a Junio 2019, considerando actividades operativas e inversión programadas según centro de costo, se muestra en la tabla 4.

Tabla 4: Cumplimiento de las actividades operativas según centro de costo

Centro de Costo	No ejecutado	Bajo (>1%<50%)	Medio (>50%<100%)	En la meta (Igual 100%)	TOTAL
ADMINISTRACIÓN INTERNA			1		1
SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	8	20	10	15	53
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	2	2	10	4	18
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES	5	5	5	9	24
SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	26	20	10	25	81
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN				1	1
SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	18	8	24	37	87
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	12	5	33	83	133
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS			1	20	21
TOTAL	71	60	94	194	419
%	17	14	22	46	100

Fuente: Información del Aplicativo CEPLAN V.01.

Elaboración: OPP

- **Administración interna**, obtuvo un resultado de 99% de la meta programada al II trimestre, explicado principalmente porque el cumplimiento se sujeta a los procesos relacionados con los sistemas administrativos y a la normatividad de obligatorio cumplimiento.

- **Subdirección de Estudios:** De las 53 actividades operativas programadas al II trimestre, 15 actividades (28%) alcanzaron un avance igual al 100%. Este resultado está vinculado con la elaboración de estudios de pre inversión (ficha técnica estándar, perfil y factibilidad) e inversión (definitivos) para la construcción, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de transporte de la Red Vial Nacional.

Se tiene 10 actividades operativas (19%) que muestran resultados mayores a 50% e inferiores al 100%, 20 actividades con avance menor a 50% y 8 actividades operativas (15%) que no presentan ejecución. Esto debido a que los informes fueron observados, demoras en actualizar el Estudio de Tráfico, Informes Finales pendientes por la emisión de resolutive de Alcaldía para la utilización de canteras, informe en revisión de la absolución de observaciones.

- **Subdirección de Obras de Carreteras:** De las 18 actividades operativas programadas al II trimestre, 4 actividades (22%) alcanzaron el 100%. Este resultado muestra el cumplimiento de las actividades de construcción, rehabilitación y mejoramiento de carreteras de la infraestructura vial de la Red Vial Nacional.

Se tiene, asimismo, 12 actividades operativas (67%) que muestran resultados inferiores al 100% y 2 actividad operativa (5%) que no presentan ejecución. Esto debido a malas condiciones climatológicas que paralizada las obras, falta de DMEs y CIRA; subsanación del expediente técnico por deficiencias en su elaboración y demora en la culminación y aprobación de los estudios definitivos para convocar la obra.

- **Subdirección de Obras de Puentes:** De las 24 actividades operativas programadas al II trimestre, 9 actividades (38%) alcanzaron un avance igual al 100%. Este resultado muestra el cumplimiento de la ejecución de los proyectos de construcción, rehabilitación y mejoramiento de los puentes de la Red Vial Nacional.

Se tiene, 10 actividades operativas (42%) que muestran resultados inferiores al 100% y 5 actividades operativas (21%) que no presentan ejecución. Lo cual es explicado por la paralización de obras por atrasos en liberación de terreno y demora en la elaboración y aprobación del estudio definitivo de los paquetes de puentes por reemplazo.

- **Subdirección de Derecho de Vía:** De las 81 actividades operativas programadas al II trimestre, 25 actividades (31%) alcanzaron un avance igual al 100%. Este resultado está vinculado con la liberación de interferencias y saneamiento físico legal del derecho de vía de la RVN.

Se tiene 30 actividades operativas (37%) que muestran resultados inferiores al 100% y 26 actividades operativas (32%) que no presentan ejecución. Esto debido básicamente por demora de empresas locadoras de servicios en presentar conformes los informes técnicos, problemas sociales para la adquisición de predios y demoras en la remisión de los certificados de búsqueda catastral por parte de la SUNARP.

- **Subdirección de Conservación:** De las 87 actividades operativas programadas al II trimestre, 37 de ellas (43%) alcanzaron un avance igual al 100%. Este resultado se explica por el avance en los estudios de perfil, mejoramiento de las carreteras de bajo tránsito con soluciones básicas y conservación por niveles de servicio con contratos en marcha.

Por otro lado, se tiene 32 actividades operativas (37%) que muestran resultados inferiores al 100% y 18 actividades operativas (20%) que no presentan ejecución. Esto a causa de trabajos paralizados por mal clima, contratos vigentes sin avance por problemas financieros de los contratistas y por demora en la aprobación del Plan de Mejoramiento (instrumento necesario para el inicio del mejoramiento).

- **Subdirección de Operaciones:** De las 133 actividades operativas programadas al segundo trimestre, 83 de ellas (63%) alcanzaron a concretar el 100%. Estas actividades principalmente están referidas a intervenciones para la conservación, mantenimiento periódico y rutinario de la infraestructura de la red vial mediante administración directa, funcionamiento de las unidades de peaje, unidades zonales y atención de emergencias viales.

Asimismo, 38 actividades operativas (29%) obtuvieron un resultado inferior al 100% y 12 actividades operativas (9%) se encuentran sin ejecución en el periodo informado; debido principalmente a factores climáticos, falta de maquinaria y personal apropiado.

- **Dirección General de Programas y Proyectos:** De las 21 actividades operativas programadas al II trimestre, se ha logrado un avance igual al programado en 20 actividades (95%) y 1 actividades tienen resultados inferiores a 100%, sin embargo, vale recalcar que la actividad se encuentra muy cercana al 100% de avance.

Los resultados mostrados corresponden solamente a las actividades operativas que cuentan con meta física programada al segundo trimestre (419). Es de precisar que, existen 52 actividades operativas e inversiones cuya meta aún está prevista ejecutarse para los próximos trimestres:

Tabla 5: AO con programación de meta física en el segundo semestre


Centro de Costo	Sin programación
SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	11
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	2
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES	9
SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	19
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	1
SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	7
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	2
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	1
Total	52

Fuente: Información del Aplicativo CEPLAN V.01.

Elaboración: OPP

El cumplimiento de las metas de todos los centros de costos de Provias Nacional se presentan en el siguiente gráfico:

Gráfico 1: Cumplimiento de metas programadas al II Trimestre



Fuente: Información del Aplicativo CEPLAN V.01.


Elaboración: OPP

2.4.2 Evaluación según la cadena de valor público de Provías Nacional

El POI de cada unidad ejecutora perteneciente al MTC, establece las actividades operativas e inversiones priorizadas, vinculadas al cumplimiento de los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales aprobadas en el PEI.

La ejecución del POI permite producir bienes o servicios de su competencia, en el año. En el siguiente gráfico se muestra la cadena de valor público, para el logro de los resultados que se espera alcanzar en el corto, mediano y largo plazo:

Gráfico 2: Cadena de Valor Público de PVN



En las siguientes líneas la evaluación se enfocará en los elementos de la cadena de valor o cadena de resultados de PVN del POI al segundo trimestre:

2.4.2.1. Insumos

- **Organización:** El 31 de Diciembre del 2018 se aprobó el Decreto Supremo N° 022-2018-MTC donde se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que en las disposiciones complementarias modifica el artículo 033-2002-MTC, que crea el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional- Provias Nacional, modificando el ámbito de competencia², excluyendo la Red Vial Nacional administrada por los concesionarios en el marco de los contratos de concesiones y modificaciones. Al segundo trimestre, aún no se encuentra en proceso de transferencia al Ministerio de Transportes y Comunicaciones las actividades y proyectos de inversión administrados por los concesionarios.

Mediante Resolución Suprema N° 081-2019-PCM de fecha 26 de abril 2019, se designó como titular del Sector Transportes y Comunicaciones a la Sra. María Esperanza Jara Risco.

- **Tecnología y comunicación:** Dispone de una plataforma de tecnologías de información y comunicaciones, compuesta por red de telefonía, internet, hardware y software. Las unidades responsables de las funciones sustantivas demandan la elaboración de herramientas TIC que optimice sus procesos en la cadena de valor³. Contar con sistemas de información permitirá reducir considerablemente el trabajo operativo y el efecto sería la reasignación de recursos al análisis de la información para mejorar las diversas intervenciones en beneficio del ciudadano.
- **Bienes y servicios:** Por Resolución de Jefatura de Administración N° 122-2019-MTC/20.2 se aprobó la décimo tercera modificación del PAC que cuenta con 500 procedimientos de selección por S/. 2,967 millones, como consecuencia de actualizaciones en las programaciones que efectuaron las diferentes unidades orgánicas, así como, las rectificaciones de diversas versiones del PAC; así, se tuvo un incremento neto de 418 procedimientos de selección (510%) y S/1,620 millones (120%) respecto al PAC inicial aprobado por Resolución de Jefatura de Administración N° 006-2019-MTC/20.2 que contaba con 82 procedimientos de selección por S/ 1,347 millones.

Tabla 6: Plan Anual de Contrataciones a junio 2019

ESTRUCTURA FUNCIONAL	PAC Inicial (a)	Inclusión al PAC (b)	PAC a Jun (c)	Estructura %
ÓRGANO DE CONTROL	2	0	2	0
Órgano de Control Institucional	2		2	0
UNIDADES DE APOYO	10	24	34	6
Oficina de Administración	6	23	29	6
Área de Tecnología de Información	0	16	16	3
Área de Logística	6	6	12	2
Área de Gestión Documental y Atención al Ciudadano	0	1	1	0
Oficina de Recursos Humanos	4	1	5	1
UNIDADES FUNCIONALES DE LÍNEA	61	403	464	93
Dirección de Infraestructura	28	288	316	63
Subdirección de Estudios	0	9	9	2
Subdirección de Obras de Carreteras	3	4	7	1
Subdirección de Obras de Puentes	2	7	9	2

² La modificación no significa un cambio en el organigrama estructural de PVN.

³ Por ejemplo, el seguimiento de los estudios de pre inversión e inversión de los proyectos, actualmente se reporta en hoja de cálculo.

ESTRUCTURA FUNCIONAL	PAC Inicial	Inclusión al PAC	PAC a Jun	Estructura %
	(a)	(b)	(c)	
Subdirección de Derecho de Vía	23	268	291	58
Dirección de Supervisión	1	17	18	4
Dirección de Gestión Vial	32	98	130	26
Subdirección de Conservación	7	8	15	3
Subdirección de Operaciones	0	5	5	1
Unidades Zonales	25	85	110	22
TOTAL	73	427	500	100

Nota: La columna (a) es el valor neto, luego de la exclusión de 9 procedimientos de selección al PAC inicial.

Fuente: Evaluación del PAC-I Semestre

Elaboración: OPP

Del PAC aprobado para junio 2019, se tenía programado convocar 472 procedimientos de selección de los cuales se han convocado 408, alcanzado una efectividad de 86%

Tabla 7: Avance en procedimientos convocados según unidad funcional

ESTRUCTURA FUNCIONAL	PROGRAMADO	CONVOCADO	Avance (%)
Sede Central	81	53	65
ÓRGANO DE CONTROL	2	2	100
Órgano de Control Institucional	2	2	100
UNIDADES DE APOYO	23	17	74
Oficina de Administración	23	17	74
Area de Tecnología de Información	8	3	38
Área de Logística	12	11	92
Área de Gestión Documental y Atención al Ciudadano	1	1	100
Oficina de Recursos Humanos	2	2	100
UNIDADES FUNCIONALES DE LÍNEA	56	34	60
Dirección de Infraestructura	22	21	95
Subdirección de Estudios	9	9	100
Subdirección de Obras de Carreteras	6	6	100
Subdirección de Obras de Puentes	7	6	86
Dirección de Supervisión	18	2	11
Dirección de Gestión Vial	16	11	69
Subdirección de Conservación	11	6	55
Subdirección de Operaciones	5	5	100
Subdirección de Derecho de Vía	291	265	91
Unidades zonales	100	90	90
TOTAL	472	408	86

Fuente: Evaluación del PAC-I Semestre

Elaboración: OPP

La convocatoria de los procedimientos de selección no se cumplió al 100%, principalmente por las siguientes razones:

- Los requerimientos ingresaron al Área de Logística con tiempo insuficiente para los actos preparatorios y así poder realizar las convocatorias, lo que no permitió cumplir con la fecha prevista de convocatoria del Plan Anual de Contrataciones 2019

- Demoras de parte de los consultores en la actualización y aprobación del presupuesto de obra, solicitado por Provias Nacional, al haber vencido la vigencia del valor del presupuesto de obra lo que ocasionó atrasó en la fecha prevista de convocatoria.
- En la ejecución del Plan Anual de Contrataciones se evidenció, principalmente la formulación incorrecta de las Especificaciones Técnicas y/o Términos de Referencia por parte de las áreas usuarias, que ocasionó atrasos en la atención de requerimientos debido a las devoluciones de los mismos con observaciones para ser subsanadas.
- Demora de la OSCE en implementar la Décimo Segunda Disposición Complementaria final del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, lo que no permitió avanzar con los procedimientos de selección programados.

○ Recursos Humanos

El cambio de diseño en la organización en el cuarto trimestre 2018, con la creación de nuevas unidades funcionales ha significado la demanda de profesionales para el cumplimiento de sus funciones de las siguientes unidades: Secretaria Técnica, Dirección de Infraestructura y Supervisión.

Al 30 de junio del 2019, se ha contratado el 78% y el 71% de los contratos programados en el marco del DL. 728 y DL. 1057 respectivamente. En la primera modalidad de contrato, en razón a que se encuentra PVN en tránsito a la Ley Servir, se viene realizando las modificaciones en la regulación interna para la ejecución de los contratos. En la segunda modalidad de contratación, la autorización de parte de MEF con el código AIRHSP para la contratación se nos comunicó en el mes de julio del presente:

Tabla 8: Personal contratado al 30 de junio del 2019

UNIDAD ÓRGANICA	CONTRATOS DE TRABAJO SUJETOS A MODALIDAD					CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS					TOTAL	%
	FUNC.	PROF.	TEC.	AUX.	Sub Total	FUNC.	PROF.	TEC.	AUX.	Sub Total		
UNIDADES ORGANICAS SEDE	5	173	54	18	250	8	268	37	11	324	525	54
DIRECCIÓN EJECUTIVA (*)	1	1	1	1	4		7			7	11	1
OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL (**)	1	8	1		10		10		1	11	21	2
SECRETARÍA TÉCNICA		2			2					-	2	0
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	1	7	2		10		9			9	19	2
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		8	1	1	10	1	13	3		17	27	3
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN		38	27	11	76	1	35	13	8	57	84	9
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS		7	3		10	1	13	4		18	28	3
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	1	58	7	4	70	3	103	5	0	111	181	19
SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	1	30	3	1	35		52			52	87	9
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS		11	2	2	15	1	12	2		15	30	3
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES		11	1	1	13	1	8	2		11	24	2
SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VIA		6	1		7	1	31	1		33	40	4
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	1	15	1		17		33	6		39	56	6
DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL	-	98	107	154	359	8	79	46	3	136	495	51
DIRECCIÓN		4	2		6		5	1		6	12	1
SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN		7			7	1	26	2	1	30	37	4
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES		18	9	1	28	1	14	3	1	19	47	5
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	-	69	96	153	318	6	34	40	1	81	399	41
ZONAL I PIURA - TUMBES		4	11	16	31	1	1	4	1	7	38	4
ZONAL II LAMBAYEQUE		4	5	11	20		1	1		2	22	2
ZONAL III AMAZONAS		2	2	2	6		2			2	8	1
ZONAL IV - CAJAMARCA		4	1	3	8		5	4		9	17	2

UNIDAD ÓRGANICA	CONTRATOS DE TRABAJO SUJETOS A MODALIDAD					CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS					TOTAL	%
ZONAL V LA LIBERTAD		4	2	3	9	1	1	1		3	12	1
ZONAL VI ANCASH		6	6	10	22		1	5		6	28	3
ZONAL VII SAN MARTIN - LORETO		2	1	1	4	1	1	1		3	7	1
ZONAL VIII HUANUCO - UCAYALI		3	6	9	18	1	2	5		8	26	3
ZONAL IX UCAYALI					-		1			1	1	0
ZONAL X JUNIN - PASCO		3	10	21	34	1		1		2	36	4
ZONAL XI LIMA		6	5	7	18		3	1		4	22	2
ZONAL XII ICA		4	7	16	27		4	2		6	33	3
ZONAL XIII HUANCAMELICA		4			4	1	1	2		4	8	1
ZONAL XIV AYACUCHO		3	9	11	23		4	4		8	31	3
ZONAL XV AREQUIPA		6	6	5	17		3	1		4	21	2
ZONAL XVI TACNA - MOQUEGUA		4	5	8	17		1			1	18	2
ZONAL XVII PUNO		5	13	18	36		1	3		4	40	4
ZONAL XVIII CUSCO - APURIMAC		5	7	12	24		2	5		7	31	3
TOTAL	5	242	150	171	568	14	302	77	12	405	973	100

(*) Director Ejecutivo bajo la Modalidad PAC

(**) Jefe OCI por la Contraloría General de la Republica

Fuente y elaboración: Oficina de Recursos Humanos

Hacemos la precisión que la obligación del registro del POI en el aplicativo CEPLAN V.01 en cada uno de los centros de costo, ha significado el incremento de la carga laboral, especialmente en los centros de costo con un número considerable de Actividades Operativas e Inversiones.

En relación a los convenios con entidades de educación superior para incorporar a estudiantes o egresados sujetos al régimen especial de modalidades formativas de servicios en el sector público, con la finalidad de contribuir en la formación y desarrollo de capacidades, además de promover el conocimiento de las actividades que realizan las entidades del sector público, se ha ejecutado el 64% de lo programado.

2.4.2.2. Actividades

- **Operación y mantenimiento:** Los usuarios de la Red Vial Nacional demandan adecuados niveles de servicio⁴ para lo cual Provias Nacional realiza un conjunto de actividades que se inician al concluir un proyecto de inversión y tiene por finalidad mantener un nivel de servicio adecuado, cuidado y vigilancia de los elementos confortantes de la vía incluyendo la preservación de la integridad física del Derecho de Vía, medidas de seguridad vial así como la prevención y atención de emergencias viales.

En las actividades de mantenimiento rutinario se alcanzó el 80% de la meta programada, debido a que las siguientes carreteras presentaron un avance menor al 60%:

- Carreteras no pavimentadas:
 - Puerto Ocopa - Atalaya, Junín – Pasco (159 Km)
 - San Rafael - Alcas - Pozuzo en región Huánuco (132Km)
 - San Ramón - Vitoc - Conac - Libertad Tingo - Monobamba - Uchubamba - Curimarca - Abra Curimarca - Quero - Molinos -Julcan - Masma -Emp. PE -3S (Ataura) en la región Junín (128Km)
- Carreteras pavimentadas:
 - Emp. PE-1N- Conococha - Huaraz - Caraz - Molinopampa y Emp. 3NE(Mojon) - Chiquian - Aquia Emp pe-3n – Dv. Aquia),Ancash (333 Km)

⁴ NIVELES DE SERVICIO: Indicadores que califican y cuantifican el estado de servicio de una vía, y que normalmente se utilizan como límites admisibles hasta los cuales pueden evolucionar su condición superficial, funcional, estructural, y de seguridad. Los indicadores son propios a cada vía y varían de acuerdo a factores técnicos y económicos dentro de un esquema general de satisfacción del usuario (comodidad, oportunidad, seguridad y economía) y rentabilidad de los recursos disponibles. Glosario de Términos de Uso Frecuente en Proyectos de Infraestructura Vial del MTC.

- Pte. Raither - Paucartambo - Villa Rica-Puerto Bermudez /Pto. Paucartambo - Oxapampa en la región Junín (115 Km)
- Emp. 3S - Comas - Satipo; región Junín (195 Km)

Respecto al Mantenimiento Periódico, no se logró concretar ninguno de los 81.372 Km programados al segundo trimestre, esto debido a que no se concretaron los mantenimientos en las siguientes carreteras:

- AV. Morales Duarez - Av. Santa Rosa - Emp. CL-100 (Av. Costanera), Prov. Const. Callao (3.37 km) no se concretó porque el diseño ejecutivo (DEPT) se aprobó el 08.May.19 y recién se iniciarán las actividades.
- Dv. Marcona - Dv. Pto Lomas / Tanaka - Pto. Inka / Dv. Chaparra - Pte. Chaparra (29 km) también se aprobó el estudio el 22.May.19 y la obra se inició en junio, por lo tanto no se tiene avance
- Santiago de Chuco - Shorey Km. 994+296 - KM. 1035+336 (16 km), la elaboración del DEPT inició el 21.Feb.19, sin embargo, PVN está revisando las observaciones levantadas al estudio.
- Chachapoyas - Molinopampa - Rodriguez de Mendoza - Punta de Carretera; se encuentra contratado e iniciado, sin embargo aún no se reporta avance físico.

Adicionalmente, es importante mencionar que los estudios de Mantenimiento Periódico tuvieron un avance del 56% respecto a lo programado. En los meses siguientes se debe realizar el seguimiento en general a la ejecución del mantenimiento periódico para lograr concretizarlos.

Respecto a las operaciones de peaje, se cumplió con el 82% de vehículos controlados en las unidades de peaje administrados por Provias Nacional, el cumplimiento de esta actividades depende directamente del crecimiento de la economía y buen estado de la RVN.

En la tabla siguiente se muestra los avances al mes junio según actividad de operación y mantenimiento:

Tabla 9: Producción de las actividades de operación y mantenimiento

INTERVENCIONES	Meta		Avance			
	2019 Ene – Jun	Unidad de medida	Trim1	Trim2	2019 Ene - Jun	(%) 2/
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO						
MANTENIMIENTO VIAL						
Mantenimiento Rutinario 1/	8,975.38	Kilómetro	5,155.25	5,237.72	5,964.84	80
M. rutinario carreteras pavimentadas	5,559.29	Kilómetro	2,874.38	2,406.46	3,072.71	76
M. rutinario carreteras no pavimentadas	3,416.09	Kilómetro	2,280.87	2,831.26	2,892.13	84
Mantenimiento Periódico Carreteras Pavimentadas						
Estudio Mantenimiento Periódico	0.85	Kilómetro	0.45	0.05	0.5	56
Servicio de mantenimiento Periódico	81.372	Kilómetro				-
Por niveles de servicio (1)	16,710.20	Kilómetro	14,841.90	15,352.14	15,692.64	95
Emergencias						
Atención de Emergencia	284	Intervención	33	251	284	100
Operación Zonales	18	Informe	18	18	18	100
Supervisión del Mantenimiento Vial	18	Informe	18	18	18	100
Puentes						
Mantenimiento Rutinario	1	Puente	1	1	1	100
Peajes – Operación	4,184,256	Vehículo controlado	1,884,007	1,696,729	3,580,736	82
CONCESIONES						
MANTENIMIENTO VIAL						

INTERVENCIONES	Meta		Avance			
	2019 Ene – Jun	Unidad de medida	Trim1	Trim2	2019 Ene - Jun	(%) 2/
Por niveles de servicio (1) Cofinanciado	4,653.05	Kilómetro	4,652.83	4,653.05	4,653.05	100

1/ El mantenimiento rutinario y conservación por niveles de servicio se evalúa en relación a la programación mensual (No necesariamente se tiene programación todos los meses del periodo), por lo que no necesariamente es una suma aritmética por cada trimestre.

2/ Indicador de gestión es el nivel de cumplimiento obtenido de la suma de los avances porcentuales de las acciones de inversión y obras sobre el número total programado, según Directiva N° 003 -2009-EF/76.01(Directiva para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de las Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2010, en el punto 6.4.1 Grado de avance de las metas físicas a nivel de actividades y/o proyectos, en el punto 6.4.1 Grado de avance de las metas físicas a nivel de actividades y/o proyectos

Fuente: SIAF

Elaboración: OPP

2.4.2.3. Proyectos

En Proyectos de inversión pública, Acciones de inversión y obras, los resultados que se presentan según fase de la gestión de infraestructura vial son:

Tabla 10: Producción de las acciones de inversión y obras

INTERVENCIONES	Meta		Avance				Indicador de gestión
	2019 Ene - Jun	Unidad de Medida	Trim1	Trim2	2019 Ene-Jun	(%) 1/	(%) 2/
ACTIVIDADES Y OBRAS PUBLICAS							
REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN							
Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción CARRETERAS							
Ficha técnica estándar	1	Estudio	1		1	100	100
Estudio de Perfil	7.35	Estudio	2.58	2.25	4.83	66	63
Perfil (Invierte)	4.9	Estudio	1.75	1.8	3.55	72	68
Estudio de Factibilidad	0.5	Estudio	0.25		0.25	50	50
Estudio Definitivo	3.65	Estudio	0.61	0.35	0.96	26	30
Estudio Especial	0.4	Estudio	0.05	0.35	0.4	100	100
Obras	146.49	Km.	89.47	36.14	125.61	86	75
PACRI	2,119.00	Predio liberado	321	848	1,169.00	55	43
Mejoramiento con Soluciones Básicas							
Estudio de Perfil	8.55	Estudio	1	2.65	3.65	43	46
Obras	518.67	Km.	131.88	169.38	301.26	58	37
Rehabilitación Mejoramiento y Construcción PUENTES							
Estudio Definitivo	1.85	Estudio		1.25	1.25	68	50
Obras	2,170.48	metros	612	726.61	1,338.61	62	49
PACRI	25	Predio liberado	1	4	5	20	40
CONCESIONES							
REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN							
Obras	7	Km.		7	7	100	100
PACRI	1,272	Predio liberado			979	77	61
PACRI (Cofinanciadas)	706	Predio liberado	187	462	649	92	63
PACRI (Auto sostenible)	566	Predio liberado	168	162	330	58	60

1/ Valor en la ejecución de meta física entre la meta programada para el periodo de evaluación.

2/ Indicador de gestión es el nivel de cumplimiento obtenido de la suma de los avances porcentuales de las acciones de inversión y obras sobre el número total programado, según Directiva N° 003 -2009-EF/76.01(Directiva para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de las Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2010, en el punto 6.4.1 Grado de avance de las metas físicas a nivel de actividades y/o proyectos.

Fuente: SIAF

Elaboración: OPP

ACTIVIDADES Y OBRAS PÚBLICAS

- **Rehabilitación mejoramiento y construcción en carreteras:**
 - Los estudios definitivos obtuvieron un avance del 30% debido a que los informes se encuentran en revisión u observados, plan de trabajo de consultor en revisión.
 - En el estudio de factibilidad, rehabilitación y mejoramiento de la carretera: Santa – Huallanca el avance alcanzado es 50%.
 - Los informes estudios de perfil tienen el primer informe aprobado y otros en observación lo que explica el nivel de avance de 63% al segundo trimestre.
 - Las obras viales presentaron avance de 75% respecto a lo programado en este periodo, debido a atrasos por mal clima, problemas técnicos de reubicación de nuevos DME, incremento de adicionales y ampliaciones de plazo, entre otros. Las principales carreteras con obras con atrasos son: (i) Canchaque – Huancabamba, (ii) Pizana-La Polvora- Pizarron-Perlamayo-Campanilla, (iii) Oyon - Ambo Tr1, Oyon - Dv. Cerro de Pasco, (iv) Huánuco-La Unión – Huallanca, Tr1 Huanuco - Punto Unión y (v) Moquegua – Omate.
 - En el saneamiento físico legal de derecho de vía se logró realizar el 43% de lo programado en liberación de predios para obras de carretera de alto tránsito, 40% de los predios a liberar programados para construcción de puentes, no se alcanzó la meta por conflictos con la población al negarse a firmar las actas de liberación, demora en los procesos de los servicios, modificación del trazo, otorgamiento parcial del Presupuesto lo que ha ameritado realizar los requerimientos de servicios y por parte de la gestión interna, ya que se presentó demoras en el proceso de incorporación de procedimientos de selección en la fase de ejecución del POI para las actividades operativas no programadas en el POI consistente con el PIA, por lo que se incorporaron recién durante el trimestre.
- **Mejoramiento con Soluciones Básicas:**
 - 7 estudios de perfil con contrato antes del 2019, no muestran avance, un estudio se encuentra en elaboración del plan de trabajo y 9 estudios tienen el primer informe aprobado lo que explica el avance del 63% a junio.
- **Rehabilitación mejoramiento y construcción de puentes definitivos:**
 - En obras el avance a junio es 49%, debido a que 3 obras para el reemplazo de puentes definitivos iniciados en mayo no tienen avance y se paralizaron obras por mal clima.

CONCESIONES

- En la RVN concesionada, el saneamiento físico legal de predios liberados alcanza el 63% en concesionarios cofinanciadas y 60% en concesionarios autosostenible, debido a demoras en los procedimientos de tasación y en la aceptación de cartas de compromiso por parte de los afectados a fin de realizar los pagos correspondientes.

2.4.2.4. Subproductos

El logro de los objetivos del PEI, está supeditado a la culminación de las intervenciones en cada una de las etapas previas a la ejecución de obras, por ello también se debe evaluar el avance de cada uno de ellos:

Tabla 11: Subproductos logrados

ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Subproducto		Producto potencial	
	Cantidad	U. Medida	Cantidad	U. Medida
ACTIVIDADES Y OBRAS PUBLICAS				
REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN				
Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción CARRETERAS				
Estudio Definitivo	1	Estudio	0.35	Km
Estudios de pre inversión	13	Estudios	1,239	Km
Mejoramiento con Soluciones Básicas				
Plan de mejoramiento				
Perfil	2	Estudios	335	Km
Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción PUENTES				
Estudio Definitivo	5	Puentes	290	metros
Estudios de pre inversión	12	Puentes	1,121	metros

Solución Definitiva: 1 Estudio definitivo aprobado (0.35 Km)

	CARRETERA	Km	INICIO	FIN	DPTOS
1	TACNA - LA PAZ TR. I: C.P. PALCA KM 54+980 - KM 55+330 (SALDO OBRA)	0.35	dic-18	feb-19	TAC

Solución definitiva: 13 estudios de pre inversión aprobados y viables (1,239 Km)

N°	CARRETERA	Km	INICIO	FIN	DPTOS
1	EL CRUCE – SULLANA – BAPO	66	may-18	jun-19	PIU
2	SEGUNDA CALZADA LAMBAYEQUE – PIURA (KM. 799 al 988)	187	jun-17	feb-19	PIU, LAM
3	EVITAMIENTO JAEN	10	abr-18	abr-19	CAJ
4	SAN JERÓNIMO DE SURCO – MATUCANA	9	ene-19	abr-19	LIM
5	PALCA – PLAZAPATA	77	may-17	mar-19	ICA, HCA
6	HUANCVELICA – SANTA INÉS	176	ago-08	ene-19	ICA, HCA
7	LIRCAY – LAGUNILLA	108	ago-17	ene-19	AYA, HCA
8	SANTA INES –RUMICHACA	30	ago-18	ene-19	HCA
9	IZCUCHACA – MAYOCC	117	ene-18	jun-19	HCA
10	DV. PICHARI – KEPASHIATO – KITENI – PALMA REAL	218	nov-18	feb-19	CUS
11	QUINOTA – LLUSCO – VELILLE	94	dic-18	mar-19	CUS
12	EVITAMIENTO ILO	24	may-19	jun-19	MOQ
13	PUTINA – DV. ANANEA – CUYO – SANDIA	123	may-19	jun-19	PUN

Solución Básica: 2 perfiles aprobados y viables (335 Km)

N°	CARRETERA	Km	INICIO	FIN	DPTOS
1	CHAMAYA- PUENTE INTEGRACION / SONDOR - TAMBORAPA	128	ago-17	mar-19	CAJ Y PIU
2	MOLINOPAMPA - POMABAMBA - PISCOBAMBA - SAN LUIS	207	may-17	mar-19	ANC

Puentes Definitivos: Estudios definitivos aprobados de 5 puentes (290 m)

Puentes definitivos individuales: EDI aprobado de 1 puente (60 m)

	PUENTES	Metros	INICIO	FIN	DPTOS
1	PICHARI	60	13-set-17	jun-19	CUS

Puentes definitivos por reemplazo: EDI aprobados de 4 puentes (230 m)

CONTRATO	N°	PUENTE	LUZ (m)	DPTO	PROVINCIA	DISTRITO	INICIO	FIN
026-2017-MTC/20	1	CHUQUICARA	60	ANCASH	SANTA	MARCA TE	may-17	abr-19
	2	TABLACHACA I	50		PALLASCA			

CONTRATO	Nº	PUENTE	LUZ (m)	DPTO	PROVINCIA	DISTRITO	INICIO	FIN
	3	TABLACHACA II	50			SANTA ROSA		
	4	QUIROZ	70					

Puentes Definitivos: Perfiles aprobados de 12 puentes (1,121 m)

Puentes Definitivos individuales: Perfiles aprobados de 2 puentes (156 m)

Nº	PUNTES	Metros	INICIO	FIN	DPTOS
1	TULUMAYO	60	ene-19	jun-19	HCO
2	PESCADORES	96	feb-19	jun-19	AQP

Puentes definitivos por reemplazo: Estudios de Pre inversión aprobados de 10 Puentes (965 m)

PROYECTO	Nº	PUENTE	LUZ (m)	DPTO	PROVINCIA	DISTRITO	INICIO	FIN	
2448282	1	YANASARA	120	LIB	SANCHEZ CARRIÓN	HUAMACHUCO	ene-19	may-19	
	2	PALLAR	40						
2448279	1	TAMBILLO GRANDE	40	HCO	LEONCIO PRADO	MARIANO DAMAS	ene-19	may-19	
	2	CORPAC	160			TINGO MARÍA			
	3	PREVISTO	80	UCA	PADRE ABAD	PADRE ABAD			
	4	SAN ALEJANDRO	150						
2452785	1	INDEPENDENCIA	110	PUN	PUN	JULIACA	ene-19	jun-19	
	2	CACCACHI	60			HUANCANÉ			
	3	RAMIS	130						
	4	HUANCANE	75						
TOTAL	10	PUNTES	965						

2.4.2.5. Productos

El producto, de la cadena de valor de Provías Nacional, constituye la oferta a los usuarios de la Red Vial Nacional y comprende el camino nacional con mantenimiento vial y la infraestructura vial pública adecuada.

o Camino nacional con mantenimiento vial

En este periodo, la red vial nacional⁵ (sin considerar RVN temporal) que fue atendida con mantenimiento vial alcanzó los 23,133 Km de carreteras, incluye vías no concesionadas y vías concesionadas (cofinanciadas y auto sostenible), con lo cual se obtuvo 85% de cobertura a nivel nacional.

Tabla 12: Mantenimiento en la red vial nacional financiada con el Presupuesto 2019

TIPO DE ADMINISTRACIÓN DE LA RED VIAL NACIONAL	Avance (Km.)		
	Trim1	Trim2	Logrado 2019 Ene - Jun
MANTENIMIENTO VIAL RVN NO CONCESIONADA	15,249.636	16,094.346	16,438.886
Mantenimiento Rutinario Carreteras Pavimentadas	1,084.300	1,077.600	1,121.170
Mantenimiento Rutinario Carreteras NO Pavimentadas	1,742.490	2,033.300	2,044.170
Por Niveles de Servicio	12,422.846	12,983.446	13,273.546
MANTENIMIENTO VIAL RVN CONCESIONADA	4,652.833	4,653.051	4,653.051
TOTAL	19,902.469	20,747.397	21,091.937

Nota: Las Concesiones auto sostenible atiende 2,041.538 Km de carreteras

Fuente: Dirección Gestión Vial

Elaboración: OPP

⁵ A junio 2019, la red vial nacional alcanzó los 27,066 Km

○ Infraestructura vial pública adecuada

Los proyectos de inversión que favorecen a la calidad de la infraestructura son las obras de carreteras y puentes terminados y puestos en servicio. Las obras terminadas en el periodo son.

Tabla 13: Carreteras terminadas con solución definitiva (98 Km.)

CARRETERA	Km	INICIO	FIN	DPTOS
1 PUERTO SUNGARO – SAN ALEJANDRO	63	mar-16	jun-19	HCO Y UCA
2 MAZAMARI – PANGO – CUBANTÍA	35	jul-17	jun-19	JUN
3 TACNA – LA PAZ, TR. III: ANCOMARCA, KM 147+870 - KM 148+140 (SALDO OBRA)	0.3	dic-18	may-19	TAC

Tabla 14: Carreteras (tramos) terminadas con Solución básica (301 Km.)

Nº	PROYECTO – CARRETERA	META	AVANCE			
		2019 Ene - Jun	Trim1	Trim2	2019 Ene-Jun	%
1	2201098 PTE. RANCHO - MONOPAMPA / OXAPAMPA - POZUZO - PUERTO INCA	18.000		2.500	2.500	14
2	2201099 CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYS - CHUPACA - HUANCAYO - DV. PAMPAS	55.000	28.557	7.461	36.018	65
3	2266061 ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO	19.887	4.887	15.000	19.887	100
4	2275904 CUTERVO - SOCOTA - SAN ANDRÉS - SANTO TOMAS - PIMPINGOS - CUYCA	44.190		2.000	2.000	5
5	2278195 DV. APLAO - CHUQUIBAMBA - COTAHUASI - PAUSA – MARÁN	136.866	44.577	92.289	136.866	100
6	2284485 DV. ABANCAY - CHUQUIBAMBILLA - YAUARI - DV. AYAVIRI	14.000		1.503	1.503	11
7	2302584 EMP. PE-1N - PAMPLONA - CAJATAMBO - EMP. PE-18 (DV. OYON)	26.160	11.560	14.600	26.160	100
8	2308856 JULIACA - PUTINA - SANDIA / HUANCANE - MOHO – F. BOLIVIA	23.000	6.259		6.259	27
9	2309493 CASMA - HUARAZ - HUARI - HUACAYBAMBA - JIRCAN - TINGO MARIA	70.066	36.039	34.027	70.066	100
TOTALES		407.169	131.879	169.379	301.258	74

Nota: Corresponde a tramos de Km de carreteras pavimentadas con soluciones básicas (culminadas) que son parte de un proyecto de inversión pública. No incluye red vial nacional temporal.

Tabla 15: Puentes Definitivos⁶ construidos (13 Puentes = 175 m)

2 Puentes construidos (175 m)

	PUENTES	Metros	INICIO	FIN	DPTOS
1	SANTA MARIA DE NIEVA	100	24-nov-17	06-ene-19	AMZ
2	TINGO	75	10-jun-17	02-feb-19	CAJ

11 Puentes de reemplazo (350 m)

CONTRATO	Nº	PUENTE	LUZ (m)	DPTO	PROVINCIA	DISTRITO	INICIO	FIN
128-2016-MTC/20	1	CACHIMAYO	65	Cusco	Quispicanchi	Urcos	mar-18	ene-19
	2	PONTON S/N	10			Quiquijana		
	3	UCHIMAYO	30			Cusipata		
	4	MACUNHAYCO	15					
127-2016-MTC/20	1	ANGOSTURA	30	Cusco	Cusco	San Jerónimo	mar-18	mar-19
	2	URCOS	65		Quispicanchi	Urcos		
062-2015-MTC/20	1	EL VIEJO	42	Tumbes	Tumbes	Corrales	may-17	abr-19
	2	MONTEO	30					
	3	ALGARROBILLO	26			Tumbes		

⁶ Los puentes definitivos son diseñados para una vida en servicio de 75 años. Para los puentes definitivos se debe dar preferencia a los esquemas estructurales con redundancia, ductilidad, mayor durabilidad y facilidad de mantenimiento - Manual de Puentes. RD N° 19-2018 MTC/14.

CONTRATO	Nº	PUENTE	LUZ (m)	DPTO	PROVINCIA	DISTRITO	INICIO	FIN
	4	ARROZAL	15		Zarumilla	Papayal		
	5	LAGARTO	22			Zarumilla		
	11		350					

Además, incluye las estructuras metálicas instaladas como puentes modulares en carreteras con altos problemas de transitabilidad y donde, pudieran generarse potenciales emergencias que pudieran interrumpir la conectividad vial entre localidades.

Tabla 16: Puentes modulares instalados (17 Puentes = 519 m)

REGIÓN	Nº	PUENTE	LUZ (M)		RUTA	TRAMO	INICIO	FIN 1T-19	FIN 2T-19
AMAZONAS	1	JAPAIME 1	45.72		PE-5NC	WAWICO - NVO. SIASME - SARAMIRIZA	27/11/2018	11/01/2019	
ANCASH	1	PILLISHTUBO	76	76.20	PE-14C	PASACANCHA - POMABAMBA - HUARI	04/05/2019		17/06/2019
	2	LLULLIN1	15.24		PE-14C		13/03/2019		26/04/2019
	3	CUCHICANCHA	12.19		PE-14C		09/05/2019		22/06/2019
	4	APALLANTUBO 2	12.19		PE-14C		04/05/2019		17/06/2019
	5	TRANCA	9.15		PE-5NA		21/05/2019		29/06/2019
HUÁNUCO	1	MAMAHUAJE	42.67		PE-12A	SIGUAS - HUACRACHUCO	10/04/2019		01/06/2019
JUNÍN	1	MIANTANI	30.48		PE-5SB	BUENOS AIRES - DV. PTO. OCOPA	01/05/2019		15/06/2019
AYACUCHO	1	TAMBILLO	12.00	192.62	PE-3SL	HUAMANGA - TAMBILLO - OCROS	19/01/2019		18/04/2019
	2	CAZADORA HUAYCO	12.00		PE-3SL		19/01/2019		18/04/2019
	3	CCACHUNA	42.00		PE-3SL		19/01/2019		18/04/2019
	4	PASÑAHUARCUNA	45.00		PE-3SL	HUAMANGA - TAMBILLO - OCROS	19/01/2019		18/04/2019
	5	CCECHCCA HUAYCCO	12.00		PE-3SL	AYACUCHO - HUANCASANCOS - PALPA	19/01/2019		18/04/2019
	6	MARAN	30.62		PE-32C	PAUSA - MARAN - EMP. PE-32C	20/11/2018		30/04/2019
	7	TRAPICHE	39.00		PE-1SI	YAUCA - CORACORA	25/01/2019		15/05/2019
CUSCO	1	AMAYBAMBA	70.00		PE-28B	ALFAMAYO - CHAULLAY - QUILLABAMBA	22/12/2018	14/02/2019	
MOQUEGUA	1	MONTALVO	60.96		PE-1S	AREQUIPA - MOQUEGUA	13/02/2019	02/03/2019	
	17		518.65						

2.4.2.6. Sistemas Administrativos

En mes de junio se elaboraron los siguientes instrumentos de gestión: Plan Anual de Capacitación, Evaluación del Plan Anual de Capacitación, Plan de Seguridad y Salud, Planilla Electrónica PLAME, Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER), Formulación y Ejecución del Plan de Salud Ocupacional, Formulación y Ejecución del Plan de Bienestar Social, Memoria Anual Institucional, Plan Operativo Institucional de PVN 2020-2022, Informe de Evaluación de Implementación del POI al primer trimestre, informes de gestión, Programa Marco Multianual de Intervenciones – PMM, atención de solicitudes de información de entes públicos, Informe de Evaluación Anual del Presupuesto Institucional 2018, Plan Anual de Contrataciones (PAC), Evaluación Semestral del PAC. El indicador de producción física se presenta en el anexo 3 según sistema administrativo.

2.4.3 Resultados en el periodo

Los resultados de la entrega de productos a usuarios mejoró los siguientes indicadores de desempeño. Lo resultó por la culminación de las obras culminadas donde se implementó pavimentos a nivel de soluciones definitivas y soluciones básicas y además, por los mantenimientos periódicos ejecutados dentro de los contratos de conservación por niveles de servicio.

Tabla 17: Indicadores de Desempeño

Indicadores de desempeño	Valor del indicador		Variación	Responsable de cumplimiento
	Logrado al 2018	Logrado a Jun-19		
Porcentaje de la red vial nacional Pavimentada	79	80	↑ + 1	PVN
Porcentaje de la red vial nacional pavimentada en buen estado	87	82	↓ - 5	PVN

Nota: primer semestre de 2019 se observa una reducción en el segundo indicador a causa del mal estado estructural de algunos tramos de carreteras a causa de deterioros superficiales como desprendimientos, baches (huecos), fisuras transversales y otros; que se dieron por paso del tiempo, incremento de tráfico y peso sobre el pavimentos y que excedieron la capacidad de diseño de la vía. Se tiene programado el mantenimiento periódico.

2.4.4 Principales problemas en la gestión del POI

- **Gestión del aplicativo.** CEPLAN. El número de horas que demanda a los usuarios la digitación del PIM y devengado del SIAF en el aplicativo⁷ CEPLAN (meta financiera)⁸ además de la modificación y seguimiento de la meta física, ocasiona resistencia y sobrecarga laboral en los usuarios de los centros de costo, siendo una actividad monótona y repetitiva en todos los meses y la OPP, a fin de cumplir con los plazos previstos por las OGPP-MTC, se ha sobrecargado con esta labor innecesaria e insostenible; por lo que, el pliego debería tomar una posición ante el CEPLAN para optar por la migración a nivel de unidad ejecutora y/o directamente del SIAF, más aún en un contexto en donde las horas/hombres deben ser orientadas al análisis y calidad de la información y no a un doble registro o digitación
- Establecimiento de plazos por parte de la OGPP para el ingreso al Aplicativo CEPLAN. En la fase de ejecución del POI 2019, la unidad ejecutora PVN se sujeta a los plazos comunicados por la Oficina de Planeamiento y Cooperación-OPLACT del MTC.
- Al segundo trimestre se presentaron cambios en el cronograma para el registro de información en el aplicativo del CEPLAN V.01 sin tener en cuenta la cantidad de número de actividades operativas e inversión de Provias Nacional, dichos cambios fueron los siguientes.

Tabla 18: Cambios de plazos en gestión del aplicativo CEPLAN

MES	PLAZO DE LLENADO EN CEPLAN	OBSERVACIÓN
Enero	Plazo de registro y reprogramación hasta el lunes 18 de febrero.	El MTC a través de la OPLACT, comunicó el cierre del aplicativo desde el 14 de febrero al 7 de marzo para registrar las modificaciones y seguimiento de los meses enero-febrero.
Febrero	Plazo hasta el 20 de marzo para actualizar la información (modificaciones y seguimiento).	
Marzo	Plazo de registro y reprogramación hasta el miércoles 17 de abril.	Comunicado por correo electrónico. Para el registro de la modificación del PIM del mes de marzo, se solicitó abrir el aplicativo el 04/04. El día 8 de abril ante nuestra consulta nos respondieron que la fecha de cierre será el 20 de cada mes.
Abril	Plazo de registro y reprogramación hasta el 20 de mayo y posteriormente se amplió al 27 de mayo.	El aplicativo se abrió a nuestro requerimiento por correo electrónico, el 2 de mayo y la respuesta llegó el 6 de mayo. El 17 de mayo se solicitó acceso sin limitaciones al aplicativo para la modificación y seguimiento de meta física y financiera no se recibió respuesta.
Mayo	Plazo de registro y reprogramación hasta el 20	

⁷ Por fuente de financiamiento y genérica del gasto.

⁸ La opción eficiente es la interface con el aplicativo SIAF-SP en línea.

MES	PLAZO DE LLENADO EN CEPLAN	OBSERVACIÓN
	de mayo, se amplió al 27 de Junio	
Junio	Plazo de registro del 10 al 20 de julio y la reprogramación del 1 al 09 y 21 hasta fin de mes,	Se ha solicitado que las dos fases se puedan modificar en su conjunto (modificaciones y seguimiento) hasta el 28 de julio tal como se trabajó en el 2018, sin atención de parte de MTC/OPLACT


Fuente y Elaboración: OPP

- Como consecuencia de lo indicado en el párrafo anterior, ha generado en los usuarios de los centros de costo, una sensación de desorganización en la gestión del proceso POI, ya que como buena práctica, Provias Nacional tiene un cronograma para todo el año, que facilite la gestión del tiempo considerando que previo al registro hay un procedimiento de recolección y análisis de datos de la fuente primaria, además de tomar en cuenta que la red de profesionales (usuarios) en cada centro de costo no están dedicados exclusivamente a la gestión del POI. El limitar los plazos desde la mirada del administrador del aplicativo en el MTC y las restricciones en el uso del aplicativo en alguna de las etapas, crea situaciones de conflicto con otras funciones⁹.
- El aplicativo CEPLAN V.01, al segundo trimestre presentó errores en la presentación de datos lo que ha dificultado el análisis de datos, debido a la concentración en la solución de las fallas o errores como:
 - Para las actividades operativas e inversiones que presentaron programación y avances inferiores a la unidad como por ejemplo los estudios, la información no era reconocida, por lo que el resultado no era real.
 - En la fase de modificación de la meta financiera del POI, luego de guardar la información, por defecto muestra cero en todos los meses en la columna de la meta física reprogramada. Lo que nos obliga a digitar los valores cada vez que se modifica la meta financiera, para posibilitar la medición del indicador de producción física de la AO y considerando la gran cantidad de actividades operativas (750 a May-19) resulta tedioso, redundante e insume recursos innecesarios.
 - Deficiencias en la calidad del archivo que exporta el aplicativo CEPLAN permanentemente, inclusive al 16 de agosto luego de la consistencia de datos con el SIAF-SP, se ha cambiado la estructura y los datos se alteran, ocasionando desconfianza en los usuarios.
 - Aún existen casos donde el avance físico es No acumulado pero la cantidad total está sumando los datos o los está colocando en cero.
 - El file exporta del aplicativo CEPLAN V.01, no presenta la información registrada en los campos motivo y limitación por actividad operativa o inversión, para facilitar el seguimiento y evaluación de la AO.
 - Durante el mes de marzo, se informó el error en la vinculación de los OEI y AEI que no correspondía: OEI.01 Incrementar la disponibilidad y uso del sistema de transporte urbano y AEI.01.01 Servicio de transporte público urbano masivo en la ciudad de Lima, lo que se solucionó el mes de mayo.

⁹ El registro en el aplicativo CEPLAN, para copiar del SIAF los datos del PIM del mes de junio, presentó un obstáculo al permanecer cerrado y tener la opción a partir del mes de julio. Este hecho no permite programar la meta financiera del saldo presupuestal real alineado del Sistema de Presupuesto. Se realizó las coordinaciones con los profesionales responsables de la administración de plazos en la Dirección de la Oficina de Planeamiento y Cooperación Técnica de la OGPP, sin éxito.

- El aplicativo CEPLAN V01. no tiene un reporte de evaluación con información clave en valores absolutos o relativos por centro de costo que ayude a los usuarios a identificar las alertas tempranas. El presente informe de evaluación de implementación del POI 2019, se ha elaborado con el reporte del exporta porque en el aplicativo no había el acceso al reporte de evaluación.
- Es continuo el cambio de plazo por el CEPLAN para la elaboración del Informe de evaluación de implementación del POI y la OGPP/OPLACT, lo que afecta la calidad de la información y predictibilidad en la gestión del POI, ya que antes de la ampliación de plazo por el CEPLAN, se nos había otorgado un día para elaborar el presente informe, en el que no se toma en cuenta el proceso para la obtención de la meta física. Partiremos de diagramar el proceso de recolección enfocado en la duración que tienen los subprocesos

Gráfico 3: Proceso de obtención de meta física ejecutada



Fuente y elaboración: OPP

- Los responsables de los centros de costos y los coordinadores requieren mejorar y fortalecer la gestión del POI como instrumento para el cumplimiento de las metas y objetivos orientados a usuarios externos.

2.4.5 Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas

- Inclusión de los procedimientos de selección necesarios para la Ejecución de actividades operativas e inversión.
- Hacer seguimiento y evaluación del POI de acuerdo a la cadena de valor, prevista del SINAPLA:

Insumos → actividades → productos → Resultados iniciales → Intermedios → Impacto agregado

2.4.6 Medidas de mejora continua

- Realizar el cronograma de plazos en consenso con OGPP/OPLACT, considerando el número de actividades operativas e inversiones. En el siguiente cuadro indica la cantidad de días requeridos para asegurar la calidad de la información

Tabla 19: Plazos para gestión del POI

Plazo de ejecución (días calendario)	Plazo (Día)	Actividades
Del 1 al 13 del mes posterior al mes reportado	10	Centros de Costo registran información
	3.4	-Meta física modificada
	3.8	-Meta financiera modificada PIM
	1.5	-Meta física ejecutada

Plazo de ejecución (días calendario)	Plazo (Día)	Actividades
	1.5	-Meta financiera ejecutada
<u>Del 14 al 25</u> del mes posterior al mes reportado	7	OPP realiza control de calidad (verificación y observaciones a ser levantados por el usuario del aplicativo CEPLAN para los ajustes necesarios).
<u>Del 26 al 28</u> del mes posterior al mes reportado	3	OPP realiza la aprobación de las AO (aprox. 800 actividades operativas)
	20	

Nota: Los módulos de seguimiento y modificación deben estar disponibles del 1 al 28 y abrirlos en casos que se requiera.

- El aplicativo CEPLAN V.01, debe incorporar el reporte de evaluación que inclusive contenga un indicador de gestión por centro de costo, con calificación cualitativa de muy bueno, bueno, regular y deficiente.
- Los responsables en los centros de costo, deben hacer el esfuerzo de incorporar los procedimientos de selección en la primera versión del PAC, para favorecer el cumplimiento de las metas físicas de acuerdo a la programación en el POI anual.
- Asegurar la consistencia de datos en las diferentes herramientas informáticas de los órganos rectores y sector para la rendición de cuentas a usuarios externos.
- Fortalecer el proceso POI en los centros de costo con la asistencia técnica de la OPP.
- Incorporar la gestión de riesgo en la cadena de valor de Provías Nacional, para desarrollar estrategias identificando los riesgos a que está expuesta toda la cadena y probabilidad de ocurrencia y los efectos que podrían tener la cadena y actores.

3. Conclusiones y recomendaciones

La gestión de infraestructura vial ejecutada y reportada del periodo enero a junio 2019, contribuye al logro de los objetivos del PEI vigente del MTC.

Los indicadores de desempeño alcanzados para la red vial nacional a junio 2019 son: (i) Porcentaje de la red vial pavimentada 80% y (ii) Porcentaje de la red vial nacional pavimentada en buen estado 82%.

En el primer semestre del 2019, se ejecutó el mantenimiento vial de 23,133 Km de carreteras, incluye vías no concesionadas y vías concesionadas (cofinanciadas y auto sostenible), así como, se rehabilitaron y mejoraron 505 Km de vías nacional, que incluye 98 Km carreteras con solución definitiva y 407 Km de carreteras con solución básica. Asimismo, se construyeron e instalaron 30 puentes de los cuales, 13 son puentes definitivos y 17 puentes modulares.

La implementación y ejecución de los procedimientos de selección de obras, consultorías y servicios para la gestión de infraestructura resultan complejos por los aspectos técnicos, los plazos de ejecución y costos que estos implica; no obstante, se requiere especial prioridad y atención para contratar e iniciar las intervenciones de rehabilitación, mejoramiento y conservación vial. En este sentido, la entidad viene contratando recursos humanos especializados para elaboración de términos de referencia, ejecución y seguimiento de los procedimientos de selección y cumplir con las fechas previstas en el PAC.

La gestión del POI 2019 en el Aplicativo CEPLAN V.01, presenta muchos inconvenientes respecto del registro de metas físicas y financieras programadas y ejecutadas, en el caso de la ejecución presupuestaria se realiza doble digitación puesto que dicha información está registrada en el SIAF-SP y sería, lo más eficiente, implementar la migración de datos hacia el CEPLAN, para enfocarnos en la gestión estratégica del POI.


El presente informe presenta el seguimiento del cumplimiento de las metas planteadas en el POI 2019 consistente con el PIA y debe ser usado como herramienta de toma de decisiones.

4. Anexos

[Anexo B-06 Seguimiento Operativo Institucional (POI) de la Unidad Ejecutora) fue enviado en versión digital y fue aprobado en el Aplicativo CEPLAN V.01.]

Anexo 1: Evolución del indicador porcentaje de la red vial pavimentada (Expresado en Kilómetros)

CLASIFICADOR	DS 009-1995					DS 034-2007	DS 044-2008				DS 036-2011			DS 012-2013		DS 011-2016			
AÑOS	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	I Sem
PAVIMENTADO	5,740	6,477	8,523	8,731	8,911	11,178	11,370	11,500	12,445	13,640	14,748	15,906	17,411	18,420	19,682	20,368	21,434	21,586	
NO PAVIMENTADO	9,952	10,042	8,530	8,126	8,946	12,660	12,532	13,000	11,151	9,680	9,846	9,100	8,377	8,016	7,001	6,424	5,676	5,480	
TOTAL	15,692	16,519	17,053	16,857	17,857	23,838	23,902	24,500	23,596	23,320	24,594	25,006	25,788	26,436	26,683	26,792	27,110	27,066	
% RVN PAVIM.	36.6%	39.2%	50.0%	51.8%	49.9%	46.9%	47.6%	46.9%	52.7%	58.5%	60.0%	63.6%	67.5%	69.7%	73.8%	76.0%	79.1%	79.8%	




Fuente: Base de datos GIS-PVN

Elaboración: OPP

Anexo 2: Evolución del indicador porcentaje de la red vial nacional pavimentada en buen estado
(Expresado en Kilómetros)

AÑOS	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 I Sem.
BUENA	6,182	9,405	11,832	13,052	16,190	17,199	18,442	16,592	18,593	17,699
REGULAR Y MALA	6,176	4,235	2,916	2,854	1,221	1,221	1,240	3,776	3,714	3,887
RVN PAVIMENTADA	12,358	13,640	14,748	15,906	17,411	18,420	19,682	20,368	21,434	21,586
% RVN PAVIMENTADA BUENA	50%	69%	80%	82%	93%	93%	94%	81%	87%	82%



Fuente: Base de datos GIS-PVN

Elaboración: OPP


Anexo 3: Cumplimiento de las actividades operativas según centro de costo en el 2do Trimestre

Centro de Costo	No ejecutado	Bajo (>1%<50%)	Medio (>50%<100%)	En la meta (igual 100%)	TOTAL
ADMINISTRACIÓN INTERNA			1		1
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN				1	1
SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	8	20	10	15	53
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	2	2	10	4	18
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES	5	5	5	9	24
SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	26	20	10	25	81
SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	18	8	24	37	87
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	12	5	33	83	133
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS			1	20	21
TOTAL	71	60	94	194	419
%	17	14	22	46	100

Fuente: Información del Aplicativo CEPLAN V.01.

Elaboración: OPP

Gráfico 4: Cumplimiento de metas programadas generales del II Trimestre



Fuente: Información del Aplicativo CEPLAN V.01.

Elaboración: OPP

Anexo 4: Meta física según Sistema Administrativo

PFIS	Metas de Gestión	Meta		Avance				Observación
		2019 Ene - Jun	U. Medida	Trim1	Trim2	2019 Ene - Jun	(%)	
	Gestión							
	DESARROLLO INSTITUCIONAL							
	SISTEMAS DE INFORMACIÓN						100	
1214	MODULO SGP-OPEI PFIS/PFIN	0.490	Sistema	0.300	0.190	0.490	100	
1743	SISTEMA PARA LA GESTIÓN DE CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO	0.100	Sistema	0.100		0.100	100	
2497	MODULO SIGA ZONAL	0.200	Sistema	0.150	0.050	0.200	100	
	OPERACION INSTITUCIONAL							
	CONTABILIDAD						44	
1423	ESTADOS FINANCIEROS	7.000	Documento	1.000	2.000	3.000	43	
1424	ESTADOS PRESUPUESTARIOS	7.000	Documento	1.000	2.000	3.000	43	
1425	ESTADOS FINANCIEROS DE PRÉSTAMOS (BID/CAF)	2.000	Documento				-	
2133	CONFRONTACIÓN DE OPERACIONES AUTODECLARADAS - COA	6.000	Documento	3.000	1.000	4.000	67	
2134	ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y PAGOS PDT 621. 626 Y 617	6.000	Documento	3.000	1.000	4.000	67	
	CONTROL INTERNO						76	
1782	VISITA DE CONTROL	7.000	Informe	2.000	3.000	5.000	71	
2430	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	3.000	Informe				-	Se realizará las gestiones con la CGR para cancelar la ejecución de 2 metas, 1 meta se encuentra en ejecución cuya conclusión se ha previsto para el 4to trimestre 2019.
2432	ORIENTACIÓN DE OFICIO	19.000	Documento	12.000	7.000	19.000	100	
2433	SERVICIO RELACIONADO	18.000	Informe	10.000	8.000	18.000	100	
2434	SERVICIO RELACIONADO	16.000	Registro	10.000	4.000	14.000	88	
3535	SERVICIO DE CONTROL CONCURRENTES	19.000	Informe	11.000	7.000	18.000	95	
	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS						100	
1421	PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN	1.000	Documento	1.000		1.000	100	
1422	EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN	1.000	Documento	1.000		1.000	100	
2041	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1.000	Documento	1.000		1.000	100	
2131	PLANILLA ELECTRÓNICA PLAME	6.000	Documento	3.000	3.000	6.000	100	
2524	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS (IPER)	1.000	Documento	1.000		1.000	100	
3809	FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE SALUD OCUPACIONAL	1.000	Documento	1.000		1.000	100	

PFIS	Metas de Gestión	Meta		Avance				Observación
		2019 Ene - Jun	U. Medida	Trim1	Trim2	2019 Ene - Jun	(%)	
3810	FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL	1.000	Documento	1.000		1.000	100	
	GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA						100	
1147	GESTIÓN DEL PROGRAMA	4,436.990	Acción	1,912.250	2,480.740	4,392.990	99	
2482	GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL ASESORAMIENTO JURÍDICO DE LA RED VIAL NACIONAL	3,111.000	Documento	1,187.000	1,924.000	3,111.000	100	
	MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA						7	
2541	INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL	1.000	Informe				-	Meta reprogramada para Agosto.
2563	INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	1.000	Informe				-	Se cuenta con nuevos lineamientos establecidos por la CGR para la implementación de los riesgos de gestión, en proceso de actualización.
2565	ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS - MGPP	1.000	Documento				-	Se viene trabajando la actualización de los procesos de acuerdo a las normas de la SGP.
2566	FORMULACIÓN, DOCUMENTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE MEJORA DE PROCESOS	2.000	Informe	1.000		1.000	50	Informe N° 003-2019-MTC/20.4.3 "Implementación de mejora del proceso de gestión de remesas".
2623	EVALUACIÓN AL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE UNIDADES ZONALES (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS)	2.000	Documento				-	No hubo disposición de las áreas usuarias vinculadas, para la implementación del Plan de Fortalecimiento. Se modificó responsable con informe OPP-MI.
2625	EVALUACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA DE LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA - MAC	2.000	Informe				-	Informe N° 74-2018-MTC/20.4.3: "Plan para mejorar la calidad de los servicios a la ciudadanía 2018". Se modificó responsable con informe OPP-MI.
3791	INFORMES DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A NIVEL DE PROCESO	10.000	Informe				-	Se viene incorporando actividades de control en los proyectos de actualización de los procesos. Avance al 20%.
	PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO						100	
1770	MEMORIA INSTITUCIONAL ANUAL	2.000	Documento	1.000	1.000	2.000	100	
1771	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	1.000	Documento	1.000		1.000	100	
1772	PROYECTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (PRÓXIMO AÑO)	1.000	Documento		1.000	1.000	100	
1773	INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI	1.000	Documento		1.000	1.000	100	
1775	INFORME DE GESTIÓN	6.000	Documento	3.000	3.000	6.000	100	
2593	PROGRAMA MARCO MULTIANUAL DE INTERVENCIONES - PMM	1.000	Documento	1.000		1.000	100	
2619	ATENCIÓN SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE ENTES PÚBLICOS	824.000	Documento	486.000	338.000	824.000	100	
	PRESUPUESTO PÚBLICO						50	
1415	EVALUACIÓN SEMESTRAL Y ANUAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	1.000	Documento		1.000	1.000	100	
1416	PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE	1.000	Documento				-	

PFIS	Metas de Gestión	Meta		Avance				Observación
		2019 Ene - Jun	U. Medida	Trim1	Trim2	2019 Ene - Jun	(%)	
	PRESUPUESTO PVN							
	PROCESOS DE SELECCIÓN						67	
1419	PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC)	1.000	Documento	1.000		1.000	100	
1420	EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL PAC	1.000	Documento	1.000		1.000	100	
3476	CUADRO CONSOLIDADO DE NECESIDADES (PROCESOS DE SELECCIÓN)	1.000	Documento				-	
	SISTEMAS DE INFORMACIÓN						41	
2219	INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO	1.000	Documento	0.500		0.500	50	Se realizó la Evaluación al POI Informático 2018 (en aplicativo de la PCM).
1869	MANTENIMIENTO DEL MÓDULO DE PRESUPUESTO	1.000	Módulo				-	Se viene realizando actualizaciones y trabajos puntuales.
2220	MANTENIMIENTO MÓDULO DE CONTABILIDAD	1.000	Módulo	0.300	0.200	0.500	50	Se viene realizando actualizaciones y trabajos puntuales.
2222	MANTENIMIENTO MÓDULO DEL SISTEMA DE RRHH	1.000	Módulo	0.800		0.800	80	Se ha culminado e implementado el Módulo de Selección de Personal.
2224	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRÁMITE DOCUMENTARIO	0.600	Módulo	0.100	0.300	0.400	67	Se viene realizando actualizaciones y trabajos puntuales.
2225	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PEAJES Y DETRACCIONES - SPD	0.600	Módulo				-	Se viene realizando coordinaciones con la Subdirección de Operaciones.

Fuente: SIAF-SP

Elaboración: OPP

Anexo 5: Avance del POI 2019 al II Trimestre según fase de la infraestructura

PFIS	ETAPA	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Meta Global				Meta		Avance de la Meta Física		Avance Total		Presupuesto S/		Gasto		Observacion(Jun)
				Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Jun	U. Med.	Trim1	Trim2	Logrado 2019 Ene - Jun	Logrado (%) 2019 Ene - Jun	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2019	
		A10 PVN - ADMINISTRACIÓN INTERNA								1,912.250	2,480.740		99.01	119,761,203	122,759,264	50,361,695	41.000	
		ACTIVIDADES Y OBRAS PUBLICAS								1,912.250	2,480.740		99.01	119,761,203	122,759,264	50,361,695	41.025	
		GESTION ESTRATEGICA								1,912.250	2,480.740		99.01	119,761,203	122,759,264	50,361,695	41.025	
		Gestión								1,912.250	2,480.740		99.01	119,761,203	122,759,264	50,361,695	41.025	
		GI_310 OPERACION INSTITUCIONAL								1,912.250	2,480.740		99.01	119,761,203	122,759,264	50,361,695	41.025	
		GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA								1,912.250	2,480.740		99.01	119,761,203	122,759,264	50,361,695	41.025	
1147	Gestion Administrativa	0047173 GESTION DEL PROGRAMA		24,000.000	Acción	01/Ene/15	31/Dic/21	4,436.990	Acción	1,912.250	2,480.740	4,392.990	99.01	119,761,203	122,224,264	50,316,695	41.200	
3773	Gestion Administrativa	0047927 AUDITORIA EXTERNA DEL BID		1.000	Acción	01/Oct/19	30/Dic/27		Acción						335,000			
3866	Gestion Administrativa	0000229 ASISTENCIA TECNICA		4.000	Informe	01/Ene/20	29/Dic/24		Informe						100,000			
3867	Gestion Administrativa	0051071 GESTION Y MONITOREO DE PROYECTOS		4.000	Informe	01/Ene/18	31/Dic/22		Informe						100,000	45,000	45.000	
		20.22.1 SUBDIRECCION DE ESTUDIOS								6.690	6.050		54.87	70,174,821	104,573,115	19,026,233	18.200	
		ACTIVIDADES Y OBRAS PUBLICAS								6.690	6.050		54.87	70,174,821	104,573,115	19,026,233	18.194	
		OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN								6.240	6.000		54.84	61,481,266	95,489,225	18,670,080	19.600	
		Rehab. Mejoram. y Construcción CARRETERAS								6.240	4.750		55.48	54,375,480	63,256,486	16,347,137	25.800	
		2002210 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA C								0.050			33.33		516,513			
		VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE NAMBALLE								0.050			33.33		516,513			
3146	Estudio Definitivo	0190364 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA DE EVITAMIENTO EN LA CIUDAD DE NAMBALLE - REGION	8880	2.400	Kilometro	02/Abr/17	10/Abr/20	0.150	Estudio	0.050		0.050	33.33		516,513			ING (Informe N° 03 en revisión la
		2015918 INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ													711,559			
		TACNA - LA PAZ TR. II: KM. 94+000 (CERRO STA. ELENA) AL KM. 2													711,559			
3665	Estudio Definitivo	0165319 INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 94+000 - KM146+180 REGION TACNA	1249	50.260	Kilometro	30/Jul/19	13/Ene/21		Estudio						711,559			Con Contrato firmado.
		2026767 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA C													452,711			
		QUINUA - SAN FRANCISCO, TRAMO 2: KM 78+500 - KM 172+420													452,711			
3440	Estudio Definitivo	0052671 QUINUA SAN FRANCISCO KM 78 500 AL KM 172 420	16256	19.000	Kilometro	12/Jul/19	12/Abr/21		Estudio						452,711			Estudio inició el 12.jul.19.
		2027711 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA:								0.060			40.00		474,416	34,140	7.200	
		LANGUI - COLPAHUAYCO								0.060			40.00		474,416	34,140	7.196	
1984	Estudio Definitivo	0115286 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI TRAMO COLPAHUAYCO-LANGUI	3876	10.000	Kilometro	22/Feb/16	30/Oct/19	0.150	Estudio	0.060		0.060	40.00		474,416	34,140	7.200	ING (Informe Final pendiente la emisión de resolutive de
		2055842 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA:								0.250			50.00	756,862	436,862	325,515	74.500	
		SANTA - HUALLANCA								0.250			50.00	756,862	436,862	325,515	74.512	
2597	Estudio de Factibilidad	0204854 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: SANTA - HUALLANCA, ANCASH	3293	132.460	Kilometro	06/Ago/18	29/Jun/20	0.500	Estudio	0.250		0.250	50.00	756,862	436,862	325,515	74.500	ING (Informe N° 01 aprobado y
		2057906 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA L								0.050			12.50	3,000,000	2,476,931	571,783	23.100	
		TR. 1 LIMA - CANTA (RECONSTRUCCIÓN Y SALDO DE OBRA: LA C								0.050			12.50	3,000,000	2,476,931	571,783	23.084	
1445	Estudio Definitivo	0217458 CONSTRUCCION VIA EVITAMIENTO YASO (LIMA - CANTA), MULTIDISTRITAL, MULTIPROVINCIAL, LIMA	3271	21.000	Kilometro	14/Ene/19	30/Jun/20	0.400	Estudio	0.050		0.050	12.50	3,000,000	2,476,931	571,783	23.100	Informe N° 01 en revisión por PVN.
		2058733 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAMAN													236,375	118,188	50.000	
		DV. QUILCA - MATARANI													236,375	118,188	50.000	
0020	Estudio Definitivo	0055706 ESTUDIO DEFINITIVO TR. DV. QUILCA - MATARANI	3272	92.510	Kilometro	14/Nov/08	24/Ago/12		Estudio						236,375	118,188	50.000	Se apertura para
		2081615 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA EXPRESA I													1,000,001			
		VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE HUANCAYO													1,000,001			

Anexo 5: Avance del POI 2019 al II Trimestre según fase de la infraestructura

PFIS	ETAPA	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Meta Global					Meta		Avance de la Meta Física		Avance Total		Presupuesto S/		Gasto		Observacion(Jun)
			SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Jun	U. Med.	Trim1	Trim2	Logrado 2019 Ene - Jun	Logrado (%) 2019 Ene - Jun	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2019	
2267	Estudio Definitivo	0164781 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE HUANCAYO	87486	12.400	Kilometro	15/May/17	28/Ago/20	0.300	Estudio						1,000,001			Informe N° 05 observado por PVN;
		2131925 CARRETERA VILLARICA-PUERTO BERMUDEZ												11,375,480	1,500,000			
		VILLARICA - DV. PUERTO BERMUDEZ												11,375,480	1,500,000			
3442	Estudio Definitivo	0110964 CARRETERA VILLARICA-PUERTO BERMUDEZ												11,375,480				Con Contrato
3442	Estudio Definitivo	0110964 CARRETERA VILLARICA-PUERTO BERMUDEZ		105.900	Kilometro	30/Jul/19	10/Abr/21		Estudio						1,500,000			Con Contrato firmado.
		2233958 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA C								0.050			12.50		1,000,000			
		AJENJO - UCHIZA - DV. TOCACHE								0.050			12.50		1,000,000			
0911	Estudio Definitivo	0112702 ESTUDIO DEFINITIVO CARRETERA CHIMBOTE - TOCACHE, SECTOR YUNGAYPAMPA - TRES CRUCES - SIHUAS - HUACRACHUCO - UCHIZA - EMP.RUTA 05N - TOCACHE	4588	81.010	Kilometro	04/Jun/18	24/Abr/20	0.400	Estudio	0.050		0.050	12.50		1,000,000			ING (Informe N° 01 observado por PVN).
		2234355 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO								0.050	0.350		100.00		399,980	249,405	62.400	
		OYÓN - AMBO TR. 3: DV. CHACAYAN - AMBO; VAR. COCHACHINGO								0.050	0.350		100.00		399,980	249,405	62.354	
3410	Estudio Especial	0211282 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO DV. CHACAYAN - AMBO KM. 230+000 - KM. 280+962 REGION HUANUCO	116051	52.760	Kilometro	12/Dic/16	20/Set/19	0.400	Estudio	0.050	0.350	0.400	100.00		399,980	249,405	62.400	En Estudios Complementarios (Contrato 009-2019-MTC/20)
		2234982 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA C									0.050		25.00		2,386,586	2,386,586	100.000	
		CHAGUAL - TAYABAMBA									0.050		25.00		2,386,586	2,386,586	100.000	
0096	Estudio Definitivo	0193576 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO REGION LA LIBERTAD		125.250	Kilometro	26/Abr/19	15/Dic/20	0.200	Estudio		0.050	0.050	25.00		2,386,586	2,386,586	100.000	Se gestionó el pago del adelanto.
		2234983 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA C													1,000,000			
		CERRO DE PASCO - TINGO MARÍA													1,000,000			
1605	Estudio Definitivo	0110960 CARRETERA DV. CERRO DE PASCO - TINGO MARIA	217922	229.400	Kilometro	01/Abr/16	30/Dic/19	0.250	Estudio						1,000,000			Borrador del Informe Final en revisión (con
		2234986 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA E									0.050		25.00		700,001	191,106	27.300	
		PTE. RANCHO - UMARI - PANAO - CHAGLLA - TOMAYRICA - RUMI									0.050		25.00		700,001	191,106	27.301	
1943	Estudio Definitivo	0154030 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. RUTA 18A (PTE. RANCHO) - CHAGLLA - RUMICHACA	7897	81.000	Kilometro	18/Abr/17	30/Dic/19	0.200	Estudio		0.050	0.050	25.00		700,001	191,106	27.300	ING (Informe final falta las autorizaciones de la
		2234987 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA F									0.050		18.52		278,875			
		HUALLANCA - CARAZ									0.050		18.52		278,875			
1602	Estudio Definitivo	0112704 ESTUDIO DEFINITIVO CARRETERA HUALLANCA - CARAZ	101496	37.000	Kilometro	05/Jun/15	30/Dic/19	0.270	Estudio		0.050	0.050	18.52		278,875			ING (Informe BIF N° 04 en revisión por
		2234989 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA P									0.050		25.00	1,227,764	859,435			
		PUNO - DESAGUADERO									0.050		25.00	1,227,764	859,435			
3444	Perfil (Invierte)	0166355 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUNO - DESAGUADERO	16247	142.170	Kilometro	18/Jun/18	30/Dic/20	0.200	Estudio		0.050	0.050	25.00	1,227,764	859,435			ING (Informe N° 03 observado por PVN);
		2252619 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE - 28B (SAN												538,000	1,345,000			
		CHIQUINTIRCA - SAN ANTONIO - SANTA ROSA - SAN FRANCISCO												538,000	1,345,000			
3445	Perfil (Invierte)	0211544 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE - 28B (SAN FRANCISCO) - SANTA ROSA - PALMAPAMPA - SAN ANTONIO - CHIQUINTIRCA, PROVINCIA DE LA MAR -	304755	132.000	Kilometro	18/Jun/18	11/Dic/20	0.400	Estudio					538,000	1,345,000			Informe N° 01 aprobado por PVN.
		2253121 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE													1,969,643	549,683	27.900	
		ACCESO AEROPUERTO CHINCHERO													1,969,643	549,683	27.908	
1935	Estudio Definitivo	0184878 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA CUSCO - CHINCHEROS - URUBAMBA REGION CUSCO	301371	7.500	Kilometro	26/Feb/18	30/Mar/20	0.280	Estudio						1,969,643	549,683	27.900	ING (Informe Final suspendido mientras se actualiza el
		2253253 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ACOS - HUAYLLAY LA												2,000,000	2,000,000			

Anexo 5: Avance del POI 2019 al II Trimestre según fase de la infraestructura

PFIS	ETAPA			ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Meta Global				Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total		Presupuesto S/		Gasto		Observacion(Jun)
						Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Jun	U. Med.	Trim1	Trim2	Logrado 2019 Ene - Jun	Logrado (%) 2019 Ene - Jun	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2019	
				ACOS - HUAYLLAY												2,000,000	2,000,000			
1931	Estudio Definitivo			0164778 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ACOS-HUALLAY		85.610	Kilometro	27/May/19	23/Mar/21		Estudio					2,000,000	2,000,000		Inició la Consultoría (En elaboración el	
				2266239 CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO DE TUMBES								0.050		12.50	1,034,574	942,380	190,252	20.200		
				VIA DE EVITAMIENTO TUMBES								0.050		12.50	1,034,574	942,380	190,252	20.188		
0643	Perfil (Invierte)			0189595 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE TUMBES	22422	18.000	Kilometro	23/Ago/18	05/Dic/20	0.400	Estudio	0.050		0.050	12.50	1,034,574	942,380	190,252	20.200	ING (Informe N° 01 en valorización por
				2272701 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULIACA - HUANCANÉ												1,202,120	138,230			
				JULIACA - HUANCANÉ												1,202,120	138,230			
3446	Ficha tecnica estandar			0165572 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULIACA - HUANCANE	320148	52.151	Kilometro	17/Ago/19	26/Oct/19		Estudio					1,202,120	138,230		Se coordina la elaboración de la	
				2282760 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PTE CENTRAL HIDROELÉCTRICA - MACCHUPICCHU									0.050	20.00		589,269	149,844	25.400		
				SANTA TERESA - PTE CENTRAL HIDROELÉCTRICA - MACCHUPICCHU									0.050	20.00		589,269	149,844	25.429		
1580	Estudio Definitivo			0169685 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA TERESA - PUENTE CENTRAL HIDROELECTRICA MACHU PICCHU REGION CUSCO	172973	31.100	Kilometro	12/May/16	30/Nov/19	0.250	Estudio		0.050	0.050	20.00		589,269	149,844	25.400	ING (Se actualizará el Ppto de Obra cuando se apruebe el
				2301647 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO OCOPA - ATALAYA								0.150		50.00	1,417,594	1,008,876				
				PUERTO OCOPA - ATALAYA								0.150		50.00	1,417,594	1,008,876				
3443	Perfil (Invierte)			0165573 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO OCOPA - ATALAYA Y ACCESO A PUERTO PRADO, RIO TAMBO, ATALAYA	308903	167.580	Kilometro	04/Jun/18	29/May/20	0.300	Estudio	0.150		0.150	50.00	1,417,594	1,008,876		ING (Informe N° 02 y N° 03 observados por PVN).	
				2309268 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO - PISAC - URUBAMBA - OLLANTAYTAMBO (VARIANTE HANCALLE)									0.200	50.00	1,598,677	1,270,395	332,674	26.200		
				CUSCO - PISAC - URUBAMBA - OLLANTAYTAMBO (VARIANTE HANCALLE)									0.200	50.00	1,598,677	1,270,395	332,674	26.187		
3449	Perfil (Invierte)			0165565 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO - PISAC - URUBAMBA - OLLANTAYTAMBO (INC. VARIANTE HANCALLE)	347659	88.760	Kilometro	30/Abr/18	25/Feb/20	0.400	Estudio		0.200	0.200	50.00	1,598,677	1,270,395	332,674	26.200	ING (Informe N° 02 aprobado por PVN).
				2311601 MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE PTE. CHACANTO - CHACHAPOYAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA									0.100	100.00	3,496,658	2,009,670	435,466	21.700		
				PTE. CHACANTO - CHACHAPOYAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA									0.100	100.00	3,496,658	2,009,670	435,466	21.669		
3450	Perfil (Invierte)			0159190 CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE CHACANTO - DV. LEIMEBAMBA - CHACHAPOYAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA REGION AMAZONAS	348803	261.700	Kilometro	30/Abr/18	26/Dic/20	0.100	Estudio		0.100	0.100	100.00	3,496,658	2,009,670	435,466	21.700	ING (Informe N° 01 en revisión por PVN).
				2313265 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUBANTIA - ANAPATI - YOYATO - VALLE ESMERALDA - PICHARI - CUBANTIA								0.200	0.200		100.00	1,236,812	1,074,862	813,861	75.700	
				CUBANTIA - ANAPATI - YOYATO - VALLE ESMERALDA - PICHARI - CUBANTIA								0.200	0.200		100.00	1,236,812	1,074,862	813,861	75.718	
3457	Perfil (Invierte)			0141879 REHABILITACION DE CARRETERA CUBANTIA - ANAPATI - YOYATO - VALLE ESMERALDA - PICHARI - EMP. PE-28B QUIMBIRI, INCLUYE PUENTE SOBRE EL RIO ENE	350378	221.160	Kilometro	30/Abr/18	26/Dic/20	0.400	Estudio	0.200	0.200	0.400	100.00	1,236,812	1,074,862	813,861	75.700	ING (Informe N° 02 aprobado por PVN).
				2317498 CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA EVITAMIENTO SAN CLEMENTE								0.500	0.200		100.00	873,989	840,842	789,836	93.900	
				EVITAMIENTO SAN CLEMENTE								0.500	0.200		100.00	873,989	840,842	789,836	93.934	
3451	Perfil (Invierte)			0166335 REHABILITACION DE LA VIA DE EVITAMIENTO SAN CLEMENTE (EMP. RUTA PE. -28A, VIA LOS LIBERTADORES - EMP. PE 26C- EMP. PE 1S, PANAMERICANA SUR)	354650	5.830	Kilometro	15/Oct/18	26/Jun/20	0.700	Estudio	0.500	0.200	0.700	100.00	873,989	840,842	789,836	93.900	ING (Informe N° 03 aprobado); ARQ (Aprobado).
				2318531 CREACION (CONSTRUCCION) Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PTE. LOS ANGELES - RICARDO PALMA													2,987	2,987	100.000	
				PTE. LOS ANGELES - RICARDO PALMA													2,987	2,987	99.988	
0982	Estudio de Factibilidad			0150383 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CENTRAL TRAMO: AUTOPISTA PUENTE LOS ANGELES - RICARDO PALMA		9.690	Kilometro	04/May/17	23/Nov/18		Estudio						2,987	2,987	100.000	Se apertura para pago de liquidación; estudio culminó con
				2318534 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO LA OROYA								0.300		85.71		929,550	111,584	12.000		
				VIA DE EVITAMIENTO LA OROYA								0.300		85.71		929,550	111,584	12.004		
1902	Estudio Definitivo			0149270 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO LA OROYA	284611	31.500	Kilometro	01/Set/18	28/Feb/20	0.350	Estudio	0.300		0.300	85.71		929,550	111,584	12.000	ING (Informe N° 02 en revisión por PVN).

Anexo 5: Avance del POI 2019 al II Trimestre según fase de la infraestructura

PFIS	ETAPA			ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Meta Global				Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total		Presupuesto S/		Gasto		Observacion(Jun)
						Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Jun	U. Med.	Trim1	Trim2	Logrado 2019 Ene - Jun	Logrado (%) 2019 Ene - Jun	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2019	
				2318537 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE JULIACA												640	640	99.900		
				VIA EVITAMIENTO CIUDAD DE JULIACA												640	640	99.925		
1626	Estudio Definitivo			0211148 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE JULIACA, DISTRITO DE JULIACA - SAN ROMAN - PUNO	185240	23.800	Kilometro	14/Dic/16	30/Nov/18		Estudio					640	640	99.900	RD N° 2417-2018-MTC/20 (30.Nov.18). Se realizará la	
				2324684 MEJORAMIENTO DE LA RUTA NACIONAL PE-04, TRAMO: EL CRUCE - DV. SECHURA - BAYOVAR - BAPO								0.200	0.400		100.00	1,390,540	1,126,619	737,227	65.400	
				EL CRUCE - DV. SECHURA - BAYOVAR - BAPO								0.200	0.400		100.00	1,390,540	1,126,619	737,227	65.437	
3458	Perfil (Invierte)			0160052 REHABILITACION DE LA RUTA NACIONAL PE-04:EMP. PE-1N (EL CRUCE)-DV SECHURA (PE-1N K-BAYOVAR-TERMINAL BAYOVAR-BAPO, REGION PIURA		66.100	Kilometro	21/May/18	06/Jun/19	0.600	Estudio	0.200	0.400	0.600	100.00	1,390,540	1,126,619	737,227	65.400	Aprobado FORMATO 07-A (06.Jun.19)
				2327694 CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JUANJUI								0.250	0.250		100.00	1,055,797	1,055,797	539,187	51.100	
				VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JUANJUI								0.250	0.250		100.00	1,055,797	1,055,797	539,187	51.069	
3452	Perfil (Invierte)			0170688 CONSTRUCCION VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JUANJUI REGION SAN MARTIN	364106	9.940	Kilometro	15/Ago/18	20/Mar/20	0.500	Estudio	0.250	0.250	0.500	100.00	1,055,797	1,055,797	539,187	51.100	ING (Informe N° 02 aprobado por PVN).
				2336262 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE RICARDO PALMA - LA OROYA: VARIANTE EMP. PE-022 KM. 101+379 (RIO BLANCO) - EMP. RUTA PE-3S KM. 21+918								0.100	0.100		50.00		840,000	604,647	72.000	
				RIO BLANCO - HUARI								0.100	0.100		50.00		840,000	604,647	71.982	
1622	Estudio Definitivo			0211150 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE RICARDO PALMA - LA OROYA: VARIANTE EMP. PE-022 KM. 101+379 (RIO BLANCO) - EMP. RUTA PE-3S KM. 21+918	181086	70.490	Kilometro	31/Ago/18	28/Dic/20	0.400	Estudio	0.100	0.100	0.200	50.00		840,000	604,647	72.000	ING (Informe N° 02 y N° 03 observado por PVN).
				2338279 CREACIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO EN LA CIUDAD DE JAEN								0.250	0.100		100.00	733,676	520,855	430,406	82.600	
				VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JAEN								0.250	0.100		100.00	733,676	520,855	430,406	82.635	
3104	Perfil (Invierte)			0182702 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO EN LA CIUDAD DE JAEN REGION CAJAMARCA	377183	9.910	Kilometro	05/Ene/18	01/Mar/19	0.350	Estudio	0.250	0.100	0.350	100.00	733,676	520,855	430,406	82.600	RD N° 519-2019-MTC/20 (10.Abr.19).
				2340045 CREACION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHUCO									0.050		100.00		597,136	537,422	90.000	
				VIA DE EVITAMIENTO CIUDAD DE SANTIAGO DE CHUCO									0.050		100.00		597,136	537,422	90.000	
3144	Estudio Definitivo			0164528 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHUCO REGION LA LIBERTAD		5.180	Kilometro	17/Jun/19	30/Dic/20	0.050	Estudio		0.050	0.050	100.00		597,136	537,422	90.000	Plan de Trabajo presentado por el
				2389111 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHINCHA - PALCA - VILQUE								0.100			100.00		71,258	68,740	96.500	
				CHINCHA - DV. HUACHOS								0.100			100.00		71,258	68,740	96.467	
2905	Estudio de Perfil			0050537 ESTUDIO DE PERFIL DE CARRETERA CHINCHA - VILLA DE ARMA - HUANCANELICA, TRAMO: PALCA - PLAZAPATA		77.230	Kilometro	31/May/17	04/Mar/19	0.100	Estudio	0.100		0.100	100.00		71,258	68,740	96.500	RD N° 272-2019-MTC/20 (04.Mar.19). Asignación
				2389255 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAYO - IZCUCACHACA								0.600	0.050		81.25		410,000	301,547	73.500	
				HUANCAYO - IZCUCACHACA								0.600	0.050		81.25		410,000	301,547	73.548	
3080	Estudio de Perfil			0194916 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAYO - IZCUCACHACA (LONGITUDINAL DE LA SIERRA, TRAMO 4) REGION JUNIN		64.440	Kilometro	10/May/17	30/Jun/20	0.800	Estudio	0.600	0.050	0.650	81.25		410,000	301,547	73.500	ING (Informe N° 02 en revisión por PVN); EIA (Consultor en
				2389542 CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO ANDAHUAYLAS (NO VIABLE)												640				
				VÍA DE EVITAMIENTO ANDAHUAYLAS (NO VIABLE)												640				
3135	Estudio de Perfil			0199861 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO ANDAHUAYLAS		15.000	Kilometro	24/Abr/17	30/Dic/18	0.100	Estudio					640				Se apertura para pago de liquidación;
				2390857 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP PE-3S PUNO-VILQUE-MAÑAZO REGION PUNO												32,000				
				DV. MAÑAZO - MAÑAZO - VILQUE - TIQUILLACA - PUNO												32,000				
3002	Ficha tecnica estandar			0185831 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA EMP PE-3S PUNO-VILQUE-MAÑAZO REGION PUNO		56.100	Kilometro	15/Ago/19	30/Oct/19		Estudio					32,000				Se realiza Estudio de Tráfico (Primer
				2391717 CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE SAN MARCOS								0.200	0.300		100.00	810,654	688,245	428,187	62.200	
				VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE SAN MARCOS								0.200	0.300		100.00	810,654	688,245	428,187	62.214	
1696	Estudio de Perfil			0233854 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS; DISTRITO DE SAN MARCOS; SAN MARCOS; CAJAMARCA		2.600	Kilometro	18/Set/18	30/Ene/20	0.500	Estudio	0.200	0.300	0.500	100.00	810,654	688,245	428,187	62.200	ING (Informe N° 03 observado por PVN).

Anexo 5: Avance del POI 2019 al II Trimestre según fase de la infraestructura

PFIS	ETAPA			ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Meta Global				Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total		Presupuesto S/		Gasto		Observacion(Jun)
						Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Jun	U. Med.	Trim1	Trim2	Logrado 2019 Ene - Jun	Logrado (%) 2019 Ene - Jun	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2019	
				2392434 VÍA DE EVITAMIENTO EN LA CIUDAD DE CAJABAMBA											858,384	82,512				
				VÍA DE EVITAMIENTO EN LA CIUDAD DE CAJABAMBA											858,384	82,512				
2788	Ficha tecnica estandar			0261492 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE CAJABAMBA; DISTRITO DE CAJABAMBA, CAJABAMBA, CAJAMARCA		5.600	Kilometro	04/Oct/19	06/Dic/19		Estudio					30,000			En revisión los TDRs para convocar el Estudio de Tráfico;	
				2392742 MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL APURIMAC - CUSCO												10,000,000				
				APURIMAC - CUSCO TR. 1 Y 2: PROGRESO - DV. PAMPUTA - PTE.												10,000,000				
3411	Estudio de Perfil			0264987 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL CORREDOR MINERO LAS BAMBAS, MULTIDISTRITAL, APURIMAC, APURIMAC		90.210	Kilometro	09/Mar/16	20/Feb/18		Estudio					10,000,000			RD N° 215-2018-MTC/20 (20.Feb.18).	
				2393014 HUALLANCA - DV. ANTAMINA (INCLUYE VIA DE EVITAMIENTOS)								0.150	0.200	63.64	1,319,487	1,075,741	442,981	41.200		
				HUALLANCA - DV. ANTAMINA, INCLUYE VIA DE EVITAMIENTO								0.150	0.200	63.64	1,319,487	1,075,741	442,981	41.179		
3070	Estudio de Perfil			0199446 CONSTRUCCION DE CARRETERA HUALLANCA DV ANTAMINA, INCLUYE VIA EVITAMIENTO		30.000	Kilometro	17/Set/18	20/Ago/20	0.550	Estudio	0.150	0.200	0.350	63.64	1,319,487	1,075,741	442,981	41.200	ING (Informe N° 02 aprobado por PVN).
				2393327 PUENTE CHAGUAL - PUENTE PALLAR								0.100			50.00	1,219,158	968,186	251,699	26.000	
				PTE. PALLAR - CHAGUAL								0.100			50.00	1,219,158	968,186	251,699	25.997	
2649	Estudio de Perfil			0213751 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE PALLAR - CHAGUAL DISTRITO DE CHUGAY, SANCHEZ CARRION, LA LIBERTAD		104.000	Kilometro	08/Jun/18	30/May/20	0.200	Estudio	0.100		0.100	50.00	1,219,158	968,186	251,699	26.000	ING (Informe N° 01 aprobado por PVN).
				2393476 CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE CUTERVO								0.280	0.100		63.33	970,724	970,724	401,186	41.300	
				VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE CUTERVO								0.280	0.100		63.33	970,724	970,724	401,186	41.329	
2345	Estudio de Perfil			0221340 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE CUTERVO, REGION CAJAMARCA		9.500	Kilometro	22/Jun/18	30/Jul/20	0.600	Estudio	0.280	0.100	0.380	63.33	970,724	970,724	401,186	41.300	ING (Informe N° 03 observados por PVN);
				2413485 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA PE-01								0.150	0.400		91.67	2,602,277	1,609,104	1,000,159	62.200	
				EL CRUCE - OLMOS								0.150	0.400		91.67	2,602,277	1,609,104	1,000,159	62.156	
3006	Estudio de Perfil			0207786 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE-4A OLMOS (CASCAJAL) - EMPALME PE-1N (DV. CRUCE BAYOVAR) REGION LAMBAYEQUE		95.000	Kilometro	31/Jul/18	20/Feb/20	0.600	Estudio	0.150	0.400	0.550	91.67	2,602,277	1,609,104	1,000,159	62.200	ING (Informe N° 03 aprobado por PVN).
				2413516 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA DV. C												31,160				
				DV. OCORURO - LLALLI - UMACHIRI - AYAVIRI												31,160				
3525	Ficha tecnica estandar			0264498 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. OCORURO - LLALLI - UMACHIRI - AYAVIRI; MULTIDISTRITAL, MULTIPROVINCIAL, PUNO		81.000	Kilometro	15/Oct/19	13/Dic/19		Estudio					31,160			Se gestiona la contratación del Consultor para	
				2430411 CREACION (CONSTRUCCION) DE LA SEGUNDA CALZADA												2,559,715				
				2DA CALZADA LAMBAYEQUE - PIURA (PE-1N: KM. 799+000 - 988												2,559,715				
3840	Estudio Definitivo			0258511 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA RUTA PE-1N TRAMO: LAMBAYEQUE - PIURA, DISTRITO DE SECHURA; LAMBAYEQUE; LAMBAYEQUE		187.000	Kilometro	30/Jul/19	27/Mar/21		Estudio					2,559,715			Con Contrato firmado.	
				2434482 CREACION DE OBRAS EN ZONAS VULNERABLES ANTE FENOMENOS												4,935	335	6.800		
				PTE. LOS ANGELES - PTE. RICARDO PALMA (GEODINAMICA)												4,935	335	6.788		
2396	Estudio de Perfil			0181547 OBRAS EN ZONAS VULNERABLES ANTE FENOMENOS DE GEODINAMICA EXTERNA DE LA RED VIAL NACIONAL RUTA PE-22, CARRETERA CENTRAL TRAMO PUENTE LOS ANGELES -		10.980	Kilometro	12/Dic/16	20/Dic/18		Estudio					4,935	335	6.800	Se apertura para pago de liquidación; estudio culmino con	
				2435029 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA - EN								0.050			50.00		50,000	41,937	83.900	
				LIRCAY - LAGUNILLA								0.050			50.00		50,000	41,937	83.874	
1113	Estudio de Perfil			0073478 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DE LA CARRETERA HUANCVELICA - EMP. PE-3S (LAGUNILLA), TRAMO: LIRCAY - LAGUNILLA		108.000	Kilometro	01/Ago/17	18/Feb/19	0.100	Estudio	0.050		0.050	50.00		50,000	41,937	83.900	RD N° 166-2019-MTC/20 (18.Feb.19).
				2440567 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUIÑOTA - LLUSCO								1.000			100.00		1,968,441	15,115	0.800	
				QUIÑOTA - LLUSCO - SANTO TOMAS - VELILLE								1.000			100.00		1,968,441	15,115	0.768	

Anexo 5: Avance del POI 2019 al II Trimestre según fase de la infraestructura

PFIS	ETAPA	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Meta Global				Meta		Avance de la Meta Física		Avance Total		Presupuesto S/		Gasto		Observacion(Jun)
				Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Jun	U. Med.	Trim1	Trim2	Logrado 2019 Ene - Jun	Logrado (%) 2019 Ene - Jun	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2019	
3395	Ficha tecnica estandar	0254952 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUIÑOTA, LLUSCO - SANTO TOMAS - VELILLE; MULTIDISTRITAL - CHUMBIVILCAS - CUSCO		94.130	Kilometro	16/Ene/18	25/Mar/19	1.000	Estudio	1.000		1.000	100.00		15,115	15,115	100.000	Viable con Formato N° 07-A (25.Mar.19).
3540	Estudio Definitivo	0254952 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUIÑOTA, LLUSCO - SANTO TOMAS - VELILLE; MULTIDISTRITAL - CHUMBIVILCAS - CUSCO		94.130	Kilometro	18/Oct/19	30/Abr/21		Estudio						1,953,326			CP N° 20-2019-MTC/20.2 (Fase: Integración de
		CU_2392242 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN LORENZO (EMP. PE-30C) - ALTO PERU (FRONTERA CON BOLIVIA);								0.300	0.100		80.00	812,403	547,348	262,806	48.000	
		CU_2392242 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN LORENZO (EMP. PE-30C) - ALTO PERU (FRONTERA CON BOLIVIA);								0.300	0.100		80.00	812,403	547,348	262,806	48.014	
2839	Estudio de Perfil	0233853 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-30C SAN LORENZO - ALTO PERU (FRONTERA CON BOLIVIA); DISTRITO DE TAHUAMANU;		5.900	Kilometro	20/Jul/18	30/Ene/20	0.500	Estudio	0.300	0.100	0.400	80.00	812,403	547,348	262,806	48.000	ING (Informe N° 02 aprobado); EIA (Informe N° 02
		CU_2392871 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA URCOS - CALAPUJA (KM. 1019+600 - KM. 1287+750)									0.050		9.09	2,556,232	1,334,205			
		CU_2392871 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA URCOS - CALAPUJA (KM. 1019+600 - KM. 1287+750)									0.050		9.09	2,556,232	1,334,205			
3001	Estudio de Perfil	0211545 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA URCOS - CALAPUJA REGION PUNO		268.340	Kilometro	15/Oct/18	13/Set/20	0.550	Estudio		0.050	0.050	9.09	2,556,232	1,334,205			ING (Informe N° 01 en revisión por PVN).
		CU_2392986 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. RUTA PE 1 MIRAFLORES - SANTA ANA - TAMBOGRANDE								0.350	0.150		90.91	1,560,189	1,160,296	841,866	72.600	
		CU_2392986 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. RUTA PE 1 MIRAFLORES - SANTA ANA - TAMBOGRANDE								0.350	0.150		90.91	1,560,189	1,160,296	841,866	72.556	
2857	Estudio de Perfil	0152391 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. RUTA PE 1N - SANTA ANA - DV. TAMBO GRANDE, PIURA		60.000	Kilometro	13/Set/18	13/Ene/20	0.550	Estudio	0.350	0.150	0.500	90.91	1,560,189	1,160,296	841,866	72.600	ING (Informe N° 03 aprobado por PVN).
		CU_2394037 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA AV. SANTA ROSA, REGIÓN LIMA								0.200	0.100		75.00	507,521	403,270			
		CU_2394037 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA AV. SANTA ROSA, REGIÓN LIMA								0.200	0.100		75.00	507,521	403,270			
2230	Estudio de Perfil	0159189 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA AV. SANTA ROSA REGION LIMA		3.660	Kilometro	15/Jun/18	30/Abr/20	0.400	Estudio	0.200	0.100	0.300	75.00	507,521	403,270			ING (Informe N° 02 observado por PVN);
		IDEA_41168 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. ECHARATI - CHAHUARE - PALMA REAL								0.150	0.300		81.82	1,064,445	1,064,445	405,148	38.100	
		IDEA_41168 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. ECHARATI - CHAHUARE - PALMA REAL								0.150	0.300		81.82	1,064,445	1,064,445	405,148	38.062	
3455	Perfil (Invierte)	0207787 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. ECHARATI - CHAHUARE - PALMA REAL DISTRITO DE ECHARATI PROVINCIA DE LA CONVENCION REGION DEL CUSCO		40.240	Kilometro	31/Ago/18	30/Abr/20	0.550	Estudio	0.150	0.300	0.450	81.82	1,064,445	1,064,445	405,148	38.100	ING (Informe N° 01 aprobado por PVN); ARQ (Informe N° 02 aprobado).
		IDEA_46395 CREACION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE CUSCO (DV POROY - CUSCO)													759,055			
		IDEA_46395 CREACION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE CUSCO (DV POROY - CUSCO)													759,055			
3460	Perfil (Invierte)	0234762 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE CUSCO ; DISTRITO DE CUSCO; CUSCO; CUSCO		15.000	Kilometro	01/Jun/19	31/Mar/21		Estudio						759,055			Inició el estudio (En elaboración el Plan de Trabajo).
		PIP_186 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE LAJAS													33,055	16,528	50.000	
		PIP_186 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE LAJAS													33,055	16,528	50.000	
2030	Ficha tecnica estandar	0261491 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE LAJAS; DISTRITO DE LAJAS, CHOTA, CAJAMARCA		5.000	Kilometro	02/Oct/19	31/Dic/19		Estudio						33,055	16,528	50.000	Se elabora el Estudio de Tráfico (O/S N° 01140).
		PIP_346 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO - CONDOCORCOCHA - CANGALLO - HUANCAPÍ													30,500	30,500	100.000	
		PIP_346 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO - CONDOCORCOCHA - CANGALLO - HUANCAPÍ													30,500	30,500	100.000	
4080	Ficha tecnica estandar	0257890 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CONDOCORCOCHA - CANGALLO - HUANCAPÍ; MULTIDISTRITAL, MULTIPROVINCIAL, AYACUCHO		64.000	Kilometro	17/Set/19	30/Nov/19		Estudio						30,500	30,500	100.000	Se elabora Estudio de Tráfico (O/S N° 0587-2019 del 18.Mar.19).
		PIP_434 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EL REPOSO - SARAMIRIZA; TRAMO: PUENTE DURAN - PUENTE WAWICO; MULTIDISTRITAL; CONDORCANQUI; AMAZONAS									0.200		33.33	1,673,731	1,841,105	281,297	15.300	
		PIP_434 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EL REPOSO - SARAMIRIZA; TRAMO: PUENTE DURAN - PUENTE WAWICO; MULTIDISTRITAL; CONDORCANQUI; AMAZONAS									0.200		33.33	1,673,731	1,841,105	281,297	15.279	
3415	Estudio de Perfil	0233855 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EL REPOSO - SARAMIRIZA; TRAMO: PUENTE DURAN - PUENTE WAWICO; MULTIDISTRITAL; CONDORCANQUI; AMAZONAS		64.000	Kilometro	01/Ago/18	30/Dic/20	0.600	Estudio		0.200	0.200	33.33	1,673,731	1,841,105	281,297	15.300	ING (Informe N° 02 observado por PVN).
		PIP_435 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EL REPOSO - SARAMIRIZA; TRAMO: PUENTE DURAN - PUENTE WAWICO; MULTIDISTRITAL; CONDORCANQUI; AMAZONAS									0.600		100.00	1,707,400	1,750,815	1,164,643	66.500	

Anexo 5: Avance del POI 2019 al II Trimestre según fase de la infraestructura

PFIS	ETAPA			ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Meta Global				Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total		Presupuesto S/		Gasto		Observacion(Jun)
						Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Jun	U. Med.	Trim1	Trim2	Logrado 2019 Ene - Jun	Logrado (%) 2019 Ene - Jun	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2019	
3416	Estudio de Perfil			PTE. WAWICO - NUEVO SIASME (RUTAS: PE-5NC, PE-5ND, PE-5NI)									0.600		100.00	1,707,400	1,750,815	1,164,643	66.520	
				0233857 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EL REPOSO - SARAMIRIZA; TRAMO: PUENTE WAWICO - NUEVO SIASME; MULTIDISTRITAL; CONDORCANQUI; AMAZONAS		171.000	Kilometro	08/Ago/18	30/Abr/20	0.600	Estudio		0.600	0.600	100.00	1,707,400	1,750,815	1,164,643	66.500	ING (Informe N° 03 aprobado por PVN).
				PIP_436 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EL REPOSO - SARAMIRIZA								0.100		16.67	1,501,976	1,037,667	242,460	23.400		
				NUEVO SIASME - SARAMIRIZA								0.100		16.67	1,501,976	1,037,667	242,460	23.366		
3420	Estudio de Perfil			0233856 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EL REPOSO - SARAMIRIZA; TRAMO: NUEVO SIASME - SARAMIRIZA; MULTIDISTRITAL; CONDORCANQUI; AMAZONAS		69.000	Kilometro	01/Ago/18	20/Dic/20	0.600	Estudio	0.100		0.100	16.67	1,501,976	1,037,667	242,460	23.400	ING (Informe N° 02 observado).
				PIP_523 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CANCHAQUE - PALAMBLA													15,000	15,000	100.000	
				CANCHAQUE - PALAMBLA												15,000	15,000	100.000		
3538	Ficha tecnica estandar			0255041 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE-2A, TRAMO: CANCHAQUE - PALAMBLA, MULTIDISTRITAL - HUANCABAMBA - PIURA		2.130	Kilometro	15/Feb/20	09/Dic/21		Estudio					15,000	15,000	100.000	Se realizará Estudio de Tráfico.	
				PIP_529 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA Tarma - Huancabamba												32,568	32,568	100.000		
				EMP. PE-1S - VENTILATA - DV. BUENOS AIRES - EMP. PE- 1SD												32,568	32,568	100.000		
3844	Ficha tecnica estandar			0257219 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1S - VENTILATA - DV. BUENOS AIRES - EMP. PE-1S D.;MULTIDISTRITAL;ISLAY;AREQUIPA		16.155	Kilometro	20/Mar/19	20/Abr/19		Estudio					32,568	32,568	100.000	En elaboración el Estudio de Tráfico, una vez aprobado se	
				PIP_579 CREACIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO COCHABAMBA												31,500				
				VÍA DE EVITAMIENTO COCHABAMBA												31,500				
4034	Ficha tecnica estandar			0261493 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE COCHABAMBA; DISTRITO DE COCHABAMBA, CHOTA, CAJAMARCA		2.000	Kilometro	04/Set/19	30/Oct/19		Estudio					31,500			Se gestiona la contratación del Consultor para	
				Rehab. Mejoram. y Construcción PUENTES									1.250	50.00	7,105,786	32,232,739	2,322,943	7.207		
				2045032 CONSTRUCCION DEL PUENTE PUELLAS Y ACCESOS											792,488	792,488				
				PUENTE PUELLAS Y ACCESOS											792,488	792,488				
0175	Estudio Definitivo			0055692 ESTUDIO DEFINITIVO PTE. PUELLAS Y ACCESOS	47997	40.000	Metro	07/Dic/18	15/Dic/20		Estudio				792,488	792,488			Informe N° 01 en revisión por PVN.	
				2177398 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS EN EL DISTRITO DE POZUZO											777,975	777,975				
1682	Estudio Definitivo			0140099 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS EN EL DISTRITO DE POZUZO - OXAPAMPA - PASCO		40.000	Metro	17/Feb/20	19/May/21		Estudio				777,975	777,975			Se viene actualizando el Estudio de Perfil, para elaborar los	
				2188523 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y ACCESOS EN EL DISTRITO DE POZUZO									0.800	100.00		500,601				
				PUENTE PICHARI									0.800	100.00		500,601				
2001	Estudio Definitivo			0189906 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PUENTE PICHARI EN EL KM 15+852 DE LA VIA NACIONAL PE-28C REGION CUSCO		60.000	Metro	13/Set/17	24/Jun/19	0.800	Estudio		0.800	100.00		500,601			RD N° 1190-2019-MTC/20 (24.Jun.19).	
				2233958 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO - HUALLAGA												91,293	67,506	73.900		
				PUENTE HUALLAGA Y ACCESOS											91,293	67,506	73.944			
2521	Estudio Definitivo			0184879 CONSTRUCCION DEL PUENTE HUALLAGA Y ACCCESOS REGION SAN MARTIN	4588	407.800	Metro	14/Oct/16	19/Set/18		Estudio					91,293	67,506	73.900	RD N° 1837-2018-MTC/20 (19.Set.18).	
				2252788 REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA											2,535,323	6,419,853				
				14 PUENTES, PE-08: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA / PE-1NF: CHICAMA - SAUSAL - CASCAS KM.											2,535,323	6,419,853				
2101	Estudio Definitivo			0179035 REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 13+663 - KM. 91+230, CHICAMA - SAUSAL - CASCAS KM.	294315	580.000	Metro	01/Oct/17	30/Ago/20	0.400	Estudio				2,535,323	6,419,853			OBRA_1 y OBRA_2 en levantamiento de observaciones.	
				2273346 REEMPLAZO DE 08 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL DE LA SIERRA NEVADA												2,086,240				
				8 PUENTES, PE-1NJ: LAMBAYEQUE - OLMOS												2,086,240				

Anexo 5: Avance del POI 2019 al II Trimestre según fase de la infraestructura

PFIS	ETAPA	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Meta Global					Meta		Avance de la Meta Física		Avance Total		Presupuesto S/		Gasto		Observacion(Jun)
			SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Jun	U. Med.	Trim1	Trim2	Logrado 2019 Ene - Jun	Logrado (%) 2019 Ene - Jun	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2019	
2104	Estudio Definitivo	0179033 REEMPLAZO DE 08 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE - 1N: LAMBAYEQUE - OLMOS	303303	176.000	Metro	01/Mar/17	30/Jun/20		Estudio						2,086,240			PAQUETE OBRA_4 (S/N, S/N, S/N, EI)
		2279776 REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES													1,405,049	39,768	2.800	
		17 PUENTES, PE-3S: KM. 1264+900 - KM. 1500+353 / PE-3SH: PU													1,405,049	39,768	2.830	
2106	Estudio Definitivo	0179036 REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 3S: KM. 1264+900 - KM. 1500+353, RUTA 3SH: PUCARA - ASILLO	303218	344.800	Metro	10/Mar/17	30/Jun/20		Estudio						1,405,049	39,768	2.800	OBRA_4 en arbitraje la parte de Ingeniería. OBRA_3
		2283964 REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORRED													6,794,401			
		16 PUENTES, PE-1S: ICA - LA REPARTICIÓN / PE-1SD: LOS CERILLO													6,794,401			
2100	Estudio Definitivo	0186533 REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA - REPARTICION, RUTA 1SD: TRAMO LOS CERILLOS	303240	843.700	Metro	23/Ene/17	20/Jul/20		Estudio						6,794,401			EDI de OBRA_3, OBRA_4 y OBRA_5 en revisión Ingeniería
		2305757 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NAC									0.200		100.00		1,064,124	1,064,123	100.000	
		12 PUENTES, PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PTE. QUIROZ									0.200		100.00		1,064,124	1,064,123	100.000	
2107	Estudio Definitivo	0185262 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PUENTE QUIROZ REGION ANCASH	292899	312.000	Metro	25/Ene/17	12/Abr/19	0.200	Estudio		0.200	0.200	100.00		1,064,124	1,064,123	100.000	EDI PAQUETE OBRAS_1 aprobado con RD N° 2405-2018-
		2307419 REEMPLAZO DE 19 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NAC													3,022,938			
		19 PUENTES, 3S: KM. 1151+095 - KM. 1261+500													3,022,938			
2105	Estudio Definitivo	0185832 REEMPLAZO DE 19 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA: 3S: KM. 1151+095 - KM. 1261+500 REGION PUNO	303148	523.000	Metro	28/Feb/17	30/Dic/19		Estudio						3,022,938			PAQUETE OBRAS_2 en Borrador final para su revisión y aprobación EDI
		2318430 REEMPLAZO DEL PUENTE SAN FRANCISCO EN LA RED VI													871,128			
		PUENTE SAN FRANCISCO Y ACCESOS													871,128			
1641	Estudio Definitivo	0210864 REEMPLAZO DEL PUENTE SAN FRANCISCO EN LA RED VIAL NACIONAL RUTA PE-28B, LA QUINUA-TAMBO-SAN FRANCISCO REGION AYACUCHO Y CUSCO	355479	237.500	Metro	08/Feb/19	30/Ago/20	0.100	Estudio						871,128			Estudio inició el 08.Feb-19; consultor no solicitó adelanto.
		2328807 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA, ACCESOS, R												3,000,000	3,000,000			
		PUENTE SANTA ROSA, CALLAO												3,000,000	3,000,000			
1397	Estudio Definitivo	0195218 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS REGION CALLAO	365143	160.000	Metro	13/Dic/18	05/Dic/20		Estudio						3,000,000	3,000,000		Informe N° 01 observado por PVN.
		2343420 CONSTRUCCION DEL PUENTE NACION ASHANINCA Y ACC													663,302			
		PUENTE NACION ASHANINKA (RIO ENE)													663,302			
2641	Estudio Definitivo	0239942 CONSTRUCCION DEL PUENTE NACION ASHANINCA Y ACCESOS, MULTIDISTRITAL, SATIPO, JUNIN	382091	640.000	Metro	06/Dic/18	06/Dic/20	0.100	Estudio						663,302			Informe N° 01 en elaboración por el
		2389634 CREACION PUENTE CARRASQUILLO Y ACCESOS DISTRIT									0.250		100.00		1,151,646	1,151,546	100.000	
		PUENTE CARRASQUILLO Y ACCESOS									0.250		100.00		1,151,646	1,151,546	99.991	
1783	Estudio Definitivo	0205624 REEMPLAZO DEL PUENTE CARRASQUILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE- 02C DV. PUENTE CARRASQUILLO - PTE. CARRASQUILLO - MORROPON REGION PIURA		550.000	Metro	21/May/19	14/Set/20	0.250	Estudio		0.250	0.250	100.00		1,151,646	1,151,546	100.000	Informe N° 01 en revisión (Consultor hizo llegar su propuesta sobre
		2392435 CONSTRUCCION DE PUENTE DE CARRETERA, PUENTE DE													3,591,701			
		11 PUENTES EN LA RUTA PE-1NR: TAMBOGRANDE - MORROPÓN													3,591,701			
2674	Estudio Definitivo	0213756 CONSTRUCCION DE 11 PUENTES POR REEMPLAZO EN LA RUTA TAMBOGRANDE - MORROPON MUTIDISTRITAL, TAMBOGRANDE, PIURA		1,305.000	Metro	12/Oct/19	22/Dic/21		Estudio						3,591,701			CP N° 012-2019-MTC/20.1 (Fase: Integración de Base); fue convocada
		MANTENIMIENTO VIAL								0.450	0.050		55.77	8,693,555	9,083,890	356,154	3.921	
		Mantenimiento Periódico de Carreteras Pavimentadas								0.450	0.050		55.77	8,693,555	9,083,890	356,154	3.921	
		GI_130 MANTENIMIENTO PERIODICO								0.450	0.050		55.77	8,693,555	9,083,890	356,154	3.921	

Anexo 5: Avance del POI 2019 al II Trimestre según fase de la infraestructura

PFIS	ETAPA			ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Meta Global				Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total		Presupuesto S/		Gasto		Observacion(Jun)
						Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Jun	U. Med.	Trim1	Trim2	Logrado 2019 Ene - Jun	Logrado (%) 2019 Ene - Jun	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2019	
3068	Estudio Mantenimiento Periódico			KISHUARA - PUENTE SAHUINTO								0.350	0.050		61.54	8,693,555	8,366,363	356,154	4.300	
				0207604 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA - CARRETERA DESVIO KISHUARA - PUENTE SAHUINTO REGION AYACUCHO		76.000	Kilometro	19/Mar/18	30/Dic/19	0.650	Kilometro	0.350	0.050	0.400	61.54	8,693,555	8,366,363	356,154	4.300	ING (Informe N° 02 aprobado por PVN); ARQ (Informe N° 02 aprobado)
				SULLANA - DV. TAMBO GRANDE - PTE. MACARÁ (FRONTERA CON								0.100			50.00		717,527			
2383	Estudio Mantenimiento Periódico			0169378 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RUTA PE-1NL TRAMO : EMP. PE-1N (DV. PTE. MACARA)-DV. TAMBO GRANDE-PTE. LAS LOMAS-LAS LOMAS-DV. SUYO-PTE. SUYO-		120.000	Kilometro	11/May/16	30/Mar/20	0.200	Kilometro	0.100		0.100	50.00		717,527			ING (Informe N° 03 en revisión la absolución de
				20.22.2 SUBDIRECCION DE OBRAS DE CARRETERAS								19.877	37.140		72.03	1,462,853,153	1,435,194,318	346,621,534	24.200	
				ACTIVIDADES Y OBRAS PUBLICAS								19.877	37.140		72.03	1,462,853,153	1,435,194,318	346,621,534	24.152	
				OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN								19.877	36.140		70.39	1,429,275,711	1,411,470,019	343,890,570	24.400	
				Rehab. Mejoram. y Construcción CARRETERAS								19.877	36.140		70.39	1,429,275,711	1,411,081,410	343,890,570	24.400	
				2002210 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA C													24,049	24,049	100.000	
				PERICOS - SAN INGNACIO (INC VIA DE EVITAMIENTO)													24,049	24,049	99.998	
0116	Obras			0052497 PERICOS SAN INGNACIO (INC VIA DE EVITAMIENTO)	8880	54.580	Kilometro	15/Ene/13	08/Ago/15		Kilometro						24,049	24,049	100.000	Obra concluida; se apertura para pago.
				2015918 INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ								4.699	(0.348)		91.80	53,164,200	39,131,434	16,633,536	42.500	
				TACNA - LA PAZ TR. I: KM. 43+610 (HUANUNE CHICO) - KM. 94+0								4.612	(0.531)		83.63	9,741,036	20,257,550	15,660,487	77.300	
2178	Obras			0165318 INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNA- LA COLLPA KM 43+610 - KM94+000 REGION TACNA	1249	50.190	Kilometro	23/Ago/16	13/Jul/19	4.880	Kilometro	4.612	(0.531)	4.081	83.63	9,741,036	20,257,550	15,660,487	77.300	Obra en ejecución.
				TACNA - LA PAZ TR. II: KM. 94+000 (CERRO STA. ELENA) AL KM. 2												43,423,164	17,861,970			
3671	Obras			0165319 INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNA- LA COLLPA KM 94+000 - KM146+180 REGION TACNA	1249	50.260	Kilometro	20/Oct/21	29/May/23		Kilometro					43,423,164	17,861,970			En espera de la elaboración y aprobación del Estudio Definitivo
				TACNA - LA PAZ TR. III: ANCOMARCA, KM 147+870 - KM 148+140								0.087	0.183		99.98		1,011,914	973,050	96.159	
3667	Obras			0165317 INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNA- LA COLLPA KM 146+180 - KM187+404 REGION TACNA	1249	0.270	Kilometro	17/Oct/18	31/Dic/18	0.270	Kilometro	0.087	0.183	0.270	99.98		1,011,914	973,050	96.200	Obra Concluida a través de la Oficina Zonal.
				2015973 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA J								1.670	0.305		45.94	90,000,000	90,000,000	36,737,740	40.800	
				JUANJUI - TOCACHE TR. 2 Y 3: PIZANA - PERLAMAYO - CAMPANIL								1.670	0.305		45.94	90,000,000	90,000,000	36,737,740	40.820	
1548	Obras			0132474 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO PIZANA-LA POLVORA-PIZARRON-PERLAMAYO-CAMPANILLA	2794	89.790	Kilometro	13/May/17	30/Dic/20	4.300	Kilometro	1.670	0.305	1.975	45.94	90,000,000	90,000,000	36,737,740	40.800	Obra en ejecución; Adicional de Obra (CP N° 02-2019-
				2022221 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA C													11,522,335	11,205,864	97.300	
				ALFAMAYO - CHAULLAY - QUILLABAMBA													11,522,335	11,205,864	97.253	
0230	Obras			0047552 ALFAMAYO CHAULLAY QUILLABAMBA	6655	54.086	Kilometro	09/Abr/10	27/Ago/13		Kilometro						11,205,864	11,205,864	100.000	Obra concluida; se apertura para
0231	Supervisión de Obras			0052956 SUPERVISION: ALFAMAYO CHAULLAY QUILLABAMBA	6655	54.086	Kilometro	09/Abr/10	27/Ago/13		Supervisió						316,471			Contrato terminado; se apertura para
				2022937 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA T													20,394	20,394	100.000	
				DV. OTUZCO - DV. CALLACUYAN													20,394	20,394	100.000	
0233	Obras			0088499 DV. OTUZCO - DV. CALLACUYAN	3291	70.899	Kilometro	04/Nov/10	29/Mar/14		Kilometro						20,394	20,394	100.000	Obra concluida; se
				2026767 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA C													72,769	61,410	84.400	
				QUINUA - SAN FRANCISCO, TRAMO 2: KM 78+500 - KM 172+420													72,769	61,410	84.390	
0406	Obras			0052671 QUINUA SAN FRANCISCO KM 78 500 AL KM 172 420	16256	75.755	Kilometro	09/Abr/12	18/Nov/16		Kilometro						1,593	1,593	100.000	Obra concluida; se apertura para pago.
0407	Supervisión de Obras			0052993 SUPERVISION: QUINUA SAN FRANCISCO KM 78 500 AL KM 172 420	16256	94.590	Kilometro	09/Abr/12	28/Dic/16		Supervisió						71,176	59,817	84.000	Contrato Terminado.
				2027711 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA:								3.354	8.309		100.00	114,212,591	115,121,953	26,382,957	22.900	

Anexo 5: Avance del POI 2019 al II Trimestre según fase de la infraestructura

PFIS	ETAPA	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Meta Global				Meta		Avance de la Meta Física		Avance Total		Presupuesto S/		Gasto		Observacion(Jun)
				Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Jun	U. Med.	Trim1	Trim2	Logrado 2019 Ene - Jun	Logrado (%) 2019 Ene - Jun	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2019	
		NEGROMAYO - YAURI - SAN GENARO								3.354	8.309		100.00	100,000,000	100,909,362	26,382,957	26.100	
0432	Obras	0052356 NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO	3876	85.570	Kilometro	15/Ago/17	01/Feb/20	11.663	Kilometro	3.354	8.309	11.663	100.00	100,000,000	100,909,362	26,382,957	26.100	Obra en ejecución.
		LANGUI - COLPAHUAYCO												14,212,591	14,212,591			
3853	Obras	0115286 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI TRAMO COLPAHUAYCO-LANGUI	3876	10.000	Kilometro	21/Oct/20	13/Feb/22		Kilometro					14,212,591	14,212,591			
		2028339 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA C													5,632	5,631	100.000	
		CAJAMARCA - CELENDIN, TR. KM. 52+000 - KM. 94+900 (CELEND													5,632	5,631	99.984	
0446	Obras	0094785 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAJAMARCA - CELENDIN - BALZAS, TR. KM 52 - CELENDIN	4653	42.780	Kilometro	06/Dic/11	10/Nov/13		Kilometro						5,632	5,631	100.000	Obra concluida; se apertura para pago.
		2029342 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA L													1,663	1,663	100.000	
		RONCHAS - CHUPACA													1,663	1,663	99.991	
0498	Supervisión de Obras	0076380 SUPERVISION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LUNAHUANA-DV YAUYES-CHUPACA TRAMO RONCHAS - CHUPACA	9895	16.300	Kilometro	01/Jun/10	12/Jun/12		Supervisión						1,663	1,663	100.000	Contrato terminado, se apertura para pago.
		2042771 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A													12,128	12,127	100.000	
0837	Obras	0047932 AYACUCHO ABANCAY KM. 98 000 KM. 154 000	13558	55.200	Kilometro	13/Jul/12	06/Ago/14		Kilometro						5,606	5,605	100.000	Obra concluida; se
		AYACUCHO - ABANCAY, TR. KM. 210+000 (MACMAJOCHA) - 256+													6,522	6,522	99.996	
0874	Obras	0047930 AYACUCHO ABANCAY KM. 210 000 KM. 256 000	13558	45.400	Kilometro	07/Abr/10	17/Nov/11		Kilometro						6,522	6,522	100.000	Obra concluida; se
		2043363 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA S													7,990	7,989	100.000	
		MARCAVILCA - DV. POECHOS - EL ALAMOR													7,990	7,989	99.989	
0889	Obras	0067119 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA SULLANA - EL ALAMOR DEL EJE VIAL N° 2 DE INTERCONEXION VIAL PERU - ECUADOR, TRAMO	9966	66.210	Kilometro	19/Dic/09	08/Jul/11		Kilometro						7,990	7,989	100.000	Obra Concluida. En ARBITRAJE vigente.
		2046177 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MO									3.674		60.23	110,000,000	104,494,673	38,969,472	37.300	
		MOQUEGUA - OMAE - AREQUIPA TR. II: KM. 35 AL 153.50									3.674		60.23	110,000,000	104,494,673	38,969,472	37.293	
											3.674		60.23	110,000,000	104,494,673	38,969,472	37.293	
2264	Obras	0165640 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA - AREQUIPA TRAMO MOQUEGUA - OMAE REGION MOQUEGUA	50669	118.500	Kilometro	26/Mar/17	20/Dic/21	6.100	Kilometro		3.674	3.674	60.23	110,000,000	104,494,673	38,969,472	37.300	Se reanudaron los trabajos a partir del 27.Mar.19.
		2057739 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA I													4,824,484			
		ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO, INCLUIDO PUENTE CHIRA Y ACC													4,824,484			
1552	Obras	0193577 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLOS TRAMO KM 19+700 - KM 33+500 INCLUIDO EL PUENTE ACHIRANA Y	6804	13.364	Kilometro	07/Dic/19	01/Abr/21		Kilometro						4,824,484			LP N° 005-2019-MTC/20.2 (Fase: Integración de
		2057906 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA L												110,000,000	108,154,760	233,911	0.200	
		TR. 2 CANTA - HUALLAY (SALDO DE OBRA)												110,000,000	108,154,760	233,911	0.216	
3587	Obras	0047962 CANTA - HUALLAY	3271	95.200	Kilometro	01/Oct/19	08/Jun/22		Kilometro					110,000,000	108,154,760	233,911	0.200	CONV-PROC N° 001-
		2058698 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA C												120,000	4,705,702	715,701	15.200	
		CHONGOYAPE - LLAMA													715,702	715,701	100.000	
0950	Obras	0048004 CHONGOYAPE - LLAMA	10447	59.336	Kilometro	31/Jul/09	09/Jul/11		Kilometro						715,702	715,701	100.000	Obra concluida; en
		CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC												120,000	3,990,000			
														120,000	3,990,000			
0955	Obras	0048005 CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC	10447	58.860	Kilometro	18/Set/12	31/Jul/16		Kilometro					120,000	3,990,000			Obra concluida; se
		2058733 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAMAN								0.777	2.450		63.28	9,839,083	13,103,376	13,101,690	100.000	
		DV. QUILCA - MATARANI													29,652	29,651	100.000	
0960	Supervisión de Obras	0063524 SUPERVISION CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA, TRAMO DV. QUILCA - MATARANI	3272	94.458	Kilometro	04/May/13	07/Nov/15		Supervisión						29,652	29,651	100.000	Contrato terminado; se apertura para
		MATARANI - EL ARENAL - PTA DE BOMBON								0.777	2.450		63.28	9,839,083	13,073,724	13,072,039	99.987	

Anexo 5: Avance del POI 2019 al II Trimestre según fase de la infraestructura

PFIS	ETAPA		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Meta Global				Meta		Avance de la Meta Física		Avance Total		Presupuesto S/		Gasto		Observacion(Jun)
					Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Jun	U. Med.	Trim1	Trim2	Logrado 2019 Ene - Jun	Logrado (%) 2019 Ene - Jun	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2019	
1553	Obras		0110957 CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA TRAMO MATARANI EL ARENAL PTA DE BOMBON	3272	45.198	Kilometro	10/Ene/15	31/Dic/19	5.100	Kilometro	0.777	2.450	3.227	63.28	9,839,083	13,073,724	13,072,039	100.000	Se reanudaron los trabajos con fecha 07.Ene.19.
			2062374 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA C													8,260	8,260	100.000	
			CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA													8,260	8,260	100.000	
0503	Obras		0063498 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA	57858	37.844	Kilometro	10/Ene/14	30/Nov/15		Kilometro						8,260	8,260	100.000	Obra Concluida (Nov-15). Se apertura para
			2078036 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CALEMAR - ABRA EL CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO												73,113,077	56,861,819	4,446,032	7.800	
															73,113,077	56,861,819	4,446,032	7.819	
1597	Obras		0115031 OBRA CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO	93142	73.000	Kilometro	18/Oct/18	30/Jul/21	4.100	Kilometro					73,113,077	56,861,819	4,446,032	7.800	Obra Paralizada, en trámite la Adenda
			2078363 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA - PUE												71,702,758	61,907,025			
			TAUCA - PALLASCA												71,702,758	61,907,025			
0963	Obras		0110959 CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE QUIROZ - TAUCA - CABANA - HUANDOVAL - PALLASCA, TR. TAUCA (KM 145 000) - PALLASCA (KM 201 200)	3543	56.200	Kilometro	10/Nov/19	29/Nov/21		Kilometro					71,702,758	61,907,025			LP N° 01-2019-MTC/20 (Fase: Integración de Base)
			2078371 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO-MAZAMARI-SATIPO - MAZAMARI - DV. PANGOA - PUERTO OCOPA													590	590	100.000	
																590	590	100.000	
0967	Obras		0063521 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO - MAZAMARI - DV. PANGOA - PUERTO OCOPA	4808	64.690	Kilometro	01/May/13	08/Jul/16		Kilometro						590	590	100.000	Obra Concluida (con reducción de
			2078608 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA H													18,164	12,534	69.000	
			HUANCVELICA - LIRCAY; KM 1.55 - LIRCAY													18,164	12,534	69.007	
1557	Obras		0115285 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA - LIRCAY	73004	71.960	Kilometro	02/Mar/15	04/Nov/17		Kilometro						18,164	12,534	69.000	Concluido
			2089761 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA I													464,357	1,174	0.300	
			MAYOCC - HUANTA (SALDO DE OBRA)													464,357	1,174	0.253	
3772	Obras		0063523 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL-MAYOCC-AYACUCHO, TRAMO MAYOCC-HUANTA	70107	0.300	Kilometro	15/Nov/18	11/Set/19		Kilometro						464,357	1,174	0.300	En ejecución de obra a través de la Oficina Zonal.
			2110320 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA F								(0.813)	1.253		50.00	16,241,692	26,709,641	2,728,656	10.200	
			PUERTO BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCIÓN								(0.813)				14,153,516	24,335,758	362,135	1.500	
0993	Obras		0102190 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO PUERTO BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCION	3373	57.241	Kilometro	01/Mar/16	18/Dic/19	1.800	Kilometro	(0.813)		(0.813)		14,153,516	24,335,758	362,135	1.500	Obra Paralizada, según Adenda N° 06
			CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO SUNGARO													7,290			
0996	Obras		0102189 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO SUNGARO	3373	54.970	Kilometro	01/Mar/16	19/Jul/18		Kilometro						7,290			Obra Concluida según Asiento de
			PUERTO SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO									1.253		100.00	2,088,176	2,366,593	2,366,522	99.997	
1562	Obras		0102195 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO PUERTO SUNGARO - SAN ALEJANDRO	3373	62.647	Kilometro	01/Mar/16	23/Feb/18	1.253	Kilometro		1.253	1.253	100.00	2,088,176	2,366,593	2,366,522	100.000	Obra culminada
			2155808 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODRIGUEZ DE MEN								1.123	1.315		97.52	20,006,948	42,507,329	5,005,122	11.800	
			SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-SN								1.123	1.315		97.52	20,006,948	42,507,329	5,005,122	11.775	
1323	Obras		0052879 RODRIGUEZ DE MENDOZA - EMPALME RUTA PE-SN, TRAMO SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-SN	107953	27.392	Kilometro	18/Jul/17	30/Dic/19	2.500	Kilometro	1.123	1.315	2.438	97.52	20,006,948	42,507,329	5,005,122	11.800	En trámite Ampliac. Plazo N° 18 y
			2158700 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUD													10,345,379			
			VIA DE EVITAMIENTO ABANCAY													10,345,379			
1568	Obras		0243882 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCAY; MULTIDISTRITAL - MULTIPROVINCIAL - APURIMAC	108630	12.820	Kilometro	23/Ene/20	11/Feb/21		Kilometro						10,345,379			LP N° 004-2019-MTC/20.2 (Fase: Absolución de
			2167895 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA F								3.695	3.256		100.00	37,341,814	38,773,550	31,884,504	82.200	
			MAZAMARI - PANGOA - CUBANTÍA								3.695	3.256		100.00	37,341,814	38,773,550	31,884,504	82.233	

Anexo 5: Avance del POI 2019 al II Trimestre según fase de la infraestructura

PFIS	ETAPA				ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Meta Global				Meta		Avance de la Meta Física		Avance Total		Presupuesto S/		Gasto		Observacion(Jun)
							Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Jun	U. Med.	Trim1	Trim2	Logrado 2019 Ene - Jun	Logrado (%) 2019 Ene - Jun	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2019	
1592	Obras				0115001 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA MAZAMARI - PANGOA - CUBANTIA	8669	34.530	Kilometro	25/Jul/17	05/Jun/19	6.951	Kilometro	3.695	3.256	6.951	100.00	37,341,814	38,773,550	31,884,504	82.200	Obra Concluida Asiento de Cuaderno
					2177209 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA								0.124	1.996		56.52	184,316,594	187,895,344	4,824,279	2.600	
					HCO - LA UNION - HUALLANCA TR. I: KM. 0+000 (HCO) AL KM. 52								0.124	1.996		56.52	121,475,685	80,282,568	4,824,279	6.000	
1598	Obras				0208714 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA TRAMO KM.0+000 (HUANUCO) AL KM. 52+920 (PUNTO UNION) REGION HUANUCO	9615	52.920	Kilometro	28/Nov/18	30/Dic/20	3.750	Kilometro	0.124	1.996	2.120	56.52	121,475,685	80,282,568	4,824,279	6.000	La Entidad aplicará penalidades al contratista por la demora en
					HCO - LA UNION - HUALLANCA TR. II: KM. 52+920 (UNION) AL KM. 102+819 (TINGO CHICO) REGION HUANUCO												62,840,909	107,612,776			
3402	Obras				0208719 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA TRAMO KM. 52+920 (PUNTO UNION) AL KM.102+819 (TINGO CHICO) REGION HUANUCO	9615	49.899	Kilometro	15/Oct/19	06/Dic/21		Kilometro					62,840,909	107,612,776			Con Contrato firmado; se estima su inicio en Oct-19.
					2234355 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO								1.105	4.713		77.91	175,706,386	162,276,333	54,611,090	33.700	
					OYÓN - AMBO TR. 1: OYÓN - DV. CERRO DE PASCO; VAR. 1 Y 2								1.012	1.807		55.81	125,706,386	83,046,386	16,730,336	20.100	
1575	Obras				0211276 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO OYON - DV. CERRO DE PASCO KM. 134+978 - KM. 181+000 REGION LIMA	116051	48.940	Kilometro	10/Set/18	30/Dic/20	5.050	Kilometro	1.012	1.807	2.819	55.81	125,706,386	83,046,386	16,730,336	20.100	Obra en ejecución, incluye culminación de la Variante 1 y
					OYÓN - AMBO TR. 2: DV. CERRO DE PASCO - DV. CHACAYAN; VAR. 1 Y 2								0.094	2.906		100.00	50,000,000	79,229,947	37,880,754	47.811	
2713	Obras				0211279 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO DV. CERRO DE PASCO - DV. CHACAYAN KM. 181+000 - KM. 230+000 REGION PASCO	116051	49.020	Kilometro	05/Ene/19	25/Dic/20	3.000	Kilometro	0.094	2.906	3.000	100.00	50,000,000	79,229,947	37,880,754	47.800	Obra inició el 05-Ene-19.
					2234985 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE.1 NJ - BUENOS AIRES -SALITRAL -								0.213	1.216		33.61	86,749,325	76,549,325	2,897,307	3.800	
					CANCHAQUE - HUANCABAMBA								0.213	1.216		33.61	86,749,325	76,549,325	2,897,307	3.785	
1277	Obras				0154029 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE.1 NJ - BUENOS AIRES -SALITRAL -	245326	71.013	Kilometro	20/Nov/18	27/Dic/21	4.250	Kilometro	0.213	1.216	1.429	33.61		76,549,325	2,897,307	3.800	Obra en ejecución.
					2234988 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE.1 NJ - BUENOS AIRES -SALITRAL -								0.222	1.420		100.03	183,159,269	152,761,389	30,956,450	20.300	
					SANTIAGO DE CHUCO - CACHICADAN - MOLLEPATA												183,159,269	52,816,211			
1593	Obras				0115035 OBRA SANTIAGO DE CHUCO - MOLLEPATA	86897	76.360	Kilometro	10/Oct/19	28/Nov/22		Kilometro					61,776,915	52,816,211			LP N° 02-2019-
					MOLLEPATA - PALLASCA								0.222	1.420		100.03		99,945,178	30,956,450	30.973	
2301	Obras				0146963 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA -	86897	29.417	Kilometro	18/Ene/19	24/Ago/21	1.641	Kilometro	0.222	1.420	1.641	100.03		99,945,178	30,956,450	31.000	En ejecución (Contratista no
					2290818 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 135) CHECCA - MAZOCRUZ								3.708	6.581		100.00	93,601,974	102,799,563	62,400,437	60.701	
					CHECCA - MAZOCRUZ								3.708	6.581		100.00	93,601,974	102,799,563	62,400,437	60.701	
2382	Obras				0192860 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 135) CHECCA - MAZOCRUZ, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO TRAMO CHECCA - MAZOCRUZ REGION PUNO	198720	73.280	Kilometro	01/Ago/18	27/May/21	10.289	Kilometro	3.708	6.581	10.289	100.00	93,601,974	102,799,563	62,400,437	60.700	Obra en ejecución.
					Rehab. Mejoram. y Construcción PUENTES													388,609			
					2110692 CONSTRUCCION DEL PUENTE CAJABAMBA Y ACCESOS													388,609			
					PUENTE CAJABAMBA Y ACCESOS													388,609			
1189	Obras				0056475 CONSTRUCCION DEL PUENTE CAJABAMBA	122151	30.000	Metro	12/Dic/12	21/Nov/16		Metro						388,609			Obra concluida; se apertura para
					GESTION ESTRATEGICA									1.000		100.00	33,577,442	23,724,299	2,730,964	11.511	
					Gestión									1.000		100.00	33,577,442	23,724,299	2,730,964	11.511	
					GI_300 DESARROLLO INSTITUCIONAL												300,000	300,000			
					PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO												300,000	300,000			
0632	Estudios y asesorías				0044401 ASESORAMIENTO TECNICO		10.000	Documento	01/Ene/14	30/Dic/22		Document					300,000	300,000			Corresponde a la
					GI_310 OPERACION INSTITUCIONAL									1.000		100.00	33,277,442	23,424,299	2,730,964	11.659	
					CONTABILIDAD													132,000			
2168	Gestion Administrativa				0047927 AUDITORIA EXTERNA DEL BID		30.000	Dictamen	10/Ene/15	30/Dic/22		Dictamen					132,000	132,000			Informado a la

Anexo 5: Avance del POI 2019 al II Trimestre según fase de la infraestructura

PFIS	ETAPA			ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Meta Global				Meta	Avance de la Meta Fisica		Avance Total		Presupuesto S/		Gasto		Observacion(Jun)	
						Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Jun	U. Med.	Trim1	Trim2	Logrado 2019 Ene - Jun	Logrado (%) 2019 Ene - Jun	PIA	PIM	Devengado Ene Jun		% 2019
				DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO								1.000		100.00	33,145,442	21,791,432	1,230,098	5.600		
0559	Gestion Administrativa			0051071 GESTION Y MONITOREO DE PROYECTOS		300.000	Documento	02/Ene/15	30/Dic/21	1.000	Documento		1.000	1.000	100.00	33,145,442	21,751,933	1,230,098	5.700	Pago de Laudos
0567	Gestion Administrativa			0053822 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES		1.000	Sentencia	05/Ene/10	18/Dic/22		Sentencia					39,499				Corresponde al pago de la sentencia
				GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA												1,500,867	1,500,866	100.000		
1713	Gestion Administrativa			0006448 LIQUIDACION DE OBRAS		1.000	Informe	02/Ene/14	30/Dic/22		Informe					1,500,867	1,500,866	100.000		Corresponde a Laudo Arbitral de la Obra
				20.22.3 SUBDIRECCION DE OBRAS DE PUENTES								614.997	741.610		62.67	849,248,236	790,379,458	272,721,923	34.500	
				ACTIVIDADES Y OBRAS PUBLICAS								614.997	741.610		62.67	849,248,236	790,379,458	272,721,923	34.505	
				OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN								611.997	727.610		52.22	707,027,728	651,526,424	259,764,014	39.900	
				Rehab. Mejoram. y Construcción PUENTES								611.997	727.610		52.22	707,027,728	651,526,424	259,764,014	39.870	
				2022221 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA C								12.019	11.921		25.34	24,065,218	12,785,988	4,160,883	32.500	
				PUENTE MARANURA								12.019	11.921		25.34	24,065,218	12,785,988	4,160,883	32.543	
1864	Obras			0110239 CONSTRUCCION DEL PUENTE MARANURA Y ACCESOS	6655	202.000	Metro	01/Ago/17	14/Nov/20	94.462	Metro	12.019	11.921	23.940	25.34	23,035,957	11,760,151	3,705,013	31.500	En ejecución.
2075	Supervisión de Obras			0110240 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE MARANURA Y ACCESOS	6655	202.000	Metro	01/Ago/17	14/Nov/20		Supervisió					1,029,261	1,025,837	455,870	44.400	Obra en ejecución.
				2089761 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA I												8,590,121	8,068,144	4,963,962	61.500	
				PUENTE PUCAYACU												8,590,121	8,068,144	4,963,962	61.525	
3047	Obras			0187273 CONSTRUCCION DEL PUENTE PUCAYACU REGION AYACUCHO	70107	50.000	Metro	01/Jun/19	17/Set/20		Metro					8,590,121	8,068,144	4,963,962	61.500	Inició la obra (01.Jun.19).
				2094971 REHABILITACION DEL EJE VIAL N° 01 PIURA - GUAYAQUIL								196.390	301.487		100.00	64,858,301	63,156,489	62,397,731	98.800	
				14 PUENTES, PE-1N: SULLANA - AGUAS VERDES (KM 1043+000 -								196.390	301.487		100.00	64,858,301	63,156,489	62,397,731	98.799	
2282	Obras			0162312 REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA: 1N: SULLANA - AGUAS VERDES (KM. 1043+000 AL KM. 1147+750) REGION PIURA	32006	1,273.000	Metro	08/Nov/18	22/Jul/20	497.878	Metro	196.390	301.487	497.878	100.00	64,858,301	63,156,489	62,397,731	98.800	EN EJECUCIÓN: Paquete OBRA_1 (Pte. Ignacio)
				2112863 CONSTRUCCION DEL PUENTE CHACANTO Y ACCESOS								5.820	5.800		100.00		1,686,040	1,116,326	66.200	
				PUENTE CHACANTO Y ACCESOS								5.820	5.800		100.00		1,686,040	1,116,326	66.210	
1197	Obras			0063480 CONSTRUCCION DEL PUENTE CHACANTO Y ACCESOS	124770	100.000	Metro	13/May/15	29/Set/19	11.620	Metro	5.820	5.800	11.620	100.00		1,385,758	891,633	64.300	En su ejecución.
1198	Supervisión de Obras			0063479 SUPERVISION PUENTE CHACANTO Y ACCESOS	124770	100.000	Metro	13/May/15	29/Set/19		Supervisió					300,282	224,693	74.800		En ejecución de obra.
				2131924 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS												1,623,301	1,623,301	838,873	51.700	
				PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS												1,623,301	1,623,301	838,873	51.677	
1633	Obras			0112055 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS	150044	25.000	Metro	01/Mar/17	27/Dic/18		Metro					1,409,429	1,069,661	430,408	40.200	Obra culminada; en proceso de
1750	Supervisión de Obras			0115415 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS	150044	25.000	Metro	01/Mar/17	27/Dic/18		Supervisió					213,872	553,640	408,465	73.800	En recepción de Obra.
				2132703 CONSTRUCCION DEL PUENTE TINGO Y ACCESOS								6.000	1.000		100.00	2,607,779	2,607,779	1,170,966	44.900	
				PUENTE TINGO								6.000	1.000		100.00	2,607,779	2,607,779	1,170,966	44.903	
1634	Obras			0112056 CONSTRUCCION DEL PUENTE TINGO Y ACCESOS	155115	75.000	Metro	01/Jul/16	02/Feb/19	6.000	Metro	6.000		6.000	100.00	2,351,406	2,351,406	982,517	41.800	Obra culminada
1749	Supervisión de Obras			0115416 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE TINGO Y ACCESOS	155115	75.000	Metro	01/Jul/16	02/Feb/19	1.000	Supervisió		1.000	1.000	100.00	256,373	256,373	188,450	73.500	Contrato terminado.
				2158701 CONSTRUCCION DEL PUENTE CAYARA Y ACCESOS													429,250	429,249	100.000	
				PUENTE CAYARA Y ACCESOS													429,250	429,249	100.000	
1680	Obras			0112045 CONSTRUCCION DEL PUENTE CAYARA Y ACCESOS	173542	60.000	Metro	02/May/17	30/Ago/18		Metro						350,786	350,786	100.000	Obra Concluida.
1681	Supervisión de Obras			0115410 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE CAYARA Y ACCESOS	173542	60.000	Metro	02/May/17	30/Ago/18		Supervisió						78,464	78,464	100.000	En recepción de Obra.
				2188523 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y												2,034,979	1,534,378			

Anexo 5: Avance del POI 2019 al II Trimestre según fase de la infraestructura

PFIS	ETAPA	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Meta Global					Meta		Avance de la Meta Física		Avance Total		Presupuesto S/		Gasto		Observacion(Jun)
			SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Jun	U. Med.	Trim1	Trim2	Logrado 2019 Ene - Jun	Logrado (%) 2019 Ene - Jun	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2019	
		PUENTE PICHARI												2,034,979	1,534,378			
2053	Obras	0189906 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PUENTE PICHARI EN EL KM 15+852 DE LA VIA NACIONAL PE-28C		60.000	Metro	21/Dic/19	14/Dic/21		Metro					1,746,763	1,246,162			Culminó el Estudio Definitivo, se
2897	Supervisión de Obras	0001424 SUPERVISION DE OBRAS		60.000	Metro	21/Dic/19	14/Dic/21		Supervisión					288,216	288,216			Culminó el Estudio Definitivo, se
		2192511 REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES / PE-1NK: PIURA								57.715	44.065		38.85	38,177,068	35,439,697	12,597,000	35.500	
		13 PUENTES, PE-1N: SULLANA - AGUAS VERDES / PE-1NK: PIURA								57.715	44.065		38.85	38,177,068	35,439,697	12,597,000	35.545	
1833	Obras	0141868 REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 0+000- KM 219+600 Y PIURA - SECHURA-BAYOVAR KM 0+000- KM 18+000	258264	697.000	Metro	30/Nov/18	22/Jun/20	262.000	Metro	57.715	44.065	101.780	38.85	38,177,068	35,439,697	12,597,000	35.500	PARALIZADA (Hasta el 16-May-19) OBRA_3: Pte. Independencia. POR
		2192512 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A SAN CLEMENTE - AYACUCHO												28,023,240	28,330,178			
		12 PUENTES, PE-28A: SAN CLEMENTE - AYACUCHO												28,023,240	28,330,178			
2198	Obras	0137601 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A SAN CLEMENTE - AYACUCHO	280373	285.000	Metro	01/Jun/19	30/Ene/20		Metro					28,023,240	28,330,178			Se estima el inicio de OBRAS_1(Pte.Huanca
		2192514 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES / PE-1NN: SULLANA - AGUAS VERDES / PE-1NN: SULLANA								42.972	52.118		56.75	42,757,604	39,757,604	21,816,900	54.900	
		12 PUENTES, PE-1N: SULLANA - AGUAS VERDES / PE-1NN: SULLANA								42.972	52.118		56.75	42,757,604	39,757,604	21,816,900	54.875	
1831	Obras	0141867 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 221+000 - KM. 273+800 Y SULLANA - EL ALAMOR KM. 0+000 - KM.	266574	623.000	Metro	27/May/17	01/Nov/19	167.555	Metro	42.972	52.118	95.090	56.75	42,757,604	39,757,604	21,816,900	54.900	EN EJECUCIÓN: PAQUETE_OBRA_1 (Ptes: Panteón,
		2192666 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA BELLAVISTA - MAZAN								206.839	192.222		59.18	176,161,010	176,161,010	84,064,766	47.700	
		PUENTE NANAY Y VIADUCTOS								206.839	192.222		59.18	176,161,010	176,161,010	84,064,766	47.720	
2379	Obras	0183132 CONSTRUCCION DEL TRAMO I BELLAVISTA - SANTO TOMAS PUENTE NANAY Y VIADUCTOS DE ACCESO REGION LORETO	396	2,283.000	Metro	24/Nov/17	08/Dic/20	674.344	Metro	206.839	192.222	399.061	59.18	167,602,385	167,621,545	82,385,295	49.100	En ejecución.
2519	Supervisión de Obras	0183133 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMO I BELLAVISTA - SANTO TOMAS PUENTE NANAY Y VIADUCTOS DE ACCESO REGION LORETO	396	2,283.000	Metro	24/Nov/17	08/Dic/20		Supervisión					8,558,625	8,539,465	1,679,471	19.700	Obra en ejecución.
		2233958 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA C												20,000,000	18,011,048			
		PUENTE HUALLAGA Y ACCESOS												20,000,000	18,011,048			
2520	Obras	0184879 CONSTRUCCION DEL PUENTE HUALLAGA Y ACCESOS REGION SAN MARTIN	4588	750.000	Metro	11/Nov/19	10/Nov/23	4.000	Metro					20,000,000	18,011,048			LP N° 003-2019-MTC/20 (Fase:
		2250860 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES / PE-1NK: PIURA								75.378	83.964		95.10	40,957,326	36,482,424	26,155,572	71.700	
		12 PUENTES, PE-3S:CUSCO - LA RAYA / PE-28F:URUBAMBA - CAC								75.378	83.964		95.10	40,957,326	36,482,424	26,155,572	71.694	
2200	Obras	0166321 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA : 3S CUSCO - ABRA LA RAYA, RUTA 28F URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO, RUTA 34G EL DESCANSO SICUANI	285117	510.000	Metro	01/Mar/18	13/Nov/19	167.550	Metro	75.378	83.964	159.342	95.10	40,957,326	36,482,424	26,155,572	71.700	EN OBRA: Paquete OBRA_3 (Ptes: Urubamba, Cusipata, Combapata, Hercca, Pte.S(N. Casapica)
		2252788 REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES / PE-1NF: CH												11,051,266	7,166,736			
		14 PUENTES, PE-08: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA / PE-1NF: CH												11,051,266	7,166,736			
2202	Obras	0179035 REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 13+663 - KM. 91+230, CHICAMA - SAUSAL - CASCAS KM. 46+869 - 58+054	294315	580.000	Metro	14/Set/20	18/Mar/22	44.100	Metro					11,051,266	7,166,736			En espera de la aprobación de los Estudios Definitivos (Fecha estimada Jul-
		2270698 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA (KM. 97+580									21.598		94.15	22,702,387	21,422,399			
		12 PUENTES, PE-8N: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA (KM. 97+580									21.598		94.15	22,702,387	21,422,399			
2208	Obras	0179034 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 97+580 - KM. 173+967	296278	333.000	Metro	22/May/19	15/Jun/20	22.940	Metro		21.598	21.598	94.15	22,702,387	21,422,399			EN EJECUCIÓN: OBRA_3 OBRA_4
		2273346 REEMPLAZO DE 08 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA (KM. 97+580												22,151,445	23,260,079			
		8 PUENTES, PE-1N: LAMBAYEQUE - OLMOS												22,151,445	23,260,079			

Anexo 5: Avance del POI 2019 al II Trimestre según fase de la infraestructura

PFIS	ETAPA				ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Meta Global				Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total		Presupuesto S/		Gasto		Observacion(Jun)
							Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Jun	U. Med.	Trim1	Trim2	Logrado 2019 Ene - Jun	Logrado (%) 2019 Ene - Jun	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2019	
2216	Obras				0179033 REEMPLAZO DE 08 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE - 1N: LAMBAYEQUE - OLMOS	303303	176.000	Metro	13/Set/20	15/Nov/21		Metro					22,151,445	23,260,079		En espera de la aprobación del	
					2279776 REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES												21,490,140	17,440,658			
					17 PUENTES, PE-3S: KM. 1264+900 - KM. 1500+353 / PE-3SH: PU												21,490,140	17,440,658			
2212	Obras				0179036 REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 3S: KM. 1264+900 - KM. 1500+353, RUTA 3SH: PUCARA - ASILLO	303218	344.800	Metro	04/Dic/20	05/Feb/22		Metro					21,490,140	17,440,658		Se estima el inicio de OBRA_3 en Jul-19; sujeto a la liberación	
					2283964 REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORRED								8.864	13.435		13.95	44,642,936	33,150,659	4,539,682	13.700	
					16 PUENTES, PE-1S: ICA - LA REPARTICIÓN / PE-1SD: LOS CERILLO								8.864	13.435		13.95	44,642,936	33,150,659	4,539,682	13.694	
2214	Obras				0186533 REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA - REPARTICION, RUTA 1SD: TRAMO LOS CERILLOS - ISLAY - MOLLENDON - ILO - EL POZO, RUTA PE 38: TRAMO TACNA - TARATA	303240	843.700	Metro	10/May/18	31/Jul/21	159.798	Metro	8.864	13.435	22.299	13.95	44,642,936	33,150,659	4,539,682	13.700	En obra: Pte Tarucachi y Pte. Freyre.
					2305757 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NAC												45,135,487	41,369,258	35,512,103	85.800	
					12 PUENTES, PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PTE. QUIROZ												45,135,487	41,369,258	35,512,103	85.842	
2206	Obras				0185262 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PUENTE QUIROZ REGION ANCASH	292899	312.000	Metro	10/Mar/19	08/Mar/20	28.080	Metro					45,135,487	41,369,258	35,512,103	85.800	Se estima el inicio de las obras en Ago-19, sujeto a la liberación
					2305758 REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES												58,033,877	55,307,794			
					17 PUENTES, PE-22B: TARMA - REITHER / PE-5S: REITHER - SATIP												58,033,877	55,307,794			
2204	Obras				0185265 REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA PE-22B: DV. TARMA - PTE. REITHER, RUTA PE-5S: PTE. REITHER - DV. SATIPO, RUTA PE-3S B: PTE. STUART - CHUPURO - HUAYUCACHI REGION JUNIN	290964	335.000	Metro	04/Mar/19	09/Mar/20	30.150	Metro					58,033,877	55,307,794		Se estima el inicio de OBRA_3 y OBRA_4 en Jun-19.	
					2307419 REEMPLAZO DE 19 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NAC												31,964,243	26,335,511			
					19 PUENTES, 3S: KM. 1151+095 - KM. 1261+500												31,964,243	26,335,511			
2210	Obras				0185832 REEMPLAZO DE 19 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA: 3S: KM. 1151+095 - KM. 1261+500 REGION PUNO	303148	523.000	Metro	03/Jun/20	04/Jun/22		Metro					31,964,243	26,335,511		OBRA_1(12 puentes: Sta Teresa, Ccacchupha, Mal	
					MANTENIMIENTO VIAL								3.000	14.000		78.33	142,220,508	138,853,034	12,957,910	9.332	
					Puentes								3.000	14.000		78.33	142,220,508	138,853,034	12,957,910	9.332	
					GI_132 MANTENIMIENTO PUENTES								3.000	14.000		78.33	142,220,508	138,853,034	12,957,910	9.332	
					PTE. PIZANA Y PUNTA ARENAS													61,213	52,257	85.400	
3516	Estudio Mantenimiento Periódico				0228198 EVALUACION ESTRUCTURAL DE LOS PUENTES PIZANA Y PUNTA ARENAS, MULTIDISTRITAL, TOCACHE, SAN MARTIN		100.000	Metro	24/Mar/18	12/Oct/19		Estudio						61,213	52,257	85.400	En elaboración el estudio.
					PUENTES MODULARES								3.000	14.000		78.33	142,220,508	138,791,821	12,905,653	9.299	
0708	Adquisición				0082700 ADQUISICION DE ESTRUCTURAS DE PUENTES MODULARES		200.000	Acción	23/Oct/15	30/Dic/25		Acción					69,196,152	69,196,152		Con Contrato.	
0714	Instalación				0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		25.000	Puente	01/Feb/17	30/Dic/23		Puente					10,000,000	13,300,000	3,217,018	24.200	SE EJECUTA:
1255	Instalación				0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		354.000	Puente	01/Nov/18	14/Abr/21		Puente						852,750			
1817	Instalación				0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		100.000	Puente	20/Oct/14	30/Dic/23		Puente					7,500,000	381,171			
1818	Instalación				0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		50.000	Puente	20/Set/14	14/Dic/19	1.000	Puente		1.000	1.000	100.00	4,500,000	566,781	103,821	18.300	INSTALADOS: POR
1829	Instalación				0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		50.000	Puente	09/Ene/18	19/Mar/20	1.000	Puente		1.000	1.000	100.00	7,000,000	2,908,703	777,790	26.700	INSTALADOS: POR
1855	Instalación				0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		100.000	Puente	25/Oct/14	30/Dic/25	6.000	Puente		6.000	6.000	100.00	7,000,000	6,975,000	1,673,510	24.000	INSTALADOS: POR
1988	Instalación				0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		54.000	Puente	02/Ene/19	30/Dic/23	16.000	Puente					2,500,000	10,330,953	2,021,700	19.600	SE EJECUTA:
2090	Instalación				0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		15.000	Puente	20/Dic/14	26/Oct/19	4.000	Puente		4.000	4.000	100.00	2,500,000	470,985	30,000	6.400	INSTALADOS: POR
2092	Instalación				0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		50.000	Puente	23/Feb/18	20/Nov/20	1.000	Puente		1.000	1.000	100.00	1,524,356	4,388,383	16,000	0.400	INSTALADOS: POR
2093	Instalación				0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		18.000	Puente	01/Dic/18	30/Dic/23		Puente						8,109,663			CONVOCADO CUSCO

Anexo 5: Avance del POI 2019 al II Trimestre según fase de la infraestructura

PFIS	ETAPA					Meta Global				Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total		Presupuesto S/		Gasto		Observacion(Jun)				
						ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Jun	U. Med.	Trim1	Trim2	Logrado 2019 Ene - Jun	Logrado (%) 2019 Ene - Jun	PIA	PIM		Devengado Ene Jun	% 2019		
2158	Instalación					0090380	INSTALACION DE PUENTES MODULARES			58.000	Puente	01/Nov/18	20/Nov/19	2.000	Puente	1.000		1.000	50.00	7,000,000	2,504,800	613,440	24.500	SE EJECUTA: PRO
2162	Instalación					0090380	INSTALACION DE PUENTES MODULARES			50.000	Puente	20/Jun/15	30/Dic/23		Puente			2,500,000	12,971,956	2,544,500	19.600	SE EJECUTA:		
2361	Instalación					0090380	INSTALACION DE PUENTES MODULARES			7.000	Puente	01/May/19	28/Oct/19	1.000	Puente	1.000	100.00		191,297	175,796	91.900	91.900	INSTALADOS: POR	
2366	Instalación					0090380	INSTALACION DE PUENTES MODULARES			20.000	Puente	18/Mar/15	31/Dic/22	1.000	Puente	1.000	100.00		1,823,969	476,484	26.100	26.100	SE EJECUTA: POR	
2502	Instalación					0090380	INSTALACION DE PUENTES MODULARES			25.000	Puente	20/Nov/18	27/Dic/20	3.000	Puente		1.000	33.33	9,000,000	2,413,050	1,255,594	52.000	52.000	SE EJECUTA: POR
						20.22.4	SUBDIRECCION DE DERECHO DE VIA									677.000	1,476.000		45.01	342,579,068	451,911,130	122,765,202	27.200	
							ACTIVIDADES Y OBRAS PUBLICAS									322.000	852.000		42.71	195,025,984	271,348,659	50,420,808	18.600	
							OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN									322.000	852.000		42.71	195,025,984	271,348,659	50,420,808	18.582	
							Rehab. Mejoram. y Construcción CARRETERAS									321.000	848.000		42.92	186,366,530	263,226,755	50,213,232	19.100	
						2002207	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA I												393,641	393,641	920	0.200		
							INGENIO - CHACHAPOYAS, TR KM 17+000 AL 39+440												393,641	393,641	920	0.234		
0023	PACRI					0067648	PACRI CARRETERA INGENIO - CHACHAPOYAS, TRAMO: KM 17+000 - KM 39+440	3202	95.000	Predios Afectados	01/Feb/07	28/Dic/21		Predios Equivalen				393,641	393,641	920	0.200	En proceso de liberación.		
						2002210	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA C									4.000			100.00		592,749	175,412	29.600	
							PERICOS - SAN INGNACIO (INC VIA DE EVITAMIENTO)									1.000			100.00		168,949	46,241	27.400	
0114	PACRI					0061422	PACRI CARRETERA TRAMO PERICOS - SAN IGNACIO	8880	189.000	Predios Afec	01/Mar/12	28/Dic/19	1.000	Predios Eq	1.000		1.000	100.00		168,949	46,241	27.400		
							SAN IGNACIO - PTE. INTEGRACIÓN.									3.000			100.00		423,800	129,171	30.479	
0105	PACRI					0052415	PACRI TRAMO SAN IGNACIO PUENTE INTEGRACION	8880	298.000	Predios Afec	01/Oct/11	30/Abr/20	3.000	Predios Eq	3.000		3.000	100.00		423,800	129,171	30.500		
						2002604	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA C													96,449				
							CASMA - YAUTAN - HUARAZ													96,449				
0007	PACRI					0055851	PACRI CASMA HUARAZ	3286	904.000	Predios Afec	01/Feb/06	30/Jun/21	2.000	Predios Eq					96,449				Demora en el	
						2015918	INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ												1,468,413	3,463,094	18,979	0.500		
							TACNA - LA PAZ TR. I: KM. 43+610 (HUANUNE CHICO) - KM. 94+0												956,563	2,184,458	16,979	0.800		
2262	PACRI					0162150	PACRI INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 43+610 - KM 94+000 REGION TACNA	1249	8.000	Predios Afectados	01/Abr/15	30/Dic/21	1.000	Predios Equivalen				956,563	2,184,458	16,979	0.800	Demora en el proceso de		
							TACNA - LA PAZ TR. II: KM. 94+000 (CERRO STA. ELENA) AL KM. 3												179,450	372,348				
2261	PACRI					0162147	PACRI INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 94+000 - KM 146+180 REGION TACNA	1249	6.000	Predios Afectados	01/Abr/15	22/Nov/21	1.000	Predios Equivalen				179,450	372,348			Demora en el proceso de		
							TACNA - LA PAZ TR. III: ANCOMARCA, KM 147+870 - KM 148+140												332,400	906,288	2,000	0.221		
2276	PACRI					0162340	PACRI INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 146+180-KM 187+404 REGION TACNA	1249	14.000	Predios Afectados	01/Abr/15	30/Dic/21	2.000	Predios Equivalen				332,400	906,288	2,000	0.200	Demora en el proceso de		
						2015973	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA J							55.000	30.000		82.22	7,842,569	7,738,109	2,251,818	29.100			
							JUANJUI - TOCACHE TR. 1: CAMPANILLA JUANJUI							8.000			80.00	1,415,274	293,978	133,774	45.500			
0219	PACRI					0061423	PACRI CARRETERA TRAMO JUANJUI - CAMPANILLA	2794	194.000	Predios Afec	01/Mar/12	16/Ago/20	10.000	Predios Eq	8.000		8.000	80.00	1,415,274	293,978	133,774	45.500		
							JUANJUI - TOCACHE TR. 2 Y 3: PIZANA - PERLAMAYO - CAMPANIL							47.000	24.000		100.00	6,427,295	7,052,102	2,094,119	29.700			
1863	PACRI					0170410	PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI TOCACHE TRAMO CAMPANILLA - PERLAMAYO - PIZARRON - LA POLVORA - PIZANA REGION SAN MARTIN	2794	529.000	Predios Afectados	01/Jul/15	15/May/21	71.000	Predios Equivalen tes	47.000	71.000	6,427,295	7,052,102	2,094,119	29.700	Pendiente la liberación en Viejo San Martín (14 predios), Poblados de			
							JUANJUI - TOCACHE TR. 4: TOCACHE - PIZANA									6.000		66.67		392,029	23,925	6.103		
0211	PACRI					0055748	PACRI CARRETERA JUANJUI-TOCACHE, TR. TOCACHE - PIZANA	2794	241.000	Predios Afec	01/Nov/11	30/Jun/20	9.000	Predios Eq			66.67		392,029	23,925	6.100			
						2018964	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA I												16,159	16,159	100.000			
							HUARMEY - HUAMBA BAJA; KM 0+000 - 41+214												16,159	16,159	99.998			

Anexo 5: Avance del POI 2019 al II Trimestre según fase de la infraestructura

PFIS	ETAPA		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Meta Global				Meta		Avance de la Meta Física		Avance Total		Presupuesto S/		Gasto		Observacion(Jun)
					Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Jun	U. Med.	Trim1	Trim2	Logrado 2019 Ene - Jun	Logrado (%) 2019 Ene - Jun	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2019	
0024	PACRI		0230965 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUARMEY-AIJA-RECUAY;MULTIDISTRITAL,HUARMEY,ANCASH	4820	52.000	Predios Afectados	01/Oct/07	01/Dic/21		Predios Equivalentes						16,159	16,159	100.000	Demora en el proceso de contratación de los servicios.
			2022221 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA C								8.000			100.00	1,425,796	1,137,576	371,887	32.700	
			ALFAMAYO - CHAULLAY - QUILLABAMBA								8.000			100.00	1,425,796	1,137,576	371,887	32.691	
0228	PACRI		0052381 PACRI ALFAMAYO-CHAULLAY-QUILLABAMBA	6655	522.000	Predios Afectados	01/Oct/09	01/Dic/21	8.000	Predios Equivalentes	8.000		8.000	100.00	1,425,796	1,137,576	371,887	32.700	
			2022937 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA T												600,000	1,148,726	56,449	4.900	
			DV. OTUZCO - DV. CALLACUYAN												300,000	993,278	56,449	5.700	
0232	PACRI		0052392 PACRI DV. OTUZCO - CALLACUYAN	3291	547.000	Predios Afectados	01/Ene/10	31/Dic/21		Predios Equivalentes					300,000	993,278	56,449	5.700	En proceso de liberación.
			DV. CALLACUYAN - HUAMACHUCO												300,000	155,448			
0008	PACRI		0055716 PACRI ALTO CHICAMA (CALLACUYAN) - HUAMACHUCO	3291	344.000	Predios Afectados	01/Ago/07	28/Dic/21		Predios Equivalentes					300,000	155,448			Demora en el proceso de
			2026767 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA C								11.000			11.03	600,000	2,860,788	174,261	6.100	
			QUINUA - SAN FRANCISCO, TRAMO 1: KM 26+000 - KM 78+500								2.000			4.76	300,000	1,289,951	18,469	1.400	
0240	PACRI		0052404 PACRI QUINUA-SAN FRANCISCO TR. KM. 26 AL 78 500	16256	463.000	Predios Afectados	01/Ago/10	27/Dic/22	42.000	Predios Equivalentes	2.000		2.000	4.76	300,000	1,289,951	18,469	1.400	
			QUINUA - SAN FRANCISCO, TRAMO 2: KM 78+500 - KM 172+420								9.000			17.31	300,000	1,570,837	155,792	9.918	
0375	PACRI		0052405 PACRI QUINUA-SAN FRANCISCO TR. KM. 78 500 AL KM. 172 420	16256	1,422.000	Predios Afectados	01/Set/10	31/Dic/22	52.000	Predios Equivalentes	9.000		9.000	17.31	300,000	1,570,837	155,792	9.900	
			2027711 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA:									6.000		42.86	4,469,032	2,994,616	261,252	8.700	
			NEGROMAYO - YAURI - SAN GENARO									6.000		85.71	3,879,961	1,712,896	261,252	15.300	
0423	PACRI		0207934 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA PATAHUASI - YAURI - SICUANI TRAMO NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO REGION CUSCO	3876	28.000	Predios Afectados	01/Oct/16	31/Dic/20	7.000	Predios Equivalentes		6.000	6.000	85.71	3,879,961	1,662,896	261,252	15.700	
3026	PMA		0212577 INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA PATAHUASI - YAURI - SICUANI TRAMO NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO REGION CUSCO	3876	1.000	Plan	01/Mar/17	31/Dic/20		Plan						50,000			Demora en el proceso de contratación de los servicios.
			EL DESCANSO-LANGUI												589,071	1,122,814			
0408	PACRI		0052411 PACRI TR.: EL DESCANSO LANGUI	3876	46.000	Predios Afectados	01/Jul/10	31/Dic/21	1.000	Predios Equivalentes					589,071	1,122,814			Demora en el proceso de
			LANGUI - COLPAHUAYCO													158,906			
0009	PACRI		0055860 PACRI COLPAHUAYCO - LANGUI	3876	40.000	Predios Afectados	01/Feb/08	29/Mar/21		Predios Equivalentes						158,906			Demora en el
			2028339 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA C								7.000	1.000		50.00	600,000	1,352,317	201,103	14.900	
			CAJAMARCA - CELENDIN, TR. LA ENCAÑADA - KM. 52+000												300,000	751,674	99,237	13.200	
0448	PACRI		0099111 PACRI CARRETERA CAJAMARCA-CELENDIN-BALZAS TRAMO CELENDIN KM 26+000 - KM 52+000	4653	450.000	Predios Afectados	01/Oct/12	30/Dic/21	5.000	Predios Equivalentes					300,000	751,674	99,237	13.200	En proceso de liberación.
			CAJAMARCA - CELENDIN, TR. KM. 52+000 - KM. 94+900 (CELEND								7.000	1.000		100.00	300,000	600,643	101,866	16.959	
0443	PACRI		0055855 PACRI REH. Y MEJ. TRAMO KM. 52 000 - CELENDIN	4653	405.000	Predios Afectados	01/Jul/10	31/Dic/21	8.000	Predios Equivalentes	7.000	1.000	8.000	100.00	300,000	600,643	101,866	17.000	
			2028946 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE												35,000	91,272	18,600	20.400	
			VARIANTE EJE VIAL N° 1 (DV ZARUMILLA - FRONTERA PERÚ ECUA												35,000	91,272	18,600	20.378	
0011	PACRI		0056154 PACRI VARIANTE Y CENTRO BINACIONAL DE ATENCION EN FRONTERA (CEBAF)	26684	46.000	Predios Afectados	01/Dic/06	29/Dic/22		Predios Equivalentes					35,000	91,272	18,600	20.400	Demora en el proceso de
			2029342 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA L									1.000		20.00	600,000	674,381	18,293	2.700	
			RONCHAS - CHUPACA									1.000		20.00	600,000	674,381	18,293	2.713	
0486	PACRI		0052414 PACRI TR. RONCHAS CHUPACA	9895	400.000	Predios Afectados	01/Set/09	31/Dic/22	5.000	Predios Equivalentes		1.000	1.000	20.00	600,000	674,381	18,293	2.700	En proceso de liberación.
			2031693 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA R								8.000			100.00	600,000	600,000	67,549	11.300	

Anexo 5: Avance del POI 2019 al II Trimestre según fase de la infraestructura

PFIS	ETAPA			ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Meta Global				Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total		Presupuesto S/		Gasto		Observacion(Jun)
						Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Jun	U. Med.	Trim1	Trim2	Logrado 2019 Ene - Jun	Logrado (%) 2019 Ene - Jun	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2019	
0514	PACRI			HUAMACHUCO - SACSACOCCHA - PTE. PALLAR							8.000			100.00	600,000	600,000	67,549	11.258		
				0077843 PACRI CARRETERA RUTA 10 TRAMO HUAMACHUCO - PUENTE PALLAR - JUANJUI SECTOR: HUAMACHUCO -	15956	426.000	Pedios Afectados	01/Jul/12	31/Dic/20	8.000	Pedios Equivalen	8.000		8.000	100.00		600,000	67,549	11.300	.
				2031797 REHABILITACION DE LA CARRETERA CHANCHAMAYO-VIL									3.000		15.00	197,547	1,138,362	75,835	6.700	
				PUENTE REITHER - PUENTE PAUCARTAMBO - VILLARICA								3.000		15.00	197,547	1,138,362	75,835	6.662		
0772	PACRI			0052413 PACRI TR. PUENTE REITHER-PTE PAUCARTAMBO-VILLA RICA	2941	339.000	Pedios Afec	01/Dic/09	30/Dic/21	20.000	Pedios Eq		3.000	3.000	15.00	197,547	1,138,362	75,835	6.700	.
				2041965 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYOTUN - LAS DELICIAS												94,547	94,547	2,803	3.000	
0782	PACRI			OYOTUN - LAS DELICIAS												94,547	94,547	2,803	2.964	
				0093974 PACRI CARRETERA OYOTUN - LAS DELICIAS (KM. 0 000 - KM. 4 042) Y REUBICACION DE PUENTE LAS DELICIAS, DISTRITO DE OYOTUN	38965	48.000	Pedios Afectados	07/Oct/12	31/Dic/21		Pedios Equivalen tes					94,547	94,547	2,803	3.000	Demora en el proceso de contratación de los
				2042771 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A								21.000	13.000		34.69	10,300,871	13,441,672	3,748,287	27.900	
				AYACUCHO - ABANCAY, TR. KM. 00+000 (AYACUCHO)- 50+000 (U								7.000		15.56	600,000	1,667,243	968,110	58.100		
0791	PACRI			0052384 PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO I: KM 00 000 KM 50 000	13558	132.000	Pedios Afec	01/Nov/09	31/Dic/22	45.000	Pedios Eq		7.000	7.000	15.56	600,000	1,667,243	968,110	58.100	Demora en el proceso de
				AYACUCHO - ABANCAY, TR. KM. 50+000 (UCHCUMACHAY) - 98+8												350,000	84,386	35,199	41.700	
0808	PACRI			0052385 PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO II: KM50 000 KM 98 800	13558	191.000	Pedios Afec	01/Mar/10	30/Dic/22	55.000	Pedios Eq					350,000	84,386	35,199	41.700	Demora en el proceso de
				AYACUCHO - ABANCAY, TR. KM. 98 000 (OCROS) - 154 000 (CHIN												300,000	1,206,477	119,715	9.900	
0829	PACRI			0052386 PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO III: KM 98 000 - KM 154 000	13558	471.000	Pedios Afec	01/Feb/11	31/Dic/22	3.000	Pedios Eq					300,000	1,206,477	119,715	9.900	En proceso de liberación.
				AYACUCHO - ABANCAY, TR. KM. 154+000 (CHINCHEROS) - 210+0								21.000	4.000		92.59	7,121,371	1,481,377	1,250,846	84.400	
0846	PACRI			0052387 PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO IV: KM 154 000 - KM 210 000	13558	502.000	Pedios Afec	01/Nov/09	31/Dic/22	27.000	Pedios Eq	21.000	4.000	25.000	92.59	7,121,371	1,481,377	1,250,846	84.400	.
				AYACUCHO - ABANCAY, TR. KM. 210+000 (MACMAJOCHA) - 256+													1,223,836	55,035	4.500	
0869	PACRI			0052388 PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO V: KM 210 000 - KM 256 000	13558	434.000	Pedios Afec	01/Nov/09	31/Dic/22	78.000	Pedios Eq						1,223,836	55,035	4.500	En proceso de liberación.
				AYACUCHO - ABANCAY, TR. ANDAHUAYLAS - DV. KISHUARA									2.000		100.00	979,500	4,040,706	1,138,815	28.200	
0788	PACRI			0052382 PACRI ANDAHUAYLAS-KISHUARA	13558	332.000	Pedios Afec	01/Feb/09	31/Dic/20	2.000	Pedios Eq		2.000	2.000	100.00	979,500	4,040,706	1,138,815	28.200	En proceso de liberación.
				AYACUCHO - ABANCAY, TR. DV. KISHUARA - PUENTE SAHUINTO												950,000	3,737,647	180,566	4.831	
0883	PACRI			0068864 PACRI CARRETERA AYACUCHO-ABANCAY, TRAMO DV. KISHUARA-PUENTE SAHUINTO	13558	420.000	Pedios Afectados	01/Abr/12	31/Dic/21		Pedios Equivalen					950,000	3,737,647	180,566	4.800	En proceso de liberación.
				2043324 CULMINACION DE LA CONSTRUCCION AUTOPISTA PIMEI												425,754				
				AUTOPISTA PIMENTEL CHICLAYO KM 6+950-KM 10+100												425,754				
0887	PACRI			0059852 PACRI AUTOPISTA PIMENTEL - CHICLAYO	10699	33.000	Pedios Afec	01/Ene/12	31/Dic/20		Pedios Eq					425,754				En proceso de
				2043363 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA S									2.000		40.00	600,000	592,010	89,671	15.100	
				MARCAVILCA - DV. POECHOS - EL ALAMOR									2.000		40.00	600,000	592,010	89,671	15.147	
0891	PACRI			0063513 PACRI CARRETERA SULLANA - EL ALAMOR	9966	47.000	Pedios Afec	01/Nov/09	31/Dic/20	5.000	Pedios Eq		2.000	2.000	40.00	600,000	592,010	89,671	15.100	.
				2046177 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MO								9.000	20.000		18.35	5,214,623	6,451,042	2,000,418	31.000	
				MOQUEGUA - OMAE - AREQUIPA TR. II: KM. 35 AL 153.50								9.000	20.000		18.35	5,214,623	6,451,042	2,000,418	31.009	
0495	PACRI			0198758 PACRI MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA OMAE AREQUIPA	50669	408.000	Pedios Afectados	15/Ago/16	31/Dic/22	158.000	Pedios Equivalen	9.000	20.000	29.000	18.35	5,214,623	6,451,042	2,000,418	31.000	En proceso de liberación.
				2055912 MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CALLA													300,000			
				TRAMO III B, OVALO 200 MILLAS (KM 19+000) A SARITA COLONI												300,000				
1413	PACRI			0158842 PACRI MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO	48115	1.000	Pedios Afec	01/Ene/15	31/Dic/21		Pedios Eq					300,000				Demora en el proceso de contratación de los
				2055993 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA S												600,000				

Anexo 5: Avance del POI 2019 al II Trimestre según fase de la infraestructura

PFIS	ETAPA		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Meta Global				Meta		Avance de la Meta Física		Avance Total		Presupuesto S/		Gasto		Observacion(Jun)
					Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Jun	U. Med.	Trim1	Trim2	Logrado 2019 Ene - Jun	Logrado (%) 2019 Ene - Jun	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2019	
			SANTIAGO DE CHUCO-SHOREY												600,000				
0905	PACRI		0052407 PACRI SANTIAGO DE CHUCO - SHOREY	52842	169.000	Predios Afec	01/Feb/09	31/Dic/22		Predios Eq					600,000				Demora en el
			2057739 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA I													2,621,868	58,245	2.200	
			ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO, INCLUIDO PUENTE CHIRA Y ACC													2,621,868	58,245	2.222	
2350	PACRI		0168866 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLOS REGION ICA	6804	74.000	Predios Afectados	01/Jul/15	17/Oct/20	10.000	Predios Equivalen						2,621,868	58,245	2.200	Liberación de predios, elaboración
			2057906 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA L								11.000	2.000		10.90	11,580,155	12,530,155	4,428,414	35.300	
			TR. 1 LIMA - CANTA (RECONSTRUCCIÓN Y SALDO DE OBRA: LA C								9.000	2.000		16.67	8,763,423	8,535,609	3,878,397	45.400	
0925	PACRI		0052400 PACRI LIMA CANTA TR. KM. 21 500 - KM. 102 000	3271	565.000	Predios Afec	01/Jul/10	31/Dic/21	66.000	Predios Eq	9.000	2.000	11.000	16.67	8,763,423	8,535,609	3,878,397	45.400	
			TR. 2 CANTA - HUALLAY (SALDO DE OBRA)								2.000			5.13	2,816,732	3,994,546	550,017	13.769	
0921	PACRI		0052410 PACRI TR. CANTA - HUALLAY	3271	141.000	Predios Afec	01/Jun/12	02/Dic/21	39.000	Predios Eq	2.000		2.000	5.13	2,816,732	3,994,546	550,017	13.800	
			2058698 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA C								13.000	228.000		93.75		12,684,450	3,447,192	27.200	
			CHONGOYAPE - LLAMA									6.000		75.00		1,209,472	88,723	7.300	
0949	PACRI		0052390 PACRI CHONGOYAPE - LLAMA	10447	429.000	Predios Afec	01/Mar/10	31/Dic/21	8.000	Predios Eq		6.000	6.000	75.00		1,209,472	88,723	7.300	
			LLAMA - COCHABAMBA									60.000		100.00		1,633,626	572,320	35.000	
0945	PACRI		0052401 PACRI LLAMA - COCHABAMBA	10447	489.000	Predios Afec	01/Feb/10	31/Dic/22	60.000	Predios Eq		60.000	60.000	100.00		1,633,626	572,320	35.000	
			COCHABAMBA - CHOTA								10.000	24.000		100.00		1,264,709	634,003	50.100	
0148	PACRI		0052412 PACRI TR. PACRI COCHABAMBA-CHOTA	10447	597.000	Predios Afec	01/Feb/10	31/Dic/22	34.000	Predios Eq	10.000	24.000	34.000	100.00		1,264,709	634,003	50.100	
			CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC								3.000	138.000		100.00		8,136,733	2,148,759	26.400	
0830	PACRI		0052408 PACRI TR : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC	10447	1,427.000	Predios Afec	01/Ago/11	31/Dic/21	141.000	Predios Eq	3.000	138.000	141.000	100.00		8,136,733	2,148,759	26.400	
			HUALGAYOC - YANACOCOA													439,910	3,386	0.770	
0940	PACRI		0052393 PACRI HUALGAYOC-DV YANACOCOA	10447	234.000	Predios Afec	01/May/09	31/Dic/21		Predios Eq						439,910	3,386	0.800	En proceso de
			2058733 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAMAN								14.000	17.000		50.00	11,619,745	14,370,045	2,857,001	19.900	
			DV. QUILCA - MATARANI												3,000,150	549,264			
0957	PACRI		0097418 PACRI CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA TRAMO QUILCA MATARANI	3272	45.000	Predios Afectados	01/Set/12	28/Oct/21	10.000	Predios Equivalen					3,000,150	549,264			En proceso de liberación.
			MATARANI - EL ARENAL - PTA DE BOMBON								14.000	17.000		100.00	8,299,595	13,703,617	2,826,238	20.600	
0962	PACRI		0109133 PACRI CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA TRAMO MATARANI EL ARENAL PTA	3272	220.000	Predios Afectados	01/Ene/13	20/Set/20	31.000	Predios Equivalen	14.000	17.000	31.000	100.00	8,299,595	13,703,617	2,826,238	20.600	Liberados a la fecha 57 predios.
			PUNTA BOMBON - FUNDICIÓN Y CIUDAD JARDIN ILO												320,000	117,164	30,763	26.257	
0152	PACRI		0052409 PACRI TR : PTA DE BOMBON-FUNDICION Y CIUDAD JARDIN ILO	3272	59.000	Predios Afec	01/Oct/09	31/Dic/20		Predios Eq					320,000	117,164	30,763	26.300	Demora en el proceso de
			2062374 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA C												600,000	591,740	44,756	7.600	
			CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA												600,000	591,740	44,756	7.563	
0501	PACRI		0093973 PACRI CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA	57858	140.000	Predios Afec	01/Ene/13	30/Dic/21		Predios Eq					600,000	591,740	44,756	7.600	En proceso de
			2078036 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CALEMAR - ABRA EL												1,186,861	1,186,861	77,603	6.500	
			CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO												1,186,861	1,186,861	77,603	6.538	
2337	PACRI		0181550 PACRI CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO PUENTE CALEMAR KM0+000 AL KM	93142	50.000	Predios Afectados	01/Oct/15	31/Dic/21	14.000	Predios Equivalen					1,186,861	1,186,861	77,603	6.500	Afectación de predios entre el Km.0+000 al
			2078363 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA - PUE									77.000		100.00		9,795,733	854,920	8.700	
			TAUCA - PALLASCA									77.000		100.00		9,795,733	854,920	8.727	
2266	PACRI		0164147 PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE - QUIROZ - TAUCA - CABANA -	3543	737.000	Predios Afectados	01/May/15	30/Dic/21	77.000	Predios Equivalen		77.000	77.000	100.00		9,795,733	854,920	8.700	Identificación de inmuebles afectados,
			2078367 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MALA - CALANGO - I								5.000	4.000		32.14	600,000	9,302,004	6,899,122	74.200	
			MALA - CALANGO - LA CAPILLA								5.000	4.000		32.14	600,000	9,302,004	6,899,122	74.168	

Anexo 5: Avance del POI 2019 al II Trimestre según fase de la infraestructura

PFIS	ETAPA		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Meta Global					Meta		Avance de la Meta Física		Avance Total		Presupuesto S/		Gasto		Observacion(Jun)
				SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Jun	U. Med.	Trim1	Trim2	Logrado 2019 Ene - Jun	Logrado (%) 2019 Ene - Jun	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2019	
0863	PACRI		0055852 PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MALA-CALANGO-LA CAPILLA	63404	499.000	Pedios Afectados	01/Jul/11	31/Dic/20	28.000	Pedios Equivalen	5.000	4.000	9.000	32.14	600,000	9,302,004	6,899,122	74.200	.
			2078371 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO-MAZAMARI-SATIPO - MAZAMARI - DV. PANGOA - PUERTO OCOPA								14.000	16.000		100.00	600,000	2,581,562	993,159	38.500	
											14.000	16.000		100.00	600,000	2,581,562	993,159	38.471	
0965	PACRI		0093975 PACRI CARRETERA SATIPO-MAZAMARI-DV. PANGOA-PUERTO OCOPA	4808	402.000	Pedios Afectados	01/Set/12	31/Dic/20	30.000	Pedios Equivalen	14.000	16.000	30.000	100.00	600,000	2,581,562	993,159	38.500	.
			2078608 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA - LIRCAY; KM 1.55 - LIRCAY								6.000	15.000		100.00	600,000	4,141,836	604,774	14.600	
											6.000	15.000		100.00	600,000	4,141,836	604,774	14.602	
1847	PACRI		0135812 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA - LIRCAY, TRAMO II KM 1+550 (AV LOS CHANCAS) - LIRCAY	73004	401.000	Pedios Afectados	01/Ene/14	30/Abr/20	21.000	Pedios Equivalen	6.000	15.000	21.000	100.00	300,000	4,141,836	604,774	14.600	.
1881	PMA		0136942 PMA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA (1+550 A. LOS CHANCAS) - LIRCAY	73004	1.000	Plan	01/Mar/14	31/Dic/20		Plan					300,000				Demora administrativa en el Ministerio de Cultura
			2088774 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAURA - SAYAN - PUENTE TINGO												600,000	600,000	85,566	14.300	
															300,000	300,000	67,878	22.600	
1065	PACRI		0099113 PACRI CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN	34470	333.000	Pedios Afectados	01/Oct/12	02/Dic/21	17.000	Pedios Equivalen					300,000	300,000	67,878	22.600	En proceso de liberación.
			PUENTE TINGO - CHURIN												300,000	300,000	17,688	5.896	
2148	PACRI		0159259 PACRI CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN TRAMO PUENTE TINGO CHURIN REGION LIMA	34470	54.000	Pedios Afectados	01/Ene/15	30/Nov/22	23.000	Pedios Equivalen					300,000	300,000	17,688	5.900	Otorgamiento Parcial del Presupuesto lo
			2089761 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MAYOCC - HUANTA								2.000			4.17		504,702	174,042	34.500	
											2.000			4.17		504,702	174,042	34.484	
0970	PACRI		0096541 PACRI CARRETERA IMPERIAL-MAYOCC-AYACUCHO TRAMO MAYOCC HUANTA	70107	297.000	Pedios Afectados	01/Set/12	31/Dic/21	48.000	Pedios Equivalen	2.000		2.000	4.17		504,702	174,042	34.500	.
			2094428 CONSTRUCCION DE PASOS A DESNIVEL AUTOPISTA RAMO PASOS A DESNIVEL: RAMIRO PRIALE - AV. LAS TORRES												600,000	600,000			
															600,000	600,000			
0166	PACRI		0055859 PACRI RAMIRO PRIALE Y CARRETERA CENTRAL	100678	43.000	Pedios Afectados	01/Nov/09	30/Dic/21		Pedios Equivalen					600,000	600,000			Demora en el proceso de liberación.
			2094591 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO URCOS								1.000			14.29		5,362,092	2,339,294	43.600	
			VIA DE EVITAMIENTO URCOS								1.000			14.29		5,362,092	2,339,294	43.627	
1300	PACRI		0093976 PACRI VIA DE EVITAMIENTO URCOS	15058	32.000	Pedios Afectados	01/Feb/13	31/Dic/20	7.000	Pedios Equivalen	1.000		1.000	14.29		5,362,092	2,339,294	43.600	.
			2106854 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS - HUANCABAMBA (AEROPUERTO)												600,000	600,000	116,538	19.400	
															600,000	600,000	116,538	19.423	
0330	PACRI		0142416 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO ANDAHUAYLAS - HUANCABAMBA	5080	184.000	Pedios Afectados	01/Abr/14	31/Dic/21	10.000	Pedios Equivalen					600,000	600,000	116,538	19.400	En proceso de liberación.
			2109837 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. LA TINA - LA TINA - SURPAMPA - CHIRINOS - CACHAQUITO													39,650			
																39,650			
0987	PACRI		0147968 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. LA TINA-LA TINA-SURPAMPA-CHIRINOS-CACHAQUITO	108035	25.000	Pedios Afectados	01/Jun/14	30/Abr/21		Pedios Equivalen						39,650			En proceso de liberación.
			2110320 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCIÓN								6.000	46.000		45.42	9,428,790	10,056,841	2,010,190	20.000	
											6.000			28.57	2,636,691	774,122	227,897	29.400	
0991	PACRI		0109131 PACRI CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO TRAMO PUERTO. BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCION	3373	654.000	Pedios Afectados	01/Feb/14	18/Jul/20	21.000	Pedios Equivalen	6.000		6.000	28.57	2,636,691	774,122	227,897	29.400	.
			CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO SUNGARO									1.000		7.69	3,146,565	2,241,035	420,957	18.800	
0994	PACRI		0109129 PACRI CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO TRAMO CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO SUNGARO	3373	212.000	Pedios Afectados	01/Jul/13	31/Dic/20	13.000	Pedios Equivalen		1.000	1.000	7.69	3,146,565	2,241,035	420,957	18.800	Otorgamiento Parcial del Presupuesto lo que ha ameritado
			PUERTO SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO									45.000		100.00	3,645,534	7,041,684	1,361,335	19.333	

Anexo 5: Avance del POI 2019 al II Trimestre según fase de la infraestructura

PFIS	ETAPA			ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Meta Global				Meta		Avance de la Meta Física		Avance Total		Presupuesto S/		Gasto		Observacion(Jun)
						Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Jun	U. Med.	Trim1	Trim2	Logrado 2019 Ene - Jun	Logrado (%) 2019 Ene - Jun	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2019	
0997	PACRI			0109130 PACRI CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO TRAMO PUERTO. ZUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO	3373	267.000	Pedios Afectados	01/Feb/15	31/Dic/20	45.000	Pedios Equivalen tes		45.000	45.000	100.00	3,645,534	7,041,684	1,361,335	19.300	.
				2110581 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARCOS -CAJA SAN MARCOS - CAJABAMBA									164.000		100.00		10,578,199	2,111,987	20.000	
0999	PACRI			0103580 PACRI CARRETERA SAN MARCOS -CAJABAMBA- SAUSACOA TRAMO SAN MARCOS - CAJABAMBA	11432	1,261.000	Pedios Afectados	01/May/13	31/Dic/21	164.000	Pedios Equivalen		164.000	164.000	100.00		10,578,199	2,111,987	19.965	.
				2131925 CARRETERA VILLARICA-PUERTO BERMUDEZ												12,655,480				
				VILLARICA - DV. PUERTO BERMUDEZ												12,655,480				
2288	PACRI			0167182 PACRI CARRETERA VILLARICA-PUERTO BERMUDEZ		274.000	Pedios Afec	18/Dic/18	22/Nov/23		Pedios Eq					12,655,480				En espera de la actualización del
				2132705 REHABILITACION DE LA CARRETERA DESVIO LAS VEGAS - DV. LAS VEGAS - TARMA								1.000			16.67	600,000	600,000	17,998	3.000	
												1.000			16.67	600,000	600,000	17,998	3.000	
1086	PACRI			0055718 PACRI DV LAS VEGAS-TARMA	169126	145.000	Pedios Afec	03/Ene/12	31/Dic/21	6.000	Pedios Eq	1.000		1.000	16.67	600,000	600,000	17,998	3.000	.
				2134846 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA E RIO SECO - EL AHORCADO								15.000	9.000		100.00	600,000	3,800,000	177,950	4.700	
												15.000	9.000		100.00	600,000	3,800,000	177,950	4.683	
1052	PACRI			0066068 PACRI CARRETERA EMP. R01N RIO SECO - EL AHORCADO - EMP. R 016 SAYAN	34473	92.000	Pedios Afectados	01/Feb/12	30/Abr/20	24.000	Pedios Equivalen	15.000	9.000	24.000	100.00	600,000	3,800,000	177,950	4.700	.
				2134881 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA Y DV. IMATA - OSCOLLO - NEGROMAYO												600,000	600,000	42,131	7.000	
																600,000	600,000	42,131	7.022	
1046	PACRI			0077842 PACRI CARRETERA YAURI - NEGROMAYO - OSCOLLO - IMATA TRAMO DV. IMATA - OSCOLLO - NEGROMAYO	116092	32.000	Pedios Afectados	01/Jul/12	31/Dic/20		Pedios Equivalen					600,000	600,000	42,131	7.000	Demora en el proceso de
				2155808 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODRIGUEZ DE MEN SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N								5.000	4.000		100.00	425,314	1,592,871	319,188	20.000	
												5.000	4.000		100.00	425,314	1,592,871	319,188	20.039	
1321	PACRI			0146015 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDOZA TRAMO SELVA ALEGRE - LA CALZADA	107953	99.000	Pedios Afectados	01/Jul/14	01/May/20	9.000	Pedios Equivalen	5.000	4.000	9.000	100.00	425,314	1,592,871	319,188	20.000	Se pagaron 70 afectaciones a
				2158700 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUD VIA DE EVITAMIENTO ABANCAY													6,552,735	58,675	0.900	
																	6,552,735	58,675	0.895	
2488	PACRI			0193369 PACRI CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCAY REGION APURIMAC	108630	214.000	Pedios Afectados	01/May/16	05/Dic/21		Pedios Equivalen						6,552,735	58,675	0.900	Se viene realizando la liberación mediante
				2159402 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA I IMPERIAL - PAMPAS									5.000		11.36	600,000	600,000	231,327	38.600	
													5.000		11.36	600,000	600,000	231,327	38.554	
1820	PACRI			0133882 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA IMPERIAL PAMPAS	73078	123.000	Pedios Afec	01/Ene/14	31/Dic/20	44.000	Pedios Eq		5.000	5.000	11.36	600,000	600,000	231,327	38.600	.
				2167895 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA M MAZAMARI - PANGOA - CUBANTIA								12.000	43.000		100.00	887,336	7,001,028	1,980,489	28.300	
												12.000	43.000		100.00	887,336	7,001,028	1,980,489	28.289	
2291	PACRI			0166234 PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO MAZAMARI-PANGOA-CUBANTIA REGION JUNIN	8669	210.000	Pedios Afectados	01/Jun/15	01/Jun/20	55.000	Pedios Equivalen	12.000	43.000	55.000	100.00	887,336	7,001,028	1,980,489	28.300	Se han identificado 200 afectados, se
				2173121 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA F COCHABAMBA - CUTERVO - SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA - C								69.000	41.000		64.33	3,226,890	7,577,224	2,170,262	28.600	
												69.000	41.000		64.33	3,226,890	7,577,224	2,170,262	28.642	
1850	PACRI			0135482 PACRI LONGITUDINAL DE LA SIERRA NORTE, TRAMO COCHABAMBA-CUTERVO SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA -	103730	2,043.000	Pedios Afectados	01/Feb/14	31/Dic/20	171.000	Pedios Equivalen	69.000	41.000	110.000	64.33	3,226,890	7,577,224	2,170,262	28.600	.
				2177209 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCO HCO - LA UNION - HUALLANCA TR. I: KM. 0+000 (HCO) AL KM. 52												21,388,317	10,966,283	601,857	5.500	
																21,388,317	10,966,283	601,857	5.488	
2335	PACRI			0191201 PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-	9615	578.000	Pedios Afectados	01/May/16	01/Dic/21		Pedios Equivalen					21,388,317	10,966,283	601,857	5.500	Se han contratado 03 servicios para este
				2233842 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA PUNO - JULIACA								24.000	43.000		70.53		12,863,098	2,944,164	22.900	
				AUTOPISTA JULIACA - PUNO								24.000	43.000		70.53		12,863,098	2,944,164	22.888	

Anexo 5: Avance del POI 2019 al II Trimestre según fase de la infraestructura

PFIS	ETAPA	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Meta Global					Meta		Avance de la Meta Física		Avance Total		Presupuesto S/		Gasto		Observacion(Jun)
			SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Jun	U. Med.	Trim1	Trim2	Logrado 2019 Ene - Jun	Logrado (%) 2019 Ene - Jun	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2019	
2294	PACRI	0166226 PACRI CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA JULIACA - PUNO REGION PUNO	92806	525.000	Predios Afectados	01/Feb/16	01/Ago/21	95.000	Predios Equivalen	24.000	43.000	67.000	70.53		12,863,098	2,944,164	22.900	.
		2234355 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO												4,627,367	13,897,480	1,037,140	7.500	
		OYÓN - AMBO TR. 1: OYÓN - DV. CERRO DE PASCO; VAR. 1 Y 2												4,627,367	4,560,050	998,092	21.900	
2027	PACRI	0136123 PACRI CARRETERA OYON - AMBO	11605	469.000	Predios Afectados	01/Abr/14	31/Dic/21	14.000	Predios Equivalen					4,627,367	4,560,050	998,092	21.900	En proceso de liberación.
		OYÓN - AMBO TR. 2: DV. CERRO DE PASCO - DV. CHACAYAN; VAR. 1 Y 2													8,800,091	39,047	0.400	
2983	PACRI	0228440 PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO, TRAMO 2: DV. CERRO DE PASCO - DV. CHACAYAN	11605	15.000	Predios Afectados	01/Mar/17	01/Mar/22		Predios Equivalen						8,800,091	39,047	0.400	En proceso de liberación.
		OYÓN - AMBO TR. 3: DV. CHACAYAN - AMBO; VAR. COCHACHINGO													537,339			
2985	PACRI	0228441 PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO, TRAMO 3: DV. CHACAYAN - AMBO (KM. 230+000 - 230+000)	11605	20.000	Predios Afectados	01/Mar/17	26/Set/23		Predios Equivalen						537,339			En proceso de liberación.
		2234905 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA FACHA - CHUPACA - PILCOMAYO												2,000,000	2,000,000	488		
		CHUPACA - PILCOMAYO												2,000,000	2,000,000	488	0.024	
1993	PACRI	0193377 PACRI MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA PILCOMAYO (EMP PE - 3S) - CHUPACA REGION JUNIN	22712	1.000	Predios Afectados	01/Set/19	27/Oct/22		Predios Equivalen					2,000,000	2,000,000	488		Demora en el proceso de liberación de predios.
		2234984 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TACAHUAY - NEGRO MAYO - OCORURO - HECTOR TEJADA - DV. YAURI												600,000	600,000	105,623	17.600	
		DV. NEGRO MAYO - OCORURO - HECTOR TEJADA - DV. YAURI												600,000	600,000	105,623	17.604	
2068	PACRI	0156211 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. NEGROMAYO - OCCORURO - PALLPATA - DV. YAURI	14286	177.000	Predios Afectados	01/Oct/14	31/Dic/21		Predios Equivalen					600,000	600,000	105,623	17.600	En proceso de liberación.
		2234985 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TACAHUAY - NEGRO MAYO - OCORURO - HECTOR TEJADA - DV. YAURI									55.000		100.00		5,678,440	979,167	17.200	
		CANCHAQUE - HUANCABAMBA									55.000		100.00		5,678,440	979,167	17.244	
2583	PACRI	0193380 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE.1 NI - BUENOS AIRES - SALITRAL - CANCHAQUE - EMP. PE.3N HUANCABAMBA, TRAMO	24532	772.000	Predios Afectados	01/Feb/17	01/Dic/19	55.000	Predios Equivalen		55.000	55.000	100.00		5,678,440	979,167	17.200	.
		2234987 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUALLANCA - CARAZ												6,501,800	2,798,249	22,140	0.800	
		HUALLANCA - CARAZ												6,501,800	2,798,249	22,140	0.791	
2490	PACRI	0234049 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUALLANCA - CARAZ; MULTIDISTRITAL, HUAYLAS, ANCASH	10149	63.000	Predios Afectados	01/Nov/16	30/Nov/21	3.000	Predios Equivalen					6,501,800	2,798,249	22,140	0.800	Conflictos con la Población se niegan en firmar las Actas de
		2234988 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA FACHA - CHUPACA - PILCOMAYO								3.000		30.00			19,839,557	733,998	3.700	
		SANTIAGO DE CHUCO - CACHICADAN - MOLLEPATA													1,943,129	373,884	19.200	
2390	PACRI	0179617 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO SANTIAGO DE CHUCO-CACHICADAN-MOLLEPATA REGION LA	86897	1,061.000	Predios Afectados	01/Mar/16	28/Nov/21		Predios Equivalen						1,943,129	373,884	19.200	Demora en el proceso de
		MOLLEPATA - PALLASCA								3.000		30.00			17,896,428	360,114	2.012	
1995	PACRI	0193383 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10 TRAMO MOLLEPATA - PALLASCA REGION ANCASH	86897	158.000	Predios Afectados	01/Mar/17	30/Dic/21	10.000	Predios Equivalen		3.000	3.000	30.00		17,896,428	360,114	2.000	Conflictos con la Población se niegan en firmar las Actas de liberación.
		2235630 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA PIURA - PAITA												7,663,037	7,663,037	1,292,717	16.900	
		2DA CALZADA PIURA PAITA												7,663,037	7,663,037	1,292,717	16.870	
2305	PACRI	0162728 PACRI CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA PIURA - PAITA REGION PIURA	29957	76.000	Predios Afectados	01/Feb/16	31/Dic/20	6.000	Predios Equivalen					7,663,037	7,663,037	1,292,717	16.900	En proceso de liberación.
		2235631 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE PIURA, REGION PIURA												1,744,623	1,221,483	413,753	33.900	
		2DA CALZADA, TR. 1 PANAMERICANA NORTE KM. 988+000 - 995												1,744,623	1,221,483	413,753	33.873	
2315	PACRI	0166240 PACRI SEGUNDA CALZADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE PIURA, REGION PIURA	28627	132.000	Predios Afectados	01/Set/16	31/Dic/20	40.000	Predios Equivalen					1,744,623	1,221,483	413,753	33.900	Conflictos con la Población se niegan
		2253121 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA PIURA - PAITA												9,220,002	50,000			

Anexo 5: Avance del POI 2019 al II Trimestre según fase de la infraestructura

PFIS	ETAPA	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Meta Global				Meta		Avance de la Meta Física		Avance Total		Presupuesto S/		Gasto		Observacion(Jun)
				Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Jun	U. Med.	Trim1	Trim2	Logrado 2019 Ene - Jun	Logrado (%) 2019 Ene - Jun	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2019	
		ACCESO AEROPUERTO CHINCHERO												9,220,002	50,000			
2306	PACRI	0231928 PACRI CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA CUSCO - CHINCHEROS - URUBAMBA; DISTRITO DE CHINCHEROS, URUBAMBA, CUSCO	301371	1.000	Pedios Afectados	02/Ene/17	15/Dic/23		Pedios Equivalentes					9,220,002	50,000			Demora en el proceso de contratación de los servicios.
		2282760 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PTE CENTRAL HIDROELÉCTRICA - MACCHUPICCHU												6,000,000	374,381			
1441	PACRI	0193375 PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU REGION CUSCO	172973	34.000	Pedios Afectados	01/Nov/16	08/Dic/22		Pedios Equivalentes					6,000,000	374,381			.
		2290818 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 135) CHECCA - MAZOCRUZ												12,085,180	2,887,591	159,998	5.500	
2492	PACRI	0212578 PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 135) CHECCA - MAZOCRUZ, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO	198720	305.000	Pedios Afectados	01/Mar/16	31/Dic/21	18.000	Pedios Equivalentes					12,085,180	2,887,591	159,998	5.500	Demora en el proceso de contratación de los
		2318537 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE JULIACA												6,000,000	5,999,360	202,537	3.400	
2724	PACRI	0211148 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE JULIACA, DISTRITO DE JULIACA - SAN ROMAN - PUNO	185240	39.000	Pedios Afectados	01/Feb/18	06/Dic/24		Pedios Equivalentes					6,000,000	5,999,360	202,537	3.400	Liberación por trato directo con un avance del 39%.
		2392742 MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL APURIMAC - CUSCO TR. 1: PROGRESO - DV. PAMPUTA												14,557,840				
3534	PACRI	0233500 PACRI MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL APURIMAC - CUSCO, TRAMO: EMP. PE-3SF (PROGRESO) - DV. MATARA - DV. PAMPUTA - EMP. PE-3SF (DV. QUEHUIRA);MULTIDISTRITAL,MULTIPROV,APURIMAC		60.000	Pedios Afectados	12/Mar/18	30/Dic/22	2.000	Pedios Equivalentes					14,557,840				Conflictos con la Población se niegan en firmar las Actas de liberación.
		2429701 MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL APURIMAC - CUSCO TR. 3: PTE. ISURAY - PTE. SAYHUA													5,038,690	69,134	1.372	
3799	PACRI	0256550 PACRI CORREDOR VIAL APURIMAC - CUSCO, TRAMO III: PUENTE ICHURAY - PUENTE SAYHUA, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO;COTABAMBAS;APURIMAC		111.000	Pedios Afectados	20/Mar/19	29/Jul/21	21.000	Pedios Equivalentes						5,038,690	69,134	1.400	
		Rehab. Mejoram. y Construcción PUENTES								1.000	4.000		40.00	8,659,454	8,121,904	207,576	2.556	
		2022221 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO - MATARA													361,586	14,415	4.000	
2349	PACRI	0167559 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE MARANURA Y ACCESOS	6655	33.000	Pedios Afectados	01/Jun/15	31/Dic/20	9.000	Pedios Equivalentes						361,586	14,415	4.000	En proceso de liberación.
		2045034 CONSTRUCCION DEL PUENTE YUNCULMAS Y ACCESOS									4.000		100.00	38,165	38,165	38,101	99.800	
1179	PACRI	0099108 PACRI PUENTE YUNCULMAS Y ACCESOS	47996	6.000	Pedios Afectados	01/Set/12	31/Dic/20	4.000	Pedios Equivalentes		4.000	4.000	100.00	38,165	38,165	38,101	99.800	
		2094971 REHABILITACION DEL EJE VIAL N° 01 PIURA - GUAYAQUIL													33,748			
3897	PACRI	14 PUENTES, PE-1N: SULLANA - AGUAS VERDES (KM 1043+000 - 1043+000)													33,748			
		0258781 PACRI REHABILITACION DEL EJE VIAL N° 01 PIURA - GUAYAQUIL, PERU - ECUADOR, 21 INTERVENCIONES SECTOR	32006	21.000	Pedios Afectados	21/Set/19	29/May/21		Pedios Equivalentes						33,748			
		2109832 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS													8,000			
1962	PACRI	0166230 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS. REGION AMAZONAS	104063	18.000	Pedios Afectados	01/Jun/15	31/Dic/20		Pedios Equivalentes						8,000			En proceso de liberación.
		2110759 CONSTRUCCION DEL PUENTE HUANCHUY Y ACCESOS								1.000			100.00		30,547	3,376	11.100	
		PUENTE HUANCHUY Y ACCESOS								1.000			100.00		30,547	3,376	11.050	

Anexo 5: Avance del POI 2019 al II Trimestre según fase de la infraestructura

PFIS	ETAPA	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Meta Global				Meta		Avance de la Meta Física		Avance Total		Presupuesto S/		Gasto		Observacion(Jun)
				Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Jun	U. Med.	Trim1	Trim2	Logrado 2019 Ene - Jun	Logrado (%) 2019 Ene - Jun	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2019	
2026	PACRI	0137646 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE HUANCHUY Y ACCESOS	124742	4.000	Predios Afectados	01/May/14	31/Dic/20	1.000	Predios Equivalen	1.000		1.000	100.00		30,547	3,376	11.100	.
		2112863 CONSTRUCCION DEL PUENTE CHACANTO Y ACCESOS													124,390	24,389	19.600	
		PUENTE CHACANTO Y ACCESOS													124,390	24,389	19.607	
1898	PACRI	0166232 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE CHACANTO Y ACCESOS REGION CAJAMARCA	124770	8.000	Predios Afectados	01/Jun/15	31/Dic/20	3.000	Predios Equivalen						124,390	24,389	19.600	Demora en el proceso de
		2131923 CONSTRUCCION DEL PUENTE PALCA Y ACCESOS												35,000				
		PUENTE PALCA Y ACCESOS												35,000				
2117	PACRI	0159258 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE PALCA Y ACCESOS REGION HUANCAMELICA	150046	11.000	Predios Afectados	01/Nov/14	12/Mar/21		Predios Equivalen					35,000				Demora en el proceso de
		2192511 REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES													26,708			
		13 PUENTES, PE-1N: SULLANA - AGUAS VERDES / PE-1NK: PIURA													26,708			
2293	PACRI	0166238 PACRI REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS	258264	1.000	Predios Afectados	01/Abr/17	31/Dic/21		Predios Equivalen						26,708			Sin asignación presupuestal.
		2192512 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUT													267,258	89,807	33.600	
		12 PUENTES, PE-28A: SAN CLEMENTE - AYACUCHO													267,258	89,807	33.603	
2336	PACRI	0233783 PACRI REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A SAN CLEMENTE - AYACUCHO; MULTIDISTRITAL, HUAMANGA, AYACUCHO	280373	12.000	Predios Afectados	16/Ene/19	31/Dic/20		Predios Equivalen						267,258	89,807	33.600	Demora en el proceso de contratación de los
		2233958 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA C												1,835,198	32,857			
		PUENTE HUALLAGA Y ACCESOS												1,835,198	32,857			
2526	PACRI	0184881 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE HUALLAGA Y ACCESOS REGION SAN MARTIN	4588	17.000	Predios Afectados	04/Mar/19	12/Abr/23		Predios Equivalen					1,835,198	32,857			.
		2279776 REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES													21,060			
		17 PUENTES, PE-3S: KM. 1264+900 - KM. 1500+353 / PE-3SH: PU													21,060			
3960	PACRI	0259105 PACRI REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 3S: KM. 1264+900 - KM. 1500+353, RUTA 3SH: PUCARA - ASILLO ;MULTIDISTRITAL,YUNGUYO,PUNO	303218	10.000	Predios Afectados	01/Mar/19	29/Feb/20		Predios Equivalen						21,060			
		2283964 REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORRED													121,215	31,941	26.400	
		16 PUENTES, PE-1S: ICA - LA REPARTICIÓN / PE-1SD: LOS CERILLO													121,215	31,941	26.351	
3653	PACRI	0235977 PACRI REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 1S:TRAMO ICA-DV. QUILCA-REPARTICION, RUTA 1SD:TRAMO LOS CERILLOS-ISLAY-MOLLEND-LO-EL POZO, RUTA PE 38: TRAMO TACNA-TARATA;MULTIDISTRITAL;NAZCA;ICA	303240	8.000	Predios Afectados	10/Abr/18	10/Mar/20	8.000	Predios Equivalen						121,215	31,941	26.400	Demora en el proceso de contratación de los servicios.
		2305757 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NAC													201,275			
		12 PUENTES, PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PTE. QUIROZ													201,275			
3962	PACRI	0259104 PACRI REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PUENTE QUIROZ ;MULTIDISTRITAL,HUARAZ,ANCASH	292899		Predios Afectados	01/Mar/19	31/Dic/19		Predios Afectados						201,275			
		2305758 REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES													81,458	5,548	6.800	
		17 PUENTES, PE-22B: TARMA - REITHER / PE-5S: REITHER - SATIP													81,458	5,548	6.811	
3961	PACRI	0259106 PACRI REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA PE-22B: DV. TARMA - PTE. REITHER, RUTA PE-5S: PTE. REITHER - DV. SATIPO, RUTA PE-3S B: PTE. STUART - CHUPURO - HUAYUCACHI ;MULTIDISTRITAL,CONCEPCION,JUNIN	290964	10.000	Predios Afectados	01/Mar/19	17/Jul/24		Predios Equivalen						81,458	5,548	6.800	

Anexo 5: Avance del POI 2019 al II Trimestre según fase de la infraestructura

PFIS	ETAPA	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Meta Global					Meta		Avance de la Meta Física		Avance Total		Presupuesto S/		Gasto		Observacion(Jun)
			SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Jun	U. Med.	Trim1	Trim2	Logrado 2019 Ene - Jun	Logrado (%) 2019 Ene - Jun	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2019	
		2307419 REEMPLAZO DE 19 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA: 3S: KM. 1151+095 - KM. 1261+500													22,546			
3898	PACRI	0258780 REEMPLAZO DE 19 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA: 3S: KM. 1151+095 - KM. 1261+500; MULTIDISTRITAL, MELGAR, PUNO	303148	10.000	Pedios Afectados	21/Mar/19	29/May/21		Pedios Equivalentes						22,546			
		2328807 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA, ACCESOS, ROTONDA Y PASO A DESNIVEL, REGION CALLAO												6,751,091	6,751,091			
2996	PACRI	0218471 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA, ACCESOS, ROTONDA Y PASO A DESNIVEL, REGION CALLAO	365143	28.000	Pedios Afectados	01/Ene/18	16/Mar/23		Pedios Equivalentes					6,751,091	6,751,091			En proceso de liberación.
		CONCESIONES								355.000	624.000		61.35	147,553,084	180,562,471	72,344,394	40.066	
		OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN								355.000	624.000		61.35	147,553,084	180,562,471	72,344,394	40.066	
		Cofinanciadas								187.000	462.000		62.59	47,827,644	26,293,627	12,774,425	48.600	
		GI_150 RVN CONCESIONADA								187.000	462.000		62.59	47,827,644	26,293,627	12,774,425	48.584	
		EMPALME 1B-BUENOS AIRES-CANCHAQUE (PROGRAMA COSTA SIERRA)												7,006,910	42,389	30,214	71.300	
0185	PACRI	0052389 PACRI BUENOS AIRES CANCHAQUE		215.000	Pedios Afectados	01/Set/08	31/Dic/26	12.000	Pedios Equivalentes					7,006,910	42,389	30,214	71.300	Conflictos con la
		IIRSA NORTE (PAITA - PIURA - TARAPOTO - YURIMAGUAS)								3.000	36.000		60.00	15,500,000	4,805,145	2,221,643	46.200	
0018	PACRI	0053818 PACRI IIRSA NORTE		980.000	Pedios Afectados	01/Jul/08	31/Dic/22	65.000	Pedios Equivalentes	3.000	36.000	39.000	60.00	15,500,000	4,805,145	2,221,643	46.200	
		IIRSA SUR TR. 5 INTEROCEÁNICO SUR (MATARANI - AZÁNGARO / TACNA)												6,006,910	573,705	57,697	10.100	
0183	PACRI	0052395 PACRI IIRSA SUR, TR 1 Y 5		215.000	Pedios Afectados	01/Dic/07	31/Dic/19		Pedios Equivalentes					6,006,910	573,705	57,697	10.100	En proceso de
		IIRSA SUR TRAMO 1 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR (TACNA - MATARANI)								143.000	399.000		100.00	11,806,914	13,177,296	7,673,709	58.200	
0182	PACRI	0052396 PACRI IIRSA SUR, TR 2, 3 Y 4		5,891.000	Pedios Afectados	01/Abr/07	31/Dic/20	542.000	Pedios Equivalentes	143.000	399.000	542.000	100.00	11,806,914	13,177,296	7,673,709	58.200	
		NUEVO MOCUPE - CAYALTI - OYOTUN (PROGRAMA COSTA SIERRA)								17.000	7.000		66.67	500,000	738,649	366,775	49.700	
0184	PACRI	0052402 PACRI NUEVO MOCUPE CAYALTI		158.000	Pedios Afectados	01/Oct/09	31/Dic/22	36.000	Pedios Equivalentes	17.000	7.000	24.000	66.67	500,000	738,649	366,775	49.700	
		OVALO CHANCAY / DV VARIANTE PASAMAYO - HUARAL - ACOS (IIRSA SUR)								24.000	20.000		86.27	7,006,910	6,956,443	2,424,388	34.851	
0186	PACRI	0052394 PACRI HUARAL ACOS		507.000	Pedios Afectados	01/Oct/09	31/Dic/22	51.000	Pedios Equivalentes	24.000	20.000	44.000	86.27	7,006,910	6,956,443	2,424,388	34.900	
		Autosostenible								168.000	162.000		60.12	99,725,440	154,268,844	59,569,969	38.614	
		GI_150 RVN CONCESIONADA								168.000	162.000		60.12	99,725,440	154,268,844	59,569,969	38.614	
		AUTOPISTA EL SOL (TRUJILLO - SULLANA)								98.000	57.000		100.00	29,525,440	69,654,543	20,456,257	29.400	
0188	PACRI	0052383 PACRI AUTOPISTA EL SOL - TRUJILLO		2,401.000	Pedios Afectados	01/Jun/09	31/Dic/22	155.000	Pedios Equivalentes	98.000	57.000	155.000	100.00	29,525,440	69,654,543	20,456,257	29.400	
		DV. QUILCA - DV. AREQUIPA - DV. MATARANI - DV. MOQUEGUA												9,500,000	10,566,759	7,050,116	66.700	
1029	PACRI	CHILE		425.000	Pedios Afectados	01/Set/11	31/Dic/22		Pedios Equivalentes					9,500,000	10,566,759	7,050,116	66.700	En proceso de
		IIRSA CENTRO TRAMO 2 (PTE. RICARDO PALMA-LA OROYA-CERRO DE PASCO)								9.000	6.000		44.12	2,500,000	2,270,534	723,282	31.900	
1028	PACRI	0052416 PACRI TRAMO 2 DE IIRSA CENTRO PUENTE RICARDO PALMA-LA OROYA T LA OROYA-DV CERRO DE PASCO		117.000	Pedios Afectados	01/Feb/12	31/Dic/22	34.000	Pedios Equivalentes	9.000	6.000	15.000	44.12	2,500,000	2,270,534	723,282	31.900	
		RED VIAL N° 4 (PATIVILCA - CHIMBOTE - TRUJILLO)								39.000	81.000		36.47	26,000,000	45,046,396	18,701,053	41.500	
0187	PACRI	0052399 PACRI LIBERACION DEL AREA DE CONCESION Y ADQUISICION DEL DERECHO DE VIA RED VIAL 4		879.000	Pedios Afectados	01/Dic/08	31/Dic/22	329.000	Pedios Equivalentes	39.000	81.000	120.000	36.47	26,000,000	45,046,396	18,701,053	41.500	
		RED VIAL N° 5 (CARRETERA ANCÓN-HUACHO-PATIVILCA)								1.000	1.000		20.00	17,200,000	4,583,015	2,664,790	58.100	
1554	PACRI	0106294 PACRI RED VIAL N° 5 TRAMO ANCON - HUACHO - PATIVILCA DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE		726.000	Pedios Afectados	02/Ene/13	31/Dic/22	10.000	Pedios Equivalentes	1.000	1.000	2.000	20.00	17,200,000	4,583,015	2,664,790	58.100	
		RED VIAL N° 6 (CARRETERA PUENTE PUCUSANA-CERRO AZUL-ICA)								21.000	17.000		100.00	15,000,000	22,147,597	9,974,471	45.036	
0019	PACRI	0052406 PACRI RED VIAL N° 06		890.000	Pedios Afectados	01/Mar/07	31/Dic/20	38.000	Pedios Equivalentes	21.000	17.000	38.000	100.00	15,000,000	22,147,597	9,974,471	45.000	
		20.16 DIRECCION DE SUPERVISION									1.000		100.00	84,327,749	152,696,381	41,585,437	27.200	
		ACTIVIDADES Y OBRAS PUBLICAS									1.000		100.00	84,327,749	152,696,381	41,585,437	27.234	
		OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN									1.000		100.00	84,327,749	152,696,381	41,585,437	27.234	
		Rehab. Mejoram. y Construcción CARRETERAS									1.000		100.00	60,950,885	92,401,142	28,938,503	31.300	

Anexo 5: Avance del POI 2019 al II Trimestre según fase de la infraestructura

PFIS	ETAPA	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Meta Global					Meta		Avance de la Meta Física		Avance Total		Presupuesto S/		Gasto		Observacion(Jun)
			SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Jun	U. Med.	Trim1	Trim2	Logrado 2019 Ene - Jun	Logrado (%) 2019 Ene - Jun	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2019	
		2015918 INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ												3,126,945	2,598,534	1,916,087	73.700	
		TACNA - LA PAZ TR. I: KM. 43+610 (HUANUNE CHICO) - KM. 94+000												1,283,153	2,598,534	1,916,087	73.700	
2255	Supervisión de Obras	0166401 SUPERVISION INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 43+610 - KM94+000 REGION	1249	50.190	Kilometro	23/Ago/16	30/Set/19		Supervisión					1,283,153	2,598,534	1,916,087	73.700	Obra en ejecución.
		TACNA - LA PAZ TR. II: KM. 94+000 (CERRO STA. ELENA) AL KM. 104+000												1,843,792				
3695	Supervisión de Obras	0166402 SUPERVISION INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 94+000 - KM146+180 REGION	1249	50.260	Kilometro	20/Oct/21	29/May/23		Supervisión					1,843,792				En espera de la elaboración y
		2015973 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI - TOCACHE TR. 2 Y 3: PIZANA - PERLAMAYO - CAMPANIL												4,800,000	4,904,460	2,201,945	44.900	
		JUANJUI - TOCACHE TR. 2 Y 3: PIZANA - PERLAMAYO - CAMPANIL												4,800,000	4,904,460	2,201,945	44.897	
1909	Supervisión de Obras	0166407 SUPERVISION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI TOCACHE TRAMO CAMPANILLA -	2794	89.973	Kilometro	13/May/17	30/Dic/20		Supervisión					4,800,000	4,904,460	2,201,945	44.900	Obra en ejecución.
		2027711 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: NEGROMAYO - YAUARI - SAN GENARO												5,296,400	5,387,038	2,273,468	42.200	
		NEGROMAYO - YAUARI - SAN GENARO												4,200,000	4,290,638	2,273,468	53.000	
0433	Supervisión de Obras	0052982 SUPERVISION: NEGROMAYO-YAUARI-SAN GENARO	3876	85.570	Kilometro	15/Ago/17	01/Feb/20		Supervisión					4,200,000	4,290,638	2,273,468	53.000	Obra en ejecución.
		LANGUI - COLPAHUAYCO												1,096,400	1,096,400			
3854	Supervisión de Obras	0115446 SUPERVISION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAUARI - SICUANI TRAMO	3876	10.000	Kilometro	21/Oct/20	13/Feb/22		Supervisión					1,096,400	1,096,400			
		2046177 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA - OMAE - AREQUIPA TR. II: KM. 35 AL 153.50												4,800,000	9,068,908	1,570,877	17.300	
		MOQUEGUA - OMAE - AREQUIPA TR. II: KM. 35 AL 153.50												4,800,000	9,068,908	1,570,877	17.322	
														4,800,000	9,068,908	1,570,877	17.322	
1218	Supervisión de Obras	0193668 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA - AREQUIPA TRAMO	50669	118.500	Kilometro	26/Mar/17	20/Dic/21		Supervisión					4,800,000	9,068,908	1,570,877	17.300	Se reanudaron los trabajos a partir del
		2057739 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO, INCLUIDO PUENTE CHIRA Y ACCESOS													764,154			
		ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO, INCLUIDO PUENTE CHIRA Y ACCESOS													764,154			
2015	Supervisión de Obras	0193663 SUPERVISION DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLOS TRAMO KM 19+700 - KM 33+500 INCLUIDO EL PUENTE ACHIRANA Y ACCESOS REGION ICA	6804	13.364	Kilometro	07/Dic/19	01/Abr/21		Supervisión						764,154			Se estima convocar en Set-19 (En Actos Preparatorios).
		2057906 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LIMA - TACNA TR. 2 CANTA - HUALLAY (SALDO DE OBRA)												2,400,000	3,818,309	234,077	6.100	
		TR. 2 CANTA - HUALLAY (SALDO DE OBRA)												2,400,000	3,818,309	234,077	6.130	
3588	Supervisión de Obras	0052964 SUPERVISION: CANTA - HUALLAY	3271	95.200	Kilometro	01/Oct/19	08/Dic/22		Supervisión					2,400,000	3,818,309	234,077	6.100	En actos preparatorios, se
		2058733 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAMANA - MATARANI - EL ARENAL - PTA DE BOMBON												1,810,490	1,763,500	1,617,453	91.700	
		MATARANI - EL ARENAL - PTA DE BOMBON												1,810,490	1,763,500	1,617,453	91.718	
1956	Supervisión de Obras	0115400 SUPERVISION DE LA CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA, TRAMO:MATARANI EL	3272	45.198	Kilometro	10/Ene/15	31/Dic/19		Supervisión					1,810,490	1,763,500	1,617,453	91.700	Se reanudaron los trabajos con fecha
		2078036 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CALEMAR - ABRA EL CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO												4,845,493	2,940,000	327,374	11.100	
		CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO												4,845,493	2,940,000	327,374	11.135	
2265	Supervisión de Obras	0141960 SUPERVISION DE LA CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO	93142	75.500	Kilometro	18/Oct/18	30/Jul/21		Supervisión					4,845,493	2,940,000	327,374	11.100	Obra Paralizada, en trámite la Adenda N°05 que se elabora la
		2078363 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA - PUEBLO TAUCA - PALLASCA												4,246,818	4,246,818			
		TAUCA - PALLASCA												4,246,818	4,246,818			
2147	Supervisión de Obras	0115402 SUPERVISION DE LA CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE QUIROZ - TAUCA - CABANA - HUANDOVAL -	3543	56.200	Kilometro	10/Nov/19	29/Nov/21		Supervisión					4,246,818	4,246,818			A la espera de la Contratación de la
		2110320 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA FORTUQUA - PUERTO BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCION												2,676,561	1,948,831	1,676,011	86.000	
		PUERTO BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCION												2,118,495	696,844	424,025	60.800	
1849	Supervisión de Obras	0102212 SUPERVISION DEL TRAMO PUERTO BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCION	3373	57.241	Kilometro	01/Mar/16	18/Dic/19		Supervisión					2,118,495	696,844	424,025	60.800	Obra Paralizada, según Adenda N° 06 nor malas

Anexo 5: Avance del POI 2019 al II Trimestre según fase de la infraestructura

PFIS	ETAPA				ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Meta Global				Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total		Presupuesto S/		Gasto		Observacion(Jun)
							Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Jun	U. Med.	Trim1	Trim2	Logrado 2019 Ene - Jun	Logrado (%) 2019 Ene - Jun	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2019	
					CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO SUNGARO												1,251,987	1,251,987	100.000		
1848	Supervisión de Obras				0102215 SUPERVISION DEL TRAMO CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO SUNGARO	3373	54.970	Kilometro	01/Mar/16	19/Jul/18		Supervisió					1,251,987	1,251,987	100.000	Contrato terminado; se apertura para	
					PUERTO SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO										558,066						
0373	Supervisión de Obras				0102211 SUPERVISION DEL TRAMO PUERTO SUNGARO - SAN ALEJANDRO	3373	62.900	Kilometro	01/Mar/16	04/Set/19		Supervisió				558,066				Se reanudaron los trabajos desde el 01-Marzo	
					2155808 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDOZA - EMPALME RUTA PE-5N										276,323	2,740,064	460,449	16.800			
					SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N										276,323	2,740,064	460,449	16.804			
1324	Supervisión de Obras				0052968 SUPERVISION DE CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDOZA - EMPALME RUTA PE-5N, TRAMO SELVA ALEGRE-	107953	27.392	Kilometro	18/Jul/17	30/Dic/19		Supervisión				276,323	2,740,064	460,449	16.800	Obra en ejecución.	
					2158700 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCAY											1,481,662					
					VIA DE EVITAMIENTO ABANCAY											1,481,662					
1929	Supervisión de Obras				0115408 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCAY	108630	12.820	Kilometro	23/Ene/20	11/Feb/21		Supervisión				1,481,662				Se estima convocar en Jun-19 (En Actos)	
					2167895 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA MAZAMARI - PANGOA - CUBANTÍA								1.000	100.00	2,246,347	3,846,918	1,775,572	46.200			
					MAZAMARI - PANGOA - CUBANTÍA								1.000	100.00	2,246,347	3,846,918	1,775,572	46.156			
2019	Supervisión de Obras				0115405 SUPERVISION DE LA CARRETERA MAZAMARI - PANGOA - CUBANTIA	8669	34.530	Kilometro	25/Jul/17	05/Jun/19	1.000	Supervisió		1.000	1.000	2,246,347	3,846,918	1,775,572	46.200	Contrato terminado.	
					2177209 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCHOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA TRAMO KM.0+000 (HCO) AL KM. 52										16,356,272	19,511,627	5,510,380	28.200			
					HCO - LA UNION - HUALLANCA TR. I: KM. 0+000 (HCO) AL KM. 52										8,468,027	14,101,383	5,510,380	39.100			
2334	Supervisión de Obras				0208718 SUPERVISION MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCHOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA TRAMO KM.0+000 (HUANUCO) AL KM. 52+920 (PUNTO UNION) REGION HUANUCO	9615	52.920	Kilometro	28/Nov/18	30/Dic/20		Supervisión				8,468,027	14,101,383	5,510,380	39.100	Obra en ejecución.	
					HCO - LA UNION - HUALLANCA TR. II: KM. 52+920 (UNION) AL KM. 102+819 (TINGO CHICO) REGION HUANUCO										7,888,245	5,410,244					
3403	Supervisión de Obras				0208716 SUPERVISION MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCHOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA TRAMO KM. 52+920 (PUNTO UNION) AL KM.102+819 (TINGO CHICO) REGION HUANUCO	9615	49.899	Kilometro	15/Oct/19	06/Dic/21		Supervisión				7,888,245	5,410,244			Con contrato firmado.	
					2234355 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO										4,200,000	7,959,960	3,910,436	49.100			
					OYÓN - AMBO TR. 1: OYÓN - DV. CERRO DE PASCO; VAR. 1 Y 2										4,200,000	4,231,792	2,351,585	55.600			
2298	Supervisión de Obras				0211277 SUPERVISION MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO OYON - DV. CERRO DE PASCO KM. 134+978 - KM. 181+000 REGION LIMA	116051	48.940	Kilometro	10/Set/18	30/Dic/20		Supervisión				4,200,000	4,231,792	2,351,585	55.600	Obra en ejecución, incluye culminación de la Variante 1 y Variante 2.	
					OYÓN - AMBO TR. 2: DV. CERRO DE PASCO - DV. CHACAYAN; VAR. 1 Y 2											3,728,168	1,558,852	41.813			
2714	Supervisión de Obras				0211280 SUPERVISION MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO DV. CERRO DE PASCO - DV. CHACAYAN KM. 181+000 - KM. 230+000 REGION PASCO	116051	49.390	Kilometro	05/Ene/19	25/Dic/20		Supervisión				3,728,168	1,558,852	41.800		Inició la ejecución de obra con fecha 05-Ene-19.	
					2234985 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CANCHAQUE - HUANCABAMBA											4,732,800	1,918,141	40.500			
					CANCHAQUE - HUANCABAMBA											4,732,800	1,918,141	40.529			
2018	Supervisión de Obras				0193670 SUPERVISION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE.1 NJ - BUENOS AIRES - SALITRAL - CANCHAQUE - EMP. PE.3N HUANCABAMBA, TRAMO CANCHAQUE - HUANCABAMBA	245326	70.850	Kilometro	20/Nov/18	27/Dic/21		Supervisión				4,732,800	1,918,141	40.500		Obra en ejecución.	
					2234988 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTIAGO DE CHUCO - CACHICADAN - MOLLEPATA											10,818,323	784,101	7.200			
					SANTIAGO DE CHUCO - CACHICADAN - MOLLEPATA											7,118,323					

Anexo 5: Avance del POI 2019 al II Trimestre según fase de la infraestructura

PFIS	ETAPA	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Meta Global				Meta		Avance de la Meta Física		Avance Total		Presupuesto S/		Gasto		Observacion(Jun)
				Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Jun	U. Med.	Trim1	Trim2	Logrado 2019 Ene - Jun	Logrado (%) 2019 Ene - Jun	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2019	
2303	Supervisión de Obras	0115425 SUPERVISION DE SANTIAGO DE CHUCO - MOLLEPATA	86897	76.360	Kilometro	10/Oct/19	28/Nov/22		Supervisi						7,118,323			CP N° 005-2019-MTC/20.2 (Fase:
		MOLLEPATA - PALLASCA													3,700,000	784,101	21.192	
2302	Supervisión de Obras	0166408 SUPERVISION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA -	86897	30.000	Kilometro	18/Ene/19	24/Ago/21		Supervisi						3,700,000	784,101	21.200	En ejecución (Contratista no
		2290818 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 135) CHECCA - N												3,869,236	3,869,236	2,762,132	71.387	
		CHECCA - MAZOCRUZ												3,869,236	3,869,236	2,762,132	71.387	
2644	Supervisión de Obras	0193667 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 135) CHECCA - MAZOCRUZ, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO TRAMO CHECCA - MAZOCRUZ REGION PUNO	198720	73.280	Kilometro	01/Ago/18	27/May/21		Supervisi					3,869,236	3,869,236	2,762,132	71.400	Obra en ejecución.
		Mejoramiento con Soluciones Basicas												13,471,011	20,675,017	5,586,980	27.000	
		2201098 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. CHAGLLA - POZU												140,523	140,523			
		PTE. RANCHO - MONOPAMPA / OXAPAMPA - POZUZO - PUERTO												140,523	140,523			
2252	Supervisión de Obras	0166398 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-18A(PUENTE RANCHO) - PANAO - CHAGLLA - POZUZO - OXAMPAMPA Y EMPALME PE-18B - RIO CODO - CODO DE POZUZO - EMP. PE - SNA	303049	242.170	Kilometro	02/May/17	02/Mar/20		Supervisi					140,523	140,523			Obra en ejecución.
		2201099 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE-LUNAHUAN												187,246	367,573	367,572	100.000	
		CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYES - CHUPACA - HUANCAYO -												187,246	367,573	367,572	100.000	
2296	Supervisión de Obras	0166396 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYES - RONCHA - CHUPACA - HUANCAYO - DV. PAMPAS	279059	149.400	Kilometro	02/Mar/17	30/Nov/19		Supervisi					187,246	367,573	367,572	100.000	Obra en ejecución.
		2266061 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS (EM													624,916	185,828	29.700	
		ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO													624,916	185,828	29.736	
2317	Supervisión de Obras	0166399 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (ANDAHUAYLAS) - PAMPACHIRI - EMP. PE-30A (NEGROMAYO)	316989	159.600	Kilometro	31/Oct/17	22/Dic/20		Supervisi						624,916	185,828	29.700	Obra en ejecución.
		2267190 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. AR-105 (ACOY													365,295			
		ACOY - ANDAMAYO - AYO - CHIVAY - VIZCACHANE - PATAHUASI													365,295			
2318	Supervisión de Obras	0166397 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. AR-105(ACOY)-ANDAMAYO-VIRACO-DV. MACHAHUAY-ANDAGUA-AYO-HUAMBO-CABANACONDE-CHIVAY-VIZCACHANE-EMP. PE-34A (DV. VIZCACHANE)	317240	214.990	Kilometro	02/Oct/17	30/Nov/18		Supervisi						365,295			Obra culminada.
		2269109 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE - 34B (ROS												2,190,644	1,378,451	380,664	27.600	
		ROSARIO - DV PUTINA - COASIA												2,190,644	1,378,451	380,664	27.615	
2368	Supervisión de Obras	0189520 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO EMP. PE-34B (ROSARIO) - CARLOS GUTIERREZ - CRUCERO - QUISCUPUNCO - BALTIMORE - ANANEA - COJATA - VILQUE CHICO - EMP. PE-34I (COASIA) REGION PUNO	318981	186.320	Kilometro	29/May/17	30/Ago/19		Supervisi					2,190,644	1,378,451	380,664	27.600	Obra en ejecución.
		2275904 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUTERVO-SOCOTA-S												767,506	767,506			
		CUTERVO - SOCOTA - SAN ANDRÉS - SANTO TOMAS - PIMPINGOS												767,506	767,506			
2369	Supervisión de Obras	0189526 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO CUTERVO - SOCOTA - SAN ANDRES - SANTO TOMAS - PIMPINGOS - CUYCA REGION CAJAMARCA	320166	134.190	Kilometro	05/Jun/17	25/May/20		Supervisi					767,506	767,506			Obra en ejecución.
		2278195 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1S (DV. API												749,174	749,174	155,914	20.800	
		DV. APLAO - CHUQUIBAMBA - COTAHUASI - PAUSA - MARÁN												749,174	749,174	155,914	20.811	
2370	Supervisión de Obras	0189525 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO EMP. PE-1S (DV. APLAO)-CORIRE-APLAO-CHUQUIBAMBA-ARMA-COTAHUASI-CHARCANA-ACCOPAMPA-DV.SAYLA-PAMPACHACRA-USHUA-OYOLO-DV. SEQUELLO-MARCABAMBA-EMP-PE-32C (PAUSA) - MARAN REGION AREQUIPA	323078	326.010	Kilometro	25/Ago/17	30/Abr/20		Supervisi					749,174	749,174	155,914	20.800	Obra en ejecución.

Anexo 5: Avance del POI 2019 al II Trimestre según fase de la infraestructura

PFIS	ETAPA			ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Meta Global				Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total		Presupuesto S/		Gasto		Observación(Jun)
						Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Jun	U. Med.	Trim1	Trim2	Logrado 2019 Ene - Jun	Logrado (%) 2019 Ene - Jun	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2019	
				2284485 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (DV. ABANCAY - CHUQUIBAMBILLA - YAURI - DV. AYAVIRI)												2,811,974	2,811,974			
2373	Supervisión de Obras			DV. ABANCAY - CHUQUIBAMBILLA - YAURI - DV. AYAVIRI												2,811,974	2,811,974			
				0189522 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO EMP. PE-3S (DV. ABANCAY) - CHUQUIBAMBILLA - DV. CHALHUACHO - SANTO TOMAS - VELILLE - YAURI - HECTOR TEJADA - EMP. PE-3S (AYAVIRI) REGION APURIMAC	326161	328.500	Kilometro	03/May/17	30/Ago/19		Supervisión					2,811,974	2,811,974			Obra en ejecución.
				2285730 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE - 3S (MOLLEPUQUIO - CHINCHAYPUJO - TAMBOBAMBA - CHALHUACHO)												819,498	819,498			
				MOLLEPUQUIO - CHINCHAYPUJO - TAMBOBAMBA - CHALHUACHO												819,498	819,498			
2374	Supervisión de Obras			0189534 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DEL EMP. PE-3S (MOLLEPUQUIO)- CHINCHAYPUJO-COTABAMBA-TAMBOBAMBA-CHALHUACHO REGION APURIMAC	327818	202.150	Kilometro	04/Ene/17	04/Nov/19		Supervisión					819,498	819,498			Obra en ejecución.
				2287191 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3N (LAGUNA SAUSACOCOA - PTE. HUACRACHUCO / TAYABAMBA - SIHUAS / CUBANTIA - SELVA DE ORO)												747,868	747,868	437,395	58.500	
				SAUSACOCOA - PTE. HUACRACHUCO / TAYABAMBA - SIHUAS / CUBANTIA - SELVA DE ORO												747,868	747,868	437,395	58.486	
2375	Supervisión de Obras			0189530 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DEL EMP. PE 3N (LAGUNA SAUSACOCOA) - PUENTE PALLAR - CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO Y LOS RAMALES PUENTE PALLAR CALEMAR Y TAYABAMBA QUICHES - EMP. PE-12A (DV. SIHUAS) REGION LA LIBERTAD	329042	361.500	Kilometro	01/Set/17	23/Nov/20		Supervisión					747,868	747,868	437,395	58.500	Obra en ejecución.
				2289685 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (HUAYLLAPAMPA - SAN FRANCISCO - CUBANTIA / SELVA DE ORO)													2,989,387	162,007	5.400	
				HUAYLLAPAMPA - SAN FRANCISCO - CUBANTIA / SELVA DE ORO													2,989,387	162,007	5.419	
2410	Supervisión de Obras			0189527 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO EMP. PE-3S (HUAYLLAPAMPA)-LA QUINUA-SAN FRANCISCO-PUERTO ENETZOMAVENI-CUBANTIA Y RAMAL PUENTE ALTO ANAPATIBOCA SONORO-PUNTA DE CARRETERA REGION AYACUCHO	331273	140.000	Kilometro	10/Oct/17	30/Dic/20		Supervisión						2,989,387	162,007	5.400	Obra en ejecución.
				2302584 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N - PAMPLONA - CAJATAMBO - EMP. PE-18 (DV. OYON)												1,408,984	1,408,984	912,069	64.700	
				EMP. PE-1N - PAMPLONA - CAJATAMBO - EMP. PE-18 (DV. OYON)												1,408,984	1,408,984	912,069	64.732	
1906	Supervisión de Obras			0189524 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO EMP. PE 1N - PAMPLONA - SAN JOSE - CAJATAMBO - EMP. PE - 18 REGION LIMA	341735	141.800	Kilometro	01/Set/17	30/Mar/20		Supervisión					1,408,984	1,408,984	912,069	64.700	Obra en ejecución.
				2308856 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULIACA - PUTINA - CUBANTIA - SANDIA - HUANCANE - MOHO - FRONTERA CON BOLIVIA REGION PUNO												579,003	579,003	302,446	52.200	
				JULIACA - PUTINA - SANDIA / HUANCANE - MOHO - FRONTERA CON BOLIVIA												579,003	579,003	302,446	52.236	
1656	Supervisión de Obras			0189521 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO JULIACA-PUTINA-ORIENTAL-SANDIA-SAN IGNACIO-PUNTA DE CARRETERA Y DV. PUTINA-MOHO-CONIMA-MILILAYA-FRONTIERA CON BOLIVIA Y DV. MILILAYA-TILALI-FRONTIERA CON BOLIVIA REGION PUNO	335745	114.250	Kilometro	04/Jul/17	03/Dic/19		Supervisión					579,003	579,003	302,446	52.200	Obra en ejecución.
				2309493 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA - HUARAZ - HUARI - HUACAYBAMBA - JIRCAN - TINGO MARIA													1,676,796	774,098	46.200	
				CASMA - HUARAZ - HUARI - HUACAYBAMBA - JIRCAN - TINGO MARIA													1,676,796	774,098	46.165	
1861	Supervisión de Obras			0189529 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO CASMA-HUARAZ-HUARI-HUACAYBAMBA-JIRCAN-TINGO MARIA-MONZON-EMP. PE-18A (TINGO MARIA) REGION ANCASH	347874	269.870	Kilometro	25/Ago/18	16/Feb/20		Supervisión						1,676,796	774,098	46.200	Obra en ejecución.
				2323377 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3N (LA CIMA - CONOCANCHA - CHINCHAN)												1,433,226	1,433,226	202,696	14.100	
				LA CIMA - CONOCANCHA - CHINCHAN												1,433,226	1,433,226	202,696	14.143	
2243	Supervisión de Obras			0216299 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO EMP. PE-3N (LA CIMA) - CONOCANCHA - EMP. PE-22 (CHINCHAN), MULTIDISTRITAL, MULTIPROVINCIAL, JUNIN	360272	76.600	Kilometro	18/Jun/19	09/Dic/20		Supervisión					1,433,226	1,433,226	202,696	14.100	Se aprobó el PMGV (25.Jul.19).
				2333078 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N (DV. TAMBOGRANDE - CURILCAS / CINCUENTA - CHULUCANAS / PTE. TAMBOGRANDE - CURILCAS / CINCUENTA - CHULUCANAS /																

Anexo 5: Avance del POI 2019 al II Trimestre según fase de la infraestructura

PFIS	ETAPA			ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Jun	U. Med.	Trim1	Trim2	Logrado 2019 Ene - Jun	Logrado (%) 2019 Ene - Jun	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2019	Observacion(Jun)	
2435	Supervisión de Obras			0216303 SUPERVISION MEJORAMIENTO EMP PE-1N(LDV TAMBOGRANDE)-TAMBOGRANDE-CHULUCANAS-PACAIPAMPA-EMP PE-3N(CURILCAS), EMP PE-1N(EL CINCUENTA)-EMP PE 1NR(CHULUCANAS) Y EMP PE-02A(DV PTE CARRASQUILLO)-PTE CARRASQUILLO-EMP PE-1N, MULTIDIST, MULTIPROV, PIURA	372371	115.270	Kilometro	18/Jun/19	09/Dic/20		Supervisión					1,635,365	1,635,365	9,292	0.600	Con Contrato firmado.	
				2341241 MEJORAMIENTO DE LAS CARRETERAS DE PRO REGION PUNO													2,179,478	1,696,998	77.863		
				PRO REGIÓN PUNO, TR 1 (Macusani/ Ahasiri / Uscayos / Phara													1,337,876	1,250,195	93.400		
1860	Supervisión de Obras			0227935 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRO REGION PUNO PAQUETE 1	379981	378.460	Kilometro	06/Ene/20	24/Jun/23		Supervisión						1,337,876	1,250,195	93.400	Con Contrato firmado.	
					PRO REGIÓN PUNO, TR 2 (Macari / Santiago de Pupuja / Chupa /													428,990	218,989	51.000	
2958	Supervisión de Obras			0227936 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRO REGION PUNO PAQUETE 2	379981	210.000	Kilometro	06/Ene/20	13/Jun/22		Supervisión						428,990	218,989	51.000	Con contrato firmado	
					PRO REGIÓN PUNO, TR 3 (Ocuvi / Palca / Arapa)													236,749	116,749	49.300	
2960	Supervisión de Obras			0227937 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRO REGION PUNO PAQUETE 3	379981	260.290	Kilometro	06/Ene/20	21/Jun/22		Supervisión						236,749	116,749	49.300	Con Contrato firmado.	
					PRO REGIÓN PUNO, TR 4 (Mañazo / Laquina Grande/ Palermo /													175,863	111,066	63.155	
2962	Supervisión de Obras			0227938 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRO REGION PUNO PAQUETE 4	379981	258.190	Kilometro	06/Ene/20	01/Jun/22		Supervisión						175,863	111,066	63.200	Con Contrato firmado.	
					Rehab. Mejoram. y Construcción PUENTES												9,905,853	39,620,222	7,059,954	17.819	
				2089761 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA I													869,954	644,046	475,139	73.800	
				PUENTE ALLCCOMACHAY Y ACCESOS													102,302	102,302	100.000		
1676	Supervisión de Obras			0115409 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE ALLCCOMACHAY	70107	190.000	Metro	10/Abr/17	25/Dic/18		Supervisió							102,302	102,302	100.000	Contrato Terminado.
					PUENTE PUCAYACU												869,954	541,744	372,837	68.822	
3048	Supervisión de Obras			0187274 SUPERVISION CONSTRUCCION DEL PUENTE PUCAYACU REGION AYACUCHO	70107	50.000	Metro	01/Jun/19	17/Set/20		Supervisió						869,954	541,744	372,837	68.800	Inició la obra (01.Jun.19).
					2094971 REHABILITACION DEL EJE VIAL N° 01 PIURA - GUAYAQUI													2,296,000	2,133,292	92.900	
				14 PUENTES, PE-1N: SULLANA - AGUAS VERDES (KM 1043+000 -													2,296,000	2,133,292	92.913		
2287	Supervisión de Obras			0211071 SUPERVISION DEL REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA: 1N: SULLANA - AGUAS VERDES (KM. 1043+000 AL KM. 1147+750) REGION PIURA	32006	1,273.000	Metro	08/Nov/18	22/Jul/20		Supervisión						2,296,000	2,133,292	92.900	14 obra de puentes en ejecución.	
					2192511 REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALE													3,812,299	697,810	18.300	
				13 PUENTES, PE-1N: SULLANA - AGUAS VERDES / PE-1NK: PIURA													3,812,299	697,810	18.304		
2077	Supervisión de Obras			0211066 SUPERVISION DEL REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 0+000- KM 219+600 Y PIURA - SECHURA-BAYOVAR KM 0+000-KM 18+000 REGION TUMBES Y PIURA	258264	697.000	Metro	30/Nov/18	22/Jun/20		Supervisión						3,812,299	697,810	18.300	1 obra de puentes paralizada y 12 por iniciar en Jun-19.	
					2192512 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUT													2,321,886	1,747,690		
				12 PUENTES, PE-28A: SAN CLEMENTE - AYACUCHO													2,321,886	1,747,690			
2199	Supervisión de Obras			0211067 SUPERVISION DEL REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A SAN CLEMENTE - AYACUCHO REGION AYACUCHO Y HUANCANELICA	280373	285.000	Metro	01/Jun/19	30/Ene/20		Supervisión						2,321,886	1,747,690			6 obras por iniciar en Jun-19 (en espera de liberación de áreas).
					2192514 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALE													3,000,000	1,023,499	34.100	
				12 PUENTES, PE-1N: SULLANA - AGUAS VERDES / PE-1NN: SULLA													3,000,000	1,023,499	34.117		

Anexo 5: Avance del POI 2019 al II Trimestre según fase de la infraestructura

PFIS	ETAPA				ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Meta Global				Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total		Presupuesto S/		Gasto		Observacion(Jun)
							Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Jun	U. Med.	Trim1	Trim2	Logrado 2019 Ene - Jun	Logrado (%) 2019 Ene - Jun	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2019	
2078	Supervisión de Obras				0232991 SUPERVISION DEL REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 221+000 - KM. 273+800 Y SULLANA - EL ALAMOR KM. 0+000 - KM 59+200;MULTIDISTRITAL,TUMBES,TUMBES	266574	623.000	Metro	27/May/17	01/Nov/19		Supervisión					3,000,000	1,023,499	34.100	6 puentes concluidos, 4 puentes en ejecución.	
					2233958 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA C												2,700,000				
					PUENTE HUALLAGA Y ACCESOS												2,700,000				
2527	Supervisión de Obras				0184880 SUPERVISION CONSTRUCCION DEL PUENTE HUALLAGA Y ACCESOS REGION SAN MARTIN	4588	750.000	Metro	11/Nov/19	10/Nov/23		Supervisión					2,700,000			CP N° 01-2019-MTC/20.1 (Fase: Integración de Bases). Se estima la Buena Pro en Set-19.	
					2250860 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES												4,474,902	1,747,645	39.100		
					12 PUENTES, PE-3S:CUSCO - LA RAYA / PE-28F:URUBAMBA - CAC												4,474,902	1,747,645	39.054		
2201	Supervisión de Obras				0232990 SUPERVISION DEL REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA : 3S CUSCO - ABRA LA RAYA, RUTA 28F URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO, RUTA 3;MULTIDISTRITAL,URUBAMBA,CUSCO	285117	510.000	Metro	01/Mar/18	13/Nov/19		Supervisión					4,474,902	1,747,645	39.100	06 puentes concluidos y 06 puentes en ejecución de obra.	
					2252788 REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES												1,983,233	1,983,233			
					14 PUENTES, PE-08: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA / PE-1NF: CH												1,983,233	1,983,233			
2203	Supervisión de Obras				0211069 SUPERVISION DEL REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 13+663 - KM. 91+230, CHICAMA - SAUSAL - CASCAS KM. 46+869 - 58+054 REGION CAJAMARCA	294315	580.000	Metro	14/Set/20	18/Mar/22		Supervisión					1,983,233	1,983,233		Con Contratos firmados.	
					2270698 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NAC												1,279,988	2,559,976			
					12 PUENTES, PE-8N: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA (KM. 97+580)												1,279,988	2,559,976			
2209	Supervisión de Obras				0219459 SUPERVISION DEL REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL: CIUDAD DE DIOS-CAJAMARCA KM. 97+580 - KM. 173+967, MULTIDISTRITAL,CAJABAMBA,CAJAMARCA	296278	333.000	Metro	22/May/19	15/Jun/20		Supervisión					1,279,988	2,559,976		12 obras en ejecución.	
					2273346 REEMPLAZO DE 08 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NAC												3,450,792	1,050,000			
					8 PUENTES, PE-1NJ: LAMBAYEQUE - OLMOS												3,450,792	1,050,000			
2217	Supervisión de Obras				0186519 SUPERVISION REEMPLAZO DE 08 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE - 1NJ: LAMBAYEQUE - OLMOS REGION LAMBAYEQUE	303303	176.000	Metro	13/Set/20	15/Nov/21		Supervisión					3,450,792	1,050,000		En espera del inicio de las obras.	
					2279776 REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES													2,623,373			
					17 PUENTES, PE-3S: KM. 1264+900 - KM. 1500+353 / PE-3SH: PU													2,623,373			
2213	Supervisión de Obras				0211070 SUPERVISION DEL REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 3S: KM. 1264+900 - KM. 1500+353, RUTA 3SH: PUCARA - ASILLO PUNO	303218	344.800	Metro	04/Dic/20	05/Feb/22		Supervisión						2,623,373		16 obras por iniciar en Jul-19	
					2283964 REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORRED													5,000,000	476,856	9.500	
					16 PUENTES, PE-1S: ICA - LA REPARTICIÓN / PE-1SD: LOS CERILLO													5,000,000	476,856	9.537	
2215	Supervisión de Obras				0186521 SUPERVISION REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA - REPARTICION, RUTA 1SD: TRAMO LOS CERILLOS - ISLAY - MOLLENDINO - ILO - EL POZO, RUTA PE 38: TRAMO TACNA - TARATA	303240	843.700	Metro	10/May/18	31/Jul/21		Supervisión						5,000,000	476,856	9.500	2 Obra de Puente en ejecución.
					2305757 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NAC													2,500,830	505,713	20.200	
					12 PUENTES, PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PTE. QUIROZ													2,500,830	505,713	20.222	

Anexo 5: Avance del POI 2019 al II Trimestre según fase de la infraestructura

PFIS	ETAPA	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Meta Global				Meta		Avance de la Meta Física		Avance Total		Presupuesto S/		Gasto		Observacion(Jun)
				Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Jun	U. Med.	Trim1	Trim2	Logrado 2019 Ene - Jun	Logrado (%) 2019 Ene - Jun	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2019	
2207	Supervisión de Obras	0185263 SUPERVISION REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PUENTE QUIROZ REGION ANCASH	292899	312.000	Metro	10/Mar/19	08/Mar/20		Supervisión						2,500,830	505,713	20.200	12 obras por iniciar; se estima el inicio de las obras en Ago-19, sujeto a la liberación
		2305758 REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES													2,644,625			
		17 PUENTES, PE-22B: TARMA - REITHER / PE-5S: REITHER - SATIP													2,644,625			
2205	Supervisión de Obras	0185267 SUPERVISION REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA PE-22B: DV. TARMA - PTE. REITHER, RUTA PE-5S: PTE. REITHER - DV. SATIPO, RUTA PE-3S B: PTE. STUART - CHUPURO - HUAYUCACHI REGION JUNIN	290964	335.000	Metro	04/Mar/19	09/Mar/20		Supervisión						2,644,625			17 obras de puentes por iniciar.
		2307419 REEMPLAZO DE 19 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL													2,583,248			
		19 PUENTES, 3S: KM. 1151+095 - KM. 1261+500													2,583,248			
2211	Supervisión de Obras	0185833 SUPERVISION REEMPLAZO DE 19 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA: 3S: KM. 1151+095 - KM. 1261+500 REGION PUNO	303148	523.000	Metro	03/Jun/20	04/Jun/22		Supervisión						2,583,248			12 obras por iniciar en Jul-19.
		20.23.1 SUBDIRECCION DE CONSERVACION								14,974.775	15,524.165		69.00	1,425,272,381	1,431,159,426	669,677,415	46.800	
		ACTIVIDADES Y OBRAS PUBLICAS								14,974.775	15,524.165		69.00	1,425,272,381	1,431,159,426	669,677,415	46.793	
		OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN								132.879	172.029		42.46	278,675,146	287,492,424	152,626,528	53.100	
		Mejoramiento con Soluciones Basicas								132.879	172.029		42.46	278,675,146	287,492,424	152,626,528	53.089	
		2201098 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. CHAGLLA - POZUZO									2.500		13.89	11,283,551	11,283,551			
		PTE. RANCHO - MONOPAMPA / OXAPAMPA - POZUZO - PUERTO									2.500		13.89	11,283,551	11,283,551			
1565	Obras	0165567 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-18A(PUENTE RANCHO) - PANAO - CHAGLLA - POZUZO - OXAMPAMPA Y EMPALME PE-18B - RIO CODO - CODO DE POZUZO - EMP. PE - 5NA (PUERTO INCA)	303049	242.170	Kilometro	02/May/17	02/Mar/20	18.000	Kilometro		2.500	2.500	13.89	11,283,551	11,283,551			176.337 Kms concluidos.
		2201099 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE-LUNAHUANA								28.557	7.461		65.49	29,000,000	25,930,283	25,793,741	99.500	
		CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYES - CHUPACA - HUANCAYO - I								28.557	7.461		65.49	29,000,000	25,930,283	25,793,741	99.473	
1558	Obras	0165560 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYES - RONCHA - CHUPACA - HUANCAYO - DV. PAMPAS	279059	149.400	Kilometro	02/Mar/17	30/Set/19	55.000	Kilometro	28.557	7.461	36.018	65.49	29,000,000	25,930,283	25,793,741	99.500	147.534 Kms concluidos.
		2266061 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS (EM								4.887	15.000		100.00	3,521,623	13,675,992	5,861,146	42.900	
		ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO								4.887	15.000		100.00	3,521,623	13,675,992	5,861,146	42.857	
1401	Obras	0165568 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-35 (ANDAHUAYLAS) - PAMPACHIRI - EMP. PE-30A (NEGROMAYO)	316989	159.600	Kilometro	31/Oct/17	22/Oct/20	19.887	Kilometro	4.887	15.000	19.887	100.00	3,521,623	13,675,992	5,861,146	42.900	19.887 Kms concluidos.
		2267190 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. AR-105 (ACOY													494,458			
		ACOY - ANDAMAYO - AYO - CHIVAY - VIZCACHANE - PATAHUASI													494,458			
1649	Obras	0152386 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. AR-105(ACOY)-ANDAMAYO-VIRACO-DV. MACHAHUAY-ANDAGUAYO-HUAMBO-CABANA CONDE-CHIVAY-VIZCACHANE-EMP. PE-34A (DV. VIZCACHANE)	317240	214.990	Kilometro	02/Oct/17	30/Nov/18		Kilometro						494,458			214.990 Kms concluidos al 100%.
		2269109 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE - 34B (ROSARIO												3,570,225	4,382,418			
		ROSARIO - DV PUTINA - COASIA												3,570,225	4,382,418			
1646	Obras	0117258 MEJORAMIENTO CARRETERA EMP. PE-34B (ROSARIO) -CARLOS GUTIERREZ-CRUCERO-QUISCUPUNCO-BALTIMORE-ANANEA-COJATA-VILQUE CHICO-EMP PE-34I (COASIA)	318981	186.320	Kilometro	29/May/17	30/Ago/19	2.500	Kilometro					3,570,225	4,382,418			183.736 Kms concluidos al 100%. Se estima su término a fines de Abril-19,
		2275904 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUTERVO-SOCOTA-S									2.000		4.53	23,000,000	18,803,047			
		CUTERVO - SOCOTA - SAN ANDRÉS - SANTO TOMAS - PIMPINGOS									2.000		4.53	23,000,000	18,803,047			
1705	Obras	0152382 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUTERVO - SOCOTA - SAN ANDRES - SANTO TOMAS - PIMPINGOS - CUYCA	320166	134.190	Kilometro	05/Jun/17	25/May/20	44.190	Kilometro		2.000	2.000	4.53	23,000,000	18,803,047			25.427 Kilómetros concluidos.

Anexo 5: Avance del POI 2019 al II Trimestre según fase de la infraestructura

PFIS	ETAPA				ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Meta Global				Meta		Avance de la Meta Física		Avance Total		Presupuesto S/		Gasto		Observacion(Jun)
							Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Jun	U. Med.	Trim1	Trim2	Logrado 2019 Ene - Jun	Logrado (%) 2019 Ene - Jun	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2019	
					2278195 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1S (DV. API								44.577	92.289		100.00	54,000,000	61,000,000	55,945,426	91.700	
					DV. APLAO - CHUQUIBAMBA - COTAHUASI - PAUSA - MARÁN								44.577	92.289		100.00	54,000,000	61,000,000	55,945,426	91.714	
1664	Obras				0152389 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1S (DV. APLAO)-CORIRE-APLAO-CHUQUIBAMBA-ARMA-COTAHUASI-CHARCANA-ACCOPAMPA-DV.SAYLA-PAMPACHACRA-USHUA-OYOLO-DV. SEQUELLO-MARCABAMBA-EMP-PE-32C (PAUSA) - MARAN	323078	326.010	Kilometro	25/Ago/17	30/Abr/20	136.866	Kilometro	44.577	92.289	136.866	100.00	54,000,000	61,000,000	55,945,426	91.700	250.923 Kms concluidos.
					2279767 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-04B - SONC												1,202,372	1,512,407	10,343	0.700	
					HUALAPAMPA - HUANCABAMBA - SOCCHABAMBA - VADO GRAN												1,202,372	1,512,407	10,343	0.684	
2049	Obras				0152387 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-04B - SONDOR - SOCCHABAMBA - VADO GRANDE	323795	184.010	Kilometro	03/Ene/17	20/Nov/18		Kilometro					1,202,372	1,512,407	10,343	0.700	184.010 Kms concluidos al 100%.
					2284485 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (DV. AB									1.503		10.74	19,069,829	5,318,406	702,365	13.200	
					DV. ABANCAY - CHUQUIBAMBILLA - YAURI - DV. AYAVIRI									1.503		10.74	19,069,829	5,318,406	702,365	13.206	
2051	Obras				0165569 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (DV. ABANCAY) - CHUQUIBAMBILLA - DV. CHALHUAHUACHO - SANTO TOMAS - VELILLE - YAURI - HECTOR TEJADA - EMP. PE-3S (AYAVIRI)	326161	328.500	Kilometro	03/May/17	30/Ago/19	14.000	Kilometro		1.503	1.503	10.74	19,069,829	5,318,406	702,365	13.200	308.746 Kms concluidos.
					2285730 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE - 3S (MOLLI												3,992,289	13,800,359	6,762,874	49.000	
					MOLLEPUQUIO - CHINCHAYPUJIO - TAMBOBAMBA - CHALHUAHUACHO												3,992,289	13,800,359	6,762,874	49.005	
1594	Obras				0189533 MEJORAMIENTO DEL EMP. PE-3S (MOLLEPUQUIO)-CHINCHAYPUJIO-COTABAMBA-TAMBOBAMBA-CHALHUAHUACHO REGION APURIMAC	327818	202.150	Kilometro	04/Ene/17	04/Nov/19	8.000	Kilometro					3,992,289	13,800,359	6,762,874	49.000	181.266 Kms concluidos al 100%.
					2287191 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3N (LAGUN												42,000,000	19,107,515			
					SAUSACOCOA - PTE. HUACRACHUCO / TAYABAMBA - SIHUAS / C												42,000,000	19,107,515			
1643	Obras				0189528 MEJORAMIENTO DEL EMP. PE 3N (LAGUNA SAUSACOCOA) - PUENTE PALLAR - CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO Y LOS RAMALES PUENTE PALLAR CALEMAR Y TAYABAMBA QUICHES - EMP. PE-12A (DV. SIHUAS) REGION LA LIBERTAD	329042	361.500	Kilometro	01/Set/17	23/Nov/20	40.000	Kilometro					42,000,000	19,107,515			46.740 Kms concluidos al 100%.
					2289685 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (HUAYLL												13,175,844	11,186,457			
					HUAYLLAPAMPA - SAN FRANCISCO - CUBANTIA / SELVA DE ORO												13,175,844	11,186,457			
1658	Obras				0152390 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (HUAYLLAPAMPA)-LA QUINUA-SAN FRANCISCO-PUERTO ENETZOMAVENI-CUBANTIA Y RAMAL PUENTE ALTO ANAPATIBOCA SONORO-PUNTA DE CARRETERA	331273	140.000	Kilometro	10/Oct/17	30/Dic/20	30.000	Kilometro					13,175,844	11,186,457			Sin avance físico a la fecha, las actividades de mejoramiento iniciaron el 01.nov.17
					2302584 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N - PAMPI								11.560	14.600		100.00	2,930,268	13,380,624	11,064,113	82.700	
					EMP. PE-1N - PAMPLONA - CAJATAMBO - EMP. PE-18 (DV. OYON								11.560	14.600		100.00	2,930,268	13,380,624	11,064,113	82.688	
1661	Obras				0136328 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N-PAMPLONA-SAN JOSE-CAJATAMBO-EMP PE-18 POR NIVELES DE SERVICIO	341735	141.800	Kilometro	01/Set/17	30/Mar/20	26.160	Kilometro	11.560	14.600	26.160	100.00	2,930,268	13,380,624	11,064,113	82.700	85.118 Kms concluidos.
					2308856 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULIACA - PUTINA - C								6.259			27.21	18,907,765	18,907,765	3,866,499	20.400	
					JULIACA - PUTINA - SANDIA / HUANCANE - MOHO - FRONTERA C								6.259			27.21	18,907,765	18,907,765	3,866,499	20.449	
1655	Obras				0152395 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULIACA-PUTINA-ORIENTAL-SANDIA-SAN IGNACIO-PUNTA DE CARRETERA Y DV. PUTINA-MOHO-CONIMA-MILILAYA-FRONTERA CON BOLIVIA Y DV. MILILAYA-TILALI-FRONTERA CON BOLIVIA	335745	114.250	Kilometro	04/Jul/17	03/Dic/19	23.000	Kilometro	6.259		6.259	27.21	18,907,765	18,907,765	3,866,499	20.400	10.296 Kms concluidos al 100%.
					2309493 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA - HUARAZ - I								36.039	34.027		100.00	12,276,079	34,561,048	27,446,299	79.400	
					CASMA - HUARAZ - HUARI - HUACAYBAMBA - JIRCAN - TINGO M								36.039	34.027		100.00	12,276,079	34,561,048	27,446,299	79.414	
1652	Obras				0152381 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA-HUARAZ - HUARI - HUACAYBAMBA - JIRCAN - TINGO MARIA - MONZON - EMP. PE-18A (TINGO MARIA)	347874	269.870	Kilometro	25/Ago/18	30/Jul/20	70.066	Kilometro	36.039	34.027	70.066	100.00	12,276,079	34,561,048	27,446,299	79.400	70.068 Kms concluidos.
					2323377 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3N (LA CIM												6,805,190	7,036,114			

Anexo 5: Avance del POI 2019 al II Trimestre según fase de la infraestructura

PFIS	ETAPA	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Meta Global					Meta		Avance de la Meta Física		Avance Total		Presupuesto S/		Gasto		Observacion(Jun)
			SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Jun	U. Med.	Trim1	Trim2	Logrado 2019 Ene - Jun	Logrado (%) 2019 Ene - Jun	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2019	
		LA CIMA - CONOCANCHA - CHINCHAN												6,805,190	7,036,114			
2307	Obras	0160612 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP PE-3N (LA CIMA)-CONOCANCHA-EMP PE-22 (CHINCHAN) REGION JUNIN	360272	76.600	Kilometro	18/Jun/19	09/Dic/20		Kilometro					6,805,190	7,036,114			Plan de Mejoramiento aprobado con RD N° 1581-2019-MTC/20 (25.jul.19).
		2333078 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP.PE-1N (DV. TAMBOGRANDE - CURILCAS / CINCUENTA - CHULUCANAS / PTE.												19,940,111	16,406,549	8,206,713	50.000	
2176	Obras	0160553 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP PE-1N L (DV TAMBOGRANDE)-TAMBOGRANDE-CHULUCANAS-PACAIPAMPA-EMP PE-3N(CURILCAS),EMP PE-1N J(EL CINCUENTA)-EMP PE-1N R(CHULUCANAS) Y EMP PE-02 A(DV. PTE. CARRASQUILLO)-PTE. CARRASQUILLO-EMP PE-1N R, REGION PIURA	372371	115.270	Kilometro	18/Jun/19	09/Dic/20	31.000	Kilometro					19,940,111	16,406,549	8,206,713	50.000	Plan de Mejoramiento aprobado con RD N° 580-2019-MTC/20 (23.Abr.19).
		2392866 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MOLINOPAMPA - PT								0.100			66.67	411,290	786,170	786,169	100.000	
3014	Estudio de Perfil	0187275 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MOLINOPAMPA - PTE. HUAROCHIRI - PASACANCHA - ANDAMAYO - POMABAMBA - PISCOBAMBA - SAN LUIS EMP PE 14B REGION ANCASH		206.840	Kilometro	20/May/17	29/Mar/19	0.150	Estudio	0.100		0.100	66.67	411,290	786,170	786,169	100.000	RD N° 471-2019-MTC/20 (29.Mar.19).
		2392901 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-5N (CORRAL QUEMADO - DV. LUYA / CHACHAPOYAS - RODRIGUEZ DI								0.050			14.29	470,420	91,186	91,185	100.000	
2397	Estudio de Perfil	0181736 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-5N (CORRAL QUEMADO) - CUMBA - DV. YAMON - LONYA GRANDE - CAMPO REDONDO - OCALLI - PROVIDENCIA - COHECHAN - LONYA CHICO- EMP. AM - 108 (DV. LUYA) Y CHACHAPOYAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA - SELVA ALEGRE - SORITOR - EMP.		522.000	Kilometro	27/Abr/17	16/Ene/19	0.350	Estudio	0.050		0.050	14.29	470,420	91,186	91,185	100.000	RD N° 028-2019-MTC/20 (16.Ene.19)
		2393145 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAMAYA (DV. OLM								0.450	0.050		100.00	470,896	1,130,151	1,130,150	100.000	
2388	Estudio de Perfil	0179535 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAMAYA (DV. OLMOS) - JAEN - SAN IGNACIO PUENTE INTEGRACION (FRONTERA CON ECUADOR) / SONDOR - TABACONAS - DV. SAN JOSE DEL ALTO - TAMBORAPA (EMP. PE-5N) / CANCHAQUE - HUANCABAMBA POR NIVELES DE SERVICIO REGION CAJAMARCA		127.830	Kilometro	21/Ago/17	16/Abr/19	0.500	Estudio	0.450	0.050	0.500	100.00	470,896	1,130,151	1,130,150	100.000	RD N° 549-2019-MTC/20 (16.Abr.19).
		CU_2390909 MEJORAMIENTO CARRETERA EMP. PE-1S (CHINCHA									0.250		83.33	689,488	898,800	452,400	50.300	
2479	Estudio de Perfil	0232986 MEJORAMIENTO EMP.PE-1S PTE. LOS MAESTROS-PARCONA-TAMBILLO-EMP. PE-28 A HUAYTARA/EMP. PE-1S CHINCHA ALTA-PTE.HUACHINGA-EMP.PE-28D LACHOCC/EMP.PE-1S PARACAS-PTO. SAN MARTIN/EMP.PE-1SE MALPASO-SAN CLEM;MULTIDISTRITAL,PISCO,ICA		425.000	Kilometro	15/Nov/18	10/Jun/20	0.300	Estudio		0.250	0.250	83.33	689,488	898,800	452,400	50.300	Informe N° 01 aprobado.
		CU_2392940 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAUCA (EMP. PE												1,378,990	557,455			
2248	Estudio de Perfil	0212576 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAUCA (EMP. PE-1S) - SAN JUAN - CORA CORA (EMP. PE-32) / CHALA (EMP.		501.000	Kilometro	05/May/18	25/Mar/20	0.300	Estudio					1,378,990	557,455			Informe N° 01 aprobado.
		CU_2393048 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-28A (P									0.250		33.33	1,126,980	726,980	482,991	66.400	
2254	Estudio de Perfil	0212182 MEJORAMIENTO EMP.PE-28A(PAMPANO)-TICRAPO-CASTROVIRREYNA-SANTA INES-PLAZAPATA-HUANCAVELICA-		424.000	Kilometro	20/Abr/18	19/Feb/20	0.750	Estudio		0.250	0.250	33.33	1,126,980	726,980	482,991	66.400	Informe N° 01 aprobado.
		CU_2393110 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAJAMARCA - C									0.250		41.67	865,256	432,001	432,000	100.000	
		CAJAMARCA - CHACHAPOYAS / DV. CACLIC - PTE. INGENIO / DV.									0.250		41.67	865,256	432,001	432,000	100.000	

Anexo 5: Avance del POI 2019 al II Trimestre según fase de la infraestructura

					Meta Global					Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total		Presupuesto S/		Gasto		
PFIS	ETAPA			ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Jun	U. Med.	Trim1	Trim2	Logrado 2019 Ene - Jun	Logrado (%) 2019 Ene - Jun	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2019	Observacion(Jun)
2242	Estudio de Perfil			0224692 MEJORAMIENTO DE CARRETERA CAJAMARCA-CELENDIN-CHACHAPOYAS/DV CHACHAPOYAS-		423.000	Kilometro	25/Jun/18	19/Mar/20	0.600	Estudio		0.250	0.250	41.67	865,256	432,001	432,000	100.000	Informe N° 01 aprobado.
				CU_2393167 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ROSARIO - SIVIA									0.250		62.50	655,082	431,013	426,925	99.100	
				ROSARIO - SIVIA - CANAYRE / SAN FRANCISCO - SANTA ROSA - SA									0.250		62.50	655,082	431,013	426,925	99.052	
2461	Estudio de Perfil			0232984 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-28 B (L.D. CUSCO EN SAN FRANCISCO) - SANTA ROSA-SAN MIGUEL-		302.000	Kilometro	14/Ago/18	13/Ago/20	0.400	Estudio		0.250	0.250	62.50	655,082	431,013	426,925	99.100	Informe N° 01 aprobado.
				CU_2393211 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE 35 (ABR									0.250		100.00	532,248	445,140	445,140	100.000	
				EMP. PE-35 (ABRA TOCCTO) - QUEROBAMBA - PUQUIO									0.250		100.00	532,248	445,140	445,140	100.000	
2246	Estudio de Perfil			0165566 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE 35 (ABRA TOCCTO) - QUEROBAMBA - PUQUIO		340.000	Kilometro	10/Set/18	30/Jun/20	0.250	Estudio		0.250	0.250	100.00	532,248	445,140	445,140	100.000	Informe N° 01 aprobado.
				CU_2393286 MEJORAMIENTO CARRETERA URCOS -PUCARÁ/ YAU												568,105	121,936			
				DV. URCOS - SICUANI / EL DESCANSO - SICUANI / SAN GENARO -												568,105	121,936			
2792	Estudio de Perfil			0235172 MEJORAMIENTO DE CARRETERA EMP PE-30C(DV URCOS)-EMP PE-34G(SICUANI)/EMP PE-34F(EL DESCANSO)-		420.000	Kilometro	01/Nov/18	27/Oct/20	0.200	Estudio					568,105	121,936			En elaboración el Plan de Trabajo; se
				CU_2393337 MEJORAMIENTO CARRETERA DV. POMABAMBA - SI												481,476	400,216			
				DV. POMABAMBA - SIHUAS - HUACRACHUCO - SAN PEDRO DE CI												481,476	400,216			
2454	Estudio de Perfil			0224705 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS DV. POMABAMBA-SIHUAS-HUACRACHUCO-SAN PEDRO DE		269.000	Kilometro	28/Jun/18	18/Feb/20	0.350	Estudio					481,476	400,216			Informe N° 01 aprobado.
				CU_2393377 MEJORAMIENTO CARRETERA EMP. PE-1N (DV. PTE.									0.500		100.00	373,470	523,200	523,200	100.000	
				EMP. PE-1N - PTE. MACARÁ / SAJINO - SOCCHABAMBA / MIRAFLO									0.500		100.00	373,470	523,200	523,200	100.000	
2440	Estudio de Perfil			0209712 MEJORAMIENTO DE LA CARRTERA EMP. PE-1N (DV. PTE. MACARA) - DV. TAMBO GRANDE - PTE. LAS LOMAS - LAS		148.000	Kilometro	06/Ago/18	30/May/20	0.500	Estudio		0.500	0.500	100.00	373,470	523,200	523,200	100.000	Informe N° 02 aprobado.
				CU_2393409 MEJORAMIENTO CARRETERA IMPERIAL - PAMPAS -												532,356	324,338			
				DV. IMPERIAL - MAYOCC / LA MEJORADA - PTE. ALLCOMACHAY												532,356	324,338			
2250	Estudio de Perfil			0192858 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL - PAMPAS - CHURCAMP - MAYOCC REGION JUNIN		342.000	Kilometro	18/Jun/18	08/May/20	0.450	Estudio					532,356	324,338			Informe N° 01 aprobado.
				CU_2393834 MEJORAMIENTO CARRETERA EMP. PE-1S (PALPA) - L												1,124,795	296,466			
				PALPA - LLAUTA - HUANCASANCOS - DV. CARAPO - PAMPA CANG												1,124,795	296,466			
2449	Estudio de Perfil			0232988 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALPA (EMP. PE-1S) - LLAUTA - HUANCA SANCOS - EMP. PE-32A (CHALCO) POR NIVELES DE SERVICIO;MULTIDISTRITAL,HUAMANGA,AYACUCHO		259.000	Kilometro	04/May/18	13/May/20	0.400	Estudio					1,124,795	296,466			Informe N° 01 aprobado.
				CU_2393863 MEJORAMIENTO CARRETERA EMP. PE-22 B (SAN RA												427,016	338,441			
				SAN RAMÓN - ATAURA / AEROPUERTO JAUJA - TARMA / PTE. STI												427,016	338,441			
2006	Estudio de Perfil			0224700 MEJORAMIENTO DE CARRETERA EMP PE-22B(SAN RAMON)-VITOC-UCHUBAMBA-JULCAN-EMP PE-3S(ATAURA)/EMP PE-3S(DV AEROPUERTO JAUJA)-JAUJA-LOMOLARGO-HUARICOLCA-EMP PE-22B(TARMA)/EMP PE-3S(PTE STUART)-JAUJA-EMP PE-24A(CONCEPCION)-EMP PE-3S(HUANCAYO), MULTIPROV, J		239.000	Kilometro	02/Jul/18	22/May/20	0.400	Estudio					427,016	338,441			Informe N° 01 aprobado.
				CU_2393894 MEJORAMIENTO CARRETERA DV. IMATA-NEGRO M									0.250		71.43	717,970	699,512	699,512	100.000	
				DV. CHIGUATA - SANTA LUCÍA - MAÑAZO / IMATA - HÉCTOR TEJA									0.250		71.43	717,970	699,512	699,512	100.000	
2793	Estudio de Perfil			0232987 MEJORAMIENTO EMP.PE34A DV.CHIGUATA-TOROYA-EMP.PE34A STA LUCIA/EMP.PE34C DV.STA LUCIA-EMP.PU122 MAÑAZO/EMP.PE34A IMATA-NEGROMAYO/DV.IMATA-OCORURO-EMP.PE35G HECTOR TEJADA/NEGROMAYO-MARQUIRI-;MULTIDISTRITAL,QUISPICQANCHI,CUSCO		610.000	Kilometro	21/Set/18	15/Mar/20	0.350	Estudio		0.250	0.250	71.43	717,970	699,512	699,512	100.000	Informe N° 01 aprobado.
				CU_2393943 MEJORAMIENTO CARRETERA CHICAMA - CASCAS - C												657,120	184,240			
				CHICAMA - CASCAS - CONTUMAZA - CHILETE												657,120	184,240			

Anexo 5: Avance del POI 2019 al II Trimestre según fase de la infraestructura

PFIS	ETAPA			ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Meta Global				Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total		Presupuesto S/		Gasto		Observacion(Jun)
						Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Jun	U. Med.	Trim1	Trim2	Logrado 2019 Ene - Jun	Logrado (%) 2019 Ene - Jun	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2019	
2445	Estudio de Perfil			0209834 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHICAMA - CASCAS - CONTUMAZA - CHILETE POR NIVELES DE SERVICIO REGION CAJAMARCA		150.000	Kilometro	04/May/18	12/Jul/20	0.500	Estudio					657,120	184,240		Informe N° 01 aprobado.	
				CU_2393972 MEJORAMIENTO CARRETERA EMP. PE-1 S (MALA) - C												603,995	161,049			
				MALA - CALANGO - YURACMAYO - RIO BLANCO												603,995	161,049			
1806	Estudio de Perfil			0210198 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1S (I.V. MALA) - CALANGO - SAN JUAN DE TANTARACHE - CARHUAPAMPA - YURACMAYO - EMP. PE 22 (RIO BLANCO) POR NIVELES DE SERVICIO REGION LIMA		183.000	Kilometro	23/May/18	11/Jun/20	0.500	Estudio					603,995	161,049		Informe N° 01 aprobado.	
				CU_2394012 MEJORAMIENTO CARRETERA SANTA - CHUQUICARA								0.250		50.00		879,075	626,927	431,898	68.900	
				SANTA - CHUQUICARA / PTE. HUAROCHIRI - SHOREY / DV. PTE. H								0.250		50.00		879,075	626,927	431,898	68.891	
2468	Estudio de Perfil			0232985 MEJORAMIENTO DE CARRETERA EMP. PE-1N (SANTA)-VINZOS-EMP. PE-3N(CHUQUICARA)/EMP PE-3NA(PTE. HUAROCHIRI)-CHUQUICARA-CABANA-SHOREY(EMP.PE-10A)/EMP.PE-12A(DV.PTE.HUAROCHIRI)-LA PAMPA-EMP.PE-3N(TAUCA;MULTIDISTRITAL,SANTA,ANCASH		508.000	Kilometro	20/Set/18	30/Jun/20	0.500	Estudio		0.250	0.250	50.00	879,075	626,927	431,898	68.900	
				CU_2412970 MEJORAMIENTO CARRETERA: EMP. PE-1N (DV. PIMI								0.150	0.100		83.33	606,800	606,800	501,152	82.600	
				DV. PIMENTEL - PIMENTEL / LARÁN - COCHABAMBA - CHAMANA								0.150	0.100		83.33	606,800	606,800	501,152	82.589	
3481	Estudio de Perfil			0232989 MEJORAMIENTO EMP. PE-1N DV PIMENTEL - PIMENTEL/EMP. PE1N LARAN-CHONGOYAPE-EMP PE3N COCHABAMBA/EMP PE06A PTE EL CUMBIL-STA CRUZ DE SUCCHABAMBA-EMP PE3N CHAMANA/EMP PE3N CHOTA-EMP PE3N CUTERVO/OYO;MULTIDISTRITAL,CHOTA,CAJAMARCA		402.000	Kilometro	14/Oct/18	08/Feb/20	0.300	Estudio	0.150	0.100	0.250	83.33	606,800	606,800	501,152	82.600	
				IDEA_41109 MEJORAMIENTO CARRETERA EMP. PE28C (KIMBIRI) -									0.250		100.00	427,172	431,279	431,279	100.000	
				KIMBIRI - KEPASHIATO - QUILLABAMBA - SANTA TERESA - PTE. H									0.250		100.00	427,172	431,279	431,279	100.000	
2795	Estudio de Perfil			0232993 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE28C (KIMBIRI)- KEPASHIATO - DV ECHARATI - QUILLABAMBA - SANTA TERESA - PTE. HIDROELECTRICA MACHU PICHU POR NIVELES DE SERVICIO ;MULTIDISTRITAL,LA CONVENCION,CUSCO		352.000	Kilometro	10/Oct/18	30/Jul/20	0.250	Estudio		0.250	0.250	100.00		431,279	431,279	100.000	
				IDEA_46572 MEJORAMIENTO EMP. PE-26 (HUANCAVELICA) - LIRC								0.250			100.00		492,131	133,008	27.027	
				HUANCAVELICA - LIRCAY - HUAYLLAPAMPA / AYACUCHO - TAMB								0.250			100.00		492,131	133,008	27.027	
2472	Estudio de Perfil			0192857 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA - LIRCAY - EMP. PE-3S (HUALLAPAMPA) Y EMP. PE-3S (LA MEJORADA) - ACOBAMBA - EMP. PE 3S (PUENTE ALCOMACHAY) REGION HUANCAVELICA		192.000	Kilometro	09/Ene/19	16/Jul/20	0.250	Estudio	0.250		0.250	100.00		492,131	133,008	27.000	
				MANTENIMIENTO VIAL								14,841.896	15,352.136		87.74	1,146,597,235	1,143,667,002	517,050,887	45.210	
				Mantenimiento Periódico de Carreteras Pavimentadas												210,864,172	170,116,383	37,576,858	22.100	
				GI_130 MANTENIMIENTO PERIODICO												210,864,172	170,116,383	37,576,858	22.089	
				ABRA TOCTO ? SANTA MARIA DE CHICMO												10,805,595	4,118,130			
2833	Mantenimiento Periodico			0198024 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA DE CARRETERA ABRA TOCTO - SANTA MARIA DE CHICMO (CARRETERA LONGITUDINAL DE LA SIERRA TRAMO 4) REGION AYACUCHO		60.000	Kilometro	11/Mar/20	04/Mar/21		Kilometro					10,805,595	4,118,130		En elaboración de TDRs para su convocatoria; se estima convocar el 4T-2019.	
				AV. FAUCETT - MORALES DUAREZ - SANTA ROSA (PE-20B / PE-20												484,330	657,305			
3573	Mantenimiento Periodico			0224465 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LAS AVENIDAS: FAUCETT-MORALES DUAREZ-SANTA ROSA (RUTAS PE-20 B Y PE-20 I), REGION CALLAO		9.000	Kilometro	20/Dic/19	24/Dic/21		Kilometro					484,330	657,305		Se elaborarán los TDRs.	
				CALLE LOS FERROLES, AV. CENTENARIO Y AV. MIGUEL GRAU													1,200,000			
																	1,200,000			

Anexo 5: Avance del POI 2019 al II Trimestre según fase de la infraestructura

PFIS	ETAPA	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Meta Global				Meta		Avance de la Meta Física		Avance Total		Presupuesto S/		Gasto		Observacion(Jun)
				Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Jun	U. Med.	Trim1	Trim2	Logrado 2019 Ene - Jun	Logrado (%) 2019 Ene - Jun	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2019	
4056	Mantenimiento Periodico	0262254 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RVN PAVIMENTADA CALLE LOS FERROLES (KM 0+000 - KM 0+900), AV. CENTENARIO Y AV. MIGUEL GRAU (KM 1+820 - KM 3+120);MULTIDISTRITAL,CALLAO,CALLAO		3.500	Kilometro	16/Dic/19	23/Dic/20		Kilometro						1,200,000			En Convenio con la MP del Callao; se convocará el servicio.
		CARRETERA CHACHAPOYAS - MOLINOPAMPA - RODRIGUEZ DE M													10,564,937	2,908,849	27.500	
3767	Mantenimiento Periodico	0252486 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA CHACHAPOYAS - MOLINOPAMPA - RODRIGUEZ DE MENDOZA - PUNTA DE CARRETERA; MULTIDISTRITAL; RODRIGUEZ DE MENDOZA; AMAZONAS		129.100	Kilometro	08/Feb/19	14/May/20	33.000	Kilometro						10,564,937	2,908,849	27.500	Servicio iniciado (08.Feb.19).
		CARRETERA PICOTA - CASPIZAPA / TOCACHE - PORONGO												19,326,832	19,377,832	2,002,406	10.300	
3756	Mantenimiento Periodico	0239066 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA EMP. PE-18A (DV. TINGO MARIA) - AUCAYACU - NUEVO POGRESO - TOCACHE - JUANJUI - PICOTA - TARAPOTO; MULTIDISTRITAL; LEONCIO PRADO; HUANUCO		41.200	Kilometro	21/Feb/19	27/Jun/20		Kilometro					19,326,832	19,377,832	2,002,406	10.300	Servicio iniciado (21.Feb.19).
		COMBAPATA - SICUANI												7,013,102	7,013,102			
3696	Mantenimiento Periodico	0239067 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA URCOS - COMBAPATA - SICUANI / SICUANI - DV. YAURI / HECTOR TEJADA - NEGRO MAYO - EMP. 34 A (DV. IMATA); MULTIDISTRITAL; QUISPICANCHI; CUSCO		84.400	Kilometro	09/Mar/20	31/Mar/21		Kilometro					7,013,102	7,013,102			Se elaborarán los TDRs.
		CUSCO - PISAC / URUBAMBA - CACHIMAYO / HUACARPAY - OLLA												13,859,575	8,117,106			
3699	Mantenimiento Periodico	0238973 MANTENIMIENTO PERIODICO CUSCO - PISAC / URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO / HUACARPAY - OLLANTAYTAMBO - QUILLABAMBA - ECHARATE;MULTIDIST.;ANTA;CUSCO		95.660	Kilometro	07/Abr/20	25/Abr/21		Kilometro					13,859,575	8,117,106			Se elaborarán los TDRs.
		DV. LAS VEGAS - PTO. OCOPA / HUANCAYO - JAUJA - TARMA												13,189,911	13,189,911	1,822,282	13.800	
3693	Mantenimiento Periodico	0239064 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA DV. LAS VEGAS - TARMA - LA MERCED - SATIPO-MAZAMARI-PTO.OCOPA/JAUJA LOMO LARGO/PTE. STUAR-JAUJA-HUANCAYO; MULTIDISTRITAL; CHANCHAMAYO; JUNIN		45.800	Kilometro	15/Jul/20	30/Jul/21		Kilometro					13,189,911	13,189,911	1,822,282	13.800	Se elaborarán los TDRs.
		DV. MARCONA - DV. PTO. LOMAS / TANAKA - PTO. INKA / DV. CH.												14,609,645	37,984,937	23,875,540	62.900	
3690	Mantenimiento Periodico	0239062 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA DV. MARCONA - DV. PUERTO LOMAS Y TANAKA - PUERTO INKA Y DV. CHAPARRA - PUENTE CHAPARRA; MULTIDISTRITAL; CARAVELI; AREQUIPA		74.500	Kilometro	01/Feb/19	01/Mar/20	29.000	Kilometro					14,609,645	37,984,937	23,875,540	62.900	Aprobado el Diseño Ejecutivo (DEPT) con RD N° 856-2019-MTC/20 (22.May.19). Inicio de Obra el 25.May.19.
		DV. QUILCA-MATARANI-ILO / EMP. PE-1S-DV. BUENOS AIRES - EF												9,482,023	2,504,774			
3705	Mantenimiento Periodico	0239059 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA DV. QUILCA-MATARANI-ILO/EMP.PE-1S-DV. BUENOS AIRES - EMP. PE-1SD; MULTIDISTRITAL; CAMANA; AREQUIPA		88.055	Kilometro	13/May/20	30/Jun/21		Kilometro					9,482,023	2,504,774			Se elaborarán los TDRs.
		DV. SAN JUAN DE MARCONA- ATICO / GUADALUPE - NAZCA												11,890,472	3,890,472			
3703	Mantenimiento Periodico	0239058 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA DV. SAN JUAN DE MARCONA- ATICO / GUADALUPE - NAZCA; MULTIDISTRITAL; CARAVELI; AREQUIPA		90.390	Kilometro	08/May/20	07/Jun/21		Kilometro					11,890,472	3,890,472			Se elaborarán los TDRs.
		EL CRUCE - BAPPO / OV. BAYOVAR - PIURA / PIURA - TAMBOGRA												14,788,790				
3700	Mantenimiento Periodico	0239055 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA EMP. PE-1N (EL CRUCE) - BAPPO / OVALO BAYOVAR -PIURA / PIURA -LA OBRILLA- TAMBOGRANDE/ EL 21-TAMBOGRANDE-MACARA/DV LA TINA -EMP. PE-1NL; MULTIDISTRITAL; AYABACA; PIURA		97.620	Kilometro	08/Abr/20	18/Jun/21		Kilometro					14,788,790				Se elaborarán los TDRs.

Anexo 5: Avance del POI 2019 al II Trimestre según fase de la infraestructura

PFIS	ETAPA	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Meta Global					Meta		Avance de la Meta Física		Avance Total		Presupuesto S/		Gasto		Observacion(Jun)
			SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Jun	U. Med.	Trim1	Trim2	Logrado 2019 Ene - Jun	Logrado (%) 2019 Ene - Jun	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2019	
3689	Mantenimiento Periodico	EMP. PE-20B (AV. MORALES DUAREZ) - AV. SANTA ROSA - EMP. CL-100 (AV. MORALES DUAREZ) - AV. SANTA ROSA - EMP. CL-100 (AV. COSTANERA), PROV. CONST. CALLAO- CALLAO, REGION CALLAO		4.046	Kilometro	06/Dic/18	02/Set/19	3.372	Kilometro					12,947,456	13,270,699	3,891,966	29.300	Aprobado el Diseño Ejecutivo (DEPT) con RD N° 723-2019-MTC/20 (08.May.19). Inicio de Obra el 14.May.19.
3702	Mantenimiento Periodico	IZCUCHACA - HUANCANELICA		74.000	Kilometro	10/Mar/20	07/Jul/21		Kilometro					11,750,584	3,750,584			Se elaborarán los TDRs.
3697	Mantenimiento Periodico	PATIVILCA - CONOCOCHA - HUARAZ - MOLINOPAMPA / CHIQUIA		97.890	Kilometro	08/May/20	05/Jun/21		Kilometro					13,389,911	3,234,160			
3704	Mantenimiento Periodico	PTE. RAITHER - VON HUMBOLT / PTE. PAUCARTAMBO - OXAPAM		94.320	Kilometro	10/May/20	26/Set/20		Kilometro					12,729,799	12,590,341			
3694	Mantenimiento Periodico	PUNO ? ILAVE - DESAGUADERO		70.000	Kilometro	08/Mar/20	26/Abr/21		Kilometro					12,490,472	12,490,471	28,000	0.200	
3701	Mantenimiento Periodico	SAN CLEMENTE - AYACUCHO, TR.: RUMICHACA - ABRA YANABAN		73.390	Kilometro	20/Mar/20	06/Abr/21		Kilometro					12,440,472	178,887	178,887	100.000	Se estima convocar en el 2019.
3698	Mantenimiento Periodico	SULLANA - PTE. LA PAZ / OVALO ZARUMILLA - AGUAS VERDES / SULLANA		87.500	Kilometro	16/Mar/20	27/Mar/21		Kilometro					13,769,687	8,527,219			En elaboración de TDRs para su convocatoria; se estima convocar el 3T-2019.
3692	Mantenimiento Periodico	TR. SANTIAGO DE CHUCO - SHOREY (KM. 994+296 - KM. 1035+33)		41.040	Kilometro	21/Feb/19	18/Feb/20	16.000	Kilometro					5,895,516	7,455,516	2,868,928	38.481	Servicio iniciado (21.Feb.19). Contratista alcanzó el levantamiento de observaciones del
		Por Niveles de Servicio								14,841.896	15,352.136		95.21	935,733,063	973,550,619	479,474,030	49.250	
		GI_140 CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIOS								14,841.896	15,352.136		95.21	935,733,063	973,550,619	479,474,030	49.250	
		ACOY - ANDAMAYO - AYO - CHIVAY - VIZCACHANE - PATAHUASI								389.810	389.810		100.00	23,273,780	23,750,565	11,171,126	47.000	
1650	Por niveles de servicio	0118973 CONSERVACION CARRETERA EMP. AR-105(ACOY)- ANDAMAYO-VIRACO-DV. MACHAHUAY-ANDAGUA-AYO-HUAMBO-CABANA CONDE-CHIVAY-VIZCACHANE-EMP. PE-34A (DV. VIZCACHANE)		389.810	Kilometro	25/Ene/16	23/Ene/21	389.810	Kilometro	389.810	389.810	389.810	100.00	23,273,780	23,750,565	11,171,126	47.000	PP2 - Se ejecutan los trabajos de conservación rutinaria.
		ANDAHUAYLAS (EMP. PE-35) - PAMPACHIRI - NEGROMAYO (EMP.								179.600	179.600		100.00	19,537,964	6,317,045	3,904,508	61.800	

Anexo 5: Avance del POI 2019 al II Trimestre según fase de la infraestructura

PFIS	ETAPA	Meta Global						Meta		Avance de la Meta Física		Avance Total		Presupuesto S/		Gasto		Observacion(Jun)
		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Jun	U. Med.	Trim1	Trim2	Logrado 2019 Ene - Jun	Logrado (%) 2019 Ene - Jun	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2019	
1615	Por niveles de servicio	0111000 CONSERVACION DE CARRETERA ANDAHUAYLAS (EMPALME PE-3S)-PAMPACHIRI-NEGROMAYO (EMPALME PE-3S)		179.600	Kilometro	01/Set/16	30/Ago/21	179.600	Kilometro	179.600	179.600	179.600	100.00	19,537,964	6,317,045	3,904,508	61.800	PP2 - Se realizan trabajos de
		AYACUCHO - ANDAHUAYLAS - PUENTE SAHUINTO								452.500	452.500		100.00	8,045,541	19,501,258	8,095,915	41.500	
1859	Por niveles de servicio	0111001 CONSERVACION DE CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYES - CHUPACA - HUANCAYO - T		452.500	Kilometro	25/Feb/15	23/Jun/19	452.500	Kilometro	452.500	452.500	452.500	100.00	8,045,541	19,501,258	8,095,915	41.500	PP1 - CULMINÓ
		AYACUCHO - OCROS / CHALCO - HUANCASANCOS - PALPA								341.000	341.000		100.00	30,565,558	34,807,479	27,962,019	80.300	
1365	Por niveles de servicio	0083924 CONSERVACION CARRETERA AYACUCHO - TAMBILLO - EMP. PE-3S (OCROS) Y EMP. PE-32 A (CHALCO) -		341.000	Kilometro	25/Ene/13	19/Ene/20	341.000	Kilometro	341.000	341.000	341.000	100.00	30,565,558	34,807,479	27,962,019	80.300	PP1 - Con Contrato Complementario N°
		CAJAMARCA-CELENDÍN-BALSAS-DV. CHACHAPOYAS-CHACHAPOY												9,540,063	19,299,155	14,293,925	74.100	
3805	Por niveles de servicio	0055291 CONSERVACION CARRETERA CAJAMARCA - CELENDIN - BALSAS - CHACHAPOYAS Y DV. CHACHAPOYAS -		367.000	Kilometro	05/Jul/19	04/Jul/22		Kilometro					9,540,063	19,299,155	14,293,925	74.100	PP1 - (Long: 360Km) Servicio inició el
		CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYES - CHUPACA - HUANCAYO - T								343.910	343.910		100.00	22,651,090	42,861,095	37,473,799	87.400	
1616	Por niveles de servicio	0111001 CONSERVACION DE CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYES - RONCHAS - CHUPACA-		343.910	Kilometro	08/Oct/15	06/Oct/20	343.910	Kilometro	343.910	343.910	343.910	100.00	22,651,090	42,861,095	37,473,799	87.400	PP2 - Se ejecutan los trabajos de
		CARRETERA EMP. PE 3S (ABRA TOCTO) - QUEROBAMBA - PUQUIO								246.430	246.430		66.24	17,286,099	29,575,498	19,538,629	66.100	
0853	Por niveles de servicio	0055289 CONSERVACION CARRETERA EMP. PE 3S (ABRA TOCTO) - QUEROBAMBA - PUQUIO		334.000	Kilometro	06/Oct/12	19/Ago/19	372.000	Kilometro	246.430	246.430	246.430	66.24	17,286,099	29,575,498	19,538,629	66.100	PP1 - Con Contrato Complementario N°
		CASMA - HUARAZ - HUARI - HUACAYBAMBA - JIRCAN - TINGO M								561.000	561.000		99.91	19,699,524	19,997,789	8,153,702	40.800	
1653	Por niveles de servicio	0111002 CONSERVACION DE CARRETERA CASMA-HUARAZ-HUARI-HUACAYBAMBA-JIRCAN-TINGO MARIA-MONZON-		561.492	Kilometro	04/Feb/17	28/Ene/22	561.492	Kilometro	561.000	561.000	561.000	99.91	19,699,524	19,997,789	8,153,702	40.800	PP2 - Se realiza Conservación
		CONCEPCIÓN - COMAS - SATIPO / PTO. OCOPIA - ATALAYA / DV.												28,606,864	27,926,210			
1866	Por niveles de servicio	0164446 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (CONCEPCION)-COMAS-EMP. PE-5S (SATIPO) / EMP. PE-5S (PTO OCOPIA)-ATALAYA / EMP. PE-5S (DV. BAJO KIMIRIKI)- BUENOS AIRES-PTO PRADO-MAZAROBENI-CAMAJENI- POYENI		545.472	Kilometro	16/Nov/19	15/Ene/24	545.472	Kilometro					28,606,864	27,926,210			PP2 - CP N° 18-2019-MTC/20.2 (Fase: Integración de Bases); fue convocado (06 Jun 19). Se
		CORRAL QUEMADO - CAMPO REDONDO - DV. LUYA / CHACHAP												37,593,600	37,593,600			
2401	Por niveles de servicio	0243343 CONSERVACION CARRETERA EMP. PE-5N(CORRAL QUEMADO)CUMBA-DV.YAMON-LONYA GRANDE-CAMPO REDONDO-OCALI-PROVIDENCIA-COHECHAN-LONYA CHICO-EMP.AM-108(DV.LUYA)YCHACHAPOYAS-RODRIGUEZ DE MENDOZA-SELVA ALEGRE-SORITOR-EMP. PE-5N(LA CALZADA);MULTIDIST,CHACHA,AMAZONAS		535.000	Kilometro	23/Mar/20	22/Mar/25		Kilometro					37,593,600	37,593,600			PP2 - Se elaborarán los TDRs para su convocatoria.
		CUSCO - PISAC / URUBAMBA - CACHIMAYO / HUACARPAY - OLLA								323.800	323.800		100.00	12,165,378	12,165,378	8,690,203	71.400	
3309	Por niveles de servicio	0216297 CONSERVACION DE LA CARRETERA CUSCO - PISAC / URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO / HUACARPAY - OLLANTAYTAMBO - QUILLABAMBA - ECHARATE, MULTIDISTRITAL, MULTIPROVINCIAL, CUSCO		323.800	Kilometro	15/Feb/19	14/Feb/22	323.800	Kilometro	323.800	323.800	323.800	100.00	12,165,378	12,165,378	8,690,203	71.400	PP1 - Se realizan trabajos de Conservación Rutinaria.
		CUTERVO - SOCOTA - SAN ANDRÉS - SANTO TOMAS - PIMPINGOS								137.790	137.790		100.00	11,258,304	11,258,304	2,425,241	21.500	
1703	Por niveles de servicio	0132478 CONSERVACION DE LA CARRETERA CUTERVO - SOCOTA - SAN ANDRES - SANTO TOMAS - PIMPINGOS - CUYCA		137.793	Kilometro	28/Ene/16	26/Ene/21	137.793	Kilometro	137.790	137.790	137.790	100.00	11,258,304	11,258,304	2,425,241	21.500	PP2 - Se realiza Conservación
		DV. ABANCAY - CHUQUIBAMBILLA - YAUARI - DV. AYAVIRI								461.023	461.023		80.97	30,111,467	30,111,467	13,030,064	43.300	
2062	Por niveles de servicio	0139717 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (DV. ABANCAY) - CHUQUIBAMBILLA - DV. CHALHUAHUACHO - SANTO TOMAS - VELILLE - YAUARI - HECTOR TEJADA - EMP. PE-3S (AYAVIRI)		569.350	Kilometro	08/Feb/16	02/Mar/21	569.350	Kilometro	461.023	461.023	461.023	80.97	30,111,467	30,111,467	13,030,064	43.300	PP2 - Se reduce a 461.023 Km a atender (111.807 Km atendido por la minera Hudway).
		DV. ABANCAY - CHUQUIBAMBILLA-CHALHUAHUACHO - SANTO TO													213,746	213,745	100.000	
0317	Por niveles de servicio	0053699 MANTENIMIENTO VIAL: DV. ABANCAY - CHUQUIBAMBILLA - CHALHUAHUACHO - SANTO TOMAS - YAUARI		436.000	Kilometro	20/May/10	19/May/15		Kilometro						213,746	213,745	100.000	PP1 - CONCLUIDO (se ejecuta en el PFIS 2062).
		DV. APLAO - CHUQUIBAMBA - COTAHUASI - PAUSA - MARÁN								464.460	464.460		100.00	24,414,590	24,780,040	10,230,945	41.300	

Anexo 5: Avance del POI 2019 al II Trimestre según fase de la infraestructura

PFIS	ETAPA			ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Meta Global				Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total		Presupuesto S/		Gasto		Observacion(Jun)
						Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Jun	U. Med.	Trim1	Trim2	Logrado 2019 Ene - Jun	Logrado (%) 2019 Ene - Jun	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2019	
1665	Por niveles de servicio			0118972 CONSERVACION CARRETERA EMP. PE-1S (DV. APLAO)-CORIRE-APLAO-CHUQUIBAMBA-ARMA-COTAHUASI-CHARCANA-ACCOPAMPA-DV.SAYLA-PAMPACHACRA-USHUA-OYOLO-DV. SEQUELLO-MARCABAMBA-EMP-PE-32C (PAUSA) - MARAN		464.460	Kilometro	10/Dic/15	31/Dic/20	464.460	Kilometro	464.460	464.460	464.460	100.00	24,414,590	24,780,040	10,230,945	41.300	PP2 - Se ejecutan los trabajos de conservación rutinaria.
				DV. CERRO DE PASCO - TINGO MARÍA - EMP. 5N (PTE. PUMAHUASI)								249.100			100.00	10,283,483	11,706,365	3,195,435	27.300	
1778	Por niveles de servicio			0135454 MANTENIMIENTO VIAL: CARRETERA CENTRAL DV. CERRO PASCO - TINGO MARIA Y EMP. 5N (PUENTE PUMAHUASI)		249.100	Kilometro	11/Mar/14	23/Mar/19	249.100	Kilometro	249.100		249.100	100.00	10,283,483	11,706,365	3,195,435	27.300	PP1 - CULMINÓ Contrato Complementario N°
				DV. CHINCHA - SAN CLEMENTE - PISCO - PUNTA PEJERREY / SAN CLEMENTE - ACEROS AREQUIPA / DV. PISCO - PUNTA PEJERREY / SAN CLEMENTE - HUAYTARA - AYACUCHO, MULTIDIST, MULTIPROV, ICA								433.400	433.400		100.00	13,860,681	13,860,681	7,072,085	51.000	
3348	Por niveles de servicio			0216870 CONSERVACION DE CARRETERA DV. CHINCHA - SAN CLEMENTE - ACEROS AREQUIPA / DV. PISCO - PUNTA PEJERREY / SAN CLEMENTE - HUAYTARA - AYACUCHO, MULTIDIST, MULTIPROV, ICA		433.400	Kilometro	03/Oct/18	25/Oct/21	433.400	Kilometro	433.400	433.400	433.400	100.00	13,860,681	13,860,681	7,072,085	51.000	PP1 - Se realizan trabajos de Conservación Rutinaria.
				DV. PATIVILCA - CONOCOCHA - HUARAZ - MOLINOPAMPA / CHICLA - TACABAMBA - EMP. 3N (PUENTE DE LA VENTANA)												11,000,000	11,000,000			
1868	Por niveles de servicio			0053702 MANTENIMIENTO VIAL: EMP. 1N - CONOCOCHA - HUARAZ - CARAZ - MOLINOPAMPA Y EMP 3N - CHIUQUAN - AQUIA - EMP 3N		337.890	Kilometro	15/Oct/19	13/Oct/22		Kilometro					11,000,000	11,000,000			PP1 - CP N° 014-2019-MTC/20.2 (Fase: Integración de Bases Intermedias) Es
				DV. QUILCA - MATARANI - ILO / EMP. PE-1SD (DV. COCACHACRA) - EMP. 1N (PUENTE DE LA VENTANA)								418.900	418.900		100.00	10,790,423	10,790,423	2,893,483	26.800	
1471	Por niveles de servicio			0232992 CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA ATICO - DV. QUILCA - MATARANI - ILO Y PUNTA DE BOMBON - DV. COCACHACRA - EMP. PE-1S;MULTIDISTRITAL,CASTILLA,AREQUIPA		418.900	Kilometro	16/Ene/19	15/Ene/22	418.900	Kilometro	418.900	418.900	418.900	100.00	10,790,423	10,790,423	2,893,483	26.800	PP1 - Se realizan trabajos de Conservación Rutinaria.
				EL CRUCE - BAPPO / OV. BAYOVAR - PIURA - TAMBOGRANDE / EL CRUCE - BAPPO / OVALO BAYOVAR - PIURA / PIURA -LA OBRILLA-TAMBOGRANDE/ EL 21-TAMBOGRANDE-MACARA/DV LA TINA - EMP. PE-1NL, MULTIDIST, MULTIPROV, PIURA		347.620	Kilometro	01/Oct/18	31/Dic/22	347.620	Kilometro	347.620	347.620	347.620	100.00	9,679,547	9,679,547	4,502,222	46.500	PP1 - Se realizan trabajos de Conservación Rutinaria.
0331	Por niveles de servicio			0216869 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE-1N (EL CRUCE) - BAPPO / OVALO BAYOVAR - PIURA / PIURA -LA OBRILLA-TAMBOGRANDE/ EL 21-TAMBOGRANDE-MACARA/DV LA TINA - EMP. PE-1NL, MULTIDIST, MULTIPROV, PIURA		347.620	Kilometro	01/Oct/18	31/Dic/22	347.620	Kilometro	347.620	347.620	347.620	100.00	9,679,547	9,679,547	4,502,222	46.500	PP1 - Se realizan trabajos de Conservación Rutinaria.
				EL REPOSO - SARAMIRIZA / WAWICO - SARAMIRIZA / SANTA MARIA DE NIEVA - SARAMIRIZA / JUAN VELASCO ALVARADO - EMP. PE-5NC (NUEVO SEASMI)								378.000	378.000		100.00	18,500,000	18,500,000	10,884,570	58.800	
3786	Por niveles de servicio			0096397 CONSERVACION CARRETERA EMP. PE-5N (EL REPOSO) - PUENTE NIEVA-SARAMIRIZA /PUENTE WAWICO - URAKUSA - SANTA MARIA DE NIEVA - SARAMIRIZA / JUAN VELASCO ALVARADO - EMP. PE-5NC (NUEVO SEASMI)		378.000	Kilometro	08/Feb/19	07/Feb/22	378.000	Kilometro	378.000	378.000	378.000	100.00	18,500,000	18,500,000	10,884,570	58.800	PP1 - Se realizan trabajos de Conservación Rutinaria.
				EMP PE-1S (CHINCHA) - ARMAS - PLAZAPATA Y PUENTE LOS MAESTROS - LOS MOLINOS - HUAYTARA								317.299	317.299		98.85	15,004,931	9,865,900	4,731,045	48.000	
1378	Por niveles de servicio			0096396 CONSERVACION CARRETERA EMP PE-1S (CHINCHA) - ARMAS - PLAZAPATA Y PUENTE LOS MAESTROS - LOS MOLINOS - HUAYTARA		321.000	Kilometro	15/Ene/15	14/Ene/20	321.000	Kilometro	317.299	317.299	317.299	98.85	15,004,931	9,865,900	4,731,045	48.000	PP1 - (Longitud IVC: 317.299 Km). Se realiza Conservación
				EMP. PE-18A (DV. TINGO MARIA) - TOCACHE - JUANJUI - TARAPOTO								368.300	327.300		80.36	13,764,508	10,001,767	5,227,914	52.300	
1867	Por niveles de servicio			0055854 CONSERVACION CARRETERA EMP PE 18A (DV. TINGO MARIA) - AUCAYACU - NUEVO PROGRESO - TOCACHE - JUANJUI - PICOTA - TARAPOTO		458.300	Kilometro	08/Jul/18	31/Dic/22	458.300	Kilometro	368.300	327.300	368.300	80.36	13,764,508	10,001,767	5,227,914	52.300	PP1 - (IVC: 458.3 Km) Se reduce (90 Km) por ejecución de
				EMP. PE-1N - PAMPLONA - CAJATAMBO - EMP. PE-18 (DV. OYON)								214.000	214.000		100.00	16,308,000	13,326,482	2,756,440	20.700	
1662	Por niveles de servicio			0111004 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE 1N - PAMPLONA - SAN JOSE - CAJATAMBO - EMP. PE - 18		214.000	Kilometro	30/Nov/16	01/Dic/21	214.000	Kilometro	214.000	214.000	214.000	100.00	16,308,000	13,326,482	2,756,440	20.700	PP2 - Se realiza Conservación
				EMP. PE-1N (I. V. ZAPALLAL) - VENTANILLA - OVALO 200 MILLAS								27.300	27.300		97.78	44,829,012	30,561,389	4,170,466	13.600	
2188	Por niveles de servicio			0212189 CONSERVACION TUNEL GAMBETTA Y TRAMO EMP. PE-1N (I.V. ZAPALLAL) - VENTANILLA - EMP. PE-20 (OV. 200 MILLAS)		27.920	Kilometro	01/Dic/18	30/Nov/23	27.920	Kilometro	27.300	27.300	27.300	97.78	44,829,012	30,561,389	4,170,466	13.600	PP1 - Se realiza Conservación
				GUADALUPE - ICA - PALPA - NASCA / DV. MARCONA - CHALA - ATICO													10,754,282			
3170	Por niveles de servicio			0053703 MANTENIMIENTO VIAL: GUADALUPE - ICA - PALPA - ATICO		380.200	Kilometro	20/Mar/20	19/Mar/23		Kilometro						10,754,282			PP1: CP N° 052-2018-MTC/20 (Fase: Nueva
				HUALAPAMPA - HUANCABAMBA - SOCCHABAMBA - VADO GRANDE								362.000	362.000		99.90	23,440,800	23,440,800	7,429,500	31.700	

Anexo 5: Avance del POI 2019 al II Trimestre según fase de la infraestructura

PFIS	ETAPA	Meta Global						Meta		Avance de la Meta Física		Avance Total		Presupuesto S/		Gasto		Observacion(Jun)
		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Jun	U. Med.	Trim1	Trim2	Logrado 2019 Ene - Jun	Logrado (%) 2019 Ene - Jun	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2019	
2060	Por niveles de servicio	0132561 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-04B - SONDOR - SOCCHABAMBA - VADO GRANDE		362.370	Kilometro	29/Dic/15	30/Dic/20	362.370	Kilometro	362.000	362.000	362.000	99.90	23,440,800	23,440,800	7,429,500	31.700	PP2 - Ejecutando los trabajos de
		HUANCVELICA ? LIRCAY ?HUALLAPAMPA / LA MEJORADA ? AC								343.420	343.420		100.00	16,500,000	16,558,821	13,935,683	84.200	
1379	Por niveles de servicio	0096395 CONSERVACION CARRETERA HUANCVELICA - LIRCAY - EMP. PE-3S (HUALLAPAMPA) Y EMP PE 3S (LA		343.420	Kilometro	13/Ago/13	05/Nov/20	343.420	Kilometro	343.420	343.420	343.420	100.00	16,500,000	16,558,821	13,935,683	84.200	PP1 - Con Contrato Complementario N°
		HUANCAYO - IMPERIAL - IZCUCHACA - AYACUCHO E IMPERIAL- P									436.400		100.00	9,739,858	27,596,314	27,596,313	100.000	
3963	Por niveles de servicio	0055287 CONSERVACION CARRETERA HUANCAYO - IMPERIAL - IZCUCHACA - AYACUCHO E IMPERIAL- PAMPAS- MAYOCC		436.400	Kilometro	29/May/19	24/Abr/22	436.400	Kilometro		436.400	436.400	100.00	9,739,858	27,596,314	27,596,313	100.000	PP1: Servicio iniciado con fecha 29.May.19.
		HUANCAYO - TARMA / DV. LAS VEGAS - MAZAMARI - PTO OCOPA/								458.600	458.600		100.00	12,580,398	12,580,398	10,152,166	80.700	
0328	Por niveles de servicio	0220883 CONSERVACION DE LA CARRETERA DV. LAS VEGAS- TARMA-LA MERCED-SATIPO-MAZAMARI-PTO.OCOPA,		458.600	Kilometro	09/Jul/18	31/Dic/22	458.600	Kilometro	458.600	458.600	458.600	100.00	12,580,398	12,580,398	10,152,166	80.700	PP1 - Aprobado el Plan de Conservación
		HUANUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA - DV ANTAMINA / TINGO C								240.400	190.000		100.00	8,390,013	12,958,739	6,273,648	48.400	
1871	Por niveles de servicio	0053704 MANTENIMIENTO VIAL: HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA - DV ANTAMINA		240.400	Kilometro	20/Ene/16	18/Jun/20	240.400	Kilometro	240.400	190.000	240.400	100.00	8,390,013	12,958,739	6,273,648	48.400	PP1- Con Contrato Complementario por
		HUAYLLAPAMPA - SAN FRANCISCO - CUBANTIA / SELVA DE ORO								475.350	475.350		100.00	27,931,521	42,308,549	30,694,650	72.500	
1659	Por niveles de servicio	0132480 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (HUAYLLAPAMPA)-LA QUINUA-SAN FRANCISCO-PUERTO ENE-		475.100	Kilometro	14/Mar/16	15/Mar/21	475.350	Kilometro	475.350	475.350	475.350	100.00	27,931,521	42,308,549	30,694,650	72.500	PP2 - Se realiza Conservación
		IZCUCHACA - HUANCVELICA - CASTROVIRREYNA - PAMPANO /									179.800		62.53	18,122,542	18,122,542			
2437	Por niveles de servicio	0083926 CONSERVACION CARRETERA EMP PE 3S (IZCUCHACA)-HUANCVELICA-PLAZAPATA-CASTROVIRREYNA-		287.520	Kilometro	13/Abr/19	12/Abr/22	287.520	Kilometro		179.800	179.800	62.53	18,122,542	18,122,542			PP1 - (IVC: 287.52 Km) Se reducen
		JULIACA - PUTINA - SANDIA / HUANCANE - MOHO - FRONTERA C								438.140	438.140		100.00	41,328,384	41,328,384	37,663,656	91.100	
1774	Por niveles de servicio	0132479 CONSERVACION DE LA CARRETERA JULIACA-PUTINA- ORIENTAL-SANDIA-SAN IGNACIO-PUNTA DE CARRETERA Y		438.140	Kilometro	21/Abr/16	01/May/21	438.140	Kilometro	438.140	438.140	438.140	100.00	41,328,384	41,328,384	37,663,656	91.100	PP2 - Se realiza Conservación
		LA CIMA - CONOCANCHA - CHINCHAN								110.420	110.420		100.00	13,077,952	8,077,952	2,797,142	34.600	
2308	Por niveles de servicio	0212423 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE-3N (LA CIMA) - CONOCANCHA - EMP. PE-22 (CHINCHAN) REGION		110.420	Kilometro	10/Nov/17	27/Abr/22	110.420	Kilometro	110.420	110.420	110.420	100.00	13,077,952	8,077,952	2,797,142	34.600	PP2 - Plan de Conservación en
		LIMA-CANTA-HUAYLLAY-DV. COCHAMARCA- EMP. PE 3N												9,150,537	4,873,366			
3894	Por niveles de servicio	0083931 CONSERVACION CARRETERA LIMA - CANTA - EMP 3N		207.000	Kilometro	01/Nov/19	30/Oct/27		Kilometro					9,150,537	4,873,366			PP1 - CONV-PROC N°
		MOLINOPAMPA - PTE. HUAROCHIRI - PASACANCHA - POMABAM												7,741,030	7,741,030			
3130	Por niveles de servicio	0243347 CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE CARRETERA MOLINOPAMPA - PTE. HUAROCHIRI -		356.000	Kilometro	17/Mar/20	15/Feb/25		Kilometro					7,741,030	7,741,030			PP2 - Se elaborarán los TDRs para su
		MOLLEPUQUIO - CHINCHAYPUJIO - TAMBOBAMBA - CHALHUAHU								215.283	215.283		100.00	16,322,201	11,125,569	4,940,860	44.400	
1619	Por niveles de servicio	0083935 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE-3S (MOLLEPUQUIO)- CHINCHAYPUJIO-COTABAMBA-		215.283	Kilometro	16/Feb/16	28/Feb/21	215.283	Kilometro	215.283	215.283	215.283	100.00	16,322,201	11,125,569	4,940,860	44.400	PP2 - Se viene ejecutando
		PIMENTEL - CHICLAYO - CHONGOYAPE - LLAMA - COCHABAMBA								297.940	297.940		100.00	10,790,423	10,808,900	3,681,553	34.100	
1874	Por niveles de servicio	0191453 CONSERVACION DE LA CARRETERA PIMENTEL - CHICLAYO - CHONGOYAPE - LLAMA - COCHABAMBA /		297.940	Kilometro	17/Oct/18	24/Oct/21	297.940	Kilometro	297.940	297.940	297.940	100.00	10,790,423	10,808,900	3,681,553	34.100	PP1 - Se realizan trabajos de
		PRO REGIÓN PUNO, TR 1 (Macusani/ Achasiri / Uscayos / Phara								444.540	444.540		100.00	20,401,268	21,946,897	14,945,528	68.100	
1744	Por niveles de servicio	PUNO PAQUETE 1		444.540	Kilometro	01/Oct/18	04/Nov/23	444.540	Kilometro	444.540	444.540	444.540	100.00	20,401,268	21,946,897	14,945,528	68.100	PP2 - Se viene
		PRO REGIÓN PUNO, TR 2 (Macari / Santiago de Pupuja / Chupa /								265.140	265.140		89.57	15,061,677	13,801,265	8,199,219	59.400	
3190	Por niveles de servicio	PUNO PAQUETE 2		296.000	Kilometro	03/Oct/18	02/Oct/23	296.000	Kilometro	265.140	265.140	265.140	89.57	15,061,677	13,801,265	8,199,219	59.400	PP2 - Se viene
		PRO REGIÓN PUNO, TR 3 (Ocuviri / Palca / Arapa)								267.000	267.000		99.81	16,873,894	21,329,287	15,166,850	71.100	
3189	Por niveles de servicio	PUNO PAQUETE 3		267.520	Kilometro	05/Oct/18	08/Nov/23	267.520	Kilometro	267.000	267.000	267.000	99.81	16,873,894	21,329,287	15,166,850	71.100	PP2 - Se viene
		PRO REGIÓN PUNO, TR 4 (Mañazo / Laquina Grande/ Palermo /								320.400	320.440		100.00	17,933,111	16,741,505	9,267,837	55.400	
3188	Por niveles de servicio	PUNO PAQUETE 4		320.440	Kilometro	02/Nov/18	06/Nov/23	320.440	Kilometro	320.400	320.440	320.440	100.00	17,933,111	16,741,505	9,267,837	55.400	PP2 - Se viene
		PTE CHUQUICARA - PALLASCA - SANTIAGO DE CHUCO - SHOREY /								408.000	408.000		100.00	15,400,000	15,400,000	5,415,458	35.200	
0964	Por niveles de servicio	0096538 CONSERVACION CARRETERA PUENTE CHUQUICARA - CABANA - PALLASCA - SANTIAGO DE CHUCO - SHOREY Y		408.000	Kilometro	21/Jun/13	19/Set/20	408.000	Kilometro	408.000	408.000	408.000	100.00	15,400,000	15,400,000	5,415,458	35.200	PP1 - Con Contrato Complementario N°

Anexo 5: Avance del POI 2019 al II Trimestre según fase de la infraestructura

					Meta Global					Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total		Presupuesto S/		Gasto		
PFIS	ETAPA			ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Jun	U. Med.	Trim1	Trim2	Logrado 2019 Ene - Jun	Logrado (%) 2019 Ene - Jun	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2019	Observacion(Jun)
				PTE. RAITHER - VON HUMBOLT / PTE. PAUCARTAMBO - OXAPAMPA												12,980,968	12,980,968	9,011,631	69.400	
1870	Por niveles de servicio			0191991 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-22A (PTE. REITHER) - PTE. PAUCARTAMBO - VILLARICA - PUERTO		414.320	Kilometro	30/Jul/19	02/Ago/22		Kilometro					12,980,968	12,980,968	9,011,631	69.400	PP1 - Servicio iniciará el 30.Jul.19.
				PTE. RANCHO - MONOPAMPA / OXAPAMPA - POZUZO - PUERTO								378.420	378.420		100.00	12,300,000	12,780,654	6,352,691	49.700	
1618	Por niveles de servicio			0111006 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE-18A (PUENTE RANCHO)-PANAO-CHAGLLA-POZUZO-OXAPAMPA Y		378.420	Kilometro	22/Oct/15	20/Oct/20	378.420	Kilometro	378.420	378.420	378.420	100.00	12,300,000	12,780,654	6,352,691	49.700	PP2 - No se interviene en el
				PUENTE PUMAHUASI - PUENTE CHINO - AGUAYTIA - SAN ALEJANDRO									234.500		100.00	6,711,347	12,014,463	10,262,488	85.400	
3785	Por niveles de servicio			0053709 MANTENIMIENTO VIAL: PUMAHUASI - PUCALLPA		234.500	Kilometro	01/Mar/19	28/Feb/22	234.500	Kilometro		234.500	234.500	100.00	6,711,347	12,014,463	10,262,488	85.400	PP1 - (Longitud:
				ROSARIO - DV PUTINA - COASIA								209.190	209.190		99.99	15,858,940	10,658,940	6,628,365	62.200	
1647	Por niveles de servicio			0139718 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-34B (ROSARIO) - CARLOS GUTIERREZ - CRUCERO - QUISCUPUNCO -		209.220	Kilometro	24/Nov/15	23/Nov/20	209.220	Kilometro	209.190	209.190	209.190	99.99	15,858,940	10,658,940	6,628,365	62.200	PP2 - Se realiza Conservación
				SANTA - SIHUAS - UCHIZA - EMP. PE-5N / PTE. HUAROCHIRÍ - MOYOBAMBA								536.039	536.039		100.00	8,782,916	21,335,291	1,864,648	8.700	
1336	Por niveles de servicio			0055284 CONSERVACION CARRETERA SANTA - YURACMARCA - SIHUAS - HUACRACHUCO - SAN PEDRO DE CHONTA -		536.000	Kilometro	21/Jun/12	08/Abr/19	536.039	Kilometro	536.039	536.039	536.039	100.00	8,782,916	21,335,291	1,864,648	8.700	PP1 - CULMINÓ Contrato
				SAUSACOCOA - PTE. HUACRACHUCO / TAYABAMBA - SIHUAS / CHAGUAL								615.440	615.440		100.00	31,723,806	15,429,381	3,769,147	24.400	
1644	Por niveles de servicio			0111005 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE 3N (LAGUNA SAUSACOCOA) - PUENTE PALLAR - CHAGUAL -		615.440	Kilometro	20/Ene/16	31/Dic/20	615.440	Kilometro	615.440	615.440	615.440	100.00	31,723,806	15,429,381	3,769,147	24.400	PP2 - Se ejecutan los trabajos de
				SICUANI - PUCARA - CALAPUJA / PUNO - DESAGUADERO												10,594,284	10,594,284	6,634,012	62.600	
0332	Por niveles de servicio			0220891 CONSERVACION DE LA CARRETERA PUNO-DESAGUADERO/CALAPUJA-PUCARA-SICUANI, MULTIPROV,		334.795	Kilometro	03/Jul/19	02/Jul/22		Kilometro					10,594,284	10,594,284	6,634,012	62.600	PP1 - Servicio iniciará el 03.Jul.19.
				SULLANA - TUMBES - PTE. LA PAZ/ SULLANA - EL ALAMOR / SULLANA								384.000	384.000		100.00	10,137,616	10,137,616	4,332,220	42.700	
3295	Por niveles de servicio			0215550 CONSERVACION DE LA CARRETERA SULLANA - TUMBES - PUENTE LA PAZ / SULLANA - EL ALAMOR /		384.000	Kilometro	25/Ene/18	06/Feb/21	384.000	Kilometro	384.000	384.000	384.000	100.00	10,137,616	10,137,616	4,332,220	42.700	PP1 - Se realizan trabajos de
				TACNA - TARATA - MAZOCRUZ/ HUMAJALSO - DESAGUADERO								417.732	417.732		99.16	15,160,000	15,202,000	8,270,096	54.400	
1617	Por niveles de servicio			0111003 CONSERVACION DE CARRETERA DV HUMAJALSO - DESAGUADERO Y TACNA-TARATA-CAPAZO-MAZOCRUZ		421.250	Kilometro	01/Feb/16	30/Mar/21	421.250	Kilometro	417.732	417.732	417.732	99.16	15,160,000	15,202,000	8,270,096	54.400	PP2 - Se realiza Conservación
				TAMBOGRANDE - CURILCAS / CINCUENTA - CHULUCANAS / PTE.								186.000	186.000		99.81	16,683,155	16,683,155	4,843,458	29.000	
2309	Por niveles de servicio			0164444 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-1N L (DV TAMBOGRANDE) - TAMBOGRANDE - CHULUCANAS -		186.360	Kilometro	27/Oct/17	30/Oct/22	186.360	Kilometro	186.000	186.000	186.000	99.81	16,683,155	16,683,155	4,843,458	29.000	PP2 - Plan de Conservación
				URCOS - SICUANI - DV. YAURI / HECTOR TEJADA - NEGROMAYO -								287.200	287.200		100.00	9,410,878	9,410,878	3,004,194	31.900	
3308	Por niveles de servicio			0216298 CONSERVACION DE LA CARRETERA URCOS - COMBAPATA - SICUANI / SICUANI - DV. YAURI / HECTOR		287.200	Kilometro	04/Jul/18	03/Jul/23	287.200	Kilometro	287.200	287.200	287.200	100.00	9,410,878	9,410,878	3,004,194	31.900	PP1 - Se realizan trabajos de
				YAUCA - CORACORA / CHALA - ULLACASA - PUQUIO / ULLACASA								526.000	526.000		100.00	25,833,137	9,377,206	5,723,538	61.037	
0854	Por niveles de servicio			0083933 CONSERVACION CARRETERA PUQUIO - CORACORA - EMP. PE 1S (CHALA); CORACORA -YAUCA - EMP PE - 1S Y		526.000	Kilometro	01/Oct/12	10/Dic/19	526.000	Kilometro	526.000	526.000	526.000	100.00	25,833,137	9,377,206	5,723,538	61.000	PP1 - Con Contrato Complementario N°
				20.23.2 SUBDIRECCION DE OPERACIONES								1,889,214.250	1,702,236.720		85.11	126,503,636	132,429,485	48,671,288	36.800	
				ACTIVIDADES Y OBRAS PUBLICAS								1,889,214.250	1,702,236.720		85.11	126,503,636	132,429,485	48,671,288	36.753	
				MANTENIMIENTO VIAL								1,889,214.250	1,702,236.720		85.11	126,503,636	132,429,485	48,671,288	36.753	
				Mantenimiento Rutinario Carreteras Pavimentadas								2,874.380	2,406.460		76.31	34,115,429	24,000,867	10,033,179	41.800	
				GI_121 MANTENIMIENTO RUTINARIO PAVIMENTADO								2,874.380	2,406.460		76.31	34,115,429	24,000,867	10,033,179	41.803	
				ABRA CRUZ CHIQUITA - TABACONAS - AMBATO								100.000	100.000		100.00	1,099,034	738,904	371,525	50.300	
3244	Mantenimiento Rutinario			0232802 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA ABRA CRUZ CHIQUITA -		100.000	Kilometro	02/Ene/18	31/Dic/22	100.000	Kilometro	100.000	100.000	100.000	100.00	1,099,034	738,904	371,525	50.300	.
				AUXILIAR AV. NESTOR GAMBETTA								0.080	0.500		100.00		462,041	333,904	72.300	
2404	Mantenimiento Rutinario			0256566 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RVN TRAMO: AUXILIAR AV. NESTOR		33.000	Kilometro	04/Mar/16	30/Set/19	0.500	Kilometro	0.080	0.500	0.500	100.00		462,041	333,904	72.300	.
				CAJABAMBA - HUAMACHUCO - RUTA PE-3N - DV. CALLACAYUN -								17.620	2.350		100.00	1,325,812	116,606	46,070	39.500	
2283	Mantenimiento Rutinario			0256565 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RVN TRAMO: SAN MARCOS -		177.000	Kilometro	02/Feb/16	31/Dic/22	17.620	Kilometro	17.620	2.350	17.620	100.00		116,606	46,070	39.500	Se atendió hasta el 04 de abril. El tramo

Anexo 5: Avance del POI 2019 al II Trimestre según fase de la infraestructura

PFIS	ETAPA				ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Meta Global				Meta		Avance de la Meta Física		Avance Total		Presupuesto S/		Gasto		Observacion(Jun)
							Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Jun	U. Med.	Trim1	Trim2	Logrado 2019 Ene - Jun	Logrado (%) 2019 Ene - Jun	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2019	
					CAJABAMBA - SAUSACOCHA								30.970	41.430		100.00		701,813	264,190	37.600	
3819	Mantenimiento Rutinario				0256564 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RVN TRAMO: CAJABAMBA -		41.430	Kilometro	01/Ene/19	31/Dic/19	41.430	Kilometro	30.970	41.430	41.430	100.00		701,813	264,190	37.600	.
					CHACHAPOYAS - MOLINOPAMPA - RODRIGUEZ DE MENDOZA - P								111.000	129.720		96.09	1,408,289	815,308	644,014	79.000	
3236	Mantenimiento Rutinario				0229605 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA CHACHAPOYAS - MOLINOPAMPA - RODRIGUEZ DE MENDOZA		132.339	Kilometro	02/Ene/18	31/Dic/19	135.000	Kilometro	111.000	129.720	129.720	96.09	1,408,289	815,308	644,014	79.000	.
					CHAMAYA - JAEN - SAN IGNACIO - PUENTE LA Balsa REGION CA								176.390	176.390		100.00		983,397	527,005	53.600	
2705	Mantenimiento Rutinario				0207960 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CHAMAYA - JAEN - SAN IGNACIO - PUENTE LA Balsa REGION		176.390	Kilometro	01/Ene/18	31/Dic/19	176.390	Kilometro	176.390	176.390	176.390	100.00		983,397	527,005	53.600	.
					CHICAMA - SAUSAL - CASCAS													591,993	3,918	0.700	
2617	Mantenimiento Rutinario				0256574 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RVN TRAMO: CHICAMA - SAUSAL -		71.620	Kilometro	01/Ene/16	12/Set/19		Kilometro						591,993	3,918	0.700	.
					COMBAPATA - YANAoca - EL DESCANSO								70.000	73.000		100.00	771,097	674,951	263,595	39.100	
3283	Mantenimiento Rutinario				0232809 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA EL DESCANSO - YANAoca -		73.060	Kilometro	02/Ene/18	31/Dic/19	73.000	Kilometro	70.000	73.000	73.000	100.00	771,097	674,951	263,595	39.100	.
					CUSCO - PISAC / URUBAMBA - CACHIMAYO / HUACARPAY - OLLA								308.300			100.00		90,530	29,790	32.900	
2860	Mantenimiento Rutinario				0256571 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RVN TRAMO: CUSCO-PISAC,		308.304	Kilometro	17/Mar/17	31/Dic/19	308.304	Kilometro	308.300		308.300	100.00		90,530	29,790	32.900	Se atendió hasta el 05 de Febrero. Se
					DV. CERRO PASCO - TINGO MARIA - EMP. 5N (PUENTE PUMAHU												1,372,012	538,065			
3687	Mantenimiento Rutinario				0102204 MANTENIMIENTO RUTINARIO DV. PASCO - CHICRIN - HUANUCO - TINGO MARIA - DV. TOCACHE		248.448	Kilometro	02/Abr/19	02/Feb/20		Kilometro						538,065			.
					DV. LAS VEGAS - TARMA - LA MERCED - SATIPO												85,204	58,945			
3257	Mantenimiento Rutinario				0135165 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV. LAS VEGAS - LA MERCED - SATIPO		230.400	Kilometro	02/Ene/18	31/Dic/22		Kilometro					85,204	58,945			.
					EL REPOSO - SARAMIRIZA / WAWICO - SANTA MARIA DE NIEVA -												2,125,077				
3707	Mantenimiento Rutinario				0238440 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA EMP. PE-5N (EL REPOSO)-PUENTE NIEVA-		450.000	Kilometro	01/Set/18	31/Dic/19		Kilometro					2,125,077				.
					ELMER FAUCETT - MORALES DUAREZ - SANTA ROSA - SANTA CA								0.870	26.600		95.00		877,514	704,760	80.300	
2859	Mantenimiento Rutinario				0212902 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA AV. ELMER FAUCETT Y AV. MORALES		30.190	Kilometro	01/Feb/17	31/Dic/19	28.000	Kilometro	0.870	26.600	26.600	95.00		877,514	704,760	80.300	.
					EMP. CHICAMA - D. SAUSAL - CRUCE CASCAS - CASCAS - CONTUN												1,596,856				
2615	Mantenimiento Rutinario				0212898 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA EMP. CHICAMA - D. SAUSAL - CRUCE CASCAS -		145.700	Kilometro	01/Ago/16	29/Dic/22	145.170	Kilometro					1,596,856				.
					EMP. PE-3S (ABRA TOCTO) - HUANCAPÍ - QUEROBAMBA - PUQUI												2,045,646				
0642	Mantenimiento Rutinario				0247897 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA EMP. PE 3S (ABRA TOCTO) - QUEROBAMBA -		334.480	Kilometro	01/Ago/18	31/Dic/19		Kilometro					2,045,646				.
					HUANCAYO - IMPERIAL - IZCUCACHA - AYACUCHO E IMPERIAL - P												1,184,195	1,395,001			
3263	Mantenimiento Rutinario				0247898 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA HUANCAYO - IMPERIAL - IZCUCACHA -		435.630	Kilometro	02/Ene/19	30/Abr/19	430.000	Kilometro					1,184,195	1,395,001			Se atiende mediante CxNS (PFIS: 3963).
					HUANUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA - DESVIO ANTAMINA												2,655,892	635,754			
2183	Mantenimiento Rutinario				0238450 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA - DV		172.250	Kilometro	02/Ene/16	31/Dic/19		Kilometro						635,754			.
					HUAURA - SAYÁN - CHURÍN - OYÓN Y OV. RIO SECO - ANDAHUAS								70.620	180.000		100.00		1,198,804	609,976	50.900	
3258	Mantenimiento Rutinario				0232816 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA HUAURA-SAYAN-CHURIN-		290.240	Kilometro	02/Ene/18	31/Dic/19	180.000	Kilometro	70.620	180.000	180.000	100.00		1,198,804	609,976	50.900	Solo se atienden 180km del tramo
					IZCUCACHA - HUANCavelica - PAMPANO / SANTA INES - RUMIC								290.240			100.00		665,528	471,030	70.800	
3050	Mantenimiento Rutinario				0194695 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP. PE-3S IZCUCACHA - HUANCavelica - PLAZAPATA - CASTRO		290.240	Kilometro	01/Jun/16	30/Mar/19	290.240	Kilometro	290.240		290.240	100.00		665,528	471,030	70.800	Se atiende mediante CxNS (PFIS: 2437).
					LARÁN - POMALCA								12.000	12.000		100.00		298,907	103,684	34.700	

Anexo 5: Avance del POI 2019 al II Trimestre según fase de la infraestructura

PFIS	ETAPA	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Meta Global				Meta		Avance de la Meta Física		Avance Total		Presupuesto S/		Gasto		Observacion(Jun)
				Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Jun	U. Med.	Trim1	Trim2	Logrado 2019 Ene - Jun	Logrado (%) 2019 Ene - Jun	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2019	
3824	Mantenimiento Rutinario	0256577 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RVN NACIONAL TRAMO: LARAN - MATARANI - PUNTA DE BOMBÓN - ILO		12.000	Kilometro	01/Ene/19	31/Dic/19	12.000	Kilometro	12.000	12.000	12.000	100.00		298,907	103,684	34.700	.
1716	Mantenimiento Rutinario	0165435 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUNTA DE BOMBON - ILO Y EMP PE-1S - VENTILLATA - DV BUENOS MAZOCRUZ - CONDURIRI - CHECCA		145.000	Kilometro	01/Ene/14	31/Jul/20	145.000	Kilometro					105,897	8,093	394	4.900	.
3657	Mantenimiento Rutinario	0236465 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA MAZOCRUZ - CONDURIRI - MOLINOPAMPA - PTE HUARACHIRI - DV. SIHUAS (EMP PE-14C)		20.369	Kilometro	02/Abr/18	31/Dic/22		Kilometro					808,863	808,863			.
3826	Mantenimiento Rutinario	0256582 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RVN TRAMO: MOLINOPAMPA - PTE OVALO CAMPESINO - PTE. TAMBGRANDE		126.000	Kilometro	01/Ene/19	31/Dic/19		Kilometro						400,001			SO informa meta total 126km. Tramo:
2709	Mantenimiento Rutinario	0264721 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA RUTA PE-02A TRAMO SECTOR OVALO OVALO LA LEGUA - AV. GULLMAN (KM 993+600 AL KM 996+450)		0.800	Kilometro	01/Jul/19	30/Dic/19		Kilometro						35,412			
3823	Mantenimiento Rutinario	0256576 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RVN TRAMO URBANO DEL KM 993+600 PATIVILCA - CONOCOCHA - HUARAZ - MOLINOPAMPA / CHIUQUIA		2.850	Kilometro	01/Ene/19	31/Dic/19	2.850	Kilometro		2.850	2.850	100.00		100,002	41,042	41.000	.
3051	Mantenimiento Rutinario	0256581 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RVN TRAMO: EMP PE-1N- CONOCOCHA PROGRESO - MATARA		337.890	Kilometro	01/Feb/17	31/Dic/19	333.018	Kilometro	265.150	265.150	265.150	79.62		1,750,000	683,737	39.100	Se atiende 265.148Km; la
3818	Mantenimiento Rutinario	0256570 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RVN CORREDOR VIAL APURIMAC PTE PRIMAVERA - AV. GUARDIA CIVIL - AV. LUIS MONTERO - AV. 0229413 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA: PUENTE PRIMAVERA-AV. GUARDIA CIVIL-AV. LUIS MONTERO-		34.200	Kilometro	01/Ene/19	31/Dic/19	34.200	Kilometro	34.200	34.200	34.200	100.00		600,001	188,479	31.400	.
1472	Mantenimiento Rutinario	0229413 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA: PUENTE PRIMAVERA-AV. GUARDIA CIVIL-AV. LUIS MONTERO- PTE. RAITHER - PUERTO BERMUDEZ / PTE. PAUCARTAMBO - OXA		7.348	Kilometro	12/Oct/17	31/Dic/22	7.300	Kilometro	6.760	6.760	6.760	92.60	74,389	250,000	177,026	70.800	.
1873	Mantenimiento Rutinario	0193859 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PTE. RAITHER - PAUCARTAMBO - VILLA RICA - PUERTO BERMUDEZ PUCARA - TIRAPATA- ASILLO - EMP PE-34B (VILLA CHUCTANI)		194.780	Kilometro	01/Jun/16	31/Dic/19	190.000	Kilometro	115.000	120.000	120.000	63.16		1,126,176	462,665	41.100	.
3768	Mantenimiento Rutinario	0256583 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA PUCARA - TIRAPATA- ASILLO - EMP PE-34B PUENTE PUMAHUASI - PUCALLPA		41.230	Kilometro	01/Oct/18	31/Dic/19	42.000	Kilometro	42.000	42.000	42.000	100.00		656,000	164,205	25.000	.
3686	Mantenimiento Rutinario	0247900 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA PUMAHUASI - PUCALLPA; MULTIDISTRITAL, PUNO - DESAGUADERO E ILAVE - CHECCA		241.660	Kilometro	02/Abr/19	31/Dic/19	234.493	Kilometro					1,511,485				.
3827	Mantenimiento Rutinario	0256741 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RVN TRAMO: PUNO - DESAGUADERO E QUEBRADA HONDA (KM. 118+000) ? VÍA EVITAMIENTO (KM. 120+000)		159.595	Kilometro	01/Ene/19	31/Dic/19	152.510	Kilometro	152.510	152.510	152.510	100.00		429,068	427,970	99.700	.
3801	Mantenimiento Rutinario	0255426 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA PE-3S SECTOR QUEBRADA HONDA (KM ROSASPATA - COLLPA - FRONTERA BOLIVIA		2.842	Kilometro	02/Nov/18	31/Dic/19	2.842	Kilometro	1.500	1.000	1.500	52.78		300,001	191,731	63.900	.
3822	Mantenimiento Rutinario	0256575 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RVN TRAMO: ROSASPATA - COLLPA- RUTA PE-24A: EMP 3S - COMAS - SATIPO		41.390	Kilometro	01/Ene/19	31/Dic/19	41.390	Kilometro	41.260	41.260	41.260	99.69		331,529	181,148	54.600	.
2052	Mantenimiento Rutinario	0256580 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RVN TRAMO: EMP. 3S - COMAS - SAN FRANCISCO - SAMUGARI / CHIQUINTIRCA - SAN MIGUEL		431.370	Kilometro	01/Abr/16	31/Dic/19	208.253	Kilometro	103.640	79.500	103.640	49.77		800,002	394,461	49.300	.
										123.370	123.370		100.00		674,150	163,582	24.300	

Anexo 5: Avance del POI 2019 al II Trimestre según fase de la infraestructura

PFIS	ETAPA				ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Meta Global				Meta		Avance de la Meta Física		Avance Total		Presupuesto S/		Gasto		Observacion(Jun)
							Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Jun	U. Med.	Trim1	Trim2	Logrado 2019 Ene - Jun	Logrado (%) 2019 Ene - Jun	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2019	
3655	Mantenimiento Rutinario				0236467 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA SAN FRANCISCO - SAMUGARI Y		129.560	Kilometro	02/Abr/18	31/Dic/19	123.370	Kilometro	123.370	123.370	123.370	100.00		674,150	163,582	24.300	.
					SAN FRANCISCO - STA ROSA -SAN MIGUEL Y ROSARIO - SIVIA - C/												3,328,262				.
3706	Mantenimiento Rutinario				0247901 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA S. FRANCISCO - STA ROSA-S. MIGUEL Y		350.000	Kilometro	02/Ene/19	31/Dic/22	350.000	Kilometro					3,328,262				.
					SANTA - CHUQUICARA - PTE. HUAROCHIRI													610,721			.
3825	Mantenimiento Rutinario				0256578 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RVN TRAMO: SANTA - CHUQUICARA-		108.490	Kilometro	01/Ene/19	31/Dic/19		Kilometro						610,721			.
					SANTA - SIHUAS - UCHIZA - EMP. PE-5N / PTE. HUAROCHIRI - MO												4,421,218				.
3246	Mantenimiento Rutinario				0238443 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA SANTA - YURACMARCA - SIHUAS -		268.579	Kilometro	02/Abr/19	31/Dic/19	536.000	Kilometro					4,421,218				SO informa meta total 536km. Tramo I:
					SICUANI - PUCARÁ - CALAPUJA								175.300	175.300		100.00		480,000	448,275	93.400	.
3820	Mantenimiento Rutinario				0256567 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RVN TRAMO: SICUANI - PUCARA -		175.300	Kilometro	01/Ene/19	31/Dic/19	175.300	Kilometro	175.300	175.300	175.300	100.00		480,000	448,275	93.400	.
					SIVIA - CANAYRE								27.000	27.000		50.04		511,500	224,066	43.800	.
3654	Mantenimiento Rutinario				0238447 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA SIVIA - CANAYRE;MULTIDISTRITAL;LA		53.960	Kilometro	02/Abr/18	31/Dic/19	53.960	Kilometro	27.000	27.000	27.000	50.04		511,500	224,066	43.800	.
					SONDOR - ABRA CRUZ CHIQUITA (RUTA PE-02B)								9.500	28.000		97.29		202,486	170,780	84.300	.
3821	Mantenimiento Rutinario				0256744 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RVN TRAMO: SONDOR - ABRA CRUZ		28.779	Kilometro	01/Ene/19	31/Dic/19	28.779	Kilometro	9.500	28.000	28.000	97.29		202,486	170,780	84.300	.
					TACNA - ILO								143.570	143.570		100.00		1,153,601	489,429	42.400	.
1824	Mantenimiento Rutinario				ILO		143.570	Kilometro	02/Ene/16	31/Dic/19	143.570	Kilometro	143.570	143.570	143.570	100.00		1,153,601	489,429	42.400	.
					TR. CAJAMARCA - CELENDÍN - BALSAS												3,363,581				.
3243	Mantenimiento Rutinario				0238441 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA CAJAMARCA - CELENDIN -		366.605	Kilometro	02/Abr/19	31/Dic/19	367.000	Kilometro					3,363,581				.
					TR. CHOTA BAMBAMARCA HUALGAYOC - DV. YANACOCOA								20.080	2.680		100.00	1,207,364	49,179	49,178	100.000	.
2024	Mantenimiento Rutinario				0212897 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC - DV.		109.780	Kilometro	01/Oct/16	31/Dic/22	20.080	Kilometro	20.080	2.680	20.080	100.00		49,179	49,178	100.000	Se atendió hasta el 05 de abril. El tramo
					TR. COCHABAMBA - CHOTA								12.000	1.600		100.00	353,286	41,155	41,154	100.000	.
3530	Mantenimiento Rutinario				0232801 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA COCHABAMBA-CHOTA;		45.000	Kilometro	22/Ene/18	04/Abr/19	12.000	Kilometro	12.000	1.600	12.000	100.00	353,286	41,155	41,154	100.000	Se atendió hasta el 04 de abril. El tramo
					TR. DV. SAJINOS - PAIMAS								39.460	39.460		100.00	435,640	400,003	170,886	42.700	.
3049	Mantenimiento Rutinario				0232796 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA DV. SAJINOS - PAIMAS /		40.500	Kilometro	03/Jul/17	31/Dic/21	39.460	Kilometro	39.460	39.460	39.460	100.00	435,640	400,003	170,886	42.700	.
					TR. GUADALUPE- ICA- PALPA- ATICO								372.960	377.230		100.00		1,580,079	889,007	56.300	.
0261	Mantenimiento Rutinario				0208766 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA CARRETERA GUADALUPE - ICA - PALPA -		408.000	Kilometro	01/Oct/16	31/Dic/19	377.230	Kilometro	372.960	377.230	377.230	100.00		1,580,079	889,007	56.300	.
					TR. HUANCAYO - JAUJA - TARMA												1,150,301				.
2169	Mantenimiento Rutinario				0165429 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA HUANCAYO Y EMP PE 3S JAUJA TARMA REGION JUNIN		100.210	Kilometro	02/Mar/16	31/Dic/19		Kilometro					1,150,301				.
					TUNEL YANANGO (KM 76+500 - KM 77+525) - LA MERCED								1.030	1.030		100.00		579,661	100,507	17.300	.
3828	Mantenimiento Rutinario				0256742 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RVN TRAMO: PE - 22B TUNEL		1.030	Kilometro	01/Ene/19	31/Dic/19	1.030	Kilometro	1.030	1.030	1.030	100.00		579,661	100,507	17.300	.
					YAUCA - ATICO												1,476,391				.
3469	Mantenimiento Rutinario				0247902 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA YAUCA-ATICO;MULTIDISTRITAL,		133.610	Kilometro	01/Feb/19	31/Dic/22		Kilometro					1,476,391				.
					Mantenimiento Rutinario Carreteras NO Pavimentadas								2,280.870	2,831.260		84.41	20,422,570	30,696,440	9,705,519	31.600	.
					GI_122 MANTENIMIENTO RUTINARIO NO PAVIMENTADO								2,280.870	2,831.260		84.41	20,422,570	30,696,440	9,705,519	31.618	.
					ABRA UCHUCCHACUA - YANAHUANCA - AMBO								101.000	51.000		100.00		1,157,055	364,896	31.500	.

Anexo 5: Avance del POI 2019 al II Trimestre según fase de la infraestructura

PFIS	ETAPA				ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Meta Global				Meta		Avance de la Meta Física		Avance Total		Presupuesto S/		Gasto		Observacion(Jun)
							Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Jun	U. Med.	Trim1	Trim2	Logrado 2019 Ene - Jun	Logrado (%) 2019 Ene - Jun	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2019	
3398	Mantenimiento Rutinario				0224469 MANTENIMIENTO RUTINARIO ABRA UCHUCCHACUA - YANAHUANCA - AMBO, REGION HUANO		120.000	Kilometro	02/Ene/18	31/Dic/19	101.000	Kilometro	101.000	51.000	101.000	100.00		1,157,055	364,896	31.500	Se atiende 51Km.
					ACOS - HUAYLLAY								5.550	81.000		100.00	826,202	777,502	227,956	29.300	
1333	Mantenimiento Rutinario				0054684 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA ACOS - HUAYLLAY Y RAMALES VARIANTE PASAMAYO - HUARAL		87.750	Kilometro	01/Ene/16	31/Dic/19	81.000	Kilometro	5.550	81.000	81.000	100.00	826,202	777,502	227,956	29.300	.
					AV. CENTENARIO (KM 0+900 - KM 1+820)													600,000			
3974	Mantenimiento Rutinario				0262255 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RVN CARRETERA NO PAVIMENTADA TRAMO AV. CENTENARIO		0.920	Kilometro	01/May/19	30/Dic/19		Kilometro						600,000			En Convenio con la MP del Callao.
					CANAYRE - UNIÓN MANTARO - TZOMAVENI								10.000	30.000		38.46		759,243	116,574	15.400	
3830	Mantenimiento Rutinario				0256739 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NO PAVIMENTADA DE LA RVN TRAMO: CANAYRE - UNION		72.000	Kilometro	01/Ene/19	31/Dic/19	78.000	Kilometro	10.000	30.000	30.000	38.46		759,243	116,574	15.400	.
					CANCHAQUE - HUANCABAMBA - CRUZ CHIQUITA - SONDOR - DV												1,045,226				
1279	Mantenimiento Rutinario				0232799 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA CANCHAQUE - HUANCABAMBA		114.040	Kilometro	01/Mar/12	08/Feb/20		Kilometro					1,045,226				.
					CARRETERA VIZCACHANI - PUENTE CALLALLI REGION AREQUIPA												1,099,464				
2598	Mantenimiento Rutinario				0196889 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA CARRETERA VIZCACHANI - PUENTE		112.574	Kilometro	01/Set/16	31/Dic/22	57.000	Kilometro					1,099,464				Se atiende con el PFIS 2286.
					CASCAS - CONTUMAZA - CHILETE								75.170	75.170		96.26		870,405	392,519	45.100	
1126	Mantenimiento Rutinario				CONTUMAZA - CHILETE		78.087	Kilometro	02/Ene/12	31/Dic/19	78.087	Kilometro	75.170	75.170	75.170	96.26		870,405	392,519	45.100	.
					CHAGLLA - TOMAYRICA - MATIAS PUNTA - SHOTOJ									35.000		100.00		337,475	51,670	15.300	
3834	Mantenimiento Rutinario				0256561 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NO PAVIMENTADA DE LA RVN TRAMO: CHAGLLA - TOMAYRICA -		35.000	Kilometro	01/Ene/19	31/Dic/19	35.000	Kilometro		35.000	35.000	100.00		337,475	51,670	15.300	.
					DV. HUANIPACA - HUANIPACA - KINUALLA - ESTACIÓN DE SALIDA								52.570	52.570		99.94	534,581	506,918	86,934	17.100	
2946	Mantenimiento Rutinario				0212906 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA DV. HUANIPACA-HUANIPACA-KINUALLA-		52.600	Kilometro	01/May/17	31/Dic/19	52.600	Kilometro	52.570	52.570	52.570	99.94	534,581	506,918	86,934	17.100	.
					ECHARATE - PALMA REAL - KITENI - KEPASHIATO - KIMBIRI (PUEN								255.000	288.000		100.00		2,531,997	1,349,382	53.300	
2838	Mantenimiento Rutinario				0256569 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RVN TRAMO: EMP. PE-28C (KIMBIRI) -		288.000	Kilometro	01/Abr/17	31/Dic/19	288.000	Kilometro	255.000	288.000	288.000	100.00		2,531,997	1,349,382	53.300	.
					EMP. PE-14 A (PIRUSH) - CONTADERA - CHAPACARA - EMP. PE-14									44.000		100.00		461,091	62,995	13.700	
3833	Mantenimiento Rutinario				0256560 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NO PAVIMENTADA DE LA RVN TRAMO: EMP. PE-14 A (PIRUSH) -		51.360	Kilometro	01/Ene/19	31/Dic/19	44.000	Kilometro		44.000	44.000	100.00		461,091	62,995	13.700	.
					EMP. PE-14B (HUARI) - EMP. PE-12A (PASACANCHA)								225.000	225.000		90.00	2,328,128	2,285,228	593,266	26.000	
3009	Mantenimiento Rutinario				0188243 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP PE - 12 - PASACANCHA - ANDAYMAYO - PALOSECO - POMABAMBA		227.180	Kilometro	01/Jun/16	31/Dic/19	250.000	Kilometro	225.000	225.000	225.000	90.00	2,328,128	2,285,228	593,266	26.000	.
					EMP. PE-1N (EL CRUCE) - EMP. PE-1NJ (OLMOS)													279,995			
3829	Mantenimiento Rutinario				0256740 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NO PAVIMENTADA DE LA RVN TRAMO: PE - 4A EMP. PE-1N (EL		90.169	Kilometro	01/Ene/19	31/Dic/19		Kilometro						279,995			La trayectoria proyectada no forma
					EMP. PE-22B (SAN RAMON) - EMP. PE-35 (ATAURA)								37.000	62.000		48.56	1,279,897	1,119,427	284,304	25.400	
2039	Mantenimiento Rutinario				0207386 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA - CARRETERA EMP. PE-22B (SAN RAMON),		133.570	Kilometro	01/Ene/16	31/Dic/19	127.680	Kilometro	37.000	62.000	62.000	48.56	1,279,897	1,119,427	284,304	25.400	.
					EMP. PE-30C (SAN LORENZO) - ALTO PERÚ									8.600		100.00		90,000	56,764	63.100	
3831	Mantenimiento Rutinario				0256553 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NO PAVIMENTADA TRAMO: EMP. PE-30C(SAN LORENZO)-ALTO		8.600	Kilometro	01/Ene/19	31/Dic/19	8.600	Kilometro		8.600	8.600	100.00		90,000	56,764	63.100	.
					EMP. PE-3N (CHOTA) - EMP. PE-3N (CUTERVO)								40.450	40.450		98.75		450,003	191,870	42.600	
2779	Mantenimiento Rutinario				0208767 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA CARRETERA EMP PE-3N (CHOTA) - EMP.		41.619	Kilometro	06/Nov/17	31/Dic/19	40.960	Kilometro	40.450	40.450	40.450	98.75		450,003	191,870	42.600	.
					EMP. PE-3SG (YAURI) - QUELLO - EMP. PE-3SK (DV. TINTAYA)								26.000	26.830		100.00	264,139	250,697	101,522	40.500	
1523	Mantenimiento Rutinario				0232810 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA CARRETERA EMP. PE-3SG (YAURI) QUELLO -		26.830	Kilometro	03/Ene/18	31/Dic/19	26.830	Kilometro	26.000	26.830	26.830	100.00	264,139	250,697	101,522	40.500	.

Anexo 5: Avance del POI 2019 al II Trimestre según fase de la infraestructura

PFIS	ETAPA				ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Meta Global				Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total		Presupuesto S/		Gasto		Observacion(Jun)
							Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Jun	U. Med.	Trim1	Trim2	Logrado 2019 Ene - Jun	Logrado (%) 2019 Ene - Jun	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2019	
					EMP. PE-5N (CORRAL QUEMADO) - EMP. AM-108 (DV. LUYA)								167.400	295.830		92.74	2,830,695	1,986,440	774,497	39.000	
2405	Mantenimiento Rutinario				0181735 MANTENIMIENTO RUTINARIO EMP. PE-5N (CORRAL QUEMADO) - CUMBA - DV. YAMON - LONYA GRANDE -		319.000	Kilometro	01/Ene/16	31/Dic/19	319.000	Kilometro	167.400	295.830	295.830	92.74	2,830,695	1,986,440	774,497	39.000	Se presentaron emergencias viales
					EMP. PE-5S (DV. BAJO KIMIKI) - EMP. PE-5S (DV. PUERTO OCOPA								29.000	68.000		75.56		350,000	151,420	43.300	
2645	Mantenimiento Rutinario				0256563 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NO PAVIMENTADA DE LA RVN TRAMO: EMP. PE-5S (DV. BAJO		90.000	Kilometro	03/Ago/17	31/Dic/19	90.000	Kilometro	29.000	68.000	68.000	75.56		350,000	151,420	43.300	.
					EMP. PE-5S (PTO OCOPA) - PTO PRADO - MAZAROBENI - CAMAJE								46.000	40.000		50.24		399,001	168,194	42.200	
3849	Mantenimiento Rutinario				0256552 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NO PAVIMENTADA TRAMO: EMP. PE-5S (PTO OCOPA) - PTO		91.567	Kilometro	08/Ene/19	31/Dic/22	91.567	Kilometro	46.000	40.000	46.000	50.24		399,001	168,194	42.200	.
					IQUITOS - BELLAVISTA - MAZAN - SAN ANTONIO DEL ESTRECHO -								12.500	38.000		100.00	387,252	365,204	64,795	17.700	
3010	Mantenimiento Rutinario				0191189 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP LO 103 (IQUITOS) - BELLAVISTA - MAZAN REGION SAN MARTIN		38.072	Kilometro	01/Jun/16	31/Dic/19	38.000	Kilometro	12.500	38.000	38.000	100.00	387,252	365,204	64,795	17.700	.
					LIMA - CANTA - HUAYLLAY - EMP. 3N								214.000	214.000		94.69	1,938,007	1,699,001	463,007	27.300	
0934	Mantenimiento Rutinario				0247895 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA NO PAVIMENTADA LIMA - CANTA - HUAYLLAY - EMP. PE-3N;		220.000	Kilometro	02/Ene/14	31/Dic/19	226.000	Kilometro	214.000	214.000	214.000	94.69	1,938,007	1,699,001	463,007	27.300	Solo se atienden 214Km del tramo
					MALA - CALANGO - LA CAPILLA - BUENA VISTA - SAN JUAN TANTARACHE								21.000	112.000		76.61	1,846,202	998,503	450,281	45.100	
1361	Mantenimiento Rutinario				0165431 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA MALA CALANGO LA CAPILLA BUENA VISTA SAN JUAN TANTARACHE		183.032	Kilometro	02/Mar/16	31/Dic/19	146.200	Kilometro	21.000	112.000	112.000	76.61		998,503	450,281	45.100	.
					MOCCE - EMP. PE-1N (OLMOS)													524,324			
3837	Mantenimiento Rutinario				0256573 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NO PAVIMENTADA DE LA RVN TRAMO: MOCCE - EMP. PE-1N		85.597	Kilometro	01/Ene/19	31/Dic/19		Kilometro						524,324			.
					MONOPAMPA - ABRA ALEGRÍA - MOLLEJÓN									9.550		100.00		240,750	52,468	21.800	
3835	Mantenimiento Rutinario				0256562 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NO PAVIMENTADA DE LA RVN TRAMO: MONOPAMPA - ABRA		9.550	Kilometro	01/Ene/19	31/Dic/19	9.550	Kilometro		9.550	9.550	100.00		240,750	52,468	21.800	.
					PUENTE LOS ÁNGELES - PUENTE RICARDO PALMA								1.250	12.000		100.00	122,386	1,102,802	231,919	21.000	
3708	Mantenimiento Rutinario				0247894 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA NO PAVIMENTADA CENTRAL RUTA PE-22: TRAMO PUENTE LOS		12.000	Kilometro	02/Ene/19	31/Dic/19	12.000	Kilometro	1.250	12.000	12.000	100.00	122,386	1,102,802	231,919	21.000	.
					PUERTO OCOPA - ATALAYA								87.000	90.000		56.27		564,211	348,002	61.700	
3255	Mantenimiento Rutinario				0232807 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA CARRETERA PUERTO OCOPA - ATALAYA;		159.948	Kilometro	02/Ene/18	31/Dic/22	159.948	Kilometro	87.000	90.000	90.000	56.27		564,211	348,002	61.700	.
					ROSARIO - SIVIA								27.000	27.000		96.43		223,500	71,644	32.100	
3658	Mantenimiento Rutinario				0238446 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NO PAVIMENTADA ROSARIO - SIVIA;MULTIDISTRITAL;LA		28.040	Kilometro	02/Abr/18	31/Dic/19	28.000	Kilometro	27.000	27.000	27.000	96.43		223,500	71,644	32.100	.
					SAMUGARI - CHIQUINTIRCA								97.330	97.330		100.00		611,850	104,380	17.100	
3659	Mantenimiento Rutinario				0236470 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NO PAVIMENTADA SAMUGARI -		97.330	Kilometro	02/Abr/18	31/Dic/19	97.330	Kilometro	97.330	97.330	97.330	100.00		611,850	104,380	17.100	.
					SANTA MARÍA - SANTA TERESA - CENTRAL HIDROELÉCTRICA..								33.200	33.200		100.00	337,288	320,120	196,542	61.400	
1134	Mantenimiento Rutinario				0054685 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - CENTRAL HIDROELECTRICA		50.000	Kilometro	02/Ene/16	31/Dic/19	33.200	Kilometro	33.200	33.200	33.200	100.00	337,288	320,120	196,542	61.400	.
					SELVA ALEGRE - GALILEA - EL DORADO - DV. ÓMIA								6.000	1.130		100.00		330,076	128,009	38.800	
3832	Mantenimiento Rutinario				0256558 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NO PAVIMENTADA DE LA RVN TRAMO: SELVA ALEGRE - GALILEA -		23.185	Kilometro	01/Ene/19	31/Dic/19	6.000	Kilometro	6.000	1.130	6.000	100.00		330,076	128,009	38.800	Intensas lluvias y precipitaciones
					SICUANI - PHINAYA								86.650	86.650		100.00		835,492	131,320	15.700	
1307	Mantenimiento Rutinario				0256738 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NO PAVIMENTADA DE LA RVN TRAMO: EMP. PE-3S (DV. SICUANI)		120.000	Kilometro	02/May/12	31/Dic/19	86.650	Kilometro	86.650	86.650	86.650	100.00		835,492	131,320	15.700	.
					TACNA - PALCA-TRIPARTITO								109.600	109.600		100.00		723,160	319,477	44.200	
3836	Mantenimiento Rutinario				0256572 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NO PAVIMENTADA DE LA RVN TRAMO: TACNA - PALCA-		160.917	Kilometro	01/Ene/19	31/Dic/19	109.600	Kilometro	109.600	109.600	109.600	100.00		723,160	319,477	44.200	.
					TOYOC ? HUANCHOS ? MOLLEPAMPA ? COCAS ? CASTROVIRREY								17.140	43.290		51.54	1,354,937	1,263,425	166,349	13.200	

Anexo 5: Avance del POI 2019 al II Trimestre según fase de la infraestructura

PFIS	ETAPA				ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Meta Global				Meta		Avance de la Meta Física		Avance Total		Presupuesto S/		Gasto		Observacion(Jun)
							Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Jun	U. Med.	Trim1	Trim2	Logrado 2019 Ene - Jun	Logrado (%) 2019 Ene - Jun	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2019	
1524	Mantenimiento Rutinario				0232813 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA PE-26 (TOYOC) - HUANCHOS -		130.870	Kilometro	02/Ene/18	31/Dic/22	84.000	Kilometro	17.140	43.290	43.290	51.54	1,354,937	1,263,425	166,349	13.200	.
					TR. CHIGUATA - SANTA LUCIA								206.000	206.000		100.00	2,320,804	2,036,317	592,067	29.100	
1036	Mantenimiento Rutinario				0161850 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CHIGUATA - SANTA LUCIA REGION AREQUIPA		206.000	Kilometro	01/Ene/13	31/Dic/19	206.000	Kilometro	206.000	206.000	206.000	100.00	2,320,804	2,036,317	592,067	29.100	.
					TR. DV.PUERTO INCA - PTO INCA (PE - 5NH)								9.160	9.160		98.39		131,662	115,329	87.600	
3838	Mantenimiento Rutinario				0256737 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NO PAVIMENTADA DE LA RVN TRAMO: DV.PUERTO INCA - PTO		9.310	Kilometro	01/Ene/19	31/Dic/19	9.310	Kilometro	9.160	9.160	9.160	98.39		131,662	115,329	87.600	.
					TR. EMP PE-32A (CAYARA) - ACCOMARCA								27.290	27.290		90.97	283,017	300,000	83,667	27.900	
2505	Mantenimiento Rutinario				0170793 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP PE-32 A (CAYARA) - ACCOMARCA REGION AYACUCHO		30.000	Kilometro	02/Ene/16	31/Dic/19	30.000	Kilometro	27.290	27.290	27.290	90.97	283,017	300,000	83,667	27.900	.
					TR. OYOTUN - BEBEDEROS - LA FLORIDA - NIEPOS								53.040	53.040		98.59	955,324	906,742	364,871	40.200	
1711	Mantenimiento Rutinario				0117421 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA OYOTUN - BEBEDEROS - LA FLORIDA - NIEPOS		93.550	Kilometro	01/Ene/16	31/Dic/19	53.800	Kilometro	53.040	53.040	53.040	98.59	955,324	906,742	364,871	40.200	Parte del tramo (Landon - Bolivar)
					TR. PAIMAS - TONDOPA - ARREIPITE - AYABACA								17.000	53.000		98.15	540,597	511,134	197,886	38.700	
2508	Mantenimiento Rutinario				0232806 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA CARRETERA PAIMAS - TONDOPA - AYABACA -		54.488	Kilometro	03/Jul/17	31/Dic/19	54.000	Kilometro	17.000	53.000	53.000	98.15	540,597	511,134	197,886	38.700	.
					TR. SAN RAFAEL - ALCAS - POZUZO								73.000	73.000		55.30		751,446	337,921	45.000	
2185	Mantenimiento Rutinario				0161540 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SAN RAFAEL - ALCAS - POZUZO REGION HUANUCO		132.000	Kilometro	02/Ene/16	31/Dic/19	132.000	Kilometro	73.000	73.000	73.000	55.30		751,446	337,921	45.000	Se atiende sólo 73Km; en Obra 59Km.
					TR. SELVA ALEGRE - AGUAS CALIENTES - GALILEA												128,424				
2184	Mantenimiento Rutinario				0161541 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SELVA ALEGRE - AGUAS CALIENTES - GALILEA REGION SAN MARTIN		12.610	Kilometro	01/Jun/16	31/Dic/17	12.610	Kilometro					128,424				Se ejecuta en el PFIS 3832.
					VIZCACHANE - PTE. CALLALLI - NEGROMAYO								112.570	112.570		100.00		1,044,244	310,821	29.765	
2286	Mantenimiento Rutinario				0256838 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RVN CARRETERA NO PAVIMENTADA TRAMO: PE-34E -		351.600	Kilometro	01/May/15	31/Dic/21	112.570	Kilometro	112.570	112.570	112.570	100.00		1,044,244	310,821	29.800	(36.90 Km) a cargo de GR Arequipa;
					Emergencias								33.000	251.000		100.00	3,527,579	7,208,825	3,696,327	51.300	
					GI_200 OPERACIONES								33.000	251.000		100.00	3,527,579	7,208,825	3,696,327	51.275	
					UNIDAD ZONAL CUSCO - APURIMAC												192,000	876,829	609,917	69.600	
0595	Atencion de Emergencia				DE CUSCO		600.000	Intervención	02/Ene/16	31/Dic/21		Intervención					192,000	876,829	609,917	69.600	.
					UNIDAD ZONAL AMAZONAS								14.000	27.000		100.00	113,000	273,766	250,720	91.600	
0589	Atencion de Emergencia				DE AMAZONAS		200.000	Intervención	02/Ene/16	31/Dic/21	41.000	Intervención	14.000	27.000	41.000	100.00	113,000	273,766	250,720	91.600	.
					UNIDAD ZONAL ANCASH									6.000		100.00	192,000	311,325	311,060	99.900	
0590	Atencion de Emergencia				DE ANCASH		200.000	Intervención	02/Ene/16	31/Dic/21	6.000	Intervención		6.000	6.000	100.00	192,000	311,325	311,060	99.900	.
					UNIDAD ZONAL AREQUIPA									2.000		100.00	192,000	50,723	50,723	100.000	
0592	Atencion de Emergencia				DE AREQUIPA		100.000	Intervención	02/Ene/16	31/Dic/21	2.000	Intervención		2.000	2.000	100.00	192,000	50,723	50,723	100.000	.
					UNIDAD ZONAL AYACUCHO												242,971	401,261			
0593	Atencion de Emergencia				DE AYACUCHO		100.000	Intervención	02/Ene/16	31/Dic/22		Intervención					242,971	401,261			.
					UNIDAD ZONAL CAJAMARCA												192,000	256,352			
0594	Atencion de Emergencia				DE CAJAMARCA		400.000	Intervención	02/Ene/16	31/Dic/22		Intervención					192,000	256,352			.
					UNIDAD ZONAL CUSCO - APURIMAC								7.000	5.000		100.00	192,000	36			
0591	Atencion de Emergencia				DEPARTAMENTO DE APURIMAC		50.000	Intervención	02/Ene/16	31/Dic/21	12.000	Intervención	7.000	5.000	12.000	100.00	192,000	36			.
					UNIDAD ZONAL HUANCANELICA									18.000		100.00	192,000	335,810	31,860	9.500	
1150	Atencion de Emergencia				DE HUANCANELICA		150.000	Intervención	02/Ene/16	31/Dic/21	18.000	Intervención		18.000	18.000	100.00	192,000	335,810	31,860	9.500	.
					UNIDAD ZONAL HUANUCO - UCAYALI									159.000		100.00	220,000	1,802,561	1,190,315	66.000	
0596	Atencion de Emergencia				DE HUANUCO		680.000	Intervención	02/Ene/16	31/Dic/21	159.000	Intervención		159.000	159.000	100.00	220,000	1,802,561	1,190,315	66.000	.
					UNIDAD ZONAL ICA													11,000			

Anexo 5: Avance del POI 2019 al II Trimestre según fase de la infraestructura

PFIS	ETAPA				ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Meta Global				Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total		Presupuesto S/		Gasto		Observacion(Jun)
							Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Jun	U. Med.	Trim1	Trim2	Logrado 2019 Ene - Jun	Logrado (%) 2019 Ene - Jun	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2019	
0597	Atencion de Emergencia				DE ICA		100.000	Intervención	02/Ene/16	31/Dic/22								11,000			
					UNIDAD ZONAL JUNIN - PASCO									22.000		100.00	460,000	660,077	399,999	60.600	
0598	Atencion de Emergencia				DE JUNIN		300.000	Intervención	02/Ene/16	31/Dic/21	22.000			22.000	22.000	100.00	268,000	350,760	221,773	63.200	
1151	Atencion de Emergencia				DEPARTAMENTO DE PASCO		50.000	Intervención	02/Ene/16	31/Dic/22							192,000	309,317	178,226	57.600	
					UNIDAD ZONAL LA LIBERTAD												192,000	33,409	33,408	100.000	
0599	Atencion de Emergencia				DE LA LIBERTAD		100.000	Intervención	02/Ene/16	31/Dic/22							192,000	33,409	33,408	100.000	
					UNIDAD ZONAL LAMBAYEQUE								1.000	1.000		100.00		159,556	159,070	99.700	
0600	Atencion de Emergencia				DE LAMBAYEQUE		30.000	Intervención	01/Ene/11	01/Dic/20	2.000		1.000	1.000	2.000	100.00		159,556	159,070	99.700	
					UNIDAD ZONAL LIMA									6.000		100.00	214,000	571,100	178,115	31.200	
0601	Atencion de Emergencia				DE LIMA		200.000	Intervención	02/Ene/16	31/Dic/21	6.000			6.000	6.000	100.00	214,000	571,100	178,115	31.200	
					UNIDAD ZONAL MOQUEGUA - TACNA								11.000	4.000		100.00	357,608	953,308	441,280	46.300	
1153	Atencion de Emergencia				DEPARTAMENTO DE TACNA		50.000	Intervención	02/Ene/16	31/Dic/21	15.000		11.000	4.000	15.000	100.00	357,608	953,308	441,280	46.300	
					UNIDAD ZONAL PUNO									1.000		100.00	192,000	39,862	39,860	100.000	
0603	Atencion de Emergencia				DE PUNO		60.000	Intervención	02/Ene/16	31/Dic/21	1.000			1.000	1.000	100.00	192,000	39,862	39,860	100.000	
					UNIDAD ZONAL SAN MARTIN												192,000	87,467			
0604	Atencion de Emergencia				DE SAN MARTIN		150.000	Intervención	02/Ene/16	31/Dic/22							192,000	87,467			
					UNIDAD ZONAL TUMBES - PIURA												192,000	384,383			
0602	Atencion de Emergencia				DE PIURA		150.000	Intervención	02/Ene/16	31/Dic/22							192,000	384,383			
					Peajes - Operación								1,884,007.000	1,696,729.000		82.15	24,444,135	24,387,751	7,725,599	31.700	
					GI_200 OPERACIONES								1,884,007.000	1,696,729.000		82.15	24,444,135	24,387,751	7,725,599	31.678	
					UNIDA DE PEAJE SHAPAJA												684,419	23,592			
1958	Operacion				0193679 UNIDAD DE PEAJE SHAPAJA		1,254,223.000	Vehículo contr	01/Abr/20	31/Dic/25							684,419	23,592			Pendiente la
					UNIDAD DE PEAJE AGUAS CALIENTES								57,639.000	48,772.000		88.94	719,503	777,251	232,759	29.900	
0335	Operacion				0054005 UNIDAD DE PEAJE AGUAS CALIENTES		4,327,727.000	Vehículo contr	02/Ene/16	31/Dic/25	119,642.000		57,639.000	48,772.000	106,411.000	88.94	719,503	777,251	232,759	29.900	
					UNIDAD DE PEAJE AGUAYTIA												739,190	437,274	27,318	6.200	
1329	Operacion				0105639 UNIDAD DE PEAJE AGUAYTIA		2,671,827.000	Vehículo contr	01/Oct/19	31/Dic/25	29,913.000						739,190	437,274	27,318	6.200	Se realizará la
					UNIDAD DE PEAJE AMBO								129,770.000	96,756.000		87.87	887,715	848,562	338,217	39.900	
0336	Operacion				0054006 UNIDAD DE PEAJE AMBO		7,519,823.000	Vehículo contr	01/Jun/16	31/Dic/25	257,810.000		129,770.000	96,756.000	226,526.000	87.87	887,715	848,562	338,217	39.900	
					UNIDAD DE PEAJE ATICO								95,691.000	88,264.000		100.00	944,672	652,688	245,907	37.700	
0337	Operacion				0054007 UNIDAD DE PEAJE ATICO		6,354,438.000	Vehículo contr	02/Ene/16	31/Dic/25	183,955.000		95,691.000	88,264.000	183,955.000	100.00	944,672	652,688	245,907	37.700	
					UNIDAD DE PEAJE AYAVIRI								82,813.000	75,875.000		96.33	733,725	630,787	220,539	35.000	
0338	Operacion				0054008 UNIDAD DE PEAJE AYAVIRI		245,684.000	Vehículo contr	02/Ene/16	31/Dic/25	164,726.000		82,813.000	75,875.000	158,688.000	96.33	733,725	630,787	220,539	35.000	
					UNIDAD DE PEAJE CANCAS								92,962.000	78,471.000		100.00	1,049,316	706,873	311,991	44.100	
0340	Operacion				0054014 UNIDAD DE PEAJE DE CANCAS		281,355.000	Vehículo contr	02/Ene/16	31/Dic/25	171,433.000		92,962.000	78,471.000	171,433.000	100.00	1,049,316	706,873	311,991	44.100	
					UNIDAD DE PEAJE CATAK								59,690.000	64,657.000		100.00	869,407	857,355	338,875	39.500	
0342	Operacion				0054015 UNIDAD DE PEAJE DE CATAK		3,436,361.000	Vehículo contr	01/Ene/11	31/Dic/21	124,347.000		59,690.000	64,657.000	124,347.000	100.00	869,407	857,355	338,875	39.500	
					UNIDAD DE PEAJE CHACAPAMPA								54,954.000	54,601.000		56.21	2,752,686	2,446,585	252,263	10.300	
2066	Operacion				0143997 UNIDAD DE PEAJE CHACAPAMPA		4,701,762.000	Vehículo contr	08/May/14	31/Dic/25	194,894.000		54,954.000	54,601.000	109,555.000	56.21	2,752,686	2,446,585	252,263	10.300	
					UNIDAD DE PEAJE CHALLHUAPUQUIO.								97,363.000	77,099.000		82.65	834,119	675,376	227,431	33.700	
0343	Operacion				0054010 UNIDAD DE PEAJE CHALLHUAPUQUIO		6,294,460.000	Vehículo contr	01/Ene/11	31/Dic/25	211,082.000		97,363.000	77,099.000	174,462.000	82.65	834,119	675,376	227,431	33.700	
					UNIDAD DE PEAJE CHULLQUI												502,470	146,010	66,321	45.400	
0344	Operacion				0054011 UNIDAD DE PEAJE CHULLQUI		1,264,774.000	Vehículo contr	01/Ene/15	31/Dic/25							502,470	146,010	66,321	45.400	UP Cerrada
					UNIDAD DE PEAJE CUCULI								62,750.000	62,262.000		100.00	899,594	927,502	330,111	35.600	
0347	Operacion				0054013 UNIDAD DE PEAJE CUCULI		3,698,665.000	Vehículo contr	01/Ene/11	31/Dic/25	125,012.000		62,750.000	62,262.000	125,012.000	100.00	899,594	927,502	330,111	35.600	
					UNIDAD DE PEAJE DV. TALARA								144,473.000	131,694.000		100.00	933,383	1,145,106	387,271	33.800	

Anexo 5: Avance del POI 2019 al II Trimestre según fase de la infraestructura

PFIS	ETAPA				ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Meta Global				Meta		Avance de la Meta Física		Avance Total		Presupuesto S/		Gasto		Observacion(Jun)
							Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Jun	U. Med.	Trim1	Trim2	Logrado 2019 Ene - Jun	Logrado (%) 2019 Ene - Jun	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2019	
0348	Operacion				0054016 UNIDAD DE PEAJE DV. TALARA		8,369,295.000	Vehículo contr	01/Ene/11	31/Dic/25	276,167.000	Vehículo coi	144,473.000	131,694.000	276,167.000	100.00	933,383	1,145,106	387,271	33.800	
					UNIDAD DE PEAJE ILAVE								87,016.000	81,299.000		95.74	804,554	1,008,391	388,527	38.500	
0351	Operacion				0054019 UNIDAD DE PEAJE ILAVE		5,908,404.000	Vehículo contr	01/Ene/11	31/Dic/25	175,800.000	Vehículo coi	87,016.000	81,299.000	168,315.000	95.74	804,554	1,008,391	388,527	38.500	
					UNIDAD DE PEAJE LUNAHUANA								75,870.000	80,460.000		100.00	827,581	1,160,649	407,815	35.100	
0352	Operacion				0054021 UNIDAD DE PEAJE LUNAHUANA		4,838,818.000	Vehículo contr	01/Ene/11	31/Dic/25	156,330.000	Vehículo coi	75,870.000	80,460.000	156,330.000	100.00	827,581	1,160,649	407,815	35.100	
					UNIDAD DE PEAJE NAZCA								204,439.000	194,917.000		100.00	1,248,478	1,508,647	574,747	38.100	
0355	Operacion				0054024 UNIDAD DE PEAJE NAZCA		6,900,000.000	Vehículo contr	01/Ene/11	31/Dic/25	399,356.000	Vehículo coi	204,439.000	194,917.000	399,356.000	100.00	1,248,478	1,508,647	574,747	38.100	
					UNIDAD DE PEAJE PACRA								59,585.000	60,659.000		100.00	750,152	806,838	346,582	43.000	
0357	Operacion				0054025 UNIDAD DE PEAJE PACRA		3,331,467.000	Vehículo contr	01/Ene/11	31/Dic/25	120,244.000	Vehículo coi	59,585.000	60,659.000	120,244.000	100.00	750,152	806,838	346,582	43.000	
					UNIDAD DE PEAJE POZO REDONDO								69,199.000	52,938.000		100.00	740,400	831,855	257,222	30.900	
0358	Operacion				0054026 UNIDAD DE PEAJE POZO REDONDO		3,115,043.000	Vehículo contr	01/Ene/11	31/Dic/25	122,137.000	Vehículo coi	69,199.000	52,938.000	122,137.000	100.00	740,400	831,855	257,222	30.900	
					UNIDAD DE PEAJE PUNTA DE BOMBÓN													1,258,713	252,415	20.100	
3762	Operacion				0252353 FUNCIONAMIENTO DE UNIDAD DE PEAJE PUNTA DE BOMBON; DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON; ISLAY; AREQUIPA		5,400,000.000	Vehículo controlado	01/Set/19	31/Dic/25	162,787.000	Vehículo controlado						1,258,713	252,415	20.100	Se realizará la apertura de la
					UNIDAD DE PEAJE PUNTA PERDIDA								13,927.000	13,990.000		100.00	904,754	855,741	266,521	31.100	
0359	Operacion				0054027 UNIDAD DE PEAJE PUNTA PERDIDA		1,773,925.000	Vehículo contr	01/Ene/11	31/Dic/25	27,917.000	Vehículo coi	13,927.000	13,990.000	27,917.000	100.00	904,754	855,741	266,521	31.100	
					UNIDAD DE PEAJE QUILCA													1,288,660	285,401	22.100	
3763	Operacion				0252354 FUNCIONAMIENTO DE UNIDAD DE PEAJE QUILCA; DISTRITO DE QUILCA; CAMANA; AREQUIPA		5,300,000.000	Vehículo controlado	01/Set/19	31/Dic/25	93,464.000	Vehículo controlado						1,288,660	285,401	22.100	Se realizará la apertura de la
					UNIDAD DE PEAJE RUMICHACA								45,190.000	45,663.000		100.00	741,053	714,072	281,924	39.500	
0361	Operacion				0054028 UNIDAD DE PEAJE RUMICHACA		2,470,698.000	Vehículo contr	01/Ene/11	31/Dic/25	90,853.000	Vehículo coi	45,190.000	45,663.000	90,853.000	100.00	741,053	714,072	281,924	39.500	
					UNIDAD DE PEAJE SAYLLA								126,192.000	119,643.000		100.00	876,045	739,148	239,880	32.500	
0362	Operacion				0054029 UNIDAD DE PEAJE SAYLLA		6,381,394.000	Vehículo contr	01/Ene/11	31/Dic/25	245,835.000	Vehículo coi	126,192.000	119,643.000	245,835.000	100.00	876,045	739,148	239,880	32.500	
					UNIDAD DE PEAJE SICUYANI								21,677.000	21,518.000		100.00	843,397	750,518	250,664	33.400	
0363	Operacion				0054030 UNIDAD DE PEAJE SICUYANI		1,186,250.000	Vehículo contr	01/Ene/11	31/Dic/25	43,195.000	Vehículo coi	21,677.000	21,518.000	43,195.000	100.00	843,397	750,518	250,664	33.400	
					UNIDAD DE PEAJE SOCOS								66,010.000	71,078.000		100.00	951,378	733,645	310,294	42.300	
0364	Operacion				0054031 UNIDAD DE PEAJE SOCOS		3,682,439.000	Vehículo contr	01/Ene/11	31/Dic/25	137,088.000	Vehículo coi	66,010.000	71,078.000	137,088.000	100.00	951,378	733,645	310,294	42.300	
					UNIDAD DE PEAJE TAMBOGRANDE								106,564.000	91,612.000		100.00	1,049,034	973,166	393,583	40.400	
0365	Operacion				0054032 UNIDAD DE PEAJE TAMBOGRANDE		5,543,212.000	Vehículo contr	01/Ene/11	31/Dic/25	198,176.000	Vehículo coi	106,564.000	91,612.000	198,176.000	100.00	1,049,034	973,166	393,583	40.400	
					UNIDAD DE PEAJE TUNAN								76,251.000	84,501.000		100.00	1,104,366	701,652	255,342	36.400	
0367	Operacion				0054034 UNIDAD DE PEAJE TUNAN		4,764,251.000	Vehículo contr	01/Ene/11	31/Dic/25	160,752.000	Vehículo coi	76,251.000	84,501.000	160,752.000	100.00	1,104,366	701,652	255,342	36.400	
					UNIDAD DE PEAJE YAUCA								53,982.000			28.21	1,052,744	781,095	235,680	30.173	
0368	Operacion				0054035 UNIDAD DE PEAJE YAUCA		5,688,657.000	Vehículo contr	01/Ene/11	31/Dic/25	191,341.000	Vehículo coi	53,982.000		53,982.000	28.21	1,052,744	781,095	235,680	30.200	
					Peajes - Infraestructura y Saneamiento												500,000	518,703			
					GI_10 SANEAMIENTO PEAJES												500,000	518,703			
					SANEAMIENTO UNIDADES PEAJES RVN												500,000	518,703			
3296	Saneamiento Físico Legal				0001386 SANEAMIENTO FISICO LEGAL		13.000	Predios Afec	03/May/17	30/Dic/25		Predios Eq					500,000	518,703			Corresponde a
					Operación Zonales								18.000	18.000		100.00	43,028,276	44,948,328	17,315,525	38.500	
					GI_200 OPERACIONES								18.000	18.000		100.00	43,028,276	44,948,328	17,315,525	38.523	
					UNIDAD ZONAL AMAZONAS								1.000	1.000		100.00	2,039,186	1,970,266	792,119	40.200	
0615	Supervision del Mantenimiento Vial				0115426 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - AMAZONAS		12.000	Informe	02/Ene/16	31/Dic/21	1.000	Informe	1.000	1.000	1.000	100.00	2,039,186	1,970,266	792,119	40.200	
					UNIDAD ZONAL ANCASH								1.000	1.000		100.00	2,340,464	2,276,701	953,601	41.900	
0616	Supervision del Mantenimiento				VIAL NACIONAL - ANCASH		12.000	Informe	02/Ene/16	31/Dic/21	1.000	Informe	1.000	1.000	1.000	100.00	2,340,464	2,276,701	953,601	41.900	
					UNIDAD ZONAL AREQUIPA								1.000	1.000		100.00	2,923,408	2,508,193	1,103,638	44.000	

Anexo 5: Avance del POI 2019 al II Trimestre según fase de la infraestructura

PFIS	ETAPA				ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Meta Global				Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total		Presupuesto S/		Gasto		Observacion(Jun)
							Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Jun	U. Med.	Trim1	Trim2	Logrado 2019 Ene - Jun	Logrado (%) 2019 Ene - Jun	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2019	
0617	Supervision del Mantenimiento Vial				0115428 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - AREQUIPA		12.000	Informe	02/Ene/16	31/Dic/21	1.000	Informe	1.000	1.000	1.000	100.00	2,923,408	2,508,193	1,103,638	44.000	.
					UNIDAD ZONAL AYACUCHO								1.000	1.000		100.00	2,322,477	2,375,518	966,409	40.700	.
0618	Supervision del Mantenimiento Vial				0115429 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - AYACUCHO		12.000	Informe	02/Ene/16	31/Dic/21	1.000	Informe	1.000	1.000	1.000	100.00	2,322,477	2,375,518	966,409	40.700	.
					UNIDAD ZONAL CAJAMARCA								1.000	1.000		100.00	2,605,017	2,963,801	1,070,978	36.100	.
0619	Supervision del Mantenimiento Vial				0115430 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - CAJAMARCA		12.000	Informe	02/Ene/16	31/Dic/21	1.000	Informe	1.000	1.000	1.000	100.00	2,605,017	2,963,801	1,070,978	36.100	.
					UNIDAD ZONAL CUSCO - APURIMAC								1.000	1.000		100.00	2,821,423	3,083,216	924,699	30.000	.
0620	Supervision del Mantenimiento Vial				0115431 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - CUSCO - APURIMAC		12.000	Informe	02/Ene/16	31/Dic/21	1.000	Informe	1.000	1.000	1.000	100.00	2,821,423	3,083,216	924,699	30.000	.
					UNIDAD ZONAL HUANCAMELICA								1.000	1.000		100.00	1,879,880	1,818,523	640,348	35.200	.
0621	Supervision del Mantenimiento Vial				0115432 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - HUANCAMELICA		12.000	Informe	02/Ene/16	31/Dic/21	1.000	Informe	1.000	1.000	1.000	100.00	1,879,880	1,818,523	640,348	35.200	.
					UNIDAD ZONAL HUANUCO - UCAYALI								1.000	1.000		100.00	3,247,969	3,318,459	1,264,224	38.100	.
0622	Supervision del Mantenimiento Vial				0115433 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - HUANUCO - UCAYALI		12.000	Informe	02/Ene/16	31/Dic/21	1.000	Informe	1.000	1.000	1.000	100.00	3,247,969	3,318,459	1,264,224	38.100	.
					UNIDAD ZONAL ICA								1.000	1.000		100.00	2,049,332	2,060,002	762,311	37.000	.
0623	Supervision del Mantenimiento Vial				VIAL NACIONAL - ICA		12.000	Informe	02/Ene/16	31/Dic/21	1.000	Informe	1.000	1.000	1.000	100.00	2,049,332	2,060,002	762,311	37.000	.
					UNIDAD ZONAL JUNIN - PASCO								1.000	1.000		100.00	2,561,931	2,657,691	1,012,774	38.100	.
0624	Supervision del Mantenimiento Vial				0115435 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - JUNIN - PASCO		12.000	Informe	02/Ene/16	31/Dic/21	1.000	Informe	1.000	1.000	1.000	100.00	2,561,931	2,657,691	1,012,774	38.100	.
					UNIDAD ZONAL LA LIBERTAD								1.000	1.000		100.00	2,279,775	3,350,471	2,103,496	62.800	.
0625	Supervision del Mantenimiento Vial				0115436 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - LA LIBERTAD		12.000	Informe	02/Ene/16	31/Dic/21	1.000	Informe	1.000	1.000	1.000	100.00	2,279,775	3,350,471	2,103,496	62.800	.
					UNIDAD ZONAL LAMBAYEQUE								1.000	1.000		100.00	2,015,996	1,995,480	780,343	39.100	.
0626	Supervision del Mantenimiento Vial				0115437 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - LAMBAYEQUE		12.000	Informe	02/Ene/16	31/Dic/21	1.000	Informe	1.000	1.000	1.000	100.00	2,015,996	1,995,480	780,343	39.100	.
					UNIDAD ZONAL LIMA								1.000	1.000		100.00	3,058,375	3,709,309	1,063,400	28.700	.
0627	Supervision del Mantenimiento Vial				VIAL NACIONAL - LIMA		12.000	Informe	02/Ene/16	31/Dic/21	1.000	Informe	1.000	1.000	1.000	100.00	3,058,375	3,709,309	1,063,400	28.700	.
					UNIDAD ZONAL PIURA - TUMBES								1.000	1.000		100.00	3,085,323	3,325,679	1,544,708	46.400	.
0628	Supervision del Mantenimiento Vial				0115439 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - PIURA - TUMBES		12.000	Informe	02/Ene/16	31/Dic/21	1.000	Informe	1.000	1.000	1.000	100.00	3,085,323	3,325,679	1,544,708	46.400	.
					UNIDAD ZONAL PUNO								1.000	1.000		100.00	2,444,806	2,467,291	948,183	38.400	.
0629	Supervision del Mantenimiento Vial				VIAL NACIONAL - PUNO		12.000	Informe	02/Ene/16	31/Dic/21	1.000	Informe	1.000	1.000	1.000	100.00	2,444,806	2,467,291	948,183	38.400	.
					UNIDAD ZONAL SAN MARTIN								1.000	1.000		100.00	1,897,808	1,909,021	622,681	32.600	.
0630	Supervision del Mantenimiento Vial				0115441 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - SAN MARTIN		12.000	Informe	02/Ene/16	31/Dic/21	1.000	Informe	1.000	1.000	1.000	100.00	1,897,808	1,909,021	622,681	32.600	.
					UNIDAD ZONAL TACNA - MOQUEGUA								1.000	1.000		100.00	1,911,684	1,725,414	570,669	33.100	.
0631	Supervision del Mantenimiento Vial				0115442 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - TACNA - MOQUEGUA		12.000	Informe	02/Ene/16	31/Dic/21	1.000	Informe	1.000	1.000	1.000	100.00	1,911,684	1,725,414	570,669	33.100	.
					UNIDAD ZONAL UCAYALI								1.000	1.000		100.00	1,543,422	1,433,293	190,944	13.322	.
3517	Supervision del Mantenimiento Vial				0233303 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - UCAYALI; MULTIDISTRITAL,		12.000	Informe	25/Oct/17	31/Dic/21	1.000	Informe	1.000	1.000	1.000	100.00	1,543,422	1,433,293	190,944	13.300	.
					Puentes								1.000	1.000		100.00	465,647	668,571	195,139	29.188	.
					GI_132 MANTENIMIENTO PUENTES								1.000	1.000		100.00	465,647	668,571	195,139	29.188	.
					MANTENIMIENTO DE PUENTES								1.000	1.000		100.00	465,647	668,571	195,139	29.188	.
2810	Mantenimiento Rutinario				0046435 MANTENIMIENTO DE PUENTES		20.000	Puente	01/Feb/17	30/Dic/21	1.000	Puente	1.000	1.000	1.000	100.00	465,647	668,571	195,139	29.200	.

Anexo 5: Avance del POI 2019 al II Trimestre según fase de la infraestructura

PFIS	ETAPA		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Meta Global					Meta		Avance de la Meta Física		Avance Total		Presupuesto S/		Gasto		Observacion(Jun)
				SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Jun	U. Med.	Trim1	Trim2	Logrado 2019 Ene - Jun	Logrado (%) 2019 Ene - Jun	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2019	
			25 MTC-DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTE								4,723,422	4,660,051		100.00	1,882,584,700	1,816,239,234	761,578,077	41.932	
			ACTIVIDADES Y OBRAS PUBLICAS								70,589			100.00	447,321,637	438,292,113	89,273,705	20.400	
			OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN								70,589			100.00	447,321,637	438,292,113	89,273,705	20.369	
			Rehab. Mejoram. y Construcción CARRETERAS								70,589			100.00	436,031,962	426,219,738	80,718,756	18.900	
			2173121 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA F												54,177,264	49,826,930			
			COCHABAMBA - CUTERVO - SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA - C												54,177,264	49,826,930			
1604	Obras		0118924 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO COCHABAMBA - CUTERVO - SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA	103730	90.090	Kilometro	11/Set/15	30/Jul/20		Kilometro					54,177,264	49,826,930			Fuente OSITRAN: Avance Físico al Mes
			2233842 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA PUNO - JULIACA												81,366,109	68,503,011	19,129,431	27.900	
			AUTOPISTA JULIACA - PUNO												81,366,109	68,503,011	19,129,431	27.925	
1595	Obras		0110915 AUTOPISTA JULIACA - PUNO	92806	48.000	Kilometro	26/Jun/15	27/Set/21		Kilometro					81,366,109	68,003,011	18,830,463	27.700	Sin avance físico, por
2182	Supervision de Obras		0115398 SUPERVISION DE LA AUTOPISTA JULIACA - PUNO	92806	48.450	Kilometro	26/Jun/15	27/Set/21		Supervisió						500,000	298,967	59.800	Tramo a cargo de la
			2235631 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VIA DE													592,330	592,329	100.000	
			2DA CALZADA, TR. 2 PANAMERICANA NORTE KM. 995+200 - 100													592,330	592,329	100.000	
3651	Obras		0159187 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE PIURA - CARRETERA	286270	6.000	Kilometro	02/Ene/18	28/Dic/20		Kilometro						592,330	592,329	100.000	Fuente: Avance Físico al Mes de Enero 2018
			2249827 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL Y ACCESOS TREB												846,565	846,565			
			PASO DESNIVEL, TREBOL DEL PACIFICO - BRISAS DE CONCON												846,565	846,565			
2603	Supervisión de Obras		0233106 SUPERVISION CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL Y ACCESOS TREBOL DEL PACIFICO - BRISAS DE	237590	2.800	Kilometro	09/Ene/17	27/Ago/18		Supervisió					846,565	846,565			Contrato terminado.
			2265044 CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL SALAVERRY												6,767,616	6,767,616			
			INTERCAMBIO VIAL SALAVERRY												6,767,616	6,767,616			
3312	Obras		0222073 CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL SALAVERRY, REGION LA LIBERTAD		6.000	Kilometro	19/Oct/20	01/Jun/21		Kilometro					6,767,616	6,767,616			
			2301920 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA												9,881,186	9,881,186			
			PASO A DESNIVEL PE-1N, KM 148+700 (PANAM. NORTE)												9,881,186	9,881,186			
2190	Obras		0189244 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 148+700 REGION LIMA	341324	120.000	Metro	21/Dic/19	08/Jul/20		Metro					9,881,186	9,881,186			
			2302068 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA												4,636,323	4,636,323			
			PASO A DESNIVEL PE-1N, KM 167+190 (PANAM. NORTE)												4,636,323	4,636,323			
2197	Obras		0189235 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 167+190 REGION LIMA	341445	145.000	Metro	23/Dic/19	10/Jul/20		Metro					4,636,323	4,636,323			
			2302089 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA												4,666,494	4,666,494			
			PASO A DESNIVEL PE-1N, KM 168+320 (PANAM. NORTE)												4,666,494	4,666,494			
2313	Obras		0189238 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 168+320 REGION LIMA	341462	145.000	Metro	19/Nov/19	06/Jun/20		Metro					4,666,494	4,666,494			
			2302512 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL INFERIOR A LA C												4,649,167	4,649,167			
			PASO A DESNIVEL PE-1N, KM 169+379 (PANAM. NORTE)												4,649,167	4,649,167			
3401	Obras		0189236 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 169+379 REGION LIMA	341673	240.000	Metro	19/Nov/19	06/Jun/20		Metro					4,649,167	4,649,167			
			2302529 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL EN LA CARRETER												4,836,467	4,836,467			
			PASO A DESNIVEL PE-1N, KM 170+700 (PANAM. NORTE)												4,836,467	4,836,467			
2333	Obras		0189243 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 170+700 REGION LIMA	341688	145.000	Metro	14/Abr/20	30/Nov/20		Metro					4,836,467	4,836,467			
			2302573 CONSTRUCCION,DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA												5,876,968	5,876,968			

Anexo 5: Avance del POI 2019 al II Trimestre según fase de la infraestructura

PFIS	ETAPA				ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Meta Global				Meta		Avance de la Meta Física		Avance Total		Presupuesto S/		Gasto		Observacion(Jun)
							Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Jun	U. Med.	Trim1	Trim2	Logrado 2019 Ene - Jun	Logrado (%) 2019 Ene - Jun	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2019	
2533	Obras				PASO A DESNIVEL PE-1N, KM 168+525 (PANAM. NORTE)												5,876,968	5,876,968			
					0189242 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 168+525 REGION LIMA	341725	145.000	Metro	21/Oct/19	04/Mar/21		Metro					5,876,968	5,876,968			
					2302580 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA												5,708,677	5,708,677			
2534	Obras				PASO A DESNIVEL PE-1N, KM 169+840 (PANAM. NORTE)												5,708,677	5,708,677			
					0189237 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 169+840 REGION LIMA	341731	145.000	Metro	24/Set/19	21/Abr/20		Metro					5,708,677	5,708,677			
					2302926 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA												6,006,064	6,006,064			
2535	Obras				PASO A DESNIVEL PE-1N, KM 171+815 (PANAM. NORTE)												6,006,064	6,006,064			
					0189240 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM	342008	145.000	Metro	21/Oct/19	16/Ago/20		Metro					6,006,064	6,006,064			
					2302942 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA												9,732,761	9,732,761			
2537	Obras				PASO A DESNIVEL PE-1N, KM 193+000 (PANAM. NORTE)												9,732,761	9,732,761			
					0189251 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 193+000 REGION	342017	340.000	Metro	22/Oct/19	06/Set/20		Metro					9,732,761	9,732,761			
					2302971 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL DE LA CARRETERA												8,512,320	8,512,320			
2538	Obras				PASO A DESNIVEL PE-1N, KM 200+000 (PANAM. NORTE)												8,512,320	8,512,320			
					0189245 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 200+000 REGION LIMA	342037	160.000	Metro	21/Oct/19	05/Set/20		Metro					8,512,320	8,512,320			
					2304024 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA												4,558,217	4,558,217			
2573	Obras				PASO A DESNIVEL PE-1NA, KM 2+050 (PANAM. NORTE)												4,558,217	4,558,217			
					0189247 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N A, KM	342936	140.000	Metro	18/Nov/19	05/Jul/20		Metro					4,558,217	4,558,217			
					2304067 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL Y PUENTES PEAT												338,234	338,234			
2575	Obras				PASO A DESNIVEL Y PUENTES PEATONALES PE-1N, KM 76+200 /												338,234	338,234			
					0000473 CONSTRUCCION DE PUENTES	342983	145.000	Metro	10/Feb/20	27/Set/20		Metro					338,234	338,234			
					2304079 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA												7,497,646	7,497,646			
2577	Obras				PASO A DESNIVEL PE-1N, KM 79+280 (PANAM. NORTE)												7,497,646	7,497,646			
					0001063 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS	342993	66.000	Metro	13/Abr/20	29/Nov/20		Metro					7,497,646	7,497,646			
					2304097 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA												5,976,929	5,976,929			
2579	Obras				PASO A DESNIVEL PE-1N, KM 79+850 (PANAM. NORTE)												5,976,929	5,976,929			
					0189241 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM	343007	66.000	Metro	23/Dic/19	09/Ago/20		Metro					5,976,929	5,976,929			
					2304197 CONSTRUCCION DE LOS ACCESOS DEL INTERCAMBIO VIAL												3,547,692	3,547,692			
2585	Obras				INTERCAMBIO VIAL MEDIO MUNDO, PE-1N KM 171+300 (PANAM. NORTE)												3,547,692	3,547,692			
					0189248 CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL MEDIO MUNDO EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA	343092	120.000	Metro	16/Set/19	03/May/20		Metro					3,547,692	3,547,692			
					2312107 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL CASAGRANDE EN													1,019,238	5,875	0.600	
3302	Obras				PASO A DESNIVEL CASAGRANDE PE-1N, KM 616+268 (PANAM. NORTE)													1,019,238	5,875	0.576	
					0212195 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL CASAGRANDE EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM	349267	30.000	Metro	19/May/17	14/Mar/18		Metro						1,009,238			Obra culminada por COVISOL.
					0211796 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL CASAGRANDE EN LA CARRETERA PANAMERICANA	349267	30.000	Metro	19/May/17	14/Mar/18		Supervisión						10,000	5,875	58.800	Contrato terminado.
2600	Obras				2318526 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA CHINCHA - ICA TRAM												103,860,031	103,860,031	28,133,106	27.100	
					AUTOPISTA CHINCHA - ICA, TR. KM 188+000 A 283+609												103,860,031	103,860,031	28,133,106	27.088	
					0199784 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA CHINCHA - ICA TRAMO KM 188+000 - KM 283+609, ICA	308306	10.600	Kilometro	04/Feb/20	18/Jun/21		Kilometro					103,860,031	102,360,031	28,120,106	27.500	

Anexo 5: Avance del POI 2019 al II Trimestre según fase de la infraestructura

PFIS	ETAPA	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Meta Global				Meta		Avance de la Meta Física		Avance Total		Presupuesto S/		Gasto		Observacion(Jun)
				Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Jun	U. Med.	Trim1	Trim2	Logrado 2019 Ene - Jun	Logrado (%) 2019 Ene - Jun	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2019	
2601	Supervisión de Obras	0240376 SUPERVISION CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA CHINCHA - ICA TRAMO KM 188+000 - KM	308306	10.600	Kilometro	04/Feb/20	18/Jun/21		Supervisión						1,500,000	13,000	0.900	
		2380522 RECONSTRUCCION DE TRAMOS AFECTADOS POR EVENTO												43,574,892	43,574,892	6,992,705	16.000	
		IIRSA SUR TR 1, KM 323+320 - 893+580 (FEN)												43,574,892	43,574,892	6,992,705	16.048	
3424	Obras	0231531 RECONSTRUCCION DE TRAMOS POR EVENTOS CATASTROFICOS EN EL TRAMO 1 IIRSA SUR DEL KM. 323+320		2.906	Kilometro	05/Set/18	05/Set/19		Kilometro					43,574,892	41,787,627	6,062,511	14.500	Obra en ejecución.
3726	Supervisión de Obras	0240660 SUPERVISION DE LA RECONSTRUCCION DE TRAMOS AFECTADOS POR EVENTOS CATASTROFICOS EN EL TRAMO 1		1.000	Supervisión	05/Set/18	05/Set/19		Supervisión						1,787,265	930,194	52.000	Obra a cargo del concesionario.
		2386130 REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE E												7,085,519	1,512,263			
		BUENOS AIRES - CANCHAQUE (KM 31+430 - 31+630 / KM 49+100)												7,085,519	1,512,263			
3764	Obras	0001063 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS		0.315	Kilometro	14/Mar/19	08/Feb/20		Kilometro					7,085,519	1,512,263			
		2400124 RECUPERACION AUTOPISTA DEL SOL, TRAMO TRUJILLO - SULLANA, SECTOR: VÍA DE EVITAMIENTO TRUJILLO													1,846,976	964,762	52.200	
															1,846,976	964,762	52.235	
3474	Obras	0231529 RECUPERACION AUTOPISTA DEL SOL, TRAMO TRUJILLO - SULLANA, SECTOR: EVITAMIENTO TRUJILLO,		0.500	Kilometro	12/Ene/18	19/May/18		Kilometro						1,836,976	958,887	52.200	Obra concluida por COVISOL, se apertura
3475	Supervisión de Obras	0260960 SUPERVISION RECUPERACION AUTOPISTA DEL SOL, TRAMO TRUJILLO - SULLANA, SECTOR: EVITAMIENTO		0.500	Kilometro	12/Ene/18	19/May/18		Supervisión						10,000	5,875	58.800	Obra concluida por COVISOL, se apertura
		2400286 RECUPERACION POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFEC													1,041,036			
		PIURA - SULLANA (RECUPERACIÓN POST DESASTRE)													1,041,036			
3479	Obras	0231530 RECUPERACION POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO EL NIÑO EN EL TRAMO:		1.200	Kilometro	10/Dic/18	30/Dic/19		Kilometro						1,031,036			Obra en ejecución.
3709	Supervisión de Obras	0240375 SUPERVISION DE LA RECUPERACION POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO		1.200	Kilometro	10/Dic/18	30/Oct/19		Supervisión						10,000			Obra a cargo del concesionario
		2402072 RECUPERACION POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFEC													10,000	5,875	58.800	
		TRUJILLO - SULLANA, SECTOR: CHILCO													10,000	5,875	58.750	
1232	Supervisión de Obras	0242435 SUPERVISION DE LA RECUPERACION POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO		10.000	Kilometro	15/May/18	13/Set/18		Supervisión						10,000	5,875	58.800	Obra culminada, se apertura finalidad
		2402131 RECUPERACION POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFEC													200,000	70,340	35.200	
		TRUJILLO - SULLANA, EVITAMIENTO CHICLAYO (KM. 778+800 AL													200,000	70,340	35.170	
3563	Supervisión de Obras	0262222 SUPERVISION DE LA RECUPERACION POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO		10.780	Kilometro	10/Dic/18	30/Dic/19		Supervisión						200,000	70,340	35.200	Ejecución a cargo del Concesionario
		2403345 RECUPERACION POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFEC								68.019			100.00		656,596	537,535	81.900	
		TRUJILLO - SULLANA, SECTOR: TRUJILLO / ASCOPE / PACASMAYO								68.019			100.00		656,596	537,535	81.867	
3783	Obras	0232708 RECUPERACION POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO EL NIÑO EN EL		116.150	Kilometro	28/Ene/19	04/Dic/20	68.019	Kilometro	68.019		68.019	100.00		456,596	456,595	100.000	En ejecución, a cargo de COVISOL.
3784	Supervisión de Obras	0262223 SUPERVISION DE LA RECUPERACION POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO		116.150	Kilometro	28/Ene/19	18/Mar/20		Supervisión						200,000	80,940	40.500	A cargo de COVISOL.
		2416763 CREACION DEL PASO A DESNIVEL EN LA AVENIDA CENTE												27,019,639	27,019,639	3,374,009	12.500	
		PASO A DESNIVEL AV. CENTENARIO - AUTOPISTA HUACHO - PATI												27,019,639	27,019,639	3,374,009	12.487	
3712	Obras	0239714 CREACION DEL PASO A DESNIVEL EN LA AVENIDA CENTENARIO, AUTOPISTA HUACHO - PATIVILCA, DISTRITO DE		1.260	Kilometro	31/Dic/18	31/Ene/20		Kilometro					27,019,639	27,019,639	3,374,009	12.500	Obra en ejecución.
		2416764 CREACION DEL PASO A DESNIVEL EN LA AVENIDA SAN M												6,969,933	6,969,933	680,621	9.800	
		PASO A DESNIVEL EN LA AVENIDA SAN MARTÍN - AUTOPISTA HU												6,969,933	6,969,933	680,621	9.765	
3716	Obras	0239718 CREACION DEL PASO A DESNIVEL EN LA AVENIDA SAN MARTIN, AUTOPISTA HUACHO - PATIVILCA, DISTRITO DE		255.000	Metro	09/Set/19	26/Abr/20		Metro					6,969,933	6,969,933	680,621	9.800	Obra en ejecución a cargo del
		2416765 CREACION DEL PASO A DESNIVEL EN LA AVENIDA PERU,												6,412,339	6,412,339	2,405,945	37.500	
		PASO A DESNIVEL EN LA AVENIDA PERÚ, AUTOPISTA HUACHO - F												6,412,339	6,412,339	2,405,945	37.521	
3720	Obras	0239715 CREACION DEL PASO A DESNIVEL EN LA AVENIDA PERU, AUTOPISTA HUACHO - PATIVILCA; DISTRITO DE SANTA		1.520	Kilometro	17/Abr/19	21/May/20		Kilometro					6,412,339	6,412,339	2,405,945	37.500	Se estima el inicio de obra en Abr-19.

Anexo 5: Avance del POI 2019 al II Trimestre según fase de la infraestructura

PFIS	ETAPA			ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Meta Global				Meta		Avance de la Meta Física		Avance Total		Presupuesto S/		Gasto		Observacion(Jun)
						Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Jun	U. Med.	Trim1	Trim2	Logrado 2019 Ene - Jun	Logrado (%) 2019 Ene - Jun	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2019	
				2422238 REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; TR 4: PUENTE INAMBARI - AZÁNGARO								1.500			100.00		1,600,000	1,558,629	97.400	
3749	Obras			0242234 REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; REHABILITACION DEL CRUCE EN LA ZONA		1.500	Kilometro	10/Set/18	07/Feb/19	1.500	Kilometro	1.500		1.500	100.00		1,600,000	1,558,629	97.400	Obra concluida.
				2422292 REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; 24 SECTORES DAÑADOS LAMAS IIRSA NORTE												11,526,910	14,155,320	13,107,364	92.600	
3724	Obras			0239712 REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) 24 SECTORES DE LA CARRETERA		2.100	Kilometro	11/Dic/18	14/Jun/21		Kilometro					11,526,910	14,155,320	13,107,364	92.597	
3725	Supervisión de Obras			0239713 SUPERVISION - REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) 24 SECTORES DE LA CARRETERA		2.100	Kilometro	11/Dic/18	14/Jun/21		Supervisión					700,000		494,269	70.600	
				2427566 REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; IIRSA SUR, TRAMO 3: INAMBARI - IÑAPARI (KM. 264+280 AL KM.								1.070			100.00		3,104,958	3,028,560	97.500	
				0242236 REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) KM. 264+280 AL KM. 264+350 (IIRSA		0.070	Kilometro	17/Dic/18	22/Mar/19	0.070	Kilometro	0.070		0.070	100.00		2,964,958	2,954,960	99.700	Obra concluida.
3754	Supervisión de Obras			0242238 SUPERVISION DE LA REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) KM.		0.070	Kilometro	18/Feb/19	09/May/19	1.000	Supervisión	1.000		1.000	100.00		140,000	73,600	52.600	Obra terminada a cargo del
				2427571 REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; IIRSA SUR, TRAMO 2: URCOS - INAMBARI (KM. 240+995 AL KM. 2													150,000	6,750	4.500	
				0242239 SUPERVISION DE LA REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) KM.		0.150	Kilometro	03/Ene/19	30/Oct/19		Supervisión					150,000		6,750	4.500	Obra a cargo del concesionario
				2428268 CONSTRUCCION DE REDUCTOR DE VELOCIDAD MONTADO SOBRE EJE; EN EL IIRSA SUR, TRAMO N° 05													61,823	61,822	100.000	
				0260627 CONSTRUCCION DE REDUCTOR DE VELOCIDAD MONTADO SOBRE EJE; EN EL IIRSA SUR, TRAMO N° 05		0.200	Kilometro	01/Abr/19	30/Oct/19		Kilometro						61,823	61,822	100.000	Obra en ejecución.
				2428269 CONSTRUCCION DE REDUCTOR DE VELOCIDAD MONTADO SOBRE EJE; EN EL IIRSA SUR, TRAMO N° 05													63,097	63,097	100.000	
				0260630 CONSTRUCCION DE REDUCTOR DE VELOCIDAD MONTADO SOBRE EJE; EN EL IIRSA SUR, TRAMO N° 05		0.240	Kilometro	01/Abr/19	30/Set/19		Kilometro						63,097	63,097	100.000	Obra en ejecución.
				Rehab. Mejoram. y Construcción PUENTES												11,289,675	12,072,375	8,554,949	70.864	
				2292758 REEMPLAZO DEL PUENTE DESCOMULGADO DEL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-30A NASCA - PUQUIO -												1,285,226	1,285,226			
				PUENTE DESCOMULGADO												1,285,226	1,285,226			
3433	Obras			0211794 REEMPLAZO DEL PUENTE DESCOMULGADO DEL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-30A NASCA - PUQUIO -	334085	20.000	Metro	10/Feb/20	16/Mar/21		Metro					1,285,226	1,285,226			
				2304106 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA CARRETERA												72,795	72,795			
				PUENTE PEATONAL, PANAMERICANA NORTE, PE-1N: KM 76+200												72,795	72,795			
2580	Obras			0000473 CONSTRUCCION DE PUENTES	343013	32.000	Metro	15/Oct/18	06/Jun/20		Metro					72,795	72,795			
				2309700 REEMPLAZO DEL PUENTE FILADERA DEL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-02 A EMP. PE 1N J - BUENOS AIRES -													782,700	735,210	93.900	
				PUENTE FILADERA Y ACCESOS													782,700	735,210	93.933	
3552	Obras			0239300 REEMPLAZO DEL PUENTE FILADERA DEL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-02 A EMP. PE 1N J - BUENOS AIRES -	329473	20.000	Metro	08/Oct/18	30/Dic/19		Metro					582,700	560,010	96.100	Obra en ejecución.	
3798	Supervisión de Obras			0239301 SUPERVISION DEL REEMPLAZO DEL PUENTE FILADERA DEL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-02 A	329473	20.000	Metro	08/Oct/18	30/Dic/19		Supervisión					200,000		175,200	87.600	Obra a cargo del concesionario
				2389093 RENOVACION DE PUENTE DE CARRETERA; EN EL(LA) TRAMO 5: MATARANI- AREQUIPA - JULIACA - AZANGARO/ILO												9,931,654	9,931,654	7,819,738	78.736	
				7 PUENTES: CUTIMBO, TIMILLO, LORIPONGO, TARUCANI, MALLC												9,931,654	9,931,654	7,819,738	78.736	
3765	Obras			0239721 RENOVACION DE PUENTE DE CARRETERA; EN EL(LA) TRAMO 5: MATARANI- AREQUIPA - JULIACA - AZANGARO/ILO		374.900	Metro	16/Nov/19	12/Set/22		Metro					9,931,654	9,431,654	7,442,548	78.900	
3638	Supervisión de Obras			0239722 SUPERVISION - RENOVACION DE PUENTE DE CARRETERA; EN EL(LA) TRAMO 5: MATARANI - AREQUIPA -		374.900	Metro	16/Nov/19	12/Set/22		Supervisión					500,000		377,190	75.400	

Anexo 5: Avance del POI 2019 al II Trimestre según fase de la infraestructura

PFIS	ETAPA			ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Meta Global				Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total		Presupuesto S/		Gasto		Observacion(Jun)
						Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Jun	U. Med.	Trim1	Trim2	Logrado 2019 Ene - Jun	Logrado (%) 2019 Ene - Jun	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2019	
				CONCESIONES							4,652.833	4,660.051		100.00	1,435,263,063	1,377,947,121	672,304,372	48.790		
				OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN								7.000		100.00	888,862,729	868,800,482	444,842,986	51.200		
				Cofinanciadas								7.000		100.00	888,862,729	868,724,008	444,842,986	51.200		
				GI_150 RVN CONCESIONADA								7.000		100.00	888,862,729	868,724,008	444,842,986	51.206		
				CONCESIONES GENERAL												175,455	175,454	100.000		
1155	Gestion Administrativa			0051071 GESTION Y MONITOREO DE PROYECTOS		5.000	Informe	01/Ene/14	31/Dic/22		Informe					175,455	175,454	100.000		
				EMPALME 1B-BUENOS AIRES-CANCHAQUE (PROGRAMA COSTA SIERRA)								1.000		100.00	65,625,000	23,880,161	11,886,827	49.800		
0080	Obras			0052419 PAO BUENOS AIRES CANCHAQUE		36.000	Cuota	01/Ago/08	31/Dic/26	1.000	Cuota	1.000	1.000	100.00	65,625,000	23,880,161	11,886,827	49.800		
				IIRSA NORTE (PAITA - PIURA - TARAPOTO - YURIMAGUAS)								2.000		100.00	148,130,698	136,639,748	70,122,497	51.300		
1022	Obras			0052420 PAO IIRSA NORTE		36.000	Cuota	01/Mar/06	31/Dic/26	1.000	Cuota	1.000	1.000	100.00	128,930,698	131,075,470	65,048,334	49.600		
1024	Obras			0052362 OBRAS ADICIONALES IIRSA NORTE		33.000	Obra	01/Ene/09	31/Dic/21	1.000	Obra	1.000	1.000	100.00	19,200,000	4,964,278	4,831,637	97.300		
1025	Supervision de Obras			0055906 SUPERVISION OBRAS ADICIONALES IIRSA NORTE		1.000	Supervisión	01/Ene/09	31/Dic/21		Supervisión					600,000	242,526	40.400		
				IIRSA SUR TR. 5 INTEROCEÁNICO SUR (MATARANI - AZÁNGARO / TACABAY)								1.000		100.00	65,625,000	86,912,915	43,181,767	49.700		
1016	Obras			0052425 PAO IIRSA SUR TRAMO 5		11.000	Cuota	01/Abr/09	31/Dic/21	1.000	Cuota	1.000	1.000	100.00	65,625,000	86,912,915	43,181,767	49.700		
				IIRSA SUR TRAMO 1 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR (MATEO - TACABAY)								1.000		100.00	65,625,000	52,594,931	26,640,944	50.700		
0425	Obras			0052363 OBRAS ADICIONALES IIRSA SUR		52.000	Obra	01/Ene/09	31/Dic/21		Obra					666,000	658,992	98.900		
1764	Obras			0052421 PAO IIRSA SUR TRAMO 1		19.000	Cuota	01/Ene/09	31/Dic/21	1.000	Cuota	1.000	1.000	100.00	65,625,000	51,028,931	25,323,937	49.600		
1802	Supervision de Obras			0132798 SUPERVISION OBRAS ADICIONALES IIRSA SUR		1.000	Supervisión	01/Ene/09	31/Dic/21		Supervisión					900,000	658,014	73.100		
				IIRSA SUR TRAMO 2 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR (MATEO - TACABAY)												156,193,657	77,513,643	49.600		
1763	Obras			0052422 PAO IIRSA SUR TRAMO 2		24.000	Cuota	01/Feb/11	30/Dic/26		Cuota					156,193,657	77,513,643	49.600		
				IIRSA SUR TRAMO 3 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR (MATEO - TACABAY)								1.000		100.00	275,169,531	202,400,180	100,444,381	49.600		
1765	Obras			0052423 PAO IIRSA SUR TRAMO 3		12.000	Cuota	01/Ene/12	31/Dic/21	1.000	Cuota	1.000	1.000	100.00	275,169,531	202,400,180	100,444,381	49.600		
				IIRSA SUR TRAMO 4 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR (MATEO - TACABAY)								1.000		100.00	137,437,500	209,926,961	114,877,474	54.700		
1267	Obras			0052375 OBRAS FALTANTES TRAMO 4 IIRSA SUR		121.780	Obra	01/May/10	30/Dic/19		Obra				39,000,000	50,831,143	35,565,148	70.000		
1766	Obras			0052424 PAO IIRSA SUR TRAMO 4		13.000	Cuota	01/Ene/11	31/Dic/22	1.000	Cuota	1.000	1.000	100.00	98,437,500	158,295,818	78,556,875	49.600		
3425	Supervisión de Obras			0220015 SUPERVISION OBRAS FALTANTES - IIRSA SUR TRAMO IV, MULTIDISTRITAL, CARABAYA, PUNO		120.426	Kilometro	01/May/10	30/Nov/19		Supervisión					800,000	755,451	94.400		
				NUEVO MOCUPE - CAYALTI - OYOTUN (PROGRAMA COSTA SIERRA)											65,625,000					
1506	Obras			0052426 PAO NUEVO MOCUPE - CAYALTI - OYOTUN		24.000	Cuota	15/Ene/12	30/Dic/19		Cuota				65,625,000					
				OVALO CHANCAY / DV VARIANTE PASAMAYO - HUARAL - ACOS (MATEO - TACABAY)											65,625,000					
1767	Obras			0052427 PAO OVALO CHANCAY - HUARAL - ACOS		335.380	Cuota	01/Ene/13	30/Dic/19		Cuota				65,625,000					
				Autosostenible												76,474				
				GI_150 RVN CONCESIONADA												76,474				
				RED VIAL Nº 5 (CARRETERA ANCÓN-HUACHO-PATIVILCA)												76,474				
2647	Supervisión de Obras			0252942 SUPERVISION DE OBRAS ADICIONALES RED VIAL Nº 5, MULTIDISTRITAL, LIMA, LIMA			Supervisión	03/Set/18	12/Dic/18		Supervisión					76,474				
				MANTENIMIENTO VIAL								4,652.833	4,653.051		100.00	546,400,334	509,146,639	227,461,386	44.675	
				Cofinanciadas								4,652.833	4,653.051		100.00	546,400,334	509,146,639	227,461,386	44.675	
				GI_150 RVN CONCESIONADA								4,652.833	4,653.051		100.00	546,400,334	509,146,639	227,461,386	44.675	
				EMPALME 1B-BUENOS AIRES-CANCHAQUE (PROGRAMA COSTA SIERRA)								78.127	78.127		100.00	6,406,069	5,406,069	3,197,821	59.200	
0440	Atencion de Emergencia			0053654 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - EMPALME 1B - BUENOS AIRES - CANCHAQUE DEL PROGRAMA COSTA - SIERRA		3.000	Informe	01/Feb/07	31/Dic/30		Informe				328,000	328,000			A cargo del concesionario.	
0028	Por niveles de servicio			0053824 PAMO BUENOS AIRES CANCHAQUE		78.127	Kilometro	09/Feb/07	04/Feb/26	78.127	Kilometro	78.127	78.127	78.127	100.00	6,078,069	5,078,069	3,197,821	63.000	

Anexo 5: Avance del POI 2019 al II Trimestre según fase de la infraestructura

PFIS	ETAPA		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Meta Global				Meta		Avance de la Meta Física		Avance Total		Presupuesto S/		Gasto		Observacion(Jun)
					Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Jun	U. Med.	Trim1	Trim2	Logrado 2019 Ene - Jun	Logrado (%) 2019 Ene - Jun	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2019	
			IIRSA NORTE (PAITA - PIURA - TARAPOTO - YURIMAGUAS)								955.100	955.100		100.00	99,642,642	106,342,642	43,365,158	40.800	
0441	Atencion de Emergencia		0053638 ITM - IIRSA NORTE		6.000	Informe	17/Jun/05	31/Dic/30		Informe					21,000,000	21,000,000			A cargo del concesionario.
1026	Atencion de Emergencia		0101901 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA NORTE		3.000	Informe	17/Jun/05	31/Dic/30		Informe					4,000,000	10,700,000	9,958,177	93.100	A cargo del concesionario.
0025	Por niveles de servicio		0053825 PAMO IIRSA NORTE		955.100	Kilometro	17/Jun/05	11/Jun/30	955.100	Kilometro	955.100	955.100	955.100	100.00	74,642,642	74,642,642	33,406,981	44.800	.
			IIRSA SUR TR. 5 INTEROCEÁNICO SUR (MATARANI - AZÁNGARO /								854.678	854.678		100.00	664,000	664,000			
1017	Atencion de Emergencia		0053659 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA SUR TRAMO 5		9.000	Informe	24/Oct/07	31/Dic/30		Informe					164,000	164,000			A cargo del concesionario.
0027	Por niveles de servicio		0053830 PAMO IIRSA SUR TRAMO 5		854.678	Kilometro	24/Oct/07	17/Oct/35	854.678	Kilometro	854.678	854.678	854.678	100.00	500,000	500,000			OSITRAN
			IIRSA SUR TRAMO 1 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR (								757.640	757.640		100.00	49,221,652	49,221,652	24,065,259	48.900	
1010	Atencion de Emergencia		0053655 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA SUR TRAMO 1		1.000	Informe	01/Oct/07	31/Dic/30		Informe					656,000	656,000			A cargo del concesionario.
0026	Por niveles de servicio		0053826 PAMO IIRSA SUR TRAMO 1		757.640	Kilometro	23/Oct/07	16/Oct/32	757.640	Kilometro	757.640	757.640	757.640	100.00	48,565,652	48,565,652	24,065,259	49.600	.
			IIRSA SUR TRAMO 2 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR (								300.000	300.000		100.00	37,655,000	45,655,000	25,931,011	56.800	
1011	Atencion de Emergencia		0053656 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA SUR TRAMO 2		18.000	Informe	04/Ago/05	31/Dic/30		Informe					3,500,000	11,500,000	9,007,535	78.300	A cargo del concesionario.
0056	Por niveles de servicio		0053827 PAMO IIRSA SUR TRAMO 2		300.000	Kilometro	04/Ago/05	29/Jul/30	300.000	Kilometro	300.000	300.000	300.000	100.00	34,155,000	34,155,000	16,923,475	49.500	.
			IIRSA SUR TRAMO 3 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR (								403.200	403.200		100.00	100,800,000	58,671,842	28,099,458	47.900	
1012	Atencion de Emergencia		0053657 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA SUR TRAMO 3		25.000	Informe	04/Ago/05	31/Dic/30		Informe					2,500,000	3,300,000	2,213,600	67.100	A cargo del concesionario.
1013	Atencion de Emergencia		0078330 ITM - IIRSA SUR TRAMO 3		3.000	Informe	01/Jul/12	31/Dic/30		Informe					50,000,000	7,071,842			A cargo del concesionario.
0057	Por niveles de servicio		0053828 PAMO IIRSA SUR TRAMO 3		403.200	Kilometro	04/Ago/05	29/Jun/30	403.200	Kilometro	403.200	403.200	403.200	100.00	48,300,000	48,300,000	25,885,858	53.600	.
			IIRSA SUR TRAMO 4 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR (								305.900	305.900		100.00	75,315,000	70,815,000	39,222,401	55.400	
1014	Atencion de Emergencia		0053658 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA SUR TRAMO 4		32.000	Informe	04/Ago/05	31/Dic/30		Informe					31,500,000	27,000,000	19,081,605	70.700	A cargo del concesionario.
0058	Por niveles de servicio		0053829 PAMO IIRSA SUR TRAMO 4		305.900	Kilometro	04/Ago/05	29/Jun/30	305.900	Kilometro	305.900	305.900	305.900	100.00	43,815,000	43,815,000	20,140,797	46.000	.
			LONGITUDINAL DE LA SIERRA - TR. 2: CIUDAD DE DIOS - CAJAMA								874.891	875.109		100.00	151,780,930	148,055,393	53,498,439	36.100	
1726	Por niveles de servicio		0141811 PAMO LONGITUDINAL DE LA SIERRA - TRAMO 2		875.109	Kilometro	01/Ene/15	22/May/39	875.109	Kilometro	874.891	875.109	875.109	100.00	151,780,930	148,055,393	53,498,439	36.100	PP2

Anexo 5: Avance del POI 2019 al II Trimestre según fase de la infraestructura

PFIS	ETAPA	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Meta Global					Meta		Avance de la Meta Física		Avance Total		Presupuesto S/		Gasto		Observacion(Jun)
			SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2019 Ene - Jun	U. Med.	Trim1	Trim2	Logrado 2019 Ene - Jun	Logrado (%) 2019 Ene - Jun	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	% 2019	
		LONGITUDINAL DE LA SIERRA TRAMO 4: HUANCAYO - AYACUCHO												13,270,000	13,270,000			
2079	Por niveles de servicio	0141812 PAMO LONGITUDINAL DE LA SIERRA - TRAMO 4		965.000	Kilometro	10/Mar/20	30/Dic/43		Kilometro					13,270,000	13,270,000			.
		NUEVO MOCUPE -CAYALTI -OYOTUN (PROGRAMA COSTA SIERRA								46.797	46.797		100.00	6,710,342	5,910,342	5,631,630	95.300	
1003	Atencion de Emergencia	0053660 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - NUEVO MOCUPE - CAYALTI - OYOTUN DEL PROGRAMA COSTA - SIERRA		9.000	Informe	30/Abr/09	31/Dic/30		Informe					1,026,000	226,000			A cargo del concesionario.
0141	Por niveles de servicio	0053831 PAMO NUEVO MOCUPE - CAYALTI - OYOTUN		46.797	Kilometro	30/Abr/09	26/Abr/24	46.797	Kilometro	46.797	46.797	46.797	100.00	5,684,342	5,684,342	5,631,630	99.100	.
		OVALO CHANCAY / DV VARIANTE PASAMAYO - HUARAL - ACOS (I								76.500	76.500		100.00	4,934,699	5,134,699	4,450,210	86.669	
1008	Atencion de Emergencia	0053661 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - OVALO CHANCAY-DV. VARIANTE PASAMAYO - HUARAL - ACOS DEL PROGRAMA COSTA - SIERRA		9.000	Informe	02/Feb/09	31/Dic/30		Informe					1,026,000	226,000			A cargo del concesionario.
0140	Por niveles de servicio	0053832 PAMO OVALO CHANCAY - HUARAL - ACOS		76.500	Kilometro	20/Feb/09	17/Feb/24	76.500	Kilometro	76.500	76.500	76.500	100.00	3,908,699	4,908,699	4,450,210	90.700	.
														6,363,304,947	6,437,341,811	2,333,008,804	36.242	