



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Proviás Nacional

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 AL II SEMESTRE

OFICINA DE PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN E INFORMACIÓN



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

MEMORANDUM N° 1761-2018-MTC/20

CARGO

A : RAYDA RUTH JERÓNIMO ZACARÍAS
Director de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

ASUNTO : Informe de Evaluación del POI al II semestre del 2017

REFERENCIA : Memorándum N° 065-2017-MTC/20

FECHA : Lima, 06 JUN 2018

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, para remitir adjunto el informe de evaluación del Plan Operativo Institucional 2017 al segundo semestre, aprobado por mi dirección. El documento que contiene el informe de Evaluación según la cadena de resultados del Programa Presupuestal 0138 y los indicadores de producción física y desempeño de responsabilidad de Proviás Nacional.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
Ing. Carlos Lozada Contreras
Director Ejecutivo
PROVIAS NACIONAL



CONTENIDO

PRESENTACIÓN.....	6
I. ANÁLISIS DEL CONTEXTO.....	7
II. MARCO ESTRATÉGICO.....	15
III. EVALUACIÓN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO.....	18
IV. EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS SEGÚN ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL.....	20
4.1 Actividades Operativas de la AEI Tipo A: Infraestructura vial nacional con adecuados niveles de servicio para la transitabilidad de personas y mercancías.....	20
4.2 Actividad Operativa del POI de la AEI Tipo C: Rehabilitación, mejoramiento y/o construcción de Infraestructura Vial Nacional.	22
4.3 Actividad Operativa del POI de la AEI: Desarrollar, mejorar y fortalecer la gestión y desempeño Institucional (Tipo B).....	25
4.4 Sub Productos.....	26
V. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL.....	27
VI. EVALUACIÓN POR CENTRO DE COSTO.....	28
VII. FENÓMENO EL NIÑO COSTERO.....	43
7.1 Recuperación de Puentes Nacionales Colapsados por el FEN 2017	43
7.2 Programa de Reconstrucción de la infraestructura vial con daños por el FEN 2017	45
7.3 Programa de Reconstrucción a Financiarse con el Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales-FONDES	46
VIII. ANÁLISIS DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTALES.....	47
8.1 Presupuesto de Ingresos	47
8.2 Flujo de Ingresos y Egresos.....	48
8.3 Presupuesto de Egresos.....	48
IX. IDENTIFICACIÓN DE PRINCIPALES PROBLEMAS.....	52
X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	59
SIGLAS Y ABREVIATURAS.....	61
GLOSARIO.....	62
ANEXOS.....	67
APÉNDICE	

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo 1	: Matriz de Resultados	68
Anexo 2	: Intervenciones en la Red Vial Nacional 2001 - 2017	69
Anexo 3	: Intervenciones en la Red Vial Nacional - Avance mensual Año 2017	70
Anexo 3.1	: Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance Físico A Diciembre 2017	71
Anexo 3.2	: Mantenimiento Rutinario de Carreteras Pavimentadas de la RVN No Concesionada - Avance Físico A Diciembre 2017	81
Anexo 3.3	: Mantenimiento Rutinario de Carreteras No Pavimentadas de la RVN No Concesionada - Avance Físico A Diciembre 2017	86
Anexo 3.4	: Mantenimiento Periódico de Carreteras Pavimentadas de la RVN No Concesionada - Avance Físico A Diciembre 2017	89
Anexo 3.5	: Conservación Vial por Niveles de Servicio de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance Físico A Diciembre 2017	90
Anexo 3.6	: Rehabilitación y mejoramiento de Carreteras de la RVN Concesionada - Avance Físico A Diciembre 2017	97
Anexo 3.7	: Conservación Vial por Niveles de Servicio de Carreteras de la RVN Concesionada - Avance Físico A Diciembre 2017	98
Anexo 3.8	: Mejoramiento y Construcción e Instalación de Puentes de la RVN No Concesionada - Avance Físico A Diciembre 2017	100
Anexo 4	: Programación y Ejecución de la Producción Física y Gasto Devengado según Unidad Orgánica A Diciembre 2017	103
Anexo 4.1	: Programación y Ejecución de Metas Físicas - ADMINISTRACIÓN INTERNA A Diciembre 2017	104
Anexo 4.2	: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS A Diciembre 2017	110
Anexo 4.3	: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS A Diciembre 2017	118
Anexo 4.4	: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN A Diciembre 2017	127
Anexo 4.5	: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES A Diciembre 2017	152
Anexo 4.6	: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES A Diciembre 2017	154
Anexo 4.6.1	: Instalación de Puentes Modulares - A Diciembre 2017	161
Anexo 4.7	: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VÍA A Diciembre 2017	164
Anexo 4.8	: Programación y Ejecución de Metas Físicas - MTC - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES A Diciembre 2017	177
Anexo 5	: Programación y Ejecución de Metas Físicas: Estudios Terminados A Diciembre 2017	183
Anexo 5.1	: Estudios de MANTENIMIENTO PERIÓDICO Terminados A Diciembre 2017	184
Anexo 5.2	: Estudios de PERFIL Terminados A Diciembre 2017	185
Anexo 5.3	: Estudios de FACTIBILIDAD Terminados A Diciembre 2017	187
Anexo 5.4	: Estudios DEFINITIVOS Terminados A Diciembre 2017	188
Anexo 6	: Obras ESPECIALES Y DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Terminados A Diciembre 2017	190
Anexo 7	: Obras de REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO Terminados A Diciembre 2017	191
Anexo 8	: Obras de PUENTES Terminados A Diciembre 2017	192
Anexo 9	: Obras de MEJORAMIENTO CON SOLUCIÓN BÁSICA Terminados A Diciembre 2017	193

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA N°1:	PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DEL GASTO 2010-2017	8
TABLA N°2:	INFORMACIÓN DE PERSONAL	10
TABLA N°3:	APLICATIVOS INFORMÁTICOS DE PROVÍAS NACIONAL.....	10
TABLA N°4:	RED VIAL NACIONAL, TIPO DE SUPERFICIE DE RODADURA SEGÚN DEPARTAMENTOS, A DIC. 2017	11
TABLA N°5:	RED VIAL NACIONAL, TIPO DE SUPERFICIE DE RODADURA SEGÚN DEPARTAMENTOS, DIC. 2017	12
TABLA N° 6:	INTERVENCIONES EN RED NACIONAL RECLASIFICADA TEMPORALMENTE	13
TABLA N° 7:	DEFINICIONES ESTRATÉGICAS DEL MTC PARA LA GESTIÓN DE LA RVN	15
TABLA N°8:	EVALUACIÓN DEL INDICADOR DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	18
TABLA N°9:	EVALUACIÓN DEL INDICADOR DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA AEI TIPO A	20
TABLA N° 10:	MANTENIMIENTO RUTINARIO NO PROGRAMADA RVN PAVIMENTADA	21
TABLA N°11:	MANTENIMIENTO RUTINARIO NO PROGRAMADA RVN NO PAVIMENTADA.....	21
TABLA N°12:	EVALUACIÓN DEL INDICADOR SEGÚN ACTIVIDAD OPERATIVA DE LA AEI TIPO C.....	22
TABLA N°13:	EVALUACIÓN DEL INDICADOR DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA AEI TIPO B.....	25
TABLA N°14:	OPERACIÓN INSTITUCIONAL-INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA.....	26
TABLA N°15:	DESARROLLO INSTITUCIONAL-INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA	26
TABLA N°16:	EVALUACIÓN DEL INDICADOR DE LOS SUBPRODUCTOS	26
TABLA N°17:	EVALUACIÓN DE PRODUCTOS DE LA GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE CARRETERAS	27
TABLA N°18:	EVALUACIÓN DE PRODUCTOS DE LA GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE CARRETERAS	28
TABLA N°19:	INDICADOR DE GESTIÓN POR CENTRO DE COSTO	29
TABLA N°20:	OAD-RESUMEN DE INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA POR SISTEMA ADMINISTRATIVO	29
TABLA N°21:	OAD-DETALLE DE METAS CON INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA BAJO	30
TABLA N°22:	PROBLEMAS Y LÍNEAS DE MEJORA OAD	30
TABLA N°23:	DETALLE DE META CON INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA BAJO OAL.....	32
TABLA N°24:	PROBLEMAS Y LÍNEAS DE MEJORA OAL.....	32
TABLA N°25:	OPEI-RESUMEN DE INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA POR SISTEMA ADMINISTRATIVO	32
TABLA N°26:	OPEI-DETALLE DE METAS CON INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA BAJO	32
TABLA N°27:	PROBLEMAS Y LÍNEAS DE MEJORA OPEI.....	33
TABLA N°28:	DETALLE DE METAS CON INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA - ORH	33
TABLA N°29:	PROBLEMAS Y LÍNEAS DE MEJORA OHR	34
TABLA N°30:	DETALLE DE META CON INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA - OCI	34
TABLA N°31:	DETALLE DE META CON INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA - UGSC	34
TABLA N°32:	UGOB-DETALLE DE METAS CON INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA BAJO.....	35
TABLA N°33:	UGOB-PROBLEMAS Y LÍNEAS DE OPORTUNIDAD DE MEJORA	35
TABLA N°34:	PROBLEMAS Y LÍNEAS DE MEJORA UGE	37
TABLA N°35:	LÍNEAS DE MEJORA UGC.....	38
TABLA N°36:	LÍNEAS DE MEJORA UGOP	40
TABLA N°37:	Puentes concluidos en el marco del programa nacional de puentes	41
TABLA N°38:	LÍNEAS DE MEJORA UGP.....	41
TABLA N°39:	PROBLEMAS Y LÍNEAS DE MEJORA UGDV	42
TABLA N°40:	RESUMEN DE AVANCE DEL SANEAMIENTO DEL DERECHO DE VÍA POR AÑO	42
TABLA N° 41:	Puentes intervenidos – FEN 2017.....	43
TABLA N°42:	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL DEPARTAMENTAL – FEN 2017.....	44
TABLA N° 43:	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LIMA – FEN 2017	44
TABLA N°44:	ESTUDIOS DE PERFIL APROBADOS - RCC	45
TABLA N°45:	PAQUETES DE MANTENIMIENTO – RCC – FEN 2017	46
TABLA N°46:	PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS	47
TABLA N°47:	FLUJO DE INGRESOS VERSUS EGRESOS	48
TABLA N°48:	MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESO, SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO	48
TABLA N°49:	MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGÚN CATEGORÍA Y GENÉRICA.....	49

TABLA N°50:	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO	49
TABLA N°51:	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN GENÉRICA DE GASTO	50
TABLA N°52:	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	51
TABLA N°53:	GASTO EN ACCIONES COMUNES	51

APÉNDICE

Apéndice A	:	Evaluación de Actividades y Proyectos
Apéndice A-1	:	Evaluación de Producto
Apéndice A-2	:	Evaluación de Proyectos de Inversión Pública
Apéndice B	:	Reporte SIAF Metas Físicas
Apéndice C	:	Metodología Para Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI)

PRESENTACIÓN

El Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional 2017 al II Semestre, tiene por finalidad, producir información de insumo para la mejora de la calidad en cuanto a toma de decisiones. Por ello, se cumplió con el proceso de recopilación, sistematización y análisis de datos e información de las intervenciones en infraestructura que, por su naturaleza y envergadura, son de carácter multianual.

En ese sentido, el informe está alineado al proceso de Planificación Estratégica y Programa Presupuestal 0138, Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte, mediante el cual, se busca aumentar el valor que aporta a la ciudadanía, por medio de la mejora continua en la entrega de bienes y servicios que se trasladan a la sociedad, para generar cambios positivos y sostenibles a largo plazo, en las condiciones de vida del ciudadano.

El Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) 2017, comprende los siguientes capítulos:

- Capítulo I: Análisis del contexto. Marco institucional, las actividades de los productos y proyectos de inversión pública previstos en el Plan Operativo Institucional 2017-POI 2017.
- Capítulo II: Marco Estratégico.
- Capítulo III: Evaluación del objetivo estratégico específico, según acción estratégica institucional e indicador.
- Capítulo IV: Evaluación de Actividades Operativas según acción estratégica institucional.
- Capítulo V: Evaluación de Gestión de la Infraestructura Vial por producto y subproducto.
- Capítulo VI: Evaluación por Centro de Costo.
- Capítulo VII: Fenómeno el niño costero.
- Capítulo VIII: Análisis de ingresos y egresos presupuestales, donde se presentan los indicadores de ingreso y gasto según estructura programática y el gasto por gestión de la infraestructura.
- Capítulo IX: Identificación de problemas en base a los resultados en los indicadores.
- Capítulo X: Conclusiones y recomendaciones, derivadas de la evaluación.

Notas explicativas en los cuadros y anexos de la Evaluación del POI donde se han empleado los siguientes signos:

Signo menos (-) indica déficit o disminución, salvo que se especifique otra cosa.

La coma (,) se usa para separar los miles.

El guion (-) puesto entre cifras que expresen años, por ejemplo 2006-2013, indica que se trata de todo el período considerando, ambos años inclusive.

La longitud de la intervención es referencial por las características de los proyectos de infraestructura vial.


Debido a que a veces se redondean las cifras, los datos parciales y los porcentajes presentados en los cuadros no siempre suman el total correspondiente.

I. ANÁLISIS DEL CONTEXTO

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), como ente rector tiene competencia sobre la integración interna y externa del país, para lograr un racional ordenamiento del territorio, vinculando las áreas de recursos, producción, mercados y centros poblados, mediante la gestión de la infraestructura de transportes y comunicaciones, contando con facultades regulatorias de alcance nacional y de supervisión del cumplimiento de las normas que dicta en ejercicio de dicha facultad.

Para materializar las competencias exclusivas en la gestión de la Red Vial Nacional, se creó el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, responsable de la operación, mantenimiento e inversión en infraestructura vial, gestión de los sistemas administrativos y desarrollo institucional. El logro de las metas en cada una de las actividades de la cadena de valor concurre en el corto, mediano y largo plazo al cumplimiento de **Objetivo estratégico 1**: *Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores económicos, al proceso de ordenamiento territorial y la mejora del nivel de competitividad de la economía.*

Gráfico N° 1: Cadena de valor de la gestión de la Red Vial Nacional



Insumos en la cadena de valor

En los siguientes párrafos se describen los principales cambios en los insumos¹ de la cadena de valor, que dan soporte a las actividades vinculadas a la entrega de productos intermedios y finales.

Financiamiento

Cabe precisar que de acuerdo al BCRP, la inversión pública registró una caída de 2,3 por ciento en 2017. En Provias Nacional en los últimos dos años, la ejecución de recursos orientados a la infraestructura de carreteras en la RVN, ha ido en descenso; en el 2017 se reduce en 10% respecto anterior. Las causas principales que explicarían la ejecución del gasto en Provias Nacional en el citado año son: i) El Niño Costero que devastó buena parte de la infraestructura vial del norte del país en el primer trimestre del año (lluvias excesivas); ii) el escándalo de corrupción del caso Lava Jato que afectó la confianza de los inversionistas y paralizó proyectos de inversión de asociaciones público-privadas, iii) El Decreto de Urgencia 003, que según el MEF, no cumplió con el objetivo de salvaguardar la cadena de pago; iv) Ruido político.

¹ Organización, tecnología, recursos humanos entre otros.

Tabla N°1: Presupuesto y Ejecución del Gasto 2010-2017
(En millones de soles)


RVN Administrada por PVN				RVN administrada Concesionarios			Total		
Año	PIA	PIM	Gasto	PIA	PIM	Gasto	PIA	PIM	Gasto
2010	3,536	3,185	3,115	1,179	1,893	1,893	4,715	5,078	5,008
2011	4,563	4,403	4,373	751	1,208	1,170	5,314	5,611	5,543
2012	4,428	3,646	3,582	310	1,371	1,371	4,738	5,017	4,953
2013	4,052	4,409	4,377	1,070	1,747	1,747	5,122	6,156	6,124
2014	4,485	4,374	4,363	1,561	1,869	1,869	6,046	6,243	6,232
2015	3,706	5,349	5,296	2,362	1,368	1,368	6,068	6,717	6,664
2016	3,684	4,247	3,932	2,015	2,138	2,004	5,699	6,385	5,936
2017	4,498	4,035	3,596	1,981	1,729	1,724	6,479	5,764	5,320
Total	32,952	33,648	32,634	11,229	13,323	13,146	44,181	46,971	45,780
%	75	72	71	25	28	29	100	100	100

Fuente y elaboración: Provias Nacional

Organización

La estructura organizacional del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte - Provias Nacional, para lograr los resultados de corto, mediano y largo plazo, adecuó el Manual de Operaciones durante el primer semestre por Resolución Ministerial N° 138-2017 MTC/01.02, aprobado el 16 de marzo del 2017, por lo cual se suprime la Oficina Técnica en Arbitrajes. Es decir, al año de autorizado, se crea y suprime una unidad orgánica, lo que implicaría costos administrativos vanos. El siguiente gráfico se muestra el organigrama:

Gráfico N° 2: Organigrama de Provias Nacional



Por otro lado las normas de los sistemas administrativos gubernamentales generó impactos significativos sobre la gestión de la Red Vial Nacional de Provías Nacional como:

- Acciones para implementar el Decreto Legislativo N° 1252, del 1° de diciembre del 2016, que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga el SNIP.
- El 23 de febrero se publica el DS. N°027-2017-EF mediante el cual se aprueba el Reglamento² del Decreto Legislativo N° 1252. El nuevo sistema comprende las fases de Programación Multianual de Inversiones (PMI): Formulación y Evaluación, Ejecución y Funcionamiento. En la implementación del nuevo sistema administrativo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó y publicó las directivas N° 001 y 002-2017-EF/63.01 que regulan las fases de Programación Multianual y la Formulación y Evaluación en el Marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
- El Sistema Nacional de Inversión Pública al Sistema Nacional de Programación y gestión de Inversiones, ha generado retrasos en la ejecución de los proyectos programados en el POI 2017. El 22 de abril 2017 se publicó la Directa N° 02 para la Formulación y Evaluación del Programación Multianual y Gestión de Inversiones, en cuyas disposiciones complementarias se precisa que para los proyectos de inversión pública en el marco del SNIP que no cuentan con viabilidad para la aprobación de la viabilidad, deben ser reformulados considerando los contenidos mínimos de la Directiva.
- Aprobación del Reglamento de protección ambiental para el sector Transporte, que fue publicado el 17 de febrero y que entro en vigencia recién el 18.05.2017, siendo el SENACE y SERFOR quien debe dar la conformidad previo a la aprobación de la DGASA-MTC.
- La Modificación del Reglamento de la ley N° 30225, ley de contrataciones del estado; publicado el 19.03.2017 origino que se reformulara los Términos de Referencia.
- Para recuperar los daños ocasionados por el Fenómeno El Niño Costero, el 29 de abril se publicó la Ley N° 30556 que contiene disposiciones extraordinarias frente a desastres y crea la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) responsable de la elaboración del Plan Integral de Reconstrucción.
- La Autoridad usará los recursos del Fondo para Intervenciones ante la ocurrencia de Desastres Naturales (FONDES) creado por Ley N° 30458 así como donaciones de la cooperación nacional e internacional. La norma autoriza a las entidades del sector público a realizar transferencias financieras al FONDES para ejecutar las intervenciones contenidas en el Plan Integral. Con este fin, se exonera a todas las entidades de las limitaciones para realizar modificaciones presupuestarias establecidas en la Ley de Presupuesto.
- Provías Nacional tuvo que realizar los esfuerzos necesarios para lograr recuperar el servicio del 98.7% de la red vial nacional afectada por el Fenómeno El Niño Costero; además, de 7 puentes afectados en vías nacionales y apoyo en la recuperación de 5 puentes afectados en vías subnacionales.
- Se Elaboró el Catastro de la RVN afectada por El Niño Costero, reportado por el OGPP en coordinación con el COEM. Posteriormente se contrastó el catastro con las unidades zonales quienes en un número aproximado de 6 respondieron parcialmente por limitaciones en el financiamiento de esta actividad.
- En base al catastro se programaron intervenciones para recuperar la RVN afectada por el fenómeno El Niño Costero, como: i) Contratación directa para recuperar el nivel de servicio de la carretera Sullana-DV. Talara (65.1 Km), Dv. Catacaos-Piura 5.3 Km y 31.5 Km. ii) Programación de obras a ser financiadas por el Fondo para Intervenciones ante la ocurrencia de Desastres Naturales (FONDES) creado por Ley N°30458 como son 12 paquetes de intervenciones en los departamentos de Piura, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad, Ancash, Lima, Junín, Ica, Ayacucho, Huancavelica y Arequipa; y para hacer eficiente y eficaz la intervención las obras de las Mollepata – Pallasca, Canchaque – Huancabamba, Ica - Los Molinos – Tambillo y estudio definitivos Casma – Pariacoto Y Sullana - Dv Talara
- Finalmente en el aspecto político, el 25 mayo del 2017 juramento el Ministro de Transportes y Comunicaciones Bruno Giuffra, como nuevo titular, lo que ha implicado cambios en Provías Nacional en los responsables de la Dirección Ejecutiva, oficinas de apoyo y línea como: i) Jefe de Oficina de Administración, ii) Gerente de la Unidad de Puentes e Intervenciones Especiales y iii) Gerente de la Unidad de Estudios.

² Reglamento modificado mediante DS. 104-2017-EF de fecha 19.04.2017.

Recursos Humanos

En el año 2017, en la sede Central de Provías Nacional y Zonales, el número de personal se incrementó en 57 respecto al 2016, siendo en este incremento el más importante, el grupo de técnicos, el cual se incrementó en 87 (que de un total de 172, pasó a 259), le siguen los auxiliares que se incrementa en 26 (de un total de 182, pasó a 208).

Un comentario aparte, es el que corresponde al grupo ocupacional Profesional que se redujo en 56 profesionales (de un total de 531 en el 2016, se redujo a 475).

Tabla N°2: Información de Personal

Estructura	Año	CONTRATOS DE TRABAJO SUJETOS A MODALIDAD					CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS					TOTAL
		Func.	Prof.	Téc.	Aux.	Sub-Total	Func.	Prof.	Téc.	Aux.	Sub-Total	
PVN Sede Lima	2016	12	168	53	21	254		234	16	7	257	511
Órganos desconcentrados		8	67	98	147	320		62	5	7	74	394
Total 2016		20	235	151	168	574	-	296	21	14	331	905
PVN Sede Lima	2017	12	161	67	24	264	1	220	35	14	270	534
Órganos desconcentrados		7	53	113	166	339		41	44	4	89	428
Total 2017		19	214	180	190	603	1	261	79	18	359	962
Variación		-1	-21	29	22	29	1	-35	58	4	28	57

Fuente y elaboración: Oficina de Recursos Humanos – PVN.

Tecnología de Información

Provías Nacional, de acuerdo a lo informado por la OAD/ATI, cuenta con herramientas que para diciembre del 2017, están pendientes por regularizar la información para registrarse en los estados financieros como activo intangible³.

Tabla N°3: Aplicativos Informáticos de Provías Nacional

Ítem	Sistema	Estado (Desarrollo / Producción)
1	- Sistema de Gestión de Proyectos "SGP"	Producción
2	- Sistema de Gestión de Conservación "SGCV" Módulo de Emergencia	Producción
3	- Sistema de Información Geográfica de la Red Vial "GIS WEB"	Producción
4	- Módulo de Gestión de Estructuras Metálicas para Puentes Modulares	Producción
5	- Sistema Integrado de Gestión Administrativa Zonal - SIGA ZONAL	Producción
6	- Sistema de servicio de Acceso Integrado	Pre Producción
7	- Intranet Institucional	Producción
8	- Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA.NET	Producción
9	- Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA.MEF	Producción
10	- Sistema Integrado de Gestión de Administrativa SIGA POWER	Producción
11	- Sistema de Recursos Humanos SISMA	Producción
12	- Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado SIAF	Producción
13	- Sistema de Peajes y Detracciones – SPD	Producción
14	- CMS - Página Web Institucional	Producción

³ En relación a levantar la inversión en intangibles, el área de Tecnología de la Información (TI), de acuerdo a lo previsto en el literal h, numeral 14 de la directiva N°004-2015-EF/51.01 y modificaciones, debe presentar el informe técnico de programas y sistemas de información producidos por la Entidad, debidamente cuantificado, grado de utilidad, estimación de vida útil, fecha de puesta en producción, situación de registro de propiedad, identificando contrato o sistema de pago utilizado en la etapa de desarrollo.

Ítem	Sistema	Estado (Desarrollo / Producción)
15	- Módulo de Autorizaciones Especiales	Producción
16	- Sistema de Trámite Documentario -STD	Producción
17	- Sistema Service Desk	Producción
18	- Módulo de Bonificaciones Especiales	Producción
19	- Módulo de Vistas	Producción

Fuente: OAD/ATI

Elaboración: OPEI/P.Física

Red Vial Nacional

- a) Longitud de la RVN existente es de 26,792 Km, con el 76 % de red vial pavimentada, cuyo detalle se muestra a continuación:

Tabla N°4: Red Vial Nacional, Tipo de Superficie de Rodadura Según Departamentos, a Dic. 2017

Red Nacional Oficial (En Kilómetros)

DEPARTAMENTO	PAVIMENTADA			NO PAVI-MEN-TADA	RVN EXIS-TENTE	PRO-YEC-TADA	RVN TOTAL	% RVN PAVIM.
	Asfaltada	Solución Básica	TOTAL					
AMAZONAS	325	527	852		852	32	884	100
ANCASH	901	323	1,224	670	1,894	69	1,963	65
APURIMAC	553	226	779	464	1,243		1,243	63
AREQUIPA	1,109	90	1,200	281	1,481	17	1,498	81
AYACUCHO	709	932	1,642	161	1,802		1,802	91
CAJAMARCA	1,036	367	1,403	336	1,739		1,739	81
CALLAO	43		43		43	2	45	100
CUSCO	970	563	1,533	364	1,897	404	2,301	81
HUANCAVELICA	366	815	1,181	222	1,404	47	1,451	84
HUANUCO	302	250	552	766	1,318	30	1,349	42
ICA	606	75	681	17	698	6	704	98
JUNIN	755	215	971	716	1,686	65	1,751	58
LA LIBERTAD	605	39	645	620	1,264	88	1,353	51
LAMBAYEQUE	386	65	451	18	469	91	560	96
LIMA	1,053	141	1,194	491	1,685		1,685	71
LORETO	50	44	94	31	125	166	291	75
MADRE DE DIOS	399		399		399	458	857	100
MOQUEGUA	469		469		469		469	100
PASCO	186	94	280	312	591		591	47
PIURA	1,114	354	1,468	272	1,741	22	1,762	84
PUNO	1,305	371	1,676	341	2,017		2,017	83
SAN MARTIN	613	115	728	145	873	146	1,019	83
TACNA	470	74	543	92	636		636	85
TUMBES	138		138		138	12	150	100
UCAYALI	213	9	222	106	327	163	490	68
TOTAL	14,679	5,689	20,368	6,424	26,792	1,818	28,610	76

Fuente: Base de Datos GIS

Elaboración: OPEI/Programación Física

Notas: Red Vial Nacional Definitiva Existente, compuesta por tres (03) Ejes Longitudinales y veinte (20) Ejes Transversales. Adicionalmente existen variantes y ramales.

- b) La Red Vial Nacional temporal, es de 3,676 Km donde el 26% está pavimentada. Las intervenciones a realizar son principalmente el mejoramiento a nivel de solución básica y mantenimiento vial.

Tabla N°5: Red Vial Nacional, Tipo de Superficie de Rodadura Según Departamentos, Dic. 2017

Red Nacional Temporal
(En Kilómetros)

DEPARTAMENTO	PAVIMENTADA			NO PAVI-MEN-TADA	RVN EXIS-TENTE	RVN TOTAL	% RVN PAVIM.
	Asfaltada	Solución Básica	TOTAL				
AMAZONAS	1		1	295	296	296	0.2
ANCASH				14	14	14	
AREQUIPA	271	206	477	282	759	759	63
AYACUCHO		241	241	208	448	448	54
CUSCO				212	212	212	
HUANUCO	4		4	138	142	142	3
JUNIN	8		8	126	134	134	6
LA LIBERTAD				36	36	36	
MADRE DE DIOS				8	8	8	
MOQUEGUA	18		18	155	173	173	11
PIURA	24		24	35	59	59	40
PUNO	61	122	183	1,209	1,392	1,392	13
TOTAL	387	568	955	2,718	3,673	3,673	26

Fuente: Base de Datos GIS

Elaboración: OPEI/Programación Física

Nota: Rutas departamentales y vecinales incorporadas a la red vial nacional de manera temporal - GTT-Junio 2017. Provías Nacional interviene hasta su retorno inicial. (No modifica la longitud de la RVN)

- c) Provías Nacional durante el 2017, destinó al mantenimiento vial de la RVN temporal S/.130.9 millones lo que representa el 14% del monto destinado al mantenimiento vial.

El detalle de las intervenciones en la RVN clasificada temporalmente, se muestra en la siguiente tabla:

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – AL II SEMESTRE

Tabla N° 6: Intervenciones en Red Nacional Reclasificada Temporalmente

Cód. POI (PFIS)	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Avance Total		Presupuesto S/		
			U. Med.	Logrado 2017 Ene - Dic	PIA	PIM	Devengado Ene Dic
		RVN No Concesionada			205,591,197	135,616,634	130,901,442
		OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN					
		Mejoramiento con Soluciones Básicas					
		PIP_395 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN GENARO - EL DESCANSO - COMBAPATA / EL DESCANSO - SICUANI / EMP. PE-30C (MARCAPATA) - SICUANI / URCOS- SICUANI					
		SAN GENARO - EL DESCANSO - COMBAPATA / EL DESCANSO - SICUANI / EMP. PE-30C (MARCAPATA) - SICUANI / URCOS- SICUANI					
2792	Estudio de Perfil	0224704 MEJORAMIENTO DE CARRETERA SAN GENARO - EL DESCANSO - COMBAPATA / EL DESCANSO - SICUANI / EMP. PE-30C (MARCAPATA) - SICUANI / URCOS- SICUANI (En elaboración de TDR)	Estudio				
		MANTENIMIENTO VIAL			205,591,197	135,616,634	130,901,442
		Mantenimiento Rutinario Carreteras Pavimentadas				189,884	189,803
		GI_121 MANTENIMIENTO RUTINARIO PAVIMENTADO				189,884	189,803
		Carretera Miraflores - Santa Ana - La Obrilla Ruta PE - 02D Región Piura				189,884	189,803
2616	Mantenimiento Rutinario	0232817 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA MIRAFLORES- LA OBRILLA RUTA PE 02D; MULTIDISTRITAL, PIURA, PIURA	Kilómetro	26.00		189,884	189,803
		Mantenimiento Rutinario Carreteras NO Pavimentadas			5,345,587	2,658,476	2,630,693
		GI_122 MANTENIMIENTO RUTINARIO NO PAVIMENTADO			5,345,587	2,658,476	2,630,693
		Carretera La Obrilla - Emp PI 106 (Locuto) Región Piura				127,738	127,737
2618	Mantenimiento Rutinario	0198025 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA DE CARRETERA LA OBRILLA - EMP. PI 106 (LOCUTO) REGIÓN PIURA	Kilómetro	35.00		127,738	127,737
		CARRETERA SAN JUAN SAN JUNE - OMATE - PUQUINA REGIÓN TACNA			1,571,081	398,219	397,454
3158	Mantenimiento Rutinario	0189907 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SAN JUAN SAN JUNE - OMATE - PUQUINA REGIÓN TACNA	Kilómetro	118.00	1,571,081	398,219	397,454
		Emp. PE-5N (Corral Quemado) - Cumba - Dv. Yamón - Lonya Grande - Campo Redondo - Ocalli - Providencia - Cohechan - Lonya Chico- Emp. Am - 108 (Dv. Luya)			1,741,393	728,474	728,471
2405	Mantenimiento Rutinario	0181735 MANTENIMIENTO RUTINARIO EMP. PE-5N (CORRAL QUEMADO) - CUMBA - DV. YAMON - LONYA GRANDE - CAMPO REDONDO - OCALLI - PROVIDENCIA - COHECHAN - LONYA CHICO- EMP. AM - 108 (DV. LUYA) REGION AMAZONAS	Kilómetro	319.00	1,741,393	728,474	728,471
		Santa María - Santa Teresa - Central Hidroeléctrica.			887,147	358,370	346,528
1134	Mantenimiento Rutinario	0054685 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - CENTRAL HIDROELÉCTRICA	Kilómetro	33.20	887,147	358,370	346,528
		TR. DV. PTO INCA - PTO INCA (PE-5NH) Y SAN JUAN DEL CODO -SANTA ROSA DE YANAYACU (PE-5NA)				519,077	519,076
2330	Mantenimiento Rutinario	0191551 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV. PTO INCA - PTO INCA (PE-5NH) Y SAN JUAN DEL CODO - SANTA ROSA DE YANAYACU (PE-5NA) REGIÓN HUANUCO	Kilómetro	49.16		519,077	519,076
		TR. EMP PE-32A (CAYARA) - ACCOMARCA			1,145,966	111,672	111,625
2505	Mantenimiento Rutinario	0170793 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP PE-32 A (CAYARA) - ACCOMARCA REGIÓN AYACUCHO	Kilómetro	30.00	1,145,966	111,672	111,625
		TR. EMP. PE-22B (SAN RAMON), VITOC - CONAC - LIBERTAD TINCO - MONOBAMBA - UCHUBAMBA - CURIMARCA - ABRA CURIMARCA - QUERO - MOLINOS -JULCAN - MASMA -EMP. PE -3S (ATAURA)				414,926	399,803
2039	Mantenimiento	0207386 MANTENIMIEMTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA - CARRETERA EMP. PE-22B (SAN		125.54		414,926	399,803

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – AL II SEMESTRE

Cód. POI (PFIS)	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Avance Total		Presupuesto S/		
			U. Med.	Logrado 2017 Ene - Dic	PIA	PIM	Devengado Ene Dic
	Rutinario	RAMÓN), VITOC - CONAC - LIBERTAD TINCO - MONOBAMBA - UCHUBAMBA - CURIMARCA - ABRA CURIMARCA - QUERO - MOLINOS -JULCÁN - MASMA -EMP. PE -3S (ATAURA) REGIÓN JUNÍN	Kilómetro				
		Por Niveles de Servicio			200,245,610	132,768,274	128,080,946
		GI_140 CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIOS			200,245,610	132,768,274	128,080,946
		Emp. PE 3N (Laguna Sausacocha) - Puente Pallar - Chagual - Tayabamba - Puente Huacrachuco y Los Ramales Puente Pallar - Calemar y Tayabamba - Quiches - Emp. PE-12A (Dv. Sihuas)			44,025,449	19,754,142	18,875,068
1644	Por niveles de servicio	0111005 CONSERVACIÓN DE CARRETERA EMP. PE 3N (LAGUNA SAUSACOCOA) - PUENTE PALLAR - CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO Y LOS RAMALES PUENTE PALLAR CALEMAR Y TAYABAMBA QUICHES - EMP. PE-12A (DV. SIHUAS)	Kilómetro	615.44	44,025,449	19,754,142	18,875,068
		EMP. PE-18A (PUENTE RANCHO)-PANAQ-CHAGLLA-POZUZO-OXAPAMPA Y EMPALME PE-18B - RÍO CODO-CODO DEL POZUZO-EMP. PE-5N (PUERTO INCA.)			17,176,875	23,775,593	23,775,591
1618	Por niveles de servicio	0111006 CONSERVACIÓN DE CARRETERA EMP. PE-18A (PUENTE RANCHO)-PANAQ-CHAGLLA-POZUZO-OXAPAMPA Y EMPALME PE-18B - RÍO CODO-CODO DEL POZUZO-EMP. PE-5N (PUERTO INCA)	Kilómetro	378.42	17,176,875	23,775,593	23,775,591
		Emp. PE-1S (Dv. Aplao) - Corire - Aplao - Chuquibamba - Arma - Cotahuasi - Charcana - Accopampa - Dv. Sayla - Pampachacra - Ushua - Oyolo - Dv. Sequello - Marcabamba - Emp. PE-32C (Pausa) - Marán			33,857,631	14,640,367	14,197,133
1665	Por niveles de servicio	0118972 CONSERVACIÓN CARRETERA EMP. PE-1S (DV. APLAO)-CORIRE-APLAO-CHUQUIBAMBA-ARMA-COTAHUASI-CHARCANA-ACCOPAMPA-DV.SAYLA-PAMPACHACRA-USHUA-OYOLO-DV. SEQUELLO-MARCABAMBA-EMP-PE-32C (PAUSA) -MARAN	Kilómetro	464.46	33,857,631	14,640,367	14,197,133
		HUANUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA - DV. ANTAMINA / EMP. PE-3N (PTE. TINGO) - NUEVAS FLORES - LLATA - EMP. AN-111 (ANTAMINA)			17,144,750	16,546,339	16,546,338
1871	Por niveles de servicio	0053704 MANTENIMIENTO VIAL: HUANUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA - DV ANTAMINA	Kilómetro	240.40	17,144,750	16,546,339	16,546,338
		JULIACA-PUTINA-ORIENTAL-SANDIA-SAN IGNACIO-PUNTA DE CARRETERA Y DV. PUTINA-MOHO-CONIMA-MILILAYA-FRONTERA CON BOLIVIA Y DV. MILILAYA-TILALI-FRONTERA CON BOLIVIA			54,145,359	17,803,112	14,440,418
1774	Por niveles de servicio	0132479 CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA JULIACA-PUTINA-ORIENTAL-SANDIA-SAN IGNACIO-PUNTA DE CARRETERA Y DV. PUTINA-MOHO-CONIMA-MILILAYA-FRONTERA CON BOLIVIA Y DV. MILILAYA-TILALI-FRONTERA CON BOLIVIA	Kilómetro	438.14	54,145,359	17,803,112	14,440,418
		PUQUIO - CORA CORA - EMP. PE 1S (CHALA)/CORA - CORA -YAUCA - EMP PE 1S/ EMP. 32 (ULLACCASA) - PAUSA			15,959,637	30,811,041	30,808,718
0854	Por niveles de servicio	0083933 CONSERVACIÓN CARRETERA PUQUIO - CORACORA - EMP. PE 1S (CHALA); CORACORA -YAUCA - EMP PE - 1S Y EMP. PE - 32C (ULLACCASA) - PAUSA	Kilómetro	502.78	15,959,637	30,811,041	30,808,718
		ROSARIO - SILVIA - CANAYRE Y SAN FRANCISCO - SANTA ROSA - SAN MIGUEL - TAMBO			17,935,909	9,437,680	9,437,680
1359	Por niveles de servicio	0071207 CONSERVACIÓN CARRETERA ROSARIO - SIVIA - CANAYRE Y SAN FRANCISCO - SANTA ROSA - SAN MIGUEL - TAMBO	Kilómetro	312.26	17,935,909	9,437,680	9,437,680
		TOTALES 16			205,591,197	135,616,634	130,901,442

Fuente: OPEI-Base de Datos GIS

Elaboración: OPEI/Programación Física

II. MARCO ESTRATÉGICO

• Visión Institucional

Visión del MTC	Visión de Provías Nacional
Un país integrado interna y externamente, con servicios e infraestructura de transportes y comunicaciones, que satisfagan a usuarios y operadores, garantizando el acceso a todos los ciudadanos.	Un país integrado nacional e internacionalmente, con una infraestructura vial nacional segura y eficiente, que contribuya a la competitividad y al desarrollo económico y social de los peruanos y peruanas.

• Misión Institucional

Misión del MTC	Misión de Provías Nacional
Ministerio al servicio del país, que impulsa y facilita sistemas de transportes y comunicaciones eficientes, seguros y competitivos, que contribuyen a la inclusión social, la integración y el desarrollo económico sostenible del país.	Proveer a la población una infraestructura vial nacional con óptimos niveles de servicio, a través de la preparación, gestión, administración y ejecución de actividades y proyectos; para su conservación, operación y desarrollo, basado en el enfoque logístico como elemento articulador.

• Objetivo Estratégico General

OG1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores económicos, al proceso de ordenamiento territorial y a la mejora del nivel de competitividad de la economía.

• Objetivos Estratégicos Específicos

- OE1.1. Ampliar la capacidad y mejorar las características de la infraestructura de la RVN
- OE1.3. Garantizar la conservación de la infraestructura de los diferentes modos de transportes, con la participación del sector privado y comunidad organizada, propiciando la sostenibilidad de su financiamiento.

Tabla N° 7: Definiciones estratégicas del MTC para la Gestión de la RVN

Pliego	: Ministerio de Transportes y Comunicaciones-MTC
Unidad Ejecutora	: Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional-PVN
Norma de creación	: Decreto Supremo N° 033-2002 del 12 de julio del 2002
Visión del Plan al 2021	
Somos una sociedad democrática en la que prevalece el Estado de derecho, y en la que todos los habitantes tienen una alta calidad de vida e iguales oportunidades para desarrollar su máximo potencial como seres humanos. Tenemos un Estado moderno, descentralizado, eficiente, transparente, participativo y ético al servicio de la ciudadanía. Nuestra economía es dinámica, diversificada, de alto nivel tecnológico y equilibrada regionalmente, con pleno empleo y alta productividad del trabajo. El país favorece la inversión privada y la innovación, e invierte en educación y tecnología para aprovechar competitivamente las oportunidades de la economía mundial. La pobreza y la pobreza extrema han sido erradicadas. Existen mecanismos redistributivos para propiciar la equidad social y aprovechar los recursos naturales en forma sostenible, manteniendo una buena calidad ambiental.	
Misión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones	
Ministerio al servicio del país, impulsa y facilita sistemas de transportes y comunicaciones eficientes, seguras y competitivas que contribuyen a la inclusión social, la integración y el desarrollo económico sostenible del país.	

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – AL II SEMESTRE

Pliego : Ministerio de Transportes y Comunicaciones-MTC Unidad Ejecutora : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional-PVN Norma de creación : Decreto Supremo N° 033-2002 del 12 de julio del 2002	
Misión de PVN	
Proveer a la población una infraestructura vial nacional con óptimos niveles de servicio, a través, de la preparación, gestión, administración y ejecución de actividades y proyectos para su conservación, operación y desarrollo, basado en el enfoque logístico como elemento articulador.	
Objetivos Generales del Plan Bicentenario al 2021	
N° Descripción 1. Plena vigencia de los derechos fundamentales y la dignidad de las personas. 2. Igualdad de oportunidades y acceso universal a los servicios básicos. 3. Estado democrático y descentralizado que funciona con eficacia, eficiencia y articuladamente entre sus diferentes sectores y los tres niveles de gobierno al servicio de la ciudadanía y el desarrollo, garantizando la seguridad nacional. 4. Economía competitiva con alto nivel de empleo y productividad. 5. Desarrollo regional equilibrado e infraestructura adecuada. 6. Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad, con un enfoque integrado y eco sistémico; con un ambiente que permita buena calidad de vida para las personas y la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo plazo	
Objetivos Estratégicos del PESEM-MTC	
N° Descripción 1. Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores económicos, al proceso de ordenamiento territorial y mejorar el nivel de competitividad de la economía. 2. Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad, incorporando la logística de transportes, la preservación del medio ambiente e inclusión social. 3. Ampliar la cobertura de servicios de telecomunicaciones eficientes, de calidad y de interés social. 4. Comprometer la participación de la inversión privada, a través de Asociación Público Privada, concesiones auto sostenibles e inversión directa en infraestructura y servicios de transportes y telecomunicaciones. 5. Participar activamente en el proceso de descentralización, orientado al desarrollo de capacidades, para mejorar la gestión de los gobiernos sub-nacionales en transportes. 6. Contar con estructuras organizativas y normatividad modernas, procesos internos optimizados y recursos humanos calificados, que mediante el uso de tecnologías de información y administración por resultados, mejoren los niveles de gestión del Ministerio .	Vinculación con Objetivos del Plan Bicentenario al 2021 N° 5 N° 4 N° 4 N° 4 N° 5 N° 3
Objetivos Estratégico y específicos PVN	
N° Descripción 1 Objetivo Estratégico General: Contar con una infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores económicos, al proceso de ordenamiento territorial y mejorar el nivel de competitividad de la economía.	Vinculación con Objetivos Estratégicos del PESEM - MTC N° 1 N° 1

Pliego : Ministerio de Transportes y Comunicaciones-MTC Unidad Ejecutora : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional-PVN Norma de creación : Decreto Supremo N° 033-2002 del 12 de julio del 2002	
- Ampliar la capacidad y mejorar las características de la infraestructura de la red vial nacional. - Garantizar la conservación de la infraestructura de los distintos modos de transportes, con participación del sector privado y comunidad organizada, propiciando la sostenibilidad de su financiamiento. - Profundizar la investigación y aplicación de nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia y eficacia en las infraestructuras de transportes.	N° 1 N° 1
Productos, usuarios/beneficiarios	
Productos	Usuarios Beneficiarias
Acciones Comunes Está vinculado a la gestión institucional para dirigir, apoyar y asesorar el cumplimiento de la misión institucional. Comprende los documentos de gestión y los proyectos institucionales, principalmente de tecnología de la información (herramientas necesarias para mejorar la productividad de PVN).	Usuarios: PVN, MTC, MEF, CR, CGR y ciudadanos y empresas
Camino nacional con mantenimiento vial	Usuaris/os: Transportistas de pasajeros, mercancía y carga, familias y personas. - Empresas, organismos públicos de regulación y fiscalización. Beneficiarias/os inmediatos/as: Propietarios y empleados de las empresas, de productores, regionales y locales. Beneficiarias/os Mediatos: Capitales nacionales vinculados a los propietarios - Capitales internacionales vinculados con los propietarios - Gobiernos de los países correspondientes a los capitales internacionales
Proyectos de inversión Pública infraestructura vial	Usuaris/os: Transportistas de pasajeros, mercancías y carga, familias y personas - Empresas, organismos públicos de regulación y fiscalización. Beneficiarias/os inmediatos/as: Propietarios y empleados de las empresas, productores regionales y locales. Beneficiarias/os Mediatos: Capitales nacionales vinculados a los propietarios - Capitales internacionales vinculados a los propietarios - Gobiernos de los países correspondientes a los capitales internacionales.

III. EVALUACIÓN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO

Para lograr los objetivos estratégicos institucionales específicos, en Provías Nacional se han determinado tres (3) acciones estratégicas institucionales⁴ (AEI), las cuales son:

- Tipo A : Infraestructura vial nacional con adecuados niveles de servicio para la transitabilidad de personas y mercancías.
- Tipo C : Rehabilitación, mejoramiento y/o construcción de infraestructura vial nacional.
- Tipo B : Desarrollar, mejorar y fortalecer la gestión y desempeño institucional.

El seguimiento y evaluación de los indicadores permiten tomar conocimiento de los avances obtenidos. En la siguiente tabla se detalla la meta obtenida en los indicadores, al segundo semestre:

Tabla N°8: Evaluación del Indicador de las Acciones Estratégicas Institucionales

Objetivo Estratégico Institucional Específico	Indicador	Meta al 2017	Acción Estratégica Institucional (MTC) PVN	Indicador	Meta al II Semestre 2017	Meta Obtenida al II Semestre 2017	Avance (%)	Programa Presupuestal: Producto / Proyecto / Acciones Comunes
OE1.3. Garantizar la conservación de la infraestructura de los distintos modos de transportes, con participación del sector privado y comunidad organizada, propiciando la sostenibilidad de su financiamiento.	Porcentaje de Red Vial Nacional con mantenimiento permanente	70%	Infraestructura vial nacional con adecuados niveles de servicio para la transitabilidad de personas y mercancías (Tipo A).	Porcentaje de la red vial nacional pavimentada en buen estado.	96%	81%	84	3000131. CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL
	Porcentaje de la Red Vial Nacional pavimentada en buen estado.	96%		Porcentaje de la red vial nacional pavimentada.	79%	76%	96	
OE1.1. Ampliar la capacidad y mejorar las características de la infraestructura de la red vial nacional.	Porcentaje de la Red Vial Nacional Pavimentada.	79%	Rehabilitación, mejoramiento y/o construcción de Infraestructura vial nacional (Tipo C).	Número de Kilómetros de Red Vial Nacional rehabilitada, mejorada y/o construida.	1,946	226	12	2000000. PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
				Número de Metros de Puentes de la Red Vial Nacional rehabilitados, mejorados y/o construidos.	74	258	349	
			Desarrollar, mejorar y fortalecer la gestión y desempeño Institucional (Tipo B).					3000001. ACCIONES COMUNES

Fuente: PVN/Unidades Orgánicas MEF

Elaboración: OPEI/Programación Física

Nota: Para medir el avance del objetivo estratégico 1.1, se utiliza la información correspondiente a obras terminadas. La red vial nacional pavimentada en buen estado, está referida a la red clasificada como definitiva y estado funcional.

Los siguientes son los principales aspectos que permiten interpretar los resultados en los indicadores de producción física según la acción estratégica institucional en el MTC:

⁴ Conjunto de actividades ordenadas que contribuyen al logro de los objetivos estratégicos institucionales.

- **La Infraestructura vial nacional con adecuados niveles de servicio para la transitabilidad de personas y mercancías, (Tipo A):**
 - El indicador: Porcentaje de la red vial nacional pavimentada en buen estado alcanzó el 84% (regular), explicado por los efectos del fenómeno El Niño Costero en el periodo de Abril - Mayo 2017, el cual produjo daños en la red vial nacional que serán atendidos en el marco de la Ley 30556 y Plan de Reconstrucción con cambios aprobado con DS N° 091-2017-PCM
 - El indicador: Porcentaje de la red vial nacional pavimentada alcanzó el 96% de la meta al 2017 (Muy bueno).
- **La Rehabilitación, mejoramiento y/o construcción de infraestructura vial nacional, (Tipo C):**
 - El indicador: Número de Kilómetros de Red Vial Nacional rehabilitada, mejorada y/o construida, alcanzó un avance del 12% (Bajo). El menor resultado en el valor del indicador se explica principalmente por el cambio en el cronograma de ejecución de las siguientes obras de carreteras:
 - Mejoramiento de la Red Vial Departamental Moquegua - Arequipa Tramo Moquegua – Omate (67%): el cumplimiento de la meta se afectó por la red eléctrica (76 postes afectados). Falta realizar las gestiones para la reubicación de los postes (Electrosur) y 385 afectaciones prediales observadas.
 - Canta – Huayllay (21%): Obra paralizada al 50% de avance de obra. Contrato resuelto. En arbitraje vigente. Se programa realizar expediente técnico para los saldos de obra y sectores críticos.
 - Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna Tramo Matarani El Arenal Pta de Bombón (83%): existen diversos predios afectados pendientes de liberación, lo que afectó el avance. Se ha notificado a los afectados y hay aprobación del valor total de la tasación e incentivo.
 - Carretera Calemar - Abra El Naranjillo (Sin avance): por falta de certificado de SERFOR, determinó la demora en el proceso de selección. Proceso que se convocó en fecha 31.07.2017, monto referencial S/ 156.6 millones. El 26.12.2017 el comité de Selección envió el Informe de elevación al OSCE a fin de que emita su Pronunciamiento con fecha máxima el 05.01.2018.
 - Carretera Rodríguez de Mendoza - Empalme Ruta PE-5N, Tramo Selva Alegre-Empalme Ruta PE-5N (4%): La causa de los resultados alcanzados es la resolución del contrato suscrito en el 2015. El 18 de julio del 2017 se suscribió el contrato N°072-2017-MTC/20, que logró un avance mínimo.
 - Carretera Puente Chino - Aguaytía (Sectores Dañados): No ejecutó los kilómetros programados por la deducción 2.304, RD N°548-2017-MTC/20 e Informe Técnico 701-2017-MTC/20.3. Se realizará el estudio especial para determinar la solución técnica.
 - Se ejecutó el 40% (673 Km.) de las obras de solución básica programadas en el POI 2017.
 - El Indicador: Número de Metros de Puentes de la Red Vial Nacional rehabilitados, mejorados y/o construidos, alcanzó un avance del 349% (Excepcional), explicado porque concluyeron los puentes Pontón(112m) y Héroes del Cenepa (72m), que hace un total de 184 metros concluidos, no programados en el POI 2017.

IV. EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS SEGÚN ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

Para lograr las acciones estratégicas institucionales de PVN, se requiere ejecutar un conjunto de actividades operativas y cumplimiento de sus metas, de acuerdo al proceso de desagregación del CEPLAN.

Para el seguimiento del POI 2017, se determinaron las metas de producción física por actividad operativa, los avances según actividad operativa se muestran en la siguiente tabla.

4.1 Actividades Operativas de la AEI Tipo A: Infraestructura vial nacional con adecuados niveles de servicio para la transitabilidad de personas y mercancías

Tabla N°9: Evaluación del Indicador de las Actividades Operativas de la AEI Tipo A

Acción Estratégica Institucional (MTC) PVN	Actividad Operativa (MTC) PVN	Indicador	Meta Programada al II Semestre 2017	Meta Obtenida al II Semestre 2017	Avance (%)	Programa Presupuestal: Actividad del Producto 300131
Infraestructura vial nacional con adecuados niveles de servicio para la transitabilidad de personas y mercancías.	Mantenimiento rutinario de carreteras pavimentadas	Número de Kilómetros de mantenimiento rutinario en carreteras pavimentadas	3,380	7,157	212	5001435. Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Nacional Pavimentada
	Mantenimiento rutinario de carreteras no pavimentadas.	Número de Kilómetros de mantenimiento rutinario en carreteras no pavimentadas.	2,167	2,898	134	5001436. Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Nacional No Pavimentada.
	Mantenimiento periódico.	Índice de ejecución de expedientes técnicos.	1.70	1.80	106	5001434. Mantenimiento Periódico de la Red Vial Nacional Pavimentada.
		Número de Kilómetros ejecutados de mantenimiento periódico en carreteras pavimentadas.	35	52	150	5001434. Mantenimiento Periódico de la Red Vial Nacional Pavimentada.
	Conservación por niveles de servicio de la red vial nacional no concesionada.	Kilómetros de carreteras no concesionadas con conservación por niveles de servicio.	13,209	13,471	102	5001433. Conservación por Niveles de Servicio de la Red Pavimentada y no Pavimentada.
	Conservación por niveles de servicio de la red vial nacional concesionada.	Kilómetros de carreteras concesionadas con conservación por niveles de servicio.	6,695	6,659	99	5001439. Conservación Vial por Niveles de Servicio de la Red Concesionada.
	Atender emergencias en la red vial nacional.	Número de intervenciones en emergencias atendidas.		417		5001437. Prevención y Atención de Emergencias Viales.
	Instalar Puentes modulares en la red vial nacional.	Número de Puentes modulares instalados.	96	62	65	5001437. Prevención y Atención de Emergencias Viales.
	Accionar el Funcionamiento de las Unidades de Peaje.	Número de vehículos controlados.	7,075,282	6,609,475	93	5003240. Funcionamiento de Unidades de Peajes.
	Preservar el uso del Derecho de Vía.	Número de resoluciones y autorizaciones emitidas.	109,109	111,544	102	

Fuente: PVN/Unidades Orgánicas MEF

Elaboración: OPEI/Programación Física

Nota: Comprende la RVN definitiva y temporal.

La meta obtenida en los indicadores de producción física en el 2017, se explica principalmente por las intervenciones en las actividades operativas de las AEI tipo A, que se detallan a continuación:

- **Número de Kilómetros de mantenimiento rutinario en carreteras Pavimentadas (212%)**: El indicador es superior al programado en 112%, explicado por la ejecución del mantenimiento rutinario de (3,798 Km) no programado, en tanto se inicia de la conservación por niveles de servicio.

Tabla N° 10: Mantenimiento rutinario no programada RVN pavimentada

INTERVENCIONES	Logrado 2017 Ene – Dic (Km)
Mantenimiento Rutinario de la Carretera: Emp. Pe-3s (Abra Toccto)-Querobamba-Puquio, Multidistrital, Sucre, Ayacucho	334
Mantenimiento Rutinario de la Carretera: San Marcos-Cajabamba, Ruta-3n, Multidistrital, Cajabamba, Cajamarca	57
Mantenimiento Rutinario Carretera Pavimentada Lima - Canta - Huayllay - Emp. Pe-3n; Multidistrital, Multiprovincial, Lima	48
Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional Pavimentada - Carretera Dv. Quilca - Matarani (Km 00+000 - Km 89+147.62) Región Arequipa	89
Mantenimiento Rutinario Dv. Pasco - Chicrín - Huanuco - Tingo Maria - Dv. Tocache	249
Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional Pavimentada de Carretera Pta. Pejerrey - San Clemente - Pte. Choclococha - Ayacucho Región Ica	365
Mantenimiento Rutinario de la Carretera: Puente Primavera-Av. Guardia Civil-Av. Luis Montero-Av. Progreso-Dv. Catacaos (Emp. Pe-1n), Multidistrital, Castilla, Piura	7
Mantenimiento Rutinario Carretera Pavimentada Central Ruta Pe-22: Tramo Puente Los Ángeles - Puente Ricardo Palma; Multidistrital, Multiprovincial, Lima	5
Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional Pavimentada Chota - Bambamarca - Hualgayoc - Dv. Yanacocha Región Cajamarca	110
Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional Pavimentada Dv. Bayovar - Bappo - Sechura - Piura Región Piura	157
Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional Pavimentada Emp. Chicama - D. Sausal - Cruce Cascas - Cascas - Contumaza - Chilete Región Cajamarca	146
Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Pavimentada Carretera Miraflores- La Obrilla Ruta Pe 02d; Multidistrital, Piura, Piura	26
Mantenimiento Rutinario Carretera Chamaya - Jaen - San Ignacio - Puente La Balsa Región Cajamarca	176
Mantenimiento Rutinario Carretera Ático - Dv. Quilca (Km 709+000 - Km 852+335) Región Arequipa	143
Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional Pavimentada Carretera Imata - Oscollo - Negromayo Región Arequipa	68
Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Pavimentada Carretera Dv. Tingo María (Pe-18 A) - Aucayacu - Aspuzana - Pte. Uchiza - Pte. Pizana - Campanilla; Multidistrital, Castillo, San Martín	456
Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional Pavimentada de la Vía de Evitamiento de Chiclayo Ruta Nacional Pe-1n Km 778+500 Hasta Km 797+500 Región Lambayeque	20
Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional Pavimentada Av. Elmer Faucett Y Av. Morales Durarez y Av. Santa Rosa - Av. Santa Callao - Av. Chillón Trapiche - Av. Tupac Amaru Región Lima	28
Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional Pavimentada Cusco-Pisac, Urubamba-Chincheros-Cachimayo Y Huacarpay-Huambutio-Pisac-Ollantaytambo-Alfamayo - Quillabamba Región Cusco	302
Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Pavimentada Carretera Urcos - La Raya; Dv. Héctor Tejada (Yauri) - El Descanso - Emp. Ruta Pe-3s (Sicuani); Multidistrital, Multiprov, Cusco	284
Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional Pavimentada Sayán - Pte. Tingo - Churín Región Lima	95
Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional Pavimentada Sullana - Dv. Talara - Mancora - Aguas Verdes y Limite Internacional Región Piura	273
Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional Pavimentada Sullana - Macara Región Piura	128
Mantenimiento Rutinario de la Carretera Chachapoyas - Molinopampa - Rodríguez de Mendoza - Punta de Carretera; Multidistrital, Chachapoyas, Amazonas	130
Mantenimiento Rutinario Carretera Dv. Las Vegas - La Merced - Satipo	30
Mantenimiento Rutinario Pavimentado de la Carretera Conococha - Dv. Antamina	71
TOTAL	3,798

Fuente: Unidad Gerencial de Conservación

Elaboración: OPEI/Programación Física

- **Número de Kilómetros de mantenimiento rutinario en carreteras no pavimentadas (134%):** el indicador es superior al programado en 34%, explicado por la ejecución del mantenimiento rutinario (972 Km) no programado, en tanto se inicie de la conservación por niveles de servicio.

Tabla N°11: Mantenimiento rutinario no programada RVN No pavimentada

INTERVENCIONES	Logrado 2017 Ene - Dic (Km)
Tr. Chuquicara - Molinopampa	1
Mantenimiento Rutinario de la Red Vial No Pavimentada Carretera Emp. Pe5n (Calzada) - Soritor - Selva Alegre - Aguas	27

INTERVENCIONES	Logrado 2017 Ene - Dic (Km)
Calientes - Nueva Galilea; Multidistrital, Multiprov, San Martín	
Mantenimiento Rutinario Carretera Emp. Pe 3s - Cotabambas - Chalhuanhuacho	
Mantenimiento Rutinario Carretera Pativilca - Cajatambo - Oyon	207
Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional No Pavimentada - Carretera Emp. Pe-22b (San Ramón), Vitoc - Conac - Libertad Tingo - Monobamba - Uchubamba - Curimarca - Abra Curimarca - Quero - Molinos -Jalcán - Masma -Emp. Pe -3s (Ataura) Region Junín	126
Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional No Pavimentada Carretera Vizcachani - Puente Callalli - Región Arequipa	50
Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional No Pavimentada de Carretera La Obrilla - Emp. Pi 106 (Locuto) Región Piura	35
Mantenimiento Rutinario Red Vial Nac. No Pavimentada Carretera: Dv Bajo Kimiki-Boca Huatziriqui-Capachari-Bajo Maritarini-Impitato Cascada-Aoti-Napati-Chontakiari-Palomar-Buenos Aires-Emp Pe 5s (Dv. Puerto Ocopa) Ruta Pe-5s B (Variante) Región Junín	35
Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional No Pavimentada-Carretera Emp Pe - 3n(La Cima) - Azulmita - Atocsayo - Conocancha - Dv Corpacancha - Chupas - Cueva - Coricocha - Emp. Pe-22 (Chinchán), Ruta -3n G Región Junín	13
Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional No Pavimentada Carretera Emp Pe-3n (Chota) - Emp. Pe-3n (Cutervo) Región Lambayeque	20
Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional No Pavimentada Quillabamba-Palma Real-Kiteni-Kepashiato-Kimbiri (Puente San Francisco) Región Cusco	286
Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional No Pavimentada Dv. Huanipaca-Huanipaca-Kinualla-Estación de Salida de Teleférico Región Cusco	53
Mantenimiento Rutinario de la Carretera: Uchucchacua-Yanahuanca-Ambo, Multidistrital, Ambo, Huanuco	120
TOTALES	972

Fuente: Unidad Gerencial de Conservación

Elaboración: OPEI/Programación Física

- **Índice de ejecución de expedientes técnicos (106%):** El valor del indicador se explica porque se concluyó con el estudio de mantenimiento periódico de la Carretera Panamericana Norte, Tramo I Km. 586 600 al Km. 736 600, el cual no se encontraba programado.
- **Número de Kilómetros ejecutados de mantenimiento periódico en carreteras pavimentadas (150%):** El resultado obtenido es debido a que el Mantenimiento Periódico de la carretera Huánuco - Tingo María (Km 70+000 - Km 110+000) de meta global: 64.92 Km, el cual ejecutó 52.4 Km. superando en 17.4 Km a la meta programada (34.92Km).
- **Número de vehículos controlados, avance 93%:** El valor alcanzado, es consecuencia del fenómeno El Niño Costero. Las intensas lluvias presentadas en la zona norte, causaron graves daños en las vías asfaltadas y puentes, afectando el nivel de servicio; por lo que se suspendió el cobro de la tasa de peaje en las siguientes unidades: Canca (40 días), Talara (286 días), Tambogrande (71 días), Cuculi (39 días), Catac (74 días), Tunan (74 días), Pacra (57 días), Rumichaca (43 días), Socos (43 días), y Ático 54 días). A Diciembre de 2017 se restableció la cobranza, con excepción de la Unidad de Peaje Talara que ha sido ampliada a Marzo 2018.

4.2 Actividad Operativa del POI de la AEI Tipo C: Rehabilitación, mejoramiento y/o construcción de Infraestructura Vial Nacional.

Tabla N°12: Evaluación del indicador según Actividad Operativa de la AEI Tipo C

Acción Estratégica Institucional (MTC) PVN	Actividad Operativa (MTC) PVN	Indicador de Producción Física	Meta Programada al II semestre 2017	Meta Obtenida al II semestre 2017	Avance (%)	Programa Presupuestal Acción de Inversión, Obra
Rehabilitación, mejoramiento y/o construcción de Infraestructura vial nacional (Tipo C).	Elaborar estudios de perfil.	Índice de ejecución de estudios de perfil.	34.05	14.09	41	6000046. Estudios de Perfiles.
	Elaborar estudios factibilidad.	Índice de ejecución de estudios de Factibilidad.	10.70	4.35	41	6000013. Estudios de Factibilidad.
	Elaborar estudios definitivos.	Índice de ejecución de estudios definitivos.	21.50	9.10	42	6000001. Expediente Técnico.

Acción Estratégica Institucional (MTC) PVN	Actividad Operativa (MTC) PVN	Indicador de Producción Física	Meta Programada al II semestre 2017	Meta Obtenida al II semestre 2017	Avance (%)	Programa Presupuestal Acción de Inversión, Obra
	Rehabilitar, mejorar y/o construir infraestructura vial nacional con obra pública [1][2][3]	Número de Kilómetros ejecutados de carreteras en rehabilitación y mejoramiento y/o construcción con obra pública.	1,899.06	902.78	48	4000073. Construcción de la Red Vial Nacional.
						4000082. Mejoramiento de la Red Vial Nacional
						4000091. Rehabilitación de la Red Vial Nacional.
						4000178. Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional.
						6000002. Supervisión y Liquidación de Obras.
	Rehabilitar, mejorar y/o construir infraestructura vial nacional concesionada.	Número de Kilómetros ejecutados de carreteras concesionadas en rehabilitación y mejoramiento y/o construcción.		36.06		4000179. Construcción de Puentes
						6000002. Supervisión y Liquidación de Obras.
						6000020. Pago Anual por Obras – Pao.
	Liberar el Derecho de Vía	Índice de ejecución de predios equivalentes con PACRI.	10,740.93	1875.95	17	6000022. Pago por Obras Adicionales por Concesiones
		Índice de ejecución de PMA.	7.80	1.50	19	6000023. Pago por Obras Faltantes por Concesiones.
						6000043. Liberación y Saneamiento de Áreas
						6000043. Liberación y Saneamiento de Áreas.

Fuente: PVN/Unidades Orgánicas MEF

Elaboración: OPEI/Programación Física

[1] La medición de avance de la producción física se hace en kilómetros equivalentes, por las características propias de la infraestructura y toma como fuente de información la ficha de la 2da quincena de la supervisión externa. Los kilómetros equivalentes es el resultado de la siguiente fórmula: (avance acumulado de obra) x (la longitud de la obra).

[2] Asfalto (229.670 Km), [3] Solución Básica (673.114 Km.)

La meta obtenida en los indicadores de las actividades operativas de las AEI Tipo C, se explican principalmente porque a nivel de intervención se obtuvo una calificación de regular y bajo, como se puede verificar seguidamente:

- **Índice de ejecución de estudios de perfil:** El avance del Indicador es 41% respecto a la meta programada, correspondiéndole un calificativo bajo. Este resultado, se explica principalmente por el número de estudios con avance físico inferior a 90% y que representa el 81% de los estudios de perfil programados (61) para el mejoramiento y rehabilitación de carreteras y puentes en asfalto y soluciones básicas (pavimento económico).

ESTUDIOS DE PERFIL		Carreteras	
Estado	Cantidad	%	
Estudios programados	61	100	
Estudios sin avance	44	71	
Estudios con avance inferior al 90% (Calificación regular y bajo)	6	10	

- **Índice de ejecución de estudios de Factibilidad:** El avance del Indicador es 69% en relación a la meta programada, y le corresponde un calificativo bajo. El resultado se explica porque los estudios de factibilidad programados no se realizaron debido a la implementación del Decreto Legislativo 1252, que permitía obtener la viabilidad en la etapa de perfil, para lo que se optó por reformular los perfiles para incorporar el estudio de evaluación ambiental preliminar - EVAP.

Los que continuarán con la etapa de factibilidad son 5 estudios, los que al cierre del 2017 obtuvieron avance físico inferior a 90%.

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD		Carreteras	
Estado	Cantidad	%	
Estudios programados	5	100	
Estudios sin avance	3	60	
Estudios con avance inferior al 90% (Calificación regular y bajo)	2	40	

- **Índice de ejecución de estudios definitivos:** El avance en el indicador es 47% respecto a la meta programada, correspondiendo un calificativo bajo. Este resultado se explica porque el 85% de estudios ejecutados, tiene un avance físico inferior a 90%.

ESTUDIOS DEFINITIVOS		Carreteras y puentes	
Estado	Cantidad	%	
Estudios programados	39	100	
Estudios sin avance	23	59	
Estudios con avance inferior al 90% (Calificación regular y bajo)	10	26	

- **Número de kilómetros ejecutados en rehabilitación y mejoramiento y/o construcción con obra pública:** El avance en el Indicador es 48%, correspondiéndole un calificativo bajo. Este resultado se explica porque el 61% de obras estaban en la fase de proceso de selección y atraso en el inicio principalmente de las obras de mejoramiento con solución básica y por tanto, tienen avances inferiores a 90% en relación a las obras programadas.

Construcción, Rehabilitación y mejoramiento,		Carreteras	
Estado	Cantidad	%	
N° de obras programadas	31	100	
Obras sin avance	10	32	
Obras con avance inferior al 90% (Calificación regular y bajo)	9	29	

- **Número de Metros ejecutados para Puentes en rehabilitación y mejoramiento y/o construcción con obra pública:** El avance en el Indicador es 86%, calificativo bajo. El resultado se debe principalmente en las acciones previas al proceso de selección para ejecución de obra, atraso en la ejecución de la obra, lo que representa el 46% del total de obras para puentes programadas.

Construcción, Rehabilitación y mejoramiento,		Puentes	
Estado	Cantidad	%	
Obras de puentes programados	13	100	
Obras de puentes sin avance	1	8	
Obras de puentes con avance inferior al 90% (Calificación regular y bajo)	5	38	

- **Índice de ejecución de predios equivalentes con PACRI, avance 11%:** Calificativo bajo. Explicado por el 94% de los proyectos de saneamiento físico legal no ejecutaron la meta física programada o esta es inferior al 90%.

Saneamiento físico legal			
Estado		Cantidad	%
Proyectos saneamiento físico legal	programados	126	100
Proyectos saneamiento físico legal	sin avance	68	54
Proyectos saneamiento físico legal	con avance inferior al 90% (Calificación regular y bajo)	50	40

- **Índice de ejecución de PMA, avance 19%:** Calificativo Bajo. La principal causa es que el 62% de las intervenciones ejecutadas tienen un avance inferior a 90%.

PMA			
Estado		Cantidad	%
PMA programados		7.80	100
PMA sin avance		1.20	15
PMA con avance inferior al 90%		3.70	47

4.3 Actividad Operativa del POI de la AEI: Desarrollar, mejorar y fortalecer la gestión y desempeño Institucional (Tipo B)

En Provías Nacional, la actividad operativa de esta AEI corresponde a la Gestión Institucional relacionada a la Operación y Desarrollo Institucional.

La Operación Institucional, aplica los sistemas administrativos del sector público y la capacidad de transformar efectivamente recursos (insumos) en productos intermedios y finales, que atienda a los usuarios inmediatos y mediatos de la RVN.

El Desarrollo Institucional está orientado a ejecutar proyectos institucionales de tecnologías de la información, estudios para el planeamiento estratégico, implementación de instrumentos de gestión pública, entre otros; con la finalidad de mejorar la productividad institucional en todos sus aspectos.

Tabla N°13: Evaluación del Indicador de las Actividades Operativas de la AEI Tipo B

Acción Estratégica Institucional (MTC) PVN	Actividad Operativa (MTC) PVN	Indicador (Producción Física)	Meta Programada Segundo semestre 2017	Meta Obtenida Segundo semestre 2017	Avance (%)	Programa Presupuestal: Actividad
Desarrollar, mejorar y fortalecer la gestión y desempeño Institucional.	Operación y Desarrollo Institucional.	Índice de acciones de Operación Institucional ejecutadas	10,100.70	6,741	67	5000276. Gestión del Programa.
						6000016. Gestión y Administración.
		Índice de acciones de Desarrollo Institucional ejecutadas	18.50	6.45	35	5000276. Gestión del Programa
						6000033. Elaboración de Planes.
						6000034. Fortalecimiento Institucional.

Fuente: PVN/Unidades Orgánicas MEF-SGP

Elaboración: OPEI/Programación Física

- **Índice de acciones de Operación Institucional ejecutadas:** Avance obtenido 67%, se explica principalmente porque se redujo la demanda de opiniones jurídicas y atención de solicitudes de información de entes públicos. Se modificó la estrategia para la Evaluación al Plan de Fortalecimiento de Unidades Zonales (Órganos Desconcentrados), el avance del Tránsito de PVN al Régimen del Servicio Civil – SERVIR, evaluación del Plan de Administración de Riesgos, Implementación de la

Gestión por Procesos y Plan de Continuidad del Negocio lo cuales presentaron avances inferiores al 90%.

- **Índice de acciones de Desarrollo Institucional ejecutadas:** Avance obtenido 35%, es consecuencia de proyectos TIC con avance inferior al 90% respecto a la producción programada al segundo semestre.

Tabla N°14: Operación Institucional-Indicador de Producción Física

Metas Operación Institucional	Indicador de Prod. Física (%) 2017 Ene - Dic	Calificación
Control Interno	208	Muy Bueno
Supervisión y Calidad	149	Muy Bueno
Gestión de Recursos Humanos	100	Muy Bueno
Gestión Técnica y Administrativa	67	Bajo
Políticas Multisectoriales	100	Muy Bueno
Contabilidad	100	Muy Bueno
Abastecimiento	100	Muy Bueno
Procesos de Selección	100	Muy Bueno
Sistemas de Información (Módulo Contabilidad)	114	Muy Bueno
Instrumentos de gestión Sistemas de Información	100	Muy Bueno
Gestión Técnica y Administrativa -Opinión Legal	61	Bajo
Planeamiento Estratégico	96	Muy Bueno
Presupuesto Público	100	Muy Bueno
Modernización de la Gestión Pública	83	Bajo

Fuente: PVN/OAD

Elaboración: OPEI/Programación Física

Tabla N°15: Desarrollo Institucional-Indicador de Producción física

Metas de Desarrollo Institucional	Indicador de Prod. Física (%) 2017 Ene - Dic	Calificación
Sistemas de Información (Desarrollo de TI)	66	Bajo

Fuente: PVN/OAD

Elaboración: OPEI/Programación Física

4.4 Sub Productos

La complejidad de los proyectos de inversión pública en el ciclo de la gestión de la infraestructura vial, que es de mediano y largo plazo, requiere de insumos denominados subproductos o productos intermedios, que permiten cerrar las brechas de infraestructura vial.

La evaluación de los sub productos del proceso de gestión de infraestructura vial se presenta en la tabla siguiente.

Tabla N°16: Evaluación del Indicador de los Subproductos

Acción Estratégica Institucional	Actividad Operativa	Indicador de Producción Física	Unidad de Medida	Meta Programada al segundo semestre 2017	Meta Obtenida al segundo semestre 2017	Avance (%)	Programa Presupuestal: Acción de Inversión/Obra
Rehabilitación, mejoramiento y/o construcción de Infraestructura vial nacional (Tipo C)	Elaborar estudios de perfil (*)	Número de estudios de perfil aprobados	Estudio	11	14	127	6000046. Estudios de Perfiles
	Elaborar estudios factibilidad	Número de estudios de Factibilidad aprobados	Estudio	10	6	60	6000013. Estudios de Factibilidad
	Elaborar estudios definitivos	Número de estudios Definitivos aprobados	Estudio	20	14	70	6000001. Expediente Técnico

Acción Estratégica Institucional	Actividad Operativa	Indicador de Producción Física	Unidad de Medida	Meta Programada al segundo semestre 2017	Meta Obtenida al segundo semestre 2017	Avance (%)	Programa Presupuestal: Acción de Inversión/Obra
Infraestructura vial nacional con adecuados niveles de servicio para la transitabilidad de personas y mercancías (Tipo A)	Mantenimiento periódico	Número de expedientes técnicos aprobados	Estudio	1	2	200	5001434. Mantenimiento Periódico de la Red Vial Nacional Pavimentada
		Número de Kilómetros de Red Vial Nacional con mantenimiento periódico	Kilometro	65	65	100	5001434. Mantenimiento Periódico de la Red Vial Nacional Pavimentada
	Instalar Puentes modulares en la red vial nacional	Número de Puentes modulares instalados	Puente	96	62	65	5001437. Prevención y Atención de Emergencias Viales

(*) Incluye estudios de perfil para obras de Solución definitiva, básica y puentes.

Fuente: PVN/Unidades Orgánicas

Elaboración: OPEI/Programación Física

V. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Productos de la Gestión de la Infraestructura Vial

Según la normativa de Gestión de Infraestructura Vial, como consecuencia de su aplicación resultan los siguientes Productos: (i) Obras viales (construcción, rehabilitación y mejoramiento) y (ii) Mantenimiento vial de la infraestructura, a través de las actividades de mantenimiento rutinario y mantenimiento periódico según corresponda.

En la siguiente tabla se muestra el resumen de los resultados de los productos de la gestión vial:

Tabla N°17: Evaluación de Productos de la Gestión de Infraestructura Vial de Carreteras
(En Kilómetros)

Productos de infraestructura vial	META 2017		Logrado 2017		Avance (%)	
	RVN definitiva	Otros	RVN definitiva	Otros	RVN definitiva	Otros
RVN No Concesionada	16,964	3,726	19,990	4,491.13	118	121
OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN.	198	1,701	215	688	109	40
Rehabilitación, mejoramiento y construcción.	198	31	215	15	109	48
Mejoramiento con Soluciones Básicas.		1,670		673		40
MANTENIMIENTO VIAL.	16,767	2,025	19,775	3,803	118	188
Mantenimiento Rutinario Carreteras Pavimentadas.	3,130	251	5,658	1,499	181	598
Mantenimiento Rutinario Carreteras NO Pavimentadas.	1,576	592	1,760	1,138	112	192
Mantenimiento Periódico de Carreteras Pavimentadas	35		52	1,167	150	
Por Niveles de Servicio	12,026	1,183	12,304		102	-
RVN Concesionada	6,695	-	6,695	-	100	
OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN		-	36	-		
Cofinanciadas						
Autosostenible			36			
Mantenimiento Vial	6,695	-	6,659	-	99	
Cofinanciadas	4,653		4,653		100	
Autosostenible	2,042		2,005		98	
Total	23,659	3726	26,685	4,491	113	121

Fuente: PVN/Unidades Orgánicas-SGP

Nota: Incluye las intervenciones en la RVN temporal.

Elaboración: OPEI/Programación

- Las obras viales de rehabilitación, mejoramiento y construcción, presentaron problemas de aprobación de adicionales a la CGR, interferencias y liberación de terrenos, entre otros.
- En mantenimiento vial, se ejecutaron mayores actividades de mantenimiento rutinario por administración directa, explicado por el término de varios contratos por niveles de servicio y dado que se debe contar con los estudios de ingeniería para contratar el servicio por más de 3 años.
- En la red vial concesionada se ejecutaron obras viales, además del mantenimiento vial.

Tabla N°18: Evaluación de Productos de la Gestión de Infraestructura Vial de Carreteras
(En Kilómetros)

Puentes	Unidad de medida	META 2017	Logrado 2017	Avance (%)
RVN No Concesionada				
OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN.		1,086	514	47
Rehabilitación, mejoramiento y construcción.	Metro	1,086	514	47
MANTENIMIENTO VIAL.		96	62	65
Instalación de puentes modulares	Puente	96	62	65

Fuente: PVN/Unidades Orgánicas-SGP

Elaboración: OPEI/Programación

Nota: Incluye las intervenciones en la RVN temporal.

El informe de evaluación del POI 2017 según unidad orgánica, posibilita a los responsables la autoevaluación crítica, en la que identifica las deficiencias en el proceso de producción y la adopción de propuestas de medidas o tecnologías⁵ para superarlas, minimizando la posibilidad que se repliquen.

VI. EVALUACIÓN POR CENTRO DE COSTO

El éxito de la ejecución de las metas de Provías Nacional, en la ejecución de las actividades de operación y mantenimiento e inversión con rapidez y calidad esperada, requiere fortalecer el alineamiento y colaboración de las diferentes unidades orgánicas y personas de Provías Nacional.

- Es elemental empezar a involucrar a todas las áreas y personas claves en las actividades de operación y mantenimiento y los proyectos de inversión. Estas personas, deben participar de los debates y discusiones para definir cómo deben ejecutarse las intervenciones de mantenimiento y proyectos de infraestructura vial, priorizados. Alinear la organización para ejecutar lo mejor posible, debe ser la obsesión en Provías Nacional.
- Cada unidad integrante de Provías Nacional, debe elaborar su POI que incluyan responsables, fechas e indicadores que permitan medir el éxito de cada intervención a su cargo.
- Es importante revisar periódicamente los indicadores y las métricas más importantes. La finalidad de las revisiones es entender las causas raíz de algún problema y/o las oportunidades de mejora, con la finalidad de generar nuevas acciones específicas, con fechas y responsables que permitan corregir y/o mejorar los resultados.

⁵ Entendiéndose la tecnología como los métodos, procedimientos, marco normativo, estructura organizacional, software, sistemas y otros que permiten mejorar la productividad de la unidad.

Las metas en el indicador de gestión del POI 2017, por unidad orgánica se muestran en el siguiente cuadro:

Tabla N°19: Indicador de gestión por Centro de costo

UNIDAD ORGÁNICA	LOGRADO 2017 al II SEM		PRESUPUESTO 2017 (MILL. S/)		GASTO (MILL. S/)	
	Indicador de gestión	Calificación	PIA	PIM	Devengado	(%)
A10 PVN - ADMINISTRACIÓN INTERNA (*)	67	Bajo	96	105	99	94
20.5 UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS	144	Muy bueno	2,026	1,816	1,583	87
20.6 UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS	89	Regular	48	21	20	96
20.7 UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN	89	Regular	1,726	1,570	1,467	93
20.8 UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	95	Muy bueno	23	24	15	62
20.11 UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES	79	Bajo	331	219	158	72
20.15 UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VÍA	56	Bajo	248	282	255	91
25 MTC-DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTE	93	Bueno	1,981	1,729	1,724	100
TOTALES 859	104	Muy bueno	6,479	5,764	5,320	92

Fuente: Unidades orgánicas PVN

Elaboración: OPEI

(*) Administración interna: En razón a que el presupuesto del funcionamiento no se realizó por centro de costo (unidad orgánica), debido a que la programación en el presupuesto es en el producto acciones comunes, la administración interna comprende las siguientes áreas: i) Órgano de Control Institucional, ii) Oficina de Administración, iii) Oficina de Asesoría Legal, iv) Oficina de Programación, Evaluación e Información, v) Unidad Gerencial de Supervisión y Calidad, vi) Oficina de Recursos Humanos, además de los gastos de funcionamiento de las unidades de línea.

• ADMINISTRACIÓN INTERNA

El indicador de gestión obtenido es de 67, lo cual corresponde a un calificativo bajo, en las líneas siguientes se detalla metas de producción física programadas en el POI, que alcanzaron en el 2017 un indicador de producción física entre 0 y 89 que corresponde a una calificación entre bajo (ineficiente) y regular, además se exponen los principales problemas, medidas adoptadas según unidad orgánica que comprende la administración interna.

➤ Oficina de Administración OAD (20.2)-: Indicador de gestión 72, calificación bajo.

En las tablas siguientes, se muestran los resultados del indicador de producción física según i) sistema administrativo de responsabilidad de la OAD; ii) Detalle de las metas con indicador de producción física bajo y iii) Problemas o debilidades específicas y líneas de mejora a implementarse para obtener los resultados programados en el POI de la OAD.

Tabla N°20: OAD-Resumen de indicador de producción física por sistema administrativo

Unidad orgánica/Sistema Administrativo	Indicador de gestión 2017 Ene - Dic	Calificación
Oficina de Administración		
DESARROLLO INSTITUCIONAL	57	Bajo
Sistemas de Información	57	
OPERACION INSTITUCIONAL	87	Regular
Abastecimiento	100	Muy Bueno
Contabilidad	100	Muy Bueno
Políticas Multisectoriales	100	Muy Bueno
Procesos de Selección	100	Muy Bueno
Sistemas de Información	79	Bajo (ineficiente)
Tesorería	-	Bajo (ineficiente)

Las metas del POI 2017 de la OAD, que afectó el resultado del indicador de producción física, se muestra en detalle en la siguiente tabla:

Tabla N°21: OAD-Detalle de metas con indicador de producción física bajo

Unidad Orgánica/ Actividad POI	Meta 2017		Avance Total				Anotación
	Programado 2017 Ene - Dic	Unidad de Medida	Logrado 2017 Ene - Dic	Logrado (%) 2017 Ene - Dic	A Dic 2017	% A Dic 2017	
20.2 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN							
Sistemas de Información							
Plan de Continuidad del Negocio	1	Plan	0.1	10	0.1	10	Se elaboraron TDR; sin asignación presupuestal para el 2017.
Módulo de cálculo de valores referenciales en proyectos de ingeniería	1	Sistema		-	-	-	No se ejecutó; sin presupuesto para el 2017.
Módulo SGP - UGOB - UGC - OAL - OAD (20.2.5)	1	Sistema		-	-	-	No se ejecutó; sin presupuesto para el 2017.
Módulo SGP-OPEI PFIS/PFIN	1	Sistema	0.32	32	0.32	32	En desarrollo.
SGSI	1	Dictamen		-	-	-	No se ejecutó; sin presupuesto para el 2017.
Sistema de Gestión Electrónica de la Información (Estudios y 4 Procesos)	1	Sistema	0.05	5	0.95	95	Falta realizar la Integración con otros módulos antes de su pase a Producción.
Sistema de Gestión Geográfica de la Red Vial	0.8	Sistema	0.1	13	0.6	60	En desarrollo.
Sistema para la Gestión de Conservación por Niveles de Servicio	3	Sistema	0.03	1	0.95	24	Incluye: SCGV Administración Directa, Equipo Mecánico y Central de Emergencias.
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de PVN	1	Documento		-	-	-	Avance al 90% (En espera de su aprobación con RD).
Tesorería				-	-	-	
Certificación ISO 9001:2015	1	Documento		-	-	-	Sin asignación presupuestal para el 2017.

Fuente: OAD

Elaboración: OPEI.

Tabla N°22: Problemas y Líneas de Mejora OAD

Problemas Presentados ⁶ o debilidades específicas	Líneas de Oportunidad de Mejora
8 metas del POI de la OAD, vinculada a tecnología de la información no presento avance o tienen avances inferiores al programado. Plan de Continuidad del Negocio. - Módulo de cálculo de valores referenciales en proyectos de ingeniería. - Módulo SGP - UGOB - UGC - OAL - OAD (20.2.5). - Auditoría SGSI. - Sistema de Gestión Electrónica de la Información (Estudios y 4 Procesos). - Sistema de Gestión Geográfica de la Red Vial. - Sistema para la Gestión de Conservación por Niveles de Servicio. - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información Comunicaciones de PVN. El principal problema la discrepancia entre la programación en desarrollo de proyectos de TI presentada en la fase de programación del POI de PVN y POI Informático anual, en costo y alcance, ocasionando posible desfinanciamiento y atraso en la contratación de bienes y servicios al no estar incorporarse en el	Provias Nacional gestiona el 100% de la Red Vial Nacional y las herramientas de TI favorecen la eficiencia. De allí, que se requiere optimizar la gestión de tecnologías de Información para aportar a la gestión principalmente de las funciones sustantivas y coadyuvar al logro de metas y resultados esperados. Para ello deberán realizar lo siguiente: - Provias Nacional elabora su POI en cumplimiento de la normatividad del Sistema de Planeamiento Estratégico. Su elaboración tiene por finalidad orientar la asignación de recursos a las metas prioritarias. La aprobación del POI es antes de iniciar la Programación Multianual de presupuesto de la Provias Nacional (01 de marzo de cada año). La omisión o deficiencia en la programación afecta la entrega de bienes y servicios de responsabilidad de unidades orgánicas. - La programación de Proyectos de TI a la disponibilidad de recursos humanos, tecnológicos y financieros, priorizando los proyectos para dar soporte a los sistemas funcionales y además bajo los siguientes criterios: - Proyectos TI en liquidación; ii) Proyectos TI ejecución física; iii) Proyectos TI en proceso de contratación y iii) Proyectos

⁶ La OAD, ha omitido la entrega del informe de evaluación solicitado con Memorándum (c) N°074-2017-MTC/20.4 y Memorándum (c) N°004-2018-MTC/20.4 y los problemas reportados corresponde a fase ejecución y seguimiento.

Problemas Presentados ⁸ o debilidades específicas	Líneas de Oportunidad de Mejora
Plan Anual de Contrataciones. El área de Tesorería no ejecuto la actividad de Certificación ISO 9001:2015.	TI nuevos programados en el PETI - El área responsable de TI, realizará la programación de las metas de producción física de los proyectos de TI orientada a usuarios internos y externos, además elabora el cuadro de necesidades documento que contiene los requerimientos de bienes, servicios en general. Incluye términos de referencia de los servicios y especificaciones técnicas de bienes con la finalidad de que puedan ser valorizados y considerados para la realización de las actividades establecidas en el Plan Operativo Institucional-POI (Fuente: Directiva N° 005-2017-OSCE/CD). - PVN realiza el proceso de ajuste al POI aprobado de acuerdo con la priorización establecida y la asignación del presupuesto total de la entidad. Las Actividades Operativas sin financiamiento en el POI aprobado, pueden constituir la demanda adicional. - Aprobada la Ley Anual de Presupuesto por el Congreso de la República, y el Presupuesto Inicial de Apertura por el Pliego 036: MTC; Provisas Nacional revisa que los recursos totales estimados en el POI tengan consistencia con el PIA, de no ser consistentes la entidad modifica su POI, y en consecuencia las metas físicas son revisadas. Para finalmente contar con un. - El área de TI elabora el POI informático en lo que corresponde a proyectos de TI, toma la información del POI PVN financiado. - De acuerdo a la Guía para el Planeamiento Institucional el POI se modifica cuando se presentan las siguientes circunstancias: a. Cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas e inversiones, que estén relacionados al mejoramiento continuo de los procesos y/o su priorización. b. Incorporación de nuevas Actividades Operativas e inversiones por cambios en el entorno, cumplimiento de nuevas disposiciones normativas dictadas por el Ejecutivo o el Legislativo, entre otros que contribuyan con la implementación y cumplimiento de la estrategia del PEI. c. Dependiendo de la magnitud del cambio, podrá requerir la modificación del PEI, en dicho caso, es necesario presentar como paso previo el Informe de Evaluación correspondiente - El responsable de la OAD, debe conducir participativamente el proceso de planeamiento estratégico de la unidad orgánica, sobre la base del conocimiento del proceso para la gestión de tecnologías de la información además de adoptar decisiones informadas haciendo uso de la evaluación del POI de años anteriores, para conocer el desempeño y tendencia del área responsable. - Responsable: Jefe de OAD y de Áreas involucradas. - Seguimiento: OPEI

➤ Oficina de Asesoría Legal- OAL (20.3): Indicador de gestión 61, calificación bajo.

Las tablas siguientes, muestran i) el detalle del indicador de producción física bajo y ii) Problemas y oportunidades de mejora a implementarse, para obtener los resultados programados en el POI de la OAL.

Tabla N°23: Detalle de meta con indicador de producción física bajo OAL

Unidad Orgánica/ Actividad POI	Meta		Avance Total	
	Programado 2017 Ene - Dic	U. Med.	Logrado 2017 Ene - Dic	Logrado (%) 2017 Ene - Dic
20.3 OFICINA DE ASESORIA LEGAL				
Gestión Técnica y Administrativa				
233151 Gestión administrativa para el asesoramiento jurídico de la Red Vial Nacional	7,181	Documento	4,349.	61

Tabla N°24: Problemas y Líneas de Mejora OAL

Problemas Presentados o debilidades específicas	Líneas de Oportunidad de Mejora
OAL no reportó problemas o debilidades específicas en los procesos para atención de usuarios interna y externa en el cumplimiento de la meta de producción física. Cabe precisar, que el cumplimiento de la meta tiene una relación directa principalmente a la demanda de las áreas usuarias, de allí que la meta obtenida de 4,349 documentos de opinión jurídica sea inferior en 39% a la meta programada. Sin embargo, el indicador de eficacia en el que se comparan expedientes ingresados versus los atendidos, arroja un indicador de 106% (el 6% correspondería a expedientes del año anterior).	El procedimiento para estimar los expedientes a ser atendidos, debe tomar en cuenta la tendencia de expedientes ingresados minimizando la posibilidad de sobrestimar la demanda de usuarios internos y externos. Recomendación: Revisar la programación de proyección para los próximos años. Responsable: Jefe de la unidad orgánica. Seguimiento: OPEI

- **Oficina de Programación, Evaluación e Información-OPEI (20.4): Indicador de Gestión 82, Calificación Bajo.**

Los resultados de la ejecución del POI-OPEI 2017, se resumen en las tablas siguientes, en la cual se muestra i) El resumen del indicador de producción física por sistema administrativo; ii) Detalle de metas de indicador de producción física con calificación de bajo y, iii) Problemas y oportunidades de mejora a implementarse, para obtener los resultados programados en el POI de la OPEI.

Tabla N°25: OPEI-Resumen de indicador de producción física por sistema administrativo

Unidad orgánica/Sistema Administrativo	Logrado (%) 2017 Ene - Dic	Calificación
20.4 OFICINA DE PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN E INFORMACIÓN	82	Bajo
DESARROLLO Y OPERACIÓN INSTITUCIONAL	100	Muy Bueno
Planeamiento estratégico	100	Muy Bueno
Modernización de la Gestión Pública	71	Bajo (ineficiente)
Planeamiento Estratégico	96	Muy Bueno
Presupuesto Público	100	Muy Bueno

Tabla N°26: OPEI-Detalle de metas con indicador de producción física bajo

Unidad Orgánica/ Actividad POI Meta POI	Logrado (%) 2017 Ene - Dic	Calificación
Modernización de la Gestión Pública		
Evaluación al Plan de Fortalecimiento de Unidades Zonales (Órganos Desconcentrados)	50	Bajo
Informe de avance del Tránsito de PVN al Régimen del Servicio Civil - SERVIR	50	Bajo
Informe de evaluación del Plan de Administración de Riesgos	50	Bajo
Informe de la Implementación de la Gestión por Procesos	50	Bajo
Planeamiento Estratégico		
Atención solicitudes de información de entes públicos	73	Bajo

Tabla N°27: Problemas y Líneas de Mejora OPEI

Problemas presentados o Debilidades específicas	Líneas de Oportunidad de Mejora
Evaluación del Plan de Fortalecimiento de Unidades Zonales (50%): En el segundo semestre del 2017, el Director ejecutivo determinó que la UGC será responsable del fortalecimiento. Formulación del Manual de Operaciones de PVN: sin avance. Informe de avance del Tránsito de PVN al Régimen del Servicio Civil – SERVIR (50%): No se cumplió con el segundo informe a causa de que no se realizaron avances relacionados al tránsito Servir. Informe de evaluación del Plan de Administración de Riesgos (50%): No se cumplió con la meta del segundo semestre Informe de la Implementación de la Gestión por Procesos (50%): No se ha logrado implementar la gestión por procesos.	Recomendación: De acuerdo a los problemas identificados se debe programar en el POI-OPEI, las actividades cuyo logro de la meta programada dependa exclusivamente de la OPEI. Se recomienda centrar los esfuerzos en las actividades vinculadas al cumplimiento de los objetivos de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. Entre los que destacan: i) Implementar la gestión por procesos y promover la simplificación administrativa para generar resultados positivos en la mejora de los procedimientos y servicios orientados a los ciudadanos y empresa. Responsable: Jefe de la unidad orgánica y área. Seguimiento: OPEI
Atención solicitudes de información de entes públicos (73%): El logro de la meta está relacionada con la demanda de información de terceros. Asimismo, la atención se ha realizado en reuniones conjuntas con terceros.	Se recomienda ajustar la programación tomando en cuenta la tendencia de los últimos años. Además, promover el gobierno electrónico con el uso intensivo de las tecnologías de información y comunicación (TIC) que asegure la transparencia, y acceso a la información de intervenciones en la Red Vial Nacional. Responsable: Jefe de la unidad orgánica y área. Seguimiento: OPEI

➤ **Oficina de Recursos Humanos-OHR (20.18):** Indicador de gestión 67, calificación bajo.

Los resultados de la ejecución del POI-ORH 2017, se explican, por no reportar avance en 2 Documentos programados en el POI 2017. En las siguientes tablas se muestra el detalle de metas de indicador de producción física con su respectiva calificación.

Tabla N°28: Detalle de metas con indicador de producción física - ORH

ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Meta		Logrado (%) 2017 Ene - Dic	Calificación
	Programado 2017 Ene - Dic	U. Med.		
Gestión de Recursos Humanos			67	Bajo
Evaluación del Plan Anual de Capacitación	1	Documento	100	Muy bueno
Plan Anual de Capacitación	1	Documento	100	Muy bueno
Plan de Seguridad y Salud	1	Documento	100	Muy bueno
Planilla Electrónica PLAME	12	Documento	100	Muy bueno
Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER)	3	Documento	0	Bajo
Formulación del Manual de Perfiles de Puesto	1	Informe	0	Bajo
TOTALES 6			67	Bajo

Tabla N°29: Problemas y Líneas de Mejora OHR

Problemas Presentados ⁷ o debilidades específicas	Líneas de Oportunidad de Mejora
ORH no reportó problemas o debilidades específicas en los procesos orientados a usuarios internos y externos.	Sobre la base del conocimiento del proceso del sistema administrativo Gestión de Recursos Humanos, se debe proponer oportunidades de mejora dirigidas a usuarios internos y externos. Responsable: Jefe de la unidad orgánica y área. Seguimiento: OPEI

- **Órgano de Control Institucional(20.1):** Indicador de gestión 173, calificación muy bueno

La tabla siguiente, muestra el detalle del indicador de producción física obtenido.

Tabla N°30: Detalle de meta con indicador de producción física - OCI

Unidad Orgánica/ Actividad POI	Meta		Avance Total	
	Programado 2017 Ene - Dic	U. Med.	Logrado 2017 Ene - Dic	Logrado (%) 2017 Ene - Dic
20.1 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL				
OPERACIÓN INSTITUCIONAL				
Control Interno				
Acción Simultánea	2	Informe	6.00	300
Orientación de Oficio	2	Documento	7.00	350
Servicio relacionado	14	Informe	14.00	100
Servicio relacionado	17	Registro	15.00	88
Visita de Control	2	Informe	4.00	200
Auditoría de Cumplimiento	6	Informe	0	0

- **Unidad Gerencial de Supervisión y Calidad (20.16):** Indicador de gestión 149, calificación de muy bueno

La tabla siguiente, muestra el detalle del indicador de producción física obtenido.

Tabla N°31: Detalle de meta con indicador de producción física - UGSC

Unidad Orgánica/ Actividad POI	Meta		Avance Total	
	Programado 2017 Ene - Dic	U. Med.	Logrado 2017 Ene - Dic	Logrado (%) 2017 Ene - Dic
20.16 UNIDAD GERENCIAL DE SUPERVISIÓN Y CALIDAD				
OPERACION INSTITUCIONAL				
Gestión Técnica y Administrativa				
Gestión Administrativa de Supervisión y Calidad de la Red Vial Nacional	329	Informe	489	149

- **UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS- UGOB (20.5):** Indicador de gestión 144, un calificativo muy bueno

La UGOB, gestiona 44 Proyectos de inversión pública en los niveles de obra y supervisión de los cuales en el Anexo 4.2 se detalla el indicador de gestión por proyecto. No obstante el valor en las siguientes líneas se muestra las obras con indicador de producción física menor a 89 que tiene como calificación de regular a bajo, por causas exógenas a la unidad gerencial.

⁷ La ORH, ha omitido la entrega del informe de evaluación solicitado con Memorándum (c) N° 074-2017-MTC/20.4 y Memorándum (c) N° 004-2018-MTC/20.4 y los problemas reportados corresponde a fase ejecución y seguimiento.

Tabla N°32: UGOB-Detalle de metas con indicador de producción física bajo

Proyecto/Obra	Inicio Ejecución	Fin Ejecución Prog.	Programado 2017 Ene - Dic	U. Med.	Logrado 2017 Ene - Dic	Logrado (%) 2017 Ene - Dic	% A Dic 2017
2015918 INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ							
TACNA - LA PAZ, TR. III: KM 146+180 (DV. TRIPARTITO) - KM 187+404 (FRONTERA CON BOLIVIA)							
0165317 Integración Vial Tacna La Paz Tramo Tacna-La Collpa Km 146+180 - Km187+404	15/Ago/16	11/Ago/18	20.600	Kilómetro	13.765	67	79
2046177 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA-AREQUIPA; TRAMO MO-108: CRUZ DE FLORES, DISTRITOS TORATA, OMATE, COALAUQUE, PUQUINA, L.D. PAMPA USUÑA, MOQUEGUA; TRAMO AR-118: DISTRITOS POLOBAYA, POCSI, MOLLEBAYA, AREQUIPA							
MOQUEGUA - OMATE - AREQUIPA TR. II: KM. 35 AL 153.50							
078 CCI N° 014-2015-MTC/20 (29.Abr.2015) Con GR de Moquegua							
0165640 Mejoramiento de la Red Vial Departamental Moquegua - Arequipa Tramo Moquegua - Omate	28/May/17	12/May/20	7.710	Kilómetro	3.531	46	3
2057906 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LIMA-CANTA-LA VIUDA-UNISH							
TRAMO 2.0: CANTA - HUAYLLAY							
0047962 Canta - Huayllay	30/Sep/14	08/Feb/18	20.000	Kilómetro	4.296	21	50
2058733 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAMANA – DV.QUILCA – MATARANI – ILO - TACNA							
TR :MATARANI EL ARENAL PTA DE BOMBÓN							
0110957 Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna Tramo Matarani El Arenal Pta de Bombón	10/Ene/15	12/Nov/17	14.254	Kilómetro	9.275	65	83
2155808 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODRÍGUEZ DE MENDOZA - EMPALME RUTA PE-5N LA CALZADA, TRAMO SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N LA CALZADA							
SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N							
0052879 Rodríguez de Mendoza - Empalme Ruta Pe-5n, Tramo Selva Alegre-Empalme Ruta PE-5N	23/Mar/15	17/Jun/18	3.500	Kilómetro	(6.351)		4

En la siguiente tabla se detallan las causas que explican el resultado en el indicador de producción física.

Tabla N°33: UGOB-Problemas y Líneas de Oportunidad de Mejora

Problemas presentados o Debilidades específicas	Líneas de Oportunidad de Mejora
UGOB, no reportó problemas o debilidades específicas en los procesos orientados a usuarios internos y externos. Sin embargo, la información de seguimiento reportada por obra es la siguiente:	La UGOB sobre la base del conocimiento del proceso de la Gestión de obras, se debe proponer oportunidades de mejora dirigidas a usuarios internos y externos. Responsable: Jefe de la unidad orgánica y área. Seguimiento: OPEI
Integración Vial Tacna - La Paz, Tr. III: Km 146+180 (Dv. Tripartito) - Km 187+404 (Frontera Con Bolivia): (67%) La obra presenta retrasos por deficiencias en el expediente técnico de obra ya que durante el 2017 se solicitaron en dos oportunidades la aprobación de presupuesto adicional a consecuencia de mayores metrados.	Se recomienda identificar los principales problemas presentados en los expedientes técnicos, y coordinar con la gerencia de estudios para optimizar el proceso desde la elaboración de los términos de referencia.
Mejoramiento de la Red Vial Departamental Moquegua - Arequipa Tramo Moquegua – Omate (46%): El cumplimiento de la meta se afectó por la red eléctrica (76 postes afectados). Falta realizar las gestiones para la reubicación de los postes	

Problemas presentados o Debilidades específicas	Líneas de Oportunidad de Mejora
(Electrosur) y 385 afectaciones prediales observadas.	
Canta – Huayllay (21%): Obra paralizada al 50% de avance de obra. Contrato resuelto. En arbitraje vigente.	Se realizará estudio especial para los saldos de obras y sectores críticos identificados en la fase de ejecución de obra. Responsable: Jefe de la unidad orgánica UGE-UGOB Seguimiento: OPEI
Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna Tramo Matarani El Arenal Pta de Bombón (65%): Existen diversos predios afectados pendientes de liberación, lo que afectó el avance.	Se ha notificado a los afectados y aprobación del valor total de la tasación e incentivo. Responsable: Jefe de la unidad orgánica Derecho de Vía Seguimiento: OPEI
Rodríguez de Mendoza - Empalme Ruta PE-5N, Tramo Selva Alegre-Empalme Ruta PE-5N (4%): La causa de los resultados alcanzados es la resolución del contrato suscrito en el 2015.	El 18 de julio del 2017 se suscribió el contrato N° 072-2017-MTC/20, que logro un avance mínimo. Responsable: Jefe de la unidad orgánica UGOB. Seguimiento: OPEI
Carretera Puente Chino - Aguaytía (Sectores Dañados): No ejecutó los kilómetros programadas por la deducción 2.304, RD N° 548-2017-MTC/20 e Informe Técnico 701-2017-MTC/20.3.	Se realizará el estudio especial para determinar la solución técnica. Responsable: Jefe de la unidad orgánica UGE Seguimiento: OPEI

- **UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS (20.6) , indicador de gestión 89, le corresponde una calificación de regular**

La UGE tiene un indicador de gestión (89%), que corresponde a un calificativo Regular.

La problemática que afectó el cumplimiento de las metas en el ejercicio presupuestal 2017, así como las líneas de oportunidad de mejora se describen en la siguiente tabla:


- Implementación Sistema Nacional de Inversión Publica al Sistema Nacional de Programación y gestión de Inversiones (Decreto Legislativo 1252) y Directiva la Formulación y Evaluación del Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
- La Modificación del Reglamento de la ley N°30225, Ley de contrataciones del Estado, publicado el primer trimestre del 2017, originando la reformulación de los Términos de Referencia.
- Aprobación del Reglamento de Protección Ambiental para el sector Transporte, publicado el 17 de febrero, siendo el SENACE y SERFOR quien debe dar la conformidad previa aprobación de la DGASA-MTC.
- Los trámites para autorización de canteras por el ANA, tienen tiempos y criterios diferentes en las distintas municipalidades, siendo incierto los tiempos para obtener dichas autorizaciones y continuar con el desarrollo de los estudios en el componente ambiental, asimismo, cuando finalmente se obtiene la autorización por parte de las autoridades regionales y locales, se evidencia que el uso de canteras se autoriza para más de una obra, ocasionando una sobreexplotación de las mismas, siendo necesario identificar nuevas canteras, lo cual demora la culminación de los estudios y las actualizaciones de los presupuestos de obra.
- Actualización en el presupuesto de obra en más de una oportunidad.
- Traslape de invenciones previstas por la UGE y la UGC en consecuencia, modificaron la topografía, debiendo nuevamente hacer el replanteo de la carretera y en algunos casos los planos y metrados.

Tabla N°34: Problemas y Líneas de Mejora UGE

De acuerdo a los resultados, la principal línea de mejora es la reducción de tiempo en la aprobación de los estudios en las diferentes fases, por constituir un producto intermedio para el cierre de brechas de infraestructura vial.

Problemas presentados o Debilidades específicas	Líneas de Oportunidad de Mejora																																								
Estudios Aprobados Estudios de Perfil: La entrega de infraestructura vial para los departamentos de Junín, Cusco, Cajamarca, Lima, Piura se han visto afectados por el exceso en tiempo a más del 100% el plazo contractual. Tiempo de ejecución de los estudios de perfil aprobados <table><tr><td>Longitud (Km)</td><td>91</td><td>109</td><td>212</td></tr><tr><td>Tiempo (Días)</td><td>435</td><td>273</td><td>393</td></tr><tr><td>Día/Km</td><td>5</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> Nota: Plazo contractual entre 105-120 días calendario. Perfil: Longitud Vs. Tiempo <table><thead><tr><th>Longitud (Km)</th><th>Tiempo (Días)</th></tr></thead><tbody><tr><td>91</td><td>435</td></tr><tr><td>109</td><td>273</td></tr><tr><td>212</td><td>393</td></tr></tbody></table> Estudios de factibilidad: Estudios de factibilidad para intervenciones en Loreto, San Martín, Ucayali, Lima, Ancash, Huánuco tomaron entre 350 y 603 días. Tiempo de ejecución de los estudios de factibilidad aprobados <table><tr><td>Longitud (Km)</td><td>81</td><td>32</td><td>70</td></tr><tr><td>Tiempo (Días)</td><td>350</td><td>451</td><td>603</td></tr><tr><td>Día/Km</td><td>4</td><td>14</td><td>9</td></tr></table> Nota: Plazo contractual entre 180-300 días calendario. Factibilidad: Longitud Vs. Tiempo <table><thead><tr><th>Longitud (Km)</th><th>Tiempo (Días)</th></tr></thead><tbody><tr><td>81</td><td>350</td></tr><tr><td>32</td><td>451</td></tr><tr><td>70</td><td>603</td></tr></tbody></table>	Longitud (Km)	91	109	212	Tiempo (Días)	435	273	393	Día/Km	5	3	2	Longitud (Km)	Tiempo (Días)	91	435	109	273	212	393	Longitud (Km)	81	32	70	Tiempo (Días)	350	451	603	Día/Km	4	14	9	Longitud (Km)	Tiempo (Días)	81	350	32	451	70	603	Se recomienda realizar una evaluación del Proceso⁸ para analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación (para elaboración de estudios o en la normatividad aplicable); así como, en los sistemas de información que tienen y sus mecanismos de rendición de cuentas. La UGE, debe gestionar la demanda a terceros en la elaboración de estudios a su capacidad instalada. La demora en la aprobación de los estudios no solo afecta a los usuarios de la vía, sino implica un costo administrativo adicional, derivados de la administración de los contratos de estudios en las diferentes etapas en ejecución (por encima del plazo contractual) y los nuevos estudios.
Longitud (Km)	91	109	212																																						
Tiempo (Días)	435	273	393																																						
Día/Km	5	3	2																																						
Longitud (Km)	Tiempo (Días)																																								
91	435																																								
109	273																																								
212	393																																								
Longitud (Km)	81	32	70																																						
Tiempo (Días)	350	451	603																																						
Día/Km	4	14	9																																						
Longitud (Km)	Tiempo (Días)																																								
81	350																																								
32	451																																								
70	603																																								

⁸ En el marco del Decreto Supremo N° 004-2013-PCM. 3.2. Pilares centrales de la política de modernización de la gestión pública, numeral 5. Sistema de información, seguimiento, evaluación y gestión del conocimiento.

Problemas presentados o Debilidades específicas	Líneas de Oportunidad de Mejora												
Estudio Definitivo: La aprobación de los estudios definitivos en los departamentos de Apurímac, Ancash, La Libertad y Puno, tomaron entre 681 y 1342 días. Tiempo de ejecución de los estudios definitivos aprobados <table><tr><td>Longitud (Km)</td><td>73</td><td>13</td><td>30</td></tr><tr><td>Tiempo (Días)</td><td>1342</td><td>1234</td><td>681</td></tr><tr><td>Día/Km</td><td>18</td><td>96</td><td>23</td></tr></table> Nota: Plazo contractual entre 105-200 días calendario. Estudio Definitivo: Longitud Vs. Tiempo 	Longitud (Km)	73	13	30	Tiempo (Días)	1342	1234	681	Día/Km	18	96	23	
Longitud (Km)	73	13	30										
Tiempo (Días)	1342	1234	681										
Día/Km	18	96	23										
Estudios en ejecución													
Estudios de Perfil: - 10 estudios de perfil no presentaron avance. - 3 estudios de perfil, presentaron una meta anual por encima de lo que se requería para terminar. Durante el 2017 fueron aprobados. - 2 estudios de perfil, obtuvieron una meta inferior al 84% (indicador de gestión bajo).	- 5 estudios fueron convocados en el 2017, se estima la buena pro para febrero 2018. - 3 Estudios de perfil, en elaboración TDR se estima la convocatoria del proceso de selección en el 2018. - 1 Estudio en ejecución en proceso de elaboración del primer informe. - 1 Estudio no se realizará, por resolución de convenio. Se estima terminar entre abril y agosto 2018.												
Estudios de factibilidad: - 19 estudios de factibilidad, no se ejecutaron por aplicación D.L. N° 1252. - 2 estudios de factibilidad, obtuvieron una meta inferior al 84% (indicador de gestión bajo).	- Se van a reformular los perfiles para la aprobación de la viabilidad. - Se realizará el seguimiento al contrato para la elaboración de los estudios.												
Estudio Definitivo: Estudio definitivo Construcción del Cambio de Trazo de la Carretera Trujillo – Huamachuco: Sin avance. - 8 estudios definitivos presentan meta inferior al 84% (indicador de gestión bajo).	- Se resolverá el convenio con la Minera El Arenal. - Se encuentran en convocatoria, elaboración de TdR y a la espera de la aprobación del perfil para la elaboración del estudio definitivo. Los otros se encuentran en ejecución.												

- **UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN (20.7)** indicador de gestión 89, le corresponde una calificación de regular

La UGC no reportó problemas o debilidades específicas en los procesos orientados a usuarios internos y externos, sin embargo, del análisis de la información por actividades se han identificado aspectos susceptibles de mejora, que se detalla a continuación:

Tabla N°35: Líneas de Mejora UGC

Problemas presentados o Debilidades específicas	Líneas de Oportunidad de Mejora
Proyectos de Inversión con solución básica: Durante el año 2017, no se reportó avance en 7 proyectos con programación de 784Km.	La UGC, debe analizar la posibilidad de realizar la evaluación de proceso para la ejecución de proyectos de mejoramiento

Problemas presentados o Debilidades específicas	Líneas de Oportunidad de Mejora																
- 4 Proyectos (569 Km.) obtuvieron una meta inferior al 84% (bajo). - Avance físico observado por el supervisor de la obra Mejoramiento de la Carretera Emp. Pe-18ª (Puente Rancho) - Panao - Chaglla - Pozuzo - Oxampampa y Empalme Pe-18b - Río Codo - Codo de Pozuzo - Emp. Pe - 5na (Puerto Inca) (242.17Km) - Plan de mejoramiento en levantamiento de observaciones por el contratista de la obra Mejoramiento de la Carretera Casma-Huaraz - Huarí - Huacaybamba - Jircan - Tingo María - Monzon - Emp. Pe-18a (Tingo María) (269.9 Km) - La aprobación del Plan de Mejoramiento para inicio de la obra, tomó más días de lo previsto, lo que implica que la entrega de la obra se atrase. En promedio, el tiempo que ha necesitado desde la suscripción del contrato hasta la aprobación del Plan de Mejoramiento es de 564 días.	con solución básica para mejorar los resultados en el corto, mediano y largo plazo.																
Estudios de Pre-inversión-Perfil:																	
16 (94%) estudios programados para el 2017 obtuvieron un avance entre 0-75 (bajo). El tiempo de ejecución de los estudios aprobados (2,007Km) en el 2017, superaron entre 110 y 318 por ciento al plazo contractual. <table><tr><td>Longitud(Km)</td><td>190</td><td>493</td><td>1,324</td></tr><tr><td>Tiempo(Días)</td><td>498</td><td>470</td><td>822</td></tr><tr><td>Día/Km</td><td>3</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>Plazo Contractual(Días)</td><td>90</td><td>180</td><td>255</td></tr></table>	Longitud(Km)	190	493	1,324	Tiempo(Días)	498	470	822	Día/Km	3	1	1	Plazo Contractual(Días)	90	180	255	Reducir los plazos para la aprobación de los estudios.
Longitud(Km)	190	493	1,324														
Tiempo(Días)	498	470	822														
Día/Km	3	1	1														
Plazo Contractual(Días)	90	180	255														
Mantenimiento Rutinario 38 tramos de carreteras (4,770.26 Km) se incorporaron en la fase de ejecución del POI 2017. Este hecho se explica por el término de los contratos por niveles de servicio para el mantenimiento. Mantenimiento rutinario RVN Pavimentada: El indicador de producción física obtenido corresponde a 103%. 26 tramos de carreteras (3,798 Km) ejecutados no se encontraban programados en el POI. Mantenimiento rutinario RVN No Pavimentada: El indicador de producción física obtenido corresponde a un 92.7%. 12 tramos de carreteras (972 Km) ejecutados, no se encontraron programadas en el POI.	La UGC, debe analizar la posibilidad de realizar la evaluación de proceso para el mantenimiento vial para mejorar los resultados en el corto, mediano y largo plazo.																
Por Niveles de Servicio																	
La Conservación Túnel Gambetta y Tramo Emp. Pe-1n (I.V. Zapallal) - Ventanilla - Emp. Pe-20 (Ov. 200 Millas) - Av. Gambetta - Puerto Callao Región Callao, no se llegó a ejecutar en el 2017. Se resolvió el contrato N° 057-2014-MTC/20, que incluye la conservación Carretera Lima - Canta - Emp 3N.																	

- **UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES (20.8):** El indicador de desempeño corresponde a 95%, un calificativo Muy Bueno.
En el análisis de la información por actividades se ha identificado aspectos susceptibles de mejora, que se detalla a continuación:

Tabla N°36: Líneas de Mejora UGOP

Problemas Presentados o debilidades específicas	Líneas de Oportunidad de Mejora
Implementación de la caseta de cobro (Avance 25%): La demora en la elaboración del estudio de mercado, las unidades de peaje, falta de participación de proveedores de la zona y personal en la unidad zonal.	Recomendación: Identificar los principales cuellos de botella administrativo, o restricciones en el procedimiento para la asignación de recursos, tercerización del servicio, en base a la cual se deberán implementar las medidas correctivas por responsable.
Servicio para la elaboración de los estudios de las coberturas metálicas (Avance 0%): Demora en la elaboración del estudio de parte del tercero.	Recomendación: Identificar las causas que limitan la entrega de los avances con la calidad esperada de parte del consultor. Para evitar la participación de empresas que no cumplen con la calidad esperada, se debe resolver el contrato e informar a OSCE. Coordinar con la UGE, los plazos de revisión de informe,
Adecuación de Islas (0%): Ausencia de proveedores en la zona.	Recomendación: Elaborar propuesta alternativa ante falta de oferta del servicio en la zona.
Conectividad (%): Costo elevado.	Recomendación: Proponer alternativa de solución en coordinación con OAD/TI que incorpore plazos, equipos, TDR, ET incorporación del PAC institucional y ejecución de los procesos de selección entre otros.
Autorizaciones para la Circulación de Vehículos Especiales y/o el Transporte de Mercancías Especiales: Demora en el tiempo de atención de los permisos, dado que la cadena de distribución de productos y la implementación de servicios públicos dependen de la diligencia y rapidez de los trámites, serán canalizados dichos permisos sea de transporte nacional como de transporte internacional.	Recomendación: Implementar las modificaciones al módulo web, para reducir el tiempo de atención de los permisos en el 2018.
Algunos problemas de software y de hardware impiden dicha atención rápida, en el trámite de permisos vía web.	Recomendación: La propuesta de modificación de la norma debe comprender al órgano técnico normativo de infraestructura, de servicios de transporte, ente de fiscalización y PVN en el rol de ejecutor (infraestructura-usuario de la vía- vehículo). Esta propuesta debe estar comprendida en el marco del Programa Presupuestal 138.
El trámite de permisos vía manual persiste porque aún ciertos vehículos no cuentan con su incorporación en el SNTT dado que la DGTT no presenta una posición clara respecto a ellos (vehículos modulares, grúas autopropulsadas entre otros).	Recomendación: La propuesta de modificación de la norma debe comprender al órgano técnico normativo de infraestructura, de servicios de transporte, ente de fiscalización y PVN en el rol de ejecutor (infraestructura-usuario de la vía- vehículo). Esta propuesta debe estar comprendida en el marco del Programa Presupuestal 138.
El módulo no cuenta con acceso de lectura y retroalimentación de la parte de las entidades fiscalizadoras y de las empresas concesionarias de tramos carreteros a nivel nacional.	Recomendación: La propuesta de modificación de la norma debe comprender al órgano técnico normativo de infraestructura, de servicios de transporte, ente de fiscalización y PVN en el rol de ejecutor (infraestructura-usuario de la vía- vehículo). Esta propuesta debe estar comprendida en el marco del Programa Presupuestal 138.
Falta de fiscalización efectiva de parte de la autoridad competente	Recomendación: La propuesta de modificación de la norma debe comprender al órgano técnico normativo de infraestructura, de servicios de transporte, ente de fiscalización y PVN en el rol de ejecutor (infraestructura-usuario de la vía- vehículo). Esta propuesta debe estar comprendida en el marco del Programa Presupuestal 138.
Otorgamiento de Autorizaciones para la Circulación de Combinaciones Vehiculares Especiales – CVE: Requisitos muy exigentes al usuario, respecto a la presentación del estudio de verificación estructural de pavimentos de origen a destino, el cual ni la propia institución cuenta en sus archivos.	Recomendación: La propuesta de modificación de la norma debe comprender al órgano técnico normativo de infraestructura, de servicios de transporte, ente de fiscalización y PVN en el rol de ejecutor (infraestructura-usuario de la vía- vehículo). Esta propuesta debe estar comprendida en el marco del Programa Presupuestal 138.

Problemas Presentados o debilidades específicas	Líneas de Oportunidad de Mejora
Otorgamiento de Bonificaciones para los Vehículos con Suspensión Neumática y/o Neumáticos Extra Anchos: Concentración de pesos por eje y peso bruto total en menor cantidad de puntos de apoyo (ejes). Concentración de pesos por eje y peso bruto total en menor cantidad de puntos de apoyo (ejes). Falta esclarecer algunos mecanismos de la caducidad de los permisos.	Recomendación: La propuesta de modificación de la norma debe comprender al órgano técnico normativo de infraestructura, de servicios de transporte, ente de fiscalización y PVN en el rol de ejecutor (infraestructura-usuario de la vía- vehículo). Esta propuesta debe estar comprendida en el marco del Programa Presupuestal 138.

- **UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES (20.11):** El indicador de desempeño, es 79%, lo cual corresponde a un calificativo bajo.

La UGP no reportó problemas o debilidades específicas en los procesos orientados a usuarios internos y externos, sin embargo, del análisis de la información de seguimiento del POI 2017, se han identificado aspectos susceptibles de mejora respecto a las metas de puentes al 2021:

La meta de puentes i) instalación de 350 puentes definitivos; ii) 350 puentes modulares al 2021, responde a las necesidades de asegurar la conectividad oportuna y segura en el transporte de carga y pasajeros. En la siguiente tabla se muestra los avances a junio 2016 y las programadas al 2021:

Tabla N°37: Puentes Concluidos en el Marco del Programa Nacional de Puentes

TIPO	PROGRAMA NACIONAL DE PUENTES 2012 - 2016 (Jul)						PROGRAMA NACIONAL DE PUENTES 2016(Ago) - 2021			TOTAL GENERAL
	2012	2013	2014	2015	2016 Ene-Jul	TOTAL	2016 Ago - Dic	2017	TOTAL	
DEFINITIVO - PIP CARRETERA	24	46	36	12	29	147	0	7	7	154
DEFINITIVO - PIP INDEPENDIENTE	1	2	4	6	1	14	1	4	5	19
MODULAR	24	56	70	126	219	495	54	62	116	611
TOTAL	49	104	110	144	249	656	55	73	128	784

Fuente: UGP

Elaboración: OPE/P. Física

Tabla N°38: Líneas de Mejora UGP

Problemas Presentados o debilidades específicas	Líneas de Oportunidad de Mejora
Programa Nacional de Puentes	
Puentes Definitivos	
Obras de Puentes	
Construcción del Puente Maranura y Accesos, Puente Malcas, Construcción del Puente Santa Rosa y accesos, Construcción del Puente Tingo y accesos con un avance inferior al 8%, debido principalmente a i) Retraso por demora en la contratación del Supervisor, ii) Por demora en el Proceso de Selección y iii) Deficiencias en el Expediente Técnico.	Considerar el tiempo estimado en el proceso de selección, tanto para la obra como para la supervisión, en la programación de las metas físicas a ejecutar en el año del POI, cabe resaltar que se realizarán eventos de capacitación para optimizar el proceso de programación del POI.
Estudio de perfil:	Impulsar la implementación de la gestión de la información de los puentes a través de una base de datos única.
1 estudio con avance del 33% (Bajo)	
Estudio Definitivo	
14 estudios de puentes programados presentaron un avance entre 0 y 75% (Bajo)	
Explicado principalmente por i) inconvenientes presentados como consecuencia del fenómeno del niño costero, que impidió realizar los estudios de Barimetría, ii) Demora presentada en los plazos de revisión por DGASA-MTC, iii) Demora en el proceso de selección iv) Observaciones presentadas al informe de consultor.	

Problemas Presentados o debilidades específicas	Líneas de Oportunidad de Mejora
Puentes modulares	
Presenta un avance de 65% - calificativo bajo. Solo se instalaron 62 puentes de los 96 programados.	

- **UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VÍA:** El indicador de desempeño, es 56%, lo cual corresponde a un calificativo bajo.
A continuación, se detallan los principales problemas presentados así como las líneas de oportunidades de mejora.

Tabla N°39: Problemas y Líneas de Mejora UGDV

Problemas presentados o Debilidades específicas	Líneas de Oportunidad de Mejora
• 98 proyectos de saneamiento físico legal programados presentan un avance inferior al 84% (Bajo). En las causas principales están: - La demora en la asignación de recursos, - Demora en el proceso de contratación de los servicios, - Conflictos con la población que se niega a suscribir el acta de liberación. - Demora en los procesos de elaboración de resoluciones de aprobación de Tasaciones. - Demora por parte de la Dirección de Construcción del MVyC en la entrega de los expedientes de tasación, generando incumplimiento en los pagos a los pobladores por los predios afectados por obras de infraestructura vial. - Adecuación e Implementación de la Directiva N° 001-2017, "Directiva para la Contratación de Servicios" vinculados con los Procesos Regulados en el Decreto Legislativo N° 1192, que faculta, entre otras, a la UGDV llevar a cabo los procesos de contratación de servicios necesarios para el cumplimiento de las funciones vinculadas a la ejecución de los procesos regulados en los Decretos Legislativos⁹ N° 1192 y sus modificatorias; significó tiempo y atención para elaborar las herramientas de gestión para proceder con los contratos de servicios en forma transparente y eficiente. - Alto número de proyectos de saneamiento físico legal asignados, por administrador de contrato.	• Identificar los principales cuellos de botella administrativo, o restricciones en el procedimiento para la asignación de recursos, tercerización del servicio, en base al cual deberá implementar las medidas correctivas por responsable. • Mayor información y coordinación del personal de campo de la UGDV con la población afectada, a efectos de los planteamientos de reclamos. Conocer los parámetros técnicos de las tasaciones a cargo del MVCyS. • Seguimiento continuo a los expedientes de tasaciones enviadas al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; continuar con las coordinaciones para establecer un tiempo límite de espera que se ajuste a las necesidades de ambas entidades. • Continuidad en las mejoras en el proceso de estandarización para la contratación de servicios establecidos en el D.L. 1192 y sus modificatorias. • Requerimiento de personal en coordinación con la Oficina de Recursos Humanos, justificando la necesidad existente en la Gerencia de Derecho de vía.
• 17(100%) Planes de Monitoreo Arqueológico programados cuentan con avance entre 0 y 67% (Bajo), Explicado por la demora administrativa presentada en el Ministerio de Cultura.	• Coordinación con el Ministerio de Cultura a fin de establecer tiempos óptimos para la gestión de los PMA.

Tabla N°40: Resumen de Avance del Saneamiento del Derecho de Vía por Año

Año/concepto	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	AL 2017
N° de proyectos PACRI (Saneamiento del Derecho vía)	1	4	4	19	10	5	20	11	16	15	18	6	129
N° de Predios afectados	904	7,182	1,252	7,781	5,180	3,291	3,903	2,457	4,277	1,207	3,510	934	41,878
Predios equivalentes saneados	758	5,272	590	2,660	2,597	1,377	1,157	1,223	814	204	128		16,780
Avance	84%	73%	47%	34%	50%	42%	30%	50%	19%	17%	4%		40%
Avance acumulado	84%	75%	71%	54%	53%	52%	49%	49%	45%	44%	41%	40%	

Fuente: UGDV-SGP

Elaboración: OPEI/Programación Física

⁹ Decreto 1252: Aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias y Dicta Otras Medidas para la Ejecución de Obras de Infraestructura

VII. FENÓMENO EL NIÑO COSTERO

En febrero 2017, el fenómeno afectó a 3,231 km de carreteras nacionales; ante ello, Provías Nacional - PVN implementó acciones inmediatas para recuperar el nivel de servicio en dichas carreteras, realizando el despliegue de 765 unidades de maquinaria pesada, así como, la implementación de 199 frentes de trabajo para superar la emergencia.

Hasta junio 2017, se recuperó el 98.7% de transitabilidad de carreteras nacionales afectadas y quedó pendiente, sólo la carretera Ov. Bayovar – Bappo en Piura, conocida como la Niña.



7.1 Recuperación de Puentes Nacionales Colapsados por el FEN 2017


El FEN 2017 afectó 7 puentes de la red vial nacional, principalmente del norte del país, ante lo cual PVN ha realizado diferentes acciones para recuperar el servicio.

En el 2017 se han intervenido 7 puentes colapsados en la red vial nacional, a los cuales se han dado soluciones diversas, como instalar puentes modulares y reforzar sus estructuras e instalaciones complementarias. Ver detalle en la siguiente tabla.


Tabla N° 41: Puentes Intervenidos – FEN 2017

N°	PUENTE	LUZ (ml)	REGIÓN	TRAMO	FECHA COLAPSO	RECUP. TRANSIT.
1	HUAMBACHO	31	ANCASH	CASMA-CHIMBOTE	16/mar/17	18/mar/17
2	QUEBRADA HONDA (SANTA ROSA)	41	PIURA	DV. PTE. MACARÁ - DV. TAMBO GRANDE	17/mar/17	17/abr/17
3	VIRU	101	LA LIBERTAD	CHIMBOTE-TRUJILLO	19/mar/17	18/abr/17
4	SECHIN	15	ANCASH	CASMA-CHIMBOTE	19/mar/17	24/Abr/17
5	SAN MARCOS	51	ANCASH	PATIVILCA - HUARAZ	19/Abr/17	27/Jun/17
6	COISHCO	20	ANCASH	CHIMBOTE - SANTA	18/mar/17	15/abr/17
7	LACSA	30	LIMA	ACOS - HUAYLLAY	29/mar/17	30/dic/17

Puente Virú, La Libertad - Viru



Puente Coishco, Ancash - Chimbote



Así también, se apoyó en la intervención de 6 puentes colapsados en la red vial sub nacional donde se implementaron puentes modulares.

Tabla N°42: Atención de Emergencias en la Red Vial Departamental – FEN 2017

N°	PUENTE	LUZ (ml)	REGION	TRAMO
1	CLARITA	51	LIMA	PTE. CLARITA - EMP. PE-24 (SAN VICENTE DE CAÑETE)
2	TABLAZO	51	LAMBAYEQUE	POMALCA - SIPAN – TABLAZO – EMP. PE-06A
3	CHAGUALITO	52	LA LIBERTAD	PUENTE PALLAR – ARICAPAMPA - TAYABAMBA

Tabla N° 43: Atención de Emergencias En Lima – FEN 2017

	PUENTE	LUZ (ml)	REGION	N°
1	HUAYCOLORO	42	LIMA	EMAPE
2	HUAYCOLORO 2	51	LIMA	ZONAL LIMA
3	LAS TORRES	52	LIMA	ZONAL LIMA

- **Instalación de estructura modular (128m) en Puente Independencia, Piura**

En 2017 se realizó las acciones previas para instalar las estructuras modulares en 3 tramos por 128m en el Puente Independencia, ubicado en distritos de Catacaos y La Arena, provincia y departamento de Piura.

Esta intervención, que tiene un costo de S/ 18.4 millones, permitirá el curso normal del flujo y caudal del río Piura, con lo cual, se elimina el riesgo de inundación y desborde de aguas a la ciudad, lo cual perjudicaría enormemente a la población de la zona.



7.2 Programa de Reconstrucción de la infraestructura vial con daños por el FEN 2017

Provías Nacional durante el año 2017, se aprobó 3 estudios de perfil, para la ejecución de obras en el marco de la reconstrucción con cambios. Ver detalle a continuación:

Tabla N°44: Estudios de perfil Aprobados - RCC

INTERVENCIONES	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Fecha de Inicio	Fecha Fin	RESPONSABLE
RVN No Concesionada						
OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN						
2400124 RECUPERACIÓN AUTOPISTA DEL SOL, TRAMO TRUJILLO - SULLANA, SECTOR: EVITAMIENTO TRUJILLO DISTRITO DE HUANCHACO - PROVINCIA DE TRUJILLO - REGIÓN LA LIBERTAD						
TRAMO: TRUJILLO - SULLANA, SECTOR: VÍA DE EVITAMIENTO TRUJILLO						
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL RECUPERACIÓN POST DESASTRE DE AUTOPISTA EL SOL TRAMO: VÍA DE EVITAMIENTO TRUJILLO	2400124	0.5	Kilómetro	16/may/17	20/nov/17	CONCESIÓN AUTOPISTA EL SOL
2400286 RECUPERACIÓN POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENÓMENO "EL NIÑO" EN EL TRAMO: TRUJILLO – SULLANA DE LA AUTOPISTA DEL SOL, SECTOR: PIURA - SULLANA DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - REGIÓN PIURA						
TRAMO: PIURA - SULLANA						
ESTUDIO DE PERFIL DE RECUPERACIÓN POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENÓMENO "EL NIÑO" EN EL TRAMO: TRUJILLO – SULLANA DE LA AUTOPISTA DEL SOL, SECTOR: PIURA - SULLANA	2400286	1.2	Kilómetro	02/may/17	21/nov/17	CONCESIÓN AUTOPISTA EL SOL
2402072 RECUPERACIÓN POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENÓMENO "EL NIÑO" EN EL TRAMO: TRUJILLO - SULLANA DE LA AUTOPISTA DEL SOL, SECTOR: CHILCO, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC - PROVINCIA DE PACASMAYO - REGIÓN LA LIBERTAD						
TRAMO: TRUJILLO - SULLANA, SECTOR: CHILCO, SAN PEDRO DE LLOC - PACASMAYO						
ESTUDIO DE PERFIL RECUPERACIÓN POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENÓMENO "EL NIÑO" EN EL TRAMO: TRUJILLO - SULLANA DE LA AUTOPISTA DEL SOL; SECTOR: CHILCO, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC - PACASMAYO.	2402072	10.0	Kilometro	16/may/17	04/dic/17	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA

Asimismo, a través del proceso de selección por contratación directa N° 006-2017-MTC/20, convocó el Servicio de Reciclado y Recapeo de la Carretera: Sullana – Dv. Talara, Emp. Pe-1n (Dv. Catacaos) – Catacaos - Ov. Bayovar y Emp. Pe-1n (Dv. Catacaos) – Piura (Av. El Progreso – Guardia Civil), con la finalidad de recuperar la transitabilidad en las zonas afectadas por los desastres naturales; Otorgándose la Buena Pro, con fecha 29.12.2017.

Tramos Afectados	Km
Sullana – Dv. Talara	65.1
Emp. Pe-1n (Dv. Catacaos) – Piura (Av. El Progreso – Guardia Civil)	10.6
Emp. Pe-1n (Dv. Catacaos) – Catacaos - Ov. Bayovar	31.5

7.3 Programa de Reconstrucción a Financiarse con el Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales-FONDES

Por otro lado, para implementación del Plan de la Reconstrucción aprobado por Decreto Supremo N° 091-2017-PCM, Provías Nacional ha propuesto la ejecución de intervenciones inmediatas con actividades de mantenimiento o conservación de corto plazo, 7 meses, que permitirá recuperar las condiciones iniciales de servicio que la infraestructura vial tenía antes del FEN 2017, en tanto se realizan las acciones necesarias para la ejecución de proyectos de inversión-PI (soluciones definitivas). El detalle de carreteras priorizadas para la pronta atención se muestra en la siguiente tabla:

Tabla N°45: Paquetes de mantenimiento – RCC – FEN 2017

PAQUETE	DPTO	PRINCIPALES CARRETERAS	DAÑO (Km)
PAQUETE 1B	PIU	Sullana - Dv. Tambo Grande	59
PAQUETE 2	PIU, LAM, CAJ, LOR	Mochumí - Jayanca / Olmos - Las Animas / Cutervo - Santo Tomás - Cavico	53
PAQUETE 3	CAJ, LAM, LIB	Quirihuac - Shirán - Dv. Otuzco - Shorey	226
PAQUETE 4	CAJ, LIB	Chicama - El Sausal - Cascas - Contumazá	171
PAQUETE 5	ANC, LIB	Dv. Conococha - Chasquitambo - Conococha	218
PAQUETE 6	ANC	Casma - Pariacoto - Yupash	113
PAQUETE 7	LIM	Rio Seco - Sayan - Churín - Oyón / Huaura - Dv. Sayán	142
PAQUETE 8	LIMA	Lima- Canta / Huaral - Acos	68
PAQUETE 9	LIMA	Lima - Chosica / Cañete - Lunahuana	96
PAQUETE 10	JUN	Mazamari - Pto.Ocopa - Poyeni - Atalaya	65
PAQUETE 11	ICA, AYA, HCA	Pámpano - Castrovirreyna - Sta. Inés / Humay - Pámpano	174
PAQUETE 12	ICA, AYA, AQP	Huancasancos - Palpa / Arma - Cotahuasi - Corcuilla	190
TOTAL			1,575

VIII. ANÁLISIS DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTALES

8.1 Presupuesto de Ingresos

El presupuesto de ingresos al mes de diciembre se incrementó en 32% (S/ 152.2 millones) con respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), explicado por incorporación de saldos de balances a diciembre 2016 recursos directamente recaudados, donaciones y transferencias.

La ejecución del ingreso fue superior en 38% al presupuesto modificado. Según la estructura del ingreso la mayor recaudación le corresponde a la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito con el 66%, le sigue Recursos Directamente Recaudados con el 32% y Donaciones y Transferencias con el 1%.

Tabla N°46: Presupuesto y Ejecución de Ingresos

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE INGRESOS-PIA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INGRESO-PIM (2)	EJECUCION DEL INGRESO ENE-DIC (3)	AVANCE (%) (4)=(3)/(2)	ESTRUCTURA (%) (5)
2.Recursos Directamente Recaudados	100,000,000	247,020,190	279,074,776	113	32
3.Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (*)	369,379,297	374,516,763	569,666,327	152	66
4.Donaciones y Transferencias	0	-	12,008,162		1
TOTAL	469,379,297	621,536,953	860,749,265	138	100
	Variación	32%	152,157,656		

(*) S/ 343,670,817 corresponden a bonos del Tesoro Público

Fuente: MEF/SIAF

Elaboración: OPEI/Programación Física

El análisis por fuente de financiamiento, se muestra a continuación:

• RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

El monto recaudado superó en 13% respecto al monto del presupuesto de ingreso (PIM), explicado principalmente por el cobro de tasas por peaje y multas en la Red Vial Nacional.

- **1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos.** En esta genérica se ha recaudado hasta S/94,7 millones, que representa el 34% de la fuente.
- **1.5 Otros Ingresos.** Corresponde principalmente a los ingresos por Renta de la Propiedad, multas y sanciones no tributarias, y otros ingresos diversos que no se clasifican en otras categorías. En el año 2017, se obtuvo una recaudación de S/39 millones lo que representa el 14%.
- **Saldo de Balance,** comprende el registro de los ingresos generados años anteriores por S/ 144.3 millones (52%).

• RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

El monto recaudado se explica por el saldo de balance del año 2016. En detalle la recaudación por origen de fondos es la siguiente:

- **1.8.22.11 Bonos del Tesoro Público** (corresponde a los ingresos obtenidos por la colocación interna de bonos emitidos por el Tesoro Público) S/ 343.6 millones (60%).
- **9 Saldos de Balance.** Comprende el registro de ingresos generados años anteriores, proveniente del préstamo BID 2769/OC-PE S/ 23 millones y endeudamiento interno S/ 204 millones (40%).

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

El monto recaudado corresponde al saldo de balance del año 2016.

- o **9 Saldos de Balance.** Comprende el registro de ingresos generados en años anteriores, proveniente de Donaciones S/ 11.96 millones (100%), Transferencias de S/ 0.471 millones.

8.2 Flujo de Ingresos y Egresos

Siendo el costo de oportunidad del dinero muy importante. En la tabla se muestra un saldo financiero de S/ 583 millones, que corresponden principalmente a las fuentes de financiamiento Recursos Directamente Recaudados (S/ 153. millones), Recursos por Operaciones de Crédito (S/ 418.3 millones) y, Donaciones y Transferencias (S/12 millones).

Tabla N°47: Flujo de Ingresos Versus Egresos
(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	EJECUCIÓN ENERO-DICIEMBRE			AVANCE (%)	ESTRUCTURA (%)
	INGRESO (1)	EGRESO (2)	SALDO (3)		
2.Recursos Directamente Recaudados	279,074,776	126,011,307	153,063,469	45	45
3.Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	569,666,327	151,310,109	418,356,218	27	55
4.Donaciones y Transferencias	12,008,162		12,008,162	-	-
TOTAL	860,749,265	277,321,416	583,427,849	32	100

(*) Comprende ingresos por financiamiento externo BID y financiamiento interno-Bonos del Tesoro Público

Fuente: MEF/SIAF

Elaboración: OPEI/Programación Física

8.3 Presupuesto de Egresos

El Presupuesto Institucional Modificado de Gasto en el 2017, fue de S/ 5,764 millones lo que significó una reducción del 11% (S/ 714.8 millones) por toda fuente de financiamiento.

En la tabla se observan las modificaciones del presupuesto de gasto 2017. La reducción en S/ 866.9 en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios y el incremento en la fuente Recursos Directamente Recaudados S/ 147 y S/ 5 millones en Recursos por Operaciones de Crédito.

Tabla N°48: Modificación del Presupuesto de Egreso, según Fuente de Financiamiento
(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PIA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PIM (2)	MODIFICACIÓN EN EL PRESUPUESTO (3)=(2)-(1)
1.Recursos Ordinarios	6,009,602,374	5,142,617,921	- 866,984,453
2.Recursos Directamente Recaudados	100,000,000	247,020,190	147,020,190
3.Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	369,379,297	374,516,763	5,137,466
TOTAL	6,478,981,671	5,764,154,874	-714,826,797
Incremento	-11%		-714,826,797

Fuente: MEF/SIAF

Elaboración: OPEI/Programación Física

(*) Comprende ingresos por financiamiento externo BID y financiamiento interno (Bonos del Tesoro Público)

Por genérica de gasto, la mayor reducción en el presupuesto es la genérica 6. Adquisición de Activos No Financieros alcanzó los S/.702.3 millones, le sigue Bienes y Servicios S/.20.7 millones de la modificación (S/ 174 millones).

Tabla N°49: Modificación del Presupuesto de Egresos según Categoría y Genérica
(En Soles)

CATEGORIA GENÉRICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PIA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PIM (2)	MODIFICACIÓN EN EL PRESUPUESTO (3)=(2)-(1)
5. Gastos Corrientes	1,688,186,425	1,675,665,893	-12,520,532
1. Personal y obligaciones sociales	58,274,157	47,362,396	-10,911,761
2. Pensiones y otras prestaciones sociales	4,436,360	4,362,046	-74,314
3. Bienes y servicios	1,620,125,908	1,599,450,662	-20,675,246
4. Donaciones y transferencias	4,000,000	21,727,601	17,727,601
5. Otros gastos	1,350,000	2,763,188	1,413,188
6. Gastos de Capital	4,790,795,246	4,088,488,981	-702,306,265
6 Adquisición de Activos No Financieros	4,790,795,246	4,088,488,981	-702,306,265
TOTAL	6,478,981,671	5,764,154,874	-714,826,797

Fuente: Fuente: MEF/SIAF

Elaboración: OPEI/Programación Física

8.4 Gasto

• EJECUCIÓN DEL GASTO SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO

La ejecución del gasto total ascendió a S/ 5,320 millones y tuvo como resultado, una ejecución del 92% respecto al PIM. La estructura del gasto por fuente de financiamiento es 95% de Recursos Ordinarios, 2% Recursos Directamente Recaudados y 3% de Operaciones Oficiales de Crédito.

Tabla N°50: Ejecución Presupuestal según Fuente de Financiamiento
(En soles)


FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PIA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PIM (2)	EJECUCIÓN ENE-DIC (Devengado) (3)	AVANCE (%) (4)=(3)/(2)	ESTRUC. GASTO (%) (5)
1. Recursos Ordinarios	6,009,602,374	5,142,617,921	5,042,969,344	98	95
2. Recursos Directamente Recaudados	100,000,000	247,020,190	126,011,307	51	2
3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	369,379,297	374,516,763	151,310,109	40	3
TOTAL	6,478,981,671	5,764,154,874	5,320,290,760	92	100

Fuente: MEF/SIAF

Elaboración: OPEI/Programación Física

En el gráfico, se muestra el PIA, PIM y la ejecución del gasto por fuente de financiamiento:

Gráfico N°3: PIA, PIM y Ejecución del Gasto
(En Millones de S/)



Fuente: SIAF

Elaboración: OPEI

• EJECUCIÓN DEL GASTO SEGÚN CATEGORÍA Y GENÉRICA

En la ejecución del presupuesto de egresos del 2017 (según categoría y genérica), en su estructura, el mayor gasto corresponde a la categoría gasto de capital 72% y el 28% en gasto corriente, explicado por el número de proyectos de inversión pública (en marcha y culminados).

Tabla N°51: Ejecución Presupuestal Según Genérica de Gasto
(En soles)

CATEGORÍA GENÉRICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PIA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PIM (2)	EJECUCIÓN ENE-DIC (Devengado) (3)	AVANCE (%) (4)=(3)/(2)	ESTRUC. GASTO % (5)
5. Gastos Corrientes	1,688,186,425	1,675,665,893	1,511,980,883	90	28
1. Personal y obligaciones sociales	58,274,157	47,362,396	41,534,571	88	1
2. Pensiones y otras prestaciones sociales	4,436,360	4,362,046	3,466,660	79	0
3. Bienes y servicios	1,620,125,908	1,599,450,662	1,442,506,455	90	27
4. Donaciones y transferencias	4,000,000	21,727,601	21,727,601	100	0
5. Otros gastos	1,350,000	2,763,188	2,745,596	99	0
6. Gastos de Capital	4,790,795,246	4,088,488,981	3,808,309,877	93	72
6 Adquisición de Activos No Financieros	4,790,795,246	4,088,488,981	3,808,309,877	93	72
TOTAL	6,478,981,671	5,764,154,874	5,320,290,760	92	100

Fuente: MEF/SIAF

Elaboración: OPEI/Programación Física

• EJECUCIÓN DEL GASTO SEGÚN GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA

La ejecución de recursos del 2017, según gestión de infraestructura y administración de la RVN, se orientó en un 72% a la RVN administrada por Provías Nacional y el 28% a la RVN concesionada. En la siguiente tabla se muestra la ejecución según la gestión de la infraestructura vial.

Tabla N°52: Ejecución Presupuestal según Gestión de la Infraestructura Vial
(En soles)

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENCIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PIA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PIM (2)	EJECUCIÓN ENE-DIC (Devengado) (3)	AVANCE (%) (4)=(3)/(2)	ESTRUC. GASTO % (5)
RVN No Concesionada	4,809,352,113	4,262,282,318	3,829,681,911	90	72
OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN	3,666,286,107	3,053,200,744	2,782,586,974	91	52
Rehabilitación, mejoramiento y construcción	2,959,318,363	2,490,495,190	2,231,065,409	90	42
Mejoramiento con Soluciones Básicas	706,967,744	562,705,554	551,521,565	98	10
MANTENIMIENTO VIAL	1,045,508,055	1,102,990,238	947,797,192	86	18
Mantenimiento Rutinario Carreteras Pavimentadas	12,876,861	26,224,730	23,836,925	91	0.45
Mantenimiento Rutinario Carreteras NO Pavimentadas	25,965,018	10,981,054	10,273,555	94	0.19
Mantenimiento Periódico de Carreteras Pavimentadas	11,787,628	29,042,111	29,025,656	100	1
Por Niveles de Servicio	932,193,996	863,430,719	787,343,703	91	15
Emergencias	9,277,655	40,706,053	37,145,340	91	1
Operación de Peajes	22,858,222	24,008,665	14,904,126	62	0.28
Habilitación de Peajes	-	124,732	24,568	20	0
Operación Zonales	30,548,675	37,926,390	28,910,500	76	0.54
Puentes	-	70,545,784	16,332,819	23	0
GESTIÓN ESTRATÉGICA	97,557,951	106,091,336	99,297,745	94	2
Gestión	97,557,951	106,091,336	99,297,745	94	2
RVN Concesionada	1,669,629,558	1,501,872,556	1,490,608,849	99	28
OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN	1,118,548,330	1,028,976,812	1,020,859,117	99	19
Cofinanciadas	940,488,396	932,930,224	930,837,985	100	17
Autosostenible	178,059,934	96,046,588	90,021,132	94	2
MANTENIMIENTO VIAL	551,081,228	472,895,744	469,749,732	99	9
Cofinanciadas	551,081,228	442,382,782	439,249,298	99	8
Autosostenible	-	30,512,962	30,500,434	100	1
TOTALES 1031	6,478,981,671	5,764,154,874	5,320,290,760	92	100

Fuente: MEF/SIAF

Elaboración: OPEI/Programación Física

En relación al gasto vinculado a la implementación de los sistemas administrativos y funcionales de Provías Nacional, estos se registran en la actividad presupuestal 3000001 Acciones Comunes; al cierre del Ejercicio Fiscal se tiene un nivel de ejecución presupuestal del 94% (Saldo S/ 5.9 millones). Los montos no ejecutados corresponden a i) personal y obligaciones sociales S/ 2.02 millones ii) Pensiones y otras prestaciones sociales S/ 0.37 millones, iii) bienes y servicios S/ 3.2 millones, iv) Adquisición de activos no financieros S/ 0.32 millones.

Tabla N°53: Gasto en acciones comunes
(En soles)

Cadena de Gasto	PIA (1)	PIM (2)	Devengado (3)	Avance (4)=(3)/(2)	Estructura Devengado
3000001 ACCIONES COMUNES	96,057,951	104,387,639	98,420,848	94	100
5000276 GESTIÓN DEL PROGRAMA	96,057,951	104,387,639	98,420,848	94	100
21 0 0 0 0 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29,511,041	28,077,977	26,054,811	93	26
22 0 0 0 0 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,248,682	2,174,368	1,799,516	83	2
23 0 0 0 0 BIENES Y SERVICIOS	55,504,069	48,051,981	44,809,981	93	46
23 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	388,280	506,105	461,955	91	0
23 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	799,351	862,986	800,523	93	1
23 2 1 2 2 VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	2,540,073	2,302,676	2,252,808	98	2
23 2 4 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	1,000,000	1,153,007	1,084,901	94	1
23 2 5 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,200,000	1,156,176	1,155,249	100	1
23 2 7 2 1 CONSULTORIAS	1,260,450	698,459	694,709	99	1
23 2 7 2 2 ASESORIAS	819,240	898,822	874,882	97	1
23 2 7 299 OTROS SERVICIOS SIMILARES	1,721,450	3,247,580	3,077,146	95	3
23 2 7 4 1 ELABORACIÓN DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS	935,166	872,403	821,465	94	1
23 2 71199 SERVICIOS DIVERSOS	1,881,326	2,370,372	2,301,332	97	2
23 2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	31,535,160	25,046,146	23,408,356	93	24
OTROS	11,423,573	8,937,249	7,876,655	88	8

Cadena de Gasto	PIA (1)	PIM (2)	Devengado (3)	Avance (4)=(3)/(2)	Estructura Devengado
24 0 0 0 0 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,000,000	21,727,601	21,727,601	100	22
25 0 0 0 0 OTROS GASTOS	1,350,000	1,354,253	1,351,750	100	1
26 0 0 0 0 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,444,159	3,001,459	2,677,189	89	3
26 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	96,284	1,361,100	1,070,479	79	1
26 3 2 3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS		320,000	320,000	100	0
26 3 2 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	393,933	263,867	263,867	100	0
26 3 2 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	78,293	108,746	108,746	100	0
26 3 2 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	1,463,643	359,083	343,183	96	0
26 6 1 3 2 SOFTWARES	1,125,649	333,860	333,860	100	0
26 6 1 3 99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		31,600	31,600	100	0
OTROS	286,357	223,203	205,454	92	0

IX. IDENTIFICACIÓN DE PRINCIPALES PROBLEMAS

Para una mejor identificación de problemas, se priorizó aquellas áreas vinculadas a la entrega de productos y proyectos, de acuerdo a la cadena de resultados y normatividad vigente.

Asimismo, es necesario optimizar la gestión de recursos en las actividades para cumplir la regulación de los sistemas administrativos, de acuerdo a la información reportada en la tabla indicador de gestión por centro de costo, muestra que un 6% de gastos de funcionamiento no se ejecutaron.

- **Acción Estratégica Institucional Tipo A:** Infraestructura vial nacional con adecuados niveles de servicio para la transitabilidad de personas y mercancías.

Fase de la Infraestructura Vial	Descripción
Aspectos Operativos: Mantenimiento Rutinario	Descripción del Problema: • 56% (26) de las carreteras pavimentadas e intervenidas con mantenimiento rutinario en el 2017, no fueron programadas en el POI 2017. • 40% (12) de las carreteras no pavimentadas e intervenidas con mantenimiento rutinario, en el 2017, no fueron programadas en el POI. Consecuencias • Las unidades zonales, asumen el mantenimiento rutinario no programado, lo que implica entre otras acciones la modificación del Plan Anual de Contrataciones (PAC) para la contratación de bienes y servicios. Además, de un posible incremento en la carga laboral, requerimiento de equipos e infraestructura física. Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período • Mejorar los criterios de programación, además de elaborar el plan de contingencia, para proteger los segmentos más críticos (mayor tránsito y/o mayor importancia socio-económica) de las carreteras sin conservación por niveles de servicio.
Aspectos operativos: Conservación por niveles de servicio	Descripción del Problema • Contratos para el servicio de conservación por niveles de servicio terminados, durante el ejercicio fiscal, asimismo, se tiene una conservación suspendida a casusa de la resolución del contrato. Consecuencias • Generar incremento en el mantenimiento rutinario atendido por administración directa a través de las unidades zonales, generando sobre carga a las mismas. • Malestar de los usuarios por el nivel de servicio de la vía y posible incremento en costo y tiempo en el transporte de carga y pasajeros.

Fase de la Infraestructura Vial	Descripción
	Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período - Utilizar la herramienta informática Sistema para la Gestión de Conservación, con la información reportada por las empresas responsables del mantenimiento vial e inventario de las obras terminadas para mejorar la gestión vial. - Mejorar la programación en coordinación con las unidades zonales, para la atención a través del mantenimiento rutinario por administración directa, de los tramos de contratos por niveles de servicio que están concluidos o por terminar.
OPERACIÓN DE LA VÍA Acondicionamiento unidades de peaje	Descripción del Problema - Los estudios para la cobertura metálica, adecuación de peajes e islas se encuentran observados por la UGE (Peajes: Cancas, Talara, Tambopata, Cuculí). - Falta de personal para la realización del estudio de mercado. - Demora en la contratación del servicio de acondicionamiento de la caseta de cobro de los peajes por retraso en el estudio de mercado, monto referencial superior al monto certificado, ausencia de proveedores en la zona y actualización de documentación a la nueva normativa de estructuras (Peajes: Lunahuana, Chalhupquio, Atico, Saylla y Pozo Redondo). - Demora en revisión de entregables por parte de UGE. Consecuencias - Demora en el acondicionamiento de las unidades de peaje programadas. Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período - Mejorar las estrategias para atraer a consultores para la elaboración de estudios y coordinar con la OAD-AyS para acondicionar Peajes en el menor tiempo posible. - Coordinación con UGE para optimizar el tiempo de revisión de los informes presentados por los consultores.
Autorizaciones de Tarifa Diferenciada de Peaje - TDP	Descripción del Problema - Insuficiente verificación de cumplimiento de Directivas 005-2004-MTC/20 y 012-2004-MTC/20, para la admisión a trámite de las solicitudes de TDP. - Devolución y pérdidas de notificaciones enviadas a los administrados por parte de Olva Courier, debido que el administrado no consigna la dirección correcta de su domicilio, o la empresa no ubica la dirección por estar en zonas alejadas del país, por lo que no son notificados a tiempo, entre otras. - Insuficiente gestión de los Expedientes tramitados por la demora en llegar dichos expedientes de las unidades zonales a la Sede Central Consecuencias - Incumplimiento de los plazos en la entrega de la autorización para la Tarifa Diferenciada de Peaje. Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período - Capacitación al personal de Mesa de Partes de la Sede Central y U. Zonales para el cumplimiento y verificación de los documentos solicitados según Directiva 005-2004-MTC/20 y 012-2004-MTC/20, para la autorización de tarifa por diferencia de peaje. - Mayor Fiscalización posterior a las diferentes Unidades de Peaje, a fin de que los administrados cumplan con el recorrido en las Rutas autorizadas y el uso del beneficio otorgado. - Implementar el Modulo de Tarifa Diferenciada en todas las unidades de peaje, lo cual sistematizará la atención de dichas solicitudes, brindando atención directa y oportuna con el administrado a través del módulo sistematizado de TDP.

Fase de la Infraestructura Vial	Descripción
Autorizaciones para la Circulación de Vehículos Especiales y/o el Transporte de Mercancías Especiales	Descripción del Problema - Demora en el tiempo de atención de los permisos de parte de PVN, debido a que la información de la base de datos de la Dirección de Circulación Terrestre (DGTT) tiene diferencias con la información física. - El acceso al Módulo Autorizaciones Especiales, de parte de SUTRAN y de las empresas concesionarias de la RVN, es sólo de lectura, no se retroalimenta (no hay opción para el registro de vehículos sancionados o sin autorización) - La emisión de permisos vía manual persiste porque hay vehículos que no están incorporados en el Sistema Nacional de Transporte Terrestre (SNTT) debido a que la Dirección General de Transporte Terrestre (DGTT) no tiene regulación explícita para vehículos modulares, grúas autopropulsadas entre otros. Consecuencias - Quejas por parte de los administrados y permisos con posibles errores. Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período - Simplificación administrativa, que involucra modificaciones de algunas funcionalidades del Módulo Autorización Especiales (web). - Modificación de la norma legal, presentada a la DGTT del MTC. - Coordinación permanente con la SUTRAN para la fiscalización, lo que evitará que las empresas concesionarias cobren por el daño al pavimento. - Coordinación con la DGTT respecto a la incorporación de vehículos especiales.
Otorgamiento de Autorizaciones para la Circulación de Combinaciones Vehiculares Especiales – CVE	Descripción del problema - Requisitos muy exigentes al usuario, que solicita el estudio respecto a la verificación estructural del pavimento de origen-destino, información que PVN gestiona parcialmente. Consecuencias - Quejas por parte de los usuarios y permisos con posibles errores. Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período - Modificación normativa para actualizar los requisitos de parte de la Dirección General de Circulación Terrestre, remitidos con el memorándum 769-2017-MTC/20.8 de fecha 23 de Mayo del 2017.
Otorgamiento de Bonificaciones para los Vehículos con Suspensión Neumática y/o Neumáticos Extra Anchos	Descripción del Problema - Concentración de pesos por eje y peso bruto total en menor cantidad de puntos de apoyo (ejes) por mala distribución al momento de la estiba. - Falta de control respecto a las renovaciones de los permisos de bonificación y falta de comunicación con la entidad fiscalizadora respecto a si los vehículos bonificados cumplen con lo autorizado o no. - Falta esclarecer algunos mecanismos de la caducidad de los permisos. El Procedimiento no concuerda con las modificaciones normativas emitidas. Consecuencias - Exceso de peso sobre todo en vehículos que cuentan con neumáticos extra anchos. - Circulación de vehículos bonificados cuya suspensión está malograda. Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período - Se ha solicitado la modificación de la norma a la Dirección General de Transporte Terrestre (DGTT), con Memorándum 764-2017-MTC/20.8 de fecha 22 de Mayo del 2017.

- **Acción Estratégica Institucional Tipo C:** Rehabilitación, mejoramiento y/o construcción de Infraestructura vial nacional.

Fase de la infraestructura vial	Descripción
Formulación y evaluación de estudios de infraestructura vial	Descripción del Problema • Los estudios sin o bajo avance físico, a consecuencia de la implementación del Decreto Legislativo N°1252 Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de las Inversiones y Decreto Legislativo N° 1341 que Modifica la Ley de Contrataciones del Estado y el Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transporte aprobado por Decreto supremo N° 004-2017-MTC • Demora en revisión de informes de parte de SERNANP, MTC/ DGASA-MTC, entre otros. Consecuencias • Demora en la contratación de estudios de Perfil en los plazos programados. • Reformulación de estudios de perfil que ya contaban con viabilidad. • Contratación de los estudios complementarios para la evaluación preliminar del EIA para la aprobación de la viabilidad. • Ampliación de los plazos establecidos de los estudios, ocasionando el retraso en el futuro inicio de las obras. Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período • Modificar la demanda de consultorías de acuerdo a la posibilidad que ofrece el mercado, para evitar el exceso de demanda que influye en el incremento del costo sin que mejore la entrega del estudio en el tiempo previsto. Es preciso indicar que, si bien la implementación ha significado un tiempo de adaptación, se espera que esta nueva norma reduzca los plazos para la aprobación de la viabilidad, por consiguiente, el inicio de la etapa de ejecución de obra en un tiempo menor.
Mejoramiento de carreteras con Solución básica	Descripción del Problema • Demora en la aprobación del Plan de Mejoramiento por falta de aprobación del componente Ambiental de parte del SERNANP, DGASA-MTC, etc. y subsanación de las Observaciones de parte de los Contratistas Conservadores. Consecuencias • Retraso en el inicio de ejecución de las obras de mejoramiento a nivel de Solución Básica. Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período • Sustentar ante el SERNANP, DGASA-MTC y otros, el alcance de intervención con solución básica que es diferente de las obras para asfalto, por lo que debería adecuarse el protocolo de Certificación ambiental a pavimento básico.
Obras de Carreteras y Puentes	Descripción del Problema • Demora y desestimación en aprobación de prestaciones adicionales por parte de la CGR, generadas por los mayores metrados en mejoramiento de suelos, saneamiento y drenaje. • Interferencias presentadas a lo largo del tramo (predios en proceso de expropiación y postes de telefonía). • Inconvenientes presentados con los Contratistas de Obra a causa de las deficiencias en los expedientes técnicos. • Bajo avance en las Obras de puentes. • Demora en los procesos de selección. • Procesos arbitrales vigentes. Consecuencias • Retraso en la ejecución de la obra.

Fase de la infraestructura vial	Descripción
	Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período - Gestionar los adicionales de obra ante la CGR, incorporando las partidas desestimadas en las prestaciones adicionales, para su evaluación y aprobación. - Realizar el pago de predios contiguos a fin de contar con un frente de trabajo. - Coordinar con la Oficina de Derecho de Vía, la celeridad en liberación de interferencias a fin de minimizar el riesgo de reducción de meta de obra. - Reducción de sobre costos en procesos arbitrales identificando las causas recurrentes en los mismos, y poder mejor la gestión desde la elaboración de los TdRs.
Saneamiento físico legal del derecho de vía	Descripción del Problema - Conflictos con la población que se niega a firmar el acta de liberación principalmente en la red concesionada. 45% de proyectos de PACRI no han reportado avance físico. - Obras concluidas, con el componente de saneamiento físico legal en marcha. Consecuencias - Imposibilidad para liquidar proyecto de inversión cuyas obras culminaron hace mucho tiempo. - Acumulación de proyectos de PACRI sin culminar, lo cual genera sobrecarga laboral o demanda de especialistas, que dificulta la gestión de PACRI para nuevas obras. Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período - Realizar una evaluación de procesos, que describa en detalle el proceso del saneamiento físico legal del derecho de vía con base en la normatividad aplicable con los hallazgos del trabajo de campo. Lo que implica la realización del estudio de gabinete y trabajo en campo mediante el análisis cualitativo de los procesos en la práctica. - Incrementar el personal de la UGDV, con una mejor distribución de la carga de proyectos de implementación PACRI, tomando en cuenta que también se requerirá de una mejora en la infraestructura – espacio físico de la oficina de derecho de vía. - Continuar con las coordinaciones de las entidades externas, para una mejora en los procedimientos y reducción en los plazos de ejecución de los proyectos PACRI.

- Acción Estratégica Institucional Tipo B:** Desarrollar, mejorar y fortalecer la gestión y desempeño Institucional.

Fase de la infraestructura vial	Descripción																				
Gestión administrativa y Asesorías	Descripción del Problema Gestión administrativa con avance de las metas del periodo al 84%(Regular).																				
	Causas Los documentos de gestión programados presentan avance entre 0 y 10%(Bajo).																				
	<table><tr><th>ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES</th><th>POI 2017 Ene - Dic</th><th>U. Med.</th><th>Logrado 2017 Ene - Dic</th><th>% Avance</th></tr><tr><td>Plan de Continuidad del Negocio</td><td>1.000</td><td>Plan</td><td>0.100</td><td>10.00</td></tr><tr><td>Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de PVN</td><td>1.000</td><td>Documento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Certificación ISO 9001:2015</td><td>1.000</td><td>Documento</td><td></td><td></td></tr></table>	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	POI 2017 Ene - Dic	U. Med.	Logrado 2017 Ene - Dic	% Avance	Plan de Continuidad del Negocio	1.000	Plan	0.100	10.00	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de PVN	1.000	Documento			Certificación ISO 9001:2015	1.000	Documento		
ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	POI 2017 Ene - Dic	U. Med.	Logrado 2017 Ene - Dic	% Avance																	
Plan de Continuidad del Negocio	1.000	Plan	0.100	10.00																	
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de PVN	1.000	Documento																			
Certificación ISO 9001:2015	1.000	Documento																			

Fase de la infraestructura vial	Descripción
	Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período Fomentar el seguimiento en el cumplimiento de las metas de producción física, de parte del responsable de la supervisión (Jefe de Área u Gerente/Jefe). Realizar eventos de capacitación para una mejora en el proceso de programación del POI.
Proyectos Informáticos	Descripción del Problema Para el 2017 se programaron 14 proyectos de TI, de los cuales 7 obtuvieron un indicador de producción física entre 0-32, correspondiéndole una calificación entre bajo a regular. Causas Sobreestimación en la meta de producción por proyecto. Explicado porque los proyectos de TI presentados en el POI Informático anual, varían a los presentados en la fase de planificación y aprobación del POI de PVN. La modificación implica las siguientes acciones i) Elaboración de TDR para los proyectos de TI aprobados en el POI Informático; ii) Modificación del Plan Anual de Contrataciones para incorporar los nuevos procedimientos de contratación, por tanto tiempos muertos y atraso en el inicio de la producción; iii) Ejecución de los procedimientos de selección en servicios; iv) Administración y ejecución del servicio. Propuestas de medidas correctivas a realizar - El responsable de la OAD, debe conducir participativamente el proceso de planeamiento estratégico de la unidad orgánica, sobre la base del conocimiento del proceso para la gestión de tecnologías de la información además de adoptar decisiones informadas haciendo uso de la evaluación del POI de años anteriores, para conocer el desempeño y tendencia del área responsable. - Adecuar la programación de Proyectos de TI a la disponibilidad de recursos humanos, tecnológicos y financieros, priorizando los proyectos para dar soporte a los sistemas funcionales y además bajo los siguientes criterios: Proyectos TI en liquidación Proyectos TI ejecución física Proyectos TI en proceso de contratación Proyectos TI nuevos programados en el PETI u priorizado. Se recomienda realizar un análisis de la gestión en el desarrollo de los proyectos TIC, que identifique las principales barreras en las reglas de operación, o en la normatividad (ciclo de vida del Software ISO 12207-RM N°179-2004-PCM).

Fase de la infraestructura vial	Descripción
	Procesos del ciclo de vida del Software - NTP-ISO/IEC 12207:2006 5. PROCESOS PRINCIPALES DEL CICLO DE VIDA 5.1 Adquisición 5.2 Suministro 5.3 Desarrollo 5.4 Operación 5.5 Mantenimiento 6. PROCESOS DE APOYO DEL CICLO DE VIDA 6.1 Documentación 6.2 Gestión de la Configuración 6.3 Aseguramiento de la Calidad 6.4 Verificación 6.5 Validación 6.6 Revisión Conjunta 6.7 Auditoría 6.8 Solución de Problemas 7. PROCESOS ORGANIZATIVOS DEL CICLO DE VIDA 7.1 Gestión 7.2 Infraestructura 7.3 Mejora 7.4 Recursos Humanos

X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Del análisis de los indicadores de producción física y financiera se emiten conclusiones generales y algunas recomendaciones posibles de aplicar en Provías Nacional.

Provías Nacional, cumple con sus funciones desde la perspectiva operativa y en su rol de Unidad Ejecutora del Pliego 036: Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Gestiona en todo el país 26,792 Km de RVN clasificada como definitiva y 3,673 Km de red vial nacional temporal. Ello significa que, la institución tiene la fortaleza para atender y superar una gran variedad de dificultades que se presenta en la gestión de la operación¹⁰, mantenimiento y desarrollo de la Red Vial Nacional.

Para avanzar en el cierre de brechas en la Red Vial Nacional, los tomadores de decisión y demás miembros de Provías Nacional deben tener como dirección alcanzar la meta en el indicador porcentaje de la RVN pavimentada, y el buen estado. Para ello es necesario involucrar a los actores, con procesos estandarizados, supervisión y evaluación del cumplimiento de metas de corto, mediano y largo plazo.

Entre las conclusiones generales están, Provías Nacional al segundo semestre 2017 alcanzó el 81% (16,592 Km.) de red vial nacional pavimentada en buen estado funcional, así como la operación y mantenimiento vial de 26,381 Km. red vial nacional, ambas redes clasificadas como definitivas, favoreciendo así el cumplimiento de los objetivos institucionales y sectoriales.

En base a la información reportada por las Unidades Orgánicas, en el proceso de análisis para la evaluación del POI 2017 al segundo semestre, se determinaron líneas de oportunidad de mejora que demandan estrategias articuladas para el cumplimiento de los objetivos institucionales en favor de los usuarios y beneficiarios de la Red Vial Nacional.

Para la implementación de las mejoras es importante hacer los esfuerzos necesarios para elevar la eficiencia operativa y estratégica institucional. Las recomendaciones siguientes se realizan en el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública aprobada con el Decreto Supremo N° 004-2013-PCM y el Sistema de Control Interno en las Entidades:

- **MANTENIMIENTO VIAL**

Al segundo semestre el 47% de la RVN con mantenimiento es realizado por terceros, 28% por administración directa y 25% por las empresas concesionarias.

- **OPERACIÓN DE LA VÍA**

La contratación para el acondicionamiento de las unidades de peaje con cobertura metálica, adecuación de las islas, se ejecuta a través de las unidades zonales. La Unidad Gerencial de Operaciones reporta que la demora en la aprobación de los estudios es debido a las observaciones, ausencia de proveedores, entre otros.

En las autorizaciones para el uso de la infraestructura, se ha propuesto el cambio de la regulación a la Dirección de Circulación Terrestre (DGTT), además de la implementación de herramienta informática.

- **Estudios de Pre Inversión**

La adecuación al Sistema de Programación Multianual y Gestión de las Inversiones, Decreto Legislativo N° 1341 que modifica la Ley de Contrataciones del Estado y el Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transporte aprobado por decreto supremo N° 004-2017-MTC, ha incidido en el menor avance e inicio de los perfiles y reformulación de los mismos para la aprobación de la viabilidad, así mismo se dejó de elaborar estudios de factibilidad que se encontraban programados en el POI 2017.

- **Mejoramiento de carreteras con Solución básica**

Los Planes de Mejoramiento, presentaron observaciones, las cuales toma tiempo subsanar.

¹⁰ Incluye atención de emergencias.

- **Obras**

Demora en los procesos de selección del contratista supervisor para el inicio de obra.

Retraso en la elaboración de los estudios, genera demora en el inicio de obra.

- **Saneamiento físico legal del derecho de vía**

El Bajo avance en el saneamiento del derecho de vía de obras terminadas en años pasados, impide la liquidación de los proyectos de inversión, además de generar recarga laboral y demanda de especialistas para la gestión de los proyectos en marcha y nuevos, como resultado de los estudios definitivos aprobados. Se recomienda, elaborar la programación de acuerdo a los criterios de priorización establecidos en el Directiva para la programación Multianual del INVIERTE.PE.

- **Gestión y desempeño Institucional**

Mejorar la gestión de los proyectos de TI para lograr las metas programadas.

SIGLAS Y ABREVIATURAS

AEI	Acción Estratégica Institucional
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
BID 2769/OC-PE	Contrato de Préstamo 2769 Proyecto de Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish
CIRA	Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos
DGASA-MTC	Dirección General de Asuntos Socio Ambientales
DS	Decreto Supremo
MEF	Ministerio de Economía y Finanzas
MIP	Matriz de Indicadores de Producto
MO	Manual de Operaciones
MTC	Ministerio de Transportes y Comunicaciones
OPEI	Oficina de Programación, Evaluación e Información
PACRI	Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario
PEDN	Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, denominado Plan Bicentenario el Perú hacia el 2021
PEI MTC	Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
PESEM STC	Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Transportes y Comunicaciones
PIA	Presupuesto Institucional de Apertura
PIM	Presupuesto Institucional Modificado
PIP	Proyecto de Inversión Pública
Planes	Planes Sectoriales
PETI	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información.
PMA	Plan de Monitoreo Arqueológico
POI PVN	Plan Operativo Institucional de Provías Nacional
PP	Programa Presupuestal
PpR	Presupuesto por Resultados
PROVÍAS NACIONAL	Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional
PVN	Provías Nacional
RD	Resolución Directoral de PVN
RENAC	Registro Nacional de Carreteras
RM	Resolución Ministerial
RVN	Red Vial Nacional
SERNANP	Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
SIAF	Sistema Integrado de Administración Financiera
SNIP	Sistema Nacional de Inversión Pública
SyE	Seguimiento y Evaluación
TI	Tecnología de la Información
TR	Términos de Referencia
UGAD	Unidad Gerencial de Administración de PVN
UGC	Unidad Gerencial de Conservación de PVN
UGDV	Unidad Gerencial de Derecho de Vía
UGE	Unidad Gerencial de Estudios de PVN
UGOB	Unidad Gerencial de Obras de PVN
UGOP	Unidad Gerencial de Operaciones de PVN
UGP	Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales de PVN

GLOSARIO

Acciones Centrales: Categoría que comprende a las actividades orientadas a la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros de la entidad, que contribuyen de manera transversal e indivisible al logro de los resultados de los PP a los que se encuentre articulada la entidad, así como, los de otras actividades de la entidad que no conforman PP. Las Acciones Centrales implican actividades que no resultan en productos. Además, esta categoría podrá incluir proyectos no vinculados a los resultados del PP.

Acciones Comunes: Son los gastos administrativos de carácter exclusivo del PP, los que además no pueden ser identificados en los productos del PP, ni pueden ser atribuidos enteramente a uno de ellos.

Acción estratégica institucional: Conjunto de actividades ordenadas que contribuyen al logro de un objetivo estratégico institucional y que involucran el uso de recursos. Asimismo, cuentan con unidad de medida y meta determinada. Permiten articular el logro de los objetivos, de manera coherente e integrada, con otras acciones estratégicas institucionales.

Las acciones estratégicas institucionales son el principal promotor del cambio en el ciudadano, el entorno o en la institución. Se representan y definen a partir de los bienes y servicios que se entregan a la población beneficiaria para el logro de los objetivos, así como también a partir de las acciones orientadas a la mejora de la capacidad institucional para el desempeño de la Misión.

Acción estratégica institucional Tipo A: reflejan los bienes y servicios que deben ser provistos directamente a los beneficiarios a fin de lograr los objetivos estratégicos planteados.

Acción estratégica institucional Tipo B: tienen la característica de contribuir a más de un objetivo estratégico institucional, complementan la entrega de bienes y servicios (Acción Tipo A) por lo que es importante, definir una agenda de mejora continua en la capacidad de gestión pública institucional.

Acción estratégica institucional Tipo C: implican la ejecución de los proyectos de inversión pública priorizados, necesarios para incrementar la capacidad instalada y alcanzar los objetivos estratégicos institucionales.

Actividad: Es una acción sobre una lista específica y completa de insumos, que en conjunto con otras actividades garantizan la provisión del producto.

Administración Interna: Funciones de la administración pública, relacionadas con actividades tales como planeamiento, presupuesto, contabilidad, organización, recursos humanos, sistemas de información y comunicación, asesoría jurídica, gestión financiera, gestión de medios materiales y servicios auxiliares, entre otras; que dan soporte y apoyo a los órganos de línea.

Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Productos (APNOP): Categoría que comprende a las actividades para la atención de una finalidad específica de la entidad, que no resulta en la entrega de un producto a una población determinada, así como a aquellas actividades que no tienen relación con los PP considerados en la programación y formulación presupuestaria del año respectivo. Esta categoría podrá incluir proyectos, y asimismo, en el marco de la progresividad de la implementación de los PP, podrá incluir las intervenciones sobre la población

Cadena de valor público: La cadena de valor es un modelo prescriptivo que permite identificar los procesos principales de producción de una Entidad pública. Su lógica es secuencial: Actividad - Acción estratégica institucional - Objetivo estratégico institucional.

Calidad: Dimensión del indicador que busca evaluar atributos de los bienes o servicios producidos por el programa respecto a normas o referencias externas.

Categoría Presupuestaria: Es el primer nivel del clasificador programático. Las categorías presupuestarias son Programa Presupuestal (en adelante PP), Acciones Centrales, y Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP).

Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA): Es el documento mediante el cual el Ministerio de Cultura certifica que en un área determinada no existen vestigios arqueológicos en superficie.

Cuellos de Botella: Aquellas prácticas, procedimientos, actividades y/o trámites que obstaculizan procesos o actividades de las que depende PVN para alcanzar sus objetivos.

Definición del indicador: Precisa qué se pretende medir del objetivo al que está asociado; debe ayudar a entender la utilidad, finalidad o uso del indicador.

Dimensión del indicador: Es el aspecto del logro de los objetivos que mide el indicador; eficacia, eficiencia, calidad, economía.

Economía: Dimensión del indicador que mide la capacidad del programa que lo ejecuta para recuperar los costos incurridos, ya sea de inversión o de operación.

Eficacia: Dimensión del indicador que mide el nivel de cumplimiento de los objetivos.

Eficiencia: Dimensión del indicador que mide qué tan bien se han utilizado los recursos en la producción de los resultados.

Evaluación de Procesos: La evaluación de procesos brinda información para contribuir a la mejora de la gestión operativa de programas y proyectos públicos. Se sugiere que la evaluación de proceso se realice a partir del tercer año de operación de los programas y proyectos.

La evaluación de procesos analiza mediante trabajo de campo si el programa/proyecto lleva a cabo sus procesos operativos de manera eficaz y eficiente y si contribuye al mejoramiento de la gestión. En este sentido, por medio de las evaluaciones de procesos se detectan las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del marco normativo, estructura y funcionamiento de los programas, aportando elementos para determinar estrategias que incrementen la efectividad operativa y enriquezcan el diseño de los programas¹¹.

Gestión para Resultados (GpR): es un modelo de cultura organizacional, directiva y de desempeño institucional que pone más énfasis en los resultados que en los procedimientos. Aunque también interesa cómo se hacen las cosas, cobra mayor relevancia qué se hace, qué se logra y cuál es su impacto en el bienestar de la población; es decir, la creación de valor público. Principios de la GpR: La Gestión para Resultados se fundamenta en: (i) Centrar el diálogo en los resultados; (ii) Alinear la planeación, programación, presupuestación, monitoreo y evaluación con los resultados (iii) Promover y mantener procesos sencillos de medición e información; (iv) Gestionar para, no por, resultados; (v) Usar la información sobre resultados para aprender, apoyar la forma de decisiones y rendir cuentas.

Indicador de desempeño: es la medida sobre el logro de los resultados esperados por una intervención pública o de la entrega de productos de acuerdo a determinados atributos.

Indicador de gestión: Miden el avance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre la forma en que los bienes y/o servicios públicos son generados y entregados. Incluye los indicadores de Actividades y aquellos de Componentes que entregan bienes y/o servicios para ser utilizados por otras instancias.

Indicador de producción física: Es la medida sobre cantidades de bienes y servicios provistos (productos, proyectos y/o actividades), por una intervención pública.

Indicador estratégico: Un indicador es estratégico cuando: mide el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los Programas Presupuestales; contribuye a corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de los recursos; se refiere a los indicadores de Fin, Propósito y/o aquellos de Componentes que consideran apoyos, bienes y/o servicios que impactan directamente a la población o área de enfoque;

Indicador: Es un instrumento para medir el logro de los objetivos de los programas; de productos y/o actividades y un referente para el seguimiento de los avances y para la evaluación de los resultados alcanzados. Existen dos tipos de indicadores: i) indicador de producción física y, ii) indicador de desempeño.

Índice: Aquella medida estadística que sirve para comparar una magnitud (o un conjunto de magnitudes) en dos situaciones (temporales o espaciales) distintas; una de las cuales se considera como referencia. (Normalmente se tratará de comparar períodos de tiempo distintos)

Insumo: Bienes y servicios necesarios y suficientes para llevar adelante la Actividad.

Línea base: Valor del indicador que se establece como punto de partida para evaluarlo y darle seguimiento

¹¹ Adaptado de Evaluación de la Política Social Coneval.

Manual de Operaciones (MO): Documento técnico normativo de gestión institucional, en el que se determinan la naturaleza, funciones, estructura orgánica y ámbito de competencia de los órganos que conforman PVN.

Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario (PACRI): Es el plan en el cual se busca que la población afectada por un proyecto reciba una compensación justa y soluciones adecuadas a la situación generada por éste.

Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA): Es una intervención arqueológica destinada a implementar medidas para prevenir, evitar, controlar, reducir y mitigar los posibles impactos negativos sobre vestigios prehispanicos, históricos o paleontológicos y demás bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, durante la ejecución de proyectos de inversión pública y/o privada que impliquen remoción de tierra u obras bajo superficie.

Producto: Es el conjunto articulado (entregable) de bienes y/o servicios que recibe la población beneficiaria con el objetivo de generar un cambio. Los productos son la consecuencia de haber realizado, según las especificaciones técnicas, las actividades correspondientes en la magnitud y el tiempo previstos.

Resultado Específico: Es el cambio que se busca alcanzar para solucionar un problema identificado sobre una población objetivo, y que a su vez, contribuye al logro de un resultado final. El resultado específico no constituye un fin en sí mismo.

Resultado Final: Es un cambio en las condiciones, cualidades o características inherentes a una población identificada, en el entorno en el que se desenvuelve o en las organizaciones que la sirven, tanto del sector público como privado. Corresponde a un objetivo de política nacional.

Medios de Verificación: Indican las fuentes de información que se utilizarán para medir los indicadores y para verificar que los objetivos del programa (resumen narrativo) se lograron.

Método de cálculo: Determina la forma en que se relacionan las variables establecidas para el indicador.

Meta: Es el valor numérico proyectado de los indicadores. Existen dos tipos de metas: i) meta física, y ii) meta del indicador de desempeño.

Meta física: Es el valor numérico proyectado del indicador de producción física (productos/ proyectos y actividades/acciones de inversión y/u obras). La meta física tiene dos dimensiones. Dimensión física y financiera.

Meta del indicador de desempeño: es el valor numérico proyectado de los indicadores de desempeño (resultados y productos del PP).

Nombre del indicador: Es la expresión verbal que identifica al indicador y que expresa lo que se desea medir con él.

Plan de Desarrollo de los Servicios de Logística de Transporte: Herramienta de análisis, evaluación, planificación y promoción que permitirá afrontar los principales retos planteados a los sectores del transporte, logística e industria peruanos para potenciar su competitividad futura

Programa Presupuestal: En concordancia con lo señalado por el numeral 79.3 del artículo 79 de la Ley N°28411, se entiende por Programa Presupuestal a la categoría que constituye un instrumento del Presupuesto por Resultados, y que es una unidad de programación de las acciones de las entidades públicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos para lograr un Resultado Específico en la población y así contribuir al logro de un Resultado Final asociado a un objetivo de política pública.

Proyecto: En concordancia con lo establecido en el artículo 2 del Decreto Supremo N°102-2007-EF3, constituye una intervención limitada en el tiempo, de la cual resulta un producto final, que concurre a la expansión de la acción del Gobierno. Representa la creación, ampliación, mejora, modernización y/o recuperación de la capacidad de producción de bienes y servicios, implicando la variación sustancial o el cambio de procesos y/o tecnología utilizada por la entidad pública.

Red Vial Nacional Concesionada: Comprende la infraestructura vial (carreteras, puentes pontones, etc.) concesionadas por el gobierno nacional, para la gestión a través de terceros (concesionarios). Los niveles de intervenciones a ejecutar son: i) Rehabilitación; ii) mejoramiento; iii) construcción; iv) operación y mantenimiento; v) explotación, conforme las obligaciones derivadas de los contratos y sus modificaciones.

Red Vial Nacional No Concesionada: La red administrada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de la Unidad Ejecutora 007 Provias Nacional.

Unidad de medida: Es la determinación concreta de la forma en que se quiere expresar el resultado de la medición al aplicar el indicador.

COLABORADORES

ENTIDAD		Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Sector		Transportes y Comunicaciones
Órgano de Planeamiento Estratégico		Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Responsable del Órgano de Planeamiento Estratégico		Rayda Ruth Jerónimo Zacarías
Unidad Ejecutora		007 Provías Nacional
Responsable del Órgano de Planeamiento Estratégico		Carlos Eduardo Lozada Contreras
Periodo de Evaluación del POI		2017
EQUIPO TÉCNICO		
OFICINA DE PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN E INFORMACIÓN		
Jefe de la Oficina de Programación, Evaluación e Información		Nery Esther Romero Espinoza
Jefe de Programación Física		Nancy Nérida Aucahuasi Dongo
Especialistas en Programación Física		M. René Llapapasca Criollo Hernán Edy Patricio Alvarez Mauro M. Maita Franco Lys N. Luján Meléndez
Especialista en Sistemas de Información Geográfica		Mayda Graciela Silva Atoche
SGP / Especialista en Tecnología de la Información		Angel Richard Tomas Balbuena
Practicante Programación Física		Mary Luz Huanca Condori
RESPONSABLES Y COORDINADORES SEGÚN UNIDAD ORGÁNICA		
Oficina de Control Interno		
Gerente		Ronald Capcha Cortez
Coordinador		Gelin Lirion Espinoza
Oficina de Asesoría Legal		
Jefe		Ana Cristina Barrionuevo Luna
Coordinadora		Elizabeth Robles Velarde
Oficina de Administración		
Gerente		Joel Nazario Faver Zapata
Coordinador		Luis Alberto Lengua Cabrera
Oficina de Recursos Humanos		
Jefe		Stalin Elizalde Zeballos Rodríguez
Coordinadora		Claribel Chavez Velasquez
Unidad Gerencial de Estudios		
Gerente		Luis Alberto Chan Cardoso
Coordinadora		Milagritos Vía Cueva de Rubio
Unidad Gerencial de Obras		
Gerente		Franz Diego Flores Flores
Coordinadoras		Norma Rocío Mejía Izquierdo Maribel Lizeth Gamarra Florian
Unidad Gerencial de Conservación		
Gerente (e)		Gabriela Mendoza Azpur
Coordinador		Teresa Madrid Argomedo
Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales		
Gerente		Julio Cesar Palacios Garcia
Coordinador		Angel Ochoa Zamalloa
Unidad Gerencial de Operaciones		
Gerente (e)		Elbert Panta Saldarriaga
Coordinador		Arelys Meneses Jara
Unidad Gerencial Derecho de Vía		
Gerente		Carlos Alberto Saavedra Zavaleta
Coordinador		Peter Manzanedo Callupe
Unidad Gerencial de Supervisión y Calidad		
Gerente		Luis Ricardo Chávez Ocampo
Coordinador		Katteryne Elizabeth Alvarez Guevara
MTD-Dirección General de Concesiones en Transporte (e)		Javier Martín Hervias Concha

ANEXOS

Anexo 1: Matriz de Resultados

Objetivo estratégico	Indicador	Línea base del indicador		Meta		Fuente de datos	Fuente de Verificación	Responsable de la medición	Acción estratégica institucional	Indicador	Línea base del indicador		Valor actual del indicador			Meta	Meta Obtenida	Fuente de datos	Fuente de Verificación	Responsable Ejecución / Medición
		Valor	Año	Valor	Año						Valor	Año	Valor	Año	Año 2016	Año 2017P				
OG1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores económicos, al proceso de ordenamiento territorial y mejorar el nivel de competitividad de la economía	Índice de competitividad de la infraestructura carretera	3	2016	4.2	2021	TGCR WEF	WEF	WEF	Infraestructura vial nacional con adecuados niveles de servicio para la transitabilidad de personas y mercancías (Tipo A)	Porcentaje de la red vial nacional pavimentada en buen estado	50	2010	93	2015	94	96	81(*)	Reporte Indicadores	Inv entario vial / Base de datos GIS	UGOB,UGC / OPEI
									Rehabilitación, mejoramiento y/o construcción de Infraestructura vial nacional (Tipo C)	Porcentaje de la red vial nacional pavimentada	53	2010	70	2015	74	79	76	Reporte Indicadores	Inv entario vial / Base de datos GIS	UGOB,UGC / OPEI
									Rehabilitación, mejoramiento y/o construcción de Infraestructura vial nacional (Tipo C)	Número de Kilómetros de Red Vial Nacional rehabilitada, mejorada y/o construida			601	2015	568	1,946	226	Reporte Gestión	PVN/UGOB,UGC,UGP	UGOB,UGC / OPEI
									Rehabilitación, mejoramiento y/o construcción de Infraestructura vial nacional (Tipo C)	Número de Metros de Puentes de la Red Vial Nacional rehabilitados, mejorados y/o construidos			262	2015	294	74	258	Reporte Gestión		UGOB,UGP / OPEI
									Desarrollar, mejorar y fortalecer la gestión y desempeño Institucional (Tipo B)	Índice de acciones de Operación y Desarrollo Institucional ejecutado					76	100	67	Reporte Gestión	Informe UO	OAD,OPEI / OPEI

(*) El indicador presenta una drástica caída por efectos del fenómeno El Niño Costero abril - mayo 2017, el cual produjo daños en la red vial nacional que serán atendidos en el marco de la Ley 30556 y Plan de Reconstrucción con cambios aprobado con DS N° 091-2017-PCM

Nota: Los valores del World Economic Forum-WEF, la posición en el Ranking e índice de calidad [1 = muy mala entre los peores en el mundo; 7 = muy buena entre los mejores en el mundo]

Fuente línea base, OG1- Índice de calidad- Fuente PEDN al 2021 Actualizado

Anexo 2 : Intervenciones en la Red Vial Nacional 2001 - 2017

INTERVENCIONES	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Meta 2017	Ene-Dic	Avance (%)
EN KILOMETROS																			
RVN NO CONCESIONADA	3,767	8,809	9,913	9,943	10,327	10,399	10,685	11,124	12,352	13,584	14,262	16,407	16,704	19,174	18,405	18,674	16,964	20,110	118.5
Rehabilitación, mejoramiento y construcción	235	274	158	363	253	290	219	249	455	354	422	350	496	419	329	275	198	215	108.7
Mantenimiento Vial ^{1/}	3,532	8,535	9,755	9,580	10,074	10,109	10,466	10,875	11,897	13,230	13,840	16,057	16,208	18,755	18,076	18,400	16,767	19,895	118.7
Rutinario de la RVN pavimentada (*)	3,532	8,400	8,542	8,026	8,218	7,532	7,615	6,078	5,838	1,414	859	1,309	1,876	2,287	1,093	2,190	3,130	5,778	184.6
Rutinario de la RVN no pavimentada (*)			1,000	866	1,449	2,522	2,633	2,052	2,297	873	1,078	2,055	2,255	3,279	3,212	2,047	1,576	1,759	111.7
Periódico de la RVN pavimentada		135	213	688	407	55	219	407	530	585	278		2	53	12	13	35	52	149.5
Contratos por Niveles de Servicio ^{2/}								2,338	3,232	10,358	11,624	12,693	12,075	13,137	13,760	14,150	12,026	12,304	102.3
RVN CONCESIONADA	105	105	287	287	287	2,369	2,369	4,031	4,031	4,511	4,539	5,013	5,013	5,013	6,266	6,694	6,695	6,695	100.0
Rehabilitación, mejoramiento y construcción	-	-	-	-	-	97	296	534	1,046	1,595	81	176	77	82	170	383	-	36	0.0
Cofinanciada						97	281	515	868	1,571	59	119	4	1	1	-		-	0.0
Autofinanciadas							14	19	179	25	22	57	73	81	170	383		36	
Mantenimiento Vial ^{4/}	105	105	287	287	287	2,272	2,073	3,497	2,985	2,916	4,457	4,838	4,937	4,931	6,096	6,311	6,695	6,659	99.5
Cofinanciada	105	105	287	287	287	1,867	1,683	3,112	2,759	2,180	3,719	3,659	3,774	3,777	4,652	4,653	4,653	4,653	0.0
Autofinanciadas						404	390	385	226	736	739	1,178	1,163	1,155	1,443	1,658	2,042	2,005	98.2
TOTAL INTERVENCIÓN EN LA RVN	3,871	8,914	10,200	10,230	10,614	12,767	13,054	15,155	16,384	18,095	18,800	21,420	21,717	24,187	24,671	25,368	23,659	26,804	113.3
RVN EXISTENTE	17,092	17,158	16,857	16,857	16,857	17,857	23,838	23,903	24,500	23,596	23,319	24,593	25,005	25,789	26,436	26,683	26,702	26,702	
DICIEMBRE 2016	23	52	61	61	63	71	55	63	67	77	81	87	87	94	93	95	89	100	
TIPO DE ADMINISTRACIÓN/ INTERVENCIÓN	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	PIM 2017**	Ene-Dic	Avance (%)
EN MILLONES DE \$/.																			
RVN NO CONCESIONADA	718	665	707	856	709	765	1,159	1,059	1,470	2,626	3,448	3,367	4,151	4,415	4,750	4,284	4,262	3,830	89.9
Rehabilitación, mejoramiento y construcción	620	572	558	648	537	619	793	703	839	1,331	1,785	2,053	3,056	3,168	3,451	2,751	3,053	2,783	91.1
Mantenimiento Vial	98	93	149	208	172	146	366	357	631	1,295	1,662	1,313	1,095	1,173	1,218	1,449	1,103	948	85.9
Gestión Estratégica	98	93	149	208	172									74	81	84	106	99	93.6
RVN CONCESIONADA	-	-	-	-	0	109	196	484	1,990	2,386	2,096	1,590	1,973	1,819	1,918	1,655	1,502	1,491	99.3
Rehabilitación, mejoramiento y construcción						35	88	292	1,680	2,146	1,881	1,374	1,612	1,510	1,403	1,183	1,029	1,021	99.2
Mantenimiento Vial					0	74	108	192	310	240	215	216	361	310	515	472	473	470	99.3
TOTAL GASTO	817	758	856	1,064	881	874	1,355	1,543	3,460	5,012	5,544	4,956	6,124	6,234	6,668	5,940	5,764	5,320	92.3

Fuente: PROVIAS NACIONAL - OPEI/PFÍSICA

(*) Actividad de mantenimiento rutinario que se realizará, hasta contratar la conservación por niveles de servicio. (**) Actualizado a la fecha del reporte según SIAF-MEF

1/ El mantenimiento rutinario no es acumulable por periodos

2/ Información corresponde al mantenimiento rutinario.

3/ Información de OSITRAN - OGPP

4/ De acuerdo al Contrato de Concesión se debe mantener las carreteras concesionadas

Anexo 3 : Intervenciones en la Red Vial Nacional - Avance mensual Año 2017

INTERVENCIONES	Meta 2017	Avance Físico												Ene-Dic 2017	Avance (%)
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
EN KILOMETROS															
RVN NO CONCESIONADA	16,964	13,670	16,100	16,712	16,453	16,894	16,754	15,529	15,052	14,705	15,584	16,080	16,085	20,110	118.5
Rehabilitación, mejoramiento y construcción	198	14	12	12	12	16	22	15	17	24	23	21	27	215	108.7
Mantenimiento Vial ^{1/}	16,767	13,656	16,088	16,700	16,441	16,878	16,732	15,514	15,035	14,680	15,561	16,059	16,058	19,895	118.7
Rutinario de la RVN pavimentada (*)	3,130	1,957	2,930	4,052	4,222	4,339	4,213	4,147	3,891	3,904	3,571	4,153	4,153	5,778	184.6
Rutinario de la RVN no pavimentada (*)	1,576	232	1,150	1,150	1,150	1,604	1,604	1,574	1,480	1,494	1,494	1,494	1,494	1,759	111.7
Periódico de la RVN pavimentada	35	22				25	6							52	149.5
Contratos por Niveles de Servicio ^{2/}	12,026	11,445	12,008	11,498	11,068	10,911	10,910	9,793	9,663	9,283	10,496	10,412	10,412	12,304	102.3
RVN CONCESIONADA	6,695	6,695	6,695	6,695	6,695	6,695	6,695	6,695	6,695	6,695	6,695	6,695	6,695	6,695	100.0
Rehabilitación, mejoramiento y construcción ^{3/}	-	9	5	6	4	0	3	0	-	-	-	8	1	36	-
Cofinanciada	-	-	-	-	-	-									-
Autofinanciadas	-	9	5	6	4	0	3	0				8	1	36	-
Mantenimiento Vial ^{4/}	6,695	6,685	6,690	6,688	6,690	6,694	6,692	6,695	6,695	6,695	6,695	6,687	6,694	6,659	99.5
Cofinanciada	4,653	4,653	4,653	4,653	4,653	4,653	4,653	4,653	4,653	4,653	4,653	4,653	4,653	4,653	-
Autofinanciadas	2,042	2,032	2,037	2,035	2,037	2,041	2,039	2,041	2,042	2,042	2,042	2,034	2,041	2,005	98.2
TOTAL INTERVENCIÓN EN LA RVN	23,659	20,364	22,794	23,407	23,148	23,589	23,449	22,223	21,747	21,399	22,279	22,774	22,780	26,804	113.3
RVN EXISTENTE	26,702	26,702	26,702	26,702	26,702	26,702	26,702	26,702	26,702	26,702	26,702	26,702	26,702	26,702	
COBERTURA	89	76	85	88	87	88	88	83	81	80	83	85	85	100	

TIPO DE ADMINISTRACIÓN/ INTERVENCIÓN	PIM 2017**	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Devengado Ene-Dic 2017	Avance (%)
EN MILLONES DE \$/.															
RVN NO CONCESIONADA	4,262	183	214	229	192	277	296	396	371	435	312	375	551	3,830	89.9
Rehabilitación, mejoramiento y construcción	3,053	114	156	163	131	220	191	286	252	332	217	292	429	2,783	91.1
Mantenimiento Vial	1,103	63	53	57	54	51	98	106	113	94	84	75	100	948	85.9
Gestión Estratégica	106	6	5	9	7	5	6	5	7	9	10	8	23	99	93.6
RVN CONCESIONADA	1,502	9	15	36	433	70	55	78	84	78	489	40	105	1,491	99.3
Rehabilitación, mejoramiento y construcción	1,029	8	3	10	392	6	12	16	22	55	419	35	43	1,021	99.2
Mantenimiento Vial	473	1	12	25	40	64	43	61	63	23	70	5	62	470	99.3
TOTAL GASTO	5,764	192	230	264	624	347	351	474	455	513	800	414	656	5,320	92.3

Fuente: PROVIAS NACIONAL - OPEI/PFISICA

(*) Actividad de mantenimiento rutinario que se realizará, hasta migrar a la conservación por niveles de servicio. (**) Actualizado a la fecha del reporte, según SIAF-MEF

1/ El mantenimiento rutinario no es acumulable por periodos

2/ Información corresponde al mantenimiento rutinario.

3/ Información de OSITRAN - OGPP

4/ De acuerdo al Contrato de Concesión se debe mantener las carreteras concesionadas

Anexo 3.1 : Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance Físico A Diciembre 2017

2230 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA							Meta Global			Meta		Avance de la Meta Fisica				Avance Total			Presupuesto S/							
SECFUN	PFIS	FASE	E	D	E	F	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES				SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	Logrado 2017 Ene - Dic	A Dic 2017	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	
							RVN No Concesionada																			
							OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN																			
							Rehabilitación, mejoramiento y construcción					2,809.868		192.698			37.658	49.831	56.811	70.935	216.128	2,251.036		1,480,046,227	1,415,568,522	1,370,004,113
							2002060 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TINGO MARIA -AGUAYTIA- PUCALLPA																			
							SECTORES DAÑADOS (PUENTE CHINO - AGUAYTIA)																			
0059	0088	Obras					0083807 CARRETERA PUENTE CHINO - AGUAYTIA (SECTORES DAÑADOS)				2434	5.640	Kilometro		Kilometro	0.116	0.336	(1.151)		(0.699)	5.640	100.000	32,989,176	11,993,474	11,993,474	
							2002210 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAMAYA-JAEN-SAN IGNACIO-RIO CANCHIS																			
							TRAMO PERICOS SAN INGNACIO (INC VIA DE EVITAMIENTO)																			
0659	0116	Obras					0052497 PERICOS SAN INGNACIO (INC VIA DE EVITAMIENTO)				8880	54.580	Kilometro		Kilometro						54.580	100.000		72,772	72,772	
							TRAMO SAN IGNACIO PUENTE INTEGRACION.																			
0755	0110	Obras					0055846 REH. Y MEJ. TR. SAN IGNACIO PUENTE INTEGRACION				8880	45.987	Kilometro		Kilometro						45.987	100.000		3,386,886	3,386,885	
							2002213 REHABILITACION DE LA CARRETERA TARAPOTO - JUANJUI																			
							Tr. Caspizapa-Juanjui (Km 70+000 al Km 132+000)																			
0782	0022	Obras					0078215 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TARAPOTO-JUANJUI TRAMO CASPIZAPA-JUANJUI					61.940	Kilometro		Kilometro						61.940	100.000		409,736	409,735	
							2002604 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA-YAUTAN-HUARAZ																			
							TRAMO YUPASH-HUARAZ Km 95+400 a 120 y Km 140 a 146																			
0773	0144	Obras					0218472 LAUDO ARBITRAL PARA LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA-YAUTAN-HUARAZ; TRAMO YUPASH-HUARAZ, SECTORES: KM.95+400 - KM. 120+000 Y KM. 140+000 - KM.145+960, MULTIDISTRITAL, CASMA, ANCASH				3286	30.560	Kilometro		Kilometro						30.560	100.000		12,953,386	12,953,385	
							2015918 INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ																			
							TACNA -LA PAZ, TR. I: KM 43+610 (HUANUNE CHICO)-94+000 (CERRO SANTA ELENA)																			
0066	2178	Obras					0165318 INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 43+610 - KM94+000 REGION TACNA				1249	52.290	Kilometro	18.000	Kilometro	9.329	12.372	5.428	0.235	27.363	31.740	60.700	126,132,680	137,608,337	137,608,336	
							TACNA -LA PAZ, TR. II: KM 94+000 (CERRO STA. ELENA) - 146 +180 (DV.TRIPARTITO)																			
0067	2179	Obras					0165319 Integracion Vial Tacna La Paz Tramo Tacna-la Collpa Km 94+000 - Km146+180 Region Tacna				1249	50.260	Kilometro	13.900	Kilometro	3.063	6.798	4.251	4.139	18.251	19.941	39.675	90,815,233	49,165,151	49,165,151	
							TACNA - LA PAZ, TR. III: KM 146+180 (DV. TRIPARTITO) - KM 187+404 (FRONTERA CON BOLIVIA)																			
0068	2180	Obras					0165317 INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 146+180 - KM187+404 REGION TACNA				1249	41.460	Kilometro	20.600	Kilometro	5.390	1.493	5.133	1.750	13.765	32.816	79.150	22,268,726	26,285,443	26,285,443	
							2015973 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI - TOCACHE																			
							TRAMO I: CAMPANILLA JUANJUI																			
0684	0221	Obras					0053030 TRAMO JUANJUI CAMPANILLA				2794	43.280	Kilometro		Kilometro						43.280	100.000		79,808	79,807	
							TRAMO II y III - PIZANA - LA POLVORA, PIZARRON - PERLAMAYO - CAMPANILLA																			
0078	1548	Obras					0132474 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO PIZANA-LA POLVORA-PIZARRON-PERLAMAYO-CAMPANILLA				2794	89.790	Kilometro	7.980	Kilometro		0.359	6.887	14.429	21.675	21.675	24.140	90,450,146	182,084,115	182,051,890	
							2022221 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OLLANTAYTAMBO – QUILLABAMBA																			
							CARRETERA ALFAMAYO CHAULLAY QUILLABAMBA																			

Anexo 3.1 : Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance Físico A Diciembre 2017

2230 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA							Meta Global			Meta		Avance de la Meta Fisica				Avance Total			Presupuesto S/			
SECFUN	PFIS	FASE	E	D	E	F	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	Logrado 2017 Ene - Dic	A Dic 2017	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic
0705	0230	Obras					0047552 ALFAMAYO CHAULLAY QUILLABAMBA	6655	54.086	Kilometro		Kilometro						54.086	100.000		5,558	5,558
							2022937 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRUJILLO - SHIRAN - HUAMACHUCO															
							TRAMO DV. OTUZCO-DV. CALLACUYAN															
0575	0233	Obras					0088499 DV. OTUZCO - DV. CALLACUYAN	3291	70.899	Kilometro		Kilometro						70.899	100.000		274,264	114,724
							2026767 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Quinua-San Francisco															
							QUINUA - SAN FRANCISCO, TRAMO 1: KM 26+000 - KM 78+500															
0535	0244	Obras					0052670 QUINUA SAN FRANCISCO KM 26 AL 78 500.	16256	50.910	Kilometro		Kilometro						50.910	100.000		255,104	255,104
							QUINUA - SAN FRANCISCO, TRAMO 2: KM 78+500 - KM 172+420															
0613	0406	Obras					0052671 QUINUA SAN FRANCISCO KM 78 500 AL KM 172 420	16256	75.755	Kilometro		Kilometro						75.755	100.000		9,861,783	9,861,782
							2027711 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI															
							TRAMO: NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO															
0545	0432	Obras					0052356 NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO	3876	85.570	Kilometro		Kilometro									26,233,382	26,233,382
							TRAMO EL DESCANSO-LANGUI															
0689	0410	Obras					0050194 EL DESCANSO-LANGUI	3876	19.820	Kilometro		Kilometro						19.820	100.000		1,953,289	1,953,288
							2028339 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAJAMARCA-CELENDÍN-BALZAS															
							CAJAMARCA - CELENDIN, TR. Km. 52+000 - Km. 94+900 (Celendin)															
0695	0446	Obras					0094785 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAJAMARCA - CELENDIN - BALZAS, TR. KM 52 - CELENDIN	4653	42.780	Kilometro		Kilometro						42.780	100.000		16,865	16,865
							CAJAMARCA - CELENDIN, TR. LA ENCAÑADA - KM. 52+000 (26 al 52 saldo de obra)															
0708	0464	Obras					0063496 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAJAMARCA - CELENDIN - BALZAS, TRAMO KM. 26+000 AL KM. 52+000 (SALDO DE OBRA)	4653	26.000	Kilometro		Kilometro						26.000	100.000			
							2031693 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA RUTA 10 TRAMO: HUAMACHUCO - PUENTE PALLAR - JUANJUI, SECTOR: HUAMACHUCO - SACSACOCOA - PUENTE PALLAR															
							TRAMO HUAMACHUCO-PUENTE PALLAR-JUANJUI SECTOR HUAMACHUCO-SACSACOCOA-PUENTE PALLAR															
0647	0769	Obras					0063519 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA RUTA 10, TRAMO: HUAMACHUCO-PTE. PALLAR-JUANJUI, SECTOR: HUAMACHUCO-SACSACOCOA-PUENTE PALLAR	15956	28.325	Kilometro		Kilometro						28.325	100.000			
							2042771 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY															
							AYACUCHO - ABANCAY, TR. KM. 00+000 (AYACUCHO)- 50+000 (UCHCUMACHAY)															
0593	0006	Obras					0047928 AYACUCHO ABANCAY KM. 00 000 KM. 50 000	13558	50.000	Kilometro		Kilometro						50.000	100.000		12,653	12,653
							AYACUCHO - ABANCAY, TR. KM. 50+000 (UCHCUMACHAY) - 98+800 (OCROS)															
0800	0811	Obras					0047931 AYACUCHO ABANCAY KM. 50 000 KM. 98 800	13558	48.800	Kilometro		Kilometro						48.800	100.000		46,293	46,292
							AYACUCHO - ABANCAY, TR. KM. 98 000 (OCROS) - 154 000 (CHINCHEROS)															
0688	0837	Obras					0047932 AYACUCHO ABANCAY KM. 98 000 KM. 154 000	13558	55.200	Kilometro		Kilometro						55.200	100.000		7,497,637	7,497,637
							AYACUCHO - ABANCAY, TR. KM. 154+000 (CHINCHEROS) - 210+000 (MACMAJOCHA)															
0617	0850	Obras					0047929 AYACUCHO ABANCAY KM. 154 000 - KM. 210 000	13558	41.970	Kilometro		Kilometro						41.970	100.000		63,000	63,000
							AYACUCHO - ABANCAY, TR. KM. 210+000 (MACMAJOCHA) - 256+000 (ANDAHUAYLAS)															

Anexo 3.1 : Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance Físico A Diciembre 2017

2230 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA							Meta Global			Meta		Avance de la Meta Fisica				Avance Total			Presupuesto S/			
SECFUN	PFIS	FASE	E	D	E	F	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	Logrado 2017 Ene - Dic	A Dic 2017	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic
0713	0874	Obras					0047930 AYACUCHO ABANCAY KM. 210 000 KM. 256 000	13558	45.400	Kilometro		Kilometro						45.400	100.000		26,054	26,054
							AYACUCHO - ABANCAY, TR. DV. KISHUARA - PUENTE SAHUINTO															
0752	0885	Obras					0063500 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY, TRAMO DV. KISHUARA - PUENTE SAHUINTO	13558	76.450	Kilometro		Kilometro						76.450	100.000		18,255	18,254
							2043324 CULMINACION DE LA CONSTRUCCION AUTOPISTA PIMENTEL CHICLAYO KM. 6+950-KM. 10+100															
							AUTOPISTA PIMENTEL CHICLAYO Km 6+950-Km 10+100															
0573	0655	Obras					0056271 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA PIMENTEL-CHICLAYO KM 6+950 - KM 10+100	10699	2.972	Kilometro		Kilometro						2.972	100.000		1,215	1,215
							2043363 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA SULLANA - EL ALAMOR DEL EJE VIAL N° 2 DE INTERCONEXION VIAL PERU - ECUADOR															
							Tr. Marcavilca - Dv. Poechos - El Alamor															
0775	0889	Obras					0067119 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA SULLANA - EL ALAMOR DEL EJE VIAL N° 2 DE INTERCONEXION VIAL PERU - ECUADOR, TRAMO MARCAVILCA DV. POECHOS - EL ALAMOR (69.950 KM)	9966	66.210	Kilometro		Kilometro						66.210	100.000		13,316	13,315
							2055912 MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO															
							TRAMO III B, OVALO 200 MILLAS (KM 19+000) A SARITA COLONIA (KM 22+000)															
							CONVENIO 0023-2013-MTC/20						0.024	0.055			0.079	2.100			19,152,418	19,152,417
0565	1746	Obras					0118925 MEJORAMIENTO TRAMO III B, OVALO 200 MILLAS (KM 19+000) A SARITA COLONIA (KM 22+000)	48115	2.100	Kilometro		Kilometro	0.024	0.055			0.079	2.100	100.000		19,036,882	19,036,882
							2055993 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTIAGO DE CHUCO-SHOREY															
							SANTIAGO DE CHUCO-SHOREY															
0557	0907	Obras					0052911 SANTIAGO DE CHUCO - SHOREY	52842	37.328	Kilometro		Kilometro						37.328	100.000		57,066	57,065
							2057739 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLOS															
							ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO, INCLUIDO PUENTE CHIRA Y ACCESOS															
0137	1552	Obras					0193577 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLOS TRAMO KM 19+700 - KM 33+500 INCLUIDO EL PUENTE ACHIRANA Y ACCESOS REGION ICA	6804	13.800	Kilometro		Kilometro								29,950,719		
							2057906 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LIMA-CANTA-LA VIUDA-UNISH															
							TRAMO 1: LIMA CANTA, TR. Km 21.5 km. 80 y km. 80 km. 102															
0634	0928	Obras					0051369 LIMA CANTA, TR. KM 21.5 KM. 80 Y KM. 80 KM. 102	3271	78.316	Kilometro		Kilometro						78.316	100.000		27,195	27,194
							TRAMO 2: CANTA - HUALLAY															
0141	0923	Obras					0047962 CANTA - HUALLAY	3271	96.107	Kilometro	20.000	Kilometro	1.355	1.019	1.922		4.296	48.082	50.030	186,671,904	39,184,633	27,106,384
							2058698 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA															
							TR : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC															
							CONVENIO 0023-2008-MTC/20											58.860			10,355,412	10,330,990
0560	0955	Obras					0048005 CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC	10447	58.860	Kilometro		Kilometro						58.860	100.000		10,355,412	10,330,990
							TR : LLAMA - COCHABAMBA															
0570	0947	Obras					0051382 LLAMA - COCHABAMBA	10447	60.460	Kilometro		Kilometro						60.460	100.000		51,788	51,788
							TR COCHABAMBA-CHOTA															

Anexo 3.1 : Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance Físico A Diciembre 2017

2230 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA							Meta Global			Meta		Avance de la Meta Fisica				Avance Total			Presupuesto S/			
SECFUN	PFIS	FASE	E	D	E	F	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	Logrado 2017 Ene - Dic	A Dic 2017	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic
0811	0146	Obras					0048009 COCHABAMBA - CHOTA	10447	31.860	Kilometro		Kilometro						31.860	100.000		257,943	257,942
							2058733 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAMANA – DV.QUILCA – MATARANI – ILO - TACNA															
							TR :MATARANI EL ARENAL PTA DE BOMBÓN															
0148	1553	Obras					0110957 CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA TRAMO MATARANI EL ARENAL PTA DE BOMBON	3272	45.198	Kilometro	14.254	Kilometro	2.757	1.695	1.333	3.489	9.275	37.691	83.390	96,588,123	63,000,340	62,668,289
							2078036 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO															
							TR. CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO															
0154	1597	Obras					0115031 OBRA CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO	93142	73.000	Kilometro	7.000	Kilometro								25,110,202	500,000	
							2078371 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO-MAZAMARI-DV. PANGO- PUERTO OCOPA															
							SATIO-MAZAMARI-DV. PANGO- PUERTO OCOPA															
0742	0967	Obras					0063521 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO - MAZAMARI - DV. PANGO - PUERTO OCOPA	4808	64.690	Kilometro		Kilometro						64.690	100.000		2,540,636	2,540,635
							2078608 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA - LIRCAY															
							Tr. Huancavelica-Lircay: km 1.55 - Lircay															
0158	1557	Obras					0115285 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA - LIRCAY	73004	71.960	Kilometro	9.080	Kilometro	(0.374)	1.705	6.807	2.260	10.398	71.960	100.000	74,469,219	73,276,240	73,276,239
							2088774 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN															
							TR. HUAURA - SAYAN - PUENTE TINGO															
0702	0671	Obras					0083806 CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN	34470	96.403	Kilometro		Kilometro						96.403	100.000		258,239	258,239
							TR. PUENTE TINGO - CHURÍN															
0767	1068	Obras					0164140 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN TRAMO PUENTE TINGO - CHURIN REGION LIMA	34470	5.089	Kilometro		Kilometro						5.089	100.000		58,471	58,471
							2088776 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHURIN - OYON															
							TR. 1 CHURIN - KM 131															
0776	0159	Obras					0073474 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHURIN - OYON TRAMO 1 CHURIN - KM 131	76705	24.200	Kilometro		Kilometro						24.200	100.000		234,485	234,484
							2089761 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL-MAYOCC-AYACUCHO TRAMO MAYOCC-HUANTA															
							TR. MAYOCC - HUANTA															
0810	0972	Obras					0063523 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL-MAYOCC-AYACUCHO, TRAMO MAYOCC-HUANTA	70107	27.536	Kilometro		Kilometro						27.536	100.000		7,310	7,310
							2106854 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO															
							ANDAHUAYLAS HUANCABAMBA (AEROPUERTO)															
0714	1559	Obras					0110956 CARRETERA ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO TRAMO ANDAHUAYLAS - HUANCABAMBA (AEROPUERTO)	5080	20.040	Kilometro		Kilometro						20.040	100.000		962,138	962,138
							2110320 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO															
							TR. PTO. BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCION															

Anexo 3.1 : Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance Físico A Diciembre 2017

2230 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA							Meta Global			Meta		Avance de la Meta Fisica				Avance Total			Presupuesto S/			
SECFUN	PFIS	FASE	E	D	E	F	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	Logrado 2017 Ene - Dic	A Dic 2017	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic
0186	0993	Obras					0102190 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO PUERTO BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCION	3373	57.241	Kilometro	15.200	Kilometro	3.372	1.139	3.280	9.989	17.779	34.190	59.730	126,100,656	92,162,023	92,162,023
							TR. CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO SUNGARO															
0185	0996	Obras					0102189 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO SUNGARO	3373	54.970	Kilometro	16.000	Kilometro	4.563	6.783	11.852	7.822	31.020	43.503	79.140	117,396,562	152,856,371	152,849,200
							TR. PTO. SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO															
0187	1562	Obras					0102195 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO PUERTO SUNGARO - SAN ALEJANDRO	3373	62.647	Kilometro	18.000	Kilometro	4.938	10.030	10.481	6.728	32.177	59.903	95.620	113,861,386	183,962,958	183,962,957
							2110581 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARCOS -CAJABAMBA-SAUSACOA															
							TRAMO SAN MARCOS CAJABAMBA															
0611	1001	Obras					0102177 MEJORAMIENTO DEL TRAMO SAN MARCOS - CAJABAMBA	11432	56.372	Kilometro		Kilometro						56.372	100.000		156,341	156,340
							TRAMO: CAJABAMBA -SAUSACOA															
0618	1563	Obras					0110962 CARRETERA SAN MARCOS -CAJABAMBA-SAUSACOA TRAMO CAJABAMBA -SAUSACOA	11432	38.950	Kilometro		Kilometro										
							2132705 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA DESVÍO LAS VEGAS – TARMA															
							CARRETERA DV. LAS VEGAS - TARMA															
0549	1088	Obras					0055850 REH. Y MEJ. DV. LAS VEGAS-TARMA	169126	32.620	Kilometro		Kilometro						32.620	100.000		49,276	49,275
							2134846 Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Emp. R01N Rio Seco - El Ahorcado - Emp. R016 Sayán															
							RIO SECO - EL AHORCADO															
0831	1053	Obras					0094790 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N RIO SECO - EL AHORCADO - EMP. PE-18 (SAYAN)	34473	42.600	Kilometro		Kilometro						42.600	100.000		7,677	7,676
							2134881 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAUURI-NEGROMAYO-OSCOLLO-IMATA, TRAMO DV. IMATA-OSCOLLO-NEGROMAYO															
							Tr. Dv. Imata - Oscollo - Negromayo															
0508	1048	Obras					0063510 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAUURI-NEGROMAYO-OSCOLLO-IMATA, TRAMO DV. IMATA-OSCOLLO-NEGROMAYO	116092	67.725	Kilometro		Kilometro						67.725	100.000		69,504	53,743
							2146291 CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE UNA SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO DV. AEROPUERTO PUCALLPA-CEMENTERIO JARDIN DEL BUEN RECUERDO															
							TR. DV. AEROPUERTO PUCALLPA - CEMENTERIO JARDÍN DEL BUEN RECUERDO															
0213	0100	Obras					0063529 CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO DV. AEROPUERTO PUCALLPA-CEMENTERIO JARDIN DEL BUEN RECUERDO	128445	10.053	Kilometro	5.184	Kilometro	(0.197)	1.469	1.323	0.794	3.389	10.053	100.000	50,139,790	71,740,251	71,740,250
							2155808 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDOZA - EMPALME RUTA PE-5N LA CALZADA, TRAMO SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N LA CALZADA															
							SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N															
0215	1323	Obras					0052879 RODRIGUEZ DE MENDOZA - EMPALME RUTA PE-5N, TRAMO SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N	107953	27.392	Kilometro	3.500	Kilometro			(7.137)	0.786	(6.351)	1.087	3.970	36,351,739	8,785,333	8,785,333
							2167895 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MAZAMARI - PANGOA - CUBANTIA															
							MAZAMARI - PANGOA - CUBANTÍA															
0225	1592	Obras					0115001 Mejoramiento Y Rehabilitacion De La Carretera Mazamari - Pangoa - Cubantia	8669	34.530	Kilometro		Kilometro			0.732	3.902	4.634	4.634	13.420	97,594,878	101,010,369	68,719,826
							2234355 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO															
							TRAMO 1: VARIANTE 1 (Km. 155+960 al Km. 158+836)															
							CONVENIO 033-2016-MTC/20										0.893	0.893				

Anexo 3.1 : Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance Físico A Diciembre 2017

2230 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA							Meta Global			Meta		Avance de la Meta Fisica				Avance Total			Presupuesto S/			
SECFUN	PFIS	FASE	E	D	E	F	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	Logrado 2017 Ene - Dic	A Dic 2017	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic
	1520	Obras					CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE 1 CARRETERA OYÓN - AMBO (KM. 155+960 AL KM. 158+836)	116051	2.876	Kilometro		Kilometro			0.007	0.886	0.893	0.893	31.050			
							TRAMO 1: OYÓN - DV. CERRO DE PASCO - RAMAL OYÓN; VARIANTE 1 Y 2															
0252	1575	Obras					0211276 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYÓN - AMBO TRAMO OYÓN - DV. CERRO DE PASCO KM. 134+978 - KM. 181+000 REGION LIMA	116051	48.940	Kilometro	3.000	Kilometro								43,341,929		
							2234984 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. NEGROMAYO - OCCORURO - PALLPATA - DV. YAURI															
							CARRETERA DV. NEGRO MAYO - OCORURO - PALLPATA - DV. YAURI.															
0258	1579	Obras					0115032 OBRA CARRETERA DV. NEGROMAYO - OCCORURO - PALLPATA - DV. YAURI	142861	70.791	Kilometro	21.000	Kilometro	3.299	4.524	5.663	13.726	27.212	67.251	95.000	104,642,621	95,034,035	95,034,034
							2265044 CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL SALAVERRY															
							INTERCAMBIO VIAL SALAVERRY															
0794	3312	Obras					0222073 CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL SALAVERRY, REGION LA LIBERTAD	315579	2.860	Kilometro		Kilometro										
							2290818 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 135) CHECCA - MAZOCRUZ, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO															
							TR. CHECCA - MAZOCRUZ															
0307	2382	Obras					0192860 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 135) CHECCA - MAZOCRUZ, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO TRAMO CHECCA - MAZOCRUZ REGION PUNO	198720	73.280	Kilometro		Kilometro								15,170,538	100,000	
							2320704 CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE HUAYLLATUPE ENTRE EL KM 81+200 AL KM 82+270.50, TRAMO PUENTE RICARDO PALMA - SAN MATEO REGION LIMA		1.070	Kilometro		Kilometro										
							VARIANTE HUAYLLATUPE															
0580	2338	Obras					0211789 CONSTRUCCION DE LA VARIANTE HUAYLLATUPE ENTRE EL KM 81+200 AL KM 82+270.50, TRAMO PUENTE RICARDO PALMA - SAN MATEO REGION LIMA	284867	1.070	Kilometro		Kilometro										
							OTRAS INTERVENCIONES															
							Rehabilitación, mejoramiento y construcción		548.150		31.160		0.541		0.332	3.200	4.072	104.038		490,853,066	379,514,731	375,212,107
							2046177 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA-AREQUIPA; TRAMO MO-108: CRUZ DE FLORES, DISTRITOS TORATA, OMATE, COALAQUE, PUQUINA, L.D. PAMPA USUÑA, MOQUEGUA; TRAMO AR-118: DISTRITOS POLOBAYA, POCSI, MOLLEBAYA, AREQUIPA															
							MOQUEGUA - OMATE - AREQUIPA TR. II: KM. 35 AL 153.50															
							078 CCI N° 014-2015-MTC/20 (29.Abr.2015) con GR de Moquegua															
0133	2264	Obras					0165640 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA - AREQUIPA TRAMO MOQUEGUA - OMATE REGION MOQUEGUA	50669	118.500	Kilometro	7.710	Kilometro			0.332	3.200	3.531	3.531	2.980	41,458,860	67,279,624	67,279,623
							2173121 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE-3N LONGITUDINAL DE LA SIERRA NORTE, TRAMO COCHABAMBA-CUTERVO-SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA-CHIPLE															
							TRAMO CHOTA-COCHABAMBA-CUTERVO-SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA-CHIPLE															
0228	1604	Obras					0118924 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO COCHABAMBA - CUTERVO - SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA - CHIPLE	103730	90.090	Kilometro		Kilometro	0.541				0.541	17.568	19.500	75,778,744	107,133,361	107,133,008
							2177209 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA, RUTA PE-3N															
							TRAMO I: KM. 0+000 (HUANUCO) AL KM. 52+920 (PUNTO UNIÓN)															
0533	1598	Obras					0113737 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N	9615	52.920	Kilometro		Kilometro									3,300,000	
							2233842 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA PUNO - JULIACA															
							AUTOPISTA JULIACA - PUNO															

Anexo 3.1 : Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance Físico A Diciembre 2017

2230 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA							Meta Global			Meta		Avance de la Meta Fisica				Avance Total			Presupuesto S/			
SECFUN	PFIS	FASE	E	D	E	F	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	Logrado 2017 Ene - Dic	A Dic 2017	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic
0247	1595	Obras					0110915 AUTOPISTA JULIACA - PUNO	92806	48.500	Kilometro	23.450	Kilometro						34.726	71.600	172,741,222	114,379,600	114,379,600
							2235630 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA PIURA - PAITA															
							2DA CALZADA PIURA PAITA															
0718	2139	Obras					0159186 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA PIURA - PAITA REGION PIURA	299572	49.000	Kilometro		Kilometro						41.013	83.700		2,234,695	2,222,760
							2235631 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE PIURA - CARRETERA PANAMERICANA NORTE TRAMO KM 988+000 - KM 1001+924															
							2da calzada, Tr. Panamericana Norte Km. 988+000 - 1001-924															
0267	2142	Obras					0159187 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE PIURA - CARRETERA PANAMERICANA NORTE TRAMO KM 988+000 - KM 1001+924 REGION PIURA	286270	7.200	Kilometro		Kilometro						7.200	100.000	130,220,014	27,877,901	27,877,900
							2312107 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL CASAGRANDE EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 616+268															
							CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL CASAGRANDE EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 616+268															
0722	3302	Obras					0212195 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL CASAGRANDE EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 616+268 REGION LA LIBERTAD	349267	0.030	Kilometro		Kilometro									10,682,998	10,677,472
							2318526 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA CHINCHA - ICA TRAMO KM 188+000 - KM 283+609															
							AUTOPISTA CHINCHA - ICA, TR. KM 188+000 A 283+609															
0322	2600	Obras					0199784 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA CHINCHA - ICA TRAMO KM 188+000 - KM 283+609, ICA	308306	96.000	Kilometro		Kilometro								65,278,405	8,356,869	8,356,869
							2380522 RECONSTRUCCIÓN DE TRAMOS AFECTADOS POR EVENTOS CATASTRÓFICOS EN EL TRAMO 1 DEL CORREDOR VIAL INTEROCÉANICO SUR PERÚ - BRASIL DEL KM 323+320 HASTA EL KM 893+580															
							CORREDOR VIAL INTEROCÉANICO SUR PERÚ - BRASIL (TRAMO 1: KM 323+320 HASTA EL KM 893+580)															
0822	3424	Obras					0231531 RECONSTRUCCION DE TRAMOS POR EVENTOS CATASTROFICOS EN EL TRAMO 1 IIRSA SUR DEL KM. 323+320 HASTA EL KM. 893+580; DISTRITO DE COTARUSE, AYMARAE, APURIMAC	2380522	73.210	Kilometro		Kilometro									9,775,193	9,775,192
							2400124 RECUPERACIÓN AUTOPISTA DEL SOL, TRAMO TRUJILLO - SULLANA, SECTOR: EVITAMIENTO TRUJILLO DISTRITO DE HUANCHACO - PROVINCIA DE TRUJILLO - REGIÓN LA LIBERTAD															
							TRAMO: TRUJILLO - SULLANA, SECTOR: VÍA DE EVITAMIENTO TRUJILLO															
0820	3474	Obras					0231529 RECUPERACION AUTOPISTA DEL SOL, TRAMO TRUJILLO - SULLANA, SECTOR: EVITAMIENTO TRUJILLO, DISTRITO DE HUANCHACO - TRUJILLO - LIBERTAD	2400124	0.500	Kilometro		Kilometro									6,064,906	5,110,238
							2400286 RECUPERACIÓN POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENÓMENO "EL NIÑO" EN EL TRAMO: TRUJILLO – SULLANA DE LA AUTOPISTA DEL SOL, SECTOR: PIURA - SULLANA DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - REGIÓN PIURA															
							TRAMO: PIURA - SULLANA															
0821	3479	Obras					0231530 RECUPERACION POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO "EL NIÑO" EN EL TRAMO: TRUJILLO - SULLANA DE LA AUTOPISTA DEL SOL, SECTOR: PIURA - SULLANA DISTRITO DE PIURA - PIURA - PIURA	2400286	1.200	Kilometro		Kilometro									2,239,642	2,239,641
							2402072 RECUPERACIÓN POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENÓMENO "EL NIÑO" EN EL TRAMO: TRUJILLO - SULLANA DE LA AUTOPISTA DEL SOL, SECTOR: CHILCO, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC - PROVINCIA DE PACASMAYO - REGIÓN LA LIBERTAD															
							TRAMO: TRUJILLO - SULLANA, SECTOR: CHILCO, SAN PEDRO DE LLOC - PACASMAYO															
0830	3514	Obras					0232155 RECUPERACION POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO EL NIÑO EN EL TRAMO: TRUJILLO - SULLANA DE LA AUTOPISTA DEL SOL, SECTOR: CHILCO, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC- PACASMAYO- LA LIBERTAD	2402072	10.000	Kilometro		Kilometro									16,450,000	16,419,863
							2249827 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL Y ACCESOS TREBOL DEL PACIFICO - BRISAS DE CONCON															
							TREBOL DEL PACIFICO - BRISAS DE CONCON															

Anexo 3.1 : Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance Físico A Diciembre 2017

2230 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA							Meta Global			Meta		Avance de la Meta Fisica				Avance Total			Presupuesto S/			
SECFUN	PFIS	FASE	E	D	E	F	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	Logrado 2017 Ene - Dic	A Dic 2017	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic
0268	2602	Obras					0200535 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL Y ACCESOS TREBOL DEL PACIFICO - BRISAS DE CONCON, ICA	237590	1.000	Kilometro		Kilometro								5,375,821	3,739,942	3,739,942
							Mejoramiento con Soluciones Basicas		3,854		1,670		0	0	124	549	673	673		645,095,859	535,303,816	532,161,051
							2201098 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. CHAGLLA - POZUZO - OXAPAMPA Y EMP. 188 - RIO CODO - CODO DE POZUZO - EMP. PE - 5NA (PUERTO INCA) POR NIVELES DE SERVICIO															
							CHAGLLA - MONOPAMPA; OXAPAMPA - HUANCABAMBA - POZUZO - CODO POZUZO - EMP. PE-5N															
0243	1565	Obras					0165567 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-18A(PUENTE RANCHO) - PANAO - CHAGLLA - POZUZO - OXAMPAMPA Y EMPALME PE-188 - RIO CODO - CODO DE POZUZO - EMP. PE - 5NA (PUERTO INCA)	303049	242.170	Kilometro	100.000	Kilometro								40,010,456	27,956,827	27,956,827
							2201099 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE-LUNAHUANA-DV. YAUYOS-RONCHAS-CHUPACA-HUANCAYO-DV. PAMPAS POR NIVELES DE SERVICIO															
							ZUÑIGA - TOMAS - TINCO YAURICOCHA; PUCARÁ - PAZOS - DV. PAMPAS															
0245	1558	Obras					0165560 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYOS - RONCHA - CHUPACA - HUANCAYO - DV. PAMPAS	279059	149.400	Kilometro	93.560	Kilometro			2.495	0.505	3.000	3.000	2.008	33,936,230	20,090,464	20,003,346
							2266061 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS (EMP. PE-3S) - PAMPACHIRI - NEGROMAYO (EMPALME PE-30A) POR NIVELES DE SERVICIO															
							HUANCABAMBA - DV. COCHAPUCRIO - PAMPACHIRI (PTE. CHICHA) - NEGROMAYO (CONDORCOCHA)															
0276	1401	Obras					0165568 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (ANDAHUAYLAS) - PAMPACHIRI - EMP. PE-30A (NEGROMAYO).	316989	159.600	Kilometro	42.000	Kilometro								28,006,004	15,842,775	15,842,775
							2267190 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. AR-105 (ACOY) -ANDAMAYO - VIRACO - DV. MACHAHUAY - ANDAGUA - AYO - HUAMBO - CABANA CONDE - CHIVAY - VIZCACHANE -EMP. PE-34A (DV. VIZCACHANE) POR NIVELES DE SERVICIO															
							KM. 99+400 - KM. 123+250; DV. CABANA CONDE - HUAMBO; AYO - VIRACO KM. 339+600 - ANDAMAYO															
0278	1649	Obras					0152386 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. AR-105(ACOY)- ANDAMAYO-VIRACO-DV. MACHAHUAY-ANDAGUA-AYO-HUAMBO- CABANA CONDE-CHIVAY-VIZCACHANE-EMP. PE-34A (DV. VIZCACHANE)	317240	214.990	Kilometro	100.000	Kilometro				159.669	159.669	159.669	74.268	54,962,303	96,221,189	96,221,183
							2269109 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE - 34B (ROSARIO) - CARLOS GUTIERREZ - CRUCERO - QUISCUPUNCO - ORIENTAL - ANANEA - COJATA - VILQUECHICO - EMP. PE - 34I (COASIA) POR NIVELES DE SERVICIOS															
							VILQUECHICO - TIQUITIQUI - COJATA - SUCHES - DV. PUTINA; SAYTOCOCHA - CURUPATA - CURUPATA - ROSARIO															
0280	1646	Obras					0117258 MEJORAMIENTO CARRETERA EMP. PE-34B (ROSARIO) -CARLOS GUTIERREZ-CRUCERO-QUISCUPUNCO-BALTIMORE-ANANEA-COJATA-VILQUE CHICO-EMP PE-34I (COASIA)	318981	186.320	Kilometro	161.320	Kilometro			10.000	97.999	107.999	107.999	57.964	50,688,222	54,913,695	53,150,417
							2275904 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUTERVO-SOCOTA-SAN ANDRÉS-SANTO TOMAS-PIMPINGOS-CUYCA POR NIVELES DE SERVICIO															
							CUTERVO - SOCOTA - SAN ANDRÉS - SANTO TOMAS - PIMPINGOS - CUYCA															
0285	1705	Obras					0152382 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUTERVO - SOCOTA - SAN ANDRES - SANTO TOMAS - PIMPINGOS - CUYCA	320166	134.190	Kilometro	102.793	Kilometro								24,925,110	11,766,533	11,766,533
							2278195 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1S (DV. APLAO) - CORIRE - APLAO - CHUQUIBAMBA - ARMA - COTAHUASI - CHARCANA - ACCOPAMPA - DV. SAYLA - PAMPACHACRA - USHUA - OYOLO - DV. SEQUELLO - MARCABAMBA - EMP. PE - 32C (PAUSA) - MARÁN POR NIVELES DE SERVICIO															
							CHUQUIBAMBA - KM. 228+800; COTAHUASI - CHARCANA - CORCULLA - COLTA - PAUSA - MARÁN															
0287	1664	Obras					0152389 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1S (DV. APLAO)- CORIRE-APLAO-CHUQUIBAMBA-ARMA-COTAHUASI-CHARCANA- ACCOPAMPA-DV.SAYLA-PAMPACHACRA-USHUA-OYOLO-DV. SEQUELLO- MARCABAMBA-EMP-PE-32C (PAUSA) -MARAN	323078	326.010	Kilometro	150.000	Kilometro								64,335,294	31,904,180	31,904,180

Anexo 3.1 : Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance Físico A Diciembre 2017

2230 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA							Meta Global			Meta		Avance de la Meta Fisica				Avance Total			Presupuesto S/					
SECFUN	PFIS	FASE	E	D	E	F	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES			SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	Logrado 2017 Ene - Dic	A Dic 2017	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic
							2279767 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-04B - SONDOR - SOCHABAMBA - VADO GRANDE, POR NIVELES DE SERVICIO																	
							HUANCABAMBA - CURILCAS - SOCHABAMBA																	
0289	2049	Obras					0152387 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-04B - SONDOR - SOCHABAMBA - VADO GRANDE			323795	184.010	Kilometro	138.000	Kilometro			19.063	40.234	59.297	59.297	32.225	40,006,413	28,055,079	28,055,077
							2283597 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. HUMAJALSO - DESAGUADERO Y TACNA - TARATA- CAPAZO -MAZOCRUZ POR NIVELES DE SERVICIO																	
							TARATA - CAPAZO - MAZOCRUZ																	
0294	1560	Obras					0189531 MEJORAMIENTO DV HUMAJALSO - DESAGUADERO Y TACNA- TARATA-CAPAZO-MAZOCRUZ REGION TACNA			325684	136.113	Kilometro	117.250	Kilometro			34.188	101.925	136.113	136.113	100.000	32,066,500	70,916,832	70,916,832
							2284485 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (DV. ABANCAY) - CHUQUIBAMBILLA - DV. CHALLHUAHUACHO - SANTO TOMÁS - VELILLE - YAURI - HÉCTOR TEJADA - EMP. PE-3S (AYAVIRI) POR NIVELES DE SERVICIO																	
							EMP. PE-3S (DV. ABANCAY) - CHUQUIBAMBILLA - CURASCO - KM. 226+750; PTE. QUERO - YAURI; DV OCORURO - EMP PE-3S (DV. AYAVIRI)																	
0299	2051	Obras					0165569 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (DV. ABANCAY) - CHUQUIBAMBILLA - DV. CHALHUAHUACHO - SANTO TOMAS - VELILLE - YAURI - HECTOR TEJADA - EMP. PE-3S (AYAVIRI)			326161	328.500	Kilometro	175.681	Kilometro			41.227	73.512	114.738	114.738	34.928	48,578,847	65,965,754	65,965,753
							2285730 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE - 3S (MOLLEPUQUIO) - CHINCHAYPUJO - COTABAMBAS - TAMBOBAMBA - CHALHUAHUACHO POR NIVELES DE SERVICIO																	
							EMP. PE-3S - CHINCHAYPUJO - COTABAMBAS - PUENTE ICHURAY																	
0301	1594	Obras					0189533 MEJORAMIENTO DEL EMP. PE-3S (MOLLEPUQUIO)- CHINCHAYPUJO-COTABAMBAS-TAMBOBAMBA-CHALHUAHUACHO REGION APURIMAC			327818	202.150	Kilometro	100.150	Kilometro			16.999	75.299	92.298	92.298	45.658	48,740,716	36,629,638	36,629,637
							2287191 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3N (LAGUNA SAUSACocha) - PUENTE PALLAR - CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO Y LOS RAMALES PUENTE PALLAR - CALEMAR Y TAYABAMBA - QUICHES - EMP. PE-12A (DV. SIHUAS) POR NIVELES DE SERVICIO																	
							SUBIDA A MINA MARSA - TAYABAMBA; DV. S DE CHALLAS - PUENTE MAMAHUAJE; PUENTE PALLAR - FUNDO CONVENTO - CALEMAR; DV. SIHUAS - QUICHES - MIRAFLORES - TAYABAMBA; MIRAFLORES - EMP. PE-10 C																	
0303	1643	Obras					0189528 MEJORAMIENTO DEL EMP. PE 3N (LAGUNA SAUSACocha) - PUENTE PALLAR - CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO Y LOS RAMALES PUENTE PALLAR CALEMAR Y TAYABAMBA QUICHES - EMP. PE-12A (DV. SIHUAS) REGION LA LIBERTAD			329042	361.500	Kilometro	135.000	Kilometro								58,229,833	28,142,078	28,142,077
							2289685 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (HUAYLLAPAMPA) - LA QUINUA - SAN FRANCISCO - PUERTO ENE - TZOMAVENI - CUBANTÍA Y RAMAL PUENTE ALTO ANAPATI - BOCA SONORO - PUNTA CARRETERA POR NIVELES DE SERVICIO																	
							PUERTO EMBARCADERO ENE - DV. PUERTO SELVA DE ORO; DV. PUERTO SELVA DE ORO - ALTO CHICHERENI - PUENTE ALTO ANAPATI - CUBANTÍA																	
0305	1658	Obras					0152390 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (HUAYLLAPAMPA)-LA QUINUA-SAN FRANCISCO-PUERTO ENE- TZOMAVENI-CUBANTIA Y RAMAL PUENTE ALTO ANAPATI-BOCA SONORO-PUNTA DE CARRETERA			331273	140.000	Kilometro	140.000	Kilometro								35,229,337	17,846,230	17,846,229
							2302584 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N - PAMPLONA - SAN JOSÉ - CAJATAMBO - EMP. PE - 18 , POR NIVELES DE SERVICIO																	
							HUAYTO - DV. OCROS - PAMPLONA - CAJATAMBO; JASUNA - DV. RAURA - OYÓN																	
0309	1661	Obras					0136328 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N-PAMPLONA-SAN JOSE-CAJATAMBO-EMP PE-18 POR NIVELES DE SERVICIO			341735	141.800	Kilometro		Kilometro								28,679,925	16,361,178	15,068,822
							2308856 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULIACA - PUTINA - ORIENTAL - SANDIA - SAN IGNACIO - PUNTA DE CARRETERA Y DV. PUTINA - MOHO - CONIMA - MILILAYA - FRONTERA CON BOLIVIA Y DV. MILILAYA - TILALI - FRONTERA CON BOLIVIA, POR NIVELES DE SERVICIO																	
							QUIQUIRA - PUTINA PUNCO - PUNTA CARRETERA; DV. MILILAYA - FRONTERA CON BOLIVIA; TILALI- FRONTERA CON BOLIVIA																	
0318	1655	Obras					0152395 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULIACA-PUTINA- ORIENTAL-SANDIA-SAN IGNACIO-PUNTA DE CARRETERA Y DV. PUTINA-MOHO-CONIMA-MILILAYA-FRONTERA CON BOLIVIA Y DV. MILILAYA-TILALI-FRONTERA CON BOLIVIA			335745	114.250	Kilometro	114.246	Kilometro								29,456,618	12,691,364	12,691,363
							2309493 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA - HUARAZ - HUARI - HUACAYBAMBA - JIRCAN - TINGO MARÍA - MONZON - EMP. PE-18A (TINGO MARÍA) POR NIVELES DE SERVICIO																	
							HUARAZ - CIRCUITO TURISTICO (EL MIRADOR); ANYANGA - SUCCHA; DV. YUNGUILLA - ANRA - DV. PAUCAS - HUACAYBAMBA - KM. 252+047; ANYANGA - HUARI; DV. ANRA - DV PAUCAS																	

Anexo 3.1 : Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance Físico A Diciembre 2017

2230 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA										Meta Global			Meta		Avance de la Meta Fisica				Avance Total			Presupuesto S/				
SECFUN	PFIS	FASE	E	D	E	F	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES				SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	Logrado 2017 Ene - Dic	A Dic 2017	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	
0320	1652	Obras					0152381 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA-HUARAZ - HUARI - HUACAYBAMBA - JIRCAN - TINGO MARIA - MONZON - EMP. PE-18A (TINGO MARIA)				347874	269.870	Kilometro		Kilometro								27,244,051			
							2323377 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3N (LA CIMA) - CONOCANCHA - EMP. PE-22 (CHINCHAN) POR NIVELES DE SERVICIOS																			
							EMP. PE-3N (LA CIMA) - ATOCSAICO - CONOCANCHA - DV. MARCAPOMACOCOA																			
	2307	Obras					0160612 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP PE-3N (LA CIMA)- CONOCANCHA-EMP PE-22 (CHINCHAN) REGION JUNIN				360272	76.600	Kilometro		Kilometro											
							2333078 EMP. PE-1N (DV. TAMBOGRANDE)-TAMBOGRANDE- CHULUCANAS-PACAIPAMPA-EMP. PE-3N (CURILCAS) EMP. PE-1NJ (EL CINCUENTA)- EMP. PE-1NR (CHULUCANAS) Y EMP. PE-02A (DV. PTE. CARRASQUILLO)-PTE. CARRASQUILLO-EMP. PE-1NR																			
							KM. 47+801 - KM. 69+155; KM. 83+970 - KM. 153+830; KM. 154+740 - KM. 178+804																			
	2176	Obras					0160553 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP PE-1N L (DV TAMBOGRANDE)-TAMBOGRANDE-CHULUCANAS-PACAIPAMPA-EMP PE-3N(CURILCAS),EMP PE-1N J(EL CINCUENTA)-EMP PE-1N R(CHULUCANAS) Y EMP PE-02 A(DV. PTE. CARRASQUILLO)-PTE. CARRASQUILLO-EMP PE-1N R, REGION PIURA				372371	127.000	Kilometro		Kilometro											
							2338980 EMP. PE-3S (CONCEPCIÓN) - COMAS - EMP. PE-5S (SATIOPO) / EMP. PE-5S (PTO. OCOPA) - ATALAYA / EMP. PE-5S (DV. BAJO KIMIRIKI) - BUENOS AIRES - PTO. PRADO - MAZAROBENI - CAMAJENI - POYENI																			
							KM 00+000 (EMP. PE-3S / CONCEPCIÓN) - KM 05+700 - KM 44+400 (POMAMANTA) - KM 100+750 (DV. ANDAMARCA) - KM 134+900 - KM 194+900 - KM 203+840 (ENTRADA A SATIPO); KM 00+000 (EMP. PE-5S / DV. BAJO KIMIRIKI) - KM 44+000 (NAPATI) - KM 89+810 (EMP. PE-5S / PUERTO OCOPA); KM 01+100 (DV.																			
	2175	Obras					0160759 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (CONCEPCION) - COMAS - EMP. PE-5S (SATIOPO)/EMP. PE-5S (PTO. OCOPA) - ATALAYA/EMP. PE-5S (DV. BAJO KIMIRIKI)-BUENOS AIRES-PTO. PRADO - MAZAROBENI - CAMAJENI - POYENI, REGION JUNIN				377854	360.000	Kilometro		Kilometro											
							2341241 MEJORAMIENTO DE LAS CARRETERAS DE PRO REGIÓN PUNO, POR NIVELES DE SERVICIO																			
							PRO REGIÓN PUNO, TRAMO 4																			
	2961	Obras					1557706 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRO REGION PUNO PAQUETE 4				379981				Kilometro											
TOTAL Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción												7,212	Kilómetro		1,894	Kilómetro	38	50	181	623	893	3,028	-	2,615,995,152	2,330,387,069	2,277,377,271

Anexo 3.2 : Mantenimiento Rutinario de Carreteras Pavimentadas de la RVN No Concesionada - Avance Físico A Diciembre 2017

2230 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA											Meta		Avance de la Meta Fisica				Avance Total			Presupuesto S/			
SECFUN	PFIS	FASE	A	I	C	E	F	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Logrado 2016	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	Logrado 2017 Ene - Dic	A Dic 2017	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic
								RVN No Concesionada															
								MANTENIMIENTO VIAL															
								Mantenimiento Rutinario Carreteras Pavimentadas	6,297.676			3,129.620		4,198.110	4,434.391	4,578.135	4,152.584	5,778.477	5,778.477		11,658,740	20,927,341	19,167,799
								GI_121 MANTENIMIENTO RUTINARIO PAVIMENTADO															
								ATICO - DV. QUILCA (KM 709+000 - KM 852+335) REGION AREQUIPA															
0743	2780	Mantenimiento Rutinario						0207961 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA ATICO - DV. QUILCA (KM 709+000 - KM 852+335) REGION AREQUIPA	143.335	Kilometro	143.335		Kilometro			143.335	143.335	143.335	143.335	100.703		497,001	496,996
								AV. ELMER FAUCETT - AV. MORALES DUAREZ - AV. SANTA ROSA - AV. CANTA CALLAO - AV. CHILLON - TRAPICHE - AV. TUPAC AMARU															
0674	2859	Mantenimiento Rutinario						0212902 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA AV. ELMER FAUCETT Y AV. MORALES DURAREZ Y AV. SANTA ROSA - AV. CANTA CALLAO - AV. CHILLON TRAPICHE - AV. TUPAC AMARU REGION LIMA	28.000	Kilometro			Kilometro			28.000	28.000	28.000	28.000	100.000		569,104	569,101
								Av. Nestor Gambeta Región Callao.															
0414	2404	Mantenimiento Rutinario						0182054 MANTENIMIENTO RUTINARIO AV. NESTOR GAMBETA REGION CALLAO	27.920	Kilometro	27.740	27.920	Kilometro	33.000	33.000	27.920	27.920	33.000	33.000	118.195	819,857	397,783	362,427
								Carretera Central - Dv. Cerro de Pasco - Tingo Maria - Emp. 5N (Pte. Pumahuasi)															
0690	1107	Mantenimiento Rutinario						0102204 MANTENIMIENTO RUTINARIO DV. PASCO - CHICRIN - HUANOUCO - TINGO MARIA - DV. TOCACHE	249.000	Kilometro			Kilometro	249.000	249.000	249.000		249.000	249.000	100.000		363,527	363,525
								Casma - Huaraz															
0398	0178	Mantenimiento Rutinario						0053682 MANTENIMIENTO RUTINARIO ASFALTADO - CASMA - HUARAZ	146.000	Kilometro	145.960	145.960	Kilometro	145.960				145.960	145.960	99.973	865,764	18,525	12,038
								CHACHAPOYAS - MOLINOPAMPA - RODRIGUEZ DE MENDOZA - PUNTA CARRETERA															
0807	3236	Mantenimiento Rutinario						0229605 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA CHACHAPOYAS - MOLINOPAMPA - RODRIGUEZ DE MENDOZA - PUNTA DE CARRETERA; MULTIDISITRITAL, CHACHAPOYAS, AMAZONAS	135.000	Kilometro			Kilometro				129.720	129.720	129.720	96.089		157,740	157,739
								CONOCOCHA - DV. ANTAMINA															
								CONVENIO 038-1998-MTC/15.17															
	2831	Mantenimiento Rutinario						MANTENIMIENTO RUTINARIO PAVIMENTADO DE LA CARRETERA CONOCOCHA - DV. ANTAMINA	71.300	Kilometro			Kilometro	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300	100.000			
								CUSCO - PISAC - URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO - HUACARPAY - HUAMBUTIO - OLLANTAYTAMBO - ALFAMAYO - QUILLABAMBA															
0675	2860	Mantenimiento Rutinario						0212903 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA CUSCO-PISAC, URUBAMBA-CHINCHEROS-CACHIMAYO Y HUACARPAY-HUAMBUTIO-PISAC-OLLANTAYTAMBO-ALFAMAYO - QUILLABAMBA REGION CUSCO	308.300	Kilometro			Kilometro	302.270	302.270	302.270	302.270	302.270	302.270	98.044	908,855	793,023	
								DV. LAS VEGAS - TARMA - LA MERCED - SATIPO															
0779	3257	Mantenimiento Rutinario						0135165 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV. LAS VEGAS - LA MERCED - SATIPO	230.400	Kilometro			Kilometro			30.000	30.000	30.000	30.000	13.021	500,001	413,332	
								Emp. 1N (Pativilca) - Conococha - Huaraz - Caraz - Molinopampa y Emp. 3NE - Chiquian - Aquia - Emp. 3NE															
0419	3051	Mantenimiento Rutinario						0195850 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA CARRETERA CONOCOCHA - HUARAZ - CARAZ - MOLINOPAMPA - Y EMP. PE-3N REGION ANCASH	333.018	Kilometro	333.018	333.000	Kilometro	332.000	333.018	333.020	333.018	333.020	333.020	100.001	2,000,000	1,343,775	1,288,693
								EMP. CHICAMA - D. SAUSAL - CRUCE CASCAS - CASCAS - CONTUMAZÁ - CHILETE															
0671	2615	Mantenimiento Rutinario						0212898 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA EMP. CHICAMA - D. SAUSAL - CRUCE CASCAS - CASCAS - CONTUMAZA - CHILETE REGION CAJAMARCA	145.170	Kilometro	107.760		Kilometro	145.170	145.700	145.700	97.160	145.700	145.700	100.365	748,151	602,372	
								EMP. PE-22B (PTE. RAITHER) - PTE. PAUCARTAMBO-VILLA RICA - PTO BERMUDEZ - VON HUMBOLT Y PTE. PAUCARTAMBO - OXAPAMPA															
0417	1873	Mantenimiento Rutinario						0193859 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PTE. RAITHER - PAUCARTAMBO - VILLA RICA - PUERTO BERMUDEZ / PTO. PAUCARTAMBO - OXAPAMPA REGION JUNIN	190.000	Kilometro	190.000	190.000	Kilometro	189.500	189.500	60.000	60.000	189.500	189.500	99.737	500,000	777,767	703,347

Anexo 3.2 : Mantenimiento Rutinario de Carreteras Pavimentadas de la RVN No Concesionada - Avance Físico A Diciembre 2017

2230 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA											Meta		Avance de la Meta Fisica				Avance Total			Presupuesto S/			
SECFUN	PFIS	FASE	A	I	D	E	F	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Logrado 2016	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	Logrado 2017 Ene - Dic	A Dic 2017	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic
								EMP. PE-3S (ABRA TOCTO) - HUANCAPÍ - QUEROBAMBA - PUQUIO															
0804	0642	Mantenimiento Rutinario						0229414 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA: EMP. PE-3S (ABRA TOCTO)-QUEROBAMBA-PUQUIO, MULTIDISTRITAL,SUCRE,AYACUCHO	334.480	Kilometro			Kilometro				334.480	334.480	334.480	100.000		174,858	174,858
								Huanuco - La Unión - Huallanca - Desvío Antamina															
0405	2183	Mantenimiento Rutinario						0161539 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA - DV. ANTAMINA REGION HUANUCO	170.800	Kilometro	170.800		Kilometro								326,013	5,800	
								Lima - Canta y Huayllay - Cochamarca - Vicco - Emp 3N															
0828	0933	Mantenimiento Rutinario						0233037 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PAVIMENTADA LIMA - CANTA - HUAYLLAY - EMP. PE-3N; MULTIDISTRITAL, MULTIPROVINCIAL, LIMA	220.000	Kilometro			Kilometro				48.000	48.000	48.000	21.818		88,093	88,093
								MATARANI - PUNTA DE BOMBÓN - ILO															
0409	1716	Mantenimiento Rutinario						0165435 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUNTA DE BOMBON - ILO Y EMP PE-1S - VENTILLATA - DV BUENOS AIRES - EMP PE-1S D REGION AREQUIPA	145.000	Kilometro	108.112	108.110	Kilometro	108.110	108.110	108.110	108.110	108.110	108.110	74.559	481,725	368,963	364,322
								PTE. LOS ÁNGELES - PTE. RICARDO PALMA															
0829	1522	Mantenimiento Rutinario						0233036 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PAVIMENTADA CENTRAL RUTA PE-22: TRAMO PUENTE LOS ANGELES - PUENTE RICARDO PALMA; MULTIDISTRITAL,MULTIPROVINCIAL,LIMA	11.124	Kilometro			Kilometro				5.257	5.257	5.257	47.260		100,011	93,579
								PUENTE PRIMAVERA - AV. GUARDIA CIVIL - AV. LUIS MONTERO - AV. PROGRESO - DV. CATACAOS (EMP. PE-1N)															
0805	1472	Mantenimiento Rutinario						0229413 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA: PUENTE PRIMAVERA-AV. GUARDIA CIVIL-AV. LUIS MONTERO-AV. PROGRESO-DV. CATACAOS (EMP. PE-1N), MULTIDISTRITAL,CASTILLA,PIURA	7.300	Kilometro			Kilometro				6.755	6.755	6.755	92.534		120,616	120,616
								PUNO - DESAGUADERO, LA RAYA - CALAPUJA E ILAVE - CHECCA REGION PUNO															
0415	2504	Mantenimiento Rutinario						0183066 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUNO - DESAGUADERO, LA RAYA - CALAPUJA E ILAVE - CHECCA REGION PUNO	291.650	Kilometro	291.650	291.650	Kilometro	291.650	291.650	291.650	291.650	291.650	291.650	100.000	520,615	1,473,604	1,039,137
								RIO SECO - EL AHORCADO - SAYAN															
0403	2167	Mantenimiento Rutinario						0159702 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA RIO SECO - EL AHORCADO - SAYAN, REGION LIMA	43.000	Kilometro	43.000	24.600	Kilometro	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	100.000	435,850	191,883	186,081
								SAN MARCOS - CAJABAMBA															
0806	0927	Mantenimiento Rutinario						0229410 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA: SAN MARCOS-CAJABAMBA, RUTA-3N,MULTIDISTRITAL,CAJABAMBA,CAJAMARCA	58.372	Kilometro			Kilometro				57.150	57.150	57.150	97.907		350,533	350,533
								SAYÁN - PTE. TINGO - CHURÍN															
0673	2945	Mantenimiento Rutinario						0212901 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA SAYÁN - PTE. TINGO - CHURÍN REGION LIMA	64.700	Kilometro			Kilometro	95.000	95.000	60.200	60.200	95.000	95.000	146.832		419,742	379,923
								SULLANA - DV. TALARA - MANCORA - AGUAS VERDES Y LÍMITE INTERNACIONAL															
0665	2950	Mantenimiento Rutinario						0212893 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA SULLANA - DV. TALARA - MANCORA - AGUAS VERDES Y LIMITE INTERNACIONAL REGION PIURA	273.240	Kilometro			Kilometro			273.240	273.240	273.240	273.240	100.000		1,362,701	1,362,678
								SULLANA - MACARÁ															
0669	2951	Mantenimiento Rutinario						0212896 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA SULLANA - MACARA REGION PIURA	127.840	Kilometro			Kilometro			127.840	127.840	127.840	127.840	100.000		331,123	331,120
								TACNA - ILO															
0402	1824	Mantenimiento Rutinario						0135167 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA TACNA - ILO	138.570	Kilometro	138.570	138.570	Kilometro	143.570	143.570	143.070	143.070	143.570	143.570	103.608	539,236	591,649	585,091
								TACNA - PALCA															

Anexo 3.2 : Mantenimiento Rutinario de Carreteras Pavimentadas de la RVN No Concesionada - Avance Físico A Diciembre 2017

2230 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA											Meta		Avance de la Meta Fisica				Avance Total			Presupuesto S/			
SECFUN	PFIS	FASE	A	I	D	E	F	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Logrado 2016	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	Logrado 2017 Ene - Dic	A Dic 2017	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic
0401	1826	Mantenimiento Rutinario						0135166 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA TACNA - PALCA	55.400	Kilometro	43.600	43.600	Kilometro	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600	78.700	356,467	350,442	344,640
								TR DV. QUILCA - MATARANI (KM 00+000 A 89+147.62)															
0594	1098	Mantenimiento Rutinario						0195294 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA - CARRETERA DV. QUILCA - MATARANI (KM 00+000 - KM 89+147.62) REGION AREQUIPA	89.147	Kilometro	89.147		Kilometro	89.150	89.150	89.150	89.150	89.150	89.150	100.003		396,282	373,668
								Tr. Cajabamba - Huamachuco - Ruta PE-3N - Dv. Callacayun - Dv. Otuzco															
0406	2283	Mantenimiento Rutinario						0232800 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA CAJABAMBA - HUAMACHUCO, DV. CALLACUYÁN - DV. OTUZCO Y SAN MARCOS - CAJABAMBA; MULTIDISTRITAL,CAJABAMBA,CAJAMARCA	122.240	Kilometro	111.800		Kilometro	120.550	120.550	120.550	120.550	120.550	120.550	98.617	376,437	656,096	596,723
								Tr. Dv La Tina - La Tina - Surpampa - Chirinos - Cachaquito															
0407	2325	Mantenimiento Rutinario						0165424 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV LA TINA - LA TINA - SURPAMPA - CHIRINOS - CACHAQUITO REGION PIURA	14.340	Kilometro	14.340	14.340	Kilometro			14.340	14.300	14.340	14.340	100.000	287,031	83,256	77,656
								TR. DV. SAJINOS - PAIMAS															
0416	3049	Mantenimiento Rutinario						0232796 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA DV. SAJINOS - PAIMAS / AYABACA - DV. SOCCHABAMBA - RUTA NACIONAL: PE-1NT; PAIMAS,AYABACA,PIURA	27.500	Kilometro	27.500	27.500	Kilometro		27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	98.182	439,229	179,957	174,952
								TR. EMP 35 COMAS. SATIPO-MAZAMARI-PUERTO OCOPA-ATALAYA Y MAZAMARI-SAN MARTIN DE PANGOA-PUNTA DE CARRETERA															
0588	2052	Mantenimiento Rutinario						0232804 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA EMP. 35 - COMAS - SATIPO, RUTA PE-24A; MULTIDISTRITAL,SATIPO,JUNIN - PASCO	472.800	Kilometro	431.369	472.800	Kilometro	431.370	431.370	210.000	70.000	431.370	431.370	91.237		1,323,172	1,106,077
								Tr. Emp. 35 (Izcuchaca) - Huancavelica - Plazapata - Castrovirreyna - Ticrao - Pampano y Santa Ines-Pilpichaca - Rumichaca															
0418	3050	Mantenimiento Rutinario						0194695 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP. PE-3S IZCUCHACA - HUANCVELICA - PLAZAPATA - CASTRO VIRREYNA - TICRAPO - PAMPANO Y SANTA INES - PILPICHACA - RUMICHACA REGION HUANCVELICA	286.920	Kilometro	286.920	286.920	Kilometro	286.920	286.920	286.920	286.920	286.920	286.920	100.000	1,000,000	864,234	814,773
								TR. EMP. PE-1N L (DV. TAMBOGRANDE) - TAMBOGRANDE - PLATILLOS - PACCHA - CHULUCANAS - MORROPÓN- PTE GALLEGA															
0412	2506	Mantenimiento Rutinario						0179950 MANTENIMIENTO RUTINARIO TAMBOGRANDE - CHULUCANAS - MORROPON - PACAIPAMPA - CURILCAS / EL CINCUENTA - CHULUCANAS / DV. PUENTE CARRASQUILLO - MORROPON REGION PIURA	79.000	Kilometro	74.730	79.000	Kilometro		103.490	103.490	103.490	103.490	103.490	131.000	316,923	295,931	289,969
								Tr. Guadalupe- Ica- Palpa- Atico															
0589	0261	Mantenimiento Rutinario						0208766 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA CARRETERA GUADALUPE - ICA - PALPA - ATICO REGION ICA	408.000	Kilometro	379.780	379.780	Kilometro	400.000	400.000	400.000	67.650	400.000	400.000	98.039		686,322	501,131
								Tr. Huancayo - Jauja - Tarma															
0408	2169	Mantenimiento Rutinario						0165429 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA HUANCAYO Y EMP PE 3S JAUJA TARMA REGION JUNIN	96.500	Kilometro	96.500	96.350	Kilometro		96.350	17.500	17.500	96.350	96.350	99.845	448,550	559,617	455,325
								Tr. Huaura - Sayan															
0413	2403	Mantenimiento Rutinario						0181495 Mantenimiento Rutinario Huaura - Sayan Region Lima	44.880	Kilometro	44.590	44.880	Kilometro	47.800	47.800	44.880	44.880	47.800	47.800	106.506	363,190	216,536	200,865
								TR. IMATA - OSCOLLO - NEGROMAYO															
0595	2798	Mantenimiento Rutinario						0209710 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA CARRETERA IMATA - OSCOLLO - NEGROMAYO REGION AREQUIPA	67.725	Kilometro	67.645		Kilometro		67.645	67.650	67.650	67.650	67.650	99.889		103,327	103,327
								Tr. PIMENTEL - EMP PE-1N/ CHICLAYO - CHONGOYAPE - PTE CUMBIL - EMP PE-3N (COCHABAMBA) - CHOTA Y PTE CUMBIL - SANTA CRUZ - EMP 3N															
0410	2354	Mantenimiento Rutinario						0232797 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA PIMENTEL - EMP. PE1N/CHICLAYO - CHONGOYAPE - PUENTE CUMBIL - EMP. PE 3N(COCHABAMBA); MULTIDISTRITAL,CHICLAYO,LAMBAYEQUE	217.000	Kilometro	319.090	319.090	Kilometro	319.090	319.090	319.090	319.090	319.090	319.090	147.046	1,166,711	2,025,298	2,019,491
								TR. PISCO PLAYA (DV. PISCO) - DV. PARACAS															

Anexo 3.2 : Mantenimiento Rutinario de Carreteras Pavimentadas de la RVN No Concesionada - Avance Físico A Diciembre 2017

2230 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA											Meta		Avance de la Meta Fisica				Avance Total			Presupuesto S/			
SECFUN	PFIS	FASE	A	I	D	E	F	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Logrado 2016	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	Logrado 2017 Ene - Dic	A Dic 2017	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic
0596	2322	Mantenimiento Rutinario						0165434 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PISCO PLAYA - PARACAS REGION ICA	12.205	Kilometro	12.205	11.950	Kilometro	26.000	26.000	26.000	12.205	26.000	26.000	213.027		98,918	98,917
								TR. SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA N° PE-5N (LA CALZADA)															
	2507	Mantenimiento Rutinario						0091072 Mantenimiento Rutinario - Emp. Pe-Sn (la Calzada)- Soritor- Selva Alegre	40.000	Kilometro	40.000	27.390	Kilometro										
								Tr. SULLANA - EL ALAMOR															
0399	0859	Mantenimiento Rutinario						0053692 MANTENIMIENTO RUTINARIO ASFALTADO - SULLANA - EL ALAMOR	68.000	Kilometro	66.208	66.210	Kilometro		66.208	66.210	66.208	66.210	66.210	97.368	415,142	351,418	345,614
								URCOS - LA RAYA - YAURI - SAN GENARO - SICUANI - COMBAPATA - YANAQCA - EL DESCANSO															
0676	2861	Mantenimiento Rutinario						0232811 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA URCOS - LA RAYA; DV. HECTOR TEJADA (YAURI) - EL DESCANSO - EMP. RUTA PE-3S (SICUANI); MULTIDISTRITAL,MULTIPROV,CUSCO	282.500	Kilometro			Kilometro	284.100	284.100	284.100	80.916	284.100	284.100	100.566		648,013	602,031
								VIA DE EVITAMIENTO DE CHICLAYO RUTA NACIONAL PE-1N KM 778+500 HASTA KM 797+500															
0612	2809	Mantenimiento Rutinario						0212284 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE CHICLAYO RUTA NACIONAL PE-1N KM 778+500 HASTA KM 797+500 REGION LAMBAYEQUE	20.000	Kilometro			Kilometro		20.000	20.000		20.000	20.000	100.000		226,717	224,017
OTRAS INTERVENCIONES																							
								Mantenimiento Rutinario Carreteras Pavimentadas	1,236			139		1,163	1,346	1,295	1,326	1,378	1,378		1,218,121	5,297,389	4,669,127
								GI_121 MANTENIMIENTO RUTINARIO PAVIMENTADO															
								Carretera Miraflores - Santa Ana - La Obrilla Ruta PE - 02D Región Piura															
0640	2616	Mantenimiento Rutinario						0232817 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA MIRAFLORES- LA OBRILLA RUTA PE 02D; MULTIDISTRITAL,PIURA,PIURA	26.000	Kilometro	26.100		Kilometro		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	100.000		189,884	189,803
								CHAMAYA - JAEN - SAN IGNACIO - PUENTE LA Balsa REGION CAJAMARCA															
0621	2705	Mantenimiento Rutinario						0207960 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CHAMAYA - JAEN - SAN IGNACIO - PUENTE LA Balsa REGION CAJAMARCA	176.000	Kilometro	176.386		Kilometro	176.390	176.390	176.390	176.390	176.390	176.390	100.222		800,204	512,408
								Dv. Bayovar - Bappo - Sechura - Piura															
0667	2285	Mantenimiento Rutinario						0212894 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA DV. BAYOVAR - BAPPO - SECHURA - PIURA REGION PIURA	157.160	Kilometro			Kilometro		157.000	157.000	157.000	157.000	157.000	99.898		658,555	658,550
								Punta Pejerrey San Clemente Ayacucho															
0597	1111	Mantenimiento Rutinario						0208490 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA de CARRETERA PTA. PEJERREY - SAN CLEMENTE - PTE. CHOCLOCOCHA - AYACUCHO REGION ICA	169.000	Kilometro	365.012		Kilometro	365.010	365.010	365.000	365.000	365.010	365.010	215.982		1,102,960	1,014,080
								TR. CHOTA BAMBAMARCA HUALGAYOC - DV. YANACOCCHA															
0670	2024	Mantenimiento Rutinario						0212897 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC - DV. YANACOCCHA REGION CAJAMARCA	109.780	Kilometro	58.800		Kilometro	109.780	109.780	58.000	58.000	109.780	109.780	100.000		492,379	492,375
								Tr. Dv. Yanacocha - Hualgayoc															
0400	0944	Mantenimiento Rutinario						0082097 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV. YANACOCCHA - HUALGAYOC	51.000	Kilometro	50.980	50.980	Kilometro								404,450	7,550	
								TR. EMP PE 18A (DV. TINGO MARIA) - AUCAYACU - NUEVO PROGRESO - TOCACHE - JUANUI - PICOTA - TARAPOTO															
0645	2799	Mantenimiento Rutinario						0232803 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA DV. TINGO MARÍA (PE-18 A) - AUCAYACU - ASPUZANA - PTE. UCHIZA - PTE. PIZANA - CAMPANILLA; MULTIDISTRITAL,CASTILLO,SAN MARTIN	458.690	Kilometro	458.690		Kilometro	456.000	456.000	456.000	456.000	456.000	456.000	99.414		1,351,116	1,202,157

Anexo 3.2 : Mantenimiento Rutinario de Carreteras Pavimentadas de la RVN No Concesionada - Avance Físico A Diciembre 2017

2230 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA												Meta		Avance de la Meta Fisica				Avance Total			Presupuesto S/		
SECFUN	PFIS	FASE	A	I	C	E	F	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Logrado 2016	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	Logrado 2017 Ene - Dic	A Dic 2017	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic
								Tr. Emp. PE-35 (Puno) - Vilque - Mañazo - Emp. PE-34A (Huataquita)															
0404	2170	Mantenimiento Rutinario						0160582 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUNO - VILQUE - MAÑAZO - HUATAQUITA REGION PUNO	56.110	Kilometro	56.110	56.110	Kilometro	56.110	56.110	56.110	56.110	56.110	56.110	100.000	370,797	575,461	486,277
								Tr. JULIACA - LAMPA															
0411	2377	Mantenimiento Rutinario						0172019 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA JULIACA - LAMPA REGION PUNO	31.900	Kilometro	31.900	31.900	Kilometro				31.900	31.900	31.900	100.000	442,874	119,280	113,478
TOTAL Mantenimiento Rutinario Carreteras Pavimentadas									7,533	Kilometro	-	3,269	Kilometro	5,361	5,781	5,873	5,479	7,157	7,157	-	12,876,861	26,224,730	23,836,925

Anexo 3.3 : Mantenimiento Rutinario de Carreteras No Pavimentadas de la RVN No Concesionada - Avance Físico A Diciembre 2017

2230 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA											Meta		Avance de la Meta Fisica				Avance Total			Presupuesto S/		
SECFUN	PFIS	FASE	A	E	C	E	F	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	Logrado 2017 Ene - Dic	A Dic 2017	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic
								RVN No Concesionada														
								MANTENIMIENTO VIAL														
								Mantenimiento Rutinario Carreteras NO Pavimentadas	2,375.52		1,575.71		1,150.28	1,604.12	1,695.39	1,493.59	1,759.44	1,759.44		18,060,858	7,626,272	6,947,126
								GI_122 MANTENIMIENTO RUTINARIO NO PAVIMENTADO														
								ACOS - HUAYLLAY														
0421	1333	Mantenimiento Rutinario						0054684 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA ACOS - HUAYLLAY Y RAMALES VARIANTE PASAMAYO - HUARAL	80.970	Kilometro	80.970	Kilometro	80.970	80.970	80.970	80.970	80.970	80.970	100.000	1,166,767	277,865	277,862
								CANCHAQUE - HUANCABAMBA - CRUZ CHIQUITA - SONDOR - DV. SOCCHABAMBA - AYABACA														
0815	1279	Mantenimiento Rutinario						0232799 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA CANCHAQUE - HUANCABAMBA (RUTA PE-02A) / SONDOR - ABRA CRUZ CHIQUITA (RUTA PE-02B); MULTIDISTRITAL,PIURA,PIURA	113.000	Kilometro		Kilometro										
								Carretera Puente Corpac - Monzon - Carpa.														
0428	1740	Mantenimiento Rutinario						0143803 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUENTE CORPAC - MONZON - CARPA	133.600	Kilometro	133.600	Kilometro								1,550,917		
								Cascas - Contumazá														
0420	1126	Mantenimiento Rutinario						0054680 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CASCAS - CONTUMAZA - CHILETE	78.000	Kilometro	38.040	Kilometro								843,916		
								Churin - Oyon - Yanahuanca - Ambo														
0426	1720	Mantenimiento Rutinario						0124171 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CHURIN - OYON - YANAHUANCA - AMBO	180.260	Kilometro	180.260	Kilometro	180.250	180.250	180.260	180.260	180.260	180.260	100.000	1,567,342	613,185	609,796
								DV BAJO KIMIKI-BOCA HUATZIRIQUI-CAPACHARI-BAJO MARITARINI-IMPITATO CASCADA-AOTI-NAPATI-CHONTAKIARI-PALOMAR-BUENOS AIRES-EMP PE 55 (DV.PUERTO OCOPA)														
0590	2645	Mantenimiento Rutinario						0207603 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NAC. NO PAVIMENTADA CARRETERA: DV BAJO KIMIKI-BOCA HUATZIRIQUI-CAPACHARI-BAJO MARITARINI-IMPITATO CASCADA-AOTI-NAPATI-CHONTAKIARI-PALOMAR-BUENOS AIRES-EMP PE 55 (DV.PUERTO OCOPA) RUTA PE-55 B (VARIANTE) REGION JUNIN	90.000	Kilometro		Kilometro			35.000	35.000	35.000	35.000	38.889		316,320	302,844
								DV. HUANIPACA - HUANIPACA - KINUALLA - ESTACIÓN DE SALIDA DE TELEFÉRICO														
0692	2946	Mantenimiento Rutinario						0212906 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA DV. HUANIPACA-HUANIPACA-KINUALLA-ESTACIÓN DE SALIDA DE TELEFÉRICO REGION CUSCO	52.600	Kilometro		Kilometro		52.600	52.600	52.600	52.600	52.600	100.000		200,549	149,241
								EMP PE - 3N(LA CIMA) - AZULMITA - ATOCSAYO - CONOCANCHA - DV CORPACANCHA - CHUPAS - CUEVA - CORICOCHA - EMP. PE-22 (CHINCHAN)														
0592	2646	Mantenimiento Rutinario						0207602 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA-CARRETERA EMP PE - 3N(LA CIMA) - AZULMITA - ATOCSAYO - CONOCANCHA - DV CORPACANCHA - CHUPAS - CUEVA - CORICOCHA - EMP. PE-22 (CHINCHAN), RUTA -3N G REGION JUNIN	113.500	Kilometro		Kilometro			13.400	13.400	13.400	13.400	11.806		253,937	159,045
								Emp. LO-103 (Iquitos) – Bellavista – Mazan – Cruce del Río Napo – San Antonio del Estrecho – Río Putumayo														
0682	3010	Mantenimiento Rutinario						0191189 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP LO 103 (IQUITOS) - BELLAVISTA - MAZAN REGION SAN MARTIN	38.000	Kilometro	42.000	Kilometro	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	100.000		308,541	216,709
								Emp. PE-12A - Pasacancha - Andamayo - Paloseco - Pomabamba - Piscobamba - Llumpa - Llacma - San Luis - Huamparan - Emp. PE-14B (Huari)														
0438	3009	Mantenimiento Rutinario						0188243 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP PE - 12 - PASACANCHA - ANDAYMAYO - PALOSECO - POMABAMBA - PISCOBAMBA - LLUMPA - LLACMA - SAN LUIS - HUAMPARAN EMP PE-14B REGION ANCASH	250.000	Kilometro	250.000	Kilometro	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	90.000	1,775,917	610,963	608,821
								EMP. PE-3N (CHOTA) - EMP. PE-3N (CUTERVO)														
0642	2779	Mantenimiento Rutinario						0208767 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA CARRETERA EMP PE-3N (CHOTA) - EMP. PE-3N (CUTERVO) REGION LAMBAYEQUE	40.960	Kilometro		Kilometro			20.000	20.000	20.000	20.000	48.828		147,763	147,761
								Emp. PE-3S - Cotabambas - Chalhuanhuacho.														
0423	1356	Mantenimiento Rutinario						0054686 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP. PE 3S - COTABAMBAS - CHALHUAHUACHO		Kilometro		Kilometro								1,028,276		

Anexo 3.3 : Mantenimiento Rutinario de Carreteras No Pavimentadas de la RVN No Concesionada - Avance Físico A Diciembre 2017

2230 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA											Meta		Avance de la Meta Fisica				Avance Total			Presupuesto S/			
SECFUN	PFIS	FASE	A	E	C	E	F	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	Logrado 2017 Ene - Dic	A Dic 2017	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	
								Mala - Calango - La Capilla - Buena Vista - San Juan Tantarache - Emp. PE-22															
0432	1361	Mantenimiento Rutinario						0165431 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA MALA CALANGO LA CAPILLA BUENA VISTA SAN JUAN TANTARACHE REGION LIMA	146.200	Kilometro	112.000	Kilometro	167.000	167.000	180.250	180.250	180.250	180.250	123.290	1,522,705	461,671	428,999	
								PUERTO OCOPA - SANTA CRUZ - C. N. POYENI															
0424	1339	Mantenimiento Rutinario						0073752 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUERTO OCOPA - SANTA CRUZ - C. N. POYENI	110.000	Kilometro	110.000	Kilometro			20.270	20.270	20.270	20.270	18.427	1,551,915	306,131	306,130	
								QUILLABAMBA - PALMA REAL - KITENI - KEPASHIATO - KIMBIRI (PUENTE SAN FRANCISCO)															
0677	2838	Mantenimiento Rutinario						0212905 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA QUILLABAMBA-PALMA REAL-KITENI-KEPASHIATO-KIMBIRI (PUENTE SAN FRANCISCO) REGION CUSCO	285.500	Kilometro		Kilometro		285.500	285.000	83.200	285.500	285.500	100.000		1,021,796	867,618	
								TR. BATANES - MORROPÓN - PUENTE GALLEGA - CHALACO - PACAIPAMPA - CURILCAS															
0437	2245	Mantenimiento Rutinario						0187482 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA BATANES - MORROPON - PUENTE GALLEGA - PACAIPAMPA EMP PE-3N CURILCAS REGION PIURA	115.730	Kilometro	111.400	Kilometro		115.740	115.740	115.740	115.740	115.740	100.009	1,440,915	417,631	260,285	
								Tr. Chiguata - Santa Lucia															
0431	1036	Mantenimiento Rutinario						0161850 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CHIGUATA - SANTA LUCIA REGION AREQUIPA	204.000	Kilometro	193.900	Kilometro	193.900	193.900	193.900	193.900	193.900	193.900	95.049	1,151,035	1,106,057	1,066,759	
								Tr. LA CALZADA - SORITOR - SELVA ALEGRE															
0681	1325	Mantenimiento Rutinario						0232808 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA CARRETERA EMP. PESN (CALZADA) - SORITOR - SELVA ALEGRE - AGUAS CALIENTES - NUEVA GALILEA; MULTIDISTRITAL,MULTIPROV,SAN MARTIN	27.390	Kilometro		Kilometro	27.000	27.000	27.390	27.390	27.390	27.390	100.000		56,555	56,555	
								Tr. NIEPOS - BOLIVAR															
	2355	Mantenimiento Rutinario						0168911 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA NIEPOS BOLIVAR REGION CAJAMARCA	59.860	Kilometro	11.327	Kilometro											
								TR. OYOTUN - BEBEDEROS - LA FLORIDA - NIEPOS															
0425	1711	Mantenimiento Rutinario						0117421 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA OYOTUN - BEBEDEROS - LA FLORIDA - NIEPOS	57.335	Kilometro	113.600	Kilometro	93.550	93.550	30.000	30.000	93.550	93.550	163.164	1,194,237	381,495	381,432	
								TR. PAIMAS - TONDOPA - ARREPIITE - AYABACA															
0433	2508	Mantenimiento Rutinario						0232806 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA CARRETERA PAIMAS - TONDOPA - AYABACA - RUTA NACIONAL PE-1NT,MULTIDISTRITAL,AYABACA,PIURA	54.000	Kilometro	54.000	Kilometro			53.000	53.000	53.000	53.000	98.148	1,045,084	96,747	96,745	
								Tr. San Rafael - Alcas - Pozuzo															
0429	2185	Mantenimiento Rutinario						0161540 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SAN RAFAEL - ALCAS - POZUZO REGION HUANUCO	132.000	Kilometro	132.000	Kilometro	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	100.000	1,355,917	928,214	889,673	
								Tr. Selva Alegre - Aguas Calientes - Galilea															
0430	2184	Mantenimiento Rutinario						0161541 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SELVA ALEGRE - AGUAS CALIENTES - GALILEA REGION SAN MARTIN	12.610	Kilometro	12.610	Kilometro	12.610	12.610	12.610	12.610	12.610	12.610	100.000	865,915	120,852	120,851	
								OTRAS INTERVENCIONES															
								Mantenimiento Rutinario Carreteras NO Pavimentadas	1,161		592		197	811	712	1,039	1,138	1,138		7,904,160	3,354,782	3,326,430	
								GI_122 MANTENIMIENTO RUTINARIO NO PAVIMENTADO															
								ABRA UCHUCCHACUA - YANAHUANCA - AMBO															
0808	3398	Mantenimiento Rutinario						0229411 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA: UCHUCCHACUA-YANAHUANCA-AMBO, MULTIDISTRITAL,AMBO,HUANUCO	120.000	Kilometro		Kilometro				120.000	120.000	120.000	100.000		431,595	431,428	
								Carretera La Obrilla - Emp PI 106 (Locuto) Region Piura															
0641	2618	Mantenimiento Rutinario						0198025 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA DE CARRETERA LA OBRILLA - EMP. PI 106 (LOCUTO) REGION PIURA	35.300	Kilometro		Kilometro		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	99.150		127,738	127,737	
								CARRETERA SAN JUAN SAN JUNE - OMATE - PUQUINA REGION TACNA															

Anexo 3.3 : Mantenimiento Rutinario de Carreteras No Pavimentadas de la RVN No Concesionada - Avance Físico A Diciembre 2017

2230 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA											Meta		Avance de la Meta Fisica				Avance Total			Presupuesto S/		
SECFUN	PFIS	FASE	A	E	C	E	F	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	Logrado 2017 Ene - Dic	A Dic 2017	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic
0439	3158	Mantenimiento Rutinario						0189907 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SAN JUAN SAN JUNE - OMATE - PUQUINA REGION TACNA	118.000	Kilometro	118.000	Kilometro	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000	100.000	1,571,081	398,219	397,454
								CARRETERA VIZCACHANI - PUENTE CALLALLI REGION AREQUIPA														
0662	2598	Mantenimiento Rutinario						0196889 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA CARRETERA VIZCACHANI - PUENTE CALLALLI - REGION AREQUIPA	57.000	Kilometro		Kilometro		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	87.719		170,302	169,902
								Emp PE 1N- Pativilca- Cajatambo- Oyon														
0427	1812	Mantenimiento Rutinario						0132472 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PATIVILCA - CAJATAMBO - OYON	213.000	Kilometro		Kilometro				206.700	206.700	206.700	97.042	1,408,892	2,100	2,100
								Emp. PE-5N (Corral Quemado) - Cumba - Dv. Yamon - Lonya Grande - Campo Redondo - Ocalli - Providencia - Cohechan - Lonya Chico- Emp. Am - 108 (Dv. Luya)														
0436	2405	Mantenimiento Rutinario						0181735 MANTENIMIENTO RUTINARIO EMP. PE-5N (CORRAL QUEMADO) - CUMBA - DV. YAMON - LONYA GRANDE - CAMPO REDONDO - OCALLI -	319.000	Kilometro	319.000	Kilometro		319.000	278.830	278.830	319.000	319.000	100.000	1,741,393	728,474	728,471
								Santa María - Santa Teresa - Central Hidroeléctrica..														
0422	1134	Mantenimiento Rutinario						0054685 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - CENTRAL HIDROELECTRICA	50.000	Kilometro	33.200	Kilometro		33.200	20.000	20.000	33.200	33.200	66.400	887,147	358,370	346,528
								Tr. Dv. Limbani - Abra - Aricoma - Curupata - Limbani - Phara														
0435	1872	Mantenimiento Rutinario						0179836 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV. LIMBANI - ABRA ARICOMA - CURUPATA - LIMBANI - PHARA REGION PUNO	51.300	Kilometro	51.300	Kilometro		51.300	51.300	51.300	51.300	51.300	100.000	1,149,681	92,309	92,307
								TR. DV. PTO INCA - PTO INCA (PE-5NH) Y SAN JUAN DEL CODO -SANTA ROSA DE YANAYACU (PE-5NA)														
0655	2330	Mantenimiento Rutinario						0191551 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV. PTO INCA - PTO INCA (PE-5NH) Y SAM JUAN DEL CODO -SANTA ROSA DE YANAYACU (PE-5NA)	40.000	Kilometro	40.000	Kilometro	49.160	49.160	49.160	49.160	49.160	49.160	122.900		519,077	519,076
								TR. EMP PE-32A (CAYARA) - ACCOMARCA														
0434	2505	Mantenimiento Rutinario						0170793 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP PE-32 A (CAYARA) - ACCOMARCA REGION AYACUCHO	30.000	Kilometro	30.000	Kilometro	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100.000	1,145,966	111,672	111,625
								TR. EMP. PE-22B (SAN RAMON), VITOC - CONAC - LIBERTAD TINCO - MONOBAMBA - UCHUBAMBA - CURIMARCA - ABRA CURIMARCA - QUERO - MOLINOS -JULCAN - MASMA -EMP. PE -3S (ATAURA)														
0591	2039	Mantenimiento Rutinario						0207386 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA - CARRETERA EMP. PE-22B (SAN RAMON), VITOC - CONAC - LIBERTAD TINCO -	127.680	Kilometro		Kilometro		125.540	80.000	80.000	125.540	125.540	98.324		414,926	399,803
TOTAL Mantenimiento Rutinario en Carreteras No Pavimentadas									3.537		2.167	Kilómetro	1.347	2.415	2.408	2.533	2.897	2.897	-		10.981,054	10.273,555

Anexo 3.4 : Mantenimiento Periódico de Carreteras Pavimentadas de la RVN No Concesionada - Avance Físico A Diciembre 2017

2230 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA										Avance Físico		Meta		Avance de la Meta Física				Avance Total			Presupuesto S/		
SECFUN	PFIS	FASE	A	E	C	I	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Físicas	U. Med.	Logrado A 2015	Logrado 2016	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	Logrado 2017 Ene - Dic	A Dic 2017	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic
							RVN No Concesionada																
							MANTENIMIENTO VIAL																
							Mantenimiento Periódico de Carreteras Pavimentadas	91.26				34.92		21.81	30.60			52.41	91.12		7,920,776	25,973,507	25,972,743
							GI_130 MANTENIMIENTO PERIODICO																
0397	2402	Mantenimiento Periodico					0180867 MANTENIMIENTO PERIODICO HUANUCO - TINGO MARIA (KM 70+000 - KM 110+000) REGION HUANUCO	64.920	Kilometro		12.510	34.920	Kilometro	21.810	30.600			52.410	64.920	100.000	6,120,776	25,911,183	25,910,419
0774	1075	Mantenimiento Periodico					0053778 OBRA MANTENIMIENTO PERIODICO - CARRETERA PIURA - LA OBRILLA	26.200	Kilometro	26.200			Kilometro						26.200	100.000		62,324	62,323
0394	0898	Mantenimiento Periodico					0091070 MANTENIMIENTO PERIODICO PUNTOS CRITICOS DE LA CARRETERA EL REPOSO - SARAMIRIZA TRAMO: EL REPOSO - DURAN (KM. 74 700 - KM. 74 800)	0.140	Kilometro				Kilometro								1,800,000		
TOTAL Mantenimiento Periódico en Carreteras Pavimentadas								91.26	Kilómetro			34.92	Kilómetro	21.81	30.60	-	-	52.41	91.12		7,920,776	25,973,507	25,972,743

Anexo 3.5 : Conservación Vial por Niveles de Servicio de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance Físico A Diciembre 2017

2230 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA							Meta		Avance de la Meta Fisica				Avance Total			Presupuesto S/		
SECFUN	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Logrado 2016	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	Logrado 2017 Ene - Dic	A Dic 2017	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic
			RVN No Concesionada															
			MANTENIMIENTO VIAL															
			Por Niveles de Servicio	24,506.84			12,026.16		12,138.38	11,199.09	9,792.70	10,792.88	12,435.10	12,435.10		825,365,476	765,712,830	692,203,796
			GI_140 CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIOS															
			ANDAHUAYLAS (EMP. PE-3S) - PAMPACHIRI - NEGROMAYO (EMP. PE 30A)															
0350	1615	Por niveles de servicio	0111000 CONSERVACION DE CARRETERA ANDAHUAYLAS (EMPALME PE-3S)- PAMPACHIRI-NEGROMAYO (EMPALME PE-30A)	179.600	Kilometro	179.600	179.600	Kilometro	179.600	179.600	179.600	179.600	179.600	179.600	100.000	14,101,740	11,246,345	10,420,883
			Atico – Dv.Quilca -La Reparticion, Dv.Matarani-Pte.Montalvo y Dv.Ilo-Pte.Camiara															
0622	1309	Por niveles de servicio	0053693 MANTENIMIENTO VIAL: ATICO - DV. QUILCA - LA REPARTICION - DV. MATARANI - PTE. MONTALVO - DV. ILO - PTE CAMIARA	457.820	Kilometro			Kilometro										
			AYACUCHO - ANDAHUAYLAS - PUENTE SAHUINTO															
0326	1859	Por niveles de servicio	0053694 MANTENIMIENTO VIAL: AYACUCHO - ANDAHUAYLAS - PUENTE SAHUINTO	452.500	Kilometro	421.280	452.500	Kilometro	421.180	421.180	421.180	421.180	421.180	421.180	93.078	13,233,968	15,914,049	15,914,048
			AYACUCHO - TAMBILLO - OCROS / Emp.PE-32 A (chalco) - PAMPA CANGALLO - CARAPO - HUANCASANCOS - LLAUTA - PALPA															
0341	1365	Por niveles de servicio		341.000	Kilometro	328.860	328.860	Kilometro	328.860	328.860	328.860	328.860	328.860	328.860	96.440	8,064,400	15,940,006	15,940,006
			CAJAMARCA-CELENDIN-BALSAS-DV. CHACHAPOYAS-CHACHAPOYAS-DV.CHACHAPOYAS-PEDRO RUIZ															
0338	1332	Por niveles de servicio	0055291 CONSERVACION CARRETERA CAJAMARCA - CELENDIN - BALSAS - CHACHAPOYAS Y DV. CHACHAPOYAS - PEDRO RUIZ	367.000	Kilometro	359.520	362.802	Kilometro	362.800	362.800		362.800	362.800	362.800	98.856	7,039,666	17,894,420	17,894,420
			Cañete - Lunahuana - Dv. Yauyos - Ronchas - Chupaca - Huancayo - Dv. Pampas..															
0351	1616	Por niveles de servicio	0111001 CONSERVACION DE CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYOS - RONCHAS - CHUPACA-HUANCAYO-DV, PAMPAS	343.910	Kilometro	343.910	349.910	Kilometro	343.910	343.910	343.910	343.910	343.910	343.910	100.000	35,334,187	26,441,436	26,441,434
			CARRETERA DV. COCHABAMBA - CUTERVO - EMP IIRSA NORTE Y CHAMAYA - JAÉN - SAN IGNACIO - PUENTE LA Balsa															
0832	0319	Por niveles de servicio	0055902 CONSERVACION CARRETERA DV. COCHABAMBA - CUTERVO - EMP IIRSA NORTE Y CHAMAYA - JAEN - SAN IGNACIO - PUENTE LA Balsa	267.000	Kilometro	177.018		Kilometro									44,622	44,621
			CARRETERA EMP PE 18A (DV. TINGO MARIA) - AUCAYACU - NUEVO PROGRESO - TOCACHE - JUANJUI - PICOTA - TARAPOTO															
	1867	Por niveles de servicio	0055854 CONSERVACION CARRETERA EMP PE 18A (DV. TINGO MARIA) - AUCAYACU - NUEVO PROGRESO - TOCACHE - JUANJUI - PICOTA - TARAPOTO	458.300	Kilometro			Kilometro										
0623	0318	Por niveles de servicio	0055854 CONSERVACION CARRETERA EMP PE 18A (DV. TINGO MARIA) - AUCAYACU - NUEVO PROGRESO - TOCACHE - JUANJUI - PICOTA - TARAPOTO	458.000	Kilometro	458.690		Kilometro									2,593,445	1,555,553
			CARRETERA EMP PE 3S (IZUCHACA)-HUANCAVELICA-PLAZAPATA-CASTOVRIRREYNA-TICRAPO-PAMPANO- SANTA INÉS-PILPICHACA Y RUMICHACA															
0686	0312	Por niveles de servicio	0083926 CONSERVACION CARRETERA EMP PE 3S (IZUCHACA)-HUANCAVELICA- PLAZAPATA-CASTOVRIRREYNA-TICRAPO-PAMPANO Y SANTA INES-PILPICHACA - RUMICHACA	290.000	Kilometro	286.910		Kilometro									593,206	588,205
			CARRETERA EMP. PE 04-B (HUALAPAMPA) - SONDOR - HUANCABAMBA - PACAIPAMPA - SOCCHABAMBA - PUESTO VADO GRANDE / SONDOR - TABACONAS - Emp. PE 5N (AMBATO) HUANCABAMBA - CANCHAQUE Y SOCCHABAMBA - AYABACA															
0339	1358	Por niveles de servicio	0064442 CONSERVACION CARRETERA EMP PE 04-B (HUALAPAMPA) - SONDOR - HUANCABAMBA - PACAIPAMPA - SOCCHABAMBA - PUESTO VADO GRANDE / SONDOR - TABACONAS - EMP. PE 5N (AMBATO) / HUANCABAMBA - CANCHAQUE Y SOCCHABAMBA - AYABACA	610.000	Kilometro	564.560	208.300	Kilometro	380.550	380.550	380.550	380.550	380.550	380.550	62.385	17,312,067	18,790,762	18,790,761
			CARRETERA EMP. PE 3S (ABRA TOCTO) - QUEROBAMBA - PUQUIO															
0337	0853	Por niveles de servicio	0055289 CONSERVACION CARRETERA EMP. PE 3S (ABRA TOCTO) - QUEROBAMBA - PUQUIO	372.000	Kilometro	314.940	314.940	Kilometro	341.230	341.230	314.918	314.918	341.230	341.230	91.728	6,697,645	17,686,645	17,686,644

Anexo 3.5 : Conservación Vial por Niveles de Servicio de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance Físico A Diciembre 2017

2230 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA							Meta		Avance de la Meta Física				Avance Total			Presupuesto S/		
SECFUN	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Logrado 2016	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	Logrado 2017 Ene - Dic	A Dic 2017	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic
			Carretera Emp. PE-04B - Sondor - Dv. Huancabamba - Socchabamba - Vado Grande..															
0379	2060	Por niveles de servicio	0132561 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-04B - SONDOR - SOCCHABAMBA - VADO GRANDE	362.370	Kilometro	362.370	362.370	Kilometro	363.370	363.370	363.370	363.370	363.370	363.370	100.276	26,616,633	10,760,856	10,760,855
			CARRETERA HUANCAYO - IMPERIAL - IZCUCHACA - AYACUCHO E IMPERIAL- PAMPAS- MAYOCC															
0336	1319	Por niveles de servicio	0055287 CONSERVACION CARRETERA HUANCAYO - IMPERIAL - IZCUCHACA - AYACUCHO E IMPERIAL- PAMPAS- MAYOCC	430.000	Kilometro	390.040	390.020	Kilometro	350.800	350.800	350.800	350.800	350.800	350.800	81.581	27,096,789	22,649,485	22,649,484
			CARRETERA PTA. PEJERREY - SAN CLEMENTE - AYACUCHO															
0745	1112	Por niveles de servicio	0055272 CONSERVACION CARRETERA PTA. PEJERREY - SAN CLEMENTE - AYACUCHO	365.560	Kilometro	365.010		Kilometro									108,849	108,848
			CARRETERA SANTA - YURACMARCA - SIHUAS - HUACRACHUCO - SAN PEDRO DE CHONTA - UCHIZA - EMP. PE-5N Y PUENTE HUAROCHIRÍ - HUALLANCA - M															
0335	1336	Por niveles de servicio	0055284 CONSERVACION CARRETERA SANTA - YURACMARCA - SIHUAS - HUACRACHUCO - SAN PEDRO DE CHONTA - UCHIZA - EMP. PE-5N Y PUENTE HUAROCHIRI - HUALLANCA - MOLINOPAMPA	536.000	Kilometro	505.258	536.000	Kilometro	499.528	499.528		499.520	499.528	499.528	93.196	20,252,483	28,932,028	28,932,027
			Casma-Huaraz-Huari-Huacaybamba-Jirca-Tingo María-Monzon-Emp.PE-18A (Tingo María)															
0352	1653	Por niveles de servicio	0111002 Conservacion de Carretera Casma-huaraz-huari-huacaybamba-jirca-tingo Maria-monzon-Emp.PE-18A (tingo Maria)	561.492	Kilometro		561.492	Kilometro	561.500	561.500	561.500	561.500	561.500	561.500	100.001	51,482,375	67,056,980	62,810,400
			CHACHAPOYAS - MOLINOPAMPA - RODRIGUEZ DE MENDOZA - PUNTA DE CARRETERA															
0327	0320	Por niveles de servicio	0053696 MANTENIMIENTO VIAL: CHACHAPOYAS - MOLINOPAMPA - RODRIGUEZ DE MENDOZA - PUNTA DE CARRETERA	135.000	Kilometro	129.720	132.650	Kilometro	129.720	129.720	129.720		129.720	129.720	96.089	2,101,700	7,515,727	7,515,726
			CUSCO - PISAC / URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO / HUACARPAY - OLLANTAYTAMBO - QUILLABAMBA - ECHARATE															
0733	3309	Por niveles de servicio	0216297 CONSERVACION DE LA CARRETERA CUSCO - PISAC / URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO / HUACARPAY - OLLANTAYTAMBO - QUILLABAMBA - ECHARATE, MULTIDISTRITAL, MULTIPROVINCIAL, CUSCO	323.800	Kilometro			Kilometro									3,017,396	
			CUSCO PISAC, URCOS - LA RAYA, URUBAMBA CHINCHEROS CACHIMAYO Y YAUURI - SAN GENARO - SICUANI Y HUACARPAY - HUAMBUTIO - PISAC															
0328	1310	Por niveles de servicio	0053698 MANTENIMIENTO VIAL: CUSCO PISAC, URCOS - LA RAYA, URUBAMBA CHINCHEROS CACHIMAYO Y YAUURI - SAN GENARO - SICUANI Y HUACARPAY - HUAMBUTIO - PISAC - OLLANTAYTAMBO - ALFAMAYO	515.880	Kilometro	512.541	517.555	Kilometro	509.771				509.771	509.771	98.816	27,138,342	4,281,891	4,281,890
			Cutervo - Súcota - San Andrés - Santo Tomas - Pimpingos - Cuyca- EMP PE 5N															
0376	1703	Por niveles de servicio	0132478 CONSERVACION DE LA CARRETERA CUTERVO - SOCOTA - SAN ANDRES SANTO TOMAS - PIMPINGOS - CUYCA	137.793	Kilometro	137.794	137.793	Kilometro	137.794	137.794	137.790	137.790	137.794	137.794	100.001	32,398,078	8,109,671	5,108,683
			DV HUMAJALSO - DESAGUADERO Y TACNA-TARATA-CAPAZO-MAZOCRUZ															
0353	1617	Por niveles de servicio	0111003 CONSERVACION DE CARRETERA DV HUMAJALSO - DESAGUADERO Y TACNA-TARATA-CAPAZO-MAZOCRUZ	421.250	Kilometro	421.250	421.250	Kilometro	421.250	421.250	421.250	421.250	421.250	421.250	100.000	42,820,291	95,377,120	95,254,758
			Dv. Abancay- Chuquibambilla-Chalhuahuacho- Santo Tomas -Yauri															
0726	0317	Por niveles de servicio	0053699 MANTENIMIENTO VIAL: DV. ABANCAY - CHUQUIBAMBILLA - CHALHUAHUACHO - SANTO TOMAS - YAUURI	436.000	Kilometro			Kilometro									3,284	3,283
			Dv. BAYOVAR - BAPPO - SECHURA - PIURA - Dv. BAYOVAR															
0345	1314	Por niveles de servicio	0091077 MANTENIMIENTO VIAL: DV. BAYOVAR BAPPO-PIURA-SECHURA -DV. BAYOVAR	253.000	Kilometro	157.157	157.500	Kilometro	157.160	157.160			157.160	157.160	62.119	11,379,128	3,573,620	3,573,619
			Dv. Cerro de Pasco - Tingo María - Emp. 5N (Pte. Pumahuasi)															
0380	1778	Por niveles de servicio	0135454 MANTENIMIENTO VIAL: CARRETERA CENTRAL DV. CERRO PASCO - TINGO MARIA Y EMP. 5N (PUENTE PUMAHUASI)	249.100	Kilometro	261.330	249.000	Kilometro	261.330	261.330	261.330	261.330	261.330	261.330	104.910	17,920,382	32,373,580	32,373,580

Anexo 3.5 : Conservación Vial por Niveles de Servicio de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance Físico A Diciembre 2017

2230 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA							Meta		Avance de la Meta Fisica				Avance Total			Presupuesto S/		
SECFUN	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Logrado 2016	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	Logrado 2017 Ene - Dic	A Dic 2017	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic
			DV. CHINCHA - SAN CLEMENTE - ACEROS AREQUIPA / DV. PISCO - PUNTA PEJERREY / SAN CLEMENTE - HUAYTARA - AYACUCHO															
0748	3348	Por niveles de servicio	0216870 CONSERVACION DE CARRETERA DV. CHINCHA - SAN CLEMENTE - ACEROS AREQUIPA / DV. PISCO - PUNTA PEJERREY / SAN CLEMENTE - HUAYTARA - AYACUCHO, MULTIDIST, MULTIPROV, ICA	433.390	Kilometro			Kilometro									4,694,572	
			Dv. LAS VEGAS - TARMA - LA MERCED - SATIPO.															
0329	1083	Por niveles de servicio	0053701 MANTENIMIENTO VIAL: DV. LAS VEGAS - TARMA - LA MERCED - SATIPO	230.400	Kilometro	228.800	229.810	Kilometro	229.810	229.810			229.810	229.810	99.744	7,469,996	8,024,227	8,024,227
			DV. SAN JUAN DE MARCONA - ATICO - DV. QUILCA / GUADALUPE - NAZCA															
0387	2004	Por niveles de servicio	0191452 CONSERVACION DE LA CARRETERA DV. SAN JUAN DE MARCONA - ATICO - DV. QUILCA REGION AREQUIPA	360.390	Kilometro			Kilometro								1,819,515		
			Emp 3S - Comas - Satipo - Mazamari - Puerto Ocopa - Atalaya y Mazamari - San Martin de Pangoa - Punta de Carretera															
0658	0314	Por niveles de servicio	0055277 CONSERVACION CARRETERA EMP PE 3S COMAS - SATIPO - MAZAMARI - PUERTO OCOPA - ATALAYA Y MAZAMARI - SAN MARTIN DE PANGOA - PUNTA DE CARRETERA	472.800	Kilometro	399.864		Kilometro									479,035	479,034
			Emp PE-1NL (Dv. Tambogrande) - Tambogrande - Chulucanas - Pacaipampa - Emp. PE-3N (Cunillas) - Emp PE-1NJ (El Cincuenta) - Emp PE-1NR (Chulucanas) y Emp PE-02A (Dv. Pte Carrasquillo) - Pte. Carrasquillo - Emp PE-1N															
0697	2309	Por niveles de servicio	0164444 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-1N L (DV. TAMBOGRANDE) - TAMBOGRANDE - CHULUCANAS - PACAIPAMPA - EMP. PE-3N (CURILCAS), EMP. PE-1N J (EL CINCUENTA) - EMP. PE-1N R (CHULUCANAS) Y EMP. PE-02 A (DV. PTE. CARRASQUILLO) - PTE. CARRASQUILLO - EMP. PE-1N	186.360	Kilometro			Kilometro				186.400	186.400	186.400	100.021		24,670,884	10,771,122
			Emp PE-1S (Chincha) - Armas - Plazapata y Puente Los Maestros - Los Molinos - Huaytara															
0347	1378	Por niveles de servicio	0096396 CONSERVACION CARRETERA EMP PE-1S (CHINCHA) - ARMAS - PLAZAPATA Y PUENTE LOS MAESTROS - LOS MOLINOS - HUAYTARA	321.000	Kilometro	309.447	321.000	Kilometro	309.447	309.447	309.450	309.450	309.450	309.450	96.402	26,455,355	10,231,275	10,231,275
			Emp PE-3NG (la Cima) - Conocancha - Emp PE-22 (Chinchan) - Emp PE-20A (Abra La Viuda) - Marcapomacocha - Emp PE-3NG (Chupa) - Emp PE-20A - Sta. Bárbara de Carhuacayan - Conocancha															
0624	2308	Por niveles de servicio	0212423 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE-3N (LA CIMA) - CONOCANCHA - EMP. PE-22 (CHINCHAN) REGION JUNIN	110.250	Kilometro			Kilometro				110.300	110.300	110.300	100.045		10,560,176	9,172,869
			Emp PE-3S (Concepción) - Comas - Emp PE-5S (Satipo) - Emp PE-5S (Pto. Ocopa) - Atalaya - Emp. PE-5S (Dv. Bajo Kimiriki) - Buenos Aires - Pto. Prado - Mazarobeni - Camajeni - Poyeni															
0698	1866	Por niveles de servicio	0164446 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (CONCEPCION)- COMAS-EMP. PE-5S (SATIPO) / EMP. PE-5S (PTO OCOPA)-ATALAYA / EMP. PE-5S (DV. BAJO KIMIRIKI) -BUENOS AIRES-PTO PRADO-MAZAROBENI-CAMAJENI-POYENI	493.000	Kilometro			Kilometro									3,400,000	
			Emp PE-3S (Huayllapampa.) - La Quinua - San Francisco - Pto. Ene - Tzomaveni - Cubantia y Ramal Pte. Alto Anapati - Boca Sonoro - Punta Carretera															
0378	1659	Por niveles de servicio	0132480 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (HUAYLLAPAMPA)-LA QUINUA-SAN FRANCISCO-PUERTO ENE-TZOMAVENI-CUBANTIA Y RAMAL PUENTE ALTO ANAPATI-BOCA SONORO-PUNTA DE CARRETERA	475.100	Kilometro	475.100	475.100	Kilometro	475.100	475.100	475.100	475.100	475.100	475.100	100.000	32,958,651	29,705,079	26,744,343
			EMP. 1N - CONOCOCHA - HUARAZ - CARAZ - MOLINOPAMPA Y EMP 3N - CHIQUIAN - AQUIA - EMP 3N															
0330	1868	Por niveles de servicio	0053702 MANTENIMIENTO VIAL: EMP. 1N - CONOCOCHA - HUARAZ - CARAZ - MOLINOPAMPA Y EMP 3N - CHIQUIAN - AQUIA - EMP 3N	337.890	Kilometro			Kilometro								24,177,344	1,782,088	1,782,087
			Emp. 34B (Rosario) - Carlos Gutiérrez - Crucero Quiscupunco - Baltimore - Ananea - Cojata - Vilque Chico - Emp. PE-34I (Coasia)															
0382	1647	Por niveles de servicio	0139718 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-34B (ROSARIO) - CARLOS GUTIERREZ - CRUCERO - QUISCUPUNCO - BALTIMORE - ANANEA - COJATA - VILQUE CHICO - EMP. PE-34I (COASIA)	209.220	Kilometro	209.220	209.220	Kilometro	209.220	209.220	209.220	209.220	209.220	209.220	100.000	11,696,669	4,897,391	4,494,649
			Emp. PE 3N (Laguna Sausacocha) - Puente Pallar - Chagual - Tayabamba - Puente Huacrachuco y Los Rameles Puente Pallar - Calemar y Tayabamba - Quiches - Emp. PE-12A (Dv. Sihuas)															
0355	1644	Por niveles de servicio	0111005 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE 3N (LAGUNA SAUSACOCOA) - PUENTE PALLAR - CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO Y LOS RAMALES PUENTE PALLAR CALEMAR Y TAYABAMBA QUICHES - EMP. PE-12A (DV. SIHUAS)	615.440	Kilometro	615.440	615.440	Kilometro	615.440	615.440	615.440	615.440	615.440	615.440	100.000	44,025,449	19,754,142	18,875,068
			EMP. PE-18A (PUENTE RANCHO)-PANAO-CHAGLLA-POZUZO-OXAPAMPA Y EMPALME PE-18B - RÍO CODO-CODO DEL POZUZO-EMP. PE-5N (PUERTO INCA.)															

Anexo 3.5 : Conservación Vial por Niveles de Servicio de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance Físico A Diciembre 2017

2230 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA							Meta		Avance de la Meta Fisica				Avance Total			Presupuesto S/		
SECFUN	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Logrado 2016	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	Logrado 2017 Ene - Dic	A Dic 2017	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic
0356	1618	Por niveles de servicio	0111006 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE-18A (PUENTE RANCHO)- PANAQ-CHAGLLA-POZUZO-OXAPAMPA Y EMPALME PE-18B - RIO CODO-CODO DEL POZUZO-EMP. PE-5N (PUERTO INCA)	378.420	Kilometro	378.420	378.420	Kilometro	378.420	378.420	378.420	378.420	378.420	378.420	100.000	17,176,875	23,775,593	23,775,591
			EMP. PE-1N - PAMPLONA - SAN JOSE - CAJATAMBO - EMP. PE-18															
0354	1662	Por niveles de servicio	0111004 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE-1N - PAMPLONA - SAN JOSE - CAJATAMBO - EMP. PE-18	214.000	Kilometro	206.700	214.000	Kilometro	206.700	206.700	206.700	206.700	206.700	206.700	96.589	18,526,890	20,616,798	18,502,910
			EMP. PE-1N (EL CRUCE) - BAPPO / OVALO BAYOVAR - PIURA / PIURA - LA OBRILLA - TAMBOGRANDE / EL 21 - TAMBOGRANDE - MACARA / DV. LA TINA - EMP. PE-1NL															
0747	3436	Por niveles de servicio	0210809 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE-1N (EL CRUCE) - BAPPO / OVALO BAYOVAR - PIURA / PIURA - LA OBRILLA - TAMBOGRANDE / EL 21 - TAMBOGRANDE - MACARA / DV. LA TINA - EMP. PE-1NL, MULTIDIST, MULTIPROV, PIURA	347.620	Kilometro			Kilometro									7,814,212	
			EMP. PE-1N (EL CRUCE) - BAPPO / OVALO BAYOVAR - PIURA / PIURA - LA OBRILLA - TAMBOGRANDE / EL 21 - TAMBOGRANDE - MACARA / DV. LA TINA - EMP. PE-1NL															
0389	0331	Por niveles de servicio	0191990 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-1N (EL CRUCE) - BAPPO / DV. BAYOVAR - PIURA / SULLANA - EL ALAMOR REGION PIURA	339.900	Kilometro			Kilometro								1,117,550		
			EMP. PE-22A (Pte. Reither) - Puente Paucartambo - Villa Rica - Puerto Bermudez - Von Humbolt / Puente Paucartambo - Oxapampa / Pto. Inca - Emp. PE-5N / Emp. PE-5N (Sta. Rosa de Yanayacu) - Emp. PE-5NA (San Juan de Codo)															
0390	1870	Por niveles de servicio	0191991 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-22A (PTE. REITHER) - PTE. PAUCARTAMBO - VILLARICA - PUERTO BERMUDEZ - VON HUMBOLT/PTE. PAUCARTAMBO - OXAPAMPA/PTO. INCA - EMP. PE-5N/EMP. PE-5N (STA. ROSA DE YANAYACU) - EMP. PE-5NA (SAN JUAN DE CODO) REGION PASCO	414.320	Kilometro			Kilometro								2,042,630		
			EMP. PE-26 (HUANCAVELICA) - LIRCAY - SECCLLA - JULCAMARCA - EMP. PE-3S (LAGUNILLA) / EMP. PE-3S (AYACUCHO) - TAMBILLO - EMP. PE-3S (DV. OCROS)															
0346	1379	Por niveles de servicio	0096395 CONSERVACION CARRETERA HUANCAVELICA - LIRCAY - EMP. PE-3S (HUALLAPAMPA) Y EMP. PE-3S (LA MEJORADA) - ACOBAMBA - EMP. PE-3S (PUENTE ALCOMACHAY)	343.000	Kilometro	271.015	343.000	Kilometro	271.015	271.015	271.020	271.020	271.020	271.020	79.015	12,344,185	13,766,043	13,766,042
			EMP. PE-36 (ILO) -EMP. PE-1S (DV. COSTANERA) / EMP. PE-1 S (TACNA) - PACHIA - PAICA - ALTO PERÚ — ROSASPATA (PE-40 A) ANCOMARCA - TRIPARTITO (FRONTERA CON BOLIVIA Y CHILE) / EMP. PE-40 (ROSASPATA) - POCUYO - COLLPA - (FRONTERA CON BOLIVIA)															
0391	2002	Por niveles de servicio	0191993 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-36 (ILO) -EMP. PE-1S (DV. COSTANERA)/EMP. PE-1 S (TACNA) - PACHIA - PALCA - ALTO PERU - ROSASPATA - ANCOMARCA - FRONTERA CON BOLIVIA/EMP. PE-40 (ROSASPATA) - POCUYO - COLLPA - FRONTERA CON BOLIVIA REGION TACNA	212.730	Kilometro			Kilometro								1,670,000		
			EMP. PE-3N (SAN RAFAEL) - EMP. PE-5N A (POZUZO)															
0386	2485	Por niveles de servicio	0191447 CONSERVACION DE LA CARRETERA CENTRAL DV. CERRO PASCO - TINGO MARIA Y EMP. 5N (PUENTE PUMAHUASI) - SAN RAFAEL POZUZO REGION HUANUCO	135.000	Kilometro			Kilometro								1,900,000		
			EMP. PE-3S (Dv. Abancay) - Chuquibambilla - Dv. Chalhuhauacho - Santo Tomás - Velille - Yauri - Hector Tejada - Emp. PE-3S (Ayaviri).															
0381	2062	Por niveles de servicio	0139717 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (DV. ABANCAY) - CHUQUIBAMBILLA - DV. CHALHUACHO - SANTO TOMAS - VELILLE - YAURI - HECTOR TEJADA - EMP. PE-3S (AYAVIRI)	569.350	Kilometro	569.350	569.350	Kilometro	569.350	569.350	569.350	569.350	569.350	569.350	100.000	44,499,218	27,861,228	24,209,388
			EMP. PE-3S (IZCUCHACA) - HUANCAVELICA - PLAZAPATA - STA. INÉS - CASTROVIRREYNA - TICRAPO - EMP. PE-28A (PAMPANO)/ EMP. PE-28D (STA. INÉS) - PILPICHACA - EMP. PE-28A (RUMICHACA)/ EMP. PE-26 (TOYOC) - HUACHOS- PAURANGA- MOLLEPAMPA- COCAS- EMP. PE-28D (CASTROVIRREYNA)															
	2437	Por niveles de servicio	0083926 CONSERVACION CARRETERA EMP. PE-3S (IZCUCHACA)-HUANCAVELICA- PLAZAPATA-CASTROVIRREYNA-TICRAPO-PAMPANO Y SANTA INES-PILPICHACA - RUMICHACA	286.914	Kilometro			Kilometro										
			EMP. PE-3s (Mollepuquio) - Chinchaypujio - Cotabambas - Tambobamba - Chalhuhauacho															
0344	1619	Por niveles de servicio	0083935 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE-3S (MOLLEPUQUIO)- CHINCHAYPUJIO-COTABAMBAS-TAMBOBAMBA-CHALHUACHO	211.240	Kilometro	209.020	209.020	Kilometro	209.020	209.020	209.020	209.020	209.020	209.020	98.949	17,223,858	11,987,463	8,139,960
			EMP. PE-5N (EL REPOSO) - PUENTE NIEVA-SARAMIRIZA /PUENTE WAWICO - URAKUSA - SANTA MARIA DE NIEVA - SARAMIRIZA / JUAN VELASCO ALVARADO - EMP. PE-5NC (NUEVO SEASMI)															
0348	1380	Por niveles de servicio	0096397 CONSERVACION CARRETERA EMP. PE-5N (EL REPOSO) - PUENTE NIEVA-SARAMIRIZA /PUENTE WAWICO - URAKUSA - SANTA MARIA DE NIEVA - SARAMIRIZA / JUAN VELASCO ALVARADO - EMP. PE-5NC (NUEVO SEASMI)	378.000	Kilometro	380.020	379.380	Kilometro	380.020	380.020	380.020	380.020	380.020	380.020	100.534	20,529,750	17,455,587	17,455,586
			GUADALUPE - ICA - PALPA - ATICO															
	0327	Por niveles de servicio	Conservación de la Carretera Guadalupe - Ica - Palpa - Atico - Dv. Quilca	363.900	Kilometro			Kilometro										

Anexo 3.5 : Conservación Vial por Niveles de Servicio de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance Físico A Diciembre 2017

2230 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA							Meta		Avance de la Meta Física				Avance Total			Presupuesto S/		
SECFUN	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Logrado 2016	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	Logrado 2017 Ene - Dic	A Dic 2017	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic
0657	1038	Por niveles de servicio	0053703 MANTENIMIENTO VIAL: GUADALUPE - ICA - PALPA - ATICO	379.780	Kilometro	372.960		Kilometro									856,034	856,033
			GUADALUPE - ICA - PALPA - NASCA															
0384	2003	Por niveles de servicio	0191445 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-1SE - EMP. PE-1S F/ EMP. PE-1S - EMP. PE-1S G / PISCO PLAYA - DV. PARACAS / EMP. PE-1S (I.V. PISCO) - EMP PE-28A / PUNTA PEJERREY - EMP. PE 1S - DESVIO PARACAS / GUADALUPE - NASCA REGION ICA	159.620	Kilometro			Kilometro								1,287,700		
			HUANCAYO - JAUJA - TARMA / PTE. STUART - JAUJA / DV. LAS VEGAS - TARMA - LA MERCED - PTE. RAITHER - SATIPO - PTO. OCOPA / MAZAMARI - CUBANTIA															
0756	0328	Por niveles de servicio	0217812 CONSERVACION DE CARRETERA DV. LAS VEGAS-TARMA-LA MERCED-SATIPO-MAZAMARI-PTO.OCOPA/JAUJA-LOMO LARGO/PTE. STUAR-JAUJA-HUANCAYO, MULTIPROVINCIAL, JUNIN	458.600	Kilometro			Kilometro									1,019,393	
			HUANUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA - DV. ANTAMINA / EMP. PE-3N (PTE. TINGO) - NUEVAS FLORES - LLATA - EMP. AN-111 (ANTAMINA)															
0331	1871	Por niveles de servicio	0053704 MANTENIMIENTO VIAL: HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA - DV ANTAMINA	240.400	Kilometro	240.400	240.400	Kilometro	240.400	240.400	240.400	240.400	240.400	240.400	100.000	17,144,750	16,546,339	16,546,338
			Huaura - Sayán - Oyón - Ambo y Río Seco - Sayán															
0392	2005	Por niveles de servicio	0191994 CONSERVACION DE LA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN - AMBO / SAYAN - RIO SECO REGION LIMA	326.640	Kilometro			Kilometro								1,600,000		
			JULIACA - HUANCANE - MOHO -TILALI - FRONTERA BOLIVIA Y DV. HUANCANE - PUTINA - SANDIA - SAN IGNACIO															
0703	0315	Por niveles de servicio	0055276 CONSERVACION CARRETERA JULIACA - HUANCANE -MOHO - TILALI - FRONTERA BOLIVIA Y DV. HUANCANE- PUTINA-SANDIA - SAN IGNACIO	438.800	Kilometro	373.850		Kilometro									8,239	8,239
			JULIACA-PUTINA-ORIENTAL-SANDIA-SAN IGNACIO-PUNTA DE CARRETERA Y DV. PUTINA-MOHO-CONIMA-MILILAYA-FRONTERA CON BOLIVIA Y DV. MILILAYA-TILALI-FRONTERA CON BOLIVIA															
0377	1774	Por niveles de servicio	0132479 CONSERVACION DE LA CARRETERA JULIACA-PUTINA-ORIENTAL-SANDIA-SAN IGNACIO-PUNTA DE CARRETERA Y DV. PUTINA-MOHO-CONIMA-MILILAYA-FRONTERA CON BOLIVIA Y DV. MILILAYA-TILALI-FRONTERA CON BOLIVIA	438.140	Kilometro	438.135	438.140	Kilometro	438.135	438.135	438.140	438.140	438.140	438.140	100.000	54,145,359	17,803,112	14,440,418
			LIMA - ANCÓN / LIMA - PTE. PUCUSANA / LIMA - PTE. LOS ÁNGELES															
			CONVENIO COOPERACIÓN CON MUNIC. LIMA						130.770	130.770			130.770	130.770				
	3464	Por niveles de servicio	MANTENIMIENTO VIAL: LIMA - ANCÓN / LIMA - PTE. PUCUSANA / LIMA - PTE. LOS ÁNGELES	130.770	Kilometro			Kilometro	130.770	130.770	130.770	130.770	130.770	130.770	100.000			
			Lima-Canta-Huayllay-Dv. Cochamarca- Emp. PE 3N															
0342	1334	Por niveles de servicio	0083931 CONSERVACION CARRETERA LIMA - CANTA - EMP 3N	207.000	Kilometro	30.600	205.338	Kilometro	29.126	29.126	29.120		29.126	29.126	14.071	10,827,733	2,244,221	2,244,220
			PIMENTEL - CHICLAYO - CHONGOYAPE - LLAMA - COCHABAMBA															
0388	1874	Por niveles de servicio	0191453 CONSERVACION DE LA CARRETERA PIMENTEL - CHICLAYO - CHONGOYAPE - LLAMA - COCHABAMBA / PUENTE CUMBIL - SANTA CRUZ - EMP. PE-3N REGION LAMBAYEQUE	297.940	Kilometro			Kilometro								1,455,000	5,000	
			PIMENTEL - EMP PE-1N/ CHICLAYO - CHONGOYAPE - PTE CUMBIL - EMP PE-3N (COCHABAMBA) - CHOTA - HUALGAYOC Y EMP 3N- SANTA CRUZ - PTE CUMBIL															
0749	0308	Por niveles de servicio	0055271 CONSERVACION CARRETERA PIMENTEL - EMP PE-1N/ CHICLAYO - CHONGOYAPE - PTE CUMBIL - EMP PE-3N (COCHABAMBA) - CHOTA - HUALGAYOC Y EMP 3N- SANTA CRUZ- PTE CUMBIL	394.000	Kilometro			Kilometro									1,185	1,185
			Puente Chuquicara - Cabana - Pallasca - Santiago de Chuco - Shorey y Taucu - Bambas - Dv. Sihuas															
0349	0964	Por niveles de servicio	0096538 CONSERVACION CARRETERA PUENTE CHUQUICARA - CABANA - PALLASCA - SANTIAGO DE CHUCO - SHOREY Y TAUCU - BAMBAS - DV. SIHUAS	408.000	Kilometro	397.650	397.650	Kilometro	397.650	397.650	397.650	397.650	397.650	397.650	97.463	11,869,599	13,393,981	13,393,980
			PUENTE PUMAHUASI - PUENTE CHINO - AGUAYTIA - SAN ALEJANDRO - NESHUA - PUCALLPA.															

Anexo 3.5 : Conservación Vial por Niveles de Servicio de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance Físico A Diciembre 2017

2230 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA							Meta		Avance de la Meta Física				Avance Total			Presupuesto S/		
SECFUN	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Logrado 2016	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	Logrado 2017 Ene - Dic	A Dic 2017	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic
0332	0798	Por niveles de servicio	0053709 MANTENIMIENTO VIAL: PUMAHUASI - PUCALLPA	234.493	Kilometro	200.862	234.493	Kilometro	235.332	235.332	235.323	235.320	235.332	235.332	100.358	26,959,385	15,647,331	15,647,330
			PUNO - DESAGUADERO Y CALAPUJA - LA RAYA E ILAVE - MAZOCRUZ															
0333	1092	Por niveles de servicio	0053710 MANTENIMIENTO VIAL: PUNO - DESAGUADERO Y CALAPUJA - LA RAYA E ILAVE - MAZOCRUZ	367.500	Kilometro			Kilometro								22,050,000	152,944	152,943
			PUQUIO - CORA CORA - EMP. PE 1S (CHALA)/CORA - CORA - YAUCA - EMP PE 1S/ EMP. 32 (ULLACCASA) - PAUSA															
0343	0854	Por niveles de servicio	0083933 CONSERVACION CARRETERA PUQUIO - CORACORA - EMP. PE 1S (CHALA); CORACORA - YAUCA - EMP PE - 1S Y EMP. PE - 32C (ULLACCASA) - PAUSA	526.000	Kilometro	501.770	502.780	Kilometro	502.780	502.780	502.780	502.780	502.780	502.780	95.586	15,959,637	30,811,041	30,808,718
			SICUANI - PUCARA - CALAPUJA / PUNO - DESAGUADERO / ILAVE - CHECCA															
0783	0332	Por niveles de servicio	0219955 CONSERVACION DE CARRETERA SICUANI-PUCARA-CALAPUJA Y PUNO-DESAGUADERO, MULTIDISTRITAL, LAMPA, PUNO	334.795	Kilometro			Kilometro									5,000	
			SULLANA - TUMBES - PTE. LA PAZ - OVALO ZARUMILLA - AGUAS VERDES - SULLANA - EL ALAMOR - SULLANA - TAMBOGRANDE															
0715	3295	Por niveles de servicio	0215550 CONSERVACION DE LA CARRETERA SULLANA - TUMBES - PUENTE LA PAZ / SULLANA - EL ALAMOR / SULLANA - TAMBOGRANDE MULTIPROVINCIAL, PIURA	394.600	Kilometro			Kilometro									4,874,918	
			SULLANA-DV.TALARA-MANCORA-OVALO ZARUMILLA- NUEVO PUENTE INTERNACIONAL (LA PAZ) / OVALO ZARUMILLA- LIMITE INTERNACIONAL (AGUAS VERDES)															
0385	3052	Por niveles de servicio	0191446 CONSERVACION DE LA CARRETERA SULLANA-DV.TALARA-MANCORA-OVALO ZARUMILLA- NUEVO PUENTE INTERNACIONAL (LA PAZ) / OVALO ZARUMILLA- LIMITE INTERNACIONAL (AGUAS VERDES) REGION TUMBES	283.750	Kilometro			Kilometro								1,418,740		
			URCOS - COMBAPATA - SICUANI / SICUANI - DV. YAURI / HECTOR TEJADA - NEGROMAYO - EMP. 34 A (DV. IMATA)															
0734	3308	Por niveles de servicio	0216298 CONSERVACION DE LA CARRETERA URCOS - COMBAPATA - SICUANI / SICUANI - DV. YAURI / HECTOR TEJADA - NEGRO MAYO - EMP. 34 A (DV. IMATA), MULTIDISTRITAL, MULTIPROVINCIAL, CUSCO	284.400	Kilometro			Kilometro									6,932,367	
			VARIANTE INTERNACIONAL LADO PERÚ DEL EJE VIAL N° 1, Dv. PAITA - MANCORA - AGUAS VERDES Y SULLANA - MACARA															
0334	0483	Por niveles de servicio	0054054 VARIANTE INTERNACIONAL LADO PERU DEL EJE VIAL N° 1, DV. PAITA - MANCORA - AGUAS VERDES Y SULLANA - MACARA	437.600	Kilometro	401.080	401.080	Kilometro	429.525				429.525	429.525	98.155	14,023,764	3,030,509	3,030,509
			OTRAS INTERVENCIONES															
			Por Niveles de Servicio	2,535			1,183		1,167	1,167	1,167	1,167	1,167	1,167		76,828,520	97,712,889	95,139,907
			GI_140 CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIOS															
			Emp. AR-105 (Acoy) - Andamayo - Viraco - Dv. Machahuay - Andagua - Ayo- Huambo-Cabanaconde - Chivay - Vizcachane - Emp. PE-34A (Dv. Vizcachane)															
0375	1650	Por niveles de servicio	0118973 CONSERVACION CARRETERA EMP. AR-105(ACOY)-ANDAMAYO-VIRACO-DV. MACHAHUAY-ANDAGUA-AYO-HUAMBO-CABANAONDE-CHIVAY-VIZCACHANE-EMP. PE-34A (DV. VIZCACHANE)	389.810	Kilometro	389.806	389.810	Kilometro	389.806	389.806	389.810	389.810	389.810	389.810	100.000	25,034,980	68,823,055	68,822,832
			EMP. PE-1N (I. V. ZAPALLAL) - VENTANILLA - OVALO 200 MILLAS - AV. NESTOR GAMBETA - PTO. CALLAO															
0608	2188	Por niveles de servicio	0212189 CONSERVACION TUNEL GAMBETTA Y TRAMO EMP. PE-1N (I.V. ZAPALLAL) - VENTANILLA - EMP. PE-20 (OV. 200 MILLAS) - AV. GAMBETTA - PUERTO CALLAO REGION CALLAO	27.920	Kilometro		27.000	Kilometro									4,796,787	2,682,262
			Emp. PE-1S (Dv. Aplao) - Corire - Aplao - Chuquibamba - Arma - Cotahuasi - Charcana - Accopampa - Dv. Sayla - Pampachacra - Ushua - Oyolo - Dv. Sequello - Marcabamba - Emp. PE-32C (Pausa) - Marán															
0374	1665	Por niveles de servicio	0118972 CONSERVACION CARRETERA EMP. PE-1S (DV. APLAO)-CORIRE-APLAO-CHUQUIBAMBA-ARMA-COTAHUASI-CHARCANA-ACCOPAMPA-DV.SAYLA-PAMPACHACRA-USHUA-OYOLO-DV. SEQUELLO-MARCABAMBA-EMP-PE-32C (PAUSA) -MARAN	464.460	Kilometro	464.460	464.460	Kilometro	464.460	464.460	464.460	464.460	464.460	464.460	100.000	33,857,631	14,640,367	14,197,133
			PRO REGIÓN PUNO, TRAMO 1															

Anexo 3.5 : Conservación Vial por Niveles de Servicio de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance Físico A Diciembre 2017

2230 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA							Meta		Avance de la Meta Física				Avance Total			Presupuesto S/		
SECFUN	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Logrado 2016	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	Logrado 2017 Ene - Dic	A Dic 2017	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic
0699	1744	Por niveles de servicio	0118926 CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO - PRO REGION - PUNO	444.540	Kilometro			Kilometro										
			PRO REGIÓN PUNO, TRAMO 2															
0789	3190	Por niveles de servicio	0220888 CONSERVACION DE LA CARRETERA PRO REGION PUNO PAQUETE 2	296.000	Kilometro			Kilometro									5,000	
			PRO REGIÓN PUNO, TRAMO 3															
0790	3189	Por niveles de servicio	0220889 CONSERVACION DE LA CARRETERA PRO REGION PUNO PAQUETE 3	267.520	Kilometro			Kilometro									5,000	
			PRO REGIÓN PUNO, TRAMO 4															
0791	3188	Por niveles de servicio	0220890 CONSERVACION DE LA CARRETERA PRO REGION PUNO PAQUETE 4	320.440	Kilometro			Kilometro									5,000	
			ROSARIO - SILVIA - CANAYRE Y SAN FRANCISCO - SANTA ROSA - SAN MIGUEL - TAMBO															
0340	1359	Por niveles de servicio	0071207 CONSERVACION CARRETERA ROSARIO - SIVIA - CANAYRE Y SAN FRANCISCO - SANTA ROSA - SAN MIGUEL - TAMBO	324.000	Kilometro	301.262	301.262	Kilometro	312.262	312.262	312.260	312.260	312.262	312.262	96.377	17,935,909	9,437,680	9,437,680
TOTAL Mantenimiento Vial				27,042	Kilómetro	-	13,209	Kilómetro	13,305	12,366	10,959	11,959	13,602	13,602	-	902,193,996	863,425,719	787,343,703

Anexo 3.6 : Rehabilitación y mejoramiento de Carreteras de la RVN Concesionada - Avance Físico A Diciembre 2017

2230 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA						Meta		Avance de la Meta Fisica				Avance Total			Presupuesto S/		
SECFU N	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	Logrado 2017 Ene - Dic	A Dic 2017	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic
			RVN Concesionada														
			OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN														
			Autosostenible	784.61				20.41	7.05	0.07	8.53	36.06	462.68		40,000,000	5,122,403	5,007,334
			GI_150 RVN CONCESIONADA														
			Autopista El Sol (Trujillo - Sullana)														
	1020	Obras	Autopista del Sol: Trujillo - Sullana	262.780	Kilometro		Kilometro	17.660			6.000	23.660	100.529	38.256			
			Dv. Quilca - Dv. Arequipa (Repartición) - Dv. Matarani - Dv. Moquegua														
	1739	Obras	0166211 OBRAS ADICIONALES DESVIO QUILCA - LA CONCORDIA REGION TACNA	74.460	Kilometro		Kilometro	2.750	7.050	0.072		9.872	10.072	13.527			
			Red Vial N° 4 (Pativilca - Chimbote - Trujillo)														
	0781	Obras	0141886 Rehabilitación de la Red Vial N° 04 Pativilca Trujillo	356.210	Kilometro		Kilometro						264.000	74.114			
			Red Vial N° 5 (Carretera Ancón-Huacho-Pativilca)														
0105	0059	Obras	0181910 OBRAS ADICIONALES RED VIAL N° 5 ANCON - HUACHO - PATIVILCA	91.160	Kilometro		Kilometro				2.526	2.526	88.076	96.617	40,000,000	5,122,403	5,007,334
TOTAL OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN				784.61	Kilómetro	-	Kilómetro	20.41	7.05	0.07	8.53	36.06	462.68		40,000,000	5,122,403	5,007,334

Anexo 3.7 : Conservación Vial por Niveles de Servicio de Carreteras de la RVN Concesionada - Avance Físico A Diciembre 2017

2230 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA							Avance Físico		Meta		Avance de la Meta Física				Avance Total			Presupuesto S/		
SECFUN	PFIS	FASE		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Físicas	U. Med.	Logrado A 2015	Logrado 2016	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	Logrado 2017 Ene - Dic	A Dic 2017	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic
				RVN Concesionada																
				MANTENIMIENTO VIAL																
				Cofinanciadas	5,618.05		6,583.05	6,583.05	4,653.05		4,653.05	4,653.05	4,653.05	4,653.05	4,653.05	4,653.05		531,081,228	318,340,590	318,336,469
				GI_150 RVN CONCESIONADA																
				Empalme 1B-Buenos Aires-Canchaque (Programa Costa Sierr																
0465	0028	Por niveles de servicio		0053824 PAMO BUENOS AIRES CANCHACHE	78.127	Kilometro	78.127	78.127	78.127	Kilometro	78.127	78.127	78.127	78.127	78.127	78.127	100.000	8,580,559	6,061,610	6,061,375
				IIRSA NORTE Eje Multimodal Amazonas Norte - (Piura - Olm																
0466	0025	Por niveles de servicio		0053825 PAMO IIRSA NORTE	955.100	Kilometro	955.100	955.100	955.100	Kilometro	955.100	955.100	955.100	955.100	955.100	955.100	100.000	105,129,188	57,404,852	57,404,851
				IIRSA SUR Tramo 1 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Marc																
0467	0026	Por niveles de servicio		0053826 PAMO IIRSA SUR TRAMO 1	757.640	Kilometro	757.640	757.640	757.640	Kilometro	757.640	757.640	757.640	757.640	757.640	757.640	100.000	48,936,828	48,098,243	48,097,693
				IIRSA SUR Tramo 2 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Urco																
0468	0056	Por niveles de servicio		0053827 PAMO IIRSA SUR TRAMO 2	300.000	Kilometro	300.000	300.000	300.000	Kilometro	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	100.000	38,754,832	30,108,173	30,108,140
				IIRSA SUR Tramo 3 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Pte. I																
0469	0057	Por niveles de servicio		0053828 PAMO IIRSA SUR TRAMO 3	403.200	Kilometro	403.200	403.200	403.200	Kilometro	403.200	403.200	403.200	403.200	403.200	403.200	100.000	46,847,103	42,494,237	42,494,237
				IIRSA SUR Tramo 4 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Azán																
0470	0058	Por niveles de servicio		0141812 PAMO LONGITUDINAL DE LA SIERRA - TRAMO 4	305.900	Kilometro	305.900	305.900	305.900	Kilometro	305.900	305.900	305.900	305.900	305.900	305.900	100.000	45,488,287	39,286,352	39,286,351
				IIRSA SUR Tramo 5 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Mata																
0471	0027	Por niveles de servicio		0053830 PAMO IIRSA SUR TRAMO 5	854.678	Kilometro	854.678	854.678	854.678	Kilometro	854.678	854.678	854.678	854.678	854.678	854.678	100.000	8,679,646		
				Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios-Cajamarca																
0475	1726	Por niveles de servicio		0141811 PAMO LONGITUDINAL DE LA SIERRA - TRAMO 2	875.109	Kilometro	875.109	875.109	875.109	Kilometro	875.109	875.109	875.109	875.109	875.109	875.109	100.000	141,243,614	83,344,012	83,340,710
				Longitudinal de la Sierra Tramo 4: Huancayo - Ayacucho - Pu																
0476	2079	Por niveles de servicio		0141812 PAMO LONGITUDINAL DE LA SIERRA - TRAMO 4			965.000	965.000										43,224,303		
0477	2079	Por niveles de servicio		0141812 PAMO LONGITUDINAL DE LA SIERRA - TRAMO 4	965.000	Kilometro	965.000	965.000		Kilometro								21,275,697		
				Nuevo Mocupe -Cayalti -Oyotun (Programa Costa Sierra)																
0472	0141	Por niveles de servicio		0053831 PAMO NUEVO MOCUPE - CAYALTI - OYOTUN	46.797	Kilometro	46.797	46.797	46.797	Kilometro	46.797	46.797	46.797	46.797	46.797	46.797	100.000	9,535,159	11,543,111	11,543,111
				Ovalo Chancay / Dv Variante Pasamayo - Huaral - Acos (Progr																
0473	0140	Por niveles de servicio		0053832 PAMO OVALO CHANCAY - HUARAL - ACOS	76.500	Kilometro	76.500	76.500	76.500	Kilometro	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500	100.000	13,386,012		
				Autosostenible	2,041.54		1,915.01	2,006.66	2,041.54		2,021.13	2,034.49	2,041.47	2,033.01	2,005.48	1,578.86				
				GI_150 RVN CONCESIONADA																
				Autopista El Sol (Trujillo - Sullana)																

Anexo 3.7 : Conservación Vial por Niveles de Servicio de Carreteras de la RVN Concesionada - Avance Físico A Diciembre 2017

2230 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA								Avance Fisico		Meta		Avance de la Meta Fisica				Avance Total			Presupuesto S/		
SECFUN	PFIS	FASE			ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Logrado A 2015	Logrado 2016	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	Logrado 2017 Ene - Dic	A Dic 2017	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic
	1021	Por niveles de servicio			0193384 PAMO AUTOPISTA EL SOL	474.990	Kilometro	474.990	452.232	474.990	Kilometro	457.330	474.990	474.990	468.990	451.330	374.461	78.836			
					Dv. Quilca - Dv. Arequipa (Repartición) - Dv. Matarani - Dv. M.																
	1738	Por niveles de servicio			Conservación Tramo Dv. Quilca - Dv. Matarani - Dv. Moquegua - Tacna - La Concordia	428.613	Kilometro	428.613	428.413	428.613	Kilometro	425.863	421.563	428.541	428.613	418.741	418.541	97.650			
					IIRSA Centro Tramo 2 Pte Ricardo Palma-Dv Cerro de Pasco																
	1408	Por niveles de servicio			Conservacion IIRSA Centro Tr. 2 Pte Ricardo Palma-Dv Cerro de Pasco	377.370	Kilometro	377.370	377.370	377.370	Kilometro	377.370	377.370	377.370	377.370	377.370	377.370	100.000			
					Red Vial N° 4 (Pativilca - Chimbote - Trujillo)																
	0142	Por niveles de servicio			Conservacion Red Vial N° 4 (Pativilca - Chimbote - Trujillo)	356.210	Kilometro	273.020	352.600	356.210	Kilometro	356.210	356.210	356.210	356.210	356.210	92.210	25.886			
					Red Vial N° 5 (Carretera Ancón-Huacho-Pativilca)																
	0060	Por niveles de servicio			Conservacion Red Vial N° 5 (Carretera Ancón-Huacho-Pativilca)	182.660	Kilometro	139.320	174.350	182.660	Kilometro	182.660	182.660	182.660	180.134	180.134	94.584	51.781			
					Red Vial N° 6 (Carretera Puente Pucusana-Cerro Azul-Ica)																
	0061	Por niveles de servicio			Conservacion Red Vial N° 6 (Carretera Puente Pucusana-Cerro Azul-Ica)	221.695	Kilometro	221.695	221.695	221.695	Kilometro	221.695	221.695	221.695	221.695	221.695	221.695	100.000			
	TOTAL DE MANTENIMIENTO VIAL					7,660	Kilómetro	8,498	8,590	6,695	Kilómetro	6,674	6,688	6,695	6,686	6,659	6,232		531,081,228	318,340,590	318,336,469

Anexo 3.8 : Mejoramiento y Construcción e Instalación de Puentes de la RVN No Concesionada - Avance Físico A Diciembre 2017

2410 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA				Meta Global			Avance Fisico		Meta		Avance de la Meta Fisica				Avance Total			Presupuesto S/		
SECFUN	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Logrado A 2015	Logrado 2016	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	Logrado 2017 Ene - Dic	A Dic 2017	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic
			20.11 UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES - 20.11 UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES																	
			RVN No Concesionada																	
			OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN		4,209.70				1,022.01		115.72	150.97	133.27	113.60	513.57	671.74		246,936,033	115,301,626	115,272,710
			Rehabilitación, mejoramiento y construcción																	
			2022221 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OLLANTAYTAMBO – QUILLABAMBA																	
			PUENTE MARANURA																	
0080	1864	Obras	0110239 CONSTRUCCION DEL PUENTE MARANURA Y ACCESOS	6655	202.000	Metro			150.003	Metro			2.848	5.959	8.807	8.807	4.360	18,286,236	9,882,747	9,882,746
			2089761 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL-MAYOCC-AYACUCHO TRAMO MAYOCC-HUANTA																	
			PUENTE ALLCOMACHAY Y ACCESOS																	
0165	1675	Obras	0112042 CONSTRUCCION DEL PUENTE ALLCOMACHAY	70107	190.000	Metro			70.004	Metro		16.635	51.347	55.461	123.443	123.443	64.970	14,281,699	27,525,366	27,496,459
			PUENTE PUCAYACU																	
0166	3047	Obras	0187273 CONSTRUCCION DEL PUENTE PUCAYACU REGION AYACUCHO	70107	50.000	Metro				Metro								3,723,335		
			PONTON DEL KM. 1217+000 y Accesos																	
0174	0484	Obras	0063486 CONSTRUCCION DEL PONTON DEL KM. 1217+000 Y ACCESOS	32006	112.000	Metro		5.953	66.000	Metro	41.647	64.400			106.047	112.000	100.000	3,169,454	4,515,587	4,515,586
			PUENTE ABEJAL																	
0175	1244	Obras	0063488 CONSTRUCCION DEL PUENTE ABEJAL Y ACCESOS	32006	50.000	Metro		7.595	40.000	Metro	5.270	16.835	20.300		42.405	50.000	100.000	3,719,158	4,656,714	4,656,713
			PUENTE HEROES DEL CENEP																	
0176	1207	Obras	0063490 CONSTRUCCION DEL PUENTE HEROES DEL CENEP Y ACCESOS	32006	72.000	Metro		7.193	42.000	Metro	33.113	13.313	18.382		64.807	72.000	100.000	2,239,794	4,122,416	4,122,416
			2109832 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS																	
			PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS																	
			CONVENIO 0018-2010-MTC/20																	
0181	1187	Obras	0056477 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA	104063	150.000	Metro		38.220	70.000	Metro	23.010	15.255	11.085	17.280	66.630	104.850	69.900	10,462,669	8,369,965	8,369,964
			2110759 CONSTRUCCION DEL PUENTE HUANCHUY Y ACCESOS																	
			PUENTE HUANCHUY Y ACCESOS																	
0687	1195	Obras	0063515 CONSTRUCCION DEL PUENTE HUANCHUY Y ACCESOS	124742	51.000	Metro	51.000			Metro						51.000	100.000		4,488	4,487
			2112863 CONSTRUCCION DEL PUENTE CHACANTO Y ACCESOS																	
			PUENTE CHACANTO Y ACCESOS																	
0197	1197	Obras	0063480 CONSTRUCCION DEL PUENTE CHACANTO Y ACCESOS	124770	100.000	Metro		45.910		Metro	8.120	0.410	0.720	12.930	22.180	68.090	68.090	11,447,172	3,607,875	3,607,875
			2115627 CONSTRUCCION DEL PUENTE MALCAS Y ACCESOS																	
			PUENTE MALCAS Y ACCESOS																	
0200	1201	Obras	0052658 PUENTE MALCAS	74478	40.000	Metro			35.000	Metro				0.756	0.756	0.756	1.890	3,667,735	2,172,628	2,172,627
			2131923 CONSTRUCCION DEL PUENTE PALCA Y ACCESOS																	
			PUENTE PALCA Y ACCESOS																	

Anexo 3.8 : Mejoramiento y Construcción e Instalación de Puentes de la RVN No Concesionada - Avance Físico A Diciembre 2017

2410 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA						Meta Global			Avance Físico		Meta		Avance de la Meta Física				Avance Total			Presupuesto S/		
SECFUN	PFIS	FASE			ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Logrado A 2015	Logrado 2016	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	Logrado 2017 Ene - Dic	A Dic 2017	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic
0203	1632	Obras			0112050 CONSTRUCCION DEL PUENTE PALCA Y ACCESOS	150046	24.000	Metro		2.304	24.000	Metro	4.560	17.136			21.696	24.000	100.000	2,419,537	4,750,998	4,750,997
					2131924 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS																	
					PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS																	
0206	1633	Obras			0112055 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS	150044	25.000	Metro			20.000	Metro				1.275	1.275	1.275	5.100	4,860,861	2,434,143	2,434,142
					2132703 CONSTRUCCION DEL PUENTE TINGO Y ACCESOS																	
					PUENTE TINGO Y ACCESOS																	
0209	1634	Obras			0112056 CONSTRUCCION DEL PUENTE TINGO Y ACCESOS	155119	75.000	Metro			80.000	Metro		2.069	3.886	(0.218)	5.738	5.738	7.650	4,411,417	2,683,773	2,683,773
					2158701 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CAYARA Y ACCESOS																	
					PUENTE CAYARA Y ACCESOS																	
0220	1680	Obras			0112045 CONSTRUCCION DEL PUENTE CAYARA Y ACCESOS	173541	60.000	Metro			50.000	Metro		4.920	24.702	20.160	49.782	49.782	82.970	5,175,309	10,793,639	10,793,638
					2177398 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS EN EL DISTRITO DE POZUZO, PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO																	
					Puente Santa Rosa del Distrito de Pozuzo																	
0230	1683	Obras			0140099 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS EN EL DISTRITO DE POZUZO - OXAPAMPA - PASCO	247719	100.000	Metro				Metro								3,060,145		
					2192512 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A SAN CLEMENTE - AYACUCHO																	
					12 Puentes en el Corredor Vial Ruta 28A San Clemente - Ayacucho																	
0236	2198	Obras			0137601 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A SAN CLEMENTE - AYACUCHO	280373	285.000	Metro				Metro								12,716,972		
					2192514 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 221+000 - KM. 273+800 Y SULLANA - EL ALAMOR KM. 0+000 - KM. 59+200																	
					12 Puentes en Sullana - Aguas Verdes (PE-1N, Km. 221+000 - 273+800) y Sullana - El Alamor (PE-1NN, km. 0+000 - 48+000).																	
0239	1831	Obras			0141867 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA ? AGUAS VERDES KM. 221+000 ? KM. 273+800 Y SULLANA ? EL ALAMOR KM. 0+000 ? KM. 52+900?	266574	623.000	Metro			375.000	Metro								31,020,442	18,721,217	18,721,217
					2250860 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 3S: CUSCO - ABRA LA RAYA, RUTA 28F: URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO, RUTA 34 G: EL DESCANSO - SICUANI																	
					12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA 3S: CUSCO - ABRA LA RAYA, RUTA 28F: URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO, RUTA 28B: HUACARPAY - ALFAMAYO - QUILLABAMBA, RUTA 34G: EL DESCANSO - SICUANI																	
0270	2200	Obras			0166321 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA : 3S CUSCO – ABRA LA RAYA, RUTA 28F URUBAMBA – CHINCHEROS – CACHIMAYO, RUTA 34G EL DESCANSO SICUANI	285117	510.000	Metro				Metro								31,741,911	11,060,070	11,060,070
					2283964 REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA - REPARTICION, RUTA 1SD: TRAMO LOS CERILLOS - ISLAY - MOLLENDINO - ILO - EL POZO, RUTA PE 38: TRAMO TACNA - TARATA																	
					PUENTES																	
0296	2214	Obras			0186533 REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA - REPARTICION, RUTA 1SD: TRAMO LOS CERILLOS - ISLAY - MOLLENDINO -	303240	843.700	Metro				Metro								40,384,554		
					2305757 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PUENTE QUIROZ																	
					PUENTES																	
0311	2206	Obras			0185262 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PUENTE QUIROZ REGION ANCASH	292899	312.000	Metro				Metro								23,759,673		
					2305758 REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA PE-22B: DV. TARMA - PTE. REITHER, RUTA PE-5S: PTE. REITHER - DV. SATIPO, RUTA PE-3S B: PTE. STUART - CHUPURO - HUAYUCACHI																	
					PUENTES																	
0314	2204	Obras			0185265 REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA PE-22B: DV. TARMA - PTE. REITHER, RUTA PE-5S: PTE. REITHER - DV. SATIPO, RUTA PE-3S B: PTE. STUART - CHUPURO -	290964	335.000	Metro				Metro								16,387,960		

Anexo 3.8 : Mejoramiento y Construcción e Instalación de Puentes de la RVN No Concesionada - Avance Físico A Diciembre 2017

2410 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA				Meta Global			Avance Físico		Meta		Avance de la Meta Fisica				Avance Total			Presupuesto S/		
SECFUN	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Logrado A 2015	Logrado 2016	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	Logrado 2017 Ene - Dic	A Dic 2017	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic
			MANTENIMIENTO VIAL																	
			Puentes																	
			GI_132 MANTENIMIENTO PUENTES																	
			PUENTES MODULARES		675.00				96.00		7.00	8.00	15.00	32.00	62.00	500.00			66,671,461	14,916,827
			077A CE N° 002, 004, 005, 006, 010 con Ejercito Peruano																	
0520	3012	Instalación	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		68.000	Puente		7.000	31.000	Puente				5.000	5.000	12.000	17.647		5,009,780	1,355,003
0525	2159	Instalación	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		53.000	Puente	5.000	14.000	6.000	Puente		2.000	5.000		7.000	26.000	49.057		6,186,973	5,237,661
			CONVENIO 004-2016-MTC/20 PVN y GR Cusco																	
	3121	Instalación	INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES		8.000	Puente			8.000	Puente										
			CONVENIO 006-2016-MTC/20 MP Rodriguez de Mendoza																	
	3122	Instalación	INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES		3.000	Puente			3.000	Puente										
			CONVENIO 007-2016-MTC/20 MP Pataz																	
	3123	Instalación	INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES		3.000	Puente			3.000	Puente										
0516	2502	Instalación	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		18.000	Puente		11.000	7.000	Puente				1.000	1.000	12.000	66.667		63,062	63,061
0517	2162	Instalación	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		27.000	Puente		5.000		Puente				2.000	2.000	7.000	25.926		43,067	43,067
0518	1255	Instalación	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		327.000	Puente	161.000	138.000	18.000	Puente	6.000	2.000		2.000	10.000	309.000	94.495		1,828,296	1,828,294
0519	2158	Instalación	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		18.000	Puente		8.000		Puente			1.000	2.000	3.000	11.000	61.111		393,023	393,022
0523	2092	Instalación	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		47.000	Puente		36.000	6.000	Puente		1.000		2.000	3.000	39.000	82.979		341,637	341,635
0524	1988	Instalación	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		27.000	Puente	12.000	1.000	6.000	Puente				7.000	7.000	20.000	74.074		773,461	773,449
0526	2095	Instalación	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		7.000	Puente	4.000			Puente		2.000	2.000		4.000	8.000	114.286		1,258,164	1,226,908
0527	0714	Instalación	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		10.000	Puente				Puente			5.000	3.000	8.000	8.000	80.000		7,286,778	335,011
0528	2093	Instalación	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		18.000	Puente		5.000	7.000	Puente	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	9.000	50.000		1,476,659	892,965
0529	2357	Instalación	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		1.000	Puente	1.000			Puente				2.000	2.000	3.000	300.000		40,607,269	1,081,070
0530	1817	Instalación	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		39.000	Puente	11.000	19.000	1.000	Puente				5.000	5.000	35.000	89.744		1,377,199	1,319,589
0700	1701	Instalación	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		1.000	Puente				Puente			1.000		1.000	1.000	100.000		26,093	26,093
TOTAL OBRAS DE PUENTES DEFINITIVOS					4,210	Metros			1,022	Metros	116	151	133	114	514	672		246,936,033	115,301,626	115,272,710
TOTAL PUENTES MODULARES INSTALADOS					675	Puente			96	Puente	7	8	15	32	62	500		-	66,671,461	14,916,827

Anexo 4 : Programación y Ejecución de la Producción Física y Gasto Devengado según Unidad Orgánica A Diciembre 2017

ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Meta	Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
	Programado 2017 Ene - Dic	Logrado 2017 Ene - Dic	Logrado (%) 2017 Ene - Dic	Calificación	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2017
A10 PVN - ADMINISTRACIÓN INTERNA(*)	10,563,194	7,036,783	67	Bajo	96,057,951	105,230,545	99,051,448	94
20.5 UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS	249,098	303,648	144	Muy Bueno	2,025,567,249	1,815,694,920	1,583,023,300	87
20.6 UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS	112	83	89	Regular	48,346,631	20,630,866	19,818,396	96
20.7 UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	3,791,042	3,685,729	89	Regular	1,725,930,725	1,569,566,772	1,466,607,405	93
20.8 UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	76,226,477	71,343,192	95	Muy Bueno	22,858,222	24,008,665	14,904,126	62
20.11 UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES	129,395	59,881	79	Bajo	331,004,376	218,536,232	157,778,001	72
20.15 UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	758,254	181,352	56	Bajo	248,319,467	281,564,791	255,344,803	91
25 MTC-DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTE	2,078,938	2,061,214	93	Bueno	1,980,897,050	1,728,922,083	1,723,687,135	100
TOTALES (859)	93,796,510	84,671,883	104		6,478,981,671	5,764,154,874	5,320,214,614	92

(*) Administración interna: En razón a que el presupuesto del funcionamiento, no se realizó por centro de costo (Unidad Orgánica), debido a que la programación en el Presupuesto es el producto acciones comunes; la administración interna comprende las siguientes áreas: i) órgano de Control Institucional, ii) Oficina de Asesoría Legal, iv) Oficina de Programación, Evaluación e Información, v) Unidad Gerencial de Supervisión y Calidad, vi) Oficina de Recursos Humanos, además de los gastos de funcionamiento de las unidades de línea.

Para las intervenciones en el mantenimiento rutinario, el avance físico se calcula en la relación meses atendidos/meses programados.

Para Administración interna

$$\% \text{ Avance Meta}(\text{Mes } 1 - \text{Mes } N) = \frac{\text{Logrado}_{\text{Meta}(\text{Mes } 1 - \text{Mes } N)}}{\text{Programado}_{\text{Meta}(\text{Mes } 1 - \text{Mes } N)}} \times 100$$

$$PFIS = \% \text{ Avance Grupo de Metas}(\text{Mes } 1 - \text{Mes } N) = \frac{\sum \% \text{ Avance de Meta}(\text{Mes } 1 - \text{Mes } N)}{N^{\circ} \text{ de Metas Programadas}}$$

El resto de UO

$$\% \text{ Avance Meta}(\text{Mes } 1 - \text{Mes } N) = \frac{\text{Logrado}_{\text{Meta}(\text{Mes } 1 - \text{Mes } N)}}{\text{Programado}_{\text{Meta}(\text{Mes } 1 - \text{Mes } N)}} \times 100$$

$$PFIS = \% \text{ Avance Grupo de Metas}(\text{Mes } 1 - \text{Mes } N) = \left(\frac{\sum \text{Logrado}_{\text{Meta}(\text{Mes } 1 - \text{Mes } N)} * PIM_{\text{Meta}}}{PIM_{\text{GrupoMetas}}} \right) / \left(\frac{\sum \text{Prog}_{\text{Meta}(\text{Mes } 1 - \text{Mes } N)} * PIM_{\text{Meta}}}{PIM_{\text{GrupoMetas}}} \right) \times 100$$

$$PFIN = \frac{\text{Devengado}}{PIM} \times 100$$

$$\text{Avance FIS con respecto a FIN} = \frac{PFIS}{PFIN} \times 100$$

Donde grupo de metas podría ser: A nivel de finalidad, A nivel de componente, A nivel de proyecto, A nivel de responsable

Anexo 4.1 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - ADMINISTRACIÓN INTERNA A Diciembre 2017

3430 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA						Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Físicas	U. Med.	Programado 2017 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2017 Ene - Dic	Logrado (%) 2017 Ene - Dic	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2017
			A10 PVN - ADMINISTRACIÓN INTERNA - 20.1 ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL - 000 ORGANISMO								173					
			RVN No Concesionada													
			GESTION ESTRATEGICA													
			Gestión													
			GI_310 OPERACION INSTITUCIONAL													
			Control Interno													
2431	Gestion Administrativa		Acción Simultánea	33.000	Informe	2.000	Informe	2.000	4.000	6.000	300.0	36.4				
2430	Gestion Administrativa		Auditoría de Cumplimiento	43.000	Informe	6.000	Informe					16.3				
2432	Gestion Administrativa		Orientación de Oficio	14.000	Documento	2.000	Documento	3.000	4.000	7.000	350.0	64.3				
2433	Gestion Administrativa		Servicio relacionado	126.000	Informe	14.000	Informe	5.000	9.000	14.000	100.0	20.6				
2434	Gestion Administrativa		Servicio relacionado	115.000	Registro	17.000	Registro	7.000	8.000	15.000	88.2	28.7				
1782	Gestion Administrativa		Visita de Control	12.000	Informe	2.000	Informe	4.000		4.000	200.0	33.3				
			A10 PVN - ADMINISTRACIÓN INTERNA - 20.16 UNIDAD GERENCIAL DE SUPERVISION Y CALIDAD - 20.16.0 UNIDAD GERENCIAL DE SUPERVISION Y CALIDAD								149					
			RVN No Concesionada													
			GESTION ESTRATEGICA													
			Gestión													
			GI_310 OPERACION INSTITUCIONAL													
			Gestión Técnica y Administrativa													
1793	Gestion Administrativa		233157 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SUPERVISIÓN Y CALIDAD DE LA RED VIAL NACIONAL	1,010.000	Informe	329.000	Informe	166.000	323.000	489.000	148.6	48.4				
			A10 PVN - ADMINISTRACIÓN INTERNA - 20.18 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS - 20.18.0 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS								67					
			RVN No Concesionada													
			GESTION ESTRATEGICA													
			Gestión													
			GI_310 OPERACION INSTITUCIONAL													
			Gestión de Recursos Humanos													
1422	Gestion Administrativa		Evaluación del Plan Anual de Capacitación	1.000	Documento	1.000	Documento	1.000		1.000	100.0	55.6				
2549	Gestion Administrativa		Formulación del Manual de Perfiles de Puesto	3.000	Informe	1.000	Informe									
2524	Gestion Administrativa		Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IF	1.000	Documento	3.000	Documento									
1421	Gestion Administrativa		Plan Anual de Capacitación	1.000	Documento	1.000	Documento		1.000	1.000	100.0	44.4				
2041	Gestion Administrativa		Plan de Seguridad y Salud	1.000	Documento	1.000	Documento		1.000	1.000	100.0	100.0				

Anexo 4.1 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - ADMINISTRACIÓN INTERNA A Diciembre 2017

3430 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA						Meta		Avance de la Meta Física		Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Físicas	U. Med.	Programado 2017 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2017 Ene - Dic	Logrado (%) 2017 Ene - Dic	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2017
2131	Gestion Administrativa		Planilla Electrónica PLAME	12.000	Documento	12.000	Documento	6.000	6.000	12.000	100.0	43.9				
			A10 PVN - ADMINISTRACIÓN INTERNA - 20.2 OFICINA DE ADMINISTRACION								72					
			A10 PVN - ADMINISTRACIÓN INTERNA - 20.2 OFICINA DE ADMINISTRACION - 20.2.0 OFICINA DE AE			10,563,193.966				7,036,770.745	66.6		96,057,951	104,387,639	98,420,848	94.300
			RVN No Concesionada			10,563,193.966				7,036,770.745	66.6		96,057,951	104,387,639	98,420,848	94.300
			GESTION ESTRATEGICA			10,563,193.966				7,036,770.745	66.6		96,057,951	104,387,639	98,420,848	94.300
			Gestión			10,563,193.966				7,036,770.745	66.6		96,057,951	104,387,639	98,420,848	94.300
			GI_310 OPERACION INSTITUCIONAL			10,563,193.966				7,036,770.745	66.6		96,057,951	104,387,639	98,420,848	94.300
			Gestión Técnica y Administrativa			10,563,193.966				7,036,770.745	66.6		96,057,951	104,387,639	98,420,848	94.300
1147	Gestion Administrativa		0047173 GESTION DEL PROGRAMA	20,119.000	Acción	10,119.200	Acción	2,823.000	3,918.000	6,741.000	66.6	34.6	96,057,951	104,387,639	98,420,848	94.300
			Políticas Multisectoriales													
2127	Gestion Administrativa		Informe Supervisión, Monitoreo y Evaluación del Plan de Ecoeficiencia PVN (PEPVN)	2.000	Documento	2.000	Documento		2.000	2.000	100.0	100.0				
			A10 PVN - ADMINISTRACIÓN INTERNA - 20.2 OFICINA DE ADMINISTRACION - 20.2.2 CONTABILIDAD Y FINANZAS							7.603				380,156	252,608	66.400
			RVN No Concesionada							7.603				380,156	252,608	66.400
			GESTION ESTRATEGICA							7.603				380,156	252,608	66.400
			Gestión							7.603				380,156	252,608	66.400
			GI_310 OPERACION INSTITUCIONAL							7.603				380,156	252,608	66.400
			Contabilidad							7.603				380,156	252,608	66.400
2133	Gestion Administrativa		Confrontación de Operaciones Autodeclaradas - COA	12.000	Documento	12.000	Documento	6.000	6.000	12.000	100.0	300.0				
2134	Gestion Administrativa		Elaboración, Presentación y Pagos PDT 621. 626 y 617	12.000	Documento	12.000	Documento	6.000	6.000	12.000	100.0	300.0				
1423	Gestion Administrativa		Estados financieros	12.000	Documento	12.000	Documento	6.000	6.000	12.000	100.0	600.0				
1425	Gestion Administrativa		Estados Financieros de Préstamos (BID/CAF)	3.000	Documento	1.000	Documento		1.000	1.000	100.0	433.3				
1424	Gestion Administrativa		Estados presupuestarios	12.000	Documento	12.000	Documento	6.000	6.000	12.000	100.0	483.3				
2132	Gestion Administrativa		Inventario Físico de la Infraestructura Vial	1.000	Documento	1.000	Documento	1.000		1.000	100.0	300.0				
2168	Gestion Administrativa		0047927 AUDITORIA EXTERNA DEL BID	1.000	dictamen		dictamen	1.000	1.000	2.000	100.0	400.0		380,156	252,608	66.400
			A10 PVN - ADMINISTRACIÓN INTERNA - 20.2 OFICINA DE ADMINISTRACION - 20.2.3 TESORERIA													
			RVN No Concesionada													
			GESTION ESTRATEGICA													
			Gestión													
			GI_310 OPERACION INSTITUCIONAL													
			Tesoreria													
2740	Gestion Administrativa		Certificación ISO 9001:2015	1.000	Documento	1.000	Documento									

Anexo 4.1 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - ADMINISTRACIÓN INTERNA A Diciembre 2017

3430 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA							Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE	#	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2017 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2017 Ene - Dic	Logrado (%) 2017 Ene - Dic	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2017	
			A10 PVN - ADMINISTRACIÓN INTERNA - 20.2 OFICINA DE ADMINISTRACION - 20.2.4 ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS														
			RVN No Concesionada														
			GESTION ESTRATEGICA														
			Gestión														
			GI_310 OPERACION INSTITUCIONAL														
			Abastecimiento														
2741	Gestion Administrativa		Cuadro Consolidado de Necesidades (Abastecimientos y Serv	1.000	Documento	1.000	Documento		1.000	1.000	100.0	100.0					
			A10 PVN - ADMINISTRACIÓN INTERNA - 20.2 OFICINA DE ADMINISTRACION - 20.2.5 PROCESOS DE SELECCION														
			RVN No Concesionada														
			GESTION ESTRATEGICA														
			Gestión														
			GI_310 OPERACION INSTITUCIONAL														
			Procesos de Selección														
1420	Gestion Administrativa		Evaluación Semestral del PAC	2.000	Documento	2.000	Documento	1.000	1.000	2.000	100.0	500.0					
1419	Gestion Administrativa		Plan Anual de Contrataciones (PAC)	1.000	Documento	1.000	Documento	1.000		1.000	100.0	500.0					
			A10 PVN - ADMINISTRACIÓN INTERNA - 20.2 OFICINA DE ADMINISTRACION - 20.2.6 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INFORMÁTICOS														
			RVN No Concesionada														
			GESTION ESTRATEGICA														
			Gestión														
			GI_300 DESARROLLO INSTITUCIONAL														
			Sistemas de Información														
2495	Proyectos Informáticos		Modulo de Tarifa Diferenciada	2.000	Sistema	0.900	Sistema	0.400	0.600	1.000	111.1	50.0					
			GI_310 OPERACION INSTITUCIONAL														
			Sistemas de Información														
2220	Servicios Informáticos		Mantenimiento Módulo de Contabilidad	4.000	Módulo	0.700	Módulo		0.800	0.800	114.3	45.0					
			A10 PVN - ADMINISTRACIÓN INTERNA - 20.2 OFICINA DE ADMINISTRACION - 20.2.7 SISTEMAS														
			RVN No Concesionada														
			GESTION ESTRATEGICA														
			Gestión														
			GI_300 DESARROLLO INSTITUCIONAL														
			Sistemas de Información														
2720	Gestion Administrativa		Análisis de vulnerabilidades para los sistemas web	1.000	PROYECTO	1.000	Informe	0.300	0.700	1.000	100.0	100.0					
1757	Gestion Administrativa		Plan de Continuidad del Negocio	1.000	PROYECTO	1.000	Plan	0.100		0.100	10.0	10.0					

Anexo 4.1 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - ADMINISTRACIÓN INTERNA A Diciembre 2017

3430 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA						Meta		Avance de la Meta Física		Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Físicas	U. Med.	Programado 2017 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2017 Ene - Dic	Logrado (%) 2017 Ene - Dic	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2017
2271	Gestion Administrativa		Sistema de Seguridad de la Información	1.000	PROYECTO	0.800	Proceso Implem	0.300	0.500	0.800	100.0	110.0				
2796	Gestion Administrativa		Supervisión de Implementación de controles de Seguridad de la Información	1.000	PROYECTO	1.000	Informe	0.200	0.800	1.000	100.0	100.0				
2494	Proyectos Informáticos		Implementación Servicio Cloud (Nube)	1.000	Sistema	1.000	Sistema		1.000	1.000	100.0	100.0				
2272	Proyectos Informáticos		Módulo de Acceso Integrado a los Sistemas	2.000	Sistema	1.000	Sistema		1.000	1.000	100.0	100.0				
1785	Proyectos Informáticos		MÓDULO DE CÁLCULO DE VALORES REFERENCIALES EN PROYECCIÓN	1.000	Sistema	1.000	Sistema									
2125	Proyectos Informáticos		Módulo de Permisos de Bonificaciones (complementario)	1.000	Sistema	1.000	Sistema		1.000	1.000	100.0	100.0				
1742	Proyectos Informáticos		MODULO SGP - UGOB - UGC - OAL - OAD (20.2.5)	1.000	Sistema	1.000	Sistema									
1214	Proyectos Informáticos		MODULO SGP-OPEI PFIS/PFIN	2.000	Sistema	1.000	Sistema		0.320	0.320	32.0	32.0				
2497	Proyectos Informáticos		MODULO SIGA ZONAL	2.000	Sistema	1.000	Sistema		1.000	1.000	100.0	100.0				
2721	Proyectos Informáticos		SGSI	1.000	PROYECTO	1.000	dictamen									
2797	Proyectos Informáticos		Sistema de Gestión Electrónica de la Información (9 procesos Derecho de Vía)	1.000	Sistema	1.000	Sistema	0.500	0.450	0.950	95.0	95.0				
2274	Proyectos Informáticos		Sistema de Gestión Electrónica de la Información (Estudios y 4 Procesos)	1.000	Sistema	1.000	Sistema		0.050	0.050	5.0	95.0				
1755	Proyectos Informáticos		Sistema de Gestión Geográfica de la Red Vial	1.000	Sistema	0.800	Sistema		0.100	0.100	12.5	60.0				
1743	Proyectos Informáticos		Sistema para la Gestión de Conservación por Niveles de Servicio	4.000	Sistema	3.000	Sistema	0.030		0.030	1.0	23.8				
			GI_310 OPERACION INSTITUCIONAL													
			Sistemas de Información													
2219	Gestion Administrativa		Informe de Evaluación Anual del Plan Operativo Informático	1.000	Documento	1.000	Documento	1.000		1.000	100.0	200.0				
2718	Gestion Administrativa		Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de PVN	1.000	Documento	1.000	Documento									
2218	Gestion Administrativa		Plan Operativo Informático	1.000	Documento	1.000	Documento	1.000		1.000	100.0	200.0				
			A10 PVN - ADMINISTRACIÓN INTERNA - 20.3 OFICINA DE ASESORIA LEGAL - OFICINA DE ASESORÍA LEGAL								61					
			RVN No Concesionada													
			GESTION ESTRATEGICA													
			Gestión													
			GI_310 OPERACION INSTITUCIONAL													
			Gestión Técnica y Administrativa													
2482	Gestion Administrativa		233151 GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL ASESORAMIENTO JURÍDICO DE LA RED VIAL NACIONAL	25,709.000	Documento	7,181.000	Documento	1,734.000	2,615.000	4,349.000	60.6	26.7				

Anexo 4.1 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - ADMINISTRACIÓN INTERNA A Diciembre 2017

3430 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA						Meta		Avance de la Meta Física		Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Físicas	U. Med.	Programado 2017 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2017 Ene - Dic	Logrado (%) 2017 Ene - Dic	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2017
			A10 PVN - ADMINISTRACIÓN INTERNA - 20.4 OFICINA DE PROGRAMACION, EVALUACION E INFORMACION								82					
			A10 PVN - ADMINISTRACIÓN INTERNA - 20.4 OFICINA DE PROGRAMACION, EVALUACION E INFORMACION - 20.4.1 PROGRAMACIÓN FÍSICA													
			RVN No Concesionada													
			GESTION ESTRATEGICA													
			Gestión													
			GI_310 OPERACION INSTITUCIONAL													
			Planeamiento Estratégico													
2619	Gestion Administrativa		Atención solicitudes de información de entes públicos	33,600.000	Documento	2,400.000	Documento	845.000	895.000	1,740.000	72.5	5.2				
1773	Gestion Administrativa		Informe de Evaluación Anual y Semestral del Plan Operativo Institucional	36.000	Documento	2.000	Documento	1.000	1.000	2.000	100.0	33.3				
1775	Gestion Administrativa		Informe de Gestión	48.000	Documento	12.000	Documento	6.000	6.000	12.000	100.0	100.0				
1770	Gestion Administrativa		Memoria Institucional Anual	18.000	Documento	1.000	Documento	1.000		1.000	100.0	33.3				
1771	Gestion Administrativa		Plan Operativo Institucional	18.000	Documento	1.000	Documento	1.000		1.000	100.0	22.2				
2593	Gestion Administrativa		Programa Marco Multianual de Intervenciones - PMM	14.000	Documento	1.000	Documento	1.000		1.000	100.0	7.1				
1772	Gestion Administrativa		Proyecto del Plan Operativo Institucional (Próximo Año)	54.000	Documento	3.000	Documento	1.000	2.000	3.000	100.0	11.1				
			A10 PVN - ADMINISTRACIÓN INTERNA - 20.4 OFICINA DE PROGRAMACION, EVALUACION E INFORMACION - 20.4.2 PROGRAMACIÓN FINANCIERA							4.628				462,750	377,992	81.700
			RVN No Concesionada							4.628				462,750	377,992	81.700
			GESTION ESTRATEGICA							4.628				462,750	377,992	81.700
			Gestión							4.628				462,750	377,992	81.700
			GI_300 DESARROLLO INSTITUCIONAL							4.628				462,750	377,992	81.700
			Planeamiento estratégico							4.628				462,750	377,992	81.700
0632	Estudios y asesorías		0044401 ASESORAMIENTO TECNICO	1.000	Documento		Documento	1.000		1.000	100.0	200.0		462,750	377,992	81.700
			GI_310 OPERACION INSTITUCIONAL													
			Presupuesto Público													
1415	Gestion Administrativa		Evaluación Semestral y Anual del Presupuesto Institucional	2.000	Documento	2.000	Documento	1.000	1.000	2.000	100.0	450.0				
1416	Gestion Administrativa		Programación y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto	36.000	Documento	2.000	Documento	1.000	1.000	2.000	100.0	25.0				
			A10 PVN - ADMINISTRACIÓN INTERNA - 20.4 OFICINA DE PROGRAMACION, EVALUACION E INFORMACION - 20.4.3 ORGANIZACIÓN Y PROCESOS													
			RVN No Concesionada													
			GESTION ESTRATEGICA													
			Gestión													
			GI_310 OPERACION INSTITUCIONAL													
			Modernización de la Gestión Pública													

Anexo 4.1 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - ADMINISTRACIÓN INTERNA A Diciembre 2017

3430 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA						Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2017 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2017 Ene - Dic	Logrado (%) 2017 Ene - Dic	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2017
2565	Gestion Administrativa		Actualización del Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos - MGPP	3.000	Documento	1.000	Documento		1.000	1.000	100.0	33.3				
2621	Gestion Administrativa		Cuadro de Asignación de Personal - CAP Provisional	1.000	Documento	1.000	Documento		1.000	1.000	100.0	100.0				
2559	Gestion Administrativa		Estudio de Evaluación de la Madurez del Sistema de Control Interno - SCI	13.000	Estudio	2.000	Estudio	1.000	1.000	2.000	100.0	38.5				
2625	Gestion Administrativa		Evaluación a la Implementación de la Mejora de la Atención a la Ciudadanía - MAC	10.000	Informe	2.000	Informe	1.000	1.000	2.000	100.0	20.0				
2624	Gestion Administrativa		Evaluación a la Implementación Herramienta de Automatización de Procesos	20.000	Documento	4.000	Documento	1.000	3.000	4.000	100.0	20.0				
2623	Gestion Administrativa		Evaluación al Plan de Fortalecimiento de Unidades Zonales (Órganos Desconcentrados)	6.000	Documento	2.000	Documento	1.000		1.000	50.0	16.7				
2558	Gestion Administrativa		Formulación del Informe de Rendición de Cuentas del Titular	6.000	Informe	1.000	Informe	1.000		1.000	100.0	33.3				
2555	Gestion Administrativa		Formulación del Manual de Operaciones de PVN	4.000	Documento	1.000	Documento					25.0				
2539	Gestion Administrativa		Informe de avance del Tránsito de PVN al Régimen del Servicio Civil - SERVIR	8.000	Informe	2.000	Informe	1.000		1.000	50.0	25.0				
2563	Gestion Administrativa		Informe de evaluación del Plan de Administración de Riesgos	10.000	Informe	2.000	Informe	1.000		1.000	50.0	20.0				
2541	Gestion Administrativa		Informe de Evaluación del Plan de Modernización Institucional	10.000	Informe	2.000	Informe									
2547	Gestion Administrativa		Informe de Implementación de Herramienta Colaborativa (Intr	6.000	Informe	2.000	Informe		2.000	2.000	100.0	50.0				
2567	Gestion Administrativa		Informe de la Implementación de la Gestión por Procesos	10.000	Informe	2.000	Informe	1.000		1.000	50.0	20.0				
2622	Gestion Administrativa		Reordenamiento y Organización Interna a nivel de áreas	3.000	Documento	1.000	Documento		1.000	1.000	100.0	33.3				
TOTALES						10,563,193.966				7,036,782.976	66.6		96,057,951	105,230,545	99,051,448	94.128

Anexo 4.2 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS A Diciembre 2017

3430 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA						Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2017 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2017 Ene - Dic	Logrado (%) 2017 Ene - Dic	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2017
			20.5 UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS - 20.5 UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS - 20.5.1 GESTIÓN DE OBRA			249,097.935				303,648.094	144		2,025,567,249	1,815,694,920	1,583,023,300	87
			RVN No Concesionada			249,097.935				303,648.094	144		2,025,567,249	1,815,694,920	1,583,023,300	87
			OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN			249,097.935				303,639.486	144		2,024,067,249	1,814,834,129	1,582,787,777	87
			Rehabilitación, mejoramiento y construcción			249,097.935				303,639.486	144		2,024,067,249	1,814,834,129	1,582,787,777	87
			2002060 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA T			22.562				(61.310)	100		34,817,468	14,342,064	14,326,206	100
			PUENTE HUACAMAYO											92,439	92,439	100
0783	Obras		0065507 CONSTRUCCION DEL PUENTE HUACAMAYO	60.000	Metro		Metro					100		92,439	92,439	100
			SECTORES DAÑADOS (PUENTE CHINO - AGUAYTIA)			22.562				(61.310)	100		34,817,468	14,249,625	14,233,767	100
0088	Obras		0083807 CARRETERA PUENTE CHINO - AGUAYTIA (SECTORES D	5.640	Kilometro		Kilometro	0.452	(1.151)	(0.699)		100	32,989,176	11,993,474	11,993,474	100
0089	Supervisión de Obras		0095080 SUPERVISION CARRETERA PUENTE CHINO - AGUAYTIA (SECTORES DAÑADOS)	5.640	Kilometro	1.000	Supervisión		1.000	1.000	100	100	1,828,292	2,256,151	2,240,294	99
			2002210 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA C											3,472,230	3,472,228	100
			TRAMO PERICOS SAN INGNACIO (INC VIA DE EVITAMIENTO)											72,772	72,772	100
0116	Obras		0052497 PERICOS SAN INGNACIO (INC VIA DE EVITAMIENTO)	54.580	Kilometro		Kilometro					100		72,772	72,772	100
			TRAMO SAN IGNACIO PUENTE INTEGRACION.											3,399,458	3,399,456	100
0110	Obras		0055846 REH. Y MEJ. TR. SAN IGNACIO PUENTE INTEGRACION	45.987	Kilometro		Kilometro					100		3,386,886	3,386,885	100
0111	Supervisión de Obras		0052994 SUPERVISION: SAN IGNACIO PUENTE INTEGRACION	45.987	Kilometro		Supervisión					100		12,572	12,572	100
			2002213 REHABILITACION DE LA CARRETERA TARAPOTO - JUANJU											409,736	409,735	100
			Tr. Caspizapa-Juanjui (Km 70+000 al Km 132+000)											409,736	409,735	100
0022	Obras		0078215 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TARAPOTO-JUANJUI TRAMO CASPIZAPA-JUANJUI	61.940	Kilometro		Kilometro					100		409,736	409,735	100
			2002604 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA C											12,953,386	12,953,385	100
			TRAMO YUPASH-HUARAZ Km 95+400 a 120 y Km 140 a 146											12,953,386	12,953,385	100
0144	Obras		0218472 LAUDO ARBITRAL PARA LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA-YAUTAN-HUARAZ; TRAMO YUPASH-HUARAZ, SECTORES: KM.95+400 - KM. 120+000 Y KM. 140+000 - KM.145+960, MULTIDISTRITAL, CASMA, ANCASH	30.560	Kilometro		Kilometro					100		12,953,386	12,953,385	100
			2015918 INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ			37,142.355				49,916.321	134		252,258,662	225,468,655	225,468,652	100
			TACNA -LA PAZ, TR. I: KM 43+610 (HUANUNE CHICO)-94+000 (CE			24,827.835				37,259.275	148		132,191,731	143,441,730	143,441,729	100
2178	Obras		0165318 INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 43+610 - KM94+000 REGION TACNA	52.290	Kilometro	18.000	Kilometro	21.700	5.334	27.034	150	60	126,132,680	137,608,337	137,608,336	100
2255	Supervisión de Obras		0166401 Supervision Integracion Vial Tacna La Paz Tramo Tacna-la Collpa Km 43+610 - Km94+000 Region Tacna	52.290	Kilometro	1.000	Supervisión		1.000	1.000	100	100	6,059,051	5,833,393	5,833,392	100
			TACNA -LA PAZ, TR. II: KM 94+000 (CERRO STA. ELENA) - 146 +18			6,873.111				9,012.320	129		95,512,191	53,080,641	53,080,640	100
2179	Obras		0165319 Integracion Vial Tacna La Paz Tramo Tacna-la Collpa Km 94+000 - Km146+180 Region Tacna	50.260	Kilometro	13.900	Kilometro	9.861	8.390	18.251	131	40	90,815,233	49,165,151	49,165,151	100
2256	Supervisión de Obras		0166402 Supervision Integracion Vial Tacna La Paz Tramo Tacna-la Collpa Km 94+000 - Km146+180 Region Tacna	50.260	Kilometro	1.000	Supervisión		1.000	1.000	100	100	4,696,958	3,915,490	3,915,489	100
			TACNA - LA PAZ, TR. III: KM 146+180 (DV. TRIPARTITO) - KM 187			5,441.410				3,644.726	70		24,554,740	28,946,284	28,946,284	100

Anexo 4.2 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS A Diciembre 2017

3430 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA							Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE			ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2017 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2017 Ene - Dic	Logrado (%) 2017 Ene - Dic	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2017
2180	Obras			0165317 INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 146+180 - KM187+404 REGION TACNA	41.460	Kilometro	20.600	Kilometro	6.882	6.882	13.765	67	79	22,268,726	26,285,443	26,285,443	100
2257	Supervisión de Obras			0166400 SUPERVISION INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 146+180 - KM187+404 REGION TACNA	41.460	Kilometro	1.000	Supervisión		1.000	1.000	100	100	2,286,014	2,660,841	2,660,841	100
				2015973 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI			14,616.938				39,553.914	264		100,000,000	190,826,457	190,603,849	100
				TRAMO I: CAMPANILLA JUANJUI											79,808	79,807	100
0221	Obras			0053030 TRAMO JUANJUI CAMPANILLA	43.280	Kilometro		Kilometro					100		79,808	79,807	100
				TRAMO II y III - PIZANA - LA POLVORA, PIZARRON - PERLAMAYO			14,616.938				39,553.914	264		100,000,000	190,746,649	190,524,042	100
1548	Obras			0132474 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO PIZANA-LA POLVORA-PIZARRON-PERLAMAYO-CAMPANILLA	89.790	Kilometro	7.980	Kilometro	0.359	21.316	21.675	272	24	90,450,146	182,084,115	182,051,890	100
1909	Supervisión de Obras			0166407 SUPERVISION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI TOCACHE TRAMO CAMPANILLA - PERLAMAYO PIZARRON LA POLVORA- PIZANA REGION SAN MARTIN	89.973	Kilometro	1.000	Supervisión		1.000	1.000	100	100	9,549,854	8,662,534	8,472,152	98
				2022221 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA C											110,842	110,842	100
				CARRETERA ALFAMAYO CHAULLAY QUILLABAMBA											110,842	110,842	100
0230	Obras			0047552 ALFAMAYO CHAULLAY QUILLABAMBA	54.086	Kilometro		Kilometro					100		5,558	5,558	100
0231	Supervisión de Obras			0052956 SUPERVISION: ALFAMAYO CHAULLAY QUILLABAMBA	54.086	Kilometro		Supervisión					100		105,284	105,284	100
				2022937 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA T											279,603	120,063	43
				TRAMO DV. OTUZCO-DV. CALLACUYAN											279,603	120,063	43
0233	Obras			0088499 DV. OTUZCO - DV. CALLACUYAN	70.899	Kilometro		Kilometro					100		274,264	114,724	42
0234	Supervisión de Obras			0052979 SUPERVISION: DV. OTUZCO-DV. CALLACUYAN	70.899	Kilometro		Supervisión					100		5,339	5,339	100
				2026767 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Quinua-S											10,116,887	10,116,886	100
				QUINUA - SAN FRANCISCO, TRAMO 1: KM 26+000 - KM 78+500											255,104	255,104	100
0244	Obras			0052670 QUINUA SAN FRANCISCO KM 26 AL 78 500.	50.910	Kilometro		Kilometro					100		255,104	255,104	100
				QUINUA - SAN FRANCISCO, TRAMO 2: KM 78+500 - KM 172+420											9,861,783	9,861,782	100
0406	Obras			0052671 QUINUA SAN FRANCISCO KM 78 500 AL KM 172 420	75.755	Kilometro		Kilometro					100		9,861,783	9,861,782	100
				2027711 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: P							43.952			40,000,000	32,581,822	32,581,821	100
				TRAMO: NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO							43.952			40,000,000	30,628,533	30,628,533	100
0432	Obras			0052356 NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO	85.570	Kilometro		Kilometro							26,233,382	26,233,382	100
0432	Obras			0052356 NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO										37,000,000			
0433	Supervisión de Obras			0052982 SUPERVISION: NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO										3,000,000			
0433	Supervisión de Obras			0052982 SUPERVISION: NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO	85.570	Kilometro		Supervisión		1.000	1.000	100	100		4,395,151	4,395,151	100
				TRAMO EL DESCANSO-LANGUI											1,953,289	1,953,288	100
0410	Obras			0050194 EL DESCANSO-LANGUI	19.820	Kilometro		Kilometro					100		1,953,289	1,953,288	100
				2028339 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA C											19,774	19,773	100
				CAJAMARCA - CELENDIN, TR. Km. 52+000 - Km. 94+900 (Celendín											16,865	16,865	100

Anexo 4.2 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS A Diciembre 2017

3430 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA						Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2017 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2017 Ene - Dic	Logrado (%) 2017 Ene - Dic	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2017
0446	Obras		0094785 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAJAMARCA - CELENDIN - BALZAS, TR. KM 52 - CELENDIN	42.780	Kilometro		Kilometro					100		16,865	16,865	100
			CAJAMARCA - CELENDIN, TR. LA ENCAÑADA - KM. 52+000 (26 al											2,909	2,908	100
0465	Supervisión de Obras		0052963 SUPERVISION: CAJAMARCA CELENDIN BALZAS : KM.26 AL 52 (SALDO DE OBRA)	1.000	Supervisión		Supervisión					100		2,909	2,908	100
			2028946 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE											1,619,057	1,619,057	100
			NUEVO CONTRATO CONSTRUCCION DEL NUEVO PUENTE INTERN											1,619,057	1,619,057	100
0652	Obras		0215650 CONSTRUCCION DEL PUENTE INTERNACIONAL DISTRITO AGUAS VERDES, ZARUMILLA, TUMBES	80.000	Metro		Metro							1,619,057	1,619,057	100
			2042771 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A											7,665,485	7,665,483	100
			AYACUCHO - ABANCAY, TR. KM. 00+000 (AYACUCHO)- 50+000 (U											12,653	12,653	100
0006	Obras		0047928 AYACUCHO ABANCAY KM. 00 000 KM. 50 000	50.000	Kilometro		Kilometro					100		12,653	12,653	100
			AYACUCHO - ABANCAY, TR. KM. 50+000 (UCHCUMACHAY) - 98+8											46,293	46,292	100
0811	Obras		0047931 AYACUCHO ABANCAY KM. 50 000 KM. 98 800	48.800	Kilometro		Kilometro					100		46,293	46,292	100
			AYACUCHO - ABANCAY, TR. KM. 98 000 (OCROS) - 154 000 (CHIN											7,497,637	7,497,637	100
0837	Obras		0047932 AYACUCHO ABANCAY KM. 98 000 KM. 154 000	55.200	Kilometro		Kilometro					100		7,497,637	7,497,637	100
			AYACUCHO - ABANCAY, TR. KM. 154+000 (CHINCHEROS) - 210+0											63,000	63,000	100
0850	Obras		0047929 AYACUCHO ABANCAY KM. 154 000 - KM. 210 000	41.970	Kilometro		Kilometro					100		63,000	63,000	100
			AYACUCHO - ABANCAY, TR. KM. 210+000 (MACMAJOCHA) - 256+											27,647	27,647	100
0874	Obras		0047930 AYACUCHO ABANCAY KM. 210 000 KM. 256 000	45.400	Kilometro		Kilometro					100		26,054	26,054	100
0882	Supervisión de Obras		0052960 SUPERVISION: AYACUCHO ABANCAY KM 210 000 - KM	1.000	Supervisión		Supervisión					100		1,593	1,593	100
			AYACUCHO - ABANCAY, TR. DV. KISHUARA - PUENTE SAHUINTO											18,255	18,254	100
0885	Obras		0063500 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY, TRAMO DV. KISHUARA - PUENTE SAHUINTO	76.450	Kilometro		Kilometro					100		18,255	18,254	100
			2043324 CULMINACION DE LA CONSTRUCCION AUTOPISTA PIME											1,215	1,215	100
			AUTOPISTA PIMENTEL CHICLAYO Km 6+950-Km 10+100											1,215	1,215	100
0655	Obras		0056271 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA PIMENTEL- CHICLAYO KM 6+950 - KM 10+100	2.972	Kilometro		Kilometro					100		1,215	1,215	100
			2043363 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA S											13,316	13,315	100
			Tr. Marcavilca - Dv. Poechos - El Alamor											13,316	13,315	100
0889	Obras		0067119 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA SULLANA - EL ALAMOR DEL EJE VIAL N° 2 DE INTERCONEXION VIAL PERU - ECUADOR, TRAMO MARCAVILCA DV. POECHOS - EL ALAMOR (69.950 KM)	66.210	Kilometro		Kilometro					100		13,316	13,315	100
			2046177 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MO			5,266.301				2,454.888	51		44,813,394	75,183,843	75,183,841	100
			MOQUEGUA - OMATE - AREQUIPA TR. II: KM. 35 AL 153.50			5,266.301				2,454.888	51		44,813,394	75,183,843	75,183,841	100
			078 CCI N° 014-2015-MTC/20 (29.Abr.2015) con GR de Moqueg			5,187.259				2,375.845	46		41,458,860	67,279,624	67,279,623	100
2264	Obras		0165640 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA - AREQUIPA TRAMO MOQUEGUA - OMATE REGION MOQUEGUA	118.500	Kilometro	7.710	Kilometro		3.531	3.531	46	3	41,458,860	67,279,624	67,279,623	100
			078 CCI N° 014-2015-MTC/20 (29.Abr.2015) con GR de Moqueg			79.042				79.042	100		3,354,534	7,904,219	7,904,218	100

Anexo 4.2 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS A Diciembre 2017

3430 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA							Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE			ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2017 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2017 Ene - Dic	Logrado (%) 2017 Ene - Dic	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2017
1218	Supervisión de Obras			0193668 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA - AREQUIPA TRAMO MOQUEGUA - OMA TE REGION MOQUEGUA										3,354,534			
1218	Supervisión de Obras			0193668 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA - AREQUIPA TRAMO MOQUEGUA - OMA TE REGION MOQUEGUA	118.500	Kilometro	1.000	Supervisión		1.000	1.000	100	100		7,904,219	7,904,218	100
				2055912 MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO			75.401				91.588	100			26,692,543	26,692,541	100
				TRAMO III B, OVALO 200 MILLAS (KM 19+000) A SARITA COLONIA			75.401				91.588	100			26,692,543	26,692,541	100
				CONVENIO 0023-2013-MTC/20							15.032				19,036,882	19,036,882	100
1746	Obras			0118925 MEJORAMIENTO TRAMO III B, OVALO 200 MILLAS (KM 19+000) A SARITA COLONIA (KM 22+000)	2.100	Kilometro		Kilometro	0.079		0.079	100	100		19,036,882	19,036,882	100
1885	Supervisión de Obras			0118925 MEJORAMIENTO TRAMO III B, OVALO 200 MILLAS (KM 19+000) A SARITA COLONIA (KM 22+000)	2.100	Kilometro	1.000	Supervisión		1.000	1.000	100	100		7,540,125	7,540,124	100
1885	Supervisión de Obras			0118925 MEJORAMIENTO TRAMO III B, OVALO 200 MILLAS (KM 19+000) A SARITA COLONIA (KM 22+000)											115,536	115,536	100
				2055993 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTIAGO DE CHUCO-SHOREY											68,360	68,359	100
				SANTIAGO DE CHUCO-SHOREY											68,360	68,359	100
0907	Obras			0052911 SANTIAGO DE CHUCO - SHOREY	37.328	Kilometro		Kilometro					100		57,066	57,065	100
0908	Supervisión de Obras			0052965 SUPERVISION CARRETERA SANTIAGO DE CHUCO - SHOREY	37.328	Kilometro		Supervisión					100		11,294	11,293	100
				2057739 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO, INCLUIDO PUENTE CHIRA Y ACCESOS REGION ICA											31,747,762		
				ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO, INCLUIDO PUENTE CHIRA Y ACCESOS REGION ICA											31,747,762		
1552	Obras			0193577 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLOS TRAMO KM 19+700 - KM 33+500 INCLUIDO EL PUENTE ACHIRANA Y ACCESOS REGION ICA	13.800	Kilometro		Kilometro							29,950,719		
2015	Supervisión de Obras			0193663 SUPERVISION DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLOS TRAMO KM 19+700 - KM 33+500 INCLUIDO EL PUENTE ACHIRANA Y ACCESOS REGION ICA	13.800	Kilometro		Supervisión							1,797,043		
				2057906 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LIMA CANTA, TR. KM 21.5 km. 80 y km. 80 km. 102			7,903.918				1,750.357	33		188,129,683	45,910,979	32,780,850	71
				TRAMO 1: LIMA CANTA, TR. KM 21.5 km. 80 y km. 80 km. 102											27,195	27,194	100
0928	Obras			0051369 LIMA CANTA, TR. KM 21.5 KM. 80 Y KM. 80 KM. 102	78.316	Kilometro		Kilometro					100		27,195	27,194	100
				TRAMO 2.0: CANTA - HUALLAY			7,903.918				1,750.357	33		188,129,683	45,883,784	32,753,656	71
0923	Obras			0047962 CANTA - HUALLAY	96.107	Kilometro	20.000	Kilometro	2.374	1.922	4.296	21	50	186,671,904	39,184,633	27,106,384	69
0923	Obras			0047962 CANTA - HUALLAY													
0924	Supervisión de Obras			0052964 SUPERVISION: CANTA - HUALLAY	96.107	Kilometro	1.000	Supervisión		1.000	1.000	100	100	1,457,779	6,699,151	5,647,272	84
				2058698 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC											11,079,664	11,042,261	100
				TR : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC											10,725,235	10,700,813	100
				CONVENIO 0023-2008-MTC/20											10,355,412	10,330,990	100
0955	Obras			0048005 CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC	58.860	Kilometro		Kilometro					100		10,355,412	10,330,990	100
0956	Supervisión de Obras			0052967 SUPERVISION: CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC	58.860	Kilometro		Supervisión					100		369,823	369,823	100
				TR : LLAMA - COCHABAMBA											64,767	51,788	80

Anexo 4.2 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS A Diciembre 2017

3430 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA							Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE	PROYECTO	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2017 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2017 Ene - Dic	Logrado (%) 2017 Ene - Dic	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2017	
0947	Obras		0051382 LLAMA - COCHABAMBA	60.460	Kilometro		Kilometro					100		51,788	51,788	100	
0948	Supervisión de Obras		0052981 SUPERVISION: LLAMA - COCHABAMBA	60.460	Kilometro		Supervisión					100		12,979			
			TR COCHABAMBA-CHOTA											285,314	285,313	100	
0146	Obras		0048009 COCHABAMBA - CHOTA	31.860	Kilometro		Kilometro					100		257,943	257,942	100	
0147	Supervisión de Obras		0052954 SUPERVISION : COCHABAMBA - CHOTA	31.860	Kilometro		Supervisión					100		27,371	27,371	100	
			TR. HUALGAYOC-YANACOCHA											4,348	4,348	100	
0943	Supervisión de Obras		0054337 SUPERVISION DV YANACOCHA-HUALGAYOC	1.000	Supervisión		Supervisión					100		4,348	4,348	100	
			2058733 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAMANA			9,057.320				5,920.299	69		99,815,654	70,725,456	70,341,008	100	
			TR :MATARANI EL ARENAL PTA DE BOMBÓN			9,057.320				5,920.299	69		99,815,654	70,725,456	70,341,008	100	
1553	Obras		0110957 CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA TRAMO MATARANI EL ARENAL PTA DE BOMBON	45.198	Kilometro	14.254	Kilometro	4.452	4.823	9.275	65	83	96,588,123	63,000,340	62,655,169	100	
1956	Supervisión de Obras		0115400 SUPERVISION DE LA CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA, TRAMO:MATARANI EL ARENAL PTA DE BOMBON	45.198	Kilometro	1.000	Supervisión		1.000	1.000	100	100	3,227,531	7,725,116	7,685,839	100	
			2062374 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Cañete - L											104,719	104,718	100	
			CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA											104,719	104,718	100	
0504	Supervisión de Obras		0063497 SUPERVISION DE LA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUA	37.844	Kilometro		Supervisión					100		104,719	104,718	100	
			2078036 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CALEMAR - ABRA EL			35.000							27,152,139	500,000			
			TR. CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO			35.000							27,152,139	500,000			
1597	Obras		0115031 OBRA CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO	73.000	Kilometro	7.000	Kilometro						25,110,202	500,000			
2265	Supervisión de Obras		0141960 SUPERVISION DE LA CARRETERA CALEMAR - ABRA EL										2,041,937				
			2078371 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO-MAZAMARI-											2,540,636	2,540,635	100	
			SATIPO-MAZAMARI-DV. PANGOA- PUERTO OCOPA											2,540,636	2,540,635	100	
0967	Obras		0063521 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO - MAZAMARI - DV. PANGOA - PUERTO OCOPA	64.690	Kilometro		Kilometro					100		2,540,636	2,540,635	100	
			2078608 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA H			6,712.834				7,678.777	113		78,937,372	79,211,430	79,211,429	100	
			Tr. Huancavelica-Lircay: km 1.55 - Lircay			6,712.834				7,678.777	113		78,937,372	79,211,430	79,211,429	100	
1557	Obras		0115285 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA - LIRCAY	71.960	Kilometro	9.080	Kilometro	1.331	9.067	10.398	115	100	74,469,219	73,276,240	73,276,239	100	
2017	Supervisión de Obras		0115422 SUPERVISION DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA - LIRCAY	71.960	Kilometro	1.000	Supervisión		1.000	1.000	100	100	4,468,153	5,935,190	5,935,189	100	
			2088774 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA H											316,710	316,709	100	
			TR. HUAURA - SAYAN - PUENTE TINGO											258,239	258,239	100	
0671	Obras		0083806 CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN	96.403	Kilometro		Kilometro					100		258,239	258,239	100	
			TR. PUENTE TINGO - CHURÍN											58,471	58,471	100	
1068	Obras		0164140 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN TRAMO PUENTE TINGO - CHURIN REGION LIMA	5.089	Kilometro		Kilometro					100		58,471	58,471	100	
			2088776 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA C											234,485	234,484	100	

Anexo 4.2 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS A Diciembre 2017

3430 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA						Meta		Avance de la Meta Física		Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Físicas	U. Med.	Programado 2017 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2017 Ene - Dic	Logrado (%) 2017 Ene - Dic	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2017
			TR. 1 CHURIN - KM 131											234,485	234,484	100
0159	Obras		0073474 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHURIN - OYON TRAMO 1 CHURIN - KM 131	24.200	Kilometro		Kilometro					100		234,485	234,484	100
			2089761 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL-MAYOCC-AYACUCHO, TRAMO MAYOCC-HUANTA											7,310	7,310	100
			TR. MAYOCC - HUANTA											7,310	7,310	100
0972	Obras		0063523 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL-MAYOCC-AYACUCHO, TRAMO MAYOCC-HUANTA	27.536	Kilometro		Kilometro					100		7,310	7,310	100
			2090567 CONSTRUCCION DEL TUNEL YANANGO Y ACCESOS			72,317.158				40,303.271	66		13,740,985	12,387,862	12,387,860	100
			TUNEL YANANGO Y ACCESOS			72,317.158				40,303.271	66		13,740,985	12,387,862	12,387,860	100
1273	Obras		0053045 TUNEL YANANGO Y ACCESOS	1,750.000	Metro	750.075	Metro	278.775	139.125	417.900	56	100	11,627,664	9,637,657	9,637,655	100
1274	Supervisión de Obras		0052995 SUPERVISION: TUNEL YANANGO Y ACCESOS	1,062.900	Metro	1.000	Supervisión		1.000	1.000	100	100	2,113,321	2,750,205	2,750,205	100
			2106854 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS HUANCABAMBA (AEROPUERTO)											1,324,671	1,324,670	100
			ANDAHUAYLAS HUANCABAMBA (AEROPUERTO)											1,324,671	1,324,670	100
1559	Obras		0110956 CARRETERA ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO TRAMO ANDAHUAYLAS - HUANCABAMBA (AEROPUERTO)	20.040	Kilometro		Kilometro					100		962,138	962,138	100
1748	Supervisión de Obras		0115399 SUPERVISION DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO, TRAMO ANDAHUAYLAS - HUANCABAMBA (AEROPUERTO)	20.040	Kilometro		Supervisión					100		362,533	362,532	100
			2110320 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PTO. BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCION			71,812.814				123,228.310	167		372,912,182	452,364,840	452,357,666	100
			TR. PTO. BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCION			14,072.326				16,449.499	116		129,429,540	98,531,883	98,531,883	100
0993	Obras		0102190 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO PUERTO BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCION	57.241	Kilometro	15.200	Kilometro	4.511	13.268	17.779	117	60	126,100,656	92,162,023	92,162,023	100
1849	Supervisión de Obras		0102212 SUPERVISION DEL TRAMO PUERTO BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCION	57.241	Kilometro	1.000	Supervisión		1.000	1.000	100	100	3,328,884	6,369,860	6,369,860	100
			TR. CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO SUNGARO			24,539.308				47,497.679	189		123,155,844	161,085,240	161,078,068	100
0996	Obras		0102189 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO SUNGARO	54.970	Kilometro	16.000	Kilometro	11.346	19.674	31.020	194	79	117,396,562	152,856,371	152,849,200	100
1848	Supervisión de Obras		0102215 SUPERVISION DEL TRAMO CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO SUNGARO	54.970	Kilometro	1.000	Supervisión		1.000	1.000	100	100	5,759,282	8,228,869	8,228,868	100
			TR. PTO. SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO			33,201.180				59,281.132	175		120,326,798	192,747,717	192,747,715	100
1562	Obras		0102195 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO PUERTO SUNGARO - SAN ALEJANDRO	62.647	Kilometro	18.000	Kilometro	14.968	17.209	32.177	179	96	113,861,386	183,962,958	183,962,957	100
0373	Supervisión de Obras		0102211 SUPERVISION DEL TRAMO PUERTO SUNGARO - SAN ALEJANDRO	62.900	Kilometro	1.000	Supervisión		1.000	1.000	100	100	6,465,412	8,784,759	8,784,759	100
			2110581 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARCOS -CAJABAMBA											3,275,264	3,275,262	100
			TRAMO SAN MARCOS CAJABAMBA											3,275,264	3,275,262	100
1001	Obras		0102177 MEJORAMIENTO DEL TRAMO SAN MARCOS - CAJABAMBA	56.372	Kilometro		Kilometro					100		156,341	156,340	100
1708	Supervisión de Obras		0102178 SUPERVISION DEL TRAMO SAN MARCOS - CAJABAMBA	58.802	Kilometro		Supervisión					100		3,118,923	3,118,923	100
			2110692 CONSTRUCCION DEL PUENTE CAJABAMBA Y ACCESOS											142,783	142,782	100
			PUENTE CAJABAMBA Y ACCESOS											142,783	142,782	100
1189	Obras		0056475 CONSTRUCCION DEL PUENTE CAJABAMBA	30.000	Metro		Metro					100		142,783	142,782	100
			2132705 REHABILITACION DE LA CARRETERA DESVÍO LAS VEGAS -											76,124	76,123	100

Anexo 4.2 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS A Diciembre 2017

3430 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA						Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Físicas	U. Med.	Programado 2017 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2017 Ene - Dic	Logrado (%) 2017 Ene - Dic	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2017
			CARRETERA DV. LAS VEGAS - TARMA											76,124	76,123	100
1088	Obras		0055850 REH. Y MEJ. DV. LAS VEGAS-TARMA	32.620	Kilometro		Kilometro					100		49,276	49,275	100
1089	Supervisión de Obras		0055713 SUPERVISION DV. LAS VEGAS-TARMA	1.000	Supervisión		Supervisión					100		26,848	26,848	100
			2134846 Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Emp. R01I											7,677	7,676	100
			RIO SECO - EL AHORCADO											7,677	7,676	100
1053	Obras		0094790 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N RIO SECO - EL AHORCADO - EMP. PE-18 (SAYAN)	42.600	Kilometro		Kilometro					100		7,677	7,676	100
			2134881 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA Y											69,504	53,743	77
			Tr. Dv. Imata - Ocollo - Negromayo											69,504	53,743	77
1048	Obras		0063510 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAUJI-NEGROMAYO-OSCOLLO-IMATA, TRAMO DV. IMATA-OSCOLLO-NEGROMAYO	67.725	Kilometro		Kilometro					100		69,504	53,743	77
			2146291 CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE UNA SEGUNDA C			3,743.629				2,455.795	67		53,603,512	74,201,682	74,201,680	100
			TR. DV. AEROPUERTO PUCALLPA - CEMENTERIO JARDÍN DEL BUE			3,743.629				2,455.795	67		53,603,512	74,201,682	74,201,680	100
0100	Obras		0063529 CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO DV. AEROPUERTO PUCALLPA-CEMENTERIO JARDIN DEL BUEN RECUERDO	10.053	Kilometro	5.184	Kilometro	1.272	2.117	3.389	65	100	50,139,790	71,740,251	71,740,250	100
0101	Supervisión de Obras		0063528 SUPERVISION DE LA AMPLIACION DE LA SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO DV. AEROPUERTO PUCALLPA-CEMENTERIO JARDIN DEL BUEN RECUERDO	10.053	Kilometro	1.000	Supervisión		1.000	1.000	100	100	3,463,722	2,461,431	2,461,430	100
			2155808 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODRIGUEZ DE MEN			325.709				(539.696)	17		38,980,091	10,607,556	10,607,555	100
			SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-SN			325.709				(539.696)	17		38,980,091	10,607,556	10,607,555	100
1323	Obras		0052879 RODRIGUEZ DE MENDOZA - EMPALME RUTA PE-SN, TRAMO SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-SN	27.392	Kilometro	3.500	Kilometro	(6.351)	(6.351)			4	36,351,739	8,785,333	8,785,333	100
1324	Supervisión de Obras		0052968 SUPERVISION DE CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDOZA - EMPALME RUTA PE-SN, TRAMO SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-SN	27.392	Kilometro	1.000	Supervisión		1.000	1.000	100	100	2,628,352	1,822,223	1,822,222	100
			2167895 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA M							4,747.265			103,824,338	107,662,303	74,010,058	69
			MAZAMARI - PANGO - CUBANTÍA							4,747.265			103,824,338	107,662,303	74,010,058	69
1592	Obras		0115001 Mejoramiento Y Rehabilitacion De La Carretera Mazamari - Pangoa - Cubantia	34.530	Kilometro		Kilometro		4.634	4.634	100	13	97,594,878	101,010,369	68,719,826	68
2019	Supervisión de Obras		0115405 SUPERVISION DE LA CARRETERA MAZAMARI - PANGC	34.530	Kilometro		Supervisión		1.000	1.000	100	100	6,229,460	6,651,934	5,290,232	80
			2177209 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCO										129,473,518	3,300,000		
			TRAMO I: KM. 0+000 (HUANUCO) AL KM. 52+920 (PUNTO UNIÓN										129,473,518	3,300,000		
1598	Obras		0107542 ESTUDIO DEFINITIVO MEJORAMIENTO CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N										129,473,518			
1598	Obras		0113737 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N	152.200	Kilometro		Kilometro							3,300,000		
			2192666 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA BELLAVISTA - MAZAN							177.554			239,846,479	230,938,259	55,553,619	24
			TRAMO I: BELLAVISTA (AV. LA MARINA) - SANTO TOMAS (PUENT							177.554			239,846,479	230,938,259	55,553,619	24
2379	Obras		0183132 CONSTRUCCION DEL TRAMO I BELLAVISTA - SANTO TOMAS PUENTE NANAY Y VIADUCTOS DE ACCESO REGION LORETO	2,283.000	Metro		Metro		0.005	0.005	100	0		214,259,114	46,994,995	22

Anexo 4.2 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS A Diciembre 2017

3430 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA						Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		Gasto		
PFIS	FASE			ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2017 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2017 Ene - Dic	Logrado (%) 2017 Ene - Dic	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2017
2379	Obras			0192048 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA BELLAVISTA - MAZAN - SALVADOR - EL ESTRECHO TRAMO BELLAVISTA (SANTO TOMAS) - MAZAN REGION LORETO										239,846,479			
2519	Supervisión de Obras			0183133 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMO I BELLAVISTA - SANTO TOMAS PUENTE NANAY Y VIADUCTOS DE ACCESO REGION LORETO	2,283.000	Metro		Supervisión		1.000	1.000	100	100		16,679,145	8,558,624	51
				2234355 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO			51.365							47,091,929	5,136,513		
				TRAMO 1: VARIANTE 1 (Km. 155+960 al Km. 158+836)													
				CONVENIO 033-2016-MTC/20													
1520	Obras			CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE 1 CARRETERA OYON - AMBO (KM. 155+960 AL KM. 158+836)	2.876	Kilometro		Kilometro		0.893	0.893	100	31				
				TRAMO 1: OYÓN - DV. CERRO DE PASCO - RAMAL OYÓN; VARIAN			51.365							47,091,929	5,136,513		
1575	Obras			0211276 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYÓN - AMBO TRAMO OYÓN - DV. CERRO DE PASCO KM. 134+978 - KM. 181+000 REGION LIMA	46.000	Kilometro	3.000	Kilometro						43,341,929			
2298	Supervisión de Obras			0115443 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA										3,750,000			
2298	Supervisión de Obras			0115443 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA	46.000	Kilometro	1.000	Supervisión							5,136,513		
				2234984 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA D			20,014.631				25,918.203	128		109,801,543	100,782,427	100,782,426	100
				CARRETERA DV. NEGRO MAYO - OCORURO - PALLPATA - DV. YAU			20,014.631				25,918.203	128		109,801,543	100,782,427	100,782,426	100
1579	Obras			0115032 OBRA CARRETERA DV. NEGROMAYO - OCCORURO - P	70.791	Kilometro	21.000	Kilometro	7.822	19.390	27.212	130	95	104,642,621	95,034,035	95,034,034	100
1852	Supervisión de Obras			0115397 SUPERVISION DE CARRETERA DV. NEGROMAYO - OCCORURO - PALLPATA - DV. YAU	70.791	Kilometro	1.000	Supervisión		1.000	1.000	100	100	5,158,922	5,748,392	5,748,392	100
				2290818 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 135) CHECCA - M										17,120,538	100,000		
				TR. CHECCA - MAZOCRUZ										17,120,538	100,000		
2382	Obras			0192860 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 135) CHECCA - MAZOCRUZ, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO TRAMO CHECCA - MAZOCRUZ REGION PUNO	73.280	Kilometro		Kilometro						15,170,538	100,000		
2644	Supervisión de Obras			0193667 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 135) CHECCA - MAZOCRUZ, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO TRAMO CHECCA - MAZOCRUZ REGION PUNO	73.280	Kilometro		Supervisión						1,950,000			
				GESTION ESTRATEGICA							8.608			1,500,000	860,791	235,523	27
				Gestión							8.608			1,500,000	860,791	235,523	27
				GI_310 OPERACION INSTITUCIONAL							8.608			1,500,000	860,791	235,523	27
				Defensa judicial del estado							8.608			1,500,000	860,791	235,523	27
0559	Gestion Administrativa			0051071 GESTION Y MONITOREO DE PROYECTOS	300.000	Documento		Documento		1.000	1.000	100	73	1,500,000	860,791	235,523	27
				TOTALES 110			249,097.935				303,648.094	144		2,025,567,249	1,815,694,920	1,583,023,300	87

Anexo 4.3 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS A Diciembre 2017

3430 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA					Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2017 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2017 Ene - Dic	Logrado (%) 2017 Ene - Dic	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2017
		20.6 UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS - 20.6 UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS			112.312				83.484	89		48,346,631	20,630,866	19,818,396	96
		RVN No Concesionada			112.312				83.484	89		48,346,631	20,630,866	19,818,396	96
		OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN			105.610				70.407	80		47,632,579	18,975,783	18,163,315	96
		Rehabilitación, mejoramiento y construcción			105.610				70.407	80		47,632,579	18,975,783	18,163,315	96
		2002210 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA C			1.705				0.085	5		654,213	170,459	170,459	100
		VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE NAMBALLE			1.705				0.085	5		654,213	170,459	170,459	100
3146	Estudio Definitivo	0190364 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA DE EVITAMIENTO EN LA CIUDAD DE NAMBALLE - REGION CAJAMARCA	2.400	Kilometro	1.000	Estudio		0.050	0.050	5	5	654,213	170,459	170,459	100
		2027711 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: I			0.348				0.061	18		557,700	87,019	58,711	68
		TRAMO LANGUI - COLPAHUAYCO			0.348				0.061	18		557,700	87,019	58,711	68
1984	Estudio Definitivo	0115286 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAUARI - SICUANI TRAMO COLPAHUAYCO-LANGUI	10.000	Kilometro	0.400	Estudio	0.070		0.070	18	76	557,700	87,019	58,711	68
		2055842 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: S			3.784							1,225,978	756,863		
		TR. SANTA - HUALLANCA			3.784							1,225,978	756,863		
2597	Estudio de Factibilidad	0204854 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA - HUALLANCA, ANCASH	132.460	Kilometro	0.500	Estudio						1,225,978	756,863		
		2078363 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA - PUE											2,547	2,547	100
		TR. TAUCA (Km 145+000) - PALLASCA (Km 201 + 200)											2,547	2,547	100
0155	Estudio Definitivo	0050597 ESTUDIO DEFINITIVO DE TRAMO TAUCA (KM. 145 000) - PALLASCA (KM. 201 200)	56.200	Kilometro		Estudio					100		2,547	2,547	100
		2081615 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE EVITAM			2.018				0.605	30		1,168,361	403,509	403,508	100
		VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE HUANCAYO			2.018				0.605	30		1,168,361	403,509	403,508	100
2267	Estudio Definitivo	0164781 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE HUANCAYO	12.400	Kilometro	0.500	Estudio		0.150	0.150	30	15	1,168,361	403,509	403,508	100
		2110320 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA P											221,976	221,975	100
		TR. PTO. BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCION											218,790	218,789	100
0515	Estudio Definitivo	0050591 ESTUDIO DEFINITIVO DE PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO; TR: CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO SUNGARO	57.240	Kilometro		Estudio					100		218,790	218,789	100
		TR. PTO. SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO											3,186	3,186	100
0517	Estudio Definitivo	0050593 ESTUDIO DEFINITIVO DE PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO, TR: PUERTO SUNGARO - SAN ALEJANDRO	62.900	Kilometro		Estudio					100		3,186	3,186	100
		2158700 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUD			1.191				1.191	100		857,949	340,250	340,250	100
		Vía de Evitamiento de la Ciudad de Abancay.			1.191				1.191	100		857,949	340,250	340,250	100
1344	Estudio Definitivo	0079209 ESTUDIO DEFINITIVO VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIU	12.820	Kilometro	0.350	Estudio	0.350		0.350	100	100	857,949	340,250	340,250	100
		2166949 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA I											12,705	12,705	100
		TRAMO IZCUCHACA-MAYOCC											12,705	12,705	100
0416	Estudio de Factibilidad	0050515 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CARRETERA IZCUCH	115.300	Kilometro		Estudio					100		12,705	12,705	100
		2177209 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCC			3.386				3.386	100			1,692,757	1,692,757	100
		TR. HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA			3.386				3.386	100			1,692,757	1,692,757	100

Anexo 4.3 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS A Diciembre 2017

3430 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA						Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2017 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2017 Ene - Dic	Logrado (%) 2017 Ene - Dic	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2017
1338	Estudio Definitivo		0107542 ESTUDIO DEFINITIVO MEJORAMIENTO CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N	152.200	Kilometro	0.200	Estudio	0.200		0.200	100	100		1,692,757	1,692,757	100
			2233958 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA C										1,849,018			
			TR. AJENJO – UCHIZA – EMP. PE-5N										1,849,018			
0911	Estudio Definitivo		0112702 ESTUDIO DEFINITIVO CARRETERA CHIMBOTE - TOCACHE, SECTOR YUNGAYPAMPA - TRES CRUCES - SIHUAS - HUACRACHUCO - UCHIZA - EMP.RUTA 05N - TOCACHE	86.960	Kilometro	0.300	Estudio						1,849,018			
			2234355 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO													
			TRAMO 1: OYÓN - DV. CERRO DE PASCO - RAMAL OYÓN; VARIAM													
			CONVENIO 033-2016-MTC/20													
3408	Estudio Definitivo		ESTUDIO DEFINITIVO DE LA CARRETERA OYÓN - AMBO; TRAMO: OYÓN - DV. CERRO DE PASCO KM. 134+978 - KM. 181+000	48.940	Kilometro		Estudio	1.000		1.000	100	100				
			TRAMO 2: DV. CERRO DE PASCO - YANAHUANCA - DV. CHACAYA													
			CONVENIO 033-2016-MTC/20													
3409	Estudio Definitivo		ESTUDIO DEFINITIVO DE LA CARRETERA OYÓN - AMBO; TRAMO: DV. CERRO DE PASCO - DV. CHACAYAN KM. 181+000 - KM. 230+000	49.390	Kilometro		Estudio		0.800	0.800	100	80				
			TRAMO 3: DV. CHACAYAN - AMBO; VARIANTE COCHACHINCHE													
			CONVENIO 033-2016-MTC/20													
3410	Estudio Definitivo		ESTUDIO DEFINITIVO DE LA CARRETERA OYÓN - AMBO; TRAMO III: DV. CHACAYAN - AMBO	52.760	Kilometro		Estudio		0.200	0.200	100	20				
			2234905 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA I			0.829				0.967	117		817,035	276,301	276,301	100
			CHUPACA - PILCOMAYO - CHUPURRO - EMP- PE 3S			0.829				0.967	117		817,035	276,301	276,301	100
1886	Estudio Definitivo		0112705 ESTUDIO DEFINITIVO CARRETERA PILCOMAYO (EMP. PE - 3S) - CHUPACA	5.300	Kilometro	0.300	Estudio	0.350		0.350	117	73	817,035	276,301	276,301	100
			2234980 REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN CARRETERA AFIRMA													
			PUENTE EL CUMBIL - SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA - CHANCA													
			CONVENIO 0001-2012-MTC/20													
0644	Estudio de Factibilidad		0050520 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PUENTE EL CUMBIL - SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA - CHANCAY BAÑOS - EMP. RUTA PE - 3N (TUNEL CHOTANO)	103.640	Kilometro	0.550	Estudio	0.200		0.200	36	65				
			2234982 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA C										3,351,894			
			TR. CHAGUAL - TAYABAMBA										3,351,894			
0096	Estudio Definitivo		0193576 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO REGION LA LIBERTAD	125.250	Kilometro	0.300	Estudio						3,351,894			
			2234983 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA C			36.463				14.990	41		4,958,538	4,051,412	4,051,412	100
			Dv. CERRO DE PASCO - TINGO MARÍA			36.463				14.990	41		4,958,538	4,051,412	4,051,412	100
1605	Estudio Definitivo		0110960 CARRETERA DV. CERRO DE PASCO - TINGO MARIA	229.400	Kilometro	0.900	Estudio		0.370	0.370	41	57	4,958,538	4,051,412	4,051,412	100
			2234985 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA E			4.434				1.940	44		520,000	554,201	554,200	100
			TRAMO CANCHAQUE - HUANCABAMBA			4.434				1.940	44		520,000	554,201	554,200	100

Anexo 4.3 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS A Diciembre 2017

3430 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA							Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE			ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2017 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2017 Ene - Dic	Logrado (%) 2017 Ene - Dic	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2017
1564	Estudio Definitivo			0154029 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE.1 NJ - BUENOS AIRES -SALITRAL - CANCHAQUE - EMP. PE 3N HUANCABAMBA, TRAMO CANCHAQUE - HUANCABAMBA	70.850	Kilometro	0.800	Estudio	0.150	0.200	0.350	44	40	520,000	554,201	554,200	100
				2234986 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-18A (Pte. Rancho) - Umari - Panao - Chaglla - Tomay			3.504				7.963	245		967,273	1,380,214	1,380,214	100
				Tr. Emp. PE-18A (Pte. Rancho) - Umari - Panao - Chaglla - Tomay			3.504				7.963	245		967,273	1,380,214	1,380,214	100
1942	Estudio de Factibilidad			0154030 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. RUTA 18A (PTE. RANCHO) - CHAGLLA - RUMICHACA	81.000	Kilometro	0.400	Estudio	0.650		0.650	163	100	967,273	371,715	371,715	100
1943	Estudio Definitivo			0154030 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. RUTA 18A (PTE. RANCHO) - CHAGLLA - RUMICHACA	81.000	Kilometro	0.200	Estudio		0.550	0.550	275	55		1,008,499	1,008,499	100
				2234987 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. RUTA 18A (PTE. RANCHO) - CHAGLLA - RUMICHACA			0.834				0.250	30		562,000	166,860	166,858	100
				HUALLANCA - CARAZ			0.834				0.250	30		562,000	166,860	166,858	100
1602	Estudio Definitivo			0112704 ESTUDIO DEFINITIVO CARRETERA HUALLANCA - CARAZ	37.000	Kilometro	0.500	Estudio		0.150	0.150	30	73	562,000	166,860	166,858	100
				2234988 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. RUTA 18A (PTE. RANCHO) - CHAGLLA - RUMICHACA			0.971				0.761	71		700,000	358,859	358,859	100
				SANTIAGO DE CHUCO - CACHICADAN - MOLLEPATA			0.211								105,353	105,353	100
0969	Estudio Definitivo			0112709 ESTUDIO DEFINITIVO SANTIAGO DE CHUCO - MOLLEPATA	76.360	Kilometro	0.200	Estudio					80		105,353	105,353	100
				MOLLEPATA - PALLASCA.			0.761				0.761	100		700,000	253,506	253,506	100
1985	Estudio Definitivo			0146963 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10 TRAMO MOLLEPATA - PALLASCA	30.193	Kilometro	0.300	Estudio	0.300		0.300	100	100	700,000	253,506	253,506	100
				2234989 Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Puno - Desaguadero										1,710,000			
				TR. PUNO - DESAGUADERO										1,710,000			
0421	Estudio de Factibilidad			0166355 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUNO - DESAGUADERO										1,710,000			
				2252619 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE - 28B (SAN FRANCISCO) - SANTA ROSA - PALMAPAMPA - SAN ANTONIO - CHIQUINTIRCA, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO										1,578,360			
				Chiquintirca San Antonio Santa Rosa - Empalme PE-28 B (San Francisco) - SANTA ROSA - PALMAPAMPA - SAN ANTONIO - CHIQUINTIRCA, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO										1,578,360			
1115	Estudio de Factibilidad			0211544 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE - 28B (SAN FRANCISCO) - SANTA ROSA - PALMAPAMPA - SAN ANTONIO - CHIQUINTIRCA, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	132.000	Kilometro	0.500	Estudio						1,578,360			
				2253121 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, REHABILITACION DE LA CARRETERA EMP. PE-1N Y PE-16) - CONOCOCHA - CATAC - HUARAZ - CARAZ			3.909				1.804	46		800,000	601,386	601,385	100
				Tr. Cusco - Chincheros - Urubamba			3.909				1.804	46		800,000	601,386	601,385	100
1934	Estudio de Factibilidad			0165564 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO - CHINCHEROS - URUBAMBA	62.000	Kilometro	0.650	Estudio		0.300	0.300	46	45	800,000	601,386	601,385	100
				2253253 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ACOS - HUAYLLAY			2.857				2.857	100		864,705	634,831	634,830	100
				TR. ACOS - HUAYLLAY			2.857				2.857	100		864,705	634,831	634,830	100
1930	Estudio de Factibilidad			0164778 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N Y PE-16) - CONOCOCHA - CATAC - HUARAZ - CARAZ	87.210	Kilometro	0.450	Estudio	0.400	0.050	0.450	100	75	864,705	634,831	634,830	100
				2272651 REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. RUTAS (PE-1N Y PE-16) - CONOCOCHA - CATAC - HUARAZ - CARAZ			0.008							982,041	1,593	1,593	100
				DV. CONOCOCHA (EMP. PE-1N Y PE-16) - CONOCOCHA - CATAC - HUARAZ - CARAZ			0.008							982,041	1,593	1,593	100
1040	Estudio de Factibilidad			0132475 REHABILITACION DE CARRETERA DV. CONOCOCHA EMP RUTAS (PE-1N Y PE-16) - CONOCOCHA - CATAC - HUARAZ - CARAZ	270.300	Kilometro	0.500	Estudio						982,041	1,593	1,593	100

Anexo 4.3 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS A Diciembre 2017

3430 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA							Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2017 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2017 Ene - Dic	Logrado (%) 2017 Ene - Dic	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2017	
			2272701 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULIACA - HUANCANÉ										972,000				
			TR. JULIACA - HUANCANÉ										972,000				
1910	Estudio de Factibilidad		0165572 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULIACA - HUANCANÉ	52.151	Kilometro	0.300	Estudio						972,000				
			2282760 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PTE CENTRAL HIDROELECTRICA MACCHUPICCHU			9.120				4.560	50		2,480,209	1,520,041	1,520,040	100	
			SANTA TERESA - PTE CENTRAL HIDROELECTRICA MACCHUPICCHU			9.120				4.560	50		2,480,209	1,520,041	1,520,040	100	
1580	Estudio Definitivo		0169685 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA TERESA - PUENTE CENTRAL HIDROELECTRICA MACHU PICCHU REGION CUSCO	31.100	Kilometro	0.600	Estudio	0.150	0.150	0.300	50	70	2,480,209	1,520,041	1,520,040	100	
			2290818 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 135) CHECCA - MACHU PICCHU														
			TR. CHECCA - MAZOCRUZ														
3163	Estudio Definitivo		ESTUDIO DEFINITIVO DE LA CARRETERA CHECCA - MAZOCRUZ	73.280	Kilometro		Estudio		0.100	0.100	100	100					
			2300285 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ZUÑIGA - DV. YAUYOS - RONCHAS.										1,173,600				
			Zuñiga - Dv. Yauyos - Ronchas.										1,173,600				
1458	Estudio de Factibilidad		0154025 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA ZUÑIGA - DV. YAUYOS - RONCHAS	195.600	Kilometro	0.300	Estudio						1,173,600				
			2301647 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO OCOPA - ATALAYA										900,000				
			TR. PUERTO OCOPA - ATALAYA										900,000				
1570	Estudio de Factibilidad		0165573 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO OCOPA - ATALAYA Y ACCESO A PUERTO PRADO, RIO TAMBO, ATALAYA	167.580	Kilometro	0.300	Estudio						900,000				
			2309268 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO - PISAC - URUBAMBA										1,065,120				
			CUSCO - PISAC - URUBAMBA - OLLANTAYTAMBO (INC. VARIANTE HANCALLE)										1,065,120				
1905	Estudio de Factibilidad		0165565 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO - PISAC - URUBAMBA - OLLANTAYTAMBO (INC. VARIANTE HANCALLE)	88.760	Kilometro	0.300	Estudio						1,065,120				
			2311601 MEJORAMIENTO, REHABILITACION, CONSTRUCCION DE PUENTE CHACANTO - DV. LEIMEBAMBA - CHACHAPOYAS - R										1,447,860				
			TR. PUENTE CHACANTO - DV. LEIMEBAMBA - CHACHAPOYAS - R										1,447,860				
1455	Estudio de Factibilidad		0159190 CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE CHACANTO - DV. LEIMEBAMBA - CHACHAPOYAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA REGION AMAZONAS	261.700	Kilometro	0.300	Estudio						1,447,860				
			2317498 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO SAN CLEMENTE										750,000				
			Tr. Via de Evitamiento San Clemente (emp. Ruta Pe-28a, Via Los										750,000				
1918	Estudio de Factibilidad		0166335 REHABILITACION DE LA VIA DE EVITAMIENTO SAN CLEMENTE (EMP. RUTA PE. -28A, VIA LOS LIBERTADORES - EMP. PE 26C- EMP. PE 1S, PANAMERICANA SUR)	5.830	Kilometro	0.700	Estudio						750,000				
			2318531 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CENTRAL TRAMO: AUTOPISTA PUENTE LOS ANGELES - RICARDO PALMA			5.396				5.396	100		662,000	1,349,121	1,349,119	100	
			TR. AUTOPISTA PUENTE LOS ANGELES - RICARDO PALMA			5.396				5.396	100		662,000	1,349,121	1,349,119	100	
0982	Estudio de Factibilidad		0150383 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CENTRAL TRAMO: AUTOPISTA PUENTE LOS ANGELES - RICARDO PALMA	9.690	Kilometro	0.400	Estudio		0.400	0.400	100	40	662,000	1,349,121	1,349,119	100	
			2318534 CONSTRUCCIÓN DE LA VIA DE EVITAMIENTO LA OROYA			0.647				0.517	80		344,422	258,703	258,703	100	
			VIA DE EVITAMIENTO LA OROYA			0.647				0.517	80		344,422	258,703	258,703	100	

Anexo 4.3 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS A Diciembre 2017

3430 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA						Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2017 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2017 Ene - Dic	Logrado (%) 2017 Ene - Dic	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2017
1901	Estudio de Factibilidad		0149270 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO LA OROYA - LA CIUDAD DE JULIACA	31.500	Kilometro	0.250	Estudio	0.200		0.200	80	100	344,422	258,703	258,703	100
			2318535 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RUTA PE-28B: EMP. PE-28C (PUENTE SAN FRANCISCO) - QUIMBIRI - ABRA CIELO PUNCO-BOCA SANTA ANA-KEPASHIATO-KUMPIRUSHIATO-KITENI-PALMA REAL REGION CUSCO											32,205	32,205	100
			TR. EMP. PE-1N (CIUDAD DE DIOS) - EMP. PE-3N (CAJAMARCA)											32,205	32,205	100
0068	Estudio de Perfil		0208192 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RUTA N PE-08, EMP. PE-1N (CIUDAD DE DIOS) - EMP. PE-3N (CAJAMARCA) REGION CAJAMARCA	78.050	Kilometro		Estudio					100		32,205	32,205	100
			2318536 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE JULIACA A LA CIUDAD DE JULIACA			0.060				0.060	100		100,000	59,941	59,941	100
			VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE TOCACHE			0.060				0.060	100		100,000	59,941	59,941	100
1345	Estudio de Factibilidad		0089057 ESTUDIO FACTIBILIDAD VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE TOCACHE	5.247	Kilometro	0.100	Estudio	0.100		0.100	100	100	100,000	59,941	59,941	100
			2318537 CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE JULIACA			10.198				8.611	84		428,000	1,133,072	1,133,072	100
			VIA EVITAMIENTO CIUDAD DE JULIACA			10.198				8.611	84		428,000	1,133,072	1,133,072	100
1124	Estudio de Factibilidad		0055305 ESTUDIO FACTIBILIDAD DE LA VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JULIACA	23.800	Kilometro		Estudio					100	428,000			
1626	Estudio Definitivo		0211148 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE JULIACA REGION PUNO	23.790	Kilometro	0.900	Estudio	0.590	0.170	0.760	84	91		1,133,072	1,133,072	100
			2320704 CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE HUAYLLATUPE ENTRE EL KM 81+200 AL KM 82+270.50, TRAMO PUENTE RICARDO PALMA - SAN MATEO REGION LIMA													
			VARIANTE HUAYLLATUPE													
0329	Estudio de Factibilidad		Estudio de Factibilidad para la Construcción de la Variante Huayllatupe	1.070	Kilometro		Estudio	0.050		0.050	100	100				
2048	Estudio Definitivo		0211789 CONSTRUCCION DE LA VARIANTE HUAYLLATUPE ENTRE EL KM 81+200 AL KM 82+270.50, TRAMO PUENTE RICARDO PALMA - SAN MATEO REGION LIMA	1.070	Kilometro		Estudio	1.000		1.000	100	100				
			2327694 CONSTRUCCIÓN DE LA VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JULIACA										144,714			
			VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JUANJUI										144,714			
1800	Estudio de Perfil		0170688 CONSTRUCCION VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JUANJUI REGION SAN MARTIN	12.000	Kilometro		Estudio					100	144,714			
			2335892 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE RATHER - SAN MATEO REGION LIMA			0.158				0.020	13		269,214	39,546	39,546	100
			TR. PUENTE RATHER-SATIPO (PE-5S)			0.158				0.020	13		269,214	39,546	39,546	100
2172	Estudio de Perfil		0159857 REHABILITACION DE LA CARRETERA PUENTE RATHER-SATIPO, RUTA PE-5S, REGION JUNIN	109.000	Kilometro	0.400	Estudio	0.050		0.050	13	100	269,214	39,546	39,546	100
			2336262 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE RICARDO PALMA - LA OROYA, VARIANTE EMP. PE-22 - RIO BLANCO			0.003							15,000	3,392	3,392	100
			PTE R. PALMA - LA OROYA, VARIANTE EMP. PE-22 - RIO BLANCO			0.003							15,000	3,392	3,392	100
0641	Estudio de Factibilidad		0103434 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CARRETERA PUENTE RICARDO PALMA-LA OROYA VARIANTE EMP. PE-022 KM. 101+379(RIO BLANCO)-EMP. RUTA PE-3S KM. 21+918	85.720	Kilometro	0.100	Estudio					100	15,000	3,392	3,392	100
			2337718 MEJORAMIENTO DE LA RUTA NACIONAL RUTA PE-28B: EMP. PE-28C (PUENTE SAN FRANCISCO) - QUIMBIRI - ABRA CIELO PUNCO-BOCA SANTA ANA-KEPASHIATO-KUMPIRUSHIATO-KITENI-PALMA REAL REGION CUSCO			0.239				0.060	25		397,224	59,750	59,750	100
			TR. EMP. PE-28C (PUENTE SAN FRANCISCO) - QUIMBIRI - ABRA CIELO PUNCO-BOCA SANTA ANA-KEPASHIATO-KUMPIRUSHIATO-KITENI-PALMA REAL REGION CUSCO			0.239				0.060	25		397,224	59,750	59,750	100
2522	Estudio de Perfil		0182762 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RUTA PE-28B: EMP. PE-28C (PUENTE SAN FRANCISCO)-QUIMBIRI-ABRA CIELO PUNCO-BOCA SANTA ANA-KEPASHIATO-KUMPIRUSHIATO-KITENI-PALMA REAL REGION CUSCO	212.000	Kilometro	0.400	Estudio	0.100		0.100	25	100	397,224	59,750	59,750	100

Anexo 4.3 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS A Diciembre 2017

3430 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA						Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2017 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2017 Ene - Dic	Logrado (%) 2017 Ene - Dic	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2017
			2338279 CREACIÓN DE LA VIA DE EVITAMIENTO EN LA CIUDAD DE JAEN			0.353				0.059	17		251,445	58,788	58,788	100
			VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JAEN			0.353				0.059	17		251,445	58,788	58,788	100
2348	Estudio de Perfil		0182702 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO EN LA CIUDAD DE JAEN REGION CAJAMARCA	9.910	Kilometro	0.600	Estudio	0.100		0.100	17	100	251,445	58,788	58,788	100
			2338544 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN JERONIMO DE SURCO - MATUCANA													
			TR. SAN JERONIMO DE SURCO - MATUCANA													
2828	Estudio de Perfil		Estudio de Perfil de la Carretera San Jerónimo de Surco - Matucana	8.400	Kilometro		Estudio	1.000		1.000	100	100				
			2339364 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA RUTA NACIONAL PE-1N (DV. CATACAOS) - SECHURA - EMP. PE-04 (DV. BAYOVAR)													
			TR. EMP. PE-1N (DV. CATACAOS) - SECHURA - EMP. PE-04 (DV. BAYOVAR)													
2232	Estudio de Perfil		0166334 REHABILITACION DE LA RUTA NACIONAL PE-1N:EMP. PE-1N (DV. CATACAOS)-CATACAOS-PTE. INDEPENDENCIA-PTE. INDEPENDENCIA I-LA ARENA-VICE-SECHURA-PTE.VIRRILA-EMP.PE-04 (DV BAYOVAR). REGION PIURA	91.000	Kilometro	1.000	Estudio	0.800	0.200	1.000	100	100				
			2389593 MEJORAMIENTO DEL TRAMO PACOSBAMBA - PISCOBAMBA			3.382				4.348	129		408,873	483,113	483,113	100
			TR. PACOSBAMBA - PISCOBAMBA			3.382				4.348	129		408,873	483,113	483,113	100
3072	Estudio de Perfil		0194917 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PACOSBAMBA - PISCOBAMBA, PROV. MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH. RUTA NACIONAL PE - 14C REGION ANCASH	17.000	Kilometro	0.700	Estudio		0.900	0.900	129	90	408,873	483,113	483,113	100
			2390702 RECUPERACIÓN POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENÓMENO "EL NIÑO COSTERO" EN EL TRAMO AEROPUERTO - DV. CATACAOS - PUENTE INDEPENDENCIA													
			TRAMO: AEROPUERTO - DV. CATACAOS - PUENTE INDEPENDENCIA													
3564	Estudio de Perfil		ESTUDIO DE PERFIL RECUPERACIÓN POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENÓMENO "EL NIÑO COSTERO" EN EL TRAMO AEROPUERTO - DV. CATACAOS - PUENTE INDEPENDENCIA	13.670	Kilometro		Estudio		1.000	1.000	100	100				
			2392742 MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL APURIMAC - CUSCO													
			TRAMO 1 y 2: PE-3SX: EMP. PE-3SF (DV. PROGRESO) - DV. MATUCANA													
			CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL													
3411	Estudio de Perfil		ESTUDIO DE PERFIL CARRETERA DV. PROGRESO - PAMPUTA; TRAMO: EMP. PE-3SF - QUEHUIRA - PTE. ICHURAY - PTE. SAYHUA - CCAPACMARCA - DV. HUINCHO - VELILLE - EMP. 3SG (ESPINAR)	300.000	Kilometro		Estudio		0.350	0.350	100	35				
			2400124 RECUPERACIÓN AUTOPISTA DEL SOL, TRAMO TRUJILLO - SULLANA, SECTOR: VÍA DE EVITAMIENTO TRUJILLO													
			TRAMO: TRUJILLO - SULLANA, SECTOR: VÍA DE EVITAMIENTO TRUJILLO													
3472	Estudio de Perfil		ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL RECUPERACIÓN POST DESASTRE DE AUTOPISTA EL SOL, TRAMO: VÍA DE EVITAMIENTO TRUJILLO	0.500	Kilometro		Estudio		1.000	1.000	100	100				
			2402131 RECUPERACIÓN POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENÓMENO "EL NIÑO" EN EL TRAMO: TRUJILLO - SULLANA, VÍA DE EVITAMIENTO CHICLAYO (KM. 778+800 - KM. 797+580)													
			TRAMO: TRUJILLO - SULLANA, SECTOR: VÍA EVITAMIENTO CHICLAYO (KM. 778+800 - KM. 797+580)													
3560	Estudio de Perfil		ESTUDIO DE PERFIL RECUPERACIÓN POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENÓMENO "EL NIÑO" EN EL TRAMO: TRUJILLO - SULLANA, VÍA DE EVITAMIENTO CHICLAYO (KM. 778+800 - KM. 797+580)	10.780	Kilometro		Estudio		1.000	1.000	100	100				

Anexo 4.3 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS A Diciembre 2017

3430 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA						Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2017 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2017 Ene - Dic	Logrado (%) 2017 Ene - Dic	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2017
			PIP_141 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO CARRETERA HUANC			1.717				1.288	75		450,000	429,169	429,168	100
			TRAMO: LIRCAY - LAGUNILLA			1.717				1.288	75		450,000	429,169	429,168	100
1113	Estudio de Perfil		0073478 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DE LA CARRETERA HUANC	119.000	Kilometro	0.400	Estudio		0.300	0.300	75	30	450,000	429,169	429,168	100
			TRAMO: LIRCAY - LAGUNILLA													
			PIP_144 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO CARRETERA HUALLA										270,000			
			Tr. HUALLANCA - DV. ANTAMINA, INCLUYE VIA DE EVITAMIENT										270,000			
3070	Estudio de Perfil		0199446 CONSTRUCCION DE CARRETERA HUALLANCA DV ANTAMINA, INCLUYE VIA EVITAMIENTO	30.000	Kilometro	0.700	Estudio						270,000			
			PIP_150 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO CARRETERA HUANC			0.618							529,685	154,445	127,164	82
			TRAMO: HUANCAYO - IZCUCACHA			0.618							529,685	154,445	127,164	82
3080	Estudio de Perfil		0194916 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAYO - IZCUCACHA (LONGITUDINAL DE LA SIERRA, TRAMO 4) REGION JUNIN	64.440	Kilometro	0.400	Estudio						529,685	154,445	127,164	82
			PIP_167 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE										466,820			
			TR. GUADALUPE – ICA – NASCA (EMP. TRAMO. CONCESIONADO										466,820			
1668	Estudio de Perfil		0107527 ESTUDIO DE PERFIL CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA PE-1S "LONGITUDINAL DE LA COSTA SUR" TRAMO GUADALUPE - ICA - NAZCA - DV. CAMANA - LOS CERILLOS (PE-1SD), INCLUYENDO: VIA DE EVITAMIENTO ICA, VIA DE EVITAMIENTO NAZCA, VIA DE EVITAMI	156.818	Kilometro		Estudio						466,820			
			PIP_196 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA AV. SANTA RO										875,000			
			AV. SANTA ROSA, REGIÓN LIMA										875,000			
2230	Estudio de Perfil		0159189 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA AV. SANTA	4.000	Kilometro	0.300	Estudio						875,000			
			PIP_275 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN ZONAS VULNERABLES AN			5.080				4.128	81		776,739	635,016	635,016	100
			TR. PTE. LOS ANGELES - PTE. RICARDO PALMA			5.080				4.128	81		776,739	635,016	635,016	100
2396	Estudio de Perfil		0181547 OBRAS EN ZONAS VULNERABLES ANTE FENOMENOS DE GEODINAMICA EXTERNA DE LA RED VIAL NACIONAL RUTA PE-22, CARRETERA CENTRAL TRAMO PUENTE LOS ANGELES - PUENTE RICARDO PALMA REGION LIMA	10.980	Kilometro	0.800	Estudio	0.400	0.250	0.650	81	65	776,739	635,016	635,016	100
			PIP_307 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA U										300,000			
			TR. URCOS – CALAPUJA (KM. 1019+600 al KM. 1287+750)										300,000			
3001	Estudio de Perfil		0211545 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA URCOS - CALAPUJA REGION PUNO	268.340	Kilometro	0.500	Estudio						300,000			
			PIP_308 Construcción de la Nueva "Autopista Panamenricana" An										768,000			
			ANCÓN - PUCUSANA										768,000			
3007	Estudio de Perfil		0199785 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA NUEVA PANAMERICANA (ANCON - PUCUSANA), LIMA	128.000	Kilometro	0.200	Estudio						768,000			
			PIP_339 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO ANDAHUAY			2.273				2.728	120		280,000	454,618	454,618	100
			VIA DE EVITAMIENTO ANDAHUAYLAS			2.273				2.728	120		280,000	454,618	454,618	100
3135	Estudio de Perfil		0199861 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO ANDAH	15.000	Kilometro	0.500	Estudio		0.600	0.600	120	60	280,000	454,618	454,618	100
			SNIP_206108 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETE										1,356,000			

Anexo 4.3 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS A Diciembre 2017

3430 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA						Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2017 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2017 Ene - Dic	Logrado (%) 2017 Ene - Dic	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2017
			TR. DURAN - PUENTE HUAWICO - NIEVA - NUEVO SIASME - SARA										1,356,000			
0903	Estudio de Factibilidad		0103435 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CARRETERA EL REPOSO-SARAMIRIZA TRAMO: DURAN-PUENTE WAWICO-NIEVA-NUEVO SEASME-SARAMIRIZA	226.000	Kilometro		Estudio						1,356,000			
			SNIP_219223 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHINCHA - VILL							1.583			1,641,924	527,805	527,803	100
			TRAMO: CHINCHA - PALCA - VILLA ARMA - EMP. PE-28D							1.583			1,641,924	527,805	527,803	100
2905	Estudio de Perfil		0050537 ESTUDIO DE PERFIL DE CARRETERA CHINCHA - VILLA DE ARMA - HUANAVELICA, TRAMO: PALCA - PLAZAPATA	210.000	Kilometro		Estudio		0.300	0.300	100	30	1,641,924	527,805	527,803	100
			SNIP_277452 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LAS CARRETERAS: PE-1SF, PE-1SG (Variante) y PE-1SH (Variante)										1,271,665			
1923	Estudio de Factibilidad		0159701 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LAS CARRETERAS: RUTA PE-1SF, PE-1SG (VARIANTE) Y PE-1SH (VARIANTE). PISCO, ICA	28.630	Kilometro	0.500	Estudio						1,271,665			
			SNIP_307494 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMPALME RUTA AN-111 - Huamanin - Progreso - Poque													
			CONV 027-2015-MTC/20 con MINERA ANTAMINA													
3316	Estudio de Factibilidad		0216581 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. RUTA AN 111 HUAMANIN-PROGRESO-POQUE-LLATA-COCHAPATA (TUNEL ANLAY)-NUEVAS FLORES-QUIVILLA-TINGO CHICO (68.6 KM) Y CONSTRUCCION DEL TUNEL ANLAY (1.67 KM), MULTIDEPARTAMENTAL	69.760	Kilometro		Estudio	0.350	0.650	1.000	100	100				
			SNIP_350378 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUBANTIA - Anapati - Yoyato - Valle Esmeralda - Pichari - Emp. PE-										1,856,000			
2228	Estudio de Factibilidad		0141879 REHABILITACION DE CARRETERA CUBANTIA - ANAPATI - YOYATO - VALLE ESMERALDA - PICHARI - EMP. PE-28B QUIMBIRI, INCLUYE PUENTE SOBRE EL RIO ENE	221.160	Kilometro	0.300	Estudio						1,856,000			
			SNIP_361441 MEJORAMIENTO DE LA RUTA NACIONAL PE-04 TRAMO: TR. PE-04 TRAMO EMP. PE-1N (EL CRUCE) - DV. SECHURA (PE-1N)										546,000			
3102	Estudio de Factibilidad		0160052 REHABILITACION DE LA RUTA NACIONAL PE-04:EMP. PE-1N (EL CRUCE)-DV SECHURA (PE-1N K-BAYOVAR-TERMINAL BAYOVAR-BAPO, REGION PIURA										546,000			
			SNIP_365648 CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL LA VERÓNICA Y ACCESOS										160,000			
2386	Estudio de Perfil		0167852 CONSTRUCCION DEL TUNEL LA VERONICA REGION CUC	26.200	Kilometro		Estudio					100	160,000			
			SNIP_378858 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA VIA DE Evitamiento ciudad de Santiago de Chuco			0.127				0.190	150		150,000	63,316	63,315	100
2231	Estudio de Perfil		0164528 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHUCO REGION LA LIBERTAD	5.200	Kilometro	0.200	Estudio	0.300		0.300	150	90	150,000	63,316	63,315	100

Anexo 4.3 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS A Diciembre 2017

3430 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA						Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2017 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2017 Ene - Dic	Logrado (%) 2017 Ene - Dic	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2017
			MANTENIMIENTO VIAL			6.702				13.077	198		714,052	1,655,083	1,655,081	100
			Mantenimiento Periódico de Carreteras Pavimentadas			6.702				13.077	198		714,052	1,655,083	1,655,081	100
			GI_130 MANTENIMIENTO PERIODICO			6.702				13.077	198		714,052	1,655,083	1,655,081	100
			Abra Tocto – Santa Maria de Chicmo			6.539				13.077	200			1,634,648	1,634,647	100
3069	Estudio Mantenimiento Periódico		0198024 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA DE CARRETERA ABRA TOCTO - SANTA MARIA DE CHICMO (CARRETERA LONGITUDINAL DE LA SIERRA TRAMO 4) REGION AYACUCHO	170.000	Kilometro	0.400	Estudio		0.800	0.800	200	80		1,634,648	1,634,647	100
			Panamericana Norte; Tramo I: Km 586+600 - Km 736+600													
0460	Estudio Mantenimiento Periódico		0064576 64576 Estudio De Mantenimiento Periodico Carretera Panamericana Norte, Tramo I Km. 586 600 Al Km. 736 600	150.000	Kilometro		Estudio		1.000	1.000	100	200				
			TR. PE-1NL (SULLANA) - EMP. PE-1N (DV. PTE. MACARÁ) - DV. TA			0.163							714,052	20,435	20,434	100
2383	Estudio Mantenimiento Periódico		0169378 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RUTA PE-1NL TRAMO : EMP. PE-1N (DV. PTE. MACARA)-DV. TAMBO GRANDE-PTE. LAS LOMAS-LAS LOMAS-DV. SUYO-PTE. SUYO-DV. SURPAMPA (PE-1N M)-DV. LA TINA (PE-1N M)-PTE. MACARA (FRONTERA CON ECUADOR) REGION PIURA	120.000	Kilometro	0.800	Estudio					20	714,052	20,435	20,434	100
			TOTALES 77			112.312				83.484	89		48,346,631	20,630,866	19,818,396	96

Anexo 4.4 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN A Diciembre 2017

3430 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA						Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE	PROYECTO	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Físicas	U. Med.	Programado 2017 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2017 Ene - Dic	Logrado (%) 2017 Ene - Dic	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2017
			20.7 UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION - 20.7 UNIDAD GERENCIAL			3,791,042.241				3,685,728.550	89		1,725,930,725	1,569,566,772	1,466,607,405	93
			RVN No Concesionada			3,791,042.241				3,685,728.550	89		1,725,930,725	1,569,566,772	1,466,607,405	93
			OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN			650,324.847				436,357.189	70		706,967,744	562,705,554	551,521,565	98
			Mejoramiento con Soluciones Basicas			650,324.847				436,357.189	70		706,967,744	562,705,554	551,521,565	98
			2201098 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. CHAGLLA - POZUZO - OXAPAMPA Y EMP. 18B			27,981.333				24.506	8		42,720,656	30,407,405	30,407,404	100
			CHAGLLA - MONOPAMPA; OXAPAMPA - HUANCABAMBA - POZUZO - CODO POZUZO - EMP. PE			27,981.333				24.506	8		42,720,656	30,407,405	30,407,404	100
1565	Obras		0165567 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-18A(PUENTE RANCHO) - PANAO - CHAGLLA - POZUZO - OXAMPAMPA Y EMPALME PE-18B - RIO CODO - CODO DE POZUZO - EMP. PE - 5NA (PUERTO INCA)	242.170	Kilometro	100.000	Kilometro						40,010,456	27,956,827	27,956,827	100
2252	Supervisión de Obras		0166398 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-18A(PUENTE RANCHO) - PANAO - CHAGLLA - POZUZO - OXAMPAMPA Y EMPALME PE-18B - RIO CODO - CODO DE POZUZO - EMP. PE - 5NA	242.170	Kilometro	1.000	Supervisión		1.000	1.000	100	100	2,710,200	2,450,578	2,450,577	100
			2201099 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE-LUNAHUANA-DV. YAUYES-RONCHAS-CH			18,819.722				625.788	13		36,447,424	22,398,856	22,311,738	100
			ZUÑIGA - TOMAS - TINCO YAUICOCHA; PUCARÁ - PAZOS - DV. PAMPAS			18,819.722				625.788	13		36,447,424	22,398,856	22,311,738	100
1558	Obras		0165560 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYES - RONCHA - CHUPACA - HUANCAYO - DV. PAMPAS	149.400	Kilometro	93.560	Kilometro		3.000	3.000	3	2	33,936,230	20,090,464	20,003,346	100
2296	Supervisión de Obras		0166396 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYES - RONCHA - CHUPACA - HUANCAYO - DV. PAMPAS	149.400	Kilometro	1.000	Supervisión		1.000	1.000	100	100	2,511,194	2,308,392	2,308,392	100
			2266061 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS (EMP. PE-3S) - PAMPACHIRI - NEG			6,663.454							29,966,421	16,791,627	16,629,420	99
			HUANCABAMBA - DV. COCHAPUCRIO - PAMPACHIRI (PTE. CHICH			6,663.454							29,966,421	16,791,627	16,629,420	99
1401	Obras		0165568 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (ANDAHUAYLAS) - PAMPACHIRI - EMP. PE-30A (NEGROMAYO).	159.600	Kilometro	42.000	Kilometro						28,006,004	15,842,775	15,842,775	100
2317	Supervisión de Obras		0166399 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (ANDAHUAYLAS) - PAMPACHIRI - EMP. PE-30A (NEGROMAYO).	159.600	Kilometro	1.000	Supervisión						1,960,417	948,852	786,646	83
			2267190 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. AR-10S (ACOY) -ANDAMAYO - VIRACO - DV.			96,244.401				153,658.404	158		62,375,429	98,542,387	98,542,380	100
			KM. 99+400 - KM. 123+250; DV. CABANA CONDE - HUAMBO; AY			96,244.401				153,658.404	158		62,375,429	98,542,387	98,542,380	100
1649	Obras		0152386 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. AR-10S(ACOY)-ANDAMAYO-VIRACO-DV. MACHAHUAY-ANDAGUA-AYO-HUAMBO-CABANA CONDE-CHIVAY-VIZCACHANE-EMP. PE-34A (DV. VIZCACHANE)	214.990	Kilometro	100.000	Kilometro		159.669	159.669	160	74	54,962,303	96,221,189	96,221,183	100
2318	Supervisión de Obras		0166397 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. AR-10S(ACOY)-ANDAMAYO-VIRACO-DV. MACHAHUAY-ANDAGUA-AYO-HUAMBO-CABANA CONDE-CHIVAY-VIZCACHANE-EMP. PE-34A (DV. VIZCACHANE)	214.990	Kilometro	1.000	Supervisión		1.000	1.000	100	100	7,413,126	2,321,198	2,321,197	100
			2269109 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE - 34B (ROSARIO) - CARLOS GUTIERREZ - C			88,599.371				59,318.579	68		54,320,526	56,173,496	54,370,260	97
			VILQUECHICO - TIKUITIKUI - COJATA - SUCHES - DV. PUTINA; SA			88,599.371				59,318.579	68		54,320,526	56,173,496	54,370,260	97

Anexo 4.4 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN A Diciembre 2017

3430 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA						Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Físicas	U. Med.	Programado 2017 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2017 Ene - Dic	Logrado (%) 2017 Ene - Dic	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2017
1646	Obras		0117258 MEJORAMIENTO CARRETERA EMP. PE-34B (ROSARIO) -CARLOS GUTIERREZ-CRUCERO-QUISCUPUNCO-BALTIMORE-ANANEA-COJATA-VILQUE CHICO-EMP PE-34I (COASIA)	186.320	Kilometro	161.320	Kilometro		107.999	107.999	67	58	50,688,222	54,913,695	53,150,417	97
2368	Supervisión de Obras		0189520 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO EMP. PE-34B (ROSARIO) - CARLOS GUTIERREZ - CRUCERO - QUISCUPUNCO - BALTIMORE - ANANEA - COJATA - VILQUE CHICO - EMP. PE-34I (COASIA) REGION PUNO	186.320	Kilometro	1.000	Supervisión		1.000	1.000	100	100	3,632,304	1,259,801	1,219,843	97
			2275904 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUTERVO-SOCOTA-SAN ANDRÉS-SANTO TOMAS-			12,103.113							27,273,530	12,560,641	11,950,396	95
			CUTERVO - SOCOTA - SAN ANDRÉS - SANTO TOMAS - PIMPINGO			12,103.113							27,273,530	12,560,641	11,950,396	95
1705	Obras		0152382 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUTERVO - SOCOTA - SAN ANDRES - SANTO TOMAS - PIMPINGOS - CUYCA	134.190	Kilometro	102.793	Kilometro						24,925,110	11,766,533	11,766,533	100
2369	Supervisión de Obras		0189526 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO CUTERVO - SOCOTA - SAN ANDRES - SANTO TOMAS - PIMPINGOS - CUYCA REGION CAJAMARCA	134.190	Kilometro	1.000	Supervisión						2,348,420	794,108	183,863	23
			2278195 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1S (DV. APLAO) - CORIRE - APLAO - CHUC			47,889.110				32.840	9		67,957,714	35,188,151	35,188,150	100
			CHUQUIBAMBA - KM. 228+800; COTAHUASI - CHARCANA - COR			47,889.110				32.840	9		67,957,714	35,188,151	35,188,150	100
1664	Obras		0152389 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1S (DV. APLAO)-CORIRE-APLAO-CHUQUIBAMBA-ARMA-COTAHUASI-CHARCANA-ACCOPAMPA-DV.SAYLA-PAMPACHACRA-USHUA-OYOLO-DV. SEQUELLO-MARCABAMBA-EMP-PE-32C (PAUSA) -MARAN	326.010	Kilometro	150.000	Kilometro						64,335,294	31,904,180	31,904,180	100
2370	Supervisión de Obras		0189525 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO EMP. PE-1S (DV. APLAO)-CORIRE-APLAO-CHUQUIBAMBA-ARMA-COTAHUASI-CHARCANA-ACCOPAMPA-DV.SAYLA-PAMPACHACRA-USHUA-OYOLO-DV. SEQUELLO-MARCABAMBA-EMP-PE-32C (PAUSA) - MARAN REGION AREQUIPA	326.010	Kilometro	1.000	Supervisión		1.000	1.000	100	100	3,622,420	3,283,971	3,283,970	100
			2279767 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-04B - SONDOR - SOCHABAMBA - VADO G			38,745.177				16,665.051	48		42,808,796	30,971,892	30,965,666	100
			HUANCABAMBA - CURILCAS - SOCCHABAMBA			38,745.177				16,665.051	48		42,808,796	30,971,892	30,965,666	100
2049	Obras		0152387 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-04B - SONDOR - SOCCHABAMBA - VADO GRANDE	184.010	Kilometro	138.000	Kilometro		59.297	59.297	43	32	40,006,413	28,055,079	28,055,077	100
2371	Supervisión de Obras		0189523 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO EMP. PE-04B - SONDOR - SOCCHABAMBA - VADO GRANDE REGION PIURA	184.010	Kilometro	1.000	Supervisión		1.000	1.000	100	100	2,802,383	2,916,813	2,910,589	100
			2283597 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. HUMAJALSO - DESAGUADERO Y TACNA - TAR			83,150.670				96,527.712	116		34,584,562	70,985,256	70,985,254	100
			TARATA - CAPAZO - MAZOCRUZ			83,150.670				96,527.712	116		34,584,562	70,985,256	70,985,254	100
1560	Obras		0189531 MEJORAMIENTO DV HUMAJALSO - DESAGUADERO Y TACNA-TARATA-CAPAZO-MAZOCRUZ REGION TACNA	137.250	Kilometro	117.250	Kilometro		136.113	136.113	116	99	32,066,500	70,916,832	70,916,832	100
2372	Supervisión de Obras		0189532 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DV HUMAJALSO - DESAGUADERO Y TACNA-TARATA-CAPAZO-MAZOCRUZ REGION TACNA	137.250	Kilometro	1.000	Supervisión		1.000	1.000	100	100	2,518,062	68,424	68,423	100
			2284485 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (DV. ABANCAY) - CHUQUIBAMBILLA -			115,900.345				75,688.103	64		52,250,744	67,070,665	66,177,621	99
			EMP. PE-3S (DV. ABANCAY) - CHUQUIBAMBILLA - CURASCO - KV			115,900.345				75,688.103	64		52,250,744	67,070,665	66,177,621	99

Anexo 4.4 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN A Diciembre 2017

3430 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA						Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Físicas	U. Med.	Programado 2017 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2017 Ene - Dic	Logrado (%) 2017 Ene - Dic	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2017
2051	Obras		0165569 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (DV. ABANCAY) - CHUQUIBAMBILLA - DV. CHALHUAHUACHO - SANTO TOMAS - VELILLE - YAUARI - HECTOR TEJADA - EMP. PE-3S (AYAVIRI)	328.500	Kilometro	175.681	Kilometro		114.738	114.738	65	35	48,578,847	65,965,754	65,965,753	100
2373	Supervisión de Obras		0189522 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO EMP. PE-3S (DV. ABANCAY) - CHUQUIBAMBILLA - DV. CHALHUAHUACHO - SANTO TOMAS - VELILLE - YAUARI - HECTOR TEJADA - EMP. PE-3S (AYAVIRI) REGION APURIMAC	328.500	Kilometro	1.000	Supervisión						3,671,897	1,104,911	211,868	19
			2285730 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE - 3S (MOLLEPUQUIO) - CHINCHAYPUJIO -			36,694.666				33,808.294	90		51,981,265	37,638,019	36,896,387	98
			EMP. PE-3S - CHINCHAYPUJIO - COTABAMBAS - PUENTE ICHURA			36,694.666				33,808.294	90		51,981,265	37,638,019	36,896,387	98
1594	Obras		0189533 MEJORAMIENTO DEL EMP. PE-3S (MOLLEPUQUIO)- CHINCHAYPUJIO-COTABAMBAS-TAMBOBAMBA-CHALHUAHUACHO REGION APURIMAC	202.150	Kilometro	100.150	Kilometro		92.298	92.298	92	46	48,740,716	36,629,638	36,629,637	100
2374	Supervisión de Obras		0189534 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DEL EMP. PE-3S (MOLLEPUQUIO)- CHINCHAYPUJIO-COTABAMBAS-TAMBOBAMBA-CHALHUAHUACHO REGION APURIMAC	202.150	Kilometro	1.000	Supervisión						3,240,549	1,008,381	266,750	27
			2287191 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3N (LAGUNA SAUSACOCOA) - PUENTE PALLAR - CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO Y LOS RAMALES PUENTE PALLAR CALEMAR Y TAYABAMBA QUICHES - EMP. PE-12A (DV. SIHUAS) REGION LA LIBERTAD			38,003.120							62,305,921	29,273,571	29,065,261	99
			SUBIDA A MINA MARSA - TAYABAMBA; DV. S DE CHALLAS - PUE			38,003.120							62,305,921	29,273,571	29,065,261	99
1643	Obras		0189528 MEJORAMIENTO DEL EMP. PE 3N (LAGUNA SAUSACOCOA) - PUENTE PALLAR - CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO Y LOS RAMALES PUENTE PALLAR CALEMAR Y TAYABAMBA QUICHES - EMP. PE-12A (DV. SIHUAS) REGION LA LIBERTAD	361.500	Kilometro	135.000	Kilometro						58,229,833	28,142,078	28,142,077	100
2375	Supervisión de Obras		0189530 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DEL EMP. PE 3N (LAGUNA SAUSACOCOA) - PUENTE PALLAR - CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO Y LOS RAMALES PUENTE PALLAR CALEMAR Y TAYABAMBA QUICHES - EMP. PE-12A (DV. SIHUAS) REGION LA LIBERTAD	361.500	Kilometro	1.000	Supervisión						4,076,088	1,131,493	923,184	82
			2289685 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (HUAYLLAPAMPA)-LA QUINUA-SAN FRANCISCO-PUERTO ENE-TZOMAVENI-CUBANTIA Y RAMAL PUENTE ALTO ANAPATI-BOCA SONORO-PUNTA DE CARRETERA			24,991.395							37,695,391	18,513,534	17,846,229	96
			PUERTO EMBARCADERO ENE - DV. PUERTO SELVA DE ORO; DV.			24,991.395							37,695,391	18,513,534	17,846,229	96
1658	Obras		0152390 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (HUAYLLAPAMPA)-LA QUINUA-SAN FRANCISCO-PUERTO ENE-TZOMAVENI-CUBANTIA Y RAMAL PUENTE ALTO ANAPATI-BOCA SONORO-PUNTA DE CARRETERA	140.000	Kilometro	140.000	Kilometro						35,229,337	17,846,230	17,846,229	100
2410	Supervisión de Obras		0189527 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO EMP. PE-3S (HUAYLLAPAMPA)-LA QUINUA-SAN FRANCISCO-PUERTO ENE-TZOMAVENI-CUBANTIA Y RAMAL PUENTE ALTO ANAPATI-BOCA SONORO-PUNTA DE CARRETERA REGION AYACUCHO	140.000	Kilometro	1.000	Supervisión						2,466,054	667,304		
			2302584 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N - PAMPLONA-SAN JOSE-CAJATAMBO-EMP PE-18 POR NIVELES DE SERVICIO			7.953							30,687,520	17,156,518	15,120,645	88
			HUAYTO - DV. OCROS - PAMPLONA - CAJATAMBO; JASUNA - DV.			7.953							30,687,520	17,156,518	15,120,645	88
1661	Obras		0136328 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N- PAMPLONA-SAN JOSE-CAJATAMBO-EMP PE-18 POR NIVELES DE SERVICIO	141.800	Kilometro		Kilometro						28,679,925	16,361,178	15,068,822	92

Anexo 4.4 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN A Diciembre 2017

3430 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA						Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Físicas	U. Med.	Programado 2017 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2017 Ene - Dic	Logrado (%) 2017 Ene - Dic	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2017
1906	Supervisión de Obras		0189524 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO EMP. PE 1N - PAMPLONA - SAN JOSE - CAJATAMBO - EMP. PE - 18 REGION LIMA	141.800	Kilometro	1.000	Supervisión						2,007,595	795,340	51,823	7
			2308856 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULIACA - PUTINA - QUIQUIRA - PUTINA PUNCO - PUNTA CARRETERA; DV. MILILAYA			14,505.267							30,890,847	13,280,486	12,726,928	96
						14,505.267							30,890,847	13,280,486	12,726,928	96
1655	Obras		0152395 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULIACA-PUTINA-ORIENTAL-SANDIA-SAN IGNACIO-PUNTA DE CARRETERA Y DV. PUTINA-MOHO-CONIMA-MILILAYA-FRONTERA CON BOLIVIA Y DV. MILILAYA-TILALI-FRONTERA CON BOLIVIA	114.250	Kilometro	114.246	Kilometro						29,456,618	12,691,364	12,691,363	100
1656	Supervisión de Obras		0189521 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO JULIACA-PUTINA-ORIENTAL-SANDIA-SAN IGNACIO-PUNTA DE CARRETERA Y DV. PUTINA-MOHO-CONIMA-MILILAYA-FRONTERA CON BOLIVIA Y DV. MILILAYA-TILALI-FRONTERA CON BOLIVIA REGION PUNO	114.250	Kilometro	1.000	Supervisión						1,434,229	589,122	35,565	6
			2309493 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA - HUARAZ - HUARAZ - CIRCUITO TURISTICO (EL MIRADOR); ANYANGA - SUC			11.391							29,151,135	1,139,092		
						11.391							29,151,135	1,139,092		
1652	Obras		0152381 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA-HUARAZ - HUARI - HUACAYBAMBA - JIRCAN - TINGO MARIA - MONZON - EMP. PE-18A (TINGO MARIA)	269.870	Kilometro		Kilometro						27,244,051			
1861	Supervisión de Obras		0189529 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO CASMA-HUARAZ-HUARI-HUACAYBAMBA-JIRCAN-TINGO MARIA-MONZON-EMP.PE-18A (TINGO MARIA) REGION ANCASH	269.870	Kilometro	1.000	Supervisión						1,907,084	1,139,092		
			2333078 EMP.PE-1N (DV. TAMBOGRANDE)-TAMBOGRANDE-CHU							0.021				927,666	41,414	5
			KM. 47+801 - KM. 69+155; KM. 83+970 - KM. 153+830; KM. 154							0.021				927,666	41,414	5
1609	Estudio de Perfil		0160553 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP PE-1N L (DV TAMBOGRANDE)-TAMBOGRANDE-CHULUCANAS-PACAIPAMPA-EMP PE-3N(CURILCAS),EMP PE-1N J(EL CINCUENTA)-EMP PE-1N R(CHULUCANAS) Y EMP PE-02 A(DV. PTE. CARRASQUILLO)-PTE. CARRASQUILLO-EMP PE-1N R, REGION PIURA	190.000	Kilometro		Estudio	0.050		0.050	100	100		41,414	41,414	100
2435	Supervisión de Obras		0216303 SUPERVISION MEJORAMIENTO EMP PE-1N(LDV TAMBOGRANDE)-TAMBOGRANDE-CHULUCANAS-PACAIPAMPA-EMP PE-3N(CURILCAS), EMP PE-1N(JEL CINCUENTA)-EMP PE 1NR(CHULUCANAS) Y EMP PE-02A(DV PTE CARRASQUILLO)-PTE CARRASQUILLO-EMP PE-1N, MULTIDIST, MULTIPROV, PIURA	115.270	Kilometro		Supervisión							886,252		
			2338980 EMP. PE-3S (CONCEPCIÓN) - COMAS - EMP. PE-5S (SATI							0.113			1,393,063	141,167	141,166	100
			KM 00+000 (EMP. PE-3S / CONCEPCIÓN) - KM 05+700 - KM 44+4							0.113			1,393,063	141,167	141,166	100
1608	Estudio de Perfil		0160759 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (CONCEPCION) - COMAS - EMP. PE-5S (SATIO)/EMP. PE-5S (PTO. OCOPA) - ATALAYA/EMP. PE-5S (DV. BAJO KIMIRIKI)-BUENOS AIRES-PTO. PRADO - MAZAROBENI - CAMAJENI - POYENI, REGION JUNIN	493.000	Kilometro		Estudio	0.080		0.080	100	100	1,393,063	141,167	141,166	100
			2341241 MEJORAMIENTO DE LAS CARRETERAS DE PRO REGIÓN I			2.463				3.776	153			820,970	820,970	100
			PRO REGIÓN PUNO			2.463				3.776	153			820,970	820,970	100

Anexo 4.4 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN A Diciembre 2017

3430 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA						Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Físicas	U. Med.	Programado 2017 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2017 Ene - Dic	Logrado (%) 2017 Ene - Dic	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2017
1745	Estudio de Perfil		0118923 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS - PRO REGION - PU	1,323.980	Kilometro	0.300	Estudio	0.460		0.460	153	100		820,970	820,970	100
			PIP_183 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1S (MALA)			1.256							434,907	251,249		
			EMP. PE-1S (MALA) - CALANGO - SAN JUAN DE TANTARACHE - C			1.256							434,907	251,249		
1806	Estudio de Perfil		0152388 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1 S (I.V. MALA) - CALANGO - LA CAPILLA - SAN JUAN DE VISCAS - SAN LORENZO DE QUINTI - SAN JUAN DE TANTARACHE - CARHUAPAMPA - CHICLLAPATA - CHAYANCA - YURACMAYO - EMP. PE-22 (RIO BLANCO)										434,907			
1806	Estudio de Perfil		0152388 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1 S (I.V. MALA) - CALANGO - LA CAPILLA - SAN JUAN DE VISCAS - SAN LORENZO DE QUINTI - SAN JUAN DE TANTARACHE - CARHUAPAMPA - CHICLLAPATA - CHAYANCA - YURACMAYO - EMP. PE-22 (RIO BLANCO)	183.000	Kilometro	0.500	Estudio							251,249		
			PIP_214 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRO REGIÓN AMAZON										618,516			
			PRO REGIÓN AMAZONAS										618,516			
1875	Estudio de Perfil		0140895 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS - PRO REGION - AN	851.000	Kilometro		Estudio						618,516			
			PIP_251 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAMAYA (DV. OLM			1.130				0.848	75		618,350	282,538	282,538	100
			TR. CHAMAYA (DV. OLMOS) - JAEN - SAN IGNACIO - PUENTE INT			1.130				0.848	75		618,350	282,538	282,538	100
2388	Estudio de Perfil		0179535 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAMAYA (DV. OLMOS) - JAEN - SAN IGNACIO PUENTE INTEGRACION (FRONTERA CON ECUADOR) / SONDOR - TABACONAS - DV. SAN JOSE DEL ALTO - TAMBORAPA (EMP. PE-5N) / CANCHAQUE - HUANCABAMBA POR NIVELES DE SERVICIO REGION CAJAMARCA	373.000	Kilometro	0.400	Estudio		0.300	0.300	75	30	618,350	282,538	282,538	100
			PIP_255 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-5N (CORRA			2.286				1.715	75		2,014,164	571,500	571,500	100
			EMP. PE-5N (CORRAL QUEMADO) - CUMBA - DV. YAMON - LONY			2.286				1.715	75		2,014,164	571,500	571,500	100
2397	Estudio de Perfil		0181736 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-5N (CORRAL QUEMADO) - CUMBA - DV. YAMON - LONYA GRANDE - CAMPO REDONDO - OCALI - PROVIDENCIA - COHECHAN - LONYA CHICO - EMP. AM - 108 (DV. LUYA) Y CHACHAPOYAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA - SELVA ALEGRE - SORITOR - EMP.	522.000	Kilometro	0.400	Estudio		0.300	0.300	75	30	2,014,164	571,500	571,500	100
			PIP_256 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAUCA (EMP. PE-1S)			2.507							679,836	501,451		
			YAUCA (EMP. PE-1S) - SAN JUAN - CORA CORA (EMP. PE-32) / CH			2.507							679,836	501,451		
2248	Estudio de Perfil		0165574 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUQUIO - CORA CORA - EMP. PE 1S (CHALA)/CORA CORA -YAUCA - EMP PE 1S/ EMP PE 32 (ULLACCASA) - PAUSA										679,836			
2248	Estudio de Perfil		0165574 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUQUIO - CORA CORA - EMP. PE 1S (CHALA)/CORA CORA -YAUCA - EMP PE 1S/ EMP PE 32 (ULLACCASA) - PAUSA	500.000	Kilometro	0.500	Estudio							501,451		
			PIP_257 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-5N (EL REP										453,600			
			EMP. PE-5N (EL REPOSO) - EL MILAGRO - CHIRIACO - PTE. NIEVA										453,600			
2253	Estudio de Perfil		0165570 ESTUDIO DE PERFIL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-5N (EL REPOSO) - EL MILAGRO - CHIRIACO - PTE. NIEVA - SARAMIRIZA / PTE. WAWICO - URAKUSA - STA. MARÍA DE NIEVA - SARAMIRIZA (RÍO MARAÑÓN) / JUAN V. ALVARADO - EMP. PE-5NC (NUEVO SEASME)	462.000	Kilometro	0.500	Estudio						453,600			

Anexo 4.4 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN A Diciembre 2017

3430 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA						Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Físicas	U. Med.	Programado 2017 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2017 Ene - Dic	Logrado (%) 2017 Ene - Dic	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2017
			PIP_258 Mejoramiento de la carretera Emp. PE-3S (Abra Toccto)										688,804			
			EMP. PE-3S (ABRA TOCCTO) - QUEROBAMBA - PUQUIO										688,804			
2246	Estudio de Perfil		0165566 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE 3S (ABRA TOCTO) - QUEROBAMBA - PUQUIO	340.000	Kilometro	0.500	Estudio						688,804			
			PIP_260 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3N (CAJAMARCA)										729,597			
			EMP. PE-3N (CAJAMARCA) – DV. CELENDÍN – DV. LEIMEBAMBA										729,597			
2242	Estudio de Perfil		0165559 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAJAMARCA - CELENDIN - BALSAS - CHACHAPOYAS Y DV. CHACHAPOYAS- PEDRO RUIZ	633.000	Kilometro	0.500	Estudio						729,597			
			PIP_261 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (DV. IMPERIAL)										590,400			
			EMP. PE-3S (DV. IMPERIAL) - PAMPAS - CHURCAMP - EMP. PE-3S										590,400			
2250	Estudio de Perfil		0165558 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO - TAMBILLO - OCROS -EMP. PE-32 A (CHALCO) Y PAMPA CANGALLO - CARAPO -HUANCASANCOS-LLAUTA-PALPA	261.000	Kilometro	0.500	Estudio						590,400			
			PIP_266 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-28 A (PAMPAS)			1.610							1,510,291	402,493		
			EMP. PE-28A (PAMPANO) - TICRAPO - CASTROVIRREYNA - SANTA			1.610							1,510,291	402,493		
2254	Estudio de Perfil		0192854 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (IZCUCHACA)-HUANCAVELICA-PLAZAPATA-CASTROVIRREYNA-TICRAPO-PAMPANO Y SANTA INES-PILPICHACA Y RUMICHACA / DV CASTROVIREYNA - COCAS - HUACHOS - DV ARMAS REGION HUANCAVELICA										1,510,291			
2254	Estudio de Perfil		0212182 MEJORAMIENTO EMP. PE-28A(PAMPANO)-TICRAPO-CASTROVIRREYNA-SANTA INES-PLAZAPATA-HUANCAVELICA-EMP. PE-3S(IZCUCHACA)/EMP. 28A(RUMICHACA)-EMP.(SANTA INES)/EMP. PE-26(TOYOC)-HUACHOS-PAURANGA-MOLLEPAMPA-COCAS-EMP. 28D(CASTROVIRREYNA)NIV SERV. HUANCAVELICA	413.000	Kilometro	0.400	Estudio							402,493		
			PIP_268 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHICAMA - CASCAS			0.704								234,686		
			CHICAMA - CASCAS - CONTUMAZA - CHILETE			0.704								234,686		
2445	Estudio de Perfil		0209834 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHICAMA - CASCAS - CONTUMAZA - CHILETE POR NIVELES DE SERVICIO REGION CAJAMARCA	145.600	Kilometro	0.300	Estudio							234,686		
			PIP_269 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1S (PALPA)										318,500			
			EMP. PE-1S (PALPA) - LLAUTA - HUANCASANCOS - DV. CARAPO -										318,500			
2449	Estudio de Perfil		0232988 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALPA (EMP. PE-1S) - LLAUTA - HUANCASANCOS - EMP. PE-32A (CHALCO) POR NIVELES DE SERVICIO;MULTIDISTRITAL,HUAMANGA,AYACUCHO	258.000	Kilometro	0.500	Estudio						318,500			
			PIP_270 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. POMABAMBA -										598,500			
			DV. POMABAMBA - SIHUAS - HUACRACHUCO - SAN PEDRO DE C										598,500			
2454	Estudio de Perfil		0192863 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA - YURACMARCA - SIHUAS - HUACRACHUCO - SAN PEDRO DE CHONTA - UCHIZA - EMP. PE-5N REGION ANCASH	269.000	Kilometro	0.500	Estudio						598,500			
			PIP_271 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ROSARIO - SIVIA - C										567,000			

Anexo 4.4 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN A Diciembre 2017

3430 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA						Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Físicas	U. Med.	Programado 2017 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2017 Ene - Dic	Logrado (%) 2017 Ene - Dic	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2017
			ROSARIO - SIVIA - CANAYRE - PUERTO ENE Y SAN FRANCISCO - S										567,000			
2461	Estudio de Perfil		0232984 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-28 B (L.D. CUSCO EN SAN FRANCISCO) - SANTA ROSA-SAN MIGUEL-TAMBO/ EMP. PE-28B (ROSARIO) - CANAYRE - UNION MANTARO- CENTRO TZOMAVENI POR NIVELES DE SERVICIO ;MULTIDISTRITAL, LA MAR, AYACUCHO	355.000	Kilometro	0.500	Estudio						567,000			
			PIP_273 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-26 (HUANC										831,362			
			EMP. PE-26 (HUANCAVELICA) - LIRCAY - SECCLLA - JULCAMARCA										831,362			
2472	Estudio de Perfil		0192857 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA - LIRCAY - EMP. PE-35 (HUALLAPAMPA) Y EMP. PE-35 (LA MEJORADA) - ACOBAMBA - EMP. PE 35 (PUENTE ALCOMACHAY) REGION HUANCVELICA	356.000	Kilometro	0.500	Estudio						831,362			
			PIP_309 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MOLINOPAMPA - PT			2.401				1.441	60		935,421	480,238	480,238	100
			MOLINOPAMPA - PTE. HUAROCHIRI - PASACANCHA - ANDAYM			2.401				1.441	60		935,421	480,238	480,238	100
3014	Estudio de Perfil		0187275 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MOLINOPAMPA - PTE. HUAROCHIRI - PASACANCHA - ANDAMAYO - POMABAMBA - PISCOBAMBA - SAN LUIS EMP PE 14B REGION ANCASH	359.000	Kilometro	0.500	Estudio		0.300	0.300	60	30	935,421	480,238	480,238	100
			PIP_352 MEJORAMIENTO EMP. PE-22 B (SAN RAMÓN) - VITOC - U										567,552			
			EMP. PE-22 B (SAN RAMÓN) - VITOC - UCHUBAMBA - JULCAN - E										567,552			
2006	Estudio de Perfil		0192855 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-35 (OV. AEROPUERTO JAUJA) - EMP. PE-22 B (TARMA)/ EMP. PE-35 (OV. AEROPUERTO JAUJA) - EMP. PE-24A (LA CONCEPCION) - EMP. PE-35C/EMP. PE-22 B (SAN RAMON)-MONOBAMBA - EMP. PE-35 (ATAURA) REGION JUNIN	236.000	Kilometro	0.125	Estudio						567,552			
			MANTENIMIENTO VIAL			3,140,717.395				3,249,371.361	102		1,018,962,981	1,006,861,218	915,085,839	91
			Mantenimiento Rutinario Carreteras Pavimentadas			31,886.164				58,590.602	103		12,876,861	26,224,730	23,836,925	91
			GI_121 MANTENIMIENTO RUTINARIO PAVIMENTADO			31,886.164				58,590.602	103		12,876,861	26,224,730	23,836,925	91
			ATICO - DV. QUILCA (KM 709+000 - KM 852+335) REGION AREQ							712.376				497,001	496,996	100
2780	Mantenimiento Rutinario		0207961 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA ATICO - DV. QUILCA (KM 709+000 - KM 852+335) REGION AREQUIPA	143.335	Kilometro		Kilometro		143.335	143.335	100	101		497,001	496,996	100
			AV. ELMER FAUCETT - AV. MORALES DUAREZ - AV. SANTA ROSA							159.349				569,104	569,101	100
2859	Mantenimiento Rutinario		0212902 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA AV. ELMER FAUCETT Y AV. MORALES DURAREZ Y AV. SANTA ROSA - AV. SANTA CALLAO - AV. CHILLON TRAPICHE - AV. TUPAC AMARU REGION LIMA	28.000	Kilometro		Kilometro		28.000	28.000	100	100		569,104	569,101	100
			Av. Nestor Gambeta Región Callao.			111.061				131.268	118		819,857	397,783	362,427	91
2404	Mantenimiento Rutinario		0182054 MANTENIMIENTO RUTINARIO AV. NESTOR GAMBETA	27.920	Kilometro	27.920	Kilometro	33.000	27.920	33.000	118	118	819,857	397,783	362,427	91
			Carretera Central - Dv. Cerro de Pasco - Tingo María - Emp. SN (							905.182				363,527	363,525	100
1107	Mantenimiento Rutinario		0102204 MANTENIMIENTO RUTINARIO DV. PASCO - CHICRIN - HUANUCO - TINGO MARIA - DV. TOCACHE	249.000	Kilometro		Kilometro	249.000	249.000	249.000	100	100		363,527	363,525	100
			Carretera Miraflores - Santa Ana - La Obrilla Ruta PE - 02D Regi							49.370				189,884	189,803	100

Anexo 4.4 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN A Diciembre 2017

3430 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA						Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2017 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2017 Ene - Dic	Logrado (%) 2017 Ene - Dic	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2017
2616	Mantenimiento Rutinario		0232817 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA MIRAFLORES- LA OBRILLA RUTA PE 02D; MULTIDISTRITAL,PIURA,PIURA	26.000	Kilometro		Kilometro	26.000	26.000	26.000	100	100		189,884	189,803	100
			Casma - Huaraz			27.039				27.039	100		865,764	18,525	12,038	65
0178	Mantenimiento Rutinario		0053682 MANTENIMIENTO RUTINARIO ASFALTADO - CASMA	146.000	Kilometro	145.960	Kilometro	145.960		145.960	100	100	865,764	18,525	12,038	65
			CHACHAPOYAS - MOLINOPAMPA - RODRIGUEZ DE MENDOZA - P							204.620				157,740	157,739	100
3236	Mantenimiento Rutinario		0229605 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA CHACHAPOYAS - MOLINOPAMPA - RODRIGUEZ DE MENDOZA - PUNTA DE CARRETERA; MULTIDISTRITAL,CHACHAPOYAS,AMAZONAS	135.000	Kilometro		Kilometro		129.720	129.720	100	96		157,740	157,739	100
			CHAMAYA - JAEN - SAN IGNACIO - PUENTE LA Balsa REGION CA							1,411.480				800,204	512,408	64
2705	Mantenimiento Rutinario		0207960 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CHAMAYA - JAEN - SAN IGNACIO - PUENTE LA Balsa REGION CAJAMARCA	176.000	Kilometro		Kilometro	176.390	176.390	176.390	100	100		800,204	512,408	64
			CONOCOCHA - DV. ANTAMINA													
			CONVENIO 038-1998-MTC/15.17													
2831	Mantenimiento Rutinario		MANTENIMIENTO RUTINARIO PAVIMENTADO DE LA CARRETERA CONOCOCHA - DV. ANTAMINA	71.300	Kilometro		Kilometro	71.300	71.300	71.300	100	100				
			CUSCO - PISAC - URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO - HUA							2,747.196				908,855	793,023	87
2860	Mantenimiento Rutinario		0212903 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA CUSCO-PISAC, URUBAMBA-CHINCHEROS- CACHIMAYO Y HUACARPAY-HUAMBUTIO-PISAC- OLLANTAYTAMBO-ALFAMAYO - QUILLABAMBA REGION CUSCO	308.300	Kilometro		Kilometro	302.270	302.270	302.270	100	98		908,855	793,023	87
			Dv. Bayovar - Bapto - Sechura - Piura							1,033.931				658,555	658,550	100
2285	Mantenimiento Rutinario		0212894 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA DV. BAYOVAR - BAPTO - SECHURA - PIURA REGION PIURA	90.791	Kilometro		Kilometro	157.000	157.000	157.000	100	173		658,555	658,550	100
			DV. LAS VEGAS - TARMA - LA MERCED - SATIPO							150.000				500,001	413,332	83
3257	Mantenimiento Rutinario		0135165 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV. LAS VEGAS - LA MERCED - SATIPO	230.400	Kilometro		Kilometro		30.000	30.000	100	13		500,001	413,332	83
			Emp. 1N (Pativilca) - Conococha - Huaraz - Caraz - Molinopampa			4,474.771				4,475.040	100		2,000,000	1,343,775	1,288,693	96
3051	Mantenimiento Rutinario		0195850 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA CARRETERA CONOCOCHA - HUARAZ - CARAZ - MOLINOPAMPA - Y EMP. PE-3N REGION ANCASH	333.018	Kilometro	333.000	Kilometro	333.018	333.020	333.020	100	100	2,000,000	1,343,775	1,288,693	96
			EMP. CHICAMA - D. SAUSAL - CRUCE CASCAS - CASCAS - CONTU							1,090.056				748,151	602,372	81
2615	Mantenimiento Rutinario		0212898 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA EMP. CHICAMA - D. SAUSAL - CRUCE CASCAS - CASCAS - CONTUMAZA - CHILETE REGION CAJAMARCA	107.760	Kilometro		Kilometro	145.700	145.700	145.700	100	135		748,151	602,372	81
			EMP. PE-22B (PTE. RAITHER) - PTE. PAUCARTAMBO-VILLA RICA -			1,477.757				1,473.868	100		500,000	777,767	703,347	90
1873	Mantenimiento Rutinario		0193859 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PTE. RAITHER - PAUCARTAMBO - VILLA RICA - PUERTO BERMUDEZ / PTO. PAUCARTAMBO - OXAPAMPA REGION JUNIN	190.000	Kilometro	190.000	Kilometro	189.500	60.000	189.500	100	100	500,000	777,767	703,347	90
			EMP. PE-3S (ABRA TOCTO) - HUANCAPÍ - QUEROBAMBA - PUQU							584.865				174,858	174,858	100

Anexo 4.4 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN A Diciembre 2017

3430 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA						Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Físicas	U. Med.	Programado 2017 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2017 Ene - Dic	Logrado (%) 2017 Ene - Dic	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2017
0642	Mantenimiento Rutinario		0229414 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA: EMP. PE-3S (ABRA TOCCTO)-QUEROBAMBA-PUQUIO, MULTIDISTRITAL,SUCRE,AYACUCHO	334.480	Kilometro		Kilometro		334.480	334.480	100	100		174,858	174,858	100
			Huanuco - La Unión - Huallanca - Desvio Antamina										326,013	5,800		
2183	Mantenimiento Rutinario		0161539 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA - DV. ANTAMINA REGION HUANUCO	170.800	Kilometro		Kilometro						326,013	5,800		
			Lima - Canta y Huayllay - Cochamarca - Vicco - Emp 3N							42.285				88,093	88,093	100
0933	Mantenimiento Rutinario		0233037 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PAVIMENTADA LIMA - CANTA - HUAYLLAY - EMP. PE-3N; MULTIDISTRITAL, MULTIPROVINCIAL, LIMA	220.000	Kilometro		Kilometro		48.000	48.000	100	22		88,093	88,093	100
			MATARANI - PUNTA DE BOMBÓN - ILO			398.886				398.886	100		481,725	368,963	364,322	99
1716	Mantenimiento Rutinario		0165435 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUNTA DE BOMBON - ILO Y EMP PE-1S - VENTILLATA - DV BUENOS AIRES - EMP PE-1S D REGION AREQUIPA	145.000	Kilometro	108.110	Kilometro	108.110	108.110	108.110	100	75	481,725	368,963	364,322	99
			PTE. LOS ANGELES - PTE. RICARDO PALMA							5.258				100,011	93,579	94
1522	Mantenimiento Rutinario		0233036 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PAVIMENTADA CENTRAL RUTA PE-22: TRAMO PUENTE LOS ANGELES - PUENTE RICARDO PALMA; MULTIDISTRITAL,MULTIPROVINCIAL,LIMA	11.124	Kilometro		Kilometro		5.257	5.257	100	47		100,011	93,579	94
			PUENTE PRIMAVERA - AV. GUARDIA CIVIL - AV. LUIS MONTERO							8.148				120,616	120,616	100
1472	Mantenimiento Rutinario		0229413 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA: PUENTE PRIMAVERA-AV. GUARDIA CIVIL-AV. LUIS MONTERO-AV. PROGRESO-DV. CATACAOS (EMP. PE-1N), MULTIDISTRITAL,CASTILLA,PIURA	7.300	Kilometro		Kilometro		6.755	6.755	100	93		120,616	120,616	100
			PUNO - DESAGUADERO, LA RAYA - CALAPUJA E ILAVE - CHECCA			4,297.766				4,297.766	100		520,615	1,473,604	1,039,137	71
2504	Mantenimiento Rutinario		0183066 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUNO - DESAGUADERO, LA RAYA - CALAPUJA E ILAVE - CHECCA REGION PUNO	291.650	Kilometro	291.650	Kilometro	291.650	291.650	291.650	100	100	520,615	1,473,604	1,039,137	71
			Punta Pejerrey San Clemente Ayacucho							4,025.914				1,102,960	1,014,080	92
1111	Mantenimiento Rutinario		0208490 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA de CARRETERA PTA. PEJERREY - SAN CLEMENTE - PTE. CHOCLOCOCHA - AYACUCHO REGION ICA	169.000	Kilometro		Kilometro	365.010	365.000	365.010	100	216		1,102,960	1,014,080	92
			RIO SECO - EL AHORCADO - SAYAN			47.203				82.510	175		435,850	191,883	186,081	97
2167	Mantenimiento Rutinario		0159702 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA RIO SECO - EL AHORCADO - SAYAN, REGION LIMA	43.000	Kilometro	24.600	Kilometro	43.000	43.000	43.000	175	100	435,850	191,883	186,081	97
			SAN MARCOS - CAJABAMBA							200.330				350,533	350,533	100
0927	Mantenimiento Rutinario		0229410 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA: SAN MARCOS-CAJABAMBA, RUTA-3N,MULTIDISTRITAL,CAJABAMBA,CAJAMARCA	58.372	Kilometro		Kilometro		57.150	57.150	100	98		350,533	350,533	100
			SAYÁN - PTE. TINGO - CHURÍN							398.755				419,742	379,923	91
2945	Mantenimiento Rutinario		0212901 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA SAYÁN - PTE. TINGO - CHURÍN REGION LIMA	64.700	Kilometro		Kilometro	95.000	60.200	95.000	100	147		419,742	379,923	91
			SULLANA - DV. TALARA - MANCORA - AGUAS VERDES Y LÍMITE II							3,723.444				1,362,701	1,362,678	100

Anexo 4.4 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN A Diciembre 2017

3430 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA						Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Físicas	U. Med.	Programado 2017 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2017 Ene - Dic	Logrado (%) 2017 Ene - Dic	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2017
2950	Mantenimiento Rutinario		0212893 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA SULLANA - DV. TALARA - MANCORA - AGUAS VERDES Y LIMITE INTERNACIONAL REGION PIURA	273.240	Kilometro		Kilometro		273.240	273.240	100	100		1,362,701	1,362,678	100
			SULLANA - MACARÁ							423.308				331,123	331,120	100
2951	Mantenimiento Rutinario		0212896 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA SULLANA - MACARA REGION PIURA	127.840	Kilometro		Kilometro		127.840	127.840	100	100		331,123	331,120	100
			TACNA - ILO			819.848				849.430	104		539,236	591,649	585,091	99
1824	Mantenimiento Rutinario		0135167 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA TACNA - ILO	138.570	Kilometro	138.570	Kilometro	143.570	143.070	143.570	104	104	539,236	591,649	585,091	99
			TACNA - PALCA			152.793				152.793	100		356,467	350,442	344,640	98
1826	Mantenimiento Rutinario		0135166 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA TACNA - PUNO	55.400	Kilometro	43.600	Kilometro	43.600	43.600	43.600	100	79	356,467	350,442	344,640	98
			TR DV. QUILCA - MATARANI (KM 00+000 A 89+147.62)							353.285				396,282	373,668	94
1098	Mantenimiento Rutinario		0195294 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA - CARRETERA DV. QUILCA - MATARANI (KM 00+000 - KM 89+147.62) REGION AREQUIPA	89.147	Kilometro		Kilometro	89.150	89.150	89.150	100	100		396,282	373,668	94
			Tr. Cajabamba - Huamachuco - Ruta PE-3N - Dv. Callacuyun - Dv. Huamachuco			733.515				790.924	108		376,437	656,096	596,723	91
2283	Mantenimiento Rutinario		0232800 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA CAJABAMBA - HUAMACHUCO, DV. CALLACUYÁN - DV. OTUZCO Y SAN MARCOS - CAJABAMBA; MULTIDISTRITAL, CAJABAMBA, CAJAMARCA	122.240	Kilometro	111.800	Kilometro	120.550	120.550	120.550	108	99	376,437	656,096	596,723	91
			TR. CHOTA BAMBAMARCA HUALGAYOC - DV. YANACOA							540.534				492,379	492,375	100
2024	Mantenimiento Rutinario		0212897 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC - DV. YANACOA REGION CAJAMARCA	109.780	Kilometro		Kilometro	109.780	58.000	109.780	100	100		492,379	492,375	100
			Tr. Dv La Tina - La Tina - Surpampa - Chirinos - Cachaquito			11.939				11.939	100		287,031	83,256	77,656	93
2325	Mantenimiento Rutinario		0165424 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV LA TINA - LA TINA - SURPAMPA - CHIRINOS - CACHAQUITO REGION PIURA	14.340	Kilometro	14.340	Kilometro		14.340	14.340	100	100	287,031	83,256	77,656	93
			TR. DV. SAJINOS - PAIMAS			49.488				48.588	98		439,229	179,957	174,952	97
3049	Mantenimiento Rutinario		0232796 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA DV. SAJINOS - PAIMAS / AYABACA - DV. SOCCHABAMBA - RUTA NACIONAL: PE-1NT; PAIMAS, AYABACA, PIURA	27.500	Kilometro	27.500	Kilometro	27.000	27.000	27.000	98	98	439,229	179,957	174,952	97
			Tr. Dv. Yanacocha - Hualgayoc			3.849							404,450	7,550		
0944	Mantenimiento Rutinario		0082097 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV. YANACOA - PUERTO OCOPA - ATALAYA	51.000	Kilometro	50.980	Kilometro						404,450	7,550		
			TR. EMP 3S COMAS. SATIPO-MAZAMARI-PUERTO OCOPA-ATALAYA			6,255.957				5,707.767	91			1,323,172	1,106,077	84
2052	Mantenimiento Rutinario		0232804 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA EMP. 3S - COMAS - SATIPO, RUTA PE-24A; MULTIDISTRITAL, SATIPO, JUNIN - PASCO	472.800	Kilometro	472.800	Kilometro	431.370	210.000	431.370	91	91		1,323,172	1,106,077	84
			TR. EMP PE 18A (DV. TINGO MARIA) - AUCAYACU - NUEVO PROGRESO							6,161.089				1,351,116	1,202,157	89
2799	Mantenimiento Rutinario		0232803 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA DV. TINGO MARIA (PE-18 A) - AUCAYACU - ASPUZANA - PTE. UCHIZA - PTE. PIZANA - CAMPANILLA; MULTIDISTRITAL, CASTILLO, SAN MARTIN	458.690	Kilometro		Kilometro	456.000	456.000	456.000	100	99		1,351,116	1,202,157	89
			Tr. Emp. 3S (Izcuchaca) - Huancavelica - Plazapata - Castrovirrey			2,479.660				2,479.660	100		1,000,000	864,234	814,773	94

Anexo 4.4 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN A Diciembre 2017

3430 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA						Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Físicas	U. Med.	Programado 2017 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2017 Ene - Dic	Logrado (%) 2017 Ene - Dic	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2017
3050	Mantenimiento Rutinario		0194695 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP. PE-3S IZCUCHACA - HUANCANELICA - PLAZAPATA - CASTRO VIRREYNA - TICRAPO - PAMPANO Y SANTA INES - PILPICHACA - RUMICHACA REGION HUANCANELICA	286.920	Kilometro	286.920	Kilometro	286.920	286.920	286.920	100	100	1,000,000	864,234	814,773	94
			TR. EMP. PE-1N L (DV. TAMBOGRANDE) - TAMBOGRANDE - PLAZAPATA			233.785				306.259	131		316,923	295,931	289,969	98
2506	Mantenimiento Rutinario		0179950 MANTENIMIENTO RUTINARIO TAMBOGRANDE - CHULUCANAS - MORROPON - PACAIPAMPA - CURILCAS / EL CINCUENTA - CHULUCANAS / DV. PUENTE CARRASQUILLO - MORROPON REGION PIURA	79.000	Kilometro	79.000	Kilometro	103.490	103.490	103.490	131	131	316,923	295,931	289,969	98
			Tr. Emp. PE-3S (Puno) - Vilque - Mañazo - Emp. PE-34A (Huatacota)			322.891				322.891	100		370,797	575,461	486,277	85
2170	Mantenimiento Rutinario		0160582 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUNO - VILQUE - MAÑAZO - HUATAQUITA REGION PUNO	56.110	Kilometro	56.110	Kilometro	56.110	56.110	56.110	100	100	370,797	575,461	486,277	85
			Tr. Guadalupe- Ica- Palpa- Atico			2,606.514				2,745.288	105			686,322	501,131	73
0261	Mantenimiento Rutinario		0208766 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA CARRETERA GUADALUPE - ICA - PALPA - ATICO REGION ICA	408.000	Kilometro	379.780	Kilometro	400.000	400.000	400.000	105	98		686,322	501,131	73
			Tr. Huancayo - Jauja - Tarma			539.191				539.191	100		448,550	559,617	455,325	81
2169	Mantenimiento Rutinario		0165429 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA HUANCAYO Y EMP PE 3S JAUJA TARMA REGION JUNIN	96.500	Kilometro	96.350	Kilometro	96.350	17.500	96.350	100	100	448,550	559,617	455,325	81
			Tr. Huaura - Sayan			97.181				103.504	107		363,190	216,536	200,865	93
2403	Mantenimiento Rutinario		0181495 Mantenimiento Rutinario Huaura - Sayan Region Lima	44.880	Kilometro	44.880	Kilometro	47.800	44.880	47.800	107	107	363,190	216,536	200,865	93
			TR. IMATA - OSCOLLO - NEGROMAYO							69.901				103,327	103,327	100
2798	Mantenimiento Rutinario		0209710 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA CARRETERA IMATA - OSCOLLO - NEGROMAYO REGION AREQUIPA	67.725	Kilometro		Kilometro	67.645	67.650	67.650	100	100		103,327	103,327	100
			Tr. JULIACA - LAMPA			38.050				38.050	100		442,874	119,280	113,478	95
2377	Mantenimiento Rutinario		0172019 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA JULIACA - PIMENTEL - EMP PE-1N/ CHICLAYO - CHONGOYAPE - PTE CUMBIL - EMP. PE 3N(COCHABAMBA); MULTIDISTRITAL,CHICLAYO,LAMBAYEQUE	31.900	Kilometro	31.900	Kilometro		31.900	31.900	100	100	442,874	119,280	113,478	95
			TR. PIMENTEL - EMP PE-1N/ CHICLAYO - CHONGOYAPE - PTE CUMBIL - EMP. PE 3N(COCHABAMBA); MULTIDISTRITAL,CHICLAYO,LAMBAYEQUE			6,462.523				6,462.523	100		1,166,711	2,025,298	2,019,491	100
2354	Mantenimiento Rutinario		0232797 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA PIMENTEL - EMP. PE1N/CHICLAYO - CHONGOYAPE - PUENTE CUMBIL - EMP. PE 3N(COCHABAMBA); MULTIDISTRITAL,CHICLAYO,LAMBAYEQUE	217.000	Kilometro	319.090	Kilometro	319.090	319.090	319.090	100	147	1,166,711	2,025,298	2,019,491	100
			TR. PISCO PLAYA (DV. PISCO) - DV. PARACAS			11.821				25.719	218			98,918	98,917	100
2322	Mantenimiento Rutinario		0165434 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PISCO PLAYA - PARACAS REGION ICA	12.205	Kilometro	11.950	Kilometro	26.000	26.000	26.000	218	213		98,918	98,917	100
			Tr. SULLANA - EL ALAMOR			232.674				232.674	100		415,142	351,418	345,614	98
0859	Mantenimiento Rutinario		0053692 MANTENIMIENTO RUTINARIO ASFALTADO - SULLANA - URCOS - LA RAYA - YAURI - SAN GENARO - SICUANI - COMBAPATA	68.000	Kilometro	66.210	Kilometro	66.208	66.210	66.210	100	97	415,142	351,418	345,614	98
			URCOS - LA RAYA - YAURI - SAN GENARO - SICUANI - COMBAPATA							1,841.005				648,013	602,031	93
2861	Mantenimiento Rutinario		0232811 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA URCOS - LA RAYA; DV. HECTOR TEJADA (YAURI) - EL DESCANSO - EMP. RUTA PE-3S (SICUANI); MULTIDISTRITAL,MULTIPROV,CUSCO	282.500	Kilometro		Kilometro	284.100	284.100	284.100	100	101		648,013	602,031	93
			VIA DE EVITAMIENTO DE CHICLAYO RUTA NACIONAL PE-1N KM							45.343				226,717	224,017	99

Anexo 4.4 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN A Diciembre 2017

3430 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA						Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2017 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2017 Ene - Dic	Logrado (%) 2017 Ene - Dic	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2017
2809	Mantenimiento Rutinario		0212284 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE CHICLAYO RUTA NACIONAL PE-1N KM 778+500 HASTA KM 797+500 REGION LAMBAYEQUE	20.000	Kilometro		Kilometro	20.000	20.000	20.000	100	100		226,717	224,017	99
			Mantenimiento Rutinario Carreteras NO Pavimentadas			11,378.310				15,627.353	100		25,965,018	10,981,054	10,273,555	94
			GI_122 MANTENIMIENTO RUTINARIO NO PAVIMENTADO			11,378.310				15,627.353	100		25,965,018	10,981,054	10,273,555	94
			ABRA UCHUCCHACUA - YANAHUANCA - AMBO							517.914				431,595	431,428	100
3398	Mantenimiento Rutinario		0229411 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA: UCHUCCHACUA-YANAHUANCA-AMBO, MULTIDISTRITAL,AMBO,HUANUCO	120.000	Kilometro		Kilometro		120.000	120.000	100	100		431,595	431,428	100
			ACOS - HUAYLLAY			224.987				224.987	100		1,166,767	277,865	277,862	100
1333	Mantenimiento Rutinario		0054684 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA ACOS - HUAYLLAY Y RAMALES VARIANTE PASAMAYO - HUARAL	80.970	Kilometro	80.970	Kilometro	80.970	80.970	80.970	100	100	1,166,767	277,865	277,862	100
			Carretera Puente Corpac - Monzon - Carpa.										1,550,917			
1740	Mantenimiento Rutinario		0143803 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUENTE CORPAC - MONZON - CARPA	133.600	Kilometro	133.600	Kilometro						1,550,917			
			Carretera La Obrilla - Emp PI 106 (Locuto) Region Piura							44.708				127,738	127,737	100
2618	Mantenimiento Rutinario		0198025 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA DE CARRETERA LA OBRILLA - EMP. PI 106 (LOCUTO) REGION PIURA	35.300	Kilometro		Kilometro	35.000	35.000	35.000	100	99		127,738	127,737	100
			CARRETERA SAN JUAN SAN JUNE - OMATE - PUQUINA REGION T			469.898				469.898	100		1,571,081	398,219	397,454	100
3158	Mantenimiento Rutinario		0189907 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SAN JUAN SAN JUNE - OMATE - PUQUINA REGION TACNA	118.000	Kilometro	118.000	Kilometro	118.000	118.000	118.000	100	100	1,571,081	398,219	397,454	100
			CARRETERA VIZCACHANI - PUENTE CALLALLI REGION AREQUIPA							85.151				170,302	169,902	100
2598	Mantenimiento Rutinario		0196889 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA CARRETERA VIZCACHANI - PUENTE CALLALLI - REGION AREQUIPA	57.000	Kilometro		Kilometro	50.000	50.000	50.000	100	88		170,302	169,902	100
			Cascas - Contumazá										843,916			
1126	Mantenimiento Rutinario		0054680 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CASCAS -	78.000	Kilometro	38.040	Kilometro						843,916			
			Churin - Oyon - Yanahuanca - Ambo			1,105.327				1,105.327	100		1,567,342	613,185	609,796	99
1720	Mantenimiento Rutinario		0124171 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CHURIN - OYON - YANAHUANCA - AMBO	180.260	Kilometro	180.260	Kilometro	180.250	180.260	180.260	100	100	1,567,342	613,185	609,796	99
			DV BAJO KIMIKI-BOCA HUATZIRIQUI-CAPACHARI-BAJO MARITAF							110.712				316,320	302,844	96
2645	Mantenimiento Rutinario		0207603 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NAC. NO PAVIMENTADA CARRETERA: DV BAJO KIMIKI-BOCA HUATZIRIQUI-CAPACHARI-BAJO MARITARINI-IMPITATO CASCADA-AOTI-NAPATI-CHONTAKIARI-PALOMAR-BUENOS AIRES-EMP PE 5S (DV.PUERTO OCOPA) RUTA PE-5S B (VARIANTE) REGION JUNIN	90.000	Kilometro		Kilometro		35.000	35.000	100	39		316,320	302,844	96
			DV. HUANIPACA - HUANIPACA - KINUALLA - ESTACIÓN DE SALID							105.489				200,549	149,241	74
2946	Mantenimiento Rutinario		0212906 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA DV. HUANIPACA-HUANIPACA-KINUALLA- ESTACIÓN DE SALIDA DE TELEFÉRICO REGION CUSCO	52.600	Kilometro		Kilometro	52.600	52.600	52.600	100	100		200,549	149,241	74
			EMP PE - 3N(LA CIMA) - AZULMITA - ATOC SAYO - CONOCANCHA							34.028				253,937	159,045	63

Anexo 4.4 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN A Diciembre 2017

3430 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA						Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Físicas	U. Med.	Programado 2017 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2017 Ene - Dic	Logrado (%) 2017 Ene - Dic	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2017
2646	Mantenimiento Rutinario		0207602 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA-CARRETERA EMP PE - 3N(LA CIMA) - AZULMITA - ATOCAYO - CONOCANCHA - DV CORPACANCHA - CHUPAS - CUEVA - CORICOCHA - EMP. PE-22 (CHINCHAN), RUTA -3N G REGION JUNIN	113.500	Kilometro		Kilometro		13.400	13.400	100	12		253,937	159,045	63
			Emp PE 1N- Pativilca- Cajatambo- Oyon							4.341			1,408,892	2,100	2,100	100
1812	Mantenimiento Rutinario		0132472 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PATIVILCA - CAJATAMBO - OYON	213.000	Kilometro		Kilometro		206.700	206.700	100	97	1,408,892	2,100	2,100	100
			Emp. LO-103 (Iquitos) – Bellavista – Mazan – Cruce del Río Napo			129.587				117.246	90			308,541	216,709	70
3010	Mantenimiento Rutinario		0191189 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP LO 103 (IQUITOS) - BELLAVISTA - MAZAN REGION SAN MARTIN	38.000	Kilometro	42.000	Kilometro	38.000	38.000	38.000	90	100		308,541	216,709	70
			Emp. PE-12A - Pasacancha - Andamayo - Paloseco - Pomabamba			1,527.408				1,374.667	90		1,775,917	610,963	608,821	100
3009	Mantenimiento Rutinario		0188243 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP PE - 12 - PASACANCHA - ANDAYMAYO -PALOSECO - POMABAMBA - PISCOBAMBA - LLUMPA - LLACMA - SAN LUIS - HUAMPARAN EMP PE-14B REGION ANCASH	250.000	Kilometro	250.000	Kilometro	225.000	225.000	225.000	90	90	1,775,917	610,963	608,821	100
			EMP. PE-3N (CHOTA) - EMP. PE-3N (CUTERVO)							29.553				147,763	147,761	100
2779	Mantenimiento Rutinario		0208767 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA CARRETERA EMP PE-3N (CHOTA) - EMP. PE-3N (CUTERVO) REGION LAMBAYEQUE	40.960	Kilometro		Kilometro		20.000	20.000	100	49		147,763	147,761	100
			Emp. PE-3S - Cotabambas - Chalhuanhuacho.										1,028,276			
1356	Mantenimiento Rutinario		0054686 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP. PE 3S - COTABAMBA - CHALHUACHO	275.000	Kilometro		Kilometro						1,028,276			
			Emp. PE-5N (Corral Quemado) - Cumba - Dv. Yamon - Lonya Grande			2,323.832				2,323.832	100		1,741,393	728,474	728,471	100
2405	Mantenimiento Rutinario		0181735 MANTENIMIENTO RUTINARIO EMP. PE-5N (CORRAL QUEMADO) - CUMBA - DV. YAMON - LONYA GRANDE - CAMPO REDONDO - OCALI - PROVIDENCIA - COHECHAN - LONYA CHICO - EMP. AM - 108 (DV. LUYA) REGION AMAZONAS	319.000	Kilometro	319.000	Kilometro	319.000	278.830	319.000	100	100	1,741,393	728,474	728,471	100
			Mala - Calango - La Capilla - Buena Vista - San Juan Tantarache			517.072				832.162	161		1,522,705	461,671	428,999	93
1361	Mantenimiento Rutinario		0165431 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA MALA CALANGO LA CAPILLA BUENA VISTA SAN JUAN TANTARACHE REGION LIMA	146.200	Kilometro	112.000	Kilometro	167.000	180.250	180.250	161	123	1,522,705	461,671	428,999	93
			PUERTO OCOPA - SANTA CRUZ - C. N. POYENI			336.744				62.053	18		1,551,915	306,131	306,130	100
1339	Mantenimiento Rutinario		0073752 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUERTO OCOPA - SANTA CRUZ - C. N. POYENI	110.000	Kilometro	110.000	Kilometro		20.270	20.270	18	18	1,551,915	306,131	306,130	100
			QUILLABAMBA - PALMA REAL - KITENI - KEPASHIATO - KIMBIRI (							2,917.228				1,021,796	867,618	85
2838	Mantenimiento Rutinario		0212905 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA QUILLABAMBA-PALMA REAL-KITENI-KEPASHIATO-KIMBIRI (PUENTE SAN FRANCISCO) REGION CUSCO	285.500	Kilometro		Kilometro	285.500	285.000	285.500	100	100		1,021,796	867,618	85
			Santa María - Santa Teresa - Central Hidroeléctrica..			118.979				118.979	100		887,147	358,370	346,528	97
1134	Mantenimiento Rutinario		0054685 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - CENTRAL HIDROELECTRICA	50.000	Kilometro	33.200	Kilometro	33.200	20.000	33.200	100	66	887,147	358,370	346,528	97
			TR. BATANES - MORROPÓN - PUENTE GALLEGA - CHALACO - PA			465.241				483.366	104		1,440,915	417,631	260,285	62

Anexo 4.4 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN A Diciembre 2017

3430 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA						Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Físicas	U. Med.	Programado 2017 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2017 Ene - Dic	Logrado (%) 2017 Ene - Dic	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2017
2245	Mantenimiento Rutinario		0187482 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA BATANES - MORROPON - PUENTE GALLEGA - PACAIPAMPA EMP PE-3N CURILCAS REGION PIURA	115.730	Kilometro	111.400	Kilometro	115.740	115.740	115.740	104	100	1,440,915	417,631	260,285	62
			Tr. Chiguata - Santa Lucia			2,144.645				2,144.645	100		1,151,035	1,106,057	1,066,759	96
1036	Mantenimiento Rutinario		0161850 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CHIGUATA - SANTA LUCIA REGION AREQUIPA	204.000	Kilometro	193.900	Kilometro	193.900	193.900	193.900	100	95	1,151,035	1,106,057	1,066,759	96
			Tr. Chuquicara - Molinopampa													
0797	Mantenimiento Rutinario		Tr. Chuquicara - Molinopampa	85.000	Kilometro		Kilometro		1.000	1.000	100	1				
			Tr. Dv. Limbani - Abra - Aricoma - Curupata - Limbani - Phara			47.355				47.355	100		1,149,681	92,309	92,307	100
1872	Mantenimiento Rutinario		0179836 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV. LIMBANI - ABRA ARICOMA - CURUPATA - LIMBANI - PHARA REGION PUNO	51.300	Kilometro	51.300	Kilometro	51.300	51.300	51.300	100	100	1,149,681	92,309	92,307	100
			TR. DV. PTO INCA - PTO INCA (PE-5NH) Y SAN JUAN DEL CODO - S			207.631				255.178	123			519,077	519,076	100
2330	Mantenimiento Rutinario		0191551 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV. PTO INCA - PTO INCA (PE-5NH) Y SAN JUAN DEL CODO - SANTA ROSA DE YANAYACU (PE-5NA) REGION HUANUCO	40.000	Kilometro	40.000	Kilometro	49.160	49.160	49.160	123	123		519,077	519,076	100
			TR. EMP PE-32A (CAYARA) - ACCOMARCA			33.502				33.502	100		1,145,966	111,672	111,625	100
2505	Mantenimiento Rutinario		0170793 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP PE-32 A (CAYARA) - ACCOMARCA REGION AYACUCHO	30.000	Kilometro	30.000	Kilometro	30.000	30.000	30.000	100	100	1,145,966	111,672	111,625	100
			TR. EMP. PE-22B (SAN RAMON), VITOC - CONAC - LIBERTAD TINCO							520.898				414,926	399,803	96
2039	Mantenimiento Rutinario		0207386 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA - CARRETERA EMP. PE-22B (SAN RAMON), VITOC - CONAC - LIBERTAD TINCO - MONOBAMBA - UCHUBAMBA - CURIMARCA - ABRA CURIMARCA - QUERO - MOLINOS - JULCAN - MASMA - EMP. PE -35 (ATAURA) REGION JUNIN	127.680	Kilometro		Kilometro	125.540	80.000	125.540	100	98		414,926	399,803	96
			Tr. LA CALZADA - SORITOR - SELVA ALEGRE							15.490				56,555	56,555	100
1325	Mantenimiento Rutinario		0232808 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA CARRETERA EMP. PESN (CALZADA) - SORITOR - SELVA ALEGRE - AGUAS CALIENTES - NUEVA GALILEA; MULTIDISTRITAL,MULTIPROV,SAN MARTIN	33.000	Kilometro		Kilometro	27.000	27.390	27.390	100	83		56,555	56,555	100
			TR. OYOTUN - BEBEDEROS - LA FLORIDA - NIEPOS			433.378				356.889	82		1,194,237	381,495	381,432	100
1711	Mantenimiento Rutinario		0117421 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA OYOTUN - BEBEDEROS - LA FLORIDA - NIEPOS	57.335	Kilometro	113.600	Kilometro	93.550	30.000	93.550	82	163	1,194,237	381,495	381,432	100
			TR. PAIMAS - TONDOPA - ARREIPITE - AYABACA			52.243				51.276	98		1,045,084	96,747	96,745	100
2508	Mantenimiento Rutinario		0232806 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA CARRETERA PAIMAS - TONDOPA - AYABACA - RUTA NACIONAL PE-1NT;MULTIDISTRITAL,AYABACA,PIURA	54.000	Kilometro	54.000	Kilometro		53.000	53.000	98	98	1,045,084	96,747	96,745	100
			Tr. San Rafael - Alcas - Pozuzo			1,225.242				1,225.242	100		1,355,917	928,214	889,673	96
2185	Mantenimiento Rutinario		0161540 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SAN RAFAEL - ALCAS - POZUZO REGION HUANUCO	132.000	Kilometro	132.000	Kilometro	132.000	132.000	132.000	100	100	1,355,917	928,214	889,673	96
			Tr. Selva Alegre - Aguas Calientes - Galilea			15.239				15.239	100		865,915	120,852	120,851	100
2184	Mantenimiento Rutinario		0161541 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SELVA ALEGRE - AGUAS CALIENTES - GALILEA REGION SAN MARTIN	12.610	Kilometro	12.610	Kilometro	12.610	12.610	12.610	100	100	865,915	120,852	120,851	100

Anexo 4.4 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN A Diciembre 2017

3430 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA						Meta		Avance de la Meta Física		Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Físicas	U. Med.	Programado 2017 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2017 Ene - Dic	Logrado (%) 2017 Ene - Dic	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2017
			Mantenimiento Periódico de Carreteras Pavimentadas			9,048.912				13,593.312	150		8,100,776	27,387,028	27,370,574	100
			GI_130 MANTENIMIENTO PERIODICO			9,048.912				13,593.312	150		8,100,776	27,387,028	27,370,574	100
			Tr. Huánuco - Tingo María, sector Km. 12+800 a 25+306 y Km. 7			9,048.185				13,580.051	150		6,120,776	25,911,183	25,910,419	100
2402	Mantenimiento Periódico		0180867 MANTENIMIENTO PERIODICO HUANUCO - TINGO MARIA (KM 70+000 - KM 110+000) REGION HUANUCO	64.920	Kilometro	34.920	Kilometro	52.410		52.410	150	100	6,120,776	25,911,183	25,910,419	100
			Tr. Ilave - Mazocruz													
0576	Supervisión de Mantenimie		Carretera Masocruz Emp. R3S (Ilave)						1.000	1.000	100					
			TR. LA RAYA - PUCARA							12.535				1,253,464	1,237,776	99
0419	Estudio Especial		0186518 MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA LA RAYA (KM 1148+000) - PUCARA (KM 1250+000) REGION PUNO	102.000	Kilometro		Estudio		1.000	1.000	100	100		1,253,464	1,237,776	99
			Tr. Lima - La Oroya			0.726				0.726	100			145,299	145,298	100
2392	Estudio Especial		0180356 IMPLEMENTACION DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL Y MEJORA DE LA SEÑALIZACION INTEGRAL DE LA CARRETERA CENTRAL: LIMA - LA OROYA REGION JUNIN	349.390	Kilometro	0.500	Estudio	0.500		0.500	100	100		145,299	145,298	100
			TR. PIURA - LA OBRILLA											77,082	77,081	100
1075	Mantenimiento Periódico		0053778 OBRA MANTENIMIENTO PERIODICO - CARRETERA PI	26.200	Kilometro		Kilometro					100		62,324	62,323	100
1077	Supervisión de Mantenimiento Periódico		0053973 SUPERVISION MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA PIURA - LA OBRILLA	1.000	Supervisión		Supervisión					100		14,758	14,757	100
			Tr. Reposo - Duran										1,980,000			
0898	Mantenimiento Periódico		0091070 MANTENIMIENTO PERIODICO PUNTOS CRITICOS DE LA CARRETERA EL REPOSO - SARAMIRIZA TRAMO: EL REPOSO - DURAN (KM. 74 700 - KM. 74 800)	0.140	Kilometro		Kilometro						1,800,000			
0899	Supervisión de Mantenimiento Periódico		0095086 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO PUNTOS CRITICOS DE LA CARRETERA EL REPOSO - SARAMIRIZA TRAMO: EL REPOSO - DURAN (KM. 74 700 - KM. 74 800)	0.140	Kilometro		Supervisión						180,000			
			Por Niveles de Servicio			3,088,024.745				3,144,506.680	100		932,193,996	863,430,719	787,343,703	91
			GI_140 CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIOS			3,088,024.745				3,144,506.680	100		932,193,996	863,430,719	787,343,703	91
			ANDAHUAYLAS (EMP. PE-3S) - PAMPACHIRI - NEGROMAYO (EMP			20,198.436				20,198.436	100		14,101,740	11,246,345	10,420,883	93
1615	Por niveles de servicio		0111000 CONSERVACION DE CARRETERA ANDAHUAYLAS (EMPALME PE-3S)-PAMPACHIRI-NEGROMAYO (EMPALME PE-30A)	179.600	Kilometro	179.600	Kilometro	179.600	179.600	179.600	100	100	14,101,740	11,246,345	10,420,883	93
			AYACUCHO - ANDAHUAYLAS - PUENTE SAHUINTO			72,011.072				67,026.792	93		13,233,968	15,914,049	15,914,048	100
1859	Por niveles de servicio		0053694 MANTENIMIENTO VIAL: AYACUCHO - ANDAHUAYLAS	452.500	Kilometro	452.500	Kilometro	421.180	421.180	421.180	93	93	13,233,968	15,914,049	15,914,048	100
			AYACUCHO - TAMBILLO - OCROS / Emp.PE-32 A (chalco) - PAMI			52,420.304				52,420.304	100		8,064,400	15,940,006	15,940,006	100
1365	Por niveles de servicio		0083924 CONSERVACION CARRETERA AYACUCHO - TAMBILLO - EMP. PE-3S (OCROS) Y EMP.PE-32 A (CHALCO) - PAMPA CANGALLO - CARAPO - HUANCA SANCOS-LLAUTA-PALPA.	341.000	Kilometro	328.860	Kilometro	328.860	328.860	328.860	100	96	8,064,400	15,940,006	15,940,006	100
			CAJAMARCA-CELENDÍN-BALSAS-DV. CHACHAPOYAS-CHACHAPO			64,921.314				64,920.956	100		7,039,666	17,894,420	17,894,420	100

Anexo 4.4 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN A Diciembre 2017

3430 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA							Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE			ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2017 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2017 Ene - Dic	Logrado (%) 2017 Ene - Dic	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2017
1332	Por niveles de servicio			0055291 CONSERVACION CARRETERA CAJAMARCA - CELENDIN - BALSAS - CHACHAPOYAS Y DV. CHACHAPOYAS - PEDRO RUIZ	367.000	Kilometro	362.802	Kilometro	362.800	362.800	362.800	100	99	7,039,666	17,894,420	17,894,420	100
				Cañete - Lunahuana - Dv. Yauyos - Ronchas - Chupaca - Huancayo			92,521.229				90,934.743	98		35,334,187	26,441,436	26,441,434	100
1616	Por niveles de servicio			0111001 CONSERVACION DE CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYOS - RONCHAS - CHUPACA- HUANCAYO-DV, PAMPAS	343.910	Kilometro	349.910	Kilometro	343.910	343.910	343.910	98	100	35,334,187	26,441,436	26,441,434	100
				CARRETERA DV. COCHABAMBA - CUTERVO - EMP IIRSA NORTE Y											44,622	44,621	100
0319	Por niveles de servicio			0055902 CONSERVACION CARRETERA DV. COCHABAMBA - CUTERVO - EMP IIRSA NORTE Y CHAMAYA - JAEN - SAN IGNACIO - PUENTE LA Balsa	267.000	Kilometro		Kilometro							44,622	44,621	100
				CARRETERA EMP PE 18A (DV. TINGO MARIA) - AUCAYACU - NUE											2,593,445	1,555,553	60
0318	Por niveles de servicio			0055854 CONSERVACION CARRETERA EMP PE 18A (DV. TINGO MARIA) - AUCAYACU - NUEVO PROGRESO - TOCACHE - JUANJUI - PICOTA - TARAPOTO	458.000	Kilometro		Kilometro							2,593,445	1,555,553	60
				CARRETERA EMP PE 35 (IZUCHACA)-HUANCAVELICA-PLAZAPATA											593,206	588,205	99
0312	Por niveles de servicio			0083926 CONSERVACION CARRETERA EMP PE 35 (IZCUCACHA)-HUANCAVELICA-PLAZAPATA-CASTROVIRREYNA-TICRAPO-PAMPANO Y SANTA INES-PILPICHACA - RUMICHACA	290.000	Kilometro		Kilometro							593,206	588,205	99
				CARRETERA EMP. PE 04-B (HUALAPAMPA) - SONDOR - HUANC			39,141.157				71,508.245	183		17,312,067	18,790,762	18,790,761	100
1358	Por niveles de servicio			0064442 CONSERVACION CARRETERA EMP PE 04-B (HUALAPAMPA) - SONDOR - HUANCABAMBA - PACAIPAMPA - SOCCHABAMBA - PUESTO VADO GRANDE / SONDOR - TABACONAS - EMP. PE 5N (AMBATO) / HUANCABAMBA - CANCHAQUE Y SOCCHABAMBA - AYABACA	610.000	Kilometro	208.300	Kilometro	380.550	380.550	380.550	183	62	17,312,067	18,790,762	18,790,761	100
				CARRETERA EMP. PE 35 (ABRA TOCTO) - QUEROBAMBA - PUQU			55,702.320				60,352.139	108		6,697,645	17,686,645	17,686,644	100
0853	Por niveles de servicio			0055289 CONSERVACION CARRETERA EMP. PE 35 (ABRA TOCTO) - QUEROBAMBA - PUQUIO	372.000	Kilometro	314.940	Kilometro	341.230	314.918	341.230	108	92	6,697,645	17,686,645	17,686,644	100
				Carretera Emp. PE-04B - Sondor - Dv. Huancabamba - Socchaba			38,994.114				39,101.722	100		26,616,633	10,760,856	10,760,855	100
2060	Por niveles de servicio			0132561 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-04B - SONDOR - SOCCHABAMBA - VADO GRANDE	362.370	Kilometro	362.370	Kilometro	363.370	363.370	363.370	100	100	26,616,633	10,760,856	10,760,855	100
				CARRETERA HUANCAYO - IMPERIAL - IZCUCACHA - AYACUCHO E			88,337.521				79,454.393	90		27,096,789	22,649,485	22,649,484	100
1319	Por niveles de servicio			0055287 CONSERVACION CARRETERA HUANCAYO - IMPERIAL - IZCUCACHA - AYACUCHO E IMPERIAL- PAMPAS- MAYOCC	430.000	Kilometro	390.020	Kilometro	350.800	350.800	350.800	90	82	27,096,789	22,649,485	22,649,484	100
				CARRETERA PTA. PEJERREY - SAN CLEMENTE - AYACUCHO											108,849	108,848	100
1112	Por niveles de servicio			0055272 CONSERVACION CARRETERA PTA. PEJERREY - SAN CL	365.560	Kilometro		Kilometro							108,849	108,848	100
				CARRETERA SANTA - YURACMARCA - SIHUAS - HUACRACHUCO -			155,075.670				144,523.581	93		20,252,483	28,932,028	28,932,027	100
1336	Por niveles de servicio			0055284 CONSERVACION CARRETERA SANTA - YURACMARCA - SIHUAS - HUACRACHUCO - SAN PEDRO DE CHONTA - UCHIZA - EMP. PE-5N Y PUENTE HUAROCHIRI - HUALLANCA - MOLINOPAMPA	536.000	Kilometro	536.000	Kilometro	499.528	499.520	499.528	93	93	20,252,483	28,932,028	28,932,027	100
				Casma-Huaraz-Huari-Huacaybamba-Jirca-Tingo Maria-Monzon			376,519.578				376,524.943	100		51,482,375	67,056,980	62,810,400	94

Anexo 4.4 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN A Diciembre 2017

3430 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA							Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE			ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2017 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2017 Ene - Dic	Logrado (%) 2017 Ene - Dic	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2017
1653	Por niveles de servicio			0111002 Conservacion de Carretera Casma-huaraz-huari-huacaybamba-jircan-tingo Maria-monzon-Emp.PE-18A (tingo Maria)	561.492	Kilometro	561.492	Kilometro	561.500	561.500	561.500	100	100	51,482,375	67,056,980	62,810,400	94
				CHACHAPOYAS - MOLINOPAMPA - RODRIGUEZ DE MENDOZA - PUNTA DE CARRETERA			9,969.612				9,749.401	98		2,101,700	7,515,727	7,515,726	100
0320	Por niveles de servicio			0053696 MANTENIMIENTO VIAL: CHACHAPOYAS - MOLINOPAMPA - RODRIGUEZ DE MENDOZA - PUNTA DE CARRETERA	135.000	Kilometro	132.650	Kilometro	129.720	129.720	129.720	98	96	2,101,700	7,515,727	7,515,726	100
0320	Por niveles de servicio			0053696 MANTENIMIENTO VIAL: CHACHAPOYAS - MOLINOPAMPA - RODRIGUEZ DE MENDOZA - PUNTA DE CARRETERA													
				CUSCO - PISAC / URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO / HUACABAMBA											3,017,396		
3309	Por niveles de servicio			0053698 MANTENIMIENTO VIAL: CUSCO PISAC, URCOS - LA RAYA, URUBAMBA CHINCHEROS CACHIMAYO Y YAUARI - SAN GENARO - SICUANI Y HUACARPAY - HUAMBUTIO - PISAC - OLLANTAYTAMBO - ALFAMAYO	323.800	Kilometro		Kilometro							3,017,396		
				CUSCO PISAC, URCOS - LA RAYA, URUBAMBA CHINCHEROS CACHIMAYO Y YAUARI - SAN GENARO - SICUANI Y HUACARPAY - HUAMBUTIO - PISAC - OLLANTAYTAMBO - ALFAMAYO			22,161.141				21,827.839	98		27,138,342	4,281,891	4,281,890	100
1310	Por niveles de servicio			0053698 MANTENIMIENTO VIAL: CUSCO PISAC, URCOS - LA RAYA, URUBAMBA CHINCHEROS CACHIMAYO Y YAUARI - SAN GENARO - SICUANI Y HUACARPAY - HUAMBUTIO - PISAC - OLLANTAYTAMBO - ALFAMAYO	515.880	Kilometro	517.555	Kilometro	509.771		509.771	98	99	27,138,342	4,281,891	4,281,890	100
				Cutervo - Súcota - San Andrés - Santo Tomas - Pimpingos - Cuyca			11,174.559				11,174.640	100		32,398,078	8,109,671	5,108,683	63
1703	Por niveles de servicio			0132478 CONSERVACION DE LA CARRETERA CUTERVO - SOCOTA - SAN ANDRES - SANTO TOMAS - PIMPINGOS - CUYCA	137.793	Kilometro	137.793	Kilometro	137.794	137.790	137.794	100	100	32,398,078	8,109,671	5,108,683	63
				DV HUMAJALSO - DESAGUADERO Y TACNA-TARATA-CAPAZO-MAZOCRUZ			401,776.118				401,776.118	100		42,820,291	95,377,120	95,254,758	100
1617	Por niveles de servicio			0111003 CONSERVACION DE CARRETERA DV HUMAJALSO - DESAGUADERO Y TACNA-TARATA-CAPAZO-MAZOCRUZ	421.250	Kilometro	421.250	Kilometro	421.250	421.250	421.250	100	100	42,820,291	95,377,120	95,254,758	100
				Dv. Abancay- Chuquibambilla-Chalhuhahuacho- Santo Tomas -Yauri											3,284	3,283	100
0317	Por niveles de servicio			0053699 MANTENIMIENTO VIAL: DV. ABANCAY - CHUQUIBAMBILLA - CHALHUAHUACHO - SANTO TOMAS - YAUARI	436.000	Kilometro		Kilometro							3,284	3,283	100
				Dv. BAYOVAR - BAPPO - SECHURA - PIURA - Dv. BAYOVAR			5,628.452				5,616.301	100		11,379,128	3,573,620	3,573,619	100
1314	Por niveles de servicio			0091077 MANTENIMIENTO VIAL: DV. BAYOVAR BAPPO-PIURA-SECHURA -DV. BAYOVAR	253.000	Kilometro	157.500	Kilometro	157.160		157.160	100	62	11,379,128	3,573,620	3,573,619	100
				Dv. Cerro de Pasco - Tingo María - Emp. 5N (Pte. Pumahuasi)			80,610.214				84,601.877	105		17,920,382	32,373,580	32,373,580	100
1778	Por niveles de servicio			0135454 MANTENIMIENTO VIAL: CARRETERA CENTRAL DV. CERRO PASCO - TINGO MARIA Y EMP. 5N (PUENTE PUMAHUASI)	249.100	Kilometro	249.000	Kilometro	261.330	261.330	261.330	105	105	17,920,382	32,373,580	32,373,580	100
				DV. CHINCHA - SAN CLEMENTE - ACEROS AREQUIPA / DV. PISCO											4,694,572		
3348	Por niveles de servicio			0216870 CONSERVACION DE CARRETERA DV. CHINCHA - SAN CLEMENTE - ACEROS AREQUIPA / DV. PISCO - PUNTA PEJERREY / SAN CLEMENTE - HUAYTARA - AYACUCHO, MULTIDIST, MULTIPROV, ICA	433.390	Kilometro		Kilometro							4,694,572		
				Dv. LAS VEGAS - TARMA - LA MERCED - SATIPO.			18,440.476				18,440.476	100		7,469,996	8,024,227	8,024,227	100
1083	Por niveles de servicio			0053701 MANTENIMIENTO VIAL: DV. LAS VEGAS - TARMA - LA MERCED - SATIPO.	230.400	Kilometro	229.810	Kilometro	229.810		229.810	100	100	7,469,996	8,024,227	8,024,227	100
				DV. SAN JUAN DE MARCONA - ATICO - DV. QUILCA / GUADALUP										1,819,515			

Anexo 4.4 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN A Diciembre 2017

3430 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA							Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE			ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2017 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2017 Ene - Dic	Logrado (%) 2017 Ene - Dic	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2017
2004	Por niveles de servicio			0191452 CONSERVACION DE LA CARRETERA DV. SAN JUAN DE MARCONA - ATICO - DV. QUILCA REGION AREQUIPA	360.390	Kilometro		Kilometro						1,819,515			
				Emp 3S - Comas - Satipo - Mazamari -Puerto Ocopa - Atalaya y P											479,035	479,034	100
0314	Por niveles de servicio			0055277 CONSERVACION CARRETERA EMP PE 3S COMAS - SATIPO - MAZAMARI -PUERTO OCOPA - ATALAYA Y MAZAMARI - SAN MARTIN DE PANGOA - PUNTA DE CARRETERA	472.800	Kilometro		Kilometro							479,035	479,034	100
				Emp PE-1NL (Dv. Tambogrande) - Tambogrande - Chulucanas - P							45,986.528				24,670,884	10,771,122	44
2309	Por niveles de servicio			0164444 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-1N L (DV TAMBOGRANDE) - TAMBOGRANDE - CHULUCANAS - PACAIPAMPA - EMP. PE-3N (CURILCAS), EMP. PE-1N J (EL CINCUANTA) - EMP. PE 1N R (CHULUCANAS) Y EMP. PE-02 A (DV. PTE. CARRASQUILLO) - PTE. CARRASQUILLO - EMP. PE-1	186.360	Kilometro		Kilometro		186.400	186.400	100	100		24,670,884	10,771,122	44
				Emp PE-1S (Chincha) - Armas - Plazapata y Puente Los Maestros			32,842.393				31,660.680	96		26,455,355	10,231,275	10,231,275	100
1378	Por niveles de servicio			0096396 CONSERVACION CARRETERA EMP PE-1S (CHINCHA) - ARMAS - PLAZAPATA Y PUENTE LOS MAESTROS - LOS MOLINOS - HUAYTARA	321.000	Kilometro	321.000	Kilometro	309.447	309.450	309.450	96	96	26,455,355	10,231,275	10,231,275	100
				Emp PE-3NG (la Cima) - Conocancha - Emp PE-22 (Chinchan) - E							11,647.874				10,560,176	9,172,869	87
2308	Por niveles de servicio			0212423 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE-3N (LA CIMA) - CONOCANCHA - EMP. PE-22 (CHINCHAN) REGION JUNIN	110.250	Kilometro		Kilometro		110.300	110.300	100	100		10,560,176	9,172,869	87
				Emp PE-3S (Concepción) - Comas - Emp PE-5S (Satipo) - Emp PE-											3,400,000		
1866	Por niveles de servicio			0164446 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (CONCEPCION)-COMAS-EMP. PE-5S (SATIPO) / EMP. PE-5S (PTO OCOPA)-ATALAYA / EMP. PE-5S (DV. BAJO KIMIRIKI) - BUENOS AIRES-PTO PRADO-MAZAROBENI-CAMAJENI-POYENI	493.000	Kilometro		Kilometro							3,400,000		
				Emp PE-3S (Huayllapampa.) - La Quinua - San Francisco - Pto. Er			141,128.830				141,128.830	100		32,958,651	29,705,079	26,744,343	90
1659	Por niveles de servicio			0132480 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (HUAYLLAPAMPA)-LA QUINUA-SAN FRANCISCO-PUERTO ENE-TZOMAVENI-CUBANTIA Y RAMAL PUENTE ALTO ANAPATI-BOCA SONORO-PUNTA DE CARRETERA	475.100	Kilometro	475.100	Kilometro	475.100	475.100	475.100	100	100	32,958,651	29,705,079	26,744,343	90
				EMP. 1N - CONOCOCHA - HUARAZ - CARAZ - MOLINOPAMPA Y E										24,177,344	1,782,088	1,782,087	100
1868	Por niveles de servicio			0053702 MANTENIMIENTO VIAL: EMP. 1N - CONOCOCHA - HUARAZ - CARAZ - MOLINOPAMPA Y EMP 3N - CHIQUIAN - AQUIA - EMP 3N	337.890	Kilometro		Kilometro						24,177,344	1,782,088	1,782,087	100
				Emp. 34B (Rosario) - Carlos Gutiérrez – Crucero Quiscupunco – I			10,246.321				10,246.321	100		11,696,669	4,897,391	4,494,649	92
1647	Por niveles de servicio			0139718 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-34B (ROSARIO) - CARLOS GUTIERREZ - CRUCERO - QUISCUPUNCO - BALTIMORE - ANANEA - COJATA - VILQUE CHICO - EMP. PE-34I (COASIA)	209.220	Kilometro	209.220	Kilometro	209.220	209.220	209.220	100	100	11,696,669	4,897,391	4,494,649	92
				Emp. AR-105 (Acoy) - Andamayo - Viraco - Dv. Machahuay - And			268,279.151				268,279.151	100		25,034,980	68,823,055	68,822,832	100
1650	Por niveles de servicio			0118973 CONSERVACION CARRETERA EMP. AR-105(ACOY)-ANDAMAYO-VIRACO-DV. MACHAHUAY-ANDAGUA-AYO-HUAMBO-CABANA-CHIVAY-VIZCACHANE-EMP. PE-34A (DV. VIZCACHANE)	389.810	Kilometro	389.810	Kilometro	389.806	389.810	389.810	100	100	25,034,980	68,823,055	68,822,832	100
				Emp. PE 3N (Laguna Sausacocha) - Puente Pallar - Chagual - Tay			121,574.892				121,574.892	100		44,025,449	19,754,142	18,875,068	96

Anexo 4.4 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN A Diciembre 2017

3430 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA						Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Físicas	U. Med.	Programado 2017 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2017 Ene - Dic	Logrado (%) 2017 Ene - Dic	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2017
1644	Por niveles de servicio		0111005 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE 3N (LAGUNA SAUSACUCHA) - PUENTE PALLAR - CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO Y LOS RAMALES PUENTE PALLAR CALEMAR Y TAYABAMBA QUICHES - EMP. PE-12A (DV. SIHUAS)	615.440	Kilometro	615.440	Kilometro	615.440	615.440	615.440	100	100	44,025,449	19,754,142	18,875,068	96
			EMP. PE-18A (PUENTE RANCHO)-PANA-O-CHAGLLA-POZUZO-OXA			89,971.599				89,971.599	100		17,176,875	23,775,593	23,775,591	100
1618	Por niveles de servicio		0111006 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE-18A (PUENTE RANCHO)-PANA-O-CHAGLLA-POZUZO-OXAPAMPA Y EMPALME PE-18B - RIO CODO-CODO DEL POZUZO-EMP. PE-5N (PUERTO INCA)	378.420	Kilometro	378.420	Kilometro	378.420	378.420	378.420	100	100	17,176,875	23,775,593	23,775,591	100
			EMP. PE-1N - PAMPLONA - SAN JOSE - CAJATAMBO - EMP. PE-18			44,119.948				42,614.921	97		18,526,890	20,616,798	18,502,910	90
1662	Por niveles de servicio		0111004 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE 1N - PAMPLONA - SAN JOSE - CAJATAMBO - EMP. PE - 18	214.000	Kilometro	214.000	Kilometro	206.700	206.700	206.700	97	97	18,526,890	20,616,798	18,502,910	90
			EMP. PE-1N (EL CRUCE) - BAPPO / OVALO BAYOVAR - PIURA / PI											7,814,212		
3436	Por niveles de servicio		0216869 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE-1N (EL CRUCE) - BAPPO / OVALO BAYOVAR - PIURA / PIURA - LA OBRILLA-TAMBOGRANDE/ EL 21-TAMBOGRANDE-MACARA/DV LA TINA - EMP. PE-1NL, MULTIDIST, MULTIPROV, PIURA	347.620	Kilometro		Kilometro							7,814,212		
			EMP. PE-1N (EL CRUCE) - BAPPO / OVALO BAYOVAR - PIURA / P										1,117,550			
0331	Por niveles de servicio		0191990 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-1N (EL CRUCE) - BAPPO / DV. BAYOVAR - PIURA / SULLANA - EL ALAMOR REGION PIURA	339.900	Kilometro		Kilometro						1,117,550			
			EMP. PE-1N (I. V. ZAPALLAL) - VENTANILLA - OVALO 200 MILLAS			1,295.132							30,000,000	4,796,787	2,682,262	56
2188	Por niveles de servicio		0182054 MANTENIMIENTO RUTINARIO AV. NESTOR GAMBETTA										30,000,000			
2188	Por niveles de servicio		0212189 CONSERVACION TUNEL GAMBETTA Y TRAMO EMP. PE-1N (I. V. ZAPALLAL) - VENTANILLA - EMP. PE-20 (OV. 200 MILLAS) - AV. GAMBETTA - PUERTO CALLAO REGION CALLAO	27.920	Kilometro	27.000	Kilometro							4,796,787	2,682,262	56
			Emp. PE-1S (Dv. Aplao) - Corire - Aplao - Chuquibamba - Arma -			67,998.649				67,998.649	100		33,857,631	14,640,367	14,197,133	97
1665	Por niveles de servicio		0118972 CONSERVACION CARRETERA EMP. PE-1S (DV. APLAO)-CORIRE-APLAO-CHUQUIBAMBA-ARMA-COTAHUASI-CHARCANA-ACOPAMPA-DV.SAYLA-PAMPACHACRA-USHUA-OYOLO-DV. SEQUELLO-MARCABAMBA-EMP-PE-32C (PAUSA) - MARAN	464.460	Kilometro	464.460	Kilometro	464.460	464.460	464.460	100	100	33,857,631	14,640,367	14,197,133	97
			Emp. PE-22A (Pte. Reither) - Puente Paucartambo - Villa Rica - P										2,042,630			
1870	Por niveles de servicio		0191991 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-22A (PTE. REITHER) - PTE. PAUCARTAMBO - VILLARICA - PUERTO BERMUDEZ - VON HUMBOLT/PTE. PAUCARTAMBO - OXAPAMPA/PTO. INCA - EMP. PE-5N/EMP. PE-5N (STA. ROSA DE YANAYACU) - EMP. PE-5NA (SAN JUAN DE CODO) REGION PASCO	414.320	Kilometro		Kilometro						2,042,630			
			EMP. PE-26 (HUANCANELICA) - LIRCAY - SECCLLA - JULCAMARCA			47,217.527				37,308.730	79		12,344,185	13,766,043	13,766,042	100
1379	Por niveles de servicio		0096395 CONSERVACION CARRETERA HUANCANELICA - LIRCAY - EMP. PE-3S (HUALLAPAMPA) Y EMP PE 3S (LA MEJORADA) - ACOBAMBA - EMP. PE 3S (PUENTE ALCOMACHAY)	343.000	Kilometro	343.000	Kilometro	271.015	271.020	271.020	79	79	12,344,185	13,766,043	13,766,042	100
			EMP. PE-36 (ILO) -EMP. PE-1S (DV. COSTANERA) / EMP. PE-1 S (T										1,670,000			

Anexo 4.4 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN A Diciembre 2017

3430 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA						Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Físicas	U. Med.	Programado 2017 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2017 Ene - Dic	Logrado (%) 2017 Ene - Dic	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2017
2002	Por niveles de servicio		0191993 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-36 (ILO) -EMP. PE-1S (DV. COSTANERA)/EMP. PE-1 S (TACNA) - PACHIA - PALCA - ALTO PERU - ROSASPATA - ANCOMARCA - FRONTERA CON BOLIVIA/EMP. PE-40 (ROSASPATA) - POCUYO - COLLPA - FRONTERA CON BOLIVIA REGION TACNA	212.730	Kilometro		Kilometro						1,670,000			
			EMP. PE-3N (SAN RAFAEL) - EMP. PE-5N A (POZUZO)										1,900,000			
2485	Por niveles de servicio		0191447 CONSERVACION DE LA CARRETERA CENTRAL DV. CERRO PASCO - TINGO MARIA Y EMP. 5N (PUENTE PUMAHUASI) - SAN RAFAEL POZUZO REGION HUANUCO	380.097	Kilometro		Kilometro						1,900,000			
			Emp. PE-3S (Dv. Abancay) - Chuquibambilla - Dv. Chalhuhhuacho			158,627.902				158,627.902	100		44,499,218	27,861,228	24,209,388	87
2062	Por niveles de servicio		0139717 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (DV. ABANCAY) - CHUQUIBAMBILLA - DV. CHALHUAHUACHO - SANTO TOMAS - VELILLE - YAURI - HECTOR TEJADA - EMP. PE-3S (AYAVIRI)	569.350	Kilometro	569.350	Kilometro	569.350	569.350	569.350	100	100	44,499,218	27,861,228	24,209,388	87
			Emp. Pe-3s (Mollepuquio) - Chinchaypujio - Cotabambas - Tambora			25,056.195				25,056.195	100		17,223,858	11,987,463	8,139,960	68
1619	Por niveles de servicio		0083935 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE-3S (MOLLEPUQUIO)- CHINCHAYPUJIO-COTABAMBA-TAMBOBAMBA-CHALHUAHUACHO	211.240	Kilometro	209.020	Kilometro	209.020	209.020	209.020	100	99	17,223,858	11,987,463	8,139,960	68
			EMP. PE-5N (EL REPOSO) - PUENTE NIEVA-SARAMIRIZA /PUENTE NIEVA-SARAMIRIZA			66,223.006				66,334.722	100		20,529,750	17,455,587	17,455,586	100
1380	Por niveles de servicio		0096397 CONSERVACION CARRETERA EMP. PE-5N (EL REPOSO) - PUENTE NIEVA-SARAMIRIZA /PUENTE WAWICO - URAKUSA - SANTA MARIA DE NIEVA - SARAMIRIZA / JUAN VELASCO ALVARADO - EMP. PE-5NC (NUEVO SEASMI)	378.000	Kilometro	379.380	Kilometro	380.020	380.020	380.020	100	101	20,529,750	17,455,587	17,455,586	100
			GUADALUPE - ICA - PALPA - ATICO											856,034	856,033	100
1038	Por niveles de servicio		0053703 MANTENIMIENTO VIAL: GUADALUPE - ICA - PALPA - ATICO	379.780	Kilometro		Kilometro							856,034	856,033	100
			GUADALUPE - ICA - PALPA - NASCA										1,287,700			
2003	Por niveles de servicio		0191445 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-1SE - EMP. PE-1S F/ EMP. PE-1S - EMP. PE-1S G / PISCO PLAYA - DV. PARACAS / EMP. PE-1S (I.V. PISCO) - EMP PE-28A / PUNTA PEJERREY - EMP. PE 1S - DESVIO PARACAS / GUADALUPE - NASCA REGION ICA	159.620	Kilometro		Kilometro						1,287,700			
			HUANCAYO - JAUJA - TARMA / PTE. STUART - JAUJA / DV. LAS VEGAS											1,019,393		
0328	Por niveles de servicio		0217812 CONSERVACION DE CARRETERA DV. LAS VEGAS-TARMA-LA MERCED-SATIPO-MAZAMARI-PTO.OCOPA/JAUJA-LOMO LARGO/PTE. STUAR-JAUJA-HUANCAYO, MULTIPROVINCIAL, JUNIN	228.300	Kilometro		Kilometro							1,019,393		
			HUANUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA - DV. ANTAMINA / EMP. PE-5N			39,777.399				39,777.399	100		17,144,750	16,546,339	16,546,338	100
1871	Por niveles de servicio		0053704 MANTENIMIENTO VIAL: HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA - DV ANTAMINA	240.400	Kilometro	240.400	Kilometro	240.400	240.400	240.400	100	100	17,144,750	16,546,339	16,546,338	100
			Huaura - Sayán - Oyón - Ambo y Río Seco - Sayán										1,600,000			
2005	Por niveles de servicio		0191994 CONSERVACION DE LA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN - AMBO / SAYAN - RIO SECO REGION LIMA	326.640	Kilometro		Kilometro						1,600,000			

Anexo 4.4 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN A Diciembre 2017

3430 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA						Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Físicas	U. Med.	Programado 2017 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2017 Ene - Dic	Logrado (%) 2017 Ene - Dic	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2017
			JULIACA - HUANCANE - MOHO -TILALI - FRONTERA BOLIVIA Y DV											8,239	8,239	100
0315	Por niveles de servicio		0055276 CONSERVACION CARRETERA JULIACA - HUANCANE - MOHO - TILALI -FRONTERA BOLIVIA Y DV. HUANCANE-PUTINA-SANDIA - SAN IGNACIO	438.800	Kilometro		Kilometro							8,239	8,239	100
			JULIACA-PUTINA-ORIENTAL-SANDIA-SAN IGNACIO-PUNTA DE CA			78,002.555				78,002.555	100		54,145,359	17,803,112	14,440,418	81
1774	Por niveles de servicio		0132479 CONSERVACION DE LA CARRETERA JULIACA-PUTINA-ORIENTAL-SANDIA-SAN IGNACIO-PUNTA DE CARRETERA Y DV. PUTINA-MOHO-CONIMA-MILILAYA-FRONTA CON BOLIVIA Y DV. MILILAYA-TILALI-FRONTA CON BOLIVIA	438.140	Kilometro	438.140	Kilometro	438.135	438.140	438.140	100	100	54,145,359	17,803,112	14,440,418	81
			Lima-Canta-Huayllay-Dv. Cochamarca- Emp. PE 3N			4,608.239				653.652	14		10,827,733	2,244,221	2,244,220	100
1334	Por niveles de servicio		0083931 CONSERVACION CARRETERA LIMA - CANTA - EMP 3N	207.000	Kilometro	205.338	Kilometro	29.126	29.120	29.126	14	14	10,827,733	2,244,221	2,244,220	100
			PIMENTEL - CHICLAYO - CHONGOYAPE - LLAMA - COCHABAMBA										1,455,000	5,000		
1874	Por niveles de servicio		0191453 CONSERVACION DE LA CARRETERA PIMENTEL - CHICLAYO - CHONGOYAPE - LLAMA - COCHABAMBA / PUENTE CUMBIL - SANTA CRUZ - EMP. PE-3N REGION LAMBAYEQUE	297.940	Kilometro		Kilometro						1,455,000	5,000		
			PIMENTEL - EMP PE-1N/ CHICLAYO - CHONGOYAPE - PTE CUMBIL											1,185	1,185	100
0308	Por niveles de servicio		0055271 CONSERVACION CARRETERA PIMENTEL - EMP PE-1N/ CHICLAYO - CHONGOYAPE - PTE CUMBIL - EMP PE-3N (COCHABAMBA) - CHOTA - HUALGAYOC Y EMP 3N- SANTA CRUZ- PTE CUMBIL	394.000	Kilometro		Kilometro							1,185	1,185	100
			PRO REGIÓN PUNO, TRAMO 1											5,000		
1744	Por niveles de servicio		0220887 CONSERVACION DE LA CARRETERA PRO REGION PUNO											5,000		
			PRO REGIÓN PUNO, TRAMO 2											5,000		
3190	Por niveles de servicio		0220888 CONSERVACION DE LA CARRETERA PRO REGION PUNO	296.000	Kilometro		Kilometro							5,000		
			PRO REGIÓN PUNO, TRAMO 3											5,000		
3189	Por niveles de servicio		0220889 CONSERVACION DE LA CARRETERA PRO REGION PUNO	267.520	Kilometro		Kilometro							5,000		
			PRO REGIÓN PUNO, TRAMO 4											5,000		
3188	Por niveles de servicio		0220890 CONSERVACION DE LA CARRETERA PRO REGION PUNO	320.440	Kilometro		Kilometro							5,000		
			Puente Chuquicara - Cabana - Pallasca - Santiago de Chuco - Shorey			53,261.165				53,261.165	100		11,869,599	13,393,981	13,393,980	100
0964	Por niveles de servicio		0096538 CONSERVACION CARRETERA PUENTE CHUQUICARA - CABANA - PALLASCA - SANTIAGO DE CHUCO - SHOREY Y TAUCA - BAMBAS - DV. SIHUAS	408.000	Kilometro	397.650	Kilometro	397.650	397.650	397.650	100	97	11,869,599	13,393,981	13,393,980	100
			PUENTE PUMAHUASI - PUENTE CHINO - AGUAYTIA - SAN ALEJANDRO			36,691.896				36,823.177	100		26,959,385	15,647,331	15,647,330	100
0798	Por niveles de servicio		0053709 MANTENIMIENTO VIAL: PUMAHUASI - PUCALLPA	234.493	Kilometro	234.493	Kilometro	235.332	235.323	235.332	100	100	26,959,385	15,647,331	15,647,330	100
			PUNO - DESAGUADERO Y CALAPUJA - LA RAYA E ILAVE - MAZOCRUZ										22,050,000	152,944	152,943	100
1092	Por niveles de servicio		0053710 MANTENIMIENTO VIAL: PUNO - DESAGUADERO Y CALAPUJA - LA RAYA E ILAVE - MAZOCRUZ	367.500	Kilometro		Kilometro						22,050,000	152,944	152,943	100
			PUQUIO - CORA CORA - EMP. PE 1S (CHALA)/CORA - CORA - YAU			154,911.752				154,911.752	100		15,959,637	30,811,041	30,808,718	100
0854	Por niveles de servicio		0083933 CONSERVACION CARRETERA PUQUIO - CORACORA - EMP. PE 1S (CHALA); CORACORA -YAUCA - EMP PE - 1S Y EMP. PE - 32C (ULLACCASA) - PAUSA	526.000	Kilometro	502.780	Kilometro	502.780	502.780	502.780	100	96	15,959,637	30,811,041	30,808,718	100
			ROSARIO - SILVIA - CANAYRE Y SAN FRANCISCO - SANTA ROSA -			28,432.144				29,470.288	104		17,935,909	9,437,680	9,437,680	100

Anexo 4.4 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN A Diciembre 2017

3430 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA						Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Físicas	U. Med.	Programado 2017 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2017 Ene - Dic	Logrado (%) 2017 Ene - Dic	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2017
1359	Por niveles de servicio		0071207 CONSERVACION CARRETERA ROSARIO - SIVIA - CANAYRE Y SAN FRANCISCO - SANTA ROSA - SAN MIGUEL - TAMBO	324.000	Kilometro	301.262	Kilometro	312.262	312.260	312.262	104	96	17,935,909	9,437,680	9,437,680	100
			SICUANI - PUCARA - CALAPUJA / PUNO - DESAGUADERO / ILAVE											5,000		
0332	Por niveles de servicio		0219955 CONSERVACION DE CARRETERA SICUANI-PUCARA-CALAPUJA Y PUNO-DESAGUADERO, MULTIDISTRITAL, LAMPA, PUNO	334.795	Kilometro		Kilometro							5,000		
			SULLANA - TUMBES - PTE. LA PAZ - OVALO ZARUMILLA - AGUAS											4,874,918		
3295	Por niveles de servicio		0215550 CONSERVACION DE LA CARRETERA SULLANA - TUMBES - PUENTE LA PAZ / SULLANA - EL ALAMOR / SULLANA - TAMBOGRANDE MULTIPROVINCIAL, PIURA	379.300	Kilometro		Kilometro							4,874,918		
			SULLANA-DV.TALARA-MANCORA-OVALO ZARUMILLA- NUEVO P										1,418,740			
3052	Por niveles de servicio		0191446 CONSERVACION DE LA CARRETERA SULLANA-DV.TALARA-MANCORA-OVALO ZARUMILLA- NUEVO PUENTE INTERNACIONAL (LA PAZ) / OVALO ZARUMILLA- LIMITE INTERNACIONAL (AGUAS VERDES) REGION TUMBES	283.750	Kilometro		Kilometro						1,418,740			
			URCOS - COMBAPATA - SICUANI / SICUANI - DV. YAURI / HECTO											6,932,367		
3308	Por niveles de servicio		0216298 CONSERVACION DE LA CARRETERA URCOS - COMBAPATA - SICUANI / SICUANI - DV. YAURI / HECTOR TEJADA - NEGRO MAYO - EMP. 34 A (DV. IMATA), MULTIDISTRITAL, MULTIPROVINCIAL, CUSCO	284.400	Kilometro		Kilometro							6,932,367		
			VARIANTE INTERNACIONAL LADO PERU DEL EJE VIAL N° 1, Dv. P			12,154.765				13,016.794	107		14,023,764	3,030,509	3,030,509	100
0483	Por niveles de servicio		0054054 VARIANTE INTERNACIONAL LADO PERU DEL EJE VIAL N° 1, DV. PAITA - MANCORA - AGUAS VERDES Y SULLANA - MACARA	437.600	Kilometro	401.080	Kilometro	429.525		429.525	107	98	14,023,764	3,030,509	3,030,509	100
			Emergencias							16,674.149			9,277,655	40,706,053	37,145,340	91
			GI_200 OPERACIONES							16,674.149			9,277,655	40,706,053	37,145,340	91
			SECTOR YANANGO							15.654				521,812	343,981	66
0715	Atencion de Emergencia		0053289 ATENCION EMERGENCIA EN SECTOR YANANGO, CARRETERA LAS VEGAS - TARMA LA MERCED	5.000	Intervención		Intervención		3.000	3.000	100	1,257		521,812	343,981	66
			UNIDAD ZONAL CUSCO - APURIMAC							30.157			487,117	301,565	181,063	60
0595	Atencion de Emergencia		0053276 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO	210.000	Intervención		Intervención	10.000		10.000	100	105	487,117	301,565	181,063	60
			UNIDAD ZONAL AMAZONAS										399,667	105,377	93,684	89
0589	Atencion de Emergencia		0053271 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO	12.000	Intervención		Intervención					375	399,667	105,377	93,684	89
			UNIDAD ZONAL ANCASH							862.068			487,117	2,210,431	2,189,934	99
0590	Atencion de Emergencia		0053272 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO	150.000	Intervención		Intervención	30.000	9.000	39.000	100	117	487,117	2,210,431	2,189,934	99
			UNIDAD ZONAL APURIMAC										520,736	45,172		
0591	Atencion de Emergencia		0074511 ATENCION DE EMERGENCIA VIAL EN EL DEPARTAME	10.000	Intervención		Intervención					10	520,736	45,172		
			UNIDAD ZONAL AREQUIPA							272.395			487,117	4,539,918	2,975,783	66
0592	Atencion de Emergencia		0053273 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO	15.000	Intervención		Intervención	1.000	5.000	6.000	100	67	487,117	4,539,918	2,975,783	66
			UNIDAD ZONAL AYACUCHO							1.470			538,088	146,964	130,687	89
0593	Atencion de Emergencia		0053274 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO	10.000	Intervención		Intervención		1.000	1.000	100	520	538,088	146,964	130,687	89
			UNIDAD ZONAL CAJAMARCA							2,013.842			487,117	2,341,677	2,277,650	97
0594	Atencion de Emergencia		0053275 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO	20.000	Intervención		Intervención	84.000	2.000	86.000	100	1,750	487,117	2,341,677	2,277,650	97

Anexo 4.4 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN A Diciembre 2017

3430 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA						Meta		Avance de la Meta Física		Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Físicas	U. Med.	Programado 2017 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2017 Ene - Dic	Logrado (%) 2017 Ene - Dic	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2017
			UNIDAD ZONAL HUANCAMELICA							102.993			487,117	643,707	342,021	53
1150	Atencion de Emergencia		0053277 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO	75.000	Intervención		Intervención	12.000	4.000	16.000	100	97	487,117	643,707	342,021	53
			UNIDAD ZONAL HUANUCO - UCAYALI										515,117	11,677		
0596	Atencion de Emergencia		0053278 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO	20.000	Intervención		Intervención					2,495	515,117	11,677		
			UNIDAD ZONAL ICA							587.440				1,249,872	1,219,934	98
0597	Atencion de Emergencia		0213251 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO	6.000	Intervención		Intervención	45.000	2.000	47.000	100	1,117		1,249,872	1,219,934	98
			UNIDAD ZONAL JUNIN							905.942			1,203,801	3,123,939	2,752,728	88
0598	Atencion de Emergencia		0053279 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO	30.000	Intervención		Intervención	25.000	4.000	29.000	100	810	1,203,801	3,123,939	2,752,728	88
			UNIDAD ZONAL LA LIBERTAD							2,630.099			517,436	8,766,996	8,715,000	99
0599	Atencion de Emergencia		0053280 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO	10.000	Intervención		Intervención	30.000		30.000	100	770	517,436	8,766,996	8,715,000	99
			UNIDAD ZONAL LAMBAYEQUE							48.293				321,952	233,082	72
0600	Atencion de Emergencia		0186608 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO		Intervención		Intervención	15.000		15.000	100			321,952	233,082	72
			UNIDAD ZONAL LIMA							3,099.125			539,436	6,324,744	5,876,320	93
0601	Atencion de Emergencia		0053281 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO	10.000	Intervención		Intervención	45.000	4.000	49.000	100	1,600	539,436	6,324,744	5,876,320	93
			UNIDAD ZONAL PASCO										517,436	41,996		
1151	Atencion de Emergencia		0074510 ATENCION DE EMERGENCIA VIAL EN EL DEPARTAMENTO	6.000	Intervención		Intervención					600	517,436	41,996		
			UNIDAD ZONAL PUNO										517,436	41,996		
0603	Atencion de Emergencia		0053283 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO	60.000	Intervención		Intervención					23	517,436	41,996		
			UNIDAD ZONAL SAN MARTIN - LORETO							41.175			499,755	242,208	161,797	67
0604	Atencion de Emergencia		0053284 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO	10.000	Intervención		Intervención	13.000	4.000	17.000	100	1,120	499,755	242,208	161,797	67
			UNIDAD ZONAL TACNA										555,726	99,452	77,978	78
1153	Atencion de Emergencia		0101808 ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL DEPARTAMENTO	14.000	Intervención		Intervención					43	555,726	99,452	77,978	78
			UNIDAD ZONAL TACNA - MOQUEGUA													
2968	Atencion de Emergencia		ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	60.000	Intervención		Intervención	6.000		6.000	100	10				
			UNIDAD ZONAL TUMBES - PIURA							6,063.497			517,436	9,624,598	9,573,700	100
0602	Atencion de Emergencia		0053282 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO	6.000	Intervención		Intervención	61.000	2.000	63.000	100	1,967	517,436	9,624,598	9,573,700	100
			Operación Zonales			379.264				379.264	100		30,548,675	37,926,390	28,910,500	76
			GI_200 OPERACIONES			379.264				379.264	100		30,548,675	37,926,390	28,910,500	76
			UNIDAD ZONAL AMAZONAS			20.380				20.380	100		1,828,731	2,037,968	1,533,520	75
0615	Supervision del Mantenimiento Vial		0115426 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - AMAZONAS	12.000	Informe	1.000	Informe	1.000	1.000	1.000	100	8	1,828,731	2,037,968	1,533,520	75
			UNIDAD ZONAL ANCASH			24.511				24.511	100		2,076,367	2,451,093	1,999,451	82
0616	Supervision del Mantenimiento Vial		0115427 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - ANCASH	12.000	Informe	1.000	Informe	1.000	1.000	1.000	100	8	2,076,367	2,451,093	1,999,451	82
			UNIDAD ZONAL AREQUIPA			20.183				20.183	100		1,981,716	2,018,307	1,625,439	81
0617	Supervision del Mantenimiento Vial		0115428 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - AREQUIPA	12.000	Informe	1.000	Informe	1.000	1.000	1.000	100	8	1,981,716	2,018,307	1,625,439	81
			UNIDAD ZONAL AYACUCHO			19.440				19.440	100		1,797,150	1,944,042	1,442,535	74
0618	Supervision del Mantenimiento Vial		0115429 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - AYACUCHO	12.000	Informe	1.000	Informe	1.000	1.000	1.000	100	8	1,797,150	1,944,042	1,442,535	74

Anexo 4.4 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN A Diciembre 2017

3430 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA						Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Físicas	U. Med.	Programado 2017 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2017 Ene - Dic	Logrado (%) 2017 Ene - Dic	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2017
			UNIDAD ZONAL CAJAMARCA			25.413				25.413	100		1,885,822	2,541,300	2,023,783	80
0619	Supervision del Mantenimiento Vial		0115430 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - CAJAMARCA	12.000	Informe	1.000	Informe	1.000	1.000	1.000	100	8	1,885,822	2,541,300	2,023,783	80
			UNIDAD ZONAL CUSCO - APURIMAC			28.247				28.247	100		2,323,039	2,824,719	2,070,416	73
0620	Supervision del Mantenimiento Vial		0115431 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - CUSCO - APURIMAC	12.000	Informe	1.000	Informe	1.000	1.000	1.000	100	8	2,323,039	2,824,719	2,070,416	73
			UNIDAD ZONAL HUANCavelica			17.170				17.170	100		1,549,222	1,716,993	1,426,329	83
0621	Supervision del Mantenimiento Vial		0115432 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - HUANCavelica	12.000	Informe	1.000	Informe	1.000	1.000	1.000	100	8	1,549,222	1,716,993	1,426,329	83
			UNIDAD ZONAL HUANUCO - UCAYALI			28.275				28.275	100		2,261,450	2,827,538	2,299,998	81
0622	Supervision del Mantenimiento Vial		0115433 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - HUANUCO - UCAYALI	12.000	Informe	1.000	Informe	1.000	1.000	1.000	100	8	2,261,450	2,827,538	2,299,998	81
			UNIDAD ZONAL ICA			17.259				17.259	100		1,568,050	1,725,885	1,297,974	75
0623	Supervision del Mantenimie		0115434 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL	12.000	Informe	1.000	Informe	1.000	1.000	1.000	100	8	1,568,050	1,725,885	1,297,974	75
			UNIDAD ZONAL JUNIN - PASCO			32.522				32.522	100		1,754,307	3,252,196	2,197,298	68
0624	Supervision del Mantenimiento Vial		0115435 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - JUNIN - PASCO	12.000	Informe	1.000	Informe	1.000	1.000	1.000	100	8	1,754,307	3,252,196	2,197,298	68
			UNIDAD ZONAL LA LIBERTAD			22.373				22.373	100		1,401,542	2,237,260	1,697,470	76
0625	Supervision del Mantenimiento Vial		0115436 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - LA LIBERTAD	12.000	Informe	1.000	Informe	1.000	1.000	1.000	100	8	1,401,542	2,237,260	1,697,470	76
			UNIDAD ZONAL LAMBAYEQUE			14.381				14.381	100		1,383,256	1,438,105	1,116,303	78
0626	Supervision del Mantenimiento Vial		0115437 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - LAMBAYEQUE	12.000	Informe	1.000	Informe	1.000	1.000	1.000	100	8	1,383,256	1,438,105	1,116,303	78
			UNIDAD ZONAL LIMA			25.214				25.214	100		2,152,355	2,521,352	1,826,892	73
0627	Supervision del Mantenimie		0115438 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL	12.000	Informe	1.000	Informe	1.000	1.000	1.000	100	8	2,152,355	2,521,352	1,826,892	73
			UNIDAD ZONAL PIURA - TUMBES			31.116				31.116	100		2,000,275	3,111,630	2,586,612	83
0628	Supervision del Mantenimiento Vial		0115439 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - PIURA - TUMBES	12.000	Informe	1.000	Informe	1.000	1.000	1.000	100	8	2,000,275	3,111,630	2,586,612	83
			UNIDAD ZONAL PUNO			22.167				22.167	100		2,046,862	2,216,738	1,580,523	71
0629	Supervision del Mantenimie		0115440 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL	12.000	Informe	1.000	Informe	1.000	1.000	1.000	100	8	2,046,862	2,216,738	1,580,523	71
			UNIDAD ZONAL SAN MARTIN			13.569				13.569	100		1,095,261	1,356,917	936,584	69
0630	Supervision del Mantenimiento Vial		0115441 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - SAN MARTIN	12.000	Informe	1.000	Informe	1.000	1.000	1.000	100	8	1,095,261	1,356,917	936,584	69
			UNIDAD ZONAL TACNA - MOQUEGUA			17.043				17.043	100		1,443,270	1,704,347	1,249,374	73
0631	Supervision del Mantenimiento Vial		0115442 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - TACNA - MOQUEGUA	12.000	Informe	1.000	Informe	1.000	1.000	1.000	100	8	1,443,270	1,704,347	1,249,374	73

Anexo 4.4 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN A Diciembre 2017

3430 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA						Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Físicas	U. Med.	Programado 2017 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2017 Ene - Dic	Logrado (%) 2017 Ene - Dic	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2017
			Puentes											205,244	205,242	100
			GI_132 MANTENIMIENTO PUENTES											205,244	205,242	100
			MANTENIMIENTO DE PUENTES											205,244	205,242	100
2810	Mantenimiento Rutinario		0046435 MANTENIMIENTO DE PUENTES	1.000	Puente		Puente							205,244	205,242	100
			TOTALES 262			3,791,042.241				3,685,728.550	89		1,725,930,725	1,569,566,772	1,466,607,405	93

Anexo 4.5 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES A Diciembre 2017

3430 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA						Meta		Avance de la Meta Física		Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Físicas	U. Med.	Programado 2017 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2017 Ene - Dic	Logrado (%) 2017 Ene - Dic	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2017
			20.8 UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES - 20.8 UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES			76,226,476.765				71,343,192.081	95		22,858,222	24,008,665	14,904,126	62
			RVN No Concesionada			76,226,476.765				71,343,192.081	95		22,858,222	24,008,665	14,904,126	62
			MANTENIMIENTO VIAL			76,226,476.765				71,343,192.081	95		22,858,222	24,008,665	14,904,126	62
			Operación de Peajes			76,226,476.765				71,343,192.081	95		22,858,222	24,008,665	14,904,126	62
			GI_200 OPERACIONES			76,226,476.765				71,343,192.081	95		22,858,222	24,008,665	14,904,126	62
			UNIDA DE PEAJE SHAPAJA			28,850.115							649,303	22,825		
1958	Operacion		0193679 UNIDAD DE PEAJE SHAPAJA	1,254,223	Vehículo controlado	126,397.000	Vehículo controlado						649,303	22,825		
			UNIDAD DE PEAJE AGUAS CALIENTES			1,928,276.600				2,087,142.127	108		815,761	894,211	501,167	56
0335	Operacion		0054005 UNIDAD DE PEAJE AGUAS CALIENTES	4,327,727	Vehículo controlado	215,640.000	Vehículo controlado	114,049	119,357	233,406.000	108	5	815,761	894,211	501,167	56
			UNIDAD DE PEAJE AGUAYTIA										438,950	230,737	57,024	25
1329	Operacion		0105639 UNIDAD DE PEAJE AGUAYTIA	2,671,827	Vehículo controlado		Vehículo controlado						438,950	230,737	57,024	25
			Unidad de Peaje Ambo			2,762,729.600				4,464,070.289	162		829,729	863,353	735,921	85
0336	Operacion		0054006 UNIDAD DE PEAJE AMBO	7,519,823	Vehículo controlado	320,000.000	Vehículo controlado	247,595	269,467	517,062.000	162	7	829,729	863,353	735,921	85
			Unidad de Peaje Atico			3,023,548.664				2,736,403.562	91		775,468	921,134	636,316	69
0337	Operacion		0054007 UNIDAD DE PEAJE ATICO	6,354,438	Vehículo controlado	328,242.000	Vehículo controlado	170,866	126,203	297,069.000	91	5	775,468	921,134	636,316	69
			Unidad de Peaje Ayaviri			2,424,202.020				2,728,206.423	113		710,861	828,034	602,865	73
0338	Operacion		0054008 UNIDAD DE PEAJE AYAVIRI	245,684	Vehículo controlado	292,766.000	Vehículo controlado	159,956	169,524	329,480.000	113	134	710,861	828,034	602,865	73
			Unidad de Peaje Cancas			4,034,620.770				3,400,985.480	84		1,274,054	1,283,260	610,108	48
0340	Operacion		0054014 UNIDAD DE PEAJE DE CANCAS	281,355	Vehículo controlado	314,404.000	Vehículo controlado	111,784	153,243	265,027.000	84	94	1,274,054	1,283,260	610,108	48
			Unidad de Peaje Catic			1,949,400.621				1,675,495.596	86		850,927	867,337	620,292	72
0342	Operacion		0054015 UNIDAD DE PEAJE DE CATIC	3,436,361	Vehículo controlado	224,757.000	Vehículo controlado	64,525	128,652	193,177.000	86	6	850,927	867,337	620,292	72
			Unidad de Peaje Chacapampa			6,821,850.134				6,177,313.690	91		2,174,628	1,802,143	510,176	28
2066	Operacion		0143997 UNIDAD DE PEAJE CHACAPAMPA	4,701,762	Vehículo controlado	378,541.000	Vehículo controlado	195,024	147,752	342,776.000	91	7	2,174,628	1,802,143	510,176	28
			UNIDAD DE PEAJE CHALLHUAPUQUIO.			3,296,167.712				3,665,512.764	111		734,224	826,072	541,290	66
0343	Operacion		0054010 UNIDAD DE PEAJE CHALLHUAPUQUIO	6,294,460	Vehículo controlado	399,017.000	Vehículo controlado	205,496	238,232	443,728.000	111	7	734,224	826,072	541,290	66
			UNIDAD DE PEAJE CHULLQUI										439,749	194,246	105,784	55
0344	Operacion		0054011 UNIDAD DE PEAJE CHULLQUI	1,264,774	Vehículo controlado		Vehículo controlado						439,749	194,246	105,784	55
			UNIDAD DE PEAJE CUCULI			2,370,138.690				2,191,650.187	92		936,314	1,022,974	735,486	72
0347	Operacion		0054013 UNIDAD DE PEAJE CUCULI	3,698,665	Vehículo controlado	231,691.000	Vehículo controlado	86,371	127,872	214,243.000	92	6	936,314	1,022,974	735,486	72
			Unidad de Peaje Dv. Talara			6,052,198.406				1,246,484.396	21		1,553,824	1,144,204	513,736	45
0348	Operacion		0054016 UNIDAD DE PEAJE DV. TALARA	8,369,295	Vehículo controlado	528,944.000	Vehículo controlado	108,939		108,939.000	21	1	1,553,824	1,144,204	513,736	45
			Unidad de Peaje Ilave			3,975,112.760				3,705,024.277	93		819,505	1,054,580	750,218	71
0351	Operacion		0054019 UNIDAD DE PEAJE ILAVE	5,908,404	Vehículo controlado	376,938.000	Vehículo controlado	169,006	182,321	351,327.000	93	6	819,505	1,054,580	750,218	71

Anexo 4.5 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES A Diciembre 2017

3430 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA						Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2017 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2017 Ene - Dic	Logrado (%) 2017 Ene - Dic	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2017
			UNIDAD DE PEAJE LUNAHUANA			4,579,149.076				4,401,527.852	96		978,264	1,490,361	703,918	47
0352	Operacion		0054021 UNIDAD DE PEAJE LUNAHUANA	4,838,818	Vehículo controlado	307,251.000	Vehículo controlado	136,610	158,723	295,333.000	96	6	978,264	1,490,361	703,918	47
			Unidad de Peaje Nazca			11,657,949.360				12,174,955.250	104		1,498,545	1,674,947	992,569	59
0355	Operacion		0054024 UNIDAD DE PEAJE NAZCA	800,000	Vehículo controlado	696,019.000	Vehículo controlado	346,273	380,613	726,886.000	104	91	1,498,545	1,674,947	992,569	59
			Unidad de Peaje Pacra			2,005,458.739				1,748,979.456	87		669,690	942,592	615,671	65
0357	Operacion		0054025 UNIDAD DE PEAJE PACRA	3,331,467	Vehículo controlado	212,760.000	Vehículo controlado	71,032	114,518	185,550.000	87	6	669,690	942,592	615,671	65
			Unidad de Peaje Pozo Redondo			1,768,066.049				2,080,311.144	118		620,911	922,901	578,111	63
0358	Operacion		0054026 UNIDAD DE PEAJE POZO REDONDO	3,115,043	Vehículo controlado	191,577.000	Vehículo controlado	114,228	111,182	225,410.000	118	7	620,911	922,901	578,111	63
			UNIDAD DE PEAJE PUNTA PERDIDA			366,345.180				399,543.678	109		744,670	818,100	645,589	79
0359	Operacion		0054027 UNIDAD DE PEAJE PUNTA PERDIDA	773,925	Vehículo controlado	44,780.000	Vehículo controlado	23,788	25,050	48,838.000	109	6	744,670	818,100	645,589	79
			UNIDAD DE PEAJE RUMICHACA			1,376,974.230				1,246,407.526	91		616,597	858,709	753,336	88
0361	Operacion		0054028 UNIDAD DE PEAJE RUMICHACA	2,470,698	Vehículo controlado	160,354.000	Vehículo controlado	59,149	86,000	145,149.000	91	6	616,597	858,709	753,336	88
			UNIDAD DE PEAJE SAYLLA			3,398,429.524				4,054,707.814	119		722,390	848,102	537,761	63
0362	Operacion		0054029 UNIDAD DE PEAJE SAYLLA	6,381,394	Vehículo controlado	400,710.000	Vehículo controlado	224,583	253,509	478,092.000	119	7	722,390	848,102	537,761	63
			UNIDAD DE PEAJE SICUYANI			561,798.265				496,767.347	88		691,391	761,843	595,426	78
0363	Operacion		0054030 UNIDAD DE PEAJE SICUYANI	1,186,250	Vehículo controlado	73,742.000	Vehículo controlado	30,706	34,500	65,206.000	88	5	691,391	761,843	595,426	78
			Unidad de Peaje Socos			2,087,699.248				1,992,472.889	95		705,985	888,969	693,045	78
0364	Operacion		0054031 UNIDAD DE PEAJE SOCOS	3,682,439	Vehículo controlado	234,845.000	Vehículo controlado	92,265	131,868	224,133.000	95	6	705,985	888,969	693,045	78
			UNIDAD DE PEAJE TAMBOGRANDE			4,606,338.810				3,744,089.760	81		1,012,336	1,277,406	684,521	54
0365	Operacion		0054032 UNIDAD DE PEAJE TAMBOGRANDE	5,543,212	Vehículo controlado	360,601.000	Vehículo controlado	101,485	191,616	293,101.000	81	5	1,012,336	1,277,406	684,521	54
			Unidad de Peaje Tunan			2,277,876.253				1,932,053.201	85		932,489	772,185	613,754	80
0367	Operacion		0054034 UNIDAD DE PEAJE TUNAN	4,764,251	Vehículo controlado	294,991.000	Vehículo controlado	85,069	165,137	250,206.000	85	5	932,489	772,185	613,754	80
			Unidad de Peaje Yauca			2,873,295.936				2,993,087.373	104		661,657	797,440	570,045	72
0368	Operacion		0054035 UNIDAD DE PEAJE YAUCA	5,688,657	Vehículo controlado	360,315.000	Vehículo controlado	183,948	191,389	375,337.000	104	7	661,657	797,440	570,045	72
			Operación Derecho de Vía													
			GI_200 OPERACIONES													
			Uso de Infraestructura													
2120	Uso de Infraestructura		AUTORIZACIONES PARA LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS ESPECIALES Y/O EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS ESPECIALES	735,764	Autorización	100,716.000	Autorización	46,088	53,766	99,854.000	99	39				
2123	Uso de Infraestructura		AUTORIZACIONES TARIFA DIFERENCIADA	3,244	Resol. Notificada	151.000	Resol. Notificada	117	171	288.000	191	23				
2121	Uso de Infraestructura		OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES PARA LA CIRCULACIÓN DE COMBINACIONES VEHICULARES ESPECIALES - CVE	2,246	Resol. Notificada	173.000	Resol. Notificada	23	75	98.000	57	19				
2122	Uso de Infraestructura		OTORGAMIENTO DE BONIFICACIONES PARA LOS VEHÍCULOS CON SUSPENSIÓN NEUMÁTICA Y/O NEUMÁTICOS EXTRA ANCHOS	70,778	Resol. Notificada	7,899.000	Resol. Notificada	4,447	6,714	11,161.000	141	44				
			TOTALES 30			76,226,476.765				71,343,192.081	95		22,858,222	24,008,665	14,904,126	62

Anexo 4.6 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES A Diciembre 2017

3430 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA							Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2017 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2017 Ene - Dic	Logrado (%) 2017 Ene - Dic	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2017	
			20.11 UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES - 20.11 UNIDAD GERENCIAL			129,395.410				59,881.463	79		331,004,376	218,536,232	157,778,001	72	
			RVN No Concesionada			129,395.410				59,881.463	79		331,004,376	218,536,232	157,778,001	72	
			OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN			126,916.917				57,363.781	78		328,031,576	148,195,692	141,650,424	96	
			Rehabilitación, mejoramiento y construcción			126,916.917				57,363.781	78		328,031,576	148,195,692	141,650,424	96	
			2022221 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA C			14,833.338				879.314	14		19,634,981	10,774,863	10,774,862	100	
			PUENTE MARANURA			14,833.338				879.314	14		19,634,981	10,774,863	10,774,862	100	
1864	Obras		0110239 CONSTRUCCION DEL PUENTE MARANURA Y ACCESOS	202.000	Metro	150.003	Metro		8.807	8.807	6	4	18,286,236	9,882,747	9,882,746	100	
2075	Supervisión de Obras		0110240 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE MARANURA Y ACCESOS	202.000	Metro	1.000	Supervisión		1.000	1.000	100	100	1,348,745	892,116	892,115	100	
			2089761 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA II			19,284.239				33,993.519	172		19,356,605	29,063,556	29,034,648	100	
			PUENTE ALLCOMACHAY Y ACCESOS			19,284.239				33,993.519	172		15,409,869	29,063,556	29,034,648	100	
1675	Obras		0112042 CONSTRUCCION DEL PUENTE ALLCOMACHAY	190.000	Metro	70.004	Metro	16.635	106.808	123.443	176	65	14,281,699	27,525,366	27,496,459	100	
1676	Supervisión de Obras		0115409 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE ALLCOMACHAY	190.000	Metro	1.000	Supervisión		1.000	1.000	100	100	1,128,170	1,538,190	1,538,190	100	
			PUENTE PUCAYACU										3,946,736				
1715	Estudio Definitivo		0206157 CONSTRUCCION DEL PUENTE PUCAYACU REGION HUANCANELICA	50.000	Metro	1.000	Estudio	1.000		1.000	100	100					
3047	Obras		0187273 CONSTRUCCION DEL PUENTE PUCAYACU REGION AYACUCHO	50.000	Metro		Metro						3,723,335				
3048	Supervisión de Obras		0187274 SUPERVISION CONSTRUCCION DEL PUENTE PUCAYACU REGION AYACUCHO	50.000	Metro		Supervisión						223,401				
			2094971 REHABILITACION DEL EJE VIAL N 01 PIURA - GUAYAQUIL			6,580.236				9,440.786	138		17,683,658	16,538,127	15,659,285	95	
			PONTON DEL KM. 1217+000 y Accesos			2,982.235				4,790.583	158		3,603,748	4,710,338	4,710,337	100	
0484	Obras		0063486 CONSTRUCCION DEL PONTON DEL KM. 1217+000 Y ACCESOS	112.000	Metro	66.000	Metro	106.047		106.047	161	100	3,169,454	4,515,587	4,515,586	100	
0485	Supervisión de Obras		0063485 SUPERVISION DEL PONTON DEL KM. 1217+000 Y ACCESOS	112.000	Metro	1.000	Supervisión		1.000	1.000	100	100	434,294	194,751	194,750	100	
			PUENTE ABEJAL			1,865.419				1,977.413	106		4,194,143	4,930,020	4,930,019	100	
1244	Obras		0063488 CONSTRUCCION DEL PUENTE ABEJAL Y ACCESOS	50.000	Metro	40.000	Metro	22.105	20.300	42.405	106	100	3,719,158	4,656,714	4,656,713	100	
1245	Supervisión de Obras		0063487 SUPERVISION PUENTE ABEJAL Y ACCESOS	50.000	Metro	1.000	Supervisión		1.000	1.000	100	100	474,985	273,306	273,306	100	
			PUENTE HEROES DEL CENEP			1,732.582				2,672.790	153		2,561,628	4,239,164	4,239,163	100	
1207	Obras		0063490 CONSTRUCCION DEL PUENTE HEROES DEL CENEP Y ACCESOS	72.000	Metro	42.000	Metro	46.426	18.382	64.807	154	100	2,239,794	4,122,416	4,122,416	100	
1208	Supervisión de Obras		0063489 SUPERVISION PUENTE HEROES DEL CENEP Y ACCESOS	72.000	Metro	1.000	Supervisión		1.000	1.000	100	100	321,834	116,748	116,747	100	
			REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN LA RUTA PE-1N: SULLANA - AGU										7,324,139	2,658,605	1,779,766	67	
2280	Estudio Definitivo		0162312 REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA: 1N: SULLANA - AGUAS VERDES (KM. 1043+000 AL KM. 1147+750) REGION PIURA	1,273.000	Metro		Estudio						7,324,139	1,779,766	1,779,766	100	

**Anexo 4.6 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES A
Diciembre 2017**

3430 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA							Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE			ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2017 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2017 Ene - Dic	Logrado (%) 2017 Ene - Dic	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2017
2287	Supervisión de Obras			0211071 SUPERVISION DEL REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA: 1N: SULLANA - AGUAS VERDES (KM. 1043+000 AL KM. 1147+750) REGION PIURA	1,273.000	Metro		Supervisión							878,839		
				2109832 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y			5,868.339				5,586.272	96		11,809,820	9,306,359	9,306,357	100
				PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS			5,868.339				5,586.272	96		11,809,820	9,306,359	9,306,357	100
				CONVENIO 0018-2010-MTC/20			5,858.976				5,576.908	95		10,462,669	8,369,965	8,369,964	100
1187	Obras			0056477 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA	150.000	Metro	70.000	Metro	38.265	28.365	66.630	95	70	10,462,669	8,369,965	8,369,964	100
1188	Supervisión de Obras			0063506 SUPERVISION CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA	150.000	Metro	1.000	Supervisión		1.000	1.000	100	100	1,347,151	936,394	936,393	100
				2110759 CONSTRUCCION DEL PUENTE HUANCHUY Y ACCESOS											4,488	4,487	100
				PUENTE HUANCHUY Y ACCESOS											4,488	4,487	100
1195	Obras			0063515 CONSTRUCCION DEL PUENTE HUANCHUY Y ACCESOS	51.000	Metro		Metro					100		4,488	4,487	100
				2112863 CONSTRUCCION DEL PUENTE CHACANTO Y ACCESOS			6.444				806.670	100		12,082,532	4,252,251	4,252,251	100
				PUENTE CHACANTO Y ACCESOS			6.444				806.670	100		12,082,532	4,252,251	4,252,251	100
1197	Obras			0063480 CONSTRUCCION DEL PUENTE CHACANTO Y ACCESOS	100.000	Metro		Metro	8.530	13.650	22.180	100	68	11,447,172	3,607,875	3,607,875	100
1198	Supervisión de Obras			0063479 SUPERVISION PUENTE CHACANTO Y ACCESOS	100.000	Metro	1.000	Supervisión		1.000	1.000	100	100	635,360	644,376	644,376	100
				2115627 CONSTRUCCION DEL PUENTE MALCAS Y ACCESOS			760.743				16.748	4		4,052,735	2,235,549	2,235,547	100
				PUENTE MALCAS Y ACCESOS			760.743				16.748	4		4,052,735	2,235,549	2,235,547	100
0072	Estudio Definitivo			0159150 CONSTRUCCION DEL PUENTE MALCAS REGION CAJAMARCA PROVINCIA CAJABAMBA DISTRITO CONDEBAMBA	42.600	Metro		Estudio					100		30,627	30,627	100
1201	Obras			0052658 PUENTE MALCAS	40.000	Metro	35.000	Metro		0.756	0.756	2	2	3,667,735	2,172,628	2,172,627	100
1202	Supervisión de Obras			0141961 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE MALCAS	40.000	Metro	1.000	Supervisión		1.000	1.000	100	100	385,000	32,294	32,293	100
				2131923 CONSTRUCCION DEL PUENTE PALCA Y ACCESOS			1,144.872				1,035.386	91		2,888,480	5,214,244	5,214,243	100
				PUENTE PALCA Y ACCESOS			1,144.872				1,035.386	91		2,888,480	5,214,244	5,214,243	100
1632	Obras			0112050 CONSTRUCCION DEL PUENTE PALCA Y ACCESOS	24.000	Metro	24.000	Metro	21.696		21.696	90	100	2,419,537	4,750,998	4,750,997	100
1685	Supervisión de Obras			0115413 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE PALCA Y ACCESOS	24.000	Metro	1.000	Supervisión		1.000	1.000	100	100	468,943	463,246	463,246	100
				2131924 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS			486.829				31.035	6		5,445,957	2,434,143	2,434,142	100
				PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS			486.829				31.035	6		5,445,957	2,434,143	2,434,142	100
1633	Obras			0112055 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS	25.000	Metro	20.000	Metro		1.275	1.275	6	5	4,860,861	2,434,143	2,434,142	100
1750	Supervisión de Obras			0115415 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS	25.000	Metro	1.000	Supervisión		1.000	1.000	100	100	585,096			
				2132703 CONSTRUCCION DEL PUENTE TINGO Y ACCESOS			2,154.965				161.928	28		4,764,331	3,478,435	3,472,188	100
				PUENTE TINGO Y ACCESOS			2,154.965				161.928	28		4,764,331	3,478,435	3,472,188	100

Anexo 4.6 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES A Diciembre 2017

3430 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA						Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Físicas	U. Med.	Programado 2017 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2017 Ene - Dic	Logrado (%) 2017 Ene - Dic	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2017
1634	Obras		0112056 CONSTRUCCION DEL PUENTE TINGO Y ACCESOS	75.000	Metro	80.000	Metro	2.069	3.668	5.738	7	8	4,411,417	2,683,773	2,683,773	100
1749	Supervisión de Obras		0115416 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE TINGO Y ACCESOS	75.000	Metro	1.000	Supervisión		1.000	1.000	100	100	352,914	794,662	788,415	99
			2158701 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CAYARA Y ACCESOS			5,405.303				5,381.772	100		5,692,840	11,641,940	11,641,939	100
			PUENTE CAYARA Y ACCESOS			5,405.303				5,381.772	100		5,692,840	11,641,940	11,641,939	100
1680	Obras		0112045 CONSTRUCCION DEL PUENTE CAYARA Y ACCESOS	60.000	Metro	50.000	Metro	4.920	44.862	49.782	100	83	5,175,309	10,793,639	10,793,638	100
1681	Supervisión de Obras		0115410 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE CAYARA Y ACCESOS	60.000	Metro	1.000	Supervisión		1.000	1.000	100	100	517,531	848,301	848,301	100
			2177398 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS EN EL DISTRITO DE POZUZO										3,255,834			
			Puente Santa Rosa del Distrito de Pozuzo										3,255,834			
1683	Obras		0140099 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS EN EL DISTRITO DE POZUZO - OXAPAMPA - PASCO	100.000	Metro		Metro						3,060,145			
1684	Supervisión de Obras		0141962 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS EN EL DISTRITO DE POZUZO - OXAPAMPA - PASCO	100.000	Metro		Supervisión						195,689			
			2188523 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA RUTA PE-1N: SULLANA - AGUAS VERDES										780,000			
			PUENTE PICHARI EN EL KM 15+852, PE-28C										780,000			
2001	Estudio Definitivo		0189906 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PUENTE PICHARI EN EL KM 15+852 DE LA VIA NACIONAL PE-28C REGION CUSCO	60.000	Metro	1.000	Estudio						780,000			
			2192511 REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA ? AGUAS VERDES KM. 0+000- KM 219+600 Y PIURA - SECHURA-BAYOVAR KM 0+000-KM 18+000.			8.511							7,632,335	1,851,750	1,334,175	72
			REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LA RUTA PE-1N: SULLANA - AGUAS VERDES			8.511							7,632,335	1,851,750	1,334,175	72
1832	Estudio Definitivo		0141868 REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA ? AGUAS VERDES KM. 0+000- KM 219+600 Y PIURA - SECHURA-BAYOVAR KM 0+000-KM 18+000.	697.000	Metro	0.250	Estudio						4,688,423	1,334,176	1,334,175	100
2077	Supervisión de Obras		0211066 SUPERVISION DEL REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 0+000- KM 219+600 Y PIURA - SECHURA-BAYOVAR KM 0+000-KM 18+000 REGION TUMBES Y PIURA	554.000	Metro	1.000	Supervisión						2,943,912	517,574		
			2192512 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A SAN CLEMENTE - AYACUCHO			5.094							19,225,961	509,409		
			REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LA RUTA PE-28A: SAN CLEMENTE - AYACUCHO			5.094							19,225,961	509,409		
2098	Estudio Definitivo		0137601 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A SAN CLEMENTE - AYACUCHO	285.000	Metro	1.000	Estudio						4,754,331			
2198	Obras		0137601 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A SAN CLEMENTE - AYACUCHO	285.000	Metro		Metro						12,716,972			
2199	Supervisión de Obras		0137601 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A SAN CLEMENTE - AYACUCHO	285.000	Metro	1.000	Supervisión						1,754,658	509,409		
			2192514 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA ? AGUAS VERDES KM. 0+000- KM 219+600 Y PIURA - SECHURA-BAYOVAR KM 0+000-KM 18+000.			70,237.026				8.094	6		33,610,225	23,046,713	23,046,712	100

Anexo 4.6 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES A Diciembre 2017

3430 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA						Meta		Avance de la Meta Física		Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Físicas	U. Med.	Programado 2017 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2017 Ene - Dic	Logrado (%) 2017 Ene - Dic	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2017
			REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LA RUTA PE-1N: SULLANA - AGU			70,237.026				8.094	6		33,610,225	23,046,713	23,046,712	100
1830	Estudio Definitivo		0141867 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 221+000 - KM. 273+800 Y SULLANA - EL ALAMOR KM. 0+000 - KM. 52+900"	623.000	Metro	0.600	Estudio	0.250	0.050	0.300	50	75		2,698,162	2,698,161	100
1831	Obras		0141867 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA ? AGUAS VERDES KM. 221+000 ? KM. 273+800 Y SULLANA ? EL ALAMOR KM. 0+000 ? KM. 52+900?	623.000	Metro	375.000	Metro						31,020,442	18,721,217	18,721,217	100
2078	Supervisión de Obras		0141867 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 221+000 - KM. 273+800 Y SULLANA - EL ALAMOR KM. 0+000 - KM. 52+900	623.000	Metro	1.000	Supervisión						2,589,783	1,627,334	1,627,334	100
			2233958 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA C			5.063							1,312,610	843,821	843,820	100
			PUENTE HUALLAGA			5.063							1,312,610	843,821	843,820	100
2521	Estudio Definitivo		0184879 CONSTRUCCION DEL PUENTE HUALLAGA Y ACCESOS REGION SAN MARTIN	407.800	Metro	0.600	Estudio						1,312,610	843,821	843,820	100
			2250860 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALE			45.288				21.858	48		38,780,042	15,588,900	13,974,416	90
			REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LA RUTA 3S: CUSCO - ABRA LA R			45.288				21.858	48		38,780,042	15,588,900	13,974,416	90
2099	Estudio Definitivo		0166321 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA : 3S CUSCO - ABRA LA RAYA, RUTA 28F URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO, RUTA 34G EL DESCANSO SICUANI	510.000	Metro	1.000	Estudio		0.750	0.750	75	75	4,741,577	2,914,347	2,914,346	100
2200	Obras		0166321 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA : 3S CUSCO - ABRA LA RAYA, RUTA 28F URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO, RUTA 34G EL DESCANSO SICUANI	510.000	Metro		Metro						31,741,911	11,060,070	11,060,070	100
2201	Supervisión de Obras		0166321 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA : 3S CUSCO ? ABRA LA RAYA, RUTA 28F URUBAMBA ? CHINCHEROS ? CACHIMAYO, RUTA 34G EL DESCANSO SICUANI	510.000	Metro	1.000	Supervisión						2,296,554	1,614,483		
			2252788 REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALE			15.099							8,178,336	1,509,886	1,509,885	100
			REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN LA RUTA PE-8N: CIUDAD DE DIO			15.099							8,178,336	1,509,886	1,509,885	100
2101	Estudio Definitivo		0179035 REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 13+663 - KM. 91+230, CHICAMA - SAUSAL - CASCAS KM. 46+869 - 58+054	580.000	Metro	1.000	Estudio						6,039,541	1,509,886	1,509,885	100
2203	Supervisión de Obras		0001424 SUPERVISION DE OBRAS	441.600	Metro	1.000	Supervisión						2,138,795			
			2270698 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NAC			2.798							5,060,688	1,119,154	1,119,153	100
			REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LA RUTA PE-8N: CIUDAD DE DIO			2.798							5,060,688	1,119,154	1,119,153	100
2102	Estudio Definitivo		0179034 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 97+580 - KM. 173+967	333.000	Metro	0.250	Estudio						2,167,898	1,119,154	1,119,153	100
2209	Supervisión de Obras		0001424 SUPERVISION DE OBRAS	333.000	Metro		Supervisión						2,892,790			

**Anexo 4.6 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES A
Diciembre 2017**

3430 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA						Meta		Avance de la Meta Física		Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Físicas	U. Med.	Programado 2017 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2017 Ene - Dic	Logrado (%) 2017 Ene - Dic	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2017
			2273346 REEMPLAZO DE 08 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NAC			3.305							1,390,766	705,610	531,560	75
			REEMPLAZO DE 8 PUENTES EN LA RUTA PE-1NJ: LAMBAYEQUE -			3.305							1,390,766	705,610	531,560	75
1974	Estudio de Perfil		0107526 ESTUDIO DE PERFIL REEMPLAZO DE 22 PUENTES UBICADOS EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE - 1NJ: LAMBAYEQUE - OLMOS	176.000	Metro		Estudio					100		10,000	10,000	100
2104	Estudio Definitivo		0179033 REEMPLAZO DE 08 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE - 1NJ: LAMBAYEQUE - OLMOS	176.000	Metro	0.300	Estudio						1,390,766	521,560	521,560	100
2217	Supervisión de Obras		0186519 SUPERVISION REEMPLAZO DE 08 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE - 1NJ: LAMBAYEQUE - OLMOS REGION LAMBAYEQUE	176.000	Metro	1.000	Supervisión							174,050		
			2279776 REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALE			16.491							3,156,744	2,011,922	1,451,400	72
			REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LA RUTA PE-3S: KM. 1264+900 -			16.491							3,156,744	2,011,922	1,451,400	72
2106	Estudio Definitivo		0179036 REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 3S: KM. 1264+900 - KM. 1500+353, RUTA 3SH: PUCARA - ASILLO	344.800	Metro	0.750	Estudio						1,942,612	1,451,400	1,451,400	100
2213	Supervisión de Obras		0211070 SUPERVISION DEL REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 3S: KM. 1264+900 - KM. 1500+353, RUTA 3SH: PUCARA - ASILLO PUNO	344.800	Metro	1.000	Supervisión						1,214,132	560,522		
			2283964 REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORRED			17.104							52,034,707	1,710,380		
			REEMPLAZO DE 16 PUENTES EN LA RUTA: 1S: TRAMO ICA - DV. C			17.104							52,034,707	1,710,380		
2100	Estudio Definitivo		0186533 REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA - REPARTICION, RUTA 1SD: TRAMO LOS CERILLOS - ISLAY - MOLLEND - ILO - EL POZO, RUTA PE 38: TRAMO TACNA - TARATA	843.700	Metro	0.750	Estudio						7,591,309			
2214	Obras		0186533 REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA - REPARTICION, RUTA 1SD: TRAMO LOS CERILLOS - ISLAY - MOLLEND - ILO - EL POZO, RUTA PE 38: TRAMO TACNA - TARATA	843.700	Metro		Metro						40,384,554			
2215	Supervisión de Obras		0186521 SUPERVISION REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA - REPARTICION, RUTA 1SD: TRAMO LOS CERILLOS - ISLAY - MOLLEND - ILO - EL POZO, RUTA PE 38: TRAMO TACNA - TARATA	843.700	Metro	1.000	Supervisión						4,058,844	1,710,380		
			2305757 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NAC			7.164							27,767,899	829,417	829,416	100
			REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LA RUTA PE-3N: CONOCOCHA - I			7.164							27,767,899	829,417	829,416	100
2107	Estudio Definitivo		0185262 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PUENTE QUIROZ REGION ANCASH	312.000	Metro	0.750	Estudio						2,127,143	452,097	452,097	100

Anexo 4.6 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES A Diciembre 2017

3430 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA							Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE			ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2017 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2017 Ene - Dic	Logrado (%) 2017 Ene - Dic	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2017
2206	Obras			0185262 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PUENTE QUIROZ REGION ANCASH	312.000	Metro		Metro						23,759,673			
2207	Supervisión de Obras			0185263 SUPERVISION REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PUENTE QUIROZ REGION ANCASH	1.000	Metro	1.000	Supervisión						1,881,083	377,320	377,319	100
				2305758 REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA PE-22B: DV. TARMA - PTE. REITHER, RUTA PE-5S: PTE. REITHER - DV. SATIPO, RUTA PE-3S B: PTE. STUART - CHUPURO - HUAYUCACHI REGION JUNIN			7.366							20,627,600	849,438	849,437	100
				REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LA RUTA PE-22B: DV. TARMA - PTE. REITHER, RUTA PE-5S: PTE. REITHER - DV. SATIPO, RUTA PE-3S B: PTE. STUART - CHUPURO - HUAYUCACHI REGION JUNIN			7.366							20,627,600	849,438	849,437	100
2103	Estudio Definitivo			0185265 REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA PE-22B: DV. TARMA - PTE. REITHER, RUTA PE-5S: PTE. REITHER - DV. SATIPO, RUTA PE-3S B: PTE. STUART - CHUPURO - HUAYUCACHI REGION JUNIN	335.000	Metro	0.750	Estudio						2,144,443	451,395	451,394	100
2204	Obras			0185265 REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA PE-22B: DV. TARMA - PTE. REITHER, RUTA PE-5S: PTE. REITHER - DV. SATIPO, RUTA PE-3S B: PTE. STUART - CHUPURO - HUAYUCACHI REGION JUNIN	335.000	Metro		Metro						16,387,960			
2205	Supervisión de Obras			0185267 SUPERVISION REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA PE-22B: DV. TARMA - PTE. REITHER, RUTA PE-5S: PTE. REITHER - DV. SATIPO, RUTA PE-3S B: PTE. STUART - CHUPURO - HUAYUCACHI REGION JUNIN	335.000	Metro	1.000	Supervisión						2,095,197	398,043	398,043	100
				2307419 REEMPLAZO DE 19 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA: 3S: KM. 1151+095 - KM. 1261+500 REGION PUNO			20.936							1,805,890	2,609,837	2,065,000	79
				REEMPLAZO DE 19 PUENTES EN LA RUTA: 3S: KM. 1151+095 - KM. 1261+500 REGION PUNO			20.936							1,805,890	2,609,837	2,065,000	79
2105	Estudio Definitivo			0185832 REEMPLAZO DE 19 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA: 3S: KM. 1151+095 - KM. 1261+500 REGION PUNO	523.000	Metro	0.750	Estudio							2,065,000	2,065,000	100
2211	Supervisión de Obras			0185833 SUPERVISION REEMPLAZO DE 19 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA: 3S: KM. 1151+095 - KM. 1261+500 REGION PUNO	523.000	Metro	1.000	Supervisión						1,805,890	544,837		
				2318430 REEMPLAZO DEL PUENTE SAN FRANCISCO EN LA RED VIAL NACIONAL RUTA: 3S: KM. 1151+095 - KM. 1261+500 REGION PUNO			0.001				0.002	250			4,740	4,740	100
				PUENTE SAN FRANCISCO Y ACCESOS			0.001				0.002	250			4,740	4,740	100
1215	Estudio de Perfil			0210864 REEMPLAZO DEL PUENTE SAN FRANCISCO EN LA RED VIAL NACIONAL RUTA PE-28B, LA QUINUA-TAMBO-SAN FRANCISCO REGION AYACUCHO Y CUSCO	741.000	Metro	0.020	Estudio		0.050	0.050	250	100		4,740	4,740	100
				2328807 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SANTA ROSA, ACCESOS, RUTA PE-28B, LA QUINUA-TAMBO-SAN FRANCISCO REGION AYACUCHO Y CUSCO													
				PUENTE SANTA ROSA, CALLAO													
3468	Estudio de Factibilidad			0195218 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS REGION CALLAO	160.000	Metro		Estudio	1.000		1.000	100	100				
				2343420 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE NACIÓN ASHANINCA Y ACCESOS REGION CALLAO			0.365				0.395	108			60,760	60,760	100
				PUENTE NACIÓN ASHANINKA (RIO ENE)			0.365				0.395	108			60,760	60,760	100
2640	Estudio de Perfil			0207959 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO ENE Y ACCESOS REGION JUNIN	640.000	Metro	0.600	Estudio	0.550	0.100	0.650	108	100		60,760	60,760	100

Anexo 4.6 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES A Diciembre 2017

3430 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA						Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2017 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2017 Ene - Dic	Logrado (%) 2017 Ene - Dic	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2017
			PIP_338 CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PUENTE LA BREÑA													
			NUEVO PUENTE LA BREÑA													
			CONVENIO 008-2016-MTC/20 GR Junin													
3124	Estudio de Perfil		ESTUDIO DE PERFIL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PUENTE LA BREÑA	110.000	Metro	1.000	Estudio		1.000	1.000	100	100				
			PIP_367 REEMPLAZO DEL PUENTE CARRASQUILLO UBICADO EN E													
			PUENTE CARRASQUILLO Y ACCESOS													
1449	Estudio de Perfil		0205624 REEMPLAZO DEL PUENTE CARRASQUILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE- 02C DV. PUENTE CARRASQUILLO - PTE. CARRASQUILLO - MORROPON REGION PIURA	160.000	Metro	0.750	Estudio		0.250	0.250	33	50				
			MANTENIMIENTO VIAL			2,478.493				2,517.682	86		2,972,800	70,340,540	16,127,577	23
			Mantenimiento Periódico de Carreteras Pavimentadas										2,972,800			
			GI_130 MANTENIMIENTO PERIODICO										2,972,800			
			Tr. Ingenio Chachapoyas Km. 17 000 - 39 440										2,972,800			
0818	Estudio Especial		0053491 ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS - EVALUAR PUNTOS CRÍTICOS DEL TRAMO: INGENIO - CHACHAPOYAS KM. 17+ 000 AL 39+ 440	22.440	Kilometro	0.600	Estudio						2,972,800			
			Puentes			2,478.493				2,517.682	86			70,340,540	16,127,577	23
			GI_132 MANTENIMIENTO PUENTES			2,478.493				2,517.682	86			70,340,540	16,127,577	23
			PUENTES MODULARES			2,478.493				2,517.682	86			70,340,540	16,127,577	23
			077A CE N° 002, 004, 005, 006, 010 con Ejercito Peruano			1,553.032				250.489	16			5,009,780	1,355,003	27
3012	Instalación		0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES	68.000	Puente	31.000	Puente		5.000	5.000	16	18		5,009,780	1,355,003	27
			077A CE N° 002, 004, 005, 006, 010 con Ejercito Peruano			371.218				433.088	117			6,186,973	5,237,661	85
2159	Instalación		0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES	53.000	Puente	6.000	Puente	2.000	5.000	7.000	117	49		6,186,973	5,237,661	85
0708	Adquisición		0082700 ADQUISICION DE ESTRUCTURAS DE PUENTES MODULARES	4.000	Acción	1.000	Acción					100		3,669,079	1,210,750	33
2502	Instalación		0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES	8.000	Puente	7.000	Puente		1.000	1.000	14	150		63,062	63,061	100
2162	Instalación		0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES	10.000	Puente		Puente		2.000	2.000	100	70		43,067	43,067	100
1255	Instalación		0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES	289.000	Puente	18.000	Puente	8.000	2.000	10.000	56	107		1,828,296	1,828,294	100
2158	Instalación		0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES	18.000	Puente		Puente		3.000	3.000	100	61		393,023	393,022	100
2092	Instalación		0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES	31.000	Puente	6.000	Puente	1.000	2.000	3.000	50	126		341,637	341,635	100
1988	Instalación		0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES	13.000	Puente	6.000	Puente		7.000	7.000	117	154		773,461	773,449	100
2095	Instalación		0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES	8.000	Puente		Puente	2.000	2.000	4.000	100	100		1,258,164	1,226,908	98
0714	Instalación		0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES	10.000	Puente		Puente		8.000	8.000	100	80		7,286,778	335,011	5
2093	Instalación		0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES	9.000	Puente	7.000	Puente	2.000	2.000	4.000	57	100		1,476,659	892,965	61
2357	Instalación		0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES	1.000	Puente		Puente		2.000	2.000	100	300		40,607,269	1,081,070	3
1817	Instalación		0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES	39.000	Puente	1.000	Puente		5.000	5.000	500	90		1,377,199	1,319,589	96
1701	Instalación		0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES	1.000	Puente		Puente		1.000	1.000	100	100		26,093	26,093	100
			TOTALES 87			129,395.410				59,881.463	79		331,004,376	218,536,232	157,778,001	72

Anexo 4.6.1 : Instalación de Puentes Modulares - A Diciembre 2017

Item	Descripción	Longitud	Unidad de Medida	Logrado	Ubicación	Ruta	Fecha Instalación
PFIS: 0714							
1	Puente Yananguito	48.77	Mts	1	Junín	PE-24B	08/08/2017
2	Puente Ineto	33.53	Mts	1	Junín	PE-5SB	05/08/2017
3	Puente Kataruhsari	33.53	Mts	1	Junín	PE-5SB	20/08/2017
4	Puente Mala Alma	48.77	Mts	1	Junín	PE-24B	14/09/2017
5	Puente Tsorontari	33.53	Mts	1	Junín	PE-24B	25/09/2017
6	Puente Vitoc	27.43	Mts	1	Junín	PE-24B	14/11/2017
7	Puente Shimpitinani	30.48	Mts	1	Junín	PE-24B	22/11/2017
8	Puente Palomar	42.67	Mts	1	Junín	PE-24B	22/12/2017
PFIS: 1255							
9	Puente Zapatalgo	21.34	Mts	1	Amazonas	PE-5NG	21/01/2017
10	Puente La Lejía	21.34	Mts	1	Amazonas	PE-5NG	05/01/2017
11	Puente Campos	24.38	Mts	1	Junín	PE-28C	26/01/2017
12	Puente Chiñuña	30.48	Mts	1	Amazonas	PE-5NG	26/01/2017
13	Puente Sechin	21.34	Mts	1	Ancash	PE-1N	26/03/2017
14	Puente Canayre	137.16	Mts	1	Ayacucho	PE-14A	30/03/2017
15	Puente Quebrada Honda	51.82	Mts	1	Piura	PE-1NL	16/04/2017
16	Puente Paccha	30.48	Mts	1	Ancash	PE-3N	21/05/2017
17	Puente Shacsha	30.48	Mts	1	Ancash	PE-3N	15/11/2017
18	Puente Choques	39.62	Mts	1	Lima	PE-18	26/11/2017
PFIS: 1701							
19	Puente Tablazos	33.53	Mts	1	Lambayeque	LA-111	08/08/2017
PFIS: 1817							
20	Puente Chagualito	51.82	Mts	1	La Libertad	PE-10C	15/10/2017
21	Puente Agua Salada	30.48	Mts	1	Pasco	PE-5NA	16/11/2017
22	Puente Cachicadan II	18.29	Mts	1	La Libertad	PE-3N	27/12/2017
23	Puente Calvario	24.38	Mts	1	La Libertad	PE-3N	22/12/2017
24	Puente Pasamayo	15.24	Mts	1	La Libertad	PE-3N	27/12/2017
PFIS: 1988							
25	Puente Tunqui	36.58	Mts	1	Pasco	PE-5NA	20/10/2017
26	Puente Huanca	42.67	Mts	1	Pasco	PE-5NA	20/10/2017

Anexo 4.6.1 : Instalación de Puentes Modulares - A Diciembre 2017

Item	Descripción	Longitud	Unidad de Medida	Logrado	Ubicación	Ruta	Fecha Instalación
27	Puente Paco	15.24	Mts	1	Pasco	PE-5NA	28/10/2017
28	Puente Madera	18.29	Mts	1	Pasco	PE-5N	18/11/2017
29	Puente Alcantarilla	30.48	Mts	1	Pasco	PE-5N	25/11/2017
30	Puente Charamayo	15.24	Mts	1	Huánuco	PE-18B	14/11/2017
31	Puente Purumayo	30.48	Mts	1	Pasco	PE-5N	21/11/2017
PFIS: 2092							
32	Puente San Marcos	51.82	Mts	1	Ancash	PE-16	27/06/2017
33	Puente Vilcabamba	15.24	Mts	1	Ancash	PE-14C	03/12/2017
34	Puente Mayucayan	33.54	Mts	1	Ancash	PE-3N	11/12/2017
PFIS: 2093							
35	Puente Huaycoloro 2	51.82	Mts	1	Lima	PE-1N	26/03/2017
36	Puente Clarita	51.00	Mts	1	Lima	LM-127	16/05/2017
37	Puente Carhuan	36.62	Mts	1	Lima	PE-16A	25/09/2017
38	Puente Las Torres	51.82	Mts	1	Lima	LM-127	23/12/2017
PFIS: 2095							
39	Puente Virú	112.00	Mts	1	La Libertad	PE-1N	16/04/2017
40	Puente Coishco	51.82	Mts	1	Ancash	PE-1N	16/04/2017
41	Puente Yungaypampa	30.48	Mts	1	Ancash	PE-3N	02/09/2017
42	Puente Paucho	9.14	Mts	1	Ancash	PE-14C	29/09/2017
PFIS: 2158							
43	Puente Pinchollo	39.62	Mts	1	Arequipa	PE-1SM	09/08/2017
44	Puente Churchumas	42.67	Mts	1	Pasco	PE-5N	26/12/2017
45	Puente Puellas	51.82	Mts	1	Pasco	PE-5N	27/12/2017
PFIS: 2159							
46	Puente Mencoriari	21.34	Mts	1	Junín	PE-28C	14/04/2017
47	Puente Ajos	21.34	Mts	1	Junín	PE-28C	14/04/2017
48	Puente Sonaro	21.34	Mts	1	Junín	PE-28C	30/07/2017
49	Puente Mahuanca	9.14	Mts	1	Junín	PE-28C	28/08/2017
50	Puente Valero 1	9.14	Mts	1	Junín	PE-28C	29/09/2017
51	Puente Valero 2	9.14	Mts	1	Junín	PE-28C	29/09/2017

Anexo 4.6.1 : Instalación de Puentes Modulares - A Diciembre 2017

Item	Descripción	Longitud	Unidad de Medida	Logrado	Ubicación	Ruta	Fecha Instalación
52	Libertad	12.19	Mts	1	Cusco	PE-28C	29/09/2017
PFIS: 2162							
53	Puente Quircabamba	15.24	Mts	1	Ancash	PE-14C	28/11/2017
54	Puente Mellizo	15.24	Mts	1	Ancash	PE-14C	05/12/2017
PFIS: 2357							
55	Puente Huaroyapampa	9.14	Mts	1	Ancash	PE-14C	17/11/2017
56	Puente Pocolay	33.53	Mts	1	Huancavelica	PE-26	15/12/2017
PFIS: 2502							
57	Puente Molino	15.24	Mts	1	La Libertad	PE-10C	18/11/2017
PFIS: 3012							
58	Puente Morapau	12.19	Mts	1	Junín	PE-28C	15/11/2017
59	Puente Pizaca	12.19	Mts	1	Junín	PE-28C	16/11/2017
60	Puente Cimahu	15.24	Mts	1	Junín	PE-28C	17/11/2017
61	Puente Fevalen	15.24	Mts	1	Junín	PE-28C	18/11/2017
62	Puente Carapo	54.86	Mts	1	Ayacucho	PE-28	18/12/2017

Total de Puentes Modulares Instalados: 62 Puentes

2,001 Metros

Anexo 4.7 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VÍA A Diciembre 2017

3430 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA						Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE	PROYECTO	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Físicas	U. Med.	Programado 2017 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2017 Ene - Dic	Logrado (%) 2017 Ene - Dic	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2017
			20.15 UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA - 20.15 UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA			758,253.755				181,352.199	56		248,319,467	281,564,791	255,344,803	91
			RVN No Concesionada			368,704.014				79,102.906	71		98,319,467	168,972,427	149,974,831	89
			OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN			368,704.014				79,102.906	71		98,319,467	168,847,695	149,950,263	89
			Rehabilitación, mejoramiento y construcción			368,704.014				79,102.906	71		98,319,467	168,847,695	149,950,263	89
			2002060 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA			2.964							274,362	66,880	61,355	92
			SECTORES DAÑADOS (PUENTE CHINO - AGUAYTIA)			2.923							274,362	25,621	23,273	91
0085	PACRI		0115581 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO PUENTE CHINO -AGUAYTIA (SECTORES DAÑADOS)	28.000	Pedios Afectados	25.600	Pedios Equivalentes					20	274,362	11,417	9,070	79
0087	PMA		0147864 PMA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO PUENTE CHINO -AGUAYTIA (SECTORES DAÑADOS)	1.000	Plan		Plan					70		14,204	14,203	100
			TRAMO PUENTE PUMAHUASI - PTE CHINO			0.041								41,259	38,082	92
0801	PACRI		0077844 PACRI CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA - PUCALLPA TRAMO PUENTE PUMAHUASI - PUENTE CHINO	2.000	Pedios Afectados	0.100	Pedios Equivalentes					100		41,259	38,082	92
			2002207 Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Ingenio-C			25.436				8.977	35		200,000	149,624	137,622	92
			TRAMO. Km 17+000 - Km 39+440			25.436				8.977	35		200,000	149,624	137,622	92
0023	PACRI		0067648 PACRI CARRETERA INGENIO - CHACHAPOYAS, TRAMO: KM 17+000 - KM 39+440	95.000	Pedios Afectados	17.000	Pedios Equivalentes		6.000	6.000	35	83	200,000	149,624	137,622	92
			2002210 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA			1,216.208				386.353	56		500,000	2,287,595	1,033,445	45
			TRAMO PERICOS SAN INGNACIO (INC VIA DE EVITAMIENTO)			302.353				317.814	105			1,145,277	819,504	72
0114	PACRI		0061422 PACRI CARRETERA TRAMO PERICOS - SAN IGNACIO	189.000	Pedios Afecta	26.400	Pedios Equivale		27.750	27.750	105	74		1,145,277	819,504	72
			TRAMO SAN IGNACIO PUENTE INTEGRACION.			913.854				68.539	8		500,000	1,142,318	213,941	19
0105	PACRI		0052415 PACRI TRAMO SAN IGNACIO PUENTE INTEGRACION	298.000	Pedios Afecta	80.000	Pedios Equivale		6.000	6.000	8	78	500,000	1,142,318	213,941	19
			2002604 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA			606.495				268.009	44		500,000	1,985,253	1,804,913	91
			CASMA - YAUTAN - HUARAZ			606.495				268.009	44		500,000	1,985,253	1,804,913	91
0007	PACRI		0055851 PACRI CASMA HUARAZ	904.000	Pedios Afecta	30.550	Pedios Equivale		13.500	13.500	44	85	500,000	1,985,253	1,804,913	91
			2015918 INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ			11.503				0.592	33		4,141,694	514,917	495,192	96
			TACNA -LA PAZ, TR. I: KM 43+610 (HUANUNE CHICO)-94+000 (C			0.618				0.336	66		573,860	168,482	152,451	91
2262	PACRI		0162150 PACRI INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 43+610 - KM 94+000 REGION TACNA	21.000	Pedios Afectados	19.600	Pedios Equivalentes					8	473,860	585	585	100
2426	PMA		0188086 PMA INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 43+610 - KM 94+000 REGION TACNA	1.000	Plan	0.300	Plan	0.200		0.200	67	50	100,000	167,897	151,866	91
			TACNA -LA PAZ, TR. II: KM 94+000 (CERRO STA. ELENA) - 146 +1			2.623				0.069	15		2,564,896	128,082	128,081	100
2261	PACRI		0162147 PACRI INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 94+000 - KM 146+180 REGION TACNA	5.000	Pedios Afectados	4.000	Pedios Equivalentes					20	2,408,520	59,581	59,580	100
2427	PMA		0184645 PMA INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 94+000 - KM 146+180 REGION TACNA	1.000	Plan	0.350	Plan	0.100		0.100	29	30	156,376	68,501	68,501	100

Anexo 4.7 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VÍA A Diciembre 2017

3430 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA						Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE	#	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2017 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2017 Ene - Dic	Logrado (%) 2017 Ene - Dic	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2017
			TACNA - LA PAZ, TR. III: KM 146+180 (DV. TRIPARTITO) - KM 18			8.262				0.188	17		1,002,938	218,353	214,660	98
2276	PACRI		0162340 PACRI INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 146+180-KM 187+404 REGION TACNA	14.000	Predios Afectados	8.200	Predios Equivalentes					20	697,938	93,118	90,204	97
2398	PMA		0181551 PMA INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 146+180-KM 187+404 REGION TACNA	1.000	Plan	0.500	Plan	0.150		0.150	30	80	305,000	125,235	124,456	99
			2015973 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA			666.527				71.376	9			962,992	569,955	59
			TRAMO I: CAMPANILLA JUANJUI			439.886				71.376	16			528,709	345,024	65
0219	PACRI		0061423 PACRI CARRETERA TRAMO JUANJUI - CAMPANILLA	105.000	Predios Afecta	83.200	Predios Equivale	9.750	3.750	13.500	16	33		528,709	345,024	65
			TRAMO II y III - PIZANA - LA POLVORA, PIZARRON - PERLAMAYO			185.118								384,376	222,396	58
1863	PACRI		0170410 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI TOCACHE TRAMO CAMPANILLA - PERLAMAYO - PIZARRON - LA POLVORA- PIZANA REGION SAN MARTIN	529.000	Predios Afectados	56.000	Predios Equivalentes					12		330,568	222,396	67
2806	PMA		0211783 INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI TOCACHE TRAMO CAMPANILLA - PERLAMAYO - PIZARRON - LA POLVORA- PIZANA REGION SAN MARTIN	1.000	Plan		Plan							53,808		
			TRAMO IV: TOCACHE - PIZANA			41.523								49,907	2,534	5
0211	PACRI		0055748 PACRI CARRETERA JUANJUI-TOCACHE, TR. TOCACHE - PIZANA	171.000	Predios Afecta	83.200	Predios Equivale					64		49,907	2,534	5
			2018964 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA			0.027								5,409	5,408	100
			Tr. Huarmey - Huamba Baja Km 00+000 Al Km 41+214			0.027								5,409	5,408	100
0024	PACRI		0230965 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUARMEY-AIJA- RECUAY;MULTIDISTRITAL,HUARMEY,ANCASH	52.000	Predios Afectados	0.500	Predios Equivalentes					63		5,409	5,408	100
			2022221 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA			1,053.238				126.648	18		3,380,314	2,078,616	1,690,643	81
			CARRETERA ALFAMAYO CHAULLAY QUILLABAMBA			772.452				58.401	8		1,718,143	778,681	674,618	87
0228	PACRI		0052381 PACRI ALFAMAYO-CHAULLAY-QUILLABAMBA	522.000	Predios Afecta	99.200	Predios Equivale		7.500	7.500	8	63	1,718,143	778,681	674,618	87
			PUENTE MARANURA			280.786				68.247	24		1,662,171	1,299,935	1,016,025	78
2349	PACRI		0167559 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE MARANURA Y ACCESOS	27.000	Predios Afecta	21.600	Predios Equivale		5.250	5.250	24	39	1,662,171	1,299,935	1,016,025	78
			2022937 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA			604.271				59.975	10		500,000	574,193	298,899	52
			TRAMO ALTO CHICAMA (CALLACUYAN) - HUAMACHUCO			0.234							250,000	3,000	2,000	67
0008	PACRI		0055716 PACRI ALTO CHICAMA (CALLACUYAN) - HUAMACHUCO	344.000	Predios Afecta	7.800	Predios Equivale					76	250,000	3,000	2,000	67
			TRAMO DV. OTUZCO-DV. CALLACUYAN			604.037				59.975	10		250,000	571,193	296,899	52
0232	PACRI		0052392 PACRI DV. OTUZCO - CALLACUYAN	547.000	Predios Afecta	105.750	Predios Equivale		10.500	10.500	10	50	250,000	571,193	296,899	52
			2026767 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Quinua-			3,115.045				235.345	9		2,237,438	2,011,160	1,576,457	78
			QUINUA - SAN FRANCISCO, TRAMO 1: KM 26+000 - KM 78+500			837.485				124.314	15		737,438	872,380	797,360	91
0240	PACRI		0052404 PACRI QUINUA-SAN FRANCISCO TR. KM. 26 AL 78 500	498.000	Predios Afecta	96.000	Predios Equivale		14.250	14.250	15	34	737,438	872,380	797,360	91
			QUINUA - SAN FRANCISCO, TRAMO 2: KM 78+500 - KM 172+42			2,277.560				111.031	5		1,500,000	1,138,780	779,096	68

Anexo 4.7 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VÍA A Diciembre 2017

3430 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA						Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE	PROYECTO	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2017 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2017 Ene - Dic	Logrado (%) 2017 Ene - Dic	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2017
0375	PACRI		0052405 PACRI QUINUA-SAN FRANCISCO TR. KM. 78 500 AL KM. 172 420	1,422.000	Predios Afecta	200.000	Predios Equivale		9.750	9.750	5	40	1,403,628	1,138,780	779,096	68
0405	PMA		0055853 PMA QUINUA-SAN FRANCISCO TR. KM. 78 500 AL KM. 172 420	1.000	Plan		Plan					100	96,372			
			2027711 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: TRAMO: NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO			15.157								63,884	63,741	100
			0207934 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA PATAHUASI - YAURI - SICUANI TRAMO NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO REGION CUSCO	22.000	Predios Afectados	11.400	Predios Equivalentes					11		8,433	8,433	100
			TRAMO EL DESCANSO-LANGUI			14.195								55,451	55,308	100
0408	PACRI		0052411 PACRI TR.: EL DESCANSO LANGUI	46.000	Predios Afecta	25.600	Predios Equivale					43		55,451	55,308	100
			2028339 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAJAMARCA - CELENDIN, TR. Km. 52+000 - Km. 94+900 (Celend			1,032.780				418.837	56		500,000	904,525	813,438	90
			CAJAMARCA - CELENDIN, TR. Km. 52+000 - Km. 94+900 (Celend			639.890				418.837	65			775,624	733,963	95
0443	PACRI		0055855 PACRI REH. Y MEJ. TRAMO KM. 52 000 - CELENDIN	405.000	Predios Afecta	82.500	Predios Equivale		54.000	54.000	65	56		775,624	733,963	95
			CAJAMARCA - CELENDIN, TR. LA ENCAÑADA - KM. 52+000 (26 a			392.890							500,000	128,901	79,475	62
0448	PACRI		0099111 PACRI CARRETERA CAJAMARCA-CELENDIN-BALZAS TRAMO CELENDIN KM 26+000 - KM 52+000	426.000	Predios Afectados	304.800	Predios Equivalentes					34	500,000	128,901	79,475	62
			2028946 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION D			0.321							500,000	25,682	16,406	64
			Dv. Paíta-Sullana-Dv. Talara-Mancora-Aguas Verdes, Sullana-Mi			0.321							500,000	25,682	16,406	64
0011	PACRI		0056154 PACRI VARIANTE Y CENTRO BINACIONAL DE ATENCION EN FRONTERA (CEBAF)	46.000	Predios Afectados	1.250	Predios Equivalentes					97	500,000	25,682	16,406	64
			2029342 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA			2,983.638				888.505	30		500,000	2,210,959	1,810,725	82
			PUENTE PACARAN Y ACCESOS			0.017								17,120		
0506	PACRI		0073008 PACRI CARRETERA LUNAHUANA-DV YAUYES-CHUPACA TRAMO PUENTE PACARAN Y ACCESOS	2.000	Predios Afectados	0.100	Predios Equivalentes					58		17,120		
			TRAMO RONCHAS CHUPACA			2,983.621				888.505	30		500,000	2,193,839	1,810,725	83
0486	PACRI		0052414 PACRI TR. RONCHAS CHUPACA	400.000	Predios Afecta	136.000	Predios Equivale		40.500	40.500	30	58	500,000	2,193,839	1,810,725	83
			2031693 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA F			3,972.765				5,959.148	150			4,514,506	4,478,670	99
			TRAMO HUAMACHUCO-PUENTE PALLAR-JUANJUI SECTOR HUA			3,972.765				5,959.148	150			4,514,506	4,478,670	99
0514	PACRI		0077843 PACRI CARRETERA RUTA 10 TRAMO HUAMACHUCO - PUENTE PALLAR - JUANJUI SECTOR: HUAMACHUCO - SACSACOA - PUENTE PALLAR	426.000	Predios Afectados	88.000	Predios Equivalentes		132.000	132.000	150	62		4,514,506	4,478,670	99
			2031797 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CHANCHAMAYO-VI			231.024							500,000	339,741	324,710	96
			PUENTE REITHER - PUENTE PAUCARTAMBO - VILLARICA			231.024							500,000	339,741	324,710	96
0772	PACRI		0052413 PACRI TR. PUENTE REITHER-PTE PAUCARTAMBO-VILLA RICA	316.000	Predios Afecta	68.000	Predios Equivale					34	500,000	339,741	324,710	96
			2041965 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYOTUN - LAS DELI			17.116								47,810	39,194	82
			TR. OYOTUN - LAS DELICIAS			17.116								47,810	39,194	82
0782	PACRI		0093974 PACRI CARRETERA OYOTUN - LAS DELICIAS (KM. 0 000 - KM. 4 042) Y REUBICACION DE PUENTE LAS DELICIAS, DISTRITO DE OYOTUN	48.000	Predios Afectados	35.800	Predios Equivalentes					20		47,810	39,194	82

Anexo 4.7 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VÍA A Diciembre 2017

3430 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA						Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE	PROYECTO	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2017 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2017 Ene - Dic	Logrado (%) 2017 Ene - Dic	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2017
			2042771 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA			2,263.184				601.751	36		7,312,546	4,168,441	2,812,920	68
			AYACUCHO - ABANCAY, TR. KM. 00+000 (AYACUCHO)- 50+000 (			3.091								55,200	2,000	4
0791	PACRI		0052384 PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO I: KM 00 000 KM 50 000	130.000	Predios Afectados	5.600	Predios Equivalentes					62		55,200	2,000	4
			AYACUCHO - ABANCAY, TR. KM. 50+000 (UCHCUMACHAY) - 98+			34.093							1,000,000	58,379	58,379	100
0808	PACRI		0052385 PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO II: KM50 000 KM 98 800	192.000	Predios Afecta	58.400	Predios Equivale					27	1,000,000	58,379	58,379	100
			AYACUCHO - ABANCAY, TR. KM. 98 000 (OCROS) - 154 000 (CHI			75.839							1,500,000	63,199	63,199	100
0829	PACRI		0052386 PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO III: KM 98 000 - KM 154 000	471.000	Predios Afecta	120.000	Predios Equivale					16	1,500,000	63,199	63,199	100
			AYACUCHO - ABANCAY, TR. KM. 154+000 (CHINCHEROS) - 210+			84.578				1.586	2		500,000	211,446	166,947	79
0846	PACRI		0052387 PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO IV: KM 154 000 - KM 210 000	502.000	Predios Afecta	40.000	Predios Equivale	0.750		0.750	2	66	500,000	211,446	166,947	79
			AYACUCHO - ABANCAY, TR. KM. 210+000 (MACMAJOCHA) - 256			255.067				9.565	4		2,312,546	318,834	161,754	51
0869	PACRI		0052388 PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO V: KM 210 000 - KM 256 000	434.000	Predios Afecta	80.000	Predios Equivale	0.750	2.250	3.000	4	59	2,312,546	318,834	161,754	51
			AYACUCHO - ABANCAY, TR. ANDAHUAYLAS - DV. KISHUARA			1,003.805				583.462	58		1,000,000	2,509,512	1,410,522	56
0788	PACRI		0052382 PACRI ANDAHUAYLAS-KISHUARA	332.000	Predios Afecta	40.000	Predios Equivale		23.250	23.250	58	58	1,000,000	2,509,512	1,410,522	56
			AYACUCHO - ABANCAY, TR. DV. KISHUARA - PUENTE SAHUINTO			806.711				7.139	1		1,000,000	951,871	950,120	100
0883	PACRI		0068864 PACRI CARRETERA AYACUCHO-ABANCAY, TRAMO DV. KISHUARA-PUENTE SAHUINTO	420.000	Predios Afectados	84.750	Predios Equivalentes	0.750		0.750	1	20	1,000,000	951,871	950,120	100
			2043324 CULMINACION DE LA CONSTRUCCION AUTOPISTA PIMI			1,534.973				496.934	32		500,000	7,361,980	7,142,351	97
			AUTOPISTA PIMENTEL CHICLAYO Km 6+950-Km 10+100			1,534.973				496.934	32		500,000	7,361,980	7,142,351	97
0887	PACRI		0059852 PACRI AUTOPISTA PIMENTEL - CHICLAYO	30.000	Predios Afecta	20.850	Predios Equivale	0.200	6.550	6.750	32	59	500,000	7,361,980	7,142,351	97
			2043363 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA			6.291				0.268	4		500,000	35,743	22,609	63
			Tr. Marcavilca - Dv. Poechos - El Alamor			6.291				0.268	4		500,000	35,743	22,609	63
0891	PACRI		0063513 PACRI CARRETERA SULLANA - EL ALAMOR	47.000	Predios Afecta	17.600	Predios Equivale	0.750		0.750	4	63	500,000	35,743	22,609	63
			2045033 CONSTRUCCION DEL PUENTE CHIVIS Y ACCESOS			1.040				0.503	48			67,129	66,248	99
			PUENTE CHIVIS Y ACCESOS			1.040				0.503	48			67,129	66,248	99
1176	PACRI		0099303 PACRI PUENTE CHIVIS Y ACCESOS	1.000	Predios Afecta	1.550	Predios Equivale		0.750	0.750	48	115		67,129	66,248	99
			2045034 CONSTRUCCION DEL PUENTE YUNCULMAS Y ACCESOS			0.070								4,485	2,355	53
			PUENTE YUNCULMAS Y ACCESOS			0.070								4,485	2,355	53
1179	PACRI		0099108 PACRI PUENTE YUNCULMAS Y ACCESOS	1.000	Predios Afecta	1.550	Predios Equivale					20		4,485	2,355	53
			2046177 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MO			412.026				0.242				1,151,282	711,619	62
			MOQUEGUA - OMAE - AREQUIPA TR. II: KM. 35 AL 153.50			412.026				0.242				1,151,282	711,619	62
0495	PACRI		0198758 PACRI MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA OMAE AREQUIPA	150.000	Predios Afectados	40.000	Predios Equivalentes					19		1,030,066	601,257	58
1790	PMA		0198759 INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA OMAE AREQUIPA	1.000	Plan		Plan	0.200		0.200	100	30		121,216	110,362	91
			2055912 MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CALLA										8,000,000	25,034	25,034	100

Anexo 4.7 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VÍA A Diciembre 2017

3430 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA						Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE	#	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2017 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2017 Ene - Dic	Logrado (%) 2017 Ene - Dic	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2017
			TRAMO III B, OVALO 200 MILLAS (KM 19+000) A SARITA COLON										8,000,000	25,034	25,034	100
1413	PACRI		0158842 PACRI MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO	1.000	Predios Afecta		Predios Equivale					20	8,000,000	25,034	25,034	100
			2055993 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA			80.964							500,000	297,660	256,007	86
			SANTIAGO DE CHUCO-SHOREY			80.964							500,000	297,660	256,007	86
0905	PACRI		0052407 PACRI SANTIAGO DE CHUCO - SHOREY	169.000	Predios Afectados	27.200	Predios Equivalentes					62	500,000	297,660	256,007	86
			2057739 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA			46.369							1,348,063	113,351	631	1
			ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO, INCLUIDO PUENTE CHIRA Y AC			46.369							1,348,063	113,351	631	1
2350	PACRI		0168866 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLOS REGION ICA	91.000	Predios Afectados	44.200	Predios Equivalentes					10	243,725	104,831	631	1
2425	PMA		0189232 INTERVENCION ARQUEOLOGICA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLOS REGION ICA	1.000	Plan	0.400	Plan					10	1,104,338	8,520		
			2057906 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA			7,692.466				2,282.753	42		3,269,802	11,625,347	9,010,383	78
			TRAMO 1: LIMA CANTA, TR. Km 21.5 km. 80 y km. 80 km. 102			6,730.021				1,261.878	19		1,500,000	8,415,722	7,261,463	86
0925	PACRI		0052400 PACRI LIMA CANTA TR. KM. 21 500 - KM. 102 000	521.000	Predios Afectados	80.000	Predios Equivalentes		15.000	15.000	19	39	1,500,000	8,412,522	7,261,463	86
0926	PMA		0052528 PMA TR. LIMA CANTA, TR. KM. 21 500 - KM. 102 000	1.000	Plan	0.100	Plan					100		3,200		
			TRAMO 2.1: CANTA - HUALLAY			962.445				1,020.874	105		1,769,802	3,209,625	1,748,920	55
0921	PACRI		0052410 PACRI TR. CANTA - HUALLAY	107.000	Predios Afectados	30.400	Predios Equivalentes		32.250	32.250	106	51	1,500,000	3,165,502	1,707,625	54
0922	PMA		0052526 PMA TR. CANTA - HUALLAY	1.000	Plan	0.300	Plan					80	269,802	44,123	41,295	94
			2058698 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA			41,390.385				6,572.515	16		8,600,000	11,173,471	9,711,708	87
			TR : CHONGOYAPE - LLAMA			493.944				127.744	26			1,064,534	853,776	80
0949	PACRI		0052390 PACRI CHONGOYAPE - LLAMA	429.000	Predios Afecta	46.400	Predios Equivale		12.000	12.000	26	89		1,064,534	853,776	80
			TR : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC			33,481.339				5,113.008	15		4,800,000	5,458,313	4,913,966	90
0830	PACRI		0052408 PACRI TR : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC	1,427.000	Predios Afectados	613.900	Predios Equivalentes	24.750	69.000	93.750	15	30		5,453,875	4,912,010	90
0954	PMA		0055750 PMA CHOTA BAMBAMARCA -HUALGAYO	1.000	Plan		Plan					70	4,800,000	4,438	1,956	44
			TR : LLAMA - COCHABAMBA			217.581				64.594	30			453,293	424,405	94
0945	PACRI		0052401 PACRI LLAMA - COCHABAMBA													
0945	PACRI		0052401 PACRI LLAMA - COCHABAMBA	359.000	Predios Afecta	48.000	Predios Equivale		14.250	14.250	30	58		453,293	424,405	94
			TR COCHABAMBA-CHOTA			6,162.592				1,267.169	21		3,800,000	2,863,658	2,421,477	85
0148	PACRI		0052412 PACRI TR. PACRI COCHABAMBA-CHOTA	597.000	Predios Afectados	215.200	Predios Equivalentes	26.250	18.000	44.250	21	68	3,800,000	2,863,658	2,421,477	85
			TR. HUALGAYOC-YANACOA			1,034.930								1,333,673	1,098,085	82

Anexo 4.7 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VÍA A Diciembre 2017

3430 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA						Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE	#	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2017 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2017 Ene - Dic	Logrado (%) 2017 Ene - Dic	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2017
0940	PACRI		0052393 PACRI HUALGAYOC-DV YANACOCHA	234.000	Predios Afectados	77.600	Predios Equivalentes					31		1,333,673	1,098,085	82
			2058733 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAMANA			8,858.816				8,100.056	88		4,000,000	14,696,355	12,955,126	88
			TR : DV. QUILCA - MATARANI			88.409				23.742	27		2,419,924	452,221	387,581	86
0957	PACRI		0097418 PACRI CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA TRAMO QUILCA MATARANI	36.000	Predios Afectados	19.550	Predios Equivalentes		5.250	5.250	27	52	2,419,924	452,221	387,581	86
			TR :MATARANI EL ARENAL PTA DE BOMBÓN			8,700.215				8,054.380	92		1,580,076	13,659,210	12,023,203	88
0962	PACRI		0109133 PACRI CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA TRAMO MATARANI EL ARENAL PTA DE BOMBON	205.000	Predios Afectados	64.000	Predios Equivalentes	7.500	51.750	59.250	93	44	1,500,000	13,593,780	11,972,721	88
1986	PMA		0146825 PMA CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA TRAMO MATARANI EL ARENAL PTA DE BOMBON	1.000	Plan	0.300	Plan	0.100		0.100	33	55	80,076	65,430	50,482	77
			TR : PTA DE BOMBON-FUNDICIÓN Y CIUDAD JARDIN ILO			70.191				21.935	31			584,924	544,342	93
0152	PACRI		0052409 PACRI TR : PTA DE BOMBON-FUNDICION Y CIUDAD JARDIN ILO	19.000	Predios Afecta	12.000	Predios Equivale		3.750	3.750	31	52		584,924	544,342	93
			2062374 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cañete -			912.632				384.989	41		300,000	2,916,672	2,771,055	95
			CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA			912.632				384.989	41		300,000	2,916,672	2,771,055	95
0501	PACRI		0093973 PACRI CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA	140.000	Predios Afecta	32.000	Predios Equivale		13.500	13.500	42	30	300,000	2,851,773	2,721,412	95
0502	PMA		0102205 PMA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA	1.000	Plan	0.100	Plan					90		64,899	49,643	77
			2078036 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CALEMAR - ABRA EL			8.260								63,050	53,645	85
			TR. CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO			8.260								63,050	53,645	85
2337	PACRI		0181550 PACRI CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO PUENTE CALEMAR KM0+000 AL KM 2+560 REGION LA LIBERTAD	22.000	Predios Afectados	13.100	Predios Equivalentes					17		63,050	53,645	85
			2078363 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA - PUE			431.514							3,000,000	149,688	137,527	92
			TR. TAUCA (Km 145+000) - PALLASCA (Km 201 + 200)			431.514							3,000,000	149,688	137,527	92
2266	PACRI		0164147 PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE - QUIROZ - TAUCA - CABANA - HUANDOVAL - PALLASCA TRAMO TAUCA PALLASCA REGION ANCASH	737.000	Predios Afectados	300.000	Predios Equivalentes					5	3,000,000	143,838	137,527	96
2632	PMA		0213430 INTERVENCION ARQUEOLOGICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE - QUIROZ - TAUCA - CABANA - HUANDOVAL - PALLASCA TRAMO TAUCA PALLASCA, DISTRITO PALLASCA, PALLASCA, ANCASH	1.000	Plan		Plan							5,850		
			2078367 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MALA - CALANGO -			2,787.421				101.156	4			899,168	899,166	100
			MALA-CALANGO-LA CAPILLA			2,787.421				101.156	4			899,168	899,166	100
0863	PACRI		0055852 PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MALA-CALANGO-LA CAPILLA	499.000	Predios Afecta	310.000	Predios Equivale		11.250	11.250	4	24		899,168	899,166	100
			2078371 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO-MAZAMAR			3,472.121				1,019.935	29		2,500,000	2,893,434	2,611,306	90
			SATIPO-MAZAMARI-DV. PANGOA- PUERTO OCOPA			3,472.121				1,019.935	29		2,500,000	2,893,434	2,611,306	90
0965	PACRI		0093975 PACRI CARRETERA SATIPO-MAZAMARI-DV. PANGOA-PUERTO OCOPA	402.000	Predios Afecta	120.000	Predios Equivale		35.250	35.250	29	46	2,500,000	2,893,434	2,611,306	90

Anexo 4.7 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VÍA A Diciembre 2017

3430 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA						Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE	PROYECTO	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2017 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2017 Ene - Dic	Logrado (%) 2017 Ene - Dic	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2017
			2078608 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA			1,353.819				25.502	5		2,070,652	1,253,295	1,058,750	85
			Tr. Huancavelica-Lircay: km 1.55 - Lircay			1,353.819				25.502	5		2,070,652	1,253,295	1,058,750	85
1847	PACRI		0135812 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA - LIRCAY, TRAMO II KM 1+550 (AV LOS CHANCAS) - LIRCAY	401.000	Predios Afectados	120.000	Predios Equivalentes		2.250	2.250	2	19	1,500,000	1,127,869	1,042,039	92
1881	PMA		0136942 PMA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA (1+550 A. LOS CHANCAS) - LIRCAY	1.000	Plan	0.300	Plan	0.100		0.100	33	55	570,652	125,426	16,710	13
			2088774 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA			671.622				23.101	3		2,040,303	739,207	416,919	56
			TR. HUAURA - SAYAN - PUENTE TINGO			616.021				23.101	4			513,351	242,002	47
1065	PACRI		0099113 PACRI CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN	333.000	Predios Afecta	120.000	Predios Equivale		4.500	4.500	4	21		513,351	242,002	47
			TR. PUENTE TINGO - CHURIN			55.601							2,040,303	225,856	174,917	77
2148	PACRI		0159259 PACRI CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN TRAMO PUENTE TINGO CHURIN REGION LIMA	45.000	Predios Afectados	26.300	Predios Equivalentes					20	2,000,000	211,356	160,417	76
2422	PMA		0182315 PMA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN TRAMO PUENTE TINGO - CHURIN REGION LIMA	1.000	Plan	0.100	Plan					40	40,303	14,500	14,500	100
			2089761 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA			652.541				267.644	41		2,345,570	1,019,596	862,319	85
			TR. MAYOCC - HUANTA			652.541				267.644	41		2,345,570	1,019,596	862,319	85
0970	PACRI		0096541 PACRI CARRETERA IMPERIAL-MAYOCC-AYACUCHO TRAMO MAYOCC HUANTA	301.000	Predios Afecta	64.000	Predios Equivale		26.250	26.250	41	24	2,345,570	1,019,596	862,319	85
			2090567 CONSTRUCCION DEL TUNEL YANANGO Y ACCESOS			1.711								8,225	5,220	64
			TUNEL YANANGO Y ACCESOS			1.711								8,225	5,220	64
1732	PACRI		0143356 PACRI CONSTRUCCION DEL TUNEL YANANGO Y ACCESOS	26.000	Predios Afecta	20.800	Predios Equivale					97		8,225	5,220	64
			2094428 CONSTRUCCION DE PASOS A DESNIVEL AUTOPISTA RAMIRO PRIALE - AV. L			6.496							500,000	88,379	1,437	2
			CONSTRUCCION DE PASOS A DESNIVEL RAMIRO PRIALE - AV. L			6.496							500,000	88,379	1,437	2
0166	PACRI		0055859 PACRI RAMIRO PRIALE Y CARRETERA CENTRAL	43.000	Predios Afecta	7.350	Predios Equivale					86	500,000	88,379	1,437	2
			2094591 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO URCOS			13.147							2,298,683	82,166	39,966	49
			VIA DE EVITAMIENTO URCOS			13.147							2,298,683	82,166	39,966	49
1300	PACRI		0093976 PACRI VIA DE EVITAMIENTO URCOS	32.000	Predios Afecta	16.000	Predios Equivale					22	2,298,683	82,166	39,966	49
			2106854 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA			154.465				2.091	1			278,818	278,559	100
			ANDAHUAYLAS HUANCABAMBA (AEROPUERTO)			154.465				2.091	1			278,818	278,559	100
0330	PACRI		0142416 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO ANDAHUAYLAS - HUANCABAMBA	184.000	Predios Afectados	55.400	Predios Equivalentes		0.750	0.750	1	20		278,818	278,559	100
0330	PACRI		0142416 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO ANDAHUAYLAS - HUANCABAMBA													
			2109832 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS			32.384				8.433	26		419,700	224,890	148,727	66
			PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS			32.384				8.433	26		419,700	224,890	148,727	66
1962	PACRI		0166230 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS. REGION AMAZONAS	18.000	Predios Afectados	14.400	Predios Equivalentes	2.250	1.500	3.750	26	58	196,040	224,890	148,727	66

Anexo 4.7 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VÍA A Diciembre 2017

3430 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA						Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2017 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2017 Ene - Dic	Logrado (%) 2017 Ene - Dic	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2017
2420	PMA		0182700 PMA CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS REGION AMAZONAS	1.000	Plan	0.350	Plan					20	223,660			
			2109837 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA			78.328				57.469	73			425,693	391,872	92
			DV. LA TINA - LA TINA - SURPAMPA - CHIRINOS - CACHAQUITO			78.328				57.469	73			425,693	391,872	92
0987	PACRI		0147968 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. LA TINA-LA TINA-SURPAMPA-CHIRINOS-CACHAQUITO	21.000	Predios Afectados	18.400	Predios Equivalentes		13.500	13.500	73	84		425,693	391,872	92
			2110320 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA			759.453				0.616	8		5,942,184	1,828,685	1,449,275	79
			TR. PTO. BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCION			115.103				0.199	16		1,217,448	503,776	454,275	90
0991	PACRI		0109131 PACRI CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO TRAMO PUERTO. BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCION	654.000	Predios Afectados	37.600	Predios Equivalentes					8	1,217,448	304,802	292,353	96
0992	PMA		0135483 PMA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ-SAN ALEJANDRO TRAMO PUERTO BERMUDEZ-CIUDAD CONSTITUCION	1.000	Plan	0.250	Plan	0.100		0.100	40	50		198,974	161,922	81
			TR. CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO SUNGARO			179.819				0.249			2,297,935	679,638	405,740	60
0994	PACRI		0109129 PACRI CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO TRAMO CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO SUNGARO	212.000	Predios Afectados	41.750	Predios Equivalentes					19	2,297,935	430,704	264,366	61
0995	PMA		0190529 INTERVENCION ARQUEOLOGICA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO TRAMO CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO SUNGARO REGION HUANUCO	1.000	Plan		Plan	0.100		0.100	100	40		248,934	141,374	57
			TR. PTO. SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO			464.531				0.169	7		2,426,801	645,271	589,260	91
0997	PACRI		0109130 PACRI CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO TRAMO PUERTO. ZUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO	357.000	Predios Afectados	97.300	Predios Equivalentes					15	2,054,000	476,729	420,719	88
0998	PMA		0182311 PMA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO TRAMO PUERTO SUNGARO - DESVIO SAN ALEJANDRO REGION HUANUCO	1.000	Plan	0.400	Plan	0.100		0.100	25	40	372,801	168,542	168,541	100
			2110581 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARCOS -CAJABAMBA			15,812.956				1,372.652	9		4,300,000	4,578,109	4,014,990	88
			TRAMO SAN MARCOS CAJABAMBA			15,812.956				1,372.652	9		3,500,000	4,578,109	4,014,990	88
0999	PACRI		0103580 PACRI CARRETERA SAN MARCOS -CAJABAMBA-SAUSACOCHA TRAMO SAN MARCOS - CAJABAMBA	1,261.000	Predios Afectados	345.600	Predios Equivalentes		30.000	30.000	9	39	3,500,000	4,575,508	4,014,990	88
1000	PMA		0136585 PMA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARCOS-CAJABAMBA-SAUSACOCHA, TRAMO SAN MARCOS CAJABAMBA	1.000	Plan		Plan					22		2,601		
			TRAMO: CAJABAMBA -SAUSACOCHA										800,000			
1002	PACRI		0147313 PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARCOS-CAJABAMBA-SAUSACOCHA TRAMO CAJABAMBA - SAUSACOCHA	961.000	Predios Afectados		Predios Equivalentes						800,000			
			2110759 CONSTRUCCION DEL PUENTE HUANCHUY Y ACCESOS			0.001								549	50	9
			PUENTE HUANCHUY Y ACCESOS			0.001								549	50	9
2026	PACRI		0137646 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE HUANCHUY Y ACCESOS	2.000	Predios Afecta	0.100	Predios Equivale					20		549	50	9
			2112863 CONSTRUCCION DEL PUENTE CHACANTO Y ACCESOS			3.848				2.405	63		300,724	80,164	78,855	98

Anexo 4.7 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VÍA A Diciembre 2017

3430 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA						Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE	#	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2017 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2017 Ene - Dic	Logrado (%) 2017 Ene - Dic	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2017
			PUENTE CHACANTO Y ACCESOS			3.848				2.405	63		300,724	80,164	78,855	98
1898	PACRI		0166232 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE CHACANTO Y ACCESOS REGION CAJAMARCA	6.000	Pedios Afectados	4.800	Pedios Equivalentes		3.000	3.000	63	70	300,724	80,164	78,855	98
			2114280 CONSTRUCCION DEL PUENTE PUERTO OCOPA Y ACCESOS											11,897		
			PUERTO OCOPA Y ACCESOS											11,897		
2025	PACRI		0136586 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE PUERTO OCOPA Y ACCESOS	4.000	Pedios Afectados		Pedios Equivalentes					80		11,897		
			2115627 CONSTRUCCION DEL PUENTE MALCAS Y ACCESOS			265.283				274.020	103		948,600	1,588,523	1,570,192	99
			PUENTE MALCAS Y ACCESOS			265.283				274.020	103		948,600	1,588,523	1,570,192	99
2319	PACRI		0166229 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE MALCAS Y ACCESOS REGION CAJAMARCA	23.000	Pedios Afectados	16.700	Pedios Equivalentes		17.250	17.250	103	95	948,600	1,588,523	1,570,192	99
			2131923 CONSTRUCCION DEL PUENTE PALCA Y ACCESOS			24.150				21.449	89		124,363	317,760	298,403	94
			PUENTE PALCA Y ACCESOS			24.150				21.449	89		124,363	317,760	298,403	94
2117	PACRI		0159258 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE PALCA Y ACCESOS REGION HUANCANELICA	11.000	Pedios Afectados	7.600	Pedios Equivalentes		6.750	6.750	89	80	124,363	317,760	298,403	94
			2131924 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS										500,000			
			PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS										500,000			
2417	PACRI		0170416 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS REGION HUANCANELICA	4.000	Pedios Afectados	3.200	Pedios Equivalentes						500,000			
			2132705 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA DESVÍO LAS VEGAS			337.612				99.542	29			829,514	788,221	95
			CARRETERA DV. LAS VEGAS - TARMA			337.612				99.542	29			829,514	788,221	95
1086	PACRI		0055718 PACRI DV LAS VEGAS-TARMA	69.000	Pedios Afectados	40.700	Pedios Equivalentes		12.000	12.000	29	50		829,514	788,221	95
			2134846 Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Emp. R01			35.210							500,000	88,024	25,971	30
			RIO SECO - EL AHORCADO			35.210							500,000	88,024	25,971	30
1052	PACRI		0066068 PACRI CARRETERA EMP. R01N RIO SECO - EL AHORCADO - EMP. R 016 SAYAN	92.000	Pedios Afectados	40.000	Pedios Equivalentes					21	500,000	88,024	25,971	30
			2134881 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA			18.718							2,114,922	77,992	29,499	38
			Tr. Dv. Imata - Ocollo - Negromayo			18.718							2,114,922	77,992	29,499	38
1046	PACRI		0077842 PACRI CARRETERA YAUARI - NEGROMAYO - OSCOLLO - IMATA TRAMO DV. IMATA - OSCOLLO - NEGROMAYO	34.000	Pedios Afectados	24.000	Pedios Equivalentes					20	2,114,922	77,992	29,499	38
			2155808 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDOZA			746.646				121.121	16		1,140,974	1,076,634	803,370	75
			SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N			746.646				121.121	16		1,140,974	1,076,634	803,370	75
1321	PACRI		0146015 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDOZA TRAMO SELVA ALEGRE - LA CALZADA	89.000	Pedios Afectados	69.350	Pedios Equivalentes		11.250	11.250	16	33	1,140,974	1,076,634	803,370	75
			2158700 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCAY.			50.893							350,000	111,363	61,267	55
			Via de Evitamiento de la Ciudad de Abancay.			50.893							350,000	111,363	61,267	55

Anexo 4.7 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VÍA A Diciembre 2017

3430 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA						Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE	#	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2017 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2017 Ene - Dic	Logrado (%) 2017 Ene - Dic	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2017
2488	PACRI		0193369 PACRI CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCAY REGION APURIMAC	214.000	Predios Afectados	45.700	Predios Equivalentes					9	350,000	111,363	61,267	55
			2158701 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CAYARA Y ACCESOS										386,835			
			PUENTE CAYARA Y ACCESOS										386,835			
2486	PACRI		0193370 PACRI CONSTRUCCION DE PUENTE CAYARA Y ACCESOS REGION AYACUCHO	1.000	Predios Afectados		Predios Equivalentes						386,835			
			2159402 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA			32.570				0.648	42		2,122,964	512,021	423,931	83
			TR. IMPERIAL-PAMPAS			32.570				0.648	42		2,122,964	512,021	423,931	83
1820	PACRI		0133882 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA IMPERIAL PAMPAS	140.000	Predios Afectados	16.800	Predios Equivalentes					21	1,906,882	188,085	164,181	87
1811	PMA		0133042 PMA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA IMPERIAL PAMPAS	1.000	Plan	0.300	Plan	0.200		0.200	67	65	216,082	323,936	259,750	80
			2167895 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA			1,329.073				406.934	29		1,000,000	2,075,985	938,462	45
			MAZAMARI - PANGOA - CUBANTÍA			1,329.073				406.934	29		1,000,000	2,075,985	938,462	45
2291	PACRI		0166234 PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO MAZAMARI-PANGOA-CUBANTIA REGION JUNIN	153.000	Predios Afectados	71.000	Predios Equivalentes		21.750	21.750	31	31	1,000,000	1,870,487	852,838	46
2291	PACRI		0166234 PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO MAZAMARI-PANGOA-CUBANTIA REGION JUNIN													
2423	PMA		0182313 PMA CARRETERA MAZAMARI - PANGOA - CUBANTIA REGION JUNIN	1.000	Plan	0.500	Plan	0.050		0.050	10	57		205,498	85,624	42
			2173121 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA			245,968.287				40,897.686	17		8,191,300	19,405,782	17,979,012	93
			TRAMO CHOTA-COCHABAMBA-CUTERVO-SANTO DOMINGO DE			245,968.287				40,897.686	17		8,191,300	19,405,782	17,979,012	93
1850	PACRI		0135482 PACRI LONGITUDINAL DE LA SIERRA NORTE, TRAMO COCHABAMBA-CUTERVO SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA - CHIPLE	2,113.000	Predios Afectados	1,267.500	Predios Equivalentes	78.750	132.000	210.750	17	22	8,191,300	19,405,782	17,979,012	93
			2177209 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOC			1,669.506								475,122	397,644	84
			TRAMO I: KM. 0+000 (HUANUCO) AL KM. 52+920 (PUNTO UNIC			1,669.506								475,122	397,644	84
2335	PACRI		0191201 PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N REGION HUANUCO	1,343.000	Predios Afectados	354.800	Predios Equivalentes					1		470,546	393,068	84
3029	PMA		0212579 INTERVENCION ARQUEOLOGICAS - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N REGION HUANUCO	1.000	Plan	0.200	Plan							4,576	4,575	100
			2177398 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS I										401,500			
			Puente Santa Rosa del Distrito de Pozuzo										401,500			
2292	PACRI		0166231 Pacri Construcción del Puente Santa Rosa Y Accesos Region Pasco	1.000	Predios Afectados		Predios Equivalentes						401,500			
			2192666 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA BELLAVISTA - MAZA			533.264				2,616.483	491		1,000,000	9,967,553	9,682,867	97
			TRAMO I: BELLAVISTA (AV. LA MARINA) - SANTO TOMAS (PUEN			533.264				2,616.483	491		1,000,000	9,967,553	9,682,867	97
2400	PACRI		0181941 PACRI PUENTE NANAY Y VIADUCTO DE ACCESOS IQUITOS	36.000	Predios Afectados	5.350	Predios Equivalentes	7.500	18.750	26.250	491	91	1,000,000	9,967,553	9,682,867	97
			2233842 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA PUNO - JULIACA			1,492.565				739.793	50		1,190,420	2,595,765	2,587,786	100

Anexo 4.7 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VÍA A Diciembre 2017

3430 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA						Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE	PROYECTO	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2017 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2017 Ene - Dic	Logrado (%) 2017 Ene - Dic	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2017
			AUTOPISTA JULIACA - PUNO			1,492.565				739.793	50		1,190,420	2,595,765	2,587,786	100
2294	PACRI		0166226 PACRI CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA JULIACA - PUNO REGION PUNO	455.000	Predios Afecta	57.500	Predios Equivale	15.000	13.500	28.500	50	14	1,190,420	2,595,765	2,587,786	100
			2233958 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (										300,000			
			TR. AJENJO – UCHIZA – EMP. PE-5N										300,000			
1992	PACRI		0193371 PACRI CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHIMBOTE - TOCACHE, SECTOR YUNGAYPAMPA - TRES CRUCES - SIHUAS - HUACRACHUCO - UCHIZA - EMPRUTA 05N - TOCACHE REGION ANCASH	1.000	Predios Afectados		Predios Equivalentes						300,000			
			2234355 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO			29.572								137,314	43,334	32
			TRAMO 1: OYÓN - DV. CERRO DE PASCO - RAMAL OYÓN; VARIA			29.572								58,014	19,034	33
2027	PACRI		0136123 PACRI CARRETERA OYON - AMBO	469.000	Predios Afecta	150.800	Predios Equivale					9		19,610	14,210	73
2491	PMA		0212580 INTERVENCION ARQUEOLOGICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON AMBO REGION PUNO	1.000	Plan		Plan					9		38,404	4,824	13
			TRAMO 2: DV. CERRO DE PASCO - YANAHUANCA - DV. CHACAY											79,300	24,300	31
2983	PACRI		0228440 PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO, TRAMO 2: DV. CERRO DE PASCO - DV. CHACAYAN (KM. 181+000 - KM. 230+000), MULTIDISTRITAL, OYON, LIMA	1.000	Predios Afectados		Predios Equivalentes							79,300	24,300	31
			2234905 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA										100,000			
			CHUPACA - PILCOMAYO - CHUPURRO - EMP- PE 3S										100,000			
1993	PACRI		0193377 PACRI MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA PILCOMAYO (EMP PE - 3S) - CHUPACA REGION JUNIN	1.000	Predios Afectados		Predios Equivalentes						100,000			
			2234984 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA			36.335				0.073	9		1,965,554	155,799	113,121	73
			CARRETERA DV. NEGRO MAYO - OCCORURO - PALLPATA - DV. YA			36.335				0.073	9		1,965,554	155,799	113,121	73
2068	PACRI		0156211 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA DV. NEGROMAYO - OCCORURO - PALLPATA - DV. YAURI	177.000	Predios Afectados	43.300	Predios Equivalentes					51	1,500,000	83,075	58,947	71
2064	PMA		0147312 PMA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. NEGROMAYO - OCCORURO - PALLPATA - DV. YAURI	1.000	Plan	0.500	Plan	0.100		0.100	20	60	465,554	72,724	54,174	75
			2234985 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA											94,059	34,809	37
			TRAMO CANCHAQUE - HUANCABAMBA											94,059	34,809	37
2583	PACRI		0193380 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE.1 NJ - BUENOS AIRES - SALITRAL - CANCHAQUE - EMP. PE 3N HUANCABAMBA, TRAMO CANCHAQUE - HUANCABAMBA - REGION PIURA	772.000	Predios Afectados		Predios Equivalentes							94,059	34,809	37
			2234988 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA			100.100							2,200,000	104,461	16,188	16
			SANTIAGO DE CHUCO - CACHICADAN - MOLLEPATA			100.100							2,000,000	38,500	6,505	17
2390	PACRI		0179617 Pacri Rehabilitacion Y Mejoramiento Tramo Santiago De Chuco-cachicadan-mollepata Region La Libertad	1,061.000	Predios Afectados	260.000	Predios Equivalentes						2,000,000	38,500	6,505	17
			MOLLEPATA - PALLASCA.										200,000	65,961	9,683	15

Anexo 4.7 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VÍA A Diciembre 2017

3430 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA						Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE	#	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2017 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2017 Ene - Dic	Logrado (%) 2017 Ene - Dic	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2017
1995	PACRI		0193383 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10 TRAMO MOLLEPATA - PALLASCA REGION ANCASH	158.000	Pedios Afectados		Pedios Equivalentes						200,000	65,961	9,683	15
			2235630 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARR			2,276.533				240.479	11			3,206,385	3,195,018	100
			2DA CALZADA PIURA PAITA			2,276.533				240.479	11			3,206,385	3,195,018	100
2305	PACRI		0162728 PACRI CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA CARRETERA PIURA - PAITA REGION PIURA	84.000	Pedios Afectados	71.000	Pedios Equivalentes	7.500		7.500	11	16		3,206,385	3,195,018	100
			2235631 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VIA D			8,724.229				3,751.566	43			9,808,015	8,638,193	88
			2da Calzada, Tr. Panamericana Norte Km. 988+000 - 995+200 (E			8,724.229				3,751.566	43			9,808,015	8,638,193	88
2315	PACRI		0166240 PACRI SEGUNDA CALZADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE PIURA, REGION PIURA	132.000	Pedios Afectados	88.950	Pedios Equivalentes	5.250	33.000	38.250	43	46		9,808,015	8,638,193	88
			2253121 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, REHABILITACION DE											4,001,824	4,001,824	100
			Tr. Cusco - Chincheros - Urubamba											4,001,824	4,001,824	100
2306	PACRI		0231928 PACRI CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA CUSCO - CHINCHEROS - URUBAMBA; DISTRITO DE CHINCHEROS, URUBAMBA, CUSCO	1.000	Pedios Afectados		Pedios Equivalentes							4,001,824	4,001,824	100
			2290818 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 135) CHECCA -			39.652								79,304	30,962	39
			TR. CHECCA - MAZOCRUZ			39.652								79,304	30,962	39
2492	PACRI		0212578 PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 135) CHECCA - MAZOCRUZ, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO	305.000	Pedios Afectados	50.000	Pedios Equivalentes							79,304	30,962	39
			2318526 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA CHINCHA - ICA TRAN											22,148	22,148	100
			AUTOPISTA CHINCHA - ICA, TR. KM 188+000 A 283+609											22,148	22,148	100
2807	PACRI		0211792 PACRI CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA CHINCHA - ICA TRAMO KM 188+000 - KM 283+609 REGION ICA	1.000	Pedios Afectados		Pedios Equivalentes							22,148	22,148	100
			2328807 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SANTA ROSA, ACCESOS, R							188.330				25,110,639	25,110,639	100
			PUENTE SANTA ROSA, CALLAO							188.330				25,110,639	25,110,639	100
2996	PACRI		0218471 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA, ACCESOS, ROTONDA Y PASO A DESNIVEL, REGION CALLAO	1.000	Pedios Afectados		Pedios Equivalentes		0.750	0.750	100	75		25,110,639	25,110,639	100
			MANTENIMIENTO VIAL											124,732	24,568	20
			Habilitación de Peajes											124,732	24,568	20
			GI_200 OPERACIONES											124,732	24,568	20
			UNIDADES DE PEAJE RVN											124,732	24,568	20
3296	Saneamiento Físico Legal		0001386 SANEAMIENTO FISICO LEGAL	13.000	Pedios Afecta		Pedios Equivale							124,732	24,568	20
			Operación Derecho de Vía													
			GI_200 OPERACIONES													
			Derecho de Vía													

Anexo 4.7 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VÍA A Diciembre 2017

3430 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA						Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2017 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2017 Ene - Dic	Logrado (%) 2017 Ene - Dic	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2017
2119	Derecho de Vía		Autorización y Supervisión para el Uso del Derecho de Vía	1,123.000	Resol. Notifica	90.000	Resol. Notifica	58.000	85.000	143.000	159	34				
			RVN Concesionada			389,549.742				102,249.293	37		150,000,000	112,592,364	105,369,972	94
			OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN			389,549.742				102,249.293	37		150,000,000	112,592,364	105,369,972	94
			Cofinanciadas			58,893.136				9,477.102	15		25,768,566	21,768,179	20,445,968	94
			GI_150 RVN CONCESIONADA			58,893.136				9,477.102	15		25,768,566	21,768,179	20,445,968	94
			Empalme 1B-Buenos Aires-Canchaque (Programa Costa Sierra)			64.277							816,000	91,497	91,496	100
0185	PACRI		0052389 PACRI BUENOS AIRES CANCHAQUE	215.000	Predios Afecta	70.250	Predios Equivale					24	816,000	91,497	91,496	100
			IIRSA NORTE Eje Multimodal Amazonas Norte - (Piura - Olmos -			46,924.653				4,934.290	11		5,537,046	17,781,225	17,282,561	97
0018	PACRI		0053818 PACRI IIRSA NORTE	980.000	Predios Afecta	263.900	Predios Equivale	5.250	22.500	27.750	11	47	5,537,046	17,781,225	17,282,561	97
			IIRSA SUR Tramo 1 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Marcon			9,334.397				3,207.885	34		11,938,106	2,741,782	2,175,508	79
0182	PACRI		0052396 PACRI IIRSA SUR, TR 2, 3 Y 4	5,891.000	Predios Afecta	340.450	Predios Equivale	77.250	39.750	117.000	34	77	11,938,106	2,741,782	2,175,508	79
			IIRSA SUR Tramo 5 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Mataran			46.576							1,534,931	52,186	36,208	69
0183	PACRI		0052395 PACRI IIRSA SUR, TR 1 Y 5	201.000	Predios Afecta	89.250	Predios Equivale					45	1,534,931	52,186	36,208	69
			Nuevo Mocupe -Cayalti -Oyotun (Programa Costa Sierra)			94.404							406,283	357,590	169,342	47
0184	PACRI		0052402 PACRI NUEVO MOCUPE CAYALTI	158.000	Predios Afecta	26.400	Predios Equivale					48	406,283	357,590	169,342	47
			Ovalo Chancay / Dv Variante Pasamayo - Huaral - Acos (Progran			2,428.830				1,334.927	55		5,536,200	743,899	690,852	93
0186	PACRI		0052394 PACRI HUARAL ACOS	507.000	Predios Afecta	326.500	Predios Equivale	0.750	178.700	179.450	55	49	5,536,200	743,899	690,852	93
			Autosostenible			330,656.605				92,772.192	42		124,231,434	90,824,185	84,924,005	94
			GI_150 RVN CONCESIONADA			330,656.605				92,772.192	42		124,231,434	90,824,185	84,924,005	94
			Autopista El Sol (Trujillo - Sullana)			39,054.497				43,825.359	112		42,591,628	24,655,617	21,416,368	87
0188	PACRI		0052383 PACRI AUTOPISTA EL SOL - TRUJILLO	2,401.000	Predios Afecta	158.400	Predios Equivale	60.000	117.750	177.750	112	26	42,591,628	24,655,617	21,416,368	87
			Dv. Quilca - Dv. Arequipa (Repartición) - Dv. Matarani - Dv. Moc			9,018.416				301.571	3		23,065,700	2,872,107	2,150,567	75
1029	PACRI		0052403 PACRI PANAMERICANA SUR, ICA - FRONTERA CON CHILE	425.000	Predios Afecta	314.000	Predios Equivale		10.500	10.500	3	9	23,065,700	2,872,107	2,150,567	75
			IIRSA Centro Tramo 2 (Pte. Ricardo Palma-La Oroya-Cerro de Pa			75.946							7,454,024	287,675	259,063	90
1028	PACRI		0052416 PACRI TRAMO 2 DE IIRSA CENTRIO PUENTE RICARDO PALMA-LA OROYA T LA OROYA-DV CERRO DE PASCO	117.000	Predios Afectados	26.400	Predios Equivalentes					36	7,454,024	287,675	259,063	90
			Red Vial N° 4 (Pativilca - Chimbote - Trujillo)			199,944.219				38,275.761	19		36,970,532	29,844,648	28,748,589	96
0187	PACRI		0052399 PACRI LIBERACION DEL AREA DE CONCESION Y ADQUISICION DEL DERECHO DE VIA RED VIAL 4	850.000	Predios Afectados	669.950	Predios Equivalentes	37.500	90.750	128.250	19	32	36,970,532	29,844,648	28,748,589	96
			Red Vial N° 5 (Carretera Ancón-Huacho-Pativilca)			4,838.868				1,393.766	29		3,987,625	7,147,516	6,981,231	98
1554	PACRI		0106294 PACRI RED VIAL N° 5 TRAMO ANCON - HUACHO - PATIVILCA DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE	609.000	Predios Afectados	67.700	Predios Equivalentes	6.000	13.500	19.500	29	87	3,987,625	7,147,516	6,981,231	98
			Red Vial N° 6 (Carretera Puente Pucusana-Cerro Azul-Ica)			77,724.658				8,975.735	12		10,161,925	26,016,622	25,368,188	98
0019	PACRI		0052406 PACRI RED VIAL N° 06	890.000	Predios Afectados	298.750	Predios Equivalentes	6.750	27.750	34.500	12	72	10,161,925	26,016,622	25,368,188	98
			TOTALES 150			758,253.755				181,352.199	56		248,319,467	281,564,791	255,344,803	91

**Anexo 4.8 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - MTC - DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES A
Diciembre 2017**

3430 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA						Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2017 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2017 Ene - Dic	Logrado (%) 2017 Ene - Dic	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2017
			25 MTC-DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTE - 25 MTC-DIRECCION GENERAL D			2,078,937.821				2,061,214.137	93		1,980,897,050	1,728,922,083	1,723,687,135	100
			RVN No Concesionada			26,826.923				7,361.450	24		461,267,492	339,641,891	338,451,197	100
			OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN			26,826.923				7,361.450	24		461,267,492	339,641,891	338,451,197	100
			Rehabilitación, mejoramiento y construcción			26,826.923				7,361.450	24		461,267,492	339,641,891	338,451,197	100
			2168836 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE NUEVO AYACUCHO Y AC											7,253,100	7,253,083	100
			PUENTE NUEVO AYACUCHO Y ACCESOS											7,253,100	7,253,083	100
3435	Obras		0228225 CONSTRUCCION DEL PUENTE NUEVO AYACUCHO Y ACCESOS, DISTRITO DE SAN VICENTE, CAÑETE, LIMA	45.000	Metro		Metro							7,253,100	7,253,083	100
			2173121 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA							579.099			75,778,744	108,868,756	108,868,402	100
			TRAMO CHOTA-COCHABAMBA-CUTERVO-SANTO DOMINGO DE							579.099			75,778,744	108,868,756	108,868,402	100
1059	Estudio Definitivo		0118924 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO COCHABAMBA - CUTERVO - SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA - CHIPL	91.400	Kilometro		Estudio					100		1,735,395	1,735,395	100
1604	Obras		0118924 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO COCHABAMBA - CUTERVO - SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA - CHIPL	90.090	Kilometro		Kilometro	0.541		0.541	100	20	75,778,744	107,133,361	107,133,008	100
			2233842 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA PUNO - JULIACA			26,822.016				6,626.108	25		172,741,222	116,562,551	116,388,844	100
			AUTOPISTA JULIACA - PUNO			26,822.016				6,626.108	25		172,741,222	116,562,551	116,388,844	100
1595	Obras		0110915 AUTOPISTA JULIACA - PUNO	48.000	Kilometro	23.450	Kilometro		5.774	5.774	25	84	172,741,222	114,379,600	114,379,600	100
2182	Supervisión de Obras		0115398 SUPERVISION DE LA AUTOPISTA JULIACA - PUNO	48.450	Kilometro		Supervisión		1.000	1.000	100	100		2,182,951	2,009,244	92
			2235630 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CAR							123.063				3,461,081	3,449,145	100
			2DA CALZADA PIURA PAITA							123.063				3,461,081	3,449,145	100
2138	Estudio Definitivo		0159186 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA PIURA - PAITA REGION PIURA	50.000	Kilometro		Estudio					100		89,056	89,055	100
2139	Obras		0159186 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA PIURA - PAITA REGION PIURA	49.000	Kilometro		Kilometro		4.998	4.998	100	94		2,234,695	2,222,760	100
2304	Supervisión de Obras		0164139 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA PIURA - PAITA REGION PIURA	49.000	Kilometro		Supervisión		1.000	1.000	100	100		1,137,330	1,137,330	100
			2235631 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VIA							33.181			130,220,014	31,195,951	31,193,292	100
			2da Calzada, Tr. Panamericana Norte Km. 988+000 - 995+200 (							33.181			130,220,014	31,195,951	31,193,292	100
2142	Obras		0159187 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE PIURA - CARRETERA PANAMERICANA NORTE TRAMO KM 988+000 - KM 1001+924 REGION PIURA	7.200	Kilometro		Kilometro					100	130,220,014	27,877,901	27,877,900	100
2314	Supervisión de Obras		0166394 SUPERVISION CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE PIURA, REGION PIURA	13.924	Kilometro		Supervisión		1.000	1.000	100	100		3,318,050	3,315,392	100
			2249827 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL Y ACCESOS TRE										5,599,814	3,739,942	3,739,942	100
			TREBOL DEL PACIFICO - BRISAS DE CONCON										5,599,814	3,739,942	3,739,942	100
2602	Obras		0200535 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL Y ACCESOS TREBOL DEL PACIFICO - BRISAS DE CONCON, ICA	1.000	Kilometro		Kilometro						5,375,821	3,739,942	3,739,942	100

Anexo 4.8 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - MTC - DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES A
Diciembre 2017

3430 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA						Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Físicas	U. Med.	Programado 2017 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2017 Ene - Dic	Logrado (%) 2017 Ene - Dic	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2017
2603	Supervisión de Obras		0233106 SUPERVISION CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL Y ACCESOS TREBOL DEL PACIFICO - BRISAS DE CONCON;MULTIDISTRITAL,ICA,ICA	1.000	Kilometro		Supervisión						223,993			
			2263613 REHABILITACION DE LA CARRETERA PATIVILCA - QUEB			4.906							5,157,513	4,906,349	4,906,349	100
			Tr. Pativilca - Quebrada Seca - Puente Santa - Dv Salaverry - Pu			4.906							5,157,513	4,906,349	4,906,349	100
1611	Estudio Definitivo		0166332 REHABILITACION DE LA CARRETERA PATIVILCA - QUEBRADA SECA - PTE SANTA - DV, SALAVERRY Y DV. SALAVERRY - PUERTO SALAVERRY	357.700	Kilometro	0.100	Estudio						5,157,513	4,906,349	4,906,349	100
			2312107 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL CASAGRANDE E											11,644,500	11,632,919	100
			CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL CASAGRANDE EN LA CA											11,644,500	11,632,919	100
3301	Estudio Definitivo		0212195 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL CASAGRANDE EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 616+268 REGION LA LIBERTAD	0.030	Kilometro		Estudio					100		961,502	955,448	99
3302	Obras		0212195 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL CASAGRANDE EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 616+268 REGION LA LIBERTAD	0.030	Kilometro		Kilometro							10,682,998	10,677,472	100
			2318526 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA CHINCHA - ICA TRA										71,770,185	17,479,920	17,474,286	100
			AUTOPISTA CHINCHA - ICA, TR. KM 188+000 A 283+609										71,770,185	17,479,920	17,474,286	100
2599	Estudio Definitivo		0199784 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA CHINCHA - ICA TRAMO KM 188+000 - KM 283+609, ICA	96.000	Kilometro		Estudio						3,771,846	7,315,486	7,309,853	100
2600	Obras		0199784 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA CHINCHA - ICA TRAMO KM 188+000 - KM 283+609, ICA	96.000	Kilometro		Kilometro						65,278,405	8,356,869	8,356,869	100
2601	Supervisión de Obras		0199784 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA CHINCHA - ICA TRAMO KM 188+000 - KM 283+609, ICA	96.000	Kilometro		Supervisión						2,719,934	1,807,565	1,807,565	100
			2380522 RECONSTRUCCIÓN DE TRAMOS AFECTADOS POR EVEN											9,775,193	9,775,192	100
			CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR PERÚ - BRASIL (TRAMO											9,775,193	9,775,192	100
3424	Obras		0231531 RECONSTRUCCION DE TRAMOS POR EVENTOS CATASTROFICOS EN EL TRAMO 1 IIRSA SUR DEL KM. 323+320 HASTA EL KM. 893+580; DISTRITO DE COTARUSE, AYMARAE, APURIMAC	73.210	Kilometro		Kilometro							9,775,193	9,775,192	100
			2400124 RECUPERACIÓN AUTOPISTA DEL SOL, TRAMO TRUJILLO											6,064,906	5,110,238	84
			TRAMO: TRUJILLO - SULLANA, SECTOR: VÍA DE EVITAMIENTO T											6,064,906	5,110,238	84
3474	Obras		0231529 RECUPERACION AUTOPISTA DEL SOL, TRAMO TRUJILLO - SULLANA, SECTOR: EVITAMIENTO TRUJILLO, DISTRITO DE HUANCHACO - TRUJILLO - LIBERTAD	0.500	Kilometro		Kilometro							6,064,906	5,110,238	84
			2400286 RECUPERACIÓN POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFI											2,239,642	2,239,641	100
			TRAMO: PIURA - SULLANA											2,239,642	2,239,641	100
3477	Estudio de Perfil		ESTUDIO DE PERFIL DE RECUPERACIÓN POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENÓMENO "EL NIÑO" EN EL TRAMO: TRUJILLO – SULLANA DE LA AUTOPISTA DEL SOL, SECTOR: PIURA - SULLANA	1.200	Kilometro		Estudio		1.000	1.000	100	100				
3479	Obras		0231530 RECUPERACION POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO 'EL NIÑO' EN EL TRAMO: TRUJILLO - SULLANA DE LA AUTOPISTA DEL SOL, SECTOR: PIURA - SULLANA DISTRITO DE PIURA - PIURA - PIURA	1.200	Kilometro		Kilometro							2,239,642	2,239,641	100
			2402072 RECUPERACIÓN POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFI											16,450,000	16,419,863	100

**Anexo 4.8 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - MTC - DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES A
Diciembre 2017**

3430 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA						Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2017 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2017 Ene - Dic	Logrado (%) 2017 Ene - Dic	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2017
			TRAMO: TRUJILLO - SULLANA, SECTOR: CHILCO, SAN PEDRO DE LLOC - PACASMAYO.											16,450,000	16,419,863	100
3512	Estudio de Perfil		ESTUDIO DE PERFIL RECUPERACIÓN POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENÓMENO "EL NIÑO" EN EL TRAMO: TRUJILLO - SULLANA DE LA AUTOPISTA DEL SOL; SECTOR: CHILCO, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC - PACASMAYO.	10.000	Kilometro		Estudio		1.000	1.000	100	100				
3514	Obras		0232155 RECUPERACION POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO EL NIÑO EN EL TRAMO: TRUJILLO - SULLANA DE LA AUTOPISTA DEL SOL, SECTOR: CHILCO, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC- PACASMAYO- LA LIBERTAD	10.000	Kilometro		Kilometro							16,450,000	16,419,863	100
			RVN Concesionada			2,052,110.899				2,053,852.686	100		1,519,629,558	1,389,280,192	1,385,235,938	100
			OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN			17,214.930				18,295.198	100		968,548,330	916,384,448	915,486,206	100
			Cofinanciadas			17,214.930				18,164.806	100		914,719,830	911,162,045	910,392,017	100
			GI_150 RVN CONCESIONADA			17,214.930				18,164.806	100		914,719,830	911,162,045	910,392,017	100
			Concesiones General			8.600				188.023	100		825,000	18,802,279	18,624,075	99
1154	Estudio Definitivo		0000711 ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS	1.000	Kilometro		Estudio		1.000	1.000	100	300		17,942,279	17,835,190	99
1155	Gestion Administrativa		0051071 GESTION Y MONITOREO DE PROYECTOS	5.000	Informe	1.000	Informe		1.000	1.000	100	40	825,000	860,000	788,885	92
			Empalme 1B-Buenos Aires-Canchaque (Programa Costa Sierra)			937.259				937.259	100		24,023,153	23,431,485	23,431,484	100
0080	Obras		0052419 PAO BUENOS AIRES CANCHAQUE	24.000	Cuota	4.000	Cuota		4.000	4.000	100	83	24,023,153	23,431,485	23,431,484	100
			IIRSA NORTE Eje Multimodal Amazonas Norte - (Piura - Olmos)			1,319.210				1,319.210	100		142,864,431	131,920,957	131,783,361	100
1022	Obras		0052420 PAO IIRSA NORTE	10.000	Cuota	1.000	Cuota		1.000	1.000	100	50	132,468,431	127,898,957	127,898,956	100
1024	Obras		0052362 OBRAS ADICIONALES IIRSA NORTE	33.000	Obra	1.000	Obra		1.000	1.000	100	85	10,000,000	3,722,000	3,721,994	100
1025	Supervisión de Obras		0055906 SUPERVISION OBRAS ADICIONALES IIRSA NORTE	1.000	Supervisión	1.000	Supervisión		1.000	1.000	100	100	396,000	300,000	162,410	54
			IIRSA SUR Tramo 1 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Marcor)			6,643.986				6,649.753	100		63,748,978	74,538,369	74,453,578	100
1764	Obras		0052421 PAO IIRSA SUR TRAMO 1	19.000	Cuota	12.858	Cuota		12.858	12.858	100	78	51,996,256	49,792,284	49,792,284	100
0425	Obras		0052363 OBRAS ADICIONALES IIRSA SUR	52.000	Obra	1.000	Obra		1.000	1.000	100	92	11,434,542	8,538,608	8,490,433	99
1802	Supervisión de Obras		0132798 SUPERVISION OBRAS ADICIONALES IIRSA SUR	1.000	Supervisión	1.000	Supervisión		1.000	1.000	100	100	318,180	15,630,777	15,594,182	100
0439	Supervisión de Obras		0052977 SUPERVISION DEFINITIVA TRAMO 4 IIRSA SUR	302.176	Kilometro		Supervisión		1.000	1.000	100	100		576,700	576,679	100
			IIRSA SUR Tramo 2 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Urcos -)			1,524.084				1,524.084	100		157,853,554	152,408,425	152,408,424	100
1763	Obras		0052422 PAO IIRSA SUR TRAMO 2	7.000	Cuota	1.000	Cuota		1.000	1.000	100	100	157,853,554	152,408,425	152,408,424	100
			IIRSA SUR Tramo 3 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Pte. Ina)			1,975.558				1,975.558	100		204,551,121	197,555,767	197,555,766	100
1765	Obras		0052423 PAO IIRSA SUR TRAMO 3	12.000	Cuota	1.000	Cuota		1.000	1.000	100	58	204,551,121	197,555,767	197,555,766	100
			IIRSA SUR Tramo 4 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Azángara)			1,545.070				2,243.856	100		159,978,055	224,385,591	224,036,328	100
1766	Obras		0052424 PAO IIRSA SUR TRAMO 4	13.000	Cuota	1.000	Cuota		1.000	1.000	100	62	159,978,055	154,507,036	154,507,035	100
1267	Obras		0052375 OBRAS FALTANTES TRAMO 4 IIRSA SUR	120.780	Obra		Obra		1.000	1.000	100	101		68,909,886	68,561,960	100
3425	Supervisión de Obras		0220015 SUPERVISION OBRAS FALTANTES - IIRSA SUR TRAMO IV, MULTIDISTRITAL, CARABAYA, PUNO	120.426	Kilometro		Supervisión		1.000	1.000	100	100		968,669	967,333	100
			IIRSA SUR Tramo 5 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Matara)			3,261.163				3,261.163	100		87,595,332	81,529,072	81,529,072	100

**Anexo 4.8 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - MTC - DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES A
Diciembre 2017**

3430 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA						Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2017 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2017 Ene - Dic	Logrado (%) 2017 Ene - Dic	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2017
1016	Obras		0052425 PAO IIRSA SUR TRAMO 5	11.000	Cuota	4.000	Cuota		4.000	4.000	100	64	87,595,332	81,529,072	81,529,072	100
			Nuevo Mocupe - Cayalti - Oyotun (Programa Costa Sierra)							65.901			50,550,000	6,590,100	6,569,929	100
1506	Obras		0052426 PAO NUEVO MOCUPE - CAYALTI - OYOTUN	20.820	Cuota		Cuota		1.000	1.000	100	105	50,550,000	6,590,100	6,569,929	100
			Ovalo Chancay / Dv Variante Pasamayo - Huaral - Acos (Progra										22,730,206			
1767	Obras		0052427 PAO OVALO CHANCAY - HUARAL - ACOS	135.380	Cuota		Cuota					100	22,730,206			
			Autosostenible							130.392			53,828,500	5,222,403	5,094,189	98
			GI_150 RVN CONCESIONADA							130.392			53,828,500	5,222,403	5,094,189	98
			Autopista El Sol (Trujillo - Sullana)													
1020	Obras		Autopista del Sol: Trujillo - Sullana	262.780	Kilometro		Kilometro	17.660	6.000	23.660	100	38				
			Dv. Quilca - Dv. Arequipa (Repartición) - Dv. Matarani - Dv. Mo													
1739	Obras		0166211 OBRAS ADICIONALES DESVIO QUILCA - LA CONCORDIA REGION TACNA	74.460	Kilometro		Kilometro	9.800	0.072	9.872	100	14				
			Red Vial N° 4 (Pativilca - Chimbote - Trujillo)							1.000				100,000	86,854	87
2086	Supervisión de Obras		0147130 SUPERVISION OBRAS ADICIONALES DE RED VIAL N° 04-PATIVILCA-TRUJILLO	1.000	Supervisión		Supervisión		1.000	1.000	100	100		100,000	86,854	87
			Red Vial N° 5 (Carretera Ancón-Huacho-Pativilca)							129.392			40,000,000	5,122,403	5,007,334	98
0059	Obras		0181910 OBRAS ADICIONALES RED VIAL N° 5 ANCON - HUACHO - PATIVILCA	91.160	Kilometro		Kilometro		2.526	2.526	100	97	40,000,000	5,122,403	5,007,334	98
			Red Vial N° 6 (Carretera Puente Pucusana-Cerro Azul-Ica)										13,828,500			
2163	Supervisión de Obras		0159183 PAGOS DE LAS VALORIZACIONES DE LA SUPERVISION DE LAS OBRAS DE LA ETAPA 2 Y 3 DE LA RED VIAL N° 6 MULTIDEPARTAMENTAL	1.000	Supervisión	1.000	Supervisión		1.000	1.000	100	100	9,960,000			
2164	Supervisión de Obras		0159184 SUPERVISION OBRAS NUEVAS DE LA RED VIAL N° 06 MULTIDEPARTAMENTAL	1.000	Supervisión	1.000	Supervisión		1.000	1.000	100	100	3,868,500			
			MANTENIMIENTO VIAL			2,034,895.969				2,035,557.488	100		551,081,228	472,895,744	469,749,732	99
			Cofinanciadas			2,034,895.969				2,035,252.359	100		551,081,228	442,382,782	439,249,298	99
			GI_150 RVN CONCESIONADA			2,034,895.969				2,035,252.359	100		551,081,228	442,382,782	439,249,298	99
			Empalme 1B-Buenos Aires-Canchaque (Programa Costa Sierra)			4,735.754				4,948.441	100		9,591,559	27,330,350	27,182,834	100
0440	Atencion de Emergencia		0053654 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - EMPALME 1B - BUENOS AIRES - CANCHAQUE DEL PROGRAMA COSTA - SIERRA										1,011,000			
0440	Atencion de Emergencia		0140776 ITM - EMPALME 1B - BUENOS AIRES CANCHAQUE	3.000	Informe		Informe		1.000	1.000	100	100		21,218,740	21,073,044	99
0028	Por niveles de servicio		0053824 PAMO BUENOS AIRES CANCHAQUE	78.127	Kilometro	78.127	Kilometro	78.127	78.127	78.127	100	100	8,580,559	6,061,610	6,061,375	100
3492	Supervision PAMO		0232010 SUPERVISION INFORME TECNICO MANTENIMIENTO - EMPALME 1B - BUENOS AIRES CANCHAQUE; MULTIDISTRITAL,HUANCABAMBA,PIURA	78.127	Kilometro		Supervisión		1.000	1.000	100	100		50,000	48,414	97
			IIRSA NORTE Eje Multimodal Amazonas Norte - (Piura - Olmos			548,456.115				548,456.115	100		108,499,188	75,642,250	72,710,764	96
1026	Atencion de Emergencia		0101901 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA NORTE	3.000	Informe	1.000	Informe		1.000	1.000	100	33	3,370,000	18,237,398	15,305,913	84
0025	Por niveles de servicio		0053825 PAMO IIRSA NORTE	955.100	Kilometro	955.100	Kilometro	955.100	955.100	955.100	100	100	105,129,188	57,404,852	57,404,851	100
			IIRSA SUR Tramo 1 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Marco			364,411.528				364,411.528	100		50,621,828	48,098,243	48,097,693	100
1010	Atencion de Emergencia		0053655 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA SUR TRAMO 1	2.000	Informe	1.000	Informe		1.000	1.000	100	50	1,685,000			

Anexo 4.8 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - MTC - DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES A
Diciembre 2017

3430 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA							Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE			ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2017 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2017 Ene - Dic	Logrado (%) 2017 Ene - Dic	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2017
0026	Por niveles de servicio			0053826 PAMO IIRSA SUR TRAMO 1	757.640	Kilometro	757.640	Kilometro	757.640	757.640	757.640	100	100	48,936,828	48,098,243	48,097,693	100
				IIRSA SUR Tramo 2 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Urcos -			90,403.561				90,403.561	100		44,981,832	38,012,411	38,002,758	100
1011	Atencion de Emergencia			0053656 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA SUR TRAMO 2	18.000	Informe	1.000	Informe		1.000	1.000	100	89	6,227,000	7,904,238	7,894,617	100
0056	Por niveles de servicio			0053827 PAMO IIRSA SUR TRAMO 2	300.000	Kilometro	300.000	Kilometro	300.000	300.000	300.000	100	100	38,754,832	30,108,173	30,108,140	100
				IIRSA SUR Tramo 3 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Pte. Ina			171,336.764				171,480.466	100		47,847,103	56,864,487	56,833,512	100
1012	Atencion de Emergencia			0053657 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA SUR TRAMO 3	25.000	Informe		Informe		1.000	1.000	100	68	1,000,000	9,855,293	9,824,318	100
0057	Por niveles de servicio			0053828 PAMO IIRSA SUR TRAMO 3	403.200	Kilometro	403.200	Kilometro	403.200	403.200	403.200	100	100	46,847,103	42,494,237	42,494,237	100
1013	Supervision PAMO			0078330 ITM - IIRSA SUR TRAMO 3	3.000	Informe		Informe		1.000	1.000	100	67		4,514,957	4,514,957	100
				IIRSA SUR Tramo 4 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Azángar			120,799.466				120,799.466	100		48,488,287	101,537,918	101,537,916	100
1014	Atencion de Emergencia			0053658 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA SUR TRAMO 4	32.000	Informe	1.000	Informe		1.000	1.000	100	75	3,000,000	62,251,566	62,251,565	100
0058	Por niveles de servicio			0053829 PAMO IIRSA SUR TRAMO 4	305.900	Kilometro	305.900	Kilometro	305.900	305.900	305.900	100	100	45,488,287	39,286,352	39,286,351	100
				IIRSA SUR Tramo 5 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Matara										10,364,646			
1017	Atencion de Emergencia			0053659 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA SUR TRAMO 5	9.000	Informe	1.000	Informe		1.000	1.000	100	11	1,685,000			
0027	Por niveles de servicio			0053830 PAMO IIRSA SUR TRAMO 5	854.678	Kilometro	854.678	Kilometro	854.678	854.678	854.678	100	100	8,679,646			
				Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios-Cajamarca-C			729,350.950				729,350.950	100		141,243,614	83,344,012	83,340,710	100
1726	Por niveles de servicio			0141811 PAMO LONGITUDINAL DE LA SIERRA - TRAMO 2	875.109	Kilometro	875.109	Kilometro	875.109	875.109	875.109	100	100	141,243,614	83,344,012	83,340,710	100
				Longitudinal de la Sierra Tramo 4: Huancayo - Ayacucho - Puen										64,500,000			
2079	Por niveles de servicio			0141812 PAMO LONGITUDINAL DE LA SIERRA - TRAMO 4										43,224,303			
2079	Por niveles de servicio			0141812 PAMO LONGITUDINAL DE LA SIERRA - TRAMO 4	965.000	Kilometro		Kilometro						21,275,697			
				Nuevo Mocupe -Cayalti -Oyotun (Programa Costa Sierra)			5,401.830				5,401.830	100		10,546,159	11,543,111	11,543,111	100
1003	Atencion de Emergencia			0053660 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - NUEVO MOCUPE - CAYALTI - OYOTUN DEL PROGRAMA COSTA - SIERRA	9.000	Informe	1.000	Informe		1.000	1.000	100	11	1,011,000			
0141	Por niveles de servicio			0053831 PAMO NUEVO MOCUPE - CAYALTI - OYOTUN	46.797	Kilometro	46.797	Kilometro	46.797	46.797	46.797	100	100	9,535,159	11,543,111	11,543,111	100
				Ovalo Chancay / Dv Variante Pasamayo - Huaral - Acos (Progra										14,397,012	10,000		
1008	Atencion de Emergencia			0053661 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - OVALO CHANCAY-DV. VARIANTE PASAMAYO - HUARAL - ACOS DEL PROGRAMA COSTA - SIERRA	9.000	Informe	1.000	Informe		1.000	1.000	100	11	1,011,000			
0140	Por niveles de servicio			0053832 PAMO OVALO CHANCAY - HUARAL - ACOS	76.500	Kilometro	76.500	Kilometro	76.500	76.500	76.500	100	100	13,386,012			
2803	Supervision PAMO			0211791 INFORME TECNICO DE MANTENIMIENTO OVALO CHANCAY-DV. VARIANTE PASAMAYO - HUARAL - ACOS DEL PROGRAMA COSTA - SIERRA, REGION LIMA	1.000	Informe		Informe							10,000		

Anexo 4.8 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - MTC - DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES A
Diciembre 2017

3430 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA						Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total			Presupuesto S/		Gasto	
PFIS	FASE		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Programado 2017 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2017 Ene - Dic	Logrado (%) 2017 Ene - Dic	% A Dic 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2017
			Autosostenible							305.130				30,512,962	30,500,434	100
			GI_150 RVN CONCESIONADA							305.130				30,512,962	30,500,434	100
			Autopista El Sol (Trujillo - Sullana)													
1021	Por niveles de servicio		0193384 PAMO AUTOPISTA EL SOL	474.990	Kilometro	474.990	Kilometro	457.330	468.990	451.330	95	79				
			Dv. Quilca - Dv. Arequipa (Repartición) - Dv. Matarani - Dv. Mo													
1738	Por niveles de servicio		Conservación Tramo Dv. Quilca - Dv. Matarani - Dv. Moquegua - Tacna - La Concordia	428.613	Kilometro	428.613	Kilometro	418.813	428.541	418.741	98	98				
			IIRSA Centro Tramo 2 Pte Ricardo Palma-Dv Cerro de Pasco													
1408	Por niveles de servicio		Conservacion IIRSA Centro Tr. 2 Pte Ricardo Palma-Dv Cerro de Pasco	377.370	Kilometro	377.370	Kilometro	377.370	377.370	377.370	100	100				
			Red Vial N° 4 (Pativilca - Chimbote - Trujillo)													
0142	Por niveles de servicio		Conservacion Red Vial N° 4 (Pativilca - Chimbote - Trujillo)	356.210	Kilometro	356.210	Kilometro	356.210	356.210	356.210	100	26				
			Red Vial N° 5 (Carretera Ancón-Huacho-Pativilca)													
0060	Por niveles de servicio		Conservacion Red Vial N° 5 (Carretera Ancón-Huacho-Pativilca)	182.660	Kilometro	182.660	Kilometro	182.660	180.134	180.134	99	52				
			Red Vial N° 6 (Carretera Puente Pucusana-Cerro Azul-Ica)							305.130				30,512,962	30,500,434	100
3304	Atencion de Emergencia		0215783 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - RED VIAL 06 PUENTE PUCUSANA - CERRO AZUL - ICA TRAMO 05, MULTIPROVINCIAL, ICA	1.000	Informe		Informe		1.000	1.000	100	100		30,512,962	30,500,434	100
0061	Por niveles de servicio		Conservacion Red Vial N° 6 (Carretera Puente Pucusana-Cerro Azul-Ica)	221.695	Kilometro	221.695	Kilometro	221.695	221.695	221.695	100	100				
			TOTALES 80			2,078,937.821				2,061,214.137	93		1,980,897,050	1,728,922,083	1,723,687,135	100

Anexo 5 : Programación y Ejecución de Metas Físicas: Estudios Terminados A Diciembre 2017

Tipo de Estudio	META 2017			LONGITUD				TERMINADOS			LONGITUD			
	N° Contrato	N° Convenio	TOTAL	Contrato	Convenio	TOTAL (Km)	TOTAL (m)	N° Contrato	N° Convenio	TOTAL	Contrato	Convenio	TOTAL (Km)	TOTAL (m)
ESTUDIOS DE CONSERVACION	2	-	-			0 Km.	0 m.	2	-	2	451	0	451 Km.	0 m.
5.1 Estudio Especial y Mant. Periódico	2	-	-			0 Km.	0 m.	2	-	-	451	0	451 Km.	0 m.
Carreteras	2					0 Km.		2			451 Km.		451 Km.	
Puentes	-						0 m.							0 m.
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION PUBLICA	14	7	-			0 Km.	0 m.	18	2	20	2,568	70	2,638 Km.	1,651 m.
5.2 Perfil	11	-	-			0 Km.	0 m.	13	1	14	2,449	0	2,449 Km.	1,491 m.
Carreteras solución definitiva	6							8	-		442 Km.		442 Km.	
Carreteras solución básica	1							3	-		2,007 Km.		2,007 Km.	
Puentes	4							2	1		1,381 m.	110 m.		1,491 m.
5.3 Factibilidad	3	7	-			0 Km.	0 m.	5	1	6	119	70	189 Km.	160 m.
Carreteras	3	7						4	1		119 Km.	70 Km.	189 Km.	
Puentes	-							1			160 m.			160 m.
ESTUDIOS DE INVERSION PUBLICA	19	1	-			0 Km.	0 m.	13	1	14	270	49	319 Km.	565 m.
5.4 Estudio Definitivo	19	1	-			0 Km.	0 m.	13	1	-	270	49	319 Km.	565 m.
Carreteras	12	1						5	1		270 Km.	49 Km.	319 Km.	
Puentes	7							8			565 m.			565 m.
Tunel	-													
TOTAL	35	8	-			0 Km.	0 m.	33	3	36			3,407 Km.	2,216 m.

Anexo 5.1 : Estudios de MANTENIMIENTO PERIÓDICO Terminados A Diciembre 2017

2250 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA				Meta Global					Meta Global Financiera				Presupuesto S/.			Observacion(Ago)
PFIS	FASE		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Dias	N° Contrato	Fecha Contrato	Ejecutado 2016	Ejecutado 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Ago	
			RVN No Concesionada										227,959,849	124,252,122	109,479,078	
			MANTENIMIENTO VIAL										68,233,706	61,549,806	51,012,284	
			Mantenimiento Periódico de Carreteras Pavimentadas										6,120,776	26,730,803	26,348,503	
			GI_130 MANTENIMIENTO PERIODICO										6,120,776	26,730,803	26,348,503	
			Tr. LA RAYA - PUCARA											694,582	313,047	
0419	Estudio Especial		0186518 MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA LA RAYA (KM 1148+000) - PUCARA (KM 1250+000) REGION PUNO	102.000	Kilometro	16/nov/16	25/ago/17	282	103-2016-MTC/20	23/ago/16		1.000		694,582	313,047	Aprobado por UGC (No requiere RD de aprobación según TDRs).
			Tr. Lima - La Oroya											145,299	145,298	
2392	Estudio Especial		0180356 IMPLEMENTACION DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL Y MEJORA DE LA SEÑALIZACION INTEGRAL DE LA CARRETERA CENTRAL: LIMA - LA OROYA REGION JUNIN	349.390	Kilometro	30/abr/16	24/ene/17	269	046-2016-MTC/20	16/feb/16	0.500	0.500		145,299	145,298	RD N° 051-2017-MTC/20 (24.Ene.17).

Carreteras 2 **451.39** Kilómetro

Anexo 5.2 : Estudios de PERFIL Terminados A Diciembre 2017

2250 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA										Meta Global										
SECFUN	PFIS	FASE	J	E	C	I	F	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES		SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Dias	N° Contrato	Ejecutado 2015	Ejecutado 2016	Ejecutado 2017	Observacion(Ago)
								RVN No Concesionada												
								OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN												
								Rehabilitación, mejoramiento y construcción												
								2335892 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE RAITHER - SATIPO, RUTA PE-55												
								TR. PUENTE RAITHER-SATIPO (PE-55)												
0031	2172	Estudio de Perfil						0159857 REHABILITACION DE LA CARRETERA PUENTE RAITHER-SATIPO, RUTA PE-55, REGION JUNIN		374955	109.000	Kilometro	07/dic/15	03/ene/17	393	137-2015-MTC/20		0.950	0.050	RD N° 005-2017-MTC/20 (03.Ene.17)
								2337718 MEJORAMIENTO DE LA RUTA NACIONAL RUTA PE-28B: EMPALME PE-28C (PUENTE SAN FRANCISCO) - KIMBIRI - ABRA CIELO PUNCO - BOCA SANTA ANA - KEPASHIATO - KUMPIRUSHIATO - KITENI - PALMA REAL												
								TR. EMP. PE-28C (PUENTE SAN FRANCISCO) - QUIMBIRI - ABRA CIELO - PUNCO - BOCA SANTA ANA - KEPASHIATO – KUMPIRUSHIATO – KITENI - PALMA REAL												
0045	2522	Estudio de Perfil						0182762 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RUTA PE-28B: EMP. PE-28C (PUENTE SAN FRANCISCO)-QUIMBIRI-ABRA CIELO PUNCO-BOCA SANTA ANA-KEPASHIATO-KUMPIRUSHIATO-KITENI-PALMA REAL REGION CUSCO		376654	212.000	Kilometro	01/jun/16	01/mar/17	273	065-2016-MTC/20		0.900	0.100	RD N° 137-2017-MTC/20 (01.Mar.17)
								2338279 CREACIÓN DE LA VIA DE EVITAMIENTO EN LA CIUDAD DE JAEN												
								VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JAEN												
0044	2348	Estudio de Perfil						0182702 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO EN LA CIUDAD DE JAEN REGION CAJAMARCA		377183	9.910	Kilometro	01/jun/16	24/feb/17	268	069-2016-MTC/20		0.900	0.100	RD N° 129-2017-MTC/20 (24.Feb.17)
								2338544 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN JERONIMO DE SURCO - MATUCANA												
								TR. SAN JERONIMO DE SURCO - MATUCANA												
	2828	Estudio de Perfil						Estudio de Perfil de la Carretera San Jerónimo de Surco - Matucana		377435	8.400	Kilometro	27/abr/16	16/ene/17	264				1.000	Aprobado con Memorándum N° 030-2017-MTC/09.02 e Informe Técnico N° 014-2017-MTC/09.02 del 16.Ene.17.
								2339364 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA RUTA NACIONAL PE-1NK, TRAMO: EMP. PE-1N (DV. CATACAOS) - SECHURA - EMP. PE-04 (DV. BAYOVAR) Y VARIANTE												
								TR. EMP. PE-1N (DV. CATACAOS) - SECHURA - EMP. PE-04 (DV. BAYOVAR) Y VARIANTE												
	2232	Estudio de Perfil						0166334 REHABILITACION DE LA RUTA NACIONAL PE-1NK:EMP. PE-1N (DV. CATACAOS)-CATACAOS-PTE. INDEPENDENCIA-PTE. INDEPENDENCIA I-LA ARENA-VICE-SECHURA-PTE.VIRRILO-EMP. PE-04 (DV BAYOVAR). REGION PIURA		378221	91.000	Kilometro	04/jul/16	12/sep/17	435				1.000	RD N° 679-2017-MTC/20 (12.Set.17).
								2400124 RECUPERACIÓN AUTOPISTA DEL SOL, TRAMO TRUJILLO - SULLANA, SECTOR: EVITAMIENTO TRUJILLO DISTRITO DE HUANCHACO - PROVINCIA DE TRUJILLO - REGIÓN LA LIBERTAD												
								TRAMO: TRUJILLO - SULLANA, SECTOR: VÍA DE EVITAMIENTO TRUJILLO												
	3472	Estudio de Perfil						ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL RECUPERACIÓN POST DESASTRE DE AUTOPISTA EL SOL, TRAMO: VÍA DE EVITAMIENTO TRUJILLO		2400124	0.500	Kilometro	16/may/17	20/nov/17	188	CONCESIÓN AUTOPISTA EL SOL			1.000	Aprobado según Formato N° 01 de Invierte.pe. (20-Nov-17).
								2400286 RECUPERACIÓN POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENÓMENO "EL NIÑO"												
								TRAMO: PIURA - SULLANA												
	3477	Estudio de Perfil						ESTUDIO DE PERFIL DE RECUPERACIÓN POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENÓMENO "EL NIÑO" EN EL TRAMO: TRUJILLO – SULLANA DE LA AUTOPISTA DEL SOL, SECTOR: PIURA - SULLANA		2400286	1.200	Kilometro	02/may/17	21/nov/17	203	CONCESIÓN AUTOPISTA EL SOL			1.000	Aprobado con Informe de Viabilidad del 21.Nov.17.
								2402072 RECUPERACIÓN POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENÓMENO "EL NIÑO"												
								TRAMO: TRUJILLO - SULLANA, SECTOR: CHILCO, SAN PEDRO DE LLOC - PACASMAYO												
	3512	Estudio de Perfil						ESTUDIO DE PERFIL RECUPERACIÓN POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENÓMENO "EL NIÑO" EN EL TRAMO: TRUJILLO - SULLANA DE LA AUTOPISTA DEL SOL; SECTOR: CHILCO, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC - PACASMAYO.		2402072	10.000	Kilometro	16/may/17	04/dic/17	202	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL SA			1.000	Aprobado con Informe de Viabilidad del 04.Dic.17.
								2343420 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE NACIÓN ASHANINCA Y ACCESOS, UBICADO SOBRE EL RÍO ENE EN LA RED VIAL NACIONAL RUTA PE-28 C, PROVINCIA DE SATIPO, REGIÓN JUNÍN												
								TRAMO: PUERTO ANAPATI - PUERTO ENE												
0532	2640	Estudio de Perfil						0207959 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO ENE Y ACCESOS REGION JUNIN		382091	640.000	Metro	01/jul/16	10/ago/17	405			0.350	0.650	Aprobado con Informe Técnico N° 021-2017-MTC/20.11.2-ABM (10.Ago.17).
								2318430 REEMPLAZO DEL PUENTE SAN FRANCISCO EN LA RED VIAL NACIONAL RUTA PE-28B, LA QUINUA-TAMBO-SAN FRAN				Kilometro								

Anexo 5.2 : Estudios de PERFIL Terminados A Diciembre 2017

2250 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA										Meta Global											
SECFUN	PFIS	FASE	J	E	C	I	F	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES			SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Dias	N° Contrato	Ejecutado 2015	Ejecutado 2016	Ejecutado 2017	Observacion(Ago)
								RVN No Concesionada													
								OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN													
								Rehabilitación, mejoramiento y construcción													
								2335892 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE RAITHER - SATIPO, RUTA PE-55													
								TR. PUENTE RAITHER-SATIPO (PE-55)													
0031	2172	Estudio de Perfil						0159857 REHABILITACION DE LA CARRETERA PUENTE RAITHER-SATIPO, RUTA PE-5S, REGION JUNIN			374955	109.000	Kilometro	07/dic/15	03/ene/17	393	137-2015-MTC/20		0.950	0.050	RD N° 005-2017-MTC/20 (03.Ene.17)
								2337718 MEJORAMIENTO DE LA RUTA NACIONAL RUTA PE-28B: EMPALME PE-28C (PUENTE SAN FRANCISCO) - KIMBIRI - ABRA CIELO PUNCO - BOCA SANTA ANA - KEPASHIATO - KUMPIRUSHIATO - KITENI - PALMA REAL													
								TR. EMP. PE-28C (PUENTE SAN FRANCISCO) - QUIMBIRI - ABRA CIELO - PUNCO - BOCA SANTA ANA - KEPASHIATO – KUMPIRUSHIATO – KITENI - PALMA REAL													
0045	2522	Estudio de Perfil						0182762 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RUTA PE-28B: EMP. PE-28C (PUENTE SAN FRANCISCO)-QUIMBIRI-ABRA CIELO PUNCO-BOCA SANTA ANA-KEPASHIATO-KUMPIRUSHIATO-KITENI-PALMA REAL REGION CUSCO			376654	212.000	Kilometro	01/jun/16	01/mar/17	273	065-2016-MTC/20		0.900	0.100	RD N° 137-2017-MTC/20 (01.Mar.17)
								2338279 CREACIÓN DE LA VIA DE EVITAMIENTO EN LA CIUDAD DE JAEN													
								PUENTE SAN FRANCISCO Y ACCESOS													
0536	1215	Estudio de Perfil						0210864 REEMPLAZO DEL PUENTE SAN FRANCISCO EN LA RED VIAL NACIONAL RUTA PE-28B, LA QUINUA-TAMBO-SAN FRANCISCO REGION AYACUCHO Y CUSCO			355479	741.000	Metro	02/feb/15	19/oct/17	990	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	0.100	0.850	0.050	Con Oficio N° 005-2017-MTC/20.11.2/RCCH se otorgó la Viabilidad.
								PIP_338 CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PUENTE LA BREÑA													
								NUEVO PUENTE LA BREÑA													
								CONVENIO 008-2016-MTC/20 GR Junin													
	3124	Estudio de Perfil						ESTUDIO DE PERFIL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PUENTE LA BREÑA				110.000	Metro	02/mar/16	25/oct/17	602	CONV-008-2016-MTC/20			1.000	Informe Técnico N° 129-2017-GRU-GRI-SGE-UF (25.Oct.17).

Carreteras 8 **442.01** Kilómetro

Puentes 3 **1,491.00** Metro

2250 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA										Meta Global																
SECFUN	PFIS	FASE	J	E	C	I	F	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES			SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Dias	N° Contrato	Ejecutado 2015	Ejecutado 2016	Ejecutado 2017	Observacion(Ago)					
								Mejoramiento con Soluciones Basicas																		
								2333078 EMP. PE-1N (DV. TAMBOGRANDE)-TAMBOGRANDE- CHULUCANAS-PACAIPAMPA-EMP. PE-3N (CURILCAS) EMP. PE-1NJ (EL CINCUENTA)- EMP. PE 1NR (CHULUCANAS) Y EMP. PE-02A (DV. PTE. CARRASQUILLO)-PTE. CARRASQUILLO-EMP. PE-1NR																		
								Km. 47+801 - Km. 69+155; Km. 83+970 - Km. 153+830; Km. 154+740 - Km. 178+804																		
0648	1609	Estudio de Perfil						0160553 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP PE-1N L (DV TAMBOGRANDE)- TAMBOGRANDE-CHULUCANAS-PACAIPAMPA-EMP PE-3N(CURILCAS),EMP PE-1N J(EL CINCUENTA)-EMP PE-1N R(CHULUCANAS) Y EMP PE-02 A(DV. PTE. CARRASQUILLO)-PTE. CARRASQUILLO-EMP PE-1N R, REGION PIURA	372371	190.000	Kilometro	04/oct/15	20/ene/17	474	087-2015-MTC/20	0.020	0.930	0.050	RD N° 046-2017-MTC/20 (20.Ene.17).							
								2338980 EMP. PE-3S (CONCEPCIÓN) - COMAS - EMP. PE-5S (SATIPO) / EMP. PE-5S (PTO. OCOPA) - ATALAYA / EMP. PE-5S (DV. BAJO KIMIRIKI) - BUENOS AIRES - PTO. PRADO - MAZAROBENI - CAMAJENI - POYENI																		
								Km 00+000 (Emp. PE-3S / Concepción) - Km 05+700 - Km 44+400 (Pomamanta) - km 100+750 (Dv. Andamarca) - km 134+900 - km 194+900 - km 203+840 (Entrada a Satipo); Km 00+000 (Emp. PE-5S / Dv. Bajo Kimiriki) - km 44+000 (Napat) - km 89+810 (Emp. PE-5S /																		
0032	1608	Estudio de Perfil						0160759 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (CONCEPCION) - COMAS - EMP. PE-5S (SATIPO)/EMP. PE-5S (PTO. OCOPA) - ATALAYA/EMP. PE-5S (DV. BAJO KIMIRIKI)- BUENOS AIRES-PTO. PRADO - MAZAROBENI - CAMAJENI - POYENI, REGION JUNIN	377854	493.000	Kilometro	15/nov/15	08/feb/17	451	115-2015-MTC/20	0.920	0.080	RD N° 086-2017-MTC/20 (08.Feb.17).								
								2341241 MEJORAMIENTO DE LAS CARRETERAS DE PRO REGIÓN PUNO, POR NIVELES DE SERVICIO																		
								PRO REGIÓN PUNO																		
0656	1745	Estudio de Perfil						0118923 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS - PRO REGION - PUNO	379981	1,323.980	Kilometro	19/feb/15	18/abr/17	789	017-2015-MTC/20	0.240	0.300	0.460	RD N° 307-2017-MTC/20 (11.May.17).							

Carreteras 3 **2,006.98** Kilómetro

Puentes 0 **0.00** Metro

Anexo 5.3 : Estudios de FACTIBILIDAD Terminados A Diciembre 2017

2250 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA							Meta Global										Presupuesto S/.				
SECFUN	PFIS	FASE	A	I	E	E	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Dias	Ejecutado 2014	Ejecutado 2015	Ejecutado 2016	Ejecutado 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Abr	Observacion(Abr)
							RVN No Concesionada														
							OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN														
							Rehabilitación, mejoramiento y construcción														
							2234986 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. RUTA 16A (PUENTE RANCHO) - PANAO - CHAGLLA - ABRA ALEGRIA											967,273	967,273	371,715	
							Tr. Emp. PE-18A (Pte. Rancho) - Umari - Panao - Chaglla - Tomayrica - Rumichaca.											967,273	967,273	371,715	
0013	1942	Estudio de Factibilidad					0154030 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. RUTA 18A (PTE. RANCHO) - CHAGLLA - RUMICHACA	7897	81.000	Kilometro	20/abr/16	05/abr/17	350			0.350	0.650	967,273	967,273	371,715	RD N° 214-2017-MTC/20 (05.Abr.17).
							2318534 CONSTRUCCIÓN DE LA VIA DE EVITAMIENTO LA OROYA											344,422	258,703	258,703	
							VIA DE EVITAMIENTO LA OROYA											344,422	258,703	258,703	
0010	1901	Estudio de Factibilidad					0149270 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO LA OROYA	284611	31.500	Kilometro	15/dic/15	10/mar/17	451			0.800	0.200	344,422	258,703	258,703	RD N° 156-2017-MTC/20 (10.Mar.17).
							2318536 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE TOCACHE											100,000	61,410	59,941	
							VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE TOCACHE											100,000	61,410	59,941	
0003	1345	Estudio de Factibilidad					0089057 ESTUDIO FACTIBILIDAD VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE TOCACHE	215192	5.247	Kilometro	05/ene/16	03/mar/17	423			0.900	0.100	100,000	61,410	59,941	RD N° 141-2017-MTC/20 (03.Mar.17)
							2320704 CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE HUAYLLATUPE ENTRE EL KM 81+200 AL KM 82+270.50, TRAMO PUENTE RICARDO PALMA - SAN MATEO														
							VARIANTE HUAYLLATUPE														
	0329	Estudio de Factibilidad					Estudio de Factibilidad para la Construcción de la Variante Huayllatupe	284867	1.070	Kilometro	05/sep/13	11/ene/17	1224		0.500	0.450	0.050				RD N° 021-2017-MTC/20 (11.Ene.17)
							2328807 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SANTA ROSA, ACCESOS, ROTONDA Y PASO A DESNIVEL, REGIÓN CALLAO			Kilometro											
							PUENTE SANTA ROSA, CALLAO														
	3468	Estudio de Factibilidad					0195218 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS REGION CALLAO	365143	160.000	Metro	03/ene/17	26/may/17	143				1.000				Estudio aprobado con Informe Técnico N° 13-2017-MTC/20.11.1 ABM.

Carreteras 4 **118.82** Kilómetro

Puentes 1 **160.00** Metro

CONVENIOS

2250 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA										Meta Global										Presupuesto S/.				
SECFUN	PFIS	FASE	A	I	E	E	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES				SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Dias	Ejecutado 2014	Ejecutado 2015	Ejecutado 2016	Ejecutado 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Abr	Observacion(Abr)
							RVN No Concesionada																	
							OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN																	
							SNIP_307494 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. RUTA AN 111 HUAMANIN-PROGRESO						Kilometro											
							Carretera Empalme Ruta AN-111 - Huamanin - Progreso - Poque - Llata - Cochapata (Tunel Anlay) - Nuevas Flores, Emp. Ruta PE -3N (Puente Tingo Chico)																	
							CONV 027-2015-MTC/20 con MINERA ANTAMINA																	
	3316	Estudio de Factibilidad					0216581 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. RUTA AN 111 HUAMANIN-PROGRESO-POQUE-LLATA-COCHAPATA (TUNEL ANLAY)- NUEVAS FLORES-QUIVILLA-TINGO CHICO (68.6 KM) Y CONSTRUCCION DEL TUNEL ANLAY (1.67 KM), MULTIDEPARTAMENTAL				307494	69.760	Kilometro	09/mar/16	02/nov/17	603				1.000				Informe Tecnico N° 085-2017-MTC/20.6.UFE.OST.

Carreteras 1 **69.76** Kilómetro

Puentes 0 **0.00** Metro

Anexo 5.4 : Estudios DEFINITIVOS Terminados A Diciembre 2017

2250 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA										Meta Global					Meta Global Financiera					Observacion(May)
PFIS	FASE	A	E	C	E	F	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Dias	N° Contrato	Fecha Contrato	Ejecutado 2014	Ejecutado 2015	Ejecutado 2016	Ejecutado 2017	
		RVN No Concesionada																		
		OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN																		
		Rehabilitación, mejoramiento y construcción																		
		2089761 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL-MAYOCC-AYACUCHO TRAMO MAYOCC-HUANTA																		
1715	Estudio Definitivo						PUENTE PUCAYACU													
							0206157 CONSTRUCCION DEL PUENTE PUCAYACU REGION HUANCavelica	70107	50.000	Metro	22/ago/16	26/may/17	277						1.000	RD N° 368-2017-MTC/20 (26.May.17).
		2158700 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCAY																		
		Vía de Evitamiento de la Ciudad de Abancay.																		
1344	Estudio Definitivo						0079209 ESTUDIO DEFINITIVO VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCAY	108630	12.820	Kilometro	01/ene/14	19/may/17	1234	013-2014-MTC/20	30/ene/14	0.400	0.250		0.350	RD N° 341-2017-MTC/20 (19.May.17).
		2177209 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA, RUTA PE-3N																		
		TR. HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA																		
1338	Estudio Definitivo						0107542 ESTUDIO DEFINITIVO MEJORAMIENTO CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION- HUALLANCA, RUTA PE-3N	9615	152.200	Kilometro	01/oct/14	21/abr/17	933	88-2014-MTC/20	15/sep/14		0.450	0.350	0.200	RD N° 251-2017-MTC/20 (21.Abr.17).
		2234988 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10																		
		MOLLEPATA - PALLASCA.																		
1985	Estudio Definitivo						0146963 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10 TRAMO MOLLEPATA - PALLASCA	86897	30.193	Kilometro	15/jul/15	26/may/17	681	067-2015-MTC/20	07/jul/15		0.600	0.100	0.300	RD N° 369-2017-MTC/20 (26.May.17)
		2320704 CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE HUAYLLATUPE ENTRE EL KM 81+200 AL KM 82+270.50, TRAMO PUENTE RICARDO PALMA - SAN MATEO																		
		VARIANTE HUAYLLATUPE																		
2048	Estudio Definitivo						0211789 CONSTRUCCION DE LA VARIANTE HUAYLLATUPE ENTRE EL KM 81+200 AL KM 82+270.50, TRAMO PUENTE RICARDO PALMA - SAN MATEO REGION LIMA	284867	1.070	Kilometro	12/ene/17	03/feb/17	22	081-2017-MTC/20	03/feb/17				1.000	RD N° 081-2017-MTC/20 (03.Feb.17)
		2290818 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 135) CHECCA - MAZOCRUZ, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO																		
		TR. CHECCA - MAZOCRUZ																		
3163	Estudio Definitivo						ESTUDIO DEFINITIVO DE LA CARRETERA CHECCA - MAZOCRUZ	198720	73.280	Kilometro	12/dic/13	15/ago/17	1342					0.900	0.100	RD N° 596-2017-MTC/20 (15.Ago.17).
		2234355 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO																		
		TRAMO 1: OYÓN - DV. CERRO DE PASCO - RAMAL OYÓN; VARIANTE 1 Y 2																		
		CONVENIO 033-2016-MTC/20																		
3408	Estudio Definitivo						ESTUDIO DEFINITIVO DE LA CARRETERA OYÓN - AMBO; TRAMO: OYÓN - DV. CERRO DE PASCO KM. 134+978 - KM. 181+000	116051	48.940	Kilometro	12/dic/16	03/may/17	142						1.000	RD N° 287-2017-MTC/20 (03.May.17).

Carreteras 6 **318.50** Kilómetro

Puentes	1	50.00	Metro

PUENTES DEFINITIVOS POR REEMPLAZO

2250 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA										Meta Global					Meta Global Financiera					Observacion(Abr)
PFIS	FASE	A	E	E	E	F	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Dias	N° Contrato	Fecha Contrato	Ejecutado 2014	Ejecutado 2015	Ejecutado 2016	Ejecutado 2017	
							RVN No Concesionada		F20170704											
							OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN													
							Rehabilitación, mejoramiento y construcción													
							2192514 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 221+000 - KM. 273+800 Y SULLANA - EL ALAMOR KM. 0+000 - KM. 59+200													
							10 Puentes en Sullana - Aguas Verdes (PE-1N, Km. 221+000 - 273+800) y Sullana - El Alamor (PE-1NN, km. 0+000 - 48+000).													
							PUENTE VENADOS													
1830	Estudio Definitivo						0141867 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 221+000 - KM. 273+800 Y SULLANA - EL ALAMOR KM. 0+000 - KM. 52+900	266574	300.000	Metro	02/nov/14	27/abr/17	895	063-2015-MTC/20					1.000	RD N° 273-2017-MTC/20 (27.Abr.17)
							2250860 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 3S: CUSCO - ABRA LA RAYA, RUTA 28F: URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO, RUTA 34 G: EL DESCANSO - SICUANI													
							12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA 3S: CUSCO - ABRA LA RAYA, RUTA 28F: URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO, RUTA 28B: HUACARPAY - ALFAMAYO - QUILLABAMBA, RUTA 34G: EL DESCANSO - SICUANI													
							PUENTES: ANGOSTURA - URCOS - CACHIMAYO - PONTÓN S/N - UCHIMAYO - MACUNHAYCO													
2099	Estudio Definitivo						0166321 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA : 3S CUSCO - ABRA LA RAYA, RUTA 28F URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO, RUTA 34G EL DESCANSO SICUANI	285117	215.000	Metro	01/dic/16	25/feb/18	378	128-2016-MTC/20 127-2016-MTC/20					1.000	RD N° 1147-2017-MTC/20 (29.Nov.17) RD N° 1146-2017-MTC/20 (29.Nov.17)

Puentes 7 **515.00** Metro

Anexo 6 : Obras ESPECIALES Y DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Terminados A Diciembre 2017

2250 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA															
SECFUN	PFIS	FASE	1	1	1	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Dias	N° Contrato	Fecha Contrato	Plazo (Días)	Observacion(Ago)
						RVN No Concesionada									
						MANTENIMIENTO VIAL									
						Mantenimiento Periódico de Carreteras Pavimentadas									
						GI_130 MANTENIMIENTO PERIODICO									
0397	2402	Mantenimiento Periodico				0180867 MANTENIMIENTO PERIODICO HUANUCO - TINGO MARIA (KM 70+000 - KM 110+000) REGION HUANUCO	64.920	Kilometro	07/jun/16	02/jul/17	390	078-2016-MTC/20	18/may/16	245	12.510 52.410 Concluido.

Carreteras 1 **64.92** Kilómetro

Anexo 7 : Obras de REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO Terminados A Diciembre 2017

2250 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA							Meta Global					Meta Global Financiera						
SECFUN	PFIS	FASE				ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Dias	N° Contrato	Fecha Contrato	Ejecutado 2014	Ejecutado 2015	Ejecutado 2016	Observacion(Ago)
						RVN No Concesionada												
						OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN												
						Rehabilitación, mejoramiento y construcción												
						2090567 CONSTRUCCION DEL TUNEL YANANGO Y ACCESOS			Metro									
						TUNEL YANANGO Y ACCESOS												
0170	1273	Obras				0053045 TUNEL YANANGO Y ACCESOS	69524	1,750.000	Metro	01/ene/15	09/ago/17	951	105-2014-MTC/20	20/oct/14		156.275	1,175.825	Obra Concluida.
						2002060 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TINGO MARIA -AGUAYTIA- PUCALLPA/			Kilometro									
						SECTORES DAÑADOS (PUENTE CHINO - AGUAYTIA)												
0059	0088	Obras				0083807 CARRETERA PUENTE CHINO - AGUAYTIA (SECTORES DAÑADOS)	2434	5.640	Kilometro	08/dic/13	20/feb/17	1170	063-2014-MTC/20	08/jul/14	0.421	2.993	2.925	Obra Concluida (con reducción de longitud 2.304 Km), de acuerdo al Presupuesto Deductivo por Reducción de Metas
						2078608 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA - LIRCAY			Kilometro									
						Tr. Huancavelica-Lircay: km 1.55 - Lircay												
0158	1557	Obras				0115285 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA - LIRCAY	73004	71.960	Kilometro	02/mar/15	04/nov/17	978	145-2014 -MTC/20	04/dic/14		25.330	36.232	Concluido. Mediante RD N° 1235-2017 se Designó al Comité de Recepción de Obra
						2146291 CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE UNA SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO DV. AEROPUE			Kilometro									
						TR. DV. AEROPUERTO PUCALLPA - CEMENTERIO JARDÍN DEL BUEN RECUERDO												
0213	0100	Obras				0063529 CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO DV. AEROPUERTO PUCALLPA-CEMENTERIO JARDIN DEL BUEN RECUERDO	128445	10.053	Kilometro	01/may/14	19/oct/17	1267	008-2013-MTC/20	16/ene/13	2.469	0.050	4.145	Obra Concluida

Obras Viales de Rehabilitación y Mejoramiento 1 1,750.000 Metro

Obras Viales de Rehabilitación y Mejoramiento 3 87.653 Kilometro

CONVENIOS

2250 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA							Meta Global					Meta Global Financiera						
F	PFIS	FASE				ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Dias	N° Contrato	Fecha Contrato	Ejecutado 2014	Ejecutado 2015	Ejecutado 2016	Observacion(Ago)
						RVN No Concesionada												
						OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN												
						Rehabilitación, mejoramiento y construcción												
						2055912 MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO		2.100	Kilometro									
						TRAMO III B, OVALO 200 MILLAS (KM 19+000) A SARITA COLONIA (KM 22+000)												
						CONVENIO 0023-2013-MTC/20												
0565	1746	Obras				0118925 MEJORAMIENTO TRAMO III B, OVALO 200 MILLAS (KM 19+000) A SARITA COLONIA (KM 22+000)	48115	2.100	Kilometro	29/nov/14	21/abr/17	874	043-2014-MTC/20	14/abr/14	0.043	1.490	0.488	Obra Concluida.

Obras Viales de Rehabilitación y Mejoramiento mediante Convenio 1 2.100 Kilometro

Anexo 8 : Obras de PUENTES Terminados A Diciembre 2017

2250 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA										Meta Global					Meta Global Financiera		Meta Produccion					
SECFUN	PFIS	FASE	J	E	C	I	E	F	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Dias	N° Contrato	Fecha Contrato	Meta Fisica	U. Med.	Ejecutado 2015	Ejecutado 2016	Observación (Jul)
									RVN No Concesionada													
									OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN													
									Rehabilitación, mejoramiento y construcción													
									2094971 REHABILITACION DEL EJE VIAL N 01 PIURA - GUAYAQUIL, PERU - ECUADOR, 21 INTERVENCIONES SECTOR PERU													
									PONTON DEL KM. 1217+000 y Accesos													
0174	0484	Obras							0063486 CONSTRUCCION DEL PONTON DEL KM. 1217+000 Y ACCESOS	32006	112.000	Metro	20/ago/16	13/jun/17	297	064-2016-MTC/20	14/mar/16	112.000	Metro		5.953	Obra concluida.
									PUENTE ABEJAL													
0175	1244	Obras							0063488 CONSTRUCCION DEL PUENTE ABEJAL Y ACCESOS	32006	50.000	Metro	20/ago/16	13/jul/17	327	063-2016-MTC/20	14/mar/16	50.000	Metro		7.595	Obra concluida.
									PUENTE HEROES DEL CENEP													
0176	1207	Obras							0063490 CONSTRUCCION DEL PUENTE HEROES DEL CENEP Y ACCESOS	32006	72.000	Metro	20/ago/16	07/jul/17	321	062-2016-MTC/20	14/mar/16	72.000	Metro		7.193	Obra concluida.
									2131923 CONSTRUCCION DEL PUENTE PALCA Y ACCESOS													
									PUENTE PALCA Y ACCESOS													
0203	1632	Obras							0112050 CONSTRUCCION DEL PUENTE PALCA Y ACCESOS	150046	24.000	Metro	28/sep/16	13/jun/17	258	109-2016-MTC/20	12/sep/16	24.000	Metro		2.304	Obra concluida.

Obras de Construcción, Rehabilitación y
Mejoramiento de Puentes

4

258.000

Metro

CONVENIOS

2250 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA										Meta Global					Meta Global Financiera		Meta Produccion					
SECFUN	PFIS	FASE	J	E	C	I	E	F	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Dias	N° Contrato	Fecha Contrato	Meta Fisica	U. Med.	Ejecutado 2015	Ejecutado 2016	Observación (Jul)
									RVN No Concesionada													
									OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN													
NO SE CONCLUYERON OBRAS DE PUENTES MEDIANTE CONVENIO																						

Obras de Construcción, Rehabilitación y
Mejoramiento de Puentes mediante Convenio

0.000

Metro

Anexo 9 : Obras de MEJORAMIENTO CON SOLUCIÓN BÁSICA Terminados A Diciembre 2017

2250 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA						Meta Global					Meta Global Financiera				Avance Fisico Logrado			
SECFUN	PFIS	FASE	PROYECTO	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Dias	N° Contrato	Fecha Contrato	Plazo (Dias)	U. Med.	Ejecutado A 2013	Ejecutado 2016	Ejecutado 2017	Departamento(s)
				RVN No Concesionada														
				OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN														
				Mejoramiento con Soluciones Basicas														
				2283597 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. HUMAJALSO - DESAGUADERO Y TACNA - TARATA- CAPAZO -MAZOCRUZ POR NIVELES DE SERVICIO														
				TARATA - CAPAZO - MAZOCRUZ														
0294	1560	Obras		0189531 MEJORAMIENTO DV HUMAJALSO - DESAGUADERO Y TACNA-TARATA-CAPAZO-MAZOCRUZ REGION TACNA	325684	136.113	Kilometro	10/jul/17	30/dic/17	173	002-2016-MTC/20	06/ene/16	1826	Kilometro			136.113	PUNO,TACNA

Obras de Mejoramiento con Solución Básica

1

136.113 Kilometro

APÉNDICE

ÍNDICE

APÉNDICE A	:	EVALUACIÓN ACTIVIDADES Y PROYECTOS
APÉNDICE A-1	:	Evaluación de Producto
APÉNDICE A-2	:	Evaluación de Proyectos de Inversión Pública
APÉNDICE B	:	REPORTE SIAF METAS FÍSICAS
APÉNDICE C	:	METODOLOGÍA PARA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)

Apéndice A: EVALUACIÓN ACTIVIDADES Y PROYECTOS

Apéndice A-1: Evaluación de Producto

A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
3000001 ACCIONES COMUNES		
5000276 GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DE LA RED VIAL NACIONAL		
Se cumplió con los siguientes documentos de gestión programado: Cuadro Consolidado de Necesidades (Abastecimientos y Servicios) Confrontación de Operaciones Autodeclaradas - COA Elaboración, Presentación y Pagos PDT 621. 626 y 617 Estados financieros Estados Financieros de Préstamos (BID/CAF) Estados presupuestarios Inventario Físico de la Infraestructura Vial Acción Simultánea Orientación de Oficio Servicio relacionado Visita de Control Evaluación del Plan Anual de Capacitación Plan Anual de Capacitación Plan de Seguridad y Salud Planilla Electrónica PLAME Actualización del Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos - MGPP Cuadro de Asignación de Personal - CAP Provisional Evaluación a la Implementación de la Mejora de la Atención a la Ciudadanía - MAC Evaluación a la Implementación Herramienta de Automatización de Procesos Evaluación al Plan de Fortalecimiento de Unidades Zonales (Órganos Desconcentrados) Formulación del Informe de Rendición de Cuentas del Titular Informe de avance del Tránsito de PVN al Régimen del Servicio Civil - SERVIR Informe de evaluación del Plan de Administración de Riesgos Informe de Implementación de Herramienta Colaborativa (Intranet) Informe de la Implementación de la Gestión por Procesos Reordenamiento y Organización Interna a nivel de áreas Atención solicitudes de información de entes públicos Informe de Evaluación Anual y Semestral del Plan Operativo Institucional Informe de Gestión	Las unidades orgánicas no reportan los problemas, que se presentan en la ejecución de las metas de producción.	Se realizará eventos de capacitación para mejorar el proceso de seguimiento y evaluación del POI.

A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
Memoria Institucional Anual Plan Operativo Institucional Programa Marco Multianual de Intervenciones - PMM Proyecto del Plan Operativo Institucional (Próximo Año) Informe Supervisión, Monitoreo y Evaluación del Plan de Ecoeficiencia PVN (PEPVN) Evaluación Semestral y Anual del Presupuesto Institucional Programación y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto PVN Evaluación Semestral del PAC Plan Anual de Contrataciones (PAC) Informe de Evaluación Anual del Plan Operativo Informático Plan Operativo Informático		
3000131 CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL		
5001435 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA		
El indicador de producción física obtenido de Enero a Diciembre 2017 corresponde a 103%.	En su mayoría los contratos con terceros para el mantenimiento vial, no fueron renovados por lo que se atendió por administración directa, a través de las Unidades Zonales.	Realizar las modificaciones presupuestarias para el mantenimiento rutinario con las Oficinas Zonales. Adaptación para los procesos de selección en aplicación del DL 1252 y su reglamento.
5001436 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA		
El indicador de producción física obtenido de Enero a Diciembre 2017 corresponde a 92%.	El Mantenimiento Rutinario Carretera Puente Corpac - Monzón – Carpa, con meta programada de 133.6 Km, no se ejecutó en el periodo 2017.	Se realizará eventos de capacitación para mejorar el proceso de programación del POI.
5001433 CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA		
El indicador de producción física alcanzo el 98%.	Demora en la Aprobación de los Planes de Mejoramiento, por falta de aprobación de la componente Ambiental, por el SERNANP, DGASA-MTC, etc. y subsanación de las Observaciones de parte de los Contratistas Conservadores.	Sustentar ante el SERNANP, DGASA-MTC, que el alcance de intervención puntual del Mejoramiento. "No es una OBRA", por lo que no debería tener igual exigencia que una OBRA.
	La Conservación de la Carretera Lima - Canta - Emp 3N se encuentra suspendido temporalmente a partir de la Resolución del Contrato.	

A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
	Conservación de la Carretera Huancavelica - Lircay - Emp. Pe-3S (Huallapampa) y Emp Pe 3S (La Mejorada) - Acobamba - Emp. Pe 3S (Puente Alcomachay): Se excluyeron 75.181Km debido a que el tramo Huancavelica - Lircay se encuentra intervenido por la Unidad Gerencial de Obras.	
5001434 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA		
El indicador de producción física alcanzo el 92%.	No se terminó con el estudio de mantenimiento periódico de la ruta pe-1NL tramo: Emp. PE-1N (Dv. Pte. Macara)-Dv. Tambo Grande-Pte. Las Lomas-Las Lomas-Dv. Suyo-Pte. Suyo-Dv. Surpampa (Pe-1N M)-Dv. La Tina (Pe-1N M)-Pte. Macara (Frontera Con Ecuador). Se llevó a cabo la verificación del estado situacional de la carretera, por efectos del Niño Costero.	
5001437 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VIALES		
Se atendió con éxito el mayor número de emergencias a consecuencia del Fenómeno El Niño Costero.	En los corredores viales que se conservan por Administración Directa, la capacidad de respuesta, se vio afectada por la magnitud del fenómeno, por la falta de equipos, maquinarias y personal en número suficiente. Los recursos asignados fueron insuficientes.	Modificación de Presupuesto para su atención.
5001439 CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED CONCESIONADA		
Mantenimiento vial se lleva a cabo de acuerdo a los contratos de concesión.		
5003240 FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES DE PEAJES		
Indicador de producción física de 93%.	Las intensas lluvias presentadas en la zona norte a consecuencia del fenómeno del Niño Costero, causaron graves daños en las vías asfaltadas y puentes, afectando la transitabilidad y servicialidad; optando el Sector por suspender el cobro de peaje en las siguientes unidades: Cancas, Talara, Tambogrande, Cuculí, Catac, Tunan, Pacra, Rumichaca y Socos desde el 21 de marzo a mayo. A la fecha ya se restableció la cobranza con excepción de la Unidad de Peaje Talara que ha sido ampliada al 31.03.2018. <i>La elaboración del estudio de las Islas</i> En Las U.P. Cancas, Dv Talara y Tambogrande, Lunahuaná Nasca tienen escasez de proveedores en la zona.	Se han evaluado los daños causados en la infraestructura de algunos Peajes y se encuentra en trámite la reposición por parte de la Compañía de Seguros. Asimismo, se coordinó con las Unidades Zonales la recuperación progresiva de la transitabilidad en la vía. La Unidad Gerencial de Operaciones viene coordinando con las unidades zonales, para cumplir con el estudio de mercado, para su posterior proceso de contratación. Seguimiento y coordinación con la UGE, el consultor y la Unidad Zonal para la pronta subsanación de las observaciones.

A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
	<i>Conectividad</i> UP DV Talara, UP Tambogrande, presupuesto mensual superior al programado. UP Lunahuaná: el costo presupuestado es viable en relación a los beneficios a recibir por la empresa de telecomunicación que cotizo el servicio. <i>Servicio para la elaboración de los estudios de las coberturas metálicas:</i> U.P. CANCAS, Dv TALARA y TAMBOGRANDE: expediente técnicos se encuentran observados por la UGE. Recientemente la Zonal remitió la subsanación del 2do entregable. U.P. CUCULÍ: Expediente observado por la Unidad Gerencial de Estudios, en la especialidad de topografía, suelos y geotecnia." U.P. TUNÁN: El estudio definitivo de la cobertura se encuentra observado en las especialidades de estructuras y costos, a la fecha sigue pendiente su absolución; no hay respuesta de la Unidad Zonal Ancash, ni del consultor. " U.P. LUNAHUANÁ: Por retraso en el estudio de mercado se ha desfasado la programación-2017. U.P. CHALHUAPUQUIO: El estudio de mercado ha generado un valor referencial mayor al presupuesto certificado. U.P. ATICO: El estudio de mercado ha generado un valor referencial mayor al presupuesto certificado. U.P. SAYLLA: El estudio de mercado ha generado un valor referencial mayor al presupuesto certificado. Generando demora en la convocatoria del proceso para la contratación del consultor. U.P. POZO REDONDO: El estudio de mercado se encuentra en elaboración.	Se solicitarán nuevas cotizaciones, con nuevas características a solicitud de informática. Informática ha solicitado se le alcance la necesidad para dimensionar las características del servicio. Se propuso ancho de banda de 1 mbps, similar al Peaje Mocce. Apoyo de la Oficina de Informática para el equipamiento, instalaciones y operatividad para el periodo 2018. Se viene coordinando con la Unidad Zonal de Piura - Tumbes a fin de cumplir con el estudio de mercado, para su posterior proceso de contratación.

A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
	Mesa de parte de Sede Central y Unidades Zonales deben cumplir con la verificación de los documentos solicitados según Directivas 005-2004-MTC/20 y 012-2004-MTC/20, para la admisión a trámite de las solicitudes de TDP. Devolución de Notificaciones enviadas a los administrados por parte de Olva Courier, debido que el administrado no consigna en su solicitud la dirección correcta de su domicilio, o dicha empresa no ubica la dirección debido a que son zonas alejadas del país haciendo que no sea notificado a tiempo Pérdida de documentos por parte de Olva Courier y mala notificación de los documentos enviados. Demora en la devolución de cargos de los Oficios notificados por parte de Olva Courier. Requisitos muy exigentes al usuario, respecto a la presentación del estudio de verificación estructural de pavimentos de origen a destino, generando una falta de motivación para presentar solicitudes para la aprobación de circulación de combinaciones vehiculares especiales. Demora en el tiempo de atención de los permisos, dado que la cadena de distribución de productos y la implementación de servicios públicos, dependen de la diligencia y rapidez de los trámites de dichos permisos sea de transporte nacional como de transporte internacional.	Capacitación al personal de Mesa de Partes de la Sede Central y U. Zonales para el cumplimiento y verificación de la Directiva 005-2004-MTC/20 y 012-2004-MTC/20. Mayor Fiscalización posterior a los diferentes Unidades de Peaje, a fin de que los administrados cumplan con realizadas su recorrido de las Rutas autorizadas y uso del beneficio otorgado. Se encuentra en proceso de implementación el Modulo de Tarifa Diferenciada el cual sistematizará la atención de solicitudes del beneficio de Tarifa Diferenciada de Peaje haciendo la atención directa y oportuna con el administrado, a través de un módulo sistematizado de TDP. Debemos señalar que se ha enviado la propuesta de modificación normativa a la Dirección General de Circulación Terrestre con el memorándum 769-2017-MTC/20.8 de fecha 23 de Mayo del 2017, y que hasta la fecha no ha sido atendida.

Apéndice A-2: Evaluación de Proyectos de Inversión Pública

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA							
A) LOGROS OBTENIDOS				B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS		C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO	
1. 2 000270 GESTION DE PROYECTOS							
- Se realizó la Auditoria Externa del Contrato BID del ejercicio 2015, del contrato de Préstamo N° 2769; Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish. - Se concluyó con la Consultoría Preparación de la Linea Base. - En ejecución de la Consultoría sobre Programa de Compensación y Reasentamiento Pacri en la Carretera Huanuco - La Unión - Huallanca.							
2. 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION							
Perfil: Aprobación de 14 estudios - 8 Estudios de perfil de Carretera para solución definitiva (asfalto) de 442 km. - 3 Estudios de Perfil de Carretera para solución básica de 2,007 km. - 3 Estudios de perfil de Puentes de 1,491 m. Factibilidad: Aprobación de 6 Estudios - 5 Estudios de perfil de carretera de 189 km. - 1 Estudio de perfil de puente de 160m							

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
0083807 Carretera Puente Chino - Aguaytia (sectores Dañados): Inicio: 08.12.2013 – Término estimado: 20.02.2017. Obra concluida con fecha 20.02.2017 (reducción de longitud 2.304), se aprueba el presupuesto deductivo por reducción de metas RD 548-2017-MTC/20 e informe técnico 701-2017-MTC/20.3. Meta Física: 5.640 km		Se retomaron los trabajos de Obra.
	0115581 Pacri Rehabilitación y mejoramiento Tramo Puente Chino -Aguaytia (Sectores Dañados), demora en la asignación presupuestal. - Avance Ene - Dic 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 20% desde el 2013.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
	0147864 PMA Rehabilitación y mejoramiento Tramo Puente Chino -Aguaytia (Sectores Dañados) Inicio: Noviembre 2016 – Término estimado: Noviembre 2018. Meta Física: 1 plan - Avance Ene - Dic 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 70% desde Nov. 2016.	
TRAMO PUENTE PUMAHUASI - PTE CHINO		
0077844 Pacri Carretera Tingo María - Aguaytia - Pucallpa Tramo Puente Pumahuasi - Puente Chino. Título 2016-2328634, se encuentra en etapa de calificación por parte del Registrador con fecha de vencimiento 09.03.2017. Título 2016-1144447, se encuentra con Resolución N° 2461-2016-SUNARP-TR-L de fecha 02.12.2016 del Tribunal Registral. Inicio: Febrero 2009 Meta Física: 2 predios afectados. Avance acumulado: 100%		
4. 2002207 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA INGENIO-CHACHAPOYAS		
TR. INGENIO-CHACHAPOYAS		
0067648 Pacri Carretera Ingenio - Chachapoyas, Tramo: Km 17+000 - Km 39+440: Inicio: Febrero 2007 – Término estimado: Diciembre 2019. Meta Física: 95 predios afectados - Inicio: Febrero 2007 - Avance Ene-Dic 2017 : 35.294 %		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
- Avance acumulado: 83.263 %		
5. 2002210 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAMAYA - JAEN - SAN IGNACIO - RÍO CANCHIS		
Tramo Pericos San Ignacio (Inc Via De Evitamiento)		
0052497 Pericos San Ignacio (Inc Via De Evitamiento): Obra concluida Agosto 2015, se apertura para liquidar.		
0061422 Pacri Carretera Tramo Pericos - San Ignacio: Inicio - Marzo 2012. Sin certificación presupuestal. Meta Física: 189 predios afectados - Avance Ene-Dic 2017: 105.114% - Avance acumulado: 73.571% desde el 2012.		
Tr. San Ignacio-Pte. Integración		
0055846 Reh. y Mej. Tr. San Ignacio Puente Integración: Obra Concluida Diciembre 2013, se apertura para liquidar.		
	0052415 Pacri Tramo San Ignacio Puente Integración: Inicio: Octubre 2011. Meta Física: 298 predios afectados. - Avance Ene-Dic 2017: 7.500% - Avance acumulado: 77.886% desde Octubre 2011.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
Vía de Evitamiento a la Ciudad de Namballe		
Estudio definitivo - 0190364 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Via De Evitamiento En La Ciudad De Namballe - Region Cajamarca: Inicio – 31.05.17.		
6. 2002213 REHABILITACION DE LA CARRETERA TARAPOTO - JUANJUI		
Tr. Caspizapa-Juanjui (Km 70+000 al Km 132+000)		
0078215 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Tarapoto-Juanjui Tramo Caspizapa - Juanjui. Obra concluida; se apertura para liquidación.		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
7. 2 002604 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA-YAUTAN-HUARAZ		
Tr. Casma – Huaraz		
	0055851 Pacri Casma Huaraz: Demora en la asignación presupuestal. Meta Física: 904 predios afectados. - Avance Ene-Dic 2017: 44.190% - Avance acumulado: 85.376% desde el 2006	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
Tramo Yupash-Huaraz Km 95+400 A 120 Y Km 140 A 146		
0218472 Laudo Arbitral Para La Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Casma-Yautan-Huaraz; Tramo Yupash-Huaraz, Sectores: Km.95+400 - Km. 120+000 Y Km. 140+000 - Km.145+960, Multidistrital, Casma, Ancash. Obra concluida Mayo 2011; se apertura para liquidar.		
8. 2015918 INTEGRACIÓN VIAL TACNA -LA PAZ		
Tr. I: Km 43+610 (Huanune Chico)-94+000		
0165318 Integración Vial Tacna La Paz Tramo Tacna-la Collpa Km 43+610 - Km94+000 Región Tacna: Inicio: 23.08.2016. Meta Física: 52.290 Km. - Avance Ene-Dic 2017: 150%. - Avance acumulado: 60% desde el 2016.		
	0162150 Pacri Integración Vial Tacna - La Paz Tramo Tacna-la Collpa Km 43+610 - Km 94+000 Región Tacna: Meta Física: 21 predios afectados. - Avance Ene-Dic 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 7.6% desde 2015.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
0188086 PMA Integración Vial Tacna - La Paz Tramo Tacna- La Collpa Km 43+610 - Km 94+000 Región Tacna: Inicio: Diciembre 2015 – Término estimado: Marzo 2018. Meta Física: 1 plan - Avance Ene- Dic 2017: 66.6% - Avance acumulado: 50% desde el 2015.		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
Tr. II: Km 94+000 (Cerro Sta. Elena) - 146 +180		
0165319 Integración Vial Tacna La Paz Tramo Tacna-la Collpa Km 94+000 - Km146+180 Región Tacna: Inicio: Septiembre 2016 – Término estimado: Marzo 2019. Meta Física: 50.26 kilómetros - Avance Ene-Dic 2017: 131.3 % - Avance acumulado de la meta total: 39.6% desde Septiembre 2016.		
	0162147 Pacri Integración Vial Tacna - La Paz Tramo Tacna-la Collpa Km 94+000 - Km 146+180 Región Tacna: Inicio: Abril 2015 – Término estimado: Diciembre 2018. Meta Física: 5 predios afectados. - Avance Ene-Dic 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 20% desde el 2015.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
0184645 Pma Integración Vial Tacna - La Paz Tramo Tacna-La Collpa Km 94+000 - Km 146+180 Región Tacna: Meta Física: 1 Plan. - Avance Ene-Dic 2017: 29%. - Avance acumulado: 30% desde el 2015.		
Tr. III: Km 146+180 (Dv. Tripartito) - Km 187+404		
0165317 Integración Vial Tacna La Paz Tramo Tacna-la Collpa Km 146+180 - Km187+404 Región Tacna: Inicio: Febrero 2016– Término estimado: Mayo 2018. Meta Física: 41.46 kilómetros - Avance Ene-Dic 2017: 67%. - Avance acumulado: 79% desde febrero 2016.		
	0162340 Pacri Integración Vial Tacna - La Paz Tramo Tacna-la Collpa Km 146+180-km 187+404 Región Tacna: Inicio: Abril 2015 Término estimado: Abril 2018. Meta Física: 14 predios afectados. - Avance Ene-Dic 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 20% desde abril 2015.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
0181551 Pma Integración Vial Tacna - La Paz Tramo Tacna-La Collpa Km 146+180-Km 187+404 Región Tacna: Meta Física: 1 Plan. - Avance Ene-Dic 2017: 30% - Avance acumulado: 80% desde Octubre del 2015.		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
9. 2015973 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI - TOCACHE		
Tramo I: Campanilla Juanjui		
0053030 Tramo Juanjui Campanilla. Obra concluida en Diciembre del 2014, se apertura para liquidar.		
0061423 Pacri Carretera Tramo Juanjui – Campanilla: No cuenta con certificación presupuestal. Meta Física: 105 predios afectados. - Avance Ene-Dic 2017: 16% - Avance acumulado: 33% desde Marzo del 2012.		
Tramo II y III - Pizana - La Polvora, Pizarrón - Perlamayo - Campanilla		
Obra - 0132474 Rehabilitación y Mejoramiento Tramo Pizana-La Pólvara-Pizarrón-Perlamayo-Campanilla (89.79 km) : Obra en ejecución desde 13.05.2017. - Avance Ene-Dic 2017: 272% - Avance acumulado: 24%		
	0170410 Pacri Rehabilitación Y Mejoramiento de la Carretera Juanjui Tocache Tramo Campanilla - Perlamayo - Pizarrón - La Pólvara- Pizana Región San Martín (529 Predios Afectados): - Avance Ene-Dic 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 12% desde 2015.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
	0211783 Intervenciones Arqueologicas Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Juanjui Tocache Tramo Campanilla - Perlamayo - Pizarron - La Polvora- Pizana Region San Martin: Inicio el 01.03.2017. Meta Física: 1 plan - Avance Ene- Dic 2017: sin avance - Avance acumulado: sin avance	
Tramo IV: Tocache - Pizana		
	0055748 Pacri Carretera Juanjui-tocache, Tr. Tocache – Pizana (171 Predios Afectados): Presenta demora en asignación presupuestal. - Avance Ene-Dic 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 64% desde Noviembre del 2011.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
10. 2018964 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUARMEY - AJJA – RECUAY		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
Tramo. Huarmey - Huamba Baja Km 00+000 Al Km 41+214		
	0230965 Pacri Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Huarmey- Aija- Recuay; Multidistrital, Huarmey, Ancash. (52 Predios Afectados). - Avance Ene-Dic 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 63% desde Octubre del 2007.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
11. 2 022221 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OLLANTAYTAMBO – QUILLABAMBA		
Tr. Alfamayo - Chaullay – Quillabamba		
0047552 Alfamayo Chaullay Quillabamba: Obra concluida en Agosto del 2013, se apertura para liquidar.		
0052381 Pacri Alfamayo – Chaullay - Quillabamba: Presenta demora en asignación presupuestal. (522 predios afectados). - Avance Ene-Dic 2017: 8% - Avance acumulado: 63% desde 2009.		
Puente Maranura		
Obra- 0110239 Construcción Del Puente Maranura y Accesos (202 metros): Inicio estimado: 01.04.17 - Avance Ene-Dic 2017: 6% - Avance acumulado: 4%		
0167559 Pacri Construcción del Puente Maranura Y Accesos. (27 predios afectados). - Avance Ene-Dic 2017: 24% - Avance acumulado: 39% desde Dicio 2015.		
12. 2 022937 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRUJILLO - SHIRAN – HUAMACHUCO		
Tr. Alto Chicama (Callacuyan) – Huamachuco		
	0055716 Pacri Alto Chicama (Callacuyan) – Huamachuco: Inicio 2007. (344 predios), presenta demora en asignación Presupuestal. - Avance Ene-Dic 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 76% desde el 2007.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN
Tr. Dv. Otuzco - Dv. Callacuyan		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
Obra - 0088499 Dv. Otuzco - Dv. Callacuyan: Obra Concluida en el 2014. Se apertura para liquidar.		
0052392 Pacri Dv. Otuzco – Callacuyan: (547 predios). - Avance Ene-Dic 2017: 10% - Avance acumulado: 50% desde Enero del 2010.		
13. 2 026767 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUINUA-SAN FRANCISCO		
Tr. Quinua - San Francisco Km. 26+000 - 78+500		
Obra- 0052670 Quinua San Francisco Km 26 Al 78 500. Concluido desde 19.08.2013, se apertura para liquidar.		
0052404. Pacri Quinua-San Francisco Tr. Km. 26 Al 78 500: Inicio 2010. (498 predios afectados), demora en asignación presupuestal. - Avance Ene-Dic 2017: Si avance 15% - Avance acumulado: 34% desde Agosto del 2010.		
Tr. Quinua - San Francisco Km. 78+500 - 172+420		
Obra-0052671 Quinua San Francisco Km 78 500 Al Km 172 420 (76.09 Km): Inicio: Abril 2012- Obra Concluida 18.11.16, se apertura para liquidar.		
0052405. Pacri Quinua-san Francisco Tr. Km. 78 500 Al Km. 172 420 (1422 predios): Inicio: Septiembre 2010. - Avance Ene-Dic 2017: 5% - Avance acumulado: 40% desde Septiembre del 2010.		
14. 2 027620 CONCESIONES VIALES		
- Autopista del Sol: Trujillo – Sullana: Avance de 23.66 km de Enero a Diciembre 2017. Avance acumulado de 38% desde el 2009. - 0166211 Obras Adicionales Desvió Quilca - La Concordia Región Tacna: Avance de 9.8 km de Enero a Diciembre 2017. Avance acumulado de 14% desde julio 2016. - 0181910 Obras Adicionales Red Vial N° 5 Ancon - Huacho – Pativilca: Avance de 2.53 Km de Enero a Diciembre 2017. Avance acumulado de 97%.		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA							
A) LOGROS OBTENIDOS				B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS		C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO	
A continuación más a detalle las intervenciones a cargo de las concesionarias:							
INTERVENCIÓN	Meta Física	Unidad de Medida	Inicio	Fin	Logrado Ene- Dic 2017	Unidad de Medida	% Avance a Dic 2017
Autopista del Sol: Trujillo - Sullana	262.780	Kilometro	25/ago/09	31/dic/21	23.66	Kilometro	38
0166211 OBRAS ADICIONALES DESVIO QUILCA - LA CONCORDIA REGION TACNA	74.460	Kilometro	01/jul/16	30/dic/21	9.87	Kilometro	14
0181910 OBRAS ADICIONALES RED VIAL N° 5 ANCON - HUACHO - PATIVILCA	91.160	Kilometro	15/ene/03	31/dic/21	2.53	Kilometro	97
Liberación y Saneamiento de Áreas							
En promedio se muestra un avance de 23% de Enero a Diciembre 2017. Ver con mayor detalle a continuación:				- 0052389 Pacri Buenos Aires Canchaque: 215 predios. Presenta conflictos con la población, los cuales se niegan en firmar las Actas de liberación. Avance Ene-Dic 2017: Si avance. Avance acumulado: 24% desde 2008. - 0052395 Pacri IIRSA Sur, Tr 1 y 5: 201 predios. Presenta conflictos con la población, los cuales se niegan en firmar las Actas de liberación. Avance Ene-Dic 2017: Si avance. Avance acumulado: 45% desde 2007. - 0052402 Pacri Nuevo Mocupe Cayalti: 158 predios. Avance Ene-Dic 2017: Si avance. Avance acumulado: 48% desde 2009. - 0052416 Pacri Tramo 2 De IIRSA Centrio Puente Ricardo Palma-La Oroya T La Oroya-Dv Cerro De Pasco: 117 predios.		El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.	

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA										
A) LOGROS OBTENIDOS								B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS		C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
Finalidad	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecución	Fin Ejecución	POI 2017	% Logrado 2017 Ene - Dic	% A Dic 2017	Avance Ene-Dic 2017: Si avance. Avance acumulado: 36% desde 2012.		
0052389 PACRI BUENOS AIRES CANCHAQUE	215.000	Pedios Afectados	01/sep/08	01/dic/18	70.25		24			
0053818 PACRI IIRSA NORTE	980.000	Pedios Afectados	01/jul/08	01/dic/21	263.90	11	47			
0052396 PACRI IIRSA SUR, TR 2, 3 Y 4	5,891.000	Pedios Afectados	01/abr/07	01/dic/19	340.45	34	77			
0052395 PACRI IIRSA SUR, TR 1 Y 5	201.000	Pedios Afectados	01/dic/07	01/dic/19	89.25		45			
0052402 PACRI NUEVO MOCUPE CAYALTI	158.000	Pedios Afectados	01/oct/09	30/nov/20	26.40		48			
0052394 PACRI HUARAL ACOS	507.000	Pedios Afectados	01/oct/09	01/dic/20	326.50	55	49			
0052383 PACRI AUTOPISTA EL SOL - TRUJILLO	2,401.000	Pedios Afectados	01/jun/09	01/dic/22	158.40	112	26			
0052403 PACRI PANAMERICANA SUR, ICA - FRONTERA CON CHILE	425.000	Pedios Afectados	01/sep/11	01/dic/20	314.00	3	9			
0052416 PACRI TRAMO 2 DE IIRSA CENTRIO PUENTE RICARDO PALMA-LA OROYA T LA OROYA-DV CERRO DE PASCO	117.000	Pedios Afectados	01/feb/12	11/dic/19	26.40		36			
0052399 PACRI LIBERACION DEL AREA DE CONCESION Y ADQUISICION DEL DERECHO DE VIA RED VIAL 4	850.000	Pedios Afectados	01/dic/08	31/dic/22	669.95	19	32			
0106294 PACRI RED VIAL N° 5 TRAMO ANCON - HUACHO - PATIVILCA DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE	609.000	Pedios Afectados	02/ene/13	01/dic/20	67.70	29	87			
0052406 PACRI RED VIAL N° 06	890.000	Pedios Afectados	01/mar/07	01/dic/19	298.75	12	72			
15. 2 027711 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI – SICUANI										
Tramo Colpahuayco-Langui										
Estudio definitivo - 0115286 Rehabilitación y mejoramiento de la Carretera: Patahuasi - Yauri - Sicuani Tramo Colpahuayco-Langui: Inicio: Febrero 2016 – Término estimado: Septiembre 2017, Espera de informe final, incluido el EIA y levantamiento de observaciones por parte del consultor. - Avance Ene-Dic 2017: 18%. - Avance acumulado: 76% desde Febrero del 2016.										
Tramo El Descanso-Langui										

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
0050194 El Descanso-Langui: Obra concluida desde el 2010. Se apertura para liquidar.	0052411 Pacri Tr.: El Descanso Langui (Inicio: Julio 2010): No cuenta con asignación presupuestal. Meta Física: 46 predios afectados. - Avance Ene-Dic 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 43% desde Julio del 2010.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
Tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro		
Obra-0052356 Tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro (85.57 km): inicio la obra con fecha 22.12.17; la entrega del terreno se realizó el día 21.12.17.	0207934 Pacri Rehabilitación Y Mejoramiento Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani Tramo Negromayo-Yauri-San Genaro Region Cusco: Meta Física: 22 predios afectados. - Avance Ene-Dic 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 11% desde Abril del 2016.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
16. 2 028339 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAJAMARCA – CELENDIN – BALZAS		
Carretera Cajamarca - Celendín, Tramo : Km. 52+000 - Km. 94+900 (Celendín)		
0094785 Rehabilitación Y Mejoramiento Carretera Cajamarca - Celendin - Balzas, Tr. Km 52 – Celendin: Obra Concluida 10.11.13, se apertura para liquidar.		
0055855 Pacri Reh. y Mej. Tramo Km. 52 000 – Celendin: Inicio 01.07.2010 Meta Física: 405 predios afectados. - Avance Ene-Dic 2017: 65% - Avance acumulado: 56% desde 2010.		
Carretera Cajamarca - Celendín, Tramo : La Encañada - Km. 52+000 (26 Al 52 Saldo de Obra)		
	0099111 Pacri Carretera Cajamarca-Celendin-Balzas Tramo Celendin Km 26+000 - Km 52+000: Inicio Octubre 2012. Meta Física: 426 predios afectados. - Avance Ene-Dic 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 34% desde 2012.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
17. 2028946 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL EJE VIAL N° 01 PIURA-GUAYAQUIL / PERU-ECUADOR		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
Dv. Paita-Sullana-Dv. Talara-Mancora-Aguas Verdes, Sullana-Macara y Límite Internacional Lado Perú eje Vial No. 01		
	0056154 Pacri Variante Y Centro Binacional De Atención En Frontera (Cebaf): Meta Física: 46 predios afectados. - Avance Ene-Dic 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 97% desde 2006.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
NUEVO CONTRATO CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PUENTE INTERNACIONAL		
0215650 Construcción Del Puente Internacional Distrito Aguas Verdes, Zarumilla, Tumbes: Obra concluida desde Julio del 2008. Se apertura finalidad para pago de liquidación.		
18. 2 029342 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LUNAHUANA-DV YAUYS-CHUPACA		
Pte. Pacarán y accesos		
	0073008 Pacri Carretera Lunahuana- Dv Yauys-Chupaca - Tramo Puente Pacarán y Accesos (Inicio 2012): Presenta demora en asignación Presupuestal. Meta Física: 2 predios afectados. - Avance Ene-Dic 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 58% desde 2012.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
Tr. Ronchas – Chupaca		
0052414 Pacri Tr. Ronchas Chupaca (Inicio 2009): Meta Física: 400 predios afectados. - Avance Ene-Dic 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 48% desde 2009.		
19. 2 031693 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA RUTA 10 TRAMO: HUAMACHUCO - PUENTE PALLAR - JUANJUI, SECTOR: HUAMACHUCO - SACSACOCOA - PUENTE PALLAR		
Tr. Huamachuco – Sacsacocha - Puente Pallar		
0077843 Pacri Carretera Ruta 10 Tramo Huamachuco - Puente Pallar - Juanjui Sector: Huamachuco - Sacsacocha - Puente Pallar: (Inicio 2012): Presenta demora en la asignación Presupuestal. Meta Física: 426 predios afectados. - Avance Ene-Dic 2017: 150% - Avance acumulado: 62% desde 2012.		
20. 2 031797 REHABILITACION DE LA CARRETERA CHANCHAMAYO-VILLA RICA, TRAMO: PTE. REITER-PTE PAUCARTAMBO-VILLA RICA		
Tr. Pte. Reither – Pte. Paucartambo - Villa Rica		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
	0052413 Pacri Tr. Puente Reither-Pte Paucartambo-Villa Rica: Inicio 2009. Meta Física: 316 predios afectados. - Avance Ene-Dic 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 34% desde 2009.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
21. 2 041965 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYOTUN - LAS DELICIAS (KM. 0 + 000 - KM. 4+ 042) Y REUBICACIÓN DE PUENTE LAS DELICIAS, DISTRITO DE OYOTUN.		
Tr. Oytun-Las Delicias		
	0093974 Pacri Carretera Oytun - Las Delicias (Km. 0 000 - Km. 4 042) y Reubicación De Puente Las Delicias, Distrito de Oytún: Meta Física: 48 predios afectados. - Avance Ene-Dic 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 20% desde 2012.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
22. 2 042771 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO – ABANCAY		
Tr. Km. 00+000 - Km. 50+000		
0047928 Ayacucho Abancay Km. 00 000 Km. 50 000. Obra Liquidada con RD N° 035-2012-MTC/20 (20.01.2012).		
	0052384. Pacri Ayacucho-Andahuaylas Tramo I: Km 00 000 Km 50 000 (Inicio 2009): No cuenta con asignación presupuestal. Meta Física: 130 predios afectados. - Avance Ene-Dic 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 62% desde 2009.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
Tr. Km. 50+000 - Km. 98+800		
0047931 AYACUCHO ABANCAY KM. 50 000 KM. 98 800. Obra concluida; se apertura para liquidación.		
	0052385 Pacri Ayacucho-Andahuaylas Tramo II- Km50 000 Km 98 800 (Inicio 2010). Meta Física: 192 predios afectados. - Avance Ene-Dic 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 27% desde 2010.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
Tr. Km. 98+800 - Km. 154+000		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
0047932 Ayacucho Abancay Km. 98 000 Km. 154 000. Obra concluida Agosto 2014. En ARBITRAJE vigente.		
	0052386 Pacri Ayacucho-Andahuaylas Tramo III: Km 98 000 - Km 154 000: (Inicio 2011): Presenta demora en asignación presupuestal. Meta Física: 471 predios afectados. - Avance Ene-Dic 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 16% desde 2011.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
Tr. Km. 154+000 - Km. 210+000		
0047929 Ayacucho Abancay Km. 154 000 - Km. 210 000: Obra concluida Octubre 2012; se apertura para liquidar.		
0052387 Pacri Ayacucho-Andahuaylas Tramo Iv: Km 154 000 - Km 210 000(Inicio 2009): Otorgamiento Parcial del Presupuesto lo que ha ameritado realizar los requerimiento de servicios Meta Física: 502 predios afectados. - Avance Ene-Dic 2017: 2%. - Avance acumulado: 65% desde 2009.		
Tr. Km. 210+000 - Km. 256+500		
0047930 Ayacucho Abancay Km. 210 000 Km. 256 000: Obra concluida Noviembre 2011; se apertura para liquidar.		
0052388 Pacri Ayacucho-Andahuaylas Tramo V: Km 210 000 - Km 256 000: Inicio 2009, Demora en asignación Presupuestal - Abril lo que atraso en la contratación de servicios Meta Física: 434 predios afectados. - Avance Ene-Dic 2017: 4%. - Avance acumulado: 59% desde 2009.		
Tr. Andahuaylas - Dv. Kishuara		
0052382. Pacri Andahuaylas-kishuara: Inicio 2009. Meta Física: 332 predios afectados. - Avance Ene-Dic 2017: 58%. - Avance acumulado: 58% desde 2009.		
Tr. Dv. Kishuara - Pte. Sahuinto		
0063500 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Ayacucho - Abancay, Tramo Dv. Kishuara - Puente Sahuinto: Obra concluida Diciembre 2014, se apertura para liquidar.		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
0068864. Pacri Carretera Ayacucho-Abancay, Tramo Dv. Kishuara-puente Sahuinto (Inicio: Abril 2012). Demora en asignación Presupuestal - Mayo lo que atraso en la contratación de servicios Meta Física: 420 predios afectados. - Avance Ene-Dic 2017: 1%. - Avance acumulado: 20% desde 2012.		
23. 2 043324 CULMINACION DE LA CONSTRUCCION AUTOPISTA PIMENTEL CHICLAYO KM. 6+950-KM. 10+100		
Tr. Pimentel – Chiclayo		
0056271 Construcción De La Autopista Pimentel-Chiclayo Km 6+950 - Km 10+100: Obra concluida Marzo 2015, se apertura para liquidar.		
0059852 Pacri Autopista Pimentel – Chiclayo: Inicio 2012. Meta Física: 30 predios afectados. Demora en asignación Presupuestal - Marzo lo que atraso en la contratación de servicios - Avance en el 2017: 32%. - Avance acumulado: 59% desde 2012		
24. 2 043363 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA SULLANA - EL ALAMOR DEL EJE VIAL N° 2 DE INTERCONEXION VIAL PERU – ECUADOR		
Tr. Marcavilca - Dv. Poechos - El Alamo		
0067119 Mejoramiento Y Rehabilitación De La Carretera Sullana - El Alamo Del Eje Vial N° 2 De Interconexión Vial Perú - Ecuador, Tramo Marcavilca Dv. Poechos - El Alamo (69.950 Km): Obra concluida Julio 2011; en ARBITRAJE.		
0063513 Pacri Carretera Sullana - El Alamo: Inicio 2009. Meta Física: 47 predios afectados. - Avance Ene-Dic 2017: 4%. - Avance acumulado: 63% desde 2009.		
25. 2 045033 CONSTRUCCION DEL PUENTE CHIVIS Y ACCESOS		
Puente Chivis y Accesos		
0099303 Pacri Puente Chivis y Accesos: Inicio 2012, presenta demora en asignación Presupuestal. Demora en asignación Presupuestal - Mayo lo que atraso en la contratación de servicios Meta Física: 1 predios afectados. - Avance Ene-Dic 2017: 48%. - Avance acumulado: 115% desde 2012.		
26. 2 045034 CONSTRUCCION DEL PUENTE YUNCULMAS Y ACCESOS		
Construcción de Puentes		
	0099108 Pacri Puente Yunculmas y Accesos: Inicio 2012,	El saneamiento físico legal, tiene costos de

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
	presenta demora en asignación Presupuestal. Demora en asignación Presupuestal - Mayo lo que atrasa en la contratación de servicios Meta Física: 1 predios afectados. - Avance Ene-Dic 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 20% desde 2012.	transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
27. 2046177 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA-AREQUIPA; TRAMO MO-108: CRUZ DE FLORES, DISTRITOS TORATA, OMATE, COALAQUE, PUQUINA, L.D. PAMPA USUÑA, MOQUEGUA; TRAMO AR-118: DISTRITOS POLOBAYA, POCSI, MOLLEBAYA, AREQUIPA TR. II: KM. 35 AL 153.50		
Obra- 0165640 Mejoramiento De La Red Vial Departamental Moquegua - Arequipa Tramo Moquegua - Omate Región Moquegua: LP N° 012-2016-MTC/20 (Fase: Se retrotrae a Integración de Bases según Resolución N° 1213-2017-TCE-S3). Se declaró "Nulo Primera Convocatoria y Buena Pro". En ejecución. Meta Física: 118.500 Kilómetros. - Avance Ene-Dic 2017: 46% - Avance acumulado: 3% desde 2017		
	0198758 Pacri Mejoramiento De La Red Vial Departamental Moquegua Omate Arequipa: Meta Física: 150 predios afectados. - Avance Ene-Dic 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 19% desde Agosto 2016	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN
	0198759 Intervenciones Arqueológicas Mejoramiento De La Red Vial Departamental Moquegua Omate Arequipa. Meta Física: 1 plan - Avance Ene-Dic 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 30% desde Agosto 2016	
28. 2 043324 CULMINACION DE LA CONSTRUCCION AUTOPISTA PIMENTEL CHICLAYO KM. 6+950-KM. 10+100 Tr. Pimentel – Chiclayo		
0056271 Construcción De La Autopista Pimentel-Chiclayo Km 6+950 - Km 10+100: Obra concluida(16.03.15).		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
	0059852 Pacri Autopista Pimentel – Chiclayo: Inicio 2012. Meta Física: 33 predios afectados. - Avance en el 2016: 42%. - Avance acumulado: 33% desde 2012.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
29. 2 043363 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SULLANA - EL ALAMOR DEL EJE VIAL N° 2 DE INTERCONEXIÓN VIAL PERU – ECUADOR		
Tr. Marcavilca - Dv. Poechos - El Alamo		
0067119 Mejoramiento Y Rehabilitación De La Carretera Sullana - El Alamo Del Eje Vial N° 2 De Interconexión Vial Peru - Ecuador, Tramo Marcavilca Dv. Poechos - El Alamo (69.950 Km): Obra concluida; en ARBITRAJE.		
	63513 Pacri Carretera Sullana - El Alamo: Inicio 2009. Meta Física: 47 predios afectados. - Avance Ene-Dic 2017: 4%. - Avance acumulado: 63% desde 2009.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
30. 2 045033 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CHIVIS Y ACCESOS		
Puente Chivis y Accesos		
	0099303 Pacri Puente Chivis y Accesos: Inicio 2012, presenta demora en asignación Presupuestal. Meta Física: 2 predios afectados. - Avance Ene-Dic 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 20% desde 2012.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
31. 2 045034 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE YUNCULMAS Y ACCESOS		
Construcción de Puentes		
	0099108 Pacri Puente Yunculmas y Accesos: Inicio 2012, presenta demora en asignación Presupuestal. Meta Física: 2 predios afectados. - Avance Ene-Dic 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 10% desde 2012.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
32. 2046177 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA-AREQUIPA; TRAMO MO-		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
108: CRUZ DE FLORES, DISTRITOS TORATA, OMATE, COALAQUE, PUQUINA, L.D. PAMPA USUÑA, MOQUEGUA; TRAMO AR-118: DISTRITOS POLOBAYA, POCSI, MOLLEBAYA, AREQUIPA TR. II: KM. 35 AL 153.50		
	Obra- 0165640 Mejoramiento De La Red Vial Departamental Moquegua - Arequipa Tramo Moquegua - Omate Región Moquegua: LP N° 012-2016-MTC/20 (Fase: Se retrotrae a Integración de Bases según Resolución N° 1213-2017-TCE-S3). Se declaró "Nulo Primera Convocatoria y Buena Pro".	
	0198758 Pacri Mejoramiento De La Red Vial Departamental Moquegua Omate Arequipa: Meta Física: 150 predios afectados. - Avance Ene-Dic 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 19% desde Sep-16.	
33. 2055842 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: SANTA- HUALLANCA Tr. Santa - Huallanca		
	0204854 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Santa - Huallanca, Ancash. Proceso de Selección declarado desierto. Se volverá a convocar.	
34. 2055912 MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA – CALLAO Ovalo 200 Millas (Km 19) - Sarita Colonia (Km 22)		
Obra- 0118925 Mejoramiento Tramo Iii B, Ovalo 200 Millas (Km 19+000) A Sarita Colonia (Km 22+000): Obra Concluida Abril 2017, Mediante R.D. N° 280-2017-MTC/20 del 02-May-2017 se designó al Comité de Recepción de la Obra.		
	0158842 Pacri Mejoramiento De La Av. Nestor Gambetta – Callao: Inicio 2015 Meta Física: 1 predio afectado. - Avance Ene-Dic 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 20% desde 2015.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
35. 2055993 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTIAGO DE CHUCO-SHOREY Tr. Santiago de Chuco – Shorey		
0052911 Santiago De Chuco – Shorey: Obra concluida Junio 2012 (Se rescindió Contrato con RD N° 031-2013-MTC/20; long. total 41.532Km). Se apertura para liquidar.		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
	0052407 Pacri Santiago De Chuco – Shorey: (Inicio: Febrero 2009), presenta demora en asignación Presupuestal. Meta Física: 169 predios afectados. - Avance Ene-Dic 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 62% desde 2009.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
36. 2 057739 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA - LOS MOLINOS – TAMBILLOS		
Ica - Los Molinos - Tambillo, Incluido Puente Chira Y Accesos	.	
	0193577 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Ica - Los Molinos - Tambillos Tramo Km 19+700 - Km 33+500 Incluido El Puente Achirana Y Accesos Región Ica: A la espera de la libre disponibilidad de terreno para poder iniciar la convocatoria. Se priorizará la actualización del Expediente Técnico incluido dentro del Plan de Reconstrucción (Tramo fue afectado por el Fenómeno Niño Costero).	
	0168866 Pacri Rehabilitación y Mejoramiento De La Carretera Ica - Los Molinos - Tambillos Región Ica. (Inicio: Julio 2015) Meta Física: 91 predios afectados. - Avance Ene-Dic 2017: Sin avance. Avance acumulado: 7% Julio 2015	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
	0189232 Intervención Arqueológica Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Ica - Los Molinos - Tambillos Región Ica: (Inicio: Febrero 2016) - Meta Física: 1 plan - Avance Ene-Dic 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 10% desde 2016.	
37. 2 057906 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LIMA-CANTA-LA VIUDA-UNISH. Población beneficiada: 174,476 hab.		
TRAMO 1: LIMA CANTA, TR. Km 21.5 km. 80 y km. 80 km. 102		
0051369 Lima Canta, Tr. Km 21.5 Km. 80 Y Km. 80 Km. 102: Obra concluida octubre 2016, se apertura para liquidar.		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
0052400 Pacri Lima Canta Tr. Km. 21 500 - Km. 102 000: Inicio – Julio 2010 Meta Física: 521 predios afectados. - Avance Ene-Dic 2017: 19% - Avance acumulado: 39% desde Julio 2010.		
0052528 PMA Tr. Lima Canta, Tr. Km. 21 500 - Km. 102 000. Concluido Diciembre 2017. - Meta Física: 1 plan		
TRAMO 2: Canta – Huallay		
0047962 Canta – Huallay: Inicio –Septiembre 2014. Obra paralizada (UGOB aceptó la Resolución del contrato con fecha 07.Ago.17 presentado por el Contratista). En arbitraje vigente. Meta Física: 96.11 kilómetros - Avance Ene-Dic 2017: 21% - Avance acumulado: 50% desde 2014.		
TRAMO 2.1: CANTA - HUALLAY		
0052410 Pacri Tr. Canta – Huallay: Inicio – Dicio 2012 Meta Física: 107 predios afectados. - Avance Ene-Dic 2017: 106% - Avance acumulado: 51% desde Junio 2012.		
	0052526 Pma Tr. Canta – Huallay: - Meta Física: 1 Plan - Avance Ene-Dic 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 80% desde Febrero 2011.	
38. 2 058698 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA		
Tr. Chongoyape – Llama		
0052390. Pacri Chongoyape – Llama: Inicio – Marzo 2010. Meta Física: 429 predios afectados. - Avance Ene-Dic 2017: 26% - Avance acumulado: 89% desde 2010.		
Tr. Chota - Bambamarca – Hualgayoc		
0048005 Chota - Bambamarca - Hualgayoc (58.860 Km.)- CE N° 012-2010-MTC/20 (03. May. 2010): Inicio 2012. Obra Concluida Julio 2016. Se apertura para liquidar.		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
0052408. Pacri Tr: Chota - Bambamarca – Hualgayoc: Inicio 2011. Demora en el proceso de contrataciones para los servicios a realizar. Meta Física: 1427 predios afectados. - Avance Ene-Dic 2017: 15% - Avance acumulado: 30% desde Agosto 2011.		
	0055750 Pma Chota Bambamarca –Hualgayoc: Inicio- 01.01.12 - Meta Física: 1 Plan - Avance Ene-Dic 2017: Sin Avance - Avance acumulado: 70% desde Enero 2012.	
Tr. Llama – Cochabamba		
0051382 Llama – Cochabamba: (60.460 Km). Obra Concluida Diciembre 2013, Se apertura para liquidar.		
0052401. Pacri Llama – Cochabamba: Inicio 2011. Demora en asignación Presupuestal - Mayo lo que atraso en la contratación de servicios Meta Física: 359 predios afectados. - Avance Ene-Dic 2017: 30% - Avance acumulado: 58% desde Febrero 2010.		
Tr. Cochabamba – Chota		
0048009 COCHABAMBA – CHOTA. Obra concluida Diciembre 2014, se apertura para liquidar.		
0052412. Pacri Tr. Pacri Cochabamba-Chota: Inicio 2010. Predios afectados. Demora en asignación Presupuestal - Marzo lo que atraso en la contratación de servicios. Meta Física: 597 - Avance Ene-Dic 2017: 21% - Avance acumulado: 68% desde Febrero 2010.		
Tr. Hualgayoc – Yanacocha		
	0052393. Pacri Hualgayoc-Dv Yanacocha- Inicio 2009: Presenta demora en la asignación Presupuestal. Meta Física: 234 predios afectados. - Avance Ene-Dic 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 31% desde Mayo 2009.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
39. 2 058733 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO – TACNA		
Tr. Dv. Quilca – Matarani		
0097418. Pacri Carretera Camana - Dv.quilca - Matarani - Ilo - Tacna Tramo Quilca Matarani - Inicio 2012: Presenta demora Administrativa RRPP en Búsqueda Catastral Meta Física: 36 predios afectados. - Avance Ene-Dic 2017: 27%. - Avance acumulado: 52% desde Septiembre 2012.		
Tr : Pta De Bombon-Fundición Y Ciudad Jardin Ilo		
0052409 Pacri Tr : Pta De Bombón-Fundición y Ciudad Jardín Ilo: Meta Física: 19 predios afectados. - Avance Ene-Dic 2017: 31% - Avance acumulado: 52% desde octubre 2009.		
Tr :Matarani El Arenal Pta. de Bombón		
0110957 Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna Tramo Matarani El Arenal Pta De Bombon: Meta Física: 45.198 Km. - Avance Ene-Dic 2017: 65% - Avance acumulado: 83% desde Enero 2015.		
0109133 Pacri Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna Tramo Matarani El Arenal Pta. de Bombón. Meta Física: 205 predios afectados. - Avance Ene-Dic 2017: 93%. - Avance acumulado: 44% desde 2013.		
0146825 Pma Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna Tramo Matarani El Arenal Pta De Bombon: - Meta física: 1 plan - Avance Ene-Dic 2017: 33%. - Avance acumulado: 55% desde Junio 2014.		
40. 2 062374 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE – LUNAHUANA		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
Tr. Cañete – Lunahuana		
0093973 Pacri Carretera Cañete – Lunahuana, Otorgamiento Parcial del Presupuesto lo que ha ameritado realizar los requerimiento de servicios. Otorgamiento Parcial del Presupuesto lo que ha ameritado realizar los requerimiento de servicios. Meta Física: 140 predios afectados. - Avance Ene-Dic 2017: 42% - Avance acumulado: 30% desde Enero 2013.		
	0102205 Pma Carretera Cañete – Lunahuana: - Meta Fisca: 1 plan - Avance Ene-Dic 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 90% desde Octubre 2012.	
41. 2078036 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO		
Tr. Calemar - Abra El Naranjillo (Inc. Puente Calemar)		
	0115031 Obra Carretera Calemar - Abra El Naranjillo: En actualización del Valor Referencial para su convocatoria. LP N° 005-2017-MTC/20 (Fase: Integración de Bases de acuerdo a lo dispuesto por OSCE). Se estima la Buena Pro en Feb-18.	
	0181550 Pacri Construcción de la Carretera Calemar - Abra El Naranjillo Puente Calemar Km0+000 Al Km 2+560 Región La Libertad. Meta Física: 22 predios afectados. - Avance Ene-Dic 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 17% desde octubre 2015.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
42. 2 078363 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE QUIROZ - TAUCA - CABANA - HUANDOVAL - PALLASCA		
Tr. Taucá - Pallasca (Km. 145+000 - 201+200)		
0050597 Estudio Definitivo De Tramo Taucá (km. 145 000) - Pallasca (km. 201 200) (56,18 Km.): Estudio Concluido con RD N° 1468-2015-MTC/20 (31.Dic.15); se apertura finalidad para su liquidación.		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
	0164147 Pacri Mejoramiento De La Carretera Chuquicara - Puente - Quiroz - Tauca - Cabana - Huandoval - Pallasca Tramo Tauca Pallasca Region Ancashmeta Física: 737 predios afectados. - Avance Ene-Dic 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 5% desde mayo 2015	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
	0213430 Intervencion Arqueologica Para El Mejoramiento De La Carretera Chuquicara - Puente - Quiroz - Tauca - Cabana - Huandoval - Pallasca Tramo Tauca Pallasca, Distrito Pallasca, Pallasca, Ancash	
43. 2078367 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MALA - CALANGO - LA CAPILLA		
Tr. Mala - Calango - la Capilla		
0055852 Pacri Mejoramiento De La Carretera Mala-Calango-la Capilla: Presenta demora en asignación Presupuestal - Marzo lo que atraso en la contratación de servicios Meta Física: 499 predios afectados. - Avance Ene-Dic 2017: 4%. - Avance acumulado: 24% desde 2011.		
44. 2 078371 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO - MAZAMARI - DV. PANGO- PUERTO OCOPA		
Tr. Satipo - Mazamari - Dv. Pangoa - Pto.Ocopa		
0063521 Mejoramiento de la Carretera Satipo - Mazamari - Dv. Pangoa - Puerto Ocopa (64.69 Km): Obra terminada Julio 2016, (con reducción de prestación de obra 1.13 Km.); se apertura para liquidación		
0093975. Pacri Carretera Satipo - Mazamari-dv. Pangoa- Puerto Ocopa: No se cuenta con estudio aprobado Demora Administrativa RRPP en Búsqueda Catastral Meta Física: 402 predios afectados. - Avance Ene-Dic 2017: 29% - Avance acumulado: 46% desde Septiembre 2012.		
45. 2078608 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA – LIRCAY		
Tr. Huancavelica-Lircay: km 1.55 – Lircay		
0115285 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huancavelica – Lircay: Concluido. Meta Física: 71.96 km.		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
0135812 Pacri Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Huancavelica – Lircay, tramo II Km 1+550 – Lircay: Presenta demora en el proceso de contrataciones para los servicios a realizar. Meta Física: 401 predios afectados. - Avance Ene-Dic 2017: 2% - Avance acumulado: 19% desde enero 2014.		
0136942 Pma Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Huancavelica (1+550 A. Los Chancas) – Lircay: Demora administrativa en el Ministerio de Cultura. - Avance Ene-Dic 2017: 33%. - Avance acumulado: 55% desde marzo 2014.		
46. 2081615 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE EVITAMIENTO DE HUANCAYO		
Vía De Evitamiento A La Ciudad De Huancayo		
Estudio definitivo - 0164781 Construcción y Mejoramiento De La Vía De Evitamiento De Huancayo: Informe N° 01: Plan de Trabajo observado por PVN. - Meta Física: 12.400 km - Avance Ene-Dic 2017: 30%. - Avance acumulado: 15% desde mayo 2017		
47. 2088774 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAURA - SAYAN – CHURIN		
Tr. Huaura - Sayan – Puente Tingo		
0083806 Carretera Huaura - Sayán – Churín (96.40 Km): Obra Concluida noviembre 2016, se apertura a liquidar.		
0099113. Pacri Carretera Huaura - Sayán – Churín: Meta Física: 333 predios afectados. - Avance Ene-Dic 2017: 4% - Avance acumulado: 21% desde octubre 2012.		
Tr. Puente Tingo – Churín		
0164140 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Huaura - Sayán - Churín Tramo Puente Tingo - Churín: Obra Concluida Julio del 2016, se apertura para liquidar.		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
	0159259 Pacri Carretera Huaura - Sayán - Churín Tramo Puente Tingo Churín Región Lima: se otorga otorgamiento Parcial del Presupuesto lo que ha ameritado realizar los requerimiento de servicios Meta Física: 45 predios afectados. - Avance Ene-Dic 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 20% desde enero 2015.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
	0182315 Pma Carretera Huaura - Sayán - Churín Tramo Puente Tingo - Churín Región Lima: Inicio 01.11.15. - Avance Ene-Dic 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 40% desde noviembre 2015.	
48. 2088776 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHURÍN - OYÓN		
Tr. 1 Churín - Km 131		
0073474 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Churín - Oyon Tramo 1 Churín - Km 131. Obra concluida diciembre 2011, se apertura para liquidar.		
49. 2 089761 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL- MAYOCC- AYACUCHO TRAMO MAYOCC-HUANTA		
Pte. Alcomachay y accesos		
0112042 Construcción Del Puente Alcomachay (150 metros): Obra inicio el 10.04.17. Actualmente en ejecución. Meta Física: 109 predios afectados. - Avance Ene-Dic 2017: 176% - Avance acumulado: 65% desde enero 2015		
Tr. MayoCC – Huanta		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
0063523 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Imperial-Mayoccc-Ayacucho, Tramo Mayoccc-Huanta. Obra concluida septiembre 2013, se apertura para liquidar. Meta Física: 27.536 predios afectados. - Avance Ene-Dic 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 16% desde 2015.		
0096541 Pacri Carretera Imperial-Mayoccc-Ayacucho Tramo Mayoccc Huanta: Inicio 2012. Demora en asignación Presupuestal - Marzo lo que atraso en la contratación de servicios Meta Física: 301 predios afectados. - Avance Ene-Dic 2017: 41 % - Avance acumulado: 25% desde septiembre 2012.		
Puente Pucayacu		
Estudio Definitivo- 0206157 Construcción Del Puente Pucayacu Región Huancavelica: Estudio aprobado por RD N° 368-2017-MTC/20 (26.May.17).		
	0187273 Construcción Del Puente Pucayacu Región Ayacucho: Se tramita inclusión en el PAC 2017. LP N° 012-2017-MTC/20 (Fase: Convocatoria). Se estima la Buena Pro en Feb-18.	
50. 2 090567 CONSTRUCCION DEL TUNEL YANANGO Y ACCESOS.		
Tunel Yanango y Accesos		
0053045 Túnel Yanango y accesos: obra concluida, en proceso de recepción de obra. Meta Física: 1 750 metros. - Avance Ene-Dic 2017: 56%.		
	0143356 Pacri Construcción del Túnel Yanango Y Accesos: Meta Física: 26 predios afectados. - Avance Ene-Dic 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 97% desde mayo 2014.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
51. 2 094428 CONSTRUCCION DE PASOS A DESNIVEL AUTOPISTA RAMIRO PRIALE - AV. LAS TORRES Y CARRETERA CENTRAL - AV. LAS TORRES, MEJORAMIENTO DE LA AV. LAS TORRES		
Construccion De Pasos A Desnivel Ramiro Priale - Av. Las Torres Y Carretera Central - Av. Las Torres;Mejoramiento Tramo Av. Circunvalacion-Carretera Central Y Ampliacion Puente Huachipa.		
	0055859 Pacri Ramiro Priale Y Carretera Central: Demora en asignación Presupuestal - Junio lo que atraso en la contratación de servicios Meta Física: 43 predios afectados. - Avance Ene-Dic 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 86% desde 2009.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
52. 2 094591 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO URCOS		
Tr. Vía de Evitamiento Urcos		
	0093976 Pacri Vía de Evitamiento Urcos: Meta Física: 32 predios afectados. - Avance Ene-Dic 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 22% desde febrero 2013.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
53. 2094971 REHABILITACION DEL EJE VIAL N° 01 PIURA - GUAYAQUIL, PERU - ECUADOR, 21 INTERVENCIONES SECTOR PERU		
14 Puentes en el Corredor Vial Nacional Ruta: 1N: Sullana - Aguas Verdes (km. 1043+000 Al Km. 1147+750) Región Piura		
	Estudio definitivo- 0162312 Reemplazo De 14 Puentes En El Corredor Vial Nacional Ruta: 1n: Sullana - Aguas Verdes (Km. 1043+000 Al Km. 1147+750) Región Piura. Con Contratos firmados: 61-2017-MTC/20; 62-2017-MTC/20; 63-2017-MTC/20; 64-2017-MTC/20; 65-2017-MTC/20; 66-2017-MTC/20. A la espera de pago de adelanto directo para inicio de servicio. Plan de Trabajo en elaboración por el contratista. El Estudio Definitivo tuvo un retraso en su inicio, por demora en el Proceso de Selección.	
Pontón Km. 1217 - Eje Vial N° 01 Piura – Guayaquil		
0063486 Construcción del Pontón Del Km. 1217+000 Y Accesos: Meta Física: 112 metros. Obra concluida. 13.06.17		
Pte. El Abejal		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
0063488 Construcción del Puente Abejal Y Accesos: Meta Física: 50 metros. - Avance Ene-Dic 2017: 55%. - Avance acumulado: 59% desde 2016.		
Pte. Héroes del Cenepa		
0063490 Construcción Del Puente Héroes Del Cenepa Y Accesos: Obra concluida. (Se designó al Comité de Recepción de Obra según RD N° 537-2017 del 25.Jul.17).		
54. 2106854 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI – NEGROMAYO		
Tr. Andahuaylas – Huancabamba		
0110956. Carretera Andahuaylas - Pampachiri - Negromayo Tramo Andahuaylas - Huancabamba (aeropuerto) (20.04 km): Inicio 2015. Obra Concluida en octubre del 2016, se apertura para liquidar.		
0142416 Pacri Rehabilitación y Mejoramiento Tramo Andahuaylas – Huancabamba: Demora Administrativa RRPP en Búsqueda Catastral. Meta Física: 184 predios afectados. - Avance Ene-Dic 2017: 1%. - Avance acumulado: 20% desde abril 2014.		
55. 2 109832 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS		
Pte. Santa María de Nieva y accesos		
0056477. Construcción del Puente Santa María De Nieva: Obra retrasada debido a las fuertes lluvias en la zona. Meta Física: 150 metros. - Avance Ene-Dic 2017: 95%. - Avance acumulado: 70% desde abril 2016.		
0166230 Pacri Construcción Del Puente Santa María De Nieva y Accesos. Región Amazonas: Meta Física: 18 predios afectados. - Avance Ene-Dic 2017: 26%. - Avance acumulado: 58% desde junio 2015..		
56. 2 109837 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV.LA TINA-LA TINA-SURPAMPA-CHIRINOS-CACHAQUITO		
Tr. Dv. La Tina - La Tina - Surpampa - Chirinos – Cachaquito		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
0147968 Pacri Rehabilitación y Mejoramiento De La Carretera Dv. La Tina-la Tina-Surpampa-Chirinos-Cachaquito: Demora en asignación Presupuestal - Abril lo que atraso en la contratación de servicios Meta Física: 21 predios afectados. - Avance Ene-Dic 2017: 73%. - Avance acumulado: 84% desde junio 2014.		
57. 2 110320 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO		
Tr. Pto. Bermúdez - Ciudad Constitución		
0050591 Estudio Definitivo De Puerto Bermúdez - San Alejandro; Tr: Ciudad Constitución - Puerto Sungaro. RD N° 632-2014-MTC/20 (04.Jul.14). obra concluida.		
0102190 Rehabilitación Y Mejoramiento Del Tramo Puerto Bermúdez - Ciudad Constitución: En ejecución. Meta Física: 57.24 km - Avance Ene-Dic 2017: 117% - Avance acumulado: 60% desde marzo 2016.		
	0109131 Pacri Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro Tramo Puerto. Bermúdez - Ciudad Constitución: Inicio 2014. Otorgamiento Parcial del Presupuesto lo que ha ameritado realizar los requerimiento de servicios Meta Física: 654 predios afectados. - Avance Ene-Dic 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 8% desde febrero 2014.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
0135483 Pma Carretera Puerto Bermudez-San Alejandro Tramo Puerto Bermudez-Ciudad Constitución: - Avance Ene-Dic 2017: 40% - Avance acumulado: 50% desde noviembre 2013.		
Tr. Ciudad Constitución - Pto. Sungaro		
0102189 Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo Ciudad Constitución - Puerto Sungaro: Meta Física: 54.97 km. En ejecución. - Avance Ene-Dic 2017: 194% - Avance acumulado: 79% desde marzo 2016.		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
	0109129 Pacri Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro Tramo Ciudad Constitución - Puerto Sungaro: Inicio 2013. Otorgamiento Parcial del Presupuesto lo que ha ameritado realizar los requerimiento de servicios Meta Física: 212 predios afectados. - Avance Ene-Dic 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 19% desde julio 2013.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
0190529 Intervención Arqueológica Carretera Puerto Bermudez - San Alejandro Tramo Ciudad Constitución - Puerto Sungaro Region Huánuco. Se viene elaborando el plan. - Meta física: 1 plan - Avance acumulado: 40% desde marzo 2016.		
Tr. Pto. Sungaro - Dv. San Alejandro		
0050593 Estudio Definitivo De Puerto Bermudez - San Alejandro, Tr: Puerto Sungaro - San Alejandro. El estudio se encuentra aprobado mediante la RD N° 034-2015-MTC/20 (21.Ene.15) y se viene aperturando para su liquidación. Meta Física: 62.900 km.		
0102195. Rehabilitación y Mejoramiento Del Tramo Puerto Sungaro - San Alejandro: Meta Física: 62.65 km. En ejecución. - Avance Ene-Dic 2017: 179% - Avance acumulado: 96% desde marzo 2016.		
	0109130. Pacri Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro Tramo Puerto. Zungaro - Dv. San Alejandro: Inicio 2015. Meta Física: 357 predios afectados. - Avance Ene-Dic 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 15% desde febrero 2015.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
0182311 Pma Carretera Puerto Bermudez - San Alejandro Tramo Puerto Sungaro - desvío San Alejandro Región Huánuco: Meta Física: 1 plan - Avance Ene-Dic 2017: 25% - Avance acumulado: 40% desde noviembre 2015.		
58. 2 110581 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARCOS -CAJABAMBA-SAUSACOA		
Tr. San Marcos – Cajabamba		
0102177. Mejoramiento del Tramo San Marcos – Cajabamba: Inicio 2013. Obra Concluida en septiembre del 2016, se apertura para liquidar.		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
Meta Física: 56 km		
0103580. Pacri Carretera San Marcos -Cajabamba-Sausacocha Tramo San Marcos – Cajabamba: Inicio 2013. Meta Física: 1261 predios afectados. - Avance Ene-Dic 2017: 7% - Avance acumulado: 39% desde mayo 2013.		
	0136585 Pma Mejoramiento De La Carretera San Marcos-Cajabamba-Sausacocha, Tramo San Marcos Cajabamba. Meta Física: 1 plan - Avance Ene-Dic 2017: sin avance - Avance acumulado: 22% desde julio 2013.	
Tr. Cajabamba – Sausacocha		
	0147313 Pacri Mejoramiento De La Carretera San Marcos-Cajabamba - Sausacocha Tramo Cajabamba – Sausacocha: Sin asignación presupuestal. Meta Física: 961 predios afectados. - Avance Ene-Dic 2017: Sin avance. - Avance acumulado: Sin avance.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
59. 2110692 CONSTRUCCION DEL PUENTE CAJABAMBA Y ACCESOS		
Puente Cajabamba y Accesos		
0056475 Construcción Del Puente Cajabamba: Obra concluida desde Noviembre del 2016. Obra concluida noviembre 2016, se apertura para liquidar. Meta física: 30 metros		
60. 2 110759 CONSTRUCCION DEL PUENTE HUANCHUY Y ACCESOS		
Puente Huanchuy y Accesos		
0063515 Construcción del Puente Huanchuy Y Accesos: Obra Concluida 23.02.2015; en ARBITRAJE vigente. Meta Física: 51 metros.		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
	0137646 Pacri Construcción Del Puente Huanchuy Y Accesos: Meta Física: 2 predios afectados. - Avance Ene-Dic 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 20% desde mayo 2014.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
61. 2112863 CONSTRUCCION DEL PUENTE CHACANTO Y ACCESOS		
Pte. Chacanto y accesos		
0063480 Construcción Del Puente Chacanto y Accesos: Obra en ejecución y reprogramada por paralización en el mes de Abril. Meta Física: 100 metros. - Avance acumulado: 68% desde mayo 2016.		
0166232 Pacri Construcción Del Puente Chacanto y Accesos Región Cajamarca. Meta Física: 6 predios afectados. - Avance Ene-Dic 2017: 63% - Avance acumulado: 70% desde junio 2015.		
62. 2 114280 CONSTRUCCION DEL PUENTE PUERTO OCOPA Y ACCESOS		
Pte. Puerto Ocopa Y Accesos		
	0136586 Pacri Construcción del Puente Puerto Ocopa y Accesos: Meta Física: 4 predios afectados. - Avance Ene-Dic 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 80% desde diciembre 2016.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
63. 2115627 CONSTRUCCION DEL PUENTE MALCAS Y ACCESOS		
Pte. Malcas y accesos		
Estudio definitivo - 0159150 Construcción Del Puente Malcas Region Cajamarca Provincia Cajabamba Distrito Condebamba. El estudio se encuentra aprobado mediante la RD N° 194-2015-MTC/20 (24.Mar.15) y se apertura para su liquidación. Meta Física: 43 metros.		
0052658 Puente Malcas (40.00 m): LP N° 013-2016-MTC/20 (Fase: Buena Pro). Se estima inicio en agosto 2017. En ejecución (Retraso en el inicio de ejecución de obra por demora en la contratación del Supervisor).		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
Meta Física: 40 metros. - Avance Ene-Dic 2017: 2% - Avance acumulado: 2% desde noviembre 2017.		
0166229 Pacri Construcción Del Puente Malcas Y Accesos Región Cajamarca: Inicio 2015. Meta Física: 23 predios afectados. - Avance Ene-Dic 2017: 103% - Avance acumulado: 95% desde junio 2015.		
64. 2131923 CONSTRUCCION DEL PUENTE PALCA Y ACCESOS:		
Pte. Palca y accesos		
0112050 Construcción Del Puente Palca Y Accesos (24 m): Obra concluida el 13.06.2017. Meta física: 24 metros - Avance Ene-Dic 2017: 90%		
0159258 Pacri Construcción Del Puente Palca Y Accesos Región Huancaavelica: Meta Física: 11 predios afectados. - Avance Ene-Dic 2017: 89%. - Avance acumulado: 80% desde noviembre 2014.		
65. 2131924 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS		
0112055 Construcción Del Puente Santa Rosa Y Accesos LP N° 001-2017-MTC/20 (Fase: Elevación de las Bases, en espera del pronunciamiento de la OSCE). En ejecución (Inicio de Obra retrasado por demora en el Proceso de Selección). Meta física: 25 metros - Avance Ene-Dic 2017: 6%. - Avance acumulado: 5% desde diciembre 2017		
	0170416 Pacri Construcción Del Puente Santa Rosa Y Accesos Región Huancaavelica (4 predios afectados): Sin avance debido a que no cuenta con asignación presupuestal. Meta Física: 4 predios afectados. - Avance Ene-Dic 2017: Sin avance. - Avance acumulado: Sin avance	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
66. 2132703 CONSTRUCCION DEL PUENTE TINGO Y ACCESOS:		
0112056 Construcción Del Puente Tingo Y Accesos (99 m): En ejecución (Con demora en el Proceso de Selección y deficiencias en el Exp. Técnico produjeron retrasos en la ejecución). Meta física: 75 metros - Avance Ene-Dic 2017: 7%.		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
- Avance acumulado: 8% desde 10.06.2017.		
67. 2132705 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA DESVÍO LAS VEGAS – TARMA		
Tr. Dv. Las Vegas – Tarma		
0055850 Reh. Y Mej. Dv. Las Vegas-Tarma: Obra concluida 01.05.2015, se apertura para liquidar. Meta física: 32.620 km		
0055718 Pacri Dv Las Vegas-Tarma: Inicio 2012. Meta Física: 69 predios afectados. - Avance Ene-Dic 2017: 29% - Avance acumulado: 50% desde enero 2012.		
68. 2134846 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. R01N RIO SECO - EL AHORCADO - EMP. R016 SAYÁN		
Tr. Emp. PE-1N (Ov. Río Seco) - El Ahorcado - Sta. Rosa - Emp. PE-18 (Dv. Sayán)		
0094790 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-1n Río Seco - El Ahorcado - Emp. Pe-18 (Sayán). Obra concluida 08.08.14, se apertura para liquidar. Meta física: 42.600 km		
	0066068 Pacri Carretera Emp. R01n Río Seco - El Ahorcado - Emp. R 016 Sayán: Inicio 2012. Meta Física: 92 predios afectados. - Avance Ene-Dic 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 21% desde febrero 2012.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
69. 2134881 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAURI-NEGROMAYO-OSCOLLO-IMATA, TRAMO Dv. IMATA-OSCOLLO-NEGROMAYO		
Tr. Dv. Imata - Oscollo – Negromayo		
0063510 Rehabilitación y Mejoramiento de La Carretera Yauri – Negromayo – Oscollo -Imata, Tramo Dv. Imata - Oscollo - Negromayo 67.73 Km: Obra concluida 29.02.16, se apertura para liquidar. Meta física: 67.725 km		
	0077842 Pacri Carretera Yauri - Negromayo - Oscollo - Imata Tramo Dv. Imata - Oscollo – Negromayo: Meta Física: 34 predios afectados. - Avance Ene-Dic 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 20% desde julio 2012.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
70. 2146291 CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACION DE UNA SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO DV. AEROPUERTO PUCALLPA-CEMENTERIO JARDIN DEL BUEN RECUERDO		
Tr. Dv. Aeropuerto Pucallpa - Cementerio Jardín del Buen Recuerdo		
0063529 Construcción De La Ampliación De La Segunda Calzada Del Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa-cementerio Jardín Del Buen Recuerdo: obra concluida. Meta Física: 10.05 Km - Avance Ene-Dic 2017: 65%.		
71. 2155808 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODRÍGUEZ DE MENDOZA - EMPALME RUTA PE-5N LA CALZADA, TRAMO SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N LA CALZADA		
Tr. Selva Alegre-Empalme Ruta N° PE-5N (La Calzada)		
0052879 Rodríguez de Mendoza-empalme Ruta N° PE-5N, Tramo: Selva Alegre-empalme Ruta PE-5N (la Calzada) (27,4 Km): Inicio 2015. Se reinició obra 03.08.17 con el segundo postor. Meta Física: 27.39 Km - Avance acumulado: 4%		
0146015 Mejoramiento De La Carretera Rodríguez de Mendoza Tramo Selva Alegre - La Calzada (Pacri): Meta Física: 89 predios afectados. - Avance Ene-Dic 2017: 16% - Avance acumulado: 33% desde julio 2014.		
72. 2158700 CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCAY		
Vía de Evitamiento a la Ciudad de Abancay		
Estudio definitivo – 0079209 Vía de Evitamiento de la Ciudad de Abancay: Estudio aprobado por RD N° 341-2017-MTC/20 (19.May.17). Meta física: 13 km		
	0193369 Pacri Construcción De La Vía De Evitamiento De La Ciudad De Abancay Región Apurímac: Meta Física: 214 predios afectados. - Avance Ene-Dic 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 9% desde mayo 2016.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
73. 2158701 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CAYARA Y ACCESOS		
Pte. Cayara		
0112045 Construcción Del Puente Cayara y Accesos (60m): En ejecución. Meta Física: 60 metros - Avance Ene-Dic 2017: 100% - Avance acumulado: 83% desde mayo 2017.		
0193370 Pacri Construcción De Puente Cayara Y Accesos Region Ayacucho: Inicio 01.05.2017, Sin avance. Meta física: 1 predio afectado		
74. 2159402 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL – PAMPAS		
Tr. Imperial – Pampas		
	0133882. Pacri Rehabilitación y Mejoramiento Carretera Imperial Pampas: Demora en el proceso de contrataciones para los servicios a realizar Meta Física: 140 predios afectados. - Avance Ene-Dic 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 21% desde enero 2014.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
0133042 Pma Rehabilitación Y Mejoramiento Carretera Imperial Pampas: Meta física: 1 plan - Avance Ene-Dic 2017: 67% - Avance acumulado: 65% desde enero 2014.		
75. 2167895 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MAZAMARI - PANGOA – CUBANTÍA		
Tr. Mazamari - Pangoa – Cubantía		
0115001 Mejoramiento y Rehabilitación De La Carretera Mazamari - Pangoa – Cubantia: Se estima su inicio para Agosto 2017. Se encuentra en ejecución. Meta Física: 34.53 km. - Avance acumulado : 13%		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
0166234 Pacri Mejoramiento De La Carretera Satipo Mazamari-Pangoa-Cubantia Región Junín: Meta Física: 153 predios afectados. - Avance Ene-Dic 2017: 31% - Avance acumulado: 31% desde junio 2015.		
0182313 Pma Carretera Mazamari - Pangoa - Cubantia Region Junín: se apertura para liquidar. Meta física: 1 plan - Avance Ene-Dic 2017: 10% - Avance acumulado: 57% desde noviembre 2015.		
76. 02168836 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE NUEVO AYACUCHO Y ACCESOS		
Puente Nuevo Ayacucho Y Accesos		
0228225 Construcción Del Puente Nuevo Ayacucho Y Accesos, Distrito De San Vicente, Cañete, Lima. Meta física: 45 metros		
77. 2173121 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE-3N LONGITUDINAL DE LA SIERRA NORTE, TRAMO COCHABAMBA-CUTERVO-SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA-CHIPLE		
Tr. Chota - Cutervo – Chiple		
Estudio definitivo - 0118924 Rehabilitación Y Mejoramiento Tramo Cochabamba - Cutervo - Santo Domingo De La Capilla – Chiple (90.09Km.): Encargado a Concesión L. de la Sierra Tramo 2. El estudio se encuentra aprobado mediante la RD N° 984-2013-MTC/20 y se apertura para liquidar. Meta Física: 91.400 km		
Obra - 0118924 Rehabilitación Y Mejoramiento Tramo Cochabamba - Cutervo - Santo Domingo De La Capilla – Chiple. Encargado a Concesión L. de la Sierra Tramo 2. Meta física: 90.090 km - Avance Ene-Dic 2017: 1 km - Avance acumulado: 20%		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
0135482. Pacri Longitudinal De La Sierra Norte, Tramo Cochabamba-cutervo Santo Domingo De La Capilla –Chiple: Conflictos con la Población se niegan en firmar las Actas de liberación Meta Física: 2113 predios afectados. - Avance Ene-Dic 2017: 17%. - Avance acumulado: 22% desde febrero 2014.		
78. 2177209 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUÁNUCO - CONOCOCHA, SECTOR: HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA, RUTA PE-3N		
Tr. Huánuco - La Unión - Huallanca (Ruta PE-3N)		
Estudio Definitivo - 0107542 Mejoramiento Carretera Huánuco-Conococha-Sector: Huánuco-la Unión-Huallanca, Ruta PE-3N: Estudio aprobado por RD N° 251-2017-MTC/20 (21.Abr.17) y se apertura para liquidar. Meta física: 152.200 km		
0113737 Mejoramiento De La Carretera Huanuco-Conococha, Sector: Huanuco-La Union-Huallanca, Ruta Pe-3n: Inicio estimado mayo 2018. Se encuentra en proceso de selección LPI N° 001-2017-MTC/20 (Fase: Absolución de Consultas). Se estima la Buena Pro en Mar-18. Meta física: 52.920 km		
	0191201 Pacri Mejoramiento De La Carretera Huanuco-Conococha, Sector: Huanuco-La Union-Huallanca, Ruta Pe-3n Region Huanuco: Meta Física: 1343 predios afectados. - Avance Ene-Dic 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 1% desde mayo 2016.	
	0212579 Intervencion Arqueologicas Mejoramiento De La Carretera Huanuco-Conococha, Sector: Huanuco-La Union-Huallanca, Ruta Pe-3n Region Huanuco: Inicio estimado agosto 2017. Meta física: 1 plan - Avance Ene-Dic 2017: Sin avance.	
79. 2177398 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS EN EL DISTRITO DE POZUZO, PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO		
Pte. Santa Rosa de Distrito de Pozuzo		
0140099. Construcción Del Puente Santa Rosa Y Accesos En El Distrito De Pozuzo - Provincia De Oxapampa - Departamento De Pasco: Sin avance en el 2017 debido a que se encuentra en actos preparatorios para la convocatoria. En espera de la elaboración y culminación del Estudio Definitivo (Término Estimado: Abr-19).		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
Meta física: 100 metros		
0166231 Pacri Construcción del Puente Santa Rosa Y Accesos Region Pasco. Meta física: 1 predio afectado.		
80. 2188523 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. LA CULTURA, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO		
Puente Pichari en el Km 15+852, Pe-28c		
	Estudio definitivo - 0189906 Mejoramiento Y Ampliación Del Puente Pichari En El Km 15+852 De La Via Nacional Pe-28c Region Cusco: CP N° 005-2017-MTC/20 (Fase: Otorgamiento de Buena Pro). Se estima la Buena Pro en Agosto 2017. Plan de Trabajo en elaboración por el consultor. Meta física: 60 metros	
81. 2192511 REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 0+000 - KM. 219+600 Y PIURA - SECHURA - BAYOVAR KM. 0+000 - KM. 18+000		
Reemplazo de 13 puentes en Sullana - Aguas Verdes (PE-1N, Km. 0+000 - 219+600) y Piura - Sechura - Bayovar (PE-1NK, Km. 0+000 - 18+000)		
	0141868. Reemplazo De 13 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Sullana Aguas Verdes Km. 0+000- Km 219+600 Y Piura - Sechura-bayovar Km 0+000-km 18+000. Inicio en mayo 2017.Inconvenientes en la elaboración del estudio con el fenómeno del niño costero, que impidió realizar los estudios de Barimetría. Así mismo con DGASA por la demora en los plazos de revisión. Meta física: 697 metros	
82. 2192512 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A SAN CLEMENTE – AYACUCHO		
12 Puentes en el Corredor Vial Ruta 28A San Clemente – Ayacucho		
	Estudio definitivo - 0137601 Reemplazo de 12 Puentes En El Corredor Vial Ruta 28a San Clemente – Ayacucho: Inicio en febrero 2017.Contratiempo en la elaboración del Estudio con el fenómeno del Niño Costero que ocasionó	

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
	inconvenientes para realizar los estudios de Batimetría y otros. Meta física: 285 metros	
	0137601 Reemplazo De 12 Puentes En El Corredor Vial Ruta 28a San Clemente – Ayacucho: En espera de la ejecución y aprobación del Estudio Definitivo (Feb-18). En espera de la ejecución y aprobación del Estudio Definitivo (Abr-18) Meta física: 285 metros	
83. 2192514 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 221+000 - KM. 273+800 Y SULLANA - EL ALAMOR KM.0+000 - KM. 59+200		
12 Puentes en Sullana - Aguas Verdes (PE-1N, Km. 221+000 - 273+800) y Sullana - El Alamor (PE-1NN, km. 0+000 - 48+000).		
Estudio definitivo- 0141867 Reemplazo De 12 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Sullana - Aguas Verdes Km. 221+000 - Km. 273+800 Y Sullana - El Alamor Km. 0+000 - Km. 52+900: Con RD N° 273-2017-MTC/20 (27.Abr.17) se aprobó el Estudio Definitivo del Puente Venados (Contrato N° 063-2015-MTC/20), En lo que respecta a los puentes que se encuentran dentro de los contratos 61-2015 y 62-2015 existen problemas con las interferencias. Meta Física: 623 metros - Avance Ene-Dic 2017: 50%. - Avance acumulado: 75% desde julio 2015.		
	Obra - 0141867 Reemplazo De 12 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Sullana ? Aguas Verdes Km. 221+000 ? Km. 273+800 Y Sullana ? El Alamor Km. 0+000 Km. 52+900 (782.50 m): En espera de la culminación y aprobación del Estudio Definitivo (Fecha Aprox: Set-18). Meta física: 623 metros	
84. 2192666 Construcción de la Carretera Bellavista - Mazan - Salvador - El Estrecho		
Tr. Bellavista - Mazan - Salvador - El Estrecho		
0192048 Construcción De La Carretera Bellavista - Mazan - Salvador - El Estrecho Tramo Bellavista (Santo Tomas) - Mazan Region Loreto: AMC N° 002-2017-MTC/20 (Fase: Participantes solicitaron Elevación de Bases al OSCE). En ejecución Meta física: 2.283 metros. - Avance Ene-Dic 2017: 0.005% - Avance acumulado: 0.2% desde noviembre 2017		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
0181941 Pacri Puente Nanay Y Viaducto De Accesos Iquitos: Conflictos con la Población se niegan en firmar las Actas de liberación. Demora en el proceso de contrataciones para los servicios a realizar Meta Física: 36 predios afectados. - Avance Ene-Dic 2017: 491%. - Avance acumulado: 91% desde 2015.		
85. 2233842 CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA PUNO – JULIACA		
0110915 Autopista Juliaca – Puno: Concesión IIRSA Sur Tr. 5 Meta Física: 48 km - Avance Ene-Dic 2017: 25% - Avance acumulado: 84% desde junio 2015.		
0166226 Pacri Construcción de la Autopista Juliaca - Puno Región Puno: Conflictos con la Población se niegan en firmar las Actas de liberación Meta Física: 455 predios afectados. - Avance Ene-Dic 2017: 50%. - Avance acumulado: 14% desde junio 2015		
86. 2233958 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHIMBOTE - TOCACHE, SECTOR YUNGAYPAMPA - TRES CRUCES - SIHUAS - HUACRACHUCO - UCHIZA - EMP.RUTA 05N - TOCACHE, TRAMO PUENTE EL CHORRO - TRES CRUCES - SIHUAS - HUACRACHUCO - UCHIZA - EMP. RUTA 05N		
Puente Huallaga		
Estudio Definitivo- 0184879 Construcción Del Puente Huallaga y Accesos Región San Martín: Borrador final en levantamiento de observaciones por el Consultor (Observado el Informe de Ingeniería; se cambiaron los TDRs del Informe Ambiental).		
Tr. Ajenjo – Uchiza – Emp. Pe-5n		
0112702 Estudio Definitivo Carretera Chimbote - Tocache, Sector Yungaypampa - Tres Cruces - Sihuas - Huacrachuco - Uchiza - Emp.Ruta 05n – Tocache: Se encuentra en proceso de selección CP N° 083-2017-MTC/20 (Fase: Convocado). Se estima la Buena Pro en Feb-18.		
0193371 Pacri Construcción Y Mejoramiento De La Carretera Chimbote - Tocache, Sector Yungaypampa - Tres Cruces - Sihuas - Huacrachuco - Uchiza - Empruta 05n - Tocache Region Ancash: No se ejecutó en el 2017.		
87. 2234355 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON – AMBO		
TRAMO 1: VARIANTE 1 (Km. 155+960 al Km. 158+836)		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
CONVENIO N° 033-2016-MTC/20 Construcción De La Variante 1 Carretera Oyon - Ambo (Km. 155+960 Al Km. 158+836): Fecha de Inicio: 11.09.2017 Fin estimado: 09.04.18 Avance Ene- Dic: 0.89 Km Avance Acumulado: 31% desde Septiembre 2017.		
Tramo 1: Oyón - Dv. Cerro De Pasco - Ramal Oyón; Variante 1 Y 2		
Estudio Definitivo De La Carretera Oyón - Ambo; Tramo: Oyón - Dv. Cerro De Pasco Km. 134+978 - Km. 181+000: Fecha de Inicio: 12.12.16 Fecha Fin: 03.05.17 Estudio aprobado mediante RD N° 287-2017-MTC/20		
0211276 Mejoramiento De La Carretera Oyon - Ambo Tramo Oyón - Dv. Cerro De Pasco Km. 134+978 - Km. 181+000 Region Lima: Se encuentra en proceso de selección LP N° 002-2017-MTC/20 (Fase: Integración de Bases de acuerdo a lo dispuesto por OSCE). Se estima la Buena Pro en Feb-18. Fecha de Inicio estimado: Mar.18 Fecha Fin estimado: Abr.20		
	0136123 Pacri Carretera Oyon – Ambo: Fecha de inicio: 01.04.14; Fecha Fin estimado: Dic. 20 Meta Física: 469 predios afectados. - Avance Ene-Dic 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 9% desde 2014.	
	0212580 Intervencion Arqueologica Para El Mejoramiento De La Carretera Oyon Ambo Region Puno: Avance acumulado: 9% desde 2016.	
TRAMO 2: DV. CERRO DE PASCO - YANAHUANCA - DV. CHACAYAN; VARIANTE CHINCHE		
Estudio Definitivo De La Carretera Oyón - Ambo; Tramo: Dv. Cerro De Pasco - Dv. Chacayan Km. 181+000 - Km. 230+000: Fecha de Inicio: Dic.16; Se estima su aprobación en Feb-18. Avance Ene- Dic: 80% Avance acumulado: 80% desde Dic. 2016		
	0228440 Pacri Mejoramiento De La Carretera Oyon -	

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
	Ambo, Tramo 2: Dv. Cerro De Pasco - Dv. Chacayan (Km. 181+000 - Km. 230+000), Multidistrital, Oyon, Lima: Avance Ene- Dic: Sin avance	
TRAMO 3: DV. CHACAYAN - AMBO; VARIANTE COCHACHINCHE		
Estudio Definitivo De La Carretera Oyón - Ambo; Tramo Iii: Dv. Chacayan – Ambo: GR Huanuco se encuentra resolviendo situación legal de Predio Sipirihuay. Fecha de inicio: Dic.2016 Fecha fin estimado: Ago. 2018 - Avance Ene-Dic 2017: 20. - Avance acumulado: 20% desde Dic. 2016		
88. 2234905 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA PILCOMAYO (EMP. PE - 3S) – CHUPACA		
Chupaca - Pilcomayo - Chupurro - Emp- Pe 3s		
0112705 Estudio Definitivo Carretera Pilcomayo (Emp. Pe - 3s) - Chupaca: Informe Final en revisión por PVN y DGASA. - Avance Ene-Dic 2017: 117%. - Avance acumulado: 73% desde Dic. 2016.		
	0193377 Pacri Mejoramiento Y Rehabilitacion De La Carretera Pilcomayo (Emp Pe - 3s) - Chupaca Región Junín: 1 predio afectado, Sin avance Inicio Febrero 2017. Sin avance en el 2017.	
89. 2234982 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO		
TR. CHAGUAL - TAYABAMBA		
0193576 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Chagual - Tayabamba - Puente Huacrachuco Region La Libertad: En espera de la elaboración y aprobación del Perfil Reformulado (Se estima inicio Mar. 20).		
90. 2234983 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. CERRO DE PASCO - TINGO MARIA		
Dv. CERRO DE PASCO - TINGO MARÍA		
Dv. Cerro De Pasco - Tingo María: BIF N° 07 aprobado por PVN; BIF N° 01 en revisión por DGASA.		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
Avance Ene- Dic: 41% Avance acumulado: 57% desde Abr.16		
91. 2234984 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. NEGROMAYO - OCCORURO - PALLPATA - DV. YAURI Tr. Dv. Negromayo - Ocoruro - Pallpata - Dv. Yauri		
0115032 Obra Carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri: En ejecución. Fecha de Inicio: Sep.2015 Fin estimado: Abr.2018 Meta Física: 70.79 km. - Avance Ene-Dic 2017: 130% - Avance acumulado: 95% desde 2015.		
	0156211 Pacri Rehabilitación Y Mejoramiento Carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri: Demora en el proceso de contrataciones para los servicios a realizar. Meta Física: 177 predios afectados. - Avance Ene-Dic 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 51% desde 2014.	
0147312 Pma Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri: Fecha Inicio: Oct.14 - Avance Ene-Dic 2017: 20% - Avance acumulado: 60% desde 2014.		
92. 2234985 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE.1 NJ - BUENOS AIRES - SALITRAL - CANCHAQUE - EMP. PE 3N HUANCABAMBA, TRAMO CANCHAQUE - HUANCABAMBA Tramo Canchaque - Huancabamba		
Estudio definitivo - 0154029 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe.1 Nj - Buenos Aires -Salitral - Canchaque - Emp. Pe 3n Huancabamba, Tramo Canchaque – Huancabamba: BIF N° 03 aprobado por PVN; Informe N° 01 aprobado por DGASA. - Avance Ene-Dic 2017: 44% - Avance acumulado: 40% desde Junio 2016.		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
	0193380 Pacri Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe.1 Nj - Buenos Aires - Salitral - Canchaque - Emp. Pe 3n Huancabamba, Tramo Canchaque - Huancabamba - Region Piura: Inicio Febrero 2017. Sin avance.	
93. 2234986 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. RUTA 16A (PUENTE RANCHO) - PANAÑO - CHAGLLA - ABRA ALEGRIA		
Tr. Emp. PE-18A (Pte. Rancho) - Umari - Panao - Chaglla - Tomayrica - Rumichaca.		
0154030 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Emp. Ruta 18a (Pte. Rancho) - Chaglla - Rumichaca: Fecha de Inicio: Abr.17 Fecha Fin estimado: Sep.18 Estudio de impacto ambiental aprobado. Avance Ene-Dic: 275% Avance acumulado: 55%		
94. 2234987 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUALLANCA – CARAZ		
Tr. Huallanca – Caraz		
0112704 Estudio Definitivo Carretera Huallanca – Caraz (37 Km): Informe N° 04 aprobado por PVN; BIF N° 03 en revisión por DGASA. Meta Física: 37 km. - Avance Ene-Dic 2017: 30% - Avance acumulado: 73% desde 2015.		
95. 2234988 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10		
Tr. Mollepata - Pallasca		
0146963 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Pallasca - Mollepata - Mollebamba - Santiago De Chucó Empalme Ruta No 10 Tramo Mollepata - Pallasca: Aprobado por RD N° 369-2017-MTC/20 (26.May.17).		
0193383 Pacri Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Pallasca - Mollepata - Mollebamba - Santiago De Chucó Empalme Ruta No 10 Tramo Mollepata - Pallasca Region Ancash: Inicio Marzo 2017. Sin avance.		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
Tr. Santiago de Chuco - Cachicadan – Mollepata		
	0112709 Estudio Definitivo Santiago De Chuco – Mollepata: Informe Final observado, en espera del levantamiento de observaciones por parte del consultor. - Avance Ene-Dic 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 80% desde enero 2014.	
	0179617 Pacri Rehabilitación Y Mejoramiento Tramo Santiago De Chuco-cachicadan-mollepata Region La Libertad: Conflictos con la Población se niegan en firmar las Actas de liberación. Sin avance.	
96. 2235630 CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA PIURA – PAITA		
2da Calzada Piura Paita		
0159186 Construcción De La Segunda Calzada De La Carretera Piura - Paita Región Piura: Estudio Concluido (25.Nov.15), fue elaborado por el Concesionario Vial del Sol S.A; se apertura finalidad para su liquidación.		
Obra - 0159186 Construcción De La Segunda Calzada De La Carretera Piura - Paita Región Piura: Concesión IIRSA Norte. Meta Física: 49 km. - Avance acumulado: 94% desde 2015.		
0162728 Pacri Construcción De La Segunda Calzada Carretera Piura - Paita Región Piura: Meta Física: 84 Predios Afectados. - Avance Ene-Dic 2017: 11% - Avance acumulado: 16% desde 2016.		
97. 2235631 CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO PIURA - CARRETERA PANAMERICANA NORTE TRAMO KM. 988+00 AL KM. 1001+924		
Tr. Panamericana Norte Km. 988+000 - 1001-924		
Obra - 0159187 Construcción De La Segunda Calzada De La Vía De Evitamiento De Piura - Carretera Panamericana Norte Tramo Km 988+000 - Km 1001+924 Región Piura: Obra concluida con fecha 31 mayo 2016.		
0166240 Pacri Segunda Calzada De La Vía De Evitamiento De Piura, Region Piura: Meta Física: 132 Predios Afectados.		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
- Avance Ene-Dic 2017: 43% - Avance acumulado: 46% desde 2016.		
98. 2249827 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL Y ACCESOS TREBOL DEL PACIFICO - BRISAS DE CONCON		
Trebol del Pacifico - Brisas De Concon		
0200535 Construcción Del Paso A Desnivel Y Accesos Trebol Del Pacifico - Brisas De Concon, Ica: Inicio estimado Abril 2018.		
99. 2250860 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 3S: CUSCO - ABRA LA RAYA, RUTA 28F: URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO, RUTA 34 G: EL DESCANSO - SICUANI		
12 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Ruta 3s: Cusco - Abra La Raya, Ruta 28f: Urubamba - Chincheros - Cachimayo, Ruta 28b: Huacarpay - Alfamayo - Quillabamba, Ruta 34g: El Descanso – Sicuani		
Estudio definitivo - 0166321 Reemplazo De 12 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Ruta: 3s Cusco ? Abra La Raya, Ruta 28f Urubamba ? Chincheros ? Cachimayo, Ruta 34g El Descanso Sicuani: Inició en Dic-16. Aprobados 2 estudios con fecha 29.Nov.17 (RD N° 1146-2017-MTC/20 y RD N° 1147-2017-MTC/20. Demora en la aprobación de los otros estudios con DGASA, cuyos plazos de revisión son muy extensos. Avance Ene-Dic: 75% Avance acumulado: 75% desde Dic.2016		
Obra- 0166321 Reemplazo De 12 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Ruta : 3s Cusco – Abra La Raya, Ruta 28f Urubamba – Chincheros – Cachimayo, Ruta 34g El Descanso Sicuani: Culminó el Estudio Definitivo de los paquetes: Obras 1 y Obras 2. Se estima su inicio en Mar-18.		
100. 2252788 REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 13+663 - KM. 91+230, CHICAMA - SAUSAL - CASCAS KM. 46+869 - 58+054		
CARRETERA CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 13+663 - KM. 91+230, CHICAMA - SAUSAL - CASCAS KM. 46+869 - 58+054. Reemplazo de 14 Puentes		
0179035 Estudio definitivo - Reemplazo De 14 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales: Ciudad De Dios - Cajamarca Km. 13+663 - Km. 91+230, Chicama - Sausal - Cascas Km. 46+869 - 58+054: Estudio en elaboración, el mismo que tuvo un retraso en su inicio, por demora en el Proceso de Selección.		
101. 2253121 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, REHABILITACION DE LA CARRETERA CUSCO - CHINCHEROS - URUBAMBA, EN LA REGION CUSCO		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
Tr. Cusco - Chincheros - Urubamba		
	0231928 Pacri Construcción, Mejoramiento Y Rehabilitación De La Carretera Cusco - Chincheros - Urubamba; Distrito De Chincheros, Urubamba, Cusco: Sin avance debido a que no cuenta con asignación presupuestal.	
102. 2263613 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PATIVILCA - QUEBRADA SECA - PUENTE SANTA - DV.SALAVERRY Y DV.SALAVERRY - PUERTO SALAVERRY		
Tr. Pativilca - Quebrada Seca - Puente Santa - Dv Salaverry - Puerto Salaverry		
	Estudio definitivo- 0166332 Rehabilitación De La Carretera Pativilca - Quebrada Seca - Puente Santa - Dv. Salaverry Y Dv. Salaverry - Puerto Salaverry: Con RD N° 650-2017-MTC/20 del 31.Ago.17 se cancela el Proceso de Selección correspondiente al CP N° 006-2016-MTC/20.	
103. 2270698 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 97+580 - KM. 173+967		
CARRETERA CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 97+580 - KM. 173+967 Reemplazo de 12 Puentes.		
Estudio definitivo - 0179034 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 97+580 - KM. 173+967: El Estudio Definitivo tuvo un retraso en su inicio, por demora en el Proceso de Selección. Fecha de Inicio: Nov.2017 Fecha Fin estimado: May.2019		
104. 2273346 REEMPLAZO DE 08 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE - 1NJ: LAMBAYEQUE - OLMOS		
Reemplazo de 8 Puentes Ubicados en el Corredor Vial Nacional Ruta PE-1NJ: Lambayeque – Olmos.		
	0179033 Reemplazo De 08 Puentes En El Corredor Vial Nacional Ruta Pe - 1nj: Lambayeque – Olmos: Fecha de Inicio: Mar.17 Fecha Fin estimado: Abr.18 Se presentaron inconvenientes en la elaboración del estudio con el fenómeno del niño costero, que impidió realizar los estudios de Barimetría. Así mismo con DGASA por la demora en los plazos de revisión.	
105. 2279776 REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 3S: KM. 1264+900 - KM. 1500+353, RUTA 3SH: PUCARÁ - ASILLO		
17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 3S: KM. 1264+900 - KM. 1500+353,		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
RUTA 3SH: PUCARA - ASILLO.		
	Estudio Definitivo-0179036 Reemplazo De 17 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Ruta: 3s: Km. 1264+900 - Km. 1500+353, Ruta 3sh: Pucara – Asillo: Fecha de Inicio: Mar.17 Fecha Fin estimado: May.18 Se presentaron inconvenientes en la elaboración del estudio con el fenómeno del niño costero, que impidió realizar los estudios de Barimetría. Así mismo con DGASA por la demora en los plazos de revisión.	
106. 2282760 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU		
SANTA TERESA - PTE CENTRAL HIDROELECTRICA MACCHUPICCHU		
0169685 Mejoramiento De La Carretera Santa Teresa - Puente Central Hidroelectrica Machu Picchu Región Cusco: Informe Final aprobado por DGASA; Informe N° 03 del Componente de Ingeniería en elaboración. Avance Ene-Dic: 50% Avance acumulado: 70% desde May.2016		
107. 2283964 REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA - REPARTICION, RUTA 1SD: TRAMO LOS CERILLOS - ISLAY - MOLLENDON - ILO - EL POZO, RUTA PE 38: TRAMO TACNA - TARATA		
PUENTES		
	Estudio Definitivo-0186533 Reemplazo De 16 Puentes Ubicados En Los Corredores Viales Nacionales Ruta: 1s: Tramo Ica - Dv. Quilca - Repartición, Ruta 1sd: Tramo Los Cerillos - Islay - Mollendo - Ilo - El Pozo, Ruta Pe 38: Tramo Tacna – Tarata: Fecha de Inicio: Ene.17 ; Fecha Fin estimado: Abr.18 Se presentaron inconvenientes en la elaboración del estudio con el fenómeno del niño costero, que impidió realizar los estudios de Barimetría. Así mismo con DGASA por la demora en los plazos de revisión.	

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
	Obra-0186533 Reemplazo De 16 Puentes Ubicados En Los Corredores Viales Nacionales Ruta: 1s: Tramo Ica - Dv. Quilca - Repartición, Ruta 1sd: Tramo Los Cerillos - Islay - Mollendo - Ilo - El Pozo, Ruta Pe 38: Tramo Tacna – Tarata: En espera de la culminación y aprobación del Estudio Definitivo (Fecha Aprox: Abr-18).	
108. 2290818 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 135) CHECCA - MAZOCRUZ, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO		
TR. CHECCA - MAZOCRUZ		
Estudio Definitivo De La Carretera Checca – Mazocruz: Estudio aprobado por RD N° 596-2017-MTC/20 (15.Ago.17).		
0192860 Mejoramiento De La Carretera (Pu 135) Checca - Mazocruz, Provincia De El Collao - Puno Tramo Checca - Mazocruz Region Puno: Se encuentra en proceso de selección LP N° 006-2017-MTC/20 (Fase: Integración de Bases de acuerdo a lo dispuesto por OSCE). Se estima la Buena Pro en Feb-18.		
	0212578 Pacri Mejoramiento De La Carretera (Pu 135) Checca - Mazocruz, Provincia De El Collao – Puno: Meta Física: 305 predios afectados Avance Ene-Dic: Sin avance	
109. 2305757 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PUENTE QUIROZ		
PUENTES		
	Estudio definitivo-0185262 Reemplazo De 12 Puentes En El Corredor Vial Nacional Ruta Pe-3n: Conococha - Huaraz - Puente Quiroz Región Ancash: Fecha de Inicio: May.2017; Fecha Fin estimado: Nov.2018 Inconvenientes en la elaboración del estudio con el fenómeno del niño costero, que impidió realizar los estudios de Barimetría. Así mismo con DGASA por la demora en los plazos de revisión.	
	Obra- 0185262 Reemplazo De 12 Puentes En El Corredor Vial Nacional Ruta Pe-3n: Conococha - Huaraz - Puente Quiroz Región Ancash: En espera de la culminación del Estudio Definitivo (Nov-18).	

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
110. 2305758 REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA PE-22B: DV. TARMA - PTE. REITHER, RUTA PE-5S: PTE. REITHER - DV. SATIPO, RUTA PE-3S B: PTE. STUART - CHUPURO - HUAYUCACHI		
PUENTES		
	Estudio definitivo-0185265 Reemplazo De 17 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Ruta Pe-22b: Dv. Tarma - Pte. Reither, Ruta Pe-5s: Pte. Reither - Dv. Satipo, Ruta Pe-3s B: Pte. Stuart - Chupuro - Huayucachi Region Junin: Debido al Fenómeno del Niño Costero, se tuvo inconvenientes en realizar los estudios de Barimetría. Por otro lado existe demora en la revisión de los informes por parte de DGASA. Fecha de Inicio: May.17 Fecha Fin estimado: Nov.18	
	0185265 Reemplazo De 17 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Ruta Pe-22b: Dv. Tarma - Pte. Reither, Ruta Pe-5s: Pte. Reither - Dv. Satipo, Ruta Pe-3s B: Pte. Stuart - Chupuro - Huayucachi Region Junin: En espera de la culminación del Estudio Definitivo (Nov-18).	
111. 2307419 REEMPLAZO DE 19 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA: 3S: KM. 1151+095 - KM. 1261+500		
PUENTES, ruta PE-3S: Km. 1151+095 - 1261+500.		
	0185832 Reemplazo De 19 Puentes En El Corredor Vial Nacional Ruta: 3s: Km. 1151+095 - Km. 1261+500 Region Puno: Debido al Fenómeno del Niño Costero, se tuvo inconvenientes en realizar los estudios de Barimetría. Por otro lado existe demora en la revisión de los informes por parte de DGASA. Fecha de Inicio: Feb.2017 Fecha Fin estimado: May.2018	
112. 2312107 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL CASAGRANDE EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 616+268		
Construcción Del Paso A Desnivel Casagrande En La Carretera Panamericana Norte Km 616+268		
Estudio Definitivo- 0212195 Construcción Del Paso A Desnivel Casagrande En La Carretera Panamericana Norte Km 616+268 Region La Libertad: Inició en Ene.16		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
Estudio aprobado por RD N° 518-2016-MTC/20 (21.Jul.16).		
Obra- 0212195 Construcción Del Paso A Densivel Casagrande En La Carretera Panamericana Norte Km 616+268 Region La Libertad: Inicio estimado Febrero 2018.		
113. 2318526 CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA CHINCHA - ICA TRAMO KM 188+000 - KM 283+609		
Autopista Chincha - Ica, Tr. Km 188+000 A 283+609		
Estudio definitivo-0199784 Construcción de la Autopista Chincha - Ica Tramo Km 188+000 - Km 283+609, Ica: Estudio elaborado por el concesionario, en revisión por los especialistas de PVN.		
Obra-0199784 Construcción De La Autopista Chincha - Ica Tramo Km 188+000 - Km 283+609, Ica: Inicio estimado Febrero 2018.		
	0211792 Pacri Construcción De La Autopista Chincha - Ica Tramo Km 188+000 - Km 283+609 Region Ica: Meta: 1 predio, Sin avance.	
114. 2318537 CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE JULIACA		
Via Evitamiento Ciudad De Juliaca		
Estudio definitivo-0211148 Construcción De La Vía De Evitamiento De La Ciudad De Juliaca Region Puno: Se busca la continuidad y conclusión del Estudio Definitivo (en coordinación: Consultor, PVN, DGASA, GORE Puno). - Avance Ene-Dic 2017: 84% - Avance acumulado: 91% desde 2016.		
115. 2320704 CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE HUAYLLATUPE ENTRE EL KM 81+200 AL KM 82+270.50, TRAMO PUENTE RICARDO PALMA - SAN MATEO		
VARIANTE HUAYLLATUPE		
Estudio Definitivo-0211789 Construcción De La Variante Huayllatupe Entre El Km 81+200 Al Km 82+270.50, Tramo Puente Ricardo Palma - San Mateo Region Lima: Estudio aprobado por RD N° 081-2017-MTC/20 (03.Feb.17).		
116. 2328807 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SANTA ROSA, ACCESOS, ROTONDA Y PASO A DENSIVEL, REGIÓN CALLAO		
PUENTE SANTA ROSA, CALLAO		
0218471 Pacri Construcción Del Puente Santa Rosa, Accesos, Ronda Y Paso A Densivel, Region Callao: Avance acumulado: 75%		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
117. 2380522 RECONSTRUCCIÓN DE TRAMOS AFECTADOS POR EVENTOS CATASTRÓFICOS EN EL TRAMO 1 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR PERÚ - BRASIL DEL KM 323+320 HASTA EL KM 893+580		
CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR PERÚ - BRASIL (TRAMO 1: KM 323+320 HASTA EL KM 893+580)		
	Obra- 0231531 Reconstrucción De Tramos Por Eventos Catastroficos En El Tramo 1 Iirsa Sur Del Km. 323+320 Hasta El Km. 893+580; Distrito De Cotaruse, Aymaraes, Apurimac: Inició: Abr.2017. Sin avance.	
118. 2400124 RECUPERACIÓN AUTOPISTA DEL SOL, TRAMO TRUJILLO - SULLANA, SECTOR: EVITAMIENTO TRUJILLO DISTRITO DE HUANCHACO - PROVINCIA DE TRUJILLO - REGIÓN LA LIBERTAD		
TRAMO: TRUJILLO - SULLANA, SECTOR: VÍA DE EVITAMIENTO TRUJILLO		
	0231529 Recuperacion Autopista Del Sol, Tramo Trujillo - Sullana, Sector: Evitamiento Trujillo, Distrito De Huanchaco - Trujillo – Libertad: Sin avance.	
119. 2400286 RECUPERACIÓN POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENÓMENO "EL NIÑO" EN EL TRAMO: TRUJILLO – SULLANA DE LA AUTOPISTA DEL SOL, SECTOR: PIURA - SULLANA DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - REGIÓN PIURA		
TRAMO: PIURA - SULLANA		
	0231530 Recuperacion Post Desastre En Los Sectores Afectados Por El Fenomeno 'El Niño' En El Tramo: Trujillo - Sullana De La Autopista Del Sol, Sector: Piura - Sullana Distrito De Piura - Piura – Piura. Sin avance.	
120. 2402072 RECUPERACIÓN POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENÓMENO "EL NIÑO" EN EL TRAMO: TRUJILLO - SULLANA DE LA AUTOPISTA DEL SOL, SECTOR: CHILCO, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC - PROVINCIA DE PACASMAYO - REGIÓN LA LIBERTAD		
TRAMO: TRUJILLO - SULLANA, SECTOR: CHILCO, SAN PEDRO DE LLOC - PACASMAYO		
	0232155 Recuperacion Post Desastre En Los Sectores Afectados Por El Fenomeno El Niño En El Tramo: Trujillo - Sullana De La Autopista Del Sol, Sector: Chilco, Distrito De San Pedro De Lloc- Pacasmayo- La Libertad. Sin avance.	
121. 2201098 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. CHAGLLA - POZUZO - OXAPAMPA Y EMP. 18B - RIO CODO - CODO DE POZUZO - EMP. PE - SNA (PUERTO INCA) POR NIVELES DE SERVICIO		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
Dv. Chaglla - Pozuzo - Oxampampa y Emp. 18B - Río Codo - Codo de Pozuzo - Emp. PE-5NA (Puerto Inca)		
0165567 Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-18a(Puente Rancho) - Pano - Chaglla - Pozuzo - Oxampampa Y Empalme Pe-18b - Río Codo - Codo De Pozuzo - Emp. Pe - 5na (Puerto Inca): Avance físico observado por el Supervisor; de acuerdo al Plan aprobado, las Actividades de Mejoramiento iniciaron con fecha 02.May.17 , otorgándose el 20% de adelanto.		
122. 2201099 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE-LUNAHUANA-DV. YAUYS-RONCHAS-CHUPACA-HUANCAYO-DV. PAMPAS POR NIVELES DE SERVICIO		
Zuñiga - Tomas - Tinco Yauricocha; Pucará - Pazos - Dv. Pampas		
0165560 Mejoramiento De La Carretera Cañete - Lunahuana - Dv. Yauys - Roncha - Chupaca - Huancayo - Dv. Pampas: 3.0 Km concluidos al 100% en el Tramo V: Tomas - Tinco - Yauricocha. Avance Ene-Dic: 3% Avance acumulado: 2% desde Mar.17		
123. 2266061 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS (EMP. PE-3S) - PAMPACHIRI - NEGROMAYO (EMPALME PE-30A) POR NIVELES DE SERVICIO		
HUANCABAMBA - DV. COCHAPUCRIO - PAMPACHIRI (PTE. CHICHA) - NEGROMAYO (CONDORCOCHA)		
0165568 Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-3s (Andahuaylas) - Pampachiri - Emp. Pe-30a (Negromayo): Iniciaron las Actividades de Mejoramiento de acuerdo al Plan de Mejoramiento aprobado el 27.Oct.17 con RD N° 906-2017-MTC/20.		
124. 2267190 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. AR-105 (ACOY) -ANDAMAYO - VIRACO - DV. MACHAHUAY - ANDAGUA - AYO - HUAMBO - CABANA CONDE - CHIVAY - VIZCACHANE -EMP. PE-34A (DV. VIZCACHANE) POR NIVELES DE SERVICIO		
KM. 99+400 - KM. 123+250; DV. CABANA CONDE - HUAMBO; AYO - VIRACO KM. 339+600 - ANDAMAYO		
0152386 Mejoramiento De La Carretera Emp. Ar-105(Acoy)-Andamayo-Viraco-Dv. Machahuay-Andagua-Ayo-Huambo-Cabanaconde-Chivay-Vizcachane-Emp. Pe-34a (Dv. Vizcachane): 159.670 Kilometros concluidos al 100%, de los cuales: 46.67 Kilometros en el Tramo IV: Dv. Cabanaconde (Km. 132+900) - Huambo (Km. 179+540); 17 Kilometros en el Tramo II: Km. 102+994 - Km. 123+250 y 96 Kilometros en el Tramo VI: Ayo (Km. 218+330) - Viraco (Km. 341+595). Avance Ene-Dic: 160% Avance acumulado: 74%		
125. 2269109 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE - 34B (ROSARIO) - CARLOS GUTIERREZ - CRUCERO - QUISCUPUNCO - ORIENTAL - ANANEA - COJATA - VILQUECHICO - EMP. PE - 34I		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
(COASIA) POR NIVELES DE SERVICIOS		
Vilquechico - Tiquitiqui - Cojata - Suches - Dv. Putina; Saytocochoa - Curupata - Curupata - Rosario		
0117258 Mejoramiento Carretera Emp. Pe-34b (Rosario) -Carlos Gutierrez-Crucero-Quiscupunco-Baltimore-Ananea-Cojata-Vilque Chico-Emp Pe-34i (Coasia): 108.00 Kilometros concluidos al 100%, de los cuales: 15 Km en el Tramo I: Coasia - Tiquitiqui; 32 Km en el Tramo II: Tiquitiqui - Cojata; 37 Kilometros en el Tramo IV: Saytocochoa - Curupata y 24 Km en el Tramo VII: Km. 33+850 (Curupata) al Km. 00+000 (Emp. PE-34B Rosario). Avance Ene-Dic: 67% Avance acumulado: 58% desde May.17		
126. 2275904 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUTERVO-SOCOTA-SAN ANDRÉS-SANTO TOMAS-PIMPINGOS-CUYCA POR NIVELES DE SERVICIO		
Cutervo - Súcota - San Andrés - Santo Tomas - Pimpingos - Cuyca- EMP PE 5N.		
0152382 Mejoramiento De La Carretera Cutervo - Socota - San Andres - Santo Tomas - Pimpingos – Cuyca: Iniciaron las Actividades de Mejoramiento con fecha 05.Jun.17 de acuerdo al Plan de Mejoramiento aprobado; se tiene estimado ejecutar 60 Km.		
127. 2278195 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1S (DV. APLAO) - CORIRE - APLAO - CHUQUIBAMBA - ARMA - COTAHUASI - CHARCANA - ACCOPAMPA - DV. SAYLA - PAMPACHACRA - USHUA - OYOLO - DV. SEQUELLO - MARCABAMBA - EMP. PE - 32C (PAUSA) - MARÁN POR NIVELES DE SERVICIO		
Chuquibamba - Km. 228+800; Cotahuasi - Charcana - Corcuilla - Colta - Pausa - Marán		
0152389 Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-1s (Dv. Aplao)-Corire-Aplao-Chuquibamba-Arma-Cotahuasi-Charcana-Accopampa-Dv.Sayla-Pampachacra-Ushua-Oyolo-Dv. Sequello-Marcabamba-Emp-Pe-32c (Pausa) -Maran: Iniciaron las Actividades de Mejoramiento con fecha 01.Set.17 de acuerdo al Plan de Mejoramiento aprobado con RD N° 631-2017-MTC/20 (25.Ago.17).		
128. 2279767 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-04B - SONDOR - SOCHABAMBA - VADO GRANDE, POR NIVELES DE SERVICIO		
Huancabamba - Curilcas - Socchabamba		
0152387 Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-04b - Sondor - Socchabamba - Vado Grande: 59.297 Kilometros concluidos al 100%, de los cuales: 12.067 Kilometros en el Tramo III: Huancabamba - Dv. Curilcas y 47.41 Kilometros en el Tramo IV: Dv. Curilcas - Socchabamba. Avance Ene-Dic: 43% Avance Acumulado: 32% desde Ene.17		
129. 2283597 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. HUMAJALSO - DESAGUADERO Y TACNA - TARATA- CAPAZO -MAZOCRUZ POR NIVELES DE SERVICIO		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
TARATA - CAPAZO - MAZOCRUZ		
0189531 Mejoramiento Dv Humajalso - Desaguadero Y Tacna-Tarata-Capazo-Mazocruz Region Tacna: 136.11 Km concluidos al 100%, de los cuales: 54.63 Km en el Tramo VII: Km. 89+700 al Km. 174+000 y 81.48 Km en el tramo VIII: 174+000 al Km. 227+049. Avance Ene-Dic: 116% Avance Acumulado: 99% desde Julio 2017.		
130. 2284485 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (DV. ABANCAY) - CHUQUIBAMBILLA - DV. CHALHUAHUACHO - SANTO TOMÁS - VELILLE - YAURI - HÉCTOR TEJADA - EMP. PE-3S (AYAVIRI) POR NIVELES DE SERVICIO		
Emp. PE-3S (Dv. Abancay) - Chuquibambilla - Dv. Chalhuahuacho - Santo Tomás - Velille - Yauri - Hector Tejada - Emp. PE-3S (Ayaviri)		
0165569 Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-3s (Dv. Abancay) - Chuquibambilla - Dv. Chalhuahuacho - Santo Tomas - Velille - Yauri - Hector Tejada - Emp. Pe-3s (Ayaviri): 114.734 Kilometros concluidos al 100%, de los cuales: 44.83 Km corresponden al Tramo III: Curasco - Km. 230+330; 19.006 Km corresponden al Tramo IV: Km. 230+330 - Emp. Nueva Carretera Mina y 50.89 Km al Tramo IX: Dv. Occoruro - Dv. Ayaviri. Avance Ene-Dic: 65% Avance acumulado: 35% desde mayo 2017.		
131. 2285730 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE - 3S (MOLLEPUQUIO) - CHINCHAYPUJIO - COTABAMBAS - TAMBObAMBA - CHALHUAHUACHO POR NIVELES DE SERVICIO		
Carretera Emp. Pe-3s (Dv. Chinchaypujio) - Cotabambas - Tambobamba - Chalhuahuacho		
0189533 Mejoramiento Del Emp. Pe-3s (Mollepuquio)- Chinchaypujio-Cotabambas-Tambobamba-Chalhuahuacho Region Apurimac: 92.300 Kilometros concluidos al 100%, de los cuales: 30.69 Km en el Tramo I: Mollepuquio - Chinchaypujio; 36.72 Km en el Tramo II: Chinchaypujio - Cotabambas y 24.882 Km en el Tramo III: Cotabambas - Pte. Ichuray. Avance Ene-Dic: 92% Avance acumulado: 46% desde Enero 2017.		
132. 2287191 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3N (LAGUNA SAUSACocha) - PUENTE PALLAR - CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO Y LOS RAMALES PUENTE PALLAR - CALEMAR Y TAYABAMBA - QUICHES - EMP. PE-12A (DV. SIHUAS) POR NIVELES DE SERVICIO		
Subida A Mina Marsa - Tayabamba; Dv. S De Challas - Puente Mamahuaje; Puente Pallar - Fundo Convento - Calear; Dv. Sihuas - Quiches - Miraflores - Tayabamba; Miraflores - Emp. Pe-10 C		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
0189528 Mejoramiento Del Emp. Pe 3n (Laguna Sausacocha) - Puente Pallar - Chagual - Tayabamba - Puente Huacrachuco Y Los Rmales Puente Pallar Calemar Y Tayabamba Quiches - Emp. Pe-12a (Dv. Sihuas) Region La Libertad: Iniciaron las actividades de Mejoramiento con fecha 01.Set.17 de acuerdo al Plan de Mejoramiento aprobado con RD N° 632-2017-MTC/20 (25.Ago.17).		
133. 2289685 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (HUAYLLAPAMPA) - LA QUINUA - SAN FRANCISCO - PUERTO ENE - TZOMAVENI - CUBANTÍA Y RAMAL PUENTE ALTO ANAPATI - BOCA SONORO - PUNTA CARRETERA POR NIVELES DE SERVICIO		
Puerto Embarcadero Ene - Dv. Puerto Selva De Oro; Dv. Puerto Selva De Oro - Alto Chichereni - Puente Alto Anapati – Cubantía		
0152390 Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-3s (Huayllapampa)-La Quinoa-San Francisco-Puerto Ene-Tzomaveni-Cubantia Y Ramal Puente Alto Anapati-Boca Sonoro-Punta De Carretera: Plan de Mejoramiento aprobado con RD N° 907-2017-MTC/20 (27.Oct.17).		
134. 2302584 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N - PAMPLONA - SAN JOSÉ - CAJATAMBO - EMP. PE - 18 , POR NIVELES DE SERVICIO		
Huayto - Dv. Ocros - Pampolona - Cajatambo; Jasuna - Dv. Raura - Oyón		
0136328 Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-1n-Pamplona-San Jose-Cajatambo-Emp Pe-18 Por Niveles De Servicio: Iniciaron las actividades de Mejoramiento con fecha 01.Set.17 de acuerdo al Plan de Mejoramiento aprobado con RD N° 625-2017-MTC/20 (25.Ago.17).		
135. 2308856 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULIACA - PUTINA - ORIENTAL - SANDIA - SAN IGNACIO - PUNTA DE CARRETERA Y DV. PUTINA - MOHO - CONIMA - MILILAYA - FRONTERA CON BOLIVIA Y DV. MILILAYA - TILALI - FRONTERA CON BOLIVIA, POR NIVELES DE SERVICIO		
Juliaca-Putina-Oriental-Sandia-San Ignacio-Punta De Carretera Y Dv. Putina-Moho-Conima-Mililaya-Frontera Con Bolivia Y Dv. Mililaya-Tilali-Frontera Con Bolivia		
0152395 Mejoramiento De La Carretera Juliaca-Putina-Oriental-Sandia-San Ignacio-Punta De Carretera Y Dv. Putina-Moho-Conima-Mililaya-Frontera Con Bolivia Y Dv. Mililaya-Tilali-Frontera Con Bolivia: Iniciaron las Actividades de Mejoramiento con fecha 04.Jul.17 de acuerdo al Plan aprobado, otorgándose el 20% de adelanto.		
136. 2309493 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA - HUARAZ - HUARI - HUACAYBAMBA - JIRCAN - TINGO MARÍA - MONZON - EMP. PE-18A (TINGO MARÍA) POR NIVELES DE SERVICIO		
Huaraz - Circuito Turístico (El Mirador); Anyanga - Succha; Dv. Yunguilla - Anra - Dv. Paucas . Huacaybamba - Km. 252+047; Anyanga - Huari; Dv. Anra - Dv Paucas		
0152381 Mejoramiento De La Carretera Casma-Huaraz - Huari - Huacaybamba - Jircan - Tingo Maria - Monzon - Emp. Pe-18a (Tingo Maria): Plan de Mejoramiento en levantamiento de observaciones por el Contratista, para su aprobación.		

Apéndice B: REPORTE SIAF METAS FÍSICAS

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2017
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL		FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0001	0138.2000270.6000016.15.033.0064.00001, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL 0051071 GESTION Y MONITOREO DE PROYECTOS	INFORME	0.001	INFORME	0.000	0.001	0.000	0.00	1.000	100000.00
0002	0138.2001621.6000013.15.033.0064.00001, PUNO, SAN ROMAN, JULIACA 0055305 ESTUDIO FACTIBILIDAD DE LA VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JULIACA	ESTUDIO	0.400	ESTUDIO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0003	0138.2001621.6000013.15.033.0064.00002, SAN MARTIN, TOCACHE, MULTIDISTRITAL 0089057 ESTUDIO FACTIBILIDAD VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE TOCACHE	ESTUDIO	0.200	ESTUDIO	0.100	0.100	0.100	100.00	0.100	100.00
0004	0138.2001621.6000013.15.033.0064.00003, JUNIN, YAULI, MULTIDISTRITAL 0103434 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CARRETERA PUENTE RICARDO PALMA- LA OROYA VARIANTE EMP. PE-022 KM. 101+379(RIO BLANCO)-EMP. RUTA PE-3S KM. 21+918	ESTUDIO	0.300	ESTUDIO	0.000	0.100	0.000	0.00	0.001	1.00
0005	0138.2001621.6000013.15.033.0064.00004, AMAZONAS, CONDORCANQUI, NIEVA 0103435 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CARRETERA EL REPOSO-SARAMIRIZA TRAMO: DURAN-PUENTE WAWICO-NIEVA-NUEVO SEASME-SARAMIRIZA	ESTUDIO	0.700	ESTUDIO	0.001	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0006	0138.2001621.6000013.15.033.0064.00005, HUANUCO, HUANUCO, MULTIDISTRITAL 0107542 ESTUDIO DEFINITIVO MEJORAMIENTO CARRETERA HUANUCO- CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N	ESTUDIO	0.010	ESTUDIO	0.000	0.000	0.000	0.00	0.001	0.00
0007	0138.2001621.6000013.15.033.0064.00006, ANCASH, HUAYLAS, MULTIDISTRITAL 0132475 REHABILITACION DE CARRETERA DV. CONOCOCHA EMP RUTAS (PE-1N Y PE-16) - CONOCOCHA - CATAC - HUARAZ - CARAZ	ESTUDIO	0.700	ESTUDIO	0.000	0.500	0.000	0.00	0.001	0.20
0008	0138.2001621.6000013.15.033.0064.00007, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL 0211544 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE - 28B (SAN FRANCISCO) - SANTA ROSA - PALMAPAMPA - SAN ANTONIO - CHIQUINTIRCA, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	ESTUDIO	0.700	ESTUDIO	0.000	0.500	0.000	0.00	0.001	0.20
0009	0138.2001621.6000013.15.033.0064.00008, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL 0141879 REHABILITACION DE CARRETERA CUBANTIA - ANAPATI - YOYATO - VALLE ESMERALDA - PICHARI - EMP. PE-28B QUIMBIRI, INCLUYE PUENTE SOBRE EL RIO ENE	ESTUDIO	0.500	ESTUDIO	0.000	0.300	0.000	0.00	0.001	0.33
0010	0138.2001621.6000013.15.033.0064.00009, JUNIN, JUNIN, MULTIDISTRITAL 0149270 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO LA OROYA	ESTUDIO	0.400	ESTUDIO	0.250	0.250	0.200	80.00	0.200	80.00
0011	0138.2001621.6000013.15.033.0064.00010, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL 0150383 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CENTRAL TRAMO: AUTOPISTA PUENTE LOS ANGELES - RICARDO PALMA	ESTUDIO	0.400	ESTUDIO	0.000	0.400	0.000	0.00	0.400	100.00
0012	0138.2001621.6000013.15.033.0064.00011, LIMA, YAUYOS, MULTIDISTRITAL 0154025 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA ZUÑIGA - DV. YAUYOS - RONCHAS	ESTUDIO	0.500	ESTUDIO	0.000	0.300	0.000	0.00	0.001	0.33

BLUEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y CO

EJECUTORA: 007 MTC PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL		FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0013	0138.2001621.6000013.15.033.0064.00012, HUANUCO, PACHITEA, MULTIDISTRITAL 0154030 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. RUTA 18A (PTE. RANCHO) - CHAGLLA - RUMICHACA	ESTUDIO	0.500	ESTUDIO	0.650	0.650	0.650	100.00	0.650	100.00
0014	0138.2001621.6000013.15.033.0064.00013, AMAZONAS, RODRIGUEZ DE MENDOZA, MULTIDISTRITAL 0159190 CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE CHACANTO - DV. LEIMEBAMBA - CHACHAPOYAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA REGION AMAZONAS	ESTUDIO	0.700	ESTUDIO	0.000	0.300	0.000	0.00	0.001	0.33
0015	0138.2001621.6000013.15.033.0064.00014, ICA, PISCO, MULTIDISTRITAL 0159701 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LAS CARRETERAS: RUTA PE-1SF, PE-1SG (VARIANTE) Y PE-1SH (VARIANTE). PISCO, ICA	ESTUDIO	0.010	ESTUDIO	0.000	0.500	0.000	0.00	0.001	0.20
0016	0138.2001621.6000013.15.033.0064.00015, PIURA, SECHURA, MULTIDISTRITAL 0160052 REHABILITACION DE LA RUTA NACIONAL PE-04:EMP. PE-1N (EL CRUCE)-DV SECHURA (PE-1N K-BAYOVAR-TERMINAL BAYOVAR-BAPO, REGION PIURA	ESTUDIO	0.010	ESTUDIO	0.000	0.300	0.000	0.00	0.001	0.33
0017	0138.2001621.6000013.15.033.0064.00016, LIMA, HUARAL, MULTIDISTRITAL 0164778 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ACOS-HUALLAY	ESTUDIO	0.550	ESTUDIO	0.300	0.450	0.400	133.33	0.450	100.00
0018	0138.2001621.6000013.15.033.0064.00017, CUSCO, URUBAMBA, URUBAMBA 0165564 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO - CHINCHEROS-URUBAMBA	ESTUDIO	0.700	ESTUDIO	0.000	0.650	0.000	0.00	0.300	46.15
0019	0138.2001621.6000013.15.033.0064.00018, CUSCO, CALCA, TARAY 0165565 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO - PISAC - URUBAMBA - OLLANTAYTAMBO (INC. VARIANTE HANCALLE)	ESTUDIO	0.850	ESTUDIO	0.000	0.300	0.000	0.00	0.001	0.33
0020	0138.2001621.6000013.15.033.0064.00019, PUNO, SAN ROMAN, MULTIDISTRITAL 0165572 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULIACA - HUANCANE	ESTUDIO	0.800	ESTUDIO	0.000	0.300	0.000	0.00	0.001	0.33
0021	0138.2001621.6000013.15.033.0064.00020, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL 0165573 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO OCOPA - ATALAYA Y ACCESO A PUERTO PRADO, RIO TAMBO, ATALAYA	ESTUDIO	0.500	ESTUDIO	0.000	0.300	0.000	0.00	0.001	0.33
0022	0138.2001621.6000013.15.033.0064.00021, ICA, PISCO, SAN CLEMENTE 0166335 REHABILITACION DE LA VIA DE EVITAMIENTO SAN CLEMENTE (EMP. RUTA PE. -28A, VIA LOS LIBERTADORES - EMP. PE 26C- EMP. PE 1S, PANAMERICANA SUR)	ESTUDIO	0.400	ESTUDIO	0.000	0.700	0.000	0.00	0.001	0.14
0023	0138.2001621.6000013.15.033.0064.00022, PUNO, CHUCUITO, MULTIDISTRITAL 0166355 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUNO - DESAGUADERO	ESTUDIO	0.700	ESTUDIO	0.000	0.500	0.000	0.00	0.001	0.20
0024	0138.2001621.6000013.15.033.0064.00023, ANCASH, SANTA, MULTIDISTRITAL 0204854 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: SANTA - HUALLANCA, ANCASH	ESTUDIO	0.001	ESTUDIO	0.000	0.500	0.000	0.00	0.001	0.20

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL		FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0025	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00001, HUANCVELICA, CASTROVIRREYNA, MULTIDISTRITAL 0050537 ESTUDIO DE PERFIL DE CARRETERA CHINCHA - VILLA DE ARMA - HUANCVELICA, TRAMO: PALCA - PLAZAPATA	ESTUDIO	0.500	ESTUDIO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.600	60000.00
0026	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00002, HUANCVELICA, HUANCVELICA, MULTIDISTRITAL 0073478 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DE LA CARRETERA HUANCVELICA - EMP. PE-3S (LAGUNILLA), TRAMO: LIRCAY - LAGUNILLA	ESTUDIO	0.500	ESTUDIO	0.000	0.400	0.000	0.00	0.300	75.00
0027	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00003, ICA, ICA, MULTIDISTRITAL 0107527 ESTUDIO DE PERFIL CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA PE-1S "LONGITUDINAL DE LA COSTA SUR" TRAMO GUADALUPE - ICA - NAZCA - DV. CAMANA - LOS CERILLOS (PE-1SD), INCLUYENDO: VIA DE EVITAMIENTO ICA, VIA DE EVITAMIENTO NAZCA, VIA DE EVITAMI	ESTUDIO	0.600	ESTUDIO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0028	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00004, AMAZONAS, BAGUA, MULTIDISTRITAL 0140895 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS - PRO REGION - AMAZONAS	ESTUDIO	0.001	ESTUDIO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0029	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00005, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL 0152388 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1 S (I.V. MALA) - CALANGO - LA CAPILLA - SAN JUAN DE VISCAS - SAN LORENZO DE QUINTI - SAN JUAN DE TANTARACHE - CARHUAPAMPA - CHICLLAPATA - CHAYANCA - YURACMAYO - EMP. PE-22 (RIO BLANCO)	ESTUDIO	0.500	ESTUDIO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0030	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00006, LIMA, LIMA, LIMA 0159189 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA AV. SANTA ROSA REGION LIMA	ESTUDIO	0.850	ESTUDIO	0.000	0.300	0.000	0.00	0.001	0.33
0031	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00007, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL 0159857 REHABILITACION DE LA CARRETERA PUENTE RAITHER-SATIPO, RUTA PE-5S, REGION JUNIN	ESTUDIO	0.500	ESTUDIO	0.400	0.400	0.050	12.50	0.050	12.50
0032	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00008, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL 0160759 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (CONCEPCION) - COMAS - EMP. PE-5S (SATIPO)/EMP. PE-5S (PTO. OCOPA) - ATALAYA/EMP. PE-5S (DV. BAJO KIMIRIKI)-BUENOS AIRES-PTO. PRADO - MAZAROBENI - CAMAJENI - POYENI, REGION JUNIN	ESTUDIO	0.001	ESTUDIO	1.000	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0033	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00009, LA LIBERTAD, SANTIAGO DE CHUCO, MULTIDISTRITAL 0164528 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHUCO REGION LA LIBERTAD	ESTUDIO	0.500	ESTUDIO	0.200	0.200	0.300	150.00	0.300	150.00
0034	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00010, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL 0165558 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO - TAMBILLO - OCROS - EMP.PE-32 A (CHALCO) Y PAMPA CANGALLO - CARAPO -HUANCASANCOS-LLAUTA-PALPA	ESTUDIO	0.500	ESTUDIO	0.000	0.500	0.000	0.00	0.001	0.20
0035	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00011, CAJAMARCA, CELENDIN, MULTIDISTRITAL 0165559 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAJAMARCA - CELENDIN - BALSAS - CHACHAPOYAS Y DV. CHACHAPOYAS- PEDRO RUIZ	ESTUDIO	0.500	ESTUDIO	0.000	0.500	0.000	0.00	0.001	0.20

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2017
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL		FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0058	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00034, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, ANDAHUAYLAS 0199861 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO ANDAHUAYLAS	ESTUDIO	0.001	ESTUDIO	0.000	0.500	0.000	0.00	0.600	120.00
0059	0138.2002060.4000178.15.033.0064.00001, UCAYALI, PADRE ABAD, PADRE ABAD 0083807 CARRETERA PUENTE CHINO - AGUAYTIA (SECTORES DAÑADOS)	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO	0.238	2.704	0.452	189.92	0.452	16.72
0060	0138.2002060.6000002.15.033.0064.00001, UCAYALI, PADRE ABAD, PADRE ABAD 0095080 SUPERVISION CARRETERA PUENTE CHINO - AGUAYTIA (SECTORES DAÑADOS)	SUPERVISION	0.001	SUPERVISION	1.000	1.000	1.000	100.00	1.000	100.00
0061	0138.2002060.6000043.15.033.0064.00001, UCAYALI, PADRE ABAD, PADRE ABAD 0115581 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO PUENTE CHINO - AGUAYTIA (SECTORES DAÑADOS)	UNIDAD	1.600	UNIDAD	0.000	25.600	0.000	0.00	0.001	0.00
0062	0138.2002207.6000043.15.033.0064.00001, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, MULTIDISTRITAL 0067648 PACRI CARRETERA INGENIO - CHACHAPOYAS, TRAMO: KM 17+000 - KM 39+440	UNIDAD	0.001	UNIDAD	0.000	17.650	0.000	0.00	6.000	33.99
0063	0138.2002210.6000001.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, SAN IGNACIO, SAN IGNACIO 0190364 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA DE EVITAMIENTO EN LA CIUDAD DE NAMBALLE - REGION CAJAMARCA	EXPEDIENTE TECNICO	0.001	ESTUDIO	0.000	1.000	0.000	0.00	0.050	5.00
0064	0138.2002210.6000043.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, SAN IGNACIO, MULTIDISTRITAL 0052415 PACRI TRAMO SAN IGNACIO PUENTE INTEGRACION	UNIDAD	19.800	UNIDAD	0.000	54.700	0.000	0.00	6.000	10.97
0065	0138.2002604.6000043.15.033.0064.00001, ANCASH, HUARAZ, MULTIDISTRITAL 0055851 PACRI CASMA HUARAZ	UNIDAD	0.001	UNIDAD	0.000	12.750	0.000	0.00	13.500	105.88
0066	0138.2015918.4000091.15.033.0064.00001, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL 0165318 INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 43+610 - KM94+000 REGION TACNA	KILOMETRO	7.000	KILOMETRO	16.006	18.000	21.700	135.57	27.363	152.02
0067	0138.2015918.4000091.15.033.0064.00002, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL 0165319 INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 94+000 - KM146+180 REGION TACNA	KILOMETRO	8.000	KILOMETRO	7.455	13.900	9.861	132.27	16.838	121.14
0068	0138.2015918.4000178.15.033.0064.00001, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL 0165317 INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 146+180 - KM187+404 REGION TACNA	KILOMETRO	21.220	KILOMETRO	5.576	20.600	6.882	123.42	13.765	66.82
0069	0138.2015918.6000002.15.033.0064.00001, TACNA, TACNA, TACNA 0166400 SUPERVISION INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 146+180 - KM187+404 REGION TACNA	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	1.000	100.00	1.000	100.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2017
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL		FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0070	0138.2015918.6000002.15.033.0064.00002, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL 0166401 SUPERVISION INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 43+610 - KM94+000 REGION TACNA	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	1.000	100.00	1.000	100.00
0071	0138.2015918.6000002.15.033.0064.00003, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL 0166402 SUPERVISION INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 94+000 - KM146+180 REGION TACNA	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	1.000	100.00	1.000	100.00
0072	0138.2015918.6000043.15.033.0064.00001, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL 0162147 PACRI INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 94+000 - KM 146+180 REGION TACNA	UNIDAD	5.000	UNIDAD	0.000	3.200	0.000	0.00	0.001	0.03
0073	0138.2015918.6000043.15.033.0064.00002, TACNA, TACNA, PALCA 0162150 PACRI INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 43+610 - KM 94+000 REGION TACNA	UNIDAD	5.000	UNIDAD	0.000	10.000	0.000	0.00	0.001	0.01
0074	0138.2015918.6000043.15.033.0064.00003, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL 0162340 PACRI INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 146+180-KM 187+404 REGION TACNA	UNIDAD	10.400	UNIDAD	0.000	8.000	0.000	0.00	0.001	0.01
0075	0138.2015918.6000043.15.033.0064.00004, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL 0181551 PMA INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 146+180-KM 187+404 REGION TACNA	PLAN	0.400	PLAN	0.500	0.500	0.150	30.00	0.150	30.00
0076	0138.2015918.6000043.15.033.0064.00005, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL 0184645 PMA INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 94+000 - KM 146+180 REGION TACNA	PLAN	0.400	PLAN	0.350	0.350	0.100	28.57	0.100	28.57
0077	0138.2015918.6000043.15.033.0064.00006, TACNA, TACNA, PALCA 0188086 PMA INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 43+610 - KM 94+000 REGION TACNA	PLAN	0.300	PLAN	0.300	0.300	0.200	66.67	0.200	66.67
0078	0138.2015973.4000178.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, TOCACHE, POLVORA 0132474 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO PIZANA-LA POLVORA-PIZARRON-PERLAMAYO-CAMPANILLA	KILOMETRO	5.000	KILOMETRO	0.054	7.980	0.359	664.81	21.675	271.62
0079	0138.2015973.6000002.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, TOCACHE, POLVORA 0166407 SUPERVISION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI TOCACHE TRAMO CAMPANILLA - PERLAMAYO PIZARRON LA POLVORA-PIZANA REGION SAN MARTIN	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	1.000	100.00	1.000	100.00
0080	0138.2022221.4000178.15.033.0064.00001, CUSCO, LA CONVENCION, MARANURA 0110239 CONSTRUCCION DEL PUENTE MARANURA Y ACCESOS	METRO	60.000	METRO	0.000	150.003	0.000	0.00	8.807	5.87
0081	0138.2022221.6000002.15.033.0064.00001, CUSCO, LA CONVENCION, MARANURA 0110240 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE MARANURA Y ACCESOS	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	0.000	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2017
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL		FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0082	0138.2022221.6000043.15.033.0064.00001, CUSCO, LA CONVENCION, MULTIDISTRITAL 0052381 PACRI ALFAMAYO-CHAULLAY-QUILLABAMBA	UNIDAD	5.000	UNIDAD	0.000	66.200	0.000	0.00	7.500	11.33
0083	0138.2022221.6000043.15.033.0064.00002, CUSCO, LA CONVENCION, MARANURA 0167559 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE MARANURA Y ACCESOS	UNIDAD	5.000	UNIDAD	0.000	21.600	0.000	0.00	5.250	24.31
0084	0138.2022937.6000043.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, OTUZCO, MULTIDISTRITAL 0052392 PACRI DV. OTUZCO - CALLACUYAN	UNIDAD	0.001	UNIDAD	0.000	105.750	0.000	0.00	10.500	9.93
0085	0138.2022937.6000043.15.033.0064.00002, LA LIBERTAD, SANTIAGO DE CHUCO, MULTIDISTRITAL 0055716 PACRI ALTO CHICAMA (CALLACUYAN) - HUAMACHUCO	UNIDAD	0.001	UNIDAD	0.000	12.500	0.000	0.00	0.001	0.01
0086	0138.2026767.6000043.15.033.0064.00001, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL 0052404 PACRI QUINUA-SAN FRANCISCO TR. KM. 26 AL KM. 78 500	UNIDAD	43.100	UNIDAD	0.000	64.000	0.000	0.00	14.250	22.27
0087	0138.2026767.6000043.15.033.0064.00002, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL 0052405 PACRI QUINUA-SAN FRANCISCO TR. KM. 78 500 AL KM. 172 420	UNIDAD	15.300	UNIDAD	0.000	72.000	0.000	0.00	9.750	13.54
0088	0138.2026767.6000043.15.033.0064.00003, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL 0055853 PMA QUINUA-SAN FRANCISCO TR. KM. 78 500 AL KM. 172 420	PLAN	0.001	PLAN	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0089	0138.2027620.6000002.15.033.0064.00001, LIMA, HUARAL, MULTIDISTRITAL 0055906 SUPERVISION OBRAS ADICIONALES IIRSA NORTE	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	1.000	100.00	1.000	100.00
0090	0138.2027620.6000002.15.033.0064.00002, PUNO, SAN ROMAN, MULTIDISTRITAL 0132798 SUPERVISION OBRAS ADICIONALES IIRSA SUR	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	1.000	100.00	1.000	100.00
0091	0138.2027620.6000002.15.033.0064.00003, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL 0159183 PAGOS DE LAS VALORIZACIONES DE LA SUPERVISION DE LAS OBRAS DE LA ETAPA 2 Y 3 DE LA RED VIAL N° 6 MULTIDEPARTAMENTAL	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	0.000	1.000	0.000	0.00	0.001	0.10
0092	0138.2027620.6000002.15.033.0064.00004, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL 0159184 SUPERVISION OBRAS NUEVAS DE LA RED VIAL N° 06 MULTIDEPARTAMENTAL	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	0.000	1.000	0.000	0.00	0.001	0.10
0093	0138.2027620.6000016.15.033.0064.00001, LIMA, LIMA, LIMA 0051071 GESTION Y MONITOREO DE PROYECTOS	INFORME	1.000	INFORME	1.000	1.000	1.000	100.00	1.000	100.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2017
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL		FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0094	0138.2027620.6000020.15.033.0064.00001, PIURA, HUANCABAMBA, MULTIDISTRITAL 0052419 PAO BUENOS AIRES CANCHAQUE	CUOTA	4.000	CUOTA	1.000	4.000	1.000	100.00	1.000	25.00
0095	0138.2027620.6000020.15.033.0064.00002, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, MULTIDISTRITAL 0052420 PAO IIRSA NORTE	CUOTA	1.000	CUOTA	1.000	1.000	1.000	100.00	1.000	100.00
0096	0138.2027620.6000020.15.033.0064.00003, AYACUCHO, LUCANAS, MULTIDISTRITAL 0052421 PAO IIRSA SUR TRAMO 1	CUOTA	12.858	CUOTA	0.001	12.858	0.000	0.00	2.000	15.55
0097	0138.2027620.6000020.15.033.0064.00004, CUSCO, PARURO, MULTIDISTRITAL 0052422 PAO IIRSA SUR TRAMO 2	CUOTA	1.000	CUOTA	1.000	1.000	1.000	100.00	1.000	100.00
0098	0138.2027620.6000020.15.033.0064.00005, MADRE DE DIOS, MANU, MULTIDISTRITAL 0052423 PAO IIRSA SUR TRAMO 3	CUOTA	1.000	CUOTA	1.000	1.000	1.000	100.00	1.000	100.00
0099	0138.2027620.6000020.15.033.0064.00006, PUNO, AZANGARO, MULTIDISTRITAL 0052424 PAO IIRSA SUR TRAMO 4	CUOTA	1.000	CUOTA	1.000	1.000	1.000	100.00	1.000	100.00
0100	0138.2027620.6000020.15.033.0064.00007, PUNO, AZANGARO, AZANGARO 0052425 PAO IIRSA SUR TRAMO 5	CUOTA	4.000	CUOTA	1.000	4.000	1.000	100.00	1.000	25.00
0101	0138.2027620.6000020.15.033.0064.00008, LAMBAYEQUE, FERRENAFE, MULTIDISTRITAL 0052426 PAO NUEVO MOCUPE - CAYALTI - OYOTUN	CUOTA	1.000	CUOTA	0.000	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0102	0138.2027620.6000020.15.033.0064.00009, LIMA, HUARAL, MULTIDISTRITAL 0052427 PAO OVALO CHANCAY - HUARAL - ACOS	CUOTA	1.000	CUOTA	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0103	0138.2027620.6000022.15.033.0064.00001, AMAZONAS, BAGUA, COPALLIN 0052362 OBRAS ADICIONALES IIRSA NORTE	OBRA	1.000	OBRA	0.000	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0104	0138.2027620.6000022.15.033.0064.00002, CUSCO, QUISPICANCHIS, MULTIDISTRITAL 0052363 OBRAS ADICIONALES IIRSA SUR	OBRA	1.000	OBRA	0.000	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0105	0138.2027620.6000022.15.033.0064.00003, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL 0181910 OBRAS ADICIONALES RED VIAL N° 5 ANCON - HUACHO - PATIVILCA	KILOMETRO	1.000	OBRA	0.000	2.526	0.000	0.00	2.526	100.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2017
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL		FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0106	0138.2027620.6000043.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL 0052383 PACRI AUTOPISTA EL SOL - TRUJILLO	UNIDAD	530.650	UNIDAD	63.360	158.400	60.000	94.70	177.750	112.22
0107	0138.2027620.6000043.15.033.0064.00002, PIURA, HUANCABAMBA, MULTIDISTRITAL 0052389 PACRI BUENOS AIRES CANCHAQUE	UNIDAD	22.500	UNIDAD	0.000	87.250	0.000	0.00	0.001	0.00
0108	0138.2027620.6000043.15.033.0064.00003, LIMA, HUARAL, MULTIDISTRITAL 0052394 PACRI HUARAL ACOS	UNIDAD	213.800	UNIDAD	130.600	326.500	0.750	0.57	179.450	54.96
0109	0138.2027620.6000043.15.033.0064.00004, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL 0052395 PACRI IIRSA SUR, TR 1 Y 5	UNIDAD	3.500	UNIDAD	0.000	101.950	0.000	0.00	0.001	0.00
0110	0138.2027620.6000043.15.033.0064.00005, CUSCO, QUISPICANCHIS, MULTIDISTRITAL 0052396 PACRI IIRSA SUR, TR 2, 3 Y 4	UNIDAD	1,038.300	UNIDAD	136.180	340.450	77.250	56.73	117.000	34.37
0111	0138.2027620.6000043.15.033.0064.00006, ANCASH, SANTA, MULTIDISTRITAL 0052399 PACRI LIBERACION DEL AREA DE CONCESION Y ADQUISICION DEL DERECHO DE VIA RED VIAL 4	UNIDAD	204.900	UNIDAD	267.980	669.950	37.500	13.99	128.250	19.14
0112	0138.2027620.6000043.15.033.0064.00007, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL 0052402 PACRI NUEVO MOCUPE CAYALTI	UNIDAD	22.400	UNIDAD	0.000	26.400	0.000	0.00	0.001	0.00
0113	0138.2027620.6000043.15.033.0064.00008, ICA, ICA, MULTIDISTRITAL 0052403 PACRI PANAMERICANA SUR, ICA - FRONTERA CON CHILE	UNIDAD	119.050	UNIDAD	0.000	171.600	0.000	0.00	10.500	6.12
0114	0138.2027620.6000043.15.033.0064.00009, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL 0052406 PACRI RED VIAL N° 06	UNIDAD	77.500	UNIDAD	119.500	298.750	6.750	5.65	34.500	11.55
0115	0138.2027620.6000043.15.033.0064.00010, JUNIN, HUANCAYO, MULTIDISTRITAL 0052416 PACRI TRAMO 2 DE IIRSA CENTRIO PUENTE RICARDO PALMA-LA OROYA T LA OROYA-DV CERRO DE PASCO	UNIDAD	33.800	UNIDAD	0.000	25.900	0.000	0.00	0.001	0.00
0116	0138.2027620.6000043.15.033.0064.00011, AMAZONAS, BAGUA, MULTIDISTRITAL 0053818 PACRI IIRSA NORTE	UNIDAD	204.000	UNIDAD	105.560	263.900	5.250	4.97	27.750	10.52
0117	0138.2027620.6000043.15.033.0064.00012, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL 0106294 PACRI RED VIAL N° 5 TRAMO ANCON - HUACHO - PATIVILCA DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE	UNIDAD	4.200	UNIDAD	27.080	67.700	6.000	22.16	19.500	28.80

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2017
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL		FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0118	0138.2027711.6000001.15.033.0064.00001, CUSCO, ESPINAR, MULTIDISTRITAL 0052356 NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO	KILOMETRO	8.140	KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0119	0138.2027711.6000001.15.033.0064.00002, CUSCO, ESPINAR, MULTIDISTRITAL 0052982 SUPERVISION: NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	0.000	0.001	0.000	0.00	1.000	100000.00
0120	0138.2027711.6000001.15.033.0064.00003, CUSCO, CANCHIS, MULTIDISTRITAL 0115286 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI TRAMO COLPAHUAYCO-LANGUI	ESTUDIO	0.001	ESTUDIO	0.400	0.400	0.070	17.50	0.070	17.50
0121	0138.2028339.6000043.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL 0099111 PACRI CARRETERA CAJAMARCA-CELENDIN-BALZAS TRAMO CELENDIN KM 26+000 - KM 52+000	UNIDAD	0.001	UNIDAD	0.000	263.050	0.000	0.00	0.001	0.00
0122	0138.2028946.6000043.15.033.0064.00001, TUMBES, TUMBES, TUMBES 0056154 PACRI VARIANTE Y CENTRO BINACIONAL DE ATENCION EN FRONTERA (CEBAF)	UNIDAD	0.001	UNIDAD	0.000	1.250	0.000	0.00	0.001	0.08
0123	0138.2029342.6000043.15.033.0064.00001, JUNIN, CHUPACA, MULTIDISTRITAL 0052414 PACRI TR. RONCHAS CHUPACA	UNIDAD	0.001	UNIDAD	0.000	99.200	0.000	0.00	40.500	40.83
0124	0138.2031797.6000043.15.033.0064.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL 0052413 PACRI TR. PUENTE REITHER-PTE PAUCARTAMBO-VILLA RICA	UNIDAD	0.001	UNIDAD	0.000	40.000	0.000	0.00	0.001	0.00
0125	0138.2042771.6000043.15.033.0064.00001, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, MULTIDISTRITAL 0052382 PACRI ANDAHUAYLAS-KISHUARA	UNIDAD	75.000	UNIDAD	0.000	40.000	0.000	0.00	23.250	58.13
0126	0138.2042771.6000043.15.033.0064.00002, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL 0052385 PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO II: KM50 000 KM 98 800	UNIDAD	99.750	UNIDAD	0.000	55.250	0.000	0.00	0.001	0.00
0127	0138.2042771.6000043.15.033.0064.00003, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL 0052386 PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO III: KM 98 000 - KM 154 000	UNIDAD	46.900	UNIDAD	0.000	120.000	0.000	0.00	0.001	0.00
0128	0138.2042771.6000043.15.033.0064.00004, APURIMAC, CHINCHEROS, MULTIDISTRITAL 0052387 PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO IV: KM 154 000 - KM 210 000	UNIDAD	75.000	UNIDAD	16.000	40.000	0.750	4.69	0.750	1.88
0129	0138.2042771.6000043.15.033.0064.00005, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, MULTIDISTRITAL 0052388 PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO V: KM 210 000 - KM 256 000	UNIDAD	75.000	UNIDAD	32.000	80.000	0.750	2.34	3.000	3.75

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2017
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL		FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0130	0138.2042771.6000043.15.033.0064.00006, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, MULTIDISTRITAL 0068864 PACRI CARRETERA AYACUCHO-ABANCAY, TRAMO DV. KISHUARA-PUENTE SAHUINTO	UNIDAD	175.505	UNIDAD	33.900	84.750	0.750	2.21	0.750	0.88
0131	0138.2043324.6000043.15.033.0064.00001, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, PIMENTEL 0059852 PACRI AUTOPISTA PIMENTEL - CHICLAYO	UNIDAD	0.001	UNIDAD	8.340	42.200	0.200	2.40	6.750	16.00
0132	0138.2043363.6000043.15.033.0064.00001, PIURA, SULLANA, SULLANA 0063513 PACRI CARRETERA SULLANA - EL ALAMOR	UNIDAD	0.001	UNIDAD	7.040	16.750	0.750	10.65	0.750	4.48
0133	0138.2046177.4000082.15.033.0064.00001, MOQUEGUA, GENERAL SANCHEZ CERRO, MULTIDISTRITAL 0165640 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA - AREQUIPA TRAMO MOQUEGUA - OMATE REGION MOQUEGUA	KILOMETRO	10.000	KILOMETRO	0.000	7.710	0.000	0.00	3.531	45.80
0134	0138.2046177.4000082.15.033.0064.00002, MOQUEGUA, GENERAL SANCHEZ CERRO, MULTIDISTRITAL 0193668 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA - AREQUIPA TRAMO MOQUEGUA - OMATE REGION MOQUEGUA	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0135	0138.2055912.6000043.15.033.0064.00001, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO 0158842 PACRI MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO	UNIDAD	1.000	UNIDAD	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0136	0138.2055993.6000043.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, SANTIAGO DE CHUCO, MULTIDISTRITAL 0052407 PACRI SANTIAGO DE CHUCO - SHOREY	UNIDAD	0.001	UNIDAD	0.000	27.200	0.000	0.00	0.001	0.00
0137	0138.2057739.4000178.15.033.0064.00001, ICA, ICA, MULTIDISTRITAL 0193577 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLOS TRAMO KM 19+700 - KM 33+500 INCLUIDO EL PUENTE ACHIRANA Y ACCESOS REGION ICA	KILOMETRO	2.000	KILOMETRO	0.000	2.500	0.000	0.00	0.001	0.04
0138	0138.2057739.6000002.15.033.0064.00001, ICA, ICA, SAN JOSE DE LOS MOLINOS 0193663 SUPERVISION DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLOS TRAMO KM 19+700 - KM 33+500 INCLUIDO EL PUENTE ACHIRANA Y ACCESOS REGION ICA	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0139	0138.2057739.6000043.15.033.0064.00001, ICA, ICA, MULTIDISTRITAL 0168866 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLOS REGION ICA	UNIDAD	79.600	UNIDAD	0.000	44.200	0.000	0.00	0.001	0.00
0140	0138.2057739.6000043.15.033.0064.00002, ICA, ICA, MULTIDISTRITAL 0189232 INTERVENCION ARQUEOLOGICA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLOS REGION ICA	PLAN	0.500	PLAN	0.000	0.400	0.000	0.00	0.001	0.25
0141	0138.2057906.4000178.15.033.0064.00001, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL 0047962 CANTA - HUALLAY	KILOMETRO	48.395	KILOMETRO	2.480	20.000	2.374	95.73	4.296	21.48

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2017
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL		FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0142	0138.2057906.6000002.15.033.0064.00001, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL 0052964 SUPERVISION: CANTA - HUALLAY	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	1.000	100.00	1.000	100.00
0143	0138.2057906.6000043.15.033.0064.00001, LIMA, CANTA, SANTA ROSA DE QUIVES 0052400 PACRI LIMA CANTA TR. KM. 21 500 - KM. 102 000	UNIDAD	17.700	UNIDAD	0.000	78.000	0.000	0.00	15.000	19.23
0144	0138.2057906.6000043.15.033.0064.00002, LIMA, CANTA, MULTIDISTRITAL 0052410 PACRI TR. CANTA - HUALLAY	UNIDAD	46.500	UNIDAD	0.000	30.400	0.000	0.00	32.250	106.09
0145	0138.2057906.6000043.15.033.0064.00003, LIMA, CANTA, MULTIDISTRITAL 0052526 PMA TR. CANTA - HUALLAY	PLAN	0.300	PLAN	0.000	0.300	0.000	0.00	0.001	0.33
0146	0138.2058698.6000043.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CHOTA, CHOTA 0052412 PACRI TR. PACRI COCHABAMBA-CHOTA	UNIDAD	20.300	UNIDAD	86.000	215.200	26.250	30.52	44.250	20.56
0147	0138.2058698.6000043.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, CHOTA, MULTIDISTRITAL 0055750 PMA CHOTA BAMBAMARCA -HUALGAYO	PLAN	0.250	PLAN	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0148	0138.2058733.4000073.15.033.0064.00001, AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL 0110957 CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA TRAMO MATARANI EL ARENAL PTA DE BOMBON	KILOMETRO	8.344	KILOMETRO	3.598	14.254	4.452	123.74	9.275	65.07
0149	0138.2058733.6000002.15.033.0064.00001, AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL 0115400 SUPERVISION DE LA CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA, TRAMO:MATARANI EL ARENAL PTA DE BOMBON	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	1.000	100.00	1.000	100.00
0150	0138.2058733.6000043.15.033.0064.00001, AREQUIPA, CAMANA, MULTIDISTRITAL 0097418 PACRI CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA TRAMO QUILCA MATARANI	UNIDAD	21.400	UNIDAD	0.000	5.600	0.000	0.00	5.250	93.75
0151	0138.2058733.6000043.15.033.0064.00002, AREQUIPA, CAMANA, MULTIDISTRITAL 0109133 PACRI CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA TRAMO MATARANI EL ARENAL PTA DE BOMBON	UNIDAD	31.900	UNIDAD	25.600	64.000	7.500	29.30	59.250	92.58
0152	0138.2058733.6000043.15.033.0064.00003, AREQUIPA, CAMANA, MULTIDISTRITAL 0146825 PMA CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA TRAMO MATARANI EL ARENAL PTA DE BOMBON	PLAN	0.150	PLAN	0.300	0.300	0.100	33.33	0.100	33.33
0153	0138.2062374.6000043.15.033.0064.00001, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL 0093973 PACRI CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA	UNIDAD	0.001	UNIDAD	0.000	31.250	0.000	0.00	13.500	43.20

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2017
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL		FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0154	0138.2078036.4000073.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, BOLIVAR, BAMBAMARCA 0115031 OBRA CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO	KILOMETRO	7.500	KILOMETRO	0.000	7.000	0.000	0.00	0.001	0.01
0155	0138.2078036.4000073.15.033.0064.00002, LA LIBERTAD, BOLIVAR, BAMBAMARCA 0141960 SUPERVISION DE LA CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0156	0138.2078363.6000043.15.033.0064.00001, ANCASH, PALLASCA, PALLASCA 0164147 PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE - QUIROZ - TAUCA - CABANA - HUANDOVAL - PALLASCA TRAMO TAUCA PALLASCA REGION ANCASH	UNIDAD	35.600	UNIDAD	0.000	140.000	0.000	0.00	34.000	24.29
0157	0138.2078371.6000043.15.033.0064.00001, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL 0093975 PACRI CARRETERA SATIPO-MAZAMARI-DV. PANGOA- PUERTO OCOPA	UNIDAD	81.000	UNIDAD	0.000	120.000	0.000	0.00	35.250	29.38
0158	0138.2078608.4000178.15.033.0064.00001, HUANCVELICA, ANGARAES, MULTIDISTRITAL 0115285 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA - LIRCAY	KILOMETRO	20.000	KILOMETRO	6.500	9.080	6.500	100.00	10.398	114.52
0159	0138.2078608.6000002.15.033.0064.00001, HUANCVELICA, ANGARAES, MULTIDISTRITAL 0115422 SUPERVISION DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA - LIRCAY	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	1.000	100.00	1.000	100.00
0160	0138.2078608.6000043.15.033.0064.00001, HUANCVELICA, HUANCVELICA, MULTIDISTRITAL 0135812 PACRI REHABILTACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA - LIRCAY, TRAMO II KM 1+550 (AV LOS CHANCAS) -LIRCAY	UNIDAD	21.400	UNIDAD	0.000	122.100	0.000	0.00	78.100	63.96
0161	0138.2078608.6000043.15.033.0064.00002, HUANCVELICA, HUANCVELICA, MULTIDISTRITAL 0136942 PMA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA (1+550 A. LOS CHANCAS) - LIRCAY	PLAN	0.250	PLAN	0.300	0.300	0.100	33.33	0.550	183.33
0162	0138.2081615.6000001.15.033.0064.00001, JUNIN, HUANCAYO, HUANCAYO 0164781 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE HUANCAYO	EXPEDIENTE TECNICO	0.700	ESTUDIO	0.000	0.500	0.000	0.00	0.150	30.00
0163	0138.2088774.6000043.15.033.0064.00001, LIMA, OYON, PACHANGARA 0159259 PACRI CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN TRAMO PUENTE TINGO CHURIN REGION LIMA	UNIDAD	64.700	UNIDAD	0.000	4.000	0.000	0.00	9.000	225.00
0164	0138.2088774.6000043.15.033.0064.00002, LIMA, OYON, PACHANGARA 0182315 PMA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN TRAMO PUENTE TINGO - CHURIN REGION LIMA	UNIDAD	0.450	PLAN	0.000	0.100	0.000	0.00	0.100	100.00
0165	0138.2089761.4000178.15.033.0064.00001, AYACUCHO, HUANTA, MULTIDISTRITAL 0112042 CONSTRUCCION DEL PUENTE ALLCOMACHAY	METRO	70.000	METRO	31.820	70.004	16.635	52.28	123.443	176.34

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2017
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL		FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0166	0138.2089761.4000178.15.033.0064.00002, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL 0187273 CONSTRUCCION DEL PUENTE PUCAYACU REGION AYACUCHO	KILOMETRO	5.000	KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0167	0138.2089761.6000002.15.033.0064.00001, AYACUCHO, HUANTA, MULTIDISTRITAL 0115409 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE ALLCCOMACHAY	METRO	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	1.000	100.00	1.000	100.00
0168	0138.2089761.6000002.15.033.0064.00002, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL 0187274 SUPERVISION CONSTRUCCION DEL PUENTE PUCAYACU REGION AYACUCHO	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0169	0138.2089761.6000043.15.033.0064.00001, AYACUCHO, HUANTA, MULTIDISTRITAL 0096541 PACRI CARRETERA IMPERIAL-MAYOCC-AYACUCHO TRAMO MAYOCC HUANTA	UNIDAD	42.100	UNIDAD	0.000	90.400	0.000	0.00	26.250	29.04
0170	0138.2090567.4000073.15.033.0064.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, SAN RAMON 0053045 TUNEL YANANGO Y ACCESOS	METRO	423.129	METRO	267.925	750.075	278.775	104.05	417.900	55.71
0171	0138.2090567.6000002.15.033.0064.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL 0052995 SUPERVISION: TUNEL YANANGO Y ACCESOS	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	1.000	100.00	1.000	100.00
0172	0138.2094428.6000043.15.033.0064.00001, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL 0055859 PACRI RAMIRO PRIALE Y CARRETERA CENTRAL	UNIDAD	0.001	UNIDAD	0.000	5.500	0.000	0.00	0.001	0.02
0173	0138.2094591.6000043.15.033.0064.00001, CUSCO, QUISPICANCHIS, URCOS 0093976 PACRI VIA DE EVITAMIENTO URCOS	UNIDAD	1.000	UNIDAD	0.000	16.000	0.000	0.00	0.001	0.01
0174	0138.2094971.4000179.15.033.0064.00001, TUMBES, CONTRALMIRANTE VILLAR, ZORRITOS 0063486 CONSTRUCCION DEL PONTON DEL KM. 1217+000 Y ACCESOS	METRO	0.001	METRO	106.047	106.470	106.047	100.00	106.470	100.00
0175	0138.2094971.4000179.15.033.0064.00002, TUMBES, CONTRALMIRANTE VILLAR, ZORRITOS 0063488 CONSTRUCCION DEL PUENTE ABEJAL Y ACCESOS	METRO	0.001	METRO	30.000	40.000	22.105	73.68	40.000	100.00
0176	0138.2094971.4000179.15.033.0064.00003, TUMBES, TUMBES, TUMBES 0063490 CONSTRUCCION DEL PUENTE HEROES DEL CENEPY Y ACCESOS	METRO	0.001	METRO	20.000	42.000	46.426	232.13	64.807	154.30
0177	0138.2094971.6000001.15.033.0064.00001, PIURA, SULLANA, MULTIDISTRITAL 0162312 REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA: 1N: SULLANA - AGUAS VERDES (KM. 1043+000 AL KM. 1147+750) REGION PIURA	ESTUDIO	0.450	ESTUDIO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2017
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL		FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0178	0138.2094971.6000002.15.033.0064.00001, TUMBES, CONTRALMIRANTE VILLAR, ZORRITOS 0063485 SUPERVISION DEL PONTON DEL KM. 1217+000 Y ACCESOS	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0179	0138.2094971.6000002.15.033.0064.00002, TUMBES, CONTRALMIRANTE VILLAR, ZORRITOS 0063487 SUPERVISION PUENTE ABEJAL Y ACCESOS	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0180	0138.2094971.6000002.15.033.0064.00003, TUMBES, TUMBES, TUMBES 0063489 SUPERVISION PUENTE HEROES DEL CENEPA Y ACCESOS	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0181	0138.2109832.4000179.15.033.0064.00001, AMAZONAS, CONDORCANQUI, MULTIDISTRITAL 0056477 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA	METRO	50.000	METRO	34.998	70.000	38.265	109.33	66.630	95.19
0182	0138.2109832.6000002.15.033.0064.00001, AMAZONAS, CONDORCANQUI, MULTIDISTRITAL 0063506 SUPERVISION CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0183	0138.2109832.6000043.15.033.0064.00001, AMAZONAS, CONDORCANQUI, NIEVA 0166230 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS. REGION AMAZONAS	UNIDAD	5.000	UNIDAD	8.640	14.400	2.250	26.04	3.750	26.04
0184	0138.2109832.6000043.15.033.0064.00002, AMAZONAS, CONDORCANQUI, MULTIDISTRITAL 0182700 PMA CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS REGION AMAZONAS	PLAN	0.550	PLAN	0.000	0.350	0.000	0.00	0.001	0.29
0185	0138.2110320.4000178.15.033.0064.00001, HUANUCO, PUERTO INCA, MULTIDISTRITAL 0102189 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO SUNGARO	KILOMETRO	37.172	KILOMETRO	9.570	16.000	11.346	118.56	31.020	193.88
0186	0138.2110320.4000178.15.033.0064.00002, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL 0102190 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO PUERTO BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCION	KILOMETRO	27.610	KILOMETRO	4.116	15.200	4.511	109.60	17.779	116.97
0187	0138.2110320.4000178.15.033.0064.00003, UCAYALI, PADRE ABAD, IRAZOLA 0102195 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO PUERTO SUNGARO - SAN ALEJANDRO	KILOMETRO	47.900	KILOMETRO	10.125	18.000	14.968	147.83	32.177	178.76
0188	0138.2110320.6000002.15.033.0064.00001, UCAYALI, PADRE ABAD, IRAZOLA 0102211 SUPERVISION DEL TRAMO PUERTO SUNGARO - SAN ALEJANDRO	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	1.000	100.00	1.000	100.00
0189	0138.2110320.6000002.15.033.0064.00002, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL 0102212 SUPERVISION DEL TRAMO PUERTO BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCION	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	1.000	100.00	1.000	100.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2017
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL		FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0190	0138.2110320.6000002.15.033.0064.00003, HUANUCO, PUERTO INCA, MULTIDISTRITAL 0102215 SUPERVISION DEL TRAMO CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO SUNGARO	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	1.000	100.00	1.000	100.00
0191	0138.2110320.6000043.15.033.0064.00001, HUANUCO, PUERTO INCA, MULTIDISTRITAL 0109129 PACRI CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO TRAMO CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO SUNGARO	UNIDAD	47.500	UNIDAD	0.000	41.150	0.000	0.00	0.001	0.00
0192	0138.2110320.6000043.15.033.0064.00002, UCAYALI, PADRE ABAD, IRAZOLA 0109130 PACRI CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO TRAMO PUERTO. ZUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO	UNIDAD	62.000	UNIDAD	0.000	95.700	0.000	0.00	0.001	0.00
0193	0138.2110320.6000043.15.033.0064.00003, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL 0109131 PACRI CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO TRAMO PUERTO. BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCION	UNIDAD	50.000	UNIDAD	0.000	103.200	0.000	0.00	0.001	0.00
0194	0138.2110320.6000043.15.033.0064.00004, UCAYALI, PADRE ABAD, IRAZOLA 0182311 PMA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO TRAMO PUERTO SUNGARO - DESVIO SAN ALEJANDRO REGION HUANUCO	PLAN	0.300	PLAN	0.400	0.400	0.100	25.00	0.100	25.00
0195	0138.2110581.6000043.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, SAN MARCOS, MULTIDISTRITAL 0103580 PACRI CARRETERA SAN MARCOS -CAJABAMBA-SAUSACOCHA TRAMO SAN MARCOS - CAJABAMBA	UNIDAD	25.300	UNIDAD	0.000	128.100	0.000	0.00	30.000	23.42
0196	0138.2110581.6000043.15.033.0064.00002, LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, MULTIDISTRITAL 0147313 PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARCOS-CAJABAMBA-SAUSACOCHA TRAMO CAJABAMBA - SAUSACOCHA	UNIDAD	0.001	UNIDAD	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0197	0138.2112863.4000179.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CELENDIN, MULTIDISTRITAL 0063480 CONSTRUCCION DEL PUENTE CHACANTO Y ACCESOS	METRO	50.000	METRO	32.000	64.000	37.930	118.53	40.000	62.50
0198	0138.2112863.6000002.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CELENDIN, MULTIDISTRITAL 0063479 SUPERVISION PUENTE CHACANTO Y ACCESOS	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0199	0138.2112863.6000043.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CELENDIN, MULTIDISTRITAL 0166232 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE CHACANTO Y ACCESOS REGION CAJAMARCA	UNIDAD	0.300	UNIDAD	0.000	4.800	0.000	0.00	3.000	62.50
0200	0138.2115627.4000179.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL 0052658 PUENTE MALCAS	METRO	5.000	METRO	0.000	35.000	0.000	0.00	0.756	2.16
0201	0138.2115627.6000002.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CAJABAMBA, MULTIDISTRITAL 0141961 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE MALCAS	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	0.000	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL		FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0202	0138.2115627.6000043.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CAJABAMBA, CONDEBAMBA 0166229 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE MALCAS Y ACCESOS REGION CAJAMARCA	UNIDAD	24.800	UNIDAD	0.000	18.400	0.000	0.00	17.250	93.75
0203	0138.2131923.4000179.15.033.0064.00001, HUANCVELICA, HUANCVELICA, PALCA 0112050 CONSTRUCCION DEL PUENTE PALCA Y ACCESOS	METRO	2.000	METRO	21.696	21.696	21.696	100.00	21.696	100.00
0204	0138.2131923.6000002.15.033.0064.00001, HUANCVELICA, HUANCVELICA, PALCA 0115413 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE PALCA Y ACCESOS	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0205	0138.2131923.6000043.15.033.0064.00001, HUANCVELICA, HUANCVELICA, PALCA 0159258 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE PALCA Y ACCESOS REGION HUANCVELICA	UNIDAD	1.000	UNIDAD	0.000	3.300	0.000	0.00	6.750	204.55
0206	0138.2131924.4000179.15.033.0064.00001, HUANCVELICA, HUANCVELICA, HUANCVELICA 0112055 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS	METRO	5.000	METRO	0.000	20.000	0.000	0.00	1.275	6.38
0207	0138.2131924.6000002.15.033.0064.00001, HUANCVELICA, HUANCVELICA, HUANCVELICA 0115415 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	0.000	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0208	0138.2131924.6000043.15.033.0064.00001, HUANCVELICA, HUANCVELICA, HUANCVELICA 0170416 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS REGION HUANCVELICA	UNIDAD	1.000	UNIDAD	0.000	3.200	0.000	0.00	0.001	0.03
0209	0138.2132703.4000179.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MAGDALENA 0112056 CONSTRUCCION DEL PUENTE TINGO Y ACCESOS	METRO	49.000	METRO	20.000	80.000	2.069	10.35	5.738	7.17
0210	0138.2132703.6000002.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA 0115416 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE TINGO Y ACCESOS	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	0.000	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0211	0138.2134846.6000043.15.033.0064.00001, LIMA, HUAURA, MULTIDISTRITAL 0066068 PACRI CARRETERA EMP. R01N RIO SECO - EL AHORCADO - EMP. R 016 SAYAN	PLAN	0.010	UNIDAD	0.000	65.550	0.000	0.00	0.001	0.00
0212	0138.2134881.6000043.15.033.0064.00001, AREQUIPA, CAYLLOMA, MULTIDISTRITAL 0077842 PACRI CARRETERA YAURI - NEGROMAYO - OSCOLLO - IMATA TRAMO DV. IMATA - OSCOLLO - NEGROMAYO	UNIDAD	5.000	UNIDAD	0.000	25.800	0.000	0.00	0.001	0.00
0213	0138.2146291.4000178.15.033.0064.00001, UCAYALI, CORONEL PORTILLO, MULTIDISTRITAL 0063529 CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO DV. AEROPUERTO PUCALLPA-CEMENTERIO JARDIN DEL BUEN	KILOMETRO	3.050	KILOMETRO	0.955	5.184	1.272	133.19	3.389	65.37

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2017
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL		FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0214	0138.2146291.6000002.15.033.0064.00001, UCAYALI, CORONEL PORTILLO, MULTIDISTRITAL 0063528 SUPERVISION DE LA AMPLIACION DE LA SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO DV. AEROPUERTO PUCALLPA-CEMENTERIO JARDIN DEL BUEN RECUERDO	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	1.000	100.00	1.000	100.00
0215	0138.2155808.4000178.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MULTIDISTRITAL 0052879 RODRIGUEZ DE MENDOZA - EMPALME RUTA PE-5N, TRAMO SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N	KILOMETRO	2.820	KILOMETRO	0.000	3.500	0.000	0.00	0.001	0.03
0216	0138.2155808.6000002.15.033.0064.00001, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, MULTIDISTRITAL 0052968 SUPERVISION DE CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDOZA - EMPALME RUTA PE-5N, TRAMO SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	0.000	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0217	0138.2155808.6000043.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MULTIDISTRITAL 0146015 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDOZA TRAMO SELVA ALEGRE - LA CALZADA	UNIDAD	1.000	UNIDAD	0.000	67.750	0.000	0.00	11.250	16.61
0218	0138.2158700.6000001.15.033.0064.00001, APURIMAC, ABANCAY, ABANCAY 0079209 ESTUDIO DEFINITIVO VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCAY	ESTUDIO	0.010	ESTUDIO	0.350	0.350	0.350	100.00	0.350	100.00
0219	0138.2158700.6000043.15.033.0064.00001, APURIMAC, ABANCAY, MULTIDISTRITAL 0193369 PACRI CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCAY REGION APURIMAC	UNIDAD	0.001	UNIDAD	0.000	44.200	0.000	0.00	0.001	0.00
0220	0138.2158701.4000179.15.033.0064.00001, AYACUCHO, VILCASHUAMAN, MULTIDISTRITAL 0112045 CONSTRUCCION DEL PUENTE CAYARA Y ACCESOS	METRO	20.000	METRO	16.668	50.000	4.920	29.52	49.782	99.56
0221	0138.2158701.6000002.15.033.0064.00001, AYACUCHO, VILCASHUAMAN, MULTIDISTRITAL 0115410 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE CAYARA Y ACCESOS	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0222	0138.2158701.6000043.15.033.0064.00001, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL 0193370 PACRI CONSTRUCCION DE PUENTE CAYARA Y ACCESOS REGION AYACUCHO	UNIDAD	0.001	UNIDAD	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0223	0138.2159402.6000043.15.033.0064.00001, HUANCavelica, TAYACAJA, MULTIDISTRITAL 0133042 PMA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA IMPERIAL PAMPAS	PLAN	0.400	PLAN	0.300	0.300	0.200	66.67	0.200	66.67
0224	0138.2159402.6000043.15.033.0064.00002, HUANCavelica, TAYACAJA, MULTIDISTRITAL 0133882 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA IMPERIAL PAMPAS	UNIDAD	18.400	UNIDAD	0.000	53.550	0.000	0.00	0.001	0.00
0225	0138.2167895.4000178.15.033.0064.00001, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL 0115001 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA MAZAMARI - PANGOA - CUBANTIA	KILOMETRO	18.100	KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	4.634	463400.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2017
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL		FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0226	0138.2167895.6000002.15.033.0064.00001, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL 0115405 SUPERVISION DE LA CARRETERA MAZAMARI - PANGOA - CUBANTIA	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	0.000	0.001	0.000	0.00	1.000	100000.00
0227	0138.2167895.6000043.15.033.0064.00001, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL 0166234 PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO MAZAMARI-PANGOA-CUBANTIA REGION JUNIN	UNIDAD	62.250	UNIDAD	0.000	68.400	0.000	0.00	21.750	31.80
0228	0138.2173121.4000178.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CHOTA, MULTIDISTRITAL 0118924 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO COCHABAMBA - CUTERVO - SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA - CHIPLE	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.541	54100.00
0229	0138.2173121.6000043.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CUTERVO, MULTIDISTRITAL 0135482 PACRI LONGITUDINAL DE LA SIERRA NORTE, TRAMO COCHABAMBA-CUTERVO SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA -CHIPLE	UNIDAD	13.400	UNIDAD	507.000	1,267.500	78.750	15.53	210.750	16.63
0230	0138.2177398.4000179.15.033.0064.00001, PASCO, OXAPAMPA, POZUZO 0140099 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS EN EL DISTRITO DE POZUZO - OXAPAMPA - PASCO	METRO	0.001	METRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0231	0138.2177398.6000002.15.033.0064.00001, PASCO, OXAPAMPA, POZUZO 0141962 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS EN EL DISTRITO DE POZUZO - OXAPAMPA - PASCO	SUPERVISION	0.001	SUPERVISION	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0232	0138.2177398.6000043.15.033.0064.00001, PASCO, OXAPAMPA, POZUZO 0166231 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS REGION PASCO	UNIDAD	0.001	UNIDAD	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0233	0138.2188523.6000001.15.033.0064.00001, CUSCO, LA CONVENCION, PICHARI 0189906 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PUENTE PICHARI EN EL KM 15+852 DE LA VIA NACIONAL PE-28C REGION CUSCO	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO	0.000	1.000	0.000	0.00	0.001	0.10
0234	0138.2192511.6000001.15.033.0064.00001, PIURA, SECHURA, MULTIDISTRITAL 0141868 REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 0+000- KM 219+600 Y PIURA - SECHURA-BAYOVAR KM 0+000-KM 18+000	KILOMETRO	0.200	ESTUDIO	0.000	0.250	0.000	0.00	0.001	0.40
0235	0138.2192511.6000002.15.033.0064.00001, PIURA, SECHURA, MULTIDISTRITAL 0141868 REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 0+000- KM 219+600 Y PIURA - SECHURA-BAYOVAR KM 0+000-KM 18+000	SUPERVISION	0.001	SUPERVISION	0.000	1.000	0.000	0.00	0.001	0.10
0236	0138.2192512.4000179.15.033.0064.00001, AYACUCHO, LUCANAS, MULTIDISTRITAL 0137601 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A SAN CLEMENTE - AYACUCHO	METRO	100.000	METRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0237	0138.2192512.6000001.15.033.0064.00001, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL 0137601 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A SAN CLEMENTE - AYACUCHO	ESTUDIO	0.100	ESTUDIO	0.000	1.000	0.000	0.00	0.001	0.10

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2017
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL		FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0238	0138.2192512.6000002.15.033.0064.00001, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL 0137601 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A SAN CLEMENTE - AYACUCHO	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	0.000	1.000	0.000	0.00	0.001	0.10
0239	0138.2192514.4000179.15.033.0064.00001, TUMBES, TUMBES, MULTIDISTRITAL 0141867 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 221+000 - KM. 273+800 Y SULLANA - EL ALAMOR KM. 0+000 - KM. 52+900"	METRO	70.000	METRO	0.000	375.000	0.000	0.00	0.001	0.00
0240	0138.2192514.6000002.15.033.0064.00001, TUMBES, TUMBES, MULTIDISTRITAL 0141867 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 221+000 - KM. 273+800 Y SULLANA - EL ALAMOR KM. 0+000 - KM. 52+900"	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	0.000	0.00	0.001	0.10
0241	0138.2192666.6000001.15.033.0064.00001, LORETO, MAYNAS, MAZAN 0192048 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA BELLAVISTA - MAZAN - SALVADOR - EL ESTRECHO TRAMO BELLAVISTA (SANTO TOMAS) - MAZAN REGION LORETO	EXPEDIENTE TECNICO	1.000	KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0242	0138.2192666.6000043.15.033.0064.00001, LORETO, LORETO, MULTIDISTRITAL 0181941 PACRI PUENTE NANAY Y VIADUCTO DE ACCESOS IQUITOS	UNIDAD	7.900	UNIDAD	2.140	5.350	7.500	350.47	26.250	490.65
0243	0138.2201098.4000082.15.033.0064.00001, AYACUCHO, LUCANAS, MULTIDISTRITAL 0165567 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-18A(PUENTE RANCHO) - PANAO - CHAGLLA - POZUZO - OXAMPAMPA Y EMPALME PE-18B - RIO CODO - CODO DE POZUZO - EMP. PE - 5NA (PUERTO INCA)	KILOMETRO	145.302	KILOMETRO	0.000	100.000	0.000	0.00	0.001	0.00
0244	0138.2201098.6000002.15.033.0064.00001, AYACUCHO, LUCANAS, MULTIDISTRITAL 0166398 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-18A(PUENTE RANCHO) - PANAO - CHAGLLA - POZUZO - OXAMPAMPA Y EMPALME PE-18B - RIO CODO - CODO DE POZUZO - EMP. PE - 5NA	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0245	0138.2201099.4000082.15.033.0064.00001, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL 0165560 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYOS - RONCHA - CHUPACA - HUANCAYO - DV. PAMPAS	KILOMETRO	104.580	KILOMETRO	0.000	93.560	0.000	0.00	3.000	3.21
0246	0138.2201099.6000002.15.033.0064.00001, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL 0166396 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYOS - RONCHA - CHUPACA - HUANCAYO - DV. PAMPAS	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	0.000	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0247	0138.2233842.4000073.15.033.0064.00001, PUNO, SAN ROMAN, JULIACA 0110915 AUTOPISTA JULIACA - PUNO	KILOMETRO	23.450	KILOMETRO	0.000	23.450	0.000	0.00	0.001	0.00
0248	0138.2233842.6000043.15.033.0064.00001, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL 0166226 PACRI CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA JULIACA - PUNO REGION PUNO	UNIDAD	29.200	UNIDAD	23.000	57.500	15.000	65.22	28.000	48.70
0249	0138.2233958.6000001.15.033.0064.00001, ANCASH, SIHUAS, MULTIDISTRITAL 0112702 ESTUDIO DEFINITIVO CARRETERA CHIMBOTE - TOCACHE, SECTOR YUNGAYPAMPA - TRES CRUCES - SIHUAS - HUACRACHUCO - UCHIZA - EMP.RUTA	ESTUDIO	0.850	ESTUDIO	0.000	0.300	0.000	0.00	0.001	0.33

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2017

AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL		FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
05N - TOCACHE										
0250	0138.2233958.6000001.15.033.0064.00002, SAN MARTIN, MARISCAL CACERES, JUANJUI 0184879 CONSTRUCCION DEL PUENTE HUALLAGA Y ACCCESOS REGION SAN MARTIN	EXPEDIENTE TECNICO	1.000	ESTUDIO	0.000	0.600	0.000	0.00	0.001	0.17
0251	0138.2233958.6000043.15.033.0064.00001, ANCASH, SIHUAS, SIHUAS 0193371 PACRI CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHIMBOTE - TOCACHE, SECTOR YUNGAYPAMPA - TRES CRUCES - SIHUAS - HUACRACHUCO - UCHIZA - EMPRUTA 05N - TOCACHE REGION ANCASH	UNIDAD	0.001	UNIDAD	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0252	0138.2234355.4000082.15.033.0064.00001, LIMA, OYON, MULTIDISTRITAL 0211276 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO OYON - DV. CERRO DE PASCO KM. 134+978 - KM. 181+000 REGION LIMA	KILOMETRO	5.000	KILOMETRO	0.000	3.000	0.000	0.00	0.001	0.03
0253	0138.2234355.4000082.15.033.0064.00002, LIMA, OYON, MULTIDISTRITAL 0115443 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0254	0138.2234905.6000001.15.033.0064.00001, JUNIN, JUNIN, MULTIDISTRITAL 0112705 ESTUDIO DEFINITIVO CARRETERA PILCOMAYO (EMP. PE - 3S) - CHUPACA	ESTUDIO	0.010	ESTUDIO	0.300	0.300	0.350	116.67	0.350	116.67
0255	0138.2234905.6000043.15.033.0064.00001, JUNIN, JUNIN, MULTIDISTRITAL 0193377 PACRI MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA PILCOMAYO (EMP PE - 3S) - CHUPACA REGION JUNIN	UNIDAD	0.001	UNIDAD	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0256	0138.2234982.6000001.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, PATAZ, MULTIDISTRITAL 0193576 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO REGION LA LIBERTAD	EXPEDIENTE TECNICO	0.500	ESTUDIO	0.000	0.300	0.000	0.00	0.001	0.33
0257	0138.2234983.6000001.15.033.0064.00001, JUNIN, JUNIN, MULTIDISTRITAL 0110960 CARRETERA DV. CERRO DE PASCO - TINGO MARIA	ESTUDIO	0.100	ESTUDIO	0.100	0.900	0.100	100.00	0.370	41.11
0258	0138.2234984.4000178.15.033.0064.00001, CUSCO, ESPINAR, MULTIDISTRITAL 0115032 OBRA CARRETERA DV. NEGROMAYO - OCCORURO - PALLPATA - DV. YAURI	KILOMETRO	46.099	KILOMETRO	5.699	21.000	7.822	137.25	27.212	129.58
0259	0138.2234984.6000002.15.033.0064.00001, CUSCO, ESPINAR, MULTIDISTRITAL 0115397 SUPERVISION DE CARRETERA DV. NEGROMAYO - OCCORURO - PALLPATA - DV. YAURI	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	1.000	100.00	1.000	100.00
0260	0138.2234984.6000043.15.033.0064.00001, CUSCO, ESPINAR, MULTIDISTRITAL 0147312 PMA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. NEGROMAYO - OCCORURO - PALLPATA - DV. YAURI	PLAN	10.000	PLAN	0.500	0.500	0.150	30.00	0.150	30.00
0261	0138.2234984.6000043.15.033.0064.00002, CUSCO, ESPINAR, MULTIDISTRITAL 0156211 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA DV. NEGROMAYO - OCCORURO - PALLPATA - DV. YAURI	UNIDAD	21.800	UNIDAD	0.000	43.300	0.000	0.00	0.001	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2017
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL		FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0262	0138.2234985.6000001.15.033.0064.00001, PIURA, HUANCABAMBA, MULTIDISTRITAL 0154029 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE.1 NJ - BUENOS AIRES -SALITRAL - CANCHAQUE - EMP. PE 3N HUANCABAMBA, TRAMO CANCHAQUE - HUANCABAMBA	ESTUDIO	0.010	ESTUDIO	0.600	0.800	0.000	0.00	0.350	43.75
0263	0138.2234987.6000001.15.033.0064.00001, ANCASH, HUAYLAS, HUAYLAS 0112704 ESTUDIO DEFINITIVO CARRETERA HUALLANCA - CARAZ	ESTUDIO	0.010	ESTUDIO	0.000	0.500	0.000	0.00	0.150	30.00
0264	0138.2234988.6000001.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, SANTIAGO DE CHUCO, MULTIDISTRITAL 0146963 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10 TRAMO MOLLEPATA - PALLASCA	ESTUDIO	0.010	ESTUDIO	0.300	0.300	0.300	100.00	0.300	100.00
0265	0138.2234988.6000043.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, SANTIAGO DE CHUCO, MULTIDISTRITAL 0179617 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO SANTIAGO DE CHUCO- CACHICADAN-MOLLEPATA REGION LA LIBERTAD	UNIDAD	50.600	UNIDAD	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0266	0138.2234988.6000043.15.033.0064.00002, ANCASH, PALLASCA, MULTIDISTRITAL 0193383 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10 TRAMO MOLLEPATA - PALLASCA REGION ANCASH	UNIDAD	1.000	UNIDAD	0.000	0.010	0.000	0.00	0.010	100.00
0267	0138.2235631.4000073.15.033.0064.00001, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL 0159187 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE PIURA - CARRETERA PANAMERICANA NORTE TRAMO KM 988+000 - KM 1001+924 REGION PIURA	KILOMETRO	4.000	KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0268	0138.2249827.4000073.15.033.0064.00001, LIMA, CANETE, SAN VICENTE DE CANETE 0200535 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL Y ACCESOS TREBOL DEL PACIFICO - BRISAS DE CONCON, ICA	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0269	0138.2249827.6000002.15.033.0064.00001, LIMA, CANETE, SAN VICENTE DE CANETE 0200535 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL Y ACCESOS TREBOL DEL PACIFICO - BRISAS DE CONCON, ICA	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0270	0138.2250860.4000179.15.033.0064.00001, CUSCO, URUBAMBA, MULTIDISTRITAL 0166321 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA : 3S CUSCO - ABRA LA RAYA, RUTA 28F URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO, RUTA 34G EL DESCANSO SICUANI	METRO	1.000	METRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0271	0138.2250860.6000001.15.033.0064.00001, CUSCO, URUBAMBA, MULTIDISTRITAL 0166321 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA : 3S CUSCO - ABRA LA RAYA, RUTA 28F URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO, RUTA 34G EL DESCANSO SICUANI	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO	0.000	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0272	0138.2250860.6000002.15.033.0064.00001, CUSCO, URUBAMBA, MULTIDISTRITAL 0166321 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA : 3S CUSCO - ABRA LA RAYA, RUTA 28F URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO, RUTA 34G EL DESCANSO SICUANI	SUPERVISION	0.001	SUPERVISION	0.000	1.000	0.000	0.00	0.001	0.10

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL		FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0273	0138.2252788.6000001.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL 0179035 REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 13+663 - KM. 91+230, CHICAMA - SAUSAL - CASCAS KM. 46+869 - 58+054	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO	0.000	1.000	0.000	0.00	0.001	0.10
0274	0138.2252788.6000002.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL 0211069 SUPERVISION DEL REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 13+663 - KM. 91+230, CHICAMA - SAUSAL - CASCAS KM. 46+869 - 58+054 REGION CAJAMARCA	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	0.000	1.000	0.000	0.00	0.001	0.10
0275	0138.2263613.6000001.15.033.0064.00001, ANCASH, HUARMEY, MULTIDISTRITAL 0166332 REHABILITACION DE LA CARRETERA PATIVILCA - QUEBRADA SECA - PTE SANTA - DV, SALAVERRY Y DV. SALAVERRY - PUERTO SALAVERRY	ESTUDIO	0.600	ESTUDIO	0.000	0.100	0.000	0.00	0.001	1.00
0276	0138.2266061.4000082.15.033.0064.00001, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, MULTIDISTRITAL 0165568 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (ANDAHUAYLAS) - PAMPACHIRI - EMP. PE-30A (NEGROMAYO)	KILOMETRO	47.880	KILOMETRO	0.000	42.000	0.000	0.00	0.001	0.00
0277	0138.2266061.6000002.15.033.0064.00001, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, MULTIDISTRITAL 0166399 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (ANDAHUAYLAS) - PAMPACHIRI - EMP. PE-30A (NEGROMAYO)	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	0.000	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0278	0138.2267190.4000082.15.033.0064.00001, AREQUIPA, CAYLLOMA, MULTIDISTRITAL 0152386 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. AR-105(ACOY)-ANDAMAYO-VIRACO-DV. MACHAHUAY-ANDAGUA-AYO-HUAMBO-CABANA CONDE-CHIVAY-VIZCACHANE-EMP. PE-34A (DV. VIZCACHANE)	KILOMETRO	131.130	KILOMETRO	0.000	100.000	0.000	0.00	159.669	159.67
0279	0138.2267190.6000002.15.033.0064.00001, AREQUIPA, CAYLLOMA, MULTIDISTRITAL 0166397 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. AR-105(ACOY)-ANDAMAYO-VIRACO-DV. MACHAHUAY-ANDAGUA-AYO-HUAMBO-CABANA CONDE-CHIVAY-VIZCACHANE-EMP. PE-34A (DV. VIZCACHANE)	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0280	0138.2269109.4000082.15.033.0064.00001, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL 0117258 MEJORAMIENTO CARRETERA EMP. PE-34B (ROSARIO) -CARLOS GUTIERREZ-CRUCERO-QUISCUPUNCO-BALTIMORE-ANANEA-COJATA-VILQUE CHICO-EMP PE-34I (COASIA)	KILOMETRO	111.792	KILOMETRO	0.000	161.320	0.000	0.00	107.999	66.95
0281	0138.2269109.6000002.15.033.0064.00001, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL 0189520 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO EMP. PE-34B (ROSARIO) - CARLOS GUTIERREZ - CRUCERO - QUISCUPUNCO - BALTIMORE - ANANEA - COJATA - VILQUE CHICO - EMP. PE-34I (COASIA) REGION PUNO	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	0.000	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0282	0138.2270698.6000001.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CAJABAMBA, MULTIDISTRITAL 0179034 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 97+580 - KM. 173+967	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO	0.000	0.250	0.000	0.00	0.001	0.40
0283	0138.2270698.6000002.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CAJABAMBA, MULTIDISTRITAL 0219459 SUPERVISION DEL REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL: CIUDAD DE DIOS-CAJAMARCA KM. 97+580 - KM. 173+967, MULTIDISTRITAL CAJABAMBA,CAJAMARCA	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2017
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL		FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0284	0138.2273346.6000001.15.033.0064.00001, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, MULTIDISTRITAL 0179033 REEMPLAZO DE 08 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE - 1NJ: LAMBAYEQUE - OLMOS	ESTUDIO	0.600	ESTUDIO	0.000	0.300	0.000	0.00	0.001	0.33
0285	0138.2275904.4000082.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CUTERVO, MULTIDISTRITAL 0152382 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUTERVO - SOCOTA - SAN ANDRES - SANTO TOMAS - PIMPINGOS - CUYCA	KILOMETRO	93.933	KILOMETRO	0.000	102.793	0.000	0.00	0.001	0.00
0286	0138.2275904.6000002.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CUTERVO, MULTIDISTRITAL 0189526 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO CUTERVO - SOCOTA - SAN ANDRES - SANTO TOMAS - PIMPINGOS - CUYCA REGION CAJAMARCA	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	0.000	1.000	0.000	0.00	0.001	0.10
0287	0138.2278195.4000082.15.033.0064.00001, AREQUIPA, CONDESUYOS, MULTIDISTRITAL 0152389 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1S (DV. APLAO)-CORIRE-APLAO-CHUQUIBAMBA-ARMA-COTAHUASI-CHARCANA-ACCOPAMPA-DV.SAYLA-PAMPACHACRA-USHUA-OYOLO-DV. SEQUELLO-MARCABAMBA-EMP-PE-32C (PAUSA) -MARAN	KILOMETRO	128.207	KILOMETRO	0.000	150.000	0.000	0.00	0.001	0.00
0288	0138.2278195.6000002.15.033.0064.00001, AREQUIPA, CONDESUYOS, MULTIDISTRITAL 0189525 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO EMP. PE-1S (DV. APLAO)-CORIRE-APLAO-CHUQUIBAMBA-ARMA-COTAHUASI-CHARCANA-ACCOPAMPA-DV.SAYLA-PAMPACHACRA-USHUA-OYOLO-DV. SEQUELLO-MARCABAMBA-EMP-PE-32C (PAUSA) -MARAN REGION AREQUIPA	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0289	0138.2279767.4000082.15.033.0064.00001, PIURA, AYABACA, MULTIDISTRITAL 0152387 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-04B - SONDOR - SOCCHABAMBA - VADO GRANDE	KILOMETRO	128.807	KILOMETRO	0.000	138.000	0.000	0.00	59.297	42.97
0290	0138.2279767.6000002.15.033.0064.00001, PIURA, AYABACA, MULTIDISTRITAL 0189523 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO EMP. PE-04B - SONDOR - SOCCHABAMBA - VADO GRANDE REGION PIURA	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0291	0138.2279776.6000001.15.033.0064.00001, PUNO, YUNGUYO, MULTIDISTRITAL 0179036 REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 3S: KM. 1264+900 - KM. 1500+353, RUTA 3SH: PUCARA - ASILLO	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO	0.000	0.750	0.000	0.00	0.001	0.13
0292	0138.2279776.6000002.15.033.0064.00001, PUNO, YUNGUYO, MULTIDISTRITAL 0211070 SUPERVISION DEL REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 3S: KM. 1264+900 - KM. 1500+353, RUTA 3SH: PUCARA - ASILLO PUNO	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	0.000	1.000	0.000	0.00	0.001	0.10
0293	0138.2282760.6000001.15.033.0064.00001, CUSCO, LA CONVENCION, MULTIDISTRITAL 0169685 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA TERESA - PUENTE CENTRAL HIDROELECTRICA MACHU PICCHU REGION CUSCO	ESTUDIO	0.300	ESTUDIO	0.300	0.600	0.150	50.00	0.300	50.00
0294	0138.2283597.4000082.15.033.0064.00001, TACNA, TARATA, MULTIDISTRITAL 0189531 MEJORAMIENTO DV HUMAJALSO - DESAGUADERO Y TACNA-TARATA-CAPAZO-MAZOCRUZ REGION TACNA	KILOMETRO	96.075	KILOMETRO	0.000	117.250	0.000	0.00	136.114	116.09

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2017
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL		FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0295	0138.2283597.6000002.15.033.0064.00001, TACNA, TARATA, MULTIDISTRITAL 0189532 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DV HUMAJALSO - DESAGUADERO Y TACNA-TARATA-CAPAZO-MAZOCRUZ REGION TACNA	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	0.000	1.000	0.000	0.00	0.001	0.10
0296	0138.2283964.4000179.15.033.0064.00001, ICA, NAZCA, MULTIDISTRITAL 0186533 REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA - REPARTICION, RUTA 1SD: TRAMO LOS CERILLOS - ISLAY - MOLLENDO - ILO - EL POZO, RUTA PE 38: TRAMO TACNA - TARATA	METRO	100.000	METRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0297	0138.2283964.6000001.15.033.0064.00001, ICA, NAZCA, MULTIDISTRITAL 0186533 REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA - REPARTICION, RUTA 1SD: TRAMO LOS CERILLOS - ISLAY - MOLLENDO - ILO - EL POZO, RUTA PE 38: TRAMO TACNA - TARATA	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO	0.000	0.750	0.000	0.00	0.001	0.13
0298	0138.2283964.6000002.15.033.0064.00001, ICA, NAZCA, MULTIDISTRITAL 0186521 SUPERVISION REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA - REPARTICION, RUTA 1SD: TRAMO LOS CERILLOS - ISLAY - MOLLENDO - ILO - EL POZO, RUTA PE 38: TRAMO TACNA - TARATA	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	0.000	1.000	0.000	0.00	0.001	0.10
0299	0138.2284485.4000082.15.033.0064.00001, APURIMAC, ABANCAY, MULTIDISTRITAL 0165569 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (DV. ABANCAY) - CHUQUIBAMBILLA - DV. CHALHUAHUACHO - SANTO TOMAS - VELILLE - YAURI - HECTOR TEJADA - EMP. PE-3S (AYAVIRI)	KILOMETRO	97.100	KILOMETRO	0.000	175.681	0.000	0.00	114.738	65.31
0300	0138.2284485.6000002.15.033.0064.00001, APURIMAC, ABANCAY, MULTIDISTRITAL 0189522 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO EMP. PE-3S (DV. ABANCAY) - CHUQUIBAMBILLA - DV. CHALHUAHUACHO - SANTO TOMAS - VELILLE - YAURI - HECTOR TEJADA - EMP. PE-3S (AYAVIRI) REGION APURIMAC	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	0.000	0.00	0.001	0.10
0301	0138.2285730.4000082.15.033.0064.00001, APURIMAC, COTABAMBA, MULTIDISTRITAL 0189533 MEJORAMIENTO DEL EMP. PE-3S (MOLLEPUQUIO)- CHINCHAYPUJIO- COTABAMBAS-TAMBOBAMBA-CHALHUAHUACHO REGION APURIMAC	KILOMETRO	101.505	KILOMETRO	0.000	100.150	0.000	0.00	92.298	92.16
0302	0138.2285730.6000002.15.033.0064.00001, APURIMAC, COTABAMBA, MULTIDISTRITAL 0189534 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DEL EMP. PE-3S (MOLLEPUQUIO)- CHINCHAYPUJIO-COTABAMBAS-TAMBOBAMBA-CHALHUAHUACHO REGION APURIMAC	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	0.000	0.00	0.001	0.10
0303	0138.2287191.4000082.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, BOLIVAR, MULTIDISTRITAL 0189528 MEJORAMIENTO DEL EMP. PE 3N (LAGUNA SAUSACOCHA) - PUENTE PALLAR - CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO Y LOS RAMALES PUENTE PALLAR CALEMAR Y TAYABAMBA QUICHES - EMP. PE-12A (DV. SIHUAS) REGION LA LIBERTAD	KILOMETRO	53.050	KILOMETRO	0.000	135.000	0.000	0.00	0.001	0.00
0304	0138.2287191.6000002.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, BOLIVAR, MULTIDISTRITAL 0189530 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DEL EMP. PE 3N (LAGUNA SAUSACOCHA) - PUENTE PALLAR - CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO Y LOS RAMALES PUENTE PALLAR CALEMAR Y TAYABAMBA QUICHES - EMP. PE-12A (DV. SIHUAS) REGION LA LIBERTAD	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	0.000	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2017
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL		FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0305	0138.2289685.4000082.15.033.0064.00001, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL	KILOMETRO	97.993	KILOMETRO	0.000	140.000	0.000	0.00	0.001	0.00
0306	0152390 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (HUAYLLAPAMPA)-LA QUINUA-SAN FRANCISCO-PUERTO ENE-TZOMAVENI-CUBANTIA Y RAMAL PUENTE ALTO ANAPATI-BOCA SONORO-PUNTA DE CARRETERA	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	0.000	1.000	0.000	0.00	0.001	0.10
0307	0138.2289685.6000002.15.033.0064.00001, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL	KILOMETRO	7.000	KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0308	0189527 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO EMP. PE-3S (HUAYLLAPAMPA)-LA QUINUA-SAN FRANCISCO-PUERTO ENE-TZOMAVENI-CUBANTIA Y RAMAL PUENTE ALTO ANAPATI-BOCA SONORO-PUNTA DE CARRETERA REGION AYACUCHO	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0309	0138.2290818.4000082.15.033.0064.00001, PUNO, EL COLLAO, MULTIDISTRITAL	KILOMETRO	7.993	KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0310	0192860 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 135) CHECCA - MAZOCRUZ, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO TRAMO CHECCA - MAZOCRUZ REGION PUNO	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	0.000	0.00	0.001	0.10
0311	0138.2290818.4000082.15.033.0064.00002, PUNO, EL COLLAO, MULTIDISTRITAL	METRO	20.000	METRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0312	0193667 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 135) CHECCA - MAZOCRUZ, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO TRAMO CHECCA - MAZOCRUZ REGION PUNO	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO	0.000	0.750	0.000	0.00	0.001	0.13
0313	0138.2302584.4000082.15.033.0064.00001, LIMA, BARRANCA, MULTIDISTRITAL	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	0.000	1.000	0.000	0.00	0.001	0.10
0314	0136328 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N-PAMPLONA-SAN JOSE-CAJATAMBO-EMP PE-18 POR NIVELES DE SERVICIO	METRO	20.000	METRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0315	0138.2302584.6000002.15.033.0064.00001, LIMA, BARRANCA, MULTIDISTRITAL	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO	0.000	0.750	0.000	0.00	0.001	0.13
0316	0189524 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO EMP. PE 1N - PAMPLONA - SAN JOSE - CAJATAMBO - EMP. PE - 18 REGION LIMA	METRO	20.000	METRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0317	0138.2305757.4000179.15.033.0064.00001, ANCASH, HUARAZ, MULTIDISTRITAL	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO	0.000	0.750	0.000	0.00	0.001	0.13
0318	0185262 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PUENTE QUIROZ REGION ANCASH	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	0.000	1.000	0.000	0.00	0.001	0.10
0319	0138.2305757.6000001.15.033.0064.00001, ANCASH, HUARAZ, MULTIDISTRITAL	METRO	20.000	METRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0320	0185263 SUPERVISION REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PUENTE QUIROZ REGION ANCASH	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO	0.000	0.750	0.000	0.00	0.001	0.13
0321	0138.2305757.4000179.15.033.0064.00001, JUNIN, CONCEPCION, MULTIDISTRITAL	METRO	20.000	METRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0322	0185265 REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA PE-22B: DV. TARMA - PTE. REITHER, RUTA PE-5S: PTE. REITHER - DV. SATIPO, RUTA PE-3S B: PTE. STUART - CHUPURO - HUAYUCACHI REGION JUNIN	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO	0.000	0.750	0.000	0.00	0.001	0.13
0323	0138.2305758.6000001.15.033.0064.00001, JUNIN, CONCEPCION, MULTIDISTRITAL	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO	0.000	0.750	0.000	0.00	0.001	0.13
0324	0185265 REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA PE-22B: DV. TARMA - PTE. REITHER, RUTA PE-5S: PTE. REITHER - DV. SATIPO, RUTA PE-3S B: PTE. STUART - CHUPURO - HUAYUCACHI REGION JUNIN	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO	0.000	0.750	0.000	0.00	0.001	0.13

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y CO

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL		FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0316	0138.2305758.6000002.15.033.0064.00001, JUNIN, CONCEPCION, MULTIDISTRITAL 0185267 SUPERVISION REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA PE-22B: DV. TARMA - PTE. REITHER, RUTA PE-5S: PTE. REITHER - DV. SATIPO, RUTA PE-3S B: PTE. STUART - CHUPURO - HUAYUCACHI REGION JUNIN	SUPERVISION	0.001	SUPERVISION	0.000	1.000	0.000	0.00	0.001	0.10
0317	0138.2307419.6000002.15.033.0064.00001, PUNO, MELGAR, MULTIDISTRITAL 0185833 SUPERVISION REEMPLAZO DE 19 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA: 3S: KM. 1151+095 - KM. 1261+500 REGION PUNO	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	0.000	1.000	0.000	0.00	0.001	0.10
0318	0138.2308856.4000082.15.033.0064.00001, PUNO, SAN ANTONIO DE PUTINA, MULTIDISTRITAL 0152395 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULIACA-PUTINA-ORIENTAL-SANDIA-SAN IGNACIO-PUNTA DE CARRETERA Y DV. PUTINA-MOHO-CONIMA-MILILAYA-FRONTERA CON BOLIVIA Y DV. MILILAYA-TILALI-FRONTERA CON BOLIVIA	KILOMETRO	68.550	KILOMETRO	0.000	114.246	0.000	0.00	0.001	0.00
0319	0138.2308856.6000002.15.033.0064.00001, PUNO, SAN ANTONIO DE PUTINA, MULTIDISTRITAL 0189521 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO JULIACA-PUTINA-ORIENTAL-SANDIA-SAN IGNACIO-PUNTA DE CARRETERA Y DV. PUTINA-MOHO-CONIMA-MILILAYA-FRONTERA CON BOLIVIA Y DV. MILILAYA-TILALI-FRONTERA CON BOLIVIA REGION PUNO	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	0.000	0.00	0.001	0.10
0320	0138.2309493.4000082.15.033.0064.00001, ANCASH, ANTONIO RAIMONDI, MULTIDISTRITAL 0152381 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA-HUARAZ - HUARI - HUACAYBAMBA - JIRCAN - TINGO MARIA - MONZON - EMP. PE-18A (TINGO MARIA)	KILOMETRO	8.300	KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0321	0138.2309493.6000002.15.033.0064.00001, ANCASH, ANTONIO RAIMONDI, MULTIDISTRITAL 0189529 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO CASMA-HUARAZ-HUARI-HUACAYBAMBA-JIRCAN-TINGO MARIA-MONZON-EMP.PE-18A (TINGO MARIA) REGION ANCASH	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	0.000	1.000	0.000	0.00	0.001	0.10
0322	0138.2318526.4000073.15.033.0064.00001, ICA, CHINCHA, MULTIDISTRITAL 0199784 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA CHINCHA - ICA TRAMO KM 188+000 - KM 283+609, ICA	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0323	0138.2318526.6000001.15.033.0064.00001, ICA, CHINCHA, MULTIDISTRITAL 0199784 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA CHINCHA - ICA TRAMO KM 188+000 - KM 283+609, ICA	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0324	0138.2318526.6000002.15.033.0064.00001, ICA, CHINCHA, MULTIDISTRITAL 0199784 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA CHINCHA - ICA TRAMO KM 188+000 - KM 283+609, ICA	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0325	0138.3000001.5000276.15.033.0064.00001, LIMA, LIMA, LIMA 0047173 GESTION DEL PROGRAMA	ACCION	104.000	ACCION	4,665.000	10,119.000	2,639.000	56.57	6,741.000	66.62
0326	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00001, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL 0053694 MANTENIMIENTO VIAL: AYACUCHO - ANDAHUAYLAS - PUENTE SAHUINTO	KILOMETRO	452.500	KILOMETRO	452.500	452.500	421.180	93.08	421.180	93.08

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2017
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL		FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0327	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00002, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, MULTIDISTRITAL 0053696 MANTENIMIENTO VIAL: CHACHAPOYAS - MOLINOPAMPA - RODRIGUEZ DE MENDOZA - PUNTA DE CARRETERA	KILOMETRO	132.650	KILOMETRO	132.650	132.650	129.720	97.79	129.720	97.79
0328	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00003, CUSCO, CANCHIS, MULTIDISTRITAL 0053698 MANTENIMIENTO VIAL: CUSCO PISAC, URCOS - LA RAYA, URUBAMBA CHINCHEROS CACHIMAYO Y YAUURI - SAN GENARO - SICUANI Y HUACARPAY - HUAMBUTIO - PISAC - OLLANTAYTAMBO - ALFAMAYO	KILOMETRO	517.555	KILOMETRO	517.555	517.555	509.770	98.50	509.771	98.50
0329	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00004, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL 0053701 MANTENIMIENTO VIAL: DV. LAS VEGAS - TARMA - LA MERCED - SATIPO	KILOMETRO	229.810	KILOMETRO	229.810	229.810	229.810	100.00	229.810	100.00
0330	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00005, ANCASH, HUARAZ, MULTIDISTRITAL 0053702 MANTENIMIENTO VIAL: EMP. 1N - CONOCOCHA - HUARAZ - CARAZ - MOLINOPAMPA Y EMP 3N - CHIQUIAN - AQUIA - EMP 3N	KILOMETRO	0.010	KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0331	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00006, HUANUCO, DOS DE MAYO, MULTIDISTRITAL 0053704 MANTENIMIENTO VIAL: HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA - DV ANTAMINA	KILOMETRO	240.400	KILOMETRO	240.400	240.400	240.400	100.00	240.400	100.00
0332	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00007, UCAYALI, PADRE ABAD, MULTIDISTRITAL 0053709 MANTENIMIENTO VIAL: PUMAHUASI - PUCALLPA	KILOMETRO	234.493	KILOMETRO	234.493	234.493	235.332	100.36	235.332	100.36
0333	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00008, PUNO, CHUCUITO, MULTIDISTRITAL 0053710 MANTENIMIENTO VIAL: PUNO - DESAGUADERO Y CALAPUJA - LA RAYA E ILAVE - MAZOCRUZ	KILOMETRO	367.500	KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0334	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00009, TUMBES, ZARUMILLA, MULTIDISTRITAL 0054054 VARIANTE INTERNACIONAL LADO PERU DEL EJE VIAL N° 1, DV. PAITA - MANCORA - AGUAS VERDES Y SULLANA - MACARA	KILOMETRO	189.020	KILOMETRO	401.080	401.080	429.525	107.09	429.525	107.09
0335	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00010, ANCASH, SANTA, MULTIDISTRITAL 0055284 CONSERVACION CARRETERA SANTA - YURACMARCA - SIHUAS - HUACRACHUCO - SAN PEDRO DE CHONTA - UCHIZA - EMP. PE-5N Y PUENTE HUAROCHIRI - HUALLANCA - MOLINOPAMPA	KILOMETRO	389.630	KILOMETRO	536.000	536.000	499.520	93.19	499.528	93.20
0336	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00011, JUNIN, HUANCAYO, MULTIDISTRITAL 0055287 CONSERVACION CARRETERA HUANCAYO - IMPERIAL - IZCUCHACA - AYACUCHO E IMPERIAL- PAMPAS- MAYOCC	KILOMETRO	390.020	KILOMETRO	390.020	390.020	350.800	89.94	350.800	89.94
0337	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00012, AYACUCHO, SUCRE, MULTIDISTRITAL 0055289 CONSERVACION CARRETERA EMP. PE 3S (ABRA TOCTO) - QUEROBAMBA - PUQUIO	KILOMETRO	314.940	KILOMETRO	314.940	314.940	341.230	108.35	341.230	108.35
0338	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00013, CAJAMARCA, CELENDIN, MULTIDISTRITAL 0055291 CONSERVACION CARRETERA CAJAMARCA - CELENDIN - BALSAS - CHACHAPOYAS Y DV. CHACHAPOYAS - PEDRO RUIZ	KILOMETRO	362.802	KILOMETRO	362.802	362.802	362.800	100.00	362.800	100.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2017
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL		FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0339	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00014, PIURA, AYABACA, MULTIDISTRITAL 0064442 CONSERVACION CARRETERA EMP PE 04-B (HUALAPAMPA) - SONDOR - HUANCABAMBA - PACAIPAMPA - SOCCHABAMBA - PUESTO VADO GRANDE / SONDOR - TABACONAS - EMP. PE 5N (AMBATO) / HUANCABAMBA - CANCHAQUE Y SOCCHABAMBA - AYABACA	KILOMETRO	386.657	KILOMETRO	208.300	208.300	380.550	182.69	380.550	182.69
0340	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00015, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL 0071207 CONSERVACION CARRETERA ROSARIO - SIVIA - CANAYRE Y SAN FRANCISCO - SANTA ROSA - SAN MIGUEL - TAMBO	KILOMETRO	301.260	KILOMETRO	301.262	301.262	312.262	103.65	312.262	103.65
0341	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00016, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL 0083924 CONSERVACION CARRETERA AYACUCHO - TAMBILLO - EMP. PE-3S (OCROS) Y EMP.PE-32 A (CHALCO) - PAMPA CANGALLO - CARAPO -HUANCA SANCOS-LLAUTA-PALPA	KILOMETRO	328.860	KILOMETRO	328.860	328.860	328.860	100.00	328.860	100.00
0342	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00017, LIMA, CANTA, MULTIDISTRITAL 0083931 CONSERVACION CARRETERA LIMA - CANTA - EMP 3N	KILOMETRO	205.338	KILOMETRO	205.338	205.338	29.126	14.18	29.126	14.18
0343	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00018, AYACUCHO, LUCANAS, MULTIDISTRITAL 0083933 CONSERVACION CARRETERA PUQUIO - CORACORA - EMP. PE 1S (CHALA); CORACORA -YAUCA - EMP PE - 1S Y EMP. PE - 32C (ULLACCASA) - PAUSA	KILOMETRO	502.780	KILOMETRO	502.780	502.780	502.780	100.00	502.780	100.00
0344	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00019, APURIMAC, COTABAMBA, MULTIDISTRITAL 0083935 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE-3S (MOLLEPUQUIO)- CHINCHAYPUJIO-COTABAMBAS-TAMBOBAMBA-CHALHUAHUACHO	KILOMETRO	155.000	KILOMETRO	209.020	209.020	209.020	100.00	209.020	100.00
0345	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00020, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL 0091077 MANTENIMIENTO VIAL: DV. BAYOVAR BAPPO-PIURA-SECHURA -DV. BAYOVAR	KILOMETRO	157.500	KILOMETRO	157.500	157.500	157.150	99.78	157.160	99.78
0346	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00021, HUANCANELICA, HUANCANELICA, MULTIDISTRITAL 0096395 CONSERVACION CARRETERA HUANCANELICA - LIRCAY - EMP. PE-3S (HUALLAPAMPA) Y EMP PE 3S (LA MEJORADA) - ACOBAMBA - EMP. PE 3S (PUENTE ALCOMACHAY)	KILOMETRO	270.652	KILOMETRO	343.000	343.000	271.015	79.01	271.020	79.01
0347	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00022, HUANCANELICA, HUAYTARA, MULTIDISTRITAL 0096396 CONSERVACION CARRETERA EMP PE-1S (CHINCHA) - ARMAS - PLAZAPATA Y PUENTE LOS MAESTROS - LOS MOLINOS - HUAYTARA	KILOMETRO	321.000	KILOMETRO	321.000	321.000	309.447	96.40	309.450	96.40
0348	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00023, AMAZONAS, BAGUA, MULTIDISTRITAL 0096397 CONSERVACION CARRETERA EMP. PE-5N (EL REPOSO) - PUENTE NIEVA-SARAMIRIZA /PUENTE WAWICO - URAKUSA - SANTA MARIA DE NIEVA - SARAMIRIZA / JUAN VELASCO ALVARADO - EMP. PE-5NC (NUEVO SEASMI)	KILOMETRO	379.380	KILOMETRO	379.380	379.380	380.020	100.17	380.020	100.17
0349	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00024, ANCASH, PALLASCA, MULTIDISTRITAL 0096538 CONSERVACION CARRETERA PUENTE CHUQUICARA - CABANA - PALLASCA - SANTIAGO DE CHUCO - SHOREY Y TAUCA - BAMBAS - DV. SIHUAS	KILOMETRO	397.650	KILOMETRO	397.650	397.650	397.650	100.00	397.650	100.00

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL		FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0350	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00025, AYACUCHO, LUCANAS, MULTIDISTRITAL 0111000 CONSERVACION DE CARRETERA ANDAHUAYLAS (EMPALME PE-3S)-PAMPACHIRI-NEGROMAYO (EMPALME PE-30A)	KILOMETRO	133.000	KILOMETRO	179.600	179.600	179.600	100.00	179.600	100.00
0351	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00026, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL 0111001 CONSERVACION DE CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYOS - RONCHAS - CHUPACA-HUANCAYO-DV, PAMPAS	KILOMETRO	254.000	KILOMETRO	349.910	349.910	343.910	98.29	343.910	98.29
0352	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00027, ANCASH, HUARAZ, MULTIDISTRITAL 0111002 CONSERVACION DE CARRETERA CASMA-HUARAZ-HUARI-HUACAYBAMBA-JIRCAN-TINGO MARIA-MONZON-EMP.PE-18A (TINGO MARIA)	KILOMETRO	397.000	KILOMETRO	561.492	561.492	561.500	100.00	561.500	100.00
0353	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00028, TACNA, TARATA, MULTIDISTRITAL 0111003 CONSERVACION DE CARRETERA DV HUMAJALSO - DESAGUADERO Y TACNA-TARATA-CAPAZO-MAZO CRUZ	KILOMETRO	312.000	KILOMETRO	421.250	421.250	421.250	100.00	421.250	100.00
0354	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00029, LIMA, BARRANCA, MULTIDISTRITAL 0111004 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE 1N - PAMPLONA - SAN JOSE - CAJATAMBO - EMP. PE - 18	KILOMETRO	158.000	KILOMETRO	214.000	214.000	0.000	0.00	206.700	96.59
0355	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00030, LA LIBERTAD, BOLIVAR, MULTIDISTRITAL 0111005 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE 3N (LAGUNA SAUSACOCHA) - PUENTE PALLAR - CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO Y LOS RAMALES PUENTE PALLAR CALEMAR Y TAYABAMBA QUICHES - EMP. PE-12A (DV. SIHUAS)	KILOMETRO	455.000	KILOMETRO	615.440	615.440	615.440	100.00	615.440	100.00
0356	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00031, HUANUCO, HUANUCO, MULTIDISTRITAL 0111006 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE-18A (PUENTE RANCHO)-PANAO-CHAGLLA-POZUZO-OXAPAMPA Y EMPALME PE-18B - RIO CODO-CODO DEL POZUZO-EMP. PE-5N (PUERTO INCA)	KILOMETRO	280.000	KILOMETRO	378.420	378.420	378.420	100.00	378.420	100.00
0357	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00032, AMAZONAS, BAGUA, MULTIDISTRITAL 0115426 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - AMAZONAS	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	1.000	100000.00
0358	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00033, ANCASH, HUARAZ, MULTIDISTRITAL 0115427 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - ANCASH	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0359	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00034, AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL 0115428 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - AREQUIPA	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0360	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00035, AYACUCHO, HUANTA, MULTIDISTRITAL 0115429 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - AYACUCHO	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0361	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00036, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL 0115430 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - CAJAMARCA	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2017
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL		FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0362	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00037, CUSCO, CUSCO, MULTIDISTRITAL 0115431 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - CUSCO - APURIMAC	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0363	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00038, HUANCVELICA, CASTROVIRREYNA, MULTIDISTRITAL 0115432 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - HUANCVELICA	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0364	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00039, HUANUCO, HUANUCO, MULTIDISTRITAL 0115433 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - HUANUCO - UCAYALI	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0365	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00040, ICA, ICA, MULTIDISTRITAL 0115434 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - ICA	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0366	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00041, JUNIN, HUANCAYO, MULTIDISTRITAL 0115435 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - JUNIN - PASCO	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0367	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00042, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL 0115436 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - LA LIBERTAD	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0368	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00043, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL 0115437 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - LAMBAYEQUE	KILOMETRO	12.000	KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0369	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00044, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL 0115438 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - LIMA	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0370	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00045, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL 0115439 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - PIURA - TUMBES	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0371	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00046, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL 0115440 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - PUNO	KILOMETRO	12.000	KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0372	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00047, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MULTIDISTRITAL 0115441 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - SAN MARTIN	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	1.000	100000.00
0373	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00048, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL 0115442 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - TACNA - MOQUEGUA	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	1.000	100000.00

BLUEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y CO

EJECUTORA: 007 MTC PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL		FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
NASCA REGION ICA										
0385	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00060, PIURA, SULLANA, MULTIDISTRITAL 0191446 CONSERVACION DE LA CARRETERA SULLANA-DV.TALARA-MANCORA-OVALO ZARUMILLA- NUEVO PUENTE INTERNACIONAL (LA PAZ) / OVALO ZARUMILLA- LIMITE INTERNACIONAL (AGUAS VERDES) REGION TUMBES	KILOMETRO	283.750	KILOMETRO	0.000	0.010	0.000	0.00	0.001	10.00
0386	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00061, HUANUCO, MULTIDISTRITAL 0191447 CONSERVACION DE LA CARRETERA CENTRAL DV. CERRO PASCO -TINGO MARIA Y EMP. 5N (PUENTE PUMAHUASI) - SAN RAFAEL POZUZO REGION HUANUCO	KILOMETRO	380.097	KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0387	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00062, AREQUIPA, CASTILLA, MULTIDISTRITAL 0191452 CONSERVACION DE LA CARRETERA DV. SAN JUAN DE MARCONA - ATICO - DV. QUILCA REGION AREQUIPA	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0388	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00063, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL 0191453 CONSERVACION DE LA CARRETERA PIMENTEL - CHICLAYO - CHONGOYAPE - LLAMA - COCHABAMBA / PUENTE CUMBIL - SANTA CRUZ - EMP. PE-3N REGION LAMBAYEQUE	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0389	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00064, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL 0191990 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-1N (EL CRUCE) - BAPPO / DV. BAYOVAR - PIURA / SULLANA - EL ALAMOR REGION PIURA	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0390	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00065, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL 0191991 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-22A (PTE. REITHER) - PTE. PAUCARTAMBO - VILLARICA - PUERTO BERMUDEZ - VON HUMBOLT/PTE. PAUCARTAMBO - OXAPAMPA/PTO. INCA - EMP. PE-5N/EMP. PE-5N (STA. ROSA DE YANAYACUJ) - EMP. PE-5NA (SAN JUAN DE CODO) REGION PASCO	KILOMETRO	408.530	KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0391	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00066, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL 0191993 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-36 (ILO) -EMP. PE-1S (DV. COSTANERA)/EMP. PE-1 S (TACNA) - PACHIA - PALCA - ALTO PERU - ROSASPATA - ANCOMARCA - FRONTERA CON BOLIVIA/EMP. PE-40 (ROSASPATA) - POCUYO - COLLPA - FRONTERA CON BOLIVA REGION TACNA	KILOMETRO	201.000	KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0392	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00067, LIMA, HUAURA, MULTIDISTRITAL 0191994 CONSERVACION DE LA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN - AMBO / SAYAN - RIO SECO REGION LIMA	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0393	0138.3000131.5001434.15.033.0064.00001, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, CHACHAPOYAS 0053491 ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOS - EVALUAR PUNTOS CRITICOS DEL TRAMO: INGENIO CHACHAPOYAS KM. 17 000 AL 39 440	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0394	0138.3000131.5001434.15.033.0064.00002, AMAZONAS, BAGUA, BAGUA 0091070 MANTENIMIENTO PERIODICO PUNTOS CRITICOS DE LA CARRETERA EL REPOSO - SARAMIRIZA TRAMO: EL REPOSO - DURAN (KM. 74 700 - KM. 74 800)	KILOMETRO	0.140	KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2017
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL		FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0395	0138.3000131.5001434.15.033.0064.00003, AMAZONAS, BAGUA, BAGUA 0095086 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO PUNTOS CRITICOS DE LA CARRETERA EL REPOSO - SARAMIRIZA TRAMO: EL REPOSO - DURAN (KM. 74 700 - KM. 74 800)	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0396	0138.3000131.5001434.15.033.0064.00004, PIURA, SULLANA, MULTIDISTRITAL 0169378 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RUTA PE-1NL TRAMO : EMP. PE-1N (DV. PTE. MACARA)-DV. TAMBO GRANDE-PTE. LAS LOMAS-LAS LOMAS-DV. SUYO-PTE. SUYO-DV. SURPAMPA (PE-1N M)-DV. LA TINA (PE-1N M)-PTE. MACARA (FRONTERA CON ECUADOR) REGION PIURA	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO	0.100	0.800	0.100	100.00	0.100	12.50
0397	0138.3000131.5001434.15.033.0064.00005, HUANUCO, HUANUCO, MULTIDISTRITAL 0180867 MANTENIMIENTO PERIODICO HUANUCO - TINGO MARIA (KM 70+000 - KM 110+000) REGION HUANUCO	KILOMETRO	64.920	KILOMETRO	0.000	34.920	0.000	0.00	52.410	150.09
0398	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00001, ANCASH, CASMA, MULTIDISTRITAL 0053682 MANTENIMIENTO RUTINARIO ASFALTADO - CASMA - HUARAZ	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO	145.960	145.960	145.960	100.00	145.960	100.00
0399	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00002, PIURA, SULLANA, MULTIDISTRITAL 0053692 MANTENIMIENTO RUTINARIO ASFALTADO - SULLANA - EL ALAMOR	KILOMETRO	66.210	KILOMETRO	66.210	66.210	66.208	100.00	66.210	100.00
0400	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00003, CAJAMARCA, SAN MARCOS, MULTIDISTRITAL 0082097 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV. YANACOCOA - HUALGAYOC	KILOMETRO	50.980	KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0401	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00004, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL 0135166 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA TACNA - PALCA	KILOMETRO	43.600	KILOMETRO	43.600	43.600	43.600	100.00	43.600	100.00
0402	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00005, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL 0135167 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA TACNA - ILO	KILOMETRO	138.570	KILOMETRO	138.570	138.570	143.570	103.61	143.570	103.61
0403	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00006, LIMA, HUAURA, MULTIDISTRITAL 0159702 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA RIO SECO - EL AHORCADO - SAYAN, REGION LIMA	KILOMETRO	24.600	KILOMETRO	24.600	24.600	43.000	174.80	43.000	174.80
0404	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00007, PUNO, SAN ROMAN, MULTIDISTRITAL 0160582 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUNO - VILQUE - MAÑAZO - HUATAQUITA REGION PUNO	KILOMETRO	56.110	KILOMETRO	56.110	56.110	56.110	100.00	56.110	100.00
0405	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00008, HUANUCO, DOS DE MAYO, MULTIDISTRITAL 0161539 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA - DV. ANTAMINA REGION HUANUCO	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0406	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00009, CAJAMARCA, CAJABAMBA, MULTIDISTRITAL 0163275 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CAJABAMBA - HUAMACHUCO, RUTA PE-3N Y DV. CALLACUYAN - DV. OTUZCO, RUTA PE-10A REGION	KILOMETRO	111.800	KILOMETRO	111.800	111.800	120.550	107.83	120.550	107.83

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL		FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
CAJAMARCA										
0407	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00010, PIURA, AYABACA, MULTIDISTRITAL 0165424 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV LA TINA - LA TINA - SURPAMPA - CHIRINOS - CACHAQUITO REGION PIURA	KILOMETRO	14.340	KILOMETRO	14.340	14.340	0.000	0.00	14.340	100.00
0408	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00011, JUNIN, HUANCAYO, MULTIDISTRITAL 0165429 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA HUANCAYO Y EMP PE 3S JAUJA TARMA REGION JUNIN	KILOMETRO	96.350	KILOMETRO	96.350	96.350	96.350	100.00	96.350	100.00
0409	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00012, AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL 0165435 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUNTA DE BOMBON - ILO Y EMP PE-1S - VENTILLATA - DV BUENOS AIRES - EMP PE-1S D REGION AREQUIPA	KILOMETRO	108.110	KILOMETRO	108.110	108.110	108.110	100.00	108.110	100.00
0410	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00013, CAJAMARCA, SANTA CRUZ, MULTIDISTRITAL 0167962 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PIMENTEL - EMP PE-1N/ CHICLAYO - CHONGOYAPE - PTE CUMBIL - EMP PE-3N (COCHABAMBA) - CHOTA Y PTE CUMBIL - SANTA CRUZ - EMP 3N	KILOMETRO	319.090	KILOMETRO	319.090	319.090	319.090	100.00	319.090	100.00
0411	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00014, PUNO, LAMPA, MULTIDISTRITAL 0172019 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA JULIACA - LAMPA REGION PUNO	KILOMETRO	31.900	KILOMETRO	31.900	31.900	0.000	0.00	31.900	100.00
0412	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00015, PIURA, MORROPON, MULTIDISTRITAL 0179950 MANTENIMIENTO RUTINARIO TAMBOGRANDE - CHULUCANAS - MORROPON - PACAIPAMPA - CURILCAS / EL CINCUENTA - CHULUCANAS / DV. PUENTE CARRASQUILLO - MORROPON REGION PIURA	KILOMETRO	79.000	KILOMETRO	79.000	79.000	103.490	131.00	103.490	131.00
0413	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00016, LIMA, HUAURA, MULTIDISTRITAL 0181495 MANTENIMIENTO RUTINARIO HUAURA - SAYAN REGION LIMA	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO	44.880	44.880	47.800	106.51	47.800	106.51
0414	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00017, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MULTIDISTRITAL 0182054 MANTENIMIENTO RUTINARIO AV. NESTOR GAMBETA REGION CALLAO	KILOMETRO	27.000	KILOMETRO	27.920	27.920	33.000	118.19	33.000	118.19
0415	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00018, PUNO, MELGAR, MULTIDISTRITAL 0183066 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUNO - DESAGUADERO, LA RAYA - CALAPUJA E ILAVE - CHECCA REGION PUNO	KILOMETRO	291.650	KILOMETRO	291.650	291.650	291.650	100.00	291.650	100.00
0416	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00019, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL 0187481 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV. SAJINOS - PAIMAS REGION PIURA	KILOMETRO	27.500	KILOMETRO	27.500	27.500	27.000	98.18	27.000	98.18
0417	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00020, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL 0193859 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PTE. RAITHER - PAUCARTAMBO - VILLA RICA - PUERTO BERMUDEZ / PTO. PAUCARTAMBO - OXAPAMPA REGION JUNIN	KILOMETRO	189.500	KILOMETRO	190.000	190.000	189.500	99.74	189.500	99.74

PLIEGO: 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y CO

EJECUTORA: 007 MTC PROVIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL		FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0418	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00021, HUANCVELICA, CHURCAMP, MULTIDISTRITAL 0194695 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP. PE-3S IZCUCHACA - HUANCVELICA - PLAZAPATA - CASTRO VIRREYNA - TICRAPO - PAMPANO Y SANTA INES - PILPICHACA - RUMICHACA REGION HUANCVELICA	KILOMETRO	286.912	KILOMETRO	286.920	286.920	286.920	100.00	286.920	100.00
0419	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00022, ANCASH, HUARAZ, MULTIDISTRITAL 0195850 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA CARRETERA CONOCHOCHA - HUARAZ -CARAZ - MOLINOPAMPA - Y EMP. PE-3N REGION ANCASH	KILOMETRO	333.018	KILOMETRO	333.000	333.000	332.000	99.70	333.000	100.00
0420	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CONTUMAZA, MULTIDISTRITAL 0054680 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CASCAS - CONTUMAZA - CHILETE	KILOMETRO	38.040	KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0421	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00002, LIMA, HUARAL, MULTIDISTRITAL 0054684 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA ACOS - HUAYLLAY Y RAMALES VARIANTE PASAMAYO - HUARAL	KILOMETRO	80.970	KILOMETRO	80.970	80.970	80.970	100.00	80.970	100.00
0422	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00003, CUSCO, ESPINAR, MULTIDISTRITAL 0054685 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - CENTRAL HIDROELECTRICA	KILOMETRO	33.200	KILOMETRO	33.200	33.200	33.200	100.00	33.200	100.00
0423	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00004, CUSCO, ANTA, MULTIDISTRITAL 0054686 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP. PE 3S - COTABAMBAS - CHALHUAHUACHO	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0424	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00005, JUNIN, SATIPO, RIO TAMBO 0073752 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUERTO OCOPA - SANTA CRUZ - C. N. POYENI	KILOMETRO	110.000	KILOMETRO	0.000	110.000	0.000	0.00	20.270	18.43
0425	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00006, CAJAMARCA, CELENDIN, MULTIDISTRITAL 0117421 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA OYOTUN - BEBEDEROS - LA FLORIDA - NIEPOS	KILOMETRO	113.600	KILOMETRO	113.600	113.600	93.550	82.35	93.550	82.35
0426	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00007, LIMA, OYON, MULTIDISTRITAL 0124171 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CHURIN - OYON - YANAHUANCA - AMBO	KILOMETRO	180.260	KILOMETRO	180.260	180.260	180.250	99.99	180.260	100.00
0427	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00008, LIMA, BARRANCA, MULTIDISTRITAL 0132472 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PATIVILCA - CAJATAMBO - OYON	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	206.700	20670000.00
0428	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00009, HUANUCO, HUAMALIES, MONZON 0143803 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUENTE CORPAC - MONZON - CARPA	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0429	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00010, HUANUCO, AMBO, MULTIDISTRITAL 0161540 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SAN RAFAEL - ALCAS - POZUZO REGION HUANUCO	KILOMETRO	132.000	KILOMETRO	132.000	132.000	132.000	100.00	132.000	100.00

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

SEC FUNC CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL		FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0430	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00011, SAN MARTIN, MARISCAL CACERES, MULTIDISTRITAL 0161541 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SELVA ALEGRE - AGUAS CALIENTES - GALILEA REGION SAN MARTIN	KILOMETRO	12.610	KILOMETRO	12.610	12.610	12.610	100.00	12.610	100.00
0431	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00012, AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL 0161850 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CHIGUATA - SANTA LUCIA REGION AREQUIPA	KILOMETRO	193.900	KILOMETRO	193.900	193.900	193.900	100.00	193.900	100.00
0432	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00013, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL 0165431 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA MALA CALANGO LA CAPILLA BUENA VISTA SAN JUAN TANTARACHE REGION LIMA	KILOMETRO	112.000	KILOMETRO	112.000	112.000	167.000	149.11	180.250	160.94
0433	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00014, PIURA, AYABACA, MULTIDISTRITAL 0165432 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PAIMAS - AYABACA - ESPINDOLA REGION PIURA	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO	0.000	54.000	0.000	0.00	53.000	98.15
0434	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00015, AYACUCHO, VILCASHUAMAN, MULTIDISTRITAL 0170793 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP PE-32 A (CAYARA) - ACCOMARCA REGION AYACUCHO	KILOMETRO	30.000	KILOMETRO	30.000	30.000	30.000	100.00	30.000	100.00
0435	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00016, PUNO, SANDIA, MULTIDISTRITAL 0179836 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV. LIMBANI - ABRA ARICOMA - CURUPATA - LIMBANI - PHARA REGION PUNO	KILOMETRO	51.300	KILOMETRO	51.300	51.300	51.300	100.00	51.300	100.00
0436	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00017, AMAZONAS, LUYA, MULTIDISTRITAL 0181735 MANTENIMIENTO RUTINARIO EMP. PE-5N (CORRAL QUEMADO) - CUMBA - DV. YAMON - LONYA GRANDE - CAMPO REDONDO - OCALLI - PROVIDENCIA - COHECHAN - LONYA CHICO- EMP. AM - 108 (DV. LUYA) REGION AMAZONAS	KILOMETRO	3.190	KILOMETRO	319.000	319.000	319.000	100.00	319.000	100.00
0437	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00018, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL 0187482 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA BATANES - MORROPON - PUENTE GALLEGA - PACAIPAMPA EMP PE-3N CURILCAS REGION PIURA	KILOMETRO	111.400	KILOMETRO	111.400	111.400	115.740	103.90	115.740	103.90
0438	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00019, ANCASH, POMABAMBA, MULTIDISTRITAL 0188243 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP PE - 12 - PASACANCHA - ANDAYMAYO -PALOSECO - POMABAMBA - PISCOBAMBA - LLUMPA - LLACMA - SAN LUIS - HUAMPARAN EMP PE-14B REGION ANCASH	KILOMETRO	250.000	KILOMETRO	250.000	250.000	225.000	90.00	225.000	90.00
0439	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00020, TACNA, JORGE BASADRE, MULTIDISTRITAL 0189907 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SAN JUAN SAN JUNE - OMATE - PUQUINA REGION TACNA	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO	118.000	118.000	118.000	100.00	118.000	100.00
0440	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00001, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, MULTIDISTRITAL 0053271 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	INTERVENCION	0.001	INTERVENCION	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0441	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00002, ANCASH, HUARAZ, MULTIDISTRITAL 0053272 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH	INTERVENCION	0.001	INTERVENCION	0.000	39.000	0.000	0.00	39.000	100.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2017
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL		FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0442	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00003, AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL 0053273 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	INTERVENCION	0.001	INTERVENCION	0.000	6.000	0.000	0.00	6.000	100.00
0443	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00004, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL 0053274 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	INTERVENCION	0.001	INTERVENCION	0.000	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0444	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00005, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL 0053275 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	INTERVENCION	0.001	INTERVENCION	0.000	86.000	0.000	0.00	86.000	100.00
0445	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00006, CUSCO, CUSCO, MULTIDISTRITAL 0053276 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CUSCO	INTERVENCION	0.001	INTERVENCION	0.000	10.000	0.000	0.00	10.000	100.00
0446	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00007, HUANCVELICA, HUANCVELICA, MULTIDISTRITAL 0053277 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	INTERVENCION	0.001	INTERVENCION	0.000	16.000	0.000	0.00	16.000	100.00
0447	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00008, HUANUCO, HUANUCO, MULTIDISTRITAL 0053278 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	INTERVENCION	0.001	INTERVENCION	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0448	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00009, JUNIN, HUANCAYO, MULTIDISTRITAL 0053279 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	INTERVENCION	0.001	INTERVENCION	0.000	29.000	0.000	0.00	29.000	100.00
0449	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00010, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL 0053280 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	INTERVENCION	0.001	INTERVENCION	0.000	30.000	0.000	0.00	30.000	100.00
0450	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00011, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL 0053281 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE LIMA	INTERVENCION	0.001	INTERVENCION	0.000	49.000	0.000	0.00	49.000	100.00
0451	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00012, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL 0053282 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA	INTERVENCION	80.000	INTERVENCION	0.000	63.000	0.000	0.00	63.000	100.00
0452	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00013, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL 0053283 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE PUNO	INTERVENCION	0.001	INTERVENCION	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0453	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00014, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MULTIDISTRITAL 0053284 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	INTERVENCION	0.001	INTERVENCION	0.000	17.000	0.000	0.00	17.000	100.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2017
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL		FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0454	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00015, PASCO, PASCO, MULTIDISTRITAL 0074510 ATENCION DE EMERGENCIA VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO	INTERVENCION	0.001	INTERVENCION	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0455	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00016, APURIMAC, ABANCAY, MULTIDISTRITAL 0074511 ATENCION DE EMERGENCIA VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	INTERVENCION	0.001	INTERVENCION	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0456	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00017, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL 0101808 ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE TACNA	INTERVENCION	0.001	INTERVENCION	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0457	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00001, PIURA, HUANCABAMBA, HUANCABAMBA 0053654 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - EMPALME 1B - BUENOS AIRES - CANCHAQUE DEL PROGRAMA COSTA - SIERRA	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0458	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00002, APURIMAC, ABANCAY, ABANCAY 0053655 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA SUR TRAMO 1	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0459	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00003, CUSCO, CUSCO, CUSCO 0053656 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA SUR TRAMO 2	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO	1.000	1.000	1.000	100.00	1.000	100.00
0460	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00004, PUNO, PUNO, PUNO 0053657 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA SUR TRAMO 3	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO	1.000	1.000	1.000	100.00	1.000	100.00
0461	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00005, PUNO, SAN ROMAN, MULTIDISTRITAL 0053658 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA SUR TRAMO 4	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO	1.000	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0462	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00006, AREQUIPA, CAMANA, MULTIDISTRITAL 0053659 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA SUR TRAMO 5	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0463	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00007, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHICLAYO 0053660 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - NUEVO MOCUPE - CAYALTI - OYOTUN DEL PROGRAMA COSTA - SIERRA	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0464	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00008, LIMA, HUARAL, HUARAL 0053661 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - OVALO CHANCAY-DV. VARIANTE PASAMAYO - HUARAL - ACOS DEL PROGRAMA COSTA - SIERRA	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0465	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00009, PIURA, HUANCABAMBA, MULTIDISTRITAL 0053824 PAMO BUENOS AIRES CANCHAQUE	KILOMETRO	78.127	KILOMETRO	78.127	78.127	78.127	100.00	78.127	100.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2017
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL		FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0466	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00010, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MULTIDISTRITAL 0053825 PAMO IIRSA NORTE	KILOMETRO	955.100	KILOMETRO	955.100	955.100	955.100	100.00	955.100	100.00
0467	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00011, APURIMAC, ABANCAY, MULTIDISTRITAL 0053826 PAMO IIRSA SUR TRAMO 1	KILOMETRO	757.640	KILOMETRO	757.640	757.640	757.640	100.00	757.640	100.00
0468	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00012, CUSCO, CUSCO, MULTIDISTRITAL 0053827 PAMO IIRSA SUR TRAMO 2	KILOMETRO	300.000	KILOMETRO	300.000	300.000	300.000	100.00	300.000	100.00
0469	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00013, MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, MULTIDISTRITAL 0053828 PAMO IIRSA SUR TRAMO 3	KILOMETRO	403.200	KILOMETRO	403.200	403.200	403.200	100.00	403.200	100.00
0470	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00014, PUNO, SAN ROMAN, MULTIDISTRITAL 0053829 PAMO IIRSA SUR TRAMO 4	KILOMETRO	304.564	KILOMETRO	305.900	305.900	305.900	100.00	305.900	100.00
0471	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00015, AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL 0053830 PAMO IIRSA SUR TRAMO 5	KILOMETRO	854.678	KILOMETRO	854.678	854.678	854.678	100.00	854.678	100.00
0472	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00016, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL 0053831 PAMO NUEVO MOCUPE - CAYALTI - OYOTUN	KILOMETRO	46.797	KILOMETRO	46.797	46.797	46.797	100.00	46.797	100.00
0473	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00017, LIMA, HUARAL, MULTIDISTRITAL 0053832 PAMO OVALO CHANCAY - HUARAL - ACOS	KILOMETRO	76.500	KILOMETRO	76.500	76.500	76.500	100.00	76.500	100.00
0474	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00018, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MULTIDISTRITAL 0101901 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA NORTE	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO	1.000	1.000	1.000	100.00	1.000	100.00
0475	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00019, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL 0141811 PAMO LONGITUDINAL DE LA SIERRA - TRAMO 2	KILOMETRO	492.000	KILOMETRO	875.109	875.109	875.109	100.00	875.109	100.00
0476	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00020, CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA 0141812 PAMO LONGITUDINAL DE LA SIERRA - TRAMO 4	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0477	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00021, JUNIN, HUANCAYO, MULTIDISTRITAL 0141812 PAMO LONGITUDINAL DE LA SIERRA - TRAMO 4	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2017
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL		FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0478	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00001, CUSCO, CANCHIS, MARANGANI 0054005 UNIDAD DE PEAJE AGUAS CALIENTES	VEHICULO CONTROLADO	227,423.000	VEHICULO CONTROLADO	95,866.000	215,640.000	114,049.000	118.97	233,406.000	108.24
0479	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00002, HUANUCO, AMBO, AMBO 0054006 UNIDAD DE PEAJE AMBO	VEHICULO CONTROLADO	373,500.000	VEHICULO CONTROLADO	205,981.000	320,000.000	247,595.000	120.20	517,062.000	161.58
0480	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00003, AREQUIPA, CARAVELI, ATICO 0054007 UNIDAD DE PEAJE ATICO	VEHICULO CONTROLADO	326,293.000	VEHICULO CONTROLADO	143,740.000	328,242.000	170,866.000	118.87	297,069.000	90.50
0481	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00004, PUNO, MELGAR, AYAVIRI 0054008 UNIDAD DE PEAJE AYAVIRI	VEHICULO CONTROLADO	310,552.000	VEHICULO CONTROLADO	134,624.000	292,766.000	159,956.000	118.82	329,480.000	112.54
0482	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00005, JUNIN, CHANCHAMAYO, SAN RAMON 0054010 UNIDAD DE PEAJE CHALLHUAPUQUIO	VEHICULO CONTROLADO	487,220.000	VEHICULO CONTROLADO	169,085.000	399,017.000	205,496.000	121.53	443,728.000	111.21
0483	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00006, HUANUCO, HUANUCO, CHURUBAMBA 0054011 UNIDAD DE PEAJE CHULLQUI	VEHICULO CONTROLADO	0.001	VEHICULO CONTROLADO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0484	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00007, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHONGOYAPE 0054013 UNIDAD DE PEAJE CUCULI	VEHICULO CONTROLADO	265,334.000	VEHICULO CONTROLADO	65,533.000	231,691.000	86,371.000	131.80	214,243.000	92.47
0485	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00008, TUMBES, CONTRALMIRANTE VILLAR, ZORRITOS 0054014 UNIDAD DE PEAJE DE CANCAS	VEHICULO CONTROLADO	312,295.000	VEHICULO CONTROLADO	90,808.000	314,404.000	111,784.000	123.10	265,027.000	84.30
0486	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00009, ANCASH, RECUAY, CATAC 0054015 UNIDAD DE PEAJE DE CATAC	VEHICULO CONTROLADO	325,100.000	VEHICULO CONTROLADO	44,600.000	224,757.000	64,525.000	144.67	193,177.000	85.95
0487	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00010, PIURA, TALARA, PARINAS 0054016 UNIDAD DE PEAJE DV. TALARA	VEHICULO CONTROLADO	570,800.000	VEHICULO CONTROLADO	108,939.000	528,944.000	108,939.000	100.00	108,939.000	20.60
0488	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00011, PUNO, EL COLLAO, ILAVE 0054019 UNIDAD DE PEAJE ILAVE	VEHICULO CONTROLADO	360,498.000	VEHICULO CONTROLADO	141,601.000	376,938.000	169,006.000	119.35	351,327.000	93.21
0489	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00012, LIMA, CANETE, LUNAHUANA 0054021 UNIDAD DE PEAJE LUNAHUANA	VEHICULO CONTROLADO	351,154.000	VEHICULO CONTROLADO	113,885.000	307,251.000	136,610.000	119.95	295,333.000	96.12

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2017
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL		FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0490	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00013, ICA, NAZCA, NAZCA 0054024 UNIDAD DE PEAJE NAZCA	VEHICULO CONTROLADO	680,855.000	VEHICULO CONTROLADO	289,163.000	696,019.000	346,273.000	119.75	726,886.000	104.43
0491	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00014, ICA, PISCO, PISCO 0054025 UNIDAD DE PEAJE PACRA	VEHICULO CONTROLADO	258,462.000	VEHICULO CONTROLADO	53,985.000	212,760.000	71,032.000	131.58	185,550.000	87.21
0492	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00015, TACNA, TACNA, SAMA 0054026 UNIDAD DE PEAJE POZO REDONDO	VEHICULO CONTROLADO	197,225.000	VEHICULO CONTROLADO	97,436.000	191,577.000	114,228.000	117.23	225,410.000	117.66
0493	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00016, PUNO, EL COLLAO, SANTA ROSA 0054027 UNIDAD DE PEAJE PUNTA PERDIDA	VEHICULO CONTROLADO	44,131.000	VEHICULO CONTROLADO	20,216.000	44,780.000	23,788.000	117.67	48,838.000	109.06
0494	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00017, AYACUCHO, CANGALLO, PARAS 0054028 UNIDAD DE PEAJE RUMICHACA	VEHICULO CONTROLADO	197,429.000	VEHICULO CONTROLADO	46,751.000	160,354.000	59,149.000	126.52	145,149.000	90.52
0495	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00018, CUSCO, QUISPICANCHIS, CUSIPATA 0054029 UNIDAD DE PEAJE SAYLLA	VEHICULO CONTROLADO	422,732.000	VEHICULO CONTROLADO	186,819.000	400,710.000	224,583.000	120.21	478,092.000	119.31
0496	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00019, PUNO, CHUCUITO, DESAGUADERO 0054030 UNIDAD DE PEAJE SICUYANI	VEHICULO CONTROLADO	80,563.000	VEHICULO CONTROLADO	26,063.000	73,742.000	30,706.000	117.81	65,206.000	88.42
0497	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00020, AYACUCHO, HUAMANGA, SOCOS 0054031 UNIDAD DE PEAJE SOCOS	VEHICULO CONTROLADO	273,078.000	VEHICULO CONTROLADO	72,185.000	234,845.000	92,265.000	127.82	224,133.000	95.44
0498	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00021, PIURA, PIURA, TAMBO GRANDE 0054032 UNIDAD DE PEAJE TAMBOGRANDE	VEHICULO CONTROLADO	365,848.000	VEHICULO CONTROLADO	73,858.000	360,601.000	101,485.000	137.41	293,101.000	81.28
0499	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00022, LIMA, BARRANCA, PARAMONGA 0054034 UNIDAD DE PEAJE TUNAN	VEHICULO CONTROLADO	313,570.000	VEHICULO CONTROLADO	59,017.000	294,991.000	85,069.000	144.14	250,206.000	84.82
0500	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00023, AREQUIPA, CARAVELI, YAUCA 0054035 UNIDAD DE PEAJE YAUCA	VEHICULO CONTROLADO	363,111.000	VEHICULO CONTROLADO	154,251.000	360,315.000	183,948.000	119.25	375,337.000	104.17
0501	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00024, UCAYALI, PADRE ABAD, PADRE ABAD 0105639 UNIDAD DE PEAJE AGUAYTIA	VEHICULO CONTROLADO	37,008.000	VEHICULO CONTROLADO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2017
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL		FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0502	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00025, JUNIN, HUANCAYO, CHACAPAMPA 0143997 UNIDAD DE PEAJE CHACAPAMPA	VEHICULO CONTROLADO	433,845.000	VEHICULO CONTROLADO	166,278.000	378,541.000	195,024.000	117.29	342,776.000	90.55
0503	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00026, SAN MARTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO 0193679 UNIDAD DE PEAJE SHAPAJA	VEHICULO CONTROLADO	0.010	VEHICULO CONTROLADO	0.000	126,397.000	0.000	0.00	0.001	0.00
0504	0138.2058698.6000043.15.033.0064.00003, CAJAMARCA, HUALGAYOC, MULTIDISTRITAL 0052408 PACRI TR : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC			UNIDAD	245.560	613.900	24.750	10.08	93.750	15.27
0505	0138.2058698.6000043.15.033.0064.00004, CAJAMARCA, HUALGAYOC, MULTIDISTRITAL 0052393 PACRI HUALGAYOC-DV YANACOCCHA			UNIDAD	0.000	40.000	0.000	0.00	0.001	0.00
0506	0138.2167895.6000043.15.033.0064.00002, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL 0182313 PMA CARRETERA MAZAMARI - PANGOA - CUBANTIA REGION JUNIN			PLAN	0.001	0.500	0.000	0.00	0.050	10.00
0507	0138.2088774.6000043.15.033.0064.00003, LIMA, OYON, MULTIDISTRITAL 0099113 PACRI CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN			UNIDAD	0.000	40.000	0.000	0.00	4.500	11.25
0508	0138.2134881.4000178.15.033.0064.00001, AREQUIPA, CAYLLOMA, MULTIDISTRITAL 0063510 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAURI-NEGROMAYO-OSCOLLO-IMATA, TRAMO DV. IMATA-OSCOLLO-NEGROMAYO			KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0509	0138.2062374.6000043.15.033.0064.00002, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL 0102205 PMA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA			PLAN	0.000	0.100	0.000	0.00	0.001	1.00
0510	0138.2110320.6000043.15.033.0064.00005, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL 0135483 PMA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ-SAN ALEJANDRO TRAMO PUERTO BERMUDEZ-CIUDAD CONSTITUCION			PLAN	0.200	0.250	0.100	50.00	0.100	40.00
0511	0138.2110320.6000043.15.033.0064.00006, HUANUCO, PUERTO INCA, MULTIDISTRITAL 0190529 INTERVENCION ARQUEOLOGICA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO TRAMO CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO SUNGARO REGION HUANUCO			PLAN	0.100	0.100	0.100	100.00	0.100	100.00
0512	0138.2177209.6000043.15.033.0064.00001, HUANUCO, DOS DE MAYO, MULTIDISTRITAL 0191201 PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N REGION HUANUCO			UNIDAD	0.000	90.000	0.000	0.00	0.001	0.00
0513	0138.2046177.6000043.15.033.0064.00001, MOQUEGUA, GENERAL SANCHEZ CERRO, MULTIDISTRITAL 0198758 PACRI MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA OMATE AREQUIPA			UNIDAD	0.000	121.800	0.000	0.00	0.001	0.00

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y CO

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL		FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0514	0138.2046177.6000043.15.033.0064.00002, MOQUEGUA, GENERAL SANCHEZ CERRO, MULTIDISTRITAL 0198759 INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA OMATE AREQUIPA			PLAN	0.200	0.200	0.200	100.00	0.200	100.00
0515	0138.2309700.6000043.15.033.0064.00001, PIURA, HUANCABAMBA, MULTIDISTRITAL 0209912 PACRI REEMPLAZO DEL PUENTE FILADERA DEL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-02 A EMP. PE 1N J - BUENOS AIRES - CANCHAQUE - HUANCABAMBA REGION PIURA			UNIDAD	0.500	1.000	0.000	0.00	0.001	0.10
0516	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00018, APURIMAC, ABANCAY, MULTIDISTRITAL 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES			INTERVENCION	1.000	1.000	1.000	100.00	1.000	100.00
0517	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00019, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, MULTIDISTRITAL 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES			INTERVENCION	1.000	1.000	1.000	100.00	2.000	200.00
0518	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00020, ANCASH, HUARAZ, MULTIDISTRITAL 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES			INTERVENCION	7.000	18.000	7.000	100.00	10.000	55.56
0519	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00021, AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES			INTERVENCION	0.000	0.001	0.000	0.00	3.000	300000.00
0520	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00022, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES			INTERVENCION	2.000	2.000	2.000	100.00	5.000	250.00
0521	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00023, CAJAMARCA, CAJABAMBA, MULTIDISTRITAL 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES			INTERVENCION	0.010	0.010	0.000	0.00	0.001	10.00
0522	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00024, CUSCO, CUSCO, MULTIDISTRITAL 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES			INTERVENCION	0.010	0.010	0.000	0.00	0.001	10.00
0523	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00025, HUANCVELICA, HUANCVELICA, MULTIDISTRITAL 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES			INTERVENCION	0.010	0.010	0.000	0.00	3.000	30000.00
0524	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00026, HUANUCO, HUANUCO, MULTIDISTRITAL 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES			INTERVENCION	0.000	0.001	0.000	0.00	7.000	700000.00
0525	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00027, JUNIN, HUANCAYO, MULTIDISTRITAL 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES			INTERVENCION	2.000	6.000	2.000	100.00	7.000	116.67

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2017
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL		FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0526	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00028, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES			INTERVENCION	2.000	2.000	2.000	100.00	4.000	200.00
0527	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00029, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES			INTERVENCION	0.000	0.001	0.000	0.00	8.000	800000.00
0528	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00030, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES			INTERVENCION	1.000	1.000	1.000	100.00	4.000	400.00
0529	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00031, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES			INTERVENCION	1.000	1.000	1.000	100.00	2.000	200.00
0530	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00032, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES			INTERVENCION	3.000	3.000	3.000	100.00	5.000	166.67
0531	0138.2235631.6000043.15.033.0064.00001, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL 0166240 PACRI SEGUNDA CALZADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE PIURA, REGION PIURA			UNIDAD	35.590	88.950	5.250	14.75	38.250	43.00
0532	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00035, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL 0207959 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO ENE Y ACCESOS REGION JUNIN			ESTUDIO	0.550	0.600	0.000	0.00	0.650	108.33
0533	0138.2177209.4000082.15.033.0064.00001, HUANUCO, HUANUCO, MULTIDISTRITAL 0113737 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N			KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0534	0138.2177209.6000002.15.033.0064.00001, HUANUCO, HUANUCO, MULTIDISTRITAL 0115404 SUPERVISION DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N			SUPERVISION	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0535	0138.2026767.4000178.15.033.0064.00001, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL 0052670 QUINUA SAN FRANCISCO KM 26 AL 78 500.			KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0536	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00036, AYACUCHO, HUANTA, MULTIDISTRITAL 0210864 REEMPLAZO DEL PUENTE SAN FRANCISCO EN LA RED VIAL NACIONAL RUTA PE-28B, LA QUINUA-TAMBO-SAN FRANCISCO REGION AYACUCHO Y CUSCO			ESTUDIO	0.000	0.020	0.000	0.00	0.050	250.00
0537	0138.2192514.6000001.15.033.0064.00001, TUMBES, TUMBES, MULTIDISTRITAL 0141867 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 221+000 - KM. 273+800 Y SULLANA - EL ALAMOR KM. 0+000 - KM. 52+900"			ESTUDIO	0.600	0.600	0.250	41.67	0.300	50.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2017
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL		FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0538	0138.2110581.6000002.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, SAN MARCOS, MULTIDISTRITAL 0102178 SUPERVISION DEL TRAMO SAN MARCOS - CAJABAMBA			SUPERVISION	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0539	0138.2307419.6000001.15.033.0064.00001, PUNO, MELGAR, MULTIDISTRITAL 0185832 REEMPLAZO DE 19 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA: 3S: KM. 1151+095 - KM. 1261+500 REGION PUNO			ESTUDIO	0.000	0.750	0.000	0.00	0.001	0.13
0540	0138.2088774.6000002.15.033.0064.00001, LIMA, HUAURA, MULTIDISTRITAL 0164141 SUPERVISION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN TRAMO PUENTE TINGO - CHURIN REGION LIMA			SUPERVISION	0.000	1.000	0.000	0.00	0.001	0.10
0541	0138.2177209.6000001.15.033.0064.00001, HUANUCO, HUANUCO, MULTIDISTRITAL 0107542 ESTUDIO DEFINITIVO MEJORAMIENTO CARRETERA HUANUCO- CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N			ESTUDIO	0.200	0.200	0.200	100.00	0.200	100.00
0542	0138.2046177.6000002.15.033.0064.00001, MOQUEGUA, GENERAL SANCHEZ CERRO, MULTIDISTRITAL 0193668 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA - AREQUIPA TRAMO MOQUEGUA - OMATE REGION MOQUEGUA			SUPERVISION	0.000	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0543	0138.2078036.6000002.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, BOLIVAR, BAMBAMARCA 0141960 SUPERVISION DE LA CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO			SUPERVISION	0.000	1.000	0.000	0.00	0.001	0.10
0544	0138.2234988.6000001.15.033.0064.00002, LA LIBERTAD, SANTIAGO DE CHUCO, MULTIDISTRITAL 0112709 ESTUDIO DEFINITIVO SANTIAGO DE CHUCO - MOLLEPATA			ESTUDIO	0.050	0.200	0.050	100.00	0.050	25.00
0545	0138.2027711.4000178.15.033.0064.00001, CUSCO, ESPINAR, MULTIDISTRITAL 0052356 NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO			KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0546	0138.2027711.6000002.15.033.0064.00001, CUSCO, ESPINAR, MULTIDISTRITAL 0052982 SUPERVISION: NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO			SUPERVISION	0.000	0.001	0.000	0.00	1.000	100000.00
0547	0138.2192666.4000073.15.033.0064.00001, LORETO, MAYNAS, MULTIDISTRITAL 0183132 CONSTRUCCION DEL TRAMO I BELLAVISTA - SANTO TOMAS PUENTE NANAY Y VIADUCTOS DE ACCESO REGION LORETO			KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.005	500.00
0548	0138.2192666.6000002.15.033.0064.00001, LORETO, MAYNAS, MULTIDISTRITAL 0183133 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMO I BELLAVISTA - SANTO TOMAS PUENTE NANAY Y VIADUCTOS DE ACCESO REGION LORETO			SUPERVISION	0.000	0.001	0.000	0.00	1.000	100000.00
0549	0138.2132705.4000091.15.033.0064.00001, JUNIN, YAULI, MULTIDISTRITAL 0055850 REH. Y MEJ. DV. LAS VEGAS-TARMA			KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2017
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL		FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0550	0138.2132705.6000043.15.033.0064.00001, JUNIN, YAULI, MULTIDISTRITAL 0055718 PACRI DV LAS VEGAS-TARMA			UNIDAD	0.000	40.700	0.000	0.00	12.000	29.48
0551	0138.3000131.5001434.15.033.0064.00006, JUNIN, YAULI, MULTIDISTRITAL 0180356 IMPLEMENTACION DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL Y MEJORA DE LA SEÑALIZACION INTEGRAL DE LA CARRETERA CENTRAL: LIMA - LA OROYA REGION JUNIN			KILOMETRO	0.500	0.500	0.500	100.00	0.500	100.00
0552	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00037, TUMBES, TUMBES, MULTIDISTRITAL 0184253 REHABILITACION DE LA CARRETERA RUTA NACIONAL PE-1N CALZADA ACTUAL DE LA CARRETERA LONGITUDINAL DE LA COSTA TRAMO: SULLANA-DV. PUENTE INTERNACIONAL - REGION TUMBES			ESTUDIO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0553	0138.2001621.6000013.15.033.0064.00024, CUSCO, URUBAMBA, MULTIDISTRITAL 0167852 CONSTRUCCION DEL TUNEL LA VERONICA REGION CUSCO			ESTUDIO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0554	0138.2318537.6000001.15.033.0064.00001, PUNO, SAN ROMAN, JULIACA 0211148 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE JULIACA REGION PUNO			ESTUDIO	0.300	0.900	0.590	196.67	0.760	84.44
0555	0138.2235631.6000002.15.033.0064.00001, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL 0166394 SUPERVISION CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE PIURA, REGION PIURA			SUPERVISION	0.000	0.001	0.000	0.00	1.000	100000.00
0556	0138.3000131.5001434.15.033.0064.00007, PUNO, MELGAR, MULTIDISTRITAL 0186518 MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA LA RAYA (KM 1148+000) - PUCARA (KM 1250+000) REGION PUNO			KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0557	0138.2055993.4000178.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, SANTIAGO DE CHUCO, MULTIDISTRITAL 0052911 SANTIAGO DE CHUCO - SHOREY			KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0558	0138.3000131.5001434.15.033.0064.00008, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, MULTIDISTRITAL 0207604 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA - CARRETERA DESVIO KISHUARA - PUENTE SAHUINTO REGION AYACUCHO			KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0559	0138.2235630.6000043.15.033.0064.00001, PIURA, PAITA, MULTIDISTRITAL 0162728 PACRI CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA CARRETERA PIURA - PAITA REGION PIURA			UNIDAD	28.400	71.000	7.500	26.41	7.500	10.56
0560	0138.2058698.4000178.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, HUALGAYOC, MULTIDISTRITAL 0048005 CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC			KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0561	0138.2015973.6000043.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, TOCACHE, TOCACHE 0055748 PACRI CARRETERA JUANJUI-TOCACHE, TR. TOCACHE - PIZANA			UNIDAD	0.000	77.200	0.000	0.00	0.001	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2017
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL		FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0562	0138.2027711.6000043.15.033.0064.00001, CUSCO, ESPINAR, MULTIDISTRITAL 0207934 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA PATAHUASI - YAURI - SICUANI TRAMO NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO REGION CUSCO	UNIDAD		UNIDAD	0.000	9.500	0.000	0.00	0.001	0.01
0563	0138.2234355.6000043.15.033.0064.00001, LIMA, OYON, MULTIDISTRITAL 0136123 PACRI CARRETERA OYON - AMBO	UNIDAD		UNIDAD	0.000	150.000	0.000	0.00	0.001	0.00
0564	0138.2146291.6000043.15.033.0064.00001, UCAYALI, CORONEL PORTILLO, MULTIDISTRITAL 0012005 PACRI AMPLIACION DE LA SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO DV. AEROPUERTO PUCALLPA-CEMENTERIO JARDIN DEL BUEN RECUERDO	UNIDAD		UNIDAD	0.000	5.300	0.000	0.00	0.001	0.02
0565	0138.2055912.4000178.15.033.0064.00001, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL 0118925 MEJORAMIENTO TRAMO III B, OVALO 200 MILLAS (KM 19+000) A SARITA COLONIA (KM 22+000)	KILOMETRO		KILOMETRO	0.079	0.079	0.079	100.00	0.079	100.00
0566	0138.2078367.6000043.15.033.0064.00001, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL 0055852 PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MALA-CALANGO-LA CAPILLA	UNIDAD		UNIDAD	0.000	164.000	0.000	0.00	11.250	6.86
0567	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00022, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL 0211447 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - RED VIAL 04 PATIVLCA - SANTA - TRUJILLO Y SALAVERRY - EMPALME R01N REGION LIMA	KILOMETRO		KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0568	0138.2001621.6000013.15.033.0064.00025, CUSCO, LA CONVENCION, ECHARATE 0207787 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. ECHARATI - CHAHUALES - PALMA REAL DISTRITO DE ECHARATI PROVINCIA DE LA CONVENCION REGION DEL CUSCO	ESTUDIO		ESTUDIO	0.000	0.500	0.000	0.00	0.001	0.20
0569	0138.2058698.4000178.15.033.0066.00001, CAJAMARCA, CHOTA, LLAMA 0051382 LLAMA - COCHABAMBA	KILOMETRO		KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0570	0138.2058698.4000178.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, CHOTA, LLAMA 0051382 LLAMA - COCHABAMBA	KILOMETRO		KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0571	0138.2002060.6000043.15.033.0064.00002, HUANUCO, LEONCIO PRADO, DANIEL ALOMIAS ROBLES 0077844 PACRI CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA - PUCALLPA TRAMO PUENTE PUMAHUASI - PUENTE CHINO	UNIDAD		UNIDAD	0.000	0.100	0.000	0.00	0.001	1.00
0572	0138.2055912.6000002.15.033.0064.00001, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL 0118925 MEJORAMIENTO TRAMO III B, OVALO 200 MILLAS (KM 19+000) A SARITA COLONIA (KM 22+000)	SUPERVISION		SUPERVISION	1.000	1.000	1.000	100.00	1.000	100.00
0573	0138.2043324.4000073.15.033.0064.00001, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, PIMENTEL 0056271 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA PIMENTEL-CHICLAYO KM 6+950 - KM 10+100	KILOMETRO		KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2017
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL		FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0574	0138.2058698.6000002.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CHOTA, LLAMA 0052981 SUPERVISION: LLAMA - COCHABAMBA			SUPERVISION	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0575	0138.2022937.4000178.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, OTUZCO, MULTIDISTRITAL 0088499 DV. OTUZCO - DV. CALLACUYAN			KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0576	0138.2027620.6000001.15.033.0064.00001, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL 0000711 ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS			ESTUDIO	1.000	1.000	1.000	100.00	1.000	100.00
0577	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00033, JUNIN, TARMA, MULTIDISTRITAL 0053289 ATENCION EMERGENCIA EN SECTOR YANANGO, CARRETERA LAS VEGAS - TARMA LA MERCED			INTERVENCION	0.000	3.000	0.000	0.00	3.000	100.00
0578	0138.2318526.6000043.15.033.0064.00001, ICA, CHINCHA, MULTIDISTRITAL 0211792 PACRI CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA CHINCHA - ICA TRAMO KM 188+000 - KM 283+609 REGION ICA			UNIDAD	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0579	0138.2015973.6000043.15.033.0064.00002, SAN MARTIN, TOCACHE, MULTIDISTRITAL 0211783 INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI TOCACHE TRAMO CAMPANILLA - PERLAMAYO - PIZARRON - LA POLVORA- PIZANA REGION SAN MARTIN			PLAN	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0580	0138.2320704.4000073.15.033.0064.00001, LIMA, HUAROCHIRI, MULTIDISTRITAL 0211789 CONSTRUCCION DE LA VARIANTE HUAYLLATUPE ENTRE EL KM 81+200 AL KM 82+270.50, TRAMO PUENTE RICARDO PALMA - SAN MATEO REGION LIMA			KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0581	0138.2292968.6000001.15.033.0064.00001, ICA, PALPA, MULTIDISTRITAL 0211795 MEJORAMIENTO DEL DISEÑO GEOMETRICO DE LAS CURVAS DEL SECTOR 3.1 NASCA - PUQUIO REGION ICA			KILOMETRO	0.001	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0582	0138.2320704.6000001.15.033.0064.00001, LIMA, HUAROCHIRI, MULTIDISTRITAL 0211789 CONSTRUCCION DE LA VARIANTE HUAYLLATUPE ENTRE EL KM 81+200 AL KM 82+270.50, TRAMO PUENTE RICARDO PALMA - SAN MATEO REGION LIMA			KILOMETRO	1.000	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0583	0138.2058698.6000002.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, HUALGAYOC, MULTIDISTRITAL 0052967 SUPERVISION: CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC			SUPERVISION	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0584	0138.2292758.6000001.15.033.0064.00001, AYACUCHO, LUCANAS, LUCANAS 0211794 REEMPLAZO DEL PUENTE DESCOMULGADO DEL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-30A NASCA - PUQUIO - CHALHUANCA REGION AYACUCHO			KILOMETRO	0.001	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0585	0138.2292758.4000073.15.033.0064.00001, AYACUCHO, LUCANAS, LUCANAS 0211794 REEMPLAZO DEL PUENTE DESCOMULGADO DEL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-30A NASCA - PUQUIO - CHALHUANCA REGION AYACUCHO			KILOMETRO	0.001	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2017
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL		FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0586	0138.2292968.6000001.15.033.0064.00002, ICA, NAZCA, MULTIDISTRITAL 0211795 MEJORAMIENTO DEL DISEÑO GEOMETRICO DE LAS CURVAS DEL SECTOR 3.1 NASCA - PUQUIO REGION ICA	KILOMETRO			0.001	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0587	0138.2292968.4000082.15.033.0064.00001, ICA, NAZCA, MULTIDISTRITAL 0211795 MEJORAMIENTO DEL DISEÑO GEOMETRICO DE LAS CURVAS DEL SECTOR 3.1 NASCA - PUQUIO REGION ICA	KILOMETRO			0.001	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0588	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00023, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL 0195849 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA CARRETERA EMP. PE-3S COMAS - SATIPO - MAZAMARI / PUERTO OCOPA - ATALAYA / SATIPO - MAZAMARI - PUERTO OCOPA / MAZAMARI - SAN MARTIN DE PANGOYA - PUNTA DE CARRETERA REGION JUNIN	KILOMETRO			472.800	472.800	431.370	91.24	431.370	91.24
0589	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00024, ICA, PALPA, MULTIDISTRITAL 0208766 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA CARRETERA GUADALUPE - ICA - PALPA - ATICO REGION ICA	KILOMETRO			379.780	379.780	400.000	105.32	400.000	105.32
0590	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00021, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL 0207603 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NAC. NO PAVIMENTADA CARRETERA: DV BAJO KIMIKI-BOCA HUATZIRIQUI-CAPACHARI-BAJO MARITARINI-IMPITATO CASCADA-AOTI-NAPATI-CHONTAKIARI-PALOMAR-BUENOS AIRES-EMP PE 5S (DV.PUERTO OCOPA) RUTA PE-5S B (VARIANTE) REGION JUNIN	KILOMETRO			0.000	0.001	0.000	0.00	35.000	3500000.00
0591	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00022, JUNIN, JAUJA, MULTIDISTRITAL 0207386 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA - CARRETERA EMP. PE-22B (SAN RAMON), VITOC - CONAC - LIBERTAD TINCO - MONOBAMBA - UCHUBAMBA - CURIMARCA - ABRA CURIMARCA - QUERO - MOLINOS -JULCAN - MASMA -EMP. PE -3S (ATAURA) REGION JUNIN	KILOMETRO			125.540	125.540	125.540	100.00	125.540	100.00
0592	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00023, JUNIN, YAULI, MULTIDISTRITAL 0207602 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA-CARRETERA EMP PE - 3N(LA CIMA) - AZULMITA - ATOCSAYO - CONOCANCHA - DV CORPACANCHA - CHUPAS - CUEVA - CORICOCHA - EMP. PE-22 (CHINCHAN), RUTA -3N G REGION JUNIN	KILOMETRO			0.000	0.001	0.000	0.00	13.400	1340000.00
0593	0138.2042771.4000178.15.033.0064.00001, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL 0047928 AYACUCHO ABANCAY KM. 00 000 KM. 50 000	KILOMETRO			0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0594	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00025, AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL 0195294 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA - CARRETERA DV. QUILCA - MATARANI (KM 00+000 - KM 89+147.62) REGION AREQUIPA	KILOMETRO			89.150	89.150	89.150	100.00	89.150	100.00
0595	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00026, AREQUIPA, CAYLLOMA, MULTIDISTRITAL 0209710 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA CARRETERA IMATA - OSCOLLO - NEGROMAYO REGION AREQUIPA	KILOMETRO			67.645	67.645	67.645	100.00	67.650	100.01

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2017
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL		FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0596	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00027, ICA, PISCO, MULTIDISTRITAL 0165434 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PISCO PLAYA - PARACAS REGION ICA			KILOMETRO	11.950	11.950	26.000	217.57	26.000	217.57
0597	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00028, ICA, PISCO, MULTIDISTRITAL 0208490 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA de CARRETERA PTA. PEJERREY - SAN CLEMENTE - PTE. CHOCLOCOCHA - AYACUCHO REGION ICA			KILOMETRO	365.010	365.010	365.010	100.00	365.010	100.00
0598	0138.2045034.6000043.15.033.0064.00001, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL 0099108 PACRI PUENTE YUNCULMAS Y ACCESOS			UNIDAD	0.000	1.600	0.000	0.00	0.001	0.06
0599	0138.2045033.6000043.15.033.0064.00001, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL 0099303 PACRI PUENTE CHIVIS Y ACCESOS			UNIDAD	0.000	1.600	0.000	0.00	0.750	46.88
0600	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00029, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL 0046435 MANTENIMIENTO DE PUENTES			KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0601	0138.3000131.5001434.15.033.0064.00009, AYACUCHO, SUCRE, MULTIDISTRITAL 0198024 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA DE CARRETERA ABRA TOCTO - SANTA MARIA DE CHICMO (CARRETERA LONGITUDINAL DE LA SIERRA TRAMO 4) REGION AYACUCHO			KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.800	80000.00
0602	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00038, CAJAMARCA, CONTUMAZA, MULTIDISTRITAL 0209834 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHICAMA - CASCAS - CONTUMAZA - CHILETE POR NIVELES DE SERVICIO REGION CAJAMARCA			ESTUDIO	0.000	0.300	0.000	0.00	0.001	0.33
0603	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00039, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL 0210198 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1S (I.V. MALA) - CALANGO - SAN JUAN DE TANTARACHE - CARHUAPAMPA - YURACMAYO - EMP. PE 22 (RIO BLANCO) POR NIVELES DE SERVICIO REGION LIMA			ESTUDIO	0.000	0.500	0.000	0.00	0.001	0.20
0604	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00023, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, MULTIDISTRITAL 0211790 INFORME TECNICO DE MANTENIMIENTO NUEVO MOCUPE - CAYALTI - OYOTUN REGION LAMBAYEQUE			KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0605	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00024, LIMA, HUARAL, MULTIDISTRITAL 0211791 INFORME TECNICO DE MANTENIMIENTO OVALO CHANCAY-DV. VARIANTE PASAMAYO - HUARAL - ACOS DEL PROGRAMA COSTA - SIERRA, REGION LIMA			KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0606	0138.2078036.6000043.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, BOLIVAR, BAMBAMARCA 0181550 PACRI CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO PUENTE CALEMAR KMO+000 AL KM 2+560 REGION LA LIBERTAD			UNIDAD	0.000	13.100	0.000	0.00	0.001	0.01
0607	0138.2090567.6000043.15.033.0064.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL 0143356 PACRI CONSTRUCCION DEL TUNEL YANANGO Y ACCESOS			UNIDAD	0.000	6.700	0.000	0.00	0.001	0.01

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2017
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL		FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0608	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00068, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MULTIDISTRITAL 0212189 CONSERVACION TUNEL GAMBETTA Y TRAMO EMP. PE-1N (I.V. ZAPALLAL) - VENTANILLA - EMP. PE-20 (OV. 200 MILLAS) - AV. GAMBETTA - PUERTO CALLAO REGION CALLAO			KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0609	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00040, HUANCAMELICA, HUANCAMELICA, MULTIDISTRITAL 0212182 MEJORAMIENTO EMP.PE-28A(PAMPANO)-TICRAPO-CASTROVIRREYNA-SANTA INES-PLAZAPATA-HUANCAMELICA-EMP.PE-3S(IZCUCACHA)/EMP.28A(RUMICHACA)-EMP.(SANTA INES)/EMP.PE-26(TOYOOC)-HUACHOS-PAURANGA-MOLLEPAMPA-COCAS-EMP.28D(CASTROVIRREYNA)NIV			ESTUDIO	0.000	0.400	0.000	0.00	0.001	0.25
0610	0138.2015973.6000043.15.033.0064.00003, SAN MARTIN, MARISCAL CACERES, MULTIDISTRITAL 0061423 PACRI CARRETERA TRAMO JUANJUI - CAMPANILLA			UNIDAD	33.280	83.200	9.750	29.30	13.500	16.23
0611	0138.2110581.4000178.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, SAN MARCOS, MULTIDISTRITAL 0102177 MEJORAMIENTO DEL TRAMO SAN MARCOS - CAJABAMBA			KILOMETRO	0.001	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0612	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00030, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL 0212284 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE CHICLAYO RUTA NACIONAL PE-1N KM 778+500 HASTA KM 797+500 REGION LAMBAYEQUE			KILOMETRO	20.000	20.000	20.000	100.00	20.000	100.00
0613	0138.2026767.4000178.15.033.0064.00002, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL 0052671 QUINUA SAN FRANCISCO KM 78 500 AL KM 172 420			KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0614	0138.2028339.6000043.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, CELENDIN, MULTIDISTRITAL 0055855 PACRI REH. Y MEJ. TRAMO KM. 52 000 - CELENDIN			UNIDAD	0.000	119.200	0.000	0.00	54.000	45.30
0615	0138.2057906.6000043.15.033.0064.00004, LIMA, CANTA, CANTA 0052528 PMA TR. LIMA CANTA, TR. KM. 21 500 - KM. 102 000			PLAN	0.000	0.100	0.000	0.00	0.001	1.00
0616	0138.2002060.4000178.15.033.0064.00002, UCAYALI, PADRE ABAD, PADRE ABAD 0065507 CONSTRUCCION DEL PUENTE HUACAMAYO			KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0617	0138.2042771.4000178.15.033.0064.00002, APURIMAC, CHINCHEROS, MULTIDISTRITAL 0047929 AYACUCHO ABANCAY KM. 154 000 - KM. 210 000			KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0618	0138.2110581.4000178.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, CAJABAMBA, CAJABAMBA 0110962 CARRETERA SAN MARCOS -CAJABAMBA-SAUSACOA TRAMO CAJABAMBA -SAUSACOA			KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL		FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0619	0138.2115627.6000001.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CAJABAMBA, CONDEBAMBA 0159150 CONSTRUCCION DEL PUENTE MALCAS REGION CAJAMARCA PROVINCIA CAJABAMBA DISTRITO CONDEBAMBA			ESTUDIO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0620	0138.2026767.6000002.15.033.0064.00001, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL 0052993 SUPERVISION: QUINUA SAN FRANCISCO KM 78 500 AL KM 172 420			SUPERVISION	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0621	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00031, CAJAMARCA, JAEN, MULTIDISTRITAL 0207960 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CHAMAYA - JAEN - SAN IGNACIO - PUENTE LA Balsa REGION CAJAMARCA			KILOMETRO	176.390	176.390	176.390	100.00	176.390	100.00
0622	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00069, AREQUIPA, CASTILLA, MULTIDISTRITAL 0053693 MANTENIMIENTO VIAL: ATICO - DV. QUILCA - LA REPARTICION - DV. MATARANI - PTE. MONTALVO - DV. ILO - PTE CAMIARA			KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0623	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00070, HUANUCO, HUANUCO, MULTIDISTRITAL 0055854 CONSERVACION CARRETERA EMP PE 18A (DV. TINGO MARIA) - AUCAYACU - NUEVO PROGRESO - TOCACHE - JUANJUI - PICOTA - TARAPOTO			KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0624	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00071, JUNIN, YAULI, MULTIDISTRITAL 0212423 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE-3N (LA CIMA) - CONOCANCHA - EMP. PE-22 (CHINCHAN) REGION JUNIN			KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	110.300	11030000.00
0625	0138.2000270.6000016.15.033.0064.00002, LIMA, LIMA, LIMA 0044401 ASESORAMIENTO TECNICO			ACCION	1.000	1.000	1.000	100.00	1.000	100.00
0626	0138.2002210.6000043.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, SAN IGNACIO, MULTIDISTRITAL 0061422 PACRI CARRETERA TRAMO PERICOS - SAN IGNACIO			UNIDAD	0.000	71.500	0.000	0.00	27.750	38.81
0627	0138.2058733.6000043.15.033.0064.00004, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA 0052409 PACRI TR : PTA DE BOMBON-FUNDICION Y CIUDAD JARDIN ILO			UNIDAD	0.000	12.000	0.000	0.00	3.750	31.25
0628	0138.2094971.6000002.15.033.0064.00004, PIURA, SULLANA, MULTIDISTRITAL 0211071 SUPERVISION DEL REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA: 1N: SULLANA - AGUAS VERDES (KM. 1043+000 AL KM. 1147+750) REGION PIURA			SUPERVISION	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0629	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00041, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL 0209712 MEJORAMIENTO DE LA CARRTERA EMP. PE-1N (DV. PTE. MACARA) - DV. TAMBO GRANDE - PTE. LAS LOMAS - LAS LOMAS - DV. SUYO - PTE. SUYO - DV. SURPAMPA (PE-1N M) - DV. LA TINA (PE-1N M) - PTE. MACARA (FRONTERA CON ECUADOR) / EMP. PE-1N L (DV. SURPAMPA) - CHIR			ESTUDIO	0.000	0.010	0.000	0.00	0.010	100.00
0630	0138.2235630.6000002.15.033.0064.00001, PIURA, PAITA, MULTIDISTRITAL 0164139 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA PIURA - PAITA REGION PIURA			SUPERVISION	0.000	0.001	0.000	0.00	1.000	100000.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2017
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL		FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0631	0138.2106854.6000043.15.033.0064.00001, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, ANDAHUAYLAS 0142416 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO ANDAHUAYLAS - HUANCABAMBA	UNIDAD			0.000	51.200	0.000	0.00	0.750	1.46
0632	0138.2132705.6000002.15.033.0064.00001, JUNIN, YAULI, MULTIDISTRITAL 0055713 SUPERVISION DV. LAS VEGAS-TARMA	SUPERVISION			0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0633	0138.2058698.6000002.15.033.0064.00003, CAJAMARCA, CHOTA, MULTIDISTRITAL 0052954 SUPERVISION : COCHABAMBA - CHOTA	SUPERVISION			0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0634	0138.2057906.4000178.15.033.0064.00002, LIMA, CANTA, MULTIDISTRITAL 0051369 LIMA CANTA, TR. KM 21.5 KM. 80 Y KM. 80 KM. 102	KILOMETRO			0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0635	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00042, AYACUCHO, PARINACOCNAS, MULTIDISTRITAL 0212576 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAUCA (EMP. PE-1S) - SAN JUAN - CORA CORA (EMP. PE-32) / CHALA (EMP. PE-1S) - CORA CORA - PUQUIO (EMP. PE-30A) / ULLACCASA (EMP. PE-32) - QUICATA - PAUSA (EMP. PE - 1SL) REGION AYACUCHO	ESTUDIO			0.000	0.500	0.000	0.00	0.001	0.20
0636	0138.2027711.6000043.15.033.0064.00002, CUSCO, ESPINAR, MULTIDISTRITAL 0212577 INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA PATAHUASI - YAURI - SICUANI TRAMO NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO REGION CUSCO	PLAN			0.000	0.300	0.000	0.00	0.001	0.33
0637	0138.2177209.6000043.15.033.0064.00002, HUANUCO, DOS DE MAYO, MULTIDISTRITAL 0212579 INTERVENCION ARQUEOLOGICAS - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N REGION HUANUCO	PLAN			0.000	0.200	0.000	0.00	0.001	0.50
0638	0138.2290818.6000043.15.033.0064.00001, PUNO, EL COLLAO, MULTIDISTRITAL 0212578 PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 135) CHECCA - MAZOCRUZ, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO	UNIDAD			0.000	26.000	0.000	0.00	0.001	0.00
0639	0138.2234355.6000043.15.033.0064.00002, LIMA, OYON, MULTIDISTRITAL 0212580 INTERVENCION ARQUEOLOGICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON AMBO REGION PUNO	PLAN			0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0640	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00032, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL 0198026 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA DE CARRETERA MIRAFLORES - SANTA ANA - LA OBRILLA RUTA PE - 02D REGION PIURA	KILOMETRO			26.000	26.000	26.000	100.00	26.000	100.00
0641	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00024, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL 0198025 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA DE CARRETERA LA OBRILLA - EMP. PI 106 (LOCUTO) REGION PIURA	KILOMETRO			35.000	35.000	35.000	100.00	35.000	100.00

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL		FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0642	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00025, CAJAMARCA, JAEN, MULTIDISTRITAL			KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	20.000	2000000.00
0643	0208767 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA CARRETERA EMP PE-3N (CHOTA) - EMP. PE-3N (CUTERVO) REGION LAMBAYEQUE			KILOMETRO	0.000	109.780	0.000	0.00	0.001	0.00
0644	0138.2015973.6000043.15.033.0064.00004, SAN MARTIN, TOCACHE, MULTIDISTRITAL			UNIDAD	0.000	56.000	0.000	0.00	0.001	0.00
0645	0170410 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI TOCACHE TRAMO CAMPANILLA - PERLAMAYO - PIZARRON - LA POLVORA- PIZANA REGION SAN MARTIN			KILOMETRO	456.000	456.000	456.000	100.00	456.000	100.00
0646	0138.2042771.6000043.15.033.0064.00007, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL			UNIDAD	0.000	5.600	0.000	0.00	0.001	0.02
0647	0138.2031693.4000082.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL			KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0648	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00043, PIURA, MORROPON, MULTIDISTRITAL			ESTUDIO	1.000	1.000	0.000	0.00	0.050	5.00
0649	0138.2106854.6000043.15.033.0064.00002, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, MULTIDISTRITAL			UNIDAD	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0650	0138.2234985.6000043.15.033.0064.00001, PIURA, HUANCABAMBA, MULTIDISTRITAL			UNIDAD	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0651	0138.3000131.5001434.15.033.0064.00010, MADRE DE DIOS, MANU, MULTIDISTRITAL			KILOMETRO	0.500	1.000	0.000	0.00	0.001	0.10
0652	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00035, CAJAMARCA, CELENDIN, MULTIDISTRITAL			KILOMETRO	113.600	113.600	0.000	0.00	0.001	0.00

AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL		FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0653	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00044, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, MULTIDISTRITAL 0107526 ESTUDIO DE PERFIL REEMPLAZO DE 22 PUENTES UBICADOS EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE - 1NJ: LAMBAYEQUE - OLMOS	ESTUDIO		0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00	
0654	0138.2029342.6000043.15.033.0064.00002, LIMA, LIMA, LIMA 0073008 PACRI CARRETERA LUNAHUANA-DV YAUYOS-CHUPACA TRAMO PUENTE PACARAN Y ACCESOS	UNIDAD		0.000	0.050	0.000	0.00	0.001	2.00	
0655	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00026, HUANUCO, PUERTO INCA, MULTIDISTRITAL 0191551 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV. PTO INCA - PTO INCA (PE-5NH) Y SAM JUAN DEL CODO -SANTA ROSA DE YANAYACU (PE-5NA) REGION HUANUCO	KILOMETRO		40.000	40.000	49.160	122.90	49.160	122.90	
0656	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00045, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL 0118923 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS - PRO REGION - PUNO	ESTUDIO		1.000	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00	
0657	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00072, ICA, PALPA, MULTIDISTRITAL 0053703 MANTENIMIENTO VIAL: GUADALUPE - ICA - PALPA - ATICO	KILOMETRO		0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00	
0658	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00073, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL 0055277 CONSERVACION CARRETERA EMP PE 3S COMAS - SATIPO - MAZAMARI - PUERTO OCOPA - ATALAYA Y MAZAMARI - SAN MARTIN DE PANGOA - PUNTA DE CARRETERA	KILOMETRO		0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00	
0659	0138.2002210.4000091.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, SAN IGNACIO, MULTIDISTRITAL 0052497 PERICOS SAN INGNACIO (INC VIA DE EVITAMIENTO)	KILOMETRO		0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00	
0660	0138.2058698.6000043.15.033.0066.00001, CAJAMARCA, CHOTA, LLAMA 0052401 PACRI LLAMA - COCHABAMBA	UNIDAD		0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00	
0661	0138.2058698.6000043.15.033.0064.00005, CAJAMARCA, CHOTA, LLAMA 0052401 PACRI LLAMA - COCHABAMBA	UNIDAD		0.000	48.000	0.000	0.00	14.250	29.69	
0662	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00027, AREQUIPA, CAYLLOMA, MULTIDISTRITAL 0196889 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA CARRETERA VIZCACHANI - PUENTE CALLALLI - REGION AREQUIPA	KILOMETRO		50.000	50.000	50.000	100.00	50.000	100.00	
0663	0138.2041965.6000043.15.033.0064.00001, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, OYOTUN 0093974 PACRI CARRETERA OYOTUN - LAS DELICIAS (KM. 0 000 - KM. 4 042) Y REUBICACION DE PUENTE LAS DELICIAS, DISTRITO DE OYOTUN	UNIDAD		0.000	14.000	0.000	0.00	0.001	0.01	
0664	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00034, ICA, PALPA, MULTIDISTRITAL 0213251 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE ICA	INTERVENCION		0.000	0.001	0.000	0.00	47.000	4700000.00	

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2017
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL		FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0665	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00036, PIURA, SULLANA, MULTIDISTRITAL 0212893 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA SULLANA - DV. TALARA - MANCORA - AGUAS VERDES Y LIMITE INTERNACIONAL REGION PIURA			KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	273.240	27324000.00
0666	0138.2110759.6000043.15.033.0064.00001, HUANCVELICA, CHURCAMP, LOCROJA 0137646 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE HUANCHUY Y ACCESOS			UNIDAD	0.000	1.600	0.000	0.00	0.001	0.06
0667	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00037, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL 0212894 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA DV. BAYOVAR - BAPPO - SECHURA - PIURA REGION PIURA			KILOMETRO	157.000	157.000	157.000	100.00	157.000	100.00
0668	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00038, PIURA, HUANCABAMBA, MULTIDISTRITAL 0212895 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA CANCHAQUE - HUANCABAMBA / SONDOR - AMBATO REGION PIURA			KILOMETRO	0.010	188.000	0.000	0.00	0.001	0.00
0669	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00039, PIURA, SULLANA, MULTIDISTRITAL 0212896 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA SULLANA - MACARA REGION PIURA			KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	127.840	12784000.00
0670	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00040, CAJAMARCA, HUALGAYOC, MULTIDISTRITAL 0212897 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC - DV. YANACOCOA REGION CAJAMARCA			KILOMETRO	109.780	109.780	109.780	100.00	109.780	100.00
0671	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00041, CAJAMARCA, CONTUMAZA, MULTIDISTRITAL 0212898 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA EMP. CHICAMA - D. SAUSAL - CRUCE CASCAS - CASCAS - CONTUMAZA - CHILETE REGION CAJAMARCA			KILOMETRO	145.170	145.170	145.700	100.37	145.700	100.37
0672	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00042, CAJAMARCA, JAEN, MULTIDISTRITAL 0212899 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA CHAMAYA - JAEN SAN IGNACIO - PUENTE LA Balsa REGION CAJAMARCA			KILOMETRO	0.010	176.390	0.000	0.00	0.001	0.00
0673	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00043, LIMA, OYON, MULTIDISTRITAL 0212901 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA SAYAN - PTE. TINGO - CHURIN REGION LIMA			KILOMETRO	95.000	95.000	95.000	100.00	95.000	100.00
0674	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00044, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL 0212902 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA AV. ELMER FAUCETT Y AV. MORALES DURAREZ Y AV. SANTA ROSA - AV. CANTA CALLAO - AV. CHILLON TRAPICHE - AV. TUPAC AMARU REGION LIMA			KILOMETRO	0.001	0.001	0.000	0.00	28.000	2800000.00
0675	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00045, CUSCO, URUBAMBA, MULTIDISTRITAL 0212903 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA CUSCO-PISAC, URUBAMBA-CHINCHEROS-CACHIMAYO Y HUACARPAY-HUAMBUTIO-PISAC-OLLANTAYTAMBO-ALFAMAYO - QUILLABAMBA REGION CUSCO			KILOMETRO	302.270	302.270	302.270	100.00	302.270	100.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2017
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL		FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0688	0138.2042771.4000178.15.033.0064.00003, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL 0047932 AYACUCHO ABANCAY KM. 98 000 KM. 154 000			KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0689	0138.2027711.4000178.15.033.0064.00002, CUSCO, CANAS, CHECCA 0050194 EL DESCANSO-LANGUI			KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0690	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00047, HUANUCO, HUANUCO, MULTIDISTRITAL 0102204 MANTENIMIENTO RUTINARIO DV. PASCO - CHICRIN - HUANUCO - TINGO MARIA - DV. TOCACHE			KILOMETRO	249.000	249.000	249.000	100.00	249.000	100.00
0691	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00046, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL 0213756 CONSTRUCCION DE 11 PUENTES POR REEMPLAZO EN LA RUTA TAMBOGRANDE - MORROPON MUTIDISTRITAL, TAMBOGRANDE, PIURA			METRO	0.010	0.010	0.000	0.00	0.001	10.00
0692	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00032, APURIMAC, ABANCAY, MULTIDISTRITAL 0212906 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA DV. HUANIPACA-HUANIPACA-KINUALLA-ESTACION DE SALIDA DE TELEFERICO REGION CUSCO			KILOMETRO	52.600	52.600	52.600	100.00	52.600	100.00
0693	0138.2114280.6000043.15.033.0064.00001, JUNIN, SATIPO, RIO TAMBO 0136586 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE PUERTO OCOPA Y ACCESOS			UNIDAD	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0694	0138.2002060.6000043.15.033.0064.00003, UCAYALI, PADRE ABAD, PADRE ABAD 0147864 PMA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO PUENTE CHINO - AGUAYTIA (SECTORES DAÑADOS)			PLAN	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0695	0138.2028339.4000178.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL 0094785 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAJAMARCA - CELENDIN - BALZAS, TR. KM 52 - CELENDIN			KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0696	0138.2273346.6000002.15.033.0064.00001, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, MULTIDISTRITAL 0186519 SUPERVISION REEMPLAZO DE 08 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE - 1NJ: LAMBAYEQUE - OLMOS REGION LAMBAYEQUE			SUPERVISION	0.000	1.000	0.000	0.00	0.001	0.10
0697	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00075, PIURA, MORROPON, MULTIDISTRITAL 0164444 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-1N L (DV TAMBOGRANDE) - TAMBOGRANDE - CHULUCANAS - PACAIPAMPA - EMP. PE-3N (CURILCAS), EMP. PE-1N J (EL CINCUANTA) - EMP. PE 1N R (CHULUCANAS) Y EMP. PE-02 A (DV. PTE. CARRASQUILLO) - PTE. CARRASQUILLO - EMP. PE-1			KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	186.400	18640000.00
0698	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00076, JUNIN, YAULI, MULTIDISTRITAL 0164446 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (CONCEPCION)-COMAS-EMP. PE-5S (SATIPO) / EMP. PE-5S (PTO OCOPA)-ATALAYA / EMP. PE-5S (DV. BAJO KIMIRIKI)- -BUENOS AIRES-PTO PRADO-MAZAROBENI-CAMAJENI- POYENI			KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2017
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL		FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0699	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00077, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL 0118926 CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO - PRO REGION - PUNO			KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0700	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00035, SAN MARTIN, SAN MARTIN, MULTIDISTRITAL 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES			INTERVENCION	1.000	1.000	1.000	100.00	1.000	100.00
0701	0138.2055912.6000002.15.033.0064.00002, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL 0118925 MEJORAMIENTO TRAMO III B, OVALO 200 MILLAS (KM 19+000) A SARITA COLONIA (KM 22+000)			KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0702	0138.2088774.4000178.15.033.0064.00001, LIMA, OYON, MULTIDISTRITAL 0083806 CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN			KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0703	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00078, PUNO, AZANGARO, MULTIDISTRITAL 0055276 CONSERVACION CARRETERA JULIACA - HUANCANE -MOHO - TILALI - FRONTERA BOLIVIA Y DV. HUANCANE- PUTINA-SANDIA - SAN IGNACIO			KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0704	0138.2078363.6000001.15.033.0064.00001, ANCASH, PALLASCA, PALLASCA 0050597 ESTUDIO DEFINITIVO DE TRAMO TAUCA (KM. 145 000) - PALLASCA (KM. 201 200)			KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0705	0138.2022221.4000178.15.033.0064.00002, CUSCO, LA CONVENCION, MULTIDISTRITAL 0047552 ALFAMAYO CHAULLAY QUILLABAMBA			KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0706	0138.2027620.6000002.15.033.0064.00005, PUNO, AZANGARO, MULTIDISTRITAL 0052977 SUPERVISION DEFINITIVA TRAMO 4 IIRSA SUR			SUPERVISION	1.000	1.000	1.000	100.00	1.000	100.00
0707	0138.2188747.6000002.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, ASCOPE, MULTIDISTRITAL 0131532 SUPERVISION Y REHABILITACION DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE TRAMO KM. 557+000 AL KM. 886+600			SUPERVISION	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0708	0138.2028339.4000178.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, CELENDIN, MULTIDISTRITAL 0063496 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAJAMARCA - CELENDIN - BALZAS, TRAMO KM. 26+000 AL KM. 52+000 (SALDO DE OBRA)			KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0709	0138.2109837.6000043.15.033.0064.00001, PIURA, AYABACA, MULTIDISTRITAL 0147968 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. LA TINA-LA TINA-SURPAMPA-CHIRINOS-CACHAQUITO			UNIDAD	0.000	17.600	0.000	0.00	13.500	76.70
0710	0138.2031693.6000043.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, MULTIDISTRITAL 0077843 PACRI CARRETERA RUTA 10 TRAMO HUAMACHUCO - PUENTE PALLAR - JUANJUI SECTOR: HUAMACHUCO - SACSACOCOA - PUENTE PALLAR			UNIDAD	0.000	88.000	0.000	0.00	132.000	150.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2017
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL		FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0711	0138.2022937.6000002.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, OTUZCO, MULTIDISTRITAL 0052979 SUPERVISION: DV. OTUZCO-DV. CALLACUYAN			KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0712	0138.2057906.4000178.15.033.0064.00003, LIMA, CANTA, MULTIDISTRITAL 0047962 CANTA - HUALLAY			KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0713	0138.2042771.4000178.15.033.0064.00004, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL 0047930 AYACUCHO ABANCAY KM. 210 000 KM. 256 000			KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0714	0138.2106854.4000178.15.033.0064.00001, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, MULTIDISTRITAL 0110956 CARRETERA ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO TRAMO ANDAHUAYLAS - HUANCABAMBA (AEROPUERTO)			KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0715	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00079, PIURA, SULLANA, MULTIDISTRITAL 0215550 CONSERVACION DE LA CARRETERA SULLANA - TUMBES - PUENTE LA PAZ / SULLANA - EL ALAMOR / SULLANA - TAMBOGRANDE MULTIPROVINCIAL, PIURA			KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0716	0138.2058698.6000043.15.033.0064.00006, CAJAMARCA, CHOTA, CHOTA 0052390 PACRI CHONGOYAPE - LLAMA			UNIDAD	0.000	40.800	0.000	0.00	12.000	29.41
0717	0138.2058698.6000002.15.033.0064.00004, CAJAMARCA, HUALGAYOC, MULTIDISTRITAL 0054337 SUPERVISION DV YANACOCOA-HUALGAYOC			KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0718	0138.2235630.4000073.15.033.0064.00001, LIMA, LIMA, LIMA 0159186 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA PIURA - PAITA REGION PIURA			KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0719	0138.2028946.4000179.15.033.0064.00001, TUMBES, ZARUMILLA, AGUAS VERDES 0215650 CONSTRUCCION DEL PUENTE INTERNACIONAL DISTRITO AGUAS VERDES, ZARUMILLA, TUMBES			METRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0720	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00027, LIMA, LIMA, LIMA 0001386 SANEAMIENTO FISICO LEGAL			VEHICULO CONTROLADO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0721	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00025, ICA, CHINCHA, MULTIDISTRITAL 0215783 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - RED VIAL 06 PUENTE PUCUSANA - CERRO AZUL - ICA TRAMO 05, MULTIPROVINCIAL, ICA			KILOMETRO	1.000	1.000	1.000	100.00	1.000	100.00
0722	0138.2312107.4000073.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, ASCOPE, CASA GRANDE 0212195 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL CASAGRANDE EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 616+268 REGION LA LIBERTAD			KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL		FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0723	0138.2312107.6000001.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, ASCOPE, CASA GRANDE 0212195 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL CASAGRANDE EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 616+268 REGION LA LIBERTAD			ESTUDIO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0724	0138.2312107.6000002.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, ASCOPE, CASA GRANDE 0211796 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL CASAGRANDE EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 616+268 REGION LA LIBERTAD			SUPERVISION	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0725	0138.2233842.6000002.15.033.0064.00001, PUNO, SAN ROMAN, JULIACA 0115398 SUPERVISION DE LA AUTOPISTA JULIACA - PUNO			SUPERVISION	0.000	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0726	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00080, APURIMAC, ABANCAY, MULTIDISTRITAL 0053699 MANTENIMIENTO VIAL: DV. ABANCAY - CHUQUIBAMBILLA - CHALHUAHUACHO - SANTO TOMAS - YAUARI			KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0727	0138.2058733.6000002.15.033.0064.00002, AREQUIPA, CAMANA, MULTIDISTRITAL 0063524 SUPERVISION CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA, TRAMO DV. QUILCA - MATARANI			SUPERVISION	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0728	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00081, PIURA, PIURA, TAMBO GRANDE 0053973 SUPERVISION MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA PIURA - LA OBRILLA			KILOMETRO	0.010	0.010	0.000	0.00	0.001	10.00
0729	0138.2027620.6000022.15.033.0064.00004, LIMA, HUAROCHIRI, MULTIDISTRITAL 0141773 OBRAS ADICIONALES TRAMO 2 DE IIRSA CENTRO			INVESTIGACION	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0730	0138.2106854.6000002.15.033.0064.00001, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, MULTIDISTRITAL 0115399 SUPERVISION DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO, TRAMO ANDAHUAYLAS - HUANCABAMBA (AEROPUERTO)			SUPERVISION	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0731	0138.2027711.6000043.15.033.0064.00003, CUSCO, CANAS, CHECCA 0052411 PACRI TR.: EL DESCANSO LANGUI			UNIDAD	0.000	25.600	0.000	0.00	0.001	0.00
0732	0138.3000131.5001434.15.033.0064.00011, PIURA, PIURA, TAMBO GRANDE 0053973 SUPERVISION MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA PIURA - LA OBRILLA			KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0733	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00082, CUSCO, CANCHIS, MULTIDISTRITAL 0216297 CONSERVACION DE LA CARRETERA CUSCO - PISAC / URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO / HUACARPAY - OLLANTAYTAMBO - QUILLABAMBA - ECHARATE, MULTIDISTRITAL, MULTIPROVINCIAL, CUSCO			KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0734	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00083, CUSCO, QUISPICANCHIS, MULTIDISTRITAL 0216298 CONSERVACION DE LA CARRETERA URCOS - COMBAPATA - SICUANI / SICUANI - DV. YAUARI / HECTOR TEJADA - NEGRO MAYO - EMP. 34 A (DV. IMATA), MULTIDISTRITAL, MULTIPROVINCIAL, CUSCO			KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2017
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL		FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0735	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00026, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL 0209913 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - LONGITUDINAL DE LA SIERRA TRAMO 2 REGION CAJAMARCA			KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0736	0138.2333078.4000082.15.033.0064.00001, PIURA, MORROPON, MULTIDISTRITAL 0160553 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP PE-1N L (DV TAMBOGRANDE)-TAMBOGRANDE-CHULUCANAS-PACAIPAMPA-EMP PE-3N(CURILCAS),EMP PE-1N J(EL CINCUENTA)-EMP PE-1N R(CHULUCANAS) Y EMP PE-02 A(DV. PTE. CARRASQUILLO)-PTE. CARRASQUILLO-EMP PE-1N R, REGION PIURA			KILOMETRO	0.000	0.000	0.000	0.00	0.001	0.00
0737	0138.2333078.6000002.15.033.0064.00001, PIURA, MORROPON, MULTIDISTRITAL 0216303 SUPERVISION MEJORAMIENTO EMP PE-1NL(DV TAMBOGRANDE)-TAMBOGRANDE-CHULUCANAS-PACAIPAMPA-EMP PE-3N(CURILCAS), EMP PE-1NJ(EL CINCUENTA)-EMP PE 1NR(CHULUCANAS) Y EMP PE-02A(DV PTE CARRASQUILLO)-PTE CARRASQUILLO-EMP PE-1N, MULTIDIST, MULTIPROV, PIURA			SUPERVISION	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0738	0138.2323377.4000082.15.033.0064.00001, JUNIN, YAULI, MULTIDISTRITAL 0160612 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP PE-3N (LA CIMA)-CONOCANCHA-EMP PE-22 (CHINCHAN) REGION JUNIN			KILOMETRO	0.000	0.000	0.000	0.00	0.001	0.00
0739	0138.2323377.6000002.15.033.0064.00001, JUNIN, YAULI, MULTIDISTRITAL 0216299 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO EMP. PE-3N (LA CIMA) - CONOCANCHA - EMP. PE-22 (CHINCHAN), MULTIDISTRITAL, MULTIPROVINCIAL, JUNIN			SUPERVISION	0.000	0.000	0.000	0.00	0.001	0.00
0740	0138.2338980.4000082.15.033.0064.00001, JUNIN, YAULI, MULTIDISTRITAL 0160759 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (CONCEPCION) - COMAS - EMP. PE-5S (SATIO)/EMP. PE-5S (PTO. OCOPA) - ATALAYA/EMP. PE-5S (DV. BAJO KIMIRIKI)-BUENOS AIRES-PTO. PRADO - MAZAROBENI - CAMAJENI - POYENI, REGION JUNIN			KILOMETRO	0.000	0.000	0.000	0.00	0.001	0.00
0741	0138.2338980.6000002.15.033.0064.00001, JUNIN, YAULI, MULTIDISTRITAL 0216301 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO EMP. PE-3S (CONCEPCION) - COMAS - EMP. PE-5S (SATIO)/EMP. PE-5S (PTO. OCOPA) - ATALAYA/EMP. PE-5S (DV. BAJO KIMIRIKI)-BUENOS AIRES-PTO. PRADO - MAZAROBENI - CAMAJENI - POYENI, MULTIDISTRITAL, MULTIPROVINCIAL, JUNIN			SUPERVISION	0.000	0.000	0.000	0.00	0.001	0.00
0742	0138.2078371.4000178.15.033.0064.00001, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL 0063521 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO - MAZAMARI - DV. PANGOA - PUERTO OCOPA			KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0743	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00048, AREQUIPA, CARAVELI, MULTIDISTRITAL 0207961 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA ATICO - DV. QUILCA (KM 709+000 - KM 852+335) REGION AREQUIPA			KILOMETRO	0.000	143.335	0.000	0.00	143.335	100.00
0744	0138.2001621.6000013.15.033.0064.00026, HUANCANELICA, HUANCANELICA, MULTIDISTRITAL 0050515 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CARRETERA IZCUCHACA - MAYOCC			ESTUDIO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2017
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL		FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0745	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00084, ICA, PISCO, MULTIDISTRITAL 0055272 CONSERVACION CARRETERA PTA. PEJERREY - SAN CLEMENTE - AYACUCHO			KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0746	0138.2000270.6000016.15.033.0064.00003, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL 0047927 AUDITORIA EXTERNA DEL BID			KILOMETRO	1.000	1.000	1.000	100.00	2.000	200.00
0747	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00085, PIURA, SULLANA, MULTIDISTRITAL 0216869 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE-1N (EL CRUCE) - BAPPO / OVALO BAYOVAR -PIURA / PIURA -LA OBRILLA-TAMBOGRANDE/ EL 21-TAMBOGRANDE-MACARA/DV LA TINA - EMP. PE-1NL, MULTIDIST, MULTIPROV, PIURA			KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0748	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00086, ICA, PISCO, MULTIDISTRITAL 0216870 CONSERVACION DE CARRETERA DV. CHINCHA - SAN CLEMENTE - ACEROS AREQUIPA / DV. PISCO - PUNTA PEJERREY / SAN CLEMENTE - HUAYTARA - AYACUCHO, MULTIDIST, MULTIPROV, ICA			KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0749	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00087, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL 0055271 CONSERVACION CARRETERA PIMENTEL - EMP PE-1N/ CHICLAYO - CHONGOYAPE - PTE CUMBIL - EMP PE-3N (COCHABAMBA) - CHOTA - HUALGAYOC Y EMP 3N- SANTA CRUZ- PTE CUMBIL			KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0750	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00036, LIMA, LIMA, LIMA 0082700 ADQUISICION DE ESTRUCTURAS DE PUENTES MODULARES			INTERVENCION	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0751	0138.2110320.6000001.15.033.0064.00002, UCAYALI, PADRE ABAD, IRAZOLA 0050593 ESTUDIO DEFINITIVO DE PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO, TR: PUERTO SUNGARO - SAN ALEJANDRO			ESTUDIO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0752	0138.2042771.4000178.15.033.0064.00005, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, MULTIDISTRITAL 0063500 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY, TRAMO DV. KISHUARA - PUENTE SAHUINTO			KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0753	0138.2110692.4000179.15.033.0064.00001, HUANUCO, MARANON, HUACRACHUCO 0056475 CONSTRUCCION DEL PUENTE CAJABAMBA			KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0754	0138.2027620.6000002.15.033.0064.00006, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL 0147130 SUPERVISION OBRAS ADICIONALES DE RED VIAL N° 04-PATIVILCA-TRUJILLO			SUPERVISION	0.000	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0755	0138.2002210.4000091.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, SAN IGNACIO, MULTIDISTRITAL 0055846 REH. Y MEJ. TR. SAN IGNACIO PUENTE INTEGRACION			KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL		FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0756	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00088, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL 0217812 CONSERVACION DE CARRETERA DV. LAS VEGAS-TARMA-LA MERCED-SATIPO-MAZAMARI-PTO.OCOPA/JAUJA-LOMO LARGO/PTE. STUAR-JAUJA-HUANCAYO, MULTIPROVINCIAL, JUNIN			KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0757	0138.2234355.6000002.15.033.0064.00001, LIMA, OYON, OYON 0211277 SUPERVISION MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO OYON - DV. CERRO DE PASCO KM. 134+978 - KM. 181+000 REGION LIMA			SUPERVISION	0.000	1.000	0.000	0.00	0.001	0.10
0758	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00047, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL 0211544 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE - 28B (SAN FRANCISCO) - SANTA ROSA - PALMAPAMPA - SAN ANTONIO - CHIQUINTIRCA, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO			ESTUDIO	0.001	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0759	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00048, PUNO, CHUCUITO, MULTIDISTRITAL 0102063 ESTUDIO DE PERFIL DE LA CARRETERA PUNO - DESAGUADERO (AMPLIACION)			ESTUDIO	0.010	0.010	0.000	0.00	0.001	10.00
0760	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00049, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL 0050540 ESTUDIO DE PERFIL DE CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PUERTO OCOPA-ATALAYA			ESTUDIO	0.010	0.010	0.000	0.00	0.010	100.00
0761	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00050, PIURA, SECHURA, MULTIDISTRITAL 0160052 REHABILITACION DE LA RUTA NACIONAL PE-04:EMP. PE-1N (EL CRUCE)-DV SECHURA (PE-1N K-BAYOVAR-TERMINAL BAYOVAR-BAPO, REGION PIURA			ESTUDIO	0.010	0.010	0.000	0.00	0.001	10.00
0762	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00051, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MULTIDISTRITAL 0195218 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS REGION CALLAO			ESTUDIO	0.010	0.010	0.000	0.00	0.010	100.00
0763	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00052, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL 0165573 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO OCOPA - ATALAYA Y ACCESO A PUERTO PRADO, RIO TAMBO, ATALAYA			ESTUDIO	0.010	0.010	0.000	0.00	0.001	10.00
0764	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00053, PUNO, CHUCUITO, MULTIDISTRITAL 0166355 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUNO - DESAGUADERO			ESTUDIO	0.010	0.010	0.000	0.00	0.001	10.00
0765	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00054, LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, CHUGAY 0213751 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE PALLAR - CHAGUAL DISTRITO DE CHUGAY, SANCHEZ CARRION, LA LIBERTAD			ESTUDIO	0.500	0.500	0.000	0.00	0.001	0.20
0766	0138.2328807.6000001.15.033.0064.00001, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO 0195218 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS REGION CALLAO			ESTUDIO	0.010	0.010	0.000	0.00	0.010	100.00
0767	0138.2088774.4000178.15.033.0064.00002, LIMA, HUAURA, MULTIDISTRITAL 0164140 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN TRAMO PUENTE TINGO - CHURIN REGION LIMA			KILOMETRO	0.010	0.010	0.000	0.00	0.010	100.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2017
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL		FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0768	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00037, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL 0186608 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE			INTERVENCION	0.010	15.000	0.000	0.00	15.000	100.00
0769	0138.2177398.6000043.15.033.0064.00002, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO 0218471 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA, ACCESOS, ROTONDA Y PASO A DESNIVEL, REGION CALLAO			UNIDAD	0.100	0.100	0.000	0.00	0.001	1.00
0770	0138.2328807.6000043.15.033.0064.00001, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO 0218471 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA, ACCESOS, ROTONDA Y PASO A DESNIVEL, REGION CALLAO			UNIDAD	0.100	0.100	0.000	0.00	0.750	750.00
0771	0138.2234986.6000001.15.033.0064.00001, HUANUCO, PACHITEA, MULTIDISTRITAL 0154030 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. RUTA 18A (PTE. RANCHO) - CHAGLLA - RUMICHACA			ESTUDIO	0.010	0.200	0.000	0.00	0.550	275.00
0772	0138.2002604.4000091.15.033.0064.00001, ANCASH, CASMA, MULTIDISTRITAL 0218472 LAUDO ARBITRAL PARA LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA-YAUTAN-HUARAZ; TRAMO YUPASH-HUARAZ, SECTORES: KM.95+400 - KM. 120+000 Y KM. 140+000 - KM.145+960, MULTIDISTRITAL, CASMA, ANCASH			KILOMETRO	0.010	0.010	0.000	0.00	0.001	10.00
0773	0138.2002604.4000178.15.033.0064.00001, ANCASH, CASMA, MULTIDISTRITAL 0218472 LAUDO ARBITRAL PARA LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA-YAUTAN-HUARAZ; TRAMO YUPASH-HUARAZ, SECTORES: KM.95+400 - KM. 120+000 Y KM. 140+000 - KM.145+960, MULTIDISTRITAL, CASMA, ANCASH			KILOMETRO	0.010	0.100	0.000	0.00	0.100	100.00
0774	0138.3000131.5001434.15.033.0064.00012, PIURA, PIURA, TAMBO GRANDE 0053778 OBRA MANTENIMIENTO PERIODICO - CARRETERA PIURA - LA OBRILLA			KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0775	0138.2043363.4000178.15.033.0064.00001, PIURA, SULLANA, MULTIDISTRITAL 0067119 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA SULLANA - EL ALAMOR DEL EJE VIAL N° 2 DE INTERCONEXION VIAL PERU - ECUADOR, TRAMO MARCAVILCA DV. POECHOS - EL ALAMOR (69.950 KM)			KILOMETRO	0.010	0.010	0.000	0.00	0.010	100.00
0776	0138.2088776.4000178.15.033.0064.00001, LIMA, OYON, MULTIDISTRITAL 0073474 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHURIN - OYON TRAMO 1 CHURIN - KM 131			KILOMETRO	0.010	0.010	0.000	0.00	0.010	100.00
0777	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00027, PIURA, HUANCABAMBA, MULTIDISTRITAL 0140776 ITM - EMPALME 1B - BUENOS AIRES CANCHAQUE			KILOMETRO	0.000	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0778	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00055, ICA, PISCO, SAN CLEMENTE 0166335 REHABILITACION DE LA VIA DE EVITAMIENTO SAN CLEMENTE (EMP. RUTA PE. -28A, VIA LOS LIBERTADORES - EMP. PE 26C- EMP. PE 1S, PANAMERICANA SUR)			ESTUDIO	0.000	0.010	0.000	0.00	0.010	100.00

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

TELÉFONO: 00358 91 200 00 00 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL		FORMULADO	PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO				
		UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%	
0779	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00049, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL			KILOMETRO	0.001	230.400	0.000	0.00	30.000	13.02
	0135165 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV. LAS VEGAS - LA MERCED - SATIPO									
0780	0138.2252788.6000002.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA			SUPERVISION	0.010	0.010	0.000	0.00	0.010	100.00
	0211069 SUPERVISION DEL REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 13+663 - KM. 91+230, CHICAMA - SAUSAL - CASCAS KM. 46+869 - 58+054 REGION CAJAMARCA									
0781	0138.2062374.6000002.15.033.0064.00001, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL			SUPERVISION	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
	0063497 SUPERVISION DE LA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA									
0782	0138.2002213.4000091.15.033.0064.00001, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, MULTIDISTRITAL			KILOMETRO	0.050	0.050	0.000	0.00	0.050	100.00
	0078215 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TARAPOTO-JUANJUI TRAMO CASPIZAPA-JUANJUI									
0783	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00089, PUNO, LAMPA, MULTIDISTRITAL			KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
	0219955 CONSERVACION DE CARRETERA SICUANI-PUCARA-CALAPUJA Y PUNO-DESAGUADERO, MULTIDISTRITAL, LAMPA, PUNO									
0784	0138.2027620.6000002.15.033.0064.00007, PUNO, CARABAYA, MULTIDISTRITAL			SUPERVISION	0.000	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
	0220015 SUPERVISION OBRAS FALTANTES - IIRSA SUR TRAMO IV, MULTIDISTRITAL, CARABAYA, PUNO									
0785	0138.2027620.6000002.15.033.0064.00008, LIMA, HUAROCHIRI, RICARDO PALMA			SUPERVISION	1.000	1.000	0.000	0.00	0.001	0.10
	0141977 SUPERVISION DE OBRAS ADICIONALES DE TRAMO 2 DEL IIRSA CENTRO: PUENTE RICARDO PALMA - LA OROYA - HUANCAYO Y LA OROYA - DV CERRO DE PASCO									
0786	0138.2001621.6000013.15.033.0064.00027, LA LIBERTAD, PATAZ, MULTIDISTRITAL			ESTUDIO	0.001	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
	0193576 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO REGION LA LIBERTAD									
0787	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00056, LA LIBERTAD, PATAZ, MULTIDISTRITAL			ESTUDIO	0.001	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
	0193576 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO REGION LA LIBERTAD									
0788	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00090, PUNO, CARABAYA, MULTIDISTRITAL			KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
	0220887 CONSERVACION DE LA CARRETERA PRO REGION PUNO PAQUETE 1									
0789	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00091, PUNO, AZANGARO, MULTIDISTRITAL			KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
	0220888 CONSERVACION DE LA CARRETERA PRO REGION PUNO PAQUETE 2									
0790	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00092, PUNO, LAMPA, MULTIDISTRITAL			KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
	0220889 CONSERVACION DE LA CARRETERA PRO REGION PUNO PAQUETE 3									

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2017
AVANCE FÍSICO DE META PRESUPUESTAL

SECTOR: 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0791	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00093, PUNO, EL COLLAO, MULTIDISTRITAL 0220890 CONSERVACION DE LA CARRETERA PRO REGION PUNO PAQUETE 4			KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0792	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00038, LIMA, LIMA, LIMA 0000102 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			INTERVENCION	1.000	1.000	0.000	0.00	0.001	0.10
0793	0138.2168836.4000073.15.033.0064.00001, LIMA, CANETE, SAN VICENTE DE CANETE 0228225 CONSTRUCCION DEL PUENTE NUEVO AYACUCHO Y ACCESOS, DISTRITO DE SAN VICENTE, CAÑETE, LIMA			KILOMETRO	0.000	1.000	0.000	0.00	0.001	0.10
0794	0138.2265044.4000073.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, TRUJILLO, SALAVERRY 0222073 CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL SALAVERRY, REGION LA LIBERTAD			KILOMETRO	1.000	1.000	0.000	0.00	0.001	0.10
0795	0138.2234355.6000043.15.033.0064.00003, LIMA, OYON, MULTIDISTRITAL 0228440 PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO, TRAMO 2: DV. CERRO DE PASCO - DV. CHACAYAN (KM. 181+000 - KM. 230+000), MULTIDISTRITAL, OYON, LIMA			UNIDAD	1.000	1.000	0.000	0.00	0.001	0.10
0796	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00028, MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, INAMBARI 0078330 ITM - IIRSA SUR TRAMO 3			KILOMETRO	1.000	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0797	0138.2027620.6000023.15.033.0064.00001, PUNO, AZANGARO, MULTIDISTRITAL 0052375 OBRAS FALTANTES TRAMO 4 IIRSA SUR			KILOMETRO	1.000	1.000	0.000	0.00	0.001	0.10
0798	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00057, LA LIBERTAD, PACASMAYO, MULTIDISTRITAL 0208192 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RUTA N PE-08, EMP. PE-1N (CIUDAD DE DIOS) - EMP. PE-3N (CAJAMARCA) REGION CAJAMARCA			ESTUDIO	0.000	0.010	0.000	0.00	0.001	10.00
0799	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00029, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL 0053638 ITM - IIRSA NORTE			KILOMETRO	1.000	1.000	0.000	0.00	0.001	0.10
0800	0138.2042771.4000178.15.033.0064.00006, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL 0047931 AYACUCHO ABANCAY KM. 50 000 KM. 98 800			KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0801	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00050, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, MULTIDISTRITAL 0053696 MANTENIMIENTO VIAL: CHACHAPOYAS - MOLINOPAMPA - RODRIGUEZ DE MENDOZA - PUNTA DE CARRETERA			KILOMETRO	0.010	0.010	0.000	0.00	0.010	100.00
0802	0138.2167895.6000043.15.033.0064.00003, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL 0166234 PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO MAZAMARI-PANGOA-CUBANTIA REGION JUNIN			KILOMETRO	1.000	1.000	0.000	0.00	0.001	0.10

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y CO

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL		FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0803	0138.3000131.5001434.15.033.0064.00013, SAN MARTIN, MARISCAL CACERES, MULTIDISTRITAL 0228198 EVALUACION ESTRUCTURAL DE LOS PUENTES PIZANA Y PUNTA ARENAS, MULTIDISTRITAL, TOCACHE, SAN MARTIN			KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0804	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00051, AYACUCHO, SUCRE, MULTIDISTRITAL 0229414 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA: EMP. PE-3S (ABRA TOCCTO)-QUEROBAMBA-PUQUIO, MULTIDISTRITAL,SUCRE,AYACUCHO			KILOMETRO	0.010	324.262	0.000	0.00	334.480	103.15
0805	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00052, PIURA, PIURA, CASTILLA 0229413 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA: PUENTE PRIMAVERA-AV. GUARDIA CIVIL-AV. LUIS MONTERO-AV. PROGRESO-DV. CATACAOS (EMP. PE-1N), MULTIDISTRITAL,CASTILLA,PIURA			KILOMETRO	0.010	6.750	0.000	0.00	6.755	100.07
0806	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00053, CAJAMARCA, CAJABAMBA, MULTIDISTRITAL 0229410 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA: SAN MARCOS-CAJABAMBA, RUTA-3N,MULTIDISTRITAL,CAJABAMBA,CAJAMARCA			KILOMETRO	0.010	57.150	0.000	0.00	57.150	100.00
0807	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00054, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, MULTIDISTRITAL 0229605 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA CHACHAPOYAS - MOLINOPAMPA - RODRIGUEZ DE MENDOZA - PUNTA DE CARRETERA; MULTIDISITRITAL,CHACHAPOYAS,AMAZONAS			KILOMETRO	0.010	129.790	0.000	0.00	129.720	99.95
0808	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00033, HUANUCO, AMBO, MULTIDISTRITAL 0229411 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA: UCHUCCHACUA-YANAHUANCA-AMBO, MULTIDISTRITAL,AMBO,HUANUCO			KILOMETRO	0.010	58.500	0.000	0.00	120.000	205.13
0809	0138.2055993.4000178.15.033.0064.00002, LA LIBERTAD, SANTIAGO DE CHUCO, MULTIDISTRITAL 0052965 SUPERVISION CARRETERA SANTIAGO DE CHUCO - SHOREY			KILOMETRO	0.010	0.010	0.000	0.00	0.010	100.00
0810	0138.2089761.4000178.15.033.0064.00003, AYACUCHO, HUANTA, MULTIDISTRITAL 0063523 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL-MAYOCC-AYACUCHO, TRAMO MAYOCC-HUANTA			KILOMETRO	0.010	0.010	0.000	0.00	0.010	100.00
0811	0138.2058698.4000178.15.033.0064.00003, CAJAMARCA, CHOTA, MULTIDISTRITAL 0048009 COCHABAMBA - CHOTA			KILOMETRO	0.001	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0812	0138.2173121.6000001.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL 0118924 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO COCHABAMBA - CUTERVO - SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA - CHIPLE			EXPEDIENTE TECNICO	1.000	1.000	0.000	0.00	0.001	0.10
0813	0138.2002210.4000091.15.033.0064.00003, CAJAMARCA, SAN IGNACIO, MULTIDISTRITAL 0052994 SUPERVISION: SAN IGNACIO PUENTE INTEGRACION			KILOMETRO	0.010	0.010	0.000	0.00	0.010	100.00
0814	0138.2002210.6000002.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, SAN IGNACIO, SAN IGNACIO 0052994 SUPERVISION: SAN IGNACIO PUENTE INTEGRACION			KILOMETRO	0.010	0.010	0.000	0.00	0.010	100.00

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL		FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0815	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00055, PIURA, HUANCABAMBA, MULTIDISTRITAL 0230752 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA CANCHAQUE - HUANCABAMBA / SONDOR - ABRA CRUZ CHIQUITA / DV. SOCCHABAMBA - AYABACA;MULTIDISTRITAL,HUANCABAMBA - AYABACA,PIURA			KILOMETRO	0.010	0.010	0.000	0.00	0.010	100.00
0816	0138.3000131.5001434.15.033.0064.00014, PIURA, SULLANA, MULTIDISTRITAL 0230960 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA: SULLANA-TALARA,EMP. PE-1N (DV. CATACAOS)-PIURA (AV. EL PROGRESO-GUARDIA CIVIL, ACCESO AEROPUERTO) Y EMP. PE-1N (DV. CATACAOS)-CATACAOS-OV. BAYOVAR;MULTIDISTRITAL,SULLANA,PIURA			KILOMETRO	0.000	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0817	0138.2018964.6000043.15.033.0064.00001, ANCASH, HUARMEY, MULTIDISTRITAL 0230965 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUARMEY-AIJA-RECUAY;MULTIDISTRITAL,HUARMEY,ANCASH			UNIDAD	0.000	1.000	0.000	0.00	0.001	0.10
0818	0138.2042771.6000002.15.033.0064.00001, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL 0052960 SUPERVISION: AYACUCHO ABANCAY KM 210 000 - KM 256 000			KILOMETRO	0.010	0.010	0.000	0.00	0.010	100.00
0819	0138.2235630.6000001.15.033.0064.00001, PIURA, PAITA, MULTIDISTRITAL 0159186 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA PIURA - PAITA REGION PIURA			ACCION	1.000	1.000	0.000	0.00	0.001	0.10
0820	0138.2400124.4000178.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL 0231529 RECUPERACION AUTOPISTA DEL SOL, TRAMO TRUJILLO - SULLANA, SECTOR: EVITAMIENTO TRUJILLO, DISTRITO DE HUANCHACO - TRUJILLO - LIBERTAD			KILOMETRO	1.000	1.000	0.000	0.00	0.001	0.10
0821	0138.2400286.4000178.15.033.0064.00001, PIURA, SULLANA, MULTIDISTRITAL 0231530 RECUPERACION POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO "EL NIÑO" EN EL TRAMO: TRUJILLO - SULLANA DE LA AUTOPISTA DEL SOL, SECTOR: PIURA - SULLANA DISTRITO DE PIURA - PIURA - PIURA			KILOMETRO	1.000	1.000	0.000	0.00	0.001	0.10
0822	0138.2380522.4000178.15.033.0064.00001, APURIMAC, AYMARAES, MULTIDISTRITAL 0231531 RECONSTRUCCION DE TRAMOS POR EVENTOS CATASTROFICOS EN EL TRAMO 1 IIRSA SUR DEL KM. 323+320 HASTA EL KM. 893+580; DISTRITO DE COTARUSE, AYMARAES, APURIMAC			KILOMETRO	1.000	1.000	0.000	0.00	0.001	0.10
0823	0138.2253121.6000043.15.033.0064.00001, CUSCO, URUBAMBA, CHINCHERO 0231928 PACRI CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA CUSCO - CHINCHEROS - URUBAMBA; DISTRITO DE CHINCHEROS, URUBAMBA, CUSCO			ACCION	0.100	1.000	0.000	0.00	0.001	0.10
0824	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00030, PIURA, HUANCABAMBA, MULTIDISTRITAL 0232010 SUPERVISION INFORME TECNICO MANTENIMIENTO - EMPALME 1B - BUENOS AIRES CANCHAQUE; MULTIDISTRITAL,HUANCABAMBA,PIURA			KILOMETRO	1.000	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0825	0138.2022221.6000002.15.033.0064.00002, CUSCO, LA CONVENCION, MULTIDISTRITAL 0052956 SUPERVISION: ALFAMAYO CHAULLAY QUILLABAMBA			SUPERVISION	0.010	0.010	0.000	0.00	0.010	100.00

PLIEGO: 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA: 007 - MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL		FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FÍSICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0826	0138.2400124.6000001.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL 0231529 RECUPERACION AUTOPISTA DEL SOL, TRAMO TRUJILLO - SULLANA, SECTOR: EVITAMIENTO TRUJILLO, DISTRITO DE HUANCHACO - TRUJILLO - LIBERTAD			EXPEDIENTE TECNICO	0.001	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0827	0138.2400286.6000001.15.033.0064.00001, PIURA, SULLANA, MULTIDISTRITAL 0231530 RECUPERACION POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO "EL NIÑO" EN EL TRAMO: TRUJILLO - SULLANA DE LA AUTOPISTA DEL SOL, SECTOR: PIURA - SULLANA DISTRITO DE PIURA - PIURA - PIURA			EXPEDIENTE TECNICO	0.001	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0828	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00056, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL 0232145 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA LIMA - CANTA - HUAYLLAY - EMP PE-3N; MULTIDISTRITAL,LIMA,LIMA			KILOMETRO	0.010	96.000	0.000	0.00	48.000	50.00
0829	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00057, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL 0232146 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PTE LOS ANGELES - PTE RICARDO PALMA, RUTA PE-22; MULTIDISTRITAL,LIMA,LIMA			KILOMETRO	0.010	132.430	0.000	0.00	5.257	3.97
0830	0138.2402072.4000178.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, PACASMAYO, MULTIDISTRITAL 0232155 RECUPERACION POST DESASTRE EN LOS SECTORES AFECTADOS POR EL FENOMENO EL NIÑO EN EL TRAMO: TRUJILLO - SULLANA DE LA AUTOPISTA DEL SOL, SECTOR: CHILCO, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC- PACASMAYO- LA LIBERTAD			KILOMETRO	1.000	1.000	0.000	0.00	0.001	0.10
0831	0138.2134846.4000178.15.033.0064.00001, LIMA, HUAURA, MULTIDISTRITAL 0094790 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N RIO SECO - EL AHORCADO - EMP. PE-18 (SAYAN)			KILOMETRO	0.010	0.010	0.000	0.00	0.010	100.00
0832	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00094, CAJAMARCA, CUTERVO, MULTIDISTRITAL 0055902 CONSERVACION CARRETERA DV. COCHABAMBA - CUTERVO - EMP IIRSA NORTE Y CHAMAYA - JAEN - SAN IGNACIO - PUENTE LA Balsa			KILOMETRO	0.010	0.010	0.000	0.00	0.010	100.00

Apéndice C: METODOLOGÍA PARA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)

El procedimiento de evaluación del Plan de Operativo Institucional (POI) se realizó en las siguientes etapas:

Etap 1: Recopilación sistemática de información de las unidades orgánicas responsables de las intervenciones, respecto de las metas programadas y de la ejecución. En esta etapa, los responsables de las intervenciones remiten a la OPEI/Programación Física la información de avance mensual obtenido, correspondiente al periodo de evaluación. Se utilizan formatos predeterminados como hojas de cálculo; además, envían las principales dificultades/causas ocurridas en la ejecución de las intervenciones, así como la propuesta de medidas correctivas y/o adoptadas². La responsabilidad de la entrega oportuna de la información son de las gerencias, a través un coordinador(a).

Etap 2: Revisión, consolidación y sistematización de la información. En esta etapa se revisa la consistencia de la información recibida, y se consolida la información en una base de datos de intervenciones. Así también, se registra los avances físicos en el SIAF-MEF; donde luego, es posible obtener el grado de avance según productos y/o proyectos y responsables, respecto de sus metas programadas para el POI de Provías Nacional.

Etap 3: Evaluación cuantitativa y cualitativa. Esta etapa se inicia con el análisis cuantitativo, reportado de la base de datos, respecto a los avances físicos y financieros por meta a cargo de cada unidad orgánica; además, el análisis cualitativo, identifica los niveles de calificación obtenidos y las causas de la variación de las metas programadas.

La Evaluación se realiza de acuerdo a la Directiva para la evaluación semestral y anual de los Presupuestos Institucionales de las Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2017. En cuyo artículo 5°, literal b, señala que el indicador de gestión muestra el grado de avance físico a nivel de actividades y/o proyectos, respecto de la misión institucional. La calificación es según rango que se detalla a continuación:

Rango de Calificación

Rango	Calificación	Concepto
100% -95%	Muy bueno	Indica que la ejecución de la meta, de la actividad y/o proyecto, alcanzó o superó lo programado.
90%-94%	Bueno	Indica una ejecución significativa de la meta de la actividad y/o proyecto.
85%-89%	Regular	Indica una ejecución lenta de la meta de la actividad y/o proyecto
0-84%	Bajo	Indica retraso en la ejecución de la meta de la actividad y/o proyecto

Fuente: MEF

Elaboración: OPEI/Programación Física

La evaluación del POI se realiza en los siguientes aspectos:

Ejecución Técnica: Con énfasis en el nivel de resultados esperados, y en los niveles de producto, actividades y proyectos.

Ejecución financiera: En relación al presupuesto y concretamente, con los costos previstos para alcanzar los resultados esperados y realizar las actividades.

Definiciones estratégicas

Las definiciones estratégicas son herramientas que entregan información sobre los ejes orientadores del quehacer de una organización; se obtienen a partir de un proceso de planificación estratégica o de un proceso más simple de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de decisiones colectivas en torno al quehacer actual de la institución. Las definiciones estratégicas se muestran en la tabla 6.