



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Provias Nacional

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 I SEMESTRE

OFICINA DE PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN E INFORMACIÓN



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

I-231316-17

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

CARGO

MEMORANDUM N° 3428 -2017-MTC/20

A: ECON. JORGE D. CHAG SERRANO
 Director General de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

ASUNTO: Informe de Evaluación del POI al I semestre del 2017

REFERENCIA: Memorándum N° 065 -2017-MTC/20

FECHA: Lima, 04 SEP 2017

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
 OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

RECIBIDO

REG N°: *11* HORA: *11:58*

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, para remitir adjunto el Informe de evaluación del Plan Operativo Institucional 2017 al primer semestre, aprobado por mi dirección. El documento que contiene el informe de Evaluación según la cadena de resultados del Programa Presupuestal 0138 y los indicadores de producción física y desempeño de responsabilidad de Provias Nacional.



Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
RICARDO BERNALES UZÁTEGUI
 DIRECTOR EJECUTIVO
 PROVIAS NACIONAL (e)

PROVIAS NACIONAL
 OFICINA DE PROGRAMACION FINANCIERA Y ADMINISTRACION

05 SEP 2017

REGISTRO: *1250*
 FIRMA: *[Signature]*

CONTENIDO

PRESENTACIÓN.....	4
I. ANALISIS DEL CONTEXTO.....	5
II. MARCO ESTRATÉGICO.....	13
III. EVALUACIÓN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO.....	16
IV. EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS SEGÚN ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL.....	17
4.1 Actividades Operativas de la AEI Tipo A: Infraestructura vial nacional con adecuados niveles de servicio para la transitabilidad de personas y mercancías.....	17
4.2 Actividad Operativa del POI de la AEI Tipo C: Rehabilitación, mejoramiento y/o construcción de Infraestructura vial nacional.....	18
4.3 Actividad Operativa del POI de la AEI: Desarrollar, mejorar y fortalecer la gestión y desempeño Institucional (Tipo B).....	20
4.4 Sub Productos.....	21
V. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL.....	21
VI. ANÁLISIS DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTALES.....	22
7.1 Ingresos.....	22
7.2 Flujo de Ingresos y Egresos.....	23
7.3 Presupuesto de Egresos.....	23
7.4 Gasto.....	24
VII. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS.....	26
VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	32
SIGLAS Y ABREVIATURAS.....	34
GLOSARIO.....	35
ANEXOS.....	39
APÉNDICE	

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA N° 1:	INFORMACIÓN DE PERSONAL.....	6
TABLA N° 2:	RED VIAL NACIONAL, TIPO DE SUPERFICIE DE RODADURA SEGÚN DEPARTAMENTOS RED NACIONAL OFICIAL, JUNIO 2017.....	8
TABLA N° 3:	RED VIAL NACIONAL, TIPO DE SUPERFICIE DE RODADURA SEGÚN DEPARTAMENTOS RED NACIONAL TEMPORAL, JUNIO 2017.....	9
TABLA N° 4:	INTERVENCIONES EN RED NACIONAL RECLASIFICADA TEMPORALMENTE	10
TABLA N° 5:	DEFINICIONES ESTRATÉGICAS DEL MTC PARA LA GESTIÓN DE LA RVN	13
TABLA N° 6:	EVALUACIÓN DEL INDICADOR DE LAS ACCIÓN ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	16
TABLA N° 7:	EVALUACIÓN DEL INDICADOR DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA AEI TIPO A.....	17
TABLA N° 8:	EVALUACIÓN DEL INDICADOR DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA AEI TIPO C.....	18
TABLA N° 9:	EVALUACIÓN DEL INDICADOR DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA AEI TIPO B	20
TABLA N° 10:	EVALUACIÓN DEL INDICADOR DE LOS SUBPRODUCTOS.....	21
TABLA N° 11:	EVALUACIÓN DE PRODUCTOS DE LA GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE CARRETERAS	22
TABLA N° 12:	PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS.....	22
TABLA N° 13:	FLUJO DE INGRESOS VERSUS EGRESOS.....	23
TABLA N° 14:	MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESO, SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO	24
TABLA N° 15:	MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS A JUNIO SEGÚN CATEGORÍA Y GENÉRICA	24
TABLA N° 16:	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO.....	24
TABLA N° 17:	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN GENÉRICA DE GASTO.....	25
TABLA N° 18:	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL.....	25

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo 1	: Matriz de Resultados	40
Anexo 2	: Intervenciones en la Red Vial Nacional 2006 - 2017	41
Anexo 3	: Intervenciones en la Red Vial Nacional - Avance a Junio 2017.	42
Anexo 3.1	: Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance Físico a Junio 2017	43
Anexo 3.2	: Mantenimiento Rutinario de Carreteras Pavimentadas de la RVN No Concesionada - Avance Físico a Junio 2017	46
Anexo 3.3	: Mantenimiento Rutinario de Carreteras No Pavimentadas de la RVN No Concesionada - Avance Físico a Junio 2017	48
Anexo 3.4	: Mantenimiento Periódico de Carreteras Pavimentadas de la RVN No Concesionada - Avance Físico a Junio 2017	50
Anexo 3.5	: Conservación Vial por Niveles de Servicio de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance Físico a Junio 2017	51
Anexo 3.6	: Rehabilitación y mejoramiento de Carreteras de la RVN Concesionada - Avance Físico a Junio 2017	56
Anexo 3.7	: Conservación Vial por Niveles de Servicio de Carreteras de la RVN Concesionada - Avance Físico a Junio 2017	57
Anexo 3.8	: Mejoramiento y Construcción e Instalación de Puentes de la RVN No Concesionada - Avance Físico a Junio 2017	58
Anexo 4	: Programación y Ejecución de Metas Físicas: Estudios Terminados a Junio 2017	61
Anexo 4.1	: Estudios de MANTENIMIENTO PERIÓDICO Terminados a Junio 2017	62
Anexo 4.2	: Estudios de PERFIL Terminados a Junio 2017	63
Anexo 4.3	: Estudios de FACTIBILIDAD Terminados a Junio 2017	64
Anexo 4.4	: Estudios DEFINITIVOS Terminados a Junio 2017	65
Anexo 5	: Obras ESPECIALES Y DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Terminados a Junio 2017	67
Anexo 6	: Obras de REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO Terminados a Junio 2017	68
Anexo 7	: Obras de PUENTES Terminados a Junio 2017	69

PRESENTACIÓN

El Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional 2017 al I Semestre, tiene por finalidad, producir información de insumo para la mejora de la calidad en cuanto a toma de decisiones. Por ello, se cumplió con el proceso de recopilación, sistematización y análisis de datos e información de las intervenciones en infraestructura que, por su naturaleza y envergadura, son de carácter multianual.

En ese sentido, el informe está alineado al proceso de Planificación Estratégica y Programa Presupuestal 0138, Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte. Mediante el cual, se busca aumentar el valor que aportan a la ciudadanía, por medio de la mejora continua en la entrega de bienes y servicios que se trasladan a la sociedad, para generar cambios positivos y sostenibles a largo plazo, en las condiciones de vida del ciudadano.

El Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) 2017, comprende los siguientes capítulos:

- Capítulo I: Análisis del contexto. Marco institucional, las actividades de los productos y proyectos de inversión pública previstos en el Plan Operativo Institucional 2017.
- Capítulo II: Marco Estratégico
- Capítulo III: Evaluación del objetivo estratégico específico, según acción estratégica institucional e indicador.
- Capítulo IV: Evaluación de Actividades Operativas según acción estratégica institucional.
- Capítulo V: Evaluación de Gestión de la Infraestructura Vial por producto y subproducto.
- Capítulo VI: Análisis de ingresos y egresos presupuestales, donde se presenta los indicadores de ingreso y gasto según estructura programática y el gasto por gestión de la infraestructura.
- Capítulo VII: Identificación de Problemas en base a los resultados en los indicadores.
- Capítulo VIII: Conclusiones y recomendaciones, derivadas de la evaluación.

Notas explicativas En los cuadros y anexos de la Evaluación del POI se han empleado los siguientes signos:

Signo menos (-) indica déficit o disminución, salvo que se especifique otra cosa.

La coma (,) se usa para separar los miles.


El guion (-) puesto entre cifras que expresen años, por ejemplo 2006-2013, indica que se trata de todo el período considerado, ambos años inclusive.

La longitud de la intervención es referencial por las características de los proyectos de infraestructura vial.

Debido a que a veces se redondean las cifras, los datos parciales y los porcentajes presentados en los cuadros no siempre suman el total correspondiente.


I. ANALISIS DEL CONTEXTO

El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, es una Unidad Ejecutora del pliego Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) responsable de la ejecución de proyectos de inversión, operación y mantenimiento de la RVN para el logro del Objetivo General 1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores económicos, al proceso de ordenamiento territorial y la mejora del nivel de competitividad de la economía. Para el cumplimiento del objetivo se tiene la siguiente cadena de valor:



La estructura organizacional del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte - Provias Nacional, para lograr los resultados de corto, mediano y largo plazo, adecuó su Manual de Operaciones durante el primer semestre por Resolución Ministerial N° 138-2017 MTC/01.02, aprobado el 16 de marzo del 2017, por la cual se suprime la Oficina Técnica en Arbitrajes.

ORGANIZACIÓN DE PROVIAS NACIONAL



En relación al personal que laboró al mes de junio 2017, el número fue de 875 personas, donde el 56% cumple sus funciones en la Sede Central de Provias Nacional y el 44%, en las Unidades Zonales del país.

En la tabla siguiente se presenta el número de personas según unidad orgánica.

Tabla N° 1: Información de Personal

UNIDAD ÓRGANICA	CONTRATOS DE TRABAJO SUJETOS A MODALIDAD					CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS				TOTAL	%
	Funcionario	Profesional	Técnico	Auxiliar	SUB-TOTAL	Profesional	Técnico	Auxiliar	SUB-TOTAL		
ÓRGANO DE DIRECCIÓN	1	2	1	1	5	-	-	-	-	5	1
DIRECCION EJECUTIVA	1	2	1	1	5					5	1
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	-	4	1	-	5	7	-	-	7	12	1
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (*)		4	1		5	7			7	12	1
ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO	2	23	3	1	29	10	-	-	10	39	4
OFICINA DE ASESORIA LEGAL	1	10	2		13	2			2	15	2
OFICINA DE PROGRAMACION EVALUACION E INFORMACION	1	13	1	1	16	8			8	24	3
ÓRGANO DE APOYO	2	59	35	14	110	30	3	6	39	149	17
OFICINA DE ADMINSTRACION	1	49	29	14	93	23	3	4	30	123	14
OFCINA DE RECURSOS HUMANOS	1	10	6		17	7		2	9	26	3
ÓRGANOS DE LÍNEA	6	87	17	5	115	156	6	3	165	280	32
UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS	1	15	3	1	20	49	1	1	51	71	8
UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS	1	20	2	2	25	3			3	28	3
UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	1	17	2		20	25	2	2	29	49	6
UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	1	12	5	1	19	5	3		8	27	3
UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES	1	15	1	1	18	8			8	26	3
UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA		6	3		9	60			60	69	8
UNIDAD GERENCIAL DE SUPERVISIÓN Y CALIDAD	1	2	1		4	6			6	10	1
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	8	64	98	154	324	55	4	3	62	386	44

UNIDAD ÓRGANICA	CONTRATOS DE TRABAJO SUJETOS A MODALIDAD					CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS				TOTAL	%
	Funcionario	Profesional	Técnico	Auxiliar	SUB-TOTAL	Profesional	Técnico	Auxiliar	SUB-TOTAL		
ZONAL I PIURA - TUMBES		5	11	19	35	5	1	1	7	42	5
ZONAL II LAMBAYEQUE		4	4	10	18				-	18	2
ZONAL III AMAZONAS		2	2	1	5	4			4	9	1
ZONAL IV CAJAMARCA	1	3	1	3	8	3			3	11	1
ZONAL V LA LIBERTAD		4	2	2	8				-	8	1
ZONAL VI ANCASH	1	5	7	11	24	6	1		7	31	4
ZONAL VII SAN MARTIN		3	1	2	6	1			1	7	1
ZONAL VIII HUANUCO - UCAYALI		4	6	9	19	7			7	26	3
ZONAL IX JUNIN-PASCO	1	4	8	17	30	2	1		3	33	4
ZONAL X LIMA	1	6	5	9	21	1	1		2	23	3
ZONAL XI ICA	1	3	11	17	32	4		1	5	37	4
ZONAL XII HUANCAVELICA	1	3			4	7			7	11	1
ZONAL XIII AYACUCHO		3	9	10	22	5			5	27	3
ZONAL XIV AREQUIPA	1	4	5	8	18	1			1	19	2
ZONAL XV MOQUEGUA-TACNA		3	4	9	16	2			2	18	2
ZONAL XVI PUNO	1	4	14	15	34	2		1	3	37	4
ZONAL VII CUSCO-APURIMAC		4	8	12	24	5			5	29	3
TOTAL	19	239	155	175	588	258	13	12	283	871	100

(*) Personal asignado por la CGR.

Fuente y elaboración: Oficina de Recursos Humanos – PVN.

Con respecto a la ejecución de las inversiones, responsabilidad de Provias Nacional, al primer semestre el contexto fue el siguiente:

- Se realizó las acciones para implementar el Decreto Legislativo N° 1252, del 1° de diciembre del 2016, que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga el SNIP.
- El 23 de febrero se publica el DS. N°027-2017-EF mediante el cual se aprueba el Reglamento¹ del Decreto Legislativo N° 1252. El nuevo sistema comprende las fases de Programación Multianual de Inversiones (PMI): Formulación y evaluación, Ejecución y Funcionamiento. En la implementación del nuevo sistema administrativo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó y publicó las directivas N° 001 y 002-2017-EF/63.01 que regulan las fases de Programación Multianual y la Formulación y Evaluación en el Marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
- La citada regulación tiene repercusiones en las inversiones que ejecuta Provias Nacional y se prevé a futuro la reducción del tiempo de ejecución de los estudios de pre inversión, debido a que la viabilidad ahora será aprobada en la etapa de perfil. A junio 2017, Provias Nacional vienen realizando la reformulación de los perfiles, elaboración de fichas y otros para adecuarse en lo pertinente a la normativa del Decreto Legislativo 1252.
- La actividad económica creció 4% en el 2016; sin embargo, la inversión pública se vio afectada en el primer semestre por los efectos del Fenómeno El Niño Costero (lluvias excesivas) y el caso Lava Jato, los cuales debilitaron el desempeño de la economía en los primeros meses del año 2017.
- Para recuperar los daños ocasionados por el Fenómeno El Niño Costero, se aprobó la Ley N° 30556 que contiene disposiciones extraordinarias frente a desastres y crea la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) responsable de la elaboración del Plan Integral de Reconstrucción.
- La Autoridad usará los recursos del Fondo para Intervenciones ante la ocurrencia de Desastres Naturales (FONDES) creado por Ley N° 30458 así como donaciones de la cooperación nacional e internacional. La norma autoriza a las entidades del sector público a realizar transferencias financieras al FONDES para

¹ Reglamento modificado mediante DS. 104-2017-EF de fecha 19.04.2017.

ejecutar las intervenciones contenidas en el Plan Integral. Con este fin, se exonera a todas las entidades de las limitaciones para realizar modificaciones presupuestarias establecidas en la Ley de Presupuesto.

- Provias Nacional logró recuperar la transitabilidad del 98.7% de la red vial nacional afectada por el Fenómeno El Niño Costero; además, recuperó el servicio en 7 puentes afectados en vías nacionales y brindó apoyo en la recuperación de 5 puentes afectados en vías subnacionales.
- En el aspecto político, el 25 mayo del 2017 juramento el Ministro de Transportes y Comunicaciones Bruno Giuffra, como nuevo titular, lo que ha implicado cambios en Provias Nacional en los responsables de la Dirección Ejecutiva, oficinas de apoyo y línea como: i) Jefe de Oficina de Administración, ii) Gerente de la Unidad de Puentes e Intervenciones Especiales y iii) Gerente de la Unidad de Estudios.

Por otra parte, en lo referido a la longitud de la Red vial Nacional al primer semestre se tiene:

- a) Longitud de la RVN existente 26,706 Km, con el 74 % de red vial pavimentada.

Tabla N° 2: Red Vial Nacional, Tipo de Superficie de Rodadura Según Departamentos Red Nacional Oficial, Junio 2017 (En Kilómetros)

DEPARTAMENTO	PAVIMENTADA			NO PAVI-MEN-TADA	RVN EXIS-TENTE	PRO-YEC-TADA	RVN TOTAL	% RVN PAVIM.
	Asfaltada	Solución Básica	TOTAL					
AMAZONAS	325	527	852		852	32	884	100
ANCASH	901	323	1,224	670	1,894	69	1,963	65
APURIMAC	553	148	700	457	1,157		1,157	61
AREQUIPA	1,109	90	1,200	281	1,481	17	1,498	81
AYACUCHO	709	932	1,642	161	1,802		1,802	91
CAJAMARCA	1,036	367	1,403	336	1,739		1,739	81
CALLAO	42		42	1	43	2	45	98
CUSCO	970	475	1,446	450	1,896	121	2,017	76
HUANCAVELICA	296	693	989	415	1,404	47	1,451	70
HUANUCO	302	250	552	766	1,318	30	1,349	42
ICA	606	75	681	17	698	6	704	98
JUNIN	755	215	971	716	1,686	112	1,798	58
LA LIBERTAD	605	39	645	620	1,264	88	1,353	51
LAMBAYEQUE	386	65	451	18	469	91	560	96
LIMA	1,061	141	1,202	483	1,685		1,685	71
LORETO	50	44	94	31	125	166	291	75
MADRE DE DIOS	399		399		399	698	1,098	100
MOQUEGUA	469		469		469		469	100
PASCO	186	94	280	312	591		591	47
PIURA	1,114	291	1,405	335	1,741	22	1,762	81
PUNO	1,305	177	1,482	535	2,017	19	2,036	73
SAN MARTIN	613	115	728	145	873	146	1,019	83
TACNA	471		471	166	637		637	74
TUMBES	138		138		138	12	150	100
UCAYALI	212	9	221	106	327	140	467	68
TOTAL	14,616	5,070	19,686	7,020	26,706	1,818	28,524	74

Fuente: Base de Datos GIS

Elaboración: OPEI/Programación Física

Notas: Red Vial Nacional Definitiva Existente, está compuesta por tres (03) Ejes Longitudinales y veinte (20) Ejes Transversales. Adicionalmente existen variantes y ramales.

- b) La Red Vial Nacional temporal, es de 3,696 Km y el 78% no está pavimentada. Las intervenciones a realizar son principalmente el mejoramiento a nivel de solución básica y mantenimiento vial.

Tabla N° 3: Red Vial Nacional, Tipo de Superficie de Rodadura Según Departamentos
Red Nacional Temporal, Junio 2017
(En Kilómetros)

DEPARTAMENTO	PAVIMENTADA			NO PAVI- MEN- TADA	RVN EXIS- TENTE
	Asfaltada	Solución Básica	TOTAL		
AMAZONAS	1		1	295	296
ANCASH				14	14
AREQUIPA	271	46	317	442	759
AYACUCHO		241	241	220	460
CUSCO				224	224
HUANUCO	4		4	138	142
JUNIN	8		8	120	128
LA LIBERTAD				36	36
MADRE DE DIOS				8	8
MOQUEGUA	18		18	155	173
PIURA	24		24	35	59
PUNO	61	122	183	1,213	1,396
TOTAL	387	409	795	2,901	3,696

Fuente: Base de Datos GIS

Elaboración: OPEI/Programación Física

Nota: Rutas departamentales y vecinales incorporadas a la red vial nacional de manera temporal - GTT-Junio 2017. Proviás Nacional interviene hasta su retorno inicial. (No modifica la longitud de la RVN)

- c) El detalle de las intervenciones en la RVN clasificada temporalmente, se muestra en la siguiente tabla:

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - I SEMESTRE

Tabla N° 4: Intervenciones en Red Nacional Reclasificada Temporalmente

COD. RUTA TEMPORAL	Resolución Ministerial	TRAYECTORIA	DEPARTAMENTO	Longitud (Km.)	COD. PFIS	ESTADO	INTERVENCIÓN
PE-02D	Resolución Ministerial N° 036-2017-MTC/01.02	MIRAFLORES - STA. ANA – EMP. PE-1NU (TAMBOGRANDE)	PIURA	59.1	2616	En Ejecución	0198026 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA DE CARRETERA MIRAFLORES - SANTA ANA - LA OBRILLA RUTA PE - 02D REGION PIURA
					2618	En Ejecución	0198025 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA DE CARRETERA LA OBRILLA - EMP. PI 106 (LOCUTO) REGION PIURA
					2857	Programado	ESTUDIO DE PERFIL DE LA CARRETERA MIRAFLORES - SANTA ANA - TAMBOGRANDE
					2440	Programado	0192852 ESTUDIO DE PERFIL EMP. PE-1N (DV. PTE. MACARÁ) – DV. TAMBO GRANDE - PTE. LAS LOMAS - LAS LOMAS - DV. SUYO – PTE. SUYO - DV. SURPAMPA (PE - 1N M) - DV. LA TINA (PE-1N M) - PTE. MACARÁ (FRONTERA CON ECUADOR) / EMP. PE-1N L (DV. SURPAMPA) – CHIRINOS - SURPAMPA - LA TINA - EMP. PE-1N L (DV. PTE. MACARÁ) / EMP. PE-1N L (SAJINO) – PAIMAS – PTE. TONDOPA – ARREPITE ALTO – AYABACA – EMP. PE-3N (SOCCHABAMBA) / PIURA - LA OBRILLA - EMP. PE - 1NU (TAMBOGRANDE), POR NIVELES DE SERVICIO. - PERFIL PP2
PE-5NG	Resolución Ministerial N° 117-2015-MTC/02	EMP. PE-5N (CORRAL QUEMADO) - CUMBA - TACTAGO - DV. YAMÓN - EL TRIUNFO - LONYA GRANDE - CAMPO REDONDO - QUISPE - OCALLI - PRSOVIDENCIA - COLLONCE - BELÉN - CONILA - COHECHAN - LONYA CHICO - EMP. AM-108 (DV. LUYA).	AMAZONAS	295.9	2405	En Ejecución	0181735 MANTENIMIENTO RUTINARIO EMP. PE-5N (CORRAL QUEMADO) - CUMBA - DV. YAMON - LONYA GRANDE - CAMPO REDONDO - OCALLI - PROVIDENCIA - COHECHAN - LONYA CHICO- EMP. AM - 108 (DV. LUYA) REGION AMAZONAS
					2397	Programado	0181736 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-5N (CORRAL QUEMADO) - CUMBA - DV. YAMON - LONYA GRANDE - CAMPO REDONDO - OCALLI - PROVIDENCIA - COHECHAN - LONYA CHICO- EMP. AM - 108 (DV. LUYA) Y CHACHAPOYAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA - SELVA ALEGRE - SORITOR - EMP. PE-5N (LA CALZADA) - PERFIL PP2
PE-12C	Resolución Ministerial N° 318-2014-MTC/02	EMP. PE-12 B (MIRAFLORES) – CARHUAC - HUANCAS – SANTA ROSA - COLPABAMBA – PARIAMARCA – CHALLAS – EMP. PE-10 C.	LA LIBERTAD	36.1	1664	Programado	0111005 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE 3N (LAGUNA SAUSACOCHA) - PUENTE PALLAR - CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO Y LOS RAMALES PUENTE PALLAR CALEMAR Y TAYABAMBA QUICHES - EMP. PE-12A (DV. SIHUAS)
PE-3NH	Resolución Ministerial N° 278-2015-MTC/01.02	EMP. PE-3N (PTE. TINGO) - NUEVAS FLORES – COCHAPATA – PILLUNANI – LLATA – PROGRESO – BELLABAMBA – POQUE – HUAMANÍN – EMP. AN – 111 (ANTAMINA).	HUANUCO, ANCASH	67.2	3316	En Elaboración	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CARRETERA EMP. RUTA AN-111 - HUAMANIN - PROGRESO - POQUE - LLATA - COCHAPATA (TÚNEL ANLAY) - NUEVAS FLORES - EMP. RUTA PE-3N (PUENTE TINGO CHICO)
					1871	En Ejecución	0053704 MANTENIMIENTO VIAL: HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA - DV ANTAMINA (CxNS)
PE-18E	Resolución Ministerial N° 841-2014-MTC/02	TRAYECTORIA: EMP. PE-18 B - CHAGLLA - DV. PASTO HUACTA - MUÑA - RINCONADA - MONOPAMPA - EMP. PE-18 B.	HUANUCO	44.0	1618	En Ejecución	0111006 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE-18A (PUENTE RANCHO)-PANAO-CHAGLLA-POZUZO-OXAPAMPA Y EMPALME PE-18B - RIO CODO-CODO DEL POZUZO-EMP. PE-5N (PUERTO INCA) (CxNS PP2)
					1565	En Ejecución	0165567 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-18A (PUENTE RANCHO) - PANAO - CHAGLLA - POZUZO - OXAMPAMPA Y EMPALME PE-18B - RIO CODO - CODO DE POZUZO - EMP. PE - 5NA (PUERTO INCA) (MEJORAMIENTO SOLUCIÓN BÁSICA PP2)
PE-5NF	Resolución Ministerial N° 329-2013-MTC/02	EMP. PE-5N (SANTA ROSA DE YANAYACU) - NUEVA YORK - SAN CRISTÓBAL - EMP. PE-5N A.	HUANUCO	34.1	2330	En Ejecución	0191551 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV. PTO INCA - PTO INCA (PE-5NH) Y SAM JUAN DEL CODO -SANTA ROSA DE YANAYACU (PE-5NA) REGION HUANUCO
					1870	Programado	0191991 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-22A (PTE. REITHER) - PTE. PAUCARTAMBO - VILLARICA - PUERTO BERMUDEZ - VON HUMBOLT/PTE. PAUCARTAMBO - OXAPAMPA/PTO. INCA - EMP. PE-5N/EMP. PE-5N (STA. ROSA DE YANAYACU) - EMP. PE-5NA (SAN JUAN DE CODO) REGION PASCO (CxNS PP1)
PE-3NI	Resolución Ministerial N° 379-2017 MTC/01.02	EMP. PE-18 A (OVALO CAYHUAYNA) – UNHEVAL – PUENTE ALTERNO HUALLAGA - MALECÓN HUALLAGA – AV. LOS LAURELES – AV. 28 DE AGOSTO – EMP. PE -18 A	HUANUCO	2.7			SIN INTERVENCIÓN
PE-3NJ	Resolución Ministerial N° 009-2017 MTC/01.02	EMP. PE-3N (HUÁNUCO) - COLPA BAJA - PUENTE MODULAR LA ESPERANZA - EMP.	HUANUCO	8.0			SIN INTERVENCIÓN

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - I SEMESTRE

COD. RUTA TEMPORAL	Resolución Ministerial	TRAYECTORIA	DEPARTAMENTO	Longitud (Km.)	COD. PFIS	ESTADO	INTERVENCIÓN
		PE-18 A. MODULAR LA ESPERANZA - EMP. PE-18 A					
PE-24B	Resolución Ministerial N° 012-2017-MTC/01.02	TRAYECTORIA: EMP. PE - 22 B (SAN RAMÓN) - VITOC - CONAC - LIBERTAD TINCO - MONOBAMBA - UCHUBAMBA - CURIMARCA - ABRA CURIMARCA - QUERO - MOLINOS - JULCAN - MASMA - EMP. PE - 3S (ATAURA) REGION JUNIN	JUNIN	127.7	2039	En Ejecución	0207386 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA - CARRETERA EMP. PE-22B (SAN RAMON), VITOC - CONAC - LIBERTAD TINCO - MONOBAMBA - UCHUBAMBA - CURIMARCA - ABRA CURIMARCA - QUERO - MOLINOS - JULCAN - MASMA - EMP. PE - 3S (ATAURA) REGION JUNIN
					2006	Programado	0192855 ESTUDIO DE PERFIL MEJORAMIENTO EMP. PE-22 B (SAN RAMÓN) - VITOC - UCHUBAMBA - JULCAN - EMP. PE-3S (ATAURA) / EMP. PE-3S (OV. AEROPUERTO JAUJA) - JAUJA - LOMOLARGO - HUARICOLCA - EMP. PE-22 B (TARMA) / EMP. PE-3S (PTE. STUART) - JAUJA - EMP. PE-24 A (CONCEPCIÓN) - EMP. PE-3SC (HUANCAYO) (PERFIL PP2)
PE-28I	Resolución Ministerial N° 240-2012-MTC/02	EMP. PE-28 B (L.D. CUSCO EN SAN FRANCISCO) - SANTA ROSA - PALMAPAMPA - SAN MARTÍN- CHIQUINTIRCA - EMP. AY-102 (PUNCLI) - PACCHAC - NUÑUNGA - RETAMA - SAN MIGUEL - EMP. PE-28 B (TAMBO).	AYACUCHO	232.8	1359	En Ejecución	0071207 CONSERVACION CARRETERA ROSARIO - SIVIA - CANAYRE Y SAN FRANCISCO - SANTA ROSA - SAN MIGUEL - TAMBO (CxNS PP1)
					1115	Programado	0211544 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE - 28B (SAN FRANCISCO) - SANTA ROSA - PALMAPAMPA - SAN ANTONIO - CHIQUINTIRCA, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO (Perfil Reforzado)
		Resolución Ministerial N° 072-2017-MTC/01.02			EMP. PE-28 B (TAMBO) - SAN MIGUEL.	2461	Programado
PE-32B	Resolución Ministerial N° 282-2010-MTC/02	EMP. PE-32 A (CAYARA) - ACCOMARCA	AYACUCHO	25.0	2505	En Ejecución	0170793 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP PE-32 A (CAYARA) - ACCOMARCA REGION AYACUCHO
PE-1SI	Resolución Ministerial N° 270-2012-MTC/02	EMP. PE-1S (YAUCA) - STA. ROSA - CHICCHILLA - JAQUI - PAMPA NUEVA - COÑICA - SAN JUAN - CCACCILLA - CONDORARMA - PAICHQUI - OTCUNE - EMP. PE-32 (CORACORA).	AYACUCHO, AREQUIPA	158.5	0854	En Ejecución	0083933 CONSERVACION CARRETERA PUQUIO - CORACORA - EMP. PE 1S (CHALA); CORACORA -YAUCA - EMP PE - 1S Y EMP. PE - 32C (ULLACCASA) - PAUSA
					2248	Programado	0212576 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAUCA (EMP. PE-1S) - SAN JUAN - CORA CORA (EMP. PE-32) / CHALA (EMP. PE-1S) - CORA CORA - PUQUIO (EMP. PE-30A) / ULLACCASA (EMP. PE-32) - QUICATA - PAUSA (EMP. PE - 1SL) REGION AYACUCHO (PERFIL PP2)
PE-3SJ	Resolución Ministerial N° 057-2010-MTC/02	EMP. 28B (DV. SANTA TERESA) - SANTA TERESA - PUENTE CARRILLUCHAYOC - PUENTE HIDROELÉCTRICA	CUSCO	42.8	1334	En Ejecución	0054685 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - CENTRAL HIDROELECTRICA
					1580	En Elaboración	0169685 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA TERESA - PUENTE CENTRAL HIDROELECTRICA MACHU PICCHU REGION CUSCO
PE-1SL	Resolución Ministerial N° 377-2013-MTC/02	EMP. PE-1S (DV. APLAO) - PTE. MOLLES - MESANA - PTE. PUNTA COLORADA - CORIRE - APLAO - ACOY - PTE. HUARIO 1 - PTE. HUACUCANI 1 - CHUQUIBAMBA - PTE. HUACUCANI 2 - RATA - ARMA - PTE. ARMA - ABRA DE VISCOS - ABRA CULIES - COTAHUASI - PIRO - CUYAO - PUENTE CUYAO - ANDAMARCA - CHARCANA - ACCOPAMPA - DV. SAYLA - CCOTAPAMPA - CCORCULLA - PAMPACHACRA - USHUA - OYOLO - PTE. VILCAR - DV. SEQUELLO - MARCABAMBA - LAMPA - PTE. MIRMARCA - EMP. PE-32 C (PAUSA).	AYACUCHO, AREQUIPA	438.1	1665	En Ejecución	0118972 CONSERVACION CARRETERA EMP. PE-1S (DV. APLAO)-CORIRE-APLAO-CHUQUIBAMBA-ARMA-COTAHUASI-CHARCANA-ACCOPAMPA-DV.SAYLA-PAMPACHACRA-USHUA-OYOLO-DV. SEQUELLO-MARCABAMBA-EMP-PE-32C (PAUSA) - MARAN (CxNS PP2)
					1664	Programado	0152389 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1S (DV. APLAO)-CORIRE-APLAO-CHUQUIBAMBA-ARMA-COTAHUASI-CHARCANA-ACCOPAMPA-DV.SAYLA-PAMPACHACRA-USHUA-OYOLO-DV. SEQUELLO-MARCABAMBA-EMP-PE-32C (PAUSA) - MARAN (MEJORAMIENTO SOLUCIÓN BÁSICA PP2)
PE-1SM	Resolución Ministerial N° 377-2013-MTC/02	EMP. AR-105 (ACOY) - PTE. HUARIO 2 - ANDAMAYO - DV. CAPIZA - TIPAN - DV. TAGRE - VIRACO - DV. MACHAHUAY -	AREQUIPA	365.2	1650	En Ejecución	0118973 CONSERVACION CARRETERA EMP. AR-105(ACOY)-ANDAMAYO-VIRACO-DV. MACHAHUAY-ANDAGUA-AYO-HUAMBO-CABANAONDE-CHIVAY-VIZCACHANE-EMP. PE-34A (DV. VIZCACHANE) (CxNS PP2)

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - I SEMESTRE

COD. RUTA TEMPORAL	Resolución Ministerial	TRAYECTORIA	DEPARTAMENTO	Longitud (Km.)	COD. PFIS	ESTADO	INTERVENCIÓN
		CHILARUMI - ANDAGUA - AYO - HUAMBO - CABANACONDE - MACA - CHIVAY - DV. PATAHUASI - VIZCACHANE - EMP. PE-34 A (DV. VIZCACHANE).			1649	Programado	0152386 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. AR-105 (ACOY)-ANDAMAYO-VIRACO-DV. MACHAHUAY-ANDAGUA-AYO-HUAMBO-CABANACONDE-CHIVAY-VIZCACHANE-EMP. PE-34A (DV. VIZCACHANE) (MEJORAMIENTO SOLUCIÓN BÁSICA PP2)
PE-3SI	Resolución Ministerial N° 661-2009-MTC/02	EMP. PE-30 C (MARCAPATA) – BAÑOS TERMALES – ABRA CHIMBOYO – PHINAYA – PIRHUA PIRHUA – SUCU PALLCA – STA. BÁRBARA – EMP. PE-3S (SICUANI)	CUSCO	181.6	2259	Programado (Excluido)	0165576 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA BARBARA - EMP. PE 30C - MARCAPATA - QUINCE MIL - PILCOPATA - PTE. CARBON (EXCLUIDO)
PE-3SM, PE-3SN, PE-34M , PE-34N, PE-34Ñ , PE-34O, PE-34P , PE-34Q, PE-34R , PE-34S, PE-34T , PE-3SÑ, PE-3SO ,PE-3SP, PE-3SQ ,PE-3SR, PE-3SS, PE-3ST, PE-38B, PE-3SU, PE-36E , PE-36F	Resolución Ministerial N° 138-2014-MTC/02	PRO REGIÓN - PUNO	PUNO	1366.2	1745	Terminado	0118923 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS - PRO REGION - PUNO (Estudio de Perfil PP2)
PE-34U	Resolución Ministerial N° 270-2014-MTC/02						
PE-34H	Resolución Ministerial N° 281-2017 MTC/01.02	EMP. PE-34 H (PAUJIL PLAYA) – AZATA – BAJO AZATA – ALTO AZATA	PUNO	20.0	1774	En ejecución	0132479 CONSERVACION DE LA CARRETERA JULIACA-PUTINA-ORIENTAL-SANDIA-SAN IGNACIO-PUNTA DE CARRETERA Y DV. PUTINA-MOHO-CONIMA-MILILAYA-FRONTERA CON BOLIVIA Y DV. MILILAYA-TILALI-FRONTERA CON BOLIVIA (CxNS PP2)
					1655	Programado	0152395 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULIACA-PUTINA-ORIENTAL-SANDIA-SAN IGNACIO-PUNTA DE CARRETERA Y DV. PUTINA-MOHO-CONIMA-MILILAYA-FRONTERA CON BOLIVIA Y DV. MILILAYA-TILALI-FRONTERA CON BOLIVIA (MEJORAMIENTO SOLUCIÓN BÁSICA PP2)
PE-34V	Resolución Ministerial N° 255-2015-MTC/01.02	EMP. PE-34I - CONIMA - TILALI - L. INTERNACIONAL (PATASCACHI)	PUNO	9.5	1774	En ejecución	0132479 CONSERVACION DE LA CARRETERA JULIACA-PUTINA-ORIENTAL-SANDIA-SAN IGNACIO-PUNTA DE CARRETERA Y DV. PUTINA-MOHO-CONIMA-MILILAYA-FRONTERA CON BOLIVIA Y DV. MILILAYA-TILALI-FRONTERA CON BOLIVIA (CxNS PP2)
					1655	Programado	0152395 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULIACA-PUTINA-ORIENTAL-SANDIA-SAN IGNACIO-PUNTA DE CARRETERA Y DV. PUTINA-MOHO-CONIMA-MILILAYA-FRONTERA CON BOLIVIA Y DV. MILILAYA-TILALI-FRONTERA CON BOLIVIA (MEJORAMIENTO SOLUCIÓN BÁSICA PP2)
PE-36 G	Resolución Ministerial N° 546-2014-MTC/02	EMP. PE-36 A (TORATA) - OTORA - JAGUAY - OMATE - COALAQUE - PUQUINA - L. D. MOQUEGUA.	MOQUEGUA	172.8	3158	En ejecución	0189907 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SAN JUAN SAN JUNE - OMATE - PUQUINA REGION TACNA
					2264	Programado	0165640 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA - AREQUIPA TRAMO MOQUEGUA - OMATE REGION MOQUEGUA (OBRA)
PE-30E	Resolución Ministerial N° 205-2017-MTC/01.02	EMP. PE-30 C (SAN LORENZO)–ALTO PERÚ	MADRE DE DIOS	8.5	2839	Programado	ESTUDIO DE PERFIL CONSTRUCCIÓN ESTUDIO DE PERFIL CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN LORENZO - ALTO PERÚ (FRONTERA CON BOLIVIA)

Fuente: OPEI-Base de Datos GIS

Elaboración: OPEI/Programación Física

II. MARCO ESTRATÉGICO

- **Visión Institucional**

Visión del MTC	Visión de Provias Nacional
Un país integrado interna y externamente, con servicios e infraestructura de transportes y comunicaciones, que satisfagan a usuarios y operadores, garantizando el acceso a todos los ciudadanos.	Un país integrado nacional e internacionalmente, con una infraestructura vial nacional segura y eficiente, que contribuya a la competitividad y al desarrollo económico y social de los peruanos y peruanas.

- **Misión Institucional**

Misión del MTC	Misión de Provias Nacional
Ministerio al servicio del país, que impulsa y facilita sistemas de transportes y comunicaciones eficientes, seguras y competitivas. Que contribuyen a la inclusión social, la integración y el desarrollo económico sostenible del país.	Proveer a la población una infraestructura vial nacional con óptimos niveles de servicio, a través de la preparación, gestión, administración y ejecución de actividades y proyectos; para su conservación, operación y desarrollo, basado en el enfoque logístico como elemento articulador.

- **Objetivo Estratégico General**

OG1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya: al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores económicos, al proceso de ordenamiento territorial y a la mejora del nivel de competitividad de la economía.

- **Objetivo Estratégico Específico**

OE1.1. Ampliar la capacidad y mejorar las características de la infraestructura de la RVN

OE1.3. Garantizar la conservación de la infraestructura de los diferentes modos de transportes, con la participación del sector privado y comunidad organizada, propiciando la sostenibilidad de su financiamiento.

Tabla N° 5: Definiciones estratégicas del MTC para la Gestión de la RVN

Pliego	:	Ministerio de Transportes y Comunicaciones-MTC
Unidad Ejecutora	:	Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional-PVN
Norma de creación	:	Decreto Supremo N° 033-2002 del 12 de julio del 2002
Visión del Plan al 2021		
Somos una sociedad democrática en la que prevalece el Estado de derecho, y en la que todos los habitantes tienen una alta calidad de vida e iguales oportunidades para desarrollar su máximo potencial como seres humanos. Tenemos un Estado moderno, descentralizado, eficiente, transparente, participativo y ético al servicio de la ciudadanía. Nuestra economía es dinámica, diversificada, de alto nivel tecnológico y equilibrada regionalmente, con pleno empleo y alta productividad del trabajo. El país favorece la inversión privada y la innovación, e invierte en educación y tecnología para aprovechar competitivamente las oportunidades de la economía mundial. La pobreza y la pobreza extrema han sido erradicadas. Existen mecanismos redistributivos para propiciar la equidad social y aprovechar los recursos naturales en forma sostenible, manteniendo una buena calidad ambiental.		
Misión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones		
Ministerio al servicio del país, impulsa y facilita sistemas de transportes y comunicaciones eficientes, seguras y competitivas que contribuyen a la inclusión social, la integración y el desarrollo económico sostenible del país.		

Pliego	:	Ministerio de Transportes y Comunicaciones-MTC
Unidad Ejecutora	:	Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional-PVN
Norma de creación	:	Decreto Supremo N° 033-2002 del 12 de julio del 2002
Misión de PVN		
<p>Proveer a la población una infraestructura vial nacional con óptimos niveles de servicio; a través, de la preparación, gestión, administración y ejecución de actividades y proyectos para su conservación, operación y desarrollo, basado en el enfoque logístico como elemento articulador.</p>		
Objetivos Generales del Plan Bicentenario al 2021		
N°	Descripción	
1.	Plena vigencia de los derechos fundamentales y la dignidad de las personas.	
2.	Igualdad de oportunidades y acceso universal a los servicios básicos.	
3.	Estado democrático y descentralizado que funciona con eficacia, eficiencia y articuladamente entre sus diferentes sectores y los tres niveles de gobierno al servicio de la ciudadanía y el desarrollo, garantizando la seguridad nacional.	
4.	Economía competitiva con alto nivel de empleo y productividad.	
5.	Desarrollo regional equilibrado e infraestructura adecuada.	
6.	Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad, con un enfoque integrado y eco sistémico; con un ambiente que permita buena calidad de vida para las personas y la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo plazo	
Objetivos Estratégicos del PESEM-MTC		
N°	Descripción	Vinculación con Objetivos del Plan Bicentenario al 2021
1.	Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores económicos, al proceso de ordenamiento territorial y mejorar el nivel de competitividad de la economía.	N° 5
2.	Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad, incorporando la logística de transportes, la preservación del medio ambiente e inclusión social.	N° 4
3.	Ampliar la cobertura de servicios de telecomunicaciones eficientes, de calidad y de interés social.	N° 4
4.	Comprometer la participación de la inversión privada, a través de Asociación Público Privada, concesiones auto sostenibles e inversión directa en infraestructura y servicios de transportes y telecomunicaciones.	N° 4
5.	Participar activamente en el proceso de descentralización, orientado al desarrollo de capacidades, para mejorar la gestión de los gobiernos sub-nacionales en transportes.	N° 5
6.	Contar con estructuras organizativas y normatividad modernas, procesos internos optimizados y recursos humanos calificados, que mediante el uso de tecnologías de información y administración por resultados, mejoren los niveles de gestión del Ministerio .	N°3
Objetivos Estratégico y específicos PVN		
N°	Descripción	Vinculación con Objetivos Estratégicos del PESEM - MTC
1	Objetivo Estratégico General: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores económicos, al proceso de ordenamiento territorial y mejorar el nivel de competitividad de la economía.	N° 1
	<ul style="list-style-type: none"> • Ampliar la capacidad y mejorar las características de la infraestructura de la red vial nacional. 	N° 1
	<ul style="list-style-type: none"> • Garantizar la conservación de la infraestructura de los distintos modos de transportes, con participación del sector privado y comunidad organizada, propiciando la sostenibilidad de su financiamiento. 	N° 1

Pliego : Ministerio de Transportes y Comunicaciones-MTC Unidad Ejecutora : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional-PVN Norma de creación : Decreto Supremo N° 033-2002 del 12 de julio del 2002		
<ul style="list-style-type: none"> Profundizar la investigación y aplicación de nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia y eficacia en las infraestructuras de transportes. <p style="text-align: right;">N° 1</p>		
Productos, usuarios/beneficiarios		
N°	Productos	Usuarios Beneficiarias
	Acciones Comunes Está vinculado a la gestión institucional para dirigir, apoyar y asesorar el cumplimiento de la misión institucional. Comprende los documentos de gestión y los proyectos institucionales, principalmente de tecnología de la información (herramientas necesarias para mejorar la productividad del PVN).	Usuarios: PVN, MTC, MEF, CR, CGR y ciudadanos y empresas que con sus impuestos financian la producción de bienes y servicios.
	Camino nacional con mantenimiento vial	Usuaris/os: Transportistas de pasajeros, mercancía y carga, familias y personas. - Empresas, organismos públicos de regulación y fiscalización. Beneficiarias/os inmediatos/as: Propietarios y empleados de las empresas, de productores, regionales y locales. Beneficiarias/os Mediatos: Capitales nacionales vinculados a los propietarios - Capitales internacionales vinculados con los propietarios - Gobiernos de los países correspondientes a los capitales internacionales
	Proyectos de inversión Pública infraestructura vial	Usuaris/os: Transportistas de pasajeros, mercancía y carga, familias y personas - Empresas, organismos públicos de regulación y fiscalización. Beneficiarias/os inmediatos/as: Propietarios y empleados de las empresas, Productores, regionales y locales. Beneficiarias/os Mediatos: Capitales nacionales vinculados a los propietarios - Capitales internacionales vinculados a los propietarios - Gobiernos de los países correspondientes a los capitales internacionales.

III. EVALUACIÓN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO

Para lograr los objetivos estratégicos institucionales específicos, en Provías Nacional se han determinado tres (3) acciones estratégicas institucionales² (AEI), las cuales son:

- Tipo A : Infraestructura vial nacional con adecuados niveles de servicio para la transitabilidad de personas y mercancías.
- Tipo C : Rehabilitación, mejoramiento y/o construcción de Infraestructura vial nacional.
- Tipo B : Desarrollar, mejorar y fortalecer la gestión y desempeño Institucional.

El seguimiento y evaluación de los indicadores nos permiten tomar conocimiento de los avances obtenidos. En la siguiente Tabla se detalla la meta obtenida en los indicadores, al primer semestre:

Tabla N° 6: Evaluación del Indicador de las Acción Estratégicas Institucionales

Objetivo Estratégico Institucional Específico	Indicador	Meta al 2017	Acción Estratégica Institucional (MTC) PVN	Indicador	Meta I Semestre al 2017	Meta Obtenida I Semestre 2017	Avance (%)	Programa Presupuestal: Producto / Proyecto / Acciones Comunes
OE1.3. Garantizar la conservación de la infraestructura de los distintos modos de transportes, con participación del sector privado y comunidad organizada, propiciando la sostenibilidad de su financiamiento.	Porcentaje de Red Vial Nacional con mantenimiento permanente	70%	Infraestructura vial nacional con adecuados niveles de servicio para la transitabilidad de personas y mercancías (Tipo A).	Porcentaje de la red vial nacional pavimentada en buen estado.	96%	87%	91	3000131. CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO O VIAL
	Porcentaje de la Red Vial Nacional pavimentada en buen estado.	96%		Porcentaje de la red vial nacional pavimentada.	79%	74%	93	2000000. PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
OE1.1. Ampliar la capacidad y mejorar las características de la infraestructura de la red vial nacional.	Porcentaje de la Red Vial Nacional Pavimentada.	79%	Rehabilitación, mejoramiento y/o construcción de Infraestructura vial nacional (Tipo C).	Número de Kilómetros de Red Vial Nacional rehabilitada, mejorada y/o construida.	158	2.10	1.3	3000001. ACCIONES COMUNES
				Número de Metros de Puentes de la Red Vial Nacional rehabilitados, mejorados y/o construidos.		136		
			Desarrollar, mejorar y fortalecer la gestión y desempeño Institucional (Tipo B)					

Fuente: PVN/Unidades Orgánicas MEF

Elaboración: OPEI/Programación Física

Nota: Para medir el avance del objetivo estratégico 1.1, se utiliza la información correspondiente a obras terminadas. La red vial nacional pavimentada en buen estado, está referida a la red clasificada como definitiva y en lo correspondiente al estado funcional de las vías como parte del inventario básico; sin embargo, se viene levantando información de los inventarios viales calificados con lo cual, progresivamente, se irá teniendo información complementaria.

Los indicadores de desempeño según acción estratégica institucional en el MTC, obtuvieron los siguientes resultados:

- **La Infraestructura vial nacional con adecuados niveles de servicio para la transitabilidad de personas y mercancías, (Tipo A):**
 - ✓ El indicador: Porcentaje de la red vial nacional pavimentada en buen estado alcanzó el 91% de la meta al 2017 (Bueno).

² Conjunto de actividades ordenadas que contribuyen al logro de los objetivos estratégicos institucionales.

- ✓ El indicador: Porcentaje de la red vial nacional pavimentada alcanzó el 93% de la meta al 2017 (Bueno).

- **La Rehabilitación, mejoramiento y/o construcción de Infraestructura vial nacional, (Tipo C):**

- ✓ El indicador: Número de Kilómetros de Red Vial Nacional rehabilitada, mejorada y/o construida, alcanzó un avance del 1.3% (Bajo).

El menor resultado en el valor del indicador se explica principalmente por el cambio en el cronograma de ejecución de las siguientes obras de carreteras:

- Carretera Puente Chino - Aguaytia (Sectores Dañados) - 7.9 Km
- Construcción de la Ampliación de la Segunda Calzada del Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa-Cementerio Jardín del Buen Recuerdo - 10.1 Km.
- Rehabilitación y Mejoramiento Tramo Cochabamba -Cutervo- Santo Domingo de la Capilla – Chiple - 90.1 Km.
- Autopista Juliaca – Puno - 48.0 Km.

IV. EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS SEGÚN ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

Para lograr las acciones estratégicas institucionales de PVN, se definió un conjunto de actividades operativas, siguiendo el proceso de desagregación del CEPLAN.

Para el seguimiento del POI 2017, se determinaron los indicadores de producción física por actividad operativa. En las siguientes tablas se muestra el logro en los indicadores de producción física según acción estratégica institucional.

4.1 Actividades Operativas de la AEI Tipo A: Infraestructura vial nacional con adecuados niveles de servicio para la transitabilidad de personas y mercancías

Tabla N° 7: Evaluación del Indicador de las Actividades Operativas de la AEI Tipo A

Acción Estratégica Institucional (MTC) PVN	Actividad Operativa (MTC) PVN	Indicador	Meta Programada I semestre 2017	Meta Obtenida I semestre 2017	Avance (%)	Programa Presupuestal: Actividad del Producto 300131
Infraestructura vial nacional con adecuados niveles de servicio para la transitabilidad de personas y mercancías.	Mantenimiento rutinario de carreteras pavimentadas	Número de Kilómetros de mantenimiento rutinario en carreteras Pavimentadas	3,380	5,855	173	5001435. Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Nacional Pavimentada
	Mantenimiento rutinario de carreteras no pavimentadas.	Número de Kilómetros de mantenimiento rutinario en carreteras no pavimentadas.	2,167	2,365	109	5001436. Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Nacional No Pavimentada.
	Mantenimiento periódico.	Índice de ejecución de expedientes técnicos.	1.30	0.50	38	5001434. Mantenimiento Periódico de la Red Vial Nacional Pavimentada.
		Número de Kilómetros ejecutados de mantenimiento periódico en carreteras pavimentadas.			62	5001434. Mantenimiento Periódico de la Red Vial Nacional Pavimentada.

Acción Estratégica Institucional (MTC) PVN	Actividad Operativa (MTC) PVN	Indicador	Meta Programada I semestre 2017	Meta Obtenida I semestre 2017	Avance (%)	Programa Presupuestal: Actividad del Producto 300131
	Conservación por niveles de servicio de la red vial nacional no concesionada.	Kilómetros de carreteras no concesionadas con conservación por niveles de servicio.	13,182	13,043	99	5001433. Conservación por Niveles de Servicio de la Red Pavimentada y no Pavimentada.
	Conservación por niveles de servicio de la red vial nacional concesionada.	Kilómetros de carreteras concesionadas con conservación por niveles de servicio ³ .	4,653	4,653	100	5001439. Conservación Vial por Niveles de Servicio de la Red Concesionada.
	Atender emergencias en la red vial nacional.	Número de intervenciones en emergencias atendidas.		377		5001437. Prevención y Atención de Emergencias Viales.
	Instalar Puentes modulares en la red vial nacional.	Número de Puentes modulares instalados.		15		5001437. Prevención y Atención de Emergencias Viales.
	Accionar el Funcionamiento de las Unidades de Peaje.	Número de vehículos controlados.	3,509,451	3,102,747	88	5003240. Funcionamiento de Unidades de Peajes.
	Preservar el uso del Derecho de Vía.	Número de resoluciones y autorizaciones emitidas.	54,068	50,733	94	

Fuente: PVN/Unidades Orgánicas MEF

Elaboración: OPEI/Programación Física

Nota: La RVN: Comprende la definitiva y temporal.

Los indicadores para las actividades operativas de las AEI tipo A, muestran resultados favorables, a excepción de dos que presentaron indicadores bajos. A continuación se describen las causas:

- **Índice de ejecución de expedientes técnicos, avance 38%:** El valor del indicador se explica por no presentar avance físico, en el estudio para el mantenimiento periódico del Tramo PE-1NL (Sullana) - Emp. PE-1N (Dv. Pte. Macará) - Dv. Tambo Grande - Pte. Las Lomas - Las Lomas - Dv. Suyo - Pte. Suyo - Dv. Surpampa (Pe-1NM) - Dv. La Tina (PE-1NM) - Pte. Macará (Frontera con Ecuador).
- **Número de vehículos controlados, avance 88%:** El valor se explica por el Fenómeno El Niño Costero. Las intensas lluvias, causaron graves daños en las vías y puentes, afectando el nivel de servicio de la RVN, por lo que se aprobaron normas para suspender el cobro de peaje en las siguientes unidades: Cancas, Talara, Tambo grande, Cuculí, Catac, Tunan, Pacra, Rumichaca y Socos; desde el 21 de marzo hasta mayo, excepto la Unidad de Peaje Talara que ha sido ampliada a septiembre 2017.

4.2 Actividad Operativa del POI de la AEI Tipo C: Rehabilitación, mejoramiento y/o construcción de Infraestructura vial nacional

Tabla N° 8: Evaluación del indicador de las Actividades Operativas de la AEI Tipo C

Acción Estratégica Institucional (MTC) PVN	Actividad Operativa (MTC) PVN	Indicador de Producción Física	Meta Programada I semestre 2017	Meta Obtenida I semestre 2017	Avance (%)	Programa Presupuestal Acción de Inversión, Obra
Rehabilitación, mejoramiento y/o construcción de Infraestructura vial nacional (Tipo C).	Elaborar estudios de perfil.	Índice de ejecución de estudios de perfil.	9.33	4.14	44	6000046. Estudios de Perfiles.
	Elaborar estudios factibilidad.	Índice de ejecución de estudios de Factibilidad.	2.60	1.95	75	6000013. Estudios de Factibilidad.
	Elaborar estudios definitivos.	Índice de ejecución de estudios Definitivos.	7.95	5.41	68	6000001. Expediente Técnico.
	Rehabilitar, mejorar y/o construir infraestructura vial	Número de Kilómetros ejecutados de carreteras en	97.55 [2]	87.95	90	4000073. Construcción de la Red Vial Nacional.

³ Información corresponde a la Red Vial Nacional Concesionada con Mantenimiento Vial por Niveles de Servicio Cofinanciada.

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - I SEMESTRE

Acción Estratégica Institucional (MTC) PVN	Actividad Operativa (MTC) PVN	Indicador de Producción Física	Meta Programada I semestre 2017	Meta Obtenida I semestre 2017	Avance (%)	Programa Presupuestal Acción de Inversión, Obra	
	nacional con obra pública [1][2][3]	rehabilitación y mejoramiento y/o construcción con obra pública. [1]				4000082. Mejoramiento de la Red Vial Nacional 4000091. Rehabilitación de la Red Vial Nacional. 4000178. Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional. 6000002. Supervisión y Liquidación de Obras.	
		Número de Metros ejecutados de Puentes en rehabilitación y mejoramiento y/o construcción con obra pública.	1,005.95	545.47	54	4000179. Construcción de Puentes 6000002. Supervisión y Liquidación de Obras.	
	Rehabilitar, mejorar y/o construir infraestructura vial nacional concesionada.	Número de Kilómetros ejecutados de carreteras concesionadas en rehabilitación y mejoramiento y/o construcción.			27.46	6000020. Pago Anual por Obras – Pao. 6000022. Pago por Obras Adicionales por Concesiones 6000023. Pago Por Obras Faltantes por Concesiones.	
				4,295.92	381.20	9	6000043. Liberación y Saneamiento de Áreas.
				7.80	1.50	19	6000043. Liberación y Saneamiento de Áreas.
	Liberar el Derecho de Vía	Índice de ejecución de predios equivalentes con PACRI.	4,295.92	381.20	9	6000043. Liberación y Saneamiento de Áreas.	
Índice de ejecución de PMA.		7.80	1.50	19	6000043. Liberación y Saneamiento de Áreas.		

Fuente: PVN/Unidades Orgánicas MEF

Elaboración: OPEI/Programación Física

[1] La medición de avance de la producción física se hace en kilómetros equivalentes, por las características propias de la infraestructura y toma como fuente de información la ficha de la 2da quincena de la supervisión externa. Los kilómetros equivalentes es el resultado de la siguiente fórmula: (avance acumulado de obra) x (la longitud de la obra).

[2] Asfalto, [3] Solución Básica

Las actividades operativas de las AEI Tipo C que obtuvieron un indicador bajo tienen las siguientes explicaciones:

- **Índice de ejecución de estudios de perfil, avance 44%:** Calificativo Bajo, se explica por un alto número de estudios sin y bajo avance físico en semestre, correspondiente principalmente al mejoramiento con soluciones básicas, puentes definitivos y puentes peatonales en la Red Concesionada.

ESTUDIOS DE PERFIL	N°	%
Estudios sin avance	15 de 21	71
Estudios con avance inferior al 90%	2 de 21	10

- **Índice de ejecución de estudios de Factibilidad, avance 75%:** Calificativo bajo. Explicado por la implementación del Decreto Legislativo 1252, en la que se optado por reformular los perfiles para incorporar el estudio de evaluación ambiental preliminar - EVAP, para la aprobación de la viabilidad. Los que continúan con las etapas del SNIP tienen la ejecución siguiente:

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD	N°	%
Estudios sin avance	2 de 3 (*)	66

(*) En la programación del POI al primer semestre se tenía 27 estudios de factibilidad, los que fueron modificados a perfil reforzado (24) por aplicación del Decreto Legislativo 1252.

- **Índice de ejecución de estudios definitivos, avance 68%:** Calificativo bajo.

ESTUDIOS DEFINITIVO	N°	%
Estudios sin avance	13 de 21	62
Estudios con inferior al 90%	4 de 21	19

- **Número de Metros ejecutados para Puentes en rehabilitación y mejoramiento y/o construcción con obra pública, avance 54%:** Calificativo Bajo, principalmente en las acciones previas al proceso de selección para ejecución de obra, atraso en la ejecución e incumplimiento de los consultores en la entrega del estudio definitivo.

Obra Puentes	N°	%
Obra sin avance	4 de 13	31
Obras con avance inferior al 90%	4 de 13	31

- **Índice de ejecución de predios equivalentes con PACRI, avance 9%:** Calificativo Bajo. En el siguiente cuadro el resumen del avance físico.

Saneamiento físico legal	N°	%
Proyectos sin avance	79 de 94	84
Proyectos con avance inferior al 90%	15 de 94	16

- **Índice de ejecución de PMA, avance 19%:** Calificativo Bajo. La principal causa se muestra en el siguiente cuadro:

PMA	N°	%
Proyectos PMA sin avance	7 de 17	41
Proyectos PMA con avance inferior al 90%	10 de 17	59

4.3 Actividad Operativa del POI de la AEI: Desarrollar, mejorar y fortalecer la gestión y desempeño Institucional (Tipo B)

En Provias Nacional, la actividad operativa de esta AEI corresponde a la Gestión Institucional relacionada a la Operación y Desarrollo Institucional.

La Operación Institucional aplica los sistemas administrativos del sector público y la capacidad de transformar efectivamente recursos (insumos) en bienes y servicios de calidad para los ciudadanos.

El Desarrollo Institucional está orientado a ejecutar Proyectos Institucionales de Tecnologías de la Información, estudios para el planeamiento estratégico, implementación de instrumentos de gestión pública, entre otros; con la finalidad de mejorar la productividad institucional en todos sus aspectos.

Tabla N° 9: Evaluación del Indicador de las Actividades Operativas de la AEI Tipo B

Acción Estratégica Institucional (MTC) PVN	Actividad Operativa (MTC) PVN	Indicador (Producción Física)	Meta Programada I semestre 2017	Meta Obtenida I semestre 2017	Avance (%)	Programa Presupuestal: Actividad
Desarrollar, mejorar y fortalecer la gestión y desempeño Institucional.	Operación y Desarrollo Institucional.	Índice de acciones de Operación Institucional ejecutadas	7,025	5,295	75	5000276. Gestión del Programa. 6000016. Gestión y Administración.
		Índice de acciones de Desarrollo Institucional ejecutadas	8	1	13	5000276. Gestión del Programa 6000033. Elaboración de Planes. 6000034. Fortalecimiento Institucional.

Fuente: PVN/Unidades Orgánicas MEF-SGP

Elaboración: OPEI/Programación Física

- **Índice de acciones de Operación Institucional ejecutadas:** Valor obtenido 75%, se explica por la modificación en la aprobación de los documentos de gestión como: Auditoría interna al SGSI, Evaluación Semestral del PAC, Plan Anual de Capacitación, Informe Supervisión, Monitoreo y Evaluación del Plan de Ecoeficiencia PVN (PEPVN), Inventario Físico de la Infraestructura Vial 2017, Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER), Evaluación a la Implementación Herramienta de Automatización de Procesos, Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de PVN, Cuadro Consolidado de Necesidades, Informe de Evaluación del Plan de Modernización Institucional entre otros.
- **Índice de acciones de Desarrollo Institucional ejecutadas:** Valor obtenido 13%, es consecuencia de proyectos TIC sin avance y avance inferior al 90% respecto a la producción programada para el primer semestre.

4.4 Sub Productos

La complejidad de los proyectos de inversión pública en el ciclo de la gestión de la infraestructura vial, que es de mediano y largo plazo, requiere de insumos denominados subproductos que permiten obtener la infraestructura vial que permite brindar el servicio de transporte a los usuarios de la red vial nacional.

La evaluación de los sub productos del proceso de gestión de infraestructura vial se presenta en la tabla siguiente.

Tabla N° 10: Evaluación del Indicador de los Subproductos

Acción Estratégica Institucional	Actividad Operativa	Indicador de Producción Física	Unidad de Medida	Meta Programada I semestre 2017	Meta Obtenida I semestre 2017	Avance (%)	Programa Presupuestal: Acción de Inversión/Obra
Rehabilitación, mejoramiento y/o construcción de Infraestructura vial nacional (Tipo C)	Elaborar estudios de perfil	Número de estudios de perfil aprobados	Estudio	6	7	117	6000046. Estudios de Perfiles
	Elaborar estudios de factibilidad	Número de estudios de Factibilidad aprobados	Estudio	8	4	50	6000013. Estudios de Factibilidad
	Elaborar estudios definitivos	Número de estudios Definitivos aprobados	Estudio	10	6	60	6000001. Expediente Técnico
Infraestructura vial nacional con adecuados niveles de servicio para la transitabilidad de personas y mercancías (Tipo A)	Mantenimiento periódico	Número de expedientes técnicos aprobados	Estudio		1	-	5001434. Mantenimiento Periódico de la Red Vial Nacional Pavimentada
	Instalar Puentes modulares en la red vial nacional	Número de Puentes modulares instalados	Puente		15	-	5001437. Prevención y Atención de Emergencias Viales

Fuente: PVN/Unidades Orgánicas

Elaboración: OPEI/Programación Física

V. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Productos de la Gestión de la Infraestructura Vial

Según la normativa de Gestión de Infraestructura Vial, como consecuencia de su aplicación resultan los siguientes Productos: (i) Obras viales (construcción, rehabilitación y mejoramiento) y (ii) Mantenimiento vial de la infraestructura, a través de las actividades de mantenimiento rutinario y mantenimiento periódico según corresponda.

En la siguiente tabla se muestra el resumen de los resultados de los productos de la gestión vial:

Tabla N° 11: Evaluación de Productos de la Gestión de Infraestructura Vial de Carreteras

Productos de infraestructura vial	META 2017		AVANCE 2017	
	I SEM	U. Medida	Logrado Ene - Jun	(%)
RVN No Concesionada	18,827	Kilometro	18,109	96
OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN.	75		89	119
Rehabilitación, mejoramiento y construcción.	74	Kilometro	88	119
Mejoramiento con Soluciones Básicas.	0,95	Kilometro	0,59	62
MANTENIMIENTO VIAL.	18,729		17,932	96
Mantenimiento Rutinario Carreteras Pavimentadas.	3,130	Kilometro	4,389	140
Mantenimiento Rutinario Carreteras NO Pavimentadas.	1,576	Kilometro	1,604	102
Mantenimiento Periódico de Carreteras Pavimentadas	1,30	Kilometro	63	
Por Niveles de Servicio	12,026	Kilometro	11,877	99
RVN Concesionada	6,695	Kilometro	6,695	100
OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN			27	
Cofinanciadas		Kilometro		
Autosostenible		Kilometro	27	
Mantenimiento Vial	6,695		6,667	100
Cofinanciadas	4,653	Kilometro	4,653	100
Autosostenible	2,042	Kilometro	2,014	99

Fuente: PVN/Unidades Orgánicas-SGP

Elaboración: OPEI/Programación

Nota: No incluye las intervenciones en la RVN temporal.

- En obras viales de rehabilitación, mejoramiento y construcción, presentaron problemas de aprobación de adicionales a la CGR, Interferencias y liberación de terrenos entre otros.
- En mantenimiento vial, se ejecutaron mayores actividades de mantenimiento rutinario por administración directa, explicado por el término de varios contratos por niveles de servicio y dado que se debe contar con los estudios de ingeniería para contratar el servicio por más de 3 años.
- En la red vial concesionada se ejecutaron obras viales, así como también, se realizó las actividades de mantenimiento vial.

VI. ANÁLISIS DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTALES

7.1 Ingresos

El presupuesto de ingresos al mes de junio se incrementó en 32% (S/ 152 millones) con respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA). Explicado por incorporación de saldos de balances del año 2016 (recursos directamente recaudados, donaciones y transferencias).

La ejecución del ingreso versus el Presupuesto alcanzó el 71% al mes de junio.

Tabla N° 12: Presupuesto y Ejecución de Ingresos (En soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE INGRESOS-PIA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INGRESO-PIM (2)	EJECUCIÓN DEL INGRESO ENE-JUN (3)	AVANCE (%) (4)=(3)/(2)	ESTRUCTURA (%) (5)
2.Recursos Directamente Recaudados	100,000,000	247,020,190	204,509,603	83	46
3.Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (*)	369,379,297	374,516,763	226,067,027	60	51
4.Donaciones y Transferencias			11,984,681		3
TOTAL	469,379,297	621,536,953	442,561,311	71.20	100
	Variación	32%	152,157,656		

Fuente: MEF/SIAF

Elaboración: OPEI/Programación Física

(*) S/ 343,670,817 corresponden a bonos del Tesoro Público

El análisis por fuente de financiamiento, se muestra a continuación:

• **RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

El monto recaudado presentó un avance del 83% respecto al presupuesto de ingreso (PIM), explicado principalmente por el cobro de tasas por peaje y multas en la Red Vial Nacional.

- **Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos.** En esta genérica se ha recaudado hasta S/44,9 millones, que representa el 22% de la fuente.
- **Otros Ingresos.** Corresponde principalmente a los ingresos por Renta de la Propiedad, multas y sanciones no tributarias, y otros ingresos diversos que no se clasifican en otras categorías. En el año 2017, se obtuvo una recaudación de S/16 millones lo que representa el 8%.
- **Saldo de Balance,** comprende el registro de los ingresos generados años anteriores por S/.143 millones (70%).

• **RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO**

El monto recaudado se explica por el saldo de balance del año 2016. En detalle la recaudación por origen de fondos es la siguiente:

- **9 Saldos de Balance.** Comprende el registro de ingresos generados años anteriores, proveniente del préstamo BID 2769/OC-PE S/ 23 millones y endeudamiento interno S/ 204 millones.

• **DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

El monto recaudado corresponde al saldo de balance del año 2016.

- **9 Saldos de Balance.** Comprende el registro de ingresos generados en años anteriores, proveniente de Donaciones S/ 1.8 millones (84%), Transferencias de S/ 10.1 millones (15%).

7.2 Flujo de Ingresos y Egresos

Siendo el costo de oportunidad del dinero muy importante. En la tabla se muestra un saldo financiero de S/ 374 millones, que corresponden principalmente a las fuentes de financiamiento Recursos Directamente Recaudados (S/ 168.3 millones), Recursos por Operaciones de Crédito (S/ 194 millones) y Donaciones y Transferencias (S/11.9 millones).

**Tabla N° 13: Flujo de Ingresos Versus Egresos
(En Soles)**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	EJECUCION ENERO-JUNIO			AVANCE (%)	ESTRUCTURA (%)
	INGRESO (1)	EGRESO (2)	SALDO (3)		
2.Recursos Directamente Recaudados	204,509,603	36,197,495	168,312,108	18	45
3.Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (*)	226,067,027	32,312,692	193,754,335	14	52
4.Donaciones y Transferencias	11,984,681		11,984,681	-	3
TOTAL	442,561,311	68,510,187	374,051,124	15	100

Fuente: MEF/SIAF

Elaboración: OPEI/Programación Física

(*) Comprende ingresos por financiamiento externo BID y financiamiento interno-Bonos del Tesoro Público

7.3 Presupuesto de Egresos

El Presupuesto Institucional Modificado de Gasto al primer semestre 2017, fue de S/ 6,479 millones lo que significó un incremento del 2% (S/ 157 millones) por toda fuente de financiamiento.

En la tabla se observan las modificaciones del presupuesto de gasto al mes de junio. Este incrementó en S/ 4.8 Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados S/ 147 y S/ 5 millones en Recursos por Operaciones de Crédito.

Tabla N° 14: Modificación del Presupuesto de Egreso, según Fuente de Financiamiento
(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (2)	MODIFICACIÓN EN EL PRESUPUESTO (3)=(2)-(1)
1.Recursos Ordinarios	6,009,602,374	6,014,431,684	4,829,310
2.Recursos Directamente Recaudados	100,000,000	247,020,190	147,020,190
3.Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (*)	369,379,297	374,516,763	5,137,466
TOTAL	6,478,981,671	6,635,968,637	156,986,966
Incremento	2%		156,986,966

Fuente: MEF/SIAF

Elaboración: OPEI/Programación Física

(*) Comprende ingresos por financiamiento externo BID y financiamiento interno (Bonos del Tesoro Público)

Por genérica de gasto, el mayor incremento en el presupuesto es la genérica 3. Bienes y Servicios lo que representa el 11% de la modificación (S/ 174 millones) y 5. Otros gastos con 33% (S/ 0.450 millones).

Tabla N° 15: Modificación del Presupuesto de Egresos a Junio según Categoría y Genérica
(En Soles)

CATEGORIA GENÉRICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (2)	MODIFICACIÓN EN EL PRESUPUESTO (3)	VARIACIÓN (%)
5. Gastos Corrientes	1,688,186,425	1,854,210,495	166,024,070	10
1. Personal y obligaciones sociales	58,274,157	49,797,012	-8,477,145	-15
2. Pensiones y otras prestaciones sociales	4,436,360	4,436,360	-	-
3. Bienes y servicios	1,620,125,908	1,794,176,840	174,050,932	11
4. Donaciones y transferencias	4,000,000	4,000,000	-	-
5. Otros gastos	1,350,000	1,800,283	450,283	33
6. Gastos de Capital	4,790,795,246	4,781,758,142	-9,037,104	-0
6 Adquisición de Activos No Financieros	4,790,795,246	4,781,758,142	-9,037,104	-0
TOTAL	6,478,981,671	6,635,968,637	156,986,966	2

Fuente: Fuente: MEF/SIAF

Elaboración: OPEI/Programación Física

7.4 Gasto

• EJECUCIÓN DEL GASTO SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO

La ejecución del gasto total al primer semestre 2017 ascendió a S/ 2,008 millones y tuvo como resultado, una ejecución del 30% respecto al PIM. La estructura del gasto por fuente de financiamiento es 97% de Recursos Ordinarios, 2% Recursos Directamente Recaudados y 2% de Operaciones Oficiales de Crédito.

Tabla N° 16: Ejecución Presupuestal según Fuente de Financiamiento
(En soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (2)	EJECUCIÓN ENE-JUN (Devengado) (3)	AVANCE % (4)=(3)/(2)	ESTRUC. GASTO % (5)
1.Recursos Ordinarios	6,009,602,374	6,014,431,684	1,939,147,176	32	97
2.Recursos Directamente Recaudados	100,000,000	247,020,190	36,197,495	15	2
3.Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	369,379,297	374,516,763	32,312,692	9	2
TOTAL	6,478,981,671	6,635,968,637	2,007,657,363	30	100

Fuente: MEF/SIAF

Elaboración: OPEI/Programación Física

• EJECUCIÓN DEL GASTO SEGÚN CATEGORÍA Y GENÉRICA

En la ejecución del presupuesto de egresos al primer semestre del 2017 (según categoría y genérica), en su estructura, el mayor gasto corresponde a la categoría gasto de capital 70% y el 30% en gasto corriente, explicado por el número de proyectos de inversión pública (en marcha y culminados).

Tabla N° 17: Ejecución Presupuestal Según Genérica de Gasto
(En soles)

CATEGORIA GENÉRICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (2)	EJECUCIÓN ENE-JUN (Devengado) (3)	AVANCE (%) (4)=(3)/(2)	ESTRUC. GASTO % (5)
5. Gastos Corrientes	1,688,186,425	1,854,210,495	598,870,102	32	30
1. Personal y obligaciones sociales	58,274,157	49,797,012	21,197,837	43	1
2. Pensiones y otras prestaciones sociales	4,436,360	4,436,360	1,444,981	33	0
3. Bienes y servicios	1,620,125,908	1,794,176,840	572,014,798	32	28
4. Donaciones y transferencias	4,000,000	4,000,000	2,800,000	70	0
5. Otros gastos	1,350,000	1,800,283	1,412,486	78	0
6. Gastos de Capital	4,790,795,246	4,781,758,142	1,408,785,685	29	70
6 Adquisición de Activos No Financieros	4,790,795,246	4,781,758,142	1,408,785,685	29	70
TOTAL	6,478,981,671	6,635,968,637	2,007,655,787	30	100

Fuente: MEF/SIAF

Elaboración: OPEI/Programación Física

• EJECUCIÓN DEL GASTO SEGÚN GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA

La ejecución de recursos al primer semestre del 2017, según gestión de infraestructura y administración de la RVN, se orientó en un 69% a la RVN administrada por Provias Nacional y el 31% a la RVN concesionada. En la siguiente tabla se muestra la ejecución según la gestión de la infraestructura vial.

Tabla N° 18: Ejecución Presupuestal según Gestión de la Infraestructura Vial
(En soles)

Tipo de Administración de la RVN / Intervenciones	Presupuesto		Gasto		
	PIA (1)	PIM (2)	Devengado Ene-Jun (3)	Avance % (4)=(3)/(2)	Estructura Gasto %
RVN No Concesionada	4,809,352,113	4,960,009,398	1,389,982,210	28	69
OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN	3,666,286,107	3,656,418,071	975,518,525	27	49
Rehabilitación, mejoramiento y construcción	2,959,318,363	2,917,089,256	859,536,599	29	43
Mejoramiento con Soluciones Básicas	706,967,744	739,328,815	115,981,926	16	6
MANTENIMIENTO VIAL	1,045,508,055	1,205,804,926	376,532,341	31	19
Mantenimiento Rutinario Carreteras Pavimentadas	12,876,861	28,770,956	6,335,886	22	0.32
Mantenimiento Rutinario Carreteras NO Pavimentadas	25,965,018	12,421,181	2,943,029	24	0.15
Mantenimiento Periódico de Carreteras Pavimentadas	11,787,628	22,866,340	18,204,596	80	1
Por Niveles de Servicio	932,193,996	969,374,930	315,033,051	32	16
Emergencias	9,277,655	22,737,933	11,173,702	49	1
Operación de Peajes	22,858,222	23,219,302	6,372,251	27	0.32
Habilitación de Peajes		120,000		-	-
Operación Zonales	30,548,675	34,717,823	11,930,510	34	0.59
Puentes		91,576,461	4,539,316	5	0
Gestión	97,557,951	97,786,401	37,931,343	39	2
RVN Concesionada	1,669,629,558	1,675,959,239	617,673,578	37	31
OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN	1,118,548,330	1,119,150,812	431,530,612	39	21
Cofinanciadas	940,488,396	944,230,947	402,304,803	43	20
Autosostenible	178,059,934	174,919,865	29,225,809	17	1
MANTENIMIENTO VIAL	551,081,228	556,808,427	186,142,966	33	9
Cofinanciadas	551,081,228	501,922,737	184,673,967	37	9
Autosostenible		54,885,690	1,468,999	3	0
TOTALES	6,478,981,671	6,635,968,637	2,007,655,787	30	100

Fuente: MEF/SIAF

Elaboración: OPEI/Programación Física

VII. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS

Para una mejor identificación de problemas, se priorizó aquellas áreas vinculadas a la entrega de productos y proyectos, de acuerdo a la cadena de resultados y normatividad vigente.

- **Acción Estratégica Institucional Tipo A:** Infraestructura vial nacional con adecuados niveles de servicio para la transitabilidad de personas y mercancías.

Fase de la infraestructura vial	Descripción
<p>Aspectos Operativos: Mantenimiento Rutinario</p>	<p>Descripción del Problema:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 40% (10) de las carreteras pavimentadas e intervenidas con mantenimiento rutinario en primer semestre 2017, no fueron programadas en el POI 2017. • 14% (3) de las carreteras no pavimentadas e intervenidas con mantenimiento rutinario, en el primer semestre 2017, no fueron programadas en el POI. <p>Consecuencias</p> <ul style="list-style-type: none"> • Las unidades zonales, asumen el mantenimiento rutinario no programado, lo que implica entre otras acciones la modificación del Plan Anual de Contrataciones (PAC) para la contratación de bienes y servicios. Además, de un posible incremento en la carga laboral, requerimiento de equipos e infraestructura física. <p>Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mejorar los criterios de programación, además de elaborar el plan de contingencia, para proteger los segmentos más críticos (mayor tránsito y/o mayor importancia socio-económica) de las carreteras sin conservación por niveles de servicio.
<p>Aspectos operativos: Conservación por niveles de servicio</p>	<p>Descripción del Problema</p> <ul style="list-style-type: none"> • Demora en proceso de selección por impugnaciones de los postores • Demora en la atención de la consulta realizada al MEF sobre la Modificatoria de la Ley de Contrataciones del Estado (Contratación mixta: obra y conservación). <p>Consecuencias</p> <ul style="list-style-type: none"> • Retraso en el cumplimiento de la producción física, malestar de los usuarios por el nivel de servicio de la vía y posible incremento en costo y tiempo en el transporte de carga y pasajeros. <p>Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilizar la herramienta informática Sistema para la Gestión de Conservación, con la información reportada por las empresas responsables del mantenimiento vial e inventario de las obras terminadas para mejorar la gestión vial.

Fase de la infraestructura vial	Descripción
<p>OPERACIÓN DE LA VIA Acondicionamiento unidades de peaje</p>	<p>Descripción del problema</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los estudios para la cobertura metálica, adecuación de peajes e islas se encuentran observados por la UGE (Peajes: Cancas, Talara, Tambopata, Cuculí, Tunan, Lunahuana, Tambogrande, Nazca). • Demora en la contratación del servicio de acondicionamiento de la caseta de cobro de los peajes por retraso en el estudio de mercado, monto referencial superior al monto certificado, ausencia de proveedores en la zona y actualización de documentación a la nueva normativa de estructuras (Peajes: Lunahuana, Chahuapuerto, Atico, Aguas Calientes y Pozo Redondo) <p>Consecuencias</p>

Fase de la infraestructura vial	Descripción
	<ul style="list-style-type: none"> Demora en el acondicionamiento de las unidades de peaje programadas. <p>Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período</p> <ul style="list-style-type: none"> Mejorar las estrategias para atraer a consultores para la elaboración de estudios y coordinar con la OAD-AyS para acondicionar Peajes en el menor tiempo posible.
<p>Autorizaciones de Tarifa Diferenciada de Peaje - TDP</p>	<p>Descripción del problema</p> <ul style="list-style-type: none"> Insuficiente verificación de cumplimiento de Directivas 005-2004-MTC/20 y 012-2004-MTC/20, para la admisión a trámite de las solicitudes de TDP. Devolución y perdidas de notificaciones enviadas a los administrados por parte de Olva Courier, debido que el administrado no consigna la dirección correcta de su domicilio, o la empresa no ubica la dirección por estar en zonas alejadas del país, por lo que no son notificados a tiempo, entre otras. Insuficiente gestión de los Expedientes tramitados por la demora en llegar dichos expedientes de las unidades zonales a la Sede Central <p>Consecuencias</p> <ul style="list-style-type: none"> Incumplimiento de los plazos en la entrega de la autorización para la Tarifa Diferenciada de Peaje. <p>Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período</p> <ul style="list-style-type: none"> Capacitación al personal de Mesa de Partes de la Sede Central y U. Zonales para el cumplimiento y verificación de la Directiva 005-2004-MTC/20 y 012-2004-MTC/20. Mayor Fiscalización posterior a las diferentes Unidades de Peaje, a fin de que los administrados cumplan con el recorrido en las Rutas autorizadas y el uso del beneficio otorgado. Implementar el Modulo de Tarifa Diferenciada el cual sistematizará la atención de dichas solicitudes, brindado atención directa y oportuna con el administrado a través del módulo sistematizado de TDP.

Fase de la infraestructura vial	Descripción
<p>Autorizaciones para la Circulación de Vehículos Especiales y/o el Transporte de Mercancías Especiales</p>	<p>Descripción del problema</p> <ul style="list-style-type: none"> Demora en el tiempo de atención de los permisos de parte de PVN, debido a que la información de la base de datos de la Dirección de Circulación Terrestre (DGTT) tiene diferencias con la información física. El acceso al Modulo Autorizaciones Especiales, de parte de SUTRAN y de las empresas concesionarias de la RVN, es sólo de lectura, no se retroalimenta (no hay opción para el registro de vehículos sancionados o sin autorización) La emisión de permisos vía manual persiste porque hay vehículos que no están incorporados en el Sistema Nacional de Transporte Terrestre (SNTT) debido a que Dirección General de Transporte Terrestre (DGTT) no tiene regulación explícita para vehículos modulares, grúas autopropulsadas entre otros. <p>Consecuencias</p> <ul style="list-style-type: none"> Quejas por parte de los administrados y permisos con posibles errores. <p>Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período</p> <ul style="list-style-type: none"> Simplificación administrativa, que involucra modificaciones de algunas funcionalidades del Módulo Autorización Especiales (web). Modificación de la norma legal, presentada a la DGTT del MTC. Coordinación permanente con la SUTRAN para la fiscalización, lo que evitará que las empresas concesionarias cobren por el daño al pavimento.

Fase de la infraestructura vial	Descripción
	<ul style="list-style-type: none"> Coordinación con la DGTT respecto a la incorporación de vehículos especiales.
Otorgamiento de Autorizaciones para la Circulación de Combinaciones Vehiculares Especiales – CVE	<p>Descripción del problema</p> <ul style="list-style-type: none"> Requisitos muy exigentes al usuario, que solicita el estudio respecto a la verificación estructural del pavimento de origen-destino, información que PVN gestiona parcialmente. <p>Consecuencias</p> <ul style="list-style-type: none"> Quejas por parte de los usuarios y permisos con posibles errores. <p>Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período</p> <ul style="list-style-type: none"> Modificación normativa para actualizar los requisitos de parte de la Dirección General de Circulación Terrestre, remitidos con el memorándum 769-2017-MTC/20.8 de fecha 23 de Mayo del 2017.

Fase de la infraestructura vial	Descripción
Otorgamiento de Bonificaciones para los Vehículos con Suspensión Neumática y/o Neumáticos Extra Anchos	<p>Descripción del problema</p> <ul style="list-style-type: none"> Concentración de pesos por eje y peso bruto total en menor cantidad de puntos de apoyo (ejes) por mala distribución al momento de la estiba. Falta de control respecto a las renovaciones de los permisos de bonificación y falta de comunicación con la entidad fiscalizadora respecto a si los vehículos bonificados cumplen con lo autorizado o no. Falta esclarecer algunos mecanismos de la caducidad de los permisos. Procedimiento no concuerda con las modificaciones normativas emitidas. <p>Consecuencias</p> <ul style="list-style-type: none"> Exceso de peso sobre todo en vehículos que cuentan con neumáticos extra anchos. Circulación de vehículos bonificados cuya suspensión está malograda. <p>Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período</p> <ul style="list-style-type: none"> Se ha solicitado la modificación de la norma a la Dirección General de Transporte Terrestre (DGTT), con Memorándum 764-2017-MTC/20.8 de fecha 22 de Mayo del 2017.

- Acción Estratégica Institucional Tipo C:** Rehabilitación, mejoramiento y/o construcción de Infraestructura vial nacional

Fase de la infraestructura vial	Descripción
Estudios de Perfil	<p>Descripción del problema</p> <ul style="list-style-type: none"> Los estudios de perfil sin avance físico, a consecuencia de la implementación del Decreto Legislativo N°1252 Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de las Inversiones y Decreto Legislativo N° 1341 que Modifica la Ley de Contrataciones del Estado y el Reglamento de Protección ambiental para el Sector Transporte aprobado por decreto supremo N° 004-2017-MTC Demora en revisión de informes de parte de SERNANP, MTC/ DGASA-MTC, entre otros. <p>Consecuencias</p> <ul style="list-style-type: none"> Demora en la contratación de estudios de Perfil en los plazos programados.

Fase de la infraestructura vial	Descripción
	<p>Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período</p> <ul style="list-style-type: none"> • Celeridad en implementar las normas vigentes para el proceso de selección de los nuevos Estudios a contratar. Es preciso indicar que, si bien la implementación ha significado un tiempo de adaptación, se espera que esta nueva norma reduzca los plazos para la aprobación de la viabilidad.
Estudios de Factibilidad	<p>Descripción del problema</p> <ul style="list-style-type: none"> • El cambio en la normativa, implica que la viabilidad será en la etapa de perfil siempre que dichos estudios cuenten con la evaluación preliminar del EIA (EVAP) <p>Consecuencias</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reducción en la contratación de consultorías para nuevos estudios de factibilidad. <p>Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contratación de los estudios complementarios para la evaluación preliminar del EIA para la aprobación de la viabilidad.
Estudios Definitivos	<p>Descripción del problema</p> <ul style="list-style-type: none"> • Demoras en cumplimiento de plazos contractuales, así como, demora en levantamiento de observaciones de parte de los consultores <p>Consecuencias</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ampliación de los plazos establecidos de los estudios, ocasionando el retraso en el futuro inicio de las obras <p>Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identificar los cuellos de botella que impiden el cumplimiento de los plazos contractuales.
Mejoramiento de carreteras con Solución básica	<p>Descripción del problema</p> <ul style="list-style-type: none"> • Demora en la Aprobación del Plan de mejoramiento por falta de aprobación del componente Ambiental de parte del SERNANP, MTC / DEGASA, etc. y subsanación de las Observaciones de parte de los Contratistas Conservadores. <p>Consecuencias</p> <ul style="list-style-type: none"> • Retraso en el inicio de ejecución de las obras de mejoramiento a nivel de Solución Básica. <p>Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sustentar ante el SERNANP, MTC/DEGASA y otros, el alcance de intervención con solución básica que es diferente de las obras para asfalto, por lo que debería adecuarse el protocolo de Certificación ambiental a pavimento básico.
Obras de Carreteras y Puentes	<p>Descripción del problema</p> <ul style="list-style-type: none"> • Demora y desestimación en aprobación de prestaciones adicionales por parte de la CGR, generadas por los mayores metros en mejoramiento de suelos, saneamiento y drenaje. • Interferencias presentadas a lo largo del tramo (predios en proceso de expropiación y postes de telefonía). • Bajo avance en las Obras de puentes. • Desestimación de las Prestaciones Adicionales por parte de la CGR. <p>Consecuencias</p> <ul style="list-style-type: none"> • Retraso en la ejecución de la obra.

Fase de la infraestructura vial	Descripción
	<p>Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestionar los adicionales de obra ante la CGR, incorporando las partidas desestimadas en las prestaciones adicionales, para su evaluación y aprobación. • Realizar el pago de predios contiguos a fin de contar con un frente de trabajo. • Coordinar con la Oficina de Derecho de Vía, la celeridad en liberación de interferencias a fin de minimizar el riesgo de reducción de meta de obra.
<p>Saneamiento físico legal del derecho de vía</p>	<p>Descripción del problema</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conflictos con la población que se niega a firmar el acta de liberación principalmente en la red concesionada. • 84% de proyectos de PACRI no han reportado avance físico. <p>Consecuencias</p> <ul style="list-style-type: none"> • Imposibilidad para liquidar proyecto de inversión cuyas obras culminaron hace mucho tiempo • Acumulación de proyectos de PACRI sin culminar, lo cual genera sobrecarga laboral o demanda de especialistas, que dificulta la gestión de PACRI para nuevas obras. <p>Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realizar una evaluación de procesos, que describa en detalle el proceso del saneamiento físico legal del derecho de vía con base en la normatividad aplicable con los hallazgos del trabajo de campo. Lo que implica la realización del estudio de gabinete y trabajo en campo mediante el análisis cualitativo de los procesos en la práctica.

- **Acción Estratégica Institucional Tipo B:** Desarrollar, mejorar y fortalecer la gestión y desempeño Institucional

Fase de la infraestructura vial	Descripción
<p>Gestión administrativa y Asesorías</p>	<p>Descripción del Problema</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestión administrativa con bajo desempeño, cuyo avance de las metas del periodo alcanza el 57%. <p>Causas</p> <p>Los documentos de gestión programados presentan avance inferior al 90%.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auditoria interna al SGSI • Evaluación Semestral del PAC • Informe Supervisión, Monitoreo y Evaluación del Plan de Ecoeficiencia PVN (PEPVN) • Inventario Físico de la Infraestructura Vial • Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de PVN • Cuadro Consolidado de Necesidades • Supervisión de Implementación de controles de Seguridad de la Información • Plan de Continuidad del Negocio • Sistema de Seguridad de la Información • Opinión Jurídica • Atención solicitudes de información de entes públicos • Evaluación a la Implementación Herramienta de Automatización de Procesos • Informe de Evaluación del Plan de Modernización Institucional • Informe técnico de ejecución de contratos • Gestión de controversias contractuales • Plan Anual de Capacitación • Planilla Electrónica PLAME • Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER)

Fase de la infraestructura vial	Descripción																																																																
	<ul style="list-style-type: none"> Formulación del Manual de Perfiles de Puesto <p>Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período</p> <p>Fomentar el seguimiento en el cumplimiento de las metas de producción física, de parte del responsable de la supervisión (Jefe de Área u Gerente/Jefe).</p>																																																																
Proyectos Informáticos	<p>Descripción del Problema</p> <ul style="list-style-type: none"> Gestión de proyectos de TIC con bajo desempeño, cuyo avance de las metas del periodo alcanza el 17%. <p>Causas</p> <p>Indicador de producción física inferior al 90%</p> <table border="1" data-bbox="501 680 1430 1124"> <thead> <tr> <th>ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES</th> <th>POI 2017 Ene-Jun</th> <th>U. M.</th> <th>Logrado 2017 Ene - Jun</th> <th>Avance %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Módulo SGP-OPEI PFIS/PFIN</td> <td>0.500</td> <td>Sistema</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Módulo SGP - UGOB - UGC - OAL - OAD (20.2.5)</td> <td>0.500</td> <td>Sistema</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sistema para la gestión de conservación por niveles de servicio</td> <td>1.000</td> <td>Sistema</td> <td>0.500</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Sistema de gestión geográfica de la red vial</td> <td>0.800</td> <td>Sistema</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Módulo de cálculo de valores referenciales en proyectos de ingeniería</td> <td>0.500</td> <td>Sistema</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Módulo de permisos de bonificaciones (complementario)</td> <td>0.500</td> <td>Sistema</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sistema de gestión electrónica de la información (estudios y 4 procesos)</td> <td>1.000</td> <td>Sistema</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Implementación servicio cloud (nube)</td> <td>0.500</td> <td>Sistema</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Módulo de tarifa diferenciada</td> <td>0.900</td> <td>Sistema</td> <td>0.400</td> <td>44</td> </tr> <tr> <td>Módulo siga zonal</td> <td>0.500</td> <td>Sistema</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sistema de gestión electrónica de la información (9 procesos derecho de vía)</td> <td>1.000</td> <td>Sistema</td> <td>0.500</td> <td>50</td> </tr> </tbody> </table> <p>Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el período</p> <p>Se recomienda realizar un análisis de la gestión en el desarrollo de los proyectos TIC, que identifique las principales barreras en las reglas de operación, o en la normatividad (ciclo de vida del Software ISO 12207-RM N°179-2004-PCM).</p> <div data-bbox="671 1357 1272 2007" style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p style="text-align: center;">Procesos del ciclo de vida del Software - NTP-ISO/IEC 12207:2006</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top; padding: 5px;"> <p>5. PROCESOS PRINCIPALES DEL CICLO DE VIDA</p> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 80%; text-align: center; padding: 2px;">5.1 Adquisición</div> <div style="border: 1px solid black; width: 80%; text-align: center; padding: 2px;">5.2 Suministro</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 80%;"> <div style="border: 1px solid black; width: 45%; text-align: center; padding: 2px;">5.3 Desarrollo</div> <div style="border: 1px solid black; width: 45%; text-align: center; padding: 2px;">5.4 Operación</div> </div> <div style="border: 1px solid black; width: 45%; text-align: center; padding: 2px;">5.5 Mantenimiento</div> </div> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top; padding: 5px;"> <p>6. PROCESOS DE APOYO DEL CICLO DE VIDA</p> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 80%; text-align: center; padding: 2px;">6.1 Documentación</div> <div style="border: 1px solid black; width: 80%; text-align: center; padding: 2px;">6.2 Gestión de la Configuración</div> <div style="border: 1px solid black; width: 80%; text-align: center; padding: 2px;">6.3 Aseguramiento de la Calidad</div> <div style="border: 1px solid black; width: 80%; text-align: center; padding: 2px;">6.4 Verificación</div> <div style="border: 1px solid black; width: 80%; text-align: center; padding: 2px;">6.5 Validación</div> <div style="border: 1px solid black; width: 80%; text-align: center; padding: 2px;">6.6 Revisión Conjunta</div> <div style="border: 1px solid black; width: 80%; text-align: center; padding: 2px;">6.7 Auditoría</div> <div style="border: 1px solid black; width: 80%; text-align: center; padding: 2px;">6.8 Solución de Problemas</div> </div> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="vertical-align: top; padding: 5px;"> <p>7. PROCESOS ORGANIZATIVOS DEL CICLO DE VIDA</p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; width: 45%; text-align: center; padding: 2px;">7.1 Gestión</div> <div style="border: 1px solid black; width: 45%; text-align: center; padding: 2px;">7.2 Infraestructura</div> <div style="border: 1px solid black; width: 45%; text-align: center; padding: 2px;">7.3 Mejora</div> <div style="border: 1px solid black; width: 45%; text-align: center; padding: 2px;">7.4 Recursos Humanos</div> </div> </td> </tr> </table> </div>	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	POI 2017 Ene-Jun	U. M.	Logrado 2017 Ene - Jun	Avance %	Módulo SGP-OPEI PFIS/PFIN	0.500	Sistema			Módulo SGP - UGOB - UGC - OAL - OAD (20.2.5)	0.500	Sistema			Sistema para la gestión de conservación por niveles de servicio	1.000	Sistema	0.500	50	Sistema de gestión geográfica de la red vial	0.800	Sistema			Módulo de cálculo de valores referenciales en proyectos de ingeniería	0.500	Sistema			Módulo de permisos de bonificaciones (complementario)	0.500	Sistema			Sistema de gestión electrónica de la información (estudios y 4 procesos)	1.000	Sistema			Implementación servicio cloud (nube)	0.500	Sistema			Módulo de tarifa diferenciada	0.900	Sistema	0.400	44	Módulo siga zonal	0.500	Sistema			Sistema de gestión electrónica de la información (9 procesos derecho de vía)	1.000	Sistema	0.500	50	<p>5. PROCESOS PRINCIPALES DEL CICLO DE VIDA</p> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 80%; text-align: center; padding: 2px;">5.1 Adquisición</div> <div style="border: 1px solid black; width: 80%; text-align: center; padding: 2px;">5.2 Suministro</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 80%;"> <div style="border: 1px solid black; width: 45%; text-align: center; padding: 2px;">5.3 Desarrollo</div> <div style="border: 1px solid black; width: 45%; text-align: center; padding: 2px;">5.4 Operación</div> </div> <div style="border: 1px solid black; width: 45%; text-align: center; padding: 2px;">5.5 Mantenimiento</div> </div>	<p>6. PROCESOS DE APOYO DEL CICLO DE VIDA</p> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 80%; text-align: center; padding: 2px;">6.1 Documentación</div> <div style="border: 1px solid black; width: 80%; text-align: center; padding: 2px;">6.2 Gestión de la Configuración</div> <div style="border: 1px solid black; width: 80%; text-align: center; padding: 2px;">6.3 Aseguramiento de la Calidad</div> <div style="border: 1px solid black; width: 80%; text-align: center; padding: 2px;">6.4 Verificación</div> <div style="border: 1px solid black; width: 80%; text-align: center; padding: 2px;">6.5 Validación</div> <div style="border: 1px solid black; width: 80%; text-align: center; padding: 2px;">6.6 Revisión Conjunta</div> <div style="border: 1px solid black; width: 80%; text-align: center; padding: 2px;">6.7 Auditoría</div> <div style="border: 1px solid black; width: 80%; text-align: center; padding: 2px;">6.8 Solución de Problemas</div> </div>	<p>7. PROCESOS ORGANIZATIVOS DEL CICLO DE VIDA</p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; width: 45%; text-align: center; padding: 2px;">7.1 Gestión</div> <div style="border: 1px solid black; width: 45%; text-align: center; padding: 2px;">7.2 Infraestructura</div> <div style="border: 1px solid black; width: 45%; text-align: center; padding: 2px;">7.3 Mejora</div> <div style="border: 1px solid black; width: 45%; text-align: center; padding: 2px;">7.4 Recursos Humanos</div> </div>	
ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	POI 2017 Ene-Jun	U. M.	Logrado 2017 Ene - Jun	Avance %																																																													
Módulo SGP-OPEI PFIS/PFIN	0.500	Sistema																																																															
Módulo SGP - UGOB - UGC - OAL - OAD (20.2.5)	0.500	Sistema																																																															
Sistema para la gestión de conservación por niveles de servicio	1.000	Sistema	0.500	50																																																													
Sistema de gestión geográfica de la red vial	0.800	Sistema																																																															
Módulo de cálculo de valores referenciales en proyectos de ingeniería	0.500	Sistema																																																															
Módulo de permisos de bonificaciones (complementario)	0.500	Sistema																																																															
Sistema de gestión electrónica de la información (estudios y 4 procesos)	1.000	Sistema																																																															
Implementación servicio cloud (nube)	0.500	Sistema																																																															
Módulo de tarifa diferenciada	0.900	Sistema	0.400	44																																																													
Módulo siga zonal	0.500	Sistema																																																															
Sistema de gestión electrónica de la información (9 procesos derecho de vía)	1.000	Sistema	0.500	50																																																													
<p>5. PROCESOS PRINCIPALES DEL CICLO DE VIDA</p> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 80%; text-align: center; padding: 2px;">5.1 Adquisición</div> <div style="border: 1px solid black; width: 80%; text-align: center; padding: 2px;">5.2 Suministro</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 80%;"> <div style="border: 1px solid black; width: 45%; text-align: center; padding: 2px;">5.3 Desarrollo</div> <div style="border: 1px solid black; width: 45%; text-align: center; padding: 2px;">5.4 Operación</div> </div> <div style="border: 1px solid black; width: 45%; text-align: center; padding: 2px;">5.5 Mantenimiento</div> </div>	<p>6. PROCESOS DE APOYO DEL CICLO DE VIDA</p> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 80%; text-align: center; padding: 2px;">6.1 Documentación</div> <div style="border: 1px solid black; width: 80%; text-align: center; padding: 2px;">6.2 Gestión de la Configuración</div> <div style="border: 1px solid black; width: 80%; text-align: center; padding: 2px;">6.3 Aseguramiento de la Calidad</div> <div style="border: 1px solid black; width: 80%; text-align: center; padding: 2px;">6.4 Verificación</div> <div style="border: 1px solid black; width: 80%; text-align: center; padding: 2px;">6.5 Validación</div> <div style="border: 1px solid black; width: 80%; text-align: center; padding: 2px;">6.6 Revisión Conjunta</div> <div style="border: 1px solid black; width: 80%; text-align: center; padding: 2px;">6.7 Auditoría</div> <div style="border: 1px solid black; width: 80%; text-align: center; padding: 2px;">6.8 Solución de Problemas</div> </div>																																																																
<p>7. PROCESOS ORGANIZATIVOS DEL CICLO DE VIDA</p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; width: 45%; text-align: center; padding: 2px;">7.1 Gestión</div> <div style="border: 1px solid black; width: 45%; text-align: center; padding: 2px;">7.2 Infraestructura</div> <div style="border: 1px solid black; width: 45%; text-align: center; padding: 2px;">7.3 Mejora</div> <div style="border: 1px solid black; width: 45%; text-align: center; padding: 2px;">7.4 Recursos Humanos</div> </div>																																																																	

VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Del análisis de los indicadores de producción física, se emiten conclusiones generales y algunas recomendaciones posibles de aplicar en Provias Nacional.

Provias Nacional, cumple con sus funciones desde la perspectiva operativa y en su rol de Unidad Ejecutora del Pliego 036: Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Gestiona en todo el país 26,706 Km de RVN clasificada como definitiva y 3,696 Km de red vial nacional temporal. Ello significa que, la institución tiene la fortaleza para atender y superar una gran variedad de dificultades que se presenta en la gestión de la operación⁴, mantenimiento y desarrollo de la Red Vial Nacional.

Entre las conclusiones generales tenemos que, Provias Nacional al primer semestre 2017 alcanzó el 87% (17,218 Km.) de red vial nacional pavimentada en buen estado funcional y la operación y mantenimiento vial de 26,706 Km. red vial nacional, ambas redes clasificadas como definitivas, favoreciendo así el cumplimiento de los objetivos institucionales y sectoriales.

En base a la información reportada por las Unidades Orgánicas, en el proceso de análisis para la evaluación del POI 2017 al primer semestre, se determinaron Áreas de Oportunidad de Mejora que demandan estrategias articuladas para el cumplimiento de los objetivos institucionales en favor de los usuarios y beneficiarios de la red vial nacional.

Para la implementación de las mejoras es importante hacer los esfuerzos necesarios para mejorar la eficiencia operativa y estratégica institucional. Las recomendaciones siguientes se realizan en el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública aprobada con el Decreto Supremo N° 004-2013-PCM y el Sistema de Control Interno en las Entidades:

- **MANTENIMIENTO VIAL**

La cobertura del mantenimiento de la RVN alcanza el 92%. El 44% realizado por terceros, 22% por administración directa y 25% por las empresas concesionarias.

Los planes de conservación demoran al no aprobarse el componente ambiental a cargo de SERNANP, MTC/DGASA y otros, además de la subsanación de las observaciones de parte de los Contratistas conservadores.

- **OPERACIÓN DE LA VÍA**

La contratación para el acondicionamiento de las unidades de peaje con cobertura metálica, adecuación de las islas, se ejecuta a través de las unidades zonales. La Unidad Gerencial de Operaciones reporta que la demora en la aprobación de los estudios es debido a las observaciones, ausencia de proveedores, entre otros.

En las autorizaciones para el uso de la infraestructura, se ha propuesto el cambio de la regulación a la Dirección de Circulación Terrestre (DGTT), además de la implementación de herramienta informática.

- **Estudios de Pre Inversión**

La adecuación al Sistema de Programación Multianual y Gestión de las Inversiones, Decreto Legislativo N° 1341 que Modifica la Ley de Contrataciones del Estado y el Reglamento de Protección ambiental para el Sector Transporte aprobado por decreto supremo N° 004-2017-MTC, ha incidido en el menor avance e inicio de los perfiles y reformulación de los mismos para la aprobación de la viabilidad.

- **Mejoramiento de carreteras con Solución básica**

Los Planes de Mejoramiento, presentan observaciones, las cuales toma tiempo subsanar.

⁴ Incluye atención de emergencias.

- **Obras**

Avance de obra afectado por las Interferencias y demora en los adicionales de obra a la CGR por mayores metrados en mejoramiento de suelos, saneamiento y drenaje.
- **Saneamiento físico legal del derecho de vía**

Bajo avance en el saneamiento del derecho de vía de obras terminadas en años pasados, impide la liquidación de los proyectos de inversión, además de generar recarga laboral u demanda de especialistas para la gestión de los proyectos en marcha y nuevos como resultado de los estudios definitivos aprobados.
- **Gestión y desempeño Institucional**
 - Retraso en la aprobación de documentos de gestión como:
 - ✓ Evaluación semestral del PAC,
 - ✓ Plan de ecoeficiencia,
 - ✓ Inventario físico de la infraestructura,
 - ✓ Plan Estratégico de Tecnologías de la Información
 - ✓ Cuadro consolidado de Necesidades,
 - ✓ Plan de continuidad de negocio,
 - ✓ Evaluación a la implementación de la herramienta de automatización de procesos,
 - ✓ Evaluación del plan de modernización,
 - ✓ Plan anual de conservación,
 - ✓ Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos.
 - En relación al desarrollo de Tecnologías de Información (TIC) se muestra avances entre 0 y 50% respecto a la programación semestral.
 - Respeto a las unidades orgánicas responsables, durante el segundo semestre, deberán realizar el seguimiento para lograr un indicador de producción física como mínimo del 90% en las intervenciones o entregables, además de identificar las causas o cuellos de botella que afecte su desempeño.
 - Al respecto, la OPEI, realizará a nivel interno la evaluación por unidades orgánicas con la finalidad de mejorar su desempeño y alcanzar las metas institucionales.

SIGLAS Y ABREVIATURAS

AEI	Acción Estratégica Institucional
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
BID 2769/OC-PE	Contrato de Préstamo 2769 Proyecto de Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish
CIRA	Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos
DGASA-MTC	Dirección General de Asuntos Socio Ambientales
DS	Decreto Supremo
MEF	Ministerio de Economía y Finanzas
MIP	Matriz de Indicadores de Producto
MO	Manual de Operaciones
MTC	Ministerio de Transportes y Comunicaciones
OPEI	Oficina de Programación, Evaluación e Información
PACRI	Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario
PEDN	Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, denominado Plan Bicentenario el Perú hacia el 2021
PEI MTC	Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
PESEM STC	Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Transportes y Comunicaciones
PIA	Presupuesto Institucional de Apertura
PIM	Presupuesto Institucional Modificado
PIP	Proyecto de Inversión Pública
Planes	Planes Sectoriales
PETI	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información.
PMA	Plan de Monitoreo Arqueológico
POI PVN	Plan Operativo Institucional de Provias Nacional
PP	Programa Presupuestal
PpR	Presupuesto por Resultados
PROVIAS NACIONAL	Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional
PVN	Provias Nacional
RD	Resolución Directoral de PVN
RENAC	Registro Nacional de Carreteras
RM	Resolución Ministerial
RVN	Red Vial Nacional
SERNANP	Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
SIAF	Sistema Integrado de Administración Financiera
SNIP	Sistema Nacional de Inversión Pública
SyE	Seguimiento y Evaluación
TI	Tecnología de la Información
TR	Términos de Referencia
UGAD	Unidad Gerencial de Administración de PVN
UGC	Unidad Gerencial de Conservación de PVN
UGDV	Unidad Gerencial de Derecho de Vía
UGE	Unidad Gerencial de Estudios de PVN
UGOB	Unidad Gerencial de Obras de PVN
UGOP	Unidad Gerencial de Operaciones de PVN
UGP	Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales de PVN

GLOSARIO

Acciones Centrales: Categoría que comprende a las actividades orientadas a la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros de la entidad, que contribuyen de manera transversal e indivisible al logro de los resultados de los PP a los que se encuentre articulada la entidad, así como, los de otras actividades de la entidad que no conforman PP. Las Acciones Centrales implican actividades que no resultan en productos. Además, esta categoría podrá incluir proyectos no vinculados a los resultados del PP.

Acciones Comunes: Son los gastos administrativos de carácter exclusivo del PP, los que además no pueden ser identificados en los productos del PP, ni pueden ser atribuidos enteramente a uno de ellos.

Acción estratégica institucional: Conjunto de actividades ordenadas que contribuyen al logro de un objetivo estratégico institucional y que involucran el uso de recursos. Asimismo, cuentan con unidad de medida y meta determinada. Permiten articular el logro de los objetivos, de manera coherente e integrada, con otras acciones estratégicas institucionales.

Las acciones estratégicas institucionales son el principal promotor del cambio en el ciudadano, el entorno o en la institución. Se representan y definen a partir de los bienes y servicios que se entregan a la población beneficiaria para el logro de los objetivos, así como también a partir de las acciones orientadas a la mejora de la capacidad institucional para el desempeño de la Misión.

Acción estratégica institucional Tipo A: reflejan los bienes y servicios que deben ser provistos directamente a los beneficiarios a fin de lograr los objetivos estratégicos planteados.

Acción estratégica institucional Tipo B: tienen la característica de contribuir a más de un objetivo estratégico institucional, complementan la entrega de bienes y servicios (Acción Tipo A) por lo que es importante, definir una agenda de mejora continua en la capacidad de gestión pública institucional.

Acción estratégica institucional Tipo C: implican la ejecución de los proyectos de inversión pública priorizados, necesarios para incrementar la capacidad instalada y alcanzar los objetivos estratégicos institucionales.

Actividad: Es una acción sobre una lista específica y completa de insumos, que en conjunto con otras actividades garantizan la provisión del producto.

Administración Interna: Funciones de la administración pública, relacionadas con actividades tales como planeamiento, presupuesto, contabilidad, organización, recursos humanos, sistemas de información y comunicación, asesoría jurídica, gestión financiera, gestión de medios materiales y servicios auxiliares, entre otras; que dan soporte y apoyo a los órganos de línea.

Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Productos (APNOP): Categoría que comprende a las actividades para la atención de una finalidad específica de la entidad, que no resulta en la entrega de un producto a una población determinada, así como a aquellas actividades que no tienen relación con los PP considerados en la programación y formulación presupuestaria del año respectivo. Esta categoría podrá incluir proyectos, y asimismo, en el marco de la progresividad de la implementación de los PP, podrá incluir las intervenciones sobre la población

Cadena de valor público: La cadena de valor es un modelo prescriptivo que permite identificar los procesos principales de producción de una Entidad pública. Su lógica es secuencial: Actividad - Acción estratégica institucional - Objetivo estratégico institucional.

Calidad: Dimensión del indicador que busca evaluar atributos de los bienes o servicios producidos por el programa respecto a normas o referencias externas.

Categoría Presupuestaria: Es el primer nivel del clasificador programático. Las categorías presupuestarias son Programa Presupuestal (en adelante PP), Acciones Centrales, y Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP).

Cuellos de Botella: Aquellas prácticas, procedimientos, actividades y/o trámites que obstaculizan procesos o actividades de las que depende PVN para alcanzar sus objetivos.

Definición del indicador: Precisa qué se pretende medir del objetivo al que está asociado; debe ayudar a entender la utilidad, finalidad o uso del indicador.

Dimensión del indicador: Es el aspecto del logro de los objetivos que mide el indicador; eficacia, eficiencia, calidad, economía.

Economía: Dimensión del indicador que mide la capacidad del programa que lo ejecuta para recuperar los costos incurridos, ya sea de inversión o de operación.

Eficacia: Dimensión del indicador que mide el nivel de cumplimiento de los objetivos.

Eficiencia: Dimensión del indicador que mide qué tan bien se han utilizado los recursos en la producción de los resultados.

Evaluación de Procesos: La evaluación de procesos brinda información para contribuir a la mejora de la gestión operativa de programas y proyectos públicos. Se sugiere que la evaluación de proceso se realice a partir del tercer año de operación de los programas y proyectos.

La evaluación de procesos analiza mediante trabajo de campo si el programa/proyecto lleva a cabo sus procesos operativos de manera eficaz y eficiente y si contribuye al mejoramiento de la gestión. En este sentido, por medio de las evaluaciones de procesos se detectan las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del marco normativo, estructura y funcionamiento de los programas, aportando elementos para determinar estrategias que incrementen la efectividad operativa y enriquezcan el diseño de los programas⁵.

Gestión para Resultados (GpR): es un modelo de cultura organizacional, directiva y de desempeño institucional que pone más énfasis en los resultados que en los procedimientos. Aunque también interesa cómo se hacen las cosas, cobra mayor relevancia qué se hace, qué se logra y cuál es su impacto en el bienestar de la población; es decir, la creación de valor público. Principios de la GpR: La Gestión para Resultados se fundamenta en: (i) Centrar el diálogo en los resultados; (ii) Alinear la planeación, programación, presupuestación, monitoreo y evaluación con los resultados (iii) Promover y mantener procesos sencillos de medición e información; (iv) Gestionar para, no por, resultados; (v) Usar la información sobre resultados para aprender, apoyar la forma de decisiones y rendir cuentas.

Indicador de desempeño: es la medida sobre el logro de los resultados esperados por una intervención pública o de la entrega de productos de acuerdo a determinados atributos.

Indicador de gestión: Miden el avance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre la forma en que los bienes y/o servicios públicos son generados y entregados. Incluye los indicadores de Actividades y aquéllos de Componentes que entregan bienes y/o servicios para ser utilizados por otras instancias.

Indicador de producción física: Es la medida sobre cantidades de bienes y servicios provistos (productos, proyectos y/o actividades), por una intervención pública.

Indicador estratégico: Un indicador es estratégico cuando: mide el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los Programas Presupuestales; contribuye a corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de los recursos; se refiere a los indicadores de Fin, Propósito y/o aquellos de Componentes que consideran apoyos, bienes y/o servicios que impactan directamente a la población o área de enfoque;

Indicador: Es un instrumento para medir el logro de los objetivos de los programas; de productos y/o actividades y un referente para el seguimiento de los avances y para la evaluación de los resultados alcanzados. Existen dos tipos de indicadores: i) indicador de producción física y, ii) indicador de desempeño.

Índice: Aquella medida estadística que sirve para comparar una magnitud (o un conjunto de magnitudes) en dos situaciones (temporales o espaciales) distintas; una de las cuales se considera como referencia. (Normalmente se tratará de comparar períodos de tiempo distintos)

Insumo: Bienes y servicios necesarios y suficientes para llevar adelante la Actividad.

Línea base: Valor del indicador que se establece como punto de partida para evaluarlo y darle seguimiento

⁵ Adaptado de Evaluación de la Política Social Coneval.

Manual de Operaciones (MO): Documento técnico normativo de gestión institucional, en el que se determinan la naturaleza, funciones, estructura orgánica y ámbito de competencia de los órganos que conforman PVN.

Producto: Es el conjunto articulado (entregable) de bienes y/o servicios que recibe la población beneficiaria con el objetivo de generar un cambio. Los productos son la consecuencia de haber realizado, según las especificaciones técnicas, las actividades correspondientes en la magnitud y el tiempo previstos.

Resultado Específico: Es el cambio que se busca alcanzar para solucionar un problema identificado sobre una población objetivo, y que a su vez, contribuye al logro de un resultado final. El resultado específico no constituye un fin en sí mismo.

Resultado Final: Es un cambio en las condiciones, cualidades o características inherentes a una población identificada, en el entorno en el que se desenvuelve o en las organizaciones que la sirven, tanto del sector público como privado. Corresponde a un objetivo de política nacional.

Medios de Verificación: Indican las fuentes de información que se utilizarán para medir los indicadores y para verificar que los objetivos del programa (resumen narrativo) se lograron.

Método de cálculo: Determina la forma en que se relacionan las variables establecidas para el indicador.

Meta: Es el valor numérico proyectado de los indicadores. Existen dos tipos de metas: i) meta física, y ii) meta del indicador de desempeño.

Meta física: Es el valor numérico proyectado del indicador de producción física (productos/ proyectos y actividades/acciones de inversión y/u obras). La meta física tiene dos dimensiones. Dimensión física y financiera.

Meta del indicador de desempeño: es el valor numérico proyectado de los indicadores de desempeño (resultados y productos del PP).

Nombre del indicador: Es la expresión verbal que identifica al indicador y que expresa lo que se desea medir con él.

Plan de Desarrollo de los Servicios de Logística de Transporte: Herramienta de análisis, evaluación, planificación y promoción que permitirá afrontar los principales retos planteados a los sectores del transporte, logística e industria peruanos para potenciar su competitividad futura

Programa Presupuestal: En concordancia con lo señalado por el numeral 79.3 del artículo 79° de la Ley N° 28411, se entiende por Programa Presupuestal a la categoría que constituye un instrumento del Presupuesto por Resultados, y que es una unidad de programación de las acciones de las entidades públicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos para lograr un Resultado Específico en la población y así contribuir al logro de un Resultado Final asociado a un objetivo de política pública.

Proyecto: En concordancia con lo establecido en el artículo 2° del Decreto Supremo N° 102-2007-EF3, constituye una intervención limitada en el tiempo, de la cual resulta un producto final, que concurre a la expansión de la acción del Gobierno. Representa la creación, ampliación, mejora, modernización y/o recuperación de la capacidad de producción de bienes y servicios, implicando la variación sustancial o el cambio de procesos y/o tecnología utilizada por la entidad pública.

Red Vial Nacional Concesionada: Comprende la infraestructura vial (carreteras, puentes, pontones, etc.) concesionadas por el gobierno nacional, para la gestión a través de terceros (concesionarios). Los niveles de intervenciones a ejecutar son: i) Rehabilitación; ii) mejoramiento; iii) construcción; iv) operación y mantenimiento; v) explotación, conforme las obligaciones derivadas de los contratos y sus modificaciones.

Red Vial Nacional No Concesionada: La red administrada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de la Unidad Ejecutora 007 Provias Nacional.

Unidad de medida: Es la determinación concreta de la forma en que se quiere expresar el resultado de la medición al aplicar el indicador.

ENTIDAD		Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Sector	Transportes y Comunicaciones	
Órgano de Planeamiento Estratégico	Oficina General de Planeamiento y Presupuesto	
Responsable del Órgano de Planeamiento Estratégico	Jorge Chang Serrano	
Unidad Ejecutora	007 Provias Nacional	
Responsable del Órgano de Planeamiento Estratégico	Ricardo Bernales Uzátegui	
Periodo de Evaluación del POI	2017 primer semestre	
EQUIPO DE EVALUACIÓN		
OFICINA DE PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN E INFORMACIÓN		
Jefe de la Oficina de Programación, Evaluación e Información (e)	Mónica Patricia Sandoval Vigo	
Jefe de Programación Física (e)	Juan Carlos Rubio Sandoval	
Especialistas en Programación Física	M. René Llapapasca Criollo Mauro M. Maita Franco Lys N. Luján Meléndez	
Especialista en Sistemas de Información Geográfica	Mayda Graciela Silva Atoche	
Practicante Programación Física	Neylin Gabriela Arcos Saravia	
RESPONSABLES Y COORDINADORES SEGÚN UNIDAD ORGÁNICA		
Oficina de Control Interno		
Gerente	Ronald Capcha Cortez	
Coordinador	Gelin Lirion Espinoza	
Oficina de Asesoría Legal		
Jefe	Natalí Alejandra Moreno Arévalo	
Coordinadora	Elizabeth Robles Velarde	
Oficina de Administración		
Gerente	Carolina Cabanillas Horna	
Coordinador	Luis Alberto Lengua Cabrera	
Oficina de Recursos Humanos		
Jefe	Roberto Emilio Thomas Ojeda	
Coordinadora	Claribel Chavez Velasquez	
Unidad Gerencial de Estudios		
Gerente	Alex Segundo Diaz Guevara	
Coordinadora	Milagritos Vía Cueva de Rubio	
Unidad Gerencial de Obras		
Gerente	Hermes Roberto Mosqueira Ramírez	
Coordinadoras	Norma Rocío Mejía Izquierdo Mariel Lizeth Gamarra Florian	
Unidad Gerencial de Conservación		
Gerente	Patricia Cama Meza	
Coordinador	Teresa Madrid Argomedo	
Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales		
Gerente	William Ruíz Leiva	
Coordinador	Angel Ochoa Zamalloa	
Unidad Gerencial de Operaciones		
Gerente	Roberto Peralta Briceño	
Coordinador	Arellys Meneses Jara	
Unidad Gerencial Derecho de Vía		
Gerente (e)	Sumac Ines Ormeño Villalba	
Coordinador	Peter Manzanedo Callupe Juana Flores Sandoval	
Unidad Gerencial de Supervisión y Calidad		
Gerente	Luis Ricardo Chávez Ocampo	
Coordinador	Jose Guillermo Prietto Rubio	

ANEXOS

Anexo 1: Matriz de Resultados

Objetivo estratégico	Indicador	Línea base del indicador		Meta		Fuente de datos	Fuente de Verificación	Responsable de la medición	Acción estratégica institucional	Indicador	Línea base del indicador		Valor actual del indicador			Meta		Fuente de datos	Fuente de Verificación	Responsable Ejecución / Medición
		Valor	Año	Valor	Año						Valor	Año	Año 2016	Año 2017P	Meta Obtenida					
OG1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores económicos, al proceso de ordenamiento territorial y mejorar el nivel de competitividad de la economía	Índice de competitividad de la infraestructura carretera	3	2016	4.2	2021	TGCR WEF	WEF	WEF	Infraestructura vial nacional con adecuados niveles de servicio para la transitabilidad de personas y mercancías (Tipo A)	Porcentaje de la red vial nacional pavimentada en buen estado	50	2010	93	2015	94	96	87	Reporte Indicadores	Inventario vial / Base de datos GIS	UGOB,UGC / OPEI
									Rehabilitación, mejoramiento y/o construcción de Infraestructura vial nacional (Tipo C)	Porcentaje de la red vial nacional pavimentada (Tipo A)	53	2010	70	2015	74	79	74	Reporte Indicadores	Inventario vial / Base de datos GIS	UGOB,UGC / OPEI
									Rehabilitación, mejoramiento y/o construcción de Infraestructura vial nacional (Tipo C)	Número de Kilómetros de Red Vial Nacional rehabilitada, mejorada y/o construida			601	2015	568	1,946	2	Reporte Gestión	PVN/UGOB,UGC,UGP	UGOB,UGC / OPEI
									Rehabilitación, mejoramiento y/o construcción de Infraestructura vial nacional (Tipo C)	Número de Metros de Puentes de la Red Vial Nacional rehabilitados, mejorados y/o construidos			262	2015	294	74	136	Reporte Gestión		UGOB,UGP / OPEI
								Desarrollar, mejorar y fortalecer la gestión y desempeño Institucional (Tipo B)	Índice de acciones de Operación y Desarrollo Institucional ejecutado					76	100	57	Reporte Gestión	Informe UO	OAD,OPEI / OPEI	

Anexo 2: Intervenciones en la Red Vial Nacional 2006-2017 Primer Semestre

INTERVENCIONES	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Meta 2017	Ene-Jun	Avance (%)
EN KILOMETROS																			
RVN NO CONCESIONADA	3,767	8,809	9,913	9,943	10,327	10,399	10,685	11,124	12,352	13,584	14,262	16,407	16,704	19,174	18,405	18,674	16,964	21,414	126
Rehabilitación, mejoramiento y construcción	235	274	158	363	253	290	219	249	455	354	422	350	496	419	329	275	198	88	44
Mantenimiento Vial ^{1/}	3,532	8,535	9,755	9,580	10,074	10,109	10,466	10,875	11,897	13,230	13,840	16,057	16,208	18,755	18,076	18,400	16,767	21,326	127
Rutinario de la RVN pavimentada (*)	3,532	8,400	8,542	8,026	8,218	7,532	7,615	6,078	5,838	1,414	859	1,309	1,876	2,287	1,093	2,190	3,130	5,855	187
Rutinario de la RVN no pavimentada (*)			1,000	866	1,449	2,522	2,633	2,052	2,297	873	1,078	2,055	2,255	3,279	3,212	2,047	1,576	2,365	150
Periódico de la RVN pavimentada		135	213	688	407	55	219	407	530	585	278		2	53	12	13	35	62	177
Contratos por Niveles de Servicio ^{2/}								2,338	3,232	10,358	11,624	12,693	12,075	13,137	13,760	14,150	12,026	13,043	108
RVN CONCESIONADA	105	105	287	287	287	2,369	2,369	4,031	4,031	4,511	4,539	5,013	5,013	5,013	6,266	6,694	6,695	6,695	100
Rehabilitación, mejoramiento y construcción	-	-	-	-	-	97	296	534	1,046	1,595	81	176	77	82	170	383	-	27	-
Cofinanciada						97	281	515	868	1,571	59	119	4	1	1	-		-	-
Autofinanciadas							14	19	179	25	22	57	73	81	170	383		27	
Mantenimiento Vial ^{4/}	105	105	287	287	287	2,272	2,073	3,497	2,985	2,916	4,457	4,838	4,937	4,931	6,096	6,311	6,695	6,667	100
Cofinanciada	105	105	287	287	287	1,867	1,683	3,112	2,759	2,180	3,719	3,659	3,774	3,777	4,652	4,653	4,653	4,653	-
Autofinanciadas						404	390	385	226	736	739	1,178	1,163	1,155	1,443	1,658	2,042	2,014	99
TOTAL INTERVENCIÓN EN LA RVN	3,871	8,914	10,200	10,230	10,614	12,767	13,054	15,155	16,384	18,095	18,800	21,420	21,717	24,187	24,671	25,368	23,659	28,109	119
RVN EXISTENTE	17,092	17,158	16,857	16,857	16,857	17,857	23,838	23,903	24,500	23,596	23,319	24,593	25,005	25,789	26,436	26,683	26,702	26,702	
DICIEMBRE 2016	23	52	61	61	63	71	55	63	67	77	81	87	87	94	93	95	89	105	
TIPO DE ADMINISTRACIÓN/ INTERVENCIÓN	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	PIM 2017**	Ene-Jun	Avance (%)
EN MILLONES DE S/.																			
RVN NO CONCESIONADA	718	665	707	856	709	765	1,159	1,059	1,470	2,626	3,448	3,367	4,151	4,415	4,750	4,284	4,973	1,390	28
Rehabilitación, mejoramiento y construcción	620	572	558	648	537	619	793	703	839	1,331	1,785	2,053	3,056	3,168	3,451	2,751	3,663	976	27
Mantenimiento Vial	98	93	149	208	172	146	366	357	631	1,295	1,662	1,313	1,095	1,173	1,218	1,449	1,212	377	31
Gestión Estratégica	98	93	149	208	172									74	81	84	98	38	39
RVN CONCESIONADA	-	-	-	-	0	109	196	484	1,990	2,386	2,096	1,590	1,973	1,819	1,918	1,655	1,663	618	37
Rehabilitación, mejoramiento y construcción						35	88	292	1,680	2,146	1,881	1,374	1,612	1,510	1,403	1,183	1,109	432	39
Mantenimiento Vial					0	74	108	192	310	240	215	216	361	310	515	472	555	186	34
TOTAL GASTO	817	758	856	1,064	881	874	1,355	1,543	3,460	5,012	5,544	4,956	6,124	6,234	6,668	5,940	6,636	2,008	30

Fuente: PROVIAS NACIONAL - OPEI/PFISICA

(*) Actividad de mantenimiento rutinario que se realizará, hasta contratar la conservación por niveles de servicio. (**) Actualizado a la fecha del reporte según SIAF-MEF.

1/ El mantenimiento rutinario no es acumulable por periodos.

2/ Información corresponde al mantenimiento rutinario.

3/ Información de OSITRAN – OGPP-

4/ De acuerdo al Contrato de Concesión se debe mantener las carreteras concesionadas.

Anexo 3 : Intervenciones en la Red Vial Nacional - Avance a Junio 2017.

INTERVENCIONES	Meta 2017	Avance Físico						Ene-Jun 2017	Avance (%)
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
EN KILOMETROS									
RVN NO CONCESIONADA	16,964	14,999	18,339	19,037	18,778	19,976	20,047	21,414	126
Rehabilitación, mejoramiento y construcción	198	14	12	12	12	16	22	88	44
Mantenimiento Vial ^{1/}	16,767	14,985	18,327	19,025	18,766	19,960	20,025	21,326	127
Rutinario de la RVN pavimentada (*)	3,130	2,251	3,966	5,144	5,314	5,614	5,709	5,855	187
Rutinario de la RVN no pavimentada (*)	1,576	232	1,317	1,347	1,347	2,365	2,365	2,365	150
Periódico de la RVN pavimentada	35	22				35	5	62	177
Contratos por Niveles de Servicio ^{2/}	12,026	12,481	13,043	12,534	12,104	11,947	11,946	13,043	108
RVN CONCESIONADA	6,695	100							
Rehabilitación, mejoramiento y construcción ^{3/}	-	9	5	6	4	0	3	27	-
Cofinanciada	-	-	-	-	-	-			-
Autofinanciadas	-	9	5	6	4	0	3	27	-
Mantenimiento Vial ^{4/}	6,695	6,685	6,690	6,688	6,690	6,694	6,692	6,667	100
Cofinanciada	4,653	4,653	4,653	4,653	4,653	4,653	4,653	4,653	-
Autofinanciadas	2,042	2,032	2,037	2,035	2,037	2,041	2,039	2,014	99
TOTAL INTERVENCIÓN EN LA RVN	23,659	21,694	25,033	25,732	25,473	26,671	26,742	28,109	119
RVN EXISTENTE	26,702								
COBERTURA	89	81	94	96	95	100	100	105	

TIPO DE ADMINISTRACIÓN/ INTERVENCIÓN	PIM 2017**	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Devengado Ene-Jun 2017	Avance (%)
EN MILLONES DE \$/.									
RVN NO CONCESIONADA	4,973	183	214	229	192	277	296	1,390	28
Rehabilitación, mejoramiento y construcción	3,663	114	156	163	131	220	191	976	27
Mantenimiento Vial	1,212	63	53	57	54	51	98	377	31
Gestión Estratégica	98	6	5	9	7	5	6	38	39
RVN CONCESIONADA	1,663	9	15	36	433	70	55	618	37
Rehabilitación, mejoramiento y construcción	1,109	8	3	10	392	6	12	432	39
Mantenimiento Vial	555	1	12	25	40	64	43	186	34
TOTAL GASTO	6,636	192	230	264	624	347	351	2,008	30

Fuente: PROVIAS NACIONAL - OPEI/PFISICA

(*) Actividad de mantenimiento rutinario que se realizará, hasta migrar a la conservación por niveles de servicio. (**) Actualizado a la fecha del reporte, según SIAF-MEF

1/ El mantenimiento rutinario no es acumulable por periodos

2/ Información corresponde al mantenimiento rutinario.

3/ Información de OSITRAN - OGPP

4/ De acuerdo al Contrato de Concesión se debe mantener las carreteras concesionadas

Anexo 3.1 : Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance Físico a Junio 2017

3240 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA				Meta Global					Meta		Avance de la Meta Fisica	Avance Total				Presupuesto S/.		
SECFUN	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	POI 2017 Ene-Jun	U. Med.	Sem1	Logrado 2017 Ene - Jun	% 2017 Ene - Jun	A Jun 2017	% A Jun 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Jun
			RVN No Concesionada						97.55			87.950	90	1,949.563		2,247,745,772	2,246,725,917	687,427,525
			OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN						97.55			87.950	90	1,949.563		2,247,745,772	2,246,725,917	687,427,525
			Rehabilitación, mejoramiento y construcción						97.55			87.950	90	1,949.563		2,247,745,772	2,246,725,917	687,427,525
			Obras						97.55			87.950	90	1,949.563		2,247,745,772	2,246,725,917	687,427,525
			Kilometro						97.55	Kilometro		87.950	90	1,949.563		2,247,745,772	2,246,725,917	687,427,525
0593	0006	Obras	0047928 AYACUCHO ABANCAY KM. 00 000 KM. 50 000	13558	50.000	Kilometro	01/abr/10	31/oct/11		Kilometro				50.000			1,593	1,593
0059	0088	Obras	DAÑADOS)	2434	7.944	Kilometro	08/dic/13	07/may/17	2.70	Kilometro	0.452	0.452	17	6.791	85	32,989,176	32,896,110	5,461,979
0213	0100	Obras	0063529 CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO DV. AEROPUERTO PUCALLPA-	128445	10.053	Kilometro	01/may/14	25/jun/17	5.18	Kilometro	1.272	1.272	25	7.936	79	50,139,790	55,818,206	41,213,904
0755	0110	Obras	0055846 REH. Y MEJ. TR. SAN IGNACIO PUENTE INTEGRACION	8880	45.987	Kilometro	16/mar/12	17/dic/13		Kilometro				45.987	100		3,421,731	
0659	0116	Obras	0052497 PERICOS SAN INGNACIO (INC VIA DE EVITAMIENTO)	8880	54.580	Kilometro	15/ene/13	04/may/15		Kilometro				54.580	100		72,772	72,772
0772	0144	Obras	0218472 LAUDO ARBITRAL PARA LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA-YAUTAN-HUARAZ;															
0773	0144	Obras	0218472 LAUDO ARBITRAL PARA LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA-YAUTAN-HUARAZ;	3286	30.560	Kilometro	15/may/09	29/may/11		Kilometro				30.560	100			
0776	0159	Obras	0073474 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHURIN - OYON TRAMO 1 CHURIN - KM 131	76705	24.200	Kilometro	01/jun/10	01/jul/11		Kilometro				24.200	100			
0684	0221	Obras	0053030 TRAMO JUANJUI CAMPANILLA	2794	43.280	Kilometro	05/abr/13	27/dic/14		Kilometro				43.280	100		34,474	34,474
0705	0230	Obras	0047552 ALFAMAYO CHAULLAY QUILLABAMBA	6655	54.086	Kilometro	09/abr/10	27/ago/13		Kilometro				54.086	100		5,558	5,558
0575	0233	Obras	0088499 DV. OTUZCO - DV. CALLACUYAN	3291	70.899	Kilometro	04/nov/10	28/mar/14		Kilometro				70.899	100		228,076	
0535	0244	Obras	0052670 QUINUA SAN FRANCISCO KM 26 AL 78 500.	16256	50.910	Kilometro	01/abr/11	19/ago/13		Kilometro				50.910	100		1,050,132	
0613	0406	Obras	0052671 QUINUA SAN FRANCISCO KM 78 500 AL KM 172 420	16256	76.090	Kilometro	09/abr/12	25/nov/16		Kilometro				76.090	100		104,310	47,737
0689	0410	Obras	0050194 EL DESCANSO-LANGUI	3876	19.820	Kilometro	29/oct/10	27/mar/12		Kilometro				19.820	100		1,953,289	653,230
0545	0432	Obras	0052356 NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO	3876	85.570	Kilometro	19/abr/17	06/oct/19		Kilometro							63,559,400	
0118	0432	Obras	0052356 NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO													37,000,000		
0695	0446	Obras	0094785 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAJAMARCA - CELENDIN - BALZAS, TR. KM 52 - CELENDIN	4653	42.780	Kilometro	06/dic/11	10/nov/13		Kilometro				42.780	100		16,865	16,865
0708	0464	Obras	0063496 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAJAMARCA - CELENDIN - BALZAS, TRAMO KM. 26+000 AL KM.	4653	26.000	Kilometro	12/ene/13	11/jul/14		Kilometro				26.000	100		177,940	
0573	0655	Obras	0056271 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA PIMENTEL-CHICLAYO KM 6+950 - KM 10+100	10699	2.972	Kilometro	10/ene/14	04/mar/15		Kilometro				2.972	100		1,215	1,215
0702	0671	Obras	0083806 CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN	34470	96.403	Kilometro	24/abr/13	02/may/16		Kilometro				96.403	100		114,055	114,054
0647	0769	Obras	0063519 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA RUTA 10, TRAMO: HUAMACHUCO-PTE. PALLAR-JUANJUI,	15956	28.325	Kilometro	01/abr/13	13/ene/15		Kilometro				28.325	100			
0688	0837	Obras	0047932 AYACUCHO ABANCAY KM. 98 000 KM. 154 000	13558	55.200	Kilometro	13/jul/12	06/ago/14		Kilometro				55.200	100		7,497,637	7,497,637
0617	0850	Obras	0047929 AYACUCHO ABANCAY KM. 154 000 - KM. 210 000	13558	41.970	Kilometro	21/may/10	04/oct/12		Kilometro				41.970	100		63,000	63,000
0713	0874	Obras	0047930 AYACUCHO ABANCAY KM. 210 000 KM. 256 000	13558	45.400	Kilometro	07/abr/10	17/nov/11		Kilometro				45.400	100		13,103	12,951
0752	0885	Obras	0063500 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY, TRAMO DV. KISHUARA -	13558	76.450	Kilometro	09/ene/13	22/dic/14		Kilometro				76.450	100		18,255	
0775	0889	Obras	0067119 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA SULLANA - EL ALAMOR DEL EJE VIAL N° 2 DE	9966	66.210	Kilometro	19/dic/09	08/jul/11		Kilometro				66.210	100			
0557	0907	Obras	0052911 SANTIAGO DE CHUCO - SHOREY	52842	37.328	Kilometro	12/feb/11	13/jun/12		Kilometro				37.328	100		57,066	57,065
0141	0923	Obras	0047962 CANTA - HUALLAY	3271	96.107	Kilometro	30/sep/14	08/feb/18	7.50	Kilometro	2.374	2.374	32	46.160	48	186,671,904	168,350,585	19,148,240
0712	0923	Obras	0047962 CANTA - HUALLAY															
0634	0928	Obras	0051369 LIMA CANTA, TR. KM 21.5 KM. 80 Y KM. 80 KM. 102	3271	78.337	Kilometro	26/may/12	28/sep/16		Kilometro				78.337	100		27,195	27,194
0569	0947	Obras	0051382 LLAMA - COCHABAMBA	10447	60.460	Kilometro	01/dic/10	30/nov/13		Kilometro				60.460	100			

Anexo 3.1 : Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance Físico a Junio 2017

3240 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA				Meta Global					Meta		Avance de la Meta Fisica	Avance Total				Presupuesto S/.		
SECFUN	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	POI 2017 Ene-Jun	U. Med.	Sem1	Logrado 2017 Ene - Jun	% 2017 Ene - Jun	A Jun 2017	% A Jun 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Jun
0570	0947	Obras	0051382 LLAMA - COCHABAMBA														37,777	37,777
0742	0967	Obras	0063521 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO MAZAMARI - DV. PANGOA - PUERTO OCOPA	4808	64.690	Kilometro	07/may/13	03/mar/16		Kilometro				64.690	100		2,540,636	2,540,635
0186	0993	Obras	0102190 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO PUERTO BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCION	3373	57.241	Kilometro	01/mar/16	18/feb/18	5.10	Kilometro	4.511	4.511	88	20.922	37	126,100,656	106,804,456	19,376,597
0185	0996	Obras	0102189 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO SUNGARO	3373	54.970	Kilometro	01/mar/16	18/feb/18	7.00	Kilometro	11.346	11.346	162	23.829	43	117,396,562	127,351,776	47,455,025
0611	1001	Obras	CAJABAMBA	11432	56.372	Kilometro	01/sep/13	05/oct/16		Kilometro				56.372	100		70,157	70,156
0508	1048	Obras	0063510 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAURI-NEGROMAYO-OSCOLLO-IMATA, TRAMO DV.	116092	67.725	Kilometro	30/abr/13	28/sep/16		Kilometro				67.725	100		45,512	29,750
0767	1068	Obras	0164140 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN TRAMO PUENTE TINGO	34470	5.089	Kilometro	02/oct/15	28/jun/16		Kilometro				5.089	100			
0549	1088	Obras	0055850 REH. Y MEJ. DV. LAS VEGAS-TARMA	169126	32.620	Kilometro	29/sep/12	02/jul/14		Kilometro				32.620	100		17,264	17,263
0215	1323	Obras	0052879 RODRIGUEZ DE MENDOZA - EMPALME RUTA PE-5N, TRAMO SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N	107953	27.392	Kilometro	23/mar/15	17/jun/18		Kilometro				7.438	27	36,351,739	39,335,050	5,900
0078	1548	Obras	0132474 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO PIZANA-LA POLVORA-PIZARRON-PERLAMAYO-CAMPANILLA	2794	89.790	Kilometro	25/may/17	19/may/20	0.40	Kilometro	0.359	0.359	90	0.359	0	90,450,146	130,639,811	123,442,103
0137	1552	Obras	0193577 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLOS TRAMO KM	6804	13.800	Kilometro	21/oct/16	14/jul/18		Kilometro						29,950,719		
0148	1553	Obras	0110957 CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO-TACNA TRAMO MATARANI EL ARENAL PTA DE BOMBON	3272	45.198	Kilometro	10/ene/15	12/nov/17	6.00	Kilometro	4.452	4.452	74	32.868	73	96,588,123	89,346,848	33,850,353
0158	1557	Obras	0115285 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA - LIRCAY	73004	71.960	Kilometro	02/mar/15	25/ago/17	6.50	Kilometro	1.331	1.331	20	62.893	87	74,469,219	74,469,219	20,437,151
0714	1559	Obras	0110956 CARRETERA ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI-NEGROMAYO TRAMO ANDAHUAYLAS - HUANCAVAMBA	5080	20.040	Kilometro	15/jun/15	30/ago/16		Kilometro				20.040	100		962,138	
0187	1562	Obras	0102195 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO PUERTO SUNGARO - SAN ALEJANDRO	3373	62.647	Kilometro	01/mar/16	23/feb/18	6.50	Kilometro	14.968	14.968	230	42.694	68	113,861,386	121,142,287	78,988,757
0618	1563	Obras	0110962 CARRETERA SAN MARCOS -CAJABAMBA-SAUSACOCHA TRAMO CAJABAMBA -SAUSACOCHA	11432	38.950	Kilometro	10/sep/18	29/mar/20		Kilometro								
0252	1575	Obras	0211276 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO OYÓN - DV. CERRO DE PASCO KM. 134+978 - KM.	116051	46.000	Kilometro	15/ago/17	04/oct/19		Kilometro						43,341,929	42,686,079	
0258	1579	Obras	PALLPATA - DV. YAURI	142861	70.791	Kilometro	10/sep/15	29/jun/18	7.00	Kilometro	7.822	7.822	112	47.862	68	104,642,621	104,642,621	52,869,008
0225	1592	Obras	0115001 Mejoramiento Y Rehabilitacion De La Carretera Mazamari - Pangoa - Cubantia	8669	34.530	Kilometro	12/sep/16	10/nov/18		Kilometro						97,594,878	97,594,878	18,802,578
0247	1595	Obras	0110915 AUTOPISTA JULIACA - PUNO	92806	48.500	Kilometro	26/jun/15	30/jun/17	23.45	Kilometro				34.726	72	172,741,222	109,741,222	46,134,165
0154	1597	Obras	0115031 OBRA CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO	93142	73.000	Kilometro	22/jul/17	15/dic/19		Kilometro						25,110,202	500,000	
0533	1598	Obras	0113737 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA,	9615	152.200	Kilometro	30/nov/17	14/ene/20		Kilometro							86,780,929	
0228	1604	Obras	0118924 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO COCHABAMBA - CUTERVO - SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA -	103730	90.090	Kilometro	12/ene/15	30/jun/17		Kilometro	0.541	0.541		17.568	20	75,778,744	54,063,226	
0718	2139	Obras	0159186 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA PIURA - PAITA REGION PIURA	299572	49.000	Kilometro	01/ago/16	20/oct/17		Kilometro				41.013	84		1,500,000	1,468,014
0267	2142	Obras	0159187 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE PIURA - CARRETERA PANAMERICANA	286270	7.200	Kilometro	10/dic/15	31/may/16		Kilometro				7.200	100	130,220,014	61,396,116	17,687,162
0066	2178	Obras	0165318 INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 43+610 - KM94+000 REGION TACNA	1249	52.290	Kilometro	23/ago/16	14/oct/18	7.00	Kilometro	21.700	21.700	310	26.077	50	126,132,680	126,132,680	88,913,350
0067	2179	Obras	0165319 Integracion Vial Tacna La Paz Tramo Tacna-la Collpa Km 94+000 - Km146+180 Region Tacna	1249	50.260	Kilometro	15/ago/16	14/oct/18	6.20	Kilometro	9.861	9.861	159	11.551	23	90,815,233	90,815,233	15,713,478
0068	2180	Obras	0165317 INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 146+180 - KM187+404 REGION TACNA	1249	41.460	Kilometro	15/ago/16	11/ago/18	6.60	Kilometro	6.882	6.882	104	25.933	63	22,268,726	22,268,726	11,818,390

Anexo 3.1 : Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance Físico a Junio 2017

3240 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA				Meta Global					Meta		Avance de la Meta Fisica	Avance Total				Presupuesto S/.		
SECFUN	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	POI 2017 Ene-Jun	U. Med.	Sem1	Logrado 2017 Ene - Jun	% 2017 Ene - Jun	A Jun 2017	% A Jun 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Jun
0580	2338	Obras	0211789 CONSTRUCCION DE LA VARIANTE HUAYLLATUPE ENTRE EL KM 81+200 AL KM 82+270.50, TRAMO PUENTE	284867	1.070	Kilometro	17/abr/19	07/mar/21		Kilometro								
0547	2379	Obras	0183132 CONSTRUCCION DEL TRAMO I BELLAVISTA - SANTO TOMAS PUENTE NANAY Y VIADUCTOS DE ACCESO REGION	396	2.283	Kilometro	01/abr/18	15/ene/20		Kilometro							216,514,152	
0241	2379	Obras	0192048 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA BELLAVISTA - MAZAN - SALVADOR - EL ESTRECHO TRAMO BELLAVISTA													239,846,479		
0307	2382	Obras	0192860 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 135) CHECCA MAZOCRUZ, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO TRAMO CHECCA	198720	73.280	Kilometro	01/ago/17	20/mar/19		Kilometro						15,170,538		
0322	2600	Obras	0199784 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA CHINCHA - ICA TRAMO KM 188+000 - KM 283+609, ICA	308306	96.000	Kilometro	26/oct/17	19/abr/19		Kilometro						65,278,405	65,278,405	
0268	2602	Obras	0200535 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL Y ACCESOS TREBOL DEL PACIFICO - BRISAS DE CONCON, ICA	237590	1.000	Kilometro	01/ene/17	27/dic/17		Kilometro						5,375,821	5,375,821	
0722	3302	Obras	0212195 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL CASAGRANDE EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 616+268	349267	0.030	Kilometro	22/ene/18	02/may/18		Kilometro							10,082,998	10,082,997
0133	2264	Obras	0165640 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA - AREQUIPA TRAMO MOQUEGUA - OMATE	50669	118.500	Kilometro	10/nov/16	17/abr/19	0.41	Kilometro						41,458,860	95,575,195	
0560	0955	Obras	0048005 CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC	10447	58.860	Kilometro	01/may/12	25/sep/16		Kilometro				58.860	100		8,489,455	4,220,566
0565	1746	Obras	0118925 MEJORAMIENTO TRAMO III B, OVALO 200 MILLAS (KM 19+000) A SARITA COLONIA (KM 22+000)	48115	2.100	Kilometro	29/nov/14	01/mar/17		Kilometro	0.079	0.079		2.100	100		19,042,683	19,036,882

Anexo 3.2 : Mantenimiento Rutinario de Carreteras Pavimentadas de la RVN No Concesionada - Avance Físico a Junio 2017

3240 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA										Meta		Avance de la Meta Física		Avance Total				Presupuesto S/.			
SECFUN	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES					Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	POI 2017 Ene-Jun	U. Med.	Sem1	Logrado 2017 Ene - Jun	% 2017 Ene - Jun	A Jun 2017	% A Jun 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Jun
			RVN No Concesionada									3,380.410			5,855.341	173	5,855.341		12,876,861	28,770,956	6,335,886
			MANTENIMIENTO VIAL									3,380.410			5,855.341	173	5,855.341		12,876,861	28,770,956	6,335,886
			Mantenimiento Rutinario Carreteras Pavimentadas									3,380.410			5,855.341	173	5,855.341		12,876,861	28,770,956	6,335,886
			Mantenimiento Rutinario									3,380.410			5,855.341	173	5,855.341		12,876,861	28,770,956	6,335,886
			Kilometro									3,380.410	Kilometro		5,855.341	173	5,855.341		12,876,861	28,770,956	6,335,886
0398	0178	Mantenimiento				0053682 MANTENIMIENTO RUTINARIO ASFALTADO - CASMA - HUARAZ	146.000	Kilometro	01/ene/16	30/mar/17	145.960	Kilometro	145.96	145.960	100	145.960	99.97	865,764	9,000	1,348	
0589	0261	Mantenimiento Rutinario				0208766 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA CARRETERA GUADALUPE - ICA - PALPA - ATICO REGION ICA	408.000	Kilometro	01/oct/16	31/dic/17	379.780	Kilometro	400.00	400.000	105	400.000	98.04		1,500,001	231,865	
0399	0859	Mantenimiento				0053692 MANTENIMIENTO RUTINARIO ASFALTADO - SULLANA - EL ALAMOR	68.000	Kilometro	02/ene/16	31/dic/17	66.210	Kilometro	66.21	66.208	100	66.208	97.36	415,142	505,803	80,158	
0400	0944	Mantenimiento				0082097 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV. YANACOCCHA - HUALGAYOC	51.000	Kilometro	01/oct/12	30/dic/17	50.980	Kilometro						404,450	6,270		
0594	1098	Mantenimiento Rutinario				0195294 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA - CARRETERA DV. QUILCA - MATARANI (KM 00+000 - KM 89+147.62) REGION AREQUIPA	89.147	Kilometro	01/jul/16	30/dic/16		Kilometro	89.150	89.150		89.150	100.00		400,000	108,696	
0690	1107	Mantenimiento Rutinario				0102204 MANTENIMIENTO RUTINARIO DV. PASCO - CHICRIN - HUANUCO - TINGO MARIA - DV. TOCACHE	249.000	Kilometro	02/ene/13	30/dic/13		Kilometro	249.000	249.000		249.000	100.00		1,200,946	51,444	
0597	1111	Mantenimiento Rutinario				0208490 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA de CARRETERA PTA. PEJERREY - SAN CLEMENTE - PTE. CHOCLOCOCHA - AYACUCHO REGION ICA	169.000	Kilometro	01/ene/12	31/dic/12		Kilometro	365.010	365.010		365.010	215.98		1,500,001	201,370	
0409	1716	Mantenimiento Rutinario				0165435 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUNTA DE BOMBON - ILO Y EMP PE-1S ? VENTILLATA ? DV BUENOS AIRES ? EMP PE-1S D REGION AREQUIPA	145.000	Kilometro	01/ene/14	30/dic/17	108.110	Kilometro	108.11	108.110	100	108.110	74.56	481,725	401,901	196,678	
0402	1824	Mantenimiento				0135167 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA TACNA - ILO	138.570	Kilometro	02/ene/16	31/dic/17	138.570	Kilometro	143.57	143.570	104	143.570	103.61	539,236	605,956	97,787	
0401	1826	Mantenimiento				0135166 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA TACNA - PALCA	55.400	Kilometro	02/ene/16	31/dic/17	43.600	Kilometro	43.60	43.600	100	43.600	78.70	356,467	355,803	44,710	
0417	1873	Mantenimiento Rutinario				0193859 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PTE. RAITHER - PAUCARTAMBO - VILLA RICA - PUERTO BERMUDEZ / PTO. PAUCARTAMBO - OXAPAMPA REGION JUNIN	190.000	Kilometro	01/jun/16	31/dic/17	190.000	Kilometro	189.500	189.500	100	189.500	99.74	500,000	800,001	214,620	
0670	2024	Mantenimiento Rutinario				0212897 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC - DV. YANACOCCHA REGION CAJAMARCA	109.780	Kilometro	01/oct/16	31/dic/18		Kilometro	109.780	109.780		109.780	100.00		500,003	192,946	
0588	2052	Mantenimiento Rutinario				0195849 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA CARRETERA EMP. PE-3S COMAS - SATIPO - MAZAMARI / PUERTO OCOPA - ATALAYA / SATIPO -	472.800	Kilometro	01/abr/16	31/dic/17	472.800	Kilometro	431.37	431.370	91	431.370	91.24		1,800,000	295,250	
0403	2167	Mantenimiento Rutinario				0159702 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA RIO SECO - EL AHORCADO - SAYAN, REGION LIMA	43.000	Kilometro	02/ene/16	31/dic/17	24.600	Kilometro	43.00	43.000	175	43.000	100.00	435,850	205,801	45,166	
0408	2169	Mantenimiento Rutinario				0165429 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA HUANCAYO Y EMP PE 3S JAUJA TARMA REGION JUNIN	96.500	Kilometro	02/mar/16	31/dic/17	96.350	Kilometro	96.35	96.350	100	96.350	99.84	448,550	655,801	160,739	
0404	2170	Mantenimiento Rutinario				0160582 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUNO - VILQUE - MAÑAZO - HUATAQUITA REGION PUNO	56.110	Kilometro	02/feb/16	31/dic/17	56.110	Kilometro	56.11	56.110	100	56.110	100.00	370,797	645,102	126,063	
0405	2183	Mantenimiento Rutinario				0161539 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA - DV. ANTAMINA REGION HUANUCO	170.800	Kilometro	02/ene/16	30/mar/16		Kilometro						326,013	5,800		
0406	2283	Mantenimiento Rutinario				0163275 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CAJABAMBA - HUAMACHUCO, RUTA PE-3N Y DV. CALLACUYAN - DV. OTUZCO, RUTA PE-10A REGION CAJAMARCA	122.240	Kilometro	02/feb/16	31/dic/17	111.800	Kilometro	120.55	120.550	108	120.550	98.62	376,437	693,671	99,227	
0667	2285	Mantenimiento Rutinario				0212894 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA DV. BAYOVAR - BAPPO - SECHURA - PIURA REGION PIURA	90.791	Kilometro	02/may/15	30/oct/15		Kilometro	157.000	157.000		157.000	172.92		700,005	37,004	
0596	2322	Mantenimiento Rutinario				0165434 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PISCO PLAYA - PARACAS REGION ICA	12.205	Kilometro	02/ene/16	30/dic/17	11.950	Kilometro	26.00	26.000	218	26.000	213.03		100,001	52,916	
0407	2325	Mantenimiento Rutinario				0165424 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV LA TINA - LA TINA - SURPAMPA - CHIRINOS - CACHAQUITO REGION PIURA	14.340	Kilometro	02/feb/16	31/dic/17	14.340	Kilometro						287,031	105,801		
0410	2354	Mantenimiento Rutinario				0167962 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PIMENTEL - EMP PE-1N/ CHICLAYO - CHONGOYAPE - PTE CUMBIL - EMP PE-3N (COCHABAMBA) - CHOTA Y PTE CUMBIL - SANTA	217.000	Kilometro	02/ene/16	31/dic/17	319.090	Kilometro	319.09	319.090	100	319.090	147.05	1,166,711	1,786,528	995,615	
0411	2377	Mantenimiento				0172019 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA JULIACA - LAMPA REGION PUNO	31.900	Kilometro	02/feb/16	31/dic/17	31.900	Kilometro						442,874	6,270		
0413	2403	Mantenimiento Rutinario				0181495 Mantenimiento Rutinario Huaura - Sayan Region Lima	44.880	Kilometro	01/oct/15	31/dic/17	44.880	Kilometro	47.80	47.800	107	47.800	106.51	363,190	225,801	21,290	
0414	2404	Mantenimiento				0182054 MANTENIMIENTO RUTINARIO AV. NESTOR GAMBETA REGION CALLAO	27.920	Kilometro	04/mar/16	30/sep/17	27.920	Kilometro	33.00	33.000	118	33.000	118.19	819,857	438,826	48,662	
0415	2504	Mantenimiento Rutinario				0183066 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUNO - DESAGUADERO, LA RAYA - CALAPUJA E ILAVE - CHECCA REGION PUNO	291.650	Kilometro	02/feb/16	31/dic/17	291.650	Kilometro	291.65	291.650	100	291.650	100.00	520,615	1,360,803	435,957	

Anexo 3.2 : Mantenimiento Rutinario de Carreteras Pavimentadas de la RVN No Concesionada - Avance Físico a Junio 2017

3240 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA										Meta		Avance de la Meta Física		Avance Total			Presupuesto S/.			
SECFUN	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES				Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	POI 2017 Ene-Jun	U. Med.	Sem1	Logrado 2017 Ene - Jun	% 2017 Ene - Jun	A Jun 2017	% A Jun 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Jun
0412	2506	Mantenimiento Rutinario	0179950 MANTENIMIENTO RUTINARIO TAMBOGRANDE - CHULUCANAS - MORROPON - PACAIPAMPA - CURILCAS / EL CINCUENTA - CHULUCANAS / DV. PUENTE CARRASQUILLO -				79.000	Kilometro	02/feb/16	31/dic/17	79.000	Kilometro	103.49	103.490	131	103.490	131.00	316,923	505,804	70,824
	2507	Mantenimiento Rutinario	0091072 Mantenimiento Rutinario - Emp. Pe-5n (la Calzada)- Soritor- Selva Alegre				40.000	Kilometro	01/jul/16	31/dic/17	27.390	Kilometro								
0671	2615	Mantenimiento Rutinario	0212898 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA EMP. CHICAMA - D. SAUSAL - CRUCE CASCAS - CASCAS - CONTUMAZÁ - CHILETE REGION CAJAMARCA				107.760	Kilometro	01/ago/16	29/dic/16		Kilometro	145.700	145.700		145.700	135.21		700,001	226,592
0640	2616	Mantenimiento Rutinario	0198026 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA DE CARRETERA MIRAFLORES - SANTA ANA - LA OBRILLA RUTA PE - 02D REGION PIURA				26.000	Kilometro	01/ene/15	30/nov/15		Kilometro	26.000	26.000		26.000	100.00		200,001	49,459
0621	2705	Mantenimiento Rutinario	0207960 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CHAMAYA - JAEN - SAN IGNACIO - PUENTE LA Balsa REGION CAJAMARCA				176.000	Kilometro	01/ene/18	31/may/18		Kilometro	176.390	176.390		176.390	100.22		800,000	216,855
0743	2780	Mantenimiento Rutinario	0207961 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA ATICO - DV. QUILCA (KM 709+000 - KM 852+335) REGION AREQUIPA				143.335	Kilometro	01/nov/16	01/nov/17		Kilometro							500,001	
0595	2798	Mantenimiento Rutinario	0209710 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA CARRETERA IMATA - OSCOLLO - NEGROMAYO REGION AREQUIPA				67.725	Kilometro	01/oct/16	31/dic/18		Kilometro	67.645	67.645		67.645	99.88		130,000	42,540
0645	2799	Mantenimiento Rutinario	0212607 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PAVIMENTADA: DV. TINGO MARIA - AUCAYACU, NUEVO PROGRESO - TOCACHE - JUANJUI - PICOTA - TARAPOTO, RUTA				458.690	Kilometro	01/oct/16	31/dic/20		Kilometro	456.000	456.000		456.000	99.41		1,400,000	412,869
0612	2809	Mantenimiento Rutinario	0212284 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE CHICLAYO RUTA NACIONAL PE-1N KM 778+500 HASTA KM 797+500				20.000	Kilometro	01/mar/17	31/dic/17		Kilometro	20.000	20.000		20.000	100.00		200,002	81,975
0674	2859	Mantenimiento Rutinario	0212902 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA AV. ELMER FAUCETT Y AV. MORALES DURAREZ Y AV. SANTA ROSA - AV. SANTA CALLAO - AV. CHILLON				28.000	Kilometro	17/mar/17	31/dic/17		Kilometro							250,000	
0675	2860	Mantenimiento Rutinario	0212903 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA CUSCO-PISAC, URUBAMBA-CHINCHEROS-CACHIMAYO Y HUACARPAY-HUAMBUTIO-PISAC-				308.300	Kilometro	17/mar/17	30/dic/21		Kilometro	302.270	302.270		302.270	98.04		1,577,242	277,428
0676	2861	Mantenimiento Rutinario	MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA URCOS-LA RAYA Y YAURI-SAN GENARO-SICUANI, COMBAPATA - YANAQCA - EL DESCANSO, REGION CUSCO				282.500	Kilometro	17/mar/17	31/dic/17		Kilometro	284.100	284.100		284.100	100.57		956,052	229,567
0673	2945	Mantenimiento Rutinario	0212901 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA SAYÁN - PTE. TINGO - CHURÍN REGION LIMA				64.700	Kilometro	01/mar/17	31/dic/17		Kilometro	95.000	95.000		95.000	146.83		452,001	161,340
0665	2950	Mantenimiento Rutinario	0212893 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA SULLANA - DV. TALARA - MANCORA - AGUAS VERDES Y LÍMITE INTERNACIONAL REGION PIURA				273.240	Kilometro	01/abr/17	31/dic/18		Kilometro							1,200,002	
0669	2951	Mantenimiento Rutinario	0212896 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA SULLANA - MACARÁ REGION PIURA				127.840	Kilometro	01/abr/17	31/dic/18		Kilometro							470,003	
0416	3049	Mantenimiento Rutinario	0187481 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV. SAJINOS - PAIMAS REGION PIURA				27.500	Kilometro	01/ene/16	19/jun/18	27.500	Kilometro	27.00	27.000	98	27.000	98.18	439,229	205,950	
0418	3050	Mantenimiento Rutinario	0194695 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP. PE-3S IZCUCHACA - HUANCAMELICA - PLAZAPATA - CASTRO VIRREYNA - TICRAPO - PAMPANO Y SANTA INES -				286.920	Kilometro	01/jun/16	22/abr/18	286.920	Kilometro	286.92	286.920	100	286.920	100.00	1,000,000	1,208,000	233,458
0419	3051	Mantenimiento Rutinario	0195850 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA CARRETERA CONOCOCHA - HUARAZ - CARAZ - MOLINOPAMPA - Y EMP. PE-3NE REGION ANCASH				333.018	Kilometro	02/ene/16	30/dic/17	333.000	Kilometro	333.02	333.018	100	333.018	100.00	2,000,000	1,500,002	593,471
0779	3257	Mantenimiento Rutinario	0135165 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV. LAS VEGAS - LA MERCED - SATIPO				230.400	Kilometro	02/ene/18	31/dic/18		Kilometro								

Anexo 3.3 : Mantenimiento Rutinario de Carreteras No Pavimentadas de la RVN No Concesionada - Avance Físico a Junio 2017

3240 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA								Meta		Avance de la Meta	Avance Total				Presupuesto S/.		
SECFUN	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	POI 2017 Ene-Jun	U. Med.	Sem1	Logrado 2017 Ene - Jun	% 2017 Ene - Jun	A Jun 2017	% A Jun 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Jun
			RVN No Concesionada					2,167.207			2,365.320	109	2,365.320		25,965,018	12,171,181	2,824,130
			MANTENIMIENTO VIAL					2,167.207			2,365.320	109	2,365.320		25,965,018	12,171,181	2,824,130
			Mantenimiento Rutinario Carreteras NO Pavimentadas					2,167.207			2,365.320	109	2,365.320		25,965,018	12,171,181	2,824,130
			Mantenimiento Rutinario					2,167.207			2,365.320	109	2,365.320		25,965,018	12,171,181	2,824,130
			Kilometro					2,167.207	Kilometro		2,365.320	109	2,365.320		25,965,018	12,171,181	2,824,130
0431	1036	Mantenimiento Rutinario	0161850 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CHIGUATA - SANTA LUCIA REGION AREQUIPA	204.000	Kilometro	01/ene/13	30/dic/17	193.900	Kilometro	193.90	193.900	100	193.900	95	1,151,035	1,127,297	306,434
0420	1126	Mantenimiento	0054680 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CASCAS - CONTUMAZA - CHILETE	78.000	Kilometro	02/ene/12	30/dic/17	38.040	Kilometro						843,916	19,280	
0422	1134	Mantenimiento Rutinario	0054685 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - CENTRAL HIDROELECTRICA	50.000	Kilometro	02/ene/16	31/dic/17	33.200	Kilometro	33.20	33.200	100	33.200	66	887,147	339,626	112,370
0681	1325	Mantenimiento Rutinario	0091072 MANTENIMIENTO RUTINARIO - EMP. PE-5N (LA CALZADA)-SORITOR- SELVA ALEGRE	33.000	Kilometro	15/ene/15	30/dic/15		Kilometro	27.00	27.000		27.000	82		50,000	50,000
0421	1333	Mantenimiento Rutinario	0054684 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA ACOS - HUAYLLAY Y RAMALES VARIANTE PASAMAYO - HUARAL	80.970	Kilometro	01/ene/16	31/dic/17	80.970	Kilometro	80.97	80.970	100	80.970	100	1,166,767	317,751	52,200
0424	1339	Mantenimiento Rutinario	0073752 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUERTO OCOPA - SANTA CRUZ - C. N. POYENI	110.000	Kilometro	01/oct/12	30/dic/17	110.000	Kilometro						1,551,915	419,156	
0423	1356	Mantenimiento Rutinario	0054686 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP. PE 3S - COTABAMBAS - CHALHUAHUACHO	275.000	Kilometro	01/ago/12	30/mar/16		Kilometro						1,028,276	19,000	
0432	1361	Mantenimiento Rutinario	0165431 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA MALA CALANGO LA CAPILLA BUENA VISTA SAN JUAN TANTARACHE REGION LIMA	146.200	Kilometro	02/mar/16	31/dic/17	112.000	Kilometro	167.00	167.000	149	167.000	114	1,522,705	617,964	59,000
0425	1711	Mantenimiento Rutinario	0117421 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA OYOTUN - BEBEDEROS - LA FLORIDA - NIEPOS	57.335	Kilometro	01/sep/13	30/dic/17	113.600	Kilometro	93.55	93.550	82	93.550	163	1,194,237	369,231	135,211
0426	1720	Mantenimiento Rutinario	0124171 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CHURIN - OYON - YANAHUANCA - AMBO	180.260	Kilometro	15/oct/13	30/dic/17	180.260	Kilometro	180.25	180.250	100	180.250	100	1,567,342	667,779	310,153
0428	1740	Mantenimiento Rutinario	0143803 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUENTE CORPAC - MONZON - CARPA	133.600	Kilometro	25/jun/14	30/dic/17	133.600	Kilometro						1,550,917	19,200	
0427	1812	Mantenimiento Rutinario	0132472 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PATIVILCA - CAJATAMBO - OYON	213.000	Kilometro	02/ene/14	31/dic/16		Kilometro						1,408,892	23,950	
0435	1872	Mantenimiento Rutinario	0179836 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV. LIMBANI - ABRA ARICOMA - CURUPATA - LIMBANI - PHARA REGION PUNO	51.300	Kilometro	01/mar/16	31/dic/17	51.300	Kilometro	51.30	51.300	100	51.300	100	1,149,681	113,701	80,524
0591	2039	Mantenimiento Rutinario	0207386 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA - CARRETERA EMP. PE-22B (SAN RAMON), VITOC - CONAC - LIBERTAD TINCO - MONOBAMBA - UCHUBAMBA - CURIMARCA - ABRA CURIMARCA - QUERO - MOLINOS -JULCAN - MASMA -EMP. PE -3S (ATAURA)	127.680	Kilometro	01/oct/16	31/dic/18		Kilometro	125.54	125.540		125.540	98	460,001	88,247	
0430	2184	Mantenimiento Rutinario	0161541 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SELVA ALEGRE - AGUAS CALIENTES - GALILEA REGION SAN MARTIN	12.610	Kilometro	01/jun/16	31/dic/17	12.610	Kilometro	12.61	12.610	100	12.610	100	865,915	207,341	55,824
0429	2185	Mantenimiento Rutinario	0161540 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SAN RAFAEL - ALCAS - POZUZO REGION HUANUCO	132.000	Kilometro	02/ene/16	31/dic/17	132.000	Kilometro	132.00	132.000	100	132.000	100	1,355,917	502,613	56,483
0437	2245	Mantenimiento Rutinario	0187482 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA BATANES - MORROPON - PUENTE GALLEGA - PACAIPAMPA EMP PE-3N CURILCAS REGION PIURA	115.730	Kilometro	02/feb/16	31/dic/17	111.400	Kilometro	115.74	115.740	104	115.740	100	1,440,915	439,551	148,013
0655	2330	Mantenimiento Rutinario	0191551 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV. PTO INCA - PTO INCA (PE-5NH) Y SAM JUAN DEL CODO -SANTA ROSA DE YANAYACU (PE-5NA) REGION HUANUCO	40.000	Kilometro	02/jun/16	31/dic/17	40.000	Kilometro	49.16	49.160	123	49.160	123		200,000	36,470
	2355	Mantenimiento Rutinario	0168911 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA NIEPOS BOLIVAR REGION CAJAMARCA	59.860	Kilometro	01/jun/16	31/dic/17	11.327	Kilometro								
0436	2405	Mantenimiento Rutinario	0181735 MANTENIMIENTO RUTINARIO EMP. PE-5N (CORRAL QUEMADO) - CUMBA - DV. YAMON - LONYA GRANDE - CAMPO REDONDO - OCALLI - PROVIDENCIA - COHECHAN - LONYA CHICO- EMP.	319.000	Kilometro	01/mar/16	31/dic/17	319.000	Kilometro	319.00	319.000	100	319.000	100	1,741,393	1,511,686	380,745
0434	2505	Mantenimiento Rutinario	0170793 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP PE-32 A (CAYARA) - ACCOMARCA REGION AYACUCHO	30.000	Kilometro	02/ene/16	31/dic/17	30.000	Kilometro	30.00	30.000	100	30.000	100	1,145,966	139,737	34,632
0433	2508	Mantenimiento Rutinario	0165432 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PAIMAS - AYABACA - ESPINDOLA REGION PIURA	54.000	Kilometro	30/dic/15	31/dic/17	54.000	Kilometro						1,045,084	220,101	
0641	2618	Mantenimiento Rutinario	0198025 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA DE CARRETERA LA OBRILLA - EMP. PI 106 (LOCUTO) REGION PIURA	35.300	Kilometro	01/ene/16	29/nov/16		Kilometro	35.00	35.000		35.000	99	145,001		7,550

Anexo 3.3 : Mantenimiento Rutinario de Carreteras No Pavimentadas de la RVN No Concesionada - Avance Físico a Junio 2017

3240 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA										Meta		Avance de la Meta	Avance Total				Presupuesto S/.		
SECFUN	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	POI 2017 Ene-Jun	U. Med.	Sem1	Logrado 2017 Ene - Jun	% 2017 Ene - Jun	A Jun 2017	% A Jun 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Jun		
0590	2645	Mantenimiento Rutinario	0207603 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NAC. NO PAVIMENTADA CARRETERA: DV BAJO KIMIKI-BOCA HUATZIRIQUI-CAPACHARI-BAJO MARITARINI-IMPITATO CASCADA-AOTI-NAPATI-CHONTAKIARI-PALOMAR-BUENOS AIRES-EMP PE 55 (DV.PUERTO OCOPA) RUTA PE-55 B (VARIANTE) REGION JUNIN	90.000	Kilometro	01/oct/16	31/dic/18		Kilometro							340,000			
0592	2646	Mantenimiento Rutinario	0207602 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA-CARRETERA EMP PE - 3N(LA CIMA) - AZULMITA - ATOCSAYO - CONOCANCHA - DV CORPACANCHA - CHUPAS - CUEVA - CORICOCHA - EMP. PE-22 (CHINCHAN), RUTA -3N G REGION JUNIN	113.500	Kilometro	01/oct/16	31/dic/18		Kilometro							270,007			
0642	2779	Mantenimiento Rutinario	0208767 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA CARRETERA EMP PE-3N (CHOTA) - EMP. PE-3N (CUTERVO) REGION LAMBAYEQUE	41.620	Kilometro	01/nov/16	31/dic/18		Kilometro							150,000			
0677	2838	Mantenimiento Rutinario	0212905 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA QUILLABAMBA-PALMA REAL-KITENI-KEPASHIATO-KIMBIRI (PUENTE SAN FRANCISCO) REGION CUSCO	285.500	Kilometro	01/abr/17	31/dic/18		Kilometro	285.50	285.500		285.500	100		1,437,892	190,770		
0692	2946	Mantenimiento Rutinario	0212906 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA DV. HUANIPACA-HUANIPACA-KINUALLA-ESTACION DE SALIDA DE TELEFÉRICO REGION CUSCO	52.600	Kilometro	01/abr/17	31/dic/18		Kilometro	52.60	52.600		52.600	100		203,347	52,653		
0438	3009	Mantenimiento Rutinario	0188243 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP PE - 12 - PASACANCHA - ANDAYMAYO - PALOSECO - POMABAMBA - PISCOBAMBA - LLUMPA - LLACMA - SAN LUIS - HUAMPARAN EMP PE-	250.000	Kilometro	01/jun/16	31/dic/17	250.000	Kilometro	225.00	225.000	90	225.000	90	1,775,917	848,918	310,082		
0682	3010	Mantenimiento Rutinario	0191189 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP LO 103 (IQUITOS) - BELLAVISTA - MAZAN REGION SAN MARTIN	161.000	Kilometro	01/mar/16	31/dic/17	42.000	Kilometro	38.00	38.000	90	38.000	24		270,000	42,382		
0439	3158	Mantenimiento Rutinario	0189907 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SAN JUAN SAN JUNE - OIMATE - PUQUINA REGION TACNA	118.000	Kilometro	01/ene/16	31/dic/17	118.000	Kilometro	118.00	118.000	100	118.000	100	1,571,081	721,051	314,388		

Anexo 3.4 : Mantenimiento Periódico de Carreteras Pavimentadas de la RVN No Concesionada - Avance Físico a Junio 2017

3240 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA							Meta Global Financiera		Meta		Avance de la Meta Fisica				
SECFUN	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES				U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	N° Contrato	Logrado 2016	POI 2017 Ene-Jun	U. Med.	Sem1	Devengado Ene Jun
			RVN No Concesionada								12.510				17,156,562
			MANTENIMIENTO VIAL								12.510				17,156,562
			Mantenimiento Periódico de Carreteras Pavimentadas								12.510				17,156,562
			Mantenimiento Periodico								12.510				17,156,562
			Kilometro								12.510		Kilometro		17,156,562
0394	0898	Mantenimiento Periodico	0091070 MANTENIMIENTO PERIODICO PUNTOS CRITICOS DE LA CARRETERA EL REPOSO - SARAMIRIZA TRAMO: EL REPOSO - DURAN (KM. 74 700 - KM. 74 800)				Kilometro	10/abr/18	30/dic/18				Kilometro		
0397	2402	Mantenimiento Periodico	0180867 MANTENIMIENTO PERIODICO HUANUCO - TINGO MARIA (KM 70+000 - KM 110+000) REGION HUANUCO				Kilometro	07/jul/16	28/jun/17	078-2016-MTC/20	12.510		Kilometro	62.020	17,156,562

Anexo 3.5 : Conservación Vial por Niveles de Servicio de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance Físico a Junio 2017

3240 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA									Meta		Avance de la Meta Fisica	Avance Total		Presupuesto S/.		
SECFU N	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	POI 2017 Ene-Jun	U. Med.	Sem1	Logrado 2017 Ene - Jun	% 2017 Ene - Jun	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	
			RVN No Concesionada					13,181.70			13,043.371	99	932,193,996	969,374,930	315,033,051	
			MANTENIMIENTO VIAL					13,181.70			13,043.371	99	932,193,996	969,374,930	315,033,051	
			Por Niveles de Servicio					13,181.70			13,043.371	99	932,193,996	969,374,930	315,033,051	
			Por niveles de servicio					13,181.70			13,043.371	99	932,193,996	969,374,930	315,033,051	
			Kilometro					13,181.70	Kilometro		13,043.371	99	932,193,996	969,374,930	315,033,051	
0749	0308	Por niveles de servicio	0055271 CONSERVACION CARRETERA PIMENTEL - EMP PE-1N/ CHICLAYO - CHONGOYAPE - PTE CUMBIL - EMP PE-3N (COCHABAMBA) - CHOTA - HUALGAYOC Y EMP 3N- SANTA	394.000	Kilometro	01/abr/10	15/abr/15							1,185	1,185	
0686	0312	Por niveles de servicio	0083926 CONSERVACION CARRETERA EMP PE 3S (IZCUCHACA)-HUANCAVELICA-PLAZAPATA-CASTROVIRREYNA-TICRAPO-PAMPANO Y SANTA INES-	290.000	Kilometro	31/mar/10	21/may/16							588,206	588,205	
0658	0314	Por niveles de servicio	0055277 CONSERVACION CARRETERA EMP PE 3S COMAS - SATIPO - MAZAMARI -PUERTO OCOPIA - ATALAYA Y MAZAMARI - SAN MARTIN DE PANGOA - PUNTA DE	472.800	Kilometro	01/feb/10	15/may/16							479,035	479,034	
0703	0315	Por niveles de servicio	0055276 CONSERVACION CARRETERA JULIACA - HUANCANE - MOHO - TILALI -FRONTERA BOLIVIA Y DV. HUANCANE-PUTINA-SANDIA - SAN IGNACIO	438.800	Kilometro	11/nov/09	10/feb/16							8,239	8,239	
0726	0317	Por niveles de servicio	0053699 MANTENIMIENTO VIAL: DV. ABANCAY - CHUQUIBAMBILLA - CHALHUAHUACHO - SANTO TOMAS - YAURI	436.000	Kilometro	20/may/10	19/may/15							3,284	3,283	
0623	0318	Por niveles de servicio	0055854 CONSERVACION CARRETERA EMP PE 18A (DV. TINGO MARIA) - AUCAYACU - NUEVO PROGRESO - TOCACHE - JUANJUI - PICOTA - TARAPOTO	458.000	Kilometro	27/abr/10	10/nov/16							2,593,446	1,555,553	
0327	0320	Por niveles de servicio	0053696 MANTENIMIENTO VIAL: CHACHAPOYAS - MOLINOPAMPA - RODRIGUEZ DE MENDOZA - PUNTA DE CARRETERA	135.000	Kilometro	02/jul/10	24/jun/17	132.65	Kilometro	129.720	129.720	98	2,101,700	7,517,959	3,909,202	
0756	0328	Por niveles de servicio	0217812 CONSERVACION DE CARRETERA DV. LAS VEGAS-TARMA-LA MERCED-SATIPO-MAZAMARI-PTO.OCOPA/JAUJA-LOMO LARGO/PTE. STUAR-JAUJA-HUANCAYO,	228.300	Kilometro	01/ago/17	01/ago/22							1,019,393		
0389	0331	Por niveles de servicio	0191990 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-1N (EL CRUCE) - BAPPO / DV. BAYOVAR - PIURA / SULLANA - EL ALAMOR REGION PIURA										1,117,550	1,117,550		
0747	0331	Por niveles de servicio	0191990 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-1N (EL CRUCE) - BAPPO / DV. BAYOVAR - PIURA / SULLANA - EL ALAMOR REGION PIURA	448.170	Kilometro	15/ene/18	30/dic/22							858,017		
0333	0332	Por niveles de servicio	0053710 MANTENIMIENTO VIAL: PUNO - DESAGUADERO Y CALAPUJA - LA RAYA E ILAVE - MAZOCRUZ	367.500	Kilometro	15/ene/18	30/dic/22						22,050,000	651,278	50,079	
0334	0483	Por niveles de servicio	0054054 VARIANTE INTERNACIONAL LADO PERU DEL EJE VIAL N° 1, DV. PAITA - MANCORA - AGUAS VERDES Y SULLANA - MACARA	437.600	Kilometro	16/abr/10	26/feb/17	401.08	Kilometro	429.525	429.525	107	14,023,764	7,674,344	3,021,715	
0332	0798	Por niveles de servicio	0053709 MANTENIMIENTO VIAL: PUMAHUASI - PUCALLPA	234.493	Kilometro	13/mar/14	30/jun/19	234.49	Kilometro	235.332	235.332	100	26,959,385	18,495,665	6,114,935	
0337	0853	Por niveles de servicio	0055289 CONSERVACION CARRETERA EMP. PE 3S (ABRA TOCTO) - QUEROBAMBA - PUQUIO	372.000	Kilometro	06/oct/12	05/oct/17	314.94	Kilometro	341.230	341.230	108	6,697,645	9,316,212	8,578,315	

Anexo 3.5 : Conservación Vial por Niveles de Servicio de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance Físico a Junio 2017

3240 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA										Meta		Avance de la Meta Fisica	Avance Total		Presupuesto S/.		
SECFU N	PFIS	FASE	PROYECTO	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	POI 2017 Ene-Jun	U. Med.	Sem1	Logrado 2017 Ene - Jun	% 2017 Ene - Jun	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	
0343	0854	Por niveles de servicio		0083933 CONSERVACION CARRETERA PUQUIO - CORACORA - EMP. PE 15 (CHALA); CORACORA - YAUCA - EMP PE - 15 Y EMP. PE - 32C (ULLACCASA) - PAUSA	526.000	Kilometro	01/oct/12	02/oct/17	502.78	Kilometro	502.780	502.780	100	15,959,637	15,959,637	4,504,031	
0349	0964	Por niveles de servicio		0096538 CONSERVACION CARRETERA PUENTE CHUQUICARA - CABANA - PALLASCA - SANTIAGO DE CHUCO - SHOREY Y TAUCA - BAMBAS - DV. SIHUAS	408.000	Kilometro	21/jun/13	20/jun/18	397.65	Kilometro	397.650	397.650	100	11,869,599	11,869,599	4,083,515	
0657	1038	Por niveles de servicio		0053703 MANTENIMIENTO VIAL: GUADALUPE - ICA - PALPA -	379.780	Kilometro	01/jun/10	27/sep/16		Kilometro					856,035	856,033	
0329	1083	Por niveles de servicio		0053701 MANTENIMIENTO VIAL: DV. LAS VEGAS - TARMA - L	230.400	Kilometro	01/abr/10	28/may/17	229.81	Kilometro	229.810	229.810	100	7,469,996	8,181,717	6,153,078	
0745	1112	Por niveles de servicio		0055272 CONSERVACION CARRETERA PTA. PEJERREY - SAN CI	365.560	Kilometro	01/sep/11	29/nov/17		Kilometro					108,849	108,848	
0622	1309	Por niveles de servicio		0053693 MANTENIMIENTO VIAL: ATICO - DV. QUILCA - LA REPARTICION - DV. MATARANI - PTE. MONTALVO - DV. ILO - PTE CAMIARA	457.820	Kilometro	03/dic/10	20/mar/17		Kilometro					2,860,010		
0328	1310	Por niveles de servicio		0053698 MANTENIMIENTO VIAL: CUSCO PISAC, URCOS - LA RAYA, URUBAMBA CHINCHEROS CACHIMAYO Y YAURI - SAN GENARO - SICUANI Y HUACARPAY - HUAMBTIO - PISAC -	515.880	Kilometro	01/jul/10	20/feb/17	517.56	Kilometro	509.771	509.771	98	27,138,342	6,876,660	4,281,890	
0345	1314	Por niveles de servicio		0091077 MANTENIMIENTO VIAL: DV. BAYOVAR BAPPO- PIURA-SECHURA -DV. BAYOVAR	253.000	Kilometro	01/mar/10	26/abr/17	157.50	Kilometro	157.160	157.160	100	11,379,128	11,379,128	2,600,026	
0336	1319	Por niveles de servicio		0055287 CONSERVACION CARRETERA HUANCAYO - IMPERIAL - IZCUCHACA - AYACUCHO E IMPERIAL- PAMPAS- MAYOCC	430.000	Kilometro	06/oct/12	05/oct/17	390.02	Kilometro	350.800	350.800	90	27,096,789	17,829,018	5,644,929	
0338	1332	Por niveles de servicio		0055291 CONSERVACION CARRETERA CAJAMARCA - CELENDIN - BALSAS - CHACHAPOYAS Y DV. CHACHAPOYAS - PEDRO RUIZ	367.000	Kilometro	14/may/12	06/jun/17	362.80	Kilometro	362.800	362.800	100	7,039,666	7,039,666	4,160,966	
0342	1334	Por niveles de servicio		0083931 CONSERVACION CARRETERA LIMA - CANTA - EMP 3f	207.000	Kilometro	30/sep/14	25/jul/22	205.34	Kilometro	29.126	29.126	14	10,827,733	10,827,733	1,612,901	
0335	1336	Por niveles de servicio		0055284 CONSERVACION CARRETERA SANTA - YURACMARCA - SIHUAS - HUACRACHUCO - SAN PEDRO DE CHONTA - UCHIZA - EMP. PE-5N Y PUENTE HUAROCHIRI -	536.000	Kilometro	21/jun/12	20/jun/17	536.00	Kilometro	499.528	499.528	93	20,252,483	20,252,483	8,786,751	
0339	1358	Por niveles de servicio		0064442 CONSERVACION CARRETERA EMP PE 04-B (HUALAPAMPA) - SONDOR - HUANCABAMBA - PACAIPAMPA - SOCCHABAMBA - PUESTO VADO GRANDE / SONDOR -	610.000	Kilometro	05/oct/12	28/mar/17	208.30	Kilometro	380.550	380.550	183	17,312,067	17,312,004	6,414,549	
0340	1359	Por niveles de servicio		0071207 CONSERVACION CARRETERA ROSARIO - SIVIA - CANAYRE Y SAN FRANCISCO - SANTA ROSA - SAN MIGUEL - TAMBO	324.000	Kilometro	17/ene/13	16/ene/18	301.26	Kilometro	312.262	312.262	104	17,935,909	17,935,909	4,540,671	
0341	1365	Por niveles de servicio		0083924 CONSERVACION CARRETERA AYACUCHO - TAMBILLO - EMP. PE-3S (OCROS) Y EMP. PE-32 A (CHALCO) - PAMPA CANGALLO - CARAPO -HUANCA SANCOS-LLAUTA-	341.000	Kilometro	08/mar/13	07/mar/18	328.86	Kilometro	328.860	328.860	100	8,064,400	16,746,703	6,645,528	
0347	1378	Por niveles de servicio		0096396 CONSERVACION CARRETERA EMP PE-15 (CHINCHA) - ARMAS - PLAZAPATA Y PUENTE LOS MAESTROS - LOS MOLINOS - HUAYTARA	321.000	Kilometro	15/ene/15	14/ene/20	321.00	Kilometro	309.447	309.447	96	26,455,355	26,455,355	5,377,547	

Anexo 3.5 : Conservación Vial por Niveles de Servicio de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance Físico a Junio 2017

3240 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA										Meta		Avance de la Meta Fisica	Avance Total		Presupuesto S/.		
SECFU N	PFIS	FASE		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	POI 2017 Ene-Jun	U. Med.	Sem1	Logrado 2017 Ene - Jun	% 2017 Ene - Jun	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	
0346	1379	Por niveles de servicio		0096395 CONSERVACION CARRETERA HUANCAMELICA - LIRCAY - EMP. PE-3S (HUALLAPAMPA) Y EMP PE 3S (LA MEJORADA) - ACOBAMBA - EMP. PE 3S (PUENTE	343.000	Kilometro	13/ago/13	12/ago/18	343.00	Kilometro	271.015	271.015	79	12,344,185	12,344,185	5,968,153	
0348	1380	Por niveles de servicio		0096397 CONSERVACION CARRETERA EMP. PE-5N (EL REPOSO) - PUENTE NIEVA-SARAMIRIZA /PUENTE WAWICO - URAKUSA - SANTA MARIA DE NIEVA - SARAMIRIZA / JUAN	378.000	Kilometro	01/ago/13	30/jul/18	379.38	Kilometro	380.020	380.020	100	20,529,750	20,529,750	8,207,479	
0350	1615	Por niveles de servicio		0111000 CONSERVACION DE CARRETERA ANDAHUAYLAS (EMPALME PE-3S)-PAMPACHIRI-NEGROMAYO (EMPALME PE-30A)	179.600	Kilometro	10/ene/17	30/dic/21	179.60	Kilometro	179.600	179.600	100	14,101,740	11,147,586	3,274,257	
0351	1616	Por niveles de servicio		0111001 CONSERVACION DE CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYOS - RONCHAS - CHUPACA-HUANCAYO-DV, PAMPAS	343.910	Kilometro	08/oct/15	06/oct/20	349.91	Kilometro	343.910	343.910	98	35,334,187	30,030,148	8,783,837	
0353	1617	Por niveles de servicio		0111003 CONSERVACION DE CARRETERA DV HUMAJALSO - DESAGUADERO Y TACNA-TARATA-CAPAZO-MAZOCRUZ	421.250	Kilometro	01/feb/16	18/feb/21	421.25	Kilometro	421.250	421.250	100	42,820,291	42,985,591	21,702,487	
0356	1618	Por niveles de servicio		0111006 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE-18A (PUENTE RANCHO)-PANAQO-CHAGLLA-POZUZO-OXAPAMPA Y EMPALME PE-18B - RIO CODO-CODO DEL POZUZO-EMP. PE-	378.420	Kilometro	01/jul/15	22/oct/20	378.42	Kilometro	378.420	378.420	100	17,176,875	18,031,649	13,339,629	
0344	1619	Por niveles de servicio		0083935 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE-3S (MOLLEPUQUIO)- CHINCHAYPUJIO-COTABAMBAS-TAMBOBAMBA-CHALHUAHUACHO	209.020	Kilometro	01/ene/16	18/feb/24	209.02	Kilometro	209.020	209.020	100	17,223,858	19,437,716	3,889,526	
0355	1644	Por niveles de servicio		0111005 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE 3N (LAGUNA SAUSACOCHA) - PUENTE PALLAR - CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO Y LOS RAMALES	615.440	Kilometro	20/ene/16	18/ene/21	615.44	Kilometro	615.440	615.440	100	44,025,449	42,638,998	6,258,417	
0382	1647	Por niveles de servicio		0139718 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-34B (ROSARIO) - CARLOS GUTIERREZ - CRUCERO - QUISCUPUNCO - BALTIMORE - ANANEA - COJATA - VILQUE	209.220	Kilometro	13/nov/15	11/nov/23	209.22	Kilometro	209.220	209.220	100	11,696,669	11,066,028	1,297,691	
0375	1650	Por niveles de servicio		0118973 CONSERVACION CARRETERA EMP. AR-105(ACOY)- ANDAMAYO-VIRACO-DV. MACHAHUAY-ANDAGUA-AYO-HUAMBO-CABANACONDE-CHIVAY-VIZCACHANE-EMP. PE-	389.810	Kilometro	30/ene/16	28/ene/21	389.81	Kilometro	389.806	389.806	100	25,034,980	52,846,427	47,751,147	
0352	1653	Por niveles de servicio		0111002 Conservacion de Carretera Casma-huaraz-huari-huacaybamba-jircan-tingo Maria-monzon-Emp.PE-18A (tingo Maria)	561.492	Kilometro	10/abr/17	04/sep/22	561.49	Kilometro	561.500	561.500	100	51,482,375	56,606,321	39,436,092	
0378	1659	Por niveles de servicio		0132480 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (HUAYLLAPAMPA)-LA QUINUA-SAN FRANCISCO-PUERTO ENE-TZOMAVENI-CUBANTIA Y RAMAL PUENTE ALTO	475.100	Kilometro	01/ago/16	31/jul/21	475.10	Kilometro	475.100	475.100	100	32,958,651	32,453,320	8,043,933	
0354	1662	Por niveles de servicio		0111004 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE 1N - PAMPLONA - SAN JOSE - CAJATAMBO - EMP. PE - 18	214.000	Kilometro	02/ene/17	31/dic/20	214.00	Kilometro	206.700	206.700	97	18,526,890	19,467,202		
0374	1665	Por niveles de servicio		0118972 CONSERVACION CARRETERA EMP. PE-1S (DV. APLAO)-CORIRE-APLAO-CHUQUIBAMBA-ARMA-COTAHUASI-CHARCANA-ACCOPAMPA-DV.SAYLA-PAMPACHACRA-USHUA-	464.460	Kilometro	20/nov/15	18/nov/20	464.46	Kilometro	464.460	464.460	100	33,857,631	33,857,631	7,023,072	
0376	1703	Por niveles de servicio		0132478 CONSERVACION DE LA CARRETERA CUTERVO - SOCOTA - SAN ANDRES - SANTO TOMAS - PIMPINGOS - CUYCA	137.793	Kilometro	25/ene/16	23/ene/24	137.79	Kilometro	137.794	137.794	100	32,398,078	28,491,377	2,929,457	
0699	1744	Por niveles de servicio		0118926 CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO - PRO RE	1,363.700	Kilometro	10/ene/17	10/ene/22		Kilometro					23,304,932		

Anexo 3.5 : Conservación Vial por Niveles de Servicio de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance Físico a Junio 2017

3240 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA										Meta		Avance de la Meta Fisica		Avance Total		Presupuesto S/.		
SECFU N	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	POI 2017 Ene-Jun	U. Med.	Sem1	Logrado 2017 Ene - Jun	% 2017 Ene - Jun	PIA	PIM	Devengado Ene Jun			
0377	1774	Por niveles de servicio	0132479 CONSERVACION DE LA CARRETERA JULIACA-PUTINA-ORIENTAL-SANDIA-SAN IGNACIO-PUNTA DE CARRETERA Y DV. PUTINA-MOHO-CONIMA-MILILAYA-	438.140	Kilometro	16/jun/16	25/jun/21	438.14	Kilometro	438.135	438.135	100	54,145,359	39,479,844	6,932,628			
0380	1778	Por niveles de servicio	0135454 MANTENIMIENTO VIAL: CARRETERA CENTRAL DV. CERRO PASCO - TINGO MARIA Y EMP. 5N (PUENTE PUMAHUASI)	249.000	Kilometro	20/ene/14	02/abr/17	249.00	Kilometro	261.330	261.330	105	17,920,382	23,155,596	9,338,660			
0326	1859	Por niveles de servicio	0053694 MANTENIMIENTO VIAL: AYACUCHO - ANDAHUAYLA	452.500	Kilometro	25/feb/15	24/feb/18	452.50	Kilometro	421.180	421.180	93	13,233,968	13,233,968	9,374,411			
0698	1866	Por niveles de servicio	0164446 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (CONCEPCION)-COMAS-EMP. PE-5S (SATIPO) / EMP. PE-5S (PTO OCOPA)-ATALAYA / EMP. PE-5S (DV. BAJO KIMIRIKI) -	493.000	Kilometro	04/jun/17	03/jun/22		Kilometro					18,980,702				
0330	1868	Por niveles de servicio	0053702 MANTENIMIENTO VIAL: EMP. 1N - CONOCOCHA - HUARAZ - CARAZ - MOLINOPAMPA Y EMP 3N - CHIQUIAN - AQUIA - EMP 3N	332.000	Kilometro	07/feb/18	02/jul/23		Kilometro				24,177,344	2,370,475	1,782,087			
0390	1870	Por niveles de servicio	0191991 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-22A (PTE. REITHER) - PTE. PAUCARTAMBO - VILLARICA - PUERTO BERMUDEZ - VON HUMBOLT/PTE. PAUCARTAMBO -	408.530	Kilometro	15/ene/18	30/dic/22		Kilometro				2,042,630	2,042,630				
0331	1871	Por niveles de servicio	0053704 MANTENIMIENTO VIAL: HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA - DV ANTAMINA	240.400	Kilometro	20/ene/16	19/ene/19	240.40	Kilometro	240.400	240.400	100	17,144,750	17,846,236	4,693,985			
0388	1874	Por niveles de servicio	0191453 CONSERVACION DE LA CARRETERA PIMENTEL - CHICLAYO - CHONGOYAPE - LLAMA - COCHABAMBA / PUENTE CUMBIL - SANTA CRUZ - EMP. PE-3N REGION	291.000	Kilometro	15/ene/18	30/dic/22		Kilometro				1,455,000	1,455,000				
0391	2002	Por niveles de servicio	0191993 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-36 (ILO) -EMP. PE-1S (DV. COSTANERA)/EMP. PE-1 S (TACNA) - PACHIA - PALCA - ALTO PERU - ROSASPATA - ANCOMARCA -	334.420	Kilometro	15/ene/18	30/dic/22		Kilometro				1,670,000	1,670,000				
0384	2003	Por niveles de servicio	0191445 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-1SE - EMP. PE-1S F / EMP. PE-1S - EMP. PE-1S G / PISCO PLAYA - DV. PARACAS / EMP. PE-1S (I.V. PISCO) - EMP PE-28A /	257.540	Kilometro	15/ene/18	30/dic/22		Kilometro				1,287,700	1,287,700				
0387	2004	Por niveles de servicio	0191452 CONSERVACION DE LA CARRETERA DV. SAN JUAN DE MARCONA - ATICO - DV. QUILCA REGION AREQUIPA	363.900	Kilometro	10/ene/18	20/dic/22		Kilometro				1,819,515	1,819,515				
0392	2005	Por niveles de servicio	0191994 CONSERVACION DE LA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN - AMBO / SAYAN - RIO SECO REGION LIMA	326.640	Kilometro	15/ene/18	30/dic/22		Kilometro				1,600,000	1,600,000				
0379	2060	Por niveles de servicio	0132561 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-04B - SONDOR - SOCCHABAMBA - VADO GRANDE	362.370	Kilometro	29/dic/15	06/dic/22	362.37	Kilometro	363.370	363.370	100	26,616,633	26,410,958	5,918,899			
0381	2062	Por niveles de servicio	0139717 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (DV. ABANCAY) - CHUQUIBAMBILLA - DV. CHALHUAHUACHO - SANTO TOMAS - VELILLE - YAURI - HECTOR TEJADA - EMP. PE-	569.350	Kilometro	30/dic/15	18/dic/20	569.35	Kilometro	569.350	569.350	100	44,499,218	44,436,137	8,743,642			
0383	2188	Por niveles de servicio	0182054 MANTENIMIENTO RUTINARIO AV. NESTOR GAMBETA REGION CALLAO										30,000,000					
0608	2188	Por niveles de servicio	0182054 MANTENIMIENTO RUTINARIO AV. NESTOR GAMBETA	27.000	Kilometro	01/oct/17	30/dic/22		Kilometro					30,770,846	262,552			

Anexo 3.5 : Conservación Vial por Niveles de Servicio de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance Físico a Junio 2017

3240 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA										Meta		Avance de la Meta Fisica	Avance Total		Presupuesto S/.		
SECFU N	PFIS	FASE			ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	POI 2017 Ene-Jun	U. Med.	Sem1	Logrado 2017 Ene - Jun	% 2017 Ene - Jun	PIA	PIM	Devengado Ene Jun
0624	2308	Por niveles de servicio			0212423 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE-3N (LA CIMA) - CONOCHANCHA - EMP. PE-22 (CHINCHAN) REGION JUNIN	112.000	Kilometro	28/abr/17	27/abr/22		Kilometro					10,914,632	
0697	2309	Por niveles de servicio			0164444 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-1N L (DV TAMBOGRANDE) - TAMBOGRANDE - CHULUCANAS - PACAIPAMPA - EMP. PE-3N (CURILCAS), EMP. PE-1N J (EL	190.000	Kilometro	01/may/17	30/abr/22		Kilometro					25,785,208	
0386	2485	Por niveles de servicio			0191447 CONSERVACION DE LA CARRETERA CENTRAL DV. CERRO PASCO - TINGO MARIA Y EMP. 5N (PUENTE PUMAHUASI) - SAN RAFAEL POZUZO REGION HUANUCO	380.097	Kilometro	01/feb/18	06/ene/23		Kilometro				1,900,000	1,900,000	
0385	3052	Por niveles de servicio			0191446 CONSERVACION DE LA CARRETERA SULLANA-DV.TALARA-MANCORA-OVALO ZARUMILLA- NUEVO PUENTE INTERNACIONAL (LA PAZ) / OVALO ZARUMILLA- LIMITE	283.750	Kilometro	15/ene/18	30/dic/22		Kilometro				1,418,740		
0715	3295	Por niveles de servicio			0215550 CONSERVACION DE LA CARRETERA SULLANA - TUMBES - PUENTE LA PAZ / SULLANA - EL ALAMOR / SULLANA - TAMBOGRANDE MULTIPROVINCIAL, PIURA	394.600	Kilometro	15/ene/18	19/ene/23		Kilometro					3,504,531	
0734	3308	Por niveles de servicio			0216298 CONSERVACION DE LA CARRETERA URCOS - COMBAPATA - SICUANI / SICUANI - DV. YAURI / HECTOR TEJADA - NEGRO MAYO - EMP. 34 A (DV. IMATA),	350.000	Kilometro	04/dic/17	03/dic/22		Kilometro					705,816	
0733	3309	Por niveles de servicio			0216297 CONSERVACION DE LA CARRETERA CUSCO - PISAC / URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO / HUACARPAY - OLLANTAYTAMBO - QUILLABAMBA - ECHARATE,	331.800	Kilometro	13/dic/17	12/dic/22		Kilometro					912,404	
0748	3348	Por niveles de servicio			0216870 CONSERVACION DE CARRETERA DV. CHINCHA - SAN CLEMENTE - ACEROS AREQUIPA / DV. PISCO - PUNTA PEJERREY / SAN CLEMENTE - HUAYTARA - AYACUCHO,	380.000	Kilometro	23/dic/19	21/dic/24		Kilometro					1,039,552	

Anexo 3.6 : Rehabilitación y mejoramiento de Carreteras de la RVN Concesionada - Avance Físico a Junio 2017

3240 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA								Meta		Avance de la Meta Fisica	Avance Total				Presupuesto S/.		
SECFU N	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	POI 2017 Ene-Jun	U. Med.	Sem1	Logrado 2017 Ene - Jun	% 2017 Ene - Jun	A Jun 2017	% A Jun 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Jun
			RVN Concesionada								27.460		454.079		40,000,000	40,000,000	2,165,088
			OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN								27.460		454.079		40,000,000	40,000,000	2,165,088
			Autosostenible								27.460		454.079		40,000,000	40,000,000	2,165,088
			Obras								27.460		454.079		40,000,000	40,000,000	2,165,088
			Kilometro						Kilometro		27.460		454.079		40,000,000	40,000,000	2,165,088
0105	0059	Obras	0181910 OBRAS ADICIONALES RED VIAL N° 5 ANCON - HUACHO - PATIVILCA	91.160	Kilometro	15/ene/03	31/dic/21		Kilometro				85.550	93.85	40,000,000	40,000,000	2,165,088
	0781	Obras	0141886 Rehabilitación de la Red Vial N° 04 Pativilca Trujillo	356.210	Kilometro	18/feb/09	12/feb/34		Kilometro				264.000	74.11			
	1020	Obras	Autopista del Sol: Trujillo - Sullana	262.780	Kilometro	25/ago/09	30/dic/21		Kilometro	17.660	17.660		94.529	35.97			
	1739	Obras	0166211 OBRAS ADICIONALES DESVIO QUILCA - LA CONCORDIA REGION TACNA	74.460	Kilometro	30/ene/17	10/mar/21		Kilometro	9.800	9.800		10.000	13.43			

Anexo 3.7 : Conservación Vial por Niveles de Servicio de Carreteras de la RVN Concesionada - Avance Físico a Junio 2017

3240 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA								Meta		Avance de la Meta	Avance Total		Presupuesto S/.		
SECFUN	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	POI 2017 Ene-Jun	U. Med.	Sem1	Logrado 2017 Ene - Jun	% 2017 Ene - Jun	PIA	PIM	Devengado Ene Jun
			RVN Concesionada					6,694.589			6,667.129	100	531,081,228	411,000,358	159,150,197
			MANTENIMIENTO VIAL					6,694.589			6,667.129	100	531,081,228	411,000,358	159,150,197
			Cofinanciadas					4,653.051			4,653.051	100	531,081,228	411,000,358	159,150,197
			Por niveles de servicio					4,653.051			4,653.051	100	531,081,228	411,000,358	159,150,197
			Kilometro					4,653.051	Kilometro		4,653.051	100	531,081,228	411,000,358	159,150,197
0466	0025	Por niveles de servicio	0053825 PAMO IIRSA NORTE	955.100	Kilometro	17/jun/05	11/jun/30	955.100	Kilometro	955.100	955.100	100	105,129,188	50,848,792	26,432,707
0467	0026	Por niveles de servicio	0053826 PAMO IIRSA SUR TRAMO 1	757.640	Kilometro	23/oct/07	16/oct/32	757.640	Kilometro	757.640	757.640	100	48,936,828	47,357,243	24,429,477
0471	0027	Por niveles de servicio	0053830 PAMO IIRSA SUR TRAMO 5	854.678	Kilometro	24/oct/07	17/oct/35	854.678	Kilometro	854.678	854.678	100	8,679,646	2,169,912	
0465	0028	Por niveles de servicio	0053824 PAMO BUENOS AIRES CANCHAQUE										8,580,559	5,826,610	2,868,102
0777	0028	Por niveles de servicio	0053824 PAMO BUENOS AIRES CANCHAQUE	78.127	Kilometro	09/feb/07	05/feb/22	78.127	Kilometro	78.127	78.127	100			
0468	0056	Por niveles de servicio	0053827 PAMO IIRSA SUR TRAMO 2	300.000	Kilometro	04/ago/05	29/jul/30	300.000	Kilometro	300.000	300.000	100	38,754,832	29,827,473	14,973,215
0469	0057	Por niveles de servicio	0053828 PAMO IIRSA SUR TRAMO 3	403.200	Kilometro	04/ago/05	29/jun/30	403.200	Kilometro	403.200	403.200	100	46,847,103	42,867,508	21,367,901
0470	0058	Por niveles de servicio	0053829 PAMO IIRSA SUR TRAMO 4	305.900	Kilometro	04/ago/05	29/jun/30	305.900	Kilometro	305.900	305.900	100	45,488,287	40,694,889	19,802,074
0473	0140	Por niveles de servicio	0053832 PAMO OVALO CHANCAY - HUARAL - ACOS	76.500	Kilometro	20/feb/09	01/sep/27	76.500	Kilometro	76.500	76.500	100	13,386,012	3,502,201	
0472	0141	Por niveles de servicio	0053831 PAMO NUEVO MOCUPE - CAYALTI - OYOTUN	46.797	Kilometro	30/abr/09	26/abr/24	46.797	Kilometro	46.797	46.797	100	9,535,159	13,926,901	11,543,111
0475	1726	Por niveles de servicio	0141811 PAMO LONGITUDINAL DE LA SIERRA - TRAMO 2	875.109	Kilometro	01/ene/15	22/may/39	875.109	Kilometro	875.109	875.109	100	141,243,614	109,478,829	37,733,612
0476	2079	Por niveles de servicio	0141812 PAMO LONGITUDINAL DE LA SIERRA - TRAMO 4										43,224,303	43,224,303	
0477	2079	servicio	SIERRA - TRAMO 4	965.000	Kilometro	10/ago/18	30/dic/43		Kilometro				21,275,697	21,275,697	
			Autosostenible					2,041.538			2,014.078	99			
			Por niveles de servicio					2,041.538			2,014.078	99			
			Kilometro					2,041.538	Kilometro		2,014.078	99			
0060		Por niveles de servicio	Conservacion Red Vial N° 5 (Carretera Ancón-Huacho-Pativilca)	182.660	Kilometro	15/ene/03	09/ene/28	182.660	Kilometro	182.660	182.660	100			
0061		Por niveles de servicio	Conservacion Red Vial N° 6 (Carretera Puente Pucusana-Cerro Azul-Ica)	221.695	Kilometro	20/sep/05	13/sep/35	221.695	Kilometro	221.695	221.695	100			
0142		Por niveles de servicio	Conservacion Red Vial N° 4 (Pativilca - Chimbote - Trujillo)	356.210	Kilometro	18/feb/09	12/feb/34	356.210	Kilometro	356.210	356.210	100			
1021		Por niveles de servicio	0193384 PAMO AUTOPISTA EL SOL	474.990	Kilometro	25/ago/09	19/ago/34	474.990	Kilometro	457.330	457.330	96			
1408		Por niveles de servicio	Conservacion IIRSA Centro Tr. 2 Pte Ricardo Palma-Dv Cerro de Pasco	377.370	Kilometro	30/jun/15	28/sep/35	377.370	Kilometro	377.370	377.370	100			
1738		Por niveles de servicio	Conservación Tramo Dv. Quilca - Dv. Matarani - Dv. Moquegua - Tacna - La	428.613	Kilometro	30/jun/15	24/ene/38	428.613	Kilometro	418.813	418.813	98			

Anexo 3.8 : Mejoramiento y Construcción e Instalación de Puentes de la RVN No Concesionada - Avance Físico a Junio 2017

3240 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA				Meta Global					Meta		Avance de la Meta Física	Avance Total			Presupuesto S/.		
SECFUN	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	POI 2017 Ene-Jun	U. Med.	Sem1	Logrado 2017 Ene - Jun	% 2017 Ene - Jun	PIA	PIM	Devengado Ene Jun	
			RVN No Concesionada						1,005.9			545.5	54	258,563,697	264,519,753	58,040,229	
			OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN						1,005.9			545.5	54	258,563,697	264,519,753	58,040,229	
			Rehabilitación, mejoramiento y construcción						1,005.9			545.5	54	258,563,697	264,519,753	58,040,229	
			Obras						1,005.9			545.5	54	258,563,697	264,519,753	58,040,229	
			Metro						1,005.9	Metro		545.5	54	258,563,697	264,519,753	58,040,229	
0174	0484	Obras	0063486 CONSTRUCCION DEL PONTON DEL KM. 1217+000 Y ACCESOS	32006	112	Metro	20/ago/16	11/feb/18	22.0	Metro	106.047	106.0	482	3,169,454	4,925,619	3,986,536	
0719	0652	Obras	0215650 CONSTRUCCION DEL PUENTE INTERNACIONAL DISTRITO AGUAS VERDES,	26684	80	Metro	06/jul/07	15/jul/08		Metro					1,619,057	1,619,057	
0616	0783	Obras	0065507 CONSTRUCCION DEL PUENTE HUACAMAYO	2434	60	Metro	27/may/11	25/nov/11		Metro					93,066	92,439	
0753	1189	Obras	0056475 CONSTRUCCION DEL PUENTE CAJABAMBA	122151	30	Metro	12/dic/12	30/sep/14		Metro					142,783		
0687	1195	Obras	0063515 CONSTRUCCION DEL PUENTE HUANCHUY Y ACCESOS	124742	51	Metro	21/abr/14	23/feb/15		Metro					4,488	4,487	
0197	1197	Obras	0063480 CONSTRUCCION DEL PUENTE CHACANTO Y ACCESOS	124770	100	Metro	13/may/16	04/mar/18		Metro	8.530	8.5		11,447,172	11,447,172	1,327,844	
0200	1201	Obras	0052658 PUENTE MALCAS	74478	40	Metro	28/may/17	23/ene/18	14.0	Metro				3,667,735	3,736,456		
0176	1207	Obras	0063490 CONSTRUCCION DEL PUENTE HEROES DEL CENEPY Y ACCESOS	32006	72	Metro	20/ago/16	24/may/18	20.0	Metro	46.426	46.4	232	2,239,794	4,129,873	3,221,724	
0175	1244	Obras	0063488 CONSTRUCCION DEL PUENTE ABEJAL Y ACCESOS	32006	50	Metro	20/ago/16	17/ago/17	30.0	Metro	22.105	22.1	74	3,719,158	3,627,566	3,459,965	
0170	1273	Obras	0053045 TUNEL YANANGO Y ACCESOS	69524	1,750	Metro	01/ene/15	20/jul/17	600.0	Metro	278.775	278.8	46	11,627,664	11,577,664	8,107,274	
0203	1632	Obras	0112050 CONSTRUCCION DEL PUENTE PALCA Y ACCESOS	150046	24	Metro	01/oct/16	17/oct/17	13.3	Metro	21.696	21.7	163	2,419,537	4,587,870	4,313,480	
0206	1633	Obras	0112055 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS	150044	25	Metro	01/mar/17	10/mar/18	3.1	Metro				4,860,861	4,860,861		
0209	1634	Obras	0112056 CONSTRUCCION DEL PUENTE TINGO Y ACCESOS	155119	99	Metro	01/may/17	25/feb/18	20.0	Metro	2.069	2.1	10	4,411,417	4,724,331	1,557,386	
0165	1675	Obras	0112042 CONSTRUCCION DEL PUENTE ALLCOMACHAY	70107	150	Metro	01/feb/17	27/may/18	31.8	Metro	16.635	16.6	52	14,281,699	18,465,891	12,149,623	
0220	1680	Obras	0112045 CONSTRUCCION DEL PUENTE CAYARA Y ACCESOS	173541	60	Metro	01/abr/17	26/ene/18	16.7	Metro	4.920	4.9	30	5,175,309	6,618,602	4,452,965	
0230	1683	Obras	0140099 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS EN EL DISTRITO DE POZUZO - OXAPAMPA -	247719	100	Metro	25/abr/18	18/ago/19		Metro				3,060,145	362,530		
0239	1831	Obras	0141867 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA ? AGUAS	266574	623	Metro	31/mar/17	22/oct/18	150.0	Metro				31,020,442	32,595,626	9,586,132	
0080	1864	Obras	0110239 CONSTRUCCION DEL PUENTE MARANURA Y ACCESOS	6655	220	Metro	01/abr/17	23/sep/18	50.0	Metro				18,286,236	18,286,236		
0236	2198	Obras	0137601 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A SAN CLEMENTE -	280373	285	Metro	16/jun/18	10/ago/19		Metro				12,716,972	12,716,972		
0270	2200	Obras	0166321 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA : 3S CUSCO	285117	510	Metro	01/dic/17	04/feb/19		Metro				31,741,911	30,609,111		

Anexo 3.8 : Mejoramiento y Construcción e Instalación de Puentes de la RVN No Concesionada - Avance Físico a Junio 2017

3240 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA				Meta Global					Meta		Avance de la Meta Fisica	Avance Total		Presupuesto S/.		
SECFUN	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	POI 2017 Ene-Jun	U. Med.	Sem1	Logrado 2017 Ene - Jun	% 2017 Ene - Jun	PIA	PIM	Devengado Ene Jun
0314	2204	Obras	0185265 REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA PE-22B: DV.	290964	335	Metro	20/ene/18	16/mar/19		Metro				16,387,960	20,212,760	
0311	2206	Obras	0185262 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-3N:	292899	312	Metro	20/ene/18	16/mar/19		Metro				23,759,673	15,679,848	
0296	2214	Obras	0186533 REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 1S:	303240	844	Metro	27/ene/18	23/mar/19		Metro				40,384,554	39,309,367	
0166	3047	Obras	0187273 CONSTRUCCION DEL PUENTE PUCAYACU REGION AYACUCHO	70107	50	Metro	23/feb/18	17/sep/19		Metro				3,723,335	3,723,335	
0181	1187	Obras	0056477 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA	104063	150	Metro	29/abr/16	18/jun/18	35.0	Metro	38.265	38.3	109	10,462,669	10,462,669	4,161,319
			TOTALES 25						1,005.9			545.5	54	258,563,697	264,519,753	58,040,229
3240 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA				Meta Global					Meta		Avance de la Meta Fisica	Avance Total		Presupuesto S/.		
SECFUN	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	POI 2017 Ene-Jun	U. Med.	Sem1	Logrado 2017 Ene - Jun	% 2017 Ene - Jun	PIA	PIM	Devengado Ene Jun
			RVN No Concesionada									15.0			90,365,711	3,328,566
			MANTENIMIENTO VIAL									15.0			90,365,711	3,328,566
			Puentes									15.0			90,365,711	3,328,566
			Mantenimiento Rutinario												200,001	
			Puente												200,001	
0600	2810	Mantenim	0046435 MANTENIMIENTO DE PUENTES		1	Puente	01/feb/17	30/dic/17		Puente					200,001	
			Instalación									15.0			90,165,710	3,328,566
			Puente									15.0			90,165,710	3,328,566
0527	0714	Instalación	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		10	Puente	01/ene/17	27/dic/17		Puente					12,577,063	
0518	1255	Instalación	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		327	Puente	01/dic/12	31/dic/17		Puente	8.000	8.0			3,848,014	
0700	1701	Instalación	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		1	Puente	26/mar/15	30/jun/15		Puente					29,131	26,093
0530	1817	Instalación	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		39	Puente	20/oct/14	31/dic/17		Puente					1,695,596	1,261,981
0524	1988	Instalación	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		27	Puente	04/may/15	31/dic/17		Puente					437,039	
0529	2092	Instalación	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		47	Puente	24/sep/14	31/dic/17		Puente	1.000	1.0			41,550,583	49,384
0528	2093	Instalación	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		18	Puente	24/sep/14	31/dic/17		Puente	2.000	2.0			1,255,597	242,609
0526	2095	Instalación	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		8	Puente	01/may/15	10/may/16		Puente	2.000	2.0			16,608,106	145,098
0519	2158	Instalación	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		18	Puente	15/oct/15	30/may/16		Puente					270,000	

Anexo 3.8 : Mejoramiento y Construcción e Instalación de Puentes de la RVN No Concesionada - Avance Físico a Junio 2017

3240 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA			Meta Global					Meta		Avance de la Meta Física	Avance Total		Presupuesto S/.			
SECFUN	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	POI 2017 Ene-Jun	U. Med.	Sem1	Logrado 2017 Ene - Jun	% 2017 Ene - Jun	PIA	PIM	Devengado Ene Jun
0517	2162	Instalación	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		10	Puente	20/jun/15	10/mar/16		Puente					47,030	44,459
0516	2502	Instalación	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		18	Puente	01/dic/15	31/dic/17		Puente					63,063	63,061
0525	2159	Instalación	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		53	Puente	20/abr/15	31/dic/17		Puente	2.000	2.0			6,227,304	544,082
0520	3012	Instalación	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		68	Puente	23/oct/15	31/dic/17		Puente					5,557,184	951,799
	3121	Instalación	INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES		8	Puente	04/abr/17	19/dic/17		Puente						
	3122	Instalación	INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES		3	Puente	04/abr/17	19/dic/17		Puente						
	3123	Instalación	INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES		3	Puente	04/abr/17	19/dic/17		Puente						

Anexo 4 : Programación y Ejecución de Metas Físicas: Estudios Terminados a Junio 2017

Tipo de Estudio	TERMINADOS			LONGITUD		
	N° Contrato	N° Convenio	TOTAL	Contrato	TOTAL (Km)	TOTAL (m)
ESTUDIOS DE CONSERVACION	1	-	1	349.39	349.39 Km.	0 m.
5.1 Estudio Especial y Mant. Periódico	1	-	-	349.39	349.39 Km.	0 m.
Carreteras	1			349.39 Km.	349.39 Km.	
Puentes						0 m.
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION PUBLICA	11	-	11	2405.13	2,405.13 Km.	0 m.
5.2 Perfil	7	-	7	2286.31	2,286.31 Km.	0 m.
Carreteras solución definitiva	4			339 Km.		
Carreteras solución básica	3			1,947 Km.		
Puentes						0 m.
5.3 Factibilidad	4	-	4	118.82	118.82 Km.	0 m.
Carreteras	4			118.82		
Puentes						
ESTUDIOS DE INVERSION PUBLICA	6	-	6	198.28	198.28 Km.	50 m.
5.4 Estudio Definitivo	6	-	-	198.28	198.28 Km.	50 m.
Carreteras	5			198.28 Km.	198.28 Km.	
Puentes	1			50 m.		50 m.
Tunel						
TOTAL	18	-	18		2,952.80 Km.	50 m.

Anexo 4.1 : Estudios de MANTENIMIENTO PERIÓDICO Terminados a Junio 2017

2250 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA							Meta Global					Meta Produccion				Presupuesto S/.				
SECFU N	PFIS	FASE	A	B	C	D/E	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Dias	Meta Fisica	U. Med.	Ejecutado 2016	Ejecutado 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Mar
							RVN No Concesionada							11.000				2,755,368	969,235	668,172
							MANTENIMIENTO VIAL							1.000					145,299	145,298
							Mantenimiento Periódico de Carreteras Pavimentadas							1.000					145,299	145,298
							GI_130 MANTENIMIENTO PERIODICO							1.000					145,299	145,298
							Tr. Lima - La Oroya							1.000					145,299	145,298
0551	2392	Estudio Especial					0180356 IMPLEMENTACION DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL Y MEJORA DE LA SEÑALIZACION INTEGRAL DE LA CARRETERA CENTRAL: LIMA - LA OROYA REGION JUNIN		349.390	Kilometro	30/abr/16	24/ene/17	269	1.000	Estudio	0.500	0.500		145,299	145,298

Carreteras 1 **349.39** Kilómetro

Anexo 4.2 : Estudios de PERFIL Terminados a Junio 2017

2250 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA						Meta Global					Meta Global Financiera										
SECFUN	PFIS	FASE	J	E	C	D	E	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Dias	N° Contrato	Fecha Contrato	U. Med.	Ejecutado 2015	Ejecutado 2016	Ejecutado 2017	Documento de Finalización
								RVN No Concesionada													
								OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN													
								Rehabilitación, mejoramiento y construcción													
								PIP_1426 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN JERONIMO DE SURCO - MATUCANA													
								CARRETERA SAN JERONIMO DE SURCO - MATUCANA													
	2828	Estudio de Perfil						Estudio de Perfil de la Carretera San Jerónimo de Surco - Matucana		8.400	Kilometro	27/abr/16	16/ene/17	264			Estudio			1.000	Concluido según banco de proyectos SOSEM
								PIP_397 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PUENTE RAITHER-SATIPO, RUTA PE-5S, REGION JUNIN													
								TR. PUENTE RAITHER-SATIPO (PE-5S)													
	0031	Estudio de Perfil						0159857 REHABILITACION DE LA CARRETERA PUENTE RAITHER-SATIPO, RUTA PE-5S, REGION JUNIN		109.000	Kilometro	01/dic/15	03/ene/17	399	137-2015-MTC/20	19/nov/15	Estudio		0.950	0.050	RD N° 005-2017-MTC/20 (03.Ene.2017).
								2337718 MEJORAMIENTO DE LA RUTA NACIONAL RUTA PE-28B: EMPALME PE-28C (PUENTE SAN FRANCISCO) - KIMBIRI - ABRA CIELO PUNCO - BOCA SANTA ANA - KEPASHIATO - KUMPIRUSHIATO - KITENI - PALMA REAL													
								TR. EMP. PE-28C (PUENTE SAN FRANCISCO) - QUIMBIRI - ABRA CIELO - PUNCO - BOCA SANTA ANA - KEPASHIATO - KUMPIRUSHIATO - KITENI - PALMA REAL													
	0045	Estudio de Perfil						0182762 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RUTA PE-28B: EMP. PE-28C (PUENTE SAN FRANCISCO)-QUIMBIRI-ABRA CIELO PUNCO-BOCA SANTA ANA-KEPASHIATO-KUMPIRUSHIATO-KITENI-PALMA REAL REGION CUSCO	376654	212.000	Kilometro	01/jun/16	01/mar/17	273	065-2016-MTC/20	16/mar/16	Estudio		0.900	0.100	RD N° 137-2017-MTC/20 (01.Mar.17)
								2338279 CREACIÓN DE LA VIA DE EVITAMIENTO EN LA CIUDAD DE JAEN													
								VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JAEN													
	0044	Estudio de Perfil						0182702 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO EN LA CIUDAD DE JAEN REGION CAJAMARCA	377183	9.910	Kilometro	01/jun/16	24/feb/17	268	069-2016-MTC/20	05/abr/16	Estudio		0.900	0.100	RD N° 129-2017-MTC/20 (24.Feb.17)

Carreteras 4 **339.31** Kilómetro

Puentes **0.00** Metro

2250 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA						Meta Global					Meta Global Financiera											
SECFUN	PFIS	FASE	J	E	C	D	E	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Dias	N° Contrato	Fecha Contrato	U. Med.	Ejecutado 2015	Ejecutado 2016	Ejecutado 2017	Documento de Finalización	
								RVN No Concesionada														
								Mejoramiento con Soluciones Basicas														
								2333078 EMP.PE-1N (DV. TAMBOGRANDE)-TAMBOGRANDE- CHULUCANAS-PACAIPAMPA-EMP. PE-3N (CURILCAS) EMP.PE-1NJ (EL CINCUENTA)- EMP.PE 1NR (CHULUCANAS) Y EMP. PE-02A (DV. PTE. CARRASQUILLO)-PTE. CARRASQUILLO-EMP.PE-1NR														
								Emp PE-1NL (Dv. Tambogrande) - Tambogrande - Chulucanas - Pacaipampa - Emp. PE-3N (Curilcas) - Emp PE-1NJ (El Cincuenta) - Emp PE-1NR (Chulucanas) y Emp PE-02A (Dv. Pte Carrasquillo) - Pte. Carrasquillo - Emp PE-1NR														
	0648	Estudio de Perfil						0160553 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP PE-1N L (DV TAMBOGRANDE)-TAMBOGRANDE-CHULUCANAS-PACAIPAMPA-EMP PE-3N(CURILCAS),EMP PE-1N J(EL CINCUENTA)-EMP PE-1N R(CHULUCANAS) Y EMP PE-02 A(DV. PTE. CARRASQUILLO)-PTE. CARRASQUILLO-EMP PE-1N R, REGION PIURA	372371	190.000	Kilometro	04/oct/15	20/ene/17	474	087-2015-MTC/20	10/sep/15	Estudio		0.020	0.930	0.050	RD N° 046-2017-MTC/20 (20.Ene.17).
								2338980 EMP. PE-3S (CONCEPCIÓN) - COMAS - EMP. PE-5S (SATIPO) / EMP. PE-5S (PTO. OCOPA) - ATALAYA / EMP. PE-5S (DV. BAJO KIMIRIKI) - BUENOS AIRES - PTO. PRADO - MAZAROBENI - CAMAJENI - POYENI														
								Mejoramiento de la Carretera Emp PE-3S (Concepción) - Comas - Emp PE-5S (Satipo) - Emp PE-5S (Pto. Ocopa) - Atalaya - Dv. Bajo Kimiriki - Buenos Aires - Pto. Prado - Mazarobeni - Camajeni - Poyeni														
	0032	Estudio de Perfil						0160759 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (CONCEPCION) - COMAS - EMP. PE-5S (SATIPO)/EMP. PE-5S (PTO. OCOPA) - ATALAYA/EMP. PE-5S (DV. BAJO KIMIRIKI)-BUENOS AIRES-PTO. PRADO - MAZAROBENI - CAMAJENI - POYENI, REGION JUNIN	377854	493.000	Kilometro	15/nov/15	08/feb/17	451	115-2015-MTC/20	27/oct/15	Estudio		0.920	0.080	RD N° 086-2017-MTC/20 (08.Feb.17).	
								2341241 MEJORAMIENTO DE LAS CARRETERAS DE PRO REGIÓN PUNO, POR NIVELES DE SERVICIO														
								PRO REGIÓN PUNO														
	0656	Estudio de Perfil						0118923 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS - PRO REGION - PUNO	379981	1,264.000	Kilometro	19/feb/15	18/abr/17	789	017-2015-MTC/20	09/feb/15	Estudio		0.240	0.300	0.460	RD N° 307-2017-MTC/20 (11.May.17).

Carreteras 3 **1,947.00** Kilómetro

Puentes **0.00** Metro

Anexo 4.3 : Estudios de FACTIBILIDAD Terminados a Junio 2017

2250 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA										Meta Global			Presupuesto S/.			Observacion(Abr)				
SECFUN	PFIS	FASE	A	I	C	E	F	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Dias	Ejecutado 2015	Ejecutado 2016		Ejecutado 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Abr
								RVN No Concesionada									174,358,265	35,416,718	18,291,771	
								OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN									133,196,159	11,603,056	10,842,868	
								Rehabilitación, mejoramiento y construcción									131,803,096	11,420,475	10,660,288	
								2234986 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. RUTA 16A (PUENTE RANCHO) - PANA O - CHAGLLA - ABRA ALEGRIA									967,273	967,273	371,715	
								Tr. Emp. PE-18A (Pte. Rancho) - Umari - Panao - Chaglla - Tomayrica - Rumichaca.									967,273	967,273	371,715	
0013	1942	Estudio de Factibilidad						0154030 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. RUTA 18A (PTE. RANCHO) - CHAGLLA - RUMICHACA	7897	81.000	Kilometro	20/abr/16	350		0.350	0.650	967,273	967,273	371,715	RD N° 214-2017-MTC/20 (05.Abr.17).
								2318534 CONSTRUCCIÓN DE LA VIA DE EVITAMIENTO LA OROYA									344,422	258,703	258,703	
								VIA DE EVITAMIENTO LA OROYA									344,422	258,703	258,703	
0010	1901	Estudio de Factibilidad						0149270 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO LA OROYA	284611	31.500	Kilometro	15/dic/15	451		0.800	0.200	344,422	258,703	258,703	RD N° 156-2017-MTC/20 (10.Mar.17).
								2318536 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE TOCACHE									100,000	61,410	59,941	
								VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE TOCACHE									100,000	61,410	59,941	
0003	1345	Estudio de Factibilidad						0089057 ESTUDIO FACTIBILIDAD VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE TOCACHE	215192	5.247	Kilometro	05/ene/16	423		0.900	0.100	100,000	61,410	59,941	RD N° 141-2017-MTC/20 (03.Mar.17)
								2320704 CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE HUAYLLATUPE ENTRE EL KM 81+200 AL KM 82+270.50, TRAMO PUENTE RICARDO PALMA - SAN MATEO												
								VARIANTE HUAYLLATUPE												
	0329	Estudio de Factibilidad						Estudio de Factibilidad para la Construcción de la Variante Huayllatupe	284867	1.070	Kilometro	05/sep/13	1224	0.500	0.450	0.050				RD N° 021-2017-MTC/20 (11.Ene.17)

Carreteras 4 **118.82** Kilómetro

Puentes 0 **0.00** Metro

Anexo 4.4 : Estudios DEFINITIVOS Terminados a Junio 2017

2250 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA										Meta Global				Meta Global Financiera			Presupuesto S/.			Observacion(May)
SECFUN	PFIS	FASE	FE	CE	EF	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Dias	N° Contrato	Ejecutado 2016	Ejecutado 2017	PIA	PIM	Devengado Ene May		
						RVN No Concesionada										187,391,714	44,441,930	21,459,957		
						OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN										134,850,480	13,520,888	11,890,064		
						Rehabilitación, mejoramiento y construcción										133,457,417	12,516,431	11,000,538		
						2089761 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL-MAYOCC-AYACUCHO TRAMO MAYOCC-HUANTA														
						PUENTE PUCAYACU														
	1715	Estudio Definitivo				0206157 CONSTRUCCION DEL PUENTE PUCAYACU REGION HUANCAMELICA	70107	50.000	Metro	22/ago/16	26/may/17	277			1.000				RD N° 368-2017-MTC/20 (26.May.17).	
						2158700 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCAY										857,949	857,949	340,250		
						Vía de Evitamiento de la Ciudad de Abancay.										857,949	857,949	340,250		
	0218	Estudio Definitivo				0079209 ESTUDIO DEFINITIVO VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCAY	108630	12.820	Kilometro	01/ene/14	19/may/17	1234	013-2014-MTC/20		0.350	857,949	857,949	340,250	RD N° 341-2017-MTC/20 (19.May.17).	
						2177209 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA, RUTA PE-3N										129,473,518	1,709,966	1,692,757		
						TR. HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA										129,473,518	1,709,966	1,692,757		
	0541	Estudio Definitivo				0107542 ESTUDIO DEFINITIVO MEJORAMIENTO CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N	9615	152.200	Kilometro	01/oct/14	21/abr/17	933	88-2014-MTC/20		0.350	0.200	1,709,966	1,692,757	RD N° 251-2017-MTC/20 (21.Abr.17).	
						2234988 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10										700,000	383,558			
						MOLLEPATA - PALLASCA.										700,000	383,558			
	0264	Estudio Definitivo				0146963 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10 TRAMO MOLLEPATA - PALLASCA	86897	30.193	Kilometro	15/jul/15	26/may/17	681	067-2015-MTC/20		0.100	0.300	700,000	383,558	RD N° 369-2017-MTC/20 (26.May.17)	
						2320704 CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE HUAYLLATUPE ENTRE EL KM 81+200 AL KM 82+270.50, TRAMO PUENTE RICARDO PALMA - SAN MATEO														
						VARIANTE HUAYLLATUPE														
	0582	Estudio Definitivo				0211789 CONSTRUCCION DE LA VARIANTE HUAYLLATUPE ENTRE EL KM 81+200 AL KM 82+270.50, TRAMO PUENTE RICARDO PALMA - SAN MATEO REGION LIMA	284867	1.070	Kilometro	12/ene/17	03/feb/17	22	081-2017-MTC/20		1.000				RD N° 081-2017-MTC/20 (03.Feb.17)	
						PIP_404 MEJORAMIENTO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO EN LA CIUDAD DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA														
						Construcción del Viaducto Salaverry – Malecón Socabaya														
	1281	Estudio Definitivo				Estudio Definitivo Construcción del Viaducto Salaverry – Malecón Socabaya		2.000	Kilometro	02/may/16	20/abr/17	353			1.000				Con Oficio N° 553-2017-MTC/20 (20.Abr.17), los especialistas otorgaron la conformidad al Estudio y cumple con los requisitos técnicos mínimos.	

Carreteras 5 **198.28** Kilómetro

Puentes 1 **50.00** Metro

Anexo 4.4 : Estudios DEFINITIVOS Terminados a Junio 2017

PUNTES DEFINITIVOS POR REEMPLAZO

2250 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA							Meta Global				Meta Global Financiera			Presupuesto S/.						
SECFUN	PFIS	FASE	J	E	E	F	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Dias	N° Contrato	Ejecutado 2016	Ejecutado 2017	PIA	PIM	Devengado Ene Abr	Observacion(Abr)
							RVN No Concesionada		F20170704								2,755,368	969,235	668,172	
							OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN										2,755,368	823,936	522,874	
							Rehabilitación, mejoramiento y construcción										1,362,305	641,355	340,293	
							2192514 REEMPLAZO DE 12 PUNTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 221+000 - KM. 273+800 Y SULLANA - EL ALAMOR KM. 0+000 - KM. 59+200													
							10 Puentes en Sullana - Aguas Verdes (PE-1N, Km. 221+000 - 273+800) y Sullana - El Alamor (PE-1NN, km. 0+000 - 48+000).													
							PUNTE VENADOS													
0537	1830	Estudio Definitivo					0141867 REEMPLAZO DE 12 PUNTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 221+000 - KM. 273+800 Y SULLANA - EL ALAMOR KM. 0+000 - KM. 52+900	266574	623.000	Metro	02/nov/14	27/abr/17	895	063-2015-MTC/20		1.000		3,526,126	2,046,919	RD N° 273-2017-MTC/20 (27.Abr.17)

Puentes 1 **623.00** Metro

Anexo 5 : Obras ESPECIALES Y DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Terminados a Junio 2017

Act/Proy	Componente	Finalidad	Conv/Pfis			Meta Producción									
Código Desc	Sec. SIA	Sec. PFIS	Finalidad de la Meta	Meta	UM Meta	Logrado Total	Unidad de Medida	Logrado a 2013	Logrado 2014	Logrado 2015	Logrado 2016	Inicio	Fin	Nro. Dias	Documento de Finalización
3000131			Camino Nacional Con Mantenimiento Vial												
5001434			Mantenimiento Periódico de la Red Vial Nacional Pavimentada												
	PFIS														
NO SE CONCLUYERON OBRAS ESPECIALES Y DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO															

0.00	Kms.
0.00	Mts.

Anexo 6 : Obras de REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO Terminados a Junio 2017

2250 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA				Meta Global					Meta Global Financiera		Meta Produccion			Observacion(Abr)			
SECFUN	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Dias	N° Contrato	Fecha Contrato	Meta Fisica	U. Med.		Ejecutado 2015	Ejecutado 2016	Ejecutado 2017
			RVN No Concesionada									969.580					
			OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN									15.100					
			Rehabilitación, mejoramiento y construcción									13.100					
NO SE HAN CONCLUIDO A LA FECHA OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO																	

Obras Viales de Rehabilitación y Mejoramiento 0 **0.000** Kilometro

CONVENIOS

2250 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA				Meta Global					Meta Global Financiera		Meta Produccion			Observacion(Abr)			
SECFUN	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Dias	N° Contrato	Fecha Contrato	Meta Fisica	U. Med.		Ejecutado 2015	Ejecutado 2016	Ejecutado 2017
			RVN No Concesionada									969.580					
			OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN									15.100					
			Rehabilitación, mejoramiento y construcción									13.100					
			2055912 MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO									2.100					
			TRAMO III B, OVALO 200 MILLAS (KM 19+000) A SARITA COLONIA (KM 22+000)									2.100					
			CONVENIO 0023-2013-MTC/20									2.100					
0565	1746	Obras	0118925 MEJORAMIENTO TRAMO III B, OVALO 200 MILLAS (KM 19+000) A SARITA COLONIA (KM 22+000)	48115	2.100	Kilometro	29/nov/14	21/abr/17	874	043-2014-MTC/20	14/abr/14	2.100	Kilometro	1.490	0.488	0.079	Obra Concluida (En proceso de Recepción de Obra).

Obras Viales de Rehabilitación y Mejoramiento mediante Convenio 1 **2.100** Kilometro

Anexo 7 : Obras de PUENTES Terminados a Junio 2017

2250 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA							Meta Global				Meta Global Financiera		Meta Produccion			Observacion(Jun)				
SECFUN	PFIS	FASE	A	B	C	E	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Dias	N° Contrato	Fecha Contrato		Meta Fisica	U. Med.	Ejecutado 2016	Ejecutado 2017
							RVN No Concesionada													
							OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN													
							Rehabilitación, mejoramiento y construcción													
							2094971 REHABILITACION DEL EJE VIAL N 01 PIURA - GUAYAQUIL, PERU - ECUADOR, 21 INTERVENCIONES SECTOR PERU									112.000	Metro			
							PONTON DEL KM. 1217+000 y Accesos													
0174	0484	Obras					0063486 CONSTRUCCION DEL PONTON DEL KM. 1217+000 Y ACCESOS	32006	112.000	Metro	20/ago/16	13/jun/17	297	064-2016-MTC/20	14/mar/16	112.000	Metro	5.953	106.047	Obra concluida.
							2131923 CONSTRUCCION DEL PUENTE PALCA Y ACCESOS									24.000	Metro			
							PUENTE PALCA Y ACCESOS													
0203	1632	Obras					0112050 CONSTRUCCION DEL PUENTE PALCA Y ACCESOS	150046	24.000	Metro	28/sep/16	13/jun/17	258	109-2016-MTC/20	12/sep/16	24.000	Metro	2.304	21.696	Obra concluida.

Obras de Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento de Puentes 2 **136.000** Metro

CONVENIOS

2250 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA							Meta Global				Meta Global Financiera		Meta Produccion			Documento de Finalización				
SECFUN	PFIS	FASE	A	B	C	E	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Dias	N° Contrato	Fecha Contrato		Meta Fisica	U. Med.	Ejecutado 2016	Ejecutado 2017
							RVN No Concesionada													
							OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN													
NO SE CONCLUYERON OBRAS DE PUENTES MEDIANTE CONVENIO																				

Obras de Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento de Puentes mediante Convenio **0.000** Metro

APÉNDICE

ÍNDICE

APÉNDICE A	:	EVALUACIÓN ACTIVIDADES Y PROYECTOS
APÉNDICE A-1	:	Evaluación de Producto
APÉNDICE A-2	:	Evaluación de Proyectos de Inversión Pública
APÉNDICE B	:	REPORTE SIAF METAS FÍSICAS
APÉNDICE C	:	METODOLOGÍA PARA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)

Apéndice A: EVALUACIÓN ACTIVIDADES Y PROYECTOS

Apéndice A-1: Evaluación de Producto

A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
<p>3000001 ACCIONES COMUNES</p> <p>5001499 GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DE LA RED VIAL NACIONAL</p> <p>Se cumplió con los siguientes documentos de gestión programado:</p> <p>Acción Simultánea Orientación de Oficio Visita de Control Evaluación del Plan Anual de Capacitación Confrontación de Operaciones Autodeclaradas - COA Elaboración, Presentación y Pagos PDT 621. 626 y 617 Estados financieros Estados presupuestarios Plan Anual de Contrataciones (PAC) Análisis de vulnerabilidades para los sistemas web Informe de Evaluación Anual del Plan Operativo Informático Plan Operativo Informático Informe de Evaluación Anual y Semestral del Plan Operativo Institucional Informe de Gestión Memoria Institucional Anual Plan Operativo Institucional Programa Marco Multianual de Intervenciones - PMM Estudio de Evaluación de la Madurez del Sistema de Control Interno - SCI Evaluación a la Implementación de la Mejora de la Atención a la Ciudadanía - MAC Evaluación al Plan de Fortalecimiento de Unidades Zonales (Órganos Desconcentrados) Formulación del Informe de Rendición de Cuentas del Titular Informe de avance del Tránsito de PVN al Régimen del Servicio Civil - SERVIR Informe de evaluación del Plan de Administración de Riesgos Informe de la Implementación de la Gestión por Procesos</p>	<p>Las unidades orgánicas no reportan los problemas, que se presentan en la ejecución de las metas de producción.</p>	<p>Se realizará eventos de capacitación para mejorar el proceso de seguimiento y evaluación del POI.</p>

A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
3000131 CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL		
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RVN		
<p>Mantenimiento Rutinario RVN No pavimentada El indicador de producción física es superior en 12% a la meta programada. El indicador de producción física es superior en 75% a la meta programada.</p>	<p>Los contratos con terceros para el mantenimiento vial, no fueron renovados por lo que la viene siendo atendida con administración.</p>	<p>Realizar las modificaciones presupuestarias para el mantenimiento rutinario con las Oficinas Zonales. Adaptación para los procesos de selección en aplicación del DL 1252 y su reglamento.</p>
CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA		
<p>El indicador de producción física alcanzo el 99%.</p>	<p>Demora en la Aprobación de los Planes de Mejoramiento, por falta de aprobación de la componente Ambiental, por el SERNANP, DGASA-MTC, etc. y subsanación de las Observaciones de parte de los Contratistas Conservadores.</p> <p>Demora en la Convocatoria y Contratación de Servicio de Gestión, Mejoramiento y Conservación de PROREGION PUNO PP2, LA CIMA, Tambogrande, POYENI etc. Como consecuencia fue priorizado en el 2016, en la fase de programación.</p>	<p>Sustentar ante el SERNANP, DGASA-MTC, que el alcance de intervención puntual del Mejoramiento. "No es una OBRA", por lo que no debería tener igual exigencia que una OBRA.</p> <p>Modificación del Presupuesto 2017, de acuerdo a las prioridades de Gobierno.</p>
MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA		
	<p>No se terminó la obra de mantenimiento periódico de la ruta pe-1nl tramo: Emp. PE-1n (Dv. Pte. Macara)-Dv. Tambo Grande-Pte. Las Lomas-Las Lomas-Dv. Suyo-Pte. Suyo-Dv. Surpampa (Pe-1n M)-Dv. La Tina (Pe-1n M)-Pte. Macara (Frontera Con Ecuador).</p>	
5001437 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VIALES		
<p>Se atendió con éxito el mayor número de emergencias a consecuencia del Fenómeno El Niño Costero.</p>	<p>En los corredores viales que se conservan por Administración Directa, la capacidad de respuesta, se vio afectada por la magnitud del fenómeno, por la falta de equipos, maquinarias y personal en número suficiente. Los recursos asignados fueron insuficientes.</p>	<p>Modificación de Presupuesto para su atención.</p>
5001439 CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED CONCESIONADA		
<p>Mantenimiento vial de acuerdo a los contratos de concesión.</p>		

A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
<p>5003240 FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES DE PEAJES</p>	<p>Las intensas lluvias presentadas en la zona norte a consecuencia del fenómeno del Niño Costero, causaron graves daños en las vías asfaltadas y puentes, afectando la transitabilidad y servicialidad; optando el Sector por suspender el cobro de peaje en las siguientes unidades: Cancas, Talara, Tambogrande, Cuculí, Catac, Tunan, Pacra, Rumichaca y Socos desde el 21 de marzo a mayo. A la fecha ya se restableció la cobranza con excepción de la Unidad de Peaje Talara que ha sido ampliada a Setiembre 2017.</p> <p><i>La elaboración del estudio de las Islas</i> En Las U.P. Cancas, Dv Talara y Tambogrande, Lunahuaná Nasca tienen escasez de proveedores en la zona.</p> <p><i>Conectividad</i> UP DV Talara, UP Tambogrande, UP Lunahuaná: presupuesto mensual superior al programado.</p> <p><i>Servicio para la elaboración de los estudios de las coberturas metálicas:</i> U.P. CANCAS, Dv TALARA y TAMBOGRANDE: expediente técnicos se encuentran observados por la UGE. Recientemente la Zonal remitió la subsanación del 2do entregable. U.P. CUCULÍ: Expediente observado por la Unidad Gerencial de Estudios, en la especialidad de topografía, suelos y geotecnia." U.P. TUNÁN: El estudio definitivo de la cobertura se encuentra observado en las especialidades de estructuras y costos, a la fecha sigue pendiente su absolución; no hay respuesta de la Unidad Zonal Ancash, ni del consultor. " U.P. LUNAHUANÁ: Por retraso en el estudio de mercado se ha desfasado la programación-2017.</p>	<p>Se han evaluado los daños causados en la infraestructura de algunos Peajes y se encuentra en trámite la reposición por parte de la Compañía de Seguros. Asimismo, se coordinó con las Unidades Zonales la recuperación progresiva de la transitabilidad en la vía.</p> <p>La Unidad Gerencial de Operaciones viene coordinando con las unidades zonales, para cumplir con el estudio de mercado, para su posterior proceso de contratación.</p> <p>Seguimiento y coordinación con la UGE , el consultor y la Unidad Zonal para la pronta subsanación de las observaciones.</p> <p>Se solicitarán nuevas cotizaciones, con nuevas características a solicitud de informática. Informática ha solicitado se le alcance la necesidad para dimensionar las características del servicio. Se propuso ancho de banda de 1 mbps, similar al Peaje Mocce.</p> <p>Se viene coordinando con la Unidad Zonal de Piura - Tumbes a fin de cumplir con el estudio de mercado, para su posterior proceso de contratación.</p>

A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
	<p>U.P. CHALHUAPUQUIO: El estudio de mercado ha generado un valor referencial mayor al presupuesto certificado.</p> <p>U.P. ATICO: El estudio de mercado ha generado un valor referencial mayor al presupuesto certificado.</p> <p>U.P. AGUAS CALIENTES: Demora en el estudio de mercado para el proceso de convocatoria para el estudio de la cobertura metálica. "</p> <p>U.P. POZO REDONDO: El estudio de mercado se encuentra en elaboración.</p>	
	<p>Mesa de parte de Sede Central y Unidades Zonales deben cumplir con la verificación de los documentos solicitados según Directivas 005-2004-MTC/20 y 012-2004-MTC/20, para la admisión a trámite de las solicitudes de TDP.</p> <p>Devolución de Notificaciones enviadas a los administrados por parte de Olva Courier, debido que el administrado no consigna en su solicitud la dirección correcta de su domicilio, o dicha empresa no ubica la dirección debido a que son zonas alejadas del país haciendo que no sea notificado a tiempo</p> <p>Perdida de documentos por parte de Olva Courier y mala notificación de los documentos enviados.</p> <p>Demora en la devolución de cargos de los Oficios notificados por parte de Olva Courier.</p>	<p>Capacitación al personal de Mesa de Partes de la Sede Central y U. Zonales para el cumplimiento y verificación de la Directiva 005-2004-MTC/20 y 012-2004-MTC/20.</p> <p>Mayor Fiscalización posterior a los diferentes Unidades de Peaje, a fin de que los administrados cumplan con realizadas su recorrido de las Rutas autorizadas y uso del beneficio otorgado.</p> <p>Se encuentra en proceso de implementación el Modulo de Tarifa Diferenciada el cual sistematizará la atención de solicitudes del beneficio de Tarifa Diferenciada de Peaje haciendo la atención directa y oportuna con el administrado, a través de un módulo sistematizado de TDP.</p>

Apéndice A-2: Evaluación de Proyectos de Inversión Pública

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA																																																													
A) LOGROS OBTENIDOS				B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS		C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO																																																							
1. 2 000270 GESTION DE PROYECTOS																																																													
<ul style="list-style-type: none"> - Se realizó la Auditoria Externa del Contrato BID del ejercicio 2015, del contrato de Préstamo N° 2769; Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish. - Se concluyó con la Consultoría Preparación de la Linea Base. - En ejecución de la Consultoría sobre Programa de Compensación y Reasentamiento Pacri en la Carretera Huanuco - La Unión - Huallanca. 																																																													
2. 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION																																																													
Perfil: Aprobación de 7 estudios <ul style="list-style-type: none"> - 4 Estudios de perfil de Carretera para solución definitiva (asfalto) de 339 km. - 3 Estudios de Perfil de Carretera para solución básica de 1947 km. Factibilidad: Aprobación de 4 Estudios <ul style="list-style-type: none"> - 4 Estudios de perfil de carretera de 118.82 km. 				<ul style="list-style-type: none"> • La adecuación al Decreto Legislativo N°1252, el cual crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y Deroga La Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública ha generado retrasos en la ejecución de los proyectos programados en el POI 2017. El 22 de abril 2017 se publicó la Directa N° 02 para la Formulación y Evaluación del Programación Multianual y Gestión de Inversiones, en cuyas disposiciones complementarias se precisa que para los proyectos de inversión pública en el marco del SNIP que no cuentan con viabilidad deben ser reformulados considerando los contenidos mínimos de la Directiva. • Modificación del Reglamento de la ley N° 30225, ley de contrataciones del estado; publicado el 19/03/2017. • Aprobación del Reglamento de protección ambiental para el sector Transporte, que fue publicado el 17 de febrero y que entro en vigencia recién el 18/05/2017. 		Los estudios de factibilidad programados para su convocatoria, no se realizaran, en su lugar los perfiles aprobados, serán reformulados para la aprobación de la viabilidad del proyecto, acuerdo al DL 1252, para lo que se requiere la evaluación preliminar del EIA (EVAP).																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Tipo de Estudio</th> <th colspan="3">TERMINADOS</th> <th colspan="3">LONGITUD</th> </tr> <tr> <th>N° Contrato</th> <th>N° Convenio</th> <th>TOTAL</th> <th>Contrato</th> <th>Convenio</th> <th>TOTAL (Km)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ESTUDIOS DE PRE-INVERSION PUBLICA</td> <td>11</td> <td>-</td> <td>11</td> <td>2405,13</td> <td></td> <td>2.405,13 Km.</td> </tr> <tr> <td>Perfil</td> <td>7</td> <td>-</td> <td>7</td> <td>2286,31</td> <td></td> <td>2.286,31 Km.</td> </tr> <tr> <td>Carreteras solución definitiva</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td>339 Km.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Carreteras solución básica</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td>1.947 Km.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Factibilidad</td> <td>4</td> <td>-</td> <td>4</td> <td>118,82</td> <td></td> <td>118,82 Km.</td> </tr> <tr> <td>Carreteras</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td>118,82</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Tipo de Estudio	TERMINADOS			LONGITUD			N° Contrato	N° Convenio	TOTAL	Contrato	Convenio	TOTAL (Km)	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION PUBLICA	11	-	11	2405,13		2.405,13 Km.	Perfil	7	-	7	2286,31		2.286,31 Km.	Carreteras solución definitiva	4			339 Km.			Carreteras solución básica	3			1.947 Km.			Factibilidad	4	-	4	118,82		118,82 Km.	Carreteras	4			118,82		
Tipo de Estudio	TERMINADOS			LONGITUD																																																									
	N° Contrato	N° Convenio	TOTAL	Contrato	Convenio	TOTAL (Km)																																																							
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION PUBLICA	11	-	11	2405,13		2.405,13 Km.																																																							
Perfil	7	-	7	2286,31		2.286,31 Km.																																																							
Carreteras solución definitiva	4			339 Km.																																																									
Carreteras solución básica	3			1.947 Km.																																																									
Factibilidad	4	-	4	118,82		118,82 Km.																																																							
Carreteras	4			118,82																																																									
3. 2 002060 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA – PUCALLPA																																																													
PUENTE HUACAMAYO																																																													

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
0065507 Construcción del Puente Huacamayo: Obra Liquidada con RD N° 0161-2012-MTC/20 (16.03.2012).		
SECTORES DAÑADOS (PUENTE CHINO - AGUAYTIA)		
0083807 Carretera Puente Chino - Aguaytía (sectores Dañados): Inicio: Agosto 2014 – Término estimado: Agosto 2017. Meta Física: 7.94 km - Avance Ene-Jun 2017: 17%. - Avance acumulado: 85% desde el 2014.		Se retomaron los trabajos de Obra.
	0115581 Pacri Rehabilitación y mejoramiento Tramo Puente Chino -Aguaytía (Sectores Dañados), demora en la asignación presupuestal. - Avance Ene-Jun 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 20% desde el 2013.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
	0147864 PMA Rehabilitación y mejoramiento Tramo Puente Chino -Aguaytía (Sectores Dañados) Inicio: Noviembre 2016– Término estimado: Noviembre 2018. Meta Física: 1 plan - Avance Ene-Jun 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 70% desde Nov. 2016.	
TRAMO: AGUAYTIA - SAN ALEJANDRO		
	0012016 Pacri Carretera Tingo Maria - Aguaytía - Pucallpa Tramo Aguaytía San Alejandro: Meta Física: 34 Predios afectados. - Avance Ene-Jun 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 95% desde 2008.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
TRAMO PUENTE PUMAHUASI - PTE CHINO		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
	0077844 Pacri Carretera Tingo María - Aguaytia - Pucallpa Tramo Puente Pumahuasi - Puente Chino. Título 2016-2328634, se encuentra en etapa de calificación por parte del Registrador con fecha de vencimiento 09.03.2017. Título 2016-1144447, se encuentra con Resolución N° 2461-2016-SUNARP-TR-L de fecha 02.12.2016 del Tribunal Registral. Inicio: Febrero 2009 Meta Física: 2 predios afectados. - Avance Ene-Jun 2017: Sin avance.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
TRAMO SAN ALEJANDRO-NESHUYA		
	0012036 Pacri Carretera Tingo María - Aguaytia - Pucallpa Tramo San Alejandro-Neshuya: Inicio: Febrero 2008 Meta Física: 10 predios afectados. - Avance Ene-Jun 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 95% desde el 2008.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
4. 2002207 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA INGENIO-CHACHAPOYAS		
TR. INGENIO-CHACHAPOYAS		
	0067648 Pacri Carretera Ingenio - Chachapoyas, Tramo: Km 17+000 - Km 39+440: Inicio: Febrero 2007 – Término estimado: Diciembre 2018. Meta Física: 95 predios afectados - Avance Ene-Jun 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 77% desde el 2007.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
5. 2002210 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAMAYA - JAEN - SAN IGNACIO - RÍO CANCHIS		
Tramo Pericos San Ignacio (Inc Via De Evitamiento)		
0052497 Pericos San Ignacio (Inc Via De Evitamiento): Obra concluida Agosto 2015, se apertura para liquidar.		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
	0061422 Pacri Carretera Tramo Pericos - San Ignacio: Inicio - Marzo 2012. Sin certificación presupuestal. Meta Física: 189 predios afectados - Avance Ene-Jun 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 59% desde el 2012.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
Tr. San Ignacio-Pte. Integración		
0055846 Reh. y Mej. Tr. San Ignacio Puente Integración: Obra Concluida se apertura para liquidar.		
	0052415 Pacri Tramo San Ignacio Puente Integración: Inicio: Octubre 2011. Meta Física: 298 predios afectados. - Avance Ene-Jun 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 76% desde el 2011.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
Vía de Evitamiento a la Ciudad de Namballe		
Estudio definitivo - 0190364 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Vía De Evitamiento En La Ciudad De Namballe - Region Cajamarca: Inicio – 31.05.17. Informe N° 01: Plan de Trabajo en revisión por PVN.		
PACRI Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chamaya - Jaen - San Ignacio - Rio Canchis, Tramo: Vía de Evitamiento en la ciudad de Namballe : Meta Física: 1 predio afectado. - Inicio: 01.03.17		
6. 2 002604 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA-YAUTAN-HUARAZ		
Tr. Casma – Huaraz		
	0055851 Pacri Casma Huaraz: Demora en la asignación presupuestal. Meta Física: 904 predios afectados. - Avance Ene-Jun 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 84% desde el 2011.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
7. 2015918 INTEGRACIÓN VIAL TACNA -LA PAZ		
Tr. I: Km 43+610 (Huanune Chico)-94+000		
0165318 Integración Vial Tacna La Paz Tramo Tacna-la Collpa Km 43+610 - Km94+000 Región Tacna: Inicio: Agosto 2016. Meta Física: 52.290 Km. - Avance Ene-Jun 2017: 121%. - Avance acumulado: 50% desde el 2016.		
	0162150 Pacri Integración Vial Tacna - La Paz Tramo Tacna-la Collpa Km 43+610 - Km 94+000 Región Tacna: Meta Física: 21 predios afectados. - Avance Ene-Jun 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 8% desde 2015.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
0188086 PMA Integración Vial Tacna - La Paz Tramo Tacna- La Collpa Km 43+610 - Km 94+000 Región Tacna: Inicio: Diciembre 2015 – Término estimado: Marzo 2018. Meta Física: 1 plan - Avance Ene-Jun 2017: 67% - Avance acumulado: 50% desde el 2015.		
Tr. II: Km 94+000 (Cerro Sta. Elena) - 146 +180		
0165319 Integración Vial Tacna La Paz Tramo Tacna-la Collpa Km 94+000 - Km146+180 Región Tacna: Inicio: Agosto 2016 – Término estimado: Febrero 2019. Meta Física: 50.26 kilómetros - Avance Ene-Jun 2017: 71 % - Avance acumulado de la meta total: 23% desde Agosto 2016.		
	0162147 Pacri Integración Vial Tacna - La Paz Tramo Tacna-la Collpa Km 94+000 - Km 146+180 Región Tacna: Inicio: Abril 2015 – Término estimado: Diciembre 2017. Meta Física: 5 predios afectados. - Avance Ene-Jun 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 20% desde el 2015.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
0184645 Pma Integración Vial Tacna - La Paz Tramo Tacna-La Collpa Km 94+000 - Km 146+180 Region Tacna:		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
<p>Meta Física: 1 Plan. - Avance Ene-Jun 2017: 29%. - Avance acumulado: 30% desde el 2015.</p>		
Tr. III: Km 146+180 (Dv. Tripartito) - Km 187+404		
<p>0165317 Integración Vial Tacna La Paz Tramo Tacna-la Collpa Km 146+180 - Km187+404 Región Tacna: Inicio: Febrero 2016– Término estimado: Mayo 2018. Meta Física: 41.46 kilómetros - Avance Ene-Jun 2017: 33%. - Avance acumulado: 63% desde febrero 2016.</p>		
	<p>0162340 Pacri Integración Vial Tacna - La Paz Tramo Tacna-la Collpa Km 146+180-km 187+404 Región Tacna: Inicio: Abril 2015 Término estimado: Abril 2018. Meta Física: 14 predios afectados. - Avance Ene-Jun: Sin avance. - Avance acumulado: 20% desde abril 2015.</p>	<p>El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.</p>
<p>0181551 Pma Integración Vial Tacna - La Paz Tramo Tacna-La Collpa Km 146+180-Km 187+404 Región Tacna: - Avance Ene-Jun 2017: 30% - Avance acumulado: 80% desde el 2015.</p>		
8. 2015973 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI - TOCACHE		
Tramo I: Campanilla Juanjui		
<p>0053030 Tramo Juanjui Campanilla. Obra concluida se apertura para liquidar.</p>		
<p>0061423 Pacri Carretera Tramo Juanjui – Campanilla: Meta Física: 105 predios afectados. - Avance Ene-Jun 2017: 12% - Avance acumulado: 29% desde 2012.</p>		
Tramo II y III - Pizana - La Polvora, Pizarrón - Perlamayo - Campanilla		
<p>Obra - 0132474 Rehabilitación y Mejoramiento Tramo Pizana-La Polvora-Pizarrón-Perlamayo-Campanilla(89.79 km):Obra en ejecución desde 13.05.2017. - Avance Ene-Jun 2017: 5%.</p>		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
	0170410 Pacri Rehabilitación Y Mejoramiento de la Carretera Juanjuí Tocache Tramo Campanilla - Perlamayo - Pizarrón - La Pólvora- Pizana Región San Martín(529 Predios Afectados): - Avance Ene-Jun 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 12% desde 2015.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
0211783 Intervenciones Arqueológicas Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Juanjuí Tocache Tramo Campanilla - Perlamayo - Pizarrón - La Polvora- Pizana Region San Martín: Inicio el 01.03.2017.		
Tramo IV: Tocache - Pizana		
	0055748 Pacri Carretera Juanjuí-tocache, Tr. Tocache – Pizana (171 Predios Afectados): Presenta demora en asignación presupuestal. - Avance Ene-Jun 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 64% desde 2011.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
9. 2 022221 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OLLANTAYTAMBO – QUILLABAMBA		
Tr. Alfamayo - Chaullay – Quillabamba		
0047552 Alfamayo Chaullay Quillabamba: Obra Concluida y Recepcionada el 27.Set.13. En ARBITRAJE Vigente.		
	0052381 Pacri Alfamayo-Chaullay-Quillabamba: (522 predios afectados). - Avance Ene-Jun 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 62% desde 2009.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
Puente Maranura		
Obra- 0110239 Construcción Del Puente Maranura y Accesos(220 metros): Inicio estimado: 30.07.2017.		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
	0167559 Pacri Construcción del Puente Maranura Y Accesos. (27 predios afectados). - Avance Ene-Jun 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 20% desde junio 2015.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
10. 2 022937 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRUJILLO - SHIRAN – HUAMACHUCO		
Tr. Alto Chicama (Callacuyan) – Huamachuco		
	0055716 Pacri Alto Chicama (Callacuyan) – Huamachuco: Inicio 2007. (344 predios), presenta demora en asignación Presupuestal. - Avance Ene-Jun 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 76% desde el 2007.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
Tr. Dv. Otuzco - Dv. Callacuyan		
Obra - 0088499 Dv. Otuzco - Dv. Callacuyan: Obra Concluida en el 2014. En ARBITRAJE Vigente.		
	0052392 Pacri Dv. Otuzco – Callacuyan: (547 predios). - Avance Ene-Jun 2017: Si avance. - Avance acumulado: 49% desde 2010.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
11. 2 026767 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUINUA-SAN FRANCISCO		
Tr. Quinua - San Francisco Km. 26+000 - 78+500		
Obra- 0052670 Quinua San Francisco Km 26 Al 78 500. Concluido desde el 2013.		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA							
A) LOGROS OBTENIDOS				B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS		C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO	
				0052404. Pacri Quinua-San Francisco Tr. Km. 26 Al 78 500: Inicio 2010. (463 predios afectados). - Avance Ene-Jun 2017: Si avance. - Avance acumulado: 34% desde 2010.		El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.	
Tr. Quinua - San Francisco Km. 78+500 - 172+420							
Obra-0052671 Quinua San Francisco Km 78 500 Al Km 172 420 (76.09 Km); Inicio: Abril 2012- Obra Concluida, se recepcionó la Obra en Ene-17.							
				0052405. Pacri Quinua-san Francisco Tr. Km. 78 500 Al Km. 172 420 (1422 predios): Inicio: Septiembre 2010. - Avance Ene-Jun 2017: Si avance. - Avance acumulado: 40% desde 2010.			
12. 2 027620 CONCESIONES VIALES							
<ul style="list-style-type: none"> - Autopista del Sol: Trujillo – Sullana: Avance de 17.66 km de Enero a Junio 2017. Avance acumulado de 36% desde el 2009. - 0166211 Obras Adicionales Desvío Quilca - La Concordia Región Tacna: Avance de 9.8 km de Enero a Junio 2017. Avance acumulado de 13% desde julio 2016. <p>A continuación más a detalle las intervenciones a cargo de las concesionarias:</p>				<ul style="list-style-type: none"> - 0141773 Obras Adicionales Tramo 2 De Iirsa Centro: Inicio – 02.01.2016, Sin avance. - 0141886 Rehabilitación de la Red Vial N° 04 Pativilca Trujillo: Sin avance de Enero a Junio 2017 . Avance acumulado de 74% desde el 2009. - 0181910 Obras Adicionales Red Vial N° 5 Ancón - Huacho – Pativilca: Sin avance de Enero a Junio 2017. Avance acumulado de 94% desde el 2003. 			
INTERVENCIÓN	Meta Física	Unidad de Medida	Inicio	Fin	Logrado Ene- Jun 2017	Unidad de Medida	% Avance a Jun 2017
Autopista del Sol: Trujillo - Sullana	262.780	Kilometro	25/ago/09	31/dic/21	17.66	Kilometro	36
0166211 OBRAS ADICIONALES DESVIO QUILCA - LA CONCORDIA REGION TACNA	74.460	Kilometro	01/jul/16	30/dic/21	9.80	Kilometro	13
0141773 OBRAS ADICIONALES TRAMO 2 DE IIRSA CENTRO	1.000	Obra	02/ene/16	30/dic/19	-	Obra	-
0141886 Rehabilitación de la Red Vial N° 04 Pativilca Trujillo	356.210	Kilometro	18/feb/09	12/feb/34	-	Kilometro	74
0181910 OBRAS ADICIONALES RED VIAL N° 5 ANCON - HUACHO - PATIVILCA	91.160	Kilometro	15/ene/03	31/dic/21	-	Kilometro	94

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA

A) LOGROS OBTENIDOS		B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS		C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO																																																																																																									
Liberación y Saneamiento de Áreas																																																																																																													
<p>En promedio se muestra un avance de 7% de Enero a Junio 2017. Ver con mayor detalle a continuación:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Finalidad</th> <th>Metas Físicas</th> <th>U. Med.</th> <th>Inicio Ejecución</th> <th>Fin Ejecución</th> <th>POI 2017</th> <th>%Logrado 2017 Ene - Jun</th> <th>% A Jun 2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0052389 PACRI BUENOS AIRES CANCHAQUE</td> <td>215</td> <td>Pedios Afectados</td> <td>01/sep/08</td> <td>01/dic/18</td> <td>70.25</td> <td>0</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>0053818 PACRI IIRSA NORTE</td> <td>980</td> <td>Pedios Afectados</td> <td>01/jul/08</td> <td>01/dic/21</td> <td>263.90</td> <td>2</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>0052396 PACRI IIRSA SUR, TR 2, 3 Y 4</td> <td>5.891</td> <td>Pedios Afectados</td> <td>01/abr/07</td> <td>01/dic/19</td> <td>340.45</td> <td>23</td> <td>76</td> </tr> <tr> <td>0052395 PACRI IIRSA SUR, TR 1 Y 5</td> <td>201</td> <td>Pedios Afectados</td> <td>01/dic/07</td> <td>01/dic/19</td> <td>89.25</td> <td>0</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>0052402 PACRI NUEVO MOCUPE CAYALTI</td> <td>158</td> <td>Pedios Afectados</td> <td>01/oct/09</td> <td>30/nov/20</td> <td>26.40</td> <td>0</td> <td>48</td> </tr> <tr> <td>0052394 PACRI HUARAL ACOS</td> <td>507</td> <td>Pedios Afectados</td> <td>01/oct/09</td> <td>01/dic/20</td> <td>326.50</td> <td>0</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>0052383 PACRI AUTOPISTA EL SOL - TRUJILLO</td> <td>2,401</td> <td>Pedios Afectados</td> <td>01/jun/09</td> <td>01/dic/21</td> <td>158.40</td> <td>38</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>0052403 PACRI PANAMERICANA SUR, ICA - FRONTERA CON CHILE</td> <td>425</td> <td>Pedios Afectados</td> <td>01/sep/11</td> <td>01/dic/20</td> <td>314.00</td> <td>0</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>0052416 PACRI TRAMO 2 DE IIRSA CENTRIO PUENTE RICARDO PALMA-LA OROYA T LA OROYA-DV CERRO DE PASCO</td> <td>117</td> <td>Pedios Afectados</td> <td>01/feb/12</td> <td>11/dic/19</td> <td>26.40</td> <td>0</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>0052399 PACRI LIBERACION DEL AREA DE CONCESION Y ADQUISICION DEL DERECHO DE VIA RED VIAL 4</td> <td>850</td> <td>Pedios Afectados</td> <td>01/jun/09</td> <td>01/dic/21</td> <td>669.95</td> <td>6</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>0106294 PACRI RED VIAL N° 5 TRAMO ANCON - HUACHO - PATIVILCA DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE</td> <td>609</td> <td>Pedios Afectados</td> <td>02/ene/13</td> <td>01/dic/20</td> <td>67.70</td> <td>9</td> <td>84</td> </tr> <tr> <td>0052406 PACRI RED VIAL N° 06</td> <td>890</td> <td>Pedios Afectados</td> <td>01/mar/07</td> <td>01/dic/19</td> <td>298.75</td> <td>2</td> <td>69</td> </tr> </tbody> </table>		Finalidad	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecución	Fin Ejecución	POI 2017	%Logrado 2017 Ene - Jun	% A Jun 2017	0052389 PACRI BUENOS AIRES CANCHAQUE	215	Pedios Afectados	01/sep/08	01/dic/18	70.25	0	24	0053818 PACRI IIRSA NORTE	980	Pedios Afectados	01/jul/08	01/dic/21	263.90	2	45	0052396 PACRI IIRSA SUR, TR 2, 3 Y 4	5.891	Pedios Afectados	01/abr/07	01/dic/19	340.45	23	76	0052395 PACRI IIRSA SUR, TR 1 Y 5	201	Pedios Afectados	01/dic/07	01/dic/19	89.25	0	45	0052402 PACRI NUEVO MOCUPE CAYALTI	158	Pedios Afectados	01/oct/09	30/nov/20	26.40	0	48	0052394 PACRI HUARAL ACOS	507	Pedios Afectados	01/oct/09	01/dic/20	326.50	0	14	0052383 PACRI AUTOPISTA EL SOL - TRUJILLO	2,401	Pedios Afectados	01/jun/09	01/dic/21	158.40	38	21	0052403 PACRI PANAMERICANA SUR, ICA - FRONTERA CON CHILE	425	Pedios Afectados	01/sep/11	01/dic/20	314.00	0	6	0052416 PACRI TRAMO 2 DE IIRSA CENTRIO PUENTE RICARDO PALMA-LA OROYA T LA OROYA-DV CERRO DE PASCO	117	Pedios Afectados	01/feb/12	11/dic/19	26.40	0	36	0052399 PACRI LIBERACION DEL AREA DE CONCESION Y ADQUISICION DEL DERECHO DE VIA RED VIAL 4	850	Pedios Afectados	01/jun/09	01/dic/21	669.95	6	21	0106294 PACRI RED VIAL N° 5 TRAMO ANCON - HUACHO - PATIVILCA DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE	609	Pedios Afectados	02/ene/13	01/dic/20	67.70	9	84	0052406 PACRI RED VIAL N° 06	890	Pedios Afectados	01/mar/07	01/dic/19	298.75	2	69	<ul style="list-style-type: none"> - 0052389 Pacri Buenos Aires Canchaque: 215 predios. Presenta demora en el proceso de contrataciones para los servicios a realizar, proceso desierto. Avance Ene-Jun 2017: Si avance. Avance acumulado: 24% desde 2008. - 0052395 Pacri IIRSA Sur, Tr 1 y 5: 201 predios. Presenta conflictos con la población, los cuales se niegan en firmar las Actas de liberación. Avance Ene-Jun 2017: Si avance. Avance acumulado: 45% desde 2007. - 0052402 Pacri Nuevo Mocupe Cayalti: 158 predios. Avance Ene-Jun 2017: Si avance. Avance acumulado: 48% desde 2009. - 0052394 Pacri Huaral Acos: 507 predios. Avance Ene-Jun 2017: Si avance. Avance acumulado: 14% desde 2009. - 0052403 Pacri Panamericana Sur, Ica - Frontera con Chile: 425 predios. Se encuentra en espera de EDI aprobado. Avance Ene-Jun 2017: Si avance. Avance acumulado: 6% desde 2011. - 0052416 Pacri Tramo 2 De Iirsa Centrio Puente Ricardo Palma-La Oroya T La Oroya-Dv Cerro De Pasco: 117 predios. Avance Ene-Jun 2017: Si avance. Avance acumulado: 36% desde 2012. 		<p>El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.</p>	
Finalidad	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecución	Fin Ejecución	POI 2017	%Logrado 2017 Ene - Jun	% A Jun 2017																																																																																																						
0052389 PACRI BUENOS AIRES CANCHAQUE	215	Pedios Afectados	01/sep/08	01/dic/18	70.25	0	24																																																																																																						
0053818 PACRI IIRSA NORTE	980	Pedios Afectados	01/jul/08	01/dic/21	263.90	2	45																																																																																																						
0052396 PACRI IIRSA SUR, TR 2, 3 Y 4	5.891	Pedios Afectados	01/abr/07	01/dic/19	340.45	23	76																																																																																																						
0052395 PACRI IIRSA SUR, TR 1 Y 5	201	Pedios Afectados	01/dic/07	01/dic/19	89.25	0	45																																																																																																						
0052402 PACRI NUEVO MOCUPE CAYALTI	158	Pedios Afectados	01/oct/09	30/nov/20	26.40	0	48																																																																																																						
0052394 PACRI HUARAL ACOS	507	Pedios Afectados	01/oct/09	01/dic/20	326.50	0	14																																																																																																						
0052383 PACRI AUTOPISTA EL SOL - TRUJILLO	2,401	Pedios Afectados	01/jun/09	01/dic/21	158.40	38	21																																																																																																						
0052403 PACRI PANAMERICANA SUR, ICA - FRONTERA CON CHILE	425	Pedios Afectados	01/sep/11	01/dic/20	314.00	0	6																																																																																																						
0052416 PACRI TRAMO 2 DE IIRSA CENTRIO PUENTE RICARDO PALMA-LA OROYA T LA OROYA-DV CERRO DE PASCO	117	Pedios Afectados	01/feb/12	11/dic/19	26.40	0	36																																																																																																						
0052399 PACRI LIBERACION DEL AREA DE CONCESION Y ADQUISICION DEL DERECHO DE VIA RED VIAL 4	850	Pedios Afectados	01/jun/09	01/dic/21	669.95	6	21																																																																																																						
0106294 PACRI RED VIAL N° 5 TRAMO ANCON - HUACHO - PATIVILCA DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE	609	Pedios Afectados	02/ene/13	01/dic/20	67.70	9	84																																																																																																						
0052406 PACRI RED VIAL N° 06	890	Pedios Afectados	01/mar/07	01/dic/19	298.75	2	69																																																																																																						
<p>13. 2 027711 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI</p> <p>Tramo Colpahuayco-Langui</p>																																																																																																													

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
<p>Estudio definitivo - 0115286 Rehabilitación y mejoramiento de la Carretera: Patahuasi - Yauri - Sicuani Tramo Colpahuayco-Langui: Inicio: Febrero 2016 – Término estimado: Septiembre 2017, Informe final observado por PVN; BIF N° 02 aprobado por DGASA. Meta Física: 10 kilómetros - Avance Ene-Jun 2017: 18%. - Avance acumulado: 76% desde 2016.</p>		
	<p>0055860 PACRI COLPAHUAYCO – LANGUI (Inicio: Febrero 2008): No cuenta con asignación presupuestal. Meta Física: 40 predios afectados. - Avance Ene-Jun 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 54% desde 2008.</p>	<p>El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.</p>
Tramo El Descanso-Langui		
<p>0050194 El Descanso-Langui: Obra concluida desde el 2010. Se apertura para liquidar.</p>		
	<p>0052411 Pacri Tr.: El Descanso Langui (Inicio: Julio 2010): No cuenta con asignación presupuestal. Meta Física: 46 predios afectados. - Avance Ene-Jun 2017: Si avance. - Avance acumulado: 43% desde 2010.</p>	<p>El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.</p>
Tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro		
<p>Obra-0052356 Tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro(85.57 km): LP N° 014-2016-MTC/20 (Fase: Elevación de Bases al OSCE).</p>		
	<p>0207934 Pacri Rehabilitación Y Mejoramiento Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani Tramo Negromayo-Yauri-San Genaro Region Cusco: Meta Física: 22 predios afectados. - Avance Ene-Jun 2017: Si avance. - Avance acumulado: 11% desde marzo 2016.</p>	
<p>0212577 Intervenciones Arqueológicas Rehabilitación Y Mejoramiento Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani Tramo Negromayo-Yauri-San Genaro Region Cusco: Inicio: Abril.2017, Sin avance.</p>		
14. 2 028339 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAJAMARCA –		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
CELENDIN – BALZAS		
Carretera Cajamarca - Celendín, Tramo : Km. 52+000 - Km. 94+900 (Celendín)		
0094785 Rehabilitación Y Mejoramiento Carretera Cajamarca - Celendin - Balzas, Tr. Km 52 – Celendin: Obra Concluida desde 2011, en proceso de recepción.	0055855 Pacri Reh. y Mej. Tramo Km. 52 000 – Celendin; Inicio 2010. Meta Fisica: 405 predios afectados. - Avance Ene-Jun 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 43% desde 2010.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
Carretera Cajamarca - Celendín, Tramo : La Encañada - Km. 52+000 (26 Al 52 Saldo de Obra)		
0063496 Rehabilitación Y Mejoramiento Carretera Cajamarca - Celendin - Balzas, Tramo Km. 26+000 Al Km. 52+000 (Saldo De Obra). Obra Concluida desde 2013. Se apertura finalidad para liquidar.	0099111 Pacri Carretera Cajamarca-Celendín-Balzas Tramo Celendin Km 26+000 - Km 52+000: Inicio Octubre 2012. Meta Fisica: 426 predios afectados. - Avance Ene-Jun 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 34% desde 2012.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
15. 2028946 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL EJE VIAL N° 01 PIURA-GUAYAQUIL / PERU-ECUADOR		
Dv. Paíta-Sullana-Dv. Talara-Mancora-Aguas Verdes, Sullana-Macara y Límite Internacional Lado Peru eje Vial No. 01		
	0056154 Pacri Variante Y Centro Binacional De Atencion En Frontera (Cebaf): Meta Fisica: 46 predios afectados. - Avance Ene-Jun 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 97% desde 2006.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
NUEVO CONTRATO CONSTRUCCION DEL NUEVO PUENTE INTERNACIONAL		
0215650 Construcción Del Puente Internacional Distrito Aguas Verdes, Zarumilla, Tumbes: Obra concluida desde 2008. Se apertura finalidad para pago de liquidación.		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
16. 2 029342 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LUNAHUANA-DV YAUYOS-CHUPACA		
Pte. Pacarán y accesos		
	0073008 Pacri Carretera Lunahuana- Dv Yauyos-Chupaca - Tramo Puente Pacarán y Accesos (Inicio 2012): Presenta demora en asignación Presupuestal. Meta Física: 2 predios afectados. - Avance Ene-Jun 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 58% desde 2012.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
Tr. Ronchas – Chupaca		
	0052414 Pacri Tr. Ronchas Chupaca (Inicio 2009): Meta Física: 400 predios afectados. - Avance Ene-Jun 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 48% desde 2009.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
17. 2 031693 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA RUTA 10 TRAMO: HUAMACHUCO - PUENTE PALLAR - JUANJUI, SECTOR: HUAMACHUCO - SACSACOCOA - PUENTE PALLAR		
Tr. Huamachuco - Sacsacocha - Puente Pallar		
0063519 Mejoramiento Y Construccion De La Carretera Ruta 10, Tramo: Huamachuco-Pte. Pallar-Juanjui, Sector: Huamachuco-Sacsacocha-Puente Pallar: Obra Concluida en el 2015. Se apertura finalidad para liquidar.		
	0077843 Pacri Carretera Ruta 10 Tramo Huamachuco - Puente Pallar - Juanjui Sector: Huamachuco - Sacsacocha - Puente Pallar: (Inicio 2012): Presenta demora en la asignación Presupuestal. Meta Física: 426 predios afectados. - Avance Ene-Jun 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 31% desde 2012.	
18. 2 031797 REHABILITACION DE LA CARRETERA CHANCHAMAYO-VILLA RICA, TRAMO: PTE. REITER-PTE PAUCARTAMBO-VILLA RICA		
Tr. Pte. Reither - Pte. Paucartambo - Villa Rica		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
	0052413 Pacri Tr. Puente Reither-Pte Paucartambo-Villa Rica: Inicio 2009. Meta Fisica: 339 predios afectados. - Avance Ene-Jun 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 32% desde 2009.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
19. 2 041965 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYOTUN - LAS DELICIAS (KM. 0 + 000 - KM. 4+ 042) Y REUBICACION DE PUENTE LAS DELICIAS, DISTRITO DE OYOTUN.		
Tr. Oyotun-Las Delicias		
	0093974 Pacri Carretera Oyotun - Las Delicias (Km. 0 000 - Km. 4 042) y Reubicación De Puente Las Delicias, Distrito de Oyotún: Meta Fisica: 48 predios afectados. - Avance Ene-Jun 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 20% desde 2012.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
20. 2 042771 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO – ABANCAY		
Tr. Km. 00+000 - Km. 50+000		
0047928 Ayacucho Abancay Km. 00 000 Km. 50 000. Obra Liquidada con RD N° 035-2012-MTC/20 (20.01.2012).		
	0052384. Pacri Ayacucho-Andahuaylas Tramo I: Km 00 000 Km 50 000(Inicio 2009): No cuenta con asignación presupuestal. Meta Fisica: 130 predios afectados. - Avance Ene-Jun 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 62% desde 2009.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
Tr. Km. 50+000 - Km. 98+800		
	0052385 Pacri Ayacucho-Andahuaylas Tramo II- Km50 000 Km 98 800 (Inicio 2010). Meta Fisica: 192 predios afectados. - Avance Ene-Jun 2017: Sin avance.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
	- Avance acumulado: 27% desde 2010.	sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
Tr. Km. 98+800 - Km. 154+000		
0047932 Ayacucho Abancay Km. 98 000 Km. 154 000. Obra concluida. En ARBITRAJE vigente.		
	0052386 Pacri Ayacucho-Andahuaylas Tramo III: Km 98 000 - Km 154 000: (Inicio 2011): Presenta demora en asignación presupuestal. Meta Fisica: 471 predios afectados. - Avance Ene-Jun 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 16% desde 2011.	
Tr. Km. 154+000 - Km. 210+000		
0047929 Ayacucho Abancay Km. 154 000 - Km. 210 000: Obra concluida; en ARBITRAJE Vigente.		
	0052387 Pacri Ayacucho-Andahuaylas Tramo IV: Km 154 000 - Km 210 000(Inicio 2009): Meta Fisica: 592 predios afectados. - Avance Ene-Jun 2017: 2%. - Avance acumulado:56% desde 2009.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
Tr. Km. 210+000 - Km. 256+500		
0047930 Ayacucho Abancay Km. 210 000 Km. 256 000: Obra concluida; en ARBITRAJE Vigente.		
	0052388 Pacri Ayacucho-Andahuaylas Tramo V: Km 210 000 - Km 256 000: Inicio 2009. Meta Fisica: 434 predios afectados. - Avance Ene-Jun 2017: 1%. - Avance acumulado:59% desde 2009.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
Tr. Andahuaylas - Dv. Kishuara		
	0052382. Pacri Andahuaylas-kishuara: Inicio 2009. Meta Fisica: 332 predios afectados.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
	- Avance Ene-Jun 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 51% desde 2009.	significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
Tr. Dv. Kishuara - Pte. Sahuinto		
0063500 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Ayacucho - Abancay, Tramo Dv. Kishuara - Puente Sahuinto: Obra concluida(22.12.14).		
	0068864. Pacri Carretera Ayacucho-Abancay, Tramo Dv. Kishuara-puente Sahuinto(Inicio: Abril 2012) Meta Física: 420 predios afectados. - Avance Ene-Jun 2017: 1%. - Avance acumulado: 20% desde 2012.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
21. 2 043324 CULMINACION DE LA CONSTRUCCION AUTOPISTA PIMENTEL CHICLAYO KM. 6+950-KM. 10+100		
Tr. Pimentel – Chiclayo		
0056271 Construcción De La Autopista Pimentel-Chiclayo Km 6+950 - Km 10+100: Obra concluida(16.03.15).		
	0059852 Pacri Autopista Pimentel – Chiclayo: Inicio 2012. Meta Física: 33 predios afectados. - Avance en el 2016: 42%. - Avance acumulado: 33% desde 2012.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
22. 2 043363 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA SULLANA - EL ALAMOR DEL EJE VIAL N° 2 DE INTERCONEXION VIAL PERU – ECUADOR		
Tr. Marcavilca - Dv. Poechos - El Alamor		
0067119 Mejoramiento Y Rehabilitación De La Carretera Sullana - El Alamor Del Eje Vial N° 2 De Interconexión Vial Peru - Ecuador, Tramo Marcavilca Dv. Poechos - El Alamor (69.950 Km): Obra concluida; en ARBITRAJE.		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
	63513 Pacri Carretera Sullana - El Alamor: Inicio 2009. Meta Física: 47 predios afectados. - Avance Ene-Jun 2017: 4%. - Avance acumulado: 63% desde 2009.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
23. 2 045033 CONSTRUCCION DEL PUENTE CHIVIS Y ACCESOS		
Puente Chivis y Accesos		
	0099303 Pacri Puente Chivis y Accesos: Inicio 2012, presenta demora en asignación Presupuestal. Meta Física: 2 predios afectados. - Avance Ene-Jun 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 20% desde 2012.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
24. 2 045034 CONSTRUCCION DEL PUENTE YUNCULMAS Y ACCESOS		
Construcción de Puentes		
	0099108 Pacri Puente Yunculmas y Accesos: Inicio 2012, presenta demora en asignación Presupuestal. Meta Física: 2 predios afectados. - Avance Ene-Jun 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 10% desde 2012.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
25. 2046177 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA-AREQUIPA; TRAMO MO-108: CRUZ DE FLORES, DISTRITOS TORATA, OMATE, COALAQUE, PUQUINA, L.D. PAMPA USUÑA, MOQUEGUA; TRAMO AR-118: DISTRITOS POLOBAYA, POCSI, MOLLEBAYA, AREQUIPA		
TR. II: KM. 35 AL 153.50		
	Obra- 0165640 Mejoramiento De La Red Vial Departamental Moquegua - Arequipa Tramo Moquegua - Omate Región Moquegua: LP N° 012-2016-MTC/20 (Fase: Se retrotrae a Integración de Bases según Resolución N° 1213-2017-TCE-S3). Se declaró "Nulo Primera Convocatoria y Buena Pro".	

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
	0198758 Pacri Mejoramiento De La Red Vial Departamental Moquegua Omate Arequipa: Meta Física: 150 predios afectados. - Avance Ene-Jun 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 19% desde Sep-16.	
26. 2055912 MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA – CALLAO		
Ovalo 200 Millas (Km 19) - Sarita Colonia (Km 22)		
Obra- 0118925 Mejoramiento Tramo Iii B, Ovalo 200 Millas (Km 19+000) A Sarita Colonia (Km 22+000): Obra Concluida, Mediante R.D. N° 280-2017-MTC/20 del 02-May-2017 se designó al Comité de Recepción de la Obra.		
	0158842 Pacri Mejoramiento De La Av. Nestor Gambetta – Callao: Inicio 2015 Meta Física: 1 predio afectado. - Avance Ene-Jun 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 20% desde 2015.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
27. 2055993 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTIAGO DE CHUCO-SHOREY		
Tr. Santiago de Chuco – Shorey		
0052911 Santiago De Chuco – Shorey: Obra concluida (Se rescindió Contrato con RD N° 031-2013-MTC/20; long. total 41.532Km). En Arbitraje Vigente.		
	0052407 Pacri Santiago De Chuco – Shorey: (Inicio: Febrero 2009), presenta demora en asignación Presupuestal. Meta Física: 169 predios afectados. - Avance Ene-Jun 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 62% desde 2009.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
28. 2 057739 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA - LOS MOLINOS – TAMBILLOS		
Ica - Los Molinos - Tambillo, Incluido Puente Chira Y Accesos		
0050571 Estudio Definitivo De Carretera Ica - Los Molinos - Tambillo: Inicio 2013. Estudio aprobado mediante RD N° 112-2016-MTC/20 (23.Feb.16), actualmente el estudio se encuentra en actualización a consecuencia del fenómeno del niño.		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
Obra- 0193577 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Ica - Los Molinos - Tambillos Tramo Km 19+700 - Km 33+500 Incluido El Puente Achirana Y Accesos Región Ica: A la espera de la libre disponibilidad de terreno para poder iniciar la convocatoria.		
	0168866 Pacri Rehabilitación y Mejoramiento De La Carretera Ica - Los Molinos - Tambillos Región Ica. (Inicio: Julio 2015) Meta Física: 91 predios afectados. - Avance Ene-Jun 2017: Sin avance.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
	0189232 Intervención Arqueológica Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Ica - Los Molinos - Tambillos Región Ica: (Inicio: Febrero 2016) - Avance Ene-Jun 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 10% desde 2016.	
29. 2 057906 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LIMA-CANTA-LA VIUDA-UNISH. Población beneficiada: 174,476 hab.		
TRAMO 1: LIMA CANTA, TR. Km 21.5 km. 80 y km. 80 km. 102		
0051369 Lima Canta, Tr. Km 21.5 Km. 80 Y Km. 80 Km. 102: Obra concluida octubre 2016.		
	0052400 Pacri Lima Canta Tr. Km. 21 500 - Km. 102 000: Inicio – Julio 2010 Meta Física: 521 predios afectados. - Avance Ene-Jun 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 36% desde el 2010.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
TRAMO 2: Canta – Huallay		
0047962 Canta – Huallay: Inicio –Septiembre 2014. Meta Física: 96.11 kilómetros - Avance Ene-Jun 2017: 12% - Avance acumulado: 48% desde 2014.		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
	0052410 Pacri Tr. Canta – Huallay: Inicio – Junio 2012 Meta Física: 112 predios afectados. - Avance Ene-Jun 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 21% desde 2012.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
	0052526 Pma Tr. Canta – Huallay: - Avance Ene-Jun 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 80% desde 2011.	
30. 2 058698 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA		
Tr. Chongoyape – Llama		
	0052390. Pacri Chongoyape – Llama: Inicio – Marzo 2010. Meta Física: 429 predios afectados. - Avance Ene-Jun 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 86% desde 2010.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
Tr. Chota - Bambamarca – Hualgayoc		
0048005 Chota - Bambamarca - Hualgayoc (58.860 Km.)- CE N° 012-2010-MTC/20 (03. May. 2010): Inicio 2012. Obra Concluida Julio 2016. Se apertura para liquidar.		
	0052408. Pacri Tr: Chota - Bambamarca – Hualgayoc: Inicio 2011. Meta Física: 1514 predios afectados. - Avance Ene-Jun 2017: 4% - Avance acumulado: 24% desde 2011.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
0055750 Pma Chota Bambamarca –Hualgayo: Inicio-01.01.12 - Avance acumulado: 70% desde 2012.		
Tr. Llama – Cochabamba		
0051382 Llama – Cochabamba: (60.460 Km). Obra Concluida. En ARBITRAJE Vigente.		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
	0052401. Pacri Llama – Cochabamba: Inicio 2011. Meta Física: 359 predios afectados. - Avance Ene-Jun 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 54% desde 2010.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
Tr. Cochabamba – Chota		
	0052412. Pacri Tr. Pacri Cochabamba-Chota: Inicio 2010. Meta Física: 597 predios afectados. - Avance Ene-Jun 2017: 12% - Avance acumulado: 65% desde 2010.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
Tr. Hualgayoc – Yanacocha		
	0052393. Pacri Hualgayoc-Dv Yanacocha- Inicio 2009: Presenta demora en la asignación Presupuestal. Meta Física: 234 predios afectados. - Avance Ene-Jun 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 31% desde 2009.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
31. 2 058733 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO – TACNA		
Tr. Dv. Quilca – Matarani		
	0097418. Pacri Carretera Camana - Dv.quilca - Matarani - Ilo - Tacna Tramo Quilca Matarani - Inicio 2012: Presenta demora Administrativa RRPP en Búsqueda Catastral Meta Física: 36 predios afectados. - Avance Ene-Jun 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 37% desde 2012.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
Tr : Pta De Bombon-Fundición Y Ciudad Jardin Ilo		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
	0052409 Pacri Tr : Pta De Bombón-Fundición y Ciudad Jardín Ilo: Meta Física: 19 predios afectados. - Avance Ene-Jun 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 32% desde octubre 2009.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
Tr :Matarani El Arenal Pta. de Bombón		
Obra- 0110957 Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna Tramo Matarani El Arenal Pta De Bombon: Meta Física: 45.198 Km. - Avance Ene-Jun 2017: 31% - Avance acumulado: 73% desde 2015.		
0109133 Pacri Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna Tramo Matarani El Arenal Pta. de Bombón. Meta Física: 198 predios afectados. - Avance Ene-Jun 2017: 12%. - Avance acumulado: 19% desde 2013.		
0146825 Pma Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna Tramo Matarani El Arenal Pta De Bombon: - Avance Ene-Jun 2017: 33%. - Avance acumulado: 55% desde 2014.		
32. 2 062374 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE – LUNAHUANA		
Tr. Cañete – Lunahuana		
	0093973 Pacri Carretera Cañete – Lunahuana, Otorgamiento Parcial del Presupuesto lo que ha ameritado realizar los requerimiento de servicios. Meta Física: 140 predios afectados. - Avance Ene-Jun 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 20% desde 2013.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
	0102205 Pma Carretera Cañete – Lunahuana: - Avance Ene-Jun 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 90% desde 2012.	

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
33. 2078036 CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO		
Tr. Calemar - Abra El Naranjillo (Inc. Puente Calemar)		
0115031 Obra Carretera Calemar - Abra El Naranjillo: En actualización del Valor Referencial para su convocatoria. Inicio estimado: Marzo 2018.	0181550 Pacri Construcción de la Carretera Calemar - Abra El Naranjillo Puente Calemar Km0+000 Al Km 2+560 Región La Libertad. Meta Física: 22 predios afectados. - Avance Ene-Jun 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 17% desde octubre 2015.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
34. 2 078363 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE QUIROZ - TAUCA - CABANA - HUANDOVAL - PALLASCA		
Tr. Tauca - Pallasca (Km. 145+000 - 201+200)		
0050597 Estudio Definitivo De Tramo Tauca (km. 145 000) - Pallasca (km. 201 200) (56,18 Km.): Estudio Concluido con RD N° 1468-2015-MTC/20 (31.Dic.15); se apertura finalidad para su liquidación.	0164147 Pacri Mejoramiento De La Carretera Chuquicara - Puente - Quiroz - Tauca - Cabana - Huandoval - Pallasca Tramo Tauca Pallasca Region Ancash: Meta Física: 737 predios afectados. - Avance Ene-Jun 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 5% desde mayo 2015	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
35. 2078367 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MALA - CALANGO - LA CAPILLA		
Tr. Mala - Calango - la Capilla		
	0055852 Pacri Mejoramiento De La Carretera Mala-Calango-la Capilla: Meta Física: 499 predios afectados. - Avance Ene-Jun 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 22% desde 2011.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
36. 2 078371 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO - MAZAMARI - DV. PANGO-		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
PUERTO OCOPA		
Tr. Satipo - Mazamari - Dv. Pangoa - Pto.Ocopa		
0063521 Mejoramiento de la Carretera Satipo - Mazamari - Dv. Pangoa - Puerto Ocopa (64.69 Km): Obra terminada 08/jul/16.		
0093975. Pacri Carretera Satipo-Mazamari-dv. Pangoa- Puerto Ocopa: Meta Física: 402 predios afectados. - Avance Ene-Jun 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 37% desde 2012.		
37. 2078608 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA – LIRCAY		
Tr. Huancavelica-Lircay: km 1.55 – Lircay		
0115285 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huancavelica – Lircay: Meta Física: 71.96 km. - Avance Ene-Jun 2017: 15% - Avance acumulado: 87% desde 2015.		
	0135812 Pacri Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Huancavelica – Lircay, tramo II Km 1+550 – Lircay: Meta Física: 401 predios afectados. - Avance Ene-Jun 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 19% desde agosto 2014.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
0136942 Pma Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Huancavelica (1+550 A. Los Chancas) – Lircay: Demora administrativa en el Ministerio de Cultura. - Avance Ene-Jun 2017: 33%. - Avance acumulado: 55% desde marzo 2014.		
38. 2081615 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE EVITAMIENTO DE HUANCAYO		
Vía De Evitamiento A La Ciudad De Huancayo		
Estudio definitivo- 0164781 Construcción y Mejoramiento De La Vía De Evitamiento De Huancayo: Informe N° 01: Plan de Trabajo observado por PVN.		
39. 2088774 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAURA - SAYAN – CHURIN		
Tr. Huaura - Sayan – Puente Tingó		
0083806 Carretera Huaura - Sayán – Churín (96.40 Km): Obra Concluida septiembre 2016.		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
	0099113. Pacri Carretera Huaura - Sayán – Churín: Meta Física: 333 predios afectados. - Avance Ene-Jun 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 20% desde 2012.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
Tr. Puente Tingo – Churín		
0164140 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Huaura - Sayán - Churín Tramo Puente Tingo - Churín: Obra Concluida Julio del 2016.		
	0159259 Pacri Carretera Huaura - Sayán - Churín Tramo Puente Tingo Churin Región Lima: Meta Física: 45 predios afectados. - Avance Ene-Jun 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 20% desde 2015.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
	0182315 Pma Carretera Huaura - Sayán - Churín Tramo Puente Tingo - Churín Región Lima: Inicio 01.11.15. - Avance acumulado: 40% desde 2015.	
40. 2 089761 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL- MAYOCC-AYACUCHO TRAMO MAYOCC-HUANTA		
Pte. Alcomachay y accesos		
0112042 Construcción Del Puente Allcomachay (150 metros): Obra inicio el 10.04.17. Actualmente en ejecución.		
Tr. MayoCC – Huanta		
	0096541 Pacri Carretera Imperial-MayoCC-Ayacucho Tramo MayoCC Huanta: Inicio 2012. Meta Física: 297 predios afectados. - Avance Ene-Jun 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 16% desde 2015.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
Puente Pucayacu		
Estudio Definitivo- 0206157 Construcción Del Puente Pucayacu Región Huancavelica: Estudio		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
aprobado por RD N° 368-2017-MTC/20 (26.May.17). Obra- 0187273 Construcción Del Puente Pucayacu Region Ayacucho: Se tramita inclusión en el PAC 2017.		
41. 2 090567 CONSTRUCCION DEL TUNEL YANANGO Y ACCESOS.		
Túnel Yanango y Accesos		
Obra- 0053045 Túnel Yanango y accesos: Meta Física: 1 750 metros. - Avance Ene-Jun 2017: 37%. - Avance acumulado: 92% desde 2015.		
0143356 Pacri Construcción del Túnel Yanango Y Accesos: Meta Física: 26 predios afectados. - Avance Ene-Jun 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 97% desde 2014.		
42. 2 094428 CONSTRUCCION DE PASOS A DESNIVEL AUTOPISTA RAMIRO PRIALE - AV. LAS TORRES Y CARRETERA CENTRAL - AV. LAS TORRES, MEJORAMIENTO DE LA AV. LAS TORRES		
Construcción De Pasos A Desnivel Ramiro Priale - Av. Las Torres Y Carretera Central - Av. Las Torres;Mejoramiento Tramo Av. Circunvalacion-Carretera Central Y Ampliación Puente Huachipa.		
	0055859 Pacri Ramiro Priale Y Carretera Central: Meta Física: 43 predios afectados. - Avance Ene-Jun 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 86% desde 2009.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
43. 2 094591 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO URCOS		
Tr. Vía de Evitamiento Urcos		
	0093976 Pacri Vía de Evitamiento Urcos: Meta Física: 32 predios afectados. - Avance Ene-Jun 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 22% desde 2013.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
44. 2094971 REHABILITACION DEL EJE VIAL N° 01 PIURA - GUAYAQUIL, PERU - ECUADOR, 21 INTERVENCIONES SECTOR PERU		
14 Puentes en el Corredor Vial Nacional Ruta: 1N: Sullana - Aguas Verdes (km. 1043+000 Al Km. 1147+750) Región Piura		
Estudio definitivo- 0162312 Reemplazo De 14 Puentes En El Corredor Vial Nacional Ruta: 1n: Sullana - Aguas Verdes (Km. 1043+000 Al Km. 1147+750) Region Piura. Con Contratos firmados: 61-2017-MTC/20; 62-2017-MTC/20; 63-2017-MTC/20; 64-2017-MTC/20; 65-2017-MTC/20; 66-2017-MTC/20. a la espera de pago de adelanto directo para inicio de servicio.		
Pontón Km. 1217 - Eje Vial N° 01 Piura – Guayaquil		
0063486 Construcción del Pontón Del Km. 1217+000 Y Accesos: Meta Física: 112 metros. Obra concluida. 13.06.17		
Pte. El Abejal		
0063488 Construcción del Puente Abejal Y Accesos: Meta Física: 50 metros. - Avance Ene-Jun 2017: 55%. - Avance acumulado: 59% desde 2016.		
Pte. Héroes del Cenepa		
0063490 Construcción Del Puente Héroes Del Cenepa Y Accesos: Meta Física: 72 metros. - Avance Ene-Jun 2017: 111% - Avance acumulado: 74% desde agosto del 2016.		
45. 2106854 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI – NEGROMAYO		
Tr. Andahuaylas – Huancabamba		
Obra- 0110956. Carretera Andahuaylas - Pampachiri - Negromayo Tramo Andahuaylas - Huancabamba (aeropuerto) (20.04 km): Inicio 2015. Obra Concluida en octubre del 2016.		
	0142416 Pacri Rehabilitación y Mejoramiento Tramo Andahuaylas – Huancabamba: Meta Física: 184 predios afectados. - Avance Ene-Jun 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 20% desde 2014.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
46. 2 109832 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS		
Pte. Santa María de Nieva y accesos		
0056477. Construcción del Puente Santa María De Nieva: Meta Física: 150 metros. - Avance Ene-Jun 2017: 55%. - Avance acumulado: 51% desde abril 2016.		
	0166230 Pacri Construcción Del Puente Santa Maria De Nieva y Accesos. Región Amazonas: Meta Física: 18 predios afectados. - Avance Ene-Jun 2017: 16%. - Avance acumulado: 50% desde junio 2015.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
47. 2 109837 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV.LA TINA-LA TINA-SURPAMPA-CHIRINOS-CACHAQUITO		
Tr. Dv. La Tina - La Tina - Surpampa - Chirinos – Cachaquito		
	0147968 Pacri Rehabilitación y Mejoramiento De La Carretera Dv. La Tina-la Tina-Surpampa-Chirinos-Cachaquito: Presenta demora en asignación presupuestal. Meta Física: 21 predios afectados. - Avance Ene-Jun 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 20% desde junio 2014.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
48. 2 110320 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO		
Tr. Pto. Bermúdez - Ciudad Constitución		
0102190 Rehabilitación Y Mejoramiento Del Tramo Puerto Bermúdez - Ciudad Constitución: Meta Física: 57.24 km - Avance Ene-Jun 2017: 30% - Avance acumulado: 37% desde marzo 2016.		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
	0109131 Pacri Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro Tramo Puerto. Bermúdez - Ciudad Constitución: Inicio 2014. Meta Física: 654 predios afectados. - Avance Ene-Jun 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 8% desde febrero 2014.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
0135483 Pma Carretera Puerto Bermudez-San Alejandro Tramo Puerto Bermudez-Ciudad Constitución: - Avance Ene-Jun 2017: 40% - Avance acumulado: 50% desde 2013.		
Tr. Ciudad Constitución - Pto. Sungaro		
0102189 Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo Ciudad Constitución - Puerto Sungaro: Meta Física: 54.97 km. - Avance Ene-Jun 2017: 71% - Avance acumulado: 43% desde marzo 2016.		
	0109129 Pacri Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro Tramo Ciudad Constitución - Puerto Sungaro: Inicio 2013. Meta Física: 212 predios afectados. - Avance Ene-Jun 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 19% desde el 2013.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
Tr. Pto. Sungaro - Dv. San Alejandro		
0102195. Rehabilitación y Mejoramiento Del Tramo Puerto Sungaro - San Alejandro: Meta Física: 62.65 km - Avance Ene-Jun 2017: 83% - Avance acumulado: 68% desde marzo 2016.		
	0109130. Pacri Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro Tramo Puerto. Zungaro - Dv. San Alejandro: Inicio 2015. Meta Física: 357 predios afectados. - Avance Ene-Jun 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 15% desde febrero 2015.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
0182311 Pma Carretera Puerto Bermudez - San Alejandro Tramo Puerto Sungaro - Desvío San Alejandro Region Huanuco: - Avance Ene-Jun 2017: 25% - Avance acumulado: 40% desde 2015.		
49. 2 110581 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARCOS -CAJABAMBA-SAUSACOCHA		
Tr. San Marcos – Cajabamba		
0102177. Mejoramiento del Tramo San Marcos – Cajabamba: Inicio 2013. Obra Concluida en noviembre del 2016.		
	0103580. Pacri Carretera San Marcos -Cajabamba-Sausacocha Tramo San Marcos – Cajabamba: Inicio 2013. Meta Fisica: 1261 predios afectados. - Avance Ene-Jun 2017: Sin Avance. - Avance acumulado: 37% desde mayo 2013.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
Tr. Cajabamba – Sausacocha		
	0147313 Pacri Mejoramiento De La Carretera San Marcos-Cajabamba-Sausacocha Tramo Cajabamba – Sausacocha: Sin asignación presupuestal. Meta Fisica: 961 predios afectados. - Avance Ene-Jun 2017: Sin avance. - Avance acumulado: Sin avance.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
50. 2110692 CONSTRUCCION DEL PUENTE CAJABAMBA Y ACCESOS		
Puente Cajabamba y Accesos		
0056475 Construccion Del Puente Cajabamba: Obra concluida desde Noviembre del 2016.		
51. 2 110759 CONSTRUCCION DEL PUENTE HUANCHUY Y ACCESOS		
Puente Huanchuy y Accesos		
	0063515 Construcción del Puente Huanchuy Y Accesos: Obra Concluida 23.02.2015; en ARBITRAJE vigente.	Sea atendido por la Procuraduría del MTC

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
	0137646 Pacri Construcción Del Puente Huanchuy Y Accesos: Meta Física: 2 predios afectados. - Avance Ene-Jun 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 20% desde 2014.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
52. 2112863 CONSTRUCCION DEL PUENTE CHACANTO Y ACCESOS		
Pte. Chacanto y accesos		
0063480 Construcción Del Puente Chacanto y Accesos: Meta Física: 100 metros. - Avance Ene-Jun 2017: 59%. - Avance acumulado: 84% desde mayo 2016.		
	0166232 Pacri Construcción Del Puente Chacanto y Accesos Región Cajamarca. Meta Física: 6 predios afectados. - Avance Ene-Jun 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 20% desde junio 2015.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
53. 2114280 CONSTRUCCION DEL PUENTE PUERTO OCOPA Y ACCESOS		
Pte. Puerto Ocopa Y Accesos		
0136586 Pacri Construcción del Puente Puerto Ocopa y Accesos: Meta Física: 4 predios afectados. - Avance Ene-Jun 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 80% desde diciembre 2016.		
54. 2115627 CONSTRUCCION DEL PUENTE MALCAS Y ACCESOS		
Pte. Malcas y accesos		
	0052658 Puente Malcas (40.00 m): LP N° 013-2016-MTC/20 (Fase: Buena Pro). Se estima inicio en agosto 2017.	
	0166229 Pacri Construcción Del Puente Malcas Y Accesos Región Cajamarca: Inicio 2015. Meta Física: 23 predios afectados. - Avance Ene-Jun 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 20% desde junio 2015.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
		necesariamente están controlados por PVN.
55. 2131923 CONSTRUCCION DEL PUENTE PALCA Y ACCESOS:		
Pte. Palca y accesos		
0112050 Construcción Del Puente Palca Y Accesos(24 m): Obra concluida el 13.06.2017.		
	0159258 Pacri Construcción Del Puente Palca Y Accesos Región Huancavelica: Meta Física: 11 predios afectados. - Avance Ene-Jun 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 18% desde 2014.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
56. 2131924 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS		
0112055 Construcción Del Puente Santa Rosa Y Accesos LP N° 001-2017-MTC/20 (Fase: Elevación de las Bases, en espera del pronunciamiento de la OSCE). Inicio estimado Agosto 2017.		
	0170416 Pacri Construcción Del Puente Santa Rosa Y Accesos Región Huancavelica (4 predios afectados): Sin avance debido a que no cuenta con asignación presupuestal.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
57. 2132703 CONSTRUCCION DEL PUENTE TINGO Y ACCESOS:		
	0112056 Construcción Del Puente Tingo Y Accesos (99 m): - Avance Ene-Jun 2017: 3%. - Avance acumulado: 2% desde 10.06.2017.	
58. 2132705 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA DESVÍO LAS VEGAS – TARMA		
Tr. Dv. Las Vegas – Tarma		
0055850 Reh. Y Mej. Dv. Las Vegas-Tarma: Obra concluida 01.05.2015.		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
	0055718 Pacri Dv Las Vegas-Tarma: Inicio 2012. Meta Física: 69 predios afectados. - Avance Ene-Jun 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 33% desde 2012.	El saneamiento físico legal tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
59. 2134846 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. R01N RIO SECO - EL AHORCADO - EMP. R016 SAYÁN Tr. Emp. PE-1N (Ov. Río Seco) - El Ahorcado - Sta. Rosa - Emp. PE-18 (Dv. Sayán)		
	0066068 Pacri Carretera Emp. R01n Río Seco - El Ahorcado - Emp. R 016 Sayán: Inicio 2012. Meta Física: 92 predios afectados. - Avance Ene-Jun 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 21% desde 2012.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
60. 2134881 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAURI-NEGROMAYO-OSCOLLO-IMATA, TRAMO Dv. IMATA-OSCOLLO-NEGROMAYO Tr. Dv. Imata - Oscollo – Negromayo		
0063510 Rehabilitación y Mejoramiento de La Carretera Yauri-Negromayo-Oscollo-Imata, Tramo Dv. Imata-Oscollo-Negromayo 67.73 Km: Obra terminada 29/feb/16.		
	0077842 Pacri Carretera Yauri - Negromayo - Oscollo - Imata Tramo Dv. Imata - Oscollo – Negromayo: Meta Física: 34 predios afectados. - Avance Ene-Jun 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 20% desde 2012.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
61. 2146291 CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACION DE UNA SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO DV. AEROPUERTO PUCALLPA-CEMENTERIO JARDIN DEL BUEN RECUERDO Tr. Dv. Aeropuerto Pucallpa - Cementerio Jardín del Buen Recuerdo		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
0063529 Construcción De La Ampliación De La Segunda Calzada Del Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa-cementerio Jardín Del Buen Recuerdo: Meta Física: 10.05 Km - Avance Ene-Jun 2017: 25%. - Avance acumulado: 79% desde mayo 2014.		
	0012005 Pacri Ampliación De La Segunda Calzada Del Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa-cementerio Jardín Del Buen Recuerdo: Meta Física: 5 predios afectados. - Avance Ene-Jun 2017: Sin avance.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
62. 2155808 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODRÍGUEZ DE MENDOZA - EMPALME RUTA PE-5N LA CALZADA, TRAMO SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N LA CALZADA		
Tr. Selva Alegre-Empalme Ruta N° PE-5N (La Calzada)		
	0052879 Rodríguez de Mendoza-empalme Ruta N° PE-5N, Tramo: Selva Alegre-empalme Ruta PE-5N (la Calzada) (27,4 Km): Inicio 2015. Se resolvió el contrato con un avance al 27.154%. Meta Física: 27.39 Km Se gestiona el reinicio de la Obra con el segundo postor.	Se volverá a convocar.
	0146015 Mejoramiento De La Carretera Rodríguez de Mendoza Tramo Selva Alegre - La Calzada (Pacri): Inicio 2014. Meta Física: 89 predios afectados. - Avance Ene-Jun 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 20% desde julio 2014.	
63. 2158700 CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCAY		
Vía de Evitamiento a la Ciudad de Abancay		
0079209 Estudio Definitivo Vía de Evitamiento de la Ciudad de Abancay: Estudio aprobado por RD N° 341-2017-MTC/20 (19.May.17).		
	0193369 Pacri Construcción De La Vía De Evitamiento De La Ciudad De Abancay Region Apurímac: Meta Física: 214 predios afectados.	

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
	- Avance Ene-Jun 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 9% desde 2016.	
64. 2158701 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CAYARA Y ACCESOS		
Pte. Cayara		
0112045 Construcción Del Puente Cayara y Accesos (60m): Meta Física: 60 m. - Avance Ene-Jun 2017: 10% - Avance acumulado: 8% desde mayo 2017.		
0193370 Pacri Construccion De Puente Cayara Y Accesos Region Ayacucho: Inicio 01.05.2017, Sin avance.		
65. 2159402 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL – PAMPAS		
Tr. Imperial – Pampas		
	0133882. Pacri Rehabilitación y Mejoramiento Carretera Imperial Pampas: Inicio 2014. Meta Física: 140 predios afectados. - Avance Ene-Jun 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 21% desde 2014.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
0133042 Pma Rehabilitación Y Mejoramiento Carretera Imperial Pampas: - Avance Ene-Jun 2017: 67% - Avance acumulado: 65% desde 2014.		
66. 2167895 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MAZAMARI - PANGO A – CUBANTÍA		
Tr. Mazamari - Pangoa – Cubantía		
0115001 Mejoramiento y Rehabilitación De La Carretera Mazamari - Pangoa – Cubantía: Se estima su inicio para Agosto 2017. Meta Física: 34.53 km. - Avance Ene-Jun 2017: Sin avance.		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
	0166234 Pacri Mejoramiento De La Carretera Satipo Mazamari-Pangoa-Cubantia Región Junín: Meta Física: 153 predios afectados. - Avance Ene-Jun 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 17% desde junio 2015.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
0182313 Pma Carretera Mazamari - Pangoa - Cubantia Region Junin: - Avance Ene-Jun 2017: 10% - Avance acumulado: 57% desde 2015.		
67. 2173121 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE-3N LONGITUDINAL DE LA SIERRA NORTE, TRAMO COCHABAMBA-CUTERVO-SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA-CHIPLE		
Tr. Chota - Cutervo – Chiple		
0118924 Rehabilitación Y Mejoramiento Tramo Cochabamba - Cutervo - Santo Domingo De La Capilla – Chiple (90.09Km.): Encargado a Concesión L. de la Sierra Tramo 2 Meta Física: 90.09 km. - Avance acumulado: 20% desde 2015.		
0135482. Pacri Longitudinal De La Sierra Norte, Tramo Cochabamba-cutervo Santo Domingo De La Capilla –Chiple: Meta Física: 2113 predios afectados. - Avance Ene-Jun 2017: 6%. - Avance acumulado: 16% desde febrero 2014.		
68. 2177209 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUÁNUCO - CONOCOCHA, SECTOR: HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA, RUTA PE-3N		
Tr. Huánuco - La Unión - Huallanca (Ruta PE-3N)		
0107542 Estudio Definitivo Mejoramiento Carretera Huánuco-Conococha-Sector: Huánuco-la Unión-Huallanca, Ruta PE-3N: Estudio aprobado por RD N° 251-2017-MTC/20 (21.Abr.17).		
0113737 Mejoramiento De La Carretera Huanuco-Conococha, Sector: Huanuco-La Union-Huallanca, Ruta Pe-3n: inicio estimado mayo 2018.		
	0191201 Pacri Mejoramiento De La Carretera Huanuco-Conococha, Sector: Huanuco-La Union-Huallanca, Ruta Pe-3n Region Huanuco: Meta Física: 1343 predios afectados. - Avance Ene-Jun 2017: Sin avance.	

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
0212579 Intervención Arqueológicas Mejoramiento De La Carretera Huanuco-Conococha, Sector: Huanuco-La Unión-Huallanca, Ruta Pe-3n Región Huanuco: Inicio estimado agosto 2017.	- Avance acumulado: 1% desde mayo 2016.	
69. 2177398 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS EN EL DISTRITO DE POZUZO, PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO		
Pte. Santa Rosa de Distrito de Pozuzo		
0140099. Construcción Del Puente Santa Rosa Y Accesos En El Distrito De Pozuzo - Provincia De Oxapampa - Departamento De Pasco: Sin avance en el 2017 debido a que se encuentra en actos preparatorios para la convocatoria.		
0140099 Construcción Del Puente Santa Rosa Y Accesos En El Distrito De Pozuzo - Oxapampa – Pasco. En espera de la Culminación del Estudio Definitivo (Término Estimado: Abr-18).		
70. 2188523 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. LA CULTURA, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO		
Puente Pichari en el Km 15+852, Pe-28c		
0189906 Mejoramiento Y Ampliación Del Puente Pichari En El Km 15+852 De La Vía Nacional Pe-28c Región Cusco: CP N° 005-2017-MTC/20 (Fase: Otorgamiento de Buena Pro). Se estima la Buena Pro en Agosto 2017.		
71. 2188747 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE TRAMO II: KM. 557+000 AL KM. 886+600		
Tramo Km. 557+000 Al Km. 886+600		
0131532 Supervisión Y Rehabilitación De La Carretera Panamericana Norte Tramo Km. 557+000 Al Km. 886+600: Contrato terminado 28.01.2016, se apertura para liquidar.		
72. 2192511 REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 0+000 - KM. 219+600 Y PIURA - SECHURA - BAYOVAR KM. 0+000 - KM. 18+000		
Reemplazo de 13 puentes en Sullana - Aguas Verdes (PE-1N, Km. 0+000 - 219+600) y Piura - Sechura - Bayovar (PE-1NK, Km. 0+000 - 18+000)		
0141868. Reemplazo De 13 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Sullana Aguas Verdes Km. 0+000- Km 219+600 Y Piura - Sechura-bayovar Km 0+000-km 18+000. Inicio en mayo 2017.		
73. 2192512 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A SAN CLEMENTE – AYACUCHO		
12 Puentes en el Corredor Vial Ruta 28A San Clemente – Ayacucho		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
0137601 Reemplazo de 12 Puentes En El Corredor Vial Ruta 28a San Clemente – Ayacucho: Inicio en febrero 2017.		
0137601 Reemplazo De 12 Puentes En El Corredor Vial Ruta 28a San Clemente – Ayacucho: En espera de la ejecución y aprobación del Estudio Definitivo (Feb-18).		
74. 2192514 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 221+000 - KM. 273+800 Y SULLANA - EL ALAMOR KM.0+000 - KM. 59+200		
12 Puentes en Sullana - Aguas Verdes (PE-1N, Km. 221+000 - 273+800) y Sullana - El Alamor (PE-1NN, km. 0+000 - 48+000).		
Estudio definitivo- 0141867 Reemplazo De 12 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Sullana - Aguas Verdes Km. 221+000 - Km. 273+800 Y Sullana - El Alamor Km. 0+000 - Km. 52+900: Con RD N° 273-2017-MTC/20 (27.Abr.17) se aprobó el Estudio Definitivo del Puente Venados (Contrato N° 063-2015-MTC/20). Meta Física: 623 m. - Avance Ene-Jun 2017: 42%. - Avance acumulado: 70% desde 2014.		
	Obra- 0141867 Reemplazo De 12 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Sullana ? Aguas Verdes Km. 221+000 ? Km. 273+800 Y Sullana ? El Alamor Km. 0+000 Km. 52+900 (782.50 m): En espera de la culminación y aprobación del Estudio Definitivo.	
75. 2192666 Construcción de la Carretera Bellavista - Mazan - Salvador - El Estrecho		
Tr. Bellavista - Mazan - Salvador - El Estrecho		
0192048 Construcción De La Carretera Bellavista - Mazan - Salvador - El Estrecho Tramo Bellavista (Santo Tomas) - Mazan Region Loreto: AMC N° 002-2017-MTC/20 (Fase: Participantes solicitaron Elevación de Bases al OSCE).		
	0181941 Pacri Puente Nanay Y Viaducto De Accesos Iquitos: Conflictos con la Población se niegan en firmar las Actas de liberación. Meta Física: 36 predios afectados. - Avance Ene-Jun 2017: 140%. - Avance acumulado: 39% desde 2015.	
76. 2201098 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. CHAGLLA - POZUZO - OXAPAMPA Y		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
EMP. 18B - RIO CODO - CODO DE POZUZO - EMP. PE - 5NA (PUERTO INCA) POR NIVELES DE SERVICIO		
Dv. Chaglla - Pozuzo - Oxampampa y Emp. 18B - Rio Codo - Codo de Pozuzo - Emp. PE-5NA (Puerto Inca)		
0165567 Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-18a(Puente Rancho) - Panao - Chaglla - Pozuzo - Oxampampa Y Empalme Pe-18b - Rio Codo - Codo De Pozuzo - Emp. Pe - 5na (Puerto Inca): Plan de Mejoramiento Aprobado; se iniciaron las Actividades de Mejoramiento.		
77. 2201099 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE-LUNAHUANA-DV. YAUYOS-RONCHAS-CHUPACA-HUANCAYO-DV. PAMPAS POR NIVELES DE SERVICIO		
Cañete - Lunahuana - Dv. Yauyos - Ronchas - Chupaca - Huancayo - Dv. Pampas.		
0165560 Mejoramiento De La Carretera Cañete - Lunahuana - Dv. Yauyos - Roncha - Chupaca - Huancayo - Dv. Pampas: Plan de Mejoramiento Aprobado; se iniciaron las Actividades de Mejoramiento (Tramo IV: Zúñiga - Tomas; Tramo V: Tomas - Tinco Yauricocha; Tramo VIII: Pucará - Pazos y Tramo IX: Pazos - Dv. Pampas) desde el 03.03.17.		
78. 2233842 CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA PUNO – JULIACA		
0110915 Autopista Juliaca – Puno: Meta Física: 48.5 km - Avance Ene-Jun 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 72% desde el 2015.		
0166226 Pacri Construcción de la Autopista Juliaca - Puno Región Puno: Meta Física: 455 predios afectados. - Avance Ene-Jun 2017: 26%. - Avance acumulado: 11% desde el 2016.		El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
79. 2233958 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHIMBOTE - TOCACHE, SECTOR YUNGAYPAMPA - TRES CRUCES - SIHUAS - HUACRACHUCO - UCHIZA - EMP.RUTA 05N - TOCACHE, TRAMO PUENTE EL CHORRO - TRES CRUCES - SIHUAS - HUACRACHUCO - UCHIZA - EMP. RUTA 05N		
Puente Huallaga		
Estudio Definitivo- 0184879 Construcción Del Puente Huallaga y Accesos Región San Martin: Sin avance, Informe N° 01 en elaboración.		
Tr. Ajenjo – Uchiza – Emp. Pe-5n		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
0112702 Estudio Definitivo Carretera Chimbote - Tocache, Sector Yungaypampa - Tres Cruces - Sihuas - Huacrachuco - Uchiza - Emp.Ruta 05n – Tocache: SENARP otorgó opinión favorable, se ha solicitado a DGASA la clasificación del proyecto y aprobación de los TDRs.		
0193371 Pacri Construcción Y Mejoramiento De La Carretera Chimbote - Tocache, Sector Yungaypampa - Tres Cruces - Sihuas - Huacrachuco - Uchiza - Empruta 05n - Tocache Region Ancash: inicio estimado Agosto 2017.		
80. 2234355 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON – AMBO		
Tr. Oyón – Ambo		
	0136123 Pacri Carretera Oyón – Ambo: Meta Física: 469 predios afectados. - Avance Ene-Jun 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 9% desde abril 2014.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
Tramo 1: Oyón - Dv. Cerro De Pasco - Ramal Oyón; Variante 1 Y 2		
0211276 Mejoramiento De La Carretera Oyon - Ambo Tramo Oyón - Dv. Cerro De Pasco Km. 134+978 - Km. 181+000 Region Lima: LP N° 002-2017-MTC/20 (Fase: Aprobación de Expediente de Contratación con RD N° 394-2017-MTC/20 del 06.Jun.17).		
81. 2234905 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA PILCOMAYO (EMP. PE - 3S) – CHUPACA		
Chupaca - Pilcomayo - Chupurro - Emp- Pe 3s		
0112705 Estudio Definitivo Carretera Pilcomayo (Emp. Pe - 3s) - Chupaca: Informe Final en revisión por PVN y DGASA. - Avance Ene-Jun 2017: 117%. - Avance acumulado: 73% desde junio 2016.		
0193377 Pacri Mejoramiento Y Rehabilitacion De La Carretera Pilcomayo (Emp Pe - 3s) - Chupaca Region Junin: 1 predio afectado, Sin avance Inicio Febrero 2017.		
82. 2234983 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. CERRO DE PASCO - TINGO MARIA		
Dv. CERRO DE PASCO - TINGO MARÍA		
Estudio Definitivo 0110960 CARRETERA DV. CERRO DE PASCO - TINGO MARIA		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
Informe N° 02 aprobado por PVN; BIF N° 01 en revisión por DGASA. Avance acumulado 20%		
83. 2234984 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. NEGROMAYO - OCCORURO - PALLPATA - DV. YAURI		
Tr. Dv. Negromayo - Ocoruro - Pallpata - Dv. Yauri		
0115032 Obra Carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri: Meta Física: 70.79 km. - Avance Ene-Jun 2017: 37%. - Avance acumulado: 68% desde 2015.		
	0156211 Pacri Rehabilitación Y Mejoramiento Carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri: Demora en el proceso de contrataciones para los servicios a realizar. Meta Física: 177 predios afectados. - Avance Ene-Jun 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 51% desde 2014.	
	0147312 Pma Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri: - Avance Ene-Jun 2017: 20% - Avance acumulado: 60% desde 2014.	
84. 2234985 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE.1 NJ - BUENOS AIRES -SALITRAL - CANCHAQUE - EMP. PE 3N HUANCABAMBA, TRAMO CANCHAQUE - HUANCABAMBA		
Tramo Canchaque - Huancabamba		
0154029 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe.1 Nj - Buenos Aires -Salitral - Canchaque - Emp. Pe 3n Huancabamba, Tramo Canchaque – Huancabamba: BIF N° 03 aprobado por PVN; Informe N° 01 aprobado por DGASA. - Avance Ene-Jun 2017: 19% - Avance acumulado: 20% desde junio 2016.		
	0193380 Pacri Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe.1 Nj - Buenos Aires - Salitral - Canchaque - Emp. Pe 3n Huancabamba, Tramo Canchaque - Huancabamba - Region Piura: Inicio Noviembre 2016. Sin avance.	

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
85. 2234987 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUALLANCA – CARAZ		
Tr. Huallanca – Caraz		
	0112704 Estudio Definitivo Carretera Huallanca – Caraz (37 Km): Informe N° 04 observado por PVN; BIF N° 03 en revisión por DGASA. Meta Física: 37 km. - Avance Ene-Jun 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 58% desde 2015.	
86. 2234988 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10		
Tr. Mollepata - Pallasca		
0146963 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Pallasca - Mollepata - Mollebamba - Santiago De Chuco Empalme Ruta No 10 Tramo Mollepata - Pallasca: Aprobado por RD N° 369-2017-MTC/20 (26.May.17).		
0193383 Pacri Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Pallasca - Mollepata - Mollebamba - Santiago De Chuco Empalme Ruta No 10 Tramo Mollepata - Pallasca Region Ancash: Inicio Marzo 2017. Sin avance.		
Tr. Santiago de Chuco - Cachicadan – Mollepata		
	0112709 Estudio Definitivo Santiago De Chuco – Mollepata: Informe N° 03 aprobado por PVN; Informe N° 02 aprobado por DGASA). - Avance Ene-Jun 2017: Sin avance. - Avance acumulado: 80% desde enero 2014.	
	0179617 Pacri Rehabilitación Y Mejoramiento Tramo Santiago De Chuco-cachicadan-mollepata Region La Libertad: Conflictos con la Población se niegan en firmar las Actas de liberación. Sin avance.	
87. 2235630 CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA PIURA – PAITA		
2da Calzada Piura Paita		
Obra - 0159186 Construcción De La Segunda Calzada De La Carretera Piura - Paita región Piura: Concesión IIRSA Norte. Meta Física: 49 km. - Avance acumulado: 84% desde 2015.		
	0162728 Pacri Construcción De La Segunda Calzada Carretera Piura - Paita Región Piura:	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
	Meta Física: 84 Predios Afectados. - Avance Ene-Jun 2017: 11% - Avance acumulado: 16% desde 2016.	significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
88. 2235631 CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO PIURA - CARRETERA PANAMERICANA NORTE TRAMO KM. 988+00 AL KM. 1001+924		
Tr. Panamericana Norte Km. 988+000 - 1001-924		
Obra - 0159187 Construcción De La Segunda Calzada De La Via De Evitamiento De Piura - Carretera Panamericana Norte Tramo Km 988+000 - Km 1001+924 Región Piura: Obra concluida con fecha 31 mayo 2016.		
0166240 Pacri Segunda Calzada De La Via De Evitamiento De Piura, Region Piura: Meta Física: 132 Predios Afectados. - Avance Ene-Jun 2017: 6% - Avance acumulado: 21% desde 2016.		
89. 2249827 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL Y ACCESOS TREBOL DEL PACIFICO - BRISAS DE CONCON		
Trebol del Pacifico - Brisas De Concon		
0200535 Construcción Del Paso A Desnivel Y Accesos Trebol Del Pacifico - Brisas De Concon, Ica: Inicio estimado Abril 2018.		
90. 2250860 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 3S: CUSCO - ABRA LA RAYA, RUTA 28F: URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO, RUTA 34 G: EL DESCANSO - SICUANI		
12 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Ruta 3s: Cusco - Abra La Raya, Ruta 28f: Urubamba - Chincheros - Cachimayo, Ruta 28b: Huacarpay - Alfamayo - Quillabamba, Ruta 34g: El Descanso – Sicuani		
0166321 Reemplazo De 12 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Ruta : 3s Cusco ? Abra La Raya, Ruta 28f Urubamba ? Chincheros ? Cachimayo, Ruta 34g El Descanso Sicuani: Inició en Dic-16. en revision contrato obra 01 (puentes angostura y urcos).		
Obra- 0166321 Reemplazo De 12 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Ruta : 3s Cusco – Abra La Raya, Ruta 28f Urubamba – Chincheros – Cachimayo, Ruta 34g El Descanso Sicuani: En espera de la culminación y aprobación del Estudio Definitivo (Fecha Aprox: Nov-17).		
91. 2252788 REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 13+663 - KM. 91+230, CHICAMA - SAUSAL - CASCAS KM.		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
46+869 - 58+054		
CARRETERA CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 13+663 - KM. 91+230, CHICAMA - SAUSAL - CASCAS KM. 46+869 - 58+054. Reemplazo de 14 Puentes		
0179035 Estudio definitivo - Reemplazo De 14 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales: Ciudad De Dios - Cajamarca Km. 13+663 - Km. 91+230, Chicama - Sausal - Cascas Km. 46+869 - 58+054: LP N° 016-2015-MTC/20 (Fase: Comité de selección se encuentra implementando lo dispuesto en el pronunciamiento N°579-2017/OSCE -DGR de la OSCE). Fecha de inicio estimado Agosto 2017.		
92. 2263613 REHABILITACION DE LA CARRETERA PATIVILCA - QUEBRADA SECA - PUENTE SANTA - DV.SALAVERRY Y DV.SALAVERRY - PUERTO SALAVERRY		
Tr. Pativilca - Quebrada Seca - Puente Santa - Dv Salaverry - Puerto Salaverry		
Estudio definitivo- 0166332 Rehabilitación De La Carretera Pativilca - Quebrada Seca - Puente Santa - Dv. Salaverry Y Dv. Salaverry - Puerto Salaverry: CP N° 006-2016-MTC/20 (Fase: Se canceló el Proceso de Selección), en espera de la emisión de Resolución.		
93. 2266061 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS (EMP. PE-3S) - PAMPACHIRI - NEGROMAYO (EMPALME PE-30A) POR NIVELES DE SERVICIO		
Andahuaylas (Empalme PE-3S)-Pampachiri-Negromayo (Empalme PE-30A)		
0165568 Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-3s (Andahuaylas) - Pampachiri - Emp. Pe-30a (Negromayo): Plan de Mejoramiento en levantamiento de observaciones por el Contratista, para su aprobación.		
94. 2269109 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE - 34B (ROSARIO) - CARLOS GUTIERREZ - CRUCERO - QUISCUPUNCO - ORIENTAL - ANANEA - COJATA - VILQUECHICO - EMP. PE - 34I (COASIA) POR NIVELES DE SERVICIOS		
Emp. PE-34B (Rosario) -Carlos Gutierrez- Crucero-Emp. PE-34H (Quiscupunco) y Emp. PE34 H (Chaquiminías)-Ananea-Cojata- Vilque Chico-Emp. PE-34(Coasia)		
0117258 Mejoramiento Carretera Emp. Pe-34b (Rosario) -Carlos Gutierrez-Crucero-Quiscupunco-Baltimore-Ananea-Cojata-Vilque Chico-Emp Pe-34i (Coasia): Plan de Mejoramiento aprobado con RD N° 348-2017-MTC/20 (22.May.17).		
95. 2270698 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 97+580 - KM. 173+967		
CARRETERA CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 97+580 - KM. 173+967 Reemplazo de 12 Puentes.		
Estudio definitivo- 0179034 Reemplazo De 12 Puentes En el Corredor Vial Nacional: Ciudad De Dios - Cajamarca Km. 97+580 - Km. 173+967: LP N° 016-2015-MTC/20 (Fase: Comité de selección se encuentra implementando lo dispuesto en el pronunciamiento N°579-2017/OSCE -DGR de la OSCE). Fecha Estimada de Buena Pro para Jul-17.		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
96. 2273346 REEMPLAZO DE 08 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE - 1NJ: LAMBAYEQUE - OLMOS		
Reemplazo de 8 Puentes Ubicados en el Corredor Vial Nacional Ruta PE-1NJ: Lambayeque – Olmos.		
0179033 Reemplazo De 08 Puentes En El Corredor Vial Nacional Ruta Pe - 1nj: Lambayeque – Olmos: Inició en marzo 2017. Sin avance.		
97. 2275904 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUTERVO-SOCOTA-SAN ANDRÉS-SANTO TOMAS-PIMPINGOS-CUYCA POR NIVELES DE SERVICIO		
Cutervo - Sócota - San Andrés - Santo Tomas - Pimpingos - Cuyca- EMP PE 5N.		
0152382 Mejoramiento De La Carretera Cutervo - Socota - San Andres - Santo Tomas - Pimpingos – Cuyca: Plan de Mejoramiento aprobado con RD N° 372-2017-MTC/20 (29.May.17).		
98. 2278195 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1S (DV. APLAO) - CORIRE - APLAO - CHUQUIBAMBA - ARMA - COTAHUASI - CHARCANA - ACCOPAMPA - DV. SAYLA - PAMPACHACRA - USHUA - OYOLO - DV. SEQUELLO - MARCABAMBA - EMP. PE - 32C (PAUSA) - MARÁN POR NIVELES DE SERVICIO		
Emp. PE-1S (Dv. Aplao) -Corire -Aplao -Chuquibamba -Arma -Cotahuasi -Charcana - Accopampa -Dv. Sayla -Pampachacra - Ushua -Oyolo -Dv. Sequello -Marcabamba -Emp. PE-32C (Pausa) -Marán.		
0152389 Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-1s (Dv. Aplao)-Corire-Aplao-Chuquibamba-Arma-Cotahuasi-Charcana-Accopampa-Dv.Sayla-Pampachacra-Ushua-Oyolo-Dv. Sequello-Marcabamba-Emp-Pe-32c (Pausa) -Maran: Plan de Mejoramiento Aprobado; se iniciaron las actividades de mejoramiento (Tramo III: Huancabamba-Curilcas y Tramo IV: Curilca-Socchabamba), desde el 03.01.17.		
99. 2279767 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-04B - SONDOR - SOCHABAMBA - VADO GRANDE, POR NIVELES DE SERVICIO		
Carretera Emp. PE-04B - Sondor - Dv. Huancabamba - Socchabamba - Vado Grande,		
Plan de Mejoramiento Aprobado; se iniciaron las actividades de mejoramiento (Tramo III: Huancabamba-Curilcas y Tramo IV: Curilca-Socchabamba), desde el 03.01.17.		
100. 2279776 REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 3S: KM. 1264+900 - KM. 1500+353, RUTA 3SH: PUCARÁ – ASILLO		
17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 3S: KM. 1264+900 - KM. 1500+353, RUTA 3SH: PUCARA - ASILLO.		
0179036 Estudio definitivo - Reemplazo De 17 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Ruta: 3s: Km. 1264+900 - Km. 1500+353, Ruta 3sh: Pucara - Asillo: Inició en marzo 2017. Sin avance.		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
101. 2282760 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELÉCTRICA MACHU PICCHU		
Tr. Santa María - Santa Teresa - Central Hidroeléctrica		
0169685 Estudio definitivo - Mejoramiento De La Carretera Santa Teresa - Puente Central Hidroeléctrica Machu Picchu Región Cusco: Informe N° 02 en revisión por PVN y DGASA. - Avance Enero – Junio 2017: 25% - Avance acumulado: 55% desde marzo 2016.		
102. 2283597 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. HUMAJALSO - DESAGUADERO Y TACNA - TARATA- CAPAZO -MAZOCRUZ POR NIVELES DE SERVICIO		
CARRETERA Dv. HUMAJALSO DESAGUADERO Y TACNA - TARATA - CAPAZO - MAZOCRUZ		
0189531 Mejoramiento Dv Humajalso - Desaguadero Y Tacna-Tarata-Capazo-Mazocruz Region Tacna: Plan de Mejoramiento aprobado con RD N° 476-2017-MTC/20 (03.Jul.17).		
103. 2283964 REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA - REPARTICION, RUTA 1SD: TRAMO LOS CERILLOS - ISLAY - MOLLENDO - ILO - EL POZO, RUTA PE 38: TRAMO TACNA – TARATA		
0186533 Reemplazo De 16 Puentes Ubicados En Los Corredores Viales Nacionales Ruta: 1s: Tramo Ica - Dv. Quilca - Reparticion, Ruta 1sd: Tramo Los Cerillos - Islay - Mollendo - Ilo - El Pozo, Ruta Pe 38: Tramo Tacna - Tarata: Informe N° 01 en elaboración por el Consultor.		
0186533 Reemplazo De 16 Puentes Ubicados En Los Corredores Viales Nacionales Ruta: 1s: Tramo Ica - Dv. Quilca - Reparticion, Ruta 1sd: Tramo Los Cerillos - Islay - Mollendo - Ilo - El Pozo, Ruta Pe 38: Tramo Tacna – Tarata: En espera de la culminación y aprobación del Estudio Definitivo (Fecha Aprox: Feb-18).		
104. 2284485 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (DV. ABANCAY) - CHUQUIBAMBILLA - DV. CHALHUAHUACHO - SANTO TOMÁS - VELILLE - YAURI - HÉCTOR TEJADA - EMP. PE-3S (AYAVIRI) POR NIVELES DE SERVICIO		
Emp. PE-3S (Dv. Abancay) - Chuquibambilla - Dv. Chalhuhahuacho - Santo Tomás - Velille - Yauri - Hector Tejada - Emp. PE-3S (Ayaviri)		
0165569 Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-3s (Dv. Abancay) - Chuquibambilla - Dv. Chalhuhahuacho - Santo Tomas - Velille - Yauri - Hector Tejada - Emp. Pe-3s (Ayaviri): Plan de Mejoramiento Aprobado con RD N° 267-2017-MTC/20 (26.Abr.17).		
105. 2285730 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE - 3S (MOLLEPUQUIO) - CHINCHAYPUJIO - COTABAMBAS - TAMBOBAMBA - CHALHUAHUACHO POR NIVELES DE SERVICIO		
Carretera Emp. Pe-3s (Dv. Chinchaypujio) - Cotabambas - Tambobamba - Chalhuhahuacho		
0189533 Mejoramiento Del Emp. Pe-3s (Mollepuquio)- Chinchaypujio-Cotabambas-		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
Tambobamba-Chalhuahuacho Region Apurimac: Plan de Mejoramiento Aprobado; se iniciaron las actividades de mejoramiento (Tramo I: EMP. PE-3S (Mollepuquio) - Chinchaypujio); Tramo II: Chinchaypujio - Cotabambas y el Tramo III: Cotabambas - Puente Ichuray) desde el 04.01.17.		
106. 2287191 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3N (LAGUNA SAUSACOCHA) - PUENTE PALLAR - CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO Y LOS RAMALES PUENTE PALLAR - CALEMAR Y TAYABAMBA - QUICHES - EMP. PE-12A (DV. SIHUAS) POR NIVELES DE SERVICIO		
Emp. PE 3N (Laguna Sausacocha) - Puente Pallar - Chagual - Tayabamba - Puente Huacrachuco y Los Ramales Puente Pallar - Calemar y Tayabamba - Quiches - Emp. PE-12A (Dv. Sihuas)		
0189528 Mejoramiento Del Emp. Pe 3n (Laguna Sausacocha) - Puente Pallar - Chagual - Tayabamba - Puente Huacrachuco Y Los Ramales Puente Pallar Calemar Y Tayabamba Quiches - Emp. Pe-12a (Dv. Sihuas) Region La Libertad: Plan de Mejoramiento en levantamiento de observaciones por el Contratista, para su aprobación.		
	0212578 Pacri Mejoramiento De La Carretera (Pu 135) Checca - Mazocruz, Provincia De El Collao – Puno: Sin asignación presupuestal. Sin avance.	
107. 2305758 REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA PE-22B: DV. TARMA - PTE. REITHER, RUTA PE-5S: PTE. REITHER - DV. SATIPO, RUTA PE-3S B: PTE. STUART - CHUPURO – HUAYUCACHI		
Estudio Definitivo- 0185265 Reemplazo De 17 puentes en los Corredores Viales Nacionales Ruta Pe-22b: Dv. Tarma - Pte. Reither, Ruta Pe-5s: Pte. Reither - Dv. Satipo, Ruta Pe-3s B: Pte. Stuart - Chupuro - Huayucachi región Junin-Estudio definitivo: En elaboración inició el 08.05.2017.		
Obra- 0185265 Reemplazo De 17 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Ruta Pe-22b: Dv. Tarma - Pte. Reither, Ruta Pe-5s: Pte. Reither - Dv. Satipo, Ruta Pe-3s B: Pte. Stuart - Chupuro - Huayucachi Region Junin: Se estima su inicio a finales del mes de Abr-18.		
108. 2307419 REEMPLAZO DE 19 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA: 3S: KM. 1151+095 - KM. 1261+500		
PUENTES, ruta PE-3S: Km. 1151+095 - 1261+500.		
0185832 Reemplazo De 19 Puentes En El Corredor Vial Nacional Ruta: 3s: Km. 1151+095 - Km. 1261+500 Region Puno: En elaboración. Inició el 10.04.2017.		
109. 2308856 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULIACA - PUTINA - ORIENTAL - SANDIA - SAN IGNACIO - PUNTA DE CARRETERA Y DV. PUTINA - MOHO - CONIMA - MILILAYA - FRONTERA CON BOLIVIA Y DV. MILILAYA - TILALI - FRONTERA CON BOLIVIA, POR NIVELES		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
DE SERVICIO		
Juliaca-Putina-Oriental-Sandia-San Ignacio-Punta De Carretera Y Dv. Putina-Moho-Conima-Mililaya-Frontera Con Bolivia Y Dv. Mililaya-Tilali-Frontera Con Bolivia		
0152395 Mejoramiento De La Carretera Juliaca-Putina-Oriental-Sandia-San Ignacio-Punta De Carretera Y Dv. Putina-Moho-Conima-Mililaya-Frontera Con Bolivia Y Dv. Mililaya-Tilali-Frontera Con Bolivia: Plan de Mejoramiento aprobado con RD N° 466-2017-MTC/20 (27.Jun.17).		
110. 2309493 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA - HUARAZ - HUARI - HUACAYBAMBA - JIRCAN - TINGO MARÍA - MONZON - EMP. PE-18A (TINGO MARÍA) POR NIVELES DE SERVICIO		
Casma-Huaraz-Huari-Huacaybamba-Jircan-Tingo Maria-Monzon-Emp.Pe-18a (Tingo Maria).		
0152381 Mejoramiento De La Carretera Casma-Huaraz - Huari - Huacaybamba - Jircan - Tingo Maria - Monzon - Emp. Pe-18a (Tingo Maria): Plan de Mejoramiento en levantamiento de observaciones por el Contratista, para su aprobación.		
111. 2312107 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL CASAGRANDE EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 616+268		
Construcción Del Paso A Desnivel Casagrande En La Carretera Panamericana Norte Km 616+268		
Estudio Definitivo- 0212195 Construcción Del Paso A Desnivel Casagrande En La Carretera Panamericana Norte Km 616+268 Region La Libertad: Inició en mayo 2017.		
Obra- 0212195 Construcción Del Paso A Desnivel Casagrande En La Carretera Panamericana Norte Km 616+268 Region La Libertad: Inicio estimado Enero 2018.		
112. 2318526 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA CHINCHA - ICA TRAMO KM 188+000 - KM 283+609		
Autopista Chincha - Ica, Tr. Km 188+000 A 283+609		
0199784 Construcción de la Autopista Chincha - Ica Tramo Km 188+000 - Km 283+609, Ica: Estudio elaborado por el concesionario, en revisión por los especialistas de PVN.		
0199784 Construcción De La Autopista Chincha - Ica Tramo Km 188+000 - Km 283+609, Ica: Inicio estimado Febrero 2018.		
0211792 Pacri Construcción De La Autopista Chincha - Ica Tramo Km 188+000 - Km 283+609 Region Ica: Meta: 1 predio, Sin avance.		
113. 2318537 CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE JULIACA		
Vía Evitamiento Ciudad De Juliaca		
0211148 Construcción De La Vía De Evitamiento De La Ciudad De Juliaca Region Puno: BIF N° 03 aprobado por PVN; EIA el Informe N° 02 aprobado por DGASA.		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
- Avance Ene-Jun 2017: 66% - Avance acumulado: 74% desde 2016.		
114. 2302584 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N - PAMPLONA - SAN JOSÉ - CAJATAMBO - EMP. PE - 18 , POR NIVELES DE SERVICIO		
Emp. Pe-1n - Pamplona - San Jose - Cajatambo - Emp. Pe-18.		
0136328 Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-1n-Pamplona-San Jose-Cajatambo-Emp Pe-18 Por Niveles De Servicio: Plan de Mejoramiento en levantamiento de observaciones por el Contratista, para su aprobación.		
115. 2305757 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PUENTE QUIROZ		
Puentes		
Estudio Definitivo- 0185262 Reemplazo De 12 puentes en el corredor Vial Nacional Ruta Pe-3n: Conococha - Huaraz - Puente Quiroz región Ancash. En elaboración inició el 08.05.2017.		
Obra- 0185262 Reemplazo De 12 Puentes En El Corredor Vial Nacional Ruta Pe-3n: Conococha - Huaraz - Puente Quiroz Region Ancash: Se estima su inicio a finales de Abr-18.		
116. 2305758 REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA PE-22B: DV. TARMA - PTE. REITHER, RUTA PE-5S: PTE. REITHER - DV. SATIPO, RUTA PE-3S B: PTE. STUART - CHUPURO – HUAYUCACHI		
Estudio Definitivo- 0185265 Reemplazo De 17 puentes en los Corredores Viales Nacionales Ruta Pe-22b: Dv. Tarma - Pte. Reither, Ruta Pe-5s: Pte. Reither - Dv. Satipo, Ruta Pe-3s B: Pte. Stuart - Chupuro - Huayucachi región Junin-Estudio definitivo: En elaboración inició el 08.05.2017.		
Obra- 0185265 Reemplazo De 17 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Ruta Pe-22b: Dv. Tarma - Pte. Reither, Ruta Pe-5s: Pte. Reither - Dv. Satipo, Ruta Pe-3s B: Pte. Stuart - Chupuro - Huayucachi Region Junin: Se estima su inicio a finales del mes de Abr-18.		
117. 2333078 EMP.PE-1N (DV. TAMBOGRANDE)-TAMBOGRANDE- CHULUCANAS-PACAIPAMPA-EMP. PE-3N (CURILCAS) EMP.PE-1NJ (EL CINCUENTA)- EMP.PE 1NR (CHULUCANAS) Y EMP. PE-02A (DV. PTE. CARRASQUILLO)-PTE. CARRASQUILLO-EMP.PE-1NR		
Emp PE-1NL (Dv. Tambogrande) - Tambogrande - Chulucanas - Pacaipampa - Emp. PE-3N (Curilcas) - Emp PE-1NJ (El Cincuenta) - Emp PE-1NR (Chulucanas) y Emp PE-02A (Dv. Pte Carrasquillo) - Pte. Carrasquillo - Emp PE-1NR		
Estudio de Perfil- 0160553 Mejoramiento De La Carretera Emp Pe-1n L (Dv Tambogrande)-Tambogrande-Chulucanas-Pacaipampa-Emp Pe-3n(Curilcas),Emp Pe-1n J(El Cincuenta)-Emp Pe-1n R(Chulucanas) Y Emp Pe-02 A(Dv. Pte. Carrasquillo)-Pte. Carrasquillo-Emp Pe-1n R, Region Piura: Aprobado por RD N° 046-2017-MTC/20 (20.Ene.17).		

Cod. POI	Producto según unidad orgánica	Meta		Avance de la Meta Física						Avance Total	
		Programado 2017 Ene - Jun	U. Med.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Logrado 2017 Ene - Jun	Logrado (%) 2017 Ene - Jun
2132	Inventario Físico de la Infraestructura Vial	1	Documento								
2168	0047927 AUDITORIA EXTERNA DEL BID		dictamen						1.0	1.0	
	A10 PVN - ADMINISTRACIÓN INTERNA - 20.2 OFICINA DE ADMINISTRACION - 20.2.3 TESORERIA										
	Tesoreria										
2740	Certificación ISO 9001:2015		Documento								
	A10 PVN - ADMINISTRACIÓN INTERNA - 20.2 OFICINA DE ADMINISTRACION - 20.2.4 ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS	4,481,680								2,534,969	19
	Abastecimiento										
2741	Cuadro Consolidado de Necesidades	1	Documento								
1420	Evaluación Semestral del PAC	1	Documento								
	A10 PVN - ADMINISTRACIÓN INTERNA - 20.2 OFICINA DE ADMINISTRACION - 20.2.5 PROCESOS DE SELECCIÓN										100
	Abastecimiento										100
1419	Plan Anual de Contrataciones (PAC)	1	Documento	1						1	100
	A10 PVN - ADMINISTRACIÓN INTERNA - 20.2 OFICINA DE ADMINISTRACION - 20.2.6 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INFORMÁTICOS										44
	RVN No Concesionada										44
	Sistemas de Información										44
2495	Módulo de Tarifa Diferenciada	1	Sistema					0.40		0.40	44
	GI_310 OPERACION INSTITUCIONAL										
	Sistemas de Información										
2220	Mantenimiento Módulo de Contabilidad		Módulo								
	A10 PVN - ADMINISTRACIÓN INTERNA - 20.2 OFICINA DE ADMINISTRACION - 20.2.7 SISTEMAS										27
	Sistemas de Información										20
2721	Auditoria interna al SGSI	1	dictamen								
2720	Análisis de vulnerabilidades para los sistemas web	0	Informe					0.30		0.30	100
2494	Implementación Servicio Cloud (Nube)	1	Sistema								
2272	Módulo de Acceso Integrado a los Sistemas	1	Sistema								
1785	MÓDULO DE CÁLCULO DE VALORES REFERENCIALES EN PROYECTOS DE INGENIERÍA	1	Sistema								
2125	Módulo de Permisos de Bonificaciones (complementario)	1	Sistema								
1742	MODULO SGP - UGOB - UGC - OAL - OAD (20.2.5)	1	Sistema								
1214	MODULO SGP-OPEI PFIS/PFIN	1	Sistema								
2497	MODULO SIGA ZONAL	1	Sistema								
1757	Plan de Continuidad del Negocio	1	Informe			0.10				0.10	17
2797	Sistema de Gestión Electrónica de la Información (9 procesos Derecho de Vía)	1	Sistema			0.50				0.50	50

Cod. POI	Producto según unidad orgánica	Meta		Avance de la Meta Física						Avance Total		
		Programado 2017 Ene - Jun	U. Med.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Logrado 2017 Ene - Jun	Logrado (%) 2017 Ene - Jun	
2621	Cuadro de Asignación de Personal - CAP Provisional		Documento									
2559	Estudio de Evaluación de la Madurez del Sistema de Control Interno – SCI	1	Estudio			1				1	100	
2625	Evaluación a la Implementación de la Mejora de la Atención a la Ciudadanía – MAC	1	Informe		1					1	100	
2624	Evaluación a la Implementación Herramienta de Automatización de Procesos	2	Documento				1			1	50	
2623	Evaluación al Plan de Fortalecimiento de Unidades Zonales (Órganos Desconcentrados)	1	Documento						1	1	100	
2558	Formulación del Informe de Rendición de Cuentas del Titular	1	Informe	1						1	100	
2555	Formulación del Manual de Operaciones de PVN		Documento									
2539	Informe de avance del Tránsito de PVN al Régimen del Servicio Civil – SERVIR	1	Informe						1	1	100	
2563	Informe de evaluación del Plan de Administración de Riesgos	1	Informe						1	1	100	
2541	Informe de Evaluación del Plan de Modernización Institucional	1	Informe									
2547	Informe de Implementación de Herramienta Colaborativa (Intranet)		Informe									
2567	Informe de la Implementación de la Gestión por Procesos	1	Informe		1					1	100	
2622	Reordenamiento y Organización Interna a nivel de áreas		Documento									
	TOTALES 72	4,481,680								2,534,976	64	

Apéndice B: REPORTE SIAF METAS FÍSICAS

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2017

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0001	0138.2000270.6000016.15.033.0064.00001, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL 0051071 GESTION Y MONITOREO DE PROYECTOS	INFORME	0.001	INFORME		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0002	0138.2001621.6000013.15.033.0064.00001, PUNO, SAN ROMAN, JULIACA 0055305 ESTUDIO FACTIBILIDAD DE LA VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JULIACA	ESTUDIO	0.001	ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0003	0138.2001621.6000013.15.033.0064.00002, SAN MARTIN, TOCACHE, MULTIDISTRITAL 0089057 ESTUDIO FACTIBILIDAD VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE TOCACHE	ESTUDIO	0.100	ESTUDIO		0.100	0.000	0.00	0.000	0.00
0004	0138.2001621.6000013.15.033.0064.00003, JUNIN, YAULI, MULTIDISTRITAL 0103434 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CARRETERA PUENTE RICARDO PALMA-LA OROYA VARIANTE EMP. PE-022 KM. 101+379(RIO BLANCO)-EMP. RUTA PE-3S KM. 21+918	ESTUDIO	0.100	ESTUDIO		0.100	0.000	0.00	0.000	0.00
0005	0138.2001621.6000013.15.033.0064.00004, AMAZONAS, CONDORCANQUI, NIEVA 0103435 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CARRETERA EL REPOSO-SARAMIRIZA TRAMO: DURAN-PUENTE WAWICO-NIEVA- NUEVO SEASME-SARAMIRIZA	ESTUDIO	0.700	ESTUDIO	0.001	0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0006	0138.2001621.6000013.15.033.0064.00005, HUANUCO, HUANUCO, MULTIDISTRITAL 0107542 ESTUDIO DEFINITIVO MEJORAMIENTO CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N	ESTUDIO	0.001	ESTUDIO			0.000	0.00	0.000	0.00
0007	0138.2001621.6000013.15.033.0064.00006, ANCASH, HUAYLAS, MULTIDISTRITAL 0132475 REHABILITACION DE CARRETERA DV. CONOCOCHA EMP RUTAS (PE-1N Y PE-16) - CONOCOCHA - CATAZ - HUARAZ - CARAZ	ESTUDIO	0.500	ESTUDIO		0.500	0.000	0.00	0.000	0.00
0008	0138.2001621.6000013.15.033.0064.00007, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL 0211544 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE - 28B (SAN FRANCISCO) - SANTA ROSA - PALMAPAMPA - SAN ANTONIO - CHIQUINTIRCA, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	ESTUDIO	0.500	ESTUDIO		0.500	0.000	0.00	0.000	0.00
0009	0138.2001621.6000013.15.033.0064.00008, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL 0141879 REHABILITACION DE CARRETERA CUBANTIA - ANAPATI - YOYATO - VALLE ESMERALDA - PICHARI - EMP. PE-28B QUIMBIRI, INCLUYE PUENTE SOBRE EL RIO ENE	ESTUDIO	0.300	ESTUDIO		0.300	0.000	0.00	0.000	0.00
0010	0138.2001621.6000013.15.033.0064.00009, JUNIN, JUNIN, MULTIDISTRITAL 0149270 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO LA OROYA	ESTUDIO	0.250	ESTUDIO		0.250	0.000	0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2017

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0011	0138.2001621.6000013.15.033.0064.00010, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL									
	0150383 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CENTRAL TRAMO: AUTOPISTA PUENTE LOS ANGELES - RICARDO PALMA	ESTUDIO	0.400	ESTUDIO		0.400	0.000	0.00	0.000	0.00
0012	0138.2001621.6000013.15.033.0064.00011, LIMA, YAUYOS, MULTIDISTRITAL									
	0154025 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA ZUÑIGA - DV. YAUYOS - RONCHAS	ESTUDIO	0.300	ESTUDIO		0.300	0.000	0.00	0.000	0.00
0013	0138.2001621.6000013.15.033.0064.00012, HUANUCO, PACHITEA, MULTIDISTRITAL									
	0154030 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. RUTA 18A (PTE. RANCHO) - CHAGLLA - RUMICHACA	ESTUDIO	0.400	ESTUDIO		0.400	0.000	0.00	0.000	0.00
0014	0138.2001621.6000013.15.033.0064.00013, AMAZONAS, RODRIGUEZ DE MENDOZA, MULTIDISTRITAL									
	0159190 CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE CHACANTO - DV. LEIMEBAMBA - CHACHAPOYAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA REGION AMAZONAS	ESTUDIO	0.300	ESTUDIO		0.300	0.000	0.00	0.000	0.00
0015	0138.2001621.6000013.15.033.0064.00014, ICA, PISCO, MULTIDISTRITAL									
	0159701 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LAS CARRETERAS: RUTA PE-1SF, PE-1SG (VARIANTE) Y PE-1SH (VARIANTE). PISCO, ICA	ESTUDIO	0.500	ESTUDIO		0.500	0.000	0.00	0.000	0.00
0016	0138.2001621.6000013.15.033.0064.00015, PIURA, SECHURA, MULTIDISTRITAL									
	0160052 REHABILITACION DE LA RUTA NACIONAL PE-04:EMP. PE-1N (EL CRUCE)-DV SECHURA (PE-1N K-BAYOVAR-TERMINAL BAYOVAR-BAPO, REGION PIURA	ESTUDIO	0.300	ESTUDIO		0.300	0.000	0.00	0.000	0.00
0017	0138.2001621.6000013.15.033.0064.00016, LIMA, HUARAL, MULTIDISTRITAL									
	0164778 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ACOS-HUALLAY	ESTUDIO	0.450	ESTUDIO		0.450	0.000	0.00	0.000	0.00
0018	0138.2001621.6000013.15.033.0064.00017, CUSCO, URUBAMBA, URUBAMBA									
	0165564 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO - CHINCHEROS-URUBAMBA	ESTUDIO	0.650	ESTUDIO		0.650	0.000	0.00	0.000	0.00
0019	0138.2001621.6000013.15.033.0064.00018, CUSCO, CALCA, TARAY									
	0165565 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO - PISAC - URUBAMBA - OLLANTAYTAMBO (INC. VARIANTE HANCALLE)	ESTUDIO	0.300	ESTUDIO		0.300	0.000	0.00	0.000	0.00
0020	0138.2001621.6000013.15.033.0064.00019, PUNO, SAN ROMAN, MULTIDISTRITAL									
	0165572 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULIACA - HUANCANE	ESTUDIO	0.300	ESTUDIO		0.300	0.000	0.00	0.000	0.00
0021	0138.2001621.6000013.15.033.0064.00020, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL									
	0165573 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO OCOPA - ATALAYA Y ACCESO A PUERTO PRADO, RIO TAMBO, ATALAYA	ESTUDIO	0.300	ESTUDIO		0.300	0.000	0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2017

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0022	0138.2001621.6000013.15.033.0064.00021, ICA, PISCO, SAN CLEMENTE									
	0166335 REHABILITACION DE LA VIA DE EVITAMIENTO SAN CLEMENTE (EMP. RUTA PE. -28A, VIA LOS LIBERTADORES - EMP. PE 26C- EMP. PE 1S, PANAMERICANA SUR)	ESTUDIO	0.700	ESTUDIO	0.700		0.000	0.00	0.000	0.00
0023	0138.2001621.6000013.15.033.0064.00022, PUNO, CHUCUITO, MULTIDISTRITAL									
	0166355 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUNO - DESAGUADERO	ESTUDIO	0.500	ESTUDIO	0.500		0.000	0.00	0.000	0.00
0024	0138.2001621.6000013.15.033.0064.00023, ANCASH, SANTA, MULTIDISTRITAL									
	0204854 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: SANTA - HUALLANCA, ANCASH	ESTUDIO	0.500	ESTUDIO	0.500		0.000	0.00	0.000	0.00
0025	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00001, HUANCAMELICA, CASTROVIRREYNA, MULTIDISTRITAL									
	0050537 ESTUDIO DE PERFIL DE CARRETERA CHINCHA - VILLA DE ARMA - HUANCAMELICA, TRAMO: PALCA - PLAZAPATA	ESTUDIO	0.700	ESTUDIO	0.001		0.000	0.00	0.000	0.00
0026	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00002, HUANCAMELICA, HUANCAMELICA, MULTIDISTRITAL									
	0073478 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DE LA CARRETERA HUANCAMELICA - EMP. PE-3S (LAGUNILLA), TRAMO: LIRICAY - LAGUNILLA	ESTUDIO	0.400	ESTUDIO	0.400		0.000	0.00	0.000	0.00
0027	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00003, ICA, ICA, MULTIDISTRITAL									
	0107527 ESTUDIO DE PERFIL CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA PE-1S "LONGITUDINAL DE LA COSTA SUR" TRAMO GUADALUPE - ICA - NAZCA - DV. CAMANA - LOS CERILLOS (PE-1SD), INCLUYENDO: VIA DE EVITAMIENTO ICA, VIA DE EVITAMIENTO NAZCA, VIA DE EVITAMI	ESTUDIO	0.001	ESTUDIO	0.001		0.000	0.00	0.000	0.00
0028	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00004, AMAZONAS, BAGUA, MULTIDISTRITAL									
	0140895 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS - PRO REGION - AMAZONAS	ESTUDIO	0.001	ESTUDIO	0.001		0.000	0.00	0.000	0.00
0029	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00005, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL									
	0152388 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1 S (I.V. MALA) - CALANGO - LA CAPILLA - SAN JUAN DE VISCAS - SAN LORENZO DE QUINTI - SAN JUAN DE TANTARACHE - CARHUAPAMPA - CHICLLAPATA - CHAYANCA - YURACMAYO - EMP. PE-22 (RIO BLANCO)	ESTUDIO	0.500	ESTUDIO	0.001		0.000	0.00	0.000	0.00
0030	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00006, LIMA, LIMA, LIMA									
	0159189 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA AV. SANTA ROSA REGION LIMA	ESTUDIO	0.300	ESTUDIO	0.300		0.000	0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2017

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0031	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00007, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL									
	0159857 REHABILITACION DE LA CARRETERA PUENTE RAITHER-SATIPO, RUTA PE-5S, REGION JUNIN	ESTUDIO	0.400	ESTUDIO	1.000	1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0032	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00008, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL									
	0160759 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (CONCEPCION) - COMAS - EMP. PE-5S (SATIPO)/EMP. PE-5S (PTO. OCOPA) - ATALAYA/EMP. PE-5S (DV. BAJO KIMIRIKI)-BUENOS AIRES-PTO. PRADO - MAZAROBENI - CAMAJENI - POYENI, REGION JUNIN	ESTUDIO	0.001	ESTUDIO	1.000	1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0033	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00009, LA LIBERTAD, SANTIAGO DE CHUCO, MULTIDISTRITAL									
	0164528 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHUCO REGION LA LIBERTAD	ESTUDIO	0.200	ESTUDIO		0.200	0.000	0.00	0.000	0.00
0034	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00010, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL									
	0165558 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO - TAMBILLO - OCROS -EMP.PE-32 A (CHALCO) Y PAMPA CANGALLO - CARAPO -HUANCASANCOS-LLAUTA-PALPA	ESTUDIO	0.500	ESTUDIO		0.500	0.000	0.00	0.000	0.00
0035	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00011, CAJAMARCA, CELENDIN, MULTIDISTRITAL									
	0165559 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAJAMARCA - CELENDIN - BALSAS - CHACHAPOYAS Y DV. CHACHAPOYAS- PEDRO RUIZ	ESTUDIO	0.500	ESTUDIO		0.500	0.000	0.00	0.000	0.00
0036	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00012, AYACUCHO, SUCRE, MULTIDISTRITAL									
	0165566 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE 3S (ABRA TOCTO) - QUEROBAMBA - PUQUIO	ESTUDIO	0.500	ESTUDIO		0.500	0.000	0.00	0.000	0.00
0037	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00013, AMAZONAS, CONDORCANQUI, MULTIDISTRITAL									
	0165570 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-5N (EL REPOSO)-DURAN-PUENTE WAWICO-PUENTE NIEVA-SARAMIRIZAY PUENTE WAWICO-URAKUSA-SANTA MARIA DE NIEVA-SARAMIRIZA Y JUAN VELASCO ALVARADO-ACHOAGA- EMPALME PE-5NC (NUEVO SEASMI)	ESTUDIO	0.500	ESTUDIO		0.500	0.000	0.00	0.000	0.00
0038	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00014, AYACUCHO, PARINACOCNAS, MULTIDISTRITAL									
	0165574 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUQUIO - CORA CORA - EMP. PE 1S (CHALA)/CORA CORA -YAUCA - EMP PE 1S/ EMP PE 32 (ULLACCASA) - PAUSA	ESTUDIO	0.500	ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0039	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00015, CUSCO, URUBAMBA, MULTIDISTRITAL									
	0167852 CONSTRUCCION DEL TUNEL LA VERONICA REGION CUSCO	ESTUDIO	0.001	ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0040	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00016, SAN MARTIN, SAN MARTIN, MULTIDISTRITAL									
	0170688 CONSTRUCCION VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JUANJUI	ESTUDIO	0.001	ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2017

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
	REGION SAN MARTIN									
0041	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00017, CAJAMARCA, JAEN, MULTIDISTRITAL									
	0179535 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAMAYA (DV. OLMOS) - JAEN - SAN IGNACIO PUENTE INTEGRACION (FRONTERA CON ECUADOR) / SONDOR - TABACONAS - DV. SAN JOSE DEL ALTO - TAMBORAPA (EMP. PE-5N) / CANCHAQUE - HUANCABAMBA POR NIVELES DE SERVICIO REGION CAJAMARCA	ESTUDIO	0.400	ESTUDIO		0.400	0.000	0.00	0.000	0.00
0042	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00018, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL									
	0181547 OBRAS EN ZONAS VULNERABLES ANTE FENOMENOS DE GEODINAMICA EXTERNA DE LA RED VIAL NACIONAL RUTA PE-22, CARRETERA CENTRAL TRAMO PUENTE LOS ANGELES - PUENTE RICARDO PALMA REGION LIMA	ESTUDIO	0.800	ESTUDIO		0.800	0.000	0.00	0.000	0.00
0043	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00019, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, MULTIDISTRITAL									
	0181736 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-5N (CORRAL QUEMADO) - CUMBA - DV. YAMON - LONYA GRANDE - CAMPO REDONDO - OCALLI - PROVIDENCIA - COHECHAN - LONYA CHICO - EMP. AM - 108 (DV. LUYA) Y CHACHAPOYAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA - SELVA ALEGRE - SORITOR -EMP.	ESTUDIO	0.400	ESTUDIO		0.400	0.000	0.00	0.000	0.00
0044	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00020, CAJAMARCA, JAEN, JAEN									
	0182702 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO EN LA CIUDAD DE JAEN REGION CAJAMARCA	ESTUDIO	0.600	ESTUDIO	1.000	1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0045	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00021, CUSCO, LA CONVENCION, MULTIDISTRITAL									
	0182762 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RUTA PE-28B: EMP. PE-28C (PUENTE SAN FRANCISCO)-QUIMBIRI-ABRA CIELO PUNCO-BOCA SANTA ANA-KEPASHIATO-KUMPIRUSHIATO-KITENI-PALMA REAL REGION CUSCO	ESTUDIO	0.400	ESTUDIO	1.000	1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0046	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00022, PUNO, MELGAR, MULTIDISTRITAL									
	0211545 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA URCOS - CALAPUJA REGION PUNO	ESTUDIO	0.500	ESTUDIO		0.500	0.000	0.00	0.000	0.00
0047	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00023, ANCASH, HUARI, MULTIDISTRITAL									
	0187275 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MOLINOPAMPA - PTE. HUAROHIRI - PASACANCHA - ANDAMAYO - POMABAMBA - PISCOBAMBA - SAN LUIS EMP PE 14B REGION ANCASH	ESTUDIO	0.500	ESTUDIO		0.500	0.000	0.00	0.000	0.00
0048	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00024, HUANCAMELICA, HUANCAMELICA, MULTIDISTRITAL									
	0192854 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S	ESTUDIO	0.400	ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2017

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
	(IZCUCACA)-HUANCAVELICA-PLAZAPATA-CASTROVIRREYNA-TICRAPO-PAM PANO Y SANTA INES-PILPICHACA Y RUMICHACA / DV CASTROVIREYNA - COCAS - HUACHOS - DV ARMAS REGION HUANCAVELICA									
0049	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00025, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL 0192855 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (OV. AEROPUERTO JAUJA) - EMP. PE-22 B (TARMA) EMP. PE-3S (OV. AEROPUERTO JAUJA) - EMP. PE-24A (LA CONCEPCION) - EMP. PE-3SC /EMP. PE-22 B (SAN RAMON)-MONOBAMBA - EMP. PE-3S (ATAURA) REGION JUNIN	ESTUDIO	0.125	ESTUDIO	0.125		0.000	0.00	0.000	0.00
0050	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00026, HUANCAVELICA, HUANCAVELICA, MULTIDISTRITAL 0192857 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA - LIRCA Y - EMP. PE-3S (HUALLAPAMPA) Y EMP. PE-3S (LA MEJORADA) - ACOBAMBA - EMP. PE 3S (PUENTE ALCOMACHAY) REGION HUANCAVELICA	ESTUDIO	0.500	ESTUDIO	0.500		0.000	0.00	0.000	0.00
0051	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00027, HUANCAVELICA, TAYACAJA, MULTIDISTRITAL 0192858 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL - PAMPAS - CHURCAMP - MAYOCC REGION JUNIN	ESTUDIO	0.500	ESTUDIO	0.500		0.000	0.00	0.000	0.00
0052	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00028, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL 0192861 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ROSARIO - SIVIA - CANAYRE - PUERTO ENE Y SAN FRANCISCO - SANTA ROSA - SAN MIGUEL - TAMBO REGION AYACUCHO	ESTUDIO	0.500	ESTUDIO	0.500		0.000	0.00	0.000	0.00
0053	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00029, ANCASH, SANTA, MULTIDISTRITAL 0192863 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA - YURACMARCA - SIHUAS - HUACRACHUCO - SAN PEDRO DE CHONTA - UCHIZA - EMP. PE-5N REGION ANCASH	ESTUDIO	0.500	ESTUDIO	0.500		0.000	0.00	0.000	0.00
0054	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00030, HUANCAVELICA, TAYACAJA, MULTIDISTRITAL 0194916 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAYO - IZCUCACA (LONGITUDINAL DE LA SIERRA, TRAMO 4) REGION JUNIN	ESTUDIO	0.400	ESTUDIO	0.400		0.000	0.00	0.000	0.00
0055	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00031, ANCASH, MARISCAL LUZURIAGA, MULTIDISTRITAL 0194917 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PACOSBAMBA - PISCOBAMBA, PROV. MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH. RUTA NACIONAL PE - 14C REGION ANCASH	ESTUDIO	0.700	ESTUDIO	0.700		0.000	0.00	0.000	0.00
0056	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00032, ANCASH, BOLOGNESI, HUALLANCA 0199446 CONSTRUCCION DE CARRETERA HUALLANCA DV ANTAMINA, INCLUYE VIA EVITAMIENTO	ESTUDIO	0.700	ESTUDIO	0.700		0.000	0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2017

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0057	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00033, LIMA, HUARACHIRI, MULTIDISTRITAL									
	0199785 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA NUEVA PANAMERICANA (ANCON - PUCUSANA), LIMA	ESTUDIO	0.200	ESTUDIO		0.200	0.000	0.00	0.000	0.00
0058	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00034, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, ANDAHUAYLAS									
	0199861 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO ANDAHUAYLAS	ESTUDIO	0.500	ESTUDIO		0.500	0.000	0.00	0.000	0.00
0059	0138.2002060.4000178.15.033.0064.00001, UCAYALI, PADRE ABAD, PADRE ABAD									
	0083807 CARRETERA PUENTE CHINO - AGUAYTIA (SECTORES DAÑADOS)	KILOMETRO	2.704	KILOMETRO	0.238	2.704	0.452	189.92	0.000	0.00
0060	0138.2002060.6000002.15.033.0064.00001, UCAYALI, PADRE ABAD, PADRE ABAD									
	0095080 SUPERVISION CARRETERA PUENTE CHINO - AGUAYTIA (SECTORES DAÑADOS)	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	1.000	100.00	0.000	0.00
0061	0138.2002060.6000043.15.033.0064.00001, UCAYALI, PADRE ABAD, PADRE ABAD									
	0115581 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO PUENTE CHINO -AGUAYTIA (SECTORES DAÑADOS)	UNIDAD	25.600	UNIDAD		25.600	0.000	0.00	0.000	0.00
0062	0138.2002207.6000043.15.033.0064.00001, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, MULTIDISTRITAL									
	0067648 PACRI CARRETERA INGENIO - CHACHAPOYAS, TRAMO: KM 17+000 - KM 39+440	UNIDAD	17.000	UNIDAD		17.650	0.000	0.00	0.000	0.00
0063	0138.2002210.6000001.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, SAN IGNACIO, SAN IGNACIO									
	0190364 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA DE EVITAMIENTO EN LA CIUDAD DE NAMBALLE - REGION CAJAMARCA	EXPEDIENTE TECNICO	1.000	ESTUDIO		1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0064	0138.2002210.6000043.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, SAN IGNACIO, MULTIDISTRITAL									
	0052415 PACRI TRAMO SAN IGNACIO PUENTE INTEGRACION	UNIDAD	80.000	UNIDAD		54.700	0.000	0.00	0.000	0.00
0065	0138.2002604.6000043.15.033.0064.00001, ANCASH, HUARAZ, MULTIDISTRITAL									
	0055851 PACRI CASMA HUARAZ	UNIDAD	30.550	UNIDAD		12.750	0.000	0.00	0.000	0.00
0066	0138.2015918.4000091.15.033.0064.00001, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL									
	0165318 INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 43+610 - KM94+000 REGION TACNA	KILOMETRO	18.000	KILOMETRO	16.006	18.000	21.700	135.57	0.000	0.00
0067	0138.2015918.4000091.15.033.0064.00002, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL									
	0165319 INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 94+000 - KM146+180 REGION TACNA	KILOMETRO	13.900	KILOMETRO	7.455	13.900	9.861	132.27	0.000	0.00
0068	0138.2015918.4000178.15.033.0064.00001, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL									
	0165317 INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 146+180 - KM187+404 REGION TACNA	KILOMETRO	20.600	KILOMETRO	5.576	20.600	6.882	123.42	0.000	0.00
0069	0138.2015918.6000002.15.033.0064.00001, TACNA, TACNA, TACNA									
	0166400 SUPERVISION INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNA-LA	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	1.000	100.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2017

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
	COLLPA KM 146+180 - KM187+404 REGION TACNA									
0070	0138.2015918.6000002.15.033.0064.00002, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL									
	0166401 SUPERVISION INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNA-LA	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	1.000	100.00	0.000	0.00
	COLLPA KM 43+610 - KM94+000 REGION TACNA									
0071	0138.2015918.6000002.15.033.0064.00003, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL									
	0166402 SUPERVISION INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNA-LA	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	1.000	100.00	0.000	0.00
	COLLPA KM 94+000 - KM146+180 REGION TACNA									
0072	0138.2015918.6000043.15.033.0064.00001, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL									
	0162147 PACRI INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ TRAMO TACNA-LA	UNIDAD	4.000	UNIDAD		3.200	0.000	0.00	0.000	0.00
	COLLPA KM 94+000 - KM 146+180 REGION TACNA									
0073	0138.2015918.6000043.15.033.0064.00002, TACNA, TACNA, PALCA									
	0162150 PACRI INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ TRAMO TACNA-LA	UNIDAD	19.600	UNIDAD		10.000	0.000	0.00	0.000	0.00
	COLLPA KM 43+610 - KM 94+000 REGION TACNA									
0074	0138.2015918.6000043.15.033.0064.00003, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL									
	0162340 PACRI INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ TRAMO TACNA-LA	UNIDAD	8.200	UNIDAD		8.000	0.000	0.00	0.000	0.00
	COLLPA KM 146+180-KM 187+404 REGION TACNA									
0075	0138.2015918.6000043.15.033.0064.00004, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL									
	0181551 PMA INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ TRAMO TACNA-LA	PLAN	0.500	PLAN	0.500	0.500	0.150	30.00	0.000	0.00
	COLLPA KM 146+180-KM 187+404 REGION TACNA									
0076	0138.2015918.6000043.15.033.0064.00005, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL									
	0184645 PMA INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ TRAMO TACNA-LA	PLAN	0.350	PLAN	0.350	0.350	0.100	28.57	0.000	0.00
	COLLPA KM 94+000 - KM 146+180 REGION TACNA									
0077	0138.2015918.6000043.15.033.0064.00006, TACNA, TACNA, PALCA									
	0188086 PMA INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ TRAMO TACNA-LA	PLAN	0.300	PLAN	0.300	0.300	0.200	66.67	0.000	0.00
	COLLPA KM 43+610 - KM 94+000 REGION TACNA									
0078	0138.2015973.4000178.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, TOCACHE, POLVORA									
	0132474 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO PIZANA-LA	KILOMETRO	7.980	KILOMETRO	0.054	7.980	0.359	664.81	0.000	0.00
	POLVORA-PIZARRON-PERLAMAYO-CAMPANILLA									
0079	0138.2015973.6000002.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, TOCACHE, POLVORA									
	0166407 SUPERVISION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	1.000	100.00	0.000	0.00
	CARRETERA JUANJUI TOCACHE TRAMO CAMPANILLA - PERLAMAYO									
	PIZARRON LA POLVORA- PIZANA REGION SAN MARTIN									
0080	0138.2022221.4000178.15.033.0064.00001, CUSCO, LA CONVENCION, MARANURA									
	0110239 CONSTRUCCION DEL PUENTE MARANURA Y ACCESOS	METRO	150.000	METRO		150.003	0.000	0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2017

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0081	0138.2022221.6000002.15.033.0064.00001, CUSCO, LA CONVENCION, MARANURA									
	0110240 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE MARANURA Y ACCESOS	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0082	0138.2022221.6000043.15.033.0064.00001, CUSCO, LA CONVENCION, MULTIDISTRITAL									
	0052381 PACRI ALFAMAYO-CHAULLAY-QUILLABAMBA	UNIDAD	99.200	UNIDAD		66.200	0.000	0.00	0.000	0.00
0083	0138.2022221.6000043.15.033.0064.00002, CUSCO, LA CONVENCION, MARANURA									
	0167559 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE MARANURA Y ACCESOS	UNIDAD	21.600	UNIDAD		21.600	0.000	0.00	0.000	0.00
0084	0138.2022937.6000043.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, OTUZCO, MULTIDISTRITAL									
	0052392 PACRI DV. OTUZCO - CALLACUYAN	UNIDAD	105.750	UNIDAD		105.750	0.000	0.00	0.000	0.00
0085	0138.2022937.6000043.15.033.0064.00002, LA LIBERTAD, SANTIAGO DE CHUCO, MULTIDISTRITAL									
	0055716 PACRI ALTO CHICAMA (CALLACUYAN) - HUAMACHUCO	UNIDAD	7.800	UNIDAD		12.500	0.000	0.00	0.000	0.00
0086	0138.2026767.6000043.15.033.0064.00001, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL									
	0052404 PACRI QUINUA-SAN FRANCISCO TR. KM. 26 AL 78 500	UNIDAD	96.000	UNIDAD		64.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0087	0138.2026767.6000043.15.033.0064.00002, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL									
	0052405 PACRI QUINUA-SAN FRANCISCO TR. KM. 78 500 AL KM. 172 420	UNIDAD	200.000	UNIDAD		72.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0088	0138.2026767.6000043.15.033.0064.00003, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL									
	0055853 PMA QUINUA-SAN FRANCISCO TR. KM. 78 500 AL KM. 172 420	PLAN	0.001	PLAN		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0089	0138.2027620.6000002.15.033.0064.00001, LIMA, HUARAL, MULTIDISTRITAL									
	0055906 SUPERVISION OBRAS ADICIONALES IIRSA NORTE	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	1.000	100.00	0.000	0.00
0090	0138.2027620.6000002.15.033.0064.00002, PUNO, SAN ROMAN, MULTIDISTRITAL									
	0132798 SUPERVISION OBRAS ADICIONALES IIRSA SUR	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	1.000	100.00	0.000	0.00
0091	0138.2027620.6000002.15.033.0064.00003, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL									
	0159183 PAGOS DE LAS VALORIZACIONES DE LA SUPERVISION DE LAS OBRAS DE LA ETAPA 2 Y 3 DE LA RED VIAL N° 6 MULTIDEPARTAMENTAL	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0092	0138.2027620.6000002.15.033.0064.00004, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL									
	0159184 SUPERVISION OBRAS NUEVAS DE LA RED VIAL N° 06 MULTIDEPARTAMENTAL	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0093	0138.2027620.6000016.15.033.0064.00001, LIMA, LIMA, LIMA									
	0051071 GESTION Y MONITOREO DE PROYECTOS	INFORME	1.000	INFORME	1.000	1.000	1.000	100.00	0.000	0.00
0094	0138.2027620.6000020.15.033.0064.00001, PIURA, HUANCABAMBA, MULTIDISTRITAL									
	0052419 PAO BUENOS AIRES CANCHAQUE	CUOTA	4.000	CUOTA	1.000	4.000	1.000	100.00	0.000	0.00
0095	0138.2027620.6000020.15.033.0064.00002, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, MULTIDISTRITAL									
	0052420 PAO IIRSA NORTE	CUOTA	1.000	CUOTA	1.000	1.000	1.000	100.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2017

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0096	0138.2027620.6000020.15.033.0064.00003, AYACUCHO, LUCANAS, MULTIDISTRITAL									
	0052421 PAO IIRSA SUR TRAMO 1	CUOTA	12.858	CUOTA	0.001	12.858	0.000	0.00	0.000	0.00
0097	0138.2027620.6000020.15.033.0064.00004, CUSCO, PARURO, MULTIDISTRITAL									
	0052422 PAO IIRSA SUR TRAMO 2	CUOTA	1.000	CUOTA	1.000	1.000	1.000	100.00	0.000	0.00
0098	0138.2027620.6000020.15.033.0064.00005, MADRE DE DIOS, MANU, MULTIDISTRITAL									
	0052423 PAO IIRSA SUR TRAMO 3	CUOTA	1.000	CUOTA	1.000	1.000	1.000	100.00	0.000	0.00
0099	0138.2027620.6000020.15.033.0064.00006, PUNO, AZANGARO, MULTIDISTRITAL									
	0052424 PAO IIRSA SUR TRAMO 4	CUOTA	1.000	CUOTA	1.000	1.000	1.000	100.00	0.000	0.00
0100	0138.2027620.6000020.15.033.0064.00007, PUNO, AZANGARO, AZANGARO									
	0052425 PAO IIRSA SUR TRAMO 5	CUOTA	4.000	CUOTA	1.000	4.000	1.000	100.00	0.000	0.00
0101	0138.2027620.6000020.15.033.0064.00008, LAMBAYEQUE, FERRENAFE, MULTIDISTRITAL									
	0052426 PAO NUEVO MOCUPE - CAYALTI - OYOTUN	CUOTA	1.000	CUOTA		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0102	0138.2027620.6000020.15.033.0064.00009, LIMA, HUARAL, MULTIDISTRITAL									
	0052427 PAO OVALO CHANCAY - HUARAL - ACOS	CUOTA	1.000	CUOTA		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0103	0138.2027620.6000022.15.033.0064.00001, AMAZONAS, BAGUA, COPALLIN									
	0052362 OBRAS ADICIONALES IIRSA NORTE	OBRA	1.000	OBRA		1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0104	0138.2027620.6000022.15.033.0064.00002, CUSCO, QUISPICANCHIS, MULTIDISTRITAL									
	0052363 OBRAS ADICIONALES IIRSA SUR	OBRA	1.000	OBRA		1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0105	0138.2027620.6000022.15.033.0064.00003, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL									
	0181910 OBRAS ADICIONALES RED VIAL N° 5 ANCON - HUACHO - PATIVILCA	KILOMETRO	1.000	OBRA		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0106	0138.2027620.6000043.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL									
	0052383 PACRI AUTOPISTA EL SOL - TRUJILLO	UNIDAD	158.400	UNIDAD	63.360	158.400	60.000	94.70	0.000	0.00
0107	0138.2027620.6000043.15.033.0064.00002, PIURA, HUANCABAMBA, MULTIDISTRITAL									
	0052389 PACRI BUENOS AIRES CANCHAQUE	UNIDAD	70.250	UNIDAD		87.250	0.000	0.00	0.000	0.00
0108	0138.2027620.6000043.15.033.0064.00003, LIMA, HUARAL, MULTIDISTRITAL									
	0052394 PACRI HUARAL ACOS	UNIDAD	326.500	UNIDAD	130.600	326.500	0.750	0.57	0.000	0.00
0109	0138.2027620.6000043.15.033.0064.00004, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL									
	0052395 PACRI IIRSA SUR, TR 1 Y 5	UNIDAD	89.250	UNIDAD		101.950	0.000	0.00	0.000	0.00
0110	0138.2027620.6000043.15.033.0064.00005, CUSCO, QUISPICANCHIS, MULTIDISTRITAL									
	0052396 PACRI IIRSA SUR, TR 2, 3 Y 4	UNIDAD	340.450	UNIDAD	136.180	340.450	77.250	56.73	0.000	0.00
0111	0138.2027620.6000043.15.033.0064.00006, ANCASH, SANTA, MULTIDISTRITAL									
	0052399 PACRI LIBERACION DEL AREA DE CONCESION Y ADQUISICION DEL DERECHO DE VIA RED VIAL 4	UNIDAD	669.950	UNIDAD	267.980	669.950	37.500	13.99	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2017

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0112	0138.2027620.6000043.15.033.0064.00007, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL									
	0052402 PACRI NUEVO MOCUPE CAYALTI	UNIDAD	26.400	UNIDAD		26.400	0.000	0.00	0.000	0.00
0113	0138.2027620.6000043.15.033.0064.00008, ICA, ICA, MULTIDISTRITAL									
	0052403 PACRI PANAMERICANA SUR, ICA - FRONTERA CON CHILE	UNIDAD	314.000	UNIDAD		171.600	0.000	0.00	0.000	0.00
0114	0138.2027620.6000043.15.033.0064.00009, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL									
	0052406 PACRI RED VIAL N° 06	UNIDAD	298.750	UNIDAD	119.500	298.750	6.750	5.65	0.000	0.00
0115	0138.2027620.6000043.15.033.0064.00010, JUNIN, HUANCAYO, MULTIDISTRITAL									
	0052416 PACRI TRAMO 2 DE IIRSA CENTRIO PUENTE RICARDO PALMA-LA OROYA T LA OROYA-DV CERRO DE PASCO	UNIDAD	26.400	UNIDAD		25.900	0.000	0.00	0.000	0.00
0116	0138.2027620.6000043.15.033.0064.00011, AMAZONAS, BAGUA, MULTIDISTRITAL									
	0053818 PACRI IIRSA NORTE	UNIDAD	263.900	UNIDAD	105.560	263.900	5.250	4.97	0.000	0.00
0117	0138.2027620.6000043.15.033.0064.00012, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL									
	0106294 PACRI RED VIAL N° 5 TRAMO ANCON - HUACHO - PATIVILCA DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE	UNIDAD	67.700	UNIDAD	27.080	67.700	6.000	22.16	0.000	0.00
0118	0138.2027711.6000001.15.033.0064.00001, CUSCO, ESPINAR, MULTIDISTRITAL									
	0052356 NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0119	0138.2027711.6000001.15.033.0064.00002, CUSCO, ESPINAR, MULTIDISTRITAL									
	0052982 SUPERVISION: NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0120	0138.2027711.6000001.15.033.0064.00003, CUSCO, CANCHIS, MULTIDISTRITAL									
	0115286 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI TRAMO COLPAHUAYCO-LANGUI	ESTUDIO	0.400	ESTUDIO		0.400	0.000	0.00	0.000	0.00
0121	0138.2028339.6000043.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL									
	0099111 PACRI CARRETERA CAJAMARCA-CELENDIN-BALZAS TRAMO CELENDIN KM 26+000 - KM 52+000	UNIDAD	304.800	UNIDAD		263.050	0.000	0.00	0.000	0.00
0122	0138.2028946.6000043.15.033.0064.00001, TUMBES, TUMBES, TUMBES									
	0056154 PACRI VARIANTE Y CENTRO BINACIONAL DE ATENCION EN FRONTERA (CEBAF)	UNIDAD	1.250	UNIDAD		1.250	0.000	0.00	0.000	0.00
0123	0138.2029342.6000043.15.033.0064.00001, JUNIN, CHUPACA, MULTIDISTRITAL									
	0052414 PACRI TR. RONCHAS CHUPACA	UNIDAD	136.000	UNIDAD		99.200	0.000	0.00	0.000	0.00
0124	0138.2031797.6000043.15.033.0064.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL									
	0052413 PACRI TR. PUENTE REITHER-PTE PAUCARTAMBO-VILLA RICA	UNIDAD	68.000	UNIDAD		40.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0125	0138.2042771.6000043.15.033.0064.00001, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, MULTIDISTRITAL									
	0052382 PACRI ANDAHUAYLAS-KISHUARA	UNIDAD	40.000	UNIDAD		40.000	0.000	0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2017

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0126	0138.2042771.6000043.15.033.0064.00002, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL									
	0052385 PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO II: KM50 000 KM 98 800	UNIDAD	99.750	UNIDAD	23.360	58.400	0.000	0.00	0.000	0.00
0127	0138.2042771.6000043.15.033.0064.00003, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL									
	0052386 PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO III: KM 98 000 - KM 154 000	UNIDAD	120.000	UNIDAD		120.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0128	0138.2042771.6000043.15.033.0064.00004, APURIMAC, CHINCHEROS, MULTIDISTRITAL									
	0052387 PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO IV: KM 154 000 - KM 210 000	UNIDAD	40.000	UNIDAD	16.000	40.000	0.750	4.69	0.000	0.00
0129	0138.2042771.6000043.15.033.0064.00005, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, MULTIDISTRITAL									
	0052388 PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO V: KM 210 000 - KM 256 000	UNIDAD	80.000	UNIDAD	32.000	80.000	0.750	2.34	0.000	0.00
0130	0138.2042771.6000043.15.033.0064.00006, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, MULTIDISTRITAL									
	0068864 PACRI CARRETERA AYACUCHO-ABANCAY, TRAMO DV. KISHUARA-PUENTE SAHUINTO	UNIDAD	84.750	UNIDAD	33.900	84.750	0.750	2.21	0.000	0.00
0131	0138.2043324.6000043.15.033.0064.00001, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, PIMENTEL									
	0059852 PACRI AUTOPISTA PIMENTEL - CHICLAYO	UNIDAD	42.200	UNIDAD	8.340	42.200	0.200	2.40	0.000	0.00
0132	0138.2043363.6000043.15.033.0064.00001, PIURA, SULLANA, SULLANA									
	0063513 PACRI CARRETERA SULLANA - EL ALAMOR	UNIDAD	17.600	UNIDAD	7.040	16.750	0.750	10.65	0.000	0.00
0133	0138.2046177.4000082.15.033.0064.00001, MOQUEGUA, GENERAL SANCHEZ CERRO, MULTIDISTRITAL									
	0165640 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA - AREQUIPA TRAMO MOQUEGUA - OMATE REGION MOQUEGUA	KILOMETRO	7.710	KILOMETRO		7.710	0.000	0.00	0.000	0.00
0134	0138.2046177.4000082.15.033.0064.00002, MOQUEGUA, GENERAL SANCHEZ CERRO, MULTIDISTRITAL									
	0193668 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA - AREQUIPA TRAMO MOQUEGUA - OMATE REGION MOQUEGUA	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0135	0138.2055912.6000043.15.033.0064.00001, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO									
	0158842 PACRI MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO	UNIDAD	0.001	UNIDAD		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0136	0138.2055993.6000043.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, SANTIAGO DE CHUCO, MULTIDISTRITAL									
	0052407 PACRI SANTIAGO DE CHUCO - SHOREY	UNIDAD	27.200	UNIDAD		27.200	0.000	0.00	0.000	0.00
0137	0138.2057739.4000178.15.033.0064.00001, ICA, ICA, MULTIDISTRITAL									
	0193577 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLOS TRAMO KM 19+700 - KM 33+500 INCLUIDO EL PUENTE ACHIRANA Y ACCESOS REGION ICA	KILOMETRO	2.500	KILOMETRO		2.500	0.000	0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2017

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0138	0138.2057739.6000002.15.033.0064.00001, ICA, ICA, SAN JOSE DE LOS MOLINOS									
	0193663 SUPERVISION DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLOS TRAMO KM 19+700 - KM 33+500 INCLUIDO EL PUENTE ACHIRANA Y ACCESOS REGION ICA	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0139	0138.2057739.6000043.15.033.0064.00001, ICA, ICA, MULTIDISTRITAL									
	0168866 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLOS REGION ICA	UNIDAD	44.200	UNIDAD		44.200	0.000	0.00	0.000	0.00
0140	0138.2057739.6000043.15.033.0064.00002, ICA, ICA, MULTIDISTRITAL									
	0189232 INTERVENCION ARQUEOLOGICA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLOS REGION ICA	PLAN	0.400	PLAN		0.400	0.000	0.00	0.000	0.00
0141	0138.2057906.4000178.15.033.0064.00001, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL									
	0047962 CANTA - HUALLAY	KILOMETRO	20.000	KILOMETRO	2.480	20.000	2.374	95.73	0.000	0.00
0142	0138.2057906.6000002.15.033.0064.00001, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL									
	0052964 SUPERVISION: CANTA - HUALLAY	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	1.000	100.00	0.000	0.00
0143	0138.2057906.6000043.15.033.0064.00001, LIMA, CANTA, SANTA ROSA DE QUIVES									
	0052400 PACRI LIMA CANTA TR. KM. 21 500 - KM. 102 000	UNIDAD	80.000	UNIDAD		78.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0144	0138.2057906.6000043.15.033.0064.00002, LIMA, CANTA, MULTIDISTRITAL									
	0052410 PACRI TR. CANTA - HUALLAY	UNIDAD	30.400	UNIDAD		30.400	0.000	0.00	0.000	0.00
0145	0138.2057906.6000043.15.033.0064.00003, LIMA, CANTA, MULTIDISTRITAL									
	0052526 PMA TR. CANTA - HUALLAY	PLAN	0.300	PLAN		0.300	0.000	0.00	0.000	0.00
0146	0138.2058698.6000043.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CHOTA, CHOTA									
	0052412 PACRI TR. PACRI COCHABAMBA-CHOTA	UNIDAD	215.200	UNIDAD	86.000	215.200	26.250	30.52	0.000	0.00
0147	0138.2058698.6000043.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, CHOTA, MULTIDISTRITAL									
	0055750 PMA CHOTA BAMBAMARCA - HUALGAYO	PLAN	0.001	PLAN		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0148	0138.2058733.4000073.15.033.0064.00001, AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL									
	0110957 CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA TRAMO MATARANI EL ARENAL PTA DE BOMBON	KILOMETRO	14.254	KILOMETRO	3.598	14.254	4.452	123.74	0.000	0.00
0149	0138.2058733.6000002.15.033.0064.00001, AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL									
	0115400 SUPERVISION DE LA CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA, TRAMO:MATARANI EL ARENAL PTA DE BOMBON	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	1.000	100.00	0.000	0.00
0150	0138.2058733.6000043.15.033.0064.00001, AREQUIPA, CAMANA, MULTIDISTRITAL									
	0097418 PACRI CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA TRAMO QUILCA MATARANI	UNIDAD	19.550	UNIDAD		5.600	0.000	0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2017

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0151	0138.2058733.6000043.15.033.0064.00002, AREQUIPA, CAMANA, MULTIDISTRITAL									
	0109133 PACRI CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA TRAMO MATARANI EL ARENAL PTA DE BOMBON	UNIDAD	64.000	UNIDAD	25.600	64.000	7.500	29.30	0.000	0.00
0152	0138.2058733.6000043.15.033.0064.00003, AREQUIPA, CAMANA, MULTIDISTRITAL									
	0146825 PMA CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA TRAMO MATARANI EL ARENAL PTA DE BOMBON	PLAN	0.300	PLAN	0.300	0.300	0.100	33.33	0.000	0.00
0153	0138.2062374.6000043.15.033.0064.00001, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL									
	0093973 PACRI CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA	UNIDAD	32.000	UNIDAD		31.250	0.000	0.00	0.000	0.00
0154	0138.2078036.4000073.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, BOLIVAR, BAMBAMARCA									
	0115031 OBRA CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO	KILOMETRO	7.000	KILOMETRO		7.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0155	0138.2078036.4000073.15.033.0064.00002, LA LIBERTAD, BOLIVAR, BAMBAMARCA									
	0141960 SUPERVISION DE LA CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0156	0138.2078363.6000043.15.033.0064.00001, ANCASH, PALLASCA, PALLASCA									
	0164147 PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE - QUIROZ - TAUCA - CABANA - HUANDOVAL - PALLASCA TRAMO TAUCA PALLASCA REGION ANCASH	UNIDAD	300.000	UNIDAD		140.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0157	0138.2078371.6000043.15.033.0064.00001, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL									
	0093975 PACRI CARRETERA SATIPO-MAZAMARI-DV. PANGOA- PUERTO OCOPA	UNIDAD	120.000	UNIDAD		120.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0158	0138.2078608.4000178.15.033.0064.00001, HUANCVELICA, ANGARAES, MULTIDISTRITAL									
	0115285 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA - LIRCAY	KILOMETRO	9.080	KILOMETRO	6.500	9.080	6.500	100.00	0.000	0.00
0159	0138.2078608.6000002.15.033.0064.00001, HUANCVELICA, ANGARAES, MULTIDISTRITAL									
	0115422 SUPERVISION DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA - LIRCAY	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	1.000	100.00	0.000	0.00
0160	0138.2078608.6000043.15.033.0064.00001, HUANCVELICA, HUANCVELICA, MULTIDISTRITAL									
	0135812 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA - LIRCAY, TRAMO II KM 1+550 (AV LOS CHANCAS) -LIRCAY	UNIDAD	120.000	UNIDAD		122.100	0.000	0.00	0.000	0.00
0161	0138.2078608.6000043.15.033.0064.00002, HUANCVELICA, HUANCVELICA, MULTIDISTRITAL									
	0136942 PMA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA (1+550 A. LOS CHANCAS) - LIRCAY	PLAN	0.300	PLAN	0.300	0.300	0.100	33.33	0.000	0.00
0162	0138.2081615.6000001.15.033.0064.00001, JUNIN, HUANCAYO, HUANCAYO									
	0164781 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE	EXPEDIENTE TECNICO	0.500	ESTUDIO		0.500	0.000	0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2017

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
	HUANCAYO									
0163	0138.2088774.6000043.15.033.0064.00001, LIMA, OYON, PACHANGARA									
	0159259 PACRI CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN TRAMO PUENTE TINGO CHURIN REGION LIMA	UNIDAD	26.300	UNIDAD		4.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0164	0138.2088774.6000043.15.033.0064.00002, LIMA, OYON, PACHANGARA									
	0182315 PMA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN TRAMO PUENTE TINGO - CHURIN REGION LIMA	UNIDAD	0.100	PLAN		0.100	0.000	0.00	0.000	0.00
0165	0138.2089761.4000178.15.033.0064.00001, AYACUCHO, HUANTA, MULTIDISTRITAL									
	0112042 CONSTRUCCION DEL PUENTE ALLCOMACHAY	METRO	70.004	METRO	31.820	70.004	16.635	52.28	0.000	0.00
0166	0138.2089761.4000178.15.033.0064.00002, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL									
	0187273 CONSTRUCCION DEL PUENTE PUCAYACU REGION AYACUCHO	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0167	0138.2089761.6000002.15.033.0064.00001, AYACUCHO, HUANTA, MULTIDISTRITAL									
	0115409 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE ALLCOMACHAY	METRO	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	1.000	100.00	0.000	0.00
0168	0138.2089761.6000002.15.033.0064.00002, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL									
	0187274 SUPERVISION CONSTRUCCION DEL PUENTE PUCAYACU REGION AYACUCHO	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0169	0138.2089761.6000043.15.033.0064.00001, AYACUCHO, HUANTA, MULTIDISTRITAL									
	0096541 PACRI CARRETERA IMPERIAL-MAYOCC-AYACUCHO TRAMO MAYOCC HUANTA	UNIDAD	64.000	UNIDAD		90.400	0.000	0.00	0.000	0.00
0170	0138.2090567.4000073.15.033.0064.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, SAN RAMON									
	0053045 TUNEL YANANGO Y ACCESOS	METRO	750.075	METRO	267.925	750.075	278.775	104.05	0.000	0.00
0171	0138.2090567.6000002.15.033.0064.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL									
	0052995 SUPERVISION: TUNEL YANANGO Y ACCESOS	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	1.000	100.00	0.000	0.00
0172	0138.2094428.6000043.15.033.0064.00001, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL									
	0055859 PACRI RAMIRO PRIALE Y CARRETERA CENTRAL	UNIDAD	7.350	UNIDAD		5.500	0.000	0.00	0.000	0.00
0173	0138.2094591.6000043.15.033.0064.00001, CUSCO, QUISPICANCHIS, URCOS									
	0093976 PACRI VIA DE EVITAMIENTO URCOS	UNIDAD	16.000	UNIDAD		16.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0174	0138.2094971.4000179.15.033.0064.00001, TUMBES, CONTRALMIRANTE VILLAR, ZORRITOS									
	0063486 CONSTRUCCION DEL PONTON DEL KM. 1217+000 Y ACCESOS	METRO	66.000	METRO	106.047	106.470	106.047	100.00	0.000	0.00
0175	0138.2094971.4000179.15.033.0064.00002, TUMBES, CONTRALMIRANTE VILLAR, ZORRITOS									
	0063488 CONSTRUCCION DEL PUENTE ABEJAL Y ACCESOS	METRO	40.000	METRO	30.000	40.000	22.105	73.68	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2017

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0176	0138.2094971.4000179.15.033.0064.00003, TUMBES, TUMBES, TUMBES									
	0063490 CONSTRUCCION DEL PUENTE HEROES DEL CENEPA Y ACCESOS	METRO	42.000	METRO	20.000	42.000	46.426	232.13	0.000	0.00
0177	0138.2094971.6000001.15.033.0064.00001, PIURA, SULLANA, MULTIDISTRITAL									
	0162312 REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL	ESTUDIO	0.001	ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
	RUTA: 1N: SULLANA - AGUAS VERDES (KM. 1043+000 AL KM. 1147+750) REGION PIURA									
0178	0138.2094971.6000002.15.033.0064.00001, TUMBES, CONTRALMIRANTE VILLAR, ZORRITOS									
	0063485 SUPERVISION DEL PONTON DEL KM. 1217+000 Y ACCESOS	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0179	0138.2094971.6000002.15.033.0064.00002, TUMBES, CONTRALMIRANTE VILLAR, ZORRITOS									
	0063487 SUPERVISION PUENTE ABEJAL Y ACCESOS	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0180	0138.2094971.6000002.15.033.0064.00003, TUMBES, TUMBES, TUMBES									
	0063489 SUPERVISION PUENTE HEROES DEL CENEPA Y ACCESOS	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0181	0138.2109832.4000179.15.033.0064.00001, AMAZONAS, CONDORCANQUI, MULTIDISTRITAL									
	0056477 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA	METRO	70.000	METRO	34.998	70.000	38.265	109.33	0.000	0.00
0182	0138.2109832.6000002.15.033.0064.00001, AMAZONAS, CONDORCANQUI, MULTIDISTRITAL									
	0063506 SUPERVISION CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0183	0138.2109832.6000043.15.033.0064.00001, AMAZONAS, CONDORCANQUI, NIEVA									
	0166230 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS. REGION AMAZONAS	UNIDAD	14.400	UNIDAD	8.640	14.400	2.250	26.04	0.000	0.00
0184	0138.2109832.6000043.15.033.0064.00002, AMAZONAS, CONDORCANQUI, MULTIDISTRITAL									
	0182700 PMA CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS REGION AMAZONAS	PLAN	0.350	PLAN		0.350	0.000	0.00	0.000	0.00
0185	0138.2110320.4000178.15.033.0064.00001, HUANUCO, PUERTO INCA, MULTIDISTRITAL									
	0102189 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO SUNGARO	KILOMETRO	16.000	KILOMETRO	9.570	16.000	11.346	118.56	0.000	0.00
0186	0138.2110320.4000178.15.033.0064.00002, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL									
	0102190 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO PUERTO BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCION	KILOMETRO	15.200	KILOMETRO	4.116	15.200	4.511	109.60	0.000	0.00
0187	0138.2110320.4000178.15.033.0064.00003, UCAYALI, PADRE ABAD, IRAZOLA									
	0102195 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO PUERTO SUNGARO - SAN ALEJANDRO	KILOMETRO	18.000	KILOMETRO	10.125	18.000	14.968	147.83	0.000	0.00
0188	0138.2110320.6000002.15.033.0064.00001, UCAYALI, PADRE ABAD, IRAZOLA									
	0102211 SUPERVISION DEL TRAMO PUERTO SUNGARO - SAN ALEJANDRO	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	1.000	100.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2017

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0189	0138.2110320.6000002.15.033.0064.00002, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL									
	0102212 SUPERVISION DEL TRAMO PUERTO BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCION	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	1.000	100.00	0.000	0.00
0190	0138.2110320.6000002.15.033.0064.00003, HUANUCO, PUERTO INCA, MULTIDISTRITAL									
	0102215 SUPERVISION DEL TRAMO CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO SUNGARO	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	1.000	100.00	0.000	0.00
0191	0138.2110320.6000043.15.033.0064.00001, HUANUCO, PUERTO INCA, MULTIDISTRITAL									
	0109129 PACRI CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO TRAMO CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO SUNGARO	UNIDAD	41.700	UNIDAD		41.150	0.000	0.00	0.000	0.00
0192	0138.2110320.6000043.15.033.0064.00002, UCAYALI, PADRE ABAD, IRAZOLA									
	0109130 PACRI CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO TRAMO PUERTO. ZUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO	UNIDAD	97.300	UNIDAD		95.700	0.000	0.00	0.000	0.00
0193	0138.2110320.6000043.15.033.0064.00003, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL									
	0109131 PACRI CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO TRAMO PUERTO. BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCION	UNIDAD	37.600	UNIDAD		103.200	0.000	0.00	0.000	0.00
0194	0138.2110320.6000043.15.033.0064.00004, UCAYALI, PADRE ABAD, IRAZOLA									
	0182311 PMA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO TRAMO PUERTO SUNGARO - DESVIO SAN ALEJANDRO REGION HUANUCO	PLAN	0.400	PLAN	0.400	0.400	0.100	25.00	0.000	0.00
0195	0138.2110581.6000043.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, SAN MARCOS, MULTIDISTRITAL									
	0103580 PACRI CARRETERA SAN MARCOS -CAJABAMBA-SAUSACOCHA TRAMO SAN MARCOS - CAJABAMBA	UNIDAD	345.600	UNIDAD		128.100	0.000	0.00	0.000	0.00
0196	0138.2110581.6000043.15.033.0064.00002, LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, MULTIDISTRITAL									
	0147313 PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARCOS-CAJABAMBA-SAUSACOCHA TRAMO CAJABAMBA - SAUSACOCHA	UNIDAD	0.001	UNIDAD		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0197	0138.2112863.4000179.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CELENDIN, MULTIDISTRITAL									
	0063480 CONSTRUCCION DEL PUENTE CHACANTO Y ACCESOS	METRO	64.000	METRO	32.000	64.000	37.930	118.53	0.000	0.00
0198	0138.2112863.6000002.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CELENDIN, MULTIDISTRITAL									
	0063479 SUPERVISION PUENTE CHACANTO Y ACCESOS	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0199	0138.2112863.6000043.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CELENDIN, MULTIDISTRITAL									
	0166232 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE CHACANTO Y ACCESOS REGION CAJAMARCA	UNIDAD	4.800	UNIDAD		4.800	0.000	0.00	0.000	0.00
0200	0138.2115627.4000179.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL									
	0052658 PUENTE MALCAS	METRO	35.000	METRO		35.000	0.000	0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2017

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0201	0138.2115627.6000002.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CAJABAMBA, MULTIDISTRITAL									
	0141961 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE MALCAS	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0202	0138.2115627.6000043.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CAJABAMBA, CONDEBAMBA									
	0166229 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE MALCAS Y ACCESOS REGION CAJAMARCA	UNIDAD	16.700	UNIDAD		18.400	0.000	0.00	0.000	0.00
0203	0138.2131923.4000179.15.033.0064.00001, HUANCVELICA, HUANCVELICA, PALCA									
	0112050 CONSTRUCCION DEL PUENTE PALCA Y ACCESOS	METRO	24.000	METRO	21.696	21.696	21.696	100.00	0.000	0.00
0204	0138.2131923.6000002.15.033.0064.00001, HUANCVELICA, HUANCVELICA, PALCA									
	0115413 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE PALCA Y ACCESOS	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0205	0138.2131923.6000043.15.033.0064.00001, HUANCVELICA, HUANCVELICA, PALCA									
	0159258 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE PALCA Y ACCESOS REGION HUANCVELICA	UNIDAD	7.600	UNIDAD		3.300	0.000	0.00	0.000	0.00
0206	0138.2131924.4000179.15.033.0064.00001, HUANCVELICA, HUANCVELICA, HUANCVELICA									
	0112055 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS	METRO	20.000	METRO		20.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0207	0138.2131924.6000002.15.033.0064.00001, HUANCVELICA, HUANCVELICA, HUANCVELICA									
	0115415 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0208	0138.2131924.6000043.15.033.0064.00001, HUANCVELICA, HUANCVELICA, HUANCVELICA									
	0170416 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS REGION HUANCVELICA	UNIDAD	3.200	UNIDAD		3.200	0.000	0.00	0.000	0.00
0209	0138.2132703.4000179.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MAGDALENA									
	0112056 CONSTRUCCION DEL PUENTE TINGO Y ACCESOS	METRO	80.000	METRO	20.000	80.000	2.069	10.35	0.000	0.00
0210	0138.2132703.6000002.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
	0115416 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE TINGO Y ACCESOS	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0211	0138.2134846.6000043.15.033.0064.00001, LIMA, HUAURA, MULTIDISTRITAL									
	0066068 PACRI CARRETERA EMP. R01N RIO SECO - EL AHORCADO - EMP. R 016 SAYAN	PLAN	40.000	UNIDAD		65.550	0.000	0.00	0.000	0.00
0212	0138.2134881.6000043.15.033.0064.00001, AREQUIPA, CAYLLOMA, MULTIDISTRITAL									
	0077842 PACRI CARRETERA YAURI - NEGROMAYO - OSCOLLO - IMATA TRAMO DV. IMATA - OSCOLLO - NEGROMAYO	UNIDAD	24.000	UNIDAD		25.800	0.000	0.00	0.000	0.00
0213	0138.2146291.4000178.15.033.0064.00001, UCAYALI, CORONEL PORTILLO, MULTIDISTRITAL									
	0063529 CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA SEGUNDA CALZADA	KILOMETRO	5.184	KILOMETRO	0.955	5.184	1.272	133.19	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2017

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
	DEL TRAMO DV. AEROPUERTO PUCALLPA-CEMENTERIO JARDIN DEL BUEN RECUERDO									
0214	0138.2146291.6000002.15.033.0064.00001, UCAYALI, CORONEL PORTILLO, MULTIDISTRITAL									
	0063528 SUPERVISION DE LA AMPLIACION DE LA SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO DV. AEROPUERTO PUCALLPA-CEMENTERIO JARDIN DEL BUEN RECUERDO	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	1.000	100.00	0.000	0.00
0215	0138.2155808.4000178.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MULTIDISTRITAL									
	0052879 RODRIGUEZ DE MENDOZA - EMPALME RUTA PE-5N, TRAMO SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N	KILOMETRO	3.500	KILOMETRO		3.500	0.000	0.00	0.000	0.00
0216	0138.2155808.6000002.15.033.0064.00001, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE									
	0052968 SUPERVISION DE CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDOZA - EMPALME RUTA PE-5N, TRAMO SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0217	0138.2155808.6000043.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MULTIDISTRITAL									
	0146015 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDOZA TRAMO SELVA ALEGRE - LA CALZADA	UNIDAD	69.350	UNIDAD		67.750	0.000	0.00	0.000	0.00
0218	0138.2158700.6000001.15.033.0064.00001, APURIMAC, ABANCAY, ABANCAY									
	0079209 ESTUDIO DEFINITIVO VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCAY	ESTUDIO	0.350	ESTUDIO		0.350	0.000	0.00	0.000	0.00
0219	0138.2158700.6000043.15.033.0064.00001, APURIMAC, ABANCAY, MULTIDISTRITAL									
	0193369 PACRI CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCAY REGION APURIMAC	UNIDAD	45.700	UNIDAD		44.200	0.000	0.00	0.000	0.00
0220	0138.2158701.4000179.15.033.0064.00001, AYACUCHO, VILCASHUAMAN, MULTIDISTRITAL									
	0112045 CONSTRUCCION DEL PUENTE CAYARA Y ACCESOS	METRO	50.000	METRO	16.668	50.000	4.920	29.52	0.000	0.00
0221	0138.2158701.6000002.15.033.0064.00001, AYACUCHO, VILCASHUAMAN, MULTIDISTRITAL									
	0115410 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE CAYARA Y ACCESOS	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0222	0138.2158701.6000043.15.033.0064.00001, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL									
	0193370 PACRI CONSTRUCCION DE PUENTE CAYARA Y ACCESOS REGION AYACUCHO	UNIDAD	0.001	UNIDAD		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0223	0138.2159402.6000043.15.033.0064.00001, HUANCAVELICA, TAYACAJA, MULTIDISTRITAL									
	0133042 PMA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA IMPERIAL PAMPAS	PLAN	0.300	PLAN	0.300	0.300	0.200	66.67	0.000	0.00
0224	0138.2159402.6000043.15.033.0064.00002, HUANCAVELICA, TAYACAJA, MULTIDISTRITAL									
	0133882 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA IMPERIAL	UNIDAD	16.800	UNIDAD		53.550	0.000	0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2017

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
	PAMPAS									
0225	0138.2167895.4000178.15.033.0064.00001, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL									
	0115001 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA MAZAMARI - PANGOA - CUBANTIA	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0226	0138.2167895.6000002.15.033.0064.00001, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL									
	0115405 SUPERVISION DE LA CARRETERA MAZAMARI - PANGOA - CUBANTIA	SUPERVISION	0.001	SUPERVISION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0227	0138.2167895.6000043.15.033.0064.00001, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL									
	0166234 PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO MAZAMARI-PANGOA-CUBANTIA REGION JUNIN	UNIDAD	71.000	UNIDAD		68.400	0.000	0.00	0.000	0.00
0228	0138.2173121.4000178.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CHOTA, MULTIDISTRITAL									
	0118924 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO COCHABAMBA - CUTERVO - SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA - CHIPLE	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0229	0138.2173121.6000043.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CUTERVO, MULTIDISTRITAL									
	0135482 PACRI LONGITUDINAL DE LA SIERRA NORTE, TRAMO COCHABAMBA-CUTERVO SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA -CHIPLE	UNIDAD	51.650	UNIDAD	507.000	1,267.500	78.750	15.53	0.000	0.00
0230	0138.2177398.4000179.15.033.0064.00001, PASCO, OXAPAMPA, POZUZO									
	0140099 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS EN EL DISTRITO DE POZUZO - OXAPAMPA - PASCO	METRO	0.001	METRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0231	0138.2177398.6000002.15.033.0064.00001, PASCO, OXAPAMPA, POZUZO									
	0141962 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS EN EL DISTRITO DE POZUZO - OXAPAMPA - PASCO	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0232	0138.2177398.6000043.15.033.0064.00001, PASCO, OXAPAMPA, POZUZO									
	0166231 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS REGION PASCO	UNIDAD	0.001	UNIDAD		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0233	0138.2188523.6000001.15.033.0064.00001, CUSCO, LA CONVENCION, PICHARI									
	0189906 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PUENTE PICHARI EN EL KM 15+852 DE LA VIA NACIONAL PE-28C REGION CUSCO	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO		1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0234	0138.2192511.6000001.15.033.0064.00001, PIURA, SECHURA, MULTIDISTRITAL									
	0141868 REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 0+000- KM 219+600 Y PIURA - SECHURA-BAYOVAR KM 0+000-KM 18+000	KILOMETRO	0.250	ESTUDIO		0.250	0.000	0.00	0.000	0.00
0235	0138.2192511.6000002.15.033.0064.00001, PIURA, SECHURA, MULTIDISTRITAL									
	0141868 REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2017

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
	NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 0+000- KM 219+600 Y PIURA - SECHURA-BAYOVAR KM 0+000-KM 18+000									
0236	0138.2192512.4000179.15.033.0064.00001, AYACUCHO, LUCANAS, MULTIDISTRITAL									
	0137601 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A SAN CLEMENTE - AYACUCHO	METRO	0.001	METRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0237	0138.2192512.6000001.15.033.0064.00001, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL									
	0137601 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A SAN CLEMENTE - AYACUCHO	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO		1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0238	0138.2192512.6000002.15.033.0064.00001, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL									
	0137601 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A SAN CLEMENTE - AYACUCHO	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0239	0138.2192514.4000179.15.033.0064.00001, TUMBES, TUMBES, MULTIDISTRITAL									
	0141867 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 221+000 - KM. 273+800 Y SULLANA - EL ALAMOR KM. 0+000 - KM. 52+900	METRO	375.000	METRO		375.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0240	0138.2192514.6000002.15.033.0064.00001, TUMBES, TUMBES, MULTIDISTRITAL									
	0141867 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 221+000 - KM. 273+800 Y SULLANA - EL ALAMOR KM. 0+000 - KM. 52+900	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0241	0138.2192666.6000001.15.033.0064.00001, LORETO, MAYNAS, MAZAN									
	0192048 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA BELLAVISTA - MAZAN - SALVADOR - EL ESTRECHO TRAMO BELLAVISTA (SANTO TOMAS) - MAZAN REGION LORETO	EXPEDIENTE TECNICO	0.001	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0242	0138.2192666.6000043.15.033.0064.00001, LORETO, LORETO, MULTIDISTRITAL									
	0181941 PACRI PUENTE NANAY Y VIADUCTO DE ACCESOS IQUITOS	UNIDAD	5.350	UNIDAD	2.140	5.350	7.500	350.47	0.000	0.00
0243	0138.2201098.4000082.15.033.0064.00001, AYACUCHO, LUCANAS, MULTIDISTRITAL									
	0165567 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-18A(PUENTE RANCHO) - PANA O - CHAGLLA - POZUZO - OXAMPAMPA Y EMPALME PE-18B - RIO CODO - CODO DE POZUZO - EMP. PE - 5NA (PUERTO INCA)	KILOMETRO	100.000	KILOMETRO		100.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0244	0138.2201098.6000002.15.033.0064.00001, AYACUCHO, LUCANAS, MULTIDISTRITAL									
	0166398 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-18A(PUENTE RANCHO) - PANA O - CHAGLLA - POZUZO - OXAMPAMPA Y EMPALME PE-18B - RIO CODO - CODO DE POZUZO - EMP. PE - 5NA	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	0.000	0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2017

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0245	0138.2201099.4000082.15.033.0064.00001, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL 0165560 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYOS - RONCHA - CHUPACA - HUANCAYO - DV. PAMPAS	KILOMETRO	93.560	KILOMETRO		93.560	0.000	0.00	0.000	0.00
0246	0138.2201099.6000002.15.033.0064.00001, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL 0166396 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYOS - RONCHA - CHUPACA - HUANCAYO - DV. PAMPAS	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0247	0138.2233842.4000073.15.033.0064.00001, PUNO, SAN ROMAN, JULIACA 0110915 AUTOPISTA JULIACA - PUNO	KILOMETRO	23.450	KILOMETRO		23.450	0.000	0.00	0.000	0.00
0248	0138.2233842.6000043.15.033.0064.00001, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL 0166226 PACRI CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA JULIACA - PUNO REGION PUNO	UNIDAD	69.500	UNIDAD	23.000	57.500	15.000	65.22	0.000	0.00
0249	0138.2233958.6000001.15.033.0064.00001, ANCASH, SIHUAS, MULTIDISTRITAL 0112702 ESTUDIO DEFINITIVO CARRETERA CHIMBOTE - TOCACHE, SECTOR YUNGAYPAMPA - TRES CRUCES - SIHUAS - HUACRACHUCO - UCHIZA - EMP.RUTA 05N - TOCACHE	ESTUDIO	0.300	ESTUDIO		0.300	0.000	0.00	0.000	0.00
0250	0138.2233958.6000001.15.033.0064.00002, SAN MARTIN, MARISCAL CACERES, JUANJUI 0184879 CONSTRUCCION DEL PUENTE HUALLAGA Y ACCESOS REGION SAN MARTIN	EXPEDIENTE TECNICO	0.600	ESTUDIO		0.600	0.000	0.00	0.000	0.00
0251	0138.2233958.6000043.15.033.0064.00001, ANCASH, SIHUAS, SIHUAS 0193371 PACRI CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHIMBOTE - TOCACHE, SECTOR YUNGAYPAMPA - TRES CRUCES - SIHUAS - HUACRACHUCO - UCHIZA - EMPRUTA 05N - TOCACHE REGION ANCASH	UNIDAD	0.001	UNIDAD		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0252	0138.2234355.4000082.15.033.0064.00001, LIMA, OYON, MULTIDISTRITAL 0211276 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO OYÓN - DV. CERRO DE PASCO KM. 134+978 - KM. 181+000 REGION LIMA	KILOMETRO	3.000	KILOMETRO		3.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0253	0138.2234355.4000082.15.033.0064.00002, LIMA, OYON, MULTIDISTRITAL 0115443 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0254	0138.2234905.6000001.15.033.0064.00001, JUNIN, JUNIN, MULTIDISTRITAL 0112705 ESTUDIO DEFINITIVO CARRETERA PILCOMAYO (EMP. PE - 3S) - CHUPACA	ESTUDIO	0.300	ESTUDIO		0.300	0.000	0.00	0.000	0.00
0255	0138.2234905.6000043.15.033.0064.00001, JUNIN, JUNIN, MULTIDISTRITAL 0193377 PACRI MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA PILCOMAYO (EMP PE - 3S) - CHUPACA REGION JUNIN	UNIDAD	0.001	UNIDAD		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2017

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0256	0138.2234982.6000001.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, PATAZ, MULTIDISTRITAL 0193576 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAGUAL - EXPEDIENTE TECNICO TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO REGION LA LIBERTAD		0.300	ESTUDIO		0.300	0.000	0.00	0.000	0.00
0257	0138.2234983.6000001.15.033.0064.00001, JUNIN, JUNIN, MULTIDISTRITAL 0110960 CARRETERA DV. CERRO DE PASCO - TINGO MARIA	ESTUDIO	0.900	ESTUDIO		0.900	0.000	0.00	0.000	0.00
0258	0138.2234984.4000178.15.033.0064.00001, CUSCO, ESPINAR, MULTIDISTRITAL 0115032 OBRA CARRETERA DV. NEGROMAYO - OCCORURO - PALLPATA - DV. YAURI	KILOMETRO	21.000	KILOMETRO	5.699	21.000	7.822	137.25	0.000	0.00
0259	0138.2234984.6000002.15.033.0064.00001, CUSCO, ESPINAR, MULTIDISTRITAL 0115397 SUPERVISION DE CARRETERA DV. NEGROMAYO - OCCORURO - PALLPATA - DV. YAURI	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	1.000	100.00	0.000	0.00
0260	0138.2234984.6000043.15.033.0064.00001, CUSCO, ESPINAR, MULTIDISTRITAL 0147312 PMA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. NEGROMAYO - OCCORURO - PALLPATA - DV. YAURI	PLAN	0.500	PLAN	0.500	0.500	0.100	20.00	0.000	0.00
0261	0138.2234984.6000043.15.033.0064.00002, CUSCO, ESPINAR, MULTIDISTRITAL 0156211 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA DV. NEGROMAYO - OCCORURO - PALLPATA - DV. YAURI	UNIDAD	43.300	UNIDAD		43.300	0.000	0.00	0.000	0.00
0262	0138.2234985.6000001.15.033.0064.00001, PIURA, HUANCABAMBA, MULTIDISTRITAL 0154029 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE.1 NJ - BUENOS AIRES -SALITRAL - CANCHAQUE - EMP. PE 3N HUANCABAMBA, TRAMO CANCHAQUE - HUANCABAMBA	ESTUDIO	0.800	ESTUDIO		0.800	0.000	0.00	0.000	0.00
0263	0138.2234987.6000001.15.033.0064.00001, ANCASH, HUAYLAS, HUAYLAS 0112704 ESTUDIO DEFINITIVO CARRETERA HUALLANCA - CARAZ	ESTUDIO	0.500	ESTUDIO		0.500	0.000	0.00	0.000	0.00
0264	0138.2234988.6000001.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, SANTIAGO DE CHUCO, MULTIDISTRITAL 0146963 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10 TRAMO MOLLEPATA - PALLASCA	ESTUDIO	0.300	ESTUDIO		0.300	0.000	0.00	0.000	0.00
0265	0138.2234988.6000043.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, SANTIAGO DE CHUCO, MULTIDISTRITAL 0179617 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO SANTIAGO DE CHUCO-CACHICADAN-MOLLEPATA REGION LA LIBERTAD	UNIDAD	260.000	UNIDAD		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0266	0138.2234988.6000043.15.033.0064.00002, ANCASH, PALLASCA, MULTIDISTRITAL 0193383 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10 TRAMO MOLLEPATA - PALLASCA REGION ANCASH	UNIDAD	1.000	UNIDAD		0.010	0.000	0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2017

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0267	0138.2235631.4000073.15.033.0064.00001, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL									
	0159187 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE PIURA - CARRETERA PANAMERICANA NORTE TRAMO KM 988+000 - KM 1001+924 REGION PIURA	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO	0.001	0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0268	0138.2249827.4000073.15.033.0064.00001, LIMA, CANETE, SAN VICENTE DE CANETE									
	0200535 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL Y ACCESOS TEBOL DEL PACIFICO - BRISAS DE CONCON, ICA	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO	0.001	0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0269	0138.2249827.6000002.15.033.0064.00001, LIMA, CANETE, SAN VICENTE DE CANETE									
	0200535 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL Y ACCESOS TEBOL DEL PACIFICO - BRISAS DE CONCON, ICA	SUPERVISION	0.001	SUPERVISION	0.001	0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0270	0138.2250860.4000179.15.033.0064.00001, CUSCO, URUBAMBA, MULTIDISTRITAL									
	0166321 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA : 3S CUSCO - ABRA LA RAYA, RUTA 28F URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO, RUTA 34G EL DESCANSO SICUANI	METRO	0.001	METRO	0.001	0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0271	0138.2250860.6000001.15.033.0064.00001, CUSCO, URUBAMBA, MULTIDISTRITAL									
	0166321 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA : 3S CUSCO - ABRA LA RAYA, RUTA 28F URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO, RUTA 34G EL DESCANSO SICUANI	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO	1.000	1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0272	0138.2250860.6000002.15.033.0064.00001, CUSCO, URUBAMBA, MULTIDISTRITAL									
	0166321 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA : 3S CUSCO - ABRA LA RAYA, RUTA 28F URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO, RUTA 34G EL DESCANSO SICUANI	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0273	0138.2252788.6000001.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL									
	0179035 REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 13+663 - KM. 91+230, CHICAMA - SAUSAL - CASCAS KM. 46+869 - 58+054	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO	1.000	1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0274	0138.2252788.6000002.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL									
	0001424 SUPERVISION DE OBRAS	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0275	0138.2263613.6000001.15.033.0064.00001, ANCASH, HUARMEY, MULTIDISTRITAL									
	0166332 REHABILITACION DE LA CARRETERA PATIVILCA - QUEBRADA SECA - PTE SANTA - DV, SALAVERRY Y DV. SALAVERRY - PUERTO SALAVERRY	ESTUDIO	0.100	ESTUDIO	0.100	0.100	0.000	0.00	0.000	0.00
0276	0138.2266061.4000082.15.033.0064.00001, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, MULTIDISTRITAL									
	0165568 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (ANDAHUAYLAS) - PAMPACHIRI - EMP. PE-30A (NEGROMAYO)	KILOMETRO	42.000	KILOMETRO	42.000	42.000	0.000	0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2017

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0277	0138.2266061.6000002.15.033.0064.00001, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, MULTIDISTRITAL									
	0166399 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (ANDAHUAYLAS) - PAMPACHIRI - EMP. PE-30A (NEGROMAYO)	SUPERVISION	0.001	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0278	0138.2267190.4000082.15.033.0064.00001, AREQUIPA, CAYLLOMA, MULTIDISTRITAL									
	0152386 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. AR-105(ACOY)-ANDAMAYO-VIRACO-DV. MACHAHUAY-ANDAGUA-AYO-HUAMBO-CABANA CONDE-CHIVAY-VIZCACHANE -EMP. PE-34A (DV. VIZCACHANE)	KILOMETRO	100.000	KILOMETRO		100.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0279	0138.2267190.6000002.15.033.0064.00001, AREQUIPA, CAYLLOMA, MULTIDISTRITAL									
	0166397 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. AR-105(ACOY)-ANDAMAYO-VIRACO-DV. MACHAHUAY-ANDAGUA-AYO-HUAMBO-CABANA CONDE-CHIVAY-VIZCACHANE -EMP. PE-34A (DV. VIZCACHANE)	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0280	0138.2269109.4000082.15.033.0064.00001, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL									
	0117258 MEJORAMIENTO CARRETERA EMP. PE-34B (ROSARIO) -CARLOS GUTIERREZ-CRUCERO-QUISCUPUNCO-BALTIMORE-ANANEA-COJATA-VILQUE E CHICO-EMP PE-34I (COASIA)	KILOMETRO	161.320	KILOMETRO		161.320	0.000	0.00	0.000	0.00
0281	0138.2269109.6000002.15.033.0064.00001, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL									
	0189520 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO EMP. PE-34B (ROSARIO) - CARLOS GUTIERREZ - CRUCERO - QUISCUPUNCO - BALTIMORE - ANANEA - COJATA - VILQUE CHICO - EMP. PE-34I (COASIA) REGION PUNO	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0282	0138.2270698.6000001.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CAJABAMBA, MULTIDISTRITAL									
	0179034 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 97+580 - KM. 173+967	ESTUDIO	0.250	ESTUDIO		0.250	0.000	0.00	0.000	0.00
0283	0138.2270698.6000002.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CAJABAMBA, MULTIDISTRITAL									
	0001424 SUPERVISION DE OBRAS	SUPERVISION	0.001	SUPERVISION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0284	0138.2273346.6000001.15.033.0064.00001, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, MULTIDISTRITAL									
	0179033 REEMPLAZO DE 08 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE - 1NJ: LAMBAYEQUE - OLMOS	ESTUDIO	0.300	ESTUDIO		0.300	0.000	0.00	0.000	0.00
0285	0138.2275904.4000082.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CUTERVO, MULTIDISTRITAL									
	0152382 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUTERVO - SOCOTA - SAN ANDRES - SANTO TOMAS - PIMPINGOS - CUYCA	KILOMETRO	102.793	KILOMETRO		102.793	0.000	0.00	0.000	0.00
0286	0138.2275904.6000002.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CUTERVO, MULTIDISTRITAL									
	0189526 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO CUTERVO - SOCOTA - SAN	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2017

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
	ANDRES - SANTO TOMAS - PIMPINGOS - CUYCA REGION CAJAMARCA									
0287	0138.2278195.4000082.15.033.0064.00001, AREQUIPA, CONDESUYOS, MULTIDISTRITAL									
	0152389 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1S (DV. APLAO)-CORIRE-APLAO-CHUQUIBAMBA-ARMA-COTAHUASI-CHARCANA-ACC OPAMPA-DV.SAYLA-PAMPACHACRA-USHUA-OYOLO-DV. SEQUELLO-MARCABAMBA-EMP-PE-32C (PAUSA) -MARAN	KILOMETRO	150.000	KILOMETRO		150.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0288	0138.2278195.6000002.15.033.0064.00001, AREQUIPA, CONDESUYOS, MULTIDISTRITAL									
	0189525 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO EMP. PE-1S (DV. APLAO)-CORIRE-APLAO-CHUQUIBAMBA-ARMA-COTAHUASI-CHARCANA-ACC OPAMPA-DV.SAYLA-PAMPACHACRA-USHUA-OYOLO-DV. SEQUELLO-MARCABAMBA-EMP-PE-32C (PAUSA) -MARAN REGION AREQUIPA	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0289	0138.2279767.4000082.15.033.0064.00001, PIURA, AYABACA, MULTIDISTRITAL									
	0152387 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-04B - SONDOR - SOCCHABAMBA - VADO GRANDE	KILOMETRO	138.000	KILOMETRO		138.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0290	0138.2279767.6000002.15.033.0064.00001, PIURA, AYABACA, MULTIDISTRITAL									
	0189523 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO EMP. PE-04B - SONDOR - SOCCHABAMBA - VADO GRANDE REGION PIURA	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0291	0138.2279776.6000001.15.033.0064.00001, PUNO, YUNGUYO, MULTIDISTRITAL									
	0179036 REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 3S: KM. 1264+900 - KM. 1500+353, RUTA 3SH: PUCARA - ASILLO	ESTUDIO	0.750	ESTUDIO		0.750	0.000	0.00	0.000	0.00
0292	0138.2279776.6000002.15.033.0064.00001, PUNO, YUNGUYO, MULTIDISTRITAL									
	0211070 SUPERVISION DEL REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 3S: KM. 1264+900 - KM. 1500+353, RUTA 3SH: PUCARA - ASILLO PUNO	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0293	0138.2282760.6000001.15.033.0064.00001, CUSCO, LA CONVENCION, MULTIDISTRITAL									
	0169685 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA TERESA - PUENTE CENTRAL HIDROELECTRICA MACHU PICCHU REGION CUSCO	ESTUDIO	0.600	ESTUDIO		0.600	0.000	0.00	0.000	0.00
0294	0138.2283597.4000082.15.033.0064.00001, TACNA, TARATA, MULTIDISTRITAL									
	0189531 MEJORAMIENTO DV HUMAJALSO - DESAGUADERO Y TACNA-TARATA-CAPAZO-MAZOCRUZ REGION TACNA	KILOMETRO	117.250	KILOMETRO		117.250	0.000	0.00	0.000	0.00
0295	0138.2283597.6000002.15.033.0064.00001, TACNA, TARATA, MULTIDISTRITAL									
	0189532 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DV HUMAJALSO - DESAGUADERO Y TACNA-TARATA-CAPAZO-MAZOCRUZ REGION TACNA	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2017

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0296	0138.2283964.4000179.15.033.0064.00001, ICA, NAZCA, MULTIDISTRITAL 0186533 REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA - REPARTICION, RUTA 1SD: TRAMO LOS CERILLOS - ISLAY - MOLLENDO - ILO - EL POZO, RUTA PE 38: TRAMO TACNA - TARATA	METRO	0.010	METRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0297	0138.2283964.6000001.15.033.0064.00001, ICA, NAZCA, MULTIDISTRITAL 0186533 REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA - REPARTICION, RUTA 1SD: TRAMO LOS CERILLOS - ISLAY - MOLLENDO - ILO - EL POZO, RUTA PE 38: TRAMO TACNA - TARATA	ESTUDIO	0.750	ESTUDIO		0.750	0.000	0.00	0.000	0.00
0298	0138.2283964.6000002.15.033.0064.00001, ICA, NAZCA, MULTIDISTRITAL 0186521 SUPERVISION REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA - REPARTICION, RUTA 1SD: TRAMO LOS CERILLOS - ISLAY - MOLLENDO - ILO - EL POZO, RUTA PE 38: TRAMO TACNA - TARATA	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0299	0138.2284485.4000082.15.033.0064.00001, APURIMAC, ABANCAY, MULTIDISTRITAL 0165569 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (DV. ABANCAY) - CHUQUIBAMBILLA - DV. CHALHUAHUACHO - SANTO TOMAS - VELILLE - YAURI - HECTOR TEJADA - EMP. PE-3S (AYAVIRI)	KILOMETRO	175.681	KILOMETRO		175.681	0.000	0.00	0.000	0.00
0300	0138.2284485.6000002.15.033.0064.00001, APURIMAC, ABANCAY, MULTIDISTRITAL 0189522 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO EMP. PE-3S (DV. ABANCAY) - CHUQUIBAMBILLA - DV. CHALHUAHUACHO - SANTO TOMAS - VELILLE - YAURI - HECTOR TEJADA - EMP. PE-3S (AYAVIRI) REGION APURIMAC	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0301	0138.2285730.4000082.15.033.0064.00001, APURIMAC, COTABAMBA, MULTIDISTRITAL 0189533 MEJORAMIENTO DEL EMP. PE-3S (MOLLEPUQUIO)- CHINCHAYPUJIO-COTABAMBAS-TAMBOBAMBA-CHALHUAHUACHO REGION APURIMAC	KILOMETRO	100.150	KILOMETRO		100.150	0.000	0.00	0.000	0.00
0302	0138.2285730.6000002.15.033.0064.00001, APURIMAC, COTABAMBA, MULTIDISTRITAL 0189534 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DEL EMP. PE-3S (MOLLEPUQUIO)- CHINCHAYPUJIO-COTABAMBAS-TAMBOBAMBA-CHALHUAHUACHO REGION APURIMAC	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0303	0138.2287191.4000082.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, BOLIVAR, MULTIDISTRITAL 0189528 MEJORAMIENTO DEL EMP. PE 3N (LAGUNA SAUSACOA) - PUENTE PALLAR - CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO Y LOS	KILOMETRO	135.000	KILOMETRO		135.000	0.000	0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2017

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
	RAMALES PUENTE PALLAR CALEMAR Y TAYABAMBA QUICHES - EMP. PE-12A (DV. SIHUAS) REGION LA LIBERTAD									
0304	0138.2287191.6000002.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, BOLIVAR, MULTIDISTRITAL 0189530 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DEL EMP. PE 3N (LAGUNA SAUSACOCCHA) - PUENTE PALLAR - CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO Y LOS RAMALES PUENTE PALLAR CALEMAR Y TAYABAMBA QUICHES - EMP. PE-12A (DV. SIHUAS) REGION LA LIBERTAD	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0305	0138.2289685.4000082.15.033.0064.00001, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL 0152390 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (HUAYLLAPAMPA)-LA QUINUA-SAN FRANCISCO-PUERTO ENE-TZOMAVENI-CUBANTIA Y RAMAL PUENTE ALTO ANAPATI-BOCA SONORO-PUNTA DE CARRETERA	KILOMETRO	140.000	KILOMETRO		140.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0306	0138.2289685.6000002.15.033.0064.00001, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL 0189527 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO EMP. PE-3S (HUAYLLAPAMPA)-LA QUINUA-SAN FRANCISCO-PUERTO ENE-TZOMAVENI-CUBANTIA Y RAMAL PUENTE ALTO ANAPATI-BOCA SONORO-PUNTA DE CARRETERA REGION AYACUCHO	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0307	0138.2290818.4000082.15.033.0064.00001, PUNO, EL COLLAO, MULTIDISTRITAL 0192860 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 135) CHECCA - MAZOCRUZ, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO TRAMO CHECCA - MAZOCRUZ REGION PUNO	KILOMETRO	0.010	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0308	0138.2290818.4000082.15.033.0064.00002, PUNO, EL COLLAO, MULTIDISTRITAL 0193667 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 135) CHECCA - MAZOCRUZ, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO TRAMO CHECCA - MAZOCRUZ REGION PUNO	SUPERVISION	0.010	SUPERVISION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0309	0138.2302584.4000082.15.033.0064.00001, LIMA, BARRANCA, MULTIDISTRITAL 0136328 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N-PAMPLONA-SAN JOSE-CAJATAMBO-EMP PE-18 POR NIVELES DE SERVICIO	KILOMETRO	0.010	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0310	0138.2302584.6000002.15.033.0064.00001, LIMA, BARRANCA, MULTIDISTRITAL 0189524 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO EMP. PE 1N - PAMPLONA - SAN JOSE - CAJATAMBO - EMP. PE - 18 REGION LIMA	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0311	0138.2305757.4000179.15.033.0064.00001, ANCASH, HUARAZ, MULTIDISTRITAL 0185262 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PUENTE QUIROZ REGION ANCASH	METRO	0.010	METRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2017

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0312	0138.2305757.6000001.15.033.0064.00001, ANCASH, HUARAZ, MULTIDISTRITAL 0185262 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PUENTE QUIROZ REGION ANCASH	ESTUDIO	0.750	ESTUDIO		0.750	0.000	0.00	0.000	0.00
0313	0138.2305757.6000002.15.033.0064.00001, ANCASH, HUARAZ, MULTIDISTRITAL 0185263 SUPERVISION REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PUENTE QUIROZ REGION ANCASH	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0314	0138.2305758.4000179.15.033.0064.00001, JUNIN, CONCEPCION, MULTIDISTRITAL 0185265 REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA PE-22B: DV. TARMA - PTE. REITHER, RUTA PE-5S: PTE. REITHER - DV. SATIPO, RUTA PE-3S B: PTE. STUART - CHUPURO - HUAYUCACHI REGION JUNIN	METRO	0.010	METRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0315	0138.2305758.6000001.15.033.0064.00001, JUNIN, CONCEPCION, MULTIDISTRITAL 0185265 REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA PE-22B: DV. TARMA - PTE. REITHER, RUTA PE-5S: PTE. REITHER - DV. SATIPO, RUTA PE-3S B: PTE. STUART - CHUPURO - HUAYUCACHI REGION JUNIN	ESTUDIO	0.750	ESTUDIO		0.750	0.000	0.00	0.000	0.00
0316	0138.2305758.6000002.15.033.0064.00001, JUNIN, CONCEPCION, MULTIDISTRITAL 0185267 SUPERVISION REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA PE-22B: DV. TARMA - PTE. REITHER, RUTA PE-5S: PTE. REITHER - DV. SATIPO, RUTA PE-3S B: PTE. STUART - CHUPURO - HUAYUCACHI REGION JUNIN	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0317	0138.2307419.6000002.15.033.0064.00001, PUNO, MELGAR, MULTIDISTRITAL 0185833 SUPERVISION REEMPLAZO DE 19 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA: 3S: KM. 1151+095 - KM. 1261+500 REGION PUNO	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0318	0138.2308856.4000082.15.033.0064.00001, PUNO, SAN ANTONIO DE PUTINA, MULTIDISTRITAL 0152395 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULIACA-PUTINA-ORIENTAL-SANDIA-SAN IGNACIO-PUNTA DE CARRETERA Y DV. PUTINA-MOHO-CONIMA-MILILAYA-FRONTERA CON BOLIVIA Y DV. MILILAYA-TILALI-FRONTERA CON BOLIVIA	KILOMETRO	114.246	KILOMETRO		114.246	0.000	0.00	0.000	0.00
0319	0138.2308856.6000002.15.033.0064.00001, PUNO, SAN ANTONIO DE PUTINA, MULTIDISTRITAL 0189521 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO JULIACA-PUTINA-ORIENTAL-SANDIA-SAN IGNACIO-PUNTA DE CARRETERA Y DV. PUTINA-MOHO-CONIMA-MILILAYA-FRONTERA CON BOLIVIA Y DV. MILILAYA-TILALI-FRONTERA CON BOLIVIA REGION PUNO	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	0.000	0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2017

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0320	0138.2309493.4000082.15.033.0064.00001, ANCASH, ANTONIO RAIMONDI, MULTIDISTRITAL									
	0152381 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA-HUARAZ - HUARI - HUACAYBAMBA - JIRCAN - TINGO MARIA - MONZON - EMP. PE-18A (TINGO MARIA)	KILOMETRO	0.010	KILOMETRO	0.001		0.000	0.00	0.000	0.00
0321	0138.2309493.6000002.15.033.0064.00001, ANCASH, ANTONIO RAIMONDI, MULTIDISTRITAL									
	0189529 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO CASMA-HUARAZ-HUARI-HUACAYBAMBA-JIRCAN-TINGO MARIA-MONZON-EMP.PE-18A (TINGO MARIA) REGION ANCASH	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000		0.000	0.00	0.000	0.00
0322	0138.2318526.4000073.15.033.0064.00001, ICA, CHINCHA, MULTIDISTRITAL									
	0199784 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA CHINCHA - ICA TRAMO KM 188+000 - KM 283+609, ICA	KILOMETRO	0.010	KILOMETRO	0.001		0.000	0.00	0.000	0.00
0323	0138.2318526.6000001.15.033.0064.00001, ICA, CHINCHA, MULTIDISTRITAL									
	0199784 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA CHINCHA - ICA TRAMO KM 188+000 - KM 283+609, ICA	ESTUDIO	0.010	ESTUDIO	0.001		0.000	0.00	0.000	0.00
0324	0138.2318526.6000002.15.033.0064.00001, ICA, CHINCHA, MULTIDISTRITAL									
	0199784 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA CHINCHA - ICA TRAMO KM 188+000 - KM 283+609, ICA	SUPERVISION	0.010	SUPERVISION	0.001		0.000	0.00	0.000	0.00
0325	0138.3000001.5000276.15.033.0064.00001, LIMA, LIMA, LIMA									
	0047173 GESTION DEL PROGRAMA	ACCION	10,119.200	ACCION	4,665.000	10,119.000	2,639.000	56.57	0.000	0.00
0326	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00001, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL									
	0053694 MANTENIMIENTO VIAL: AYACUCHO - ANDAHUAYLAS - PUENTE SAHUINTO	KILOMETRO	421.180	KILOMETRO	452.500	452.500	421.180	93.08	0.000	0.00
0327	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00002, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, MULTIDISTRITAL									
	0053696 MANTENIMIENTO VIAL: CHACHAPOYAS - MOLINOPAMPA - RODRIGUEZ DE MENDOZA - PUNTA DE CARRETERA	KILOMETRO	129.720	KILOMETRO	132.650	132.650	129.720	97.79	0.000	0.00
0328	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00003, CUSCO, CANCHIS, MULTIDISTRITAL									
	0053698 MANTENIMIENTO VIAL: CUSCO PISAC, URCOS - LA RAYA, URUBAMBA CHINCHEROS CACHIMAYO Y YAURI - SAN GENARO - SICUANI Y HUACARPAY - HUAMBUTIO - PISAC - OLLANTAYTAMBO - ALFAMAYO	KILOMETRO	509.771	KILOMETRO	517.555	517.555	509.770	98.50	0.000	0.00
0329	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00004, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL									
	0053701 MANTENIMIENTO VIAL: DV. LAS VEGAS - TARMA - LA MERCED - SATIPO	KILOMETRO	229.810	KILOMETRO	229.810	229.810	229.810	100.00	0.000	0.00
0330	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00005, ANCASH, HUARAZ, MULTIDISTRITAL									
	0053702 MANTENIMIENTO VIAL: EMP. 1N - CONOCOCHA - HUARAZ - CARAZ -	KILOMETRO	0.010	KILOMETRO	0.001		0.000	0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2017

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
	MOLINOPAMPA Y EMP 3N - CHIQUIAN - AQUIA - EMP 3N									
0331	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00006, HUANUCO, DOS DE MAYO, MULTIDISTRITAL									
	0053704 MANTENIMIENTO VIAL: HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA - DV ANTAMINA	KILOMETRO	240.400	KILOMETRO	240.400	240.400	240.400	100.00	0.000	0.00
0332	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00007, UCAYALI, PADRE ABAD, MULTIDISTRITAL									
	0053709 MANTENIMIENTO VIAL: PUMAHUASI - PUCALLPA	KILOMETRO	235.332	KILOMETRO	234.493	234.493	235.332	100.36	0.000	0.00
0333	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00008, PUNO, CHUCUITO, MULTIDISTRITAL									
	0053710 MANTENIMIENTO VIAL: PUNO - DESAGUADERO Y CALAPUJA - LA RAYA E ILAVE - MAZOCRUZ	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0334	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00009, TUMBES, ZARUMILLA, MULTIDISTRITAL									
	0054054 VARIANTE INTERNACIONAL LADO PERU DEL EJE VIAL N° 1, DV. PAITA - MANCORA - AGUAS VERDES Y SULLANA - MACARA	KILOMETRO	429.525	KILOMETRO	401.080	401.080	429.525	107.09	0.000	0.00
0335	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00010, ANCASH, SANTA, MULTIDISTRITAL									
	0055284 CONSERVACION CARRETERA SANTA - YURACMARCA - SIHUAS - HUACRACHUCO - SAN PEDRO DE CHONTA - UCHIZA - EMP. PE-5N Y PUENTE HUAROCHIRI - HUALLANCA - MOLINOPAMPA	KILOMETRO	499.528	KILOMETRO	536.000	536.000	499.520	93.19	0.000	0.00
0336	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00011, JUNIN, HUANCAYO, MULTIDISTRITAL									
	0055287 CONSERVACION CARRETERA HUANCAYO - IMPERIAL - IZCUCHACA - AYACUCHO E IMPERIAL - PAMPAS - MAYOCC	KILOMETRO	350.800	KILOMETRO	390.020	390.020	350.800	89.94	0.000	0.00
0337	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00012, AYACUCHO, SUCRE, MULTIDISTRITAL									
	0055289 CONSERVACION CARRETERA EMP. PE 3S (ABRA TOCTO) - QUEROBAMBA - PUQUIO	KILOMETRO	341.230	KILOMETRO	314.940	314.940	341.230	108.35	0.000	0.00
0338	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00013, CAJAMARCA, CELENDIN, MULTIDISTRITAL									
	0055291 CONSERVACION CARRETERA CAJAMARCA - CELENDIN - BALSAS - CHACHAPOYAS Y DV. CHACHAPOYAS - PEDRO RUIZ	KILOMETRO	362.800	KILOMETRO	362.802	362.802	362.800	100.00	0.000	0.00
0339	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00014, PIURA, AYABACA, MULTIDISTRITAL									
	0064442 CONSERVACION CARRETERA EMP PE 04-B (HUALAPAMPA) - SONDOR - HUANCABAMBA - PACAIPAMPA - SOCCHABAMBA - PUESTO VADO GRANDE / SONDOR - TABACONAS - EMP. PE 5N (AMBATO) / HUANCABAMBA - CANCHAQUE Y SOCCHABAMBA - AYABACA	KILOMETRO	386.657	KILOMETRO	208.300	208.300	380.550	182.69	0.000	0.00
0340	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00015, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL									
	0071207 CONSERVACION CARRETERA ROSARIO - SIVIA - CANAYRE Y SAN FRANCISCO - SANTA ROSA - SAN MIGUEL - TAMBO	KILOMETRO	301.260	KILOMETRO	301.262	301.262	312.262	103.65	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2017

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0341	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00016, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL									
	0083924 CONSERVACION CARRETERA AYACUCHO - TAMBILLO - EMP. PE-3S (OCROS) Y EMP.PE-32 A (CHALCO) - PAMPA CANGALLO - CARAPO -HUANCA SANCOS-LLAUTA-PALPA	KILOMETRO	328.860	KILOMETRO	328.860	328.860	328.860	100.00	0.000	0.00
0342	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00017, LIMA, CANTA, MULTIDISTRITAL									
	0083931 CONSERVACION CARRETERA LIMA - CANTA - EMP 3N	KILOMETRO	205.338	KILOMETRO	205.338	205.338	29.126	14.18	0.000	0.00
0343	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00018, AYACUCHO, LUCANAS, MULTIDISTRITAL									
	0083933 CONSERVACION CARRETERA PUQUIO - CORACORA - EMP. PE 1S (CHALA); CORACORA -YAUCA - EMP PE - 1S Y EMP. PE - 32C (ULLACCASA) - PAUSA	KILOMETRO	502.780	KILOMETRO	502.780	502.780	502.780	100.00	0.000	0.00
0344	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00019, APURIMAC, COTABAMBA, MULTIDISTRITAL									
	0083935 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE-3S (MOLLEPUQUIO)- CHINCHAYPUJIO-COTABAMBAS-TAMBOBAMBA-CHALHUAHUACHO	KILOMETRO	155.000	KILOMETRO	209.020	209.020	209.020	100.00	0.000	0.00
0345	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00020, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL									
	0091077 MANTENIMIENTO VIAL: DV. BAYOVAR BAPPO-PIURA-SECHURA -DV. BAYOVAR	KILOMETRO	157.500	KILOMETRO	157.500	157.500	157.150	99.78	0.000	0.00
0346	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00021, HUANCVELICA, HUANCVELICA, MULTIDISTRITAL									
	0096395 CONSERVACION CARRETERA HUANCVELICA - LIRCAY - EMP. PE-3S (HUALLAPAMPA) Y EMP PE 3S (LA MEJORADA) - ACOBAMBA - EMP. PE 3S (PUENTE ALCOMACHAY)	KILOMETRO	270.652	KILOMETRO	343.000	343.000	271.015	79.01	0.000	0.00
0347	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00022, HUANCVELICA, HUAYTARA, MULTIDISTRITAL									
	0096396 CONSERVACION CARRETERA EMP PE-1S (CHINCHA) - ARMAS - PLAZAPATA Y PUENTE LOS MAESTROS - LOS MOLINOS - HUAYTARA	KILOMETRO	321.000	KILOMETRO	321.000	321.000	309.447	96.40	0.000	0.00
0348	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00023, AMAZONAS, BAGUA, MULTIDISTRITAL									
	0096397 CONSERVACION CARRETERA EMP. PE-5N (EL REPOSO) - PUENTE NIEVA-SARAMIRIZA /PUENTE WAWICO - URAKUSA - SANTA MARIA DE NIEVA - SARAMIRIZA / JUAN VELASCO ALVARADO - EMP. PE-5NC (NUEVO SEASMI)	KILOMETRO	379.380	KILOMETRO	379.380	379.380	380.020	100.17	0.000	0.00
0349	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00024, ANCASH, PALLASCA, MULTIDISTRITAL									
	0096538 CONSERVACION CARRETERA PUENTE CHUQUICARA - CABANA - PALLASCA - SANTIAGO DE CHUCO - SHOREY Y TAUCA - BAMBAS - DV. SIHUAS	KILOMETRO	397.650	KILOMETRO	397.650	397.650	397.650	100.00	0.000	0.00
0350	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00025, AYACUCHO, LUCANAS, MULTIDISTRITAL									
	0111000 CONSERVACION DE CARRETERA ANDAHUAYLAS (EMPALME PE-3S)-PAMPACHIRI-NEGROMAYO (EMPALME PE-30A)	KILOMETRO	133.000	KILOMETRO	179.600	179.600	179.600	100.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2017

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0351	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00026, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL									
	0111001 CONSERVACION DE CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYOS - RONCHAS - CHUPACA-HUANCAYO-DV, PAMPAS	KILOMETRO	254.000	KILOMETRO	349.910	349.910	343.910	98,29	0.000	0.00
0352	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00027, ANCASH, HUARAZ, MULTIDISTRITAL									
	0111002 CONSERVACION DE CARRETERA CASMA-HUARAZ-HUARI-HUACAYBAMBA-JIRCAN-TINGO MARIA-MONZON-EMP.PE-18A (TINGO MARIA)	KILOMETRO	397.000	KILOMETRO	561.492	561.492	561.500	100,00	0.000	0.00
0353	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00028, TACNA, TARATA, MULTIDISTRITAL									
	0111003 CONSERVACION DE CARRETERA DV HUMAJALSO - DESAGUADERO Y TACNA-TARATA-CAPAZO-MAZOCRUZ	KILOMETRO	312.000	KILOMETRO	421.250	421.250	421.250	100,00	0.000	0.00
0354	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00029, LIMA, BARRANCA, MULTIDISTRITAL									
	0111004 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE 1N - PAMPLONA - SAN JOSE - CAJATAMBO - EMP. PE - 18	KILOMETRO	158.000	KILOMETRO	214.000	214.000	0.000	0,00	0.000	0.00
0355	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00030, LA LIBERTAD, BOLIVAR, MULTIDISTRITAL									
	0111005 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE 3N (LAGUNA SAUSACOCCHA) - PUENTE PALLAR - CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO Y LOS RAMALES PUENTE PALLAR CALEMAR Y TAYABAMBA QUICHES - EMP. PE-12A (DV. SIHUAS)	KILOMETRO	455.000	KILOMETRO	615.440	615.440	615.440	100,00	0.000	0.00
0356	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00031, HUANUCO, HUANUCO, MULTIDISTRITAL									
	0111006 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE-18A (PUENTE RANCHO)-PANA-O-CHAGLLA-POZUZO-OXAPAMPA Y EMPALME PE-18B - RIO CODO-CODO DEL POZUZO-EMP. PE-5N (PUERTO INCA)	KILOMETRO	280.000	KILOMETRO	378.420	378.420	378.420	100,00	0.000	0.00
0357	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00032, AMAZONAS, BAGUA, MULTIDISTRITAL									
	0115426 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - AMAZONAS	KILOMETRO	12.000	KILOMETRO		0.001	0.000	0,00	0.000	0.00
0358	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00033, ANCASH, HUARAZ, MULTIDISTRITAL									
	0115427 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - ANCASH	KILOMETRO	12.000	KILOMETRO		0.001	0.000	0,00	0.000	0.00
0359	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00034, AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL									
	0115428 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - AREQUIPA	KILOMETRO	12.000	KILOMETRO		0.001	0.000	0,00	0.000	0.00
0360	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00035, AYACUCHO, HUANTA, MULTIDISTRITAL									
	0115429 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - AYACUCHO	KILOMETRO	12.000	KILOMETRO		0.001	0.000	0,00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2017

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0361	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00036, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL									
	0115430 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - CAJAMARCA	KILOMETRO	12.000	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0362	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00037, CUSCO, CUSCO, MULTIDISTRITAL									
	0115431 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - CUSCO - APURIMAC	KILOMETRO	12.000	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0363	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00038, HUANCANELICA, CASTROVIRREYNA, MULTIDISTRITAL									
	0115432 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - HUANCANELICA	KILOMETRO	12.000	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0364	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00039, HUANUCO, HUANUCO, MULTIDISTRITAL									
	0115433 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - HUANUCO - UCAYALI	KILOMETRO	12.000	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0365	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00040, ICA, ICA, MULTIDISTRITAL									
	0115434 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - ICA	KILOMETRO	12.000	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0366	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00041, JUNIN, HUANCAYO, MULTIDISTRITAL									
	0115435 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - JUNIN - PASCO	KILOMETRO	12.000	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0367	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00042, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL									
	0115436 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - LA LIBERTAD	KILOMETRO	12.000	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0368	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00043, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL									
	0115437 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - LAMBAYEQUE	KILOMETRO	12.000	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0369	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00044, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL									
	0115438 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - LIMA	KILOMETRO	12.000	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0370	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00045, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL									
	0115439 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - PIURA - TUMBES	KILOMETRO	12.000	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0371	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00046, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL									
	0115440 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - PUNO	KILOMETRO	12.000	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2017

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0372	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00047, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MULTIDISTRITAL									
	0115441 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - SAN MARTIN	KILOMETRO	12.000	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0373	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00048, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL									
	0115442 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - TACNA - MOQUEGUA	KILOMETRO	12.000	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0374	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00049, AREQUIPA, CONDESUYOS, MULTIDISTRITAL									
	0118972 CONSERVACION CARRETERA EMP. PE-1S (DV. APLAO)-CORIRE-APLAO-CHUQUIBAMBA-ARMA-COTAHUASI-CHARCANA-ACC OPAMPA-DV.SAYLA-PAMPACHACRA-USHUA-OYOLO-DV. SEQUELLO-MARCABAMBA-EMP-PE-32C (PAUSA) -MARAN	KILOMETRO	344.000	KILOMETRO	464.460	464.460	464.460	100.00	0.000	0.00
0375	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00050, AREQUIPA, CASTILLA, MULTIDISTRITAL									
	0118973 CONSERVACION CARRETERA EMP. AR-105(ACOY)-ANDAMAYO-VIRACO-DV. MACHAHUAY-ANDAGUA-AYO-HUAMBO-CABANACONDE-CHIVAY-VIZCACHANE -EMP. PE-34A (DV. VIZCACHANE)	KILOMETRO	288.000	KILOMETRO	389.810	389.810	389.806	100.00	0.000	0.00
0376	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00051, CAJAMARCA, CUTERVO, MULTIDISTRITAL									
	0132478 CONSERVACION DE LA CARRETERA CUTERVO - SOCOTA - SAN ANDRES - SANTO TOMAS - PIMPINGOS - CUYCA	KILOMETRO	102.000	KILOMETRO	137.793	137.793	137.794	100.00	0.000	0.00
0377	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00052, PUNO, AZANGARO, MULTIDISTRITAL									
	0132479 CONSERVACION DE LA CARRETERA JULIACA-PUTINA-ORIENTAL-SANDIA-SAN IGNACIO-PUNTA DE CARRETERA Y DV. PUTINA-MOHO-CONIMA-MILILAYA-FRONTERA CON BOLIVIA Y DV. MILILAYA-TILALI-FRONTERA CON BOLIVIA	KILOMETRO	324.000	KILOMETRO	438.140	438.140	438.135	100.00	0.000	0.00
0378	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00053, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL									
	0132480 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (HUAYLLAPAMPA)-LA QUINUA-SAN FRANCISCO-PUERTO ENE-TZOMAVENI-CUBANTIA Y RAMAL PUENTE ALTO ANAPATI-BOCA SONORO-PUNTA DE CARRETERA	KILOMETRO	352.000	KILOMETRO	475.100	475.100	475.100	100.00	0.000	0.00
0379	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00054, PIURA, AYABACA, MULTIDISTRITAL									
	0132561 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-04B - SONDOR - SOCCHABAMBA - VADO GRANDE	KILOMETRO	268.000	KILOMETRO	362.370	362.370	363.370	100.28	0.000	0.00
0380	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00055, HUANUCO, LEONCIO PRADO, MULTIDISTRITAL									
	0135454 MANTENIMIENTO VIAL: CARRETERA CENTRAL DV. CERRO PASCO - TINGO MARIA Y EMP. 5N (PUENTE PUMAHUASI)	KILOMETRO	249.000	KILOMETRO	249.000	249.000	261.330	104.95	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2017

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0381	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00056, APURIMAC, ABANCAY, MULTIDISTRITAL 0139717 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (DV. ABANCAY) - CHUQUIBAMBILLA - DV. CHALHUAHUACHO - SANTO TOMAS - VELILLE - YAURI - HECTOR TEJADA - EMP. PE-3S (AYAVIRI)	KILOMETRO	421.000	KILOMETRO	569.350	569.350	569.350	100.00	0.000	0.00
0382	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00057, PUNO, HUANCANE, MULTIDISTRITAL 0139718 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-34B (ROSARIO) - CARLOS GUTIERREZ - CRUCERO - QUISCUPUNCO - BALTIMORE - ANANEA - COJATA - VILQUE CHICO - EMP. PE-34I (COASIA)	KILOMETRO	155.000	KILOMETRO	209.220	209.220	209.220	100.00	0.000	0.00
0383	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00058, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MULTIDISTRITAL 0182054 MANTENIMIENTO RUTINARIO AV. NESTOR GAMBETA REGION CALLAO	KILOMETRO	27.000	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0384	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00059, ICA, PISCO, MULTIDISTRITAL 0191445 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-1SE - EMP. PE-1S F / EMP. PE-1S - EMP. PE-1S G / PISCO PLAYA - DV. PARACAS / EMP. PE-1S (I.V. PISCO) - EMP PE-28A / PUNTA PEJERREY - EMP. PE 1S - DESVIO PARACAS / GUADALUPE - NASCA REGION ICA	KILOMETRO	0.010	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0385	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00060, PIURA, SULLANA, MULTIDISTRITAL 0191446 CONSERVACION DE LA CARRETERA SULLANA-DV.TALARA-MANCORA-OVALO ZARUMILLA- NUEVO PUENTE INTERNACIONAL (LA PAZ) / OVALO ZARUMILLA- LIMITE INTERNACIONAL (AGUAS VERDES) REGION TUMBES	KILOMETRO	0.010	KILOMETRO		0.010	0.000	0.00	0.000	0.00
0386	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00061, HUANUCO, HUANUCO, MULTIDISTRITAL 0191447 CONSERVACION DE LA CARRETERA CENTRAL DV. CERRO PASCO - TINGO MARIA Y EMP. 5N (PUENTE PUMAHUASI) - SAN RAFAEL POZUZO REGION HUANUCO	KILOMETRO	0.010	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0387	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00062, AREQUIPA, CASTILLA, MULTIDISTRITAL 0191452 CONSERVACION DE LA CARRETERA DV. SAN JUAN DE MARCONA - ATICO - DV. QUILCA REGION AREQUIPA	KILOMETRO	0.010	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0388	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00063, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL 0191453 CONSERVACION DE LA CARRETERA PIMENTEL - CHICLAYO - CHONGOYAPE - LLAMA - COCHABAMBA / PUENTE CUMBIL - SANTA CRUZ - EMP. PE-3N REGION LAMBAYEQUE	KILOMETRO	0.010	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0389	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00064, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL 0191990 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-1N (EL CRUCE) - BAPPO / DV. BAYOVAR - PIURA / SULLANA - EL ALAMOR REGION PIURA	KILOMETRO	0.010	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2017

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0390	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00065, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL 0191991 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-22A (PTE. REITHER) - PTE. PAUCARTAMBO - VILLARICA - PUERTO BERMUDEZ - VON HUMBOLT/PTE. PAUCARTAMBO - OXAPAMPA/PTO. INCA - EMP. PE-5N/EMP. PE-5N (STA. ROSA DE YANAYACU) - EMP. PE-5NA (SAN JUAN DE CODO) REGION PASCO	KILOMETRO	0.010	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0391	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00066, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL 0191993 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-36 (ILO) -EMP. PE-1S (DV. COSTANERA)/EMP. PE-1 S (TACNA) - PACHIA - PALCA - ALTO PERU - ROSASPATA - ANCOMARCA - FRONTERA CON BOLIVIA/EMP. PE-40 (ROSASPATA) - POCUYO - COLLPA - FRONTERA CON BOLIVA REGION TACNA	KILOMETRO	0.010	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0392	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00067, LIMA, HUAURA, MULTIDISTRITAL 0191994 CONSERVACION DE LA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN - AMBO / SAYAN - RIO SECO REGION LIMA	KILOMETRO	0.010	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0393	0138.3000131.5001434.15.033.0064.00001, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, CHACHAPOYAS 0053491 ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOS - EVALUAR PUNTOS CRITICOS DEL TRAMO: INGENIO CHACHAPOYAS KM. 17 000 AL 39 440	KILOMETRO	0.010	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0394	0138.3000131.5001434.15.033.0064.00002, AMAZONAS, BAGUA, BAGUA 0091070 MANTENIMIENTO PERIODICO PUNTOS CRITICOS DE LA CARRETERA EL REPOSO - SARAMIRIZA TRAMO: EL REPOSO - DURAN (KM. 74 700 - KM. 74 800)	KILOMETRO	0.010	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0395	0138.3000131.5001434.15.033.0064.00003, AMAZONAS, BAGUA, BAGUA 0095086 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO PUNTOS CRITICOS DE LA CARRETERA EL REPOSO - SARAMIRIZA TRAMO: EL REPOSO - DURAN (KM. 74 700 - KM. 74 800)	KILOMETRO	0.010	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0396	0138.3000131.5001434.15.033.0064.00004, PIURA, SULLANA, MULTIDISTRITAL 0169378 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RUTA PE-1NL TRAMO : EMP. PE-1N (DV. PTE. MACARA)-DV. TAMBO GRANDE-PTE. LAS LOMAS-LAS LOMAS-DV. SUYO-PTE. SUYO-DV. SURPAMPA (PE-1N M)-DV. LA TINA (PE-1N M)-PTE. MACARA (FRONTERA CON ECUADOR) REGION PIURA	KILOMETRO	0.010	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0397	0138.3000131.5001434.15.033.0064.00005, HUANUCO, HUANUCO, MULTIDISTRITAL 0180867 MANTENIMIENTO PERIODICO HUANUCO - TINGO MARIA (KM 70+000 - KM 110+000) REGION HUANUCO	KILOMETRO	34.920	KILOMETRO		34.920	0.000	0.00	0.000	0.00
0398	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00001, ANCASH, CASMA, MULTIDISTRITAL 0053682 MANTENIMIENTO RUTINARIO ASFALTADO - CASMA - HUARAZ	KILOMETRO	145.960	KILOMETRO	145.960	145.960	145.960	100.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2017

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0399	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00002, PIURA, SULLANA, MULTIDISTRITAL									
	0053692 MANTENIMIENTO RUTINARIO ASFALTADO - SULLANA - EL ALAMOR	KILOMETRO	66.210	KILOMETRO	66.210	66.210	66.208	100.00	0.000	0.00
0400	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00003, CAJAMARCA, SAN MARCOS, MULTIDISTRITAL									
	0082097 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV. YANACOCHA - HUALGAYOC	KILOMETRO	50.980	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0401	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00004, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL									
	0135166 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA TACNA - PALCA	KILOMETRO	43.600	KILOMETRO	43.600	43.600	43.600	100.00	0.000	0.00
0402	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00005, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL									
	0135167 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA TACNA - ILO	KILOMETRO	138.570	KILOMETRO	138.570	138.570	143.570	103.61	0.000	0.00
0403	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00006, LIMA, HUAURA, MULTIDISTRITAL									
	0159702 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA RIO SECO - EL AHORCADO - SAYAN, REGION LIMA	KILOMETRO	24.600	KILOMETRO	24.600	24.600	43.000	174.80	0.000	0.00
0404	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00007, PUNO, SAN ROMAN, MULTIDISTRITAL									
	0160582 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUNO - VILQUE - MAÑAZO - HUATAQUITA REGION PUNO	KILOMETRO	56.110	KILOMETRO	56.110	56.110	56.110	100.00	0.000	0.00
0405	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00008, HUANUCO, DOS DE MAYO, MULTIDISTRITAL									
	0161539 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA - DV. ANTAMINA REGION HUANUCO	KILOMETRO	0.010	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0406	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00009, CAJAMARCA, CAJABAMBA, MULTIDISTRITAL									
	0163275 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CAJABAMBA - HUAMACHUCO, RUTA PE-3N Y DV. CALLACUYAN - DV. OTUZCO, RUTA PE-10A REGION CAJAMARCA	KILOMETRO	111.800	KILOMETRO	111.800	111.800	120.550	107.83	0.000	0.00
0407	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00010, PIURA, AYABACA, MULTIDISTRITAL									
	0165424 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV LA TINA - LA TINA - SURPAMPA - CHIRINOS - CACHAQUITO REGION PIURA	KILOMETRO	14.340	KILOMETRO	14.340	14.340	0.000	0.00	0.000	0.00
0408	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00011, JUNIN, HUANCAYO, MULTIDISTRITAL									
	0165429 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA HUANCAYO Y EMP PE 3S JAUJA TARMA REGION JUNIN	KILOMETRO	96.350	KILOMETRO	96.350	96.350	96.350	100.00	0.000	0.00
0409	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00012, AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL									
	0165435 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUNTA DE BOMBON - ILO Y EMP PE-1S - VENTILLATA - DV BUENOS AIRES - EMP PE-1S D REGION AREQUIPA	KILOMETRO	108.110	KILOMETRO	108.110	108.110	108.110	100.00	0.000	0.00
0410	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00013, CAJAMARCA, SANTA CRUZ, MULTIDISTRITAL									
	0167962 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PIMENTEL - EMP PE-1N/	KILOMETRO	319.090	KILOMETRO	319.090	319.090	319.090	100.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2017

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
	CHICLAYO - CHONGOYAPE - PTE CUMBIL - EMP PE-3N (COCHABAMBA) - CHOTA Y PTE CUMBIL - SANTA CRUZ - EMP 3N									
0411	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00014, PUNO, LAMPA, MULTIDISTRITAL									
	0172019 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA JULIACA - LAMPA REGION PUNO	KILOMETRO	31.900	KILOMETRO	31.900	31.900	0.000	0.00	0.000	0.00
0412	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00015, PIURA, MORROPON, MULTIDISTRITAL									
	0179950 MANTENIMIENTO RUTINARIO TAMBOGRANDE - CHULUCANAS - MORROPON - PACAIPAMPA - CURILCAS / EL CINCUENTA - CHULUCANAS / DV. PUENTE CARRASQUILLO - MORROPON REGION PIURA	KILOMETRO	79.000	KILOMETRO	79.000	79.000	103.490	131.00	0.000	0.00
0413	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00016, LIMA, HUAURA, MULTIDISTRITAL									
	0181495 MANTENIMIENTO RUTINARIO HUAURA - SAYAN REGION LIMA	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO	44.880	44.880	47.800	106.51	0.000	0.00
0414	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00017, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MULTIDISTRITAL									
	0182054 MANTENIMIENTO RUTINARIO AV. NESTOR GAMBETA REGION CALLAO	KILOMETRO	27.920	KILOMETRO	27.920	27.920	33.000	118.19	0.000	0.00
0415	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00018, PUNO, MELGAR, MULTIDISTRITAL									
	0183066 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUNO - DESAGUADERO, LA RAYA - CALAPUJA E ILAVE - CHECCA REGION PUNO	KILOMETRO	291.650	KILOMETRO	291.650	291.650	291.650	100.00	0.000	0.00
0416	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00019, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL									
	0187481 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV. SAJINOS - PAIMAS REGION PIURA	KILOMETRO	27.500	KILOMETRO	27.500	27.500	27.000	98.18	0.000	0.00
0417	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00020, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL									
	0193859 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PTE. RATHER - PAUCARTAMBO - VILLA RICA - PUERTO BERMUDEZ / PTO. PAUCARTAMBO - OXAPAMPA REGION JUNIN	KILOMETRO	189.500	KILOMETRO	190.000	190.000	189.500	99.74	0.000	0.00
0418	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00021, HUANCVELICA, CHURCAMP, MULTIDISTRITAL									
	0194695 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP. PE-3S IZCUCACHA - HUANCVELICA - PLAZAPATA - CASTRO VIRREYNA - TICRAPO - PAMPANO Y SANTA INES - PILPICHACA - RUMICHACA REGION HUANCVELICA	KILOMETRO	286.912	KILOMETRO	286.920	286.920	286.920	100.00	0.000	0.00
0419	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00022, ANCASH, HUARAZ, MULTIDISTRITAL									
	0195850 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA CARRETERA CONOCOCHA - HUARAZ - CARAZ - MOLINOPAMPA - Y EMP. PE-3N REGION ANCASH	KILOMETRO	333.000	KILOMETRO	333.000	333.000	332.000	99.70	0.000	0.00
0420	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CONTUMAZA, MULTIDISTRITAL									
	0054680 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CASCAS - CONTUMAZA -	KILOMETRO	38.040	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2017

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
CHILETE										
0421	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00002, LIMA, HUARAL, MULTIDISTRITAL									
	0054684 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA ACOS - HUAYLLAY Y RAMALES VARIANTE PASAMAYO - HUARAL	KILOMETRO	80.970	KILOMETRO	80.970	80.970	80.970	100.00	0.000	0.00
0422	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00003, CUSCO, ESPINAR, MULTIDISTRITAL									
	0054685 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - CENTRAL HIDROELECTRICA	KILOMETRO	33.200	KILOMETRO	33.200	33.200	33.200	100.00	0.000	0.00
0423	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00004, CUSCO, ANTA, MULTIDISTRITAL									
	0054686 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP. PE 3S - COTABAMBAS - CHALHUAHUACHO	KILOMETRO	0.010	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0424	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00005, JUNIN, SATIPO, RIO TAMBO									
	0073752 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUERTO OCOPA - SANTA CRUZ - C. N. POYENI	KILOMETRO	110.000	KILOMETRO		110.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0425	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00006, CAJAMARCA, CELENDIN, MULTIDISTRITAL									
	0117421 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA OYOTUN - BEBEDEROS - LA FLORIDA - NIEPOS	KILOMETRO	113.600	KILOMETRO	113.600	113.600	93.550	82.35	0.000	0.00
0426	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00007, LIMA, OYON, MULTIDISTRITAL									
	0124171 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CHURIN - OYON - YANAHUANCA - AMBO	KILOMETRO	180.260	KILOMETRO	180.260	180.260	180.250	99.99	0.000	0.00
0427	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00008, LIMA, BARRANCA, MULTIDISTRITAL									
	0132472 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PATIVILCA - CAJATAMBO - OYON	KILOMETRO	0.010	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0428	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00009, HUANUCO, HUAMALIES, MONZON									
	0143803 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUENTE CORPAC - MONZON - CARPA	KILOMETRO	133.600	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0429	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00010, HUANUCO, AMBO, MULTIDISTRITAL									
	0161540 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SAN RAFAEL - ALCAS - POZUZO REGION HUANUCO	KILOMETRO	132.000	KILOMETRO	132.000	132.000	132.000	100.00	0.000	0.00
0430	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00011, SAN MARTIN, MARISCAL CACERES, MULTIDISTRITAL									
	0161541 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SELVA ALEGRE - AGUAS CALIENTES - GALILEA REGION SAN MARTIN	KILOMETRO	12.610	KILOMETRO	12.610	12.610	12.610	100.00	0.000	0.00
0431	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00012, AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL									
	0161850 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CHIGUATA - SANTA LUCIA REGION AREQUIPA	KILOMETRO	193.900	KILOMETRO	193.900	193.900	193.900	100.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2017

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0432	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00013, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL									
	0165431 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA MALA CALANGO LA CAPILLA BUENA VISTA SAN JUAN TANTARACHE REGION LIMA	KILOMETRO	112.000	KILOMETRO	112.000	112.000	167.000	149.11	0.000	0.00
0433	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00014, PIURA, AYABACA, MULTIDISTRITAL									
	0165432 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PAIMAS - AYABACA - ESPINDOLA REGION PIURA	KILOMETRO	54.000	KILOMETRO		54.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0434	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00015, AYACUCHO, VILCASHUAMAN, MULTIDISTRITAL									
	0170793 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP PE-32 A (CAYARA) - ACCOMARCA REGION AYACUCHO	KILOMETRO	30.000	KILOMETRO	30.000	30.000	30.000	100.00	0.000	0.00
0435	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00016, PUNO, SANDIA, MULTIDISTRITAL									
	0179836 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV. LIMBANI - ABRA ARICOMA - CURUPATA - LIMBANI - PHARA REGION PUNO	KILOMETRO	51.300	KILOMETRO	51.300	51.300	51.300	100.00	0.000	0.00
0436	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00017, AMAZONAS, LUYA, MULTIDISTRITAL									
	0181735 MANTENIMIENTO RUTINARIO EMP. PE-5N (CORRAL QUEMADO) - CUMBA - DV. YAMON - LONYA GRANDE - CAMPO REDONDO - OCALLI - PROVIDENCIA - COHECHAN - LONYA CHICO- EMP. AM - 108 (DV. LUYA) REGION AMAZONAS	KILOMETRO	3.190	KILOMETRO	319.000	319.000	319.000	100.00	0.000	0.00
0437	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00018, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL									
	0187482 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA BATANES - MORROPON - PUENTE GALLEGA - PACAIPAMPA EMP PE-3N CURILCAS REGION PIURA	KILOMETRO	111.400	KILOMETRO	111.400	111.400	115.740	103.90	0.000	0.00
0438	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00019, ANCASH, POMABAMBA, MULTIDISTRITAL									
	0188243 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP PE - 12 - PASACANCHA - ANDAYMAYO -PALOSECO - POMABAMBA - PISCOBAMBA - LLUMPA - LLACMA - SAN LUIS - HUAMPARAN EMP PE-14B REGION ANCASH	KILOMETRO	250.000	KILOMETRO	250.000	250.000	225.000	90.00	0.000	0.00
0439	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00020, TACNA, JORGE BASADRE, MULTIDISTRITAL									
	0189907 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SAN JUAN SAN JUNE - OMATE - PUQUINA REGION TACNA	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO	118.000	118.000	118.000	100.00	0.000	0.00
0440	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00001, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, MULTIDISTRITAL									
	0053271 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	INTERVENCION	0.010	INTERVENCION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0441	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00002, ANCASH, HUARAZ, MULTIDISTRITAL									
	0053272 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH	INTERVENCION	0.010	INTERVENCION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0442	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00003, AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL									
	0053273 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	INTERVENCION	0.010	INTERVENCION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2017

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0443	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00004, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL									
	0053274 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	INTERVENCION	0.010	INTERVENCION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0444	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00005, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL									
	0053275 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	INTERVENCION	0.010	INTERVENCION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0445	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00006, CUSCO, CUSCO, MULTIDISTRITAL									
	0053276 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CUSCO	INTERVENCION	0.010	INTERVENCION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0446	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00007, HUANCAMELICA, HUANCAMELICA, MULTIDISTRITAL									
	0053277 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	INTERVENCION	0.010	INTERVENCION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0447	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00008, HUANUCO, HUANUCO, MULTIDISTRITAL									
	0053278 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	INTERVENCION	0.010	INTERVENCION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0448	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00009, JUNIN, HUANCAYO, MULTIDISTRITAL									
	0053279 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	INTERVENCION	0.010	INTERVENCION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0449	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00010, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL									
	0053280 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	INTERVENCION	0.010	INTERVENCION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0450	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00011, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL									
	0053281 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE LIMA	INTERVENCION	0.010	INTERVENCION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0451	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00012, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL									
	0053282 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA	INTERVENCION	0.010	INTERVENCION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0452	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00013, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL									
	0053283 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE PUNO	INTERVENCION	0.010	INTERVENCION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0453	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00014, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MULTIDISTRITAL									
	0053284 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	INTERVENCION	0.010	INTERVENCION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0454	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00015, PASCO, PASCO, MULTIDISTRITAL									
	0074510 ATENCION DE EMERGENCIA VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO	INTERVENCION	0.010	INTERVENCION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0455	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00016, APURIMAC, ABANCAY, MULTIDISTRITAL									
	0074511 ATENCION DE EMERGENCIA VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	INTERVENCION	0.010	INTERVENCION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2017

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0456	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00017, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL									
	0101808 ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE TACNA	INTERVENCION	0.010	INTERVENCION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0457	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00001, PIURA, HUANCABAMBA, HUANCABAMBA									
	0053654 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - EMPALME 1B - BUENOS AIRES - CANCHAQUE DEL PROGRAMA COSTA - SIERRA	KILOMETRO	0.010	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0458	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00002, APURIMAC, ABANCAY, ABANCAY									
	0053655 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA SUR TRAMO 1	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0459	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00003, CUSCO, CUSCO, CUSCO									
	0053656 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA SUR TRAMO 2	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO	1.000	1.000	1.000	100.00	0.000	0.00
0460	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00004, PUNO, PUNO, PUNO									
	0053657 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA SUR TRAMO 3	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO	1.000	1.000	1.000	100.00	0.000	0.00
0461	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00005, PUNO, SAN ROMAN, MULTIDISTRITAL									
	0053658 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA SUR TRAMO 4	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO	1.000	1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0462	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00006, AREQUIPA, CAMANA, MULTIDISTRITAL									
	0053659 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA SUR TRAMO 5	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0463	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00007, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHICLAYO									
	0053660 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - NUEVO MOCUPE - CAYALTI - OYOTUN DEL PROGRAMA COSTA - SIERRA	KILOMETRO	0.010	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0464	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00008, LIMA, HUARAL, HUARAL									
	0053661 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - OVALO CHANCAY-DV. VARIANTE PASAMAYO - HUARAL - ACOS DEL PROGRAMA COSTA - SIERRA	KILOMETRO	0.010	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0465	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00009, PIURA, HUANCABAMBA, MULTIDISTRITAL									
	0053824 PAMO BUENOS AIRES CANCHAQUE	KILOMETRO	0.010	KILOMETRO	78.127	78.127	78.127	100.00	0.000	0.00
0466	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00010, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MULTIDISTRITAL									
	0053825 PAMO IIRSA NORTE	KILOMETRO	0.010	KILOMETRO	955.100	955.100	955.100	100.00	0.000	0.00
0467	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00011, APURIMAC, ABANCAY, MULTIDISTRITAL									
	0053826 PAMO IIRSA SUR TRAMO 1	KILOMETRO	0.010	KILOMETRO	757.640	757.640	757.640	100.00	0.000	0.00
0468	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00012, CUSCO, CUSCO, MULTIDISTRITAL									
	0053827 PAMO IIRSA SUR TRAMO 2	KILOMETRO	300.000	KILOMETRO	300.000	300.000	300.000	100.00	0.000	0.00
0469	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00013, MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, MULTIDISTRITAL									
	0053828 PAMO IIRSA SUR TRAMO 3	KILOMETRO	0.010	KILOMETRO	403.200	403.200	403.200	100.00	0.000	0.00
0470	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00014, PUNO, SAN ROMAN, MULTIDISTRITAL									
	0053829 PAMO IIRSA SUR TRAMO 4	KILOMETRO	304.564	KILOMETRO	305.900	305.900	305.900	100.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2017

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0471	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00015, AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL									
	0053830 PAMO IIRSA SUR TRAMO 5	KILOMETRO	854.678	KILOMETRO	854.678	854.678	854.678	100.00	0.000	0.00
0472	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00016, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL									
	0053831 PAMO NUEVO MOCUPE - CAYALTI - OYOTUN	KILOMETRO	46.797	KILOMETRO	46.797	46.797	46.797	100.00	0.000	0.00
0473	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00017, LIMA, HUARAL, MULTIDISTRITAL									
	0053832 PAMO OVALO CHANCAY - HUARAL - ACOS	KILOMETRO	76.500	KILOMETRO	76.500	76.500	76.500	100.00	0.000	0.00
0474	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00018, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MULTIDISTRITAL									
	0101901 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA NORTE	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO	1.000	1.000	1.000	100.00	0.000	0.00
0475	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00019, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL									
	0141811 PAMO LONGITUDINAL DE LA SIERRA - TRAMO 2	KILOMETRO	0.010	KILOMETRO	875.109	875.109	875.109	100.00	0.000	0.00
0476	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00020, CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
	0141812 PAMO LONGITUDINAL DE LA SIERRA - TRAMO 4	KILOMETRO	0.010	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0477	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00021, JUNIN, HUANCAYO, MULTIDISTRITAL									
	0141812 PAMO LONGITUDINAL DE LA SIERRA - TRAMO 4	KILOMETRO	0.010	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0478	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00001, CUSCO, CANCHIS, MARANGANI									
	0054005 UNIDAD DE PEAJE AGUAS CALIENTES	VEHICULO CONTROLADO	215,640.000	VEHICULO CONTROLADO	95,866.000	215,640.000	114,049.000	118.97	0.000	0.00
0479	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00002, HUANUCO, AMBO, AMBO									
	0054006 UNIDAD DE PEAJE AMBO	VEHICULO CONTROLADO	320,000.000	VEHICULO CONTROLADO	205,981.000	320,000.000	247,595.000	120.20	0.000	0.00
0480	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00003, AREQUIPA, CARAVELI, ATICO									
	0054007 UNIDAD DE PEAJE ATICO	VEHICULO CONTROLADO	328,242.000	VEHICULO CONTROLADO	143,740.000	328,242.000	170,866.000	118.87	0.000	0.00
0481	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00004, PUNO, MELGAR, AYAVIRI									
	0054008 UNIDAD DE PEAJE AYAVIRI	VEHICULO CONTROLADO	292,766.000	VEHICULO CONTROLADO	134,624.000	292,766.000	159,956.000	118.82	0.000	0.00
0482	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00005, JUNIN, CHANCHAMAYO, SAN RAMON									
	0054010 UNIDAD DE PEAJE CHALLHUAPUQUIO	VEHICULO CONTROLADO	399,017.000	VEHICULO CONTROLADO	169,085.000	399,017.000	205,496.000	121.53	0.000	0.00
0483	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00006, HUANUCO, HUANUCO, CHURUBAMBA									
	0054011 UNIDAD DE PEAJE CHULLQUI	VEHICULO CONTROLADO	0.010	VEHICULO CONTROLADO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2017

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0484	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00007, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHONGOYAPE									
	0054013 UNIDAD DE PEAJE CUCULI	VEHICULO CONTROLADO	231,691.000	VEHICULO CONTROLADO	65,533.000	231,691.000	86,371.000	131.80	0.000	0.00
0485	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00008, TUMBES, CONTRALMIRANTE VILLAR, ZORRITOS									
	0054014 UNIDAD DE PEAJE DE CANCAS	VEHICULO CONTROLADO	314,404.000	VEHICULO CONTROLADO	90,808.000	314,404.000	111,784.000	123.10	0.000	0.00
0486	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00009, ANCASH, RECUAY, CATAC									
	0054015 UNIDAD DE PEAJE DE CATAC	VEHICULO CONTROLADO	224,757.000	VEHICULO CONTROLADO	44,600.000	224,757.000	64,525.000	144.67	0.000	0.00
0487	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00010, PIURA, TALARA, PARINAS									
	0054016 UNIDAD DE PEAJE DV. TALARA	VEHICULO CONTROLADO	528,944.000	VEHICULO CONTROLADO	108,939.000	528,944.000	108,939.000	100.00	0.000	0.00
0488	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00011, PUNO, EL COLLAO, ILAVE									
	0054019 UNIDAD DE PEAJE ILAVE	VEHICULO CONTROLADO	376,938.000	VEHICULO CONTROLADO	141,601.000	376,938.000	169,006.000	119.35	0.000	0.00
0489	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00012, LIMA, CANETE, LUNAHUANA									
	0054021 UNIDAD DE PEAJE LUNAHUANA	VEHICULO CONTROLADO	307,251.000	VEHICULO CONTROLADO	113,885.000	307,251.000	136,610.000	119.95	0.000	0.00
0490	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00013, ICA, NAZCA, NAZCA									
	0054024 UNIDAD DE PEAJE NAZCA	VEHICULO CONTROLADO	696,019.000	VEHICULO CONTROLADO	289,163.000	696,019.000	346,273.000	119.75	0.000	0.00
0491	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00014, ICA, PISCO, PISCO									
	0054025 UNIDAD DE PEAJE PACRA	VEHICULO CONTROLADO	212,760.000	VEHICULO CONTROLADO	53,985.000	212,760.000	71,032.000	131.58	0.000	0.00
0492	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00015, TACNA, TACNA, SAMA									
	0054026 UNIDAD DE PEAJE POZO REDONDO	VEHICULO CONTROLADO	191,577.000	VEHICULO CONTROLADO	97,436.000	191,577.000	114,228.000	117.23	0.000	0.00
0493	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00016, PUNO, EL COLLAO, SANTA ROSA									
	0054027 UNIDAD DE PEAJE PUNTA PERDIDA	VEHICULO CONTROLADO	44,780.000	VEHICULO CONTROLADO	20,216.000	44,780.000	23,788.000	117.67	0.000	0.00
0494	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00017, AYACUCHO, CANGALLO, PARAS									
	0054028 UNIDAD DE PEAJE RUMICHACA	VEHICULO CONTROLADO	160,354.000	VEHICULO CONTROLADO	46,751.000	160,354.000	59,149.000	126.52	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2017

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0495	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00018, CUSCO, QUISPICANCHIS, CUSIPATA 0054029 UNIDAD DE PEAJE SAYLLA	VEHICULO CONTROLADO	400,710.000	VEHICULO CONTROLADO	186,819.000	400,710.000	224,583.000	120.21	0.000	0.00
0496	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00019, PUNO, CHUCUITO, DESAGUADERO 0054030 UNIDAD DE PEAJE SICUYANI	VEHICULO CONTROLADO	73,742.000	VEHICULO CONTROLADO	26,063.000	73,742.000	30,706.000	117.81	0.000	0.00
0497	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00020, AYACUCHO, HUAMANGA, SOCOS 0054031 UNIDAD DE PEAJE SOCOS	VEHICULO CONTROLADO	234,845.000	VEHICULO CONTROLADO	72,185.000	234,845.000	92,265.000	127.82	0.000	0.00
0498	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00021, PIURA, PIURA, TAMBO GRANDE 0054032 UNIDAD DE PEAJE TAMBOGRANDE	VEHICULO CONTROLADO	360,601.000	VEHICULO CONTROLADO	73,858.000	360,601.000	101,485.000	137.41	0.000	0.00
0499	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00022, LIMA, BARRANCA, PARAMONGA 0054034 UNIDAD DE PEAJE TUNAN	VEHICULO CONTROLADO	294,991.000	VEHICULO CONTROLADO	59,017.000	294,991.000	85,069.000	144.14	0.000	0.00
0500	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00023, AREQUIPA, CARAVELI, YAUCA 0054035 UNIDAD DE PEAJE YAUCA	VEHICULO CONTROLADO	360,315.000	VEHICULO CONTROLADO	154,251.000	360,315.000	183,948.000	119.25	0.000	0.00
0501	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00024, UCAYALI, PADRE ABAD, PADRE ABAD 0105639 UNIDAD DE PEAJE AGUAYTIA	VEHICULO CONTROLADO	0.010	VEHICULO CONTROLADO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0502	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00025, JUNIN, HUANCAYO, CHACAPAMPA 0143997 UNIDAD DE PEAJE CHACAPAMPA	VEHICULO CONTROLADO	378,541.000	VEHICULO CONTROLADO	166,278.000	378,541.000	195,024.000	117.29	0.000	0.00
0503	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00026, SAN MARTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO 0193679 UNIDAD DE PEAJE SHAPAJA	VEHICULO CONTROLADO	126,397.000	VEHICULO CONTROLADO		126,397.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0504	0138.2058698.6000043.15.033.0064.00003, CAJAMARCA, HUALGAYOC, MULTIDISTRITAL 0052408 PACRI TR : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC			UNIDAD	245.560	613.900	24.750	10.08	0.000	0.00
0505	0138.2058698.6000043.15.033.0064.00004, CAJAMARCA, HUALGAYOC, MULTIDISTRITAL 0052393 PACRI HUALGAYOC-DV YANACOCCHA			UNIDAD		40.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0506	0138.2167895.6000043.15.033.0064.00002, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL 0182313 PMA CARRETERA MAZAMARI - PANGOA - CUBANTIA REGION JUNIN			PLAN	0.001	0.001	0.000	0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2017

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0507	0138.2088774.6000043.15.033.0064.00003, LIMA, OYON, MULTIDISTRITAL 0099113 PACRI CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN			UNIDAD		40.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0508	0138.2134881.4000178.15.033.0064.00001, AREQUIPA, CAYLLOMA, MULTIDISTRITAL 0063510 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAURI-NEGROMAYO-OSCOLLO-IMATA, TRAMO DV. IMATA-OSCOLLO-NEGROMAYO			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0509	0138.2062374.6000043.15.033.0064.00002, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL 0102205 PMA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA			PLAN		0.100	0.000	0.00	0.000	0.00
0510	0138.2110320.6000043.15.033.0064.00005, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL 0135483 PMA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ-SAN ALEJANDRO TRAMO PUERTO BERMUDEZ-CIUDAD CONSTITUCION			PLAN	0.200	0.250	0.100	50.00	0.000	0.00
0511	0138.2110320.6000043.15.033.0064.00006, HUANUCO, PUERTO INCA, MULTIDISTRITAL 0190529 INTERVENCION ARQUEOLOGICA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO TRAMO CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO SUNGARO REGION HUANUCO			PLAN	0.100	0.100	0.100	100.00	0.000	0.00
0512	0138.2177209.6000043.15.033.0064.00001, HUANUCO, DOS DE MAYO, MULTIDISTRITAL 0191201 PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N REGION HUANUCO			UNIDAD		90.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0513	0138.2046177.6000043.15.033.0064.00001, MOQUEGUA, GENERAL SANCHEZ CERRO, MULTIDISTRITAL 0198758 PACRI MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA OMAE AREQUIPA			UNIDAD		121.800	0.000	0.00	0.000	0.00
0514	0138.2046177.6000043.15.033.0064.00002, MOQUEGUA, GENERAL SANCHEZ CERRO, MULTIDISTRITAL 0198759 INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA OMAE AREQUIPA			PLAN	0.200	0.200	0.200	100.00	0.000	0.00
0515	0138.2309700.6000043.15.033.0064.00001, PIURA, HUANCABAMBA, MULTIDISTRITAL 0209912 PACRI REEMPLAZO DEL PUENTE FILADERA DEL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-02 A EMP. PE 1N J - BUENOS AIRES - CANCHAQUE - HUANCABAMBA REGION PIURA			UNIDAD	0.500	1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0516	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00018, APURIMAC, ABANCAY, MULTIDISTRITAL 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES			INTERVENCION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0517	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00019, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, MULTIDISTRITAL 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES			INTERVENCION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2017

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0518	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00020, ANCASH, HUARAZ, MULTIDISTRITAL 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES			INTERVENCION	7.000	18.000	7.000	100.00	0.000	0.00
0519	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00021, AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES			INTERVENCION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0520	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00022, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES			INTERVENCION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0521	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00023, CAJAMARCA, CAJABAMBA, MULTIDISTRITAL 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES			INTERVENCION	0.010	0.010	0.000	0.00	0.000	0.00
0522	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00024, CUSCO, CUSCO, MULTIDISTRITAL 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES			INTERVENCION	0.010	0.010	0.000	0.00	0.000	0.00
0523	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00025, HUANCAMELICA, HUANCAMELICA, MULTIDISTRITAL 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES			INTERVENCION	0.010	0.010	0.000	0.00	0.000	0.00
0524	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00026, HUANUCO, HUANUCO, MULTIDISTRITAL 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES			INTERVENCION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0525	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00027, JUNIN, HUANCAYO, MULTIDISTRITAL 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES			INTERVENCION	2.000	6.000	2.000	100.00	0.000	0.00
0526	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00028, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES			INTERVENCION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0527	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00029, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES			INTERVENCION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0528	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00030, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES			INTERVENCION	1.000	7.000	1.000	100.00	0.000	0.00
0529	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00031, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES			INTERVENCION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0530	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00032, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES			INTERVENCION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0531	0138.2235631.6000043.15.033.0064.00001, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL 0166240 PACRI SEGUNDA CALZADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE PIURA, REGION PIURA			UNIDAD	35.590	88.950	5.250	14.75	0.000	0.00
0532	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00035, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL 0207959 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO ENE Y ACCESOS REGION JUNIN			ESTUDIO	0.550	0.600	0.000	0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2017

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0533	0138.2177209.4000082.15.033.0064.00001, HUANUCO, HUANUCO, MULTIDISTRITAL 0113737 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0534	0138.2177209.6000002.15.033.0064.00001, HUANUCO, HUANUCO, MULTIDISTRITAL 0115404 SUPERVISION DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N			SUPERVISION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0535	0138.2026767.4000178.15.033.0064.00001, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL 0052670 QUINUA SAN FRANCISCO KM 26 AL 78 500.			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0536	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00036, AYACUCHO, HUANTA, MULTIDISTRITAL 0210864 REEMPLAZO DEL PUENTE SAN FRANCISCO EN LA RED VIAL NACIONAL RUTA PE-28B, LA QUINUA-TAMBO-SAN FRANCISCO REGION AYACUCHO Y CUSCO			ESTUDIO		0.020	0.000	0.00	0.000	0.00
0537	0138.2192514.6000001.15.033.0064.00001, TUMBES, TUMBES, MULTIDISTRITAL 0141867 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 221+000 - KM. 273+800 Y SULLANA - EL ALAMOR KM. 0+000 - KM. 52+900			ESTUDIO	0.600	0.600	0.250	41.67	0.000	0.00
0538	0138.2110581.6000002.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, SAN MARCOS, MULTIDISTRITAL 0102178 SUPERVISION DEL TRAMO SAN MARCOS - CAJABAMBA			SUPERVISION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0539	0138.2307419.6000001.15.033.0064.00001, PUNO, MELGAR, MULTIDISTRITAL 0185832 REEMPLAZO DE 19 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA: 3S: KM. 1151+095 - KM. 1261+500 REGION PUNO			ESTUDIO		0.750	0.000	0.00	0.000	0.00
0540	0138.2088774.6000002.15.033.0064.00001, LIMA, HUAURA, MULTIDISTRITAL 0164141 SUPERVISION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN TRAMO PUENTE TINGO - CHURIN REGION LIMA			SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0541	0138.2177209.6000001.15.033.0064.00001, HUANUCO, HUANUCO, MULTIDISTRITAL 0107542 ESTUDIO DEFINITIVO MEJORAMIENTO CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N			ESTUDIO		0.200	0.000	0.00	0.000	0.00
0542	0138.2046177.6000002.15.033.0064.00001, MOQUEGUA, GENERAL SANCHEZ CERRO, MULTIDISTRITAL 0193668 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA - AREQUIPA TRAMO MOQUEGUA - OMATE REGION MOQUEGUA			SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2017

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0543	0138.2078036.6000002.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, BOLIVAR, BAMBAMARCA 0141960 SUPERVISION DE LA CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO			SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0544	0138.2234988.6000001.15.033.0064.00002, LA LIBERTAD, SANTIAGO DE CHUCO, MULTIDISTRITAL 0112709 ESTUDIO DEFINITIVO SANTIAGO DE CHUCO - MOLLEPATA			ESTUDIO		0.200	0.000	0.00	0.000	0.00
0545	0138.2027711.4000178.15.033.0064.00001, CUSCO, ESPINAR, MULTIDISTRITAL 0052356 NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0546	0138.2027711.6000002.15.033.0064.00001, CUSCO, ESPINAR, MULTIDISTRITAL 0052982 SUPERVISION: NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO			SUPERVISION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0547	0138.2192666.4000073.15.033.0064.00001, LORETO, MAYNAS, MULTIDISTRITAL 0183132 CONSTRUCCION DEL TRAMO I BELLAVISTA - SANTO TOMAS PUENTE NANAY Y VIADUCTOS DE ACCESO REGION LORETO			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0548	0138.2192666.6000002.15.033.0064.00001, LORETO, MAYNAS, MULTIDISTRITAL 0183133 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMO I BELLAVISTA - SANTO TOMAS PUENTE NANAY Y VIADUCTOS DE ACCESO REGION LORETO			SUPERVISION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0549	0138.2132705.4000091.15.033.0064.00001, JUNIN, YAULI, MULTIDISTRITAL 0055850 REH. Y MEJ. DV. LAS VEGAS-TARMA			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0550	0138.2132705.6000043.15.033.0064.00001, JUNIN, YAULI, MULTIDISTRITAL 0055718 PACRI DV LAS VEGAS-TARMA			UNIDAD		40.700	0.000	0.00	0.000	0.00
0551	0138.3000131.5001434.15.033.0064.00006, JUNIN, YAULI, MULTIDISTRITAL 0180356 IMPLEMENTACION DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL Y MEJORA DE LA SEÑALIZACION INTEGRAL DE LA CARRETERA CENTRAL: LIMA - LA OROYA REGION JUNIN			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0552	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00037, TUMBES, TUMBES, MULTIDISTRITAL 0184253 REHABILITACION DE LA CARRETERA RUTA NACIONAL PE-1N CALZADA ACTUAL DE LA CARRETERA LONGITUDINAL DE LA COSTA TRAMO: SULLANA-DV. PUENTE INTERNACIONAL - REGION TUMBES			ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0553	0138.2001621.6000013.15.033.0064.00024, CUSCO, URUBAMBA, MULTIDISTRITAL 0167852 CONSTRUCCION DEL TUNEL LA VERONICA REGION CUSCO			ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0554	0138.2318537.6000001.15.033.0064.00001, PUNO, SAN ROMAN, JULIACA 0211148 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE JULIACA REGION PUNO			ESTUDIO		0.900	0.000	0.00	0.000	0.00
0555	0138.2235631.6000002.15.033.0064.00001, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL 0166394 SUPERVISION CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA			SUPERVISION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2017

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
	VIA DE EVITAMIENTO DE PIURA, REGION PIURA									
0556	0138.3000131.5001434.15.033.0064.00007, PUNO, MELGAR, MULTIDISTRITAL									
	0186518 MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA LA RAYA (KM 1148+000) - PUCARA (KM 1250+000) REGION PUNO			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0557	0138.2055993.4000178.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, SANTIAGO DE CHUCO, MULTIDISTRITAL									
	0052911 SANTIAGO DE CHUCO - SHOREY			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0558	0138.3000131.5001434.15.033.0064.00008, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, MULTIDISTRITAL									
	0207604 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA - CARRETERA DESVIO KISHUARA - PUENTE SAHUINTO REGION AYACUCHO			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0559	0138.2235630.6000043.15.033.0064.00001, PIURA, PAITA, MULTIDISTRITAL									
	0162728 PACRI CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA CARRETERA PIURA - PAITA REGION PIURA			UNIDAD	28.400	71.000	7.500	26.41	0.000	0.00
0560	0138.2058698.4000178.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, HUALGAYOC, MULTIDISTRITAL									
	0048005 CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0561	0138.2015973.6000043.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, TOCACHE, TOCACHE									
	0055748 PACRI CARRETERA JUANJUI-TOCACHE, TR. TOCACHE - PIZANA			UNIDAD		77.200	0.000	0.00	0.000	0.00
0562	0138.2027711.6000043.15.033.0064.00001, CUSCO, ESPINAR, MULTIDISTRITAL									
	0207934 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA PATAHUASI - YAURI - SICUANI TRAMO NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO REGION CUSCO			UNIDAD		9.500	0.000	0.00	0.000	0.00
0563	0138.2234355.6000043.15.033.0064.00001, LIMA, OYON, MULTIDISTRITAL									
	0136123 PACRI CARRETERA OYON - AMBO			UNIDAD		150.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0564	0138.2146291.6000043.15.033.0064.00001, UCAYALI, CORONEL PORTILLO, MULTIDISTRITAL									
	0012005 PACRI AMPLIACION DE LA SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO DV. AEROPUERTO PUCALLPA-CEMENTERIO JARDIN DEL BUEN RECUERDO			UNIDAD		5.300	0.000	0.00	0.000	0.00
0565	0138.2055912.4000178.15.033.0064.00001, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL									
	0118925 MEJORAMIENTO TRAMO III B, OVALO 200 MILLAS (KM 19+000) A SARITA COLONIA (KM 22+000)			KILOMETRO	0.079	0.079	0.079	100.00	0.000	0.00
0566	0138.2078367.6000043.15.033.0064.00001, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL									
	0055852 PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MALA-CALANGO-LA CAPILLA			UNIDAD		164.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0567	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00022, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL									
	0211447 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - RED VIAL 04 PATIVILCA -			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2017

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
	SANTA - TRUJILLO Y SALAVERRY - EMPALME R01N REGION LIMA									
0568	0138.2001621.6000013.15.033.0064.00025, CUSCO, LA CONVENCION, ECHARATE 0207787 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. ECHARATI - CHAHUARES - PALMA REAL DISTRITO DE ECHARATI PROVINCIA DE LA CONVENCION REGION DEL CUSCO			ESTUDIO		0.500	0.000	0.00	0.000	0.00
0569	0138.2058698.4000178.15.033.0066.00001, CAJAMARCA, CHOTA, LLAMA 0051382 LLAMA - COCHABAMBA			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0570	0138.2058698.4000178.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, CHOTA, LLAMA 0051382 LLAMA - COCHABAMBA			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0571	0138.2002060.6000043.15.033.0064.00002, HUANUCO, LEONCIO PRADO, DANIEL ALOMIAS ROBLES 0077844 PACRI CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA - PUCALLPA TRAMO PUENTE PUMAHUASI - PUENTE CHINO			UNIDAD		0.100	0.000	0.00	0.000	0.00
0572	0138.2055912.6000002.15.033.0064.00001, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL 0118925 MEJORAMIENTO TRAMO III B, OVALO 200 MILLAS (KM 19+000) A SARITA COLONIA (KM 22+000)			SUPERVISION	1.000	1.000	1.000	100.00	0.000	0.00
0573	0138.2043324.4000073.15.033.0064.00001, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, PIMENTEL 0056271 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA PIMENTEL-CHICLAYO KM 6+950 - KM 10+100			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0574	0138.2058698.6000002.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CHOTA, LLAMA 0052981 SUPERVISION: LLAMA - COCHABAMBA			SUPERVISION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0575	0138.2022937.4000178.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, OTUZCO, MULTIDISTRITAL 0088499 DV. OTUZCO - DV. CALLACUYAN			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0576	0138.2027620.6000001.15.033.0064.00001, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL 0000711 ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS			ESTUDIO	1.000	1.000	1.000	100.00	0.000	0.00
0577	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00033, JUNIN, TARMA, MULTIDISTRITAL 0053289 ATENCION EMERGENCIA EN SECTOR YANANGO, CARRETERA LAS VEGAS - TARMA LA MERCED			INTERVENCION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0578	0138.2318526.6000043.15.033.0064.00001, ICA, CHINCHA, MULTIDISTRITAL 0211792 PACRI CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA CHINCHA - ICA TRAMO KM 188+000 - KM 283+609 REGION ICA			UNIDAD		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0579	0138.2015973.6000043.15.033.0064.00002, SAN MARTIN, TOCACHE, MULTIDISTRITAL 0211783 INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI TOCACHE TRAMO CAMPANILLA - PERLAMAYO - PIZARRON - LA POLVORA- PIZANA REGION SAN MARTIN			PLAN		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2017

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0580	0138.2320704.4000073.15.033.0064.00001, LIMA, HUARACHIRI, MULTIDISTRITAL 0211789 CONSTRUCCION DE LA VARIANTE HUAYLLATUPE ENTRE EL KM 81+200 AL KM 82+270.50, TRAMO PUENTE RICARDO PALMA - SAN MATEO REGION LIMA			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0581	0138.2292968.6000001.15.033.0064.00001, ICA, PALPA, MULTIDISTRITAL 0211795 MEJORAMIENTO DEL DISEÑO GEOMETRICO DE LAS CURVAS DEL SECTOR 3.1 NASCA - PUQUIO REGION ICA			KILOMETRO	1.000	1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0582	0138.2320704.6000001.15.033.0064.00001, LIMA, HUARACHIRI, MULTIDISTRITAL 0211789 CONSTRUCCION DE LA VARIANTE HUAYLLATUPE ENTRE EL KM 81+200 AL KM 82+270.50, TRAMO PUENTE RICARDO PALMA - SAN MATEO REGION LIMA			KILOMETRO	1.000	1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0583	0138.2058698.6000002.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, HUALGAYOC, MULTIDISTRITAL 0052967 SUPERVISION: CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC			SUPERVISION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0584	0138.2292758.6000001.15.033.0064.00001, AYACUCHO, LUCANAS, LUCANAS 0211794 REEMPLAZO DEL PUENTE DESCOMULGADO DEL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-30A NASCA - PUQUIO - CHALHUANCA REGION AYACUCHO			KILOMETRO	1.000	1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0585	0138.2292758.4000073.15.033.0064.00001, AYACUCHO, LUCANAS, LUCANAS 0211794 REEMPLAZO DEL PUENTE DESCOMULGADO DEL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-30A NASCA - PUQUIO - CHALHUANCA REGION AYACUCHO			KILOMETRO	1.000	1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0586	0138.2292968.6000001.15.033.0064.00002, ICA, NAZCA, MULTIDISTRITAL 0211795 MEJORAMIENTO DEL DISEÑO GEOMETRICO DE LAS CURVAS DEL SECTOR 3.1 NASCA - PUQUIO REGION ICA			KILOMETRO	1.000	1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0587	0138.2292968.4000082.15.033.0064.00001, ICA, NAZCA, MULTIDISTRITAL 0211795 MEJORAMIENTO DEL DISEÑO GEOMETRICO DE LAS CURVAS DEL SECTOR 3.1 NASCA - PUQUIO REGION ICA			KILOMETRO	1.000	1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0588	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00023, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL 0195849 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA CARRETERA EMP. PE-3S COMAS - SATIPO - MAZAMARI / PUERTO OCOPA - ATALAYA / SATIPO - MAZAMARI - PUERTO OCOPA / MAZAMARI - SAN MARTIN DE PANGOA - PUNTA DE CARRETERA REGION JUNIN			KILOMETRO	472.800	472.800	431.370	91.24	0.000	0.00
0589	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00024, ICA, PALPA, MULTIDISTRITAL 0208766 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA			KILOMETRO	379.780	379.780	400.000	105.32	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2017

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
	CARRETERA GUADALUPE - ICA - PALPA - ATICO REGION ICA									
0590	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00021, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL 0207603 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NAC. NO PAVIMENTADA CARRETERA: DV BAJO KIMIKI-BOCA HUATZIRIQUI-CAPACHARI-BAJO MARITARINI-IMPITATO CASCADA-AOTI-NAPATI-CHONTAKIARI-PALOMAR-BUENOS AIRES-EMP PE 5S (DV.PUERTO OCOPA) RUTA PE-5S B (VARIANTE) REGION JUNIN	KILOMETRO			0.001		0.000	0.00	0.000	0.00
0591	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00022, JUNIN, JAUJA, MULTIDISTRITAL 0207386 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA - CARRETERA EMP. PE-22B (SAN RAMON), VITOC - CONAC - LIBERTAD TINCO - MONOBAMBA - UCHUBAMBA - CURIMARCA - ABRA CURIMARCA - QUERO - MOLINOS -JULCAN - MASMA -EMP. PE -3S (ATAURA) REGION JUNIN	KILOMETRO			125.540	125.540	125.540	100.00	0.000	0.00
0592	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00023, JUNIN, YAULI, MULTIDISTRITAL 0207602 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA-CARRETERA EMP PE - 3N(LA CIMA) - AZULMITA - ATOCSAYO - CONOCANCHA - DV CORPACANCHA - CHUPAS - CUEVA - CORICOCHA - EMP. PE-22 (CHINCHAN), RUTA -3N G REGION JUNIN	KILOMETRO				0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0593	0138.2042771.4000178.15.033.0064.00001, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL 0047928 AYACUCHO ABANCAY KM. 00 000 KM. 50 000	KILOMETRO				0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0594	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00025, AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL 0195294 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA - CARRETERA DV. QUILCA - MATARANI (KM 00+000 - KM 89+147.62) REGION AREQUIPA	KILOMETRO			89.150	89.150	89.150	100.00	0.000	0.00
0595	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00026, AREQUIPA, CAYLLOMA, MULTIDISTRITAL 0209710 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA CARRETERA IMATA - OSCOLLO - NEGROMAYO REGION AREQUIPA	KILOMETRO			67.645	67.645	67.645	100.00	0.000	0.00
0596	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00027, ICA, PISCO, MULTIDISTRITAL 0165434 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PISCO PLAYA - PARACAS REGION ICA	KILOMETRO			11.950	11.950	26.000	217.57	0.000	0.00
0597	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00028, ICA, PISCO, MULTIDISTRITAL 0208490 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA de CARRETERA PTA. PEJERREY - SAN CLEMENTE - PTE. CHOCLOCOCHA - AYACUCHO REGION ICA	KILOMETRO			365.010	365.010	365.010	100.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2017

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0598	0138.2045034.6000043.15.033.0064.00001, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL 0099108 PACRI PUENTE YUNCULMAS Y ACCESOS			UNIDAD	0.500	1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0599	0138.2045033.6000043.15.033.0064.00001, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL 0099303 PACRI PUENTE CHIVIS Y ACCESOS			UNIDAD		1.600	0.000	0.00	0.000	0.00
0600	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00029, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL 0046435 MANTENIMIENTO DE PUENTES			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0601	0138.3000131.5001434.15.033.0064.00009, AYACUCHO, SUCRE, MULTIDISTRITAL 0198024 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA DE CARRETERA ABRA TOCTO - SANTA MARIA DE CHICMO (CARRETERA LONGITUDINAL DE LA SIERRA TRAMO 4) REGION AYACUCHO			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0602	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00038, CAJAMARCA, CONTUMAZA, MULTIDISTRITAL 0209834 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHICAMA - CASCAS - CONTUMAZA - CHILETE POR NIVELES DE SERVICIO REGION CAJAMARCA			ESTUDIO		0.300	0.000	0.00	0.000	0.00
0603	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00039, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL 0210198 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1S (I.V. MALA) - CALANGO - SAN JUAN DE TANTARACHE - CARHUAPAMPA - YURACMAYO - EMP. PE 22 (RIO BLANCO) POR NIVELES DE SERVICIO REGION LIMA			ESTUDIO		0.500	0.000	0.00	0.000	0.00
0604	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00023, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, MULTIDISTRITAL 0211790 INFORME TECNICO DE MANTENIMIENTO NUEVO MOCUPE - CAYALTI - OYOTUN REGION LAMBAYEQUE			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0605	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00024, LIMA, HUARAL, MULTIDISTRITAL 0211791 INFORME TECNICO DE MANTENIMIENTO OVALO CHANCAY-DV. VARIANTE PASAMAYO - HUARAL - ACOS DEL PROGRAMA COSTA - SIERRA, REGION LIMA			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0606	0138.2078036.6000043.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, BOLIVAR, BAMBAMARCA 0181550 PACRI CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO PUENTE CALEMAR KM0+000 AL KM 2+560 REGION LA LIBERTAD			UNIDAD		13.100	0.000	0.00	0.000	0.00
0607	0138.2090567.6000043.15.033.0064.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL 0143356 PACRI CONSTRUCCION DEL TUNEL YANANGO Y ACCESOS			UNIDAD		6.700	0.000	0.00	0.000	0.00
0608	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00068, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MULTIDISTRITAL 0212189 CONSERVACION TUNEL GAMBETTA Y TRAMO EMP. PE-1N (I.V. ZAPALLAL) - VENTANILLA - EMP. PE-20 (OV. 200 MILLAS) - AV. GAMBETTA - PUERTO CALLAO REGION CALLAO			KILOMETRO		27.000	0.000	0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2017

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0609	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00040, HUANCAMELICA, HUANCAMELICA, MULTIDISTRITAL 0212182 MEJORAMIENTO EMP.PE-28A(PAMPANO)-TICRAPO-CASTROVIRREYNA-SANTA INÉS-PLAZAPATA-HUANCAMELICA-EMP.PE-3S(IZCUCHACA)/EMP.28A(RUMICH ACA)-EMP.(SANTA INÉS)/EMP.PE-26(TOYOC)-HUACHOS-PAURANGA-MOLLEPAMPA-COCAS-EMP. 28D(CASTROVIRREYNA)NIV SERV.HUANCAMELICA			ESTUDIO		0.400	0.000	0.00	0.000	0.00
0610	0138.2015973.6000043.15.033.0064.00003, SAN MARTIN, MARISCAL CACERES, MULTIDISTRITAL 0061423 PACRI CARRETERA TRAMO JUANJUI - CAMPANILLA			UNIDAD	33.280	83.200	9.750	29.30	0.000	0.00
0611	0138.2110581.4000178.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, SAN MARCOS, MULTIDISTRITAL 0102177 MEJORAMIENTO DEL TRAMO SAN MARCOS - CAJABAMBA			KILOMETRO	0.001	0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0612	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00030, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL 0212284 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE CHICLAYO RUTA NACIONAL PE-1N KM 778+500 HASTA KM 797+500 REGION LAMBAYEQUE			KILOMETRO	20.000	20.000	20.000	100.00	0.000	0.00
0613	0138.2026767.4000178.15.033.0064.00002, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL 0052671 QUINUA SAN FRANCISCO KM 78 500 AL KM 172 420			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0614	0138.2028339.6000043.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, CELENDIN, MULTIDISTRITAL 0055855 PACRI REH. Y MEJ. TRAMO KM. 52 000 - CELENDIN			UNIDAD		119.200	0.000	0.00	0.000	0.00
0615	0138.2057906.6000043.15.033.0064.00004, LIMA, CANTA, CANTA 0052528 PMA TR. LIMA CANTA, TR. KM. 21 500 - KM. 102 000			PLAN		0.100	0.000	0.00	0.000	0.00
0616	0138.2002060.4000178.15.033.0064.00002, UCAYALI, PADRE ABAD, PADRE ABAD 0065507 CONSTRUCCION DEL PUENTE HUACAMAYO			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0617	0138.2042771.4000178.15.033.0064.00002, APURIMAC, CHINCHEROS, MULTIDISTRITAL 0047929 AYACUCHO ABANCAY KM. 154 000 - KM. 210 000			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0618	0138.2110581.4000178.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, CAJABAMBA, CAJABAMBA 0110962 CARRETERA SAN MARCOS -CAJABAMBA-SAUSACOCHA TRAMO CAJABAMBA -SAUSACOCHA			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0619	0138.2115627.6000001.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CAJABAMBA, CONDEBAMBA 0159150 CONSTRUCCION DEL PUENTE MALCAS REGION CAJAMARCA PROVINCIA CAJABAMBA DISTRITO CONDEBAMBA			ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0620	0138.2026767.6000002.15.033.0064.00001, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL 0052993 SUPERVISION: QUINUA SAN FRANCISCO KM 78 500 AL KM 172 420			SUPERVISION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2017

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0621	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00031, CAJAMARCA, JAEN, MULTIDISTRITAL 0207960 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CHAMAYA - JAEN - SAN IGNACIO - PUENTE LA Balsa REGION CAJAMARCA	KILOMETRO		KILOMETRO	176.390	176.390	176.390	100.00	0.000	0.00
0622	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00069, AREQUIPA, CASTILLA, MULTIDISTRITAL 0053693 MANTENIMIENTO VIAL: ATICO - DV. QUILCA - LA REPARTICION - DV. MATARANI - PTE. MONTALVO - DV. ILO - PTE CAMIARA	KILOMETRO		KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0623	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00070, HUANUCO, HUANUCO, MULTIDISTRITAL 0055854 CONSERVACION CARRETERA EMP PE 18A (DV. TINGO MARIA) - AUCAYACU - NUEVO PROGRESO - TOCACHE - JUANJUI - PICOTA - TARAPOTO	KILOMETRO		KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0624	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00071, JUNIN, YAULI, MULTIDISTRITAL 0212423 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE-3N (LA CIMA) - CONOCANCHA - EMP. PE-22 (CHINCHAN) REGION JUNIN	KILOMETRO		KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0625	0138.2000270.6000016.15.033.0064.00002, LIMA, LIMA, LIMA 0044401 ASESORAMIENTO TECNICO	ACCION		ACCION	1.000	1.000	1.000	100.00	0.000	0.00
0626	0138.2002210.6000043.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, SAN IGNACIO, MULTIDISTRITAL 0061422 PACRI CARRETERA TRAMO PERICOS - SAN IGNACIO	UNIDAD		UNIDAD		71.500	0.000	0.00	0.000	0.00
0627	0138.2058733.6000043.15.033.0064.00004, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA 0052409 PACRI TR : PTA DE BOMBON-FUNDICION Y CIUDAD JARDIN ILO	UNIDAD		UNIDAD		12.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0628	0138.2094971.6000002.15.033.0064.00004, PIURA, SULLANA, MULTIDISTRITAL 0211071 SUPERVISION DEL REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA: 1N: SULLANA - AGUAS VERDES (KM. 1043+000 AL KM. 1147+750) REGION PIURA	SUPERVISION		SUPERVISION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0629	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00041, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL 0209712 MEJORAMIENTO DE LA CARRTERA EMP. PE-1N (DV. PTE. MACARA) - DV. TAMBO GRANDE - PTE. LAS LOMAS - LAS LOMAS - DV. SUYO - PTE. SUYO - DV. SURPAMPA (PE-1N M) - DV. LA TINA (PE-1N M) - PTE. MACARA (FRONTERA CON ECUADOR) / EMP. PE-1N L (DV. SURPAMPA) - CHIR	ESTUDIO		ESTUDIO		0.010	0.000	0.00	0.000	0.00
0630	0138.2235630.6000002.15.033.0064.00001, PIURA, PAITA, MULTIDISTRITAL 0164139 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA PIURA - PAITA REGION PIURA	SUPERVISION		SUPERVISION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0631	0138.2106854.6000043.15.033.0064.00001, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, ANDAHUAYLAS 0142416 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO ANDAHUAYLAS - HUANCBAMBA	UNIDAD		UNIDAD		51.200	0.000	0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2017

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0632	0138.2132705.6000002.15.033.0064.00001, JUNIN, YAULI, MULTIDISTRITAL 0055713 SUPERVISION DV. LAS VEGAS-TARMA			SUPERVISION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0633	0138.2058698.6000002.15.033.0064.00003, CAJAMARCA, CHOTA, MULTIDISTRITAL 0052954 SUPERVISION : COCHABAMBA - CHOTA			SUPERVISION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0634	0138.2057906.4000178.15.033.0064.00002, LIMA, CANTA, MULTIDISTRITAL 0051369 LIMA CANTA, TR. KM 21.5 KM. 80 Y KM. 80 KM. 102			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0635	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00042, AYACUCHO, PARINACOCNAS, MULTIDISTRITAL 0212576 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAUCA (EMP. PE-1S) - SAN JUAN - CORA CORA (EMP. PE-32) / CHALA (EMP. PE-1S) - CORA CORA - PUQUIO (EMP. PE-30A) / ULLACCASA (EMP. PE-32) - QUICATA - PAUSA (EMP. PE - 1SL) REGION AYACUCHO			ESTUDIO		0.500	0.000	0.00	0.000	0.00
0636	0138.2027711.6000043.15.033.0064.00002, CUSCO, ESPINAR, MULTIDISTRITAL 0212577 INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA PATAHUASI - YAURI - SICUANI TRAMO NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO REGION CUSCO			PLAN		0.300	0.000	0.00	0.000	0.00
0637	0138.2177209.6000043.15.033.0064.00002, HUANUCO, DOS DE MAYO, MULTIDISTRITAL 0212579 INTERVENCION ARQUEOLOGICAS - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N REGION HUANUCO			PLAN		0.200	0.000	0.00	0.000	0.00
0638	0138.2290818.6000043.15.033.0064.00001, PUNO, EL COLLAO, MULTIDISTRITAL 0212578 PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 135) CHECCA - MAZOCRUZ, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO			UNIDAD		26.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0639	0138.2234355.6000043.15.033.0064.00002, LIMA, OYON, MULTIDISTRITAL 0212580 INTERVENCION ARQUEOLOGICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON AMBO REGION PUNO			PLAN		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0640	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00032, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL 0198026 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA DE CARRETERA MIRAFLORES - SANTA ANA - LA OBRILLA RUTA PE - 02D REGION PIURA			KILOMETRO	26.000	26.000	26.000	100.00	0.000	0.00
0641	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00024, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL 0198025 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA DE CARRETERA LA OBRILLA - EMP. PI 106 (LOCUTO) REGION PIURA			KILOMETRO	35.000	35.000	35.000	100.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2017

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0642	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00025, CAJAMARCA, JAEN, MULTIDISTRITAL 0208767 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA CARRETERA EMP PE-3N (CHOTA) - EMP. PE-3N (CUTERVO) REGION LAMBAYEQUE			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0643	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00033, CAJAMARCA, HUALGAYOC, MULTIDISTRITAL 0207384 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA - CARRETERA CHOTA BAMBAMARCA HUALGAYOC REGION CAJAMARCA			KILOMETRO		109.780	0.000	0.00	0.000	0.00
0644	0138.2015973.6000043.15.033.0064.00004, SAN MARTIN, TOCACHE, MULTIDISTRITAL 0170410 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI TOCACHE TRAMO CAMPANILLA - PERLAMAYO - PIZARRON - LA POLVORA- PIZANA REGION SAN MARTIN			UNIDAD		56.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0645	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00034, SAN MARTIN, BELLAVISTA, MULTIDISTRITAL 0212607 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PAVIMENTADA: DV. TINGO MARIA - AUCAYACU, NUEVO PROGRESO - TOCACHE - JUANJUI - PICOTA - TARAPOTO, RUTA NACIONAL PE-5N REGION HUANUCO			KILOMETRO	456.000	456.000	456.000	100.00	0.000	0.00
0646	0138.2042771.6000043.15.033.0064.00007, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL 0052384 PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO I: KM 00 000 KM 50 000			UNIDAD		5.600	0.000	0.00	0.000	0.00
0647	0138.2031693.4000082.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL 0063519 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA RUTA 10, TRAMO: HUAMACHUCO-PTE. PALLAR-JUANJUI, SECTOR: HUAMACHUCO-SACSACOCHA-PUENTE PALLAR			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0648	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00043, PIURA, MORROPON, MULTIDISTRITAL 0160553 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP PE-1N L (DV TAMBOGRANDE)-TAMBOGRANDE-CHULUCANAS-PACAIPAMPA-EMP PE-3N(CURILCAS),EMP PE-1N J(EL CINCUENTA)-EMP PE-1N R(CHULUCANAS) Y EMP PE-02 A(DV. PTE. CARRASQUILLO)-PTE. CARRASQUILLO-EMP PE-1N R, REGION PIURA			ESTUDIO	1.000	1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0649	0138.2106854.6000043.15.033.0064.00002, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, MULTIDISTRITAL 0142416 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO ANDAHUAYLAS - HUANCABAMBA			UNIDAD		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0650	0138.2234985.6000043.15.033.0064.00001, PIURA, HUANCABAMBA, MULTIDISTRITAL 0193380 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE.1 NJ - BUENOS AIRES - SALITRAL - CANCHAQUE - EMP. PE 3N HUANCABAMBA, TRAMO CANCHAQUE - HUANCABAMBA - REGION PIURA			UNIDAD		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2017

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0651	0138.3000131.5001434.15.033.0064.00010, MADRE DE DIOS, MANU, MULTIDISTRITAL 0053818 PACRI IIRSA NORTE			KILOMETRO	0.500	1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0652	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00035, CAJAMARCA, CELENDIN, MULTIDISTRITAL 0117421 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA OYOTUN - BEBEDEROS - LA FLORIDA - NIEPOS			KILOMETRO	113.600	113.600	0.000	0.00	0.000	0.00
0653	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00044, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, MULTIDISTRITAL 0107526 ESTUDIO DE PERFIL REEMPLAZO DE 22 PUENTES UBICADOS EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE - 1NJ: LAMBAYEQUE - OLMOS			ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0654	0138.2029342.6000043.15.033.0064.00002, LIMA, LIMA, LIMA 0073008 PACRI CARRETERA LUNAHUANA-DV YAUYOS-CHUPACA TRAMO PUENTE PACARAN Y ACCESOS			UNIDAD		0.050	0.000	0.00	0.000	0.00
0655	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00026, HUANUCO, PUERTO INCA, MULTIDISTRITAL 0191551 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV. PTO INCA - PTO INCA (PE-5NH) Y SAM JUAN DEL CODO -SANTA ROSA DE YANAYACU (PE-5NA) REGION HUANUCO			KILOMETRO	40.000	40.000	49.160	122.90	0.000	0.00
0656	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00045, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL 0118923 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS - PRO REGION - PUNO			ESTUDIO	1.000	1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0657	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00072, ICA, PALPA, MULTIDISTRITAL 0053703 MANTENIMIENTO VIAL: GUADALUPE - ICA - PALPA - ATICO			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0658	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00073, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL 0055277 CONSERVACION CARRETERA EMP PE 3S COMAS - SATIPO - MAZAMARI -PUERTO OCOPA - ATALAYA Y MAZAMARI - SAN MARTIN DE PANGO - PUNTA DE CARRETERA			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0659	0138.2002210.4000091.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, SAN IGNACIO, MULTIDISTRITAL 0052497 PERICOS SAN INGNACIO (INC VIA DE EVITAMIENTO)			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0660	0138.2058698.6000043.15.033.0066.00001, CAJAMARCA, CHOTA, LLAMA 0052401 PACRI LLAMA - COCHABAMBA			UNIDAD		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0661	0138.2058698.6000043.15.033.0064.00005, CAJAMARCA, CHOTA, LLAMA 0052401 PACRI LLAMA - COCHABAMBA			UNIDAD		48.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0662	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00027, AREQUIPA, CAYLLOMA, MULTIDISTRITAL 0196889 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA CARRETERA VIZCACHANI - PUENTE CALLALLI - REGION AREQUIPA			KILOMETRO	50.000	50.000	50.000	100.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2017

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0663	0138.2041965.6000043.15.033.0064.00001, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, OYOTUN 0093974 PACRI CARRETERA OYOTUN - LAS DELICIAS (KM. 0 000 - KM. 4 042) Y REUBICACION DE PUENTE LAS DELICIAS, DISTRITO DE OYOTUN	UNIDAD				14.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0664	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00034, ICA, PALPA, MULTIDISTRITAL 02123251 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE ICA	INTERVENCION				0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0665	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00036, PIURA, SULLANA, MULTIDISTRITAL 0212893 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA SULLANA - DV. TALARA - MANCORA - AGUAS VERDES Y LÍMITE INTERNACIONAL REGION PIURA	KILOMETRO				0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0666	0138.2110759.6000043.15.033.0064.00001, HUANCAMELICA, CHURCAMP, LOCROJA 0137646 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE HUANCHUY Y ACCESOS	UNIDAD				1.600	0.000	0.00	0.000	0.00
0667	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00037, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL 0212894 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA DV. BAYOVAR - BAPPO - SECHURA - PIURA REGION PIURA	KILOMETRO			157.000	157.000	157.000	100.00	0.000	0.00
0668	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00038, PIURA, HUANCABAMBA, MULTIDISTRITAL 0212895 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA CANCHAQUE - HUANCABAMBA / SONDR - AMBATO REGION PIURA	KILOMETRO			0.010	188.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0669	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00039, PIURA, SULLANA, MULTIDISTRITAL 0212896 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA SULLANA - MACARÁ REGION PIURA	KILOMETRO				0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0670	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00040, CAJAMARCA, HUALGAYOC, MULTIDISTRITAL 0212897 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC - DV. YANACOCOA REGION CAJAMARCA	KILOMETRO			109.780	109.780	109.780	100.00	0.000	0.00
0671	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00041, CAJAMARCA, CONTUMAZA, MULTIDISTRITAL 0212898 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA EMP. CHICAMA - D. SAUSAL - CRUCE CASCAS - CASCAS - CONTUMAZÁ - CHILETE REGION CAJAMARCA	KILOMETRO			145.170	145.170	145.700	100.37	0.000	0.00
0672	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00042, CAJAMARCA, JAEN, MULTIDISTRITAL 0212899 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA CHAMAYA - JAÉN SAN IGNACIO - PUENTE LA Balsa REGION CAJAMARCA	KILOMETRO			0.010	176.390	0.000	0.00	0.000	0.00
0673	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00043, LIMA, OYON, MULTIDISTRITAL 0212901 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA SAYÁN - PTE. TINGO - CHURIN REGION LIMA	KILOMETRO			95.000	95.000	95.000	100.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2017

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0674	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00044, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL 0212902 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA AV. ELMER FAUCETT Y AV. MORALES DURAREZ Y AV. SANTA ROSA - AV. CANTA CALLAO - AV. CHILLON TRAPICHE - AV. TUPAC AMARU REGION LIMA	KILOMETRO			0.001	0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0675	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00045, CUSCO, URUBAMBA, MULTIDISTRITAL 0212903 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA CUSCO-PISAC, URUBAMBA-CHINCHEROS-CACHIMAYO Y HUACARPAY-HUAMBTIO-PISAC-OLLANTAYTAMBO-ALFAMAYO - QUILLABAMBA REGION CUSCO	KILOMETRO			302.270	302.270	302.270	100.00	0.000	0.00
0676	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00046, CUSCO, QUISPICANCHIS, MULTIDISTRITAL 0212904 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA URCOS-LA RAYA Y YAURI-SAN GENARO-SICUANI, COMBAPATA - YANAOCA - EL DESCANSO REGION CUSCO	KILOMETRO			284.100	284.100	284.100	100.00	0.000	0.00
0677	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00028, CUSCO, LA CONVENCION, MULTIDISTRITAL 0212905 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA QUILLABAMBA-PALMA REAL-KITENI-KEPASHIATO-KIMBIRI (PUENTE SAN FRANCISCO) REGION CUSCO	KILOMETRO			285.500	285.500	285.500	100.00	0.000	0.00
0678	0138.2110581.6000043.15.033.0064.00003, CAJAMARCA, SAN MARCOS, MULTIDISTRITAL 0136585 PMA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARCOS-CAJABAMBA-SAUSACOCHA, TRAMO SAN MARCOS CAJABAMBA	PLAN				0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0679	0138.2110320.6000001.15.033.0064.00001, HUANUCO, PUERTO INCA, MULTIDISTRITAL 0050591 ESTUDIO DEFINITIVO DE PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO; TR: CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO SUNGARO	ESTUDIO				0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0680	0138.2028339.6000002.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL 0052963 SUPERVISION: CAJAMARCA CELENDIN BALZAS : KM.26 AL 52 (SALDO DE OBRA)	KILOMETRO				0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0681	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00029, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MULTIDISTRITAL 0091072 MANTENIMIENTO RUTINARIO - EMP. PE-5N (LA CALZADA)- SORITOR- SELVA ALEGRE	KILOMETRO			27.000	27.000	27.000	100.00	0.000	0.00
0682	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00030, LORETO, MAYNAS, MULTIDISTRITAL 0191189 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP LO 103 (QUITOS) - BELLAVISTA - MAZAN REGION SAN MARTIN	KILOMETRO			42.000	42.000	38.000	90.48	0.000	0.00
0683	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00031, SAN MARTIN, SAN MARTIN, MULTIDISTRITAL 0053030 TRAMO JUANJUI CAMPANILLA	KILOMETRO			0.001	0.001	0.000	0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2017

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0684	0138.2015973.4000178.15.033.0064.00002, SAN MARTIN, SAN MARTIN, MULTIDISTRITAL 0053030 TRAMO JUANJUI CAMPANILLA			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0685	0138.2078363.6000043.15.033.0064.00002, ANCASH, PALLASCA, PALLASCA 0213430 INTERVENCION ARQUEOLOGICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE - QUIROZ - TAUCA - CABANA - HUANDOVAL - PALLASCA TRAMO TAUCA PALLASCA, DISTRITO PALLASCA, PALLASCA, ANCASH			UNIDAD		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0686	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00074, HUANCVELICA, HUANCVELICA, MULTIDISTRITAL 0083926 CONSERVACION CARRETERA EMP PE 3S (IZCUCHACA)-HUANCVELICA-PLAZAPATA-CASTROVIRREYNA-TICRAPO-PAM PANO Y SANTA INES-PILPICHACA - RUMICHACA			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0687	0138.2110759.4000179.15.033.0064.00001, HUANCVELICA, CHURCAMP, LOCROJA 0063515 CONSTRUCCION DEL PUENTE HUANCHUY Y ACCESOS			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0688	0138.2042771.4000178.15.033.0064.00003, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL 0047932 AYACUCHO ABANCAY KM. 98 000 KM. 154 000			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0689	0138.2027711.4000178.15.033.0064.00002, CUSCO, CANAS, CHECCA 0050194 EL DESCANSO-LANGUI			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0690	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00047, HUANUCO, HUANUCO, MULTIDISTRITAL 0102204 MANTENIMIENTO RUTINARIO DV. PASCO - CHICRIN - HUANUCO - TINGO MARIA - DV. TOCACHE			KILOMETRO	249.000	249.000	249.000	100.00	0.000	0.00
0691	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00046, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL 0213756 CONSTRUCCIÓN DE 11 PUENTES POR REEMPLAZO EN LA RUTA TAMBOGRANDE - MORROPÓN MUTIDISTRITAL, TAMBOGRANDE, PIURA			METRO	0.010	0.010	0.000	0.00	0.000	0.00
0692	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00032, APURIMAC, ABANCAY, MULTIDISTRITAL 0212906 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA DV. HUANIPACA-HUANIPACA-KINUALLA-ESTACIÓN DE SALIDA DE TELEFÉRICO REGION CUSCO			KILOMETRO	52.600	52.600	52.600	100.00	0.000	0.00
0693	0138.2114280.6000043.15.033.0064.00001, JUNIN, SATIPO, RIO TAMBO 0136586 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE PUERTO OCOYA Y ACCESOS			UNIDAD		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0694	0138.2002060.6000043.15.033.0064.00003, UCAYALI, PADRE ABAD, PADRE ABAD 0147864 PMA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO PUENTE CHINO -AGUAYTIA (SECTORES DAÑADOS)			PLAN		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0695	0138.2028339.4000178.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL 0094785 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAJAMARCA -			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2017

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
	CELENDIN - BALZAS, TR. KM 52 - CELENDIN									
0696	0138.2273346.6000002.15.033.0064.00001, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, MULTIDISTRITAL									
	0186519 SUPERVISION REEMPLAZO DE 08 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE - 1NJ: LAMBAYEQUE - OLMOS REGION LAMBAYEQUE			SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0697	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00075, PIURA, MORROPON, MULTIDISTRITAL									
	0164444 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-1N L (DV TAMBOGRANDE) - TAMBOGRANDE - CHULUCANAS - PACAIPAMPA - EMP. PE-3N (CURILCAS), EMP. PE-1N J (EL CINCUANTA) - EMP. PE 1N R (CHULUCANAS) Y EMP. PE-02 A (DV. PTE. CARRASQUILLO) - PTE. CARRASQUILLO - EMP. PE-1			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0698	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00076, JUNIN, YAULI, MULTIDISTRITAL									
	0164446 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (CONCEPCION)-COMAS-EMP. PE-5S (SATIPO) / EMP. PE-5S (PTO OCOPA)-ATALAYA / EMP. PE-5S (DV. BAJO KIMIRIKI) -BUENOS AIRES-PTO PRADO-MAZAROBENI-CAMAJENI- POYENI			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0699	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00077, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL									
	0118926 CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO - PRO REGION - PUNO			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0700	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00035, SAN MARTIN, SAN MARTIN, MULTIDISTRITAL									
	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES			INTERVENCION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0701	0138.2055912.6000002.15.033.0064.00002, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL									
	0118925 MEJORAMIENTO TRAMO III B, OVALO 200 MILLAS (KM 19+000) A SARITA COLONIA (KM 22+000)			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0702	0138.2088774.4000178.15.033.0064.00001, LIMA, OYON, MULTIDISTRITAL									
	0083806 CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0703	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00078, PUNO, AZANGARO, MULTIDISTRITAL									
	0055276 CONSERVACION CARRETERA JULIACA - HUANCANE -MOHO - TILALI -FRONTERA BOLIVIA Y DV. HUANCANE- PUTINA-SANDIA - SAN IGNACIO			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0704	0138.2078363.6000001.15.033.0064.00001, ANCASH, PALLASCA, PALLASCA									
	0050597 ESTUDIO DEFINITIVO DE TRAMO TAUCA (KM. 145 000) - PALLASCA (KM. 201 200)			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0705	0138.2022221.4000178.15.033.0064.00002, CUSCO, LA CONVENCION, MULTIDISTRITAL									
	0047552 ALFAMAYO CHAULLAY QUILLABAMBA			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0706	0138.2027620.6000002.15.033.0064.00005, PUNO, AZANGARO, MULTIDISTRITAL									
	0052977 SUPERVISION DEFINITIVA TRAMO 4 IIRSA SUR			SUPERVISION		1.000	1.000	1.000	100.00	0.000

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2017

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0707	0138.2188747.6000002.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, ASCOPE, MULTIDISTRITAL									
	0131532 SUPERVISION Y REHABILITACION DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE TRAMO KM. 557+000 AL KM. 886+600			SUPERVISION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0708	0138.2028339.4000178.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, CELENDIN, MULTIDISTRITAL									
	0063496 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAJAMARCA - CELENDIN - BALZAS, TRAMO KM. 26+000 AL KM. 52+000 (SALDO DE OBRA)			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0709	0138.2109837.6000043.15.033.0064.00001, PIURA, AYABACA, MULTIDISTRITAL									
	0147968 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. LA TINA-LA TINA-SURPAMPA-CHIRINOS-CACHAQUITO			UNIDAD		17.600	0.000	0.00	0.000	0.00
0710	0138.2031693.6000043.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, MULTIDISTRITAL									
	0077843 PACRI CARRETERA RUTA 10 TRAMO HUAMACHUCO - PUENTE PALLAR - JUANJUI SECTOR: HUAMACHUCO - SACSACOCCHA - PUENTE PALLAR			UNIDAD		88.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0711	0138.2022937.6000002.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, OTUZCO, MULTIDISTRITAL									
	0052979 SUPERVISION: DV. OTUZCO-DV. CALLACUYAN			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0712	0138.2057906.4000178.15.033.0064.00003, LIMA, CANTA, MULTIDISTRITAL									
	0047962 CANTA - HUALLAY			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0713	0138.2042771.4000178.15.033.0064.00004, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL									
	0047930 AYACUCHO ABANCAY KM. 210 000 KM. 256 000			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0714	0138.2106854.4000178.15.033.0064.00001, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, MULTIDISTRITAL									
	0110956 CARRETERA ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO TRAMO ANDAHUAYLAS - HUANCABAMBA (AEROPUERTO)			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0715	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00079, PIURA, SULLANA, MULTIDISTRITAL									
	0215550 CONSERVACION DE LA CARRETERA SULLANA - TUMBES - PUENTE LA PAZ / SULLANA - EL ALAMOR / SULLANA - TAMBOGRANDE MULTIPROVINCIAL, PIURA			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0716	0138.2058698.6000043.15.033.0064.00006, CAJAMARCA, CHOTA, CHOTA									
	0052390 PACRI CHONGOYAPE - LLAMA			UNIDAD		40.800	0.000	0.00	0.000	0.00
0717	0138.2058698.6000002.15.033.0064.00004, CAJAMARCA, HUALGAYOC, MULTIDISTRITAL									
	0054337 SUPERVISION DV YANACOCCHA-HUALGAYOC			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0718	0138.2235630.4000073.15.033.0064.00001, LIMA, LIMA, LIMA									
	0159186 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA PIURA - PAITA REGION PIURA			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2017

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0719	0138.2028946.4000179.15.033.0064.00001, TUMBES, ZARUMILLA, AGUAS VERDES 0215650 CONSTRUCCION DEL PUENTE INTERNACIONAL DISTRITO AGUAS VERDES, ZARUMILLA, TUMBES			METRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0720	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00027, LIMA, LIMA, LIMA 0001386 SANEAMIENTO FISICO LEGAL			VEHICULO CONTROLADO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0721	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00025, ICA, CHINCHA, MULTIDISTRITAL 0215783 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - RED VIAL 06 PUENTE PUCUSANA - CERRO AZUL - ICA TRAMO 05, MULTIPROVINCIAL, ICA			KILOMETRO	1.000	1.000	1.000	100.00	0.000	0.00
0722	0138.2312107.4000073.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, ASCOPE, CASA GRANDE 0212195 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL CASAGRANDE EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 616+268 REGION LA LIBERTAD			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0723	0138.2312107.6000001.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, ASCOPE, CASA GRANDE 0212195 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL CASAGRANDE EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 616+268 REGION LA LIBERTAD			ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0724	0138.2312107.6000002.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, ASCOPE, CASA GRANDE 0211796 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL CASAGRANDE EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 616+268 REGION LA LIBERTAD			SUPERVISION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0725	0138.2233842.6000002.15.033.0064.00001, PUNO, SAN ROMAN, JULIACA 0115398 SUPERVISION DE LA AUTOPISTA JULIACA - PUNO			SUPERVISION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0726	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00080, APURIMAC, ABANCAY, MULTIDISTRITAL 0053699 MANTENIMIENTO VIAL: DV. ABANCAY - CHUQUIBAMBILLA - CHALHUAHUACHO - SANTO TOMAS - YAURI			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0727	0138.2058733.6000002.15.033.0064.00002, AREQUIPA, CAMANA, MULTIDISTRITAL 0063524 SUPERVISION CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA, TRAMO DV. OUILCA - MATARANI			SUPERVISION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0728	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00081, PIURA, PIURA, TAMBO GRANDE 0053973 SUPERVISION MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA PIURA - LA OBRILLA			KILOMETRO	0.010	0.010	0.000	0.00	0.000	0.00
0729	0138.2027620.6000022.15.033.0064.00004, LIMA, HUAROCHIRI, MULTIDISTRITAL 0141773 OBRAS ADICIONALES TRAMO 2 DE IIRSA CENTRO			INVESTIGACION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0730	0138.2106854.6000002.15.033.0064.00001, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, MULTIDISTRITAL 0115399 SUPERVISION DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI -			SUPERVISION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2017

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
	NEGROMAYO, TRAMO ANDAHUAYLAS - HUANCABAMBA (AEROPUERTO)									
0731	0138.2027711.6000043.15.033.0064.00003, CUSCO, CANAS, CHECCA									
	0052411 PACRI TR.: EL DESCANSO LANGUI			UNIDAD		25.600	0.000	0.00	0.000	0.00
0732	0138.3000131.5001434.15.033.0064.00011, PIURA, PIURA, TAMBO GRANDE									
	0053973 SUPERVISION MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA PIURA - LA OBRILLA			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0733	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00082, CUSCO, CANCHIS, MULTIDISTRITAL									
	0216297 CONSERVACION DE LA CARRETERA CUSCO - PISAC / URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO / HUACARPAY - OLLANTAYTAMBO - QUILLABAMBA - ECHARATE, MULTIDISTRITAL, MULTIPROVINCIAL, CUSCO			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0734	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00083, CUSCO, QUISPICANCHIS, MULTIDISTRITAL									
	0216298 CONSERVACION DE LA CARRETERA URCOS - COMBAPATA - SICUANI / SICUANI - DV. YAURI / HECTOR TEJADA - NEGRO MAYO - EMP. 34 A (DV. IMATA), MULTIDISTRITAL, MULTIPROVINCIAL, CUSCO			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0735	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00026, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL									
	0209913 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - LONGITUDINAL DE LA SIERRA TRAMO 2 REGION CAJAMARCA			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0736	0138.2333078.4000082.15.033.0064.00001, PIURA, MORROPON, MULTIDISTRITAL									
	0160553 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP PE-1N L (DV TAMBOGRANDE)-TAMBOGRANDE-CHULUCANAS-PACAIPAMPA-EMP PE-3N(CURILCAS),EMP PE-1N J(EL CINCUENTA)-EMP PE-1N R(CHULUCANAS) Y EMP PE-02 A(DV. PTE. CARRASQUILLO)-PTE. CARRASQUILLO-EMP PE-1N R, REGION PIURA			KILOMETRO			0.000	0.00	0.000	0.00
0737	0138.2333078.6000002.15.033.0064.00001, PIURA, MORROPON, MULTIDISTRITAL									
	0216303 SUPERVISION MEJORAMIENTO EMP PE-1NL(DV TAMBOGRANDE)-TAMBOGRANDE-CHULUCANAS-PACAIPAMPA-EMP PE-3N(CURILCAS), EMP PE-1NJ(EL CINCUENTA)-EMP PE 1NR(CHULUCANAS) Y EMP PE-02A(DV PTE CARRASQUILLO)-PTE CARRASQUILLO-EMP PE-1N, MULTIDIST, MULTIPROV, PIURA			SUPERVISION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0738	0138.2323377.4000082.15.033.0064.00001, JUNIN, YAULI, MULTIDISTRITAL									
	0160612 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP PE-3N (LA CIMA)-CONOCANCHA-EMP PE-22 (CHINCHAN) REGION JUNIN			KILOMETRO			0.000	0.00	0.000	0.00
0739	0138.2323377.6000002.15.033.0064.00001, JUNIN, YAULI, MULTIDISTRITAL									
	0216299 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO EMP. PE-3N (LA CIMA) - CONOCANCHA - EMP. PE-22 (CHINCHAN), MULTIDISTRITAL,			SUPERVISION			0.000	0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2017

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
	MULTIPROVINCIAL, JUNIN									
0740	0138.2338980.4000082.15.033.0064.00001, JUNIN, YAULI, MULTIDISTRITAL 0160759 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (CONCEPCION) - COMAS - EMP. PE-5S (SATIPO)/EMP. PE-5S (PTO. OCOPA) - ATALAYA/EMP. PE-5S (DV. BAJO KIMIRIKI)-BUENOS AIRES-PTO. PRADO - MAZAROBENI - CAMAJENI - POYENI, REGION JUNIN	KILOMETRO					0.000	0.00	0.000	0.00
0741	0138.2338980.6000002.15.033.0064.00001, JUNIN, YAULI, MULTIDISTRITAL 0216301 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO EMP. PE-3S (CONCEPCION) - COMAS - EMP. PE-5S (SATIPO)/EMP. PE-5S (PTO. OCOPA) - ATALAYA/EMP. PE-5S (DV. BAJO KIMIRIKI)-BUENOS AIRES-PTO. PRADO - MAZAROBENI - CAMAJENI - POYENI, MULTIDISTRITAL, MULTIPROVINCIAL, JUNIN	SUPERVISION					0.000	0.00	0.000	0.00
0742	0138.2078371.4000178.15.033.0064.00001, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL 0063521 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO - MAZAMARI - DV. PANGO - PUERTO OCOPA	KILOMETRO					0.000	0.00	0.000	0.00
0743	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00048, AREQUIPA, CARAVELI, MULTIDISTRITAL 0207961 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA ATICO - DV. QUILCA (KM 709+000 - KM 852+335) REGION AREQUIPA	KILOMETRO					0.000	0.00	0.000	0.00
0744	0138.2001621.6000013.15.033.0064.00026, HUANCVELICA, HUANCVELICA, MULTIDISTRITAL 0050515 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CARRETERA IZCUCUACA - MAYOCC	ESTUDIO					0.000	0.00	0.000	0.00
0745	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00084, ICA, PISCO, MULTIDISTRITAL 0055272 CONSERVACION CARRETERA PTA. PEJERREY - SAN CLEMENTE - AYACUCHO	KILOMETRO					0.000	0.00	0.000	0.00
0746	0138.2000270.6000016.15.033.0064.00003, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL 0047927 AUDITORIA EXTERNA DEL BID	KILOMETRO				1.000	1.000	1.000	100.00	0.000
0747	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00085, PIURA, SULLANA, MULTIDISTRITAL 0216869 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE-1N (EL CRUCE) - BAPPO / OVALO BAYOVAR -PIURA / PIURA -LA OBRILLA-TAMBOGRANDE/ EL 21-TAMBOGRANDE-MACARA/DV LA TINA - EMP. PE-1NL, MULTIDIST, MULTIPROV, PIURA	KILOMETRO					0.000	0.00	0.000	0.00
0748	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00086, ICA, PISCO, MULTIDISTRITAL 0216870 CONSERVACION DE CARRETERA DV. CHINCHA - SAN CLEMENTE - ACEROS AREQUIPA / DV. PISCO - PUNTA PEJERREY / SAN CLEMENTE - HUAYTARA - AYACUCHO, MULTIDIST, MULTIPROV, ICA	KILOMETRO					0.000	0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2017

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0749	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00087, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL 0055271 CONSERVACION CARRETERA PIMENTEL - EMP PE-1N/ CHICLAYO - CHONGOYAPE - PTE CUMBIL - EMP PE-3N (COCHABAMBA) - CHOTA - HUALGAYOC Y EMP 3N- SANTA CRUZ- PTE CUMBIL			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0750	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00036, LIMA, LIMA, LIMA 0082700 ADQUISICION DE ESTRUCTURAS DE PUENTES MODULARES			INTERVENCION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0751	0138.2110320.6000001.15.033.0064.00002, UCAYALI, PADRE ABAD, IRAZOLA 0050593 ESTUDIO DEFINITIVO DE PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO, TR: PUERTO SUNGARO - SAN ALEJANDRO			ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0752	0138.2042771.4000178.15.033.0064.00005, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, MULTIDISTRITAL 0063500 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY, TRAMO DV. KISHUARA - PUENTE SAHUINTO			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0753	0138.2110692.4000179.15.033.0064.00001, HUANUCO, MARANON, HUACRACHUCO 0056475 CONSTRUCCION DEL PUENTE CAJABAMBA			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0754	0138.2027620.6000002.15.033.0064.00006, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL 0147130 SUPERVISION OBRAS ADICIONALES DE RED VIAL N° 04-PATIVILCA-TRUJILLO			SUPERVISION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0755	0138.2002210.4000091.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, SAN IGNACIO, MULTIDISTRITAL 0055846 REH. Y MEJ. TR. SAN IGNACIO PUENTE INTEGRACION			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0756	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00088, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL 0217812 CONSERVACION DE CARRETERA DV. LAS VEGAS-TARMA-LA MERCED-SATIPO-MAZAMARI-PTO.OCOPA/JAUJA-LOMO LARGO/PTE. STUAR-JAUJA-HUANCAYO, MULTIPROVINCIAL, JUNIN			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0757	0138.2234355.6000002.15.033.0064.00001, LIMA, OYON, OYON 0211277 SUPERVISION MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO OYÓN - DV. CERRO DE PASCO KM. 134+978 - KM. 181+000 REGION LIMA			SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0758	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00047, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL 0211544 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE - 28B (SAN FRANCISCO) - SANTA ROSA - PALMAPAMPA - SAN ANTONIO - CHIQUINTIRCA, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO			ESTUDIO	0.001	0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0759	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00048, PUNO, CHUCUITO, MULTIDISTRITAL 0102063 ESTUDIO DE PERFIL DE LA CARRETERA PUNO - DESAGUADERO (AMPLIACION)			ESTUDIO	0.010	0.010	0.000	0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2017

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0760	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00049, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL									
	0050540 ESTUDIO DE PERFIL DE CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PUERTO OCOPA-ATALAYA			ESTUDIO	0.010	0.010	0.000	0.00	0.000	0.00
0761	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00050, PIURA, SECHURA, MULTIDISTRITAL									
	0160052 REHABILITACION DE LA RUTA NACIONAL PE-04:EMP. PE-1N (EL CRUCE)-DV SECHURA (PE-1N K-BAYOVAR-TERMINAL BAYOVAR-BAPO, REGION PIURA			ESTUDIO	0.010	0.010	0.000	0.00	0.000	0.00
0762	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00051, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MULTIDISTRITAL									
	0195218 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS REGION CALLAO			ESTUDIO	0.010	0.010	0.000	0.00	0.000	0.00
0763	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00052, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL									
	0165573 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO OCOPA - ATALAYA Y ACCESO A PUERTO PRADO, RIO TAMBO, ATALAYA			ESTUDIO	0.010	0.010	0.000	0.00	0.000	0.00
0764	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00053, PUNO, CHUCUITO, MULTIDISTRITAL									
	0166355 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUNO - DESAGUADERO			ESTUDIO	0.010	0.010	0.000	0.00	0.000	0.00
0765	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00054, LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, CHUGAY									
	0213751 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE PALLAR - CHAGUAL DISTRITO DE CHUGAY, SANCHEZ CARRION, LA LIBERTAD			ESTUDIO	0.500	0.500	0.000	0.00	0.000	0.00
0766	0138.2328807.6000001.15.033.0064.00001, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO									
	0195218 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS REGION CALLAO			ESTUDIO	0.010	0.010	0.000	0.00	0.000	0.00
0767	0138.2088774.4000178.15.033.0064.00002, LIMA, HUAURA, MULTIDISTRITAL									
	0164140 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN TRAMO PUENTE TINGO - CHURIN REGION LIMA			KILOMETRO	0.010	0.010	0.000	0.00	0.000	0.00
0768	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00037, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL									
	0186608 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE			INTERVENCION	0.010	0.010	0.000	0.00	0.000	0.00
0769	0138.2177398.6000043.15.033.0064.00002, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO									
	0218471 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA, ACCESOS, ROTONDA Y PASO A DESNIVEL, REGION CALLAO			UNIDAD	0.100	0.100	0.000	0.00	0.000	0.00
0770	0138.2328807.6000043.15.033.0064.00001, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO									
	0218471 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA, ACCESOS,			UNIDAD	0.100	0.100	0.000	0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2017

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
	ROTONDA Y PASO A DESNIVEL, REGION CALLAO									
0771	0138.2234986.6000001.15.033.0064.00001, HUANUCO, PACHITEA, MULTIDISTRITAL									
	0154030 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. RUTA 18A (PTE. RANCHO) - CHAGLLA - RUMICHACA			ESTUDIO	0.010	0.200	0.000	0.00	0.000	0.00
0772	0138.2002604.4000091.15.033.0064.00001, ANCASH, CASMA, MULTIDISTRITAL									
	0218472 LAUDO ARBITRAL PARA LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA-YAUTAN-HUARAZ; TRAMO YUPASH-HUARAZ, SECTORES: KM.95+400 - KM. 120+000 Y KM. 140+000 - KM.145+960, MULTIDISTRITAL, CASMA, ANCASH			KILOMETRO	0.010	0.010	0.000	0.00	0.000	0.00
0773	0138.2002604.4000178.15.033.0064.00001, ANCASH, CASMA, MULTIDISTRITAL									
	0218472 LAUDO ARBITRAL PARA LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA-YAUTAN-HUARAZ; TRAMO YUPASH-HUARAZ, SECTORES: KM.95+400 - KM. 120+000 Y KM. 140+000 - KM.145+960, MULTIDISTRITAL, CASMA, ANCASH			KILOMETRO	0.010	0.100	0.000	0.00	0.000	0.00
0774	0138.3000131.5001434.15.033.0064.00012, PIURA, PIURA, TAMBO GRANDE									
	0053778 OBRA MANTENIMIENTO PERIODICO - CARRETERA PIURA - LA OBRILLA			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0775	0138.2043363.4000178.15.033.0064.00001, PIURA, SULLANA, MULTIDISTRITAL									
	0067119 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA SULLANA - EL ALAMOR DEL EJE VIAL N° 2 DE INTERCONEXION VIAL PERU - ECUADOR, TRAMO MARCAVILCA DV. POECHOS - EL ALAMOR (69.950 KM)			KILOMETRO	0.010	0.010	0.000	0.00	0.000	0.00
0776	0138.2088776.4000178.15.033.0064.00001, LIMA, OYON, MULTIDISTRITAL									
	0073474 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHURIN - OYON TRAMO 1 CHURIN - KM 131			KILOMETRO	0.010	0.010	0.000	0.00	0.000	0.00
0777	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00027, PIURA, HUANCABAMBA, MULTIDISTRITAL									
	0140776 ITM - EMPALME 1B - BUENOS AIRES CANCHAQUE			KILOMETRO		1.000	0.000	0.00	0.000	0.00

Apéndice C: METODOLOGÍA PARA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)

El procedimiento de evaluación del Plan de Operativo Institucional (POI) se realizó en las siguientes etapas:

Etapa 1: Recopilación sistemática de información de las unidades orgánicas responsables de las intervenciones, respecto de las metas programadas y de la ejecución. En esta etapa, los responsables de las intervenciones remiten a la OPEI/Programación Física la información de avance mensual obtenido, correspondiente al periodo de evaluación. Se utilizan formatos predeterminados como hojas de cálculo; además, envían las principales dificultades/causas ocurridas en la ejecución de las intervenciones, así como la propuesta de medidas correctivas y/o adoptadas¹. La responsabilidad de la entrega oportuna de la información son de las gerencias, a través de un coordinador(a).

Etapa 2: Revisión, consolidación y sistematización de la información. En esta etapa se revisa la consistencia de la información recibida, y se consolida la información en una base de datos de intervenciones. Así también, se registra los avances físicos en el SIAF-MEF; donde luego, es posible obtener el grado de avance según productos y/o proyectos y responsables, respecto de sus metas programadas para el POI de Provisión Nacional.

Etapa 3: Evaluación cuantitativa y cualitativa. Esta etapa se inicia con el análisis cuantitativo, reportado de la base de datos, respecto a los avances físicos y financieros por meta a cargo de cada unidad orgánica; además, el análisis cualitativo, identifica los niveles de calificación obtenidos y las causas de la variación de las metas programadas.

La Evaluación Cuantitativa se realiza de acuerdo a la Directiva N° 005-2012-EF/50.012. Directiva para la evaluación semestral y anual de los Presupuestos Institucionales de las Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2017. En cuyo artículo 5°, literal b, señala que el indicador de gestión muestra el grado de avance físico a nivel de actividades y/o proyectos, respecto de la misión institucional. La calificación es según rango que se detalla a continuación:

Rango de Calificación

Rango	Calificación	Concepto
100% -95%	Muy bueno	Indica que la ejecución de la meta, de la actividad y/o proyecto, alcanzó o superó lo programado.
90%-94%	Bueno	Indica una ejecución significativa de la meta de la actividad y/o proyecto.
85%-89%	Regular	Indica una ejecución lenta de la meta de la actividad y/o proyecto
0-84%	Bajo	Indica retraso en la ejecución de la meta de la actividad y/o proyecto

Fuente: MEF

Elaboración: OPEI/Programación Física

¹ En cumplimiento a la RD N° 016-2017-EF/50.01, del 18 de julio de 2017.

La evaluación del POI se realiza en los siguientes aspectos:

Ejecución Técnica: Con énfasis en el nivel de resultados esperados, y en los niveles de producto, actividades y proyectos.

Ejecución financiera: En relación al presupuesto y concretamente, con los costos previstos para alcanzar los resultados esperados y realizar las actividades.

Definiciones estratégicas

Las definiciones estratégicas son herramientas que entregan información sobre los ejes orientadores del quehacer de una organización; se obtienen a partir de un proceso de planificación estratégica o de un proceso más simple de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de decisiones colectivas en torno al quehacer actual de la institución. Las definiciones estratégicas se muestran en la tabla 5.