



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Proviás Nacional

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016- II SEMESTRE

OFICINA DE PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN E INFORMACIÓN



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

CARGO

I-133104-018

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

MEMORANDUM N° 1955 -2017-MTC/20



A: ING. OMAR LINARES QUIROZ
Director General de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (e)

ASUNTO: Informe de Evaluación del POI al II Semestre del 2016

REFERENCIA: Memorandum N° 117 -2017-MTC/20

FECHA: Lima,

24 MAY 2017



Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, para remitir adjunto el Informe de evaluación del Plan Operativo Institucional 2016, aprobado por mi dirección. El documento que contiene el informe de Evaluación según la cadena de resultados del Programa Presupuestal 0138 y los indicadores de producción física y desempeño de responsabilidad de Proviás Nacional.



Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
ING. CARLOS LOZADA CONTRERAS
DIRECTOR EJECUTIVO
PROVIAS NACIONAL (e)

RESUMEN EJECUTIVO

El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, es una ejecutora del pliego del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y contribuye al objetivo general de la siguiente manera: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores económicos, al proceso de ordenamiento territorial y la mejora del nivel de competitividad de la economía.

La evaluación del POI al segundo semestre 2016, permitió determinar el cumplimiento de los indicadores de desempeño y producción física, en la que se destaca las siguientes oportunidades de mejora, en el marco del Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública aprobada con el Decreto Supremo N° 004-2013-PCM y el Sistema de Control Interno en las Entidades.

- **Proyectos de Sistemas de Tecnología de la Información**

Adecuar la programación de Proyectos de TI a recursos humanos, tecnológicos y financieros disponibles, se debe priorizar los proyectos para los sistemas funcionales. El orden de prelación para la programación debe ser:

- Proyectos TI en liquidación
- Proyectos TI ejecución física
- Proyectos TI buena Pro
- Proyectos TI en proceso de contratación
- Proyectos TI nuevos programados en el PETI.

Debe evitarse incluir proyectos no programados en el POI y Presupuesto de Provias Nacional aprobado, debido a que no está asegurado el financiamiento.

La ejecución de proyectos y servicios de TI, deben considerar los siguientes desafíos:

- ✓ Producir beneficios para la entidad en base a las inversiones de TI, para asegurar que las inversiones en TI generen los beneficios esperados (cumpliendo las metas definidas, las regulaciones internas y externas, leyes, acuerdos contractuales y políticas).
- ✓ Favorecer la atención al Ciudadano, el quehacer de la entidad debe estar al servicio de los ciudadanos y las tecnologías de la información, como herramientas transversales en el proceso de modernización facilitarán la interacción entidad-ciudadano.
- ✓ Innovar procesos y servicios en base al uso eficiente de TI, mejora de procesos y servicios para mejorar la atención al ciudadano y la operatividad interna de la entidad.
- ✓ Asegurar la excelencia en la ejecución de los procesos; se debe buscar la reducción en los tiempos de ejecución de procesos, sin alterar su alcance, asegurando la calidad y reduciendo sus costos mediante el uso fiable y eficiente de las TI.
- ✓ Mantener una adecuada seguridad de la información (confidencialidad, disponibilidad e integridad de toda documentación: electrónica, física y otros).
- ✓ Conformar equipos con personal capacitado para aprovechar las TI, el personal de la entidad debe tener las capacidades necesarias para utilizar las tecnologías de la información de vanguardia.

- **Aprobación de Estudios de Pre-inversión e Inversión**

Realizar una evaluación independiente de procesos de la elaboración y aprobación de estudios. Analizar los principales procesos establecidos en las reglas de operación o en la normatividad aplicable; así como, en la gestión de la información y herramientas de TI que utilizan además de los mecanismos de rendición de cuentas.

- **Ejecución de obras**

Las controversias contractuales de obras o supervisiones tienen consecuencias en la eficiencia de la gestión de los proyectos de inversión pública. Se sugiere realizar un estudio particular, que identifique las causas de controversias para gestionar o transferir el riesgo.

- **Saneamiento Físico Legal del Derecho de Vía**

Priorizar la asignación de recursos desde la fase de formulación del Presupuesto de la unidad ejecutora, considerando el orden de prelación previsto en el artículo 5° del DL 1252. Analizar la posibilidad de una evaluación de procesos, independiente, que permita identificar los cuellos de botella, las herramientas de TI utilizados y otros con la finalidad de mejorar el indicador de producción física por intervención.

- **Mantenimiento Vial**

Lograr el objetivo de gobierno: 100% de cobertura de la Red Vial Nacional con conservación permanente (conservación por niveles de servicio) al 2021, que significa mejorar la gestión estratégica del mantenimiento vial. Se recomienda realizar una evaluación de procesos independiente, que analice las principales barreras en las reglas de operación del mantenimiento vial, o en la normatividad aplicable; así como, en los sistemas de información que poseen y sus mecanismos de rendición de cuentas.

- **Ejecución del Presupuesto**

Analizar la programación y gestión de los gastos relacionados a la genérica 1 Personal y Obligaciones Sociales, para que el indicador de gasto supere el 95%.

En la actividad Acciones comunes, genéricas 3 Bienes y Servicios (Avance 84%) y 6 Adquisición de Activos No Financieros (Avance 71%): Mejorar la programación y los procesos vinculados para minimizar el saldo presupuestal tendiendo a cero.

En relación al gasto de funcionamiento en las unidades zonales, en la genérica 3 Bienes y Servicios (avance 84%): Coordinar la gestión de los procesos de adquisición y contratación de bienes y servicios para lograr el total de ejecución de recursos asignados.

CONTENIDO

PRESENTACIÓN	5
I. ANALISIS DEL CONTEXTO	6
II. MARCO ESTRATÉGICO	12
III. EVALUACIÓN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO	15
IV. EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS SEGÚN ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	17
4.1 Actividades Operativas de la AEI Tipo A: Infraestructura vial nacional con adecuados niveles de servicio para la transitabilidad de personas y mercancías	17
4.2 Actividad Operativa del POI de la AEI Tipo C: Rehabilitación, mejoramiento y/o construcción de Infraestructura vial nacional	20
4.3 Actividad Operativa del POI de la AEI: Desarrollar, mejorar y fortalecer la gestión y desempeño Institucional (Tipo B)	28
4.4 Sub Productos.....	29
V. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	31
VI. EVALUACIÓN POR RESPONSABLES (CENTRO DE COSTO)	31
VII. ANÁLISIS DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTALES	41
7.1 Presupuesto de Ingresos.....	41
7.2 Flujo de Ingresos y Egresos	42
7.3 Presupuesto de Egresos.....	42
7.4 Ejecución del Gasto.....	43
VIII. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS	46
IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	48
SIGLAS Y ABREVIATURAS	50
GLOSARIO	51
COLABORADORES	54
ANEXOS	55
APÉNDICE	

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla N° 1:	Información de Personal	7
Tabla N° 2:	Red Vial Nacional Según Departamento y por Tipo de Superficie de Rodadura, Rutas Clasificadas como Definitivas	7
Tabla N° 3:	Red Vial Nacional según Departamento y Tipo de Superficie de Rodadura, Rutas clasificadas como Temporales	8
Tabla N° 4:	Intervenciones en Red Nacional Reclasificada Temporalmente	9
Tabla N° 5:	Definiciones estratégicas del MTC para la Gestión de la RVN	12
Tabla N° 6:	Evaluación del Indicador de las Acción Estratégicas Institucionales	15
Tabla N° 7:	Evaluación de Indicador de las Actividades Operativas de AEI Tipo A	17
Tabla N° 8:	Evaluación del indicador de las Actividades Operativas de la AEI Tipo C	20
Tabla N° 9:	Evaluación del Indicador de las Actividades Operativas de la AEI Tipo B	29
Tabla N° 10:	Evaluación del Indicador de los Subproductos	30
Tabla N° 11:	Evaluación de Productos de la Gestión de Infraestructura Vial de Carreteras	31
Tabla N° 12:	Evaluación por Responsable (Centro de costo)	32
Tabla N° 13:	Resumen de Avance del Saneamiento del Derecho de Vía por Año	40
Tabla N° 14:	Presupuesto y Ejecución de Ingresos	41
Tabla N° 15:	Flujo de Ingresos Versus Egresos	42
Tabla N° 16:	Modificación del Presupuesto de Egreso, según Fuente de Financiamiento	43
Tabla N° 17:	Modificación del Presupuesto de Egresos a Diciembre según Categoría y Genérica	43
Tabla N° 18:	Ejecución Presupuestal según Fuente de Financiamiento	43
Tabla N° 19:	Ejecución Presupuestal Según Genérica de Gasto	44
Tabla N° 20:	Ejecución Presupuestal según Gestión de la Infraestructura Vial	45
Tabla N° 21:	Ejecución del Gasto en Acciones Comunes, Año 2016	45

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo 1	: Matriz de Resultados	56
Anexo 2	: Intervenciones en la Red Vial Nacional 2006 - 2016	57
Anexo 3	: Intervenciones en la Red Vial Nacional - Avance mensual Año 2016.	58
Anexo 3.1	: Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance Físico A Diciembre 2016	59
Anexo 3.2	: Mantenimiento Rutinario de Carreteras Pavimentadas de la RVN No Concesionada - Avance Físico A Diciembre 2016	68
Anexo 3.3	: Mantenimiento Rutinario de Carreteras No Pavimentadas de la RVN No Concesionada - Avance Físico A Diciembre 2016	72
Anexo 3.4	: Mantenimiento Periódico de Carreteras Pavimentadas de la RVN No Concesionada - Avance Físico A Diciembre 2016	76
Anexo 3.5	: Conservación Vial por Niveles de Servicio de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance Físico A Diciembre 2016	77
Anexo 3.6	: Rehabilitación y mejoramiento de Carreteras de la RVN Concesionada - Avance Físico A Diciembre 2016	84
Anexo 3.7	: Conservación Vial por Niveles de Servicio de Carreteras de la RVN Concesionada - Avance Físico A Diciembre 2016	85
Anexo 3.8	: Mejoramiento y Construcción e Instalación de Puentes de la RVN No Concesionada - Avance Físico A Diciembre 2016	87
Anexo 4	: Programación y Ejecución de la Producción Física y Gasto Devengado según Unidad Orgánica A Diciembre 2016	91
Anexo 4.1	: Programación y Ejecución de Metas Físicas - ADMINISTRACIÓN INTERNA A Diciembre 2016	92
Anexo 4.2	: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS A Diciembre 2016	97
Anexo 4.3	: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS A Diciembre 2016	106
Anexo 4.4	: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN A Diciembre 2016	120

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo 4.5	: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES A Diciembre 2016	149
Anexo 4.6	: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES A Diciembre 2016	152
Anexo 4.6.1	: Instalación de Puentes Modulares - Diciembre 2016	162
Anexo 4.7	: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VÍA A Diciembre 2016	168
Anexo 4.8	: Programación y Ejecución de Metas Físicas - MTC - OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO A Diciembre 2016	186
Anexo 4.9	: Programación y Ejecución de Metas Físicas - MTC - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES A Diciembre 2016	187
Anexo 4.10	: Programación y Ejecución de Meta Física - MTC - DGCF/CNSV/PROCURADURIA A Diciembre 2016	197
Anexo 5	: Programación y Ejecución de Metas Físicas: Estudios Terminados A Diciembre 2016	198
Anexo 5.1	: Estudios de MANTENIMIENTO PERIÓDICO Terminados A Diciembre 2016	199
Anexo 5.2	: Estudios de PERFIL Terminados A Diciembre 2016	200
Anexo 5.3	: Estudios de FACTIBILIDAD Terminados A Diciembre 2016	203
Anexo 5.4	: Estudios DEFINITIVOS Terminados A Diciembre 2016	204
Anexo 6	: Obras ESPECIALES Y DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Terminados A Diciembre 2016	205
Anexo 7	: Obras de REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO Terminados A Diciembre 2016	206
Anexo 8	: Obras de PUENTES Terminados A Diciembre 2016	208

APÉNDICE

Apéndice A	: Evaluación Actividades y Proyectos
Apéndice A-1	: Evaluación de Producto
Apéndice A-2	: Evaluación de Proyectos de Inversión Pública
Apéndice B	: Reporte SIAF Metas Físicas
Apéndice C	: Metodología Para Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI)

PRESENTACIÓN

El Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional 2016 al II Semestre, tiene por finalidad, producir información de insumo para la mejorar la calidad en la toma de decisiones y minimizar el riesgo de repetir errores, pérdidas de tiempo e ineficiencias. Por ello, se cumplió con el proceso de recopilación, sistematización y análisis de datos e información de las intervenciones en infraestructura que, por su naturaleza y envergadura, son de carácter multianual.

En ese sentido, el informe está alineado al proceso de Planificación Estratégica y Programa Presupuestal 0138, reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el Sistema de Transporte. Mediante el cual, se busca aumentar el valor que aportan a la ciudadanía, por medio de la mejora continua de la entrega de productos que trasladan a la sociedad, para que generen cambios positivos y sostenibles a largo plazo, en las condiciones de vida del ciudadano.

El Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) 2016, comprende los siguientes capítulos:

- Capítulo I: Análisis del contexto. Marco institucional, las actividades de los productos y proyectos de inversión pública previstos en el Plan Operativo Institucional 2016 y el Marco Estratégico.
- Capítulo II: Evaluación del objetivo estratégico específico, según acción estratégica institucional e indicador.
- Capítulo III: Evaluación de Actividades Operativas según acción estratégica institucional.
- Capítulo IV: Evaluación de Gestión de la Infraestructura Vial por producto y subproducto.
- Capítulo V: Evaluación por responsables (centro de costo) según indicador de producción física por unidad orgánica.
- Capítulo VI: Análisis de ingresos y egresos presupuestales, donde se presenta los indicadores de ingreso y gasto según estructura programática y el gasto por gestión de la infraestructura.
- Capítulo VII: Identificación de Problemas en base a los resultados en los indicadores.
- Capítulo VIII: Conclusiones y recomendaciones, derivadas de la evaluación.

Notas explicativas En los cuadros y anexos de la Evaluación del POI se han empleado los siguientes signos:

Signo menos (-) indica déficit o disminución, salvo que se especifique otra cosa.

La coma (,) se usa para separar los miles.

El guion (-) puesto entre cifras que expresen años, por ejemplo 2006-2013, indica que se trata de todo el período considerado, ambos años inclusive.

La longitud de la intervención es referencial por las características de los proyectos de infraestructura vial.

Debido a que a veces se redondean las cifras, los datos parciales y los porcentajes presentados en los cuadros no siempre suman el total correspondiente.

I. ANALISIS DEL CONTEXTO

El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, es una ejecutora del pliego del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y coadyuva al objetivo general de la siguiente manera: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores económicos, al proceso de ordenamiento territorial y la mejora del nivel de competitividad de la economía. Para el cumplimiento de objetivos se tiene la siguiente cadena de resultados:



Durante la fase de la ejecución del Plan Operativo Institucional (POI) 2016, se modificó parte del diseño organizacional mediante la Resolución Ministerial N° 154-2016 MTC /01.02 del 15 de marzo 2016, que aprueba el Manual de Operaciones – MO del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL. La modificación significó la fusión y creación de unidades orgánicas, además de competencias. Los principales cambios fueron:

- i. Oficina de Asesoría Legal (antes denominada Unidad Gerencial de Asesoría Legal).
- ii. Oficina de Administración (antes Unidad Gerencial de Administración).
- iii. Unidad Gerencial de Estudios, absorbe las competencias de la antes Oficina Técnica de Concesiones
- iv. Oficina Técnica de Arbitrajes, creada como nueva Oficina.
- v. Oficina de Recursos Humanos, creada a partir de la antes Área de Recursos Humanos de la Unidad Gerencial de Administración.
- vi. Unidad Gerencial de Supervisión y Calidad, creada como nueva Oficina

Por otro lado, el personal que laboró a diciembre 2016 fue de 905 personas, donde el 56% cumple sus funciones en la Sede Central de Provías Nacional y el 44%, en las sedes zonales del país.

Tabla N° 1: Información de Personal

SEDE	Contratos de Trabajo Sujetos a Modalidad					Contrato Administrativo de Servicios - CAS				TOTAL	%
	Funcionarios	Profesionales	Técnico	Auxiliar	Subtotal	Funcionarios	Profesionales	Técnico	Subtotal		
Central	12	168	53	21	254	234	16	7	257	511	56
Zonales	8	67	98	147	320	62	5	7	74	394	44
Total	20	235	151	168	574	296	21	14	331	905	100
%	3	41	26	29	100	89	6	4	100		

Fuente: Oficina de Recursos Humanos

Elaboración: OPEI/Programación Física

En relación al sistema administrativo Presupuesto Público, al Programa Presupuestal donde participa Provías Nacional, a inicio del 2016, se amplió todas las modalidades de transporte dando origen al Programa Presupuestal 0138: "Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el Sistema de Transporte".

En el aspecto político, se realizó el cambio de gobierno iniciando el periodo gubernamental Agosto 2016-Julio 2021; lo cual, trajo algunos cambios en los cargos de confianza en las Oficina de Asesoría Legal, Oficina de Administración, en la Unidad Gerencial de Obras y en la Unidad Gerencial de Supervisión y Calidad.

Así también, el nuevo gobierno modificó el marco normativo en relación a los Proyectos de Inversión Pública y el 1° de diciembre 2016, aprobó el Decreto Legislativo N° 1252 - DL que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga el SNIP. Éste se aplicará una vez aprobado el reglamento¹.

Otro importante aspecto a considerar es el Decreto Supremo D.S. N° 011-2016-MTC, publicado el 24 de julio 2016, que aprueba la actualización del Clasificador de Rutas del SINAC. En éste se registran rutas nacionales, departamentales y vecinales con su trayectoria y codificación respectiva.

En las siguientes tablas, se muestran la red vial nacional gestionada por Provías Nacional, tanto para rutas definitivas como para rutas temporales.

Tabla N° 2: Red Vial Nacional Según Departamento y por Tipo de Superficie de Rodadura, Rutas Clasificadas como Definitivas
Actualizadas a Diciembre 2016 según Clasificador de Rutas D.S.011-2016-MTC y sus Modificatorias (150 Rutas)
(En Kilómetros)

DEPARTAMENTO	PAVIMENTADA			NO PAVIMENTADA	RVN EXISTENTE	PROYECTADA	RVN TOTAL	% RVN PAVIM.
	Asfaltada	Solución Básica	TOTAL					
AMAZONAS	319	527	846		846	32	878	100.0
ANCASH	902	323	1,225	670	1,895	69	1,964	64.7
APURIMAC	553	148	700	457	1,157		1,157	60.5
AREQUIPA	1,126	90	1,217	281	1,498		1,498	81.2
AYACUCHO	710	932	1,642	161	1,802		1,802	91.1
CAJAMARCA	1,038	367	1,405	336	1,740		1,740	80.7
CALLAO	38		38	4	41	2	43	91.2
CUSCO	969	475	1,445	451	1,896	190	2,085	76.2
HUANCAVELICA	296	693	989	415	1,404	47	1,451	70.4
HUANUCO	302	250	552	741	1,293	74	1,367	42.7
ICA	605	75	680	17	697	6	703	97.5
JUNIN	755	215	971	706	1,677	76	1,753	57.9
LA LIBERTAD	602	41	643	620	1,263	88	1,352	50.9
LAMBAYEQUE	386	65	451	18	469	91	560	96.1
LIMA	1,061	141	1,202	483	1,685		1,685	71.3

¹ Reglamento D.L. N° 1252 Sistema Nacional De Programación Multianual Y Gestión De Inversiones (Aprobado Por D.S. N° 027-2007-Ef, Vigente 24.Feb.16)

DEPARTAMENTO	PAVIMENTADA			NO PAVI-MEN-TADA	RVN EXIS-TENTE	PRO-YEC-TADA	RVN TOTAL	% RVN PAVIM.
	Asfaltada	Solución Básica	TOTAL					
LORETO	50	44	94	31	125	166	291	74.9
MADRE DE DIOS	399		399		399	625	1,025	100.0
MOQUEGUA	469		469		469		469	100.0
PASCO	186	94	280	321	600		600	46.6
PIURA	1,114	289	1,403	337	1,740	22	1,762	80.7
PUNO	1,302	177	1,479	535	2,014	14	2,028	73.4
SAN MARTIN	609	115	724	145	869	146	1,015	83.3
TACNA	471		471	166	637		637	74.0
TUMBES	138		138		138	12	150	100.0
UCAYALI	212	9	221	106	327	140	467	67.6
TOTAL	14,612	5,070	19,682	7,001	26,683	1,800	28,483	73.8

Fuente: Base de Datos GIS

Elaboración: OPEI/Programación Física

Notas: Red Vial Nacional Definitiva Existente, está compuesta por tres (03) Ejes Longitudinales y veinte (20) Ejes Transversales. Adicionalmente existen variantes y ramales.

Entre las actualizaciones tenemos: i) Clasificador de Rutas aprobado mediante D.S. N° 011-2016-MTC el 24.JUL.2016; ii) Mediante Resolución Ministerial N° 814-2016 -MTC/01.02 se eliminaron parte de las rutas PE-20 y PE-20A y, fueron retiradas las rutas PE-20G y PE-20D del SINAC; iii) Actualización de las rutas nacionales con la información del Inventario Vial realizado por la Dirección de Camino - DGCF - MTC 2016 (PE-5N, PE-5S, PE-5SB, PE-3SW, PE-3SW, PE-20H, entre otros); iv) Tramos de rutas modificados con las intervenciones a cargo de PVN.

Tabla N° 3: Red Vial Nacional según Departamento y Tipo de Superficie de Rodadura, Rutas clasificadas como Temporales
(En Kilómetros)

DEPARTAMENTO	PAVIMENTADA			NO PAVI-MEN-TADA	RVN EXIS-TENTE	PRO-YEC-TADA	RVN TOTAL	% RVN PAVIM.
	Asfaltada	Solución Básica	TOTAL					
AMAZONAS	1		1	295	296		296	0.2
ANCASH				14	14		14	
AREQUIPA	271	46	317	442	759		759	41.8
AYACUCHO		241	241	208	448		448	53.7
CUSCO				224	224		224	
HUANUCO	4		4	138	142		142	2.9
JUNIN	0		0	128	128		128	0.1
LA LIBERTAD				36	36		36	
LAMBAYEQUE				13	13		13	
MOQUEGUA	18		18	155	173		173	10.6
PIURA	24		24	35	59		59	40.2
PUNO	61	122	183	1,213	1,396		1,396	13.1
TOTAL	379	409	787	2,900	3,688		3,688	21.4

Fuente: Base de Datos GIS

Elaboración: OPEI/Programación Física

Nota: 43 rutas departamentales y vecinales incorporadas a la red vial nacional de manera temporal - GTT-Diciembre 2016. Provías Nacional interviene hasta su retorno inicial. (No modifica la longitud de la RVN)

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - II SEMESTRE

Tabla N° 4: Intervenciones en Red Nacional Reclasificada Temporalmente

CÓDIGO RUTA	NOMBRE RUTA	INTERVENCIÓN EN EJECUCIÓN	INTERVENCIÓN PROGRAMADA
PE-02D	EMP. PE-1N (PIURA) - STA. ANA - TAMBO GRANDE	0198026 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA DE CARRETERA MIRAFLORES - SANTA ANA - LA OBRILLA RUTA PE - 02D REGIÓN PIURA	ESTUDIO DE PERFIL DE LA CARRETERA MIRAFLORES - SANTA ANA - TAMBOGRANDE - (E. PERFIL PROGRAMADO)
			0192852 ESTUDIO DE PERFIL EMP. PE-1N (DV. PTE. MACARÁ) – DV. TAMBO GRANDE - PTE. LAS LOMAS - LAS LOMAS - DV. SUYO – PTE. SUYO - DV. SURPAMPA (PE - 1N M) - DV. LA TINA (PE-1N M) - PTE. MACARÁ (FRONTERA CON ECUADOR) / EMP. PE-1N L (DV. SURPAMPA) – CHIRINOS - SURPAMPA - LA TINA - EMP. PE-1N L (DV. PTE. MACARÁ) / EMP. PE-1N L (SAJINO) – PAIMAS – PTE. TONDOPA – ARREPITE ALTO – AYABACA – EMP. PE-3N (SOCCHABAMBA) / PIURA - LA OBRILLA - TAMBO GRANDE - (ESTUDIO PERFIL PP2)
PE-12C	EMP. PE-12 B (MIRAFLORES) - CARHUAC - HUANCAS - SANTA ROSA - COLPABAMBA - PARIAMARCA - CHALLAS- EMP. PE-10 C	0111005 CONSERVACIÓN DE CARRETERA EMP. PE 3N (LAGUNA SAUSACOCOA) - PUENTE PALLAR - CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO Y LOS RAMALES PUENTE PALLAR CALEMAR YTAYABAMBA QUICHES - EMP. PE-12A (DV. SIHUAS) (PP2 EJECUCIÓN)	0189528 MEJORAMIENTO DEL EMP. PE 3N (LAGUNA SAUSACOCOA) - PUENTE PALLAR - CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO Y LOS RAMALES PUENTE PALLAR CALEMAR Y TAYABAMBA QUICHES - EMP. PE-12A (DV. SIHUAS) REGIÓN LA LIBERTAD (OBRA MEJORAMIENTO PP2)
PE-18E	EMP. PE-18 B - CHAGLLA - DV. PASTO HUACTA-MUÑA - RINCONADA - MONOPAMPA - EMP. PE-18 B	0111006 CONSERVACIÓN DE CARRETERA EMP. PE-18A (PUENTE RANCHO)-PANAO-CHAGLLA-POZUZO- OXAPAMPA Y EMPALME PE-18B - RIO CODO-CODO DEL POZUZO-EMP. PE-5N (PUERTO INCA)(PP2)	0165567 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-18A (PUENTE RANCHO) - PANAO - CHAGLLA - POZUZO - OXAMPAMPA Y EMPALME PE-18B - RIO CODO - CODO DE POZUZO - EMP. PE - 5NA (PUERTO INCA) (OBRA MEJORAMIENTO PP2)
PE-1NP	EMP. PE-1N I (ZAÑA) - L.D		
PE-1SI	EMP. PE-15 (YAUCA) - STA. ROSA - CHICCHILLA - JAQUI - PAMPA NUEVA - COÑICA - SAN JUAN - CCACCILLA - CONDORARMA - PAICHQUI - OTCUNE - EMP. PE-32 (CORACORA)	0083933 CONSERVACIÓN CARRETERA PUQUIO - CORACORA - EMP. PE 15 (CHALA); CORACORA -YAUCA - EMP PE - 15 Y EMP. PE - 32C (ULLACCASA) - PAUSA	0212576 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAUCA (EMP. PE-15) - SAN JUAN - CORA CORA (EMP. PE-32) / CHALA (EMP. PE-15) - CORA CORA - PUQUIO (EMP. PE-30A) / ULLACCASA (EMP. PE-32) - QUICATA - PAUSA (EMP. PE - 15L) REGIÓN AYACUCHO (ESTUDIO PERFIL PP2)
PE-1SL	EMP. PE-15 (DV. APLAO) - PTE. MOLLES - MESANA - PTE. PUNTA COLORADA - CORIRE - APLAO - ACOY - PTE. HUARIO 1 - PTE. HUACUCANI 1 - CHUQUIBAMBA - PTE. HUACUCANI 2 - RATA -ARMA - PTE. ARMA - ABRA DE VISCOS - ABRA CULIES - COTAHUASI - PIRO - CUYAO - PUENTE CU	0118972 CONSERVACIÓN CARRETERA EMP. PE-15 (DV. APLAO)-CORIRE-APLAO-CHUQUIBAMBA-ARMA- COTAHUASI-CHARCANA-ACCOPAMPA-DV.SAYLA- PAMPACHACRA-USHUA-OYOLO-DV. SEQUELLO- MARCABAMBA-EMP-PE-32C (PAUSA) -MARAN (PP2)	0152389 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-15 (DV. APLAO)-CORIRE-APLAO-CHUQUIBAMBA-ARMA-COTAHUASI-CHARCANA-ACCOPAMPA-DV.SAYLA- PAMPACHACRA-USHUA-OYOLO-DV. SEQUELLO-MARCABAMBA-EMP-PE-32C (PAUSA) - MARAN (OBRA MEJORAMIENTO PP2)
PE-1SM	EMP. AR-105 (ACOY) - PTE. HUARIO 2 - ANDAMAYO - DV. CAPIZA - TIPAN - DV. TAGRE - VIRACO - DV. MACHAHUAY - CHILARUMI - ANDAGUA - AYO - HUAMBO - CABANA CONDE - MACA - CHIVAY - DV. PATAHUASI - VIZCACHANE - EMP. PE-34 A (DV. VIZCACHANE)	0118973 CONSERVACIÓN CARRETERA EMP. AR-105(ACOY)-ANDAMAYO-VIRACO-DV. MACHAHUAY- ANDAGUA-AYO-HUAMBO-CABANA CONDE-CHIVAY- VIZCACHANE-EMP. PE-34A (DV. VIZCACHANE) (PP2)	0152386 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. AR-105(ACOY)-ANDAMAYO-VIRACO- DV. MACHAHUAY-ANDAGUA-AYO-HUAMBO-CABANA CONDE-CHIVAY-VIZCACHANE- EMP. PE-34A (DV. VIZCACHANE) (OBRA MEJORAMIENTO PP2)
PE-24B	EMP. PE-22 B (SAN RAMÓN) - VITOC - CONAC - LIBERTAD TINCO - MONOBAMBA - UCHUBAMBA - CURIMARCA - ABRA CURIMARCA - QUERO - MOLINOS - JULCAN - MASMA - EMP. PE-3S (ATAURA)	0207386 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA - CARRETERA EMP. PE-22B (SAN RAMON), VITOC - CONAC - LIBERTAD TINCO - MONOBAMBA - UCHUBAMBA - CURIMARCA - ABRA CURIMARCA - QUERO - MOLINOS - JULCAN - MASMA - EMP. PE -3S (ATAURA) REGIÓN JUNIN	0192855 ESTUDIO DE PERFIL MEJORAMIENTO EMP. PE-22 B (SAN RAMÓN) - VITOC - UCHUBAMBA - JULCAN - EMP. PE-3S (ATAURA) / EMP. PE-3S (OV. AEROPUERTO JAUJA) - JAUJA - LOMOLARGO - HUARICOLCA - EMP. PE-22 B (TARMA)/ EMP. PE-3S (PTE. STUART) - JAUJA - EMP. PE-24 A (CONCEPCIÓN) - EMP. PE-35C (HUANCAYO) (ESTUDIO PERFIL PP2)
PE-28I	EMP. PE-28 B (L.D. CUSCO EN SAN FRANCISCO) - SANTA ROSA - PALMAPAMPA - SAN MARTÍN - CHIQUINTIRCA - EMP. AY-102 (PUNCLI) - PACCHAC - NUÑUNGA - RETAMA - SAN MIGUEL - EMP. PE-28 B (TAMBO)	0071207 CONSERVACIÓN CARRETERA ROSARIO - SIVIA - CANAYRE Y SAN FRANCISCO - SANTA ROSA - SAN MIGUEL - TAMBO	0211544 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE - 28B (SAN FRANCISCO) - SANTA ROSA - PALMAPAMPA - SAN ANTONIO - CHIQUINTIRCA, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO (E. FACTIBILIDAD)
			0192861 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ROSARIO - SIVIA - CANAYRE - PUERTO ENE Y SAN FRANCISCO - SANTA ROSA - SAN MIGUEL - TAMBO REGIÓN AYACUCHO (ESTUDIO PERFIL PP2)
PE-32B	EMP. PE-32 A (CAYARA) - ACCOMARCA	0170793 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP PE-32 A (CAYARA) - ACCOMARCA REGIÓN AYACUCHO	

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - II SEMESTRE

CÓDIGO RUTA	NOMBRE RUTA	INTERVENCIÓN EN EJECUCIÓN	INTERVENCIÓN PROGRAMADA
PE-34H	EMP. PE-34 H (PAUJIL PLAYA) - AZATA - BAJO AZATA - ALTO AZATA	0132479 CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA JULIACA-PUTINA-ORIENTAL-SANDIA-SAN IGNACIO-PUNTA DE CARRETERA Y DV. PUTINA-MOHO-CONIMA-MILILAYA-FRONTERA CON BOLIVIA Y DV. MILILAYA-TILALI-FRONTERA CON BOLIVIA (PP2)	0152395 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULIACA-PUTINA-ORIENTAL-SANDIA-SAN IGNACIO-PUNTA DE CARRETERA Y DV. PUTINA-MOHO-CONIMA-MILILAYA-FRONTERA CON BOLIVIA Y DV. MILILAYA-TILALI-FRONTERA CON BOLIVIA (OBRA MEJORAMIENTO PP2)
PE-34M	EMP. PE-34 B (SALVIANE) - AJOYANI - ABRA ACHASIRI - SACO - PTA. CARRETERA	0118923 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS - PRO REGIÓN - PUNO (ESTUDIO PERFIL PP2)	0118926 CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO - PRO REGIÓN - PUNO (CONSERVACIÓN PP2)
PE-34N	EMP. PE-34 K (CARLOS GUTIERREZ ALZAMORA) - USICAYOS	0118923 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS - PRO REGIÓN - PUNO (ESTUDIO PERFIL PP2)	0118926 CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO - PRO REGIÓN - PUNO (CONSERVACIÓN PP2)
PE-34Ñ	EMP. PE-34 K (DV. LIMBANI) - ABRA ARICOMA - CURUPATA - LIMBANI - PHARA	0118923 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS - PRO REGIÓN - PUNO (ESTUDIO PERFIL PP2)	0118926 CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO - PRO REGIÓN - PUNO (CONSERVACIÓN PP2)
PE-34O	EMP. PE-34 K (PACHANI) - PATAMBUCO	0118923 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS - PRO REGIÓN - PUNO (ESTUDIO PERFIL PP2)	0118926 CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO - PRO REGIÓN - PUNO (CONSERVACIÓN PP2)
PE-34P	EMP. PE-34 H (SAN JOSÉ) - MASSIAPO - ISULLUMA - BOCA LIMBANI - PTA. CARRETERA	0118923 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS - PRO REGIÓN - PUNO (ESTUDIO PERFIL PP2)	0118926 CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO - PRO REGIÓN - PUNO (CONSERVACIÓN PP2)
PE-34Q	EMP. PE-34 H (PUTINA) - LLOQUECOLLA - PTE. CAMBRIA - VISCAPUJUNI - EMP. PU-111 (MUÑANI)	0118923 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS - PRO REGIÓN - PUNO (ESTUDIO PERFIL PP2)	0118926 CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO - PRO REGIÓN - PUNO (CONSERVACIÓN PP2)
PE-34R	EMP. PE-34 B (AZÁNGARO) - ARAPA - CAMINACA - EMP. PE-34 H (PTE. INDEPENDENCIA)	0118923 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS - PRO REGIÓN - PUNO (ESTUDIO PERFIL PP2)	0118926 CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO - PRO REGIÓN - PUNO (CONSERVACIÓN PP2)
PE-34S	EMP. PE-34 H (DV. HUANCHU) - HUANCHU - CHUPA - RUCANU - EMP. PU-113 (ARAPA)	0118923 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS - PRO REGIÓN - PUNO (ESTUDIO PERFIL PP2)	0118926 CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO - PRO REGIÓN - PUNO (CONSERVACIÓN PP2)
PE-34T	EMP. PE-34 H (DV. INCHUPALLA) - DV. JANANSAYA - INCHUPALLA - PACCHA - EMP. PE- 34 H (HUATASANI)	0118923 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS - PRO REGIÓN - PUNO (ESTUDIO PERFIL PP2)	0118926 CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO - PRO REGIÓN - PUNO (CONSERVACIÓN PP2)
PE-34U	EMP. PE-34 A (DV. MAÑAZO) - MAÑAZO - VILQUE - TIQUILLACA - EMP. PE-35 (DV. CCELLACCE)	0118923 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS - PRO REGIÓN - PUNO (ESTUDIO PERFIL PP2)	0118926 CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO - PRO REGIÓN - PUNO (CONSERVACIÓN PP2)
			0160582 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUNO - VILQUE - MAÑAZO - HUATAQUITA REGIÓN PUNO
PE-34V	EMP. PE-34I - CONIMA - TILALI - L. INTERNACIONAL (PATASCACHI)	0132479 CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA JULIACA-PUTINA-ORIENTAL-SANDIA-SAN IGNACIO-PUNTA DE CARRETERA Y DV. PUTINA-MOHO-CONIMA-MILILAYA-FRONTERA CON BOLIVIA Y DV. MILILAYA-TILALI-FRONTERA CON BOLIVIA	
PE-36E	EMP. PE-36 A (DV. VILACALLA) - VILACALLA - POQUE - AMOTIRE - PISACOMA - HUALLAPAMPA - PALCATE - EMP. PE-38 (CAPAZO)	0118923 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS - PRO REGIÓN - PUNO (ESTUDIO PERFIL PP2)	0118926 CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO - PRO REGIÓN - PUNO (CONSERVACIÓN PP2)
PE-36F	EMP. PE-36 A (DV. AZANCALLANE) - AZANCALLANE - CACHICUCHO - L.D. TACNA (QUIULLIRE)	0118923 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS - PRO REGIÓN - PUNO (ESTUDIO PERFIL PP2)	0118926 CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO - PRO REGIÓN - PUNO (CONSERVACIÓN PP2)
PE-36G	EMP. PE-36 A (TORATA) - OTORA - JAGUAY - OMATE - COALAQUE - PUQUINA - L.D. MOQUEGUA	0189907 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SAN JUAN SAN JUNE - OMATE - PUQUINA REGIÓN TACNA	0165640 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA - AREQUIPA TRAMO MOQUEGUA - OMATE REGIÓN MOQUEGUA (OBRAS)
PE-38B	EMP. PE-38 A (DV. PALERMO) - CHURU - EMP. PU-129 (PALERMO)	0118923 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS - PRO REGIÓN - PUNO (ESTUDIO PERFIL PP2)	0118926 CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO - PRO REGIÓN - PUNO (CONSERVACIÓN PP2)
PE-3NH	EMP. PE-3N(PTE. TINGO) - NUEVAS FLORES - COCHAPATA - PILLUNANI - LLATA - PROGRESO - BELLABAMBA - POQUE - HUAMANIN - EMP. AN-111(ANTAMINA)	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CARRETERA EMP. RUTA AN-111 - HUAMANIN - PROGRESO - POQUE - LLATA - COCHAPATA (TÚNEL ANLAY) - NUEVAS FLORES - EMP. RUTA PE-3N (PUENTE TINGO CHICO)	
		0053704 MANTENIMIENTO VIAL: HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA - DVANTAMINA	

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - II SEMESTRE

CÓDIGO RUTA	NOMBRE RUTA	INTERVENCIÓN EN EJECUCIÓN	INTERVENCIÓN PROGRAMADA
PE-3NI	EMP. PE-18 A (OVALO CAYHUAYNA) - UNHEVAL - PUENTE ALTERNO HUALLAGA - MALECÓN HUALLAGA - AV. LOS LAURELES - AV. 28 DE AGOSTO - EMP. PE - 18 A		Por Programar
PE-3NJ	EMP. PE-3N (HUÁNUCO) - COLPA BAJA - PUENTE MODULAR LA ESPERANZA - EMP. PE-18 A. MODULAR LA ESPERANZA - EMP. PE-18 A.		Por Programar
PE-3SI	EMP. PE-30 C (MARCAPATA) - BAÑOS TERMALES - ABRA CHIMBOYO - PHINAYA - PIRHUAPIRHUA - SUCU PALLCA - STA. BÁRBARA - EMP. PE-3S (SICUANI)		0165576 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA BARBARA - EMP. PE 30C - MARCAPATA - QUINCE MIL - PILCOPATA - PTE. CARBON (ESTUDIO DE PERFIL PP2)
PE-3SJ	EMP. 28B (DV. SANTA TERESA) - SANTA TERESA - PUENTE CARRILLUCHAYOC - PUENTE HIDROELÉCTRICA	0169685 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA TERESA - PUENTE CENTRAL HIDROELECTRICA MACHU PICCHU REGIÓN CUSCO (ESTUDIO DEFINITIVO)	
		0054685 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - CENTRAL	
PE-3SM1	EMP. PE-3S (STA. ROSA) - PTE. ACHACO - NUÑO A - PTE. MACACHACO - CCACCAPUNCO - ABRA QUESALLANI - CHULLO - MACUSANI - DV. LACCA - DV. AYAPATA - TAYACUCHO - ITUATA	0118923 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS - PRO REGIÓN - PUNO (ESTUDIO PERFIL PP2)	0118926 CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO - PRO REGIÓN - PUNO (CONSERVACIÓN PP2)
PE-3SN	EMP. PU-100 (DV. AYAPATA) - ABRA SUSUYA - AYAPATA	0118923 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS - PRO REGIÓN - PUNO (ESTUDIO PERFIL PP2)	0118926 CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO - PRO REGIÓN - PUNO (CONSERVACIÓN PP2)
PE-3SÑ	EMP. PE-3S H (EST. PUCARÁ) - STGO. DEPUPUJA - EMP. PE-34 B (DV. PUCARÁ)	0118923 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS - PRO REGIÓN - PUNO (ESTUDIO PERFIL PP2)	0118926 CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO - PRO REGIÓN - PUNO (CONSERVACIÓN PP2)
PE-3SO	EMP. PE-34 H (TARACO) - PUSI - DV. CAPACHICA - COATAAJRANI - HUATA - EMP. PE- 3S (DV. HUATA)	0118923 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS - PRO REGIÓN - PUNO (ESTUDIO PERFIL PP2)	0118926 CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO - PRO REGIÓN - PUNO (CONSERVACIÓN PP2)
PE-3SP	EMP. 34A (ARCO PUNCO) - CABANA - CAHUARIA - ATUNCOLLA - EMP. 3S (ATUNCOLLA)	0118923 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS - PRO REGIÓN - PUNO (ESTUDIO PERFIL PP2)	0118926 CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO - PRO REGIÓN - PUNO (CONSERVACIÓN PP2)
PE-3SQ	EMP. PE-3S G (LLALLINYO)-CCAQUE-VILAVILA-PALCA-RIVERA-LAMPA-PUCACHUPA - EMP. PE-3S(JUALIACA),SOLO HASTA LAMPA	0118923 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS - PRO REGIÓN - PUNO (ESTUDIO PERFIL PP2)	0118926 CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO - PRO REGIÓN - PUNO (CONSERVACIÓN PP2)
PE-3SR	EMP. PE-34 A - PHINAYA - ORDUÑA - TOGRA - PARINA - PRESA - SAGUANI - CHAPIOCO - OCUVIRI - EMP. PE-3SQ	0118923 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS - PRO REGIÓN - PUNO (ESTUDIO PERFIL PP2)	0118926 CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO - PRO REGIÓN - PUNO (CONSERVACIÓN PP2)
PE-3SS	EMP. PE-3S (CHUQUIBAMBILLA) - MACARI - L.D. CUSCO (CU-125 DE HÉCTOR TEJADA)	0118923 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS - PRO REGIÓN - PUNO (ESTUDIO PERFIL PP2)	0118926 CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO - PRO REGIÓN - PUNO (CONSERVACIÓN PP2)
PE-3ST	EMP. 3S (PLATERIA) - LUQINA GRANDE - PERCA - EMP. 126	0118923 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS - PRO REGIÓN - PUNO (ESTUDIO PERFIL PP2)	0118926 CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO - PRO REGIÓN - PUNO (CONSERVACIÓN PP2)
PE-3SU	EMP. PE-3S (DV. PALERMO) - PALERMO - UCHUSUMA - PIÑUTA - LACALACA - EMP. PE- 36 A (PICHUPICHUNI)	0118923 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS - PRO REGIÓN - PUNO (ESTUDIO PERFIL PP2)	0118926 CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO - PRO REGIÓN - PUNO (CONSERVACIÓN PP2)
PE-5NF	EMP. PE-5N (SANTA ROSA DE YANAYACU) - NUEVA YORK - SAN CRISTOBAL - EMP. PE-5NA	0191551 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV. PTO INCA - PTO INCA (PE-5NH) Y SAM JUAN DEL CODO - SANTA ROSA DE YANAYACU (PE-5NA) REGIÓN HUÁNUCO	
PE-5NG	EMP. PE-5N (CORRAL QUEMADO) - CUMBA - TACTAGO - DV. YAMÓN - EL TRIUNFO - LONYA GRANDE - CAMPO REDONDO - QUISPE - OCALI - PROVIDENCIA - COLLONCE - BELÉN - CONILA - COHECHAN - LONYA CHICO - EMP. AM-10*	0181735 MANTENIMIENTO RUTINARIO EMP. PE-5N (CORRAL QUEMADO) - CUMBA - DV. YAMON - LONYA GRANDE - CAMPO REDONDO - OCALI - PROVIDENCIA - COHECHAN - LONYA CHICO- EMP. AM - 108 (DV. LUYA) REGIÓN AMAZONAS	0181736 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-5N (CORRAL QUEMADO) - CUMBA - DV. YAMON - LONYA GRANDE - CAMPO REDONDO - OCALI - PROVIDENCIA - COHECHAN - LONYA CHICO- EMP. AM - 108 (DV. LUYA) Y CHACHAPOYAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA - SELVA ALEGRE - SORITOR - EMP. PE-5N (LA CALZADA) (ESTUDIO DE PERFIL PP2)

Fuente: OPEI-Base de Datos GIS

Elaboración: OPEI/Programación Física

II. MARCO ESTRATÉGICO

- **Visión Institucional**

Visión del MTC	Visión de Provías Nacional
Un país integrado interna y externamente, con servicios e infraestructura de transportes y comunicaciones, que satisfagan a usuarios y operadores, garantizando el acceso a todos los ciudadanos.	Un país integrado nacional e internacionalmente, con una infraestructura vial nacional segura y eficiente, que contribuya a la competitividad y al desarrollo económico y social de los peruanos y peruanas.

- **Misión Institucional**

Misión del MTC	Misión de Provías Nacional
Ministerio al servicio del país, que impulsa y facilita sistemas de transportes y comunicaciones eficientes, seguras y competitivas. Que contribuyen a la inclusión social, la integración y el desarrollo económico sostenible del país.	Proveer a la población una infraestructura vial nacional con óptimos niveles de servicio, a través de la preparación, gestión, administración y ejecución de actividades y proyectos; para su conservación, operación y desarrollo, basado en el enfoque logístico como elemento articulador.

- **Objetivo Estratégico General**

OG1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya: al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores económicos, al proceso de ordenamiento territorial y a la mejora del nivel de competitividad de la economía.

- **Objetivo Estratégico Específico**

- OE1.1. Ampliar la capacidad y mejorar las características de la infraestructura de la RVN
- OE1.3. Garantizar la conservación de la infraestructura de los diferentes modos de transportes, con la participación del sector privado y comunidad organizada, propiciando la sostenibilidad de su financiamiento.

Tabla N° 5: Definiciones estratégicas del MTC para la Gestión de la RVN

Pliego	: Ministerio de Transportes y Comunicaciones-MTC
Unidad Ejecutora	: Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional-PVN
Norma de creación	: Decreto Supremo N° 033-2002 del 12 de julio del 2002
Visión del Plan al 2021	
Somos una sociedad democrática en la que prevalece el Estado de derecho, y en la que todos los habitantes tienen una alta calidad de vida e iguales oportunidades para desarrollar su máximo potencial como seres humanos. Tenemos un Estado moderno, descentralizado, eficiente, transparente, participativo y ético al servicio de la ciudadanía. Nuestra economía es dinámica, diversificada, de alto nivel tecnológico y equilibrada regionalmente, con pleno empleo y alta productividad del trabajo. El país favorece la inversión privada y la innovación, e invierte en educación y tecnología para aprovechar competitivamente las oportunidades de la economía mundial. La pobreza y la pobreza extrema han sido erradicadas. Existen mecanismos redistributivos para propiciar la equidad social y aprovechar los recursos naturales en forma sostenible, manteniendo una buena calidad ambiental.	
Misión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones	
Ministerio al servicio del país, impulsa y facilita sistemas de transportes y comunicaciones eficientes, seguras y competitivas que contribuyen a la inclusión social, la integración y el desarrollo económico sostenible del país.	
Misión de PVN	
Proveer a la población una infraestructura vial nacional con óptimos niveles de servicio; a través, de la preparación, gestión,	

Pliego	:	Ministerio de Transportes y Comunicaciones-MTC
Unidad Ejecutora	:	Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional-PVN
Norma de creación	:	Decreto Supremo N° 033-2002 del 12 de julio del 2002
administración y ejecución de actividades y proyectos para su conservación, operación y desarrollo, basado en el enfoque logístico como elemento articulador.		
Objetivos Generales del Plan Bicentenario al 2021		
N°	Descripción	
1.	Plena vigencia de los derechos fundamentales y la dignidad de las personas.	
2.	Igualdad de oportunidades y acceso universal a los servicios básicos.	
3.	Estado democrático y descentralizado que funciona con eficacia, eficiencia y articuladamente entre sus diferentes sectores y los tres niveles de gobierno al servicio de la ciudadanía y el desarrollo, garantizando la seguridad nacional.	
4.	Economía competitiva con alto nivel de empleo y productividad.	
5.	Desarrollo regional equilibrado e infraestructura adecuada.	
6.	Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad, con un enfoque integrado y eco sistémico; con un ambiente que permita buena calidad de vida para las personas y la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo plazo	
Objetivos Estratégicos del PESEM-MTC		
N°	Descripción	Vinculación con Objetivos del Plan Bicentenario al 2021
1.	Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores económicos, al proceso de ordenamiento territorial y mejorar el nivel de competitividad de la economía.	N° 5
2.	Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad, incorporando la logística de transportes, la preservación del medio ambiente e inclusión social.	N° 4
3.	Ampliar la cobertura de servicios de telecomunicaciones eficientes, de calidad y de interés social.	N° 4
4.	Comprometer la participación de la inversión privada, a través de Asociación Público Privada, concesiones auto sostenibles e inversión directa en infraestructura y servicios de transportes y telecomunicaciones.	N° 4
5.	Participar activamente en el proceso de descentralización, orientado al desarrollo de capacidades, para mejorar la gestión de los gobiernos sub-nacionales en transportes.	N° 5
6.	Contar con estructuras organizativas y normatividad modernas, procesos internos optimizados y recursos humanos calificados, que mediante el uso de tecnologías de información y administración por resultados, mejoren los niveles de gestión del Ministerio .	N°3
Objetivos Estratégico y específicos PVN		
N°	Descripción	Vinculación con Objetivos Estratégicos del PESEM - MTC
1	Objetivo Estratégico General: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores económicos, al proceso de ordenamiento territorial y mejorar el nivel de competitividad de la economía.	N° 1
	Ampliar la capacidad y mejorar las características de la infraestructura de la red vial nacional.	N° 1
	Garantizar la conservación de la infraestructura de los distintos modos de transportes, con participación del sector privado y comunidad organizada, propiciando la sostenibilidad de su financiamiento.	N° 1
	Profundizar la investigación y aplicación de nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia y eficacia en las infraestructuras de	

Pliego : Ministerio de Transportes y Comunicaciones-MTC Unidad Ejecutora : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional-PVN Norma de creación : Decreto Supremo N° 033-2002 del 12 de julio del 2002		
transportes.		N° 1
Productos, usuarios/beneficiarios		
N°	Productos	Usuarios Beneficiarias
	Acciones Comunes Está vinculado a la gestión institucional para dirigir, apoyar y asesorar el cumplimiento de la misión institucional. Comprende los documentos de gestión y los proyectos institucionales, principalmente de tecnología de la información (herramientas necesarias para mejorar la productividad del PVN).	Usuarios: PVN, MTC, MEF, CR, CGR y ciudadanos y empresas que con sus impuestos financian la producción de bienes y servicios.
	Camino nacional con mantenimiento vial	Usuarios/os: Transportistas de pasajeros, mercancía y carga, familias y personas. - Empresas, organismos públicos de regulación y fiscalización. Beneficiarias/os inmediatos/as: Propietarios y empleados de las empresas, de productores, regionales y locales. Beneficiarias/os Mediatos: Capitales nacionales vinculados a los propietarios - Capitales internacionales vinculados con los propietarios - Gobiernos de los países correspondientes a los capitales internacionales
	Proyectos de inversión Pública infraestructura vial	Usuarios/os: Transportistas de pasajeros, mercancía y carga, familias y personas - Empresas, organismos públicos de regulación y fiscalización. Beneficiarias/os inmediatos/as: Propietarios y empleados de las empresas, Productores, regionales y locales. Beneficiarias/os Mediatos: Capitales nacionales vinculados a los propietarios - Capitales internacionales vinculados a los propietarios - Gobiernos de los países correspondientes a los capitales internacionales.

III. EVALUACIÓN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO

Para lograr los objetivos estratégicos institucionales específicos, en Provías Nacional se han determinado tres (3) acciones estratégicas institucionales² (AEI), las cuales son:

- Tipo A: Infraestructura vial nacional con adecuados niveles de servicio para la transitabilidad de personas y mercancías.
- Tipo C: Rehabilitación, mejoramiento y/o construcción de Infraestructura vial nacional.
- Tipo B: Desarrollar, mejorar y fortalecer la gestión y desempeño Institucional.

El seguimiento y evaluación de los indicadores nos permiten tomar conocimiento de los avances obtenidos. En la siguiente Tabla se detalla la meta obtenida en los indicadores, al segundo semestre:

Tabla N° 6: Evaluación del Indicador de las Acción Estratégicas Institucionales

Objetivo Estratégico Institucional Específico	Indicador	Meta al 2016	Acción Estratégica ³ Institucional (MTC) PVN	Indicador	Meta Anual 2016	Meta Obtenida	AV. %	Programa Presupuestal: Producto / Proyecto / Acciones Comunes
OE1.3. Garantizar la conservación de la infraestructura de los distintos modos de transportes, con participación del sector privado y comunidad organizada, propiciando la sostenibilidad de su financiamiento.	Porcentaje de la Red Vial Nacional pavimentada en buen estado.	79%	Infraestructura vial nacional con adecuados niveles de servicio para la transitabilidad de personas y mercancías (Tipo A).	Porcentaje de la red vial nacional pavimentada en buen estado.	100%	94%	94	3000131. CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL
				Porcentaje de la red vial nacional pavimentada.	79%	74%	94	
OE1.1. Ampliar la capacidad y mejorar las características de la infraestructura de la red vial nacional.	Porcentaje de la Red Vial Nacional Pavimentada .	100%	Rehabilitación, mejoramiento y/o construcción de Infraestructura vial nacional (Tipo C).	Número de Kilómetros de Red Vial Nacional rehabilitada, mejorada y/o construida.	713	568	80	2000000. PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
				Número de Metros de Puentes de la Red Vial Nacional rehabilitados, mejorados y/o construidos.	627	294	47	
			Desarrollar, mejorar y fortalecer la gestión y desempeño Institucional (Tipo B).					3000001. ACCIONES COMUNES

Fuente: PVN/Unidades Orgánicas MEF

Elaboración: OPEI/Programación Física

Nota: Para medir el avance del objetivo estratégico 1.1, se utiliza la información correspondiente a obras terminadas.

La red vial nacional pavimentada en buen estado, está referida a la red clasificada como definitiva y en lo correspondiente al estado funcional de las vías como parte del inventario básico; sin embargo, se viene levantando información de los inventarios viales calificados con lo cual, progresivamente, se irá teniendo información complementaria.

² Conjunto de actividades ordenadas que contribuyen al logro los objetivos estratégicos institucionales

³ De acuerdo a CEPLAN los tipos de AEI son:

- Las acciones estratégicas Tipo A, reflejan los bienes y servicios que deben ser provistos directamente a los beneficiarios a fin de lograr los objetivos estratégicos planteados.
- Las acciones estratégicas Tipo B, tienen la característica de contribuir a más de un objetivo estratégico institucional, complementan la entrega de bienes y servicios (Acción Tipo A) por lo que es importante, definir una agenda de mejora continua en la capacidad de gestión pública institucional.
- Las acciones estratégicas Tipo C, implican la ejecución de los proyectos de inversión pública priorizados, necesarios para incrementar la capacidad instalada y alcanzar los objetivos estratégicos institucionales.

Los indicadores de desempeño según acción estratégica institucional en el MTC, obtuvieron los siguientes resultados:


- **La Infraestructura vial nacional con adecuados niveles de servicio para la transitabilidad de personas y mercancías, (Tipo A):**
 - ✓ El indicador: Porcentaje de la red vial nacional pavimentada en buen estado alcanzó el 94% de la meta al 2016 (Bueno).
 - ✓ El indicador: Porcentaje de la red vial nacional pavimentada alcanzó el 94% de la meta al 2016 (Bueno).
- **La Rehabilitación, mejoramiento y/o construcción de Infraestructura vial nacional, (Tipo C):**
 - ✓ El indicador: Número de Kilómetros de Red Vial Nacional rehabilitada, mejorada y/o construida, alcanzó un avance del 80% (bajo).
 - ✓ El Indicador: Número de Metros de Puentes de la Red Vial Nacional rehabilitados, mejorados y/o construidos, alcanzó un avance del 47% (bajo).

Los resultados en el valor de los indicadores del objetivo estratégico 1.1, se explican principalmente por el cambio en el cronograma de ejecución de las siguientes obras de carreteras y puentes:

- 0083807. Carretera Puente Chino - Aguaytía (sectores Dañados), longitud (7.94Km.).
- 0063529. Construcción de la ampliación de la Segunda Calzada del Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa-cementerio Jardín del Buen Recuerdo, longitud (10.05 Km.).
- 0052879. Rodríguez de Mendoza - Empalme Ruta Pe-5n, Tramo Selva Alegre-empalme Ruta Pe-5n, longitud (27.39 Km.).
- 0110915. Autopista Juliaca-Puno, longitud (48.45 Km.).
- 0118924. Rehabilitación y Mejoramiento Tramo Cochabamba - Cutervo - Santo Domingo De La Capilla – Chiple, longitud (91.40 Km.).
- Reducción de meta física del proyecto. Actualmente la obra se encuentra concluida desde el 18.11.2016.
- 2026767 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Quinua-San Francisco, Tramo Quinua San Francisco Km 78 500 al Km 172 420: Reducción de la prestación de obra aprobado mediante RD N° 806-2016-MTC/20 por el monto de S/. 13.92 millones. Debido a 39 sectores críticos e inestables, falta de disponibilidad en ciertos sectores por afectaciones de vivienda y terrenos-PACRI, sectores con interferencias de agua y desagüe y derrumbes (aprox. 18.5 Km.) no autorizados por CGR.
- 0063488. Construcción del Puente Abejal y accesos, longitud (50 m.).
- 0063486. Construcción del Pontón del Km. 1217+000 y Accesos, longitud (34m.).
- 0063490. Construcción del Puente Héroes del Cenepa y Accesos, longitud (72 m.).
- 0047986. Reubicación de Puente Las Delicias, Distrito de Oyotún, longitud (61.22 m.).
- 0053045. Túnel Yanango y accesos, longitud (1,750 m.).
- 0112045. Construcción del Puente Cayara y accesos, longitud (60 m.).

IV. EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS SEGÚN ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

Para lograr las acciones estratégicas institucional PVN, se definió un conjunto de actividades operativas, siguiendo el proceso de desagregación del CEPLAN. (Ver gráfico).



Las actividades operativas⁴, son la secuencia lógica que se llevan a cabo para el adecuado desarrollo de la acción estratégica institucional y se utilizan para vincular el Plan con el presupuesto.

Para el seguimiento del POI 2016, se determinaron los indicadores de producción física por actividad operativa. En las siguientes líneas se muestra el logro en los indicadores de producción física según acción estratégica institucional.

4.1 Actividades Operativas de la AEI Tipo A: Infraestructura vial nacional con adecuados niveles de servicio para la transitabilidad de personas y mercancías

Tabla N° 7: Evaluación de Indicador de las Actividades Operativas de AEI Tipo A

Acción Estratégica Institucional (MTC) PVN	Actividad Operativa (MTC) PVN	Indicador	Meta Programada 2016	Meta Obtenida 2016	Avance %	Programa Presupuestal: Actividad Del Producto 300131
Infraestructura vial nacional con adecuados niveles de servicio para la transitabilidad	Mantenimiento rutinario de carreteras pavimentadas	Número de Kilómetros de mantenimiento rutinario en carreteras Pavimentadas	2,738	5,090	186	5001435. Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional Pavimentada
	Mantenimiento rutinario de carreteras no pavimentadas.	Número de Kilómetros de mantenimiento rutinario en carreteras no pavimentadas.	1,824	3,024	166	5001436. Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional No Pavimentada.
	Mantenimiento periódico.	Índice de ejecución de expedientes técnicos.	3.2	1	31	5001434. Mantenimiento Periódico de La Red Vial Nacional Pavimentada.
		Número de Kilómetros ejecutados de mantenimiento periódico en carreteras pavimentadas.	56.95	13.00	23	5001434. Mantenimiento Periódico de La Red Vial Nacional Pavimentada.

⁴Un aspecto a considerar es que las diferentes actividades operativas de las acciones estratégicas institucionales, pueden diferir de las actividades del Programa Presupuestal.

Acción	Actividad	Indicador	Meta	Meta	Avance	Programa Presupuestal:
de personas y mercancías.	Conservación por niveles de servicio de la red vial nacional no concesionada.	Kilómetros de carreteras no concesionadas con conservación por niveles de servicio.	17,127	16,426	96	5001433. Conservación por Niveles de Servicio de la Red Pavimentada y no Pavimentada.
	Conservación por niveles de servicio de la red vial nacional concesionada.	Kilómetros de carreteras concesionadas con conservación por niveles de servicio.	6,695	6,695	100	5001439. Conservación Vial por Niveles de Servicio de la Red Concesionada.
	Atender emergencias en la red vial nacional.	Número de intervenciones en emergencias atendidas.	126	94	75	5001437. Prevención y Atención de Emergencias Viales.
	Instalar Puentes modulares en la red vial nacional.	Número de Puentes modulares instalados.	242	269	111	5001437. Prevención y Atención De Emergencias Viales.
	Accionar el Funcionamiento de las Unidades de Peaje.	Número de vehículos controlados.	7,298,923	6,881,037	94	5003240. Funcionamiento de Unidades de Peajes.
	Preservar el uso del Derecho de Vía.	Número de resoluciones y autorizaciones emitidas.	56,559	103,298	183	

Fuente: PVN/Unidades Orgánicas MEF

Elaboración: OPEI/Programación Física

Los indicadores para las actividades operativas de las AEI tipo A, muestran resultados favorables, a excepción de tres que no alcanzaron la meta anual. A continuación se describen las causas:

- Indicador Número de intervenciones en emergencias atendidas, avance 75 %:** Es bajo. Este indicador es particular porque la programación tiene características especiales y comprende principalmente la atención de emergencias que se presenten en la RVN (no necesariamente predecible) y en consecuencia, lo que cuenta es la previsión de recursos para su atención. En los próximos planes se ha tomado la decisión de provisionar los recursos para atender los eventos de emergencia y no consignar producción física.
- Índice de ejecución de expedientes técnicos, avance 31%:** Es bajo el avance explicado porque el valor de los indicadores de producción física es menor al 90%. Ver detalle de estudios:
 - 0053483 Estudio para la Solución Definitiva de los Puntos Críticos de la Carretera Puente Paucartambo - Oxapampa; Sector: Km. 0 000 - Km. 44 177.
 - 0053491 Estudios y Expedientes técnicos - Evaluar Puntos Críticos Del Tramo: Ingenio Chachapoyas Km. 17 000 Al 39 440.
 - 0112712 Estudio Para La Evaluación Del Punto Crítico Acostambo Km. 171 000 De La Carretera Huancayo - Imperial -Izcuchaca.
 - 0180356 Implementación de Dispositivos De Seguridad Vial y Mejora de la Señalización Integral de La Carretera Central: Lima - La Oroya.
 - 0089085 Estudios y Expedientes Técnicos - Determinación de Causas de Fallas encontradas en la Carretera: Tarma - La Merced - Puente Reither
- Indicador Número de Kilómetros ejecutados de mantenimiento periódico en carreteras pavimentadas, avance 23%:** El bajo avance, se explica porque el valor de los indicadores de producción física de algunas carreteras es menor al 90%. Ver detalle de carreteras:

- 0053779 Obra Mantenimiento periódico-evaluación y tratamiento de Sectores Afectados por Arenamiento en la Carretera Panamericana Sur Sub Tramo II Dv. Mancora - Tanaka (Km. 488 432 - Km. 583 000).
- 0091070 Mantenimiento periódico puntos críticos de la carretera el Reposo - Saramirza tramo: El Reposo - duran (km. 74 700 - km. 74 800).
- 0180867 mantenimiento periódico Huánuco - Tingo María (km 70+000 - km 110+000).

En relación a los indicadores de mantenimiento rutinario en la red pavimentada y no pavimentada que tiene un indicador de producción física de 186 y 166 respectivamente. Este resultado se explica por la incorporación de carreteras no programadas, las que se ejecutan a través de las Oficinas Zonales:

Las carreteras en la red pavimentada que se encuentran en la fase de ejecución del POI, no programadas son:

- 0195294 Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional Pavimentada - Carretera Dv. Quilca - Mataraní (Km 00+000 - Km 89+147.62) Región Arequipa 89.147 Km.
- 0208490 Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional Pavimentada De Carretera Pta. Pejerrey - San Clemente - Pte. Choclococha - Ayacucho Región Ica 365.012 Km.
- 0161539 Mantenimiento Rutinario Carretera Huánuco - La Unión - Huallanca - Dv. Antamina Región Huánuco 170.8 Km.
- 0181495 Mantenimiento Rutinario Huaura - Sayán Región Lima 44.59 Km.
- 0212898 Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional Pavimentada Emp. Chicama - D. Sausal - Cruce Cascas - Cascas - Contumazá - Chilete Región Cajamarca 107.76 Km.
- 0198026 Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional Pavimentada De Carretera Miraflores - Santa Ana - La Obrilla Ruta Pe - 02d Región Piura 26.1 Km.
- 0187481 Mantenimiento Rutinario Carretera Dv. Sajinos - Paimas Región Piura 27.5 Km.
- 0083926 Conservación Carretera Emp Pe 3s (Izcuchaca)-Huanavelica-Plazapata-Castrovirreyna-Ticrapo-Pampano Y Santa Ines-Pilpichaca - Rumichaca 286.92 Km.
- 0195850 Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional Pavimentada Carretera Conococha - Huaraz -Caraz - Molinopampa - Y Emp. Pe-3ne Región Ancash 333.018 Km.
- 0212897 Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional Pavimentada Chota - Bambamarca - Hualgayoc - Dv. Yanacocha Región Cajamarca 58.8 Km.
- 0207960 Mantenimiento Rutinario Carretera Chamaya - Jaén - San Ignacio - Puente La Balsa Región Cajamarca 176.386 Km.
- 0209710 Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional Pavimentada Carretera Imata - Ocollo - Negromayo Región Arequipa 67.645 Km.
- 0212607 Mantenimiento Rutinario Carretera Pavimentada: Dv. Tingo Maria - Aucayacu, Nuevo Progreso - Tocache - Juanjuí - Picota - Tarapoto, Ruta Nacional Pe-5n Región Huánuco 458.69 Km.

Las carreteras en la red no pavimentada que se encuentran en la fase de ejecución del POI, no programadas son:

- 0196889 Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional No Pavimentada Carretera Vizcachani - Puente Callalli - Región Arequipa 50 Km.
- 0054686 Mantenimiento Rutinario Carretera Emp. Pe 3s - Cotabambas - Chalhuanhuacho 215.3 Km.
- 0181735 Mantenimiento Rutinario Emp. Pe-5n (Corral Quemado) - Cumba - Dv. Yamon - Lonya Grande - Campo Redondo - Ocalli - Providencia - Cohechan - Lonya Chico- Emp. Am - 108 (Dv. Luya) Región Amazonas 279.16 Km.

- 0198025 Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional No Pavimentada De Carretera La Obrilla - Emp. Pi 106 (Locuto) Región Piura 35 Km.
- 0188243 Mantenimiento Rutinario Carretera Emp Pe - 12 - Pasacancha - Andaymayo -Paloseco - Pomabamba - Piscobamba - Llumpa - Llacma - San Luis - Huamparan Emp Pe-14b Región Ancash 225 Km.
- 0191189 Mantenimiento Rutinario Carretera Emp Lo 103 (Iquitos) - Bellavista - Mazan Región San Martín 38 Km.
- 0189907 Mantenimiento Rutinario Carretera San Juan San June - Omate - Puquina Región Tacna 118 Km.
- 0207386 Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional No Pavimentada - Carretera Emp. Pe-22b (San Ramón), Vitoc - Conac - Libertad Tinco - Monobamba - Uchubamba - Curimarca - Abra Curimarca - Quero - Molinos -Julcan - Masma -Emp. Pe -3s (Ataura) Región Junín 125.548 Km.
- 0207603 Mantenimiento Rutinario Red Vial Nac. No Pavimentada Carretera: Dv Bajo Kimiki-Boca Huatziriqui-Capachari-Bajo Maritarini-Impitato Cascada-Aoti-Napati-Chontakiari-Palomar-Buenos Aires-Emp Pe 5s (Dv.Puerto Ocopa) Ruta Pe-5s B (Variante) Región Junin 90 Km.
- 0207602 Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional No Pavimentada-Carretera Emp Pe - 3n(La Cima) - Azulmita - Atocsayo - Conocancha - Dv Corpacancha - Chupas - Cueva - Coricocha - Emp. Pe-22 (Chinchán), Ruta -3n G Región Junin 73.43 Km.
- 0208767 Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional No Pavimentada Carretera Emp Pe-3n (Chota) - Emp. Pe-3n (Cutervo) Región Lambayeque 40.96 Km.

4.2 Actividad Operativa del POI de la AEI Tipo C: Rehabilitación, mejoramiento y/o construcción de Infraestructura vial nacional

Tabla N° 8: Evaluación del indicador de las Actividades Operativas de la AEI Tipo C

Acción Estratégica Institucional (MTC) PVN	Actividad Operativa (MTC) PVN	Indicador de Producción Física	Meta Programada 2016	Meta Obtenida 2016	Avance (%)	Programa Presupuestal Acción De Inversión, Obra
Rehabilitación, mejoramiento y/o construcción de Infraestructura vial nacional (Tipo C).	Elaborar estudios de perfil.	Índice de ejecución de estudios de perfil.	25.95	19.58	75	6000046. Estudios de Perfiles.
	Elaborar estudios factibilidad.	Índice de ejecución de estudios de Factibilidad.	13.2	6.35	48	6000013. Estudios de Factibilidad.
	Elaborar estudios definitivos.	Índice de ejecución de estudios Definitivos.	21.044	8.450	40	6000001. Expediente Técnico.
	Rehabilitar, mejorar y/o construir infraestructura vial nacional con obra pública [1][2][3]	Número de Kilómetros ejecutados de carreteras en rehabilitación y mejoramiento y/o construcción con obra pública.	1,342	399 [2]	30	4000073. Construcción de la Red Vial Nacional.
						4000082. Mejoramiento de la Red Vial Nacional
						4000091. Rehabilitación de la Red Vial Nacional.
						4000178. Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional.
						6000002. Supervisión y Liquidación de Obras.

Acción Estratégica Institucional (MTC) PVN	Actividad Operativa (MTC) PVN	Indicador de Producción Física	Meta Programada 2016	Meta Obtenida 2016	Avance (%)	Programa Presupuestal Acción De Inversión, Obra
		Número de Metros ejecutados de Puentes en rehabilitación y/o construcción con obra pública.	1,052	190	18	4000179. Construcción de Puentes
						6000002. Supervisión y Liquidación de Obras.
	Rehabilitar, mejorar y/o construir infraestructura vial nacional concesionada.	Número de Kilómetros ejecutados de carreteras concesionadas en rehabilitación y/o construcción.		395	-	6000020. Pago Anual por Obras – Pao.
						6000022. Pago por Obras Adicionales por Concesiones
						6000023. Pago Por Obras Faltantes por Concesiones.
	Liberar el Derecho de Vía	Índice de ejecución de predios equivalentes con PACRI.	7,118.7	2,298.23	32	6000043. Liberación y Saneamiento de Áreas
		Índice de ejecución de PMA.	14.13	9	64	6000043. Liberación y Saneamiento de Áreas.
		Índice de ejecución de CIRA.	0.70	-	-	6000043. Liberación Y Saneamiento De Áreas.

Fuente: PVN/Unidades Orgánicas MEF

Elaboración: OPEI/Programación Física

[1] La medición de avance de la producción física se hace en kilómetros equivalentes, por las características propias para esta infraestructura, y toma como fuente de información la ficha de la última quincena de la supervisión externa. Los kilómetros equivalentes es el resultado de la siguiente fórmula: (avance acumulado de obra) x (la longitud de la obra).

[2] Asfalto, [3] Solución Básica

Los indicadores y las actividades operativas de las AEI Tipo C, obtuvieron una calificación baja. Las causas que explican este avance por indicador, se detalla a continuación:

- **Índice de ejecución de estudios de perfil, avance 75%:** Calificativo Bajo. Los resultados se explican por el atraso en las metas de producción física de los perfiles de mejoramiento a nivel de soluciones básicas, en el marco de la RD N°003-2012-EF/63.01 y RD N° 008-2013-EF/63.01.

En la siguiente tabla se presenta el detalle de los estudios de perfil de mejoramiento por niveles de servicio con avance en las metas de producción anual menor al 85%:

ESTUDIOS DE PERFIL	POI 2016	LOGRADO 2016	AVANCE 2016 (%)	ESTADO AL CIERRE 2016
0118923 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS - PRO REGIÓN – PUNO.	0.460	0.300	65.22	EN REVISIÓN INFORME N° 03 (METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTO) Y OBSERVADO INFORME N° 04 (ESTUDIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL).
0152388 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1 S (I.V. MALA) - CALANGO - LA CAPILLA - SAN JUAN DE VISCAS - SAN LORENZO DE QUINTI - SAN JUAN DE TANTARACHE - CARHUAPAMPA - CHICLLAPATA - CHAYANCA - YURACMAYO - EMP. PE-22 (RIO BLANCO).	0.500			TDRS ENVIADOS A OPI PARA SU APROBACIÓN Y POSTERIOR CONVOCATORIA (CARRETERA REFORMULADA: PUENTE CHUQUICARA - TAUCA - CABANA - PALLASCA - SANTIAGO DE CHUCO - SHOREY / TAUCA - CORONGO - DV. SIHUAS / SANTA - CHIQUICARA - PTE. HUAROCHIRI).

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - II SEMESTRE

ESTUDIOS DE PERFIL	POI 2016	LOGRADO 2016	AVANCE 2016 (%)	ESTADO AL CIERRE 2016
0165559 ESTUDIO DE PERFIL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAJAMARCA - CELENDÍN - CHACHAPOYAS / DV. CHACHAPOYAS - PEDRO RUIZ / EMP. PE-3N (DV. YANACANCHILLA ALTA) - LLAUCAN - EMP. PE-3N (BAMBAMARCA) / EMP. PE-3N (CHOTA) - EMP. PE-3N (CUTERVO) / EMP. PE-3N - SANTA CRUZ - PUENTE CUMBIL (EMP. PE-06A) / OYOTÚN - BOLÍVAR.	0.500			EN ELABORACIÓN LOS TDRS PARA SU CONVOCATORIA.
0165566 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE 3S (ABRA TOCTO) - QUEROBAMBA- PUQUIO.	0.500			EN ELABORACIÓN LOS TDRS PARA SU CONVOCATORIA.
0165574 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUQUIO - CORA CORA - EMP. PE 1S (CHALA)/CORA CORA -YAUCA - EMP PE 1S/ EMP PE 32 (ULLACCASA) - PAUSA.	0.500			EN ELABORACIÓN LOS TDRS PARA SU CONVOCATORIA.
0165558 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO- TAMBILLO - OCROS -EMP.PE-32 A (CHALCO) Y PAMPA CANGALLO - CARAPO - HUANCASANCOS-LLAUTA-PALPA.	0.500			EN ELABORACIÓN LOS TDRS PARA SU CONVOCATORIA.
0192854 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (IZCUCHACA)-HUANCAYELICA-PLAZAPATA-CASTROVIRREYNA-TICRAPO-PAMPANO Y SANTA INES-PILPICHACA Y RUMICHACA / DVCastrovireyna - COCAS - HUACHOS - DVARMAS.	0.600			SE VIENE REFORMULANDO LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, A FIN DE INCORPORAR LOS COMPONENTES DE PUENTES, AMBIENTAL Y ARQUEOLOGÍA.
0179535 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAMAYA (DV. OLMOS) - JAÉN - SAN IGNACIO PUENTE INTEGRACION (FRONTERA CON ECUADOR) / SONDOR - TABACONAS - DV. SAN JOSÉ DEL ALTO - TAMBORAPA (EMP. PE-5N) / CANCHAQUE - HUANCABAMBA POR NIVELES DE SERVICIO.	0.600			AMC N° 010-2016-MTC/20 (FASE: APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN).
0181736 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-5N (CORRAL QUEMADO) - CUMBA - DV. YAMON - LONYA GRANDE - CAMPO REDONDO - OCALLI - PROVIDENCIA - COHECHAN - LONYA CHICO- EMP. AM - 108 (DV. LUYA) Y CHACHAPOYAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA - SELVA ALEGRE - SORITOR - EMP. PE-5N (LA CALZADA)	0.600			CP N° 036-2016-MTC/20 (Fase: Bases elevadas al OSCE) // Intervención reemplaza a Pro Región Amazonas.
0192852 ESTUDIO DE PERFIL EMP. PE-1N (DV. PTE. MACARÁ) - DV. TAMBO GRANDE - PTE. LAS LOMAS - LAS LOMAS - DV. SUYO - PTE. SUYO - DV. SURPAMPA (PE - 1N M) - DV. LA TINA (PE-1N M) - PTE. MACARÁ (FRONTERA CON ECUADOR) / EMP. PE-1N L (DV. SURPAMPA) - CHIRINOS - SURPAMPA - LA TINA - EMP. PE-1N L (DV. PTE. MACARÁ) / EMP. PE-1N L (SAJINO) - PAIMAS - PTE. TONDOPA - ARREPITE ALTO - AYABACA - EMP. PE-3N (SOCCHABAMBA)	0.500			EN ELABORACIÓN LOS TDRS PARA SU CONVOCATORIA.
0209834 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHICAMA - CASCAS - CONTUMAZA - CHILETE POR NIVELES DE SERVICIO	0.700			EN ELABORACIÓN LOS TDRS PARA SU CONVOCATORIA.
0192858 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL - PAMPAS - CHURCAMP - MAYOCC	0.500			EN ELABORACIÓN LOS TDRS PARA SU CONVOCATORIA.
0192863 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA - YURACMARCA - SIHUAS - HUACRACHUCO - SAN PEDRO DE CHONTA - UCHIZA - EMP. PE-5N	0.500			EN ELABORACIÓN DE TDRS PARA SU CONVOCATORIA (SE REFORMULÓ EL TRAMO: SIHUAS - HUACRACHUCO - SAN PEDRO DE CHONTA - UCHIZA - EMP. PE-5N Y HUAROCHIRI - HUALLANCA - MOLINOPAMPA).
0192861 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ROSARIO - SIVIA - CANAYRE - PUERTO ENE Y SAN FRANCISCO - SANTA ROSA - SAN MIGUEL - TAMBO	0.500			EN ELABORACIÓN LOS TDRS PARA SU CONVOCATORIA.
0103435 ESTUDIO DE PERFIL REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EL REPOSO - SARAMIRIZA, TRAMO: DURAN - PTE. HUAWICO - NIEVA - NUEVO SIASME - SARAMIRIZA	0.800			SE REALIZARÁ LA ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL Y LUEGO EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD.
0192862 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA - CHUQUICARA - TAUCA - PALLASCA - SANTIAGO DV CHUCO - SHOREY / TAUCA - BAMBAS - DVSIHUAS.	0.200			EN ELABORACIÓN LOS TDRS PARA SU CONVOCATORIA (CARRETERA REFORMULADA: PUENTE CHUQUICARA - TAUCA - CABANA - PALLASCA - SANTIAGO DE CHUCO - SHOREY / TAUCA - CORONGO - DV. SIHUAS / SANTA - CHUQUICARA - PTE. HUAROCHIRI).

Fuente: PVN/Unidades Orgánicas MEF-SGP

Elaboración: OPEI/Programación Física

- **Índice de ejecución de estudios de Factibilidad, avance 48%:** Calificativo bajo. Explicado principalmente por el atraso en el inicio de los estudios. Al cierre del año se encontraban en la elaboración de los TDR y otras acciones previas a la realización de los procesos de selección.

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - II SEMESTRE

En la siguiente tabla se presenta el detalle de los estudios de factibilidad con avance en las metas de producción anual menor al 85%:

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD	POI 2016	LOGRADO 2016	AVANCE 2016 (%)	ESTADO AL CIERRE 2016
0166355 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PUNO – DESAGUADERO	0.300			EN ELABORACIÓN LOS TDRS.
0110960 CARRETERA DV. CERRO DE PASCO - TINGO MARÍA.	0.350	0.150	42.86	AVANCE AL 16% (INFORME N° 02 EN REVISIÓN POR PVN).
0189595 CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO DE TUMBES.	0.400			EN ELABORACIÓN LOS TDRS PARA SU CONVOCATORIA.
0150383 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CENTRAL TRAMO: AUTOPISTA PUENTE LOS ÁNGELES - RICARDO PALMA.	0.600			TDRS EN REVISIÓN POR ESPECIALISTAS DE UGE PARA SER REMITIDOS A OPI.
0132475 REHABILITACIÓN DE CARRETERA DV. CONOCOCHAEMP RUTAS (PE-1N Y PE-16) - CONOCOCHA - CATAZ - HUARAZ - CARAZ	0.300			SE SOLICITARÁ SU INCLUSIÓN EN EL PAC 2015.
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, VÍA DE EVITAMIENTO CUSCO.	0.450			GR CUSCO HA CONFORMADO EL COMITÉ ESPECIAL PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE SELECCIÓN.
0211544 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE - 28B (SAN FRANCISCO) - SANTA ROSA - PALMAPAMPA - SAN ANTONIO - CHIQUINTIRCA, PROVINCIA DE LA MAR – AYACUCHO.	0.300			EN ELABORACIÓN LOS TDRS PARA SU APROBACIÓN Y CONVOCATORIA.
0089054 ESTUDIO FACTIBILIDAD DE CARRETERA CHINCHA - VILLA DE ARMA - HUANCAMELICA; TRAMO PALCA –PLAZAPATA.	0.200			SE SOLICITÓ SU INCLUSIÓN AL PAC; TDRS EN REVISIÓN PARA SU APROBACIÓN Y CONVOCATORIA.
0154025 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO CARRETERA ZÚÑIGA - DV. YAUYES – RONCHAS.	0.100			
0165573 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO OCOPA - ATALAYA Y ACCESO A PUERTO PRADO, RIO TAMBO, ATALAYA.	0.200			EN ESPERA DE LA CULMINACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL (TÉRMINO ESTIMADO: DIC-15).
0207787 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. ECHARATI - CHAHUARES - PALMA REAL DISTRITO DE ECHARATI PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN REGIÓN DEL CUSCO.	0.200			EN ELABORACIÓN LOS TDRS.
0165572 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULIACA - HUANCANÉ	0.200			
0159701 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS CARRETERAS: RUTA PE-1SF, PE-1SG (VARIANTE) Y PE-1SH (VARIANTE). PISCO, ICA.	0.400			EN ELABORACIÓN LOS TDRS PARA SU APROBACIÓN Y CONVOCATORIA.
0164778 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ACOS-HUALLAY.	0.450	0.300	66.67	EN PROCESO DE SELECCIÓN CP N° 064-2016-MTC/20 (DECLARADO DESIERTO). SE VOLVERÁ A CONVOCAR.
0165564 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO. - CHINCHEROS-URUBAMBA.	0.450	0.150	33.33	EN PROCESO DE SELECCIÓN CP N° 78-2015-MTC/20 (FASE: ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL OSCE).
0192237 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. HUARI (PUENTE POMACHACA) - MONZÓN - PUENTE MONZÓN - EMP. RUTA PE-18A (TINGO MARÍA).	0.350			EN ELABORACIÓN DE TDRS.
0154030 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. RUTA 18A (PTE. RANCHO) - CHAGLLA – RUMICHACA.	0.600	0.350	58.33	EN PROCESO DE SELECCIÓN CP N° 048-2015-MTC/20 (FASE: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN).
0149269 CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO A LA ANTIGUA PANAMERICANA NORTE, MOCHUMI - JAYANCA.	0.450			LO EJECUTA EL CONCESIÓN IIRSA NORTE (A LA ESPERA DE LA REMISIÓN DEL INFORME N° 01).
0152391 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD CARRETERA MIRAFLORES - SANTA ANA –TAMBOGRANDE	0.200			RUTA RECLASIFICADA A VECINAL, EN ESPERA DE LA RESPUESTA DE GR PIURA PARA CONTINUAR CON LA FACTIBILIDAD.
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD CONSTRUCCIÓN DEL PERIFÉRICO VIAL NORTE DE PIURA.	1.000			SUPERVISIÓN DE ESTUDIO
0117092 CONSTRUCCIÓN DE LA AV. COSTA VERDE - TRAMO AVENIDA RAFAEL ESCARDO-JIRÓN VIRÚ, DISTRITO DE SAN MIGUEL-LIMA – LIMA.	0.400	0.250	62.50	AVANCE AL 60% (INFORME N° 02 APROBADO POR PVN; INFORME N° 01 APROBADO POR DGASA).
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD CARRETERA HUANCAMELICA - SANTA INÉS - EMPALME RUTA 24 A VÍA LOS LIBERTADORES.	0.200			AVANCE AL 80% (A LA ESPERA DE LA PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL).

Fuente: PVN/Unidades Orgánicas MEF-SGP

Elaboración: OPEI/Programación Física

- **Índice de ejecución de estudios definitivos, avance 40%:** El bajo avance se explica por la demora en: i) inicio de los estudios, ii) levantamiento de observaciones y iii) aprobación de los estudios de factibilidad.

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - II SEMESTRE

En la siguiente tabla se presenta el detalle de los estudios definitivos con avance en las metas de producción anual menor al 85%:

ESTUDIOS DEFINITIVOS	POI 2016	Logrado 2016	AVANCE 2016 (%)	ESTADO AL CIERRE 2016
0193576 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO REGION LA LIBERTAD	0.100			En elaboración los TDRs.
0050597 ESTUDIO DEFINITIVO DE TRAMO TAUCA (KM. 145 000) - PALLASCA (KM. 201 200)	0.100			Avance al 90% (En OPI para su revisión y aprobación).
0050595 ESTUDIO DEFINITIVO DE TARATA - CAPAZO	0.300			EN ARBITRAJE (Se resolvió el Contrato con un Avance al 10%). Reemplaza al PFIS 1997
0050569 ESTUDIO DEFINITIVO DE CAJABAMBA-SAUSACocha	0.600			Contrato Resuelto con RD N° 102-2015-MTC/20 (24.Feb.15), con un avance al 80%. Reemplaza al PFIS 2233
0050575 ESTUDIO DEFINITIVO DE CHUQUICARA-HUALLANCA	0.200			En espera de la elaboración y culminación del Estudio de Factibilidad (Fecha Estimada: Jun-18).
0112702 ESTUDIO DEFINITIVO CARRETERA CHIMBOTE - TOCACHE, SECTOR YUNGAYPAMPA - TRES CRUCES - SIHUAS - HUACRACHUCO - UCHIZA - EMP.RUTA 05N - TOCACHE	0.600			En elaboración los TDRs.
0112709 ESTUDIO DEFINITIVO SANTIAGO DE CHUCO - MOLLEPATA	0.350	0.150	42.857	Avance al 80% (Informe N° 03 aprobado por PVN; Informe N° 02 aprobado por DGASA).
0079209 ESTUDIO DEFINITIVO VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCAY	0.250			BIF N° 02 aprobado por PVN y DGASA.
0154029 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE.1 NJ - BUENOS AIRES -SALITRAL - CANCHAQUE - EMP. PE 3N HUANCABAMBA, TRAMO CANCHAQUE - HUANCABAMBA	0.200	0.050	25.000	BIF N° 03 aprobado por PVN; Informe N° 01 aprobado por DGASA.
0169685 Mejoramiento De La Carretera Santa Teresa - Puente Central Hidroelectrica Machu Picchu Region Cusco	0.600	0.400	66.667	Avance al 40% (Informe N° 02 por PVN y en revisión por DGASA).
0112704 ESTUDIO DEFINITIVO CARRETERA HUALLANCA - CARAZ	0.800	0.380	47.500	Avance al 58% (Informe N° 04 observado por PVN).
0166332 REHABILITACION DE LA CARRETERA PATIVILCA - QUEBRADA SECA - PUENTE SANTA - Dv. SALAVERRY y Dv. SALAVERRY - PUERTO SALAVERRY	0.200			CP N° 006-2016-MTC/20 (Fase: Absolución de Observaciones). Se estima la Buena Pro en Mar-17.
0112705 ESTUDIO DEFINITIVO CARRETERA PILCOMAYO (EMP. PE - 3S) - CHUPACA	0.800	0.380	47.500	Avance al 38% (Informe N° 02 aprobado por PVN).
0146963 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10 TRAMO MOLLEPATA - PALLASCA	0.600	0.100	16.667	Avance al 70% (Informe N° 03 aprobado por PVN y DGASA).
0211789 CONSTRUCCION DE LA VARIANTE HUAYLLATUPE ENTRE EL KM 81+200 AL KM 82+270.50, TRAMO PUENTE RICARDO PALMA - SAN MATEO REGION LIMA	1.000			En espera de la culminación y aprobación del Estudio de Factibilidad (Fecha Aprox: Dic-16).
0159187 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE PIURA - CARRETERA PANAMERICANA NORTE TRAMO KM 988+000 - KM 1001+924 REGION PIURA	0.300			Viene siendo elaborado por el Concesionario Vial del Sol S.A.
0164781 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE HUANCAYO	0.500			En Proceso de Selección CP N° 031-2016-MTC/20 (Fase: Formulación de Consultas y Observaciones).
Estudio Definitivo Construcción del Periférico Vial Norte de Piura	1.000			En espera de la culminación y aprobación del Estudio de Factibilidad
0112048 CONSTRUCCION DEL PUENTE LA OTRA BANDA Y ACCESOS	0.800			En proceso de actualización del Estudio de Perfil.
0140099 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS EN EL DISTRITO DE POZUZO - OXAPAMPA - PASCO	0.200			Actos preparatorios para la convocatoria.
0110239 CONSTRUCCION DEL PUENTE MARANURA Y ACCESOS	0.050			Estudio Concluido con RD N° 1405-2015-MTC/20 (29.Dic.15); se apertura finalidad para liquidación.
0141868 REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA ? AGUAS VERDES KM. 0+000- KM 219+600 Y PIURA - SECHURA-BAYOVAR KM 0+000-KM 18+000.	0.834			LP N° 013-2015-MTC/20 (Fase: En Calificación Previa). Se estima la Buena Pro para Feb-17.
0137601 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A SAN CLEMENTE - AYACUCHO	0.900			.
0166321 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA : 3S CUSCO ? ABRA LA RAYA, RUTA 28F URUBAMBA ? CHINCHEROS ? CACHIMAYO, RUTA 34G EL DESCANSO SICUANI	0.700			Inició en Dic-16.
0186533 REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 1S: TRAMO ICA	0.760			Con (07) Contratos firmados (Contrato N° 138-2016-MTC/20; Contrato N° 139-2016-

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - II SEMESTRE

ESTUDIOS DEFINITIVOS	POI 2016	Logrado 2016	AVANCE 2016 (%)	ESTADO AL CIERRE 2016
- DV. QUILCA - REPARTICION, RUTA 1SD: TRAMO LOS CERILLOS - ISLAY - MOLLEND - ILO - EL POZO, RUTA PE 38: TRAMO TACNA - TARATA				MTC/20; Contrato N° 140-2016-MTC/20; Contrato N° 141-2016-MTC/20; Contrato N° 142-2016-MTC/20; Contrato N° 143-2016-MTC/20 y Contrato N° 144-2016-MTC/20).
0179035 REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 13+663 - KM. 91+230, CHICAMA - SAUSAL - CASCAS KM. 46+869 - 58+054	0.600			LP N° 016-2015-MTC/20 (Fase: Absolución de Observaciones). Fecha Estimada de Buena Pro para Mar-17.
0179034 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 97+580 - KM. 173+967	0.600			LP N° 016-2015-MTC/20 (Fase: Absolución de Observaciones). Fecha Estimada de Buena Pro para Mar-17.
0185265 REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA PE-22B: DV. TARMA - PTE. REITHER, RUTA PE-5S: PTE. REITHER - DV. SATIPO, RUTA PE-3S B: PTE. STUART - CHUPURO - HUAYUCACHI REGION JUNIN	0.700			En Proceso de Selección AMC N° 009-2016-MTC/20 (Fase: Otorgamiento de Buena Pro).
0179033 REEMPLAZO DE 08 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE - 1NJ: LAMBAYEQUE - OLMOS	0.900			LP N° 013-2015-MTC/20 (Fase: Consentimiento de Buena Pro). Se estima firma de Contrato en May-17.
0185832 REEMPLAZO DE 19 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA: 3S: KM. 1151+095 - KM. 1261+500 REGION PUNO	0.600			En Proceso de Selección LP N° 014-2015-MTC/20 (Fase: Consentimiento de Buena Pro).
0179036 Reemplazo De 17 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Ruta: 3s: Km. 1264+900 - Km. 1500+353, Ruta 3sh: Pucara - Asillo	0.600			En Proceso de Selección LP N° 014-2015-MTC/20 (Fase: Consentimiento de Buena Pro).
0185262 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PUENTE QUIROZ REGION ANCASH	0.700			En Proceso de Selección AMC N° 009-2016-MTC/20 (Fase: Otorgamiento de Buena Pro).
0162312 REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA: 1N: SULLANA - AGUAS VERDES (KM. 1043+000 AL KM. 1147+750) REGION PIURA	0.850			LP N° 011-2015-MTC/20 (Fase: Absolución de Observaciones). Fecha Estimada de Buena Pro: Mar-17.
0184879 CONSTRUCCION DEL PUENTE HUALLAGA Y ACCESOS REGION SAN MARTIN	0.400			Avance al 0% (Informe N° 01 en elaboración).

Fuente: PVN/Unidades Orgánicas MEF-SGP

Elaboración: OPEI/Programación Física

- **Número de Kilómetros ejecutados de carreteras en rehabilitación y mejoramiento y/o construcción con obra pública, avance 30%:** Calificativo Bajo. Explicado principalmente, por el atraso en el inicio de las obras de pavimento a nivel de solución básica y obras públicas con asfalto.

En la siguiente tabla se presenta el detalle de las obras viales con avance en las metas de producción anual menor al 85%:

OBRAS EN CARRETERAS	POI 2016 (Km)	LOGRADO 2016	AVANCE 2016 %	ESTADO
0083807 CARRETERA PUENTE CHINO - AGUAYTÍA (SECTORES DAÑADOS).	3.696	2.925	79	PARALIZADA POR CLIMA.
0063529 CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO DV. AEROPUERTO PUCALLPA-CEMENTERIO JARDÍN DEL BUEN RECUERDO.	7.213	4.145	57	
0052671 QUINUA SAN FRANCISCO KM 78 500 AL KM 172 420.	11.786	(6.468)	-55	SE REDUJERON KILÓMETROS EQUIVALENTES
0047962 CANTA -HUALLAY.	28.000	24.074	86	
0102190 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO PUERTO BERMÚDEZ - CIUDAD CONSTITUCIÓN.	20.000	16.411	82	
0102189 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO CIUDAD CONSTITUCIÓN - PUERTO SINGARO.	15.000	12.484	83	
0052879 RODRIGUEZ DE MENDOZA - EMPALME RUTA PE-5N, TRAMO SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N.	18.522	0.001	0	SE VOLVERÁ A CONVOCAR (SE RESOLVIÓ EL CONTRATO CON UN AVANCE AL 27.154%).
0110957 CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA TRAMO MATARANI EL ARENAL PTA DE BOMBÓN.	18.500	10.062	54	RETRASADO DE OBRA POR NO CONTAR CON LA LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO (POSTES ELÉCTRICOS, VIVIENDAS).

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - II SEMESTRE

OBRAS EN CARRETERAS	POI 2016 (Km)	LOGRADO 2016	AVANCE 2016 %	ESTADO
0115001 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MAZAMARI - PANGOA-CUBANTÍA.	2.900			EN PROCESO DE SELECCIÓN LP N° 020-2015-MTC/20 (FASE: BUENA PRO CON RECURSO DE APELACIÓN ANTE EL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO).
0115031 OBRA CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO.	4.000			A CONVOCAR EN JUL-2017.
0118924 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO TRAMO COCHABAMBA - CUTERVO - SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA - CHIPLE.	54.840	49.419	90	ENCARGADO A CONCESIÓN L. DE LA SIERRA TRAMO 2.
0166332 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PATIVILCA - QUEBRADA SECA - PUENTE SANTA - DV. SALAVERRY Y DV. SALAVERRY - PUERTO SALAVERRY.	100.000			
0165318 INTEGRACIÓN VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLEPA KM 43+610 - KM94+000.	18.000	4.377	24	
0165319 INTEGRACIÓN VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLEPA KM 94+000 - KM146+180 .	18.000	1.690	9	
0165640 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA - AREQUIPA TRAMO MOQUEGUA - OÑATE .	1.000			LP N° 012-2016-MTC/20 (FASE: BASES ELEVADAS AL OSCE).
0165568 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-35 (ANDAHUAYLAS) - PAMPACHIRI - EMP. PE-30A (NEGROMAYO).	47.880			EN APROBACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE CONSERVACIÓN VIAL.
0165560 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYOS - RONCHA - CHUPACA - HUANCAYO - DV. PAMPAS.	74.700			PLAN DE MEJORAMIENTO DE CONSERVACIÓN VIAL EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA.
0189531 MEJORAMIENTO DVHUMAJALSO - DESAGUADERO Y TACNA-TARATA-CAPAZO-MAZOCRUZ.	27.450			EN APROBACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE CONSERVACIÓN VIAL.
0165567 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-18A(PUENTE RANCHO) - PANAO - CHAGLLA - POZUZO - OXAMPAMPA Y EMPALME PE-18B - RIO CODO - CODO DE POZUZO - EMP. PE - 5NA (PUERTO INCA).	96.868			EN APROBACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE CONSERVACIÓN VIAL.
0189533 MEJORAMIENTO DEL EMP. PE-35 (MOLLEPUQUIO)-CHINCHAYPUJO-COTABAMBA-TAMBOBAMBA-CHALHUAHUACHO.	40.430			PLAN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN VIAL APROBADO CON RD N° 959-2016-MTC/20 (28.DIC.16).
0189528 MEJORAMIENTO DEL EMP. PE 3N (LAGUNA SAUSACOCOA) - PUENTE PALLAR - CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO Y LOS RAMALES PUENTE PALLAR CALEMAR Y TAYABAMBA QUICHES - EMP. PE-12A (DV. SIHUAS).	108.450			EN APROBACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE CONSERVACIÓN VIAL.
0117258 MEJORAMIENTO CARRETERA EMP. PE-34B (ROSARIO) - CARLOS GUTIÉRREZ-CRUCERO-QUISCUPUNCO-BALTIMORE-ANANEA-COJATA-VILQUE CHICO-EMP PE-34I (COASIA).	74.528			PLAN DE MEJORAMIENTO DE CONSERVACIÓN VIAL EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA.
0152386 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. AR-105(ACOY)-ANDAMAYO-VIRACO-DV. MACHAHUAY-ANDAGUA-AYO-HUAMBO-CABANA-CONDE-CHIVAY-VIZCACHANE-EMP. PE-34A (DV. VIZCACHANE).	65.565			EN PROCESO DE APROBACIÓN EL PLAN DE MEJORAMIENTO DE CONSERVACIÓN VIAL.
0152389 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-15 (DV. APLAO)-CORIRE-APLAO-CHUQUIBAMBA-ARMA-COTAHUASI-CHARCANA-ACCOPAMPA-DV.SAYLA-PAMPACHACRA-USHUA-OYOLO-DV. SEQUELLO-MARCABAMBA-EMP-PE-32C (PAUSA) - MARAN.	130.404			PLAN DE MEJORAMIENTO DE CONSERVACIÓN VIAL EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA.
0152382 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUTERVO - SOCOTA - SAN ANDRÉS - SANTO TOMAS - PIMPINGOS-CUYCA.	40.257			PROGRAMA DE GESTIÓN VIAL (PGV) EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR EL CONTRATISTA.
0152387 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-04B - SONDOR - SOCCHABAMBA - VADO GRANDE.	36.802			PLAN DE MEJORAMIENTO DE CONSERVACIÓN VIAL APROBADO CON RD N° 952-2016-MTC/20 DEL 27.DIC.16.
0165569 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (DV. ABANCAY) - CHUQUIBAMBILLA - DV. CHALHUAHUACHO - SANTO TOMAS - VELILLE - YAURI - HÉCTOR TEJADA - EMP. PE-3S (AYAVIRI).	98.550			EN APROBACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE CONSERVACIÓN VIAL.

Fuente: PVN/Unidades Orgánicas MEF-SGP

Elaboración: OPEI/Programación Física

- **Número de Metros ejecutados de Puentes en rehabilitación y mejoramiento y/o construcción con obra pública, avance 18%:** Calificativo Bajo, principalmente en las acciones previas al proceso de selección para ejecución de obra.

En la siguiente tabla se presenta el detalle de las obras viales con avance en las metas de producción anual menor al 85%:

OBRASEN PUENTES	POI 2016 (M)	LOGRADO 2016	AVANCE 2016 %	ESTADO
0063486 CONSTRUCCIÓN DEL PONTÓN DEL KM. 1217+000 Y ACCESOS	34	5.953	18	
0094480 PUENTE TUMBES Y ACCESOS.	30			EN ELABORACIÓN EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN.
0052658 PUENTE MALCAS.	35			LP N° 013-2016-MTC/20 (FASE: INTEGRACIÓN DE BASES). SE ESTIMA LA BUENA PRO PARA MAR-17.
0063484 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PASAMAYITO Y ACCESOS.	96	38.370	40	EN EJECUCIÓN.
0063490 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE HÉROES DEL CENEP Y ACCESOS.	72	7.193	10	
0063488 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ABEJAL Y ACCESOS.	50	7.595	15	
0063525 MEJORAMIENTO DEL PUENTE BOCAPAN Y ACCESOS.	70			CON RD N° 588-2016-MTC/20 (18.AGO.16) SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE OBRA ACTUALIZADO.
0112050 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PALCA Y ACCESOS.	22	2.304	10	
0112055 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS.	20			ACTOS PREPARATORIOS PARA LA CONVOCATORIA.
0112056 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE TINGO Y ACCESOS.	50			EN PROCESO DE SELECCIÓN LP N° 009-2016-MTC/20 (FASE: CONSENTIMIENTO DE BUENA PRO).
0112042 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ALLCOMACHAY.	50			CON CONTRATO FIRMADO.
0112045 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CAYARA Y ACCESOS.	40			CON CONTRATO FIRMADO.
0141867 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 221+000 KM. 273+800 Y SULLANA - EL ALAMOR KM. 0+000 - KM. 52+900?	253			EN ESPERA DE LA CULMINACIÓN Y APROBACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO (FECHA APROX: MAR-17).
0110239 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE MARANURA Y ACCESOS.	60			CON CONTRATO FIRMADO; INICIO ESTIMADO ABR-17.
0056477 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SANTA MARÍA DE NIEVA.	70	38.220	55	

Fuente: PVN/Unidades Orgánicas MEF-SGP

Elaboración: OPEI/Programación Física

- **Número de Kilómetros ejecutados de carreteras en rehabilitación y mejoramiento y/o construcción con Concesión:** A continuación se muestra los kilómetros ejecutados en el periodo.

OBRAS	POI 2016 (Km)	Logrado 2016
0181910 OBRAS ADICIONALES RED VIAL N° 5 ANCÓN - HUACHO - PATIVILCA		9.310
0141886 REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL N° 04 PATIVILCA TRUJILLO		2.210
AUTOPISTA DEL SOL: TRUJILLO - SULLANA		22.758
0166211 OBRAS ADICIONALES DESVIÓ QUILCA - LA CONCORDIA REGIÓN TACNA		45.950
OBRAS IIRSA CENTRO TR. 2 PTE. RICARDO PALMA-DV CERRO DE PASCO		315.018
TOTAL		395.246

- **Índice de ejecución de predios equivalentes con PACRI, avance 32%:** Calificativo Bajo. Entre las principales causas relacionadas al bajo avance en las metas de producción física, tenemos:
 - a) Las asignaciones de Recursos en la Ley de Presupuesto para el 2016, fueron inferiores a la demanda para el saneamiento físico legal del derecho de vía solicitada.
 - De acuerdo a la programación multianual para el 2016, se requería asignación de recursos para 105 saneamiento físico legal, derivados de 65 PIP y las Concesiones de la Red Vial Nacional.

- En la Ley de Presupuesto 2016, se aprobaron recursos para 20 Proyectos de Inversión pública, que comprenden 49 metas de saneamiento físico legal (S/ 142.83 millones), distribuidas en 35 metas de obras Públicas y 14 metas para obras en la red concesionada
 - La asignación de recursos implica, solicitar la autorización de modificación entre proyectos a través del pliego a la Dirección Nacional de Presupuesto y/o la elaboración de notas de modificación a nivel de unidad ejecutora. Ello dificulta el proceso de selección en la contratación de terceros, y así iniciar la ejecución de las metas de producción. Lo que explica que el 46% del saneamiento físico legal tiene como causa, la demora en la asignación y certificación presupuestal.
- b) Conflictos con la Población, que se niegan a firmar las Actas de liberación y no aceptan las tasaciones elaboradas por la Dirección de Construcción el Ministerio de Vivienda y Construcción.
 - c) Demora en la firma de Viceministerio de Transportes para la emisión de las resoluciones Ministeriales en el pago de afectados (nuevas autoridades del cambio de Gobierno).
 - d) Contingencias presentadas en la documentación técnica y legal de los predios afectados y en la documentación legal de los afectados. Muchos casos no guardaban correlación con la información levantada en campo, y tampoco se logró adquirir la totalidad de inmuebles afectados programados.
- Específicamente sucedió con los Certificados de Búsquedas Catastrales, Partidas Registrales, Constancias de Posesión, Documentos de Identidad, entre otros. Situación que dificultó y retrasó los trámites que se debían implementar de acuerdo a la legislación vigente; y que además, no permitió tener la debida coherencia entre las áreas identificadas, las áreas afectadas y las áreas que se adquirirían posteriormente. En estos casos, estamos superando las diferencias presentadas, para continuar con los trámites respectivos.
- e) Por otro lado, se presentaron retrasos por la falta de colaboración de los afectados. Algunos no respondieron las comunicaciones y notificaciones donde se les solicitaba documentación técnica y/o legal necesaria. Pero luego de reiterados pedidos, se logró contar con dicha documentación, a fin de continuar con los trámites establecidos en la norma.
 - f) Inconvenientes en la documentación legal de los afectados. La Municipalidad de Junín se negó a emitir las constancias de posesión, pese a la identificación de condición jurídica. Consideró que no era de su responsabilidad emitir dicho documento, hasta que reformularan su TUPA donde incluían las tasas para emitir las respectivas constancias de posesión. Es por ello que no se completó los expedientes individuales de acuerdo al D.L. N° 1192.
 - g) Escasa oferta de profesionales especialistas en Saneamiento, hay que formarlos.
 - h) Falta de sensibilización en las áreas involucradas en la gestión de la Oficina PACRI para lograr mejores indicadores de desempeño
 - i) Déficit en el número de Administradores y/o incremento de la carga de trabajo. Actualmente manejan de cuatro a siete proyectos por administrador de proyectos de implementación de PACRI
- **Índice de ejecución de PMA, avance 64%:** Calificativo Bajo. La principal causa es la asignación de recursos y demora administrativa en el Ministerio de Cultura.
 - **Índice de ejecución de CIRA, Sin avance:** Sin asignación presupuestal.

4.3 Actividad Operativa del POI de la AEI: Desarrollar, mejorar y fortalecer la gestión y desempeño Institucional (Tipo B)

En Provías Nacional, la actividad operativa de esta AEI corresponde a la Gestión Institucional relacionada a la Operación y Desarrollo Institucional.

La Operación Institucional está referida, con la aplicación de los sistemas administrativos del sector público y la capacidad de transformar efectivamente recursos (insumos) en bienes y servicios de calidad para los ciudadanos.

El Desarrollo Institucional está orientado a ejecutar Proyectos Institucionales de Tecnologías de la Información, estudios para el planeamiento estratégico, implementación de instrumentos de gestión pública, entre otros; con la finalidad de mejorar la productividad institucional en todos sus aspectos.

Tabla N° 9: Evaluación del Indicador de las Actividades Operativas de la AEI Tipo B

Acción Estratégica Institucional (MTC) PVN	Actividad Operativa (MTC) PVN	Indicador (Producción Física)	Meta Programada 2016	Meta Obtenida 2016	Avance %	Programa Presupuestal: Actividad
Desarrollar, mejorar y fortalecer la gestión y desempeño Institucional.	Operación y Desarrollo Institucional.	Número de Tareas de Operación Institucional ejecutadas.	104	94.5	91	5000276. Gestión del Programa.
		Número de Tareas de Desarrollo Institucional ejecutadas.	23	11	48	6000016. Gestión y Administración.
						5000276. Gestión del Programa
						6000033. Elaboración de Planes.
						6000034. Fortalecimiento Institucional.

Fuente: PVN/Unidades Orgánicas MEF-SGP

Elaboración: OPEI/Programación Física

- **El indicador número de tareas de operación institucional ejecutadas:** Avance al 91%. Calificativo Bueno. Las actividades que no se realizaron son:
 - Actualización del Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos – MGPP, se reprogramo para el 2017.
 - Formulación del Cuadro de Puestos de la Entidad - CPE (Cuadro RRHH), que no se culminó en el 2016.
- **El indicador número de tareas de Desarrollo Institucional ejecutadas:** Avance al 48%. Calificativo Bajo. Explicado principalmente por las actividades y proyectos de TI, no ejecutados. A continuación la relación:
 - Módulo SGP-UGOB
 - Módulo de Derecho De Vía
 - Módulo Gestión de PACRIS
 - Implementación de Ambiente de Calidad
 - Implementación Herramientas Innovadoras TICS
 - Implementación Servicio Cloud (Nube)
 - Módulo de Tarifa Diferenciada
 - Módulo de Gestión de Legajos Personales
 - Sistema Buscador Tipo Google
 - Sistema de Firma Digital y Certificados Digitales
 - Sistema de Ingeniería para Estudios
 - Sistema Gestión Técnica de Puentes

4.4 Sub Productos

La complejidad de los proyectos de inversión pública en el ciclo de la gestión de la infraestructura vial, que es de mediano y largo plazo, requiere de insumos denominados subproductos que permiten obtener la infraestructura vial que permite brindar el servicio de transporte a los usuarios de la red vial nacional.

La evaluación de los sub productos del proceso de gestión de infraestructura vial se presenta en la tabla siguiente.

Tabla N° 10: Evaluación del Indicador de los Subproductos

Acción Estratégica Institucional	Actividad Operativa	Indicador de Producción Física	Unidad de Medida	Meta Programada 2016	Meta Obtenida 2016	Avance %	Programa Presupuestal Acción de Inversión/Obra
Rehabilitación, mejoramiento y/o construcción de Infraestructura vial nacional (Tipo C)	Elaborar estudios de perfil (*)	Número de estudios de perfil aprobados	Estudio	16	20	125	6000046. Estudios de Perfiles
	Elaborar estudios factibilidad	Número de estudios de Factibilidad aprobados	Estudio	6	6	100	6000013. Estudios de Factibilidad
	Elaborar estudios definitivos	Número de estudios Definitivos aprobados	Estudio	17	8	47	6000001. Expediente Técnico
Infraestructura vial nacional con adecuados niveles de servicio para la transitabilidad de personas y mercancías (Tipo A)	Mantenimiento periódico	Número de expedientes técnicos aprobados	Estudio	3	-	-	5001434. Mantenimiento Periódico de La Red Vial Nacional Pavimentada
		Número de Kilómetros de Red Vial Nacional con mantenimiento periódico	Kilometro	5	-	-	5001434. Mantenimiento Periódico de la Red Vial Nacional Pavimentada
	Instalar Puentes modulares en la red vial nacional	Número de Puentes modulares instalados	Puente	242	269	111	5001437. Prevención y Atención de Emergencias Viales

(*) Incluye puentes peatonales y pasos a desnivel en la RVN concesionada

Fuente: PVN/Unidades Orgánicas MEF-SGP

Elaboración: OPEI/Programación Física

- **El indicador número de estudios definitivos aprobados:** Avance de 47%. Calificativo bajo. No se culminaron los siguientes estudios programados:
 - 0079209 Estudio Definitivo Via De Evitamiento de la Ciudad de Abancay
 - 0141867 Estudio Definitivo reemplazo de 12 Puentes en los Corredores Viales Nacionales Sullana - Aguas Verdes Km. 221+000 - Km. 273+800 y Sullana - El Amor Km. 0+000 - Km. 52+900?
 - 0112704 Estudio Definitivo Carretera Huallanca – Caraz
 - 0112709 Estudio Definitivo Santiago De Chuco – Mollepata
 - 0146963 Estudio Definitivo Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Pallasca - Mollepata - Mollebamba - Santiago de Chuco Empalme Ruta No 10 Tramo Mollepata – Pallasca
 - 0166332 Estudio Definitivo Rehabilitación de la Carretera Pativilca - Quebrada Seca - Puente Santa - Dv. Salaverry y Dv. Salaverry - Puerto Salaverry
 - Estudio Definitivo Construcción Del Periférico Vial Norte De Piura
- **El indicador número de expedientes técnicos aprobados:** Sin avance. Calificativo Bajo,

Los estudios especiales no culminaron. Se elaboraron los TdR para: (i) Evaluar puntos críticos del tramo: Ingenio Chachapoyas Km. 17 000 Al 39 440 (22.440Km.) y (ii) Evaluación del punto crítico Acostambo km. 171 000 de la carretera Huancayo - Imperial – Izcuchaca (1Km); así también, se viene elaborando (con avance al 50%) el estudio para la Implementación de dispositivos de seguridad vial y mejora de la señalización integral de la carretera central: Lima - La Oroya (349.39 Km.).
- **El indicador número de Kilómetros de Red Vial Nacional con mantenimiento periódico:** Sin avance.

Se esperaba culminar el mantenimiento periódico de puntos críticos de las carreteras: (i) el reposo - Saramirza tramo: el reposo - duran (km. 74 700 - km. 74 800) y (ii) Panamericana Sur Sub Tramo II Dv. Mancora - Tanaka (km. 488 432 - km. 583 000), sin embargo aún viene elaborando los TDR para el ejecutar estas obras.

V. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Productos Gestión de la Infraestructura Vial

Según la normativa de Gestión de Infraestructura Vial, como consecuencia de su aplicación resultan los siguientes Productos: (i) Obras viales según niveles de intervención (construcción, rehabilitación y mejoramiento) y (ii) Mantenimiento vial de la infraestructura, a través de las actividades de mantenimiento rutinario y mantenimiento periódico según corresponda.

En la siguiente tabla se muestra el resumen de los resultados de los productos de la gestión vial:

Tabla N° 11: Evaluación de Productos de la Gestión de Infraestructura Vial de Carreteras

Productos de infraestructura vial	META 2016		AVANCE 2016	
	POI 2016	U. Medida	Logrado Ene - Dic	(%)
RVN No Concesionada				
OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN.	1,342		399	30
Rehabilitación, mejoramiento y construcción.	500	Kilometro	399	80
Mejoramiento con Soluciones Básicas.	842	Kilometro		-
MANTENIMIENTO VIAL.	21,746		24,553	113
Mantenimiento Rutinario Carreteras Pavimentadas.	2,733	Kilometro	5,090	186
Mantenimiento Rutinario Carreteras NO Pavimentadas.	1,829	Kilometro	3,024	165
Mantenimiento Periódico de Carreteras Pavimentadas	57	Kilometro	13	22
Por Niveles de Servicio	17,127	Kilometro	16,426	96
RVN Concesionada				
OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN			395	
Cofinanciadas		Kilometro		
Autosostenible		Kilometro	395	
Mantenimiento Vial	6,695		6,299	94
Cofinanciadas	4,653	Kilometro	4,653	100
Autosostenible	2,042	Kilometro	1,646	81

Fuente: PVN/Unidades Orgánicas MEF-SGP

Elaboración: OPEI/Programación

Nota: incluye las intervenciones en la RVN temporal.

En el indicador de obras rehabilitación, mejoramiento y construcción, se explica porque no se logró iniciar las obras de mejoramiento con pavimento a nivel de soluciones básicas, debido al mayor tiempo del previsto en la elaboración del plan de mejoramiento (expediente técnico), los cuales aún vienen siendo elaborados por los Contratistas.

Se ejecutaron mayores actividades, respecto a las previstas, en lo que corresponde al mantenimiento rutinario por administración directa, explicado por el término de varios contratos por niveles de servicio y dado que se debe contar con los estudios de ingeniería para contratar el servicio de mantenimiento por más de 3 años, temporalmente algunos tramos están a cargo de Provias Nacional.

En el indicador de Mantenimiento Periódico de Carreteras Pavimentadas se explica por el atraso en las obras programadas.

En lo correspondiente a la red vial concesionada se ejecutaron obras viales, así como también, se realizó las actividades de mantenimiento vial en las carreteras concesionadas.

VI. EVALUACIÓN POR RESPONSABLES (CENTRO DE COSTO)

La evaluación según responsables o centro de costo o unidad orgánica posibilita analizar y presentar información sobre las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas respecto de la interacción de los recursos humanos de las unidades orgánicas con los bienes y servicios y la tecnología para obtener un resultado; entendiéndose la tecnología como los métodos, procedimientos, marco normativo, estructura organizacional, software, sistemas y otros que permiten mejorar la productividad institucional.

A partir de ellos, se aportan elementos para determinar estrategias que incrementen la eficiencia y eficacia operativa, para posibilitar las mejoras de manera oportuna.

Se realizó la comparación de la producción física y financiera ejecutada a diciembre 2016 respecto de la programación según unidad orgánica, con la finalidad de detectar las desviaciones, problemas presentados o limitaciones, fallas o defectos de los insumos o procesos internos que se hubieren presentado y que pudiera obstaculizar el logro de las metas programadas.

En la siguiente tabla se muestra el indicador de gestión según unidad orgánica:

Tabla N° 12: Evaluación por Responsable (Centro de costo)

UNIDAD ORGÁNICA	META 2016	LOGRADO 2016			PRESUPUESTO 2016 (MILL. S/.)			
	INDICE	INDICE	(%)	Calificación	PIA	PIM	Deven-gado	(%)
A10 PVN - ADMINISTRACIÓN INTERNA a/	94,753	71,984	76	Bajo	97	92	82	89
20.5 UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS	854,545	924,301	108	Muy bueno	1,893	2,121	2,061	97
20.6 UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS	154	147	95	Muy bueno	162	36	32	88
20.7 UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN	41,534,941	41,656,677	100	Muy bueno	1,109	1,486	1,303	88
20.8 UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	63,304,816	58,874,120	93	Bueno	23	22	16	76
20.11 UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES	51,762	37,607	73	Bajo	255	274	247	90
20.15 UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VÍA	349,121	144,546	41	Bajo	143	214	192	90
B10 MTC - ADMINISTRACIÓN INTERNA b/		6		n.a.	-	1	1	98
09 MTC-OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO c/		3		n.a.	1	2	2	99
25 MTC-DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTE d/	2,187,119	2,225,373	102	Muy bueno	2,015	2,138	2,004	94
TOTALES (1045 metas)	108,377,210	103,934,763	96	Muy bueno	5,699	6,385	5,940	93

Fuente: PVN/Unidades Orgánicas MEF-SGP

Elaboración: OPEI/Programación Física

n.a. No aplicable.

a/ Incluye consultoría para la elaboración de la línea base del Proyecto Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish, e Inicio de la Consultoría para el Programa de Compensación y Reasentamiento PACRI en la Carretera Huánuco - La Unión - Huallanca

b/ Pagos de árbitros por proceso arbitral (0559)

c/ Comprende estudios para el Planeamiento Sectorial con cargo al contrato de Préstamo 1827/OC-PE i) Mejoramiento de la Logística de la Distribución Urbana de Mercancías en Lima y Callao y ii) Elaboración del Modelo de Transporte Interurbano de Pasajeros del Perú (Pfis 0632).

d/ Corresponde a la RVN concesionada (Administrada por los concesionarios).

• ADMINISTRACIÓN INTERNA

Está vinculada principalmente al cumplimiento de la normatividad de los sistemas administrativos⁵: Gestión de Recursos Humanos, Abastecimiento, Presupuesto público, Tesorería, Endeudamiento público, Contabilidad, Inversión pública, Planeamiento estratégico, Defensa judicial del estado, Control y Modernización de la gestión pública. El Poder Ejecutivo tiene la rectoría de los Sistemas Administrativos a excepción del Sistema Nacional de Control y del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico que se rigen por la ley de la materia.

En Provías Nacional, la administración interna comprende la unidades orgánicas: Dirección Ejecutiva, Órgano de Control Institucional, Oficina de Administración, Oficina de Programación Evaluación e Información, Oficina de Recursos Humanos, Oficina Técnica de Arbitrajes⁶, Oficina de Asesoría Legal y Unidad Gerencial de Supervisión y Calidad.

El indicador de gestión a diciembre 2016 alcanza el 76% y corresponde a una calificación baja. Para identificar las principales causas del resultado obtenido, se realizó la evaluación a nivel intervención/entregable.

⁵Según el artículo N° 46 de la Ley N° 29158 – Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, los Sistemas Administrativos tienen por finalidad regular la utilización de los recursos en las entidades de la administración pública, promoviendo la eficacia y eficiencia en su uso.

⁶Oficina creada por Resolución Ministerial N° 154-2016 MTC /01.02 del 15 de marzo 2016, conjuntamente con la Unidad Gerencial de Supervisión y Calidad, por lo que no cuenta con meta de producción física, sin embargo si tienen los gastos de funcionamiento.

UNIDAD RESPONSABLE / ÁREA DE EVALUACIÓN	IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS/CAUSAS	PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTIVAS
Oficina de Administración		
Proyectos y Servicios Informáticos	- El avance porcentual de la producción física alcanzó el 46%, porque de los 23 proyectos programados en el POI 12 no tienen avance, entre otros, por las siguientes causas: i) Sin disponibilidad presupuestal y/o el presupuesto requerido fue muy alto; ii) el proyecto se encuentra en la fase de elaboración de TDR; iii) Se reprogramaron para el siguiente año, y iv) 3 proyectos presentan avances inferiores al 90%. - Las metas programadas en el POI 2016, son inferiores a las programadas en el POI Informático, en las que se incluye: Servicios de Actualización WEB-GIS y Sistema de Gestión de Conservación Vial a Contratistas. - El proyecto Sistema de Gestión de Conservación por Niveles de Servicio tiene un avance acumulado del 92%, pero aún está en proceso de carga de la información, por tanto aún no está al servicio de usuarios internos y externos de la UGC. - No se ejecutó el módulo Implementación de ITIL Intermedio y el Módulo de Capacidades y Mantenimiento de la Auditoría de Sistemas, para los sistemas en producción. La principal causa fue motivos presupuestales y priorización	- Adequar la programación de Proyectos de TI a la disponibilidad de recursos humanos, tecnológicos y financieros, priorizando los proyectos para dar soporte a los sistemas funcionales y además bajo los siguientes criterios: Proyectos TI en liquidación Proyectos TI ejecución física Proyectos TI en proceso de contratación Proyectos TI nuevos programados en el PETI - Se debe incluir en el POI y Presupuesto de Provisión Nacional todos los proyectos de TI a ejecutarse. - La ejecución de proyectos y servicios de TI, deben considerar los siguientes desafíos en el marco del Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública aprobada con el Decreto Supremo N° 004-2013-PCM: 1: Producir beneficios para la entidad en base a las inversiones de TI, para asegurar que las inversiones en TI generen los beneficios esperados (cumpliendo las metas definidas, cumpliendo las regulaciones internas y externas (leyes, acuerdos contractuales y políticas). 2: Favorecer la atención al Ciudadano, el quehacer de la entidad debe estar al servicio de los ciudadanos, y las tecnologías de la información, como herramientas transversales en el proceso de modernización facilitarán la interacción entidad-ciudadano. 3: Innovar procesos y servicios en base al uso eficiente de TI, mejora de procesos y servicios para mejorar la atención al ciudadano y la operatividad interna de la entidad. 4: Asegurar la excelencia en la ejecución de los procesos, se debe buscar la reducción en los tiempos en la ejecución de los procesos, sin alterar su alcance, asegurando la calidad y reduciendo sus costos mediante el uso fiable y eficiente de las TI. 5: Mantener una adecuada seguridad de la información (confidencialidad, disponibilidad e integridad de toda documentación: electrónica, física y otros). 6: Personal capacitado para aprovechar las TI, El personal de la entidad debe tener las capacidades necesarias para utilizar las tecnologías de la información de vanguardia
Políticas Multisectoriales	- No se elaboró el Informe Supervisión, Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción para la Igualdad de Género Implementado (PAIG), al estar pendiente la aprobación del plan. - No se elaboró el Informe Supervisión de Monitoreo y Evaluación del Plan de Ecoeficiencia PVN (PEPVN)	- Aprobar y ejecutar el Plan de Acción para la Igualdad de Género Implementado (PAIG). - Coordinar con el comité a fin de implementar las buenas prácticas de Ecoeficiencia en el Sector Público.

UNIDAD RESPONSABLE / ÁREA DE EVALUACIÓN	IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS/CAUSAS	PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTIVAS
Atención en el Marco de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Falta de conocimiento de la ley por parte del personal de PVN para mejorar la atención con información al Ciudadano.	Analizar la posibilidad diseñar Video tutorial en el que se explique en qué consiste la ley de transparencia (procesos, tiempos, accesos, etc.)
Oficina de Programación Evaluación e Información		
Planeamiento Estratégico	- No se realizó la Evaluación de Resultados de PIP en las Carreteras Nacionales, por incumplimiento de la empresa consultora. - Carreteras nacionales que no se encuentran registradas en vigente Clasificador de Rutas (D.S.011-2016-MTC y modificatorias), como consecuencia de la ejecución obras viales de mejoramiento que derivan en la modificación de la trayectoria de las rutas (PE-06A, PE-3N, PE-18 y PE-20A)	- Analizar las posibilidades en el mercado para el tipo de evaluación requerida y así lograr la efectividad en el cumplimiento de los objetivos institucionales y sectoriales. - Gestión de información geográfica: Se ha realizado las coordinaciones con la Gerencia de Obras a fin de iniciar el trámite de actualización de estas rutas ante la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles del MTC. Y además, la actualización del Clasificador de Rutas e Inventario de la red vial nacional del SINAC.
Modernización de la Gestión Pública	El avance de la producción física alcanzó sólo el 29%. De los 31 documentos de gestión, tenemos que: i) 15 no iniciaron su elaboración y ii) 11 tienen avance inferiores a 50% con calificación bajo.	Dimensionar la producción física de acuerdo a los insumos que se dispone (infraestructura, personal, tecnología entre otros). Además, priorizar la aprobación de documentos de gestión orientada a resultados para su impacto positivo, en los usuarios y beneficiarios de los bienes y servicios que entrega Proviás Nacional.

• UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS

El indicador de gestión es Muy bueno, sin embargo para mejorar la eficiencia de los proyectos ejecutados se ha realizado el siguiente análisis:

Identificación de Problemas Presentados/Causas	Propuesta de Medidas Correctivas
- Las afectaciones e interferencias no resueltas en las obras en ejecución ocasionan ampliaciones de plazo (inicio de procesos arbitrales por parte del Contratista), así como reducciones de meta. - Diversos criterios de evaluación por parte Contraloría General de la República a los adicionales de obra, requieren autorización previa a su ejecución y pago (retrasan y paralizan obras). - Demora en la autorización de ejecución de adicionales de obra por parte de la Alta Dirección del MTC.	- Sincronizar el inicio y ejecución del saneamiento de terrenos (PACRI) para concordar con el inicio y ejecución de obras - Diseñar y aprobar un protocolo para gestión de las obras, que permita generar un ambiente de participación y control social, involucrando a las autoridades locales de la zona y por supuesto, a la Contraloría General de la República - Hacer extensiva la participación de Alta Dirección del MTC en la implementación de este protocolo para gestión de las obras
Por limitaciones presupuestales y otros no se han convocado obras con estudios definitivos aprobados. Carretera Negromayo-Yauri-San Genaro Carretera Calemar-Abra El Naranjillo (Inc. Puente Calemar) Carretera Tauca (Km. 145 000) - Pallasca (Km. 201 200) Carretera Ayón - Ambo	Sincronizar la programación presupuestaria para iniciar la convocatoria del proceso de contratación de obras, así como la verificación del cumplimiento de los requisitos de la normativa vigente
18 proyectos de inversión pública que comprenden 28 contratos de obras terminadas, se encuentran en arbitraje	Evaluar los resultados de los laudos, a fin de notar las debilidades en el proceso de gestión

Identificación de Problemas Presentados/Causas	Propuesta de Medidas Correctivas
vigente. Las principales causas son: a) No reconocimiento de ampliaciones de plazo y pago de los Mayores gastos generales al contratista b) Aplicación de penalidades por incumplimiento c) No reconocimiento de mayores costos por equipo paralizado (STAND BY) d) Resolución de contrato por incumplimiento del Contratista e) Descuento de mayores gastos generales por presupuestos deductivos aprobados. f) Fallas post-construcción (Vicios ocultos) g) Monto aprobado en la liquidación de obra	de proyectos de la entidad y elevar la posibilidad de resultados positivos en los arbitrajes. • Bajo una relación costo beneficio, analizar la posibilidad técnica de elaborar los estudios definitivos o expedientes técnico a mayor profundidad y así mitigar adicionales de obras • Las controversias en los contratos de obras y supervisión tienen consecuencias en la eficiencia de los proyectos de inversión pública; por lo, que se recomienda realizar un estudio con la finalidad de gestionar, mitigar o transferir el riesgo de arbitrajes.

• UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS

La UGE tiene un indicador de gestión muy bueno. La oportunidad de mejora identificada es la reducción de plazos en la aprobación de estudios, que se constituye en insumo necesario para entregar infraestructura de carreteras de calidad a los usuarios de la Red Vial Nacional y que tiene impacto en la mejora de las condiciones de competitividad del país.

Identificación de Problemas Presentados/Causas									Propuesta de Medidas Correctivas
Tiempo de ejecución estudios PERFIL aprobados año 2016									- Optimizar los rendimientos de los Consultores en general, desde la elaboración de TdR con requisitos alineados a la complejidad de la infraestructura, hasta la etapa de elaboración de los estudios. - En estudios de Perfil: Analizar la asignación de recursos necesarios para elaborar estos estudios en relación a la complejidad de la infraestructura. Si bien puede decirse que a mayor longitud mayor tiempo, en el gráfico puede verificarse que no siempre se cumple tal regla, pues hay infraestructura con poca longitud cuyo tiempo de elaboración ha superado con creces el tiempo de infraestructuras con longitud muchísimo mayores.
Longitud (Km)	6	12	69	89	196	232	241	262	
Tiempo (Días)	883	242	283	873	416	440	311	739	
Día/Km	153	20	4	10	2	2	1	3	
Nota: Plazo contractual entre 75-120 días calendario.									- En estudios de Factibilidad: De manera similar con los estudios de perfil, analizar la asignación de recursos necesarios para elaborar esto estudios en relación; pues hay estudios de menor longitud que toman mayor tiempo que infraestructuras con longitud muchísimo mayores. - En estudios Definitivos: De manera similar con los estudios de perfil y factibilidad
PERFIL: LONGITUD VS TIEMPO 									
Elaboración OPEI									
Tiempo de ejecución estudios FACTIBILIDAD aprobados año 2016									
Longitud (Km)	3	24	67	70	78	229			
Tiempo (Días)	604	337	838	405	602	544			
Día/Km	224	14	13	6	8	2			
Nota: Plazo contractual entre 90- 270 días calendario.									


Identificación de Problemas Presentados/Causas


Elaboración OPEI

- Tiempo de ejecución estudios DEFINITIVO aprobados año 2016

Longitud (Km)	14	92	106	119
Tiempo (Días)	1,036	753	703	471
Día/Km	75	8	7	4

Nota: Plazo contractual entre 90- 270 días calendario.



Elaboración OPEI

La Principales causas que afectaron el tiempo de ejecución son:

- Demora en la revisión de los informes de avance del componente arqueológico elaborado por las empresas consultoras del Ministerio de Cultura. Esta entidad tiene sus propios plazos en su TUPA para pronunciarse sobre los documentos que ingresan a su entidad.
- Proceso de revisión de DGASA. A pesar de las coordinaciones efectuadas, ésta Dirección no cumple con los plazos de revisión de los informes previstos en los Términos de Referencia. Generando reclamo de los Consultores y solicitudes de ampliaciones de plazo. Por este motivo, se convierte en uno de los factores de demora en aprobación de los estudios.
- Los especialistas revisores dan conformidad al borrador del informe final de los estudios. Sin embargo, al momento de realizar la cuantificación de los metrados durante la elaboración del informe de costos y presupuestos, se encuentran observaciones en los planos; lo cual origina que el consultor los corrija y realice una nueva revisión de los metrados y de los estudios.
- Constante cambio de las normativa de Contrataciones del Estado, las modificaciones del SNIP, la creación de entidades encargadas de supervisión y revisión de diferentes materias tales

Propuesta de Medidas Correctivas

analizar la asignación de recursos necesarios para hacer más efectiva la elaboración de los mismos. Al menos en este año 2016, puede verificarse que en los estudios aprobados, el menor tiempo de ejecución lo tiene los estudios de las infraestructuras de mayor longitud; lo cual puede sugerir que, a los estudios de infraestructuras menores debe darse especial atención en particular a la gestión administrativa en general más que la gestión técnica de ingeniería del Contrato de Servicios de estudio.

- En concordancia al Anexo SNIP 05 Contenidos Mínimos Generales, considerar los alcances de los estudios de un perfil a fin de disminuir el tiempo de elaboración y aprobación. En los proyectos verificados sin tráfico, realizar un conteo previo a la formulación de los TDR para que los requerimientos se adecuen a la realidad existente.
- Realizar las acciones necesarias para los estudios se aprueben dentro de los plazos programados.
- La demora en la aprobación de los estudios, demanda un mayor número de administradores de contratos o sobrecarga, con el riesgo de afectar calidad y eficiencia.
- Se recomienda realizar una evaluación de Proceso⁷ para analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación (para elaboración de estudios o en la normatividad aplicable); así como, en los sistemas de información que tienen y sus mecanismos de rendición de cuentas.

⁷En el marco del Decreto Supremo N° 004-2013-PCM.3.2. pilares centrales de la política de modernización de la gestión pública, numeral 5. sistema de información, seguimiento, evaluación y gestión del conocimiento.

Identificación de Problemas Presentados/Causas	Propuesta de Medidas Correctivas
como: SENACE, SERNAN, SERFOR, PRODUCE, CULTURA, ANA, etc.; son entidades que desconocen los mecanismos y metodologías empleadas para la elaboración de los estudios definitivos de carreteras, que conlleva a revisiones y observaciones constantes que atrasan innecesariamente los plazos de los estudios. - En el manejo de los Convenios Interinstitucionales, las Entidades (Gobiernos Locales y Gobiernos Regionales, Empresas Mineras) incurren en demora excesivas que obligan inclusive a resolver los convenios. Debido a que contratan consultores de poca experiencia, o cambia las circunstancias que motivaron la suscripción del Convenio. - Las autorizaciones para el uso de DMs (Depósito de materiales sólidos), canteras, fuentes de agua, etc. por parte de los dueños y/o de las entidades privadas, generan demoras para su obtención (sea por falta de interés del titular o por el costo compensación entre otros). - Proceso de trámite en OPI. Ésta oficina a pesar de tener plazos de atención de los proyectos y documentos, demora en atender los mismos remitidos por PVN motivando el incumplimiento de las metas previstas por la UGE. - Modificaciones a los TDR durante la ejecución del contrato, para cumplir requerimientos externos al entrar en vigencia una nueva norma. - Demora de algunos especialistas en la revisión de informes, por exceso de carga laboral, priorizan viajes o salida de vacaciones. - Realizar muchas gestiones ante otras Instituciones internas y externas, sin lograr concretizar los proyectos que se atienden (Gobiernos Regionales, Concesiones, municipalidades, etc.).	

UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN

El indicador de desempeño es bueno. En el análisis de la información por actividades se ha identificado aspectos susceptibles de mejora, que se detalla a continuación:

Identificación de Problemas Presentados/Causas	Propuesta de Medidas Correctivas																								
- La demora en la aprobación de los estudios de Perfil y mejoramiento, serían a causa de un incremento de administradores de contratos o sobrecarga laboral, ante el ingreso de nuevos estudios - El tiempo de ejecución de los estudios aprobados en el 2016, superaron entre el 126 y 261 por ciento al plazo contractual. <table><tr><td>Longitud (Km)</td><td>270</td><td>110</td></tr><tr><td>Tiempo (Días)</td><td>610</td><td>397</td></tr><tr><td>Plazo contrato (Días)</td><td>150</td><td>150</td></tr><tr><td>Día/Km.</td><td>2</td><td>4</td></tr></table> - No se iniciaron las obras de mejoramiento con solución básica, que tiene como requisito la aprobación del Plan de Gestión y Mejoramiento vial. Un aspecto que llama la atención es el tiempo que transcurre entre aprobación del estudio de perfil e inicio de obra estimado. <table><tr><td>Promedio</td><td>711 días</td><td>1.9</td><td>Año</td></tr><tr><td>Máx</td><td>919 días</td><td>2.5</td><td>Año</td></tr><tr><td>Min</td><td>545 días</td><td>1.5</td><td>Año</td></tr></table>	Longitud (Km)	270	110	Tiempo (Días)	610	397	Plazo contrato (Días)	150	150	Día/Km.	2	4	Promedio	711 días	1.9	Año	Máx	919 días	2.5	Año	Min	545 días	1.5	Año	- Verificar los plazos en la elaboración de estudios de mejoramiento a fin de tener tiempos en la programación del POI - Verificar los plazos de la elaboración de los planes de mejoramiento (expediente técnico) para que el mismo Contratista inicie las obras según cronograma establecido, lo cual evitará dejar de utilizar los recursos incluido en el presupuesto del año de PVN
Longitud (Km)	270	110																							
Tiempo (Días)	610	397																							
Plazo contrato (Días)	150	150																							
Día/Km.	2	4																							
Promedio	711 días	1.9	Año																						
Máx	919 días	2.5	Año																						
Min	545 días	1.5	Año																						

Identificación de Problemas Presentados/Causas	Propuesta de Medidas Correctivas																																			
- Mantenimiento Rutinario Carreteras Pavimentadas: El 59% de las carreteras con mantenimiento, no fueron programadas en el POI. - Mantenimiento Rutinario Carreteras NO Pavimentadas: El 58% de las carreteras con mantenimiento, no fueron programadas en el POI. - No se ha programado el mantenimiento rutinario de carreteras cuyas obras terminadas en febrero y setiembre 2016 de los tramos: Dv. Imata-Oscollo - Negromayo y Puente Tingo - Churín - Las Unidades Zonales tuvieron una baja ejecución en gasto de funcionamiento (88%) en el año 2016.	- Mejorar la programación del mantenimiento vial para contribuir al cumplimiento del objetivo de gobierno: 100% de cobertura de la Red Vial Nacional con conservación permanente al 2021. - Priorizar el mantenimiento vial, especialmente de mediano y largo, puesto que permite mitigar el deterioro del estado de la infraestructura, lo cual redundará en mayores costos de mantenimiento y mayores costos para el usuario del servicio de transportes																																			
Ejecución del gasto unidades zonales (En soles) <table><tr><th>GENÉRICA</th><th>PIM 2016</th><th>DEVENGADO 2016</th><th>SALDO</th><th>AVANCE (%)</th></tr><tr><td>Personal y obligaciones sociales</td><td>11,167,199</td><td>10,013,215</td><td>1,153,984</td><td>90</td></tr><tr><td>Pensiones y otras prestaciones sociales</td><td>1,051,352</td><td>916,102</td><td>135,250</td><td>87</td></tr><tr><td>Bienes y Servicios</td><td>15,722,964</td><td>13,097,698</td><td>2,625,266</td><td>83</td></tr><tr><td>Otros gastos</td><td>4,455,363</td><td>4,411,448</td><td>43,915</td><td>99</td></tr><tr><td>Adquisición de Activos No Financieros</td><td>194,262</td><td>190,697</td><td>3,565</td><td>98</td></tr><tr><td>Total</td><td>32,591,140</td><td>28,629,161</td><td>3,961,979</td><td>88</td></tr></table>	GENÉRICA	PIM 2016	DEVENGADO 2016	SALDO	AVANCE (%)	Personal y obligaciones sociales	11,167,199	10,013,215	1,153,984	90	Pensiones y otras prestaciones sociales	1,051,352	916,102	135,250	87	Bienes y Servicios	15,722,964	13,097,698	2,625,266	83	Otros gastos	4,455,363	4,411,448	43,915	99	Adquisición de Activos No Financieros	194,262	190,697	3,565	98	Total	32,591,140	28,629,161	3,961,979	88	Relaciones entre Estado de la carretera, Costos de Mantenimiento y Costos del Usuario Fuente y elaboración: CAF- Mantenimiento Vial-Informe Sectorial
GENÉRICA	PIM 2016	DEVENGADO 2016	SALDO	AVANCE (%)																																
Personal y obligaciones sociales	11,167,199	10,013,215	1,153,984	90																																
Pensiones y otras prestaciones sociales	1,051,352	916,102	135,250	87																																
Bienes y Servicios	15,722,964	13,097,698	2,625,266	83																																
Otros gastos	4,455,363	4,411,448	43,915	99																																
Adquisición de Activos No Financieros	194,262	190,697	3,565	98																																
Total	32,591,140	28,629,161	3,961,979	88																																
Contratos para la conservación por niveles de servicio de mediano plazo terminados, lo que significó se atiende por administración directa en tanto inicié el servicio por terceros con contratos de mediano plazo. Este hecho significa un esfuerzo en la gestión de las unidades zonales para atender los requerimientos de bienes y servicios no previstos. Además de la sobrecarga laboral para la supervisión del mantenimiento por administración directa.	Se recomienda realizar una evaluación de procesos, para analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación para el mantenimiento vial, así como de los sistemas de información que tienen y sus mecanismos de rendición de cuentas.																																			

UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES

El indicador de desempeño es bueno: Debajo se detalla las oportunidades de mejora:

Identificación de Problemas Presentados/Causas	Propuesta de Medidas Correctivas
- El expediente Técnico para Construcción de la Cobertura Metálica de la Unidad de Peaje Tunan, iniciado desde el 2013, no se terminó a diciembre obtuvo un avance del 70%. - Bajo nivel de gasto 76%.	Se debe mejorar la gestión para la elaboración y aprobación de los estudios para habilitación de peajes, en coordinación con la OAD-AYS, para así mejorar las estrategias que permitirá cumplir con eficiencia y eficacia.

UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES

El indicador de desempeño es bajo, las oportunidades de mejora son las siguientes

Identificación de Problemas Presentados/Causas	Propuesta de Medidas Correctivas
- Un perfil tiene un avance de 17%; 16 estudios definitivos sin avance 4 estudios especiales sin avance 2 Obras en puntos vulnerables sin ejecución 11 obras de puentes sin ejecución y 5 obras con avance inferior de 40%. - El estudio de perfil se aprobó en 349 días - Los estudios definitivos se aprobaron entre 671 y 738 días.	- Mejorar la programación de acuerdo a los recursos disponibles, y gestionar los tiempos que toman la ejecución de estudios y obras. - Impulsar la implementación de la gestión de información de los puentes a través de una base de datos única. Un punto de partida, sería la base de datos construida por la OPEI

UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VÍA

Identificación de Problemas Presentados/Causas	Propuesta de Medidas Correctivas									
- El nivel de avance promedio es de 41%, respecto a la meta programada para el año. La principal causa es la falta de asignación presupuestal (en la Ley de Presupuesto 2016 aprobada), y la demora en la aprobación de presupuesto. - El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos: Esto se debe a que en el proceso intervienen otros sectores, por tanto, los tiempos no están controlados por PVN. - Incremento de la carga de saneamiento legal por administrador (cuatro hasta siete obras), lo que afecta la calidad/eficiencia. - Los proyectos de inversión pública y de las concesiones a 2016, no se pueden liquidar debido a: <table><tr><th>N° de PIP</th><th>Obras terminadas</th><th>Estado</th></tr><tr><td>18</td><td>28</td><td>28 Obras concluidas, con el componente de saneamiento físico legal vigente y con proceso de arbitraje vigente.</td></tr><tr><td>21</td><td>22</td><td>22 Obras concluidas con el componente de saneamiento físico legal vigente.</td></tr></table> - Las asignaciones de Recursos en la Ley de Presupuesto para el 2016, fueron inferiores a la demanda para el saneamiento físico legal del derecho de vía solicitada.	N° de PIP	Obras terminadas	Estado	18	28	28 Obras concluidas, con el componente de saneamiento físico legal vigente y con proceso de arbitraje vigente.	21	22	22 Obras concluidas con el componente de saneamiento físico legal vigente.	- La asignación de recursos en la formulación del presupuesto debe ceñirse a las normas y directivas del DL 1252⁸, teniendo en cuenta el orden de prelación: ✓ Inversiones por liquidar o pendientes de liquidación. ✓ Inversiones en funcionamiento para asegurar la previsión correspondiente para la operación y mantenimiento. ✓ Las inversiones en ejecución que culminen sucesivamente los siguientes años posteriores. ✓ Las inversiones sin ejecución que cuenten con expediente técnico, estudio definitivo o similar, según normatividad de la materia. ✓ Las inversiones sin ejecución que cuenten con aprobación o viabilidad según corresponda. - Suscribir Convenios para eventos de capacitación - Se recomienda realizar una evaluación de operación, para analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación o en la normatividad aplicable; así como, los sistemas de información con los que tienen y sus mecanismos de rendición de cuentas. En la siguiente tabla se muestra un resumen del saneamiento físico por años hasta el 2016.
N° de PIP	Obras terminadas	Estado								
18	28	28 Obras concluidas, con el componente de saneamiento físico legal vigente y con proceso de arbitraje vigente.								
21	22	22 Obras concluidas con el componente de saneamiento físico legal vigente.								

⁸ Artículo 5° de la Directiva 001-2017-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual en el Marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

En relación al avance de los proyectos PACRI de saneamiento del derecho de vía, en el siguiente cuadro se muestra el avance acumulado según año de inicio a diciembre del 2016.

Tabla N° 13: Resumen de Avance del Saneamiento del Derecho de Vía por Año

Año/concepto	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	AL 2016
N° de proyectos PACRI (Saneamiento del Derecho vía)	1	4	4	19	10	5	20	11	16	15	18	123
N° de Predios afectados	904	7182	1252	abr-21	5180	3291	3903	2457	4277	1207	3510	40,944.30
Predios equivalentes saneados	758	5,272	590	2,660	2,597	1,377	1,157	1,223	814	204	128	16,780
Avance	84%	73%	47%	34%	50%	42%	30%	50%	19%	17%	4%	41%
Avance acumulado	84%	75%	71%	54%	53%	52%	49%	49%	45%	44%	41%	

Fuente: UGDV-SGP

Elaboración: OPEI/Programación Física

Detalle de medidas adoptadas:

- CONVENIOS SOCIALES Y OTROS: Cooperación Interinstitucional suscrito entre PROVIAS NACIONAL y el Gobierno Regional de La Libertad N° 044-2016-MTC/20 de fecha 30.12.16, establecer condiciones y mecanismos de mutua colaboración en la ejecución de actividades y obligaciones en la implementación del proyecto Fortalecimiento de las capacidades productivas agropecuarias de los afectados por la ejecución de la obra Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Santiago de Choco Shorey.
- Convenio entre Gobierno Regional de Huancavelica y Provías Nacional, suscrito en fecha 28.12.2016 OBJETO: Mejoramiento de la Producción de Alpaca en las comunidades campesinas de Antacancha y Pachaclla, distrito de Yauli y Provincia de Angaraes, departamento de Huancavelica de la carretera Huancavelica Lircay, tramo II. Km. 1+550 (Av. Los Chancas) – Lircay.
- Convenio N° 027-2016 con la Municipalidad Distrital de Soritor para la reubicación de Líneas de Distribución de Agua y Saneamiento de la Zona Urbana y Rural: Ejecución de la obra mejoramiento de la carretera Rodriguez de Mendoza – Empalme Ruta PE-5N (La Calzada).
- Capacitación del personal CAS: En la CONFERENCIA INTERNACIONAL: "GESTIÓN DE LA PROPIEDAD PÚBLICA PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN" realizada el 16 y 17 de Junio 2016.
- Capacitación del Personal de la Gerencia de Derecho de Vía del Reglamento de la Ley de Contrataciones, aprobada mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF.
- Taller de Capacitación y/o Sensibilización sobre el uso de Derecho de Vía en la Municipalidad Provincial de Cañete, realizado el 25.05.2016 con participación de Gobiernos Regionales, Locales y administrados en general.
- Realización del II Curso de Verificador Catastral en el marco de la Ley 28294, realizado en la Ciudad de Chiclayo.
- Pago del 50% a los afectados mediante el DL 1192 para el tema de Liberación. Permitió agilizar la aceptación de los afectados.
- Se realizó la coordinación con el Ministerio de Cultura para agilizar las gestiones en temas de Arqueología.
- Propuesta para el reconocimiento del Pago de Ocupantes en zonas estatales y agilización en tema de Expropiación. Dio lugar a la dación de la Directiva N° 03-2017-MTC/20 –Procedimiento para el reconocimiento de mejoras y gastos de traslado de ocupantes y posesionarios que no cumplan con los requisitos en los artículos 6° y 7°, Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto legislativo N° 1192, modificado por Decreto legislativo N° 1330, aprobada con Resolución Directoral N° 226-2017-MTC/20 del 10.04.2017

- Propuesta de Convenio con la SBN y SUNARP en temas de inscripción. La finalidad se tener acceso web visual para acceder a las partidas electrónicas e imprimirlas a fin de agilizar el procedimiento de inscripción y saneamiento de predios.

El detalle del indicador de gestión por unidad orgánica, están contenido en los Anexos 4 al 4.9.

VII. ANÁLISIS DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTALES

7.1 Presupuesto de Ingresos

El presupuesto de ingresos al mes de diciembre se incrementó en 26% (S/.259.5 millones) con respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA). Explicado por incorporación de saldos de balances del año 2015 (recursos directamente recaudados y donaciones y transferencias).

En relación a la recaudación o ejecución del ingreso versus el Presupuesto de Ingresos, (por toda fuente de financiamiento), el monto recaudado ha superado al presupuesto en 14%.

Tabla N° 14: Presupuesto y Ejecución de Ingresos
(En soles)

Fuente de Financiamiento	Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos (PIA) (1)	Presupuesto Institucional Modificado de Ingreso(PIM) (2)	Ejecución del Ingreso Ene-Dic (3)	Avance (%) (4)=(3)/(2)	Estructura (%) (5)
2.Recursos Directamente Recaudados	113,000,000	113,000,000	243,450,819	215	17
3.Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (*)	880,300,827	1,139,867,379	1,162,772,878	102	82
4.Donaciones y Transferencias		-	11,961,316		1
TOTAL	993,300,827	1,252,867,379	1,418,185,013	113	100
	Variación	26%	259,566,552		

Fuente: MEF/SIAF

Elaboración: OPEI/Programación Física

(*) El PIM al cierre del 2016, incluye S/873,8 Millones, que corresponden a Endeudamiento Interno-Colocación De Títulos y Valores Internos-Bonos del Tesoro Público

El análisis por fuente de financiamiento, se muestra a continuación:

• RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

El monto recaudado presentó un avance del 215% respecto al presupuesto de ingreso (PIM), explicado principalmente por el cobro de tasas por peaje y multas en la Red Vial Nacional.

3 Venta de Bienes y Servicios y derechos Administrativos. En esta genérica se ha recaudado hasta S/98,2 millones explicado principalmente por la recaudación en 23 unidades de peaje de la red no concesionada lo que representa el 99.9% de la recaudación en la partida de ingresos.

4 Otros Ingresos. Corresponde principalmente a los ingresos por Renta de la Propiedad, multas y sanciones no tributarias, y otros ingresos diversos que no se clasifican en otras categorías. En el año 2016, se obtuvo una recaudación de S/. 32.6 millones.

9 Saldo de Balance, comprende el registro de los ingresos generados años anteriores por S/.112 millones.

• RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

El presupuesto se incrementó por incorporación de recursos mediante el DS N° 007-2016-EF por el monto de S/ 148.5 millones y la Ley N° 30458, que asignó recursos provenientes de los saldos no utilizados de la emisión interna de bonos para el fenómeno 2016 por el monto de S/ 111 millones.

5 Otros Ingresos, El ingreso en esta genérica corresponde al diferencial cambiario, producidos desde la fecha en que se reciben los desembolsos, las monetizaciones (cambio de dólar a soles) y la fecha real de pago. En la sub-genérica específica de ingresos se muestra una reducción de S/ 181 mil.

8 Endeudamiento. Es esta genérica se registra los ingresos obtenidos por el endeudamiento Externo con el BID, de acuerdo con el Contrato de Préstamo BID 2769/OC-PE, cuya ejecución al segundo semestre asciende al importe de S/64.6 millones, para el financiamiento del PIP "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima - Canta – La Viuda – Unish".

El Endeudamiento interno para la ejecución de Proyectos de Inversión y compra de Maquinaria, registra un ingreso por S/ 1,087.6 millones.

9 Saldos de Balance. Comprende el registro de ingresos generados años anteriores, proveniente del préstamo BID 2769/OC-PE en banco por S/20,7 millones.

• DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Los ingresos registrados en esa fuente, son producto del saldo de balances generado en el año 2015 por la Donación de la Minera Xtrata Tintaya, así como las transferencias financieras de Gobiernos Regionales recibidas en el marco de los convenios suscritos y los correspondientes intereses.

5 Otros Ingresos, En el 2016 corresponde a los intereses obtenidos por S/ 0.0465 millones por transferencias recibidas de los Gobiernos Regionales de Cajamarca, Ucayali y Ancash y de la Donación Recibida de la Empresa XtrataTintaya S.A (depositados en las cuentas corrientes en el Banco de la Nación).

9 Saldo de Balance. Al segundo semestre 2016 se registró un ingreso en esta fuente por S/ 11,9 millones, ingresos que corresponden a Transferencias de los Gobiernos Regionales de Ancash, Cajamarca, Ucayali y de la Donación de la Minera Xstrata Tintaya S.A.

7.2 Flujo de Ingresos y Egresos

Siendo el costo de oportunidad del dinero muy importante. En la tabla se muestra un saldo financiero de S/165.3 millones, que corresponden principalmente a las fuentes de financiamiento Recursos Directamente Recaudados (S/ 130.4 millones), Recursos por Operaciones de Crédito S/ 22.9 millones y Donaciones y Transferencias (S/11.9 millones)

Tabla N° 15: Flujo de Ingresos Versus Egresos
(En Soles)

Fuente De Financiamiento	Ejecución Enero-Diciembre			Avance (%)	Estruct. (%)
	Ingreso (1)	Egreso (2)	Saldo (3)		
2.Recursos Directamente Recaudados	243,450,819	113,000,000	130,450,819	46	79
3.Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (*)	1,162,772,878	1,139,867,379	22,905,499	98	14
4.Donaciones y Transferencias	11,961,316		11,961,316	-	7
TOTAL	1,418,185,013	1,252,867,379	165,317,634	88	100

Fuente: MEF/SIAF

Elaboración: OPEI/Programación Física

(*) Comprende ingresos por financiamiento externo BID y financiamiento interno-Bonos del Tesoro Público

7.3 Presupuesto de Egresos

El Presupuesto Institucional Modificado de Gasto en el 2016, fue de S/6,385 millones lo que significó un incremento del 12% (S/686 millones) por toda fuente de financiamiento.

En la tabla se observan las modificaciones del presupuesto de gasto al mes de diciembre. Este incrementó en S/ 426.8 Recursos Ordinarios y S/ 259.5 millones en Recursos por Operaciones de Crédito.

Tabla N° 16: Modificación del Presupuesto de Egreso, según Fuente de Financiamiento
(En Soles)

Fuente de Financiamiento	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (2)	Modificación en el Presupuesto (3)=(2)-(1)	Variación (%) (4)=(3)/(1)
1.Recursos Ordinarios	4,705,453,774	5,132,281,099	426,827,325	9
2.Recursos Directamente Recaudados	113,000,000	113,000,000		
3.Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	880,300,827	1,139,867,379	259,566,552	29
TOTAL	5,698,754,601	6,385,148,478	686,393,877	12

Fuente: MEF/SIAF

Elaboración: OPEI/Programación Física

(*) Comprende ingresos por financiamiento externo (BID y financiamiento interno (Bonos del Tesoro Público))

Por genérica de gasto, el mayor incremento en el presupuesto es la genérica 6. Adquisición de Activos No Financieros lo que representa el 51% de la modificación (S/346.7 millones) y Bienes y Servicios 49% (S/334.7 millones) y otros.

Tabla N° 17: Modificación del Presupuesto de Egresos a Diciembre según Categoría y Genérica
(En Soles)

Categoría Genérica	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (2)	Modificación en el Presupuesto (3)	Estructura Modificación Presupuesto (%)
5. Gastos Corrientes	1,488,199,082	1,827,800,489	339,601,407	49
1. Personal y obligaciones sociales	58,207,732	51,343,763	-6,863,969	-1
2. Pensiones y otras prestaciones sociales	4,185,245	3,786,968	-398,277	-0.06
3. Bienes y servicios	1,421,756,105	1,756,506,548	334,750,443	49
4. Donaciones y transferencias	2,700,000	2,000,696	-699,304	-0.10
5. Otros gastos	1,350,000	14,162,514	12,812,514	2
6. Gastos de Capital	4,210,555,519	4,557,347,989	346,792,470	51
6 Adquisición de Activos No Financieros	4,210,555,519	4,557,347,989	346,792,470	51
TOTAL	5,698,754,601	6,385,148,478	686,393,877	100

Fuente: Fuente: MEF/SIAF

Elaboración: OPEI/Programación Física

7.4 Ejecución del Gasto

• EJECUCIÓN DEL GASTO SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO

La ejecución del gasto total en el año 2016 ascendió a S/ 5,939.5 millones, y tuvo como resultado, una ejecución del 93% respecto al PIM. La estructura del gasto por fuente de financiamiento es 83% de Recursos Ordinarios, 16% Operaciones Oficiales de Crédito y 2% de Recursos Directamente Recaudados.

Tabla N° 18: Ejecución Presupuestal según Fuente de Financiamiento
(En soles)


Fuente De Financiamiento	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (2)	Ejecución Ene-Dic (Devengado) (3)	Avance % (4)=(3)/(2)	Estruc. Gasto % (5)
1.Recursos Ordinarios	4,705,453,774	5,132,281,099	4,907,085,470	96	83
2.Recursos Directamente Recaudados	113,000,000	113,000,000	96,430,628	85	2
3.Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	880,300,827	1,139,867,379	936,042,123	82	16
TOTAL	5,698,754,601	6,385,148,478	5,939,558,221	93	100

Fuente: MEF/SIAF

Elaboración: OPEI/Programación Física

En el gráfico, se muestra el PIA, PIM y la ejecución del gasto por fuente de financiamiento:

Gráfico N° 1: PIA, PIM y Ejecución del Gasto
En Soles



Fuente: SIAF

Elaboración: OPEI/Programación Física

• EJECUCIÓN DEL GASTO SEGÚN CATEGORÍA Y GENÉRICA

En la ejecución del presupuesto de egresos del 2016 (según categoría y genérica), en su estructura, el mayor gasto corresponde a la categoría gastos de capital 70% y el 30% en gastos corrientes, explicado por el número de proyectos de inversión pública (en marcha y culminados).

Tabla N° 19: Ejecución Presupuestal Según Genérica de Gasto
(En soles)

Categoría Genérica	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (2)	Ejecución Ene-Dic (Devengado) (3)	Avance (%) (4)=(3)/(2)	Estruc. Gasto % (5)
5. Gastos Corrientes	1,488,199,082	1,827,800,489	1,777,605,041	97	30
1. Personal y obligaciones sociales	58,207,732	51,343,763	42,365,226	83	1
2. Pensiones y otras prestaciones sociales	4,185,245	3,786,968	3,290,055	87	0
3. Bienes y servicios	1,421,756,105	1,756,506,548	1,715,877,611	98	29
4. Donaciones y transferencias	2,700,000	2,000,696	2,000,696	100	0
5. Otros gastos	1,350,000	14,162,514	14,071,452	99	0
6. Gastos de Capital	4,210,555,519	4,557,347,989	4,161,953,180	91	70
6 Adquisición de Activos No Financieros	4,210,555,519	4,557,347,989	4,161,953,180	91	70
TOTAL	5,698,754,601	6,385,148,478	5,939,558,221	93	100

Fuente: MEF/SIAF

Elaboración: OPEI/Programación Física

• EJECUCIÓN DEL GASTO SEGÚN GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA

La ejecución de recursos al cierre del 2016, según tipo gestión e infraestructura y administración de la RVN, se orientó en un 72% a la RVN administrada por Provías Nacional y el 28% a la RVN concesionada. Así también, el 66% del gasto se orientó a la Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción de carreteras, 32% al mantenimiento vial de la Red Vial Nacional y el 1% a la Gestión estratégica que incluye el funcionamiento de Provías Nacional.

Tabla N° 20: Ejecución Presupuestal según Gestión de la Infraestructura Vial
(En soles)

Tipo de Administración de la RVN/ Intervenciones	Presupuesto 2016 en S/.				
	PIA (1)	PIM (2)	Devengado Ene-Dic (3)	Avance (4)=(3)/(2)	Estruc- tura gasto
RVN No Concesionada	4,211,778,626	4,725,736,214	4,284,406,186	91	72
REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN	3,091,439,860	3,124,538,953	2,751,458,667	88	46
Rehabilitación, mejoramiento y construcción	2,912,575,620	2,926,039,114	2,698,329,446	92	45
Mejoramiento con Soluciones Básicas	178,864,240	198,499,839	53,129,221	27	1
MANTENIMIENTO VIAL	1,022,001,591	1,506,392,947	1,448,766,424	96	24
Mantenimiento Rutinario Carreteras Pavimentadas	8,090,827	18,554,230	17,438,760	94	0.29
Mantenimiento Rutinario Carreteras NO Pavimentadas	14,920,307	16,386,406	15,829,536	97	0.27
Mantenimiento Periódico de Carreteras Pavimentadas	4,716,171	25,518,391	25,171,046	99	0
Por Niveles de Servicio	866,408,154	1,036,532,710	1,030,255,830	99	17
Emergencias	12,765,383	158,651,587	133,927,368	84	2
Operación de Peajes	19,549,921	20,088,430	16,495,709	82	0.28
Habilitación de Peajes	3,700,000	1,707,802	-	-	-
Operación Zonales	28,063,478	32,591,140	28,629,161	88	0.48
Puentes	63,787,350	196,362,251	181,019,016	92	3
GESTION ESTRATEGICA	98,337,175	94,804,314	84,181,095	89	1
RVN Concesionada	1,486,975,975	1,659,412,264	1,655,152,035	100	28
REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN	1,063,475,690	1,183,815,569	1,183,282,545	100	20
Cofinanciadas	960,137,309	1,073,437,673	1,073,189,385	100	18
Autosostenible	103,338,381	110,377,896	110,093,160	100	2
MANTENIMIENTO VIAL	423,500,285	475,596,695	471,869,490	99	8
Cofinanciadas	423,500,285	475,596,695	471,869,490	99	8
Autosostenible	-	-	-	-	-
TOTALES	5,698,754,601	6,385,148,478	5,939,558,221	93	100

Fuente: MEF/SAIF

Elaboración: OPEI/Programación Física

En relación al gasto de funcionamiento de Provías Nacional, como parte de la gestión estratégica; comprendido en la actividad Gestión del programa, al cierre del Ejercicio Fiscal se tiene un nivel de ejecución presupuestal del 89% (Saldo S/.10.4 millones). Los montos no ejecutados corresponden a i) personal y obligaciones sociales S/.1.1 millones (11%); ii) Contrato administrativo de servicios S/.5.5 millones (53%); iii) elaboración programas informáticos, Consultorías y similares S/. 1.082 (10%) y iv) bienes y servicios varios S/.1.6 millones (15%).

Tabla N° 21: Ejecución del Gasto en Acciones Comunes, Año 2016
(En soles)

GENÉRICA	Presupuesto S/.					
	PIA (1)	PIM (2)	Devengado (3)	Avance (4)= (3)/(2)	Saldo NO Deveng. (5)=(3)-(2)	Estruc- tura Saldo
3000001 ACCIONES COMUNES	93,000,000	91,103,492	80,675,786	89	10,427,706	100
5000276 GESTION DEL PROGRAMA	93,000,000	91,103,492	80,675,786	89	10,427,706	100
21 0 0 0 0 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29,474,138	27,714,938	26,567,273	96	1,147,665	11
22 0 0 0 0 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,121,398	2,001,398	1,709,527	85	291,871	3
23 0 0 0 0 BIENES Y SERVICIOS	53,263,171	50,442,276	42,268,998	84	8,173,278	78
- Contrato Administrativo de Servicios	26,725,640	28,005,445	22,524,602	80	5,480,843	53
- Elaboración Programas Informáticos, Consultorías y Similares	7,267,918	5,607,874	4,525,994	81	1,081,880	10
- Otros Bienes y Servicios	19,269,613	16,828,957	15,218,402	90	1,610,555	15
24 0 0 0 0 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,700,000	2,000,696	2,000,696	100	-	-
25 0 0 0 0 OTROS GASTOS	1,350,000	6,118,419	6,111,293	100	7,126	0
26 0 0 0 0 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,091,293	2,825,765	2,017,999	71	807,766	8
TOTALES	93,000,000	91,103,492	80,675,786	89	10,427,706	100

Fuente: MEF/SAIF

Elaboración: OPEI/Programación Física

VIII. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS

Para una mejor identificación de problemas, se priorizó aquellas áreas vinculadas a la entrega de productos y Proyectos, de acuerdo a la cadena de resultados y normatividad vigente.

- **Acción Estratégica Institucional Tipo A:** Infraestructura vial nacional con adecuados niveles de servicio para la transitabilidad de personas y mercancías

Área de Mejora	Descripción
Aspectos Operativos: Mantenimiento Rutinario	Descripción del Problema: • RVN pavimentada: 59% de las carreteras con mantenimiento rutinario ejecutado en el año 2016, no fueron programadas en el POI. • RVN no pavimentada: 58% de las carreteras con mantenimiento rutinario ejecutado en el año 2016 no fueron programadas en el POI. • Obras culminadas en carreteras que no reciben el mantenimiento rutinario inmediato o gestión de puntos críticos. Causas y Consecuencias • Ante el desfase en los plazos de contratación/inicio del mantenimiento por niveles de servicio o programa de mantenimiento vial del año, se debe optar por la administración directa del mantenimiento rutinario, con diferencias en costo y actividades de mantenimiento (para cada tipo de superficie de rodadura) • Actuación de las unidades zonales para el mantenimiento rutinario no programado⁹, y por tanto demanda de insumos y servicios no previstos y que su atención puede no ser oportuna por los tiempos que implica la aplicación de las normas para la adquisición de bienes y contratación. Además de la posible sobrecarga laboral para la supervisión del mantenimiento rutinario por administración directa. Indicador de gasto en bienes y servicios 83% bajo. • La herramienta informática Sistema para la Gestión de Conservación por Niveles de Servicio, aún no se encuentra al servicio de usuarios internos y externos.
Aspectos operativos: Estudios Especiales	Descripción del Problema • No se iniciaron los estudios especiales (4) para evaluación de puntos críticos. Causas y Consecuencias • A diciembre 2016, los estudios se encuentran en elaboración de TDR. • Mayor daño de la infraestructura y posible riesgo de interrupción del servicio de la carretera. La disponibilidad de carreteras en buen estado funcional, tiene relevancia para garantizar la competitividad y capacidad exportadora; además de, promover el desarrollo local y la calidad de vida de sus habitantes.
Aspectos operativos: Conservación por niveles de servicio	Descripción del Problema • Contratos para el servicio de conservación por niveles de servicio terminados, durante el ejercicio fiscal. Causas y Consecuencias • Incremento del mantenimiento rutinario no programado por administración directa • Brecha entre las necesidades de mantenimiento y el mantenimiento efectivamente ejecutado. Lo cual impactará en la condición de la superficie de la red vial y por ende mayores costos totales de transporte. El incumplimiento del mantenimiento vial especialmente de la red pavimentada, afecta en muchos casos contra el cumplimiento de los objetivos estratégicos y repercute en mayores costos de mantenimiento.

⁹ Gestión para la Elaboración de TDR, especificaciones técnicas e incorporación en el PAC de Proviás Nacional.

- **Acción Estratégica Institucional Tipo C:** Rehabilitación, mejoramiento y/o construcción de Infraestructura vial nacional

Área de Mejora	Descripción
Aspectos operativos: Elaboración estudios de pre-inversión e Inversión. Mejoramiento de carreteras con Solución básica	Descripción del Problema • La aprobación de estudios excede entre el 100% y 700% en el plazo de ejecución Causas y Consecuencias • Demora de informes de parte de Ministerio de Cultura, MTC/DGSA, SERNAN, SERFOR, PRODUCE, ANA entre otros. • Demanda de administradores de contrato o incremento de carga laboral, por la necesidad de gestionar un mayor número de estudios al previsto, que por ende se debe añadir los nuevos estudios. • Incumplimiento y desfase de los planes de inversión, o atraso en el cierre de brechas de mediano plazo y largo plazo, lo que afecta a los usuarios y beneficiarios de la RVN.
Aspectos operativos: Ejecución de Obras	Descripción del Problema • Controversias contractuales de obras o supervisión, implican procesos de arbitrajes. A diciembre 2016, hay 28 obras terminadas en arbitrajes (18 PIP). Causas y Consecuencias • Ampliaciones de plazo no aprobadas, que conducen a arbitrajes, desacuerdo en la liquidación de obras. • Incremento en el costo del proyecto.
Aspectos operativos: Saneamiento físico Legal derecho de vía.	Descripción del Problema • Nivel de avance 50% (bajo) de la meta programada. • 50 obras terminadas, con el componente saneamiento físico legal en marcha. Causas y Consecuencias • El presupuesto aprobado para el 2016, fue inferior a su demanda. • Incremento de carga de saneamiento legal (cuatro hasta siete obras por administrador), lo que afectaría la calidad/eficiencia o demanda de administradores de contrato. • Los proyectos de inversión pública y de las concesiones a 2016, no se pueden liquidar. Ello se debe a que no se termina el componente saneamiento físico legal del derecho de vía. • Incremento en el costo administrativo, dado a la necesidad de gestionar el saneamiento de terrenos de las obras que terminaron en el 2016 (desde el 2006 hasta el año en mención).

- **Acción Estratégica Institucional Tipo B:** Desarrollar, mejorar y fortalecer la gestión y desempeño Institucional

Área de Mejora	Descripción
Aspectos operativos: Proyectos Informáticos	Descripción del Problema • Avance total 46% (bajo). Causas y Consecuencias • Los proyectos informáticos programados en el POI informático, no guardan semejanza con los aprobados POI de Provías Nacional, lo que implica que el financiamiento no está garantizado. • Se ejecutaron 11 proyectos informáticos de 23 el avance es del 48% (12 Proyectos no se iniciaron).

IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Son conclusiones generales del documento derivadas del análisis de los indicadores de producción física, a partir de lo cual se emiten algunas recomendaciones posibles de aplicar en Provías Nacional.

Provías Nacional, cumple con funciones importantes desde la perspectiva operativa y en su rol de unidad ejecutora del Pliego 036: Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Gestionar 26,683Km. RVN definitiva y 3,688 Km. temporales en todo el País. Ello significa, que tiene la fortaleza para atender y superar una gran variedad de dificultades que se presenta en la gestión de la operación¹⁰, mantenimiento y desarrollo de la Red Vial Nacional.

Entre las conclusiones generales tenemos que, Provías Nacional al cierre del 2016, logró el 94% (19,704 Km.) de red vial nacional pavimentada en buen estado funcional y la operación y mantenimiento vial de 24,719 Km. red vial nacional, ambas clasificadas como definitivas, favoreciendo así el cumplimiento de los objetivos institucionales y sectoriales.

En base a la identificación de problemas, en el proceso de análisis para la evaluación del POI 2016, se determinaron los Aspectos Susceptibles de Mejora que demandan estrategias articuladas para el cumplimiento de los objetivos institucionales en favor de los usuarios y beneficiarios de la RVN. A raíz de ello, se propone hacer esfuerzos necesarios para mejorar la eficiencia operativa y estratégica institucional. Para lo cual, se hace las siguientes recomendaciones en el marco del Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública aprobada con el Decreto Supremo N° 004-2013-PCM y el Sistema de Control Interno en las Entidades:

- **Proyectos de Sistemas de Tecnología de la Información**

Adecuar la programación de Proyectos de TI a recursos humanos, tecnológicos y financieros disponibles, se debe priorizar los proyectos para los sistemas funcionales. El orden de prelación para la programación debe ser:

- Proyectos TI en liquidación
- Proyectos TI ejecución física
- Proyectos TI buena Pro
- Proyectos TI en proceso de contratación
- Proyectos TI nuevos programados en el PETI.

Debe evitarse incluir proyectos no programados en el POI y Presupuesto de Provías Nacional aprobado, debido a que no está asegurado el financiamiento.

La ejecución de proyectos y servicios de TI, deben considerar los siguientes desafíos:

- ✓ Producir beneficios para la entidad en base a las inversiones de TI, para asegurar que las inversiones en TI generen los beneficios esperados (cumpliendo las metas definidas, las regulaciones internas y externas, leyes, acuerdos contractuales y políticas).
- ✓ Favorecer la atención al Ciudadano, el quehacer de la entidad debe estar al servicio de los ciudadanos y las tecnologías de la información, como herramientas transversales en el proceso de modernización facilitarán la interacción entidad-ciudadano.
- ✓ Innovar procesos y servicios en base al uso eficiente de TI, mejora de procesos y servicios para mejorar la atención al ciudadano y la operatividad interna de la entidad.

¹⁰ Incluye atención de emergencias

- ✓ Asegurar la excelencia en la ejecución de los procesos; se debe buscar la reducción en los tiempos de ejecución de procesos, sin alterar su alcance, asegurando la calidad y reduciendo sus costos mediante el uso fiable y eficiente de las TI.
- ✓ Mantener una adecuada seguridad de la información (confidencialidad, disponibilidad e integridad de toda documentación: electrónica, física y otros).
- ✓ Conformar equipos con personal capacitado para aprovechar las TI, el personal de la entidad debe tener las capacidades necesarias para utilizar las tecnologías de la información de vanguardia.

- **Aprobación de Estudios de Pre-inversión e Inversión**

Realizar una evaluación independiente de procesos de la elaboración y aprobación de estudios. Analizar los principales procesos establecidos en las reglas de operación o en la normatividad aplicable; así como, en la gestión de la información y herramientas de TI que utilizan además de los mecanismos de rendición de cuentas.

- **Ejecución de obras**

Las controversias contractuales de obras o supervisiones tienen consecuencias en la eficiencia de la gestión de los proyectos de inversión pública. Se sugiere realizar un estudio particular, que identifique las causas de controversias para gestionar o transferir el riesgo.

- **Sanearamiento Físico Legal del Derecho de Vía**

Priorizar la asignación de recursos desde la fase de formulación del Presupuesto de la unidad ejecutora, considerando el orden de prelación previsto en el artículo 5° del DL 1252. Analizar la posibilidad de una evaluación de procesos, independiente, que permita identificar los cuellos de botella, las herramientas de TI utilizados y otros con la finalidad de mejorar el indicador de producción física por intervención.

- **Mantenimiento Vial**

Lograr el objetivo de gobierno: 100% de cobertura de la Red Vial Nacional con conservación permanente (conservación por niveles de servicio) al 2021, que significa mejorar la gestión estratégica del mantenimiento vial. Se recomienda realizar una evaluación de procesos independiente, que analice las principales barreras en las reglas de operación del mantenimiento vial, o en la normatividad aplicable; así como, en los sistemas de información que poseen y sus mecanismos de rendición de cuentas.

- **Ejecución del Presupuesto**

Analizar la programación y gestión de los gastos relacionados a la genérica 1 Personal y Obligaciones Sociales, para que el indicador de gasto supere el 95%.

En la actividad Acciones comunes, genéricas 3 Bienes y Servicios (Avance 84%) y 6 Adquisición de Activos No Financieros (Avance 71%): Mejorar la programación y los procesos vinculados para minimizar el saldo presupuestal tendiendo a cero.

En relación al gasto de funcionamiento en las unidades zonales, en la genérica 3 Bienes y Servicios (avance 84%): Coordinar la gestión de los procesos de adquisición y contratación de bienes y servicios para lograr el total de ejecución de recursos asignados.

SIGLAS Y ABREVIATURAS

AEI	Acción Estratégica Institucional
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
BID 2769/OC-PE	Contrato de Préstamo 2769 Proyecto de Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish
CIRA	Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos
DS	Decreto Supremo
MEF	Ministerio de Economía y Finanzas
MIP	Matriz de Indicadores de Producto
MO	Manual de Operaciones
MTC	Ministerio de Transportes y Comunicaciones
OPEI	Oficina de Programación, Evaluación e Información
PACRI	Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario
PEDN	Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, denominado Plan Bicentenario el Perú hacia el 2021
PEI MTC	Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
PESEM STC	Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Transportes y Comunicaciones
PIA	Presupuesto Institucional de Apertura
PIM	Presupuesto Institucional Modificado
PIP	Proyecto de Inversión Pública
Planes	Planes Sectoriales
PETI	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información.
PMA	Plan de Monitoreo Arqueológico
POI PVN	Plan Operativo Institucional de Provías Nacional
PP	Programa Presupuestal
PpR	Presupuesto por Resultados
PROVIAS NACIONAL	Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional
PVN	Provías Nacional
RD	Resolución Directoral de PVN
RENAC	Registro Nacional de Carreteras
RM	Resolución Ministerial
RVN	Red Vial Nacional
SIAF	Sistema Integrado de Administración Financiera
SNIP	Sistema Nacional de Inversión Pública
SyE	Seguimiento y Evaluación
TI	Tecnología de la Información
TR	Términos de Referencia
UGAD	Unidad Gerencial de Administración de PVN
UGC	Unidad Gerencial de Conservación de PVN
UGDV	Unidad Gerencial de Derecho de Vía
UGE	Unidad Gerencial de Estudios de PVN
UGOB	Unidad Gerencial de Obras de PVN
UGOP	Unidad Gerencial de Operaciones de PVN
UGP	Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales de PVN

GLOSARIO

Acciones Centrales: Categoría que comprende a las actividades orientadas a la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros de la entidad, que contribuyen de manera transversal e indivisible al logro de los resultados de los PP a los que se encuentre articulada la entidad, así como, los de otras actividades de la entidad que no conforman PP. Las Acciones Centrales implican actividades que no resultan en productos. Además, esta categoría podrá incluir proyectos no vinculados a los resultados del PP.

Acciones Comunes: Son los gastos administrativos de carácter exclusivo del PP, los que además no pueden ser identificados en los productos del PP, ni pueden ser atribuidos enteramente a uno de ellos.

Acción estratégica institucional: Conjunto de actividades ordenadas que contribuyen al logro de un objetivo estratégico institucional y que involucran el uso de recursos. Asimismo, cuentan con unidad de medida y meta determinada. Permiten articular el logro de los objetivos, de manera coherente e integrada, con otras acciones estratégicas institucionales.

Las acciones estratégicas institucionales son el principal promotor del cambio en el ciudadano, el entorno o en la institución. Se representan y definen a partir de los bienes y servicios que se entregan a la población beneficiaria para el logro de los objetivos, así como también a partir de las acciones orientadas a la mejora de la capacidad institucional para el desempeño de la Misión.

Acción estratégica institucional Tipo A: reflejan los bienes y servicios que deben ser provistos directamente a los beneficiarios a fin de lograr los objetivos estratégicos planteados.

Acción estratégica institucional Tipo B: tienen la característica de contribuir a más de un objetivo estratégico institucional, complementan la entrega de bienes y servicios (Acción Tipo A) por lo que es importante, definir una agenda de mejora continua en la capacidad de gestión pública institucional.

Acción estratégica institucional Tipo C: implican la ejecución de los proyectos de inversión pública priorizados, necesarios para incrementar la capacidad instalada y alcanzar los objetivos estratégicos institucionales.

Actividad: Es una acción sobre una lista específica y completa de insumos, que en conjunto con otras actividades garantizan la provisión del producto.

Administración Interna: Funciones de la administración pública, relacionadas con actividades tales como planeamiento, presupuesto, contabilidad, organización, recursos humanos, sistemas de información y comunicación, asesoría jurídica, gestión financiera, gestión de medios materiales y servicios auxiliares, entre otras; que dan soporte y apoyo a los órganos de línea.

Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Productos (APNOP): Categoría que comprende a las actividades para la atención de una finalidad específica de la entidad, que no resulta en la entrega de un producto a una población determinada, así como a aquellas actividades que no tienen relación con los PP considerados en la programación y formulación presupuestaria del año respectivo. Esta categoría podrá incluir proyectos, y asimismo, en el marco de la progresividad de la implementación de los PP, podrá incluir las intervenciones sobre la población

Cadena de valor público: La cadena de valor es un modelo prescriptivo que permite identificar los procesos principales de producción de una Entidad pública. Su lógica es secuencial: Actividad - Acción estratégica institucional - Objetivo estratégico institucional.

Calidad: Dimensión del indicador que busca evaluar atributos de los bienes o servicios producidos por el programa respecto a normas o referencias externas.

Categoría Presupuestaria: Es el primer nivel del clasificador programático. Las categorías presupuestarias son Programa Presupuestal (en adelante PP), Acciones Centrales, y Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP)

Definición del indicador: Precisa qué se pretende medir del objetivo al que está asociado; debe ayudar a entender la utilidad, finalidad o uso del indicador.

Dimensión del indicador: Es el aspecto del logro de los objetivos que mide el indicador; eficacia, eficiencia, calidad, economía.

Economía: Dimensión del indicador que mide la capacidad del programa que lo ejecuta para recuperar los costos incurridos, ya sea de inversión o de operación.

Eficacia: Dimensión del indicador que mide el nivel de cumplimiento de los objetivos.

Eficiencia: Dimensión del indicador que mide qué tan bien se han utilizado los recursos en la producción de los resultados.

Evaluación de Procesos: La evaluación de procesos brinda información para contribuir a la mejora de la gestión operativa de programas y proyectos públicos. Se sugiere que la evaluación de proceso se realice a partir del tercer año de operación de los programas y proyectos.

La evaluación de procesos analiza mediante trabajo de campo si el programa/proyecto lleva a cabo sus procesos operativos de manera eficaz y eficiente y si contribuye al mejoramiento de la gestión. En este sentido, por medio de las evaluaciones de procesos se detectan las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del marco normativo, estructura y funcionamiento de los programas, aportando elementos para determinar estrategias que incrementen la efectividad operativa y enriquezcan el diseño de los programas¹¹.

Gestión para Resultados (GpR): es un modelo de cultura organizacional, directiva y de desempeño institucional que pone más énfasis en los resultados que en los procedimientos. Aunque también interesa cómo se hacen las cosas, cobra mayor relevancia qué se hace, qué se logra y cuál es su impacto en el bienestar de la población; es decir, la creación de valor público. Principios de la GpR: La Gestión para Resultados se fundamenta en: (i) Centrar el diálogo en los resultados; (ii) Alinear la planeación, programación, presupuestación, monitoreo y evaluación con los resultados (iii) Promover y mantener procesos sencillos de medición e información; (iv) Gestionar para, no por, resultados; (v) Usar la información sobre resultados para aprender, apoyar la forma de decisiones y rendir cuentas.

Indicador de desempeño: es la medida sobre el logro de los resultados esperados por una intervención pública o de la entrega de productos de acuerdo a determinados atributos.

Indicador de gestión: Miden el avance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre la forma en que los bienes y/o servicios públicos son generados y entregados. Incluye los indicadores de Actividades y aquéllos de Componentes que entregan bienes y/o servicios para ser utilizados por otras instancias.

Indicador de producción física: Es la medida sobre cantidades de bienes y servicios provistos (productos, proyectos y/o actividades), por una intervención pública.

Indicador estratégico: Un indicador es estratégico cuando: mide el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los Programas Presupuestales; contribuye a corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de los recursos; se refiere a los indicadores de Fin, Propósito y/o aquellos de Componentes que consideran apoyos, bienes y/o servicios que impactan directamente a la población o área de enfoque;

Indicador: Es un instrumento para medir el logro de los objetivos de los programas; de productos y/o actividades y un referente para el seguimiento de los avances y para la evaluación de los resultados alcanzados. Existen dos tipos de indicadores: i) indicador de producción física y, ii) indicador de desempeño.

Índice: Aquella medida estadística que sirve para comparar una magnitud (o un conjunto de magnitudes) en dos situaciones (temporales o espaciales) distintas; una de las cuales se considera como referencia. (Normalmente se tratará de comparar períodos de tiempo distintos)

Insumo: Bienes y servicios necesarios y suficientes para llevar adelante la Actividad.

Línea base: Valor del indicador que se establece como punto de partida para evaluarlo y darle seguimiento

¹¹ Adaptado de Evaluación de la Política Social Coneval.

Manual de Operaciones (MO): Documento técnico normativo de gestión institucional, en el que se determinan la naturaleza, funciones, estructura orgánica y ámbito de competencia de los órganos que conforman PVN.

Producto: Es el conjunto articulado (entregable) de bienes y/o servicios que recibe la población beneficiaria con el objetivo de generar un cambio. Los productos son la consecuencia de haber realizado, según las especificaciones técnicas, las actividades correspondientes en la magnitud y el tiempo previstos.

Resultado Específico: Es el cambio que se busca alcanzar para solucionar un problema identificado sobre una población objetivo, y que a su vez, contribuye al logro de un resultado final. El resultado específico no constituye un fin en sí mismo.

Resultado Final: Es un cambio en las condiciones, cualidades o características inherentes a una población identificada, en el entorno en el que se desenvuelve o en las organizaciones que la sirven, tanto del sector público como privado. Corresponde a un objetivo de política nacional.

Medios de Verificación: Indican las fuentes de información que se utilizarán para medir los indicadores y para verificar que los objetivos del programa (resumen narrativo) se lograron.

Método de cálculo: Determina la forma en que se relacionan las variables establecidas para el indicador.

Meta: Es el valor numérico proyectado de los indicadores. Existen dos tipos de metas: i) meta física, y ii) meta del indicador de desempeño.

Meta física: Es el valor numérico proyectado del indicador de producción física (productos/ proyectos y actividades/acciones de inversión y/u obras). La meta física tiene dos dimensiones. Dimensión física y financiera.

Meta del indicador de desempeño: es el valor numérico proyectado de los indicadores de desempeño (resultados y productos del PP).

Nombre del indicador: Es la expresión verbal que identifica al indicador y que expresa lo que se desea medir con él.

Plan de Desarrollo de los Servicios de Logística de Transporte: Herramienta de análisis, evaluación, planificación y promoción que permitirá afrontar los principales retos planteados a los sectores del transporte, logística e industria peruanos para potenciar su competitividad futura

Programa Presupuestal: En concordancia con lo señalado por el numeral 79.3 del artículo 79° de la Ley N° 28411, se entiende por Programa Presupuestal a la categoría que constituye un instrumento del Presupuesto por Resultados, y que es una unidad de programación de las acciones de las entidades públicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos para lograr un Resultado Específico en la población y así contribuir al logro de un Resultado Final asociado a un objetivo de política pública.

Proyecto: En concordancia con lo establecido en el artículo 2° del Decreto Supremo N° 102-2007-EF3, constituye una intervención limitada en el tiempo, de la cual resulta un producto final, que concurre a la expansión de la acción del Gobierno. Representa la creación, ampliación, mejora, modernización y/o recuperación de la capacidad de producción de bienes y servicios, implicando la variación sustancial o el cambio de procesos y/o tecnología utilizada por la entidad pública.

Unidad de medida: Es la determinación concreta de la forma en que se quiere expresar el resultado de la medición al aplicar el indicador.

COLABORADORES

ENTIDAD		Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Sector		Transportes y Comunicaciones
Órgano de Planeamiento Estratégico		Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Responsable del Órgano de Planeamiento Estratégico (e)		Omar Alejandro Linares Quiroz
Unidad Ejecutora		007 Provías Nacional
Responsable del Órgano de Planeamiento Estratégico		Carlos Eduardo Lozada Contreras
Periodo de Evaluación del POI		2016
EQUIPO TÉCNICO		
OFICINA DE PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN E INFORMACIÓN		
Jefe de la Oficina de Programación, Evaluación e Información (e)		Mónica Patricia Sandoval Vigo
Jefe de Programación Física (e)		Juan Carlos Rubio Sandoval
Especialistas en Programación Física		M. René Llapapasca Criollo Mauro M. Maita Franco Lys N. Luján Meléndez
Especialista en Sistemas de Información Geográfica		Mayda Graciela Silva Atoche
Practicante Programación Física		Neylin Gabriela Arcos Saravia
UNIDADES ORGÁNICAS		
Oficina de Control Interno		
Gerente		Franklin Aranaga Meneses
Coordinador		Gelin Lirion Espinoza
Oficina de Asesoría Legal		
Jefe		Natalí Alejandra Moreno Arévalo
Coordinadora		Elizabeth Robles Velarde
Oficina de Administración		
Gerente		Nelly Alejandra Salazar Torres
Coordinador		Luis Alberto Lengua Cabrera
Unidad Gerencial de Estudios		
Gerente (e)		Hugo Condor Avila
Coordinadora		Milagritos Vía Cueva de Rubio
Unidad Gerencial de Obras		
Gerente		Hermes Roberto Mosqueira Ramírez
Coordinadoras		Norma Rocío Mejía Izquierdo Mariel Lizeth Gamarra Florian
Unidad Gerencial de Conservación		
Gerente		Patricia Cama Meza
Coordinador		Teresa Madrid Argomedo
Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales		
Gerente		Julio Palacios Garcia
Coordinador		Angel Ochoa Zamalloa
Unidad Gerencial de Operaciones		
Gerente		Roberto Peralta Briceño
Coordinador		Arelys Meneses Jara
Unidad Gerencial Derecho de Vía		
Gerente (e)		Sumac Ines Ormeño Villalba
Coordinador		Peter Manzanedo Callupe Juana Flores Sandoval

ANEXOS

ANEXO 1: MATRIZ DE RESULTADOS

Objetivo estratégico	Indicador	Línea base del indicador		Meta		Fuente de datos	Fuente de Verificación	Responsable de la medición	Acción estratégica institucional	Indicador	Línea base del indicador		Valor actual del indicador			Meta	Fuente de datos	Fuente de Verificación	Responsable Ejecución / Medición
		Valor	Año	Valor	Año						Valor	Año	Valor	Año	Año 2016	Año 2017P			
OG1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores económicos, al proceso de ordenamiento territorial y mejorar el nivel de competitividad de la economía	Índice de competitividad de la infraestructura carretera	3	2016	4.2	2021	TGCR WEF	WEF	WEF	Infraestructura vial nacional con adecuados niveles de servicio para la transitabilidad de personas y mercancías (Tipo A)	Porcentaje de la red vial nacional pavimentada en buen estado	50	2010	93	2015	94	96	Reporte Indicadores	Inventario vial / Base de datos GIS	UGOB, UGC, OPEI
										Porcentaje de la red vial nacional pavimentada	53	2010	70	2015	74	79	Reporte Indicadores	Inventario vial / Base de datos GIS	UGOB, UGC, OPEI
									Rehabilitación, mejoramiento y/o construcción de Infraestructura vial nacional (Tipo C)	Número de Kilómetros de Red Vial Nacional rehabilitada, mejorada y/o construida			601	2015	568	1,946	Reporte Gestión	PVN/UGOB, UGC, UGP	UGOB, UGC, OPEI
										Número de Metros de Puentes de la Red Vial Nacional rehabilitados, mejorados y/o construidos			262	2015	294	74	Reporte Gestión		UGOB, UGP, OPEI
									Desarrollar, mejorar y fortalecer la gestión y desempeño institucional (Tipo B)	Índice de acciones de Operación y Desarrollo Institucional ejecutado					76	100	Reporte Gestión	Informe UO	Unidades de administración interna, OPEI

Nota: Los valores del World Economic Forum-WEF, la posición en el Ranking y índice de calidad [1 = muy mala entre los peores en el mundo; 7 = muy buena entre los mejores en el mundo]

Fuente línea base, OG1- Índice de calidad- Fuente PEDN al 2021 Actualizado

Anexo 2 : Intervenciones en la Red Vial Nacional 2006 - 2016

INTERVENCIONES	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Meta 2016	Ene-Dic	Avance (%)
EN KILOMETROS																		
RVN NO CONCESIONADA	3,767	8,809	9,913	9,943	10,327	10,399	10,685	11,124	12,352	13,584	14,262	16,407	16,704	19,174	18,405	17,813	18,674	104.8
Rehabilitación, mejoramiento y construcción	235	274	158	363	253	290	219	249	455	354	422	350	496	419	329	309	275	88.9
Mantenimiento Vial ^{1/}	3,532	8,535	9,755	9,580	10,074	10,109	10,466	10,875	11,897	13,230	13,840	16,057	16,208	18,755	18,076	17,504	18,400	105.1
Rutinario de la RVN pavimentada (*)	3,532	8,400	8,542	8,026	8,218	7,532	7,615	6,078	5,838	1,414	859	1,309	1,876	2,287	1,093	1,439	2,190	152.2
Rutinario de la RVN no pavimentada (*)			1,000	866	1,449	2,522	2,633	2,052	2,297	873	1,078	2,055	2,255	3,279	3,212	1,699	2,047	120.4
Periódico de la RVN pavimentada		135	213	688	407	55	219	407	530	585	278		2	53	12	57	13	22.0
Contratos por Niveles de Servicio ^{2/}								2,338	3,232	10,358	11,624	12,693	12,075	13,137	13,760	14,309	14,150	98.9
RVN CONCESIONADA	105	105	287	287	287	2,369	2,369	4,031	4,031	4,511	4,539	5,013	5,013	5,013	6,266	6,695	6,695	100.0
Rehabilitación, mejoramiento y construcción	-	-	-	-	-	97	296	534	1,046	1,595	81	176	77	82	170	-	395	0.0
Cofinanciada						97	281	515	868	1,571	59	119	4	1	1	-	-	0.0
Autofinanciadas							14	19	179	25	22	57	73	81	170	-	395	
Mantenimiento Vial ^{4/}	105	105	287	287	287	2,272	2,073	3,497	2,985	2,916	4,457	4,838	4,937	4,931	6,096	6,695	6,299	94.1
Cofinanciada	105	105	287	287	287	1,867	1,683	3,112	2,759	2,180	3,719	3,659	3,774	3,777	4,652	4,653	4,653	0.0
Autofinanciadas						404	390	385	226	736	739	1,178	1,163	1,155	1,443	2,042	1,646	80.6
TOTAL INTERVENCIÓN EN LA RVN	3,871	8,914	10,200	10,230	10,614	12,767	13,054	15,155	16,384	18,095	18,800	21,420	21,717	24,187	24,671	24,507	25,369	103.5
RVN EXISTENTE	17,092	17,158	16,857	16,857	16,857	17,857	23,838	23,903	24,500	23,596	23,319	24,593	25,005	25,789	26,436	26,436	26,683	
DICIEMBRE 2015	23	52	61	61	63	71	55	63	67	77	81	87	87	94	93	93	95.07	
TIPO DE ADMINISTRACIÓN/ INTERVENCIÓN	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	PIM 2016**	Ene-Dic	Avance (%)
EN MILLONES DE \$/.																		
RVN NO CONCESIONADA	718	665	707	856	709	765	1,159	1,059	1,470	2,626	3,448	3,367	4,151	4,415	4,750	4,842	4,284	88.5
Rehabilitación, mejoramiento y construcción	620	572	558	648	537	619	793	703	839	1,331	1,785	2,053	3,056	3,168	3,451	3,239	2,751	85.0
Mantenimiento Vial	98	93	149	208	172	146	366	357	631	1,295	1,662	1,313	1,095	1,173	1,218	1,502	1,449	96.5
Gestión Estratégica	98	93	149	208	172									74	81	101	84	82.9
RVN CONCESIONADA	-	-	-	-	0	109	196	484	1,990	2,386	2,096	1,590	1,973	1,819	1,918	1,538	1,655	107.6
Rehabilitación, mejoramiento y construcción						35	88	292	1,680	2,146	1,881	1,374	1,612	1,510	1,403	1,091	1,183	108.4
Mantenimiento Vial					0	74	108	192	310	240	215	216	361	310	515	447	472	105.7
TOTAL GASTO	817	758	856	1,064	881	874	1,355	1,543	3,460	5,012	5,544	4,956	6,124	6,234	6,668	6,380	5,940	93.1

Fuente: PROVIAS NACIONAL - OPEI/PFISICA

(*) Actividad de mantenimiento rutinario que se realizará, hasta contratar la conservación por niveles de servicio. (**) Actualizado a la fecha del reporte según SIAF-MEF

1/ El mantenimiento rutinario no es acumulable por periodos

2/ Información corresponde al mantenimiento rutinario.

3/ Información de OSITRAN - OGPP

4/ De acuerdo al Contrato de Concesión se debe mantener las carreteras concesionadas

Anexo 3 : Intervenciones en la Red Vial Nacional - Avance mensual Año 2016.

INTERVENCIONES	Meta 2016	Avance Físico												Ene-Dic 2016	Avance (%)
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
EN KILOMETROS															
RVN NO CONCESIONADA	17,813	14,572	16,749	16,628	16,246	15,737	14,393	15,270	15,261	14,891	14,549	14,830	14,413	18,674	104.8
Rehabilitación, mejoramiento y construcción	309	9	10	22	22	19	21	38	29	23	26	33	24	275	88.9
Mantenimiento Vial ^{1/}	17,504	14,563	16,739	16,605	16,225	15,718	14,372	15,232	15,232	14,868	14,523	14,797	14,389	18,400	105.1
Rutinario de la RVN pavimentada (*)	1,439	1,396	1,396	1,396	1,396	1,436	1,436	1,926	1,926	1,923	1,951	1,951	2,162	2,190	152.2
Rutinario de la RVN no pavimentada (*)	1,699	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,688	1,736	1,736	1,736	1,736	2,001	1,829	2,047	120.4
Periódico de la RVN pavimentada	57												13	13	22.0
Contratos por Niveles de Servicio ^{2/}	14,309	11,516	13,693	13,559	13,179	12,632	11,247	11,570	11,570	11,209	10,836	10,844	10,386	14,150	98.9
RVN CONCESIONADA	6,695	6,695	6,695	6,695	6,695	6,695	6,695	6,695	6,695	6,695	6,695	6,695	6,695	6,695	100.0
Rehabilitación, mejoramiento y construcción ^{3/}	-	6	42	0	4	1	123	36	108	20	11	34	12	395	-
Cofinanciada	-														-
Autofinanciadas	-	6	42	0	4	1	123	36	108	20	11	34	12	395	-
Mantenimiento Vial ^{4/}	6,695	6,689	6,653	6,694	6,691	6,694	6,572	6,659	6,587	6,675	6,684	6,661	6,682	6,299	94.1
Cofinanciada	4,653	4,653	4,653	4,653	4,653	4,653	4,653	4,653	4,653	4,653	4,653	4,653	4,653	4,653	-
Autofinanciadas	2,042	2,036	2,000	2,041	2,038	2,041	1,919	2,006	1,934	2,022	2,031	2,008	2,029	1,646	80.6
TOTAL INTERVENCIÓN EN LA RVN	24,507	21,266	23,443	23,322	22,941	22,432	21,087	21,965	21,955	21,586	21,244	21,524	21,108	25,369	103.5
RVN EXISTENTE	26,436	26,436	26,436	26,436	26,436	26,436	26,436	26,702	26,702	26,702	26,702	26,702	26,683	26,683	
COBERTURA	93	80	89	88	87	85	80	82	82	81	80	81	79	95	
TIPO DE ADMINISTRACIÓN/ INTERVENCIÓN	PIM 2016**	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Devengado Ene-Dic 2016	Avance (%)
EN MILLONES DE \$/.															
RVN NO CONCESIONADA	4,726	268	362	362	293	197	254	324	479	333	307	332	773	4,284	90.7
Rehabilitación, mejoramiento y construcción	3,125	99	206	224	207	140	164	206	309	251	197	228	521	2,751	88.1
Mantenimiento Vial	1,506	164	151	133	78	51	82	113	164	75	99	96	242	1,449	96.2
Gestión Estratégica	95	5	6	5	8	6	7	5	5	7	11	8	9	84	88.8
RVN CONCESIONADA	1,659	38	48	42	420	74	71	67	78	11	491	43	272	1,655	99.7
Rehabilitación, mejoramiento y construcción	1,184	15	4	21	395	29	19	16	24	4	439	41	177	1,183	100.0
Mantenimiento Vial	476	23	44	21	25	45	52	51	54	8	52	2	95	472	99.2
TOTAL GASTO	6,385	306	411	404	713	271	324	391	557	344	798	375	1,045	5,940	93.0

Fuente: PROVIAS NACIONAL - OPEI/PFISICA

(*) Actividad de mantenimiento rutinario que se realizará, hasta migrar a la conservación por niveles de servicio. (**) Actualizado a la fecha del reporte, según SIAF-MEF

1/ El mantenimiento rutinario no es acumulable por periodos

2/ Información corresponde al mantenimiento rutinario.

3/ Información de OSITRAN - OGPP

4/ De acuerdo al Contrato de Concesión se debe mantener las carreteras concesionadas

Anexo 3.1 : Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance Físico A Diciembre 2016

2230 GESTIÓN INFRAESTRUCTURA - PRODUCTO - FÍSICO				Meta Global					Meta		Avance Total			Presupuesto S/.		
SECFUN	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	POI 2016	U. Med.	Logrado 2016 Ene - Dic	A Dic 2016	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic
			RVN No Concesionada													
			OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN		2,876.448				308.872		274.560	1,879.203	65.331	1,731,493,042	2,133,864,423	2,048,452,131
			Rehabilitación, mejoramiento y construcción		2,876.448	Kilometro			308.872	Kilometro	274.560	1,879.203	65.331	1,731,493,042	2,133,864,423	2,048,452,131
			2002060 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TINGO MARIA - A		7.944				3.696		2.925	6.339	79.800	18,238,495	66,235,033	66,233,113
			SECTORES DAÑADOS (PUENTE CHINO - AGUAYTIA)		7.944				3.696		2.925	6.339	79.800	18,238,495	66,235,033	66,233,113
0057	0088	Obras	0083807 CARRETERA PUENTE CHINO - AGUAYTIA (SECTORES DAÑADOS)	2434	7.944	Kilometro	01/ago/14	07/feb/17	3.696	Kilometro	2.925	6.339	79.800	18,238,495	66,235,033	66,233,113
			2002210 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAMAYA-JAEN		100.567							100.567	100.000		939,367	939,364
			TRAMO PERICOS SAN INGNACIO (INC VIA DE EVITAMIENTO)		54.580							54.580	100.000		811,874	811,872
0671	0116	Obras	0052497 PERICOS SAN INGNACIO (INC VIA DE EVITAMIENTO)	8880	54.580	Kilometro	15/ene/13	08/ago/15		Kilometro		54.580	100.000		811,874	811,872
			TRAMO SAN IGNACIO PUENTE INTEGRACION.		45.987							45.987	100.000		127,493	127,493
0640	0110	Obras	0055846 REH. Y MEJ. TR. SAN IGNACIO PUENTE INTEGRACION	8880	45.987	Kilometro	16/mar/12	21/dic/13		Kilometro		45.987	100.000		127,493	127,493
			2002213 Rehabilitación de la Carretera Tarapoto - Juanjui		61.940							61.940	100.000		7,010,418	6,913,511
			Tr. Caspizapa-Juanjui (Km 70+000 al Km 132+000)		61.940							61.940	100.000		7,010,418	6,913,511
0820	0022	Obras	0078215 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TARAPOTO-JUANJUI TRAMO CASPIZAPA-JUANJUI	13860	61.940	Kilometro	20/may/08	20/may/10		Kilometro		61.940	100.000		7,010,418	6,913,511
			2015918 INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ		145.930				56.000		25.117	25.117	17.212	129,799,746	262,508,892	262,508,891
			TACNA - LA PAZ, TR. III: KM 146+180 (DV. TRIPARTITO) - KM 187+404 (FRONTERA)		41.460				20.000		19.051	19.051	45.950	42,548,467	128,114,909	128,114,909
0062	2180	Obras	0165317 INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 146+180 - KM187+404 REGION TACNA	1249	41.460	Kilometro	19/feb/16	12/mar/18	20.000	Kilometro	19.051	19.051	45.950	42,548,467	128,114,909	128,114,909
			TACNA -LA PAZ, TR. I: KM 43+610 (HUANUNE CHICO)-94+000 (CERRO SANTA ELENA)		52.290				18.000		4.377	4.377	8.370	50,302,149	103,209,836	103,209,835
0060	2178	Obras	0165318 INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 43+610 - KM94+000 REGION TACNA	1249	52.290	Kilometro	23/ago/16	14/feb/18	18.000	Kilometro	4.377	4.377	8.370	50,302,149	103,209,836	103,209,835
			TACNA -LA PAZ, TR. II: KM 94+000 (CERRO STA. ELENA) - 146 +180 (DV.TRIPARTITO)		52.180				18.000		1.690	1.690	3.238	36,949,130	31,184,147	31,184,147
0061	2179	Obras	0165319 Integracion Vial Tacna La Paz Tramo Tacna-la Collpa Km 94+000 - Km146+180 Region Tacna	1249	52.180	Kilometro	15/ago/16	25/abr/18	18.000	Kilometro	1.690	1.690	3.238	36,949,130	31,184,147	31,184,147
			2015973 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI - TOCAY		135.280							43.280	31.993	92,862,349	372,812	372,812
			TRAMO I: CAMPANILLA JUANJUI		43.280							43.280	100.000		354,301	354,301
0672	0221	Obras	0053030 TRAMO JUANJUI CAMPANILLA	2794	43.280	Kilometro	05/abr/13	08/dic/14		Kilometro		43.280	100.000		354,301	354,301
			TRAMO II y III - PIZANA - LA POLVORA, PIZARRON - PERLAMAYO - CAMPANILLA		92.000									92,862,349	18,511	18,511
0064	1548	Obras	0132474 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO PIZANA-LA POLVORA-PIZARRON-PERLAMAYO-CAMPANILLA	2794	92.000	Kilometro	25/may/17	11/dic/19		Kilometro				92,862,349	18,511	18,511
			2022221 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OLLANTAYTAMBO		54.086							54.086	100.000		30,493	30,493
			CARRETERA ALFAMAYO CHAULLAY QUILLABAMBA		54.086							54.086	100.000		30,493	30,493
0754	0230	Obras	0047552 ALFAMAYO CHAULLAY QUILLABAMBA	6655	54.086	Kilometro	09/abr/10	27/ago/13		Kilometro		54.086	100.000		30,493	30,493
			2022937 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRUJILLO - SHIRAZ		70.899							70.899	100.000		3,762,009	3,762,008
			TRAMO DV. OTUZCO-DV. CALLACUYAN		70.899							70.899	100.000		3,762,009	3,762,008
0714	0233	Obras	0088499 DV. OTUZCO - DV. CALLACUYAN	3291	70.899	Kilometro	04/nov/10	29/mar/14		Kilometro		70.899	100.000		3,762,009	3,762,008

Anexo 3.1 : Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance Físico A Diciembre 2016

2230 GESTIÓN INFRAESTRUCTURA - PRODUCTO - FÍSICO					Meta Global					Meta		Avance Total			Presupuesto S/.		
SECFUN	PFIS	FASE		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	POI 2016	U. Med.	Logrado 2016 Ene - Dic	A Dic 2016	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic
				2026767 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Quinua-San Francisco		127.000				11.786		(6.468)	127.000	100.000	38,340,281	37,209,806	37,209,803
				QUINUA - SAN FRANCISCO, TR. KM 26+000 - 78+500		50.910							50.910	100.000		61,552	61,551
0622	0244	Obras		0052670 QUINUA SAN FRANCISCO KM 26 AL 78 500.	16256	50.910	Kilometro	01/abr/11	19/ago/13		Kilometro		50.910	100.000		61,552	61,551
				QUINUA - SAN FRANCISCO, TR. KM 78+500 - 172+420		76.090				11.786		(6.468)	76.090	100.000	38,340,281	37,148,254	37,148,252
0070	0406	Obras		0052671 QUINUA SAN FRANCISCO KM 78 500 AL KM 172 420	16256	76.090	Kilometro	09/abr/12	18/nov/16	11.786	Kilometro	(6.468)	76.090	100.000	38,340,281	37,148,254	37,148,252
				2027711 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YA		105.390							19.820	18.806		2,375,359	2,375,359
				TRAMO EL DESCANSO-LANGUI		19.820							19.820	100.000		2,375,359	2,375,359
0818	0410	Obras		0050194 EL DESCANSO-LANGUI	3876	19.820	Kilometro	29/oct/10	27/mar/12		Kilometro		19.820	100.000		2,375,359	2,375,359
				TRAMO: NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO		85.570											
	0432	Obras		0052356 NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO	3876	85.570	Kilometro	15/may/17	04/sep/19		Kilometro						
				2028339 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAJAMARCA-CEL		68.780							68.780	100.000		3,714,917	3,714,912
				CARRETERA CAJAMARCA - CELENDIN, TRAMO : Km. 52+000 - Km. 94+900 (Celen		42.780							42.780	100.000		2,867,085	2,867,080
0791	0446	Obras		0094785 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA	4653	42.780	Kilometro	06/dic/11	10/nov/13		Kilometro		42.780	100.000		2,867,085	2,867,080
				CAJAMARCA - CELENDIN - BALZAS, TR. KM 52 - CELENDIN													
				CARRETERA CAJAMARCA - CELENDIN, TRAMO : LA ENCAÑADA - KM. 52+000 (26		26.000							26.000	100.000		847,832	847,831
0674	0464	Obras		0063496 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA	4653	26.000	Kilometro	12/ene/13	11/jul/14		Kilometro		26.000	100.000		847,832	847,831
				CAJAMARCA - CELENDIN - BALZAS, TRAMO KM. 26+000 AL KM. 52+000 (SALDO DE OBRA)													
				2031693 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA RUTA 10 TRAMO		28.325							28.325	100.000		227,195	227,195
				TRAMO HUAMACHUCO-PUENTE PALLAR-JUANJUI SECTOR HUAMACHUCO-SACS		28.325							28.325	100.000		227,195	227,195
0715	0769	Obras		0063519 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA	15956	28.325	Kilometro	01/abr/13	13/ene/15		Kilometro		28.325	100.000		227,195	227,195
				RUTA 10, TRAMO: HUAMACHUCO-PTE. PALLAR-JUANJUI, SECTOR: HUAMACHUCO-SACSACOA-PUENTE PALLAR													
				2031797 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CHANCHAMAYO-VILLA RICA, TRAM		39.401							39.401	100.000		128,719	128,718
				PUENTE REITHER - PUENTE PAUCARTAMBO - VILLARICA		39.401							39.401	100.000		128,719	128,718
0777	0774	Obras		0052664 PUENTE REITHER - PUENTE PAUCARTAMBO - VILLARICA	2941	39.401	Kilometro	01/abr/11	12/ago/13		Kilometro		39.401	100.000		128,719	128,718
				2041965 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYOTUN - LAS DELICIAS (KM. 0 + 00		4.040				0.500			4.040	100.000		3,032,268	3,032,267
				TR. OYOTUN - LAS DELICIAS		4.040				0.500			4.040	100.000		3,032,268	3,032,267
0545	0786	Obras		0047986 CARRETERA OYOTUN - LAS DELICIAS (KM. 0 000 - KM. 4	38965	4.040	Kilometro	08/nov/14	23/dic/15	0.500	Kilometro		4.040	100.000		3,032,268	3,032,267
				042) Y REUBICACION DE PUENTE LAS DELICIAS, DISTRITO DE OYOTUN													
				2042771 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO - AB		145.970							145.970	100.000		7,853,712	7,853,710
				AYACUCHO - ABANCAY, TR. KM. 154+000 (CHINCHEROS) - 210+000 (MACMAJOC		41.970							41.970	100.000		815,928	815,928
0810	0850	Obras		0047929 AYACUCHO ABANCAY KM. 154 000 - KM. 210 000	13558	41.970	Kilometro	21/may/10	04/oct/12		Kilometro		41.970	100.000		815,928	815,928
				AYACUCHO - ABANCAY, TR. KM. 50+000 (UCHCUMACHAY) - 98+800 (OCROS)		48.800							48.800	100.000		7,026,863	7,026,863
0796	0811	Obras		0047931 AYACUCHO ABANCAY KM. 50 000 KM. 98 800	13558	48.800	Kilometro	01/abr/12	20/sep/13		Kilometro		48.800	100.000		7,026,863	7,026,863
				AYACUCHO - ABANCAY, TR. KM. 98 000 (OCROS) - 154 000 (CHINCHEROS)		55.200							55.200	100.000		10,921	10,920
0711	0837	Obras		0047932 AYACUCHO ABANCAY KM. 98 000 KM. 154 000	13558	55.200	Kilometro	13/jul/12	06/ago/14		Kilometro		55.200	100.000		10,921	10,920

Anexo 3.1 : Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance Físico A Diciembre 2016

2230 GESTIÓN INFRAESTRUCTURA - PRODUCTO - FÍSICO				Meta Global					Meta		Avance Total			Presupuesto S/.		
SECFUN	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	POI 2016	U. Med.	Logrado 2016 Ene - Dic	A Dic 2016	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic
			2043324 CULMINACION DE LA CONSTRUCCION AUTOPISTA PIMENTEL CHICLAYO		2.972							2.972	100.000		9,416	8,231
			AUTOPISTA PIMENTEL CHICLAYO Km 6+950-Km 10+100		2.972							2.972	100.000		9,416	8,231
0779	0655	Obras	0056271 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA PIMENTEL-CHICLAYO KM 6+950 - KM 10+100	10699	2.972	Kilometro	01/feb/14	16/mar/15		Kilometro		2.972	100.000		9,416	8,231
			2055912 MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO		2.100				0.507		0.488	2.021	96.240	118,007,024	136,169,168	135,233,695
			TRAMO III B, OVALO 200 MILLAS (KM 19+000) A SARITA COLONIA (KM 22+000)		2.100				0.507		0.488	2.021	96.240	118,007,024	136,169,168	135,233,695
			CONVENIO 0023-2013-MTC/20		2.100				0.507		0.488	2.021	96.240	118,007,024	136,169,168	135,233,695
0103	1746	Obras	0118925 MEJORAMIENTO TRAMO III B, OVALO 200 MILLAS (KM 19+000) A SARITA COLONIA (KM 22+000)	48115	2.100	Kilometro	29/nov/14	01/mar/17	0.507	Kilometro	0.488	2.021	96.240	118,007,024	136,169,168	135,233,695
			2057739 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA - LOS MOLINOS		13.800											
			ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO, INCLUIDO PUENTE CHIRA Y ACCESOS		13.800											
0645	1552	Obras	0193577 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLOS TRAMO KM 19+700 - KM 33+500 INCLUIDO EL PUENTE ACHIRANA Y ACCESOS REGION ICA	6804	13.800	Kilometro	20/mar/18	12/ago/19		Kilometro						
			2057906 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LIMA-CANTA-LA		174.444				35.821		35.768	122.123	70.007	169,141,414	182,567,521	182,567,158
			TRAMO 1: LIMA CANTA, TR. Km 21.5 km. 80 y km. 80 km. 102		78.337				7.821		11.694	78.337	100.000	41,346,305	71,455,113	71,455,111
0105	0928	Obras	0051369 LIMA CANTA, TR. KM 21.5 KM. 80 Y KM. 80 KM. 102	3271	78.337	Kilometro	26/may/12	14/oct/16	7.821	Kilometro	11.694	78.337	100.000	41,346,305	71,455,113	71,455,111
			TRAMO 2: CANTA - HUALLAY		96.107				28.000		24.074	43.786	45.560	127,795,109	111,112,408	111,112,047
0104	0923	Obras	0047962 CANTA - HUALLAY	3271	96.107	Kilometro	30/sep/14	21/feb/18	28.000	Kilometro	24.074	43.786	45.560	127,795,109	111,112,408	111,112,047
			2058698 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE-C		151.180				5.029		6.724	151.180	100.000	17,034,636	61,027,405	56,428,861
			TR : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC		58.860				5.029		6.724	58.860	100.000	17,034,636	60,942,503	56,343,960
			CONVENIO 0023-2008-MTC/20		58.860				5.029		6.724	58.860	100.000	17,034,636	60,942,503	56,343,960
0112	0955	Obras	0048005 CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC	10447	58.860	Kilometro	12/may/12	02/ago/16	5.029	Kilometro	6.724	58.860	100.000	17,034,636	60,942,503	56,343,960
			TR : LLAMA - COCHABAMBA		60.460							60.460	100.000		71,816	71,815
0696	0947	Obras	0051382 LLAMA - COCHABAMBA	10447	60.460	Kilometro	22/ene/12	23/ene/15		Kilometro		60.460	100.000		71,816	71,815
			TR COCHABAMBA-CHOTA		31.860							31.860	100.000		13,086	13,086
0814	0146	Obras	0052954 SUPERVISION : COCHABAMBA - CHOTA	10447	31.860	Kilometro	11/jul/15	22/jul/18		Kilometro		31.860	100.000		13,086	13,086
			2058733 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAMANA – DV.QUILCA		139.656				18.500		10.062	122.874	87.983	87,584,616	141,111,494	132,735,296
			TR : DV. QUILCA - MATARANI		94.458							94.458	100.000		6,371,643	6,371,640
0623	0959	Obras	0063514 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA, TRAMO DV. QUILCA - MATARANI	3272	94.458	Kilometro	04/may/13	07/nov/15		Kilometro		94.458	100.000		6,371,643	6,371,640
			TR :MATARANI EL ARENAL PTA DE BOMBÓN		45.198				18.500		10.062	28.416	62.870	87,584,616	134,739,851	126,363,655
0115	1553	Obras	0110957 CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA TRAMO MATARANI EL ARENAL PTA DE BOMBON	3272	45.198	Kilometro	10/ene/15	04/may/17	18.500	Kilometro	10.062	28.416	62.870	87,584,616	134,739,851	126,363,655

Anexo 3.1 : Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance Físico A Diciembre 2016

2230 GESTIÓN INFRAESTRUCTURA - PRODUCTO - FÍSICO				Meta Global					Meta		Avance Total			Presupuesto S/.		
SECFUN	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	POI 2016	U. Med.	Logrado 2016 Ene - Dic	A Dic 2016	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic
			2062374 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Cañete - Lunahuana		37.844							37.844	100.000		3,212,298	3,203,780
			CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA		37.844							37.844	100.000		3,212,298	3,203,780
0633	0503	Obras	0063498 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA	57858	37.844	Kilometro	10/ene/14	30/nov/15		Kilometro		37.844	100.000		3,212,298	3,203,780
			2078036 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO		73.000				4.000							
			TR. CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO (Inc. PUENTE CALEMAR)		73.000				4.000							
	1597	Obras	0115031 OBRA CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO	93142	73.000	Kilometro	22/jul/17	15/dic/19	4.000	Kilometro						
			2078371 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO-MAZAMARI-DV. PANGO- F		64.690						6.413	64.690	100.000		7,436,292	7,413,063
			SATIPO-MAZAMARI-DV. PANGO- PUERTO OCOPA		64.690						6.413	64.690	100.000		7,436,292	7,413,063
0631	0967	Obras	0063521 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO - MAZAMARI - DV. PANGO - PUERTO OCOPA	4808	64.690	Kilometro	01/may/13	08/jul/16		Kilometro	6.413	64.690	100.000		7,436,292	7,413,063
			2078608 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCANELICA		73.510				22.550		37.284	63.112	85.855	91,921,301	195,042,231	189,912,408
			Tr. Huancavelica-Lircay: km 0 - km 1.55		1.550				0.550		1.052	1.550	100.000			
			CONVENIO 013-2012-MTC/20		1.550				0.550		1.052	1.550	100.000			
	1556	Obras	Construcción de la carretera Huancavelica - Lircay; Tr. Km. 0+000 - Km. 1+550	73004	1.550	Kilometro	02/mar/15	25/may/16	0.550	Kilometro	1.052	1.550	100.000			
			Tr. Huancavelica-Lircay: km 1.55 - Lircay		71.960				22.000		36.232	61.562	85.550	91,921,301	195,042,231	189,912,408
0127	1557	Obras	0115285 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCANELICA - LIRCAY	73004	71.960	Kilometro	02/mar/15	06/may/17	22.000	Kilometro	36.232	61.562	85.550	91,921,301	195,042,231	189,912,408
			2088774 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAURA - SAYAN		101.492				14.273		18.254	101.492	100.000	62,253,858	82,358,665	82,358,661
			TR. HUAURA - SAYAN - PUENTE TINGO		96.403				11.763		14.439	96.403	100.000	43,065,825	54,861,536	54,861,534
0131	0671	Obras	0083806 CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN	34470	96.403	Kilometro	01/abr/13	21/nov/16	11.763	Kilometro	14.439	96.403	100.000	43,065,825	54,861,536	54,861,534
			TR. PUENTE TINGO - CHURIN		5.089				2.510		3.815	5.089	100.000	19,188,033	27,497,129	27,497,127
0132	1068	Obras	0164140 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN TRAMO PUENTE TINGO - CHURIN REGION LIMA	34470	5.089	Kilometro	14/oct/15	15/sep/16	2.510	Kilometro	3.815	5.089	100.000	19,188,033	27,497,129	27,497,127
			2089761 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL-MAYOC		27.536							27.536	100.000			
			TR. MAYOCC - HUANTA		27.536							27.536	100.000			
0637	0972	Obras	0063523 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL-MAYOCC-AYACUCHO, TRAMO MAYOCC-HUANTA	70107	27.536	Kilometro	04/sep/13	15/ago/15		Kilometro		27.536	100.000			
			2106854 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS -		20.040				6.550		10.285	20.040	100.000	76,015,419	67,259,335	67,238,405
			ANDAHUAYLAS HUANCABAMBA (AEROPUERTO)		20.040				6.550		10.285	20.040	100.000	76,015,419	67,259,335	67,238,405

Anexo 3.1 : Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance Físico A Diciembre 2016

2230 GESTIÓN INFRAESTRUCTURA - PRODUCTO - FÍSICO					Meta Global					Meta		Avance Total			Presupuesto S/.		
SECFUN	PFIS	FASE		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	POI 2016	U. Med.	Logrado 2016 Ene - Dic	A Dic 2016	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic
0150	1559	Obras		0110956 CARRETERA ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO	5080	20.040	Kilometro	15/jun/15	02/oct/16	6.550	Kilometro	10.285	20.040	100.000	76,015,419	67,259,335	67,238,405
				TRAMO ANDAHUAYLAS - HUANCABAMBA (AEROPUERTO)													
				2109837 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. LA TINA-LA T		14.335							14.335	100.000		163,494	163,494
				DV. LA TINA - LA TINA - SURPAMPA - CHIRINOS - CACHAQUITO		14.335							14.335	100.000		163,494	163,494
0580	0989	Obras		0050184 DIVISION LA TINA - LA TINA - SURPAMPA - CHIRINOS - CACHAQUITO	108035	14.335	Kilometro	15/oct/14	02/jul/15		Kilometro		14.335	100.000		163,494	163,494
				2110320 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMU		175.111				50.000		56.621	56.621	32.334	292,911,760	312,633,461	312,633,459
				TR. CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO SUNGARO		54.970				15.000		12.484	12.484	22.710	86,884,968	67,488,106	67,488,106
0157	0996	Obras		0102189 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO CIUDAD	3373	54.970	Kilometro	01/mar/16	19/mar/18	15.000	Kilometro	12.484	12.484	22.710	86,884,968	67,488,106	67,488,106
				CONSTITUCION - PUERTO SUNGARO													
				TR. PTO. BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCION		57.241				20.000		16.411	16.411	28.669	75,968,286	81,058,170	81,058,169
0158	0993	Obras		0102190 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO PUERTO	3373	57.241	Kilometro	01/mar/16	18/feb/18	20.000	Kilometro	16.411	16.411	28.669	75,968,286	81,058,170	81,058,169
				BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCION													
				TR. PTO. SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO		62.900				15.000		27.726	27.726	44.080	130,058,506	164,087,185	164,087,184
0159	1562	Obras		0102195 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO PUERTO	3373	62.900	Kilometro	01/mar/16	23/feb/18	15.000	Kilometro	27.726	27.726	44.080	130,058,506	164,087,185	164,087,184
				SUNGARO - SAN ALEJANDRO													
				2110581 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARCOS -CAJABAMBA-SAUSA		56.372				8.635		4.734	56.372	100.000	32,174,073	23,833,075	23,821,044
				TRAMO SAN MARCOS CAJABAMBA		56.372				8.635		4.734	56.372	100.000	32,174,073	23,833,075	23,821,044
0163	1001	Obras		0102177 MEJORAMIENTO DEL TRAMO SAN MARCOS - CAJABAMBA	11432	56.372	Kilometro	01/sep/13	20/nov/16	8.635	Kilometro	4.734	56.372	100.000	32,174,073	23,833,075	23,821,044
				2132705 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA DESVÍO LAS VEGAS – TARMA		32.620							32.620	100.000		68,599	53,933
				CARRETERA DV. LAS VEGAS - TARMA		32.620							32.620	100.000		68,599	53,933
0788	1088	Obras		0055850 REH. Y MEJ. DV. LAS VEGAS-TARMA	169126	32.620	Kilometro	29/jul/13	01/may/15		Kilometro		32.620	100.000		68,599	53,933
				2134846 Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Emp. R01N Rio Seco - El A		42.600							42.600	100.000		19,260	19,260
				RIO SECO - EL AHORCADO		42.600							42.600	100.000		19,260	19,260
0758	1053	Obras		0094790 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA	34473	42.600	Kilometro	08/mar/13	08/ago/14		Kilometro		42.600	100.000		19,260	19,260
				EMP. PE-1N RIO SECO - EL AHORCADO - EMP. PE-18 (SAYAN)													
				2134881 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAURI-NEGROM		67.725				2.390		4.184	67.725	100.000	7,275,848	14,428,276	14,428,276
				Tr. Dv. Imata - Ocollo - Negromayo		67.725				2.390		4.184	67.725	100.000	7,275,848	14,428,276	14,428,276
0184	1048	Obras		0063510 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA	116092	67.725	Kilometro	30/abr/13	29/feb/16	2.390	Kilometro	4.184	67.725	100.000	7,275,848	14,428,276	14,428,276
				YAURI-NEGROMAYO-OSCOLLO-IMATA, TRAMO DV. IMATA-OSCOLLO-NEGROMAYO													
				2146291 CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE UNA SEGUNDA CALZADA DEL TI		10.053				7.213		4.145	6.664	66.290	13,528,683	56,449,003	55,753,902
				Tr. Dv. Aeropuerto Pucallpa - Cementerio Jardín del Buen Recuerdo		10.053				7.213		4.145	6.664	66.290	13,528,683	56,449,003	55,753,902
0188	0100	Obras		0063529 CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA SEGUNDA	128445	10.053	Kilometro	01/may/14	09/sep/17	7.213	Kilometro	4.145	6.664	66.290	13,528,683	56,449,003	55,753,902
				CALZADA DEL TRAMO DV. AEROPUERTO PUCALLPA-CEMENTERIO													
				JARDIN DEL BUEN RECUERDO													

Anexo 3.1 : Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance Físico A Diciembre 2016

2230 GESTIÓN INFRAESTRUCTURA - PRODUCTO - FÍSICO					Meta Global					Meta		Avance Total			Presupuesto S/.		
SECFUN	PFIS	FASE		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	POI 2016	U. Med.	Logrado 2016 Ene - Dic	A Dic 2016	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic
				2155808 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDOZA - EMPALME SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N		27.392				18.522		0.001	7.438	27.154	31,725,340	7,990,049	6,609,260
				0052879 RODRIGUEZ DE MENDOZA - EMPALME RUTA PE-5N	107953	27.392	Kilometro	23/mar/15	05/jul/18	18.522	Kilometro	0.001	7.438	27.154	31,725,340	7,990,049	6,609,260
				TRAMO SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N													
				2159402 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL PAMPAS		36.140				12.000		12.475	36.140	100.000	32,907,088	78,174,828	78,174,828
				TR. IMPERIAL-PAMPAS		36.140				12.000		12.475	36.140	100.000	32,907,088	78,174,828	78,174,828
0191	1323	Obras		0132838 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL PAMPAS	73078	36.140	Kilometro	07/nov/14	29/may/16	12.000	Kilometro	12.475	36.140	100.000	32,907,088	78,174,828	78,174,828
				2167895 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MAZAMARI - PANGOA - CUBANTÍA		34.530				2.900					42,369,989	26,570,503	
				MAZAMARI - PANGOA - CUBANTÍA		34.530				2.900					42,369,989	26,570,503	
0203	1592	Obras		0115001 Mejoramiento Y Rehabilitacion De La Carretera Mazamari - Pangoa - Cubantía	8669	34.530	Kilometro	20/abr/17	10/ene/19	2.900	Kilometro				42,369,989	26,570,503	
				2177209 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION- HUALLANCA		152.200									42,625,198		
				TR. HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA		152.200									42,625,198		
0206	1598	Obras		0107542 ESTUDIO DEFINITIVO MEJORAMIENTO CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION- HUALLANCA, RUTA PE-3N	9615	152.200	Kilometro	18/dic/17	31/may/21		Kilometro				42,625,198		
				2192666 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA BELLAVISTA - MAZAN - SALVADOR - EL ESTRECHO, TR. I BELLAVISTA - SANTO TOMAS		2.283									95,842,761	129,356	75,600
				BELLAVISTA - MAZAN - SALVADOR - EL ESTRECHO, TR. I BELLAVISTA - SANTO TOMAS		2.283									95,842,761	129,356	75,600
0218	2379	Obras		0192048 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA BELLAVISTA - MAZAN - SALVADOR - EL ESTRECHO TRAMO BELLAVISTA (SANTO TOMAS) - MAZAN REGION LORETO	396	2.283	Kilometro	01/abr/18	25/jun/19		Kilometro				95,842,761	129,356	75,600
				2234984 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. NEGROMAYO - PALLPATA - DV. YAURI		70.791				23.000		38.347	40.039	56.560	103,392,783	132,710,956	132,710,955
				CARRETERA DV. NEGRO MAYO - OCORURO - PALLPATA - DV. YAURI		70.791				23.000		38.347	40.039	56.560	103,392,783	132,710,956	132,710,955
0227	1579	Obras		0115032 OBRA CARRETERA DV. NEGROMAYO - OCCORURO - PALLPATA - DV. YAURI	142861	70.791	Kilometro	10/sep/15	18/nov/17	23.000	Kilometro	38.347	40.039	56.560	103,392,783	132,710,956	132,710,955
				2235631 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO 2da calzada, Tr. Panamericana Norte Km. 988+000 - 1001-924		7.200				5.000		7.200	7.200	100.000	78,471,919	162,986,191	162,851,483
				0159187 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE PIURA - CARRETERA PANAMERICANA NORTE TRAMO KM 988+000 - KM 1001+924 REGION PIURA	286270	7.200	Kilometro	10/dic/15	31/may/16	5.000	Kilometro	7.200	7.200	100.000	78,471,919	162,986,191	162,851,483
				2290818 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 135) CHECCA - MAZOCRUZ, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO TRAMO CHECCA - MAZOCRUZ REGION PUNO		73.280									57,068,461		
				TR. CHECCA - MAZOCRUZ		73.280									57,068,461		
0254	2382	Obras		0192860 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 135) CHECCA - MAZOCRUZ, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO TRAMO CHECCA - MAZOCRUZ REGION PUNO	198720	73.280	Kilometro	27/sep/17	17/nov/19		Kilometro				57,068,461		
				2318526 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA CHINCHA - ICA TRAMO KM 188+000 A 283+609		96.000										46,112,547	8,754,923
				AUTOPISTA CHINCHA - ICA, TR. KM 188+000 A 283+609		96.000										46,112,547	8,754,923

Anexo 3.1 : Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance Físico A Diciembre 2016

2230 GESTIÓN INFRAESTRUCTURA - PRODUCTO - FÍSICO					Meta Global					Meta		Avance Total			Presupuesto S/.		
SECFUN	PFIS	FASE		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	POI 2016	U. Med.	Logrado 2016 Ene - Dic	A Dic 2016	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic
0762	2600	Obras		0199784 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA CHINCHA - ICA TRAMO KM 188+000 - KM 283+609, ICA	308306	96.000	Kilometro	26/oct/17	19/abr/19		Kilometro					46,112,547	8,754,923
				2318526 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA CHINCHA - ICA TRAMO KM 188+000		96.000									46,112,547		
				AUTOPISTA CHINCHA - ICA, TR. KM 188+000 A 283+609		96.000									46,112,547		
0762	2600	Obras		0199784 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA CHINCHA - ICA TRAMO KM 188+000 - KM 283+609, ICA	308306	96.000	Kilometro	26/oct/17	19/abr/19		Kilometro				46,112,547		

RVN CONCESIONADA Y OTROS																	
				RVN No Concesionada													
				OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN													
				Rehabilitación, mejoramiento y construcción		666.610	Kilometro			190.840	Kilometro	124.800	136.940	20.543	638,001,315	343,910,090	264,406,158
				2046177 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA-AREQUIPA		118.320				1.000					73,521,052		
				MOQUEGUA - OMATE - AREQUIPA TR. II: KM. 35 AL 153.50		118.320				1.000					73,521,052		
				078 CCI N° 014-2015-MTC/20 (29.Abr.2015) con GR de Moquegua		118.320				1.000					73,521,052		
0101	2264	Obras		0165640 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA - AREQUIPA TRAMO MOQUEGUA - OMATE REGION MOQUEGUA	50669	118.320	Kilometro	27/may/17	11/abr/20	1.000	Kilometro				73,521,052		
				2173121 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE-3N LONGITU		90.090				54.840		49.419	58.559	65.000	235,084,067	157,504,886	113,088,218
				TRAMO CHOTA-COCHABAMBA-CUTERVO-SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA-CHIPLE		90.090				54.840		49.419	58.559	65.000	235,084,067	157,504,886	113,088,218
0204	1604	Obras		0118924 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO COCHABAMBA - CUTERVO - SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA - CHIPLE	103730	90.090	Kilometro	12/ene/15	30/jun/17	54.840	Kilometro	49.419	58.559	65.000	235,084,067	157,504,886	113,088,218
				2196783 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE PIURA		3.000							3.000	100.000		833,331	816,916
				INTERCAMBIO VIAL PIURA (IIRSA Norte)		3.000							3.000	100.000		833,331	816,916
0607	1735	Obras		0144507 Construcción De La Obra Adicional Intercambio Vial Piura	250148	3.000	Kilometro	26/nov/14	29/oct/15		Kilometro		3.000	100.000		833,331	816,916
				2233842 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA PUNO - JULIACA		48.500				25.000		34.368	34.368	70.862	102,362,703	64,234,559	64,234,559
				AUTOPISTA JULIACA - PUNO		48.500				25.000		34.368	34.368	70.862	102,362,703	64,234,559	64,234,559
0223	1595	Obras		0110915 AUTOPISTA JULIACA - PUNO	92806	48.500	Kilometro	26/jun/15	30/jun/17	25.000	Kilometro	34.368	34.368	70.862	102,362,703	64,234,559	64,234,559
				2235630 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA PIURA - P		49.000				10.000		41.013	41.013	83.700	200,058,163	121,337,314	86,266,465
				2DA CALZADA PIURA PAITA		49.000				10.000		41.013	41.013	83.700	200,058,163	121,337,314	86,266,465
0234	2139	Obras		0159186 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA PIURA - PAITA REGION PIURA	299572	49.000	Kilometro	26/nov/15	20/mar/17	10.000	Kilometro	41.013	41.013	83.700	200,058,163	121,337,314	86,266,465
				2263613 REHABILITACION DE LA CARRETERA PATIVILCA - QUEBRADA SECA - PUE		357.700				100.000					26,975,330		
				Tr. Pativilca - Quebrada Seca - Puente Santa - Dv Salaverry - Puerto Salaverry		357.700				100.000					26,975,330		
0241	1612	Obras		0166332 REHABILITACION DE LA CARRETERA PATIVILCA ? QUEBRADA SECA ? PTE SANTA ? DV, SALAVERRY Y DV. SALAVERRY ? PUERTO SALAVERRY	315331	357.700	Kilometro	20/jun/19	09/jun/21	100.000	Kilometro				26,975,330		

				Mejoramiento con Soluciones Basicas		3,336.770	Kilometro			841.884	Kilometro				85,900,231	172,599,973	42,120,388
				2201098 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. CHAGLLA - POZUZO - OXAMPAMPA		242.170				96.868					31,235,734	20,005,229	649,711
				Dv. Chaglla - Pozuzo - Oxapampa y Emp. 18B - Rio Codo - Codo de Pozuzo - Emp.		242.170				96.868					31,235,734	20,005,229	649,711
0219	1565	Obras		0165567 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-18A(PUENTE RANCHO) - PANAO - CHAGLLA - POZUZO - OXAMPAMPA Y EMPALME PE-18B - RIO CODO - CODO DE POZUZO - EMP. PE - 5NA (PUERTO INCA)	303049	242.170	Kilometro	10/mar/17	01/sep/18	96.868	Kilometro				31,235,734	20,005,229	649,711

Anexo 3.1 : Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance Físico A Diciembre 2016

2230 GESTIÓN INFRAESTRUCTURA - PRODUCTO - FÍSICO					Meta Global					Meta		Avance Total			Presupuesto S/.		
SECFUN	PFIS	FASE		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	POI 2016	U. Med.	Logrado 2016 Ene - Dic	A Dic 2016	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic
				2201099 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE-LUNAHUANA-DV. YAUYOS-		149.400				74.700					14,564,922	11,312,076	
				Cañete - Lunahuana - Dv. Yauyos - Ronchas - Chupaca - Huancayo - Dv. Pampas.		149.400				74.700					14,564,922	11,312,076	
0221	1558	Obras		0165560 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYOS - RONCHA - CHUPACA - HUANCAYO - DV. PAMPAS	279059	149.400	Kilometro	10/mar/17	01/sep/18	74.700	Kilometro				14,564,922	11,312,076	
				2266061 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS (EMP. PE-3S) - PAM		159.600				47.880					16,003,431		
				Andahuaylas (Empalme PE-3S)-Pampachiri-Negromayo (Empalme PE-30A)		159.600				47.880					16,003,431		
0242	1401	Obras		0165568 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (ANDAHUAYLAS) - PAMPACHIRI - EMP. PE-30A (NEGROMAYO).	2266061	159.600	Kilometro	10/nov/16	30/sep/18	47.880	Kilometro				16,003,431		
				2267190 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. AR-105 (ACOY)-ANDAMAYO -		218.550				65.565					24,096,144	8,818,044	695,131
				Emp AR-105 (Acoy)-Puente Huario 2 -Andamayo -Dv. Capiza-Tipán-Dv. Tagre - Vi		218.550				65.565					24,096,144	8,818,044	695,131
0244	1649	Obras		0152386 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. AR-105(ACOY)-ANDAMAYO-VIRACO-DV. MACHAHUAY-ANDAGUA-AYO-HUAMBO-CABANACONDE-CHIVAY-VIZCACHANE-EMP. PE-34A (DV. VIZCACHANE)	2267190	218.550	Kilometro	10/mar/17	01/sep/18	65.565	Kilometro				24,096,144	8,818,044	695,131
				2269109 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE - 34B (ROSARIO) - CARLOS		186.320				74.528					16,896,075		
				Emp. PE-34B (Rosario) -Carlos Gutierrez- Crucero-Emp. PE-34H (Quiscupunco) y l		186.320				74.528					16,896,075		
0647	1646	Obras		0117258 MEJORAMIENTO CARRETERA EMP. PE-34B (ROSARIO) - CARLOS GUTIERREZ-CRUCERO-QUISCUPUNCO-BALTIMORE-ANANEA-COJATA-VILQUE CHICO-EMP PE-34I (COASIA)	2269109	186.320	Kilometro	10/mar/17	01/sep/18	74.528	Kilometro				16,896,075		
				2275904 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUTERVO-SOCOTA-SAN ANDRÉS-SA		134.190				40.257					5,538,914	295,160	
				Cutervo - Súcota - San Andrés - Santo Tomas - Pimpingos - Cuyca- EMP PE 5N..		134.190				40.257					5,538,914	295,160	
0652	1705	Obras		0152382 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUTERVO - SOCOTA - SAN ANDRES - SANTO TOMAS - PIMPINGOS - CUYCA	320166	134.190	Kilometro	10/mar/17	01/sep/18	40.257	Kilometro				5,538,914	295,160	
				2278195 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1S (DV. APLAO) - CORIRE -		326.010				130.404					21,445,098		
				Emp. PE-1S (Dv. Aplao) -Corire -Aplao -Chuquibamba -Arma -Cotahuasi -Charcan		326.010				130.404					21,445,098		
0649	1664	Obras		0152389 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1S (DV. APLAO)-CORIRE-APLAO-CHUQUIBAMBA-ARMA-COTAHUASI-CHARCANA-ACOPAMPA-DV.SAYLA-PAMPACHACRA-USHUA-OYOLO-DV. SEQUELLO-MARCABAMBA-EMP-PE-32C (PAUSA) - MARAN	2278195	326.010	Kilometro	10/mar/17	01/sep/18	130.404	Kilometro				21,445,098		
				2279767 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-04B - SONDOR - SOCHABA		184.010				36.802					18,270,605	18,189,977	
				Carretera Emp. PE-04B - Sondor - Dv. Huancabamba - Socchabamba - Vado Gran		184.010				36.802					18,270,605	18,189,977	
0654	2049	Obras		0152387 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-04B - SONDOR - SOCHABAMBA - VADO GRANDE	2279767	184.010	Kilometro	10/mar/17	01/sep/18	36.802	Kilometro				18,270,605	18,189,977	
				2283597 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. HUMAJALSO - DESAGUADERO Y		137.250				27.450					7,125,890	689,942	
				CARRTERA Dv. HUMAJALSO DESAGUADERO Y TACNA - TARATA - CAPAZO - MAZO		137.250				27.450					7,125,890	689,942	
0657	1560	Obras		0189531 MEJORAMIENTO DV HUMAJALSO - DESAGUADERO Y TACNA-TARATA-CAPAZO-MAZOCRUZ REGION TACNA	2283597	137.250	Kilometro	10/mar/17	01/sep/18	27.450	Kilometro				7,125,890	689,942	

Anexo 3.1 : Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance Físico A Diciembre 2016

2230 GESTIÓN INFRAESTRUCTURA - PRODUCTO - FÍSICO				Meta Global					Meta		Avance Total			Presupuesto S/.		
SECFUN	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	POI 2016	U. Med.	Logrado 2016 Ene - Dic	A Dic 2016	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic
			2284485 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (DV. ABANCAY) - CHUQUIBAMBILLA - DV. CHALHUACHO - SANTO TOMÁS -		328.500				98.550						19,142,848	
			Emp. PE-3S (Dv. Abancay) - Chuquibambilla - Dv. Chalhualhuacho - Santo Tomás -		328.500				98.550						19,142,848	
0659	2051	Obras	0165569 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (DV. ABANCAY) - CHUQUIBAMBILLA - DV. CHALHUACHO - SANTO TOMÁS - VELILLE - YAUARI - HECTOR TEJADA - EMP. PE-3S (AYAVIRI)	326161	328.500	Kilometro	01/oct/16	16/sep/18	98.550	Kilometro					19,142,848	
			2285730 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE - 3S (MOLLEPUQUIO) - CHINCHAYPUJIO - COTABAMBA - TAMBOBAMBA		202.150				40.430						23,287,231	21,600,467
			CARRETERA EMP. PE-3S (Dv. CHINCHAYPUJIO) - COTABAMBA - TAMBOBAMBA		202.150				40.430						23,287,231	21,600,467
0661	1594	Obras	0189533 MEJORAMIENTO DEL EMP. PE-3S (MOLLEPUQUIO)- CHINCHAYPUJIO-COTABAMBA-TAMBOBAMBA-CHALHUACHO REGION APURIMAC	327818	202.150	Kilometro	10/mar/17	01/sep/18	40.430	Kilometro					23,287,231	21,600,467
			2287191 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3N (LAGUNA SAUSACOCHE) - PUEBLO PALLAR - CHAGUAL - TAYABAMBA -		361.500				108.450						12,939,963	
			Emp. PE 3N (Laguna Sausacocha) - Puente Pallar - Chagual - Tayabamba -		361.500				108.450						12,939,963	
0655	1643	Obras	0189528 MEJORAMIENTO DEL EMP. PE 3N (LAGUNA SAUSACOCHE) - PUEBLO PALLAR - CHAGUAL - TAYABAMBA - PUEBLO HUACRACHUCO Y LOS RAMALES PUEBLO PALLAR CALEMAR Y TAYABAMBA QUICHES - EMP. PE-12A (DV. SIHUAS) REGION LA LIBERTAD	2287191	361.500	Kilometro	01/oct/16	19/jul/18	108.450	Kilometro					12,939,963	
			2289685 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (HUAYLLAPAMPA) - LA QUINUA - SAN FRANCISCO - PUERTO ENE - TZOMAVENI - CUBANTIA Y RAMAL PUENTE ALTO ANAPATI-BOCA SONORO-PUNTA DE CARRETERA		140.000										7,818,000	
			Emp. PE-3S (Huayllapampa) - La Quinua - San Francisco - Puerto Ene - Tzomaveni - CUBANTIA Y RAMAL PUENTE ALTO ANAPATI-BOCA SONORO-PUNTA DE CARRETERA		140.000										7,818,000	
0663	1658	Obras	0152390 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (HUAYLLAPAMPA)-LA QUINUA-SAN FRANCISCO-PUERTO ENE-TZOMAVENI-CUBANTIA Y RAMAL PUENTE ALTO ANAPATI-BOCA SONORO-PUNTA DE CARRETERA	331273	140.000	Kilometro	10/mar/17	01/sep/18		Kilometro					7,818,000	
			2302584 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N - PAMPLONA - SAN JOSE - CAJATAMBO - EMP. PE-18.		183.000											
			EMP. PE-1N - PAMPLONA - SAN JOSE - CAJATAMBO - EMP. PE-18.		183.000											
0667	1661	Obras	0136328 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N- PAMPLONA-SAN JOSE-CAJATAMBO-EMP PE-18 POR NIVELES DE SERVICIO	341735	183.000	Kilometro	05/mar/17	23/ago/18		Kilometro						
			2308856 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULIACA - PUTINA - ORIENTAL - SANDIA - IGNACIO-PUNTA DE CARRETERA Y DV.		114.250											
			JULIACA-PUTINA-ORIENTAL-SANDIA-SAN IGNACIO-PUNTA DE CARRETERA Y DV.		114.250											
0665	1655	Obras	0152395 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULIACA-PUTINA-ORIENTAL-SANDIA-SAN IGNACIO-PUNTA DE CARRETERA Y DV. PUTINA-MOHO-CONIMA-MILILAYA-FRONTERA CON BOLIVIA Y DV. MILILAYA-TILALI-FRONTERA CON BOLIVIA	335745	114.250	Kilometro	05/nov/16	23/ago/18		Kilometro						
			2309493 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA - HUARAZ - HUARI - HUACAYBAMBA - JIRCAN - TINGO MARIA - MONZON - EMP.		269.870											
			CASMA-HUARAZ-HUARI-HUACAYBAMBA-JIRCAN-TINGO MARIA-MONZON-EMP.		269.870											
0669	1652	Obras	0152381 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA-HUARAZ - HUARI - HUACAYBAMBA - JIRCAN - TINGO MARIA - MONZON - EMP. PE-18A (TINGO MARIA)	347874	269.870	Kilometro	15/feb/17	31/dic/18		Kilometro						
TOTAL Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción					6,879.828	Kilómetro			1,341.596	Kilómetro		2,016.142	85.873	2,455,394,588	2,650,374,486	2,354,978,678

Anexo 3.2 : Mantenimiento Rutinario de Carreteras Pavimentadas de la RVN No Concesionada - Avance Físico A Diciembre 2016

2230 GESTIÓN INFRAESTRUCTURA - PRODUCTO - FÍSICO												Meta		Avance Total			Presupuesto S/.				
SECFUN	PFIS	FASE	A	B	C	D	E	F	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	POI 2016	U. Med.	Logrado 2016 Ene - Dic	A Dic 2016	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic
									RVN No Concesionada												
									MANTENIMIENTO VIAL												
									Mantenimiento Rutinario Carreteras Pavimentadas	2,361.098	Kilometro			1,438.880	Kilometro	2,190.110	2,204.450	92.841	6,704,887	11,840,062	10,844,724
									GI_121 MANTENIMIENTO RUTINARIO PAVIMENTADO	2,361.098				1,438.880		2,190.110	2,204.450	92.841	6,704,887	11,840,062	10,844,724
									ATICO - DV. QUILCA (KM 709+000 - KM 852+335) REGION AREQUIPA	143.335						143.335	143.335	100.703		144,470	144,469
0817	2780	Mantenimiento Rutinario							0207961 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA ATICO - DV. QUILCA (KM 709+000 - KM 852+335) REGION AREQUIPA	143.335	Kilometro	01/nov/16	01/nov/17		Kilometro	143.335	143.335	100.703		144,470	144,469
									Av. Elmer Faucett (Pte. Corpac) Región Callao	0.070											
	2391	Mantenimiento Rutinario							0180357 Mantenimiento Rutinario Puente Corpac (faucett) Region Callao	0.070	Kilometro	02/abr/16	31/dic/16		Kilometro						
									Av. Nestor Gambeta Región Callao.	27.000				27.000		27.740	27.740	102.741		762,502	759,369
0583	2404	Mantenimiento Rutinario							0182054 MANTENIMIENTO RUTINARIO AV. NESTOR GAMBETA REGION CALLAO	27.000	Kilometro	04/mar/16	31/dic/17	27.000	Kilometro	27.740	27.740	102.741		762,502	759,369
									Casma - Huaraz	145.960				145.960		145.960	145.960	100.000	661,541	1,447,594	1,345,647
0333	0178	Mantenimiento Rutinario							0053682 MANTENIMIENTO RUTINARIO ASFALTADO - CASMA - HUARAZ	145.960	Kilometro	01/ene/16	30/mar/17	145.960	Kilometro	145.960	145.960	100.000	661,541	1,447,594	1,345,647
									Emp. 1N (Pativilca) - Conococha - Huaraz - Caraz - Molinopampa y Emp. 3N - Chicla	333.000						333.018	333.018	100.005		1,324,218	1,324,213
0756	3051	Mantenimiento Rutinario							0195850 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA CARRETERA CONOCOCHA - HUARAZ -CARAZ - MOLINOPAMPA - Y EMP. PE-3N REGION ANCASH	333.000	Kilometro	02/ene/16	30/dic/17		Kilometro	333.018	333.018	100.005		1,324,218	1,324,213
									MATARANI - PUNTA DE BOMBÓN - ILO	109.210				109.210		108.112	108.112	98.995	773,150	471,002	447,578
0342	1716	Mantenimiento Rutinario							0165435 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUNTA DE BOMBON - ILO Y EMP PE-1S ? VENTILLATA ? DV BUENOS AIRES ? EMP PE-1S D REGION AREQUIPA	109.210	Kilometro	01/ene/14	31/dic/17	109.210	Kilometro	108.112	108.112	98.995	773,150	471,002	447,578
									PUNO - DESAGUADERO, LA RAYA - CALAPUJA E ILAVE - CHECCA REGION PUNO	291.610				291.610		291.650	291.650	100.014		953,394	953,393
0578	2504	Mantenimiento Rutinario							0183066 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUNO - DESAGUADERO, LA RAYA - CALAPUJA E ILAVE - CHECCA REGION PUNO	291.610	Kilometro	02/feb/16	31/dic/17	291.610	Kilometro	291.650	291.650	100.014		953,394	953,393
									RIO SECO - EL AHORCADO - SAYAN	24.600				24.600		43.000	43.000	174.797		488,453	486,151
0596	2167	Mantenimiento Rutinario							0159702 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA RIO SECO - EL AHORCADO - SAYAN, REGION LIMA	24.600	Kilometro	02/ene/16	31/dic/17	24.600	Kilometro	43.000	43.000	174.797		488,453	486,151
									TACNA - ILO	138.570				138.570		138.570	138.570	100.000		517,716	517,711
0581	1824	Mantenimiento Rutinario							0135167 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA TACNA - ILO	138.570	Kilometro	02/ene/16	31/dic/17	138.570	Kilometro	138.570	138.570	100.000		517,716	517,711
									TACNA - PALCA	43.600				43.600		43.600	43.600	100.000		367,928	290,213
0597	1826	Mantenimiento Rutinario							0135166 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA TACNA - PALCA	43.600	Kilometro	02/ene/16	31/dic/17	43.600	Kilometro	43.600	43.600	100.000		367,928	290,213
									TR DV. QUILCA - MATARANI (KM 00+000 A 89+147.62)	89.147						89.147	89.147	100.000		111,705	111,705
0751	1098	Mantenimiento Rutinario							0195294 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA - CARRETERA DV. QUILCA - MATARANI (KM 00+000 - KM 89+147.62) REGION AREQUIPA	89.147	Kilometro	01/jul/16	31/dic/16		Kilometro	89.147	89.147	100.000		111,705	111,705
									Tr. Arequipa - Chiguata	26.190									514,006	69,382	
0338	1717	Mantenimiento Rutinario							0165422 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA AREQUIPA - CHIGUATA REGION AREQUIPA	26.190	Kilometro	02/ene/16	30/ene/16		Kilometro				514,006	69,382	
									Tr. Chilete - Contumaza y Emp. Chicama - Dv. Sausal - Cruce Cascas - Cascas, Ruta 1	107.760						107.760	107.760	100.000		745,041	727,874

Anexo 3.2 : Mantenimiento Rutinario de Carreteras Pavimentadas de la RVN No Concesionada - Avance Físico A Diciembre 2016

2230 GESTIÓN INFRAESTRUCTURA - PRODUCTO - FÍSICO													Meta		Avance Total			Presupuesto S/.			
SECFUN	PFIS	FASE	A	B	C	D	E	F	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	POI 2016	U. Med.	Logrado 2016 Ene - Dic	A Dic 2016	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic
0773	2615	Mantenimiento Rutinario							0196888 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA CARRETERA CHILETE - CONTUMAZA Y EMP. CHICAMA - DV. SAUSAL - CRUCE CASCAS - CASCAS, RUTA PE-1NF REGION CAJAMARCA	107.760	Kilometro	01/ago/16	31/dic/16		Kilometro	107.760	107.760	100.000		745,041	727,874
									Tr. Dv La Tina - La Tina - Surpampa - Chirinos - Cachaquito	14.340				14.340		14.340	28.680	100.000	514,006	197,072	127,687
0435	2325	Mantenimiento Rutinario							0165424 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV LA TINA - LA TINA - SURPAMPA - CHIRINOS - CACHAQUITO REGION PIURA								14.340				
0339	2325	Mantenimiento Rutinario							0165424 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV LA TINA - LA TINA - SURPAMPA - CHIRINOS - CACHAQUITO REGION PIURA	14.340	Kilometro	01/ene/16	31/dic/17	14.340	Kilometro	14.340	14.340	100.000	514,006	197,072	127,687
									TR. DV. SAJINOS - PAIMAS	27.500						27.500	27.500	100.000		254,696	254,693
0610	3049	Mantenimiento Rutinario							0187481 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV. SAJINOS - PAIMAS REGION PIURA	27.500	Kilometro	01/ene/16	19/jun/18		Kilometro	27.500	27.500	100.000		254,696	254,693
									TR. EMP. PE-1N L (DV. TAMBOGRANDE) - TAMBOGRANDE - PLATILLOS - PACCHA	79.000				79.000		74.730	74.730	94.595		551,236	551,230
0609	2506	Mantenimiento Rutinario							0179950 MANTENIMIENTO RUTINARIO TAMBOGRANDE - CHULUCANAS - MORROPON - PACAIPAMPA - CURILCAS / EL CINCUENTA - CHULUCANAS / DV. PUENTE CARRASQUILLO - MORROPON REGION PIURA	79.000	Kilometro	02/feb/16	31/dic/17	79.000	Kilometro	74.730	74.730	94.595		551,236	551,230
									Tr. Huancayo - Jauja - Tarma	96.350				96.350		96.500	96.500	100.156	974,209	639,235	293,782
0341	2169	Mantenimiento Rutinario							0165429 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA HUANCAYO Y EMP PE 3S JAUJA TARMA REGION JUNIN	96.350	Kilometro	02/mar/16	31/dic/17	96.350	Kilometro	96.500	96.500	100.156	974,209	639,235	293,782
									TR. IMATA - OSCOLLO - NEGROMAYO	67.725						67.645	67.645	99.882		30,150	30,150
0821	2798	Mantenimiento Rutinario							0209710 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA CARRETERA IMATA - OSCOLLO - NEGROMAYO REGION AREQUIPA	67.725	Kilometro	01/oct/16	31/dic/17		Kilometro	67.645	67.645	99.882		30,150	30,150
									Tr. PIMENTEL - EMP PE-1N/ CHICLAYO - CHONGOYAPE - PTE CUMBIL - EMP PE-3N	319.090				319.090		319.090	319.090	100.000		1,289,709	1,289,699
0576	2354	Mantenimiento Rutinario							0167962 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PIMENTEL - EMP PE-1N/ CHICLAYO - CHONGOYAPE - PTE CUMBIL - EMP PE-3N (COCHABAMBA) - CHOTA Y PTE CUMBIL - SANTA CRUZ - EMP 3N	319.090	Kilometro	02/ene/16	31/dic/17	319.090	Kilometro	319.090	319.090	100.000		1,289,709	1,289,699
									TR. PISCO PLAYA (DV. PISCO) - DV. PARACAS	11.950				11.950		12.205	12.205	102.134			
	2322	Mantenimiento Rutinario							0165434 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PISCO PLAYA - PARACAS REGION ICA	11.950	Kilometro	02/ene/16	30/dic/17	11.950	Kilometro	12.205	12.205	102.134			
									TR. PORTACHUELO (KM. 361+000) - PALPA (KM. 414+000)	44.000				44.000							
	2321	Mantenimiento Rutinario							Mantenimiento Rutinario Pavimentado Carretera Ruta PE-1S, Portachuelo (Km. 361+000) - Palpa (Km. 414+000)	44.000	Kilometro	01/ene/16	31/dic/16	44.000	Kilometro						
									Tr. PUENTE CAMIARA - TACNA - LA CONCORDIA	121.780									1,100,000	119,305	
0337	1823	Mantenimiento Rutinario							0135169 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUENTE CAMIARA - TACNA - LA CONCORDIA	121.780	Kilometro	02/ene/16	31/dic/16		Kilometro				1,100,000	119,305	
									TR. SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA N° PE-5N (LA CALZADA)	27.390				27.390		40.000	40.000	146.039	1,021,305	344,973	344,970
0352	2507	Mantenimiento Rutinario							0091072 Mantenimiento Rutinario - Emp. Pe-5n (la Calzada)- Soritor-Selva Alegre	27.390	Kilometro	01/may/16	30/dic/17	27.390	Kilometro	40.000	40.000	146.039	1,021,305	344,973	344,970
									Tr. SULLANA - EL ALAMOR	66.210				66.210		66.208	66.208	99.997	513,520	913,095	844,191
0334	0859	Mantenimiento Rutinario							0053692 MANTENIMIENTO RUTINARIO ASFALTADO - SULLANA - EL ALAMOR	66.210	Kilometro	02/ene/16	30/dic/17	66.210	Kilometro	66.208	66.208	99.997	513,520	913,095	844,191
									Tr. Tica Tica - Puquin -Pte. Angostura	5.711									633,150	97,186	
0335	1357	Mantenimiento Rutinario							0054615 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA TICA TICA - PUQUIN - PTE. ANGOSTURA	5.711	Kilometro	02/ene/16	31/dic/16		Kilometro				633,150	97,186	

Anexo 3.2 : Mantenimiento Rutinario de Carreteras Pavimentadas de la RVN No Concesionada - Avance Físico A Diciembre 2016

2230 GESTIÓN INFRAESTRUCTURA - PRODUCTO - FÍSICO													Meta		Avance Total			Presupuesto S/.			
SECFUN	PFIS	FASE	A	B	C	D	E	F	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	POI 2016	U. Med.	Logrado 2016 Ene - Dic	A Dic 2016	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic
OTRAS REDES VIALES																					
									Mantenimiento Rutinario Carreteras Pavimentadas												
									GI_121 MANTENIMIENTO RUTINARIO PAVIMENTADO	2,887.930				1,294.180		2,856.382	3,236.162	99.035	1,385,940	6,714,168	6,594,036
									Carretera Miraflores - Santa Ana - La Obrilla Ruta PE - 02D Región Piura	23.750						26.100	26.100	109.895		323,153	323,151
0776	2616	Mantenimiento Rutinario							0198026 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA DE CARRETERA MIRAFLORES - SANTA ANA - LA OBRILLA RUTA PE - 02D REGION PIURA	23.750	Kilometro	01/ene/15	31/dic/16		Kilometro	26.100	26.100	109.895		323,153	323,151
									CHAMAYA - JAEN - SAN IGNACIO - PUENTE LA Balsa REGION CAJAMARCA	176.000						176.386	176.386	100.219		218,193	218,192
0812	2705	Mantenimiento Rutinario							0207960 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CHAMAYA - JAEN - SAN IGNACIO - PUENTE LA Balsa REGION CAJAMARCA	176.000	Kilometro	01/nov/16	31/dic/16		Kilometro	176.386	176.386	100.219		218,193	218,192
									EMP. PE-22B (PTE. RAITHER) - PTE. PAUCARTAMBO-VILLA RICA - PTO BERMUDEZ	365.000				190.000		190.000	190.000	52.055		295,003	293,800
0739	1873	Mantenimiento Rutinario							0193859 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PTE. RAITHER - PAUCARTAMBO - VILLA RICA - PUERTO BERMUDEZ / PTO. PAUCARTAMBO - OXAPAMPA REGION JUNIN	365.000	Kilometro	01/jun/16	31/dic/17	190.000	Kilometro	190.000	190.000	52.055		295,003	293,800
									Huanuco - La Unión - Huallanca - Desvio Antamina	170.800						170.800	170.800	100.000		222,411	222,408
0625	2183	Mantenimiento Rutinario							0161539 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA - DV. ANTAMINA REGION HUANUCO	170.800	Kilometro	02/ene/16	29/mar/16		Kilometro	170.800	170.800	100.000		222,411	222,408
									Punta Pejerrey San Clemente Ayacucho	169.000						365.012	365.012	215.983		313,176	313,176
0811	1111	Mantenimiento Rutinario							0208490 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA de CARRETERA PTA. PEJERREY - SAN CLEMENTE - PTE. CHOCLOCOCHA - AYACUCHO REGION ICA	169.000	Kilometro	01/ene/12	31/dic/12		Kilometro	365.012	365.012	215.983		313,176	313,176
									Tr. Cajabamba - Huamachuco - Ruta PE-3N - Dv. Callacayun - Dv. Otuzco	112.610				112.610		111.800	111.800	99.281		1,054,628	1,054,123
0600	2283	Mantenimiento Rutinario							0163275 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CAJABAMBA - HUAMACHUCO, RUTA PE-3N Y DV. CALLACUYAN - DV. OTUZCO, RUTA PE-10A REGION CAJAMARCA	112.610	Kilometro	02/feb/16	31/dic/17	112.610	Kilometro	111.800	111.800	99.281		1,054,628	1,054,123
									TR. CHOTA BAMBAMARCA HUALGAYOC	64.490						58.800	58.800	91.177		287,698	287,696
0798	2024	Mantenimiento Rutinario							0207384 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA - CARRETERA CHOTA BAMBAMARCA HUALGAYOC REGION CAJAMARCA	64.490	Kilometro	01/oct/16	31/dic/16		Kilometro	58.800	58.800	91.177		287,698	287,696
									Tr. Dv. Yanacocha - Hualgayoc	50.980				50.980		50.980	50.980	100.000	871,934	634,192	592,037
0336	0944	Mantenimiento Rutinario							0082097 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV. YANACOCHA - HUALGAYOC	50.980	Kilometro	01/oct/12	31/dic/17	50.980	Kilometro	50.980	50.980	100.000	871,934	634,192	592,037
									TR. EMP 3S COMAS. SATIPO-MAZAMARI-PUERTO OCOPA-ATALAYA Y MAZAMARI	472.800				472.800		431.369	431.369	91.237		500,055	500,054
0755	2052	Mantenimiento Rutinario							0195849 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA CARRETERA EMP. PE-3S COMAS - SATIPO - MAZAMARI / PUERTO OCOPA - ATALAYA / SATIPO - MAZAMARI - PUERTO OCOPA / MAZAMARI - SAN MARTIN DE PANGOA - PUNTA DE CARRETERA REGION JUNIN	472.800	Kilometro	01/jun/16	31/dic/17	472.800	Kilometro	431.369	431.369	91.237		500,055	500,054
									TR. EMP PE 18A (DV. TINGO MARIA) - AUCAYACU - NUEVO PROGRESO - TOCACHA	458.000						458.690	458.690	100.151		100,010	100,009
0822	2799	Mantenimiento Rutinario							0209711 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA EMP PE 18 (DV TINGO MARIA) - AUCAYACU - NUEVO PROGRESO - TOCACHE - JUANJUI - PICOTA- TARAPOTO REGION SAN MARTIN	458.000	Kilometro	01/oct/16	31/dic/17		Kilometro	458.690	458.690	100.151		100,010	100,009
									Tr. Emp. 3S (Izcuchaca) - Huancavelica - Plazapata - Castrovirreyrna - Ticrapo - Par	286.920						286.920	286.920	100.000		1,104,927	1,098,094

Anexo 3.2 : Mantenimiento Rutinario de Carreteras Pavimentadas de la RVN No Concesionada - Avance Físico A Diciembre 2016

2230 GESTIÓN INFRAESTRUCTURA - PRODUCTO - FÍSICO														Meta		Avance Total			Presupuesto S/.			
SECFUN	PFIS	FASE	A	B	C	D	E	F	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	POI 2016	U. Med.	Logrado 2016 Ene - Dic	A Dic 2016	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	
0749	3050	Mantenimiento Rutinario							0194695 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP. PE-3S IZCUCHACA - HUANCANELICA - PLAZAPATA - CASTRO VIRREYNA - TICRAPO - PAMPANO Y SANTA INES - PILPICHACA - RUMICHACA REGION HUANCANELICA	286.920	Kilometro	01/jun/16	30/dic/16		Kilometro	286.920	286.920	100.000		1,104,927	1,098,094	
									Tr. Emp. PE-3S (Puno) - Vilque - Mañazo - Emp. PE-34A (Huataquita)	56.110				56.110		56.110	56.110	100.000		498,501	498,466	
0577	2170	Mantenimiento Rutinario							0160582 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUNO - VILQUE - MAÑAZO - HUATAQUITA REGION PUNO	56.110	Kilometro	02/feb/16	31/dic/17	56.110	Kilometro	56.110	56.110	100.000		498,501	498,466	
									TR. EMP. PE-3SP (DV. ATUNCOLLA) - ATUNCOLLA	18.910						11.145	11.145	58.937		198,892	198,890	
0795	2023	Mantenimiento Rutinario							0207046 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA CARRETERA EMP. PE-3SP (DV. ATUNCOLLA) - ATUNCOLLA REGION PUNO	18.910	Kilometro	01/oct/16	31/dic/16		Kilometro	11.145	11.145	58.937		198,892	198,890	
									Tr. Guadalupe- Ica- Palpa- Atico	379.780				379.780		379.780	759.560	100.000	514,006	214,857	145,475	
0340	0261	Mantenimiento Rutinario							0165428 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA GUADALUPE - ICA REGION ICA								379.780		514,006	69,382		
0815	0261	Mantenimiento Rutinario							0208766 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA CARRETERA GUADALUPE - ICA - PALPA - ATICO REGION ICA	379.780	Kilometro	01/oct/16	31/dic/17	379.780	Kilometro	379.780	379.780	100.000		145,475	145,475	
									Tr. Huaura - Sayan	44.880						44.590	44.590	99.354		160,187	160,185	
0618	2403	Mantenimiento Rutinario							0181495 Mantenimiento Rutinario Huaura - Sayan Region Lima	44.880	Kilometro	02/ene/16	31/dic/17		Kilometro	44.590	44.590	99.354		160,187	160,185	
									Tr. JULIACA - LAMPA	31.900				31.900		31.900	31.900	100.000		218,692	218,690	
0598	2377	Mantenimiento Rutinario							0172019 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA JULIACA - LAMPA REGION PUNO	31.900	Kilometro	01/ene/16	31/dic/17	31.900	Kilometro	31.900	31.900	100.000		218,692	218,690	
									TR. PE-1SD SECTOR: AV. ANDRES AVELINO CÁCERES - AV. JOSÉ OLAYA	5.000						5.000	5.000	100.000		293,897	293,895	
0794	1845	Mantenimiento Rutinario							0207027 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA CARRETERA PE-1SD SECTOR: AV. ANDRES AVELINO CÁCERES - AV. JOSÉ OLAYA REGION TACNA	5.000	Kilometro	01/oct/16	31/dic/16		Kilometro	5.000	5.000	100.000		293,897	293,895	
									Tr. PISCO - DV. PISCO	1.000						1.000	1.000	100.000		75,696	75,695	
0792	2326	Mantenimiento Rutinario							0165434 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PISCO PLAYA - PARACAS REGION ICA	1.000	Kilometro	02/ene/16	30/dic/16		Kilometro	1.000	1.000	100.000		75,696	75,695	
TOTAL Mantenimiento Rutinario Carreteras Pavimentadas										5,249.028	Kilómetro				2,733.060	Kilómetro	5,046.492	5,440.612		8,090.827	18,554.230	17,438.760

Anexo 3.3 : Mantenimiento Rutinario de Carreteras No Pavimentadas de la RVN No Concesionada - Avance Físico A Diciembre 2016

2230 GESTIÓN INFRAESTRUCTURA - PRODUCTO - FÍSICO									Meta		Avance Total			Presupuesto S/.		
SECFUN	PFIS	FASE		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	POI 2016	U. Med.	Logrado 2016 Ene - Dic	A Dic 2016	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic
				RVN No Concesionada												
				MANTENIMIENTO VIAL												
				Mantenimiento Rutinario Carreteras NO Pavimentadas	3,465.620	Kilometro			1,699.440	Kilometro	2,046.810	2,046.810	59.060	11,815,939	12,363,698	11,954,035
				GI_122 MANTENIMIENTO RUTINARIO NO PAVIMENTADO	3,465.620				1,699.440		2,046.810	2,046.810	59.060	11,815,939	12,363,698	11,954,035
				ACOS - HUAYLLAY Y RAMALES VARIANTE PASAMAYO - HUARAL..	80.970				80.970		80.970	80.970	100.000	1,018,610	519,426	511,387
0347	1333	Mantenimiento Rutinario		0054684 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA ACOS - HUAYLLAY Y RAMALES VARIANTE PASAMAYO - HUARAL	80.970	Kilometro	01/ene/16	30/dic/17	80.970	Kilometro	80.970	80.970	100.000	1,018,610	519,426	511,387
				Carretera Puente Corpac - Monzon - Carpa.	133.600				133.600		133.600	133.600	100.000		1,580,887	1,580,884
0584	1740	Mantenimiento Rutinario		0143803 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUENTE CORPAC - MONZON - CARPA	133.600	Kilometro	01/ene/16	30/dic/17	133.600	Kilometro	133.600	133.600	100.000		1,580,887	1,580,884
				CARRETERA MENCORIARI - BOCA -SONARO - PUERTO ANAPI - RIO	120.000				120.000					1,021,305	5,571	
0350	1813	Mantenimiento Rutinario		0073472 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA MENCORIARI - BOCA - SONARO - PUERTO ANAPI - RIO ENE	120.000	Kilometro	02/ene/16	31/dic/16	120.000	Kilometro				1,021,305	5,571	
				Carretera PE-28F: Emp Pe3s Dv Abancay-Emp PE-28b Urubamba /	50.000										97,388	97,388
0644	3053	Mantenimiento Rutinario		0189582 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PE-28F: EMP PE3S DV ABANCAY-EMP PE-28B URUBAMBA / EMP PE-3S CUSCO - EMP PE-28B PISAC / PISAQ - URUBAMBA - OLLANTAYTAMBO REGION CUSCO	50.000	Kilometro	01/jun/16	31/dic/16		Kilometro					97,388	97,388
				Cascas - Contumazá	38.040				38.040		37.500	37.500	98.580	1,009,493	686,148	677,894
0346	1126	Mantenimiento Rutinario		0054680 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CASCAS - CONTUMAZA - CHILETE	38.040	Kilometro	02/ene/12	30/dic/17	38.040	Kilometro	37.500	37.500	98.580	1,009,493	686,148	677,894
				Churin - Oyon - Yanahuanca - Ambo	180.260				180.260		180.260	180.260	100.000		854,813	835,210
0595	1720	Mantenimiento Rutinario		0124171 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CHURIN - OYON - YANAHUANCA - AMBO	180.260	Kilometro	15/oct/13	30/dic/17	180.260	Kilometro	180.260	180.260	100.000		854,813	835,210
				DV BAJO KIMIKI-BOCA HUATZIRIQI-CAPACHARI-BAJO MARITARINI	80.760						90.000	90.000	111.441		135,205	135,203
0801	2645	Mantenimiento Rutinario		0207603 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NAC. NO PAVIMENTADA CARRETERA: DV BAJO KIMIKI-BOCA HUATZIRIQI-CAPACHARI-BAJO MARITARINI-IMPITATO CASCADA-AOTI-NAPATI-CHONTAKIARI-PALOMAR-BUENOS AIRES-EMP PE 5S (DV.PUERTO OCOPA) RUTA PE-5S B (VARIANTE) REGION JUNIN	80.760	Kilometro	01/oct/16	31/dic/16		Kilometro	90.000	90.000	111.441		135,205	135,203
				EMP PE - 3N(LA CIMA) - AZULMITA - ATOC SAYO - CONOCANCHA -	113.500						73.430	73.430	64.696		135,435	135,434
0800	2646	Mantenimiento Rutinario		0207602 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA-CARRETERA EMP PE - 3N(LA CIMA) - AZULMITA - ATOC SAYO - CONOCANCHA - DV CORPACANCHA - CHUPAS - CUEVA - CORICOCHA - EMP. PE-22 (CHINCHAN), RUTA -3N G REGION JUNIN	113.500	Kilometro	01/oct/16	31/dic/16		Kilometro	73.430	73.430	64.696		135,435	135,434
				Emp PE 1N- Pativilca- Cajatambo- Oyon	213.000				213.000		213.000	213.000	100.000	776,305	552,519	552,513
0356	1812	Mantenimiento Rutinario		0132472 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PATIVILCA - CAJATAMBO - OYON	213.000	Kilometro	02/ene/14	31/dic/16	213.000	Kilometro	213.000	213.000	100.000	776,305	552,519	552,513
				Emp. LO-103 (Iquitos) – Bellavista – Mazan – Cruce del Río Napo –	42.000						38.000	38.000	90.476		408,555	408,553

Anexo 3.3 : Mantenimiento Rutinario de Carreteras No Pavimentadas de la RVN No Concesionada - Avance Físico A Diciembre 2016

2230 GESTIÓN INFRAESTRUCTURA - PRODUCTO - FÍSICO									Meta		Avance Total			Presupuesto S/.		
SECFUN	PFIS	FASE		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	POI 2016	U. Med.	Logrado 2016 Ene - Dic	A Dic 2016	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic
0718	3010	Mantenimiento Rutinario		0191189 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP LO 103 (IQUITOS) - BELLAVISTA - MAZAN REGION SAN MARTIN	42.000	Kilometro	01/jun/16	30/dic/17		Kilometro	38.000	38.000	90.476		408,555	408,553
				EMP. PE 3N (SAUSACocha) - PTE. PALLAR - EL CONVENIO - CALEM	90.500									720,985	6,027	
0343	0275	Mantenimiento Rutinario		0053672 MANTENIMIENTO RUTINARIO AFIRMADO - EMP PE 3N (SAUSACocha) - PTE PALLAR - EL CONVENTO - CALEMAR	90.500	Kilometro	02/ene/16	31/dic/16		Kilometro				720,985	6,027	
				Emp. PE-12A - Pasacancha - Andamayo - Paloseco - Pomabamba -	250.000						225.000	225.000	90.000		1,468,120	1,149,351
0626	3009	Mantenimiento Rutinario		0188243 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP PE - 12 - PASACANCHA - ANDAYMAYO - PALOSECO - POMABAMBA - PISCOBAMBA - LLUMPA - LLACMA - SAN LUIS - HUAMPARAN EMP PE-14B REGION ANCASH	250.000	Kilometro	01/jun/16	30/dic/17		Kilometro	225.000	225.000	90.000		1,468,120	1,149,351
				EMP. PE-3N (CHOTA) - EMP. PE-3N (CUTERVO)	41.620						40.960	40.960	98.414		121,783	121,782
0816	2779	Mantenimiento Rutinario		0208767 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA CARRETERA EMP PE-3N (CHOTA) - EMP. PE-3N (CUTERVO) REGION LAMBAYEQUE	41.620	Kilometro	01/nov/16	01/nov/17		Kilometro	40.960	40.960	98.414		121,783	121,782
				Mala Calango La Capilla Buena Vista San Juan Tantarache	146.200				146.200		112.000	112.000	76.607	776,305	598,549	598,448
0361	1361	Mantenimiento Rutinario		0165431 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA MALA CALANGO LA CAPILLA BUENA VISTA SAN JUAN TANTARACHE REGION LIMA	146.200	Kilometro	02/mar/16	31/dic/17	146.200	Kilometro	112.000	112.000	76.607	776,305	598,549	598,448
				MAZOCRUZ - CAPAZO - CHALLAPALCA - TARATA	149.000									776,305	3,035	
0344	0980	Mantenimiento Rutinario		0053676 MANTENIMIENTO RUTINARIO AFIRMADO - MAZOCRUZ - CAPAZO - CHALLAPALCA - TARATA	149.000	Kilometro	02/ene/16	31/dic/16		Kilometro				776,305	3,035	
				PE-3N, EMP. 10B (PTE PALLAR) - SHIRACPATA - CHUGAY - PAMPA	356.000									765,985	192,757	192,756
0353	0274	Mantenimiento Rutinario		0091076 MANTENIMIENTO RUTINARIO EMP. PE-3N - EMP. 10B (PTE. PALLAR) - SHIRACPATA- CHUGAY- PAMPA DE HUAGUIL - ARICAPAMPA - TAYABAMBA - HUANCASPATA - EMP. PE-12A (PTE. MAMAHUAJE)	356.000	Kilometro	02/ene/16	31/dic/16		Kilometro				765,985	192,757	192,756
				PTE. COPUMA - HUACAYBAMBA - CARPA, RUTA PE 14 A	130.000						101.200	101.200	77.846		119,512	119,511
0813	2704	Mantenimiento Rutinario		0208602 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA CARRETERA PTE COPUMA - HUACAYBAMBA - CARPA, RUTA PE 14 A REGION ANCASH	130.000	Kilometro	01/nov/16	31/dic/16		Kilometro	101.200	101.200	77.846		119,512	119,511
				PUERTO OCOPA - SANTA CRUZ - C. N. POYENI	110.000				110.000		110.000	110.000	100.000	1,021,305	352,961	352,960
0351	1339	Mantenimiento Rutinario		0073752 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUERTO OCOPA - SANTA CRUZ - C. N. POYENI	110.000	Kilometro	01/oct/12	31/dic/17	110.000	Kilometro	110.000	110.000	100.000	1,021,305	352,961	352,960
				Tonganga - Condorcero - Quiches - Purhuay - Puente Santo Cristo	110.000									784,094	242	
0354	1390	Mantenimiento Rutinario		0109135 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA TONGANGA - CONDORCERRO - QUICHES - PUENTE SANTO CRISTO II	110.000	Kilometro	02/ene/16	31/dic/16		Kilometro				784,094	242	
				TR. BATANES - MORROPÓN - PUENTE GALILEA - CHALACO - PACAI	111.400				111.400		115.730	115.730	103.887		760,226	760,194
0611	2245	Mantenimiento Rutinario		0187482 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA BATANES - MORROPON - PUENTE GALLEGA - PACAI/PAMPA EMP PE-3N CURILCAS REGION PIURA	111.400	Kilometro	02/feb/16	31/dic/17	111.400	Kilometro	115.730	115.730	103.887		760,226	760,194
				Tr. Carpa Monzon Tasogrande Suchavaca Emp 18A (Tingo Maria)	1.000									776,305		

Anexo 3.3 : Mantenimiento Rutinario de Carreteras No Pavimentadas de la RVN No Concesionada - Avance Físico A Diciembre 2016

2230 GESTIÓN INFRAESTRUCTURA - PRODUCTO - FÍSICO									Meta	Avance Total			Presupuesto S/.		
SECFUN	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	POI 2016	U. Med.	Logrado 2016 Ene - Dic	A Dic 2016	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic
0358	2328	Mantenimiento Rutinario	0165423 Mantenimiento Rutinario Carretera Carpa Monzon Tasogrande Suchavaca Emp 18A (Tingo Maria) Region Huanuco	1.000	Kilometro	02/ene/16	31/dic/16		Kilometro				776,305		
			Tr. Chiguata - Santa Lucia	204.000				193.900		204.000	204.000	100.000		492,897	470,147
0588	1036	Mantenimiento Rutinario	0161850 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CHIGUATA - SANTA LUCIA REGION AREQUIPA	204.000	Kilometro	02/ene/16	30/dic/17	193.900	Kilometro	204.000	204.000	100.000		492,897	470,147
			Tr. Dv. Sajinos - Paimas - Tondopa - Arreipite - Ayabaca y Dv. La Tina	95.800											
	2406	Mantenimiento Rutinario	0182051 Mantenimiento Rutinario Carretera Dv. Sajinos - Paimas Tondopa - Arreipite - Ayabaca Y Dv. La Tina - Surpampa - Cachaquito Region Piura	95.800	Kilometro	01/ene/16	31/dic/16		Kilometro						
			Tr. Imperial Pampas Mayocc	82.000									530,879		
0360	2332	Mantenimiento Rutinario	0165430 Mantenimiento Rutinario Carretera Imperial Pampas Mayocc Region Huancavelica	82.000	Kilometro	01/mar/16	31/dic/16		Kilometro				530,879		
			Tr. NIEPOS - BOLIVAR	59.860				59.860							
	2355	Mantenimiento Rutinario	0168911 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA NIEPOS BOLIVAR REGION CAJAMARCA	59.860	Kilometro	01/jun/16	31/dic/17	59.860	Kilometro						
			TR. OYOTUN - BEBEDEROS - LA FLORIDA - NIEPOS	113.600				113.600		93.550	93.550	82.350	776,305	938,279	938,056
0355	1711	Mantenimiento Rutinario	0117421 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA OYOTUN - BEBEDEROS - LA FLORIDA - NIEPOS	113.600	Kilometro	01/ene/16	31/dic/17	113.600	Kilometro	93.550	93.550	82.350	776,305	938,279	938,056
			TR. PAIMAS - TONDOPA - ARREIPITE - AYABACA	54.000				54.000		53.000	53.000	98.148	530,879	319,931	318,053
0362	2508	Mantenimiento Rutinario	0165432 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PAIMAS - AYABACA - ESPINDOLA REGION PIURA	54.000	Kilometro	30/dic/15	31/dic/17	54.000	Kilometro	53.000	53.000	98.148	530,879	319,931	318,053
			Tr. Paimas - Ayabaca - Espindola	54.000											
	2329	Mantenimiento Rutinario	0165432 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PAIMAS - AYABACA - ESPINDOLA REGION PIURA	54.000	Kilometro	02/feb/16	31/dic/16		Kilometro						
			Tr. San Rafael - Alcas - Pozuzo	132.000				132.000		132.000	132.000	100.000		1,654,929	1,639,813
0601	2185	Mantenimiento Rutinario	0161540 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SAN RAFAEL - ALCAS - POZUZO REGION HUANUCO	132.000	Kilometro	02/ene/16	31/dic/17	132.000	Kilometro	132.000	132.000	100.000		1,654,929	1,639,813
			Tr. Selva Alegre - Aguas Calientes - Galilea	12.610				12.610		12.610	12.610	100.000		358,503	358,499
0643	2184	Mantenimiento Rutinario	0161541 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SELVA ALEGRE - AGUAS CALIENTES - GALILEA REGION SAN MARTIN	12.610	Kilometro	01/jun/16	31/dic/17	12.610	Kilometro	12.610	12.610	100.000		358,503	358,499
			Tr. YAURI - HECTOR TEJADA - UMACHIRI - AYAVIRI	109.900									530,879		
0357	2008	Mantenimiento Rutinario	0160047 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA YAURI - UMACHIRI - AYAVIRI, REGION PUNO	109.900	Kilometro	02/ene/15	30/dic/15		Kilometro				530,879		
			Mantenimiento Rutinario Carreteras NO Pavimentadas												
			GI_122 MANTENIMIENTO RUTINARIO NO PAVIMENTADO	1,206.480				129.500		977.508	1,017.508	81.631	3,104,368	4,022,708	3,875,501
			Carretera La Obrilla - Emp PI 106 (Locuto) Region Piura	35.300						35.000	35.000	99.150		231,981	231,980
0775	2618	Mantenimiento Rutinario	0198025 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA DE CARRETERA LA OBRILLA - EMP. PI 106 (LOCUTO) REGION PIURA	35.300	Kilometro	01/ene/16	31/dic/16		Kilometro	35.000	35.000	99.150		231,981	231,980

Anexo 3.3 : Mantenimiento Rutinario de Carreteras No Pavimentadas de la RVN No Concesionada - Avance Físico A Diciembre 2016

2230 GESTIÓN INFRAESTRUCTURA - PRODUCTO - FÍSICO									Meta	Avance Total			Presupuesto S/.		
SECFUN	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	POI 2016	U. Med.	Logrado 2016 Ene - Dic	A Dic 2016	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic
			CARRETERA SAN JUAN SAN JUNE - OMATE - PUQUINA REGION TA	118.000						118.000	118.000	100.000		831,723	812,621
0697	3158	Mantenimiento Rutinario	0189907 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SAN JUAN SAN JUNE - OMATE - PUQUINA REGION TACNA	118.000	Kilometro	01/ene/16	30/dic/17		Kilometro	118.000	118.000	100.000		831,723	812,621
			CARRETERA VIZCACHANI - PUENTE CALLALLI REGION AREQUIPA	57.000						50.000	50.000	87.719		202,816	202,815
0759	2598	Mantenimiento Rutinario	0196889 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA VIZCACHANI - PUENTE CALLALLI REGION AREQUIPA	57.000	Kilometro	01/sep/16	31/dic/16		Kilometro	50.000	50.000	87.719		202,816	202,815
			Emp. PE-3S - Cotabambas - Chalhuhauacho.	275.000						215.300	215.300	78.291	1,021,305	178,402	170,363
0349	1356	Mantenimiento Rutinario	0054686 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP. PE 3S COTABAMBAS - CHALHUACHO	275.000	Kilometro	01/ene/16	29/feb/16		Kilometro	215.300	215.300	78.291	1,021,305	178,402	170,363
			Emp. PE-5N (Corral Quemado) - Cumba - Dv. Yamon - Lonya Granc	319.000						279.160	279.160	87.511		420,529	310,563
0624	2405	Mantenimiento Rutinario	0181735 MANTENIMIENTO RUTINARIO EMP. PE-5N (CORRAL QUEMADO) - CUMBA - DV. YAMON - LONYA GRANDE - CAMPO REDONDO - OCALI - PROVIDENCIA - COHECHAN - LONYA CHICO- EMP. AM - 108 (DV. LUYA) REGION AMAZONAS	319.000	Kilometro	01/ene/16	31/dic/17		Kilometro	279.160	279.160	87.511		420,529	310,563
			Oxapampa Pozuzo Codo del Pozuzo	120.000									530,879	2,024	
0345	1814	Mantenimiento Rutinario	0054674 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA POZUZO - SANTA ROSA - CODO DEL POZUZO	120.000	Kilometro	01/ene/16	31/dic/16		Kilometro				530,879	2,024	
			Santa María - Santa Teresa - Central Hidroeléctrica..	33.200				33.200		33.200	33.200	100.000	1,021,305	282,282	274,244
0348	1134	Mantenimiento Rutinario	0054685 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - CENTRAL HIDROELECTRICA	33.200	Kilometro	02/ene/16	31/dic/17	33.200	Kilometro	33.200	33.200	100.000	1,021,305	282,282	274,244
			Tr. Dv. Limbani - Abra - Aricoma - Curupata - Limbani - Phara	51.300				51.300		51.300	51.300	100.000		380,207	380,207
0586	1872	Mantenimiento Rutinario	0179836 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV. LIMBANI - ABRA ARICOMA - CURUPATA - LIMBANI - PHARA REGION PUNO	51.300	Kilometro	01/mar/16	31/dic/17	51.300	Kilometro	51.300	51.300	100.000		380,207	380,207
			TR. DV. PTO INCA - PTO INCA (PE-5NH) Y SAN JUAN DEL CODO - SA	40.000				40.000		40.000	80.000	100.000	530,879	919,061	919,058
0359	2330	Mantenimiento Rutinario	0165427 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP PE 5N (SANTA ROSA YANAYACU) NUEVA YORK SAN CRISTOBAL-EMP PE 5NA REGION JUNIN								40.000		530,879		
0732	2330	Mantenimiento Rutinario	0191551 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV. PTO INCA - PTO INCA (PE-5NH) Y SAM JUAN DEL CODO - SANTA ROSA DE YANAYACU (PE-5NA) REGION HUANUCO	40.000	Kilometro	02/jun/16	31/dic/17	40.000	Kilometro	40.000	40.000	100.000		919,061	919,058
			TR. EMP PE-32A (CAYARA) - ACCOMARCA	30.000				5.000		30.000	30.000	100.000		421,197	421,166
0585	2505	Mantenimiento Rutinario	0170793 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP PE-32 A (CAYARA) - ACCOMARCA REGION AYACUCHO	30.000	Kilometro	02/ene/16	31/dic/17	5.000	Kilometro	30.000	30.000	100.000		421,197	421,166
			TR. EMP. PE-22B (SAN RAMON), VITOC - CONAC - LIBERTAD TINCC	127.680						125.548	125.548	98.330		152,486	152,484
0799	2039	Mantenimiento Rutinario	0207386 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA - CARRETERA EMP. PE-22B (SAN RAMON), VITOC - CONAC - LIBERTAD TINCO - MONOBAMBA - UCHUBAMBA - CURIMARCA - ABRA CURIMARCA - QUERO - MOLINOS -JULCAN - MASMA -EMP. PE -3S (ATAURA) REGION JUNIN	127.680	Kilometro	01/oct/16	31/dic/16		Kilometro	125.548	125.548	98.330		152,486	152,484
TOTAL Mantenimiento Rutinario en Carreteras No Pavimentadas				4,672.100	Kilómetro			1,828.940	Kilómetro	3,024.318	3,064.318		14,920,307	16,386,406	15,829,536

Anexo 3.4 : Mantenimiento Periódico de Carreteras Pavimentadas de la RVN No Concesionada - Avance Físico A Diciembre 2016

2230 GESTIÓN INFRAESTRUCTURA - PRODUCTO - FÍSICO									Avance Físico		Meta		Avance Total			Presupuesto S/.		
SECFUN	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Logrado A 2014	Logrado 2015	POI 2016	U. Med.	Logrado 2016 Ene - Dic	A Dic 2016	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	
			RVN No Concesionada															
			MANTENIMIENTO VIAL															
			Mantenimiento Periódico de Carreteras Pavimentadas	176.085	Kilometro			26.200	11.945	56.950	Kilometro	12.510	50.655	29	654,560	23,111,357	23,102,889	
			GI_130 MANTENIMIENTO PERIODICO	176.085				26.200	11.945	56.950		12.510	50.655	29	654,560	23,111,357	23,102,889	
			Tr. Dv. Marcona - Tanaka (km 488 + 432 - km 583+000)	4.880						4.880								
	1030	Mantenimiento Periodico	0053779 OBRA MANTENIMIENTO PERIODICO - EVALUACION Y TRATAMIENTO DE SECTORES AFECTADOS POR ARENAMIENTO EN LA CARRETERA PANANAMERICANA SUR SUB TRAMO II DV. MANCORA - TANAKA (KM. 488 432 - KM. 583 000)	4.880	Kilometro	10/abr/18	31/dic/18			4.880	Kilometro							
			Tr. Huánuco - Tingo María, sector Km. 12+800 a 2	64.920						51.930		12.510	12.510	19		23,043,354	23,043,354	
0636	2402	Mantenimiento Periodico	0180867 MANTENIMIENTO PERIODICO HUANUCO - TINGO MARIA (KM 70+000 - KM 110+000) REGION HUANUCO	64.920	Kilometro	07/jun/16	28/feb/17			51.930	Kilometro	12.510	12.510	19		23,043,354	23,043,354	
			Tr. Pisco Playa (Dv. Pisco)- Dv. Paracas	11.945					11.945				11.945	100		57,884	57,884	
0573	1987	Mantenimiento Periodico	0146708 MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA PISCO PLAYA - PARACAS REGION ICA	11.945	Kilometro	07/abr/15	02/nov/15		11.945		Kilometro		11.945	100		57,884	57,884	
			TR. PIURA - LA OBRILLA	26.200				26.200					26.200	100		1,652	1,652	
0701	1075	Mantenimiento Periodico	0053778 OBRA MANTENIMIENTO PERIODICO - CARRETERA PIURA - LA OBRILLA	26.200	Kilometro	30/oct/13	13/ago/14	26.200			Kilometro		26.200	100		1,652	1,652	
			Tr. Reposo - Duran	0.140						0.140					654,560			
0331	0898	Mantenimiento Periodico	0091070 MANTENIMIENTO PERIODICO PUNTOS CRITICOS DE LA CARRETERA EL REPOSO - SARAMIRIZA TRAMO: EL REPOSO - DURAN (KM. 74 700 - KM. 74 800)	0.140	Kilometro	10/abr/18	30/dic/18			0.140	Kilometro				654,560			
			Tr. Santa - Vinzos - Chuquicara	68.000												8,467		
0790	0796	Mantenimiento Periodico	0206137 MANTENIMIENTO PERIÓDICO CARRETERA SANTA - VINZOS - CHUQUICARA REGION ANCASH	68.000	Kilometro	01/oct/16	31/dic/16				Kilometro					8,467		
TOTAL Mantenimiento Periódico en Carreteras Pavimentadas				176.085	Kilómetro			26.200	11.945	56.950	Kilómetro	12.510	50.655		654,560	23,111,357	23,102,889	

Anexo 3.5 : Conservación Vial por Niveles de Servicio de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance Físico A Diciembre 2016

2230 GESTIÓN INFRAESTRUCTURA - PRODUCTO - FÍSICO				Meta Global				Avance Físico		Meta		Avance Total			Presupuesto S/.		
SECFU N	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Logrado A 2014	Logrado 2015	POI 2016	U. Med.	Logrado 2016 Ene - Dic	A Dic 2016	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic
			RVN No Concesionada														
			MANTENIMIENTO VIAL														
			Por Niveles de Servicio	19,776.946	Kilometro			12,456.834	12,449.593	14,308.528	Kilometro	14,150.213	14,150.213	71	764,149,848	824,486,521	824,254,420
			GI_140 CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIOS	19,776.946				12,456.834	12,449.593	14,308.528		14,150.213	14,150.213	71	764,149,848	824,486,521	824,254,420
			ANDAHUAYLAS (EMP. PE-3S) -PAMPACHIRI - NEGROMAYO (	179.600						179.600		179.600	179.600	100	8,528,760	20,537,798	20,537,798
0293	1615	Por niveles de servicio	0111000 CONSERVACION DE CARRETERA ANDAHUAYLAS (EMPALME PE-3S)-PAMPACHIRI-NEGROMAYO (EMPALME PE-30A)	179.600	Kilometro	31/ago/16	28/dic/23			179.600	Kilometro	179.600	179.600	100	8,528,760	20,537,798	20,537,798
			Atico – Dv.Quilca -La Reparticion, Dv.Matarani-Pte.Montalvo	457.820				457.820	457.822	143.335					25,238,135	27,733	27,733
0256	1309	Por niveles de servicio	0053693 MANTENIMIENTO VIAL: ATICO - DV. QUILCA - LA REPARTICION - DV. MATARANI - PTE. MONTALVO - DV. ILO - PTE CAMIARA	457.820	Kilometro	03/dic/10	02/dic/15	457.820	457.822	143.335	Kilometro				25,238,135	27,733	27,733
			AV. NESTOR GAMBETA, REGIÓN CALLAO	27.000													
0802	2188	Por niveles de servicio	0212189 CONSERVACION TÚNEL GAMBETTA Y TRAMO EMP. PE-1N (I.V. ZAPALLAL) - VENTANILLA - EMP. PE-20 (OV. 200 MILLAS) - AV. GAMBETTA - PUERTO CALLAO REGION CALLAO	27.000	Kilometro	01/oct/17	30/dic/22				Kilometro						
			AYACUCHO - ANDAHUAYLAS - PUENTE SAHUINTO	452.500				381.500	452.500	452.500		421.280	421.280	93	12,691,318	10,619,500	10,619,500
0257	1859	Por niveles de servicio	0053694 MANTENIMIENTO VIAL: AYACUCHO - ANDAHUAYLAS - PUENTE SAHUINTO	452.500	Kilometro	25/feb/15	31/dic/17	381.500	452.500	452.500	Kilometro	421.280	421.280	93	12,691,318	10,619,500	10,619,500
			AYACUCHO - TAMBILLO - OCROS - Emp.PE-32 A (chalco) Y P	341.000				341.000	328.860	328.860		328.860	328.860	96	8,064,400	10,165,409	10,165,408
0282	1365	Por niveles de servicio	0083924 CONSERVACION CARRETERA AYACUCHO - TAMBILLO - EMP. PE-3S (OCROS) Y EMP.PE-32 A (CHALCO) - PAMPA CANGALLO - CARAPO -HUANCA SANCOS-LLAUTA-PALPA.	341.000	Kilometro	01/ene/12	07/mar/18	341.000	328.860	328.860	Kilometro	328.860	328.860	96	8,064,400	10,165,409	10,165,408
			CAJAMARCA - CELENDIN - BALSAS - CHACHAPOYAS Y DV. CH	367.000				367.000	362.800	362.802		359.520	359.520	98	11,713,259	9,598,911	9,598,911
0277	1332	Por niveles de servicio	0055291 CONSERVACION CARRETERA CAJAMARCA - CELENDIN - BALSAS - CHACHAPOYAS Y DV. CHACHAPOYAS - PEDRO RUIZ	367.000	Kilometro	14/may/12	20/jun/17	367.000	362.800	362.802	Kilometro	359.520	359.520	98	11,713,259	9,598,911	9,598,911
			Cañete - Lunahuana - Dv. Yauyos - Ronchas - Chupaca - Hua	343.910					343.910	343.910		343.910	343.910	100	20,419,645	14,652,964	14,651,377
0294	1616	Por niveles de servicio	0111001 CONSERVACION DE CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYOS - RONCHAS - CHUPACA-HUANCAYO-DV. PAMPAS	343.910	Kilometro	08/oct/15	06/oct/20		343.910	343.910	Kilometro	343.910	343.910	100	20,419,645	14,652,964	14,651,377
			CARRETERA DV. COCHABAMBA - CUTERVO - EMP IIRSA NOR	267.000				263.800	177.016	174.390		177.018	177.018	66	7,464,701	11,938,414	11,938,414
0279	0319	Por niveles de servicio	0055902 CONSERVACION CARRETERA DV. COCHABAMBA - CUTERVO - EMP IIRSA NORTE Y CHAMAYA - JAEN - SAN IGNACIO - PUENTE LA Balsa	267.000	Kilometro	01/jun/10	08/sep/16	263.800	177.016	174.390	Kilometro	177.018	177.018	66	7,464,701	11,938,414	11,938,414
			CARRETERA EMP PE 18A (DV. TINGO MARIA) - AUCAYACU -	458.000				459.410	458.690	458.690		458.690	458.690	100	40,485,919	18,316,788	18,316,788
0278	0318	Por niveles de servicio	0055854 CONSERVACION CARRETERA EMP PE 18A (DV. TINGO MARIA) - AUCAYACU - NUEVO PROGRESO - TOCACHE - JUANJUI - PICOTA - TARAPOTO	458.000	Kilometro	01/abr/10	17/nov/16	459.410	458.690	458.690	Kilometro	458.690	458.690	100	40,485,919	18,316,788	18,316,788
			CARRETERA EMP PE 3S (IZUCHACA)-HUANCAVELICA-PLAZA	290.000				286.920	287.920	286.920		286.910	286.910	100	7,904,955	7,614,695	7,614,694

Anexo 3.5 : Conservación Vial por Niveles de Servicio de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance Físico A Diciembre 2016

2230 GESTIÓN INFRAESTRUCTURA - PRODUCTO - FÍSICO				Meta Global				Avance Físico		Meta		Avance Total			Presupuesto S/.		
SECFU N	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Logrado A 2014	Logrado 2015	POI 2016	U. Med.	Logrado 2016 Ene - Dic	A Dic 2016	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic
0283	0312	Por niveles de servicio	0083926 CONSERVACION CARRETERA EMP PE 3S (IZCUCACHA)-HUANCANELICA-PLAZAPATA-CASTROVIRREYNA-TICRAPO-PAMPANO Y SANTA INES-PILPICHACA - RUMICHACA	290.000	Kilometro	01/mar/10	21/may/16	286.920	287.920	286.920	Kilometro	286.910	286.910	100	7,904,955	7,614,695	7,614,694
			CARRETERA EMP. PE 04-B (HUALAPAMPA) - SONDOR - HUA	610.000				610.000	568.840	206.470		564.560	564.560	93	35,521,151	23,275,541	23,275,540
0280	1358	Por niveles de servicio	0064442 CONSERVACION CARRETERA EMP PE 04-B (HUALAPAMPA) - SONDOR - HUANCABAMBA - PACAPAMPA - SOCCHABAMBA - PUESTO VADO GRANDE / SONDOR - TABACONAS - EMP. PE 5N (AMBATO) / HUANCABAMBA - CANCHAQUE Y SOCCHABAMBA - AYABACA	610.000	Kilometro	05/oct/12	28/mar/17	610.000	568.840	206.470	Kilometro	564.560	564.560	93	35,521,151	23,275,541	23,275,540
			CARRETERA EMP. PE 3S (ABRA TOCTO) - QUEROBAMBA - PU	372.000				372.000	320.770	324.960		314.940	314.940	85	5,670,789	10,241,193	10,241,192
0276	0853	Por niveles de servicio	0055289 CONSERVACION CARRETERA EMP. PE 3S (ABRA TOCTO) - QUEROBAMBA - PUQUIO	372.000	Kilometro	06/oct/12	05/oct/17	372.000	320.770	324.960	Kilometro	314.940	314.940	85	5,670,789	10,241,193	10,241,192
			Carretera Emp. PE-04B - Sondor - Dv. Huancabamba - Socch	362.370						362.370		362.370	362.370	100	18,118,197	34,209,138	33,978,647
0322	2060	Por niveles de servicio	0132561 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-04B - SONDOR - SOCCHABAMBA - VADO GRANDE	362.370	Kilometro	29/dic/15	06/dic/22			362.370	Kilometro	362.370	362.370	100	18,118,197	34,209,138	33,978,647
			CARRETERA HUANCAYO - IMPERIAL - IZCUCACHA - AYACUC	430.000				430.000	362.500	430.000		390.040	390.040	91	13,463,191	8,469,236	8,469,235
0275	1319	Por niveles de servicio	0055287 CONSERVACION CARRETERA HUANCAYO - IMPERIAL - IZCUCACHA - AYACUCHO E IMPERIAL- PAMPAS MAYOCC	430.000	Kilometro	06/oct/12	05/oct/17	430.000	362.500	430.000	Kilometro	390.040	390.040	91	13,463,191	8,469,236	8,469,235
			CARRETERA PTA. PEJERREY - SAN CLEMENTE - AYACUCHO	365.560				365.560	365.010	365.010		365.010	365.010	100	8,010,675	4,855,309	4,855,308
0270	1112	Por niveles de servicio	0055272 CONSERVACION CARRETERA PTA. PEJERREY - SAN CLEMENTE - AYACUCHO	365.560	Kilometro	01/sep/11	31/ago/16	365.560	365.010	365.010	Kilometro	365.010	365.010	100	8,010,675	4,855,309	4,855,308
			CARRETERA SANTA - YURACMARCA - SIHUAS - HUACRACHU	536.000				536.000	499.528	499.530		505.258	505.258	94	21,505,580	32,295,876	32,295,875
0274	1336	Por niveles de servicio	0055284 CONSERVACION CARRETERA SANTA - YURACMARCA - SIHUAS - HUACRACHUCO - SAN PEDRO DE CHONTA - UCHIZA - EMP. PE-5N Y PUENTE HUAROCHIRI - HUALLANCA - MOLINOPAMPA	536.000	Kilometro	21/jun/12	20/jun/17	536.000	499.528	499.530	Kilometro	505.258	505.258	94	21,505,580	32,295,876	32,295,875
			CHACHAPOYAS - MOLINOPAMPA - RODRIGUEZ DE MENDOZ	135.000				132.650	132.650	132.650		129.720	129.720	96	18,484,723	6,828,782	6,828,781
0258	0320	Por niveles de servicio	0053696 MANTENIMIENTO VIAL: CHACHAPOYAS - MOLINOPAMPA - RODRIGUEZ DE MENDOZA - PUNTA DE CARRETERA	135.000	Kilometro	02/jul/10	13/jul/17	132.650	132.650	132.650	Kilometro	129.720	129.720	96	18,484,723	6,828,782	6,828,781
			CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA, CHILETE - CONTUMAZA Y C	107.560				285.900	107.560	107.560		107.560	107.560	100	17,621,464	1,182,746	1,182,746
0259	1082	Por niveles de servicio	0053697 MANTENIMIENTO VIAL: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA, CHILETE - CONTUMAZA Y CHICAMA - CASCAS	107.560	Kilometro	02/mar/11	22/mar/16	285.900	107.560	107.560	Kilometro	107.560	107.560	100	17,621,464	1,182,746	1,182,746
			CUSCO PISAC, URCOS - LA RAYA, URUBAMBA CHINCHEROS	515.880				515.880	510.200	512.164		512.541	512.541	99	32,445,525	30,783,701	30,783,701
0260	1310	Por niveles de servicio	0053698 MANTENIMIENTO VIAL: CUSCO PISAC, URCOS - LA RAYA, URUBAMBA CHINCHEROS CACHIMAYO Y YAURI - SAN GENARO - SICUANI Y HUACARPAY - HUAMBUTIO - PISAC - OLLANTAYTAMBO - ALFAMAYO	515.880	Kilometro	01/jul/10	17/feb/17	515.880	510.200	512.164	Kilometro	512.541	512.541	99	32,445,525	30,783,701	30,783,701
			Cutervo - Súcota - San Andrés - Santo Tomas - Pimpingos - C	137.793						137.793		137.794	137.794	100	16,218,759	18,050,988	18,050,988

Anexo 3.5 : Conservación Vial por Niveles de Servicio de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance Físico A Diciembre 2016

2230 GESTIÓN INFRAESTRUCTURA - PRODUCTO - FÍSICO				Meta Global				Avance Físico		Meta			Avance Total			Presupuesto S/.		
SECFU N	PFIS	FASE		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Logrado A 2014	Logrado 2015	POI 2016	U. Med.	Logrado 2016 Ene - Dic	A Dic 2016	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic
0319	1703	Por niveles de servicio		0132478 CONSERVACION DE LA CARRETERA CUTERVO - SOCOTA - SAN ANDRES - SANTO TOMAS - PIMPINGOS - CUYCA	137.793	Kilometro	28/ene/16	27/ene/24			137.793	Kilometro	137.794	137.794	100	16,218,759	18,050,988	18,050,988
				DV HUMAJALSO - DESAGUADERO Y TACNA-TARATA-CAPAZO	421.250				207.000		421.250		421.250	421.250	100	24,945,245	50,338,479	50,338,478
0296	1617	Por niveles de servicio		0111003 CONSERVACION DE CARRETERA DV HUMAJALSO - DESAGUADERO Y TACNA-TARATA-CAPAZO-MAZOCRUZ	421.250	Kilometro	01/feb/16	18/feb/21	207.000		421.250	Kilometro	421.250	421.250	100	24,945,245	50,338,479	50,338,478
				Dv. Abancay- Chuquibambilla-Chalhuahuacho- Santo Tomas	436.000				456.706	456.230						12,866,471		
0261	0317	Por niveles de servicio		0053699 MANTENIMIENTO VIAL: DV. ABANCAY - CHUQUIBAMBILLA - CHALHUAHUACHO - SANTO TOMAS - YAUARI	436.000	Kilometro	20/may/10	19/may/15	456.706	456.230		Kilometro				12,866,471		
				Dv. BAYOVAR - BAPPO - SECHURA - PIURA - Dv. BAYOVAR	253.000				253.000	157.300	157.300		157.157	157.157	62	10,750,886	9,477,409	9,477,409
0288	1314	Por niveles de servicio		0091077 MANTENIMIENTO VIAL: DV. BAYOVAR BAPPO-PIURA-SECHURA -DV. BAYOVAR	253.000	Kilometro	01/mar/10	26/abr/17	253.000	157.300	157.300	Kilometro	157.157	157.157	62	10,750,886	9,477,409	9,477,409
				Dv. Cerro de Pasco - Tingo María - Emp. 5N (Pte. Pumahuasi	249.000				249.000	249.000	249.000		261.330	261.330	105	23,209,800	16,148,469	16,148,469
0323	1778	Por niveles de servicio		0135454 MANTENIMIENTO VIAL: CARRETERA CENTRAL DV. CERRO PASCO - TINGO MARIA Y EMP. 5N (PUENTE PUMAHUASI)	249.000	Kilometro	20/ene/14	02/abr/17	249.000	249.000	249.000	Kilometro	261.330	261.330	105	23,209,800	16,148,469	16,148,469
				Dv. Cerro de Pasco - Tingo Maria - Emp. Puente Pumahuasi	380.097													
0725	2485	Por niveles de servicio		0191447 CONSERVACION DE LA CARRETERA CENTRAL DV. CERRO PASCO - TINGO MARIA Y EMP. 5N (PUENTE PUMAHUASI) - SAN RAFAEL POZUZO REGION HUANUCO	380.097	Kilometro	01/feb/18	06/ene/23				Kilometro						
				Dv. LAS VEGAS - TARMA - LA MERCED - SATIPO.	230.400				230.400	228.800	229.800		228.800	228.800	99	12,636,940	11,722,337	11,722,336
0262	1083	Por niveles de servicio		0053701 MANTENIMIENTO VIAL: DV. LAS VEGAS - TARMA - LA MERCED - SATIPO	230.400	Kilometro	01/abr/10	15/jun/17	230.400	228.800	229.800	Kilometro	228.800	228.800	99	12,636,940	11,722,337	11,722,336
				Dv. Quilca - Matarani - Ilo - Tacna; Pte. Camiara - Tacna - La	258.055													
0727	1471	Por niveles de servicio		0191450 CONSERVACION DE LA CARRETERA ATICO - DV. QUILCA - DV. MATARANI - ILO / EMP. PE-1S - DV. BUENOS AIRES - EMP. PE-1SD REGION AREQUIPA	258.055	Kilometro	10/feb/18	30/dic/20				Kilometro						
				Dv. San Juan de Marcona - Ático - Dv. Quilca	363.900													
0728	2004	Por niveles de servicio		0191452 CONSERVACION DE LA CARRETERA DV. SAN JUAN DE MARCONA - ATICO - DV. QUILCA REGION AREQUIPA	363.900	Kilometro	10/ene/18	20/dic/22				Kilometro						
				Emp 3S - Comas - Satipo - Mazamari -Puerto Ocopa - Atalaya	472.800				468.750	399.860	466.738		399.864	399.864	100	22,491,384	12,795,772	12,795,771
0273	0314	Por niveles de servicio		0055277 CONSERVACION CARRETERA EMP PE 3S COMAS - SATIPO - MAZAMARI -PUERTO OCOPA - ATALAYA Y MAZAMARI - SAN MARTIN DE PANGOA - PUNTA DE CARRETERA	472.800	Kilometro	12/ene/10	15/may/16	468.750	399.860	466.738	Kilometro	399.864	399.864	100	22,491,384	12,795,772	12,795,771
				EMP PE 3S - LA QUINUA - SAN FRANCISCO - UNION MANTARO	306.000				306.000	297.109	297.109		297.109	297.109	97	14,768,222	13,333,613	13,333,613
0271	0313	Por niveles de servicio		0055273 CONSERVACION CARRETERA EMP PE 3S - LA QUINUA - SAN FRANCISCO - UNION MANTARO (PUERTO ENE) - PUNTA DE CARRETERA	306.000	Kilometro	01/dic/09	12/mar/16	306.000	297.109	297.109	Kilometro	297.109	297.109	97	14,768,222	13,333,613	13,333,613
				Emp PE-1S (Chincha) - Armas - Plazapata y Puente Los Maes	321.000					321.000	321.000		309.447	309.447	96	26,455,355	58,123,102	58,123,101

Anexo 3.5 : Conservación Vial por Niveles de Servicio de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance Físico A Diciembre 2016

2230 GESTIÓN INFRAESTRUCTURA - PRODUCTO - FÍSICO				Meta Global				Avance Físico		Meta		Avance Total			Presupuesto S/.		
SECFU N	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Logrado A 2014	Logrado 2015	POI 2016	U. Med.	Logrado 2016 Ene - Dic	A Dic 2016	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic
0290	1378	Por niveles de servicio	0096396 CONSERVACION CARRETERA EMP PE-1S (CHINCHA) - ARMAS - PLAZAPATA Y PUENTE LOS MAESTROS - LOS MOLINOS - HUAYTARA	321.000	Kilometro	15/ene/15	14/ene/20		321.000	321.000	Kilometro	309.447	309.447	96	26,455,355	58,123,102	58,123,101
			Emp PE-28B (Pte. San Francisco) - Kimbiri - Chahuare (Dv. C	280.000				280.000	280.000	280.000		280.000	280.000	100			
			CONVENIO 0003-2013-MTC/20	280.000				280.000	280.000	280.000		280.000	280.000	100			
	1776	Por niveles de servicio	Conservación Carretera Emp PE-28B (Pte. San Francisco) - Kimbiri - Chahuare (Dv. Quellouni) - Dv. Echarati	280.000	Kilometro	13/jun/13	12/jun/18	280.000	280.000	280.000	Kilometro	280.000	280.000	100			
			Emp PE-3S (Combapata) - Pampamarca - Yanaoca	19.000				19.000		19.000							
			CONVENIO 0003-2013-MTC/20	19.000				19.000		19.000							
	1777	Por niveles de servicio	Conservación Carretera Emp PE-3S (Combapata) - Pampamarca - Yanaoca	19.000	Kilometro	02/ene/14	30/mar/18	19.000		19.000	Kilometro						
			EMP. 1N - CONOCOCHA - HUARAZ - CARAZ - MOLINOPAMPA	333.018				333.320	333.319	333.020		333.018	333.018	100	11,376,601	7,998,023	7,998,023
0263	0309	Por niveles de servicio	0053702 MANTENIMIENTO VIAL: EMP. 1N - CONOCOCHA - HUARAZ - CARAZ - MOLINOPAMPA Y EMP 3N - CHIQUIAN - AQUIA - EMP 3N	333.018	Kilometro	01/mar/10	27/may/16	333.320	333.319	333.020	Kilometro	333.018	333.018	100	11,376,601	7,998,023	7,998,023
			Emp. 1N (Dv. Bayovar) - Bappo - Sechura - Piura; Dv. Lambay	448.170													
0724	0331	Por niveles de servicio	0191990 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-1N (EL CRUCE) - BAPPO / DV. BAYOVAR - PIURA / SULLANA - EL ALAMOR REGION PIURA	448.170	Kilometro	15/ene/18	30/dic/22				Kilometro						
			Emp. 34B (Rosario) - Carlos Gutiérrez - Crucero Quiscupunc	209.220				209.220		209.220		209.220	209.220	100	10,078,673	11,733,674	11,733,673
0325	1647	Por niveles de servicio	0139718 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-34B (ROSARIO) - CARLOS GUTIERREZ - CRUCERO - QUISCUPUNCO - BALTIMORE - ANANEA - COJATA - VILQUE CHICO - EMP. PE-34I (COASIA)	209.220	Kilometro	13/nov/15	11/nov/23	209.220		209.220	Kilometro	209.220	209.220	100	10,078,673	11,733,674	11,733,673
			Emp. PE 3N (Laguna Sausacocha) - Puente Pallar - Chagual -	615.440						615.440		615.440	615.440	100	215,244	49,439,475	49,439,474
0298	1644	Por niveles de servicio	0111005 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE 3N (LAGUNA SAUSACOCOA) - PUENTE PALLAR - CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO Y LOS RAMALES PUENTE PALLAR CALEMAR Y TAYABAMBA QUICHES - EMP. PE-12A (DV. SIHUAS)	615.440	Kilometro	20/ene/16	18/ene/21			615.440	Kilometro	615.440	615.440	100	215,244	49,439,475	49,439,474
			EMP. PE-18A (PUENTE RANCHO)-PANA-CHAGLLA-POZUZO	378.420				378.420		378.420		378.420	378.420	100	21,114,153	30,154,380	30,154,380
0299	1618	Por niveles de servicio	0111006 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE-18A (PUENTE RANCHO)-PANA-CHAGLLA-POZUZO- OXAPAMPA Y EMPALME PE-18B - RIO CODO-CODO DEL POZUZO-EMP. PE-5N (PUERTO INCA)	378.420	Kilometro	22/oct/15	22/oct/20	378.420		378.420	Kilometro	378.420	378.420	100	21,114,153	30,154,380	30,154,380
			Emp. PE-1S - Pte. Clarita - Emp. PE-24 (San Vicente de Cañet	257.540													
0722	2003	Por niveles de servicio	0191445 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-1SE - EMP. PE-1S F/ EMP. PE-1S - EMP. PE-1S G / PISCO PLAYA - DV. PARACAS / EMP. PE-1S (I.V. PISCO) - EMP PE-28A / PUNTA PEJERREY - EMP. PE 1S - DESVIO PARACAS / GUADALUPE - NASCA REGION ICA	257.540	Kilometro	15/ene/18	30/dic/22				Kilometro						
			Emp. PE-22A (Pte. Reither) - Puente Paucartambo - Villa Rica	408.530													

Anexo 3.5 : Conservación Vial por Niveles de Servicio de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance Físico A Diciembre 2016

2230 GESTIÓN INFRAESTRUCTURA - PRODUCTO - FÍSICO				Meta Global				Avance Físico		Meta		Avance Total			Presupuesto S/.			
SECFU N	PFIS	FASE		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Logrado A 2014	Logrado 2015	POI 2016	U. Med.	Logrado 2016 Ene - Dic	A Dic 2016	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic
0729	1870	Por niveles de servicio		0191991 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-22A (PTE. REITHER) - PTE. PAUCARTAMBO - VILLARICA - PUERTO BERMUDEZ - VON HUMBOLT/PTE. PAUCARTAMBO - OXAPAMPA/PTO. INCA - EMP. PE-5N/EMP. PE-5N (STA. ROSA DE YANAYACU) - EMP. PE-5NA (SAN JUAN DE CODO) REGION PASCO	408.530	Kilometro	15/ene/18	30/dic/22				Kilometro						
				Emp. PE-22B (Pte. Raither) - Pte. Paucartambo-Villa Rica - Pte. Paucartambo-Villa Rica	365.000				365.890	366.000	365.000		365.000	365.000	100	11,140,907	14,374,929	14,374,928
0284	0316	Por niveles de servicio		0083927 CONSERVACION CARRETERA EMP PE-22B (PTE. REITHER)-PTE. PAUCARTAMBO-VILLA RICA-PUERTO BERMUDEZ-VON HUMBOLDT Y PTE. PAUCARTAMBO-OXAPAMPA	365.000	Kilometro	01/mar/10	01/jun/16	365.890	366.000	365.000	Kilometro	365.000	365.000	100	11,140,907	14,374,929	14,374,928
				Emp. PE-36 (Ilo) -Emp. PE-1S (Dv. Costanera) / Emp. PE-1 S (Dv. Costanera)	334.420													
0726	2002	Por niveles de servicio		0191993 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-36 (ILO) -EMP. PE-1S (DV. COSTANERA)/EMP. PE-1 S (TACNA) - PACHIA - PALCA - ALTO PERU - ROSASPATA - ANCOMARCA - FRONTERA CON BOLIVIA/EMP. PE-40 (ROSASPATA) - POCUYO - COLLPA - FRONTERA CON BOLIVA REGION TACNA	334.420	Kilometro	15/ene/18	30/dic/22				Kilometro						
				Emp. PE-3S (Dv. Abancay) - Chuquibambilla - Dv. Chalhuanahu	569.350						569.350		569.350	569.350	100	3,127,868	53,439,738	53,439,738
0324	2062	Por niveles de servicio		0139717 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (DV. ABANCAY) - CHUQUIBAMBILLA - DV. CHALHUACHUACHO - SANTO TOMAS - VELILLE - YAUARI - HECTOR TEJADA - EMP. PE-3S (AYAVIRI)	569.350	Kilometro	08/feb/16	07/feb/21			569.350	Kilometro	569.350	569.350	100	3,127,868	53,439,738	53,439,738
				Emp. Pe-3s (Mollepuquio) - Chinchaypujio - Cotabambas - Tarma	209.020						209.020		209.020	209.020	100	22,835,250	45,998,590	45,998,590
0287	1619	Por niveles de servicio		0083935 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE-3S (MOLLEPUQUIO)- CHINCHAYPUJIO-COTABAMBAS-TAMBOBAMBA-CHALHUACHUACHO	209.020	Kilometro	16/feb/16	18/feb/24			209.020	Kilometro	209.020	209.020	100	22,835,250	45,998,590	45,998,590
				Emp. PE-5N (El Reposo) - Puente Nieva-Saramiriza /Puente Nieva-Saramiriza	378.000				380.820	378.820	379.380		380.020	380.020	101	20,529,750	23,900,077	23,900,076
0291	1380	Por niveles de servicio		0096397 CONSERVACION CARRETERA EMP. PE-5N (EL REPOSO) - PUENTE NIEVA-SARAMIRIZA /PUENTE WAWICO - URAKUSA - SANTA MARIA DE NIEVA - SARAMIRIZA / JUAN VELASCO ALVARADO - EMP. PE-5NC (NUEVO SEASMI)	378.000	Kilometro	01/jul/13	30/jul/18	380.820	378.820	379.380	Kilometro	380.020	380.020	101	20,529,750	23,900,077	23,900,076
				GUADALUPE - ICA - PALPA - ATICO	379.780				379.780	372.960	372.960		372.960	372.960	98	11,298,131	10,939,675	10,939,674
0264	1038	Por niveles de servicio		0053703 MANTENIMIENTO VIAL: GUADALUPE - ICA - PALPA - ATICO	379.780	Kilometro	01/jul/10	27/sep/16	379.780	372.960	372.960	Kilometro	372.960	372.960	98	11,298,131	10,939,675	10,939,674
				Huancavelica - Lircay - Emp. PE-3S (Huallapampa) y Emp PE-3S (Huallapampa)	343.000				345.910	345.832	270.652		271.015	271.015	79	7,936,564	15,029,151	15,029,151
0289	1379	Por niveles de servicio		0096395 CONSERVACION CARRETERA HUANCavelica - LIRCAY - EMP. PE-3S (HUALLAPAMPA) Y EMP PE 3S (LA MEJORADA) - ACOBAMBA - EMP. PE 3S (PUENTE ALCOMACHAY)	343.000	Kilometro	13/ago/13	12/ago/18	345.910	345.832	270.652	Kilometro	271.015	271.015	79	7,936,564	15,029,151	15,029,151
				HUANUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA - DV. ANTAMINA / EMP. PE-3S (HUALLAPAMPA)	240.400						240.400		240.400	240.400	100	17,867,476	27,313,904	27,313,903
0265	1871	Por niveles de servicio		0053704 MANTENIMIENTO VIAL: HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA - DV ANTAMINA	240.400	Kilometro	09/mar/16	08/mar/19			240.400	Kilometro	240.400	240.400	100	17,867,476	27,313,904	27,313,903
				JULIACA - HUANCANE - MOHO -TILALI - FRONTERA BOLIVIA	438.800				410.630	381.855	374.112		373.850	373.850	100	14,038,899	4,760,294	4,760,293

Anexo 3.5 : Conservación Vial por Niveles de Servicio de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance Físico A Diciembre 2016

2230 GESTIÓN INFRAESTRUCTURA - PRODUCTO - FÍSICO					Meta Global				Avance Físico		Meta		Avance Total			Presupuesto S/.		
SECFU N	PFIS	FASE		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Logrado A 2014	Logrado 2015	POI 2016	U. Med.	Logrado 2016 Ene - Dic	A Dic 2016	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic
0272	0315	Por niveles de servicio		0055276 CONSERVACION CARRETERA JULIACA - HUANCANE -MOHO - TILALI -FRONTERA BOLIVIA Y DV. HUANCANE- PUTINA-SANDIA - SAN IGNACIO	438.800	Kilometro	11/nov/09	10/feb/16	410.630	381.855	374.112	Kilometro	373.850	373.850	100	14,038,899	4,760,294	4,760,293
				LA OROYA - CHICRIN - HUANUCO - TINGO MARIA - EMP.-5N	367.000				371.100								705,957	705,957
0582	0310	Por niveles de servicio		0053706 MANTENIMIENTO VIAL: LA OROYA - CHICRIN - HUANUCO - TINGO MARIA - EMP-5N(TOCACHE)	367.000	Kilometro	23/dic/09	24/abr/15	371.100			Kilometro					705,957	705,957
				Lima-Canta-Huayllay-Dv. Cochamarca- Emp. PE 3N	207.000					30.600	206.180		30.600	30.600	15	8,369,501	3,954,536	3,954,535
0285	1334	Por niveles de servicio		0083931 CONSERVACION CARRETERA LIMA - CANTA - EMP 3N	207.000	Kilometro	30/sep/14	29/sep/22		30.600	206.180	Kilometro	30.600	30.600	15	8,369,501	3,954,536	3,954,535
				PIMENTEL - EMP PE-1N/ CHICLAYO - CHONGOYAPE - PTE CU	291.000											49,628,598	10,269	10,268
0269	1874	Por niveles de servicio		0191453 CONSERVACION DE LA CARRETERA PIMENTEL - CHICLAYO - CHONGOYAPE - LLAMA - COCHABAMBA / PUENTE CUMBIL - SANTA CRUZ - EMP. PE-3N REGION LAMBAYEQUE	291.000	Kilometro	15/ene/18	30/dic/22				Kilometro				49,628,598	10,269	10,268
				Puente Chuquicara - Cabana - Pallasca - Santiago de Chuco -	408.000				394.020	397.650	397.650		397.650	397.650	97	11,869,599	10,669,063	10,669,063
0292	0964	Por niveles de servicio		0096538 CONSERVACION CARRETERA PUENTE CHUQUICARA - CABANA - PALLASCA - SANTIAGO DE CHUCO - SHOREY Y TAUCA - BAMBAS - DV. SIHUAS	408.000	Kilometro	21/jun/13	20/jun/18	394.020	397.650	397.650	Kilometro	397.650	397.650	97	11,869,599	10,669,063	10,669,063
				PUENTE PUMAHUASI - PUENTE CHINO - AGUAYTIA - SAN AL	234.493				234.493	225.182	234.493		200.862	200.862	86	26,959,385	26,697,473	26,697,472
0266	0798	Por niveles de servicio		0053709 MANTENIMIENTO VIAL: PUMAHUASI - PUCALLPA	234.493	Kilometro	13/mar/14	30/jun/19	234.493	225.182	234.493	Kilometro	200.862	200.862	86	26,959,385	26,697,473	26,697,472
				PUNO - DESAGUADERO Y CALAPUJA - LA RAYA E ILAVE - MA	367.500											13,737,005		
0267	0332	Por niveles de servicio		0053710 Mantenimiento Vial: Puno - Desaguadero Y Calapuja - La Raya E Ilave - Mazocruz	367.500	Kilometro	15/ene/18	30/dic/22				Kilometro				13,737,005		
				PUQUIO - CORA CORA - EMP. PE 1S (CHALA)/CORA - CORA -	526.000				526.000	502.780	502.780		501.770	501.770	95	20,404,800	13,435,760	13,435,760
0286	0854	Por niveles de servicio		0083933 CONSERVACION CARRETERA PUQUIO - CORACORA - EMP. PE 1S (CHALA); CORACORA -YAUCA - EMP PE - 1S Y EMP. PE - 32C (ULLACCASA) - PAUSA	526.000	Kilometro	01/oct/12	02/oct/17	526.000	502.780	502.780	Kilometro	501.770	501.770	95	20,404,800	13,435,760	13,435,760
				SULLANA-DV.TALARA-MANCORA-OVALO ZARUMILLA- NUEV	283.750													
0723	3052	Por niveles de servicio		0191446 CONSERVACION DE LA CARRETERA SULLANA-DV.TALARA-MANCORA-OVALO ZARUMILLA- NUEVO PUENTE INTERNACIONAL (LA PAZ) / OVALO ZARUMILLA-LIMITE INTERNACIONAL (AGUAS VERDES) REGION TUMBES	283.750	Kilometro	15/ene/18	30/dic/22				Kilometro						
				VARIANTE INTERNACIONAL LADO PERÚ DEL EJE VIAL N° 1, D	437.600				439.575	401.080	399.740		401.080	401.080	92	3,925,995	28,327,650	28,327,650
0268	0483	Por niveles de servicio		0054054 VARIANTE INTERNACIONAL LADO PERU DEL EJE VIAL N° 1, DV. PAITA - MANCORA - AGUAS VERDES Y SULLANA - MACARA	437.600	Kilometro	16/abr/10	26/feb/17	439.575	401.080	399.740	Kilometro	401.080	401.080	92	3,925,995	28,327,650	28,327,650

Anexo 3.5 : Conservación Vial por Niveles de Servicio de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance Físico A Diciembre 2016

2230 GESTIÓN INFRAESTRUCTURA - PRODUCTO - FÍSICO				Meta Global				Avance Físico		Meta		Avance Total			Presupuesto S/.		
SECFU N	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Logrado A 2014	Logrado 2015	POI 2016	U. Med.	Logrado 2016 Ene - Dic	A Dic 2016	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic
OTRAS REDES VIALES																	
			Por Niveles de Servicio	4,230.702	Kilometro			324.000	765.722	2,818.770	Kilometro	2,275.463	2,275.463	54	102,258,306	212,046,189	206,001,410
			GI_140 CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIOS	4,230.702				324.000	765.722	2,818.770		2,275.463	2,275.463	54	102,258,306	212,046,189	206,001,410
			Casma-Huaraz-Huari-Huacaybamba-Jircan-Tingo María-Monzon-Emp. PE-18A (tingo María)	561.492						536.000					22,753,440	6,044,774	
0295	1653	Por niveles de servicio	0111002 Conservacion de Carretera Casma-huaraz-huari-huacaybamba-jircan-tingo Maria-monzon-Emp. PE-18A (tingo Maria)	561.492	Kilometro	10/abr/17	04/sep/22			536.000	Kilometro				22,753,440	6,044,774	
			Emp PE-3S (Huayllapampa.) - La Quinoa - San Francisco - Pto	475.100						475.100		475.100	475.100	100	15,828,186	39,405,558	39,405,557
0321	1659	Por niveles de servicio	0132480 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (HUAYLLAPAMPA)-LA QUINUA-SAN FRANCISCO-PUERTO ENE-TZOMAVENI-CUBANTIA Y RAMAL PUENTE ALTO ANAPATI-BOCA SONORO-PUNTA DE CARRETERA	475.100	Kilometro	14/mar/16	13/mar/21			475.100	Kilometro	475.100	475.100	100	15,828,186	39,405,558	39,405,557
			Emp. AR-105 (Acoy) - Andamayo - Viraco - Dv. Machahuay -	389.810						389.810		389.806	389.806	100	9,785,724	36,357,521	36,357,520
0318	1650	Por niveles de servicio	0118973 CONSERVACION CARRETERA EMP. AR-105(ACOY)-ANDAMAYO-VIRACO-DV. MACHAHUAY-ANDAGUAYO-HUAMBO-CABANA CONDE-CHIVAY-VIZCACHANE-EMP. PE-34A (DV. VIZCACHANE)	389.810	Kilometro	25/ene/16	27/dic/20			389.810	Kilometro	389.806	389.806	100	9,785,724	36,357,521	36,357,520
			EMP. PE-1N - PAMPLONA - SAN JOSE - CAJATAMBO - EMP. P	214.000						214.000		206.700	206.700	97	11,204,100	15,946,200	15,946,200
0297	1662	Por niveles de servicio	0111004 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE 1N - PAMPLONA - SAN JOSE - CAJATAMBO - EMP. PE - 18	214.000	Kilometro	02/dic/16	01/ene/20			214.000	Kilometro	206.700	206.700	97	11,204,100	15,946,200	15,946,200
			Emp. PE-1S (Dv. Aplao) - Corire - Aplao - Chuquibamba - Arn	464.460					464.460	464.460		464.460	464.460	100	10,744,180	43,673,001	43,673,000
0317	1665	Por niveles de servicio	0118972 CONSERVACION CARRETERA EMP. PE-1S (DV. APLAO)-CORIRE-APLAO-CHUQUIBAMBA-ARMA-COTAHUASI-CHARCANA-ACCOPAMPA-DV.SAYLA-PAMPACHACRA-USHUA-OYOLO-DV. SEQUELLO-MARCABAMBA-EMP-PE-32C (PAUSA) -MARAN	464.460	Kilometro	10/dic/15	09/dic/20		464.460	464.460	Kilometro	464.460	464.460	100	10,744,180	43,673,001	43,673,000
			JULIACA-PUTINA-ORIENTAL-SANDIA-SAN IGNACIO-PUNTA D	438.140						438.140		438.135	438.135	100	22,019,433	54,657,376	54,657,376
0320	1774	Por niveles de servicio	0132479 CONSERVACION DE LA CARRETERA JULIACA-PUTINA-ORIENTAL-SANDIA-SAN IGNACIO-PUNTA DE CARRETERA Y DV. PUTINA-MOHO-CONIMA-MILILAYA-FRONTERA CON BOLIVIA Y DV. MILILAYA-TILALI-FRONTERA CON BOLIVIA	438.140	Kilometro	16/jun/16	25/jun/21			438.140	Kilometro	438.135	438.135	100	22,019,433	54,657,376	54,657,376
			PRO REGIÓN PUNO	1,363.700													
	1744	Por niveles de servicio	0118926 CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO - PRO REGION - PUNO	1,363.700	Kilometro	10/sep/17	10/ene/22				Kilometro						
			ROSARIO - SILVIA - CANAYRE Y SAN FRANCISCO - SANTA ROSA	324.000				324.000	301.262	301.260		301.262	301.262	93	9,923,243	15,961,759	15,961,758
0281	1359	Por niveles de servicio	0071207 CONSERVACION CARRETERA ROSARIO - SIVIA - CANAYRE Y SAN FRANCISCO - SANTA ROSA - SAN MIGUEL - TAMBO	324.000	Kilometro	01/nov/12	16/ene/18	324.000	301.262	301.260	Kilometro	301.262	301.262	93	9,923,243	15,961,759	15,961,758
TOTAL Mantenimiento Vial				24,007.648	Kilómetro			12,456.834	13,215.315	17,127.298	Kilómetro	16,425.676	16,425.676		866,408,154	1,036,532,710	1,030,255,830

Anexo 3.6 : Rehabilitación y mejoramiento de Carreteras de la RVN Concesionada - Avance Físico A Diciembre 2016

2230 GESTIÓN INFRAESTRUCTURA - PRODUCTO - FÍSICO								Meta		Avance Total		Presupuesto S/.		
SECFU N	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	POI 2016	U. Med.	Logrado 2016 Ene - Dic	A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic
			RVN Concesionada											
			OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN	2,376						395	1,023		10,030,901	10,030,900
			Cofinanciadas	641	Kilometro				Kilometro					
			GI_150 RVN CONCESIONADA	641										
			Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios-Cajamarca-Chip	641										
3079	Obras		Obras en Longitudinal de la Sierra - Tramo 2	641	Kilometro	01/ene/16	31/dic/21		Kilometro					
			Autosostenible	1,735	Kilometro				Kilometro	395	1,023		10,030,901	10,030,900
			GI_150 RVN CONCESIONADA	1,735						384	1,023		10,030,901	10,030,900
			Autopista El Sol (Trujillo - Sullana)	263						23	77			
1020	Obras		Autopista del Sol: Trujillo - Sullana	263	Kilometro	25/ago/09	31/dic/21		Kilometro	23	77			
			Dv. Quilca - Dv. Arequipa (Repartición) - Dv. Matarani - Dv. Moque	429						35	35			
1739	Obras		0166211 OBRAS ADICIONALES DESVIO QUILCA - LA CONCORDIA	429	Kilometro	01/jul/16	01/may/20		Kilometro	46	46			
			IIRSA Centro Tramo 2 (Pte. Ricardo Palma-La Oroya-Cerro de Pas	377						315	358			
1927	Obras		Obras IIRSA Centro Tr. 2 Pte Ricardo Palma-Dv Cerro de Pasco	377	Kilometro	01/oct/15	30/dic/19		Kilometro	315	358			
			Red Vial N° 4 (Pativilca - Chimbote - Trujillo)	356						2	263			
0781	Obras		0141886 Rehabilitación de la Red Vial N° 04 Pativilca Trujillo	356	Kilometro	18/feb/09	12/feb/34		Kilometro	2	263			
			Red Vial N° 5 (Carretera Ancón-Huacho-Pativilca)	91						9	87		10,030,901	10,030,900
0449	0059	Obras	0181910 OBRAS ADICIONALES RED VIAL N° 5 ANCON - HUACHO	91	Kilometro	15/ene/03	31/dic/21		Kilometro	9	87		10,030,901	10,030,900
			Red Vial N° 6 (Carretera Puente Pucusana-Cerro Azul-Ica)	220							205			
0139	Obras		Red Vial N° 6 (Carretera Puente Pucusana-Cerro Azul-Ica)	220	Kilometro	10/ene/09	31/dic/19		Kilometro		205			
TOTAL OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN				2,376	Kilómetro				Kilómetro	395	1,023	-	10,030,901	10,030,900

Anexo 3.7 : Conservación Vial por Niveles de Servicio de Carreteras de la RVN Concesionada - Avance Físico A Diciembre 2016

2230 GESTIÓN INFRAESTRUCTURA - PRODUCTO - FÍSICO				Meta Global					Avance Físico		Meta		Avance Total			Presupuesto S/.		
SECFUN	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Logrado A 2014	Logrado 2015	POI 2016	U. Med.	Logrado 2016 Ene - Dic	A Dic 2016	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic
			RVN Concesionada															
			MANTENIMIENTO VIAL		8,081.589				8,000.579	7,912.077	6,694.589		6,275	5,636	336	386,470,338	311,429,698	311,391,520
			Cofinanciadas		6,040.051	Kilometro			6,040.051	6,040.051	4,653.051	Kilometro	4,653	4,653	77	386,470,338	311,429,698	311,391,520
			GI_150 RVN CONCESIONADA		6,040.051				6,040.051	6,040.051	4,653.051		4,653	4,653	77	386,470,338	311,429,698	311,391,520
			Empalme 1B-Buenos Aires-Canchaque (Programa Cos		78.127				78.127	78.127	78.127		78	78	100	7,984,560	5,993,188	5,993,188
0390	0028	Por niveles de servicio	0053824 PAMO BUENOS AIRES CANCHAQUE		78.127	Kilometro	09/feb/07	05/feb/22	78.127	78.127	78.127	Kilometro	78	78	100	7,984,560	5,993,188	5,993,188
			IIRSA NORTE Eje Multimodal Amazonas Norte - (Piura		955.100				955.100	955.100	955.100		955	955	100	38,857,953	65,361,251	65,323,075
0391	0025	Por niveles de servicio	0053825 PAMO IIRSA NORTE		955.100	Kilometro	17/jun/05	11/jun/30	955.100	955.100	955.100	Kilometro	955	955	100	38,857,953	65,361,251	65,323,075
			IIRSA SUR Tramo 1 del Corredor Vial Interoceánico Su		757.640				757.640	757.640	757.640		758	758	100	46,210,683	48,116,894	48,116,894
0392	0026	Por niveles de servicio	0053826 PAMO IIRSA SUR TRAMO 1		757.640	Kilometro	23/oct/07	16/oct/32	757.640	757.640	757.640	Kilometro	758	758	100	46,210,683	48,116,894	48,116,894
			IIRSA SUR Tramo 2 del Corredor Vial Interoceánico Su		300.000				300.000	300.000	300.000		300	300	100	36,595,900	30,243,876	30,243,875
0393	0056	Por niveles de servicio	0053827 PAMO IIRSA SUR TRAMO 2		300.000	Kilometro	04/ago/05	29/jul/30	300.000	300.000	300.000	Kilometro	300	300	100	36,595,900	30,243,876	30,243,875
			IIRSA SUR Tramo 3 del Corredor Vial Interoceánico Su		403.200				403.200	403.200	403.200		403	403	100	50,641,090	43,307,041	43,307,041
0394	0057	Por niveles de servicio	0053828 PAMO IIRSA SUR TRAMO 3		403.200	Kilometro	04/ago/05	29/jun/30	403.200	403.200	403.200	Kilometro	403	403	100	50,641,090	43,307,041	43,307,041
			IIRSA SUR Tramo 4 del Corredor Vial Interoceánico Su		305.900				305.900	305.900	305.900		306	306	100	42,954,252	42,663,986	42,663,986
0395	0058	Por niveles de servicio	0053829 PAMO IIRSA SUR TRAMO 4		305.900	Kilometro	04/ago/05	29/jun/30	305.900	305.900	305.900	Kilometro	306	306	100	42,954,252	42,663,986	42,663,986
			IIRSA SUR Tramo 5 del Corredor Vial Interoceánico Su		854.678				854.678	854.678	854.678		855	855	100	6,556,900		
0396	0027	Por niveles de servicio	0053830 PAMO IIRSA SUR TRAMO 5		854.678	Kilometro	24/oct/07	17/oct/35	854.678	854.678	854.678	Kilometro	855	855	100	6,556,900		
			Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios-Caja		875.109				875.109	875.109	875.109		875	875	100	85,339,916	75,743,462	75,743,462
0403	1726	Por niveles de servicio	0141811 PAMO LONGITUDINAL DE LA SIERRA - TRAMO 2		875.109	Kilometro	01/ene/15	22/may/39	875.109	875.109	875.109	Kilometro	875	875	100	85,339,916	75,743,462	75,743,462
			Longitudinal de la Sierra Tramo 4: Huancayo - Ayacucho		965.000				965.000	965.000						30,000,000		
0404	2079	Por niveles de servicio	0141812 PAMO LONGITUDINAL DE LA SIERRA - TRAMO 4		965.000	Kilometro	10/ago/18	29/dic/43	965.000	965.000		Kilometro				30,000,000		
			Longitudinal de la Sierra Tramo 5: Urcos - Calapuja y P		422.000				422.000	422.000						20,000,000		
0405	2080	Por niveles de servicio	0141813 PAMO LONGITUDINAL DE LA SIERRA - TRAMO 5		422.000	Kilometro	10/ago/17	30/dic/42	422.000	422.000		Kilometro				20,000,000		
			Nuevo Mocupe -Cayalti -Oyotun (Programa Costa Sier		46.797				46.797	46.797	46.797		47	47	100	8,872,854		
0397	0141	Por niveles de servicio	0053831 PAMO NUEVO MOCUPE - CAYALTI - OYOTUN		46.797	Kilometro	30/abr/09	26/abr/24	46.797	46.797	46.797	Kilometro	47	47	100	8,872,854		
			Ovalo Chancay / Dv Variante Pasamayo - Huaral - Acos		76.500				76.500	76.500	76.500		77	77	100	12,456,230		
0398	0140	Por niveles de servicio	0053832 PAMO OVALO CHANCAY - HUARAL - ACOS		76.500	Kilometro	20/feb/09	17/feb/24	76.500	76.500	76.500	Kilometro	77	77	100	12,456,230		
			Autosostenible		2,041.538	Kilometro			1,960.528	1,872.026	2,041.538	Kilometro	1,622	983	259			
			GI_150 RVN CONCESIONADA		2,041.538				1,960.528	1,872.026	2,041.538		1,622	983	259			
			Autopista El Sol (Trujillo - Sullana)		474.990				448.690	474.990	474.990		452	398	84			
	1021	Por niveles de servicio	0193384 PAMO AUTOPISTA EL SOL		474.990	Kilometro	25/ago/09	19/ago/34	448.690	474.990	474.990	Kilometro	452	398	84			

Anexo 3.7 : Conservación Vial por Niveles de Servicio de Carreteras de la RVN Concesionada - Avance Físico A Diciembre 2016

2230 GESTIÓN INFRAESTRUCTURA - PRODUCTO - FÍSICO				Meta Global					Avance Físico		Meta		Avance Total			Presupuesto S/.		
SECFUN	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Logrado A 2014	Logrado 2015	POI 2016	U. Med.	Logrado 2016 Ene - Dic	A Dic 2016	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic
			Dv. Quilca - Dv. Arequipa (Repartición) - Dv. Matarani		428.613				428.613	428.613	428.613		359	359	84			
	1738	Por niveles de servicio	Conservación Tramo Dv. Quilca - Dv. Matarani - Dv. Moquegua - Tacna - La Concordia		428.613	Kilometro	30/jun/15	24/ene/38	428.613	428.613	428.613	Kilometro	359	359	84			
			IIRSA Centro Tramo 2 Pte Ricardo Palma-Dv Cerro de Pasco		377.370				377.370	334.388	377.370		62	19	5			
	1408	Por niveles de servicio	Conservación IIRSA Centro Tr. 2 Pte Ricardo Palma-Dv Cerro de Pasco		377.370	Kilometro	01/oct/15	30/nov/34	377.370	334.388	377.370	Kilometro	62	19	5			
			Red Vial N° 4 (Pativilca - Chimbote - Trujillo)		356.210				301.500	273.020	356.210		354	94	26			
	0142	Por niveles de servicio	Conservación Red Vial N° 4 (Pativilca - Chimbote - Trujillo)		356.210	Kilometro	18/feb/09	12/feb/34	301.500	273.020	356.210	Kilometro	354	94	26			
			Red Vial N° 5 (Carretera Ancón-Huacho-Pativilca)		182.660				182.660	139.320	182.660		173	96	53			
	0060	Por niveles de servicio	Conservación Red Vial N° 5 (Carretera Ancón-Huacho-Pativilca)		182.660	Kilometro	15/ene/03	10/dic/24	182.660	139.320	182.660	Kilometro	173	96	53			
			Red Vial N° 6 (Carretera Puente Pucusana-Cerro Azul-Ica)		221.695				221.695	221.695	221.695		222	17	8			
	0061	Por niveles de servicio	Conservación Red Vial N° 6 (Carretera Puente Pucusana-Cerro Azul-Ica)		221.695	Kilometro	20/sep/05	13/sep/35	221.695	221.695	221.695	Kilometro	222	17	8			
TOTAL MANTENIMIENTO VIAL					8,081.589	Kilómetro			8,000.579	7,912.077	6,694.589	Kilómetro	6,275	5,636		386,470,338	311,429,698	311,391,520

Anexo 3.8 : Mejoramiento y Construcción e Instalación de Puentes de la RVN No Concesionada - Avance Físico A Diciembre 2016

2210 GESTIÓN INFRAESTRUCTURA - FÍSICO											Avance Físico		Meta		Avance Total		Presupuesto S/.				
SECFUN	PFIS	FASE			Tipo Interv./Infraestructura/Convenio/Actividad	Adm./Tip. Interv.	Grupo/Actividad	Tip.	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Logrado A 2014	Logrado 2015	POI 2016	U. Med.	Logrado 2016 Ene - Dic	A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic
					RVN No Concesionada														255,315,738	274,067,584	246,824,723
					OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN														186,812,217	77,675,109	65,775,484
					Rehabilitación, mejoramiento y construcción														186,812,217	77,675,109	65,775,484
					2022221 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OLLANTAYTAMBO – QUILLABAMBA														19,735,005	547,987	545,717
					PUENTE MARANURA														19,735,005	547,987	545,717
0067	1864	Obras			0110239 CONSTRUCCION DEL PUENTE MARANURA Y ACCESOS				220.000	Metro	01/abr/17	20/jun/19			60.000	Metro			19,047,005	22,890	22,889
					2041965 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYOTUN - LAS DELICIAS (KM. 0 + 000 - KM. 4+ 042) Y REUBICACION DE PUENTE LAS DELICIAS, DISTRITO DE OYOTUN															3,371,492	3,371,491
					PUENTE LAS DELICIAS																
	1411	Obras			Carretera Oyotun - Las Delicias (Km. 0 000 - Km. 4 042) Y Reubicacion De Puente Las Delicias, Distrito de Oyotun				61.220	Metro	08/nov/14	23/dic/15	0.044	61.176	5.000	Metro		61.220			
					2078442 MEJORAMIENTO DEL PUENTE BOCAPAN Y ACCESOS														4,360,767		
					PUENTE BOCAPAN Y ACCESOS														4,360,767		
0123	1631	Obras			0063525 MEJORAMIENTO DEL PUENTE BOCAPAN Y ACCESOS				251.000	Metro	01/dic/17	07/ene/21			70.000	Metro			3,760,360		
					2078481 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PUENTE TUMBES Y ACCESOS														2,111,071		
					PUENTE TUMBES Y ACCESOS														2,111,071		
0125	1184	Obras			0094480 PUENTE TUMBES Y ACCESOS				60.000	Metro	01/mar/18	05/ago/19			30.000	Metro			1,229,716		
					2089761 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL-MAYOCC-AYACUCHO TRAMO MAYOCC-HUANTA															4,096,737	325,575
					PUENTE ALLCCOMACHAY Y ACCESOS															4,055,537	284,375
0550	1675	Obras			0112042 CONSTRUCCION DEL PUENTE ALLCOMACHAY				150.000	Metro	10/mar/17	29/may/19			50.000	Metro				3,760,567	
					PUENTE PUCAYACU															41,200	41,200
0629	3047	Obras			0187273 CONSTRUCCION DEL PUENTE PUCAYACU REGION AYACUCHO				50.000	Metro	23/feb/18	28/jun/19				Metro					
					2094971 REHABILITACION DEL EJE VIAL N 01 PIURA - GUAYAQUIL, PERU - ECUADOR, 21 INTERVENCIONES SECTOR PERU														23,338,845	24,186,253	22,743,674
					14 Puentes en el Corredor Vial Nacional Ruta: 1N: Sullana - Aguas Verdes (km. 1043+000 Al Km. 1147+750) Región Piura														3,021,208		
					PONTON DEL KM. 1217+000 y Accesos														5,813,250	4,473,288	4,169,528
0141	0484	Obras			0063486 CONSTRUCCION DEL PONTON DEL KM. 1217+000 Y ACCESOS				112.000	Metro	20/ago/16	11/feb/18			34.000	Metro	5.953	5.953	5,419,500	4,076,749	3,772,990
					PUENTE ABEJAL														5,390,415	4,892,005	4,671,066
0142	1244	Obras			0063488 CONSTRUCCION DEL PUENTE ABEJAL Y ACCESOS				50.000	Metro	20/ago/16	17/ago/17			50.000	Metro	7.595	7.595	4,990,719	4,475,059	4,277,092
					PUENTE HEROES DEL CENEP														3,505,921	3,415,711	2,497,831
0143	1207	Obras			0063490 CONSTRUCCION DEL PUENTE HEROES DEL CENEP Y ACCESOS				72.000	Metro	20/ago/16	24/may/18			72.000	Metro	7.193	7.193	3,253,930	3,123,882	2,221,847
					PUENTE MANUELA															75,814	75,814
					PUENTE PASAMAYITO														5,608,051	11,329,435	11,329,434
0140	1205	Obras			0063484 CONSTRUCCION DEL PUENTE PASAMAYITO Y ACCESOS				144.000	Metro	17/may/15	10/jul/16		105.630	96.290	Metro	38.370	144.000	5,105,193	10,761,406	10,761,406
					2109832 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS														7,621,644	7,930,660	7,893,324
					PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS														7,621,644	7,930,660	7,893,324

Anexo 3.8 : Mejoramiento y Construcción e Instalación de Puentes de la RVN No Concesionada - Avance Físico A Diciembre 2016

2210 GESTIÓN INFRAESTRUCTURA - FÍSICO												Avance Físico		Meta		Avance Total		Presupuesto S/.			
SECFUN	PFIS	FASE			Tipo Interv./Infraestructura/Convenio/Actividad	Adm./Tip. Interv.	Grupo/ Actividad	Tip.	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Logrado A 2014	Logrado 2015	POI 2016	U. Med.	Logrado 2016 Ene - Dic	A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic
					CONVENIO 0018-2010-MTC/20														6,967,590	7,289,866	7,252,531
0154	1187	Obras			0056477 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA				150.000	Metro	29/abr/16	18/jun/18			70.000	Metro	38.220	38.220	6,967,590	7,289,866	7,252,531
					2110693 Construcción del Puente Caleta Grau y Accesos																
					PUENTE CALETA GRAU Y ACCESO																
0804	1191	Obras			0063492 CONSTRUCCION DEL PUENTE CALETA GRAU Y ACCESOS				30.000	Metro	15/mar/13	23/ago/14	30.000			Metro		30.000			
					2110759 CONSTRUCCION DEL PUENTE HUANCHUY Y ACCESOS															6,779	6,778
					PUENTE HUANCHUY Y ACCESOS															6,779	6,778
0547	1195	Obras			0063515 CONSTRUCCION DEL PUENTE HUANCHUY Y ACCESOS				51.000	Metro	21/abr/14	23/feb/15	41.181	9.819		Metro		51.000		6,779	6,778
					2112863 CONSTRUCCION DEL PUENTE CHACANTO Y ACCESOS														7,613,396	14,149,360	14,124,183
					PUENTE CHACANTO Y ACCESOS														7,613,396	14,149,360	14,124,183
0168	1197	Obras			0063480 CONSTRUCCION DEL PUENTE CHACANTO Y ACCESOS				100.000	Metro	28/jun/15	18/mar/18			50.000	Metro	45.910	45.910	6,723,892	13,285,271	13,285,270
					2114280 CONSTRUCCION DEL PUENTE PUERTO OCOPA Y ACCESOS														3,562,677	6,031,850	6,031,849
					PUERTO OCOPA Y ACCESOS														3,562,677	6,031,850	6,031,849
					CONVENIO 0005-2011-MTC/20														2,968,218	5,398,960	5,398,959
0171	1199	Obras			0094479 PUENTE PUERTO OCOPA Y ACCESOS				150.000	Metro	06/ene/14	20/ago/16	6.000	99.760	44.990	Metro	44.240	150.000	2,968,218	5,398,960	5,398,959
					2115627 CONSTRUCCION DEL PUENTE MALCAS Y ACCESOS														5,022,832		
					PUENTE MALCAS Y ACCESOS														5,022,832		
0173	1201	Obras			0052658 PUENTE MALCAS				40.000	Metro	28/may/17	29/ago/18			35.000	Metro			4,472,832		
					2131923 CONSTRUCCION DEL PUENTE PALCA Y ACCESOS														459,685	2,828,492	2,739,587
					PUENTE PALCA Y ACCESOS														459,685	2,828,492	2,739,587
0176	1632	Obras			0112050 CONSTRUCCION DEL PUENTE PALCA Y ACCESOS				24.000	Metro	28/sep/16	17/oct/17			22.000	Metro	2.304	2.304	459,685	2,554,942	2,554,941
					2131924 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS														3,099,666		
					PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS														3,099,666		
0178	1633	Obras			0112055 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS				25.000	Metro	01/may/17	15/jun/18			20.000	Metro			2,689,348		
					2132703 CONSTRUCCION DEL PUENTE TINGO Y ACCESOS														4,660,863	500,000	
					PUENTE TINGO Y ACCESOS														4,660,863	500,000	
0181	1634	Obras			0112056 CONSTRUCCION DEL PUENTE TINGO Y ACCESOS				99.000	Metro	01/mar/17	08/dic/18			50.000	Metro			3,484,485	500,000	
					2132704 CONSTRUCCION DEL PUENTE CRISNEJAS Y ACCESOS														960,410	370,890	370,889
					PUENTE CRISNEJAS														960,410	370,890	370,889
0183	1060	Obras			0112047 CONSTRUCCION DEL PUENTE CRISNEJAS				50.000	Metro	24/sep/14	28/dic/15	5.160	44.840		Metro		50.000	960,410	201,359	201,359
					2158701 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CAYARA Y ACCESOS														8,256,823	1,796,011	252,718
					PUENTE CAYARA Y ACCESOS														8,256,823	1,796,011	252,718
0197	1680	Obras			0112045 CONSTRUCCION DEL PUENTE CAYARA Y ACCESOS				60.000	Metro	09/mar/17	13/ago/18			40.000	Metro			6,456,823	1,543,292	

Anexo 3.8 : Mejoramiento y Construcción e Instalación de Puentes de la RVN No Concesionada - Avance Físico A Diciembre 2016

2210 GESTIÓN INFRAESTRUCTURA - FÍSICO												Avance Físico		Meta		Avance Total		Presupuesto S/.						
SECFUN	PFIS	FASE			Tipo Interv./Infraestructura/Convenio/Actividad	Adm./Tip.	Interv.	Grupo/ Tip.	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Logrado A 2014	Logrado 2015	POI 2016	U. Med.	Logrado 2016 Ene - Dic	A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic			
					2192514 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 221+000 - KM. 273+800 Y SULLANA - EL ALAMOR KM. 0+000 - KM. 59+200															53,206,020	5,826,517	2,341,502		
					12 Puentes en Sullana - Aguas Verdes (PE-1N, Km. 221+000 - 273+800) y Sullana - El Alamor (PE-1NN, km. 0+000 - 48+000).															53,206,020	5,826,517	2,341,502		
0214	1831	Obras			0141867 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA ? AGUAS VERDES KM. 221+000 ? KM. 273+800 Y SULLANA ? EL ALAMOR KM. 0+000 ? KM. 52+900?								623.000	Metro	31/mar/17	22/oct/18		253.000	Metro		44,842,964			
					2273346 REEMPLAZO DE 08 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE - 1NJ: LAMBAYEQUE - OLMOS																	18,276,448		
					22 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE - 1NJ: LAMBAYEQUE - OLMOS																	18,276,448		
0248	2216	Obras			0006647 MEJORAMIENTO DE PUENTE								176.000	Metro	20/feb/18	01/ago/20			Metro		15,498,549			
					MANTENIMIENTO VIAL																68,503,521	196,392,475	181,049,239	
					Puentes																63,787,350	196,362,251	181,019,016	
					GI_132 MANTENIMIENTO PUENTES																63,787,350	196,362,251	181,019,016	
					PUENTES MODULARES																63,787,350	196,362,251	181,019,016	
					077A CE N° 002, 004, 005, 006, 010 con Ejercito Peruano																	15,542,000	9,949,457	
	2160	Instalación			0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES								8.000	Puente	23/feb/15	31/dic/16		8.000	Puente	6.000	6.000			
0530	3012	Instalación			0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES								5.000	Puente	23/oct/15	31/dic/17			Puente	7.000	7.000	8,172,808	3,501,276	
0535	2159	Instalación			0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES								40.000	Puente	20/abr/15	31/dic/17	5.000	35.000	Puente	14.000	19.000	7,369,192	6,448,181	
					083 CC N° 004-2015-MTC/20 (18.Mar.15) con MD de Echarati																			
	2344	Instalación			Instalacion de Puentes Modulares								1.000	Puente	18/mar/16	31/dic/16		1.000	Puente					
					084 CC N° 004-2015-MTC/20 (18.Mar.15) con MD de Echarati																			
	2360	Instalación			Instalacion de Puentes Modulares								1.000	Puente	18/mar/15	31/dic/16		1.000	Puente					
					085 CC N° 004-2015-MTC/20 (18.Mar.15) con MD de Echarati																			
	2361	Instalación			0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES								1.000	Puente	18/mar/16	31/dic/16		1.000	Puente					
					086 CC N° 004-2015-MTC/20 (18.Mar.15) con MD de Echarati																			
	2362	Instalación			0090380 Instalacion De Puentes Modulares								1.000	Puente	18/mar/16	31/dic/16		1.000	Puente					
					087 CC N° 004-2015-MTC/20 (18.Mar.15) con MD de Echarati																			
	2363	Instalación			Instalacion De Puentes Modulares								1.000	Puente	18/mar/16	31/dic/16		1.000	Puente					
					088 CC N° 004-2015-MTC/20 (18.Mar.15) con MD de Echarati																			
	2364	Instalación			Instalacion de Puentes Modulares								1.000	Puente	18/mar/16	31/dic/16		1.000	Puente					
					089 CC N° 004-2015-MTC/20 (18.Mar.15) con MD de Echarati																			
	2365	Instalación			Instalacion de Puentes Modulares								1.000	Puente	18/mar/16	31/dic/16		1.000	Puente					
					090 CC N° 004-2015-MTC/20 (18.Mar.15) con MD de Echarati																			
	2366	Instalación			Instalacion de Puentes Modulares								1.000	Puente	18/mar/16	31/dic/16		1.000	Puente					
					CONVENIO 004-2016-MTC/20 PVN y GR Cusco																			
	3121	Instalación			INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES								8.000	Puente	04/abr/17	19/dic/17			Puente					
					CONVENIO 006-2016-MTC/20 MP Rodriguez de Mendoza																			
	3122	Instalación			INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES								3.000	Puente	04/abr/17	19/dic/17			Puente					

Anexo 3.8 : Mejoramiento y Construcción e Instalación de Puentes de la RVN No Concesionada - Avance Físico A Diciembre 2016

2210 GESTIÓN INFRAESTRUCTURA - FÍSICO													Avance Físico		Meta		Avance Total		Presupuesto S/.			
SECFUN	PFIS	FASE			Tipo Interv./Infraestructura/Convenio/Actividad	Adm./Tip.	Interv.	Grupo/ Tip.	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Logrado A 2014	Logrado 2015	POI 2016	U. Med.	Logrado 2016 Ene - Dic	A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	
					CONVENIO 007-2016-MTC/20 MP Pataz																	
	3123	Instalación			INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES				3.000	Puente	04/abr/17	19/dic/17					Puente					
	2162	Instalación			0090380 Instalacion De Puentes Modulares				10.000	Puente	20/jun/15	31/dic/16			5.000		Puente	5.000	5.000			
	2157	Instalación			0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES				4.000	Puente	22/oct/14	31/dic/16			3.000		Puente	3.000	3.000			
0380	2090	Instalación			0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES				8.000	Puente	20/dic/14	31/dic/16		6.000			Puente	2.000	8.000	19,989,349	8,197,059	3,049,976
0450	2093	Instalación			0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES				9.000	Puente	24/sep/14	31/dic/17			5.000		Puente	5.000	5.000		6,212,210	5,412,580
0453	1855	Instalación			0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES				31.000	Puente	25/oct/14	31/dic/16		1.000			Puente	6.000	7.000		21,475,339	21,475,090
0528	1255	Instalación			0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES				289.000	Puente	01/dic/12	31/dic/17	126.000	35.000	116.000		Puente	139.000	300.000		7,588,918	7,583,946
0529	2158	Instalación			0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES				8.000	Puente	20/abr/15	31/dic/16			8.000		Puente	8.000	8.000		1,631,484	1,592,226
0531	2097	Instalación			0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES				6.000	Puente	25/sep/15	31/dic/16			3.000		Puente	6.000	6.000		4,674,959	4,630,480
0532	2502	Instalación			0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES				8.000	Puente	01/dic/15	31/dic/17			8.000		Puente	11.000	11.000		2,312,001	1,861,686
0533	2094	Instalación			0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES				7.000	Puente	13/oct/15	31/dic/16			3.000		Puente	3.000	3.000		614,742	614,741
0534	1988	Instalación			0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES				13.000	Puente	04/may/15	31/dic/17		12.000			Puente	1.000	13.000		2,786,077	2,786,076
0536	2095	Instalación			0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES				8.000	Puente	20/nov/15	31/dic/16		4.000			Puente		4.000		2,990,947	2,971,331
0537	0377	Instalación			0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES				3.000	Puente	07/nov/15	31/dic/16			3.000		Puente	3.000	3.000		2,124,177	2,079,011
0538	2092	Instalación			0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES				31.000	Puente	24/sep/14	31/dic/17			28.000		Puente	31.000	31.000		11,910,333	11,676,536
0539	1817	Instalación			0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES				21.000	Puente	20/oct/14	31/dic/17	3.000	8.000	9.000		Puente	19.000	30.000		15,408,029	14,100,064
0540	1701	Instalación			0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES				1.000	Puente	10/ago/15	28/dic/15					Puente				216,156	216,153
TOTAL OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES									2,748.220	Metros			82.385	321.225	1,052.280	Metros	189.785	593.395	138,331,219	57,001,022	49,756,061	
TOTAL PUENTES INSTALADOS									532.000	Puente			129.000	71.000	242.000	Puente	269.000	469.000	19,989,349	103,684,431	89,999,351	

Anexo 4 : Programación y Ejecución de la Producción Física y Gasto Devengado según Unidad Orgánica A Diciembre 2016

ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Meta	Avance Total			Presupuesto (Millones S/.)			
	Programado 2016 Ene - Dic	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	Calificación	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	2016%
A10 PVN - ADMINISTRACIÓN INTERNA (*)	94,753	71,980	76	Bajo	93,145,274	91,970,934	81,380,779	89
20.5 UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS	854,545	924,301	108	Muy bueno	1,892,516,098	2,120,516,577	2,060,873,334	97
20.6 UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS	154	147	95	Muy bueno	162,264,354	35,742,383	31,547,956	88
20.7 UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	41,534,941	41,656,677	100	Muy bueno	1,109,112,389	1,485,763,611	1,303,410,231	88
20.8 UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	63,304,816	58,874,120	93	Bueno	23,249,921	21,796,232	16,495,709	76
20.11 UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES	51,762	37,607	73	Bajo	255,315,738	274,067,584	246,824,723	90
20.15 UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	349,121	70,910	41	Bajo	142,730,947	214,406,137	192,419,641	90
B10 MTC - ADMINISTRACIÓN INTERNA (**)		10		n.a.	3,837,175	952,442	940,631	99
09 MTC-OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO (***)		3		n.a.	1,354,726	1,880,938	1,859,684	99
25 MTC-DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTE	2,187,119	2,225,373	102	Muy bueno	2,015,227,979	2,138,051,640	2,003,805,533	94
TOTALES (1045)	108,377,210	103,934,763	96	Muy bueno	5,698,754,601	6,385,148,478	5,939,558,221	93

n.a. No aplicable.

(*) Incluye consultoría para la elaboración de la línea base del Proyecto Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lim a-Canta-La Viuda-Unish e Inicio de la Consultoría para el Programa de Compensación y Reasentamiento Pacri en la Carretera Huánuco - La Unión - Huallanca.

(**) Corresponde a pagos de árbitros por proceso arbitral, requeridos por Procuraduría MTC.

(***) Comprende estudios para el Planeamiento Sectorial con cargo al contrato de Préstamo 1827/OC-PE i) Mejoramiento de la Logística de la Distribución Urbana de Mercancías en Lima y Callao y ii) Elaboración del Modelo de Transporte Interurbano de Pasajeros del Perú.

Para las intervenciones en el mantenimiento rutinario, el avance físico se calcula en la relación meses atendidos/meses progra mados.

Para Administración interna

$$\% \text{ Avance Meta}(\text{Mes } 1 - \text{Mes } N) = \frac{\text{Logrado}_{\text{Meta}(\text{Mes } 1 - \text{Mes } N)}}{\text{Programado}_{\text{Meta}(\text{Mes } 1 - \text{Mes } N)}} \times 100$$

$$PFIS = \% \text{ Avance Grupo de Metas}(\text{Mes } 1 - \text{Mes } N) = \frac{\sum \% \text{ Avance de Meta}(\text{Mes } 1 - \text{Mes } N)}{N^{\circ} \text{ de Metas Programadas}}$$

El resto de UO

$$\% \text{ Avance Meta}(\text{Mes } 1 - \text{Mes } N) = \frac{\text{Logrado}_{\text{Meta}(\text{Mes } 1 - \text{Mes } N)}}{\text{Programado}_{\text{Meta}(\text{Mes } 1 - \text{Mes } N)}} \times 100$$

$$PFIS = \% \text{ Avance Grupo de Metas}(\text{Mes } 1 - \text{Mes } N) = \left(\frac{\sum \text{Logrado}_{\text{Meta}(\text{Mes } 1 - \text{Mes } N)} * PIM_{\text{Meta}}}{PIM_{\text{Grupo Metas}}} \right) / \left(\frac{\sum \text{Prog}_{\text{Meta}(\text{Mes } 1 - \text{Mes } N)} * PIM_{\text{Meta}}}{PIM_{\text{Grupo Metas}}} \right) \times 100$$

$$PFIN = \frac{\text{Devengado}}{PIM} \times 100$$

$$\text{Avance FIS con respecto a FIN} = \frac{PFIS}{PFIN} \times 100$$

Anexo 4.1 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - ADMINISTRACIÓN INTERNA A Diciembre 2016

Responsable Prov/Prod	Meta			Meta Global						Avance de la Meta Física		Logrado			Presupuesto S/.			
FASE	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016
	A10 PVN - ADMINISTRACIÓN INTERNA							94,753.473				71,983.620	75.969		96,982,449	92,289,631	81,699,474	88.500
	RVN No Concesionada							94,753.473				71,983.620	75.969		96,982,449	92,289,631	81,699,474	88.500
	GESTION ESTRATEGICA							94,753.473				71,983.620	75.969		96,982,449	92,289,631	81,699,474	88.500
	Gestión							94,753.473				71,983.620	75.969		96,982,449	92,289,631	81,699,474	88.500
	GI_300 DESARROLLO INSTITUCIONAL											3.187			3,837,175	318,697	318,695	100.000
	Planeamiento estratégico											3.187			3,837,175	318,697	318,695	100.000
Estudios y asesorías	0001	0632	0044401 ASESORAMIENTO TECNICO	1.000	Documento	02/ene/16	31/dic/16		Documento		1.000	1.000		100.000	3,837,175	318,697	318,695	100.000
	Sistemas de Información																	
Proyectos Informáticos		1260	Implantación del SGP en la UGE y la OPEI	1.000	Sistema	08/feb/11	30/dic/16	0.100	Sistema		0.100	0.100	100.000	100.000				
Proyectos Informáticos		2489	Implementación de Ambiente de Calidad	1.000	Sistema	01/jun/16	27/may/17	0.500	Sistema									
Proyectos Informáticos		2273	Implementación de la Intranet Institucional	1.000	Sistema	07/nov/16	05/jul/17	0.650	Sistema		1.000	1.000	153.846	100.000				
Proyectos Informáticos		2493	Implementación Herramientas innovadoras TICS	1.000	Sistema	04/oct/16	31/dic/16	1.000	Sistema									
Proyectos Informáticos		2494	Implementación Servicio Cloud (Nube)	1.000	Sistema	04/oct/16	26/jun/18	0.100	Sistema									
Proyectos Informáticos		2270	Integración de los Módulos de la Sede Central con SUNAT	1.000	Sistema	02/nov/15	30/nov/16	0.900	Sistema		0.860	0.860	95.556	100.000				
Proyectos Informáticos		2272	Módulo de Acceso Integrado a los Sistemas	1.000	Sistema	07/mar/16	15/jun/16	1.000	Sistema		1.000	1.000	100.000	100.000				
Proyectos Informáticos		1754	Módulo de Derecho de Vía	1.000	Sistema	07/jul/16	30/sep/17	0.500	Sistema									
Proyectos Informáticos		2496	Modulo de Gestión de Legajos Personales	1.000	Sistema	04/sep/16	28/nov/17	0.100	Sistema									
Proyectos Informáticos		1753	Módulo de Permisos de Bonificaciones	1.000	Sistema	01/feb/14	24/feb/16	0.050	Sistema		0.050	0.050	#¡DIV/0!	100.000				
Proyectos Informáticos		2495	Modulo de Tarifa Diferenciada	1.000	Sistema	04/jul/16	31/mar/17	0.400	Sistema									
Proyectos Informáticos		1756	Módulo Gestión de PACRIS	1.000	Sistema	30/abr/16	01/abr/17	0.700	Sistema									
Proyectos Informáticos		1742	MODULO SGP - UGOB - UGC - OAL - OAD (20.2.5)	1.000	Sistema	02/may/16	30/dic/17	0.500	Sistema									
Proyectos Informáticos		2497	MODULO SIGA ZONAL	2.000	Sistema	04/jul/16	26/mar/17	0.500	Sistema		1.000	1.000	200.000	50.000				
Proyectos Informáticos		1535	Servicios de Actualización WEB -Gis	1.000	Sistema	15/oct/16	27/dic/18		Sistema									
Proyectos Informáticos		2498	Sistema Buscador tipo GOOGLE	1.000	Sistema	04/may/16	30/oct/16	1.000	Sistema									
Proyectos Informáticos		0280	Sistema de Almacen de Puentes Modulares	1.000	Sistema	04/feb/15	24/feb/16	0.050	Sistema		0.050	0.050	100.000	100.000				
Proyectos Informáticos		2499	Sistema de Firma Digital y Certificados Digitales	1.000	Sistema	04/abr/16	30/jun/16	1.000	Sistema									
Proyectos Informáticos		1403	Sistema de Gestión de Conservación Vial a Contratistas	1.000	Sistema	10/may/16	27/dic/18		Sistema									
Proyectos Informáticos		2274	Sistema de Gestión Electrónica de la Información (Estudios y 4 Procesos)	1.000	Sistema	15/oct/15	28/jul/16	1.000	Sistema		0.900	0.900	90.000	90.000				

Anexo 4.1 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - ADMINISTRACIÓN INTERNA A Diciembre 2016

Responsable Prov/Prod	Meta			Meta Global						Avance de la Meta Física		Logrado			Presupuesto S/.			
FASE	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016
Proyectos Informáticos		1755	Sistema de Gestión Geográfica de la Red Vial	1.000	Sistema	28/feb/16	30/mar/17	0.800	Sistema	0.200	0.300	0.500	62.500	50.000				
Proyectos Informáticos		2500	Sistema de Ingenieria para Estudios	1.000	Sistema	05/oct/16	24/dic/16	1.000	Sistema									
Proyectos Informáticos		2271	Sistema de Seguridad de la Información	1.000	PROYECTO	07/jun/16	04/nov/16	1.000	Proceso Implementado		0.300	0.300	30.000	30.000				
Proyectos Informáticos		2501	Sistema Gestion Tecnica de Puentes	1.000	Sistema	04/ago/16	26/abr/18	0.300	Sistema									
Proyectos Informáticos		1743	Sistema para la Gestión de Conservación por Niveles de Servicio	4.000	Sistema	12/ago/14	30/dic/16	0.100	Sistema	0.020		0.020	20.000	23.000				
Proyectos Informáticos		1536	Software de Firmas	1.000	Sistema	01/nov/16	27/dic/18		Sistema									
	GI_310 OPERACION INSTITUCIONAL							94,753.473				71,980.433	75.966		93,145,274	91,970,934	81,380,779	88.500
	Abastecimiento																	
Gestion Administrativa		1420	Evaluación Semestral del PAC	2.000	Documento	02/ene/16	31/dic/16	2.000	Documento	1.000	1.000	2.000	100.000	400.000				
Gestion Administrativa		1419	Plan Anual de Contrataciones (PAC)	1.000	Documento	02/ene/16	31/dic/16	1.000	Documento	1.000		1.000	100.000	400.000				
	Contabilidad							5.842				3.358	57.480			335,774	334,179	99.500
Gestion Administrativa		2133	Confrontación de Operaciones Autodeclaradas - COA	12.000	Documento	02/ene/16	31/dic/16	12.000	Documento	6.000	6.000	12.000	100.000	200.000				
Gestion Administrativa		2134	Elaboración, Presentación y Pagos PDT 621. 626 y 617	12.000	Documento	02/ene/16	31/dic/16	12.000	Documento	6.000	6.000	12.000	100.000	200.000				
Gestion Administrativa		1423	Estados financieros	12.000	Documento	02/ene/16	31/dic/16	12.000	Documento	6.000	6.000	12.000	100.000	500.000				
Gestion Administrativa		1425	Estados Financieros de Préstamos (BID/CAF)	3.000	Documento	02/ene/16	31/dic/16	3.000	Documento	2.000	1.000	3.000	100.000	400.000				
Gestion Administrativa		1424	Estados presupuestarios	12.000	Documento	02/ene/16	31/dic/16	12.000	Documento	6.000	6.000	12.000	100.000	383.333				
Gestion Administrativa		2132	Inventario Físico de la Infraestructura Vial	1.000	Documento	01/ago/15	30/mar/16	1.000	Documento	1.000		1.000	100.000	200.000				
Gestion Administrativa	0508	2168	0047927 AUDITORIA EXTERNA DEL BID	1.000	dictamen	02/ene/16	31/dic/16	2.000	dictamen		1.000	1.000	50.000	200.000		248,380	248,379	100.000
Gestion Administrativa	0635	0209	0047927 AUDITORIA EXTERNA DEL BID	13.000	dictamen	02/ene/16	30/dic/16	1.000	dictamen		1.000	1.000	100.000	69.231		87,394	85,800	98.200
	Control Interno																	
Gestion Administrativa		2431	Acción Simultánea	12.000	Informe	02/ene/16	31/dic/16	4.000	Informe	3.000	3.000	6.000	150.000	50.000				
Gestion Administrativa		2430	Auditoría de Cumplimiento	36.000	Informe	02/ene/16	31/dic/16	5.000	Informe		7.000	7.000	140.000	19.444				
Gestion Administrativa		2432	Orientación de Oficio	12.000	Documento	02/ene/16	31/dic/16	4.000	Documento		2.000	2.000	50.000	16.667				
Gestion Administrativa		2433	Servicio relacionado	84.000	Informe	02/ene/16	31/dic/16	13.000	Informe	3.000	9.000	12.000	92.308	14.286				
Gestion Administrativa		2434	Servicio relacionado	102.000	Registro	02/ene/16	31/dic/16	6.000	Registro	9.000	9.000	18.000	300.000	17.647				
	Gestión de Recursos Humanos																	
Gestion Administrativa		1422	Evaluación del Plan Anual de Capacitación	1.000	Documento	02/ene/16	31/dic/16	1.000	Documento	1.000		1.000	100.000	44.444				

Anexo 4.1 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - ADMINISTRACIÓN INTERNA A Diciembre 2016

Responsable Prov/Prod	Meta			Meta Global						Avance de la Meta Física		Logrado			Presupuesto S/.			
FASE	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016
Gestion Administrativa		2549	Formulación del Manual de Perfiles de Puesto	3.000	Informe	02/ene/16	31/dic/16	2.000	Informe									
Gestion Administrativa		1421	Plan Anual de Capacitación	1.000	Documento	02/ene/16	31/dic/16	1.000	Documento		1.000	1.000	100.000	37.500				
Gestion Administrativa		2131	Planilla Electrónica PLAME	12.000	Documento	02/ene/16	31/dic/16	12.000	Documento	6.000	6.000	12.000	100.000	29.268				
	Gestión Técnica y Administrativa							94,747.632				71,977.075	75.967		93,145,274	91,635,160	81,046,600	88.400
Estudios y asesorías	0120	1142	0044401 ASESORAMIENTO TECNICO	100.000	Informe	12/ago/14	31/dic/16		Informe		1.000	1.000		79.000	145,274	531,668	370,814	69.700
Gestion Administrativa		2483	Estudios de Ingeniería, Diseño y otros - OTC	87.000	Informe	02/ene/16	31/dic/16	87.000	Informe		92.000	92.000	105.747	105.747				
Gestion Administrativa		2482	Opinión Jurídica	43,135.000	Documento	02/ene/16	31/dic/16	2,932.000	Documento	832.000	1,696.000	2,528.000	86.221	5.861				
Gestion Administrativa	0255	1147	0047173 GESTION DEL PROGRAMA	10,119.000	Acción	02/ene/16	31/dic/16	104.000	Acción	43.000	36.000	79.000	75.962	2.164	93,000,000	91,103,492	80,675,786	88.600
	Modernización de la Gestión Pública																	
Gestion Administrativa		2565	Actualización del Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos - MGPP	3.000	Documento	02/ene/16	31/dic/18	1.000	Documento									
Gestion Administrativa		2559	Estudio de Evaluación de la Madurez del Sistema de Control Interno - SCI	13.000	Estudio	02/ene/16	31/dic/16	3.000	Estudio	1.000	2.000	3.000	100.000	23.077				
Gestion Administrativa		2570	Estudio para el seguimiento de indicadores y medición de procesos	2.000	Estudio	02/ene/16	31/dic/18	2.000	Estudio									
Gestion Administrativa		2562	Formulación de Planes de Administración de Riesgos por área/macropceso	10.000	Plan	02/ene/16	31/dic/18	10.000	Plan		1.000	1.000	10.000	10.000				
Gestion Administrativa		2556	Formulación del Cuadro de Puestos de la Entidad - CPE (Cuadro RRHH)	1.000	Documento	02/ene/16	31/dic/16	1.000	Documento									
Gestion Administrativa		2558	Formulación del Informe de Rendición de Cuentas del Titular	2.000	Informe	02/ene/16	31/dic/16	2.000	Informe	1.000		1.000	50.000	50.000				
Gestion Administrativa		2557	Formulación del Informe de Transferencia de Cambio de Gobierno 2011-2016	1.000	Informe	02/ene/16	31/dic/16	1.000	Informe		1.000	1.000	100.000	100.000				
Gestion Administrativa		2555	Formulación del Manual de Operaciones de PVN	1.000	Documento	02/ene/16	31/dic/16	1.000	Documento	1.000		1.000	100.000	100.000				
Gestion Administrativa		2544	Formulación del Plan de Gestión de Gobierno Abierto	1.000	Plan	02/ene/16	31/dic/16	1.000	Plan									
Gestion Administrativa		2546	Formulación del Plan de Gestión del Cambio	1.000	Plan	02/ene/16	31/dic/16	1.000	Plan									
Gestion Administrativa		2542	Formulación del Plan de Gestión del Conocimiento	1.000	Plan	02/ene/16	31/dic/16	1.000	Plan									
Gestion Administrativa		2569	Formulación y actualización de Documentos Normativos y/o Guía de Procedimientos	30.000	Informe	02/ene/16	31/dic/18	30.000	Informe	9.000	7.000	16.000	53.333	53.333				
Gestion Administrativa		2566	Formulación, Documentación e Implementación de Proyectos de Mejora de Procesos	4.000	Informe	02/ene/16	31/dic/16	4.000	Informe		1.000	1.000	25.000	25.000				
Gestion Administrativa		2568	Formulación, Documentación e Implementación de Proyectos de Simplificación Administrativa	9.000	Informe	02/ene/16	31/dic/16	9.000	Informe	1.000		1.000	11.111	11.111				

Anexo 4.1 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - ADMINISTRACIÓN INTERNA A Diciembre 2016

Responsable Prov/Prod	Meta			Meta Global						Avance de la Meta Física		Logrado			Presupuesto S/.			
FASE	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecución	Fin Ejecución	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016
Gestion Administrativa		2552	Formular el Diagnóstico y Línea de Base aplicando metodología EFQM de PVN	1.000	Documento	02/ene/16	31/dic/16	1.000	Documento									
Gestion Administrativa		2553	Formular el Plan de Implementación del Sistema de Gestión de RRHH	1.000	Plan	02/ene/16	31/dic/16	1.000	Plan	1.000		1.000	100.000	100.000				
Gestion Administrativa		2551	Formular la Matriz de Competencias de PVN	1.000	Documento	02/ene/16	31/dic/16	1.000	Documento									
Gestion Administrativa		2564	Informe de Acciones de Supervisión al Sistema de Control Interno	2.000	Informe	02/ene/16	31/dic/16	2.000	Informe									
Gestion Administrativa		2550	Informe de avance de la mejora de los Sistemas Administrativos y Funcional	2.000	Informe	02/ene/16	31/dic/16	2.000	Informe									
Gestion Administrativa		2539	Informe de avance del Tránsito de PVN al Régimen del Servicio Civil - SERVIR	8.000	Informe	02/ene/16	31/dic/16	2.000	Informe	1.000		1.000	50.000	50.000				
Gestion Administrativa		2561	Informe de avance en la Implementación de SCI a nivel de procesos en 4 MACROPROCESOS	4.000	Informe	02/ene/16	31/dic/18	4.000	Informe	1.000		1.000	25.000	25.000				
Gestion Administrativa		2554	Informe de diagnóstico organizacional a nivel de áreas de PVN	1.000	Informe	02/ene/16	31/dic/16	1.000	Informe		1.000	1.000	100.000	100.000				
Gestion Administrativa		2548	Informe de Estudios de Dimensionamiento de la Entidad	2.000	Informe	02/ene/16	31/dic/16	2.000	Informe									
Gestion Administrativa		2563	Informe de evaluación del Plan de Administración de Riesgos	2.000	Informe	02/ene/16	31/dic/18	2.000	Informe		1.000	1.000	50.000	50.000				
Gestion Administrativa		2545	Informe de Evaluación del Plan de Gestión de Gobierno Abierto	1.000	Informe	02/ene/16	31/dic/16	1.000	Informe									
Gestion Administrativa		2543	Informe de Evaluación del Plan de Gestión del Conocimiento	1.000	Informe	02/ene/16	31/dic/16	1.000	Informe									
Gestion Administrativa		2560	Informe de evaluación del Plan de Mejora y Monitoreo del SCI	2.000	Informe	02/ene/16	31/dic/18	2.000	Informe		1.000	1.000	50.000	50.000				
Gestion Administrativa		2541	Informe de Evaluación del Plan de Modernización Institucional	10.000	Informe	02/ene/16	31/dic/16	2.000	Informe									
Gestion Administrativa		2547	Informe de Implementación de Herramienta Colaborativa (Intranet)	4.000	Informe	02/ene/16	31/dic/16	4.000	Informe		1.000	1.000	25.000	25.000				
Gestion Administrativa		2567	Informe de la Implementación de la Gestión por Procesos	2.000	Informe	02/ene/16	31/dic/16	2.000	Informe		1.000	1.000	50.000	50.000				
Gestion Administrativa		2540	Reformulación del Plan de Modernización Institucional	1.000	Plan	02/ene/16	31/dic/16	1.000	Plan									
		Planeamiento Estratégico																
Gestion Administrativa		1094	Estudio de Evaluación de Resultados de PIP en las Carreteras Nacionales	1.000	Informe	02/ago/16	30/mar/17	0.800	Informe									
Gestion Administrativa		1773	Informe de Evaluación Anual y Semestral del Plan Operativo Institucional	36.000	Documento	02/ene/16	31/dic/16	2.000	Documento	1.000	1.000	2.000	100.000	27.778				
Gestion Administrativa		1775	Informe de Gestión	48.000	Documento	02/ene/16	31/dic/16	12.000	Documento	6.000	6.000	12.000	100.000	75.000				
Gestion Administrativa		1770	Memoria Institucional Anual	18.000	Documento	02/ene/16	31/dic/16	1.000	Documento	1.000		1.000	100.000	27.778				

Anexo 4.1 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - ADMINISTRACIÓN INTERNA A Diciembre 2016

Responsable Prov/Prod	Meta			Meta Global						Avance de la Meta Física		Logrado			Presupuesto S/.			
FASE	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016
Gestion Administrativa		1771	Plan Operativo Institucional	18.000	Documento	02/ene/16	31/dic/16	1.000	Documento	1.000		1.000	100.000	16.667				
Gestion Administrativa		1772	Proyecto del Plan Operativo Institucional (Próximo Año)	54.000	Documento	02/ene/16	31/dic/16	1.000	Documento		1.000	1.000	100.000	5.556				
			Políticas Multisectoriales															
Gestion Administrativa		2128	Informe Supervisión, Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción para la Igualdad de Género Implementado (PAIG)	2.000	Documento	02/ene/16	31/dic/16	1.000	Documento									
Gestion Administrativa		2127	Informe Supervisión, Monitoreo y Evaluación del Plan de Ecoeficiencia PVN (PEPVN)	2.000	Documento	02/ene/16	31/dic/16	2.000	Documento									
Gestion Administrativa		2130	Plan de Acción para la Igualdad de Género Implementado (PAIG)	1.000	Documento	01/dic/15	30/mar/16	1.000	Documento	0.950		0.950	95.000	95.000				
			Presupuesto Público															
Gestion Administrativa		1415	Evaluación Semestral y Anual del Presupuesto Institucional	2.000	Documento	02/ene/16	31/dic/16	2.000	Documento	1.000	1.000	2.000	100.000	350.000				
Gestion Administrativa		1416	Programación y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto PVN	36.000	Documento	02/ene/16	31/dic/16	1.000	Documento		1.000	1.000	100.000	19.444				
			Sistemas de Información															
Gestion Administrativa		2219	Informe de Evaluación Anual del Plan Operativo Informático	4.000	Documento	02/ene/16	29/feb/16	1.000	Documento	1.000		1.000	100.000	25.000				
Gestion Administrativa		2218	Plan Operativo Informático	1.000	Documento	02/ene/16	29/feb/16	1.000	Documento	1.000		1.000	100.000	100.000				
Servicios Informáticos		2516	Implementación de ITIL Intermedio: Módulo de Capacidades	1.000	Módulo	01/abr/16	01/oct/16	1.000	Módulo									
Servicios Informáticos		1270	Implementación de los Procesos de Gestión de Cambio y Gestión de la Configuración en una Herramienta de Mesa de Servicios	1.000	Módulo	10/may/16	06/dic/16		Módulo	0.550	0.450	1.000		100.000				
Servicios Informáticos		2517	Mantenimiento del Módulo de Auditoria de Sistemas para los sistemas en producción	1.000	Módulo	01/abr/16	01/nov/18	0.330	Módulo									
Servicios Informáticos		2227	Mantenimiento del Módulo de Seguimiento de Expedientes de Auditoria	1.000	Módulo	01/abr/16	01/nov/17	0.500	Módulo	0.250	0.450	0.700	140.000	70.000				
Servicios Informáticos		2225	Mantenimiento del Sistema de Peajes y Detracciones - SPD	1.000	Módulo	01/ago/15	01/nov/18		Módulo	0.120	0.880	1.000		100.000				
Servicios Informáticos		2220	Mantenimiento Módulo de Contabilidad	4.000	Módulo	01/ago/15	01/nov/18	0.330	Módulo	0.220	0.780	1.000	303.030	25.000				
Servicios Informáticos		2222	Mantenimiento Módulo del Sistema de RRHH	4.000	Módulo	01/dic/15	01/nov/18	0.330	Módulo	0.110	0.890	1.000	303.030	25.000				
Servicios Informáticos		2515	Servicio de Soporte del Sistemas S10 Módulo Presupuesto	4.000	Módulo	01/ago/15	01/nov/18	0.330	Módulo		1.000	1.000	303.030	25.000				

Anexo 4.2 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS A Diciembre 2016

Responsable Proy/Prod		Meta			Meta Global						Avance de la Meta Física		Logrado		Presupuesto S/.			
FASE	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016
	20.5 UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS - 20.5 UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS - 20.5.1 GESTIÓN DE OBRAS I																	
	RVN No Concesionada								854,544.512				924,301.035	108.163	1,892,516,098	2,120,516,577	2,060,873,334	97
	OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN								854,544.512				924,301.035	108.163	1,892,516,098	2,120,516,577	2,060,873,334	97
	Rehabilitación, mejoramiento y construcción								854,544.512				924,301.035	108.163	1,892,516,098	2,120,516,577	2,060,873,334	97
	2002060 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TINGO MARIA -AGUAYTIA- PUCALLPA																	
	SECTORES DAÑADOS (PUENTE CHINO - AGUAYTIA)								2,494.732				1,937.581	77.667	20,138,678	70,903,565	70,826,940	100
	0083807 CARRETERA PUENTE CHINO - AGUAYTIA (SECTORES DAÑADOS)			2434	7.944	Kilometro	01/ago/14	14/nov/16	3.696	Kilometro	1.651	1.274	2.925	79.148	18,238,495	66,235,033	66,233,113	100
Supervisión de Obras	0058	0089	0095080 SUPERVISION CARRETERA PUENTE CHINO - AGUAYTIA (SECTORES DAÑADOS)	2434	7.944	Kilometro	01/ago/14	28/dic/16	1.000	Supervisión					1,900,183	4,668,532	4,593,827	98
	2002210 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAMAYA-JAEN-SAN IGNACIO-RIO CANCHIS																	
	TRAMO PERICOS SAN INGNACIO (INC VIA DE EVITAMIENTO)															812,320	812,317	100
Obras	0671	0116	0052497 PERICOS SAN INGNACIO (INC VIA DE EVITAMIENTO)	8880	54.580	Kilometro	15/ene/13	04/may/15		Kilometro						811,874	811,872	100
Supervisión de Obras	0737	0117	0052984 SUPERVISION: PERICOS SAN INGNACIO (INC VIA DE EVITAMIENTO)	8880	54.580	Kilometro	01/dic/12	01/jul/15		Supervisión						446	445	100
	TRAMO SAN IGNACIO PUENTE INTEGRACION.															129,971	129,971	100
Obras	0640	0110	0055846 REH. Y MEJ. TR. SAN IGNACIO PUENTE INTEGRACION	8880	45.987	Kilometro	16/mar/12	17/dic/13		Kilometro						127,493	127,493	100
Supervisión de Obras	0808	0111	0052994 SUPERVISION: SAN IGNACIO PUENTE INTEGRACION	8880	45.987	Kilometro	16/mar/12	28/mar/14		Supervisión						2,478	2,478	100
	2002213 REHABILITACION DE LA CARRETERA TARAPOTO - JUANJUI																	
	Tr. Caspizapa-Juanjui (Km 70+000 al Km 132+000)															7,010,418	6,913,511	99
Obras	0820	0022	0078215 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TARAPOTO-JUANJUI TRAMO CASPIZAPA-JUANJUI		61.940	Kilometro	20/may/08	20/may/10		Kilometro			#iDIV/O!			7,010,418	6,913,511	99
	2015918 INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ																	
	TACNA -LA PAZ, TR. I: KM 43+610 (HUANUNE CHICO)-94+000 (CERRO SANTA ELENA)								18,627.254				4,517.157	24.250	50,302,149	108,158,170	108,158,168	100
Obras	0060	2178	0165318 INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 43+610 - KM94+000 REGION TACNA	1249	52.290	Kilometro	01/jun/16	30/dic/18	18.000	Kilometro		4.377	4.377	24.315	50,302,149	103,209,836	103,209,835	100
Supervisión de Obras	0558	2255	0166401 Supervision Integracion Vial Tacna La Paz Tramo Tacna-la Collpa Km 43+610 - Km94+000 Region Tacna	1249	52.290	Kilometro	01/jun/16	25/feb/19	1.000	Supervisión						4,948,334	4,948,333	100
	TACNA -LA PAZ, TR. II: KM 94+000 (CERRO STA. ELENA) - 146 +180 (DV.TRIPARTITO)								5,654.115				526.884	9.319	36,949,130	35,280,997	35,280,996	100
Obras	0061	2179	0165319 Integracion Vial Tacna La Paz Tramo Tacna-la Collpa Km 94+000 - Km146+180 Region Tacna	1249	50.260	Kilometro	01/jun/16	30/dic/18	18.000	Kilometro		1.690	1.690	9.387	36,949,130	31,184,147	31,184,147	100
Supervisión de Obras	0559	2256	0166402 Supervision Integracion Vial Tacna La Paz Tramo Tacna-la Collpa Km 94+000 - Km146+180 Region Tacna	1249	52.180	Kilometro	01/jun/16	30/ene/19	1.000	Supervisión						4,096,850	4,096,849	100
	TACNA - LA PAZ, TR. III: KM 146+180 (DV. TRIPARTITO) - KM 187+404 (FRONTERA CON BOLIVIA)								25,691.849				24,407.005	94.999	45,734,865	135,001,607	134,998,675	100
Obras	0062	2180	0165317 INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 146+180 - KM187+404 REGION TACNA	1249	41.460	Kilometro	01/sep/16	08/oct/18	20.000	Kilometro	4.743	14.308	19.051	95.254	42,548,467	128,114,909	128,114,909	100
Supervisión de Obras	0063	2257	0166400 SUPERVISION INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 146+180 - KM187+404 REGION TACNA	1249	41.460	Kilometro	01/sep/16	08/oct/18	1.000	Supervisión					3,186,398	6,886,698	6,883,766	100

Anexo 4.2 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS A Diciembre 2016

Responsable Proy/Prod	Meta			Meta Global						Avance de la Meta Física		Logrado		Presupuesto S/.				
FASE	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016
			2015973 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI - TOCACHE												103,933,831	372,812	372,812	100
			TRAMO I: CAMPANILLA JUANJUI													354,301	354,301	100
Obras	0672	0221	0053030 TRAMO JUANJUI CAMPANILLA	2794	43.280	Kilometro	05/abr/13	27/dic/14		Kilometro						354,301	354,301	100
			TRAMO II y III - PIZANA - LA POLVORA, PIZARRON - PERLAMAYO - CAMPANILLA												103,933,831	18,511	18,511	100
Obras	0064	1548	0132474 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO PIZANA-LA POLVORA-PIZARRON-PERLAMAYO-CAMPANILLA	2794	89.973	Kilometro	17/ene/17	03/nov/19		Kilometro					92,862,349	18,511	18,511	100
Supervisión de Obras	0066	1909	0166407 SUPERVISION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI TOCACHE TRAMO CAMPANILLA - PERLAMAYO PIZARRON LA POLVORA- PIZANA REGION SAN MARTIN	2794	89.973	Kilometro	17/ene/17	30/dic/19		Supervisión					11,071,482			
			2022221 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OLLANTAYTAMBO – QUILLABAMBA													30,493	30,493	100
			CARRETERA ALFAMAYO CHAULLAY QUILLABAMBA													30,493	30,493	100
Obras	0754	0230	0047552 ALFAMAYO CHAULLAY QUILLABAMBA	6655	54.086	Kilometro	09/abr/10	27/ago/13		Kilometro						30,493	30,493	100
			2022937 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRUJILLO - SHIRAN - HUAMACHUCO													4,061,445	4,061,444	100
			TRAMO DV. OTUZCO-DV. CALLACUYAN													4,061,445	4,061,444	100
Obras	0714	0233	0088499 DV. OTUZCO - DV. CALLACUYAN	3291	70.899	Kilometro	04/nov/10	28/mar/14		Kilometro						3,762,009	3,762,008	100
Supervisión de Obras	0742	0234	0052979 SUPERVISION: DV. OTUZCO-DV. CALLACUYAN	3291	70.899	Kilometro	04/nov/10	13/mar/14		Supervisión						299,436	299,436	100
			2026767 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Quinoa-San Francisco						4,438.756				(2,342.287)	(52.769)	44,251,660	43,256,058	41,542,575	96
			QUINUA - SAN FRANCISCO, TR. KM 26+000 - 78+500													61,552	61,551	100
Obras	0622	0244	0052670 QUINUA SAN FRANCISCO KM 26 AL 78 500.	16256	50.910	Kilometro	01/abr/11	19/ago/13		Kilometro						61,552	61,551	100
			QUINUA - SAN FRANCISCO, TR. KM 78+500 - 172+420						4,438.756				(2,342.287)	(52.769)	44,251,660	43,194,506	41,481,024	96
Obras	0070	0406	0052671 QUINUA SAN FRANCISCO KM 78 500 AL KM 172 420	16256	76.090	Kilometro	09/abr/12	25/nov/16	11.786	Kilometro		(6.468)	(6.468)	(54.879)	38,340,281	37,148,254	37,148,252	100
Supervisión de Obras	0071	0407	0052993 SUPERVISION: QUINUA SAN FRANCISCO KM 78 500 AL KM 172 420	16256	94.590	Kilometro	01/abr/12	26/dic/16	1.000	Supervisión		1.000	1.000	100.000	5,911,379	6,046,252	4,332,772	72
			2027711 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI													2,375,359	2,375,359	100
			TRAMO: NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO															
Obras		0432	0052356 NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO	3876	85.570	Kilometro	19/abr/17	06/oct/19		Kilometro								
Obras		0433	GENARO	3876	85.570	Kilometro	01/abr/17	18/oct/19		Supervisión								
			TRAMO EL DESCANSO-LANGUI													2,375,359	2,375,359	100
Obras	0818	0410	0050194 EL DESCANSO-LANGUI	3876	19.820	Kilometro	29/oct/10	27/mar/12		Kilometro						2,375,359	2,375,359	100
			2028339 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAJAMARCA-CELENDÍN-BALZAS													3,714,917	3,714,912	100
			CAJAMARCA - CELENDIN, TR. Km. 52+000 - Km. 94+900 (Celendín)													2,867,085	2,867,080	100
Obras	0791	0446	0094785 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAJAMARCA - CELENDIN - BALZAS, TR. KM 52 - CELENDIN	4653	42.780	Kilometro	06/dic/11	10/nov/13		Kilometro						2,867,085	2,867,080	100
			CAJAMARCA - CELENDIN, TR. LA ENCAÑADA - KM. 52+000 (26 al 52 saldo de obra)													847,832	847,831	100

Anexo 4.2 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS A Diciembre 2016

Responsable Proy/Prod	Meta			Meta Global							Avance de la Meta Física		Logrado		Presupuesto S/.					
FASE		Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016	
Obras		0674	0464	0063496 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAJAMARCA - CELENDIN - BALZAS, TRAMO KM. 26+000 AL KM. 52+000 (SALDO DE OBRA)	4653	26.000	Kilometro	12/ene/13	11/jul/14		Kilometro						847,832	847,831	100	
		2031693 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA RUTA 10 TRAMO: HUAMACHUCO - PUENTE PALLAR - JUANJUI, SECTOR: HUAMACHUCO - SACSACOCCHA - PUENTE PALLAR														227,195	227,195	100		
		TRAMO HUAMACHUCO-PUENTE PALLAR-JUANJUI SECTOR HUAMACHUCO-SACSACOCCHA-PUENTE PALLAR														227,195	227,195	100		
Obras		0715	0769	0063519 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA RUTA 10, TRAMO: HUAMACHUCO-PTE. PALLAR-JUANJUI, SECTOR: HUAMACHUCO- SACSACOCCHA-PUENTE PALLAR	15956			01/abr/13									227,195	227,195	100	
		2031797 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CHANCHAMAYO-VILLA RICA, TRAMO: PTE. REITER-PTE PAUCARTAMBO-VILLA RICA														128,719	128,718	100		
		PUENTE REITHER - PUENTE PAUCARTAMBO - VILLARICA															128,719	128,718	100	
Obras		0777	0774	0052664 PUENTE REITHER - PUENTE PAUCARTAMBO - VILLARICA	2941	39.401	Kilometro	01/abr/11	12/ago/13		Kilometro						128,719	128,718	100	
		2042771 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY															7,853,712	7,853,710	100	
		AYACUCHO - ABANCAY, TR. KM. 50+000 (UCHCUMACHAY) - 98+800 (OCROS)															7,026,863	7,026,863	100	
Obras		0796	0811	0047931 AYACUCHO ABANCAY KM. 50 000 KM. 98 800	13558	48.800	Kilometro	01/abr/12	20/sep/13		Kilometro						7,026,863	7,026,863	100	
		AYACUCHO - ABANCAY, TR. KM. 98 000 (OCROS) - 154 000 (CHINCHEROS)															10,921	10,920	100	
Obras		0711	0837	0047932 AYACUCHO ABANCAY KM. 98 000 KM. 154 000	13558	55.200	Kilometro	13/jul/12	06/ago/14		Kilometro						10,921	10,920	100	
		AYACUCHO - ABANCAY, TR. KM. 154+000 (CHINCHEROS) - 210+000 (MACMAJOCHA)															815,928	815,928	100	
Obras		0810	0850	0047929 AYACUCHO ABANCAY KM. 154 000 - KM. 210 000	13558	41.970	Kilometro	21/may/10	04/oct/12		Kilometro						815,928	815,928	100	
		2043324 CULMINACION DE LA CONSTRUCCION AUTOPISTA PIMENTEL CHICLAYO KM. 6+950-KM. 10+100															95,413	94,227	99	
		AUTOPISTA PIMENTEL CHICLAYO Km 6+950-Km 10+100															95,413	94,227	99	
Obras		0779	0655	0056271 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA PIMENTEL- CHICLAYO KM 6+950 - KM 10+100	10699	2.972	Kilometro	10/ene/14	04/mar/15		Kilometro						9,416	8,231	87	
Supervisión de Obras		0617	0656	0063511 SUPERVISION CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA PIMENTEL - CHICLAYO KM. 6+950 - KM. 10+100	10699	2.972	Kilometro	10/ene/14	22/may/15		Supervisión						85,997	85,996	100	
		2046177 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA-AREQUIPA; TRAMO MO-108: CRUZ DE FLORES, DISTRITOS TORATA, OMATE, COALAUQUE, PUQUINA, L.D. PAMPA USUÑA, MOQUEGUA; TRAMO AR-118: DISTRITOS POLI														73,521,052				
		MOQUEGUA - OMATE - AREQUIPA TR. II: KM. 35 AL 153.50															73,521,052			
			078 CCI N° 014-2015-MTC/20 (29.Abr.2015) con GR de Moquegua														73,521,052			
Obras		0101	2264	0165640 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA - AREQUIPA TRAMO MOQUEGUA - OMATE REGION MOQUEGUA	50669	118.320	Kilometro	10/nov/16	17/abr/19	1.000	Kilometro					73,521,052				
Supervisión de Obras			1218	0193668 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA - AREQUIPA TRAMO MOQUEGUA - OMATE REGION MOQUEGUA	50669	118.320	Kilometro	10/nov/16	30/may/19	1.000	Supervisión									
		2055912 MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO								910.822				664.560	72.963	118,007,024	158,213,552	157,278,078	99	
		TRAMO III B, OVALO 200 MILLAS (KM 19+000) A SARITA COLONIA (KM 22+000)								910.822				664.560	72.963	118,007,024	158,213,552	157,278,078	99	
			CONVENIO 0023-2013-MTC/20							690.378				664.560	96.260	118,007,024	136,169,168	135,233,695	99	
Obras		0103	1746	0118925 MEJORAMIENTO TRAMO III B, OVALO 200 MILLAS (KM 19+000) A SARITA COLONIA (KM 22+000)	48115	2.100	Kilometro	29/nov/14	25/may/16	0.507	Kilometro	0.327	0.161	0.488	96.260	118,007,024	136,169,168	135,233,695	99	

Anexo 4.2 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS A Diciembre 2016

Responsable Proy/Prod	Meta			Meta Global						Avance de la Meta Física		Logrado		Presupuesto S/.				
FASE	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016
Supervisión de Obras	0487	1885	0118925 MEJORAMIENTO TRAMO III B, OVALO 200 MILLAS (KM 19+000) A SARITA COLONIA (KM 22+000)	48115	2.100	Kilometro	29/nov/14	26/jul/16	1.000	Supervisión						22,044,384	22,044,383	100
	2057739 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLOS																	
	ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO, INCLUIDO PUENTE CHIRA Y ACCESOS																	
Obras	0645	1552	0193577 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLOS TRAMO KM 19+700 - KM 33+500 INCLUIDO EL PUENTE ACHIRANA Y ACCESOS REGION ICA	6804	13.800	Kilometro	20/mar/18	12/ago/19		Kilometro								
Supervisión de Obras	0646	2015	0193663 SUPERVISION DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLOS TRAMO KM 19+700 - KM 33+500 INCLUIDO EL PUENTE ACHIRANA Y ACCESOS REGION ICA	6804	13.800	Kilometro	21/oct/16	14/oct/18		Supervisión								
	2057906 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LIMA-CANTA-LA VIUDA-UNISH								36,797.975				35,153.688	95.532	173,881,083	192,367,162	192,366,798	100
	TRAMO 1: LIMA CANTA, TR. Km 21.5 km. 80 y km. 80 km. 102								5,636.642				8,404.099	149.098	41,984,011	76,268,918	76,268,916	100
Obras	0105	0928	0051369 LIMA CANTA, TR. KM 21.5 KM. 80 Y KM. 80 KM. 102	3271	78.337	Kilometro	26/may/12	28/sep/16	7.821	Kilometro	4.027	7.667	11.694	149.521	41,346,305	71,455,113	71,455,111	100
Supervisión de Obras	0106	0929	0052955 SUPERVISION : LIMA CANTA, TR. KM 21.5 KM. 80 Y KM. 80 KM. 102	3271	79.467	Kilometro	26/may/12	30/oct/16	1.000	Supervisión		1.000	1.000	100.000	637,706	4,813,805	4,813,805	100
	TRAMO 2: CANTA - HUALLAY								31,161.333				26,749.589	85.842	131,897,072	116,098,244	116,097,882	100
Obras	0104	0923	0047962 CANTA - HUALLAY	3271	96.107	Kilometro	30/sep/14	13/oct/17	28.000	Kilometro	9.687	14.387	24.074	85.980	127,795,109	111,112,408	111,112,047	100
Supervisión de Obras	0107	0924	0052964 SUPERVISION: CANTA - HUALLAY	3271	96.107	Kilometro	30/sep/14	30/dic/17	1.000	Supervisión					4,101,963	4,985,836	4,985,836	100
	2058698 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA								3,112.076				4,145.052	133.192	25,458,964	65,772,492	60,791,146	92
	TR : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC								3,112.076				4,145.052	133.192	25,458,964	65,670,263	60,701,897	92
		CONVENIO 0023-2008-MTC/20							3,064.798				4,097.774	133.705	17,034,636	60,942,503	56,343,960	93
Obras	0112	0955	0048005 CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC	10447	58.860	Kilometro	01/may/12	25/sep/16	5.029	Kilometro	3.469	3.255	6.724	133.705	17,034,636	60,942,503	56,343,960	93
Supervisión de Obras	0113	0956	0052967 SUPERVISION: CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC	10447	58.860	Kilometro	01/may/12	25/oct/16	1.000	Supervisión		1.000	1.000	100.000	8,424,328	4,727,760	4,357,937	92
	TR : LLAMA - COCHABAMBA															84,795	71,815	85
Obras	0696	0947	0051382 LLAMA - COCHABAMBA	10447	60.460	Kilometro	01/dic/10	30/nov/13		Kilometro						71,816	71,815	100
Supervisión de Obras	0797	0948	0052981 SUPERVISION: LLAMA - COCHABAMBA	10447	60.460	Kilometro	01/dic/10	19/dic/13		Supervisión						12,979		
	TR COCHABAMBA-CHOTA															13,086	13,086	100
Obras	0814	0146	0048009 COCHABAMBA - CHOTA	10447	31.860	Kilometro	20/dic/11	20/ene/15		Kilometro						13,086	13,086	100
	TR. HUALGAYOC-YANACOA															4,348	4,348	100
Supervisión de Obras	0819	0943	0054337 SUPERVISION DV YANACOA-HUALGAYOC	10447	1.000	Supervisión	01/may/09	30/dic/14		Supervisión						4,348	4,348	100
	2058733 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAMANA – DV.QUILCA – MATARANI – ILO - TACNA								25,020.127				13,557.501	54.186	97,447,016	150,613,516	142,237,315	94
	TR : DV. QUILCA - MATARANI															6,548,195	6,548,191	100
Obras	0623	0959	0063514 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA, TRAMO DV. QUILCA - MATARANI	3272	94.458	Kilometro	04/may/13	19/nov/15		Kilometro						6,371,643	6,371,640	100

Anexo 4.2 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS A Diciembre 2016

Responsable Proy/Prod	Meta			Meta Global						Avance de la Meta Física		Logrado		Presupuesto S/.				
FASE	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016
Supervisión de Obras	0757	0960	0063524 SUPERVISION CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA, TRAMO DV. QUILCA - MATARANI	3272	94.458	Kilometro	01/feb/13	21/feb/16		Supervisión						176,552	176,551	100
	TR :MATARANI EL ARENAL PTA DE BOMBÓN								25,020.127				13,557.501	54.186	97,447,016	144,065,321	135,689,124	94
Obras	0115	1553	0110957 CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA TRAMO MATARANI EL ARENAL PTA DE BOMBON	3272	45.198	Kilometro	10/ene/15	20/feb/17	18.500	Kilometro	5.149	4.913	10.062	54.389	87,584,616	134,739,851	126,363,655	94
Supervisión de Obras	0116	1956	0115400 SUPERVISION DE LA CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA, TRAMO:MATARANI EL ARENAL PTA DE BOMBON	3272	45.198	Kilometro	10/ene/15	20/may/17	1.000	Supervisión					9,862,400	9,325,470	9,325,469	100
	2062374 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Cañete - Lunahuana															4,131,268	4,122,749	100
	CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA															4,131,268	4,122,749	100
Obras	0633	0503	0063498 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA	57858	37.844	Kilometro	10/ene/14	16/mar/16		Kilometro						3,212,298	3,203,780	100
Supervisión de Obras	0634	0504	0063497 SUPERVISION DE LA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA	57858	37.844	Kilometro	10/ene/14	16/may/16		Supervisión						918,970	918,969	100
	2078036 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO																	
	TR. CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO																	
Obras		1597	0115031 OBRA CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO	93142	75.500	Kilometro	10/ago/16	29/ago/19	4.000	Kilometro								
Supervisión de Obras		2265	0141960 SUPERVISION DE LA CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO	93142	75.500	Kilometro	10/ago/16	30/sep/19	1.000	Supervisión								
	2078371 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO-MAZAMARI-DV. PANGO- PUERTO OCOPA												499.566			9,703,940	9,680,711	100
	SATIPO-MAZAMARI-DV. PANGO- PUERTO OCOPA												499.566			9,703,940	9,680,711	100
Obras	0631	0967	0063521 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO - MAZAMARI - DV. PANGO - PUERTO OCOPA	4808	64.690	Kilometro	07/may/13	03/mar/16		Kilometro	2.830	3.583	6.413			7,436,292	7,413,063	100
Supervisión de Obras	0632	0968	0063520 SUPERVISION DE LA CARRETERA SATIPO - MAZAMARI - DV. PANGO - PUERTO OCOPA	4808	65.820	Kilometro	01/abr/13	22/may/16		Supervisión		1.000	1.000			2,267,648	2,267,647	100
	2078608 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA - LIRCAY								42,983.014				70,667.272	164.407	98,699,800	202,414,501	197,153,735	97
	Tr. Huancavelica-Lircay: km 0 - km 1.55																	
	CONVENIO 013-2012-MTC/20																	
Obras		1556	Construcción de la carretera Huancavelica - Lircay; Tr. Km. 0+000 - Km. 1+550	73004	1.550	Kilometro	10/jul/14	20/mar/16	0.550	Kilometro	1.052		1.052	191.273				
Supervisión de Obras		2016	Supervisión Carretera Huancavelica - Lircay; Tr. Km. 0+000 - Km. 1+550	73004	1.550	Kilometro	10/jul/14	20/may/16	1.000	Supervisión		1.000	1.000	100.000				
	Tr. Huancavelica-Lircay: km 1.55 - Lircay								42,983.014				70,667.272	164.407	98,699,800	202,414,501	197,153,735	97
Obras	0127	1557	0115285 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA - LIRCAY	73004	71.960	Kilometro	02/mar/15	18/ago/17	22.000	Kilometro	12.809	23.423	36.232	164.690	91,921,301	195,042,231	189,912,408	97
Supervisión de Obras	0128	2017	0115422 SUPERVISION DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA - LIRCAY	73004	71.960	Kilometro	02/mar/15	10/oct/17	1.000	Supervisión					6,778,499	7,372,270	7,241,326	98
	2088774 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN								7,240.575				9,067.508	125.232	67,303,764	92,062,167	92,062,162	100
	TR. HUAURA - SAYAN - PUENTE TINGO								6,526.092				7,994.187	122.496	46,563,012	62,134,490	62,134,487	100
Obras	0131	0671	0083806 CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN	34470	96.403	Kilometro	24/abr/13	02/may/16	11.763	Kilometro	0.797	13.642	14.439	122.749	43,065,825	54,861,536	54,861,534	100

Anexo 4.2 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS A Diciembre 2016

Responsable Proy/Prod	Meta				Meta Global						Avance de la Meta Física		Logrado		Presupuesto S/.			
FASE	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016
Supervisión de Obras	0133	1067	0164141 SUPERVISION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN TRAMO PUENTE TINGO - CHURIN REGION LIMA	34470	99.283	Kilometro	24/abr/13	17/sep/16	1.000	Supervisión		1.000	1.000	100.000	3,497,187	7,272,954	7,272,953	100
	TR. PUENTE TINGO - CHURÍN								714.483				1,073.321	150.223	20,740,752	29,927,677	29,927,675	100
Obras	0132	1068	0164140 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN TRAMO PUENTE TINGO - CHURIN REGION LIMA	34470	5.089	Kilometro	02/oct/15	28/jun/16	2.510	Kilometro	2.896	0.919	3.815	151.992	19,188,033	27,497,129	27,497,127	100
Supervisión de Obras	0134	1723	0164141 SUPERVISION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN TRAMO PUENTE TINGO - CHURIN REGION LIMA	34470	5.089	Kilometro	02/jun/15	25/feb/17	1.000	Supervisión		1.000	1.000	100.000	1,552,719	2,430,548	2,430,548	100
	2089761 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL-MAYOCC-AYACUCHO TRAMO MAYOCC-HUANTA															179,500	179,500	100
	TR. MAYOCC - HUANTA															179,500	179,500	100
Obras	0637	0972	0063523 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL-MAYOCC-AYACUCHO, TRAMO MAYOCC-HUANTA	70107	27.536	Kilometro	04/sep/13	15/ago/15		Kilometro								
Supervisión de Obras	0734	0973	0063522 SUPERVISION CARRETERA IMPERIAL-MAYOCC- AYACUCHO, TRAMO MAYOCC-HUANTA	70107	27.536	Kilometro	01/jun/13	21/may/16		Supervisión						179,500	179,500	100
	2090567 CONSTRUCCION DEL TUNEL YANANGO Y ACCESOS								577,109.568				622,511.974	107.867	27,395,951	56,498,050	55,971,657	99
	TUNEL YANANGO Y ACCESOS								577,109.568				622,511.974	107.867	27,395,951	56,498,050	55,971,657	99
Obras	0137	1273	0053045 TUNEL YANANGO Y ACCESOS	69524	1,750.000	Metro	13/ene/15	29/nov/16	1,090.000	Metro	412.125	763.700	1,175.825	107.874	25,657,413	52,942,570	52,940,518	100
Supervisión de Obras	0138	1274	0052995 SUPERVISION: TUNEL YANANGO Y ACCESOS	69524	1,062.900	Metro	12/ene/15	29/dic/16	1.000	Supervisión					1,738,538	3,555,480	3,031,138	85
	2106854 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO								4,440.566				6,952.702	156.572	79,173,434	70,767,313	70,746,383	100
	ANDAHUAYLAS HUANCABAMBA (AEROPUERTO)								4,440.566				6,952.702	156.572	79,173,434	70,767,313	70,746,383	100
Obras	0150	1559	0110956 CARRETERA ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO TRAMO ANDAHUAYLAS - HUANCABAMBA (AEROPUERTO)	5080	20.040	Kilometro	15/jun/15	30/ago/16	6.550	Kilometro	6.732	3.553	10.285	157.023	76,015,419	67,259,335	67,238,405	100
Supervisión de Obras	0151	1748	0115399 SUPERVISION DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO, TRAMO ANDAHUAYLAS - HUANCABAMBA (AEROPUERTO)	5080	20.040	Kilometro	01/abr/15	20/feb/17	1.000	Supervisión		1.000	1.000	100.000	3,158,015	3,507,978	3,507,978	100
	2109837 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. LA TINA-LA TINA-SURPAMPA-CHIRINOS-CACHAQUITO															310,775	310,774	100
	DV. LA TINA - LA TINA - SURPAMPA - CHIRINOS - CACHAQUITO															310,775	310,774	100
Obras	0580	0989	0050184 DIVISION LA TINA - LA TINA - SURPAMPA - CHIRINOS - CACHAQUITO	108035	14.335	Kilometro	15/oct/14	01/oct/15		Kilometro						163,494	163,494	100
Supervisión de Obras	0642	0990	0052978 SUPERVISION: DV. LA TINA - LA TINA - SURPAMPA - CHIRINOS - CACHAQUITO	108035	14.335	Kilometro	15/oct/14	01/oct/15		Supervisión						147,281	147,280	100
	2110320 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO								51,121.720				67,222.561	131.495	328,480,606	330,012,722	330,012,718	100
	TR. PTO. BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCION								16,262.054				13,302.220	81.799	81,968,286	86,100,166	86,100,165	100
Obras	0158	0993	0102190 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO PUERTO BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCION	3373	57.241	Kilometro	25/nov/15	18/dic/17	20.000	Kilometro	1.689	14.722	16.411	82.054	75,968,286	81,058,170	81,058,169	100
Supervisión de Obras	0161	1849	0102212 SUPERVISION DEL TRAMO PUERTO BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCION	3373	57.241	Kilometro	01/ago/15	19/feb/18	1.000	Supervisión					6,000,000	5,041,996	5,041,995	100
	TR. CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO SUNGARO								10,183.125				8,425.004	82.735	100,615,711	73,479,015	73,479,014	100

Anexo 4.2 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS A Diciembre 2016

Responsable Proy/Prod		Meta				Meta Global						Avance de la Meta Física		Logrado		Presupuesto S/.			
FASE		Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016
Obras		0157	0996	0102189 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO SUNGARO	3373	54.970	Kilometro	01/jul/15	20/jun/17	15.000	Kilometro	2.078	10.406	12.484	83.225	86,884,968	67,488,106	67,488,106	100
Supervisión de Obras		0162	1848	0102215 SUPERVISION DEL TRAMO CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO SUNGARO	3373	54.970	Kilometro	01/jul/15	20/ago/17	1.000	Supervisión					13,730,743	5,990,909	5,990,909	100
		TR. PTO. SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO								24,676.541				45,495.338	184.367	145,896,609	170,433,541	170,433,539	100
Obras		0159	1562	0102195 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO PUERTO SUNGARO - SAN ALEJANDRO	3373	62.647	Kilometro	28/nov/15	30/dic/17	15.000	Kilometro	5.466	22.260	27.726	184.842	130,058,506	164,087,185	164,087,184	100
Supervisión de Obras		0160	0373	0102211 SUPERVISION DEL TRAMO PUERTO SUNGARO - SAN ALEJANDRO	3373	62.900	Kilometro	25/may/15	25/feb/18	1.000	Supervisión					15,838,103	6,346,356	6,346,355	100
		2110581 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARCOS -CAJABAMBA-SAUSACOCOA								2,111.325				1,181.597	55.965	33,428,198	29,167,016	27,154,985	93
		TRAMO SAN MARCOS CAJABAMBA								2,111.325				1,181.597	55.965	33,428,198	29,167,016	27,154,985	93
Obras		0163	1001	0102177 MEJORAMIENTO DEL TRAMO SAN MARCOS - CAJABAMBA	11432	56.372	Kilometro	01/sep/13	05/oct/16	8.635	Kilometro	3.271	1.463	4.734	54.823	32,174,073	23,833,075	23,821,044	100
Supervisión de Obras		0164	1708	0102178 SUPERVISION DEL TRAMO SAN MARCOS - CAJABAMBA	11432	58.802	Kilometro	29/ago/13	30/sep/16	1.000	Supervisión		1.000	1.000	100.000	1,254,125	5,333,941	3,333,941	63
		2110692 CONSTRUCCION DEL PUENTE CAJABAMBA Y ACCESOS																	
		PUENTE CAJABAMBA Y ACCESOS																	
Obras			1189	0056475 CONSTRUCCION DEL PUENTE CAJABAMBA	122151	30.000	Metro	12/dic/12	30/sep/14		Metro								
		2132705 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA DESVÍO LAS VEGAS – TARMA															68,599	53,933	79
		CARRETERA DV. LAS VEGAS - TARMA															68,599	53,933	79
Obras		0788	1088	0055850 REH. Y MEJ. DV. LAS VEGAS-TARMA	169126	32.620	Kilometro	29/sep/12	02/jul/14		Kilometro						68,599	53,933	79
		2134846 Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Emp. R01N Río Seco - El Ahorcado - Emp. R016 Sayán															510,371	489,850	96
		RIO SECO - EL AHORCADO															510,371	489,850	96
Obras		0758	1053	0094790 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N RIO SECO - EL AHORCADO - EMP. PE-18 (SAYAN)	34473	42.600	Kilometro	08/mar/13	08/ago/14		Kilometro						19,260	19,260	100
Supervisión de Obras		0673	1054	0063503 SUPERVISION DE LA CARRETERA EMP. R01N RIO SECO - EL AHORCADO - EMP. R016 SAYAN	34473	42.600	Kilometro	01/ene/13	06/nov/14		Supervisión						491,111	470,590	96
		2134881 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAURI-NEGROMAYO-OSCOLLO-IMATA, TRAMO DV. IMATA-OSCOLLO-NEGROMAY								361.687				620.530	171.566	7,677,845	16,113,357	15,768,458	98
		Tr. Dv. Imata - Oscollo - Negromayo								361.687				620.530	171.566	7,677,845	16,113,357	15,768,458	98
Obras		0184	1048	0063510 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAURI-NEGROMAYO-OSCOLLO-IMATA, TRAMO DV. IMATA-OSCOLLO-NEGROMAYO	116092	67.725	Kilometro	30/abr/13	28/sep/16	2.390	Kilometro	4.184		4.184	175.063	7,275,848	14,428,276	14,428,276	100
Supervisión de Obras		0185	1049	0063509 SUPERVISION CARRETERA YAURI-NEGROMAYO-OSCOLLO-IMATA, TRAMO DV. IMATA-OSCOLLO-NEGROMAYO	116092	67.725	Kilometro	01/mar/13	28/oct/16	1.000	Supervisión		1.000	1.000	100.000	401,997	1,685,081	1,340,182	80
		2146291 CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE UNA SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO DV. AEROPUERTO PUCALLPA-CEMENTERIO JARDIN DEL BU								4,109.724				2,339.887	56.935	15,711,367	60,254,780	59,559,678	99
		Tr. Dv. Aeropuerto Pucallpa - Cementerio Jardín del Buen Recuerdo								4,109.724				2,339.887	56.935	15,711,367	60,254,780	59,559,678	99
Obras		0188	0100	0063529 CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO DV. AEROPUERTO PUCALLPA-CEMENTERIO JARDIN DEL BUEN RECUERDO	128445	10.053	Kilometro	01/may/14	03/sep/16	7.213	Kilometro	0.350	3.795	4.145	57.468	13,528,683	56,449,003	55,753,902	99

Anexo 4.2 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS A Diciembre 2016

Responsable Proy/Prod		Meta				Meta Global					Avance de la Meta Física		Logrado		Presupuesto S/.					
FASE		Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016	
Supervisión de Obras		0189	0101	0063528 SUPERVISION DE LA AMPLIACION DE LA SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO DV. AEROPUERTO PUCALLPA-CEMENTERIO JARDIN DEL BUEN RECUERDO	128445	10.053	Kilometro	01/may/14	30/oct/16	1.000	Supervisión					2,182,684	3,805,777	3,805,776	100	
		2155808 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDOZA - EMPALME RUTA PE-5N LA CALZADA, TRAMO SELVA ALEGRE-EMPALME F								1,502.536				0.082	0.005	33,423,904	10,251,972	7,308,655	71	
		SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N								1,502.536				0.082	0.005	33,423,904	10,251,972	7,308,655	71	
Obras		0191	1323	0052879 RODRIGUEZ DE MENDOZA - EMPALME RUTA PE-5N, TRAMO SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N	107953	27.392	Kilometro	02/mar/15	30/oct/16	18.522	Kilometro	0.001	0.000	0.001	0.006	31,725,340	7,990,049	6,609,260	83	
Supervisión de Obras		0192	1324	0052968 SUPERVISION DE CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDOZA - EMPALME RUTA PE-5N, TRAMO SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N	107953	27.392	Kilometro	01/ene/15	30/nov/16	1.000	Supervisión					1,698,564	2,261,923	699,395	31	
		2159402 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL PAMPAS								9,407.697				9,779.027	103.947	37,316,783	80,846,597	80,846,597	100	
		TR. IMPERIAL-PAMPAS								9,407.697				9,779.027	103.947	37,316,783	80,846,597	80,846,597	100	
Obras		0199	1591	0132838 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL PAMPAS	73078	36.140	Kilometro	07/nov/14	25/nov/16	12.000	Kilometro	12.475		12.475	103.958	32,907,088	78,174,828	78,174,828	100	
Supervisión de Obras		0200	1957	0115423 SUPERVISION DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL PAMPAS	73078	36.140	Kilometro	07/nov/14	30/dic/16	1.000	Supervisión		1.000	1.000	100.000	4,409,695	2,671,769	2,671,769	100	
		2167895 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MAZAMARI - PANGOA - CUBANTIA								820.185						42,369,989	31,534,567			
		MAZAMARI - PANGOA - CUBANTÍA								820.185							42,369,989	31,534,567		
Obras		0203	1592	0115001 Mejoramiento Y Rehabilitacion De La Carretera Mazamari - Pangoa - Cubantia	8669	36.300	Kilometro	12/sep/16	10/nov/18	2.900	Kilometro					42,369,989	26,570,503			
Supervisión de Obras		0579	2019	0115405 SUPERVISION DE LA CARRETERA MAZAMARI - PANGOA - CUBANTIA	8669	36.300	Kilometro	02/sep/16	30/dic/18	1.000	Supervisión						4,964,064			
		2177209 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA, RUTA PE-3N														42,625,198				
		TR. HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA															42,625,198			
Obras		0206	1598	0113737 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N	9615	152.200	Kilometro	13/feb/17	05/feb/21		Kilometro					42,625,198				
		2192666 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA BELLAVISTA - MAZAN - SALVADOR - EL ESTRECHO														95,842,761	129,356	75,600	58	
		BELLAVISTA - MAZAN - SALVADOR - EL ESTRECHO, TR. I BELLAVISTA - SANTO TOMAS PUENTE NANAY Y VIADUCTOS														95,842,761	129,356	75,600	58	
Obras		0218	2379	0183132 CONSTRUCCION DEL TRAMO I BELLAVISTA - SANTO TOMAS PUENTE NANAY Y VIADUCTOS DE ACCESO REGION LORETO	396	2.283	Kilometro	01/nov/16	30/jun/19		Kilometro					95,842,761	129,356	75,600	58	
Supervisión de Obras		0736	2519	0183133 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMO I BELLAVISTA - SANTO TOMAS PUENTE NANAY Y VIADUCTOS DE ACCESO REGION LORETO	396	2.283	Kilometro	01/nov/16	30/ago/19		Supervisión									
		2234984 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. NEGROMAYO - OCCORURO - PALLPATA - DV. YAURI								30,588.209				50,891.188	166.375	109,397,255	139,179,833	139,179,831	100	
		CARRETERA DV. NEGRO MAYO - OCORURO - PALLPATA - DV. YAURI.								30,588.209				50,891.188	166.375	109,397,255	139,179,833	139,179,831	100	
Obras		0227	1579	0115032 OBRA CARRETERA DV. NEGROMAYO - OCCORURO - PALLPATA - DV. YAURI	142861	70.791	Kilometro	20/sep/15	31/mar/18	23.000	Kilometro	9.543	28.804	38.347	166.728	103,392,783	132,710,956	132,710,955	100	
Supervisión de Obras		0228	1852	0115397 SUPERVISION DE CARRETERA DV. NEGROMAYO - OCCORURO - PALLPATA - DV. YAURI	142861	70.791	Kilometro	20/sep/15	30/abr/18	1.000	Supervisión					6,004,472	6,468,877	6,468,876	100	
		2263613 REHABILITACION DE LA CARRETERA PATIVILCA - QUEBRADA SECA - PUENTE SANTA - DV.SALAVERRY Y DV.SALAVERRY - PUERTO SALAVERRY														26,975,330				
		Tr. Pativilca - Quebrada Seca - Puente Santa - Dv Salaverry - Puerto Salaverry														26,975,330				

Anexo 4.2 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS A Diciembre 2016

Responsable Proy/Prod		Meta				Meta Global						Avance de la Meta Física		Logrado		Presupuesto S/.					
FASE		Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016		
Obras		0241	1612	0166332 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PATIVILCA - QUEBRADA SECA - PUENTE SANTA - DV. SALAVERRY Y DV. SALAVERRY - PUERTO SALAVERRY	315331	357.700	Kilometro	01/ene/16	20/jul/17	100.000	Kilometro					26,975,330					
		2290818 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 135) CHECCA - MAZOCRUZ, PROVINCIA DE EL COLLOA - PUNO																57,068,461			
		TR. CHECCA - MAZOCRUZ																57,068,461			
Obras		0254	2382	0192860 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 135) CHECCA - MAZOCRUZ, PROVINCIA DE EL COLLOA - PUNO TRAMO CHECCA - MAZOCRUZ REGION PUNO	198720	73.280	Kilometro	01/ago/17	20/mar/19		Kilometro					57,068,461					
				TOTALES 105						854544.5119				924301.0347	108.1630064	1892516098	2120516577	2060873334	97		

Anexo 4.3 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS A Diciembre 2016

Responsable Obra/Activ	Proy/Prod Finalidad	Meta			Meta Global						Avance de la Meta Física		Logrado		Presupuesto S/.			
FASE	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016
	20.6 UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS - 20.6 UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS								154.018				146.500	95.119	162,264,354	35,742,383	31,547,956	88
	RVN No Concesionada								154.018				146.500	95.119	162,264,354	35,742,383	31,547,956	88
	OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN								152.565				144.183	94.506	159,257,293	34,801,915	30,607,489	88
	Rehabilitación, mejoramiento y construcción								152.565				144.183	94.506	159,257,293	34,801,915	30,607,489	88
	2002210 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAMAYA-JAEN-SAN IGNACIO-RIO CANCHIS																	
	VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE NAMBALLE																	
Estudio Definitivo	0707	3146	0190364 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA DE EVITAMIENTO EN LA CIUDAD DE NAMBALLE - REGION CAJAMARCA	8880	1.500	Kilometro	01/sep/16	23/feb/18		Estudio								
	2015973 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI - TOCACHE								3.476				4.056	116.667	464,646	1,158,831	1,158,830	100
	TRAMO II y III - PIZANA - LA POLVORA, PIZARRON - PERLAMAYO - CAMPANILLA								3.476				4.056	116.667	464,646	1,158,831	1,158,830	100
Estudio Definitivo	0065	0226	0132474 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO PIZANA-LA POLVORA-PIZARRON- PERLAMAYO-CAMPANILLA	2794	92.000	Kilometro	01/abr/14	25/feb/16	0.300	Estudio	0.350		0.350	116.667	464,646	1,158,831	1,158,830	100
	2022937 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRUJILLO - SHIRAN - HUAMACHUCO																	
	TRAMO DV. OTUZCO-HUAMACHUCO																	
	CONVENIO 0012-2013-MTC/20																	
Estudio Definitivo		2037	CONSTRUCCIÓN DEL CAMBIO DE TRAZO DE LA CARRETERA TRUJILLO - HUAMACHUCO; TRAMO KM. 160+700 (DV. OTUZCO) - Km 164+200 (DV. HUAMACHUCO)	3291	5.750	Kilometro	20/dic/13	30/ene/16		Estudio	0.800		0.800					
	2027711 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI								5.046				5.803	115.000	753,599	1,219,209	1,219,207	100
	TRAMO: NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO															378,144	378,143	100
Estudio Definitivo	0505	0511	0052356 NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO	3876	86.140	Kilometro	04/nov/10	30/oct/11		Estudio						378,144	378,143	100
	TRAMO LANGUI - COLPAHUAYCO								5.046				#¡DIV/0!	115.000	753,599	841,065	841,064	100
Estudio Definitivo	0100	1984	0115286 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI TRAMO COLPAHUAYCO-LANGUI	3876	10.000	Kilometro	01/abr/16	01/mar/17	0.600	Estudio	0.250	0.440	0.690	115.000	753,599	841,065	841,064	100
	2046177 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA-AREQUIPA; TRAMO MO-108: CRUZ DE FLORES, DISTRITOS TORATA, OMATE, COALAUQUE, PUQUINA, L.D. PAMPA USUÑA, MOQUEGUA; TRAMO												0.905			90,496	90,495	100
	MOQUEGUA - OMATE - AREQUIPA TR. II: KM. 35 AL 153.50												0.905			90,496	90,495	100
	078 CCI N° 014-2015-MTC/20 (29.Abr.2015) con GR de Moquegua												0.905			90,496	90,495	100
Estudio Definitivo	0784	0323	0165640 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA - AREQUIPA TRAMO MOQUEGUA - OMATE REGION MOQUEGUA	50669	208.680	Kilometro	04/jul/15	30/dic/16		Estudio	0.800	0.200	1.000			90,496	90,495	100
	2055842 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: SANTA- HUALLANCA														1,312,800			
	TR. SANTA - HUALLANCA														1,312,800			
Estudio Definitivo	0102	0904	0050575 ESTUDIO DEFINITIVO DE CHUQUICARA-HUALLANCA	3293	65.640	Kilometro	01/oct/16	30/dic/17	0.200	Estudio					1,312,800			
	2056359 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA SANTA INES EMPALME RUTA 24A LOS LIBERTADORES														1,486,351			
	HUANCVELICA - SANTA INES - EMP. RUTA 24A																	
	CONVENIO 026-2016-MTC/20 PVN																	

Anexo 4.3 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS A Diciembre 2016

Responsable Obra/Activ	Proy/Prod Finalidad	Meta			Meta Global						Avance de la Meta Física		Logrado		Presupuesto S/.			
FASE	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016
Estudio de Factibilidad		0130	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD CARRETERA HUANCAMELICA - SANTA INES - EMPALME RUTA 24 A VIA LOS LIBERTADORES	66742	216.900	Kilometro	01/ago/08	01/jun/16	0.200	Estudio								
	TR. HUANCAMELICA - SANTA INÉS														586,240			
Estudio Definitivo	0005	0660	0055702 ESTUDIO DEFINITIVO TR. HUANCAMELICA-SANTA INES	66742	72.000	Kilometro	01/mar/17	01/jun/18		Estudio					586,240			
	TR. SANTA INÉS - RUMICHACA														311,471			
Estudio Definitivo	0004	0661	0055701 ESTUDIO DEFINITIVO TR. SANTA INES-RUMICHACA	66742	30.900	Kilometro	01/mar/17	01/may/18		Estudio					311,471			
	TR. SANTA INÉS - CASTROVIRREYNA - TICRAPO - PAMPANO														588,640			
Estudio Definitivo	0003	0662	0055700 ESTUDIO DEFINITIVO TR. SANTA INES-PAMPANO	66742	108.000	Kilometro	01/mar/17	01/dic/18		Estudio					588,640			
	2057739 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLOS								0.077				0.154	200.000		76,806	76,806	100
	ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO, INCLUIDO PUENTE CHIRA Y ACCESOS								0.077				0.154	200.000		76,806	76,806	100
Estudio Definitivo	0510	0910	0050571 ESTUDIO DEFINITIVO DE CARRETERA ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO	6804	13.800	Kilometro	23/abr/13	23/feb/16	0.100	Estudio	0.200		0.200	200.000		76,806	76,806	100
	2078363 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE QUIROZ - TAUCA - CABANA - HUANDOVAL - PALLASCA								0.117							116,826	116,826	100
	TR. TAUCA (Km 145+000) - PALLASCA (Km 201 + 200)								0.117							116,826	116,826	100
Estudio Definitivo	0552	0155	0050597 ESTUDIO DEFINITIVO DE TRAMO TAUCA (KM. 145 000) - PALLASCA (KM. 201 200)	3543	56.200	Kilometro	02/may/12	30/ene/16	0.100	Estudio						116,826	116,826	100
	2078442 MEJORAMIENTO DEL PUENTE BOCAPAN Y ACCESOS												0.046			18,234	18,234	100
	PUENTE BOCAPAN Y ACCESOS												0.046			18,234	18,234	100
Estudio Definitivo	0554	0157	0055452 ESTUDIO DEFINITIVO DEL PUENTE BOCAPAN Y ACCESOS	69323	251.000	Metro	22/feb/10	17/mar/16		Estudio	0.250		0.250			18,234	18,234	100
	2078481 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PUENTE TUMBES Y ACCESOS															51,240	51,239	100
	PUENTE TUMBES Y ACCESOS															51,240	51,239	100
Estudio Definitivo	0555	0158	0050590 ESTUDIO DEFINITIVO DE PUENTE TUMBES Y ACCESOS	71331	60.000	Metro	22/ago/11	31/dic/15		Estudio						51,240	51,239	100
	2081615 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE EVITAMIENTO DE HUANCAYO																	
	VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE HUANCAYO																	
Estudio de Factibilidad		0896	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE EVITAMIENTO DE HUANCAYO	87486	12.400	Kilometro	13/may/16	23/mar/19		Estudio								
Estudio Definitivo	0703	2267	0164781 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE HUANCAYO	87486	12.400	Kilometro	01/jun/16	25/jul/17	0.500	Estudio								
	2093846 REHABILITACION DE LA CARRETERA TACNA-TARATA-MAZOCRUZ, TRAMO TARATA-CAPAZO																	
	TARATA - CAPAZO																	
Estudio Definitivo		0510	0050595 ESTUDIO DEFINITIVO DE TARATA - CAPAZO	108281	83.900	Kilometro	30/jun/10	30/jul/18	0.300	Estudio								
	2110320 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO															9,333	9,332	100
	TR. PTO. SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO															9,333	9,332	100
Estudio Definitivo	0786	0517	0050593 ESTUDIO DEFINITIVO DE PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO, TR: PUERTO SUNGARO - SAN ALEJANDRO	3373	62.900	Kilometro	17/oct/11	01/feb/15		Estudio						9,333	9,332	100

Anexo 4.3 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS A Diciembre 2016

Responsable Obra/Activ	Proy/Prod Finalidad	Meta			Meta Global						Avance de la Meta Física		Logrado		Presupuesto S/.			
FASE	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016
	2110581 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARCOS -CAJABAMBA-SAUSACOCHA								0.246							40,939	40,938	100
	TRAMO: SAN MARCOS -CAJABAMBA-SAUSACOCHA																	
Estudio de Factibilidad	0452	0036	0055303 ESTUDIO FACTIBILIDAD CARRETERA SAN MARCOS-CAJABAMBA-HUAMACHUCO	11432	58.802	Kilometro	12/oct/06	25/sep/09		Estudio								
	TRAMO: CAJABAMBA -SAUSACOCHA								0.246							40,939	40,938	100
Estudio Definitivo	0753	0519	0050569 ESTUDIO DEFINITIVO DE CAJABAMBA-SAUSACOCHA	11432	38.950	Kilometro	01/oct/11	24/feb/15	0.600	Estudio						40,939	40,938	100
	2131925 CARRETERA VILLARICA-PUERTO BERMUDEZ								3.163				6.327	200.000	128,289	2,108,972	2,108,971	100
	VILLARICA-DV. PUERTO BERMUDEZ								3.163				6.327	200.000	128,289	2,108,972	2,108,971	100
Estudio Definitivo	0180	1128	0089045 ESTUDIO DEFINITIVO VILLA RICA - PUERTO BERMUDEZ	3368	105.900	Kilometro	01/mar/14	01/feb/16	0.150	Estudio	0.300		0.300	200.000	128,289	2,108,972	2,108,971	100
	2132703 CONSTRUCCION DEL PUENTE TINGO Y ACCESOS												0.101			67,209	67,209	100
	PUENTE TINGO Y ACCESOS												0.101			67,209	67,209	100
Estudio Definitivo	0556	1219	0050579 ESTUDIO DEFINITIVO DE CONSTRUCCION PUENTE TINGO Y ACCESOS	155119	99.000	Metro	01/jun/12	22/jul/16		Estudio	0.050	0.100	0.150			67,209	67,209	100
	2146291 CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE UNA SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO DV. AEROPUERTO PUCALLPA-CEMENTERIO JARDIN DEL BUEN RECUERDO															4,703	4,703	100
	Tr. Dv. Aeropuerto Pucallpa - Cementerio Jardín del Buen Recuerdo															4,703	4,703	100
Estudio Definitivo	0741	0864	0055698 ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROY. CONSTRUCC. DE LA AMPLIACION DE LA SEGUNDA CALZADA DEL TR. DV. AEROPUERTO PUCALLPA-CEMENTERIO JARDIN DEL BUEN RECUERDO	128445	10.200	Kilometro	18/ago/11	15/jun/12		Estudio						4,703	4,703	100
	2158699 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CHILCA - SAPALLANGA - PUCARA - PAZOS - DV. PAMPAS: TRAMO II PUCARA - PAZOS Y TRAMO III PAZOS - DV. PAMPAS														954,501			
	TRAMO II: PUCARÁ - PAZOS Y TRAMO III PAZOS - DV. PAMPAS														954,501			
Estudio Definitivo	0195	1072	0089044 ESTUDIO DEFINITIVO CARRETERA CHILCA - SAPALLANGA - PUCARA - PAZOS - DV. PAMPAS: TRAMO II PUCARA - PAZOS Y TRAMO III PAZOS - DV. PAMPAS	198686	26.900	Kilometro	30/dic/15	31/dic/15		Estudio					954,501			
	2158700 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCAY														200,000			
	Vía de Evitamiento de la Ciudad de Abancay.														200,000			
Estudio Definitivo	0196	1344	0079209 ESTUDIO DEFINITIVO VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCAY	108630	12.820	Kilometro	01/oct/13	01/mar/16	0.250	Estudio					200,000			
	2177209 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA, RUTA PE-3N								7.666				6.708	87.500	2,065,449	1,916,539	1,916,538	100
	TR. HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA								7.666				6.708	87.500	2,065,449	1,916,539	1,916,538	100
Estudio Definitivo	0207	1338	0107542 ESTUDIO DEFINITIVO MEJORAMIENTO CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N	9615	152.200	Kilometro	01/oct/14	30/mar/17	0.400	Estudio		0.350	0.350	87.500	2,065,449	1,916,539	1,916,538	100
	2233845 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PUERTO OCOPA-ATALAYA														1,872,000			
	Tr. Puerto Ocopa - Atalaya														1,872,000			
Estudio de Factibilidad	0026	1570	0165573 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO OCOPA - ATALAYA Y ACCESO A PUERTO PRADO, RIO TAMBO, ATALAYA	308903	167.580	Kilometro	01/sep/16	01/mar/18	0.200	Estudio					1,872,000			
	2233958 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHIMBOTE - TOCACHE, SECTOR YUNGAYPAMPA - TRES CRUCES - SIHUAS - HUACRACHUCO - UCHIZA - EMP.RUTA 05N - TOCACHE, TRAMO PUENTE EL CHORRO - TRES CRUCES - SIHUAS - I														1,500,000			

Anexo 4.3 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS A Diciembre 2016

Responsable Obra/Activ	Proy/Prod Finalidad	Meta			Meta Global						Avance de la Meta Física		Logrado		Presupuesto S/.			
FASE	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016
			TR. AJENJO – UCHIZA – EMP. PE-5N												1,500,000			
Estudio Definitivo	0225	0911	0112702 ESTUDIO DEFINITIVO CARRETERA CHIMBOTE - TOCACHE, SECTOR YUNGAYPAMPA - TRES CRUCES - SIHUAS - HUACRACHUCO - UCHIZA - EMP. RUTA 05N - TOCACHE	4588	86.960	Kilometro	01/jun/16	01/jul/17	0.600	Estudio					1,500,000			
			2234905 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA PILCOMAYO (EMP. PE - 3S) - CHUPACA						3.310				1.572	47.500	912,195	413,764	413,764	100
			CHUPACA - PILCOMAYO - CHUPURRO - EMP- PE 3S						3.310				1.572	47.500	912,195	413,764	413,764	100
Estudio Definitivo	0226	1886	0112705 ESTUDIO DEFINITIVO CARRETERA PILCOMAYO (EMP. PE - 3S) - CHUPACA	227125	5.300	Kilometro	01/ene/16	01/ene/17	0.800	Estudio		0.380	0.380	47.500	912,195	413,764	413,764	100
			2234980 REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN CARRETERA AFIRMADA PUENTE EL CUMBIL - SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA - CHANCAY BAÑOS - EMP. RUTA PE-3N (TÚNEL CHOTANO)															
			SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA - CHANCAY BAÑOS															
			CONVENIO 0001-2012-MTC/20															
Estudio de Factibilidad		0644	0050520 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PUENTE EL CUMBIL - SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA - CHANCAY BAÑOS - EMP. RUTA PE - TUNEL CHOTANO	133088	103.640	Kilometro	06/mar/13	25/feb/16		Estudio								
Estudio Definitivo		1576	Estudio Definitivo del Puente El Cumbil - Santa Cruz De Succhubamba - Chancay Baños - Emp. Ruta PE - Tunel Chotano	133088	103.640	Kilometro	01/dic/16	01/dic/18		Estudio								
			2234982 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO															
			Tr. Chagual - Subida Mina Marsa															
Estudio Definitivo		0096	0193576 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO REGION LA LIBERTAD	108598	228.550	Kilometro	01/oct/16	01/mar/19	0.100	Estudio								
			2234983 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. CERRO DE PASCO - TINGO MARIA										5.319		112,749,187	2,659,628	2,659,627	100
			Dv. CERRO DE PASCO - TINGO MARIA										5.319		112,749,187	2,659,628	2,659,627	100
Estudio de Factibilidad	0012	0639	0110960 CARRETERA DV. CERRO DE PASCO - TII	217922	229.400	Kilometro	17/jul/14	30/ene/17	0.350	Estudio	0.150		0.150	42.857	112,749,187			
Estudio Definitivo	0608	1605	0110960 CARRETERA DV. CERRO DE PASCO - TII	217922	229.400	Kilometro	01/abr/16	30/dic/17		Estudio		0.200	0.200			2,659,628	2,659,627	100
			2234985 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE.1 NJ - BUENOS AIRES -SALITRAL - CANCHAQUE - EMP. PE 3N HUANCABAMBA, TRAM						2.959				2.754	93.082	2,178,371	808,015	808,014	100
			TRAMO CANCHAQUE - HUANCABAMBA						2.959				2.754	93.082	2,178,371	808,015	808,014	100
Estudio de Factibilidad	0006	1276	0089052 ESTUDIO FACTIBILIDAD CARRETERA CANCHAQUE-HUANCABAMBA												726,124			
Estudio de Factibilidad	0019	1276	0154029 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE.1 NJ - BUENOS AIRES -SALITRAL - CANCHAQUE - EMP. PE 3N HUANCABAMBA, TRAMO CANCHAQUE - HUANCABAMBA	245326	66.700	Kilometro	17/abr/15	17/ago/16	0.400	Estudio	0.400		0.400	100.000	1,452,247	671,543	671,543	100
Estudio Definitivo	0752	1564	0154029 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE.1 NJ - BUENOS AIRES -SALITRAL - CANCHAQUE - EMP. PE 3N HUANCABAMBA, TRAMO CANCHAQUE - HUANCABAMBA	245326	70.850	Kilometro	01/sep/16	27/ago/17	0.200	Estudio		0.050	0.050	25.000		136,472	136,472	100
			2234986 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. RUTA 16A (PUENTE RANCHO) - PANAO - CHAGLLA - ABRA ALEGRIA						15.516				9.051	58.333	1,866,748	2,586,001	2,586,001	100
			Tr. Emp. PE-18A (Pte. Rancho) - Umari - Panao - Chaglla - Tomayrica - Rumichaca.						15.516				9.051	58.333	1,866,748	2,586,001	2,586,001	100

Anexo 4.3 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS A Diciembre 2016

Responsable Obra/Activ	Proy/Prod Finalidad	Meta			Meta Global						Avance de la Meta Física		Logrado		Presupuesto S/.			
FASE	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016
Estudio de Factibilidad	0020	1942	0154030 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. RUTA 18A (PTE. RANCHO) - CHAGLLA - RUMICHACA	7897	81.000	Kilometro	01/ene/16	01/mar/17	0.600	Estudio		0.350	0.350	58.333	1,866,748	2,586,001	2,586,001	100
			2234987 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUALLANCA - CARAZ						5.642				2.680	47.500	1,267,520	705,248	705,248	100
			HUALLANCA - CARAZ						5.642				2.680	47.500	1,267,520	705,248	705,248	100
Estudio Definitivo	0231	1602	0112704 ESTUDIO DEFINITIVO CARRETERA HUA	101490	37.000	Kilometro	22/jun/14	01/dic/16	0.800	Estudio	0.300	0.080	0.380	47.500	1,267,520	705,248	705,248	100
			2234988 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10						4.985				1.120	22.479	1,275,193	962,470	962,469	100
			SANTIAGO DE CHUCO - CACHICADAN - MOLLEPATA						1.106				0.474	42.857	134,512	316,059	316,059	100
Estudio Definitivo	0232	0969	0112709 ESTUDIO DEFINITIVO SANTIAGO DE CH	86897	76.360	Kilometro	02/ene/14	30/mar/16	0.350	Estudio		0.150	0.150	42.857	134,512	316,059	316,059	100
			MOLLEPATA - PALLASCA.						3.878				0.646	16.667	1,140,681	646,411	646,411	100
Estudio Definitivo	0233	1985	0146963 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10 TRAMO MOLLEPATA - PALLASCA	86897	30.193	Kilometro	01/jun/15	30/sep/16	0.600	Estudio		0.100	0.100	16.667	1,140,681	646,411	646,411	100
			2234989 Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Puno - Desaguadero												1,710,000	26,342	26,342	100
			TR. PUNO - DESAGUADERO												1,710,000	26,342	26,342	100
Estudio de Perfil	0438	1090	0102063 Estudio de Perfil Mejoramiento y Construcción de la Carretera Puno - Desaguadero	16247	142.170	Kilometro	01/nov/13	11/dic/15		Estudio						26,342	26,342	100
Estudio de Factibilidad	0029	0421	0166355 Estudio de Factibilidad Mejoramiento y Construcción de la Carretera Puno - Desaguadero	16247	142.170	Kilometro	15/jul/17	01/mar/20	0.300	Estudio					1,710,000			
			2235630 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA PIURA - PAITA						0.743							185,760	184,392	99
			2DA CALZADA PIURA PAITA						0.743							185,760	184,392	99
Estudio Definitivo	0806	2138	0159186 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA PIURA - PAITA REGION PIURA	299572	50.000	Kilometro	01/ago/15	04/feb/16	0.400	Estudio						185,760	184,392	99
			2235631 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE PIURA - CARRETERA PANAMERICANA NORTE TRAMO KM 988+000 - KM						1.767							589,010	589,010	100
			2da calzada, Tr. Panamericana Norte Km. 988+000 - 1001-924						1.767							589,010	589,010	100
Estudio Definitivo	0826	2141	0159187 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE PIURA - CARRETERA PANAMERICANA NORTE TRAMO KM 988+000 - KM 1001+924 REGION PIURA	286270	9.000	Kilometro	10/ene/15	05/ene/16	0.300	Estudio						589,010	589,010	100
			2252619 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE - 28B (SAN FRANCISCO) - SANTA ROSA - PALMAPAMPA - SAN ANTONIO - CHIQUINTIRCA, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO												1,584,000			
			Chiquintirca San Antonio Santa Rosa - Empalme PE-28 B (San Francisco).												1,584,000			
Estudio de Factibilidad	0014	1115	0211544 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE - 28B (SAN FRANCISCO) - SANTA ROSA - PALMAPAMPA - SAN ANTONIO - CHIQUINTIRCA, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	304755	132.000	Kilometro	01/ago/16	30/dic/17	0.300	Estudio					1,584,000			
			2253121 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, REHABILITACION DE LA CARRETERA CUSCO - CHINCHEROS - URUBAMBA, EN LA REGION CUSCO						5.873				1.958	33.333	1,134,000	1,305,136	1,305,136	100
			Tr. Cusco - Chincheros - Urubamba						5.873				1.958	33.333	1,134,000	1,305,136	1,305,136	100
Estudio de Factibilidad	0023	1934	0165564 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO - CHINCHEROS-URUBAMBA	301371	63.000	Kilometro	01/jun/16	30/may/17	0.450	Estudio		0.150	0.150	33.333	1,134,000	1,305,136	1,305,136	100
			2253253 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ACOS - HUAYLLAY						4.011				2.674	66.667	1,052,400	891,303	891,303	100
			TR. ACOS - HUAYLLAY						4.011				2.674	66.667	1,052,400	891,303	891,303	100

Anexo 4.3 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS A Diciembre 2016

Responsable Obra/Activ	Proy/Prod Finalidad	Meta			Meta Global						Avance de la Meta Física		Logrado		Presupuesto S/.				
FASE	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016	
Estudio de Factibilidad	0022	1930	0164778 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ACOS-HUALLAY	312879	87.210	Kilometro	01/may/16	30/ene/18	0.450	Estudio		0.300	0.300	66.667	1,052,400	891,303	891,303	100	
Estudio Definitivo		1931	0192851 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ACOS - HUAYLLAY REGION PASCO	312879	87.210	Kilometro	18/abr/18	10/oct/19		Estudio									
	2261781 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. HUARI (PUENTE POMACHACA) - MONZON - PUENTE MONZON - EMP. RUTA PE-18A (TINGO MARIA)																		
	Dv. Huari (Puente Pomachaca) - Puente Copuma - Monzón - Puente Monzón - Emp. Ruta PE18A (Tingo María)																		
Estudio de Factibilidad		1938	0192237 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. HUARI (PUENTE POMACHACA) - MONZON - PUENTE MONZON - EMP. RUTA PE-18A (TINGO MARIA)	316256	303.400	Kilometro	01/jun/16	30/jun/18	0.350	Estudio									
	2263613 REHABILITACION DE LA CARRETERA PATIVILCA - QUEBRADA SECA - PUENTE SANTA - DV.SALAVERRY Y DV.SALAVERRY - PUERTO SALAVERRY										5.965						2,982,469		
	Tr. Pativilca - Quebrada Seca - Puente Santa - Dv Salaverry - Puerto Salaverry										5.965						2,982,469		
Estudio Definitivo	0560	1611	0166332 REHABILITACION DE LA CARRETERA PATIVILCA - QUEBRADA SECA - PUENTE SANTA - Dv. SALAVERRY y Dv. SALAVERRY - PUERTO SALAVERRY	315331	356.300	Kilometro	03/may/15	26/jul/16	0.200	Estudio						2,982,469			
	2266239 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE TUMBES										0.042					448,000	10,500	10,500	100
	VIA DE EVITAMIENTO TUMBES										0.042					448,000	10,500	10,500	100
Estudio de Factibilidad	0015	0643	0189595 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE TUMBES	22422	18.650	Kilometro	01/jul/16	30/jun/17	0.400	Estudio					448,000	10,500	10,500	100	
	2272651 REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. CONOCOCHA (EMPS. RUTAS PE-1N Y PE-16) - CONOCOCHA - CATAC - HUARAZ - CARAZ															3,182,000			
	DV. CONOCOCHA (EMP. PE-1N Y PE-16) - CONOCOCHA - CATAC - HUARAZ - CARAZ															3,182,000			
Estudio de Factibilidad	0013	1040	0132475 REHABILITACION DE CARRETERA DV. CONOCOCHA EMP RUTAS (PE-1N Y PE-16) - CONOCOCHA - CATAC - HUARAZ - CARAZ	320133	270.300	Kilometro	02/dic/15	25/oct/18	0.300	Estudio					3,182,000				
	2272701 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULIACA - HUANCANE															648,000			
	TR. JULIACA - HUANCANÉ															648,000			
Estudio de Factibilidad	1910		0165572 Mejoramiento De La Carretera Juliaca - Huancane	320148	56.800	Kilometro	12/jul/16	30/mar/18	0.200	Estudio					648,000				
	2278524 CONSTRUCCIÓN DEL PERIFÉRICO VIAL NORTE DE LA CIUDAD DE PIURA																		
	TR. PERIFERICO VIAL NORTE DE PIURA																		
Estudio de Factibilidad		2341	Estudio de Factibilidad Construcción del Periférico Vial Norte de Piura	323265	18.000	Kilometro	15/feb/16	30/jun/16	1.000	Estudio									
Estudio Definitivo		2342	Estudio Definitivo Construcción del Periférico Vial Norte de Piura	323265	18.000	Kilometro	10/jul/16	30/dic/16	1.000	Estudio									
	2282760 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU										11.672			7.781	66.667	933,000	1,945,343	1,945,343	100
	SANTA TERESA - PTE CENTRAL HIDROELECTRICA MACCHUPICCHU										11.672			7.781	66.667	933,000	1,945,343	1,945,343	100
Estudio Definitivo	0253	1580	0169685 Mejoramiento De La Carretera Santa Teresa - Puente Central Hidroeléctrica Machu Picchu Region Cusco	172973	31.100	Kilometro	20/mar/16	01/mar/17	0.600	Estudio		0.400	0.400	66.667	933,000	1,945,343	1,945,343	100	
	2290818 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 135) CHECCA - MAZOCRUZ, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO																		
	TR. CHECCA - MAZOCRUZ																		
Estudio Definitivo		3163	ESTUDIO DEFINITIVO DE LA CARRETERA CHECCA - MAZOCRUZ	198720	73.280	Kilometro	31/may/15	31/may/16		Estudio	0.900		0.900						

Anexo 4.3 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS A Diciembre 2016

Responsable Obra/Activ	Proy/Prod Finalidad	Meta			Meta Global						Avance de la Meta Física		Logrado		Presupuesto S/.				
FASE		Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016
		2300285 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ZUÑIGA - DV. YAUYOS - RONCHAS														1,419,289			
		Zuñiga - Dv. Yauyos - Ronchas.														1,419,289			
Estudio de Perfil			1781	0154025 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA ZUÑIGA - DV. YAUYOS - RONCHAS	335634	195.600	Kilometro	02/ene/15	22/feb/16	0.200	Estudio	0.100		0.100	50.000				
Estudio de Factibilidad		0018	1458	0154025 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA ZUÑIGA - DV. YAUYOS - RONCHAS	335634	195.600	Kilometro	01/nov/17	14/ene/21	0.100	Estudio					1,419,289			
		2300355 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUTINA-SANDIA-SAN JUAN DEL ORO-FRONTERA CON BOLIVIA								0.039				0.039	100.000	1,632,000	38,787	38,787	100
		CARRETERA PUTINA-SANDIA-SAN JUAN DEL ORO-FRONTERA CON BOLIVIA								0.039				0.039	100.000	1,632,000	38,787	38,787	100
Estudio de Perfil		0437	1341	0102062 ESTUDIO DE PERFIL DE LA CARRETERA PUTINA-SANDIA-SAN IGNACIO-FRONTERA CON BOLIVIA	336084	261.662	Kilometro	28/feb/14	15/feb/16	0.100	Estudio	0.100		0.100	100.000		38,787	38,787	100
Estudio de Factibilidad		0027	1914	0165575 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CARRETERA PUTINA - SANDIA - SAN JUAN DEL ORO - FRONTERA CON BOLIVIA	336084	261.600	Kilometro	24/nov/16	18/may/18		Estudio					1,632,000			
		2309268 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO - PISAC - URUBAMBA - OLLANTAYTAMBO								0.162				0.324	200.000	1,104,000	162,118	162,118	100
		CUSCO - PISAC - URUBAMBA - OLLANTAYTAMBO (INC. VARIANTE HANCALLE).								0.162				0.324	200.000	1,104,000	162,118	162,118	100
Estudio de Perfil		0439	1669	0115103 PERFIL CUSCO - PISAC - URUBAMBA - OLLANTAYTAMBO (INC. VARIANTE HANCALLE)	347659	88.760	Kilometro	01/feb/14	30/ene/16	0.100	Estudio	0.200		0.200	200.000		162,118	162,118	100
Estudio de Factibilidad		0024	1905	0165565 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO - PISAC - URUBAMBA - OLLANTAYTAMBO (INC. VARIANTE HANCALLE)	347659	92.000	Kilometro	10/oct/16	30/abr/18		Estudio					1,104,000			
		2311601 MEJORAMIENTO, REHABILITACION, CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PUENTE CHACANTO - CHACHAPOYAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA								1.568				1.568	100.000	389,601	348,385	348,384	100
		TR. PUENTE CHACANTO - DV. LEIMEBAMBA - CHACHAPOYAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA								1.568				1.568	100.000	389,601	348,385	348,384	100
Estudio de Perfil		0044	1435	0159190 CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE CHACANTO - DV. LEIMEBAMBA - CHACHAPOYAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA REGION AMAZONAS	348803	241.310	Kilometro	01/abr/15	28/jun/16	0.450	Estudio	0.450		0.450	100.000	389,601	348,385	348,384	100
		2311841 CONSTRUCCION DE LA AV. COSTA VERDE TRAMO: AV. RAFAEL ESCARDO - JR. VIRU, DISTRITO DE SAN MIGUEL - LIMA - LIMA								1.285				0.803	62.500		321,238	321,237	100
		Tramo la Av. Costa Verde, Tramo: Av. Rafael Escardo - Jr. Viru.								1.285				0.803	62.500		321,238	321,237	100
		CONVENIO 0019-2013-MTC/20								1.285				0.803	62.500		321,238	321,237	100
Estudio de Factibilidad		0440	1706	0117092 CONSTRUCCION DE LA AV COSTA VERDE - TRAMO AVENIDA RAFAEL ESCARDO-JIRON VIRU, DISTRITO DE SAN MIGUEL-LIMA - LIMA	128903	2.700	Kilometro	01/feb/15	25/jul/16	0.400	Estudio	0.200	0.050	0.250	62.500		321,238	321,237	100
		2317498 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO SAN CLEMENTE								0.217				0.217	100.000	100,000	86,837	86,836	100
		Tr. Via de Evitamiento San Clemente (emp. Ruta Pe-28a, Via Los Libertadores - Emp. Pe 26c - Emp. Pe 1s)								0.217				0.217	100.000	100,000	86,837	86,836	100
Estudio de Perfil		0436	1377	0081528 ESTUDIO PERFIL PARA LA CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO SAN CLEMENTE (EMP. RUTA PE-28A, VIA LOS LIBERTADORES - EMP. PE 26C - EMP. PE 1S, PANAMERICANA SUR)	354650	5.770	Kilometro	03/mar/14	25/abr/16	0.250	Estudio	0.150	0.100	0.250	100.000		86,837	86,836	100
Estudio de Factibilidad		0028	1918	0166335 REHABILITACION DE LA VIA DE EVITAMIENTO SAN CLEMENTE (EMP. RUTA PE. - 28A, VIA LOS LIBERTADORES - EMP. PE 26C-EMP. PE 1S, PANAMERICANA SUR)	354650	5.000	Kilometro	26/dic/16	30/ene/18		Estudio					100,000			
		2318531 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CENTRAL TRAMO AUTOPISTA PTE LOS ANGELES - RICARDO PALMA														616,678			

Anexo 4.3 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS A Diciembre 2016

Responsable Obra/Activ	Proy/Prod Finalidad	Meta			Meta Global						Avance de la Meta Física		Logrado		Presupuesto S/.			
FASE	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016
Estudio de Factibilidad	TR. AUTOPISTA PUENTE LOS ANGELES - RICARDO PALMA														616,678			
	0017	0982	0150383 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CENTRAL TRAMO: AUTOPISTA PUENTE LOS ANGELES - RICARDO PALMA	250356	9.690	Kilometro	01/jul/16	25/ago/17	0.600	Estudio					616,678			
	2318534 CONSTRUCCIÓN DE LA VIA DE EVITAMIENTO LA OROYA								6.059				8.078	133.333	1,148,664	1,009,792	1,009,791	100
	VIA DE EVITAMIENTO LA OROYA								6.059				8.078	133.333	1,148,664	1,009,792	1,009,791	100
Estudio de Factibilidad	0016	1901	0149270 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAM	284611	31.500	Kilometro	15/dic/15	23/feb/17	0.600	Estudio	0.400	0.400	0.800	133.333	1,148,664	1,009,792	1,009,791	100
	2318535 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RUTA N PE-08, EMP. PE-1N (CIUDAD DE DIOS) - EMP. PE-3N (CAJAMARCA)								12.620				12.620	100.000	1,858,531	2,103,279	2,103,278	100
Estudio de Factibilidad	TR. EMP. PE-1N (CIUDAD DE DIOS) - EMP. PE-3N (CAJAMARCA)								12.620				12.620	100.000	1,858,531	2,103,279	2,103,278	100
	0011	1078	0103438 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CARRETERA RUTA N PE-08, EMP. PE-1N(CIUDAD DE DIOS) - EMP. PE-3N(CAJAMARCA)	191091	78.050	Kilometro	10/feb/15	01/oct/16	0.600	Estudio	0.300	0.300	0.600	100.000	1,858,531	2,103,279	2,103,278	100
	2318536 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE TOCACHE								4.232				4.761	112.500	528,579	529,043	529,042	100
Estudio de Factibilidad	VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE TOCACHE								4.232				4.761	112.500	528,579	529,043	529,042	100
	0008	1345	0089057 ESTUDIO FACTIBILIDAD VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE TOCACHE	215192	5.247	Kilometro	05/ene/16	30/ene/17	0.800	Estudio	0.400	0.500	0.900	112.500	528,579	529,043	529,042	100
	2318537 CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE JULIACA								6.260				7.825	125.000	1,354,078	782,478	782,478	100
Estudio de Factibilidad	VIA EVITAMIENTO CIUDAD DE JULIACA								6.260				7.825	125.000	1,354,078	782,478	782,478	100
	0002	1124	0055305 ESTUDIO FACTIBILIDAD DE LA VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JULIACA	185240	23.800	Kilometro	30/ene/16	30/ene/17	0.800	Estudio	0.660	0.340	1.000	125.000	1,354,078	782,478	782,478	100
Estudio Definitivo		1626	0211148 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE JULIACA REGION PUNO	185240	23.800	Kilometro	02/sep/17	26/dic/18		Estudio		0.150	0.150					
	2320704 CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE HUAYLLATUPE ENTRE EL KM 81+200 AL KM 82+270.50, TRAMO PUENTE RICARDO PALMA - SAN MATEO																	
	VARIANTE HUAYLLATUPE																	
Estudio de Factibilidad		0329	Estudio de Factibilidad para la Construcción de la Variante Huayllatupe	284867	1.070	Kilometro	01/oct/14	26/may/16	0.500	Estudio	0.400	0.050	0.450	90.000				
Estudio Definitivo		2048	0211789 CONSTRUCCION DE LA VARIANTE HUAYLLATUPE ENTRE EL KM 81+200 AL KM 82+270.50, TRAMO PUENTE RICARDO PALMA - SAN MATEO REGION LIMA	284867	1.070	Kilometro	27/may/16	30/dic/16	1.000	Estudio								
	2327694 CONSTRUCCIÓN DE LA VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JUANJUI								2.980				3.725	125.000		372,537	372,536	100
	VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JUANJUI								2.980				3.725	125.000		372,537	372,536	100
Estudio de Perfil	0445	1800	0170688 CONSTRUCCION VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JUANJUI REGION SAN MARTIN	364106	12.000	Kilometro	15/dic/15	17/feb/17	0.800	Estudio	0.900	0.100	1.000	125.000		372,537	372,536	100
	2335892 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE RAITHER - SATIPO, RUTA PE-5S								1.698				3.225	190.000	386,000	339,522	339,521	100
Estudio de Perfil	TR. PUENTE RAITHER-SATIPO (PE-5S)								1.698				3.225	190.000	386,000	339,522	339,521	100
	0045	2172	0159857 REHABILITACION DE LA CARRETERA PUENTE RAITHER-SATIPO, RUTA PE-5S, REGION JUNIN	374955	109.000	Kilometro	01/dic/15	24/may/17	0.500	Estudio	0.300	0.650	0.950	190.000	386,000	339,522	339,521	100
	2336262 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE RICARDO PALMA - LA OROYA: VARIANTE EMP. PE-022 KM. 101+379 (RÍO BLANCO) - EMP. RUTA PE-3S								11.925				19.874	166.667	1,372,000	1,987,444	1,987,444	100
	PUENTE RICARDO PALMA - LA OROYA, Variante Emp. Ruta PE-022 Km. 101+379 (Río Blanco) - Emp. Ruta PE-3S Km. 21+918 (Huari)								11.925				19.874	166.667	1,372,000	1,987,444	1,987,444	100

Anexo 4.3 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS A Diciembre 2016

Responsable Obra/Activ	Proy/Prod Finalidad	Meta			Meta Global						Avance de la Meta Física		Logrado		Presupuesto S/.			
FASE	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016
Estudio de Factibilidad	0009	0641	0103434 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CARRETERA PUENTE RICARDO PALMA-LA OROYA VARIANTE EMP. PE-022 KM. 101+379(RIO BLANCO)-EMP. RUTA PE-3S KM. 21+918	181086	70.488	Kilometro	10/nov/15	30/ene/17	0.600	Estudio	0.400	0.600	1.000	166.667	1,372,000	1,987,444	1,987,444	100
			2337718 MEJORAMIENTO DE LA RUTA NACIONAL RUTA PE-28B: EMPALME PE-28C (PUENTE SAN FRANCISCO) - KIMBIRI - ABRA CIELO PUNCO - BOCA SANTA						2.273				6.820	300.000		757,745	757,745	100
			TR. EMP. PE-28C (PUENTE SAN FRANCISCO) - QUIMBIRI - ABRA CIELO - PUNCO - BOCA SANTA ANA - KEPASHIATO - KUMPIRUSHIATO - KITEMI - PALMA REAL						2.273				6.820	300.000		757,745	757,745	100
Estudio de Perfil	0442	2522	0182762 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RUTA PE-28B: EMP. PE-28C (PUENTE SAN FRANCISCO)-QUIMBIRI-ABRA CIELO PUNCO-BOCA SANTA ANA-KEPASHIATO-KUMPIRUSHIATO-KITEMI-PALMA REAL REGION CUSCO	376654	212.000	Kilometro	01/jun/16	30/ago/17	0.300	Estudio		0.900	0.900	300.000		757,745	757,745	100
			2338279 CREACIÓN DE LA VIA DE EVITAMIENTO EN LA CIUDAD DE JAEN						1.852				4.168	225.000		463,057	463,057	100
			VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JAEN						1.852				4.168	225.000		463,057	463,057	100
Estudio de Perfil	0444	2348	0182702 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO EN LA CIUDAD DE JAEN REGION CAJAMARCA	377183	9.750	Kilometro	01/jun/16	27/may/17	0.400	Estudio		0.900	0.900	225.000		463,057	463,057	100
			2339364 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA RUTA NACIONAL PE-1NK, TRAMO: EMP. PE-1N (DV. CATACAOS) - SECHURA - EMP. PE-04 (DV. BAYOVAR) Y VARIANTE												258,440			
			TR. EMP. PE-1N (DV. CATACAOS) - SECHURA - EMP. PE-04 (DV. BAYOVAR) Y VARIANTE												258,440			
Estudio de Perfil	0056	2232	0166334 REHABILITACION DE LA RUTA NACIONAL PE-1NK:EMP. PE-1N (DV. CATACAOS)-CATACAOS-PTE. INDEPENDENCIA-PTE. INDEPENDENCIA I-LA ARENA-VICE-SECHURA-PTE.VIRRILO-EMP. PE-04 (DV BAYOVAR). REGION PIURA	378221	91.000	Kilometro	01/feb/16	30/dic/16	1.000	Estudio					258,440			
			PIP_122 CONSTRUCCION DE LA VIA EVITAMIENTO DE CHAO															
			VIA EVITAMIENTO DE CHAO															
Estudio de Perfil		0804	0050552 Estudio de Perfil Via Evitamiento de Chao		6.000	Kilometro	10/ago/15	30/dic/16	0.900	Estudio								
			PIP_141 CARRETERA HUANCVELICA - EMP. PE-3S (Lagunilla)												281,674			
			TRAMO: LIRCAY - LAGUNILLA												281,674			
Estudio de Perfil	0030	1113	0073478 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DE LA CARRETERA HUANCVELICA - EMP. PE-3S (LAGUNILLA), TRAMO: LIRCAY - LAGUNILLA		119.000	Kilometro	03/dic/15	25/feb/17	0.400	Estudio					281,674			
			PIP_145 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S-PUNO -VILQUE -MAÑAZO - EMP. PE 34A HUATAQUITA															
			TR. EMP. PE-3S (PUNO) - VILQUE - MAÑAZO - EMP. PE-34A (HUATAQUITA)															
Estudio de Perfil	0469	3002	0185831 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA EMP PE-3S PUNO-VILQUE-MAÑAZO REGION PUNO		56.100	Kilometro	30/may/16	26/nov/17		Estudio								
			PIP_150 HUANCAYO – IZCUCHACA (LONGITUDINAL DE LA SIERRA; TRAMO 4)															
			HUANCAYO - IZCUCHACA															
Estudio de Perfil	0747	3080	0194916 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAYO - IZCUCHACA (LONGITUDINAL DE LA SIERRA, TRAMO 4) REGION JUNIN		75.000	Kilometro	15/dic/16	10/dic/17		Estudio								
			PIP_167 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE- 1S "LONGITUDINAL DE LA COSTA SUR" TRAMO GUADALUPE – ICA – NASCA (EMP. TRAMO. CONCESIONADO)"												2,080,000			
			TR. GUADALUPE – ICA – NASCA (EMP. TRAMO. CONCESIONADO)												2,080,000			

Anexo 4.3 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS A Diciembre 2016

Responsable Obra/Activ	Proy/Prod Finalidad	Meta			Meta Global						Avance de la Meta Física		Logrado		Presupuesto S/.			
FASE	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016
Estudio de Perfil	0032	1668	0107527 ESTUDIO DE PERFIL CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA PE- 1S "LONGITUDINAL DE LA COSTA SUR" TRAMO GUADALUPE - ICA - NAZCA - DV. CAMANA - LOS CERILLOS (PE-1SD), INCLUYENDO: VIA DE EVITAMIENTO ICA, VIA DE EVITAMIENTO NAZCA, VIA DE EVITAMI		524.510	Kilometro	25/dic/15	20/sep/17	0.400	Estudio					2,080,000			
	PIP_168 Variante Nueva Fuerabamba																	
	Variante Nueva Fuerabamba																	
		CONVENIO 022-2012-MTC/20																
Estudio Definitivo	1386		0001386 ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE NUEVA FUERABAMBA		3.000	Kilometro	10/nov/12	30/jun/16		Estudio								
	PIP_187 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA RUTA PE-28H: EMP. PE-28B (ROSARIO) – CANAYRE – UNIÓN MANTARO – JOSÉ OLAYA – YAVIRO – CENTRO TZOMAVENI – ALTO CHICHIRENI – TRES UNIDOS MATERENI – EMP. PE-28C (ALTO ANAPATI)																	
	EMP. PE-28B (ROSARIO) – CANAYRE – UNIÓN MANTARO – JOSÉ OLAYA – YAVIRO – CENTRO TZOMAVENI – ALTO CHICHIRENI – TRES UNIDOS MATERENI – EMP. PE 28C (ALTO ANAPATI)																	
Estudio de Perfil		2029	0141880 ESTUDIO DE PERFIL DE LA CARRETERA RUTA PE-28H: EMP. PE-28B (ROSARIO) – CANAYRE – UNIÓN MANTARO – JOSÉ OLAYA – YAVIRO – CENTRO TZOMAVENI – ALTO CHICHIRENI – TRES UNIDOS MATERENI – EMP. PE-28C (ALTO ANAPATI)		81.000	Kilometro	20/abr/16	10/dic/17	0.400	Estudio								
	PIP_188 Rehabilitación de la Carretera Dv. Olmos (Emp. PE-1N) - Lambayeque																	
	Tr. Lambayeque - Olmos																	
Estudio de Perfil		2032	0141874 Estudio de Perfil de la Carretera Dv. Olmos (Emp. PE-1N) - Lambayeque		86.300	Kilometro	10/mar/16	20/feb/17	0.900	Estudio								
	PIP_196 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA AV. SANTA ROSA														895,000			
	AV. SANTA ROSA, REGIÓN LIMA														895,000			
Estudio de Perfil	0043	2230	0159189 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA AV. SANTA ROSA		4.500	Kilometro	10/oct/16	05/oct/17		Estudio					895,000			
	PIP_207 CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE LA CARRETERA CENTRAL KM. 133+000- KM. 143+000																	
	VARIANTE CARRETERA CENTRAL KM 133+000 - 143+000 (TOROMOCHO)																	
		033 CMTC (18.Ene.11) RM N° 24-2011-MTC/20 Chinalco/Deviances																
Estudio Definitivo		0842	ESTUDIO DEFINITIVO CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE CARRETEA CENTRAL KM 133+000 - KM 143+000 (TOROMOCHO)		10.000	Kilometro	01/ago/13	20/nov/16		Estudio								
	PIP_229 Rehabilitación de la Ruta Nacional PE-1NL - Sullana - Pte. Macará Región Piura														399,000			
	Tr. PE-1NL (Sullana) - Emp. PE-1N (Dv. Pte. Macará) - Dv. Tambo Grande - Pte. Las Lomas - Las Lomas - Dv. Suyo - Pte. Suyo - Dv. Surpampa (PE-1NM) - Dv. La Tina (PE-1NM) - Pte. Macará (Frontera con Ecuador)														399,000			
Estudio de Perfil	0047	2237	0209712 MEJORAMIENTO DE LA CARRTERA EMP. PE-1N (DV. PTE. MACARA) - DV. TAMBO GRANDE - PTE. LAS LOMAS - LAS LOMAS - DV. SUYO - PTE. SUYO - DV. SURPAMPA (PE-1N M) - DV. LA TINA (PE-1N M) - PTE. MACARA (FRONTERA CON ECUADOR) / EMP. PE-1N L (DV. SURPAMPA) - CHIR		128.000	Kilometro	10/feb/16	30/jun/17	0.600	Estudio					399,000			
	PIP_230 Construcción Variante Ruta Nacional PE-1NK Sechura - Emp. PE-02 Región Piura																	
	Variante Ruta Nacional PE-1NK Sechura - Emp. PE-02 Región Piura																	

Anexo 4.3 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS A Diciembre 2016

Responsable Obra/Activ	Proy/Prod Finalidad	Meta			Meta Global						Avance de la Meta Física		Logrado		Presupuesto S/.			
FASE	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016
Estudio de Perfil		2278	0163033 CONSTRUCCION VARIANTE RUTA NACIONAL PE - 1NK SECHURA - EMP. PE - 02 REGION PIURA		42.000	Kilometro	01/jul/15	30/jun/16	0.700	Estudio								
			PIP_231 Construcción e Implementación de la Unidad de Peaje Caraz - Canyabamba															
			Unidad de Peaje Caraz - Canyabamba															
Estudio de Perfil		1959	Estudio de Perfil para la Construcción e Implementación de la Unidad de Peaje Caraz - Canyabamba		1.000	Unidad	01/dic/14	30/may/15		Estudio								
			PIP_240 CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA PE-1N: SULLANA - DV. TALARA - TUMBES - PUENTE INTERNACIONAL (FRONTERA CON						7.309						364,500	1,044,126		
			Tr. PE-1N: Calzada Actual de la Carretera Longitudinal de la Costa, tramo: Sullana – Dv. Puente Internacional						7.309						364,500	1,044,126		
Estudio de Perfil	0035	2033	0184253 REHABILITACION DE LA CARRETERA RUTA NACIONAL PE-1N CALZADA ACTUAL DE LA CARRETERA LONGITUDINAL DE LA COSTA TRAMO: SULLANA-DV. PUENTE INTERNACIONAL - REGION TUMBES		260.000	Kilometro	01/feb/16	30/jul/17	0.700	Estudio					364,500	1,044,126		
			PIP_244 MEJORAMIENTO CARRETERA ABRA EL NARANJILLO (La Libertad) – Emp. PE-5N (Pte. SANTA MARTHA)															
			TR. ABRA EL NARANJILLO (La Libertad) – Emp. PE-5N (Pte. SANTA MARTHA)															
Estudio de Perfil		0765	Perfil Abra El Naranjillo (La Libertad) – Emp. PE-5N (Pte. Santa Martha)		160.300	Kilometro	06/oct/16	25/abr/18		Estudio								
			PIP_245 CONSTRUCCIÓN DE LA VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE CUTERVO															
			VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE CUTERVO															
Estudio de Perfil		2345	Estudio de Perfil Construcción de la Vía de Evitamiento a la Ciudad de Cutervo		9.500	Kilometro	01/jul/16	30/dic/16	1.000	Estudio								
			PIP_275 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN ZONAS VULNERABLES ANTE FENOMENOS DE GEODINÁMICA EXTERNA DE LA RED VIAL NACIONAL, RUTA PE-22 CARRI						1.332							166,445		
			TR. PTE. LOS ANGELES - PTE. RICARDO PALMA						1.332							166,445		
Estudio de Perfil	0441	2396	0181547 OBRAS EN ZONAS VULNERABLES ANTE FENOMENOS DE GEODINAMICA EXTERNA DE LA RED VIAL NACIONAL RUTA PE-22, CARRETERA CENTRAL TRAMO PUENTE LOS ANGELES - PUENTE RICARDO PALMA REGION LIMA		10.980	Kilometro	01/mar/16	24/feb/17	0.800	Estudio						166,445		
			PIP_307 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA URCOS – CALAPUJA (KM. 1019+600 al KM. 1287+750)															
			TR. URCOS – CALAPUJA (KM. 1019+600 al KM. 1287+750)															
Estudio de Perfil	0468	3001	0211545 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA URCOS - CALAPUJA REGION PUNO		268.340	Kilometro	20/nov/16	20/mar/17		Estudio								
			PIP_315 CONSTRUCCIÓN DE LA VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHUCO						1.073				1.288	120.000	117,849	214,689	214,689	100
			Via de Evitamiento ciudad de Santiago de Chuco						1.073				1.288	120.000	117,849	214,689	214,689	100
Estudio de Perfil	0048	2231	0164528 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHUCO REGION LA LIBERTAD		3.000	Kilometro	01/jun/16	27/ago/17	0.500	Estudio		0.600	0.600	120.000	117,849	214,689	214,689	100
			PIP_324 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN TRAMO PACOSBAMBA - PISCOBAMBA, PROV. MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH. RUTA NACIONAL PE - 14C															
			TR. PACOSBAMBA - PISCOBAMBA															
Estudio de Perfil	0746	3072	0194917 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PACOSBAMBA - PISCOBAMBA, PROV. MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH. RUTA NACIONAL PE - 14C REGION ANCASH		17.000	Kilometro	01/nov/16	30/abr/17		Estudio								
			PIP_339 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO ANDAHUAYLAS															

Anexo 4.3 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS A Diciembre 2016

Responsable Obra/Activ	Proy/Prod Finalidad	Meta			Meta Global						Avance de la Meta Física		Logrado		Presupuesto S/.					
FASE	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta		SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016	
			VIA DE EVITAMIENTO ANDAHUAYLAS																	
Estudio de Perfil	0771	3135	0199861 PERFIL CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO ANDAHUAYLAS			15.000	Kilometro	01/mar/17	24/feb/18		Estudio									
			PIP_422 Construcción de la Vía de Evitamiento a la Ciudad de Namballe																	
			Vía de Evitamiento a la Ciudad de Namballe																	
Estudio de Perfil		2963	Construcción de la Vía de Evitamiento a la Ciudad de Namballe			1.500	Kilometro	01/jul/16	30/ene/17	0.800	Estudio									
			SNIP_206108 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EL REPOSO - SARAMIRIZA, TRAMO DURAN - PUENTE HUAWICO - NIEVA - NUEVO SIASME - SARAMIRIZA																	
			TR. DURAN - PUENTE HUAWICO - NIEVA - NUEVO SIASME - SARAMIRIZA																	
Estudio de Perfil		0489	ESTUDIO DE PERFIL REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EL REPOSO - SARAMIRIZA, TRAMO: DURAN - PTE. HUAWICO - NIEVA - NUEVO SIASME - SARAMIRIZA		206108	226.000	Kilometro	13/jul/10	05/mar/12		Estudio									
			SNIP_219223 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHINCHA - VILLA ARMA - HUANCVELICA, TRAMO: PALCA - EMPALME RUTA PE-28D. HUANCVELICA																	
			TRAMO: PALCA - PLAZAPATA																	
Estudio Especial		0481	0050537 ESTUDIO DE PERFIL DE CARRETERA CHINCHA - VILLA DE ARMA - HUANCVELICA, TRAMO: PALCA - PLAZAPATA		219223	126.740	Kilometro	01/ago/11	05/nov/12		Estudio									
			SNIP_259436 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. ECHARATI - CHAHUARES - PALMA REAL, DISTRITO DE ECHARATI, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, REGIÓN DEL CUSCO																	
			DV. ECHARATI - CHAHUARES - PALMA REAL																	
Estudio de Factibilidad		1819	0207787 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. ECHARATI - CHAHUARES - PALMA REAL DISTRITO DE ECHARATI PROVINCIA DE LA CONVENCION REGION DEL CUSCO		259436	40.240	Kilometro	01/ago/16	27/jul/17	0.200	Estudio									
			SNIP_271686 CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE CUSCO, CUSCO-CUSCO																	
			VIA DE EVITAMIENTO DEL CUSCO																	
Estudio de Factibilidad		1100	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD VÍA DE EVITAMIENTO CUSCO		271686	75.000	Kilometro	30/jun/15	03/ago/17	0.450	Estudio									
			SNIP_277452 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LAS CARRETERAS: RUTA PE-1SF, PE-1SG (VARIANTE) Y PE-1SH (VARIANTE) .PISCO, ICA														596,400	10,400	10,400	100
			Carreteras: PE-1SF, PE-1SG (Variante) y PE-1SH (Variante)														596,400	10,400	10,400	100
Estudio de Perfil	0451	1364	0073477 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DE LA CARRETERA:PE-1SF: EMP. PE-1S - DV. PISCO - DV. SAN ANDRES - EMP. PE-28 (DV. PARACAS) 15.40 KM., PE-1SG (VARIANTE): EMP. PE-1SF (DV. PISCO) - EMP. AV. LAS AMERICAS - PISCO - SAN ANDRES - EMP. PE-1SF (DV.		277452	28.630	Kilometro	15/feb/13	03/jun/14		Estudio							10,400	10,400	100
Estudio de Factibilidad	0021	1923	0159701 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LAS CARRETERAS: RUTA PE-1SF, PE-1SG (VARIANTE) Y PE-1SH (VARIANTE). PISCO, ICA		277452	28.630	Kilometro	01/ago/16	30/jun/17	0.400	Estudio					596,400				
			SNIP_286069 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO A LA ANTIGUA PANAMERICANA NORTE, MOCHUMI - JAYANCA, REGION LAMABAYEQUE																	
			ANTIGUA PANAMERICANA NORTE, MOCHUMI - JAYANCA																	
Estudio de Factibilidad		1950	0149269 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO A LA ANTIGUA PANAMERICANA NORTE, MOCHUMI - JAYANCA - REGION LAMABAYEQUE		286069	24.000	Kilometro	10/jul/15	21/abr/17	0.450	Estudio									
			SNIP_307494 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. RUTA AN 111 HUAMANIN-PROGRESO-POQUE-LLATA-COCHAPATA (TUNEL ANLAY)-NUEVAS FLORES-QUIVILLA-TINGO CHICO (68.6 KM) Y CONSTRUCCION DEL TUNEL ANLAY (1.67 KM)																	
			Carretera Empalme Ruta AN-111 - Huamanin - Progreso - Poque - Llata - Cochapata (Tunel Anlay) - Nuevas Flores, Emp. Ruta PE -3N (Puente Tingo Chico)																	

Anexo 4.3 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS A Diciembre 2016

Responsable Obra/Activ	Proy/Prod Finalidad	Meta			Meta Global						Avance de la Meta Física		Logrado		Presupuesto S/.			
FASE	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016
			CONV 027-2015-MTC/20															
Estudio de Factibilidad		3316	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CARRETERA EMP. RUTA AN-111 - HUAMANIN - PROGRESO - POQUE - LLATA - COCHAPATA (TÚNEL ANLAY) - NUEVAS FLORES - EMP. RUTA PE-3N (PUENTE TINGO CHICO)	307494	67.230	Kilometro	03/sep/16	08/oct/17		Estudio								
			SNIP_350378 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUBANTIA - ANAPATI - YOYATO - VALLE ESMERALDA - PICHARI - EMP. PE 28B QUIMBIRI,						0.692				0.433	62.500	290,761	173,119	173,119	100
			Cubantia - Anapati - Yoyato - Valle Esmeralda - Pichari - Emp. PE-28B (Quimbiri)						0.692				0.433	62.500	290,761	173,119	173,119	100
Estudio de Perfil	0037	2031	0141879 REHABILITACION DE CARRETERA CUBANTIA - ANAPATI - YOYATO - VALLE ESMERALDA - PICHARI - EMP. PE-28B QUIMBIRI, INCLUYE PUENTE SOBRE EL RIO ENE	350378	232.000	Kilometro	03/dic/14	28/oct/16	0.400	Estudio	0.250		0.250	62.500	290,761	173,119	173,119	100
			SNIP_361441 MEJORAMIENTO DE LA RUTA NACIONAL PE-04 TRAMO EMP. PE-1N (EL CRUCE) - DV. SECHURA (PE-1NK) - BAYOVAR - TERMINAL BAYOVAR - BA						4.277				5.346	125.000	386,000	534,598	534,598	100
			TR. PE-04 TRAMO EMP. PE-1N (EL CRUCE) - DV. SECHURA (PE-1NK) - BAYOVAR - TERMINAL BAYOVAR - BAPO						4.277				5.346	125.000	386,000	534,598	534,598	100
Estudio de Perfil	0046	2173	0160052 REHABILITACION DE LA RUTA NACIONAL PE-04:EMP. PE-1N (EL CRUCE)-DV SECHURA (PE-1N K-BAYOVAR-TERMINAL BAYOVAR-BAPO, REGION PIURA	361441	69.000	Kilometro	23/nov/15	30/ene/17	0.800	Estudio	0.700	0.300	1.000	125.000	386,000	534,598	534,598	100
Estudio de Factibilidad		3102	0160052 REHABILITACION DE LA RUTA NACIONAL PE-04:EMP. PE-1N (EL CRUCE)-DV SECHURA (PE-1N K-BAYOVAR-TERMINAL BAYOVAR-BAPO, REGION PIURA	361441			29/dic/16	22/jun/18		Estudio								
			SNIP_365648 CONSTRUCCION DEL TUNEL LA VERONICA Y ACCESOS						2.436				4.060	166.667		405,950	405,949	100
			TUNEL LA VERONICA						2.436				4.060	166.667		405,950	405,949	100
Estudio de Perfil	0443	2386	0167852 Construcción Del Tunel La Veronica Re	365648	26.200	Kilometro	01/jun/16	27/may/17	0.600	Estudio	0.700	0.300	1.000	166.667		405,950	405,949	100
			MANTENIMIENTO VIAL						1.453				2.317	159.453	3,007,061	940,468	940,467	100
			Mantenimiento Periódico de Carreteras Pavimentadas						1.453				2.317	159.453	3,007,061	940,468	940,467	100
			GI_130 MANTENIMIENTO PERIODICO															
			Abra Tocto – Santa Maria de Chicmo															
Estudio Mantenimiento Periódico	0778	3069	0198024 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA DE CARRETERA ABRA TOCTO - SANTA MARIA DE CHICMO (CARRETERA LONGITUDINAL DE LA SIERRA TRAMO 4) REGION AYACUCHO		170.000	Kilometro	15/dic/16	10/dic/17		Estudio								
			GI_130 Mantenimiento Periodico												3,007,061			
			INVIERTE (PFIS)												3,007,061			
Estudio de Factibilidad		2087	0152391 Estudio de Factibilidad Carretera Miraflores - Santa Ana - Tambogrande		60.500	Kilometro	20/may/16	30/ene/18	0.200	Estudio								
Estudio de Factibilidad	0007	1346	0089054 ESTUDIO FACTIBILIDAD DE CARRETERA CHINCHA - VILLA DE ARMA - HUANCAMELICA; TRAMO PALCA - PLAZAPATA		126.740	Kilometro	01/ago/16	17/mar/18	0.200	Estudio					1,224,811			
Estudio de Factibilidad	0010	0903	0103435 ESTUDIO DE PERFIL REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EL REPOSO - SARAMIRIZA, TRAMO: DURAN - PTE. HUAWICO - NIEVA - NUEVO SIASME - SARAMIRIZA		226.000	Kilometro	01/dic/16	21/nov/18	0.800	Estudio					1,782,250			

Anexo 4.3 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS A Diciembre 2016

Responsable Obra/Activ	Proy/Prod Finalidad	Meta			Meta Global						Avance de la Meta Física		Logrado		Presupuesto S/.			
FASE	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016
Estudio de Factibilidad	0772	2597	0204854 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: SANTA - HUALLANCA, ANCASH		132.460	Kilometro	31/ago/04	07/sep/07		Estudio								
	GI_130 MANTENIMIENTO PERIODICO								1.453				2.317	159.453		940,468	940,467	100
	Kishuara - Puente Sahuinto																	
Estudio Mantenimiento Periódico	0803	3068	0207604 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA - CARRETERA DESVIO KISHUARA - PUENTE SAHUINTO REGION AYACUCHO		76.000	Kilometro	15/dic/16	10/dic/17		Estudio								
	Tr. Lima - La Oroya								1.453				0.726	50.000		145,299	145,298	100
Estudio Especial	0572	2392	0180356 IMPLEMENTACION DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL Y MEJORA DE LA SEÑALIZACION INTEGRAL DE LA CARRETERA CENTRAL: LIMA - LA OROYA REGION JUNIN		349.390	Kilometro	30/abr/16	27/oct/16	1.000	Estudio	0.100	0.400	0.500	50.000		145,299	145,298	100
	TR. PE-1NL (SULLANA) - EMP. PE-1N (DV. PTE. MACARÁ) - DV. TAMBO GRANDE - PTE. LAS LOMAS - LAS LOMAS - DV. SUYO - PTE. SUYO - DV. SURPAMPA (PE-1NM) - DV. LA TINA (PE-1NM) - PTE. MACARÁ (FRONTERA CO												1.590			795,169	795,168	100
Estudio Mantenimiento Periódico	0615	2383	0169378 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RUTA PE-1NL TRAMO : EMP. PE-1N (DV. PTE. MACARA)-DV. TAMBO GRANDE-PTE. LAS LOMAS-LAS LOMAS-DV. SUYO-PTE. SUYO-DV. SURPAMPA (PE-1N M)-DV. LA TINA (PE-1N M)-PTE. MACARA (FRONTERA CON ECUADOR) REGION PIURA		120.000	Kilometro	05/ene/16	29/ene/17		Estudio		0.200	0.200			795,169	795,168	100
			TOTALES 125						154.017841				146.5002791	95.11903176	162264354	35742383	31547955.56	88

Anexo 4.4 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN A Diciembre 2016

Responsable Proy/Prod	Meta			Meta Global							Avance de la Meta Física		Logrado			Presupuesto S/.			
FASE	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016
	20.7 UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION - 20.7 UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION								41,534,940.545				41,656,677	100		1,109,112,389	1,485,763,611	1,303,410,231	88
	RVN No Concesionada								41,534,940.545				41,656,677	100		1,109,112,389	1,485,763,611	1,303,410,231	88
	OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN								127,610.377				28	0		178,864,240	198,499,839	53,129,221	27
	Mejoramiento con Soluciones Basicas								127,610.377				28	0		178,864,240	198,499,839	53,129,221	27
	2201098 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. CHAGLLA - POZUZO - OXAMPAMPA Y EMP. 18B - RIO CODO - CODO DE POZUZO - EMP. PE - 51								19,400.594							34,359,307	22,198,078	2,261,852	10
	Dv. Chaglla - Pozuzo - Oxampampa y Emp. 18B - Rio Codo - Codo de Pozuzo - Emp. PE-5NA (Puerto Inca)								19,400.594							34,359,307	22,198,078	2,261,852	10
Obras	0219	1565	0165567 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-18A(PUENTE RANCHO) - PANAO - CHAGLLA - POZUZO - OXAMPAMPA Y EMPALME PE-18B - RIO CODO - CODO DE POZUZO - EMP. PE - 5NA (PUERTO INCA)	303049	242.170	Kilometro	21/abr/16	13/oct/17	96.868	Kilometro						31,235,734	20,005,229	649,711	3
Supervisión de Obras	0220	2252	0166398 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-18A(PUENTE RANCHO) - PANAO - CHAGLLA - POZUZO - OXAMPAMPA Y EMPALME PE-18B - RIO CODO - CODO DE POZUZO - EMP. PE - 5NA	303049	242.170	Kilometro	21/abr/16	13/oct/17	1.000	Supervisión						3,123,573	2,192,849	1,612,141	74
	2201099 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE-LUNAHUANA-DV. YAUYS-RONCHAS-CHUPACA-HUANCAYO-DV. PAMPAS POR NIVELES								8,464.686							16,021,414	12,768,568	633,833	5
	Cañete - Lunahuana - Dv. Yauyos - Ronchas - Chupaca - Huancayo - Dv. Pampas.								8,464.686							16,021,414	12,768,568	633,833	5
Obras	0221	1558	0165560 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYS - RONCHA - CHUPACA - HUANCAYO - DV. PAMPAS	279059	149.400	Kilometro	05/abr/16	29/jun/17	74.700	Kilometro						14,564,922	11,312,076		
Supervisión de Obras	0222	2296	0166396 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYS - RONCHA - CHUPACA - HUANCAYO - DV. PAMPAS	279059	149.400	Kilometro	05/abr/16	29/jun/17	1.000	Supervisión						1,456,492	1,456,492	633,833	44
	2266061 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS (EMP. PE-35) - PAMPACHIRI - NEGROMAYO (EMPALME PE-30A) POR NIVELES D								12.860							17,603,774	1,286,040		
	Andahuaylas (Empalme PE-35)-Pampachiri-Negromayo (Empalme PE-30A)								12.860							17,603,774	1,286,040		
Obras	0242	1401	0165568 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-35 (ANDAHUAYLAS) - PAMPACHIRI - EMP. PE-30A (NEGROMAYO).	316989	159.600	Kilometro	27/jun/16	19/dic/17	47.880	Kilometro						16,003,431			
Supervisión de Obras	0243	2317	0166399 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-35 (ANDAHUAYLAS) - PAMPACHIRI - EMP. PE-30A (NEGROMAYO).	316989	159.600	Kilometro	27/jun/16	19/dic/17	1.000	Supervisión						1,600,343	1,286,040		
	2267190 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. AR-105 (ACOY) -ANDAMAYO - VIRACO - DV. MACHAHUAY - ANDAGUA - AYO - HUAMBO -								5,781.674							26,505,758	8,830,355	695,131	8
	Emp AR-105 (Acoty)-Puente Huario 2 -Andamayo -Dv. Capiza-Tipán-Dv. Tagre - Viraco - Dv. Machahuay -Chilarumi -Andagua- Ayo- Huambo- C								5,781.674				#DIV/0!			26,505,758	8,830,355	695,131	8
Obras	0244	1649	0152386 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. AR-105(ACOY)-ANDAMAYO-VIRACO-DV. MACHAHUAY-ANDAGUA-AYO-HUAMBO-CABANACONDE-CHIVAY-VIZCACHANE-EMP. PE-34A (DV. VIZCACHANE)	317240	218.550	Kilometro	30/jul/16	21/ene/18	65.565	Kilometro						24,096,144	8,818,044	695,131	8
Supervisión de Obras	0245	2318	0166397 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. AR-105(ACOY)-ANDAMAYO-VIRACO-DV. MACHAHUAY-ANDAGUA-AYO-HUAMBO-CABANACONDE-CHIVAY-VIZCACHANE-EMP. PE-34A (DV. VIZCACHANE)	317240	218.550	Kilometro	30/jul/16	25/feb/18	1.000	Supervisión						2,409,614	12,311		
	2269109 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE - 34B (ROSARIO) - CARLOS GUTIERREZ - CRUCERO - QUISCUPUNCO - ORIENTAL - ANAN								12,622.980							22,140,015	19,963,354	1,390,383	7
	Emp. PE-34B (Rosario) -Carlos Gutiérrez- Crucero-Emp. PE-34H (Quiscupunco) y Emp. PE34 H (Chaquiminias)-Ananea-Cojata- Vilque Chico-Er								12,622.980							22,140,015	19,963,354	1,390,383	7

Anexo 4.4 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN A Diciembre 2016

Responsable Proy/Prod	Meta			Meta Global							Avance de la Meta Física		Logrado			Presupuesto S/.			
FASE	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016
Estudio de Perfil	0033	1645	0117258 MEJORAMIENTO CARRETERA EMP. PE-34B (ROSARIO) -CARLOS GUTIERREZ-CRUCERO- QUISCUPUNCO-BALTIMORE-ANANEA-COJATA-VILQUE CHICO-EMP PE-34I (COASIA)	318981	230.000	Kilometro	14/oct/13	15/may/15		Estudio					100	22,140,015			
Obras	0647	1646	0117258 MEJORAMIENTO CARRETERA EMP. PE-34B (ROSARIO) -CARLOS GUTIERREZ-CRUCERO- QUISCUPUNCO-BALTIMORE-ANANEA-COJATA-VILQUE CHICO-EMP PE-34I (COASIA)	318981	186.320	Kilometro	11/may/16	02/nov/17	74.528	Kilometro							16,896,075		
Supervisión de Obras	0648	2368	0189520 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO EMP. PE-34B (ROSARIO) - CARLOS GUTIERREZ - CRUCERO - QUISCUPUNCO - BALTIMORE - ANANEA - COJATA - VILQUE CHICO - EMP. PE-34I (COASIA) REGION PUNO	318981	186.320	Kilometro	11/may/16	02/nov/17	1.000	Supervisión							3,067,279	1,390,383	45
	2275904 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUTERVO-SOCOTA-SAN ANDRÉS-SANTO TOMAS-PIMPINGOS-CUYCA POR NIVELES DE SERVICIO								2,241.776							11,509,751	6,736,445	317,812	5
	Cuterbo - Sócota - San Andrés - Santo Tomas - Pimpingos - Cuyca- EMP PE 5N..								2,241.776							11,509,751	6,736,445	317,812	5
Estudio de Perfil	0038	1704	0152382 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUTERVO - SOCOTA - SAN ANDRES - SANTO TOMAS - PIMPINGOS - CUYCA	320166	150.000	Kilometro	07/mar/14	25/may/15		Estudio					100	11,509,751			
Obras	0652	1705	0152382 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUTERVO - SOCOTA - SAN ANDRES - SANTO TOMAS - PIMPINGOS - CUYCA	320166	134.190	Kilometro	22/jul/16	13/ene/18	40.257	Kilometro							5,538,914	295,160	5
Supervisión de Obras	0653	2369	0189526 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO CUTERVO - SOCOTA - SAN ANDRES - SANTO TOMAS - PIMPINGOS - CUYCA REGION CAJAMARCA	320166	134.190	Kilometro	22/jul/16	25/feb/18	1.000	Supervisión							1,197,531	22,652	2
	2278195 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1S (DV. APLAO) - CORIRE - APLAO - CHUQUIBAMBA - ARMA - COTAHUASI - CHARCANA								27,994.936							10,302,898	24,412,107	2,432,497	10
	Emp. PE-1S (Dv. Aplao) -Corire -Aplao -Chuquibamba -Arma -Cotahuasi -Charcana -Accopampa -Dv. Sayla -Pampachacra - Ushua -Oyolo -Dv. S								27,994.936							10,302,898	24,412,107	2,432,497	10
Estudio de Perfil	0041	1663	0152389 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1S (DV. APLAO)-CORIRE-APLAO-CHUQUIBAMBA-ARMA-COTAHUASI-CHARCANA-ACCPAMPA-DV.SAYLA-PAMPACHACRA-USHUA-OYOLO-DV. SEQUELLO-MARCABAMBA-EMP-PE-32C (PAUSA) - MARAN	323078	490.000	Kilometro	23/dic/13	30/jun/15		Estudio					100	10,302,898			
Obras	0649	1664	0152389 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1S (DV. APLAO)-CORIRE-APLAO-CHUQUIBAMBA-ARMA-COTAHUASI-CHARCANA-ACCPAMPA-DV.SAYLA-PAMPACHACRA-USHUA-OYOLO-DV. SEQUELLO-MARCABAMBA-EMP-PE-32C (PAUSA) - MARAN	323078	326.010	Kilometro	18/may/16	09/nov/17	130.404	Kilometro							21,445,098		
Supervisión de Obras	0650	2370	0189525 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO EMP. PE-1S (DV. APLAO)-CORIRE-APLAO-CHUQUIBAMBA-ARMA-COTAHUASI-CHARCANA-ACCPAMPA-DV.SAYLA-PAMPACHACRA-USHUA-OYOLO-DV. SEQUELLO-MARCABAMBA-EMP-PE-32C (PAUSA) - MARAN REGION AREQUIPA	323078	326.010	Kilometro	18/may/16	09/nov/17	1.000	Supervisión							2,967,009	2,432,497	82
	2279767 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-04B - SONDOR - SOCHABAMBA - VADO GRANDE, POR NIVELES DE SERVICIO								6,736.874							15,396,183	19,563,153	19,349,753	99
	Carretera Emp. PE-04B - Sondor - Dv. Huancabamba - Socchabamba - Vado Grande,								6,736.874							15,396,183	19,563,153	19,349,753	99
Estudio de Perfil	0039	1798	0152387 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-04B - SONDOR - SOCHABAMBA - VADO GRANDE	323795	395.000	Kilometro	24/jul/14	07/jul/15		Estudio					100	15,396,183			

Anexo 4.4 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN A Diciembre 2016

Responsable Proy/Prod	Meta			Meta Global						Avance de la Meta Física		Logrado			Presupuesto S/.				
FASE	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016
Obras	0654	2049	0152387 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-04B - SONDOR - SOCCHABAMBA - VADO GRANDE	323795	184.010	Kilometro	20/jul/16	11/ene/18	36.802	Kilometro							18,270,605	18,189,977	100
Supervisión de Obras	0709	2371	0189523 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO EMP. PE-04B - SONDOR - SOCCHABAMBA - VADO GRANDE REGION PIURA	323795	184.010	Kilometro	20/jul/16	25/feb/18	1.000	Supervisión							1,292,548	1,159,777	90
	2283597 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. HUMAJALSO - DESAGUADERO Y TACNA - TARATA- CAPAZO -MAZOCRUZ POR NIVELES DE SE								1,966.602							15,225,140	8,180,458	689,942	8
	CARRTERA Dv. HUMAJALSO DESAGUADERO Y TACNA - TARATA - CAPAZO - MAZOCRUZ								1,966.602							15,225,140	8,180,458	689,942	8
Estudio de Perfil	0031	1366	0076387 ESTUDIO DE PERFIL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. HUMAJALSO - DESAGUADERO Y TACNA - TARATA- CAPAZO - MAZOCRUZ	2283597	412.000	Kilometro	08/feb/13	09/jul/15		Estudio					100	15,225,140			
Obras	0657	1560	0189531 MEJORAMIENTO DV HUMAJALSO - DESAGUADERO Y TACNA-TARATA-CAPAZO-MAZOCRUZ REGION TACNA	2283597	137.250	Kilometro	30/jul/16	21/ene/18	27.450	Kilometro							7,125,890	689,942	10
Supervisión de Obras	0658	2372	0189532 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DV HUMAJALSO - DESAGUADERO Y TACNA-TARATA-CAPAZO-MAZOCRUZ REGION TACNA	2283597	137.250	Kilometro	30/jul/16	21/ene/18	1.000	Supervisión							1,054,568		
	2284485 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (DV. ABANCAY) - CHUQUIBAMBILLA - DV. CHALLHUAHUACHO - SANTO TOMÁS - VE								18,870.818								19,696,988		
	Emp. PE-3S (Dv. Abancay) - Chuquibambilla - Dv. Chalhuhauacho - Santo Tomás - Velille - Yauri - Hector Tejada - Emp. PE-3S (Ayaviri)...								18,870.818								19,696,988		
Obras	0659	2051	0165569 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (DV. ABANCAY) - CHUQUIBAMBILLA - DV. CHALHUAHUACHO - SANTO TOMAS - VELILLE - YAURI - HECTOR TEJADA - EMP. PE-3S (AYAVIRI)	326161	328.500	Kilometro	20/ago/16	11/feb/18	98.550	Kilometro							19,142,848		
Supervisión de Obras	0660	2373	0189522 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO EMP. PE-3S (DV. ABANCAY) - CHUQUIBAMBILLA - DV. CHALHUAHUACHO - SANTO TOMAS - VELILLE - YAURI - HECTOR TEJADA - EMP. PE-3S (AYAVIRI) REGION APURIMAC	326161	328.500	Kilometro	20/ago/16	30/mar/18	1.000	Supervisión							554,140		
	2285730 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE - 3S (MOLLEPUQUIO) - CHINCHAYPUJIO - COTABAMBAS - TAMBOBAMBA - CHALHUAH								9,439.512								25,735,646	21,600,467	84
	CARRETERA EMP. PE-3S (Dv. CHINCHAYPUJIO) - COTABAMBAS - TAMBOBAMBA - CHALHUAHUACHO								9,439.512								25,735,646	21,600,467	84
Obras	0661	1594	0189533 MEJORAMIENTO DEL EMP. PE-3S (MOLLEPUQUIO)- CHINCHAYPUJIO-COTABAMBAS-TAMBOBAMBA-CHALHUAHUACHO REGION APURIMAC	327818	202.150	Kilometro	20/ago/16	02/nov/18	40.430	Kilometro							23,287,231	21,600,467	93
Supervisión de Obras	0662	2374	0189534 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DEL EMP. PE-3S (MOLLEPUQUIO)- CHINCHAYPUJIO- COTABAMBAS-TAMBOBAMBA-CHALHUAHUACHO REGION APURIMAC	327818	202.150	Kilometro	20/ago/16	30/mar/18	1.000	Supervisión							2,448,415		
	2287191 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3N (LAGUNA SAUSACOCHA) - PUENTE PALLAR - CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HU								14,049.674								14,568,402		
	Emp. PE 3N (Laguna Sausacocho) - Puente Pallar - Chagual - Tayabamba - Puente Huacrachuco y Los Ramales Puente Pallar - Calemar y Tayal								14,049.674								14,568,402		
Obras	0655	1643	0189528 MEJORAMIENTO DEL EMP. PE 3N (LAGUNA SAUSACOCHA) - PUENTE PALLAR - CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO Y LOS RAMALES PUENTE PALLAR CALEMAR Y TAYABAMBA QUICHES - EMP. PE-12A (DV. SIHUAS) REGION LA LIBERTAD	2287191	361.500	Kilometro	20/jul/16	11/ene/18	108.450	Kilometro							12,939,963		

Anexo 4.4 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN A Diciembre 2016

Responsable Proy/Prod	Meta			Meta Global						Avance de la Meta Física		Logrado			Presupuesto S/.					
FASE	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016	
Supervisión de Obras	0656	2375	0189530 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DEL EMP. PE 3N (LAGUNA SAUSACOCOA) - PUENTE PALLAR - CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO Y LOS RAMALES PUENTE PALLAR CALEMAR Y TAYABAMBA QUICHES - EMP. PE-12A (DV. SIHUAS) REGION LA LIBERTAD	2287191	361.500	Kilometro	20/jul/16	25/feb/18	1.000	Supervisión							1,628,439			
	2289685 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (HUAYLLAPAMPA) - LA QUINUA - SAN FRANCISCO - PUERTO ENE - TZOMAVENI - CUBANTÍA Y RAMAL PUENTE ALTO ANAPATI - BOCA SONORO - PUNTA CARRETERA POR NIVELES DE SERVICIO															53,110	8,117,131			
	Emp. PE-3S (Huayllapampa) - La Quinoa - San Francisco - Puerto Ene - Tzomaveni - Cubantía Y Ramal Puente Alto Anapati-Boca Sonoro-Punta De Carretera..																53,110	8,117,131		
Estudio de Perfil	0042	1657	0152390 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (HUAYLLAPAMPA)-LA QUINUA-SAN FRANCISCO-PUERTO ENE-TZOMAVENI-CUBANTIA Y RAMAL PUENTE ALTO ANAPATI-BOCA SONORO- PUNTA DE CARRETERA	331273	440.000	Kilometro	31/mar/14	01/sep/15		Estudio					100	53,110				
Obras	0663	1658	0152390 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (HUAYLLAPAMPA)-LA QUINUA-SAN FRANCISCO-PUERTO ENE-TZOMAVENI-CUBANTIA Y RAMAL PUENTE ALTO ANAPATI-BOCA SONORO- PUNTA DE CARRETERA	331273	140.000	Kilometro	15/oct/16	10/oct/17		Kilometro							7,818,000			
Supervisión de Obras	0664	2410	0189527 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO EMP. PE-3S (HUAYLLAPAMPA)-LA QUINUA-SAN FRANCISCO-PUERTO ENE-TZOMAVENI-CUBANTIA Y RAMAL PUENTE ALTO ANAPATI-BOCA SONORO- PUNTA DE CARRETERA REGION AYACUCHO	331273	140.000	Kilometro	22/feb/18	25/ago/22		Supervisión							299,131			
	2302584 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N - PAMPLONA - SAN JOSÉ - CAJATAMBO - EMP. PE - 18 , POR NIVELES DE SERVICIO																1,044,969	26,234	3	
	EMP. PE-1N - PAMPLONA - SAN JOSE - CAJATAMBO - EMP. PE-18.																1,044,969	26,234	3	
Estudio de Perfil	0527	1660	0136328 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N-PAMPLONA-SAN JOSE-CAJATAMBO-EMP PE-18 POR NIVELES DE SERVICIO	341735	214.000	Kilometro	29/sep/14	10/dic/15		Estudio					100		26,235	26,234	100	
Obras	0667	1661	0136328 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N-PAMPLONA-SAN JOSE-CAJATAMBO-EMP PE-18 POR NIVELES DE SERVICIO	341735	183.000	Kilometro	01/sep/16	16/sep/17		Kilometro										
Supervisión de Obras	0668	1906	0189524 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO EMP. PE 1N - PAMPLONA - SAN JOSE - CAJATAMBO - EMP. PE - 18 REGION LIMA	341735	183.000	Kilometro	23/sep/16	27/dic/17		Supervisión							1,018,734			
	2308856 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULIACA - PUTINA - ORIENTAL - SANDIA - SAN IGNACIO - PUNTA DE CARRETERA Y DV. PUTINA - MOHO - CONIMA - MILILAYA - FRONTERA CON BOLIVIA Y DV. MILILAYA - TILALI - FRONTERA CON BOLIVIA, POR NIVELES DE S																959,746			
	JULIACA-PUTINA-ORIENTAL-SANDIA-SAN IGNACIO-PUNTA DE CARRETERA Y DV. PUTINA-MOHO-CONIMA-MILLAYA-FRONTERA CON BOLIVIA Y DV. MILILAYA-TILALI-FRONTERA CON BOLIVIA																959,746			
Obras	0665	1655	0152395 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULIACA-PUTINA-ORIENTAL-SANDIA-SAN IGNACIO- PUNTA DE CARRETERA Y DV. PUTINA-MOHO- CONIMA-MILILAYA-FRONTERA CON BOLIVIA Y DV. MILILAYA-TILALI-FRONTERA CON BOLIVIA	335745	114.250	Kilometro	20/dic/16	15/mar/18		Kilometro										
Supervisión de Obras	0666	1656	0189521 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO JULIACA-PUTINA-ORIENTAL-SANDIA-SAN IGNACIO- PUNTA DE CARRETERA Y DV. PUTINA-MOHO- CONIMA-MILILAYA-FRONTERA CON BOLIVIA Y DV. MILILAYA-TILALI-FRONTERA CON BOLIVIA REGION PUNO	335745	114.250	Kilometro	20/dic/16	30/abr/18		Supervisión							959,746			

Anexo 4.4 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN A Diciembre 2016

Responsable Proy/Prod	Meta			Meta Global						Avance de la Meta Física		Logrado			Presupuesto S/.					
FASE	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016	
	2309493 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA - HUARAZ - HUARI - HUACAYBAMBA - JIRCAN - TINGO MARÍA - MONZON - EMP. PE-18A (TINGO MARÍA) POR NIVELES DE SERVICIO													1				434,690	434,690	100
	CASMA-HUARAZ-HUARI-HUACAYBAMBA-JIRCAN-TINGO MARIA-MONZON-EMP.PE-18A (TINGO MARIA).													1				434,690	434,690	100
Estudio de Perfil	0541	1651	0152381 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA-HUARAZ - HUARI - HUACAYBAMBA - JIRCAN - TINGO MARIA - MONZON - EMP. PE-18A (TINGO MARIA)	347874	536.000	Kilometro	15/jun/14	05/dic/15		Estudio	0		0		100		434,690	434,690	100	
Obras	0669	1652	0152381 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA-HUARAZ - HUARI - HUACAYBAMBA - JIRCAN - TINGO MARIA - MONZON - EMP. PE-18A (TINGO MARIA)	347874	269.870	Kilometro	15/mar/17	06/sep/18		Kilometro										
Supervisión de Obras	0692	1861	0189529 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO CASMA-HUARAZ-HUARI-HUACAYBAMBA-JIRCAN-TINGO MARIA-MONZON-EMP.PE-18A (TINGO MARIA) REGION ANCASH	347874	369.000	Kilometro	16/sep/16	15/sep/21		Supervisión										
	2323377 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3N (LA CIMA) - CONOCANCHA - EMP. PE-22 (CHINCHAN) POR NIVELES DE SERVICIOS								2.364				2	100			284,763	284,762	100	
	Emp PE-3NG (la Cima) - Conocancha - Emp PE-22 (Chinchan) - Emp PE-20A (Abra La Viuda) - Marcapomacocha - Emp PE-3NG (Chupa) - Emp								2.364				2	100			284,763	284,762	100	
Estudio de Perfil	0544	1624	0160612 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP PE-3N (LA CIMA)-CONOCANCHA-EMP PE-22 (CHINCHAN) REGION JUNIN	360272	110.000	Kilometro	25/sep/15	25/sep/16	0.830	Estudio	0	0	1	100	100		284,763	284,762	100	
	2333078 EMP.PE-1N (DV. TAMBOGRANDE)-TAMBOGRANDE- CHULUCANAS-PACAIAMPAMPA-EMP. PE-3N (CURILCAS) EMP.PE-1NJ (EL CINCUEN								4.297				5	112			517,675	476,261	92	
	Emp PE-1NL (Dv. Tambogrande) - Tambogrande - Chulucanas - Pacaipampa - Emp. PE-3N (Curilcas) - Emp PE-1NJ (El Cincuenta) - Emp PE-1NI								4.297				5	112			517,675	476,261	92	
Estudio de Perfil	0543	1609	0160553 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP PE-1N L (DV TAMBOGRANDE)-TAMBOGRANDE- CHULUCANAS-PACAIAMPAMPA-EMP PE-3N(CURILCAS),EMP PE-1N J(EL CINCUENTA)-EMP PE-1N R(CHULUCANAS) Y EMP PE-02 A(DV. PTE. CARRASQUILLO)-PTE. CARRASQUILLO-EMP PE-1N R, REGION PIURA	372371	190.000	Kilometro	04/oct/15	03/oct/16	0.830	Estudio	0	1	1	112	95		517,675	476,261	92	
	2338980 EMP. PE-3S (CONCEPCIÓN) - COMAS - EMP. PE-5S (SATIOPO) / EMP. PE-5S (PTO. OCOPA) - ATALAYA / EMP. PE-5S (DV. BAJO KIMIRIKI)								13.474				15	111			1,623,414	1,623,414	100	
	Mejoramiento de la Carretera Emp PE-3S (Concepción) - Comas - Emp PE-5S (Satipo) - Emp PE-5S (Pto. Ocopa) - Atalaya - Dv. Bajo Kimiriki - B								13.474				15	111			1,623,414	1,623,414	100	
Estudio de Perfil	0542	1608	0160759 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (CONCEPCION) - COMAS - EMP. PE-5S (SATIOPO)/EMP. PE-5S (PTO. OCOPA) - ATALAYA/EMP. PE-5S (DV. BAJO KIMIRIKI)-BUENOS AIRES-PTO. PRADO - MAZAROBENI - CAMAJENI - POYENI, REGION JUNIN	377854	493.000	Kilometro	06/nov/15	25/nov/16	0.830	Estudio	0	0	1	111	92		1,623,414	1,623,414	100	
	PIP_183 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1 S (I.V. MALA) - CALANGO - LA CAPILLA - SAN JUAN DE VISCAS - SAN LORENZO DE QUINTI - SAN JUAN DE TANTARACHE - CARHUAPAMPA - CHICLLAPATA - CHAYANCA - YURACMAYO - EMP. PE-2																3,138,012			
	EMP. PE-1 S (I.V. MALA) - CALANGO - LA CAPILLA - SAN JUAN DE VISCAS - SAN LORENZO DE QUINTI - SAN JUAN DE TANTARACHE - CARHUAPAMPA - CHICLLAPATA - CHAYANCA - YURACMAYO - EMP. PE-22 (RIO BLANCO)																3,138,012			
Estudio de Perfil	0040	1806	0210198 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1S (I.V. MALA) - CALANGO - SAN JUAN DE TANTARACHE - CARHUAPAMPA - YURACMAYO - EMP. PE 22 (RIO BLANCO) POR NIVELES DE SERVICIO REGION LIMA		116.980	Kilometro	30/jul/16	30/jul/17	0.500	Estudio							3,138,012			
	PIP_184 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRO REGIÓN PUNO								7.258				5	65		1,498,596	1,577,857	912,189	58	
	PRO REGIÓN PUNO								7.258				5	65		1,498,596	1,577,857	912,189	58	
Estudio de Perfil	0034	1745	0118923 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS - PRO REGION - PUNO		1,264.000	Kilometro	19/feb/15	30/abr/16	0.460	Estudio		0	0	65	54	1,498,596	1,577,857	912,189	58	
	PIP_214 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRO REGIÓN AMAZONAS															729,463				
	PRO REGIÓN AMAZONAS															729,463				

Anexo 4.4 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN A Diciembre 2016

Responsable Proy/Prod	Meta			Meta Global						Avance de la Meta Física		Logrado			Presupuesto S/.											
FASE	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016							
Estudio de Perfil	0036	1875	0140895 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS - PRO REGION - AMAZ		851.000	Kilometro	30/dic/15	31/dic/15		Estudio						729,463										
	PIP_250 Mejoramiento de la carretera Santa Barbara - Emp. Pe 30c - Marcapata - Quince Mil - Pilcopata - Pte. Carbon															1,329,300										
	Emp PE-3S (Sicuaní) - Santa Bárbara - Mayupata - Abra Chimboyo - Emp PE-30C (Marcapata) - Quincemil - Pillcopata - Puente Carbón															1,329,300										
Estudio de Perfil	0055	2259	0165576 Mejoramiento De La Carretera Santa Barbara - Emp. Pe 30c - Marcapata - Quince Mil - Pilcopata - Pte. Carbon		337.979	Kilometro	05/nov/17	05/nov/18		Estudio						1,329,300										
	PIP_251 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAMAYA (DV. OLMOS) - JAEN - SAN IGNACIO - PUENTE INTEGRACION (FRONTERA CON ECUADOR) / SONDOR - TABACONAS - DV. SAN JOSE DEL ALTO - TAMBORAPA (EMP. PE-5N) / CANCHAQUE - HUANCABAMBA																									
	TR. CHAMAYA (DV. OLMOS) - JAEN - SAN IGNACIO - PUENTE INTEGRACION (FRONTERA CON ECUADOR) / SONDOR - TABACONAS - DV. SAN JOSE DEL ALTO - TAMBORAPA (EMP. PE-5N) / CANCHAQUE - HUANCABAMBA																									
Estudio de Perfil	0793	2388	0179535 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAMAYA (DV. OLMOS) - JAEN - SAN IGNACIO PUENTE INTEGRACION (FRONTERA CON ECUADOR) / SONDOR - TABACONAS - DV. SAN JOSE DEL ALTO - TAMBORAPA (EMP. PE-5N) / CANCHAQUE - HUANCABAMBA POR NIVELES DE SERVICIO REGION CAJAMARCA		110.700	Kilometro	30/may/16	25/may/17	0.600	Estudio																
	PIP_255 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-5N (CORRAL QUEMADO) - CUMBA - DV. YAMON - LONYA GRANDE - CAMPO REDONDO - OCALLI - PROVIDENCIA - COHECHAN - LONYA CHICO- EMP. AM - 108 (DV. LUYA) Y CHACHAPOYAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA - SELVA ALEGRE - SORITOR - EMP. PE-5N (LA CALZA																									
	EMP. PE-5N (CORRAL QUEMADO) - CUMBA - DV. YAMON - LONYA GRANDE - CAMPO REDONDO - OCALLI - PROVIDENCIA - COHECHAN - LONYA CHICO- EMP. AM - 108 (DV. LUYA) Y CHACHAPOYAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA - SELVA ALEGRE - SORITOR - EMP. PE-5N (LA CALZADA)																									
Estudio de Perfil	0717	2397	0181736 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-5N (CORRAL QUEMADO) - CUMBA - DV. YAMON - LONYA GRANDE - CAMPO REDONDO - OCALLI - PROVIDENCIA - COHECHAN - LONYA CHICO- EMP. AM - 108 (DV. LUYA) Y CHACHAPOYAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA - SELVA ALEGRE - SORITOR - EMP. PE- 5N (LA CALZADA)		297.000	Kilometro	30/may/16	25/may/17	0.600	Estudio																
	PIP_256 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAUCA (EMP. PE-1S) - SAN JUAN - CORA CORA (EMP. PE-32) / CHALA (EMP. PE-1S) - CORA CORA - PUQUIO (EMP. PE-30A) / ULLACCASA (EMP. PE-32) - QUICATA - PAUSA (EMP. PE - 1SL) REGION AYACUCH																						631,200			
	YAUCA (EMP. PE-1S) - SAN JUAN - CORA CORA (EMP. PE-32) / CHALA (EMP. PE-1S) - CORA CORA - PUQUIO (EMP. PE-30A) / ULLACCASA (EMP. PE-32) - QUICATA - PAUSA (EMP. PE - 1SL)																		631,200							
Estudio de Perfil	0054	2248	0212576 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAUCA (EMP. PE-1S) - SAN JUAN - CORA CORA (EMP. PE-32) / CHALA (EMP. PE-1S) - CORA CORA - PUQUIO (EMP. PE-30A) / ULLACCASA (EMP. PE-32) - QUICATA - PAUSA (EMP. PE - 1SL) REGION AYACUCHO		315.600	Kilometro	20/jul/16	15/jul/17	0.500	Estudio							631,200									
	PIP_257 Mejoramiento de la carretera Emp. Pe-5N (El Reposo) - Durán - Pte. Wawiko - Pte Nieva - Saramiriza y Pte. Wawico - Urakusa - Santa Maria de Nieva - Saramiriza y Juan Velasco Alvarado - Achoaga - Emp. PE - SNC (Nuevo Seasme)																						226,800			
	Emp. PE-5N (El Reposo) - Puente Nieva - Saramiriza/ Pte. Wawico - Urakusa - Santa María De Nieva - Saramiriza / Juan Velasco Alvarado - Emp. PE-5NC (Nuevo Seasme)																	226,800								
Estudio de Perfil	0053	2253	0165570 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-5N (EL REPOSO)-DURAN-PUENTE WAWICO- PUENTE NIEVA-SARAMIRIZAY PUENTE WAWICO- URAKUSA-SANTA MARIA DE NIEVA-SARAMIRIZA Y JUAN VELASCO ALVARADO-ACHOAGA- EMPALME PE- SNC (NUEVO SEASMI)		378.000	Kilometro	20/dic/16	15/dic/17		Estudio							226,800									
	PIP_258 Mejoramiento de la carretera Emp. PE-3S (Abra Toccto) - Querobamba - Puquio																892,800									
	Emp. PE-3S (Abra Toccto) - Querobamba - Puquio																892,800									
Estudio de Perfil	0052	2246	0165566 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE 3S (ABRA TOCTO) - QUEROBAMBA - PUQUIO		223.200	Kilometro	20/jul/16	15/jul/17	0.500	Estudio							892,800									
	PIP_259 Mejoramiento de la carretera Chachapoyas - Molinopampa - Punta Carretera/Calzada - Soritor - Selva Alegre																341,019									

Anexo 4.4 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN A Diciembre 2016

Responsable Proy/Prod	Meta			Meta Global						Avance de la Meta Física		Logrado			Presupuesto S/.				
FASE	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016
			Chachapoyas - Molinopampa - Punta Carretera/Calzada - Soritor - Selva Alegre													341,019			
Estudio de Perfil	0051	2244	0165562 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHACHAPOYAS-MOLINOPAMPA-PTA. CARRETERA/CALZADA - SORITOR - SELVA ALEGRE			Kilometro	30/dic/15	31/dic/15		Estudio						341,019			
			PIP_260 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAJAMARCA - CELENDÍN - CHACHAPOYAS / DV. CHACHAPOYAS - PEDRO RUÍZ / EMP. PE-3N (DV. YANACANCHILLA ALTA) - LLAUCAN - EMP. PE-3N (BAMBAMARCA) / EMP. PE-3N (CHOTA) - EMP. PE-3N (CUTERVO) / EMP. PE-3N (SANTA CRUZ) - PUENTE CUMBIL (EMP. PE-06A) / OYOTÚN - BOLÍVAR													550,500			
			CAJAMARCA - CELENDÍN - CHACHAPOYAS / DV. CHACHAPOYAS - PEDRO RUÍZ / EMP. PE-3N (DV. YANACANCHILLA ALTA) - LLAUCAN - EMP. PE-3N (BAMBAMARCA) / EMP. PE-3N (CHOTA) - EMP. PE-3N (CUTERVO) / EMP. PE-3N (SANTA CRUZ) - PUENTE CUMBIL (EMP. PE-06A) / OYOTÚN - BOLÍVAR													550,500			
Estudio de Perfil	0050	2242	0165559 ESTUDIO DE PERFIL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAJAMARCA - CELENDÍN - CHACHAPOYAS / DV. CHACHAPOYAS - PEDRO RUÍZ / EMP. PE-3N (DV. YANACANCHILLA ALTA) - LLAUCAN - EMP. PE-3N (BAMBAMARCA) / EMP. PE-3N (CHOTA) - EMP. PE-3N (CUTERVO) / EMP. PE-3N (SANTA CRUZ) - PUENTE CUMBIL (EMP. PE-06A) / OYOTÚN - BOLÍVAR		220.000	Kilometro	16/jul/16	15/jul/17	0.500	Estudio						550,500			
			PIP_261 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL - PAMPAS - CHURCAMP - MAYOCC / AYACUCHO - TAMBILLO - EMP. PE-3S (OCROS)													409,200			
			IMPERIAL - PAMPAS - CHURCAMP - MAYOCC / AYACUCHO - TAMBILLO - EMP. PE-3S (OCROS)													409,200			
Estudio de Perfil	0049	2250	0165558 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO ? TAMBILLO ? OCROS -EMP. PE-32 A (CHALCO) Y PAMPA CANGALLO ? CARAPO - HUANCASANCOS-LLAUTA-PALPA		204.600	Kilometro	20/jul/16	15/jul/17	0.500	Estudio						409,200			
			PIP_266 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-28 A (PAMPANO) - TICRAPO - CASTROVIRREYNA – SANTA INES – PLAZAPATA – HUANCANELICA – EMP. PE-3S (IZCACHACA) / EMP. PE-28 A (RUMICHACA) – EMP. PE-28 D (SANTA INES) / EMP. PE-26 (TOYOC) – HUACHOS – PAURANGA – MOLLEPAMPA – COCAS – EMP. PE-28D (CASTROVIRREYNA)																
			EMP. PE-28A (Pampano) - Ticrapo - Castrovirreyna - Santa Inés - Plazapata - Huancavelica - EMP. PE-3S (Izcachaca) / Emp. PE-28A (Rumichaca) - Emp. PE-28D (Santa Inés) / Emp. PE-26 (Toyoc) - HUachos - Pauranga - Mollepampa - Cocas - Emp. PE-28D (Castrovirreyna).																
Estudio de Perfil	0720	2254	0212182 MEJORAMIENTO EMP. PE-28A(PAMPANO)-TICRAPO-CASTROVIRREYNA-SANTA INÉS-PLAZAPATA-HUANCANELICA-EMP. PE-3S(IZCACHACA)/EMP.28A(RUMICHACA)-EMP.(SANTA INÉS)/EMP. PE-26(TOYOC)-HUACHOS-PAURANGA-MOLLEPAMPA-COCAS-EMP.28D(CASTROVIRREYNA)NIV SERV. HUANCANELICA		258.000	Kilometro	30/may/16	25/may/17	0.600	Estudio									
			PIP_267 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N (DV. PTE. MACARÁ) - DV. TAMBO GRANDE - SAJINO - PTE. MACARÁ (FRONTERA CON ECUADOR) / EMP. PE-1NL (DV. SURPAMPA) - LA TINA - EMP. PE-1N L (DV. PTE. MACARÁ) / EMP. PE-1NL (SAJINO) - PAIMAS - AYABACA - EMP. PE-3N (SOCCHABAMBA)																
			EMP. PE-1N (DV. PTE. MACARÁ) – DV. TAMBO GRANDE - PTE. LAS LOMAS - LAS LOMAS - DV. SUYO – PTE. SUYO - DV. SURPAMPA (PE - 1N M) - DV. LA TINA (PE-1N M) - PTE. MACARÁ (FRONTERA CON ECUADOR) / EMP. PE-1N L (DV. SURPAMPA) – CHIRINOS - SURPAMPA - LA TINA - EMP. PE-1N L (DV. PTE. MACARÁ) / EMP. PE-1N L (SAJINO) - PAIMAS – PTE. TONDOPA – ARREPITE ALTO – AYABACA – EMP. PE-3N (SOCCHABAMBA) / PIURA - LA OBRILLA - TAMBO GRANDE																
Estudio de Perfil		2440	0192852 ESTUDIO DE PERFIL EMP. PE-1N (DV. PTE. MACARÁ) – DV. TAMBO GRANDE - PTE. LAS LOMAS - LAS LOMAS - DV. SUYO – PTE. SUYO - DV. SURPAMPA (PE - 1N M) - DV. LA TINA (PE-1N M) - PTE. MACARÁ (FRONTERA CON ECUADOR) / EMP. PE-1N L (DV. SURPAMPA) – CHIRINOS - SURPAMPA - LA TINA - EMP. PE-1N L (DV. PTE. MACARÁ) / EMP. PE-1N L (SAJINO) – PAIMAS – PTE. TONDOPA – ARREPITE ALTO – AYABACA – EMP. PE-3N (SOCCHABAMBA) / PIURA - LA OBRILLA - TAMBO GRANDE		218.960	Kilometro	20/jul/16	20/jul/17	0.500	Estudio									

Anexo 4.4 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN A Diciembre 2016

Responsable Proy/Prod	Meta			Meta Global							Avance de la Meta Física		Logrado			Presupuesto S/.			
FASE	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016
			PIP_268 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHICAMA - CASCAS - CONTUMAZA - CHILETE																
			CHICAMA - CASCAS - CONTUMAZA - CHILETE																
Estudio de Perfil		2445	0209834 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHICAMA - CASCAS - CONTUMAZA - CHILETE POR NIVELES DE SERVICIO REGION CAJAMARCA		145.600	Kilometro	30/mar/16	30/mar/17	0.700	Estudio									
			PIP_269 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1S (PALPA) - LLAUTA - HUANCASANCOS - DV. CARAPO - PAMPA CANGALLO - EMP. PE-32A (CHALCO)																
			EMP. PE-1S (PALPA) - LLAUTA - HUANCASANCOS - DV. CARAPO - PAMPA CANGALLO - EMP. PE-32A (CHALCO)																
Estudio de Perfil		2449	0192858 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL - PAMPAS - CHURCAMP - MAYOCC REGION JUNIN		258.000	Kilometro	20/jul/16	15/jul/17	0.500	Estudio									
			PIP_270 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. POMABAMBA - SIHUAS - HUACRACHUCO - SAN PEDRO DE CHONTA - UCHIZA - EMP. PE-5N																
			DV. POMABAMBA - SIHUAS - HUACRACHUCO - SAN PEDRO DE CHONTA - UCHIZA - EMP. PE-5N																
Estudio de Perfil		2454	0192863 ESTUDIO DE PERFIL CARRETERA DV. POMABAMBA - SIHUAS - HUACRACHUCO - SAN PEDRO DE CHONTA - UCHIZA - EMP. PE-5N		183.000	Kilometro	20/jul/16	15/jul/17	0.500	Estudio									
			PIP_271 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ROSARIO - SIVIA - CANAYRE - PUERTO ENE Y SAN FRANCISCO - SANTA ROSA - SAN MIGUEL - TAMBO / CANAYRE - CENTRO TZOMAVENI																
			ROSARIO - SIVIA - CANAYRE - PUERTO ENE Y SAN FRANCISCO - SANTA ROSA - SAN MIGUEL - TAMBO / CANAYRE - CENTRO TZOMAVENI																
Estudio de Perfil		2461	0192861 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ROSARIO - SIVIA - CANAYRE - PUERTO ENE Y SAN FRANCISCO - SANTA ROSA - SAN MIGUEL - TAMBO REGION AYACUCHO		194.400	Kilometro	20/jul/16	15/jul/17	0.500	Estudio									
			PIP_272 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA - CHUQUICARA - PUENTE HUAROCHIRI / DV. SIHUAS - CORONGO - TAUCA																
			SANTA - CHUQUICARA - PUENTE HUAROCHIRI / DV. SIHUAS - CORONGO - TAUCA																
Estudio de Perfil		2468	ESTUDIO DE PERFIL CARRETERA SANTA - CHUQUICARA - PUENTE HUAROCHIRI / DV. SIHUAS - CORONGO - TAUCA		212.000	Kilometro	20/oct/16	15/oct/17	0.200	Estudio									
			PIP_273 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA - LIRCAY - EMP. 3S (HUALLAPAMPA) / EMP. PE 3S (LA MEJORADA) - ACOBAMBA - EMP. PE 3S (PUENTE ALCOMACHAY)																
			HUANCVELICA - LIRCAY - EMP. 3S (HUALLAPAMPA) / EMP. PE 3S (LA MEJORADA) - ACOBAMBA - EMP. PE 3S (PUENTE ALCOMACHAY)																
Estudio de Perfil		2472	0192857 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA - LIRCAY - EMP. PE-3S (HUALLAPAMPA) Y EMP. PE-3S (LA MEJORADA) - ACOBAMBA - EMP. PE 3S (PUENTE ALCOMACHAY) REGION HUANCVELICA		207.500	Kilometro	20/dic/16	15/dic/17		Estudio									
			PIP_309 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MOLINOPAMPA - PTE HUAROCHIRI - PASACANCHA - ANDAYMAYO - POMABAMBA - PISCOBAMBA - SAN LUIS - EMP. PE-14B (HUARI)																
			MOLINOPAMPA - PTE. HUAROCHIRI - PASACANCHA - ANDAYMAYO - POMABAMBA - PISCOBAMBA - SAN LUIS - EMP. PE-14B (HUARI)																
Estudio de Perfil	0604	3014	0187275 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MOLINOPAMPA - PTE. HUAROCHIRI - PASACANCHA - ANDAMAYO - POMABAMBA - PISCOBAMBA - SAN LUIS EMP PE 14B REGION ANCASH		211.800	Estudio	31/dic/16	01/jul/18		Estudio									

Anexo 4.4 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN A Diciembre 2016

Responsable Proy/ Prod	Meta			Meta Global							Avance de la Meta Física		Logrado			Presupuesto S/.			
FASE	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016
	MANTENIMIENTO VIAL								41,407,330.168				41,656,648	101		930,248,149	1,287,263,772	1,250,281,010	97
	Mantenimiento Rutinario Carreteras Pavimentadas								175,177.082				246,648	141		8,090,827	18,554,230	17,438,760	94
	GI_121 MANTENIMIENTO RUTINARIO PAVIMENTADO								175,177.082				246,648	141		8,090,827	18,554,230	17,438,760	94
	ATICO - DV. QUILCA (KM 709+000 - KM 852+335) REGION AREQUIPA												207				144,470	144,469	100
Mantenimient o Rutinario	0817	2780	0207961 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA ATICO - DV. QUILCA (KM 709+000 - KM 852+335) REGION AREQUIPA									143	143				144,470	144,469	100
	Av. Elmer Faucett (Pte. Corpac) Región Callao																		
Mantenimient o Rutinario		2391	0180357 Mantenimiento Rutinario Puente Corpac (faucett) Region		0.070	Kilometro	02/oct/15	31/dic/15		Kilometro									
	Av. Nestor Gambeta Región Callao.								2,470.506				2,487	101			762,502	759,369	100
Mantenimient o Rutinario	0583	2404	0182054 MANTENIMIENTO RUTINARIO AV. NESTOR GAMBETA RE		27.000	Kilometro	02/ene/16	31/dic/16	27.000	Kilometro	27	28	28	101	103		762,502	759,369	100
	Carretera Miraflores - Santa Ana - La Obrilla Ruta PE - 02D Región Piura												422				323,153	323,151	100
Mantenimient o Rutinario	0776	2616	0198026 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA DE CARRETERA MIRAFLORES - SANTA ANA - LA OBRILLA RUTA PE - 02D REGION PIURA		26.000	Kilometro	01/ene/15	30/nov/15		Kilometro		26	26		100		323,153	323,151	100
	Casma - Huaraz								14,790.357				25,355	171		661,541	1,447,594	1,345,647	93
Mantenimient o Rutinario	0333	0178	0053682 MANTENIMIENTO RUTINARIO ASFALTADO - CASMA - HU		145.960	Kilometro	02/ene/16	31/jul/16	145.960	Kilometro	146	146	146	171	100	661,541	1,447,594	1,345,647	93
	CHAMAYA - JAEN - SAN IGNACIO - PUENTE LA Balsa REGION CAJAMARCA												1,155				218,193	218,192	100
Mantenimient o Rutinario	0812	2705	0207960 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CHAMAYA - JAEN - SAN IGNACIO - PUENTE LA Balsa REGION CAJAMARCA									176	176				218,193	218,192	100
	Emp. 1N (Pativilca) - Conococha - Huaraz - Caraz - Molinopampa y Emp. 3NE - Chiquian - Aquia - Emp. 3NE												26,459				1,324,218	1,324,213	100
Mantenimient o Rutinario	0756	3051	0195850 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA CARRETERA CONOCOCHA - HUARAZ - CARAZ - MOLINOPAMPA - Y EMP. PE-3NE REGION ANCASH		333.000	Kilometro	02/ene/16	24/dic/19		Kilometro		333	333		100		1,324,218	1,324,213	100
	EMP. PE-22B (PTE. RAITHER) - PTE. PAUCARTAMBO-VILLA RICA - PTO BERMUDEZ - VON HUMBOLT Y PTE. PAUCARTAMBO - OXAPAMPA								3,923.540				3,924	100			295,003	293,800	100
Mantenimient o Rutinario	0739	1873	0193859 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PTE. RAITHER - PAUCARTAMBO - VILLA RICA - PUERTO BERMUDEZ / PTO. PAUCARTAMBO - OXAPAMPA REGION JUNIN		365.000	Kilometro	01/jun/16	31/dic/16	190.000	Kilometro	190	190	190	100	52		295,003	293,800	100
	Huanuco - La Unión - Huallanca - Desvío Antamina												1,140				222,411	222,408	100
Mantenimient o Rutinario	0625	2183	0161539 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA - DV. ANTAMINA REGION HUANUCO		170.800	Kilometro	02/ene/16	29/feb/16		Kilometro	171		171		100		222,411	222,408	100

Anexo 4.4 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN A Diciembre 2016

Responsable Proy/Prod	Meta			Meta Global						Avance de la Meta Física		Logrado			Presupuesto S/.				
FASE	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016
	MATARANI - PUNTA DE BOMBÓN - ILO								6,172.575				6,110	99		773,150	471,002	447,578	95
Mantenimient o Rutinario	0342	1716	0165435 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUNTA DE BOMBON - ILO Y EMP PE-1S ? VENTILLATA ? DV BUENOS AIRES ? EMP PE-1S D REGION AREQUIPA		109.210	Kilometro	02/ene/16	31/dic/16	109.210	Kilometro	108	108	108	99	99	773,150	471,002	447,578	95
	PUNO - DESAGUADERO, LA RAYA - CALAPUJA E ILAVE - CHECCA REGION PUNO								27,801.922				33,367	120			953,394	953,393	100
Mantenimient o Rutinario	0578	2504	0183066 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUNO - DESAGUADERO, LA RAYA - CALAPUJA E ILAVE - CHECCA REGION PUNO		291.610	Kilometro	02/ene/16	31/oct/16	291.610	Kilometro	292	292	292	120	100		953,394	953,393	100
	Punta Pejerrey San Clemente Ayacucho												2,286				313,176	313,176	100
Mantenimient o Rutinario	0811	1111	0208490 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA de CARRETERA PTA. PEJERREY - SAN CLEMENTE - PTE. CHOCLOCOCHA - AYACUCHO REGION ICA		169.000	Kilometro	01/ene/12	31/dic/12		Kilometro		365	365		216		313,176	313,176	100
	RIO SECO - EL AHORCADO - SAYAN								1,441.913				2,509	174			488,453	486,151	100
Mantenimient o Rutinario	0596	2167	0159702 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA RIO SECO - EL AHORCADO - SAYAN, REGION LIMA		24.600	Kilometro	02/ene/16	31/dic/16	24.600	Kilometro	43	43	43	174	175		488,453	486,151	100
	TACNA - ILO								8,608.789				8,609	100			517,716	517,711	100
Mantenimient o Rutinario	0581	1824	0135167 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA TACNA - ILO		138.570	Kilometro	02/ene/16	31/dic/16	138.570	Kilometro	139	139	139	100	100		517,716	517,711	100
	TACNA - PALCA								1,924.999				1,925	100			367,928	290,213	79
Mantenimient o Rutinario	0597	1826	0135166 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA TACNA - PALC		55.470	Kilometro	02/ene/16	31/dic/16	43.600	Kilometro	44	44	44	100	79		367,928	290,213	79
	TR DV. QUILCA - MATARANI (KM 00+000 A 89+147.62)												597				111,705	111,705	100
Mantenimient o Rutinario	0751	1098	0195294 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA - CARRETERA DV. QUILCA - MATARANI (KM 00+000 - KM 89+147.62) REGION AREQUIPA		89.147	Kilometro	01/jul/16	30/dic/16		Kilometro		89	89		100		111,705	111,705	100
	Tr. Arequipa - Chiguata															514,006	69,382		
Mantenimient o Rutinario	0338	1717	0165422 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA AREQUIPA - CHIGUATA REGION AREQUIPA		26.190	Kilometro	02/ene/16	30/ene/16		Kilometro						514,006	69,382		
	Tr. Cajabamba - Huamachuco - Ruta PE-3N - Dv. Callacayun - Dv. Otuzco								14,251.399				14,141	99			1,054,628	1,054,123	100
Mantenimient o Rutinario	0600	2283	0163275 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CAJABAMBA - HUAMACHUCO, RUTA PE-3N Y DV. CALLACUYAN - DV. OTUZCO, RUTA PE-10A REGION CAJAMARCA		112.610	Kilometro	02/ene/16	31/dic/16	112.610	Kilometro	112	112	112	99	99		1,054,628	1,054,123	100
	Tr. Chilete - Contumaza y Emp. Chicama - Dv. Sausal - Cruce Cascas - Cascas, Ruta PE-1NF Región Cajamarca												4,817				745,041	727,874	98
Mantenimient o Rutinario	0773	2615	0212898 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA EMP. CHICAMA - D. SAUSAL - CRUCE CASCAS - CASCAS - CONTUMAZÁ - CHILETE REGION CAJAMARCA		107.760	Kilometro	01/ago/16	29/dic/16		Kilometro		108	108		100		745,041	727,874	98

Anexo 4.4 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN A Diciembre 2016

Responsable Proy/Prod	Meta			Meta Global						Avance de la Meta Física		Logrado			Presupuesto S/.				
FASE	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016
Mantenimient o Rutinario	TR. CHOTA BAMBAMARCA HUALGAYOC												507				287,698	287,696	100
	0798	2024	0212897 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC - DV. YANACOCOA REGION CAJAMARCA									59	59				287,698	287,696	100
Mantenimient o Rutinario	Tr. Dv La Tina - La Tina - Surpampa - Chirinos - Cachaquito								339.121				226	67		514,006	197,072	127,687	65
	0435	2325	0165424 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV LA TINA - LA TINA - SURPAMPA - CHIRINOS - CACHAQUITO REGION PIURA																
Mantenimient o Rutinario	0339	2325	0165424 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV LA TINA - LA TINA - SURPAMPA - CHIRINOS - CACHAQUITO REGION PIURA		14.340	Kilometro	02/ene/16	31/dic/16	14.340	Kilometro	14	14	14	67	100	514,006	197,072	127,687	65
Mantenimient o Rutinario	TR. DV. SAJINOS - PAIMAS												837				254,696	254,693	100
	0610	3049	0187481 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV. SAJINOS - PAIMAS REGION PIURA		27.500	Kilometro	01/ene/16	19/jun/18		Kilometro	28	28	28		100		254,696	254,693	100
Mantenimient o Rutinario	Tr. Dv. Yanacocha - Hualgayoc								3,879.733				3,880	100		871,934	634,192	592,037	93
	0336	0944	0082097 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV. YANACOCOA REGION PIURA		50.980	Kilometro	02/ene/16	31/dic/16	50.980	Kilometro	51	51	51	100	100	871,934	634,192	592,037	93
Mantenimient o Rutinario	TR. EMP 3S COMAS. SATIPO-MAZAMARI-PUERTO OCOPA-ATALAYA Y MAZAMARI-SAN MARTIN DE PANGOA-PUNTA DE CARRETERA								14,185.560				10,785	76			500,055	500,054	100
	0755	2052	0195849 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA CARRETERA EMP. PE-3S COMAS - SATIPO - MAZAMARI / PUERTO OCOPA - ATALAYA / SATIPO - MAZAMARI - PUERTO OCOPA / MAZAMARI - SAN MARTIN DE PANGOA - PUNTA DE CARRETERA REGION JUNIN		472.800	Kilometro	01/jul/16	31/dic/16	472.800	Kilometro		431	431	76	91		500,055	500,054	100
Mantenimient o Rutinario	TR. EMP PE 18A (DV. TINGO MARIA) - AUCAYACU - NUEVO PROGRESO - TOCACHE - JUANJUI - PICOTA - TARAPOTO												459				100,010	100,009	100
	0822	2799	0212607 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PAVIMENTADA: DV. TINGO MARIA - AUCAYACU, NUEVO PROGRESO - TOCACHE - JUANJUI - PICOTA - TARAPOTO, RUTA NACIONAL PE-5N REGION HUANUCO									459	459				100,010	100,009	100
Mantenimient o Rutinario	Tr. Emp. 3S (Izcuchaca) - Huancavelica - Plazapata - Castrovirreyna - Ticsrapo - Pampano y Santa Ines-Pilpichaca - Rumichaca												19,022				1,104,927	1,098,094	99
	0749	3050	0194695 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP. PE-3S IZCUCACHA - HUANCANELICA - PLAZAPATA - CASTRO VIRREYNA - TICRAPO - PAMPANO Y SANTA INES - PILPICHACA - RUMICHACA REGION HUANCANELICA		286.920	Kilometro	01/jun/16	22/abr/18		Kilometro		287	287		100		1,104,927	1,098,094	99
Mantenimient o Rutinario	TR. EMP. PE-1N L (DV. TAMBOGRANDE) - TAMBOGRANDE - PLATILLOS - PACCHA - CHULUCANAS - MORROPÓN - PTE GALILEA								5,225.717				4,938	95			551,236	551,230	100
	0609	2506	0179950 MANTENIMIENTO RUTINARIO TAMBOGRANDE - CHULUCANAS - MORROPON - PACAIPAMPA - CURILCAS / EL CINCUENTA - CHULUCANAS / DV. PUENTE CARRASQUILLO - MORROPON REGION PIURA		79.000	Kilometro	02/ene/16	31/dic/16	79.000	Kilometro	75	75	75	95	95		551,236	551,230	100
Mantenimient o Rutinario	Tr. Emp. PE-3S (Puno) - Vilque - Mañazo - Emp. PE-34A (Huataquita)								2,517.380				3,357	133			498,501	498,466	100
	0577	2170	0160582 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUNO - VILQUE - MAÑAZO - HUATAQUITA REGION PUNO		56.110	Kilometro	02/ene/16	30/sep/16	56.110	Kilometro	56	56	56	133	100		498,501	498,466	100

Anexo 4.4 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN A Diciembre 2016

Responsable Proy/Prod	Meta			Meta Global						Avance de la Meta Física		Logrado			Presupuesto S/.				
FASE	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016
Mantenimient o Rutinario	TR. EMP. PE-3SP (DV. ATUNCOLLA) - ATUNCOLLA												66				198,892	198,890	100
	0795	2023	0207046 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA CARRETERA EMP. PE-3SP (DV. ATUNCOLLA) - ATUNCOLLA REGION PUNO									11	11				198,892	198,890	100
	Tr. Guadalupe- Ica- Palpa- Atico								2,209.940				1,632	74		514,006	214,857	145,475	68
Mantenimient o Rutinario	0340	0261	0165428 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA GUADALUPE - ICA REGION ICA													514,006	69,382		
Mantenimient o Rutinario	0815	0261	0208766 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA CARRETERA GUADALUPE - ICA - PALPA - ATICO REGION ICA		379.780	Kilometro	01/sep/16	31/dic/16	379.780	Kilometro		380	380	50	100		145,475	145,475	100
	Tr. Huancayo - Jauja - Tarma								7,390.835				7,392	100		974,209	639,235	293,782	46
Mantenimient o Rutinario	0341	2169	0165429 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA HUANCAYO Y EMP PE 3S JAUJA TARMA REGION JUNIN		96.350	Kilometro	02/ene/16	31/dic/16	96.350	Kilometro	96	97	97	100	100	974,209	639,235	293,782	46
	Tr. Huaura - Sayan												214				160,187	160,185	100
Mantenimient o Rutinario	0618	2403	0181495 Mantenimiento Rutinario Huaura - Sayan Region Lima		44.880	Kilometro	01/oct/15	31/dic/15		Kilometro		45	45		99		160,187	160,185	100
	TR. IMATA - OSCOLLO - NEGROMAYO												20				30,150	30,150	100
Mantenimient o Rutinario	0821	2798	0209710 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA CARRETERA IMATA - OSCOLLO - NEGROMAYO REGION AREQUIPA									68	68				30,150	30,150	100
	Tr. JULIACA - LAMPA								837.153				558	67			218,692	218,690	100
Mantenimient o Rutinario	0598	2377	0172019 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA JULIACA - LAN		31.900	Kilometro	02/ene/16	31/dic/16	31.900	Kilometro	32	32	32	67	100		218,692	218,690	100
	TR. PE-1SD SECTOR: AV. ANDRES AVELINO CÁCERES - AV. JOSÉ OLAYA												44				293,897	293,895	100
Mantenimient o Rutinario	0794	1845	0207027 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA CARRETERA PE-1SD SECTOR: AV. ANDRES AVELINO CÁCERES - AV. JOSÉ OLAYA REGION TACNA									5	5				293,897	293,895	100
	Tr. PIMENTEL - EMP PE-1N/ CHICLAYO - CHONGOYAPE - PTE CUMBIL - EMP PE-3N (COCHABAMBA) - CHOTA Y PTE CUMBIL - SANTA CRUZ - E								49,383.989				49,384	100			1,289,709	1,289,699	100
Mantenimient o Rutinario	0576	2354	0167962 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PIMENTEL - EMP PE-1N/ CHICLAYO - CHONGOYAPE - PTE CUMBIL - EMP PE-3N (COCHABAMBA) - CHOTA Y PTE CUMBIL - SANTA CRUZ - EMP 3N		319.090	Kilometro	02/ene/16	31/dic/16	319.090	Kilometro	319	319	319	100	100		1,289,709	1,289,699	100
	Tr. PISCO - DV. PISCO												2				75,696	75,695	100
Mantenimient o Rutinario	0792	2326	0165434 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PISCO PLAYA - PARACAS REGION ICA									1	1				75,696	75,695	100
	TR. PISCO PLAYA (DV. PISCO) - DV. PARACAS																		
Mantenimient o Rutinario		2322	0165434 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PISCO PLAYA - PARACAS REGION ICA		11.950	Kilometro	02/ene/16	31/dic/16	11.950	Kilometro		12	12	34	102				
	TR. PORTACHUELO (KM. 361+000) - PALPA (KM. 414+000)																		

Anexo 4.4 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN A Diciembre 2016

Responsable Proy/Prod	Meta			Meta Global						Avance de la Meta Física		Logrado			Presupuesto S/.				
FASE	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016
Mantenimient o Rutinario		2321	Mantenimiento Rutinario Pavimentado Carretera Ruta PE-15, Portachuelo (Km. 361+000) - Palpa (Km. 414+000)		44.000	Kilometro	02/ene/16	31/dic/16	44.000	Kilometro									
	Tr. PUENTE CAMIARA - TACNA - LA CONCORDIA															1,100,000	119,305		
Mantenimient o Rutinario	0337	1823	0135169 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUENTE CAMIARA - TACNA - LA CONCORDIA		121.780	Kilometro	30/dic/15	31/dic/15		Kilometro						1,100,000	119,305		
	TR. SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA N° PE-5N (LA CALZADA)								566.929				561	99		1,021,305	344,973	344,970	100
Mantenimient o Rutinario	0352	2507	0091072 Mantenimiento Rutinario - Emp. Pe-5n (la Calzada)- Soritor- Selva Alegre		27.390	Kilometro	01/jul/16	31/dic/16	27.390	Kilometro	40	28	40	99	146	1,021,305	344,973	344,970	100
	Tr. SULLANA - EL ALAMOR								7,254.722				7,255	100		513,520	913,095	844,191	93
Mantenimient o Rutinario	0334	0859	0053692 MANTENIMIENTO RUTINARIO ASFALTADO - SULLANA - E		66.210	Kilometro	02/ene/16	31/dic/16	66.210	Kilometro	66	66	66	100	100	513,520	913,095	844,191	93
	Tr. Tica Tica - Puquin -Pte. Angostura															633,150	97,186		
Mantenimient o Rutinario	0335	1357	0054615 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA TICA TICA - PUQUIN -PTE. ANGOSTURA		5.711	Kilometro	30/dic/15	31/dic/15		Kilometro						633,150	97,186		
	Mantenimiento Rutinario Carreteras NO Pavimentadas								136,286.874				215,039	158		14,920,307	16,386,406	15,829,536	97
	GI_122 MANTENIMIENTO RUTINARIO NO PAVIMENTADO								136,286.874				215,039	158		14,920,307	16,386,406	15,829,536	97
	ACOS - HUAYLLAY Y RAMALES VARIANTE PASAMAYO - HUARAL..								5,046.951				5,047	100		1,018,610	519,426	511,387	99
Mantenimient o Rutinario	0347	1333	0054684 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA ACOS - HUAYLLAY Y RAMALES VARIANTE PASAMAYO - HUARAL		80.970	Kilometro	02/ene/16	31/dic/16	80.970	Kilometro	81	81	81	100	100	1,018,610	519,426	511,387	99
	Carretera Puente Corpac - Monzon - Carpa.								14,784.455				25,345	171			1,580,887	1,580,884	100
Mantenimient o Rutinario	0584	1740	0143803 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUENTE CORPAC - MONZON - CARPA		133.600	Kilometro	02/ene/16	31/jul/16	133.600	Kilometro	134	134	134	171	100		1,580,887	1,580,884	100
	Carretera La Obrilla - Emp PI 106 (Locuto) Region Piura												406				231,981	231,980	100
Mantenimient o Rutinario	0775	2618	0198025 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA DE CARRETERA LA OBRILLA - EMP. PI 106 (LOCUTO) REGION PIURA		35.300	Kilometro	01/ene/16	29/nov/16		Kilometro		35	35		99		231,981	231,980	100
	CARRETERA MENCORIARI - BOCA -SONARO - PUERTO ANAPI - RIO ENE								53.482							1,021,305	5,571		
Mantenimient o Rutinario	0350	1813	0073472 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA MENCORIARI - BOCA - SONARO - PUERTO ANAPI - RIO ENE		120.000	Kilometro	02/ene/16	31/ago/16	120.000	Kilometro						1,021,305	5,571		
	Carretera PE-28F: Emp Pe3s Dv Abancay-Emp PE-28b Urubamba / Emp PE-3S Cusco - Emp PE-28b Pisac / Písaq - Urubamba -Ollantaytambo Region Cusco																97,388	97,388	100
Mantenimient o Rutinario	0644	3053	0189582 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PE-28F: EMP PE3S DV ABANCAY-EMP PE-28B URUBAMBA / EMP PE-3S CUSCO - EMP PE-28B PISAC / PISAQ - URUBAMBA - OLLANTAYTAMBO REGION CUSCO		50.000	Kilometro	01/abr/16	27/dic/16		Kilometro							97,388	97,388	100
	CARRETERA SAN JUAN SAN JUNE - OMATE - PUQUINA REGION TACNA												11,777				831,723	812,621	98
Mantenimient o Rutinario	0697	3158	0189907 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SAN JUAN SAN JUNE - OMATE - PUQUINA REGION TACNA		118.000	Kilometro	01/ene/16	26/dic/16		Kilometro	118	118	118		100		831,723	812,621	98
	CARRETERA VIZCACHANI - PUENTE CALLALLI REGION AREQUIPA												304				202,816	202,815	100

Anexo 4.4 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN A Diciembre 2016

Responsable Proy/Prod	Meta			Meta Global						Avance de la Meta Física		Logrado			Presupuesto S/.				
FASE	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016
Mantenimient o Rutinario	0759	2598	0196889 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA CARRETERA VIZCACHANI - PUENTE CALLALLI - REGION AREQUIPA		57.000	Kilometro	01/jul/16	28/dic/16		Kilometro		50	50		88		202,816	202,815	100
	Cascas - Contumazá								3,132.128				3,084	98		1,009,493	686,148	677,894	99
Mantenimient o Rutinario	0346	1126	0054680 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CASCAS - CON		38.040	Kilometro	02/ene/16	31/dic/16	38.040	Kilometro	38	37	38	98	99	1,009,493	686,148	677,894	99
	Churin - Oyon - Yanahuanca - Ambo								18,490.631				18,301	99			854,813	835,210	98
Mantenimient o Rutinario	0595	1720	0124171 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CHURIN - OYON - YANAHUANCA - AMBO		180.260	Kilometro	02/ene/16	31/dic/16	180.260	Kilometro	180	177	180	99	100		854,813	835,210	98
	DV BAJO KIMIKI-BOCA HUATZIRIQUI-CAPACHARI-BAJO MARITARINI-IMPITATO CASCADA-AOTI-NAPATI-CHONTAKIARI-PALOMAR-BUENOS AIRES-EMP PE 5S (DV.PUERTO OCOPA)												243				135,205	135,203	100
Mantenimient o Rutinario	0801	2645	0207603 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NAC. NO PAVIMENTADA CARRETERA: DV BAJO KIMIKI-BOCA HUATZIRIQUI-CAPACHARI-BAJO MARITARINI-IMPITATO CASCADA-AOTI-NAPATI-CHONTAKIARI-PALOMAR-BUENOS AIRES-EMP PE 5S (DV.PUERTO OCOPA) RUTA PE-5S B (VARIANTE) REGION JUNIN									90	90				135,205	135,203	100
	EMP PE - 3N(LA CIMA) - AZULMITA - ATOCSAYO - CONOCANCHA - DV CORPACANCHA - CHUPAS - CUEVA - CORICOCHA - EMP. PE-22 (CHINCHAN)												199				135,435	135,434	100
Mantenimient o Rutinario	0800	2646	0207602 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA-CARRETERA EMP PE - 3N(LA CIMA) - AZULMITA - ATOCSAYO - CONOCANCHA - DV CORPACANCHA - CHUPAS - CUEVA - CORICOCHA - EMP. PE-22 (CHINCHAN), RUTA -3N G REGION JUNIN									73	73				135,435	135,434	100
	Emp PE 1N- Pativilca- Cajatambo- Oyon								8,238.058				12,946	157		776,305	552,519	552,513	100
Mantenimient o Rutinario	0356	1812	0132472 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PATIVILCA - CAJATAMBO - OYON		213.000	Kilometro	02/ene/16	31/jul/16	213.000	Kilometro	213	213	213	157	100	776,305	552,519	552,513	100
	Emp. LO-103 (Iquitos) – Bellavista – Mazan – Cruce del Río Napo – San Antonio del Estrecho – Río Putumayo												1,087				408,555	408,553	100
Mantenimient o Rutinario	0718	3010	0191189 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP LO 103 (IQUITOS) - BELLAVISTA - MAZAN REGION SAN MARTIN		42.000	Kilometro	01/mar/16	31/dic/16		Kilometro	38	38	38		90		408,555	408,553	100
	EMP. PE 3N (SAUSACOCHA) - PTE. PALLAR - EL CONVENIO - CALEMAR..															720,985	6,027		
Mantenimient o Rutinario	0343	0275	0053672 MANTENIMIENTO RUTINARIO AFIRMADO - EMP PE 3N (SAUSACOCHA) - PTE PALLAR - EL CONVENTO - CALEMAR		78.000	Kilometro	30/dic/15	31/dic/15		Kilometro						720,985	6,027		
	Emp. PE-12A - Pasacancha - Andamayo - Paloseco - Pomabamba - Piscobamba - Llumpa - Llacma - San Luis - Huampan - Emp. PE-14B (Huari)												39,639				1,468,120	1,149,351	78
Mantenimient o Rutinario	0626	3009	0188243 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP PE - 12 - PASACANCHA - ANDAYMAYO - PALOSECO - POMABAMBA - PISCOBAMBA - LLUMPA - LLACMA - SAN LUIS - HUAMPARAN EMP PE-14B REGION ANCASH		250.000	Kilometro	01/jun/16	31/dic/16		Kilometro	225	225	225		90		1,468,120	1,149,351	78
	EMP. PE-3N (CHOTA) - EMP. PE-3N (CUTERVO)												50				121,783	121,782	100
Mantenimient o Rutinario	0816	2779	0208767 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA CARRETERA EMP PE- 3N (CHOTA) - EMP. PE-3N (CUTERVO) REGION LAMBAYEQUE									41	41				121,783	121,782	100
	Emp. PE-3S - Cotabambas - Chalhuhahuacho.												1,152			1,021,305	178,402	170,363	96

Anexo 4.4 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN A Diciembre 2016

Responsable Proy/Prod	Meta			Meta Global						Avance de la Meta Física		Logrado			Presupuesto S/.				
FASE	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016
Mantenimient o Rutinario	0349	1356	0054686 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP. PE 3S - COTABAMBAS - CHALHUAHUACHO		215.300	Kilometro	30/dic/15	31/dic/15		Kilometro	215		215		100	1,021,305	178,402	170,363	96
			Emp. PE-5N (Corral Quemado) - Cumba - Dv. Yamon - Lonya Grande - Campo Redondo - Ocalli - Providencia - Cohechan - Lonya Chico- Emp. Am - 108 (Dv. Luya)										14,079				420,529	310,563	74
Mantenimient o Rutinario	0624	2405	0181735 MANTENIMIENTO RUTINARIO EMP. PE-5N (CORRAL QUEMADO) - CUMBA - DV. YAMON - LONYA GRANDE - CAMPO REDONDO - OCALLI - PROVIDENCIA - COHECHAN - LONYA CHICO- EMP. AM - 108 (DV. LUYA) REGION AMAZONAS		319.000	Kilometro	01/mar/16	31/ago/16		Kilometro	279	279	279		88		420,529	310,563	74
			Mala Calango La Capilla Buena Vista San Juan Tantarache						10,500.944				8,009	76		776,305	598,549	598,448	100
Mantenimient o Rutinario	0361	1361	0165431 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA MALA CALANGO LA CAPILLA BUENA VISTA SAN JUAN TANTARACHE REGION LIMA		146.200	Kilometro	02/ene/16	31/dic/16	146.200	Kilometro	112	111	112	76	77	776,305	598,549	598,448	100
			MAZOCRUZ - CAPAZO - CHALLAPALCA - TARATA													776,305	3,035		
Mantenimient o Rutinario	0344	0980	0053676 MANTENIMIENTO RUTINARIO AFIRMADO - MAZOCRUZ - CAPAZO - CHALLAPALCA - TARATA		139.000	Kilometro	30/dic/15	31/dic/15		Kilometro						776,305	3,035		
			Oxapampa Pozuzo Codo del Pozuzo													530,879	2,024		
Mantenimient o Rutinario	0345	1814	0054674 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA POZUZO - SANTA ROSA - CODO DEL POZUZO		60.090	Kilometro	30/dic/15	31/dic/15		Kilometro						530,879	2,024		
			PE-3N, EMP. 10B (PTE PALLAR) - SHIRACPATA - CHUGAY - PAMPA DE HUAGUIL - ARICAPAMPA - TAYABAMBA - HUANCASPATA - E													765,985	192,757	192,756	100
Mantenimient o Rutinario	0353	0274	0091076 MANTENIMIENTO RUTINARIO EMP. PE-3N - EMP. 10B (PTE. PALLAR) - SHIRACPATA- CHUGAY- PAMPA DE HUAGUIL - ARICAPAMPA - TAYABAMBA - HUANCASPATA - EMP. PE-12A (PTE. MAMAHUAJE)		180.000	Kilometro	30/dic/15	31/dic/15		Kilometro						765,985	192,757	192,756	100
			PTE. COPUMA - HUACAYBAMBA - CARPA, RUTA PE 14 A										242				119,512	119,511	100
Mantenimient o Rutinario	0813	2704	0208602 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA CARRETERA PTE COPUMA - HUACAYBAMBA - CARPA, RUTA PE 14 A REGION ANCASH									101	101				119,512	119,511	100
			PUERTO OCOPA - SANTA CRUZ - C. N. POYENI						4,659.085				4,659	100		1,021,305	352,961	352,960	100
Mantenimient o Rutinario	0351	1339	0073752 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUERTO OCOPA - SANTA CRUZ - C. N. POYENI		110.000	Kilometro	02/ene/16	31/dic/16	110.000	Kilometro	110	110	110	100	100	1,021,305	352,961	352,960	100
			Santa María - Santa Teresa - Central Hidroeléctrica..						1,124.611				1,125	100		1,021,305	282,282	274,244	97
Mantenimient o Rutinario	0348	1134	0054685 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - CENTRAL HIDROELECTRICA		33.200	Kilometro	02/ene/16	31/dic/16	33.200	Kilometro	33	33	33	100	100	1,021,305	282,282	274,244	97
			Tonganga - Condorcero - Quiches - Purhuay - Puente Santo Cristo II													784,094	242		
Mantenimient o Rutinario	0354	1390	0109135 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA TONGANGA - CONDORCERRO - QUICHES - PUENTE SANTO CRISTO II		110.000	Kilometro	30/dic/15	31/dic/15		Kilometro						784,094	242		
			TR. BATANES - MORROPÓN - PUENTE GALILEA - CHALACO - PACAIPAMPA - CURILCAS						10,162.701				10,554	104			760,226	760,194	100
Mantenimient o Rutinario	0611	2245	0187482 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA BATANES - MORROPON - PUENTE GALLEGA - PACAIPAMPA EMP PE-3N CURILCAS REGION PIURA		111.400	Kilometro	02/ene/16	31/dic/16	111.400	Kilometro	116	116	116	104	104		760,226	760,194	100

Anexo 4.4 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN A Diciembre 2016

Responsable Proy/Prod	Meta			Meta Global						Avance de la Meta Fisica		Logrado			Presupuesto S/.				
FASE	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016
			Tr. Carpa Monzon Tasogrande Suchavaca Emp 18A (Tingo Maria)													776,305			
Mantenimient o Rutinario	0358	2328	0165423 Mantenimiento Rutinario Carretera Carpa Monzon Tasogrande Suchavaca Emp 18A (Tingo Maria) Region Huanuco		1.000	Kilometro	30/dic/15	31/dic/15		Kilometro						776,305			
			Tr. Chiguata - Santa Lucia						11,468.727				12,066	105			492,897	470,147	95
Mantenimient o Rutinario	0588	1036	0161850 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CHIGUATA - SANTA LUCIA REGION AREQUIPA		204.000	Kilometro	02/ene/16	31/dic/16	193.900	Kilometro	204	204	204	105	100		492,897	470,147	95
			Tr. Dv. Limbani - Abra - Aricoma - Curupata - Limbani - Phara						2,340.554				2,341	100			380,207	380,207	100
Mantenimient o Rutinario	0586	1872	0179836 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV. LIMBANI - ABRA ARICOMA - CURUPATA - LIMBANI - PHARA REGION PUNO		51.300	Kilometro	02/ene/16	31/dic/16	51.300	Kilometro	51	51	51	100	100		380,207	380,207	100
			TR. DV. PTO INCA - PTO INCA (PE-5NH) Y SAN JUAN DEL CODO -SANTA ROSA DE YANAYACU (PE-5NA)						4,411.493				2,206	50		530,879	919,061	919,058	100
Mantenimient o Rutinario	0359	2330	0165427 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP PE 5N (SANTA ROSA YANAYACU) NUEVA YORK SAN CRISTOBAL-EMP PE 5NA REGION JUNIN													530,879			
Mantenimient o Rutinario	0732	2330	0191551 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV. PTO INCA - PTO INCA (PE-5NH) Y SAM JUAN DEL CODO -SANTA ROSA DE YANAYACU (PE-5NA) REGION HUANUCO		40.000	Kilometro	02/ene/16	31/dic/16	40.000	Kilometro		40	40	50	100		919,061	919,058	100
			Tr. Dv. Sajinos - Paimas - Tondopa - Arrepite - Ayabaca y Dv. La Tina - Surpampa - Cachaquito																
Mantenimient o Rutinario		2406	0182051 Mantenimiento Rutinario Carretera Dv. Sajinos - Paimas Tondopa - Arrepite - Ayabaca Y Dv. La Tina - Surpampa - Cachaquito Region Piura		95.800	Kilometro	02/feb/16	30/dic/16		Kilometro									
			TR. EMP PE-32A (CAYARA) - ACCOMARCA						252.718				1,490	590			421,197	421,166	100
Mantenimient o Rutinario	0585	2505	0170793 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP PE-32 A (CAYARA) - ACCOMARCA REGION AYACUCHO		30.000	Kilometro	02/ene/16	31/dic/16	5.000	Kilometro	30	30	30	590	100		421,197	421,166	100
			TR. EMP. PE-22B (SAN RAMON), VITOC - CONAC - LIBERTAD TINCO - MONOBAMBA - UCHUBAMBA - CURIMARCA - ABRA CURIMARCA - QUERO - MOLINOS -JULCAN - MASMA -EMP. PE -3S (ATAURA)										383				152,486	152,484	100
Mantenimient o Rutinario	0799	2039	0207386 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA - CARRETERA EMP. PE-22B (SAN RAMON), VITOC - CONAC - LIBERTAD TINCO - MONOBAMBA - UCHUBAMBA - CURIMARCA - ABRA CURIMARCA - QUERO - MOLINOS -JULCAN - MASMA -EMP. PE -3S (ATAURA) REGION JUNIN									126	126				152,486	152,484	100
			Tr. Imperial Pampas Mayocc													530,879			
Mantenimient o Rutinario	0360	2332	0165430 Mantenimiento Rutinario Carretera Imperial Pampas Mayocc Region Huancavelica			Kilometro	30/dic/15	31/dic/15		Kilometro						530,879			
			Tr. NIEPOS - BOLIVAR																
Mantenimient o Rutinario		2355	0168911 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA NIEPOS BOLIVAR REGION CAJAMARCA		59.860	Kilometro	02/ene/16	31/dic/16	59.860	Kilometro									
			TR. OYOTUN - BEBEDEROS - LA FLORIDA - NIEPOS						12,790.619				10,533	82		776,305	938,279	938,056	100
Mantenimient o Rutinario	0355	1711	0117421 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA OYOTUN - BEBEDEROS - LA FLORIDA - NIEPOS		113.600	Kilometro	02/ene/16	31/dic/16	113.600	Kilometro	94	94	94	82	82	776,305	938,279	938,056	100

Anexo 4.4 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN A Diciembre 2016

Responsable Proy/Prod	Meta			Meta Global						Avance de la Meta Física		Logrado			Presupuesto S/.				
FASE	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016
	TR. PAIMAS - TONDOPA - ARREIPITE - AYABACA								2,073.153				1,017	49		530,879	319,931	318,053	99
Mantenimient o Rutinario	0362	2508	0165432 MANTENIMIAMTO RUTINARIO CARRETERA PAIMAS - AYABACA - ESPINDOLA REGION PIURA		54.000	Kilometro	02/ene/16	31/dic/16	54.000	Kilometro		53	53	49	98	530,879	319,931	318,053	99
	Tr. Paimas - Ayabaca - Espindola																		
Mantenimient o Rutinario		2329	0165432 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PAIMAS - AYABACA - ESPINDOLA REGION PIURA		54.000	Kilometro	30/dic/15	31/dic/15		Kilometro									
	Tr. San Rafael - Alcas - Pozuzo								26,214.075				26,214	100			1,654,929	1,639,813	99
Mantenimient o Rutinario	0601	2185	0161540 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SAN RAFAEL - ALCAS - POZUZO REGION HUANUCO		132.000	Kilometro	02/ene/16	31/dic/16	132.000	Kilometro	132	132	132	100	100		1,654,929	1,639,813	99
	Tr. Selva Alegre - Aguas Calientes - Galilea								542.487				542	100			358,503	358,499	100
Mantenimient o Rutinario	0643	2184	0161541 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SELVA ALEGRE - AGUAS CALIENTES - GALILEA REGION SAN MARTIN		12.610	Kilometro	02/ene/16	31/dic/16	12.610	Kilometro	13	13	13	100	100		358,503	358,499	100
	Tr. YAURI - HECTOR TEJADA - UMACHIRI - AYAVIRI															530,879			
Mantenimient o Rutinario	0357	2008	0160047 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA YAURI - UMACHIRI - AYAVIRI, REGION PUNO		109.900	Kilometro	02/mar/15	30/dic/15		Kilometro						530,879			
	Mantenimiento Periódico de Carreteras Pavimentadas								11,966.414				2,883	24			24,547,699	24,200,356	99
	GI_130 MANTENIMIENTO PERIODICO								11,966.414				2,883	24			24,547,699	24,200,356	99
	Tr. Huánuco - Tingo María, sector Km. 12+800 a 25+306 y Km. 70+000 a 122+410								11,966.414				2,883	24			23,043,354	23,043,354	100
Mantenimient o Periodico	0636	2402	0180867 MANTENIMIENTO PERIODICO HUANUCO - TINGO MARIA (KM 70+000 - KM 110+000) REGION HUANUCO		64.920	Kilometro	07/jul/16	28/feb/17	51.930	Kilometro		13	13	24	19		23,043,354	23,043,354	100
	TR. LA RAYA - PUCARA																1,418,432	1,079,557	76
Estudio Especial	0571	0419	0186518 MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA LA RAYA (KM 1148+000) - PUCARA (KM 1250+000) REGION PUNO		102.000	Kilometro	19/sep/14	16/dic/14		Estudio							1,418,432	1,079,557	76
	Tr. Pisco Playa (Dv. Pisco)- Dv. Paracas																57,884	57,884	100
Mantenimient o Periodico	0573	1987	0146708 MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA PISCO PLAYA - PARACAS REGION ICA		11.945	Kilometro	05/ene/15	30/abr/15		Kilometro					100		57,884	57,884	100
	TR. PIURA - LA OBRILLA																19,562	19,562	100
Mantenimient o Periodico	0701	1075	0053778 OBRA MANTENIMIENTO PERIODICO - CARRETERA PIURA		26.200	Kilometro	16/nov/13	13/ago/14		Kilometro					100		1,652	1,652	100
Supervisión de Mantenimient o Periódico	0702	1077	0053973 SUPERVISION MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA PIURA - LA OBRILLA		1.000	Supervisión	01/sep/12	28/jun/13		Supervisión					100		17,910	17,910	100
	Tr. Santa - Vinzos - Chuquicara																8,467		
Mantenimient o Periodico	0790	0796	0206137 MANTENIMIENTO PERIÓDICO CARRETERA SANTA - VINZOS - CHUQUICARA REGION ANCASH				01/ene/11	01/dic/11									8,467		
	Por Niveles de Servicio								41,079,128.512				41,185,562	100		866,408,154	1,036,532,710	1,030,255,830	99
	GI_140 CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIOS								41,079,128.512				41,185,562	100		866,408,154	1,036,532,710	1,030,255,830	99

Anexo 4.4 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN A Diciembre 2016

Responsable Proy/Prod	Meta			Meta Global							Avance de la Meta Física		Logrado			Presupuesto S/.			
FASE	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016
	ANDAHUAYLAS (EMP. PE-3S) - PAMPACHIRI - NEGROMAYO (EMP. PE 30A)								442,630.622				147,544	33		8,528,760	20,537,798	20,537,798	100
Por niveles de servicio	0293	1615	0111000 CONSERVACION DE CARRETERA ANDAHUAYLAS (EMPALME PE-3S)-PAMPACHIRI- NEGROMAYO (EMPALME PE-30A)		179.600	Kilometro	30/dic/15	28/dic/23	179.600	Kilometro		180	180	33	100	8,528,760	20,537,798	20,537,798	100
	Atico – Dv.Quilca -La Reparticion, Dv.Matarani-Pte.Montalvo y Dv.Ilo-Pte.Camiara								397.511							25,238,135	27,733	27,733	100
Por niveles de servicio	0256	1309	0053693 MANTENIMIENTO VIAL: ATICO - DV. QUILCA - LA REPARTICION - DV. MATARANI - PTE. MONTALVO - DV. ILO - PTE CAMIARA		457.820	Kilometro	03/dic/10	20/mar/17	143.335	Kilometro						25,238,135	27,733	27,733	100
	AV. NESTOR GAMBETA, REGIÓN CALLAO																		
Por niveles de servicio	0802	2188	0212189 CONSERVACION TÚNEL GAMBETTA Y TRAMO EMP. PE-1N (I.V. ZAPALLAL) - VENTANILLA - EMP. PE-20 (OV. 200 MILLAS) - AV. GAMBETTA - PUERTO CALLAO REGION CALLAO		27.000	Kilometro	01/jul/16	28/jul/16		Kilometro									
	AYACUCHO - ANDAHUAYLAS - PUENTE SAHUINTO								576,638.850				536,854	93		12,691,318	10,619,500	10,619,500	100
Por niveles de servicio	0257	1859	0053694 MANTENIMIENTO VIAL: AYACUCHO - ANDAHUAYLAS - P		452.500	Kilometro	16/dic/08	24/feb/18	452.500	Kilometro	421	421	421	93	93	12,691,318	10,619,500	10,619,500	100
	AYACUCHO - TAMBILLO - OCROS - Emp.PE-32 A (chalco) Y PAMPA CANGALLO - CARAPO - HUANCASANCOS - LLAUTA - PALPA								401,159.568				400,958	100		8,064,400	10,165,409	10,165,408	100
Por niveles de servicio	0282	1365	0083924 CONSERVACION CARRETERA AYACUCHO - TAMBILLO - EMP. PE-3S (OCROS) Y EMP.PE-32 A (CHALCO) - PAMPA CANGALLO - CARAPO -HUANCA SANCOS-LLAUTA-PALPA.		341.000	Kilometro	08/mar/13	07/mar/18	328.860	Kilometro	329	329	329	100	96	8,064,400	10,165,409	10,165,408	100
	CAJAMARCA - CELENDIN - BALSAS - CHACHAPOYAS Y DV. CHACHAPOYAS - PEDRO RUIZ								417,900.493				414,120	99		11,713,259	9,598,911	9,598,911	100
Por niveles de servicio	0277	1332	0055291 CONSERVACION CARRETERA CAJAMARCA - CELENDIN - BALSAS - CHACHAPOYAS Y DV. CHACHAPOYAS - PEDRO RUIZ		367.000	Kilometro	14/may/12	06/jun/17	362.802	Kilometro	360	360	360	99	98	11,713,259	9,598,911	9,598,911	100
	Cañete - Lunahuana - Dv. Yauyos - Ronchas - Chupaca - Huancayo - Dv. Pampas..								604,716.102				604,716	100		20,419,645	14,652,964	14,651,377	100
Por niveles de servicio	0294	1616	0111001 CONSERVACION DE CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYOS - RONCHAS - CHUPACA- HUANCAYO-DV, PAMPAS		343.910	Kilometro	08/oct/15	06/oct/20	343.910	Kilometro	344	344	344	100	100	20,419,645	14,652,964	14,651,377	100
	CARRETERA DV. COCHABAMBA - CUTERVO - EMP IIRSA NORTE Y CHAMAYA - JAÉN - SAN IGNACIO - PUENTE LA BALSA								187,374.602				168,690	90		7,464,701	11,938,414	11,938,414	100
Por niveles de servicio	0279	0319	0055902 CONSERVACION CARRETERA DV. COCHABAMBA - CUTERVO - EMP IIRSA NORTE Y CHAMAYA - JAEN - SAN IGNACIO - PUENTE LA BALSA		267.000	Kilometro	22/jun/10	09/ago/16	174.390	Kilometro	177	176	177	90	66	7,464,701	11,938,414	11,938,414	100
	CARRETERA EMP PE 18A (DV. TINGO MARIA) - AUCAYACU - NUEVO PROGRESO - TOCACHE - JUANJUI - PICOTA - TARAPOTO								924,190.024				924,190	100		40,485,919	18,316,788	18,316,788	100
Por niveles de servicio	0278	0318	0055854 CONSERVACION CARRETERA EMP PE 18A (DV. TINGO MARIA) - AUCAYACU - NUEVO PROGRESO - TOCACHE - JUANJUI - PICOTA - TARAPOTO		458.000	Kilometro	27/abr/10	10/nov/16	458.690	Kilometro	459	459	459	100	100	40,485,919	18,316,788	18,316,788	100
	CARRETERA EMP PE 3S (IZUCHACA)-HUANCAVELICA-PLAZAPATA-CASTOVIRREYNA-TICRAPO-PAMPANO- SANTA INÉS-PILPICHACA Y RUMICH/								109,240.414				109,237	100		7,904,955	7,614,695	7,614,694	100
Por niveles de servicio	0283	0312	0083926 CONSERVACION CARRETERA EMP PE 3S (IZUCHACA)-HUANCAVELICA-PLAZAPATA- CASTROVIRREYNA-TICRAPO-PAMPANO Y SANTA INES-PILPICHACA - RUMICHACA		290.000	Kilometro	31/mar/10	21/may/16	286.920	Kilometro	287		287	100	100	7,904,955	7,614,695	7,614,694	100
	CARRETERA EMP. PE 04-B (HUALAPAMPA) - SONDOR - HUANCABAMBA - PACAIPAMPA - SOCCHABAMBA - PUESTO VADO GRANDE / SONDOI								576,684.114				1,234,218	214		35,521,151	23,275,541	23,275,540	100

Anexo 4.4 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN A Diciembre 2016

Responsable Proy/Prod	Meta			Meta Global						Avance de la Meta Física		Logrado			Presupuesto S/.				
FASE	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016
Por niveles de servicio	0280	1358	0064442 CONSERVACION CARRETERA EMP PE 04-B (HUALAPAMPA) - SONDOR - HUANCABAMBA - PACAIPAMPA - SOCCHABAMBA - PUESTO VADO GRANDE / SONDOR - TABACONAS - EMP. PE 5N (AMBATO) / HUANCABAMBA - CANCHAQUE Y SOCCHABAMBA - AYABACA		610.000	Kilometro	05/oct/12	04/oct/17	206.470	Kilometro	565	381	565	214	93	35,521,151	23,275,541	23,275,540	100
	CARRETERA EMP. PE 3S (ABRA TOCTO) - QUEROBAMBA - PUQUIO								399,357.369				387,043	97		5,670,789	10,241,193	10,241,192	100
Por niveles de servicio	0276	0853	0055289 CONSERVACION CARRETERA EMP. PE 3S (ABRA TOCTO) - QUEROBAMBA - PUQUIO		372.000	Kilometro	06/oct/12	05/oct/17	324.960	Kilometro	315	315	315	97	85	5,670,789	10,241,193	10,241,192	100
	Carretera Emp. PE-04B - Sondor - Dv. Huancabamba - Socchabamba - Vado Grande..								1,487,563.840				1,091,042	73		18,118,197	34,209,138	33,978,647	99
Por niveles de servicio	0322	2060	0132561 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-04B - SONDOR - SOCCHABAMBA - VADO GRANDE		362.370	Kilometro	29/dic/15	27/dic/20	362.370	Kilometro	362	362	362	73	100	18,118,197	34,209,138	33,978,647	99
	CARRETERA HUANCAYO - IMPERIAL - IZCUCHACA - AYACUCHO E IMPERIAL- PAMPAS- MAYOCC								408,428.906				376,456	92		13,463,191	8,469,236	8,469,235	100
Por niveles de servicio	0275	1319	0055287 CONSERVACION CARRETERA HUANCAYO - IMPERIAL - IZCUCHACA - AYACUCHO E IMPERIAL- PAMPAS- MAYOCC		430.000	Kilometro	06/oct/12	05/oct/17	430.000	Kilometro	390	351	390	92	91	13,463,191	8,469,236	8,469,235	100
	CARRETERA PTA. PEJERREY - SAN CLEMENTE - AYACUCHO								177,223.634				141,779	80		8,010,675	4,855,309	4,855,308	100
Por niveles de servicio	0270	1112	0055272 CONSERVACION CARRETERA PTA. PEJERREY - SAN CLEM		365.560	Kilometro	01/sep/11	29/nov/17	365.010	Kilometro	365	365	365	80	100	8,010,675	4,855,309	4,855,308	100
	CARRETERA SANTA - YURACMARCA - SIHUAS - HUACRACHUCO - SAN PEDRO DE CHONTA - UCHIZA - EMP. PE-5N Y PUENTE HUAROCHIRÍ - HU								1,935,931.073				1,958,130	101		21,505,580	32,295,876	32,295,875	100
Por niveles de servicio	0274	1336	0055284 CONSERVACION CARRETERA SANTA - YURACMARCA - SIHUAS - HUACRACHUCO - SAN PEDRO DE CHONTA - UCHIZA - EMP. PE-5N Y PUENTE HUAROCHIRI - HUALLANCA - MOLINOPAMPA		536.000	Kilometro	21/jun/12	20/jun/17	499.530	Kilometro	505	505	505	101	94	21,505,580	32,295,876	32,295,875	100
	Casma-Huaraz-Huari-Huacaybamba-Jircan-Tingo María-Monzon-Emp.PE-18A (Tingo María)								194,399.932							22,753,440	6,044,774		
Por niveles de servicio	0295	1653	0111002 Conservacion de Carretera Casma-huaraz-huari-huacaybamba-jircan-tingo Maria-monzon-Emp.PE-18A (tingo Maria)		536.000	Kilometro	27/jul/16	27/jul/21	536.000	Kilometro						22,753,440	6,044,774		
	CHACHAPOYAS - MOLINOPAMPA - RODRIGUEZ DE MENDOZA - PUNTA DE CARRETERA								108,700.552				106,300	98		18,484,723	6,828,782	6,828,781	100
Por niveles de servicio	0258	0320	0053696 MANTENIMIENTO VIAL: CHACHAPOYAS - MOLINOPAMPA - RODRIGUEZ DE MENDOZA - PUNTA DE CARRETERA		135.000	Kilometro	01/jul/10	29/jun/17	132.650	Kilometro	130	130	130	98	96	18,484,723	6,828,782	6,828,781	100
	CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA, CHILETE - CONTUMAZA Y CHICAMA - CASCAS								12,721.616				3,816	30		17,621,464	1,182,746	1,182,746	100
Por niveles de servicio	0259	1082	0053697 MANTENIMIENTO VIAL: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA, CHILETE - CONTUMAZA Y CHICAMA - CASCAS		107.560	Kilometro	01/mar/11	21/jun/17	107.560	Kilometro	108		108	30	100	17,621,464	1,182,746	1,182,746	100
	CUSCO PISAC, URCOS - LA RAYA, URUBAMBA CHINCHEROS CACHIMAYO Y YAURI - SAN GENARO - SICUANI Y HUACARPAY - HUAMBUTIO - PIS								1,891,956.413				1,727,896	91		32,445,525	30,783,701	30,783,701	100
Por niveles de servicio	0260	1310	0053696 MANTENIMIENTO VIAL: CUSCO PISAC, URCOS - LA RAYA, URUBAMBA CHINCHEROS CACHIMAYO Y YAURI - SAN GENARO - SICUANI Y HUACARPAY - HUAMBUTIO - PISAC - OLLANTAYTAMBO - ALFAMAYO		515.880	Kilometro	09/jul/10	30/ene/17	512.164	Kilometro	513	510	513	91	99	32,445,525	30,783,701	30,783,701	100
	Cutervo - Súcota - San Andrés - Santo Tomas - Pimpingos - Cuyca- EMP PE 5N								298,475.975				273,601	92		16,218,759	18,050,988	18,050,988	100
Por niveles de servicio	0319	1703	0132478 CONSERVACION DE LA CARRETERA CUTERVO - SOCOTA - SAN ANDRES - SANTO TOMAS - PIMPINGOS - CUYCA		137.793	Kilometro	25/ene/16	23/ene/24	137.793	Kilometro	138	138	138	92	100	16,218,759	18,050,988	18,050,988	100
	DV HUMAJALSO - DESAGUADERO Y TACNA-TARATA-CAPAZO-MAZOCRUZ								2,332,559.271				2,332,559	100		24,945,245	50,338,479	50,338,478	100

Anexo 4.4 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN A Diciembre 2016

Responsable Proy/Prod	Meta			Meta Global						Avance de la Meta Física		Logrado			Presupuesto S/.				
FASE	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016
Por niveles de servicio	0296	1617	0111003 CONSERVACION DE CARRETERA DV HUMAJALSO - DESAGUADERO Y TACNA-TARATA-CAPAZO-MAZOCRUZ		421.250	Kilometro	01/feb/16	18/feb/21	421.250	Kilometro	421	421	421	100	100	24,945,245	50,338,479	50,338,478	100
	Dv. Abancay- Chuquibambilla-Chalhuhauacho- Santo Tomas -Yauri															12,866,471			
Por niveles de servicio	0261	0317	0053699 MANTENIMIENTO VIAL: DV. ABANCAY - CHUQUIBAMBILLA - CHALHUAHUACHO - SANTO TOMAS - YAURI		436.000	Kilometro	20/may/10	19/may/15		Kilometro						12,866,471			
	Dv. BAYOVAR - BAPPO - SECHURA - PIURA - Dv. BAYOVAR								178,895.572				178,733	100		10,750,886	9,477,409	9,477,409	100
Por niveles de servicio	0288	1314	0091077 MANTENIMIENTO VIAL: DV. BAYOVAR BAPPO-PIURA-SECHURA -DV. BAYOVAR		253.000	Kilometro	01/mar/10	26/abr/17	157.300	Kilometro	157	157	157	100	62	10,750,886	9,477,409	9,477,409	100
	Dv. Cerro de Pasco - Tingo María - Emp. 5N (Pte. Pumahuasi)								482,516.254				506,400	105		23,209,800	16,148,469	16,148,469	100
Por niveles de servicio	0323	1778	0135454 MANTENIMIENTO VIAL: CARRETERA CENTRAL DV. CERRO PASCO - TINGO MARIA Y EMP. 5N (PUENTE PUMAHUASI)		249.000	Kilometro	03/abr/14	02/abr/17	249.000	Kilometro	261	261	261	105	105	23,209,800	16,148,469	16,148,469	100
	Dv. LAS VEGAS - TARMA - LA MERCED - SATIPO.								323,255.165				320,424	99		12,636,940	11,722,337	11,722,336	100
Por niveles de servicio	0262	1083	0053701 MANTENIMIENTO VIAL: DV. LAS VEGAS - TARMA - LA ME		230.400	Kilometro	01/abr/10	28/may/17	229.800	Kilometro	229	227	229	99	99	12,636,940	11,722,337	11,722,336	100
	Dv. Quilca - Matarani - Ilo - Tacna; Pte. Camiara - Tacna - La Concordia; Tacna - Palca; Emp. PE-1S - Dv. Buenos Aires - Emp. PE-1SD																		
Por niveles de servicio	0727	1471	0191450 CONSERVACION DE LA CARRETERA DV. QUILCA - MATARANI - ILO / EMP. PE-1S - DV. BUENOS AIRES - EMP. PE-1SD		258.055	Kilometro	26/may/17	25/may/22		Kilometro									
	Dv. San Juan de Marcona - Ático - Dv. Quilca																		
Por niveles de servicio	0728	2004	0191452 CONSERVACION DE LA CARRETERA DV. SAN JUAN DE MARCONA - ATICO - DV. QUILCA REGION AREQUIPA		363.900	Kilometro	01/ago/17	01/ago/22		Kilometro									
	Emp 3S - Comas - Satipo - Mazamari -Puerto Ocopa - Atalaya y Mazamari - San Martin de Pangoa - Punta de Carretera								298,613.652				255,828	86		22,491,384	12,795,772	12,795,771	100
Por niveles de servicio	0273	0314	0055277 CONSERVACION CARRETERA EMP PE 3S COMAS - SATIPO - MAZAMARI - PUERTO OCOPA - ATALAYA Y MAZAMARI - SAN MARTIN DE PANGOA - PUNTA DE CARRETERA		472.800	Kilometro	01/feb/10	15/may/16	466.738	Kilometro	400		400	86	100	22,491,384	12,795,772	12,795,771	100
	EMP PE 3S - LA QUINUA - SAN FRANCISCO - UNION MANTARO (PUERTO ENE) - PUNTA DE CARRETERA								316,922.914				118,846	38		14,768,222	13,333,613	13,333,613	100
Por niveles de servicio	0271	0313	0055273 CONSERVACION CARRETERA EMP PE 3S - LA QUINUA - SAN FRANCISCO - UNION MANTARO (PUERTO ENE) - PUNTA DE CARRETERA		306.000	Kilometro	31/dic/09	01/sep/16	297.109	Kilometro	297		297	38	97	14,768,222	13,333,613	13,333,613	100
	Emp PE-1S (Chincha) - Armas - Plazapata y Puente Los Maestros - Los Molinos - Huaytara								2,238,901.889				2,158,322	96		26,455,355	58,123,102	58,123,101	100
Por niveles de servicio	0290	1378	0096396 CONSERVACION CARRETERA EMP PE-1S (CHINCHA) - ARMAS - PLAZAPATA Y PUENTE LOS MAESTROS - LOS MOLINOS - HUAYTARA		321.000	Kilometro	15/ene/15	14/ene/20	321.000	Kilometro	309	309	309	96	96	26,455,355	58,123,102	58,123,101	100
	Emp PE-28B (Pte. San Francisco) - Kimbiri - Chahuares (Dv. Quellouni) - Dv. Echarati																		
		CONVENIO 0003-2013-MTC/20																	
Por niveles de servicio		1776	Conservación Carretera Emp PE-28B (Pte. San Francisco) - Kimbiri - Chahuares (Dv. Quellouni) - Dv. Echarati		280.000	Kilometro	13/jun/13	12/jun/18	280.000	Kilometro	280	280	280	100	100				
	Emp PE-3S (Combapata) - Pampamarca - Yanaoca																		
		CONVENIO 0003-2013-MTC/20																	
Por niveles de servicio		1777	Conservación Carretera Emp PE-3S (Combapata) - Pampamarca - Y		19.000	Kilometro	02/ene/14	30/mar/18	19.000	Kilometro									

Anexo 4.4 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN A Diciembre 2016

Responsable Proy/Prod	Meta			Meta Global							Avance de la Meta Física		Logrado			Presupuesto S/.			
FASE	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016
			Emp PE-3S (Huayllapampa.) - La Quinua - San Francisco - Pto. Ene - Tzomaveni - Cubantía y Ramal Pte. Alto Anapati - Boca Sonoro - Punta Car						936,079.030				1,872,158	200		15,828,186	39,405,558	39,405,557	100
Por niveles de servicio	0321	1659	0132480 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (HUAYLLAPAMPA)-LA QUINUA-SAN FRANCISCO-PUERTO ENE-TZOMAVENI-CUBANTIA Y RAMAL PUENTE ALTO ANAPATI-BOCA SONORO- PUNTA DE CARRETERA		475.100	Kilometro	01/ago/16	31/jul/21	475.100	Kilometro	475	475	475	200	100	15,828,186	39,405,558	39,405,557	100
			EMP. 1N - CONOCOCHA - HUARAZ - CARAZ - MOLINOPAMPA Y EMP 3N - CHIQUIAN - AQUIA - EMP 3N						133,175.081				133,174	100		11,376,601	7,998,023	7,998,023	100
Por niveles de servicio	0263	0309	0053702 MANTENIMIENTO VIAL: EMP. 1N - CONOCOCHA - HUARAZ - CARAZ - MOLINOPAMPA Y EMP 3N - CHIQUIAN - AQUIA - EMP 3N		333.018	Kilometro	01/mar/10	21/may/16	333.020	Kilometro	333		333	100	100	11,376,601	7,998,023	7,998,023	100
			Emp. 34B (Rosario) - Carlos Gutiérrez – Crucero Quiscupunco – Baltimore – Ananea – Cojata – Vilque Chico – Emp. PE-34I (Coasia)						294,590.313				294,590	100		10,078,673	11,733,674	11,733,673	100
Por niveles de servicio	0325	1647	0139718 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-34B (ROSARIO) - CARLOS GUTIERREZ - CRUCERO - QUISCUPUNCO - BALTIMORE - ANANEA - COJATA - VILQUE CHICO - EMP. PE-34I (COASIA)		209.220	Kilometro	13/nov/15	11/nov/23	209.220	Kilometro	209	209	209	100	100	10,078,673	11,733,674	11,733,673	100
			Emp. AR-105 (Acoy) - Andamayo - Viraco - Dv. Machahuay - Andagua - Ayo- Huambo-Cabanaconde - Chivay - Vizcachane - Emp. PE-34A (Dv.						1,700,703.031				1,558,962	92		9,785,724	36,357,521	36,357,520	100
Por niveles de servicio	0318	1650	0118973 CONSERVACION CARRETERA EMP. AR-105(ACOY)-ANDAMAYO-VIRACO-DV. MACHAHUAY- ANDAGUA-AYO-HUAMBO-CABANACONDE-CHIVAY- VIZCACHANE-EMP. PE-34A (DV. VIZCACHANE)		389.810	Kilometro	30/ene/16	28/ene/21	389.810	Kilometro	390	390	390	92	100	9,785,724	36,357,521	36,357,520	100
			Emp. PE 3N (Laguna Sausacocha) - Puente Pallar - Chagual - Tayabamba - Puente Huacrachuco y Los Ramales Puente Pallar - Calemar y Tayal						3,651,243.659				3,651,244	100		215,244	49,439,475	49,439,474	100
Por niveles de servicio	0298	1644	0111005 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE 3N (LAGUNA SAUSACOCOA) - PUENTE PALLAR - CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO Y LOS RAMALES PUENTE PALLAR CALEMAR Y TAYABAMBA QUICHES - EMP. PE-12A (DV. SIHUAS)		615.440	Kilometro	20/ene/16	18/ene/21	615.440	Kilometro	615	615	615	100	100	215,244	49,439,475	49,439,474	100
			EMP. PE-18A (PUENTE RANCHO)-PANAO-CHAGLLA-POZUZO-OXAPAMPA Y EMPALME PE-18B - RÍO CODO-CODO DEL POZUZO-EMP. PE-5N (P						1,369,322.458				1,369,322	100		21,114,153	30,154,380	30,154,380	100
Por niveles de servicio	0299	1618	0111006 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE- 18A (PUENTE RANCHO)-PANAO-CHAGLLA-POZUZO- OXAPAMPA Y EMPALME PE-18B - RIO CODO-CODO DEL POZUZO-EMP. PE-5N (PUERTO INCA)		378.420	Kilometro	24/oct/15	22/oct/20	378.420	Kilometro	378	378	378	100	100	21,114,153	30,154,380	30,154,380	100
			EMP. PE-1N - PAMPLONA - SAN JOSE - CAJATAMBO - EMP. PE-18						204,749.208				32,961	16		11,204,100	15,946,200	15,946,200	100
Por niveles de servicio	0297	1662	0111004 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE 1N - PAMPLONA - SAN JOSE - CAJATAMBO - EMP. PE - 18		214.000	Kilometro	22/abr/16	21/abr/21	214.000	Kilometro		207	207	16	97	11,204,100	15,946,200	15,946,200	100
			EMP. PE-1N (EL CRUCE) - BAPPO; DV. BAYOVAR - PIURA; SULLANA - EL ALAMOR; EMP. PE-1N (PIURA) - STA.. ANA – TAMBO GRANDE; EMP. PE-1N J (EL VEINTIUNO) - LA LOMA - EMP. PI-107 (TAMBO GRANDE)																
Por niveles de servicio	0724	0331	CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA EMP. PE-1N (EL CRUCE) - BAPPO; DV. BAYOVAR - PIURA; SULLANA - EL ALAMOR; EMP. PE-1N (PIURA) - STA.. ANA – TAMBO GRANDE; EMP. PE-1N J (EL VEINTIUNO) - LA LOMA - EMP. PI-107 (TAMBO GRANDE)		448.170	Kilometro	15/abr/16	14/abr/21		Kilometro									
			Emp. PE-1S - Pte. Clarita - Emp. PE-24 (San Vicente de Cañete)/ Emp. PE-1SE - Emp. PE-1S F/ Emp. PE-1S - Emp. PE-1S G / Pisco Playa - Dv. Paracas / Emp. PE-1S (I.V. Pisco) - Emp PE-28A / Punta Pejerrey - Emp. PE 1S - Desvio Paracas / Guadalupe - Nasca																

Anexo 4.4 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN A Diciembre 2016

Responsable Proy/Prod	Meta			Meta Global						Avance de la Meta Física		Logrado			Presupuesto S/.				
FASE	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016
Por niveles de servicio	0722	2003	0191445 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-1SE - EMP. PE-1S F/ EMP. PE-1S - EMP. PE-1S G / PISCO PLAYA - DV. PARACAS / EMP. PE-1S (I.V. PISCO) - EMP PE-28A / PUNTA PEJERREY - EMP. PE 1S - DESVIO PARACAS / GUADALUPE - NASCA REGION ICA		257.540	Kilometro	01/ago/17	01/ago/22		Kilometro									
	Emp. PE-1S (Dv. Aplao) - Corire - Aplao - Chuquibamba - Arma - Cotahuasi - Charcana - Accopampa - Dv. Sayla - Pampachacra - Ushua - Oyolo								2,434,123.445				2,434,123	100		10,744,180	43,673,001	43,673,000	100
Por niveles de servicio	0317	1665	0118972 CONSERVACION CARRETERA EMP. PE-1S (DV. APLAO)-CORIRE-APLAO-CHUQUIBAMBA-ARMA-COTAHUASI-CHARCANA-ACCOPAMPA-DV.SAYLA-PAMPACHACRA-USHUA-OYOLO-DV. SEQUELLO-MARCABAMBA-EMP-PE-32C (PAUSA) -MARAN		464.460	Kilometro	20/nov/15	18/nov/20	464.460	Kilometro	464	464	464	100	100	10,744,180	43,673,001	43,673,000	100
	Emp. PE-22A (Pte. Reither) - Puente Paucartambo - Villa Rica - Puerto Bermudez - Von Humbolt / Puente Paucartambo - Oxapampa / Pto. Inca - Emp. PE-5N / Emp. PE-5N (Sta. Rosa de Yanayacu) - Emp. PE-5NA (San Juan de Codo)																		
Por niveles de servicio	0729	1870	0191991 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-22A (PTE. REITHER) - PTE. PAUCARTAMBO - VILLARICA - PUERTO BERMUDEZ - VON HUMBOLT/PTE. PAUCARTAMBO - OXAPAMPA/PTO. INCA - EMP. PE-5N/EMP. PE-5N (STA. ROSA DE YANAYACU) - EMP. PE-5NA (SAN JUAN DE CODO) REGION PASCO		408.530	Kilometro	01/ago/17	01/ago/22		Kilometro									
	Emp. PE-22B (Pte. Raither) - Pte. Paucartambo-Villa Rica - Pto Bermudez - Von Humbolt y Pte. Paucartambo - Oxapampa.								314,810.945				262,342	83		11,140,907	14,374,929	14,374,928	100
Por niveles de servicio	0284	0316	0083927 CONSERVACION CARRETERA EMP PE-22B (PTE. REITHER)-PTE. PAUCARTAMBO-VILLA RICA-PUERTO BERMUDEZ-VON HUMBOLDT Y PTE. PAUCARTAMBO-OXAPAMPA		365.000	Kilometro	25/mar/10	01/jun/16	365.000	Kilometro	365		365	83	100	11,140,907	14,374,929	14,374,928	100
	Emp. PE-36 (Ilo) -Emp. PE-1S (Dv. Costanera) / Emp. PE-1 S (Tacna) - Pachia - Palca - Alto Perú - Rosaspata - Ancomarca - Frontera con Bolivia (Tripartito) / Emp. PE-40 (Rosaspata) - Pocuyo - Collpa - Frontera con Bolivia.																		
Por niveles de servicio	0726	2002	0191993 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-36 (ILO) -EMP. PE-1S (DV. COSTANERA)/EMP. PE-1 S (TACNA) - PACHIA - PALCA - ALTO PERU - ROSASPATA - ANCOMARCA - FRONTERA CON BOLIVIA/EMP. PE-40 (ROSASPATA) - POCUYO - COLLPA - FRONTERA CON BOLIVA REGION TACNA		334.420	Kilometro	01/ago/17	01/ago/22		Kilometro									
	EMP. PE-3N (SAN RAFAEL) - EMP. PE-5N A (POZUZO)																		
Por niveles de servicio	0725	2485	0191447 CONSERVACION DE LA CARRETERA CENTRAL DV. CERRO PASCO - TINGO MARIA Y EMP. 5N (PUENTE PUMAHUASI) - SAN RAFAEL POZUZO REGION HUANUCO		380.097	Kilometro	01/ago/17	01/ago/22		Kilometro									
	Emp. PE-3S (Dv. Abancay) - Chuquibambilla - Dv. Chalhuhauacho - Santo Tomás - Veliille - Yauri - Hector Tejada - Emp. PE-3S (Ayaviri).								3,346,850.631				3,346,851	100		3,127,868	53,439,738	53,439,738	100
Por niveles de servicio	0324	2062	0139717 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (DV. ABANCAY) - CHUQUIBAMBILLA - DV. CHALHUAHUACHO - SANTO TOMAS - VELILLE - YAUURI - HECTOR TEJADA - EMP. PE-3S (AYAVIRI)		569.350	Kilometro	30/dic/15	18/dic/20	569.350	Kilometro	569	569	569	100	100	3,127,868	53,439,738	53,439,738	100
	Emp. Pe-3s (Mollepuquio) - Chinchaypujio - Cotabambas - Tambobamba - Chalhuhauacho								1,057,608.781				1,057,609	100		22,835,250	45,998,590	45,998,590	100
Por niveles de servicio	0287	1619	0083935 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE-3S (MOLLEPUQUIO)- CHINCHAYPUJIO-COTABAMBAS-TAMBOBAMBA-CHALHUAHUACHO		209.020	Kilometro	20/feb/16	18/feb/24	209.020	Kilometro	209	209	209	100	100	22,835,250	45,998,590	45,998,590	100
	Emp. PE-5N (El Reposo) - Puente Nieva-Saramirza /Puente Wawico - Urakusa - Santa María de Nieva - Saramirza / Juan Velasco Alvarado - Ei								1,088,065.345				1,074,497	99		20,529,750	23,900,077	23,900,076	100

Anexo 4.4 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN A Diciembre 2016

Responsable Proy/Prod	Meta			Meta Global						Avance de la Meta Física		Logrado			Presupuesto S/.				
FASE	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016
Por niveles de servicio	0291	1380	0096397 CONSERVACION CARRETERA EMP. PE-5N (EL REPOSO) - PUENTE NIEVA-SARAMIRIZA /PUENTE WAWICO - URAKUSA - SANTA MARIA DE NIEVA - SARAMIRIZA / JUAN VELASCO ALVARADO - EMP. PE-5NC (NUEVO SEASMI)		378.000	Kilometro	01/jul/13	30/jul/18	379.380	Kilometro	379	380	380	99	101	20,529,750	23,900,077	23,900,076	100
	GUADALUPE - ICA - PALPA - ATICO								367,205.507				367,206	100		11,298,131	10,939,675	10,939,674	100
Por niveles de servicio	0264	1038	0053703 MANTENIMIENTO VIAL: GUADALUPE - ICA - PALPA - ATIC		379.780	Kilometro	01/jun/10	27/sep/16	372.960	Kilometro	373	373	373	100	98	11,298,131	10,939,675	10,939,674	100
	Huancavelica - Lircay - Emp. PE-3S (Huallapampa) y Emp PE 3S (La Mejorada) - Acobamba - Emp. PE 3S (Puente Alcomachay)								488,120.373				488,775	100		7,936,564	15,029,151	15,029,151	100
Por niveles de servicio	0289	1379	0096395 CONSERVACION CARRETERA HUANCANELICA - LIRCAY - EMP. PE-3S (HUALLAPAMPA) Y EMP PE 3S (LA MEJORADA) - ACOBAMBA - EMP. PE 3S (PUENTE ALCOMACHAY)		343.000	Kilometro	13/ago/13	12/ago/18	270.652	Kilometro	271	271	271	100	79	7,936,564	15,029,151	15,029,151	100
	HUANUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA - DV. ANTAMINA / EMP. PE-3N (PTE. TINGO) - NUEVAS FLORES - LLATA - EMP. AN-111 (ANTAMINA)								787,951.503				656,626	83		17,867,476	27,313,904	27,313,903	100
Por niveles de servicio	0265	1871	0053704 MANTENIMIENTO VIAL: HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA - DV ANTAMINA		240.400	Kilometro	20/ene/16	19/ene/19	240.400	Kilometro	240	240	240	83	100	17,867,476	27,313,904	27,313,903	100
	JULIACA - HUANCANE - MOHO -TILALI - FRONTERA BOLIVIA Y DV. HUANCANE - PUTINA - SANDIA - SAN IGNACIO								35,617.662				35,593	100		14,038,899	4,760,294	4,760,293	100
Por niveles de servicio	0272	0315	0055276 CONSERVACION CARRETERA JULIACA - HUANCANE -MOHO - TILALI -FRONTERA BOLIVIA Y DV. HUANCANE- PUTINA-SANDIA - SAN IGNACIO		438.800	Kilometro	11/nov/09	10/feb/16	374.112	Kilometro	374		374	100	100	14,038,899	4,760,294	4,760,293	100
	JULIACA-PUTINA-ORIENTAL-SANDIA-SAN IGNACIO-PUNTA DE CARRETERA Y DV. PUTINA-MOHO-CONIMA-MILLAYA-FRONTERA CON BOLIVIA								1,436,854.963				2,155,258	150		22,019,433	54,657,376	54,657,376	100
Por niveles de servicio	0320	1774	0132479 CONSERVACION DE LA CARRETERA JULIACA-PUTINA-ORIENTAL-SANDIA-SAN IGNACIO-PUNTA DE CARRETERA Y DV. PUTINA-MOHO-CONIMA-MILILAYA-FRONTERA CON BOLIVIA Y DV. MILILAYA-TILALI-FRONTERA CON BOLIVIA		438.140	Kilometro	16/jun/16	25/jun/21	438.140	Kilometro	438	438	438	150	100	22,019,433	54,657,376	54,657,376	100
	LA OROYA - CHICRIN - HUANUCO - TINGO MARIA - EMP.-5N(TOCACHE)																705,957	705,957	100
Por niveles de servicio	0582	0310	0053706 MANTENIMIENTO VIAL: LA OROYA - CHICRIN - HUANUCO - TINGO MARIA - EMP-5N(TOCACHE)		367.000	Kilometro	23/dic/09	07/dic/12		Kilometro							705,957	705,957	100
	Lima-Canta-Huayllay-Dv. Cochamarca- Emp. PE 3N								97,841.548				14,521	15		8,369,501	3,954,536	3,954,535	100
Por niveles de servicio	0285	1334	0083931 CONSERVACION CARRETERA LIMA - CANTA - EMP 3N		207.000	Kilometro	30/sep/14	25/jul/22	206.180	Kilometro	31	31	31	15	15	8,369,501	3,954,536	3,954,535	100
	PIMENTEL - CHICLAYO - CHONGOYAPE - LLAMA - COCHABAMBA															49,628,598	10,269	10,268	100
Por niveles de servicio	0269	1874	0191453 CONSERVACION DE LA CARRETERA PIMENTEL - CHICLAYO - CHONGOYAPE - LLAMA - COCHABAMBA / PUENTE CUMBIL - SANTA CRUZ - EMP. PE-3N REGION LAMBAYEQUE		291.000	Kilometro	14/jun/17	13/jun/22		Kilometro						49,628,598	10,269	10,268	100
Por niveles de servicio	0730	1874	0191453 CONSERVACION DE LA CARRETERA PIMENTEL - CHICLAYO - CHONGOYAPE - LLAMA - COCHABAMBA / PUENTE CUMBIL - SANTA CRUZ - EMP. PE-3N REGION LAMBAYEQUE																
	PRO REGIÓN PUNO, TRAMO 1																		
Por niveles de servicio		1744	0118926 CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO - PRO REGIO		1,363.700	Kilometro	10/ene/17	10/ene/22		Kilometro									
	Puente Chuquicara - Cabana - Pallasca - Santiago de Chuco - Shorey y Tauca - Bambas - Dv. Sihuas								509,106.348				509,106	100		11,869,599	10,669,063	10,669,063	100

Anexo 4.4 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN A Diciembre 2016

Responsable Proy/Prod	Meta			Meta Global						Avance de la Meta Física		Logrado			Presupuesto S/.				
FASE	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016
Por niveles de servicio	0292	0964	0096538 CONSERVACION CARRETERA PUENTE CHUQUICARA - CABANA - PALLASCA - SANTIAGO DE CHUCO - SHOREY Y TAUCA - BAMBAS - DV. SIHUAS		408.000	Kilometro	21/jun/13	20/jun/18	397.650	Kilometro	398	398	398	100	97	11,869,599	10,669,063	10,669,063	100
	PUENTE PUMAHUASI - PUENTE CHINO - AGUAYTIA - SAN ALEJANDRO - NESHUA - PUCALLPA.								751,244.464				643,501	86		26,959,385	26,697,473	26,697,472	100
Por niveles de servicio	0266	0798	0053709 MANTENIMIENTO VIAL: PUMAHUASI - PUCALLPA		234.493	Kilometro	13/mar/14	30/jun/19	234.493	Kilometro	201	201	201	86	86	26,959,385	26,697,473	26,697,472	100
	PUNO - DESAGUADERO Y CALAPUJA - LA RAYA E ILAVE - MAZOCRUZ															13,737,005			
Por niveles de servicio	0267	0332	0053710 Mantenimiento Vial: Puno - Desaguadero Y Calapuja - La Raya E Ilave - Mazocruz		367.500	Kilometro	14/jun/17	13/jun/22		Kilometro						13,737,005			
	PUQUIO - CORA CORA - EMP. PE 1S (CHALA)/CORA - CORA -YAUCA - EMP PE 1S/ EMP. 32 (ULLACCASA) - PAUSA								810,627.770				808,999	100		20,404,800	13,435,760	13,435,760	100
Por niveles de servicio	0286	0854	0083933 CONSERVACION CARRETERA PUQUIO - CORACORA - EMP. PE 1S (CHALA); CORACORA - YAUCA - EMP PE - 1S Y EMP. PE - 32C (ULLACCASA) - PAUSA		526.000	Kilometro	01/oct/12	02/oct/17	502.780	Kilometro	502	502	502	100	95	20,404,800	13,435,760	13,435,760	100
	ROSARIO - SILVIA - CANAYRE Y SAN FRANCISCO - SANTA ROSA - SAN MIGUEL - TAMBO								577,036.742				577,041	100		9,923,243	15,961,759	15,961,758	100
Por niveles de servicio	0281	1359	0071207 CONSERVACION CARRETERA ROSARIO - SIVIA - CANAYRE Y SAN FRANCISCO - SANTA ROSA - SAN MIGUEL - TAMBO		324.000	Kilometro	17/ene/13	16/ene/18	301.260	Kilometro	301	301	301	100	93	9,923,243	15,961,759	15,961,758	100
	SULLANA-DV.TALARA-MANCORA-OVALO ZARUMILLA- NUEVO PUENTE INTERNACIONAL (LA PAZ) / OVALO ZARUMILLA- LIMITE INTERNACIONAL (AGUAS VERDES)																		
Por niveles de servicio	0723	3052	0191446 CONSERVACION DE LA CARRETERA SULLANA-DV.TALARA-MANCORA-OVALO ZARUMILLA- NUEVO PUENTE INTERNACIONAL (LA PAZ) / OVALO ZARUMILLA- LIMITE INTERNACIONAL (AGUAS VERDES) REGION TUMBES		283.750	Kilometro	01/ene/17	01/ene/22		Kilometro									
	VARIANTE INTERNACIONAL LADO PERÚ DEL EJE VIAL N° 1, Dv. PAITA - MANCORA - AGUAS VERDES Y SULLANA - MACARA								1,358,843.377				1,363,398	100		3,925,995	28,327,650	28,327,650	100
Por niveles de servicio	0268	0483	0054054 VARIANTE INTERNACIONAL LADO PERU DEL EJE VIAL N° 1, DV. PAITA - MANCORA - AGUAS VERDES Y SULLANA - MACARA		437.600	Kilometro	16/abr/10	26/feb/17	399.740	Kilometro	401	401	401	100	92	3,925,995	28,327,650	28,327,650	100
	Emergencias								860.349				2,606	303		12,765,383	158,651,587	133,927,368	84
	GI_200 OPERACIONES								860.349				2,606	303		12,765,383	158,651,587	133,927,368	84
	ATENCIÓN DE FENOMENO EL NIÑO												1,493				149,276,264	128,617,743	86
Atencion de Emergencia	0562	2407	0180103 MANTENIMIENTO DE VIAS Y ATENCION DE EMERGENCIA		1.000	Intervenciór	01/oct/15	30/oct/16		Intervención		1	1		100		149,276,264	128,617,743	86
	ATENCIÓN GENERAL DE EMERGENCIA																		
Adquisición		1096	0000102 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		91.000	Equipo	18/nov/15	15/feb/16	1.000	Equipo		91	91	9,100	100				
	SECTOR YANANGO												19				625,311	525,726	84
Atencion de Emergencia	0568	0715	0053289 ATENCION EMERGENCIA EN SECTOR YANANGO, CARRETERA LAS VEGAS - TARMA LA MERCED		5.000	Intervenció n	02/ene/16	30/dic/16		Intervención	3		3		1,197		625,311	525,726	84
	UNIDAD ZONAL CUSCO								10.713				5	50		475,120	178,551	4,610	3
Atencion de Emergencia	0368	0595	0053276 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE C		210.000	Intervenciór	02/ene/16	31/dic/16	6.000	Intervención	3		3	50	100	475,120	178,551	4,610	3
	UNIDAD ZONAL AMAZONAS								8.791				2	25		425,190	219,786	45,782	21
Atencion de Emergencia	0363	0589	0053271 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE A		12.000	Intervenciór	02/ene/16	31/dic/16	4.000	Intervención		1	1	25	375	425,190	219,786	45,782	21
	UNIDAD ZONAL ANCASH								66.130				44	67		475,120	551,085	371,734	68

Anexo 4.4 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN A Diciembre 2016

Responsable Proy/Prod	Meta				Meta Global						Avance de la Meta Física		Logrado			Presupuesto S/.			
FASE	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016
Atencion de Emergencia	0364	0590	0053272 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE A		150.000	Intervención	02/ene/16	31/dic/16	12.000	Intervención		8	8	67	91	475,120	551,085	371,734	68
	UNIDAD ZONAL APURIMAC								4.149							474,542	207,436		
Atencion de Emergencia	0378	0591	0074511 ATENCION DE EMERGENCIA VIAL EN EL DEPARTAMENTC		10.000	Intervención	02/ene/16	31/dic/16	2.000	Intervención					10	474,542	207,436		
	UNIDAD ZONAL AREQUIPA								22.524				5	20		475,120	225,236	51,295	23
Atencion de Emergencia	0365	0592	0053273 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE A		15.000	Intervención	02/ene/16	31/dic/16	10.000	Intervención		2	2	20	27	475,120	225,236	51,295	23
	UNIDAD ZONAL AYACUCHO								3.479							525,120	173,941		
Atencion de Emergencia	0366	0593	0053274 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE A		10.000	Intervención	02/ene/16	31/dic/16	2.000	Intervención					510	525,120	173,941		
	UNIDAD ZONAL CAJAMARCA								49.084				61	125		475,120	409,037	98,824	24
Atencion de Emergencia	0367	0594	0053275 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE C		20.000	Intervención	02/ene/16	31/dic/16	12.000	Intervención	14	1	15	125	1,320	475,120	409,037	98,824	24
	UNIDAD ZONAL HUANCAMELICA								14.169				24	167		475,120	472,312	298,371	63
Atencion de Emergencia	0369	1150	0053277 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE H		75.000	Intervención	02/ene/16	31/dic/16	3.000	Intervención	2	3	5	167	76	475,120	472,312	298,371	63
	UNIDAD ZONAL HUANUCO								10.436							825,120	173,941		
Atencion de Emergencia	0370	0596	0053278 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE H		20.000	Intervención	02/ene/16	31/dic/16	6.000	Intervención					2,495	825,120	173,941		
	UNIDAD ZONAL ICA																		
Atencion de Emergencia		0597	0213251 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE I		6.000	Intervención	02/ene/16	31/dic/16	2.000	Intervención		4	4	200	333				
	UNIDAD ZONAL JUNIN								215.394				162	75		2,311,219	1,076,970	305,941	28
Atencion de Emergencia	0371	0598	0053279 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE J		30.000	Intervención	02/ene/16	31/dic/16	20.000	Intervención	1	14	15	75	713	2,311,219	1,076,970	305,941	28
	UNIDAD ZONAL LA LIBERTAD								22.506				2	10		505,439	225,060	20,800	9
Atencion de Emergencia	0372	0599	0053280 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE L		10.000	Intervención	02/ene/16	31/dic/16	10.000	Intervención		1	1	10	470	505,439	225,060	20,800	9
	UNIDAD ZONAL LAMBAYEQUE																18,867	18,867	100
Atencion de Emergencia	0575	0600	0186608 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE			Intervención	01/ene/11	01/dic/11		Intervención							18,867	18,867	100
	UNIDAD ZONAL LIMA								329.014				691	210		2,805,439	3,290,140	3,085,871	94
Atencion de Emergencia	0373	0601	0053281 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE L		10.000	Intervención	02/ene/16	31/dic/16	10.000	Intervención	13	8	21	210	1,110	2,805,439	3,290,140	3,085,871	94
	UNIDAD ZONAL PASCO								6.128							507,890	204,260		
Atencion de Emergencia	0377	1151	0074510 ATENCION DE EMERGENCIA VIAL EN EL DEPARTAMENTC		6.000	Intervención	02/ene/16	31/dic/16	3.000	Intervención					600	507,890	204,260		
	UNIDAD ZONAL PIURA								68.607				96	140		505,439	686,066	481,805	70
Atencion de Emergencia	0374	0602	0053282 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE P		6.000	Intervención	02/ene/16	31/dic/16	10.000	Intervención		14	14	140	917	505,439	686,066	481,805	70
	UNIDAD ZONAL PUNO								8.170							505,439	204,260		
Atencion de Emergencia	0375	0603	0053283 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE P		60.000	Intervención	02/ene/16	31/dic/16	4.000	Intervención					23	505,439	204,260		
	UNIDAD ZONAL SAN MARTIN								11.195							487,758	186,579		
Atencion de Emergencia	0376	0604	0053284 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE S		10.000	Intervención	02/ene/16	31/dic/16	6.000	Intervención					950	487,758	186,579		
	UNIDAD ZONAL TACNA								9.859				2	25		511,188	246,485		

Anexo 4.4 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN A Diciembre 2016

Responsable Proy/Prod	Meta			Meta Global						Avance de la Meta Física		Logrado			Presupuesto S/.				
FASE	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016
Atencion de Emergencia	0381	1153	0101808 ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE		14.000	Intervención	02/ene/16	31/dic/16	4.000	Intervención		1	1	25	43	511,188	246,485		
	Operación Zonales								3,910.937				3,911	100		28,063,478	32,591,140	28,629,161	88
	GI_200 OPERACIONES								3,910.937				3,911	100		28,063,478	32,591,140	28,629,161	88
	UNIDAD ZONAL AMAZONAS								217.075				217	100		1,779,039	1,808,956	1,662,371	92
Supervision del Mantenimient o Vial	0300	0615	0115426 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - AMAZONAS		12.000	Informe	02/ene/16	30/dic/16	12.000	Informe	1	1	1	100	8	1,779,039	1,808,956	1,662,371	92
	UNIDAD ZONAL ANCASH								241.548				242	100		1,852,781	2,012,898	1,760,158	87
Supervision del Mantenimient o Vial																			
	0301	0616	0115427 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NA		12.000	Informe	02/ene/16	30/dic/16	12.000	Informe	1	1	1	100	8	1,852,781	2,012,898	1,760,158	87
	UNIDAD ZONAL AREQUIPA								228.284				228	100		1,729,338	1,902,366	1,678,050	88
Supervision del Mantenimient o Vial	0302	0617	0115428 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - AREQUIPA		12.000	Informe	02/ene/16	30/dic/16	12.000	Informe	1	1	1	100	8	1,729,338	1,902,366	1,678,050	88
	UNIDAD ZONAL AYACUCHO								251.304				251	100		1,757,850	2,094,196	1,844,630	88
Supervision del Mantenimient o Vial	0303	0618	0115429 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - AYACUCHO		12.000	Informe	02/ene/16	30/dic/16	12.000	Informe	1	1	1	100	8	1,757,850	2,094,196	1,844,630	88
	UNIDAD ZONAL CAJAMARCA								246.084				246	100		1,845,251	2,050,703	1,864,447	91
Supervision del Mantenimient o Vial	0304	0619	0115430 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - CAJAMARCA		12.000	Informe	02/ene/16	30/dic/16	12.000	Informe	1	1	1	100	8	1,845,251	2,050,703	1,864,447	91
	UNIDAD ZONAL CUSCO - APURIMAC								256.860				257	100		2,072,291	2,140,500	1,709,193	80
Supervision del Mantenimient o Vial	0305	0620	0115431 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - CUSCO - APURIMAC		12.000	Informe	02/ene/16	30/dic/16	12.000	Informe	1	1	1	100	8	2,072,291	2,140,500	1,709,193	80
	UNIDAD ZONAL HUANCARELICA								173.007				173	100		1,372,164	1,441,726	1,214,014	84
Supervision del Mantenimient o Vial	0306	0621	0115432 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - HUANCARELICA		12.000	Informe	02/ene/16	30/dic/16	12.000	Informe	1	1	1	100	8	1,372,164	1,441,726	1,214,014	84
	UNIDAD ZONAL HUANUCO - UCAYALI								288.203				288	100		2,100,707	2,401,691	2,126,795	89
Supervision del Mantenimient o Vial	0307	0622	0115433 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - HUANUCO - UCAYALI		12.000	Informe	02/ene/16	30/dic/16	12.000	Informe	1	1	1	100	8	2,100,707	2,401,691	2,126,795	89
	UNIDAD ZONAL ICA								211.105				211	100		1,452,895	1,759,207	1,623,448	92
Supervision del Mantenimient o Vial																			
	0308	0623	0115434 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NA		12.000	Informe	02/ene/16	30/dic/16	12.000	Informe	1	1	1	100	8	1,452,895	1,759,207	1,623,448	92
	UNIDAD ZONAL JUNIN - PASCO								262.898				263	100		1,829,774	2,190,817	1,868,816	85

Anexo 4.4 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN A Diciembre 2016

Responsable Proy/Prod	Meta			Meta Global						Avance de la Meta Física		Logrado			Presupuesto S/.				
FASE	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016
Supervision del Mantenimient o Vial	0309	0624	0115435 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - JUNIN - PASCO		12.000	Informe	02/ene/16	30/dic/16	12.000	Informe	1	1	1	100	8	1,829,774	2,190,817	1,868,816	85
	UNIDAD ZONAL LA LIBERTAD								294.907				295	100		1,365,172	2,457,555	2,310,225	94
Supervision del Mantenimient o Vial	0310	0625	0115436 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - LA LIBERTAD		12.000	Informe	02/ene/16	30/dic/16	12.000	Informe	1	1	1	100	8	1,365,172	2,457,555	2,310,225	94
	UNIDAD ZONAL LAMBAYEQUE								200.409				200	100		1,270,361	1,670,072	1,563,847	94
Supervision del Mantenimient o Vial	0311	0626	0115437 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - LAMBAYEQUE		12.000	Informe	02/ene/16	30/dic/16	12.000	Informe	1	1	1	100	8	1,270,361	1,670,072	1,563,847	94
	UNIDAD ZONAL LIMA								215.468				215	100		1,497,123	1,795,569	1,322,540	74
Supervision del Mantenimient o Vial	0312	0627	0115438 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NA		12.000	Informe	02/ene/16	30/dic/16	12.000	Informe	1	1	1	100	8	1,497,123	1,795,569	1,322,540	74
	UNIDAD ZONAL PIURA - TUMBES								287.482				287	100		1,865,920	2,395,686	2,217,669	93
Supervision del Mantenimient o Vial	0313	0628	0115439 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - PIURA - TUMBES		12.000	Informe	02/ene/16	30/dic/16	12.000	Informe	1	1	1	100	8	1,865,920	2,395,686	2,217,669	93
	UNIDAD ZONAL PUNO								235.280				235	100		1,922,124	1,960,667	1,685,453	86
Supervision del Mantenimient o Vial	0314	0629	0115440 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NA		12.000	Informe	02/ene/16	30/dic/16	12.000	Informe	1	1	1	100	8	1,922,124	1,960,667	1,685,453	86
	UNIDAD ZONAL SAN MARTIN								125.400				125	100		1,031,847	1,044,996	875,092	84
Supervision del Mantenimient o Vial	0315	0630	0115441 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - SAN MARTIN		12.000	Informe	02/ene/16	30/dic/16	12.000	Informe	1	1	1	100	8	1,031,847	1,044,996	875,092	84
	UNIDAD ZONAL TACNA - MOQUEGUA								175.624				176	100		1,318,841	1,463,535	1,302,415	89
Supervision del Mantenimient o Vial	0316	0631	0115442 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - TACNA - MOQUEGUA		12.000	Informe	02/ene/16	30/dic/16	12.000	Informe	1	1	1	100	8	1,318,841	1,463,535	1,302,415	89
			TOTALES 264						41534940.55				41,656,677	100		1109112389	1485763611	1303410231	88

Anexo 4.5 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES A Diciembre 2016

Responsable Prov/Prod	Meta			Meta Global					Avance de la Meta Física		Logrado			Presupuesto S/.				
FASE	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016
	20.8 UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES - 20.8 UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES							63,304,816				58,874,120	93		23,249,921	21,796,232	16,495,709	76
	RVN No Concesionada							63,304,816				58,874,120	93		23,249,921	21,796,232	16,495,709	76
	MANTENIMIENTO VIAL							63,304,816				58,874,120	93		23,249,921	21,796,232	16,495,709	76
	Operación de Peajes							63,304,799				58,874,120	93		19,549,921	20,088,430	16,495,709	82
	GI_200 OPERACIONES							63,304,799				58,874,120	93		19,549,921	20,088,430	16,495,709	82
	UNIDAD DE PEAJE AGUAS CALIENTES							1,088,845				1,259,931	116		644,107	572,173	555,269	97
Operacion	0410	0335	0054005 UNIDAD DE PEAJE AGUAS CALIENTES	177,147.000	Vehículo controlado	02/ene/16	30/dic/16	190,300	Vehículo controlado	107,723	112,478	220,201	116	124.304	644,107	572,173	555,269	97
	UNIDAD DE PEAJE AGUAYTIA														305,587	95,076	63,655	67
Operacion	0433	1329	0105639 UNIDAD DE PEAJE AGUAYTIA		Vehículo controlado	30/dic/15	31/dic/15		controlado						305,587	95,076	63,655	67
	Unidad de Peaje Ambo							3,136,468				1,601,953	51		735,972	842,876	726,817	86
Operacion	0411	0336	0054006 UNIDAD DE PEAJE AMBO	372,115.000	Vehículo controlado	02/ene/16	30/dic/16	372,115	Vehículo controlado		190,058	190,058	51	51.075	735,972	842,876	726,817	86
	Unidad de Peaje Atico							2,286,721				2,249,954	98		686,175	681,383	662,591	97
Operacion	0412	0337	0054007 UNIDAD DE PEAJE ATICO	294,893.000	Vehículo controlado	02/ene/16	30/dic/16	335,600	Vehículo controlado	161,555	168,649	330,204	98	111.974	686,175	681,383	662,591	97
	Unidad de Peaje Ayaviri							2,199,240				2,041,463	93		629,149	667,245	640,400	96
Operacion	0413	0338	0054008 UNIDAD DE PEAJE AYAVIRI	245,684.000	Vehículo controlado	02/ene/16	30/dic/16	329,600	Vehículo controlado	148,374	157,580	305,954	93	124.532	629,149	667,245	640,400	96
	Unidad de Peaje Cancas							3,272,471				2,564,731	78		741,553	865,504	787,735	91
Operacion	0417	0340	0054014 UNIDAD DE PEAJE DE CANCAS	281,355.000	Vehículo controlado	02/ene/16	30/dic/16	378,100	Vehículo controlado	139,595	156,733	296,328	78	105.322	741,553	865,504	787,735	91
	Unidad de Peaje Catac							3,042,859				866	81		754,638	1,082,868	1,012,124	94
Operacion	0418	0342	0054015 UNIDAD DE PEAJE DE CATAC	189,691.000	Vehículo controlado	02/ene/16	30/dic/16	281,000	Vehículo controlado	105,946	121,709	227,655	81	120.014	754,638	1,082,868	1,012,124	94
	Unidad de Peaje Chacapampa							6,703,607				6,491,674	97		2,346,841	1,678,806	652,262	39
Operacion	0434	2066	0143997 UNIDAD DE PEAJE CHACAPAMPA	544,183.000	Vehículo controlado	02/ene/16	30/dic/16	399,308	Vehículo controlado	205,061	181,623	386,684	97	71.058	2,346,841	1,678,806	652,262	39
	UNIDAD DE PEAJE CHALLHUAPUQUIO.							2,250,819				2,775,170	123		653,227	630,305	617,529	98
Operacion	0414	0343	0054010 UNIDAD DE PEAJE CHALLHUAPUQUIO	288,589.000	Vehículo controlado	02/ene/16	30/dic/16	357,100	Vehículo controlado	207,432	232,858	440,290	123	152.566	653,227	630,305	617,529	98
	UNIDAD DE PEAJE CHULLQUI														580,183	307,088	116,897	38
Operacion	0415	0344	0054011 UNIDAD DE PEAJE CHULLQUI	400,000.000	Vehículo controlado	01/ene/15	31/dic/15		Vehículo controlado						580,183	307,088	116,897	38
	UNIDAD DE PEAJE CUCULI							3,812,778				1,887,812	50		1,215,388	805,233	788,056	98
Operacion	0416	0347	0054013 UNIDAD DE PEAJE CUCULI	182,652.000	Vehículo controlado	02/ene/16	30/dic/16	473,500	Vehículo controlado	110,880	123,563	234,443	50	128.355	1,215,388	805,233	788,056	98
	Unidad de Peaje Dv. Talara							5,073,932				4,849,934	96		794,455	947,336	827,588	87
Operacion	0419	0348	0054016 UNIDAD DE PEAJE DV. TALARA	455,651.000	Vehículo controlado	02/ene/16	30/dic/16	535,600	Vehículo controlado	246,486	265,469	511,955	96	112.357	794,455	947,336	827,588	87
	Unidad de Peaje Ilave							4,308,801				2,682,868	62		665,666	765,873	731,848	96
Operacion	0420	0351	0054019 UNIDAD DE PEAJE ILAVE	372,498.000	Vehículo controlado	02/ene/16	30/dic/16	562,600	Vehículo controlado	163,983	186,319	350,302	62	94.041	665,666	765,873	731,848	96
	UNIDAD DE PEAJE LUNAHUANA							2,021,161				2,715,656	134		605,071	883,761	781,872	89

Anexo 4.5 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES A Diciembre 2016

Responsable Prov/Prod	Meta			Meta Global						Avance de la Meta Física		Logrado			Presupuesto S/.			
FASE	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016
Operacion	0421	0352	0054021 UNIDAD DE PEAJE LUNAHUANA	238,936.000	Vehículo controlado	02/ene/16	30/dic/16	228,700	Vehículo controlado	149,125	158,159	307,284	134	128.605	605,071	883,761	781,872	89
	Unidad de Peaje Mocce															1,029,178		
Operacion	0827	0353	0054022 UNIDAD DE PEAJE MOCCE	981,722.000	Vehículo controlado	01/ene/14	30/dic/14		Vehículo controlado							1,029,178		
	Unidad de Peaje Nazca							9,240,310				8,379,276	91		976,566	1,220,165	1,004,377	82
Operacion	0422	0355	0054024 UNIDAD DE PEAJE NAZCA	636,452.000	Vehículo controlado	02/ene/16	30/dic/16	757,300	Vehículo controlado	332,850	353,883	686,733	91	107.900	976,566	1,220,165	1,004,377	82
	Unidad de Peaje Pacra							1,101,644				1,441,291	131		657,046	665,244	649,003	98
Operacion	0423	0357	0054025 UNIDAD DE PEAJE PACRA	154,434.000	Vehículo controlado	02/ene/16	30/dic/16	165,600	Vehículo controlado	107,537	109,119	216,656	131	140.290	657,046	665,244	649,003	98
	Unidad de Peaje Pozo Redondo							1,445,104				1,652,058	114		814,249	761,784	699,565	92
Operacion	0424	0358	0054026 UNIDAD DE PEAJE POZO REDONDO	168,092.000	Vehículo controlado	02/ene/16	30/dic/16	189,700	Vehículo controlado	108,966	107,901	216,867	114	129.017	814,249	761,784	699,565	92
	UNIDAD DE PEAJE PUNTA PERDIDA							294,634				347,675	118		694,363	675,766	647,176	96
Operacion	0425	0359	0054027 UNIDAD DE PEAJE PUNTA PERDIDA	46,466.000	Vehículo controlado	02/ene/16	30/dic/16	43,600	Vehículo controlado	21,116	30,333	51,449	118	110.724	694,363	675,766	647,176	96
	UNIDAD DE PEAJE RUMICHACA							762,262				1,078,663	142		972,843	658,826	639,108	97
Operacion	0426	0361	0054028 UNIDAD DE PEAJE RUMICHACA	115,041.000	Vehículo controlado	02/ene/16	30/dic/16	115,700	Vehículo controlado	80,468	83,257	163,725	142	142.319	972,843	658,826	639,108	97
	UNIDAD DE PEAJE SAYLLA							2,313,052				2,624,576	113		672,170	610,304	599,032	98
Operacion	0427	0362	0054029 UNIDAD DE PEAJE SAYLLA	341,576.000	Vehículo controlado	02/ene/16	30/dic/16	379,000	Vehículo controlado	205,193	224,851	430,044	113	125.900	672,170	610,304	599,032	98
	UNIDAD DE PEAJE SICUYANI							413,901				425,643	103		681,762	636,770	609,364	96
Operacion	0428	0363	0054030 UNIDAD DE PEAJE SICUYANI	58,200.000	Vehículo controlado	02/ene/16	30/dic/16	65,000	Vehículo controlado	29,701	37,143	66,844	103	114.852	681,762	636,770	609,364	96
	Unidad de Peaje Socos							1,217,308				1,787,643	147		692,185	740,455	665,667	90
Operacion	0429	0364	0054031 UNIDAD DE PEAJE SOCOS	177,300.000	Vehículo controlado	02/ene/16	30/dic/16	164,400	Vehículo controlado	120,801	120,624	241,425	147	136.168	692,185	740,455	665,667	90
	UNIDAD DE PEAJE TAMBOGRANDE							3,300,080				3,268,367	99		744,595	954,056	888,135	93
Operacion	0430	0365	0054032 UNIDAD DE PEAJE TAMBOGRANDE	313,177.000	Vehículo controlado	02/ene/16	30/dic/16	345,900	Vehículo controlado	162,942	179,634	342,576	99	109.387	744,595	954,056	888,135	93
	Unidad de Peaje Tunan							2,006,352				2,282,561	114		679,227	758,545	592,817	78
Operacion	0431	0367	0054034 UNIDAD DE PEAJE TUNAN	247,566.000	Vehículo controlado	02/ene/16	30/dic/16	264,500	Vehículo controlado	142,491	158,422	300,913	114	121.549	679,227	758,545	592,817	78
	Unidad de Peaje Yauca							2,012,451				2,000,019	99		606,903	551,810	536,825	97
Operacion	0432	0368	0054035 UNIDAD DE PEAJE YAUCA	318,831.000	Vehículo controlado	02/ene/16	30/dic/16	364,700	Vehículo controlado	176,631	185,816	362,447	99	113.680	606,903	551,810	536,825	97
	Habilitación de Peajes							17							3,700,000	1,707,802		
	GI_200 OPERACIONES							17							3,700,000	1,707,802		
	Unidad de Peaje Catac																	
Implementación de Peaje		2114	Construcción de la Cobertura Metálica de la Unidad de Peaje Catac	1.000	Unidad	10/mar/16	30/jul/16	1	Unidad	1		1	100	100.000				
	Unidad de Peaje Cerro de Pasco														1,800,000			

Anexo 4.5 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES A Diciembre 2016

Responsable Prov/Prod	Meta			Meta Global						Avance de la Meta Física		Logrado			Presupuesto S/.			
FASE	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016
Implementación de Peaje	0408	1285	0053597 IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE PEAJE CERRO DE PASCO	1.000	Unidad	01/ene/15	31/dic/15		Unidad						1,800,000			
	UNIDAD DE PEAJE LUNAHUANA																	
Implementación de Peaje		2513	Construcción de Techo Aligerado para la Unidad de Peaje Lunahuana	1.000	Unidad	10/mar/16	30/jul/16	1	Unidad	1		1	100	100.000				
	UNIDAD DE PEAJE SHAPAJA							17							1,900,000	1,707,802		
Expediente Técnico	0409	1291	0053607 ESTUDIO DEFINITIVO IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE PEAJE SHAPAJA	1.000	Unidad	12/mar/16	30/ago/16	1	Unidad						1,900,000	1,707,802		
	Unidad de Peaje Tunan																	
Expediente Técnico	2113		Expediente Técnico para la Construcción de la Cobertura Metálica de la Unidad de Peaje Tunan	1.000	Unidad	08/dic/13	30/mar/16	1	Estudio	0		0	20	70.000				
	UNIDAD DE PEAJE TUNAN																	
Implementación de Peaje		2115	Construcción de la Cobertura Metálica de la Unidad de Peaje Tunan	1.000	Unidad	01/may/16	30/jun/16	1	Unidad									
	Operación Derecho de Vía																	
	GI_200 OPERACIONES																	
	Uso de Infraestructura																	
Uso de Infraestructura		2120	Autorizaciones para la Circulación de Vehiculos Especiales y/o el Transporte de Mercancias Especiales	47,760.000	Autorización	02/ene/16	30/dic/16	49,751	Autorización	43,835	46,602	90,437	182	393.737				
Uso de Infraestructura		2123	Autorizaciones Tarifa Diferenciada	368.000	Resol. Notificada	02/ene/16	30/dic/16	364	Resol. Notificada	137	182	319	88	125.815				
Uso de Infraestructura		2121	Otorgamiento de Autorizaciones para la Circulación de Combinaciones Vehiculares Especiales - CVE	48.000	Resol. Notificada	02/ene/16	30/dic/16	100	Resol. Notificada	61	115	176	176	702.083				
Uso de Infraestructura		2122	Otorgamiento de Bonificaciones para los Vehículos con Suspensión Neumática y/o Neumaticos Extra Anchos	6,000.000	Resol. Notificada	02/ene/16	30/dic/16	6,239	Resol. Notificada	5,080	7,093	12,173	195	330.633				
			TOTALES 36					63,304,816				58,874,120	93		23249921	21796232	16495709.01	76

Anexo 4.6 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES A Diciembre 2016

Responsable Obra/Activ	Proy/Prod Finalidad	Meta			Meta Global						Avance de la Meta Física		Logrado			Presupuesto S/.				
FASE		Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016
	20.11 UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES - 20.11 UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES									51,762.148				37,607	73		255,315,738	274,067,584	246,824,723	90
	RVN No Concesionada									51,762.148				37,607	73		255,315,738	274,067,584	246,824,723	90
	OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN									33,882.886				16,296	48		186,812,217	77,675,109	65,775,484	85
	Rehabilitación, mejoramiento y construcción									33,882.886				16,296	48		186,812,217	77,675,109	65,775,484	85
	2022221 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OLLANTAYTAMBO – QUILLABAMBA									14.018							19,735,005	547,987	545,717	100
	PUENTE MARANURA									14.018							19,735,005	547,987	545,717	100
Estudio Definitivo		0605	1724	0110239 CONSTRUCCION DEL PUENTE MARANURA Y ACCESOS	6655	150.000	Metro	11/abr/14	20/mar/16	0.050	Estudio					100		522,829	522,828	100
Obras		0067	1864	0110239 CONSTRUCCION DEL PUENTE MARANURA Y ACCESOS	6655	150.000	Metro	20/jun/16	22/may/18	60.000	Metro						19,047,005	22,890	22,889	100
Supervisión de Obras		0068	2075	0110240 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE MARANURA Y ACCESOS	6655	150.000	Metro	20/jun/16	30/jul/18	1.000	Supervisión						688,000	2,268		
	2041965 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYOTUN - LAS DELICIAS (KM. 0 + 000 - KM. 4+ 042) Y REUBICACION DE PUENTE LAS DELICIAS, DISTRITO									18.554				3	18			3,371,492	3,371,491	100
	PUENTE LAS DELICIAS																			
Obras			1411	Carretera Oyotun - Las Delicias (Km. 0 000 - Km. 4 042) Y Reubicacion De Puente Las Delicias, Distrito de Oyotun	38965	61.220	Metro	08/nov/14	26/feb/16	5.000	Metro					100				
	TR. OYOTUN - LAS DELICIAS									18.554				3	18			3,371,492	3,371,491	100
Obras		0545	0786	0047986 CARRETERA OYOTUN - LAS DELICIAS (KM. 0 000 - KM. 4 042) Y REUBICACION DE PUENTE LAS DELICIAS, DISTRITO DE OYOTUN	38965	4.040	Kilometro	08/nov/14	26/feb/16	0.500	Kilometro					100		3,032,268	3,032,267	100
Supervisión de Obras		0546	0787	0001424 SUPERVISION DE OBRAS	38965	4.040	Kilometro	08/nov/14	30/abr/16	1.000	Supervisión		1.000	1	100	100		339,224	339,224	100
	2078442 MEJORAMIENTO DEL PUENTE BOCAPAN Y ACCESOS																4,360,767			
	PUENTE BOCAPAN Y ACCESOS																4,360,767			
Obras		0123	1631	0063525 MEJORAMIENTO DEL PUENTE BOCAPAN Y ACCESOS	69323	251.000	Metro	01/jul/16	21/jun/18	70.000	Metro			#iDIV/0!			3,760,360			
Supervisión de Obras		0124	1751	0063518 SUPERVISION PUENTE BOCAPAN Y ACCESOS	69323	251.000	Metro	01/jul/16	30/ago/18	1.000	Supervisión						600,407			
	2078481 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PUENTE TUMBES Y ACCESOS																2,111,071			
	PUENTE TUMBES Y ACCESOS																2,111,071			
Obras		0125	1184	0094480 PUENTE TUMBES Y ACCESOS	71331	60.000	Metro	02/jul/16	27/jun/17	30.000	Metro						1,229,716			
Supervisión de Obras		0126	1185	0095090 SUPERVISION PUENTE TUMBES Y ACCESOS	71331	60.000	Metro	02/jul/16	30/ago/17	1.000	Supervisión						881,355			
	2089761 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL-MAYOCC-AYACUCHO TRAMO MAYOCC-HUANTA									1,880.532				0	0			4,096,737	325,575	8
	PUENTE ALLCCOMACHAY Y ACCESOS									1,880.532				0	0			4,055,537	284,375	7
Estudio Definitivo		0628	1674	0112707 ESTUDIO DEFINITIVO DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE ALLCCOMACHAY	70107	150.000	Metro	01/jul/14	21/feb/16	0.050	Estudio	0.050		0	100	100		284,376	284,375	100
Obras		0550	1675	0112042 CONSTRUCCION DEL PUENTE ALLCOMACHAY	70107	150.000	Metro	01/jun/16	22/may/18	50.000	Metro							3,760,567		
Supervisión de Obras		0551	1676	0115409 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE ALLCCOMACHAY	70107	150.000	Metro	01/jun/16	30/jul/18	1.000	Supervisión							10,594		
	PUENTE PUCAYACU																	41,200	41,200	100
Estudio Definitivo		0789	1715	0206157 CONSTRUCCION DEL PUENTE PUCAYACU REGION HUANCAMELICA	70107	50.000	Metro	01/ene/16	10/oct/16		Estudio							41,200	41,200	100

Anexo 4.6 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES A Diciembre 2016

Responsable Obra/Activ	Proy/Prod Finalidad	Meta			Meta Global						Avance de la Meta Física		Logrado			Presupuesto S/.				
FASE		Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016
Obras		0629	3047	0187273 CONSTRUCCION DEL PUENTE PUCAYACU REGION AYACUCHO	70107	19.000	Metro	10/oct/16	04/ago/17		Metro									
Supervisión de Obras		0630	3048	0187274 SUPERVISION CONSTRUCCION DEL PUENTE PUCAYACU REGION AYACUCHO	70107	50.000	Metro	26/jun/17	21/jun/18		Supervisión									
		2094971 REHABILITACION DEL EJE VIAL N 01 PIURA - GUAYAQUIL, PERU - ECUADOR, 21 INTERVENCIONES SECTOR PERU								16,252.469				4,942	30		23,338,845	24,186,253	22,743,674	94
		14 Puentes en el Corredor Vial Nacional Ruta: 1N: Sullana - Aguas Verdes (km. 1043+000 Al Km. 1147+750) Región Piura															3,021,208			
Estudio Definitivo		0144	2280	0162312 REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA: 1N: SULLANA - AGUAS VERDES (KM. 1043+000 AL KM. 1147+750) REGION PIURA	32006	973.300	Metro	01/abr/16	06/may/17	0.850	Estudio						2,746,552			
Supervisión de Obras		0149	2287	0211071 SUPERVISION DEL REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA: 1N: SULLANA - AGUAS VERDES (KM. 1043+000 AL KM. 1147+750) REGION PIURA	32006	973.300	Metro	27/feb/17	30/jul/19		Supervisión						274,656			
		PONTON DEL KM. 1217+000 y Accesos								1,390.060				243	17		5,813,250	4,473,288	4,169,528	93
Obras		0141	0484	0063486 CONSTRUCCION DEL PONTON DEL KM. 1217+000 Y ACCESOS	32006	112.000	Metro	01/mar/16	26/dic/16	34.000	Metro		5.953	6	18	5	5,419,500	4,076,749	3,772,990	93
Supervisión de Obras		0146	0485	0063485 SUPERVISION DEL PONTON DEL KM. 1217+000 Y ACCESOS	32006	112.000	Metro	01/mar/16	26/dic/16	1.000	Supervisión						393,750	396,539	396,538	100
		PUENTE ABEJAL								2,241.699				340	15		5,390,415	4,892,005	4,671,066	96
Obras		0142	1244	0063488 CONSTRUCCION DEL PUENTE ABEJAL Y ACCESOS	32006	50.000	Metro	01/mar/16	26/dic/16	50.000	Metro		7.595	8	15	15	4,990,719	4,475,059	4,277,092	96
Supervisión de Obras		0147	1245	0063487 SUPERVISION PUENTE ABEJAL Y ACCESOS	32006	50.000	Metro	01/mar/16	26/dic/16	1.000	Supervisión						399,696	416,946	393,974	95
		PUENTE HEROES DEL CENEPA								2,252.113				225	10		3,505,921	3,415,711	2,497,831	73
Obras		0143	1207	0063490 CONSTRUCCION DEL PUENTE HEROES DEL CENEPA Y ACCESOS	32006	72.000	Metro	01/mar/16	26/dic/16	72.000	Metro		7.193	7	10	10	3,253,930	3,123,882	2,221,847	71
Supervisión de Obras		0148	1208	0063489 SUPERVISION PUENTE HEROES DEL CENEPA Y ACCESOS	32006	72.000	Metro	01/mar/16	26/dic/16	1.000	Supervisión						251,991	291,829	275,984	95
		PUENTE MANUELA								0.758								75,814	75,814	100
Supervisión de Obras		0599	1204	0063481 SUPERVISION PUENTE MANUELA Y ACCESOS.	32006	50.000	Metro	01/ene/15	20/dic/15	1.000	Supervisión					100		75,814	75,814	100
		PUENTE PASAMAYITO								10,367.838				4,135	40		5,608,051	11,329,435	11,329,434	100
Obras		0140	1205	0063484 CONSTRUCCION DEL PUENTE PASAMAYITO Y ACCESOS	32006	144.000	Metro	25/may/15	10/jul/16	96.290	Metro	38.370		38	40	100	5,105,193	10,761,406	10,761,406	100
Supervisión de Obras		0145	1206	0063483 SUPERVISION PUENTE PASAMAYITO Y ACCESOS	32006	200.000	Metro	25/may/15	30/sep/16	1.000	Supervisión		1.000	1	100	100	502,858	568,029	568,029	100
		2109832 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS								5,109.314				2,786	55		7,621,644	7,930,660	7,893,324	100
		PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS								5,109.314				2,786	55		7,621,644	7,930,660	7,893,324	100
		CONVENIO 0018-2010-MTC/20								5,102.906				2,786	55		6,967,590	7,289,866	7,252,531	100
Obras		0154	1187	0056477 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA	104063	150.000	Metro	01/abr/16	21/may/18	70.000	Metro		38.220	38	55	25	6,967,590	7,289,866	7,252,531	100
Supervisión de Obras		0155	1188	0063506 SUPERVISION CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA	104063	150.000	Metro	01/abr/16	30/jul/18	1.000	Supervisión						654,054	640,794	640,794	100
		2110693 Construcción del Puente Caleta Grau y Accesos																		
		PUENTE CALETA GRAU Y ACCESO																		
Obras		0804	1191	0063492 CONSTRUCCION DEL PUENTE CALETA GRAU Y ACCESOS	120255	30.000	Metro	15/mar/13	15/jul/14		Metro					100				

Anexo 4.6 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES A Diciembre 2016

Responsable Obra/Activ	Proy/Prod Finalidad	Meta			Meta Global						Avance de la Meta Física		Logrado			Presupuesto S/.				
FASE		Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016
				2110759 CONSTRUCCION DEL PUENTE HUANCHUY Y ACCESOS														6,779	6,778	100
				PUENTE HUANCHUY Y ACCESOS														6,779	6,778	100
Obras		0547	1195	0063515 CONSTRUCCION DEL PUENTE HUANCHUY Y ACCESOS	124742	51.000	Metro	21/abr/14	23/feb/15		Metro					100		6,779	6,778	100
Supervisión de Obras		0548	1196	0063495 SUPERVISION PUENTE HUANCHUY Y ACCESOS	124742	51.000	Metro	21/abr/14	25/may/15		Supervisión					100				
				2112863 CONSTRUCCION DEL PUENTE CHACANTO Y ACCESOS						6,651.276				6,099	92		7,613,396	14,149,360	14,124,183	100
				PUENTE CHACANTO Y ACCESOS						6,651.276				6,099	92		7,613,396	14,149,360	14,124,183	100
Obras		0168	1197	0063480 CONSTRUCCION DEL PUENTE CHACANTO Y ACCESOS	124770	100.000	Metro	01/abr/16	25/jul/17	50.000	Metro		45,910	46	92	46	6,723,892	13,285,271	13,285,270	100
Supervisión de Obras		0169	1198	0063479 SUPERVISION PUENTE CHACANTO Y ACCESOS	124770	100.000	Metro	01/abr/16	25/jul/17	1.000	Supervisión						889,504	864,089	838,913	97
				2114280 CONSTRUCCION DEL PUENTE PUERTO OCOPA Y ACCESOS						2,435.321				2,395	98		3,562,677	6,031,850	6,031,849	100
				PUERTO OCOPA Y ACCESOS						2,435.321				2,395	98		3,562,677	6,031,850	6,031,849	100
				CONVENIO 0005-2011-MTC/20						2,428.992				2,388	98		2,968,218	5,398,960	5,398,959	100
Obras		0171	1199	0094479 PUENTE PUERTO OCOPA Y ACCESOS	124768	150.000	Metro	24/sep/14	07/oct/16	44.990	Metro	29.240	15.000	44	98	100	2,968,218	5,398,960	5,398,959	100
Supervisión de Obras		0172	1200	0095089 SUPERVISION PUENTE PUERTO OCOPA Y ACCESOS	124768	150.000	Metro	24/sep/14	28/dic/16	1.000	Supervisión		1.000	1	100	100	594,459	632,890	632,889	100
				2115627 CONSTRUCCION DEL PUENTE MALCAS Y ACCESOS													5,022,832			
				PUENTE MALCAS Y ACCESOS													5,022,832			
Obras		0173	1201	0052658 PUENTE MALCAS	74478	40.000	Metro	01/jul/16	26/feb/17	35.000	Metro						4,472,832			
Supervisión de Obras		0174	1202	0141961 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE MALCAS	74478	40.000	Metro	01/oct/15	25/oct/16	1.000	Supervisión						550,000			
				2131923 CONSTRUCCION DEL PUENTE PALCA Y ACCESOS						564.823				59	10		459,685	2,828,492	2,739,587	97
				PUENTE PALCA Y ACCESOS						564.823				59	10		459,685	2,828,492	2,739,587	97
Obras		0176	1632	0112050 CONSTRUCCION DEL PUENTE PALCA Y ACCESOS	150046	24.000	Metro	01/jun/16	27/ene/17	22.000	Metro		2.304	2	10	10	459,685	2,554,942	2,554,941	100
Supervisión de Obras		0549	1685	0115413 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE PALCA Y ACCESOS	150046	24.000	Metro	01/jun/16	30/mar/17	1.000	Supervisión							273,550	184,646	68
				2131924 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS													3,099,666			
				PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS													3,099,666			
Obras		0178	1633	0112055 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS	150044	25.000	Metro	01/jul/16	26/feb/17	20.000	Metro						2,689,348			
Supervisión de Obras		0179	1750	0115415 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS	150044	25.000	Metro	01/jul/16	28/abr/17	1.000	Supervisión						410,318			
				2132703 CONSTRUCCION DEL PUENTE TINGO Y ACCESOS						250.000							4,660,863	500,000		
				PUENTE TINGO Y ACCESOS						250.000							4,660,863	500,000		
Obras		0181	1634	0112056 CONSTRUCCION DEL PUENTE TINGO Y ACCESOS	155119	99.000	Metro	01/jul/16	26/jun/17	50.000	Metro						3,484,485	500,000		
Supervisión de Obras		0182	1749	0115416 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE TINGO Y ACCESOS	155119	99.000	Metro	01/jul/16	01/jul/17	1.000	Supervisión						1,176,378			
				2132704 CONSTRUCCION DEL PUENTE CRISNEJAS Y ACCESOS						1.695							960,410	370,890	370,889	100
				PUENTE CRISNEJAS						1.695							960,410	370,890	370,889	100
Obras		0183	1060	0112047 CONSTRUCCION DEL PUENTE CRISNEJAS	134816	50.000	Metro	24/sep/14	28/dic/15		Metro					100	960,410	201,359	201,359	100

Anexo 4.6 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES A Diciembre 2016

Responsable Obra/Activ	Proy/Prod Finalidad	Meta			Meta Global						Avance de la Meta Física		Logrado			Presupuesto S/.				
FASE		Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016
Supervisión de Obras		0446	1689	0115411 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE CRISNEJAS	134816	50.000	Metro	24/sep/14	26/nov/15	1.000	Supervisión					100		169,531	169,530	100
		2158701		CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CAYARA Y ACCESOS						617.443				0	0		8,256,823	1,796,011	252,718	14
				PUENTE CAYARA Y ACCESOS						617.443				0	0		8,256,823	1,796,011	252,718	14
Estudio Definitivo		0606	1161	0079210 ESTUDIO DEFINITIVO PUENTE CAYARA	173541	60.000	Metro	15/jun/14	11/feb/16	0.050	Estudio	0.150		0	300	100		252,719	252,718	100
Obras		0197	1680	0112045 CONSTRUCCION DEL PUENTE CAYARA Y ACCESOS	173541	60.000	Metro	09/ago/16	09/oct/16	40.000	Metro						6,456,823	1,543,292		
Supervisión de Obras		0198	1681	0115410 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE CAYARA Y ACCESOS	173541	60.000	Metro	09/ago/16	30/jun/17	1.000	Supervisión						1,800,000			
PACRI			2486	0193370 PACRI CONSTRUCCION DE PUENTE CAYARA Y ACCESOS REGION AYACUCHO	173541	1.000	Predios Afectados	01/mar/16	30/mar/18		Predios Equivalentes									
		2177398		CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS EN EL DISTRITO DE POZUZO, PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO													278,343			
				Puente Santa Rosa del Distrito de Pozuzo													278,343			
Estudio Definitivo		0208	1682	0140099 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS EN EL DISTRITO DE POZUZO - OXAPAMPA - PASCO	247719	100.000	Metro	01/nov/16	29/jul/17	0.200	Estudio						178,343			
PACRI		0209	2292	0166231 Pacri Construccin del Puente Santa Rosa Y Accesos Region Pasco	247719	1.000	Predios Afectados	23/sep/16	15/sep/18		Predios Equivalentes						100,000			
		2188523		MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. LA CULTURA, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO																
				PUENTE PICHARI EN EL KM 15+852, PE-28C																
Estudio Definitivo			2001	0189906 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PUENTE PICHARI EN EL KM 15+852 DE LA VIA NACIONAL PE-28C REGION CUSCO	268229	60.000	Metro	06/mar/17	19/jul/18		Estudio									
		2192511		Remplazo de 13 puentes en Sullana - Aguas Verdes (PE-1N, Km. 0+000 - 219+600) y Piura - Sechura - Bayovar (PE-1NK, Km. 0+000 - 18+000)													4,398,680			
				Remplazo de 13 puentes en Sullana - Aguas Verdes (PE-1N, Km. 0+000 - 219+600) y Piura - Sechura - Bayovar (PE-1NK, Km. 0+000 - 18+000)													4,398,680			
Estudio Definitivo		0210	1832	0141868 REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA ? AGUAS VERDES KM. 0+000- KM 219+600 Y PIURA - SECHURA- BAYOVAR KM 0+000-KM 18+000.	258264	554.000	Metro	01/may/16	27/mar/17	0.834	Estudio						4,197,747			
Supervisión de Obras		0211	2077	0141868 REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA ? AGUAS VERDES KM. 0+000- KM 219+600 Y PIURA - SECHURA- BAYOVAR KM 0+000-KM 18+000.	258264	554.000	Metro	26/abr/17	29/mar/19		Supervisión						200,933			
		2192512		REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A SAN CLEMENTE - AYACUCHO						10.151							3,556,479	1,127,884	1,127,883	100
				12 Puentes en el Corredor Vial Ruta 28A San Clemente - Ayacucho						10.151							3,556,479	1,127,884	1,127,883	100
Estudio Definitivo		0212	2098	0137601 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A SAN CLEMENTE - AYACUCHO	280373	285.000	Metro	01/jun/16	26/feb/17	0.900	Estudio						3,387,122	1,127,884	1,127,883	100
Supervisión de Obras		0213	2199	0137601 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A SAN CLEMENTE - AYACUCHO	280373	285.000	Metro	27/may/17	29/sep/18		Supervisión						169,357			
		2192514		REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 221+000 - KM. 273+800 Y SULLANA						43.517				9	22		53,206,020	5,826,517	2,341,502	40
				12 Puentes en Sullana - Aguas Verdes (PE-1N, Km. 221+000 - 273+800) y Sullana - El Alamor (PE-1NN, km. 0+000 - 48+000).						43.517				9	22		53,206,020	5,826,517	2,341,502	40
Estudio Definitivo		0215	1830	0141867 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 221+000 - KM. 273+800 Y SULLANA - EL ALAMOR KM. 0+000 - KM. 52+900?	266574	623.000	Metro	01/jul/15	30/ago/16	0.300	Estudio	0.250	0.200	0	150	45	4,460,297	2,106,907	2,106,905	100

Anexo 4.6 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES A Diciembre 2016

Responsable Obra/Activ	Proy/Prod Finalidad	Meta				Meta Global					Avance de la Meta Física		Logrado			Presupuesto S/.					
FASE		Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016	
Obras		0214	1831	0141867 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA ? AGUAS VERDES KM. 221+000 ? KM. 273+800 Y SULLANA ? EL ALAMOR KM. 0+000 ? KM. 52+900?	266574	623.000	Metro	25/jun/16	15/jun/18	253.000	Metro						44,842,964				
Supervisión de Obras		0216	2078	0141867 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA ? AGUAS VERDES KM. 221+000 ? KM. 273+800 Y SULLANA ? EL ALAMOR KM. 0+000 ? KM. 52+900?	266574	782.500	Metro	25/jun/16	14/ago/18	1.000	Supervisión						3,902,759	3,719,610	234,597	6	
		2233899 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LA OTRA BANDA Y ACCESOS																			
		PUENTE LA OTRA BANDA																			
Estudio Definitivo			1677	0112048 CONSTRUCCION DEL PUENTE LA OTRA BANDA Y ACCESOS	165616	52.000	Metro	01/jul/15	26/feb/17	0.800	Estudio					2					
		2233958 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHIMBOTE - TOCACHE, SECTOR YUNGAYPAMPA - TRES CRUCES - SIHUAS - HUACRACHUCO - UCHIZA - EMP.RUTA 05N - TOCACHE, TRAMO PUENTE EL CHORRO - TRES CRUCES - SIHUAS - HUACRACHUCO - UCHIZA - EMP. RUTA 05N																			
		PUENTE HUALLAGA																			
Estudio Definitivo		0712	2521	0184879 CONSTRUCCION DEL PUENTE HUALLAGA Y ACCESOS REGION SAN MARTIN	4588	300.000	Metro	20/mar/16	30/dic/17	0.400	Estudio										
		2250860 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 3S: CUSCO - ABRA LA RAYA, RUTA 28F: URUBAMBA - CHINCH									10.280						4,919,388	1,468,595	1,468,594	100	
		12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA 3S: CUSCO - ABRA LA RAYA, RUTA 28F: URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO, RUT									10.280						4,919,388	1,468,595	1,468,594	100	
Estudio Definitivo		0237	2099	0166321 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA : 3S CUSCO ? ABRA LA RAYA, RUTA 28F URUBAMBA ? CHINCHEROS ? CACHIMAYO, RUTA 34G EL DESCANSO SICUANI	285117	510.000	Metro	01/jul/16	27/abr/17	0.700	Estudio						4,741,578	1,468,595	1,468,594	100	
Supervisión de Obras		0238	2201	0166321 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA : 3S CUSCO ? ABRA LA RAYA, RUTA 28F URUBAMBA ? CHINCHEROS ? CACHIMAYO, RUTA 34G EL DESCANSO SICUANI	285117	510.000	Metro	26/jun/17	29/jun/19		Supervisión						177,810				
		2252788 REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 13+663 - KM. 91+230, CHICAMA - SAUSAL - CASCAS KM. 46+869 - 58+054																1,967,693			
		CARRETERA CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 13+663 - KM. 91+230, CHICAMA - SAUSAL - CASCAS KM. 46+869 - 58+054. Reemplazo de 14 Puentes																1,967,693			
Estudio Definitivo		0239	2101	0179035 REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 13+663 - KM. 91+230, CHICAMA - SAUSAL - CASCAS KM. 46+869 - 58+054	294315	441.600	Metro	01/jul/16	28/mar/17	0.600	Estudio						1,711,037				
Supervisión de Obras		0240	2203	0001424 SUPERVISION DE OBRAS	294315	441.600	Metro	25/ago/17	30/nov/19		Supervisión						256,656				
		2270698 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 97+580 - KM. 173+967														5,582,339					
		CARRETERA CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 97+580 - KM. 173+967 Remplazo de 12 Puentes.														5,582,339					
Estudio Definitivo		0246	2102	0179034 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 97+580 - KM. 173+967	296278	333.000	Metro	01/jul/16	28/mar/17	0.600	Estudio						5,419,746				
Supervisión de Obras		0247	2209	0001424 Supervision De Obras	296278	333.000	Metro	26/jul/17	18/nov/18		Supervisión						162,593				
		2273346 REEMPLAZO DE 08 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE - 1NJ: LAMBAYEQUE - OLMOS														18,276,448					
		22 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE - 1NJ: LAMBAYEQUE - OLMOS														18,276,448					
Estudio Definitivo		0249	2104	0179033 REEMPLAZO DE 08 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE - 1NJ: LAMBAYEQUE - OLMOS	303303	176.000	Metro	01/may/16	26/ene/17	0.900	Estudio						2,696,989				

Anexo 4.6 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES A Diciembre 2016

Responsable Obra/Activ	Proy/Prod Finalidad	Meta				Meta Global						Avance de la Meta Física		Logrado			Presupuesto S/.				
FASE		Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016	
Obras		0248	2216	0006647 MEJORAMIENTO DE PUENTE	303303	176.000	Metro	26/may/17	18/sep/18		Metro						15,498,549				
Supervisión de Obras		0250	2217	0186519 SUPERVISION REEMPLAZO DE 08 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE - 1NJ: LAMBAYEQUE - OLMOS REGION LAMBAYEQUE	303303	176.000	Metro	26/may/17	30/nov/18		Supervisión						80,910				
		2279776 REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 3S: KM. 1264+900 - KM. 1500+353, RUTA 3SH: PUCARÁ - ASILLO																3,823,143			
		17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 3S: KM. 1264+900 - KM. 1500+353, RUTA 3SH: PUCARA - ASILLO.															3,823,143				
Estudio Definitivo		0251	2106	0179036 Reemplazo De 17 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Ruta: 3s: Km. 1264+900 - Km. 1500+353, Ruta 3sh: Pucara - Asillo	303218	344.800	Metro	01/jul/16	05/jun/17	0.600	Estudio						3,475,584				
Supervisión de Obras		0252	2213	0211070 SUPERVISION DEL REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 3S: KM. 1264+900 - KM. 1500+353, RUTA 3SH: PUCARA - ASILLO PUNO	303218	344.800	Metro	04/ago/17	30/jul/19		Supervisión						347,559				
		2283964 REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA - REPARTICION, RUTA 1SD: TRAMO LOS CERILLOS - ISLAY - MOLLENDINO - ILO - EL POZO, RUTA PE 38: TRAMO TACNA - TARATA								16.466								2,166,627	2,166,626	100	
		PUENTES								16.466								2,166,627	2,166,626	100	
Estudio Definitivo		0574	2100	0186533 REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA - REPARTICION, RUTA 1SD: TRAMO LOS CERILLOS - ISLAY - MOLLENDINO - ILO - EL POZO, RUTA PE 38: TRAMO TACNA - TARATA	303240	799.100	Metro	01/jun/16	27/may/17	0.760	Estudio							2,166,627	2,166,626	100	
Supervisión de Obras		0570	2215	0186521 SUPERVISION REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA - REPARTICION, RUTA 1SD: TRAMO LOS CERILLOS - ISLAY - MOLLENDINO - ILO - EL POZO, RUTA PE 38: TRAMO TACNA - TARATA	303240	799.100	Metro	10/jul/16	18/dic/18		Supervisión										
		2305757 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PUENTE QUIROZ								3.516								502,330			
		PUENTES								3.516								502,330			
Estudio Definitivo		0566	2107	0185262 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PUENTE QUIROZ REGION ANCASH	292899	312.000	Metro	20/may/16	15/abr/17	0.700	Estudio							502,330			
Supervisión de Obras		0567	2207	0185263 SUPERVISION REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PUENTE QUIROZ REGION ANCASH	292899	1.000	Metro	13/ago/17	24/jun/19	1.000	Supervisión										
		2305758 REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA PE-22B: DV. TARMA - PTE. REITHER, RUTA PE-5S: PTE. REITHER - DV. SATIPO, RUTA PE-3S B: PTE. STUART - CHUPURO - HUAYUCACHI REGION JUNIN								3.511								501,550			
		PUENTES								3.511								501,550			
Estudio Definitivo		0564	2103	0185265 REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA PE-22B: DV. TARMA - PTE. REITHER, RUTA PE-5S: PTE. REITHER - DV. SATIPO, RUTA PE-3S B: PTE. STUART - CHUPURO - HUAYUCACHI REGION JUNIN	290964	354.000	Metro	20/may/16	15/abr/17	0.700	Estudio							501,550			

Anexo 4.6 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES A Diciembre 2016

Responsable Obra/Activ	Proy/Prod Finalidad	Meta				Meta Global						Avance de la Meta Física		Logrado			Presupuesto S/.			
FASE		Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016
Supervisión de Obras		0565	2205	0185267 SUPERVISION REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA PE-22B: DV. TARMA - PTE. REITHER, RUTA PE-5S: PTE. REITHER - DV. SATIPO, RUTA PE-3S B: PTE. STUART - CHUPURO - HUAYUCACHI REGION JUNIN	290964		Kilometro	08/abr/19	27/may/21	1.000	Supervisión									
		2307419 REEMPLAZO DE 19 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA: 3S: KM. 1151+095 - KM. 1261+500																		
		PUENTES, ruta PE-3S: Km. 1151+095 - 1261+500.																		
Estudio Definitivo		0563	2105	0185832 REEMPLAZO DE 19 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA: 3S: KM. 1151+095 - KM. 1261+500 REGION PUNO	303148	518.000	Metro	10/jul/16	06/may/17	0.600	Estudio									
Supervisión de Obras		0471	2211	0185833 SUPERVISION REEMPLAZO DE 19 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA: 3S: KM. 1151+095 - KM. 1261+500 REGION PUNO	303148	523.000	Metro	13/nov/17	24/dic/18		Supervisión									
		2318430 REEMPLAZO DEL PUENTE SAN FRANCISCO EN LA RED VIAL NACIONAL RUTA PE-28B, LA QUINUA-TAMBO-SAN FRANCISCO																		
		PUENTE SAN FRANCISCO Y ACCESOS																		
Estudio de Perfil			1215	0210864 REEMPLAZO DEL PUENTE SAN FRANCISCO EN LA RED VIAL NACIONAL RUTA PE-28B, LA QUINUA-TAMBO-SAN FRANCISCO REGION AYACUCHO Y CUSCO	355479	237.500	Metro	02/feb/15	27/dic/16	0.900	Estudio	0.850		1	94	95				
		2328807 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SANTA ROSA, ACCESOS, ROTONDA Y PASO A DESNIVEL, REGIÓN CALLAO												1				136,111	136,111	100
		PUENTE SANTA ROSA, CALLAO												1				136,111	136,111	100
Estudio de Perfil		0748	1302	0195218 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS REGION CALLAO	365143	160.000	Metro	15/jul/16	13/oct/16		Estudio		1.000	1		100		136,111	136,111	100
		PIP_227 Puente Los Pescadores y Accesos																		
		Puente Los Pescadores y Accesos																		
Estudio de Perfil			2109	Estudio de Perfil del Puente Los Pescadores y Accesos		237.500	Metro	12/may/15	27/dic/16	0.900	Estudio		0.150	0	17	25				
Estudio Definitivo			2110	Estudio Definitivo del Puente Los Pescadores y Accesos		100.000	Metro	10/nov/16	07/jul/19		Estudio									
		PIP_338 CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PUENTE LA BREÑA																		
		NUEVO PUENTE LA BREÑA																		
				CONVENIO 008-2016-MTC/20 GR Junin																
Estudio de Perfil			3124	ESTUDIO DE PERFIL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PUENTE LA BREÑA		110.000	Metro	13/sep/16	13/mar/18		Estudio									
		PIP_367 REEMPLAZO DEL PUENTE CARRASQUILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE- 02C DV. PUENTE CARRASQUILLO - PTE. CARRASQUILLO - MORROPÓN REGION PIURA												0				21,520	21,520	100
		REEMPLAZO DEL PUENTE CARRASQUILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE- 02C DV. PUENTE CARRASQUILLO - PTE. CARRASQUILLO - MORROPÓN REGION PIURA												0				21,520	21,520	100
Estudio de Perfil		0785	1449	0205624 REEMPLAZO DEL PUENTE CARRASQUILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE- 02C DV. PUENTE CARRASQUILLO - PTE. CARRASQUILLO - MORROPÓN REGION PIURA		350.000	Metro	30/jul/16	30/dic/16		Estudio		0.250	0		25		21,520	21,520	100
		PIP_369 CONSTRUCCION DE PUENTE ENE												0				107,464	107,463	100
		PUENTE ENE												0				107,464	107,463	100
Estudio de Perfil		0805	2640	0207959 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO ENE Y ACCESOS REGION JUNIN		500.000	Metro	01/jul/17	26/jun/18		Estudio		0.350	0		35		107,464	107,463	100

Anexo 4.6 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES A Diciembre 2016

Responsable Obra/Activ	Proy/Prod Finalidad	Meta			Meta Global						Avance de la Meta Física		Logrado			Presupuesto S/.				
FASE		Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016
		MANTENIMIENTO VIAL								17,879.262				21,311	119		68,503,521	196,392,475	181,049,239	92
		Mantenimiento Periódico de Carreteras Pavimentadas															4,716,171	30,224	30,223	100
		GI_130 MANTENIMIENTO PERIODICO															4,716,171	30,224	30,223	100
		Puente Paucartambo - Oxapampa; Sector: Km.0 000 - Km44 177															365,878			
Estudio Especial		0326	0812	0053483 ESTUDIO PARA LA SOLUCION DEFINITIVA DE LOS PUNTOS CRITICOS DE LA CARRETERA PUENTE PAUCARTAMBO - OXAPAMPA; SECTOR: KM. 0 000 - KM. 44 177		45.000	Kilometro	01/ago/16	28/ene/17	0.100	Estudio						365,878			
		SULLANA - TALARA KM. 13+000 - KM. 26+000																30,224	30,223	100
Estudio Mantenimiento Periódico		0735	2592	0193683 MANTENIMIENTO PERIÓDICO CARRETERA SULLANA -TALARA KM 13+000 AL 26+000 REGION PIURA		13.000	Kilometro	29/jun/16	24/jun/17		Estudio							30,224	30,223	100
		Tr. Ayacucho (Km. 00+000) - Abancay (Km. 50+000)																		
Estudio Especial			1085	0139189 DETERMINACION DE FALLAS OCURRIDAS CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY TRAMO: KM. 0+000 - KM. 50+000		50.000	Kilometro	04/ago/16	30/dic/17		Estudio									
		Tr. Dv. Marcona - Tanaka (km 488 + 432 km 583+00)															940,552			
Mantenimiento Periodico			1030	0053779 OBRA MANTENIMIENTO PERIODICO - EVALUACION Y TRATAMIENTO DE SECTORES AFECTADOS POR ARENAMIENTO EN LA CARRETERA PANANAMERICANA SUR SUB TRAMO II DV. MANCORA - TANAKA (KM. 488 432 - KM. 583 000)		4.880	Kilometro	01/abr/16	30/sep/16	4.880	Kilometro									
Supervisión de Mantenimiento Periódico			1032	0053966 Supervision evaluacion y tratamiento de sectores afectados por arenamiento en la carretera Panamericana Sur sub Tramo II Dv. Marcona - Tanaka		4.800	Kilometro	01/abr/16	30/nov/16	1.000	Supervisión									
Estudio Especial		0327	1031	0053485 ESTUDIOS - EVALUACION Y TRATAMIENTO DE SECTORES AFECTADOS POR ARENAMIENTO EN LA CARRETERA PANANAMERICANA SUR SUB TRAMO II DV. MANCORA - TANAKA (KM. 488 432 - KM. 583 000)		4.800	Kilometro	02/ene/13	16/abr/14		Estudio					100	940,552			
		Tr. Huancayo - Imperial - Izcuchaca (Acostambo Km. 171)															298,567			
Estudio Especial		0332	1721	0112712 ESTUDIO PARA LA EVALUACION DEL PUNTO CRITICO ACOSTAMBO KM. 171 000 DE LA CARRETERA HUANCAYO - IMPERIAL - IZCUCHACA		1.000	Kilometro	15/may/16	11/nov/16	1.000	Estudio						298,567			
		Tr. Ilave -Desaguadero (Km 1413 - 1505+500)																		
Estudio Especial			1607	0079456 MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA PUNO - DESAGUADERO, TRAMO: ILAVE - DESAGUADERO		12.050	Kilometro	15/jul/16	30/dic/17		Estudio									
		Tr. Ingenio Chachapoyas Km. 17 000 - 39 440															981,767			
Estudio Especial		0328	0818	0053491 ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOS - EVALUAR PUNTOS CRITICOS DEL TRAMO: INGENIO CHACHAPOYAS KM. 17 000 AL 39 440		22.440	Kilometro	01/may/16	28/oct/16	1.000	Estudio						981,767			
		Tr. Reposo - Duran															1,773,529			
Mantenimiento Periodico		0331	0898	0091070 MANTENIMIENTO PERIODICO PUNTOS CRITICOS DE LA CARRETERA EL REPOSO - SARAMIRIZA TRAMO: EL REPOSO - DURAN (KM. 74 700 - KM. 74 800)		0.140	Kilometro	25/abr/16	25/sep/16	0.140	Kilometro						654,560			

Anexo 4.6 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES A Diciembre 2016

Responsable Obra/Activ	Proy/Prod Finalidad	Meta				Meta Global					Avance de la Meta Física		Logrado			Presupuesto S/.				
FASE		Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016
Supervisión de Mantenimiento Periódico			0899	0095086 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO PUNTOS CRITICOS DE LA CARRETERA EL REPOSO - SARAMIRIZA TRAMO: EL REPOSO - DURAN (KM. 74 700 - KM. 74 800)		0.140	Kilometro	25/abr/16	28/nov/16	1.000	Supervisión									
Estudio Especial		0329	0816	0089050 ESTUDIO EVALUACION Y TRATAMIENTO DE TALUDES PUNTOS CRITICOS CARRETERA EL REPOSO - SARAMIRIZA, TRAMO EL REPOSO - DURAN (KM. 74 700 AL KM. 74 800)		0.140	Kilometro	15/sep/13	15/ene/15		Estudio				100		1,118,969			
			TR. TARMA - LA MERCED - PUENTE RAITHER														355,878			
Estudio Especial		0330	2503	0089085 ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOS - DETERMINACION DE CAUSAS DE FALLAS ENCONTRADAS EN LA CARRETERA: TARMA - LA MERCED - PUENTE REITHER		84.200	Kilometro	02/nov/16	30/sep/17	0.100	Estudio						355,878			
		Puentes								17,879.262				21,311	119		63,787,350	196,362,251	181,019,016	92
		GI_132 MANTENIMIENTO PUENTES								17,879.262				21,311	119		63,787,350	196,362,251	181,019,016	92
		PUENTES MODULARES								17,879.262				21,311	119		63,787,350	196,362,251	181,019,016	92
				077A CE N° 002, 004, 005, 006, 010 con Ejercito Peruano						2,579.217				1,604	62			15,542,000	9,949,457	64
Instalación			2160	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		8.000	Puente	24/mar/15	30/dic/16	8.000	Puente	6.000		6	75	75				
Instalación		0530	3012	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		5.000	Puente	23/oct/15	20/sep/16		Puente	4.000	3.000	7		140		8,172,808	3,501,276	43
Instalación		0535	2159	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		40.000	Puente	20/abr/15	29/sep/16	35.000	Puente	12.000	2.000	14	40	48		7,369,192	6,448,181	88
				083 CC N° 004-2015-MTC/20 (18.Mar.15) con MD de Echarati																
Instalación			2344	Instalacion de Puentes Modulares		1.000	Puente	18/mar/15	16/ago/16	1.000	Puente									
				084 CC N° 004-2015-MTC/20 (18.Mar.15) con MD de Echarati																
Instalación			2360	Instalacion de Puentes Modulares		1.000	Puente	18/mar/15	16/ago/16	1.000	Puente									
				085 CC N° 004-2015-MTC/20 (18.Mar.15) con MD de Echarati																
Instalación			2361	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		1.000	Puente	18/mar/15	16/ago/16	1.000	Puente									
				086 CC N° 004-2015-MTC/20 (18.Mar.15) con MD de Echarati																
Instalación			2362	0090380 Instalacion De Puentes Modulares		1.000	Puente	18/mar/15	16/ago/16	1.000	Puente									
				087 CC N° 004-2015-MTC/20 (18.Mar.15) con MD de Echarati																
Instalación			2363	Instalacion De Puentes Modulares		1.000	Puente	18/mar/15	16/ago/16	1.000	Puente									
				088 CC N° 004-2015-MTC/20 (18.Mar.15) con MD de Echarati																
Instalación			2364	Instalacion de Puentes Modulares		1.000	Puente	18/mar/15	16/ago/16	1.000	Puente									
				089 CC N° 004-2015-MTC/20 (18.Mar.15) con MD de Echarati																
Instalación			2365	Instalacion de Puentes Modulares		1.000	Puente	18/mar/15	16/ago/16	1.000	Puente									
				090 CC N° 004-2015-MTC/20 (18.Mar.15) con MD de Echarati																
Instalación			2366	Instalacion de Puentes Modulares		1.000	Puente	18/mar/15	16/ago/16	1.000	Puente									
				CONVENIO 004-2016-MTC/20 PVN y GR Cusco																
Instalación			3121	INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES		8.000	Puente	04/abr/16	19/ene/17		Puente									
				CONVENIO 006-2016-MTC/20 MP Rodriguez de Mendoza																
Instalación			3122	INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES		3.000	Puente	03/abr/16	18/ene/17		Puente									
				CONVENIO 007-2016-MTC/20 MP Pataz																
Instalación			3123	INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES		6.000	Puente	04/abr/16	29/ene/17		Puente									

Anexo 4.6 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES A Diciembre 2016

Responsable Obra/Activ	Proy/Prod Finalidad	Meta			Meta Global						Avance de la Meta Física		Logrado			Presupuesto S/.				
FASE		Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016
Adquisición		0379	0708	0082700 ADQUISICION DE ESTRUCTURAS DE PUENTES MODULARES		4.000	Acción	23/oct/15	23/jun/16	1.000	Acción					100	43,798,001	92,677,820	91,019,665	98
Instalación			2157	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		4.000	Puente	22/oct/14	20/abr/16	3.000	Puente	3.000		3	100	75				
Instalación			2162	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		10.000	Puente	20/jun/15	10/mar/16	5.000	Puente	5.000		5	100	50				
Instalación		0380	2090	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		6.000	Puente	20/dic/14	26/oct/15		Puente	1.000	1.000	2		133	19,989,349	8,197,059	3,049,976	37
Instalación		0450	2093	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		9.000	Puente	10/sep/15	21/mar/16	5.000	Puente	5.000		5	100	56		6,212,210	5,412,580	87
Instalación		0453	1855	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		25.000	Puente	25/oct/14	01/mar/15		Puente	6.000		6		28		21,475,339	21,475,090	100
Instalación		0528	1255	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		289.000	Puente	01/dic/12	26/dic/16	116.000	Puente	89.000	50.000	139	120	104		7,588,918	7,583,946	100
Instalación		0529	2158	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		18.000	Puente	15/oct/15	30/may/16	8.000	Puente	8.000		8	100	44		1,631,484	1,592,226	98
Instalación		0531	2097	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		6.000	Puente	25/sep/15	30/mar/16	3.000	Puente	3.000	3.000	6	200	100		4,674,959	4,630,480	99
Instalación		0532	2502	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		8.000	Puente	01/dic/15	14/jul/16	8.000	Puente	11.000		11	138	138		2,312,001	1,861,686	81
Instalación		0533	2094	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		7.000	Puente	01/abr/15	27/feb/16	3.000	Puente	3.000		3	100	43		614,742	614,741	100
Instalación		0534	1988	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		13.000	Puente	20/dic/14	26/oct/15		Puente	1.000		1		100		2,786,077	2,786,076	100
Instalación		0536	2095	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		8.000	Puente	01/may/15	10/may/16		Puente					50		2,990,947	2,971,331	99
Instalación		0537	0377	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		3.000	Puente	07/nov/15	30/mar/16	3.000	Puente	3.000		3	100	100		2,124,177	2,079,011	98
Instalación		0538	2092	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		31.000	Puente	10/nov/15	22/oct/16	28.000	Puente	17.000	14.000	31	111	100		11,910,333	11,676,536	98
Instalación		0539	1817	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		21.000	Puente	20/oct/14	21/jul/16	9.000	Puente	9.000	10.000	19	211	143		15,408,029	14,100,064	92
Instalación		0540	1701	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		1.000	Puente	26/mar/15	30/jun/15		Puente							216,156	216,153	100
				TOTALES 132						51762.14789				37.607	73		255315738	274067584	246824723	90

Anexo 4.6.1 : Instalación de Puentes Modulares - Diciembre 2016

Item	Descripción	Longitud	Unidad de Medida	Logrado	Ubicación	Ruta	Fecha Instalación
PFIS: 0377 LAS DELICIAS - NIEPOS - BOLIVAR							
1	EL CONDE	15.24	Metros		1 CAJAMARCA	PE-1NI	mar-16
2	MACUACO	39.62	Metros		1 CAJAMARCA	PE-1NI	mar-16
3	RIO SECO	39.62	Metros		1 CAJAMARCA	PE-1NI	mar-16
Sub Total de Puentes Instalados		94.48	Metros		3 Puentes		
PFIS: 1255 ADMINISTRACIÓN DIRECTA.							
1	PAULUNCHO	33.53	Metros		1 HUANUCO	PE-12A	may-16
2	EL CARMEN	36.58	Metros		1 HUANUCO	PE-14A	jun-16
3	HUAMBO	42.67	Metros		1 AREQUIPA	PE-1SM	feb-16
4	CANDO 1	9	Metros		1 LA LIBERTAD	PE-3N	feb-16
5	CANAL	15.24	Metros		1 LA LIBERTAD	PE-3N	abr-16
6	HABAS HORCCO	9.14	Metros		1 LA LIBERTAD	PE-3N	abr-16
7	HURUQUIACO	15.24	Metros		1 LA LIBERTAD	PE-3N	abr-16
8	LA CHORRERA	9.14	Metros		1 LA LIBERTAD	PE-3N	abr-16
9	LOS EUCALIPTOS	9.14	Metros		1 LA LIBERTAD	PE-3N	abr-16
10	QUEBRADA SECA	9.14	Metros		1 LA LIBERTAD	PE-3N	abr-16
11	CHANCAS	15.24	Metros		1 LIMA	PE-16A	jun-16
12	CHANQUILLO	15.24	Metros		1 LIMA	PE-16A	jun-16
13	PACOMAYO	12.19	Metros		1 LIMA	PE-16A	may-16
14	PALTARAGRA	30.48	Metros		1 HUANUCO	PE-12A	may-16
15	SANCARARA	15.24	Metros		1 AYACUCHO	PE-32	jul-16
16	HUANCANE 1	27.43	Metros		1 APURIMAC	PE-3SG	may-16
17	HUANCANE 2	15.24	Metros		1 APURIMAC	PE-3SG	may-16
18	HUANCANE 3	12.19	Metros		1 APURIMAC	PE-3SG	may-16
19	PULPERA	27.43	Metros		1 APURIMAC	PE-3SG	jul-16
20	UMACHIRI 1	15.24	Metros		1 CUSCO	PE-3SG	jul-16
21	UMACHIRI 2	15.24	Metros		1 CUSCO	PE-3SG	jul-16
22	SAN DIONISIO II	30	Metros		1 JUNIN	PE-24A	may-16
23	58+880	12.19	Metros		1 APURIMAC	PE-3SF	jun-16
24	MASMA	33.53	Metros		1 JUNIN	PE-24B	may-16
25	PUENTE ORDUÑA	12.19	Metros		1 PUNO	PE-3SR	may-16
26	CAPILLAGRA	30	Metros		1 ANCASH	PE-14A	may-16
27	PARISH	9.14	Metros		1 ANCASH	PE-14A	feb-16
28	POMACHACA	30	Metros		1 ANCASH	PE-14A	may-16
29	CONOCANCHA	30	Metros		1 JUNIN	PE-3NG	jun-16
30	SAUCE	30.48	Metros		1 HUANUCO	PE-12A	feb-16
31	PUENTE AYAPATA	12.19	Metros		1 PUNO	PE-3SS	may-16
32	PUENTE COASA	12.19	Metros		1 PUNO	PE-3SM	may-16
33	PUENTE HUANCHO	12.19	Metros		1 PUNO	PE-3SQ	may-16
34	CHIÑUÑA	30.48	Metros		1 AMAZONAS	PE-5NG	jul-16
35	CHIÑUÑA II	24	Metros		1 AMAZONAS	PE-5NG	may-16
36	EL TOMAQUE	21	Metros		1 AMAZONAS	PE-5NG	may-16
37	LA VIÑA	30	Metros		1 AMAZONAS	PE-5NG	may-16
38	TACTAGO	30	Metros		1 AMAZONAS	PE-5NG	may-16
39	TRAPICHILLO	24	Metros		1 AMAZONAS	PE-5NG	may-16
40	TRAPICHILLO I	36	Metros		1 AMAZONAS	PE-5NG	may-16
41	PUENTE QUEBRADA SACO	18.29	Metros		1 PUNO	PE-3SN	may-16
42	MIÑARO	24.38	Metros		1 JUNIN	PE-28C	may-16
43	SANTA CRUZ DE ANAPATI	39.62	Metros		1 JUNIN	PE-28C	may-16
44	ACCO MOCCO	30.48	Metros		1 APURIMAC	PE-3SF	may-16

Anexo 4.6.1 : Instalación de Puentes Modulares - Diciembre 2016

Item	Descripción	Longitud	Unidad de Medida	Logrado	Ubicación	Ruta	Fecha Instalación
45	ALFERGASPATA	51.82	Metros	1	APURIMAC	PE-3SF	may-16
46	AQUILLANOS	30.48	Metros	1	APURIMAC	PE-3SF	jun-16
47	AUJANI	33.53	Metros	1	APURIMAC	PE-3SF	may-16
48	BARRANCO	30.48	Metros	1	APURIMAC	PE-3SF	may-16
49	CAÑON	5.6	Metros	1	APURIMAC	PE-3SF	jul-16
50	CHINCHAYCHUPA	21.34	Metros	1	APURIMAC	PE-3SF	may-16
51	COCHAPATA	12	Metros	1	APURIMAC	PE-3SF	jul-16
52	DURAZNO	24.38	Metros	1	APURIMAC	PE-3SF	jul-16
53	HUAMANIREY	15.24	Metros	1	APURIMAC	PE-3SF	may-16
54	PIRQUI	5.2	Metros	1	APURIMAC	PE-3SF	jul-16
55	S/N	45.72	Metros	1	APURIMAC	PE-3SF	jun-16
56	YURACMAYO	30.48	Metros	1	APURIMAC	PE-3SF	may-16
57	SUPAYMAYO	12.19	Metros	1	HUANCAVELICA	PE-26	jun-16
58	OCRA I	9.14	Metros	1	CUSCO	PE-3SF	may-16
59	SANTA ROSA	18.29	Metros	1	HUANCAVELICA	PE-26	jul-16
60	ANCO I	21.34	Metros	1	HUANCAVELICA	PE-3S	jul-16
61	LARCAY	18.29	Metros	1	HUANCAVELICA	PE-3S	jul-16
62	AGUAS CLARAS	24.38	Metros	1	ANCASH	PE-3N	may-16
63	METALICO	30.48	Metros	1	ANCASH	PE-3N	jun-16
64	QUEBRADA SECA	30.48	Metros	1	ANCASH	PE-3N	may-16
65	MIRAFLORES	60.96	Metros	1	PIURA	PE-1NP	may-16
66	QUEBRADA	51.82	Metros	1	PIURA	PE-1NP	may-16
67	CHUPURO	70	Metros	1	JUNIN	PE-3SB	may-16
68	SANTARO	39.62	Metros	1	JUNIN	PE-5S	jun-16
69	BOYACU	18.29	Metros	1	LORETO	PE-5NC	may-16
70	EL GATO	33.53	Metros	1	AMAZONAS	PE-5ND	may-16
71	MEZA	21.34	Metros	1	AMAZONAS	PE-5ND	feb-16
72	TUNANTS	21.34	Metros	1	AMAZONAS	PE-5ND	feb-16
73	URAKUSA II	18.29	Metros	1	AMAZONAS	PE-5ND	feb-16
74	URAKUSA PUEBLO	21.34	Metros	1	AMAZONAS	PE-5ND	feb-16
75	MACHAYPUNKU	33.53	Metros	1	ANCASH	PE-14A	may-16
76	PALCA 3	12.19	Metros	1	ANCASH	PE-14A	may-16
77	OCUVIRI	15.24	Metros	1	PUNO	PE-3SR	jun-16
78	TAMBOBAMBA	45.72	Metros	1	APURIMAC	PE-3SF	jun-16
79	CAYHUAYNITA	40	Metros	1	HUANUCO	PE-3SI	jul-16
80	407+303	20	Metros	1	AMAZONAS	PE-08B	jul-16
81	CASHAHUACRA	24.38	Metros	1	LIMA	PE-22	feb-16
82	RAYITO DE SOL	24.38	Metros	1	LIMA	PE-22	feb-16
83	SANTA EULALIA	33.53	Metros	1	LIMA	PE-22	feb-16
84	AGUA CALIENTE	18.29	Metros	1	LA LIBERTAD	PE-3N	jun-16
85	ALIVIO	12	Metros	1	LA LIBERTAD	PE-3N	jun-16
86	ANTILONA	12.19	Metros	1	LA LIBERTAD	PE-3N	jun-16
87	CANDO 2	12.19	Metros	1	LA LIBERTAD	PE-3N	feb-16
88	CHAQUILBAMBA	9.14	Metros	1	LA LIBERTAD	PE-3N	jun-16
89	EL SURO	9.14	Metros	1	LA LIBERTAD	PE-3N	may-16
90	LA LECHERIA	12.19	Metros	1	LA LIBERTAD	PE-3N	jun-16
91	LA POSA VERDE	12.19	Metros	1	LA LIBERTAD	PE-3N	jun-16
92	SANJAPAMPA	9.14	Metros	1	LA LIBERTAD	PE-3N	may-16
93	SHITABAMBA	9.14	Metros	1	LA LIBERTAD	PE-3N	jun-16
94	MAYOP	27	Metros	1	AYACUCHO	PE-28H	may-16

Anexo 4.6.1 : Instalación de Puentes Modulares - Diciembre 2016

Item	Descripción	Longitud	Unidad de Medida	Logrado	Ubicación	Ruta	Fecha Instalación
95	RODEOPAMPA	18.29	Metros	1	CAJAMARCA	PE-6B	jul-16
96	CHURQUINA	42.72	Metros	1	AREQUIPA	PE-1SM	jul-16
97	EL "DOS"	18.29	Metros	1	LORETO	PE-5NC	abr-16
98	JARAMILLO	18.29	Metros	1	LORETO	PE-5NC	abr-16
99	PANKINZA	24.38	Metros	1	LORETO	PE-5NC	abr-16
100	PIJUAYAL	27.43	Metros	1	LORETO	PE-5NC	abr-16
101	RUMIYACU	27.43	Metros	1	LORETO	PE-5NC	abr-16
102	SANTA ROSA 1	33.53	Metros	1	LORETO	PE-5NC	abr-16
103	SANTA ROSA 2	18.29	Metros	1	LORETO	PE-5NC	abr-16
104	YANAYACU	21.34	Metros	1	LORETO	PE-5NC	abr-16
105	PULLO	33.53	Metros	1	AREQUIPA	PE-1SL	jul-16
106	ALLAUCA	30.48	Metros	1	LA LIBERTAD	PE-10C	ago-16
107	CARRIZAL	18.29	Metros	1	ANCASH	PE-14D	ago-16
108	CANAJU	15.24	Metros	1	JUNIN	PE-5SA	ago-16
109	SAN DIEGO	30.48	Metros	1	ANCASH	PE-3N	ago-16
110	BETANIA	15.24	Metros	1	JUNIN	PE-5SA	ago-16
111	SUYOPAMPA	24.38	Metros	1	LA LIBERTAD	PE-10C	ago-16
112	NUEVO PROGRESO	24.38	Metros	1	LA LIBERTAD	PE-10C	ago-16
113	MINIRIARO	27.43	Metros	1	JUNIN	PE-28C	sep-16
114	SHOTO	36.58	Metros	1	JUNIN	PE-28C	sep-16
115	KARIA	33.53	Metros	1	JUNIN	PE-28C	sep-16
116	MINITORI	30.48	Metros	1	JUNIN	PE-5S	sep-16
117	TACANACU	47.30	Metros	1	JUNIN	PE-24B	sep-16
118	MAYAPO 1	42.00	Metros	1	AYACUCHO	PE-28H	may-16
119	SHITARI	15.24	Metros	1	HUANUCO	PE-14A	oct-16
120	SINCIMA	30.48	Metros	1	HUANUCO	PE-14A	oct-16
121	GRANJA	18.29	Metros	1	HUANUCO	PE-14A	oct-16
122	CRUZ PAMPA 1	36.58	Metros	1	HUANUCO	PE-14A	oct-16
123	CRUZ PAMPA 2	24.38	Metros	1	HUANUCO	PE-14A	oct-16
124	OLO	18.29	Metros	1	HUANUCO	PE-14A	oct-16
125	HUANCARANI	30.48	Metros	1	PUNO	PE-14A	sep-16
126	SAHUARANI	18.29	Metros	1	PUNO	PE-14A	sep-16
127	LLACHOJANI	36.58	Metros	1	PUNO	PE-14A	sep-16
128	CHAPIRA	33.53	Metros	1	PIURA	PE-2B	nov-16
129	LLACTURQUI	9.14	Metros	1	APURIMAC	PE-3SF	jul-16
130	TAMBOPATA	9.14	Metros	1	APURIMAC	PE-3SF	jul-16
131	CHOCCEMARAY	24.38	Metros	1	APURIMAC	PE-3SF	oct-16
132	PUMACOCOA	9.14	Metros	1	APURIMAC	PE-3SF	oct-16
133	PAMPACRUZ	9.14	Metros	1	APURIMAC	PE-3SF	oct-16
134	OCCOCCO	9.14	Metros	1	APURIMAC	PE-3SF	oct-16
135	CHACACHAYOC I	9.14	Metros	1	APURIMAC	PE-3SF	oct-16
136	CHACACHAYOC II	9.14	Metros	1	APURIMAC	PE-3SF	oct-16
137	CALICANTO	12.19	Metros	1	APURIMAC	PE-3SF	oct-16
138	COCHAHUAYCO	12.19	Metros	1	APURIMAC	PE-3SF	oct-16
139	CHACACTAHUYACO	12.19	Metros	1	APURIMAC	PE-3SF	oct-16
Sub Total de Puentes Instalados		3217.7	Metros	139	Puentes		
PFIS: 1817	PUNO - MAÑAZO - HUATAQUITA						
1	CABANILLAS (**) DOBLE VIA	15.24	Metros	1	PUNO	PE- 34U	mar-16
2	CANLLACOLLO DOBLE VIA	12.19	Metros	1	PUNO	PE- 34U	mar-16
3	HATUN MAYO DOBLE VIA CON PASARELA	82.25	Metros	1	PUNO	PE- 34U	mar-16

Anexo 4.6.1 : Instalación de Puentes Modulares - Diciembre 2016

Item	Descripción	Longitud	Unidad de Medida	Logrado	Ubicación	Ruta	Fecha Instalación
4	TOTORANI DOBLE VIA	12.19	Metros	1	PUNO	PE- 34U	mar-16
5	CATALLIA	12.19	Metros	1	PUNO	PE- 3SO	mar-16
6	CHILLOPATA	9.14	Metros	1	PUNO	PE- 3SO	mar-16
7	MANCO CAPAC DOBLE VIA CON PASARELA	27.3	Metros	1	PUNO	PE- 3SO	mar-16
8	YANAMOCCO	12.19	Metros	1	PUNO	PE- 3SO	mar-16
9	YURAJCRUZ	9.14	Metros	1	PUNO	PE- 3SO	mar-16
10	MAÑAZO	45.72	Metros	1	PUNO	PE-34H	dic-16
11	CABANA	30.48	Metros	1	PUNO	PE-34H	dic-16
12	MOHO 2	12.19	Metros	1	PUNO	PE-34H	dic-16
13	SUCUNI	15.24	Metros	1	PUNO	PE-34H	dic-16
14	BADEN 1	39.62	Metros	1	PUNO	PE-34H	dic-16
15	BADEN 2	15.24	Metros	1	PUNO	PE-34H	dic-16
16	BADEN ANANEA	39.62	Metros	1	PUNO	PE-34H	dic-16
17	CHAQUIMINAS	39.62	Metros	1	PUNO	PE-34H	dic-16
18	LAQUEQUE 1	30.48	Metros	1	PUNO	PE-34H	dic-16
19	LAQUEQUE 2	39.62	Metros	1	PUNO	PE-34H	dic-16
Sub Total de Puentes Instalados		499.66	Metros	19	Puentes		
PFIS: 1855	CHALHUAHUACHO - UMACHIRI - EMP. PE 3S						
1	TEJADA 1	12.19	Metros	1	CUSCO	PE- 3SG	jun-16
2	TEJADA 2	12.19	Metros	1	CUSCO	PE- 3SG	jun-16
3	TEJADA 3	6	Metros	1	CUSCO	PE- 3SG	jun-16
4	JAYUNI	6	Metros	1	CUSCO	PE- 3SG	jun-16
5	QUIÑOTA	6	Metros	1	CUSCO	PE- 3SG	jun-16
6	COLCA	36.58	Metros	1	CUSCO	PE- 3SG	jun-16
Sub Total de Puentes Instalados		78.96	Metros	6	Puentes		
PFIS: 1988	PAQUETE CODO DEL POZUZO - YANAYACU (13 PUENTES)						
1	ZAPALLO DE SAN JUAN	18.29	Metros	1	HUANUCO	PE-5NA	mar-16
Sub Total de Puentes Instalados		18.29	Metros	1	Puentes		
PFIS: 2090	SORITOR - SELVA ALEGRE - GALILEA						
1	ALTAMIRANO	27.43	Metros	1	SAN MARTIN	PE-08B	sep-16
2	PASACANCHA	15.24	Metros	1	ANCASH	PE-3NG	jun-16
Sub Total de Puentes Instalados		42.67	Metros	2	Puentes		
PFIS: 2092	CAJATAMBO - EM PE 18						
1	LLOCHI	39.62	Metros	1	LIMA	PE-16A	jul-16
2	FIERRO	21.34	Metros	1	PIURA	PE-2A	jul-16
3	BATAN	15.24	Metros	1	ANCASH	PE-14D	jul-16
4	164+988	9.14	Metros	1	APURIMAC	PE-3SF	jul-16
5	JIMENEZ	18.29	Metros	1	AMAZONAS	PE-5NC	jul-16
6	ALPAMISA	39.62	Metros	1	PIURA	PE-1NR	jul-16
7	ALTAMISA	57.91	Metros	1	PIURA	PE-1NR	may-16
8	CABUYAL	9.14	Metros	1	PIURA	PE-1NR	may-16
9	EL CURA	21.34	Metros	1	PIURA	PE-1NR	may-16
10	EL NARANJO	30.48	Metros	1	PIURA	PE-1NR	jun-16
11	EL SAUCE	21.34	Metros	1	PIURA	PE-1NR	jul-16
12	LANCHI	51.82	Metros	1	PIURA	PE-1NR	may-16
13	RIO CLARO	33.53	Metros	1	PIURA	PE-1NR	may-16
14	TOMAYACU 3	15.24	Metros	1	PIURA	PE-1NR	jun-16
15	TRES CURVAS	51.82	Metros	1	PIURA	PE-1NR	jul-16
16	CURLATA	15.24	Metros	1	PIURA	PE-2B	jul-16
17	CHILENO	21.34	Metros	1	CAJAMARCA	PE-6B	jul-16
18	LAS QUEBRADAS	24.38	Metros	1	CAJAMARCA	PE-6B	jul-16

Anexo 4.6.1 : Instalación de Puentes Modulares - Diciembre 2016

Item	Descripción	Longitud	Unidad de Medida	Logrado	Ubicación	Ruta	Fecha Instalación
19	CITAN	15.24	Metros	1	PIURA	PE-3N	jul-16
20	GUANGAPE	15.24	Metros	1	PIURA	PE-3N	may-16
21	S/N	15.24	Metros	1	PIURA	PE-3N	may-16
22	S/N	27.43	Metros	1	PIURA	PE-3N	jun-16
23	S/N	48.77	Metros	1	PIURA	PE-3N	jun-16
24	OVEJERIA	27.43	Metros	1	PIURA	PE-3N	jun-16
25	SALALA	12.19	Metros	1	PIURA	PE-3N	may-16
26	SONDOR	33.53	Metros	1	PIURA	PE-3N	jul-16
27	FAICAL	27.43	Metros	1	PIURA	PE-3N	jun-16
28	BOLOGNESI	27.43	Metros	1	PIURA	PE-3N	jun-16
29	EL PUERTO	13	Metros	1	PIURA	PE-1NR	jun-16
30	PUMALLAULLI	12.19	Metros	1	APURIMAC	PE-1NR	jun-16
31	COIPA	18.29	Metros	1	PIURA	PE-3SF	oct-16
Sub Total de Puentes Instalados		790.24	Metros	31	Puentes		
PFIS: 2093	EMP. 15 (I.V. A MALA) - CALANGO - SAN JUAN DE TANTARANCHE (09 PUENTES)						
1	COCHAHUASI	39.62	Metros	1	LIMA	PE-1SA	ene-16
2	MACHAPULO	36.58	Metros	1	LIMA	PE-1SA	ene-16
3	SAN JUAN DE VISCAS	48.77	Metros	1	LIMA	PE-1SA	ene-16
4	SANGALLAYA 1	36.58	Metros	1	LIMA	PE-1SA	ene-16
5	SANGALLAYA 2	45.72	Metros	1	LIMA	PE-1SA	ene-16
Sub Total de Puentes Instalados		207.27	Metros	5	Puentes		
PFIS: 2094	ACOS - ANTAJIRCA - HUAYLLAY						
1	CHICRIN	15.24	Metros	1	LIMA	PE-1NC	ene-16
2	PONTON OSCAR	12.19	Metros	1	LIMA	PE-1NC	ene-16
3	RUPALLCHINGANA	15.24	Metros	1	LIMA	PE-1NC	ene-16
Sub Total de Puentes Instalados		42.67	Metros	3	Puentes		
PFIS: 2097	CUMBIL - STA CRUZ						
1	AGUA SALADA	24.38	Metros	1	CAJAMARCA	PE-6A	mar-16
2	AMBAN	27.43	Metros	1	CAJAMARCA	PE-6A	mar-16
3	HUACAN	27.43	Metros	1	CAJAMARCA	PE-6A	mar-16
4	CAJIQUES	9.14	Metros	1	CAJAMARCA	PE-3N	sep-16
5	LILICHUCO	9.14	Metros	1	CAJAMARCA	PE-3N	sep-16
6	CASCASEN	36.58	Metros	1	CAJAMARCA	PE-3N	sep-16
Sub Total de Puentes Instalados		134.1	Metros	6	Puentes		
PFIS: 2157	SANTA MARIA - SANTA TERESA - CC.HH MACHUPICCHU						
1	HUADQUIÑA	30.48	Metros	1	CUSCO	PE-3SJ	mar-16
2	PACAYMAYO	15.24	Metros	1	CUSCO	PE-3SJ	abr-16
3	QUELLO MAYO	30.48	Metros	1	CUSCO	PE-3SJ	abr-16
Sub Total de Puentes Instalados		76.2	Metros	3	Puentes		
PFIS: 2158	CHIGUATA - SANTA LUCIA						
1	ALTO TOROYA	30.48	Metros	1	PUNO	PE-34 C	ene-16
2	ESTAGUNERO	51.82	Metros	1	PUNO	PE-34 C	ene-16
3	LA RINCONADA II	24.38	Metros	1	AREQUIPA	PE-34C	ene-16
4	PATI	18.29	Metros	1	PUNO	PE-34 C	ene-16
5	PATIMAYA	51.82	Metros	1	AREQUIPA	PE-34C	ene-16
6	POLLANI	24.38	Metros	1	PUNO	PE-34 C	ene-16
7	TICO TICO	51.82	Metros	1	AREQUIPA	PE-34C	ene-16
8	TINCOPALCA	18.29	Metros	1	PUNO	PE-34 C	ene-16
Sub Total de Puentes Instalados		271.28	Metros	8	Puentes		
PFIS: 2159	EMP. PE-5 S (PTO. OCOPA) - ATALAYA						
1	EDEN	30.48	Metros	1	JUNIN	PE-5SA	may-16
2	OBETINE	36.58	Metros	1	JUNIN	PE-5SA	may-16
3	SANTA CRUZ	30.48	Metros	1	JUNIN	PE-5SA	may-16
4	SANTA CRUZ	51.82	Metros	1	JUNIN	PE-5SA	jul-16
5	SANTA ROSA	15.24	Metros	1	JUNIN	PE-5SA	may-16

Anexo 4.6.1 : Instalación de Puentes Modulares - Diciembre 2016

Item	Descripción	Longitud	Unidad de Medida	Logrado	Ubicación	Ruta	Fecha Instalación
6	SAPANI	30.48	Metros	1	JUNIN	PE-5SA	may-16
7	TUNQUIMAYO	39.62	Metros	1	JUNIN	PE-24A	ene-16
8	COYENTIMARI	21.34	Metros	1	JUNIN	PE-28C	may-16
9	PARUTARI	21.34	Metros	1	JUNIN	PE-28C	may-16
10	QUIPINTIA	30.48	Metros	1	JUNIN	PE-28C	may-16
11	PUENTE PITZA 2	24.38	Metros	1	JUNIN	PE-5SA	ago-16
12	PURONIOC	30	Metros	1	JUNIN	PE-3NG	jun-16
13	ATOCSAYOC	30	Metros	1	JUNIN	PE-3NG	jun-16
14	COARI	57.91	Metros	1	JUNIN	PE-3NG	jun-16
Sub Total de Puentes Instalados		450.15	Metros	14	Puentes		
PFIS: 2160	D. LIMBANI - CURUPARA - LIMBANI - PHARA						
1	PUENTE HUACOPAMPA	30.48	Metros	1	PUNO	PE-34Ñ	mar-16
2	PUENTE LIMBANI 01	15.24	Metros	1	PUNO	PE-34Ñ	feb-16
3	PUENTE LIMBANI 02	15.24	Metros	1	PUNO	PE-34Ñ	feb-16
4	PUENTE ARTURO	45.72	Metros	1	PUNO	PE-34K	may-16
5	PUENTE CASAPUNCO	30.48	Metros	1	PUNO	PE-34K	mar-16
6	PUENTE HUAJCHANI	30.48	Metros	1	PUNO	PE-34T	feb-16
Sub Total de Puentes Instalados		167.64	Metros	6	Puentes		
PFIS: 2162	CHACHAPOYAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA - PTA DE CARRETERA						
1	IZCUCHACA	15.24	Metros	1	AMAZONAS	PE-8B	mar-16
2	OCOL	21.34	Metros	1	AMAZONAS	PE-8B	mar-16
3	SAN JOSE	15.24	Metros	1	AMAZONAS	PE-8B	mar-16
4	SAN JOSE II	15.24	Metros	1	AMAZONAS	PE-8B	mar-16
5	SANTA ROSA	15.24	Metros	1	AMAZONAS	PE-8B	mar-16
Sub Total de Puentes Instalados		82.3	Metros	5	Puentes		
PFIS: 2502	INQUILPATA - HUALLPACHACA						
1	CAMPANILLAYOQ	42.67	Metros	1	APURIMAC	PE 3SF	mar-16
2	CHUSÑOS	45.72	Metros	1	APURIMAC	PE 3SF	mar-16
3	IGUSCHAYOQ	21.34	Metros	1	APURIMAC	PE 3SF	mar-16
4	KAYRANQA	15.29	Metros	1	APURIMAC	PE 3SF	mar-16
5	MANZANACHAYOQ	21.34	Metros	1	APURIMAC	PE 3SF	mar-16
6	NOGALCHAYOQ	18.29	Metros	1	APURIMAC	PE 3SF	mar-16
7	NUAÑEQ	45.72	Metros	1	APURIMAC	PE 3SF	mar-16
8	PAUCAPAMPA	18.29	Metros	1	APURIMAC	PE 3SF	mar-16
9	TAMBORADA HUAYCO	9.14	Metros	1	APURIMAC	PE 3SF	mar-16
10	OCCOÑAMURO	24.38	Metros	1	APURIMAC	PE 3SF	jun-16
11	TAMBOBAMBA II	33.53	Metros	1	APURIMAC	PE 3SF	jun-16
Sub Total de Puentes Instalados		295.71	Metros	11	Puentes		
PFIS: 3012	EMP. PE-28 B (ROSARIO) - TRIBOLINA - SIVIA - LLOCHEGUA - MAYAPO - CANAYRE						
1	PLAYA 2	21.34	Metros	1	AYACUCHO	PE-28H	jun-16
2	POYA	24.38	Metros	1	AYACUCHO	PE-28H	jun-16
3	PLAYA ALTO	15.24	Metros	1	AYACUCHO	PE-28H	jun-16
4	SAVIA	30.48	Metros	1	AYACUCHO	PE-28H	jun-16
5	PUERTO EMBARCADERO	15	Metros	1	CUSCO	PE-28C	jul-16
6	PICHARI	51.82	Metros	1	CUSCO	PE-28C	ago-16
	PLAYA 1	15.24	Metros	1	AYACUCHO	PE-28H	sep-16
Sub Total de Puentes Instalados		173.5	Metros	7	Puentes		
Total de Puentes Instalados		6,642.820	Metros	269	Puentes		

Anexo 4.7 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VÍA A Diciembre 2016

Responsable Proy/Prod		Meta				Meta Global						Avance de la Meta Física		Logrado			Presupuesto S/.				
FASE		Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016	
		20.15 UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA - 20.15 UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA									349,120.51				144,546.377	41.403		142,730,947	214,406,137	192,419,641	90
		RVN No Concesionada									144,549.05				104,580.693	72.350		46,329,781	113,544,273	91,940,819	81
		OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN									144,549.05				104,580.693	72.350		46,329,781	113,544,273	91,940,819	81
		Rehabilitación, mejoramiento y construcción									144,549.05				104,580.693	72.350		46,329,781	113,544,273	91,940,819	81
		2002060 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TINGO MARIA -AGUAYTIA- PUCALLPA									23.16				0.258	1.112		289,098	189,142	123,388	65
		SECTORES DAÑADOS (PUENTE CHINO - AGUAYTIA)									23.15				0.247	1.068		289,098	178,931	119,651	67
PACRI		0059	0085	0115581 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO PUENTE CHINO - AGUAYTIA (SECTORES DAÑADOS)	2434	32	Predios Afectados	10/jun/13	01/dic/17	24.00	Predios Equivalentes					20	289,098	96,476	51,400	53	
PMA		0459	0087	0147864 PMA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO PUENTE CHINO - AGUAYTIA (SECTORES DAÑADOS)	2434	1	Plan	28/nov/16	27/nov/18		Plan		0.300	0.300		70		82,455	68,251	83	
		TRAMO PUENTE PUMAHUASI - PTE CHINO									0.01				0.010	100.000			10,211	3,737	37
PACRI		0557	0801	0077844 PACRI CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA - PUCALLPA TRAMO PUENTE PUMAHUASI - PUENTE CHINO	2434	2	Predios Afectados	01/ene/09	01/dic/16	0.10	Predios Equivalentes		0.100	0.100	100.000	100		10,211	3,737	37	
		2002207 Rehabilitacion y mejoramiento de la carretera Ingenio-Chachapoyas									2.88				0.481	16.667			64,101	64,101	100
		TRAMO. Km 17+000 - Km 39+440									2.88				0.481	16.667			64,101	64,101	100
PACRI		0733	0023	0067648 PACRI CARRETERA INGENIO - CHACHAPOYAS, TRAMO: KM 17+000 - KM 39+440	3202	95	Predios Afectados	01/feb/07	30/dic/17	4.50	Predios Equivalentes		0.750	0.750	16.667	77		64,101	64,101	100	
		2002210 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAMAYA-JAEN-SAN IGNACIO-RIO CANCHIS									186.71				2.990	1.601			250,544	242,703	97
		TRAMO PERICOS SAN INGNACIO (INC VIA DE EVITAMIENTO)									95.30								136,635	128,795	94
PACRI		0472	0114	0061422 PACRI CARRETERA TRAMO PERICOS - SAN IGNACIO	8880	194	Predios Afect	01/mar/12	01/dic/17	69.75	Predios Equivalentes					59		136,635	128,795	94	
		TRAMO SAN IGNACIO PUENTE INTEGRACION.									91.41				2.990	3.271			113,909	113,908	100
PACRI		0470	0105	0052415 PACRI TRAMO SAN IGNACIO PUENTE INTEGRACION	8880	361	Predios Afect	01/oct/11	31/dic/17	80.25	Predios Equivalentes		2.625		3.271	66		113,909	113,908	100	
		2002213 REHABILITACION DE LA CARRETERA TARAPOTO - JUANJUI													6.974				929,890	929,889	100
		TRAMO TARAPOTO-JUANJUÍ													6.974				929,890	929,889	100
PACRI		0721	0122	0055864 PACRI TARAPOTO - JUANJUI		32	Predios Afect	01/feb/08	01/dic/17		Predios Equivalentes		0.750	0.750		91		929,890	929,889	100	
		2002604 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA-YAUTAN-HUARAZ									13.02							41,338	41,338	100	
		CASMA - YAUTAN - HUARAZ									13.02								41,338	41,338	100
PACRI		0639	0007	0055851 PACRI CASMA HUARAZ	3286	904	Predios Afect	01/feb/06	01/dic/17	31.50	Predios Equivalentes					84		41,338	41,338	100	
		2015918 INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ									31.39				2.235	7.122			962,104	420,457	44
		TACNA -LA PAZ, TR. I: KM 43+610 (HUANUNE CHICO)-94+000 (CERRO SANTA ELENA)									13.74				0.626	4.558		427,235	195,947	46	

Anexo 4.7 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VÍA A Diciembre 2016

Responsable Proy/Prod		Meta				Meta Global						Avance de la Meta Física		Logrado			Presupuesto S/.				
FASE		Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta		SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016
PACRI		0479	2262	0162150 PACRI INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 43+610 - KM 94+000 REGION TACNA		1249	8	Predios Afectados	01/abr/15	01/dic/18	6.00	Predios Equivalentes					20		218,523	112,325	51
PMA		0627	2426	0188086 PMA INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 43+610 - KM 94+000 REGION TACNA		1249	1	Plan	01/feb/16	01/mar/18	0.30	Plan		0.300	0.300	100.000	30		208,712	83,622	40
				TACNA -LA PAZ, TR. II: KM 94+000 (CERRO STA. ELENA) - 146 +180 (DV.TRIPARTITO)							1.24				0.321	25.851			180,492	39,764	22
PACRI		0480	2261	0162147 PACRI INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 94+000 - KM 146+180 REGION TACNA		1249	5	Predios Afectados	01/abr/15	31/dic/17	3.75	Predios Equivalentes					20		20,241		
PMA		0704	2427	0184645 PMA INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 94+000 - KM 146+180 REGION TACNA		1249	1	Plan	01/feb/16	01/mar/18	0.30	Plan		0.200	0.200	66.667	20		160,251	39,764	25
				TACNA - LA PAZ, TR. III: KM 146+180 (DV. TRIPARTITO) - KM 187+404 (FRONTERA CON BOLIVIA)							16.41				1.289	7.854			354,377	184,746	52
PACRI		0614	2276	0162340 PACRI INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 146+180-KM 187+404 REGION TACNA		1249	14	Predios Afectados	01/abr/15	01/abr/18	9.75	Predios Equivalentes					20		156,100	101,583	65
PMA		0481	2398	0181551 PMA INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 146+180-KM 187+404 REGION TACNA		1249	1	Plan	01/ene/16	01/dic/17	0.60	Plan	0.200	0.450	0.650	108.333	65		198,277	83,163	42
PMA		0492	2398	0181551 PMA INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 146+180-KM 187+404 REGION TACNA																	
				2015973 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI - TOCACHE							330.03				122.859	37.227			668,419	454,275	68
				TRAMO I: CAMPANILLA JUANJUI							259.26								345,683	154,558	45
PACRI		0485	0219	0061423 PACRI CARRETERA TRAMO JUANJUI - CAMPANILLA		2794	141	Predios Afect	01/mar/12	31/dic/17	75.00	Predios Equivalentes					20		345,683	154,558	45
				TRAMO II y III - PIZANA - LA POLVORA, PIZARRON - PERLAMAYO - CAMPANILLA											122.859				220,177	199,565	91
PACRI		0486	1863	0170410 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI TOCACHE TRAMO CAMPANILLA - PERLAMAYO - PIZARRON - LA POLVORA-PIZANA REGION SAN MARTIN		2794	367	Predios Afectados	10/jul/15	30/dic/18		Predios Equivalentes	55.800		55.800		17		220,177	199,565	91
				TRAMO IV: TOCACHE - PIZANA							70.77								102,559	100,152	98
PACRI		0484	0211	0055748 PACRI CARRETERA JUANJUI-TOCACHE, TR. TOCACHE - PIZANA		2794	207	Predios Afect	01/nov/11	01/dic/17	69.00	Predios Equivalentes					57		102,559	100,152	98
				2022221 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OLLANTAYTAMBO – QUILLABAMBA								342.29			31.237	9.126		2,400,000	360,740	310,728	86
				CARRETERA ALFAMAYO CHAULLAY QUILLABAMBA							309.15				31.237	10.104		2,400,000	184,020	168,229	91

Anexo 4.7 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VÍA A Diciembre 2016

Responsable Proy/Prod				Meta				Meta Global					Avance de la Meta Física		Logrado			Presupuesto S/.							
FASE				Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta			SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016	
PACRI				0069	0228	0052381 PACRI ALFAMAYO-CHAULLAY-QUILLABAMBA			6655	522	Predios Afect	01/oct/09	01/dic/17	168.00	Predios Equivalentes		16.975	16.975	10.104	64	2,400,000	184,020	168,229	91	
				PUENTE MARANURA										33.14									176,720	142,500	81
PACRI				0460	2349	0167559 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE MARANURA Y ACCESOS			6655	33	Predios Afect	01/jun/15	01/dic/18	18.75	Predios Equivalentes					19		176,720	142,500	81	
				2022937 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRUJILLO - SHIRAN - HUAMACHUCO										487.45					43.752	8.976			553,843	553,841	100
				TRAMO ALTO CHICAMA (CALLACUYAN) - HUAMACHUCO											52.58								200,291	200,290	100
PACRI				0621	0008	0055716 PACRI ALTO CHICAMA (CALLACUYAN) - HUAMACHUCO			3291	344	Predios Afect	01/ago/07	01/dic/17	26.25	Predios Equivalentes					76		200,291	200,290	100	
				TRAMO DV. OTUZCO-DV. CALLACUYAN											434.87								353,552	353,551	100
PACRI				0620	0232	0052392 PACRI DV. OTUZCO - CALLACUYAN			3291	642	Predios Afect	01/ene/10	01/dic/17	123.00	Predios Equivalentes		12.375	12.375	10.061	48		353,552	353,551	100	
PMA					0760	0055845 PMA DV OTUZCO-DV CAYACULLAN (KM 00-71)			3291	1	Plan	01/ene/11	01/mar/16	0.15	Plan		0.150	0.150	100.000	100					
				2026767 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Quinua-San Francisco											2,993.03								1,734,790	1,680,951	97
				QUINUA - SAN FRANCISCO, TR. KM 26+000 - 78+500											148.89								165,437	131,424	79
PACRI				0456	0240	0052404 PACRI QUINUA-SAN FRANCISCO TR. KM. 26 AL 78 500			16256	463	Predios Afect	01/ago/10	31/dic/17	90.00	Predios Equivalentes		12.000	12.000	13.333	36		165,437	131,424	79	
				QUINUA - SAN FRANCISCO, TR. KM 78+500 - 172+420											2,844.14								1,569,353	1,549,528	99
PACRI				0457	0375	0052405 PACRI QUINUA-SAN FRANCISCO TR. KM. 78 500 AL KM. 172 420			16256	1,367	Predios Afect	01/sep/10	01/dic/17	187.50	Predios Equivale	101.600	78.750	180.350	96.187	47		1,516,861	1,497,037	99	
PMA				0458	0405	0055853 PMA QUINUA-SAN FRANCISCO TR. KM. 78 500 AL KM. 172 420			16256	1	Plan	01/ene/11	01/jul/16	0.05	Plan		0.050	0.050	100.000	100		52,492	52,491	100	
				2027711 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI														0.271					11,285	6,977	62
				TRAMO: NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO																			11,285	6,977	62
PACRI				0807	0423	0207934 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA PATAHUASI - YAURI - SICUANI TRAMO NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO REGION CUSCO			3876	22	Predios Afectados	01/mar/16	30/dic/19		Predios Equivalentes		2.400	2.400		11		11,285	6,977	62	
				TRAMO EL DESCANSO-LANGUI																					
PACRI				0561	0408	0052411 PACRI TR.: EL DESCANSO LANGUI			3876	46	Predios Afectados	01/jul/10	01/dic/17	17.25	Predios Equivalentes					39					
				TRAMO LANGUI - COLPAHUAYCO																					
PACRI					0009	0055860 PACRI COLPAHUAYCO - LANGUI			3876	40	Predios Afect	01/feb/08	01/dic/17	5.25	Predios Equivalentes					16					
				2028339 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAJAMARCA-CELENDÍN-BALZAS														59.716	22.727				290,145	268,466	93
				CAJAMARCA - CELENDIN, TR. Km. 52+000 - Km. 94+900 (Celendín)											135.44								120,390	116,290	97
PACRI				0706	0443	0055855 PACRI REH. Y MEJ. TRAMO KM. 52 000 - CELENDIN			4653	407	Predios Afect	01/jul/10	01/dic/17	112.50	Predios Equivalentes		24.750	24.750	22.000	46		120,390	116,290	97	
				CAJAMARCA - CELENDIN, TR. LA ENCAÑADA - KM. 52+000 (26 al 52 saldo de obra)											127.32								169,755	152,176	90

Anexo 4.7 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VÍA A Diciembre 2016

Responsable Proy/Prod		Meta				Meta Global						Avance de la Meta Física		Logrado			Presupuesto S/.				
FASE		Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016	
PACRI		0705	0448	0099111 PACRI CARRETERA CAJAMARCA-CELENDIN-BALZAS TRAMO CELENDIN KM 26+000 - KM 52+000	4653	450	Predios Afectados	01/oct/12	01/dic/17	75.00	Predios Equivalentes		17.625	17.625	23.500	34		169,755	152,176	90	
PMA		0619	0450	0076379 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO DE LA CARRETERA CAJAMARCA-CELENDIN-BALZAS TRAMO CELENDIN KM 26+000 - KM 52+000	4653	1	Plan	01/may/12	01/jun/16		Plan					80					
		2029342 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LUNAHUANÁ-DV YAUYOS-CHUPACA								1,346.60				79.212	5.882			960,417	822,889	86	
		PUENTE PACARAN Y ACCESOS								0.00									273	73	27
PACRI		0590	0506	0073008 PACRI CARRETERA LUNAHUANA-DV YAUYOS-CHUPACA TRAMO PUENTE PACARAN Y ACCESOS	9895	5	Predios Afectados	01/mar/12	01/dic/16	0.75	Predios Equivalentes					35		273	73	27	
		TRAMO RONCHAS CHUPACA								1,346.60				79.212	5.882			960,144	822,816	86	
PACRI		0589	0486	0052414 PACRI TR. RONCHAS CHUPACA	9895	661	Predios Afect	01/sep/09	01/dic/17	140.25	Predios Equivalentes		8.250	8.250	5.882	38		960,144	822,816	86	
		2031693 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA RUTA 10 TRAMO: HUAMACHUCO - PUENTE PALLAR - JUANJUI, S								809.75				1,736.994	214.510			2,116,995	2,033,732	96	
		TRAMO HUAMACHUCO-PUENTE PALLAR-JUANJUI SECTOR HUAMACHUCO-SACSACOCOA-PUENTE PALLAR								809.75				1,736.994	214.510			2,116,995	2,033,732	96	
PACRI		0502	0514	0077843 PACRI CARRETERA RUTA 10 TRAMO HUAMACHUCO - PUENTE PALLAR - JUANJUI SECTOR: HUAMACHUCO - SACSACOCOA - PUENTE PALLAR	15956	489	Predios Afectados	01/jul/12	01/dic/17	38.25	Predios Equivalentes		82.050	82.050	214.510	33		2,116,995	2,033,732	96	
		2031797 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CHANCHAMAYO-VILLA RICA, TRAMO: PTE. REITER-PTE PAUCARTAMBO-VILLA RICA								67.81				0.948	1.399			63,224	40,587	64	
		PUENTE REITHER - PUENTE PAUCARTAMBO - VILLARICA								67.81				0.948	1.399			63,224	40,587	64	
PACRI		0740	0772	0052413 PACRI TR. PUENTE REITHER-PTE PAUCARTAMBO-VILLA RICA	2941	339	Predios Afect	01/dic/09	01/dic/17	107.25	Predios Equivalentes		1.500	1.500	1.399	32		63,224	40,587	64	
		2041941 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA NAZCA - PUQUIO - CHALHUANCA - ABANCAY, SECTOR ZONA URBANA DE PUQUIO																			
		SECTOR ZONA URBANA DE PUQUIO																			
PACRI			1063	0061383 PACRI CARRETERA TRAMO ZONA URBANA DE PUQUIO	48778	14	Predios Afect	01/ago/09	01/dic/17	2.25	Predios Equivalentes					79					
		2041965 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYOTUN - LAS DELICIAS (KM. 0 + 000 - KM. 4+ 042) Y REUBICACION DE PUENTE LA								30.82				11.944	38.749			122,924	121,833	99	
		TR. OYOTUN - LAS DELICIAS								30.82				11.944	38.749			122,924	121,833	99	
PACRI		0488	0782	0093974 PACRI CARRETERA OYOTUN - LAS DELICIAS (KM. 0 000 - KM. 4 042) Y REUBICACION DE PUENTE LAS DELICIAS, DISTRITO DE OYOTUN	38965	48	Predios Afectados	07/oct/12	01/dic/17	26.15	Predios Equivalentes		10.125	10.125	38.719	35		117,815	116,725	99	
PMA		0494	0784	0102216 PMA CARRETERA OYOTUN - LAS DELICIAS (KM. 0+000 - KM. 4+042) Y REUBICACION DE PUENTE LAS DELICIAS, DISTRITO DE OYOTUN	38965	1	Plan	01/oct/12	01/may/16	0.30	Plan	0.300		0.300	100.000	100		5,109	5,108	100	
		2042771 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY								6,484.28				2,838.670	43.778			5,253,209	4,986,547	95	
		AYACUCHO - ABANCAY, TR. KM. 00+000 (AYACUCHO)- 50+000 (UCHCUMACHAY)																			

Anexo 4.7 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VÍA A Diciembre 2016

Responsable Proy/Prod		Meta				Meta Global						Avance de la Meta Física		Logrado			Presupuesto S/.			
FASE		Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016
PACRI		0512	0791	0052384 PACRI AYACUCHO- ANDAHUAYLAS TRAMO I: KM 00 000 KM 50 000	13558	130	Predios Afectados	01/nov/09	01/dic/17	37.50	Predios Equivalentes					62				
		AYACUCHO - ABANCAY, TR. KM. 50+000 (UCHCUMACHAY) - 98+800 (OCROS)									37.97			0.647	1.704			38,070	8,675	23
PACRI		0513	0808	0052385 PACRI AYACUCHO- ANDAHUAYLAS TRAMO II: KM50 000 KM 98 800	13558	192	Predios Afect	01/mar/10	01/dic/17	99.75	Predios Equivalentes		1.700	1.700	1.704	28		38,070	8,675	23
		AYACUCHO - ABANCAY, TR. KM. 98 000 (OCROS) - 154 000 (CHINCHEROS)									2,465.88			1,980.924	80.333			1,934,024	1,861,219	96
PACRI		0514	0829	0052386 PACRI AYACUCHO- ANDAHUAYLAS TRAMO III: KM 98 000 - KM 154 000	13558	471	Predios Afect	01/feb/11	01/dic/17	127.50	Predios Equivalentes		102.425	102.425	80.333	38		1,934,024	1,861,219	96
PMA		0708	0831	0047932 AYACUCHO ABANCAY KM. 98 000 KM. 154 000	13558	1	Plan	01/mar/12	28/dic/14		Plan					100				
		AYACUCHO - ABANCAY, TR. KM. 154+000 (CHINCHEROS) - 210+000 (MACMAJOCHA)									254.02			26.672	10.500			338,689	332,650	98
PACRI		0515	0846	0052387 PACRI AYACUCHO- ANDAHUAYLAS TRAMO IV: KM 154 000 - KM 210 000	13558	498	Predios Afect	01/nov/09	01/dic/17	75.00	Predios Equivalentes		7.875	7.875	10.500	67		338,689	332,650	98
		AYACUCHO - ABANCAY, TR. KM. 210+000 (MACMAJOCHA) - 256+000 (ANDAHUAYLAS)									293.76			17.626	6.000			391,686	370,069	95
PACRI		0516	0869	0052388 PACRI AYACUCHO- ANDAHUAYLAS TRAMO V: KM 210 000 - KM 256 000	13558	448	Predios Afect	01/nov/09	01/dic/17	75.00	Predios Equivalentes		4.500	4.500	6.000	57		391,686	370,069	95
		AYACUCHO - ABANCAY, TR. ANDAHUAYLAS - DV. KISHUARA									779.03			194.758	25.000			1,038,708	1,024,803	99
PACRI		0511	0788	0052382 PACRI ANDAHUAYLAS- KISHUARA	13558	332	Predios Afect	01/feb/09	01/dic/17	75.00	Predios Equivalentes		18.750	18.750	25.000	57		1,038,708	1,024,803	99
		AYACUCHO - ABANCAY, TR. DV. KISHUARA - PUENTE SAHUINTO									2,653.62			618.043	23.291			1,512,032	1,389,131	92
PACRI		0517	0883	0068864 PACRI CARRETERA AYACUCHO- ABANCAY, TRAMO DV. KISHUARA- PUENTE SAHUINTO	13558	462	Predios Afectados	01/abr/12	01/dic/17	175.50	Predios Equivalentes		40.875	40.875	23.291	29		1,512,032	1,389,131	92
PMA		0518	0884	0078333 PMA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY TRAMO DV KISHUARA - PUENTE SAHUINTO	13558	1	Plan	01/abr/12	01/dic/16	0.20	Plan		0.200	0.200	100.000	100				
		2043324 CULMINACION DE LA CONSTRUCCION AUTOPISTA PIMENTEL CHICLAYO KM. 6+950-KM. 10+100									45.39			11.010	24.255			386,311	333,295	86
		AUTOPISTA PIMENTEL CHICLAYO Km 6+950-Km 10+100									45.39			11.010	24.255			386,311	333,295	86
PACRI		0616	0887	0059852 PACRI AUTOPISTA PIMENTEL - CHICLAYO	10699	33	Predios Afect	01/ene/12	01/dic/17	11.75	Predios Equivalentes		2.850	2.850	24.255	33		386,311	333,295	86
		2043363 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA SULLANA - EL ALAMOR DEL EJE VIAL N° 2 DE INTERCONEXION V									2.92			0.122	4.167			16,228	16,227	100
		Tr. Marcavilca - Dv. Poechos - El Alamor									2.92			0.122	4.167			16,228	16,227	100
PACRI		0745	0891	0063513 PACRI CARRETERA SULLANA - EL ALAMOR	9966	47	Predios Afect	01/nov/09	01/dic/17	18.00	Predios Equivalentes		0.750	0.750	4.167	58		16,228	16,227	100
		2045032 CONSTRUCCION DEL PUENTE PUELLAS Y ACCESOS																		
		PUENTE PUELLAS Y ACCESOS																		
PACRI		0524	1173	0099109 PACRI PUENTE PUELLAS Y ACCESO	47997	2	Predios Afect	01/sep/12	01/dic/17	1.50	Predios Equivalentes					20				
		2045033 CONSTRUCCION DEL PUENTE CHIVIS Y ACCESOS									0.00							64	64	100
		PUENTE CHIVIS Y ACCESOS									0.00							64	64	100

Anexo 4.7 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VÍA A Diciembre 2016

Responsable Proy/Prod			Meta				Meta Global					Avance de la Meta Física		Logrado			Presupuesto S/.				
FASE			Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016
PACRI			0525	1176	0099303 PACRI PUENTE CHIVIS Y ACCESOS	47998	2	Predios Afect	01/sep/12	01/dic/17	0.75	Predios Equivalentes					20		64	64	100
			2045034 CONSTRUCCION DEL PUENTE YUNCULMAS Y ACCESOS								0.05								3,117	3,117	100
			PUENTE YUNCULMAS Y ACCESOS								0.05								3,117	3,117	100
PACRI			0526	1179	0099108 PACRI PUENTE YUNCULMAS Y ACCESOS	47996	2	Predios Afect	01/sep/12	01/dic/17	1.50	Predios Equivalentes					20		3,117	3,117	100
			2046177 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA-AREQUIPA; TRAMO MO-108: CRUZ DE FLORES, DISTRITOS TORATA, OMATE, COALAQUE, PUQUINA, L.D. PAMF												38.007				186,603	104,870	56
			MOQUEGUA - OMATE - AREQUIPA TR. II: KM. 35 AL 153.50												38.007				186,603	104,870	56
PACRI			0780	0495	0198758 PACRI MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA OMATE AREQUIPA	50669	200	Predios Afectados	15/sep/16	08/may/18		Predios Equivalentes		28.200	28.200		14		134,593	76,943	57
PMA			0781	1790	0198759 INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA OMATE AREQUIPA	50669	1	Plan	15/sep/16	10/sep/17		Plan		0.100	0.100		10		52,010	27,927	54
			2055912 MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO								0.61								81,522	81,522	100
			TRAMO III B, OVALO 200 MILLAS (KM 19+000) A SARITA COLONIA (KM 22+000)								0.61								81,522	81,522	100
PACRI			0477	1413	0158842 PACRI MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO	48115	1	Predios Afect	01/ene/15	01/jun/16	0.75	Predios Equivalentes					20		81,522	81,522	100
			2055993 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTIAGO DE CHUCO-SHOREY								10.29								27,444	27,443	100
			SANTIAGO DE CHUCO-SHOREY								10.29								27,444	27,443	100
PACRI			0638	0905	0052407 PACRI SANTIAGO DE CHUCO - SHOREY	52842	168	Predios Afectados	01/feb/09	01/dic/17	37.50	Predios Equivalentes					62		27,444	27,443	100
			2057739 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLOS								47.42				8.112	17.106			109,905	35,490	32
			ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO, INCLUIDO PUENTE CHIRA Y ACCESOS								47.42				8.112	17.106			109,905	35,490	32
PACRI			0553	2350	0168866 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLOS REGION ICA	6804	91	Predios Afectados	01/jul/15	01/jul/17	51.50	Predios Equivalentes		8.800	8.800	17.087	10		91,974	17,559	19
PMA			0612	2425	0187419 PMA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLOS REGION ICA																
PMA			0641	2425	0189232 INTERVENCION ARQUEOLOGICA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLOS REGION ICA	6804	1	Plan	01/feb/16	01/feb/18	0.30	Plan		0.100	0.100	33.333	10		17,931	17,931	100
			2057906 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LIMA-CANTA-LA VIUDA-UNISH								16,742.69				7,357.775	43.946		10,800,000	13,773,579	13,495,259	98
			TRAMO 1: LIMA CANTA, TR. Km 21.5 km. 80 y km. 80 km. 102								15,046.84				6,967.469	46.305		6,900,000	11,232,243	11,002,063	98
PACRI			0108	0925	0052400 PACRI LIMA CANTA TR. KM. 21 500 - KM. 102 000	3271	521	Predios Afectados	01/jul/10	30/dic/17	137.35	Predios Equivalentes	3.000	60.600	63.600	46.305	47	6,500,000	10,954,703	10,724,523	98
PMA			0111	0926	0052528 PMA TR. LIMA CANTA, TR. KM. 21 500 - KM. 102 000	3271	1	Plan	01/feb/11	01/dic/16	0.20	Plan		0.100	0.100	50.000	100	400,000	277,540	277,539	100
			TRAMO 2: CANTA - HUALLAY								1,695.85				390.307	23.015		3,900,000	2,541,336	2,493,197	98

Anexo 4.7 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VÍA A Diciembre 2016

Responsable Proy/Prod			Meta				Meta Global					Avance de la Meta Física		Logrado			Presupuesto S/.				
FASE			Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016
PACRI			0109	0921	0052410 PACRI TR. CANTA - HUALLAY	3271	112	Predios Afectados	01/jun/12	25/dic/17	91.20	Predios Equivalentes	4.400	16.525	20.925	22.944	34	3,500,000	1,858,741	1,818,956	98
PMA			0110	0922	0052526 PMA TR. CANTA - HUALLAY	3271	1	Plan	01/feb/11	01/dic/17	0.10	Plan	0.050	0.150	0.200	200.000	80	400,000	682,595	674,241	99
			2058698 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA								23,110.38				29,688.688	128.465		10,611,988	11,360,706	10,123,183	89
			TR : CHONGOYAPE - LLAMA								115.07				19.250	16.730			289,474	212,582	73
PACRI			0461	0949	0052390 PACRI CHONGOYAPE - LLAMA	10447	429	Predios Afectados	01/mar/10	01/dic/17	39.75	Predios Equivalentes		6.650	6.650	16.730	86		289,474	212,582	73
			TR : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC								18,066.14				28,386.587	157.126		10,611,988	7,876,455	7,692,706	98
PACRI			0114	0830	0052408 PACRI TR : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC	10447	1,753	Predios Afectados	01/ago/11	31/dic/18	235.30	Predios Equivalentes		369.750	369.750	157.140	40	10,611,988	7,677,157	7,624,979	99
PMA			0463	0954	0055750 PMA CHOTA BAMBAMARCA - HUALGAYO	10447	1	Plan	01/ene/12	01/dic/16	0.90	Plan	0.050	0.100	0.150	16.667	70		199,298	67,727	34
			TR : LLAMA - COCHABAMBA								327.65				58.202	17.763			287,415	142,004	49
PACRI			0462	0945	0052401 PACRI LLAMA - COCHABAMBA	10447	489	Predios Afect	01/feb/10	01/dic/17	114.00	Predios Equivalentes		20.250	20.250	17.763	46		287,415	142,004	49
			TR COCHABAMBA-CHOTA								4,477.63				1,224.650	27.350			2,551,354	1,968,114	77
PACRI			0464	0148	0052412 PACRI TR. PACRI COCHABAMBA- CHOTA	10447	624	Predios Afectados	01/feb/10	31/dic/18	175.50	Predios Equivalentes		48.000	48.000	27.350	61		2,551,354	1,968,114	77
PMA				0953	0052521 PMA COCHABAMBA-CHOTA	10447	1	Plan	01/ago/11	01/mar/16	0.20	Plan					80				
			TR. HUALGAYOC-YANACOCHA								123.89								356,008	107,776	30
PACRI			0465	0940	0052393 PACRI HUALGAYOC-DV YANACOCHA	10447	234	Predios Afectados	01/may/09	31/dic/17	34.80	Predios Equivalentes					31		356,008	107,776	30
			2058733 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAMANA – DV.QUILCA – MATARANI – ILO - TACNA								10,529.91				2,057.005	19.535		3,659,192	10,398,460	9,321,005	90
			TR : DV. QUILCA - MATARANI								64.06				15.416	24.063		1,106,208	266,936	266,164	100
PACRI			0117	0957	0097418 PACRI CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA TRAMO QUILCA MATARANI	3272	32	Predios Afectados	01/sep/12	01/dic/17	24.00	Predios Equivalentes	1.500	4.275	5.775	24.063	43	1,106,208	266,936	266,164	100
			TR :MATARANI EL ARENAL PTA DE BOMBÓN								10,445.81				2,041.589	19.545		2,552,984	9,797,496	8,729,717	89
PACRI			0118	0962	0109133 PACRI CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA TRAMO MATARANI EL ARENAL PTA DE BOMBON	3272	198	Predios Afectados	01/jun/13	01/dic/17	107.45	Predios Equivalentes		21.000	21.000	19.544	23	2,552,984	9,721,126	8,670,798	89
PMA			0466	1986	0146825 PMA CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA TRAMO MATARANI EL ARENAL PTA DE BOMBON	3272	1	Plan	01/jun/14	01/mar/16	0.60	Plan	0.050	0.150	0.200	33.333	45		76,370	58,919	77
			TR : PTA DE BOMBON-FUNDICIÓN Y CIUDAD JARDIN ILO								20.04								334,028	325,125	97
PACRI			0467	0152	0052409 PACRI TR : PTA DE BOMBON- FUNDICION Y CIUDAD JARDIN ILO	3272	59	Predios Afect	01/oct/09	01/dic/17	6.00	Predios Equivalentes					24		334,028	325,125	97
			2062374 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Cañete - Lunahuana								106.59				1.392	1.306			238,334	51,491	22
			CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA								106.59				1.392	1.306			238,334	51,491	22
PACRI			0482	0501	0093973 PACRI CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA	57858	140	Predios Afect	01/ene/13	01/dic/17	60.00	Predios Equivalentes		0.750	0.750	1.250	21		177,557	31,628	18

Anexo 4.7 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VÍA A Diciembre 2016

Responsable Proy/Prod			Meta				Meta Global					Avance de la Meta Física		Logrado			Presupuesto S/.				
FASE			Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016
PMA			0483	0502	0102205 PMA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA	57858	1	Plan	01/oct/12	01/dic/17	0.10	Plan		0.100	0.100	100.000	90		60,777	19,863	33
			2078036 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO								0.89				0.118	13.333			29,540	29,360	99
			TR. CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO								0.89				0.118	13.333			29,540	29,360	99
PACRI			0523	2337	0181550 PACRI CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO PUENTE CALEMAR KM0+000 AL KM 2+560 REGION LA LIBERTAD	93142	22	Predios Afectados	01/oct/15	01/dic/18	3.00	Predios Equivalentes		0.400	0.400	13.333	17		29,540	29,360	99
			2078363 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE QUIROZ - TAUCA - CABANA - HUANDOVAL - PALLASCA																24,528	21,462	88
			TR. TAUCA (Km 145+000) - PALLASCA (Km 201 + 200)																24,528	21,462	88
PACRI			0569	2266	0164147 PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE - QUIROZ - TAUCA - CABANA - HUANDOVAL - PALLASCA TRAMO TAUCA PALLASCA REGION ANCASH	3543	633	Predios Afectados	20/jul/21	10/jul/23		Predios Equivalentes					5		24,528	21,462	88
PACRI			0507	2266	0164147 PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE - QUIROZ - TAUCA - CABANA - HUANDOVAL - PALLASCA TRAMO TAUCA PALLASCA REGION ANCASH																
			2078367 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MALA - CALANGO - LA CAPILLA								1,742.66				303.222	17.400			929,417	825,399	89
			MALA-CALANGO-LA CAPILLA								1,742.66				303.222	17.400			929,417	825,399	89
PACRI			0587	0863	0055852 PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MALA-CALANGO-LA CAPILLA	63404	499	Predios Afect	01/jul/11	01/dic/17	187.50	Predios Equivalentes		32.625	32.625	17.400	29		929,417	825,399	89
			2078371 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO-MAZAMARI-DV. PANGO- PUERTO OCOPA								4,530.22				3,403.866	75.137		388,234	2,755,609	2,619,152	95
			SATIPO-MAZAMARI-DV. PANGO- PUERTO OCOPA								4,530.22				3,403.866	75.137		388,234	2,755,609	2,619,152	95
PACRI			0121	0965	0093975 PACRI CARRETERA SATIPO-MAZAMARI-DV. PANGO- PUERTO OCOPA	4808	497	Predios Afect	01/sep/12	01/nov/17	164.40	Predios Equivale	27.750	95.775	123.525	75.137	41	330,947	2,755,609	2,619,152	95
PMA			0122	0966	0102207 PMA CARRETERA SATIPO-MAZAMARI-DV. PANGO- PUERTO OCOPA	4808	1	Plan	01/sep/12	01/feb/16	0.20	Plan		0.200	0.200	100.000	100	57,287			
			2078442 MEJORAMIENTO DEL PUENTE BOCAPAN Y ACCESOS								0.01								1,597	1,596	100
			PUENTE BOCAPAN Y ACCESOS								0.01								1,597	1,596	100
PACRI			0613	2424	0187420 PACRI MEJORAMIENTO DEL PUENTE BOCAPAN Y ACCESOS REGION TUMBES	69323	2	Predios Afect	01/ene/16	21/dic/17	0.40	Predios Equivalentes							1,597	1,596	100
			2078481 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PUENTE TUMBES Y ACCESOS												0.018				4,526	3,565	79
			PUENTE TUMBES Y ACCESOS												0.018				4,526	3,565	79
PACRI			0710	2310	0190533 PACRI MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PUENTE TUMBES Y ACCESOS REGION TUMBES	71331	2	Predios Afectados	01/mar/16	30/mar/18		Predios Equivalentes	0.400		0.400		20		4,526	3,565	79
			2078608 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA - LIRCAY								3,811.23				1,443.078	37.864		1,300,200	2,692,150	2,223,872	83

Anexo 4.7 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VÍA A Diciembre 2016

Responsable Proy/Prod		Meta				Meta Global						Avance de la Meta Física		Logrado			Presupuesto S/.			
FASE		Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016
		Tr. Huancavelica-Lircay: km 1.55 - Lircay								3,811.23				1,443.078	37.864		1,300,200	2,692,150	2,223,872	83
PACRI		0129	1847	0135812 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA - LIRCAY, TRAMO II KM 1+550 (AV LOS CHANCAS) -LIRCAY	73004	462	Predios Afectados	10/ago/14	01/dic/17	147.50	Predios Equivalentes	26.600	29.250	55.850	37.864	23	1,000,000	2,583,554	2,116,482	82
PMA		0130	1881	0136942 PMA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA (1+550 A. LOS CHANCAS) - LIRCAY	73004	1	Plan	01/mar/14	01/dic/17	0.45	Plan	0.150		0.150	33.333	45	300,200	108,596	107,389	99
		2088774 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN								928.08				193.057	20.802		1,534,631	936,768	740,205	79
		TR. HUAURA - SAYAN - PUENTE TINGO								911.24				188.163	20.649		1,300,000	728,883	535,318	73
PACRI		0135	1065	0099113 PACRI CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN	34470	333	Predios Afect	02/oct/12	01/dic/17	131.25	Predios Equivalentes		27.100	27.100	20.648	25	1,300,000	694,200	500,636	72
PMA		0503	1066	0109394 PMA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN TRAMO HUAURA - SAYAN - PUENTE TINGO	34470	1	Plan	01/abr/13	01/dic/16	0.30	Plan		0.100	0.100	33.333	80		34,683	34,682	100
		TR. PUENTE TINGO - CHURÍN								16.84				4.894	29.061		234,631	207,885	204,887	99
PACRI		0136	2148	0159259 PACRI CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN TRAMO PUENTE TINGO CHURIN REGION LIMA	34470	45	Predios Afectados	01/ene/15	31/dic/17	10.55	Predios Equivalentes		3.000	3.000	28.436	20	234,631	157,231	154,233	98
PMA		0504	2422	0182315 PMA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN TRAMO PUENTE TINGO - CHURIN REGION LIMA	34470	1	Plan	01/ene/16	01/dic/17	0.50	Plan		0.350	0.350	70.000	40		50,654	50,654	100
		2089761 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL-MAYOCC-AYACUCHO TRAMO MAYOCC-HUANTA								1,842.88				110.712	6.008			1,020,328	607,299	60
		TR. MAYOCC - HUANTA								1,842.88				110.712	6.008			1,020,328	607,299	60
PACRI		0519	0970	0096541 PACRI CARRETERA IMPERIAL-MAYOCC-AYACUCHO TRAMO MAYOCC HUANTA	70107	297	Predios Afect	01/sep/12	01/dic/17	187.50	Predios Equivalentes		11.250	11.250	6.000	20		982,770	569,742	58
PMA		0520	0971	0102213 PMA TRAMO MAYOCC HUANTA	70107	1	Plan	01/jul/12	01/dic/16	0.50	Plan	0.400		0.400	80.000	100		37,558	37,557	100
		PUENTE ALLCCOMACHAY Y ACCESOS																		
PACRI			2487	PACRI CONSTRUCCION PUENTE ALLCCOMACHAY	70107	1	Predios Afect	01/mar/16	30/mar/18		Predios Equivalentes									
		2090567 CONSTRUCCION DEL TUNEL YANANGO Y ACCESOS								166.32				154.434	92.852			864,425	782,344	91
		TUNEL YANANGO Y ACCESOS								166.32				154.434	92.852			864,425	782,344	91
PACRI		0491	1732	0143356 PACRI CONSTRUCCION DEL TUNEL YANANGO Y ACCESOS	69524	32	Predios Afect	01/may/14	01/dic/17	20.25	Predios Equivalentes		18.750	18.750	92.593	79		821,353	739,273	90
PMA		0497	2174	0160100 PMA CONTRUCCION DEL TUNEL YANANGO Y ACCESOS, REGION JUNIN	69524	1	Plan	14/jun/15	30/dic/17		Plan	0.550	0.450	1.000		100		43,072	43,071	100
		2094428 CONSTRUCCIÓN DE PASOS A DESNIVEL AUTOPISTA RAMIRO PRIALE - AV. LAS TORRES Y CARRETERA CENTRAL - AV. LAS								10.44				3.655	35.000			139,221	139,220	100
		CONSTRUCCION DE PASOS A DESNIVEL RAMIRO PRIALE - AV. LAS TORRES Y CARRETERA CENTRAL - AV. LAS TORRES;MEJORAM								10.44				3.655	35.000			139,221	139,220	100
PACRI		0744	0166	0055859 PACRI RAMIRO PRIALE Y CARRETERA CENTRAL	100678	43	Predios Afect	01/nov/09	01/dic/17	7.50	Predios Equivalentes		2.625	2.625	35.000	86		139,221	139,220	100

Anexo 4.7 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VÍA A Diciembre 2016

Responsable Proy/Prod		Meta			Meta Global						Avance de la Meta Física		Logrado			Presupuesto S/.				
FASE		Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016
		2094591 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO URCOS								25.38							790,174	260,286	170,364	66
		VIA DE EVITAMIENTO URCOS								25.38							790,174	260,286	170,364	66
PACRI		0139	1300	0093976 PACRI VIA DE EVITAMIENTO URCOS	15058	32	Predios Afect	01/feb/13	01/dic/17	9.75	Predios Equivalentes					22	790,174	260,286	170,364	66
		2106854 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO								466.80				174.267	37.332		1,810,256	876,599	852,355	97
		ANDAHUAYLAS HUANCABAMBA (AEROPUERTO)								466.80				174.267	37.332		1,810,256	876,599	852,355	97
PACRI		0152	0330	0142416 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO ANDAHUAYLAS - HUANCABAMBA	5080	185	Predios Afectados	01/abr/14	01/jun/17	60.00	Predios Equivalentes	5.600	16.825	22.425	37.375	25	1,762,000	776,843	752,599	97
PMA		0153	2150	0159260 PMA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO ANDAHUAYLAS - HUANCABAMBA	5080	1	Plan	01/feb/15	01/dic/16	0.70	Plan	0.060		0.060	8.571	26	48,256	99,756	99,756	100
		2109832 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS								36.60				12.243	33.450		192,343	407,673	330,781	81
		PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS								36.60				12.243	33.450		192,343	407,673	330,781	81
PACRI		0156	1962	0166230 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS. REGION AMAZONAS	104063	15	Predios Afectados	01/ago/14	01/dic/17	11.25	Predios Equivalentes		3.750	3.750	33.333	45	192,343	321,909	300,564	93
CIRA		0700	2421	0182699 CIRA CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS REGION AMAZONAS	104063	1	Certificado	01/ene/16	01/jun/16	0.35	Certificado									
PMA		0498	2420	0182700 PMA CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS REGION AMAZONAS	104063	1	Plan	01/ene/16	01/dic/18	0.45	Plan	0.200		0.200	44.444	20		85,764	30,217	35
		2109837 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. LA TINA-LA TINA-SURPAMPA-CHIRINOS-CACHAQUITO								60.70				1.320	2.174			351,875	351,874	100
		DV. LA TINA - LA TINA - SURPAMPA - CHIRINOS - CACHAQUITO								60.70				1.320	2.174			351,875	351,874	100
PACRI		0475	0987	0147968 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. LA TINA-LA TINA-SURPAMPA-CHIRINOS-CACHAQUITO	108035	23	Predios Afectados	01/jun/14	01/dic/17	17.25	Predios Equivalentes		0.375	0.375	2.174	38		351,875	351,874	100
PMA			0988	0147852 PMA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. LA TINA-LA TINA-SURPAMPA-CHIRINOS-CACHAQUITO	108035	1	Plan	01/oct/13	01/feb/16	0.20	Plan					100				
		2110320 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO								636.53				117.328	18.432			760,474	709,142	93
		TR. PTO. BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCION								192.89				26.535	13.756			233,415	219,162	94
PACRI		0454	0991	0109131 PACRI CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO TRAMO PUERTO. BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCION	3373	255	Predios Afectados	01/feb/14	01/dic/17	88.75	Predios Equivalentes	10.600	1.600	12.200	13.746	20		217,231	217,229	100
PMA		0699	0992	0135483 PMA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ-SAN ALEJANDRO TRAMO PUERTO BERMUDEZ-CIUDAD CONSTITUCION	3373	1	Plan	01/nov/13	01/jul/17	0.60	Plan	0.050	0.150	0.200	33.333	40		16,184	1,933	12
		TR. CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO SUNGARO								186.32				31.927	17.136			270,246	255,599	95

Anexo 4.7 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VÍA A Diciembre 2016

Responsable Proy/Prod		Meta			Meta Global							Avance de la Meta Física		Logrado			Presupuesto S/.				
FASE		Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016	
PACRI		0473	0994	0109129 PACRI CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO TRAMO CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO SUNGARO	3373	212	Predios Afectados	01/jul/13	01/dic/17	78.40	Predios Equivalentes	3.000	10.400	13.400	17.092	19		237,527	237,524	100	
PMA		0713	0995	0190529 INTERVENCION ARQUEOLOGICA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO TRAMO CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO SUNGARO REGION HUANUCO	3373	1	Plan	01/feb/16	01/mar/18	0.30	Plan		0.300	0.300	100.000	30		32,719	18,074	55	
		TR. PTO. SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO								257.32				58.866	22.877			256,813	234,382	91	
PACRI		0474	0997	0109130 PACRI CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO TRAMO PUERTO. ZUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO	3373	267	Predios Afectados	01/feb/15	01/dic/18	112.00	Predios Equivalentes	11.400	14.200	25.600	22.857	20		229,628	222,055	97	
PMA		0698	0998	0182311 PMA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO TRAMO PUERTO SUNGARO - DESVIO SAN ALEJANDRO REGION HUANUCO	3373	1	Plan	01/oct/15	01/oct/17	0.50	Plan		0.300	0.300	60.000	30		27,185	12,327	45	
		2110581 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARCOS -CAJABAMBA-SAUSACOCHA								4,619.15				2,706.888	58.601		3,354,426	2,415,036	2,286,911	95	
		TRAMO SAN MARCOS CAJABAMBA								4,619.15				2,706.888	58.601			1,554,426	2,415,036	2,286,911	95
PACRI		0165	0999	0103580 PACRI CARRETERA SAN MARCOS -CAJABAMBA-SAUSACOCHA TRAMO SAN MARCOS - CAJABAMBA	11432	1,137	Predios Afectados	01/ene/13	01/dic/18	197.50	Predios Equivalentes		115.750	115.750	58.608	50	1,500,000	2,338,432	2,212,909	95	
PMA		0166	1000	0136585 PMA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARCOS-CAJABAMBA-SAUSACOCHA, TRAMO SAN MARCOS CAJABAMBA	11432	1	Plan	01/jun/13	30/dic/17	0.98	Plan	0.050	0.150	0.200	20.408	22	54,426	76,604	74,002	97	
		TRAMO: CAJABAMBA -SAUSACOCHA																1,800,000			
PACRI		0167	1002	0147313 PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARCOS-CAJABAMBA-SAUSACOCHA TRAMO CAJABAMBA - SAUSACOCHA	11432	961	Predios Afectados	01/ago/14	01/dic/18	177.75	Predios Equivalentes						1,800,000				
		2110759 CONSTRUCCION DEL PUENTE HUANCHUY Y ACCESOS								0.02								1,333	1,333	100	
		PUENTE HUANCHUY Y ACCESOS								0.02								1,333	1,333	100	
PACRI		0496	2026	0137646 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE HUANCHUY Y ACCESOS	124742	2	Predios Afect	01/may/14	01/dic/17	1.50	Predios Equivalentes					20		1,333	1,333	100	
		2112863 CONSTRUCCION DEL PUENTE CHACANTO Y ACCESOS								1.87								137,482	102,831	66,601	65
		PUENTE CHACANTO Y ACCESOS								1.87								137,482	102,831	66,601	65
PACRI		0170	1898	0166232 PACRI CONTRUCCION DEL PUENTE CHACANTO Y ACCESOS REGION CAJAMARCA	124770	6	Predios Afectados	01/jun/15	01/dic/17	4.50	Predios Equivalentes					20	137,482	34,628	34,628	100	
CIRA			2419	Cira Puente Chacanto y Accesos	124770	1	Certificado	01/ene/16	10/oct/16	0.35	Certificado										
PMA		0499	2418	0182701 PMA CONSTRUCCION DEL PUENTE CHACANTO Y ACCESOS REGION CAJAMARCA	124770	1	Plan	01/ene/16	01/oct/17	0.45	Plan							68,203	31,973	47	
		2114280 CONSTRUCCION DEL PUENTE PUERTO OCOPA Y ACCESOS								4.18				3.867	92.500			139,335	138,234	99	

Anexo 4.7 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VÍA A Diciembre 2016

Responsable Proy/Prod		Meta			Meta Global						Avance de la Meta Física		Logrado			Presupuesto S/.					
FASE		Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016	
				PUERTO OCOPA Y ACCESOS						4.18				3.867	92.500			139,335	138,234	99	
PACRI			0490	2025	0136586 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE PUERTO OCOPA Y ACCESOS	124768	6	Predios Afect	01/feb/14	01/dic/17	3.00	Predios Equivale	2.250	0.525	2.775	92.500	60		139,335	138,234	99
				2115627 CONSTRUCCION DEL PUENTE MALCAS Y ACCESOS						47.00				0.570	1.212		100,000	284,840	185,492	65	
				PUENTE MALCAS Y ACCESOS						47.00				0.570	1.212		100,000	284,840	185,492	65	
PACRI			0175	2319	0166229 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE MALCAS Y ACCESOS REGION CAJAMARCA	74478	23	Predios Afectados	01/ago/15	01/dic/17	16.50	Predios Equivalentes		0.200	0.200	1.212	20	100,000	284,840	185,492	65
				2131923 CONSTRUCCION DEL PUENTE PALCA Y ACCESOS						5.09							428,464	56,529	42,517	75	
				PUENTE PALCA Y ACCESOS						5.09							428,464	56,529	42,517	75	
PACRI			0177	2117	0159258 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE PALCA Y ACCESOS REGION HUANCVELICA	150046	10	Predios Afectados	01/nov/14	01/dic/17	9.00	Predios Equivalentes				20	428,464	56,529	42,517	75	
				2131924 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS																	
				PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS																	
PACRI			0768	2417	0170416 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS REGION HUANCVELICA	150044	4	Predios Afectados	01/mar/16	01/dic/18	2.85	Predios Equivalentes									
				2131925 CARRETERA VILLARICA-PUERTO BERMUDEZ																	
				VILLARICA-DV.PUERTO BERMUDEZ																	
PACRI			0743	2288	0167182 PACRI CARRETERA VILLARICA- PUERTO BERMUDEZ	3368	275	Predios Afect	01/ene/14	01/dic/18	20.00	Predios Equivalentes				8					
PMA				2429	PMA CARRETERA VILLARICA -PUERTO BERMUDEZ	3368	1	Plan	01/may/16	01/may/18	0.30	Plan									
				2132692 CONSTRUCCION DEL PUENTE POMACHACA Y ACCESOS																	
				PUENTE POMACHACA Y ACCESOS																	
PACRI			0522	1733	0143804 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE POMACHACA Y ACCESOS	109748	1	Predios Afect	22/sep/14	17/sep/15		Predios Equivalentes									
PMA			0521	1734	0141830 PMA PUENTE POMACHACA Y ACCESOS	109748	1	Plan	12/jun/14	30/dic/15		Plan				15					
				2132703 CONSTRUCCION DEL PUENTE TINGO Y ACCESOS																	
				PUENTE TINGO Y ACCESOS																	
PACRI				2311	PACRI CONSTRUCCIÓN DE PUENTE TINGO Y ACCESOS	155119	1	Predios Afect	01/mar/16	01/mar/18		Predios Equivalentes									
				2132704 CONSTRUCCION DEL PUENTE CRISNEJAS Y ACCESOS						3.94				3.937	100.000			138,128	116,743	85	
				PUENTE CRISNEJAS						3.94				3.937	100.000			138,128	116,743	85	
PACRI			0738	2416	0193856 PACRI CONSTRUCCION PUENTE CRISNEJAS Y ACCESOS REGION SAN MARTIN	134816	3	Predios Afectados	27/nov/13	01/mar/18	2.85	Predios Equivalentes		2.850	2.850	100.000	95		138,128	116,743	85
				2132705 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA DESVÍO LAS VEGAS – TARMA						54.23				1.166	2.151			194,026	147,671	76	
				CARRETERA DV. LAS VEGAS - TARMA						54.23				1.166	2.151			194,026	147,671	76	

Anexo 4.7 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VÍA A Diciembre 2016

Responsable Proy/Prod		Meta				Meta Global						Avance de la Meta Física		Logrado			Presupuesto S/.				
FASE		Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016	
PACRI		0591	1086	0055718 PACRI DV LAS VEGAS-TARMA	169126	145	Predios Afect	03/ene/12	01/dic/17	38.25	Predios Equivalentes		0.750	0.750	1.961	26		141,501	95,147	67	
PMA		0592	1087	0076312 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO DE LA CARRETERA DESVIO LAS VEGAS - TARMA	169126	1	Plan	02/ene/12	30/dic/16	0.20	Plan	0.200		0.200	100.000	100		52,525	52,524	100	
		2134846 Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Emp. R01N Rio Seco - El Ahorcado - Emp. R016 Sayán								24.99								36,621	17,911	49	
		RIO SECO - EL AHORCADO								24.99									36,621	17,911	49
PACRI		0593	1052	0066068 PACRI CARRETERA EMP. R01N RIO SECO - EL AHORCADO - EMP. R 016 SAYAN	34473	142	Predios Afectados	01/feb/12	01/dic/17	68.25	Predios Equivalentes					21		36,621	17,911	49	
		2134881 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAURI-NEGROMAYO-OSCOLLO-IMATA, TRAMO DV. IMATA-OSCOLLO								35.91				1.057	2.944		917,550	181,903	87,656	48	
		Tr. Dv. Imata - Osoollo - Negromayo								35.91				1.057	2.944			917,550	181,903	87,656	48
PACRI		0186	1046	0077842 PACRI CARRETERA YAURI - NEGROMAYO - OSCOLLO - IMATA TRAMO DV. IMATA - OSCOLLO - NEGROMAYO	116092	35	Predios Afectados	01/ene/13	01/dic/17	21.75	Predios Equivalentes		0.600	0.600	2.759	20	800,000	164,791	70,545	43	
PMA		0187	1047	0099112 PMA CARRETERA YAURI - NEGROMAYO - OSCOLLO - IMATA TRAMO DV. IMATA - OSCOLLO - NEGROMAYO	116092	1	Plan	01/oct/12	01/abr/16	0.40	Plan	0.100	0.300	0.400	100.000	100	117,550	17,112	17,111	100	
		2146291 CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE UNA SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO DV. AEROPUERTO PUCALLPA-CEMENTERIO								0.69							143,780	49,300	49,300	100	
		Tr. Dv. Aeropuerto Pucallpa - Cementerio Jardín del Buen Recuerdo								0.69								143,780	49,300	49,300	100
PACRI		0495	0102	0012005 PACRI AMPLIACION DE LA SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO DV. AEROPUERTO PUCALLPA-CEMENTERIO JARDIN DEL BUEN RECUERDO	128445	7	Predios Afectados	01/mar/13	01/dic/17	1.40	Predios Equivalentes							49,300	49,300	100	
PMA		0190	0103	0102208 PMA AMPLIACION DE LA SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO DV. AEROPUERTO PUCALLPA-CEMENTERIO JARDIN DEL BUEN RECUERDO	128445	1	Plan	01/ene/13	30/dic/17		Plan						143,780				
		2146292 Construcción del Nuevo Puente Pisac y accesos												0.603				301,405	36,715	12	
		PUENTE PISAC Y ACCESOS												0.603				301,405	36,715	12	
PMA		0594	1247	0099350 PMA PUENTE PISAC Y ACCESOS	179429	1	Plan	01/oct/12	01/dic/16		Plan	0.200		0.200		100		301,405	36,715	12	
		2155808 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDOZA - EMPALME RUTA PE-5N LA CALZADA, TRAMO SELVA ALEGRE								150.83				22.938	15.207		798,957	328,025	288,031	88	
		SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N								150.83				22.938	15.207		798,957	328,025	288,031	88	
PACRI		0193	1321	0146015 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDOZA TRAMO SELVA ALEGRE - LA CALZADA	107953	89	Predios Afectados	01/may/13	01/dic/17	48.75	Predios Equivalentes	2.600	4.800	7.400	15.179	20	650,000	309,209	272,693	88	
PMA		0194	1322	0147394 PMA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDOZA TRAMO SELVA ALEGRE - LA CALZADA	107953	1	Plan	01/feb/13	01/dic/16	0.50	Plan	0.180	0.120	0.300	60.000	70	148,957	18,816	15,338	82	
		2158700 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCAY												1.368				6,842	6,812	100	

Anexo 4.7 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VÍA A Diciembre 2016

Responsable Proy/Prod		Meta				Meta Global						Avance de la Meta Física		Logrado			Presupuesto S/.				
FASE		Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016	
		Vía de Evitamiento de la Ciudad de Abancay.												1.368				6,842	6,812	100	
PACRI		0809	2488	0193369 PACRI CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCAY REGION APURIMAC	108630	201	Predios Afectados	01/may/16	01/may/19		Predios Equivalentes	18.000	2.000	20.000		10		6,842	6,812	100	
PMA			2428	PMA VIA EVITAMIENTO DE LA CIUDAD ABANCAY	108630	1	Plan	01/may/16	01/may/18	0.30	Plan	0.510		0.510	170.000	51					
		2159402 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL PAMPAS								303.17				35.883	11.836		700,350	435,449	429,130	99	
		TR. IMPERIAL-PAMPAS									303.17				35.883	11.836		700,350	435,449	429,130	99
PACRI		0202	1820	0133882 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA IMPERIAL PAMPAS	73078	140	Predios Afect	05/dic/14	30/dic/17	78.75	Predios Equivale	5.150	4.150	9.300	11.810	21	500,000	384,749	378,530	98	
PMA		0201	1811	0133042 PMA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA IMPERIAL PAMPAS	73078	1	Plan	05/dic/14	30/dic/17	0.35	Plan	0.136	0.064	0.200	57.143	45	200,350	50,700	50,601	100	
		2167895 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MAZAMARI - PANGOA - CUBANTIA									167.01			54.740	32.776			354,000	246,249	70	
		MAZAMARI - PANGOA - CUBANTÍA									167.01				54.740	32.776			354,000	246,249	70
PACRI		0493	2291	0166234 PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO MAZAMARI-PANGOA-CUBANTIA REGION JUNIN	8669	152	Predios Afectados	01/jun/15	01/dic/18	48.85	Predios Equivalentes	13.600	2.400	16.000	32.753	17		341,723	233,973	69	
PMA		0500	2423	0182313 PMA CARRETERA MAZAMARI - PANGOA - CUBANTIA REGION JUNIN	8669	1	Plan	01/ene/16	01/dic/17	0.65	Plan	0.320	0.200	0.520	80.000	52		12,277	12,277	100	
		2173121 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE-3N LONGITUDINAL DE LA SIERRA NORTE, TRAMO COCHABAMBA									52,882.90				44,796.880	84.710		2,808,660	22,922,799	18,108,317	79
		TRAMO CHOTA-COCHABAMBA-CUTERVO-SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA-CHIPLE													44,796.880	84.710		2,808,660	22,922,799	18,108,317	79
PACRI		0205	1850	0135482 PACRI LONGITUDINAL DE LA SIERRA NORTE, TRAMO COCHABAMBA-CUTERVO SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA -CHIPLE	103730	1,434	Predios Afectados	02/feb/14	01/dic/21	230.70	Predios Equivalentes	32.350	163.075	195.425	84.710	25	2,808,660	22,922,799	18,108,317	79	
		2177209 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA, RUTA PE-3N													54.379				271,893	232,172	85
		TR. HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA													54.379				271,893	232,172	85
PACRI		0719	2335	0191201 PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N REGION HUANUCO	9615	1,343	Predios Afectados	01/jul/16	30/jul/19		Predios Equivalentes		20.000	20.000		1		271,893	232,172	85	
		2192511 Remplazo de 13 puentes en Sullana - Aguas Verdes (PE-1N, Km. 0+000 - 219+600) y Piura - Sechura - Bayovar (PE-1NK, Km. 0+000 - 18+000)																			
		Remplazo de 13 puentes en Sullana - Aguas Verdes (PE-1N, Km. 0+000 - 219+600) y Piura - Sechura - Bayovar (PE-1NK, Km. 0+000 - 18+000)																			
PACRI			2293	1530552 PACRI REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA – AGUAS VERDES KM. 0+000- KM 219+600 Y PIURA - SECHURA-BAYOVAR KM 0+000-KM 18+000. REGION TUMBES	258264	1	Predios Afectados	26/sep/16	24/ago/18		Predios Equivalentes										
		2192512 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A SAN CLEMENTE - AYACUCHO																			

Anexo 4.7 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VÍA A Diciembre 2016

Responsable Proy/Prod		Meta				Meta Global						Avance de la Meta Física		Logrado			Presupuesto S/.				
FASE		Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016	
				12 Puentes en el Corredor Vial Ruta 28A San Clemente - Ayacucho																	
PACRI			2336	1530556 PACRI REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A SAN CLEMENTE - AYACUCHO REGION HUANCARELICA	280373	1	Predios Afectados	26/oct/16	23/jul/17		Predios Equivalentes										
				2192514 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 221+000 - KM. 273+800 Y SULLANA - EL ALAMOR KM. 0+000 - KM. 59+200													640,000				
				12 Puentes en Sullana - Aguas Verdes (PE-1N, Km. 221+000 - 273+800) y Sullana - El Alamor (PE-1NN, km. 0+000 - 48+000).													640,000				
PACRI		0217	2177	0166237 PACRI Reemplazo De 12 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Sullana - Aguas Verdes Km. 221+000 - Km. 273+800 Y Sullana - El Alamor Km. 0+000 - Km. 59+200, Region Tumbes	266574	7	Predios Afectados	11/sep/16	01/dic/17		Predios Equivalentes						640,000				
				2192666 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA BELLAVISTA - MAZAN - SALVADOR - EL ESTRECHO						1,745.93				803.128	46.000			7,759,691	659,121	9	
				BELLAVISTA - MAZAN - SALVADOR - EL ESTRECHO, TR. I BELLAVISTA - SANTO TOMAS PUENTE NANAY Y VIADUCTOS							1,745.93			803.128	46.000			7,759,691	659,121	9	
PACRI		0476	2400	0181941 PACRI PUENTE NANAY Y VIADUCTO DE ACCESOS IQUITOS	396	38	Predios Afect	01/ene/16	01/dic/18	22.50	Predios Equivale	2.200	8.150	10.350	46.000	27		7,759,691	659,121	9	
				2233842 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA PUNO - JULIACA							4,479.51			1,962.275	43.806			5,691,877	5,608,148	99	
				AUTOPISTA JULIACA - PUNO							4,479.51			1,962.275	43.806			5,691,877	5,608,148	99	
PACRI		0603	2294	0166226 PACRI CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA JULIACA - PUNO REGION PUNO	92806	355	Predios Afect	10/mar/16	30/dic/18	78.70	Predios Equivale	26.600	7.875	34.475	43.806	11		5,691,877	5,608,148	99	
				2234355 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO							65.65			2.454	3.738			55,779	42,550	76	
				OYON - AMBO							65.65			2.454	3.738			55,779	42,550	76	
PACRI		0489	2027	0136123 PACRI CARRETERA OYON - AMBO	116051	215	Predios Afect	01/abr/14	31/dic/17	117.70	Predios Equivalentes		4.400	4.400	3.738	19		55,779	42,550	76	
PMA			2491	0212580 INTERVENCION ARQUEOLOGICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON AMBO REGION PUNO	116051	1	Plan	01/mar/16	01/mar/18	0.30	Plan	0.092		0.092	30.667	9					
				2234984 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. NEGROMAYO - OCCORURO - PALLPATA - DV. YAURI							28.78			46.625	162.019		2,523,996	436,094	329,357	76	
				CARRETERA DV. NEGRO MAYO - OCORURO - PALLPATA - DV. YAURI.							28.78			46.625	162.019		2,523,996	436,094	329,357	76	
PACRI		0230	2068	0156211 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA DV. NEGROMAYO - OCCORURO - PALLPATA - DV. YAURI	142861	261	Predios Afectados	15/dic/14	01/dic/17	8.25	Predios Equivalentes	9.200	4.400	13.600	164.848	44	2,000,000	340,728	240,019	70	
PMA		0229	2064	0147312 PMA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. NEGROMAYO - OCCORURO - PALLPATA - DV. YAURI	142861	1	Plan	12/oct/14	01/dic/16	0.70	Plan	0.050	0.250	0.300	42.857	50	523,996	95,366	89,338	94	
				2234987 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUALLANCA - CARAZ																	
				HUALLANCA - CARAZ																	
PACRI			2490	PACRI REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUALLANCA - CARAZ	101490	1	Predios Afect	01/jul/16	30/jul/19		Predios Equivalentes										

Anexo 4.7 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VÍA A Diciembre 2016

Responsable Proy/Prod		Meta				Meta Global						Avance de la Meta Física		Logrado			Presupuesto S/.				
FASE		Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016	
		2234988 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10																	32,799	32,798	100
		SANTIAGO DE CHUCO - CACHICADAN - MOLLEPATA																32,799	32,798	100	
PACRI		0501	2390	0179617 Pacri Rehabilitacion Y Mejoramiento Tramo Santiago De Chuco-cachicadan-mollepata Region La Libertad	86897	1,061	Predios Afectados	01/ago/16	01/ago/19		Predios Equivalentes							32,799	32,798	100	
		2235630 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA PIURA - PAITA												226.986	13.664				3,362,759	946,585	28
		2DA CALZADA PIURA PAITA								1,661.20				226.986	13.664			3,362,759	946,585	28	
PACRI		0602	2305	0162728 PACRI CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA CARRETERA PIURA - PAITA REGION PIURA	299572	76	Predios Afectados	25/ene/16	01/ago/18	49.40	Predios Equivalentes	2.400	4.350	6.750	13.664	9		3,362,759	946,585	28	
		2235631 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE PIURA - CARRETERA PANAMERICANA NORTE TRAMO KM 988+000 - KM 1001+924												1,081.442				4,774,580	4,730,803	99	
		2da calzada, Tr. Panamericana Norte Km. 988+000 - 1001-924												1,081.442				4,774,580	4,730,803	99	
PACRI		0651	2315	0166240 PACRI SEGUNDA CALZADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE PIURA, REGION PIURA	286270	172	Predios Afectados	15/jul/15	30/jun/17		Predios Equivalentes		22.650	22.650		13		4,774,580	4,730,803	99	
		2253121 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, REHABILITACION DE LA CARRETERA CUSCO - CHINCHEROS - URUBAMBA, EN LA REGION CUSCO																			
		Tr. Cusco - Chincheros - Urubamba																			
PACRI			2306	PACRI CUSCO-CHINCHERO-URUBAMBA POLIGONO AEROPUERTO CHINCHERO	301371	1	Predios Afect	01/sep/15	30/dic/17		Predios Equivalentes										
		2290818 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 135) CHECCA - MAZOCRUZ, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO																			
		TR. CHECCA - MAZOCRUZ																			
PACRI			2492	0212578 PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 135) CHECCA - MAZOCRUZ, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO	198720	194	Predios Afectados	01/mar/16	30/dic/19		Predios Equivalentes										
		2309268 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO - PISAC - URUBAMBA - OLLANTAYTAMBO																			
		CUSCO - PISAC - URUBAMBA - OLLANTAYTAMBO (INC. VARIANTE HANCALLE).																			
PACRI			2346	PACRI CARRETERA CUSCO – PISAC – URUBAMBA – OLLANTAYTAMBO (INC. VARIANTE HUANCALLE)	347659		Predios Afectados	01/jul/16	30/ene/17		Predios Equivalentes										
		Mejoramiento con Soluciones Basicas																			
		2201099 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE-LUNAHUANA-DV. YAUYOS-RONCHAS-CHUPACA-HUANCAYO-DV. PAMPAS POR NIVELES DE SERVICIO																			
		Cañete - Lunahuana - Dv. Yauyos - Ronchas - Chupaca - Huancayo - Dv. Pampas.																			
PMA		0716	1246	0190791 INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYOS - RONCHA - CHUPACA - HUANCAYO - DV. PAMPAS REGION LIMA	279059	1	Plan	29/jun/17	28/jun/20		Plan										
		MANTENIMIENTO VIAL																			
		Operación Derecho de Vía																			
		GI_200 OPERACIONES																			

Anexo 4.7 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VÍA A Diciembre 2016

Responsable Proy/Prod		Meta			Meta Global						Avance de la Meta Física		Logrado			Presupuesto S/.				
FASE		Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016
				Derecho de Vía																
Derecho de Vía			2119	Autorización y Supervisión para el Uso del Derecho de Vía		126	Resol. Notific	01/ene/15	31/dic/21	105.00	Resol. Notificada	87.000	106.000	193.000	183.810	193				
				RVN Concesionada						204,571.46				39,965.684	19.536		96,401,166	100,861,864	100,478,823	100
				OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN						204,571.46				39,965.684	19.536		96,401,166	100,861,864	100,478,823	100
				Cofinanciadas						13,907.71				2,753.307	19.797		13,121,085	11,640,188	11,541,881	99
				GI_150 RVN CONCESIONADA						13,907.71				2,753.307	19.797		13,121,085	11,640,188	11,541,881	99
				Empalme 1B-Buenos Aires-Canchaque (Programa Costa Sierra)													137,341			
PACRI		0089	0185	0052389 PACRI BUENOS AIRES CANCHAQUE		215	Predios Afect	01/sep/08	01/dic/17	0.55	Predios Equivalentes					57	137,341			
				IIRSA NORTE Eje Multimodal Amazonas Norte - (Piura - Olmos - Corral Quemado - Rioja - Tarapoto-Yurimaguas)						8,736.77				157.383	1.801		4,615,872	8,070,920	8,070,830	100
PACRI		0098	0018	0053818 PACRI IIRSA NORTE		965	Predios Afect	01/jul/08	01/dic/21	108.25	Predios Equivale	1.200	0.750	1.950	1.801	45	4,615,872	8,070,920	8,070,830	100
				IIRSA SUR Tramo 1 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Marcona - Urcos)						4,360.07				2,572.655	59.005		4,546,640	2,892,249	2,794,034	97
PACRI		0092	0182	0052396 PACRI IIRSA SUR, TR 2, 3 Y 4		5,891	Predios Afect	01/abr/07	01/dic/18	150.75	Predios Equivale	9.000	79.950	88.950	59.005	74	4,546,640	2,892,249	2,794,034	97
				IIRSA SUR Tramo 5 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Matarani - Juliaca - Azángaro / Ilo - Puno - Juliaca)						1.00							1,524,311	7,855	7,855	100
PACRI		0091	0183	0052395 PACRI IIRSA SUR, TR 1 Y 5		201	Predios Afect	01/mar/09	01/dic/18	12.75	Predios Equivalentes					45	1,524,311	7,855	7,855	100
				Nuevo Mocupe -Cayalti -Oyotun (Programa Costa Sierra)						12.32				3.120	25.333		449,029	109,473	109,472	100
PACRI		0094	0184	0052402 PACRI NUEVO MOCUPE CAYALTI		158	Predios Afect	01/oct/09	01/dic/19	11.25	Predios Equivale	0.600	2.250	2.850	25.333	55	449,029	109,473	109,472	100
				Ovalo Chancay / Dv Variante Pasamayo - Huaral - Acos (Programa Costa Sierra)						797.56				20.149	2.526		1,847,892	559,691	559,690	100
PACRI		0090	0186	0052394 PACRI HUARAL ACOS		507	Predios Afect	01/oct/09	01/dic/19	142.50	Predios Equivale	0.600	3.000	3.600	2.526	14	1,847,892	559,691	559,690	100
				Autosostenible						190,663.75				37,212.377	19.517		83,280,081	89,221,676	88,936,942	100
				GI_150 RVN CONCESIONADA						190,663.75				37,212.377	19.517		83,280,081	89,221,676	88,936,942	100
				Autopista El Sol (Trujillo - Sullana)						113,752.96				21,148.160	18.591		23,942,880	39,566,248	39,521,413	100
PACRI		0088	0188	0052383 PACRI AUTOPISTA EL SOL - TRUJILLO		2,533	Predios Afect	01/jun/09	01/dic/21	287.50	Predios Equivale	18.800	34.650	53.450	18.591	17	23,942,880	39,566,248	39,521,413	100
				Dv. Quilca - Dv. Arequipa (Repartición) - Dv. Matarani - Dv. Moquegua - Dv. Ilo - Tacna - Santa Rosa (ex La Concordia)						2,195.12				148.593	6.769		2,930,223	964,890	964,888	100
PACRI		0095	1029	0052403 PACRI PANAMERICANA SUR, ICA - FRONTERA CON CHILE		407	Predios Afect	01/ago/12	01/dic/19	227.50	Predios Equivale	13.000	2.400	15.400	6.769	7	2,930,223	964,890	964,888	100
				IIRSA Centro Tramo 2 (Pte. Ricardo Palma-La Oroya-Cerro de Pasco)						110.38				47.666	43.182		4,097,752	627,183	618,071	99
PACRI		0097	1028	0052416 PACRI TRAMO 2 DE IIRSA CENTRIO PUENTE RICARDO PALMA-LA OROYA T LA OROYA-DV CERRO DE PASCO		110	Predios Afectados	01/feb/12	01/dic/18	17.60	Predios Equivalentes	1.550	6.050	7.600	43.182	39	4,097,752	627,183	618,071	99
				Red Vial N° 4 (Pativilca - Chimbote - Trujillo)						50,157.83				6,634.025	13.226		42,937,850	25,564,643	25,371,500	99
PACRI		0093	0187	0052399 PACRI LIBERACION DEL AREA DE CONCESION Y ADQUISICION DEL DERECHO DE VIA RED VIAL 4		885	Predios Afectados	01/jun/09	01/dic/20	196.20	Predios Equivalentes	1.800	24.150	25.950	13.226	19	42,937,850	25,564,643	25,371,500	99
				Red Vial N° 5 (Carretera Ancón-Huacho-Pativilca)						998.04				508.679	50.968		2,450,636	4,292,653	4,286,463	100

Anexo 4.7 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VÍA A Diciembre 2016

Responsable Proy/Prod			Meta			Meta Global						Avance de la Meta Física		Logrado			Presupuesto S/.				
FASE			Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016
PACRI			0099	1554	0106294 PACRI RED VIAL N° 5 TRAMO ANCON - HUACHO - PATIVILCA DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE		572	Predios Afectados	30/jun/13	01/dic/20	23.25	Predios Equivalentes	5.100	6.750	11.850	50.968	88	2,450,636	4,292,653	4,286,463	100
			Red Vial N° 6 (Carretera Puente Pucusana-Cerro Azul-Ica)								23,449.40				8,725.254	37.209		6,920,740	18,206,059	18,174,606	100
PACRI			0096	0019	0052406 PACRI RED VIAL N° 06		852	Predios Afectados	01/mar/07	01/dic/19	128.80	Predios Equivalentes	15.100	32.825	47.925	37.209	71	6,920,740	18,206,059	18,174,606	100
					TOTALES 176						349,120.51				144546.3772	41.40300401		142730947	214406137	192419641.3	90

Anexo 4.8 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - MTC - OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO A Diciembre 2016

Responsable Obra/Activ	Proy/Prod Finalidad	Meta			Meta Global					Avance de la Meta Fisica		Logrado			Presupuesto S/.				
FASE		Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016
		09 MTC-OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - 09 MTC-OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - 09 MTC- OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESU											2.8			1,354,726	1,880,938	1,859,684	99
				RVN No Concesionada									2.8			1,354,726	1,880,938	1,859,684	99
				GESTION ESTRATEGICA									2.8			1,354,726	1,880,938	1,859,684	99
				Gestión									2.8			1,354,726	1,880,938	1,859,684	99
				GI_300 DESARROLLO INSTITUCIONAL									2.8			1,354,726	1,880,938	1,859,684	99
				Planeamiento estratégico									2.8			1,354,726	1,880,938	1,859,684	99
Estudios y asesorías			2021	Mejoramiento de la Logística de la Distribución Urbana de Mercancías en Lima y Callao	1	Plan	01/ene/15	13/abr/16		Plan	0.750		0.8		100				
Estudios y asesorías		0119	1555	0117759 PLANIFICACION EN TRANSPORTE EN LA RED VIAL NACIONAL	1	Plan	15/sep/14	30/jun/16		Plan	0.150		0.2		100	1,354,726	1,880,938	1,859,684	99
				TOTALES 2									2.8			1,354,726	1,880,938	1,859,684	99

Anexo 4.9 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - MTC - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES A Diciembre 2016

Responsable Proy/Prod	Meta			Meta Global							Avance de la Meta Física		Logrado			Presupuesto S/.			
FASE	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016
	25 MTC-DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTE - 25 MTC-DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTE								2,187,119				2,225,373	102		2,015,227,979	2,138,051,640	2,003,805,533	94
	RVN No Concesionada								122,745				161,516	132		624,653,170	579,501,240	449,132,321	78
	OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN								122,745				161,516	132		624,653,170	579,501,240	449,132,321	78
	Rehabilitación, mejoramiento y construcción								122,745				161,516	132		624,653,170	579,501,240	449,132,321	78
	2173121 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE-3N LONGITUDINAL DE LA SIERRA NORTE, TRAMO COCHABAMBA - CUTERVO - SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA - CHIPLE								86,376				77,837	90		235,084,067	157,504,886	113,088,218	72
	TRAMO CHOTA-COCHABAMBA-CUTERVO-SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA-CHIPLE								86,376				77,837	90		235,084,067	157,504,886	113,088,218	72
Obras	0204	1604	0118924 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO COCHABAMBA - CUTERVO - SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA - CHIPLE	103730	90.090	Kilometro	12/sep/15	31/ago/16	55	Kilometro	7.887	41.531	49	90	65	235,084,067	157,504,886	113,088,218	72
Supervisión de Obras		2076	0001437 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	103730	90.090	Kilometro	12/sep/15	30/oct/16	1	Supervisión									
	2196783 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE PIURA																833,331	816,916	98
	INTERCAMBIO VIAL PIURA (IIRSA Norte)																833,331	816,916	98
Obras	0607	1735	0144507 Construcción De La Obra Adicional Intercambio Vial Piura	250148	3.000	Kilometro	12/jun/14	30/dic/15		Kilometro					100		833,331	816,916	98
	2233842 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA PUNO - JULIACA								16,059				22,076	137		107,769,358	64,234,559	64,234,559	100
	AUTOPISTA JULIACA - PUNO								16,059				22,076	137		107,769,358	64,234,559	64,234,559	100
Obras	0223	1595	0110915 AUTOPISTA JULIACA - PUNO	92806	48.500	Kilometro	26/jun/15	20/dic/16	25	Kilometro	8.350	26.018	34	137	71	102,362,703	64,234,559	64,234,559	100
Supervisión de Obras	0224	2182	0115398 SUPERVISION DE LA AUTOPISTA JULIACA - PUNO	92806	48.450	Kilometro	26/jun/15	20/dic/16	1	Supervisión						5,406,655			
	2235630 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA PIURA - PAITA								12,134				49,764	410		200,058,163	122,593,397	87,522,547	71
	2DA CALZADA PIURA PAITA								12,134				49,764	410		200,058,163	122,593,397	87,522,547	71
Obras	0234	2139	0159186 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA PIURA - PAITA REGION PIURA	299572	49.000	Kilometro	01/ago/16	20/oct/17	10	Kilometro	48.001	(6.988)	100	410	84	200,058,163	121,337,314	86,266,465	71
Supervisión de Obras	0782	2304	0164139 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA PIURA - PAITA REGION PIURA																
Supervisión de Obras	0783	2304	0164139 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA PIURA - PAITA REGION PIURA	299572	49.000	Kilometro	01/ago/16	20/dic/17		Supervisión							1,256,083	1,256,082	100
	2235631 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE PIURA - CARRETERA PANAMERICANA NORTE								8,177				11,735	144		81,741,582	165,797,354	165,662,102	100
	2da calzada, Tr. Panamericana Norte Km. 988+000 - 1001-924								8,177				11,735	144		81,741,582	165,797,354	165,662,102	100
Obras	0235	2142	0159187 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE PIURA - CARRETERA PANAMERICANA NORTE TRAMO KM 988+000 - KM 1001+924 REGION PIURA	286270	7.200	Kilometro	10/dic/15	10/jun/17	5	Kilometro	7.200		7	144	100	78,471,919	162,986,191	162,851,483	100

Anexo 4.9 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - MTC - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES A Diciembre 2016

Responsable Proy/Prod	Meta			Meta Global							Avance de la Meta Física		Logrado			Presupuesto S/.			
FASE	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016
Supervisión de Obras	0236	2314	0166394 SUPERVISION CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE PIURA, REGION PIURA	286270	13.924	Kilometro	10/dic/15	30/jul/17	1	Supervisión						3,269,663	2,811,163	2,810,619	100
	2249827 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL Y ACCESOS TREBOL DEL PACIFICO - BRISAS DE CONCON																237,994		
	TREBOL DEL PACIFICO - BRISAS DE CONCON																237,994		
Estudio Definitivo	0774	2606	0197543 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL Y ACCESOS TREBOL DEL PACIFICO - BRISAS DE CONCON REGION LIMA	237590	1.000	Kilometro	01/sep/16	24/abr/18		Estudio							237,994		
	2300808 CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL PALMA ALTA, DEL TRAMO VIAL PUENTE PUCUSANA - CERRO AZUL - ICA												2				166,855	83,428	50
	PUENTE PEATONAL PALMA ALTA, DEL TRAMO VIAL PUENTE PUCUSANA - CERRO AZUL - ICA												2				166,855	83,428	50
Estudio de Perfil	0770	2607	0197482 CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL PALMA ALTA DEL TRAMO VIAL PUENTE PUCUSANA - CERRO AZUL - ICA REGION LIMA	338399	1.000	Metro	15/ene/15	14/dic/15		Estudio		1.000	1		100		166,855	83,428	50
	2300824 CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL SAN JOSE , DEL TRAMO VIAL PUENTE PUCUSANA - CERRO AZUL - ICA												2				166,855	83,428	50
	PUENTE PEATONAL SAN JOSE DEL TRAMO VIAL PUENTE PUCUSANA - CERRO AZUL - ICA												2				166,855	83,428	50
Estudio de Perfil	0764	2608	0197496 CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL SAN JOSE DEL TRAMO VIAL PUENTE PUCUSANA - CERRO AZUL - ICA REGION LIMA	338479	1.000	Puente	15/ene/15	14/dic/15		Estudio		1.000	1		100		166,855	83,428	50
	2300828 CONSTRUCCION DEL PASO PEATONAL SAN ANTONIO , DEL TRAMO VIAL PUENTE PUCUSANA - CERRO AZUL - ICA												2				166,855	83,428	50
	PASO PEATONAL SAN ANTONIO DEL TRAMO VIAL PUENTE PUCUSANA CERRO AZUL ICA												2				166,855	83,428	50
Estudio de Perfil	0767	2610	0197487 CONSTRUCCION DEL PASO PEATONAL SAN ANTONIO DEL TRAMO VIAL PUENTE PUCUSANA - CERRO AZUL - ICA REGION LIMA	338484	1.000	Puente	15/ene/15	14/dic/15		Estudio		1.000	1		100		166,855	83,428	50
	2300831 CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL BUJAMA DEL TRAMO VIAL PUENTE PUCUSANA CERRO AZUL ICA												7				696,402	348,201	50
	INTERCAMBIO VIAL BUJAMA DEL Tr. VIAL PUENTE PUCUSANA CERRO AZUL ICA												7				696,402	348,201	50
Estudio de Perfil	0765	2611	0197486 CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL BUJAMA DEL TRAMO VIAL PUENTE PUCUSANA - CERRO AZUL - ICA REGION LIMA	338487	1.000	Kilometro	15/ene/15	17/dic/15		Estudio		1.000	1		100		696,402	348,201	50
	2300833 CONSTRUCCION DEL PASO VEHICULAR 15 DE ENERO Tr. VIAL PUENTE PUCUSANA - CERRO AZUL - ICA												6				566,124	283,062	50
	PASO VEHICULAR 15 DE ENERO Tr. VIAL PUENTE PUCUSANA - CERRO AZUL - ICA												6				566,124	283,062	50
Estudio de Perfil	0763	2612	0197484 CONSTRUCCION DEL PASO VEHICULAR 15 DE ENERO DEL TRAMO VIAL PUENTE PUCUSANA - CERRO AZUL - ICA REGION LIMA	338492	1.000	Kilometro	15/ene/15	14/dic/15		Estudio		1.000	1		100		566,124	283,062	50
	2300834 CONSTRUCCION DE LA INTERSECCION CP CHOCALLA Tr. VIAL PUENTE PUCUSANA - CERRO AZUL - ICA																566,124		
	CONSTRUCCION DE LA INTERSECCION CP CHOCALLA Tr. VIAL PUENTE PUCUSANA - CERRO AZUL - ICA																566,124		

Anexo 4.9 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - MTC - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES A Diciembre 2016

Responsable Proy/Prod	Meta			Meta Global							Avance de la Meta Física		Logrado			Presupuesto S/.			
FASE	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016
Estudio de Perfil	0766	2613	0197485 CONSTRUCCION DE LA INTERSECCION CP CHOCALLA DEL TRAMO VIAL PUENTE PUCUSANA - CERRO AZUL - ICA REGION LIMA	338494	1.000	Kilometro	15/ene/15	14/dic/15		Estudio							566,124		
	2300835 CONSTRUCCION DEL PASO PEATONAL INFERIOR DEL CENTRO POBLADO 9 DE OCTUBRE Tr. VIAL PUENTE PUCUSANA - CERRO AZUL - ICA												3				326,893	163,447	50
	PASO PEATONAL INFERIOR DEL CENTRO POBLADO 9 DE OCTUBRE Tr. VIAL PUENTE PUCUSANA - CERRO AZUL - ICA												3				326,893	163,447	50
Estudio de Perfil	0769	2614	0197483 CONSTRUCCION DEL PASO PEATONAL INFERIOR DEL CENTRO POBLADO 9 DE OCTUBRE TRAMO VIAL PUENTE PUCUSANA - CERRO AZUL - ICA REGION LIMA	338496	1.000	Kilometro	15/ene/15	14/dic/15		Estudio		1.000	1		100		326,893	163,447	50
	2301920 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 148+700												7				684,743	481,923	70
	PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 148+700												7				684,743	481,923	70
Estudio Definitivo	0678	3054	0189244 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 148+700 REGION LIMA	341324	0.120	Kilometro	06/abr/16	22/mar/17		Estudio		1.000	1		100		684,743	481,923	70
	2302068 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 167+190												3				310,362	218,433	70
	PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 167+190												3				310,362	218,433	70
Estudio Definitivo	0679	3056	0189235 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 167+190 REGION LIMA	341445	0.145	Kilometro	06/abr/16	22/mar/17		Estudio		1.000	1		100		310,362	218,433	70
	2302089 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM. 168+320												3				312,381	219,854	70
	PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM. 168+320												3				312,381	219,854	70
Estudio Definitivo	0687	3058	0189238 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 168+320 REGION LIMA	341462	0.145	Kilometro	06/abr/16	11/ene/17		Estudio		1.000	1		100		312,381	219,854	70
	2302512 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL INFERIOR A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM. 169+379												3				311,222	219,038	70
	PASO A DESNIVEL INFERIOR A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM. 169+379												3				311,222	219,038	70
Estudio Definitivo	0688	3060	0189236 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 169+379 REGION LIMA	341673	0.024	Kilometro	17/may/17	02/abr/18		Estudio		1.000	1		100		311,222	219,038	70
	2302529 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM. 170+700																323,760	227,863	70
	PASO A DESNIVEL EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 170+700																323,760	227,863	70
Estudio de Perfil	0682	3063	0189243 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 170+700 REGION LIMA	341688	0.145	Kilometro	03/ago/15	31/dic/15		Estudio					100		323,760	227,863	70
	2302538 CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 181+850												4				440,727	310,184	70
	PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 181+850												4				440,727	310,184	70

Anexo 4.9 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - MTC - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES A Diciembre 2016

Responsable Proy/Prod	Meta			Meta Global							Avance de la Meta Física		Logrado			Presupuesto S/.			
FASE	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016
Estudio Definitivo	0675	3064	0189234 CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 181+850 REGION LIMA	341695	0.024	Kilometro	06/abr/16	11/ene/17		Estudio		1.000	1		100		440,727	310,184	70
	2302552 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL TIROLER A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 159+470												4				446,784	314,447	70
	PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 159+470 REGION LIMA												4				446,784	314,447	70
Estudio Definitivo	0694	3156	0189239 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL TIROLER A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 159+470 REGION LIMA	341704								1.000	1				446,784	314,447	70
	2302573 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 168+525												4				393,412	276,884	70
	PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 168+525												4				393,412	276,884	70
Estudio Definitivo	0680	3066	0189242 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 168+525 REGION LIMA	341725	0.145	Kilometro	06/abr/16	21/ene/17		Estudio		1.000	1		100		393,412	276,884	70
	2302580 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 169+840												4				382,146	268,955	70
	PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 169+840												4				382,146	268,955	70
Estudio Definitivo	0681	3074	0189237 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 169+840 REGION LIMA	341731	0.145	Kilometro	06/abr/16	11/ene/17		Estudio		1.000	1		100		382,146	268,955	70
	2302926 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 171+815												4				402,054	282,966	70
	PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 171+815												4				402,054	282,966	70
Estudio Definitivo	0683	3076	0189240 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 171+815 REGION LIMA	342008	0.145	Kilometro	06/abr/16	11/ene/17		Estudio		1.000	1		100		402,054	282,966	70
	2302931 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL CAMPIÑA DE SUPE A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 188+100												5				498,119	350,577	70
	PASO A DESNIVEL CAMPIÑA DE SUPE A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 188+100												5				498,119	350,577	70
Estudio Definitivo	0689	3078	0189250 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL CAMPIÑA DE SUPE A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 188+100 REGION LIMA	342009	0.350	Kilometro	06/abr/16	11/ene/17		Estudio		1.000	1		100		498,119	350,577	70
	2302942 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 193+000												7				651,524	458,543	70
	PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 193+000												7				651,524	458,543	70
Estudio Definitivo	0676	3082	0189251 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 193+000 REGION LIMA	342017	0.340	Kilometro	06/abr/16	11/ene/17		Estudio		1.000	1		100		651,524	458,543	70
	2302971 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 200+000												6				574,812	404,553	70
	PASO A DESNIVEL DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 200+000												6				574,812	404,553	70

Anexo 4.9 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - MTC - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES A Diciembre 2016

Responsable Proy/Prod	Meta			Meta Global							Avance de la Meta Física		Logrado			Presupuesto S/.			
FASE	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016
Estudio Definitivo	0690	3084	0189245 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 200+000 REGION LIMA	342037	0.006	Kilometro	18/dic/15	18/dic/15		Estudio		1.000	1		100		574,812	404,553	70
	2304024 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1NA, KM 2+050												3				305,133	214,753	70
	PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1NA, KM 2+050												3				305,133	214,753	70
Estudio Definitivo	0677	3086	0189247 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N A, KM 2+050 REGION LIMA	342936	0.144	Kilometro	23/dic/15	23/dic/15		Estudio		1.000	1		100		305,133	214,753	70
	2304067 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL Y PUENTES PEATONALES EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 76+200, 77+900 Y 78+650												7				676,467	476,098	70
	PASO A DESNIVEL Y PUENTES PEATONALES EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 76+200, 77+900 Y 78+650												7				676,467	476,098	70
Estudio Definitivo	0691	3088	0189252 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL Y PUENTES PEATONALES EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 76+200, 77+900 Y 78+650 REGION LIMA	342981	0.145	Kilometro	06/abr/16	11/ene/17		Estudio		1.000	1		100		676,467	476,098	70
	2304079 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 79+280												4				437,732	308,076	70
	PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 79+280												4				437,732	308,076	70
Estudio Definitivo	0684	3090	0189246 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 79+280 REGION LIMA	342991	0.066	Kilometro	23/dic/15	23/dic/15		Estudio		1.000	1		100		437,732	308,076	70
	2304097 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 79+850												4				420,108	295,672	70
	PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 79+850												4				420,108	295,672	70
Estudio Definitivo	0685	3092	0189241 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 79+850 REGION LIMA	343007	0.066	Kilometro	06/abr/16	11/ene/17		Estudio		1.000	1		100		420,108	295,672	70
	2304106 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 80+530												1				145,590	102,466	70
	CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 76+200, 77+900 Y 78+650 REGION LIMA												1				145,590	102,466	70
Estudio Definitivo	0695	3157	0189253 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 80+530 REGION LIMA	343013	32.000	Metro	01/ene/16	26/dic/16		Estudio		1.000	1		100		145,590	102,466	70
	2304124 CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 93+300												3				336,560	236,871	70
	PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 93+300												3				336,560	236,871	70
Estudio Definitivo	0686	3094	0189249 CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 93+300 REGION LIMA	343030	0.166	Kilometro	06/abr/16	11/ene/17		Estudio		1.000	1		100		336,560	236,871	70
	2304125 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE RUTA PE-1N, KM 181+560												4				409,640	288,305	70

Anexo 4.9 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - MTC - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES A Diciembre 2016

Responsable Proy/Prod	Meta			Meta Global							Avance de la Meta Física		Logrado			Presupuesto S/.			
FASE	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016
			PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE RUTA PE-1N, KM 181+560										4				409,640	288,305	70
Estudio Definitivo	0670	3096	0189233 CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE 1N, KM 181+560 REGION LIMA	343031	0.066	Kilometro	23/dic/15	23/dic/15		Estudio		1.000	1		100		409,640	288,305	70
			2304197 CONSTRUCCIÓN DE LOS ACCESOS DEL INTERCAMBIO VIAL MEDIO MUNDO EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 171+300										2				234,437	164,997	70
			INTERCAMBIO VIAL MEDIO MUNDO EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 171+300										2				234,437	164,997	70
Estudio Definitivo	0693	3098	0189248 CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL MEDIO MUNDO EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 171+300 REGION LIMA	343092	0.012	Kilometro	06/abr/16	11/ene/17		Estudio		1.000	1		100		234,437	164,997	70
			2318526 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA CHINCHA - ICA TRAMO KM 188+000 - KM 283+609														56,945,898	10,641,530	19
			AUTOPISTA CHINCHA - ICA, TR. KM 188+000 A 283+609														56,945,898	10,641,530	19
Estudio Definitivo	0760	2599	0199784 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA CHINCHA - ICA TRAMO KM 188+000 - KM 283+609, ICA	308306	96.000	Kilometro	01/ene/17	26/abr/18		Estudio							9,584,540	1,886,607	20
Obras	0762	2600	0199784 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA CHINCHA - ICA TRAMO KM 188+000 - KM 283+609, ICA	308306	96.000	Kilometro	24/ago/18	15/feb/20		Kilometro							46,112,547	8,754,923	19
Supervisión de Obras	0761	2601	0199784 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA CHINCHA - ICA TRAMO KM 188+000 - KM 283+609, ICA	308306	96.000	Kilometro	22/ago/18	13/abr/20		Supervisión							1,248,811		
			RVN Concesionada						2,064,374				2,063,856	100		1,390,574,809	1,558,550,400	1,554,673,212	100
			OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN						10,539				11,663	111		967,074,524	1,082,953,705	1,082,803,723	100
			Cofinanciadas						10,539				10,618	101		947,016,224	1,061,797,485	1,061,647,505	100
			GI_150 RVN CONCESIONADA						10,539				10,618	101		947,016,224	1,061,797,485	1,061,647,505	100
			Concesiones General						17				73	433		800,000	7,251,634	7,230,615	100
Estudio Definitivo	0455	1154	0000711 ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS		1.000	Kilometro	05/ago/14	30/dic/14		Estudio		1.000	1		200		5,575,743	5,575,742	100
Gestion Administrativa	0077	1155	0051071 GESTION Y MONITOREO DE PROYECTOS		1.000	Informe	01/ene/14	30/dic/16	1	Informe		1.000	1	100	100	800,000	1,675,891	1,654,873	99
			Empalme 1B-Buenos Aires-Canchaque (Programa Costa Sierra)						240				240	100		23,025,159	23,996,421	23,996,420	100
Obras	0078	0080	0052419 PAO BUENOS AIRES CANCHACHE		21.000	Cuota	01/ago/08	30/dic/16	1	Cuota		1.000	1	100	76	23,025,159	23,996,421	23,996,420	100
			IIRSA NORTE Eje Multimodal Amazonas Norte - (Piura - Olmos - Corral Quemado - Rioja - Tarapoto-Yurimaguas)						1,529				1,529	100		143,361,292	152,909,485	152,909,484	100
Obras	0079	1022	0052420 PAO IIRSA NORTE		9.000	Cuota	01/mar/06	28/dic/16	1	Cuota		1.000	1	100	44	126,965,292	130,797,835	130,797,835	100
Obras	0085	1024	0052362 OBRAS ADICIONALES IIRSA NORTE		32.000	Obra	01/ene/09	31/dic/16	1	Obra		1.000	1	100	84	15,750,000	19,836,807	19,836,807	100
Supervisión de Obras	0072	1025	0055906 SUPERVISION OBRAS ADICIONALES IIRSA NORTE		1.000	Supervisión	17/jun/05	30/dic/16	1	Supervisión		1.000	1	100	100	646,000	2,274,843	2,274,843	100
			IIRSA SUR Tramo 1 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Marcona - Urcos)						1,312				1,335	102		71,872,552	133,548,923	133,419,966	100
Obras	0080	1764	0052421 PAO IIRSA SUR TRAMO 1		7.000	Cuota	01/ene/09	21/dic/16	1	Cuota		1.000	1	100	29	49,836,173	50,773,770	50,773,770	100

Anexo 4.9 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - MTC - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES A Diciembre 2016

Responsable Proy/Prod	Meta			Meta Global							Avance de la Meta Física		Logrado			Presupuesto S/.			
FASE	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016
Supervisión de Obras	0073	1802	0132798 SUPERVISION OBRAS ADICIONALES IIRSA SUR		1.000	Supervisión	01/ene/09	30/dic/16	1	Supervisión		1.000	1	100	100	11,931,132	5,445,951	5,434,049	100
Supervisión de Obras	0506	0439	0052977 SUPERVISION DEFINITIVA TRAMO 4 IIRSA SUR		302.176	Kilometro	01/ene/06	31/dic/13		Supervisión		1.000	1		100		2,324,112	2,324,111	100
PAO	0086	0425	0052363 OBRAS ADICIONALES IIRSA SUR		46.000	Obra	01/ene/09	30/dic/16	1	Obra		1.000	1	100	102	10,105,247	75,005,090	74,888,036	100
			IIRSA SUR Tramo 2 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Urcos - Inambari)						1,559				1,559	100		151,295,840	155,862,820	155,862,819	100
Obras	0081	1763	0052422 PAO IIRSA SUR TRAMO 2		6.000	Cuota	01/feb/11	30/dic/16	1	Cuota		1.000	1	100	100	151,295,840	155,862,820	155,862,819	100
			IIRSA SUR Tramo 3 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Pte. Inambari - Iñapari)						2,020				2,020	100		196,053,448	201,971,470	201,971,470	100
Obras	0082	1765	0052423 PAO IIRSA SUR TRAMO 3		11.000	Cuota	01/ene/12	30/dic/16	1	Cuota		1.000	1	100	55	196,053,448	201,971,470	201,971,470	100
			IIRSA SUR Tramo 4 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Azángaro - Pte. Inambari)						3,049				3,049	100		273,332,083	304,907,065	304,907,064	100
Obras	0083	1766	0052424 PAO IIRSA SUR TRAMO 4		12.000	Cuota	01/ene/11	30/dic/16	1	Cuota		1.000	1	100	58	153,332,083	157,960,528	157,960,527	100
Obras	0087	1267	0052375 OBRAS FALTANTES TRAMO 4 IIRSA SUR		120.780	Obra	01/may/10	30/oct/17	1	Obra		1.000	1	100	100	120,000,000	146,946,537	146,946,537	100
			IIRSA SUR Tramo 5 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Matarani - Juliaca - Azángaro / Ilo - Puno - Juliaca)						813				813	100		87,275,850	81,349,667	81,349,667	100
Obras	0084	1016	0052425 PAO IIRSA SUR TRAMO 5		8.000	Cuota	01/abr/09	30/dic/16	1	Cuota		1.000	1	100	38	87,275,850	81,349,667	81,349,667	100
			Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios-Cajamarca-Chiple, Cajamarca-Trujillo y Dv Chilete - Emp. PE-3N																
Obras		3079	Obras en Longitudinal de la Sierra - Tramo 2		640.740	Kilometro	01/ene/17	30/dic/21		Kilometro									
			Autosostenible										1,045			20,058,300	21,156,220	21,156,218	100
			GI_150 RVN CONCESIONADA										1,045			20,058,300	21,156,220	21,156,218	100
			Autopista El Sol (Trujillo - Sullana)																
Obras		1020	Autopista del Sol: Trujillo - Sullana		262.780	Kilometro	25/ago/09	30/dic/21		Kilometro	4.757	18.001	23		29				
			Dv. Quilca - Dv. Arequipa (Repartición) - Dv. Matarani - Dv. Moquegua - Dv. Ilo - Tacna - Santa Rosa (ex La Concordia)																
Obras		1739	0166211 OBRAS ADICIONALES DESVIO QUILCA - LA CONCORDIA REGION TACNA		428.613	Kilometro	30/ene/17	10/mar/21		Kilometro		70.060	46		11				
			IIRSA Centro Tramo 2 (Pte. Ricardo Palma-La Oroya-Cerro de Pasco)																
Obras		1927	Obras IIRSA Centro Tr. 2 Pte Ricardo Palma-Dv Cerro de Pasco		377.000	Kilometro	01/oct/15	30/dic/19		Kilometro	161.078	153.940	315		95				
			Red Vial N° 4 (Pativilca - Chimbote - Trujillo)										111				11,125,319	11,125,318	100
Obras		0781	0141886 Rehabilitación de la Red Vial N° 04 Pativilca Trujillo		356.210	Kilometro	18/feb/09	12/feb/34		Kilometro	2.210		2		74				
Obras	0448	2394	0141772 OBRAS ADICIONALES RED VIAL N° 04-PATIVILCA - TRUJILLO		1.000	Obra	18/feb/09	12/feb/34		Obra		1.000	1		100		10,324,985	10,324,984	100
Supervisión de Obras	0731	2086	0141976 SUPERVISION DE OBRAS ADICIONALES DE RED VIAL N° 04 - PATIVILCA - TRUJILLO		1.000	Supervisión	18/feb/09	12/feb/34		Supervisión		1.000	1		100		800,334	800,334	100
			Red Vial N° 5 (Carretera Ancón-Huacho-Pativilca)										934				10,030,901	10,030,900	100
Obras	0449	0059	0181910 OBRAS ADICIONALES RED VIAL N° 5 ANCON - HUACHO - PATIVILCA		91.160	Kilometro	15/ene/03	25/dic/16		Kilometro	6.900	2.410	9		95		10,030,901	10,030,900	100

Anexo 4.9 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - MTC - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES A Diciembre 2016

Responsable Proy/Prod	Meta			Meta Global							Avance de la Meta Física		Logrado			Presupuesto S/.			
FASE	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016
			Red Vial Nº 6 (Carretera Puente Pucusana-Cerro Azul-Ica)													20,058,300			
Obras		0139	Red Vial Nº 6 (Carretera Puente Pucusana-Cerro Azul-Ica)		219.710	Kilometro	10/ene/09	30/dic/17		Kilometro					93				
Supervisión de Obras	0074	2163	0159183 PAGOS DE LAS VALORIZACIONES DE LA SUPERVISION DE LAS OBRAS DE LA ETAPA 2 Y 3 DE LA RED VIAL Nº 6 MULTIDEPARTAMENTAL		1.000	Supervisión	20/ene/15	30/dic/16	1	Supervisión		1.000	1	100	100	13,404,500			
Supervisión de Obras	0075	2164	0159184 SUPERVISION OBRAS NUEVAS DE LA RED VIAL Nº 06 MULTIDEPARTAMENTAL		1.000	Supervisión	20/ene/15	30/dic/16	1	Supervisión		1.000	1	100	100	5,878,600			
Supervisión de Obras	0076	2165	0159185 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA SUPERVISION POR OSITRAN DE LA ETAPA Nº3 DE LA RED VIAL Nº 06 MULTIDEPARTAMENTAL		1.000	Supervisión	20/ene/15	30/dic/16	1	Supervisión		1.000	1	100	100	775,200			
	MANTENIMIENTO VIAL								2,053,835				2,052,193	100		423,500,285	475,596,695	471,869,490	99
	Cofinanciadas								2,053,835				2,052,193	100		423,500,285	475,596,695	471,869,490	99
	GI_150 RVN CONCESIONADA								2,053,835				2,052,193	100		423,500,285	475,596,695	471,869,490	99
	Empalme 1B-Buenos Aires-Canchaque (Programa Costa Sierra)								4,682				4,682	100		8,953,560	5,993,188	5,993,188	100
Atencion de Emergencia	0383	0440	0053654 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - EMPALME 1B - BUENOS AIRES - CANCHAQUE DEL PROGRAMA COSTA - SIERRA													969,000			
Atencion de Emergencia	0447	0440	0053654 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - EMPALME 1B - BUENOS AIRES - CANCHAQUE DEL PROGRAMA COSTA - SIERRA		1.000	Informe	09/feb/07	01/feb/22	1	Informe		1.000	1	100	200				
Por niveles de servicio	0390	0028	0053824 PAMO BUENOS AIRES CANCHAQUE		78.127	Kilometro	09/feb/07	05/feb/22	78	Kilometro	78.127	78.127	78	100	100	7,984,560	5,993,188	5,993,188	100
	IIRSA NORTE Eje Multimodal Amazonas Norte - (Piura - Olmos - Corral Quemado - Rioja - Tarapoto-Yurimaguas)								624,457				624,265	100		45,447,127	84,497,277	84,098,542	100
Atencion de Emergencia	0382	0441	0053638 ITM - IIRSA NORTE		4.000	Informe	17/jun/05	06/nov/30	1	Informe					100	3,230,000	12,892,846	12,534,684	97
Atencion de Emergencia	0402	1026	0101901 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA NORTE		1.000	Informe	02/ene/16	31/dic/16	1	Informe						3,230,000	6,243,180	6,240,783	100
Por niveles de servicio	0391	0025	0053825 PAMO IIRSA NORTE		955.100	Kilometro	17/jun/05	11/jun/30	955	Kilometro	955.100	955.100	955	100	100	38,857,953	65,361,251	65,323,075	100
Supervision PAMO	0399	0840	0055866 SUPERVISION DEL INFORME TECNICO DE MANTENIMIENTO (ITM) DE LA CONCESION IIRSA NORTE				17/jun/05	11/jun/30	1							129,174			
	IIRSA SUR Tramo 1 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Marcona - Urcos)								364,553				364,553	100		47,825,683	48,116,894	48,116,894	100
Atencion de Emergencia	0384	1010	0053655 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA SUR TRAMO 1		2.000	Informe	23/oct/07	16/oct/32	1	Informe						1,615,000			
Por niveles de servicio	0392	0026	0053826 PAMO IIRSA SUR TRAMO 1		757.640	Kilometro	23/oct/07	16/oct/32	758	Kilometro	757.640	757.640	758	100	100	46,210,683	48,116,894	48,116,894	100
	IIRSA SUR Tramo 2 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Urcos - Inambari)								91,261				90,732	99		49,322,260	83,187,612	80,393,052	97

Anexo 4.9 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - MTC - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES A Diciembre 2016

Responsable Proy/Prod		Meta			Meta Global						Avance de la Meta Física		Logrado			Presupuesto S/.			
FASE	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016
Atencion de Emergencia	0385	1011	0053656 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA SUR TRAMO 2		12.000	Informe	01/jul/11	30/dic/30	1	Informe					125	6,460,000	41,085,684	38,292,472	93
Por niveles de servicio	0393	0056	0053827 PAMO IIRSA SUR TRAMO 2		300.000	Kilometro	04/ago/05	29/jul/30	300	Kilometro	300.000	300.000	300	100	100	36,595,900	30,243,876	30,243,875	100
Supervision PAMO	0406	2156	0159181 SUPERVISION INFORME TECNICO MANTENIMIENTO - IIRSA SUR TRAMO 2 MULTIDEPARTAMENTAL				01/jul/11	30/dic/30	1							1,718,360			
Mantenimiento de Emergencia	0401	0876	0078331 ITM - IIRSA SUR TRAMO 2		3.000	Informe	07/may/15	31/dic/16	1	Informe					33	4,548,000	11,858,052	11,856,705	100
	IIRSA SUR Tramo 3 del Corredor Vial Interocéánico Sur (Pte. Inambari - Iñapari)								174,671				174,614	100		59,143,503	48,968,173	48,571,192	99
Atencion de Emergencia	0386	1012	0053657 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA SUR TRAMO 3		14.000	Informe	04/ago/05	29/jul/32	1	Informe					114	4,690,000	4,109,132	3,717,177	91
Por niveles de servicio	0394	0057	0053828 PAMO IIRSA SUR TRAMO 3		403.200	Kilometro	04/ago/05	29/jun/30	403	Kilometro	403.200	403.200	403	100	100	50,641,090	43,307,041	43,307,041	100
Supervision PAMO	0400	1013	0078330 ITM - IIRSA SUR TRAMO 3		1.000	Informe	01/jul/12	15/dic/19	1	Informe					33	2,500,000	1,552,000	1,546,975	100
Supervision PAMO	0407	2155	0159182 SUPERVISION INFORME TECNICO MANTENIMIENTO - IIRSA SUR TRAMO 3 MULTIDEPARTAMENTAL		1.000	Informe	01/jul/12	15/dic/19	1	Informe						1,312,413			
	IIRSA SUR Tramo 4 del Corredor Vial Interocéánico Sur (Azángaro - Pte. Inambari)								131,373				130,509	99		47,644,252	129,090,089	128,953,160	100
Atencion de Emergencia	0387	1014	0053658 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA SUR TRAMO 4		22.000	Informe	04/ago/05	29/jul/30	1	Informe					105	4,690,000	86,426,103	86,289,174	100
Por niveles de servicio	0395	0058	0053829 PAMO IIRSA SUR TRAMO 4		305.900	Kilometro	04/ago/05	29/jun/30	306	Kilometro	305.900	305.900	306	100	100	42,954,252	42,663,986	42,663,986	100
	IIRSA SUR Tramo 5 del Corredor Vial Interocéánico Sur (Matarani - Juliaca - Azángaro / Ilo - Puno - Juliaca)															6,556,900			
Por niveles de servicio	0396	0027	0053830 PAMO IIRSA SUR TRAMO 5		854.678	Kilometro	24/oct/07	17/oct/35	855	Kilometro	854.678	854.678	855	100	100	6,556,900			
	Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios-Cajamarca-Chiple, Cajamarca-Trujillo y Dv Chilete - Emp. PE-3N								662,838				662,838	100		85,339,916	75,743,462	75,743,462	100
Por niveles de servicio	0403	1726	0141811 PAMO LONGITUDINAL DE LA SIERRA - TRAMO 2		875.109	Kilometro	01/ene/15	22/may/39	875	Kilometro	875.109	875.109	875	100	100	85,339,916	75,743,462	75,743,462	100
	Longitudinal de la Sierra Tramo 4: Huancayo - Ayacucho - Puente Sahuinto y Dv. Pisco - Ayacucho															30,000,000			
Por niveles de servicio	0404	2079	0141812 PAMO LONGITUDINAL DE LA SIERRA - TRAMO 4		965.000	Kilometro	10/ago/17	30/dic/42		Kilometro						30,000,000			
	Longitudinal de la Sierra Tramo 5: Urcos - Calapuja y Puno - Desaguadero															20,000,000			
Por niveles de servicio	0405	2080	0141813 PAMO LONGITUDINAL DE LA SIERRA - TRAMO 5		422.000	Kilometro	10/ago/17	30/dic/42		Kilometro						20,000,000			
	Nuevo Mocupe -Cayalti -Oyotun (Programa Costa Sierra)															9,841,854			
Atencion de Emergencia	0388	1003	0053660 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - NUEVO MOCUPE - CAYALTI - OYOTUN DEL PROGRAMA COSTA - SIERRA		1.000	Informe	30/abr/09	26/abr/24	1	Informe						969,000			
Por niveles de servicio	0397	0141	0053831 PAMO NUEVO MOCUPE - CAYALTI - OYOTUN		46.797	Kilometro	30/abr/09	26/abr/24	47	Kilometro	46.797	46.797	47	100	100	8,872,854			

Anexo 4.9 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - MTC - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES A Diciembre 2016

Responsable Proy/Prod	Meta			Meta Global							Avance de la Meta Física		Logrado			Presupuesto S/.			
FASE	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016
			Ovalo Chancay / Dv Variante Pasamayo - Huaral - Acos (Programa Costa Sierra).													13,425,230			
Atencion de Emergencia	0389	1008	0053661 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - OVALO CHANCAY-DV. VARIANTE PASAMAYO - HUARAL - ACOS DEL PROGRAMA COSTA - SIERRA		3.000	Informe	20/feb/09	17/feb/24	1	Informe						969,000			
Por niveles de servicio	0398	0140	0053832 PAMO OVALO CHANCAY - HUARAL - ACOS		76.500	Kilometro	20/feb/09	01/sep/27	77	Kilometro	76.500	76.500	77	100	100	12,456,230			
			Autosostenible																
			GI_150 RVN CONCESIONADA																
			Autopista El Sol (Trujillo - Sullana)																
Por niveles de servicio		1021	0193384 PAMO AUTOPISTA EL SOL		474.990	Kilometro	25/ago/09	19/ago/34	475	Kilometro	470.233	456.989	452	95	84				
			Dv. Quilca - Dv. Arequipa (Repartición) - Dv. Matarani - Dv. Moquegua - Dv. Ilo - Tacna - Santa Rosa (ex La Concordia)																
Por niveles de servicio		1738	Conservación Tramo Dv. Quilca - Dv. Matarani - Dv. Moquegua - Tacna - La Concordia		428.613	Kilometro	30/jun/15	24/ene/38	429	Kilometro	428.613	358.553	359	84	84				
			IIRSA Centro Tramo 2 Pte Ricardo Palma-Dv Cerro de Pasco																
Por niveles de servicio		1408	Conservacion IIRSA Centro Tr. 2 Pte Ricardo Palma-Dv Cerro de Pasco		377.370	Kilometro	30/jun/15	28/sep/35	377	Kilometro	216.292	223.430	62	17	5				
			Red Vial N° 4 (Pativilca - Chimbote - Trujillo)																
Por niveles de servicio		0142	Conservacion Red Vial N° 4 (Pativilca - Chimbote - Trujillo)		356.210	Kilometro	18/feb/09	12/feb/34	356	Kilometro	354.000	356.210	354	99	26				
			Red Vial N° 5 (Carretera Ancón-Huacho-Pativilca)																
Por niveles de servicio		0060	Conservacion Red Vial N° 5 (Carretera Ancón-Huacho-Pativilca)		182.660	Kilometro	15/ene/03	09/ene/28	183	Kilometro	175.760	180.250	173	95	53				
			Red Vial N° 6 (Carretera Puente Pucusana-Cerro Azul-Ica)																
Por niveles de servicio		0061	Conservacion Red Vial N° 6 (Carretera Puente Pucusana-Cerro Azul-Ica)		221.695	Kilometro	20/sep/05	13/sep/35	222	Kilometro	221.695	221.695	222	100	8				
			TOTALES 102						2,187,119				2,225,373	102		2015227979	2138051640	2003805533	94

Anexo 4.10 : Programación y Ejecución de Meta Física - MTC - DGCF/CNSV/PROCURADURIA A Diciembre 2016

Responsable Proy/Prod	Meta			Meta Global							Avance de la Meta Física		Logrado			Presupuesto S/.			
FASE	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Sem1	Sem2	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	% A Dic 2016	PIA	PIM	Devengado Ene Dic	% 2016
	810 MTC - ADMINISTRACIÓN INTERNA - 07 MTC-PROCURADURIA PÚBLICA - 07 MTC - PROCURADURÍA PÚBLICA												6				633,745	621,937	98
	RVN No Concesionada												6				633,745	621,937	98
	GESTION ESTRATEGICA												6				633,745	621,937	98
	Gestión												6				633,745	621,937	98
	GI_310 OPERACION INSTITUCIONAL												6				633,745	621,937	98
	Defensa judicial del estado												6				633,745	621,937	98
Gestion Administrativa	0509	0559	0051071 GESTION Y MONITOREO DE PROYECTOS		300.000	Documento	02/ene/16	30/dic/16		Documento		1	1		73		633,745	621,937	98
	TOTALES 1												6				633,745	621,937	98

Anexo 5 : Programación y Ejecución de Metas Físicas: Estudios Terminados A Diciembre 2016

Tipo de Estudio	META 2016			LONGITUD				TERMINADOS			LONGITUD			
	N° Contrato	N° Convenio	TOTAL	Contrato	Convenio	TOTAL (Km)	TOTAL (m)	N° Contrato	N° Convenio	TOTAL	Contrato	Convenio	TOTAL (Km)	TOTAL (m)
ESTUDIOS DE CONSERVACION	3	-	3			373 Km.	0 m.	-	-	-			0.00 Km.	0 m.
5.1 Estudio Especial y Mant. Periódico	3	-	3			373 Km.	0 m.	-	-	-			0.00 Km.	0 m.
Carreteras	3	-	3	373 Km.	0 Km.	373 Km.		-	-	-	0.00 Km.	0 Km.	0.00 Km.	
Puentes	-	-	-	0 m.	0 m.		0 m.	-	-	-	0 m.	0 m.		0 m.
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION PUBLICA	20	2	22			3,793 Km.	338 m.	25	1	26			1,997.66 Km.	237 m.
5.2 Perfil	16	-	16			3,412 Km.	338 m.	20	-	20			1,517.32 Km.	237 m.
Carreteras solución definitiva	10	-	10	1,253 Km.	0 Km.	1,253 Km.		15	-	15	1,137 Km.	0 Km.	1,137.45 Km.	
Carreteras solución básica	4	-	4	2,159 Km.	0 Km.	2,159 Km.		2	-	2	380 Km.	0 Km.	379.87 Km.	
Puentes	2	-	2	338 m.	0 m.		338 m.	3	-	3	237 m.			237 m.
5.3 Factibilidad	4	2	6			381 Km.	0 m.	5	1	6			480.34 Km.	0 m.
Carreteras	4	2	6	162 Km.	219 Km.	381 Km.		5	1	6	478 Km.	3 Km.	480.34 Km.	
Puentes	-	-	-	0 m.	0 m.		0 m.	-	-	-	0 m.	0 m.		
ESTUDIOS DE INVERSION PUBLICA	17	-	17			870 Km.	1,143 m.	7	1	8			330.20 Km.	560 m.
5.4 Estudio Definitivo	17	-	17			870 Km.	1,143 m.	7	1	8			330.20 Km.	560 m.
Carreteras	13	-	13	870 Km.	0 Km.	870 Km.		3	1	4	212 Km.	119 Km.	330.20 Km.	
Puentes	4	-	4	1,143 m.	0 m.		1,143 m.	4	-	4	560 m.	0 m.		560 m.
Tunel	-	-	-	0 m.	0 m.		0 m.	-	-	-	0 m.	0 m.		
TOTAL	40	2	42			5,036 Km.	1,481 m.	32	2	34			2,327.86 Km.	797 m.

Anexo 5.1 : Estudios de MANTENIMIENTO PERIÓDICO Terminados A Diciembre 2016

Act/Proy				Componente	Finalidad	Conv/Pfis	Meta Glo	Meta Global		Meta Producción								Documento de Finalización
Código Desc	Sec. SIAF	Sec. PFIS	Finalidad de la Meta			Cod. SNIP	Meta	UM Meta	Logrado Total	Unidad de Medida	Logrado a 2012	Logrado 2014	Logrado 2015	Logrado 2016	Inicio	Fin	Nro. Dias	
3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial																		
5001434 Mantenimiento Periódico de la Red Vial Nacional Pavimentada																		
PFIS																		
NO SE CONCLUYERON ESTUDIOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO																		

Carreteras	0	0.00	Km.
Puentes	0	0.00	mts.

Anexo 5.2 : Estudios de PERFIL Terminados A Diciembre 2016

2250 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA										Meta Global					Meta Global Financiera				Meta Produccion		Avance Fisico Logrado							
SECFU N	PFIS	FASE	A	E	C	E	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES			SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Dias	N° Contrato	Fecha Contrato	Costo Total Inicial S/.	Costo Total Actual S/.	Costo Unitario S/.	Meta Fisica	U. Med.	Ejecut ado A 2012	Ejecut ado 2013	Ejecut ado 2014	Ejecut ado 2015	Ejecut ado 2016	Observacion(Dic)
							RVN No Concesionada														20.000							
							OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN														20.000							
							Rehabilitación, mejoramiento y construcción														18.000							
							2300285 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ZUÑIGA - DV. YAUYOS - RONCHAS														1.000							
							Zuñiga - Dv. Yauyos - Ronchas.														1.000							
	1781	Estudio de Perfil					0154025 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA ZUÑIGA - DV. YAUYOS - RONCHAS			335634	195.600	Kilometro	02/ene/15	22/feb/16	416	ORD. SERV. 0000233	05/feb/15	11,000	1,140,348,874	5,830,004	1.000	Estudio				0.900	0.100	RD N° 128-2016-MTC/20 (22.Feb.16).
							2300355 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUTINA-SANDIA-SAN JUAN DEL ORO-FRONTERA CON BOLIVIA														1.000							
							CARRETERA PUTINA-SANDIA-SAN JUAN DEL ORO-FRONTERA CON BOLIVIA														1.000							
0437	1341	Estudio de Perfil					0102062 ESTUDIO DE PERFIL DE LA CARRETERA PUTINA-SANDIA SAN IGNACIO-FRONTERA CON BOLIVIA			336084	261.662	Kilometro	28/feb/14	08/mar/16	739	023-2014- MTC/20.	17/feb/14	345,702	872,808,723	3,335,634	1.000	Estudio			0.600	0.300	0.100	RD N° 144-2016-MTC/20 (08.Mar.16).
							2300808 CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL PALMA ALTA, DEL TRAMO VIAL PUENTE PUCUSANA - CERRO AZUL - ICA														1.000							
							PUENTE PEATONAL PALMA ALTA, DEL TRAMO VIAL PUENTE PUCUSANA - CERRO AZUL - ICA														1.000							
	2607	Estudio de Perfil					ESTUDIO DE PERFIL CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL PALMA ALTA DEL TRAMO VIAL PUENTE PUCUSANA - CERRO AZUL - ICA REGIÓN LIMA			338399	1.000	Puente	05/ene/15	08/ene/16	368						1.000	Estudio					1.000	Concluido (Fuente: SOSEM).
							2300824 CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL SAN JOSE , DEL TRAMO VIAL PUENTE PUCUSANA - CERRO AZUL - ICA														1.000							
							PUENTE PEATONAL SAN JOSE DEL TRAMO VIAL PUENTE PUCUSANA - CERRO AZUL - ICA														1.000							
	2608	Estudio de Perfil					ESTUDIO DE PERFIL CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL SAN JOSE DEL TRAMO VIAL PUENTE PUCUSANA - CERRO AZUL - ICA REGIÓN LIMA			338479	1.000	Puente	15/ene/15	28/ene/16	378						1.000	Estudio					1.000	Concluido (Fuente: SOSEM).
							2300828 CONSTRUCCION DEL PASO PEATONAL SAN ANTONIO , DEL TRAMO VIAL PUENTE PUCUSANA - CERRO AZUL - ICA														1.000							
							PASO PEATONAL SAN ANTONIO DEL TRAMO VIAL PUENTE PUCUSANA CERRO AZUL ICA												#DIV/0!		1.000							
	2610	Estudio de Perfil					ESTUDIO DE PERFIL CONSTRUCCIÓN DEL PASO PEATONAL SAN ANTONIO DEL TRAMO VIAL PUENTE PUCUSANA - CERRO AZUL - ICA REGIÓN LIMA			338484	1.000	Kilometro	15/ene/15	20/ene/16	370						1.000	Estudio					1.000	Concluido (Fuente: SOSEM).
							2300831 CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL BUJAMA DEL TRAMO VIAL PUENTE PUCUSANA CERRO AZUL ICA														1.000							
							INTERCAMBIO VIAL BUJAMA DEL Tr. VIAL PUENTE PUCUSANA CERRO AZUL ICA														1.000							
	2611	Estudio de Perfil					ESTUDIO DE PERFIL CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL BUJAMA DEL TRAMO VIAL PUENTE PUCUSANA - CERRO AZUL - ICA REGIÓN LIMA			338487	1.000	Kilometro	15/ene/15	28/ene/16	378						1.000	Estudio					1.000	Concluido (Fuente: SOSEM).
							2300833 CONSTRUCCION DEL PASO VEHICULAR 15 DE ENERO Tr. VIAL PUENTE PUCUSANA - CERRO AZUL - ICA														1.000							
							PASO VEHICULAR 15 DE ENERO Tr. VIAL PUENTE PUCUSANA - CERRO AZUL - ICA														1.000							
	2612	Estudio de Perfil					ESTUDIO DE PERFIL CONSTRUCCIÓN DEL PASO VEHICULAR 15 DE ENERO DEL TRAMO VIAL PUENTE PUCUSANA - CERRO AZUL - ICA REGIÓN LIMA			338492	1.000	Kilometro	15/ene/15	28/ene/16	378						1.000	Estudio					1.000	Concluido (Fuente: SOSEM).
							2300834 CONSTRUCCION DE LA INTERSECCION CP CHOCALLA Tr. VIAL PUENTE PUCUSANA - CERRO AZUL - ICA														1.000							
							CONSTRUCCION DE LA INTERSECCION CP CHOCALLA Tr. VIAL PUENTE PUCUSANA - CERRO AZUL - ICA														1.000							
	2613	Estudio de Perfil					ESTUDIO DE PERFIL CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN CP. CHOCALLA DEL TRAMO VIAL PUENTE PUCUSANA - CERRO AZUL - ICA REGIÓN LIMA			338494	1.000	Kilometro	15/ene/15	28/ene/16	378						1.000	Unidad					1.000	Concluido (Fuente: SOSEM).
							2300835 CONSTRUCCION DEL PASO PEATONAL INFERIOR DEL CENTRO POBLADO 9 DE OCTUBRE Tr. VIAL PUENTE PUCUSANA - CERRO AZUL - ICA														1.000							
							PASO PEATONAL INFERIOR DEL CENTRO POBLADO 9 DE OCTUBRE Tr. VIAL PUENTE PUCUSANA - CERRO AZUL - ICA														1.000							
	2614	Estudio de Perfil					ESTUDIO DE PERFIL CONSTRUCCIÓN DEL PASO PEATONAL INFERIOR DEL CENTRO POBLADO 9 DE OCTUBRE TRAMO VIAL PUENTE PUCUSANA - CERRO AZUL - ICA REGIÓN LIMA			338496	1.000	Kilometro	15/ene/15	28/ene/16	378						1.000	Estudio					1.000	Concluido (Fuente: SOSEM).

Anexo 5.2 : Estudios de PERFIL Terminados A Diciembre 2016

2250 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA										Meta Global					Meta Global Financiera				Meta Produccion		Avance Fisico Logrado					Observacion(Dic)
SECFU N	PFIS	FASE	A	E	C	E	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Dias	N° Contrato	Fecha Contrato	Costo Total Inicial S/.	Costo Total Actual S/.	Costo Unitario S/.	Meta Fisica	U. Med.	Ejecut ado A 2012	Ejecut ado 2013	Ejecut ado 2014	Ejecut ado 2015	Ejecut ado 2016	
							2302529 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM. 170+700												1.000							
							PASO A DESNIVEL EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 170+700												1.000							
	3063	Estudio de Perfil					ESTUDIO DE PERFIL CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 170+700 REGIÓN LIMA	341688	0.145	Kilometro	15/ene/15	28/ene/16	378						1.000	Estudio					1.000	Concluido (Fuente: SOSEM).
							2309268 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO - PISAC - URUBAMBA - OLLANTAYTAMBO												1.000							
							CUSCO - PISAC - URUBAMBA - OLLANTAYTAMBO (INC. VARIANTE HANCALLE).												1.000							
0439	1669	Estudio de Perfil					0115103 PERFIL CUSCO - PISAC - URUBAMBA - OLLANTAYTAMBO (INC. VARIANTE HANCALLE)	347659	88.760	Kilometro	10/ene/14	01/jun/16	873	020-2014-MTC/20	13/feb/14	371,348	291,463,588	3,283,727	1.000	Estudio			0.700	0.100	0.200	RD N° 371-2016-MTC/20 (01.Jun.16).
							2311601 MEJORAMIENTO, REHABILITACION, CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PUENTE CHACANTO - CHACHAPOYAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA												1.000							
							TR. PUENTE CHACANTO - DV. LEIMBAMBA - CHACHAPOYAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA												1.000							
0044	1435	Estudio de Perfil					0159190 CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE CHACANTO - DV. LEIMBAMBA - CHACHAPOYAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA REGION AMAZONAS	348803	241.310	Kilometro	04/may/15	10/mar/16	311	039-2015-MTC/20	07/abr/15	656,972	775,388,580	3,213,247	1.000	Estudio				0.550	0.450	RD N° 154-2016-MTC/20 (10.Mar.16).
							2317498 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO SAN CLEMENTE												1.000							
							Tr. Via de Evitamiento San Clemente (emp. Ruta Pe-28a, Via Los Libertadores - Emp. Pe 26c - Emp. Pe 1s)												1.000							
0436	1377	Estudio de Perfil					0081528 ESTUDIO PERFIL PARA LA CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO SAN CLEMENTE (EMP. RUTA PE-28A, VIA LOS LIBERTADORES - EMP. PE 26C - EMP. PE 1S, PANAMERICANA SUR)	354650	5.770	Kilometro	03/mar/14	02/ago/16	883	017-2014-MTC/20	10/feb/14	196,552	100,992,137	17,502,970	1.000	Estudio			0.400	0.350	0.250	RD N° 539-2016-MTC/20 (02.Ago.16).
							2327694 CONSTRUCCIÓN DE LA VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JUANJUI												1.000							
							VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JUANJUI												1.000							
0445	1800	Estudio de Perfil					0170688 CONSTRUCCION VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JUANJUI REGION SAN MARTIN	364106	12.000	Kilometro	28/dic/15	26/ago/16	242	144-2015-MTC/20	27/nov/15	361,784	361,784	30,149	1.000	Estudio					1.000	RD N° 605-2016-MTC/20 (26.Ago.16).
							2328807 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SANTA ROSA, ACCESOS, ROTONDA Y PASO A DESNIVEL, REGIÓN CALLAO												1.000							
							PUENTE SANTA ROSA, CALLAO												1.000							
0748	1302	Estudio de Perfil					0195218 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS REGION CALLAO	365143	160.000	Metro	01/ene/16	15/dic/16	349						1.000	Estudio					1.000	Concluido con Informe Técnico N
							SNIP_350378 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUBANTIA - ANAPATI - YOYATO - VALLE ESMERALDA - PICHARI - EMP. PE 28B QUIMBIRI, INCLUYE PUENTE SOBRE RIO ENE												1.000							
							Cubantia - Anapati - Yoyato - Valle Esmeralda - Pichari - Emp. PE-28B (Quimbiri)												1.000							
0037	2031	Estudio de Perfil					0141879 REHABILITACION DE CARRETERA CUBANTIA - ANAPATI - YOYATO - VALLE ESMERALDA - PICHARI - EMP. PE-28B QUIMBIRI, INCLUYE PUENTE SOBRE EL RIO ENE	350378	232.000	Kilometro	17/mar/15	30/may/16	440	029-2015-MTC/20	27/feb/15	581,521	943,798,057	4,068,095	1.000	Estudio				0.750	0.250	RD N° 364-2016-MTC/20 (30.May.16).
							SNIP_361441 MEJORAMIENTO DE LA RUTA NACIONAL PE-04 TRAMO EMP. PE-1N (EL CRUCE) - DV. SECHURA (PE-1NK) - BAYOVAR - TERMINAL BAYOVAR - BAPO												1.000							
							TR. PE-04 TRAMO EMP. PE-1N (EL CRUCE) - DV. SECHURA (PE-1NK) - BAYOVAR - TERMINAL BAYOVAR - BAPO												1.000							
0046	2173	Estudio de Perfil					0160052 REHABILITACION DE LA RUTA NACIONAL PE-04:EMP. PE-1N (EL CRUCE)-DV SECHURA (PE-1N K-BAYOVAR-TERMINAL BAYOVAR-BAPO, REGION PIURA	361441	69.000	Kilometro	23/nov/15	01/sep/16	283	123-2015-MTC/20	04/nov/15	516,771	230,022,686	3,333,662	1.000	Estudio					1.000	RD N° 617-2016-MTC/20 (01.Set.16).
							SNIP_365648 CONSTRUCCION DEL TUNEL LA VERONICA Y ACCESOS												1.000							
							TUNEL LA VERONICA												1.000							
0443	2386	Estudio de Perfil					0167852 Construcccion Del Tunel La Veronica Region Cusco	365648	26.200	Kilometro	22/feb/16	26/sep/16	217	030-2016-MTC/20	04/feb/16	394,871	1,348,192,030	51,457,711	1.000	Estudio					1.000	RD N° 676-2016-MTC/20 (26.Set.16).

Carreteras 15 **1,137** Kilómetro

Puentes 1 **160** Metro

Puentes 2 **2** Puente

Equivalente(Puentes en Metros) **77** Metro

Anexo 5.2 : Estudios de PERFIL Terminados A Diciembre 2016

2250 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA										Meta Global					Meta Global Financiera					Meta Produccion		Avance Fisico Logrado						
SECFU N	PFIS	FASE	A	E	C	E	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES			SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Dias	N° Contrato	Fecha Contrato	Costo Total Inicial S/.	Costo Total Actual S/.	Costo Unitario S/.	Meta Fisica	U. Med.	Ejecut ado A 2012	Ejecut ado 2013	Ejecut ado 2014	Ejecut ado 2015	Ejecut ado 2016	Observacion(Dic)
							Mejoramiento con Soluciones Basicas														2.000							
							2309493 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA - HUARAZ - HUARI - HUACAYBAMBA - JIRCAN - TINGO MARÍA - MONZON - EMP. PE-18A (TINGO MARÍA) POR NIVELES DE SERVICIO														1.000							
							CASMA-HUARAZ-HUARI-HUACAYBAMBA-JIRCAN-TINGO MARIA-MONZON-EMP.PE-18A (TINGO MARIA).														1.000							
0541	1651	Estudio de Perfil					0152381 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA-HUARAZ - HUARI - HUACAYBAMBA - JIRCAN - TINGO MARIA - MONZON - EMP. PE-18A (TINGO MARIA)			347874	269.870	Kilometro	19/jun/14	19/feb/16	610	055-2014-MTC/20	09/jun/14	1,448,965	128,268,113	475,296	1.000	Estudio			0.230	0.470	0.300	RD N° 109-2016-MTC/20 (19.Feb.16).
							2323377 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3N (LA CIMA) - CONOCANCHA - EMP. PE-22 (CHINCHAN) POR NIVELES DE SERVICIOS														1.000							
							Emp PE-3NG (la Cima) - Conocancha - Emp PE-22 (Chinchan) - Emp PE-20A (Abra La Viuda) - Marcapomacocha - Emp PE-3NG (Chupa) - Emp PE-20A - Sta. Bárbara de Carhuacayan - Conocancha														1.000							
0544	1624	Estudio de Perfil					0160612 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP PE-3N (LA CIMA)-CONOCANCHA-EMP PE-22 (CHINCHAN) REGION JUNIN			360272	110.000	Kilometro	25/sep/15	26/oct/16	397	088-2015-MTC/20	15/sep/15	490,125	490,125	4,456	1.000	Estudio				0.170	0.830	RD N° 756-2016-MTC/20 (26.Oct.16).

Carreteras 2 **380** Kilómetro

Tiempo Mínimo **217** días
Tiempo Máximo **883** días

Anexo 5.3 : Estudios de FACTIBILIDAD Terminados A Diciembre 2016

2250 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA					Meta Global						Meta Global Financiera		Meta Produccion					
SECFUN	PFIS	FASE	PROYECTO	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Dias	N° Contrato	Fecha Contrato	Meta Fisica	U. Med.	Ejecutado 2014	Ejecutado 2015	Ejecutado 2016	Observacion(Dic)
				RVN No Concesionada									7.000					
				OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN									7.000					
				Rehabilitación, mejoramiento y construcción									7.000					
				2234983 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. CERRO DE PASCO - TINGO MARIA									1.000					
				Dv. CERRO DE PASCO - TINGO MARÍA									1.000					
0012	0639	Estudio de Factibilidad		0110960 CARRETERA DV. CERRO DE PASCO - TINGO MARIA	217922	229.400	Kilometro	17/jul/14	12/ene/16	544	059-2014-MTC/20	26/jun/14	1.000	Estudio	0.130	0.720	0.150	RD N° 024-2016-MTC/20
				2234985 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE.1 NJ - BUENOS AIRES -SALITRAL - CANCHAQUE - EMP. PE.3N HUANCABAMBA, TRAMO CANCHAQUE - HUANCABAMBA									2.000					
				TRAMO CANCHAQUE - HUANCABAMBA									2.000					
0019	1276	Estudio de Factibilidad		0154029 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE.1 NJ - BUENOS AIRES -SALITRAL - CANCHAQUE - EMP. PE.3N HUANCABAMBA, TRAMO CANCHAQUE - HUANCABAMBA	245326	66.700	Kilometro	12/mar/14	27/jun/16	838	038-2015-MTC/20	31/mar/15	1.000	Estudio		0.600	0.400	RD N° 443-2016-MTC/20 (27.Jun.16).
				2311841 CONSTRUCCION DE LA AV. COSTA VERDE TRAMO: AV. RAFAEL ESCARDO - JR. VIRU, DISTRITO DE SAN MIGUEL - LIMA - LIMA									1.000					
				Tramo la Av. Costa Verde, Tramo: Av. Rafael Escardo - Jr. Viru.									1.000					
				CONVENIO 0019-2013-MTC/20									1.000					
0440	1706	Estudio de Factibilidad		0117092 CONSTRUCCION DE LA AV COSTA VERDE - TRAMO AVENIDA RAFAEL ESCARDO - JR. VIRU, DISTRITO DE SAN MIGUEL - LIMA - LIMA	128903	2.700	Kilometro	07/ene/15	02/sep/16	604	153-2014-MTC/20	26/dic/14	1.000	Estudio		0.750	0.250	RD N° 622-2016-MTC/20 (02.Set.2016)
				2318535 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RUTA N PE-08, EMP. PE-1N (CIUDAD DE DIOS) - EMP. PE-3N (CAJAMARCA)									1.000					
				TR. EMP. PE-1N (CIUDAD DE DIOS) - EMP. PE-3N (CAJAMARCA)									1.000					
0011	1078	Estudio de Factibilidad		0103438 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CARRETERA RUTA N PE-08, EMP. PE-1N(CIUDAD DE DIOS) - EMP. PE-3N (CAJAMARCA)	191091	78.050	Kilometro	10/feb/15	04/oct/16	602	009-2015-MTC/20	29/ene/15	1.000	Estudio		0.400	0.600	RD N° 705-2016-MTC/20 (04-Oct-16).
				2318537 CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE JULIACA									#####					
				VIA EVITAMIENTO CIUDAD DE JULIACA									1.000					
0002	1124	Estudio de Factibilidad		0055305 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JULIACA	185240	33.000	Kilometro	11/ene/16	13/dic/16	337	154-2015-MTC/20	14/dic/15	1.000	Estudio			1.000	RD N° 901-2016-MTC/20 (13.Dic.16).
				2336262 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE RICARDO PALMA - LA OROYA: VARIANTE EMP. PE-022 KM. 101+379 (RÍO BLANCO) - EMP. RUTA PE-3S KM. 21+918									1.000					
				PUENTE RICARDO PALMA - LA OROYA, Variante Emp. Ruta PE-022 Km. 101+379 (Río Blanco) - Emp. Ruta PE-3S Km. 21+918 (Huari)									1.000					
0009	0641	Estudio de Factibilidad		0103434 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CARRETERA PUENTE RICARDO PALMA-LA OROYA: VARIANTE EMP. PE-022 KM. 101+379 (RÍO BLANCO) - EMP. RUTA PE-3S KM. 21+918	181086	70.488	Kilometro	10/nov/15	19/dic/16	405	111-2015-MTC/20	21/oct/15	1.000	Estudio			1.000	RD N° 925-2016-MTC/20 (19.Dic.2016)

Carreteras	6	480.34	Kilometro	Tiempo Mínimo	337	días
Puentes	0	0.00	Metro	Tiempo Máximo	838	días

Anexo 5.4 : Estudios DEFINITIVOS Terminados A Diciembre 2016

2250 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA				Meta Global						Meta Global Financiera					Meta Produccion					Observacion(Dic)
SECFUN	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Dias	N° Contrato	Fecha Contrato	Costo Total Inicial S/.	Costo Total Actual S/.	Costo Unitario S/.	Meta Fisica	U. Med.	Ejecutado 2014	Ejecutado 2015	Ejecutado 2016	
			RVN No Concesionada												8.000					
			OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN												8.000					
			Rehabilitación, mejoramiento y construcción												8.000					
			2015973 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI - TOCACHE												1.000					
			TRAMO II y III - PIZANA - LA POLVORA, PIZARRON - PERLAMAYO - CAMPANILLA												1.000					
0065	0226	Estudio Definitivo	0132474 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO PIZANA-LA POLVORA-PIZARRON-PERLAMAYO-CAMPANILLA	2794	92.000	Kilometro	25/abr/14	17/may/16	753	042-2014-MTC/20	09/abr/14	4,273,920	4,273,920	46,456	1.000	Estudio	0.400	0.250	0.350	RD N° 334-2016-MTC/20 (17.May.16).
			2046177 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA-AREQUIPA; TRAMO MO-108: CRUZ DE FLORES, DISTRITOS TORATA, OMATE, COALAUQUE, PUQUINA, L.D. PAMPA USUÑA, MOQUEGUA												1.000					
			MOQUEGUA - OMATE - AREQUIPA TR. II: KM. 35 AL 153.50												1.000					
			078 CCI N° 014-2015-MTC/20 (29.Abr.2015) con GR de Moquegua												1.000					
0784	0323	Estudio Definitivo	0165640 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA - AREQUIPA TRAMO MOQUEGUA - OMATE REGION MOQUEGUA	50669	118.500	Kilometro	29/abr/15	12/ago/16	471	014-2015-MTC/20 *	29/abr/15				1.000	Estudio			1.000	RD N° 563-2016-MTC/20 (12.Ago.16).
			2057739 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLOS												1.000					
			ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO, INCLUIDO PUENTE CHIRA Y ACCESOS												1.000					
0510	0910	Estudio Definitivo	0050571 ESTUDIO DEFINITIVO DE CARRETERA ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO	6804	13.800	Kilometro	23/abr/13	23/feb/16	1036	045-2013-MTC/20	10/abr/13	931,852	43,718,593	3,168,014	1.000	Estudio	0.250		0.200	RD N°112-2016-MTC/20(23.Feb.2016)
			2078442 MEJORAMIENTO DEL PUENTE BOCAPAN Y ACCESOS												1.000					
			PUENTE BOCAPAN Y ACCESOS												1.000					
0554	0157	Estudio Definitivo	0055452 ESTUDIO DEFINITIVO DEL PUENTE BOCAPAN Y ACCESOS	69323	251.000	Metro	22/feb/10	17/mar/16	2215	0038-2010 MTC/20	16/sep/11	121,828	13,385,121	53,327	1.000	Estudio			0.250	RD N° 164-2016-MTC/20 (17.Mar.16).
			2089761 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL-MAYOCC-AYACUCHO TRAMO MAYOCC-HUANTA												1.000					
			PUENTE ALLCCOMACHAY Y ACCESOS									#¡DIV/0!			1.000					
0628	1674	Estudio Definitivo	0112707 ESTUDIO DEFINITIVO DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE ALLCCOMACHAY	70107	150.000	Metro	01/jul/14	02/may/16	671	66-2014-MTC/20	16/jul/14	1,036,743	77,453,633	516,358	1.000	Estudio	0.050	0.900	0.050	RD N° 279-2016-MTC/20 (02.May.2016).
			2131925 CARRETERA VILLARICA-PUERTO BERMUDEZ												1.000					
			VILLARICA-DV.PUERTO BERMUDEZ												1.000					
0180	1128	Estudio Definitivo	0089045 ESTUDIO DEFINITIVO VILLA RICA - PUERTO BERMUDEZ	3368	105.900	Kilometro	01/abr/14	04/mar/16	703	028-2014-MTC/20	24/feb/14	5,009,107	926,518,802	8,748,997	1.000	Estudio	0.450	0.250	0.300	RD N° 141-2016-MTC/20 (04.Mar.16).
			2132703 CONSTRUCCION DEL PUENTE TINGO Y ACCESOS												1.000					
			PUENTE TINGO Y ACCESOS												1.000					
0556	1219	Estudio Definitivo	0050579 ESTUDIO DEFINITIVO DE CONSTRUCCION PUENTE TINGO Y ACCESOS	155119	99.000	Metro	01/jun/12	22/jul/16	1512	0039-2012 MTC/20	20/nov/12	532,406	17,836,694	180,169	1.000	Estudio	0.250	0.050	0.150	RD N° 524-2016-MTC/20 (22.Jul.16).
			2158701 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CAYARA Y ACCESOS												1.000					
			PUENTE CAYARA Y ACCESOS												1.000					
0606	1161	Estudio Definitivo	0079210 ESTUDIO DEFINITIVO PUENTE CAYARA	173541	60.000	Metro	15/jun/14	22/jun/16	738	039-2014-MTC/20	26/mar/14	727,313	16,160,220	269,337	1.000	Estudio	0.750	0.100	0.150	RD N° 426-2016-MTC/20 (22.Jun.16)
TOTALES 8															8.000					

Carreteras 4 **330** Kilometro
Puentes 4 **560** Metro

Tiempo Mínimo **471**
Tiempo Máximo **2,215**

Anexo 6 : Obras ESPECIALES Y DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Terminados A Diciembre 2016

Act/Proy		Componente	Finalidad	Conv/Pfis			Meta Producción									
Código	Descripción	Sec. SIA	Sec. PFIS	Finalidad de la Meta	Meta	UM Meta	Logrado Total	Unidad de Medida	Logrado a 2013	Logrado 2014	Logrado 2015	Logrado 2016	Inicio	Fin	Nro. Dias	Documento de Finalización
3000131	Camino Nacional Con Mantenimiento Vial															
5001434	Mantenimiento Periódico de la Red Vial Nacional Pavimentada															
	PFIS															
NO SE CONCLUYERON OBRAS ESPECIALES Y DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO																

0.00 Kms.
0.00 Mts.

Anexo 7 : Obras de REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO Terminados A Diciembre 2016

2250 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA				Meta Global						Meta Global Financiera		Meta Produccion		Avance Físico Logrado					Observacion(Oct)
SECFUN	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Dias	N° Contrato	Fecha Contrato	Meta Fisica	U. Med.	Ejecutado A 2012	Ejecutado 2013	Ejecutado 2014	Ejecutado 2015	Ejecutado 2016	
			RVN No Concesionada									2.805.072							
			OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN									644.891							
			Rehabilitación, mejoramiento y construcción									643.891							
			2057906 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LIMA-CANTA-LA VIUDA-UNISH									79.467							
			TRAMO 1: LIMA CANTA, TR. Km 21.5 km. 80 y km. 80 km. 102									79.467							
0105	0928	Obras	0051369 LIMA CANTA, TR. KM 21.5 KM. 80 Y KM. 80 KM. 102	3271	78.3	Kilometro	26/may/12	14/oct/16	1602	032-2012-MTC/20	11/may/12	79.467	Kilometro	12.540	29.647	16.718	7.738	12.824	Obra Concluida.
			2078371 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO-MAZAMARI-DV. PANGOA- PUERTO OCOPA									65.820							
			SATIPO-MAZAMARI-DV. PANGOA- PUERTO OCOPA									65.820							
0631	0967	Obras	0063521 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO - MAZAMARI - DV. PANGOA - PUERTO OCOPA	4808	64.7	Kilometro	01/may/13	08/jul/16	1164	051-2013-MTC/20	19/abr/13	65.820	Kilometro		9.378	31.120	17.779	7.543	Obra Concluida.
			2088774 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN									5.089							
			TR. PUENTE TINGO - CHURIN									5.089							
0132	1068	Obras	0164140 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN TRAMO PUENTE TINGO - CHURIN REGION LIMA	34470	5.1	Kilometro	14/oct/15	15/sep/16	337	078-2015-MTC/20	28/ago/15	5.089	Kilometro				1.274	3.815	Obra Concluida.
			2134881 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAURI-NEGROMAYO-OSCOLLO-IMATA, TRAMO DV. IMATA-OSCOLLO-NEGROMAYO									68.725							
			Tr. Dv. Imata - Oscollo - Negromayo									68.725							
0184	1048	Obras	0063510 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAURI-NEGROMAYO-OSCOLLO-IMATA, TRAMO DV. IMATA-OSCOLLO-NEGROMAYO	116092	67.7	Kilometro	30/abr/13	29/feb/16	1035	046-2013-MTC/20	12/abr/13	67.725	Kilometro		4.769	24.577	34.195	4.184	Obra concluida.
			2159402 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL PAMPAS									37.140							
			TR. IMPERIAL-PAMPAS									37.140							
0199	1591	Obras	0132838 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL PAMPAS	73078	36.1	Kilometro	07/nov/14	29/may/16	569	109-2014-MTC/20	23/oct/14	36.140	Kilometro			1.076	22.589	12.475	Obra concluida.
			2235631 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE PIURA - CARRETERA PANAMERICANA NORTE TRAMO KM 988+000 - KM 1001+924									7.200							
			2da calzada, Tr. Panamericana Norte Km. 988+000 - 1001-924									7.200							
0235	2142	Obras	0159187 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE PIURA - CARRETERA PANAMERICANA NORTE TRAMO KM 988+000 - KM 1001+924 REGION PIURA	286270	7.2	Kilometro	10/dic/15	31/may/16	173			7.200	Kilometro					7.200	
			2106854 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO									20.040							
			ANDAHUAYLAS HUANCABAMBA (AEROPUERTO)									20.040							
0150	1559	Obras	0110956 CARRETERA ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO TRAMO ANDAHUAYLAS - HUANCABAMBA (AEROPUERTO)	5080	20.0	Kilometro	15/jun/15	02/oct/16	475	051-2015-MTC/20	21/may/15	20.040	Kilometro				9.755	10.285	Obra Concluida.
			2088774 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN									104.371							
			TR. HUAURA - SAYAN - PUENTE TINGO									99.282							
0131	0671	Obras	0083806 CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN	34470	96.4	Kilometro	01/abr/13	21/nov/16	1330	036-2013-MTC/20	05/mar/13	99.282	Kilometro		8.329	46.175	27.460	17.318	Obra Concluida.
			2110581 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARCOS -CAJABAMBA-SAUSACOCHA									58.802							
			TRAMO SAN MARCOS CAJABAMBA									58.802							
0163	1001	Obras	0102177 MEJORAMIENTO DEL TRAMO SAN MARCOS - CAJABAMBA	11432	56.4	Kilometro	01/sep/13	20/nov/16	1176	075-2013-MTC/20	22/jul/13	58.802	Kilometro		7.130	30.211	14.297	7.164	Obra Concluida
			2026767 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Quinua-San Francisco									94.590							
			QUINUA - SAN FRANCISCO, TR. KM 78+500 - 172+420									94.590							
0070	0406	Obras	0052671 QUINUA SAN FRANCISCO KM 78 500 AL KM 172 420	16256	76.1	Kilometro	09/abr/12	18/nov/16	1684	081-2011-MTC/20	23/nov/11	94.590	Kilometro	28.697	20.613	4.615	28.633	12.032	Obra Concluida.

Obras Viales de Rehabilitación y Mejoramiento

508.1 Kilometro

Anexo 7 : Obras de REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO Terminados A Diciembre 2016

CONVENIOS

2250 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA				Meta Global						Meta Global Financiera		Meta Produccion		Avance Fisico Logrado					
SECFUN	PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Dias	N° Contrato	Fecha Contrato	Meta Fisica	U. Med.	Ejecutado A 2012	Ejecutado 2013	Ejecutado 2014	Ejecutado 2015	Ejecutado 2016	Documento de Finalización
			RVN No Concesionada																
			OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN																
			Rehabilitación, mejoramiento y construcción																
			2078608 Rehabilitacion y mejoramiento de la carretera Huancavelica - Lircay																
			Tr. Huancavelica-Lircay: km 0 - km 1.55																
			CONVENIO 013-2012-MTC/20																
	1556	Obras	Construcción de la carretera Huancavelica - Lircay; Tr. Km. 0+000 - Km. 1+550	73004	1.6	Kilometro	02/mar/15	25/may/16	450	CONV_ 013-2012-MTC/20	04/ago/12	1.550	Kilometro				0.498	1.052	Informe N° 168-2016-MPH-SGES
			2058698 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA									58.860							
			TR : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC									58.860							
			CONVENIO 0023-2008-MTC/20									58.860							
0112	0955	Obras	0048005 CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC	10447	58.9	Kilometro	12/may/12	02/ago/16	1540	021-2012-MTC/20	18/mar/12	58.860	Kilometro	3.304	10.539	19.958	18.335	6.724	Obra concluida.

Obras Viales de Rehabilitación y Mejoramiento
mediante Convenio

60.4 Kilometro

Tiempo Mínimo

173 días

Tiempo Máximo

1,684 días

Anexo 8 : Obras de PUENTES Terminados A Diciembre 2016

2250 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA										Meta Global						Meta Global Financiera		Meta Produccion		Avance Fisico Logrado				
SECFU N	PFIS	FASE	J	E	C	I	E	F	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Dias	N° Contrato	Fecha Contrato	Meta Fisica	U. Med.	Ejecutado A 2012	Ejecutado 2013	Ejecutado 2014	Ejecutado 2015	Ejecutado 2016
			RVN No Concesionada															302						
			OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN															302						
			Rehabilitación, mejoramiento y construcción															302						
			2094971 REHABILITACION DEL EJE VIAL N 01 PIURA - GUAYAQUIL, PERU - ECUADOR, 21 INTERVENCIONES SECTOR PERU															145						
			PUENTE PASAMAYITO															145						
0140	1205	Obras							0063484 CONSTRUCCION DEL PUENTE PASAMAYITO Y ACCESOS	32006	144.000	Metro	17/may/15	10/jul/16	420	122-2014-MTC/20	25/mar/13	144	Metro				106	38

Obras de Construcción, Rehabilitación y
Meioramiento de Puentes

144.000 Metro

CONVENIOS

2250 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA									Meta Global						Meta Global Financiera		Meta Produccion		Avance Fisico Logrado					
SECFU N	PFIS	FASE	J	E	C	I	E	F	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	Dias	N° Contrato	Fecha Contrato	Meta Fisica	U. Med.	Ejecutado A 2012	Ejecutado 2013	Ejecutado 2014	Ejecutado 2015	Ejecutado 2016
									RVN No Concesionada									150						
									OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN									150						
									Rehabilitación, mejoramiento y construcción									150						
									2114280 CONSTRUCCION DEL PUENTE PUERTO OCOPA Y ACCESOS		F20161114							150						
									PUERTO OCOPA Y ACCESOS									150						
									CONVENIO 0005-2011-MTC/20									150						
0171	1199	Obras							0094479 PUENTE PUERTO OCOPA Y ACCESOS	124768	150.000	Metro	06/ene/14	20/ago/16	489			150	Metro			6	100	44

Obras de Construcción, Rehabilitación y
Meioramiento de Puentes mediante Convenio

150.000 Metro

Tiempo Mínimo

420 días

Tiempo Máximo

489 días

APÉNDICE

ÍNDICE

APÉNDICE A	:	EVALUACIÓN ACTIVIDADES Y PROYECTOS
APÉNDICE A-1	:	Evaluación de Producto
APÉNDICE A-2	:	Evaluación de Proyectos de Inversión Pública
APÉNDICE B	:	REPORTE SIAF METAS FÍSICAS
APÉNDICE C	:	METODOLOGÍA PARA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)

Apéndice A: EVALUACIÓN ACTIVIDADES Y PROYECTOS

Apéndice A-1: Evaluación de Producto

A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
3000001 ACCIONES COMUNES		
5001499 GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DE LA RED VIAL NACIONAL Esta actividad está vinculada principalmente al cumplimiento de la normatividad de los sistemas administrativos: Gestión de recursos humanos; Abastecimiento; Presupuesto público; Tesorería; Endeudamiento público; Contabilidad; Inversión pública; Planeamiento estratégico; Defensa judicial del estado; Control y Modernización de la gestión pública, así como la dirección institucional para el cumplimiento de la misión de PVN. Se terminaron los siguientes proyectos de TI en el 2016: Sistema de Almacén de Puentes Modulares Implantación del SGP en la UGE y la OPEI Módulo de Permisos de Bonificaciones Integración de los Módulos de la Sede Central con SUNAT Módulo de Acceso Integrado a los Sistemas Implementación de la Intranet Institucional Implementación de los Procesos de Gestión de Cambio y Gestión de la Configuración en una Herramienta de Mesa de Servicios Mantenimiento del Sistema de Peajes y Detracciones – SPD Se cumplieron con los documentos de gestión para los órganos rectores y pliego. Detalle en anexo de Acciones Comunes.	Estudio de Evaluación de Resultados de PIP en las Carreteras Nacionales, no se ejecutó porque empresa consultora Transalvi E.I.R.L. incumplió los plazos en los avances de productos a entregar. No se elaboró el Informe de Supervisión y Monitoreo del Plan de Ecoeficiencia PVN (PEPVN). Plan de Acción para la Igualdad de Género Implementado (PAIG): Avance al 95%. Pendiente de aprobación del Plan. Informe de Supervisión y Monitoreo, Evaluación PAIG: No es aplicable, al no haberse aprobado el plan. Los Proyectos de TI que no presentaron avance en los indicadores de producción física son: - Implementación de Ambiente de Calidad, Reprogramado para el 2017, rechazado en el 2016 por tener un alto presupuesto. - Implementación Herramientas innovadoras TICS: Reprogramado para el 2017, no se le otorgó la disponibilidad presupuestal en el 2016. - Implementación Servicio Cloud (Nube: En elaboración los TDRs. - Módulo de Derecho de Vía: En elaboración los TDRs.	Se resolvió el contrato. Alinear la programación multianual y el proyecto del POI a la programación del POI informático, lo que evitará incorporar proyectos o servicios, en el POI informático, sin financiamiento.

A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
	- Módulo de Gestión de Legajos personales: Reprogramado para el 2017. - Módulo de Tarifa Diferenciada, Reprogramado para el 2017. - Módulo Gestión de PACRIS: En elaboración los TDRs. - MODULO SGP-UGOB: Reprogramado para el 2017. - Servicios de Actualización WEB –Gis: Reprogramado para el 2017. - Sistema Buscador tipo GOOGLE, Reprogramado para el 2017. - Sistema de Firma Digital y Certificados Digitales: Reprogramado para el 2017. - Sistema de Gestión de Conservación Vial a Contratistas: Reprogramado para el 2017. - Sistema de Ingeniería para Estudios: Reprogramado para el 2017. - Sistema Gestión Técnica de Puentes: Reprogramado para el 2017. - Software de Firmas: Reprogramado para el 2017.	
3000131 CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL		
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RVN		
Red pavimentada (definitiva y temporal): Se obtuvo un avance del 186% respecto a la meta programada. Red no pavimentada(definitiva y temporal): Se obtuvo un avance del 165%	- 18 carreteras se ejecutaron sin previa programación en el programa multianual y POI. Las siguientes carreteras presentaron un bajo avance: 0165431 Mantenimiento Rutinario Carretera Mala Calango La Capilla Buena Vista San Juan Tantarache 0117421 Mantenimiento Rutinario Carretera Oyotun - Bebederos - La Florida - Niepos 0073472 Mantenimiento Rutinario Carretera Mencoriari - Boca - Sonaro - Puerto Anapi - Rio Ene 0168911 Mantenimiento Rutinario Carretera Niepos Bolívar	Se realizaron las modificaciones presupuestarias para su ejecución. Mejorar la programación de los contratos por niveles de servicios a fin de minimizar el mantenimiento por administración directa.
CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA		
El 75% (12,827.45 Km) de la red vial ha recibido mantenimiento durante el 2016.	4,299 Km. no recibieron o lo hicieron parcialmente, la conservación por niveles de servicio.	- En trámite los contratos complementarios. - Elaboración de TDRs.

A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
		- Designación al Comité para la elaboración de los TDRs. - El Contrato 192-2012-GR Cusco fue resuelto; actualmente en Arbitraje.
MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA		
	Estudios que no lograron la meta de producción física: 0053483 Estudio Para La Solución Definitiva De Los Puntos Críticos De La Carretera Puente Paucartambo - Oxapampa; Sector: Km. 0 000 - Km. 44 177 0053491 Estudios y Expedientes Técnicos - Evaluar Puntos Críticos Del Tramo: Ingenio Chachapoyas Km. 17 000 Al 39 440 0112712 Estudio Para La Evaluación Del Punto Crítico Acostambo Km. 171 000 De La Carretera Huancayo - Imperial - Izcuchaca 0180356 Implementación De Dispositivos De Seguridad Vial Y Mejora De La Señalización Integral De La Carretera Central: Lima - La Oroya 0089085 Estudios Y Expedientes Técnicos - Determinación De Causas De Fallas Encontradas En La Carretera: Tarma - La Merced - Puente Reither Obras que no lograron la meta de producción física: 0053779 Obra Mantenimiento periódico-evaluación y tratamiento de Sectores Afectados por Arenamiento en la Carretera Panamericana Sur Sub Tramo II Dv. Mancora - Tanaka (Km. 488 432 - Km. 583 000) 0091070 Mantenimiento periódico puntos críticos de la carretera el Reposo - Saramiriza tramo: El Reposo - duran (km. 74 700 - km. 74 800) 0180867 mantenimiento periódico Huánuco - Tingo Maria (km 70+000 - km 110+000)	Se viene elaborando los TDRs y en otras intervenciones se encuentra en procesos de selección.
5001437 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VIALES		
Se realizó la atención de las emergencias e instalación de 111% puentes modulares, como actividades de prevención de emergencias y la atención de las emergencias no previstas en los contratos por niveles de servicio.	Esta actividad es particular, en razón a que la programación tiene características especiales, por comprender principalmente la atención de emergencias que se presenten en la RVN, lo que no necesariamente es predecible y por tanto, lo que cuenta es la previsión de	

A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO																		
	recursos para eventos de emergencia. Lo más concreto son las acciones de prevención de emergencias representados por la instalación o reemplazo de los puentes modulares. El indicador de producción física es 50.																			
5001439 CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED CONCESIONADA																				
Se ha realizado los pagos a concesionarios por reconocimiento de gastos de mantenimiento y operación en la Red Vial Nacional Concesionada Cofinanciada, que incluye el mantenimiento de las obras adicionales de las concesiones. La conservación de la RVN concesionada se realizó de acuerdo a las obligaciones previstas en los contratos de concesión y sus modificaciones. El reporte de logros en las metas físicas es informado por la OSITRAN. La supervisión del cumplimiento del contrato es de responsabilidad de OSITRAN. El avance en la red concesionada cofinanciada es del 100%.																				
5003240 FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES DE PEAJES																				
Durante el 2016, los vehículos controlados por las unidades de peaje gestionados por PVN, fue de 94% respecto a la meta programada. El logro de la meta no depende directamente de la gestión de PVN, sino de variables externas, como el crecimiento de la economía. Las autorizaciones para la Circulación de Vehículos Especiales y/o el Transporte de Mercancías Especiales presentaron un avance del 182%. Otorgamiento de Autorizaciones para la Circulación de Combinaciones Vehiculares Especiales – CVE presentaron un avance del 176%. Otorgamiento de Bonificaciones para los Vehículos con Suspensión Neumática y/o Neumáticos Extra Anchos presentaron un avance del 195%.																				
5005827 ATENCIÓN DE FENOMENO EL NIÑO																				
Se realizó la adquisición de los siguientes equipos:																				
<table> <tr> <th>N° contrato</th><th>Equipo Mecánico</th><th>Cantidad</th></tr> <tr> <td>051-2016-MTC/20</td><td>Excavadora Hidráulica sobre orugas</td><td>11</td></tr> <tr> <td>035-2016-MTC/20</td><td>Motoniveladora</td><td>19</td></tr> <tr> <td>037-2016-MTC/20</td><td>Tractor Neumático</td><td>17</td></tr> <tr> <td>037-2016-MTC/20</td><td>Cargador frontal sobre llantas</td><td>34</td></tr> <tr> <td></td><td>TOTAL</td><td>81</td></tr> </table>	N° contrato	Equipo Mecánico	Cantidad	051-2016-MTC/20	Excavadora Hidráulica sobre orugas	11	035-2016-MTC/20	Motoniveladora	19	037-2016-MTC/20	Tractor Neumático	17	037-2016-MTC/20	Cargador frontal sobre llantas	34		TOTAL	81		
N° contrato	Equipo Mecánico	Cantidad																		
051-2016-MTC/20	Excavadora Hidráulica sobre orugas	11																		
035-2016-MTC/20	Motoniveladora	19																		
037-2016-MTC/20	Tractor Neumático	17																		
037-2016-MTC/20	Cargador frontal sobre llantas	34																		
	TOTAL	81																		

Apéndice A-2: Evaluación de Proyectos de Inversión Pública

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA																																																																																						
A) LOGROS OBTENIDOS				B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS		C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO																																																																																
1. 2 000270 GESTIÓN DE PROYECTOS																																																																																						
- Se realizó la Auditoria Externa del Contrato BID del ejercicio 2015, del contrato de Préstamo N° 2769; Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish. - Se culminó la consultoría para la elaboración de la línea base del Proyecto Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish. - Se inició de la Consultoría para el Programa de Compensación y Reasentamiento Pacri en la Carretera Huánuco - La Unión - Huallanca.																																																																																						
2. 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN																																																																																						
Perfil : Aprobación de 20 estudios - 15 Estudios de perfil de Carretera para solución definitiva (asfalto) de 1,137.45 km. - 2 Estudios de Perfil de Carretera para solución básica de 379.87 km. - 3 Estudio de Perfil de Puente de 237 m. Factibilidad : Aprobación de 6 Estudios - 6 Estudios de perfil de carretera de 480.34 km.				- El tiempo promedio de la aprobación de los estudios de perfil aprobados en el 2016, fue de 438 días. - El tiempo promedio para la aprobación de los estudios de factibilidad en el 2016 fue de 555 días. El Desempeño deficiente de los consultores (persona jurídica y natural) en presentar los entregables de los estudios según los requerimientos exigidos en los términos de referencia. El proceso de elaboración de los estudios, también se sujeta a los plazos que emplea la Dirección General de Asuntos Socio-Ambientales para aprobar el componente ambiental cuya aprobación es requisito para aprobar el informe final de los estudios de factibilidad y definitivo. Para la aprobación de los TDRs del Componente Ambiental, la DGASA está sujeta a la conformidad de SERNANP (Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado) siendo sus plazos de revisión muy largos lo que retrasa la contratación de los estudios.		Control y evaluación para asegurar el cumplimiento de los plazos del consultor y que estos agentes externos presten servicios con la mejor calidad y a los menores costos.																																																																																
<table><tr><th rowspan="2">Tipo de Estudio</th><th colspan="3">TERMINADOS</th><th colspan="4">LONGITUD</th></tr><tr><th>N° Contrato</th><th>N° Convenio</th><th>TOTAL</th><th>Contrato</th><th>Convenio</th><th>TOTAL (Km)</th><th>TOTAL (m)</th></tr><tr><td>ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN PÚBLICA</td><td>25</td><td>1</td><td>26</td><td></td><td></td><td>1,997.66 Km.</td><td>237 m.</td></tr><tr><td>Perfil</td><td>20</td><td>-</td><td>20</td><td></td><td></td><td>1,517.32 Km.</td><td>237 m.</td></tr><tr><td>Carreteras solución definitiva</td><td>15</td><td>-</td><td>15</td><td>1,137 Km.</td><td>0 Km.</td><td>1,137.45 Km.</td><td></td></tr><tr><td>Carreteras solución básica</td><td>2</td><td>-</td><td>2</td><td>380 Km.</td><td>0 Km.</td><td>379.87 Km.</td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td>3</td><td>-</td><td>3</td><td>237 m.</td><td></td><td></td><td>237 m.</td></tr><tr><td>Factibilidad</td><td>5</td><td>1</td><td>6</td><td></td><td></td><td>480.34 Km.</td><td>0 m.</td></tr><tr><td>Carreteras</td><td>5</td><td>1</td><td>6</td><td>478 Km.</td><td>3 Km.</td><td>480.34 Km.</td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>0 m.</td><td>0 m.</td><td></td><td></td></tr></table>				Tipo de Estudio	TERMINADOS			LONGITUD				N° Contrato	N° Convenio	TOTAL	Contrato	Convenio	TOTAL (Km)	TOTAL (m)	ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN PÚBLICA	25	1	26			1,997.66 Km.	237 m.	Perfil	20	-	20			1,517.32 Km.	237 m.	Carreteras solución definitiva	15	-	15	1,137 Km.	0 Km.	1,137.45 Km.		Carreteras solución básica	2	-	2	380 Km.	0 Km.	379.87 Km.		Puentes	3	-	3	237 m.			237 m.	Factibilidad	5	1	6			480.34 Km.	0 m.	Carreteras	5	1	6	478 Km.	3 Km.	480.34 Km.		Puentes	-	-	-	0 m.	0 m.						
Tipo de Estudio	TERMINADOS				LONGITUD																																																																																	
	N° Contrato	N° Convenio	TOTAL	Contrato	Convenio	TOTAL (Km)	TOTAL (m)																																																																															
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN PÚBLICA	25	1	26			1,997.66 Km.	237 m.																																																																															
Perfil	20	-	20			1,517.32 Km.	237 m.																																																																															
Carreteras solución definitiva	15	-	15	1,137 Km.	0 Km.	1,137.45 Km.																																																																																
Carreteras solución básica	2	-	2	380 Km.	0 Km.	379.87 Km.																																																																																
Puentes	3	-	3	237 m.			237 m.																																																																															
Factibilidad	5	1	6			480.34 Km.	0 m.																																																																															
Carreteras	5	1	6	478 Km.	3 Km.	480.34 Km.																																																																																
Puentes	-	-	-	0 m.	0 m.																																																																																	
3. 2 002060 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA – PUCALLPA																																																																																						
SECTORES DAÑADOS (PUENTE CHINO - AGUAYTIA)																																																																																						

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
0083807 Carretera Puente Chino - Aguaytía (sectores Dañados) (3.33Km.): Inicio: Agosto 2014 – Término estimado: Febrero 2017. Meta Física: 7.94 km - Avance en el 2016: 79%. - Avance acumulado: 80% desde el 2014.	La obra se encuentra paralizada (del 24.12.16 al 21.02.17) 0115581 Pacri Rehabilitación y mejoramiento Tramo Puente Chino -Aguaytía (Sectores Dañados), demora en la asignación presupuestal. - Avance en el 2016: Sin avance. - Avance acumulado: 20% desde el 2013.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
0147864 PMA Rehabilitación y mejoramiento Tramo Puente Chino -Aguaytía (Sectores Dañados) Inicio: Noviembre 2016– Término estimado: Noviembre 2018. Meta Física: 1 plan - Avance en el 2016: 0.3 plan. - Avance acumulado: 70% desde Nov. 2016.		
TRAMO PUENTE PUMAHUASI - PTE CHINO		
0077844 Pacri Carretera Tingo María - Aguaytía - Pucallpa Tramo Puente Pumahuasi - Puente Chino. Se encuentra con Resolución N° 2461-2016-SUNARP-TR-L de fecha 02.12.2016 del Tribunal Registral Inicio: Febrero 2009 Meta Física: 2 predios afectados. - Avance en el 2016: 100% de la meta programada. - Avance acumulado: 100% desde el 2009.		
4. 2002207 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA INGENIO-CHACHAPOYAS		
TR. INGENIO-CHACHAPOYAS		
	0067648 Pacri Carretera Ingenio - Chachapoyas, Tramo: Km 17+000 - Km 39+440: Inicio: Febrero 2007 – Término estimado: Diciembre 2018. Meta Física: 95 predios afectados - Avance en el 2016: 17%. - Avance acumulado: 88% desde el 2007.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
5. 2002210 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAMAYA - JAEN - SAN		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
IGNACIO - RÍO CANCHIS		
Tr. San Ignacio-Pte. Integración		
	0052415 Pacri Tramo San Ignacio Puente Integración: (361 predios afectados). Inicio: Octubre 2011. Meta Física: 361 predios afectados - Avance en el 2016: 3%. - Avance acumulado: 66% desde el 2011.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
Vía de Evitamiento a la Ciudad de Namballe		
0190364 Rehabilitación y Mejoramiento de la Vía de Evitamiento en la Ciudad de Namballe - Región Cajamarca: Se encuentra en Proceso de Selección CP N° 022-2016-MTC/20 (Fase: Absolución de Consultas y Observaciones).		
6. 2 002213 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TARAPOTO – JUANJUI		
Tramo Tarapoto-Juanjuí		
	0055864 Pacri Tarapoto – Juanjuí: Inicio: Febrero 2008. Meta Física: 32 predios afectados - Avance en el 2016: 33%. - Avance acumulado: 91% desde el 2008.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
7. 2 002604 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA-YAUTAN-HUARAZ		
Tr. Casma – Huaraz		
.	0055851 Pacri Casma Huaraz: demora en la asignación presupuestal. - Avance en el 2016: Sin avance. - Avance acumulado: 84% desde el 2006.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
8. 2015918 INTEGRACIÓN VIAL TACNA -LA PAZ		
Tr. III: Km 146+180 (Dv. Tripartito) - Km 187+404		
0165317 Integración Vial Tacna La Paz Tramo Tacna-la Collpa Km 146+180 - Km187+404 Región Tacna: Inicio: Febrero 2016– Término estimado: Marzo 2018. Meta Física: 41.46 kilómetros - Avance en el 2016: 95%. - Avance acumulado: 46% desde febrero 2016.		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
	0162340 Pacri Integración Vial Tacna - La Paz Tramo Tacna-la Collpa Km 146+180-km 187+404 Región Tacna: Inicio: Abril 2015 Término estimado: Abril 2018. Meta Física: 14 predios afectados. - Avance en el 2016: Sin avance. - Avance acumulado: 20% desde abril 2015.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
Tr. I: Km 43+610 (Huanune Chico)-94+000		
0165318 Integración Vial Tacna La Paz Tramo Tacna-la Collpa Km 43+610 - Km94+000 Región Tacna: Inicio: Agosto 2016. Meta Física: 52.29 kilómetros - Avance en el 2016: 24%. - Avance acumulado: 8% desde el 2016.		
	0162150 Pacri Integración Vial Tacna - La Paz Tramo Tacna-la Collpa Km 43+610 - Km 94+000 Región Tacna: - Avance en el 2016: Sin avance. - Avance acumulado: 20% desde el 2015.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
0188086 PMA Integración Vial Tacna - La Paz Tramo Tacna- La Collpa Km 43+610 - Km 94+000 Región Tacna: Inicio: Diciembre 2015 – Término estimado: Marzo 2018. Meta Física: 1 plan - Avance en el 2016: 100% - Avance acumulado: 30% desde el 2015.		
Tr. II: Km 94+000 (Cerro Sta. Elena) - 146 +180		
0165319 Integración Vial Tacna La Paz Tramo Tacna-la Collpa Km 94+000 - Km146+180 Región Tacna: Inicio: Junio 2016 – Término estimado: Abril 2018. Meta Física: 50.26 kilómetros - Avance en el 2016: 9% - Avance acumulado de la meta total: 3% desde junio del 2016.		
	0162147 Pacri Integración Vial Tacna - La Paz Tramo Tacna-la Collpa Km 94+000 - Km 146+180 Región Tacna: Inicio: Abril 2015 – Término estimado: Diciembre 2017. Meta Física: 5 predios afectados. - Avance en el 2016: Sin avance. - Avance acumulado: 20% desde el 2015.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
		controlados por PVN.
9. 2 015973 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI – TOCACHE		
Tramo I: Campanilla Juanjuí		
	0061423 Pacri Carretera Tramo Juanjuí – Campanilla(141 predios afectados): No cuenta con Certificación Presupuestal - Avance en el 2016: Sin avance. - Avance acumulado: 20% desde el 2012.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
Tramo II y III - Pizana - La Polvora, Pizarrón - Perlamayo - Campanilla		
Estudio-0132474 Rehabilitación Y Mejoramiento Tramo Pizana-La Pólvara-Pizarrón-Perlamayo-Campanilla (92 Km): Estudio aprobado mediante resolución RD 334-2016-MTC/20 (17.May.16).		
Obra - 0132474 Rehabilitación y Mejoramiento Tramo Pizana-La Pólvara-Pizarrón-Perlamayo-Campanilla(89.97 km) La obra se encuentra en la fase de presentación de ofertas(LP N° 0004-2016-MTC/20)		
	0170410 Pacri Rehabilitación Y Mejoramiento de la Carretera Juanjuí Tocache Tramo Campanilla - Perlamayo - Pizarrón - La Pólvara- Pizana Región San Martín(367 Predios Afectados): - Avance en el 2016: 54% - Avance acumulado: 17% desde 2015.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
Tramo IV: Tocache - Pizana		
	0055748 Pacri Carretera Juanjuí-tocache, Tr. Tocache – Pizana (207 Predios Afectados): Presenta demora en asignación presupuestal. - Avance en el 2016: Sin avance. - Avance acumulado: 57% desde 2011.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
10. 2 022221 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OLLANTAYTAMBO – QUILLABAMBA		
Tr. Alfamayo - Chaullay – Quillabamba		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
	0052381 Pacri Alfamayo-Chaullay-Quillabamba: (522 predios afectados). - Avance en el 2016: 10% - Avance acumulado: 64% desde 2009.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
Puente Maranura		
Estudio definitivo- 0110239 Construcción Del Puente Maranura Y Accesos: Aprobado con RD N° 1405-2015-MTC/20 (29.Dic.15).		
	Obra- 0110239 Construcción Del Puente Maranura y Accesos: No presento avance debido a que el Contrato se firmó con fecha 09 de febrero 2017. Inicio estimado: Abril 2017.	
	0167559 Pacri Construcción del Puente Maranura Y Accesos. (33 predios afectados). - Avance en el 2016: Sin avance. - Avance acumulado: 19% desde junio 2015.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
11. 2 022937 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRUJILLO - SHIRAN – HUAMACHUCO		
Tr. Alto Chicama (Callacuyan) – Huamachuco		
	0055716 Pacri Alto Chicama (Callacuyan) – Huamachuco: Inicio 2007. (344 predios), presenta demora en asignación Presupuestal. - Avance en el 2016: Sin avance. - Avance acumulado: 76% desde el 2007.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN
Tr. Dv. Otuzco - Dv. Callacuyan		
	0052392 Pacri Dv. Otuzco – Callacuyan: (642 predios). - Avance en el 2016: 10% - Avance acumulado: 48% desde 2010.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
12. 2 026767 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUINUA-SAN FRANCISCO		
Tr. Quinua - San Francisco Km. 26+000 - 78+500		
	0052404. Pacri Quinua-San Francisco Tr. Km. 26 Al 78 500:	El saneamiento físico legal, tiene costos de

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA							
A) LOGROS OBTENIDOS				B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS			C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
Liberación y Saneamiento de Áreas El promedio se muestra un avance de 22% en el 2016.				0052389 Pacri Buenos Aires Canchaque: Presenta demora en el proceso de contrataciones para los servicios a realizar, proceso desierto. 0052395 Pacri IIRSA Sur, Tr 1 y 5: Presenta conflictos con la población, los cuales se niegan en firmar las Actas de liberación. 0052403 Pacri Panamericana Sur, Ica - Frontera con Chile: Se encuentra en espera de EDI aprobado.			El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
Finalidad	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecución	Fin Ejecución	POI 2016	%Logrado 2016 Ene - Dic	% A Dic 2016
0052389 PACRI BUENOS AIRES CANCHAQUE	215	Pedios Afectados	01/09/08	01/12/18	1	0	75
0053818 PACRI IIRSA NORTE	965	Pedios Afectados	01/07/08	01/12/21	108	2	45
0052396 PACRI IIRSA SUR, TR 2, 3 Y 4	5891	Pedios Afectados	01/04/07	01/12/19	151	59	74
0052395 PACRI IIRSA SUR, TR 1 Y 5	201	Pedios Afectados	01/12/07	01/12/18	13	0	45
0052402 PACRI NUEVO MOCUPE CAYALTI	158	Pedios Afectados	01/10/09	01/12/19	11	25	55
0052394 PACRI HUARAL ACOS	507	Pedios Afectados	01/10/09	01/12/20	143	3	14
0052383 PACRI AUTOPISTA EL SOL - TRUJILLO	2533	Pedios Afectados	01/06/09	01/12/21	288	19	17
0052403 PACRI PANAMERICANA SUR, ICA - FRONTERA CON CHILE	407	Pedios Afectados	01/09/11	01/12/20	228	7	7
0052416 PACRI TRAMO 2 DE IIRSA CENTRÍO PUENTE RICARDO PALMA-LA OROYA T LA OROYA-DV CERRO DE PASCO	110	Pedios Afectados	01/02/12	11/12/19	18	43	39
0052399 PACRI LIBERACION DEL AREA DE CONCESION Y ADQUISICION DEL DERECHO DE VIA RED VIAL 4	885.3	Pedios Afectados	01/12/08	01/12/21	196	13	19
0106294 PACRI RED VIAL N° 5 TRAMO ANCON - HUACHO - PATIVILCA DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE	572	Pedios Afectados	02/01/13	01/12/20	23	51	88
0052406 PACRI RED VIAL N° 06	852	Pedios Afectados	01/03/07	01/12/19	129	37	71
14. 2 027711 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI – SICUANI							
Tramo Colpahuayco-Langui							
0115286 Rehabilitación y mejoramiento de la Carretera: Patahuasi - Yauri - Sicuani Tramo Colpahuayco-Langui: Inicio: Febrero 2016 – Término estimado: Julio 2017, Informe N° 02 aprobado por PVN y en revisión por DGASA. Meta Física: 10 kilómetros - Avance en el 2016: 115%. - Avance acumulado: 69% desde febrero 2016.							
				0055860 PACRI COLPAHUAYCO – LANGUI (Inicio: Febrero			El saneamiento físico legal, tiene costos de

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
	2008): No cuenta con asignación presupuestal. Meta Física: 40 predios afectados. - Avance en el 2016: Sin avance. - Avance acumulado: 16% desde Febrero 2008.	transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
Tramo El Descanso-Langui		
	0052411 Pacri Tr.: El Descanso Langui (Inicio: Julio 2010): No cuenta con asignación presupuestal. Meta Física: 46 predios afectados. - Avance en el 2016: Sin avance. - Avance acumulado: 39% desde 2010.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
Tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro		
Estudio Definitivo- 0052356 Tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro: Estudio concluido con RD N° 1385-2016-MTC/20 (24.Dic.16) y liquidado con RD N° 048-2016-MTC/20 (10.Feb.16).		
Obra-0052356 Tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro(85.57 km): Se encuentra en la fase de absolución de consultas y observaciones, se estima la Buena Pro para Marzo 2017)		
15. 2 028339 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAJAMARCA – CELENDIN – BALZAS		
Carretera Cajamarca - Celendín, Tramo : Km. 52+000 - Km. 94+900 (Celendín)		
	0055855 Pacri Reh. y Mej. Tramo Km. 52 000 – Celendín: Inicio 2010. Meta Física: 407 predios afectados. - Avance en el 2016: 22% - Avance acumulado: 46% desde 2010.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
Carretera Cajamarca - Celendín, Tramo : La Encañada - Km. 52+000 (26 Al 52 Saldo de Obra)		
	0099111 Pacri Carretera Cajamarca-Celendín-Balzas Tramo Celendín Km 26+000 - Km 52+000: Inicio Octubre 2012. Meta Física: 450 predios afectados. - Avance en el 2016: 24%. - Avance acumulado: 34% desde 2012.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
16. 2 029342 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LUNAHUANA-DV YAUAYOS-CHUPACA		
Pte. Pacarán y accesos		
	0073008 Pacri Carretera Lunahuana- Dv Yauyos-Chupaca - Tramo Puente Pacarán y Accesos (Inicio 2012): Presenta demora en asignación Presupuestal.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
	Meta Física: 5 predios afectados. - Avance en el 2016: Sin avance. - Avance acumulado: 35% desde 2012.	no necesariamente están controlados por PVN.
Tr. Ronchas – Chupaca		
	0052414 Pacri Tr. Ronchas Chupaca (Inicio 2009): Meta Física: 661 predios afectados. - Avance en el 2016: 6%. - Avance acumulado: 38% desde 2009.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
17. 2 031693 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA RUTA 10 TRAMO: HUAMACHUCO - PUENTE PALLAR - JUANJUI, SECTOR: HUAMACHUCO - SACSACOCOA - PUENTE PALLAR		
Tr. Huamachuco - Sacsacocha - Puente Pallar		
0077843 Pacri Carretera Ruta 10 Tramo Huamachuco - Puente Pallar - Juanjui Sector: Huamachuco - Sacsacocha - Puente Pallar: (Inicio 2012): Meta Física: 489 predios afectados. - Avance en el 2016: 215%. - Avance acumulado: 33% desde 2012.	Presenta demora en la asignación Presupuestal.	
18. 2 031797 REHABILITACION DE LA CARRETERA CHANCHAMAYO-VILLA RICA, TRAMO: PTE. REITER-PTE PAUCARTAMBO-VILLA RICA		
Tr. Pte. Reither - Pte. Paucartambo - Villa Rica		
	0052413 Pacri Tr. Puente Reither-Pte Paucartambo-Villa Rica: Inicio 2009. Meta Física: 339 predios afectados. - Avance en el 2016: 1%. - Avance acumulado: 32% desde el 2009.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
19. 2 041965 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYOTUN - LAS DELICIAS (KM. 0 + 000 - KM. 4+ 042) Y REUBICACION DE PUENTE LAS DELICIAS, DISTRITO DE OYOTUN.		
Tr. Oyotun-Las Delicias		
0047986. Carretera Oyotun - Las Delicias (km. 0 000 - Km. 4 042) y Reubicación De Puente Las Delicias, Distrito de Oyotun: Obra Concluida y Liquidada con R.D. N° 464-2016-MTC/20 (04.07.2016).		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
	0093974 Pacri Carretera Oyotun - Las Delicias (Km. 0 000 - Km. 4 042) y Reubicación De Puente Las Delicias, Distrito de Oyotún: Meta Física: 48 predios afectados. - Avance en el 2016: 39%. - Avance acumulado: 35% desde 2012.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
20. 2 042771 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO – ABANCAY		
Tr. Km. 00+000 - Km. 50+000		
	0052384. Pacri Ayacucho-Andahuaylas Tramo I: Km 00 000 Km 50 000(Inicio 2009): No cuenta con asignación presupuestal. Meta Física: 130 predios afectados. - Avance en el 2016: Sin avance. - Avance acumulado: 62% desde 2009.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
Tr. Km. 50+000 - Km. 98+800		
	0052385 Pacri Ayacucho-Andahuaylas Tramo II- Km50 000 Km 98 800 (Inicio 2010). Meta Física: 192 predios afectados. - Avance en el 2016: 2%. - Avance acumulado: 28% desde 2010.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
Tr. Km. 98+800 - Km. 154+000		
0052386 Pacri Ayacucho-Andahuaylas Tramo III: Km 98 000 - Km 154 000: (Inicio 2011): Meta Física: 471 predios afectados. - Avance en el 2016: 80%. - Avance acumulado: 38% desde 2011.	Presenta demora en asignación presupuestal.	
Tr. Km. 154+000 - Km. 210+000		
	0052387 Pacri Ayacucho-Andahuaylas Tramo Iv: Km 154 000 - Km 210 000(Inicio 2009): Meta Física: 498 predios afectados. - Avance en el 2016: 11%. - Avance acumulado: 67% desde 2009.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
Tr. Km. 210+000 - Km. 256+500		
	0052388 Pacri Ayacucho-Andahuaylas Tramo V: Km 210 000 - Km 256 000: Inicio 2009. Meta Física: 448 predios afectados.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
	- Avance en el 2016: 6%. - Avance acumulado: 57% desde 2009.	no necesariamente están controlados por PVN.
Tr. Andahuaylas - Dv. Kishuara		
	0052382. Pacri Andahuaylas-kishuara: Inicio 2009. Meta Física: 332 predios afectados. - Avance en el 2016: 25%. - Avance acumulado: 57% desde 2009.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
Tr. Dv. Kishuara - Pte. Sahuinto		
	0068864. Pacri Carretera Ayacucho-Abancay, Tramo Dv. Kishuara-puente Sahuinto(Inicio: Abril 2012) Meta Física: 462 predios afectados. - Avance en el 2016: 23%. - Avance acumulado: 29% desde 2012.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
21. 2 043324 CULMINACION DE LA CONSTRUCCION AUTOPISTA PIMENTEL CHICLAYO KM. 6+950-KM. 10+100		
Tr. Pimentel – Chiclayo		
	0059852 Pacri Autopista Pimentel – Chiclayo: Inicio 2012. Meta Física: 33 predios afectados. - Avance en el 2016: 42%. - Avance acumulado: 33% desde 2012.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
22. 2 043363 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA SULLANA - EL ALAMOR DEL EJE VIAL N° 2 DE INTERCONEXION VIAL PERU – ECUADOR		
Tr. Marcavilca - Dv. Poechos - El Alamo		
	63513 Pacri Carretera Sullana - El Alamo: Inicio 2009. Meta Física: 47 predios afectados. - Avance en el 2016: 4%. - Avance acumulado: 58% desde 2009.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
23. 2 045033 CONSTRUCCION DEL PUENTE CHIVIS Y ACCESOS		
Puente Chivis y Accesos		
	0099303 Pacri Puente Chivis y Accesos: Inicio 2012, presenta demora en asignación Presupuestal. Meta Física: 2 predios afectados. - Avance en el 2016: Sin avance. - Avance acumulado: 20% desde 2012.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
24. 2 045034 CONSTRUCCION DEL PUENTE YUNCULMAS Y ACCESOS		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
Construcción de Puentes		
	0099108 Pacri Puente Yunculmas y Accesos: Inicio 2012, presenta demora en asignación Presupuestal. Meta Física: 2 predios afectados. - Avance en el 2016: Sin avance. - Avance acumulado: 20% desde 2012.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
25. 2046177 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA-AREQUIPA; TRAMO MO-108: CRUZ DE FLORES, DISTRITOS TORATA, OMATE, COALAQUE, PUQUINA, L.D. PAMPA USUÑA, MOQUEGUA; TRAMO AR-118: DISTRITOS POLOBAYA, POCSI, MOLLEBAYA, AREQUIPA		
TR. II: KM. 35 AL 153.50		
Estudio Definitivo- 0165640 Mejoramiento de la Red Vial Departamental Moquegua - Arequipa Tr. Moquegua - Omate Región Moquegua: Ejecutado por el Gobierno Regional y aprobado mediante RD N° 563-2016-MTC/20 (12.Ago.16).		
Obra- 0165640 Mejoramiento De La Red Vial Departamental Moquegua - Arequipa Tramo Moquegua - Omate Región Moquegua: (Inicio estimado: 28-ene-17), se encuentra en proceso de selección: LP N° 012-2016-MTC/20 (Fase: Elevación de Bases a la OSCE).		
26. 2055842 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: SANTA- HUALLANCA		
Tr. Santa - Huallanca		
0050575 Estudio Definitivo de Chuquicara-Huallanca: En espera de la elaboración y culminación del Estudio de Factibilidad (Fecha Estimada: Jun-18).		
27. 2055912 MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO		
Ovalo 200 Millas (Km 19) - Sarita Colonia (Km 22)		
0118925 Mejoramiento Tramo III B, Ovalo 200 Millas (km 19+000) A Sarita Colonia (km 22+000): Inicio: Noviembre 2014 – Término estimado: Marzo 2017. - Avance acumulado: 96% desde 2014.		
	0158842 Pacri Mejoramiento De La Av. Nestor Gambetta – Callao: Inicio 2015 Meta Física: 1 predios afectado. - Avance en el 2016: Sin avance. - Avance acumulado: 20% desde 2015.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
28. 2055993 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTIAGO DE CHUCO-SHOREY		
Tr. Santiago de Chuco – Shorey		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
	0052407 Pacri Santiago De Chuco – Shorey: (Inicio: Febrero 2009), presenta demora en asignación Presupuestal. Meta Física: 168 predios afectados. - Avance en el 2016: Sin avance. - Avance acumulado: 62% desde 2009.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
29. 2 057739 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA - LOS MOLINOS – TAMBILLOS		
Ica - Los Molinos - Tambillo, Incluido Puente Chira Y Accesos		
0050571 Estudio Definitivo De Carretera Ica - Los Molinos - Tambillo: Inicio 2013. Estudio aprobado mediante RD N° 112-2016-MTC/20 (23.Feb.16)		
0193577 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Ica - Los Molinos - Tambillos Tramo Km 19+700 - Km 33+500 Incluido El Puente Achirana Y Accesos Región Ica: En espera de la liberación de terrenos por parte de la UG Derecho de Vía		
	0168866 Pacri Rehabilitación y Mejoramiento De La Carretera Ica - Los Molinos - Tambillos Región Ica. (Inicio: Julio 2015) Meta Física: 91 predios afectados. - Avance en el 2016: 17%. - Avance acumulado: 10% desde 2015.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
30. 2 057906 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LIMA-CANTA-LA VIUDA-UNISH. Población beneficiada: 174,476 hab.		
TRAMO 1: LIMA CANTA, TR. Km 21.5 km. 80 y km. 80 km. 102		
0051369 Lima Canta, Tr. Km 21.5 Km. 80 Y Km. 80 Km. 102: Obra concluida octubre 2016.		
	0052400 Pacri Lima Canta Tr. Km. 21 500 - Km. 102 000: Inicio – Julio 2010 Meta Física: 521 predios afectados. - Avance en el 2016: 46%. - Avance acumulado: 47% desde el 2010.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
Tr. Canta – Huallay		
0047962 Canta – Huallay: Inicio –Septiembre 2014. Meta Física: 96.11 kilómetros - Avance en el 2016: 86%. - Avance acumulado: 46% desde 2014.		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
	0052410 Pacri Tr. Canta – Huallay: Inicio – Junio 2012 Meta Física: 112 predios afectados. - Avance en el 2016: 23%. - Avance acumulado: 34% desde 2012.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
31. 2 058698 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA		
Tr. Chongoyape – Llama		
	0052390. Pacri Chongoyape – Llama: Inicio – Marzo 2010. Meta Física: 429 predios afectados. - Avance en el 2016: 17%. - Avance acumulado: 86% desde 2010.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
Tr. Chota - Bambamarca – Hualgayoc		
0048005 Chota - Bambamarca - Hualgayoc (50,6 Km.)- CE N° 012-2010-MTC/20 (03. May. 2010): Inicio 2012. Obra Concluida Agosto 2016.		
0052408. Pacri Tr. Chota - Bambamarca – Hualgayoc: Inicio 2011. Meta Física: 1753 predios afectados. - Avance en el 2016: 157%. - Avance acumulado: 40% desde 2011.		
Tr. Llama – Cochabamba		
	0052401. Pacri Llama – Cochabamba: Inicio 2011. Meta Física: 489 predios afectados. - Avance en el 2016: 18%. - Avance acumulado: 46% desde 2010.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
Tr. Cochabamba – Chota		
0048009 Cochabamba – Chota (31.86 Km): Obra Concluida (con Acta de Recepción del 13.Feb.15).		
	0052412. Pacri Tr. Pacri Cochabamba-Chota: Inicio 2010. Meta Física: 624 predios afectados. - Avance en el 2016: 27%. - Avance acumulado: 61% desde 2010.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
Tr. Hualgayoc – Yanacocha		
	0052393. Pacri Hualgayoc-Dv Yanacocha- Inicio 2009: Presenta demora en la asignación Presupuestal. Meta Física: 234 predios afectados. - Avance en el 2016: Sin avance. - Avance acumulado: 31% desde 2009.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
32. 2 058733 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO – TACNA		
Tr. Dv. Quilca – Matarani		
	0097418. Pacri Carretera Camana - Dv.quilca - Matarani - Ilo - Tacna Tramo Quilca Matarani - Inicio 2012: Presenta demora Administrativa RRPP en Búsqueda Catastral Meta Física: 32 predios afectados. - Avance en el 2016: 24% - Avance acumulado: 43% desde 2012.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
Tr. Matarani - Punta de Bombón		
	0052409 Pacri Tr : Pta De Bombón-Fundición y Ciudad Jardín Ilo: Meta Física: 59 predios afectados. - Avance en el 2016: Sin avance. - Avance acumulado: 24% desde octubre 2009.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
Tr :Matarani El Arenal Pta. de Bombón		
0110957 Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna Tramo Matarani El Arenal Pta. de Bombón: Meta Física: 45.20 kilómetros. - Avance en el 2016: 54%. - Avance acumulado: 63% desde 2015.	Presenta retraso en la obra por no contar con la libre disponibilidad del terreno (postes eléctricos, viviendas).	
	0109133 Pacri Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna Tramo Matarani El Arenal Pta. de Bombón. Meta Física: 198 predios afectados. - Avance en el 2016: 20%. - Avance acumulado: 23% desde 2014.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
33. 2 062374 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE – LUNAHUANA		
Tr. Cañete – Lunahuana		
	0093973 Pacri Carretera Cañete – Lunahuana, Otorgamiento Parcial del Presupuesto lo que ha ameritado realizar los requerimiento de servicios. Meta Física: 140 predios afectados. - Avance en el 2016: 1%. - Avance acumulado: 21% desde 2013.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
34. 2 062599 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE TRANSITABILIDAD DE LA RED VIAL NACIONAL		
Gestión y Administración		
0047927. Auditoría Externa del BID: Se realizó el informe de Auditoría de los Estados Financieros y Examen especial a la información presupuestaria.		
6000033 Elaboración de Planes		
- Elaboración del Modelo de Transporte Interurbano de Pasajeros del Perú: Estudio terminado. - Mejoramiento de la Distribución Urbana de Mercancías (DUM) en el Área de Lima Metropolitana y Callao: Estudio terminado- Aprobado con Informe 043-2015-MTC/20 (06.Abr.16).		
6000034 Fortalecimiento Institucional		
Sistema para la Gestión de Conservación por Niveles de Servicio: avance al 100%		
35. 2078036 CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO		
Tr. Calemar - Abra El Naranjillo (Inc. Puente Calemar)		
0115031 Obra Carretera Calemar - Abra El Naranjillo: Se convocara en Jul-2017.		
	0181550 Pacri Construcción de la Carretera Calemar - Abra El Naranjillo Puente Calemar Km0+000 Al Km 2+560 Región La Libertad. Meta Física: 22 predios afectados. - Avance en el 2016: 13%. - Avance acumulado: 17% desde octubre 2015.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
36. 2 078363 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE QUIROZ - TAUCA - CABANA - HUANDOVAL - PALLASCA		
Tr. Tauca - Pallasca (Km. 145+000 - 201+200)		
0050597 Estudio Definitivo De Tramo Tauca (km. 145 000) - Pallasca (km. 201 200) (56,18 Km.): Estudio Concluido con RD N° 1468-2015-MTC/20 (31.Dic.15); se apertura finalidad para su liquidación.		
37. 2078367 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MALA - CALANGO - LA CAPILLA		
Tr. Mala - Calango - la Capilla		
	0055852 Pacri Mejoramiento De La Carretera Mala-Calango-la Capilla: Meta Física: 499 predios afectados. - Avance en el 2016: 17%.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
	- Avance acumulado: 29% desde 2011.	
38. 2 078371 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO - MAZAMARI - DV. PANGO-PUERTO OCOPA		
Tr. Satipo - Mazamari - Dv. Pango - Pto.Ocopa		
0063521 Mejoramiento de la Carretera Satipo - Mazamari - Dv. Pango - Puerto Ocopa (64.69 Km): Obra terminado 08/jul/16.		
0093975. Pacri Carretera Satipo-Mazamari-dv. Pango- Puerto Ocopa: Meta Física: 497 predios afectados. - Avance en el 2016: 75%. - Avance acumulado: 41% desde 2012.		
39. 2 078442 MEJORAMIENTO DEL PUENTE BOCAPAN Y ACCESOS.		
0055452 Estudio Definitivo del Puente Bocapan y Accesos (251,00 m.): Se concluyó estudio definitivo con RD N° 164-2016-MTC/20 (17.Mar.16).		
	0063525 Mejoramiento del Puente Bocapan y Accesos: No presenta avance debido a que el presupuesto de obra actualizado se aprueba el 18. Ago.16, con RD N° 588-2016-MTC/20.	
	0187420 Pacri Mejoramiento Del Puente Bocapan Y Accesos Región Tumbes Meta Física: 2 predios afectados. - Avance en el 2016: Sin avance.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
40. 2 078481 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PUENTE TUMBES Y ACCESOS		
Puente Tumbes Y Accesos		
0050590 Estudio Definitivo De Puente Tumbes y Accesos (60 m): Estudio Concluido con RD N° 1482-2015-MTC/20 (31.Dic.15) y Liquidado con RD N° 105-2016-MTC/20.		
	0094480 Puente Tumbes Y Accesos: En elaboración del Expediente de Contratación. Meta Física: 60 metros. - Avance en el 2016: Sin avance.	
41. 2078608 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA – LIRCAY		
Tr. Huancavelica-Lircay: km 0 - km 1.55		
Convenio N° 013-2012-MTC/20 (04.Ago.12) Mun. Prov. Huancavelica. Construcción de la Carretera Huancavelica – Lircay- Tr. Km. 0+000 - Km. 1+550: Obra Concluida con Informe N° 168-2016-MPH-SGES.		
Tr. Huancavelica-Lircay: km 1.55 – Lircay		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
Marco del Convenio N° 013-2012-MTC/20 (04.Ago.12) Mun. Prov. Huancavelica 0115285 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huancavelica – Lircay: Meta Física: 71.96 km. - Avance en el 2016: 165%. - Avance acumulado: 86% desde 2015.		
	0135812 Pacri Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Huancavelica – Lircay, tramo II Km 1+550 – Lircay: Meta Física: 462 predios afectados. - Avance en el 2016: 38%. - Avance acumulado: 23% desde enero 2014.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
42. 2088774 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAURA - SAYAN – CHURIN		
Tr. Huaura - Sayan – Puente Tingo		
0083806 Carretera Huaura - Sayán – Churín (96.40 Km): Obra Concluida noviembre 2016.		
	0099113. Pacri Carretera Huaura - Sayán – Churín: Meta Física: 333 predios afectados. - Avance en el 2016: 21%. - Avance acumulado: 25% desde 2012.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
Tr. Puente Tingo – Churín		
0164140 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Huaura - Sayán - Churín Tramo Puente Tingo - Churín: Obra Concluida septiembre del 2016.		
	0159259 Pacri Carretera Huaura - Sayán - Churín Tramo Puente Tingo Churín Región Lima: Meta Física: 45 predios afectados. - Avance en el 2016: 28%. - Avance acumulado: 20% desde octubre 2015.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
43. 2 089761 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL- MAYOCC- AYACUCHO TRAMO MAYOCC-HUANTA		
Pte. Alcomachay y accesos		
0112707 Estudio Definitivo De La Construcción del Puente Allcomachay: Estudio concluido con RD N° 279-2016-MTC/20 (02.May.2016).		
	0112042 Construcción Del Puente Allcomachay (150 metros): La obra no presenta avance debido a que el Contrato N° 150-2016-MTC/20 se firmó con fecha 16/dic/16.	
Tr. MayoCC – Huanta		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
0063523 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Imperial-Mayoc-Ayacucho, Tramo Mayoc-Huanta (27.54 km): Obra Concluida 2015, se encuentra en proceso de Liquidación - RD N° 202-2016-MTC/20.		
	0096541 Pacri Carretera Imperial-Mayoc-Ayacucho Tramo Mayoc Huanta: Inicio 2012. Meta Física: 297 predios afectados. - Avance en el 2016: 6%. - Avance acumulado: 20% desde el 2012.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
44. 2 090567 CONSTRUCCION DEL TUNEL YANANGO Y ACCESOS.		
Túnel Yanango		
0053045 Túnel Yanango y accesos: Meta Física: 1,750 metros. - Avance en el 2016: 108%. - Avance acumulado: 76% desde 2015.	Retraso de la obra por la modificación de la solución técnica del portal de entrada y salida del Túnel, generando adicionales (02) y ampliaciones de plazo (193 días).	
0143356 Pacri Construcción del Túnel Yanango Y Accesos: Meta Física: 32 predios afectados. - Avance en el 2016: 93%. - Avance acumulado: 80% desde 2014.		
45. 2 094428 CONSTRUCCION DE PASOS A DESNIVEL AUTOPISTA RAMIRO PRIALE - AV. LAS TORRES Y CARRETERA CENTRAL - AV. LAS TORRES, MEJORAMIENTO DE LA AV. LAS TORRES		
Tr. Ramiro Priale - Las Torres - Carretera Central		
	0055859 Pacri Ramiro Priale Y Carretera Central: Meta Física: 43 predios afectados. - Avance en el 2016: 35%. - Avance acumulado: 86% desde 2009.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
46. 2 094591 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO URCOS		
Tr. Vía de Evitamiento Urcos		
	0093976 Pacri Vía de Evitamiento Urcos: Meta Física: 32 predios afectados. - Avance en el 2016: Sin avance. - Avance acumulado: 22% desde noviembre 2013.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
47. 2094971 REHABILITACION DEL EJE VIAL N° 01 PIURA - GUAYAQUIL, PERU - ECUADOR, 21 INTERVENCIONES SECTOR PERU		
Pontón Km. 1217 - Eje Vial N° 01 Piura – Guayaquil		
0063486 Construcción del Pontón Del Km. 1217+000 Y Accesos: Meta Física: 112 metros.		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
- Avance en el 2016: 18% - Avance acumulado: 9% desde agosto del 2016.		
Pte. El Abejal		
0063488 Construcción del Puente Abejal Y Accesos: Meta Física: 50 metros. - Avance en el 2016: 15% - Avance acumulado: 15% desde agosto del 2016.		
Pte. Héroes del Cenepa		
0063490 Construcción Del Puente Héroes Del Cenepa Y Accesos: Meta Física: 72 metros. - Avance en el 2016: 10% - Avance acumulado: 10% desde agosto del 2016.		
Pte. Pasamayito (Panamericana Norte, Piura-Guayaquil)		
0063484 Construcción del Puente Pasamayito y Accesos: Obra concluida, recepcionada mediante acta respectiva.		
Puentes		
0162312 Reemplazo De 14 Puentes En El Corredor Vial Nacional Ruta 1n: Sullana - Aguas Verdes (km. 1043+000 Al Km. 1147+750) Región Piura: Se encuentra en Proceso de Selección LP N° 011-2015-MTC/20 (Fase: Absolución de Observaciones).		
48. 2106854 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI – NEGROMAYO		
Tr. Andahuaylas – Huancabamba		
0110956. Carretera Andahuaylas - Pampachiri - Negromayo Tramo Andahuaylas - Huancabamba (aeropuerto) (20.04 km): Inicio 2015. Obra Concluida en octubre del 2016.		
	0142416 Pacri Rehabilitación y Mejoramiento Tramo Andahuaylas – Huancabamba: Meta Física: 185 predios afectados. - Avance en el 2016: 37% - Avance acumulado: 25% desde 2014.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
49. 2 109832 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS		
Pte. Santa María de Nieva y accesos		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
0056477. Construcción del Puente Santa María De Nieva: Meta Física: 150 metros. - Avance en el 2016: 55% - Avance acumulado: 25% desde abril 2016.		
	0166230 Pacri Construcción Del Puente Santa María De Nieva y Accesos. Región Amazonas: Meta Física: 15 predios afectados. - Avance en el 2016: 33% - Avance acumulado: 45% desde junio 2015.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
50. 2 109837 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV.LA TINA-LA TINA-SURPAMPA-CHIRINOS-CACHAQUITO		
Tr. Dv. La Tina - La Tina - Surpampa - Chirinos – Cachaquito		
0050184 División La Tina – La Tina – Surpampa – Chirinos – Cachaquito (14.34 Km): Obra Concluida en julio 2015. (Se apertura finalidad para liquidar).		
	0147968 Pacri Rehabilitación y Mejoramiento De La Carretera Dv. La Tina-la Tina-Surpampa-Chirinos-Cachaquito: Presenta demora en asignación presupuestal. Meta Física: 23 predios afectados. - Avance en el 2016: 2% - Avance acumulado: 38% desde junio 2014.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
51. 2 110320 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO		
Tr. Pto. Bermúdez - Ciudad Constitución		
0102190 Rehabilitación Y Mejoramiento Del Tramo Puerto Bermúdez - Ciudad Constitución: Meta Física: 57.24 km - Avance en el 2016: 82% - Avance acumulado: 29% desde marzo 2016.	Por condiciones climáticas, se postergó el inicio de la obra al 01.03.2016.	
	0109131 Pacri Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro Tramo Puerto. Bermúdez - Ciudad Constitución: Inicio 2014. Meta Física: 255 predios afectados. - Avance en el 2016: 14% - Avance acumulado: 20% desde febrero 2014.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
Tr. Ciudad Constitución - Pto. Sungaro		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
0102189 Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo Ciudad Constitución - Puerto Sungaro: Meta Física: 54.97 km. - Avance en el 2016: 83% - Avance acumulado: 23% desde marzo 2016.		
	0109129 Pacri Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro Tramo Ciudad Constitución - Puerto Sungaro: Inicio 2013. Meta Física: 212 predios afectados. - Avance en el 2016: 17% - Avance acumulado: 19% desde el 2013.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
Tr. Pto. Sungaro - Dv. San Alejandro		
0102195. Rehabilitación y Mejoramiento Del Tramo Puerto Sungaro - San Alejandro: Meta Física: 62.65 km - Avance en el 2016: 185% - Avance acumulado: 44% desde marzo 2016.		
	0109130. Pacri Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro Tramo Puerto. Sungaro - Dv. San Alejandro: Inicio 2015. Meta Física: 267 predios afectados. - Avance en el 2016: 23% - Avance acumulado: 20% desde febrero 2015.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
52. 2 110581 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARCOS -CAJABAMBA-SAUSACOCHA		
Tr. San Marcos – Cajabamba		
0102177. Mejoramiento del Tramo San Marcos – Cajabamba: Inicio 2013. Obra Concluida en noviembre del 2016.		
	0103580. Pacri Carretera San Marcos -Cajabamba-Sausacocha Tramo San Marcos – Cajabamba: Inicio 2013. Meta Física: 1137 predios afectados. - Avance en el 2016: 59% - Avance acumulado: 50% desde mayo 2013.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
Tr. Cajabamba – Sausacocha		
	0147313 Pacri Mejoramiento De La Carretera San Marcos-Cajabamba-Sausacocha Tramo Cajabamba – Sausacocha: Presenta demora ya que no cuenta con asignación presupuestal. Meta Física: 961 predios afectados. - Avance en el 2016: Sin avance.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
53. 2 110759 CONSTRUCCION DEL PUENTE HUANCHUY Y ACCESOS		
	0063515 Construcción del Puente Huanchuy Y Accesos: Obra Concluida 23.02.2015; en ARBITRAJE vigente.	Sea atendido por la Procuraduría del MTC
	0137646 Pacri Construcción Del Puente Huanchuy Y Accesos: Meta Física: 2 predios afectados. - Avance en el 2016: Sin avance. - Avance acumulado: 20% desde mayo 2014.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
54. 2112863 CONSTRUCCION DEL PUENTE CHACANTO Y ACCESOS		
Pte. Chacanto y accesos		
0063480 Construcción Del Puente Chacanto y Accesos: Meta Física: 100 metros. - Avance en el 2016: 92%. - Avance acumulado: 46% desde junio 2015.		
	0166232 Pacri Construcción Del Puente Chacanto y Accesos Región Cajamarca. Meta Física: 6 predios afectados. - Avance en el 2016: Sin avance - Avance acumulado: 20% desde junio 2015.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
55. 2 114280 CONSTRUCCION DEL PUENTE PUERTO OCOPA Y ACCESOS		
Pte. Puerto Ocopa Y Accesos		
0094479. Puente Puerto Ocopa y Accesos: Inicio 2014. Obra concluida el 20.08.2016.		
0136586 Pacri Construcción del Puente Puerto Ocopa y Accesos: Meta Física: 6 predios afectados. - Avance en el 2016: 93% - Avance acumulado: 60% desde diciembre 2016.		
56. 2115627 CONSTRUCCION DEL PUENTE MALCAS Y ACCESOS		
MTC (28.Dic.07) CE N° 05-2009-MTC/20 (13.Mar.09) GR Cajamarca		
Pte. Malcas y accesos		
	0052658 Puente Malcas (40.00 m): No presenta avance ya que se encuentra en la fase de integración de bases (LP N° 013-2016-MTC/20).	

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
	0166229 Pacri Construcción Del Puente Malcas Y Accesos Región Cajamarca: Inicio 2015. Meta Física: 23 predios afectados. - Avance en el 2016: 1% - Avance acumulado: 20% desde junio 2015.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
57. 2131923 CONSTRUCCION DEL PUENTE PALCA Y ACCESOS:		
Pte. Palca y accesos		
0112050 Construcción Del Puente Palca Y Accesos: Meta Física: 24 m - Avance en el 2016: 10% - Avance acumulado: 10% desde septiembre 2016.		
	0159258 Pacri Construcción Del Puente Palca Y Accesos Región Huancavelica: Meta Física: 10 predios afectados. - Avance en el 2016: Sin avance - Avance acumulado: 20% desde 2014.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
58. 2131924 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS		
0112055 Construcción Del Puente Santa Rosa Y Accesos Se encuentra efectuando los actos preparatorios para la convocatoria.		
	0170416 Pacri Construcción Del Puente Santa Rosa Y Accesos Región Huancavelica (4 predios afectados): Sin avance en el 2016 debido a que no cuenta con asignación presupuestal.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
59. 2131925 CARRETERA VILLARICA-PUERTO BERMUDEZ		
Tr. Villa Rica - Pto. Bermúdez		
0089045 Estudio Definitivo Villa Rica - Puerto Bermúdez (105.900): Inicio 2014. Estudio aprobado mediante RD N° 141-2016-MTC/20 (04.Mar.16).		
	0167182 Pacri Carretera Villarica-Puerto Bermúdez: Inicio 2015, sin Otorgamiento Presupuestal. Meta Física: 275 predios afectados. - Avance en el 2016: Sin avance - Avance acumulado: 8% desde mayo 2015.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
60. 2132703 CONSTRUCCION DEL PUENTE TINGO Y ACCESOS:		
0050579 Estudio Definitivo De Construcción Puente Tingo Y Accesos (99 m): Inicio 2012. Estudio aprobado mediante RD N° 524-2016-MTC/20 (22.Jul.16).		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
	0112056 Construcción Del Puente Tingo Y Accesos (99 m): Sin avance físico en el 2016, se encuentra en Proceso de Selección LP N° 009-2016-MTC/20 (Fase: Consentimiento de Buena Pro).	
61. 2132704 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CRISNEJAS Y ACCESOS		
Pte. Crisnejas		
0112047 Construcción del Puente Crisnejas y Accesos (50 m): Obra Concluida en Diciembre 2015. Se apertura finalidad para liquidación.		
0193856 Pacri Construcción Puente Crisnejas Y Accesos Región San Martín. Meta Física: 3 predios afectados. - Avance en el 2016: 100% - Avance acumulado: 95% desde abril 2015.		
62. 2132705 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA DESVÍO LAS VEGAS – TARMA		
Tr. Dv. Las Vegas – Tarma		
	0055718 Pacri Dv Las Vegas-Tarma: Inicio 2012. Meta Física: 145 predios afectados. - Avance en el 2016: 2% - Avance acumulado: 26% desde 2012.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
63. 2134846 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. R01N RIO SECO - EL AHORCADO - EMP. R016 SAYÁN		
Tr. Emp. PE-1N (Ov. Río Seco) - El Ahorcado - Sta. Rosa - Emp. PE-18 (Dv. Sayán)		
	0066068 Pacri Carretera Emp. R01n Río Seco - El Ahorcado - Emp. R 016 Sayán: Inicio 2012. Meta Física: 142 predios afectados. - Avance en el 2016: Sin avance - Avance acumulado: 21% desde 2012.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
64. 2134881 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAURI-NEGROMAYO-OSCOLLO-IMATA, TRAMO Dv. IMATA-OSCOLLO-NEGROMAYO		
Tr. Dv. Imata - Oscollo – Negromayo		
0063510 Rehabilitación y Mejoramiento de La Carretera Yauri-Negromayo-Oscollo-Imata, Tramo Dv. Imata-Oscollo-Negromayo 67.73 Km: Obra terminada 29/feb/16.		
	0077842 Pacri Carretera Yauri - Negromayo - Oscollo - Imata Tramo Dv. Imata - Oscollo – Negromayo: Meta Física: 35 predios afectados. - Avance en el 2016: 3% - Avance acumulado: 20% desde 2012.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
65. 2146291 CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACION DE UNA SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO DV. AEROPUERTO PUCALLPA-CEMENTERIO JARDIN DEL BUEN RECUERDO		
Tr. Dv. Aeropuerto Pucallpa - Cementerio Jardín del Buen Recuerdo		
0063529 Construcción De La Ampliación De La Segunda Calzada Del Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa-cementerio Jardín Del Buen Recuerdo: Meta Física: 10.05 Km - Avance en el 2016: 57% - Avance acumulado: 66% desde mayo 2014.	Presenta demora debido a que se paralizó la obra desde el 19.06.2015 al 25.01.2016 debido a la espera del pronunciamiento por parte de CGR referido a los adicionales de obra 03 y 07, referidos a diversas partidas.	
	0012005 Pacri Ampliación De La Segunda Calzada Del Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa-cementerio Jardín Del Buen Recuerdo: Meta Física: 7 predios afectados. - Avance en el 2016: Sin avance.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
66. 2146292 CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PUENTE PISAC Y ACCESOS		
Pte. Pisac		
0099350 PMA Puente Pisac y Accesos: PMA concluido.		
67. 2155808 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODRÍGUEZ DE MENDOZA - EMPALME RUTA PE-5N LA CALZADA, TRAMO SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N LA CALZADA		
Tr. Selva Alegre-Empalme Ruta N° PE-5N (La Calzada)		
	0052879 Rodríguez de Mendoza-empalme Ruta N° PE-5N, Tramo: Selva Alegre-empalme Ruta PE-5N (la Calzada) (27,4 Km): Inicio 2015. Se resolvió el contrato con un avance al 27.154%. Meta Física: 27.39 Km - Avance en el 2016: Sin avance - Avance acumulado: 27% desde 2015.	Se volverá a convocar.
	0146015 Mejoramiento De La Carretera Rodríguez de Mendoza Tramo Selva Alegre - La Calzada (Pacri): Inicio 2014. Meta Física: 89 predios afectados. - Avance en el 2016: 15% - Avance acumulado: 20% desde julio 2014.	
68. 2158699 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CHILCA - SAPALLANGA - PUCARA - PAZOS - DV. PAMPAS: TRAMO II PUCARA - PAZOS Y TRAMO III PAZOS - DV. PAMPAS		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
TRAMO II: PUCARÁ - PAZOS Y TRAMO III CHILCA - DV. PAMPAS		
0089044 Estudio Definitivo Carretera Chilca - Sapallanga - Pucara - Pazos - Dv. Pampas: Tramo Ii Pucara - Pazos Y Tramo Iii Pazos - Dv. Pampas: Se ejecutará en el año 2022.		
69. 2158700 CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCAY		
Vía de Evitamiento a la Ciudad de Abancay		
	0079209 Estudio Definitivo Vía de Evitamiento de la Ciudad de Abancay: BIF N° 02 aprobado por PVN y DGASA. Meta Física: 12.82 km - Avance en el 2016: Sin avance - Avance acumulado: 65% desde enero 2014.	
70. 2158701 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CAYARA Y ACCESOS		
Pte. Cayara		
0079210 Estudio Definitivo Puente Cayara (60 m): Inicio 2014. Estudio aprobado mediante RD 426-2016-MTC/20 (22.Jun.16).		
	0112045 Construcción Del Puente Cayara y Accesos (60m): No presenta avance en el 2016, debido a que el contrato N° 125-2016-MTC/20 se firmó con fecha 15/Nov/16.	
71. 2159402 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL – PAMPAS		
Tr. Imperial – Pampas		
0132838. Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Imperial Pampas: Inicio 2014. Obra concluida con fecha 29.05.2016.		
	0133882. Pacri Rehabilitación y Mejoramiento Carretera Imperial Pampas: Inicio 2014. Meta Física: 140 predios afectados. - Avance en el 2016: 12% - Avance acumulado: 21% desde 2014.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
72. 2167895 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MAZAMARI - PANGO		
– CUBANTÍA		
Tr. Mazamari - Pangoa – Cubantía		
	0115001 Mejoramiento y Rehabilitación De La Carretera Mazamari - Pangoa – Cubantia: En Proceso de Selección LP N° 020-2015-MTC/20 (Fase: Buena Pro con Recurso de Apelación ante el Tribunal de Contrataciones del Estado). Meta Física: 34.53 km. - Avance en el 2016: Sin avance.	

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
	0166234 Pacri Mejoramiento De La Carretera Satipo Mazamari-Pangoa-Cubantia Región Junín: Meta Física: 152 predios afectados. - Avance en el 2016: 33% - Avance acumulado: 17% desde junio 2015.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
73. 2173121 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE-3N LONGITUDINAL DE LA SIERRA NORTE, TRAMO COCHABAMBA-CUTERVO-SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA-CHIPLE		
Tr. Chota - Cutervo – Chiple		
0118924 Rehabilitación Y Mejoramiento Tramo Cochabamba - Cutervo - Santo Domingo De La Capilla – Chiple (90.09Km.): Lo ejecuta el Concesionario. Meta Física: 90.09 km. - Avance en el 2016: 90% - Avance acumulado: 65% desde enero 2015.		
0135482. Pacri Longitudinal De La Sierra Norte, Tramo Cochabamba-cutervo Santo Domingo De La Capilla –Chiple: Meta Física: 1434 predios afectados. - Avance en el 2016: 85% - Avance acumulado: 25% desde febrero 2014.		
74. 2177209 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUÁNUCO - CONOCOCHA, SECTOR: HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA, RUTA PE-3N		
Tr. Huánuco - La Unión - Huallanca (Ruta PE-3N)		
0107542 Estudio Definitivo Mejoramiento Carretera Huánuco-Conococha-Sector: Huánuco-la Unión-Huallanca, Ruta PE-3N: El Informe N° 04 se encuentra en revisión de observaciones por PVN; el Informe N° 03 está aprobado por DGASA. Meta Física: 152.20 Km. - Avance en el 2016: 88% - Avance acumulado: 80% desde octubre 2014.		
75. 2177398 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS EN EL DISTRITO DE POZUZO, PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO		
Pte. Santa Rosa de Distrito de Pozuzo		
	0140099. Construcción Del Puente Santa Rosa Y Accesos En El Distrito De Pozuzo - Provincia De Oxapampa - Departamento De Pasco: Sin avance en el 2016 debido a	

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
	que se encuentra efectuando los actos preparatorios para la convocatoria.	
76. 2192511 REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 0+000 - KM. 219+600 Y PIURA - SECHURA - BAYOVAR KM. 0+000 - KM. 18+000		
Reemplazo de 13 puentes en Sullana - Aguas Verdes (PE-1N, Km. 0+000 - 219+600) y Piura - Sechura - Bayovar (PE-1NK, Km. 0+000 - 18+000)		
	0141868. Reemplazo De 13 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Sullana Aguas Verdes Km. 0+000- Km 219+600 Y Piura - Sechura-bayovar Km 0+000-km 18+000. Sin avance en el 2016, ya que aún se encuentra en la fase de calificación previa, LP N° 013-2015-MTC/20.	
77. 2192512 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A SAN CLEMENTE – AYACUCHO		
12 Puentes en el Corredor Vial Ruta 28A San Clemente – Ayacucho		
	0137601 Reemplazo de 12 Puentes En El Corredor Vial Ruta 28a San Clemente – Ayacucho: No se presentó avance en el 2016 debido a que el Estudio se suscribió con fecha 07 de diciembre del 2016.	
78. 2192514 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 221+000 - KM. 273+800 Y SULLANA - EL ALAMOR KM.0+000 - KM. 59+200		
12 Puentes en Sullana - Aguas Verdes (PE-1N, Km. 221+000 - 273+800) y Sullana - El Alamor (PE-1NN, km. 0+000 - 48+000).		
Estudio Definitivo - 0141867. Reemplazo De 12 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Sullana ¿Aguas Verdes Km. 221+000 ¿ Km. 273+800 Y Sullana ¿ El Alamor Km. 0+000 ¿ Km. 52+900: Informe CIRA se encuentra aprobado. Meta Física: 782.50 m. - Avance en el 2016: 150% - Avance acumulado: 45% desde 2014.		
	Obra- 0141867 Reemplazo De 12 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Sullana ¿ Aguas Verdes Km. 221+000 ¿ Km. 273+800 Y Sullana ¿ El Alamor Km. 0+000 ¿ Km. 52+900 (782.50 m): Sin avance en el 2016 ya que se encuentra en espera de la culminación y aprobación del Estudio Definitivo.	
79. 2192666 Construcción de la Carretera Bellavista - Mazan - Salvador - El Estrecho		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
Tr. Bellavista - Mazan - Salvador - El Estrecho		
	0181941 Pacri Puente Nanay Y Viaducto De Accesos Iquitos: Presenta demora ya que existen conflictos con la Población los cuales se niegan a firmar las Actas de liberación. Meta Física: 38 predios afectados. - Avance en el 2016: 46% - Avance acumulado: 27% desde 2015.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
80. 2196783 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE PIURA		
Intercambio Vial Piura (IIRSA Norte)		
0144507 Construcción De La Obra Adicional Intercambio Vial Piura: Obra Concluida (Fuente: Reporte de OSITRAN a Oct-15).		
81. 2201098 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. CHAGLLA - POZUZO - OXAPAMPA Y EMP. 18B - RIO CODO - CODO DE POZUZO - EMP. PE - 5NA (PUERTO INCA) POR NIVELES DE SERVICIO		
Dv. Chaglla - Pozuzo - Oxapampa y Emp. 18B - Rio Codo - Codo de Pozuzo - Emp. PE-5NA (Puerto Inca)		
0165567 Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-18a(Puente Rancho) - Panao - Chaglla - Pozuzo - Oxapampa Y Empalme Pe-18b - Rio Codo - Codo De Pozuzo - Emp. Pe - 5na (Puerto Inca) Se encuentra en proceso de aprobación del Plan de Mejoramiento de Conservación Vial.		
82. 2201099 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE-LUNAHUANA-DV. YAUYOS-RONCHAS-CHUPACA-HUANCAYO-DV. PAMPAS POR NIVELES DE SERVICIO		
Cañete - Lunahuana - Dv. Yauyos - Ronchas - Chupaca - Huancayo - Dv. Pampas.		
0165560 Mejoramiento De La Carretera Cañete - Lunahuana - Dv. Yauyos - Roncha - Chupaca - Huancayo - Dv. Pampas: El Plan de Mejoramiento de Conservación Vial en levantamiento de observaciones por parte del Contratista.		
83. 2233842 CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA PUNO – JULIACA		
0110915 Autopista Juliaca – Puno: Meta Física: 48.5 km - Avance en el 2016: 137% - Avance acumulado: 71% desde el 2015.		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
	0166226 Pacri Construcción de la Autopista Juliaca - Puno Región Puno: Meta Física: 355 predios afectados. - Avance en el 2016: 44%. - Avance acumulado: 10% desde el 2015.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
84. 2233958 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHIMBOTE - TOCACHE, SECTOR YUNGAYPAMPA - TRES CRUCES - SIHUAS - HUACRACHUCO - UCHIZA - EMP. RUTA 05N - TOCACHE, TRAMO PUENTE EL CHORRO - TRES CRUCES - SIHUAS - HUACRACHUCO - UCHIZA - EMP. RUTA 05N		
Puente Huallaga		
0184879 Construcción Del Puente Huallaga y Accesos Región San Martín: Avance al 0% (Informe N° 01 en elaboración).		
Tr. Ajenjo – Uchiza – Emp. Pe-5n		
0112702 Estudio Definitivo Carretera Chimbote - Tacache, Sector Yungaypampa - Tres Cruces - Sihuas - Huacrachuco - Uchiza - Emp. Ruta 05n – Tacache: Sin avance en el 2016 debido a que se encuentran en elaboración los TDRs.		
85. 2234355 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYÓN - AMBO		
Tr. Oyón – Ambo		
	0136123 Pacri Carretera Oyón – Ambo: Meta Física: 215 predios afectados. - Avance en el 2016: 4%. - Avance acumulado: 19% desde abril 2014.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
86. 2234905 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PILCOMAYO (EMP. PE - 3S) - CHUPACA		
Chupaca - Pilcomayo - Chupurro - Emp- Pe 3s		
0115034 Obra Carretera Pilcomayo (Emp. Pe - 3s) – Chupaca: Informe N° 02 aprobado por PVN. Meta Física: 5.30 km. - Avance en el 2016: 48% - Avance acumulado: 38% desde enero 2016.		
87. 2234983 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. CERRO DE PASCO - TINGO MARIA		
Dv. CERRO DE PASCO - TINGO MARÍA		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
Estudio de factibilidad - 0110960 Carretera Dv. Cerro De Pasco - Tingo María: Estudio de factibilidad aprobado mediante RD N° 024-2016-MTC/20 (12.Ene.16).		
Estudio definitivo - 0110960 Carretera Dv. Cerro De Pasco - Tingo María: Informe N° 02 aprobado por PVN; BIF N° 01 en revisión por DGASA. Avance al 20% desde abril 2016.		
88. 2234984 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. NEGROMAYO - OCCORURO - PALLPATA - DV. YAURI		
Tr. Dv. Negromayo - Ocoruro - Pallpata - Dv. Yauri		
0115032 Obra Carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri: Meta Física: 70.79 km. - Avance en el 2016: 167% - Avance acumulado: 57% desde 2015.		
0156211 Pacri Rehabilitación Y Mejoramiento Carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri: Meta Física: 261 predios afectados. - Avance en el 2016: 165% - Avance acumulado: 12% desde 2014.	Presenta demora en el proceso de contrataciones para los servicios a realizar.	
89. 2234985 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE.1 NJ - BUENOS AIRES -SALITRAL - CANCHAQUE - EMP. PE 3N HUANCABAMBA, TRAMO CANCHAQUE - HUANCABAMBA		
Tramo Canchaque - Huancabamba		
0154029 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe.1 Nj - Buenos Aires -Salitral - Canchaque - Emp. Pe 3n Huancabamba, Tramo Canchaque – Huancabamba: BIF N° 03 aprobado por PVN; Informe N° 01 aprobado por DGASA. Meta Física: 70.85 km. - Avance en el 2016: 25% - Avance acumulado: 5% desde junio 2016.		
90. 2234987 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUALLANCA – CARAZ		
Tr. Huallanca – Caraz		
	0112704 Estudio Definitivo Carretera Huallanca – Caraz (37 Km): Informe N° 04 observado por PVN. Meta Física: 37 km. - Avance en el 2016: 48% - Avance acumulado: 58% desde octubre 2013.	
91. 2234988 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10		
Tr. Mollepata - Pallasca		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
	0146963 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Pallasca - Mollepata - Mollebamba - Santiago De Chuco Empalme Ruta No 10 Tramo Mollepata - Pallasca: Informe N° 03 aprobado por PVN y DGASA. Meta Física: 30.19 km. - Avance en el 2016: 17% - Avance acumulado: 70% desde enero 2014.	
Tr. Santiago de Chuco - Cachicadan – Mollepata		
	0112709 Estudio Definitivo Santiago De Chuco – Mollepata: Informe N° 03 aprobado por PVN; Informe N° 02 aprobado por DGASA). Meta Física: 76.36 km. - Avance en el 2016: 43% - Avance acumulado: 80% desde enero 2014.	
92. 2235630 CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA PIURA – PAITA		
Tr. Piura - Paíta		
Estudio definitivo - 0159186 Construcción De La Segunda Calzada De La Carretera Piura - Paíta Región Piura: Estudio Concluido (25.Nov.15), fue elaborado por el Concesionario Vial del Sol S.A; se apertura finalidad para su liquidación.		
Obra - 0159186 Construcción De La Segunda Calzada De La Carretera Piura - Paíta región Piura: Concesión IIRSA Norte. Meta Física: 49 km. - Avance en el 2016: 410% - Avance acumulado: 84% desde 2015.		
	0162728 Pacri Construcción De La Segunda Calzada Carretera Piura - Paíta Región Piura: Meta Física: 76 Predios Afectados. - Avance en el 2016: 14% - Avance acumulado: 9% desde 2016.	El saneamiento físico legal, tiene costos de transacción significativos, debido a que en el proceso intervienen otros sectores y los tiempos no necesariamente están controlados por PVN.
93. 2235631 CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO PIURA - CARRETERA PANAMERICANA NORTE TRAMO KM. 988+00 AL KM. 1001+924		
Tr. Panamericana Norte Km. 988+000 - 1001-924		
Estudio definitivo -0159187 Construcción De La Segunda Calzada De La Vía De Evitamiento De Piura - Carretera Panamericana Norte Tramo Km 988+000 - Km 1001+924 Región Piura: Estudio Concluido (10.Nov.15), fue elaborado por el Concesionario Vial del Sol S.A; se apertura finalidad para su liquidación.		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
Obra - 0159187 Construcción De La Segunda Calzada De La Vía De Evitamiento De Piura - Carretera Panamericana Norte Tramo Km 988+000 - Km 1001+924 Región Piura: Obra concluida con fecha 31 mayo 2016.		
94. 2249827 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL Y ACCESOS TREBOL DEL PACIFICO - BRISAS DE CONCON		
Trebol del Pacifico - Brisas De Concon		
	0197543 Construcción del Paso A Desnivel Y Accesos Trebol Del Pacifico - Brisas De Concon Región Lima: Sin avance en el 2016.	
95. 2250860 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 3S: CUSCO - ABRA LA RAYA, RUTA 28F: URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO, RUTA 34 G: EL DESCANSO - SICUANI		
12 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Ruta 3s: Cusco - Abra La Raya, Ruta 28f: Urubamba - Chincheros - Cachimayo, Ruta 28b: Huacarpay - Alfamayo - Quillabamba, Ruta 34g: El Descanso – Sicuani		
0166321 Estudio definitivo - Reemplazo De 12 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Ruta : 3s Cusco ? Abra La Raya, Ruta 28f Urubamba? Chincheros? Cachimayo, Ruta 34g El Descanso Sicuani-: Contrato de Obra firmados: N° 127-2016-MTC/20 (Angostura, Urcos); N° 128-2016-MTC/20 (Cachimayo, Pontón S/N, Uchimayo, Macunhayco); N° 129-2016-MTC/20 (Cusipata, Combapata, Puente S/N, Causira, Urubamba, Hercca).		
96. 2252788 REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 13+663 - KM. 91+230, CHICAMA - SAUSAL - CASCAS KM. 46+869 - 58+054		
CARRETERA CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 13+663 - KM. 91+230, CHICAMA - SAUSAL - CASCAS KM. 46+869 - 58+054. Reemplazo de 14 Puentes		
0179035 Estudio definitivo - Reemplazo De 14 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales: Ciudad De Dios - Cajamarca Km. 13+663 - Km. 91+230, Chicama - Sausal - Cascas Km. 46+869 - 58+054: Se encuentra en la fase de absolución de observaciones (LP N° 016-2015-MTC/20).		
97. 2263613 REHABILITACION DE LA CARRETERA PATIVILCA - QUEBRADA SECA - PUENTE SANTA - DV.SALAVERRY Y DV.SALAVERRY - PUERTO SALAVERRY		
Tr. Pativilca - Quebrada Seca - Puente Santa - Dv Salaverry - Puerto Salaverry		
0166332 Rehabilitación De La Carretera Pativilca - Quebrada Seca - Puente Santa - Dv. Salaverry Y Dv. Salaverry - Puerto Salaverry: Se encuentra en la fase de absolución de observaciones (CP N° 006-2016-MTC/20)		
98. 2266061 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS (EMP. PE-3S) - PAMPACHIRI -		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
NEGROMAYO (EMPALME PE-30A) POR NIVELES DE SERVICIO		
Andahuaylas (Empalme PE-3S)-Pampachiri-Negromayo (Empalme PE-30A)		
	0165568 Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-3s (Andahuaylas) - Pampachiri - Emp. Pe-30a (Negromayo). Sin avance en el 2016, se encuentra en proceso de aprobación del Plan de Mejoramiento de Conservación Vial.	
99. 2267190 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. AR-105 (ACOY) -ANDAMAYO - VIRACO - DV. MACHAHUAY - ANDAGUA - AYO - HUAMBO - CABANA CONDE - CHIVAY - VIZCACHANE -EMP. PE-34A (DV. VIZCACHANE) POR NIVELES DE SERVICIO		
Emp AR-105 (Acoy)-Puente Huarío 2 -Andamayo -Dv. Capiza-Tipán-Dv. Tagre - Viraco - Dv. Machahuay -Chilarumi -Andagua- Ayo- Huambo- Cabanoconde-Maca-Chivay -Dv. Patahuasi- Vizcachane- Emp. PE-34E (Dv. Vizcachane)		
	0152386 Mejoramiento De La Carretera Emp. Ar-105(Acoy)-Andamayo-Viraco-Dv. Machahuay-Andagua-Ayo- Huambo-Cabanaconde-Chivay-Vizcachane-Emp. Pe-34a (Dv. Vizcachane). Sin avance en el 2016, se encuentra en proceso de aprobación del Plan de Mejoramiento de Conservación Vial.	
100. 2269109 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE - 34B (ROSARIO) - CARLOS GUTIERREZ - CRUCERO - QUISCUPUNCO - ORIENTAL - ANANEA - COJATA - VILQUECHICO - EMP. PE - 34I (COASIA) POR NIVELES DE SERVICIOS		
Emp. PE-34B (Rosario) -Carlos Gutiérrez- Crucero-Emp. PE-34H (Quiscupunco) y Emp. PE34 H (Chaquiminias)-Ananea-Cojata- Vilque Chico-Emp. PE-34(Coasia)		
	0117258 Mejoramiento Carretera Emp. Pe-34b (Rosario) - Carlos Gutierrez-Crucero-Quiscupunco-Baltimore-Ananea-Cojata-Vilque Chico-Emp Pe-34i (Coasia). Sin avance en el 2016. Plan de Mejoramiento de Conservación Vial en levantamiento de observaciones por parte del Contratista.	
101. 2270698 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 97+580 - KM. 173+967		
CARRETERA CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 97+580 - KM. 173+967 Reemplazo de 12 Puentes.		
0179034 Reemplazo De 12 Puentes En el Corredor Vial Nacional: Ciudad De Dios - Cajamarca Km. 97+580 - Km. 173+967: Se encuentra en la fase de absolución de observaciones (LP N° 016-2015-MTC/20).		
102. 2273346 REEMPLAZO DE 08 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE - 1N:		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
LAMBAYEQUE - OLMOS		
22 Puentes En El Corredor Vial Nacional Ruta Pe - 1nj: Lambayeque - Olmos		
0179033 Reemplazo De 08 Puentes En El Corredor Vial Nacional Ruta Pe - 1nj: Lambayeque – Olmos: Se encuentra en la fase de calificación previa (LP N° 013-2015-MTC/20)		
103. 2275904 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUTERVO-SOCOTA-SAN ANDRÉS-SANTO TOMAS-PIMPINGOS-CUYCA POR NIVELES DE SERVICIO		
Cutervo - Súcota - San Andrés - Santo Tomas - Pimpingos - Cuyca- EMP PE 5N.		
	0152382 Mejoramiento De La Carretera Cutervo - Socota - San Andres - Santo Tomas - Pimpingos – Cuyca: Sin avance en el 2016. Programa de Gestión Vial (PGV) en levantamiento de observaciones por el Contratista.	
104. 2278195 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1S (DV. APLAO) - CORIRE - APLAO - CHUQUIBAMBA - ARMA - COTAHUASI - CHARCANA - ACCOPAMPA - DV. SAYLA - PAMPACHACRA - USHUA - OYOLO - DV. SEQUELLO - MARCABAMBA - EMP. PE - 32C (PAUSA) - MARÁN POR NIVELES DE SERVICIO		
Emp. PE-1S (Dv. Aplao) -Corire -Aplao -Chuquibamba -Arma -Cotahuasi -Charcana - Accopampa -Dv. Sayla -Pampachacra - Ushua -Oyolo -Dv. Sequello -Marcabamba -Emp. PE-32C (Pausa) -Marán.		
	0152389 Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-1s (Dv. Aplao)-Corire-Aplao-Chuquibamba-Arma-Cotahuasi-Charcana-Accopampa-Dv.Sayla-Pampachacra-Ushua-Oyolo-Dv. Sequello-Marcabamba-Emp-Pe-32c (Pausa) –Marán: Sin avance en el 2016, el Plan de Mejoramiento de Conservación Vial se encuentra en levantamiento de observaciones por parte del Contratista.	
105. 2279767 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-04B - SONDOR - SOCHABAMBA - VADO GRANDE, POR NIVELES DE SERVICIO		
Carretera Emp. PE-04B - Sondor - Dv. Huancabamba - Socchabamba - Vado Grande,		
0152387 Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-04b - Sondor - Socchabamba - Vado Grande: Plan de Mejoramiento de Conservación Vial Aprobado con RD N° 952-2016-MTC/20 del 27.Dic.16.		
106. 2279776 REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 3S: KM. 1264+900 - KM. 1500+353, RUTA 3SH: PUCARÁ – ASILLO		
17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 3S: KM. 1264+900 - KM. 1500+353, RUTA 3SH: PUCARA - ASILLO.		
0179036 Estudio definitivo - Reemplazo De 17 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Ruta: 3s: Km. 1264+900 - Km. 1500+353, Ruta 3sh: Pucara - Asillo: En Proceso de Selección		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
LP N° 014-2015-MTC/20 (Fase: Consentimiento de Buena Pro).		
107. 2282760 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELÉCTRICA MACHU PICCHU		
Tr. Santa María - Santa Teresa - Central Hidroeléctrica		
0169685 Estudio definitivo - Mejoramiento De La Carretera Santa Teresa - Puente Central Hidroeléctrica Machu Picchu Región Cusco: Informe N° 02 por PVN y en revisión por DGASA. Meta Física: 31.10 km. - Avance en el 2016: 67% - Avance acumulado: 40% desde marzo 2016. Informe N° 02 por PVN y en revisión por DGASA).		
108. 2283597 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. HUMAJALSO - DESAGUADERO Y TACNA - TARATA- CAPAZO -MAZOCRUZ POR NIVELES DE SERVICIO		
CARRTERA Dv. HUMAJALSO DESAGUADERO Y TACNA - TARATA - CAPAZO - MAZOCRUZ		
	0189531 Mejoramiento Dv Humajalso - Desaguadero Y Tacna-Tarata-Capazo-Mazocruz Region Tacna: Sin avance en el 2016. Se encuentra en proceso de aprobación del Plan de Mejoramiento de Conservación Vial.	
109. 2283964 REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA - REPARTICIÓN, RUTA 1SD: TRAMO LOS CERILLOS - ISLAY - MOLLENDO - ILO - EL POZO, RUTA PE 38: TRAMO TACNA – TARATA		
0186533 Estudio definitivo - Reemplazo De 16 Puentes Ubicados En Los Corredores Viales Nacionales Ruta: 1s: Tramo Ica - Dv. Quilca - Repartición, Ruta 1sd: Tramo Los Cerillos - Islay - Mollendo - Ilo - El Pozo, Ruta Pe 38: Tramo Tacna - Tarata -Estudio definitivo: Se encuentra con (07) Contratos firmados (Contrato N° 138-2016-MTC/20; Contrato N° 139-2016-MTC/20; Contrato N° 140-2016-MTC/20; Contrato N° 141-2016-MTC/20; Contrato N° 142-2016-MTC/20; Contrato N° 143-2016-MTC/20 y Contrato N° 144-2016-MTC/20).		
110. 2284485 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (DV. ABANCAY) - CHUQUIBAMBILLA - DV. CHALLHUAHUACHO - SANTO TOMÁS - VELILLE - YAURI - HÉCTOR TEJADA - EMP. PE-3S (AYAVIRI) POR NIVELES DE SERVICIO		
Emp. PE-3S (Dv. Abancay) - Chuquibambilla - Dv. Chalhuhahuacho - Santo Tomás - Velille - Yauri - Hector Tejada - Emp. PE-3S (Ayaviri)		
	0165569 Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-3s (Dv. Abancay) - Chuquibambilla - Dv. Chalhuhahuacho - Santo Tomas - Velille - Yauri - Hector Tejada - Emp. Pe-3s (Ayaviri). Sin avance en el 2016, se encuentra en proceso de aprobación del Plan de Mejoramiento de Conservación Vial.	
111. 2285730 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE - 3S (MOLLEPUQUIO) -		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
CHINCHAYPUJIO - COTABAMBA - TAMBOBAMBA - CHALHUAHUACHO POR NIVELES DE SERVICIO		
Carretera Emp. Pe-3s (Dv. Chinchaypujio) - Cotabamba - Tambobamba - Chalhuhhuacho		
0189533 Mejoramiento Del Emp. Pe-3s (Mollepuquio)- Chinchaypujio-Cotabamba-Tambobamba-Chalhuhhuacho Region Apurimac: Plan de Mejoramiento de Gestión Vial Aprobado con RD N° 959-2016-MTC/20 (28.Dic.16).		
112. 2287191 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3N (LAGUNA SAUSACOCOA) - PUENTE PALLAR - CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO Y LOS RAMALES PUENTE PALLAR - CALEMAR Y TAYABAMBA - QUICHES - EMP. PE-12A (DV. SIHUAS) POR NIVELES DE SERVICIO		
Emp. PE 3N (Laguna Sausacocha) - Puente Pallar - Chagual - Tayabamba - Puente Huacrachuco y Los Rmales Puente Pallar - Calemar y Tayabamba - Quiches - Emp. PE-12A (Dv. Sihuas)		
	0189528 Mejoramiento Del Emp. Pe 3n (Laguna Sausacocha) - Puente Pallar - Chagual - Tayabamba - Puente Huacrachuco Y Los Rmales Puente Pallar Calemar Y Tayabamba Quiches - Emp. Pe-12a (Dv. Sihuas) Region La Libertad: Sin avance en el 2016, se encuentra en proceso de aprobación del Plan de Mejoramiento de Conservación Vial.	
113. 2289685 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (HUAYLLAPAMPA) - LA QUINUA - SAN FRANCISCO - PUERTO ENE - TZOMAVENI - CUBANTÍA Y RAMAL PUENTE ALTO ANAPATI - BOCA SONORO - PUNTA CARRETERA POR NIVELES DE SERVICIO		
Emp. PE-3S (Huayllapampa) - La Quinua - San Francisco - Puerto Ene - Tzomaveni - Cubantía Y Ramal Puente Alto Anapati-Boca Sonoro-Punta De Carretera..		
0152390 Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-3s (Huayllapampa)-La Quinua-San Francisco-Puerto Ene-Tzomaveni-Cubantia Y Ramal Puente Alto Anapati-Boca Sonoro-Punta De Carretera: Se encuentra en proceso de aprobación del Plan de Mejoramiento de Conservación Vial.		
114. 2290818 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 135) CHECCA - MAZOCRUZ, PROVINCIA DE EL COLLAO – PUNO		
Tr. (PU 135) Checca – Mazocruz		
Estudio Definitivo para el Mejoramiento de la Carretera Checca – Mazocruz: Avance al 90% desde diciembre 2013, Informe Final en revisión por PVN y DGASA.		
115. 2300808 CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL PALMA ALTA, DEL TRAMO VIAL PUENTE PUCUSANA - CERRO AZUL – ICA		
Puente Peatonal Palma Alta, Del Tramo Vial Puente Pucusana - Cerro Azul - Ica		
Estudio de perfil		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
0197482 Construcción Del Puente Peatonal Palma Alta Del Tramo Vial Puente Pucusana - Cerro Azul - Ica Región Lima: Estudio de perfil aprobado con Informe Técnico N° 1356-2015-MTC/09.02, elaborado por el concesionario (fuente SOSEM).		
116. 2300824 CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL SAN JOSE , DEL TRAMO VIAL PUENTE PUCUSANA - CERRO AZUL – ICA		
Puente Peatonal San Jose Del Tramo Vial Puente Pucusana - Cerro Azul - Ica		
Estudio de perfil		
0197496 Construcción Del Puente Peatonal San José Del Tramo Vial Puente Pucusana - Cerro Azul - Ica Región Lima: Estudio de perfil aprobado con Informe Técnico N° 1357-2015-MTC/09.02, elaborado por el concesionario (fuente SOSEM).		
117. 2300828 CONSTRUCCION DEL PASO PEATONAL SAN ANTONIO , DEL TRAMO VIAL PUENTE PUCUSANA - CERRO AZUL – ICA		
Paso Peatonal San Antonio Del Tramo Vial Puente Pucusana Cerro Azul Ica		
Estudio de perfil		
0197487 Construcción Del Paso Peatonal San Antonio Del Tramo Vial Puente Pucusana - Cerro Azul - Ica Región Lima: Estudio de perfil aprobado, elaborado por el concesionario (fuente SOSEM)		
118. 2300831 CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL BUJAMA DEL TRAMO VIAL PUENTE PUCUSANA CERRO AZUL ICA		
Intercambio Vial Bujama Del Tr. Vial Puente Pucusana Cerro Azul Ica		
Estudio de perfil		
0197486 Construcción Del Intercambio Vial Bujama Del Tramo Vial Puente Pucusana - Cerro Azul - Ica Región Lima: Estudio de perfil aprobado, elaborado por el concesionario (fuente SOSEM)		
119. 2300833 CONSTRUCCION DEL PASO VEHICULAR 15 DE ENERO Tr. VIAL PUENTE PUCUSANA - CERRO AZUL – ICA		
Paso Vehicular 15 De Enero Tr. Vial Puente Pucusana - Cerro Azul - Ica		
Estudio de perfil		
0197484 Construcción Del Paso Vehicular 15 De Enero Del Tramo Vial Puente Pucusana - Cerro Azul - Ica Región Lima: Estudio de perfil aprobado, elaborado por el concesionario (fuente SOSEM)		
120. 2300834 CONSTRUCCION DE LA INTERSECCION CP CHOCALLA Tr. VIAL PUENTE PUCUSANA - CERRO AZUL – ICA		
Construcción De La Intersección Cp Chocalla Tr. Vial Puente Pucusana - Cerro Azul - Ica		
Estudio de perfil		
0197485 Construcción De La Intersección Cp Chocalla Del Tramo Vial Puente Pucusana -		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
Cerro Azul - Ica Región Lima. Estudio concluido, (fuente SOSEM).		
121. 2300835 CONSTRUCCIÓN DEL PASO PEATONAL INFERIOR DEL CENTRO POBLADO 9 DE OCTUBRE Tr. VIAL PUENTE PUCUSANA - CERRO AZUL – ICA		
Paso Peatonal Inferior Del Centro Poblado 9 De Octubre Tr. Vial Puente Pucusana - Cerro Azul - Ica		
Estudio de perfil		
0197483 Construcción Del Paso Peatonal Inferior Del Centro Poblado 9 De Octubre Tramo Vial Puente Pucusana - Cerro Azul - Ica Región Lima: Estudio de perfil aprobado, elaborado por el concesionario (fuente SOSEM).		
122. 2301920 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 148+700		
Paso A Desnivel A La Carretera Panamericana Norte, Ruta Pe-1n, Km 148+700		
Estudio definitivo		
0189244 Construcción Del Paso A Desnivel A La Carretera Panamericana Norte, Ruta Pe-1n, Km 148+700 Región Lima: Estudio definitivo, a la espera de opinión de OSITRAN para aprobación. (Elaborado por el concesionario)		
123. 2302068 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 167+190		
Paso a Desnivel A La Carretera Panamericana Norte, Ruta Pe-1n, Km 167+190		
Estudio definitivo		
0189235 Construcción Del Paso A Desnivel A La Carretera Panamericana Norte, Ruta Pe-1n, Km 167+190 Región Lima: Estudio definitivo, a la espera de opinión de OSITRAN para aprobación. (Elaborado por el concesionario)		
124. 2302089 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM. 168+320		
Paso a Desnivel A La Carretera Panamericana Norte, Ruta Pe-1n, Km. 168+320		
Estudio definitivo		
0189238 Construcción Del Paso A Desnivel A La Carretera Panamericana Norte, Ruta Pe-1n, Km 168+320 Región Lima: Estudio definitivo, a la espera de opinión de OSITRAN para aprobación. (Elaborado por el concesionario)		
125. 2302512 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL INFERIOR A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM. 169+379		
Paso A Desnivel Inferior A La Carretera Panamericana Norte, Ruta Pe-1n, Km. 169+379		
Estudio definitivo		
0189236 Construcción Del Paso A Desnivel A La Carretera Panamericana Norte, Ruta Pe-1n, Km 169+379 región Lima: Estudio definitivo, a la espera de opinión de OSITRAN para		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
aprobación. (Elaborado por el concesionario)		
126. 2302529 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM. 170+700		
Paso A Desnivel En La Carretera Panamericana Norte, Ruta Pe-1n, Km 170+700		
Estudio de perfil		
0189243 Construcción Del Paso A Desnivel A La Carretera Panamericana Norte, Ruta Pe-1n, Km 170+700 región Lima: Estudio de perfil aprobado, elaborado por el concesionario (fuente SOSEM).		
127. 2302538 CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 181+850		
Paso A Desnivel A La Carretera Panamericana Norte, Ruta Pe-1n, Km 181+850		
Estudio definitivo		
0189234 Construcción De Paso A Desnivel A La Carretera Panamericana Norte, Ruta Pe 1n, Km 181+850 región Lima: Estudio definitivo, a la espera de opinión de OSITRAN para aprobación. (Elaborado por el concesionario)		
128. 2302552 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL TIROLER A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 159+470		
Panamericana Norte, Ruta Pe-1n, Km 159+470 Región Lima		
Estudio definitivo		
0189239 Construcción Del Paso A Desnivel Tiroler A La Carretera Panamericana Norte, Ruta Pe-1n, Km 159+470 región Lima: Estudio definitivo, a la espera de opinión de OSITRAN para aprobación. (Elaborado por el concesionario)		
129. 2302573 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 168+525		
Paso A Desnivel A La Carretera Panamericana Norte, Ruta Pe-1n, Km 168+525		
Estudio definitivo		
0189242 Construcción Del Paso A Desnivel A La Carretera Panamericana Norte, Ruta Pe-1n, Km 168+525 región Lima: Estudio definitivo, a la espera de opinión de OSITRAN para aprobación. (Elaborado por el concesionario)		
130. 2302580 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 169+840		
PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 169+840		
Estudio definitivo		
0189237 Construcción Del Paso A Desnivel A La Carretera Panamericana Norte, Ruta Pe-1n, Km 169+840 región Lima: Estudio definitivo, a la espera de opinión de OSITRAN para aprobación. (Elaborado por el concesionario)		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
131. 2302584 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N - PAMPLONA - SAN JOSÉ - CAJATAMBO - EMP. PE - 18 , POR NIVELES DE SERVICIO		
Emp. Pe-1n - Pamplona - San Jose - Cajatambo - Emp. Pe-18.		
0136328 Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-1n-Pamplona-San Jose-Cajatambo-Emp Pe-18 Por Niveles De Servicio: En elaboración el Programa de Gestión Vial por parte del Contratista (Fecha estimada de entrega: Abril-17).		
132. 2302926 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 171+815		
PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 171+815		
Estudio definitivo		
0189240 Construcción Del Paso A Desnivel A La Carretera Panamericana Norte, Ruta Pe-1n, Km 171+815 región Lima: Estudio definitivo, a la espera de opinión de OSITRAN para aprobación. (Elaborado por el concesionario)		
133. 2302931 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL CAMPIÑA DE SUPE A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 188+100		
Paso A Desnivel Campiña De Supe A La Carretera Panamericana Norte, Ruta Pe-1n, Km 188+100		
Estudio definitivo		
0189250 Construcción Del Paso A Desnivel Campiña De Supe A La Carretera Panamericana Norte, Ruta Pe-1n, Km 188+100 región Lima: Estudio definitivo, a la espera de opinión de OSITRAN para aprobación. (Elaborado por el concesionario)		
134. 2302942 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 193+000		
Paso A Desnivel A La Carretera Panamericana Norte, Ruta Pe-1n, Km 193+000		
Estudio definitivo		
0189251 Construcción Del Paso A Desnivel A La Carretera Panamericana Norte, Km 193+000 región Lima: Estudio definitivo, a la espera de opinión de OSITRAN para aprobación. (Elaborado por el concesionario)		
135. 2302971 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 200+000		
Paso A Desnivel De La Carretera Panamericana Norte, Ruta Pe-1n, Km 200+000		
Estudio definitivo		
0189245 Construcción Del Paso A Desnivel A La Carretera Panamericana Norte, Ruta Pe-1n, Km 200+000 Región Lima: Estudio definitivo, a la espera de opinión de OSITRAN para aprobación. (Elaborado por el concesionario)		
136. 2304024 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
NORTE, RUTA PE-1NA, KM 2+050		
Paso A Desnivel A La Carretera Panamericana Norte, Ruta Pe-1na, Km 2+050		
Estudio definitivo		
0189247 Construcción Del Paso A Desnivel A La Carretera Panamericana Norte, Ruta Pe-1n A, Km 2+050 región Lima: Estudio definitivo, a la espera de opinión de OSITRAN para aprobación. (Elaborado por el concesionario)		
137. 2304067 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL Y PUENTES PEATONALES EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 76+200, 77+900 Y 78+650		
Paso A Desnivel Y Puentes Peatonales En La Carretera Panamericana Norte, Ruta Pe-1n, Km 76+200, 77+900 Y 78+650		
Estudio definitivo		
0189252 Construcción Del Paso A Desnivel Y Puentes Peatonales En La Carretera Panamericana Norte, Ruta Pe-1n, Km 76+200, 77+900 Y 78+650 región Lima: Estudio definitivo, a la espera de opinión de OSITRAN para aprobación. (Elaborado por el concesionario)		
138. 2304079 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 79+280		
Paso A Desnivel A La Carretera Panamericana Norte, Ruta Pe-1n, Km 79+280		
Estudio definitivo		
0189246 Construcción Del Paso A Desnivel A La Carretera Panamericana Norte, Ruta Pe-1n, Km 79+280 región Lima: Estudio definitivo, a la espera de opinión de OSITRAN para aprobación. (Elaborado por el concesionario)		
139. 2304097 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 79+850		
Paso A Desnivel A La Carretera Panamericana Norte, Ruta Pe-1n, Km 79+850		
Estudio definitivo		
0189241 Construcción Del Paso A Desnivel A La Carretera Panamericana Norte, Ruta Pe-1n, Km 79+850 región Lima: Estudio definitivo, a la espera de opinión de OSITRAN para aprobación. (Elaborado por el concesionario)		
140. 2304106 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 80+530		
Carretera Panamericana Norte, Ruta Pe-1n, Km 76+200, 77+900 Y 78+650 Región Lima		
Estudio definitivo		
0189253 Construcción Del Puente Peatonal En La Carretera Panamericana Norte, Ruta Pe-1n, Km 80+530 región Lima: Estudio definitivo, a la espera de opinión de OSITRAN para aprobación. (Elaborado por el concesionario)		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
141. 2304124 CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 93+300		
Paso A Desnivel A La Carretera Panamericana Norte, Ruta Pe-1n, Km 93+300		
Estudio definitivo		
0189249 Construcción De Paso A Desnivel A La Carretera Panamericana Norte, Ruta Pe-1n, Km 93+300 región Lima: Estudio definitivo, a la espera de opinión de OSITRAN para aprobación. (Elaborado por el concesionario)		
142. 2304125 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE RUTA PE-1N, KM 181+560		
Paso A Desnivel A La Carretera Panamericana Norte Ruta Pe-1n, Km 181+560		
Estudio definitivo		
0189233 Construcción de paso a desnivel a la carretera Panamericana Norte, Ruta Pe 1n, Km 181+560 región Lima: Estudio definitivo, a la espera de opinión de OSITRAN para aprobación. (Elaborado por el concesionario)		
143. 2304197 CONSTRUCCIÓN DE LOS ACCESOS DEL INTERCAMBIO VIAL MEDIO MUNDO EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 171+300		
Intercambio Vial Medio Mundo En La Carretera Panamericana Norte, Ruta Pe-1n, Km 171+300		
Estudio definitivo		
0189248 Construcción del intercambio Vial Medio Mundo En La Carretera Panamericana Norte, Ruta Pe-1n, Km 171+300 región Lima: Estudio definitivo, a la espera de opinión de OSITRAN para aprobación. (Elaborado por el concesionario)		
144. 2305757 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PUENTE QUIROZ		
Puentes		
0185262 Reemplazo De 12 puentes en el corredor Vial Nacional Ruta Pe-3n: Conococha - Huaraz - Puente Quiroz región Ancash. En Proceso de Selección AMC N° 009-2016-MTC/20 (Fase: Otorgamiento de Buena Pro).		
145. 2305758 REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA PE-22B: DV. TARMA - PTE. REITHER, RUTA PE-5S: PTE. REITHER - DV. SATIPO, RUTA PE-3S B: PTE. STUART - CHUPURO – HUAYUCACHI		
0185265 Reemplazo De 17 puentes en los Corredores Viales Nacionales Ruta Pe-22b: Dv. Tarma - Pte. Reither, Ruta Pe-5s: Pte. Reither - Dv. Satipo, Ruta Pe-3s B: Pte. Stuart - Chupuro - Huayucachi región Junín-Estudio definitivo: En Proceso de Selección AMC N° 009-2016-MTC/20 (Fase: Otorgamiento de Buena Pro).		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
146. 2308856 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULIACA - PUTINA - ORIENTAL - SANDIA - SAN IGNACIO - PUNTA DE CARRETERA Y DV. PUTINA - MOHO - CONIMA - MILILAYA - FRONTERA CON BOLIVIA Y DV. MILILAYA - TILALI - FRONTERA CON BOLIVIA, POR NIVELES DE SERVICIO		
Juliaca-Putina-Oriental-Sandia-San Ignacio-Punta De Carretera Y Dv. Putina-Moho-Conima-Mililaya-Frontera Con Bolivia Y Dv. Mililaya-Tilali-Frontera Con Bolivia		
0152395 Mejoramiento de la carretera Juliaca-Putina-Oriental-Sandia-San Ignacio-Punta De Carretera Y Dv. Putina-Moho-Conima-Mililaya-Frontera Con Bolivia Y Dv. Mililaya-Tilali-Frontera Con Bolivia: Se encuentra en proceso de aprobación del Plan de Mejoramiento de Conservación Vial.		
147. 2309493 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA - HUARAZ - HUARI - HUACAYBAMBA - JIRCAN - TINGO MARÍA - MONZON - EMP. PE-18A (TINGO MARÍA) POR NIVELES DE SERVICIO		
Casma-Huaraz-Huari-Huacaybamba-Jircan-Tingo Maria-Monzon-Emp.Pe-18a (Tingo Maria).		
0152381 Mejoramiento de la carretera Casma-Huaraz - Huari - Huacaybamba - Jircan - Tingo Maria - Monzon - Emp. Pe-18a (Tingo Maria): Se encuentra en Proceso de Selección CP N° 004-2016-MTC/20 (Fase: Consentimiento de Buena Pro).		
148. 2318526 CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA CHINCHA - ICA TRAMO KM 188+000 - KM 283+609		
Autopista Chincha - Ica, Tr. Km 188+000 A 283+609		
0199784 Construcción de la Autopista Chincha - Ica Tramo Km 188+000 - Km 283+609, Ica: Estudio elaborado por el concesionario, en revisión por los especialistas de PVN.		

Anexo: Detalle de Acciones comunes

PFIS	Acciones Comunes Detalle de actividades	Meta		Avance Total			Estado
		Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	% A Dic 2016	
	A10 PVN - ADMINISTRACIÓN INTERNA - 20.1 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - 000 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL						
	Gestión						
	Control Interno						
2431	Acción Simultánea	4.000	Informe	6.000	150.000		
2430	Auditoría de Cumplimiento	5.000	Informe	7.000	140.000		
2432	Orientación de Oficio	4.000	Documento	2.000	50.000		
2433	Servicio relacionado	13.000	Informe	12.000	92.308		
2434	Servicio relacionado	6.000	Registro	18.000	300.000		
	A10 PVN - ADMINISTRACIÓN INTERNA - 20.18 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS - 20.18.0 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS						
	Gestión			5.317			
	Gestión de Recursos Humanos						
1422	Evaluación del Plan Anual de Capacitación	1.000	Documento	1.000	100.000		En proceso de elaboración.
2549	Formulación del Manual de Perfiles de Puesto	2.000	Informe				Está sujeto al Plan de Dimensionamiento por OPEI, conforme a Directivas de SERVIR.
1421	Plan Anual de Capacitación	1.000	Documento	1.000	100.000		Aprobado con R.D. N° 439-2016-MTC/20.
2131	Planilla Electrónica PLAME	12.000	Documento	12.000	100.000		Periodo: 12/2016 (Constancia PDT 601).
	Gestión Técnica y Administrativa						
	A10 PVN - ADMINISTRACIÓN INTERNA - 20.2 OFICINA DE ADMINISTRACION - 20.2.0 OFICINA DE ADMINISTRACION						
	Gestión						
	Planeamiento Estratégico						
1094	Estudio de Evaluación de Resultados de PIP en las Carreteras Nacionales	0.800	Informe				Contrato Resuelto por incumplimiento.
	Políticas Multisectoriales						
2128	Informe Supervisión, Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción para la Igualdad de Género Implementado (PAIG)	1.000	Documento				Se requiere la aprobación del plan.
2127	Informe Supervisión, Monitoreo y Evaluación del Plan de Ecoeficiencia PVN (PEPVN)	2.000	Documento				No se realizó informes.
2130	Plan de Acción para la Igualdad de Género Implementado (PAIG)	1.000	Documento	0.950	95.000		En ejecución.
	A10 PVN - ADMINISTRACIÓN INTERNA - 20.2 OFICINA DE ADMINISTRACION - 20.2.2 CONTABILIDAD Y FINANZAS	5.842					

PFIS	Acciones Comunes Detalle de actividades	Meta		Avance Total			Estado
		Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	% A Dic 2016	
	Gestión	5.842		3.358	57.480		
	Contabilidad	5.842		3.358	57.480		
2133	Confrontación de Operaciones Autodeclaradas - COA	12.000	Documento	12.000	100.000		
2134	Elaboración, Presentación y Pagos PDT 621. 626 y 617	12.000	Documento	12.000	100.000		
1423	Estados financieros	12.000	Documento	12.000	100.000		
1425	Estados Financieros de Préstamos (BID/CAF)	3.000	Documento	2.000	66.667		
1424	Estados presupuestarios	12.000	Documento	12.000	100.000		
2132	Inventario Físico de la Infraestructura Vial	1.000	Documento	1.000	100.000		
2168	0047927 AUDITORIA EXTERNA DEL BID	2.000	dictamen	1.000	50.000		
0209	0047927 AUDITORIA EXTERNA DEL BID	1.000	dictamen	1.000	100.000		
	A10 PVN - ADMINISTRACIÓN INTERNA - 20.2 OFICINA DE ADMINISTRACION - 20.2.4 ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS	94,747.632		71,971.759	75.962		
	Gestión	94,747.632		71,971.759	75.962		
	Abastecimiento						
1420	Evaluación Semestral del PAC	2.000	Documento	2.000	100.000		
	A10 PVN - ADMINISTRACIÓN INTERNA - 20.2 OFICINA DE ADMINISTRACION - 20.2.5 PROCESOS DE SELECCION						
	Gestión						
	Abastecimiento						
1419	Plan Anual de Contrataciones (PAC)	1.000	Documento	1.000	100.000		
	A10 PVN - ADMINISTRACIÓN INTERNA - 20.2 OFICINA DE ADMINISTRACION - 20.2.6 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INFORMÁTICOS						
	Gestión						
	Sistemas de Información						
2496	Módulo de Gestión de Legajos Personales	0.100	Sistema				Reprogramado para el 2017.
2495	Módulo de Tarifa Diferenciada	0.400	Sistema				Reprogramado para el 2017.
	Sistemas de Información						
2516	Implementación de ITIL Intermedio: Módulo de Capacidades	1.000	Módulo				Excluido del PAC por motivos presupuestales y priorización.
2517	Mantenimiento del Módulo de Auditoria de Sistemas para los sistemas en producción	0.330	Módulo				Excluido del PAC por motivos presupuestales y priorización.
2227	Mantenimiento del Módulo de Seguimiento de Expedientes de Auditoria	0.500	Módulo	0.700	140.000	70.000	Usuario amplió su requerimiento.
2220	Mantenimiento Módulo de Contabilidad	0.330	Módulo	1.000	303.030	25.000	
2222	Mantenimiento Módulo del Sistema de RRHH	0.330	Módulo	1.000	303.030	25.000	Concluido (Todo lo propuesto para el 2016 con Memorándum N° 036 y 305 -2016-MTC/20.2.6).

PFIS	Acciones Comunes Detalle de actividades	Meta		Avance Total			Estado
		Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	% A Dic 2016	
2515	Servicio de Soporte del Sistemas S10 Módulo Presupuesto	0.330	Módulo	1.000	303.030	25.000	Concluido (Todo lo propuesto para el 2016 con Memorándum N° 555 -2016-MTC/20.2.6).
	A10 PVN - ADMINISTRACIÓN INTERNA - 20.2 OFICINA DE ADMINISTRACION - 20.2.7 SISTEMAS						
	Gestión						
	Sistemas de Información						
1260	Implantación del SGP en la UGE y la OPEI	0.100	Sistema	0.100	100.000	100.000	Concluido (En Producción).
2489	Implementación de Ambiente de Calidad	0.500	Sistema				Reprogramado para el 2017 (Rechazado en el 2016 por tener un alto presupuesto).
2273	Implementación de la Intranet Institucional	0.650	Sistema	1.000	153.846	100.000	Concluido. (En Producción).
2493	Implementación Herramientas innovadoras TICS	1.000	Sistema				Reprogramado para el 2017 (No se le otorgó la disponibilidad presupuestal en el 2016).
2494	Implementación Servicio Cloud (Nube)	0.100	Sistema				En elaboración los TDRs.
2270	Integración de los Módulos de la Sede Central con SUNAT	0.900	Sistema	0.860	95.556	100.000	Concluido. (En Producción).
2272	Módulo de Acceso Integrado a los Sistemas	1.000	Sistema	1.000	100.000	100.000	Concluido. (En Producción).
1754	Módulo de Derecho de Vía	0.500	Sistema				En elaboración los TDRs.
1753	Módulo de Permisos de Bonificaciones	0.050	Sistema	0.050	100.000	100.000	Concluido. (En Producción).
1756	Módulo Gestión de PACRIS	0.700	Sistema				En elaboración los TDRs.
1742	MODULO SGP-UGOB	0.500	Sistema				Reprogramado para el 2017.
2497	MODULO SIGA ZONAL	0.500	Sistema	1.000	200.000	50.000	Concluido. (En Producción).
2498	Sistema Buscador tipo GOOGLE	1.000	Sistema				Reprogramado para el 2017.
0280	Sistema de Almacén de Puentes Modulares	0.050	Sistema	0.050	100.000	100.000	Concluido. (En Producción).
2499	Sistema de Firma Digital y Certificados Digitales	1.000	Sistema				Reprogramado para el 2017.
2274	Sistema de Gestión Electrónica de la Información (Estudios y 4 Procesos)	1.000	Sistema	0.900	90.000	90.000	Avance al 90%.
1755	Sistema de Gestión Geográfica de la Red Vial	0.800	Sistema	0.500	62.500	50.000	Avance al 50%.
2500	Sistema de Ingeniería para Estudios	1.000	Sistema				Reprogramado para el 2017.
			Proceso				
2271	Sistema de Seguridad de la Información	1.000	Implementado	0.300	30.000	30.000	Avance al 30%.
2501	Sistema Gestión Técnica de Puentes	0.300	Sistema				Reprogramado para el 2017.
1743	Sistema para la Gestión de Conservación por Niveles de Servicio	0.100	Sistema	0.020	20.000	23.000	Avance al 92% (Pendiente la conformidad de UGC; en proceso de carga de la información mediante servicios contratados).
	Sistemas de Información						
2219	Informe de Evaluación Anual del Plan Operativo Informático	1.000	Documento	1.000	100.000		Evaluación POI Informático 2015.
2218	Plan Operativo Informático	1.000	Documento	1.000	100.000		Aprobado con RD N° 148-2016-MTC/20 (09.Mar.16).
	A10 PVN - ADMINISTRACIÓN INTERNA - 20.3 OFICINA DE						

PFIS	Acciones Comunes Detalle de actividades	Meta		Avance Total			Estado
		Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	% A Dic 2016	
	ASESORIA LEGAL - OFICINA DE ASESORÍA LEGAL						
	Gestión						
	Gestión Técnica y Administrativa						
2482	Opinión Jurídica	2,932.000	Documento	2,528.000	86.221		Meta está relacionada con la demanda de opiniones legales que realiza a la OAL
	A10 PVN - ADMINISTRACIÓN INTERNA - 20.4 OFICINA DE PROGRAMACION, EVALUACION E INFORMACION - 20.4.1 PROGRAMACIÓN FÍSICA						
	Gestión						
	Planeamiento Estratégico						
1773	Informe de Evaluación Anual y Semestral del Plan Operativo Institucional	2.000	Documento	2.000	100.000		
1775	Informe de Gestión	12.000	Documento	12.000	100.000		
1770	Memoria Institucional Anual	1.000	Documento	1.000	100.000		
1771	Plan Operativo Institucional	1.000	Documento	1.000	100.000		
1772	Proyecto del Plan Operativo Institucional (Próximo Año)	1.000	Documento	1.000	100.000		
	A10 PVN - ADMINISTRACIÓN INTERNA - 20.4 OFICINA DE PROGRAMACION, EVALUACION E INFORMACION - 20.4.2 PROGRAMACIÓN FINANCIERA						
	Gestión						
	Presupuesto Público						
1415	Evaluación Semestral y Anual del Presupuesto Institucional	2.000	Documento	2.000	100.000		
1416	Programación y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto PVN	1.000	Documento	1.000	100.000		
	A10 PVN - ADMINISTRACIÓN INTERNA - 20.4 OFICINA DE PROGRAMACION, EVALUACION E INFORMACION - 20.4.3 ORGANIZACIÓN Y PROCESOS						
	Gestión						
	Modernización de la Gestión Pública						
2565	Actualización del Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos - MGPP	1.000	Documento				Reprogramado para el 2017.
2559	Estudio de Evaluación de la Madurez del Sistema de Control Interno - SCI	3.000	Estudio	3.000	100.000		Se realizaron 03 Evaluaciones trimestrales.
2570	Estudio para el seguimiento de indicadores y medición de procesos	2.000	Estudio				No se logró culminar con la meta.
2562	Formulación de Planes de Administración de Riesgos por área/macropceso	10.000	Plan	1.000	10.000		Aprobado Plan de Gestión de Riesgos de PVN según Acta N° 008-2016 (30.Dic.16).
2556	Formulación del Cuadro de Puestos de la Entidad - CPE (Cuadro	1.000	Documento				No se logró culminar con la meta.

PFIS	Acciones Comunes Detalle de actividades	Meta		Avance Total			Estado
		Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	% A Dic 2016	
	RRHH)						
2558	Formulación del Informe de Rendición de Cuentas del Titular	2.000	Informe	1.000	50.000		Informe Anual Rendición de Cuentas 2015 remitido a Contraloría (Oficio N° 815-2016-MTC/20 del 19.May.16)
2557	Formulación del Informe de Transferencia de Cambio de Gobierno 2011-2016	1.000	Informe	1.000	100.000		Informe de Transferencia remitido a la Secretaria General MTC (Mem N° 1745-2016-MTC/20 del 04.Jul.16).
2555	Formulación del Manual de Operaciones de PVN	1.000	Documento	1.000	100.000		Aprobado con RM N° 154-2016-MTC/20 del 04.Jul.16.
2544	Formulación del Plan de Gestión de Gobierno Abierto	1.000	Plan				No se logró culminar con la meta.
2546	Formulación del Plan de Gestión del Cambio	1.000	Plan				No se logró culminar con la meta.
2542	Formulación del Plan de Gestión del Conocimiento	1.000	Plan				No se logró culminar con la meta.
2569	Formulación y actualización de Documentos Normativos y/o Guía de Procedimientos	30.000	Informe	16.000	53.333		Se crearon y actualizaron diferentes documentos normativos.
2566	Formulación, Documentación e Implementación de Proyectos de Mejora de Procesos	4.000	Informe	1.000	25.000		
2568	Formulación, Documentación e Implementación de Proyectos de Simplificación Administrativa	9.000	Informe	1.000	11.111		
2552	Formular el Diagnóstico y Línea de Base aplicando metodología EFQM de PVN	1.000	Documento				No se logró culminar con la meta.
2553	Formular el Plan de Implementación del Sistema de Gestión de RRHH	1.000	Plan	1.000	100.000		
2551	Formular la Matriz de Competencias de PVN	1.000	Documento				No se logró culminar con la meta.
2564	Informe de Acciones de Supervisión al Sistema de Control Interno	2.000	Informe				No se logró culminar con la meta.
2550	Informe de avance de la mejora de los Sistemas Administrativos y Funcional	2.000	Informe				No se logró culminar con la meta.
2539	Informe de avance del Tránsito de PVN al Régimen del Servicio Civil - SERVIR	2.000	Informe	1.000	50.000		
2561	Informe de avance en la Implementación de SCI a nivel de procesos en 4 MACROPROCESOS	4.000	Informe	1.000	25.000		
2554	Informe de diagnóstico organizacional a nivel de áreas de PVN	1.000	Informe	1.000	100.000		Informe de Diagnostico Organizacional a través de áreas de PVN (Informe N° 325-2016-MTC/20.4.3).
2548	Informe de Estudios de Dimensionamiento de la Entidad	2.000	Informe				Reprogramado para el 2017.
2563	Informe de evaluación del Plan de Administración de Riesgos	2.000	Informe	1.000	50.000		Informe Evaluación Administración de Riesgos (Mem. N° 984-2016-MTC/20.4.3).
2545	Informe de Evaluación del Plan de Gestión de Gobierno Abierto	1.000	Informe				No se logró culminar con la meta.
2543	Informe de Evaluación del Plan de Gestión del Conocimiento	1.000	Informe				No se logró culminar con la meta.
2560	Informe de evaluación del Plan de Mejora y Monitoreo del SCI	2.000	Informe	1.000	50.000		
2541	Informe de Evaluación del Plan de Modernización Institucional	2.000	Informe				No se logró culminar con la meta.
2547	Informe de Implementación de Herramienta Colaborativa	4.000	Informe	1.000	25.000		

PFIS	Acciones Comunes Detalle de actividades	Meta		Avance Total			Estado
		Programado 2016 Ene - Dic	U. Med.	Logrado 2016 Ene - Dic	Logrado (%) 2016 Ene - Dic	% A Dic 2016	
	(Intranet)						
2567	Informe de la Implementación de la Gestión por Procesos	2.000	Informe	1.000	50.000		Con Informe N° 327-2016-MTC/20.4.3 se da a conocer los avances en la implementación de la Gestión por Procesos en PVN.
2540	Reformulación del Plan de Modernización Institucional	1.000	Plan				No se logró culminar con la meta.

Apéndice B: REPORTE SIAF METAS FÍSICAS

RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

SECTOR :36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES							Periodo : Anual		
PLIEGO :036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES									
EJECUTORA :007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]									
PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO\PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA					EJECUCION FISICA		
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE (S/.)	MONTO DEVENGADO ANUAL (S/.)	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCION (%)
0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE		5,698,754,601	6,385,148,478	2,429,161,354.43	5,939,558,221.01	93.02			
3000001 ACCIONES COMUNES		93,000,000	91,103,492	35,395,558.95	80,675,785.63	88.55	0.00	0.00	0.00
5000276 GESTION DEL PROGRAMA	ACCION	93,000,000	91,103,492	35,395,558.95	80,675,785.63	88.55	104.000	79.000	75.96
3000131 CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL		1,445,501,876	1,981,989,642	868,294,652.34	1,920,635,914.05	96.90	0.00	0.00	0.00
5001433 CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA	KILOMETRO	894,471,632	1,069,123,850	520,379,806.79	1,058,884,990.27	99.04	16,828.329	16,145.709	95.94
5001434 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA	KILOMETRO	4,716,171	25,518,391	15,377,126.62	25,171,045.62	98.64	51.947	12.526	24.11
5001435 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA	KILOMETRO	7,069,522	18,209,257	4,411,303.31	17,093,789.79	93.87	5,402.351	4,994.291	92.45
5001436 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA	KILOMETRO	15,941,612	16,731,379	6,090,742.22	16,174,505.92	96.67	3,360.237	3,236.488	96.32
5001437 PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES	INTERVENCION	76,552,733	206,766,752	52,361,287.62	186,328,640.91	90.12	352.008	345.006	98.01
5001439 CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED CONCESIONADA	KILOMETRO	423,500,285	475,596,695	209,686,774.24	471,869,489.72	99.22	4,661.061	4,642.051	99.59
5003240 FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES DE PEAJES	VEHICULO CONTROLADO	23,249,921	20,767,054	6,046,613.90	16,495,709.01	79.43	7,298,923.005	6,881,037.005	94.27
5005827 ATENCIÓN DE FENOMENO EL NIÑO	KILOMETRO		149,276,264	53,940,997.64	128,617,742.81	86.16	0.001	0.001	100.00
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA		4,160,252,725	4,312,055,344	1,525,471,143.14	3,938,246,521.33	91.33	0.00	0.00	0.00
TOTAL		5,698,754,601	6,385,148,478	2,429,161,354.43	5,939,558,221.01	93.02			

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2016

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0001	0138.2000270.6000016.15.033.0064.00001, LIMA, LIMA, LIMA									
	0044401 ASesoramiento tecnico	INFORME	0.001	DOCUMENTO		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0002	0138.2001621.6000013.15.033.0064.00001, PUNO, SAN ROMAN, JULIACA									
	0055305 ESTUDIO FACTIBILIDAD DE LA VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JULIACA	ESTUDIO	0.800	ESTUDIO	0.660	0.800	0.660	100.00	1.000	125.00
0003	0138.2001621.6000013.15.033.0064.00002, HUANCavelica, CASTROVIRREYNA, MULTIDISTRITAL									
	0055700 ESTUDIO DEFINITIVO TR. SANTA INES-PAMPANO	ESTUDIO	0.010	ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0004	0138.2001621.6000013.15.033.0064.00003, HUANCavelica, HUAYTARA, MULTIDISTRITAL									
	0055701 ESTUDIO DEFINITIVO TR. SANTA INES-RUMICHACA	ESTUDIO	0.010	ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0005	0138.2001621.6000013.15.033.0064.00004, HUANCavelica, HUANCavelica, MULTIDISTRITAL									
	0055702 ESTUDIO DEFINITIVO TR. HUANCavelica-SANTA INES	ESTUDIO	0.010	ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0006	0138.2001621.6000013.15.033.0064.00005, PIURA, HUANCABAMBA, MULTIDISTRITAL									
	0089052 ESTUDIO FACTIBILIDAD CARRETERA CANCHAQUE-HUANCABAMBA	ESTUDIO	0.400	ESTUDIO	0.400	0.400	0.400	100.00	0.400	100.00
0007	0138.2001621.6000013.15.033.0064.00006, HUANCavelica, CASTROVIRREYNA, MULTIDISTRITAL									
	0089054 ESTUDIO FACTIBILIDAD DE CARRETERA CHINCHA - VILLA DE ARMA - HUANCavelica TRAMO PALCA - PLAZAPATA	ESTUDIO	0.200	ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0008	0138.2001621.6000013.15.033.0064.00007, SAN MARTIN, TOCACHE, MULTIDISTRITAL									
	0089057 ESTUDIO FACTIBILIDAD VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE TOCACHE	ESTUDIO	0.800	ESTUDIO	0.200	0.800	0.200	100.00	0.900	112.50
0009	0138.2001621.6000013.15.033.0064.00008, JUNIN, YAULI, MULTIDISTRITAL									
	0103434 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CARRETERA PUENTE RICARDO PALMA-LA OROYA VARIANTE EMP. PE-022 KM. 101+379(RIO BLANCO)-EMP. RUTA PE-3S KM. 21+918	ESTUDIO	0.600	ESTUDIO	0.200	0.600	0.200	100.00	1.000	166.67
0010	0138.2001621.6000013.15.033.0064.00009, AMAZONAS, CONDORCANQUI, NIEVA									
	0103435 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CARRETERA EL REPOSO-SARAMIRIZA TRAMO: DURAN-PUENTE WAWICO-NIEVA-NUEVO SEASME-SARAMIRIZA	ESTUDIO	0.800	ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0011	0138.2001621.6000013.15.033.0064.00010, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL									
	0103438 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CARRETERA RUTA N PE-08, EMP. PE-1N(CIUDAD DE DIOS) - EMP. PE-3N(CAJAMARCA)	ESTUDIO	0.600	ESTUDIO	0.300	0.600	0.300	100.00	0.600	100.00
0012	0138.2001621.6000013.15.033.0064.00011, JUNIN, JUNIN, MULTIDISTRITAL									
	0110960 CARRETERA DV. CERRO DE PASCO - TINGO MARIA	ESTUDIO	0.350	ESTUDIO	0.150	0.350	0.150	100.00	0.150	42.86
0013	0138.2001621.6000013.15.033.0064.00012, ANCASH, HUAYLAS, MULTIDISTRITAL									
	0132475 REHABILITACION DE CARRETERA DV. CONOCOCHA EMP RUTAS	ESTUDIO	0.300	ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2016

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA FUNCIONAL		FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
	(PE-1N Y PE-16) - CONOCOCHA - CATAK - HUARAZ - CARAZ									
0014	0138.2001621.6000013.15.033.0064.00013, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL									
	0132476 REHABILITACION DE CARRETERA CHIQUINTIRCA SAN ANTONIO SANTA ROSA-EMPALME PE-28B (SAN FRANCISCO)	ESTUDIO	0.300	ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0015	0138.2001621.6000013.15.033.0064.00014, TUMBES, TUMBES, MULTIDISTRITAL									
	0189595 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE TUMBES	ESTUDIO	0.400	ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0016	0138.2001621.6000013.15.033.0064.00016, JUNIN, JUNIN, MULTIDISTRITAL									
	0149270 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO LA OROYA	ESTUDIO	0.600	ESTUDIO	0.400	0.600	0.400	100.00	0.800	133.33
0017	0138.2001621.6000013.15.033.0064.00017, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL									
	0150383 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CENTRAL TRAMO: AUTOPISTA PUENTE LOS ANGELES - RICARDO PALMA	ESTUDIO	0.600	ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0018	0138.2001621.6000013.15.033.0064.00018, LIMA, YAUYS, MULTIDISTRITAL									
	0154025 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA ZUÑIGA - DV. YAUYS - RONCHAS	ESTUDIO	0.100	ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0019	0138.2001621.6000013.15.033.0064.00019, PIURA, HUANCABAMBA, MULTIDISTRITAL									
	0154029 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE.1 NJ - BUENOS AIRES -SALITRAL - CANCHAQUE - EMP. PE 3N HUANCABAMBA, TRAMO CANCHAQUE - HUANCABAMBA	ESTUDIO	0.200	ESTUDIO		0.400	0.000	0.00	0.400	100.00
0020	0138.2001621.6000013.15.033.0064.00020, HUANUCO, PACHITEA, MULTIDISTRITAL									
	0154030 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. RUTA 18A (PTE. RANCHO) - CHAGLLA - RUMICHACA	ESTUDIO	0.450	ESTUDIO		0.600	0.000	0.00	0.350	58.33
0021	0138.2001621.6000013.15.033.0064.00022, ICA, PISCO, MULTIDISTRITAL									
	0159701 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LAS CARRETERAS: RUTA PE-1SF, PE-1SG (VARIANTE) Y PE-1SH (VARIANTE). PISCO, ICA	ESTUDIO	0.400	ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0022	0138.2001621.6000013.15.033.0064.00023, LIMA, HUARAL, MULTIDISTRITAL									
	0164778 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ACOS-HUALLAY	ESTUDIO	0.450	ESTUDIO		0.450	0.000	0.00	0.300	66.67
0023	0138.2001621.6000013.15.033.0064.00024, CUSCO, URUBAMBA, URUBAMBA									
	0165564 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO - CHINCHEROS-URUBAMBA	ESTUDIO	0.400	ESTUDIO		0.450	0.000	0.00	0.150	33.33
0024	0138.2001621.6000013.15.033.0064.00025, CUSCO, CALCA, TARAY									
	0165565 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO - PISAC - URUBAMBA - OLLANTAYTAMBO (INC. VARIANTE HANCALLE)	ESTUDIO	0.450	ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2016

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0025	0138.2001621.6000013.15.033.0064.00026, PUNO, SAN ROMAN, MULTIDISTRITAL									
	0165572 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULIACA - HUANCANE	ESTUDIO	0.200	ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0026	0138.2001621.6000013.15.033.0064.00027, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL									
	0165573 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO OCOPA - ATALAYA Y ACCESO A PUERTO PRADO, RIO TAMBO, ATALAYA	ESTUDIO	0.200	ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0027	0138.2001621.6000013.15.033.0064.00028, PUNO, SANDIA, MULTIDISTRITAL									
	0165575 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUTINA - SANDIA - SAN JUAN DE ORO FRONTERA CON BOLIVIA	ESTUDIO	0.150	ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0028	0138.2001621.6000013.15.033.0064.00030, ICA, PISCO, SAN CLEMENTE									
	0166335 REHABILITACION DE LA VIA DE EVITAMIENTO SAN CLEMENTE (EMP. RUTA PE. -28A, VIA LOS LIBERTADORES - EMP. PE 26C- EMP. PE 1S, PANAMERICANA SUR)	ESTUDIO	0.050	ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0029	0138.2001621.6000013.15.033.0064.00032, PUNO, CHUCUITO, MULTIDISTRITAL									
	0166355 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUNO - DESAGUADERO	ESTUDIO	0.300	ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0030	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00001, HUANCAMELICA, HUANCAMELICA, MULTIDISTRITAL									
	0073478 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DE LA CARRETERA HUANCAMELICA - EMP. PE-3S (LAGUNILLA), TRAMO: LIRCAY - LAGUNILLA	ESTUDIO	0.400	ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0031	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00003, TACNA, TARATA, MULTIDISTRITAL									
	0076387 ESTUDIO DE PERFIL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. HUMAJALSO - DESAGUADERO Y TACNA - TARATA- CAPAZO - MAZOCRUZ	ESTUDIO	0.010	ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0032	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00010, ICA, ICA, MULTIDISTRITAL									
	0107527 ESTUDIO DE PERFIL CONTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA PE- 1S "LONGITUDINAL DE LA COSTA SUR" TRAMO GUADALUPE - ICA - NAZCA - DV. CAMANA - LOS CERILLOS (PE-1SD), INCLUYENDO: VIA DE EVITAMIENTO ICA, VIA DE EVITAMIENTO NAZCA, VIA DE EVITAMI	ESTUDIO	0.400	ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0033	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00013, PUNO, HUANCANE, MULTIDISTRITAL									
	0117258 MEJORAMIENTO CARRETERA EMP. PE-34B (ROSARIO) -CARLOS GUTIERREZ-CRUCERO-QUISCUPUNCO-BALTIMORE-ANANEA-COJATA-VILQU E CHICO-EMP PE-34I (COASIA)	ESTUDIO	0.010	ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0034	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00014, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL									
	0118923 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS - PRO REGION - PUNO	ESTUDIO	0.460	ESTUDIO	0.460	0.460	0.000	0.00	0.300	65.22

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2016

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0035 0138.2001621.6000046.15.033.0064.00018, TUMBES, TUMBES, MULTIDISTRITAL									
0184253 REHABILITACION DE LA CARRETERA RUTA NACIONAL PE-1N	ESTUDIO	0.700	ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
CALZADA ACTUAL DE LA CARRETERA LONGITUDINAL DE LA COSTA TRAMO: SULLANA-DV. PUENTE INTERNACIONAL - REGION TUMBES									
0036 0138.2001621.6000046.15.033.0064.00019, AMAZONAS, BAGUA, MULTIDISTRITAL									
0140895 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS - PRO REGION - AMAZONAS	ESTUDIO	0.700	ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0037 0138.2001621.6000046.15.033.0064.00020, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL									
0141879 REHABILITACION DE CARRETERA CUBANTIA - ANAPATI - YOYATO - VALLE ESMERALDA - PICHARI - EMP. PE-28B QUIMBIRI, INCLUYE PUENTE SOBRE EL RIO ENE	ESTUDIO	0.400	ESTUDIO	0.250	0.400	0.250	100.00	0.250	62.50
0038 0138.2001621.6000046.15.033.0064.00021, CAJAMARCA, CUTERVO, MULTIDISTRITAL									
0152382 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUTERVO - SOCOTA - SAN ANDRES - SANTO TOMAS - PIMPINGOS - CUYCA	ESTUDIO	0.010	ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0039 0138.2001621.6000046.15.033.0064.00022, PIURA, AYABACA, MULTIDISTRITAL									
0152387 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-04B - SONDOR - SOCCHABAMBA - VADO GRANDE	ESTUDIO	0.010	ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0040 0138.2001621.6000046.15.033.0064.00023, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL									
0152388 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1 S (I.V. MALA) - CALANGO - LA CAPILLA - SAN JUAN DE VISCAS - SAN LORENZO DE QUINTI - SAN JUAN DE TANTARACHE - CARHUAPAMPA - CHICLLAPATA - CHAYANCA - YURACMAYO - EMP. PE-22 (RIO BLANCO)	ESTUDIO	0.500	ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0041 0138.2001621.6000046.15.033.0064.00024, AREQUIPA, CONDESUYOS, MULTIDISTRITAL									
0152389 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1S (DV. APLAO)-CORIRE-APLAO-CHUQUIBAMBA-ARMA-COTAHUASI-CHARCANA-ACC OPAMPA-DV.SAYLA-PAMPACHACRA-USHUA-OYOLO-DV. SEQUELLO-MARCABAMBA-EMP-PE-32C (PAUSA) -MARAN	ESTUDIO	0.010	ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0042 0138.2001621.6000046.15.033.0064.00025, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL									
0152390 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (HUAYLLAPAMPA)-LA QUINUA-SAN FRANCISCO-PUERTO ENE-TZOMAVENI-CUBANTIA Y RAMAL PUENTE ALTO ANAPATI-BOCA SONORO-PUNTA DE CARRETERA	ESTUDIO	0.010	ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0043 0138.2001621.6000046.15.033.0064.00027, LIMA, LIMA, LIMA									
0159189 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA AV. SANTA ROSA REGION LIMA	ESTUDIO	0.900	ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2016

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0044	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00028, AMAZONAS, RODRIGUEZ DE MENDOZA, MULTIDISTRITAL									
	0159190 CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE CHACANTO - DV. LEIMEBAMBA - CHACHAPOYAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA REGION AMAZONAS	ESTUDIO	0.450	ESTUDIO	0.450	0.450	0.450	100.00	0.450	100.00
0045	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00029, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL									
	0159857 REHABILITACION DE LA CARRETERA PUENTE RAITHER-SATIPO, RUTA PE-5S, REGION JUNIN	ESTUDIO	0.500	ESTUDIO	0.300	0.500	0.300	100.00	0.950	190.00
0046	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00030, PIURA, SECHURA, SECHURA									
	0160052 REHABILITACION DE LA RUTA NACIONAL PE-04:EMP. PE-1N (EL CRUCE)-DV SECHURA (PE-1N K-BAYOVAR-TERMINAL BAYOVAR-BAPO, REGION PIURA	ESTUDIO	0.800	ESTUDIO	0.700	0.800	0.700	100.00	1.000	125.00
0047	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00031, PIURA, SULLANA, MULTIDISTRITAL									
	0161031 REHABILITACION DE LA RUTA NACIONAL PE-01N L :SULLANA-PUENTE MACARA REGION PIURA	ESTUDIO	0.600	ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0048	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00032, LA LIBERTAD, SANTIAGO DE CHUCO, MULTIDISTRITAL									
	0164528 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHUCO REGION LA LIBERTAD	ESTUDIO	0.950	ESTUDIO		0.500	0.000	0.00	0.600	120.00
0049	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00033, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL									
	0165558 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO ¿ TAMBILLO ¿ OCROS -EMP.PE-32 A (CHALCO) Y PAMPA CANGALLO ¿ CARAPO -HUANCASANCOS-LLAUTA-PALPA	ESTUDIO	0.500	ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0050	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00034, CAJAMARCA, CELENDIN, MULTIDISTRITAL									
	0165559 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAJAMARCA - CELENDIN - BALSAS - CHACHAPOYAS Y DV. CHACHAPOYAS- PEDRO RUIZ	ESTUDIO	0.500	ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0051	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00035, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, MULTIDISTRITAL									
	0165562 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHACHAPOYAS-MOLINOPAMPA-PTA. CARRETERA/CALZADA - SORITOR - SELVA ALEGRE	ESTUDIO	0.800	ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0052	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00036, AYACUCHO, SUCRE, MULTIDISTRITAL									
	0165566 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE 3S (ABRA TOCTO) - QUEROBAMBA - PUQUIO	ESTUDIO	0.500	ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0053	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00038, AMAZONAS, CONDORCANQUI, MULTIDISTRITAL									
	0165570 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-5N (EL REPOSO)-DURAN-PUENTE WAWICO-PUENTE NIEVA-SARAMIRIZAY PUENTE	ESTUDIO	0.750	ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2016

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA FUNCIONAL		FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
WAWICO-URAKUSA-SANTA MARIA DE NIEVA-SARAMIRIZA Y JUAN VELASCO										
ALVARADO-ACHOAGA- EMPALME PE-5NC (NUEVO SEASMI)										
0054	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00039, AYACUCHO, PARINACOCAS, MULTIDISTRITAL									
	0165574 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUQUIO - CORA CORA - EMP. PE 1S (CHALA)/CORA CORA - YAUCA - EMP PE 1S/ EMP PE 32 (ULLACCASA) - PAUSA	ESTUDIO	0.500	ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0055	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00040, CUSCO, QUISPICANCHIS, MULTIDISTRITAL									
	0165576 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA BARBARA - EMP. PE 30C - MARCAPATA - QUINCE MIL - PILCOPATA - PTE. CARBON	ESTUDIO	0.100	ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0056	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00042, PIURA, SECHURA, MULTIDISTRITAL									
	0166334 REHABILITACION DE LA RUTA NACIONAL PE-1NK:EMP. PE-1N (DV. CATACAOS)-CATACAOS-PTE. INDEPENDENCIA-PTE. INDEPENDENCIA I-LA ARENA-VICE-SECHURA-PTE.VIRRILA-EMP.PE-04 (DV BAYOVAR). REGION PIURA	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0057	0138.2002060.4000178.15.033.0064.00001, UCAYALI, PADRE ABAD, PADRE ABAD									
	0083807 CARRETERA PUENTE CHINO - AGUAYTIA (SECTORES DAÑADOS)	KILOMETRO	1.523	KILOMETRO	1.160	3.696	1.651	142.33	2.925	79.14
0058	0138.2002060.6000002.15.033.0064.00001, UCAYALI, PADRE ABAD, PADRE ABAD									
	0095080 SUPERVISION CARRETERA PUENTE CHINO - AGUAYTIA (SECTORES DAÑADOS)	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0059	0138.2002060.6000043.15.033.0064.00002, UCAYALI, PADRE ABAD, PADRE ABAD									
	0115581 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO PUENTE CHINO -AGUAYTIA (SECTORES DAÑADOS)	UNIDAD	0.500	UNIDAD	10.800	24.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0060	0138.2015918.4000091.15.033.0064.00001, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL									
	0165318 INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 43+610 - KM94+000 REGION TACNA	KILOMETRO	0.100	KILOMETRO	6.150	18.000	0.000	0.00	4.218	23.43
0061	0138.2015918.4000091.15.033.0064.00002, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL									
	0165319 INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 94+000 - KM146+180 REGION TACNA	KILOMETRO	0.100	KILOMETRO	6.150	18.000	0.000	0.00	1.690	9.39
0062	0138.2015918.4000178.15.033.0064.00001, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL									
	0165317 INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 146+180 - KM187+404 REGION TACNA	KILOMETRO	30.000	KILOMETRO	6.950	20.000	4.743	68.24	18.941	94.71
0063	0138.2015918.6000002.15.033.0064.00001, TACNA, TACNA, TACNA									
	0166400 SUPERVISION INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 146+180 - KM187+404 REGION TACNA	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2016

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA FUNCIONAL		FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0064	0138.2015973.4000178.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, TOCACHE, MULTIDISTRITAL									
	0132474 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO PIZANA-LA POLVORA-PIZARRON-PERLAMAYO-CAMPANILLA	KILOMETRO	0.010	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0065	0138.2015973.6000001.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, TOCACHE, MULTIDISTRITAL									
	0132474 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO PIZANA-LA POLVORA-PIZARRON-PERLAMAYO-CAMPANILLA	ESTUDIO	0.400	ESTUDIO	0.300	0.300	0.350	116.67	0.350	116.67
0066	0138.2015973.6000002.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, TOCACHE, MULTIDISTRITAL									
	0166407 SUPERVISION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI TOCACHE TRAMO CAMPANILLA - PERLAMAYO PIZARRON LA POLVORA- PIZANA REGION SAN MARTIN	INFORME	0.001	SUPERVISION		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0067	0138.2022221.4000178.15.033.0064.00001, CUSCO, LA CONVENCION, MARANURA									
	0110239 CONSTRUCCION DEL PUENTE MARANURA Y ACCESOS	METRO	75.000	METRO		60.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0068	0138.2022221.6000002.15.033.0064.00001, CUSCO, LA CONVENCION, MARANURA									
	0110240 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE MARANURA Y ACCESOS	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0069	0138.2022221.6000043.15.033.0064.00001, CUSCO, LA CONVENCION, MULTIDISTRITAL									
	0052381 PACRI ALFAMAYO-CHAULLAY-QUILLABAMBA	UNIDAD	1.000	UNIDAD	75.600	168.000	0.000	0.00	16.975	10.10
0070	0138.2026767.4000178.15.033.0064.00001, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL									
	0052671 QUINUA SAN FRANCISCO KM 78 500 AL KM 172 420	KILOMETRO	20.665	KILOMETRO	6.420	11.786	3.642	56.73	12.032	102.09
0071	0138.2026767.6000002.15.033.0064.00001, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL									
	0052993 SUPERVISION: QUINUA SAN FRANCISCO KM 78 500 AL KM 172 420	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0072	0138.2027620.6000002.15.033.0064.00002, LIMA, HUARAL, MULTIDISTRITAL									
	0055906 SUPERVISION OBRAS ADICIONALES IIRSA NORTE	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0073	0138.2027620.6000002.15.033.0064.00003, PUNO, SAN ROMAN, MULTIDISTRITAL									
	0132798 SUPERVISION OBRAS ADICIONALES IIRSA SUR	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0074	0138.2027620.6000002.15.033.0064.00007, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL									
	0159183 PAGOS DE LAS VALORIZACIONES DE LA SUPERVISION DE LAS OBRAS DE LA ETAPA 2 Y 3 DE LA RED VIAL N° 6 MULTIDEPARTAMENTAL	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0075	0138.2027620.6000002.15.033.0064.00008, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL									
	0159184 SUPERVISION OBRAS NUEVAS DE LA RED VIAL N° 06 MULTIDEPARTAMENTAL	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0076	0138.2027620.6000002.15.033.0064.00009, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL									
	0159185 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA SUPERVISION POR OSITRAN DE LA ETAPA N°3 DE LA RED VIAL N° 06 MULTIDEPARTAMENTAL	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2016

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0077	0138.2027620.6000016.15.033.0064.00001, LIMA, LIMA, LIMA									
	0051071 GESTION Y MONITOREO DE PROYECTOS	INFORME	1.000	INFORME		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0078	0138.2027620.6000020.15.033.0064.00001, PIURA, HUANCABAMBA, MULTIDISTRITAL									
	0052419 PAO BUENOS AIRES CANCHAQUE	CUOTA	4.000	CUOTA		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0079	0138.2027620.6000020.15.033.0064.00002, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, MULTIDISTRITAL									
	0052420 PAO IIRSA NORTE	CUOTA	2.000	CUOTA		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0080	0138.2027620.6000020.15.033.0064.00003, AYACUCHO, LUCANAS, MULTIDISTRITAL									
	0052421 PAO IIRSA SUR TRAMO 1	CUOTA	4.000	CUOTA		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0081	0138.2027620.6000020.15.033.0064.00004, CUSCO, PARURO, MULTIDISTRITAL									
	0052422 PAO IIRSA SUR TRAMO 2	CUOTA	4.000	CUOTA		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0082	0138.2027620.6000020.15.033.0064.00005, MADRE DE DIOS, MANU, MULTIDISTRITAL									
	0052423 PAO IIRSA SUR TRAMO 3	CUOTA	4.000	CUOTA		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0083	0138.2027620.6000020.15.033.0064.00006, PUNO, AZANGARO, MULTIDISTRITAL									
	0052424 PAO IIRSA SUR TRAMO 4	CUOTA	4.000	CUOTA		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0084	0138.2027620.6000020.15.033.0064.00007, PUNO, AZANGARO, MULTIDISTRITAL									
	0052425 PAO IIRSA SUR TRAMO 5	CUOTA	4.000	CUOTA		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0085	0138.2027620.6000022.15.033.0064.00001, AMAZONAS, BAGUA, COPALLIN									
	0052362 OBRAS ADICIONALES IIRSA NORTE	OBRA	0.100	OBRA		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0086	0138.2027620.6000022.15.033.0064.00002, CUSCO, QUISPICANCHIS, MULTIDISTRITAL									
	0052363 OBRAS ADICIONALES IIRSA SUR	OBRA	0.100	OBRA		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0087	0138.2027620.6000023.15.033.0064.00001, PUNO, SAN ROMAN, MULTIDISTRITAL									
	0052375 OBRAS FALTANTES TRAMO 4 IIRSA SUR	OBRA	1.000	OBRA		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0088	0138.2027620.6000043.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL									
	0052383 PACRI AUTOPISTA EL SOL - TRUJILLO	UNIDAD	750.350	UNIDAD	129.375	287.500	18.800	14.53	53.450	18.59
0089	0138.2027620.6000043.15.033.0064.00002, PIURA, HUANCABAMBA, MULTIDISTRITAL									
	0052389 PACRI BUENOS AIRES CANCHAQUE	UNIDAD	0.550	UNIDAD	0.248	0.248	0.000	0.00	0.001	0.40
0090	0138.2027620.6000043.15.033.0064.00003, LIMA, HUAURA, MULTIDISTRITAL									
	0052394 PACRI HUARAL ACOS	UNIDAD	142.500	UNIDAD	64.125	142.500	0.600	0.94	3.600	2.53
0091	0138.2027620.6000043.15.033.0064.00004, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL									
	0052395 PACRI IIRSA SUR, TR 1 Y 5	UNIDAD	16.000	UNIDAD	5.738	12.750	0.000	0.00	0.000	0.00
0092	0138.2027620.6000043.15.033.0064.00005, CUSCO, QUISPICANCHIS, MULTIDISTRITAL									
	0052396 PACRI IIRSA SUR, TR 2, 3 Y 4	UNIDAD	470.250	UNIDAD	67.838	150.750	9.000	13.27	88.575	58.76

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2016

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0093 0138.2027620.6000043.15.033.0064.00007, ANCASH, SANTA, MULTIDISTRITAL									
0052399 PACRI LIBERACION DEL AREA DE CONCESION Y ADQUISICION DEL DERECHO DE VIA RED VIAL 4	UNIDAD	104.950	UNIDAD	88.290	196.200	1.800	2.04	25.575	13.04
0094 0138.2027620.6000043.15.033.0064.00008, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL									
0052402 PACRI NUEVO MOCUPE CAYALTI	UNIDAD	104.950	UNIDAD	5.063	11.250	0.000	0.00	2.475	22.00
0095 0138.2027620.6000043.15.033.0064.00009, ICA, ICA, MULTIDISTRITAL									
0052403 PACRI PANAMERICANA SUR, ICA - FRONTERA CON CHILE	UNIDAD	86.400	UNIDAD	102.375	227.500	13.000	12.70	15.400	6.77
0096 0138.2027620.6000043.15.033.0064.00010, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL									
0052406 PACRI RED VIAL N° 06	UNIDAD	181.200	UNIDAD	57.960	128.800	15.100	26.05	47.925	37.21
0097 0138.2027620.6000043.15.033.0064.00011, JUNIN, HUANCAYO, MULTIDISTRITAL									
0052416 PACRI TRAMO 2 DE IIRSA CENTRIO PUENTE RICARDO PALMA-LA OROYA T LA OROYA-DV CERRO DE PASCO	UNIDAD	17.000	UNIDAD	7.920	17.600	1.550	19.57	7.600	43.18
0098 0138.2027620.6000043.15.033.0064.00012, AMAZONAS, BAGUA, MULTIDISTRITAL									
0053818 PACRI IIRSA NORTE	UNIDAD	145.000	UNIDAD	48.713	108.250	1.200	2.46	1.950	1.80
0099 0138.2027620.6000043.15.033.0064.00013, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL									
0106294 PACRI RED VIAL N° 5 TRAMO ANCON - HUACHO - PATIVILCA DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE	UNIDAD	10.000	UNIDAD	10.463	23.250	5.100	48.74	11.850	50.97
0100 0138.2027711.6000001.15.033.0064.00002, CUSCO, CANCHIS, MULTIDISTRITAL									
0115286 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAUARI - SICUANI TRAMO COLPAHUAYCO-LANGUI	ESTUDIO	0.600	ESTUDIO	0.250	0.600	0.250	100.00	0.690	115.00
0101 0138.2046177.4000082.15.033.0064.00001, MOQUEGUA, GENERAL SANCHEZ CERRO, MULTIDISTRITAL									
0165640 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA - AREQUIPA TRAMO MOQUEGUA - OMATE REGION MOQUEGUA	KILOMETRO	0.100	KILOMETRO		1.000	0.000	0.00	0.001	0.10
0102 0138.2055842.6000001.15.033.0064.00001, ANCASH, SANTA, MULTIDISTRITAL									
0050575 ESTUDIO DEFINITIVO DE CHUQUICARA-HUALLANCA	ESTUDIO	0.400	ESTUDIO		0.200	0.000	0.00	0.001	0.50
0103 0138.2055912.4000178.15.033.0064.00001, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO									
0118925 MEJORAMIENTO TRAMO III B, OVALO 200 MILLAS (KM 19+000) A SARITA COLONIA (KM 22+000)	KILOMETRO	0.568	KILOMETRO	0.507	0.507	0.327	64.50	0.488	96.25
0104 0138.2057906.4000178.15.033.0064.00001, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL									
0047962 CANTA - HUALLAY	KILOMETRO	45.000	KILOMETRO	13.980	28.000	9.687	69.29	24.074	85.98
0105 0138.2057906.4000178.15.033.0064.00002, LIMA, CANTA, MULTIDISTRITAL									
0051369 LIMA CANTA, TR. KM 21.5 KM. 80 Y KM. 80 KM. 102	KILOMETRO	1.559	KILOMETRO	4.378	7.821	4.027	91.98	12.824	163.97

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2016

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0106	0138.2057906.6000002.15.033.0064.00001, LIMA, CANTA, MULTIDISTRITAL									
	0052955 SUPERVISION : LIMA CANTA, TR. KM 21.5 KM. 80 Y KM. 80 KM. 102	SUPERVISION	0.010	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0107	0138.2057906.6000002.15.033.0064.00002, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL									
	0052964 SUPERVISION: CANTA - HUALLAY	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0108	0138.2057906.6000043.15.033.0064.00001, LIMA, CANTA, SANTA ROSA DE QUIVES									
	0052400 PACRI LIMA CANTA TR. KM. 21 500 - KM. 102 000	UNIDAD	334.000	UNIDAD	61.808	137.350	3.000	4.85	63.600	46.31
0109	0138.2057906.6000043.15.033.0064.00002, LIMA, CANTA, MULTIDISTRITAL									
	0052410 PACRI TR. CANTA - HUALLAY	UNIDAD	71.200	UNIDAD	41.040	91.200	4.400	10.72	20.925	22.94
0110	0138.2057906.6000043.15.033.0064.00003, LIMA, CANTA, MULTIDISTRITAL									
	0052526 PMA TR. CANTA - HUALLAY	PLAN	0.200	PLAN	0.045	0.100	0.050	111.11	0.200	200.00
0111	0138.2057906.6000043.15.033.0064.00004, LIMA, CANTA, MULTIDISTRITAL									
	0052528 PMA TR. LIMA CANTA, TR. KM. 21 500 - KM. 102 000	PLAN	0.050	PLAN	0.090	0.200	0.000	0.00	0.100	50.00
0112	0138.2058698.4000178.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, HUALGAYOC, MULTIDISTRITAL									
	0048005 CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC	KILOMETRO	4.157	KILOMETRO	3.352	5.029	3.469	103.49	6.724	133.70
0113	0138.2058698.6000002.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, HUALGAYOC, MULTIDISTRITAL									
	0052967 SUPERVISION: CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC	SUPERVISION	0.010	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0114	0138.2058698.6000043.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, HUALGAYOC, MULTIDISTRITAL									
	0052408 PACRI TR : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC	UNIDAD	1.000	UNIDAD	105.885	235.300	47.600	44.95	369.750	157.14
0115	0138.2058733.4000073.15.033.0064.00001, AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL									
	0110957 CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA	KILOMETRO	29.000	KILOMETRO	9.252	18.500	5.149	55.65	10.062	54.39
	TRAMO MATARANI EL ARENAL PTA DE BOMBON									
0116	0138.2058733.6000002.15.033.0064.00001, AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL									
	0115400 SUPERVISION DE LA CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA, TRAMO:MATARANI EL ARENAL PTA DE BOMBON	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0117	0138.2058733.6000043.15.033.0064.00001, AREQUIPA, CAMANA, MULTIDISTRITAL									
	0097418 PACRI CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA TRAMO QUILCA MATARANI	UNIDAD	9.500	UNIDAD	10.800	24.000	1.500	13.89	5.775	24.06
0118	0138.2058733.6000043.15.033.0064.00002, AREQUIPA, CAMANA, MULTIDISTRITAL									
	0109133 PACRI CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA TRAMO MATARANI EL ARENAL PTA DE BOMBON	UNIDAD	42.750	UNIDAD	48.353	107.450	0.000	0.00	21.000	19.54
0119	0138.2062599.6000033.15.033.0064.00001, LIMA, LIMA, LIMA									
	0117759 PLANIFICACION EN TRANSPORTE EN LA RED VIAL NACIONAL	PLANES TARIFARIOS CON CONFORMI	0.001	PLAN	0.150	0.150	0.150	100.00	0.150	100.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2016

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0120	0138.2062599.6000034.15.033.0064.00001, LIMA, LIMA, LIMA									
	0044401 ASesoramiento TECNICO	INFORME	0.001	INFORME		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0121	0138.2078371.6000043.15.033.0064.00001, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL									
	0093975 PACRI CARRETERA SATIPO-MAZAMARI-DV. PANGO- PUERTO OCOPA	UNIDAD	190.000	UNIDAD	73.980	164.400	27.750	37.51	105.925	64.43
0122	0138.2078371.6000043.15.033.0064.00002, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL									
	0102207 PMA CARRETERA SATIPO-MAZAMARI-DV. PANGO- PUERTO OCOPA	PLAN	0.200	PLAN	0.090	0.200	0.200	222.22	0.200	100.00
0123	0138.2078442.4000179.15.033.0064.00001, TUMBES, TUMBES, MULTIDISTRITAL									
	0063525 MEJORAMIENTO DEL PUENTE BOCAPAN Y ACCESOS	METRO	150.000	METRO		70.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0124	0138.2078442.6000002.15.033.0064.00001, TUMBES, TUMBES, MULTIDISTRITAL									
	0063518 SUPERVISION PUENTE BOCAPAN Y ACCESOS	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0125	0138.2078481.4000178.15.033.0064.00001, TUMBES, TUMBES, MULTIDISTRITAL									
	0094480 PUENTE TUMBES Y ACCESOS	METRO	60.000	METRO		30.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0126	0138.2078481.6000002.15.033.0064.00001, TUMBES, TUMBES, MULTIDISTRITAL									
	0095090 SUPERVISION PUENTE TUMBES Y ACCESOS	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0127	0138.2078608.4000178.15.033.0064.00001, HUANCVELICA, ANGARAES, MULTIDISTRITAL									
	0115285 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA - LIRCAY	KILOMETRO	31.000	KILOMETRO	7.660	22.000	12.809	167.22	36.232	164.69
0128	0138.2078608.6000002.15.033.0064.00001, HUANCVELICA, ANGARAES, MULTIDISTRITAL									
	0115422 SUPERVISION DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA - LIRCAY	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0129	0138.2078608.6000043.15.033.0064.00001, HUANCVELICA, HUANCVELICA, MULTIDISTRITAL									
	0135812 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA - LIRCAY, TRAMO II KM 1+550 (AV LOS CHANCAS) -LIRCAY	UNIDAD	100.700	UNIDAD	66.375	147.500	27.000	40.68	55.850	37.86
0130	0138.2078608.6000043.15.033.0064.00002, HUANCVELICA, HUANCVELICA, MULTIDISTRITAL									
	0136942 PMA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA (1+550 A. LOS CHANCAS) - LIRCAY	PLAN	0.350	PLAN	0.203	0.450	0.150	73.89	0.150	33.33
0131	0138.2088774.4000178.15.033.0064.00001, LIMA, OYON, MULTIDISTRITAL									
	0083806 CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN	KILOMETRO	14.775	KILOMETRO	7.820	11.763	0.797	10.19	17.319	147.23
0132	0138.2088774.4000178.15.033.0064.00002, LIMA, HUAURA, MULTIDISTRITAL									
	0164140 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN TRAMO PUENTE TINGO - CHURIN REGION LIMA	KILOMETRO	4.000	KILOMETRO	2.510	2.510	2.896	115.38	3.815	151.99

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2016

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0133 0138.2088774.6000002.15.033.0064.00001, LIMA, OYON, MULTIDISTRITAL									
0095079 SUPERVISION CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0134 0138.2088774.6000002.15.033.0064.00002, LIMA, HUAURA, MULTIDISTRITAL									
0164141 SUPERVISION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN TRAMO PUENTE TINGO - CHURIN REGION LIMA	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0135 0138.2088774.6000043.15.033.0064.00001, LIMA, OYON, MULTIDISTRITAL									
0099113 PACRI CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN	UNIDAD	97.100	UNIDAD	59.063	131.250	0.000	0.00	27.100	20.65
0136 0138.2088774.6000043.15.033.0064.00002, LIMA, OYON, PACHANGARA									
0159259 PACRI CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN TRAMO PUENTE TINGO CHURIN REGION LIMA	UNIDAD	3.000	UNIDAD	4.748	10.550	0.000	0.00	3.000	28.44
0137 0138.2090567.4000073.15.033.0064.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, SAN RAMON									
0053045 TUNEL YANANGO Y ACCESOS	METRO	1,090.000	METRO	595.000	1,090.000	412.125	69.26	1,175.825	107.87
0138 0138.2090567.6000002.15.033.0064.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL									
0052995 SUPERVISION: TUNEL YANANGO Y ACCESOS	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0139 0138.2094591.6000043.15.033.0064.00001, CUSCO, QUISPICANCHIS, URCOS									
0093976 PACRI VIA DE EVITAMIENTO URCOS	UNIDAD	1.000	UNIDAD	4.388	9.750	0.000	0.00	0.000	0.00
0140 0138.2094971.4000179.15.033.0064.00001, PIURA, SULLANA, IGNACIO ESCUDERO									
0063484 CONSTRUCCION DEL PUENTE PASAMAYITO Y ACCESOS	METRO	170.000	METRO	48.145	96.290	38.370	79.70	38.370	39.85
0141 0138.2094971.4000179.15.033.0064.00002, TUMBES, CONTRALMIRANTE VILLAR, ZORRITOS									
0063486 CONSTRUCCION DEL PONTON DEL KM. 1217+000 Y ACCESOS	METRO	9.000	METRO	10.000	34.000	0.000	0.00	5.953	17.51
0142 0138.2094971.4000179.15.033.0064.00003, TUMBES, CONTRALMIRANTE VILLAR, ZORRITOS									
0063488 CONSTRUCCION DEL PUENTE ABEJAL Y ACCESOS	METRO	40.000	METRO	15.000	50.000	0.000	0.00	7.595	15.19
0143 0138.2094971.4000179.15.033.0064.00004, TUMBES, TUMBES, TUMBES									
0063490 CONSTRUCCION DEL PUENTE HEROES DEL CENEP Y ACCESOS	METRO	67.000	METRO	20.000	72.000	0.000	0.00	7.193	9.99
0144 0138.2094971.6000001.15.033.0064.00001, PIURA, SULLANA, MULTIDISTRITAL									
0162312 REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA: 1N: SULLANA - AGUAS VERDES (KM. 1043+000 AL KM. 1147+750) REGION PIURA	ESTUDIO	0.850	ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0145 0138.2094971.6000002.15.033.0064.00001, PIURA, SULLANA, IGNACIO ESCUDERO									
0063483 SUPERVISION PUENTE PASAMAYITO Y ACCESOS	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0146 0138.2094971.6000002.15.033.0064.00002, TUMBES, CONTRALMIRANTE VILLAR, ZORRITOS									
0063485 SUPERVISION DEL PONTON DEL KM. 1217+000 Y ACCESOS	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2016

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA FUNCIONAL		FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0147	0138.2094971.6000002.15.033.0064.00003, TUMBES, CONTRALMIRANTE VILLAR, ZORRITOS									
	0063487	SUPERVISION PUENTE ABEJAL Y ACCESOS	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0148	0138.2094971.6000002.15.033.0064.00004, TUMBES, TUMBES, TUMBES									
	0063489	SUPERVISION PUENTE HEROES DEL CENEPa Y ACCESOS	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0149	0138.2094971.6000002.15.033.0064.00005, PIURA, SULLANA, MULTIDISTRITAL									
	0162312	REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
	RUTA: 1N: SULLANA - AGUAS VERDES (KM. 1043+000 AL KM. 1147+750)									
	REGION PIURA									
0150	0138.2106854.4000178.15.033.0064.00001, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, MULTIDISTRITAL									
	0110956	CARRETERA ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO TRAMO	KILOMETRO	12.480	KILOMETRO	3.976	6.732	169.32	10.285	157.02
	ANDAHUAYLAS - HUANCABAMBA (AEROPUERTO)									
0151	0138.2106854.6000002.15.033.0064.00001, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, MULTIDISTRITAL									
	0115399	SUPERVISION DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI -	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
	NEGROMAYO, TRAMO ANDAHUAYLAS - HUANCABAMBA (AEROPUERTO)									
0152	0138.2106854.6000043.15.033.0064.00001, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, ANDAHUAYLAS									
	0142416	PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO ANDAHUAYLAS	UNIDAD	40.500	UNIDAD	27.000	5.600	20.74	22.425	37.38
	- HUANCABAMBA									
0153	0138.2106854.6000043.15.033.0064.00002, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, ANDAHUAYLAS									
	0159260	PMA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO ANDAHUAYLAS -	PLAN	0.400	PLAN	0.315	0.060	19.05	0.060	8.57
	HUANCABAMBA									
0154	0138.2109832.4000179.15.033.0064.00001, AMAZONAS, CONDORCANQUI, MULTIDISTRITAL									
	0056477	CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA	METRO	60.000	METRO	20.000	70.000	0.000	38.220	54.60
0155	0138.2109832.6000002.15.033.0064.00001, AMAZONAS, CONDORCANQUI, MULTIDISTRITAL									
	0063506	SUPERVISION CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
	NIEVA									
0156	0138.2109832.6000043.15.033.0064.00001, AMAZONAS, CONDORCANQUI, NIEVA									
	0166230	PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y	UNIDAD	0.750	UNIDAD	5.063	11.250	0.000	3.750	33.33
	ACCESOS. REGION AMAZONAS									
0157	0138.2110320.4000178.15.033.0064.00001, HUANUCO, PUERTO INCA, MULTIDISTRITAL									
	0102189	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO CIUDAD	KILOMETRO	30.000	KILOMETRO	3.650	15.000	2.078	12.484	83.23
	CONSTITUCION - PUERTO SUNGARO									
0158	0138.2110320.4000178.15.033.0064.00002, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL									
	0102190	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO PUERTO	KILOMETRO	29.630	KILOMETRO	4.850	20.000	1.689	16.411	82.06
	BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCION									

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2016

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0159	0138.2110320.4000178.15.033.0064.00003, UCAYALI, PADRE ABAD, IRAZOLA									
	0102195 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO PUERTO SUNGARO - SAN ALEJANDRO	KILOMETRO	26.000	KILOMETRO	3.650	15.000	5.466	149.75	27.726	184.84
0160	0138.2110320.6000002.15.033.0064.00001, UCAYALI, PADRE ABAD, IRAZOLA									
	0102211 SUPERVISION DEL TRAMO PUERTO SUNGARO - SAN ALEJANDRO	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0161	0138.2110320.6000002.15.033.0064.00002, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL									
	0102212 SUPERVISION DEL TRAMO PUERTO BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCION	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0162	0138.2110320.6000002.15.033.0064.00003, HUANUCO, PUERTO INCA, MULTIDISTRITAL									
	0102215 SUPERVISION DEL TRAMO CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO SUNGARO	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0163	0138.2110581.4000178.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, SAN MARCOS, MULTIDISTRITAL									
	0102177 MEJORAMIENTO DEL TRAMO SAN MARCOS - CAJABAMBA	KILOMETRO	2.830	KILOMETRO	6.030	8.635	3.271	54.25	7.164	82.96
0164	0138.2110581.6000002.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, SAN MARCOS, MULTIDISTRITAL									
	0102178 SUPERVISION DEL TRAMO SAN MARCOS - CAJABAMBA	SUPERVISION	0.010	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0165	0138.2110581.6000043.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, SAN MARCOS, MULTIDISTRITAL									
	0103580 PACRI CARRETERA SAN MARCOS -CAJABAMBA-SAUSACocha	UNIDAD	277.500	UNIDAD	88.875	197.500	0.000	0.00	115.750	58.61
0166	0138.2110581.6000043.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, CAJABAMBA, MULTIDISTRITAL									
	0136585 PMA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARCOS-CAJABAMBA-SAUSACocha, TRAMO SAN MARCOS CAJABAMBA	PLAN	0.180	PLAN	0.441	0.980	0.050	11.34	0.200	20.41
0167	0138.2110581.6000043.15.033.0064.00003, LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, MULTIDISTRITAL									
	0147313 PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARCOS-CAJABAMBA-SAUSACocha TRAMO CAJABAMBA - SAUSACocha	UNIDAD	344.200	UNIDAD	79.988	177.750	0.000	0.00	0.000	0.00
0168	0138.2112863.4000179.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CELENDIN, MULTIDISTRITAL									
	0063480 CONSTRUCCION DEL PUENTE CHACANTO Y ACCESOS	METRO	95.000	METRO	15.000	50.000	0.000	0.00	45.910	91.82
0169	0138.2112863.6000002.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CELENDIN, MULTIDISTRITAL									
	0063479 SUPERVISION PUENTE CHACANTO Y ACCESOS	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0170	0138.2112863.6000043.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CELENDIN, MULTIDISTRITAL									
	0166232 PACRI CONTRUCCION DEL PUENTE CHACANTO Y ACCESOS REGION CAJAMARCA	UNIDAD	0.250	UNIDAD	2.025	4.500	0.000	0.00	0.000	0.00
0171	0138.2114280.4000179.15.033.0064.00001, JUNIN, SATIPO, RIO TAMBO									
	0094479 PUENTE PUERTO OCOPA Y ACCESOS	METRO	44.900	METRO	30.000	44.990	9.740	32.47	44.240	98.33

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2016

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0172	0138.2114280.6000002.15.033.0064.00001, JUNIN, SATIPO, RIO TAMBO									
	0095089 SUPERVISION PUENTE PUERTO OCOPA Y ACCESOS	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0173	0138.2115627.4000179.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CAJABAMBA, MULTIDISTRITAL									
	0052658 PUENTE MALCAS	METRO	30.000	METRO		35.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0174	0138.2115627.6000002.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CAJABAMBA, MULTIDISTRITAL									
	0141961 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE MALCAS	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0175	0138.2115627.6000043.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CAJABAMBA, CONDEBAMBA									
	0166229 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE MALCAS Y ACCESOS REGION CAJAMARCA	UNIDAD	1.000	UNIDAD	7.425	16.500	0.000	0.00	0.200	1.21
0176	0138.2131923.4000179.15.033.0064.00001, HUANCAMELICA, HUANCAMELICA, PALCA									
	0112050 CONSTRUCCION DEL PUENTE PALCA Y ACCESOS	METRO	20.000	METRO		22.000	0.000	0.00	2.304	10.47
0177	0138.2131923.6000043.15.033.0064.00001, HUANCAMELICA, HUANCAMELICA, PALCA									
	0159258 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE PALCA Y ACCESOS REGION HUANCAMELICA	UNIDAD	3.900	UNIDAD	4.050	9.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0178	0138.2131924.4000179.15.033.0064.00001, HUANCAMELICA, HUANCAMELICA, HUANCAMELICA									
	0112055 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS	METRO	25.000	METRO		20.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0179	0138.2131924.6000002.15.033.0064.00001, HUANCAMELICA, HUANCAMELICA, HUANCAMELICA									
	0115415 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0180	0138.2131925.6000001.15.033.0064.00001, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL									
	0089045 ESTUDIO DEFINITIVO VILLA RICA - PUERTO BERMUDEZ	ESTUDIO	0.100	ESTUDIO	0.150	0.150	0.300	200.00	0.300	200.00
0181	0138.2132703.4000179.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MAGDALENA									
	0112056 CONSTRUCCION DEL PUENTE TINGO Y ACCESOS	METRO	80.000	METRO		50.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0182	0138.2132703.6000002.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MAGDALENA									
	0115416 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE TINGO Y ACCESOS	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0183	0138.2132704.4000179.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, TOCACHE, MULTIDISTRITAL									
	0112047 CONSTRUCCION DEL PUENTE CRISNEJAS	METRO	0.001	METRO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0184	0138.2134881.4000178.15.033.0064.00001, CUSCO, ESPINAR, MULTIDISTRITAL									
	0063510 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAUARI-NEGROMAYO-OSCOLLO-IMATA, TRAMO DV. IMATA-OSCOLLO-NEGROMAYO	KILOMETRO	11.733	KILOMETRO	1.596	2.390	4.184	262.16	4.184	175.06

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2016

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0185	0138.2134881.6000002.15.033.0064.00001, AREQUIPA, CAYLLOMA, MULTIDISTRITAL									
	0063509 SUPERVISION CARRETERA YAURI-NEGROMAYO-OSCOLLO-IMATA, TRAMO DV. IMATA-OSCOLLO-NEGROMAYO	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0186	0138.2134881.6000043.15.033.0064.00001, AREQUIPA, CAYLLOMA, MULTIDISTRITAL									
	0077842 PACRI CARRETERA YAURI - NEGROMAYO - OSCOLLO - IMATA TRAMO DV. IMATA - OSCOLLO - NEGROMAYO	UNIDAD	1.400	UNIDAD	9.788	21.750	0.000	0.00	0.700	3.22
0187	0138.2134881.6000043.15.033.0064.00002, AREQUIPA, CAYLLOMA, MULTIDISTRITAL									
	0099112 PMA CARRETERA YAURI - NEGROMAYO - OSCOLLO - IMATA TRAMO DV. IMATA - OSCOLLO - NEGROMAYO	PLAN	0.100	PLAN	0.180	0.400	0.100	55.56	0.400	100.00
0188	0138.2146291.4000178.15.033.0064.00001, UCAYALI, CORONEL PORTILLO, MULTIDISTRITAL									
	0063529 CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO DV. AEROPUERTO PUCALLPA-CEMENTERIO JARDIN DEL BUEN RECUERDO	KILOMETRO	1.045	KILOMETRO	4.422	7.213	0.350	7.91	4.145	57.47
0189	0138.2146291.6000002.15.033.0064.00001, UCAYALI, CORONEL PORTILLO, MULTIDISTRITAL									
	0063528 SUPERVISION DE LA AMPLIACION DE LA SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO DV. AEROPUERTO PUCALLPA-CEMENTERIO JARDIN DEL BUEN RECUERDO	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0190	0138.2146291.6000043.15.033.0064.00001, UCAYALI, CORONEL PORTILLO, MULTIDISTRITAL									
	0102208 PMA AMPLIACION DE LA SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO DV. AEROPUERTO PUCALLPA-CEMENTERIO JARDIN DEL BUEN RECUERDO	UNIDAD	1.000	UNIDAD		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0191	0138.2155808.4000178.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MULTIDISTRITAL									
	0052879 RODRIGUEZ DE MENDOZA - EMPALME RUTA PE-5N, TRAMO SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N	KILOMETRO	12.390	KILOMETRO	8.556	18.522	0.001	0.01	0.001	0.01
0192	0138.2155808.6000002.15.033.0064.00001, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE									
	0052968 SUPERVISION DE CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDOZA - EMPALME RUTA PE-5N, TRAMO SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0193	0138.2155808.6000043.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MULTIDISTRITAL									
	0146015 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDOZA TRAMO SELVA ALEGRE - LA CALZADA	UNIDAD	17.000	UNIDAD	21.938	48.750	2.600	11.85	7.400	15.18
0194	0138.2155808.6000043.15.033.0064.00002, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MULTIDISTRITAL									
	0147394 PMA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDOZA TRAMO SELVA ALEGRE - LA CALZADA	PLAN	0.200	PLAN	0.225	0.500	0.000	0.00	0.300	60.00
0195	0138.2158699.6000001.15.033.0064.00001, HUANCAMELICA, TAYACAJA, MULTIDISTRITAL									
	0089044 ESTUDIO DEFINITIVO CARRETERA CHILCA - SAPALLANGA -	ESTUDIO	0.500	ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2016

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
PUCARA - PAZOS - DV. PAMPAS: TRAMO II PUCARA - PAZOS Y TRAMO III PAZOS - DV. PAMPAS									
0196 0138.2158700.6000001.15.033.0064.00001, APURIMAC, ABANCAY, ABANCAY									
0079209 ESTUDIO DEFINITIVO VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCAY	ESTUDIO	0.200	ESTUDIO	0.250	0.250	0.000	0.00	0.001	0.40
0197 0138.2158701.4000179.15.033.0064.00001, AYACUCHO, VILCASHUAMAN, MULTIDISTRITAL									
0112045 CONSTRUCCION DEL PUENTE CAYARA Y ACCESOS	METRO	55.000	METRO		40.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0198 0138.2158701.6000002.15.033.0064.00001, AYACUCHO, VILCASHUAMAN, MULTIDISTRITAL									
0115410 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE CAYARA Y ACCESOS	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0199 0138.2159402.4000178.15.033.0064.00001, HUANCAMELICA, TAYACAJA, MULTIDISTRITAL									
0132838 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL PAMPAS	KILOMETRO	16.784	KILOMETRO	6.300	12.000	12.475	198.02	12.475	103.96
0200 0138.2159402.6000002.15.033.0064.00001, HUANCAMELICA, TAYACAJA, MULTIDISTRITAL									
0115423 SUPERVISION DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL PAMPAS	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0201 0138.2159402.6000043.15.033.0064.00001, HUANCAMELICA, TAYACAJA, MULTIDISTRITAL									
0133042 PMA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA IMPERIAL PAMPAS	PLAN	0.350	PLAN	0.158	0.350	0.050	31.65	0.200	57.14
0202 0138.2159402.6000043.15.033.0064.00002, HUANCAMELICA, TAYACAJA, MULTIDISTRITAL									
0133882 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA IMPERIAL PAMPAS	UNIDAD	31.000	UNIDAD	35.438	78.750	5.150	14.53	9.300	11.81
0203 0138.2167895.4000178.15.033.0064.00001, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL									
0115001 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA MAZAMARI - PANGOA - CUBANTIA	KILOMETRO	3.000	KILOMETRO		2.900	0.000	0.00	0.001	0.03
0204 0138.2173121.4000178.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CHOTA, MULTIDISTRITAL									
0118924 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO COCHABAMBA - CUTERVO - SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA - CHIPLE	KILOMETRO	64.400	KILOMETRO	36.560	54.840	0.000	0.00	49.419	90.11
0205 0138.2173121.6000043.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CUTERVO, MULTIDISTRITAL									
0135482 PACRI LONGITUDINAL DE LA SIERRA NORTE, TRAMO COCHABAMBA-CUTERVO SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA -CHIPLE	UNIDAD	216.250	UNIDAD	103.815	230.700	32.350	31.16	195.425	84.71
0206 0138.2177209.4000082.15.033.0064.00001, HUANUCO, DOS DE MAYO, MULTIDISTRITAL									
0113737 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N	KILOMETRO	0.010	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2016

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0207	0138.2177209.6000001.15.033.0064.00001, HUANUCO, DOS DE MAYO, MULTIDISTRITAL									
	0107542 ESTUDIO DEFINITIVO MEJORAMIENTO CARRETERA	ESTUDIO	0.400	ESTUDIO		0.400	0.000	0.00	0.350	87.50
	HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N									
0208	0138.2177398.6000001.15.033.0064.00001, PASCO, OXAPAMPA, POZUZO									
	0140099 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS EN EL DISTRITO DE POZUZO - OXAPAMPA - PASCO	ESTUDIO	0.300	ESTUDIO		0.200	0.000	0.00	0.000	0.00
0209	0138.2177398.6000043.15.033.0064.00001, PASCO, OXAPAMPA, POZUZO									
	0166231 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS REGION PASCO	UNIDAD	1.000	UNIDAD		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0210	0138.2192511.6000001.15.033.0064.00001, PIURA, SECHURA, MULTIDISTRITAL									
	0141868 REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA ¿ AGUAS VERDES KM. 0+000- KM 219+600 Y PIURA - SECHURA-BAYOVAR KM 0+000-KM 18+000.	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO		0.834	0.000	0.00	0.000	0.00
0211	0138.2192511.6000002.15.033.0064.00001, PIURA, SECHURA, MULTIDISTRITAL									
	0141868 REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA ¿ AGUAS VERDES KM. 0+000- KM 219+600 Y PIURA - SECHURA-BAYOVAR KM 0+000-KM 18+000.	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0212	0138.2192512.6000001.15.033.0064.00001, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL									
	0137601 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A SAN CLEMENTE - AYACUCHO	ESTUDIO	0.010	ESTUDIO		0.900	0.000	0.00	0.000	0.00
0213	0138.2192512.6000002.15.033.0064.00001, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL									
	0137601 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A SAN CLEMENTE - AYACUCHO	SUPERVISION	0.010	SUPERVISION		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0214	0138.2192514.4000179.15.033.0064.00001, TUMBES, TUMBES, MULTIDISTRITAL									
	0141867 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA ¿ AGUAS VERDES KM. 221+000 ¿ KM. 273+800 Y SULLANA ¿ EL ALAMOR KM. 0+000 ¿ KM. 52+900¿	METRO	40.000	METRO		253.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0215	0138.2192514.6000001.15.033.0064.00001, TUMBES, TUMBES, MULTIDISTRITAL									
	0141867 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA ¿ AGUAS VERDES KM. 221+000 ¿ KM. 273+800 Y SULLANA ¿ EL ALAMOR KM. 0+000 ¿ KM. 52+900¿	ESTUDIO	0.700	ESTUDIO	0.300	0.300	0.250	83.33	0.450	150.00
0216	0138.2192514.6000002.15.033.0064.00001, TUMBES, TUMBES, MULTIDISTRITAL									
	0141867 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2016

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
NACIONALES SULLANA ¿ AGUAS VERDES KM. 221+000 ¿ KM. 273+800 Y SULLANA ¿ EL ALAMOR KM. 0+000 ¿ KM. 52+900¿									
0217 0138.2192514.6000043.15.033.0064.00001, TUMBES, TUMBES, MULTIDISTRITAL									
0166237 PACRI REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 221+000 - KM. 273+800 Y SULLANA - EL ALAMOR KM. 0+000 - KM. 59+200, REGION TUMBES	UNIDAD	1.000	UNIDAD		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0218 0138.2192666.4000073.15.033.0064.00001, LORETO, MAYNAS, MULTIDISTRITAL									
0183132 CONSTRUCCION DEL TRAMO I BELLAVISTA - SANTO TOMAS PUENTE NANAY Y VIADUCTOS DE ACCESO REGION LORETO	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0219 0138.2201098.4000082.15.033.0064.00001, HUANUCO, PUERTO INCA, MULTIDISTRITAL									
0165567 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-18A(PUENTE RANCHO) - PANA O - CHAGLLA - POZUZO - OXAMPAMPA Y EMPALME PE-18B - RIO CODO - CODO DE POZUZO - EMP. PE - 5NA (PUERTO INCA)	KILOMETRO	96.868	KILOMETRO	24.217	96.868	0.000	0.00	0.001	0.00
0220 0138.2201098.6000002.15.033.0064.00001, HUANUCO, PUERTO INCA, MULTIDISTRITAL									
0166398 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-18A(PUENTE RANCHO) - PANA O - CHAGLLA - POZUZO - OXAMPAMPA Y EMPALME PE-18B - RIO CODO - CODO DE POZUZO - EMP. PE - 5NA	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0221 0138.2201099.4000082.15.033.0064.00001, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL									
0165560 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAU YOS - RONCHA - CHUPACA - HUANCAYO - DV. PAMPAS	KILOMETRO	58.386	KILOMETRO	14.940	74.700	0.000	0.00	0.001	0.00
0222 0138.2201099.6000002.15.033.0064.00001, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL									
0166396 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAU YOS - RONCHA - CHUPACA - HUANCAYO - DV. PAMPAS	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0223 0138.2233842.4000073.15.033.0064.00001, PUNO, SAN ROMAN, JULIACA									
0110915 AUTOPISTA JULIACA - PUNO	KILOMETRO	48.450	KILOMETRO	15.000	25.000	8.350	55.67	34.368	137.47
0224 0138.2233842.6000002.15.033.0064.00001, PUNO, SAN ROMAN, JULIACA									
0115398 SUPERVISION DE LA AUTOPISTA JULIACA - PUNO	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0225 0138.2233958.6000001.15.033.0064.00001, ANCASH, SIHUAS, MULTIDISTRITAL									
0112702 ESTUDIO DEFINITIVO CARRETERA CHIMBOTE - TOCACHE, SECTOR YUNGAYPAMPA - TRES CRUCES - SIHUAS - HUACRACHUCO - UCHIZA - EMP.RUTA 05N - TOCACHE	ESTUDIO	0.400	ESTUDIO		0.600	0.000	0.00	0.001	0.17
0226 0138.2234905.6000001.15.033.0064.00001, JUNIN, CHUPACA, MULTIDISTRITAL									
0115034 OBRA CARRETERA PILCOMAYO (EMP. PE - 3S) - CHUPACA	ESTUDIO	0.800	ESTUDIO		0.800	0.000	0.00	0.380	47.50

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2016

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0227	0138.2234984.4000178.15.033.0064.00001, CUSCO, ESPINAR, MULTIDISTRITAL									
	0115032 OBRA CARRETERA DV. NEGROMAYO - OCCORURO - PALLPATA - DV. YAURI	KILOMETRO	36.000	KILOMETRO	7.980	23.000	9.543	119.59	38.347	166.73
0228	0138.2234984.6000002.15.033.0064.00001, CUSCO, ESPINAR, MULTIDISTRITAL									
	0115397 SUPERVISION DE CARRETERA DV. NEGROMAYO - OCCORURO - PALLPATA - DV. YAURI	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0229	0138.2234984.6000043.15.033.0064.00001, CUSCO, ESPINAR, MULTIDISTRITAL									
	0147312 PMA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. NEGROMAYO - OCCORURO - PALLPATA - DV. YAURI	PLAN	0.500	PLAN	0.315	0.700	0.050	15.87	0.300	42.86
0230	0138.2234984.6000043.15.033.0064.00002, CUSCO, ESPINAR, MULTIDISTRITAL									
	0156211 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA DV. NEGROMAYO - OCCORURO - PALLPATA - DV. YAURI	UNIDAD	39.000	UNIDAD	3.713	8.250	9.200	247.78	13.200	160.00
0231	0138.2234987.6000001.15.033.0064.00001, ANCASH, HUAYLAS, HUAYLAS									
	0112704 ESTUDIO DEFINITIVO CARRETERA HUALLANCA - CARAZ	ESTUDIO	0.800	ESTUDIO	0.200	0.800	0.200	100.00	0.380	47.50
0232	0138.2234988.6000001.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, SANTIAGO DE CHUCO, MULTIDISTRITAL									
	0112709 ESTUDIO DEFINITIVO SANTIAGO DE CHUCO - MOLLEPATA	ESTUDIO	0.100	ESTUDIO	0.350	0.350	0.000	0.00	0.150	42.86
0233	0138.2234988.6000001.15.033.0064.00002, LA LIBERTAD, SANTIAGO DE CHUCO, MULTIDISTRITAL									
	0146963 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10 TRAMO MOLLEPATA - PALLASCA	ESTUDIO	0.450	ESTUDIO		0.600	0.000	0.00	0.100	16.67
0234	0138.2235630.4000073.15.033.0064.00001, PIURA, PAITA, PAITA									
	0159186 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA PIURA - PAITA REGION PIURA	KILOMETRO	10.000	KILOMETRO	48.001	48.001	48.001	100.00	48.001	100.00
0235	0138.2235631.4000073.15.033.0064.00001, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL									
	0159187 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE PIURA - CARRETERA PANAMERICANA NORTE TRAMO KM 988+000 - KM 1001+924 REGION PIURA	KILOMETRO	8.000	KILOMETRO		5.000	0.000	0.00	7.200	144.00
0236	0138.2235631.6000002.15.033.0064.00001, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL									
	0166394 SUPERVISION CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE PIURA, REGION PIURA	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0237	0138.2250860.6000001.15.033.0064.00001, CUSCO, URUBAMBA, MULTIDISTRITAL									
	0166321 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA : 3S CUSCO ¿ ABRA LA RAYA, RUTA 28F URUBAMBA ¿ CHINCHEROS ¿ CACHIMAYO, RUTA 34G EL DESCANSO SICUANI	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO		0.700	0.000	0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2016

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0238	0138.2250860.6000002.15.033.0064.00001, CUSCO, URUBAMBA, MULTIDISTRITAL									
	0166321 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA : 3S CUSCO ¿ ABRA LA RAYA, RUTA 28F URUBAMBA ¿ CHINCHEROS ¿ CACHIMAYO, RUTA 34G EL DESCANSO SICUANI	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0239	0138.2252788.6000001.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL									
	0179035 REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 13+663 - KM. 91+230, CHICAMA - SAUSAL - CASCAS KM. 46+869 - 58+054	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO		0.600	0.000	0.00	0.000	0.00
0240	0138.2252788.6000002.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL									
	0001424 SUPERVISION DE OBRAS	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0241	0138.2263613.4000091.15.033.0064.00001, ANCASH, HUARMEY, MULTIDISTRITAL									
	0166332 REHABILITACION DE LA CARRETERA PATIVILCA ¿ QUEBRADA SECA ¿ PTE SANTA ¿ DV, SALAVERRY Y DV. SALAVERRY ¿ PUERTO SALAVERRY	KILOMETRO	100.000	KILOMETRO	40.000	100.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0242	0138.2266061.4000082.15.033.0064.00001, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, MULTIDISTRITAL									
	0165568 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (ANDAHUAYLAS) - PAMPACHIRI - EMP. PE-30A (NEGROMAYO).	KILOMETRO	159.600	KILOMETRO		47.880	0.000	0.00	0.001	0.00
0243	0138.2266061.6000002.15.033.0064.00001, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, MULTIDISTRITAL									
	0166399 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (ANDAHUAYLAS) - PAMPACHIRI - EMP. PE-30A (NEGROMAYO).	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	0.001	0.10
0244	0138.2267190.4000082.15.033.0064.00001, AREQUIPA, CAYLLOMA, MULTIDISTRITAL									
	0152386 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. AR-105(ACOY)-ANDAMAYO-VIRACO-DV. MACHAHUAY-ANDAGUA-AYO-HUAMBO-CABANA CONDE-CHIVAY-VIZCACHANE -EMP. PE-34A (DV. VIZCACHANE)	KILOMETRO	79.860	KILOMETRO		65.565	0.000	0.00	0.001	0.00
0245	0138.2267190.6000002.15.033.0064.00001, AREQUIPA, CAYLLOMA, MULTIDISTRITAL									
	0166397 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. AR-105(ACOY)-ANDAMAYO-VIRACO-DV. MACHAHUAY-ANDAGUA-AYO-HUAMBO-CABANA CONDE-CHIVAY-VIZCACHANE -EMP. PE-34A (DV. VIZCACHANE)	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	0.001	0.10
0246	0138.2270698.6000001.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CAJABAMBA, MULTIDISTRITAL									
	0179034 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 97+580 - KM. 173+967	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO		0.600	0.000	0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2016

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA FUNCIONAL		FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0247	0138.2270698.6000002.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CAJABAMBA, MULTIDISTRITAL									
	0001424 SUPERVISION DE OBRAS	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0248	0138.2273346.4000178.15.033.0064.00001, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, MULTIDISTRITAL									
	0006647 MEJORAMIENTO DE PUENTE	METRO	0.100	METRO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0249	0138.2273346.6000001.15.033.0064.00001, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, MULTIDISTRITAL									
	0179033 REEMPLAZO DE 08 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO		0.900	0.000	0.00	0.000	0.00
	RUTA PE - 1NJ: LAMBAYEQUE - OLMOS									
0250	0138.2273346.6000002.15.033.0064.00001, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, MULTIDISTRITAL									
	0001424 SUPERVISION DE OBRAS	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0251	0138.2279776.6000001.15.033.0064.00001, PUNO, YUNGUYO, MULTIDISTRITAL									
	0179036 REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO		0.600	0.000	0.00	0.000	0.00
	NACIONALES RUTA: 3S: KM. 1264+900 - KM. 1500+353, RUTA 3SH: PUCARA - ASILLO									
0252	0138.2279776.6000002.15.033.0064.00001, PUNO, YUNGUYO, MULTIDISTRITAL									
	0179036 REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES	SUPERVISION	0.001	SUPERVISION		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
	NACIONALES RUTA: 3S: KM. 1264+900 - KM. 1500+353, RUTA 3SH: PUCARA - ASILLO									
0253	0138.2282760.6000001.15.033.0064.00001, CUSCO, LA CONVENCION, MULTIDISTRITAL									
	0169685 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA TERESA - PUENTE	ESTUDIO	0.300	ESTUDIO		0.600	0.000	0.00	0.400	66.67
	CENTRAL HIDROELECTRICA MACHU PICCHU REGION CUSCO									
0254	0138.2290818.4000082.15.033.0064.00001, PUNO, EL COLLAO, MULTIDISTRITAL									
	0001063 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS	KILOMETRO	0.100	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0255	0138.3000001.5000276.15.033.0064.00001, LIMA, LIMA, LIMA									
	0047173 GESTION DEL PROGRAMA	ACCION	104.000	ACCION	56.000	104.000	50.950	90.98	79.000	75.96
0256	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00001, AREQUIPA, CASTILLA, MULTIDISTRITAL									
	0053693 MANTENIMIENTO VIAL: ATICO - DV. QUILCA - LA REPARTICION - DV.	KILOMETRO	457.820	KILOMETRO	143.335	143.335	0.000	0.00	0.001	0.00
	MATARANI - PTE. MONTALVO - DV. ILO - PTE CAMIARA									
0257	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00002, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL									
	0053694 MANTENIMIENTO VIAL: AYACUCHO - ANDAHUAYLAS - PUENTE	KILOMETRO	452.500	KILOMETRO	452.500	452.500	421.280	93.10	421.280	93.10
	SAHUINTO									
0258	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00003, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, MULTIDISTRITAL									
	0053696 MANTENIMIENTO VIAL: CHACHAPOYAS - MOLINOPAMPA -	KILOMETRO	135.000	KILOMETRO	132.650	132.650	129.720	97.79	129.720	97.79
	RODRIGUEZ DE MENDOZA - PUNTA DE CARRETERA									

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2016

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0259	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00004, CAJAMARCA, CONTUMAZA, MULTIDISTRITAL									
	0053697 MANTENIMIENTO VIAL: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA, CHILETE - CONTUMAZA Y CHICAMA - CASCAS	KILOMETRO	110.102	KILOMETRO	107.560	107.560	107.560	100.00	107.560	100.00
0260	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00005, CUSCO, CANCHIS, MULTIDISTRITAL									
	0053698 MANTENIMIENTO VIAL: CUSCO PISAC, URCOS - LA RAYA, URUBAMBA CHINCHEROS CACHIMAYO Y YAURI - SAN GENARO - SICUANI Y HUACARPAY - HUAMBUTIO - PISAC - OLLANTAYTAMBO - ALFAMAYO	KILOMETRO	515.880	KILOMETRO	512.164	512.164	512.541	100.07	512.541	100.07
0261	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00006, APURIMAC, ABANCAY, MULTIDISTRITAL									
	0053699 MANTENIMIENTO VIAL: DV. ABANCAY - CHUQUIBAMBILLA - CHALHUAHUACHO - SANTO TOMAS - YAURI	KILOMETRO	456.230	KILOMETRO	0.001	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0262	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00007, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL									
	0053701 MANTENIMIENTO VIAL: DV. LAS VEGAS - TARMA - LA MERCED - SATIPO	KILOMETRO	386.000	KILOMETRO	229.800	229.800	228.800	99.56	228.800	99.56
0263	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00008, ANCASH, HUARAZ, MULTIDISTRITAL									
	0053702 MANTENIMIENTO VIAL: EMP. 1N - CONOCOCHA - HUARAZ - CARAZ - MOLINOPAMPA Y EMP 3N - CHIQUIAN - AQUIA - EMP 3N	KILOMETRO	332.000	KILOMETRO	333.020	333.020	333.018	100.00	333.018	100.00
0264	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00009, ICA, PALPA, MULTIDISTRITAL									
	0053703 MANTENIMIENTO VIAL: GUADALUPE - ICA - PALPA - ATICO	KILOMETRO	379.780	KILOMETRO	372.960	372.960	372.960	100.00	372.960	100.00
0265	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00010, HUANUCO, DOS DE MAYO, MULTIDISTRITAL									
	0053704 MANTENIMIENTO VIAL: HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA - DV ANTAMINA	KILOMETRO	0.010	KILOMETRO	240.400	240.400	240.400	100.00	240.400	100.00
0266	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00011, UCAYALI, PADRE ABAD, MULTIDISTRITAL									
	0053709 MANTENIMIENTO VIAL: PUMAHUASI - PUCALLPA	KILOMETRO	234.490	KILOMETRO	234.493	234.493	200.862	85.66	200.862	85.66
0267	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00012, PUNO, CHUCUITO, MULTIDISTRITAL									
	0053710 MANTENIMIENTO VIAL: PUNO - DESAGUADERO Y CALAPUJA - LA RAYA E ILAVE - MAZOCRUZ	KILOMETRO	295.500	KILOMETRO	0.001	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0268	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00013, TUMBES, ZARUMILLA, MULTIDISTRITAL									
	0054054 VARIANTE INTERNACIONAL LADO PERU DEL EJE VIAL N° 1, DV. PAITA - MANCORA - AGUAS VERDES Y SULLANA - MACARA	KILOMETRO	411.130	KILOMETRO	399.740	399.740	401.080	100.34	401.080	100.34
0269	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00014, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL									
	0055271 CONSERVACION CARRETERA PIMENTEL - EMP PE-1N/ CHICLAYO - CHONGOYAPE - PTE CUMBIL - EMP PE-3N (COCHABAMBA) - CHOTA - HUALGAYOC Y EMP 3N- SANTA CRUZ- PTE CUMBIL	KILOMETRO	302.370	KILOMETRO	0.001	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2016

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0270	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00015, HUANCABELICA, HUAYTARA, MULTIDISTRITAL									
	0055272 CONSERVACION CARRETERA PTA. PEJERREY - SAN CLEMENTE - AYACUCHO	KILOMETRO	365.560	KILOMETRO	365.010	365.010	365.010	100.00	365.010	100.00
0271	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00016, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL									
	0055273 CONSERVACION CARRETERA EMP PE 3S - LA QUINUA - SAN FRANCISCO - UNION MANTARO (PUERTO ENE) - PUNTA DE CARRETERA	KILOMETRO	297.110	KILOMETRO	297.109	297.109	297.109	100.00	297.109	100.00
0272	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00017, PUNO, SANDIA, MULTIDISTRITAL									
	0055276 CONSERVACION CARRETERA JULIACA - HUANCANE - MOHO - TILALI -FRONTERA BOLIVIA Y DV. HUANCANE- PUTINA-SANDIA - SAN IGNACIO	KILOMETRO	438.800	KILOMETRO	374.112	374.112	373.850	99.93	373.850	99.93
0273	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00018, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL									
	0055277 CONSERVACION CARRETERA EMP PE 3S COMAS - SATIPO - MAZAMARI - PUERTO OCOPA - ATALAYA Y MAZAMARI - SAN MARTIN DE PANGO - PUNTA DE CARRETERA	KILOMETRO	468.751	KILOMETRO	466.738	466.738	399.864	85.67	399.864	85.67
0274	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00019, ANCASH, SANTA, MULTIDISTRITAL									
	0055284 CONSERVACION CARRETERA SANTA - YURACMARCA - SIHUAS - HUACRACHUCO - SAN PEDRO DE CHONTA - UCHIZA - EMP. PE-5N Y PUENTE HUAROCHIRI - HUALLANCA - MOLINOPAMPA	KILOMETRO	536.000	KILOMETRO	499.530	499.530	505.258	101.15	505.258	101.15
0275	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00020, JUNIN, HUANCAYO, MULTIDISTRITAL									
	0055287 CONSERVACION CARRETERA HUANCAYO - IMPERIAL - IZCUCHACA - AYACUCHO E IMPERIAL- PAMPAS- MAYOCC	KILOMETRO	430.000	KILOMETRO	430.000	430.000	390.040	90.71	390.040	90.71
0276	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00021, AYACUCHO, SUCRE, MULTIDISTRITAL									
	0055289 CONSERVACION CARRETERA EMP. PE 3S (ABRA TOCTO) - QUEROBAMBA - PUQUIO	KILOMETRO	372.000	KILOMETRO	324.960	324.960	314.940	96.92	314.940	96.92
0277	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00022, CAJAMARCA, CELENDIN, MULTIDISTRITAL									
	0055291 CONSERVACION CARRETERA CAJAMARCA - CELENDIN - BALSAS - CHACHAPOYAS Y DV. CHACHAPOYAS - PEDRO RUIZ	KILOMETRO	367.000	KILOMETRO	362.802	362.802	359.520	99.10	359.520	99.10
0278	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00023, HUANUCO, HUANUCO, MULTIDISTRITAL									
	0055854 CONSERVACION CARRETERA EMP PE 18A (DV. TINGO MARIA) - AUCAYACU - NUEVO PROGRESO - TOCACHE - JUANJUI - PICOTA - TARAPOTO	KILOMETRO	0.010	KILOMETRO	458.690	458.690	458.690	100.00	458.690	100.00
0279	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00024, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL									
	0055902 CONSERVACION CARRETERA DV. COCHABAMBA - CUTERVO - EMP IIRSA NORTE Y CHAMAYA - JAEN - SAN IGNACIO - PUENTE LA BALSA	KILOMETRO	176.000	KILOMETRO	174.390	174.390	177.018	101.51	177.018	101.51

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2016

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0280	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00025, PIURA, AYABACA, MULTIDISTRITAL									
	0064442 CONSERVACION CARRETERA EMP PE 04-B (HUALAPAMPA) - SONDOR - HUANCABAMBA - PACAIPAMPA - SOCCHABAMBA - PUESTO VADO GRANDE / SONDOR - TABACONAS - EMP. PE 5N (AMBATO) / HUANCABAMBA - CANCHAQUE Y SOCCHABAMBA - AYABACA	KILOMETRO	610.000	KILOMETRO	206.470	206.470	564.560	273.43	564.560	273.43
0281	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00026, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL									
	0071207 CONSERVACION CARRETERA ROSARIO - SIVIA - CANAYRE Y SAN FRANCISCO - SANTA ROSA - SAN MIGUEL - TAMBO	KILOMETRO	324.000	KILOMETRO	301.260	301.260	301.262	100.00	301.262	100.00
0282	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00027, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL									
	0083924 CONSERVACION CARRETERA AYACUCHO - TAMBILLO - EMP. PE-3S (OCROS) Y EMP.PE-32 A (CHALCO) - PAMPA CANGALLO - CARAPO -HUANCA SANCOS-LLAUTA-PALPA.	KILOMETRO	341.000	KILOMETRO	328.860	328.860	328.860	100.00	328.860	100.00
0283	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00028, HUANCAVELICA, HUANCAVELICA, MULTIDISTRITAL									
	0083926 CONSERVACION CARRETERA EMP PE 3S (IZCUCHACA)-HUANCAVELICA-PLAZAPATA-CASTROVIRREYNA-TICRAPO-PAM PANO Y SANTA INES-PILPICHACA - RUMICHACA	KILOMETRO	290.000	KILOMETRO	286.920	286.920	286.910	100.00	286.910	100.00
0284	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00029, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL									
	0083927 CONSERVACION CARRETERA EMP PE-22B (PTE. REITHER)-PTE. PAUCARTAMBO-VILLA RICA-PUERTO BERMUDEZ-VON HUMBOLDT Y PTE. PAUCARTAMBO-OXAPAMPA	KILOMETRO	365.000	KILOMETRO	365.000	365.000	365.000	100.00	365.000	100.00
0285	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00030, LIMA, CANTA, MULTIDISTRITAL									
	0083931 CONSERVACION CARRETERA LIMA - CANTA - EMP 3N	KILOMETRO	207.000	KILOMETRO	206.180	206.180	30.600	14.84	30.600	14.84
0286	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00031, AYACUCHO, LUCANAS, MULTIDISTRITAL									
	0083933 CONSERVACION CARRETERA PUQUIO - CORACORA - EMP. PE 1S (CHALA); CORACORA -YAUCA - EMP PE - 1S Y EMP. PE - 32C (ULLACCASA) - PAUSA	KILOMETRO	526.000	KILOMETRO	502.780	502.780	501.770	99.80	501.770	99.80
0287	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00032, APURIMAC, COTABAMBA, MULTIDISTRITAL									
	0083935 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE-3S (MOLLEPUQUIO)-CHINCHAYPUJIO-COTABAMBAS-TAMBOBAMBA-CHALHUAHUACHO	KILOMETRO	248.000	KILOMETRO	209.020	209.020	209.020	100.00	209.020	100.00
0288	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00033, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL									
	0091077 MANTENIMIENTO VIAL: DV. BAYOVAR BAPPO-PIURA-SECHURA -DV. BAYOVAR	KILOMETRO	157.300	KILOMETRO	157.300	157.300	157.157	99.91	157.157	99.91
0289	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00034, HUANCAVELICA, HUANCAVELICA, MULTIDISTRITAL									
	0096395 CONSERVACION CARRETERA HUANCAVELICA - LIRCAY - EMP.	KILOMETRO	343.000	KILOMETRO	270.652	270.652	271.015	100.13	271.015	100.13

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2016

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA FUNCIONAL		FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
	PE-3S (HUALLAPAMPA) Y EMP PE 3S (LA MEJORADA) - ACOBAMBA - EMP. PE 3S (PUENTE ALCOMACHAY)									
0290	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00035, HUANCAMELICA, HUAYTARA, MULTIDISTRITAL									
	0096396 CONSERVACION CARRETERA EMP PE-1S (CHINCHA) - ARMAS - PLAZAPATA Y PUENTE LOS MAESTROS - LOS MOLINOS - HUAYTARA	KILOMETRO	321.000	KILOMETRO	321.000	321.000	309.447	96.40	309.447	96.40
0291	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00036, AMAZONAS, BAGUA, MULTIDISTRITAL									
	0096397 CONSERVACION CARRETERA EMP. PE-5N (EL REPOSO) - PUENTE NIEVA-SARAMIRIZA /PUENTE WAWICO - URAKUSA - SANTA MARIA DE NIEVA - SARAMIRIZA / JUAN VELASCO ALVARADO - EMP. PE-5NC (NUEVO SEASMI)	KILOMETRO	378.000	KILOMETRO	379.380	379.380	378.580	99.79	380.020	100.17
0292	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00037, ANCASH, PALLASCA, MULTIDISTRITAL									
	0096538 CONSERVACION CARRETERA PUENTE CHUQUICARA - CABANA - PALLASCA - SANTIAGO DE CHUCO - SHOREY Y TAUCA - BAMBAS - DV. SIHUAS	KILOMETRO	408.000	KILOMETRO	397.650	397.650	397.650	100.00	397.650	100.00
0293	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00038, AYACUCHO, LUCANAS, MULTIDISTRITAL									
	0111000 CONSERVACION DE CARRETERA ANDAHUAYLAS (EMPALME PE-3S)-PAMPACHIRI-NEGROMAYO (EMPALME PE-30A)	KILOMETRO	180.000	KILOMETRO	179.600	179.600	0.000	0.00	179.600	100.00
0294	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00039, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL									
	0111001 CONSERVACION DE CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYOS - RONCHAS - CHUPACA-HUANCAYO-DV, PAMPAS	KILOMETRO	231.000	KILOMETRO	343.910	343.910	343.910	100.00	343.910	100.00
0295	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00040, ANCASH, HUARAZ, MULTIDISTRITAL									
	0111002 CONSERVACION DE CARRETERA CASMA-HUARAZ-HUARI-HUACAYBAMBA-JIRCAN-TINGO MARIA-MONZON-EMP.PE-18A (TINGO MARIA)	KILOMETRO	422.000	KILOMETRO	0.001	536.000	0.000	0.00	0.001	0.00
0296	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00041, TACNA, TARATA, MULTIDISTRITAL									
	0111003 CONSERVACION DE CARRETERA DV HUMAJALSO - DESAGUADERO Y TACNA-TARATA-CAPAZO-MAZOCRUZ	KILOMETRO	412.000	KILOMETRO	421.250	421.250	421.250	100.00	421.250	100.00
0297	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00042, LIMA, BARRANCA, MULTIDISTRITAL									
	0111004 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE 1N - PAMPLONA - SAN JOSE - CAJATAMBO - EMP. PE - 18	KILOMETRO	136.461	KILOMETRO		214.000	0.000	0.00	206.700	96.59
0298	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00043, LA LIBERTAD, BOLIVAR, MULTIDISTRITAL									
	0111005 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE 3N (LAGUNA SAUSACOCOA) - PUENTE PALLAR - CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO Y LOS RAMALES PUENTE PALLAR CALEMAR Y TAYABAMBA QUICHES - EMP. PE-12A (DV. SIHUAS)	KILOMETRO	330.000	KILOMETRO	615.440	615.440	615.440	100.00	615.440	100.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2016

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0299	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00044, HUANUCO, HUANUCO, MULTIDISTRITAL									
	0111006 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE-18A (PUENTE RANCHO)-PANAO-CHAGLLA-POZUZO-OXAPAMPA Y EMPALME PE-18B - RIO CODO-CODO DEL POZUZO-EMP. PE-5N (PUERTO INCA)	KILOMETRO	233.378	KILOMETRO	378.420	378.420	378.420	100.00	378.420	100.00
0300	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00045, AMAZONAS, BAGUA, MULTIDISTRITAL									
	0115426 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - AMAZONAS	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0301	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00046, ANCASH, HUARAZ, MULTIDISTRITAL									
	0115427 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - ANCASH	KILOMETRO	12.000	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0302	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00047, AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL									
	0115428 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - AREQUIPA	KILOMETRO	12.000	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0303	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00048, AYACUCHO, HUANTA, MULTIDISTRITAL									
	0115429 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - AYACUCHO	KILOMETRO	12.000	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0304	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00049, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL									
	0115430 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - CAJAMARCA	KILOMETRO	12.000	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0305	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00050, CUSCO, CUSCO, MULTIDISTRITAL									
	0115431 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - CUSCO - APURIMAC	KILOMETRO	12.000	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0306	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00051, HUANCANELICA, CASTROVIRREYNA, MULTIDISTRITAL									
	0115432 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - HUANCANELICA	KILOMETRO	12.000	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0307	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00052, HUANUCO, HUANUCO, MULTIDISTRITAL									
	0115433 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - HUANUCO - UCAYALI	KILOMETRO	12.000	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0308	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00053, ICA, ICA, MULTIDISTRITAL									
	0115434 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - ICA	KILOMETRO	12.000	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0309	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00054, JUNIN, HUANCAYO, MULTIDISTRITAL									
	0115435 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - JUNIN - PASCO	KILOMETRO	12.000	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2016

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0310	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00055, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL									
	0115436 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - LA LIBERTAD	KILOMETRO	12.000	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0311	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00056, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL									
	0115437 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - LAMBAYEQUE	KILOMETRO	12.000	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0312	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00057, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL									
	0115438 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - LIMA	KILOMETRO	12.000	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0313	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00058, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL									
	0115439 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - PIURA - TUMBES	KILOMETRO	12.000	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0314	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00059, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL									
	0115440 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - PUNO	KILOMETRO	12.000	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0315	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00060, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MULTIDISTRITAL									
	0115441 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - SAN MARTIN	KILOMETRO	12.000	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0316	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00061, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL									
	0115442 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - TACNA - MOQUEGUA	KILOMETRO	12.000	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0317	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00063, AREQUIPA, CONDESUYOS, MULTIDISTRITAL									
	0118972 CONSERVACION CARRETERA EMP. PE-1S (DV. APLAO)-CORIRE-APLAO-CHUQUIBAMBA-ARMA-COTAHUASI-CHARCANA-ACC OPAMPA-DV.SAYLA-PAMPACHACRA-USHUA-OYOLO-DV. SEQUELLO-MARCABAMBA-EMP-PE-32C (PAUSA) -MARAN	KILOMETRO	490.000	KILOMETRO	464.460	464.460	464.460	100.00	464.460	100.00
0318	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00064, AREQUIPA, CASTILLA, MULTIDISTRITAL									
	0118973 CONSERVACION CARRETERA EMP. AR-105(ACOY)-ANDAMAYO-VIRACO-DV. MACHAHUAY-ANDAGUA-AYO-HUAMBO-CABANA CONDE-CHIVAY-VIZCACHANE -EMP. PE-34A (DV. VIZCACHANE)	KILOMETRO	410.000	KILOMETRO	389.810	389.810	389.806	100.00	389.806	100.00
0319	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00065, CAJAMARCA, CUTERVO, MULTIDISTRITAL									
	0132478 CONSERVACION DE LA CARRETERA CUTERVO - SOCOTA - SAN ANDRES - SANTO TOMAS - PIMPINGOS - CUYCA	KILOMETRO	150.000	KILOMETRO	137.793	137.793	137.790	100.00	137.794	100.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2016

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA FUNCIONAL		FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%	
0320	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00066, PUNO, AZANGARO, MULTIDISTRITAL										
	0132479	CONSERVACION DE LA CARRETERA	KILOMETRO	438.140	KILOMETRO	438.135	438.140	438.135	100.00	438.135	100.00
	JULIACA-PUTINA-ORIENTAL-SANDIA-SAN IGNACIO-PUNTA DE CARRETERA Y										
	DV. PUTINA-MOHO-CONIMA-MILILAYA-FRONTERA CON BOLIVIA Y DV. MILILAYA-TILALI-FRONTERA CON BOLIVIA										
0321	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00067, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL										
	0132480	CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-3S	KILOMETRO	475.100	KILOMETRO	475.100	475.100	475.100	100.00	475.100	100.00
	(HUAYLLAPAMPA)-LA QUINUA-SAN FRANCISCO-PUERTO										
	ENE-TZOMAVENI-CUBANTIA Y RAMAL PUENTE ALTO ANAPATI-BOCA SONORO-PUNTA DE CARRETERA										
0322	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00068, PIURA, AYABACA, MULTIDISTRITAL										
	0132561	CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-04B - SONDOR - SOCCHABAMBA - VADO GRANDE	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO	362.370	362.370	362.370	100.00	362.370	100.00
0323	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00070, HUANUCO, LEONCIO PRADO, MULTIDISTRITAL										
	0135454	MANTENIMIENTO VIAL: CARRETERA CENTRAL DV. CERRO PASCO - TINGO MARIA Y EMP. 5N (PUENTE PUMAHUASI)	KILOMETRO	249.000	KILOMETRO	249.000	249.000	261.330	104.95	261.330	104.95
0324	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00071, APURIMAC, ABANCAY, MULTIDISTRITAL										
	0139717	CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (DV. ABANCAY) - CHUQUIBAMBILLA - DV. CHALHUAHUACHO - SANTO TOMAS - VELILLE - YAURI - HECTOR TEJADA - EMP. PE-3S (AYAVIRI)	KILOMETRO	573.000	KILOMETRO	569.350	569.350	569.350	100.00	569.350	100.00
0325	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00072, PUNO, HUANCANE, MULTIDISTRITAL										
	0139718	CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-34B (ROSARIO) - CARLOS GUTIERREZ - CRUCERO - QUISCUPUNCO - BALTIMORE - ANANEA - COJATA - VILQUE CHICO - EMP. PE-34I (COASIA)	KILOMETRO	209.220	KILOMETRO	209.220	209.220	209.220	100.00	209.220	100.00
0326	0138.3000131.5001434.15.033.0064.00001, PASCO, OXAPAMPA, OXAPAMPA										
	0053483	ESTUDIO PARA LA SOLUCION DEFINITIVA DE LOS PUNTOS CRITICOS DE LA CARRETERA PUENTE PAUCARTAMBO - OXAPAMPA; SECTOR: KM. 0 000 - KM. 44 177	KILOMETRO	0.100	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0327	0138.3000131.5001434.15.033.0064.00002, ICA, NAZCA, MULTIDISTRITAL										
	0053485	ESTUDIOS - EVALUACION Y TRATAMIENTO DE SECTORES AFECTADOS POR ARENAMIENTO EN LA CARRETERA PANAMERICANA SUR SUB TRAMO II DV. MANCORA - TANAKA (KM. 488 432 - KM. 583 000)	KILOMETRO	0.010	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0328	0138.3000131.5001434.15.033.0064.00003, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, CHACHAPOYAS										
	0053491	ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOS - EVALUAR PUNTOS CRITICOS DEL TRAMO: INGENIO CHACHAPOYAS KM. 17 000 AL 39 440	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2016

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0329	0138.3000131.5001434.15.033.0064.00004, AMAZONAS, BAGUA, BAGUA									
	0089050 ESTUDIO EVALUACION Y TRATAMIENTO DE TALUDES PUNTOS CRITICOS CARRETERA EL REPOSO - SARAMIRIZA, TRAMO EL REPOSO - DURAN (KM. 74 700 AL KM. 74 800)	KILOMETRO	0.010	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0330	0138.3000131.5001434.15.033.0064.00005, JUNIN, CHANCHAMAYO, CHANCHAMAYO									
	0089085 ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOS - DETERMINACION DE CAUSAS DE FALLAS ENCONTRADAS EN LA CARRETERA: TARMA - LA MERCED - PUENTE REITHER	KILOMETRO	0.100	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0331	0138.3000131.5001434.15.033.0064.00006, AMAZONAS, BAGUA, BAGUA									
	0091070 MANTENIMIENTO PERIODICO PUNTOS CRITICOS DE LA CARRETERA EL REPOSO - SARAMIRIZA TRAMO: EL REPOSO - DURAN (KM. 74 700 - KM. 74 800)	KILOMETRO	0.140	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0332	0138.3000131.5001434.15.033.0064.00007, HUANCAMELICA, TAYACAJA, ACOSTAMBO									
	0112712 ESTUDIO PARA LA EVALUACION DEL PUNTO CRITICO ACOSTAMBO KM. 171 000 DE LA CARRETERA HUANCAYO - IMPERIAL - IZCUCHACA	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO	0.001	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0333	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00001, ANCASH, CASMA, MULTIDISTRITAL									
	0053682 MANTENIMIENTO RUTINARIO ASFALTADO - CASMA - HUARAZ	KILOMETRO	145.960	KILOMETRO	145.960	145.960	145.960	100.00	145.960	100.00
0334	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00002, PIURA, SULLANA, MULTIDISTRITAL									
	0053692 MANTENIMIENTO RUTINARIO ASFALTADO - SULLANA - EL ALAMOR	KILOMETRO	68.000	KILOMETRO	66.210	66.210	66.208	100.00	66.208	100.00
0335	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00003, CUSCO, CUSCO, MULTIDISTRITAL									
	0054615 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA TICA TICA - PUQUIN -PTE. ANGOSTURA	KILOMETRO	7.700	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0336	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00004, CAJAMARCA, SAN MARCOS, MULTIDISTRITAL									
	0082097 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV. YANACOCOA - HUALGAYOC	KILOMETRO	0.010	KILOMETRO	50.980	50.980	50.980	100.00	50.980	100.00
0337	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00005, TACNA, JORGE BASADRE, MULTIDISTRITAL									
	0135169 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUENTE CAMIARA - TACNA - LA CONCORDIA	KILOMETRO	116.000	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0338	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00006, AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL									
	0165422 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA AREQUIPA - CHIGUATA REGION AREQUIPA	KILOMETRO	193.900	KILOMETRO	0.001	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0339	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00007, PIURA, AYABACA, MULTIDISTRITAL									
	0165424 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV LA TINA - LA TINA - SURPAMPA - CHIRINOS - CACHAQUITO REGION PIURA	KILOMETRO	20.000	KILOMETRO	14.340	14.340	14.340	100.00	14.340	100.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2016

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0340	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00010, ICA, ICA, MULTIDISTRITAL									
	0165428 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA GUADALUPE - ICA REGION ICA	KILOMETRO	379.780	KILOMETRO		379.780	0.000	0.00	0.001	0.00
0341	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00011, JUNIN, HUANCAYO, MULTIDISTRITAL									
	0165429 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA HUANCAYO Y EMP PE 3S JAUJA TARMA REGION JUNIN	KILOMETRO	32.100	KILOMETRO	96.350	96.350	96.350	100.00	96.500	100.16
0342	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00014, AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL									
	0165435 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUNTA DE BOMBON - ILO Y EMP PE-1S ¿ VENTILLATA ¿ DV BUENOS AIRES ¿ EMP PE-1S D REGION AREQUIPA	KILOMETRO	36.400	KILOMETRO	109.210	109.210	108.110	98.99	108.112	98.99
0343	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL									
	0053672 MANTENIMIENTO RUTINARIO AFIRMADO - EMP PE 3N (SAUSACocha) - PTE PALLAR - EL CONVENTO - CALEMAR	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0344	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00002, PUNO, EL COLLAO, MULTIDISTRITAL									
	0053676 MANTENIMIENTO RUTINARIO AFIRMADO - MAZOCRUZ - CAPAZO - CHALLAPALCA - TARATA	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0345	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00003, PASCO, PASCO, MULTIDISTRITAL									
	0054674 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA POZUZO - SANTA ROSA - CODO DEL POZUZO	KILOMETRO	49.160	KILOMETRO	49.160	49.160	49.160	100.00	49.160	100.00
0346	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00004, CAJAMARCA, CONTUMAZA, MULTIDISTRITAL									
	0054680 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CASCAS - CONTUMAZA - CHILETE	KILOMETRO	40.000	KILOMETRO	38.040	38.040	37.500	98.58	37.500	98.58
0347	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00005, LIMA, HUARAL, MULTIDISTRITAL									
	0054684 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA ACOS - HUAYLLAY Y RAMALES VARIANTE PASAMAYO - HUARAL	KILOMETRO	79.000	KILOMETRO	80.970	80.970	80.970	100.00	80.970	100.00
0348	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00006, CUSCO, ESPINAR, MULTIDISTRITAL									
	0054685 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - CENTRAL HIDROELECTRICA	KILOMETRO	43.000	KILOMETRO	33.200	33.200	33.200	100.00	33.200	100.00
0349	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00007, CUSCO, ANTA, MULTIDISTRITAL									
	0054686 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP. PE 3S - COTABAMBAS - CHALHUAHUACHO	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO	215.300	215.300	215.300	100.00	215.300	100.00
0350	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00008, JUNIN, SATIPO, PANGOA									
	0073472 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA MENCORIARI - BOCA - SONARO - PUERTO ANAPI - RIO ENE	KILOMETRO	120.000	KILOMETRO	120.000	120.000	0.000	0.00	0.001	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2016

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA FUNCIONAL		FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0351	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00009, JUNIN, SATIPO, RIO TAMBO									
	0073752 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUERTO OCOPA - SANTA CRUZ - C. N. POYENI	KILOMETRO	40.000	KILOMETRO	110.000	110.000	110.000	100.00	110.000	100.00
0352	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00010, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MULTIDISTRITAL									
	0091072 MANTENIMIENTO RUTINARIO - EMP. PE-5N (LA CALZADA)-SORITOR- SELVA ALEGRE	KILOMETRO	33.000	KILOMETRO		27.390	0.000	0.00	40.000	146.04
0353	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00011, LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, MULTIDISTRITAL									
	0091076 MANTENIMIENTO RUTINARIO EMP. PE-3N - EMP. 10B (PTE. PALLAR) - SHIRACPATA- CHUGAY- PAMPA DE HUAGUIL - ARICAPAMPA - TAYABAMBA - HUANCASPATA - EMP. PE-12A (PTE. MAMAHUAJE)	KILOMETRO	334.400	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0354	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00012, ANCASH, HUARAZ, HUARAZ									
	0109135 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA TONGANGA - CONDORCERRO - QUICHES - PUENTE SANTO CRISTO II	KILOMETRO	60.000	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0355	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00013, CAJAMARCA, CELENDIN, MULTIDISTRITAL									
	0117421 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA OYOTUN - BEBEDEROS - LA FLORIDA - NIEPOS	KILOMETRO	113.600	KILOMETRO	113.600	113.600	93.550	82.35	93.550	82.35
0356	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00014, LIMA, BARRANCA, MULTIDISTRITAL									
	0132472 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PATIVILCA - CAJATAMBO - OYON	KILOMETRO	213.000	KILOMETRO	213.000	213.000	213.000	100.00	213.000	100.00
0357	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00015, PUNO, MELGAR, MULTIDISTRITAL									
	0160047 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA YAURI - UMACHIRI - AYAVIRI, REGION PUNO	KILOMETRO	109.000	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0358	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00016, HUANUCO, HUAMALIES, MULTIDISTRITAL									
	0165423 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CARPA MONZON TASOGRANDE SUCHAVACA EMP 18A (TINGO MARIA) REGION HUANUCO	KILOMETRO	44.000	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0359	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00017, HUANUCO, PUERTO INCA, MULTIDISTRITAL									
	0165427 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP PE 5N (SANTA ROSA YANAYACU) NUEVA YORK SAN CRISTOBAL-EMP PE 5NA REGION JUNIN	KILOMETRO	40.000	KILOMETRO	0.001	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0360	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00018, HUANCANELICA, TAYACAJA, MULTIDISTRITAL									
	0165430 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA IMPERIAL PAMPAS MAYOCC REGION HUANCANELICA	KILOMETRO	20.000	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0361	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00019, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL									
	0165431 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA MALA CALANGO LA	KILOMETRO	48.730	KILOMETRO	146.200	146.200	112.000	76.61	112.000	76.61

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2016

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
CAPILLA BUENA VISTA SAN JUAN TANTARACHE REGION LIMA									
0362	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00020, PIURA, AYABACA, MULTIDISTRITAL								
	0165432 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PAIMAS - AYABACA - ESPINDOLA REGION PIURA	KILOMETRO	54.000	KILOMETRO	54.000	0.000	0.00	53.000	98.15
0363	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00001, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, MULTIDISTRITAL								
	0053271 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	INTERVENCION	0.001	INTERVENCION	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0364	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00002, ANCASH, HUARAZ, MULTIDISTRITAL								
	0053272 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH	INTERVENCION	0.001	INTERVENCION	6.000	0.000	0.00	8.000	66.67
0365	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00003, AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL								
	0053273 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	INTERVENCION	0.001	INTERVENCION	7.000	0.000	0.00	2.000	20.00
0366	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00004, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL								
	0053274 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	INTERVENCION	2.000	INTERVENCION	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0367	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00005, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL								
	0053275 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	INTERVENCION	85.000	INTERVENCION	7.000	14.000	200.00	15.000	125.00
0368	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00006, CUSCO, CUSCO, MULTIDISTRITAL								
	0053276 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CUSCO	INTERVENCION	6.000	INTERVENCION	4.000	3.000	75.00	3.000	75.00
0369	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00007, HUANCAMELICA, HUANCAMELICA, MULTIDISTRITAL								
	0053277 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	INTERVENCION	80.000	INTERVENCION	2.000	2.000	100.00	5.000	166.67
0370	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00008, HUANUCO, HUANUCO, MULTIDISTRITAL								
	0053278 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	INTERVENCION	6.000	INTERVENCION	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0371	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00009, JUNIN, HUANCAYO, MULTIDISTRITAL								
	0053279 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	INTERVENCION	5.000	INTERVENCION	9.000	1.000	11.11	15.000	75.00
0372	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00010, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL								
	0053280 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	INTERVENCION	0.001	INTERVENCION	5.000	0.000	0.00	1.000	10.00
0373	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00011, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL								
	0053281 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE LIMA	INTERVENCION	10.000	INTERVENCION	5.000	13.000	260.00	21.000	100.00
0374	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00012, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL								
	0053282 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA	INTERVENCION	0.001	INTERVENCION	7.000	0.000	0.00	14.000	140.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2016

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0375	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00013, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL									
	0053283 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE PUNO	INTERVENCION	4.000	INTERVENCION		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0376	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00014, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MULTIDISTRITAL									
	0053284 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	INTERVENCION	0.001	INTERVENCION	3.000	6.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0377	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00015, PASCO, PASCO, MULTIDISTRITAL									
	0074510 ATENCION DE EMERGENCIA VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO	INTERVENCION	3.000	INTERVENCION		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0378	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00016, APURIMAC, ABANCAY, MULTIDISTRITAL									
	0074511 ATENCION DE EMERGENCIA VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	INTERVENCION	2.000	INTERVENCION		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0379	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00017, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL									
	0082700 ADQUISICION DE ESTRUCTURAS DE PUENTES MODULARES	INTERVENCION	1.000	INTERVENCION		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0380	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00018, ANCASH, HUARAZ, MULTIDISTRITAL									
	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES	INTERVENCION	0.001	INTERVENCION		2.000	0.000	0.00	2.000	100.00
0381	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00019, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL									
	0101808 ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE TACNA	INTERVENCION	0.001	INTERVENCION	2.000	4.000	0.000	0.00	1.000	25.00
0382	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MOYOBAMBA									
	0053638 ITM - IIRSA NORTE	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO		1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0383	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00002, PIURA, HUANCABAMBA, HUANCABAMBA									
	0053654 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - EMPALME 1B - BUENOS AIRES - CANCHAQUE DEL PROGRAMA COSTA - SIERRA	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0384	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00003, APURIMAC, ABANCAY, ABANCAY									
	0053655 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA SUR TRAMO 1	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0385	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00004, CUSCO, CUSCO, CUSCO									
	0053656 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA SUR TRAMO 2	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0386	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00005, MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, MULTIDISTRITAL									
	0053657 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA SUR TRAMO 3	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0387	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00006, PUNO, SAN ROMAN, MULTIDISTRITAL									
	0053658 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA SUR TRAMO 4	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0388	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00007, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHICLAYO									
	0053660 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - NUEVO MOCUPE - CAYALTI - OYOTUN DEL PROGRAMA COSTA - SIERRA	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2016

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0389	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00008, LIMA, HUARAL, HUARAL									
	0053661 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - OVALO CHANCAY-DV.	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
	VARIANTE PASAMAYO - HUARAL - ACOS DEL PROGRAMA COSTA - SIERRA									
0390	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00009, PIURA, HUANCABAMBA, MULTIDISTRITAL									
	0053824 PAMO BUENOS AIRES CANCHAUQUE	KILOMETRO	78.127	KILOMETRO	78.127	78.127	78.127	100.00	78.127	100.00
0391	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00010, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MULTIDISTRITAL									
	0053825 PAMO IIRSA NORTE	KILOMETRO	955.100	KILOMETRO	955.100	955.100	955.100	100.00	955.100	100.00
0392	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00011, APURIMAC, ABANCAY, MULTIDISTRITAL									
	0053826 PAMO IIRSA SUR TRAMO 1	KILOMETRO	757.640	KILOMETRO	757.640	757.640	757.640	100.00	757.640	100.00
0393	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00012, CUSCO, CUSCO, MULTIDISTRITAL									
	0053827 PAMO IIRSA SUR TRAMO 2	KILOMETRO	300.000	KILOMETRO	300.000	300.000	300.000	100.00	300.000	100.00
0394	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00013, MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, MULTIDISTRITAL									
	0053828 PAMO IIRSA SUR TRAMO 3	KILOMETRO	403.200	KILOMETRO	403.200	403.200	403.200	100.00	403.200	100.00
0395	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00014, PUNO, SAN ROMAN, MULTIDISTRITAL									
	0053829 PAMO IIRSA SUR TRAMO 4	KILOMETRO	305.900	KILOMETRO	305.900	305.900	305.900	100.00	305.900	100.00
0396	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00015, AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL									
	0053830 PAMO IIRSA SUR TRAMO 5	KILOMETRO	854.678	KILOMETRO	854.678	854.678	854.678	100.00	854.678	100.00
0397	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00016, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL									
	0053831 PAMO NUEVO MOCUPE - CAYALTI - OYOTUN	KILOMETRO	46.797	KILOMETRO	46.797	46.797	46.797	100.00	46.797	100.00
0398	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00017, LIMA, HUARAL, MULTIDISTRITAL									
	0053832 PAMO OVALO CHANCAY - HUARAL - ACOS	KILOMETRO	76.500	KILOMETRO	76.500	76.500	76.500	100.00	76.500	100.00
0399	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00018, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MULTIDISTRITAL									
	0055866 SUPERVISION DEL INFORME TECNICO DE MANTENIMIENTO (ITM) DE LA CONCESION IIRSA NORTE	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0400	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00019, MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, INAMBARI									
	0078330 ITM - IIRSA SUR TRAMO 3	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0401	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00020, CUSCO, CUSCO, MULTIDISTRITAL									
	0078331 ITM - IIRSA SUR TRAMO 2	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0402	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00021, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MULTIDISTRITAL									
	0101901 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA NORTE	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0403	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00022, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL									
	0141811 PAMO LONGITUDINAL DE LA SIERRA - TRAMO 2	KILOMETRO	875.109	KILOMETRO	858.109	875.109	858.109	100.00	858.109	98.06

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2016

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0404	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00023, JUNIN, HUANCAYO, MULTIDISTRITAL									
	0141812 PAMO LONGITUDINAL DE LA SIERRA - TRAMO 4	KILOMETRO	965.000	KILOMETRO	0.001	0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0405	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00024, CUSCO, CUSCO, MULTIDISTRITAL									
	0141813 PAMO LONGITUDINAL DE LA SIERRA - TRAMO 5	KILOMETRO	422.000	KILOMETRO	0.001	0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0406	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00025, CUSCO, CUSCO, MULTIDISTRITAL									
	0159181 SUPERVISION INFORME TECNICO MANTENIMIENTO - IIRSA SUR TRAMO 2 MULTIDEPARTAMENTAL	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0407	0138.3000131.5001439.15.033.0064.00026, MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, MULTIDISTRITAL									
	0159182 SUPERVISION INFORME TECNICO MANTENIMIENTO - IIRSA SUR TRAMO 3 MULTIDEPARTAMENTAL	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0408	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00001, PASCO, PASCO, TINYAHUARCO									
	0053597 IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE PEAJE CERRO DE PASCO	VEHICULO CONTROLADO	1.000	VEHICULO CONTROLADO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0409	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00003, SAN MARTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO									
	0053607 IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE PEAJE SHAPAJA	VEHICULO CONTROLADO	1.000	VEHICULO CONTROLADO	0.001	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0410	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00004, CUSCO, CANCHIS, MARANGANI									
	0054005 UNIDAD DE PEAJE AGUAS CALIENTES	VEHICULO CONTROLADO	190,300.000	VEHICULO CONTROLADO	90,601.000	190,300.000	107,723.000	118.90	220,201.000	115.71
0411	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00005, HUANUCO, AMBO, AMBO									
	0054006 UNIDAD DE PEAJE AMBO	VEHICULO CONTROLADO	1.000	VEHICULO CONTROLADO	178,650.000	372,115.000	0.000	0.00	190,058.000	51.08
0412	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00006, AREQUIPA, CARAVELI, ATICO									
	0054007 UNIDAD DE PEAJE ATICO	VEHICULO CONTROLADO	335,600.000	VEHICULO CONTROLADO	165,910.000	335,600.000	161,555.000	97.38	330,204.000	98.39
0413	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00007, PUNO, MELGAR, AYAVIRI									
	0054008 UNIDAD DE PEAJE AYAVIRI	VEHICULO CONTROLADO	329,600.000	VEHICULO CONTROLADO	156,797.000	329,600.000	148,374.000	94.63	305,954.000	92.83
0414	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00008, JUNIN, CHANCHAMAYO, SAN RAMON									
	0054010 UNIDAD DE PEAJE CHALLHUAPUQUIO	VEHICULO CONTROLADO	357,100.000	VEHICULO CONTROLADO	163,154.000	357,100.000	207,432.000	127.14	440,290.000	123.30
0415	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00009, HUANUCO, HUANUCO, CHURUBAMBA									
	0054011 UNIDAD DE PEAJE CHULLQUI	VEHICULO CONTROLADO	1.000	VEHICULO CONTROLADO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2016

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0416	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00010, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHONGOYAPE								
	0054013 UNIDAD DE PEAJE CUCULI	VEHICULO CONTROLADO	473,500.000	VEHICULO CONTROLADO	226,444.000 473,500.000	110,880.000	48.97	234,443.000	49.51
0417	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00011, TUMBES, CONTRALMIRANTE VILLAR, ZORRITOS								
	0054014 UNIDAD DE PEAJE DE CANCAS	VEHICULO CONTROLADO	378,100.000	VEHICULO CONTROLADO	186,019.000 378,100.000	139,595.000	75.04	296,328.000	78.37
0418	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00012, ANCASH, RECUAY, CATAC								
	0054015 UNIDAD DE PEAJE DE CATAC	VEHICULO CONTROLADO	281,000.000	VEHICULO CONTROLADO	129,761.000 281,000.000	105,946.000	81.65	227,655.000	81.02
0419	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00013, PIURA, TALARA, PARINAS								
	0054016 UNIDAD DE PEAJE DV. TALARA	VEHICULO CONTROLADO	535,600.000	VEHICULO CONTROLADO	261,490.000 535,600.000	246,486.000	94.26	511,955.000	95.59
0420	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00014, PUNO, EL COLLAO, ILAVE								
	0054019 UNIDAD DE PEAJE ILAVE	VEHICULO CONTROLADO	562,600.000	VEHICULO CONTROLADO	278,641.000 562,600.000	163,983.000	58.85	350,302.000	62.26
0421	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00015, LIMA, CANETE, LUNAHUANA								
	0054021 UNIDAD DE PEAJE LUNAHUANA	VEHICULO CONTROLADO	228,700.000	VEHICULO CONTROLADO	108,000.000 228,700.000	149,125.000	138.08	307,284.000	134.36
0422	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00016, ICA, NAZCA, NAZCA								
	0054024 UNIDAD DE PEAJE NAZCA	VEHICULO CONTROLADO	757,300.000	VEHICULO CONTROLADO	372,331.000 757,300.000	332,850.000	89.40	686,733.000	90.68
0423	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00017, ICA, PISCO, PISCO								
	0054025 UNIDAD DE PEAJE PACRA	VEHICULO CONTROLADO	165,600.000	VEHICULO CONTROLADO	79,467.000 165,600.000	107,537.000	135.32	216,656.000	130.83
0424	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00018, TACNA, TACNA, SAMA								
	0054026 UNIDAD DE PEAJE POZO REDONDO	VEHICULO CONTROLADO	189,700.000	VEHICULO CONTROLADO	93,675.000 189,700.000	108,966.000	116.32	216,867.000	114.32
0425	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00019, PUNO, EL COLLAO, SANTA ROSA								
	0054027 UNIDAD DE PEAJE PUNTA PERDIDA	VEHICULO CONTROLADO	43,600.000	VEHICULO CONTROLADO	20,914.000 43,600.000	21,116.000	100.97	51,449.000	118.00
0426	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00020, AYACUCHO, CANGALLO, PARAS								
	0054028 UNIDAD DE PEAJE RUMICHACA	VEHICULO CONTROLADO	109,700.000	VEHICULO CONTROLADO	55,705.000 115,700.000	80,468.000	144.45	163,725.000	141.51

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2016

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0427	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00021, CUSCO, QUISPICANCHIS, CUSIPATA									
	0054029 UNIDAD DE PEAJE SAYLLA	VEHICULO CONTROLADO	379,000.000	VEHICULO CONTROLADO	180,015.000	379,000.000	205,193.000	113.99	430,044.000	113.47
0428	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00022, PUNO, CHUCUITO, DESAGUADERO									
	0054030 UNIDAD DE PEAJE SICUYANI	VEHICULO CONTROLADO	58,900.000	VEHICULO CONTROLADO	28,698.000	65,000.000	29,701.000	103.50	66,844.000	102.84
0429	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00023, AYACUCHO, HUAMANGA, SOCOS									
	0054031 UNIDAD DE PEAJE SOCOS	VEHICULO CONTROLADO	164,400.000	VEHICULO CONTROLADO	78,612.000	164,400.000	120,801.000	153.67	241,425.000	146.85
0430	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00024, PIURA, PIURA, TAMBO GRANDE									
	0054032 UNIDAD DE PEAJE TAMBOGRANDE	VEHICULO CONTROLADO	345,900.000	VEHICULO CONTROLADO	168,957.000	345,900.000	162,942.000	96.44	342,576.000	99.04
0431	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00025, LIMA, BARRANCA, PARAMONGA									
	0054034 UNIDAD DE PEAJE TUNAN	VEHICULO CONTROLADO	264,500.000	VEHICULO CONTROLADO	124,068.000	264,500.000	142,491.000	114.85	300,913.000	113.77
0432	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00026, AREQUIPA, CARAVELI, YAUCA									
	0054035 UNIDAD DE PEAJE YAUCA	VEHICULO CONTROLADO	364,700.000	VEHICULO CONTROLADO	180,731.000	364,700.000	176,631.000	97.73	362,447.000	99.38
0433	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00027, UCAYALI, PADRE ABAD, PADRE ABAD									
	0105639 UNIDAD DE PEAJE AGUAYTIA	VEHICULO CONTROLADO	0.100	VEHICULO CONTROLADO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0434	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00028, JUNIN, HUANCAYO, CHACAPAMPA									
	0143997 UNIDAD DE PEAJE CHACAPAMPA	VEHICULO CONTROLADO	545,100.000	VEHICULO CONTROLADO	173,838.000	399,308.000	205,061.000	117.96	386,684.000	96.84
0435	0138.2109837.4000178.15.033.0064.00001, PIURA, AYABACA, SUYO									
	0165424 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV LA TINA - LA TINA - SURPAMPA - CHIRINOS - CACHAQUITO REGION PIURA			KILOMETRO	0.001	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0436	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00043, ICA, PISCO, SAN CLEMENTE									
	0081528 ESTUDIO PERFIL PARA LA CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO SAN CLEMENTE (EMP. RUTA PE-28A, VIA LOS LIBERTADORES - EMP. PE 26C - EMP. PE 1S, PANAMERICANA SUR)			ESTUDIO	0.250	0.250	0.150	60.00	0.250	100.00
0437	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00044, PUNO, SANDIA, MULTIDISTRITAL									
	0102062 ESTUDIO DE PERFIL DE LA CARRETERA PUTINA-SANDIA-SAN IGNACIO-FRONTERA CON BOLIVIA			ESTUDIO	0.100	0.100	0.100	100.00	0.100	100.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2016

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0438 0138.2001621.6000046.15.033.0064.00045, PUNO, CHUCUITO, MULTIDISTRITAL									
0102063 ESTUDIO DE PERFIL DE LA CARRETERA PUNO - DESAGUADERO (AMPLIACION)			ESTUDIO	0.100	0.100	0.000	0.00	0.001	1.00
0439 0138.2001621.6000046.15.033.0064.00046, CUSCO, CALCA, TARAY									
0115103 PERFIL CUSCO - PISAC - URUBAMBA - OLLANTAYTAMBO (INC. VARIANTE HANCALLE)			ESTUDIO	0.100	0.100	0.200	200.00	0.200	200.00
0440 0138.2001621.6000013.15.033.0064.00033, LIMA, LIMA, SAN MIGUEL									
0117092 CONSTRUCCION DE LA AV COSTA VERDE - TRAMO AVENIDA RAFAEL ESCARDO-JIRON VIRU, DISTRITO DE SAN MIGUEL-LIMA - LIMA			ESTUDIO	0.200	0.400	0.200	100.00	0.250	62.50
0441 0138.2001621.6000046.15.033.0064.00047, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL									
0181547 OBRAS EN ZONAS VULNERABLES ANTE FENOMENOS DE GEODINAMICA EXTERNA DE LA RED VIAL NACIONAL RUTA PE-22, CARRETERA CENTRAL TRAMO PUENTE LOS ANGELES - PUENTE RICARDO PALMA REGION LIMA			ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0442 0138.2001621.6000046.15.033.0064.00048, CUSCO, LA CONVENCION, MULTIDISTRITAL									
0182762 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RUTA PE-28B: EMP. PE-28C (PUENTE SAN FRANCISCO)-QUIMBIRI-ABRA CIELO PUNCO-BOCA SANTA ANA-KEPASHIATO-KUMPIRUSHIATO-KITENI-PALMA REAL REGION CUSCO			ESTUDIO		0.300	0.000	0.00	0.900	300.00
0443 0138.2001621.6000046.15.033.0064.00049, CUSCO, URUBAMBA, MULTIDISTRITAL									
0167852 CONSTRUCCION DEL TUNEL LA VERONICA REGION CUSCO			ESTUDIO	0.400	0.600	0.400	100.00	1.000	166.67
0444 0138.2001621.6000046.15.033.0064.00050, CAJAMARCA, JAEN, JAEN									
0182702 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO EN LA CIUDAD DE JAEN REGION CAJAMARCA			ESTUDIO		0.400	0.000	0.00	0.900	225.00
0445 0138.2001621.6000046.15.033.0064.00051, SAN MARTIN, SAN MARTIN, MULTIDISTRITAL									
0170688 CONSTRUCCION VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JUANJUI REGION SAN MARTIN			ESTUDIO	0.300	0.800	0.300	100.00	1.000	125.00
0446 0138.2132704.6000002.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, TOCACHE, UCHIZA									
0115411 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE CRISNEJAS			SUPERVISION	0.001	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0447 0138.3000131.5001439.15.033.0064.00027, PIURA, HUANCABAMBA, MULTIDISTRITAL									
0140776 ITM - EMPALME 1B - BUENOS AIRES CANCHAQUE			KILOMETRO	0.001	0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0448 0138.2027620.6000022.15.033.0064.00003, LIMA, BARRANCA, MULTIDISTRITAL									
0141772 OBRAS ADICIONALES RED VIAL N° 04-PATIVILCA - TRUJILLO			KILOMETRO	0.001	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2016

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0449	0138.2027620.6000022.15.033.0064.00004, LIMA, BARRANCA, MULTIDISTRITAL									
	0181910 OBRAS ADICIONALES RED VIAL N° 5 ANCON - HUACHO - PATIVILCA			KILOMETRO	0.001	9.310	6.900	690,000.00	9.310	100.00
0450	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00020, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL									
	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES			INTERVENCION	5.000	5.000	5.000	100.00	5.000	100.00
0451	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00052, ICA, PISCO, MULTIDISTRITAL									
	0073477 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DE LA CARRETERA:PE-1SF: EMP. PE-1S - DV. PISCO - DV. SAN ANDRES - EMP. PE-28 (DV. PARACAS) 15.40 KM., PE-1SG (VARIANTE): EMP. PE-1SF (DV. PISCO) - EMP. AV. LAS AMERICAS - PISCO - SAN ANDRES - EMP. PE-1SF (DV.			ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0452	0138.2001621.6000013.15.033.0064.00034, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL									
	0055303 ESTUDIO FACTIBILIDAD CARRETERA SAN MARCOS-CAJABAMBA-HUAMACHUCO			ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0453	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00021, APURIMAC, ABANCAY, MULTIDISTRITAL									
	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES			INTERVENCION		6.000	0.000	0.00	6.000	100.00
0454	0138.2110320.6000043.15.033.0064.00001, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL									
	0109131 PACRI CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO TRAMO PUERTO. BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCION			UNIDAD	39.900	88.750	10.600	26.57	12.200	13.75
0455	0138.2027620.6000001.15.033.0064.00001, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, MULTIDISTRITAL									
	0000706 ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO			ESTUDIO	0.001	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0456	0138.2026767.6000043.15.033.0064.00001, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL									
	0052404 PACRI QUINUA-SAN FRANCISCO TR. KM. 26 AL 78 500			UNIDAD	40.500	90.000	0.000	0.00	11.625	12.92
0457	0138.2026767.6000043.15.033.0064.00002, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL									
	0052405 PACRI QUINUA-SAN FRANCISCO TR. KM. 78 500 AL KM. 172 420			UNIDAD	84.375	187.500	102.000	120.89	180.350	96.19
0458	0138.2026767.6000043.15.033.0064.00003, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL									
	0055853 PMA QUINUA-SAN FRANCISCO TR. KM. 78 500 AL KM. 172 420			PLAN	0.023	0.050	0.000	0.00	0.050	100.00
0459	0138.2002060.6000043.15.033.0064.00003, UCAVALI, PADRE ABAD, PADRE ABAD									
	0147864 PMA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO PUENTE CHINO -AGUAYTIA (SECTORES DAÑADOS)			PLAN		0.300	0.000	0.00	0.300	100.00
0460	0138.2022221.6000043.15.033.0064.00002, CUSCO, LA CONVENCION, MARANURA									
	0167559 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE MARANURA Y ACCESOS			UNIDAD	8.438	18.750	0.000	0.00	0.000	0.00
0461	0138.2058698.6000043.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, CHOTA, CHOTA									
	0052390 PACRI CHONGOYAPE - LLAMA			UNIDAD	17.888	39.750	0.000	0.00	6.650	16.73

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2016

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0462 0138.2058698.6000043.15.033.0064.00003, CAJAMARCA, CHOTA, MULTIDISTRITAL									
0052401 PACRI LLAMA - COCHABAMBA	UNIDAD			51.300	114.000	0.000	0.00	20.250	17.76
0463 0138.2058698.6000043.15.033.0064.00004, CAJAMARCA, CHOTA, MULTIDISTRITAL									
0055750 PMA CHOTA BAMBAMARCA -HUALGAYO	PLAN			0.405	0.900	0.050	12.35	0.150	16.67
0464 0138.2058698.6000043.15.033.0064.00005, CAJAMARCA, CHOTA, CHOTA									
0052412 PACRI TR. PACRI COCHABAMBA-CHOTA	UNIDAD			78.975	175.500	0.000	0.00	48.000	27.35
0465 0138.2058698.6000043.15.033.0064.00006, CAJAMARCA, HUALGAYOC, MULTIDISTRITAL									
0052393 PACRI HUALGAYOC-DV YANACOA	UNIDAD			15.660	34.800	0.000	0.00	0.000	0.00
0466 0138.2058733.6000043.15.033.0064.00003, AREQUIPA, CAMANA, MULTIDISTRITAL									
0146825 PMA CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA TRAMO MATARANI EL ARENAL PTA DE BOMBON	PLAN			0.270	0.600	0.050	18.52	0.200	33.33
0467 0138.2058733.6000043.15.033.0064.00004, AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL									
0052409 PACRI TR : PTA DE BOMBON-FUNDICION Y CIUDAD JARDIN ILO	UNIDAD			2.700	6.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0468 0138.2001621.6000046.15.033.0064.00053, PUNO, MELGAR, MULTIDISTRITAL									
0185830 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA LA RAYA-PUCARA (KM 1148+000-KM 1250+000) REGION PUNO	ESTUDIO				0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0469 0138.2001621.6000046.15.033.0064.00054, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL									
0185831 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA EMP PE-3S PUNO-VILQUE-MAÑAZO REGION PUNO	ESTUDIO				0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0470 0138.2002210.6000043.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, SAN IGNACIO, MULTIDISTRITAL									
0052415 PACRI TRAMO SAN IGNACIO PUENTE INTEGRACION	UNIDAD			36.113	80.250	0.000	0.00	2.625	3.27
0471 0138.2307419.6000002.15.033.0064.00001, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL									
0185833 SUPERVISION REEMPLAZO DE 19 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA: 3S: KM. 1151+095 - KM. 1261+500 REGION PUNO	SUPERVISION				0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0472 0138.2002210.6000043.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, SAN IGNACIO, MULTIDISTRITAL									
0061422 PACRI CARRETERA TRAMO PERICOS - SAN IGNACIO	UNIDAD			31.388	69.750	0.000	0.00	0.000	0.00
0473 0138.2110320.6000043.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, SAN MARCOS, MULTIDISTRITAL									
0109129 PACRI CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO TRAMO CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO SUNGARO	UNIDAD			35.280	78.400	3.000	8.50	3.000	3.83
0474 0138.2110320.6000043.15.033.0064.00003, CAJAMARCA, CAJABAMBA, MULTIDISTRITAL									
0109130 PACRI CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO TRAMO PUERTO. ZUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO	UNIDAD			50.400	112.000	11.400	22.62	25.600	22.86

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2016

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0475 0138.2109837.6000043.15.033.0064.00001, PIURA, AYABACA, MULTIDISTRITAL									
0147968 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. LA TINA-LA TINA-SURPAMPA-CHIRINOS-CACHAQUITO	UNIDAD			7.763	17.250	0.000	0.00	0.375	2.17
0476 0138.2192666.6000043.15.033.0064.00001, LORETO, LORETO, MULTIDISTRITAL									
0181941 PACRI PUENTE NANAY Y VIADUCTO DE ACCESOS IQUITOS	UNIDAD			10.125	22.500	2.200	21.73	10.350	46.00
0477 0138.2055912.6000043.15.033.0064.00001, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO									
0158842 PACRI MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO	UNIDAD			0.338	0.750	0.000	0.00	0.000	0.00
0478 0138.2090567.6000002.15.033.0064.00002, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL									
0143356 PACRI CONSTRUCCION DEL TUNEL YANANGO Y ACCESOS	UNIDAD			0.001	1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0479 0138.2015918.6000043.15.033.0064.00001, TACNA, TACNA, PALCA									
0162150 PACRI INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 43+610 - KM 94+000 REGION TACNA	UNIDAD			0.001	6.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0480 0138.2015918.6000043.15.033.0064.00002, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL									
0162147 PACRI INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 94+000 - KM 146+180 REGION TACNA	UNIDAD			1.688	3.750	0.000	0.00	0.000	0.00
0481 0138.2015918.6000043.15.033.0064.00003, TACNA, TACNA, TACNA									
0181551 PMA INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 146+180-KM 187+404 REGION TACNA	PLAN			0.001	0.600	0.200	20,000.00	0.650	108.33
0482 0138.2062374.6000043.15.033.0064.00001, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL									
0093973 PACRI CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA	UNIDAD			27.000	60.000	0.000	0.00	0.750	1.25
0483 0138.2062374.6000043.15.033.0064.00002, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL									
0102205 PMA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA	PLAN			0.045	0.100	0.000	0.00	0.100	100.00
0484 0138.2015973.6000043.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, TOCACHE, TOCACHE									
0055748 PACRI CARRETERA JUANJUI-TOCACHE, TR. TOCACHE - PIZANA	UNIDAD			31.050	69.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0485 0138.2015973.6000043.15.033.0064.00002, SAN MARTIN, MARISCAL CACERES, JUANJUI									
0061423 PACRI CARRETERA TRAMO JUANJUI - CAMPANILLA	UNIDAD			33.750	75.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0486 0138.2015973.6000043.15.033.0064.00003, SAN MARTIN, TOCACHE, MULTIDISTRITAL									
0170410 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI TOCACHE TRAMO CAMPANILLA - PERLAMAYO - PIZARRON - LA POLVORA- PIZANA REGION SAN MARTIN	UNIDAD			46.125	102.500	62.000	134.42	62.000	60.49
0487 0138.2055912.6000002.15.033.0064.00001, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MULTIDISTRITAL									
0118925 MEJORAMIENTO TRAMO III B, OVALO 200 MILLAS (KM 19+000) A SARITA COLONIA (KM 22+000)	SUPERVISION			0.001	1.000	1.000	100,000.00	1.000	100.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2016

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0488 0138.2041965.6000043.15.033.0064.00001, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL 0093974 PACRI CARRETERA OYOTUN - LAS DELICIAS (KM. 0 000 - KM. 4 042) Y REUBICACION DE PUENTE LAS DELICIAS, DISTRITO DE OYOTUN			UNIDAD	11.768	26.150	0.000	0.00	10.125	38.72
0489 0138.2234355.6000043.15.033.0064.00001, LIMA, OYON, MULTIDISTRITAL 0136123 PACRI CARRETERA OYON - AMBO			UNIDAD	52.965	117.700	0.000	0.00	4.400	3.74
0490 0138.2114280.6000043.15.033.0064.00001, JUNIN, SATIPO, RIO TAMBO 0136586 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE PUERTO OCOPA Y ACCESOS			UNIDAD	1.350	3.000	2.250	166.67	2.775	92.50
0491 0138.2090567.6000043.15.033.0064.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL 0143356 PACRI CONSTRUCCION DEL TUNEL YANANGO Y ACCESOS			UNIDAD	9.113	20.250	0.000	0.00	18.750	92.59
0492 0138.2015918.6000043.15.033.0064.00004, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL 0181551 PMA INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 146+180-KM 187+404 REGION TACNA			PLAN		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0493 0138.2167895.6000043.15.033.0064.00001, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL 0166234 PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO MAZAMARI-PANGO-A-CUBANTIA REGION JUNIN			UNIDAD	21.983	48.850	13.600	61.87	16.000	32.75
0494 0138.2041965.6000043.15.033.0064.00002, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHICLAYO 0102216 PMA CARRETERA OYOTUN - LAS DELICIAS (KM. 0+000 - KM. 4+042) Y REUBICACION DE PUENTE LAS DELICIAS, DISTRITO DE OYOTUN			PLAN	0.130	0.300	0.300	230.77	0.300	100.00
0495 0138.2146291.6000043.15.033.0064.00002, UCAYALI, CORONEL PORTILLO, MULTIDISTRITAL 0012005 PACRI AMPLIACION DE LA SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO DV. AEROPUERTO PUCALLPA-CEMENTERIO JARDIN DEL BUEN RECUERDO			PLAN	0.630	1.400	0.000	0.00	0.000	0.00
0496 0138.2110759.6000043.15.033.0064.00001, HUANCAMELICA, CHURCAMP, LOCROJA 0137646 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE HUANCHUY Y ACCESOS			UNIDAD	0.675	1.500	0.000	0.00	0.000	0.00
0497 0138.2090567.6000043.15.033.0064.00002, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL 0160100 PMA CONTRUCCION DEL TUNEL YANANGO Y ACCESOS, REGION JUNIN			PLAN	0.550	0.550	0.550	100.00	1.000	181.82
0498 0138.2109832.6000043.15.033.0064.00002, AMAZONAS, CONDORCANQUI, MULTIDISTRITAL 0182700 PMA CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS REGION AMAZONAS			PLAN	0.203	0.450	0.200	98.52	0.200	44.44
0499 0138.2112863.6000043.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, CELENDIN, MULTIDISTRITAL 0182701 PMA CONSTRUCCION DEL PUENTE CHACANTO Y ACCESOS REGION CAJAMARCA			PLAN	0.203	0.450	0.000	0.00	0.000	0.00
0500 0138.2167895.6000043.15.033.0064.00002, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL 0182313 PMA CARRETERA MAZAMARI - PANGO - CUBANTIA REGION JUNIN			PLAN	0.293	0.650	0.000	0.00	0.520	80.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2016

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0501	0138.2234988.6000043.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, SANTIAGO DE CHUCO, MULTIDISTRITAL									
	0179617 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO SANTIAGO DE CHUCO-CACHICADAN-MOLLEPATA REGION LA LIBERTAD	UNIDAD			0.001		0.000	0.00	0.001	100.00
0502	0138.2031693.6000043.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, MULTIDISTRITAL									
	0077843 PACRI CARRETERA RUTA 10 TRAMO HUAMACHUCO - PUENTE PALLAR - JUANJUI SECTOR: HUAMACHUCO - SACSACOCCHA - PUENTE PALLAR	UNIDAD			17.213	38.250	0.000	0.00	82.050	214.51
0503	0138.2088774.6000043.15.033.0064.00003, LIMA, OYON, MULTIDISTRITAL									
	0109394 PMA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN TRAMO HUAURA - SAYAN - PUENTE TINGO	PLAN			0.135	0.300	0.000	0.00	0.100	33.33
0504	0138.2088774.6000043.15.033.0064.00004, LIMA, OYON, PACHANGARA									
	0182315 PMA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN TRAMO PUENTE TINGO - CHURIN REGION LIMA	PLAN			0.225	0.500	0.000	0.00	0.350	70.00
0505	0138.2027711.6000001.15.033.0064.00003, CUSCO, ESPINAR, MULTIDISTRITAL									
	0050581 ESTUDIO DEFINITIVO DE PATAHUASI-YAURI-SICUANI, TRAMO: NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO	ESTUDIO			0.001		0.000	0.00	0.001	100.00
0506	0138.2027620.6000002.15.033.0064.00010, PUNO, AZANGARO, MULTIDISTRITAL									
	0052977 SUPERVISION DEFINITIVA TRAMO 4 IIRSA SUR	SUPERVISION			0.001	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0507	0138.2131925.6000043.15.033.0064.00001, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL									
	0164147 PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE - QUIROZ - TAUCA - CABANA - HUANDOVAL - PALLASCA TRAMO TAUCA PALLASCA REGION ANCASH	UNIDAD			0.001	0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0508	0138.2000270.6000016.15.033.0064.00002, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL									
	0047927 AUDITORIA EXTERNA DEL BID	DICTAMEN			2.000	2.000	0.000	0.00	1.000	50.00
0509	0138.2000270.6000016.15.033.0064.00003, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL									
	0051071 GESTION Y MONITOREO DE PROYECTOS	INFORME				1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0510	0138.2057739.6000001.15.033.0064.00001, ICA, ICA, MULTIDISTRITAL									
	0050571 ESTUDIO DEFINITIVO DE CARRETERA ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO	ESTUDIO			0.200	0.200	0.200	100.00	0.200	100.00
0511	0138.2042771.6000043.15.033.0064.00001, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, MULTIDISTRITAL									
	0052382 PACRI ANDAHUAYLAS-KISHUARA	UNIDAD			33.750	75.000	0.000	0.00	18.750	25.00
0512	0138.2042771.6000043.15.033.0064.00002, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL									
	0052384 PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO I: KM 00 000 KM 50 000	UNIDAD			16.875	37.500	0.000	0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2016

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0513	0138.2042771.6000043.15.033.0064.00003, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL									
	0052385 PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO II: KM50 000 KM 98 800	UNIDAD			44.888	99.750	0.000	0.00	1.700	1.70
0514	0138.2042771.6000043.15.033.0064.00004, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL									
	0052386 PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO III: KM 98 000 - KM 154 000	UNIDAD			57.375	127.500	0.000	0.00	102.425	80.33
0515	0138.2042771.6000043.15.033.0064.00005, APURIMAC, CHINCHEROS, MULTIDISTRITAL									
	0052387 PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO IV: KM 154 000 - KM 210 000	UNIDAD			33.750	75.000	0.000	0.00	7.875	10.50
0516	0138.2042771.6000043.15.033.0064.00006, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, MULTIDISTRITAL									
	0052388 PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO V: KM 210 000 - KM 256 000	UNIDAD			33.750	75.000	0.000	0.00	4.500	6.00
0517	0138.2042771.6000043.15.033.0064.00007, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, MULTIDISTRITAL									
	0068864 PACRI CARRETERA AYACUCHO-ABANCAY, TRAMO DV. KISHUARA-PUENTE SAHUINTO	UNIDAD			78.975	175.505	0.000	0.00	40.875	23.29
0518	0138.2042771.6000043.15.033.0064.00008, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, MULTIDISTRITAL									
	0078333 PMA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY TRAMO DV KISHUARA - PUENTE SAHUINTO	PLAN			0.090	0.200	0.000	0.00	0.200	100.00
0519	0138.2089761.6000043.15.033.0064.00001, AYACUCHO, HUANTA, MULTIDISTRITAL									
	0096541 PACRI CARRETERA IMPERIAL-MAYOCC-AYACUCHO TRAMO MAYOCC HUANTA	UNIDAD			84.375	187.500	0.000	0.00	10.875	5.80
0520	0138.2089761.6000043.15.033.0064.00002, AYACUCHO, HUANTA, MULTIDISTRITAL									
	0102213 PMA TRAMO MAYOCC HUANTA	PLAN			0.225	0.500	0.400	177.78	0.400	80.00
0521	0138.2132692.6000043.15.033.0064.00001, ANCASH, HUARI, CAJAY									
	0141830 PMA PUENTE POMACHACA Y ACCESOS	PLAN				0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0522	0138.2132692.6000043.15.033.0064.00002, ANCASH, HUARI, CAJAY									
	0143804 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE POMACHACA Y ACCESOS	UNIDAD				0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0523	0138.2078036.6000043.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, BOLIVAR, MULTIDISTRITAL									
	0181550 PACRI CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO PUENTE CALEMAR KM0+000 AL KM 2+560 REGION LA LIBERTAD	UNIDAD			1.350	3.000	0.000	0.00	0.400	13.33
0524	0138.2045032.6000043.15.033.0064.00001, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL									
	0099109 PACRI PUENTE PUELLAS Y ACCESO	UNIDAD			0.675	1.500	0.000	0.00	0.000	0.00
0525	0138.2045033.6000043.15.033.0064.00001, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL									
	0099303 PACRI PUENTE CHIVIS Y ACCESOS	UNIDAD			0.338	0.750	0.000	0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2016

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0526	0138.2045034.6000043.15.033.0064.00001, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL									
	0099108 PACRI PUENTE YUNCULMAS Y ACCESOS			UNIDAD	0.675	1.500	0.000	0.00	0.000	0.00
0527	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00055, LIMA, BARRANCA, MULTIDISTRITAL									
	0136328 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N-PAMPLONA-SAN JOSE-CAJATAMBO-EMP PE-18 POR NIVELES DE SERVICIO			ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0528	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00022, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, MULTIDISTRITAL									
	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES			INTERVENCION	14.000	116.000	99.000	707.14	139.000	119.83
0529	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00023, AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL									
	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES			INTERVENCION	8.000	8.000	8.000	100.00	8.000	100.00
0530	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00024, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL									
	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES			INTERVENCION		7.000	0.000	0.00	7.000	100.00
0531	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00025, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL									
	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES			INTERVENCION	3.000	3.000	3.000	100.00	6.000	200.00
0532	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00026, CUSCO, CUSCO, MULTIDISTRITAL									
	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES			INTERVENCION	9.000	9.000	9.000	100.00	11.000	122.22
0533	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00027, HUANCANELICA, HUANCANELICA, MULTIDISTRITAL									
	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES			INTERVENCION	3.000	3.000	3.000	100.00	3.000	100.00
0534	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00028, HUANUCO, HUANUCO, MULTIDISTRITAL									
	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES			INTERVENCION	1.000	1.000	1.000	100.00	1.000	100.00
0535	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00029, JUNIN, HUANCAYO, MULTIDISTRITAL									
	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES			INTERVENCION	10.000	35.000	9.000	90.00	14.000	40.00
0536	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00030, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL									
	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES			INTERVENCION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0537	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00031, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL									
	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES			INTERVENCION	3.000	3.000	3.000	100.00	3.000	100.00
0538	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00032, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL									
	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES			INTERVENCION	13.000	28.000	13.000	100.00	31.000	110.71
0539	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00033, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL									
	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES			INTERVENCION	9.000	9.000	9.000	100.00	19.000	211.11
0540	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00034, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MULTIDISTRITAL									
	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES			INTERVENCION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0541	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00056, ANCASH, ANTONIO RAIMONDI, MULTIDISTRITAL									
	0152381 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA-HUARAZ - HUARI -			ESTUDIO	0.300	0.300	0.300	100.00	0.300	100.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2016

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
HUACAYBAMBA - JIRCAN - TINGO MARIA - MONZON - EMP. PE-18A (TINGO MARIA)									
0542 0138.2001621.6000046.15.033.0064.00057, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL									
0160759 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (CONCEPCION) - COMAS - EMP. PE-5S (SATIPO)/EMP. PE-5S (PTO. OCOPA) - ATALAYA/EMP. PE-5S (DV. BAJO KIMIRIKI)-BUENOS AIRES-PTO. PRADO - MAZAROBENI - CAMAJENI - POYENI, REGION JUNIN			ESTUDIO	0.300	0.830	0.470	156.67	0.920	110.84
0543 0138.2001621.6000046.15.033.0064.00058, PIURA, MORROPON, MULTIDISTRITAL									
0160553 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP PE-1N L (DV TAMBOGRANDE)-TAMBOGRANDE-CHULUCANAS-PACAIPAMPA-EMP PE-3N(CURILCAS),EMP PE-1N J(EL CINCUENTA)-EMP PE-1N R(CHULUCANAS) Y EMP PE-02 A(DV. PTE. CARRASQUILLO)-PTE. CARRASQUILLO-EMP PE-1N R, REGION PIURA			ESTUDIO	0.300	0.830	0.150	50.00	0.930	112.05
0544 0138.2001621.6000046.15.033.0064.00059, JUNIN, YAULI, MULTIDISTRITAL									
0160612 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP PE-3N (LA CIMA)-CONOCANCHA-EMP PE-22 (CHINCHAN) REGION JUNIN			ESTUDIO	0.300	0.830	0.025	8.33	0.830	100.00
0545 0138.2041965.4000178.15.033.0064.00001, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, MULTIDISTRITAL									
0047986 CARRETERA OYOTUN - LAS DELICIAS (KM. 0 000 - KM. 4 042) Y REUBICACION DE PUENTE LAS DELICIAS, DISTRITO DE OYOTUN			KILOMETRO	0.500	0.500	0.000	0.00	0.000	0.00
0546 0138.2041965.6000002.15.033.0064.00001, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, MULTIDISTRITAL									
0001424 SUPERVISION DE OBRAS			SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0547 0138.2110759.4000179.15.033.0064.00001, HUANCVELICA, CHURCAMP, MULTIDISTRITAL									
0063515 CONSTRUCCION DEL PUENTE HUANCHUY Y ACCESOS			METRO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0548 0138.2110759.6000002.15.033.0064.00001, HUANCVELICA, CHURCAMP, MULTIDISTRITAL									
0063495 SUPERVISION PUENTE HUANCHUY Y ACCESOS			SUPERVISION		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0549 0138.2131923.6000002.15.033.0064.00001, HUANCVELICA, HUANCVELICA, PALCA									
0115413 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE PALCA Y ACCESOS			SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0550 0138.2089761.4000178.15.033.0064.00001, AYACUCHO, HUANTA, MULTIDISTRITAL									
0112042 CONSTRUCCION DEL PUENTE ALLCOMACHAY			METRO		50.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0551 0138.2089761.6000002.15.033.0064.00001, AYACUCHO, HUANTA, MULTIDISTRITAL									
0115409 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE ALLCOMACHAY			SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2016

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0552	0138.2078363.6000001.15.033.0064.00001, ANCASH, PALLASCA, PALLASCA									
	0050597 ESTUDIO DEFINITIVO DE TRAMO TAUCA (KM. 145 000) - PALLASCA (KM. 201 200)			ESTUDIO	0.100	0.100	0.000	0.00	0.001	1.00
0553	0138.2057739.6000043.15.033.0064.00001, ICA, ICA, MULTIDISTRITAL									
	0168866 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLOS REGION ICA			UNIDAD	23.175	51.500	0.000	0.00	8.800	17.09
0554	0138.2078442.6000001.15.033.0064.00001, TUMBES, TUMBES, MULTIDISTRITAL									
	0055452 ESTUDIO DEFINITIVO DEL PUENTE BOCAPAN Y ACCESOS			ESTUDIO	0.001	0.250	0.250	25,000.00	0.250	100.00
0555	0138.2078481.6000001.15.033.0064.00001, TUMBES, TUMBES, MULTIDISTRITAL									
	0050590 ESTUDIO DEFINITIVO DE PUENTE TUMBES Y ACCESOS			ESTUDIO	0.001	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0556	0138.2132703.6000001.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MAGDALENA									
	0050579 ESTUDIO DEFINITIVO DE CONSTRUCCION PUENTE TINGO Y ACCESOS			ESTUDIO	0.001	0.150	0.050	5,000.00	0.150	100.00
0557	0138.2002060.6000043.15.033.0064.00004, HUANUCO, LEONCIO PRADO, DANIEL ALOMIAS ROBLES									
	0077844 PACRI CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA - PUCALLPA TRAMO PUENTE PUMAHUASI - PUENTE CHINO			UNIDAD	0.045	0.100	0.000	0.00	0.100	100.00
0558	0138.2015918.6000002.15.033.0064.00002, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL									
	0166401 SUPERVISION INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 43+610 - KM94+000 REGION TACNA			SUPERVISION	0.001	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0559	0138.2015918.6000002.15.033.0064.00003, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL									
	0166402 SUPERVISION INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 94+000 - KM146+180 REGION TACNA			SUPERVISION	0.001	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0560	0138.2263613.6000001.15.033.0064.00001, ANCASH, HUARMEY, MULTIDISTRITAL									
	0166332 REHABILITACION DE LA CARRETERA PATIVILCA ¿ QUEBRADA SECA ¿ PTE SANTA ¿ DV, SALAVERRY Y DV. SALAVERRY ¿ PUERTO SALAVERRY			ESTUDIO		0.200	0.000	0.00	0.001	0.50
0561	0138.2027711.6000043.15.033.0064.00001, CUSCO, CANAS, CHECCA									
	0052411 PACRI TR.: EL DESCANSO LANGUI			UNIDAD	7.763	17.250	0.000	0.00	0.000	0.00
0562	0138.3000131.5005827.15.033.0064.00001, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL									
	0180103 MANTENIMIENTO DE VIAS Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES			KILOMETRO	0.001	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0563	0138.2307419.6000001.15.033.0064.00001, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL									
	0185832 REEMPLAZO DE 19 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA: 3S: KM. 1151+095 - KM. 1261+500 REGION PUNO			ESTUDIO		0.600	0.000	0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2016

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0564	0138.2305758.6000001.15.033.0064.00001, JUNIN, HUANCAYO, MULTIDISTRITAL								
	0185265 REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA PE-22B: DV. TARMA - PTE. REITHER, RUTA PE-5S: PTE. REITHER - DV. SATIPO, RUTA PE-3S B: PTE. STUART - CHUPURO - HUAYUCACHI REGION JUNIN		ESTUDIO		0.700	0.000	0.00	0.000	0.00
0565	0138.2305758.6000002.15.033.0064.00001, JUNIN, HUANCAYO, MULTIDISTRITAL								
	0185267 SUPERVISION REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA PE-22B: DV. TARMA - PTE. REITHER, RUTA PE-5S: PTE. REITHER - DV. SATIPO, RUTA PE-3S B: PTE. STUART - CHUPURO - HUAYUCACHI REGION JUNIN		SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0566	0138.2305757.6000001.15.033.0064.00001, ANCASH, HUARAZ, MULTIDISTRITAL								
	0185262 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PUENTE QUIROZ REGION ANCASH		ESTUDIO		0.700	0.000	0.00	0.000	0.00
0567	0138.2305757.6000002.15.033.0064.00001, ANCASH, HUARAZ, MULTIDISTRITAL								
	0185263 SUPERVISION REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PUENTE QUIROZ REGION ANCASH		SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0568	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00035, JUNIN, TARMA, MULTIDISTRITAL								
	0053289 ATENCION EMERGENCIA EN SECTOR YANANGO, CARRETERA LAS VEGAS - TARMA LA MERCED		INTERVENCION		3.000	3.000	0.00	3.000	100.00
0569	0138.2078363.6000043.15.033.0064.00001, ANCASH, PALLASCA, PALLASCA								
	0164147 PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE - QUIROZ - TAUCA - CABANA - HUANDOVAL - PALLASCA TRAMO TAUCA PALLASCA REGION ANCASH		UNIDAD		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0570	0138.2283964.6000002.15.033.0064.00001, ICA, ICA, MULTIDISTRITAL								
	0186521 SUPERVISION REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA - REPARTICION, RUTA 1SD: TRAMO LOS CERILLOS - ISLAY - MOLLENDINO - ILO - EL POZO, RUTA PE 38: TRAMO TACNA - TARATA		SUPERVISION		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0571	0138.3000131.5001434.15.033.0064.00008, PUNO, MELGAR, MULTIDISTRITAL								
	0186518 MANTENIMIENTO PERIÓDICO CARRETERA LA RAYA (KM 1148+000) - PUCARA (KM 1250+000) REGION PUNO		KILOMETRO	0.001	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0572	0138.3000131.5001434.15.033.0064.00009, JUNIN, YAULI, MULTIDISTRITAL								
	0180356 IMPLEMENTACION DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL Y MEJORA DE LA SEÑALIZACION INTEGRAL DE LA CARRETERA CENTRAL: LIMA		KILOMETRO	0.001	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2016

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
- LA OROYA REGION JUNIN									
0573	0138.3000131.5001434.15.033.0064.00010, ICA, PISCO, MULTIDISTRITAL								
	0146708	MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA PISCO PLAYA - PARACAS REGION ICA	KILOMETRO	0.001	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0574	0138.2283964.6000001.15.033.0064.00001, ICA, ICA, MULTIDISTRITAL								
	0186533	REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA - REPARTICION, RUTA 1SD: TRAMO LOS CERILLOS - ISLAY - MOLLENDON - ILO - EL POZO, RUTA PE 38: TRAMO TACNA - TARATA	ESTUDIO		0.760	0.000	0.00	0.000	0.00
0575	0138.3000131.5001437.15.033.0064.00036, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, MULTIDISTRITAL								
	0186608	ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	INTERVENCION		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0576	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00015, CAJAMARCA, SANTA CRUZ, MULTIDISTRITAL								
	0167962	MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PIMENTEL - EMP PE-1N/ CHICLAYO - CHONGOYAPE - PTE CUMBIL - EMP PE-3N (COCHABAMBA) - CHOTA Y PTE CUMBIL - SANTA CRUZ - EMP 3N	KILOMETRO	319.090	319.090	319.090	100.00	319.090	100.00
0577	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00016, PUNO, SAN ROMAN, MULTIDISTRITAL								
	0160582	MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUNO - VILQUE - MAÑAZO - HUATAQUITA REGION PUNO	KILOMETRO	56.110	56.110	56.110	100.00	56.110	100.00
0578	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00017, PUNO, MELGAR, MULTIDISTRITAL								
	0183066	MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUNO - DESAGUADERO, LA RAYA - CALAPUJA E ILAVE - CHECCA REGION PUNO	KILOMETRO	291.610	291.610	291.650	100.01	291.650	100.01
0579	0138.2167895.6000002.15.033.0064.00001, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL								
	0115405	SUPERVISION DE LA CARRETERA MAZAMARI - PANGOA - CUBANTIA	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	0.001	0.10
0580	0138.2109837.4000178.15.033.0064.00002, PIURA, AYABACA, SUYO								
	0050184	DIVISION LA TINA - LA TINA - SURPAMPA - CHIRINOS - CACHAQUITO	KILOMETRO	0.001	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0581	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00018, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL								
	0135167	MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA TACNA - ILO	KILOMETRO	138.570	138.570	138.570	100.00	138.570	100.00
0582	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00073, HUANUCO, LEONCIO PRADO, MULTIDISTRITAL								
	0053706	MANTENIMIENTO VIAL: LA OROYA - CHICRIN - HUANUCO - TINGO MARIA - EMP-5N(TOCACHE)	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0583	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00019, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MULTIDISTRITAL								
	0182054	MANTENIMIENTO RUTINARIO AV. NESTOR GAMBETA REGION	KILOMETRO	27.000	27.000	27.000	100.00	27.740	102.74

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2016

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
CALLAO									
0584	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00021, HUANUCO, HUAMALIES, MONZON								
	0143803 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUENTE CORPAC - MONZON - CARPA		KILOMETRO	133.600	133.600	133.600	100.00	133.600	100.00
0585	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00022, AYACUCHO, VILCASHUAMAN, MULTIDISTRITAL								
	0170793 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP PE-32 A (CAYARA) - ACCOMARCA REGION AYACUCHO		KILOMETRO	5.000	5.000	30.000	600.00	30.000	600.00
0586	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00023, PUNO, SANDIA, MULTIDISTRITAL								
	0179836 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV. LIMBANI - ABRA ARICOMA - CURUPATA - LIMBANI - PHARA REGION PUNO		KILOMETRO	51.300	51.300	51.300	100.00	51.300	100.00
0587	0138.2078367.6000043.15.033.0064.00001, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL								
	0055852 PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MALA-CALANGO-LA CAPILLA		UNIDAD	84.375	187.500	0.000	0.00	32.625	17.40
0588	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00024, AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL								
	0161850 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CHIGUATA - SANTA LUCIA REGION AREQUIPA		KILOMETRO	193.900	193.900	204.000	105.21	204.000	105.21
0589	0138.2029342.6000043.15.033.0064.00001, JUNIN, CHUPACA, MULTIDISTRITAL								
	0052414 PACRI TR. RONCHAS CHUPACA		UNIDAD	63.113	140.250	0.000	0.00	8.250	5.88
0590	0138.2029342.6000043.15.033.0064.00002, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL								
	0073008 PACRI CARRETERA LUNAHUANA-DV YAUYES-CHUPACA TRAMO PUENTE PACARAN Y ACCESOS		UNIDAD	0.338	0.750	0.000	0.00	0.000	0.00
0591	0138.2132705.6000043.15.033.0064.00001, JUNIN, YAULI, MULTIDISTRITAL								
	0055718 PACRI DV LAS VEGAS-TARMA		UNIDAD	17.213	38.250	0.000	0.00	0.950	2.48
0592	0138.2132705.6000043.15.033.0064.00002, JUNIN, YAULI, MULTIDISTRITAL								
	0076312 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO DE LA CARRETERA DESVIO LAS VEGAS - TARMA		PLAN	0.090	0.200	0.200	222.22	0.200	100.00
0593	0138.2134846.6000043.15.033.0064.00001, LIMA, HUAURA, MULTIDISTRITAL								
	0066068 PACRI CARRETERA EMP. R01N RIO SECO - EL AHORCADO - EMP. R 016 SAYAN		UNIDAD	30.713	68.250	0.000	0.00	0.000	0.00
0594	0138.2146292.6000043.15.033.0064.00001, CUSCO, CALCA, MULTIDISTRITAL								
	0099350 PMA PUENTE PISAC Y ACCESOS		PLAN	0.090	0.200	0.000	0.00	0.200	100.00
0595	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00025, LIMA, OYON, MULTIDISTRITAL								
	0124171 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CHURIN - OYON - YANAHUANCA - AMBO		KILOMETRO	180.260	180.260	180.260	100.00	180.260	100.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2016

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0596 0138.3000131.5001435.15.033.0064.00020, LIMA, HUAURA, MULTIDISTRITAL									
0159702 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA RIO SECO - EL AHORCADO - SAYAN, REGION LIMA			KILOMETRO	24.600	24.600	43.000	174.80	43.000	174.80
0597 0138.3000131.5001435.15.033.0064.00021, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL									
0135166 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA TACNA - PALCA			KILOMETRO	43.600	43.600	43.600	100.00	43.600	100.00
0598 0138.3000131.5001435.15.033.0064.00022, PUNO, LAMPA, MULTIDISTRITAL									
0172019 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA JULIACA - LAMPA REGION PUNO			KILOMETRO	31.900	31.900	31.900	100.00	31.900	100.00
0599 0138.2094971.6000002.15.033.0064.00006, PIURA, SULLANA, MULTIDISTRITAL									
0063481 SUPERVISION PUENTE MANUELA Y ACCESOS.			SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0600 0138.3000131.5001435.15.033.0064.00023, CAJAMARCA, CAJABAMBA, MULTIDISTRITAL									
0163275 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CAJABAMBA - HUAMACHUCO, RUTA PE-3N Y DV. CALLACUYAN - DV. OTUZCO, RUTA PE-10A REGION CAJAMARCA			KILOMETRO	112.610	112.610	111.800	99.28	111.800	99.28
0601 0138.3000131.5001436.15.033.0064.00026, HUANUCO, AMBO, MULTIDISTRITAL									
0161540 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SAN RAFAEL - ALCAS - POZUZO REGION HUANUCO			KILOMETRO	132.000	132.000	132.000	100.00	132.000	100.00
0602 0138.2235630.6000043.15.033.0064.00001, PIURA, PAITA, MULTIDISTRITAL									
0162728 PACRI CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA CARRETERA PIURA - PAITA REGION PIURA			UNIDAD	22.230	49.400	2.400	10.80	6.750	13.66
0603 0138.2233842.6000043.15.033.0064.00001, PUNO, SAN ROMAN, JULIACA									
0166226 PACRI CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA JULIACA - PUNO REGION PUNO			UNIDAD	35.415	78.700	26.600	75.11	34.475	43.81
0604 0138.2001621.6000046.15.033.0064.00060, ANCASH, HUARI, MULTIDISTRITAL									
0187275 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MOLINOPAMPA - PTE. HUAROCHIRI - PASACANCHA - ANDAMAYO - POMABAMBA - PISCOBAMBA - SAN LUIS EMP PE 14B REGION ANCASH			ESTUDIO	0.001	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0605 0138.2022221.6000001.15.033.0064.00001, CUSCO, LA CONVENCION, MARANURA									
0110239 CONSTRUCCION DEL PUENTE MARANURA Y ACCESOS			ESTUDIO	0.050	0.050	0.000	0.00	0.000	0.00
0606 0138.2158701.6000001.15.033.0064.00001, AYACUCHO, VILCASHUAMAN, MULTIDISTRITAL									
0079210 ESTUDIO DEFINITIVO PUENTE CAYARA			ESTUDIO	0.050	0.050	0.150	300.00	0.150	300.00
0607 0138.2196783.4000073.15.033.0064.00001, PIURA, PIURA, PIURA									
0144507 CONSTRUCCION DE LA OBRA ADICIONAL INTERCAMBIO VIAL PIURA			KILOMETRO	0.001	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2016

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0608	0138.2234983.6000001.15.033.0064.00001, HUANUCO, HUANUCO, MULTIDISTRITAL									
	0110960 CARRETERA DV. CERRO DE PASCO - TINGO MARIA			ESTUDIO		0.200	0.000	0.00	0.200	100.00
0609	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00024, PIURA, MORROPON, MULTIDISTRITAL									
	0179950 MANTENIMIENTO RUTINARIO TAMBOGRANDE - CHULUCANAS - MORROPON - PACAIPAMPA - CURILCAS / EL CINCUENTA - CHULUCANAS / DV. PUENTE CARRASQUILLO - MORROPON REGION PIURA			KILOMETRO	79.000	79.000	74.630	94.47	74.730	94.59
0610	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00025, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL									
	0187481 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV. SAJINOS - PAIMAS REGION PIURA			KILOMETRO	27.500	27.500	27.500	100.00	27.500	100.00
0611	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00027, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL									
	0187482 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA BATANES - MORROPON - PUENTE GALLEGA - PACAIPAMPA EMP PE-3N CURILCAS REGION PIURA			KILOMETRO	111.400	111.400	115.730	103.89	115.730	103.89
0612	0138.2057739.6000043.15.033.0064.00002, ICA, ICA, MULTIDISTRITAL									
	0187419 PMA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLOS REGION ICA			PLAN	0.001	0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0613	0138.2078442.6000043.15.033.0064.00001, TUMBES, TUMBES, MULTIDISTRITAL									
	0187420 PACRI MEJORAMIENTO DEL PUENTE BOCAPAN Y ACCESOS REGION TUMBES			UNIDAD	0.180	0.400	0.000	0.00	0.000	0.00
0614	0138.2015918.6000043.15.033.0064.00005, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL									
	0162340 PACRI INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 146+180-KM 187+404 REGION TACNA			UNIDAD	4.388	9.750	0.000	0.00	0.000	0.00
0615	0138.3000131.5001434.15.033.0064.00011, PIURA, SULLANA, MULTIDISTRITAL									
	0169378 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RUTA PE-1NL TRAMO : EMP. PE-1N (DV. PTE. MACARA)-DV. TAMBO GRANDE-PTE. LAS LOMAS-LAS LOMAS-DV. SUYO-PTE. SUYO-DV. SURPAMPA (PE-1N M)-DV. LA TINA (PE-1N M)-PTE. MACARA (FRONTERA CON ECUADOR) REGION PIURA			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0616	0138.2043324.6000043.15.033.0064.00001, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, PIMENTEL									
	0059852 PACRI AUTOPISTA PIMENTEL - CHICLAYO			UNIDAD	5.288	6.862	0.000	0.00	0.001	0.01
0617	0138.2043324.6000002.15.033.0064.00001, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, PIMENTEL									
	0063511 SUPERVISION CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA PIMENTEL - CHICLAYO KM. 6+950 - KM. 10+100			SUPERVISION	0.001	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0618	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00026, LIMA, HUAURA, MULTIDISTRITAL									
	0181495 MANTENIMIENTO RUTINARIO HUAURA - SAYAN REGION LIMA			KILOMETRO	0.001	44.590	0.000	0.00	44.590	100.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2016

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0619	0138.2028339.6000043.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL									
	0076379 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO DE LA CARRETERA			PLAN	0.090	0.200	0.000	0.00	0.000	0.00
	CAJAMARCA-CELENDIN-BALZAS TRAMO CELENDIN KM 26+000 - KM 52+000									
0620	0138.2022937.6000043.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, OTUZCO, MULTIDISTRITAL									
	0052392 PACRI DV. OTUZCO - CALLACUYAN			UNIDAD	55.350	123.000	0.000	0.00	12.375	10.06
0621	0138.2022937.6000043.15.033.0064.00002, LA LIBERTAD, SANTIAGO DE CHUCO, MULTIDISTRITAL									
	0055716 PACRI ALTO CHICAMA (CALLACUYAN) - HUAMACHUCO			UNIDAD	11.813	26.250	0.000	0.00	0.000	0.00
0622	0138.2026767.4000178.15.033.0064.00002, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL									
	0052670 QUINUA SAN FRANCISCO KM 26 AL 78 500.			KILOMETRO	0.001	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0623	0138.2058733.4000073.15.033.0064.00002, AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL									
	0063514 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAMANA -			KILOMETRO	0.001	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
	DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA, TRAMO DV. QUILCA - MATARANI									
0624	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00028, AMAZONAS, LUYA, MULTIDISTRITAL									
	0181735 MANTENIMIENTO RUTINARIO EMP. PE-5N (CORRAL QUEMADO) -			KILOMETRO	279.160	279.160	279.160	100.00	279.160	100.00
	CUMBA - DV. YAMON - LONYA GRANDE - CAMPO REDONDO - OCALLI -									
	PROVIDENCIA - COHECHAN - LONYA CHICO- EMP. AM - 108 (DV. LUYA)									
	REGION AMAZONAS									
0625	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00027, HUANUCO, DOS DE MAYO, MULTIDISTRITAL									
	0161539 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA HUANUCO - LA UNION -			KILOMETRO	170.800	170.800	170.800	100.00	170.800	100.00
	HUALLANCA - DV. ANTAMINA REGION HUANUCO									
0626	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00029, ANCASH, POMABAMBA, MULTIDISTRITAL									
	0188243 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP PE - 12 -			KILOMETRO	225.000	225.000	225.000	100.00	225.000	100.00
	PASACANCHA - ANDAYMAYO -PALOSEO - POMABAMBA - PISCOBAMBA -									
	LLUMPA - LLACMA - SAN LUIS - HUAMPARAN EMP PE-14B REGION ANCASH									
0627	0138.2015918.6000043.15.033.0064.00006, TACNA, TACNA, PALCA									
	0188086 PMA INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ TRAMO TACNA-LA			PLAN	0.135	0.300	0.000	0.00	0.300	100.00
	COLLPA KM 43+610 - KM 94+000 REGION TACNA									
0628	0138.2089761.6000001.15.033.0064.00001, AYACUCHO, HUANTA, MULTIDISTRITAL									
	0112707 ESTUDIO DEFINITIVO DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE			ESTUDIO	0.050	0.050	0.050	100.00	0.050	100.00
	ALLCCOMACHAY									
0629	0138.2089761.4000178.15.033.0064.00002, HUANCANELICA, ACOBAMBA, MARCAS									
	0206157 CONSTRUCCION DEL PUENTE PUCAYACU REGION HUANCANELICA			METRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0630	0138.2089761.6000002.15.033.0064.00002, HUANCANELICA, ACOBAMBA, MARCAS									
	0206158 SUPERVISION CONSTRUCCION DEL PUENTE PUCAYACU REGION			SUPERVISION	0.001	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2016

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
HUANCAVELICA									
0631	0138.2078371.4000178.15.033.0064.00001, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL								
	0063521 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO - MAZAMARI - DV. PANGOA - PUERTO OCOPA		KILOMETRO	0.001	7.543	2.830	283,000.00	7.543	100.00
0632	0138.2078371.6000002.15.033.0064.00001, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL								
	0063520 SUPERVISION DE LA CARRETERA SATIPO - MAZAMARI - DV. PANGOA - PUERTO OCOPA		SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0633	0138.2062374.4000178.15.033.0064.00001, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL								
	0063498 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA		KILOMETRO	0.001	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0634	0138.2062374.6000002.15.033.0064.00001, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL								
	0063497 SUPERVISION DE LA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA		SUPERVISION	0.001	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0635	0138.2062599.6000016.15.033.0064.00001, LIMA, LIMA, LIMA								
	0047927 AUDITORIA EXTERNA DEL BID		DICTAMEN	1.000	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0636	0138.3000131.5001434.15.033.0064.00012, HUANUCO, HUANUCO, MULTIDISTRITAL								
	0180867 MANTENIMIENTO PERIODICO HUANUCO - TINGO MARIA (KM 70+000 - KM 110+000) REGION HUANUCO		KILOMETRO		51.930	0.000	0.00	12.510	24.09
0637	0138.2089761.4000178.15.033.0064.00003, AYACUCHO, HUANTA, MULTIDISTRITAL								
	0063523 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL-MAYOCC-AYACUCHO, TRAMO MAYOCC-HUANTA		KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0638	0138.2055993.6000043.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, SANTIAGO DE CHUCO, MULTIDISTRITAL								
	0052407 PACRI SANTIAGO DE CHUCO - SHOREY		UNIDAD	16.875	37.500	0.000	0.00	0.000	0.00
0639	0138.2002604.6000043.15.033.0064.00001, ANCASH, CASMA, MULTIDISTRITAL								
	0055851 PACRI CASMA HUARAZ		UNIDAD	14.175	31.500	0.000	0.00	0.000	0.00
0640	0138.2002210.4000091.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, SAN IGNACIO, MULTIDISTRITAL								
	0055846 REH. Y MEJ. TR. SAN IGNACIO PUENTE INTEGRACION		KILOMETRO	0.001	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0641	0138.2057739.6000043.15.033.0064.00003, ICA, ICA, MULTIDISTRITAL								
	0189232 INTERVENCION ARQUEOLOGICA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLOS REGION ICA		PLAN	1.000	1.000	0.000	0.00	0.100	10.00
0642	0138.2109837.6000002.15.033.0064.00001, PIURA, SULLANA, MULTIDISTRITAL								
	0052978 SUPERVISION: DV. LA TINA - LA TINA - SURPAMPA - CHIRINOS - CACHAQUITO		SUPERVISION		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2016

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0643 0138.3000131.5001436.15.033.0064.00030, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MULTIDISTRITAL									
0161541 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SELVA ALEGRE - AGUAS CALIENTES - GALILEA REGION SAN MARTIN	KILOMETRO			12.610	12.610	12.610	100.00	12.610	100.00
0644 0138.3000131.5001436.15.033.0064.00031, CUSCO, CUSCO, MULTIDISTRITAL									
0189582 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PE-28F: EMP PE3S DV ABANCAY-EMP PE-28B URUBAMBA / EMP PE-3S CUSCO - EMP PE-28B PISAC / PISAQ - URUBAMBA - OLLANTAYTAMBO REGION CUSCO	KILOMETRO			0.001	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0645 0138.2057739.4000178.15.033.0064.00001, ICA, ICA, MULTIDISTRITAL									
0115280 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA ICA LOS MOLINOS - TAMBILLO	KILOMETRO				0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0646 0138.2057739.6000002.15.033.0064.00001, ICA, ICA, MULTIDISTRITAL									
0115445 SUPERVISION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA LOS MOLINOS - TAMBILLO	SUPERVISION				0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0647 0138.2269109.4000082.15.033.0064.00001, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL									
0117258 MEJORAMIENTO CARRETERA EMP. PE-34B (ROSARIO) -CARLOS GUTIERREZ-CRUCERO-QUISCUPUNCO-BALTIMORE-ANANEA-COJATA-VILQU E CHICO-EMP PE-34I (COASIA)	KILOMETRO			18.632	74.528	0.000	0.00	0.001	0.00
0648 0138.2269109.6000002.15.033.0064.00001, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL									
0189520 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO EMP. PE-34B (ROSARIO) - CARLOS GUTIERREZ - CRUCERO - QUISCUPUNCO - BALTIMORE - ANANEA - COJATA - VILQUE CHICO - EMP. PE-34I (COASIA) REGION PUNO	SUPERVISION			0.001	1.000	0.000	0.00	0.001	0.10
0649 0138.2278195.4000082.15.033.0064.00001, AREQUIPA, CONDESUYOS, MULTIDISTRITAL									
0152389 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1S (DV. APLAO)-CORIRE-APLAO-CHUQUIBAMBA-ARMA-COTAHUASI-CHARCANA-ACC OPAMPA-DV.SAYLA-PAMPACHACRA-USHUA-OYOLO-DV. SEQUELLO-MARCABAMBA-EMP-PE-32C (PAUSA) -MARAN	KILOMETRO			32.601	130.404	0.000	0.00	0.001	0.00
0650 0138.2278195.6000002.15.033.0064.00001, AREQUIPA, CONDESUYOS, MULTIDISTRITAL									
0189525 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO EMP. PE-1S (DV. APLAO)-CORIRE-APLAO-CHUQUIBAMBA-ARMA-COTAHUASI-CHARCANA-ACC OPAMPA-DV.SAYLA-PAMPACHACRA-USHUA-OYOLO-DV. SEQUELLO-MARCABAMBA-EMP-PE-32C (PAUSA) -MARAN REGION AREQUIPA	SUPERVISION			0.001	1.000	0.000	0.00	0.001	0.10
0651 0138.2235631.6000043.15.033.0064.00001, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL									
0166240 PACRI SEGUNDA CALZADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE PIURA, REGION PIURA	UNIDAD				22.650	0.000	0.00	22.650	100.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2016

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0652	0138.2275904.4000082.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CUTERVO, MULTIDISTRITAL									
	0152382 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUTERVO - SOCOTA - SAN ANDRES - SANTO TOMAS - PIMPINGOS - CUYCA			KILOMETRO	0.001	40.257	0.000	0.00	0.001	0.00
0653	0138.2275904.6000002.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CUTERVO, MULTIDISTRITAL									
	0189526 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO CUTERVO - SOCOTA - SAN ANDRES - SANTO TOMAS - PIMPINGOS - CUYCA REGION CAJAMARCA			SUPERVISION	0.001	1.000	0.000	0.00	0.001	0.10
0654	0138.2279767.4000082.15.033.0064.00001, PIURA, AYABACA, MULTIDISTRITAL									
	0152387 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-04B - SONDOR - SOCCHABAMBA - VADO GRANDE			KILOMETRO	0.001	36.802	0.000	0.00	0.001	0.00
0655	0138.2287191.4000082.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, BOLIVAR, MULTIDISTRITAL									
	0189528 MEJORAMIENTO DEL EMP. PE 3N (LAGUNA SAUSACocha) - PUENTE PALLAR - CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO Y LOS RAMALES PUENTE PALLAR CALEMAR Y TAYABAMBA QUICHES - EMP. PE-12A (DV. SIHUAS) REGION LA LIBERTAD			KILOMETRO	0.001	108.450	0.000	0.00	0.001	0.00
0656	0138.2287191.6000002.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, BOLIVAR, MULTIDISTRITAL									
	0189530 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DEL EMP. PE 3N (LAGUNA SAUSACocha) - PUENTE PALLAR - CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO Y LOS RAMALES PUENTE PALLAR CALEMAR Y TAYABAMBA QUICHES - EMP. PE-12A (DV. SIHUAS) REGION LA LIBERTAD			SUPERVISION	0.001	1.000	0.000	0.00	0.001	0.10
0657	0138.2283597.4000082.15.033.0064.00001, TACNA, TARATA, MULTIDISTRITAL									
	0189531 MEJORAMIENTO DV HUMAJALSO - DESAGUADERO Y TACNA-TARATA-CAPAZO-MAZOCRUZ REGION TACNA			KILOMETRO	0.001	27.450	0.000	0.00	0.001	0.00
0658	0138.2283597.6000002.15.033.0064.00001, TACNA, TARATA, MULTIDISTRITAL									
	0189532 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DV HUMAJALSO - DESAGUADERO Y TACNA-TARATA-CAPAZO-MAZOCRUZ REGION TACNA			SUPERVISION	0.001	1.000	0.000	0.00	0.001	0.10
0659	0138.2284485.4000082.15.033.0064.00001, APURIMAC, ABANCAY, MULTIDISTRITAL									
	0165569 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (DV. ABANCAY) ¿ CHUQUIBAMBILLA ¿ DV. CHALHUAHUACHO ¿ SANTO TOMAS ¿ VELILLE ¿ YAURI ¿ HECTOR TEJADA ¿ EMP. PE-3S (AYAVIRI)			KILOMETRO	0.001	98.550	0.000	0.00	0.001	0.00
0660	0138.2284485.6000002.15.033.0064.00001, APURIMAC, ABANCAY, MULTIDISTRITAL									
	0189522 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO EMP. PE-3S (DV. ABANCAY) - CHUQUIBAMBILLA - DV. CHALHUAHUACHO - SANTO TOMAS - VELILLE - YAURI - HECTOR TEJADA - EMP. PE-3S (AYAVIRI) REGION APURIMAC			SUPERVISION	0.001	1.000	0.000	0.00	0.001	0.10

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2016

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA FUNCIONAL		FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0661	0138.2285730.4000082.15.033.0064.00001, APURIMAC, COTABAMBA, MULTIDISTRITAL									
	0189533 MEJORAMIENTO DEL EMP. PE-3S (MOLLEPUQUIO)-CHINCHAYPUJIO-COTABAMBAS-TAMBOBAMBA-CHALHUAHUACHO REGION APURIMAC			KILOMETRO	0.001	40.430	0.000	0.00	0.001	0.00
0662	0138.2285730.6000002.15.033.0064.00001, APURIMAC, COTABAMBA, MULTIDISTRITAL									
	0189534 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DEL EMP. PE-3S (MOLLEPUQUIO)-CHINCHAYPUJIO-COTABAMBAS-TAMBOBAMBA-CHALHUAHUACHO REGION APURIMAC			SUPERVISION	0.001	1.000	0.000	0.00	0.001	0.10
0663	0138.2289685.4000082.15.033.0064.00001, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL									
	0152390 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (HUAYLLAPAMPA)-LA QUINUA-SAN FRANCISCO-PUERTO ENE-TZOMAVENI-CUBANTIA Y RAMAL PUENTE ALTO ANAPATI-BOCA SONORO-PUNTA DE CARRETERA			KILOMETRO	0.001	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0664	0138.2289685.6000002.15.033.0064.00001, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL									
	0189527 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO EMP. PE-3S (HUAYLLAPAMPA)-LA QUINUA-SAN FRANCISCO-PUERTO ENE-TZOMAVENI-CUBANTIA Y RAMAL PUENTE ALTO ANAPATI-BOCA SONORO-PUNTA DE CARRETERA REGION AYACUCHO			SUPERVISION	0.001	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0665	0138.2308856.4000082.15.033.0064.00001, PUNO, SAN ANTONIO DE PUTINA, MULTIDISTRITAL									
	0152395 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULIACA-PUTINA-ORIENTAL-SANDIA-SAN IGNACIO-PUNTA DE CARRETERA Y DV. PUTINA-MOHO-CONIMA-MILILAYA-FRONTERA CON BOLIVIA Y DV. MILILAYA-TILALI-FRONTERA CON BOLIVIA			KILOMETRO	0.001	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0666	0138.2308856.6000002.15.033.0064.00001, PUNO, SAN ANTONIO DE PUTINA, MULTIDISTRITAL									
	0189521 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO JULIACA-PUTINA-ORIENTAL-SANDIA-SAN IGNACIO-PUNTA DE CARRETERA Y DV. PUTINA-MOHO-CONIMA-MILILAYA-FRONTERA CON BOLIVIA Y DV. MILILAYA-TILALI-FRONTERA CON BOLIVIA REGION PUNO			SUPERVISION	0.001	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0667	0138.2302584.4000082.15.033.0064.00001, LIMA, BARRANCA, MULTIDISTRITAL									
	0136328 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N-PAMPLONA-SAN JOSE-CAJATAMBO-EMP PE-18 POR NIVELES DE SERVICIO			KILOMETRO	0.001	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0668	0138.2302584.6000002.15.033.0064.00001, LIMA, BARRANCA, MULTIDISTRITAL									
	0189524 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO EMP. PE 1N - PAMPLONA - SAN JOSE - CAJATAMBO - EMP. PE - 18 REGION LIMA			SUPERVISION	0.001	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2016

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0669	0138.2309493.4000082.15.033.0064.00001, ANCASH, ANTONIO RAIMONDI, MULTIDISTRITAL								
	0152381 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA-HUARAZ - HUARI - HUACAYBAMBA - JIRCAN - TINGO MARIA - MONZON - EMP. PE-18A (TINGO MARIA)		KILOMETRO	0.001	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0670	0138.2304125.6000001.15.033.0064.00001, LIMA, BARRANCA, MULTIDISTRITAL								
	0189233 CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE 1N, KM 181+560 REGION LIMA		ESTUDIO	0.001	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0671	0138.2002210.4000091.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, SAN IGNACIO, MULTIDISTRITAL								
	0052497 PERICOS SAN INGNACIO (INC VIA DE EVITAMIENTO)		ACCION		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0672	0138.2015973.4000178.15.033.0064.00002, SAN MARTIN, SAN MARTIN, MULTIDISTRITAL								
	0053030 TRAMO JUANJUI CAMPANILLA		KILOMETRO	0.001	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0673	0138.2134846.6000002.15.033.0064.00001, LIMA, HUAURA, MULTIDISTRITAL								
	0063503 SUPERVISION DE LA CARRETERA EMP. R01N RIO SECO - EL AHORCADO - EMP. R016 SAYAN		SUPERVISION		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0674	0138.2028339.4000178.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CELENDIN, MULTIDISTRITAL								
	0063496 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAJAMARCA - CELENDIN - BALZAS, TRAMO KM. 26+000 AL KM. 52+000 (SALDO DE OBRA)		KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0675	0138.2302538.6000001.15.033.0064.00001, LIMA, BARRANCA, MULTIDISTRITAL								
	0189234 CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE 1N, KM 181+850 REGION LIMA		ESTUDIO	0.001	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0676	0138.2302942.6000001.15.033.0064.00001, LIMA, BARRANCA, MULTIDISTRITAL								
	0189251 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, KM 193+000 REGION LIMA		ESTUDIO	0.001	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0677	0138.2304024.6000001.15.033.0064.00001, LIMA, BARRANCA, MULTIDISTRITAL								
	0189247 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N A, KM 2+050 REGION LIMA		ESTUDIO	0.001	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0678	0138.2301920.6000001.15.033.0064.00001, LIMA, BARRANCA, MULTIDISTRITAL								
	0189244 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 148+700 REGION LIMA		ESTUDIO	0.001	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0679	0138.2302068.6000001.15.033.0064.00001, LIMA, BARRANCA, MULTIDISTRITAL								
	0189235 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 167+190 REGION LIMA		ESTUDIO	0.001	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0680	0138.2302573.6000001.15.033.0064.00001, LIMA, BARRANCA, MULTIDISTRITAL								
	0189242 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA		ESTUDIO	0.001	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2016

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 168+525 REGION LIMA									
0681	0138.2302580.6000001.15.033.0064.00001, LIMA, BARRANCA, MULTIDISTRITAL								
	0189237 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA		ESTUDIO	0.001	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 169+840 REGION LIMA									
0682	0138.2302529.6000001.15.033.0064.00001, LIMA, BARRANCA, MULTIDISTRITAL								
	0189243 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA		ESTUDIO	0.001	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 170+700 REGION LIMA									
0683	0138.2302926.6000001.15.033.0064.00001, LIMA, BARRANCA, MULTIDISTRITAL								
	0189240 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA		ESTUDIO	0.001	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 171+815 REGION LIMA									
0684	0138.2304079.6000001.15.033.0064.00001, LIMA, BARRANCA, MULTIDISTRITAL								
	0189246 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA		ESTUDIO	0.001	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 79+280 REGION LIMA									
0685	0138.2304097.6000001.15.033.0064.00001, LIMA, BARRANCA, MULTIDISTRITAL								
	0189241 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA		ESTUDIO	0.001	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 79+850 REGION LIMA									
0686	0138.2304124.6000001.15.033.0064.00001, LIMA, BARRANCA, MULTIDISTRITAL								
	0189249 CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA		ESTUDIO	0.001	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 93+300 REGION LIMA									
0687	0138.2302089.6000001.15.033.0064.00001, LIMA, BARRANCA, MULTIDISTRITAL								
	0189238 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA		ESTUDIO	0.001	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 168+320 REGION LIMA									
0688	0138.2302512.6000001.15.033.0064.00001, LIMA, BARRANCA, MULTIDISTRITAL								
	0189236 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA		ESTUDIO	0.001	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 169+379 REGION LIMA									
0689	0138.2302931.6000001.15.033.0064.00001, LIMA, BARRANCA, MULTIDISTRITAL								
	0189250 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL CAMPIÑA DE SUPE A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 188+100 REGION LIMA		ESTUDIO	0.001	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 200+000 REGION LIMA									
0690	0138.2302971.6000001.15.033.0064.00001, LIMA, BARRANCA, MULTIDISTRITAL								
	0189245 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA		ESTUDIO	0.001	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 200+000 REGION LIMA									
0691	0138.2304067.6000001.15.033.0064.00001, LIMA, BARRANCA, MULTIDISTRITAL								
	0189252 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL Y PUENTES PEATONALES		ESTUDIO	0.001	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2016

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 76+200, 77+900 Y 78+650 REGION LIMA									
0692	0138.2309493.6000002.15.033.0064.00001, ANCASH, ANTONIO RAIMONDI, MULTIDISTRITAL								
	0189529 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO		SUPERVISION	0.001	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
	CASMA-HUARAZ-HUARI-HUACAYBAMBA-JIRCAN-TINGO								
	MARIA-MONZON-EMP.PE-18A (TINGO MARIA) REGION ANCASH								
0693	0138.2304197.6000001.15.033.0064.00001, LIMA, BARRANCA, MULTIDISTRITAL								
	0189248 CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL MEDIO MUNDO EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 171+300 REGION LIMA		ESTUDIO	0.001	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0694	0138.2302552.6000001.15.033.0064.00001, LIMA, BARRANCA, MULTIDISTRITAL								
	0189239 CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL TIROLER A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 159+470 REGION LIMA		ESTUDIO	0.001	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0695	0138.2304106.6000001.15.033.0064.00001, LIMA, BARRANCA, MULTIDISTRITAL								
	0189253 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 80+530 REGION LIMA		ESTUDIO	1.000	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0696	0138.2058698.4000178.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, CHOTA, MULTIDISTRITAL								
	0051382 LLAMA - COCHABAMBA		KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0697	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00032, MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MULTIDISTRITAL								
	0189907 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SAN JUAN SAN JUNE - OMAE - PUQUINA REGION TACNA		KILOMETRO	118.000	118.000	118.000	100.00	118.000	100.00
0698	0138.2110320.6000043.15.033.0064.00004, HUANUCO, PUERTO INCA, MULTIDISTRITAL								
	0182311 PMA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO TRAMO PUERTO SUNGARO - DESVIO SAN ALEJANDRO REGION HUANUCO		PLAN	0.225	0.500	0.000	0.00	0.300	60.00
0699	0138.2110320.6000043.15.033.0064.00005, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL								
	0135483 PMA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ-SAN ALEJANDRO TRAMO PUERTO BERMUDEZ-CIUDAD CONSTITUCION		PLAN	0.270	0.600	0.050	18.52	0.200	33.33
0700	0138.2109832.6000043.15.033.0064.00003, AMAZONAS, CONDORCANQUI, MULTIDISTRITAL								
	0182699 CIRA CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS REGION AMAZONAS		CERTIFICADO	0.158	0.350	0.000	0.00	0.000	0.00
0701	0138.3000131.5001434.15.033.0064.00013, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL								
	0053778 OBRA MANTENIMIENTO PERIODICO - CARRETERA PIURA - LA OBRILLA		KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2016

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0702	0138.3000131.5001434.15.033.0064.00014, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL									
	0053973 SUPERVISION MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA PIURA - LA OBRILLA			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0703	0138.2081615.6000001.15.033.0064.00001, JUNIN, HUANCAYO, MULTIDISTRITAL									
	0164781 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE HUANCAYO			ESTUDIO		0.500	0.000	0.00	0.001	0.20
0704	0138.2015918.6000043.15.033.0064.00007, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL									
	0184645 PMA INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 94+000 - KM 146+180 REGION TACNA			PLAN	0.001	0.300	0.000	0.00	0.200	66.67
0705	0138.2028339.6000043.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL									
	0099111 PACRI CARRETERA CAJAMARCA-CELENDIN-BALZAS TRAMO CELENDIN KM 26+000 - KM 52+000			UNIDAD	33.750	75.000	0.000	0.00	17.625	23.50
0706	0138.2028339.6000043.15.033.0064.00003, CAJAMARCA, CELENDIN, MULTIDISTRITAL									
	0055855 PACRI REH. Y MEJ. TRAMO KM. 52 000 - CELENDIN			UNIDAD	50.625	112.500	0.000	0.00	24.750	22.00
0707	0138.2002210.6000001.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, SAN IGNACIO, NAMBALLE									
	0190364 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA DE EVITAMIENTO EN LA CIUDAD DE NAMBALLE - REGION CAJAMARCA			ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0708	0138.2042771.6000043.15.033.0064.00009, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL									
	0047932 AYACUCHO ABANCAY KM. 98 000 KM. 154 000			PLAN		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0709	0138.2279767.6000002.15.033.0064.00001, PIURA, AYABACA, MULTIDISTRITAL									
	0189523 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO EMP. PE-04B - SONDOR - SOCHABAMBA - VADO GRANDE REGION PIURA			SUPERVISION	0.001	1.000	0.000	0.00	0.001	0.10
0710	0138.2078481.6000043.15.033.0064.00001, TUMBES, TUMBES, TUMBES									
	0190533 PACRI MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PUENTE TUMBES Y ACCESOS REGION TUMBES			UNIDAD	0.001	0.400	0.400	40,000.00	0.400	100.00
0711	0138.2042771.4000178.15.033.0064.00001, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL									
	0047932 AYACUCHO ABANCAY KM. 98 000 KM. 154 000			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0712	0138.2233958.6000001.15.033.0064.00002, SAN MARTIN, TOCACHE, MULTIDISTRITAL									
	0184879 CONSTRUCCION DEL PUENTE HUALLAGA Y ACCESOS REGION SAN MARTIN			ESTUDIO		0.400	0.000	0.00	0.000	0.00
0713	0138.2110320.6000043.15.033.0064.00006, HUANUCO, PUERTO INCA, MULTIDISTRITAL									
	0190529 INTERVENCION ARQUEOLOGICA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO TRAMO CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO SUNGARO REGION HUANUCO			PLAN	0.135	0.300	0.000	0.00	0.300	100.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2016

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0714 0138.2022937.4000178.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, OTUZCO, MULTIDISTRITAL 0088499 DV. OTUZCO - DV. CALLACUYAN			KILOMETRO	0.001	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0715 0138.2031693.4000082.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL 0063519 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA RUTA 10, TRAMO: HUAMACHUCO-PTE. PALLAR-JUANJUI, SECTOR: HUAMACHUCO-SACSACOCOA-PUENTE PALLAR			KILOMETRO	0.001	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0716 0138.2201099.6000043.15.033.0064.00001, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL 0190791 INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYS - RONCHA - CHUPACA - HUANCAYO - DV. PAMPAS REGION LIMA			UNIDAD		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0717 0138.2001621.6000046.15.033.0064.00061, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, MULTIDISTRITAL 0181736 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-5N (CORRAL QUEMADO) - CUMBA - DV. YAMON - LONYA GRANDE - CAMPO REDONDO - OCALLI - PROVIDENCIA - COHECHAN - LONYA CHICO- EMP. AM - 108 (DV. LUYA) Y CHACHAPOYAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA - SELVA ALEGRE - SORITOR -EMP.			ESTUDIO	0.100	0.100	0.000	0.00	0.001	1.00
0718 0138.3000131.5001436.15.033.0064.00033, LORETO, MAYNAS, MULTIDISTRITAL 0191189 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP LO 103 (IQUITOS) - BELLAVISTA - MAZAN REGION SAN MARTIN			KILOMETRO	161.000	161.000	161.000	100.00	161.000	100.00
0719 0138.2177209.6000043.15.033.0064.00001, HUANUCO, DOS DE MAYO, MULTIDISTRITAL 0191201 PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N REGION HUANUCO			UNIDAD		20.000	0.000	0.00	20.000	100.00
0720 0138.2001621.6000046.15.033.0064.00062, HUANCAMELICA, HUANCAMELICA, MULTIDISTRITAL 0182761 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-28A(PAMPANO) - TICRAPO - CASTROVIRREYNA - SANTA INES - PLAZAPATA - EMP. PE-3S (IZCUCHACA)/EMP. PE-28A(RUMICHACA) - EMP. PE-28D(SANTA INES)/EMP. PE -26(TOYOC) - HUACHOS - PAURANGA - MOLLEPAMPA REGION HUANCAMELICA			ESTUDIO	0.100	0.100	0.000	0.00	0.001	1.00
0721 0138.2002213.6000043.15.033.0064.00001, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, MULTIDISTRITAL 0055864 PACRI TARAPOTO - JUANJUI			UNIDAD	1.013	2.250	0.000	0.00	0.750	33.33
0722 0138.3000131.5001433.15.033.0064.00074, ICA, PISCO, MULTIDISTRITAL 0191445 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-1SE - EMP. PE-1S F/ EMP. PE-1S - EMP. PE-1S G / PISCO PLAYA - DV. PARACAS / EMP. PE-1S (I.V. PISCO) - EMP PE-28A / PUNTA PEJERREY - EMP. PE 1S - DESVIO PARACAS /			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2016

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA FUNCIONAL		FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
	GUADALUPE - NASCA REGION ICA									
0723	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00075, TUMBES, ZARUMILLA, MULTIDISTRITAL									
	0191446 CONSERVACION DE LA CARRETERA			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
	SULLANA-DV.TALARA-MANCORA-OVALO ZARUMILLA- NUEVO PUENTE INTERNACIONAL (LA PAZ) / OVALO ZARUMILLA- LIMITE INTERNACIONAL (AGUAS VERDES) REGION TUMBES									
0724	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00076, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL									
	0191448 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-1N (EL CRUCE) - BAPPO / DV. BAYOVAR -PIURA / SULLANA - EL ALAMOR REGION PIURA			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0725	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00077, HUANUCO, LEONCIO PRADO, MULTIDISTRITAL									
	0191447 CONSERVACION DE LA CARRETERA CENTRAL DV. CERRO PASCO - TINGO MARIA Y EMP. 5N (PUENTE PUMAHUASI) - SAN RAFAEL POZUZO REGION HUANUCO			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0726	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00078, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL									
	0191449 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-36 (ILO) -EMP. PE-1S (DV. COSTANERA)/EMP. PE-1 S (TACNA) - PACHIA - PALCA - ALTO PERÚ - ROSASPATA - ANCOMARCA - FRONTERA CON BOLIVIA/EMP. PE-40 (ROSPASPATA) - POCUYO - COLLPA - FRONTERA CON BOLIVA REGION TACNA			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0727	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00079, AREQUIPA, CASTILLA, MULTIDISTRITAL									
	0191450 CONSERVACION DE LA CARRETERA ATICO - DV. QUILCA - DV. MATARANI - ILO / EMP. PE-1S - DV. BUENOS AIRES - EMP. PE-1SD REGION AREQUIPA			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0728	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00080, AREQUIPA, CARAVELI, MULTIDISTRITAL									
	0191452 CONSERVACION DE LA CARRETERA DV. SAN JUAN DE MARCONA - ATICO - DV. QUILCA REGION AREQUIPA			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0729	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00081, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL									
	0191451 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-22A (PTE. REITHER) - PUENTE PAUCARTAMBO - VILLA RICA - PUERTO BERMUDEZ - VON HUMBOLT / PUENTE PAUCARTAMBO - OXAPAMPA / PTO. INCA - EMP. PE-5N / EMP. PE-5N (STA. ROSA DE YANAYACU) - EMP. PE-5NA (SAN JUAN DE CODO) R			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0730	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00082, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE									
	0191453 CONSERVACION DE LA CARRETERA PIMENTEL - CHICLAYO - CHONGOYAPE - LLAMA - COCHABAMBA / PUENTE CUMBIL - SANTA CRUZ - EMP. PE-3N REGION LAMBAYEQUE			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2016

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0731 0138.2027620.6000002.15.033.0064.00011, LIMA, BARRANCA, MULTIDISTRITAL 0141976 SUPERVISION DE OBRAS ADICIONALES DE RED VIAL N° 04 - PATIVILCA - TRUJILLO			SUPERVISION	0.001	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0732 0138.3000131.5001436.15.033.0064.00034, HUANUCO, PUERTO INCA, MULTIDISTRITAL 0191551 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV. PTO INCA - PTO INCA (PE-5NH) Y SAM JUAN DEL CODO -SANTA ROSA DE YANAYACU (PE-5NA) REGION HUANUCO			KILOMETRO	0.001	40.000	0.000	0.00	40.000	100.00
0733 0138.2002207.6000043.15.033.0064.00001, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, MULTIDISTRITAL 0067648 PACRI CARRETERA INGENIO - CHACHAPOYAS, TRAMO: KM 17+000 - KM 39+440			UNIDAD		4.500	0.000	0.00	0.750	16.67
0734 0138.2089761.6000002.15.033.0064.00003, HUANCAMELICA, HUANCAMELICA, MULTIDISTRITAL 0063522 SUPERVISION CARRETERA IMPERIAL-MAYOCC-AYACUCHO, TRAMO MAYOCC-HUANTA			SUPERVISION	0.001	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0735 0138.3000131.5001434.15.033.0064.00015, PIURA, SULLANA, MULTIDISTRITAL 0193683 MANTENIMIENTO PERIÓDICO CARRETERA SULLANA -TALARA KM 13+000 AL 26+000 REGION PIURA			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0736 0138.2192666.6000002.15.033.0064.00001, LORETO, MAYNAS, MULTIDISTRITAL 0183133 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMO I BELLAVISTA - SANTO TOMAS PUENTE NANAY Y VIADUCTOS DE ACCESO REGION LORETO			SUPERVISION	0.001	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0737 0138.2002210.6000002.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, SAN IGNACIO, MULTIDISTRITAL 0052984 SUPERVISION: PERICOS SAN INGNACIO (INC VIA DE EVITAMIENTO)			SUPERVISION	0.001	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0738 0138.2132704.6000043.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, TOCACHE, UCHIZA 0193856 PACRI CONSTRUCCION PUENTE CRISNEJAS Y ACCESOS REGION SAN MARTIN			UNIDAD		2.850	0.000	0.00	2.850	100.00
0739 0138.3000131.5001435.15.033.0064.00028, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL 0193859 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PTE. RAITHER - PAUCARTAMBO - VILLA RICA - PUERTO BERMUDEZ / PTO. PAUCARTAMBO - OXAPAMPA REGION JUNIN			KILOMETRO	190.000	190.000	190.000	100.00	190.000	100.00
0740 0138.2031797.6000043.15.033.0064.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL 0052413 PACRI TR. PUENTE REITHER-PTE PAUCARTAMBO-VILLA RICA			UNIDAD		107.250	0.000	0.00	1.500	1.40
0741 0138.2146291.6000001.15.033.0064.00001, UCAYALI, CORONEL PORTILLO, MULTIDISTRITAL 0055698 ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROY. CONSTRUCC. DE LA AMPLIACION DE LA SEGUNDA CALZADA DEL TR. DV. AEROPUERTO PUCALLPA-CEMENTERIO JARDIN DEL BUEN RECUERDO			ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2016

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0742	0138.2022937.6000002.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, OTUZCO, MULTIDISTRITAL								
	0052979 SUPERVISION: DV. OTUZCO-DV. CALLACUYAN		SUPERVISION		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0743	0138.2131925.6000043.15.033.0064.00002, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL								
	0167182 PACRI CARRETERA VILLARICA-PUERTO BERMUDEZ		UNIDAD	1.000	1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0744	0138.2094428.6000043.15.033.0064.00001, LIMA, LIMA, LIMA								
	0055859 PACRI RAMIRO PRIALE Y CARRETERA CENTRAL		UNIDAD	0.010	7.500	0.000	0.00	2.625	35.00
0745	0138.2043363.6000043.15.033.0064.00001, PIURA, SULLANA, MULTIDISTRITAL								
	0063513 PACRI CARRETERA SULLANA - EL ALAMOR		UNIDAD	0.100	18.000	0.000	0.00	0.750	4.17
0746	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00063, ANCASH, MARISCAL LUZURIAGA, MULTIDISTRITAL								
	0194917 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA		ESTUDIO DE		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
	PACOSBAMBA - PISCOBAMBA, PROV. MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH.		PREINVERSION						
	RUTA NACIONAL PE - 14C REGION ANCASH								
0747	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00064, HUANCAMELICA, TAYACAJA, MULTIDISTRITAL								
	0194916 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA		ESTUDIO DE		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
	HUANCAYO - IZCUCHACA (LONGITUDINAL DE LA SIERRA, TRAMO 4) REGION		PREINVERSION						
	JUNIN								
0748	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00065, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO								
	0195218 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS REGION		ESTUDIO	1.000		0.000	0.00	0.000	0.00
	CALLAO								
0749	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00029, HUANCAMELICA, CHURCAMP, MULTIDISTRITAL								
	0194695 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP. PE-3S IZCUCHACA		KILOMETRO	0.001	286.920	0.000	0.00	286.920	100.00
	- HUANCAMELICA - PLAZAPATA - CASTRO VIRREYNA - TICRAPO - PAMPANO Y								
	SANTA INES - PILPICHACA - RUMICHACA REGION HUANCAMELICA								
0750	0138.2027620.6000022.15.033.0064.00005, ICA, ICA, MULTIDISTRITAL								
	0193351 OBRAS ADICIONALES - RED VIAL 6		KILOMETRO	0.001	1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0751	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00030, AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL								
	0195294 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA -		KILOMETRO	0.001	89.147	0.000	0.00	89.147	100.00
	CARRETERA DV. QUILCA - MATARANI (KM 00+000 - KM 89+147.62) REGION								
	AREQUIPA								
0752	0138.2234985.6000001.15.033.0064.00001, PIURA, HUANCABAMBA, MULTIDISTRITAL								
	0154029 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE.1		ESTUDIO	0.001	0.050	0.000	0.00	0.050	100.00
	NJ - BUENOS AIRES - SALITRAL - CANCHAQUE - EMP. PE 3N HUANCABAMBA,								
	TRAMO CANCHAQUE - HUANCABAMBA								

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2016

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0753	0138.2110581.6000001.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, MULTIDISTRITAL									
	0050569 ESTUDIO DEFINITIVO DE CAJABAMBA-SAUSACocha			ESTUDIO	0.001	0.100	0.000	0.00	0.001	1.00
0754	0138.2022221.4000178.15.033.0064.00002, CUSCO, LA CONVENCION, MULTIDISTRITAL									
	0047552 ALFAMAYO CHAULLAY QUILLABAMBA			KILOMETRO	0.001	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0755	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00031, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL									
	0195849 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA CARRETERA EMP. PE-3S COMAS - SATIPO - MAZAMARI / PUERTO OCOPA - ATALAYA / SATIPO - MAZAMARI - PUERTO OCOPA / MAZAMARI - SAN MARTIN DE PANGO - PUNTA DE CARRETERA REGION JUNIN			KILOMETRO	0.001	472.800	0.000	0.00	431.369	91.24
0756	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00032, ANCASH, HUARAZ, MULTIDISTRITAL									
	0195850 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA CARRETERA CONOCOCHA - HUARAZ -CARAZ - MOLINOPAMPA - Y EMP. PE-3N REGION ANCASH			KILOMETRO	0.001	333.018	0.000	0.00	333.018	100.00
0757	0138.2058733.6000002.15.033.0064.00002, AREQUIPA, CAMANA, MULTIDISTRITAL									
	0063524 SUPERVISION CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA, TRAMO DV. QUILCA - MATARANI			SUPERVISION	0.001	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0758	0138.2134846.4000178.15.033.0064.00001, LIMA, HUAURA, MULTIDISTRITAL									
	0094790 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N RIO SECO - EL AHORCADO - EMP. PE-18 (SAYAN)			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0759	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00035, AREQUIPA, CAYLLOMA, MULTIDISTRITAL									
	0196889 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA VIZCACHANI - PUENTE CALLALLI REGION AREQUIPA			KILOMETRO	0.001	50.000	0.000	0.00	50.000	100.00
0760	0138.2318526.6000001.15.033.0064.00001, ICA, CHINCHA, MULTIDISTRITAL									
	0197481 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA CHINCHA - ICA TRAMO KM 188+000 - KM 283+609 REGION ICA			ESTUDIO	1.000	1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0761	0138.2318526.6000002.15.033.0064.00001, ICA, CHINCHA, MULTIDISTRITAL									
	0197480 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA CHINCHA - ICA TRAMO KM 188+000 - KM 283+609			SUPERVISION	1.000	1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0762	0138.2318526.4000073.15.033.0064.00001, ICA, CHINCHA, MULTIDISTRITAL									
	0197481 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA CHINCHA - ICA TRAMO KM 188+000 - KM 283+609 REGION ICA			KILOMETRO	1.000	1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0763	0138.2300833.6000001.15.033.0064.00001, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL									
	0197484 CONSTRUCCION DEL PASO VEHICULAR 15 DE ENERO DEL TRAMO VIAL PUENTE PUCUSANA - CERRO AZUL - ICA REGION LIMA			ESTUDIO	1.000	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2016

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0764	0138.2300824.6000001.15.033.0064.00001, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL									
	0197496 CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL SAN JOSE DEL TRAMO VIAL PUENTE PUCUSANA - CERRO AZUL - ICA REGION LIMA			ESTUDIO	1.000	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0765	0138.2300831.6000001.15.033.0064.00001, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL									
	0197486 CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL BUJAMA DEL TRAMO VIAL PUENTE PUCUSANA - CERRO AZUL - ICA REGION LIMA			ESTUDIO	1.000	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0766	0138.2300834.6000001.15.033.0064.00001, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL									
	0197485 CONSTRUCCION DE LA INTERSECCION CP CHOCALLA DEL TRAMO VIAL PUENTE PUCUSANA - CERRO AZUL - ICA REGION LIMA			ESTUDIO	1.000	1.000	0.000	0.00	0.001	0.10
0767	0138.2300828.6000001.15.033.0064.00001, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL									
	0197487 CONSTRUCCION DEL PASO PEATONAL SAN ANTONIO DEL TRAMO VIAL PUENTE PUCUSANA - CERRO AZUL - ICA REGION LIMA			ESTUDIO	1.000	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0768	0138.2131924.6000043.15.033.0064.00001, HUANCAMELICA, HUANCAMELICA, MULTIDISTRITAL									
	0170416 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS REGION HUANCAMELICA			UNIDAD		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0769	0138.2300835.6000001.15.033.0064.00001, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL									
	0197483 CONSTRUCCION DEL PASO PEATONAL INFERIOR DEL CENTRO POBLADO 9 DE OCTUBRE TRAMO VIAL PUENTE PUCUSANA - CERRO AZUL - ICA REGION LIMA			ESTUDIO	1.000	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0770	0138.2300808.6000001.15.033.0064.00001, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL									
	0197482 CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL PALMA ALTA DEL TRAMO VIAL PUENTE PUCUSANA - CERRO AZUL - ICA REGION LIMA			ESTUDIO	1.000	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0771	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00066, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, ANDAHUAYLAS									
	0197542 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO ANDAHUAYLAS REGION APURIMAC			ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0772	0138.2001621.6000013.15.033.0064.00035, ANCASH, SANTA, MULTIDISTRITAL									
	0197553 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA - HUALLANCA REGION ANCASH			ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0773	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00033, CAJAMARCA, CONTUMAZA, MULTIDISTRITAL									
	0196888 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA CARRETERA CHILETE - CONTUMAZA Y EMP. CHICAMA - DV. SAUSAL - CRUCE CASCAS - CASCAS, RUTA PE-1NF REGION CAJAMARCA			KILOMETRO	0.001	107.760	0.000	0.00	107.760	100.00
0774	0138.2249827.6000001.15.033.0064.00001, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL									
	0197543 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL Y ACCESOS TREBOL DEL			ESTUDIO	1.000	1.000	0.000	0.00	0.001	0.10

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2016

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
PACIFICO - BRISAS DE CONCON REGION LIMA									
0775	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00036, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL								
	0198025	MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA DE CARRETERA LA OBRILLA - EMP. PI 106 (LOCUTO) REGION PIURA	KILOMETRO	0.001	35.000	0.000	0.00	35.000	100.00
0776	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00034, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL								
	0198026	MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA DE CARRETERA MIRAFLORES - SANTA ANA - LA OBRILLA RUTA PE - 02D REGION PIURA	KILOMETRO	0.001	26.100	0.000	0.00	26.100	100.00
0777	0138.2031797.4000091.15.033.0064.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL								
	0052664	PUENTE REITHER - PUENTE PAUCARTAMBO - VILLARICA	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0778	0138.3000131.5001434.15.033.0064.00016, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, SANTA MARIA DE CHICMO								
	0198024	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA DE CARRETERA ABRA TOCTO - SANTA MARIA DE CHICMO (CARRETERA LONGITUDINAL DE LA SIERRA TRAMO 4) REGION AYACUCHO	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0779	0138.2043324.4000073.15.033.0064.00001, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, PIMENTEL								
	0056271	CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA PIMENTEL-CHICLAYO KM 6+950 - KM 10+100	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0780	0138.2046177.6000043.15.033.0064.00001, MOQUEGUA, GENERAL SANCHEZ CERRO, MULTIDISTRITAL								
	0198758	PACRI MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA OMATE AREQUIPA	UNIDAD		28.200	0.000	0.00	0.001	0.00
0781	0138.2046177.6000043.15.033.0064.00002, MOQUEGUA, GENERAL SANCHEZ CERRO, MULTIDISTRITAL								
	0198759	INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA OMATE AREQUIPA	PLAN		0.200	0.000	0.00	0.100	50.00
0782	0138.2235630.4000073.15.033.0064.00002, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL								
	0164139	SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA PIURA - PAITA REGION PIURA	SUPERVISION	1.000	1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0783	0138.2235630.6000002.15.033.0064.00001, PIURA, PAITA, MULTIDISTRITAL								
	0164139	SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA PIURA - PAITA REGION PIURA	SUPERVISION	1.000	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0784	0138.2046177.6000001.15.033.0064.00001, MOQUEGUA, GENERAL SANCHEZ CERRO, MULTIDISTRITAL								
	0165640	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA - AREQUIPA TRAMO MOQUEGUA - OMATE REGION MOQUEGUA	ESTUDIO		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2016

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0785 0138.2001621.6000046.15.033.0064.00067, PIURA, MORROPON, LA MATANZA									
0205624 REEMPLAZO DEL PUENTE CARRASQUILLO UBICADO EN EL			ESTUDIO		0.250	0.000	0.00	0.250	100.00
CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE- 02C DV. PUENTE CARRASQUILLO -									
PTE. CARRASQUILLO - MORROPÓN REGION PIURA									
0786 0138.2110320.6000001.15.033.0064.00001, HUANUCO, PUERTO INCA, MULTIDISTRITAL									
0050593 ESTUDIO DEFINITIVO DE PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO,			ESTUDIO	0.100	0.100	0.000	0.00	0.001	1.00
TR: PUERTO SUNGARO - SAN ALEJANDRO									
0787 0138.2000270.6000016.15.033.0064.00004, LIMA, LIMA, LIMA									
0001437 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS			SUPERVISION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0788 0138.2132705.4000091.15.033.0064.00001, JUNIN, YAULI, MULTIDISTRITAL									
0055850 REH. Y MEJ. DV. LAS VEGAS-TARMA			KILOMETRO	0.100	1.000	0.000	0.00	0.001	0.10
0789 0138.2089761.6000001.15.033.0064.00002, HUANCAMELICA, ACOBAMBA, MARCAS									
0206157 CONSTRUCCION DEL PUENTE PUCAYACU REGION HUANCAMELICA			ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0790 0138.3000131.5001434.15.033.0064.00017, ANCASH, SANTA, MULTIDISTRITAL									
0206137 MANTENIMIENTO PERIÓDICO CARRETERA SANTA - VINZOS -			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
CHUQUICARA REGION ANCASH									
0791 0138.2028339.4000178.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, CELENDIN, MULTIDISTRITAL									
0094785 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAJAMARCA -			KILOMETRO	0.100	1.000	0.000	0.00	0.001	0.10
CELENDIN - BALZAS, TR. KM 52 - CELENDIN									
0792 0138.3000131.5001435.15.033.0064.00035, ICA, PISCO, MULTIDISTRITAL									
0165434 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PISCO PLAYA -			KILOMETRO	0.001	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
PARACAS REGION ICA									
0793 0138.2001621.6000046.15.033.0064.00068, CAJAMARCA, SAN IGNACIO, MULTIDISTRITAL									
0179535 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAMAYA (DV. OLMOS) - JAEN			ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
- SAN IGNACIO PUENTE INTEGRACION (FRONTERA CON ECUADOR) /									
SONDOR - TABACONAS - DV. SAN JOSE DEL ALTO - TAMBORAPA (EMP.									
PE-5N) / CANCHAQUE - HUANCABAMBA POR NIVELES DE SERVICIO REGION									
CAJAMARCA									
0794 0138.3000131.5001435.15.033.0064.00036, MOQUEGUA, ILO, ILO									
0207027 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA			KILOMETRO	0.001	5.000	0.000	0.00	5.000	100.00
CARRETERA PE-1SD SECTOR: AV. ANDRES AVELINO CÁCERES - AV. JOSÉ									
OLAYA REGION TACNA									
0795 0138.3000131.5001435.15.033.0064.00037, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL									
0207046 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA			KILOMETRO	0.001	11.145	0.000	0.00	11.145	100.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2016

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
CARRETERA EMP. PE-3SP (DV. ATUNCOLLA) - ATUNCOLLA REGION PUNO									
0796	0138.2042771.4000178.15.033.0064.00002, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL								
	0047931 AYACUCHO ABANCAY KM. 50 000 KM. 98 800		KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0797	0138.2058698.6000002.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, CHOTA, MULTIDISTRITAL								
	0052981 SUPERVISION: LLAMA - COCHABAMBA		SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0798	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00038, CAJAMARCA, HUALGAYOC, MULTIDISTRITAL								
	0207384 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA - CARRETERA CHOTA BAMBAMARCA HUALGAYOC REGION CAJAMARCA		KILOMETRO	0.001	58.800	0.000	0.00	58.800	100.00
0799	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00037, JUNIN, JAUJA, MULTIDISTRITAL								
	0207386 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA - CARRETERA EMP. PE-22B (SAN RAMON), VITOC - CONAC - LIBERTAD TINCO - MONOBAMBA - UCHUBAMBA - CURIMARCA - ABRA CURIMARCA - QUERO - MOLINOS -JULCAN - MASMA -EMP. PE -3S (ATAURA) REGION JUNIN		KILOMETRO	0.001	125.548	0.000	0.00	125.548	100.00
0800	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00038, JUNIN, YAULI, MULTIDISTRITAL								
	0207602 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA-CARRETERA EMP PE - 3N(LA CIMA) - AZULMITA - ATOCSAYO - CONOCANCHA - DV CORPACANCHA - CHUPAS - CUEVA - CORICOCHA - EMP. PE-22 (CHINCHAN), RUTA -3N G REGION JUNIN		KILOMETRO	0.001	73.430	0.000	0.00	73.430	100.00
0801	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00039, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL								
	0207603 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NAC. NO PAVIMENTADA CARRETERA: DV BAJO KIMIKI-BOCA HUATZIRIQUI-CAPACHARI-BAJO MARITARINI-IMPITATO CASCADA-AOTI-NAPATI-CHONTAKIARI-PALOMAR-BUENOS AIRES-EMP PE 5S (DV.PUERTO OCOPA) RUTA PE-5S B (VARIANTE) REGION JUNIN		KILOMETRO	0.001	90.000	0.000	0.00	90.000	100.00
0802	0138.3000131.5001433.15.033.0064.00083, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MULTIDISTRITAL								
	0207385 CONSERVACIÓN RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA DE LA CARRETERA AV. NESTOR GAMBETA REGION CALLAO		KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0803	0138.3000131.5001434.15.033.0064.00018, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, MULTIDISTRITAL								
	0207604 MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA - CARRETERA DESVIO KISHUARA - PUENTE SAHUINTO REGION AYACUCHO		KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0804	0138.2110693.4000179.15.033.0064.00001, TUMBES, CONTRALMIRANTE VILLAR, ZORRITOS								
	0063492 CONSTRUCCION DEL PUENTE CALETA GRAU Y ACCESOS		KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2016

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0805	0138.2001621.6000046.15.033.0064.00069, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL									
	0207959 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO ENE Y ACCESOS REGION JUNIN			ESTUDIO		0.350	0.000	0.00	0.350	100.00
0806	0138.2235630.6000001.15.033.0064.00001, PIURA, PAITA, MULTIDISTRITAL									
	0159186 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA PIURA - PAITA REGION PIURA			KILOMETRO	1.000	1.000	0.000	0.00	0.001	0.10
0807	0138.2027711.6000043.15.033.0064.00002, CUSCO, ESPINAR, MULTIDISTRITAL									
	0207934 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA PATAHUASI - YAURI - SICUANI TRAMO NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO REGION CUSCO			UNIDAD		2.400	0.000	0.00	2.400	100.00
0808	0138.2002210.6000002.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, SAN IGNACIO, MULTIDISTRITAL									
	0052994 SUPERVISION: SAN IGNACIO PUENTE INTEGRACION			SUPERVISION		0.001	0.000	0.00	1.000	100,000.00
0809	0138.2158700.6000043.15.033.0064.00001, APURIMAC, ABANCAY, ABANCAY									
	0193369 PACRI CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCAY REGION APURIMAC			UNIDAD		18.000	0.000	0.00	20.000	111.11
0810	0138.2042771.4000178.15.033.0064.00003, APURIMAC, CHINCHEROS, MULTIDISTRITAL									
	0047929 AYACUCHO ABANCAY KM. 154 000 - KM. 210 000			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0811	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00039, ICA, PISCO, MULTIDISTRITAL									
	0208490 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA de CARRETERA PTA. PEJERREY - SAN CLEMENTE - PTE. CHOCLOCOCHA - AYACUCHO REGION ICA			KILOMETRO	0.001	365.012	0.000	0.00	365.012	100.00
0812	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00040, CAJAMARCA, JAEN, MULTIDISTRITAL									
	0207960 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CHAMAYA - JAEN - SAN IGNACIO - PUENTE LA Balsa REGION CAJAMARCA			KILOMETRO	0.001	176.386	0.000	0.00	176.386	100.00
0813	0138.3000131.5001436.15.033.0064.00040, HUANUCO, HUACAYBAMBA, MULTIDISTRITAL									
	0208602 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA CARRETERA PTE COPUMA - HUACAYBAMBA - CARPA, RUTA PE 14 A REGION ANCASH			KILOMETRO	0.001	101.200	0.000	0.00	101.200	100.00
0814	0138.2058698.4000178.15.033.0064.00003, CAJAMARCA, CHOTA, MULTIDISTRITAL									
	0048009 COCHABAMBA - CHOTA			KILOMETRO		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0815	0138.3000131.5001435.15.033.0064.00041, ICA, PALPA, MULTIDISTRITAL									
	0208766 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA CARRETERA GUADALUPE - ICA - PALPA - ATICO REGION ICA			KILOMETRO	0.001	379.780	0.000	0.00	379.780	100.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2016

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0816 0138.3000131.5001436.15.033.0064.00041, CAJAMARCA, JAEN, MULTIDISTRITAL									
0208767 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA CARRETERA EMP PE-3N (CHOTA) - EMP. PE-3N (CUTERVO) REGION LAMBAYEQUE			KILOMETRO	0.001	40.960	0.000	0.00	40.960	100.00
0817 0138.3000131.5001435.15.033.0064.00042, AREQUIPA, CARAVELI, MULTIDISTRITAL									
0207961 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA ATICO - DV. QUILCA (KM 709+000 - KM 852+335) REGION AREQUIPA			KILOMETRO	0.001	143.335	0.000	0.00	143.335	100.00
0818 0138.2027711.4000178.15.033.0064.00001, CUSCO, CANAS, CHECCA									
0050194 EL DESCANSO-LANGUI			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0819 0138.2058698.6000002.15.033.0064.00003, CAJAMARCA, HUALGAYOC, MULTIDISTRITAL									
0054337 SUPERVISION DV YANACOCCHA-HUALGAYOC			SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0820 0138.2002213.4000091.15.033.0064.00001, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, MULTIDISTRITAL									
0078215 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TARAPOTO-JUANJUI TRAMO CASPIZAPA-JUANJUI			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0821 0138.3000131.5001435.15.033.0064.00043, AREQUIPA, CAYLLOMA, MULTIDISTRITAL									
0209710 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA CARRETERA IMATA - OSCOLLO - NEGROMAYO REGION AREQUIPA			KILOMETRO	0.001	67.645	0.000	0.00	67.645	100.00
0822 0138.3000131.5001435.15.033.0064.00044, SAN MARTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO									
0209711 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA EMP PE 18 (DV TINGO MARIA) - AUCAYACU - NUEVO PROGRESO - TOCACHE - JUANJUI - PICOTA- TARAPOTO REGION SAN MARTIN			KILOMETRO	0.001	458.690	0.000	0.00	458.690	100.00
0823 0138.3000131.5001439.15.033.0064.00028, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL									
0209913 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - LONGITUDINAL DE LA SIERRA TRAMO 2 REGION CAJAMARCA			KILOMETRO		1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0824 0138.2001621.6000046.15.033.0064.00070, CAJAMARCA, CONTUMAZA, MULTIDISTRITAL									
0209834 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHICAMA - CASCAS - CONTUMAZA - CHILETE POR NIVELES DE SERVICIO REGION CAJAMARCA			ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0825 0138.2001621.6000046.15.033.0064.00071, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL									
0209712 MEJORAMIENTO DE LA CARRTERA EMP. PE-1N (DV. PTE. MACARÁ) - DV. TAMBO GRANDE - PTE. LAS LOMAS - LAS LOMAS - DV. SUYO - PTE. SUYO - DV. SURPAMPA (PE-1N M) - DV. LA TINA (PE-1N M) - PTE. MACARÁ (FRONTERA CON ECUADOR) / EMP. PE-1N L (DV. SURPAMPA) - CHIR			ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0826 0138.2235631.6000001.15.033.0064.00001, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL									
0159187 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VIA DE			ESTUDIO		0.300	0.000	0.00	0.001	0.33

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2016

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
EVITAMIENTO DE PIURA - CARRETERA PANAMERICANA NORTE TRAMO KM 988+000 - KM 1001+924 REGION PIURA									
0827	0138.3000131.5003240.15.033.0064.00029, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE								
0054022	UNIDAD DE PEAJE MOCCE		VEHICULO CONTROLADO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00

Apéndice C: METODOLOGÍA PARA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)

El procedimiento de evaluación del Plan de Operativo Institucional (POI) se realizó en las siguientes etapas:

Etapla 1: Recopilación sistemática de información de las unidades orgánicas responsables de las intervenciones, respecto de las metas programadas y de la ejecución. En esta etapa, los responsables de las intervenciones remiten a la OPEI/Programación Física la información de avance mensual obtenido, correspondiente al periodo de evaluación. Se utilizan formatos predeterminados como hojas de cálculo; además, envían las principales dificultades/causas ocurridas en la ejecución de las intervenciones, así como la propuesta de medidas correctivas y/o adoptadas². La responsabilidad de la entrega oportuna de la información son de las gerencias, a través un coordinador(a).

Etapla 2: Revisión, consolidación y sistematización de la información. En esta etapa se revisa la consistencia de la información recibida, y se consolida la información en una base de datos de intervenciones. Así también, se registra los avances físicos en el SIAF-MEF; donde luego, es posible obtener el grado de avance según productos y/o proyectos y responsables, respecto de sus metas programadas para el POI de Provías Nacional.

Etapla 3: Evaluación cuantitativa y cualitativa. Esta etapa se inicia con el análisis cuantitativo, reportado de la base de datos, respecto a los avances físicos y financieros por meta a cargo de cada unidad orgánica; además, el análisis cualitativo, identifica los niveles de calificación obtenidos y las causas de la variación de las metas programadas.

La Evaluación Cuantitativa se realiza de acuerdo a la Directiva N° 005-2012-EF/50.011. Directiva para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de las entidades del gobierno nacional, y gobiernos regionales para el año fiscal 2016. En cuyo artículo 5°, literal b, señala que el indicador de gestión muestra el grado de avance físico a nivel de actividades y/o proyectos, respecto de la misión institucional. La calificación es según rango que se detalla a continuación:

Rango de Calificación

Rango	Calificación	Concepto
100% -95%	Muy bueno	Indica que la ejecución de la meta, de la actividad y/o proyecto, alcanzó o superó lo programado.
90%-94%	Bueno	Indica una ejecución significativa de la meta de la actividad y/o proyecto.
85%-89%	Regular	Indica una ejecución lenta de la meta de la actividad y/o proyecto
0-84%	Bajo	Indica retraso en la ejecución de la meta de la actividad y/o proyecto

Fuente: MEF

Elaboración: OPEI/Programación Física

La evaluación del POI se realiza en los siguientes aspectos:

¹ En cumplimiento a la N° 019 -2016-EF/50.01, del 28 de junio de 2016.

Ejecución Técnica: Con énfasis en el nivel de resultados esperados, y en los niveles de producto, actividades y proyectos.

Ejecución financiera: En relación al presupuesto y concretamente, con los costos previstos para alcanzar los resultados esperados y realizar las actividades.

Definiciones estratégicas

Las definiciones estratégicas son herramientas que entregan información sobre los ejes orientadores del quehacer de una organización; se obtienen a partir de un proceso de planificación estratégica o de un proceso más simple de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de decisiones colectivas en torno al quehacer actual de la institución. Las definiciones estratégicas se muestra en la tabla 5