



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes


Provías Nacional



REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA DESVÍO LAS VEGAS - TARMA

**INFORME DE  
EVALUACIÓN DEL  
PLAN OPERATIVO  
INSTITUCIONAL  
AL II SEMESTRE**

**2014**



51028686050  
**CARGO**

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"  
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

**MEMORANDUM N° 1044-2015-MTC/20**

**A:** **ING. CARLOS EDUARDO LOZADA CONTRERAS**  
Director General Oficina de Planeamiento y Presupuesto,

**ASUNTO:** Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional 2014

**REF.:** Memorando (M) N°25-MTC/09.03

**FECHA:** 21 ABR 2015



Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, para remitir adjunto el Informe de evaluación del Plan Operativo Institucional 2014, documento que contiene la Evaluación según la cadena de resultados<sup>1</sup> del Programa Presupuestal 0061 y los indicadores de desempeño de responsabilidad de Provias Nacional.

Atentamente,



**ORIGINAL FIRMADO**  
**Mag. Raúl Torres Trujillo**  
Director Ejecutivo  
Provias Nacional

Ministerio de Transportes y Comunicaciones  
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO  
22 ABR. 2015  
RECIBIDO  
Reg. N° ..... Hora: 11:13

<sup>1</sup> Meta presupuestaria, Actividad, productos/proyectos y resultado específico.

## RESUMEN EJECUTIVO

### Contexto

El presente Resumen Ejecutivo, es resultado del Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) 2014, en el que se entregó a los usuarios de la red vial nacional 537 km, 5 puentes (207 m) rehabilitados y mejorados y el mantenimiento vial de 23,687 Km<sup>1</sup>.

### Objetivos y Alcance

La evaluación tiene como objetivos proporcionar una evaluación útil para contribuir al proceso de rendición de cuentas, al aprendizaje corporativo, a la difusión de resultados de las intervenciones en la Red Vial Nacional (RVN); y aportar información y conocimiento para tomar decisiones sobre la continuidad, modificación, reasignación de recursos u otros aspectos relativos a las intervenciones evaluadas, además de proveer recomendaciones que puedan servir de insumo para el Próximo Plan Operativo Anual (POI).

### Metodología

El procedimiento de evaluación del Plan de Acción se realiza en las siguientes etapas:

Etapas 1: Recopilación de información de las unidades orgánicas, responsables de la ejecución de metas del Plan.

Etapas 2: Revisión, consolidación y sistematización de la información.

Etapas 3: Evaluación cuantitativa y cualitativa.

Tabla de Calificación

Rango	Calificación	Concepto
100% - 95%	Muy bueno	Indica que la ejecución de la meta de la actividad y/o proyecto alcanzo o superó lo programado.
90%- 94%	Bueno	Indica una ejecución significativa de la meta de la actividad y/o proyecto.
85%- 89%	Regular	Indica una ejecución lenta de la meta de la actividad y/o proyecto
0-84%	Bajo	Indica retraso en la ejecución de la meta de la actividad y/o proyecto

### Evaluación de indicadores de Desempeño

Resultado Especifico	Indicador	2014: II SEM		
		Prog.	Obt.	Avance (%)
Contribuir a la reducción del costo, tiempo y mejorar la seguridad vial en el desplazamiento de personas y mercancías en el sistema de transporte terrestre.	Porcentaje de la red vial nacional pavimentada en buen estado	93	93	100
	Porcentaje de la red vial nacional pavimentada	70	68	96

La meta obtenida en los indicadores de desempeño, son buenos ya que han alcanzado el 100% y 96% respectivamente en relación al valor programado. Estos logros se explican principalmente por:

- Incremento de la RVN pavimentada (cambio de estándar) como resultado de la aplicación de solución básica de 1,049 Km

<sup>1</sup> Incluye la RVN concesionada.

**RESUMEN EJECUTIVO**

- Rehabilitación de 216 Km y el mejoramiento (asfaltado) de 310 Km
- Mantenimiento periódico de la RVN pavimentada de 55 Km

**Indicadores de PRODUCTO: 3.000131 Camino Nacional con Mantenimiento Vial**

Producto	Indicador	U.M.	Progra mado	Ejecuta do	Avance %
3000131. Camino Nacional con Mantenimiento Vial	Desempeño	%	97	97	97
	Producción Física (*)	Km.	20,706	18,068	87

(\*) En la meta obtenida no se incluye la RVN en zona urbana, atendidos por los gobiernos regionales como en el caso de Lima Metropolitana ni los tramos en obra.

El producto está vinculado al mantenimiento de la RVN, por la importancia de las condiciones de la infraestructura vial en los servicios de transporte y sus consecuencias en el costo de transporte. La presencia de cuellos de botella, restricciones físicas y de interconexiones trucas hace que el transporte no sea eficiente y competitivo en costos.

**Indicadores de las ACTIVIDADES del Producto**

El cumplimiento de los indicadores de producto, está directamente relacionado al cumplimiento de cada una de sus actividades. Por ello los valores alcanzados en los indicadores de las actividades son de importancia.

Producto/Actividad	U.M.	Producción física		
		Programado	Ejecutado	% avan.
3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial	Km.	20,706	18,068	87
5001433 Conservación por Niveles de Servicio de la Red Pavimentada y No Pavimentada	Km.	15,688	13,137	84
5001434 Mantenimiento Periódico de la Red Vial Nacional Pavimentada	Km.	26	53	201
5001435 Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional Pavimentada	Km.	643	2,287	356
5001436 Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional No Pavimentada	Km.	1,564	3,279	210
5001437 Prevención y Atención de Emergencias Viales	Intervención	684	635	93
5001439 Conservación Vial por Niveles de Servicio de la Red Concesionada	Km.	5,018	4,931	98
5003240 Funcionamiento de Unidades de Peajes	Vehículo controlado	7,937,124	7,286,025	92

**Indicadores de PROYECTOS**

Tipo de Proyecto	U.M.	Valor Programado	Valor Obtenido	Avance %
Construcción y Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Pavimentada	Km (terminados)	204	537	263
Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento de Puentes	M (terminados)	227	207	91

## **PROBLEMAS PRESENTADOS**

- Los estudios de convenio tienen un tiempo de ejecución mayor a los tiempos históricos administrados por PVN.
- Incumplimiento por parte de los Consultores en la elaboración de estudios.
- En el 2014, no presentaron avances los siguientes estudios:
  - Estudio Definitivo del Puente Bocapan Y Accesos
  - Estudio Definitivo del Puente Tumbes Y Accesos
  - Estudio Definitivo del Puente Chacanto Y Accesos
  - Estudio Definitivo del Puente Malcas (Cruce del Rio Negro con la carretera San Marcos-Cajabamba-Huamachuco)
  - Estudio de Factibilidad de la Vía de Evitamiento Ollantaytambo
  - Estudio Definitivo para la Construcción de la Variante Nueva Fuerabamba
- Demanda de atención de carreteras mediante documentos que modifican la prioridad de nuestras metas (pedidos de asociaciones pro carreteras, Congresistas, Municipalidades, Gobiernos Regionales, etc.)
- Demora en proceso de trámite por el Consultor ante las autoridades y propietarios para la disponibilidad de terrenos, canteras, botaderos y fuente de agua, sujeto a coordinación con autoridades locales y comunidades campesinas y nativas
- Demora de la DGASA-MTC en revisar los informes de avance del componente ambiental elaborados por las empresas consultoras. Esta entidad tiene sus propios plazos en su tupa para pronunciarse sobre los documentos que ingresan a su entidad. (fijar plazos para revisar los informes) generando reclamo de los Consultores y solicitudes de ampliaciones de plazo por este motivo.
- Demora del Ministerio de Cultura en revisar los informes de avance del componente arqueológico elaborado por las empresas consultoras. Esta entidad tiene sus propios plazos en su tupa para pronunciarse sobre los documentos que ingresan a su entidad.
- Demora en las autorizaciones para el uso de Canteras, Fuentes de Agua, etc. por parte de los dueños y/o de las entidades privadas o públicas, sea por falta de interés del titular o por el costo compensación entre otros.
- Proceso de trámite en OPI, esta entidad a pesar de tener plazos de atención de los proyectos y documentos para su atención, no prioriza su atención ya que en muchos casos se toman más de los 30 días hábiles para la atención de documentos remitidos por esta Unidad Gerencial, motivando el incumplimiento de las metas previstas por la UGE.
- Demora en realizar las tasaciones de predios, para cumplir con el procedimiento de pago de las afectaciones, de parte de la Dirección Nacional de Construcción del Viceministerio de Construcción y Saneamiento.
- La falta de participación en las consultas públicas Específicas de los Estudios PACRI, muchas veces dificulta las labores de implementación del PACRI.
- La falta de consultoras especializadas en la implementación de PACRI.

## **PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS**

- Dar mayor énfasis en la Administración técnica de estas intervenciones Contratadas, a fin de que los trabajos culminen en los tiempos previstos y se pueda cumplir con las metas.

**RESUMEN EJECUTIVO**

- Intensificar con las coordinaciones con las empresas consultoras y entidades externas que participan en la elaboración y las aprobaciones de los Estudios, a fin de lograr su atención en plazos oportunos.
- Culminar los estudios definitivos en ejecución y gestionar la aprobación oportuna de la verificación de viabilidad, según corresponda, por parte de OPI - MTC, de tal manera que pueda contratarse las obras oportunamente.
- Dar celeridad a la contratación, ejecución y aprobación de estudios de los Corredores Viales para la implementación de pavimentos de solución básica incluidos su mantenimiento, así como de los Puentes que se implementan en el marco del Programa Nacional de Puentes.
- Coordinar el otorgamiento oportuno, de parte de la OGPP-MTC, de la viabilidad a los estudios de pre inversión a nivel de Perfil de Mejoramiento con pavimento a nivel de soluciones básica (cuya sostenibilidad se sustenta con los contratos de conservación por niveles de servicio de mediano plazo) de tal manera que pueda implementarse las obras de mejoramiento con solución básica (pavimento económico).
- Implementar la creación dentro de la estructura organizacional de PROVIAS NACIONAL, la Gerencia de Derecho de Via con la finalidad de dotarle de mayor eficiencia al proceso de implementación de PACRI, actualmente ya se ha tramitado el Dispositivo correspondiente, esperando su respectiva aprobación, lo que coadyuvará a lo establecido en La Ley de Presupuesto para el año 2015, que autoriza la transferencia de recursos al Ministerio de Vivienda para las tasaciones de los predios, de esta manera una parte del proceso se abreviará en 60 días.
- Generar las condiciones para implementar indicadores de eficacia, eficiencia, economía y calidad para las actividades (procesos), productos y proyectos; lo cual permitirá que las unidades orgánicas realicen su programación, monitoreo, evaluación y control en concordancia a la cadena de resultados esperados de PVN como parte del PP 061. Ver tabla

**Elementos de la cadena de resultados y las dimensiones del desempeño**

CADENA DE RESULTADOS	INDICADOR	
Resultado Final	IMPACTO	<i>Efectividad</i>
Resultado Especifico	EFFECTO	
Producto / Proyectos	PRODUCTO	<i>Eficiencia, Calidad</i>
Actividad / Acción Inversión	PROCESO	<i>Eficiencia, calidad</i>
Tarea / Acción	INSUMO	<i>Economía, eficiencia, calidad</i>

PRESENTACIÓN .....	4
1. GENERALIDADES .....	6
2. AVANCES DEL POI 2014 AL SEGUNDO SEMESTRE .....	11
3. EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI).....	12
<b>3.1. EVALUACIÓN DEL PP 0061 - RESULTADO ESPECÍFICO .....</b>	<b>12</b>
<b>3.2. EVALUACIÓN DEL PP 0061 - ACCIONES COMUNES Y PRODUCTO .....</b>	<b>14</b>
3.2.1. 3000001 Acciones Comunes .....	14
3.2.2. 3.000131 Camino Nacional con Mantenimiento Vial (Producto).....	15
<b>3.3. EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PP 0061 .....</b>	<b>21</b>
<b>3.4. EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE .....</b>	<b>22</b>
4. ANÁLISIS DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTALES .....	24
<b>4.1. Presupuesto de Ingresos.....</b>	<b>24</b>
<b>4.2. Flujo de Ingresos y Egresos.....</b>	<b>24</b>
<b>4.3. Presupuesto de Egresos .....</b>	<b>25</b>
<b>4.4. Gasto ejecutado.....</b>	<b>25</b>
5. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS .....	26
SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS .....	29
GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS .....	30
EQUIPO DE EVALUACIÓN DEL POI 2014.....	34
ANEXOS DEL INFORME .....	35
Anexo Nº 1A: Matriz de Indicadores de Desempeño del Resultado Programa Presupuestal 0061.....	36
Anexo Nº 1B: Matriz de Indicadores de Desempeño y Producción Física según Producto.....	37
Anexo Nº 2A: Evaluación de Actividades .....	38
Anexo Nº 2B: Evaluación de Proyectos.....	42
Anexo Nº 3: Intervenciones en la Red Vial Nacional - Metas Físicas Anuales 2006-2014.....	65
Anexo Nº 3.1: Programación y Ejecución de Metas Físicas - RVN no concesionada – Rehabilitación y Mejoramiento .....	66
Anexo Nº 3.2: Programación y Ejecución de Metas Físicas - RVN no concesionada - Mantenimiento Rutinario Red Pavimentada .....	70
Anexo Nº 3.3: Programación y Ejecución de Metas Físicas - RVN no concesionada - Mantenimiento rutinario Red no pavimentada.....	71
Anexo Nº 3.4: Programación y Ejecución de Metas Físicas - RVN no concesionada - Mantenimiento periódico Red Pavimentada .....	73
Anexo Nº 3.5: Programación y Ejecución de Metas Físicas - RVN no concesionada - Conservación vial por niveles de servicio .....	74
Anexo Nº 3.6: Rehabilitación y mejoramiento de Carreteras de la RVN Concesionada - Avance físico Diciembre 2014.....	77
Anexo Nº 3.7: Programación y Ejecución de Meta Física RVN concesionada cofinanciada- Conservación y Mantenimiento.....	78
Anexo Nº 3.8: Mejoramiento y construcción de Puentes de la RVN No Concesionada - Avance físico Diciembre 2014 .....	79
Anexo 4: Indicador de gestión física y financiera, según Unidad Orgánica .....	82
Anexo Nº 4.1: Indicador de gestión física y financiera - ADMINISTRACIÓN INTERNA.....	83
Anexo Nº 4.2: Indicador de gestión física y financiera - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS.....	84
Anexo Nº 4.3: Indicador de gestión física y financiera - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS.....	91
Anexo Nº 4.3.1: Indicador de gestión física y financiera - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS – LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENOS.....	101
Anexo Nº 4.4: Indicador de gestión física y financiera - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN .....	109

Anexo N° 4.5:	Indicador de gestión física y financiera - UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES.....	119
Anexo N° 4.6:	Indicador de gestión física y financiera - UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES Y PROYECTOS ESPECIALES.....	121
Anexo N° 4.6.1:	Instalación de Puentes Modulares - UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES Y PROYECTOS ESPECIALES.....	127
Anexo N° 4.7:	Indicador de gestión física y financiera - MTC DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO .....	128
Anexo N° 4.8:	Indicador de gestión física y financiera- MTC – DIRECCIÓN GENERAL CONCESIONES.....	129
Anexo N° 4.9:	Indicador de gestión física y financiera – MRTC-DGCF-PROCURADURIA.....	132
Anexo N° 5:	Programación y Ejecución de Metas Físicas ESTUDIOS Terminados en el periodo.....	133
Anexo N° 5.1:	Estudios de MANTENIMIENTO PERIÓDICO Terminados en el periodo.....	134
Anexo N° 5.2:	Estudios de PERFIL Terminados en el periodo.....	135
Anexo N° 5.3:	Estudios de FACTIBILIDAD Terminados en el periodo.....	136
Anexo N° 5.4:	Estudios DEFINITIVOS Terminados en el periodo.....	137
Anexo N° 5.5:	Estudios por CONVENIOS Terminados en el periodo.....	139
Anexo N° 6:	Obras de MANTENIMIENTO PERIÓDICO Terminados en el periodo.....	140
Anexo N° 7:	Obras de REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO Terminados en el periodo.....	141
Anexo N° 8:	Obras de PUENTES Terminados en el periodo.....	142
Anexo N° 9:	Reporte de Avance de metas físicas semestre-SIAF-MPP.....	143

### INDICE DE TABLAS

Tabla 1:	Intervenciones en la Red Vial Nacional.....	11
Tabla 2:	Resultado Específico del PP: 0061.....	12
Tabla 3:	Acciones Comunes y Actividad .....	14
Tabla 4:	Proyectos Institucionales.....	14
Tabla 5:	Evaluación de Indicadores de Producto del PP.....	15
Tabla 6:	Producto y sus Actividad e Indicadores de Producción Física.....	15
Tabla 7:	Corredores viales Programados sin Ejecución.....	16
Tabla 8:	Corredores viales Programado con Ejecución.....	16
Tabla 9:	Mantenimiento rutinario RVN pavimentada no programado y ejecutado.....	18
Tabla 10:	Mantenimiento rutinario RVN no pavimentada no programados y ejecutado.....	19
Tabla 11:	Conservación por niveles de servicio en RVN Concesionada.....	20
Tabla 12:	Avance físico en las Unidades de Peaje.....	21
Tabla 13:	Presupuesto y Ejecución financiera según Tipo de Administración.....	21
Tabla 14:	Indicador de Producción Física de PIPs Terminados.....	22
Tabla 15:	Indicador de Producción Física de Estudios Terminados.....	22
Tabla 16:	Indicador de Gestión y de eficiencia según Responsable.....	22
Tabla 17:	Rango de Calificación de la producción física.....	23
Tabla 18:	Flujo de Ingresos Vs Egresos.....	24
Tabla 19:	Modificación del Presupuesto de Egresos a Diciembre 2014.....	25
Tabla 20:	Ejecución Presupuestal según Fuente de Financiamiento 2014.....	25
Tabla 21:	Ejecución Presupuestal Según Genérica de Gasto.....	25
Tabla 22:	Ejecución Presupuestal Según Intervención.....	26

## PRESENTACIÓN

El seguimiento y la evaluación son instrumentos imprescindibles para alcanzar una gestión pública eficiente y eficaz. Evaluar los procesos y sus resultados permite mejorar la productividad de las organizaciones e instituciones públicas y por ende del Estado y el Gobierno.

En ese sentido, el seguimiento y la evaluación de los resultados de las intervenciones en la Red Vial Nacional (RVN) aporta información y conocimiento. Este conocimiento es útil para tomar decisiones sobre la continuidad, la modificación, la reasignación de recursos u otros aspectos relativos a las intervenciones evaluadas. Por otra parte, la difusión de conocimiento sobre cómo funcionan y qué resultados se obtienen en cada una de las intervenciones permite dar mayor transparencia, al mismo tiempo que facilita la rendición de cuentas a la ciudadanía y a las instituciones que la representan.

Asimismo, a partir del año 2012 se viene implementando el Presupuesto por Resultados (PpR) a través de: i) Los Programas Presupuestales (PP), que constituyen el eje de los instrumentos del PpR; ii) las acciones de seguimiento, sobre la base de los indicadores de desempeño y producción física, iii) las evaluaciones independientes; y iv) los incentivos a la gestión, entre otros instrumentos que el MEF viene estableciendo.

En esa línea, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones viene ejecutando el Programa Presupuestal **0061 Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el Sistema de Transporte Terrestre**, que incluye la gestión de la Red Vial Nacional (RVN). El principal objetivo de la incorporación de información de desempeño al proceso presupuestario es mejorar la asignación de recursos, ya que en este caso existe una relación directa y explícita entre recursos y mediciones de desempeño del producto (camino nacional con mantenimiento vial), que son de responsabilidad de Provías Nacional.

La vinculación de las actividades con su producto y de las acciones de inversión con su proyecto (en el sistema de evaluación y control del PP, en el SIAF-MPP) permiten obtener los indicadores de desempeño y de producción física que sólo son parte del proceso de evaluación; ello debido a que, por ahora, la información disponible del PP sólo da cuenta de los bienes o servicios entregados a los usuarios más no de los resultados del PP, los cuales se medirán mediante evaluaciones independientes con recolección de información de campo de las intervenciones ejecutadas por PVN.

En relación a la medición del impacto sobre los beneficiarios, es responsabilidad del MEF; ello implica realizar trabajos de campo (encuestas a beneficiarios y no beneficiarios), lo cual es necesario para construir la información que permita evaluar resultados intermedios y finales, utilizando metodologías cuasi-experimentales y construyendo grupos de control y líneas de base.

Para el caso de la elaboración de este Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional 2014 al II Semestre, se recopiló información de las diferentes unidades orgánicas de PROVIAS NACIONAL lo cual se utiliza para obtener los indicadores de desempeño y producción física del Programa Presupuestal

0061 Reducción del Costo, Tiempo Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre<sup>1</sup>; así también, utilizando la información del SIAF se procesa y reporta el avance financiero de las intervenciones en la RVN según Tipo de Administración de la RVN (No Concesionada y Concesionada) y según tipos y niveles de Intervención (Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción, y Mantenimiento vial).

Para la elaboración de los indicadores de desempeño de PP, el inventario vial de la RVN es una herramienta fundamental pues su adecuada utilización, en concordancia con la intervenciones culminadas (bienes o servicios entregados a los usuarios) por PVN, permite programar, controlar y evaluar Indicadores de Desempeño vinculado a la calidad (% RVN Pavimentada en buen estado) y cobertura (% RVN Pavimentada en buen estado) de los caminos nacionales.

Además, los anexos de este Informe contienen indicadores de gestión física y financiera por unidad orgánica responsable; además para efectos comparativos, los logros en el 2014, identificación de problemas presentados y propuestas de medidas correctivas para mejorar la gestión.

---

<sup>1</sup> Para el presente informe se considera solo los productos y proyectos de responsabilidad de Proviás Nacional.

## 1. GENERALIDADES

### 1.1. Visión Institucional

#### Visión del MTC

Un país integrado interna y externamente, con servicios e infraestructura de transportes y comunicaciones, que satisfagan a usuarios y operadores, garantizando el acceso a todos los ciudadanos.

#### Visión de Provias Nacional

Un país integrado nacional e internacionalmente, con una infraestructura vial nacional segura y eficiente, que contribuya a la competitividad y al desarrollo económico y social de los peruanos y peruanas.

### 1.2. Misión Institucional

#### Misión del MTC

Ministerio al servicio del país, que impulsa y facilita sistemas de transportes y comunicaciones eficientes, seguros y competitivos, que contribuyen a la inclusión social, la integración y el desarrollo económico sostenible del país.

#### Misión de Provias Nacional

Proveer a la población una infraestructura vial nacional con óptimos niveles de servicio, a través de la preparación, gestión, administración y ejecución de actividades y proyectos para su conservación, operación y desarrollo, basado en el enfoque logístico como elemento articulador.

### 1.3. Objetivo Estratégico General

**OG1:** Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores económicos, al proceso de ordenamiento territorial y mejorar el nivel de competitividad de la economía.

### 1.4. Objetivo Estratégico Específico

**OE1.1.** Ampliar la capacidad y mejorar las características de la infraestructura de la RVN

**OE1.3.** Garantizar la conservación de la infraestructura de los distintos modos de transportes, con participación del sector privado y comunidad organizada, propiciando la sostenibilidad de su financiamiento.

### 1.5. Metodología para Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI)

El procedimiento de evaluación del Plan de Operativo Anual (POI) se realiza en las siguientes etapas:

**Etapá 1:** Recopilación sistemática de información de las unidades orgánicas responsables de la ejecución de metas. En esta etapa, los responsables remiten la información mensual de las metas obtenidas, correspondiente al periodo de evaluación, a la OPEI/Programación Física, en formatos predeterminados en hojas de cálculo; además, envían las principales dificultades/causas ocurridas en la ejecución de las intervenciones.

**Etapá 2:** Revisión, consolidación y sistematización de la información. En esta segunda etapa se centraliza, revisa la consistencia y se consolida la información en una base de datos semi automatizada. Además, se registra los avances físicos en el SIAF-MEF; luego de lo cual, es posible obtener el grado de avance de productos y/o proyectos y por responsable, respecto de sus metas programadas para el POI de Provias Nacional.

**Etapa 3:** Evaluación cuantitativa y cualitativa. Esta etapa se inicia con el análisis cuantitativo, reportado de la base de datos, respecto a los avances físicos y financieros por meta, a cargo de cada unidad orgánica; además, el análisis cualitativo identificando los niveles de calificación obtenidos y las causas que impidieron alcanzar las metas programadas.

La Evaluación Cuantitativa se realizó de acuerdo a la Directiva N° 005 -2012-EF/50.01<sup>2</sup> Directiva para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de las entidades del gobierno nacional y gobiernos regionales para el año fiscal 2014, en cuyo artículo 5° literal b, señala que, el **indicador de gestión:** muestra el grado de avance físico a nivel de actividades y/o proyectos, respecto de la misión institucional. La calificación es según rango que se detalla a continuación:

**Rango de Calificación**

Rango	Calificación	Concepto
100% -95%	Muy bueno	Indica que la ejecución de la meta de la actividad y/o proyecto alcanzo o superó lo programado.
90%-94%	Bueno	Indica una ejecución significativa de la meta de la actividad y/o proyecto.
85%-89%	Regular	Indica una ejecución lenta de la meta de la actividad y/o proyecto
0-84%	Bajo	Indica retraso en la ejecución de la meta de la actividad y/o proyecto

### 1.6. Definiciones estratégicas

Las definiciones estratégicas son herramientas que entregan información sobre los ejes orientadores del quehacer de una organización; se obtienen a partir de un proceso de planificación estratégica o de un proceso más simple de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de decisiones colectivas en torno al quehacer actual de la institución. En el siguiente cuadro, se presenta las definiciones estratégicas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, relacionadas a la gestión de la Red Vial Nacional, lo que es de utilidad para la evaluación del POI 2014.

<b>Pliego:</b> Ministerio de Transportes y Comunicaciones-MTC
<b>Unidad Ejecutora:</b> Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional-PVN
<b>Norma de creación:</b> Decreto Supremo N° 033-2002 del 12 de julio del 2002
<b>Visión del Plan al 2021</b>
Somos una sociedad democrática en la que prevalece el Estado de derecho y en la que todos los habitantes tienen una alta calidad de vida e iguales oportunidades para desarrollar su máximo potencial como seres humanos. Tenemos un Estado moderno, descentralizado, eficiente, transparente, participativo y ético al servicio de la ciudadanía. Nuestra economía es dinámica, diversificada, de alto nivel tecnológico y equilibrada regionalmente, con pleno empleo y alta productividad del trabajo. El país favorece la inversión privada y la innovación, e invierte en educación y tecnología para aprovechar competitivamente las oportunidades de la economía mundial. La pobreza y la pobreza extrema han sido erradicadas, existen mecanismos redistributivos para propiciar la equidad social, y los recursos naturales se aprovechan en forma sostenible, manteniendo una buena calidad ambiental.
<b>Misión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones</b>
Ministerio al servicio del país, que impulsa y facilita sistemas de transportes y comunicaciones eficientes, seguros y competitivos, que contribuyen a la inclusión social, la integración y el desarrollo económico sostenible del país.
<b>Misión de PVN</b>
Proveer a la población una infraestructura vial nacional con óptimos niveles de servicio, a través de la

<sup>2</sup> En cumplimiento a la RD N° 018-2014-EF/50.01, publicada el 22 de julio del 2014.

<b>Pliego:</b> Ministerio de Transportes y Comunicaciones-MTC <b>Unidad Ejecutora:</b> Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional-PVN <b>Norma de creación:</b> Decreto Supremo N° 033-2002 del 12 de julio del 2002		
preparación, gestión, administración y ejecución de actividades y proyectos para su conservación, operación y desarrollo, basado en el enfoque logístico como elemento articulador.		
<b>Objetivos Generales del Plan Bicentenario al 2021</b>		
<b>N°</b>	<b>Descripción</b>	
	1. Plena vigencia de los derechos fundamentales y la dignidad de las personas 2. Igualdad de oportunidades y acceso universal a los servicios básicos 3. Estado democrático y descentralizado que funciona con eficacia, eficiencia y articuladamente entre sus diferentes sectores y los tres niveles de gobierno al servicio de la ciudadanía y el desarrollo, garantizando la seguridad nacional 4. Economía competitiva con alto nivel de empleo y productividad 5. Desarrollo regional equilibrado e infraestructura adecuada 6. Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad con un enfoque integrado y ecosistémico y un ambiente que permita una buena calidad de vida para las personas y la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo plazo	
<b>Objetivos Estratégicos del PESEM-MTC</b>		
<b>N°</b>	<b>Descripción</b>	<b>Vinculación con Objetivos del Plan Bicentenario al 2021</b>
	1. Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores económicos, al proceso de ordenamiento territorial y mejorar el nivel de competitividad de la economía.	N° 5
	2. Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad, incorporando la logística de transportes, reservación del medio ambiente e inclusión social.	N° 4
	3. Ampliar la cobertura de servicios de telecomunicaciones eficientes, de calidad y de interés social.	N° 4
	4. Comprometer la participación de la inversión privada, a través de Asociación Público Privada, concesiones autosostenibles e inversión directa en infraestructura y servicios de transportes y telecomunicaciones.	N° 4
	5. Participar activamente en el proceso de descentralización, orientado al desarrollo de capacidades, para mejorar la gestión de los gobiernos subnacionales en transportes.	N° 5
	6. Contar con estructuras organizativas y normatividad modernas, procesos internos optimizados y recursos humanos calificados, que mediante el uso de tecnologías de información y administración por resultados, mejoren los niveles de gestión del Ministerio.	N°3
<b>Objetivos Estratégico y específicos PVN</b>		
<b>N°</b>	<b>Descripción</b>	<b>Vinculación con Objetivos Estratégicos del PESEM - MTC</b>
1	<b>Objetivo Estratégico General:</b> Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores económicos, al proceso de ordenamiento territorial y mejorar el nivel de	N° 1

<b>Pliego:</b> Ministerio de Transportes y Comunicaciones-MTC <b>Unidad Ejecutora:</b> Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional-PVN <b>Norma de creación:</b> Decreto Supremo N° 033-2002 del 12 de julio del 2002		
competitividad de la economía		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ampliar la capacidad y mejorar las características de la infraestructura de la red vial nacional</li> </ul>	N° 1
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Garantizar la conservación de la infraestructura de los distintos modos de transportes, con participación del sector privado y comunidad organizada, propiciando la sostenibilidad de su financiamiento</li> </ul>	N° 1
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Profundizar la investigación y aplicación de nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia y eficacia en las infraestructuras de transportes</li> </ul>	N° 1
<b>Productos, usuarios/beneficiarios</b>		
<b>N°</b>	<b>Productos</b>	<b>Usuarios Beneficiarias</b>
	<b>Acciones Comunes</b> Está vinculado a la gestión institucional para dirigir, apoyar y asesorar el cumplimiento de la misión institucional. Comprende los documentos de gestión y los proyectos institucionales, principalmente de tecnología de la información, herramientas necesarias para mejorar la productividad del PVN	<b>Usuarios:</b> PVN,MTC,MEF,CR,CGR y ciudadanos y empresas que con sus impuestos financian la producción de bienes y servicios
	<b>Camino nacional con mantenimiento vial</b>	<b>Usuarios/os:</b> Transportistas de pasajeros, mercancía y carga, familias y personas - Empresas, organismos públicos de regulación y fiscalización <b>Beneficiarias/os inmediatos/as:</b> Propietarios de las empresas, Empleados de las empresas, Productores, regionales y locales <b>Beneficiarias/os Mediatos:</b> Capitales nacionales vinculados a los propietarios - Capitales internacionales vinculados con los propietarios - Gobiernos de los países correspondientes a los capitales internacionales
	<b>Proyectos de inversión Pública infraestructura vial</b>	<b>Usuarios/os:</b> Transportistas de pasajeros, mercancía y carga, familias y personas - Empresas, organismos públicos de regulación y fiscalización <b>Beneficiarias/os inmediatos/as:</b> Propietarios de las empresas, Empleados de las empresas, Productores, regionales y locales <b>Beneficiarias/os Mediatos:</b> Capitales nacionales vinculados a los propietarios - Capitales internacionales vinculados con los propietarios - Gobiernos de los países correspondientes a los capitales internacionales

## 1.7. Principales logros

Los principales logros alcanzados en el 2014 son:

- Rehabilitación y mejoramiento de carreteras terminadas: 537 Km que corresponden a 9 proyectos de inversión de inversión pública. Asimismo, el 75% de las obras de carreteras se terminaron anticipadamente a los tiempos históricos.

Identificación de la obra	SNIP	Meta	UM	Inicio	Fin	Tiempo Días
0053030 Tramo Juanjui Campanilla	2794	43.28	Km	05/abr/13	08/dic/14	612
0063496 Rehabilitación Y Mejoramiento Carretera Cajamarca - Celendín - Balzas, Tramo Km. 26+000 Al Km. 52+000 (saldo De Obra)	4653	26.00	Km	12/ene/13	11/jun/14	515
0047932 Ayacucho Abancay Km. 98 000 Km. 154 000	13558	55.20	Km	13/jul/12	06/ago/14	754
0063500 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Ayacucho - Abancay, Tramo Dv. Kishuara - Puente Sahuinto	13558	76.45	Km	09/ene/13	22/dic/14	712
0055850 Rehabilitación y Mejoramiento Dv. Las Vegas-Tarma	169126	32.62	Km	29/sep/12	02/jul/14	641
0094790 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-1n Rio Seco - El Ahorcado - Emp. Pe-18 (Sayán)	34473	42.60	Km	08/mar/13	08/ago/14	518

- Rehabilitación y mejoramiento de carreteras en ejecución: el avance físico alcanzó los 419 Km. equivalentes
- Rehabilitación y mejoramiento de puentes terminados: 5 puentes terminados los que alcanzan en conjunto los 207 m.
- Rehabilitación y mejoramiento de puentes en ejecución: El avance físico de 81.5 m. equivalentes.
- Conservación por niveles de servicio de 13,137 Km de carreteras no concesionadas mediante 34 contratos y un convenio; y 4,913 Km a través de 13 Contratos de Concesión lo en conjunto significa el 70% de la red vial existente.
- Así también, dentro de los contratos de conservación por niveles de servicio, se realizó la pavimentación con solución básica o cambio de estándar (que eran afirmadas y actualmente son pavimentadas) de 1,049 Km. de carreteras; y se culminó el mantenimiento periódico de 27 km. en la RVN pavimentada.
- En los tramos de carretera que aún no cuentan con contratos de conservación vial por niveles de servicio, se ha realizado el mantenimiento rutinario de 2,287 Km de RVN pavimentada y 3,279 Km de RVN No Pavimentada, a través de las Unidades Zonales de Provías Nacional.
- Instalación y/o reemplazo 70 puentes modulares (2,041 metros) por representar un riesgo al usuario por su obsolescencia o baja capacidad de resistencia de carga.
- Aprobación de 2 estudios para intervenciones especiales en el tramo Dv. Mancora – Tanaka (4.8 Km.) y Dv. Cerro De Pasco - Chicrín - Huánuco - Tingo María - Emp. 5N (Dv. Tocache); Tramo Chicrín - Huánuco - Tingo Maria (80.9 Km.), además de un estudio de mantenimiento periódico de tres puentes en el Cusco (195.5 m.).
- Aprobación de 16 estudios de perfil de los cuales 12 corresponden a carreteras (1,118 Km.)<sup>3</sup> y 4 a puentes (3,043 m.). El 17% (2) de los estudios de perfil para carreteras terminaron anticipadamente al tiempo histórico.

<sup>3</sup> Dos estudios de perfil (680 Km.) corresponde a la aplicación de la RD N° 003-2012-EF/63.01, publicada el 23 mayo del 2013, que aprueba los contenidos específicos para estudios de pre-inversión a nivel de perfil de los proyectos de inversión pública de mejoramiento de carreteras de la red vial nacional con pavimentos a nivel de soluciones básicas.

Estudio	Meta	UM	Inicio	Fin	Tiempo Días
0050550 Estudio De Perfil De Vía De Evitamiento La Oroya	30.38	Kilómetro	01/ago/13	18/mar/14	229
0089017 Estudio De Perfil Construcción Vía De Evitamiento A La Antigua Panamericana Norte, Tramo Jayanca Mochumi	24.00	Kilómetro	01/jul/13	08/may/14	311

- Aprobación de la viabilidad de 5 estudios de factibilidad que corresponde a 806 Km. El 33% (1) de los estudios administrados por Provias Nacional, terminaron anticipadamente a los tiempos históricos.

Estudio	Cod. SNIP	Meta	UM	Inicio	Fin	Nro. Días
0050528 Estudio De Factibilidad Y Definitivo Oyon - Ambo	116051	153.73	Kilómetro	26/jun/12	20/mar/14	632

- Aprobación de 16 estudios definitivos; de los cuales 8 corresponden a carreteras (305 Km), 7 a puentes (356 m) y un túnel de 1.75 Km. El 19% de los estudios definitivos administrados por PVN, terminaron anticipadamente a los tiempos históricos.

Estudio	Cod. SNIP	Meta	UM	Inicio	Fin	Nro. Días
0073471 Estudio Definitivo Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Andahuaylas Pampachiri Negro Mayo Tramo Andahuaylas - Huancabamba (aeropuerto)	5080	20.00	Kilómetro	04/feb/13	24/jun/14	505
0118912 Rehabilitación Y Mejoramiento Carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv.yauri	142861	73.90	Kilómetro	16/ago/13	09/oct/14	419
0118925 Mejoramiento Tramo Iii B, Ovalo 200 Millas (km 19+000) A Sarita Colonia (km 22+000)	48115	3.00	Kilómetro	07/may/14	28/nov/14	205

El detalle de estos logros referidos, según el ciclo del proyecto y unidad orgánica, se encuentran en los anexos del 3.1 al 3.9 y 5, 6, 7 y 8.

## 2. AVANCES DEL POI 2014 AL SEGUNDO SEMESTRE

En la siguiente tabla se muestra en resumen el avance de las principales intervenciones en la RVN:

**Tabla 1: Intervenciones en la Red Vial Nacional**

INTERVENCIONES	Meta 2014	2014 Ene-Dic	Avance (%)
<b>EN KILOMETROS</b>			
<b>RVN NO CONCESIONADA</b>	<b>18,346</b>	<b>19,174</b>	<b>105</b>
Rehabilitación, mejoramiento y construcción	424	419	99
Mantenimiento Vial <sup>1/</sup>	17,922	18,755	105
Rutinario de la RVN pavimentada (*)	643	2,287	356
Rutinario de la RVN no pavimentada (*)	1,564	3,279	210
Periódico de la RVN pavimentada	26	53	201
Contratos por Niveles de Servicio <sup>2/</sup>	15,688	13,137	84
<b>RVN CONCESIONADA</b>	<b>5,023</b>	<b>5,013</b>	<b>100</b>
Rehabilitación, mejoramiento y construcción <sup>3/</sup>	5	82	1,644
Cofinanciada	5	1	24
Autofinanciadas	-	81	
Mantenimiento Vial <sup>4/</sup>	5,018	4,931	98
Cofinanciada	3,782	3,777	-
Autofinanciadas	1,236	1,155	93
<b>TOTAL INTERVENCIÓN EN LA RVN</b>	<b>23,369</b>	<b>24,187</b>	<b>104</b>
<b>RVN EXISTENTE</b>	<b>24,991</b>	<b>25,789</b>	
COBERTURA	94	94	

Nota: El registro se realiza a nivel de avance físico de producto. Incluye producción física de mantenimiento vial por convenio (meta no registrada en aplicativo del SIAF-MPP). Longitud de RVN corresponde a la planificada en POI 2014

(\*) Actividad de mantenimiento rutinario que se realiza hasta migrar a la conservación por niveles de servicio.

1/ El mantenimiento rutinario no es acumulable por períodos

2/ Información corresponde al mantenimiento rutinario.


3/ Información de OSITRAN - OGPP 4/ De acuerdo al Contrato de Concesión se debe mantener las carreteras concesionadas

### 3. EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)

Este esquema facilita la alineación de los procesos vinculados a la planificación estratégica y operativa, y a su seguimiento y evaluación; en concordancia, los Programas Presupuestales buscan que las instituciones públicas aumenten el valor que aportan a la ciudadanía, por medio de la mejora continua de la entrega de los productos que trasladan a la sociedad, de modo que generen cambios positivos y sostenibles a largo plazo en las condiciones de vida del ciudadano.

Estos cambios son los resultados e impactos que el MTC busca alcanzar.

#### Esquema para la evaluación del Programa Presupuestal



La medición del progreso del programa presupuestal se realiza con información cuantitativa y cualitativa de las intervenciones<sup>4</sup> que reportan las unidades de línea de PVN y además, de la información de RVN concesionada tomada de OSITRAN. Con esta información se realiza el cálculo de los indicadores de desempeño y de producción física.

#### 3.1. EVALUACIÓN DEL PP 0061 - RESULTADO ESPECÍFICO

Tabla 2: Resultado Específico del PP: 0061

RESULTADO ESPECIFICO	EJECUCIÓN						2014: II SEM		
	DENOMINACIÓN	U.M.	L.B.	2011	2012	2013	Prog.	Obt.	Avance (%)
Contribuir a la reducción del costo, tiempo y mejorar la seguridad vial en el desplazamiento de personas y mercancías en el sistema de transporte terrestre.	Porcentaje de la red vial nacional pavimentada en buen estado	%	50	69	80	82	93	93	100
	Porcentaje de la red vial nacional pavimentada	%	53	58	60	64	70	68	96

Nota: Incluye RVN Concesionada autofinanciadas y la ejecución por convenios. En la meta obtenida no se incluye la RVN en zona urbana, y tramos con obras en marcha.

Fuente: Unidades orgánicas

Elaboración: OPEI

La meta obtenida en los indicadores de desempeño son buenos ya que han alcanzado el 100% y 96% respectivamente en relación al valor programado. Estos logros se explican principalmente por:

- Incremento de la RVN pavimentada (cambio de estándar) como resultado de la aplicación de solución básica de 1,049 Km
- Rehabilitación de 216 Km y mejoramiento (asfaltado) de 310 Km.
- Mantenimiento periódico de la RVN pavimentada de 28 Km

Las intervenciones que contribuyeron al logro del indicador son las siguientes:

<sup>4</sup> En el proceso de seguimiento de los indicadores, se había previsto que la DGCF a través de un aplicativo que procese, los formatos del inventario básico, presentados por las empresas en el proceso de liquidación de obra vial y mantenimiento periódico (incluye la solución básica), a la fecha este procedimiento no se ha implementado.

**Contratos por Niveles de Servicio - Mejoramiento con Solución Básica**

CONTRATO DE CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO - TRAMO	2014
	Ene-Dic
<b>010-2010-MTC/20</b>	<b>1.1</b>
Cruce a Jesús (1309 km) - Cajamarca	1.1
<b>015-2013-MTC/20</b>	<b>238.2</b>
Dv. Carapo - Pomabamba	48.9
Llauta -Pte. Caracha	71.0
Palpa - Llauta	54.8
Pte Caracha - Huancasancos - Dv Carapo	63.5
<b>034-2012-MTC/20</b>	<b>16.1</b>
Huallanca - Molinopampa	16.1
<b>035-2012-MTC/20</b>	<b>18.6</b>
Churcampa - Mayocc	18.6
<b>049-2013-MTC/20</b>	<b>16.7</b>
Santiago De Chuco - Shorey	4.2
Tablachaca - Mollepata	12.5
<b>066-2013-MTC/20</b>	<b>278.0</b>
Acobamba - Emp. PE 3S (Pte Alcomachay)	70.2
La Mejorada - Acobamba	93.5
Lircay - Emp. PE-3S (Huallapampa)	114.3
<b>068-2010-MTC/20</b>	<b>-17.0</b>
Huancavelica-Ticrapo	-17.0
<b>069-2012-MTC/20</b>	<b>51.0</b>
Emp. PE 04-B (Hualapampa) - Huarmaca	51.0
<b>070-2012-MTC/20</b>	<b>179.9</b>
Abra Tocto - Huancapi	41.8
Huancapi - Taca	63.1
Querobamba - Huaca±a	42.7
Taca - Querobamba	32.2
<b>070-2013-MTC/20</b>	<b>63.2</b>
Durán-Puente Wawico	63.2
<b>071-2012-MTC/20</b>	<b>203.0</b>
Emp. PE (Ullaccasa) - Pausa	46.5
Puquio - Cora Cora - Dv. Pausa	66.3
Sifuentes - El Convento - Emp. 1S (Chala)	90.2
<b>SOLUCIÓN BASICA (Km)</b>	<b>1,048.8</b>

**Proyectos de Inversión Pública**

CARRETERA - TRAMO	SNIP	RyM (Km)	REH. (Km)	MEJ. (Km)	INICIO	FIN
Dv. Otuzco - Dv. Callacuyan	3291	70.9	16.3	54.6	nov/10	mar/14
Celendin - Balzas, Tr. Km. 26+000 - 52+000	4653	26.0	-	26.0	ene/13	jun/14
Dv. Las Vegas-tarma	169126	32.6	32.6		sep/12	jul/14
Panam. Norte Tr. III Km 886+600 al 1033+100	258061	146.5	146.5		sep/13	jul/14
Ayacucho - Abancay, Km 98 000 - 154 000	13558	55.2	-	55.2	jul/12	ago/14
Emp. PE-1N Río Seco - Ahorcado - Emp. PE-18 (Sayán)	34473	42.6	18.7	23.9	mar/13	ago/14
Juanjui - Campanilla	2794	43.3	0.7	42.5	abr/13	dic/14
Dv. Kishuara - Pte. Sahuinto	13558	76.5	-	76.5	ene/13	dic/14
Cochabamba - Chota	10447	31.9	0.8	31.0	dic/11	dic/14
<b>REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO</b>		<b>525.4</b>	<b>215.7</b>	<b>309.7</b>		

Ruta por incorporar a la RVN  
Fuente: Unidad Gerencial de Obras

Elaboración: PEI

**Contratos por Niveles de Servicio – Mantenimiento Periódico**

CONTRATO DE CONSERVACIÓN	2014
<b>033-2012-MTC/20</b>	<b>26.1</b>
Cajamarca - La Encañada	26.1
<b>035-2012-MTC/20</b>	<b>0.5</b>
Huancayo - Imperial	0.5
<b>MANTENIMIENTO PERIÓDICO (Km)</b>	<b>26.6</b>

Fuente: Unidad Gerencial de Conservación

Elaboración: OPEI

**Obra de Mantenimiento periódico**

CARRETERA - TRAMO	Long.
0104300 Mantenimiento Periódico De La Red Vial Nacional Pavimentada Emp. Pe-3s - Pilcomayo - Chupaca	28 Km

**3.2. EVALUACIÓN DEL PP 0061 - ACCIONES COMUNES Y PRODUCTO**

**3.2.1. 3000001 Acciones Comunes**

Las acciones comunes y la actividad que corresponde, comprende la gestión institucional para dirigir, apoyar y asesorar el cumplimiento de la misión institucional. El indicador de producción física comprende los documentos de gestión y los proyectos institucionales, principalmente de tecnología de la información, herramientas necesarias para mejorar el desempeño de nivel interno y externo de la organización:

**Tabla 3: Acciones Comunes y Actividad**

PROGRAMA/PRODUCTO/ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Producción física			Presupuesto (Millones S/.)			
		Progra.	Ejec.	% avance	PIA	PIM	Devengado	% avance
0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre								
3000001 Acciones Comunes	Documento	51	51	100	33	35	32	94
5000276 Gestión del Programa	Documento	51	51	100	33	35	32	94

Fuente: SIAF-Unidades Orgánicas  
Elaboración: OPEI

**Actividad 5000276 Gestión del Programa**

**Dimensión Física:** La meta física del avance de 100%, durante el 2014, se cumplió con la elaboración de los 51 documentos de gestión previstos en las normas de los sistemas administrativos como son: Evaluación Semestral y Anual del Presupuesto Institucional, Programación y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto PVN, Plan Anual de Contrataciones (PAC) Evaluación Semestral del PAC, Plan Anual de Capacitación, Evaluación del Plan Anual de Capacitación, Estados financieros Estados presupuestar, Estados Financieros de Préstamos (BID), Memoria Institucional Anual, Plan Operativo Institucional, Proyecto del Plan Operativo Institucional (Próximo Año), Informe de Evaluación Anual y Semestral del Plan Operativo Institucional e Informes de Gestión.

Asimismo, para fortalecer la gestión institucional en el Programa Presupuestal 0061, respecto al medio fundamental “Suficiente información articulada entre los sistemas de información”, Provías Nacional viene desarrollando tecnologías de la información cuyas herramientas están programadas en el Plan Operativo Informático (POI – Informático) y en el Plan Operativo Institucional (POI) y se muestran en la siguiente tabla:

**Tabla 4: Proyectos Institucionales**

Denominación de la herramienta	Prog 2014	U.M.	Fecha Inicio	Fecha Terminó	Avance 2014	Estado
Sistema de Administración de Puentes	1	Sistema	mar/15	dic/15		En Proceso de Selección ADS N° 053-2014 (Fase: Integración de Bases).
Implantación del SGP en la UGE y la OPEI	1	Sistema	feb/11	dic/15	87%	Avance al 87%. (Se desarrolla in House).
Implantación del SGP en la UGOB, UGC, UGOP, UGPelE y UGAD	1	Sistema	ene/15	dic/15		Se desarrollará In House.
Módulo de Derecho de Vía	1	Sistema	abr/15	jun/16		En elaboración los TDRs.
Integración del GIS con Sistema de la Gerencia de Línea	1	Sistema	ago/15	dic/16		En elaboración los TDRs.
Módulo Gestión de PACRIS	1	Sistema	feb/15	dic/16		En elaboración los TDRs.

Fuente y elaboración OPEI

Respecto de la meta anual, se registra **avance físico de 100%**.

**Dimensión Financiera.** El presupuesto de la actividad asciende a S/.35 millones a diciembre 2014 y se ha ejecutado S/.32 millones, que representa el 94%del PIM.

**3.2.2. 3.000131 Camino Nacional con Mantenimiento Vial (Producto)**

El producto está vinculado al mantenimiento vial, lo cual es de gran importancia para las condiciones de la infraestructura vial en los servicios de transporte y sus consecuencias en el costo de transporte. La presencia de cuellos de botella, restricciones físicas y de interconexiones trucas hace que el transporte no sea eficiente y competitivo en costos.

El indicador de desempeño y producción física a nivel de producto se muestra en la siguiente tabla, donde los valores alcanzados en el indicador de desempeño son buenos no obstante que en el indicador de producción física es bajo, explicado por el cambio en la normatividad que ha retrasado la contratación del servicio conjunto de mejoramiento y mantenimiento vial por niveles de servicio.

**Tabla 5: Evaluación de Indicadores de Producto del PP**

PRODUCTO	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MEDICION II SEMESTRE 2014		
			PROG	OBTEN	AVANCE %
3000131 Camino Nacional con Mantenimiento Vial	Proporción de Kilómetros de Camino Nacional pavimentado con mantenimiento vial.	Porcentaje	97	97	97
	Kilómetros de carreteras con mantenimiento por niveles de servicio (Indicador de Producción Física -Dimensión física)	Kilómetro/Año	20,706	18,068	87

Fuente: UGC-OSITRAN

Elaboración: OPEI

(\*) Comprende la RVN Concesionada cofinanciada y autofinanciadas. En la meta obtenida no se incluye la RVN en zona urbana, atendidos por los gobiernos regionales como en el caso de Lima Metropolitana ni los tramos en obra.

En relación al financiamiento para el producto, debemos indicar que el presupuesto se ha incrementado 4% (S/.53.5 millones), ejecutándose el 100%.

En la siguiente tabla, se presenta el producto y las actividades y el *indicador de producción física*, así como la ejecución presupuestal para seguidamente evaluar cada actividad.

**Tabla 6: Producto y sus Actividad e Indicadores de Producción Física**

PROGRAMA/PRODUCTO/ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Producción física			Presupuesto (Millones S/.)			
		Progra.	Ejec.	% avance	PIA	PIM	Devengado	% avance
0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre								
<b>3000131 Camino Nacional con Mantenimiento Vial</b>	<b>Kilómetro</b>	<b>20,706</b>	<b>18,068</b>	<b>87</b>	<b>1,434</b>	<b>1,488</b>	<b>1,483</b>	<b>100</b>
5001433 Conservación por Niveles de Servicio de la Red Pavimentada y No Pavimentada	Kilómetro	15,688	13,137	84	916	1,021	1,019	100
5001434 Mantenimiento Periódico de la Red Vial Nacional Pavimentada	Kilómetro	26	53	201	14	26	26	99
5001435 Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional Pavimentada	Kilómetro	643	2,287	356	8	12	12	98
5001436 Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional No Pavimentada	Kilómetro	1,564	3,279	210	10	23	22	97
5001437 Prevención y Atención de Emergencias Viales	Intervención	684	635	93	143	74	74	99
5001439 Conservación Vial por Niveles de Servicio de la Red Concesionada	Kilómetro	5,018	4,931	98	316	310	310	100
5003240 Funcionamiento de Unidades de Peajes	Vehículo controlado	7,937,124	7,286,025	92	27	22	20	89

Fuente: SIAF-SP

Elaboración: OPEI

**Nota.** Los datos difieren del reporte Resumen de ejecución presupuestal de programas presupuestales por producto desagregado por actividad del SIAF-SP, debido a que la evaluación corresponde al POI incluye convenios y RVN concesionada autofinanciada.

**3.2.2.1. Actividad 5001433 Conservación por Niveles de Servicio de la Red Pavimentada y No Pavimentada**

PROGRAMA/PRODUCTO/ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Producción física			Presupuesto (Millones S/.)			
		Progra.	Ejec.	% avance	PIA	PIM	evengado	% avance
0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre								
<b>3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial</b>								
5001433 Conservación por Niveles de Servicio de la Red Pavimentada y No Pavimentada	Kilómetro	15,688	13,137	84	916	1,021	1,019	100

**Dimensión física (Avance 84%),** menor ejecución explicada porque no se logró ejecutar 1,811 km.

La principal causa, es el tiempo que ha tomado la aprobación de los perfiles en aplicación de la RD N° 003-2012-EF/63.01, publicada el 23 mayo del 2013, de contenidos específicos para estudios de pre-inversión a nivel de perfil de los proyectos de inversión pública de mejoramiento de carreteras de la red vial nacional con pavimentos a nivel de soluciones básicas, cuyo monto de inversión promedio por kilómetro no sea mayor a los S/.600 mil y su sostenibilidad esta garantizadas con el mantenimiento de la carretera por niveles de servicio. Este hecho implicó que, aquellos corredores con mantenimiento vial y contratos vencidos o por vencer, debían de sujetarse a lo previsto en la citada resolución. En la siguiente tabla se muestra el detalle de los corredores pendientes de implementación así como la variación y ejecución del presupuesto:

**Tabla 7: Corredores viales Programados sin Ejecución**

FINALIDAD - CORREDOR	Producción Física		Presupuesto (Millones de S/.)				Comentarios
	Program.	Logros	PIA	PIM	EJEC.	Avance (%)	
0111000 Conservación De Carretera Andahuaylas (empalme Pe-3s)-pampachiri-negromayo (empalme Pe-30a)	180 Km.		35				A la espera que culmine el Estudio de Perfil (Termino Estimado: Jun-15).
0111001 Conservación De Carretera Cañete - Lunahuana - Dv. Yauyos - Ronchas - Chupaca-huancayo-dv, Pampas	348 Km.		14				A la espera que culmine el Estudio de Perfil (Termino Estimado: May-15).
0111003 Conservación de Carretera Dv. Humajalso - Desaguadero y Tacna - Tarata - Capazo - Mazocruz	412 Km.		5				En elaboración el Estudio de Perfil (se estima su culminación en Ene-15).
0096396 Conservacion Carretera Emp Pe-1s (chinchá) - Armas - Plazapata Y Puente Los Maestros - Los Molinos - Huaytara	321 Km.		33	47	47	100	Contrato firmado en diciembre 2014.
0053705 Mantenimiento Vial: Huaura - Sayan - Oyon - Ambo Y Rio Seco - Sayan	343 Km.		21				Sin Contrato Complementario - Se atiende por Administración Directa.
0083931 Conservación Carretera Lima - Canta - Emp 3n	207 Km.		12	2	2	100	Se inició a finales de Set.14.
<b>Total</b>	<b>1,811 Km.</b>		<b>120</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	

Otra de las causas que explican porque no se logró la meta de producción física, es la menor cantidad de kilómetros atendidos. El detalle por cada finalidad se muestra en la siguiente tabla:

**Tabla 8: Corredores viales Programado con Ejecución**

FINALIDAD - CORREDOR	Producción física 2014 (Km)			Comentarios
	Program.	Logrado	% A 2014	
0054054 Variante Internacional Lado Peru Del Eje Vial N° 1, Dv. Paíta - Mancora - Aguas Verdes Y Sullana - Macara	438	410	94	No se interviene en los siguientes tramos: Tramo Concesionado a la Ruta del Sol, Sullana - Piura ( 28.445 Km); Tramo Reclasificado Via Departamental: Sullana - Aguas Verdes (11.4 Km).
0083924 Conservacion Carretera Ayacucho - Tambillo - Emp. Pe-3s (ocros) Y Emp.pe-32 A (chalco) - Pampa Cangallo - Carapo -huanca Sancos-llauta-palpa.	341	329	96	GR Ayacucho ejecuto una variante, el cual se realizó la deducción de 0.22 Km.
0053697 Mantenimiento Vial: Ciudad De Dios - Cajamarca, Chilete - Contumaza Y Chicama - Cascas	286	244	85	El Tramo I: (Km. 0+000 al Km. 91+489) entregado a la Concesión el 23/07/2014, el Tramo II: (Km. 91+489 al Km. 155+000) y el Tramo III: (Km. 155+000 al Km. 173+800) entregado a la Concesión el 14/11/2014.
0053698 Mantenimiento Vial: Cusco Pisac,	516	512	99	El Tramo Huaran - Ollantaytambo - Alfamayo (2.330

FINALIDAD - CORREDOR	Producción física 2014 (Km)			Comentarios
	Program.	Logrado	% A 2014	
Urcos - La Raya, Urubamba Chincheros Cachimayo Y Yauri - San Genaro - Sicuani Y Huacarpay - Huambutio - Pisac				KM) no se interviene por ser una zona arqueológica.
0091077 Mantenimiento Vial: Dv. Bayovar Bappo-piura-sechura -dv. Bayovar	253	158	62	Tramo Concesionado: 95.5 Km (Autopista del Sol).
0055902 Conservacion Carretera Dv. Cochabamba - Cutervo - Emp Iirsa Norte Y Chamaya - Jaen - San Ignacio - Puente La Balsa	267	212	79	En Rehabilitación el Tramo: Perico - San Ignacio (54.58 Km) por UGOB.
0053701 Mantenimiento Vial: Dv. Las Vegas - Tarma - La Merced - Satipo	230	230	100	Zona urbana (1Km).
0055273 Conservacion Carretera Emp Pe 3s - La Quinua - San Francisco - Union Mantaro (puerto Ene) - Punta De Carretera	306	297	97	En el tramo Kimbiri - Dv Quillabamba (1.084Km) de pavimento rigido corresponde a zona urbana.
0055277 Conservacion Carretera Emp Pe 3s Comas - Satipo - Mazamari -puerto Ocopa - Atalaya Y Mazamari - San Martin De Pangoa - Punta De Carretera	472	402	85	Tramo en Obra: Satipo - Mazamari - Puerto Ocopa (68.5 Km).
0064442 Conservacion Carretera Emp Pe 04-b (hualapampa) - Sondor - Huancabamba - Pacaipampa - Socchabamba - Puesto Vado Grande / Sondor - Tabaconas -	610	569	93	No se ejecuta en los siguientes tramos: Pacaipampa - Curilcas - Huancabamba (Ruta Departamental); Sub Tramo: San Jose El Alto - Dv. San Jose El Alto (Ruta Vecinal).
0055289 Conservacion Carretera Emp. Pe 3s (abra Tocto) - Querobamba - Puquio	372	357	96	El tramo: Abra Toccto - Condorcocha (16.360 Km) reclasificado a Ruta Departamental, lo atiende el GR Ayacucho. También existencia de badenes, puentes y fallas geológicas en 2.603 Km.
0055275 Conservacion Carretera Emp. Pe 1n Dv. Otuzco -dv. Cayacuyan- Huamachuco - cajabamba - San Marcos - Cajamarca	334	279	84	Tramo en Obra: San Marcos - Cajabamba (57.16 Km).
0053703 Mantenimiento Vial: Guadalupe - Ica - Palpa - Atico	380	373	98	Tramo: Guadalupe - Nazca (Km. 6.82) no se interviene por ser Ruta Departamental (RM N° 220-2012-MTC/20 del 07.May.12).
0053704 Mantenimiento Vial: Huanuco - La Union - Huallanca - Dv Antamina	172	171	99	Se ejecuta Contrato Complementario al PFIS 0307. No incluye las zonas urbanas: Kotosh-La Union (1.796Km) y La Union -Huallanca (1.17Km).
0055276 Conservacion Carretera Juliaca - Huancane -moho - Tilali -frontera Bolivia Y Dv. Huancane- Putina-sandia - San Ignacio	438	411	94	Contrato Culminado. (El tramo: Huancané - Moho a cargo de GR Puno (41.20 Km)).
0053707 Mantenimiento Vial: Lambayeque - Olmos, Lim. Reg. Lamb. - Dv. Bayovar; Via Evitamiento Chiclayo	262	222	85	Se culminó el Contrato. El 20.May.14 se entregó a la Concesión (Contratista CASA) 136.84Km; reducen
0055271 Conservacion Carretera Pimentel - Emp Pe-1n/ Chiclayo - Chongoyape - Pte Cumbil - Emp Pe-3n (cochabamba) - Chota - Hualgayoc Y Emp 3n- Santa C	394	293	74	UGOB viene interviniendo en el Tramo I: Chota - Bambamarca - Hualgayoc (58.86 km) y el Tramo II: Cochabamba - Chota (31.86 Km) desde el 2012 y en el Tramo V: Chiclayo-Pimentel (3.15 Km).
0096538 Conservacion Carretera Puente Chuquicara - Cabana - Pallasca - Santiago De Chuco - Shorey Y Tauca - Bambas - Dv. Sihuas	408	394	97	Tramo: Pallasca - Tablachaca (20.743 Km) a cargo de la GR Ancash.
0053708 Mantenimiento Vial: Puente Ricardo Palma - La Oroya - Huancayo Y Emp. Pe 3s Jauja Tarma	96	96	28	No se interviene en los siguientes Tramos Concesionados: Pte. Ricardo Palma - La Oroya (135.04 Km); La Oroya - Jauja (77.65 Km); Jauja - Huancayo margen derecho (40.35 Km).
0053710 Mantenimiento Vial: Puno - Desaguadero Y Calapuja - La Raya E llave - Mazocruz	368	292	79	El Tramo Checca - Mazocruz (73.186 Km) entregado al GR por reclasificación temporal de ruta de nacional a departamental.

Un aspecto a destacar, como parte de esta actividad, es el mantenimiento periódico de 27 km, así como el cambio del tipo de superficie de rodadura con pavimento a nivel de solución básica por 1,049 Km. ejecutados en el marco de los contratos para la conservación por niveles de servicio, contribuyendo directamente al cumplimiento de los indicadores de desempeño de responsabilidad de PVN.

**Dimensión financiera (avance 100%):** El presupuesto de esta actividad se incrementó en 11% de S/.916 millones a S/.1,021 millones ejecutándose el 100%.

**3.2.2.2. Actividad 5001434 Mantenimiento Periódico de la Red Vial Nacional Pavimentada**

Programa/producto/Actividad	Unidad de Medida	Producción física			Presupuesto (Millones S/.)			
		Progra.	Ejec.	% avance	PIA	PIM	Deveng.	% avance
0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre								
3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial								
5001434 Mantenimiento Periódico de la Red Vial Nacional Pavimentada	Kilómetro	26	53	201	14	26	26	100

**Dimensión física (avance 201%):** La meta ejecutada alcanzo el 101% superior al programado debido a la ejecución del Mantenimiento Periódico Emp. PE-3S - Pilcomayo – Chupaca (28 Km) incorporado recién en el 2014

**Dimensión financiera (avance 100%):** El presupuesto se incrementó en 88% de S/.14 millones a S/.26 millones ejecutándose el 100%.

**3.2.2.3. Actividad 5001435 Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional Pavimentada**

Programa/producto/Actividad	Unidad de Medida	Producción física			Presupuesto (Millones S/.)			
		Progra.	Ejec.	% avance	PIA	PIM	Deveng.	% avance
0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre								
3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial								
5001435 Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional Pavimentada	Kilómetro	643	2,287	356	8	12	12	98

**Dimensión física (avance 356%):** La meta física lograda fue superior en 256%, debido a la incorporación de nuevos tramos para el mantenimiento, a causa del atraso en la ejecución del mantenimiento vial por niveles de servicio en el marco de la RD N° 003-2012-EF/63.01.

**Tabla 9: Mantenimiento rutinario RVN pavimentada no programado y ejecutado**

Finalidad de la Meta	Producción física (Km)	
	Prog.	Logrado
0117422 Mantenimiento Rutinario Carretera Ayacucho - Andahuaylas - Puente Sahuinto		381
0117441 Mantenimiento Rutinario Carretera Cañete - Lunahuana - Pacarán - Zuñiga - Dv. Yauyos - Limite Departamental		272
0054682 Mantenimiento Rutinario Carretera Dv. Salaverry - El Milagro - Limite Regional		168
0124377 Mantenimiento Rutinario Carretera Humajalzo - Desaguadero		192
0053690 Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Pumahuasi - Pucallpa		239
0135167 Mantenimiento Rutinario Carretera Tacna - Ilo		139
0135166 Mantenimiento Rutinario Carretera Tacna - Palca		44
0135168 Mantenimiento Rutinario Carretera Tacna - Tarata		86
0135169 Mantenimiento Rutinario Carretera Puente Camiara - Tacna - La Concordia		116
<b>Total</b>		<b>1,637</b>

Fuente: Unidad Gerencial de Conservación

Elaboración: OPEI

**Dimensión Financiera: (avance 98%):** El presupuesto se incrementó en 48% de S/.8 millones a S/.12 millones ejecutándose el 98%.

**Actividad 5001436 Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional No Pavimentada**

Programa/producto/Actividad	Unidad de Medida	Producción física			Presupuesto (Millones S/.)			
		Progra.	Ejec.	% avance	PIA	PIM	Deveng.	% avance
0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre								
3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial								
5001436 Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional No Pavimentada	Kilómetro	1,564	3,279	210	10	23	22	97

**Dimensión física (avance 210%):** La meta física lograda fue superior en 110%, por la incorporación de nuevos tramos para el mantenimiento debido al atraso en la ejecución del mantenimiento vial por niveles de servicio según lo previsto en RD N° 003-2012-EF/63.01.

La siguiente tabla muestra los principales tramos con mantenimiento rutinario ejecutado en RVN no pavimentada y no programados

**Tabla 10: Mantenimiento rutinario RVN no pavimentada no programados y ejecutado**

Finalidad de la Meta	Producción física (Km)	
	Prog.	Logrado
0136667 Mantenimiento Rutinario Carretera Emp. Pe 1s Chincha - Armas - Plazapata		204
0136666 Mantenimiento Rutinario Carretera Emp. Pe 1sc Puente Los Maestros - Los Molinos - Huaytara		117
0132472 Mantenimiento Rutinario Carretera Pativilca - Cajatambo - Oyon		213
0054674 Mantenimiento Rutinario Carretera Pozuzo - Santa Rosa - Codo Del Pozuzo		120
0113459 Mantenimiento Rutinario Carretera Pe-1s (dv. Aplao)-arma-pte. Arma -abra De Viscos-abra Culies- Cotahuasi-charcana-oyolo-colta-marcabamba-paus		448
0102209 Mantenimiento Rutinario Canta - Huayllay - Cochamarca - Emp 3n		142
0134358 Mantenimiento Rutinario Carretera Mala - Calango - La Capilla - Buena Vista - San Juan de Tantarache		146
0117421 Mantenimiento Rutinario Carretera Oyotun - Bebederos - La Florida - Niepos		54
0124171 Mantenimiento Rutinario Carretera Churin - Oyon - Yanahuanca - Ambo		180
0135165 Mantenimiento Rutinario Carretera Dv. Las Vegas - La Merced - Satipo		1
0109135 Mantenimiento Rutinario Carretera Tonganga - Condorcero - Quiches - Puente Santo Cristo li		60
0143803 Mantenimiento Rutinario Carretera Puente Corpac - Monzon - Carpa		134
0053676 Mantenimiento Rutinario Afirmado - Mazocruz - Capazo - Challapalca - Tarata		74

Fuente: Unidad Gerencial de Conservación

Elaboración: OPEI

**Dimensión financiera (avance 97%):** El presupuesto se incrementó en 128% de S/.10 millones a S/.23 millones ejecutándose el 97%.

**3.2.2.4. Actividad 5001437 Prevención y Atención de Emergencias Viales**

PROGRAMA/PRODUCTO/ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Producción física			Presupuesto (Millones S/.)			
		Progra.	Ejec.	% avance	PIA	PIM	Devengado	% avance
<b>0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre</b>								
<b>3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial</b>								
5001437 Prevención y Atención de Emergencias Viales	Intervención	684	635	93	143	74	74	99

**Dimensión física (avance 93%):** Esta actividad tiene la particularidad de ser de previsión antes que de programación, ya que comprende principalmente la atención de emergencias que se presenten en la RVN, lo que no necesariamente es predecible. Lo más concreto en cuanto a programación son las acciones de prevención de emergencias representados por la instalación o reemplazo de los puentes modulares en la RVN en la que se alcanzó el 53% de la meta programada.

Finalidad de la Meta	Producción física (Puente)	
	Prog.	Logrado
074 CC N° 002-2014-MTC/20 (11.Mar.2014) con MD de Condesuyo (Arequipa)		
059518290090380 Instalación De Puentes Modulares		1
076 CC N° 016-2013-MTC/20 (24.Jun.2013) con Minera MARSA - Minera La Poderosa S.A. - Consorcio Minero Horizonte S.A.		
Instalación del Puente Modular Chagual		1
040412550090380 Instalación De Puentes Modulares	130	46
051718150090380 Instalación De Puentes Modulares		12
051818160090380 Instalación De Puentes Modulares		4
051918170090380 Instalación De Puentes Modulares		3
058818180090380 Instalación De Puentes Modulares		1
063018550090380 Instalación De Puentes Modulares		
063918560090380 Instalación De Puentes Modulares		2
070719880090380 Instalación De Puentes Modulares		
073821180090380 Instalación De Puentes Modulares		
<b>Total</b>	<b>130</b>	<b>70</b>

**Dimensión financiera (avance 99%):** El presupuesto se redujo en 48% de S/.143 millones a S/.74 millones, ejecutándose el 99%.

**3.2.2.5. Actividad 5001439 Conservación Vial por Niveles de Servicio de la Red Concesionada<sup>5</sup>**

Programa/producto/Actividad	Unidad de Medida	Producción física			Presupuesto (Millones S/.)				
		Progra.	Ejec.	% avance	PIA	PIM	Deveng.	% avance	
0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre									
3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial									
5001439 Conservación Vial por Niveles de Servicio de la Red Concesionada	Kilómetro	5,018	4,931	98	316	310	310	100	

**Dimensión física (avance 98%):** El avance obtenido corresponde a la conservación vial de la RVN concesionada cofinanciada y autosostenible (autofinanciada), en cumplimiento de los contratos de concesión que prevé de parte del concesionario la responsabilidad del mantenimiento y operación de la vía.

La siguiente tabla muestra la producción física según modalidad de Concesión:

**Tabla 11: Conservación por niveles de servicio en RVN Concesionada**

Finalidad de la Meta	Producción física (Km)		
	Prog.	Logrado	Avance (%)
0053825 Pamo Iirsa Norte	964.500	955	99
0053826 Pamo Iirsa Sur Tramo 1	753.640	758	101
0053827 Pamo Iirsa Sur Tramo 2	300.000	300	100
0053828 Pamo Iirsa Sur Tramo 3	403.200	403	100
0053829 Pamo Iirsa Sur Tramo 4	304.900	305	100
0053830 Pamo Iirsa Sur Tramo 5	854.678	855	100
0053824 Pamo Buenos Aires Canchaque	78.127	78	100
0053831 Pamo Nuevo Mocupe - Cayalti - Oyotun	46.797	47	100
0053832 Pamo Ovalo Chancay - Huaral - Acos	76.500	77	100
Autopista del Sol: Trujillo - Sullana	474.990	449	94
Red Vial N° 4 (Pativilca - Chimbote - Trujillo)	356.210	302	85
Red Vial N° 5 (Carretera Ancón-Huacho-Pativilca)	182.660	183	100
Red Vial N° 6 (Carretera Puente Pucusana-Cerro Azul-Ica)	221.695	222	100
<b>Total</b>	<b>5,018</b>	<b>4,931</b>	<b>98</b>

Fuente: OSITRAN

Elaboración: OPEI

**Dimensión Financiera (avance 99%):** El presupuesto se redujo en 2% de S/.316 millones a S/.310 millones ejecutándose el 100%.

**3.2.2.6. Actividad 5003240 Funcionamiento de Unidades de Peajes**

Programa/producto/Actividad	Unidad de Medida	Producción física			Presupuesto (Millones S/.)				
		Progra.	Ejec.	% avance	PIA	PIM	Deveng.	% avance	
0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre									
3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial									
5003240 Funcionamiento de Unidades de Peajes	Vehículo controlado	7,937,124	7,286,025	92	27	22	20	89	

**Dimensión Física (avance 92%):** En esta actividad se concentra principalmente los servicios de operación de la carretera por el uso de la infraestructura, por lo que el logro de la meta de producción física no depende completamente de PVN, sino más bien del crecimiento de la economía del país. Sin embargo, debemos indicar que parte las causas del menor número de vehículos controlados se explica porque durante el 2014 las unidades de peaje Ciudad de Dios y Menocucho, en cumplimiento con los contratos de concesión, pasaron a ser administrados por los concesionarios, además de continuar suspendida la operación de UP Chullqui y Ambo por el mal estado de la carretera.

En relación a la implementación de nuevas unidades de peaje, no se logró la meta programada. Ver detalle en la tabla siguiente:

<sup>5</sup> En el siaf, solo se registra la producción física y ejecución financiera de la RVN Cofinanciada.

**Tabla 12: Avance físico en las Unidades de Peaje**

Finalidad de la Meta	Producción física (Unidad)		Estado
	Prog.	Logrado	
0053601 Implementación De La Unidad De Peaje Lomo Largo	1		En levantamiento de observaciones por parte del consultor.
0053597 Implementación De La Unidad De Peaje Cerro De Pasco	1		En levantamiento de observaciones por parte del consultor.
53608 Implementación De La Unidad De Peaje Shorey	1		Tramo entregado en Concesión
53611 Implementación De La Unidad De Peaje Tayabamba	1		Se posterga su ejecución.
Reubicación de la UP. Chullqui ( LAS PALMAS)	1		Se posterga su ejecución.
0053596 Implementación De La Unidad De Peaje Cangallo	1		En levantamiento de observaciones por parte del consultor.
0053598 Implementación De La Unidad De Peaje Chaquicocha	1		Se posterga su ejecución.
0053602 Implementación De La Unidad De Peaje Maras	1		PACRIS no ha efectuado la liberación de los terrenos.
0053605 Implementación De La Unidad De Peaje Pucayacu	1		En levantamiento de observaciones por parte del consultor.
0053607 Implementación De La Unidad De Peaje Shapaja	1		En actualización de costos para su convocatoria.
0053610 Implementación De La Unidad De Peaje Talavera	1		En programación.
0053612 Implementación De La Unidad De Peaje Yungay	1		En proceso de Aprobación por UGE.
0063512 Implementación De La Unidad De Peaje Ipoki	1		Se convocará en el 1er Semestre del 2015.
0102066 Estudio De Perfil Para La Construcción E Implementación de La Unidad De Peaje Punta Bombón			Estudio aprobado por UGE y en proceso de revisión en la OPI.

Fuente: UGOP

Elaboración: OPEI

**Dimensión financiera (avance 89%):** El presupuesto se redujo en 17% de S/.27 millones a S/.22 millones ejecutándose el 89%.

### 3.3. EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PP 0061

La ejecución de proyectos de Inversión del Programa, que en el 2014 represento el 76% del gasto de PVN, es de central relevancia por los resultados inmediatos en los usuarios y beneficiarios y la magnitud de los recursos asignados. Los proyectos de inversión comprenden prioritariamente las obras de infraestructura vial para el transporte terrestre por carreteras, que es el soporte para estimular el desarrollo de las actividades privadas así como, de promover la inversión y el crecimiento económico. Los niveles de intervención son: a) rehabilitación, b) mejoramiento y c) construcción; que previamente requieren contar con los estudios de pre inversión e inversión, aprobados en cumplimiento de los dispositivos legales vigentes del Sistema de Inversión Pública (SNIP). En la siguiente tabla se detalla la asignación y ejecución de recursos por tipo de administración y fases de intervención.

**Tabla 13: Presupuesto y Ejecución financiera según Tipo de Administración**

Tipo de Administración de la RVN/ Intervenciones	Presupuesto				Estructura de la Ejecución
	PIA (1)	PIM (2)	Devengado Ene-Dic (3)	Avance (4)=(3)/(2)	
<b>RVN NO CONCESIONADA</b>	<b>4,552,222,427</b>	<b>4,423,995,995</b>	<b>4,414,604,506</b>	<b>100%</b>	<b>71%</b>
Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción	3,400,850,229	3,211,102,297	3,209,371,804	100%	51%
Mantenimiento Vial	1,151,372,198	1,212,893,698	1,205,232,701	99%	19%
<b>RVN CONCESIONADA</b>	<b>1,493,879,234</b>	<b>1,819,363,177</b>	<b>1,819,362,019</b>	<b>100%</b>	<b>29%</b>
Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción	1,178,376,899	1,509,782,342	1,509,781,191	100%	24%
Mantenimiento Vial	315,502,335	309,580,835	309,580,827	100%	5%
<b>TOTAL</b>	<b>6,046,101,661</b>	<b>6,243,359,172</b>	<b>6,233,966,525</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Fuente: SIAF-SDB

Elaboración: OPEI

En el 2014, la meta obtenida para obras viales culminadas de carreteras excedió en 163% a la programada. La meta obtenida para obras viales culminadas de puentes alcanzó 91% de la meta. En la siguiente tabla se muestra la evaluación del indicador de los proyectos<sup>6</sup> y estudios de pre-inversión e inversión.

**Tabla 14: Indicador de Producción Física de PIPs Terminados**

Tipo de proyecto de infraestructura vial	UM	2012	2013	2014		
				Progr.	Logrado	%
Construcción y Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Pavimentada	Kilómetro	320	437	204	537	263
Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento de Puentes	Metro	110	71	227	207	91

Nota: Sólo comprende las obras públicas (PIP)

**Tabla 15: Indicador de Producción Física de Estudios Terminados**

Fase del PIP	II Semestre 2014			
	Unidad de Medida	Prog.	Logrado	Avance %
Estudios de Perfil	Estudio	16	16	100
Estudios de Factibilidad	Estudio	2	5	250
Estudios Definitivos	Estudio	8	16	200

Nota: incluye estudios ejecutados por convenios interinstitucionales.

### 3.4. EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE

Para verificar el logro de resultados del programa 0061 *Reducción del Costo, Tiempo Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre*, respecto a la RVN, se requiere hacer el seguimiento y evaluación por responsables de los indicadores de proceso, que permitan evaluar la entrega de bienes y servicios a los beneficiarios de la RVN.

En este contexto, se ha determinado el Indicador de avance físico y avance financiero según unidad orgánica. El grado de cumplimiento del avance físico se ha establecido sobre la base de la meta anual y de la meta del primer semestre, en tanto que para el grado de avance financiero sólo se ha determinado sobre el presupuesto anual denominado PIM.

**Tabla 16: Indicador de Gestión y de eficiencia según Responsable**

Unidad Orgánica	Avance Físico			Ejecución financiera				Eficiencia
	Meta Anual	Al 2do Semestre	(%) 2014 [A]	PIA (S/.)	PIM (S/.)	Devengado (S/.)	(%) 2014 [B]	
07 MTC	83	31	38	3,174,601	5,823,419	5,823,417	100	38
09 MTC - Oficina General de Planeamiento y Presupuesto	23	23	100	22,707,896	1,869,658	1,868,173	100	100
20.2.1 Administración Interna	2,628	2,626	100	71,337,485	68,522,384	66,286,321	97	103
20.5 Unidad Gerencial de Obras	2,683	2,706	101	2,809,918,261	3,018,736,786	3,017,497,104	100	101
20.6 Unidad Gerencial de Estudios	16	67	419	45,798,863	54,287,409	54,286,760	100	419
20.6.3 Unidad Gerencial de Estudios - Libre Disponibilidad de Terrenos	2,057	594	29	103,000,000	126,944,968	126,906,966	100	29
20.7 Unidad Gerencial de Conservación	400,105	370,257	93	1,234,389,793	1,101,524,714	1,098,515,279	100	93
20.8 Unidad Gerencial de Operaciones	35,886,551	33,666,058	94	27,108,008	22,384,372	19,980,276	89	105
20.11 Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales	1,253	536	43	271,739,293	85,913,848	85,450,636	99	43
25 MTC - Dirección General de Concesiones en Transporte	65,552	65,366	100	1,456,927,461	1,757,351,614	1,757,351,594	100	100
<b>Total General</b>	<b>219,092</b>	<b>205,784</b>	<b>94</b>	<b>6,046,101,661</b>	<b>6,243,359,172</b>	<b>6,233,966,525</b>	<b>100</b>	<b>94</b>

Nota: El avance físico corresponde a valores agregados de cada finalidad ponderados por el PIM del periodo. El detalle del cálculo anual y avance se encuentra en el anexo 4.

Fuente: SIAF

Elaboración: OPEI

<sup>6</sup> Para el cálculo del valor de los indicadores se considera la obra terminada.

**Tabla 17: Rango de Calificación de la producción física**

Rango	Calificación	Concepto
100% -95%	Muy bueno	Indica que la ejecución de la meta de la actividad y/o proyecto alcanzo o superó lo programado.
90%-94%	Bueno	Indica una ejecución significativa de la meta de la actividad y/o proyecto.
85%-89%	Regular	Indica una ejecución lenta de la meta de la actividad y/o proyecto
0 - 84%	Bajo	Indica retraso en la ejecución de la meta de la actividad y/o proyecto

Para la medición del grado de avance físico al segundo semestre, utilizamos la tabla de calificación emitida por la DGPP-MEF. Así también, para aproximarnos a verificar la **eficiencia** de las unidades orgánicas responsables, utilizamos el grado de avance al segundo semestre respecto de la meta anual, con lo cual es posible contrastar los avances físicos y financieros. Al respecto tenemos los siguientes comentarios:

- **Administración Interna (Órganos de Dirección, Asesoramiento y Apoyo):** El avance físico alcanzó el 100% y le corresponde la calificación de muy bueno. Se debe realizar los esfuerzos institucionales para que los usuarios dispongan de las herramientas informáticas para mejorar la productividad.
- **Unidad Gerencial de Obras (UGOB):** Alcanzó el 101% de la meta física y le corresponde la calificación de muy bueno, principalmente por el mayor avance de obras viales.
- **Unidad Gerencial de Estudios (UGE):** Alcanzó el 419% de la meta y le corresponde la calificación de Muy Bueno. Sin embargo, un análisis más detallado nos indica que este resultado es explicado porque en este periodo culminaron estudios que debieron terminar el año pasado. En relación al indicador de eficiencia es igualmente positivo, dado el gran avance físico respecto del avance en el gasto devengado.
- **Unidad Gerencial de Estudios - Libre Disponibilidad de Terrenos:** Alcanzó el 29% de la meta anual y le corresponde la calificación de Bajo, principalmente por el mayor gasto inicial y menor avance físico de predios liberado y adquiridos en los PACRIs de las Concesiones IIRSA Norte ((Piura - Yurimaguas)), Red Vial N° 4 (Pativilca - Chimbote - Trujillo) y la Autopista El Sol (Trujillo – Sullana).

Los principales problemas para el bajo cumplimiento de las metas programadas se detallan seguidamente:

El avance físico se ha visto afectado por el retraso en la aprobación de los pagos y aprobación de las valuaciones por la ley 27628 y la aplicación de la ley 30025 para las expropiaciones. Esta situación ha sido modificada con la emisión de la Ley 30230 (Artículo 27º) del 12 de julio 2014, a fin de aplicar el trato directo y no necesariamente la expropiación de predios afectados

Demora en realizar las tasaciones de predios, para cumplir con el procedimiento de pago de las afectaciones, de parte de la Dirección Nacional de Construcción del Viceministerio de Construcción y Saneamiento.

Se requiere que el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento con la Dirección Nacional de Construcción – DNC, uniformice los criterios técnicos para la determinación del lucro cesante y el daño emergente de los predios afectados por la ejecución de obras públicas viales. Así como, realizar actividades de sensibilización con la población afectada por la ejecución de las obras viales e informar sobre los procedimientos y mecanismos de Provías Nacional para la afectación de predios de acuerdo a la modificación de la Ley N° 27628 y la Ley N° 30025.

Mayor cantidad de proyectos de implementación de PACRI, que requiere mayor número de Administradores de Contrato, debe manejarse entre tres o cuatro proyectos por administrador. La falta de participación en las consultas públicas Específicas de los Estudios PACRI, muchas veces dificulta las labores de implementación del PACRI.

La falta de consultoras especializadas en la implementación de los temas del PACRI.

Por otro lado, debe precisarse que el saneamiento físico legal involucra una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.

- **Unidad Gerencial de Conservación (UGC):** Alcanzó el 93% de la meta obteniendo un calificativo de Bueno. El indicador de eficiencia es Muy Bueno dado que el avance físico y financiero son equivalentes. Para los perfiles de mejoramiento por niveles de servicio se espera que en los próximos meses se apruebe la viabilidad de los perfiles mejorados en el marco de la RDN°003-2012-EF/63.01 y RD N° 008-2013-EF/63.01, para que aprobado el plan de mejoramiento se ejecuten las obras y la conservación por niveles de servicio, lo que favorecerá el logro del indicador de producción física del producto.
- **La Unidad Gerencial de Operaciones (UGOP):** Alcanzó el 94% de la meta obteniendo calificativo de Bueno. Estos resultados se explican porque el flujo de vehículos ha crecido conforme la dinámica de la economía según lo esperado. La gerencia realizar los esfuerzos para culminar los estudios para la implementación de nuevas unidades de peaje en la RVN no concesionada.
- **Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales (UGPIE):** Alcanza 43% de la meta físicas. El menor avance resulta porque no se ha iniciado y avanzado con la construcción de los Puentes Manuela, Pasamayito y Pomachaca y por el bajo avance físico en la construcción de los Puentes Suyacuna, Puerto Ocopa y Crisnejas; los cuales estaba programados ejecutarse en el 2014.

El detalle del indicador de gestión por unidad orgánica, están contenido en los Anexos 4 al 4.9

## 4. ANÁLISIS DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTALES

### 4.1. Presupuesto de Ingresos

El presupuesto de ingresos al mes de diciembre se ha incrementado en S/ 0.980 millones con respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), la ampliación del presupuesto en la fuente Recursos Directamente Recaudados y Donaciones y Transferencias.

En relación a la recaudación o ejecución del ingreso versus el Presupuesto de Ingresos, por toda fuente de financiamiento, el monto recaudado ha superado al presupuesto en 49%, explicado principalmente por la incorporación de los saldos de balance.

**Tabla N° 1: Presupuesto y Ejecución de Ingresos**  
(En nuevos soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE INGRESOS-PIA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INGRESO-PIM (2)	EJECUCION DEL INGRESO ENE-DIC (3)	AVANCE (%) (4)=(3)/(2)	ESTRUCTURA (%) (5)
2.Recursos Directamente Recaudados	120,000,000	120,000,000	215,938,428	180	67
3.Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	96,597,369	96,597,369	95,878,092	99	30
4.Donaciones y Transferencias		980,377	12,848,414	1,311	4
<b>TOTAL</b>	<b>216,597,369</b>	<b>217,577,746</b>	<b>324,664,933</b>	<b>149</b>	<b>100</b>
	Variación	0%	980,377		

Fuente: SIAF

Elaboración: OPEI

### 4.2. Flujo de Ingresos y Egresos

Siendo el costo de oportunidad del dinero muy importante, en la tabla se muestra un saldo financiero de S/.111.6 millones, correspondiendo principalmente a las fuentes de financiamiento Recursos Directamente Recaudados (S/. 99.2 millones) y Donaciones y Transferencias (S/.11.9 millones)

**Tabla 18: Flujo de Ingresos Vs Egresos**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	EJECUCION ENERO-DICIEMBRE			AVANCE (%) (4)=(2)/(1)	ESTRUCT. EGRESOS (%)
	INGRESO (1)	EGRESO (2)	SALDO (3)		
2.Recursos Directamente Recaudados	215,938,428	116,732,586	99,205,842	54	55
3.Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	95,878,092	95,347,081	531,010	99	45
4.Donaciones y Transferencias	12,848,414	979,748	11,868,665	8	0

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	EJECUCION ENERO-DICIEMBRE			AVANCE (%) (4)=(2)/(1)	ESTRUCT. EGRESOS (%)
	INGRESO (1)	EGRESO (2)	SALDO (3)		
<b>TOTAL</b>	<b>324,664,933</b>	<b>213,059,415</b>	<b>111,605,518</b>	<b>66</b>	<b>100</b>

Fuente: SIAF

Elaboración: OPEI

### 4.3. Presupuesto de Egresos

El Presupuesto Institucional de Gasto en el 2014, fue de S/.6, 243 millones lo que significó un incremento del 3% (S/.197 millones) por toda fuente de financiamiento. En la tabla se observan las modificaciones del presupuesto de gasto al mes de diciembre, siendo lo más relevante el incremento en la genérica 2 bienes y servicios. Ver tabla:

**Tabla 19: Modificación del Presupuesto de Egresos a Diciembre 2014  
(En Nuevos Soles)**

CATEGORIA GENÉRICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (2)	MODIFICACIÓN EN EL PRESUPUESTO  (3)=(2)-(1)
<b>5. Gastos Corrientes</b>	<b>1,369,150,833</b>	<b>1,484,868,754</b>	<b>115,717,921</b>
5-21: Personal Y Obligaciones Sociales	43,071,059	43,071,059	-
5-22: Pensiones Y Otras Prestaciones Sociales	2,884,769	1,872,162	-1,012,607
5-23: Bienes Y Servicios	1,321,845,005	1,432,669,851	110,824,846
5-25: Otros Gastos	1,350,000	7,255,682	5,905,682
<b>6. Gastos de Capital</b>	<b>4,676,950,828</b>	<b>4,758,490,418</b>	<b>81,539,590</b>
6-26: Adquisición de Activos No Financieros	4,676,950,828	4,758,490,418	81,539,590
<b>TOTAL</b>	<b>6,046,101,661</b>	<b>6,243,359,172</b>	<b>197,257,511</b>

Fuente: SIAF

Elaboración: OPEI

### 4.4. Gasto ejecutado

La ejecución del gasto total en el año 2014 ascendió a S/. 6,233 millones, resultando una ejecución del 100% respecto al PIM; según fuentes de financiamiento, Recursos Ordinarios con 100%, Recursos Directamente Recaudado con 94%, Operaciones Oficiales de Crédito con 99% y Donaciones y Transferencias con 100%.

**Tabla 20: Ejecución Presupuestal según Fuente de Financiamiento 2014  
(En nuevos soles)**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (2)	EJECUCIÓN ENE-DIC ( Devengado ) (3)	AVANCE % (4)=(3)/(2)	ESTRUC. GASTO % (5)
1.Recursos Ordinarios	5,829,504,292	6,021,781,426	6,020,907,110	100	97
2.Recursos Directamente Recaudados	120,000,000	124,000,000	116,732,586	94	2
3.Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	96,597,369	96,597,369	95,347,081	99	2
4.Donaciones y Transferencias		980,377	979,748	100	0
<b>TOTAL</b>	<b>6,046,101,661</b>	<b>6,243,359,172</b>	<b>6,233,966,525</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Fuente: SIAF-MPP.

Elaboración: OPEI

En la ejecución del presupuesto de egresos del 2014 según categoría y genérica, el mayor gasto corresponde a la categoría gastos de capital 76% y el 24% en gastos corrientes, explicado por el número de proyectos en marcha y culminados en la RVN.

**Tabla 21: Ejecución Presupuestal Según Genérica de Gasto  
(En nuevos soles)**

CATEGORIA GENÉRICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (2)	EJECUCIÓN ENE-DIC (Devengado) (3)	AVANCE (%) (4)= (3)/(2)	ESTRUC. GASTO % (5)
<b>5. Gastos Corrientes</b>	<b>1,369,150,833</b>	<b>1,484,868,754</b>	<b>1,477,209,063</b>	<b>99</b>	<b>24</b>
5-21: Personal Y Obligaciones Sociales	43,071,059	43,071,059	35,580,802	83	1
5-22: Pensiones Y Otras Prestaciones Sociales	2,884,769	1,872,162	1,872,141	100	0
5-23: Bienes Y Servicios	1,321,845,005	1,432,669,851	1,432,526,989	100	23

CATEGORIA GENÉRICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (2)	EJECUCIÓN ENE-DIC (Devengado) (3)	AVANCE (%) (4)= (3)/(2)	ESTRUC. GASTO % (5)
5-25: Otros Gastos	1,350,000	7,255,682	7,229,131	100	0
<b>6. Gastos de Capital</b>	<b>4,676,950,828</b>	<b>4,758,490,418</b>	<b>4,756,757,463</b>	<b>100</b>	<b>76</b>
6-26: Adquisición de Activos No Financieros	4,676,950,828	4,758,490,418	4,756,757,463	100	76
<b>TOTAL</b>	<b>6,046,101,661</b>	<b>6,243,359,172</b>	<b>6,233,966,525</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Fuente: SIAF

Elaboración: OPEI

En la siguiente tabla, se muestra la ejecución de recursos al cierre del 2014, según tipo de administración de la RVN, evidenciándose que el 71% del gasto se orientó a la RVN administrada por Provías Nacional y el 29% a la RVN concesionada. Ver tabla siguiente:

**Tabla 22: Ejecución Presupuestal Según Intervención  
(En nuevos soles)**

Tipo de Administración de la RVN/ Intervenciones	Presupuesto				
	PIA (1)	PIM (2)	Estructura Presupuestal	Devengado Ene-Dic (3)	% Ejecución
<b>RVN NO CONCESIONADA</b>	<b>4,552,222,427</b>	<b>4,423,995,995</b>	<b>71%</b>	<b>4,414,604,506</b>	<b>100%</b>
Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción	3,400,850,229	3,211,102,297	51%	3,209,371,805	100%
Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción	3,124,889,954	3,206,347,480	51%	3,204,616,997	100%
Mejoramiento con soluciones básicas	275,960,275	4,754,817	0%	4,754,808	100%
Mantenimiento Vial	1,151,372,198	1,212,893,698	19%	1,205,232,701	99%
Rutinario de la RVN Pavimentada	8,360,347	12,397,375	0%	12,093,245	98%
Rutinario de la RVN No Pavimentada	9,934,694	22,612,579	0%	21,883,553	97%
Periódico de la RVN Pavimentada	13,992,463	26,305,269	0%	26,305,261	100%
Por Niveles de Servicio	891,457,962	998,107,917	16%	998,107,892	100%
Emergencias	12,537,005	15,219,295	0%	14,862,644	98%
Operación de Peajes	22,771,108	22,125,966	0%	19,721,871	89%
Habilitación de Peajes	4,336,900	258,406	0%	258,404	100%
Operación Zonales	24,951,233	22,509,023	0%	20,889,430	93%
Puentes	130,530,486	58,840,368	1%	58,813,365	100%
Gestión	32,500,000	34,517,500	1%	32,297,032	94%
<b>RVN CONCESIONADA</b>	<b>1,493,879,234</b>	<b>1,819,363,177</b>	<b>29%</b>	<b>1,819,362,019</b>	<b>100%</b>
Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción	1,178,376,899	1,509,782,342	24%	1,509,781,191	100%
Cofinanciada	978,882,410	1,430,199,432	23%	1,430,199,415	100%
Autofinanciadas	199,494,489	79,582,910	1%	79,581,776	100%
Mantenimiento Vial	315,502,335	309,580,835	5%	309,580,827	100%
Cofinanciada	315,502,335	309,580,835	5%	309,580,827	100%
Autofinanciadas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>6,046,101,661</b>	<b>6,243,359,172</b>	<b>100%</b>	<b>6,233,966,525</b>	<b>100%</b>

Fuente: SIAF

Elaboración: OPEI

## 5. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS

El seguimiento del POI, se realiza mediante la recopilación sistemática de datos sobre el avance de los indicadores de producción física, concurrentes al logro de los objetivos institucionales. La observación facilita la identificación de los problemas presentados en la cadena de resultados (insumos, actividades, productos, resultado específico u efectos, resultado final o impacto<sup>7</sup>), para implementar medidas correctivas en función de los resultados que se desean obtener.

<sup>7</sup> Insumos: recursos financieros, humanos y materiales empleados para generar los productos.

Procesos: actividades realizadas para transformar los insumos en productos.

Productos: bienes y servicios elaborados y entregados a usuarios y beneficiarios.

Efectos: cambios en el comportamiento o en el estado de los beneficiarios como consecuencia de la recepción de los productos (bienes o servicios).

Impactos: cambios en las condiciones de vida de la población objetivo

## PROBLEMAS PRESENTADOS

- Los estudios de convenio tienen un tiempo de ejecución mayor a los tiempos históricos administrados por PVN.
- Incumplimiento por parte de los Consultores en la elaboración de estudios.
- En el 2014, no presentaron avances los siguientes estudios:
  - Estudio Definitivo del Puente Bocapan y Accesos
  - Estudio Definitivo del Puente Tumbes y Accesos
  - Estudio Definitivo del Puente Chacanto y Accesos
  - Estudio Definitivo del Puente Malcas (Cruce del Rio Negro con la carretera San Marcos-Cajabamba-Huamachuco)
  - Estudio de Factibilidad de la Vía de Evitamiento Ollantaytambo
  - Estudio Definitivo para la Construcción de la Variante Nueva Fuerabamba
- Demanda de atención de carreteras mediante documentos que modifican la prioridad de nuestras metas (pedidos de asociaciones pro carreteras, Congresistas, Municipalidades, Gobiernos Regionales, etc.)
- Demora en proceso de trámite por el Consultor ante las autoridades y propietarios para la disponibilidad de terrenos, canteras, botaderos y fuente de agua, sujeto a coordinación con autoridades locales y comunidades campesinas y nativas
- Demora de la DGASA-MTC en revisar los informes de avance del componente ambiental elaborados por las empresas consultoras. Esta entidad tiene sus propios plazos en su tupa para pronunciarse sobre los documentos que ingresan a su entidad. (fijar plazos para revisar los informes) generando reclamo de los Consultores y solicitudes de ampliaciones de plazo por este motivo.
- Demora del Ministerio de Cultura en revisar los informes de avance del componente arqueológico elaborado por las empresas consultoras. Esta entidad tiene sus propios plazos en su tupa para pronunciarse sobre los documentos que ingresan a su entidad.
- Demora en las autorizaciones para el uso de Canteras, Fuentes de Agua, etc. por parte de los dueños y/o de las entidades privadas o públicas, sea por falta de interés del titular o por el costo compensación entre otros.
- Proceso de trámite en OPI, esta entidad a pesar de tener plazos de atención de los proyectos y documentos para su atención, no prioriza su atención ya que en muchos casos se toman más de los 30 días hábiles para la atención de documentos remitidos por esta Unidad Gerencial, motivando el incumplimiento de las metas previstas por la UGE.
- Demora en realizar las tasaciones de predios, para cumplir con el procedimiento de pago de las afectaciones, de parte de la Dirección Nacional de Construcción del Viceministerio de Construcción y Saneamiento.
- La falta de participación en las consultas públicas Específicas de los Estudios PACRI, muchas veces dificulta las labores de implementación del PACRI.

## PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS

- Dar mayor énfasis en la Administración técnica de estas intervenciones Contratadas, a fin de que los trabajos culminen en los tiempos previstos y se pueda cumplir con las metas.
- Intensificar con las coordinaciones con las empresas consultoras y entidades externas que participan en la elaboración y las aprobaciones de los Estudios, a fin de lograr su atención en plazos oportunos.
- Culminar los estudios definitivos en ejecución y gestionar la aprobación oportuna de la verificación de viabilidad, según corresponda, por parte de OPI - MTC, de tal manera que pueda contratarse las obras oportunamente.
- Dar celeridad a la contratación, ejecución y aprobación de estudios de los Corredores Viales para la implementación de pavimentos de solución básica incluidos su mantenimiento, así como de los Puentes que se implementan en el marco del Programa Nacional de Puentes.
- Coordinar el otorgamiento oportuno, de parte de la OGPP-MTC, de la viabilidad a los estudios de pre inversión a nivel de Perfil de Mejoramiento con pavimento a nivel de soluciones básica (cuya sostenibilidad se sustenta con los contratos de conservación por niveles de servicio de mediano plazo) de tal manera que pueda implementarse las obras de mejoramiento con solución básica (pavimento económico).
- Implementar la creación dentro de la estructura organizacional de PROVIAS NACIONAL, la Gerencia de Derecho de Vía con la finalidad de dotarle de mayor eficiencia al proceso de implementación de PACRI, actualmente ya se ha tramitado el Dispositivo correspondiente, esperando su respectiva aprobación, lo que coadyuvará a lo establecido en La Ley de Presupuesto para el año 2015, que autoriza la transferencia de recursos al Ministerio de Vivienda para las tasaciones de los predios, de esta manera una parte del proceso se abreviará en 60 días.
- Generar las condiciones para implementar indicadores de eficacia, eficiencia, economía y calidad para las actividades (procesos), productos y proyectos; lo cual permitirá que las unidades orgánicas realicen su programación, monitoreo, evaluación y control en concordancia a la cadena de resultados esperados de PVN como parte del PP 061. Ver tabla

Elementos de la cadena de resultados y las dimensiones del desempeño:

CADENA DE RESULTADOS	INDICADOR	
Resultado Final	IMPACTO	<i>Efectividad</i>
Resultado Especifico	EFFECTO	
Producto / Proyectos	PRODUCTO	<i>Eficiencia, Calidad</i>
Actividad / Acción Inversión	PROCESO	<i>Eficiencia, calidad</i>
Tarea / Acción	INSUMO	<i>Economía, eficiencia, calidad</i>

**SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS**

BID	Banco Interamericano de Desarrollo
CAF	Corporación Andina de Fomento
CCNS	Contrato de Conservación por Niveles de Servicio
CIRA	Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos
DS	Decreto Supremo
MEF	Ministerio de Economía y Finanzas
MO	Manual de Operaciones
MTC	Ministerio de Transportes y Comunicaciones
MIR	Matriz de Indicadores para Resultados
OPE	Oficina de Proyectos Especiales de PVN
OPEI	Oficina de Programación, Evaluación e Información
PACRI	Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario
PIA	Presupuesto Institucional de Apertura
PIM	Presupuesto Institucional Modificado
PIP	Proyecto de Inversión Pública
PMA	Plan de Monitoreo Arqueológico
PP	Proyecto Perú de PVN a cargo de la OPE
PROVIAS NACIONAL	Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional
PVN	Provías Nacional
RD	Resolución Directoral de PVN
RENAC	Registro Nacional de Carreteras
RM	Resolución Ministerial
RVN	Red vial nacional
SIAF	Sistema Integrado de Administración Financiera
SNIP	Sistema Nacional de Inversión Pública
UGAD	Unidad Gerencial de Administración de PVN
UGC	Unidad Gerencial de Conservación de PVN
UGE	Unidad Gerencial de Estudios de PVN
UGOB	Unidad Gerencial de Obras de PVN

## GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS

**Acciones Centrales:** Categoría que comprende a las actividades orientadas a la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros de la entidad, que contribuyen de manera transversal e indivisible al logro de los resultados de los PP a los que se encuentre articulada la entidad, así como, los de otras actividades de la entidad que no conforman PP. Las Acciones Centrales implican actividades que no resultan en productos. Además, esta categoría podrá incluir proyectos no vinculados a los resultados del PP.

**Acciones Comunes:** Son los gastos administrativos de carácter exclusivo del PP, los que además no pueden ser identificados en los productos del PP, ni pueden ser atribuidos enteramente a uno de ellos.

**Actividad:** Es una acción sobre una lista específica y completa de insumos (bienes y servicios necesarios y suficientes), que en conjunto con otras actividades garantizan la provisión del producto. Se debe considerar que la actividad deberá ser relevante y presupuestable. Ejemplo. Mantenimiento rutinario.

**Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Productos (APNOP):** Categoría que comprende a las actividades para la atención de una finalidad específica de la entidad, que no resulta en la entrega de un producto a una población determinada, así como a aquellas actividades que no tienen relación con los PP considerados en la programación y formulación presupuestaria del año respectivo. Esta categoría podrá incluir proyectos, y asimismo, en el marco de la progresividad de la implementación de los PP, podrá incluir las intervenciones sobre la población

**Administración Interna:** Funciones de la administración pública, relacionadas con actividades tales como planeamiento, presupuesto, contabilidad, organización, recursos humanos, sistemas de información y comunicación, asesoría jurídica, gestión financiera, gestión de medios materiales y servicios auxiliares, entre otras; que dan soporte y apoyo a los órganos de línea.

**Calidad:** Dimensión del indicador que busca evaluar atributos de los bienes o servicios producidos por el programa respecto a normas o referencias externas.

**Categoría Presupuestaria:** Es el primer nivel del clasificador programático. Las categorías presupuestarias son Programa Presupuestal (en adelante PP), Acciones Centrales, y Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP)

**Definición del indicador:** Precisa qué se pretende medir del objetivo al que está asociado; debe ayudar a entender la utilidad, finalidad o uso del indicador.

**Dimensión del indicador:** Es el aspecto del logro de los objetivos que mide el indicador; eficacia, eficiencia, calidad, economía.

**Economía del indicador:** Dimensión del indicador que mide la capacidad del programa que lo ejecuta para recuperar los costos incurridos, ya sea de inversión o de operación.

**Eficacia del indicador:** Dimensión del indicador que mide el nivel de cumplimiento de los objetivos.

**Eficiencia del indicador:** Dimensión del indicador que mide qué tan bien se han utilizado los recursos en la producción de los resultados.

**Escala de prioridades:** Es el orden de prioridad del gasto que establece el Titular del Pliego, en función de la misión, competencias, funciones y objetivos que persigue la entidad, de manera que garantice la provisión de los bienes y servicios que se entregan a la población, a fin de lograr los resultados esperados en el marco de una gestión orientada a resultados.

**Indicador:** Es un instrumento para medir el logro de los objetivos de los programas; de productos y/o actividades y un referente para el seguimiento de los avances y para la evaluación de los

resultados alcanzados. Existen dos tipos de indicadores: i) indicador de producción física y, ii) indicador de desempeño.

**Indicador estratégico:** Un indicador es estratégico cuando: mide el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los Programas Presupuestales; contribuye a corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de los recursos; se refiere a los indicadores de Fin, Propósito y/o aquellos de Componentes que consideran apoyos, bienes y/o servicios que impactan directamente a la población o área de enfoque;

**Indicador de producción física:** Es la medida sobre cantidades de bienes y servicios provistos (productos, proyectos y/o actividades), en términos de una unidad de medida establecida.

**Indicador de desempeño:** es la medida sobre el logro de resultados, la entrega de productos o la satisfacción de los atributos del producto en las dimensiones de eficacia, eficiencia, calidad y/o economía, en términos de una unidad de medida establecida. Dimensión del indicador: Es el aspecto del logro de los objetivos que mide el indicador; eficacia, eficiencia, calidad, economía. Es la expresión cuantitativa construida a partir de variables cuantitativas o cualitativas, que proporciona un medio sencillo y fiable para medir logros (cumplimiento de objetivos y metas establecidas), reflejar los cambios vinculados a la competencia de los entes públicos, facilitando el seguimiento y evaluación de los resultados. Los indicadores de desempeño pueden ser indicadores estratégicos o indicadores de gestión

**Indicador de gestión:** Miden el avance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre la forma en que los bienes y/o servicios públicos son generados y entregados. Incluye los indicadores de Actividades y aquellos de Componentes que entregan bienes y/o servicios para ser utilizados por otras instancias.

**Información<sup>8</sup>:** Son aquellas en las que los datos han sido interpretados o elaborados de alguna manera.

**Destinatarios:** usuario, beneficiarios directos, inmediatos y mediatos  
Las organizaciones entregan sus productos a los terceros (productos externos) o a integrantes de la propia institución (productos internos). Los destinatarios más inmediatos de los productos son los usuarios, es decir, quienes los reciben o los utilizan de manera inmediata. Los beneficiarios son quienes satisfacen alguna necesidad mediante los resultados de los productos.

**Gestión para Resultados (GpR):** es un modelo de cultura organizacional, directiva y de desempeño institucional que pone más énfasis en los resultados que en los procedimientos. Aunque también interesa cómo se hacen las cosas, cobra mayor relevancia qué se hace, qué se logra y cuál es su impacto en el bienestar de la población; es decir, la creación de valor público. Principios de la GpR: La Gestión para Resultados se fundamenta en: (i) Centrar el diálogo en los resultados; (ii) Alinear la planeación, programación, presupuestación, monitoreo y evaluación con los resultados (iii) Promover y mantener procesos sencillos de medición e información; (iv) Gestionar para, no por, resultados; (v) Usar la información sobre resultados para aprender, apoyar la forma de decisiones y rendir cuentas.

**Línea base del Indicador:** Valor del indicador que se establece como punto de partida para evaluarlo y darle seguimiento

**Manual de Operaciones (MO):** Documento técnico normativo de gestión institucional, en el que se determinan la naturaleza, funciones, estructura orgánica y ámbito de competencia de los órganos que conforman PVN.

**Medios de Verificación:** Indican las fuentes de información que se utilizarán para medir los indicadores y para verificar que los objetivos del programa (resumen narrativo) se lograron.

**Método de cálculo:** Determina la forma en que se relacionan las variables establecidas para el indicador

<sup>8</sup> Para referirnos tanto a los datos como a las informaciones elaboradas a partir de éstos y a la consecuente construcción de conocimiento.

**Meta:** Es el valor numérico proyectado de los indicadores. Existen dos tipos de metas: i) meta física, y ii) meta del indicador de desempeño.

**Meta física:** Es el valor numérico proyectado del indicador de producción física (productos, proyectos y actividades del PP). La meta física podrá tener, según sea el caso, las siguientes dimensiones:

- Dimensión física: Es el valor proyectado del indicador de producción física definido en la unidad de medida establecida. Corresponde al nivel de productos/proyectos, y actividades/acciones de inversión y/u obras.

La dimensión física tiene tres elementos (i) unidad de medida: la unidad en la que se medirá físicamente el producto, actividad/acciones de inversión y/u obras; ii) valor proyectado: el número de unidades de medida que se espera alcanzar; iii) ubigeo: la identificación del lugar - departamento, provincia, distrito - donde se desarrolla el producto o realiza la actividad/acciones de inversión y/u obras.

- Dimensión financiera: Es el valor monetario de la dimensión física que corresponde a la meta física a partir de la cuantificación de los insumos necesarios para su realización. Corresponde al nivel de actividad /acciones de inversión y/u obras

**Meta del indicador de desempeño:** es el valor numérico proyectado de los indicadores de desempeño (resultados y productos del PP).

**Nombre del indicador:** Es la expresión verbal que identifica al indicador y que expresa lo que se desea medir con él.

**Objetivos:** Son fines perseguidos por las organizaciones cuyo logro se espera realizar en el futuro, es decir, forman parte del ámbito de la planificación.

**Plan de Desarrollo de los Servicios de Logística de Transporte:** Herramienta de análisis, evaluación, planificación y promoción que permitirá afrontar los principales retos planteados a los sectores del transporte, logística e industria peruanos para potenciar su competitividad futura

**Procesos de gestión o procesos de trabajo:** Los productos son los resultados del uso de los recursos, los procesos de trabajo son las secuencias de actividades de uso de recursos, según determinadas tecnologías o métodos (los "como") mediante los cuales se logran los productos. Los procesos se definen por sus productos.

**Producto:** Es el conjunto articulado de bienes y/o servicios que recibe la población beneficiaria con el objetivo de generar un cambio. Los productos son la consecuencia de haber realizado, según las especificaciones técnicas, las actividades correspondientes en la magnitud y el tiempo previstos.

Son las consecuencias tangibles del uso de los recursos institucionales para lograr los objetivos (usaremos "output" como equivalente del término en inglés). Los objetivos son formulaciones político-estratégicas, los productos lo son operativas.

**Programa Presupuestal:** En concordancia con lo señalado por el numeral 79.3 del artículo 79° de la Ley N° 28411, se entiende por Programa Presupuestal a la categoría que constituye un instrumento del Presupuesto por Resultados, y que es una unidad de programación de las acciones de las entidades públicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos para lograr un Resultado Específico en la población y así contribuir al logro de un Resultado Final asociado a un objetivo de política pública.

**Proyecto:** En concordancia con lo establecido en el artículo 2° del Decreto Supremo N° 102-2007-EF3, constituye una intervención limitada en el tiempo, de la cual resulta un producto final, que concurre a la expansión de la acción del Gobierno. Representa la creación, ampliación, mejora, modernización y/o recuperación de la capacidad de producción de bienes y servicios, implicando la variación sustancial o el cambio de procesos y/o tecnología utilizada por la entidad pública.

**Resultado Final:** Es un cambio en las condiciones, cualidades o características inherentes a una población identificada, en el entorno en el que se desenvuelve o en las organizaciones que la

serven, tanto del Sector Público como Privado. Corresponde a un objetivo de política nacional. Podrán existir uno o más Programas Presupuestales y/o productos de Programas Presupuestales que compartan un mismo Resultado Final, así como un Programa Presupuestal que corresponde a más de un Resultado Final.

Cabe señalar, que el logro del resultado final si bien, se asocia al avance en las metas del o los PP relacionado al mismo, su logro no es enteramente atribuible a éstos. Asimismo, el logro del resultado final puede estar afectado por factores externos.

**Resultado Específico:** Es el cambio que se busca alcanzar para solucionar un problema identificado sobre una población objetivo, y que a su vez contribuye al logro de un resultado final. El resultado específico no constituye un fin en sí mismo. Cabe señalar, que un programa presupuestal sólo tiene un resultado específico.

**Unidad de medida:** Es la determinación concreta de la forma en que se quiere expresar el resultado de la medición al aplicar el indicador.

## EQUIPO DE EVALUACIÓN DEL POI 2014

EQUIPO DE TRABAJO	
<b>OPEI</b>	
Jefe de la OPEI	José Carlos Matías León
Jefa Programación Física	N. Nérida Aucahuasi Dongo
Especialista en Programación Física	M. René Llapapasca Criollo
Especialista en Programación Física	Juan Carlos Rubio Sandoval
Especialista en Programación Física	Mauro M. Maita Franco
Especialista en Información GIS	Mayda Silva Atoche
Especialista en Sistemas y Tecnologías de la Información	Francisco S. Osorio Saldaña
Especialista en Programación Física	Lys N. Luján Meléndez

GERENTES Y COORDINADORES DE UNIDAD ORGÁNICA	
<b>Unidad Gerencial de Administración</b>	
Gerente de la Unidad Gerencial de Administración	Luis Held Ponce
Coordinador	Luis Alberto Lengua Cabrera
<b>Unidad Gerencial de Estudios</b>	
Gerente de la Unidad Gerencial de Estudios	Nelly Vargas Pasapera
Coordinadora	Milagritos Vía Cueva de Rubio
Jefe de Proyectos PACRI	Luis Chan Cardoso
Coordinadoras	Katherine Holguín Perales Mayra Grados Cerna
<b>Unidad Gerencial de Obras</b>	
Gerente de la Unidad de Obras	Amaru López Benavides
Coordinadoras	Rocío Mejía Izquierdo Mariel Lizeth Gamarra Florian
<b>Unidad Gerencial de Conservación</b>	
Gerente de la Unidad de Conservación	Alfonso Peña Claros
Coordinador/a	Blanca Gonzales Llenque José E. Medianero Padilla
<b>Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales</b>	
Gerente de la Unidad de Puentes e Intervenciones Especiales (e)	Rodo Napoleón Díaz Saldaña
Coordinadores	Julio Palacios García Angel Ochoa Zamalloa
<b>Unidad Gerencial de Operaciones</b>	
Gerente de la Unidad de Operaciones	Roberto Peralta Briceño
Coordinador	Raul Martínez Huamán

## **ANEXOS DEL INFORME**

**Anexo Nº 1A: Matriz de Indicadores de Desempeño del Resultado Programa Presupuestal 0061**

PLIEGO: 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
 UNIDAD EJECUTORA: 007 PROVIAS NACIONAL

PROGRAMA PRESUPUESTAL	RESULTADO ESPECIFICO	INDICADOR								
		DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA BASE	2011	2012	2013	2014 P	2014 II Sem	Avance %
0061 Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el Sistema de Transporte Terrestre	Contribuir a la reducción del costo, tiempo y mejorar la seguridad vial en el desplazamiento de personas y mercancías en el sistema de transporte terrestre.	Porcentaje de la red vial nacional pavimentada en buen estado	Porcentaje	50	69	80	82	93	93	100
		Porcentaje de la red vial nacional pavimentada	Porcentaje	53	58	60	64	70	68	96

Notas:

El seguimiento y Evaluación de los indicadores mediante un sistema de información corresponde a la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles. En tanto se elabore el procedimiento y el sistema de información, Proviás Nacional viene realizando el seguimiento para atender la demanda del Programa Presupuesta 0061

Valores del indicador sujeto a validación por la norma técnica que aprueba la metodología de cálculo; de responsabilidad de DGCF

La línea base, de acuerdo a la Medición de la Red Vial Nacional - DGCyF

**Anexo N° 1B: Matriz de Indicadores de Desempeño y Producción Física según Producto**

PLIEGO: 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

UNIDAD EJECUTORA: 007 PROVIAS NACIONAL

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0061 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE

PRODUCTO	INDICADORES DEL PRODUCTO		INDICADOR				MEDICION II SEMESTRE 2014		
	Tipo de Indicador	DENOMINACIÓN	FORMA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2012	2013	2014 P	OBTENIDO	AVANCE %
3000131 Camino Nacional con Mantenimiento Vial	Desempeño	Proporción de Kilómetros de Camino Nacional pavimentado con mantenimiento vial.	N° de kilómetros de la RVN pavimentada no concesionada con mantenimiento rutinario + N°de kilómetros de la RVN pavimentada concesionada con mantenimiento rutinario/ Total de la RVN pavimentada.	Porcentaje	97	97	97	97	97
	Producción Física	Kilómetros de carreteras con mantenimiento por niveles de servicio (Indicador de Producción Física - Dimensión física)	Red Vial pavimentada y no pavimentada con mantenimiento vial	Kilómetro/Año	17,540	17,321	20,706	18,068	87

**Anexo N° 2A: Evaluación de Actividades**

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO																														
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS																															
<p><b>3000001 ACCIONES COMUNES</b>  <b>5001499 GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL</b></p> <p>Durante el 2014, se cumplió con la elaboración de los 51 documentos de gestión previstos en las normas de los sistemas administrativos:</p> <table border="1" data-bbox="237 608 949 1066"> <thead> <tr> <th>Nombre del Documento</th> <th>Cant.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Evaluación Semestral y Anual del Presupuesto Institucional</td><td>2</td></tr> <tr><td>Programación y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto PVN</td><td>2</td></tr> <tr><td>Plan Anual de Contrataciones (PAC)</td><td>1</td></tr> <tr><td>Evaluación Semestral del PAC</td><td>2</td></tr> <tr><td>Plan Anual de Capacitación</td><td>1</td></tr> <tr><td>Evaluación del Plan Anual de Capacitación</td><td>1</td></tr> <tr><td>Estados financieros</td><td>12</td></tr> <tr><td>Estados presupuestarios</td><td>12</td></tr> <tr><td>Estados Financieros de Préstamos (BID/CAF)</td><td>3</td></tr> <tr><td>Memoria Institucional Anual</td><td>1</td></tr> <tr><td>Plan Operativo Institucional</td><td>1</td></tr> <tr><td>Proyecto del Plan Operativo Institucional (Próximo Año)</td><td>1</td></tr> <tr><td>Informe de Evaluación Anual y Semestral del Plan Operativo Institucional</td><td>2</td></tr> <tr><td>Informe de Gestión</td><td>12</td></tr> </tbody> </table> <p>Elaboración de los estándares de seguridad y salud en las unidades de peaje.                      El personal de la Sede central y Oficinas Zonales de PVN (443) ha participado en eventos de capacitación, foros, seminarios.                      Implementación del nuevo sistema web de trámite documentario en las Oficinas Zonales, el cual ha permitido una disminución de tiempo de trabajo de los usuarios, la centralización de la base de datos y mayores funcionalidades.                      Se ha mejorado el actual Sistema de Cobranza y Deduciones de Peajes – SPD, lo cual permitió la disminución del tiempo de trabajo, mayor funcionalidad en los controles de cobranza y nuevos reportes de seguimiento.</p>	Nombre del Documento	Cant.	Evaluación Semestral y Anual del Presupuesto Institucional	2	Programación y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto PVN	2	Plan Anual de Contrataciones (PAC)	1	Evaluación Semestral del PAC	2	Plan Anual de Capacitación	1	Evaluación del Plan Anual de Capacitación	1	Estados financieros	12	Estados presupuestarios	12	Estados Financieros de Préstamos (BID/CAF)	3	Memoria Institucional Anual	1	Plan Operativo Institucional	1	Proyecto del Plan Operativo Institucional (Próximo Año)	1	Informe de Evaluación Anual y Semestral del Plan Operativo Institucional	2	Informe de Gestión	12		
Nombre del Documento	Cant.																															
Evaluación Semestral y Anual del Presupuesto Institucional	2																															
Programación y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto PVN	2																															
Plan Anual de Contrataciones (PAC)	1																															
Evaluación Semestral del PAC	2																															
Plan Anual de Capacitación	1																															
Evaluación del Plan Anual de Capacitación	1																															
Estados financieros	12																															
Estados presupuestarios	12																															
Estados Financieros de Préstamos (BID/CAF)	3																															
Memoria Institucional Anual	1																															
Plan Operativo Institucional	1																															
Proyecto del Plan Operativo Institucional (Próximo Año)	1																															
Informe de Evaluación Anual y Semestral del Plan Operativo Institucional	2																															
Informe de Gestión	12																															

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO																																																																																																		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS																																																																																																			
<p><b>3000131 CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL</b></p> <p><b>5001433 CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Se logró atender con mantenimiento rutinario a 13,137 Km.</li> <li>Se incrementó la red pavimentada con solución básica en el marco de la conservación por niveles de servicio de:</li> </ol>																																																																																																				
<table border="1" data-bbox="197 544 987 1415"> <thead> <tr> <th data-bbox="197 544 880 571">CONTRATO DE CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO - TRAMO</th> <th data-bbox="880 544 987 571">2014</th> </tr> <tr> <td></td> <th data-bbox="880 571 987 598">Ene-Dic</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>010-2010-MTC/20</b></td> <td><b>1.1</b></td> </tr> <tr> <td>Cruce a Jesús (1309 km) - Cajamarca</td> <td>1.1</td> </tr> <tr> <td><b>015-2013-MTC/20</b></td> <td><b>238.2</b></td> </tr> <tr> <td>Dv. Carapo - Pomabamba</td> <td>48.9</td> </tr> <tr> <td>Llauta -Pte. Caracha</td> <td>71.0</td> </tr> <tr> <td>Palpa - Llauta</td> <td>54.8</td> </tr> <tr> <td>Pte Caracha - Huancasancos - Dv Carapo</td> <td>63.5</td> </tr> <tr> <td><b>034-2012-MTC/20</b></td> <td><b>16.1</b></td> </tr> <tr> <td>Huallanca - Molinopampa</td> <td>16.1</td> </tr> <tr> <td><b>035-2012-MTC/20</b></td> <td><b>18.6</b></td> </tr> <tr> <td>Churcampa - Mayocc</td> <td>18.6</td> </tr> <tr> <td><b>049-2013-MTC/20</b></td> <td><b>16.7</b></td> </tr> <tr> <td>Santiago De Chuco - Shorey</td> <td>4.2</td> </tr> <tr> <td>Tablachaca - Mollepata</td> <td>12.5</td> </tr> <tr> <td><b>066-2013-MTC/20</b></td> <td><b>278.0</b></td> </tr> <tr> <td>Acobamba - Emp. PE 3S (Pte Alcomachay)</td> <td>70.2</td> </tr> <tr> <td>La Mejorada - Acobamba</td> <td>93.5</td> </tr> <tr> <td>Lircay - Emp. PE-3S (Huallapampa)</td> <td>114.3</td> </tr> <tr> <td><b>068-2010-MTC/20</b></td> <td><b>-17.0</b></td> </tr> <tr> <td>Huancavelica-Ticrapo</td> <td>-17.0</td> </tr> <tr> <td><b>069-2012-MTC/20</b></td> <td><b>51.0</b></td> </tr> <tr> <td>Emp. PE 04-B (Hualapampa) - Huarmaca</td> <td>51.0</td> </tr> <tr> <td><b>070-2012-MTC/20</b></td> <td><b>179.9</b></td> </tr> <tr> <td>Abra Tocto - Huancapi</td> <td>41.8</td> </tr> <tr> <td>Huancapi - Taca</td> <td>63.1</td> </tr> <tr> <td>Querobamba - Huacaca</td> <td>42.7</td> </tr> <tr> <td>Taca - Querobamba</td> <td>32.2</td> </tr> <tr> <td><b>070-2013-MTC/20</b></td> <td><b>63.2</b></td> </tr> <tr> <td>Durán-Puente Wawico</td> <td>63.2</td> </tr> </tbody> </table>	CONTRATO DE CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO - TRAMO	2014		Ene-Dic	<b>010-2010-MTC/20</b>	<b>1.1</b>	Cruce a Jesús (1309 km) - Cajamarca	1.1	<b>015-2013-MTC/20</b>	<b>238.2</b>	Dv. Carapo - Pomabamba	48.9	Llauta -Pte. Caracha	71.0	Palpa - Llauta	54.8	Pte Caracha - Huancasancos - Dv Carapo	63.5	<b>034-2012-MTC/20</b>	<b>16.1</b>	Huallanca - Molinopampa	16.1	<b>035-2012-MTC/20</b>	<b>18.6</b>	Churcampa - Mayocc	18.6	<b>049-2013-MTC/20</b>	<b>16.7</b>	Santiago De Chuco - Shorey	4.2	Tablachaca - Mollepata	12.5	<b>066-2013-MTC/20</b>	<b>278.0</b>	Acobamba - Emp. PE 3S (Pte Alcomachay)	70.2	La Mejorada - Acobamba	93.5	Lircay - Emp. PE-3S (Huallapampa)	114.3	<b>068-2010-MTC/20</b>	<b>-17.0</b>	Huancavelica-Ticrapo	-17.0	<b>069-2012-MTC/20</b>	<b>51.0</b>	Emp. PE 04-B (Hualapampa) - Huarmaca	51.0	<b>070-2012-MTC/20</b>	<b>179.9</b>	Abra Tocto - Huancapi	41.8	Huancapi - Taca	63.1	Querobamba - Huacaca	42.7	Taca - Querobamba	32.2	<b>070-2013-MTC/20</b>	<b>63.2</b>	Durán-Puente Wawico	63.2	<p>Durante el año no se logró ejecutar 1,811 km. Principalmente por estar a la espera de la aprobación de los perfiles en aplicación de la RD N° 003-2012-EF/63.01, publicada el 23 mayo del 2013, que aprueba los contenidos específicos para estudios de pre-inversión a nivel de perfil de los proyectos de inversión pública de mejoramiento de carreteras de la red vial nacional con pavimentos a nivel de soluciones básicas, cuyo monto de inversión promedio por kilómetro no sea mayor a los S/.600 mil, y su sostenibilidad esta garantizadas con el mantenimiento de la carretera por niveles de servicio. Este hecho implicó que, aquellos corredores con mantenimiento vial y contratos vencidos o por vencer, debían de sujetarse a lo previsto en la citada resolución por esta modalidad.</p> <p>Asimismo, no fue posible realizar el mantenimiento en aquellos tramos de carretera en el que se vienen ejecutando las obras de infraestructura vial.</p> <p>En el siguiente cuadro se muestra la fecha de inicio y término real/estimado de los estudios en marcha en el aplicación a la r RD N° 003-2012-EF/63.01</p> <table border="1" data-bbox="1055 815 1809 1415"> <thead> <tr> <th data-bbox="1055 815 1608 890">Nombre del estudio</th> <th data-bbox="1608 815 1675 890">Inicio</th> <th data-bbox="1675 815 1749 890">Fin</th> <th data-bbox="1749 815 1809 890">% AI 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1055 890 1608 965">0076311 Estudio De Perfil Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-3s(mollepuquio) - Chinchaypujio - Cotabambas - Tambobamba - Chalhuahuacho</td> <td data-bbox="1608 890 1675 965">ago/13</td> <td data-bbox="1675 890 1749 965">may/15</td> <td data-bbox="1749 890 1809 965">72</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1055 965 1608 1040">0076383 Estudio De Perfil Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-18a(puente Rancho) - Panao - Chaglla - Pozuzo - Oxampampa Y Empalme Pe-18b - Rio Codo -</td> <td data-bbox="1608 965 1675 1040">dic/12</td> <td data-bbox="1675 965 1749 1040">sep/14</td> <td data-bbox="1749 965 1809 1040">100</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1055 1040 1608 1115">0076386 Estudio De Perfil Mejoramiento De La Carretera Cañete - Lunahuana - Dv. Yauyos - Roncha - Chupaca - Huancayo - Dv. Pampas</td> <td data-bbox="1608 1040 1675 1115">feb/13</td> <td data-bbox="1675 1040 1749 1115">ene/15</td> <td data-bbox="1749 1040 1809 1115">100</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1055 1115 1608 1161">0076387 Estudio De Perfil Mejoramiento De La Carretera Dv. Humajalso - Desaguadero Y Tacna - Tarata- Capazo - Mazocruz</td> <td data-bbox="1608 1115 1675 1161">feb/13</td> <td data-bbox="1675 1115 1749 1161">ene/15</td> <td data-bbox="1749 1115 1809 1161">75</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1055 1161 1608 1208">0089019 Estudio De Perfil Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-3s (andahuaylas) - Pampachiri - Emp. Pe-30a ( Negromayo).</td> <td data-bbox="1608 1161 1675 1208">feb/13</td> <td data-bbox="1675 1161 1749 1208">ene/15</td> <td data-bbox="1749 1161 1809 1208">75</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1055 1208 1608 1283">0099088 Estudio De Perfil De La Carretera Emp. Pe 3n (laguna Sausacocha)-puente Pallar-chagual-tayabamba-puente Huacrachuco Y Los Ramales Puente Palla</td> <td data-bbox="1608 1208 1675 1283">oct/13</td> <td data-bbox="1675 1208 1749 1283">ene/15</td> <td data-bbox="1749 1208 1809 1283">75</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1055 1283 1608 1358">0117258 Mejoramiento Carretera Emp. Pe-34b (rosario) -carlos Gutierrez-crucero-quiscupunco-baltimore-ananea-cojata-vilque Chico-emp Pe-34i (coasia)</td> <td data-bbox="1608 1283 1675 1358">oct/13</td> <td data-bbox="1675 1283 1749 1358">ene/15</td> <td data-bbox="1749 1283 1809 1358">75</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1055 1358 1608 1415">0118973 Conservacion Carretera Emp. Ar-105( Acoy)-andamayo-viraco-dv. Machahuay-andagua-ayo-huambo-cabanaconde-chivay-</td> <td data-bbox="1608 1358 1675 1415">feb/14</td> <td data-bbox="1675 1358 1749 1415">mar/15</td> <td data-bbox="1749 1358 1809 1415">75</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre del estudio	Inicio	Fin	% AI 2014	0076311 Estudio De Perfil Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-3s(mollepuquio) - Chinchaypujio - Cotabambas - Tambobamba - Chalhuahuacho	ago/13	may/15	72	0076383 Estudio De Perfil Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-18a(puente Rancho) - Panao - Chaglla - Pozuzo - Oxampampa Y Empalme Pe-18b - Rio Codo -	dic/12	sep/14	100	0076386 Estudio De Perfil Mejoramiento De La Carretera Cañete - Lunahuana - Dv. Yauyos - Roncha - Chupaca - Huancayo - Dv. Pampas	feb/13	ene/15	100	0076387 Estudio De Perfil Mejoramiento De La Carretera Dv. Humajalso - Desaguadero Y Tacna - Tarata- Capazo - Mazocruz	feb/13	ene/15	75	0089019 Estudio De Perfil Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-3s (andahuaylas) - Pampachiri - Emp. Pe-30a ( Negromayo).	feb/13	ene/15	75	0099088 Estudio De Perfil De La Carretera Emp. Pe 3n (laguna Sausacocha)-puente Pallar-chagual-tayabamba-puente Huacrachuco Y Los Ramales Puente Palla	oct/13	ene/15	75	0117258 Mejoramiento Carretera Emp. Pe-34b (rosario) -carlos Gutierrez-crucero-quiscupunco-baltimore-ananea-cojata-vilque Chico-emp Pe-34i (coasia)	oct/13	ene/15	75	0118973 Conservacion Carretera Emp. Ar-105( Acoy)-andamayo-viraco-dv. Machahuay-andagua-ayo-huambo-cabanaconde-chivay-	feb/14	mar/15	75	<p>Se viene realizando las acciones previas para la ejecución de proyectos de inversión pública de mejoramiento de carreteras de la red vial nacional con pavimentos a nivel de soluciones básicas</p>
CONTRATO DE CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO - TRAMO	2014																																																																																																			
	Ene-Dic																																																																																																			
<b>010-2010-MTC/20</b>	<b>1.1</b>																																																																																																			
Cruce a Jesús (1309 km) - Cajamarca	1.1																																																																																																			
<b>015-2013-MTC/20</b>	<b>238.2</b>																																																																																																			
Dv. Carapo - Pomabamba	48.9																																																																																																			
Llauta -Pte. Caracha	71.0																																																																																																			
Palpa - Llauta	54.8																																																																																																			
Pte Caracha - Huancasancos - Dv Carapo	63.5																																																																																																			
<b>034-2012-MTC/20</b>	<b>16.1</b>																																																																																																			
Huallanca - Molinopampa	16.1																																																																																																			
<b>035-2012-MTC/20</b>	<b>18.6</b>																																																																																																			
Churcampa - Mayocc	18.6																																																																																																			
<b>049-2013-MTC/20</b>	<b>16.7</b>																																																																																																			
Santiago De Chuco - Shorey	4.2																																																																																																			
Tablachaca - Mollepata	12.5																																																																																																			
<b>066-2013-MTC/20</b>	<b>278.0</b>																																																																																																			
Acobamba - Emp. PE 3S (Pte Alcomachay)	70.2																																																																																																			
La Mejorada - Acobamba	93.5																																																																																																			
Lircay - Emp. PE-3S (Huallapampa)	114.3																																																																																																			
<b>068-2010-MTC/20</b>	<b>-17.0</b>																																																																																																			
Huancavelica-Ticrapo	-17.0																																																																																																			
<b>069-2012-MTC/20</b>	<b>51.0</b>																																																																																																			
Emp. PE 04-B (Hualapampa) - Huarmaca	51.0																																																																																																			
<b>070-2012-MTC/20</b>	<b>179.9</b>																																																																																																			
Abra Tocto - Huancapi	41.8																																																																																																			
Huancapi - Taca	63.1																																																																																																			
Querobamba - Huacaca	42.7																																																																																																			
Taca - Querobamba	32.2																																																																																																			
<b>070-2013-MTC/20</b>	<b>63.2</b>																																																																																																			
Durán-Puente Wawico	63.2																																																																																																			
Nombre del estudio	Inicio	Fin	% AI 2014																																																																																																	
0076311 Estudio De Perfil Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-3s(mollepuquio) - Chinchaypujio - Cotabambas - Tambobamba - Chalhuahuacho	ago/13	may/15	72																																																																																																	
0076383 Estudio De Perfil Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-18a(puente Rancho) - Panao - Chaglla - Pozuzo - Oxampampa Y Empalme Pe-18b - Rio Codo -	dic/12	sep/14	100																																																																																																	
0076386 Estudio De Perfil Mejoramiento De La Carretera Cañete - Lunahuana - Dv. Yauyos - Roncha - Chupaca - Huancayo - Dv. Pampas	feb/13	ene/15	100																																																																																																	
0076387 Estudio De Perfil Mejoramiento De La Carretera Dv. Humajalso - Desaguadero Y Tacna - Tarata- Capazo - Mazocruz	feb/13	ene/15	75																																																																																																	
0089019 Estudio De Perfil Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-3s (andahuaylas) - Pampachiri - Emp. Pe-30a ( Negromayo).	feb/13	ene/15	75																																																																																																	
0099088 Estudio De Perfil De La Carretera Emp. Pe 3n (laguna Sausacocha)-puente Pallar-chagual-tayabamba-puente Huacrachuco Y Los Ramales Puente Palla	oct/13	ene/15	75																																																																																																	
0117258 Mejoramiento Carretera Emp. Pe-34b (rosario) -carlos Gutierrez-crucero-quiscupunco-baltimore-ananea-cojata-vilque Chico-emp Pe-34i (coasia)	oct/13	ene/15	75																																																																																																	
0118973 Conservacion Carretera Emp. Ar-105( Acoy)-andamayo-viraco-dv. Machahuay-andagua-ayo-huambo-cabanaconde-chivay-	feb/14	mar/15	75																																																																																																	

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS			C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO																																	
A) LOGROS OBTENIDOS																																						
<table border="1"> <tr> <td><b>071-2012-MTC/20</b></td> <td><b>203.0</b></td> </tr> <tr> <td>Emp. PE (Ullaccasa) - Pausa</td> <td>46.5</td> </tr> <tr> <td>Puquio - Cora Cora - Dv. Pausa</td> <td>66.3</td> </tr> <tr> <td>Sifuentes - El Convento - Emp. 1S (Chala)</td> <td>90.2</td> </tr> <tr> <td><b>SOLUCIÓN BÁSICA (Km)</b></td> <td><b>1,048.8</b></td> </tr> </table> <p>3. Se realizó el mantenimiento periódico en el marco de los contratos por niveles de servicio de:</p> <table border="1"> <tr> <td><b>CONTRATO DE CONSERVACIÓN</b></td> <td><b>2014</b></td> </tr> <tr> <td><b>033-2012-MTC/20</b></td> <td><b>26.1</b></td> </tr> <tr> <td>Cajamarca - La Encañada</td> <td>26.1</td> </tr> <tr> <td><b>035-2012-MTC/20</b></td> <td><b>0.5</b></td> </tr> <tr> <td>Huancayo - Imperial</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td><b>MANTENIMIENTO PERIÓDICO (Km)</b></td> <td><b>26.6</b></td> </tr> </table> <p>Los citados logros, contribuyen a la reducción del costo de operación vehicular y tiempo de desplazamiento</p> <p>Es importante indicar que los contratos para la ejecución de la conservación por niveles de servicio, tienen plazos de 3 a 5 años. El principal logro en la ejecución de los contratos es el haber aplicado de conformidad con el Art.º 14.4 soluciones técnicas y económicas que permitan estabilizar las superficies de rodadura a fin de que no sufran deterioro prematuro.</p> <p>La aplicación de pavimento de económico y el mantenimiento periódico de la red pavimentada realizadas en el marco de los contratos por niveles de servicio, ha contribuido sustancialmente al cumplimiento de dos indicadores del Resultado Específico:</p> <p>i) Porcentaje de la red vial nacional pavimentada en buen estado                      ii) Porcentaje de la red vial nacional pavimentada</p>	<b>071-2012-MTC/20</b>	<b>203.0</b>	Emp. PE (Ullaccasa) - Pausa	46.5	Puquio - Cora Cora - Dv. Pausa	66.3	Sifuentes - El Convento - Emp. 1S (Chala)	90.2	<b>SOLUCIÓN BÁSICA (Km)</b>	<b>1,048.8</b>	<b>CONTRATO DE CONSERVACIÓN</b>	<b>2014</b>	<b>033-2012-MTC/20</b>	<b>26.1</b>	Cajamarca - La Encañada	26.1	<b>035-2012-MTC/20</b>	<b>0.5</b>	Huancayo - Imperial	0.5	<b>MANTENIMIENTO PERIÓDICO (Km)</b>	<b>26.6</b>	<table border="1"> <tr> <td>vizcachane-emp. Pe-34a (dv. Vizc</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>0118972 Conservacion Carretera Emp. Pe-1s (dv. Aplao)-corire-aplao-chuquibamba-arma-cotahuasi-charcana-accopampa-dv.sayla-pampachacra-ushua-oyolo-dv.</td> <td>dic/13</td> <td>ene/15</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>0132478 Conservacion De La Carretera Cutervo - Socota - San Andres - Santo Tomas - Pimpingos - Cuyca</td> <td>abr/14</td> <td>dic/15</td> <td>70</td> </tr> </table>	vizcachane-emp. Pe-34a (dv. Vizc				0118972 Conservacion Carretera Emp. Pe-1s (dv. Aplao)-corire-aplao-chuquibamba-arma-cotahuasi-charcana-accopampa-dv.sayla-pampachacra-ushua-oyolo-dv.	dic/13	ene/15	75	0132478 Conservacion De La Carretera Cutervo - Socota - San Andres - Santo Tomas - Pimpingos - Cuyca	abr/14	dic/15	70			
<b>071-2012-MTC/20</b>	<b>203.0</b>																																					
Emp. PE (Ullaccasa) - Pausa	46.5																																					
Puquio - Cora Cora - Dv. Pausa	66.3																																					
Sifuentes - El Convento - Emp. 1S (Chala)	90.2																																					
<b>SOLUCIÓN BÁSICA (Km)</b>	<b>1,048.8</b>																																					
<b>CONTRATO DE CONSERVACIÓN</b>	<b>2014</b>																																					
<b>033-2012-MTC/20</b>	<b>26.1</b>																																					
Cajamarca - La Encañada	26.1																																					
<b>035-2012-MTC/20</b>	<b>0.5</b>																																					
Huancayo - Imperial	0.5																																					
<b>MANTENIMIENTO PERIÓDICO (Km)</b>	<b>26.6</b>																																					
vizcachane-emp. Pe-34a (dv. Vizc																																						
0118972 Conservacion Carretera Emp. Pe-1s (dv. Aplao)-corire-aplao-chuquibamba-arma-cotahuasi-charcana-accopampa-dv.sayla-pampachacra-ushua-oyolo-dv.	dic/13	ene/15	75																																			
0132478 Conservacion De La Carretera Cutervo - Socota - San Andres - Santo Tomas - Pimpingos - Cuyca	abr/14	dic/15	70																																			
<p><b>5001434 MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA:</b></p> <p>La meta ejecutada alcanzo el 101% superior al programado debido a la ejecución del Mantenimiento Periódico Emp. Pe-3s - Pilcomayo – Chupaca (28 Km) incorporado en el 2014.</p>	<p>Se debe de tomar en cuenta que el número de obras de mantenimiento periódico se ha reducido debido a que la conservación por niveles de servicio comprende el mantenimiento rutinario y periódico.</p>																																					
<p><b>5001435 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA:</b></p> <p>La meta física lograda fue superior en 256%, debido a la incorporación de nuevos tramos para el mantenimiento debido al atraso en la aprobación de los perfiles de mejoramiento en el que se incorpora el mantenimiento vial.</p>	<p>El atraso en la aprobación de los estudios para la ejecución de proyectos de inversión pública de mejoramiento de carreteras de la red vial nacional con pavimentos a nivel de soluciones básicas, ha ocasionado el incremento de tramos para el mantenimiento rutinario previstos atender con la conservación</p>	<p>Se realizó las acciones previas para la ejecución del mantenimiento rutinario</p>																																				

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
	por niveles de servicio.	
<p><b>5001436 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA:</b> Durante el año se realizó el mantenimiento de 2,255 Km. a través de las Unidades zonales La meta física lograda fue superior en 110%, por la incorporación de nuevos tramos para el mantenimiento debido al atraso en la aprobación de los perfiles de mejoramiento en el que se incorpora el mantenimiento vial.</p>	El atraso en la aprobación de los estudios para la ejecución de proyectos de inversión pública de mejoramiento de carreteras de la red vial nacional con pavimentos a nivel de soluciones básicas, ha ocasionado el incremento de tramos para el mantenimiento rutinario previstos atender con la conservación por niveles de servicio.	Se realizó las acciones previas para la ejecución del mantenimiento rutinario
<p><b>5001437 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VIALES</b> Se logró la instalación de 70 puentes modulares, para prevenir las emergencias.</p>	Esta actividad tiene la particularidad de que la programación tiene características especiales, ya que comprende principalmente la atención de emergencias que se presenten en la RVN, lo que no necesariamente es predecible. Lo más concreto son las acciones de prevención de emergencias representados por la instalación o reemplazo de los puentes modulares en la red vial nacional en la que se obtuvo el 53% de la meta programada.	
<p><b>5001439 CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED CONCESIONADA:</b> Se ha realizado los pagos a concesionarios por reconocimiento de gastos de mantenimiento y operación en la Red Vial Nacional Concesionada Cofinanciada, que incluye el mantenimiento de las obras adicionales de las concesiones. La conservación de la RVN concesionada se realizó de acuerdo a las obligaciones previstas en los contratos de concesión y sus modificaciones. El reporte de logros en las metas físicas es informado por la OSITRAN. La supervisión del cumplimiento del contrato es de responsabilidad de OSITRAN.</p>		
<p><b>5003240 FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES DE PEAJES</b> Durante el 2014, los vehículos controlados por las unidades de peaje gestionados por PVN, fue de 7,286,025</p>	En relación a la implementación de nuevas unidades de peaje, no se logró la meta programada	Se ha realizado las acciones previas para implementar

**Anexo N° 2B: Evaluación de Proyectos**

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA						B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO																																																					
A) LOGROS OBTENIDOS																																																												
<b>1. 2 000270 GESTIÓN DE PROYECTOS</b>																																																												
Se realizó la Auditoría Externa del Contrato BID. Financiamiento de árbitros y laudos arbitrales.																																																												
<b>2. 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN</b>																																																												
Logros Aprobación de 14 estudios en la etapa de perfil, 10 de carreteras y 4 puentes que involucra a 438 Km. y 3,043 m respectivamente. Aprobación de 5 estudios en la etapa de factibilidad, 5 de carreteras que comprende 806 Km. Ver cuadro:						El Desempeño deficiente de los consultores (persona jurídica y natural) en presentar los entregables de los estudios según los requerimientos exigidos en los términos de referencia. El proceso de elaboración de los estudios, también se sujeta a los plazos que emplea la Dirección General de Asuntos Socio-Ambientales para aprobar el componente ambiental cuya aprobación es requisito para aprobar el informe final de los estudios de factibilidad y definitivo. Para la aprobación de los Tdrs del Componente Ambiental, la DGASA está sujeta a la conformidad de SERNANP (Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado) siendo sus plazos de revisión muy largos lo que retrasa la contratación de los estudios.	Control y evaluación para asegurar el cumplimiento de los plazos del consultor y que estos agentes externos presten servicios con la mejor calidad y los menores costos.																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Tipo de Estudio</th> <th colspan="5">TERMINADOS</th> </tr> <tr> <th>N° Contrato</th> <th>N° Convenio</th> <th>TOTAL</th> <th>TOTAL (Km)</th> <th>TOTAL (m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN PÚBLICA</b></td> <td><b>15</b></td> <td><b>4</b></td> <td><b>19</b></td> <td><b>1,244 Km.</b></td> <td><b>3,043 m.</b></td> </tr> <tr> <td><b>Perfil</b></td> <td><b>11</b></td> <td><b>3</b></td> <td><b>14</b></td> <td><b>438 Km.</b></td> <td><b>3,043 m.</b></td> </tr> <tr> <td>Carreteras</td> <td>7</td> <td>3</td> <td>10</td> <td>438 Km.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Puentes</td> <td>4</td> <td></td> <td>4</td> <td></td> <td>3,043 m.</td> </tr> <tr> <td><b>Factibilidad</b></td> <td><b>4</b></td> <td><b>1</b></td> <td><b>5</b></td> <td><b>806 Km.</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Carreteras</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>5</td> <td>806 Km.</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td><b>15</b></td> <td><b>4</b></td> <td><b>19</b></td> <td><b>1,244 Km.</b></td> <td><b>3,043 m.</b></td> </tr> </tbody> </table>								Tipo de Estudio	TERMINADOS					N° Contrato	N° Convenio	TOTAL	TOTAL (Km)	TOTAL (m)	<b>ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>1,244 Km.</b>	<b>3,043 m.</b>	<b>Perfil</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>438 Km.</b>	<b>3,043 m.</b>	Carreteras	7	3	10	438 Km.		Puentes	4		4		3,043 m.	<b>Factibilidad</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>806 Km.</b>		Carreteras	4	1	5	806 Km.		<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>1,244 Km.</b>	<b>3,043 m.</b>
Tipo de Estudio	TERMINADOS																																																											
	N° Contrato	N° Convenio	TOTAL	TOTAL (Km)	TOTAL (m)																																																							
<b>ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>1,244 Km.</b>	<b>3,043 m.</b>																																																							
<b>Perfil</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>438 Km.</b>	<b>3,043 m.</b>																																																							
Carreteras	7	3	10	438 Km.																																																								
Puentes	4		4		3,043 m.																																																							
<b>Factibilidad</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>806 Km.</b>																																																								
Carreteras	4	1	5	806 Km.																																																								
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>1,244 Km.</b>	<b>3,043 m.</b>																																																							
<b>3. 2 002060 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA – PUCALLPA.</b>																																																												
Tramo Puente Pumahuasi - Pte. Chino (36,35 Km.)						Contrato de Obra en arbitraje	Proceso vigente																																																					
60981 Rehabilitación y Mejoramiento Carretera Tramo San Alejandro – Neshuya (50,11 Km.)						Contrato de Obra en arbitraje	Proceso vigente																																																					
0083807 Carretera Puente Chino - Aguaytia (sectores Dañados) Inicio: Agosto 2014-Término estimado: Febrero 2016						Paralizado por temporada de lluvias desde el 25.Oct.14.																																																						
<b>4. 2002210 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAMAYA - JAEN - SAN IGNACIO - RÍO CANCHIS</b>																																																												
Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional																																																												
52497 Pericos San Ignacio (inc. Vía de Evitamiento): Nivel de intervención: Carpeta asfáltica en caliente, e=0.088 m. Contrato de ejecución de obra N° 126-2012-MTC/20 del 07.12.2012. Monto contratado S/. 183 275 073.05. Incl. IGV. Precios setiembre 2011. Plazo de ejecución 540 d.c. Supervisión: Contrato N° 082-2012-MTC/20, del 21.09.12. Monto contratado S/. 7 988 010.95. Incl. IGV. Precios a feb.12. Plazo 630 d.c. Entrega del terreno:14.01.13						Respecto al descarte del uso de la cantera Nueva Esperanza, se retomaron las conversaciones con el propietario del predio donde se encuentra la cantera Maria (km 36+140), lado derecho.	Se logró la autorización para usar la cantera a partir del 18.05.13.																																																					

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
<p style="text-align: center;"><b>A) LOGROS OBTENIDOS</b></p>		
<p><i>Inicio de obra:</i> 15.01.13  <i>Avance de obra:</i> 84%  <i>Termino estimado:</i> Junio 2015</p>		
<p><b>Liberación y Saneamiento de Áreas</b></p>		
<p>0052415 Pacri Tramo San Ignacio Puente Integración , tiene un avance acumulado del 48%                      0061422 Pacri Carretera Tramo Pericos - San Ignacio, tiene avance acumulado del 62%.</p>	<p>El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.</p>	<p>PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.</p>
<p><b>5. 2 002213 REHABILITACION DE LA CARRETERA TARAPOTO – JUANJUI</b></p>		
<p><b>Liberación y Saneamiento de Áreas</b></p>		
<p>55864 Pacri Tarapoto - Juanjuí (29 predios). Se tiene un avance acumulado del 7%, al periodo de evaluación.</p>	<p>El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.</p>	<p>PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.</p>
<p><b>6. 2 002604 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA-YAUTAN-HUARAZ</b></p>		
<p><b>Liberación y Saneamiento de Áreas</b></p>		
<p><b>55851 Pacri Casma Huaraz (meta 888 Predios adquiridos):</b> Tiene como meta global 888 avance al periodo de evaluación 7%</p>	<p>El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.</p>	<p>PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.</p>
<p><b>7. 2 015973 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI – TOCACHE</b></p>		
<p><b>Población beneficiada: 123,504 hab</b></p>		
<p><b>Expediente Técnico</b></p>		
<p><b>0132474 Rehabilitación Y Mejoramiento Tramo Pizana-La Polvora-Pizarron-Perlamayo-Campanilla (92 Km):</b>                      Inicio: 25.Abr.2014                      Avance: 40%</p>	<p>Atrasado en 10% de lo programado</p>	
<p><b>Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional</b></p>		
<p><b>53030 Tramo Juanjuí Campanilla (43.4 km):</b>  <b>Tipo de intervención:</b> Rehabilitación y Mejoramiento a nivel de Carpeta asfáltica en caliente                      Se firmó contrato para la ejecución de la obra con el Consorcio Huallaga (Construcción y Administración S.A. Hidalgo E Hidalgo S.A. y Aramayo SAC, Contratistas Generales. Contrato N° 090-2012-MTC/20 del 26.10.12. Monto contratado S/. 169 782 756.62. Incl. IGV. Precios a Set.11. Plazo de ejecución 480 d.c.                      Supervisor: Consorcio Supervisor Juanjui (HOB Consultores S.A. - CPS de Ingeniería S.A.C.). Contrato N° 103-2012-MTC/20 del 16.11.12. Monto contratado S/. 9 969 896.43. Incl. IGV. Precios Abr.12. Plazo del servicio 570 d.c.                      Inicio de obra: 05.Abr.13                      Avance de obra acumulado: 100% (08. Dic.14)</p>	<p>La supervisión realizó las coordinaciones con Electro Oriente, respecto a la verificación de interferencias de postes</p>	<p>Se solicitó al Contratista el ensayo para las canteras El Triunfo y Miraflores para la verificación según las especificaciones técnicas del proyecto. Se solicitó además el diseño de mezcla para concreto hidráulico para revisión y aprobación</p>
<p><b>Liberación y Saneamiento de Áreas</b></p>		

<p>PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA</p> <p>A) LOGROS OBTENIDOS</p>	<p>B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS</p>	<p>C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO</p>
<p>0055748 Pacri Carretera Juanjui-tocache, Tr. Tocache – Pizana (Meta 109 Predios adquiridos): Avance acumulado 48% 0061423 Pacri Carretera Tramo Juanjui – Campanilla (61 Predios adquiridos): Avance acumulado 0.3%</p>		
<p><b>8. 2022178 CONSTRUCCION DEL TRAMO AFECTADO DEL PUENTE REITHER</b></p>		
<p>Construcción Del Tramo Afectado Del Puente Reither</p>	<p>En Arbitraje</p>	
<p><b>9. 2 022221 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO-QUILLABAMBA</b></p>		
<p><b>Expediente Técnico</b></p>		
<p>0110239 Construcción Del Puente Maranura Y Accesos: Avance al 75% (Informe N° 03 aprobado por PVN).</p>		
<p><b>Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional</b></p>		
<p>0047552 Alfamayo Chaullay Quillabamba</p>	<p>En Arbitraje</p>	
<p><b>Liberación y Saneamiento de Áreas</b></p>		
<p><b>52381 Pacri Alfamayo-Chaullay-Quillabamba (457Predios adquiridos)</b> En el Saneamiento físico legal, PACRI Alfamayo-Chaullay - Quillabamba. Avance acumulado del 17%.</p>	<p>El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.</p>	<p>Se viene realizando la gestión del saneamiento físico legal.</p>
<p><b>10. 2 022937 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRUJILLO - SHIRAN – HUAMACHUCO</b></p>		
<p><b>Beneficiarios: 459,302 habitantes</b></p>		
<p><b>Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional</b></p>		
<p>0088499 Dv. Otuzco - Dv. Callacuyan (70.899 Km.): Inicio nov.2010 Término: mar.14 Avance: 100%</p>	<p>En Arbitraje</p>	
<p><b>Tramo: Alto Chicama (Callacuyan) – Huamachuco (37,04 km.)</b></p>	<p>En arbitraje, proceso vigente</p>	
<p><b>Liberación y Saneamiento de Áreas</b></p>		
<p><b>52392 Pacri Dv. Otuzco - Callacuyan:</b> Meta 642. Predios adquiridos, tiene un avance acumulado del 29%. Aún continúan las gestiones para la indemnización o compensación a los propietarios afectados con la ejecución de la obra, quienes ahora, no solo exigen la compensación por daños sino además cupos para puestos de trabajo para sus familiares. <b>55716 Pacri Alto Chicama (Callacuyan) – Huamachuco:</b> Meta 344 Predios adquiridos. Se tiene un avance el acumulado del 1%.</p>	<p>El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.</p>	<p>PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.</p>
<p><b>11. 2 026654 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. TOCACHE-TOCACHE</b></p>		
<p>0043649 Rehabilitación Y Mejoramiento Carretera Dv. Tocache-tocache Tramo Pte. Pucayacu - Pte. Porongo (63,94 km.)</p>	<p>EN ARBITRAJE</p>	<p>Proceso vigente.</p>
<p><b>12. 2 026767 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUINUA-SAN FRANCISCO.</b></p>		
<p><b>Beneficiarios directos: 26,044 personas</b></p>		
<p><b>Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional</b></p>		
<p><b>52671 Quinua San Francisco Km 78 500 Al Km 172 420 (94.59 Km):</b> La elaboración del estudio se inició el 05.Ene.2009. Estudio aprobado mediante la RD N° 172-2011-MTC/20 28.Feb.2011. Inicio de obra: abr/12 Avance de obra acumulada: 57%  Puentes a ejecutar dentro del proyecto: Yanamonte (km 115+272) de 20 m. longitud, Tutumbaro (km 127+035) de 25 m. longitud,</p>	<p>Obra Paralizada desde 19.Ago.2013 al 17 agosto 14 en ejecución de Mantenimiento y Conservación.</p>	<p>Se reinició la ejecución de obra el 18.Ago. 2014</p>

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA								B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
A) LOGROS OBTENIDOS									
Puente Ocho (km 130+035) de 13 m. longitud en alineamiento curvo, Puente Machente (km 139+660) de 20 m. longitud, Puente Ccentabamba (km 146+170) de 20 m. longitud, Puente Aurora (km 147+750), Puente Santa Patricia (km 130+035) de 19 m. longitud.									
<b>Saneamiento Físico Legal:</b> <b>52404 Pacri Quinua-San Francisco Tr. Km. 26 Al 78 500</b> (411 predios liberados): El proceso se encuentra al 26% de avance acumulado. <b>52405 Pacri Quinua-San Francisco Tr. Km. 78 500 Al Km. 172 420.</b> (934 predios adquiridos, se incrementó 214). El proceso tiene un avance del 31%. (Por el incremento de 214 predios se redujo de 40% a 37%)								El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.	PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.
<b>13. 2 027620 CONCESIONES VIALES</b>									
El esquema financiero de las concesiones cofinanciadas, tiene previsto que el Estado se haga responsable de pagos futuros periódicos al concesionario para permitirle recuperar la parte de la inversión inicial en obras, a través del Pago Anual por Obras (PAO).								Atraso en la información de avances de parte de OSITRAN. La información del mantenimiento vial no se incorpora en su reporte.	Se ha realizado las coordinaciones con la DGCT, para superar estos inconvenientes.
<b>Liberación y Saneamiento de Áreas</b>									
Finalidad de la Meta	Inicio	Fin	Logrado a 2012	Logrado 2013	POI 2014	Unidad de Medida	% A 2014	El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.	PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.
0052383 Pacri Autopista El Sol - Trujillo	jun/09	dic/19	33.000	7.000	12.000	Porcentaje	44		
0052389 Pacri Buenos Aires Canchaque	sep/08	dic/15	92.000		4.000	Porcentaje	92		
0052394 Pacri Huaral Acos	oct/09	dic/18	8.000	1.000	40.000	Porcentaje	11		
0052395 Pacri Irlsa Sur, Tr 1 Y 5	mar/09	dic/16	80.000	2.000	10.000	Porcentaje	82		
0052396 Pacri Irlsa Sur, Tr 2, 3 Y 4	abr/07	dic/17	70.000	4.000	5.000	Porcentaje	77		
0052398 Pacri Liberacion De Interferencias Irlsa Sur	abr/09	dic/17	2.000		10.000	Porcentaje	2		
0052399 Pacri Liberacion Del Area De Concesion Y Adquisicion Del Derecho De Via Red Vial 4	jun/09	dic/18	15.000	5.000	30.000	Porcentaje	24		
0052402 Pacri Nuevo Mocupe Cayalti	oct/09	dic/16	48.000	4.000	37.000	Porcentaje	55		
0052403 Pacri Panamericana Sur, Ica - Frontera Con Chile	ago/12	dic/17			10.000	Porcentaje			
0052406 Pacri Red Vial N° 06	mar/07	dic/17	55.000	6.000	21.000	Porcentaje	69		
0052416 Pacri Tramo 2 De Irlsa Centrio Puente Ricardo Palma-la Oroya T La Oroya-dv Cerro De Pasco	feb/12	dic/17	5.000	10.000	17.000	Porcentaje	19		
0053818 Pacri Irlsa Norte	jul/08	dic/18	42.000	8.000	10.000	Porcentaje	53		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA										B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
A) LOGROS OBTENIDOS											
0106294	Pacri Red Vial N° 5 Tramo Ancon - Huacho - Pativilca De La Carretera Panamericana Norte	jun/13	dic/17			30.000	Porcentaje		0		
<b>14. 2 027711 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI – SICUANI</b>											
<b>Expediente Técnico</b>											
0050581 Estudio Definitivo de Patahuasi-Yauri-Sicuani, (86 Kilómetro): Avance acumulado 70%											
<b>15. 2 028339 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAJAMARCA – CELENDIN – BALZAS</b>											
<b>Beneficiarios: 270,000 habitantes</b>											
<b>Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional</b>											
63496 Rehabilitación y Mejoramiento Carretera Cajamarca - Celendín – Balzas; Tramo Km. 26+000 Al Km. 52+000 (saldo De Obra) longitud 25.98 Km: <i>Nivel de intervención:</i> Rehabilitación y Mejoramiento a nivel de Carpeta asfáltica en caliente											
Avance de obra acumulado:100% Obra terminada el 11.Jul2014 Acta de Recepción de fecha 08.Ago.2014											
<b>Liberación y Saneamiento de Áreas</b>											
55855 Pacri Reh. Y Mej. Tramo Km. 52 000 – Celendín: (400 predios adquiridos) Avance acumulado 39%. 0099111 Pacri Carretera Cajamarca-Celendin-Balzas Tramo Celendin Km 26+000 - Km 52+000: (450 predios adquiridos) Avance 8%										El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.	PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.
<b>16. 2 028946 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL EJE VIAL N° 01 PIURA-GUAYAQUIL / PERU-ECUADOR.</b>											
<b>Liberación y Saneamiento de Áreas</b>											
0056154 Pacri Variante y Centro Binacional de Atención En Frontera (cebaf)										El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.	PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.
<b>17. 2 029342 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LUNAHUANA-DV YAUYOS-CHUPACA</b>											
<b>Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional</b>											
0052659 Puente Pecaran y Accesos Entrega de Terreno 06.Feb.12 Inicio de obra: 10.Feb.12. Obra terminada: 22 de feb.13 Recepción de obra el 30.Oct.2013											Liquidada por RD N° 413-2014-MTC/20 del 15.May.2014 (con penalidades).
<b>18. 2 031693 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA RUTA 10 TRAMO: HUAMACHUCO - PUENTE PALLAR - JUANJUI, SECTOR: HUAMACHUCO - SACSACOCCHA - PUENTE PALLAR</b>											

<p>PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA</p> <p>A) LOGROS OBTENIDOS</p>	<p>B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS</p>	<p>C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO</p>
<p><b>Población Beneficiada:</b> 71,310 hab.</p>		
<p><b>Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional</b></p>		
<p><b>63519 Mejoramiento Y Construcción De La Carretera Ruta 10, Tramo: Huamachuco-Pte. Pallar-Juanjui, Sector: Huamachuco-Sacsacocha-Puente Pallar 28.32 km:</b>  <b>Nivel de intervención:</b> Rehabilitación y Construcción a nivel de carpeta asfáltica en caliente.                      Inicio de obra: abr-13; Avance de obra acumulado: 89%</p>	<p>Se ha superado el porcentaje de incidencia respecto al contrato de supervisión de obra</p>	<p>Supervisión Saldo de Obra Contrato N° 078-2014-MTC/20</p>
<p><b>Liberación y Saneamiento de Áreas</b></p>		
<p><b>77843 Pacri Carretera Ruta 10 Tramo Huamachuco - Puente Pallar - Juanjui Sector: Huamachuco - Sacsacocha - Puente Pallar (290 Predios adquiridos):</b> El avance acumulado 27%</p>		
<p><b>19. 2 031797 REHABILITACION DE LA CARRETERA CHANCHAMAYO-VILLA RICA, TRAMO: PTE. REITER-PTE PAUCARTAMBO-VILLA RICA</b></p>		
<p><b>Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional</b></p>		
<p><b>Liberación Y Saneamiento de Áreas</b></p>		
<p><b>52413 Pacri Tr. Puente Reither-Pte Paucartambo-Villa Rica (339 Predios adquiridos)</b></p>	<p>En el 2014, no se produjeron avances físicos relevantes.                      El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN</p>	<p>PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes</p>
<p><b>20. 2 041965 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYOTUN - LAS DELICIAS (KM. 0 + 000 - KM. 4+ 042) Y REUBICACION DE PUENTE LAS DELICIAS, DISTRITO DE OYOTUN.</b></p>		
<p><b>Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional</b></p>		
<p>47986 Carretera Oyotun – Las Delicias y Reubicación del Puente Las Delicias (4.04 Km): inicio 08.Nov.2014; avance acumulado 1%</p>		
<p><b>Liberación y Saneamiento de Áreas</b></p>		
<p><b>93974 Pacri carretera Oyotun – Las Delicias y Reubicación del Puente Las Delicias (36 predios adquiridos):</b> Se tiene un avance acumulado de 10%</p>		
<p><b>21. 2 042771 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO – ABANCAY</b>  <b>Beneficiarios: 154,281 habitantes</b></p>		
<p><b>Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional</b></p>		
<p>0047931 Ayacucho Abancay Km. 50 000 Km. 98 800</p>	<p>ARBITRAJE Vigente.</p>	
<p>0047932 Ayacucho Abancay Km. 98 000 Km. 154 000: Obra Concluida agosto 2014 Avance 100%</p>	<p>ARBITRAJE.</p>	
<p>0063500 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Ayacucho - Abancay, Tramo Dv. Kishuara - Puente Sahuinto: Obra Concluida diciembre 2014:Avance 100%</p>		
<p>0047929 Ayacucho Abancay Km. 154 000 - Km. 210 000</p>	<p>ARBITRAJE Vigente.</p>	
<p>0055849 Reh. Y Mej. Tr. Andahuaylas Dv. Kishuara</p>	<p>ARBITRAJE Vigente.</p>	
<p>0047930 Ayacucho Abancay Km. 210 000 Km. 256 000</p>	<p>ARBITRAJE Vigente.</p>	
<p><b>Liberación y Saneamiento de Áreas</b></p>		
<p>0052382 Pacri Andahuaylas-kishuara: (332 Predios adquiridos, se incrementó de 282 a 332) avance acumulado 23%                      0052384 Pacri Ayacucho-Andahuaylas Tramo I: Km 00 000 Km 50 000 (130 Predios adquiridos) avance acumulado 18%</p>	<p>El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios</p>	<p>PVN, viene realizando los procedimientos conforme a</p>

<p>PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA</p> <p><b>A) LOGROS OBTENIDOS</b></p>	<p><b>B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS</b></p>	<p><b>C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO</b></p>
<p>0052385 Pacri Ayacucho-Andahuaylas Tramo Ii: Km50 000 Km 98 800 (191 Predios adquiridos, se incrementó de 81 a 191) avance acumulado 43%</p> <p>0052386 Pacri Ayacucho-Andahuaylas Tramo Iii: Km 98 000 - Km 154 000 (347 Predios adquiridos, se incrementó de 186 a 347) avance acumulado 60%</p> <p>0052387 Pacri Ayacucho-Andahuaylas Tramo Iv: Km 154 000 - Km 210 000 (498 Predios adquiridos, se incrementó de 387 a 498) avance acumulado 31%</p> <p>0052388 Pacri Ayacucho-Andahuaylas Tramo V: Km 210 000 - Km 256 000 (448 Predios adquiridos, se incrementó de 326 a 448) avance acumulado 1%</p> <p>0068864 Pacri Dv. Kishuara-puente Sahuinto (462 Predios adquiridos, se incrementó de 302 a 462) avance acumulado 26%</p>	<p>y antes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.</p>	<p>las normas vigentes.</p>
<p><b>22. 2 043324 CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN AUTOPISTA PIMENTEL CHICLAYO KM. 6+950-KM. 10+100</b></p>		
<p><b>Expediente Técnico</b></p>		
<p><b>Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional</b></p>		
<p><b>56271 Construcción De La Autopista Pimentel-Chiclayo Km 6+950 - Km 10+100:</b>  <b>Nivel de intervención (3.15 Km):</b> ampliación de calzada                  Contrato de Ejecución Obra N° 141-2013-MTC/20 del 18.Dic.2013, por el monto de S/. 17'139,636.25, precios a marzo 2013. Plazo de 180 d.c.                  Adenda N° 01, del 26.Dic.2013, por Postergación de inicio de plazo contractual hasta el 17.ene.2014.                  Adenda N° 02, 16.Ene.2014, postergación de inicio de plazo contractual hasta el 31.Ene.2014, debido a interferencia con redes eléctricas en el sector de la obra.                  Inicio de Obra: 01.Feb. 2014                  Avance de obra acumulado: 79%</p>		
<p><b>Liberación Y Saneamiento de Áreas</b></p>		
<p>0059852 Pacri Autopista Pimentel – Chiclayo: (25 predios adquiridos) Avance acumulado 27%</p>		
<p><b>23. 2 043363 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA SULLANA - EL ALAMOR DEL EJE VIAL N° 2 DE INTERCONEXION VIAL PERU – ECUADOR</b></p>		
<p><b>67119 Mejoramiento Y Rehabilitación De La Carretera Sullana - El Alamor Del Eje Vial N° 2 De Interconexión Vial Perú – Ecuador; Tramo Marcaviuca - Dv. Poechos (66,21 km.):</b></p>	<p>Contrato de Ejecución de Obra en Arbitraje</p>	<p>Proceso vigente</p>
<p><b>Saneamiento físico legal:</b>  <b>63513 Pacri Carretera Sullana - El Alamor</b> (47 predios adquiridos): avance acumulado del 55%.</p>	<p>En el presente año, no se ha tenido avances físicos relevantes.</p>	<p>PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.</p>
<p><b>24. 2 044636 MEJORAMIENTO DEL PUENTE SUYACUNAS Y ACCESOS</b></p>		
<p><b>Construcción de Puentes</b></p>		
<p><b>0052665 Puente Suyacuna:</b>                  Inicio de obra:20.10.2013                  Avance de obra acumulado:100%</p>		<p>Proceso de liquidación</p>
<p><b>25. 2 045032 CONSTRUCCION DEL PUENTE PUELLAS Y ACCESOS</b></p>		
<p><b>Liberación Y Saneamiento de Áreas</b></p>		
<p>0099109 Pacri Puente Puellas Y Acceso (1 Predios adquiridos) Avance acumulado 40%</p>	<p>El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios</p>	<p>PVN, viene realizando los procedimientos conforme a</p>

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
A) LOGROS OBTENIDOS		
	y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.	las normas vigentes.
<b>26. 2 045033 CONSTRUCCION DEL PUENTE CHIVIS Y ACCESOS</b>		
<b>52655 Puente Chivis y Accesos (40 m):</b> <i>Tipo de Intervención:</i> Construcción nueva Contrato para ejecución de obra N° 093-2012-MTC/20, del 31.Oct.2012. Monto Contratado S/. 3 814 029.55. Incl. IGV, precios a Dic.2011. Plazo de ejecución 180 d.c. <b>0052655 Puente Chivis Y Accesos:</b> Avance de obra acumulado: 100% Acta recepción final 17.Set.2014		Mediante RD N° 724-2014-MTC/20 (30.07.2014), y rectificadora con RD N° 751-2014-MTC/20 (04.08.2014) se conformó el Comité de Recepción de obra.
<b>99303 Pacri Puente Chivis y Accesos:</b> Avance el 40%	El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.	PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.
<b>27. 2 045034 CONSTRUCCION DEL PUENTE YUNCULMAS Y ACCESOS</b>		
<b>Construcción de Puentes</b>		
<b>52666 Puente Yunculmas y Accesos (25 m):</b> <i>Nivel de Intervención:</i> Construcción Entrega de Terreno el 15.Ago.2013 Inicio de obra el 16.Ago.2013 Avance de obra acumulado: 100% Acta de recepción final del 23.Oct.2014		Mediante RD 846-2014-MTC/20 del 01.Set.2014 se conformó el Comité de Recepción de obra.
<b>Liberación Y Saneamiento de Áreas</b>		
<b>0099108 Pacri Puente Yunculmas Y Accesos:</b> Avance acumulado 30%	El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.	PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.
<b>28. 2055912 MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETA – CALLAO</b>		
<b>Expediente Técnico</b>		
<b>0118925 Mejoramiento Tramo IIIB, Ovalo 200 millas (Km 19+000) a Sarita Colonia (Km22+000) (2,10 Km):</b> Avance de estudio al 100% RD N° 1264-2014-MTC/20 (28.Nov.14).		
<b>Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional</b>		
<b>0118925 Mejoramiento Tramo IIIB, Ovalo 200 millas (Km 19+000) a Sarita Colonia (Km22+000) (2,10 Km):</b> CE N° 023-2013-MTC/20 con el Gobierno Regional del Callao Obra modalidad Concurso Oferta Contrato N° 043-2014-MTC/20 del 14.Abr.2014. Costo Elaboración del Estudio S/. 28 185 577,63, Plazo 150 d.c. Costo Ejecución de obra S/. 761 772 368,51. Plazo 480 d.c. ambos con precios a Diciembre 2013 Entrega de terreno: 07.May.2014 Inicio de elaboración del Estudio Definitivo: 07.May.2014 y concluido en Oct.2014		Mediante RD 1264-2014-MTC/20 de fecha 28-nov-14, se aprueba el Expediente Técnico de la Obra

<p>PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA</p> <p>A) LOGROS OBTENIDOS</p>	<p>B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS</p>	<p>C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO</p>
<p>Inicio de Obra 29.Oct.2014 Termino estimado Abril 2016 Avance de obra acumulada: 2%</p>		
<p><b>29. 2 055993 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTIAGO DE CHUCO-SHOREY</b> <b>Liberación Y Saneamiento de Áreas</b></p>		
<p><b>52407 Pacri Santiago De Chuco – Shorey:</b> Avance acumulado: 41%</p>	<p>El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.</p>	<p>PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.</p>
<p><b>30. 2 057739 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLOS</b> <b>Expediente Técnico</b></p>		
<p><b>50571 Estudio Definitivo De Carretera Ica - Los Molinos - Tambillo (73,4):</b> Con fecha 28.Dic.12 se inició la convocatoria CP N° 043-2012-MTC/20 Se inició el estudio en abril del 2013. Avance al 80%</p>	<p>(Informe N° 04 en revisión por PVN, Informe N° 03 en revisión por DGASA).</p>	
<p><b>31. 2 057905 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ILAVE-MAZOCRUZ</b> 0063508 Construcción y Mejoramiento de La Carretera llave-mazocruz, Tramo llave-Checca: Obra concluida en agosto 2013</p>		
<p><b>32. 2 057906 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LIMA-CANTA-LA VIUDA-UNISH.</b> <b>Población beneficiada: 174,476 hab.</b></p>		
<p><b>Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional</b> <b>51369 Lima Canta, Tr. Km 21.5 Km. 80 Y Km. 80 Km. 102 (79.467 Km): Beneficiarios:</b> 174,476 habitantes <b>Tipo de intervención:</b> Rehabilitación y Mejoramiento a nivel de Carpeta Asfáltica en caliente <b>Entrega de terreno</b> el 25.05.12, <b>Inicio de obra</b> 26.05.12 <b>Avance de obra acumulada:</b> 74%</p>	<p>PAO N° 08, Causal a) y b). "Mayores metros en las partidas de Movimiento de Tierras, Bases y Sub Bases, Obras de Arte, Transporte y barreras de seguridad". Incidencia específica PAO 08: 4.72%; Incidencia acumulada respecto al contrato de obra 14.98% (RM 809-2014-MTC/20 del 25-nov-14) y Deductivo Vinculante 07.</p>	
<p><b>0047962 Canta – Huallay:</b> Avance 3%</p>		
<p><b>Liberación Y Saneamiento de Áreas</b> 0052410 Pacri Tr. Canta – Huallay (103 Predios adquiridos): avance acumulado 11 % 0052400 Pacri Lima Canta Tr. Km. 21 500 - Km. 102 000 (582 Predios adquiridos, se incrementó de 325 a 582): avance acumulado 13%</p>		
<p><b>33. 2 058560 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE CHIMBOTE</b> <b>construcción de la Red Vial Nacional</b></p>		
<p><b>63502 Construcción de la Vía de Evitamiento de la Ciudad de Chimbote (35.9 Km)</b></p>	<p>Se cancela Proceso de Selección con</p>	

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
Tipo de intervención: Construcción a nivel de Carpeta asfáltica en caliente, e=0.10 m. diseño para 10 años	RD N° 942-2013-MTC/20 (el terreno aún no ha sido liberado para la libre ejecución de la obra).	
<b>Liberación Y Saneamiento de Áreas</b> 0055863 Pacri Vía De Evitamiento De La Ciudad De Chimbote: Avance acumulado 20%	En el 2014, no se tiene avance físico relevante. El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.	PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.
<b>34. 2 058698 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA.</b> <b>Beneficiarios: 291,227 Habitantes</b>		
<b>Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional</b>		
<b>Tramo III: 48009 Cochabamba - Chota (31.86 Km.):</b> Estudio se inició en el 27 febrero 2009 aprobado por RD N° 044-2011-MTC/20 (20.Ene.2011). <b>Entrega de terreno</b> el 19.12.11 - <b>Inicio de obra</b> 20.Dic.11, <b>Término</b> dic.2014 <b>Avance de obra acumulado: 100%</b> Se avanzó con la ejecución de puentes Cullacmayo, Puente Retama II, Tayal, Jalqueño, Chotano, Santa Isolina - Los tiempos de viaje aproximados son: • Antes : 1 h. 45' • Después : 45'		
<b>Tramo IV 48005 Chota - Bambamarca - Hualgayoc (50,6 Km.):</b> <b>Entrega de terreno:</b> 12.05.12 <b>Inicio de obra:</b> 13.May.12 <b>Avance de obras acumulada:</b> 57% ejecutado.	Se han otorgado 586 d.c. por ampliaciones de plazo al Contratista AMP N°20 (RD N° 1076-2014-MTC/20).	PAO 11. (Causal a) y b). "Por mayores metros"; RM 425-2014-MTC/02 (26-Jun-14) y Deductivo 11- "Por menores metros", la Contraloría se pronunció respecto al recurso de apelación a la RGC 012-2014, autorizando el pago de S/. 50 595 319,81, mediante la RGC 461-2014-CG (16.Oct.2014)

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
A) LOGROS OBTENIDOS			
<b>Liberación y Saneamiento de Áreas</b>		El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados.	PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.
<b>Finalidad de la Meta</b>	<b>% A 2014</b>		
0052390 Pacri Chongoyape - Llama	33		
0052393 Pacri Hualgayoc-dv Yanacocha	6		
0052401 Pacri Llama - Cochabamba	23		
0052408 Pacri Tr : Chota - Bambamarca - Hualgayoc	8		
0052412 Pacri Tr. Pacri Cochabamba-chota	30		
<b>35. 2 058733 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA</b>			
<b>Construcción de la Red Vial Nacional</b>			
<b>63514 Construcción y Mejoramiento, tramo: Dv. Quilca – Matarani</b> Inicio de obra el 04.May.2013 Avance de obra acumulada: 84%		El día jueves 20 de Noviembre del 2014, se tuvo la Visita del Ministro de Energía y Minas, acompañado del Alcalde Provincial de Islay y la Alcaldesa Distrital de Islay, quienes recorrieron la obra entre el km 83+000 al km 93+000, verificando el área reservada para complejo petroquímico, que está interfiriendo con el eje de la carretera, área reservada que no fue contemplada en el proyecto.	Se ha recomendado a la Entidad, dar la solución correspondiente, teniendo en cuenta que existe una resolución del Ministerio de Energía y Minas, que trata del área reservada para complejo petroquímico, a solicitud de PROVIAS NACIONAL, la comisión verificaron el área reservada y esperamos el cambio de resolución a favor de la continuidad de los trabajos de la carretera.
<b>Liberación y Saneamiento de Áreas</b>		El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.	PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.
0097418 Pacri Carretera Camana - Dv.quilca - Matarani - Ilo - Tacna Tramo Quilca Matarani (30 Predios adquiridos, se incrementó de 26 a 30) 18%			

<p>PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA</p> <p>A) LOGROS OBTENIDOS</p>	<p>B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS</p>	<p>C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO</p>
<p><b>36. 2 062374 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA</b></p>		
<p><b>Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional</b></p>		
<p><b>0063498 Rehabilitación y Mejoramiento De La Carretera Cañete – Lunahuana</b>                      Contrato para ejecución de obra N° 126-2013-MTC/20 del 20.Nov.2013. Monto Contratado S/. 116 930 852.52, incl. IGV, precios a Agosto 2012. Plazo 540 d.c.                      Entrega de terreno: 05.Dic.2013                      Inicio de plazo del Supervisor: 27.Dic.2013                      Inicio de Ejecución de obra: 11.Ene.2014                      Avance:68%                      Terminado estimado: Setiembre 2015</p>		
<p><b>Liberación Y Saneamiento de Áreas</b></p>		
<p>0093973 Pacri Carretera Cañete – Lunahuana ( 105 Predios adquiridos, se incrementó de 73 a 105) Avance acumulado 20%</p>		
<p><b>37. 2 062599 GESTION DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE TRANSITABILIDAD DE LA RED VIAL NACIONAL</b></p>		
<p><b>Elaboración del Modelo de Transporte Interurbano de Pasajeros del Perú:</b> Enviado al BID para la No objeción a la solicitud de propuesta.</p>		
<p><b>Mejoramiento de la Distribución Urbana de Mercancías (DUM) en el Área de Lima Metropolitana y Callao:</b> En aprobación de Bases del Proceso de Selección.</p>		
<p>0103831 Plan Nacional De Seguridad Vial 2013-2022: Avance 100%</p>		
<p><b>0051361 Inventario de la Red Vial Nacional Asfaltada (Revisión y Complementación del Manual de Inventarios Viales):</b> Avance al 100%.</p>		
<p><b>50169 Desarrollo de la Arquitectura y Plan Maestro de Sistemas Inteligentes de Transporte del Perú:</b> Avance 100%                      Consultoría culminada, conformidad otorgada en Jul.14</p>		
<p>Sistema para la Gestión de Conservación por Niveles de Servicio: avance el 40%</p>		
<p>Análisis de Implementación del Cabotaje en el Perú: avance 90%</p>		
<p>Elaboración del Modelo de Transporte Interurbano de Pasajeros del Perú: Avance 40%</p>		
<p><b>38. 2 078091 CONSTRUCCION DEL PUENTE HUACARA Y ACCESOS</b></p>		
<p>Contrato terminado de la supervisión.</p>		
<p><b>39. 2 078363 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE QUIROZ - TAUCA - CABANA - HUANDOVAL - PALLASCA</b></p>		
<p><b>50597 Estudio Definitivo De Tramo Tauca (km. 145 000) - Pallasca (km. 201 200) (56,2 Km.)</b>                      Avance al 90% Informe N° 05 aprobado por PVN; Informe N° 03 aprobado por DGASA</p>		
<p><b>40. 2078367 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MALA - CALANGO - LA CAPILLA</b>  <b>Beneficiarios: 30,105 habitantes.</b></p>		
<p>0055994 Mejoramiento Carretera Mala Calango La Capilla: Obra Concluida y recepcionada</p>		
<p>Contrato terminado de la supervisión.</p>		
<p><b>Liberación Y Saneamiento de Áreas</b></p>		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
<p style="text-align: center;"><b>A) LOGROS OBTENIDOS</b></p>		
55852 Pacri Mejoramiento De La Carretera Mala-Calango-la Capilla (488 predios adquiridos): Avance acumulada 15%.	En el 2014, no se relevaron avances físicos importantes.	
<b>41. 2 078371 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO - MAZAMARI - DV. PANGOA- PUERTO OCOPA</b>		
<b>Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional</b>		
<b>63521 Mejoramiento de la Carretera Satipo - Mazamari - Dv. Pangoa - Puerto Ocopa (65.7 Km):</b> <i>Tipo de Intervención:</i> Mejoramiento a nivel de carpeta asfáltica en caliente E=0.10 m. <i>Avance acumulado de obra:</i> 61%		
<b>Liberación y Saneamiento de Áreas</b>		
93975 Pacri Carretera Satipo – Mazamari – Dv. Pangoa – Puerto Ocopa (530 predios adquiridos): Avance acumulado 10%		
<b>42. 2 078442 MEJORAMIENTO DEL PUENTE BOCAPAN Y ACCESOS.</b>		
<b>55452 Estudio Definitivo del Puente Bocapan y Accesos (251,00 m.):</b> Avance al 75%	Informe N° 03 observado por PVN; Informe N° 02 aprobado por DGASA	
<b>43. 2 078481 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PUENTE TUMBES Y ACCESOS</b>		
<b>50590 Estudio Definitivo De Puente Tumbes y Accesos (60 m):</b> Avance al Avance al 80%. Informe N° 04 observado por PVN	Informe N° 03 aprobado por DGASA). El Desempeño deficiente de los consultores (persona jurídica y natural) en presentar los entregables de los estudios según los requerimientos exigidos en los términos de referencia.	
<b>44. 2078608 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA - LIRCAY</b>		
<b>Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional</b>		
115285 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huancavelica – Lircay (73.64 Km) Contrato N° 145-2014-MTC/20 del 4.dic.2014 Inicio de obra postergado para 2015, por factores climáticos		
<b>Liberación y Saneamiento de Áreas</b>		
135812 Pacri Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Huancavelica – Lircay, tramo II Km 1+550 – Lircay (222 predios adquiridos): avance acumulado 2%		
<b>45. 2088774 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN</b>		
<b>Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional</b>		
0083806 Carretera Huaura - Sayan – Churin (99.28 Km)(99.28 Km) Inicio de obra el 24.Abr.2013 Avance acumulado de obra: 55%	Mediante RD N° 025-2014-MTC/20, del 13.Ene.2014 se aprobó la ampliación de plazo N° 04, otorgándose 4 d.c. de los 5 d.c. solicitados por el contratista, por impedimento de ejecutar la obra por amenazas de los propietarios	Elaboración del Adicional de Obra N° 10 por los trabajos de Obras de Arte y Drenaje en el Tramo Sayán - Puente Tingo.
<b>Liberación Y Saneamiento de Áreas</b>		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
<p style="text-align: center;"><b>A) LOGROS OBTENIDOS</b></p>		
<p>0099113 Pacri Carretera Huaura - Sayan – Churin (138 Predios adquiridos): Avance acumulado 13%</p>		
<p><b>46. 2 089761 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL- MAYOCC-AYACUCHO TRAMO MAYOCC-HUANTA</b></p>		
<p><b>0112707 Estudio Definitivo De La Construccion Del Puente Allccomachay</b></p>		
<p>Avance al 5% (Informe N° 01 presentado).</p>		
<p><b>Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional</b></p>		
<p>0063523 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Imperial-Mayocc-Ayacucho, Tramo Mayocc-Huanta:  <b>Tipo de intervención:</b> Rehabilitación y Mejoramiento a nivel de asfaltado en caliente.                      Puentes dentro del proyecto: Pte. Pucayacu</p> <p>Con Contrato N° 055-2013-MTC/20 (Proceso de Selección LP N° 029-2012-MTC/20).                      Entrega de terreno el 03.Set.2013                      Inicio de Obra el 04.Set.2013                      Al 31.Dic.2014, se cuenta con un avance físico ejecutado de 54%                      Terminado estimado: 2015</p>	<p>Atrasado</p>	<p>Pases de riego (Obra complementaria adicional)</p>
<p><b>Liberación Y Saneamiento de Áreas</b></p>		
<p>0096541 Pacri Carretera Imperial-Mayocc-Ayacucho Tramo Mayocc Huanta (237 predios adquiridos): Avance acumulado: 20%</p>	<p>En el año 2014, no se ejecutó avance físico relevante.</p>	
<p><b>47. 2 090567 CONSTRUCCION DEL TUNEL YANANGO Y ACCESOS.</b></p>		
<p><b>50600 Estudio Definitivo De Túnel Yanango (1 300 m.):</b> inicio setiembre 2010      abr/2014 Avance al 100%</p>	<p>El Desempeño deficiente de los consultores (persona jurídica y natural) en presentar los entregables de los estudios según los requerimientos exigidos en los términos de referencia.</p>	<p>Mediante RD N° 310-2014-MTC/20 de fecha 21.abr.2014 se aprobó el estudio definitivo</p>
<p><b>Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional</b></p>		
<p>53045 Túnel Yanango y accesos (1.75 Km)                      Contrato N° 125-2014-MTC/20 de fecha 13.Nov.2014                      Inicio de obra estimado para 2015, postergado por condiciones climáticas</p>		
<p><b>Liberación y Saneamiento de Áreas</b></p>		
<p>143356 Pacri Construcción del Túnel Yanango y accesos (26 predios adquiridos): Avance acumulado 19%</p>		
<p><b>48. 2 094428 CONSTRUCCION DE PASOS A DESNIVEL AUTOPISTA RAMIRO PRIALE - AV. LAS TORRES Y CARRETERA CENTRAL - AV. LAS TORRES, MEJORAMIENTO DE LA AV. LAS TORRES</b></p>		
<p><b>Intercambio Vial Las Torres (9,11 km.)</b></p>	<p>En arbitraje la supervisión                      Controversia: indebida aplicación de penalidades</p>	
<p><b>55859 Pacri Ramiro Priale Y Carretera Central (43 Predios adquiridos):</b> Avance acumulado de 6%</p>	<p>El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional,</p>	<p>PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.</p>

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
A) LOGROS OBTENIDOS		
	lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.	
<b>49. 2 094591 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO URCOS</b>		
<b>Construcción de la Red Vial Nacional</b>		
0048580 Construcción de la Vía de Evitamiento Urcos (4 Km): Viene siendo ejecutado por el Concesionario (Empresa SURVIAL S.A) Inicio may/2014 término estimado sep/2015		
<b>Liberación y Saneamiento de Áreas</b>		
0093976 Pacrí Vía De Evitamiento Urcos: Avance 19%		
<b>50. 2094971 REHABILITACION DEL EJE VIAL N° 01 PIURA - GUAYAQUIL, PERU - ECUADOR, 21 INTERVENCIONES SECTOR PERU</b>		
<b>Construcción de Puentes</b>		
0063482 Construcción del Puente Manuela y accesos (50 m): Contrato N° 120-2014-MTC/20 (05. Nov.2014) Se estima iniciar en Enero 2015		
0063484 Construcción del Puente Pasamayito y accesos (200 m): Contrato N° 122-2014-MTC/20 (11.Nov.2014) En espera de la contratación del Supervisor, en proceso de selección CP N° 004-2013-MTC/20 (fase: con nulidad de oficio, se retrae a la Etapa de Integración)		
Mediante el convenio CC S/N 2009-MTC/20 (11.Set.09) con el Fondo Binacional se viene elaborando los siguientes estudios definitivos: Puente Héroes del Cenepa: Avance al 100%: aprobado mediante RD N° 28-2014-MTC/20 (14.Ene.14) Definitivo Pontón Km. 1217 - Eje Vial N° 01 Piura Guayaquil: Avance al 100% aprobado mediante RD N° 261-2014-MTC/20 (07.Abr.14) Definitivo Definitivo: Puente El Abegal: Avance al 100% aprobado mediante RD N° 396-2014-MTC/20 (09.May.14)		
<b>Construcción de Puentes</b>		
0063490 Construcción del Puente Héroes del Cenepa y accesos(72 m): Elaboración de TdR para su convocatoria		
0063486 Construcción del Pontón Km. 1217 y accesos (10 m): Elaboración de TdR para su convocatoria		
0063488 Construcción del Puente El Abegal (45 m): Elaboración de TdR para su convocatoria		
<b>51. 2106854 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO</b>		
73471 Estudio Definitivo Rehabilitación y Mejoramiento de La Carretera Andahuaylas Pampachiri - Negro Mayo Tramo Andahuaylas - Huancabamba (aeropuerto) longitud 20 Km: Avance del estudio al 100% aprobado mediante RD N° 584-204-MTC/20 (24.Jun.14)		
<b>Expediente Técnico</b>		
0073471 Estudio Definitivo Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Andahuaylas Pampachiri Negro Mayo Tramo Andahuaylas - Huancabamba (aeropuerto) Avance 100%		
<b>Construcción de la Red Vial Nacional</b>		
0110956 Carretera Andahuaylas - Pampachiri – Negromayo, tramo: Andahuaylas – Huancabamba (aeropuerto) (20 Km): en proceso de selección LP N° 012-2014-MTC/20 (fase: observaciones elevadas al OSCE)		
<b>Liberación y Saneamiento de Áreas</b>		
0142416 Pacrí Rehabilitación Y Mejoramiento Tramo Andahuaylas - Huancabamba		
<b>52. 2 109832 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS</b>		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
<p style="text-align: center;"><b>A) LOGROS OBTENIDOS</b></p>		
<p><b>50589 Estudio Definitivo de Puente Santa María De Nieva Y Accesos (150,00 m):</b> Avance al 100% aprobado mediante RD N° 1092-2014-MTC/20 (28.Oct.14)</p>		
<p><b>53. 2 109837 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV.LA TINA-LA TINA-SURPAMPA-CHIRINOS-CACHAQUITO</b></p>		
<p>50570 Estudio Definitivo De Carretera Dv. La Tina - La Tina - Surpampa - Chirinos - Cachaquito (15,3 Km.): Elaboración de estudio definitivo, tiene un avance total del 100% aprobado mediante RD N° 351-2014-MTC/20 (30.Abr.24)</p>		
<p><b>Construcción de la Red Vial Nacional</b></p>		
<p>0050184 División La Tina – La Tina – Surpampa – Chirinos – Cachaquito (15,3 Km):  <b>Obra financiada con recursos del contrato de préstamo BID 1827/OC-PE</b>  <b>Nivel de intervención:</b> Carpeta asfáltica en caliente                      Contrato de ejecución de obra N° 094-2014-MTC/20 del 16.Set.2014. Monto contratado S/. 19 485 109.49 Incl. IGV. Plazo de ejecución 540 d.c.                      Puente dentro del proyecto, construcción del puente Cachaquito.                      Supervisión: Contrato N° 091-2014-MTC/20, del 19.Set.14. Monto contratado S/. 1 977 277.62 Incl. IGV. Plazo 247 d.c.  <b>Entrega del terreno:</b>10.Nov.14  <b>Inicio de obra:</b> 11.Oct.14  <b>Avance de obra:</b> 7%  <b>Termino estimado:</b> Octubre 2015</p>		
<p><b>54. 2 110320 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO.</b></p>		
<p>50592 Estudio Definitivo De Puerto Bermúdez - San Alejandro, Tr: Puerto Bermúdez - Ciudad Constitución (57 Km): Avance acumulado 100% aprobado mediante RD N° 632-2014-MTC/20 (04.Jul.14)</p>		
<p><b>Liberación y Saneamiento de Áreas</b></p>		
<p>0109131 Pacri Carretera Puerto Bermudez - San Alejandro Tramo Puerto. Bermudez - Ciudad Constitución: Avance 2%</p>	<p>El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.</p>	<p>PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.</p>
<p><b>55. 2 110581 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARCOS -CAJABAMBA-SAUSACOCHA</b></p>		
<p><b>Liberación y Saneamiento de Áreas</b></p>		
<p>0103580 Pacri Carretera San Marcos -cajabamba-sausacoche Tramo San Marcos – Cajabamba: Avance 2%</p>		
<p><b>56. 2 110692 CONSTRUCCION DEL PUENTE CAJABAMBA Y ACCESOS</b>  <b>Población beneficiada: 95,162 hab.</b></p>		
<p><b>56475 Construcción del Puente Cajabamba (30 m):</b>  <b>Nivel de intervención:</b> Construcción nueva (plataforma a nivel de carpeta asfáltica de e=2")  <b>Inicio de Obra:</b> 12.Dic.2012</p>	<p>Obra paralizada</p>	<p>En evaluación la resolución de contrato por sobrepasar el máximo de</p>

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
<p style="text-align: center;"><b>A) LOGROS OBTENIDOS</b></p>		
<p><b>Avance Acumulado:</b> 83%</p>		penalidad por atraso en la ejecución de la obra.
<p><b>57. 2 110693 CONSTRUCCION DEL PUENTE CALETA GRAU Y ACCESOS</b>  <b>0063492 Construcción del Puente Caleta Grau y Accesos:</b> Avance 100% Obra concluida, en proceso de recepción según RD N° 875-2014-MTC/20 (10. Set.14)  <b>Inicio:</b> mar/13</p>		
<p><b>58. 2 110710 CONSTRUCCION DEL PUENTE CANOAS Y ACCESOS</b>  <b>0063494 Construcción del Puente Canoas y Accesos :</b> Avance acumulado 93%  <b>Inicio:</b> Mar/13</p>		
<p><b>59. 2 110759 CONSTRUCCION DEL PUENTE HUANCHUY Y ACCESOS</b>  <b>0063515 Construcción del Puente Huanchuy Y Accesos:</b> Avance acumulado 80%</p>		
<p><b>Liberación y Saneamiento de Áreas</b>                      0137646 Pacri Construcción Del Puente Huanchuy Y Accesos: Avance 20%</p>	El saneamiento físico legal implica una gestión transversal con otros ministerios y entes del gobierno nacional y regional, lo que implica el manejo de tiempos y procesos no controlados por PVN.	PVN, viene realizando los procedimientos conforme a las normas vigentes.
<p><b>60. 2 114280 CONSTRUCCION DEL PUENTE PUERTO OCOPA Y ACCESOS</b>  <b>Construcción de Puentes</b>  <b>0094479 Puente Puerto Ocopa y Accesos (150,0 m):</b> Se tramitó la cancelación del Adelanto Directo.  <b>Ejecución por convenio CM N° 05-2011-MTC/20 (20.Abr.11) - CE N° 01-2011-MTC/20 (16.Dic.11) con SIMA PERU</b>                      Inicio de obra: 24.Set.14                      Avance acumulado 4%  <b>Liberación y Saneamiento de Áreas</b>                      0136586 Pacri Construcción Del Puente Puerto Ocopa Y Accesos: Avance 7%</p>		
<p><b>61. 2131923 CONSTRUCCION DEL PUENTE PALCA Y ACCESOS:</b>  <b>50576 Estudio Definitivo de Construcción del Puente Palca y Accesos (24 m):</b> Avance acumulado 100%. Aprobado mediante R.D N° 1067-2014-MTC/20 (21.Oct.14)</p>	Escasez de profesionales para la revisión del estudio definitivo que se encuentra en el informe final. los procesos CAS convocados desde el 2012 se están declarando desiertos	
<p><b>62. 2131924 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS:</b>  <b>50577 Estudio Definitivo De Construcción Del Puente Santa Rosa (25 m):</b> Avance acumulado 100%. Aprobado mediante RD N° 1067-2014-MTC/20 (21.Oct.14)</p>	Escasez de profesionales para la revisión del estudio definitivo que se encuentra en el informe final	
<p><b>63. 2131925 CARRETERA VILLARICA-PUERTO BERMUDEZ</b>  <b>95871 Estudio Definitivo Carretera Villa Rica-Puerto Bermúdez (110,88 Km):</b> Avance acumulado 45% (informe N° 3</p>		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
<p style="text-align: center;"><b>A) LOGROS OBTENIDOS</b></p>		
<p>aprobado por PVN; Informe N° 2 aprobado por DGASA)</p>		
<p><b>64. 2132692 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE POMACHACA Y ACCESOS</b></p>		
<p><b>50587 Estudio Definitivo De Puente Pomachaca y Accesos (30 m):</b> Avance acumulado 100% Aprobado mediante RD N° 468-2014-MTC/20 (28.May.14)</p>		
<p><b>Construcción de Puentes</b></p>		
<p>0112054 Construcción del Puente Pomachaca y accesos (30 m): Contrato N° 112-2014-MTC/20 (27.Oct.2014) Fecha de inicio de obra: Abril 2015 por temporada de lluvias</p>		
<p><b>65. 2132703 CONSTRUCCION DEL PUENTE TINGO Y ACCESOS:</b></p>		
<p><b>50579 Estudio Definitivo De Construcción Puente Tingo Y Accesos (99 m):</b> Contrato N° 039-2012-MTC/20 Avance acumulado 80% (Informe N° 4 en revisión por PVN; Informe N° 3 en revisión por DGASA)</p>	<p>Desempeño deficiente de los consultores (persona jurídica y natural) en presentar los entregables de los estudios según los requerimientos exigidos en los términos de referencia.</p>	<p>Se espera la presentación de sus respectivos informes.</p>
<p><b>66. 2132704 CONSTRUCCION DEL PUENTE CRISNEJAS Y ACCESOS</b></p>		
<p><b>Construcción de Puentes</b></p>		
<p>0112047 Construcción del Puente Crisnejas y Accesos (50 m): Inicio de obra: 24.Set.14 Avance de obra acumulado 10%</p>		
<p><b>67. 2132705 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA DESVÍO LAS VEGAS – TARMA</b></p>		
<p><b>Beneficiarios: 50,844 personas</b></p>		
<p><b>55850 Reh. y Mej. Dv. Las Vegas-Tarma (34.2 km):</b> <b>Tipo de intervención:</b> Rehabilitación y mejoramiento a nivel de Carpeta Asfáltica Mac, e=de 0.075 a 0.10 m. <b>Entrega de terreno:</b> 29.Set.12 <b>Inicio de Obra:</b> 30.Set.12 <b>Término de obra:</b> jul.2014 <b>Avance acumulado de obra:</b> 100% Obra concluida y recepcionada</p>		<p>Mediante RD N° 662-2014-MTC/20 de fecha 14.Jul14 se conformó el comité de recepción de obra. Acta de recepción final del 16.Ago.14</p>
<p><b>Liberación y Saneamiento de Áreas</b></p>		
<p>0055718 Pacri Dv. Las Vegas – Tarma (82 predios adquiridos ): Avance acumulado 35%</p>		
<p><b>68. 2134846 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. R01N RIO SECO - EL AHORCADO - EMP. R016 SAYÁN</b></p>		
<p><b>Estudio definitivo de la Carretera Emp. R01n Rio Seco - El Ahorcado - Emp. R016 Sayán:</b> Estudio aprobado por RD N° 096-2012-MTC/20 (16.Feb.2012) Financiado por Convenio N° 043-2009-MTC/20 (12.Nov.2009) Con Mineras Buenaventura, Raura y Los Quiñuales</p>		
<p><b>0094790 Rehabilitación y Mejoramiento de La Carretera Emp. R01n Rio Seco - El Ahorcado - Emp. R016 Sayán (42,6 Km):</b></p>		<p>Mediante RD N° 810-2014-MTC/20 de fecha</p>

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
<p align="center"><b>A) LOGROS OBTENIDOS</b></p>		
<p><b>Nivel de intervención:</b> Rehabilitación y Mejoramiento a nivel de asfáltico en caliente.  <b>Beneficiados:</b> 21,962 habitantes                      Se firmó el Contrato de ejecución de obra N° 102-2012-MTC/20 de fecha 13.11.12. Monto contratado S/. 68 547 038.87, incl. IGV y la supervisión monto ofertado S/. 5 659 920.13. incl. IGV  <b>Entrega de terreno:</b> 28.Nov.2012  <b>Avance de obra acumulado:</b> 100%  <b>Fecha de termino:</b> jul.2014                      Obra terminada, en etapa de recepción de obra</p>		<p>20.Ago.14 se conformó el comité de recepción de obra.                      Acta de recepción final del 18.Nov.14</p>
<p><b>Liberación y Saneamiento de Áreas</b></p>		
<p>0066068 Pacri carretera Emp. R01N Río Seco – El Ahorcado – Emp. R016 Sayan (215 predios adquiridos): Avance acumulado 12%</p>		
<p><b>69. 2134881 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAURI-NEGROMAYO-OSCOLLO-IMATA, TRAMO Dv. IMATA-OSCOLLO-NEGROMAYO</b>  <b>Población beneficiada: 2,623 hab.</b></p>		
<p><b>Estudio definitivo Dv. Imata-Oscollo-Negromayo 68 Km:</b> Estudio aprobado por RD N° 454-2012-MTC/20 (06.07.2012) Financiado por convenio N° 026-2008-MTC/20 (30.Oct.08) GR Cusco, Mun. Prov. Espinar, Distr. Condorama,y Minera Xstrata Tintaya S.A.</p>		
<p><b>63510 Rehabilitación y Mejoramiento De La Carretera Yauri-Negromayo-Oscollo-Imata, Tramo Dv. Imata-Oscollo-Negromayo 67.7 Km:</b></p> <p><b>Nivel de Intervención:</b> Rehabilitación y Mejoramiento a nivel de carpeta asfáltica en caliente  <b>Entrega de terreno</b> el 27.Abr.2013  <b>Inicio de obra</b> 30.Abr.2013  <b>Avance de obra acumulada: 43%</b>                      Termino estimado: agosto de 2016</p>	<p>Obra atrasada.</p>	<p>El día 06.Nov.2014, se llevó a cabo una reunión con la finalidad de tratar el tema, acordando la continuidad y normalidad en la ejecución de los trabajos en los sectores km 28 al km 31</p>
<p><b>Liberación Y Saneamiento de Áreas</b></p>		
<p>0077842 Pacri Carretera Yauri - Negromayo - Oscollo - Imata Tramo Dv. Imata - Oscollo – Negromayo (32 predios adquiridos): Avance acumulado 16%</p>		
<p><b>70. 2146291 CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACION DE UNA SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO Dv. AEROPUERTO PUCALLPA-CEMENTERIO JARDIN DEL BUEN RECUERDO</b>  <b>Población beneficiada: 235,598 hab.</b></p>		
<p><b>Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional</b></p>		
<p><b>63529 Construcción De La Ampliación De La Segunda Calzada Del Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa-cementerio Jardín Del Buen Recuerdo (10.2 Km):</b>  <b>Nivel de intervención:</b> Ampliación. Pavimento de concreto asfáltico caliente MAC                      Se firmó el Contrato de ejecución n° 008-2013-MTC/20 del 16.01.2013. Monto contratado S/. 127 124 273.10. Incl. IGV. Precios a enero 2012. Plazo de ejecución 360 d.c.                      Supervisión. Contrato 012-2013-MTC/20 del 22.01.2013. Monto de contratado S/. 4 854 254.04. Incl. IGV, Precios a Junio.2012. Plazo del servicio 450 d.c.  <b>Inicio de obra:</b> 30. Abr.14</p>	<p>No se ha iniciado los trabajos, debido a que no se ha entregado el terreno por las interferencias existentes en la zona de obra.                      Se postergó la entrega del terreno por temporada de lluvias en la zona.</p>	<p>Está en vías de aprobación la Adenda, con la cual se traslada el inicio de obra a abril 2014</p>

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA		
A) LOGROS OBTENIDOS	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
<b>Avance acumulado: 24%</b>		
<b>71. 2146292 CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PUENTE PISAC Y ACCESOS</b>		
<b>56474 Construcción del Puente Pisac (50 m):</b> <i>Nivel de intervención:</i> Construcción nueva <i>Entrega de Terreno:</i> 07.Set.12 <i>Inicio de Obra:</i> 08.Set.12 <i>Avance:</i> 80.75%	Por paralizaciones en la obra. Contrato resuelto. Avance total acumulado 80.75% ejecutado.	Incidencia acumulada respecto al contrato de ejecución de obra asciende a 14.44% Se culminó la obra mediante el Contratista de conservación y mantenimiento en el contrato N° 104-2010-MTC/20
<b>72. 2155808 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODRÍGUEZ DE MENDOZA - EMPALME RUTA PE-5N LA CALZADA, TRAMO SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N LA CALZADA</b>		
<b>73469 Estudio Definitivo Para El Mejoramiento De Carretera Rodriguez De Mendoza-empalme Ruta N° Pe-5n, Tramo: Selva Alegre-empalme Ruta Pe-5n (la Calzada) (27,4 Km):</b> Avance acumulado 100% Aprobado mediante RD N° 243-2014 (31.Mar.14)		
<b>Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional</b>		
<b>0052879 Rodriguez de Mendoza-empalme Ruta N° PE-5N, Tramo: Selva Alegre-empalme Ruta PE-5N (la Calzada) (27,4 Km):</b> Contrato N° 156-2014-MTC/20 (30.Dic.14) Se estima el inicio de obra Mar.15 por condiciones climáticas de la zona		
<b>Liberación y Saneamiento de Áreas</b>		
0146015 Avance acumulado 13%		
<b>73. 2158699 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CHILCA - SAPALLANGA - PUCARA - PAZOS - DV. PAMPAS: TRAMO II PUCARA - PAZOS Y TRAMO III PAZOS - DV. PAMPAS</b>		
<del>79208</del> <b>0089044 Estudio Definitivo Carretera Chilca - Sapallanga - Pucara - Pazos - Dv. Pampas: Tramo II Pucara - Pazos Y Tramo III Pazos - Dv. Pampas (26,9 Km):</b> Elaboración de TdR.		
<b>74. 2158700 CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCAY</b>		
<b>79209 Estudio Definitivo Via de Evitamiento de la Ciudad de Abancay (10 km):</b> Avance acumulado 40% (Informe N° 02 en levantamiento de observaciones)		
<b>75. 2158701 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CAYARA Y ACCESOS</b>		
<b>79210 Estudio Definitivo Puente Cayara (60 m):</b> Avance acumulado 75% (Informe N° 04 en revisión por PVN)		
<b>76. 2159402 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL - PAMPAS</b>		
<b>Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional</b>		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
<p style="text-align: center;"><b>A) LOGROS OBTENIDOS</b></p> <p>0132838. Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Imperial Pampas: Avance 3%</p>		
<p><b>77. 2167895 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MAZAMARI - PANGOA - CUBANTÍA</b></p>		
<p>Expediente Técnico 0104939 Estudio Definitivo Carretera Mazamari - Pangoa – Cubantía Contrato N° 001-2014-MTC/20 con URCI CONSULTORES S.L; por el monto de S/. 1 952 446.65 Avance acumulado: 50% (Informe N° 02 aprobado por PVN; Informe N° 01 observado por DGASA)</p>		
<p><b>78. 2173121 LONGITUDINAL DE LA SIERRA NORTE, TRAMO CHOTA-COCHABAMBA-CUTERVO-SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA-CHIPLÉ</b></p>		
<p>0118924 Rehabilitación y mejoramiento tramo Cochabamba - Cutervo - Santo Domingo De La Capilla - Chiple: La obra será ejecutada por el Concesionario</p>		
<p><b>Liberación y Saneamiento de Áreas</b></p>		
<p>0135482 Pacri Tramo: Cochabamba – Cutervo – Santo Domingo – Chiple (1,065 predios adquiridos): avance acumulado: 5%</p>		
<p><b>79. 2177209 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUÁNUCO - CONOCOCHA, SECTOR: HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA, RUTA PE-3N</b></p>		
<p>0107542 Estudio Definitivo Mejoramiento Carretera Huánuco-Conococha-Sector: Huánuco-la Unión-Huallanca, Ruta PE-3N (152 Km): Contrato N° 088-2014-MTC/20 (15.Set.14) Avance acumulado: 0% (En elaboración el informe N° 01)</p>		
<p><b>80. 2179050 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE TRAMO III KM 886+600 AL KM 1033+100</b></p>		
<p><b>Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional</b> 0115947 Rehabilitación de la Carretera Panamericana Norte, Tramo II Km 886+600 al Km 1033+100 (146,5 Km): Tipo de Intervención: Rehabilitación Avance acumulado: 100% contrato terminado en proceso de liquidación</p>		
<p><b>81. 2188747 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE TRAMO II: KM. 557+000 AL KM. 886+600</b></p>		
<p><b>Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional</b> Inicio de ejecución de la obra: 01.May.14 Supervisor de obra inició: 01.May.14 Avance acumulado: 50%</p>		
<p><b>82. 2192511 REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 0+000 - KM. 219+600 Y PIURA - SECHURA - BAYOVAR KM. 0+000 - KM. 18+000</b></p>		
<p>0107524 Estudio de Perfil Reemplazo de 13 Puentes en los Corredores Viales Nacionales Sullana – Aguas Verdes Km 0+100 – Km 219+600 y Piura – Sechura – Bayovar Km 0+00 – Km 18+00 (554 m): avance acumulado 100% estudio concluido. Estudio Definitivo de Reemplazo de 13 Puentes en los Corredores Viales Nacionales Sullana – Aguas Verdes Km 0+100 – Km 219+600 y Piura – Sechura – Bayovar Km 0+00 – Km 18+00 (554 m): en elaboración las bases para la convocatoria</p>		
<p><b>83. 2192514 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES</b></p>		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
A) LOGROS OBTENIDOS		
<p><b>KM. 221+000 - KM. 273+800 Y SULLANA - EL ALAMOR KM.0+000 - KM. 59+200</b>                      0107521 Estudio de Perfil Reemplazo de 12 Puentes en los Corredores Viales Nacionales Sullana – Aguas Verdes Km 221+000 – Km 273+800 y Sullana – El Alamor Km 0+00 – Km 59+200 (782 m): avance acumulado 100% estudio concluido.                      0137600 Estudio Definitivo de Reemplazo de 12 Puentes en los Corredores Viales Nacionales Sullana – Aguas Verdes Km 221+000 – Km 273+800 y Sullana – El Alamor Km 0+00 – Km 59+200 (782 m): en proceso de selección LP N° 013-2014-MTC/20 (Fase: Integración de Bases)</p>		
<p><b>84. 2196783 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE PIURA (IIRSA NORTE)</b>  <b>Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional</b>                      La construcción de la Vía de Evitamiento de Piura (11,5 Km): Obra concluida por la Concesionaria</p>		
<p><b>85. 2233842 CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA PUNO - JULIACA</b>                      0112725 Estudios Definitivos Autopista Juliaca – Puno. A cargo del Concesionario COVISUR</p>		
<p><b>86. 2233958 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHIMBOTE - TOCACHE, SECTOR YUNGAYPAMPA - TRES CRUCES - SIHUAS - HUACRACHUCO - UCHIZA - EMP.RUTA 05N - TOCACHE</b>  <b>0050519 Estudio de Factibilidad:</b> avance acumulado: 100% aprobado mediante RD N° 1204-MTC/20 (19.Nov.14)</p>		
<p><b>87. 2234355 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO</b>                      0112708 Estudio Definitivo Oyon – Ambo: avance acumulado: 50% (informe N° 07 en revisión por PVN; Informe N° 06 observado por DGASA)</p>		
<p><b>88. 2234983 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. CERRO DE PASCO - TINGO MARIA</b>                      0103433 Estudio de Factibilidad de la Carretera Dv. Cerro De Paso - Tingo María: Inicio jul.2014 termino estimado dic/2017 Avance 13%</p>		
<p><b>89. 2234984 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. NEGROMAYO - OCCORURO - PALLPATA - DV. YAURI</b>  <b>0118912 Estudio definitivo (73,9 Km):</b> avance al 100% aprobado mediante RD N° 1009-2014-MTC/20 (09.Oct.14)  <b>Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional</b>                      0115032 Obra Carretera Dv. Negromayo – Occoruro – Pallpata – Dv. Yauri (73,9 Km): En proceso de Selección LP N° 019-2014-MTC/20 (fase: Absolución de Consultas)</p>		
<p><b>90. 2234986 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. RUTA 16A (PUENTE RANCHO) - PANAÓ - CHAGLLA - ABRA ALEGRIA</b>                      Factibilidad Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Emp. Ruta 18A (Pte. Rancho) - Chaglla - Rumichaca - Emp. PE-5NA (Dv. Codo de Pozuzo); Tramo: Puente Rancho - Rumichaca                      En elaboración los TDRs.</p>		
<p><b>91. 2234987 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUALLANCA - CARAZ</b>                      0112704 Estudio Definitivo Carretera Huallanca – Caraz (37 Km) En proceso de Selección CP N° 051-2014-MTC/20 (Fase: convocatoria)</p>		
<p><b>92. 2234989 CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PUNO - DESAGUADERO</b></p>		

PROYECTO/ACCIÓN DE INVERSIÓN U OBRA	B) IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS	C) PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS EN EL PERÍODO
A) LOGROS OBTENIDOS		
0102063 Estudio de Perfil de La Carretera Puno - Desaguadero (ampliación) Avance al 60% (Informe N° 02 aprobado por PVN).		
<b>93. 2250860 Reemplazo de 12 Puentes en los Corredores Viales Nacionales Ruta; 3S: Cusco - Abra La Raya, Ruta 28F: Urubamba - Chincheros - Cachimayo, Ruta 34G: El Descanso - Sicuani</b>		
0107519 Estudio De Perfil Reemplazo De 18 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Ruta 3s: Cusco - Abra La Raya, Ruta 28f: Urubamba - Chincheros Avance 100%		
2235631 CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO PIURA - CARRETERA PANAMERICANA NORTE TRAMO KM. 988+00 AL KM. 1001+924		
Estudio Definitivo para la Construcción de la Segunda Calzada de la Vía de Evitamiento Piura - Carretera Panamericana Norte Tramo Km. 988+00 al Km. 1001+924: Será elaborado por la concesionaria.		

**Anexo N° 3: Intervenciones en la Red Vial Nacional - Metas Físicas Anuales 2006-2014**

INTERVENCIONES	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Meta 2014	2014 Ene-Dic	Avance (%)
EN KILOMETROS											
<b>RVN NO CONCESIONADA</b>	<b>10,399</b>	<b>10,685</b>	<b>11,124</b>	<b>12,352</b>	<b>13,584</b>	<b>14,262</b>	<b>16,407</b>	<b>16,704</b>	<b>18,346</b>	<b>19,174</b>	<b>105</b>
Rehabilitación, mejoramiento y construcción	290	219	249	455	354	422	350	496	424	419	99
Mantenimiento Vial <sup>1/</sup>	10,109	10,466	10,875	11,897	13,230	13,840	16,057	16,208	17,922	18,755	105
Rutinario de la RVN pavimentada (*)	7,532	7,615	6,078	5,838	1,414	859	1,309	1,876	643	2,287	356
Rutinario de la RVN no pavimentada (*)	2,522	2,633	2,052	2,297	873	1,078	2,055	2,255	1,564	3,279	210
Periódico de la RVN pavimentada	55	219	407	530	585	278	-	2	26	53	201
Contratos por Niveles de Servicio <sup>2/</sup>	-	-	2,338	3,232	10,358	11,624	12,693	12,075	15,688	13,137	84
<b>RVN CONCESIONADA</b>	<b>2,369</b>	<b>2,369</b>	<b>4,031</b>	<b>4,031</b>	<b>4,511</b>	<b>4,539</b>	<b>5,023</b>	<b>5,023</b>	<b>5,023</b>	<b>5,013</b>	<b>100</b>
Rehabilitación, mejoramiento y construcción	97	296	534	1,046	1,595	81	176	77	5	82	1,644
Cofinanciada	97	281	515	868	1,571	59	119	4	5	1	24
Autofinanciadas		14	19	179	25	22	57	73	-	81	
Mantenimiento Vial <sup>3/</sup>	2,272	2,073	3,497	2,985	2,916	4,457	4,847	4,946	5,018	4,931	98
Cofinanciada	1,867	1,683	3,112	2,759	2,180	3,719	3,669	3,784	3,782	3,777	-
Autofinanciadas	404	390	385	226	736	739	1,178	1,163	1,236	1,155	93
<b>TOTAL INTERVENCIÓN EN LA RVN</b>	<b>12,767</b>	<b>13,054</b>	<b>15,155</b>	<b>16,384</b>	<b>18,095</b>	<b>18,800</b>	<b>21,430</b>	<b>21,727</b>	<b>23,369</b>	<b>24,187</b>	<b>104</b>
<b>RVN EXISTENTE</b>	<b>17,857</b>	<b>23,838</b>	<b>23,903</b>	<b>24,500</b>	<b>23,596</b>	<b>23,319</b>	<b>24,593</b>	<b>25,005</b>	<b>24,991</b>	<b>25,789</b>	
COBERTURA	71	55	63	67	77	81	87	87	94	94	
TIPO DE ADMINISTRACIÓN/ INTERVENCIÓN	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	PIM 2014	2014 Ene-Dic	Avance (%)
EN MILLONES DE S/.											
<b>RVN NO CONCESIONADA</b>	<b>765</b>	<b>1,159</b>	<b>1,059</b>	<b>1,470</b>	<b>2,626</b>	<b>3,448</b>	<b>3,367</b>	<b>4,151</b>	<b>4,424</b>	<b>4,415</b>	<b>100</b>
Rehabilitación, mejoramiento y construcción	619	793	703	839	1,331	1,785	2,053	3,056	3,211	3,209	100
Mantenimiento Vial	146	366	357	631	1,295	1,662	1,313	1,095	1,213	1,205	99
<b>RVN CONCESIONADA</b>	<b>109</b>	<b>196</b>	<b>484</b>	<b>1,990</b>	<b>2,386</b>	<b>2,096</b>	<b>1,590</b>	<b>1,973</b>	<b>1,819</b>	<b>1,819</b>	<b>100</b>
Rehabilitación, mejoramiento y construcción	35	88	292	1,680	2,146	1,881	1,374	1,612	1,510	1,510	100
Mantenimiento Vial	74	108	192	310	240	215	216	361	310	310	100
<b>TOTAL GASTO</b>	<b>874</b>	<b>1,355</b>	<b>1,543</b>	<b>3,460</b>	<b>5,012</b>	<b>5,544</b>	<b>4,956</b>	<b>6,124</b>	<b>6,243</b>	<b>6,234</b>	<b>100</b>

Fuente: Unidades Orgánicas

PROVIAS NACIONAL – OPEI

(\*) Actividad de mantenimiento rutinario que se realizará, hasta migrar a la conservación por niveles de servicio.

1/ El mantenimiento rutinario no es acumulable por periodos

2/ Información corresponde al mantenimiento rutinario.

3/ Información de OSITRAN – OGPP. De acuerdo al Contrato de Concesión se debe realizar el mantenimiento vial de las carreteras concesionadas

### Anexo 3.1: Rehabilitación y mejoramiento de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance físico Diciembre 2014

Tipo Adm. RVN		Tipo y Niv. Int.		Item de Tipo		Proy/Prod		Tramo		Conv/PINV		Meta		Meta Global				Avance Físico		Meta		Avance de la Meta Física				Avance Total		Presupuesto S/.										
Inte	CTra	Cd	Cód. Fas	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta						SNIP	Meta Física	Unidad Medida	Inicio	Fin	Logrado a 2012	Logrado 2013	POI 2014	Unidad Medida	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Logrado 2014	% A 2014	PIA	PIM	Devengado									
RVN NO CONCESIONADA																																						
Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción												2,821.86	Kilómetro				725.75	474.13	424.45	Kilómetro										86.41	107.86	112.64	111.65	418.55	57.353	2,472,012,888	2,643,670,673	2,643,139,706
													2434	94.40	Kilómetro				5.00	Kilómetro				0.24	0.19	0.42	92.031	106,782,876	106,560,337	106,560,335								
														36.35	Kilómetro					Kilómetro							100.000		19,550,705	19,550,703								
			04	Obra	0715	0001	0147757 Rehabilitación Y Mejoramiento Carretera Tingo Maria - Aguaytía - Pucallpa Tramo Puente Pumahuasi - Pte Chino						2434	36.35	Kilómetro	jul/2007	feb/2011	36.35				Kilómetro						100.000		19,550,705	19,550,703							
														7.94	Kilómetro					5.00	Kilómetro			0.24	0.19	0.42	5.300	106,782,876	87,009,632	87,009,631								
			04	Obra	0052	0088	0083807 Carretera Puente Chino - Aguaytía (sectores Dañados)						2434	7.94	Kilómetro	ago/2014	feb/2016					Kilómetro			0.24	0.19	0.42	5.300	106,782,876	87,009,632	87,009,631							
														50.11	Kilómetro						Kilómetro						100.000											
			04	Obra	0739	0002	0060981 Rehabilitación Y Mejoramiento Carretera Tramo San Alejandro - Neshuya						2434	50.11	Kilómetro	may/2008	nov/2010	50.11				Kilómetro						100.000										
														100.57	Kilómetro					28.35	Kilómetro		4.31	8.73	7.02	10.54	30.60	91.473	115,828,074	121,616,952	121,616,951							
														54.58	Kilómetro					28.35	Kilómetro		4.31	8.73	7.02	10.54	30.60	84.289	115,828,074	112,532,349	112,532,348							
			04	Obra	0056	0116	0052497 Pericos San Ignacio (inc Via De Evitamiento)						8880	54.58	Kilómetro	ene/2013	may/2015	15.40	15.40	28.35	Kilómetro		4.31	8.73	7.02	10.54	30.60	84.289	115,828,074	112,532,349	112,532,348							
														45.99	Kilómetro					28.35	Kilómetro		4.31	8.73	7.02	10.54	30.60	84.289	115,828,074	112,532,349	112,532,348							
			04	Obra	0503	0110	0055846 Reh. Y Mej. Tr. San Ignacio Puente Integración						8880	45.99	Kilómetro	mar/2012	dic/2013	29.19	16.80			Kilómetro						100.000		9,084,603	9,084,602							
														45.99	Kilómetro					29.19	Kilómetro							100.000		9,084,603	9,084,602							
														17.20	Kilómetro						Kilómetro																	
			04	Obra	0728	2069	0155957 Mejoramiento De La Carretera Mojon - Chiquian - Aquia - Empalme Nueva Carretera Conococha - Huallanca Tramo Mojon - Chiquian						4659	17.20	Kilómetro	jun/2007	ago/2008					Kilómetro																
															Kilómetro						Kilómetro																	
			04	Obra	0740	2149	0060999 Rehabilitación Y Mejoramiento Carretera Tramo Alto Chicama (callacuyan) - Huamachuco								Kilómetro							Kilómetro																
														80.98	Kilómetro					21.75	Kilómetro		9.11	4.91	6.51	4.20	24.73	100.000	83,151,192	78,967,677	78,967,674							
														43.28	Kilómetro					21.75	Kilómetro		9.11	4.91	6.51	4.20	24.73	100.000	82,364,932	76,129,119	76,129,117							
			04	Obra	0063	0221	0053030 Tramo Juanjui Campanilla						2794	43.28	Kilómetro	abr/2013	dic/2014	18.55	18.55	21.75	Kilómetro		9.11	4.91	6.51	4.20	24.73	100.000	82,364,932	76,129,119	76,129,117							
														37.70	Kilómetro					10.15	Kilómetro							100.000	786,260	2,838,558	2,838,557							
			04	Obra	0062	0217	0052662 Puente Pizana Tocache						2794	37.70	Kilómetro	jun/2012	dic/2013	27.55	10.15			Kilómetro							100.000	786,260	2,838,558	2,838,557						
														54.09	Kilómetro					9.26	Kilómetro							100.000		135,736	135,735							
			04	Obra	0509	0230	0047552 Alfamayo Chauilly Quillabamba						6655	54.09	Kilómetro	abr/2010	ago/2013	44.82	9.26			Kilómetro						100.000		135,736	135,735							
														54.09	Kilómetro					9.26	Kilómetro							100.000		135,736	135,735							
														107.94	Kilómetro					7.90	Kilómetro		5.18					100.000	103,245,486	13,944,564	13,944,563							
			04	Obra	0070	0233	0088499 Dv. Otuzco - Dv. Callacuyan						3291	70.90	Kilómetro	nov/2010	mar/2014	36.47	29.25	7.90	Kilómetro		5.18						100.000	103,245,486	12,626,787	12,626,786						
														37.04	Kilómetro					7.90	Kilómetro							100.000		1,317,777	1,317,776							
			04	Obra	0734	0236	0060999 Rehabilitación Y Mejoramiento Carretera Tramo Alto Chicama (callacuyan) - Huamachuco						3291	37.04	Kilómetro	jun/2007	may/2009	37.04				Kilómetro						100.000		1,317,777	1,317,776							
														63.94	Kilómetro						Kilómetro							100.000		1,849,271	1,849,270							
			04	Obra	0731	0003	0043649 Rehabilitación Y Mejoramiento Carretera Dv. Tocache-tocache Tramo Pte. Pucayacu - Pte. Porongo						17234	63.94	Kilómetro	ago/2008	jul/2011	63.94				Kilómetro						100.000		1,849,271	1,849,270							
														145.50	Kilómetro					10.25	Kilómetro		0.34	4.28	4.62	4.62	72.052	99,454,007	87,227,426	87,227,423								
			04	Obra	0584	0244	0052670 Quinua San Francisco Km 26 Al 78 500.						16256	50.91	Kilómetro	abr/2011	ago/2013	47.93	2.98			Kilómetro						100.000		3,771,414	3,771,413							
														50.91	Kilómetro					2.98	Kilómetro							100.000		3,771,414	3,771,413							
			04	Obra	0074	0406	0052671 Quinua San Francisco Km 78 500 Al Km 172 420						16256	94.59	Kilómetro	abr/2012	sep/2015	28.70	20.61	10.25	Kilómetro		0.34	4.28	4.62	4.62	57.009	99,454,007	83,456,012	83,456,010								
														86.00	Kilómetro					10.25	Kilómetro		0.34	4.28	4.62	4.62	57.009	99,454,007	83,456,012	83,456,010								
			04	Obra	0108	0432	0052356 Negromayo-yauri-san Genaro						3876	86.00	Kilómetro	jun/2016	oct/2018					Kilómetro						100.000		70,000,000								
														86.00	Kilómetro						Kilómetro							100.000		70,000,000								
			04	Obra	0108	0432	0052356 Negromayo-yauri-san Genaro						3876	86.00	Kilómetro	jun/2016	oct/2018					Kilómetro						100.000		70,000,000								
														68.78	Kilómetro					7.17	Kilómetro		0.49	4.54	0.63	5.66	100.000	24,226,247	18,176,306	18,176,305								
			04	Obra	0108	0432	0052356 Negromayo-yauri-san Genaro						3876	86.00	Kilómetro	jun/2016	oct/2018					Kilómetro						100.000		70,000,000								
														26.00	Kilómetro					20.34	Kilómetro		0.49	4.54	0.63	5.66	100.000	10,306,038	18,176,306	18,176,305								

**Anexo 3.1: Rehabilitación y mejoramiento de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance físico Diciembre 2014**

Tipo Adm. RVN		Tipo y Niv. Int.		Item de Tipo		Proy/Prod	Tramo	Conv/PINV	Meta	Meta Global					Avance Físico		Meta		Avance de la Meta Física				Avance Total		Presupuesto S/.		
InteL	C	Tr	Cd	Cód. Fas	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Meta Física	Unidad Medida	Inicio	Fin	Logrado a 2012	Logrado 2013	POI 2014	Unidad Medida	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Logrado 2014	% A 2014	PIA	PIM	Devengado		
				04 Obra	0111	0464	0063496 Rehabilitación Y Mejoramiento Carretera Cajamarca - Celendin - Balzas, Tramo Km. 26+000 Al Km. 52+000 (saldo De Obra)	4653	26.00	Kilómetro	ene/2013	jun/2014		20.34	7.17	Kilómetro	0.49	4.54	0.63		5.66	100.000	10,306,038	18,176,306	18,176,305		
							Tr. Km. 52+000 - Celendin		42.78	Kilómetro			18.80	23.98		Kilómetro					100.000		13,920,209				
				04 Obra	0112	0446	0094785 Rehabilitación Y Mejoramiento Carretera Cajamarca - Celendin - Balzas, Tr. Km 52 - Celendin	4653	42.78	Kilómetro	dic/2011	nov/2013	18.80	23.98		Kilómetro					100.000		13,920,209				
				2031693 Mejoramiento y Construcción de la Carretera Ruta 10 Tramo Huamachuco - Puente Pallar - Juanjui, Sector				15956	28.33	Kilómetro				7.93	17.87	Kilómetro	3.14	2.25	7.26	4.76	17.41	89.462	37,932,146	44,099,781	44,099,780		
				Tr. Huamachuco - Sacsacocha - Puente Pallar					28.33	Kilómetro				7.93	17.87	Kilómetro	3.14	2.25	7.26	4.76	17.41	89.462	37,932,146	44,099,781	44,099,780		
				04 Obra	0118	0769	0063519 Mejoramiento Y Construcción De La Carretera Ruta 10, Tramo: Huamachuco-pte. Pallar-juanjui, Sector: Huamachuco-sacsacocha-puente Pallar	15956	28.33	Kilómetro	abr/2013	feb/2015		7.93	17.87	Kilómetro	3.14	2.25	7.26	4.76	17.41	89.462	37,932,146	44,099,781	44,099,780		
				2041965 Mejoramiento de la Carretera Oyotun - Las Delicias (Km. 0 + 000 - Km. 4 + 042 ) y Reubicacion de Puente L				38965	4.04	Kilómetro							Kilómetro				0.04	0.04	1.089	525,047	1,949,792	1,949,791	
				Tr. Oyotun - Las Delicias					4.04	Kilómetro							Kilómetro				0.04	0.04	1.089	525,047	1,949,792	1,949,791	
				04 Obra	0122	0786	0047986 Carretera Oyotun - Las Delicias (km. 0 000 - Km. 4 042 ) Y Reubicacion De Puente Las Delicias, Distrito De Oyotun	38965	4.04	Kilómetro	nov/2014	jul/2015				Kilómetro					0.04	0.04	1.089	525,047	1,949,792	1,949,791	
				2042771 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay				13558	321.12	Kilómetro				174.78	111.55	35.73	Kilómetro	10.13	9.92	6.49	8.25	34.79	100.000	94,423,440	195,422,517	195,422,514	
				Tr. Km. 50+000 - Km. 98+800					48.80	Kilómetro				24.07	24.73		Kilómetro					100.000		6,857,756			
				04 Obra	0126	0811	0047931 Ayacucho Abancay Km. 50 000 Km. 98 800	13558	48.80	Kilómetro	abr/2012	sep/2013	24.07	24.73		Kilómetro					100.000		6,857,756				
				Tr. Km. 98+800 - Km. 154+000					55.20	Kilómetro				10.05	38.29	5.38	Kilómetro	2.92	3.84	0.11		6.87	100.000	17,875,503	30,294,620	30,294,618	
				04 Obra	0127	0837	0047932 Ayacucho Abancay Km. 98 000 Km. 154 000	13558	55.20	Kilómetro	jul/2012	ago/2014	10.05	38.29	5.38	Kilómetro	2.92	3.84	0.11		6.87	100.000	17,875,503	30,294,620	30,294,618		
				Tr. Km. 154+000 - Km. 210+000					41.97	Kilómetro				41.97			Kilómetro					100.000		1,279,173	1,279,172		
				04 Obra	0659	0850	0047929 Ayacucho Abancay Km. 154 000 - Km. 210 000	13558	41.97	Kilómetro	may/2010	oct/2012	41.97			Kilómetro						100.000		1,279,173	1,279,172		
				Tr. Km. 210+000 - Km. 256+500					45.40	Kilómetro				45.40			Kilómetro					100.000		140,063	140,062		
				04 Obra	0671	0874	0047930 Ayacucho Abancay Km. 210 000 Km. 256 000	13558	45.40	Kilómetro	abr/2010	nov/2011	45.40			Kilómetro						100.000		140,063	140,062		
				Tr. Andahuaylas - Dv. Kishuara					53.30	Kilómetro				53.30			Kilómetro					100.000		168,226	168,225		
				04 Obra	0670	0004	0055849 Reh. Y Mej. Tr. Andahuaylas Dv. Kishuara	13558	53.30	Kilómetro	sep/2009	oct/2012	53.30			Kilómetro						100.000		168,226	168,225		
				Tr. Dv. Kishuara - Pte. Sahuinto					76.45	Kilómetro				48.53	30.35	Kilómetro	7.21	6.09	6.38	8.25	27.92	100.000	69,690,181	163,540,435	163,540,434		
				04 Obra	0128	0885	0063500 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Ayacucho - Abancay, Tramo Dv. Kishuara - Puente Sahuinto	13558	76.45	Kilómetro	ene/2013	dic/2014	48.53	30.35	Kilómetro	7.21	6.09	6.38	8.25	27.92	100.000	69,690,181	163,540,435	163,540,434			
				2043324 Culminación de la Construcción Autopista Pimentel-Chiclayo Km. 6+950-Km. 10+100				10699	2.97	Kilómetro						3.05	Kilómetro	0.36	0.84	0.31	0.84	2.35	78.970	105,611	18,839,519	18,839,518	
				Tr. Pimentel - Chiclayo					2.97	Kilómetro						3.05	Kilómetro	0.36	0.84	0.31	0.84	2.35	78.970	105,611	18,839,519	18,839,518	
				04 Obra	0141	0655	0056271 Construcción De La Autopista Pimentel-chiclayo Km 6+950 - Km 10+100	10699	2.97	Kilómetro	ene/2014	mar/2015			3.05	Kilómetro	0.36	0.84	0.31	0.84	2.35	78.970	105,611	18,839,519	18,839,518		
				2055912 Mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta - Callao				48115	2.10	Kilómetro							Kilómetro				0.04	0.04	2.048	300,000,000	217,371,406	217,371,405	
				Ovalo 200 Millas (Km 19) - Sarita Colonia (Km 22)					2.10	Kilómetro							Kilómetro				0.04	0.04	2.048	300,000,000	217,371,406	217,371,405	
				065 CE N° 023-2013-MTC/20 (16.Set.13) GR Callao					2.10	Kilómetro							Kilómetro				0.04	0.04	2.048	300,000,000	217,371,406	217,371,405	
				04 Obra	0150	1746	0118925 Mejoramiento Tramo Iii B, Ovalo 200 Millas (km 19+000) A Sarita Colonia (km 22+000)	48115	2.10	Kilómetro	nov/2014	may/2016				Kilómetro				0.04	0.04	2.048	300,000,000	217,371,406	217,371,405		
				2055993 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Santiago de Chuco-Shorey				52842	37.33	Kilómetro				37.33			Kilómetro					100.000					
				Tr. Santiago de Chuco - Shorey					37.33	Kilómetro				37.33			Kilómetro					100.000					
				066 CE N° 018-2009-MTC/20 (24. Jun. 2009) Con Minera Barrick - Asoc. Civil Neoandina Fondo Social Alto Chica					37.33	Kilómetro				37.33			Kilómetro					100.000					
				04 Obra	0699	0907	0052911 Santiago De Chuco - Shorey	52842	37.33	Kilómetro	feb/2011	jun/2012	37.33			Kilómetro						100.000					
				2057905 Construcción y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz				15270	10.03	Kilómetro				1.67	8.37		Kilómetro					100.000		582,404	582,403		
				Tr. Ilave - San Antonio de Checa					10.03	Kilómetro				1.67	8.37		Kilómetro					100.000		582,404	582,403		
				04 Obra	0506	0915	0063508 Construcción Y Mejoramiento De La Carretera Ilave-mazocruz, Tramo Ilave-checca	15270	10.03	Kilómetro	ago/2012	ago/2013	1.67	8.37		Kilómetro					100.000		582,404	582,403			
				2057906 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish				3271	175.58	Kilómetro				12.54	29.65	50.71	Kilómetro	6.06	4.47	3.62	2.85	17.00	33.710	221,068,704	147,766,473	147,288,383	
				Tr. Lima - Canta Km. 21 500 - Km. 102 000					79.47	Kilómetro				12.54	29.65	30.71	Kilómetro	6.06	4.47	3.62	2.57	16.72	74.129	68,024,000	69,413,371	69,413,369	
				04 Obra	0156	0928	0051369 Lima Canta, Tr. Km 21.5 Km. 80 Y Km. 80 Km. 102	3271	79.47	Kilómetro	may/2012	dic/2015	12.54	29.65	30.71	Kilómetro	6.06	4.47	3.62	2.57	16.72	74.129	68,024,000	69,413,371	69,413,369		
				Tr. Canta - Hualay					96.11	Kilómetro						20.00	Kilómetro					0.28	0.28	153,044,704	78,353,102	77,875,013	
				04 Obra	0155	0923	0047962 Canta - Hualay	3271	96.11	Kilómetro	oct/2014	ago/2017				20.00	Kilómetro				0.28	0.28	153,044,704	78,353,102	77,875,013		
				2058560 Construcción de la Vía de Evitamiento de la Ciudad de Chimbote				13969	34.66	Kilómetro							Kilómetro							90,788,405			
				Tr. Evitamiento Ciudad de Chimbote					34.66	Kilómetro							Kilómetro							90,788,405			

### Anexo 3.1: Rehabilitación y mejoramiento de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance físico Diciembre 2014

Tipo Adm. RVN		Tipo y Niv. Int.		Item de Tipo		Proy/Prod		Tramo		Conv/PINV		Meta		Meta Global				Avance Físico		Meta		Avance de la Meta Física				Avance Total		Presupuesto S/.					
Inte	C	Tr	Cd	Cód. Fas	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta					SNIP	Meta Física	Unidad Medida	Inicio	Fin	Logrado a 2012	Logrado 2013	POI 2014	Unidad Medida	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Logrado 2014	% A 2014	PIA	PIM	Devengado				
				04 Obra	0163	0937	0063502 Construcción De La Vía De Evitamiento De La Ciudad De Chimbote					13969	34.66	Kilómetro	jul/2016	jun/2018				Kilómetro											90,788,405		
2058698				Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca			10447	141.72	Kilómetro					69.67	22.13	25.96	Kilómetro	6.14	3.19	8.50	7.04	24.87	82.319	98,596,192	161,089,622	161,089,620							
				Tr. Cochabamba - Chota				31.86	Kilómetro					15.36	11.59	4.78	Kilómetro	1.06	0.67	1.40	1.78	4.91	100.000	22,593,195	52,299,469	52,299,468							
				04 Obra	0168	0146	0048009 Cochabamba - Chota					10447	31.86	Kilómetro	dic/2011	dic/2014	15.36	11.59	4.78	Kilómetro	1.06	0.67	1.40	1.78	4.91	100.000	22,593,195	52,299,469	52,299,468				
				Tr. Chota - Bambamarca - Hualgayoc				58.86	Kilómetro					3.30	10.54	21.19	Kilómetro	5.08	2.52	7.11	5.26	19.96	57,429	76,002,997	107,154,322	107,154,321							
				061 CE N° 023-2008-MTC/20 (30.Set.2008) GR Cajamarca - CM MTC (28.dic.2007)				58.86	Kilómetro					3.30	10.54	21.19	Kilómetro	5.08	2.52	7.11	5.26	19.96	57,429	76,002,997	107,154,322	107,154,321							
				04 Obra	0167	0955	0048005 Chota - Bambamarca - Hualgayoc					10447	58.86	Kilómetro	may/2012	may/2016	3.30	10.54	21.19	Kilómetro	5.08	2.52	7.11	5.26	19.96	57,429	76,002,997	107,154,322	107,154,321				
				Tr. Hualgayoc - Yanacocha				51.00	Kilómetro					51.00			Kilómetro						100.000		1,635,831	1,635,830							
				067 CE N° 012-2010-MTC/20 (03. May. 2010) - CE N° 024-2011-MTC/20 (26. Dic. 2011) con GR Cajamarca y Gold Fields				51.00	Kilómetro					51.00			Kilómetro						100.000		1,635,831	1,635,830							
				04 Obra	0662	0942	0055848 Reh. Y Mej. Tr. Hualgayoc-yanacocha					10447	51.00	Kilómetro	may/2009	feb/2012	51.00			Kilómetro				100.000		1,635,831	1,635,830						
2058733				Construcción y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna			3272	139.67	Kilómetro					34.05	32.09	32.09	Kilómetro	13.39	18.59	4.55	9.09	45.62	57.040	143,652,608	419,325,487	419,325,486							
				Tr. Dv. Quilca - Matarani				94.46	Kilómetro					34.05	32.09	32.09	Kilómetro	13.39	18.59	4.55	9.09	45.62	84.341	143,652,608	321,444,982	321,444,981							
				04 Obra	0181	0959	0063514 Construcción Y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.quilca - Matarani - Ilo - Tacna, Tramo Dv. Quilca - Matarani					3272	94.46	Kilómetro	may/2013	mar/2016	34.05	32.09	Kilómetro	13.39	18.59	4.55	9.09	45.62	84.341	143,652,608	321,444,982	321,444,981					
				Tr. Matarani - Punta de Bombon				45.21	Kilómetro								Kilómetro									97,880,505	97,880,504						
				04 Obra	0635	1553	0110957 Carretera Camana - Dv.quilca - Matarani - Ilo - Tacna Tramo Matarani El Arenal Pta De Bombon					3272	45.21	Kilómetro	ene/2015	feb/2017				Kilómetro							97,880,505	97,880,504					
2062374				Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cañete - Lunahuana			57858	37.44	Kilómetro								13.09	Kilómetro	0.53	2.17	8.35	14.40	25.45	67.970	51,450,302	50,952,498	50,899,646						
				Tr. Cañete - Lunahuana				37.44	Kilómetro								13.09	Kilómetro	0.53	2.17	8.35	14.40	25.45	67.970	51,450,302	50,952,498	50,899,646						
				04 Obra	0186	0503	0063498 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Cañete - Lunahuana					57858	37.44	Kilómetro	ene/2014	mar/2016				Kilómetro	0.53	2.17	8.35	14.40	25.45	67.970	51,450,302	50,952,498	50,899,646				
2078367				Mejoramiento de la Carretera Mala - Calango - La Capilla			63404	25.48	Kilómetro					7.22	18.26		Kilómetro						100.000	2,632,319	1,415,050	1,415,049							
				Tr. Mala - Calango - la Capilla				25.48	Kilómetro					7.22	18.26		Kilómetro						100.000	2,632,319	1,415,050	1,415,049							
				04 Obra	0194	0862	0055994 Mejoramiento Carretera Mala Calango La Capilla					63404	25.48	Kilómetro	ago/2012	dic/2013	7.22	18.26		Kilómetro					100.000	2,632,319	1,415,050	1,415,049					
2078371				Mejoramiento de la Carretera Satipo-Mazamari-Dv. Pangoa- Puerto Ocopa			4808	65.82	Kilómetro						9.38	29.43	Kilómetro	1.49	5.96	10.65	13.03	31.12	61.530	85,471,120	86,460,304	86,460,303							
				Tr. Satipo - Mazamari - Dv. Pangoa - Pto.Ocopa				65.82	Kilómetro					9.38	29.43	29.43	Kilómetro	1.49	5.96	10.65	13.03	31.12	61.530	85,471,120	86,460,304	86,460,303							
				04 Obra	0198	0967	0063521 Mejoramiento De La Carretera Satipo - Mazamari - Dv. Pangoa - Puerto Ocopa					4808	65.82	Kilómetro	may/2013	mar/2016	9.38	29.43	Kilómetro	1.49	5.96	10.65	13.03	31.12	61.530	85,471,120	86,460,304	86,460,303					
2078608				Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huancavelica - Lircay			73004	75.19	Kilómetro								Kilómetro											78,572,067	78,572,066				
				Tr. Huancavelica-Lircay: km 0 - km 1.55				1.55	Kilómetro								Kilómetro																
				046 CC N° 013-2012-MTC/20 (04.Ago.12) Mun. Prov. Huancavelica				1.55	Kilómetro								Kilómetro																
				04 Obra	-	1556	Construcción de la Carretera Huancavelica - Lircay; Tr. Km. 0+000 - Km. 1+550					73004	1.55	Kilómetro	jul/2014	mar/2015				Kilómetro													
				Tr. Huancavelica-Lircay: km 1.55 - Lircay				73.64	Kilómetro								Kilómetro												78,572,067	78,572,066			
				04 Obra	0572	1557	0115285 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Huancavelica - Lircay					73004	73.64	Kilómetro	mar/2015	ago/2017				Kilómetro									78,572,067	78,572,066			
2088774				Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huaura - Sayan - Churín			34470	99.28	Kilómetro					8.33	28.11		Kilómetro	7.43	11.71	16.35	10.69	46.18	54.900	142,570,333	275,479,531	275,479,530							
				Tr. Huaura - Sayan - PuenteTingo				99.28	Kilómetro					8.33	28.11		Kilómetro	7.43	11.71	16.35	10.69	46.18	54.900	142,570,333	275,479,531	275,479,530							
				04 Obra	0206	0671	0083806 Carretera Huaura - Sayan - Churín					34470	99.28	Kilómetro	abr/2013	may/2016	8.33	28.11	Kilómetro	7.43	11.71	16.35	10.69	46.18	54.900	142,570,333	275,479,531	275,479,530					
2089761				Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Imperial-Mayocc-Ayacucho Tramo Mayocc-Huanta			70107	27.54	Kilómetro					1.24	23.12		Kilómetro	1.97	2.00	2.78	6.87	13.62	53.980	86,036,100	78,694,253	78,694,252							
				Tr. Mayocc - Huanta				27.54	Kilómetro					1.24	23.12		Kilómetro	1.97	2.00	2.78	6.87	13.62	53.980	86,036,100	78,694,253	78,694,252							
				04 Obra	0209	0972	0063523 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Imperial-mayocc-ayacucho, Tramo Mayocc-huanta					70107	27.54	Kilómetro	sep/2013	mar/2016	1.24	23.12	Kilómetro	1.97	2.00	2.78	6.87	13.62	53.980	86,036,100	78,694,253	78,694,252					
2106854				Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Andahuaylas - Pampachiri - Negromayo			5080	20.70	Kilómetro								Kilómetro											8,960,000					
				Tr. Andahuaylas - Huancabamba				20.70	Kilómetro								Kilómetro											8,960,000					
				04 Obra	0228	1559	0110956 Carretera Andahuaylas - Pampachiri - Negromayo Tramo Andahuaylas - Huancabamba (aeropuerto)					5080	20.70	Kilómetro	abr/2015	dic/2016				Kilómetro								8,960,000					
2109837				Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Dv. La Tina-La Tina-Surpampa-Chirinos-Cachaquito			108035	14.33	Kilómetro								Kilómetro											6,293,867	6,293,865				
				Tr. Dv. La Tina - La Tina - Surpampa - Chirinos - Cachaquito				14.33	Kilómetro								Kilómetro											6,293,867	6,293,865				
				04 Obra	0574	0989	0050184 Division La Tina - La Tina - Surpampa - Chirinos - Cachaquito					108035	14.33	Kilómetro	oct/2014	may/2016				Kilómetro								6,293,867	6,293,865				
2110320				Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermudez - San Alejandro			3373	175.11	Kilómetro								Kilómetro																
				Tr. Pto. Bermudez - Ciudad Constitución				57.24	Kilómetro								Kilómetro																

**Anexo 3.1: Rehabilitación y mejoramiento de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance físico Diciembre 2014**

Tipo Adm. RVN		Tipo y Niv. Int.		Item de Tipo		Proy/Prod		Tramo		Conv/PINV		Meta		Meta Global				Avance Físico		Meta		Avance de la Meta Física				Avance Total		Presupuesto S/.						
Inte	C	Tr	Cd	Cód. Fas	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta					SNIP	Meta Física	Unidad Medida	Inicio	Fin	Logrado a 2012	Logrado 2013	POI 2014	Unidad Medida	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Logrado 2014	% A 2014	PIA	PIM	Devengado					
				04 Obra	0648	0993	0102190 Rehabilitación Y Mejoramiento Del Tramo Puerto Bermudez - Ciudad Constitución					3373	57.24	Kilómetro	ago/2015	dic/2017					Kilómetro													
				Tr. Ciudad Constitución - Pto. Sungaro										54.97	Kilómetro						Kilómetro													
				04 Obra	0646	0996	0102189 Rehabilitación Y Mejoramiento Del Tramo Ciudad Constitución - Puerto Sungaro					3373	54.97	Kilómetro	jul/2015	oct/2017					Kilómetro													
				Tr. Pto. Sungaro - Dv. San Alejandro										62.90	Kilómetro						Kilómetro													
				04 Obra	0677	1562	0102195 Rehabilitación Y Mejoramiento Del Tramo Puerto Sungaro - San Alejandro					3373	62.90	Kilómetro	may/2015	dic/2017					Kilómetro													
2110581				Mejoramiento de la Carretera San Marcos -Cajabamba-Sausacocha					11432	58.80	Kilómetro							7.13	22.48		Kilómetro	7.26	5.98	9.99	6.99	30.21	63.500	130,927,858	141,270,289	141,270,288				
				Tr. San Marcos - Cajabamba										58.80	Kilómetro			7.13	22.48		Kilómetro	7.26	5.98	9.99	6.99	30.21	63.500	130,927,858	141,270,289	141,270,288				
				04 Obra	0234	1001	0102177 Mejoramiento Del Tramo San Marcos - Cajabamba					11432	58.80	Kilómetro	sep/2013	feb/2016			7.13	22.48		Kilómetro	7.26	5.98	9.99	6.99	30.21	63.500	130,927,858	141,270,289	141,270,288			
2132705				Rehabilitación de la Carretera Desvío Las Vegas - Tarma					169126	32.62	Kilómetro						1.64	17.58		15.80	Kilómetro			9.52	3.88	13.40	100.000	4,081,146	22,520,123	22,520,122				
				Tr. Dv. Las Vegas - Tarma										32.62	Kilómetro			1.64	17.58		15.80	Kilómetro			9.52	3.88	13.40	100.000	4,081,146	22,520,123	22,520,122			
				04 Obra	0256	1088	0055850 Reh. Y Mej. Dv. Las Vegas-tarma					169126	32.62	Kilómetro	sep/2012	jul/2014		1.64	17.58		15.80	Kilómetro			9.52	3.88	13.40	100.000	4,081,146	22,520,123	22,520,122			
2134846				Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Emp. R01N Rio Seco - El Ahorcado - Emp. R016 Sayán					34473	42.60	Kilómetro							26.44	17.85		17.85	Kilómetro	8.14	6.89	1.12	16.16	100.000		22,419,475	22,419,474				
				Tr. Emp. PE-1N (Ov. Rio Seco) - El Ahorcado - Sta. Rosa - Emp. PE-18 (Dv. Sayan)										42.60	Kilómetro			26.44	17.85		17.85	Kilómetro	8.14	6.89	1.12	16.16	100.000		22,419,475	22,419,474				
				04 Obra	0507	1053	0094790 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-1n Rio Seco - El Ahorcado - Emp. Pe-18 (sayan)					34473	42.60	Kilómetro	mar/2013	ago/2014		26.44	17.85		17.85	Kilómetro	8.14	6.89	1.12	16.16	100.000		22,419,475	22,419,474				
2134881				Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Yauri-negromayo-oscollo-imata, Tramo Dv. Imata-oscollo-n					116092	67.73	Kilómetro							4.77	22.61		22.61	Kilómetro	1.29	6.11	12.69	4.49	24.58	43.329	71,536,039	67,367,889	67,367,888			
				Tr. Dv. Imata - Oscollo - Negromayo										67.73	Kilómetro			4.77	22.61		22.61	Kilómetro	1.29	6.11	12.69	4.49	24.58	43.329	71,536,039	67,367,889	67,367,888			
				04 Obra	0260	1048	0063510 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Yauri-negromayo-oscollo-imata, Tramo Dv. Imata-oscollo-negromayo					116092	67.73	Kilómetro	abr/2013	ago/2016		4.77	22.61		22.61	Kilómetro	1.29	6.11	12.69	4.49	24.58	43.329	71,536,039	67,367,889	67,367,888			
2146291				Construcción de la Ampliación de una Segunda Calzada del Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa-cementerio Ja					128445	10.05	Kilómetro										6.13	Kilómetro			0.08	1.38	1.02	2.47	24.562	65,200,625	24,670,397	24,670,396		
				Tr. Dv. Aeropuerto Pucallpa - Cementerio Jardín del Buen Recuerdo										10.05	Kilómetro					6.13	Kilómetro			0.08	1.38	1.02	2.47	24.562	65,200,625	24,670,397	24,670,396			
				04 Obra	0264	0100	0063529 Construcción De La Ampliación De La Segunda Calzada Del Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa-cementerio Jardín Del Buen Recuerdo					128445	10.05	Kilómetro	may/2014	feb/2016				6.13	Kilómetro			0.08	1.38	1.02	2.47	24.562	65,200,625	24,670,397	24,670,396			
2155808				Mejoramiento de la Carretera Rodríguez De Mendoza - Empalme Ruta Pe-5n La Calzada, Tramo Selva Ale					107953	27.39	Kilómetro											Kilómetro							29,667,011					
				Tr. Selva Alegre-Empalme Ruta N° PE-5N (La Calzada)										27.39	Kilómetro							Kilómetro							29,667,011					
				04 Obra	0267	1323	0052879 Rodríguez De Mendoza - Empalme Ruta Pe-5n, Tramo Selva Alegre-empalme Ruta Pe-5n					107953	27.39	Kilómetro	ene/2015	ene/2016						Kilómetro							29,667,011					
2159402				Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Imperial - Pampas					73078	36.85	Kilómetro											Kilómetro				1.08	1.08	2.920		46,081,693	46,081,692			
				Tr. Imperial - Pampas										36.85	Kilómetro							Kilómetro				1.08	1.08	2.920		46,081,693	46,081,692			
				04 Obra	0578	1591	0132838. Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Imperial Pampas					73078	36.85	Kilómetro	nov/2014	may/2016						Kilómetro				1.08	1.08	2.920		46,081,693	46,081,692			
2166949				Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Izcuchaca-Huanta, Tramo Izcuchaca - Mayocc					98352	115.30	Kilómetro												Kilómetro						100,000,000					
				Tr. Izcuchaca - Mayocc										115.30	Kilómetro								Kilómetro						100,000,000					
				04 Obra	0273	1599	0115281 Rehabilitación Y Mejoramiento Carretera Izcuchaca-huanta Tramo Izcuchaca - Mayocc					98352	115.30	Kilómetro	mar/2019	ago/2022							Kilómetro						100,000,000					
2173121				Longitudinal de La Sierra Norte, Tramo Chota-Cochabamba-Cutervo-Santo Domingo de La Capilla-Chiple					103730	91.40	Kilómetro												Kilómetro						103,700,000	48,589,386	48,589,385			
				Tr. Chota - Cutervo - Chiple										91.40	Kilómetro								Kilómetro						103,700,000	48,589,386	48,589,385			
				04 Obra	0276	1604	0118924 Rehabilitación Y Mejoramiento Tramo Cochabamba - Cutervo - Santo Domingo De La Capilla - Chiple					103730	91.40	Kilómetro	oct/2014	nov/2016							Kilómetro						103,700,000	48,589,386	48,589,385			
2196783				Rehabilitación y Mejoramiento de la vía de Evitamiento a la ciudad de Piura (IIRSA Norte)						4.80	Kilómetro												Kilómetro						57,958,581	57,958,580				
				Tr. Vía de Evitamiento a la ciudad de Piura (IIRSA Norte)										4.80	Kilómetro								Kilómetro						57,958,581	57,958,580				
				04 Obra	0695	1735	0144507 Construcción De La Obra Adicional Intercambio Vial Piura						4.80	Kilómetro	nov/2014	nov/2015							Kilómetro						57,958,581	57,958,580				
2234984				Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri					142861	76.50	Kilómetro												Kilómetro											
				Tr. Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri										76.50	Kilómetro								Kilómetro											
				04 Obra	0651	1579	0115032 Obra Carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri					142861	76.50	Kilómetro	jun/2015	feb/2018							Kilómetro											

### Anexo 3.2: Mantenimiento Rutinario de Carreteras pavimentadas de la RVN No Concesionada - Avance físico Diciembre 2014

Tipo Adm. RVN		Tipo y Niv. Int.		Item de Tipo		Proy/Prod		Tramo		Conv/PINV		Meta		Meta Global				Avance Físico		Meta		Avance de la Meta Física				Avance Total		Presupuesto S/.		
Interv.	Cód.	Tram.	Cód.	Cód. Fas.	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta					SNIP	Meta Física	Unidad de Medida	Inicio	Fin	Logrado a 2012	Logrado 2013	POI 2014	Unidad de Medida	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Logrado 2014	% A 2014	PIA	PIM	Devengado	
RVN NO CONCESIONADA																														
Mantenimiento Vial																														
Rutinario de la RVN Pavimentada																														
GI121 Mantenimiento Rutinario Pavimentado																														
Casma - Huaraz																														
		21 Mrp	0360	0178	0053682		Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Casma - Huaraz						2,332.08	Kilómetro			680.11	1,351.13	643.103	Kilómetro	1,844.09	2,244.08	1,261.85	1,195.64	2,287.034	98.069	8,360,347	12,397,375	12,093,245	
													143.27	Kilómetro			146.00	146.00	143.266	Kilómetro	145.96	145.60	145.96	145.96	145.960	101.880	1,665,554	1,503,976	1,456,339	
							Tr. Punta Bombon - Fundicion - Ilo						94.10	Kilómetro	ene/2014	dic/2014	146.00	146.00	143.266	Kilómetro	145.96	145.60	145.96	145.96	145.960	101.880	1,665,554	1,503,976	1,456,339	
		21 Mrp	0367	1716	0113460		Mantenimiento Rutinario Carretera Punta De Bombon - Ilo						94.10	Kilómetro	ene/2014	dic/2014			91.600	Kilómetro	145.00	145.00	145.00	145.00	145.000	154.091	1,099,200	620,095	586,223	
Tr. Hualgayoc - Yanacocha																														
		21 Mrp	0363	0944	0082097		Mantenimiento Rutinario Carretera Dv. Yanacocha - Hualgayoc						51.00	Kilómetro	ene/2014	sep/2014	48.00	51.00	51.518	Kilómetro	50.98	50.98	50.98	50.98	50.980	99.961	391,671	873,531	859,940	
Ayacucho- Andahuaylas-Puente- Sahuinto																														
		21 Mrp	0527	1709	0117422		Mantenimiento Rutinario Carretera Ayacucho - Andahuaylas - Puente Sahuinto						384.50	Kilómetro	ene/2014	jun/2014		384.50		Kilómetro	380.50	380.50			380.500	98.960		1,405,600	1,405,597	
Cañete-Lunahuana-Pacarán-Chupaca y Rehabilitación del Tramo Zuñiga-Dv. Yauyos-Ronchas																														
		21 Mrp	0541	1710	0117441		Mantenimiento Rutinario Carretera Cañete - Lunahuana - Pacaran - Zuñiga - Dv. Yauyos - Limite Departamental						281.73	Kilómetro	ene/2014	dic/2014		281.73		Kilómetro	213.00	213.00	271.76	271.76	271.760	96.461		673,262	670,629	
Dv. Salaverry - El Milagro - Limite Regional																														
		21 Mrp	0526	1097	0054682		Mantenimiento Rutinario Carretera Dv. Salaverry - El Milagro - Limite Regional						167.50	Kilómetro	ene/2014	jun/2014	167.50	167.50		Kilómetro	167.50	167.50			167.500	100.000		386,799	378,711	
Humajalco- Desaguadero																														
		21 Mrp	0544	1719	0124377		Mantenimiento Rutinario Carretera Humajalco - Desaguadero						207.00	Kilómetro	feb/2014	dic/2014				Kilómetro	191.76	191.76	191.76	191.76	191.760	92.638		705,845	669,043	
Puente Pumahuasi - Pucallpa																														
		21 Mrp	0525	0094	0053690		Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Pumahuasi - Pucallpa						238.00	Kilómetro	ene/2014	abr/2014	238.00	238.00		Kilómetro	238.50	238.50			238.500	100.210		345,369	345,368	
Tacna - Ilo																														
		21 Mrp	0625	1824	0135167		Mantenimiento Rutinario Carretera Tacna - Ilo						149.20	Kilómetro	may/2014	dic/2014				Kilómetro	138.57	138.57	138.57	138.57	138.570	92.875		533,319	533,312	
Tacna - Palca																														
		21 Mrp	0627	1826	0135166		Mantenimiento Rutinario Carretera Tacna - Palca						55.47	Kilómetro	may/2014	dic/2014				Kilómetro	55.40	43.60	43.60	43.60	43.600	78.601		442,464	435,933	
Tacna - Tarata																														
		21 Mrp	0626	1825	0135168		Mantenimiento Rutinario Carretera Tacna - Tarata						88.54	Kilómetro	may/2014	dic/2014				Kilómetro	84.60	86.00	86.00	86.00	86.000	97.131		449,352	449,348	
Tr. Chupaca - Pilcomayo																														
		21 Mrp	0364	0499	0091073		Mantenimiento Rutinario Carretera Chupaca - Pilcomayo - Chupuro - Emp. Pe 3s						29.37	Kilómetro	ene/2014	dic/2014	8.60	8.60	29.369	Kilómetro	6.00	6.00	6.00	6.00	6.000	20.430	1,085,934	402,538	293,504	
Tr. La Oroya - Tingo María																														
		21 Mrp	0366	1106	0113458		Mantenimiento Rutinario Carretera La Oroya - Chicrin - Huanuco - Tingo Maria						230.98	Kilómetro	ene/2014	abr/2014			230.984	Kilómetro	230.98	230.98			230.984	100.000	2,752,492	2,841,357	2,841,353	
Tr. Mala - Calango																														
		21 Mrp	0365	1132	0113453		Mantenimiento Rutinario Carretera Emp. Pe 1s (mala-calango)						23.63	Kilómetro	ene/2014	dic/2014			23.632	Kilómetro								625,000		
Tr. Marcavilca - Dv. Poechos - El Almor																														
		21 Mrp	0361	0859	0053692		Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Sullana - El Almor						67.02	Kilómetro	ene/2014	sep/2014	66.21	68.00	67.023	Kilómetro	66.21	66.21	66.21	66.21	66.210	98.787	595,511	700,655	688,030	
Tr. Pte. Camiara - Tacna - La Concordia																														
		21 Mrp	0624	1823	0135169		Mantenimiento Rutinario Carretera Puente Camiara - Tacna - La Concordia						115.05	Kilómetro	may/2014	dic/2014				Kilómetro		121.78	116.01	116.01	116.01	116.010	100.834		511,753	478,450
Tr. Tica Tica - Puquin -Pte. Angostura																														
		21 Mrp	0362	1357	0054615		Mantenimiento Rutinario Carretera Tica Tica - Puquin -pte. Angostura						5.71	Kilómetro	ene/2014	jun/2014	5.80	5.80	5.711	Kilómetro	7.70	7.70			7.700	134.828	144,985	1,460	1,459	

**Anexo 3.3: Mantenimiento Rutinario de Carreteras no pavimentadas de la RVN No Concesionada - Avance físico Diciembre 2014**

Tipo Adm. RVN		Tipo y Niv. Int.		Item de Tipo	Proy/Prod	Tramo	Conv/PINV	Meta	Meta Global					Avance Físico		Meta		Avance de la Meta Física				Avance Total		Presupuesto S/.			
Inten	C	Tr	Cód.	Fas	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta		SNIP	Meta Física	Unidad de Medida	Inicio	Fin	Logrado a 2012	Logrado 2013	POI 2014	Unidad de Medida	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Logrado 2014	% A 2014	PIA	PIM	Devengado	
RVN NO CONCESIONADA																											
Mantenimiento Vial																											
Rutinario de la RVN No Pavimentada																											
									3,844.03	Kilómetro				966.00	1,938.65	1,564.00	Kilómetro	2,374.94	2,693.24	3,105.68	2,724.68	3,278.88	85.298	9,934.694	22,612,579	21,883,553	
G122	Mantenimiento Rutinario No Pavimentado									3,844.03	Kilómetro				966.00	1,938.65	1,564.00	Kilómetro	2,374.94	2,693.24	3,105.68	2,724.68	3,278.88	85.298	9,934.694	22,612,579	21,883,553
									2.50	Kilómetro							Kilómetro		2.50							100,743	86,151
	22	Mmp	0600	1827	0133883	Mantenimiento Rutinario	Carretera	Puente Chinche - Maranura - Uchumayo	2.50	Kilómetro	jun/2014	jun/2014					Kilómetro		2.50							100,743	86,151
									10.00	Kilómetro				10.00	10.00	10.00	Kilómetro	10.00	10.00			10.00	100.000		149,991	354,677	332,397
	22	Mmp	0369	0422	0054670	Mantenimiento Rutinario	Carretera	Colpahuayco - Langui	10.00	Kilómetro	ene/2014	jun/2014	10.00	10.00	10.00	10.00	Kilómetro	10.00	10.00			10.00	100.000		149,991	354,677	332,397
									60.09	Kilómetro							Kilómetro	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	100.000		199,700	980,818	974,464
	22	Mmp	0587	1814	0054674	Mantenimiento Rutinario	Carretera	Pozuzo - Santa Rosa - Codo Del Pozuzo	60.09	Kilómetro	ene/2014	dic/2014					Kilómetro	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	199.700		980,818	974,464	
									200.00	Kilómetro							Kilómetro		200.00	204.00			204.00	102.000		513,364	473,024
	22	Mmp	0644	1853	0136667	Mantenimiento Rutinario	Carretera	Emp. Pe 1s Chinchita - Armas - Plazapata	200.00	Kilómetro	abr/2014	dic/2014					Kilómetro		200.00	204.00			204.00	102.000		513,364	473,024
									181.00	Kilómetro							Kilómetro		117.00	117.00			117.00	64.641		294,254	282,210
	22	Mmp	0645	1854	0136666	Mantenimiento Rutinario	Carretera	Emp. Pe 1sc Pte Los Maestros - Los Molinos - Huaytara	181.00	Kilómetro	abr/2014	dic/2014					Kilómetro		117.00	117.00			117.00	64.641		294,254	282,210
									180.00	Kilómetro							Kilómetro								900,000		
	22	Mmp	0381	2007	0113454	Mantenimiento Rutinario	Carretera	Emp. Pe1n - Chingo - Cajatambo	180.00	Kilómetro	ene/2014	dic/2014					Kilómetro								900,000		
									180.00	Kilómetro				180.00	356.00	180.00	Kilómetro	334.40	334.40	334.40	334.40	334.40	185.778		1,086,290	2,311,209	2,196,056
	22	Mmp	0377	0274	0091076	Mantenimiento Rutinario	Emp. Pe-3n	Emp. 10b (pte. Pallar) - Shiracpata - Chugay - Pampa De Huaguill - Aricapampa - Tayabamba - Huancaspata - Emp	180.00	Kilómetro	ene/2014	dic/2015	180.00	356.00	180.00	356.00	Kilómetro	334.40	334.40	334.40	334.40	334.40	185.778		1,086,290	2,311,209	2,196,056
									211.87	Kilómetro							Kilómetro	213.00	213.00	213.00	213.00	213.00	100.533		535,577	498,248	
	22	Mmp	0538	1812	0132472	Mantenimiento Rutinario	Carretera	Pativilca - Cajatambo - Oyon	211.87	Kilómetro	ene/2014	dic/2014					Kilómetro	213.00	213.00	213.00	213.00	213.00	100.533		535,577	498,248	
									450.00	Kilómetro							Kilómetro			448.20	448.20	448.20	99.600		246,454	246,453	
	22	Mmp	0669	2028	0113459	Mantenimiento Rutinario	Carretera	Pe-1s (dv. Aplao)-arma-pte. Arma -abra De Viscos-abra Cullies- Cotahuasi-charcana-oyolo-colta-marcabamba-paus	450.00	Kilómetro	abr/2014	dic/2014					Kilómetro			448.20	448.20	448.20	99.600		246,454	246,453	
									250.00	Kilómetro							Kilómetro							1,250,000			
	22	Mmp	0382	2000	0113455	Mantenimiento Rutinario	Carretera	Emp. Pe-3s(mollepuquio) - Chinchaypujio - Cotabambas - Tambobamba - Chalhuhaucho	250.00	Kilómetro							Kilómetro							1,250,000			
									220.00	Kilómetro				220.00			Kilómetro	142.00	142.00			142.00	64.545		143,772	135,254	
	22	Mmp	0542	0934	0102209	Mantenimiento Rutinario	Canta	Huayllay - Cochamarca - Emp 3n	220.00	Kilómetro	ene/2014	jun/2014	220.00				Kilómetro	142.00	142.00			142.00	64.545		143,772	135,254	
									146.20	Kilómetro							Kilómetro	146.20	146.20	146.20	146.20	146.20	100.000		463,048	441,907	
	22	Mmp	0585	1361	0134358	Mantenimiento Rutinario	Carretera	Mala - Calango - La Capilla - Buena Vista - San Juan de Tantarache	146.20	Kilómetro	ene/2014	dic/2014					Kilómetro	146.20	146.20	146.20	146.20	146.20	100.000		463,048	441,907	
									60.00	Kilómetro				60.00	60.00	60.00	Kilómetro	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	200.000		104,507	403,898	385,768
	22	Mmp	0374	1813	0073472	Mantenimiento Rutinario	Carretera	Mencoriari - Boca - Sonaro - Puerto Anapi - Rio Ene	60.00	Kilómetro	ene/2014	dic/2014	60.00	60.00	60.00	60.00	Kilómetro	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	200.000		104,507	403,898	385,768
									36.95	Kilómetro				36.95	36.95	36.95	Kilómetro	53.80	53.80	53.80	53.80	53.80	145.602		1,525,256	1,414,357	
	22	Mmp	0516	1711	0117421	Mantenimiento Rutinario	Carretera	Oyotun - Bebederos - La Florida - Niepos	36.95	Kilómetro	ene/2014	dic/2014	36.95	36.95	36.95	36.95	Kilómetro	53.80	53.80	53.80	53.80	53.80	145.602		1,525,256	1,414,357	
									40.00	Kilómetro				40.00	40.00	40.00	Kilómetro	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	275.000		309,733	274,614	
	22	Mmp	0375	1339	0073752	Mantenimiento Rutinario	Carretera	Puerto Ocopa - Santa Cruz - C. N. Poyeni	40.00	Kilómetro	ene/2014	dic/2014	40.00	40.00	40.00	40.00	Kilómetro	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	275.000		309,733	274,614	
									79.00	Kilómetro				80.00	79.00	79.00	Kilómetro	80.97	80.97	80.97	80.97	80.97	102.494		571,989	370,207	345,149
	22	Mmp	0371	1333	0054684	Mantenimiento Rutinario	Carretera	Acos - Huayllay Y Ramales Variante Pasamayo - Huaral	79.00	Kilómetro	ene/2014	dic/2014	80.00	79.00	79.00	79.00	Kilómetro	80.97	80.97	80.97	80.97	80.97	102.494		571,989	370,207	345,149
									40.00	Kilómetro				78.00	40.00	40.00	Kilómetro	78.00	76.80	76.50	76.50	78.00	195.000		599,991	3,605,432	3,557,673
	22	Mmp	0370	1126	0054680	Mantenimiento Rutinario	Carretera	Cascas - Contumaza - Chilete	40.00	Kilómetro	ene/2014	dic/2014	78.00	40.00	40.00	40.00	Kilómetro	78.00	76.80	76.50	76.50	78.00	195.000		599,991	3,605,432	3,557,673
									179.10	Kilómetro				179.10	179.10	179.10	Kilómetro	180.26	180.26	180.26	180.26	180.26	100.648		616,472	598,212	

**Anexo 3.3: Mantenimiento Rutinario de Carreteras no pavimentadas de la RVN No Concesionada - Avance físico Diciembre 2014**

Inten	C	Tipo Adm. RVN		Tipo y Niv. Int.		Item de Tipo	Proy/Prod	Tramo	Conv/PINV	Meta	Meta Global				Avance Físico		Meta		Avance de la Meta Física				Avance Total		Presupuesto S/.			
		Tr	Cód.	Fas	Sec SIAF						Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Meta Física	Unidad de Medida	Inicio	Fin	Logrado a 2012	Logrado 2013	POI 2014	Unidad de Medida	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Logrado 2014	% A 2014	PIA
			22	Mmp	0515	1720	0124171	Mantenimiento Rutinario Carretera Churin - Oyon - Yanahuanca - Ambo			179.10	Kilómetro	ene/2014	dic/2014		179.10		Kilómetro	180.26	180.26	180.26	180.26	180.26	100.648			616,472	598,212
			Tr. Cutervo Socota Pimpingos Emp. Pe 1 NL								142.00	Kilómetro				142.00	142.00	Kilómetro	135.70	135.70	135.70	135.70	135.70	95.563	496,985	1,404,440	1,370,016	
			22	Mmp	0379	1393	0102456	Mantenimiento Rutinario Carretera Emp. Pe-04c (cuyca) - Pimpingos - Santo Tomas - San Andres De Cutervo - Socota - Emp. Pe-3n (cutervo)			142.00	Kilómetro	ene/2014	dic/2014		142.00	142.00	Kilómetro	135.70	135.70	135.70	135.70	135.70	95.563	496,985	1,404,440	1,370,016	
			Tr. Dv. Las Vegas - La Merced - Satipo								228.70	Kilómetro						Kilómetro			0.78	0.78	0.78	0.341		103,360	78,214	
			22	Mmp	0628	1828	0135165	Mantenimiento Rutinario Carretera Dv. Las Vegas - La Merced - Satipo			228.70	Kilómetro	ene/2014	ene/2014				Kilómetro			0.78	0.78	0.78	0.341		103,360	78,214	
			Tr. Dv. Sihuas - Quiches - Pte. Santo Cristo								110.00	Kilómetro				110.00		Kilómetro	60.00	60.00	60.00		60.00	54.545		458,969	458,968	
			22	Mmp	0568	1390	0109135	Mantenimiento Rutinario Carretera Tonganga - Condorcero - Quiches - Puente Santo Cristo li			110.00	Kilómetro	ene/2014	ago/2014		110.00		Kilómetro	60.00	60.00	60.00		60.00	54.545		458,969	458,968	
			Tr. Emp. Pe 3s - Cotabambas - Chalhuhuacho								235.00	Kilómetro				275.00	235.00	235.00	Kilómetro	235.00	235.00	215.30	215.30	235.00	100.000	1,149,988	1,386,282	1,385,484
			22	Mmp	0373	1356	0054686	Mantenimiento Rutinario Carretera Emp. Pe 3s - Cotabambas - Chalhuhuacho			235.00	Kilómetro	ene/2014	dic/2014		275.00	235.00	235.00	Kilómetro	235.00	235.00	215.30	215.30	235.00	100.000	1,149,988	1,386,282	1,385,484
			Tr. Pte. Corpac - Monzon - Carpa								111.02	Kilómetro						Kilómetro			133.60	133.60	133.60	120.339		886,386	886,384	
			22	Mmp	0686	1740	0143803	Mantenimiento Rutinario Carretera Puente Corpac - Monzon - Carpa			111.02	Kilómetro	jul/2014	dic/2014				Kilómetro			133.60	133.60	133.60	120.339		886,386	886,384	
			Tr. Puente Rancho - Panoa - Chaglla								62.00	Kilómetro				62.00	62.00	62.00	Kilómetro	61.90	61.90	61.90	61.90	61.90	99.839	154,743	1,599,143	1,599,139
			22	Mmp	0378	1373	0097133	Mantenimiento Rutinario Carretera Puente Rancho - Panoa - Chaglla			62.00	Kilómetro	ene/2014	dic/2014		62.00	62.00	62.00	Kilómetro	61.90	61.90	61.90	61.90	61.90	99.839	154,743	1,599,143	1,599,139
			Tr. Rosario - Quiscupunco								75.60	Kilómetro				75.60	72.00	72.00	Kilómetro	75.60	75.60	75.60	75.60	75.60	100.000	1,133,992	498,059	442,664
			22	Mmp	0380	1392	0106445	Mantenimiento Rutinario Carretera Rosario - Quiscupunco			75.60	Kilómetro	ene/2014	dic/2014		75.60	72.00	72.00	Kilómetro	75.60	75.60	75.60	75.60	75.60	100.000	1,133,992	498,059	442,664
			Tr. Santa María - Santa Teresa - Central Hidroeléctrica								43.00	Kilómetro				33.00	43.00	43.00	Kilómetro	32.84	32.84	33.20	33.20	33.20	77.209	429,989	873,658	863,563
			22	Mmp	0372	1134	0054685	Mantenimiento Rutinario Carretera Santa María - Santa Teresa - Central Hidroeléctrica			43.00	Kilómetro	ene/2014	dic/2014		33.00	43.00	43.00	Kilómetro	32.84	32.84	33.20	33.20	33.20	77.209	429,989	873,658	863,563
			Tr. Sausacocha - Pte Pallar - El Convento - Calemar								78.00	Kilómetro				81.00	78.00	78.00	Kilómetro	78.18	78.18	78.18	78.18	78.18	100.231	499,988	1,067,408	1,034,332
			22	Mmp	0368	0275	0053672	Mantenimiento Rutinario Afirmado - Emp Pe 3n (sausacocha) - Pte Pallar - El Convento - Calemar			78.00	Kilómetro	ene/2014	dic/2014		81.00	78.00	78.00	Kilómetro	78.18	78.18	78.18	78.18	78.18	100.231	499,988	1,067,408	1,034,332
			Tr. Selva Alegre-Empalme Ruta N° PE-5N (La Calzada)								33.00	Kilómetro				27.00	33.00	33.00	Kilómetro	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	100.000	206,241	818,734	815,545
			22	Mmp	0376	1325	0091072	Mantenimiento Rutinario - Emp. Pe-5n (la Calzada) - Soritor- Selva Alegre			33.00	Kilómetro	ene/2014	dic/2014		27.00	33.00	33.00	Kilómetro	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	100.000	206,241	818,734	815,545
			Tr. Tarata - Mazocruz								139.00	Kilómetro				140.00	139.00		Kilómetro	74.09	74.09	74.09	74.09	74.09	53.302		741,226	707,293
			22	Mmp	0569	0980	0053676	Mantenimiento Rutinario Afirmado - Mazocruz - Capazo - Challapalca - Tarata			139.00	Kilómetro	ene/2014	oct/2014		140.00	139.00		Kilómetro	74.09	74.09	74.09	74.09	74.09	53.302		741,226	707,293
			Tr. Tayabamba - Pte Santo Cristo								60.00	Kilómetro						60.00	Kilómetro							900,000		
			22	Mmp	0383	1389	0113461	Mantenimiento Rutinario Carretera Tayabamba Puente Santo Cristo			60.00	Kilómetro	oct/2014	dic/2014				60.00	Kilómetro								900,000	

**Anexo 3.4: Mantenimiento Periódico de Carreteras pavimentadas de la RVN No Concesionada - Avance físico Diciembre 2014**

Tipo Adm. RVN		Tipo y Niv. Int.		Item de Tipo	Proy/Prod	Tramo	Conv/PINV	Meta	Meta Global					Avance Físico		Meta		Avance de la Meta Física				Avance Total		Presupuesto SI.			
Inter	Cód	Tram	Cód. C	Cód. Fase	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta		SNIP	Meta Física	Unidad Medida	Inicio	Fin	Logrado a 2012	Logrado 2013	POI 2014	Unidad Medida	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Logrado 2014	% A 2014	PIA	PIM	Devengado	
RVN NO CONCESIONADA																											
Mantenimiento Vial																											
Periódico de la RVN Pavimentada																											
G1130 Mantenimiento Periódico																											
									9966	772.72	Kilómetro			253.57	1.53	26.20	Kilómetro	16.20	8.30	17.57	10.60	52.67	39.83	10,278,918	24,647,774	24,647,769	
							Dv. Cerro De Pasco - Huanuco - Tingo Maria; Sector Chicrin - Y Huanuco			246.90	Kilómetro							Kilómetro								395,173	395,172
							0125931 Mantenimiento Periodico Carretera Cerro De Pasco - Chicrin - Huanuco - Tingo Maria - Emp. 5n (dv. Tocache)			246.90	Kilómetro							Kilómetro								395,173	395,172
							Tr. Capazo - Mazocruz			50.00	Kilómetro							Kilómetro									
							32 Mper - 0629 1760																				
							Tr. Capazo - Mazocruz			50.00	Kilómetro	feb/2016	sep/2017					Kilómetro									
							Tr. Chupaca - Pilcomayo			28.00	Kilómetro							Kilómetro			17.40	10.60	28.00	100.00		5,588,012	5,588,011
							0104300 Mantenimiento Periodico De La Red Vial Nacional Pavimentada Emp. Pe-3s - Pilcomayo - Chupaca			28.00	Kilómetro	jun/2014	nov/2014					Kilómetro			17.40	10.60	28.00	100.00		5,588,012	5,588,011
							Tr. Ciudad de Dios - Chilete			90.76	Kilómetro					90.76		Kilómetro						100.00		107,028	107,027
							0056033 Mantenimiento Periodico Carretera Ciudad De Dios - Cajamarca Tramo I: Ciudad De Dios - Chilete Km. 00+000 - Km. 90+760			90.76	Kilómetro	ene/2009	feb/2010			90.76		Kilómetro						100.00		107,028	107,027
							Tr. II: Dv. Marcona - Tanaka (Km 488 + 432 Km 583 + 000)			4.88	Kilómetro							Kilómetro									
							0053779 Obra Mantenimiento Periodico - Evaluacion Y Tratamiento De Sectores Afectados Por Arenamiento En La Carretera Panamericana Sur Sub Tramo li			4.88	Kilómetro	jul/2015	oct/2015					Kilómetro									
							Tr. Marcavilca - Dv. Poechos - El Alamor			22.00	Kilómetro							Kilómetro								57,566	57,564
							0154588 Determinacion De Fallas Ocurridas Carretera Sullana - El Alamor Del Eje Vial N° 2 Peru - Ecuador, Km 16+000 - Km 27+950 Y Km 27+950 - Km 37+00			22.00	Kilómetro	jul/2015	dic/2015					Kilómetro								57,566	57,564
							Tr. Pisco Playa (Dv. Pisco)- Dv. Paracas			12.17	Kilómetro							Kilómetro									
							0146708 Mantenimiento Periodico Carretera Pisco Playa - Paracas Region Ica			12.17	Kilómetro	feb/2015	oct/2015					Kilómetro									
							Tr. Piura - La Obrilla			26.20	Kilómetro					1.53	26.20	Kilómetro	16.20	8.30	0.17		24.67	100.00	10,278,918	15,266,059	15,266,058
							32 Mper - 0354 1075																				
							0053778 Obra Mantenimiento Periodico - Carretera Piura - La Obrilla			26.20	Kilómetro	oct/2013	ago/2014			1.53	26.20	Kilómetro	16.20	8.30	0.17		24.67	100.00	10,278,918	15,266,059	15,266,058
							Tr. San Clemente (Km. 01+580) - Pte. Choclococha (Km. 164+390)			162.81	Kilómetro					162.81		Kilómetro						100.00		3,233,936	3,233,935
							0155459 Mantenimiento Periodico Carretera Pisco - Ayacucho; Tramo San Clemente (km 1+580) - Pte Choclococha (km 164+390) Region Ica			162.81	Kilómetro	may/2010	jun/2011			162.81		Kilómetro						100.00		3,233,936	3,233,935
							Tr. Urcos - Sicuani - La Raya			129.00	Kilómetro							Kilómetro									
							54634 Mantenimiento Periodico De La Carretera Mantenimiento De La Carretera Urcos - Sicuani - La Raya			129.00	Kilómetro	feb/2010	jul/2012					Kilómetro									

**Anexo 3.5: Conservación Vial por Niveles de Servicio de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance físico Diciembre 2014**

Tipo Adm. RVN				Tipo y Niv. Int.		Item de Tipo	Proy/Prod	Tramo	Conv/PINV	Meta	Meta Global				Avance Físico		Meta		Avance de la Meta Física				Avance Total		Presupuesto S/.						
Interv	Cd	Tr	Cód	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta					SNIP	Meta Física	Unidad de Medida	Inicio	Fin	Logrado a 2012	Logrado 2013	POI 2014	Unidad de Medida	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Logrado 2014	% A 2014	PIA	PIM	Devengado			
RVN NO CONCESIONADA																															
Mantenimiento Vial																															
Por Niveles de Servicio											17,899.42	Kilómetro				11,182.76	11,507.53	15,688.38	Kilómetro	12,369.92	13,017.85	12,469.36	12,411.26	13,136.77	73.39	854,457,962	998,107,917	998,107,892			
G1140 Conservación por Niveles de Servicios											17,899.42	Kilómetro				11,182.76	11,507.53	15,688.38	Kilómetro	12,369.92	13,017.85	12,469.36	12,411.26	13,136.77	73.39	854,457,962	998,107,917	998,107,892			
						Dv. Paita-Sullana-Dv. Talara-Mancora-Aguas Verdes, Sullana-Macara y Límite Internacional Lado Peru eje Vial No. 01					437.60	Kilómetro				439.58	439.58	437.60	Kilómetro	409.60	409.60	399.74	399.74	409.60	93.60	16,349,988	11,819,316	11,819,315			
				0303	0483	0054054 Variante Internacional Lado Peru Del Eje Vial N° 1, Dv. Paita - Mancora - Aguas Verdes Y Sullana - Macara					437.60	Kilómetro	abr/2010	abr/2015		439.58	439.58	437.60	Kilómetro	409.60	409.60	399.74	399.74	409.60	93.60	16,349,988	11,819,316	11,819,315			
						Andahuaylas(empalme Pe-3s) - Pampachiri - Negromayo(empalme Pe-30a)					180.00	Kilómetro						180.00	Kilómetro									35,100,000			
					0328	1615	0111000 Conservacion De Carretera Andahuaylas (empalme Pe-3s)-pampachiri-negromayo (empalme Pe-30a)					180.00	Kilómetro	jul/2016	jun/2021				180.00	Kilómetro									35,100,000		
						Atico - Dv.Quilca -La Reparticion, Dv.Matarani-Pte.Montalvo y Dv.Ilo-Pte.Camiara					457.82	Kilómetro				457.82	457.82	457.82	Kilómetro	457.82	457.82	457.82	457.82	457.82	100.00	16,296,213	11,434,274	11,434,273			
					0286	1309	0053693 Mantenimiento Vial: Atico - Dv. Quilca - La Reparticion - Dv. Matarani - Pte. Montalvo - Dv. Ilo - Pte Camiara					457.82	Kilómetro	nov/2010	dic/2015		457.82	457.82	457.82	Kilómetro	457.82	457.82	457.82	457.82	457.82	100.00	16,296,213	11,434,274	11,434,273		
						Ayacucho - Tambillo - Ocros -Emp.Pe-32 A (Chalco) y Pampa Cangallo - Carapo -Huancasancos-Llauta-Palpa					341.00	Kilómetro				341.00		341.00	Kilómetro	328.86	328.86	328.86	328.86	328.86	96.44	15,133,023	45,970,443	45,970,442			
					0318	1365	0083924 Conservacion Carretera Ayacucho - Tambillo - Emp. Pe-3s (ocros) Y Emp.pe-32 A (chalco) - Pampa Cangallo - Carapo -huanca Sancos-llauta-palpa.					341.00	Kilómetro	feb/2013	mar/2018		341.00		341.00	Kilómetro	328.86	328.86	328.86	328.86	328.86	96.44	15,133,023	45,970,443	45,970,442		
						Ayacucho - Andahuaylas-Puente- Sahuinto					452.50	Kilómetro								Kilómetro								5,356,590			
					0287	1859	0053694 Mantenimiento Vial: Ayacucho - Andahuaylas - Puente Sahuinto					452.50	Kilómetro	feb/2015	dic/2020					Kilómetro									5,356,590		
						Cajamarca - Celendin - Balsas - Chachapoyas Y Dv. Chachapoyas - Pedro Ruiz					367.00	Kilómetro				367.00	367.00	367.00	Kilómetro	362.80	362.80	362.80	362.80	362.80	98.86	13,116,006	11,478,898	11,478,897			
					0313	1332	0055291 Conservacion Carretera Cajamarca - Celendin - Balsas - Chachapoyas Y Dv. Chachapoyas - Pedro Ruiz					367.00	Kilómetro	jun/2012	jun/2017		367.00	367.00	367.00	Kilómetro	362.80	362.80	362.80	362.80	362.80	98.86	13,116,006	11,478,898	11,478,897		
						Carretera Central - Dv. Cerro de Pasco - Tingo Maria - Emp. 5N (Pte. Pumahuasi)					249.00	Kilómetro						249.00	Kilómetro		249.00	249.00	249.00	249.00	100.00		51,784,163	51,784,162			
					0612	1778	0053706 Mantenimiento Vial: La Oroya - Chicrin - Huanuco - Tingo Maria - Emp-5n(tocache)					249.00	Kilómetro	mar/2014	feb/2017				249.00	Kilómetro		249.00	249.00	249.00	249.00	100.00		51,784,163	51,784,162		
						Cafete - Lunahuana - Dv. Yauyos - Ronchas - Chupaca - Huancayo - Dv. Pampas					348.00	Kilómetro							348.00	Kilómetro							14,269,294				
					0329	1616	0111001 Conservacion De Carretera Cañete - Lunahuana - Dv. Yauyos - Ronchas - Chupaca-huancayo-dv, Pampas					348.00	Kilómetro	ene/2016	dic/2020				348.00	Kilómetro								14,269,294			
						Cañete-Lunahuana-Pacarán-Chupaca y Rehabilitación del Tramo Zuñiga-Dv. Yauyos-Ronchas					281.73	Kilómetro				272.82	272.82			Kilómetro								10,734,412			
					0288	0300	0053695 Mantenimiento Vial: Cañete - Lunahuana - Pacaran - Zuñiga - Dv Yauyos - Ronchas - Chupaca					281.73	Kilómetro	feb/2008	ene/2013		272.82	272.82			Kilómetro								10,734,412		
						Chachapoyas- Molinopampa-Rodríguez de Mendoza- Punta Carretera					135.00	Kilómetro				132.65	132.65	135.00	Kilómetro	132.65	132.65	132.65	132.65	132.65	98.26	3,794,473	4,524,637	4,524,636			
					0289	0320	0053696 Mantenimiento Vial: Chachapoyas - Molinopampa - Rodríguez De Mendoza - Punta De Carretera					135.00	Kilómetro	jul/2010	jul/2015		132.65	132.65	135.00	Kilómetro	132.65	132.65	132.65	132.65	132.65	98.26	3,794,473	4,524,637	4,524,636		
						Ciudad de Dios - Cajamarca, Chilete - Contumaza y Chicama - Cascas					285.90	Kilómetro				185.40	243.74	285.90	Kilómetro	243.70	243.70	243.70	189.87	243.70	85.24	13,062,603	6,108,383	6,108,382			
					0290	1082	0053697 Mantenimiento Vial: Ciudad De Dios - Cajamarca, Chilete - Contumaza Y Chicama - Cascas					285.90	Kilómetro	mar/2011	mar/2016		185.40	243.74	285.90	Kilómetro	243.70	243.70	243.70	189.87	243.70	85.24	13,062,603	6,108,383	6,108,382		
						Cusco Pisac-Urcos- La Raya- Urubamba Chincheros y Yauri- San Genaro- Sicuani y Huacarpay- Huambutio- Pisac- Alfama					515.88	Kilómetro				427.08	427.08	515.88	Kilómetro	512.16	512.16	512.16	512.16	512.16	99.28	21,772,955	27,022,052	27,022,050			
					0291	1310	0053698 Mantenimiento Vial: Cusco Pisac, Urcos - La Raya, Urubamba Chincheros Cachimayo Y Yauri - San Genaro - Sicuani Y Huacarpay - Huambutio - Pisac					515.88	Kilómetro	jul/2010	jul/2015		427.08	427.08	515.88	Kilómetro	512.16	512.16	512.16	512.16	512.16	99.28	21,772,955	27,022,052	27,022,050		
						Dv. Abancay- Chuquibambilla-Chalhuahuacho - Santo Tomas -Yauri					436.00	Kilómetro				456.71	456.71	436.00	Kilómetro	456.23	456.23	456.23	456.23	456.23	104.64	14,385,979	9,436,433	9,436,432			
					0292	0317	0053699 Mantenimiento Vial: Dv. Abancay - Chuquibambilla - Chalhuahuacho - Santo Tomas - Yauri					436.00	Kilómetro	may/2010	may/2015		456.71	456.71	436.00	Kilómetro	456.23	456.23	456.23	456.23	456.23	104.64	14,385,979	9,436,433	9,436,432		
						Dv. Bayovar - Bappo - Sechura - Piura - Dv. Bayovar					253.00	Kilómetro				253.00	253.00	253.00	Kilómetro	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	62.25	8,516,147	4,645,909	4,645,908			
					0323	1314	0091077 Mantenimiento Vial: Dv. Bayovar Bappo-piura-sechura -dv. Bayovar					253.00	Kilómetro	feb/2010	mar/2015		253.00	253.00	253.00	Kilómetro	157.50	157.50	157.50	157.50	157.50	62.25	8,516,147	4,645,909	4,645,908		
						Dv. Chaglla - Pozuzo - Oxampampa y Emp. 18B - Rio Codo - Codo de Pozuzo - Emp. PE-5NA (Puerto Inca)					332.00	Kilómetro								Kilómetro							17,430,000				
					0330	1618	0111006 Conservacion De Carretera Emp. Pe-18a (puente Rancho)-panao-chaglla-pozuzo-oxapampa Y Empalme Pe-18b - Rio Codo-codo Del Pozuzo-emp. Pe-5n (pu)					332.00	Kilómetro	ene/2016	jun/2020					Kilómetro								17,430,000			
						Dv. Cochabamba-Cutervo-Emp IIRSA Norte- Chamaya-Jaen- San Ignacio-Puente la Balsa					267.00	Kilómetro				263.80	219.00	267.00	Kilómetro	211.87	211.88	211.88	211.88	211.88	79.36	15,011,552	13,491,533	13,491,532			
					0315	0319	0055902 Conservacion Carretera Dv. Cochabamba - Cutervo - Emp Iirsa Norte Y Chamaya - Jaen - San Ignacio - Puente La Balsa					267.00	Kilómetro	jun/2010	jun/2015		263.80	219.00	267.00	Kilómetro	211.87	211.88	211.88	211.88	211.88	79.36	15,011,552	13,491,533	13,491,532		
						Dv. Humajalzo - Desaguadero; Tr. Tacna - Tarata - Capazo - Mazocruz					412.00	Kilómetro							412.00	Kilómetro							4,735,692				
					0285	1617	0111003 Conservación de Carretera Dv. Humajalzo - Desaguadero y Tacna - Tarata - Capazo - Mazocruz					412.00	Kilómetro	mar/2016	feb/2021					412.00	Kilómetro							4,735,692			
						Dv. Las Vegas - Tarma - La Merced - Satipo - Pto. Prado - Poyeni					230.40	Kilómetro				230.40	196.40	230.43	Kilómetro	196.40	196.40	229.81	229.81	229.81	229.81	99.74	9,577,001	10,623,649	10,623,648		
					0293	1083	0053701 Mantenimiento Vial: Dv. Las Vegas - Tarma - La Merced - Satipo					230.40	Kilómetro	feb/2010	abr/2015		230.40	196.40	230.43	Kilómetro	196.40	196.40	229.81	229.81	229.81	99.74	9,577,001	10,623,649	10,623,648		

**Anexo 3.5: Conservación Vial por Niveles de Servicio de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance físico Diciembre 2014**

Tipo Adm. RVN		Tipo y Niv. Int.		Item de Tipo	Proy/Prod	Tramo	Conv/PINV	Meta	Meta Global				Avance Físico		Meta		Avance de la Meta Física				Avance Total		Presupuesto S/.		
Inten	Cd	Tr	Cód	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Meta Física	Unidad de Medida	Inicio	Fin	Logrado a 2012	Logrado 2013	POI 2014	Unidad de Medida	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Logrado 2014	% A 2014	PIA	PIM	Devengado	
				0319	0312	0083926 Conservación Carretera Emp Pe 3s (Izcuchaca)-huancavelica-plazapata-castrovirreyna-ticrapo-pampano-santa Ines-Pilpichaca y Rumichaca		290.00	Kilómetro			286.91	286.91	290.00	Kilómetro	286.91	286.92	286.92	286.92	286.92	98.94	10,753,090	12,013,676	12,013,675	
				0319	0312	0083926 Conservación Carretera Emp Pe 3s (Izcuchaca)-huancavelica-plazapata-castrovirreyna-ticrapo-pampano Y Santa Ines-pilpichaca - Rumichaca		290.00	Kilómetro	mar/2010	mar/2015	286.91	286.91	290.00	Kilómetro	286.91	286.92	286.92	286.92	286.92	98.94	10,753,090	12,013,676	12,013,675	
				0306	0313	0055273 Conservación Carretera Emp Pe 3s - La Quinua - San Francisco - Union Mantaro (puerto Ene) - Punta De Carretera		306.00	Kilómetro			306.00	196.20	306.00	Kilómetro	297.11	297.11	297.11	296.03	297.11	97.10	13,642,719	31,722,309	31,722,308	
				0306	0313	0055273 Conservación Carretera Emp Pe 3s - La Quinua - San Francisco - Union Mantaro (puerto Ene) - Punta De Carretera		306.00	Kilómetro	dic/2009	dic/2014	306.00	196.20	306.00	Kilómetro	297.11	297.11	297.11	296.03	297.11	97.10	13,642,719	31,722,309	31,722,308	
				0309	0314	0055277 Conservación Carretera Emp Pe 3s Comas - Satipo - Mazamari -puerto Ocopa - Atalaya Y Mazamari - San Martin De Pangoa - Punta De Carretera		472.00	Kilómetro			466.33	468.75	472.00	Kilómetro	402.24	402.24	399.86	399.86	402.24	85.22	15,363,474	11,988,419	11,988,418	
				0309	0314	0055277 Conservación Carretera Emp Pe 3s Comas - Satipo - Mazamari -puerto Ocopa - Atalaya Y Mazamari - San Martin De Pangoa - Punta De Carretera		472.00	Kilómetro	feb/2010	feb/2015	466.33	468.75	472.00	Kilómetro	402.24	402.24	399.86	399.86	402.24	85.22	15,363,474	11,988,419	11,988,418	
				0314	0318	0055854 Conservación Carretera Emp Pe 18a (dv. Tingo María) - Aucayacu-Nuevo Progreso Tocache- Juanui Picota- Tarapoto		458.00	Kilómetro			459.41	419.30	458.00	Kilómetro	414.36	414.36	415.41	458.69	458.69	100.15	20,708,528	19,425,672	19,425,671	
				0314	0318	0055854 Conservación Carretera Emp Pe 18a (dv. Tingo María) - Aucayacu - Nuevo Progreso - Tocache - Juanui - Picota - Tarapoto		458.00	Kilómetro	abr/2010	abr/2015	459.41	419.30	458.00	Kilómetro	414.36	414.36	415.41	458.69	458.69	100.15	20,708,528	19,425,672	19,425,671	
				0325	1378	0096396 Conservación Carretera Emp Pe-1s (chinchá) - Armas - Plazapata Y Puente Los Maestros - Los Molinos - Huaytara		321.00	Kilómetro					321.00	Kilómetro							33,014,215	47,420,288	47,420,287	
				0325	1378	0096396 Conservación Carretera Emp Pe-1s (chinchá) - Armas - Plazapata Y Puente Los Maestros - Los Molinos - Huaytara		321.00	Kilómetro	may/2015	may/2020			321.00	Kilómetro							33,014,215	47,420,288	47,420,287	
				0294	0309	0053702 Mantenimiento Vial: Emp. 1n - Conococha - Huaraz - Caraz - Molinopampa Y Emp 3n - Chiquian - Aquia - Emp 3n		332.00	Kilómetro			332.00	332.00	332.00	Kilómetro	333.29	333.29	333.29	333.32	333.32	100.40	9,484,063	12,162,751	12,162,750	
				0294	0309	0053702 Mantenimiento Vial: Emp. 1n - Conococha - Huaraz - Caraz - Molinopampa Y Emp 3n - Chiquian - Aquia - Emp 3n		332.00	Kilómetro	mar/2010	mar/2015	332.00	332.00	332.00	Kilómetro	333.29	333.29	333.29	333.32	333.32	100.40	9,484,063	12,162,751	12,162,750	
				0331	1650	0118973 Conservación Carretera Emp. AR-105 (Acoty) - Andamayo - Viraco - Dv. Machahuay - Andagua - Ayo - Huambo - Cabanaconde - Chivay - Vizcachane - Emp.		410.00	Kilómetro						Kilómetro							24,640,000			
				0331	1650	0118973 Conservación Carretera Emp. AR-105 (Acoty) - Andamayo - Viraco - Dv. Machahuay - Andagua - Ayo - Huambo - Cabanaconde - Chivay - Vizcachane - Emp.		410.00	Kilómetro	abr/2016	mar/2021				Kilómetro							24,640,000			
				0316	1358	0064442 Conservación Carretera Emp Pe 04-b (hualapampa) - Sondor - Huancabamba - Pacaipampa - Socchabamba - Puesta Vado Grande/Sondor - Tabaconas		610.00	Kilómetro			610.00	610.00	610.00	Kilómetro	556.67	556.67	556.67	568.84	568.84	93.25	23,371,415	43,402,510	43,402,509	
				0316	1358	0064442 Conservación Carretera Emp Pe 04-b (hualapampa) - Sondor - Huancabamba - Pacaipampa - Socchabamba - Puesto Vado Grande / Sondor - Tabaconas -		610.00	Kilómetro	ago/2012	oct/2017	610.00	610.00	610.00	Kilómetro	556.67	556.67	556.67	568.84	568.84	93.25	23,371,415	43,402,510	43,402,509	
				0312	0853	0055289 Conservación Carretera Emp. Pe 3s (abra Tocto) - Querobamba - Puquio		372.00	Kilómetro			372.00	372.00	372.00	Kilómetro	357.00	357.00	340.15	321.19	357.00	95.97	18,984,249	71,239,571	71,239,570	
				0312	0853	0055289 Conservación Carretera Emp. Pe 3s (abra Tocto) - Querobamba - Puquio		372.00	Kilómetro	ago/2012	oct/2017	372.00	372.00	372.00	Kilómetro	357.00	357.00	340.15	321.19	357.00	95.97	18,984,249	71,239,571	71,239,570	
				0320	0316	0083927 Conservación Carretera Emp Pe-22b (pte. Reither)-pte. Paucartambo-villa Rica-puerto Bermudez-von Humboldt Y Pte. Paucartambo-oxapampa		365.00	Kilómetro			365.00	326.50	374.00	Kilómetro	365.89	365.89	365.89	365.89	365.89	100.24	13,418,600	21,878,878	21,878,877	
				0320	0316	0083927 Conservación Carretera Emp Pe-22b (pte. Reither)-pte. Paucartambo-villa Rica-puerto Bermudez-von Humboldt Y Pte. Paucartambo-oxapampa		365.00	Kilómetro	mar/2010	mar/2015	365.00	326.50	374.00	Kilómetro	365.89	365.89	365.89	365.89	365.89	100.24	13,418,600	21,878,878	21,878,877	
				0307	0311	0055275 Conservación Carretera Emp. Pe 1n Dv. Otuzco -dv. Cayacuyan- Huamachuco - cajabamba - San Marcos - Cajamarca		334.00	Kilómetro			345.96	345.96	334.00	Kilómetro	207.77	279.26	279.26	279.26	279.26	83.61	12,103,362	7,902,215	7,902,214	
				0307	0311	0055275 Conservación Carretera Emp. Pe 1n Dv. Otuzco -dv. Cayacuyan- Huamachuco - cajabamba - San Marcos - Cajamarca		334.00	Kilómetro	feb/2010	feb/2015	345.96	345.96	334.00	Kilómetro	207.77	279.26	279.26	279.26	279.26	83.61	12,103,362	7,902,215	7,902,214	
				0332	1665	0118972 Conservación Carretera Emp. Pe-1S (Dv. Aplao) - Corire - Aplao - Chuquibamba - Arma - Cotahuasi - Charcana - Accopampa - Dv. Sayla - Pampac		490.00	Kilómetro						Kilómetro							64,400,000			
				0332	1665	0118972 Conservación Carretera Emp. Pe-1S (Dv. Aplao) - Corire - Aplao - Chuquibamba - Arma - Cotahuasi - Charcana - Accopampa - Dv. Sayla - Pampachacra - Ushua - Oyolo - Dv. Sequello - Marcabamba - Emp. PE-32C (Pausa) - Marán		490.00	Kilómetro	abr/2016	mar/2021				Kilómetro							64,400,000			
				0326	1380	0096397 Conservación Carretera Emp. Pe-5n (el Reposo) - Puente Nieva-saramirza /puente Wawico - Urakusa - Santa María De Nieva - Saramirza / Juan Vela		378.00	Kilómetro					378.00	Kilómetro	380.82	380.82	380.82	380.82	380.82	100.75	40,889,792	50,360,538	50,360,537	
				0326	1380	0096397 Conservación Carretera Emp. Pe-5n (el Reposo) - Puente Nieva-saramirza /puente Wawico - Urakusa - Santa María De Nieva - Saramirza / Juan Ve		378.00	Kilómetro	jul/2013	jul/2018			378.00	Kilómetro	380.82	380.82	380.82	380.82	380.82	100.75	40,889,792	50,360,538	50,360,537	
				0295	1038	0053703 Mantenimiento Vial: Guadalupe - Ica - Palpa - Atico		379.78	Kilómetro			379.78	379.78	379.78	Kilómetro	372.96	372.96	372.96	372.96	372.96	98.20	15,194,461	11,844,621	11,844,620	
				0295	1038	0053703 Mantenimiento Vial: Guadalupe - Ica - Palpa - Atico		379.78	Kilómetro	jul/2010	jun/2015	379.78	379.78	379.78	Kilómetro	372.96	372.96	372.96	372.96	372.96	98.20	15,194,461	11,844,621	11,844,620	
				0324	1379	0096395 Conservación Carretera Huancavelica - Lircay - Emp. Pe-3s (la Mejorada) - Acobamba - Emp. Pe 3s (puente Alcomachay)		343.00	Kilómetro					343.00	Kilómetro	345.91	345.91	345.91	345.91	345.91	100.85	35,042,195	85,191,475	85,191,474	
				0324	1379	0096395 Conservación Carretera Huancavelica - Lircay - Emp. Pe-3s (huallapampa) Y Emp Pe 3s (la Mejorada) - Acobamba - Emp. Pe 3s (puente Alcomachay)		343.00	Kilómetro	jul/2013	ago/2018			343.00	Kilómetro	345.91	345.91	345.91	345.91	345.91	100.85	35,042,195	85,191,475	85,191,474	
				0311	1319	0055287 Conservación Carretera Huancayo - Imperial - Izcuchaca - Ayacucho E Imperial- Pampas- Mayocc		430.00	Kilómetro			430.00	378.90	430.00	Kilómetro	314.87	430.00	430.00	430.00	430.00	100.00	8,233,280	21,079,009	21,079,008	
				0311	1319	0055287 Conservación Carretera Huancayo - Imperial - Izcuchaca - Ayacucho E Imperial- Pampas- Mayocc		430.00	Kilómetro	may/2012	oct/2017	430.00	378.90	430.00	Kilómetro	314.87	430.00	430.00	430.00	430.00	100.00	8,233,280	21,079,009	21,079,008	
				0296	1871	0053704 Mantenimiento Vial: Huanuco - La Unión - Huallanca - Dv Antamina		172.00	Kilómetro					172.00	Kilómetro	170.80	170.80	170.80	167.83	170.80	99.30	12,116,358	21,117,276	21,117,275	
				0296	1871	0053704 Mantenimiento Vial: Huanuco - La Unión - Huallanca - Dv Antamina		172.00	Kilómetro	feb/2014	mar/2015			172.00	Kilómetro	170.80	170.80	170.80	167.83	170.80	99.30	12,116,358	21,117,276	21,117,275	
				0297	0305	0053705 Mantenimiento Vial: Huaura - Sayan - Oyon - Ambo Y Rio Seco - Sayan		343.41	Kilómetro			333.83	333.83	343.41	Kilómetro							21,025,025			
				0297	0305	0053705 Mantenimiento Vial: Huaura - Sayan - Oyon - Ambo Y Rio Seco - Sayan		343.41	Kilómetro	feb/2009	ago/2013	333.83	333.83	343.41	Kilómetro							21,025,025			

**Anexo 3.5: Conservación Vial por Niveles de Servicio de Carreteras de la RVN No Concesionada - Avance físico Diciembre 2014**

Tipo Adm. RVN				Tipo y Niv. Int.		Item de Tipo	Proy/Prod	Tramo	Conv/PINV	Meta	Meta Global				Avance Físico		Meta		Avance de la Meta Física				Avance Total		Presupuesto S/.			
Inten	Cd	Tr	Cód	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta					SNIP	Meta Física	Unidad de Medida	Inicio	Fin	Logrado a 2012	Logrado 2013	POI 2014	Unidad de Medida	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Logrado 2014	% A 2014	PIA	PIM	Devengado
						0308	0315	0055276	Conservación Carretera Juliaca - Huancane -moho - Tilali -frontera Bolivia Y Dv. Huancane- Putina-sandia - San Ignacio		438.80	Kilómetro				294.58	362.79	438.00	Kilómetro	410.63	410.63	410.63	397.60	410.63	93.58	20,487,412	19,019,677	19,019,676
											438.80	Kilómetro	nov/2009	dic/2014		294.58	362.79	438.00	Kilómetro	410.63	410.63	410.63	397.60	410.63	93.58	20,487,412	19,019,677	19,019,676
						0321	1334	0083931	Conservación Carretera Lima - Canta - Emp 3n		207.00	Kilómetro						207.00	Kilómetro							11,959,200	2,483,307	2,483,306
											207.00	Kilómetro	sep/2014	sep/2022				207.00	Kilómetro							11,959,200	2,483,307	2,483,306
						0298	1394	0053707	Mantenimiento Vial: Lambayeque - Olmos, Lim. Reg. Lamb. - Dv. Bayovar; Vía Evitamiento Chiclayo		261.66	Kilómetro				261.66	261.66	261.66	Kilómetro	222.44	222.44	85.60	85.60	222.44	85.01	14,406,377	3,679,862	3,679,861
											261.66	Kilómetro	oct/2009	dic/2014		261.66	261.66	261.66	Kilómetro	222.44	222.44	85.60	85.60	222.44	85.01	14,406,377	3,679,862	3,679,861
						0304	0308	0055271	Conservación Carretera Pimentel - Emp Pe-1n/ Chiclayo - Chongoyape - Pte Cumbil - Emp Pe-3n (cochabamba) - Chota - Hualgayoc Y Emp 3n- Santa C		394.00	Kilómetro				384.60	229.71	394.00	Kilómetro	293.03	289.83	289.83	289.83	293.03	74.37	13,497,319	9,319,112	9,319,110
											394.00	Kilómetro	abr/2010	mar/2015		384.60	229.71	394.00	Kilómetro	293.03	289.83	289.83	289.83	293.03	74.37	13,497,319	9,319,112	9,319,110
						0302	1879	0053891	Puente Camiara-Tacna-La Concordia, Tacna-Tarata, Tacna-Palca e Ilo-Tacna (La Costanera)		400.00	Kilómetro						400.00	Kilómetro	401.91	401.91			401.91	100.48	2,749,364	4,327,978	4,327,977
											400.00	Kilómetro	abr/2013	abr/2014				400.00	Kilómetro	401.91	401.91			401.91	100.48	2,749,364	4,327,978	4,327,977
						0327	0964	0096538	Conservación Carretera Puente Chuquicara - Cabana - Pallasca - Santiago De Chuco - Shorey Y Tauca - Bambas - Dv. Sihuas		408.00	Kilómetro						408.00	Kilómetro	387.26	387.26	394.02	394.02	394.02	96.57	17,252,883	40,067,904	40,067,903
											408.00	Kilómetro	may/2013	may/2018				408.00	Kilómetro	387.26	387.26	394.02	394.02	394.02	96.57	17,252,883	40,067,904	40,067,903
						0300	0798	0053709	Mantenimiento Vial: Pumahuasi - Pucallpa		234.49	Kilómetro						234.49	Kilómetro		234.49	224.34	200.86	234.49	100.00	42,772,380	42,889,890	42,889,889
											234.49	Kilómetro	may/2014	jun/2019				234.49	Kilómetro		234.49	224.34	200.86	234.49	100.00	42,772,380	42,889,890	42,889,889
						0299	1109	0053708	Mantenimiento Vial: Puente Ricardo Palma - La Oroya - Huancayo Y Emp. Pe 3s Jauja Tarma		349.39	Kilómetro				349.39	349.39	96.35	Kilómetro	96.35	96.35	96.35	96.35	96.35	27.58	13,152,935	7,145,776	7,145,774
											349.39	Kilómetro	feb/2010	dic/2015		349.39	349.39	96.35	Kilómetro	96.35	96.35	96.35	96.35	96.35	27.58	13,152,935	7,145,776	7,145,774
						0301	1092	0053710	Mantenimiento Vial: Puno - Desaguadero Y Calapuja - La Raya e Ilave - Mazocruz		367.50	Kilómetro				295.50	295.50	367.50	Kilómetro	291.64	291.64	291.65	291.65	291.65	79.36	15,128,946	16,196,153	16,196,151
											367.50	Kilómetro	oct/2010	oct/2015		295.50	295.50	367.50	Kilómetro	291.64	291.64	291.65	291.65	291.65	79.36	15,128,946	16,196,153	16,196,151
						0305	1112	0055272	Conservación Carretera Pta. Pejerrey - San Clemente - Ayacucho		365.56	Kilómetro				365.56	365.56	365.56	Kilómetro	365.16	365.16	365.16	365.16	365.16	99.89	8,273,466	6,780,370	6,780,369
											365.56	Kilómetro	sep/2011	ago/2016		365.56	365.56	365.56	Kilómetro	365.16	365.16	365.16	365.16	365.16	99.89	8,273,466	6,780,370	6,780,369
						0322	0854	0083933	Conservación Carretera Puquio - Coracora - Emp. Pe 1s (chala); Coracora -yauca - Emp Pe - 1s Y Emp. Pe - 32c (ullaccasa) - Pausa		526.00	Kilómetro				526.00	526.00	526.00	Kilómetro	502.78	502.78	502.78	502.78	502.78	95.59	22,988,302	66,336,735	66,336,733
											526.00	Kilómetro	sep/2012	sep/2017		526.00	526.00	526.00	Kilómetro	502.78	502.78	502.78	502.78	502.78	95.59	22,988,302	66,336,735	66,336,733
						0317	1359	0071207	Conservación Carretera Rosario - Sivia - Canayre Y San Francisco - Santa Rosa - San Miguel - Tambo		324.00	Kilómetro				324.00		324.00	Kilómetro	324.00	324.00	312.26	312.26	324.00	100.00	16,474,879	42,676,304	42,676,303
											324.00	Kilómetro	dic/2012	dic/2017		324.00		324.00	Kilómetro	324.00	324.00	312.26	312.26	324.00	100.00	16,474,879	42,676,304	42,676,303
						0310	1336	0055284	Conservación Carretera Santa - Yuracmarca - Sihuas - Huacrachuco - San Pedro De Chonta - Uchiza - Emp. Pe-5n Y Puente Huarochiri - Huallanca -		536.00	Kilómetro				532.00	536.00	536.00	Kilómetro	499.53	499.53	499.53	499.53	499.53	93.20	28,287,745	60,095,951	60,095,949
											536.00	Kilómetro	may/2012	may/2017		532.00	536.00	536.00	Kilómetro	499.53	499.53	499.53	499.53	499.53	93.20	28,287,745	60,095,951	60,095,949
						-	1776	058 CC N° 0003-2013-MTC/20 (13.Feb.13)	GR Cusco		280.00	Kilómetro						280.00	Kilómetro	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	100.00			
											280.00	Kilómetro						280.00	Kilómetro	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	100.00			
						-	1777	058 CC N° 0003-2013-MTC/20 (13.Feb.13)	GR Cusco		19.00	Kilómetro						19.00	Kilómetro	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	100.00			
											19.00	Kilómetro						19.00	Kilómetro	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	100.00			
						-	1777	Conservación Carretera Emp PE-3S (Combapata) - Pampamarca - Yanaoca			19.00	Kilómetro						19.00	Kilómetro	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	100.00			
											19.00	Kilómetro	ene/2014	mar/2018				19.00	Kilómetro	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	100.00			

**Anexo 3.6: Rehabilitación y mejoramiento de Carreteras de la RVN Concesionada - Avance físico Diciembre 2014**

Adm. RVN		Tipo y Niv. Int.		Item de Tipo		Proy/Prod	Tramo	Conv/PINV	Meta Global					Avance Físico		Meta		Avance de la Meta Física				Avance Total		Presupuesto S/.				
Inten	Cód	Tram	Cód.	Cód.	Fase	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	SNIP	Meta Física	Unidad de Medida	Inicio	Fin	Logrado a 2012	Logrado 2013	POI 2014	Unidad de Medida	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Logrado 2014	% A 2014	PIA	PIM	Devengado		
RVN CONCESIONADA																												
<b>Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción</b>										1,682.784	Kilómetro			1,122.70	73.01	5.00	Kilómetro	19.63	4.31	46.85	11.42	82.20	75.94	161,355,656	361,935,509	361,935,506		
Cofinanciada										1,029.894	Kilómetro			1,011.51		5.00	Kilómetro		1.19				1.19	98.33	161,355,656	361,935,509	361,935,506	
G150 RVN Concesionada										1,029.894	Kilómetro			1,011.51		5.00	Kilómetro		1.19				1.19	98.33	161,355,656	361,935,509	361,935,506	
IIRSA Sur, Tramo 1 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Marcona - Urcos)										750.358	Kilómetro			737.50		4.00	Kilómetro							98.29	40,424,389	43,544,609	43,544,608	
		04	Obra	0086	0029	0052421	Pao lirsas Sur Tramo 1		750.358	Kilómetro	ene/2009	jul/2016		737.50		4.00	Kilómetro						98.29	40,424,389	43,544,609	43,544,608		
IIRSA Sur, Tramo 2 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Urcos - Inambari)										78.400	Kilómetro			78.40			Kilómetro							100.00		37,480,902	37,480,901	
		04	Obra	0700	0098	0055903	Obras Faltantes lirsas Sur, Tramo 2		78.400	Kilómetro	nov/2008	dic/2010		78.40			Kilómetro						100.00		37,480,902	37,480,901		
IIRSA Sur, Tramo 3 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Inambari - Iñapari)										80.710	Kilómetro			79.52			Kilómetro							98.53		55,942,357	55,942,356	
		04	Obra	0692	0099	0055317	Obras Faltantes lirsas Sur, Tramo 3		80.710	Kilómetro	jun/2009	dic/2016		79.52			Kilómetro						98.53		55,942,357	55,942,356		
IIRSA Sur, Tramo 4 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Azángaro - Inambari)										120.426	Kilómetro			116.09		1.00	Kilómetro		1.19				1.19	97.39	120,931,267	224,967,641	224,967,640	
		04	Obra	0094	0434	0052375	Obras Faltantes Tramo 4 lirsas Sur		120.426	Kilómetro	may/2010	oct/2017		116.09		1.00	Kilómetro		1.19			1.19	97.39	120,931,267	224,967,641	224,967,640		
Autofinanciadas										652.890	Kilómetro			111.19	73.01		Kilómetro	19.63	3.12	46.85	11.42	81.01	40.62					
G150 RVN Concesionada										652.890	Kilómetro			111.19	73.01		Kilómetro	19.63	3.12	46.85	11.42	81.01	40.62					
Autopista El Sol (Trujillo - Chiclayo - Piura - Sullana)										262.780	Kilómetro			11.00	16.81		Kilómetro			26.30				26.30	20.59			
		04	Obra	-	1020	-	Autopista del Sol: Trujillo - Sullana		262.780	Kilómetro	ago/2009	ago/2034		11.00	16.81		Kilómetro			26.30			26.30	20.59				
Red Vial N° 4, Tramo Pativilca - Chimbote - Trujillo										356.210	Kilómetro			66.29	56.20		Kilómetro	19.63	3.12	20.55	11.42	54.71	49.75					
		04	Obra	-	0781	-	Red Vial N° 4 (Pativilca - Chimbote - Trujillo)		356.210	Kilómetro	feb/2009	feb/2034		66.29	56.20		Kilómetro	19.63	3.12	20.55	11.42	54.71	49.75					
Red Vial N° 5, Tramo Ancón - Huacho - Pativilca										33.900	Kilómetro			33.90			Kilómetro						100.00					
		04	Obra	-	0059	-	Red Vial N° 5 (Carretera Ancón-Huacho-Pativilca)		33.900	Kilómetro	ene/2003	dic/2016		33.90			Kilómetro						100.00					

**Anexo 3.7: Conservación Vial por Niveles de Servicio de Carreteras de la RVN Concesionada - Avance físico Diciembre 2014**

Tipo Adm. RVN				Tipo y Niv. Int.		Item de Tipo	Proy/Prod	Tramo	Conv/PINV	Meta	Meta Global				Avance Fisico		Meta		Avance de la Meta Fisica				Avance Total		Presupuesto S/.		
Interv	Cd	Tran	Cód.	Cód. Fase	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	Meta Fisica	Unidad de Medida	Inicio	Fin	Logrado a 2012	Logrado 2013	POI 2014	Unidad de Medida	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Logrado 2014	% A 2014	PIA	PIM	Devengado			
<b>RVN CONCESIONADA</b>																											
							Mantenimiento Vial	5,013.50	Kilómetro			4,843.21	4,940.49	5,008.50	Kilómetro	4,993.87	5,009.19	4,966.65	5,002.08	4,931.30	74.51	194,900,875	181,297,625	181,297,621			
							Cofinanciada	3,777.94	Kilómetro			3,664.85	3,777.94	3,772.94	Kilómetro	3,777.94	3,776.75	3,777.94	3,777.94	3,776.75	73.19	194,900,875	181,297,625	181,297,621			
							GI150 RVN Concesionada	3,777.94	Kilómetro			3,664.85	3,777.94	3,772.94	Kilómetro	3,777.94	3,776.75	3,777.94	3,777.94	3,776.75	73.19	194,900,875	181,297,625	181,297,621			
							IIRSA Norte, Eje Multimodal Amazonas Norte (Paíta - Yurimaguas)	955.10	Kilómetro			955.10	955.10	955.10	Kilómetro	955.10	955.10	955.10	955.10	955.10	100.00	33,065,826	26,722,467	26,722,466			
							23 Cxns 0416 0025 0053825 Pamo lirsas Norte	955.10	Kilómetro	jun/2005	jun/2030	955.10	955.10	955.10	Kilómetro	955.10	955.10	955.10	955.10	955.10	100.00	33,065,826	26,722,467	26,722,466			
							IIRSA Sur, Tramo 1 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Marcona - Urcos)	757.64	Kilómetro			757.64	757.64	753.64	Kilómetro	757.64	757.64	757.64	757.64	757.64	2.66	43,041,871	44,807,944	44,807,943			
							23 Cxns 0417 0026 0053826 Pamo lirsas Sur Tramo 1	757.64	Kilómetro	oct/2007	oct/2032	757.64	757.64	753.64	Kilómetro	757.64	757.64	757.64	757.64	757.64	2.66	43,041,871	44,807,944	44,807,943			
							IIRSA Sur, Tramo 2 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Urcos - Inambari)	300.00	Kilómetro			300.00	300.00	300.00	Kilómetro	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	73.87	22,623,609	26,609,738	26,609,737			
							23 Cxns 0418 0056 0053827 Pamo lirsas Sur Tramo 2	300.00	Kilómetro	ago/2005	jun/2030	300.00	300.00	300.00	Kilómetro	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	73.87	22,623,609	26,609,738	26,609,737			
							IIRSA Sur, Tramo 3 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Inambari - Iñapari)	403.20	Kilómetro			403.20	403.20	403.20	Kilómetro	403.20	403.20	403.20	403.20	403.20	80.28	31,274,917	38,234,483	38,234,482			
							23 Cxns 0419 0057 0053828 Pamo lirsas Sur Tramo 3	403.20	Kilómetro	ago/2005	jun/2030	403.20	403.20	403.20	Kilómetro	403.20	403.20	403.20	403.20	403.20	80.28	31,274,917	38,234,483	38,234,482			
							IIRSA Sur, Tramo 4 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Azángaro - Inambari)	305.90	Kilómetro			305.40	305.90	304.90	Kilómetro	305.90	304.71	305.90	305.90	304.71	61.66	35,423,074	38,170,601	38,170,600			
							23 Cxns 0420 0058 0053829 Pamo lirsas Sur Tramo 4	305.90	Kilómetro	ago/2005	jun/2030	305.40	305.90	304.90	Kilómetro	305.90	304.71	305.90	305.90	304.71	61.66	35,423,074	38,170,601	38,170,600			
							IIRSA Sur, Tramo 5 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Matarani - Azángaro / Ilo - Juliaca)	854.68	Kilómetro			854.68	854.68	854.68	Kilómetro	854.68	854.68	854.68	854.68	854.68	100.00	12,304,996	848,733	848,732			
							23 Cxns 0421 0027 0053830 Pamo lirsas Sur Tramo 5	854.68	Kilómetro	oct/2007	oct/2035	854.68	854.68	854.68	Kilómetro	854.68	854.68	854.68	854.68	854.68	100.00	12,304,996	848,733	848,732			
							Tramo Empalme 1B - Buenos Aires - Canchaque (Programa Costa Sierra)	78.13	Kilómetro			78.13	78.13	78.13	Kilómetro	78.13	78.13	78.13	78.13	78.13	100.00	4,913,444	5,903,659	5,903,658			
							23 Cxns 0415 0028 0053824 Pamo Buenos Aires Canchaque	78.13	Kilómetro	feb/2007	feb/2022	78.13	78.13	78.13	Kilómetro	78.13	78.13	78.13	78.13	78.13	100.00	4,913,444	5,903,659	5,903,658			
							Tramo Nuevo Mocupe - Cayalti - Oyotun (Programa Costa Sierra)	46.80	Kilómetro			10.70	46.80	46.80	Kilómetro	46.80	46.80	46.80	46.80	46.80	100.00	5,126,510					
							23 Cxns 0422 0141 0053831 Pamo Nuevo Mocupe - Cayalti - Oyotun	46.80	Kilómetro	abr/2009	abr/2024	10.70	46.80	46.80	Kilómetro	46.80	46.80	46.80	46.80	46.80	100.00	5,126,510					
							Tramo Ovalo Chancay / Dv Variante Pasamayo - Huaral - Acos (Programa Costa Sierra)	76.50	Kilómetro			76.50	76.50	76.50	Kilómetro	76.50	76.50	76.50	76.50	76.50	100.00	7,126,628					
							23 Cxns 0423 0140 0053832 Pamo Ovalo Chancay - Huaral - Acos	76.50	Kilómetro	feb/2009	feb/2024	76.50	76.50	76.50	Kilómetro	76.50	76.50	76.50	76.50	76.50	100.00	7,126,628					
							Autofinanciadas	1,235.56	Kilómetro			1,178.36	1,162.55	1,235.56	Kilómetro	1,215.93	1,232.44	1,188.71	1,224.14	1,154.55	78.54						
							GI150 RVN Concesionada	1,235.56	Kilómetro			1,178.36	1,162.55	1,235.56	Kilómetro	1,215.93	1,232.44	1,188.71	1,224.14	1,154.55	78.54						
							Autopista El Sol (Trujillo - Chiclayo - Piura - Sullana)	474.99	Kilómetro			463.99	458.18	474.99	Kilómetro	474.99	474.99	448.69	474.99	448.69	88.61						
							23 Cxns - 1021 Autopista del Sol: Trujillo - Sullana	474.99	Kilómetro	ago/2009	ago/2034	463.99	458.18	474.99	Kilómetro	474.99	474.99	448.69	474.99	448.69	88.61						
							Red Vial N° 4, Tramo Pativilca - Chimbote - Trujillo	356.21	Kilómetro			310.02	300.01	356.21	Kilómetro	336.58	353.09	335.67	344.80	301.50	50.25						
							23 Cxns - 0142 Red Vial N° 4 (Pativilca - Chimbote - Trujillo)	356.21	Kilómetro	feb/2009	feb/2034	310.02	300.01	356.21	Kilómetro	336.58	353.09	335.67	344.80	301.50	50.25						
							Red Vial N° 5, Tramo Ancón - Huacho - Pativilca	182.66	Kilómetro			182.66	182.66	182.66	Kilómetro	182.66	182.66	182.66	182.66	182.66	81.44						
							23 Cxns - 0060 Red Vial N° 5 (Carretera Ancón-Huacho-Pativilca)	182.66	Kilómetro	ene/2003	ene/2028	182.66	182.66	182.66	Kilómetro	182.66	182.66	182.66	182.66	182.66	81.44						
							Red Vial N° 6, Tramo Puente Pucusana - Cerro Azul - Ica	221.70	Kilómetro			221.70	221.70	221.70	Kilómetro	221.70	221.70	221.70	221.70	221.70	100.00						
							23 Cxns - 0061 Red Vial N° 6 (Carretera Puente Pucusana-Cerro Azul-Ica)	221.70	Kilómetro	sep/2005	sep/2035	221.70	221.70	221.70	Kilómetro	221.70	221.70	221.70	221.70	221.70	100.00						

**Anexo 3.8: Mejoramiento y construcción de Puentes de la RVN No Concesionada - Avance físico Diciembre 2014**

Responsable		Programa Pptal	Proy/Prod	Obra/Activ	Conv/PINV	Meta Global					Avance Fisico		Meta		Avance de la Meta Fisica				Avance Total		Presupuesto SI.		
C Código	Código	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta		SNIP	Meta Fisica	Unidad de Medida	Inicio	Fin	Logrado a 2012	Logrado 2013	POI 2014	Unidad de Medida	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Logrado 2014	% A 2014	PIA	PIM	Devengado
20.11 Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales																							
0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre																							
2041965 Mejoramiento de la Carretera Oyotun - Las Delicias (Km. 0 + 000 - Km. 4+ 042 ) y Reubicacion de Puentes																							
4000179 Construcción de Puentes																							
		1411		0047986. Carretera Oyotun - Las Delicias (km. 0 000 - Km. 4 042 ) Y Reubicacion De Puentes Las Delicias, Distrito De Oyotun		38965	61.22	Metro	nov/14	jul/15			Metro					0.044	0.044	0.072			
2044636 Mejoramiento del Puente Suyacunas y Accesos																							
4000179 Construcción de Puentes																							
		0144	1171	0052665 Puente Suyacuna		44146	60.00	Metro	oct/13	ene/14	55.200	30.000	Metro	4.800					4.800	100.000	287,421	789,262	789,261
2078442 Mejoramiento del Puente Bocapan y Accesos																							
4000179 Construcción de Puentes																							
		0202	1631	0063525 Mejoramiento Del Puente Bocapan Y Accesos		69323	251.00	Metro	jun/15	may/16		80.000	Metro								3,588,056		
2078481 Mejoramiento y Ampliación del Puente Tumbes y Accesos																							
4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional																							
		0204	1184	0094480 Puente Tumbes Y Accesos		71331	60.00	Metro	jun/15	may/16		18.000	Metro								1,010,849		
2089761 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Imperial-Mayocc-Ayacucho Tramo Mayocc-Huanta																							
4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional																							
		0210	1675	0112042 Construcion Del Puente Alcomachay		70107	150.00	Metro	mar/16	abr/18			Metro								2,420,262		
2094971 Rehabilitación del Eje Vial N° 01 Piura - Guayaquil, Peru - Ecuador, 21 Intervenciones Sector Peru																							
4000179 Construcción de Puentes																							
	0218	1203		0063482 Construcion Del Puente Manuela Y Accesos.		32006	50.00	Metro	ene/15	oct/15		35.000	Metro								11,535,566	1,889,007	1,889,007
	0219	1205		0063484 Construcion Del Puente Pasamayito Y Accesos		32006	200.00	Metro	feb/15	dic/16		70.000	Metro								20,282,416	4,151,996	4,151,995
	0220	0484		0063486 Construcion Del Ponton Del Km. 1217+000 Y Accesos		32006	10.00	Metro	feb/15	nov/16		6.000	Metro								9,708,417		
	0221	1244		0063488 Construcion Del Puente Abejal Y Accesos		32006	45.00	Metro	feb/15	nov/16		15.000	Metro								11,719,884		
	0222	1207		0063490 Construcion Del Puente Heroes Del Cenepa Y Accesos		32006	72.00	Metro	feb/15	nov/16		20.000	Metro								9,174,543		
2109832 Construcción del Puente Santa Maria de Nieva y Accesos																							
4000179 Construcción de Puentes																							
	057 CC N° 018-2010-MTC/20 (09.Jun.10) Fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo Perú - Ecuador																						
	0231	1187		0056477 Construcion Del Puente Santa Maria De Nieva		104063	150.00	Metro	mar/15	nov/16		30.000	Metro								9,712,907		
2110693 Construcción del Puente Caleta Grau y Accesos																							
4000179 Construcción de Puentes																							
	0556	1191		0063492 Construcion Del Puente Caleta Grau Y Accesos		120255	30.00	Metro	mar/13	ago/14	17.640	14.000	Metro	3.590	4.680	4.090		12.360	100.000		1,863,829	1,863,828	
2110710 Construcción del Puente Canoas y Accesos																							
4000179 Construcción de Puentes																							
	0554	1193		0063494 Construcion Del Puente Canoas Y Accesos		120247	50.00	Metro	mar/13	ene/15	34.700	12.000	Metro	5.400	3.900	1.453	1.200	11.953	93.310		3,811,719	3,811,718	
2110759 Construcción del Puente Huanchuy y Accesos																							
4000179 Construcción de Puentes																							
	0237	1195		0063515 Construcion Del Puente Huanchuy Y Accesos		124742	51.00	Metro	abr/14	mar/15		31.000	Metro		4.320	9.760	27.101	41.181	80.750		1,668,620	2,836,922	2,410,173
2112863 Construcción del Puente Chacanto y Accesos																							
4000179 Construcción de Puentes																							
	0239	1197		0063480 Construcion Del Puente Chacanto Y Accesos		124770	100.00	Metro	jul/15	nov/16		40.000	Metro								8,389,596		
2114280 Construcción del Puente Puerto Ocopa y Accesos																							
4000179 Construcción de Puentes																							
	051 CM N° 05-2011-MTC/20 (20.Abr.11) - CE N° 01-2011-MTC/20 (16.Dic.11) con SIMA PERU S.A.																						
	0241	1199		0094479 Puente Puerto Ocopa Y Accesos		124768	150.00	Metro	sep/14	may/16		88.000	Metro				6.000	6.000	4.000		16,839,305	973,593	973,592
2115627 Construcción del Puente Malcas y accesos																							
4000179 Construcción de Puentes																							
		1201		0052658 Puente Malcas		74478	40.00	Metro	abr/15	nov/16		30.000	Metro										

**Anexo 3.8: Mejoramiento y construcción de Puentes de la RVN No Concesionada - Avance físico Diciembre 2014**

C	Código	Código	Responsable		Programa Pptal	Proy/Prod	Obra/Activ	Conv/PINV	Meta Global				Avance Fisico		Meta		Avance de la Meta Fisica				Avance Total		Presupuesto SI.				
			Sec SIAF	Sec PFIS					Finalidad de la Meta	SNIP	Meta Fisica	Unidad de Medida	Inicio	Fin	Logrado a 2012	Logrado 2013	POI 2014	Unidad de Medida	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Logrado 2014	% A 2014	PIA	PIM	Devengado
	2131923		Construcción del Puente Palca y Accesos					150046															2,889,516	142,632	142,631		
		4000179	Construcción de Puentes																				2,567,442				
			0243	1632	0112050	Construcción Del Puente Palca Y Accesos				150046	24.00	Metro	mar/15	oct/16		12.000	Metro						2,567,442				
	2131924		Construcción del Puente Santa Rosa y Accesos					150044															2,814,033	142,632	142,631		
		4000179	Construcción de Puentes																				2,491,959				
			0245	1633	0112055	Construcción Del Puente Santa Rosa Y Accesos				150044	25.00	Metro	abr/15	nov/16		12.000	Metro						2,491,959				
	2132692		Construcción del Puente Pomachaca y Accesos					109748															1,509,641	750,040	750,039		
		4000179	Construcción de Puentes																				1,232,166	750,040	750,039		
			0248	1043	0112054	Construcción Del Puente Pomachaca Y Accesos				109748	21.40	Metro	abr/15	nov/15		16.000	Metro						1,232,166	750,040	750,039		
	2132703		Construcción del Puente Tingo y Accesos					155119															4,470,849				
		4000179	Construcción de Puentes																				4,023,764				
			0250	1634	0112056	Construcción Del Puente Tingo Y Accesos				155119	99.00	Metro	may/15	dic/16		40.000	Metro						4,023,764				
	2132704		Construcción del Puente Crisnejas y Accesos					134816															6,326,175	3,731,918	3,731,917		
		4000179	Construcción de Puentes																				5,751,068	3,464,993	3,464,992		
			0253	1060	0112047	Construcción Del Puente Crisnejas				134816	50.00	Metro	sep/14	nov/15		25.000	Metro				5.160	5.160	10.320	5,751,068	3,464,993	3,464,992	
	2158701		Construcción del Puente Cayara y Accesos					173541															976,356	357,336	357,335		
		4000179	Construcción de Puentes																				632,678				
			0270	1680	0112045	Construcción Del Puente Cayara Y Accesos				173541	60.00	Metro	oct/15	oct/16			Metro						632,678				
	2233899		Pte. La Otra Banda y accesos																				3,250,638				
		4000179	Construcción de Puentes																				2,847,261				
			0279	1678	0112048	Construcción Del Puente La Otra Banda Y Accesos				165616	52.00	Metro	ene/17	ene/18			Metro						2,847,261				
	3000131		Camino Nacional Con Mantenimiento Vial																				132,131,516	59,037,714	59,010,709		
		5001434	Mantenimiento Periódico de la Red Vial Nacional Pavimentada																				1,601,030	254,170	254,167		
			0608	1237	0054676	Mantenimiento De Los Puentes Del Cusco (carriluchayoc Ruta 3sj, Santa María Ruta 3sj, Chaulay Ruta 3sj Y Cocabambilla Ruta 28b)					195.50	Metro	feb/14	dic/14			Puente						56,824	56,823			
			0708	1030	0053779	Obra Mantenimiento Periodico - Evaluacion Y Tratamiento De Sectores Afectados Por Arenamiento En La Carretera Panamericana Sur Sub Tramo li					4.88	Kilómetro	jul/15	oct/15			Kilómetro										
			0722	2065	0154588	Determinación De Fallas Ocurredas Carretera Sullana - El Alamor Del Eje Vial N° 2 Peru - Ecuador, Km 16+000 - Km 27+950 Y Km 27+950 - Km 37+00				9966	22.00	Kilómetro	jul/15	dic/15			Kilómetro						57,566	57,564			
		5001437	Prevención y Atención de Emergencias Viales																				130,530,486	58,783,544	58,756,542		
			074 CC N° 002-2014-MTC/20 (11.Mar.2014) con MD de Condesuyo (Arequipa)																					129,824	129,821		
			0595	1829	0090380	Instalación De Puentes Modulares					1.00	Puente	mar/14	jun/14			Puente				1.000	1.000	100.000	129,824	129,821		
			076 CC N° 016-2013-MTC/20 (24.Jun.2013) con Minera MARSA - Minera La Poderosa S.A. - Consorcio Minero H																								
			2135			Instalación del Puente Modular Chagual					1.00	Puente	feb/14	dic/14			Puente						1.000	1.000	100.000		
			1727		0090380	Instalación De Puentes Modulares					13.00	Puente	dic/14	oct/15			Puente										
			2090		0090380	Instalación De Puentes Modulares					6.00	Puente	dic/14	oct/15			Puente										
			2091		0090380	Instalación De Puentes Modulares					6.00	Puente	nov/14	oct/15			Puente										
			0403	0708	0082700	Adquisición De Estructuras De Puentes Modulares					1.00	Acción	feb/14	sep/14		1.000	1.000	Acción					95,708,600	34,751,321	34,751,320		
			0404	1255	0090380	Instalación De Puentes Modulares					374.00	Puente	dic/12	jul/16	24.000	56.000	130.000	Puente	4.000	6.000	11.000	25.000	46.000	33.960	34,821,886	2,420,359	2,420,353
			0517	1815	0090380	Instalación De Puentes Modulares					12.00	Puente	jun/14	dic/14			Puente				7.000	5.000	12.000	100.000	4,263,668	4,236,684	
			0518	1816	0090380	Instalación De Puentes Modulares					14.00	Puente	sep/14	feb/15			Puente					4.000	4.000	28.570	6,692,057	6,692,054	
			0519	1817	0090380	Instalación De Puentes Modulares					11.00	Puente	ago/14	feb/15			Puente					3.000	3.000	27.270	4,319,960	4,319,958	
			0588	1818	0090380	Instalación De Puentes Modulares					8.00	Puente	sep/14	abr/15			Puente				1.000	1.000	12.500	3,593,147	3,593,145		
			0630	1855	0090380	Instalación De Puentes Modulares					1.00	Puente	oct/14	ene/15			Puente							138,219	138,217		
			0639	1856	0090380	Instalación De Puentes Modulares					3.00	Puente	oct/14	may/15			Puente					2.000	2.000	66.670	2,259,151	2,259,149	



### ANEXO 4: Programación y Ejecución de la Producción Física y Gasto Devengado según Unidad Orgánica (Ene-Dic 2014)

Unidad Orgánica Responsable	AVANCE FÍSICO			AVANCE FINANCIERO				EFICIENCIA
	Program.	Obten.	Avan. (%)	PIA	PIM	Devengado	(%) 2014	(%) 2014
07 MTC	83	31	38	3,174,601	5,823,419	5,823,417	100	38
09 MTC - Oficina General de Planeamiento y Presupuesto	23	23	100	22,707,896	1,869,658	1,868,173	100	100
20.2.1 Administración Interna	2,628	2,626	100	71,337,485	68,522,384	66,286,321	97	103
20.5 Unidad Gerencial de Obras	2,683	2,706	101	2,809,918,261	3,018,736,786	3,017,497,104	100	101
20.6 Unidad Gerencial de Estudios	16	67	419	45,798,863	54,287,409	54,286,760	100	419
20.6.3 Unidad Gerencial de Estudios - Libre Disponibilidad de Terrenos	2,057	594	29	103,000,000	126,944,968	126,906,966	100	29
20.7 Unidad Gerencial de Conservación	400,105	370,257	93	1,234,389,793	1,101,524,714	1,098,515,279	100	93
20.8 Unidad Gerencial de Operaciones	35,886,551	33,666,058	94	27,108,008	22,384,372	19,980,276	89	105
20.11 Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales	1,253	536	43	271,739,293	85,913,848	85,450,636	99	43
25 MTC - Dirección General de Concesiones en Transporte	65,552	65,366	100	1,456,927,461	1,757,351,614	1,757,351,594	100	100
<b>Total General</b>	<b>219,092</b>	<b>205,784</b>	<b>94</b>	<b>6,046,101,661</b>	<b>6,243,359,172</b>	<b>6,233,966,525</b>	<b>100</b>	<b>94</b>

**Para Administración interna**

$$\% \text{ Avance Meta}(\text{Mes } 1 - \text{Mes } N) = \frac{\text{Logrado}_{\text{Meta}(\text{Mes } 1 - \text{Mes } N)}}{\text{Programado}_{\text{Meta}(\text{Mes } 1 - \text{Mes } N)}} \times 100$$

$$PFIS = \% \text{ Avance Grupo de Metas}(\text{Mes } 1 - \text{Mes } N) = \frac{\sum \% \text{ Avance de Meta}(\text{Mes } 1 - \text{Mes } N)}{N^{\circ} \text{ de Metas Programadas}}$$

**El resto de UO**

$$\% \text{ Avance Meta}(\text{Mes } 1 - \text{Mes } N) = \frac{\text{Logrado}_{\text{Meta}(\text{Mes } 1 - \text{Mes } N)}}{\text{Programado}_{\text{Meta}(\text{Mes } 1 - \text{Mes } N)}} \times 100$$

$$PFIS = \% \text{ Avance Grupo de Metas}(\text{Mes } 1 - \text{Mes } N) = \left( \frac{\sum \text{Logrado}_{\text{Meta}(\text{Mes } 1 - \text{Mes } N)} * PIM_{\text{Meta}}}{PIM_{\text{GrupoMetas}}} \right) / \left( \frac{\sum \text{Prog}_{\text{Meta}(\text{Mes } 1 - \text{Mes } N)} * PIM_{\text{Meta}}}{PIM_{\text{GrupoMetas}}} \right) \times 100$$

$$PFIN = \frac{\text{Devengado}}{PIM} \times 100$$

$$\text{Avance FIS con respecto a FIN} = \frac{PFIS}{PFIN} \times 100$$

### Anexo 4.1: Programación y Ejecución de Metas Físicas - ADMINISTRACION INTERNA

Código D	Responsable		Proy/Prod	Obra/Activ	Finalidad	Meta		Avance de la Meta Física										Logrado		Gasto					
	Sec SIAF	Sec PFIS				Finalidad de la Meta	Programado POI 2014	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Logrado 2014	(%) 2014	PIA	PIM	Devengado
20.2.1	Administración Interna					2,628.43												2,626.266	100	71,337,485	68,522,384	66,286,321	97		
2000270	Gestión de Proyectos					100.00												100.000	100	35,570,756	33,264,487	33,258,066	100		
6000016	Gestión y Administración					100.00												100.000	100	35,570,756	33,264,487	33,258,066	100		
0002	0209	0047927	Auditoria Externa Del Bid			1.00	Dictamen					1.000						1.000	100	35,500,000	33,145,867	33,139,446	100		
0003	0559	0051071	Gestion Y Monitoreo De Proyectos			1.00	Informe										1.000	1.000	100	35,500,000	33,145,867	33,139,446	100		
		1753	Módulo de Permisos de Bonificaciones			1.00	Sistema				0.150		0.150			0.350		0.950	95						
2062599	Gestión del Programa de Mejoramiento del Nivel de Transitabilidad de la Red Vial Nac					1,000.00												800.000	80	3,266,729	740,397	731,223	99		
6000034	Fortalecimiento Institucional					1,000.00												800.000	80	3,266,729	740,397	731,223	99		
0191	1142	0044401	Asesoramiento Tecnico			10.00	Informe	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					8.000	80	3,266,729	740,397	731,223	99		
		1743	Sistema para la Gestión de Conservación por Niveles de Servicio			1.00	Sistema										0.200	0.200	40						
3000001	Acciones Comunes					5,100.00												5,100.000	100	32,500,000	34,517,500	32,297,032	94		
5000276	Gestión del Programa					5,100.00												5,100.000	100	32,500,000	34,517,500	32,297,032	94		
0284	0284	1147	0047173 Gestion Del Programa			51.00	Documento	4.000	1.000	6.000	2.000	4.000	7.000	6.000	3.000	5.000	1.000	9.000	3.000	51.000	100	32,500,000	34,517,500	32,297,032	94
		1260	Implantación del SGP en la UGE y la OPEI			0.15	Sistema										0.010	0.010	0.020	13					
		1415	Evaluación Semestral y Anual del Presupuesto Institucional			2.00	Documento				1.000				1.000				2.000	100					
		1416	Programación y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto PVN			2.00	Documento					1.000				1.000			2.000	100					
		1419	Plan Anual de Contrataciones (PAC)			1.00	Documento	1.000											1.000	100					
		1420	Evaluación Semestral del PAC			2.00	Documento	1.000					1.000						2.000	100					
		1421	Plan Anual de Capacitación			1.00	Documento					1.000							1.000	100					
		1422	Evaluación del Plan Anual de Capacitación			1.00	Documento					1.000							1.000	100					
		1423	Estados financieros			12.00	Documento				1.000		3.000	2.000		1.000		4.000	1.000	12.000	100				
		1424	Estados presupuestarios			12.00	Documento				1.000		3.000	2.000		1.000		4.000	1.000	12.000	100				
		1425	Estados Financieros de Préstamos (BID/CAF)			1.00	Documento				1.000								1.000	100					
		1742	Implantación del SGP en la UGOB, UGC, UGOP, UGPelE y UGAD			1.00	Sistema																		
		1754	Módulo de Derecho de Via			1.00	Sistema																		
		1755	Integración del GIS con Sistema de la Gerencia de Línea			1.00	Sistema																		
		1756	Módulo Gestión de PACRIS			1.00	Sistema																		
		1757	Plan de Continuidad del Negocio			1.00	Consultoría																		
		1758	Implementación de la NTP ISO 27001			1.00	Consultoría																		
		1770	Memoria Institucional Anual			1.00	Documento				1.000								1.000	100					
		1771	Plan Operativo Institucional			1.00	Documento	1.000											1.000	100					
		1772	Proyecto del Plan Operativo Institucional (Próximo Año)			1.00	Documento							1.000					1.000	100					
		1773	Informe de Evaluación Anual y Semestral del Plan Operativo Instituci			2.00	Documento				1.000					1.000			2.000	100					
		1775	Informe de Gestión			12.00	Documento	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000	100					

## Anexo 4.2: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS

Responsable			Proy/Prod	Obra/Activ	Finalidad	Meta		Avance de la Meta Física												Logrado		Gasto			
Código D	Sec SIAF	Sec PFIS		Finalidad de la Meta	Programado POI 2014	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Logrado 2014	(%) 2014	PIA	PIM	Devengado	(%) 2014	
20.5 Unidad Gerencial de Obras						2,683													2,705.734	101	2,809,918,261	3,018,736,786	3,017,497,104	100	
2002060 Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa						393													33.094	8	106,782,876	110,687,259	110,687,257	100	
4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional						408													34.376	8	106,782,876	106,560,337	106,560,336	100	
			0715	0001	0147757	Rehabilitación Y Mejoramiento Carretera Tingo Maria - Aguaytia	Kilómetro															19,550,705	19,550,704	100	
			0739	0002	0060981	Rehabilitación Y Mejoramiento Carretera Tramo San Alejandro	Kilómetro																		
			0052	0088	0083807	Carretera Puente Chino - Aguaytia (sectores)	5 Kilómetro							0.056	0.179	0.186			0.421	8	106,782,876	87,009,632	87,009,632	100	
6000002 Supervisión y Liquidación de Obras																						4,126,922	4,126,921	100	
			0660	0089	0095080	Supervision Carretera Puente Chino - Aguaytia (sectores Dañad	Supervisión															4,126,922	4,126,921	100	
2002210 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chamaya - Jaen - San Ignacio						2,521													2,721.281	108	118,655,925	126,563,496	126,563,494	100	
4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional						2,623													2,831.700	108	115,828,074	121,616,952	121,616,951	100	
			0503	0110	0055846	Reh. Y Mej. Tr. San Ignacio Puente Integracion	Kilómetro															9,084,603	9,084,603	100	
			0056	0116	0052497	Pericos San Ignacio (inc Via De Evitamiento)	28 Kilómetro	1.114	1.397	1.801	3.646	1.549	3.537	2.915	1.986	2.118	7.827	1.463	1.249	30.603	108	115,828,074	112,532,349	112,532,348	100
6000002 Supervisión y Liquidación de Obras																			6.497		2,827,851	4,946,544	4,946,542	100	
			0504	0111	0052994	Supervision: San Ignacio Puente Integracion	Supervisión			1.000									1.000			321,358	321,357	100	
			0057	0117	0052984	Supervision: Pericos San Ignacio (inc Via De Evitamiento)	Supervisión														2,827,851	4,625,186	4,625,185	100	
2002603 Mejoramiento de la Carretera Mojon-Chiquian-Aquia-Empalme Nueva Carretera Conococha-Huallanca																									
4000091 Rehabilitación de la Red Vial Nacional																									
			0688	1374	0076800	Laudo Arbitral De Obra Mejoramiento De La Carretera Mojon - Chiquian	Sentencia																		
			0728	2069	0155957	Mejoramiento De La Carretera Mojon - Chiquian - Aquia - Empalme	Kilómetro																		
2002604 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Casma-Yautan-Huaraz																						31,309	31,309	100	
4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional																									
			0740	2149	0060999	Rehabilitación Y Mejoramiento Carretera Tramo Alto Chicama (Casma - Yautan)	Kilómetro																		
6000002 Supervisión y Liquidación de Obras																						31,309	31,309	100	
			0741	0168	0064447	Supervision Tramo Pariacoto Yupas	Supervisión															31,309	31,309	100	
2015973 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Juanjui - Tocache						1,964														2,225.888	113	87,559,398	84,600,028	84,600,024	100
4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional						2,097														2,384.106	114	83,151,192	78,967,677	78,967,675	100
			0062	0217	0052662	Puente Pizana Tocache	Kilómetro														786.260	2,838.558	2,838.557	100	
			0063	0221	0053030	Tramo Juanjui Campanilla	22 Kilómetro	3.319	4.237	1.549	1.307	1.385	2.220	2.056	2.683	1.771	0.869	1.645	1.688	24.730	114	82,364,932	76,129,119	76,129,118	100
6000002 Supervisión y Liquidación de Obras						100														7.616	8	4,408,206	5,632,351	5,632,349	100
			0065	0218	0052988	Supervision: Puente Pizana Tocache	1 Supervisión	1.000											1.000	100	154,392	428.975	428.974	100	
			0066	0222	0053986	Supervision Tramo Juanjui Campanilla	1 Supervisión														4,253,814	5,203,376	5,203,375	100	
2022178 Construcción del Tramo Afectado del Puente Reither																						213,727	213,726	100	
4000073 Construcción de la Red Vial Nacional																						213,727	213,726	100	
			0723	1991	0109154	Laudo Arbitral De La Contruccion Del Tramo Afectado Del Puente Reither	Sentencia															213,727	213,726	100	
2022221 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ollantaytambo - Quillabamba																						635,245	635,244	100	
4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional																						135,736	135,735	100	
			0509	0230	0047552	Alfamayo Chaullay Quillabamba	Kilómetro															135,736	135,735	100	
6000002 Supervisión y Liquidación de Obras																						499,509	499,509	100	
			0505	0231	0052956	Supervision: Alfamayo Chaullay Quillabamba	Supervisión															499,509	499,509	100	
2022937 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Trujillo - Shiran - Huamachuco						676														445.466	66	104,636,499	14,907,416	14,907,415	100
4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional						715														469.320	66	103,245,486	13,944,564	13,944,564	100
			0070	0233	0088498	Dv. Otuzco - Dv. Callacuyan	8 Kilómetro	0.135	0.808	4.240									5.183	66	103,245,486	12,626,787	12,626,787	100	
			0734	0236	0060999	Rehabilitación Y Mejoramiento Carretera Tramo Alto Chicama (Casma - Yautan)	Kilómetro															1,317,777	1,317,777	100	
6000002 Supervisión y Liquidación de Obras						100														100.000	100	1,391,013	962,852	962,852	100
			0071	0234	0052979	Supervision: Dv. Otuzco-dv. Callacuyan	1 Supervisión			1.000									1.000	100	1,391,013	962,852	962,852	100	
2026654 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Dv. Tocache-Tocache																						1,849,271	1,849,270	100	

## Anexo 4.2: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS

Responsable		Proy/Prod	Obra/Activ	Finalidad	Meta		Avance de la Meta Física												Logrado		Gasto																									
Código D	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta		Programado POI 2014	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Logrado 2014	(%) 2014	PIA	PIM	Devengado	(%) 2014																						
4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional																									1,849,271	1,849,270	100																			
	0731	0003	0043649 Rehabilitación Y Mejoramiento Carretera Dv. Tocache-tocache		Kilómetro																1,849,271	1,849,270	100																							
2026767 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Quinua-San Francisco																							945		424.103	45	100,806,902	90,870,687	90,870,683	100																
4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional																							980		441.546	45	99,454,007	87,227,426	87,227,423	100																
	0584	0244	0052670 Quinua San Francisco Km 26 Al 78 500.		Kilómetro																	3,771,414	3,771,413	100																						
	0074	0406	0052671 Quinua San Francisco Km 78 500 Al Km 174		10 Kilómetro								0.340			1.494	2.781	4.615	45	99,454,007	83,456,012	83,456,010	100																							
6000002 Supervisión y Liquidación de Obras																							94		6.471	7	1,352,895	3,643,261	3,643,260	100																
	0615	0371	0052670 Quinua San Francisco Km 26 Al 78 500.		Supervisión			1.000											1.000			235,759	235,758	100																						
	0075	0407	0052993 Supervision: Quinua San Francisco Km 78 500 Al Km 174		1 Supervisión																1,352,895	3,407,502	3,407,502	100																						
2027711 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani																																										70,000,000				
4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional																																										70,000,000				
	0108	0432	0052356 Negromayo-yauri-san Genaro		Kilómetro																	70,000,000																								
6000002 Supervisión y Liquidación de Obras																																														
	0650	0433	0052982 Supervision: Negromayo-yauri-san Genaro		1 Supervisión																																									
2028339 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cajamarca-Celendin-Balz																							647		512.856	79	26,114,413	20,507,226	20,507,224	100																
4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional																							717		565.800	79	24,226,247	18,176,306	18,176,305	100																
	0112	0446	0094785 Rehabilitación Y Mejoramiento Carretera Cajamarca - Celendin		Kilómetro																	13,920,209																								
	0111	0464	0063496 Rehabilitación Y Mejoramiento Carretera Cajamarca - Celendin		7 Kilómetro	0.468		0.018	0.626	0.017	3.900	0.629							5.658	79	10,306,038	18,176,306	18,176,305	100																						
6000002 Supervisión y Liquidación de Obras																							100		100.000	100	1,888,166	2,330,920	2,330,918	100																
	0114	0447	0055857 Supervision Reh. Y Mej. Tr. Celendin - Km 5		1 Supervisión					1.000									1.000	100	1,066,304	334,752	334,751	100																						
	0113	0465	0052963 Supervision: Cajamarca Celendin Balzas - K		1 Supervisión										1.000				1.000	100	821,862	1,996,168	1,996,167	100																						
2029342 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lunahuana-Dv Yauyos-Chupaca																																											146,789	146,789	100	
4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional																																											146,789	146,789	100	
	0674	0507	0052659 Puente Pacaran Y Accesos		Metro																	146,789	146,789	100																						
2031693 Mejoramiento y Construcción de la Carretera Ruta 10 Tramo Huamachu																							1,653		1,610.227	97	40,091,842	47,678,551	47,678,551	100																
4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional																							1,787		1,740.900	97	37,932,146	44,099,781	44,099,781	100																
	0118	0769	0063519 Mejoramiento Y Construcción De La Carretera		18 Kilómetro	1.371	0.909	0.864	0.822	0.682	0.745	1.411	1.444	4.402	2.416	0.802	1.542	17.409	97	37,932,146	44,099,781	44,099,781	100																							
6000002 Supervisión y Liquidación de Obras																																											2,159,696	3,578,770	3,578,770	100
	0119	0770	0063530 Supervision Carretera Ruta 10, Tramo: Huamachuco-pte. Pallar		Supervisión																	2,159,696	3,578,770	3,578,770	100																					
2031797 Rehabilitación de la Carretera Chanchamayo-Villa Rica, Tramo Pte. Reiter-Pte Paucartambo-Villa Rica																									100.000		208,416	208,416	100																	
6000002 Supervisión y Liquidación de Obras																									100.000		208,416	208,416	100																	
	0590	0775	0052989 Supervision: Puente Reither - Puente Paucartambo - Villarica		Supervisión			1.000											1.000			208,416	208,416	100																						
2042771 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay																							2,518		2,345.654	93	98,947,598	203,650,268	203,650,265	100																
4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional																							2,623		2,442.938	93	94,423,440	195,422,515	195,422,515	100																
	0670	0004	0055849 Reh. Y Mej. Tr. Andahuaylas Dv. Kishuara		Kilómetro																	168,226	168,226	100																						
	0126	0811	0047931 Ayacucho Abancay Km. 50 000 Km. 98 800		Kilómetro																	6,857,756																								
	0127	0837	0047932 Ayacucho Abancay Km. 98 000 Km. 154 000		5 Kilómetro	1.478	1.441		0.866	0.602	2.369	0.082	0.028						6.866	128	17,875,503	30,294,620	30,294,619	100																						
	0659	0850	0047929 Ayacucho Abancay Km. 154 000 - Km. 210 000		Kilómetro																	1,279,173	1,279,173	100																						
	0671	0874	0047930 Ayacucho Abancay Km. 210 000 Km. 256 000		Kilómetro																	140,063	140,062	100																						
	0128	0885	0063500 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera		30 Kilómetro	2.753	1.697	2.760	2.187		3.898	5.917	0.459				1.116	7.133	27.920	92	69,690,181	163,540,435	163,540,435	100																						
6000002 Supervisión y Liquidación de Obras																							35		34.994	100	4,524,158	8,227,751	8,227,750	100																
	0129	0822	0052961 Supervision: Ayacucho Abancay Km 50 000		1 Supervisión			1.000											1.000	100	435,084	271,623	271,623	100																						
	0130	0843	0052962 Supervision: Ayacucho Abancay Km 98 000		1 Supervisión														1.000	100	432,293	2,607,604	2,607,604	100																						
	0131	0886	0063499 Supervision De La Carretera Ayacucho - Abancay, Tramo Dv. K		Supervisión																	3,656,781	5,348,524	5,348,523	100																					
2043324 Culminación de la Construcción Autopista Pimentel Chiclayo Km. 6+950																							298		226.999	76	321,984	19,478,626	19,478,624	100																
4000073 Construcción de la Red Vial Nacional																							305		234.700	77	105,611	18,839,519	18,839,518	100																

## Anexo 4.2: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS

Responsable			Proy/Prod	Obra/Activ	Finalidad	Meta		Avance de la Meta Física												Logrado		Gasto				
Código D	Sec SIAF	Sec PFIS		Finalidad de la Meta	Programado POI 2014	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Logrado 2014	(%) 2014	PIA	PIM	Devengado	(%) 2014		
	0141	0655	0056271	Construccion De La Autopista Pimentel-chic	3	Kilómetro		0.012	0.346	0.399	0.445			0.147	0.159		0.526	0.311	2.347	77	105,611	18,839,519	18,839,518	100		
	6000002			Supervisión y Liquidación de Obras	100																216,373	639,107	639,106	100		
	0142	0656	0063511	Supervision Construccion De La Autopista P	1	Supervisión															216,373	639,107	639,106	100		
2043711 Mejoramiento del Puente Matachico y Accesos																										
	4000178			Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional																						
	0716	1165	0147849	Mejoramamiento Del Puente Matachico Y Accesos Region Junin		Metro																				
2045032 Construccion del Puente Puellas y Accesos																										
	4000179			Construcción de Puentes																						
	0560	1174	0052663	Puente Puellas Y Accesos		Metro																				
	6000002			Supervisión y Liquidación de Obras																	100.000	136,783	136,782	100		
	0561	1175	0001424	Supervision De Obras		Supervisión									1.000						1.000	136,783	136,782	100		
2045033 Construccion del Puente Chivis y Accesos																										
	4000179			Construcción de Puentes	1,644																1,007.093	61	1,805,532	1,805,531	100	
	0521	1177	0052655	Puente Chivis Y Accesos	19	Metro	2.364	1.172	0.820	1.140			5.796								1,129.200	61	1,591,319	1,591,318	100	
	6000002			Supervisión y Liquidación de Obras	100																100.000	100	214,213	214,213	100	
	0522	1178	0001424	Supervision De Obras	1	Supervisión									1.000						1.000	100	214,213	214,213	100	
2045034 Construccion del Puente Yunculmas y Accesos																										
	4000179			Construcción de Puentes	1,696																1,480.812	87	3,752,466	2,275,760	2,275,759	100
	0146	1180	0052666	Puente Yunculmas Y Accesos	19	Metro	3.466	4.378	3.696		0.891			4.474							1,690.500	87	3,466,619	1,975,729	1,975,728	100
	6000002			Supervisión y Liquidación de Obras	100																100.000	100	285,847	300,031	300,031	100
	0147	1181	0001424	Supervision De Obras	1	Supervisión									1.000						1.000	100	285,847	300,031	300,031	100
2055912 Mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta - Callao																										
	4000178			Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional																						
	065 CE N° 023-2013-MTC/20 (16.Set.13)			GR Callao																	4.300		300,000,000	217,371,406	217,371,405	100
	0150	1746	0118925	Mejoramamiento Tramo Iii B, Ovalo 200 Millas (km 19+000) A Saril		Kilómetro															0.043	0.043	300,000,000	217,371,406	217,371,405	100
	6000002			Supervisión y Liquidación de Obras																			19,148,714	19,148,713	100	
	065 CE N° 023-2013-MTC/20 (16.Set.13)			GR Callao																						
	0666	1885	0118925	Mejoramamiento Tramo Iii B, Ovalo 200 Millas (km 19+000) A Saril		Supervisión																				
	0658	1884	0118925	Mejoramamiento Tramo Iii B, Ovalo 200 Millas (km 19+000) A Saril		Supervisión																	19,148,714	19,148,713	100	
2055993 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Santiago de Chuco-Shorey																										
	4000178			Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional																						
	066 CE N° 018-2009-MTC/20 (24. Jun. 2009)			Con Minera Barrick - Asoc. Civil Neoandina Fondo																						
	0699	0907	0052911	Santiago De Chuco - Shorey		Kilómetro																				
2057905 Construccion y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz																										
	4000073			Construcción de la Red Vial Nacional																						
	0506	0915	0063508	Construccion Y Mejoramiento De La Carretera Ilave-mazocruz,		Kilómetro																	582,404	582,403	100	
	6000002			Supervisión y Liquidación de Obras																			582,404	582,403	100	
2057906 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Uni																										
	4000178			Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional	2,345																					
	0155	0923	0047962	Canta - Huallay	20	Kilómetro															800.170	32	221,068,704	147,766,473	147,288,383	100
	0156	0928	0051369	Lima Canta, Tr. Km 21.5 Km. 80 Y Km. 80 K	31	Kilómetro	1.054	1.863	3.146	3.433		1.032	0.183	0.811	2.622	0.485	1.430	0.659			0.279	1	153,044,704	78,353,102	77,875,014	99
	6000002			Supervisión y Liquidación de Obras																			9,124,231	9,973,205	9,264,514	93
	0158	0924	0052964	Supervision: Canta - Huallay		Supervisión																	7,126,400	5,337,904	4,629,214	87
	0157	0929	0052955	Supervision : Lima Canta, Tr. Km 21.5 Km. 80 Y Km. 80 Km. 10		Supervisión																	1,997,831	4,635,301	4,635,300	100
2058560 Construccion de la Via de Evitamiento de la Ciudad de Chimbote																										
	4000073			Construcción de la Red Vial Nacional																						
	0163	0937	0063502	Construccion De La Via De Evitamiento De La Ciudad De Chim		Kilómetro																	90,788,405			

## Anexo 4.2: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS

Responsable			Proy/Prod	Obra/Activ	Finalidad	Meta		Avance de la Meta Física												Logrado		Gasto					
Código D	Sec SIAF	Sec PFIS		Finalidad de la Meta	Programado POI 2014	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Logrado 2014	(%) 2014	PIA	PIM	Devengado	(%) 2014			
6000002 Supervisión y Liquidación de Obras																											
	0164	0938	0063501	Supervision De La Construccion De La Via De Evitamiento De L	Supervisión																5,173,245						
																					5,173,245						
2058698 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape-Cochabamb					1,502														1,426.255	95	102,738,183	167,956,143	167,956,140	100			
4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional					1,564														1,487.050	95	98,596,192	161,089,622	161,089,620	100			
061 CE N° 023-2008-MTC/20 (30.Set.2008) GR Cajamarca - CM MTC (28.dic.2007)																					76,002,997	107,154,322	107,154,321	100			
	0167	0955	0048005	Chota - Bambamarca - Hualgayoc	21	Kilómetro	0.465	0.594	4.020	0.359	0.360	1.801	1.200	4.350	1.554	0.606	2.954	1.695	19.959	94	76,002,997	107,154,322	107,154,321	100			
067 CE N° 012-2010-MTC/20 (03. May. 2010) - CE N° 024-2011-MTC/20 (26. Dic. 2011) con G																						1,635,831	1,635,830	100			
	0662	0942	0055848	Reh. Y Mej. Tr. Hualgayoc-yanacocha		Kilómetro																1,635,831	1,635,830	100			
	0168	0146	0048009	Cochabamba - Chota	5	Kilómetro	0.070	0.045	0.945	0.306	0.121	0.246	0.245	0.790	0.360	0.430	0.774	0.577	4.910	103	22,593,195	52,299,469	52,299,469	100			
6000002 Supervisión y Liquidación de Obras					41																4,141,991	6,866,521	6,866,519	100			
061 CE N° 023-2008-MTC/20 (30.Set.2008) GR Cajamarca - CM MTC (28.dic.2007)																						3,558,819	3,869,249	3,869,248	100		
	0170	0956	0052967	Supervision: Chota - Bambamarca - Hualgayoc		Supervisión															3,558,819	3,869,249	3,869,248	100			
	0169	0147	0052954	Supervision : Cochabamba - Chota	1	Supervisión															583,172	2,802,864	2,802,863	100			
		0943	54337	Supervision Dv Yanacocha-hualgayoc	1	Supervisión													1.000	1.000					100		
	0704	0948	0052981	Supervision: Llama - Cochabamba		Supervisión																194,408	194,408	194,408	100		
2058733 Construcción y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani -					2,379																3,381.361	142	149,923,041	433,633,523	433,633,522	100	
4000073 Construcción de la Red Vial Nacional					2,460																3,496.738	142	143,652,608	419,325,487	419,325,486	100	
	0181	0959	0063514	Construccion Y Mejoramiento Carretera Can	32	Kilómetro	2.834	9.612	0.939	7.188	7.018	4.382		0.180	4.373	4.203	2.239	2.645	45.615	142	143,652,608	321,444,982	321,444,982	100			
	0635	1553	0110957	Carretera Camana - Dv.quilca - Matarani - Ilo - Tacna Tramo M		Kilómetro																97,880,505	97,880,505	97,880,505	100		
6000002 Supervisión y Liquidación de Obras																						6,270,433	14,308,036	14,308,035	100		
	0182	0960	0063524	Supervision Carretera Camana - Dv.quilca - Matarani - Ilo - Tac		Supervisión																6,270,433	5,605,918	5,605,918	100		
	0636	1956	0115400	Supervision De La Carretera Camana - Dv.quilca - Matarani - Ilo		Supervisión																	8,702,118	8,702,118	100		
2062374 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cañete - Lunahuana					1,227																2,370.802	193	55,696,714	54,692,003	54,639,152	100	
4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional					1,309																2,544.800	194	51,450,302	50,952,498	50,899,647	100	
	0186	0503	0063498	Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carret	13	Kilómetro	0.026	0.191	0.311	0.524	0.520	1.123	2.487	3.789	2.074	4.006	6.317	4.081	25.448	194	51,450,302	50,952,498	50,899,647	100			
6000002 Supervisión y Liquidación de Obras					100																	4,246,412	3,739,505	3,739,505	100		
	0187	0504	0063497	Supervision De La Carretera Cañete - Lunah	1	Supervisión																4,246,412	3,739,505	3,739,505	100		
2078367 Mejoramiento de la Carretera Mala - Calango - La Capilla					31																	31.038	100	2,877,108	2,051,922	2,051,921	100
4000082 Mejoramiento de la Red Vial Nacional																						2,632,319	1,415,050	1,415,049	100		
	0194	0862	0055994	Mejoramiento Carretera Mala Calango La Capilla		Kilómetro																2,632,319	1,415,050	1,415,049	100		
6000002 Supervisión y Liquidación de Obras					100																	100.000	100	244,789	636,872	636,872	100
	0195	0873	0055364	Supervision Carretera Mala Calango La Cap	1	Supervisión													1.000	100	244,789	636,872	636,872	636,872	100		
2078371 Mejoramiento de la Carretera Satipo-Mazamari-Dv. Pangao- Puerto Oco					2,782																	2,941.751	106	90,806,556	91,464,062	91,464,062	100
4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional					2,943																	3,112.000	106	85,471,120	86,460,304	86,460,304	100
	0198	0967	0063521	Mejoramiento De La Carretera Satipo - Maz	29	Kilómetro		0.395	1.093	0.987	2.666	2.304	3.804	2.633	4.212	5.898	4.495	2.633	31.120	106	85,471,120	86,460,304	86,460,304	86,460,304	100		
6000002 Supervisión y Liquidación de Obras																							5,335,436	5,003,758	5,003,758	100	
	0199	0968	0063520	Supervision De La Carretera Satipo - Mazamari - Dv. Pangao -		Supervisión																5,335,436	5,003,758	5,003,758	100		
2078608 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huancavelica - Lircay																							85,350,566	85,350,566	85,350,566	100	
4000073 Construcción de la Red Vial Nacional																											
046 CC N° 013-2012-MTC/20 (04.Ago.12) Mun. Prov. Huancavelica																											
		1556		Construcción de la Carretera Huancavelica - Lircay; Tr. Km. 0+000 - Km.		Kilómetro																					
4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional																							78,572,067	78,572,067	78,572,067	100	
		0572	1557	0115285 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Huancavelica -		Kilómetro																	78,572,067	78,572,067	78,572,067	100	
6000002 Supervisión y Liquidación de Obras																							6,778,499	6,778,499	6,778,499	100	
046 CC N° 013-2012-MTC/20 (04.Ago.12) Mun. Prov. Huancavelica																											
		2016		Supervisión Carretera Huancavelica - Lircay; Tr. Km. 0+000 - Km. 1+550		Supervisión																					

## Anexo 4.2: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS

Responsable			Proy/Prod	Obra/Activ	Finalidad	Meta		Avance de la Meta Física												Logrado		Gasto					
Código D	Sec SIAF	Sec PFIS		Finalidad de la Meta	Programado POI 2014	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Logrado 2014	(%) 2014	PIA	PIM	Devengado	(%) 2014			
		0573	2017	0115422 Supervision De La Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera	Supervisión																	6,778,499	6,778,499	100			
2088774				Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huaura - Sayan - Churín	2,698														4,431.951	164	155,939,921	287,012,810	287,012,809	100			
		4000178		Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional	2,811														4,617.500	164	142,570,333	275,479,531	275,479,530	100			
		0206	0671	0083806 Carretera Huaura - Sayan - Churín	28	Kilómetro	2.165	2.695	2.566	3.633	1.529	6.542	5.700	5.410	5.242	3.176	4.488	3.029	46.175	164	142,570,333	275,479,531	275,479,530	100			
		6000002		Supervisión y Liquidación de Obras																	13,369,588	11,533,279	11,533,279	100			
		0207	1067	0095079 Supervision Carretera Huaura - Sayan - Churín	Supervisión																13,369,588	11,533,279	11,533,279	100			
2089761				Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Imperial-Mayocc-Ayacuch	2,185														1,286.863	59	91,690,843	83,289,023	83,289,022	100			
		4000178		Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional	2,312														1,362.000	59	86,036,100	78,694,253	78,694,252	100			
		0209	0972	0063523 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera	23	Kilómetro	0.581	0.540	0.849	0.861	0.492	0.651	1.121	0.598	1.061	2.030	1.186	3.649	13.620	59	86,036,100	78,694,253	78,694,252	100			
		6000002		Supervisión y Liquidación de Obras																	5,654,743	4,594,770	4,594,770	100			
		0212	0973	0063522 Supervision Carretera Imperial-mayocc-ayacucho, Tramo Mayo	Supervisión																5,654,743	4,594,770	4,594,770	100			
2090567				Construccion del Tunel Yanango y Accesos	10,000																26,160,000	16,487,924	16,487,924	100			
		4000073		Construcción de la Red Vial Nacional	10,000																26,160,000	16,487,924	16,487,924	100			
		0216	1273	0053045 Tunel Yanango Y Accesos	100	Metro															26,160,000	16,487,924	16,487,924	100			
		6000002		Supervisión y Liquidación de Obras																							
		0682	1274	0052995 Supervision: Tunel Yanango Y Accesos	Supervisión																						
2094428				Construccion de Pasos a Desnivel Autopista Ramiro Priale - Av. Las Torres y Carretera Cen																		129,954	129,953	100			
		6000002		Supervisión y Liquidación de Obras																		129,954	129,953	100			
		0735	0165	0064446 Supervision Intercambio Vial Las Torres	Supervisión																	129,954	129,953	100			
2106854				Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Andahuaylas - Pampachiri - Negromayo																		9,748,480					
		4000178		Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional																		8,960,000					
		0228	1559	0110956 Carretera Andahuaylas - Pampachiri - Negromayo Tramo Andal	Kilómetro																	8,960,000					
		6000002		Supervisión y Liquidación de Obras																		788,480					
		0230	1748	0115399 Supervision De La Carretera Andahuaylas -	1	Supervisión																788,480					
2109837				Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Dv. La Tina-La Tina-Surpampa-Chirinos-Cachaquito																		89,011		6,887,051	6,887,048	100	
		4000178		Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional																		97,400		6,293,867	6,293,865	100	
		0574	0989	0050184 Division La Tina - La Tina - Surpampa - Chirinos - Cachaquito	Kilómetro											0.079	0.238	0.657	0.974				6,293,867	6,293,865	100		
		6000002		Supervisión y Liquidación de Obras																		593,184	593,183	100			
		0575	0990	0052978 Supervision: Dv. La Tina - La Tina - Surpampa - Chirinos - Cachaquito	Supervisión																	593,184	593,183	100			
2110320				Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermudez - San Alejandro																							
		4000178		Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional																							
		0648	0993	0102190 Rehabilitación Y Mejoramiento Del Tramo Puerto Bermudez - Ciudad Constitución	Kilómetro																						
		0646	0996	0102189 Rehabilitación Y Mejoramiento Del Tramo Ciudad Constitución - Puerto Sungaro	Kilómetro																						
		0677	1562	0102195 Rehabilitación Y Mejoramiento Del Tramo Puerto Sungaro - San Alejandro	Kilómetro																						
		6000002		Supervisión y Liquidación de Obras																							
		0678	0373	0102211 Supervision Del Tramo Puerto Sungaro - San Alejandro	Supervisión																						
		0647	1848	0102215 Supervision Del Tramo Ciudad Constitución - Puerto Sungaro	Supervisión																						
		0649	1849	0102212 Supervision Del Tramo Puerto Bermudez - Ciudad Constitución	Supervisión																						
2110581				Mejoramiento de la Carretera San Marcos - Cajabamba-Sausacocho	2,132																	2,858.191	134	141,402,087	149,317,363	149,317,362	100
		4000178		Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional	2,248																	3,021.000	134	130,927,858	141,270,289	141,270,288	100
		0234	1001	0102177 Mejoramiento Del Tramo San Marcos - Cajabamba	22	Kilómetro	3.485	1.475	2.298	2.466	0.936	2.575	2.876	3.057	4.052	2.934	3.169	0.888	30.210	134	130,927,858	141,270,289	141,270,288	100			
		6000002		Supervisión y Liquidación de Obras	100																	10,474,229	8,047,074	8,047,073	100		
		0235	1708	0102178 Supervision Del Tramo San Marcos - Cajabamba	1	Supervisión																10,474,229	8,047,074	8,047,073	100		
2110692				Construccion del Puente Cajabamba y Accesos	1,002																	601.795	60	499,616	499,614	100	
		4000179		Construcción de Puentes	1,214																	743.400	61	404,448	404,447	100	
		0552	1189	0056475 Construccion Del Puente Cajabamba	12	Metro	0.750	1.095	0.729	2.547	1.419	0.369	0.525									7,434	61	404,448	404,447	100	

## Anexo 4.2: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS

Responsable				Proy/Prod	Obra/Activ	Finalidad	Meta		Avance de la Meta Física												Logrado		Gasto				
Código D	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	Programado POI 2014	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Logrado 2014	(%) 2014	PIA	PIM	Devengado	(%) 2014				
			6000002 Supervisión y Liquidación de Obras	100																		95,168	95,167	100			
	0553	1190	0063505 Supervision Construccion Del Puente Cajab	1	Supervisión																	95,168	95,167	100			
			2132705 Rehabilitación de la Carretera Desvío Las Vegas - Tarma	1,485														1,260.662	85	4,678,348	24,059,513	24,059,513	100				
			4000091 Rehabilitación de la Red Vial Nacional	1,580														1,340.000	85	4,081,146	22,520,123	22,520,123	100				
	0256	1088	0055850 Reh. Y Mej. Dv. Las Vegas-tarma	16	Kilómetro				1.627	3.098	4.795	3.879						13.400	85	4,081,146	22,520,123	22,520,123	100				
			6000002 Supervisión y Liquidación de Obras	100														100.000	100	597,202	1,539,390	1,539,390	100				
	0257	1089	0055713 Supervision Dv. Las Vegas-tarma	1	Supervisión											1.000		1.000	100	597,202	1,539,390	1,539,390	100				
			2134846 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Emp. R01N Rio Seco - El	1,660														1,503.361	91		24,217,352	24,217,350	100				
			4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional	1,785														1,615.900	91		22,419,475	22,419,474	100				
	0507	1053	0094790 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carret	18	Kilómetro	2.114	3.629	2.399	3.442	1.802	1.649	0.647	0.477					16.159	91		22,419,475	22,419,474	100				
			6000002 Supervisión y Liquidación de Obras	100														100.000	100		1,797,877	1,797,876	100				
	0508	1054	0063503 Supervision De La Carretera Emp. R01n Rio	1	Supervisión											1.000		1.000	100		1,797,877	1,797,876	100				
			2134881 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Yauri-negromayo-oscollo	2,118														2,301.963	109	77,426,379	71,928,529	71,928,528	100				
			4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional	2,261														2,457.800	109	71,536,039	67,367,889	67,367,888	100				
	0260	1048	0063510 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carret	23	Kilómetro	0.006	0.400	0.880	0.799	2.804	2.506	4.084	5.499	3.109				24.578	109	71,536,039	67,367,889	67,367,888	100				
			6000002 Supervisión y Liquidación de Obras																		5,890,340	4,560,640	4,560,640	100			
	0261	1049	0063509 Supervision Carretera Yauri-negromayo-oscollo-imata, Tramo D		Supervisión																5,890,340	4,560,640	4,560,640	100			
			2146291 Construcción de la Ampliación de una Segunda Calzada del Tramo Dv. A	566														227.889	40	66,639,102	26,728,425	26,728,424	100				
			4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional	613														246.900	40	65,200,625	24,670,397	24,670,397	100				
	0264	0100	0063529 Construcción De La Ampliación De La Segua	6	Kilómetro					0.013	0.066	0.074	0.951	0.351	0.270	0.636	0.109	2.469	40	65,200,625	24,670,397	24,670,397	100				
			6000002 Supervisión y Liquidación de Obras																		1,438,477	2,058,028	2,058,028	100			
	0265	0101	0063528 Supervision De La Ampliación De La Segunda Calzada Del Tra		Supervisión																1,438,477	2,058,028	2,058,028	100			
			2146292 Construcción del Nuevo Puente Pisac y accesos																								
			4000179 Construcción de Puentes																								
	0589	1248	0056474 Construcción Del Puente Pisac	6	Metro																						
			6000002 Supervisión y Liquidación de Obras																								
		1249	0056476 Supervision De La Construcción Del Puente	1	Supervisión																						
			2155808 Mejoramiento de la Carretera Rodríguez De Mendoza - Empalme Ruta F	100																	29,667,011	1,877,595	1,877,595	100			
			4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional																			29,667,011					
	0267	1323	0052879 Rodríguez De Mendoza - Empalme Ruta Pe-5n, Tramo Selva A		Kilómetro																	29,667,011					
			6000002 Supervisión y Liquidación de Obras	100																		1,877,595	1,877,595	100			
	0653	1324	0052968 Supervision De Carretera Rodríguez De Men	1	Supervisión																	1,877,595	1,877,595	100			
			2159402 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Imperial - Pampas																			98.150	50,518,415	50,518,414	100		
			4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional																			107.600	46,081,693	46,081,693	100		
	0578	1591	0132838. Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Imperial Pamp		Kilómetro											0.427	0.649					1.076	46,081,693	46,081,693	100		
			6000002 Supervisión y Liquidación de Obras																				4,436,722	4,436,721	100		
	0579	1957	0115423 Supervision De La Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carret		Supervisión																		4,436,722	4,436,721	100		
			2166949 Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Izcuchaca-Huanta, Tramo Izcuchaca - Mayoc																			100,000,000					
			4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional																			100,000,000					
	0273	1599	0115281 Rehabilitación Y Mejoramiento Carretera Izcuchaca-huanta Tra		Kilómetro																	100,000,000					
			2173121 Longitudinal de La Sierra Norte, Tramo Chota-Cochabamba-Cutervo-Santo Domingo de La																			103,700,000	48,589,386	48,589,386	100		
			4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional																			103,700,000	48,589,386	48,589,386	100		
	0276	1604	0118924 Rehabilitación Y Mejoramiento Tramo Cochabamba - Cutervo -		Kilómetro																	103,700,000	48,589,386	48,589,386	100		
			2179050 Rehabilitación de la Carretera Panamericana Norte Tramo III Km 886+60	11,167																		7,416.806	66	217,000,000	49,856,254	49,856,253	100
			4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional	11,600																		7,703.000	66	217,000,000	47,979,550	47,979,549	100
	069		Acuerdo DGCT y COVIAL (15. Ago. 2013)																			217,000,000	47,979,550	47,979,549	100		

## Anexo 4.2: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS

Responsable			Proy/Prod	Obra/Activ	Finalidad	Meta		Avance de la Meta Física												Logrado		Gasto			
Código D	Sec SIAF	Sec PFIS		Finalidad de la Meta	Programado POI 2014	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Logrado 2014	(%) 2014	PIA	PIM	Devengado	(%) 2014	
	0278	1712	0115947	Rehabilitación De La Carretera Panamericana	116	Kilómetro	21.756	27.952	16.467	4.585	2.140	2.373	1.758						77.030	66	217,000,000	47,979,550	47,979,549	100	
	6000002			Supervisión y Liquidación de Obras	100														100.000	100		1,876,704	1,876,704	100	
	069			Acuerdo DGCT y COVIAL (15. Ago. 2013)																		1,876,704	1,876,704	100	
	0514	1693	0115947	Rehabilitación De La Carretera Panamericana	1	Supervisión									1.000				1.000	100		1,876,704	1,876,704	100	
	2188747			Rehabilitación de la Carretera Panamericana Norte Tramo II: Km. 557+0	17,451														15,570.842	89		151,288,382	151,288,381	100	
	4000091			Rehabilitación de la Red Vial Nacional	18,540														16,542.600	89		142,401,286	142,401,286	100	
	073			Acuerdo DGCT y COVISOL (21. Mar. 2014)																		142,401,286	142,401,286	100	
	0618	1714	0131531	Rehabilitación De La Carretera Panamericana	185	Kilómetro					0.626	11.338	5.669	35.531	28.147	21.457	29.697	32.959	165.426	89		142,401,286	142,401,286	100	
	6000002			Supervisión y Liquidación de Obras																		8,887,096	8,887,096	100	
	0654	1851	0131532	Supervision Rehabilitacion De La Carretera Panamericana Nort		Supervisión																8,887,096	8,887,096	100	
	2196783			Rehabilitación y Mejoramiento de la vía de Evitamiento a la ciudad de Piura (IIRSA Norte)															174.632			69,812,384	69,812,383	100	
	4000073			Construcción de la Red Vial Nacional															176.170			68,402,798	68,402,797	100	
	0695	1735	0144507	Construcción De La Obra Adicional Intercambio Vial Piura		Kilómetro																57,958,581	57,958,581	100	
	0721	2067	0132473	Construcción De La Vía De Evitamiento De Piura		Kilómetro			4.130	1.910		1.910	1.578	2.010					11.538			10,444,217	10,444,216	100	
	6000002			Supervisión y Liquidación de Obras															100.000			1,409,586	1,409,586	100	
	0694	1736	0144508	Supervisión Vía De Evitamiento De Piura		Supervisión									1.000				1.000			1,409,586	1,409,586	100	
	0696	1737	0144509	Supervisión Obra Adicional Intercambio Vial Piura		Supervisión																			
	2234984			Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri																					
	4000178			Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional																					
	0651	1579	0115032	Obra Carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri		Kilómetro																			
	6000002			Supervisión y Liquidación de Obras																					
	0652	1852	0115397	Supervision De Carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata		Supervisión																			

**Anexo 4.3: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS**

Código D	Sec SIAF	Sec PFIS	Responsable	Proy/Prod	Obra/Activ	Finalidad	Meta		Avance de la Meta Física												Logrado		Gasto			
							Programado POI 2014	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Logrado 2014	(%) 2014	PIA	PIM	Devengado	(%) 2014
20.6			Unidad Gerencial de Estudios				15.87												66.51	419	45,798,863	54,287,409	54,286,760	100		
2001621			Estudios de Pre-Inversion				36.12											28.90	80	20,659,146	10,176,151	10,176,143	100			
6000001			Expediente Técnico																							
072			CC N° 006-2014-MTC/20 (23.May.2014) con GR La Libertad																							
	1596		Estudio Definitivo de la Carretera Calemar-Abra El Naranjillo (Inc. Puente Calemar)				0.40	Estudio				0.100				0.500		0.60	150							
6000013			Estudios de Factibilidad				35.39											16.21	46	11,196,572	7,977,351	7,977,349	100			
016			CC N° 27-2009-MTC/20 (27.Ago.09) GR La Libertad																							
	0063		Chagual-Tayabamba-Puente Huacrachuco (Factibilidad-Definitivo)					Estudio				0.050			0.050			0.10								
027			CC N° 24-2007-MTC/20 (22.Nov.07) con GR Huancavelica																							
	0130		50514 Estudio De Factibilidad De La Carretera Huancavelica - Santa Ines - Empalme Ruta 24 A Via Los Libertadores					Estudio									0.100	0.10								
028			CC N° 004-2007-MTC/20 (28.Feb.07) con UNI																							
	0132		0103923 Estudio De Factibilidad Carretera Balzas-chachapoyas-rodriguez De Mendoza, Tramo Iii: Tingo -dv Ingenio (22.4km), Tramo V: Chachapoyas-dv Moli					Estudio																		
038			Convenio MINCETUR																							
	1349		Estudio de Factibilidad de la Vía de Evitamiento Ollantaytambo					Estudio																		
040			CC N° 008-2011-MTC/20 (17.May.11) GR Cusco																							
	1100		Estudio de Factibilidad de la Vía de Evitamiento Cusco					Estudio																		
048			CC N° 01-2012- MTC/20 (19.Ene.12) Mun. Prov. Santa Cruz - Minera La Zanja S.R.L. - ONG Facilitadores para																							
	0644		0050520 Estudio De Factibilidad Puente El Cumbil - Santa Cruz De Succhubamba - Chancay Baños - Emp. Ruta Pe - Tunel Chotano				0.40	Estudio				0.150						0.15	38							
055			CE N° 01-2013-MTC/20 (10/01/2013) MP Chupaca																							
	1667		Estudio de Factibilidad de la Carretera: Chupaca - Pilcomayo (MD Chupaca)					Estudio				0.150	0.200	0.100				0.45								
056			CM N° 008-2012-MTC/20 (25.Jun.12) - CE N° 001-2012-MTC/20 (25.Jun.12) con Mun. Dist. Echarati																							
	1819		Estudio de Factibilidad Dv. Echarati - Chahuares - Palma Real					Estudio																		
059			CCI N° 019-2013-MTC/20 (31.Jul.13) Munic. Dist. de San Miguel																							
	0500	1706	0117092 Construccion De La Av Costa Verde.tramo Avenidad Rafael Escardo-jiron Viru, Distrito De San Miguel-lima - Lima					Estudio																		
	0497	0021	0050519 Estudio De Factibilidad Para La Construccion Y Mejoramiento De La Carretera Chimbote - Tocache; Sector : Yungaypampa - Tres Cruces - Sihuas -					Estudio									0.050	0.05		370,497	370,497	100				
	0498	0203	0050527 Estudio De Factibilidad De La Autopista Juliaca - Puno					Estudio												97,416	97,415	100				
	0005	0415	0050524 Estudio De Factibilidad Y Definitivo Pallasca-mollepata-mollebamba-santiago De Chuco-emp. Ruta 10, Tramo : Santiago De Chuco - Cachicadan - Mo				0.20	Estudio												368,077						
	0004	0416	0050515 Estudio De Factibilidad De La Carretera Izcuchaca - Mayocc					Estudio												92,336						
	0465	0417	0050518 Estudio De Factibilidad Huallanca - Caraz					Estudio																		
	0006	0418	0050528 Estudio De Factibilidad Y Definitivo Oyon - Ambo				0.10	Estudio			0.050	0.050						0.10	100	2,475,068	602,347	602,347	100			
	0008	0474	0089014 Estudio De Factibilidad Carretera Santa Teresa-puente Central Hidroeléctrica Machupicchu				0.40	Estudio	0.100			0.100	0.200				0.200	0.100	0.70	175	974,498	555,785	555,784	100		

**Anexo 4.3: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS**

Código D	Sec SIAF	Sec PFIS	Responsable	Proy/Prod	Obra/Activ	Finalidad	Meta		Avance de la Meta Física										Logrado		Gasto						
							Programado POI 2014	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Logrado 2014	(%) 2014	PIA	PIM	Devengado	(%) 2014	
	0011	0639	0103433	Estudio De Factibilidad De La Carretera	Dv. Cerro De Paso - Tingo María	0.40	Estudio											0.110	0.020	0.13	33	2,381,141	6,351,306	6,351,306	100		
	0012	0641	0103434	Estudio De Factibilidad De La Carretera	Puente Ricardo Palma-la Oroya Variante Emp. Pe-022 Km. 101+379(rio Blanco)-emp. Ruta Pe-3s Km. 21+918	0.20	Estudio															706,752					
	0013	0903	0103435	Estudio De Factibilidad De La Carretera	El Reposo-saramiriza Tramo: Duran-puente Wawico-nieva-nuevo Seasme-saramiriza	0.15	Estudio															550,000					
	0009	0982	0089053	Estudio Factibilidad Construccion Y Mejoramiento De La Carretera	Central Tramo Autopista Ramiro Priale - Puente Ricardo Palma (inc Cajamarquil	0.40	Estudio															500,000					
	0014	1078	0103438	Estudio De Factibilidad De La Carretera	Ruta N Pe-08, Emp. Pe-1n(ciudad De Dios) - Emp. Pe-3n(cajamarca)	0.30	Estudio															1,908,700					
		1118	0089051	Estudio Factibilidad Carretera Binacional	Pucallpa-cruzeiro Do Sul Tramo Pucallpa -frontera Brasil	0.25	Estudio																				
	0007	1124	0055305	Estudio Factibilidad De La Via De Evitamiento	A La Ciudad De Juliaca	0.30	Estudio															1,080,000					
		1276	0089052	Estudio Factibilidad Carretera	Canchaque-huancabamba	0.15	Estudio																				
	0010	1345	0089057	Estudio Factibilidad Via De Evitamiento	De La Ciudad De Tocache	0.15	Estudio															160,000					
	0499	1346	0089054	Estudio Factibilidad De Carretera	Chincha - Villa De Arma - Huancavelica Tramo Palca - Plazapata		Estudio																				
		1923		Factibilidad de carretera:	PE-1SF- Emp. PE-1S - Dv. Pisco - Dv. San Andres - Emp. PE-28 (Dv. Paracas) 15.40 Km.	0.20	Estudio																				
		1942		Factibilidad Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera	Emp. Ruta 18A (Pte. Rancho) - Chaglla - Rumichaca - Emp. PE-5NA (Dv. Codo de Pozuzo); Tramo: Puente Rancho - Rumichaca	0.20	Estudio																				
		1950		Factibilidad construccion Via Evitamiento	antigua Panamericana Norte, Tr. Jayanca Mochumi	0.15	Estudio																				
		2137		Estudio de Factibilidad Construcción de la Segunda Calzada de la Carretera	Piura - Paíta		Estudio									1.000						1.00					
		2140		Estudio de Factibilidad para la Construcción de la Segunda Calzada de la	Via de Evitamiento Piura - Carretera Panamericana Norte Tramo Km. 988+00 al Km. 1001+924		Estudio									1.000						1.00					
	6000032			Estudios de Pre-Inversión		39.56																66.78	169	9,462,574	374,957	374,956	100
	005	CC N° 25-2008-MTC/20 (23.Oct.08)	GR Piura																								
		0764	Canchaque-Huancabamba				Estudio	0.050		0.050												0.10					
	033	CMTC (18.Ene.11) RM N° 24-2011-MTC/20	Chinalco/Deviandes																								
		0842	Construcción de la Variante de la Carretera Central	Km. 133+000- Km. 143+000		0.35	Estudio																				
	034	CC N° 022-2011-MTC/20 (07.Dic.11)	GR Piura																								
		1383	Estudio de Perfil de la carretera	Emp. PE-1N - Santa Ana - Tambogrande			Estudio			0.050	0.050											0.10					
	040	CC N° 008-2011-MTC/20 (17.May.11)	GR Cusco																								
		0803	Estudio De Perfil Via de Evitamiento	Cusco			Estudio				0.100											0.10					
	044	CC N° 020-2012-MTC/20	GR Moquegua																								







**Anexo 4.3: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS**

Código D	Responsable		Proy/Prod	Obra/Activ	Finalidad	Meta		Avance de la Meta Física										Logrado		Gasto				
	Sec SIAF	Sec PFIS				Programado POI 2014	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Logrado 2014	(%) 2014	PIA	PIM	Devengado
	0151	0662	0055700	Estudio Definitivo Tr. Santa Ines-pampano		0.15	Estudio														1,280,080			
2057739				Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ica - Los Molinos - Tambillos		50.00												25.00	50	289,910	118,138	118,137	100	
			6000001	Expediente Técnico		50.00												25.00	50	289,910	118,138	118,137	100	
	0154	0910	0050571	Estudio Definitivo De Carretera Ica - Los Molinos - Tambillo		0.50	Estudio					0.150		0.100				0.25	50	289,910	118,138	118,137	100	
2058733				Construcción y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna																				
			6000001	Expediente Técnico																				
			011	CMTC (11.Mar.08) con GR Arequipa, Moquegua y Southern Peru Cooper Corporation - CE N° 032-2010-MTC/2																				
		0761		Matarani - El Arenal-Punta de Bombón (recapeco)		0.30	Estudio	0.100	0.100									0.20	67					
2078363				Mejoramiento de la Carretera Chuquicara - Puente Quiroz - Taucá - Cabana - Huandoval - Pall		20.00												10.00	50	17,051	231,785	231,785	100	
			6000001	Expediente Técnico		20.00												10.00	50	17,051	231,785	231,785	100	
	0193	0155	0050597	Estudio Definitivo De Tramo Taucá (km. 145 000) - Pallasca (km. 201 200)		0.20	Estudio									0.100				17,051	231,785	231,785	100	
2078442				Mejoramiento del Puente Bocapan y Accesos		25.00															25,682	25,681	100	
			6000001	Expediente Técnico		25.00															25,682	25,681	100	
	0479	0157	0055452	Estudio Definitivo Del Puente Bocapan Y Accesos		0.25	Estudio														25,682	25,681	100	
2078481				Mejoramiento y Ampliación del Puente Tumbes y Accesos																	23,518	23,517	100	
			6000001	Expediente Técnico																	23,518	23,517	100	
	0480	0158	0050590	Estudio Definitivo De Puente Tumbes Y Accesos			Estudio														23,518	23,517	100	
2078608				Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huancavelica - Lircay																				
			6000001	Expediente Técnico																				
			046	CC N° 013-2012-MTC/20 (04.Ago.12) Mun. Prov. Huancavelica																				
		1116		Estudio Definitivo de La Carretera Huancavelica - Lircay; TRAMO: KM. 0+000 - KM 1+550		0.10	Estudio																	
			047	CC N° 017-2012-MTC/20 Compañía Buena Ventura y GR Huancavelica																				
		1117		Estudio Definitivo de La Carretera Huancavelica - Lircay; TRAMO: KM 1+550 - KM 77+000		0.20	Estudio																	
2088774				Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huaura - Sayan - Churín																				
			6000001	Expediente Técnico																				
			007	CE N° 043-2009-MTC/20 (12. Nov. 2009) con Minerías Buenaventura, Raura y Los Queñuales																				
		1628		Puente Tingo - Churín		0.60	Estudio	0.350					0.150			0.050		0.55	92					
2089761				Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Imperial-Mayocc-Ayacucho Tramo Mayocc-Huanta																	2,266	2,266	100	
			6000001	Expediente Técnico																	2,266	2,266	100	
	0683	0161	0055705	Estudio Definitivo Tr. Mayocc - Huanta			Estudio														2,266	2,266	100	
2090567				Construcción del Tunel Yanango y Accesos														30.00			224,921	224,921	100	
			6000001	Expediente Técnico														30.00			224,921	224,921	100	
	0481	0163	0050600	Estudio Definitivo De Tunel Yanango			Estudio	0.100	0.100		0.100							0.30			224,921	224,921	100	
2093846				Rehabilitación de la Carretera Tacna-Tarata-Mazocruz, Tramo Tarata-Capazo																				
			6000001	Expediente Técnico																				
		0510	0050595	Estudio Definitivo De Tarata - Capazo			Estudio																	
2094971				Rehabilitación del Eje Vial N° 01 Piura - Guayaquil, Peru - Ecuador, 21 Intervenciones Sector Peru																				
			6000001	Expediente Técnico																				
			031	CC S/N 2009-MTC/20 (11.Set.09) Fondo Binacional																				
		0777		Puente Heroés del Cenepa			Estudio	0.100										0.10						
		0847		Definitivo Ponton Km. 1217 - Eje Vial N° 01 Piura Guayaquil			Estudio				0.100							0.10						
		0849		Definitivo Definitivo Puente El Abegal			Estudio				0.200							0.20						
2106854				Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Andahuaylas - Pampachiri - Negromayo		20.00												20.00	100	440,474	262,144	262,143	100	

**Anexo 4.3: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS**

Código D	Responsable		Obra/Activ	Finalidad	Meta		Avance de la Meta Física											Logrado		Gasto			
	Sec SIAF	Sec PFIS			Programado POI 2014	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Logrado 2014	(%) 2014	PIA	PIM	Devengado
6000001	Expediente Técnico				20.00													20.00	100	440,474	262,144	262,143	100
	0229	1042	0073471	Estudio Definitivo Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Andahuaylas Pampachiri Negro Mayo Tramo Andahuaylas - Huancabamba (aeropuerto)	0.20	Estudio	0.100				0.100							0.20	100	440,474	262,144	262,143	100
2109832	Construcción del Puente Santa María de Nieva y Accesos																	20.00			116,082	116,081	100
6000001	Expediente Técnico																	20.00			116,082	116,081	100
	057 CC N° 018-2010-MTC/20 (09.Jun.10) Fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo Perú - Ecuador																				116,082	116,081	100
	0482	0192	0050589	Estudio Definitivo De Puente Santa María De Nieva Y Accesos		Estudio										0.200		0.20			116,082	116,081	100
2109837	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Dv. La Tina-La Tina-Surpampa-Chirinos-Cachaquito																	5.00			234,659	234,659	100
6000001	Expediente Técnico																	5.00			234,659	234,659	100
	0510	0193	0050570	Estudio Definitivo De Carretera Dv. La Tina - La Tina - Surpampa - Chirinos - Cachaquito		Estudio			0.050									0.05			234,659	234,659	100
2110320	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermudez - San Alejandro																	10.00		127,648	206,591	206,590	100
6000001	Expediente Técnico																	10.00		127,648	206,591	206,590	100
	0487	0515	0050592	Estudio Definitivo De Puerto Bermudez - San Alejandro, Tr: Puerto Bermudez - Ciudad Constitución		Estudio				0.050	0.050							0.10			206,591	206,590	100
	0486	0516	0050591	Estudio Definitivo De Puerto Bermudez - San Alejandro; Tr: Ciudad Constitución - Puerto Sungaro		Estudio	0.050		0.050									0.10					
	0233	0517	0050593	Estudio Definitivo De Puerto Bermudez - San Alejandro, Tr: Puerto Sungaro - San Alejandro	0.20	Estudio				0.100							0.050	0.15	75	127,648			
2110581	Mejoramiento de la Carretera San Marcos -Cajabamba-Sausacocho																				91,593	91,593	100
6000001	Expediente Técnico																				91,593	91,593	100
	0679	0518	0050574	Estudio Definitivo De Carretera San Marcos-cajabamba-Huamachuco, Tr: San Marcos-cajabamba		Estudio															91,593	91,593	100
	0490	0519	0050569	Estudio Definitivo De Cajabamba-sausacocho		Estudio																	
2112863	Construcción del Puente Chacanto y Accesos																						
6000001	Expediente Técnico																						
	0484	0524	0050585	Estudio Definitivo De Puente Chacanto Y Accesos		Estudio																	
2115627	Construcción del Puente Malcas y accesos																						
6000001	Expediente Técnico																						
	015 CMTc (28.Dic.07) CE N° 05-2009-MTC/20 (13.Mar.09) GR Cajamarca																						
	0072			Puente Malcas (Cruce del Rio Negro con la carretera San Marcos-Cajabamba-Huamachuco)		Estudio																	
2131925	Carretera Villarica-Puerto Bermudez				30.00													45.00	150	1,998,428	2,585,761	2,585,761	100
6000001	Expediente Técnico				30.00													45.00	150	1,998,428	2,585,761	2,585,761	100
	0247	1128	0089045	Estudio Definitivo Villa Rica - Puerto Bermudez	0.30	Estudio				0.100			0.350					0.45	150	1,998,428	2,585,761	2,585,761	100
2132692	Construcción del Puente Pomachaca y Accesos																	10.00			29,227	29,227	100
6000001	Expediente Técnico																	10.00			29,227	29,227	100
	0483	1221	0050587	Estudio Definitivo De Puente Pomachaca Y Accesos		Estudio			0.050	0.050							0.10			29,227	29,227	100	
2132703	Construcción del Puente Tingo y Accesos				40.00													25.00	63	30,690	40,496	40,496	100
6000001	Expediente Técnico				40.00													25.00	63	30,690	40,496	40,496	100
	0251	1219	0050579	Estudio Definitivo De Construcción Puente Tingo Y Accesos	0.40	Estudio	0.150		0.100								0.25	63	30,690	40,496	40,496	100	
2132704	Construcción del Puente Crisnejas y Accesos																				2,984		
6000001	Expediente Técnico																				2,984		

**Anexo 4.3: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS**

Código D	Sec SIAF	Sec PFIS	Responsable	Proy/Prod	Obra/Activ	Finalidad	Meta		Avance de la Meta Física												Logrado		Gasto			
							Programado POI 2014	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Logrado 2014	(%) 2014	PIA	PIM	Devengado	(%) 2014
	0254	1210				0050578 Estudio Definitivo De Construccion Puente Crisnejas Y Accesos		Estudio														2,984				
2155808						Mejoramiento de la Carretera Rodríguez De Mendoza - Empalme Ruta Pe-5n La Calzada, Tra	25.00													25.00	100		141,394	141,393	100	
						6000001 Expediente Técnico	25.00													25.00	100		141,394	141,393	100	
	0485	1320				0073469 Estudio Definitivo Para El Mejoramiento De Carretera Rodríguez De Mendoza-empalme Ruta N° Pe-5n, Tramo: Selva Alegre-empalme Ruta Pe-5n (la Ca	0.25	Estudio			0.250									0.25	100		141,394	141,393	100	
2158699						Rehabilitación de la Carretera Chilca - Sapallanga - Pucara - Pazos - dv. Pampas: Tramo II Pucara - Pazos y Tramo III Pazos - dv. Pampas																360,000				
						6000001 Expediente Técnico																360,000				
	0268	1072				0089044 Estudio Definitivo Carretera Chilca - Sapallanga - Pucara - Pazos - Dv. Pampas: Tramo li Pucara - Pazos Y Tramo lii Pazos - Dv. Pampas	0.75	Estudio														360,000				
2158700						Construcción de la Vía de Evitamiento de la Ciudad de Abancay	40.00													40.00	100	1,921,000	667,209	667,209	100	
						4000073 Construcción de la Red Vial Nacional																1,921,000				
	0269	1810				0079209 Estudio Definitivo Via De Evitamiento De La Ciudad De Abancay		Genérico														1,921,000				
						6000001 Expediente Técnico	40.00													40.00	100		667,209	667,209	100	
	0492	1344				0079209 Estudio Definitivo Via De Evitamiento De La Ciudad De Abancay	0.40	Estudio				0.250	0.150							0.40	100		667,209	667,209	100	
2159402						Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Imperial - Pampas																				
						6000001 Expediente Técnico																				
	037					CC N° 018-12-MTC/20 (24.Set.12) GR Hvcu, Emp. Cerro del Aguila y Consorcio Rio Mantaro																				
		1050				Imperial - Pampas	0.10	Estudio																		
2166949						Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Izcuchaca-Huanta, Tramo Izcuchaca - Mayocc																3,509,050				
						6000001 Expediente Técnico																3,509,050				
	0274	1318				0103436 Estudio Definitivo Carretera Izcuchaca-huanta Tramo Izcuchaca-mayocc	0.40	Estudio														3,509,050				
2167895						Mejoramiento y Rehabilitación de la carretera Mazamari - Pangoa - Cubantía	40.00													50.00	125	1,818,784	1,260,869	1,260,868	100	
						6000001 Expediente Técnico	40.00													50.00	125	1,818,784	1,260,869	1,260,868	100	
	0275	1340				0104939 Estudio Definitivo Carretera Mazamari - Pangoa - Cubantía	0.40	Estudio				0.100	0.150	0.100			0.050	0.100		0.50	125	1,818,784	1,260,869	1,260,868	100	
2177209						Mejoramiento de la Carretera Huánuco - Conococha, Sector: Huánuco-La Unión-Huallanca, R	30.00															3,048,670	2,130,384	2,130,383	100	
						6000001 Expediente Técnico	30.00															3,048,670	2,130,384	2,130,383	100	
	0277	1338				0107542 Estudio Definitivo Mejoramiento Carretera Huanuco-conococha, Sector: Huanuco-la Union-huallanca, Ruta Pe-3n	0.30	Estudio														3,048,670	2,130,384	2,130,383	100	
2233842						Construcción de la Autopista Puno - Juliaca																	1,592,951	1,592,951	100	
						6000001 Expediente Técnico																	1,592,951	1,592,951	100	
	0673	1122				0112725 Estudios Definitivos Autopista Juliaca - Puno		Estudio															1,592,951	1,592,951	100	
2233958						Construcción y mejoramiento de la Carretera Chimbote - Tocache, Sector Yungaypampa - Tres Cruces - Sihuas																				
						6000001 Expediente Técnico																				
		0911				Carretera Chimbote - Tocache, Sector : Yungaypampa - Tres Cruces - Sihuas	0.40	Estudio																		
2234355						Mejoramiento de la carretera Oyon - Ambo	55.00													50.00	91	2,475,068	1,106,137	1,106,137	100	
						6000001 Expediente Técnico	55.00													50.00	91	2,475,068	1,106,137	1,106,137	100	
	0281	1574				0112708 Estudio Definitivo Mejoramiento De La Carretera Oyon - Ambo	0.55	Estudio				0.050		0.250	0.100	0.100				0.50	91	2,475,068	1,106,137	1,106,137	100	
2234982						Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chagual - Tayabamba - Puente Huacrachuco																				





### Anexo 4.3.1 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS-Liberación de Terrenos

Código D	Sec SIAF	Sec PFIS	Responsable	Proy/Prod	Obra/Activ	Finalidad	Meta		Avance de la Meta Física												Logrado		Gasto			
							Programado POI 2014	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Logrado 2014	(%) 2014	PIA	PIM	Devengado	(%) 2014
20.6.3 Unidad Gerencial de Estudios - Libre Disponibilidad de Terrenos							2,057														593.897	29	103,000,000	126,944,968	126,906,966	100
2002060 Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa							2,634																509,266	34,958	34,958	100
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas							2,634																509,266	34,958	34,958	100
	0054	0076	0012036	Pacri	Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa Tramo San Alejandro-neshuya	2	Porcentaje													269,123						
	0603	0085	0115581	Pacri	Rehabilitación Y Mejoramiento Tramo Puente Chino - aguaytia (sectores Dañados)	40	Unidad															22,750	22,750	100		
	0717	0087	0147864	Pma	Rehabilitación Y Mejoramiento Tramo Puente Chino - aguaytia (sectores Dañados)		Plan															6,845	6,845	100		
	0053	0091	0012016	Pacri	Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa Tramo Aguaytia San Alejandro	2	Unidad													64,000						
	0055	0801	0077844	Pacri	Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa Tramo Puente Pumahuasi - Puente Chino	2	Predios Equivalentes													176,143	5,363	5,363	100			
2002207 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ingenio-Chachapoyas																										
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas																										
		0023	0067648	Pacri	Carretera Ingenio - Chachapoyas, Tramo: Km 17+000 - Km 39+440	19	Porcentaje																			
2002210 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chamaya - Jaen - San Ignacio - Río Canchis							2,102														3,702.228	176	1,105,250	2,737,981	2,714,415	99
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas							2,102														3,702.228	176	1,105,250	2,737,981	2,714,415	99
	0058	0105	0052415	Pacri	Tramo San Ignacio Puente Integracion	20	Porcentaje				13							27	39,970	200	500,000	1,834,302	1,834,300	100		
	0059	0108	0052530	Pma	Tramo San Ignacio Puente Integracion	1	Plan														30,000	2,100	2,100	100		
	0061	0114	0061422	Pacri	Carretera Tramo Pericos - San Ignacio	25	Porcentaje											34	33,604	134	455,250	834,097	834,095	100		
	0060	0115	0055745	Pma	Perico San Ignacio	0	Plan				0.250								0.300	100	120,000	67,482	43,920	65		
	0656	1880	0136942	Pma	Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Huancavelica (1+550 A. Los Chancas) - Lircay		Genérico																			
2002213 Rehabilitación de la Carretera Tarapoto - Juanjui							10														656.300	6,563		25,118	25,117	100
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas							10														656.300	6,563		25,118	25,117	100
	0675	0122	0055864	Pacri	Tarapoto - Juanjui	0	Porcentaje											7	6,563	6,563		25,118	25,117	100		
2002604 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Casma-Yautan-Huaraz							800														18.500	2		45,889	45,889	100
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas							800														18.500	2		45,889	45,889	100
	0737	0007	0055851	Pacri	Casma Huaraz	8	Porcentaje											0	0.185	2		45,889	45,889	100		
2015973 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Juanjui - Tocache							2,760														1,646.205	60	7,056,993	1,355,553	1,355,551	100
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas							2,760														1,646.205	60	7,056,993	1,355,553	1,355,551	100
	0068	0211	0055748	Pacri	Carretera Juanjui-tocache, Tr. Tocache - Pizana	30	Porcentaje				15							5	19,819	66	6,762,852	1,123,495	1,123,494	100		
	0580	0216	0055747	Pma	Tr. Tocache Pizana	0	Plan															40,340	40,340	100		
	0069	0219	0061423	Pacri	Carretera Tramo Juanjui - Campanilla	30	Porcentaje											0	0.284	1	196,169	122,425	122,424	100		
	0067	0220	0055744	Pma	Tr. Campanilla Juanjui	0	Plan				0.200								0.200	67	97,972	69,293	69,293	100		
	0605	1127	0134442	Cira	Rehabilitación Y Mejoramiento Tramo Tocache - Pizana		Certificado																			
2022221 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ollantaytambo - Quillabamba							2,749														250.938	9		652,962	652,961	100
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas							2,749														250.938	9		652,962	652,961	100
	0594	0228	0052381	Pacri	Alfamayo-chaullay-quillabamba	29	Porcentaje											1		2	2,650	618,312	618,311	100		
	0610	0229	0052519	Pma	Alfamayo-quillabamba	1	Plan															34,650	34,650	100		

### Anexo 4.3.1 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS-Liberación de Terrenos

Código D	Responsable		Proy/Prod	Obra/Activ	Finalidad	Meta		Avance de la Meta Física										Logrado		Gasto				
	Sec SIAF	Sec PFIS				Programado POI 2014	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Logrado 2014	(%) 2014	PIA	PIM	Devengado
2022937					Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Trujillo - Shiran - Huamachuco	2,189												100.716	5	1,800,000	693,709	693,707	100	
4000178					Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional																			
	0599	1846			0055845 Pma Dv Otuzco-dv Cayacullán (km 00-71)		Genérico																	
6000043					Liberación Y Saneamiento de Áreas	2,189												100.716	5	1,800,000	693,709	693,707	100	
	0073	0008			0055716 Pacri Alto Chicama (callacuyan) - Huamachuco	2	Porcentaje									0.22	0.218	11	300,000	36,507	36,507	100		
	0072	0232			0052392 Pacri Dv. Otuzco - Callacuyan	23	Porcentaje				1					0.05	1.051	5	1,500,000	657,202	657,200	100		
	0642	0760			0055845 Pma Dv Otuzco-dv Cayacullán (km 00-71)	0	Plan				0.050						0.050	33						
2026654					Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Dv. Tocache-Tocache																			
6000043					Liberación Y Saneamiento de Áreas																			
		0237			0055861 Pacri Dv. Tocache - Pucayacu -porongo	8	Porcentaje																	
2026767					Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Quinua-San Francisco	2,907												848.966	29	3,338,878	1,081,480	1,081,478	100	
6000043					Liberación Y Saneamiento de Áreas	2,907												848.966	29	3,338,878	1,081,480	1,081,478	100	
	0076	0240			0052404 Pacri Quinua-san Francisco Tr. Km. 26 Al 78 500	20	Porcentaje													1,148,334	100,352	100,351	100	
	0078	0243			0052525 Pma Quinua-san Francisco Tr. Km. 26 Al 78 500		Plan													190,544				
	0077	0375			0052405 Pacri Quinua-san Francisco Tr. Km. 78 500 Al Km. 172 420	30	Porcentaje									9	9.358	31	2,000,000	981,128	981,127	100		
	0621	0405			0055853 Pma Quinua-san Francisco Tr. Km. 78 500 Al Km. 172 420	0	Plan							0.050			0.050	33						
2027620					Concesiones Viales	1,984												400.746	20	45,090,617	94,373,798	94,372,659	100	
6000043					Liberación Y Saneamiento de Áreas	1,984												400.746	20	45,090,617	94,373,798	94,372,659	100	
	0100	0017			0052398 Pacri Liberacion De Interferencias lirsa Sur	10	Porcentaje													1,400,001				
	0106	0018			0053818 Pacri lirsa Norte	10	Porcentaje									3	2.662	27	5,000,000	7,960,626	7,960,625	100		
	0104	0019			0052406 Pacri Red Vial N° 06	21	Porcentaje								5	7.934	38	1,000,000	4,315,538	4,314,411	100			
	0099	0182			0052396 Pacri lirsa Sur, Tr 2, 3 Y 4	5	Porcentaje								3	3.302	66	10,000,000	6,059,057	6,059,055	100			
	0098	0183			0052395 Pacri lirsa Sur, Tr 1 Y 5	10	Porcentaje												400,000					
	0102	0184			0052402 Pacri Nuevo Mocupe Cayalti	37	Porcentaje								3	2.848	8	1,000,000	96,711	96,710	100			
	0096	0185			0052389 Pacri Buenos Aires Canchaque	4	Porcentaje												500,000					
	0097	0186			0052394 Pacri Hualal Acos	40	Porcentaje								2	2.071	5	3,500,000	674,494	674,493	100			
	0101	0187			0052399 Pacri Liberacion Del Area De Concesion Y Adquisicion Del Derecho De Via Red Vial 4	30	Porcentaje								4	3.907	13	5,000,000	39,792,578	39,792,576	100			
	0095	0188			0052383 Pacri Autopista El Sol - Trujillo	12	Porcentaje					3				1	4.219	35	12,052,253	32,902,888	32,902,887	100		
	0105	1028			0052416 Pacri Tramo 2 De lirsa Centrio Puente Ricardo Palma-la Oroya T La Oroya-dv Cerro De Pasco	17	Porcentaje								4	3.636	21	2,500,000	1,813,211	1,813,211	100			
	0103	1029			0052403 Pacri Panamericana Sur, Ica - Frontera Con Chile	10	Porcentaje												1,238,363	22,401	22,400	100		
	0107	1554			0106294 Pacri Red Vial N° 5 Tramo Ancon - Huacho - Pativilca De La Carretera Panamericana Norte	30	Porcentaje									29%	0.285	1	1,500,000	736,294	736,292	100		
2027711					Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani															600,000				
6000043					Liberación Y Saneamiento de Áreas															600,000				
	0110	0408			0052411 Pacri Tr.: El Descanso Langui	4	Porcentaje													600,000				
	0622	0409			0052527 Pma Tr.: El Descanso Langui	1	Plan																	
2028339					Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cajamarca-Celendin-Balzas	1,740												265.375	15	1,731,547	980,241	971,238	99	
6000043					Liberación Y Saneamiento de Áreas	1,740												265.375	15	1,731,547	980,241	971,238	99	
	0115	0443			0055855 Pacri Reh. Y Mej. Tramo Km. 52 000 - Celendin	8	Porcentaje									12%	0.122	2	1,000,000	557,200	557,198	100		



### Anexo 4.3.1 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS-Liberación de Terrenos

Código D	Responsable		Proy/Prod	Obra/Activ	Finalidad	Meta		Avance de la Meta Física										Logrado		Gasto							
	Sec SIAF	Sec PFIS				Finalidad de la Meta	Programado POI 2014	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Logrado 2014	(%) 2014	PIA	PIM	Devengado	(%) 2014	
	0136	0846	0052387	Pacri Ayacucho-andahuaylas Tramo Iv: Km 154 000 - Km 210 000		8	Porcentaje											0	0.452	6	925,914	299,873	299,872	100			
	0137	0869	0052388	Pacri Ayacucho-andahuaylas Tramo V: Km 210 000 - Km 256 000		15	Porcentaje			0.010							1	1.182	8	675,200	822,220	822,219	100				
	0139	0883	0068864	Pacri Carretera Ayacucho-abancay, Tramo Dv. Kishuara-puente Sahuinto		14	Porcentaje													1,365,000	714,037	714,037	100				
	0140	0884	0078333	Pma Carretera Ayacucho - Abancay Tramo Dv Kishuara - Puente Sahuinto		0.80	Plan							0.200						0.200	25	150,000	28,936	28,936	100		
2043324	Culminación de la Construcción Autopista Pimentel Chiclayo Km. 6+950-Km. 10+100					3,277														2,363.120	72	3,000	4,203,258	4,199,319	100		
	6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas					3,277															2,363.120	72	3,000	4,203,258	4,199,319	100	
	0143	0887	0059852	Pacri Autopista Pimentel - Chiclayo		33	Porcentaje										24	23.800	72	3,000	4,173,321	4,173,320	100				
	0533	0888	0101457	Pma Autopista Pimentel - Chiclayo		0.40	Plan			0.100										0.100	25		29,937	26,000	87		
2043363	Mejoramiento y Rehabilitación de la Carretera Sullana - El Alamor del Eje Vial N° 2 de Interconexión Vial Peru - Ec																										
	6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas																										
	0598	0891	0063513	Pacri Carretera Sullana - El Alamor		34	Porcentaje																				
2045032	Construcción del Puente Puellas y Accesos																						2,950	2,950	100		
	4000179 Construcción de Puentes																										
	0562	1805	0099109	Pacri Puente Puellas Y Acceso			Genérico																				
	6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas																						2,950	2,950	100		
	0565	1173	0099109	Pacri Puente Puellas Y Acceso			Porcentaje																2,950	2,950	100		
2045033	Construcción del Puente Chivis y Accesos					4,000																	2,250	2,250	100		
	4000179 Construcción de Puentes																										
	0563	1807	0099303	Pacri Puente Chivis Y Accesos			Genérico																				
	6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas					4,000																	2,250	2,250	100		
	0566	1176	0099303	Pacri Puente Chivis Y Accesos		40	Porcentaje																2,250	2,250	100		
2045034	Construcción del Puente Yunculmas y Accesos					4,000																	2,500	2,250	2,250	100	
	6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas					4,000																	2,500	2,250	2,250	100	
	0148	1179	0099108	Pacri Puente Yunculmas Y Accesos		40	Porcentaje																2,500	2,250	2,250	100	
2055260	Mejoramiento y Construcción de la Carretera Reposo Saramiriza, Sector Reposo Duran del Eje Vial N° 4 de Interc																										
	6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas																										
		0012	0011961	Pacri Carretera Reposo Saramiriza, Sector: Reposo Duran			Porcentaje																				
2055912	Mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta - Callao																										
	6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas																										
	0742	1413	0158842	Pacri Mejoramiento De La Av. Nestor Gambetta - Callao			Unidad																				
2055993	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Santiago de Chuco-Shorey					1,600																	85,306	85,306	100		
	6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas					1,600																		85,306	85,306	100	
	0736	0905	0052407	Pacri Santiago De Chuco - Shorey		16	Porcentaje																85,306	85,306	100		
2057906	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish					682																	666,558	746,026	745,723	100	
	6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas					682																		666,558	746,026	745,723	100
	0161	0921	0052410	Pacri Tr. Canta - Huallay		14	Porcentaje							3,000				2	4.874	35	2,800,000	130,109	130,108	100			
	0162	0922	0052526	Pma Tr. Canta - Huallay		0.20	Plan																69,002	555	555	100	
	0160	0925	0052400	Pacri Lima Canta Tr. Km. 21 500 - Km. 102 000		6	Porcentaje							4,000				4	7.973	133	1,500,000	540,393	540,392	100			

### Anexo 4.3.1 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS-Liberación de Terrenos

Código D	Responsable		Proy/Prod	Obra/Activ	Finalidad	Meta		Avance de la Meta Física										Logrado		Gasto							
	Sec SIAF	Sec PFIS				Finalidad de la Meta	Programado POI 2014	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Logrado 2014	(%) 2014	PIA	PIM	Devengado	(%) 2014	
	0549	0926	0052528	Pma Tr. Lima Canta, Tr. Km. 21 500 - Km. 102 000		0.35	Plan						0.300						0.400	114		74,969	74,668	100			
	0159	0931	0052391	Pacri Cochamarca - Vicco		10	Porcentaje														100,000						
2058560	Construcción de la Vía de Evitamiento de la Ciudad de Chimbote					2,000															2,076,000	46,929	46,929	100			
	6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas					2,000																2,076,000	46,929	46,929	100		
	0166	0935	0055863	Pacri Vía De Evitamiento De La Ciudad De Chimbote		20	Porcentaje														2,000,000	46,929	46,929	100			
	0165	0936	0055751	Pma Vía De Evitamiento De La Ciudad De Chimbote		1.00	Plan														76,000						
2058698	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca					870															563.876	65	5,797,934	5,797,926	100		
	6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas					870																563.876	65	5,797,934	5,797,926	100	
	0176	0145	0052520	Pma Chongoyape-Ilama		0.28	Plan														90,000						
	0175	0148	0052412	Pacri Tr. Pacri Cochabamba-chota		7	Porcentaje				7							0	7.455	107	1,500,000	3,842,014	3,842,012	100			
	0174	0830	0052408	Pacri Tr : Chota - Bambamarca - Hualgayoc		14	Porcentaje														2,500,000	1,190,281	1,190,280	100			
	0172	0940	0052393	Pacri Hualgayoc-dv Yanacocha		30	Porcentaje														1,000,000	34,221	34,221	100			
	0179	0941	0055746	Pma Hualgayoc -dv Yanacocha		0.35	Plan														70,000	13,500	13,500	100			
	0173	0945	0052401	Pacri Llama - Cochabamba		8	Porcentaje											2	2.301	29	1,000,000	311,175	311,173	100			
	0178	0946	0052523	Pma Llama - Cochabamba		0.80	Plan														70,000						
	0171	0949	0052390	Pacri Chongoyape - Llama		8	Porcentaje											6	8.865	111	1,505,000	376,190	376,188	100			
	0177	0953	0052521	Pma Cochabamba-chota		20	Plan														106,246	17,330	17,330	100			
	0180	0954	0055750	Pma Chota Bambamarca -hualgayo		0.90	Plan				3										100,000	13,223	13,222	100			
	0611	1303	0134250	Cira Rehabilitación Y Mejoramiento Tramo Chota - Bambamarca - Hualgayoc			Certificado																				
2058733	Construcción y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna					981															9.429	1	1,265,984	211,805	211,803	100	
	6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas					981																9.429	1	1,265,984	211,805	211,803	100
	0183	0152	0052409	Pacri Tr : Pta De Bombon-fundicion Y Ciudad Jardin Ilo		65	Porcentaje														655,984						
	0185	0957	0097418	Pacri Carretera Camana - Dv.quilca - Matarani - Ilo - Tacna Tramo Quilca Matarani		35	Porcentaje														500,000	57,394	57,393	100			
	0184	0958	0078332	Pma Carretera Camana - Dv.quilca - Matarani - Ilo - Tacna Tramo Quilca Matarani		0.70	Plan												0.200	29	110,000	99,852	99,852	100			
	0703	0962	0109133	Pacri Carretera Camana - Dv.quilca - Matarani - Ilo - Tacna Tramo Matarani El Arenal Pta De Bombon			Porcentaje															54,559	54,558	100			
	0706	1986	0146825	Pma Carretera Camana - Dv.quilca - Matarani - Ilo - Tacna Tramo Matarani El Arenal Pta De Bombon			Plan																				
2062374	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cañete - Lunahuana					1,902															440.162	23	1,169,203	333,530	333,528	100	
	6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas					1,902																440.162	23	1,169,203	333,530	333,528	100
	0188	0501	0093973	Pacri Carretera Cañete - Lunahuana		24	Porcentaje											3	5.524	23	1,000,000	263,217	263,216	100			
	0189	0502	0102205	Pma Carretera Cañete - Lunahuana		0.40	Plan				0.200										169,203	70,313	70,312	100			
2078367	Mejoramiento de la Carretera Mala - Calango - La Capilla					1,822															82.496	5	3,110,000	307,116	307,115	100	
	6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas					1,822																82.496	5	3,110,000	307,116	307,115	100
	0196	0863	0055852	Pacri Mejoramiento De La Carretera Mala-calango-la Capilla		20	Porcentaje												1	0.888	4	3,000,000	278,975	278,974	100		
	0197	1131	0055858	Pma Mejoramiento Mala-calango-la Capilla		0.55	Plan				0.200										0.200	36	110,000	28,141	28,141	100	
2078371	Mejoramiento de la Carretera Satipo-Mazamari-Dv. Pangoa- Puerto Ocopa					2,728																992.411	36	4,070,000	439,414	439,413	100
	6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas					2,728																992.411	36	4,070,000	439,414	439,413	100

### Anexo 4.3.1 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS-Liberación de Terrenos

Código D	Responsable		Proy/Prod	Obra/Activ	Finalidad	Meta		Avance de la Meta Física												Logrado		Gasto			
	Sec SIAF	Sec PFIS				Finalidad de la Meta	Programado POI 2014	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Logrado 2014	(%) 2014	PIA	PIM	Devengado
	0200	0965	0093975	Pacri Carretera Satipo-mazamari-dv. Pangoa- Puerto Ocopa		28	Porcentaje											10	10.189	36	4,000.000	427,934	427,933	100	
	0201	0966	0102207	Pma Carretera Satipo-mazamari-dv. Pangoa- Puerto Ocopa		0.35	Plan							0.050					0.050	14	70.000	11,480	11,480	100	
2078608 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huancavelica - Lircay																		367.623			88,657	88,656	100		
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas																		367.623			88,657	88,656	100		
	0634	1847	0135812	Pacri Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Huancavelica - Lircay, Tramo li Km 1+550 (av Los Chancas) -lircay	Unidad									1				3	4.078			79,814	79,814	100	
	0657	1881	0136942	Pma Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Huancavelica (1+550 A. Los Chancas) - Lircay	Plan					0.050									0.050			8,843	8,843	100	
2088774 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huaura - Sayan - Churin																		881.577	31	700.000	553,388	553,387	100		
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas																		881.577	31	700.000	553,388	553,387	100		
	0208	1065	0099113	Pacri Carretera Huaura - Sayan - Churin	30	Porcentaje				2.000								7	9.241	31	700.000	527,645	527,645	100	
	0592	1066	0109394	Pma Carretera Huaura - Sayan - Churin Tramo Huaura - Sayan - Puente Tingo	0.40	Plan								0.1					0.100	25		25,743	25,742	100	
2089761 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Imperial-Mayocc-Ayacucho Tramo Mayocc-Huanta																		1.583	0	1,151,090	223,990	223,989	100		
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas																		1.583	0	1,151,090	223,990	223,989	100		
	0214	0970	0096541	Pacri Carretera Imperial-mayocc-ayacucho Tramo Mayocc Huanta	35	Porcentaje															1,000.000	188,538	188,538	100	
	0215	0971	0102213	Pma Tramo Mayocc Huanta	0.80	Plan								0.1					0.100	13	151,090	35,452	35,452	100	
2090567 Construcción del Tunel Yanango y Accesos																		1,931.000			211,224	211,223	100		
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas																		1,931.000			211,224	211,223	100		
	0681	1732	0143356	Pacri Construcción Del Tunel Yanango Y Accesos	Porcentaje													19	19.310			211,224	211,223	100	
2094428 Construcción de Pasos a Densivel Autopista Ramiro Priale - Av. Las Torres y Carretera Central																					331,403	331,402	100		
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas																					331,403	331,402	100		
	0597	0166	0055859	Pacri Ramiro Priale Y Carretera Central	17	Porcentaje																331,403	331,402	100	
2094591 Construcción de la Vía de Evitamiento Urcos																		625.000	52		116,154	116,154	100		
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas																		625.000	52		116,154	116,154	100		
	0984	102210	0102210	Pma Vía De Evitamiento Urcos	0.80	Plan																			
	0581	1300	0093976	Pacri Vía De Evitamiento Urcos	12	Porcentaje								6					6.250	52		116,154	116,154	100	
2106854 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Andahuaylas - Pampachiri - Negromayo																					22,126	22,126	100		
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas																					22,126	22,126	100		
	0680	0330	0142416	Pacri Rehabilitación Y Mejoramiento Tramo Andahuaylas - Huancabamba	Unidad																	22,126	22,126	100	
2109837 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Dv. La Tina-La Tina-Surpampa-Chirinos-Cachaquito																		1,652.200			17,161	17,160	100		
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas																		1,652.200			17,161	17,160	100		
	0720	0987	0147968	Pacri Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Dv. La Tina-la Tina-surpampa-chirinos-cachaquito	Unidad													17	16.522			17,161	17,160	100	
	0718	0988	0147852	Pma Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Dv. La Tina-la Tina-surpampa-chirinos-cachaquito	Plan																				
2110320 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermudez - San Alejandro																		472.945	33		152,026	152,025	100		
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas																		472.945	33		152,026	152,025	100		

### Anexo 4.3.1 : Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS-Liberación de Terrenos

Código D	Responsable		Proy/Prod	Obra/Activ	Finalidad	Meta		Avance de la Meta Física										Logrado		Gasto					
	Sec SIAF	Sec PFIS				Finalidad de la Meta	Programado POI 2014	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Logrado 2014	(%) 2014	PIA	PIM	Devengado
	0617	0991	0109131	Pacri Carretera Puerto Bermudez - San Alejandro Tramo Puerto. Bermudez - Ciudad Constitución	14	Unidad												5	4.762	34		74,695	74,695	100	
	0632	0992	0135483	Pma Carretera Puerto Bermudez-san Alejandro Tramo Puerto Bermudez-ciudad Constitución	0.30	Plan																			
	0613	0994	0109129	Pacri Carretera Puerto Bermudez - San Alejandro Tramo Ciudad Constitución - Puerto Sungaro	15	Unidad												5	4.698	31		77,331	77,331	100	
	0995			Pma Ciudad Constitución - Puerto Sungaro	0.30	Plan																			
	0614	0997	0109130	Pacri Carretera Puerto Bermudez - San Alejandro Tramo Puerto. Zungaro - Dv. San Alejandro		Unidad																			
2110581 Mejoramiento de la Carretera San Marcos -Cajabamba-Sausacocho						1,794													1,328.843	74	2,000,000	3,676,471	3,676,469	100	
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas						1,794													1,328.843	74	2,000,000	3,676,471	3,676,469	100	
	0236	0999	0103580	Pacri Carretera San Marcos -cajabamba-sausacocho Tramo San Marcos - Cajabamba	18	Unidad					8.000							5	13.332	74	2,000,000	3,664,437	3,664,435	100	
	0641	1000	0136585	Pma Mejoramiento De La Carretera San Marcos-cajabamba-sausacocho, Tramo San Marcos Cajabamba	0.50	Plan								0.080					0.080	16		3,074	3,073	100	
	0714	1002	0147313	Pacri Mejoramiento De La Carretera San Marcos-cajabamba-sausacocho Tramo Cajabamba - Sausacocho		Unidad																8,960	8,960	100	
2110759 Construcción del Puente Huanchuy y Accesos																			2,000.000			7,149	7,149	100	
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas																			2,000.000			7,149	7,149	100	
	0664	2026	0137646	Pacri Construcción Del Puente Huanchuy Y Accesos		Porcentaje												20	20.000			7,149	7,149	100	
2114280 Construcción del Puente Puerto Ocopa y Accesos																			666.700			17,525	17,525	100	
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas																			666.700			17,525	17,525	100	
	0655	2025	0136586	Pacri Construcción Del Puente Puerto Ocopa Y Accesos		Porcentaje												7	6.667			17,525	17,525	100	
2132692 Construcción del Puente Pomachaca y Accesos																			1.382			10,940	10,940	100	
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas																			1.382			10,940	10,940	100	
	0687	1733	0143804	Pacri Construcción Del Puente Pomachaca Y Accesos		Porcentaje																7,916	7,916	100	
	0684	1734	0136587	Pma Construcción Del Puente Pomachaca Y Accesos		Plan								0.050					0.050			3,024	3,024	100	
2132705 Rehabilitación de la Carretera Desvío Las Vegas - Tarma						2,659													3.444	0	2,334,287	225,336	225,335	100	
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas						2,659													3.444	0	2,334,287	225,336	225,335	100	
	0258	1086	0055718	Pacri Dv Las Vegas-tarma	32	Porcentaje																2,284,287	186,535	186,534	100
	0259	1087	0076312	Plan De Monitoreo Arqueologico De La Carretera Desvío Las Vegas - Tarma	0.60	Plan								0.200					0.200	33	50,000	38,801	38,801	100	
2134846 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Emp. R01N Rio Seco - El Ahorcado - Emp. R016						1,086																221,827	221,825	100	
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas						1,086																221,827	221,825	100	
	0520	1052	0066068	Pacri Carretera Emp. R01n Rio Seco - El Ahorcado - Emp. R 016 Sayan	12	Porcentaje																199,955	199,954	100	
	0593	1055	0102206	Pma Carretera Emp. R01n Rio Seco - El Ahorcado - Emp. R 016 Sayan	0.40	Plan																21,872	21,871	100	
2134881 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Yauri-negromayo-oscollo-imata, Tramo Dv. Imata						483													91.556	19	661,000	65,927	65,927	100	
6000043 Liberación Y Saneamiento de Áreas						483													91.556	19	661,000	65,927	65,927	100	
	0262	1046	0077842	Pacri Carretera Yauri - Negromayo - Oscollo - Imata Tramo Dv. Imata - Oscollo - Negromayo	14	Porcentaje												3	2.500	18	500,000	21,477	21,477	100	



### Anexo 4.4: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN

Código D	Sec SIAF	Sec PFIS	Responsable	Proy/Prod	Obra/Activ	Finalidad	Meta		Avance de la Meta Física												Logrado		Gasto			
							Programado POI 2014	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Logrado 2014	(%) 2014	PIA	PIM	Devengado	(%) 2014
20.7	Unidad Gerencial de Conservación						400,105.49													370,257.366	93	1,234,389,793	1,101,524,714	1,098,515,279	100	
2001621	Estudios de Pre-Inversión						81.38												52.425	64	275,960,275	4,754,817	4,754,809	100		
6000032	Estudios de Pre-Inversión						80.15												44.104	55	150,960,275	1,290,840	1,290,836	100		
0029	0505	0076386 Estudio De Perfil Mejoramiento De La Carretera Cafete - Lunahuana - Dv. Yauyos - Roncha - Chupaca - Huancayo - Dv. Pampas				Estudio									0.050				0.050		42,300,000					
0037	1304	0099088 Estudio De Perfil De La Carretera Emp. Pe 3n (laguna Sausacocha)-puente Pallar-chagual-tayabamba-puente Huacrachuco Y Los Ramales Puente Palla				Estudio	1.00				0.380						0.050		0.430	43	433,770	414,940	414,939	100		
0026	1363	0076311 Estudio De Perfil Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-3s(mollepuquio) - Chinchaypujio - Colabambas - Tambobamba - Chalhuhuaicho				Estudio	1.00			0.100	0.100	0.300							0.500	50	147,305	194,756	194,756	100		
0030	1366	0076387 Estudio De Perfil Mejoramiento De La Carretera Dv. Humajalso - Desaguadero Y Tacna - Tarata- Capazo - Mazocruz				Estudio				0.300	0.030								0.330		29,520,000	110,433	110,432	100		
0036	1367	0089019 Estudio De Perfil Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-3s (andahuaylas) - Pampachiri - Emp. Pe-30a ( Negromayo).				Estudio				0.300	0.100	0.030							0.430		28,800,000	145,838	145,837	100		
0028	1371	0076383 Estudio De Perfil Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-18a(puente Rancho) - Panao - Chaglla - Pozuzo - Oxampampa Y Empalme Pe-18b - Rio Codo -				Estudio	1.00					0.230					0.050		0.280	28	46,080,000	110,755	110,754	100		
0469	1645	0117258 Mejoramiento Carretera Emp. Pe-34b (rosario) -carlos Gutierrez-crucero-quiscupunco-ballimore-ananea-cojata-vilque Chico-emp Pe-34i (coasia)				Estudio	1.00			0.350	0.050	0.120							0.520	52		314,118	314,117	100		
0044	1782	0107530 Estudio De Perfil De La Carretera Emp. Pe-34b (rosario) - carlos Gutierrez- Crucero-emp. Pe-34h (quiscupunco) Y Emp. Pe-34 H (chaquiminias)-ana				Genérico															346,500					
0045	1784	0107531 Estudio De Perfil De La Carretera Emp. Pe-1s (dv. Aplao)- arma-pte. Arma -abra De Viscos-abra Culies- Cotahuasi- Charcana-oyolo-colta-marcabamb				Genérico															644,000					
0049	1793	0112650 Emp. Pe-1n - Pamplona - San Jose - Cajatambo - Emp. Pe-18 (214 Km.)				Genérico															397,700					
0043	1796	0107528 Estudio De Perfil De La Carretera Juliaca-huancane-mohotitani-frontera Bolivia Y Dv. Huancane - Putina - Sandia - San Ignacio.				Genérico															539,000					
0046	1797	0107533 Estudio De Perfil De La Carretera Emp Pe-3s - La Quinua - San Francisco - Union Mantaro (puerto Ene) - Cubantia				Genérico															462,000					
0047	1799	0107534 Estudio De Perfil De La Carretera Casma-huaraz-huarihuacaybamba-jirca-tingo Maria-monzon-emp.pe-18a (tingo Maria)				Genérico															828,000					
	1982	0107535 Estudio De Perfil De La Carretera Huánuco - La Union - Huallanca - Dv Antamina				Estudio																				





### Anexo 4.4: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN

Código D	Sec SIAF	Sec PFIS	Responsable	Proy/Prod	Obra/Activ	Finalidad	Meta		Avance de la Meta Física												Logrado		Gasto					
							Programado POI 2014	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Logrado 2014	(%) 2014	PIA	PIM	Devengado	(%) 2014		
		0314	0318	0055854	Conservacion Carretera Emp Pe 18a (dv. Tingo Maria) - Aucayacu - Nuevo Progreso - Tocache - Juanjui - Picota - Tarapoto		5,496.00	Kilómetro	414.360	414.360	414.360	414.360	414.360	414.360	414.360	415.410	415.410	415.410	415.410	415.410	458.690	5,021.900	91	20,708,528	19,425,672	19,425,672	100	
		0315	0319	0055902	Conservacion Carretera Dv. Cochabamba - Cutervo - Emp lirsa Norte Y Chamaya - Jaen - San Ignacio - Puente La Balsa		3,204.00	Kilómetro	211.873	211.873	211.873	211.873	211.873	211.873	211.878	211.878	211.878	211.878	211.878	211.880	211.880	211.880	2,542.517	79	15,011,552	13,491,533	13,491,532	100
		0289	0320	0053696	Mantenimiento Vial: Chachapoyas - Molinopampa - Rodriguez De Mendoza - Punta De Carretera		1,620.00	Kilómetro	132.650	132.650	132.650	132.650	132.650	132.650	132.650	132.650	132.650	131.340	132.650	132.650	132.650	1,590.490	98	3,794,473	4,524,637	4,524,636	100	
		0303	0483	0054054	Variante Internacional Lado Peru Del Eje Vial N° 1, Dv. Paíta - Mancora - Aguas Verdes Y Sullana - Macara		5,251.20	Kilómetro	409.600	409.600	409.600	409.600	399.740	399.740	399.740	399.740	399.740	399.740	399.740	399.740	399.740	399.740	4,836.320	92	16,349,988	11,819,316	11,819,316	100
		0333	0615	0115426	Supervision Del Mantenimiento De La Red Vial Nacional - Amazonas		12.00	Informe	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000	100	1,535,701	1,308,198	1,274,519	97
		0334	0616	0115427	Supervision Del Mantenimiento De La Red Vial Nacional - Ancash		12.00	Informe	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000	100	1,621,060	1,338,725	1,264,275	94
		0335	0617	0115428	Supervision Del Mantenimiento De La Red Vial Nacional - Arequipa		12.00	Informe	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000	100	1,618,493	1,331,133	1,221,372	92
		0336	0618	0115429	Supervision Del Mantenimiento De La Red Vial Nacional - Ayacucho		12.00	Informe	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000	100	1,630,917	1,342,022	1,297,836	97
		0337	0619	0115430	Supervision Del Mantenimiento De La Red Vial Nacional - Cajamarca		12.00	Informe	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000	100	1,713,248	1,637,286	1,574,331	96
		0338	0620	0115431	Supervision Del Mantenimiento De La Red Vial Nacional - Cusco - Apurimac		12.00	Informe	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000	100	1,759,952	1,939,901	1,821,732	94
		0339	0621	0115432	Supervision Del Mantenimiento De La Red Vial Nacional - Huancavelica		12.00	Informe	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000	100	922,271	805,998	674,665	84
		0340	0622	0115433	Supervision Del Mantenimiento De La Red Vial Nacional - Huanuco - Ucayali		12.00	Informe	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000	100	1,812,697	1,994,451	1,913,870	96
		0341	0623	0115434	Supervision Del Mantenimiento De La Red Vial Nacional - Ica		12.00	Informe	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000	100	1,110,659	1,144,548	1,019,175	89
		0342	0624	0115435	Supervision Del Mantenimiento De La Red Vial Nacional - Junin - Pasco		12.00	Informe	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000	100	1,730,307	1,596,361	1,479,149	93
		0343	0625	0115436	Supervision Del Mantenimiento De La Red Vial Nacional - La Libertad		12.00	Informe	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000	100	1,315,957	1,140,659	964,028	85
		0344	0626	0115437	Supervision Del Mantenimiento De La Red Vial Nacional - Lambayeque		12.00	Informe	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000	100	1,275,413	1,049,078	1,012,602	97
		0345	0627	0115438	Supervision Del Mantenimiento De La Red Vial Nacional - Lima		12.00	Informe	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000	100	1,291,412	1,040,734	1,008,271	97
		0346	0628	0115439	Supervision Del Mantenimiento De La Red Vial Nacional - Piura - Tumbes		12.00	Informe	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000	100	1,613,953	1,641,953	1,568,612	96
		0347	0629	0115440	Supervision Del Mantenimiento De La Red Vial Nacional - Puno		12.00	Informe	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000	100	1,614,778	1,494,006	1,298,360	87
		0348	0630	0115441	Supervision Del Mantenimiento De La Red Vial Nacional - San Martín		12.00	Informe	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000	100	1,080,523	738,372	601,281	81

### Anexo 4.4: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN

Código D	Sec SIAF	Sec PFIS	Responsable	Proy/Prod	Obra/Activ	Finalidad	Meta		Avance de la Meta Física												Logrado		Gasto					
							Programado POI 2014	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Logrado 2014	(%) 2014	PIA	PIM	Devengado	(%) 2014		
		0349	0631	0115442	Supervision Del Mantenimiento De La Red Vial Nacional - Tacna - Moquegua	12.00	Informe	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000	100	1,303,892	965,598	895,354	93
		0300	0798	0053709	Mantenimiento Vial: Pumahuasi - Pucallpa	1,641.43	Kilómetro					234.493	224.340	224.340	200.020	200.020	200.020	200.020	200.020	200.860	1,684.113	103	42,772,380	42,889,890	42,889,890	100		
		0312	0853	0055289	Conservacion Carretera Emp. Pe 3s (abra Tocto) - Querobamba - Puquio	4,464.00	Kilómetro	357.000	357.000	357.000	357.000	340.150	340.150	340.150	340.150	340.150	321.190	321.190	321.190	321.190	4,092.320	92	18,984,249	71,239,571	71,239,570	100		
		0322	0854	0083933	Conservacion Carretera Puquio - Coracora - Emp. Pe 1s (chala); Coracora -yauca - Emp Pe - 1s Y Emp. Pe - 32c (ullaccasa) - Pausa	6,312.00	Kilómetro	502.780	502.780	502.780	502.780	502.780	502.780	502.780	502.780	502.780	502.780	502.780	502.780	502.780	6,033.360	96	22,988,302	66,336,735	66,336,734	100		
		0327	0964	0096538	Conservacion Carretera Puente Chuquicara - Cabana - Pallasca - Santiago De Chuco - Shorey Y Taucu - Bambas - Dv. Sihuas	4,896.00	Kilómetro	387.257	387.257	387.257	387.257	387.257	387.257	387.257	394.020	394.020	394.020	376.900	376.900	4,646.659	95	17,252,883	40,067,904	40,067,904	100			
		0295	1038	0053703	Mantenimiento Vial: Guadalupe - Ica - Palpa - Atico	4,557.36	Kilómetro	372.960	372.960	372.960	372.960	372.960	372.960	372.960	372.960	372.960	372.960	372.960	372.960	4,475.520	98	15,194,461	11,844,621	11,844,621	100			
		0290	1082	0053697	Mantenimiento Vial: Ciudad De Dios - Cajamarca, Chilete - Contumaza Y Chicama - Cascas	3,430.80	Kilómetro	243.700	243.700	243.700	243.700	243.700	243.700	243.700	152.211	152.211	189.870	107.560	107.560	2,415.312	70	13,062,603	6,108,383	6,108,382	100			
		0293	1083	0053701	Mantenimiento Vial: Dv. Las Vegas - Tarma - La Merced - Satipo	2,765.16	Kilómetro	196.400	196.400	196.400	196.400	196.400	196.400	196.400	196.400	229.810	229.810	229.810	228.800	2,489.430	90	9,577,001	10,623,649	10,623,649	100			
		0301	1092	0053710	Mantenimiento Vial: Puno - Desaguadero Y Calapuja - La Raya E Ilave - Mazocruz	4,410.00	Kilómetro	291.640	291.640	291.640	291.640	291.640	291.640	291.640	291.493	291.647	291.650	291.650	291.650	3,499.580	79	15,128,946	16,196,153	16,196,152	100			
		0299	1109	0053708	Mantenimiento Vial: Puente Ricardo Palma - La Oroya - Huancayo Y Emp. Pe 3s Jauja Tarma	1,156.20	Kilómetro	96.350	96.350	96.350	96.350	96.350	96.350	96.350	96.350	96.350	96.350	96.350	96.350	1,156.200	100	13,152,935	7,145,776	7,145,774	100			
		0305	1112	0055272	Conservacion Carretera Pta. Pejerrey - San Clemente - Ayacucho	4,386.72	Kilómetro	365.160	365.160	365.160	365.160	365.160	365.160	365.160	365.160	365.160	365.160	365.010	365.010	4,381.620	100	8,273,466	6,780,370	6,780,370	100			
		0286	1309	0053693	Mantenimiento Vial: Atico - Dv. Quilca - La Reparticion - Dv. Matarani - Pte. Montalvo - Dv. Ilo - Pte Camiara	5,493.84	Kilómetro	457.820	457.820	457.820	457.820	457.820	457.820	457.820	457.820	457.820	457.530	457.820	457.530	5,493.260	100	16,296,213	11,434,274	11,434,273	100			
		0291	1310	0053698	Mantenimiento Vial: Cusco Pisac, Urcos - La Raya, Urubamba Chincheros Cachimayo Y Yauri - San Genaro - Sicuani Y Huacarpay - Huambutio - Pisac	6,190.56	Kilómetro	512.164	512.164	512.164	512.164	512.164	512.164	512.164	512.164	512.164	512.164	512.160	509.830	6,143.630	99	21,772,955	27,022,052	27,022,051	100			
		0323	1314	0091077	Mantenimiento Vial: Dv. Bayovar Bappo-piura-sechura - dv. Bayovar	3,036.00	Kilómetro	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500	157.300	157.300	1,889.600	62	8,516,147	4,645,909	4,645,908	100			
		0311	1319	0055287	Conservacion Carretera Huancayo - Imperial - Izcuchaca - Ayacucho E Imperial- Pampas- Mayocc	5,160.00	Kilómetro	314.870	314.870	314.870	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	392.000	392.000	4,738.610	92	8,233,280	21,079,009	21,079,009	100			
		0313	1332	0055291	Conservacion Carretera Cajamarca - Celendin - Balsas - Chachapoyas Y Dv. Chachapoyas - Pedro Ruiz	4,404.00	Kilómetro	362.800	362.800	362.800	362.800	362.800	362.800	362.800	362.800	362.800	362.800	318.090	362.800	4,308.890	98	13,116,006	11,478,898	11,478,897	100			
		0321	1334	0083931	Conservacion Carretera Lima - Canta - Emp 3n	1,035.00	Kilómetro													11,959,200		2,483,307	2,483,307	100				
		0310	1336	0055284	Conservacion Carretera Santa - Yuracmarca - Sihuas - Huacrachuco - San Pedro De Chonta - Uchiza - Emp. Pe-5n Y Puente Huarochiri - Huallanca -	6,432.00	Kilómetro	499.528	499.528	499.528	499.528	499.528	499.528	499.528	499.528	499.528	499.528	499.528	499.530	5,994.338	93	28,287,745	60,095,951	60,095,950	100			
		0316	1358	0064442	Conservacion Carretera Emp Pe 04-b (hualapampa) - Sondor - Huancabamba - Pacaipampa - Socchabamba - Puesto Vado Grande / Sondor - Tabaconas -	7,320.00	Kilómetro	556.670	556.670	556.670	556.670	556.670	556.670	556.670	556.670	556.670	556.670	568.840	568.840	6,704.380	92	23,371,415	43,402,510	43,402,509	100			

### Anexo 4.4: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN

Código D	Sec SIAF	Sec PFIS	Responsable	Proy/Prod	Obra/Activ	Finalidad	Meta		Avance de la Meta Física										Logrado		Gasto						
							Programado POI 2014	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Logrado 2014	(%) 2014	PIA	PIM	Devengado	(%) 2014	
		0317	1359	0071207	Conservacion Carretera Rosario - Sivia - Canayre Y San Francisco - Santa Rosa - San Miguel - Tambo		3,888.00	Kilómetro	324.000	324.000	324.000	324.000	312.260	312.260	312.260	312.260	312.262	312.260	296.360	296.360	3,762.282	97	16,474,879	42,676,304	42,676,303	100	
		0318	1365	0083924	Conservacion Carretera Ayacucho - Tambillo - Emp. Pe-3s (ocros) Y Emp.pe-32 A (chalco) - Pampa Cangallo - Carapo - huanca Sancos-llauta-palpa.		4,092.00	Kilómetro	328.860	328.860	328.860	328.860	328.860	328.860	328.860	328.860	328.860	328.640	328.640	328.640	3,945.660	96	15,133,023	45,970,443	45,970,443	100	
		0325	1378	0096396	Conservacion Carretera Emp Pe-1s (chinchá) - Armas - Plazapata Y Puente Los Maestros - Los Molinos - Huaytara		1,926.00	Kilómetro															33,014,215	47,420,288	47,420,287	100	
		0324	1379	0096395	Conservacion Carretera Huancavelica - Lircay - Emp. Pe-3s (huallapampa) Y Emp Pe 3s (la Mejorada) - Acobamba - Emp. Pe 3s (puente Alcomachay)		4,116.00	Kilómetro	345.910	345.910	345.910	345.910	345.900	345.910	345.910	345.910	345.910	345.910	345.830	345.830	4,150.750	101	35,042,195	85,191,475	85,191,474	100	
		0326	1380	0096397	Conservacion Carretera Emp. Pe-5n (el Reposo) - Puente Nieva-saramiriza /puente Wawico - Urakusa - Santa Maria De Nieva - Saramiriza / Juan Ve		4,536.00	Kilómetro	380.820	380.820	380.820	380.820	380.820	380.820	380.820	380.820	380.820	380.820	380.820	380.820	4,569.840	101	40,889,792	50,360,538	50,360,537	100	
		0298	1394	0053707	Mantenimiento Vial: Lambayeque - Olmos, Lim. Reg. Lamb. - Dv. Bayovar; Vía Evitamiento Chiclayo		2,878.26	Kilómetro	222.440	222.440	222.440	222.440	222.440	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600	1,711.400	59	14,406,377	3,679,862	3,679,861	100	
		0328	1615	0111000	Conservacion De Carretera Andahuaylas (empalme Pe-3s)-pampachiri-negromayo (empalme Pe-30a)		1,440.00	Kilómetro															35,100,000				
		0329	1616	0111001	Conservacion De Carretera Cañete - Lunahuana - Dv. Yauyos - Ronchas - Chupaca-huancayo-dv, Pampas		2,784.00	Kilómetro															14,269,294				
		0285	1617	0111003	Conservación de Carretera Dv. Humajalso - Desaguadero y Tacna - Tarata - Capazo - Mazocruz		2,884.00	Kilómetro															4,735,692				
		0330	1618	0111006	Conservacion De Carretera Emp. Pe-18a (puente Rancho) panao-chaglla-pozuzo-oxapampa Y Empalme Pe-18b - Rio Codo-codo Del Pozuzo-emp. Pe-5n (pu			Kilómetro															17,430,000				
		0331	1650	0118973	Conservación Carretera Emp. AR-105 (Acoy) - Andamayo - Viraco - Dv. Machahuay - Andagua - Ayo - Huambo - Cabanaconde - Chivay - Vizcachane			Kilómetro															24,640,000				
		0332	1665	0118972	Conservación Carretera Emp. Pe-1S (Dv. Aplao) - Corire - Aplao - Chuquibamba - Arma - Cotahuasi - Charcana - Accopampa - Dv. Sayla - Pampachaca - Ushua - Oyolo - Dv. Sequello - Marcabamba - Emp. PE-32C (Pausa) - Marán			Kilómetro															64,400,000				
		0350	1744	0118926	Conservacion Por Niveles De Servicio - Pro Región - Puno		7,051.60	Kilómetro															37,000,000				
		0612	1778	0053706	Mantenimiento Vial: La Oroya - Chicrin - Huanuco - Tingo Maria - Emp-5n(tocache)		2,988.00	Kilómetro			249.000	249.000	249.000	249.000	249.000	249.000	249.000	249.000	249.000	249.000	2,241.000	75		51,784,163	51,784,162	100	
		0287	1859	0053694	Mantenimiento Vial: Ayacucho - Andahuaylas - Puente Sahuinto			Kilómetro															5,356,590				
		0296	1871	0053704	Mantenimiento Vial: Huanuco - La Union - Huallanca - Dv Antamina		2,064.00	Kilómetro	170.800	170.800	170.800	170.800	170.800	170.800	170.800	170.800	167.830	167.830	167.830	167.830	167.830	2,034.750	99	12,116,358	21,117,276	21,117,276	100

### Anexo 4.4: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN

Responsable			Proy/Prod	Obra/Activ	Finalidad	Meta		Avance de la Meta Física										Logrado		Gasto						
Código D	Sec SIAF	Sec PFIS			Finalidad de la Meta	Programado POI 2014	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Logrado 2014	(%) 2014	PIA	PIM	Devengado	(%) 2014	
	0302	1879	0053891		Puente Camiara - Tacna- La Concordia, Tacna - Tarata, Tacna - Palca E llo- Tacna ( La Costanera)	1,600.00	Kilómetro	401.910	401.910	401.910	401.910										1,607.640	100	2,749,364	4,327,978	4,327,978	100
	5001434		Mantenimiento Periódico de la Red Vial Nacional Pavimentada			1,547.04															2,060.493	133	11,188,277	25,923,708	25,923,704	100
	0726	0424	0155459		Mantenimiento Periodico Carretera Pisco - Ayacucho; Tramo San Clemente (km 1+580) - Pte Choclococha (km 164+390) Region Ica		Kilómetro																3,233,936	3,233,935	100	
	0623	0587	0072305		Supervision Del Mantenimiento Periodico Carretera Pativilca - Ponton Quebrada Seca. Multidistrital, Casma, Ancash		Supervisión																255,397	255,397	100	
	0602	0932	0104300		Mantenimiento Periodico De La Red Vial Nacional Pavimentada Emp. Pe-3s - Pilcomayo - Chupaca		Kilómetro							5.800	5.800	5.800	5.800	4.800			28.000		5,588,012	5,588,011	100	
		0978	Carretera Capazo - Mazocruz				Kilómetro																			
	0354	1075	0053778		Obra Mantenimiento Periodico - Carretera Piura - La Obrilla	26.20	Kilómetro	5.700	4.500	6.000	5.800	1.200	1.300		0.170						24.670	94	10,278,918	15,266,059	15,266,058	100
	0355	1077	0053973		Supervision Mantenimiento Periodico Carretera Piura - La Obrilla	1.00	Supervisión											1.000			1.000	100	909,359	1,078,103	1,078,102	100
	0583	1081	0056033		Mantenimiento Periodico Carretera Ciudad De Dios - Cajamarca Tramo I: Cuidad De Dios - Chilete Km. 00+000 - Km. 90+760		Kilómetro																107,028	107,028	100	
		1104	54634		Mantenimiento Periodico De La Carretera Mantenimiento De La Carretera Urcos - Sicuani - La Raya		Kilómetro																			
	0629	1760	0125931		Mantenimiento Periodico Carretera Cerro De Pasco - Chicrin - Huanuco - Tingo Maria - Emp. 5n (dv. Tocache)		Kilómetro																395,173	395,173	100	
	0705	1987	0146708		Mantenimiento Periodico Carretera Pisco Playa - Paracas Region Ica		Kilómetro																			
	5001435		Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional Pavimentada			99,927.97															130,965.414	131	8,360,347	12,397,375	12,093,246	98
	0525	0094	0053690		Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Pumahuasi - Pucallpa		Kilómetro	238.500	238.500	238.500	238.500										954.000			345,369	345,368	100
	0360	0178	0053682		Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Casma - Huaraz	1,719.19	Kilómetro	145.960	145.960	145.960	145.600	145.600	145.600	145.600	145.960	145.960	145.960	145.960	145.960		1,750.080	102	1,665,554	1,503,976	1,456,340	97
	0364	0499	0091073		Mantenimiento Rutinario Carretera Chupaca - Pilcomayo - Chupuro - Emp- Pe 3s	352.43	Kilómetro	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		72.000	20	1,085,934	402,538	293,504	73
	0361	0859	0053692		Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Sullana - El Alamor	804.28	Kilómetro	66.210	66.210	66.210	66.210	66.210	66.210	66.210	66.210	66.210					595.890	74	595,511	700,655	688,031	98
	0363	0944	0082097		Mantenimiento Rutinario Carretera Dv. Yanacocha - Hualgayoc	618.22	Kilómetro	50.980	50.980	50.980	50.980	50.980	50.980	50.980	50.980	50.980	50.980	50.980	50.980		611.760	99	391,671	873,531	859,941	98
	0526	1097	0054682		Mantenimiento Rutinario Carretera Dv. Salaverry - El Milagro - Limite Regional		Kilómetro	167.500	167.500	167.500	167.500	167.500	167.500								1,005.000			386,799	378,711	98
	0366	1106	0113458		Mantenimiento Rutinario Carretera La Oroya - Chicrin - Huanuco - Tingo Maria	2,771.81	Kilómetro	230.984	230.984	230.984	230.984										923.936	33	2,752,492	2,841,357	2,841,353	100
	0365	1132	0113453		Mantenimiento Rutinario Carretera Emp. Pe 1s (malacalango)	283.58	Kilómetro																625,000			

### Anexo 4.4: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN

Código D	Sec SIAF	Sec PFIS	Proy/Prod	Obra/Activ	Finalidad	Meta		Avance de la Meta Física										Logrado		Gasto						
						Programado POI 2014	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Logrado 2014	(%) 2014	PIA	PIM	Devengado	(%) 2014	
		0362	1357	0054615	Mantenimiento Rutinario Carretera Tica Tica - Puquin -pte. Angostura	68.53	Kilómetro	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700							46.200	67	144,985	1,460	1,460	100	
		0527	1709	0117422	Mantenimiento Rutinario Carretera Ayacucho - Andahuaylas - Puente Sahuinto		Kilómetro	380.500	380.500	380.500	380.500	380.500	380.500							2.283.000			1,405,600	1,405,597	100	
		0541	1710	0117441	Mantenimiento Rutinario Carretera Cañete - Lunahuana - Pacaran - Zuñiga - Dv. Yauyos - Limite Departamental		Kilómetro	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000	271.760	271.760	271.760	271.760	271.760	271.760	2.908.560			673,262	670,630	100	
		0367	1716	0113460	Mantenimiento Rutinario Carretera Punta De Bombom - Ilo	1,099.20	Kilómetro	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	1.740.000	158	1,099,200	620,095	586,223	95	
		0544	1719	0124377	Mantenimiento Rutinario Carretera Humajalco - Desaguadero		Kilómetro		191.760	191.760	191.760	191.760	191.760	191.760	191.760	191.760	191.760	191.760	191.760	2.109.360			705,845	669,043	95	
		0624	1823	0135169	Mantenimiento Rutinario Carretera Puente Camiara - Tacna - La Concordia		Kilómetro					121.780	121.780	116.010	116.010	116.010	116.010	116.010	116.010	939.620			511,753	478,450	93	
		0625	1824	0135167	Mantenimiento Rutinario Carretera Tacna - Ilo		Kilómetro					138.570	138.570	138.570	138.570	138.570	138.570	138.570	138.570	1.108.560			533,319	533,313	100	
		0626	1825	0135168	Mantenimiento Rutinario Carretera Tacna - Tarata		Kilómetro					84.600	84.600	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	685.200			449,352	449,348	100	
		0627	1826	0135166	Mantenimiento Rutinario Carretera Tacna - Palca		Kilómetro					55.400	55.400	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600	372.400			442,464	435,934	99	
		5001436		Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional No Pavimentada		76,296.04														141,014.985	185	9,934,694	22,612,579	21,883,553	97	
		0377	0274	0091076	Mantenimiento Rutinario Emp. Pe-3n - Emp. 10b (pte. Pallar) - Shiracpata- Chugay- Pampa De Huaguil - Aricapampa - Tayabamba - Huancaspata - Em	2,160.00	Kilómetro	334.400	334.400	334.400	334.400	334.400	334.400	334.400	334.400	334.400	334.400	334.400	334.400	334.400	4,012.800	186	1,086,290	2,311,209	2,196,056	95
		0368	0275	0053672	Mantenimiento Rutinario Afirmado - Emp Pe 3n (sausacocha) - Pte Pallar - El Convento - Calemar	936.00	Kilómetro	78.180	78.180	78.180	78.180	78.180	78.180	78.180	78.180	78.180	78.180	78.180	78.180	78.180	938.160	100	499,988	1,067,408	1,034,332	97
		0369	0422	0054670	Mantenimiento Rutinario Carretera Colpahuayco - Langui	120.00	Kilómetro	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000							60.000	50	149,991	354,677	332,398	94	
		0542	0934	0102209	Mantenimiento Rutinario Canta - Huayllay - Cochamarca - Emp 3n		Kilómetro		142.000	142.000	142.000	142.000	142.000							710.000			143,772	135,255	94	
		0569	0980	0053676	Mantenimiento Rutinario Afirmado - Mazocruz - Capazo - Challapalca - Tarata		Kilómetro		74.090	74.090	74.090	74.090	74.090	74.090	74.090	74.090	74.090	74.090	74.090	666.810			741,226	707,293	95	
		0370	1126	0054680	Mantenimiento Rutinario Carretera Cascas - Contumaza - Chilete	480.00	Kilómetro	78.000	78.000	76.800	76.800	76.800	76.800	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500	922.200	192	599,991	3,605,432	3,557,673	99	
		0372	1134	0054685	Mantenimiento Rutinario Carretera Santa Maria - Santa Teresa - Central Hidroeléctrica	516.00	Kilómetro	32.840	32.840	32.840	32.840	32.840	32.840	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200	396.240	77	429,989	873,658	863,563	99	
		0376	1325	0091072	Mantenimiento Rutinario - Emp. Pe-5n (la Calzada)- Soritor- Selva Alegre	396.00	Kilómetro	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	396.000	100	206,241	818,734	815,545	100	
		0371	1333	0054684	Mantenimiento Rutinario Carretera Acos - Huayllay Y Ramales Variante Pasamayo - Huaral	948.00	Kilómetro	80.970	80.970	80.970	80.970	80.970	80.970	80.970	80.970	80.970	80.970	80.970	80.970	971.640	102	571,989	370,207	345,149	93	
		0375	1339	0073752	Mantenimiento Rutinario Carretera Puerto Ocopa - Santa Cruz - C. N. Poyeni	480.00	Kilómetro	97.480	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	1.307.480	272	300,000	309,733	274,615	89	
		0373	1356	0054686	Mantenimiento Rutinario Carretera Emp. Pe 3s - Cotabambas - Chalhuanhuacho	2,820.00	Kilómetro	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	215.300	215.300	215.300	215.300	215.300	2.701.800	96	1,149,988	1,386,282	1,385,485	100	
		0585	1361	0134358	Mantenimiento Rutinario Carretera Mala - Calango - La Capilla - Buena Vista - San Juan de Tantarache		Kilómetro	146.200	146.200	146.200	146.200	146.200	146.200	146.200	146.200	146.200	146.200	146.200	146.200	1.754.400			463,048	441,908	95	

### Anexo 4.4: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN

Código D	Sec SIAF	Sec PFIS	Responsable	Proy/Prod	Obra/Activ	Finalidad	Meta		Avance de la Meta Física												Logrado		Gasto							
							Programado POI 2014	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Logrado 2014	(%) 2014	PIA	PIM	Devengado	(%) 2014				
		0378	1373	0097133	Mantenimiento Rutinario	Carretera Puente Rancho - Panao - Chaglla	744.00	Kilómetro	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900	742.800	100	154,743	1,599,143	1,599,140	100	
		0383	1389	0113461	Mantenimiento Rutinario	Carretera Tayabamba Puente Santo Cristo	720.00	Kilómetro																	900,000					
		0568	1390	0109135	Mantenimiento Rutinario	Carretera Tonganga - Condorcerro - Quiches - Puente Santo Cristo II		Kilómetro		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000									420.000			458,969	458,968	100	
		0380	1392	0106445	Mantenimiento Rutinario	Carretera Rosario - Quiscupunco	864.00	Kilómetro	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600	907.200	105	1,133,992	498,059	442,665	89
		0379	1393	0102456	Mantenimiento Rutinario	Carretera Emp. Pe-04c (cuyca) - Pimpingos - Santo Tomas - San Andres De Cutervo - Socota - Emp. Pe-3n (cutervo)	1,704.00	Kilómetro	135.700	135.700	135.700	135.700	135.700	135.700	135.700	135.700	135.700	135.700	135.700	135.700	135.700	135.700	135.700	135.700	1,628.400	96	496,985	1,404,440	1,370,017	98
		0516	1711	0117421	Mantenimiento Rutinario	Carretera Oyotun - Bebederos - La Florida - Niepos		Kilómetro		53.800	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800	591.800			1,525,256	1,414,358	93	
		0515	1720	0124171	Mantenimiento Rutinario	Carretera Churin - Oyon - Yanahuanca - Ambo		Kilómetro		180.260	180.260	180.260	180.260	180.260	180.260	180.260	180.260	180.260	180.260	180.260	180.260	180.260	180.260	1,982.860			616,472	598,212	97	
		0686	1740	0143803	Mantenimiento Rutinario	Carretera Puente Corpac - Monzon - Carpa		Kilómetro							133.600	133.600	133.600	133.600	133.600	133.600	133.600	133.600	801.600			886,386	886,384	100		
		0538	1812	0132472	Mantenimiento Rutinario	Carretera Pativilca - Cajatambo - Oyon		Kilómetro	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000	2,556.000			535,577	498,249	93	
		0374	1813	0073472	Mantenimiento Rutinario	Carretera Mensoriani - Boca - Sonaro - Puerto Anapi - Rio Ene	720.00	Kilómetro	91.470	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	1,411.470	196	104,507	403,898	385,769	96	
		0587	1814	0054674	Mantenimiento Rutinario	Carretera Pozuzo - Santa Rosa - Codo Del Pozuzo		Kilómetro		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	117.400	117.400	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	1,314.800			980,818	974,464	99		
		0600	1827	0133883	Mantenimiento Rutinario	Carretera Puente Chinche - Maranura - Uchumayo		Kilómetro					2.500										2.500			100,743	86,152	86		
		0628	1828	0135165	Mantenimiento Rutinario	Carretera Dv. Las Vegas - La Merced - Satipo		Kilómetro						0.780	0.780	0.780	0.780	0.780	0.780	0.780	0.780	0.780	4.680			103,360	78,214	76		
		0644	1853	0136667	Mantenimiento Rutinario	Carretera Emp. Pe 1s Chincha - Armas - Plazapata		Kilómetro			200.000	200.000	200.000	204.000	204.000	204.000							1,212.000			513,364	473,024	92		
		0645	1854	0136666	Mantenimiento Rutinario	Carretera Emp. Pe 1sc Puente Los Maestros - Los Molinos - Huaytara		Kilómetro			117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000							702.000			294,254	282,210	96		
		0382	2000	0113455	Mantenimiento Rutinario	Carretera Emp. Pe-3s(mollepuquio) - Chinchaypujio - Cotabambas - Tambobamba - Chalhuhahuacho	3,000.00	Kilómetro																	1,250,000					
		0381	2007	0113454	Mantenimiento Rutinario	Carretera Emp. Pe1n - Chingo - Cajatambo	2,160.00	Kilómetro																		900,000				
		0669	2028	0113459	Mantenimiento Rutinario	Carretera Pe-1s (dv. Aplao)-arma pte. Arma -abra De Viscos-abra Culies - Cotahuasi-charcana-oyolcolta-marcabamba-paus		Kilómetro							448.200	448.200	448.200	448.200	448.200	448.200	448.200	448.200	2,689.200			246,454	246,454	100		
		5001437		Prevención y Atención de Emergencias Viales			1,991.01																7,970.640	400	12,537,005	15,219,295	14,862,644	98		
		075		CC N° 027-2013-MTC/20 (24.Oct.2013) con GR de Pasco																										
		0322		Conservación de la Transitabilidad en la carretera San Rafael - Pozuzo, Ruta PE-18D				Intervención																						
		0384	0589	Atencion De Emergencia En El Departamento De Amazonas			20.00	Intervención																		600,968				

### Anexo 4.4: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN

Código D	Responsable		Proy/Prod	Obra/Activ	Finalidad	Meta		Avance de la Meta Física												Logrado		Gasto				
	Sec SIAF	Sec PFIS				Finalidad de la Meta	Programado POI 2014	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Logrado 2014	(%) 2014	PIA	PIM	Devengado	(%) 2014
	0385	0590	0053272	Atencion De Emergencia En El Departamento De Ancash		40.00	Intervención											2.000	3.000	2.000	7.000	18	600,968	55,236	55,235	100
	0402	0591	0074511	Atencion De Emergencia Vial En El Departamento De Apurimac		10.00	Intervención																600,968			
	0386	0592	0053273	Atencion De Emergencia En El Departamento De Arequipa		20.00	Intervención																600,968			
	0387	0593	0053274	Atencion De Emergencia En El Departamento De Ayacucho		140.00	Intervención	4.000	1.000	2.000		2.000									9.000	6	600,968	105,705	105,705	100
	0388	0594	0053275	Atencion De Emergencia En El Departamento De Cajamarca		85.00	Intervención							1.000			1.000				2.000	2	600,968	19,477	19,476	100
	0389	0595	0053276	Atencion De Emergencia En El Departamento De Cusco		25.00	Intervención																600,968			
	0391	0596	0053278	Atencion De Emergencia En El Departamento De Huanuco		60.00	Intervención	7.000	25.000	36.000	4.000	3.000									75.000	125	600,968	4,137,443	4,137,441	100
	0392	0598	0053279	Atencion De Emergencia En El Departamento De Junin		5.00	Intervención													1.000	1.000	20	600,968	3,719,723	3,719,723	100
	0393	0599	0053280	Atencion De Emergencia En El Departamento De La Libertad		40.00	Intervención		1.000	7.000	5.000	6.000	5.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	1.000		33.000	83	600,968	63,590	63,589	100
	0394	0601	0053281	Atencion De Emergencia En El Departamento De Lima		25.00	Intervención																1,138,400	450,245	115,989	26
	0395	0602	0053282	Atencion De Emergencia En El Departamento De Piura		80.00	Intervención																600,968			
	0396	0603	0053283	Atencion De Emergencia En El Departamento De Puno		10.00	Intervención																800,968			
	0397	0604	0053284	Atencion De Emergencia En El Departamento De San Martin		10.00	Intervención	1.000													1.000	20	770,905			
	0400	0715	0053289	Atencion Emergencia En Sector Yanango, Carretera Las Vegas - Tarma La Merced		5.00	Intervención			1.000											1.000	20	586,100	739,399	717,010	97
	0399	0893	0053288	Atencion Emergencia Carretera Santa Rosa - Pozuzo		5.00	Intervención														1.000	20	341,563	2,451	2,450	100
	0730	1096	0000102	Adquisicion De Maquinaria Y Equipo			Equipo																			
	0398	1133	0053287	Atencion Emergencia Carretera Santa Maria - Santa Teresa - Central Hidroeléctrica		10.00	Intervención	2.000	1.000												3.000	30	485,500			
	0390	1150	0053277	Atencion De Emergencia En El Departamento De Huancavelica		80.00	Intervención			2.000											2.000	3	600,968			
	0401	1151	0074510	Atencion De Emergencia Vial En El Departamento De Pasco		5.00	Intervención			3.000											3.000	60	600,968			
	0405	1153	0101808	Atencion De Emergencias En El Departamento De Tacna		1.00	Intervención								1.000						1.000	100	600,985			
	0643	1857	0136588	Atencion De Emergencia Vial Puntos Criticos Puente Codo - Codo Del Pozuzo			Intervención	36.000	55.000	3.000	12.000	11.000	10.000	1.000							151.000			5,926,026	5,926,026	100

### Anexo 4.5: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES

Responsable			Proy/Prod	Obral/Activ	Finalidad	Meta		Avance de la Meta Física										Logrado		Gasto						
Código D	Sec SIAF	Sec PFIS			Finalidad de la Meta	Programado POI 2014	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Logrado 2014	(%) 2014	PIA	PIM	Devengado	(%) 2014	
20.8 Unidad Gerencial de Operaciones						35,886,551															33,665,946	94	27,108,008	22,384,372	19,980,276	89.260
2001621 Estudios de Pre-Inversión																										
6000032 Estudios de Pre-Inversión																										
	0501	1299	0102066	Estudio De Perfil Para La Construcción E Implementación De La Unidad De Peaje Punta Bombon		1.00	Estudio									0.40					0.40	40				
6000046 Estudios de Perfiles																										
		1959		Construcción e implementación de la Unidad de Peaje Caraz - Canyabamba			Estudio																			
3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial						35,886,551															33,665,946	94	27,108,008	22,384,372	19,980,276	89.260
5003240 Funcionamiento de Unidades de Peajes						35,886,551															33,665,946	94	27,108,008	22,384,372	19,980,276	89.260
		0298		Expediente Técnico para la Construcción de la Cobertura Metálica de la Unidad de Peaje Catac			Estudio									0.50					0.50					
0433	0335		0054005	Unidad De Peaje Aguas Calientes		177,147	Vehículo controlado	16,018	14,499	13,395	13,865	13,864	13,727	16,300	16,921	15,315	15,038	14,702	15,665	179,309	101	711,633	662,096	615,862	93.017	
0434	0336		0054006	Unidad De Peaje Ambo			Vehículo controlado															745,369	473,853	318,833	67.285	
0435	0337		0054007	Unidad De Peaje Atico		294,893	Vehículo controlado	26,229	25,911	24,367	24,664	25,157	23,899	25,163	25,821	24,244	25,920	25,585	26,920	303,880	103	686,004	644,132	606,986	94.233	
0436	0338		0054008	Unidad De Peaje Ayaviri		245,684	Vehículo controlado	22,708	19,820	18,767	19,325	20,004	19,015	22,514	23,595	21,288	21,343	20,099	23,015	251,493	102	741,476	639,439	608,626	95.181	
0437	0339		0054009	Unidad De Peaje Camana			Vehículo controlado															319,338	31,006	206	0.664	
0442	0340		0054014	Unidad De Peaje De Cancas		281,355	Vehículo controlado	27,670	25,614	26,209	23,821	22,684	21,697	25,522	26,806	23,006	25,220	23,893	28,063	300,205	107	704,387	935,674	878,714	93.912	
0443	0342		0054015	Unidad De Peaje De Catac		189,991	Vehículo controlado	15,932	14,462	14,839	16,466	16,090	15,736	19,846	19,010	17,356	18,790	15,883	18,121	202,531	107	714,145	747,630	705,748	94.398	
0438	0343		0054010	Unidad De Peaje Challhuapuquio		288,589	Vehículo controlado	24,711	21,148	22,135	25,934	25,613	24,489	30,848	29,553	24,878	28,059	27,687	30,188	315,243	109	724,934	652,429	610,514	93.576	
0439	0344		0054011	Unidad De Peaje Chullqui		274,408	Vehículo controlado															671,153	412,835	306,602	74.267	
0440	0345		0054012	Unidad De Peaje Ciudad De Dios		401,464	Vehículo controlado	33,886	30,888	30,597	29,818	32,244	29,511	32,770	33,694	731				254,139	63	723,674	573,267	534,052	93.159	
0441	0347		0054013	Unidad De Peaje Cuculi		182,652	Vehículo controlado	16,909	15,039	14,947	14,412	14,965	15,923	16,351	17,184	16,110	16,961	16,104	17,877	192,782	106	1,259,108	733,821	682,647	93.026	
0444	0348		0054016	Unidad De Peaje Dv. Talara		455,651	Vehículo controlado	43,327	40,557	40,636	38,090	38,341	36,382	42,380	41,469	37,504	41,114	39,637	46,681	486,118	107	941,909	992,142	927,594	93.494	
0445	0349		0054017	Unidad De Peaje El Fiscal			Vehículo controlado															244,546	19,731	130	0.660	
0446	0350		0054018	Unidad De Peaje Huacrapuquio		408,483	Vehículo controlado					18,069	19,153	25,457						62,679	15	729,840	565,709	565,695	99.997	
0447	0351		0054019	Unidad De Peaje Ilave		372,498	Vehículo controlado	30,991	29,095	30,155	23,282	24,052	23,355	27,176	34,983	24,952	26,242	22,943	27,706	324,932	87	784,998	729,529	645,328	88.458	
0448	0352		0054021	Unidad De Peaje Lunahuana		238,936	Vehículo controlado	21,212	20,288	20,158	24,838	22,090	18,396	29,025	25,374	20,485	23,093	20,871	23,063	268,893	113	669,670	561,490	529,361	94.278	
0449	0353		0054022	Unidad De Peaje Mocce		981,722	Vehículo controlado	90,845	82,702	86,369	79,154	85,073	86,682	88,084	96,232	85,854	90,297	85,673		956,965	97	1,537,009	2,584,811	2,531,635	97.943	
0450	0354		0054023	Unidad De Peaje Montalvo			Vehículo controlado															233,363	19,713	113	0.572	
0451	0355		0054024	Unidad De Peaje Nazca		636,452	Vehículo controlado	54,991	53,060	51,743	51,741	53,557	50,048	54,670	55,693	52,095	54,036	52,569	56,775	640,978	101	938,432	1,017,237	950,856	93.474	
0452	0357		0054025	Unidad De Peaje Pacra		154,434	Vehículo controlado	14,114	13,980	13,990	16,097	13,845	13,605	16,415	16,013	14,628	15,986	13,841	15,931	178,445	116	624,319	674,981	638,067	94.531	
0453	0358		0054026	Unidad De Peaje Pozo Redondo		168,092	Vehículo controlado	15,824	15,217	14,048	12,951	13,499	12,343	13,789	14,066	12,408	14,194	14,303	17,226	169,868	101	753,934	778,894	740,100	95.019	
0454	0359		0054027	Unidad De Peaje Punta Perdida		46,466	Vehículo controlado	4,023	4,371	4,570	4,245	4,074	3,466	4,302	4,716	4,099	4,986	3,999	4,746	51,597	111	807,624	703,458	667,329	94.864	

### Anexo 4.5: Programación y Ejecución de Metas Físicas - UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES

Código D	Responsable			Finalidad de la Meta	Meta		Avance de la Meta Física												Logrado		Gasto			
	Sec SIAF	Sec PFIS	Proy/Prod Obra/Activ		Programado POI 2014	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Logrado 2014	(%) 2014	PIA	PIM	Devengado	(%) 2014
	0455	0361	0054028 Unidad De Peaje Rumichaca	115,041	Vehículo controlado	9,934	10,213	10,413	12,731	10,347	10,514	12,659	12,181	10,876	11,750	10,346	11,562	133,526	116	1,008,744	780,272	716,451	91.821	
	0456	0362	0054029 Unidad De Peaje Saylla	341,576	Vehículo controlado	28,571	25,325	27,227	26,344	27,448	26,334	29,352	31,067	29,113	29,522	28,464	30,724	339,491	99	714,242	807,737	778,369	96.364	
	0457	0363	0054030 Unidad De Peaje Sicuyani	60,217	Vehículo controlado	5,274	5,549	5,899	5,714	5,402	4,698	5,611	6,054	5,494	7,183	7,510	10,257	74,645	124	626,387	637,249	603,727	94.740	
	0458	0364	0054031 Unidad De Peaje Socos	177,300	Vehículo controlado	15,143	14,804	16,728	18,514	15,994	15,452	18,260	18,465	17,043	18,021	16,122	17,543	202,089	114	661,471	807,623	775,017	95.963	
	0459	0365	0054032 Unidad De Peaje Tambogrande	313,177	Vehículo controlado	32,599	27,555	25,035	21,531	23,011	21,352	23,176	24,733	24,540	28,940	26,745	30,091	309,308	99	767,848	934,768	901,962	96.491	
	0460	0366	0054033 Unidad De Peaje Tomasiri		Vehículo controlado															221,259	19,705	104	0.530	
	0461	0367	0054034 Unidad De Peaje Tunan	247,566	Vehículo controlado	20,887	18,935	18,865	20,987	21,220	20,585	25,601	24,497	21,460	23,451	19,630	22,861	258,979	105	1,025,259	677,415	656,675	96.938	
	0462	0368	0054035 Unidad De Peaje Yauca	318,831	Vehículo controlado	28,449	27,639	26,220	27,035	27,700	26,083	27,293	27,709	26,392	27,730	27,565	29,357	329,172	103	579,778	580,916	562,983	96.913	
	0428	0398	0053602 Implementación De La Unidad De Peaje Maras	1	Unidad															319,936				
	0427	0399	0053599 Implementación De La Unidad De Peaje Coya		Unidad															319,330				
	0463	0400	0063512 Implementación De La Unidad De Peaje Ipoki	1	Unidad															745,877				
		0527	0053601 Implementación De La Unidad De Peaje Lomo Largo	1	Unidad																			
	0425	1280	0053596 Implementación De La Unidad De Peaje Cangallo	1	Unidad															1,186,400				
	0432	1282	0053612 Implementación De La Unidad De Peaje Yungay	1	Unidad															853,277				
	0426	1284	0053598 Implementación De La Unidad De Peaje Chaquicocha	1	Unidad															23,100				
		1285	0053597 Implementación De La Unidad De Peaje Cerro De Pasco	1	Unidad																			
	0637	1286	0053595 Implementación De La Unidad De Peaje Aguaytia		Unidad																6,443	6,442	99.990	
	0631	1287	0053604 Implementación De La Unidad De Peaje Pucallpa		Unidad																227,237	227,237	100.000	
	0429	1289	0053605 Implementación De La Unidad De Peaje Pucayacu	1	Unidad															9,000				
	0430	1291	0053607 Implementación De La Unidad De Peaje Shapaja	1	Unidad															848,480	24,726	24,725	99.997	
		1293	53608 Implementación De La Unidad De Peaje Shorey	1	Unidad																			
		1294	53611 Implementación De La Unidad De Peaje Tayabamba	1	Unidad																			
	0431	1297	0053610 Implementación De La Unidad De Peaje Talavera	1	Unidad															31,500				
	0464	1298	0095202 Unidad De Peaje Menocucho	564,799	Vehículo controlado	52,600	44,049	46,455	46,559	48,951	47,926	53,326	55,924	1,312				397,102	70	899,255	1,350,951	320,750	23.743	
	0619	1329	0105639 Unidad De Peaje Aguaytia		Vehículo controlado																44,745	44,745	99.999	
		1395	Reubicación de la UP. Chulqui ( LAS PALMAS)	1	Unidad																			
	0724	2066	0143997 Unidad De Peaje Chacapampa		Vehículo controlado								20,323	18,123	18,390	18,356	26,464	101,656			330,708	296,091	89.532	
		2113	Expediente Técnico para la Construcción de la Cobertura Metálica de la Unidad de Peaje Tunan		Estudio									0.50				0.50						

## Anexo 4.6: Programacion y Ejecución de Meta Física - UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES

Responsable			Proy/Prod	Obra/Activ	Finalidad	Meta		Avance de la Meta Física												Logrado		Gasto			
Código D	Sec SIAF	Sec PFIS			Finalidad de la Meta	Programado POI 2014	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Logrado 2014	(%) 2014	PIA	PIM	Devengado	(%) 2014
20.11 Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales						1,253.22														495.407	40	271,739,293	85,913,848	85,450,636	99
2001621 Estudios de Pre-Inversion						50.00														91.210	182	616,970	384,250	374,800	98
6000032 Estudios de Pre-Inversión						50.00														94.783	190	616,970	34,500	34,500	100
	0018	1211	0050542	Estudio De Perfil De Puente Angostura Y Accesos			Genérico															90,178			
	0019	1212	0050543	Estudio De Perfil De Puente Chupuro Y Accesos			Genérico															111,792			
	0020	1213	0050544	Estudio De Perfil De Puente Quebrada Venados Y Accesos			Genérico															175,000			
	0027	1801	0076378	Estudio De Perfil Puente San Francisco I Y Accesos (carretera Quinua - San Francisco)			Genérico															240,000			
	0524	1968	0107520	Estudio De Perfil Reemplazo De 16 Puentes En El Corredor Vial Nacional Ruta 1n: Sullana - Aguas Verdes (km. 1043+000 Al Km. 1147+750)		0.50	Estudio		0.150	0.250	0.200	0.150	0.150	0.050	0.050					1.000	200		16,500	16,500	100
	0496	1974	0107526	Estudio De Perfil Reemplazo De 22 Puentes Ubicados En El Corredor Vial Nacional Ruta Pe - 1nj: Lambayeque - Olmos		0.50	Estudio								0.100	0.250	0.250	0.300		0.900	180		18,000	18,000	100
6000046 Estudios de Perfiles						50.00														90.858	182		349,750	340,300	97
	0494	1215	0076378	Estudio De Perfil Puente San Francisco I Y Accesos (carretera Quinua - San Francisco)			Estudio																		
	0661	1761	0129558	Reemplazo De 14 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Pe-3n: Conococha - Huaraz - Puente Quiroz Y Pe-14: Casma - Huaraz		0.50	Estudio										0.900			0.900	180		42,000	42,000	100
	0685	1965	0107517	Estudio De Perfil Reemplazo De 21 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Ruta 1s: Tramo Ica - Dv. Quilca, Ruta 1sd: Tramo Los Cerillos -		0.50	Estudio										0.900			0.900	180		29,300	29,300	100
		1966	0107518	Estudio De Perfil Reemplazo De 13 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Ruta 28a: San Clemente - Ayacucho, Ruta 3s: La Oroya - Huancayo		0.50	Estudio				0.900	0.100								1.000	200				
	0513	1967	0107519	Estudio De Perfil Reemplazo De 18 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Ruta 3s: Cusco - Abra La Raya, Ruta 28f: Urubamba - Chincheros -		0.50	Estudio				0.900	0.100								1.000	200		30,000	30,000	100
	0609	1970	0107522	Estudio De Perfil Reemplazo De 16 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Ciudad De Dios - Cajamarca Km. 13+663 - Km. 91+230, Chicama - Sa		0.50	Estudio								0.900					0.900	180		39,300	39,300	100
	0606	1971	0107523	Estudio De Perfil Reemplazo De 18 Puentes En El Corredor Viales Nacional Ciudad De Dios - Cajamarca Km. 97+580 - Km. 173+967		0.50	Estudio								0.900					0.900	180		38,800	38,800	100
	0668	1973	0107525	Estudio De Perfil Reemplazo De 20 Puentes Ubicados En Los Corredores Viales Nacionales Ruta 5s: Puente Raither - Satipo, Ruta 3sb: Chupaca - H		0.50	Estudio										0.900			0.900	180		58,350	48,900	84
	0607	1975	0107529	Estudio De Perfil Reemplazo De 21 Puentes En El Corredor Vial Nacional Ruta 3s: Km. 1151+095 - Km. 1261+500		0.50	Estudio										0.900			0.900	180		42,000	42,000	100
	0564	1976	0107532	Estudio De Perfil Reemplazo De 21 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Ruta: 3s: Km. 1264+900 - Km. 1500+353, Ruta 3sh: Pucara - Asillo		0.50	Estudio										0.900			0.900	180		70,000	70,000	100
		2109		Estudio de Perfil del Puente Los Pescadores y Accesos			Estudio																		

## Anexo 4.6: Programación y Ejecución de Meta Física - UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES

Código D	Sec SIAF	Sec PFIS	Responsable	Proy/Prod	Obra/Activ	Finalidad	Meta		Avance de la Meta Física												Logrado		Gasto			
							Programado POI 2014	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Logrado 2014	(%) 2014	PIA	PIM	Devengado	(%) 2014
2002213						Rehabilitación de la Carretera Tarapoto - Juanjui																				
						6000001 Expediente Técnico																				
		0137				0050599 Estudio Definitivo De Tramo: Juan Guerra - Puerto Lopez Y Puerto Lopez - Picota	0.20	Estudio																		
2022221						Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ollantaytambo - Quillabamba	75.00													75.000	100		862,314	862,314	100	
						6000001 Expediente Técnico	75.00													75.000	100		862,314	862,314	100	
		0638				1724 0110239 Construccion Del Puente Maranura Y Accesos	0.75	Estudio					0.100	0.250	0.250		0.050	0.100		0.750	100		862,314	862,314	100	
2041965						Mejoramiento de la Carretera Oyotun - Las Delicias (Km. 0 + 000 - Km. 4+ 042 ) y Reubicacion de Puente Las Delicias, Distrito de Oyotun														4.400		629,047	1,949,792	1,949,791	100	
						4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional														4.400		525,047	1,949,792	1,949,791	100	
		0122				0786 0047986 Carretera Oyotun - Las Delicias (km. 0 000 - Km. 4 042 ) Y Reubicacion De Puente Las Delicias, Distrito De Oyotun		Kilómetro										0.024	0.020	0.044		525,047	1,949,792	1,949,791	100	
						4000179 Construcción de Puentes																				
						1411 0047986. Carretera Oyotun - Las Delicias (km. 0 000 - Km. 4 042 ) Y Reubicacion De Puente Las Delicias, Distrito De Oyotun		Metro										0.024	0.020	0.044						
						6000002 Supervisión y Liquidación de Obras																104,000				
		0123				0787 0001424 Supervision De Obras		Supervisión														104,000				
2044636						Mejoramiento del Puente Suyacunas y Accesos	2,847.96													460.078	16	347,481	832,930	832,929	100	
						4000179 Construcción de Puentes	3,000.00													480.000	16	287,421	789,262	789,262	100	
		0144				1171 0052665 Puente Suyacuna	30.00	Metro	4.800											4.800	16	287,421	789,262	789,262	100	
						6000002 Supervisión y Liquidación de Obras	100.00													100.000	100	60,060	43,668	43,667	100	
		0145				1172 0052990 Supervision: Puente Suyacuna	1.00	Supervisión					1.000							1.000	100	60,060	43,668	43,667	100	
2078091						Construccion del Puente Huacara y Accesos														100.000			65,474	65,473	100	
						4000179 Construcción de Puentes																				
		0558				1808 0052985 Supervision: Puente Huacara		Supervisión																		
						6000002 Supervisión y Liquidación de Obras														100.000			65,474	65,473	100	
		0559				1183 0052985 Supervision: Puente Huacara		Supervisión					1.000							1.000			65,474	65,473	100	
2078442						Mejoramiento del Puente Bocapan y Accesos																4,318,381				
						4000179 Construcción de Puentes																3,588,056				
		0202				1631 0063525 Mejoramiento Del Puente Bocapan Y Accesos	80.00	Metro														3,588,056				
						6000002 Supervisión y Liquidación de Obras																730,325				
		0203				1751 0063518 Supervision Puente Bocapan Y Accesos	1.00	Supervisión														730,325				
2078481						Mejoramiento y Ampliación del Puente Tumbes y Accesos																1,627,759				
						4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional																1,010,849				
		0204				1184 0094480 Puente Tumbes Y Accesos	18.00	Metro														1,010,849				
						6000002 Supervisión y Liquidación de Obras																616,910				
		0205				1185 0095090 Supervision Puente Tumbes Y Accesos	1.00	Supervisión														616,910				
2089761						Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Imperial-Mayocc-Ayacucho Tramo Mayor	100.00													5.000	5	3,869,431	201,895	201,895	100	
						4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional																2,420,262				
		0210				1675 0112042 Construccion Del Puente Allcomachay		Metro														2,420,262				
						6000001 Expediente Técnico	100.00													5.000	5	1,045,792	201,895	201,895	100	
		0211				1674 0112707 Estudio Definitivo De La Construccion Del Puente Allcomachay	1.00	Estudio						0.050						0.050	5	1,045,792	201,895	201,895	100	
						6000002 Supervisión y Liquidación de Obras																403,377				
		0213				1676 0115409 Supervision De La Construccion Del Puente Allcomachay		Supervisión														403,377				

## Anexo 4.6: Programacion y Ejecución de Meta Física - UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES

Responsable		Proy/Prod	Obra/Activ	Finalidad	Meta		Avance de la Meta Fisica												Logrado		Gasto					
Código D	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta		Programado POI 2014	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Logrado 2014	(%) 2014	PIA	PIM	Devengado	(%) 2014		
2094971			Rehabilitación del Eje Vial N° 01 Piura - Guayaquil, Peru - Ecuador, 21 Intervenciones		5,905.56																64,756,743	6,041,003	6,041,003	100		
			4000179 Construcción de Puentes		5,905.56																62,420,826	6,041,003	6,041,003	100		
		0220	0484	0063486 Construcion Del Ponton Del Km. 1217+000 Y Accesos	6.00	Metro															9,708,417					
		0218	1203	0063482 Construcion Del Puente Manuela Y Accesos.	35.00	Metro															11,535,566	1,889,007	1,889,007	100		
		0219	1205	0063484 Construcion Del Puente Pasamayito Y Accesos	70.00	Metro															20,282,416	4,151,996	4,151,996	100		
		0222	1207	0063490 Construcion Del Puente Heroes Del Cenepa Y Accesos	20.00	Metro															9,174,543					
		0221	1244	0063488 Construcion Del Puente Abejal Y Accesos	15.00	Metro															11,719,884					
			6000002 Supervisión y Liquidación de Obras																		2,335,917					
		0225	0485	0063485 Supervision Del Ponton Del Km. 1217+000 Y Accesos	1.00	Supervisión															470,842					
		0223	1204	0063481 Supervision Puente Manuela Y Accesos.	1.00	Supervisión															200,932					
		0224	1206	0063483 Supervision Puente Pasamayito Y Accesos	1.00	Supervisión															574,699					
		0227	1208	0063489 Supervision Puente Heroes Del Cenepa Y Accesos	1.00	Supervisión															417,455					
		0226	1245	0063487 Supervision Puente Abejal Y Accesos	1.00	Supervisión															671,989					
2109832			Construcción del Puente Santa Maria de Nieva y Accesos																		11,029,747					
			4000179 Construcción de Puentes																		9,712,907					
			057 CC N° 018-2010-MTC/20 (09.Jun.10) Fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo Perú - Ecuador																		9,712,907					
		0231	1187	0056477 Construcion Del Puente Santa Maria De Nieva	30.00	Metro															9,712,907					
			6000002 Supervisión y Liquidación de Obras																		1,316,840					
			057 CC N° 018-2010-MTC/20 (09.Jun.10) Fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo Perú - Ecuador																		1,316,840					
		0232	1188	0063506 Supervision Construcion Del Puente Santa Maria De Nieva	1.00	Supervisión															1,316,840					
2110693			Construcción del Puente Caleta Grau y Accesos		1,101.26																974.943	89	2,419,939	2,419,938	100	
			4000179 Construcción de Puentes		1,400.00																1,236.000	88	1,863,829	1,863,828	100	
		0556	1191	0063492 Construcion Del Puente Caleta Grau Y Accesos	14.00	Metro	1.400	0.790	1.400	1.270	1.500	1.910	0.290	3.800							12.360	88	1,863,829	1,863,828	100	
			6000002 Supervisión y Liquidación de Obras		100.00																100.000	100	556,110	556,109	100	
		0557	1192	0063491 Supervision Puente Caleta Grau Y Accesos	1.00	Supervisión												1.000	1.000	100	556,110	556,109	100			
2110710			Construcción del Puente Canoas y Accesos		1,102.19																1,089.021	99	4,183,710	4,183,709	100	
			4000179 Construcción de Puentes		1,200.00																1,195.300	100	3,811,719	3,811,718	100	
		0554	1193	0063494 Construcion Del Puente Canoas Y Accesos	12.00	Metro	1.300	2.700	1.400	0.680	1.020	2.200	0.310	0.223	0.920						11.953	100	3,811,719	3,811,718	100	
			6000002 Supervisión y Liquidación de Obras		100.00																		371,991	371,991	100	
		0555	1194	0063493 Supervision Puente Canoas Y Accesos	1.00	Supervisión																	371,991	371,991	100	
2110759			Construcción del Puente Huanchuy y Accesos		2,816.95																3,729.551	132	1,930,448	3,132,476	2,705,727	86
			4000179 Construcción de Puentes		3,100.00																4,118.100	133	1,668,620	2,836,922	2,410,173	85
		0237	1195	0063515 Construcion Del Puente Huanchuy Y Accesos	31.00	Metro				1.600	1.420	1.300	3.000	3.030	3.730	7.344	9.491	10.266			41.181	133	1,668,620	2,836,922	2,410,173	85
			6000002 Supervisión y Liquidación de Obras		100.00																		261,828	295,554	295,553	100
		0238	1196	0063495 Supervision Puente Huanchuy Y Accesos	1.00	Supervisión																	261,828	295,554	295,553	100
2112863			Construcción del Puente Chacanto y Accesos																		9,721,326					
			4000179 Construcción de Puentes																		8,389,596					
		0239	1197	0063480 Construcion Del Puente Chacanto Y Accesos	40.00	Metro															8,389,596					
			6000002 Supervisión y Liquidación de Obras																		1,331,730					
		0240	1198	0063479 Supervision Puente Chacanto Y Accesos	1.00	Supervisión															1,331,730					
2114280			Construcción del Puente Puerto Ocopa y Accesos		5,106.48																348.169	7	18,523,236	1,677,793	1,677,792	100
			4000179 Construcción de Puentes		8,800.00																600.000	7	16,839,305	973,593	973,592	100

## Anexo 4.6: Programacion y Ejecución de Meta Física - UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES

Código D	Sec SIAF	Sec PFIS	Finalidad de la Meta	Meta		Avance de la Meta Física												Logrado		Gasto							
				Programado POI 2014	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Logrado 2014	(%) 2014	PIA	PIM	Devengado	(%) 2014				
			051 CM N° 05-2011-MTC/20 (20.Abr.11) - CE N° 01-2011-MTC/20 (16.Dic.11) con SIMA PERU S.A.																								
	0241	1199	0094479 Puente Puerto Ocopa Y Accesos	88.00	Metro												4.000	2.000	6.000	7	16,839,305	973,593	973,592	100			
			6000002 Supervisión y Liquidación de Obras																								
	0242	1200	0095089 Supervision Puente Puerto Ocopa Y Accesos		Supervisión																	1,683,931	704,200	704,200	100		
			2115627 Construcción del Puente Malcas y accesos																								
			4000179 Construcción de Puentes																								
		1201	0052658 Puente Malcas	30.00	Metro																						
			6000002 Supervisión y Liquidación de Obras																								
		1202	0001424 Supervision De Obras	1.00	Supervisión																						
			2131923 Construcción del Puente Palca y Accesos																	40.000		2,889,516	142,632	142,632	100		
			4000179 Construcción de Puentes																			2,567,442					
	0243	1632	0112050 Construcción Del Puente Palca Y Accesos	12.00	Metro																	2,567,442					
			6000001 Expediente Técnico																	40.000			142,632	142,632	100		
	0488	1250	0050576 Estudio Definitivo De Construccion Del Puente Palca Y Accesos		Estudio					0.050		0.250		0.050			0.050					0.400		142,632	142,632	100	
			6000002 Supervisión y Liquidación de Obras																				322,074				
	0244	1685	0115413 Supervision De La Construccion Del Puente Palca Y Accesos	1.00	Supervisión																		322,074				
			2131924 Construcción del Puente Santa Rosa y Accesos																	40.000		2,814,033	142,632	142,632	100		
			4000179 Construcción de Puentes																				2,491,959				
	0245	1633	0112055 Construcción Del Puente Santa Rosa Y Accesos	12.00	Metro																		2,491,959				
			6000001 Expediente Técnico																	40.000			142,632	142,632	100		
	0489	1252	0050577 Estudio Definitivo De Construccion Del Puente Santa Rosa		Estudio					0.050		0.250		0.050			0.050					0.400		142,632	142,632	100	
			6000002 Supervisión y Liquidación de Obras																				322,074				
	0246	1750	0115415 Supervision De La Construccion Del Puente Santa Rosa Y Accesos	1.00	Supervisión																		322,074				
			2132692 Construcción del Puente Pomachaca y Accesos	1,600.00																		1,509,641	750,040	750,040	100		
			4000179 Construcción de Puentes	1,600.00																			1,232,166	750,040	750,040	100	
	0248	1043	0112054 Construcción Del Puente Pomachaca Y Accesos	16.00	Metro																		1,232,166	750,040	750,040	100	
			6000002 Supervisión y Liquidación de Obras																				277,475				
	0249	1747	0115414 Supervision De La Construccion Del Puente Pomachaca Y Accesos		Supervisión																		277,475				
			2132703 Construcción del Puente Tingo y Accesos																				4,470,849				
			4000179 Construcción de Puentes																				4,023,764				
	0250	1634	0112056 Construcción Del Puente Tingo Y Accesos	40.00	Metro																		4,023,764				
			6000002 Supervisión y Liquidación de Obras																				447,085				
	0252	1749	0115416 Supervision De La Construccion Del Puente Tingo Y Accesos	1.00	Supervisión																		447,085				
			2132704 Construcción del Puente Crisnejas y Accesos	2,328.34																479.093	21	6,326,175	3,731,918	3,731,918	100		
			4000179 Construcción de Puentes	2,500.00																516.000	21	5,751,068	3,464,993	3,464,993	100		
	0253	1060	0112047 Construcción Del Puente Crisnejas	25.00	Metro												2.000	1.660	1.500		5.160	21	5,751,068	3,464,993	3,464,993	100	
			6000002 Supervisión y Liquidación de Obras	100.00																			575,107	266,925	266,925	100	
	0255	1689	0115411 Supervision De La Construccion Del Puente Crisnejas	1.00	Supervisión																		575,107	266,925	266,925	100	
			2158701 Construcción del Puente Cayara y Accesos	50.00																		75.000	150	976,356	357,336	357,336	100
			4000179 Construcción de Puentes																				632,678				

### Anexo 4.6: Programacion y Ejecución de Meta Física - UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES

Código D	Sec SIAF	Sec PFIS	Proy/Prod	Obra/Activ	Finalidad	Meta		Avance de la Meta Física												Logrado		Gasto			
						Programado POI 2014	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Logrado 2014	(%) 2014	PIA	PIM	Devengado	(%) 2014
	0270	1680	0112045	Construccion Del Puente Cayara Y Accesos			Metro														632,678				
6000001	Expediente Técnico					50.00												75.000	150	273,380	357,336	357,336	100		
	0271	1161	0079210	Estudio Definitivo Puente Cayara		0.50	Estudio				0.150	0.250		0.150	0.100	0.100			0.750	150	273,380	357,336	357,336	100	
6000002	Supervisión y Liquidación de Obras																			70,298					
	0272	1681	0115410	Supervision De La Construccion Del Puente Cayara Y Accesos			Supervision													70,298					
2177398 Pte. Santa Rosa y accesos en distrito de Pozuzo																									
6000001	Expediente Técnico																								
		1682		Definitivo Puente Santa Rosa y accesos del Distrito Pozuzo		0.75	Estudio																		
2192511 Reemplazo de 13 Puentes en los Corredores Viales Nacionales Sullana - Aguas Verdes Km. 0+000 - Km.																									
6000001	Expediente Técnico																								
		1832		Estudio Definitivo Reemplazo De 13 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Sullana - Aguas Verdes Km. 0+000 - Km. 219+600 Y Piura - Sechura			Estudio																		
2192514 Reemplazo de 12 Puentes en los Corredores Viales Nacionales Sullana - Aguas Verdes Km. 221+000 - K																									
6000001	Expediente Técnico																								
	0689	1830		0137600 Reemplazo De 12 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Sullana - Aguas Verdes Km. 221+000 - Km. 273+800 Y Sullana - El Alamor Km. 0+000 -			Estudio																		
2233899 Pte. La Otra Banda y accesos																									
4000179	Construcción de Puentes																			3,250,638					
	0279	1678		0112048 Construccion Del Puente La Otra Banda Y Accesos			Metro													2,847,261					
6000001	Expediente Técnico																								
	0550	1677		0112048 Construccion Del Puente La Otra Banda Y Accesos		0.50	Estudio																		
6000002	Supervisión y Liquidación de Obras																			403,377					
	0280	1679		0115412 Supervision De La Construccion Del Puente La Otra Banda Y Accesos			Supervisión													403,377					
3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial						591.86												356.633	60	132,131,516	59,037,714	59,010,710	100		
5001434 Mantenimiento Periódico de la Red Vial Nacional Pavimentada						8.75												30.632	350	1,601,030	254,170	254,167	100		
	0351	0812		0053483 Estudio Para La Solucion Definitiva De Los Puntos Criticos De La Carretera Puente Paucartambo - Oxapampa; Sector: Km. 0 000 - Km. 44 177		1.00	Estudio													132,200					
	0357	0816		0089050 Estudio Evaluacion Y Tratamiento De Taludes Puntos Criticos Carretera El Reposo - Saramiriza, Tramo El Reposo - Duran (km. 74 700 Al Km. 74 80		0.20	Estudio	0.300				0.100					0.300	0.700	350	130,830	82,673	82,673	100		
	0353	0818		0053491 Estudios Y Expedientes Tecnicos - Evaluar Puntos Criticos Del Tramo: Ingenio Chachapoyas Km. 17 000 Al 39 440		0.60	Estudio													216,000					
	0708	1030		0053779 Obra Mantenimiento Periodico - Evaluacion Y Tratamiento De Sectores Afectados Por Arenamiento En La Carretera Panamericana Sur Sub Tramo li			Kilómetro																		
	0352	1031		0053485 Estudios - Evaluacion Y Tratamiento De Sectores Afectados Por Arenamiento En La Carretera Panamericana Sur Sub Tramo li Dv. Mancora - Tanaka		0.10	Estudio				0.300		0.050					0.350	350	990,000	57,107	57,107	100		



## Anexo 4.6.1: INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES - UGPIE ENERO - DICIEMBRE 2014

Item	Descripción	Longitud	Unidad Medida	Cantidad	Ubicación	Ruta	Fecha Instalación
<b>ESTRUCTURAS MODULARES ACROW</b>							
1	Puente Corlas (Carretera Chilete - Contumazá) (*)	15.240	Metros	01	La Libertad	PE-1NF	enero-13
2	Puente Llabambamba (Chuquicara - Cabana - Santiago de Chuco) (*)	30.480	Metros	01	Ancash	PE-3N	enero-13
3	Puente Urubamba (Carretera Urubamba - Chincheros - Cachimayo) (**)	39.620	Metros	01	Cusco	PE-28F	enero-13
4	Puente Gibraltar (***)	33.530	Metros	01	Ancash	PE-12A	febrero-13
5	Puente Huandoval (***)	15.240	Metros	01	Ancash	PE-3N	febrero-13
6	Puente Gavitanza (Wawico - Saramiriza) (*)	24.380	Metros	01	Amazonas	PE-5NC	abril-13
7	Puente Tarica II (Pte. Huarochiri - Sihuas - Huacrachuco) (*)	27.430	Metros	01	Ancash	PE-12A	abril-13
8	Puente Shingas (Huaura - Sayán - Oyón) (*)	42.670	Metros	01	Lima	PE-18	mayo-13
9	Puente Tingo (Chancay - Huaral - Acos) (*)	33.480	Metros	01	Lima	PE-1NC	mayo-13
10	Puente Uchumayo (Santa - Sihuas) (*)	24.380	Metros	01	Ancash	PE-12A	mayo-13
11	Puente Huaylas (Sihuas - Huayabamba - Pte. Huaynabe) (*)	30.480	Metros	01	Ancash	PE-3N	junio-13
12	Puente Tarica I (Sihuas - Huayabamba - Pte. Huaynabe) (*)	15.240	Metros	01	Ancash	PE-12A	junio-13
13	Puente Santa Fe II (Dv. Bagua Chica - Saramiriza) (*)	15.240	Metros	01	Amazonas	PE-5NC	junio-13
14	Puente Las Naranjas (Pte. Pallar - Tayabamba - Pte. Mamahuaje) (*)	27.430	Metros	01	La Libertad	PE-10C	junio-13
15	Puente Matica (Cañete - Lunahuana - Huancayo) (*)	33.530	Metros	01	Lima	PE-24	junio-13
16	Puente Pucapampa (Sihuas - Huayabamba - Pte. Huaynabe) (*)	18.290	Metros	01	Ancash	PE-14A	junio-13
17	Puente Contumazá (Chicama - Sausal - Cascas) (*)	27.430	Metros	01	Cajamarca	PE-1NF	julio-13
18	Puente Campo Tres II (Emp. PE-5N - Dv. Bagua Chica - Saramiriza) (*)	15.240	Metros	01	Amazonas	PE-5NC	julio-13
19	Puente Tablachaca (*)	21.340	Metros	01	Huancavelica		julio-13
20	San Pedro I (Dv. Sihuas - Dv. Huayllabamba - Uchiza - Emp. PE-5N) (*)	15.240	Metros	01	Amazonas	PE-12A	agosto-13
21	San Pedro II (Dv. Sihuas - Dv. Huayllabamba - Uchiza - Emp. PE-5N) (*)	15.240	Metros	01	Amazonas	PE-12A	agosto-13
22	Puente Paucas (Sihuas - Huayabamba - Pte. Huaynabe) (*)	12.290	Metros	01	Ancash	PE-12A	agosto-13
23	Puente Piscocacha (Repartición - Sausacocho - Vado Grande) (*)	24.380	Metros	01	La Libertad	PE-3N	agosto-13
24	Puente Galicia (Pte. Reither - Abra Los Mellizos - Von Humboldt) (*)	24.380	Metros	01	Huánuco	PE-5N	agosto-13
25	Puente Nuevo Porvenir (Pte. Reither - Abra Los Mellizos - Von Humboldt) (*)	30.480	Metros	01	Huánuco	PE-5N	agosto-13
26	Puente Cañón (Dv. Chancay - Dv. Huayllay) (*)	18.290	Metros	01	Lima	PE-1NC	agosto-13
27	Puente Repartición (Huaura - Oyón - Yanahuana - Emp. PE-5N (Ambo) (*)	30.480	Metros	01	Lima	PE-18	agosto-13
28	Puente Escardo (Huaura - Oyón - Yanahuana - Emp. PE-5N (Ambo) (*)	30.480	Metros	01	Lima	PE-18	agosto-13
29	Puente Roccha (Izcuchaca - Quichuas - Mayocc) (*)	15.240	Metros	01	Huancavelica	PE-3S	agosto-13
30	Puente Anco II (Izcuchaca - Quichuas - Mayocc) (*)	15.240	Metros	01	Huancavelica	PE-3S	agosto-13
31	Puente La Unión (Repartición La Oroya - Sausacocho - Vado Grande) (*)	45.720	Metros	01	Huanuco	PE-3N	agosto-13
32	Puente Izcuchangos I (El Reposo - Pte. Huahuico - Saramiriza) (*)	15.240	Metros	01	Amazonas	PE-5NC	setiembre-13
33	Puente Tingo (Emp. 3NA (Dv. Sihuas) - Huacrachuco - Uchiza - Emp. PE-5N) (*)	27.430	Metros	01	Ancash	PE-12A	setiembre-13
34	Puente Chacas (Pte. El Pallar - Tayabamba - Pte. Mamahuaje) (*)	24.380	Metros	01	La Libertad	PE-10C	setiembre-13
35	Puente Tayabamba (Pte. Pallar - Tayabamba - Pte. Mamahuaje) (*)	15.240	Metros	01	La Libertad	PE-10C	setiembre-13
36	Puente Tomas (Dv. San Vicente de Cañete - Catahuasi - Pilcomayo) (*)	18.290	Metros	01	Lima	PE-24	setiembre-13
37	Puente ALLIS II (Emp. PE-1S (Dv. San Vicente de Cañete) - Catahuasi - Pilcomayo) (*)	15.240	Metros	01	Lima	PE-24	setiembre-13
38	Puente Batán (Santa - Sihuas - Huacrachuco) (*)	36.580	Metros	01	Ancash	PE-12A	octubre-13
39	Puente Vvinnococota I (Emp. PE-3N (Huaraz) - Masin - Emp. PE-18A (Tingo María) (*)	15.000	Metros	01	Ancash	PE-14A	octubre-13
40	Puente Huaytuna (Emp. PE-3N (Huaraz) - Masin - Emp. PE-18A (Tingo María) (*)	51.820	Metros	01	Ancash	PE-14A	octubre-13
41	Puente Ceyollacu (Izcuchaca - Quichuas - Mayocc) (*)	39.620	Metros	01	Huancavelica	PE-3S	octubre-13
42	Puente Savinza (El Reposo - Pte. Huahuico - Saramiriza) (*)	15.240	Metros	01	Amazonas	PE-5NC	diciembre-13
43	Puente Japaime I (El Reposo - Pte. Huahuico - Saramiriza) (*)	15.240	Metros	01	Amazonas	PE-5NC	diciembre-13
44	Puente Japaime II (El Reposo - Pte. Huahuico - Saramiriza) (*)	15.240	Metros	01	Amazonas	PE-5NC	diciembre-13
45	Puente Achupas (El Reposo - Pte. Huahuico - Saramiriza) (*)	21.340	Metros	01	Amazonas	PE-8B	diciembre-13
46	Puente Caplac (Sihuas - Huayabamba - Pte. Huaynabe) (*)	15.240	Metros	01	Ancash	PE-14A	diciembre-13
47	Puente Chuquicara (Repartición - La Oroya - Sausacocho - Vado Grande) (*)	57.000	Metros	01	Ancash	PE-3N	diciembre-13
48	Puente Pacatqui (Emp. PE-3N - Dv. Sihuas - Emp. PE-3N (Tanca) (*)	24.380	Metros	01	Ancash	PE-3NA	diciembre-13
49	Puente Ashancay (Emp. PE-3N - Huaraz - Masin - Tingo María) (*)	15.000	Metros	01	Ancash	PE-14A	diciembre-13
50	Puente Sapallamonte (Dv. Sihuas - Huacrachuco - Uchiza - Emp. PE-5N) (*)	15.240	Metros	01	Ancash	PE-12A	diciembre-13
51	Puente Quebrada Honda (Pte. Chuquicara - Cabana - Stgo de Chuco - Shorey) (*)	21.340	Metros	01	La Libertad	PE-3N	diciembre-13
52	Puente Kiteni (Quinua - San Francisco - Quillabamba - Huambutio) (*)	42.670	Metros	01	Cusco	PE-28B	diciembre-13
53	Puente Cuypan (Izcuchaca - Quichuas - Mayocc) (*)	27.430	Metros	01	Huancavelica	PE-3S	diciembre-13
54	Puente Canuja (Pte. Reither - Pto. Ocopa - Rio Heath (frontera con Bolivia)) (*)	30.480	Metros	01	Junín	PE-5S	diciembre-13
55	Puente Chinchani (Pte. Reither - Pto. Ocopa - Rio Heath (frontera con Bolivia)) (*)	30.480	Metros	01	Junín	PE-5S	diciembre-13
56	Puente San Pedro (Dv. Sihuas - Huacrachuco - Uchiza - Emp. PE-5N) (*)	15.000	Metros	01	Huanuco	PE-12A	diciembre-13
57	Puente Shimbenzo (Pte. Reither - Pto. Ocopa - Rio Heath)	39.620	Metros	01	Junín	PE-5S	diciembre-13
58	Puente Huayllapata (Carretera Huancane - Sandia) (*)	24.380	Metros	1	Puno	PE-34A	diciembre-14
59	Puente Osomayo (Carretera Huancane - Sandia) (*)	51.820	Metros	1	Puno	PE-34A	diciembre-14
60	Puente Sallani (Carretera Huancane - Sandia) (*)	51.820	Metros	1	Puno	PE-34A	diciembre-14
61	Puente Paatam (Carretera wawico - Saramiriza) (*)	70.160	Metros	1	Amazonas	PE-5NC	diciembre-14
62	Puente Tundusa (Carretera wawico - Saramiriza) (*)	36.580	Metros	1	Amazonas	PE-5NC	diciembre-14
63	Puente Miraflores (Carretera wawico - Saramiriza) (*)	15.240	Metros	1	Amazonas	PE-5NC	diciembre-14
64	Puente Urakusa (Carretera wawico - Saramiriza) (*)	21.340	Metros	1	Amazonas	PE-5NC	diciembre-14
65	Puente Huayllillas (Carretera Emp. PE-1N - Huayto - Cahua - Cajatambo - Emp. PE-18) (*)	21.380	Metros	1	Lima	PE-1NC	diciembre-14
66	Puente San Juan (Carretera Emp. PE-1S (Dv. Chíncha Alta) - Quilca - Emp. PE-18) (*)	15.240	Metros	1	Ica	PE-1SL	diciembre-14
67	Puente Ayloque (Carretera Emp. PE-1S (Dv. Chíncha Alta) - Quilca - Emp. PE-18) (*)	27.430	Metros	1	Ica	PE-1SL	diciembre-14
68	Puente Miraflores (Carretera Rosano - Sivia - Canayre y San Francisco - Sta. Rosa - San Miguel - Tarma) (*)	21.340	Metros	1	Ayacucho	PE-28B	diciembre-14
69	Puente Miraflores (Carretera Rosano - Sivia - Canayre y San Francisco - Sta. Rosa - San Miguel - Tarma) (*)	85.850	Metros	1	Ayacucho	PE-28B	diciembre-14
70	Puente Miraflores (Carretera Rosano - Sivia - Canayre y San Francisco - Sta. Rosa - San Miguel - Tarma) (*)	30.000	Metros	1	Ayacucho	PE-28B	diciembre-14
<b>TOTAL</b>		<b>1427.910</b>	<b>Metros</b>	<b>57</b>			

(\*) Puentes que han sido instalados con Presupuesto de Emergencias (UGC).

(\*\*) Puentes que han sido instalados dentro de los Contratos por Niveles de Servicio.

(\*\*\*) Puentes que han sido instalados mediante convenios.

### Anexo 4.7: Programación de Metas Físicas-MTC - OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Código D	Responsable		Proy/Prod	Obra/Activ	Finalidad	Meta		Avance de la Meta Física										Logrado		Gasto				
	Sec SIAF	Sec PFIS				Finalidad de la Meta	Programado POI 2014	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Logrado 2014	(%) 2014	PIA	PIM
09	MTC - Oficina General de Planeamiento y Presupuesto					23.3													23	100	22,707,896	1,869,658	1,868,173	100
	2062599	Gestion del Programa de Mejoramiento del Nivel de Transitabilidad de				23.3												23	100	22,707,896	1,869,658	1,868,173	100	
		6000033	Elaboración de Planes				65.0											65.00	100	22,707,896	671,202	669,718	100	
			0190	1140	0050169 Desarrollo De La Arquitectura Y Plan Maes	0.7	Plan	0.200	0.250	0.100	0.050							0.65	100	22,707,896	671,202	669,718	100	
		6000034	Fortalecimiento Institucional																		1,198,456	1,198,455	100	
			0577	1555	0117759 Planificacion En Transporte En La Red Vial Nacional		Plan														1,198,456	1,198,455	100	
				1769	Análisis de Implementación del Cabotaje en el Perú	1	Plan						0.200	0.300	0.200		0.200	0.90	90					
				2020	Elaboración del Modelo de Transporte Interurbano d	1	Plan								0.200	0.100	0.100	0.40	40					
				2021	Mejoramiento de la Distribución Urbana de Mercanci	1	Plan																	

## Anexo 4.8: Programación y Ejecución de Metas Físicas - MTC DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES

Código D	Responsable		Proy/Prod	Obra/Activ	Finalidad	Meta		Avance de la Meta Física												Logrado		Gasto			
	Sec SIAF	Sec PFI				Programado POI 2014	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Logrado 2014	(%) 2014	PIA	PIM	Devengado	(%) 2014
25	MTC - Dirección General de Concesiones en Transporte					65,551.52													65,365.525	100	1,456,927,461	1,757,351,614	1,757,351,594	100	
	2027620 Concesiones Viales					239.65												19.041	8	1,133,286,282	1,415,408,544	1,415,408,532	100		
	6000001 Expediente Técnico																								
	0711	1154	0000711	Elaboracion De Estudios Definitivos	Estudio																11,959,133	11,959,133	100		
	6000002 Supervisión y Liquidación de Obras					51.60												11.759	23	8,384,000	15,264,287	15,264,284	100		
	0079	0437	0052976	Supervision Definitiva Tramo 2 lirsa Sur	Supervisión	1.00														786,000					
	0082	0438	0055313	Supervision Definitiva lirsa Sur, Tramo Iii	Supervisión	1.00														1,310,000					
	0080	0439	0052977	Supervision Definitiva Tramo 4 lirsa Sur	Supervisión	1.00														4,454,000	7,181,105	7,181,105	100		
	0081	1007	0052983	Supervision Obras Adicionales Ovalo Chancay-dv. Variante Pasamayo-huaral-acos Del Programa Costa-sierra	Supervisión	1.00														786,000					
	0083	1025	0055906	Supervision Obras Adicionales lirsa Norte	Supervisión	1.00														1,048,000	695,883	695,883	100		
	0528	1027	0055308	Supervision Construccion Del Acceso Al Nuevo Puerto Yurimaguas	Supervisión													1.000			291,057	291,056	100		
	0691	1272	0082459	Seguimiento Y Control De Supervision - Ositran	Supervisión																1,503,882	1,503,881	100		
	0697	1730	0141979	Supervision Definitiva Tramo 1 lirsa Sur	Supervisión																2,519,548	2,519,548	100		
	0698	1731	0141980	Supervision Definitiva Tramo 5 lirsa Sur	Supervisión																				
	0571	1802	0132798	Supervision Obras Adicionales lirsa Sur	Supervisión																	3,072,812	3,072,811	100	
	6000016 Gestión y Administración					100.00															1,176,887	1,176,886	100		
	0582	1155	0051071	Gestion Y Monitoreo De Proyectos	Informe	1.00															1,176,887	1,176,886	100		
	6000020 Pago Anual por Obras - Pao					345.12														630,933,029	738,580,852	738,580,848	100		
	0086	0029	0052421	Pao lirsa Sur Tramo 1	Kilómetro	4.00														630,933,029	738,580,852	738,580,848	100		
		0059		Red Vial N° 5 (Carretera Ancón-Huacho-Pativilca)	Kilómetro															40,424,389	43,544,609	43,544,608	100		
	0084	0080	0052419	Pao Buenos Aires Canchaque	Cuota	4.00															18,930,839	20,245,031	20,245,030	100	
		0781		Red Vial N° 4 (Pativilca - Chimbote - Trujillo)	Kilómetro		8	8	4																
	0090	1016	0052425	Pao lirsa Sur Tramo 5	Cuota	4.00					2	1	6	9	5	1	5	5	54.710						
		1020		Autopista del Sol: Trujillo - Sullana	Kilómetro																				
	0085	1022	0052420	Pao lirsa Norte	Cuota	2.00																			
	0672	1506	0052426	Pao Nuevo Mocupe - Cayalti - Oyotun	Cuota																	11,631,585	11,631,584	100	
	0087	1763	0052422	Pao lirsa Sur Tramo 2	Cuota	4.00																122,525,340	133,970,153	133,970,153	100
	0088	1765	0052423	Pao lirsa Sur Tramo 3	Cuota	4.00																153,767,944	173,602,612	173,602,612	100
	0089	1766	0052424	Pao lirsa Sur Tramo 4	Cuota	4.00																124,362,193	136,644,338	136,644,337	100
	0570	1767	0052427	Pao Ovalo Chancay - Huaral - Acos	Cuota																	33,488,016	33,488,016	100	
	6000022 Pago por Obras Adicionales por Concesiones					184.54														373,037,986	330,036,485	330,036,482	100		
	0092	0425	0052363	Obras Adicionales lirsa Sur	Obra	2.50																118,414,113	208,974,953	208,974,953	100



### Anexo 4.8: Programación y Ejecución de Metas Físicas - MTC DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES

Código D	Responsable		Obra/Activ	Finalidad	Meta		Avance de la Meta Física										Logrado		Gasto			
	Sec SIAF	Sec PFIS			Programado POI 2014	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Logrado 2014	(%) 2014	PIA	PIM
	0407	0440	0053654 Mantenimiento De Emergencia - Empalme 1b - Buenos Aires - Canchaque Del Programa Costa - Sierra		Informe														786,000	4,811,266	4,811,266	100
	0406	0441	0053638 Itm - lirsas Norte		Informe														92,605,294			
	0743	0840	0055866 Supervision Del Informe Tecnico De Mantenimiento (itm) De La Concesion lirsas Norte		Informe															64,934	64,934	100
	0701	0876	0078331 Itm - lirsas Sur Tramo 2		Informe															9,356,164	9,356,164	100
	0413	1003	0053660 Mantenimiento De Emergencia - Nuevo Mocupe - Cayalti - Oyotun Del Programa Costa - Sierra		Informe														786,000			
	0414	1008	0053661 Mantenimiento De Emergencia - Ovalo Chancay-dv. Variante Pasamayo - Huaral - Acos Del Programa Costa - Sierra		Informe														786,000			
	0408	1010	0053655 Mantenimiento De Emergencia - lirsas Sur Tramo 1		Informe														1,310,000			
	0409	1011	0053656 Mantenimiento De Emergencia - lirsas Sur Tramo 2		Informe														4,071,942	17,286,889	17,286,889	100
	0410	1012	0053657 Mantenimiento De Emergencia - lirsas Sur Tramo 3		Informe														3,818,344	5,126,839	5,126,838	100
	0551	1013	0078330 Itm - lirsas Sur Tramo 2		Informe															46,508	46,507	100
	0411	1014	0053658 Mantenimiento De Emergencia - lirsas Sur Tramo 4		Informe														7,860,000	87,894,356	87,894,356	100
	0725	1015	0075546 Informe Tecnico De Mantenimiento - lirsas Sur Tramo 4		Informe															3,089,023	3,089,022	100
	0412	1017	0053659 Mantenimiento De Emergencia - lirsas Sur Tramo 5		Informe														717,880			
	1021		Autopista del Sol: Trujillo - Sullana	5,699.88	Kilómetro	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	5,594,680	98			
	0424	1026	0101901 Mantenimiento De Emergencia - lirsas Norte		Intervención														7,860,000	607,231	607,231	100

### Anexo 4.9: Programacion y Ejecución de Meta Física - MTC - DGCF/CNSV/PROCURADURIA

Código D	Responsable		Obra/Activ	Finalidad	Meta		Avance de la Meta Física												Logrado		Gasto			
	Sec SIAF	Sec PFIS			Finalidad de la Meta	Programado POI 2014	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Logrado 2014	(%) 2014	PIA	PIM	Devengado
07	MTC					82.69													31	38	3,174,601	5,823,419	5,823,417	100
				2000270	Gestión de Proyectos	80													20	25	1,000,000	5,024,863	5,024,862	100
				6000016	Gestión y Administración	80													20	25	1,000,000	5,024,863	5,024,862	100
			0001	0632	0000024 Acciones Jurídico-administrativos	1	Documento														1,000,000	4,016,798	4,016,797	100
			0502	1713	0053822 Pago De Sentencias Judiciales Y Laudos Arbitrales		Informe							1.000								1,008,065	1,008,065	100
				2062599	Gestion del Programa de Mejoramiento del Nivel de Transitabilidad de	100													100	100	2,174,601	798,556	798,555	100
				6000034	Fortalecimiento Institucional	100													100	100	2,174,601	798,556	798,555	100
			0192	1256	0051361 Inventario De La Red Vial Nacional Asfaltad	1	Documento				1.000										2,174,601			
			0576	1257	0103831 Plan Nacional De Seguridad Vial 2013-202	1	Plan								0.600	0.300		0.100				798,556	798,555	100

## Anexo 5: Programación y Ejecución de Metas Físicas: Estudios Terminados Ene-Dic 2014

Tipo de Estudio	META 2014			LONGITUD				TERMINADOS			LONGITUD			
	N° Contrato	N° Convenio	TOTAL	Contrato	Convenio	TOTAL (Km)	TOTAL (m)	N° Contrato	N° Convenio	TOTAL	Contrato	Convenio	TOTAL (Km)	TOTAL (m)
<b>ESTUDIOS DE CONSERVACION</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>3</b>			<b>167 Km.</b>	<b>0 m.</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>3</b>			<b>86 Km.</b>	<b>196 m.</b>
<b>Estudio de Mantenimiento Periódico</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>3</b>			<b>167 Km.</b>	<b>0 m.</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>3</b>			<b>86 Km.</b>	<b>196 m.</b>
Carreteras	3	-	3	167 Km.	0 Km.	167 Km.		2		2	86 Km.	0 Km.	86 Km.	
Puentes	-	-	-	0 m.	0 m.		0 m.	1		1	196 m.	0 m.		196 m.
<b>ESTUDIOS DE PRE-INVERSION PUBLICA</b>	<b>17</b>	<b>-</b>	<b>17</b>			<b>4,866 Km.</b>	<b>5,977 m.</b>	<b>17</b>	<b>4</b>	<b>21</b>			<b>1,924 Km.</b>	<b>3,043 m.</b>
<b>Perfil</b>	<b>15</b>	<b>-</b>	<b>15</b>			<b>143 Km.</b>	<b>5,977 m.</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>14</b>			<b>438 Km.</b>	<b>3,043 m.</b>
Carreteras	4	-	4	143 Km.	0 Km.	143 Km.		7	3	10	236 Km.	202 Km.	438 Km.	
Puentes	11	-	11	5,977 m.	0 m.		5,977 m.	4		4	3,043 m.	0 m.		3,043 m.
<b>Perfil Mej. xNS</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>12</b>			<b>4,488 Km.</b>		<b>2</b>	<b>-</b>	<b>2</b>			<b>680 Km.</b>	
Carreteras	12	-	12	4,488 Km.	0 Km.	4,488 Km.		2		2	680 Km.	0 Km.	680 Km.	0 m.
<b>Factibilidad</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>2</b>			<b>235 Km.</b>	<b>0 m.</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>			<b>806 Km.</b>	<b>0 m.</b>
Carreteras	2	-	2	235 Km.	0 Km.	235 Km.		4	1	5	578 Km.	229 Km.	806 Km.	
Puentes	-	-	-	0 m.	0 m.		0 m.			-	0 m.	0 m.		0 m.
<b>ESTUDIOS DE INVERSION PUBLICA</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>13</b>			<b>424 Km.</b>	<b>500 m.</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>16</b>			<b>305 Km.</b>	<b>2,106 m.</b>
<b>Estudio Definitivo</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>13</b>			<b>424 Km.</b>	<b>500 m.</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>16</b>			<b>305 Km.</b>	<b>2,106 m.</b>
Carreteras	5	5	10	253 Km.	171 Km.	424 Km.		5	3	8	176 Km.	128 Km.	305 Km.	
Puentes	3	-	3	500 m.	0 m.		500 m.	3	4	7	79 m.	277 m.		356 m.
Tunel	-	-	-	0 m.	0 m.		0 m.	1		1	1,750 m.	0 m.		1,750 m.
<b>TOTAL</b>	<b>28</b>	<b>5</b>	<b>33</b>			<b>5,457 Km.</b>	<b>6,477 m.</b>	<b>29</b>	<b>11</b>	<b>40</b>			<b>2,315 Km.</b>	<b>5,344 m.</b>

## Anexo 5.1: Estudios de MANTENIMIENTO PERIÓDICO Terminados Ene-Dic 2014

Act/Proy Componente Finalidad Conv/Pfis				Meta Global			Meta Producción								
Código Desc	Sec. SIAF	Sec. PFIS	Finalidad de la Meta	Cod. SNIP	Meta	UM Meta	Logrado Total	Unidad de Medida	Logrado 2012	Logrado 2013	Logrado 2014	Inicio	Fin	Nro. Dias	Documento de Finalización
3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial															
5001434 Mantenimiento Periódico de la Red Vial Nacional Pavimentada															
		0463	54676 Estudio de Mantenimiento De Los Puentes Del Cusco (carrilluchayoc Ruta 3sj, Santa María Ruta 3sj, Chaullay Ruta 3sj Y Cocabambilla Ruta 28b)		195.50	Metro	1.00	Estudio	0.250	0.150	0.050	13/dic/10	07/feb/14	1,152	RD N° 085-2014-MTC/20 (07.Feb.14).
		0352	1031 0053485 Estudios - Evaluacion Y Tratamiento De Sectores Afectados Por Arenamiento En La Carretera Panamericana Sur Sub Tramo li Dv. Mancora - Tanaka		4.80	Kilómetro	1.00	Estudio		0.650	0.350	02/ene/13	16/abr/14	469	RD N° 306-2014-MTC/20 (16.Abr.14).
		2038	Causas del Deterioro del Pavimento ocurrido en la Carretera Dv. Cerro De Pasco - Chicrín - Huánuco - Tingo María - Emp. 5N (Dv. Tocache); Tramo Chicrín - Huánuco - Tingo María		80.90	Kilómetro	1.00	Estudio			1.000	27/mar/14	31/oct/14	218	RD N° 1126-2014-MTC/20 (31.Oct.14).

Carreteras 85.70 Km.

Puentes 195.50 mts.

### Anexo 5.2: Estudios de PERFIL Terminados Ene-Dic 2014

Act/Proy Componente Finalidad Conv/Pfis				Meta Global			Meta Producción							Documento de Finalización	
Código Des	Sec. SIA	Sec. PFI	Finalidad de la Meta	Cod. SNIP	Meta	UM Meta	Logrado Total	Unidad de Medida	Logrado 2011	Logrado 2012	Logrado 2013	Inicio	Fin		Nro. Dias
6000032 Estudios de Pre-Inversión															
16701 Elaboracion de perfil															
005 CC N° 25-2008-MTC/20 (23.Oct.08) GR Piura															
		0764	Canchaque-Huancabamba		65.60	Kilómetro	1.00	Estudio	0.900		0.100	15/may/12	12/mar/14	666	RD N° 174-2014-MTC/20 (12.Mar.14).
040 CC N° 008-2011-MTC/20 (17.May.11) GR Cusco															
		0803	Estudio De Perfil Via de Evitamiento Cusco		75.00	Kilómetro	1.00	Estudio	0.500	0.400	0.100	09/may/12	28/abr/14	719	RD N° 334-2014-MTC/20 (28.Abr.14)
034 CC N° 022-2011-MTC/20 (07.Dic.11) GR Piura															
		1383	Estudio de Perfil de la carretera Emp. PE-1N - Santa Ana - Tambogrande		61.50	Kilómetro	1.00	Estudio	0.500	0.400	0.100	23/ago/12	15/abr/14	600	RD N° 289-2014-MTC/20 (15.Abr.14).
		1673	Perfil Segunda Calzada Dv. Catacaos - Dv. La Legua - Vía de Evitamiento Piura, incluye Intercambio Vial en Dv. Catacaos y Dv Legua		10.00	Kilómetro	1.00	Estudio		0.400	0.600	01/jun/13	19/may/14	352	RD N° 430-2014-MTC/20 (19.May.14).
		0021	0490 0050550 Estudio De Perfil De Via De Evitamiento La Oroya		30.38	Kilómetro	1.00	Estudio		0.750	0.250	01/ago/13	18/mar/14	229	RD N° 194-2014-MTC (18.Mar.14).
		0024	1364 0073477 Estudio De Preinversion A Nivel De Perfil De La Carretera:pe-1sf: Emp. Pe-1s - Dv. Pisco - Dv. San Andres - Emp. Pe-28 (dv. Paracas) 15.40 Km.		28.40	Kilómetro	1.00	Estudio		0.800	0.200	15/feb/13	03/jun/14	473	RD N° 495-2014-MTC/20 (03.Jun.14).
		0034	1369 0089017 Estudio De Perfil Construcción Via De Evitamiento A La Antigua Panamericana Norte, Tramo Jayanca Mochumi		24.00	Kilómetro	1.00	Estudio		0.800	0.200	01/jul/13	08/may/14	311	RD N° 387-2014-MTC/20 (8-May-14).
PFIS															
		0028	1371 0076383 Estudio De Perfil Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-18a(puente Rancho) - Pano - Chaglla - Pozuzo - Oxampampa Y Empalme Pe-18b - Rio Codo -	303049	332.00	Kilómetro	1.00	Estudio		0.720	0.280	17/dic/12	03/sep/14	625	Aprobado con Informe Técnico N° 1108-2014-MTC/09.02
		0029	0505 0076386 Estudio De Perfil Mejoramiento De La Carretera Cañete - Lunahuana - Dv. Yauyos - Roncha - Chupaca - Huancayo - Dv. Pampas	279059	348.00	Kilómetro	1.00	Estudio		0.950	0.050	04/feb/13	03/sep/14	576	Aprobado con Informe Técnico N° 1122-2014-MTC/09.02 (03.Set.14).
6000046 Estudios de Perfiles															
		0495	1372 0103924 Estudio De Perfil Del Proyecto Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Ruta 09-104, Emp. P16a (puente Rancho) - Pano-chaglla-abra Alegr	7897	81.00	Kilómetro	1.00	Estudio		0.900	0.100	03/dic/12	14/abr/14	497	RD N° 286-2014-MTC/20 (14.Abr.14).
			2033 1517153 Construcción de la Segunda Calzada de la Carretera PE-1N: Sullana - Dv. Talara - Tumbes - Puente Internacional (Frontera con Ecuador)		13.92	Kilómetro	1.00	Estudio			1.000	02/ene/14	02/abr/14	90	Concluido con Informe N° 462-2014-MTC/09.02 (Elaborado por el Concesionario Vial del Sol S.A.
			2136 Estudio de Perfil Construcción de la Segunda Calzada de la Carretera Piura - Paita	299572	48.00	Kilómetro	1.00	Estudio			1.000	10/ene/14	28/ago/14	230	Aprobado con Informe N° 1037-2014-MTC/09.02. (Elaborado por el Concesionario IIRSA Norte).
			1966 0107518 Estudio De Perfil Reemplazo De 13 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Ruta 28a: San Clemente - Ayacucho, Ruta 3s: La Oroya - Huancayo	280373	285.00	Metro	1.00	Estudio			1.000	02/oct/13	07/abr/14	187	Aprobado (Estudio declarado viable con Informe N° 522-2014-MTC/09.02).
		0513	1967 0107519 Estudio De Perfil Reemplazo De 18 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Ruta 3s: Cusco - Abra La Raya, Ruta 28f: Urubamba - Chincheros -	285117	510.00	Metro	1.00	Estudio			1.000	02/oct/13	29/may/14	239	Aprobado (Estudio declarado viable con Informe N° 708-2014-MTC/09.02).
		0524	1968 0107520 Estudio De Perfil Reemplazo De 16 Puentes En El Corredor Vial Nacional Ruta 1n: Sullana - Aguas Verdes (km. 1043+000 Al Km. 1147+750)	32006	1,590.00	Metro	1.00	Estudio			1.000	02/feb/14	04/sep/14	214	Aprobado (Estudio declarado viable con Memo N° 1879-2014-MTC/09.02).
		0564	1976 0107532 Estudio De Perfil Reemplazo De 21 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Ruta: 3s: Km. 1264+900 - Km. 1500+353, Ruta 3sh: Pucara - Asillo	303218	657.55	Metro	1.00	Estudio			1.000	10/feb/14	10/nov/14	273	Estudio de Perfil Aprobado (Oficio N° 607-2014-MTC/09.02).

**Carreteras**  
**Puentes**

**1,117.80** Km  
**3,042.550** mts

### Anexo 5.3: Estudios de FACTIBILIDAD Terminados Ene-Dic 2014

Act/Proy Componente Finalidad Conv/Pfis				Meta Global			Meta Producción								
Código Desc	Sec. SIAF	Sec. PFIS	Finalidad de la Meta	Cod. SNIP	Meta	UM Meta	Logrado Total	Unidad de Medida	Logrado 2011	Logrado 2012	Logrado 2013	Inicio	Fin	Nro. Dias	Documento de Finalización
2001621 Estudios de Pre-Inversion															
00705 Elaboracion de estudio de factibilidad															
016 CC N° 27-2009-MTC/20 (27.Ago.09) GR La Libertad															
		0063	Chagual-Tayabamba-Puente Huacrachucho (Factibilidad-Definitivo)	108598	228.55	Kilómetro	1.00	Estudio	0.100	0.100	0.100	02/ago/10	04/ago/14	1,463	RD N° 750-2014-MTC/20 (04.Ago.14)
6000013 Estudios de Factibilidad															
	0006	0418	0050528 Estudio De Factibilidad Y Definitivo Oyon - Ambo	116051	153.73	Kilómetro	1.00	Estudio	0.500	0.400	0.100	26/jun/12	20/mar/14	632	RD N° 201-2014-MTC/20 (20.Mar.14)
		2137	Estudio de Factibilidad Construcción de la Segunda Calzada de la Carretera Piura - Paíta	299572	48.00	Kilómetro	1.00	Estudio			1.000	29/ago/14	24/oct/14	56	Aprobado con Informe Técnico N° 1309-2014-MTC/09.02. (Elaborado por el Concesionario IIRSA Norte).
		2140	Estudio de Factibilidad para la Construcción de la Segunda Calzada de la Via de Evitamiento Piura - Carretera Panamericana Norte Tramo Km. 988+00 al Km. 1001+924		13.92	Kilómetro	1.00	Estudio			1.000	14/jul/14	05/nov/14	114	Concluido con Informe Técnico N° 1366-2014-MTC/09.02 (Elaborado por el Concesionario Vial del Sol).
	0497	0021	0050519 Estudio De Factibilidad Para La Construccion Y Mejoramiento De La Carretera Chimbote - Tocache; Sector : Yungaypampa - Tres Cruces - Sihuas -	4588	362.20	Kilómetro	1.00	Estudio	0.100		0.050	31/oct/08	19/nov/14	2,210	RD N° 1204-MTC/20 (19.Nov.14)

**Carreteras** 806.40 Km  
**Puentes** 0.00 mts

### Anexo 5.4: Estudios DEFINITIVOS Terminados Ene-Dic 2014

Act/Proy				Componente	Finalidad	Conv/Pfis	Meta Global			Meta Producción					Documento de Finalización				
Código Desc	Sec. SIAF	Sec. PFIS	Finalidad de la Meta			Cod. SNIP	Meta	UM Meta	Logrado Total	Unidad de Medida	Logrado a 2010	Logrado 2011	Logrado 2012	Logrado 2013		Inicio	Fin	Nro. Dias	
2058733 Construcción y Mejoramiento Carretera Camana - Dv. Quilca - Matarani - Ilo - Tacna																			
6000001 Expediente Técnico																			
00706 Elaboración de estudio definitivo																			
011 CMTC (11.Mar.08) con GR Arequipa, Moquegua y Southern Peru Cooper Corporation - CE N° 032-2010-MTC/20 con GR Arequipa y MP Islay																			
		0761	Matarani - El Arenal-Punta de Bombón (recapeo)			3272	51.30	Kilómetro	1.00	Estudio	0.200	0.450	0.150	0.200	01/oct/11	26/feb/14	879	RD N° 134-2014-MTC/20 (26.Feb.14).	
2094971 Rehabilitación del Eje Vial N° 01 Piura - Guayaquil, Peru - Ecuador, 21 Intervenciones Sector Peru																			
6000001 Expediente Técnico																			
00706 Elaboración de estudio definitivo																			
031 CC S/N 2009-MTC/20 (11.Set.09) Fondo Binacional																			
		0777	Puente Heroés del Cenepa			32006	72.00	Metro	1.00	Estudio	0.700	0.100	0.100	0.100	03/dic/10	14/ene/14	1,138	RD N° 28-2014-MTC/20 (14.Ene.14)	
		0847	Definitivo Ponton Km. 1217 - Eje Vial N° 01 Piura Guayaquil			32006	10.00	Metro	1.00	Estudio	0.300	0.250	0.350	0.100	21/jul/11	07/abr/14	991	RD N° 261-2014-MTC/20 (07.Abr.14).	
		0849	Definitivo Definitivo Puente El Abegal			32006	45.00	Metro	1.00	Estudio	0.300	0.250	0.250	0.200	18/jul/11	09/may/14	1,026	RD N° 396-2014-MTC/20 (09.May.14).	
2106854 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Andahuaylas - Pampachiri - Negromayo																			
6000001 Expediente Técnico																			
PFIS																			
		0229	1042	0073471 Estudio Definitivo Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Andahuaylas Pampachiri Negro Mayo Tramo Andahuaylas - Huancabamba (aeropuerto)			5080	20.00	Kilómetro	1.00	Estudio		0.800	0.200	04/feb/13	24/jun/14	505	RD N° 584-2014-MTC/20 (24.Jun.14).	
2109832 Construcción del Puente Santa María de Nieva y Accesos																			
6000001 Expediente Técnico																			
057 CC N° 018-2010-MTC/20 (09.Jun.10) Fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo Perú - Ecuador																			
		0482	0192	0050589 Estudio Definitivo De Puente Santa María De Nieva Y Accesos			104063	150.00	Metro	1.00	Estudio	0.550	0.150	0.100	0.200	23/ago/10	28/oct/14	1,527	RD N° 1092-2014-MTC/20 (28.Oct.14).
2109837 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Dv. La Tina-La Tina-Surpampa-Chirinos-Cachaquito																			
6000001 Expediente Técnico																			
PFIS																			
		0510	0193	0050570 Estudio Definitivo De Carretera Dv. La Tina - La Tina - Surpampa - Chirinos - Cachaquito			108035	15.30	Kilómetro	1.00	Estudio	0.500	0.300	0.150	0.050	05/nov/10	30/abr/14	1,272	RD N° 351-2014-MTC/20 (30.Abr.14)
2110320 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermudez - San Alejandro																			
6000001 Expediente Técnico																			
PFIS																			
		0486	0516	0050591 Estudio Definitivo De Puerto Bermudez - San Alejandro; Tr: Ciudad Constitución - Puerto Sungaro			3373	55.00	Kilómetro	1.00	Estudio	0.200	0.500	0.200	0.100	05/sep/11	24/abr/14	962	RD N° 321-2014-MTC/20 (24.Abr.14)
		0487	0515	0050592 Estudio Definitivo De Puerto Bermudez - San Alejandro; Tr: Puerto Bermudez - Ciudad Constitución			3373	57.00	Kilómetro	1.00	Estudio	0.100	0.450	0.350	0.100	30/oct/11	04/jul/14	978	RD N° 632-2014-MTC/20 (04.Jul.14).
2132692 Construcción del Puente Pomachaca y Accesos																			
6000001 Expediente Técnico																			
PFIS																			
		0483	1221	0050587 Estudio Definitivo De Puente Pomachaca Y Accesos			109748	30.00	Metro	1.00	Estudio		0.850	0.050	0.100	23/mar/12	28/may/14	796	RD N° 468-2014-MTC/20 (28.May.14).
2155808 Mejoramiento de la Carretera Rodríguez De Mendoza - Empalme Ruta Pe-5n La Calzada, Tramo Selva Alegre-Empalme Ruta Pe-5n La Calzada																			

### Anexo 5.4: Estudios DEFINITIVOS Terminados Ene-Dic 2014

Act/Proy				Componente	Finalidad	Conv/Pfis	Meta Global			Meta Producción						Documento de Finalización		
Código Desc	Sec. SIAF	Sec. PFIS	Finalidad de la Meta			Cod. SNIP	Meta	UM Meta	Logrado Total	Unidad de Medida	Logrado a 2010	Logrado 2011	Logrado 2012	Logrado 2013	Inicio		Fin	Nro. Dias
6000001			Expediente Técnico															
			PFIS															
	0485	1320	0073469 Estudio Definitivo Para El Mejoramiento De Carretera Rodriguez De Mendoza-empalme Ruta N° Pe-5n, Tramo: Selva Alegre-empalme Ruta Pe-5n (la Ca			107953	27.40	Kilómetro	1.00	Estudio		0.400	0.350	0.250	09/jun/12	31/mar/14	660	RD N° 243-2014 (31.Mar.14)
2234984	Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Dv. Negromayo - Occuro - Pallpata - Dv. Yauri																	
6000001	Expediente Técnico																	
	049 CC N° 040-10-MTC/20 (30.12.10) Mun. Dist. Pallpata - Mun. Dist. Ocoruro - Empresa XTRATA TINTAYA S.A.																	
	0512	1578	0118912 Rehabilitacion Y Mejoramiento Carretera Dv. Negromayo - Occuro - Pallpata - Dv.yauri			142861	73.90	Kilómetro	1.00	Estudio			0.600	0.400	16/ago/13	09/oct/14	419	RD N° 1009-2014-MTC/20 (09.Oct.14)
2131923	Construccion del Puente Palca y Accesos																	
6000001	Expediente Técnico																	
			PFIS															
	0488	1250	0050576 Estudio Definitivo De Construccion Del Puente Palca Y Accesos			150046	24.00	Metro	1.00	Estudio			0.600	0.400	26/sep/12	21/oct/14	755	RD N° 1067-2014-MTC/20 (21.Oct.14).
2131924	Construccion del Puente Santa Rosa y Accesos																	
6000001	Expediente Técnico																	
			PFIS															
	0489	1252	0050577 Estudio Definitivo De Construccion Del Puente Santa Rosa			150044	25.00	Metro	1.00	Estudio			0.600	0.400	26/sep/12	21/oct/14	755	RD N° 1067-2014-MTC/20 (21.Oct.14).
2090567	Construccion del Tunel Yanango y Accesos																	
6000001	Expediente Técnico																	
	0481	0163	0050600 Estudio Definitivo De Tunel Yanango			69524	1,750.00	Metro	1.00	Estudio	0.550		0.150	0.300	11/sep/10	21/abr/14	1,318	RD N° 310-2014-MTC/20 (21.Abr.14).
2055912	Mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta - Callao																	
6000001	Expediente Técnico																	
	065 CE N° 023-2013-MTC/20 (16.Set.13) GR Callao																	
	0667	1883	0118925 Mejoramiento Tramo Iii B, Ovalo 200 Millas (km 19+000) A Sarita Colonia (km 22+000)			48115	3.00	Kilómetro	1.00	Estudio				1.000	07/may/14	28/nov/14	205	RD N° 1264-2014-MTC/20 (28.Nov.14)

Carreteras  
Puentes  
Túnel

302.90	Km
356.00	mts
1,750.00	mts

### Anexo 5.5: Estudios por CONVENIOS Terminados Ene-Dic 2014

Act/Proy Componente Finalidad Conv/Pfis				Meta Global			Meta Producción							Documento de Finalización		
Código D	Sec. SIAF	Sec. PFIS	Finalidad de la Meta	Cod. SNIP	Meta	UM Meta	Logrado Total	Unidad de Medida	Logrado a 2010	Logrado 2011	Logrado 2012	Logrado 2013	Inicio		Fin	Nro. Dias
2001621 Estudios de Pre-Inversion																
6000032 Estudios de Pre-Inversión																
16701 Elaboracion de perfil																
005 CC N° 25-2008-MTC/20 (23.Oct.08) GR Piura																
		0764	Canchaque-Huancabamba		65.60	Kilómetro	1.00	Estudio		0.900		0.100	15/may/12	12/mar/14	666	RD N° 174-2014-MTC/20 (12.Mar.14).
040 CC N° 008-2011-MTC/20 (17.May.11) GR Cusco																
		0803	Estudio De Perfil Via de Evitamiento Cusco		70.00	Kilómetro	1.00	Estudio		0.500	0.400	0.100	09/may/12	28/abr/14	719	RD N° 334-2014-MTC/20 (28.Abr.14)
034 CC N° 022-2011-MTC/20 (07.Dic.11) GR Piura																
		1383	Estudio de Perfil de la carretera Emp. PE-1N - Santa Ana - Tambogrande		61.50	Kilómetro	1.00	Estudio		0.500	0.400	0.100	23/ago/12	15/abr/14	600	RD N° 289-2014-MTC/20 (15.Abr.14).
00705 Elaboracion de estudio de factibilidad																
016 CC N° 27-2009-MTC/20 (27.Ago.09) GR La Libertad																
		0063	Chagual-Tayabamba-Puente Huacrachucho (Factibilidad-Definitivo)	108598	228.55	Kilómetro	1.00	Estudio	0.700	0.100	0.100	0.100	02/ago/10	04/ago/14	1,463	RD N° 750-2014-MTC/20 (04.Ago.14)
2058733 Construccion y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna																
6000001 Expediente Técnico																
00706 Elaboracion de estudio definitivo																
011 CMTC (11.Mar.08) con GR Arequipa, Moquegua y Southern Peru Cooper Corporation - CE N° 032-2010-MTC/20 con GR Arequipa y MP Islay																
		0761	Matarani - El Arenal-Punta de Bombón (recapeo)	3272	51.30	Kilómetro	1.00	Estudio	0.200	0.450	0.150	0.200	01/oct/11	26/feb/14	879	RD N° 134-2014-MTC/20 (26.Feb.14).
2055912 Mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta - Callao																
6000001 Expediente Técnico																
065 CE N° 023-2013-MTC/20 (16.Set.13) GR Callao																
		0667	1883 0118925 Mejoramiento Tramo Ili B, Ovalo 200 Millas (km 19+000) A Sarita Colonia (km 22+000)	48115	3.00	Kilómetro	1.00	Estudio				1.000	07/may/14	28/nov/14	205	RD N° 1264-2014-MTC/20 (28.Nov.14)
2094971 Rehabilitacion del Eje Vial N° 01 Piura - Guayaquil, Peru - Ecuador, 21 Intervenciones Sector Peru																
6000001 Expediente Técnico																
00706 Elaboracion de estudio definitivo																
031 CC S/N 2009-MTC/20 (11.Set.09) Fondo Binacional																
		0777	Puente Heroés del Cenepa	32006	72.00	Metro	1.00	Estudio	0.700	0.100	0.100	0.100	03/dic/10	14/ene/14	1,138	RD N° 28-2014-MTC/20 (14.Ene.14)
		0847	Definitivo Ponton Km. 1217 - Eje Vial N° 01 Piura Guayaquil	32006	10.00	Metro	1.00	Estudio	0.300	0.250	0.350	0.100	21/jul/11	07/abr/14	991	RD N° 261-2014-MTC/20 (07.Abr.14).
		0849	Definitivo Definitivo Puente El Abegal	32006	45.00	Metro	1.00	Estudio	0.300	0.250	0.250	0.200	18/jul/11	09/may/14	1,026	RD N° 396-2014-MTC/20 (09.May.14).
2109832 Construccion del Puente Santa Maria de Nieva y Accesos																
6000001 Expediente Técnico																
057 CC N° 018-2010-MTC/20 (09.Jun.10) Fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo Perú - Ecuador																
		0482	0192 0050589 Estudio Definitivo De Puente Santa Maria De Nieva Y Accesos	104063	150.00	Metro	1.00	Estudio	0.550	0.150	0.100	0.200	23/ago/10	28/oct/14	1,527	RD N° 1092-2014-MTC/20 (28.Oct.14).
2234984 Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri																
6000001 Expediente Técnico																
049 CC N° 040-10-MTC/20 (30.12.10) Mun. Dist. Pallpata - Mun. Dist. Ocoruro - Empresa XTRATA TINTAYA S.A.																
		0512	1578 0118912 Rehabilitacion Y Mejoramiento Carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv.yauri	142861	73.90	Kilómetro	1.00	Estudio			0.600	0.400	16/ago/13	09/oct/14	419	RD N° 1009-2014-MTC/20 (09.Oct.14)

Carreteras

Puentes

553.85

Km

277.00

mts

## Anexo 6: Obras de MANTENIMIENTO PERIÓDICO Terminados 2014

Act/Proy Componente Finalidad Conv/Pfis				Meta Global		Meta Producción								Documento de Finalización	
Código Desc	Sec. SIAF	Sec. PFIS	Finalidad de la Meta	Meta	UM Meta	Logrado Total	Unidad de Medida	Logrado a 2011	Logrado 2012	Logrado 2013	Logrado 2014	Inicio	Fin		Nro. Dias
3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial															
5001434 Mantenimiento Periódico de la Red Vial Nacional Pavimentada															
	PFIS														
	0354	1075	0053778 Obra Mantenimiento Periodico - Carretera Piura - La Obrilla	26.20	Kilómetro	26.20	Kilómetro			1.530	24.670	30/oct/13	13/ago/14	287	Obra Concluida; en proceso de Conformación del Comité de Recepción de Obra (RD N° 825-2014-MTC/20 ).
	0602	0932	0104300 Mantenimiento Periodico De La Red Vial Nacional Pavimentada Emp. Pe-3s - Pilcomayo - Chupaca	28.00	Kilómetro	28.00	Kilómetro				28.000	15/jun/14	30/nov/14	168	Obra Concluida.

<b>54.20</b>	<b>Kms.</b>
<b>0.00</b>	<b>Mts.</b>

## Anexo 7. Obras de REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO - Terminados 2014

Act/Proy Componente Finalidad Conv/Pfis				Meta Global			Meta Producción								
Código Desc	Sec. SIA	Sec. PFIS	Finalidad de la Meta	Cod. SNIP	Meta	UM Meta	Logrado Total	Unidad de Medida	Logrado a 2011	Logrado 2012	Logrado 2013	Logrado 2014	Inicio	Fin	Nro. Dias
2015973 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Juanjui - Tocache															
4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional															
		0063	0221	0053030 Tramo Juanjui Campanilla	2794	43.28	Kilómetro	43.28			18.550	24.730	05/abr/13	08/dic/14	612
2022937 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Trujillo - Shiran - Huamachuco															
4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional															
		0070	0233	0088499 Dv. Otuzco - Dv. Callacuyan	3291	70.90	Kilómetro	70.90	14.811	21.660	29.245	5.183	04/nov/10	29/mar/14	1,241
2028339 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cajamarca-Celendin-Balzas															
4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional															
		0111	0464	0063496 Rehabilitación Y Mejoramiento Carretera Cajamarca - Celendin - Balzas, Tramo Km. 26+000 Al Km. 52+000 (saldo De Obra)	4653	26.00	Kilómetro	26.00			20.342	5.658	12/ene/13	11/jun/14	515
2042771 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay															
4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional															
		0127	0837	0047932 Ayacucho Abancay Km. 98 000 Km. 154 000	13558	55.20	Kilómetro	55.20		10.045	38.289	6.866	13/jul/12	06/ago/14	754
		0128	0885	0063500 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Ayacucho - Abancay, Tramo Dv. Kishuara - Puente Sahuinto	13558	76.45	Kilómetro	76.45			48.530	27.920	09/ene/13	22/dic/14	712
2058698 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca															
4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional															
		0168	0146	0048009 Cochabamba - Chota	10447	31.86	Kilómetro	31.86	0.090	15.274	11.586	4.910	20/dic/11	31/dic/14	1,107
2132705 Rehabilitación de la Carretera Desvío Las Vegas - Tarma															
4000091 Rehabilitación de la Red Vial Nacional															
		0256	1088	0055850 Reh. Y Mej. Dv. Las Vegas-tarma	169126	32.62	Kilómetro	32.62		1.636	17.584	13.400	29/sep/12	02/jul/14	641
2134846 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Emp. R01N Rio Seco - El Ahorcado - Emp. R016 Sayán															
4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional															
		0507	1053	0094790 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-1n Rio Seco - El Ahorcado - Emp. Pe-18 (sayan)	34473	42.60	Kilómetro	42.60			26.441	16.159	08/mar/13	08/ago/14	518
2179050 Rehabilitación de la Carretera Panamericana Norte Tramo III Km 886+600 Al Km 1033+100															
4000178 Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional															
		069		Acuerdo DGCT y COVIAL (15. Ago. 2013)											
		0278	1712	0115947 Rehabilitación De La Carretera Panamericana Norte Tramo Iii Km 886+600 Al Km 1033+100	258061	146.50	Kilómetro	146.50			69.470	77.030	17/sep/13	31/jul/14	317
2196783 Rehabilitación y Mejoramiento de la vía de Evitamiento a la ciudad de Piura (IIRSA Norte)															
4000073 Construcción de la Red Vial Nacional															
		0721	2067	0132473 Construcción De La Vía De Evitamiento De Piura	250148	11.54	Kilómetro	11.54				11.538	02/mar/14	30/jul/14	150

### CONVENIOS

Act/Proy Componente Finalidad Conv/Pfis				Meta Global			Meta Producción								
Código Desc	Sec. SIAF	Sec. PFIS	Finalidad de la Meta	Cod. SNIP	Meta	UM Meta	Logrado Total	Unidad de Medida	Logrado a 2010	Logrado 2011	Logrado 2012	Logrado 2013	Inicio	Fin	Nro. Dias

NO SE TERMINARON OBRAS MEDIANTE CONVENIO EN ESTE PERIODO

TOTAL OBRAS VIALES DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO

536.95 Km.

### Anexo 8: Obras de PUENTES Terminados 2014

Act/Proy Componente Finalidad Conv/Pfis				Meta Global			Meta Producción								Documento de Finalización	
Código Des	Sec. SIAF	Sec. PFIS	Finalidad de la Meta	Cod. SNIP	Meta	UM Meta	Logrado Total	Unidad de Medida	Logrado a 2011	Logrado 2012	Logrado 2013	Logrado 2014	Inicio	Fin		Nro. Dias
2044636 Mejoramiento del Puente Suyacunas y Accesos																
4000179 Construcción de Puentes																
	0144	1171	0052665 Puente Suyacuna	44146	60.00	Metro	60.00	Metro			55.200	4.800	20/oct/13	15/ene/14	87	Obra Concluida.
2045033 Construcción del Puente Chivis y Accesos																
4000179 Construcción de Puentes																
	0521	1177	0052655 Puente Chivis Y Accesos	47998	40.00	Metro	40.00	Metro			28.708	11.292	16/may/13	17/jul/14	427	Obra Concluida, se estima la Recepción de la Obra para Ago-14.
2045034 Construcción del Puente Yunculmas y Accesos																
SETIEMBRE 2014																
	0146	1180	0052666 Puente Yunculmas Y Accesos	47996	27.00	Metro	27.00	Metro			10.095	16.905	16/ago/13	20/ago/14	369	Obra concluida; en etapa de Recepción de Obra.
2110693 Construcción del Puente Caleta Grau y Accesos																
4000179 Construcción de Puentes																
	0556	1191	0063492 Construcción Del Puente Caleta Grau Y Accesos	120255	30.00	Metro	30.00	Metro			17.640	12.360	15/mar/13	23/ago/14	526	Obra Concluida (En Proceso de Recepción según RD N° 875-2014-MTC/20 del 10.Set.14).
2146292 Construcción del Nuevo Puente Pisac y accesos																
4000179 Construcción de Puentes																
	0589	1248	0056474 Construcción Del Puente Pisac	179429	50.00	Metro	50.00	Metro	9.743	30.292	9.965		08/sep/12	22/nov/14	805	Avance del 80.070% (UGOB), se culminó la obra mediante CxNS en el Contrato N° 104-2010-MTC/20.

**207.00** Mts.

## **Anexo 9: Reporte de Avance de metas físicas SIAF-MPP 2014**

### AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0001	0061.2000270.6000016.15.033.0064.00001, LIMA, LIMA, BRENA 0000024 ACCIONES JURIDICO-ADMINISTRATIVOS	DOCUMENTO	1.000	DOCUMENTO		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0002	0061.2000270.6000016.15.033.0064.00002, LIMA, LIMA, LIMA 0047927 AUDITORIA EXTERNA DEL BID	INFORME	1.000	INFORME		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0003	0061.2000270.6000016.15.033.0064.00003, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL 0051071 GESTION Y MONITOREO DE PROYECTOS	INFORME	1.000	INFORME		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0004	0061.2001621.6000013.15.033.0064.00001, HUANCAMELICA, HUANCAMELICA, MULTIDISTRITAL 0050515 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CARRETERA IZCUCACHA - MAYOCC	ESTUDIO	0.001	ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0005	0061.2001621.6000013.15.033.0064.00002, LA LIBERTAD, SANTIAGO DE CHUCO, MULTIDISTRITAL 0050524 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DEFINITIVO PALLASCA-MOLLEPATA-MOLLEBAMBA-SANTIAGO DE CHUCO-EMP. RUTA 10, TRAMO : SANTIAGO DE CHUCO - CACHICADAN - MOLLEPATA	ESTUDIO	0.001	ESTUDIO	0.001	0.200	0.000	0.00	0.000	0.00
0006	0061.2001621.6000013.15.033.0064.00003, HUANUCO, AMBO, MULTIDISTRITAL 0050528 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DEFINITIVO OYON - AMBO	ESTUDIO	0.100	ESTUDIO	0.100	0.100	0.100	100.00	0.100	100.00
0007	0061.2001621.6000013.15.033.0064.00004, PUNO, SAN ROMAN, JULIACA 0055305 ESTUDIO FACTIBILIDAD DE LA VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JULIACA	ESTUDIO	0.300	ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0008	0061.2001621.6000013.15.033.0064.00005, CUSCO, URUBAMBA, MULTIDISTRITAL 0089014 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD CARRETERA SANTA TERESA-PUENTE CENTRAL HIDROELECTRICA MACHUPICCHU	ESTUDIO	0.400	ESTUDIO	0.400	0.700	0.400	100.00	0.700	100.00
0009	0061.2001621.6000013.15.033.0064.00006, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL 0089053 ESTUDIO FACTIBILIDAD CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CENTRAL TRAMO AUTOPISTA RAMIRO PRIALE - PUENTE RICARDO PALMA (INC CAJAMARQUILLA)	ESTUDIO	0.400	ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0010	0061.2001621.6000013.15.033.0064.00007, SAN MARTIN, TOCACHE, MULTIDISTRITAL 0089057 ESTUDIO FACTIBILIDAD VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE TOCACHE	ESTUDIO	0.150	ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0011	0061.2001621.6000013.15.033.0064.00008, HUANUCO, LEONCIO PRADO, MULTIDISTRITAL 0103433 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CARRETERA DV. CERRO DE PASO - TINGO MARIA	ESTUDIO	0.400	ESTUDIO	0.001	0.400	0.000	0.00	0.130	32.50
0012	0061.2001621.6000013.15.033.0064.00009, JUNIN, YAULI, MULTIDISTRITAL 0103434 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CARRETERA PUENTE RICARDO	ESTUDIO	0.001	ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00

### AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
 PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
 EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
PALMA-LA OROYA VARIANTE EMP. PE-022 KM. 101+379(RIO BLANCO)-EMP. RUTA PE-3S KM. 21+918									
0013	0061.2001621.6000013.15.033.0064.00010, AMAZONAS, CONDORCANQUI, NIEVA 0103435 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CARRETERA EL REPOSO-SARAMIRIZA TRAMO: DURAN-PUENTE WAWICO-NIEVA-NUEVO SEASME-SARAMIRIZA	ESTUDIO	0.001	ESTUDIO	0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0014	0061.2001621.6000013.15.033.0064.00011, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL 0103438 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CARRETERA RUTA N PE-08, EMP. PE-1N(CIUDAD DE DIOS) - EMP. PE-3N(CAJAMARCA)	ESTUDIO	0.001	ESTUDIO	0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0015	0061.2001621.6000032.15.033.0064.00001, ANCASH, SANTA, MULTIDISTRITAL 0050534 ESTUDIO DE PERFIL DE AMPLIACION DE LA 2° CALZADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO CHIMBOTE	ESTUDIO	0.001	ESTUDIO	0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0016	0061.2001621.6000032.15.033.0064.00002, LIMA, HUARAL, MULTIDISTRITAL 0050535 ESTUDIO DE PERFIL DE CARRETERA ACOS-HUAYLLAY	ESTUDIO	0.300	ESTUDIO	0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0017	0061.2001621.6000032.15.033.0064.00003, JUNIN, SATIPO, RIO TAMBO 0050540 ESTUDIO DE PERFIL DE CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PUERTO OCOPA-ATALAYA	ESTUDIO	0.300	ESTUDIO	0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0018	0061.2001621.6000032.15.033.0064.00004, CUSCO, CUSCO, SAYLLA 0050542 ESTUDIO DE PERFIL DE PUENTE ANGOSTURA Y ACCESOS	ESTUDIO	0.001	ESTUDIO	0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0019	0061.2001621.6000032.15.033.0064.00005, JUNIN, HUANCAYO, CHUPURO 0050543 ESTUDIO DE PERFIL DE PUENTE CHUPURO Y ACCESOS	ESTUDIO	0.001	ESTUDIO	0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0020	0061.2001621.6000032.15.033.0064.00006, PIURA, SULLANA, LANCONES 0050544 ESTUDIO DE PERFIL DE PUENTE QUEBRADA VENADOS Y ACCESOS	ESTUDIO	0.001	ESTUDIO	0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0021	0061.2001621.6000032.15.033.0064.00007, JUNIN, YAULI, MULTIDISTRITAL 0050550 ESTUDIO DE PERFIL DE VIA DE EVITAMIENTO LA OROYA	ESTUDIO	0.500	ESTUDIO	0.350	0.250	71.43	0.250	50.00
0022	0061.2001621.6000032.15.033.0064.00008, ANCASH, HUARMEY, MULTIDISTRITAL 0073470 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE TRAMO: PATIVILCA - PUENTE SANTA	ESTUDIO	0.300	ESTUDIO	0.001	0.001	0.00	0.001	100.00
0023	0061.2001621.6000032.15.033.0064.00009, LA LIBERTAD, VIRU, MULTIDISTRITAL 0073473 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE TRAMO PUENTE SANTA - OVALO INDUSTRIAL - EL MILAGRO - Y DV. SALAVERRY - PUERTO SALAVERRY	ESTUDIO	0.300	ESTUDIO	0.001	0.000	0.00	0.000	0.00

### AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0024	0061.2001621.6000032.15.033.0064.00010, ICA, PISCO, MULTIDISTRITAL 0073477 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DE LA CARRETERA:PE-1SF: EMP. PE-1S - DV. PISCO - DV. SAN ANDRES - EMP. PE-28 (DV. PARACAS) 15.40 KM., PE-1SG (VARIANTE): EMP. PE-1SF (DV. PISCO) - EMP. AV. LAS AMERICAS - PISCO - SAN ANDRES - EMP. PE-1SF (DV.	ESTUDIO	0.400	ESTUDIO	0.400	0.400	0.200	50.00	0.200	50.00
0025	0061.2001621.6000032.15.033.0064.00011, HUANCVELICA, HUANCVELICA, MULTIDISTRITAL 0073478 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DE LA CARRETERA HUANCVELICA - EMP. PE-3S (LAGUNILLA), TRAMO: LIRCAY - LAGUNILLA	ESTUDIO	0.001	ESTUDIO		0.400	0.000	0.00	0.000	0.00
0026	0061.2001621.6000032.15.033.0064.00012, APURIMAC, COTABAMBA, MULTIDISTRITAL 0076311 ESTUDIO DE PERFIL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S(MOLLEPUQUIO) - CHINCHAYPUJIO - COTABAMBAS - TAMBOBAMBA - CHALHUAHUACHO	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO	0.200	1.000	0.200	100.00	0.500	50.00
0027	0061.2001621.6000032.15.033.0064.00013, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL 0076378 ESTUDIO DE PERFIL PUENTE SAN FRANCISCO I Y ACCESOS (CARRETERA QUINUA - SAN FRANCISCO)	ESTUDIO	0.001	ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0028	0061.2001621.6000032.15.033.0064.00014, HUANUCO, PACHITEA, MULTIDISTRITAL 0076383 ESTUDIO DE PERFIL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-18A(PUENTE RANCHO) - PANAO - CHAGLLA - POZUZO - OXAMPAMPA Y EMPALME PE-18B - RIO CODO - CODO DEL POZUZO - EMP. PE-5N	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO	0.230	1.000	0.230	100.00	0.280	28.00
0029	0061.2001621.6000032.15.033.0064.00015, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL 0076386 ESTUDIO DE PERFIL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYOS - RONCHA - CHUPACA - HUANCAYO - DV. PAMPAS	ESTUDIO	0.001	ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0030	0061.2001621.6000032.15.033.0064.00016, PUNO, CHUCUITO, MULTIDISTRITAL 0076387 ESTUDIO DE PERFIL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. HUMAJALSO - DESAGUADERO Y TACNA - TARATA- CAPAZO - MAZOCRUZ	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO	0.330	0.330	0.330	100.00	0.330	100.00
0031	0061.2001621.6000032.15.033.0064.00017, HUANUCO, PACHITEA, MULTIDISTRITAL 0079212 ESTUDIO PERFIL EMP PE-18 A (PUENTE RANCHO)-UMARI-PANAO-CHAGLLA-TOMAYRICA-CUEVA BLANCA-RUMICHACA	ESTUDIO	0.100	ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0032	0061.2001621.6000032.15.033.0064.00018, ANCASH, HUARI, MULTIDISTRITAL 0081526 ESTUDIO PERFIL DE LA CARRETERA DV. HUARI (PUENTE POMACHACA) - PUENTE COPUMA - MONZON - PUENTE MONZON - EMP. PE-18 A (TINGO MARIA)	ESTUDIO	0.400	ESTUDIO	0.300	0.400	0.600	200.00	0.850	212.50
0033	0061.2001621.6000032.15.033.0064.00019, ICA, PISCO, SAN CLEMENTE 0081528 ESTUDIO PERFIL PARA LA CONSTRUCCION DE LA VIA DE	ESTUDIO	0.400	ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00

### AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
	EVITAMIENTO SAN CLEMENTE (EMP. RUTA PE-28A, VIA LOS LIBERTADORES - EMP. PE 26C - EMP. PE 1S, PANAMERICANA SUR)									
0034	0061.2001621.6000032.15.033.0064.00020, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, MULTIDISTRITAL									
	0089017 ESTUDIO DE PERFIL CONSTRUCCION VIA DE EVITAMIENTO A LA ANTIGUA PANAMERICANA NORTE, TRAMO JAYANCA MOCHUMI	ESTUDIO	0.350	ESTUDIO	0.350	0.350	0.200	57.14	0.200	57.14
0035	0061.2001621.6000032.15.033.0064.00021, CUSCO, URUBAMBA, URUBAMBA									
	0089018 ESTUDIO DE PERFIL CUSCO - URUBAMBA	ESTUDIO	0.450	ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0036	0061.2001621.6000032.15.033.0064.00022, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, ANDAHUAYLAS									
	0089019 ESTUDIO DE PERFIL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (ANDAHUAYLAS) - PAMPACHIRI - EMP. PE-30A ( NEGROMAYO).	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO	0.430	0.430	0.430	100.00	0.430	100.00
0037	0061.2001621.6000032.15.033.0064.00023, LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, MULTIDISTRITAL									
	0099088 ESTUDIO DE PERFIL DE LA CARRETERA EMP. PE 3N (LAGUNA SAUSACOCOA)-PUENTE PALLAR-CHAGUAL-TAYABAMBA-PUENTE HUACRACHUCO Y LOS RAMALES PUENTE PALLAR-CALEMAR Y TAYABAMBA-QUICHES-EMP. PE-12A (DV SIHUAS)	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO	0.060	1.000	0.060	100.00	0.430	43.00
0038	0061.2001621.6000032.15.033.0064.00024, PUNO, SANDIA, MULTIDISTRITAL									
	0102062 ESTUDIO DE PERFIL DE LA CARRETERA PUTINA-SANDIA-SAN IGNACIO-FRONTERA CON BOLIVIA	ESTUDIO	0.400	ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0039	0061.2001621.6000032.15.033.0064.00025, PUNO, CHUCUITO, MULTIDISTRITAL									
	0102063 ESTUDIO DE PERFIL DE LA CARRETERA PUNO - DESAGUADERO (AMPLIACION)	ESTUDIO	0.450	ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0040	0061.2001621.6000032.15.033.0064.00026, PUNO, SAN ROMAN, MULTIDISTRITAL									
	0102064 ESTUDIO DE PERFIL DE LA CARRETERA JULIACA-HUANCANE	ESTUDIO	0.400	ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0041	0061.2001621.6000032.15.033.0064.00027, ANCASH, RECUAY, MULTIDISTRITAL									
	0102065 ESTUDIO DE PERFIL DE LA CARRETERA PATIVILCA-CARAZ	ESTUDIO	0.550	ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0042	0061.2001621.6000032.15.033.0064.00028, ICA, ICA, MULTIDISTRITAL									
	0107527 ESTUDIO DE PERFIL CONTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA PE- 1S "LONGITUDINAL DE LA COSTA SUR" TRAMO GUADALUPE - ICA - NAZCA - DV. CAMANA - LOS CERILLOS (PE-1SD), INCLUYENDO: VIA DE EVITAMIENTO ICA, VIA DE EVITAMIENTO NAZCA, VIA DE EVITAMI	ESTUDIO	0.400	ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0043	0061.2001621.6000032.15.033.0064.00029, PUNO, SAN ROMAN, MULTIDISTRITAL									
	0107528 ESTUDIO DE PERFIL DE LA CARRETERA JULIACA-HUANCANE-MOHO-TILALI-FRONTERA BOLIVIA Y DV. HUANCANE -	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00

### AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
	PUTINA - SANDIA - SAN IGNACIO.									
0044	0061.2001621.6000032.15.033.0064.00030, PUNO, HUANCANE, MULTIDISTRITAL 0107530 ESTUDIO DE PERFIL DE LA CARRETERA EMP. PE-34B (ROSARIO) -CARLOS GUTIERREZ- CRUCERO-EMP. PE-34H (QUISCUPUNCO) Y EMP. PE-34 H (CHAQUIMINIAS)-ANANEA-COJATA- VILQUE CHICO-EMP. PE-34I (COASIA)	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0045	0061.2001621.6000032.15.033.0064.00031, AREQUIPA, CONDESUYOS, MULTIDISTRITAL 0107531 ESTUDIO DE PERFIL DE LA CARRETERA EMP. PE-1S (DV. APLAO)-ARMA-PTE. ARMA -ABRA DE VISCOS-ABRA CULIES- COTAHUASI- CHARCANA-OYOLO-COLTA-MARCABAMBA-PAUSA	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0046	0061.2001621.6000032.15.033.0064.00032, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL 0107533 ESTUDIO DE PERFIL DE LA CARRETERA EMP PE-3S - LA QUINUA - SAN FRANCISCO - UNION MANTARO (PUERTO ENE) - CUBANTIA	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0047	0061.2001621.6000032.15.033.0064.00033, ANCASH, CASMA, MULTIDISTRITAL 0107534 ESTUDIO DE PERFIL DE LA CARRETERA CASMA-HUARAZ-HUARI-HUACAYBAMBA-JIRCAN-TINGO MARIA-MONZON-EMP.PE-18A (TINGO MARIA)	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0048	0061.2001621.6000032.15.033.0064.00034, AREQUIPA, CAYLLOMA, MULTIDISTRITAL 0107536 ESTUDIO DE PERFIL DE LA CARRETERA EMP. PE-34A (DV. VIZCACHANE)-VIZCACHANE-CHIVAY-CABANACONDE-HUAMBO-AYO-ANDAGUA -APLAO	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0049	0061.2001621.6000032.15.033.0064.00035, LIMA, BARRANCA, MULTIDISTRITAL 0112650 EMP. PE-1N - PAMPLONA - SAN JOSE - CAJATAMBO - EMP. PE-18 (214 KM.)	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0050	0061.2001621.6000032.15.033.0064.00036, CUSCO, CALCA, TARAY 0115103 PERFIL CUSCO - PISAC - URUBAMBA - OLLANTAYTAMBO (INC. VARIANTE HANCALLE)	ESTUDIO	0.300	ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0051	0061.2001621.6000046.15.033.0064.00001, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL 0118923 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS - PRO REGION - PUNO	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0052	0061.2002060.4000178.15.033.0064.00001, UCAYALI, PADRE ABAD, PADRE ABAD 0083807 CARRETERA PUENTE CHINO - AGUAYTIA (SECTORES DAÑADOS)	KILOMETRO	14.000	KILOMETRO		5.000	0.000	0.00	0.421	8.42
0053	0061.2002060.6000043.15.033.0064.00001, UCAYALI, PADRE ABAD, MULTIDISTRITAL 0012016 PACRI CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA - PUCALLPA TRAMO AGUAYTIA SAN ALEJANDRO	PORCENTAJE	2.000	PORCENTAJE	0.001	0.001	0.000	0.00	0.000	0.00

### AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
 PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
 EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0054	0061.2002060.6000043.15.033.0064.00002, UCAYALI, PADRE ABAD, MULTIDISTRITAL									
	0012036 PACRI CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA - PUCALLPA TRAMO SAN ALEJANDRO-NESHUYA	PORCENTAJE	2.000	PORCENTAJE	0.001	0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0055	0061.2002060.6000043.15.033.0064.00003, HUANUCO, LEONCIO PRADO, DANIEL ALOMIAS ROBLES									
	0077844 PACRI CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA - PUCALLPA TRAMO PUENTE PUMAHUASI - PUENTE CHINO	PORCENTAJE	0.001	PORCENTAJE		2.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0056	0061.2002210.4000178.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, SAN IGNACIO, MULTIDISTRITAL									
	0052497 PERICOS SAN INGNACIO (INC VIA DE EVITAMIENTO)	KILOMETRO	28.350	KILOMETRO	11.700	28.350	13.045	111.50	30.603	107.95
0057	0061.2002210.6000002.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, SAN IGNACIO, MULTIDISTRITAL									
	0052984 SUPERVISION: PERICOS SAN INGNACIO (INC VIA DE EVITAMIENTO)	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0058	0061.2002210.6000043.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, SAN IGNACIO, SAN IGNACIO									
	0052415 PACRI TRAMO SAN IGNACIO PUENTE INTEGRACION	PORCENTAJE	20.000	PORCENTAJE	13.000	20.000	13.000	100.00	39.970	199.85
0059	0061.2002210.6000043.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, SAN IGNACIO, SAN IGNACIO									
	0052530 PMA TRAMO SAN IGNACIO PUENTE INTEGRACION	PLAN	0.550	PLAN	0.550	0.550	0.000	0.00	0.000	0.00
0060	0061.2002210.6000043.15.033.0064.00003, CAJAMARCA, SAN IGNACIO, SAN IGNACIO									
	0055745 PMA PERICO SAN IGNACIO	PLAN	0.300	PLAN	0.250	0.300	0.250	100.00	0.300	100.00
0061	0061.2002210.6000043.15.033.0064.00004, CAJAMARCA, SAN IGNACIO, SAN IGNACIO									
	0061422 PACRI CARRETERA TRAMO PERICOS - SAN IGNACIO	PORCENTAJE	25.000	PORCENTAJE	5.000	25.000	0.000	0.00	33.604	134.42
0062	0061.2015973.4000178.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, TOCACHE, MULTIDISTRITAL									
	0052662 PUENTE PIZANA TOCACHE	KILOMETRO	2.000	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0063	0061.2015973.4000178.15.033.0064.00002, SAN MARTIN, MARISCAL CACERES, MULTIDISTRITAL									
	0053030 TRAMO JUANJUI CAMPANILLA	KILOMETRO	21.750	KILOMETRO	8.650	21.750	14.018	162.06	24.730	113.70
0064	0061.2015973.6000001.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, TOCACHE, MULTIDISTRITAL									
	0050596 ESTUDIO DEFINITIVO DE TRAMO LA POLVORA - PIZARRON - PERLAMAYO	ESTUDIO	0.500	ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0065	0061.2015973.6000002.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, TOCACHE, MULTIDISTRITAL									
	0052988 SUPERVISION: PUENTE PIZANA TOCACHE	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	1.000	100.00	1.000	100.00
0066	0061.2015973.6000002.15.033.0064.00002, SAN MARTIN, MARISCAL CACERES, MULTIDISTRITAL									
	0053986 SUPERVISION TRAMO JUANJUI CAMPANILLA	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0067	0061.2015973.6000043.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, MARISCAL CACERES, MULTIDISTRITAL									
	0055744 PMA TR. CAMPANILLA JUANJUI	PLAN	0.300	PLAN	0.300	0.300	0.300	100.00	0.300	100.00

### AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
 PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
 EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%	
0068	0061.2015973.6000043.15.033.0064.00002, SAN MARTIN, TOCACHE, TOCACHE										
	0055748 PACRI CARRETERA JUANJUI-TOCACHE, TR. TOCACHE - PIZANA	PORCENTAJE	30.000	PORCENTAJE	15.000	30.000	15.000	100.00	19.819	66.06	
0069	0061.2015973.6000043.15.033.0064.00003, SAN MARTIN, MARISCAL CACERES, JUANJUI										
	0061423 PACRI CARRETERA TRAMO JUANJUI - CAMPANILLA	PORCENTAJE	30.000	PORCENTAJE	10.000	30.000	0.000	0.00	0.284	0.95	
0070	0061.2022937.4000178.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, OTUZCO, MULTIDISTRITAL										
	0088499 DV. OTUZCO - DV. CALLACUYAN	KILOMETRO	7.900	KILOMETRO	7.900	7.900	5.183	65.61	5.183	65.61	
0071	0061.2022937.6000002.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, OTUZCO, MULTIDISTRITAL										
	0052979 SUPERVISION: DV. OTUZCO-DV. CALLACUYAN	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	1.000	100.00	1.000	100.00	
0072	0061.2022937.6000043.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, OTUZCO, MULTIDISTRITAL										
	0052392 PACRI DV. OTUZCO - CALLACUYAN	PORCENTAJE	23.000	PORCENTAJE	1.000	23.000	1.000	100.00	1.051	4.57	
0073	0061.2022937.6000043.15.033.0064.00002, LA LIBERTAD, SANTIAGO DE CHUCO, MULTIDISTRITAL										
	0055716 PACRI ALTO CHICAMA (CALLACUYAN) - HUAMACHUCO	PORCENTAJE	4.000	PORCENTAJE		2.000	0.000	0.00	0.218	10.90	
0074	0061.2026767.4000178.15.033.0064.00001, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL										
	0052671 QUINUA SAN FRANCISCO KM 78 500 AL KM 172 420	KILOMETRO	10.250	KILOMETRO	1.860	10.246	0.000	0.00	4.615	45.04	
0075	0061.2026767.6000002.15.033.0064.00001, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL										
	0052993 SUPERVISION: QUINUA SAN FRANCISCO KM 78 500 AL KM 172 420	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00	
0076	0061.2026767.6000043.15.033.0064.00001, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL										
	0052404 PACRI QUINUA-SAN FRANCISCO TR. KM. 26 AL 78 500	PORCENTAJE	20.000	PORCENTAJE	10.000	20.000	0.000	0.00	0.000	0.00	
0077	0061.2026767.6000043.15.033.0064.00002, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL										
	0052405 PACRI QUINUA-SAN FRANCISCO TR. KM. 78 500 AL KM. 172 420	PORCENTAJE	30.000	PORCENTAJE	15.000	30.000	0.000	0.00	9.358	31.19	
0078	0061.2026767.6000043.15.033.0064.00003, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL										
	0052525 PMA QUINUA-SAN FRANCISCO TR. KM. 26 AL 78 500	PLAN	0.300	PLAN		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00	
0079	0061.2027620.6000002.15.033.0064.00001, CUSCO, CUSCO, MULTIDISTRITAL										
	0052976 SUPERVISION DEFINITIVA TRAMO 2 IIRSA SUR	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00	
0080	0061.2027620.6000002.15.033.0064.00002, PUNO, SAN ROMAN, MULTIDISTRITAL										
	0052977 SUPERVISION DEFINITIVA TRAMO 4 IIRSA SUR	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	0.000	0.00	
0081	0061.2027620.6000002.15.033.0064.00003, LIMA, HUARAL, MULTIDISTRITAL										
	0052983 SUPERVISION OBRAS ADICIONALES OVALO CHANCAY-DV. VARIANTE PASAMAYO-HUARAL-ACOS DEL PROGRAMA COSTA-SIERRA	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00	
0082	0061.2027620.6000002.15.033.0064.00004, MADRE DE DIOS, MANU, MULTIDISTRITAL										
	0055313 SUPERVISION DEFINITIVA IIRSA SUR, TRAMO III	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00	

### AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
 PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
 EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0083	0061.2027620.6000002.15.033.0064.00005, AMAZONAS, BAGUA, MULTIDISTRITAL 0055906 SUPERVISION OBRAS ADICIONALES IIRSA NORTE	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0084	0061.2027620.6000020.15.033.0064.00001, PIURA, HUANCABAMBA, MULTIDISTRITAL 0052419 PAO BUENOS AIRES CANCHAQUE	CUOTA	4.000	CUOTA		4.000	0.000	0.00	4.000	100.00
0085	0061.2027620.6000020.15.033.0064.00002, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, MULTIDISTRITAL 0052420 PAO IIRSA NORTE	CUOTA	2.000	CUOTA		2.000	0.000	0.00	2.000	100.00
0086	0061.2027620.6000020.15.033.0064.00003, AYACUCHO, LUCANAS, MULTIDISTRITAL 0052421 PAO IIRSA SUR TRAMO 1	CUOTA	4.000	CUOTA		4.000	0.000	0.00	4.000	100.00
0087	0061.2027620.6000020.15.033.0064.00004, CUSCO, PARURO, MULTIDISTRITAL 0052422 PAO IIRSA SUR TRAMO 2	CUOTA	4.000	CUOTA		4.000	0.000	0.00	4.000	100.00
0088	0061.2027620.6000020.15.033.0064.00005, MADRE DE DIOS, MANU, MULTIDISTRITAL 0052423 PAO IIRSA SUR TRAMO 3	CUOTA	4.000	CUOTA		4.000	0.000	0.00	4.000	100.00
0089	0061.2027620.6000020.15.033.0064.00006, PUNO, AZANGARO, MULTIDISTRITAL 0052424 PAO IIRSA SUR TRAMO 4	CUOTA	4.000	CUOTA		4.000	0.000	0.00	4.000	100.00
0090	0061.2027620.6000020.15.033.0064.00007, PUNO, AZANGARO, MULTIDISTRITAL 0052425 PAO IIRSA SUR TRAMO 5	CUOTA	4.000	CUOTA		4.000	0.000	0.00	4.000	100.00
0091	0061.2027620.6000022.15.033.0064.00001, AMAZONAS, BAGUA, COPALLIN 0052362 OBRAS ADICIONALES IIRSA NORTE	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO		1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0092	0061.2027620.6000022.15.033.0064.00002, CUSCO, QUISPICANCHIS, MULTIDISTRITAL 0052363 OBRAS ADICIONALES IIRSA SUR	KILOMETRO	5.580	KILOMETRO		2.500	0.000	0.00	0.000	0.00
0093	0061.2027620.6000022.15.033.0064.00003, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL 0115236 REHABILITACION DE LA CARRETERA PANAMERICANA TRUJILLO SULLANA KM 886 AL 1003	KILOMETRO	85.500	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0094	0061.2027620.6000023.15.033.0064.00001, PUNO, SAN ROMAN, MULTIDISTRITAL 0052375 OBRAS FALTANTES TRAMO 4 IIRSA SUR	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO	1.000	1.000	1.190	119.00	1.190	119.00
0095	0061.2027620.6000043.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL 0052383 PACRI AUTOPISTA EL SOL - TRUJILLO	PORCENTAJE	12.000	PORCENTAJE	3.000	12.000	3.000	100.00	4.219	35.16
0096	0061.2027620.6000043.15.033.0064.00002, PIURA, HUANCABAMBA, MULTIDISTRITAL 0052389 PACRI BUENOS AIRES CANCHAQUE	PORCENTAJE	4.000	PORCENTAJE		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0097	0061.2027620.6000043.15.033.0064.00003, LIMA, HUAURA, MULTIDISTRITAL 0052394 PACRI HUARAL ACOS	PORCENTAJE	40.000	PORCENTAJE	20.000	40.000	0.000	0.00	2.071	5.18

### AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
 PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
 EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0098	0061.2027620.6000043.15.033.0064.00004, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL 0052395 PACRI IIRSA SUR, TR 1 Y 5	PORCENTAJE	5.000	PORCENTAJE		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0099	0061.2027620.6000043.15.033.0064.00005, CUSCO, QUISPICANCHIS, MULTIDISTRITAL 0052396 PACRI IIRSA SUR, TR 2, 3 Y 4	PORCENTAJE	10.000	PORCENTAJE		5.000	0.000	0.00	3.302	66.04
0100	0061.2027620.6000043.15.033.0064.00006, CUSCO, CUSCO, MULTIDISTRITAL 0052398 PACRI LIBERACION DE INTERFERENCIAS IIRSA SUR	PORCENTAJE	30.000	PORCENTAJE		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0101	0061.2027620.6000043.15.033.0064.00007, ANCASH, SANTA, MULTIDISTRITAL 0052399 PACRI LIBERACION DEL AREA DE CONCESION Y ADQUISICION DEL DERECHO DE VIA RED VIAL 4	PORCENTAJE	30.000	PORCENTAJE	20.000	30.000	0.000	0.00	3.907	13.02
0102	0061.2027620.6000043.15.033.0064.00008, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL 0052402 PACRI NUEVO MOCUPE CAYALTI	PORCENTAJE	37.000	PORCENTAJE	17.000	37.000	0.000	0.00	2.848	7.70
0103	0061.2027620.6000043.15.033.0064.00009, ICA, ICA, MULTIDISTRITAL 0052403 PACRI PANAMERICANA SUR, ICA - FRONTERA CON CHILE	PORCENTAJE	10.000	PORCENTAJE	5.000	10.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0104	0061.2027620.6000043.15.033.0064.00010, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL 0052406 PACRI RED VIAL N° 06	PORCENTAJE	21.000	PORCENTAJE	7.000	21.000	0.000	0.00	7.934	37.78
0105	0061.2027620.6000043.15.033.0064.00011, JUNIN, HUANCAYO, MULTIDISTRITAL 0052416 PACRI TRAMO 2 DE IIRSA CENTRIO PUENTE RICARDO PALMA-LA OROYA T LA OROYA-DV CERRO DE PASCO	PORCENTAJE	17.000	PORCENTAJE	10.000	17.000	0.000	0.00	3.636	21.39
0106	0061.2027620.6000043.15.033.0064.00012, AMAZONAS, BAGUA, MULTIDISTRITAL 0053818 PACRI IIRSA NORTE	PORCENTAJE	10.000	PORCENTAJE	5.000	10.000	0.000	0.00	2.662	26.62
0107	0061.2027620.6000043.15.033.0064.00013, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL 0106294 PACRI RED VIAL N° 5 TRAMO ANCON - HUACHO - PATIVILCA DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE	PORCENTAJE	30.000	PORCENTAJE		30.000	0.000	0.00	0.285	0.95
0108	0061.2027711.4000178.15.033.0064.00001, CUSCO, ESPINAR, MULTIDISTRITAL 0052356 NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO	KILOMETRO	19.000	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0109	0061.2027711.6000001.15.033.0064.00001, CUSCO, CANAS, CHECCA 0047458 ACTUALIZACION EXPEDIENTE TECNICO DE TRAMO COLPAHUAYCO - LANGUI	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0110	0061.2027711.6000043.15.033.0064.00001, CUSCO, CANAS, CHECCA 0052411 PACRI TR.: EL DESCANSO LANGUI	PORCENTAJE	4.000	PORCENTAJE	0.001	0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0111	0061.2028339.4000178.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CELENDIN, MULTIDISTRITAL 0063496 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAJAMARCA -	KILOMETRO	7.170	KILOMETRO	7.171	7.171	5.029	70.13	5.658	78.90

### AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
 PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
 EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
CELENDIN - BALZAS, TRAMO KM. 26+000 AL KM. 52+000 (SALDO DE OBRA)									
0112	0061.2028339.4000178.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, CELENDIN, CELENDIN 0094785 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAJAMARCA - CELENDIN - BALZAS, TR. KM 52 - CELENDIN	KILOMETRO	8.660	KILOMETRO	0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0113	0061.2028339.6000002.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CELENDIN, MULTIDISTRITAL 0052963 SUPERVISION: CAJAMARCA CELENDIN BALZAS : KM.26 AL 52 (SALDO DE OBRA)	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0114	0061.2028339.6000002.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, CELENDIN, CELENDIN 0055857 SUPERVISION REH. Y MEJ. TR. CELENDIN - KM 52	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	100.00	1.000	100.00
0115	0061.2028339.6000043.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CELENDIN, MULTIDISTRITAL 0055855 PACRI REH. Y MEJ. TRAMO KM. 52 000 - CELENDIN	PORCENTAJE	8.000	PORCENTAJE	3.000	8.000	0.00	0.122	1.53
0116	0061.2028339.6000043.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, CELENDIN, CELENDIN 0076379 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO DE LA CARRETERA CAJAMARCA-CELENDIN-BALZAS TRAMO CELENDIN KM 26+000 - KM 52+000	PLAN	0.400	PLAN	0.100	0.400	100.00	0.200	50.00
0117	0061.2028339.6000043.15.033.0064.00003, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL 0099111 PACRI CARRETERA CAJAMARCA-CELENDIN-BALZAS TRAMO CELENDIN KM 26+000 - KM 52+000	PORCENTAJE	40.000	PORCENTAJE	8.000	40.000	8.000	100.00	20.00
0118	0061.2031693.4000178.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, HUAMACHUCO 0063519 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA RUTA 10, TRAMO: HUAMACHUCO-PTE. PALLAR-JUANJUI, SECTOR: HUAMACHUCO-SACSACOCHA-PUENTE PALLAR	KILOMETRO	17.870	KILOMETRO	8.850	17.874	5.393	60.94	97.40
0119	0061.2031693.6000002.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, HUAMACHUCO 0063530 SUPERVISION CARRETERA RUTA 10, TRAMO: HUAMACHUCO-PTE. PALLAR-JUANJUI, SECTOR: HUAMACHUCO-SACSACOCHA-PUENTE PALLAR	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0120	0061.2031693.6000043.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, MULTIDISTRITAL 0077843 PACRI CARRETERA RUTA 10 TRAMO HUAMACHUCO - PUENTE PALLAR - JUANJUI SECTOR: HUAMACHUCO - SACSACOCHA - PUENTE PALLAR	PORCENTAJE	29.000	PORCENTAJE	24.000	29.000	0.000	3.052	10.52
0121	0061.2031693.6000043.15.033.0064.00002, LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, MULTIDISTRITAL 0102214 PMA CARRETERA RUTA 10 TRAMO HUAMACHUCO - PUENTE PALLAR - JUANJUI SECTOR: HUAMACHUCO - SACSACOCHA - PUENTE PALLAR	PLAN	0.500	PLAN	0.400	0.500	0.000	0.000	0.00
0122	0061.2041965.4000178.15.033.0064.00001, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL 0047986 CARRETERA OYOTUN - LAS DELICIAS (KM. 0 000 - KM. 4 042 ) Y REUBICACION DE PUENTE LAS DELICIAS, DISTRITO DE OYOTUN	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO	0.044	0.000	0.00	0.044	100.00

### AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0123	0061.2041965.6000002.15.033.0064.00001, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL									
	0001424 SUPERVISION DE OBRAS	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0124	0061.2041965.6000043.15.033.0064.00001, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL									
	0093974 PACRI CARRETERA OYOTUN - LAS DELICIAS (KM. 0 000 - KM. 4 042 ) Y REUBICACION DE PUENTE LAS DELICIAS, DISTRITO DE OYOTUN	PORCENTAJE	11.000	PORCENTAJE	6.000	11.000	0.000	0.00	7.879	71.63
0125	0061.2041965.6000043.15.033.0064.00002, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, OYOTUN									
	0102216 PMA CARRETERA OYOTUN - LAS DELICIAS (KM. 0+000 - KM. 4+042) Y REUBICACION DE PUENTE LAS DELICIAS, DISTRITO DE OYOTUN	PLAN	0.800	PLAN	0.400	0.800	0.000	0.00	0.000	0.00
0126	0061.2042771.4000178.15.033.0064.00001, AYACUCHO, HUAMANGA, ACOCRO									
	0047931 AYACUCHO ABANCAY KM. 50 000 KM. 98 800	KILOMETRO	7.030	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0127	0061.2042771.4000178.15.033.0064.00002, AYACUCHO, HUAMANGA, OCROS									
	0047932 AYACUCHO ABANCAY KM. 98 000 KM. 154 000	KILOMETRO	5.380	KILOMETRO	5.381	5.381	6.756	125.55	6.866	127.60
0128	0061.2042771.4000178.15.033.0064.00003, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, MULTIDISTRITAL									
	0063500 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY, TRAMO DV. KISHUARA - PUENTE SAHUINTO	KILOMETRO	30.350	KILOMETRO	12.183	30.346	13.295	109.13	27.920	92.01
0129	0061.2042771.6000002.15.033.0064.00001, AYACUCHO, HUAMANGA, ACOCRO									
	0052961 SUPERVISION: AYACUCHO ABANCAY KM 50 000 KM 98 800	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	1.000	100.00	1.000	100.00
0130	0061.2042771.6000002.15.033.0064.00002, AYACUCHO, HUAMANGA, ACOCRO									
	0052962 SUPERVISION: AYACUCHO ABANCAY KM 98 000 - KM 154 000	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0131	0061.2042771.6000002.15.033.0064.00003, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, MULTIDISTRITAL									
	0063499 SUPERVISION DE LA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY, TRAMO DV. KISHUARA - PUENTE SAHUINTO	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0132	0061.2042771.6000043.15.033.0064.00001, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, MULTIDISTRITAL									
	0052382 PACRI ANDAHUAYLAS-KISHUARA	PORCENTAJE	12.000	PORCENTAJE	6.000	12.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0133	0061.2042771.6000043.15.033.0064.00002, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL									
	0052384 PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO I: KM 00 000 KM 50 000	PORCENTAJE	12.000	PORCENTAJE	6.000	12.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0134	0061.2042771.6000043.15.033.0064.00003, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL									
	0052385 PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO II: KM50 000 KM 98 800	PORCENTAJE	8.000	PORCENTAJE	4.000	8.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0135	0061.2042771.6000043.15.033.0064.00004, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL									
	0052386 PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO III: KM 98 000 - KM 154 000	PORCENTAJE	20.000	PORCENTAJE	10.000	20.000	0.000	0.00	48.012	240.06
0136	0061.2042771.6000043.15.033.0064.00005, APURIMAC, CHINCHEROS, MULTIDISTRITAL									
	0052387 PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO IV: KM 154 000 - KM 210	PORCENTAJE	8.000	PORCENTAJE	2.000	8.000	0.000	0.00	0.452	5.65

### AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO				
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%	
000										
0137	0061.2042771.6000043.15.033.0064.00006, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, MULTIDISTRITAL									
	0052388 PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO V: KM 210 000 - KM 256	PORCENTAJE	15.000	PORCENTAJE	1.000	15.000	1.000	100.00	1.182	7.88
000										
0138	0061.2042771.6000043.15.033.0064.00007, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL									
	0056155 PMA TR. II KM 50 000 - KM 98 800	PLAN	0.300	PLAN	0.300	0.300	0.300	100.00	0.300	100.00
0139	0061.2042771.6000043.15.033.0064.00008, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, MULTIDISTRITAL									
	0068864 PACRI CARRETERA AYACUCHO-ABANCAY, TRAMO DV. KISHUARA-PUENTE SAHUINTO	PORCENTAJE	14.000	PORCENTAJE	3.000	14.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0140	0061.2042771.6000043.15.033.0064.00009, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, MULTIDISTRITAL									
	0078333 PMA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY TRAMO DV KISHUARA - PUENTE SAHUINTO	PLAN	0.800	PLAN	0.600	0.800	0.000	0.00	0.200	25.00
0141	0061.2043324.4000073.15.033.0064.00001, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, PIMENTEL									
	0056271 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA PIMENTEL-CHICLAYO KM 6+950 - KM 10+100	KILOMETRO	3.050	KILOMETRO	0.840	3.050	1.203	143.21	2.347	76.95
0142	0061.2043324.6000002.15.033.0064.00001, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, PIMENTEL									
	0063511 SUPERVISION CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA PIMENTEL - CHICLAYO KM. 6+950 - KM. 10+100	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0143	0061.2043324.6000043.15.033.0064.00001, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, PIMENTEL									
	0059852 PACRI AUTOPISTA PIMENTEL - CHICLAYO	PORCENTAJE	33.000	PORCENTAJE	13.000	33.000	0.000	0.00	23.800	72.12
0144	0061.2044636.4000179.15.033.0064.00001, HUANCVELICA, HUAYTARA, MULTIDISTRITAL									
	0052665 PUENTE SUYACUNA	METRO	30.000	METRO	4.800	30.000	4.800	100.00	4.800	16.00
0145	0061.2044636.6000002.15.033.0064.00001, HUANCVELICA, HUAYTARA, MULTIDISTRITAL									
	0052990 SUPERVISION: PUENTE SUYACUNA	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0146	0061.2045034.4000179.15.033.0064.00001, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL									
	0052666 PUENTE YUNCULMAS Y ACCESOS	METRO	19.380	METRO	11.024	19.381	12.431	112.76	16.905	87.22
0147	0061.2045034.6000002.15.033.0064.00001, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL									
	0001424 SUPERVISION DE OBRAS	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0148	0061.2045034.6000043.15.033.0064.00001, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL									
	0099108 PACRI PUENTE YUNCULMAS Y ACCESOS	PORCENTAJE	40.000	PORCENTAJE	20.000	40.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0149	0061.2055842.6000001.15.033.0064.00001, ANCASH, SANTA, MULTIDISTRITAL									
	0050575 ESTUDIO DEFINITIVO DE CHUQUICARA-HUALLANCA	ESTUDIO	0.001	ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00

### AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0150	0061.2055912.4000178.15.033.0065.00001, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO 0118925 MEJORAMIENTO TRAMO III B, OVALO 200 MILLAS (KM 19+000) A SARITA COLONIA (KM 22+000)	METRO	0.001	METRO		0.001	0.000	0.00	0.043	4,300.00
0151	0061.2056359.6000001.15.033.0064.00001, HUANCVELICA, HUANCVELICA, MULTIDISTRITAL 0055700 ESTUDIO DEFINITIVO TR. SANTA INES-PAMPANO	ESTUDIO	0.001	ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0152	0061.2056359.6000001.15.033.0064.00002, HUANCVELICA, HUANCVELICA, MULTIDISTRITAL 0055701 ESTUDIO DEFINITIVO TR. SANTA INES-RUMICHACA	ESTUDIO	0.001	ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0153	0061.2056359.6000001.15.033.0064.00003, HUANCVELICA, HUANCVELICA, MULTIDISTRITAL 0055702 ESTUDIO DEFINITIVO TR. HUANCVELICA-SANTA INES	ESTUDIO	0.001	ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0154	0061.2057739.6000001.15.033.0064.00001, ICA, ICA, MULTIDISTRITAL 0050571 ESTUDIO DEFINITIVO DE CARRETERA ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO	ESTUDIO	0.500	ESTUDIO	0.300	0.500	0.000	0.00	0.250	50.00
0155	0061.2057906.4000178.15.033.0064.00001, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL 0047962 CANTA - HUALLAY	KILOMETRO	20.000	KILOMETRO		20.000	0.000	0.00	0.279	1.40
0156	0061.2057906.4000178.15.033.0064.00002, LIMA, CANTA, MULTIDISTRITAL 0051369 LIMA CANTA, TR. KM 21.5 KM. 80 Y KM. 80 KM. 102	KILOMETRO	30.710	KILOMETRO	15.686	30.706	10.529	67.12	16.719	54.45
0157	0061.2057906.6000002.15.033.0064.00001, LIMA, CANTA, MULTIDISTRITAL 0052955 SUPERVISION : LIMA CANTA, TR. KM 21.5 KM. 80 Y KM. 80 KM. 102	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0158	0061.2057906.6000002.15.033.0064.00002, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL 0052964 SUPERVISION: CANTA - HUALLAY	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0159	0061.2057906.6000043.15.033.0064.00001, LIMA, CANTA, HUAMANTANGA 0052391 PACRI COCHAMARCA - VICCO	PORCENTAJE	50.000	PORCENTAJE		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0160	0061.2057906.6000043.15.033.0064.00002, LIMA, CANTA, SANTA ROSA DE QUIVES 0052400 PACRI LIMA CANTA TR. KM. 21 500 - KM. 102 000	PORCENTAJE	6.000	PORCENTAJE	4.000	6.000	0.000	0.00	7.973	132.88
0161	0061.2057906.6000043.15.033.0064.00003, LIMA, CANTA, MULTIDISTRITAL 0052410 PACRI TR. CANTA - HUALLAY	PORCENTAJE	14.000	PORCENTAJE	4.000	14.000	0.000	0.00	4.874	34.81
0162	0061.2057906.6000043.15.033.0064.00004, LIMA, CANTA, MULTIDISTRITAL 0052526 PMA TR. CANTA - HUALLAY	PLAN	0.200	PLAN	0.200	0.200	0.000	0.00	0.000	0.00
0163	0061.2058560.4000073.15.033.0064.00001, ANCASH, SANTA, CHIMBOTE 0063502 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE CHIMBOTE	KILOMETRO	8.000	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00

### AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
 PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
 EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0164	0061.2058560.6000002.15.033.0064.00001, ANCASH, SANTA, CHIMBOTE									
	0063501 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE CHIMBOTE	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0165	0061.2058560.6000043.15.033.0064.00001, ANCASH, SANTA, MULTIDISTRITAL									
	0055751 PMA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE CHIMBOTE	PLAN	0.800	PLAN		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0166	0061.2058560.6000043.15.033.0064.00002, ANCASH, SANTA, MULTIDISTRITAL									
	0055863 PACRI VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE CHIMBOTE	PORCENTAJE	20.000	PORCENTAJE	10.000	20.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0167	0061.2058698.4000178.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, HUALGAYOC, MULTIDISTRITAL									
	0048005 CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC	KILOMETRO	21.190	KILOMETRO	9.326	21.187	7.599	81.48	19.959	94.20
0168	0061.2058698.4000178.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, CHOTA, CHOTA									
	0048009 COCHABAMBA - CHOTA	KILOMETRO	7.780	KILOMETRO	4.775	4.775	1.734	36.31	4.910	102.83
0169	0061.2058698.6000002.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CHOTA, CHOTA									
	0052954 SUPERVISION : COCHABAMBA - CHOTA	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0170	0061.2058698.6000002.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, HUALGAYOC, MULTIDISTRITAL									
	0052967 SUPERVISION: CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0171	0061.2058698.6000043.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CHOTA, CHOTA									
	0052390 PACRI CHONGOYAPE - LLAMA	PORCENTAJE	8.000	PORCENTAJE	3.000	8.000	3.000	100.00	8.865	110.81
0172	0061.2058698.6000043.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, HUALGAYOC, MULTIDISTRITAL									
	0052393 PACRI HUALGAYOC-DV YANACOA	PORCENTAJE	30.000	PORCENTAJE	15.000	30.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0173	0061.2058698.6000043.15.033.0064.00003, CAJAMARCA, CHOTA, MULTIDISTRITAL									
	0052401 PACRI LLAMA - COCHABAMBA	PORCENTAJE	8.000	PORCENTAJE	6.000	8.000	0.000	0.00	2.301	28.76
0174	0061.2058698.6000043.15.033.0064.00004, CAJAMARCA, HUALGAYOC, MULTIDISTRITAL									
	0052408 PACRI TR : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC	PORCENTAJE	14.000	PORCENTAJE	6.000	14.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0175	0061.2058698.6000043.15.033.0064.00005, CAJAMARCA, CHOTA, CHOTA									
	0052412 PACRI TR. PACRI COCHABAMBA-CHOTA	PORCENTAJE	7.000	PORCENTAJE	7.000	7.000	7.000	100.00	7.455	106.50
0176	0061.2058698.6000043.15.033.0064.00006, CAJAMARCA, CHOTA, CHOTA									
	0052520 PMA CHONGOYAPE-LLAMA	PLAN	0.280	PLAN	0.001	0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0177	0061.2058698.6000043.15.033.0064.00007, CAJAMARCA, CHOTA, CHOTA									
	0052521 PMA COCHABAMBA-CHOTA	PLAN	20.000	PLAN	10.000	20.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0178	0061.2058698.6000043.15.033.0064.00008, CAJAMARCA, CHOTA, MULTIDISTRITAL									
	0052523 PMA LLAMA - COCHABAMBA	PLAN	0.800	PLAN	0.001	0.001	0.000	0.00	0.000	0.00

### AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0179	0061.2058698.6000043.15.033.0064.00009, CAJAMARCA, HUALGAYOC, HUALGAYOC 0055746 PMA HUALGAYOC -DV YANACOCHA	PLAN	0.350	PLAN	0.200	0.350	0.000	0.00	0.000	0.00
0180	0061.2058698.6000043.15.033.0064.00010, CAJAMARCA, HUALGAYOC, MULTIDISTRITAL 0055750 PMA CHOTA BAMBAMARCA -HUALGAYO	PLAN	0.900	PLAN	0.450	0.900	0.000	0.00	0.000	0.00
0181	0061.2058733.4000073.15.033.0064.00001, AREQUIPA, CAMANA, MULTIDISTRITAL 0063514 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA, TRAMO DV. QUILCA - MATARANI	KILOMETRO	32.090	KILOMETRO	14.251	32.091	31.974	224.36	45.615	142.14
0182	0061.2058733.6000002.15.033.0064.00001, AREQUIPA, CAMANA, MULTIDISTRITAL 0063524 SUPERVISION CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA, TRAMO DV. QUILCA - MATARANI	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0183	0061.2058733.6000043.15.033.0064.00001, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA 0052409 PACRI TR : PTA DE BOMBON-FUNDICION Y CIUDAD JARDIN ILO	PORCENTAJE	65.000	PORCENTAJE	0.001	0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0184	0061.2058733.6000043.15.033.0064.00002, AREQUIPA, CAMANA, MULTIDISTRITAL 0078332 PMA CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA TRAMO QUILCA MATARANI	PLAN	0.700	PLAN	0.700	0.700	0.000	0.00	0.200	28.57
0185	0061.2058733.6000043.15.033.0064.00003, AREQUIPA, CAMANA, MULTIDISTRITAL 0097418 PACRI CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA TRAMO QUILCA MATARANI	PORCENTAJE	35.000	PORCENTAJE	20.000	35.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0186	0061.2062374.4000178.15.033.0064.00001, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL 0063498 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA	KILOMETRO	13.090	KILOMETRO	3.444	13.094	2.695	78.25	25.448	194.35
0187	0061.2062374.6000002.15.033.0064.00001, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL 0063497 SUPERVISION DE LA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0188	0061.2062374.6000043.15.033.0064.00001, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL 0093973 PACRI CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA	PORCENTAJE	24.000	PORCENTAJE	9.000	24.000	0.000	0.00	5.524	23.02
0189	0061.2062374.6000043.15.033.0064.00002, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL 0102205 PMA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA	PLAN	0.400	PLAN	0.200	0.400	0.200	100.00	0.200	50.00
0190	0061.2062599.6000033.15.033.0064.00001, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL 0050169 DESARROLLO DE LA ARQUITECTURA Y PLAN MAESTRO DE SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE DEL PERU	PLAN	3.650	PLAN	2.400	3.650	0.000	0.00	0.650	17.81
0191	0061.2062599.6000034.15.033.0064.00001, LIMA, LIMA, LIMA 0044401 ASESORAMIENTO TECNICO	INFORME	10.000	INFORME	6.000	10.000	5.000	83.33	8.000	80.00

### AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0192	0061.2062599.6000034.15.033.0064.00002, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL									
	0051361 INVENTARIO DE LA RED VIAL NACIONAL ASFALTADA	PLAN	1.000	DOCUMENTO	1.000	1.000	1.000	100.00	1.000	100.00
0193	0061.2078363.6000001.15.033.0064.00001, ANCASH, PALLASCA, PALLASCA									
	0050597 ESTUDIO DEFINITIVO DE TRAMO TAUCA (KM. 145 000) - PALLASCA (KM. 201 200)	ESTUDIO	0.200	ESTUDIO	0.200	0.200	0.000	0.00	0.100	50.00
0194	0061.2078367.4000082.15.033.0064.00001, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL									
	0055994 MEJORAMIENTO CARRETERA MALA CALANGO LA CAPILLA	KILOMETRO	6.850	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0195	0061.2078367.6000002.15.033.0064.00001, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL									
	0055364 SUPERVISION CARRETERA MALA CALANGO LA CAPILLA	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION	1.000	1.000	1.000	100.00	1.000	100.00
0196	0061.2078367.6000043.15.033.0064.00001, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL									
	0055852 PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MALA-CALANGO-LA CAPILLA	PORCENTAJE	20.000	PORCENTAJE	4.000	20.000	0.000	0.00	0.888	4.44
0197	0061.2078367.6000043.15.033.0064.00002, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL									
	0055858 PMA MEJORAMIENTO MALA-CALANGO-LA CAPILLA	PLAN	0.550	PLAN	0.200	0.550	0.200	100.00	0.200	36.36
0198	0061.2078371.4000178.15.033.0064.00001, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL									
	0063521 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO - MAZAMARI - DV. PANGO - PUERTO OCOPA	KILOMETRO	24.430	KILOMETRO	11.660	29.430	7.445	63.85	31.120	105.74
0199	0061.2078371.6000002.15.033.0064.00001, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL									
	0063520 SUPERVISION DE LA CARRETERA SATIPO - MAZAMARI - DV. PANGO - PUERTO OCOPA	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0200	0061.2078371.6000043.15.033.0064.00001, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL									
	0093975 PACRI CARRETERA SATIPO-MAZAMARI-DV. PANGO- PUERTO OCOPA	PORCENTAJE	28.000	PORCENTAJE	15.000	28.000	0.000	0.00	10.189	36.39
0201	0061.2078371.6000043.15.033.0064.00002, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL									
	0102207 PMA CARRETERA SATIPO-MAZAMARI-DV. PANGO- PUERTO OCOPA	PLAN	0.350	PLAN	0.200	0.350	0.000	0.00	0.050	14.29
0202	0061.2078442.4000179.15.033.0064.00001, TUMBES, TUMBES, MULTIDISTRITAL									
	0063525 MEJORAMIENTO DEL PUENTE BOCAPAN Y ACCESOS	METRO	80.000	METRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0203	0061.2078442.6000002.15.033.0064.00001, TUMBES, TUMBES, MULTIDISTRITAL									
	0063518 SUPERVISION PUENTE BOCAPAN Y ACCESOS	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0204	0061.2078481.4000178.15.033.0064.00001, TUMBES, TUMBES, MULTIDISTRITAL									
	0094480 PUENTE TUMBES Y ACCESOS	METRO	48.000	METRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00

### AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0205	0061.2078481.6000002.15.033.0064.00001, TUMBES, TUMBES, MULTIDISTRITAL 0095090 SUPERVISION PUENTE TUMBES Y ACCESOS	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0206	0061.2088774.4000178.15.033.0064.00001, LIMA, OYON, MULTIDISTRITAL 0083806 CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN	KILOMETRO	28.110	KILOMETRO	11.200	28.106	19.130	170.80	46.175	164.29
0207	0061.2088774.6000002.15.033.0064.00001, LIMA, OYON, MULTIDISTRITAL 0095079 SUPERVISION CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0208	0061.2088774.6000043.15.033.0064.00001, LIMA, OYON, MULTIDISTRITAL 0099113 PACRI CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN	PORCENTAJE	30.000	PORCENTAJE	2.000	30.000	2.000	100.00	9.241	30.80
0209	0061.2089761.4000178.15.033.0064.00001, AYACUCHO, HUANTA, MULTIDISTRITAL 0063523 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL-MAYOCC-AYACUCHO, TRAMO MAYOCC-HUANTA	KILOMETRO	23.120	KILOMETRO	9.830	23.123	3.974	40.43	13.620	58.90
0210	0061.2089761.4000178.15.033.0064.00002, AYACUCHO, HUANTA, MULTIDISTRITAL 0112042 CONSTRUCCION DEL PUENTE ALLCOMACHAY	METRO	0.001	METRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0211	0061.2089761.6000001.15.033.0064.00001, AYACUCHO, HUANTA, MULTIDISTRITAL 0112707 ESTUDIO DEFINITIVO DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE ALLCCOMACHAY	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO		1.000	0.000	0.00	0.050	5.00
0212	0061.2089761.6000002.15.033.0064.00001, AYACUCHO, HUANTA, MULTIDISTRITAL 0063522 SUPERVISION CARRETERA IMPERIAL-MAYOCC-AYACUCHO, TRAMO MAYOCC-HUANTA	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0213	0061.2089761.6000002.15.033.0064.00002, AYACUCHO, HUANTA, MULTIDISTRITAL 0115409 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE ALLCCOMACHAY	SUPERVISION	0.001	SUPERVISION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0214	0061.2089761.6000043.15.033.0064.00001, AYACUCHO, HUANTA, MULTIDISTRITAL 0096541 PACRI CARRETERA IMPERIAL-MAYOCC-AYACUCHO TRAMO MAYOCC HUANTA	PORCENTAJE	35.000	PORCENTAJE	20.000	35.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0215	0061.2089761.6000043.15.033.0064.00002, AYACUCHO, HUANTA, MULTIDISTRITAL 0102213 PMA TRAMO MAYOCC HUANTA	PLAN	0.800	PLAN	0.800	0.800	0.000	0.00	0.100	12.50
0216	0061.2090567.4000073.15.033.0064.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, SAN RAMON 0053045 TUNEL YANANGO Y ACCESOS	METRO	300.000	METRO		100.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0217	0061.2094591.4000178.15.033.0064.00001, CUSCO, QUISPICANCHIS, URCOS 0048580 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO URCOS	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0218	0061.2094971.4000179.15.033.0064.00001, PIURA, SULLANA, IGNACIO ESCUDERO 0063482 CONSTRUCCION DEL PUENTE MANUELA Y ACCESOS.	METRO	35.000	METRO	5.000	35.000	0.000	0.00	0.000	0.00

### AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
 PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
 EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0219	0061.2094971.4000179.15.033.0064.00002, PIURA, SULLANA, IGNACIO ESCUDERO									
	0063484 CONSTRUCCION DEL PUENTE PASAMAYITO Y ACCESOS	METRO	70.000	METRO	10.000	70.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0220	0061.2094971.4000179.15.033.0064.00003, TUMBES, CONTRALMIRANTE VILLAR, ZORRITOS									
	0063486 CONSTRUCCION DEL PONTON DEL KM. 1217+000 Y ACCESOS	METRO	7.000	METRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0221	0061.2094971.4000179.15.033.0064.00004, TUMBES, CONTRALMIRANTE VILLAR, ZORRITOS									
	0063488 CONSTRUCCION DEL PUENTE ABEJAL Y ACCESOS	METRO	25.000	METRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0222	0061.2094971.4000179.15.033.0064.00005, TUMBES, TUMBES, TUMBES									
	0063490 CONSTRUCCION DEL PUENTE HEROES DEL CENEPA Y ACCESOS	METRO	40.000	METRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0223	0061.2094971.6000002.15.033.0064.00001, PIURA, SULLANA, IGNACIO ESCUDERO									
	0063481 SUPERVISION PUENTE MANUELA Y ACCESOS.	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0224	0061.2094971.6000002.15.033.0064.00002, PIURA, SULLANA, IGNACIO ESCUDERO									
	0063483 SUPERVISION PUENTE PASAMAYITO Y ACCESOS	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0225	0061.2094971.6000002.15.033.0064.00003, TUMBES, CONTRALMIRANTE VILLAR, ZORRITOS									
	0063485 SUPERVISION DEL PONTON DEL KM. 1217+000 Y ACCESOS	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0226	0061.2094971.6000002.15.033.0064.00004, TUMBES, CONTRALMIRANTE VILLAR, ZORRITOS									
	0063487 SUPERVISION PUENTE ABEJAL Y ACCESOS	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0227	0061.2094971.6000002.15.033.0064.00005, TUMBES, TUMBES, TUMBES									
	0063489 SUPERVISION PUENTE HEROES DEL CENEPA Y ACCESOS	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0228	0061.2106854.4000178.15.033.0064.00001, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, MULTIDISTRITAL									
	0110956 CARRETERA ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO TRAMO ANDAHUAYLAS - HUANCABAMBA (AEROPUERTO)	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0229	0061.2106854.6000001.15.033.0064.00001, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, ANDAHUAYLAS									
	0073471 ESTUDIO DEFINITIVO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS PAMPACHIRI NEGRO MAYO TRAMO ANDAHUAYLAS - HUANCABAMBA (AEROPUERTO )	ESTUDIO	0.200	ESTUDIO	0.200	0.200	0.200	100.00	0.200	100.00
0230	0061.2106854.6000002.15.033.0064.00001, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, MULTIDISTRITAL									
	0115399 SUPERVISION DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO, TRAMO ANDAHUAYLAS - HUANCABAMBA (AEROPUERTO)	SUPERVISION	0.001	SUPERVISION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0231	0061.2109832.4000179.15.033.0064.00001, AMAZONAS, CONDORCANQUI, MULTIDISTRITAL									
	0056477 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA	METRO	70.000	METRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0232	0061.2109832.6000002.15.033.0064.00001, AMAZONAS, CONDORCANQUI, MULTIDISTRITAL									
	0063506 SUPERVISION CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00

### AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
 PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
 EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
	NIEVA									
0233	0061.2110320.6000001.15.033.0064.00001, UCAYALI, PADRE ABAD, IRAZOLA									
	0050593 ESTUDIO DEFINITIVO DE PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO, TR: PUERTO SUNGARO - SAN ALEJANDRO	ESTUDIO	0.200	ESTUDIO	0.200	0.200	0.100	50.00	0.150	75.00
0234	0061.2110581.4000178.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, SAN MARCOS, MULTIDISTRITAL									
	0102177 MEJORAMIENTO DEL TRAMO SAN MARCOS - CAJABAMBA	KILOMETRO	22.480	KILOMETRO	10.280	22.476	13.234	128.74	30.210	134.41
0235	0061.2110581.6000002.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, SAN MARCOS, MULTIDISTRITAL									
	0102178 SUPERVISION DEL TRAMO SAN MARCOS - CAJABAMBA	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0236	0061.2110581.6000043.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, SAN MARCOS, MULTIDISTRITAL									
	0103580 PACRI CARRETERA SAN MARCOS -CAJABAMBA-SAUSACOA TRAMO SAN MARCOS - CAJABAMBA	PORCENTAJE	18.000	PORCENTAJE	8.000	18.000	8.000	100.00	13.332	74.07
0237	0061.2110759.4000179.15.033.0064.00001, HUANCVELICA, CHURCAMP, LOCROJA									
	0063515 CONSTRUCCION DEL PUENTE HUANCHUY Y ACCESOS	METRO	31.000	METRO	12.000	31.000	4.320	36.00	41.181	132.84
0238	0061.2110759.6000002.15.033.0064.00001, HUANCVELICA, CHURCAMP, LOCROJA									
	0063495 SUPERVISION PUENTE HUANCHUY Y ACCESOS	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	0.001	0.10
0239	0061.2112863.4000179.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CELENDIN, MULTIDISTRITAL									
	0063480 CONSTRUCCION DEL PUENTE CHACANTO Y ACCESOS	METRO	40.000	METRO	0.001	0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0240	0061.2112863.6000002.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CELENDIN, MULTIDISTRITAL									
	0063479 SUPERVISION PUENTE CHACANTO Y ACCESOS	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0241	0061.2114280.4000179.15.033.0064.00001, JUNIN, SATIPO, RIO TAMBO									
	0094479 PUENTE PUERTO OCOPA Y ACCESOS	METRO	88.000	METRO	18.000	88.000	0.000	0.00	6.000	6.82
0242	0061.2114280.6000002.15.033.0064.00001, JUNIN, SATIPO, RIO TAMBO									
	0095089 SUPERVISION PUENTE PUERTO OCOPA Y ACCESOS	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0243	0061.2131923.4000179.15.033.0064.00001, HUANCVELICA, HUANCVELICA, PALCA									
	0112050 CONSTRUCCION DEL PUENTE PALCA Y ACCESOS	METRO	20.000	METRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0244	0061.2131923.6000002.15.033.0064.00001, HUANCVELICA, HUANCVELICA, PALCA									
	0115413 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE PALCA Y ACCESOS	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0245	0061.2131924.4000179.15.033.0064.00001, HUANCVELICA, HUANCVELICA, HUANCVELICA									
	0112055 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS	METRO	20.000	METRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0246	0061.2131924.6000002.15.033.0064.00001, HUANCVELICA, HUANCVELICA, HUANCVELICA									
	0115415 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00



### AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0260	0061.2134881.4000178.15.033.0064.00001, CUSCO, ESPINAR, MULTIDISTRITAL 0063510 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAURI-NEGROMAYO-OSCOLLO-IMATA, TRAMO DV. IMATA-OSCOLLO-NEGROMAYO	KILOMETRO	22.610	KILOMETRO	10.537	22.613	7.395	70.18	24.578	108.69
0261	0061.2134881.6000002.15.033.0064.00001, AREQUIPA, CAYLLOMA, MULTIDISTRITAL 0063509 SUPERVISION CARRETERA YAURI-NEGROMAYO-OSCOLLO-IMATA, TRAMO DV. IMATA-OSCOLLO-NEGROMAYO	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0262	0061.2134881.6000043.15.033.0064.00001, AREQUIPA, CAYLLOMA, MULTIDISTRITAL 0077842 PACRI CARRETERA YAURI - NEGROMAYO - OSCOLLO - IMATA TRAMO DV. IMATA - OSCOLLO - NEGROMAYO	PORCENTAJE	14.000	PORCENTAJE	7.000	14.000	0.000	0.00	2.500	17.86
0263	0061.2134881.6000043.15.033.0064.00002, AREQUIPA, CAYLLOMA, MULTIDISTRITAL 0099112 PMA CARRETERA YAURI - NEGROMAYO - OSCOLLO - IMATA TRAMO DV. IMATA - OSCOLLO - NEGROMAYO	PLAN	0.400	PLAN	0.200	0.400	0.000	0.00	0.150	37.50
0264	0061.2146291.4000178.15.033.0064.00001, UCAYALI, CORONEL PORTILLO, MULTIDISTRITAL 0063529 CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO DV. AEROPUERTO PUCALLPA-CEMENTERIO JARDIN DEL BUEN RECUERDO	KILOMETRO	6.130	KILOMETRO	0.295	6.134	0.079	26.78	2.469	40.25
0265	0061.2146291.6000002.15.033.0064.00001, UCAYALI, CORONEL PORTILLO, MULTIDISTRITAL 0063528 SUPERVISION DE LA AMPLIACION DE LA SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO DV. AEROPUERTO PUCALLPA-CEMENTERIO JARDIN DEL BUEN RECUERDO	SUPERVISION	1.000	SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0266	0061.2146291.6000043.15.033.0064.00001, UCAYALI, CORONEL PORTILLO, MULTIDISTRITAL 0102208 PMA AMPLIACION DE LA SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO DV. AEROPUERTO PUCALLPA-CEMENTERIO JARDIN DEL BUEN RECUERDO	PORCENTAJE	80.000	PORCENTAJE	0.600	0.800	0.000	0.00	0.000	0.00
0267	0061.2155808.4000178.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MULTIDISTRITAL 0052879 RODRIGUEZ DE MENDOZA - EMPALME RUTA PE-5N, TRAMO SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0268	0061.2158699.6000001.15.033.0064.00001, HUANCVELICA, TAYACAJA, MULTIDISTRITAL 0089044 ESTUDIO DEFINITIVO CARRETERA CHILCA - SAPALLANGA - PUCARA - PAZOS - DV. PAMPAS: TRAMO II PUCARA - PAZOS Y TRAMO III PAZOS - DV. PAMPAS	ESTUDIO	0.001	ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0269	0061.2158700.4000073.15.033.0064.00001, APURIMAC, ABANCAJ, MULTIDISTRITAL 0079209 ESTUDIO DEFINITIVO VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCAJ	ESTUDIO	0.400	ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00

### AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0270	0061.2158701.4000179.15.033.0064.00001, AYACUCHO, VILCASHUAMAN, MULTIDISTRITAL									
	0112045 CONSTRUCCION DEL PUENTE CAYARA Y ACCESOS	METRO	0.001	METRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0271	0061.2158701.6000001.15.033.0064.00001, AYACUCHO, VILCASHUAMAN, MULTIDISTRITAL									
	0079210 ESTUDIO DEFINITIVO PUENTE CAYARA	ESTUDIO	0.500	ESTUDIO	0.150	0.500	0.150	100.00	0.750	150.00
0272	0061.2158701.6000002.15.033.0064.00001, AYACUCHO, VILCASHUAMAN, MULTIDISTRITAL									
	0115410 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE CAYARA Y ACCESOS	SUPERVISION	0.001	SUPERVISION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0273	0061.2166949.4000178.15.033.0064.00001, HUANCVELICA, ACOBAMBA, MULTIDISTRITAL									
	0115281 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA IZCUCHACA-HUANTA TRAMO IZCUCHACA - MAYOCC	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0274	0061.2166949.6000001.15.033.0064.00001, HUANCVELICA, ACOBAMBA, MULTIDISTRITAL									
	0103436 ESTUDIO DEFINITIVO CARRETERA IZCUCHACA-HUANTA TRAMO IZCUCHACA-MAYOCC	ESTUDIO	0.400	ESTUDIO	0.001	0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0275	0061.2167895.6000001.15.033.0064.00001, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL									
	0104939 ESTUDIO DEFINITIVO CARRETERA MAZAMARI - PANGOA - CUBANTIA	ESTUDIO	0.400	ESTUDIO	0.100	0.400	0.250	250.00	0.500	125.00
0276	0061.2173121.4000178.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CUTERVO, MULTIDISTRITAL									
	0118924 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO COCHABAMBA - CUTERVO - SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA - CHIPLE	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0277	0061.2177209.6000001.15.033.0064.00001, HUANUCO, DOS DE MAYO, MULTIDISTRITAL									
	0107542 ESTUDIO DEFINITIVO MEJORAMIENTO CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N	ESTUDIO	0.001	ESTUDIO		0.300	0.000	0.00	0.000	0.00
0278	0061.2179050.4000178.15.033.0064.00001, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL									
	0115947 REHABILITACION DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE TRAMO III KM 886+600 AL KM 1033+100	KILOMETRO	116.000	KILOMETRO	47.950	116.000	75.272	156.98	77.030	66.41
0279	0061.2233899.4000179.15.033.0064.00001, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, SANA									
	0112048 CONSTRUCCION DEL PUENTE LA OTRA BANDA Y ACCESOS	METRO	0.001	METRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0280	0061.2233899.6000002.15.033.0064.00001, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, SANA									
	0115412 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE LA OTRA BANDA Y ACCESOS	SUPERVISION	0.001	SUPERVISION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0281	0061.2234355.6000001.15.033.0064.00001, PASCO, DANIEL A. CARRION, MULTIDISTRITAL									
	0112708 ESTUDIO DEFINITIVO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO	ESTUDIO	0.550	ESTUDIO	0.150	0.550	0.300	200.00	0.500	90.91

### AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0282	0061.2234986.6000001.15.033.0064.00001, HUANUCO, PACHITEA, MULTIDISTRITAL 0112703 ESTUDIO DEFINITIVO CARRETERA EMP. RUTA 16A (PUENTE RANCHO) - PANA O - CHAGLLA - ABRA ALEGRIA	ESTUDIO	0.001	ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0283	0061.2234988.6000001.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, SANTIAGO DE CHUCO, MULTIDISTRITAL 0112709 ESTUDIO DEFINITIVO SANTIAGO DE CHUCO - MOLLEPATA	ESTUDIO	0.400	ESTUDIO	0.150	0.400	0.150	100.00	0.300	75.00
0284	0061.3000001.5000276.15.033.0064.00001, LIMA, LIMA, LIMA 0047173 GESTION DEL PROGRAMA	INFORME	51.000	INFORME	26.000	51.000	24.000	92.31	51.000	100.00
0285	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00001, PUNO, CHUCUITO, MULTIDISTRITAL 0053436 DV. HUMAJALSO - DESAGUADERO	KILOMETRO	412.000	KILOMETRO	412.000	412.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0286	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00002, AREQUIPA, CASTILLA, MULTIDISTRITAL 0053693 MANTENIMIENTO VIAL: ATICO - DV. QUILCA - LA REPARTICION - DV. MATARANI - PTE. MONTALVO - DV. ILO - PTE CAMIARA	KILOMETRO	457.820	KILOMETRO	457.820	457.820	457.820	100.00	457.820	100.00
0287	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00003, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL 0053694 MANTENIMIENTO VIAL: AYACUCHO - ANDAHUAYLAS - PUENTE SAHUINTO	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0288	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00004, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL 0053695 MANTENIMIENTO VIAL: CAÑETE - LUNAHUANA - PACARAN - ZUÑIGA - DV YAUYOS - RONCHAS - CHUPACA	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0289	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00005, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, MULTIDISTRITAL 0053696 MANTENIMIENTO VIAL: CHACHAPOYAS - MOLINOPAMPA - RODRIGUEZ DE MENDOZA - PUNTA DE CARRETERA	KILOMETRO	135.000	KILOMETRO	135.000	135.000	132.650	98.26	132.650	98.26
0290	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00006, CAJAMARCA, CONTUMAZA, MULTIDISTRITAL 0053697 MANTENIMIENTO VIAL: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA, CHILETE - CONTUMAZA Y CHICAMA - CASCAS	KILOMETRO	285.900	KILOMETRO	285.900	285.900	243.700	85.24	243.700	85.24
0291	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00007, CUSCO, CANCHIS, MULTIDISTRITAL 0053698 MANTENIMIENTO VIAL: CUSCO PISAC, URCOS - LA RAYA, URUBAMBA CHINCHEROS CACHIMAYO Y YAURI - SAN GENARO - SICUANI Y HUACARPAY - HUAMBUTIO - PISAC - OLLANTAYTAMBO - ALFAMAYO	KILOMETRO	515.880	KILOMETRO	515.880	515.880	512.164	99.28	512.164	99.28
0292	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00008, APURIMAC, ABANCAY, MULTIDISTRITAL 0053699 MANTENIMIENTO VIAL: DV. ABANCAY - CHUQUIBAMBILLA - CHALHUAHUACHO - SANTO TOMAS - YAURI	KILOMETRO	436.000	KILOMETRO	436.000	436.000	456.230	104.64	456.230	104.64
0293	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00009, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL 0053701 MANTENIMIENTO VIAL: DV. LAS VEGAS - TARMA - LA MERCED -	KILOMETRO	230.430	KILOMETRO	230.430	230.430	196.400	85.23	229.810	99.73

### AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
 PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
 EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
SATIPO										
0294	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00010, ANCASH, HUARAZ, MULTIDISTRITAL									
	0053702 MANTENIMIENTO VIAL: EMP. 1N - CONOCOCHA - HUARAZ - CARAZ - MOLINOPAMPA Y EMP 3N - CHIQUIAN - AQUIA - EMP 3N	KILOMETRO	332.000	KILOMETRO	332.000	332.000	333.290	100.39	333.320	100.40
0295	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00011, ICA, PALPA, MULTIDISTRITAL									
	0053703 MANTENIMIENTO VIAL: GUADALUPE - ICA - PALPA - ATICO	KILOMETRO	379.780	KILOMETRO	379.780	379.780	372.960	98.20	372.960	98.20
0296	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00012, HUANUCO, DOS DE MAYO, MULTIDISTRITAL									
	0053704 MANTENIMIENTO VIAL: HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA - DV ANTAMINA	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO	172.000	172.000	170.800	99.30	170.800	99.30
0297	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00013, LIMA, OYON, MULTIDISTRITAL									
	0053705 MANTENIMIENTO VIAL: HUAURA - SAYAN - OYON - AMBO Y RIO SECO - SAYAN	KILOMETRO	343.410	KILOMETRO	0.001	0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0298	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00014, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, MULTIDISTRITAL									
	0053707 MANTENIMIENTO VIAL: LAMBAYEQUE - OLMOS, LIM. REG. LAMB. - DV. BAYOVAR; VIA EVITAMIENTO CHICLAYO	KILOMETRO	261.660	KILOMETRO	261.660	261.660	222.440	85.01	222.440	85.01
0299	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00015, LIMA, HUAROCHIRI, MULTIDISTRITAL									
	0053708 MANTENIMIENTO VIAL: PUENTE RICARDO PALMA - LA OROYA - HUANCAYO Y EMP. PE 3S JAUJA TARMA	KILOMETRO	96.350	KILOMETRO	96.350	96.350	96.350	100.00	96.350	100.00
0300	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00016, UCAYALI, PADRE ABAD, MULTIDISTRITAL									
	0053709 MANTENIMIENTO VIAL: PUMAHUASI - PUCALLPA	KILOMETRO	234.490	KILOMETRO	234.490	234.490	234.493	100.00	234.493	100.00
0301	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00017, PUNO, CHUCUITO, MULTIDISTRITAL									
	0053710 MANTENIMIENTO VIAL: PUNO - DESAGUADERO Y CALAPUJA - LA RAYA E ILAVE - MAZOCRUZ	KILOMETRO	367.500	KILOMETRO	367.500	367.500	291.640	79.36	291.650	79.36
0302	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00018, TACNA, TARATA, MULTIDISTRITAL									
	0053891 PUENTE CAMIARA - TACNA- LA CONCORDIA, TACNA - TARATA, TACNA - PALCA E ILO- TACNA ( LA COSTANERA)	KILOMETRO	400.000	KILOMETRO	400.000	400.000	401.910	100.48	401.910	100.48
0303	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00019, TUMBES, ZARUMILLA, MULTIDISTRITAL									
	0054054 VARIANTE INTERNACIONAL LADO PERU DEL EJE VIAL N° 1, DV. PAITA - MANCORA - AGUAS VERDES Y SULLANA - MACARA	KILOMETRO	437.600	KILOMETRO	437.600	437.600	409.600	93.60	409.600	93.60
0304	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00020, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL									
	0055271 CONSERVACION CARRETERA PIMENTEL - EMP PE-1N/ CHICLAYO - CHONGOYAPE - PTE CUMBIL - EMP PE-3N (COCHABAMBA) - CHOTA - HUALGAYOC Y EMP 3N- SANTA CRUZ- PTE CUMBIL	KILOMETRO	394.000	KILOMETRO	394.000	394.000	293.030	74.37	293.030	74.37

### AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
 PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
 EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0305	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00021, HUANCVELICA, HUAYTARA, MULTIDISTRITAL									
	0055272 CONSERVACION CARRETERA PTA. PEJERREY - SAN CLEMENTE - AYACUCHO	KILOMETRO	365.560	KILOMETRO	365.560	365.560	365.160	99.89	365.160	99.89
0306	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00022, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL									
	0055273 CONSERVACION CARRETERA EMP PE 3S - LA QUINUA - SAN FRANCISCO - UNION MANTARO (PUERTO ENE) - PUNTA DE CARRETERA	KILOMETRO	306.000	KILOMETRO	306.000	306.000	297.110	97.09	297.110	97.09
0307	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00023, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL									
	0055275 CONSERVACION CARRETERA EMP. PE 1N DV. OTUZCO -DV. CAYACUYAN- HUAMACHUCO -CAJABAMBA - SAN MARCOS - CAJAMARCA	KILOMETRO	334.000	KILOMETRO	334.000	334.000	279.260	83.61	279.260	83.61
0308	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00024, PUNO, SANDIA, MULTIDISTRITAL									
	0055276 CONSERVACION CARRETERA JULIACA - HUANCANE -MOHO - TILALI -FRONTERA BOLIVIA Y DV. HUANCANE- PUTINA-SANDIA - SAN IGNACIO	KILOMETRO	438.000	KILOMETRO	438.000	438.000	410.630	93.75	410.630	93.75
0309	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00025, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL									
	0055277 CONSERVACION CARRETERA EMP PE 3S COMAS - SATIPO - MAZAMARI -PUERTO OCOPA - ATALAYA Y MAZAMARI - SAN MARTIN DE PANGOA - PUNTA DE CARRETERA	KILOMETRO	472.000	KILOMETRO	472.000	472.000	402.238	85.22	402.238	85.22
0310	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00026, ANCASH, SANTA, MULTIDISTRITAL									
	0055284 CONSERVACION CARRETERA SANTA - YURACMARCA - SIHUAS - HUACRACHUCO - SAN PEDRO DE CHONTA - UCHIZA - EMP. PE-5N Y PUENTE HUAROCHIRI - HUALLANCA - MOLINOPAMPA	KILOMETRO	536.000	KILOMETRO	536.000	536.000	499.528	93.20	499.530	93.20
0311	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00027, JUNIN, HUANCAYO, MULTIDISTRITAL									
	0055287 CONSERVACION CARRETERA HUANCAYO - IMPERIAL - IZCUCHACA - AYACUCHO E IMPERIAL- PAMPAS- MAYOCC	KILOMETRO	430.000	KILOMETRO	430.000	430.000	430.000	100.00	430.000	100.00
0312	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00028, AYACUCHO, SUCRE, MULTIDISTRITAL									
	0055289 CONSERVACION CARRETERA EMP. PE 3S (ABRA TOCTO) - QUEROBAMBA - PUQUIO	KILOMETRO	372.000	KILOMETRO	372.000	372.000	357.000	95.97	357.000	95.97
0313	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00029, CAJAMARCA, CELENDIN, MULTIDISTRITAL									
	0055291 CONSERVACION CARRETERA CAJAMARCA - CELENDIN - BALSAS - CHACHAPOYAS Y DV. CHACHAPOYAS - PEDRO RUIZ	KILOMETRO	367.000	KILOMETRO	367.000	367.000	362.800	98.86	362.800	98.86
0314	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00030, HUANUCO, HUANUCO, MULTIDISTRITAL									
	0055854 CONSERVACION CARRETERA EMP PE 18A (DV. TINGO MARIA) - AUCAYACU - NUEVO PROGRESO - TOCACHE - JUANJUI - PICOTA - TARAPOTO	KILOMETRO	458.000	KILOMETRO	458.000	458.000	414.360	90.47	458.690	100.15

### AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0315	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00031, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL									
	0055902 CONSERVACION CARRETERA DV. COCHABAMBA - CUTERVO - EMP IIRSA NORTE Y CHAMAYA - JAEN - SAN IGNACIO - PUENTE LA BALSA	KILOMETRO	267.000	KILOMETRO	267.000	267.000	211.878	79.36	211.880	79.36
0316	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00032, PIURA, AYABACA, MULTIDISTRITAL									
	0064442 CONSERVACION CARRETERA EMP PE 04-B (HUALAPAMPA) - SONDOR - HUANCABAMBA - PACAIPAMPA - SOCCHABAMBA - PUESTO VADO GRANDE / SONDOR - TABACONAS - EMP. PE 5N (AMBATO) / HUANCABAMBA - CANCHAQUE Y SOCCHABAMBA - AYABACA	KILOMETRO	610.000	KILOMETRO	610.000	610.000	556.670	91.26	568.840	93.25
0317	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00033, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL									
	0071207 CONSERVACION CARRETERA ROSARIO - SIVIA - CANAYRE Y SAN FRANCISCO - SANTA ROSA - SAN MIGUEL - TAMBO	KILOMETRO	324.000	KILOMETRO	324.000	324.000	324.000	100.00	324.000	100.00
0318	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00034, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL									
	0083924 CONSERVACION CARRETERA AYACUCHO - TAMBILLO - EMP. PE-3S (OCROS) Y EMP. PE-32 A (CHALCO) - PAMPA CANGALLO - CARAPO -HUANCA SANCOS-LLAUTA-PALPA.	KILOMETRO	341.000	KILOMETRO	341.000	341.000	328.860	96.44	328.860	96.44
0319	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00035, HUANCAVELICA, HUANCAVELICA, MULTIDISTRITAL									
	0083926 CONSERVACION CARRETERA EMP PE 3S (IZCUCACHA)-HUANCAVELICA-PLAZAPATA-CASTROVIRREYNA-TICRAPO-PAM PANO Y SANTA INES-PILPICHACA - RUMICHACA	KILOMETRO	290.000	KILOMETRO	290.000	290.000	286.920	98.94	286.920	98.94
0320	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00036, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL									
	0083927 CONSERVACION CARRETERA EMP PE-22B (PTE. REITHER)-PTE. PAUCARTAMBO-VILLA RICA-PUERTO BERMUDEZ-VON HUMBOLDT Y PTE. PAUCARTAMBO-OXAPAMPA	KILOMETRO	374.000	KILOMETRO	374.000	374.000	365.890	97.83	365.890	97.83
0321	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00037, LIMA, CANTA, MULTIDISTRITAL									
	0083931 CONSERVACION CARRETERA LIMA - CANTA - EMP 3N	KILOMETRO	207.000	KILOMETRO		207.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0322	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00038, AYACUCHO, LUCANAS, MULTIDISTRITAL									
	0083933 CONSERVACION CARRETERA PUQUIO - CORACORA - EMP. PE 1S (CHALA); CORACORA -YAUCA - EMP PE - 1S Y EMP. PE - 32C (ULLACCASA) - PAUSA	KILOMETRO	526.000	KILOMETRO	526.000	526.000	502.780	95.59	502.780	95.59
0323	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00039, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL									
	0091077 MANTENIMIENTO VIAL: DV. BAYOVAR BAPPO-PIURA-SECHURA -DV. BAYOVAR	KILOMETRO	253.000	KILOMETRO	253.000	253.000	157.500	62.25	157.500	62.25
0324	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00040, HUANCAVELICA, HUANCAVELICA, MULTIDISTRITAL									
	0096395 CONSERVACION CARRETERA HUANCAVELICA - LIRCAY - EMP.	KILOMETRO	343.000	KILOMETRO	343.000	343.000	345.910	100.85	345.910	100.85

### AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
 PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
 EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO				
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%	
PE-3S (HUALLAPAMPA) Y EMP PE 3S (LA MEJORADA) - ACOBAMBA - EMP. PE 3S (PUENTE ALCOMACHAY)										
0325	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00041, HUANCAMELICA, HUAYTARA, MULTIDISTRITAL									
	0096396 CONSERVACION CARRETERA EMP PE-1S (CHINCHA) - ARMAS - PLAZAPATA Y PUENTE LOS MAESTROS - LOS MOLINOS - HUAYTARA	KILOMETRO	321.000	KILOMETRO	0.001	321.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0326	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00042, AMAZONAS, BAGUA, MULTIDISTRITAL									
	0096397 CONSERVACION CARRETERA EMP. PE-5N (EL REPOSO) - PUENTE NIEVA-SARAMIRIZA /PUENTE WAWICO - URAKUSA - SANTA MARIA DE NIEVA - SARAMIRIZA / JUAN VELASCO ALVARADO - EMP. PE-5NC (NUEVO SEASMI)	KILOMETRO	378.000	KILOMETRO	378.000	378.000	380.820	100.75	380.820	100.75
0327	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00043, ANCASH, PALLASCA, MULTIDISTRITAL									
	0096538 CONSERVACION CARRETERA PUENTE CHUQUICARA - CABANA - PALLASCA - SANTIAGO DE CHUCO - SHOREY Y TAUCA - BAMBAS - DV. SIHUAS	KILOMETRO	408.000	KILOMETRO	408.000	408.000	387.257	94.92	394.020	96.57
0328	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00044, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, MULTIDISTRITAL									
	0111000 CONSERVACION DE CARRETERA ANDAHUAYLAS (EMPALME PE-3S)-PAMPACHIRI-NEGROMAYO (EMPALME PE-30A)	KILOMETRO	180.000	KILOMETRO	0.001	0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0329	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00045, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL									
	0111001 CONSERVACION DE CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYS - RONCHAS - CHUPACA-HUANCAYO-DV, PAMPAS	KILOMETRO	348.000	KILOMETRO	0.001	0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0330	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00046, HUANUCO, HUANUCO, MULTIDISTRITAL									
	0111006 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE-18A (PUENTE RANCHO)-PANAQ-CHAGLLA-POZUZO-OXAPAMPA Y EMPALME PE-18B - RIO CODO-CODO DEL POZUZO-EMP. PE-5N (PUERTO INCA)	KILOMETRO	332.000	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0331	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00047, AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL									
	0113456 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP. PE-34A (DV. VIZCACHANE)-VIZCACHANE-CHIVAY-CABANA CONDE-HUAMBO-AYO-ANDAGUA -DV. APLAO	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0332	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00048, AREQUIPA, CONDESUYOS, MULTIDISTRITAL									
	0113459 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PE-1S (DV. APLAO)-ARMA-PTE. ARMA -ABRA DE VISCOS-ABRA CULIES- COTAHUASI-CHARCANA-OYOLO-COLTA-MARCABAMBA-PAUSA	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0333	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00049, AMAZONAS, BAGUA, MULTIDISTRITAL									
	0115426 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - AMAZONAS	KILOMETRO	12.000	KILOMETRO	0.001	0.001	0.001	100.00	0.001	100.00

### AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
 PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
 EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0334	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00050, ANCASH, HUARAZ, MULTIDISTRITAL									
	0115427 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - ANCASH	KILOMETRO	12.000	KILOMETRO	0.001	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0335	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00051, AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL									
	0115428 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - AREQUIPA	KILOMETRO	12.000	KILOMETRO	0.001	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0336	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00052, AYACUCHO, HUANTA, MULTIDISTRITAL									
	0115429 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - AYACUCHO	KILOMETRO	12.000	KILOMETRO	0.001	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0337	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00053, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL									
	0115430 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - CAJAMARCA	KILOMETRO	12.000	KILOMETRO	0.001	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0338	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00054, CUSCO, CUSCO, MULTIDISTRITAL									
	0115431 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - CUSCO - APURIMAC	KILOMETRO	12.000	KILOMETRO	0.001	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0339	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00055, HUANCAVELICA, CASTROVIRREYNA, MULTIDISTRITAL									
	0115432 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - HUANCAVELICA	KILOMETRO	12.000	KILOMETRO	0.001	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0340	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00056, HUANUCO, HUANUCO, MULTIDISTRITAL									
	0115433 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - HUANUCO - UCAYALI	KILOMETRO	12.000	KILOMETRO	0.001	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0341	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00057, ICA, ICA, MULTIDISTRITAL									
	0115434 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - ICA	KILOMETRO	12.000	KILOMETRO	0.001	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0342	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00058, JUNIN, HUANCAYO, MULTIDISTRITAL									
	0115435 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - JUNIN - PASCO	KILOMETRO	12.000	KILOMETRO	0.001	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0343	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00059, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL									
	0115436 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - LA LIBERTAD	KILOMETRO	12.000	KILOMETRO	0.001	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0344	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00060, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL									
	0115437 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - LAMBAYEQUE	KILOMETRO	12.000	KILOMETRO	0.001	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00

### AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
 PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
 EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0345	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00061, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL 0115438 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - LIMA	KILOMETRO	12.000	KILOMETRO	0.001	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0346	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00062, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL 0115439 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - PIURA - TUMBES	KILOMETRO	12.000	KILOMETRO	0.001	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0347	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00063, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL 0115440 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - PUNO	KILOMETRO	12.000	KILOMETRO	0.001	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0348	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00064, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MULTIDISTRITAL 0115441 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - SAN MARTIN	KILOMETRO	12.000	KILOMETRO	0.001	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0349	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00065, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL 0115442 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - TACNA - MOQUEGUA	KILOMETRO	12.000	KILOMETRO	0.001	0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0350	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00066, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL 0118926 CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO - PRO REGION - PUNO	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0351	0061.3000131.5001434.15.033.0064.00001, PASCO, OXAPAMPA, OXAPAMPA 0053483 ESTUDIO PARA LA SOLUCION DEFINITIVA DE LOS PUNTOS CRITICOS DE LA CARRETERA PUENTE PAUCARTAMBO - OXAPAMPA; SECTOR: KM. 0 000 - KM. 44 177	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0352	0061.3000131.5001434.15.033.0064.00002, ICA, NAZCA, MULTIDISTRITAL 0053485 ESTUDIOS - EVALUACION Y TRATAMIENTO DE SECTORES AFECTADOS POR ARENAMIENTO EN LA CARRETERA PANAMERICANA SUR SUB TRAMO II DV. MANCORA - TANAKA (KM. 488 432 - KM. 583 000)	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO	0.100	0.100	0.001	1.00	0.350	350.00
0353	0061.3000131.5001434.15.033.0064.00003, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, CHACHAPOYAS 0053491 ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOS - EVALUAR PUNTOS CRITICOS DEL TRAMO: INGENIO CHACHAPOYAS KM. 17 000 AL 39 440	KILOMETRO	0.600	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0354	0061.3000131.5001434.15.033.0064.00004, PIURA, PIURA, TAMBO GRANDE 0053778 OBRA MANTENIMIENTO PERIODICO - CARRETERA PIURA - LA OBRILLA	KILOMETRO	26.200	KILOMETRO	24.500	26.200	24.500	100.00	24.670	94.16
0355	0061.3000131.5001434.15.033.0064.00005, PIURA, PIURA, TAMBO GRANDE 0053973 SUPERVISION MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA PIURA - LA	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00

### AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
 PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
 EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO				
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%	
OBRILLA										
0356	0061.3000131.5001434.15.033.0064.00006, MOQUEGUA, ILO, MULTIDISTRITAL									
	0071216 ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA PANAMERICANA SUR TRAMO DV ILO - TACNA - LA CONCORDIA (KM 1184+683 - KM 1335+610)	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO		0.001	0.00	0.000	0.00	
0357	0061.3000131.5001434.15.033.0064.00007, AMAZONAS, BAGUA, BAGUA									
	0089050 ESTUDIO EVALUACION Y TRATAMIENTO DE TALUDES PUNTOS CRITICOS CARRETERA EL REPOSO - SARAMIRIZA, TRAMO EL REPOSO - DURAN (KM. 74 700 AL KM. 74 800)	KILOMETRO	0.200	KILOMETRO		0.001	0.00	0.001	100.00	
0358	0061.3000131.5001434.15.033.0064.00008, JUNIN, CHANCHAMAYO, CHANCHAMAYO									
	0089085 ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOS - DETERMINACION DE CAUSAS DE FALLAS ENCONTRADAS EN LA CARRETERA: TARMA - LA MERCED - PUENTE REITHER	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO		0.001	0.00	0.000	0.00	
0359	0061.3000131.5001434.15.033.0064.00009, HUANCANELICA, TAYACAJA, ACOSTAMBO									
	0112712 ESTUDIO PARA LA EVALUACION DEL PUNTO CRITICO ACOSTAMBO KM. 171 000 DE LA CARRETERA HUANCAYO - IMPERIAL - IZCUCHACA	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO		0.001	0.00	0.000	0.00	
0360	0061.3000131.5001435.15.033.0064.00001, ANCASH, CASMA, MULTIDISTRITAL									
	0053682 MANTENIMIENTO RUTINARIO ASFALTADO - CASMA - HUARAZ	KILOMETRO	143.270	KILOMETRO	143.266	143.266	145.960	101.88	145.960	101.88
0361	0061.3000131.5001435.15.033.0064.00002, PIURA, SULLANA, MULTIDISTRITAL									
	0053692 MANTENIMIENTO RUTINARIO ASFALTADO - SULLANA - EL ALAMOR	KILOMETRO	67.020	KILOMETRO	67.023	67.023	66.210	98.79	66.210	98.79
0362	0061.3000131.5001435.15.033.0064.00003, CUSCO, CUSCO, MULTIDISTRITAL									
	0054615 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA TICA TICA - PUQUIN -PTE. ANGOSTURA	KILOMETRO	5.710	KILOMETRO	5.711	5.711	7.700	134.83	7.700	134.83
0363	0061.3000131.5001435.15.033.0064.00004, CAJAMARCA, SAN MARCOS, MULTIDISTRITAL									
	0082097 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV. YANACOCHA - HUALGAYOC	KILOMETRO	51.520	KILOMETRO	51.518	51.518	50.980	98.96	50.980	98.96
0364	0061.3000131.5001435.15.033.0064.00005, JUNIN, HUANCAYO, MULTIDISTRITAL									
	0091073 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CHUPACA - PILCOMAYO - CHUPURO - EMP- PE 3S	KILOMETRO	29.370	KILOMETRO	29.369	29.369	6.000	20.43	6.000	20.43
0365	0061.3000131.5001435.15.033.0064.00006, LIMA, CANETE, CALANGO									
	0113453 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP. PE 1S (MALA-CALANGO)	KILOMETRO	23.630	KILOMETRO	0.001	0.001	0.000	0.00	0.000	0.00

### AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0366	0061.3000131.5001435.15.033.0064.00007, HUANUCO, HUANUCO, MULTIDISTRITAL									
	0113458 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA LA OROYA - CHICRIN - HUANUCO - TINGO MARIA	KILOMETRO	230.980	KILOMETRO	230.984	230.984	230.984	100.00	230.984	100.00
0367	0061.3000131.5001435.15.033.0064.00008, AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL									
	0113460 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUNTA DE BOMBOM - ILO	KILOMETRO	94.100	KILOMETRO	91.600	91.600	145.000	158.30	145.000	158.30
0368	0061.3000131.5001436.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL									
	0053672 MANTENIMIENTO RUTINARIO AFIRMADO - EMP PE 3N (SAUSACocha) - PTE PALLAR - EL CONVENTO - CALEMAR	KILOMETRO	78.000	KILOMETRO	78.000	78.000	78.180	100.23	78.180	100.23
0369	0061.3000131.5001436.15.033.0064.00002, CUSCO, CANCHIS, MULTIDISTRITAL									
	0054670 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA COLPAHUAYCO - LANGUI	KILOMETRO	10.000	KILOMETRO	10.000	10.000	10.000	100.00	10.000	100.00
0370	0061.3000131.5001436.15.033.0064.00003, CAJAMARCA, CONTUMAZA, MULTIDISTRITAL									
	0054680 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CASCAS - CONTUMAZA - CHILETE	KILOMETRO	40.000	KILOMETRO	40.000	40.000	78.000	195.00	78.000	195.00
0371	0061.3000131.5001436.15.033.0064.00004, LIMA, HUARAL, MULTIDISTRITAL									
	0054684 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA ACOS - HUAYLLAY Y RAMALES VARIANTE PASAMAYO - HUARAL	KILOMETRO	79.000	KILOMETRO	79.000	79.000	80.970	102.49	80.970	102.49
0372	0061.3000131.5001436.15.033.0064.00005, CUSCO, ESPINAR, MULTIDISTRITAL									
	0054685 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - CENTRAL HIDROELECTRICA	KILOMETRO	43.000	KILOMETRO	43.000	43.000	32.840	76.37	33.200	77.21
0373	0061.3000131.5001436.15.033.0064.00006, CUSCO, ANTA, MULTIDISTRITAL									
	0054686 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP. PE 3S - COTABAMBAS - CHALHUAHUACHO	KILOMETRO	235.000	KILOMETRO	235.000	235.000	235.000	100.00	235.000	100.00
0374	0061.3000131.5001436.15.033.0064.00007, JUNIN, SATIPO, PANGOA									
	0073472 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA MENCORARI - BOCA - SONARO - PUERTO ANAPI - RIO ENE	KILOMETRO	146.200	KILOMETRO	60.000	60.000	120.000	200.00	120.000	200.00
0375	0061.3000131.5001436.15.033.0064.00008, JUNIN, SATIPO, RIO TAMBO									
	0073752 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUERTO OCOPIA - SANTA CRUZ - C. N. POYENI	KILOMETRO	40.000	KILOMETRO	40.000	40.000	110.000	275.00	110.000	275.00
0376	0061.3000131.5001436.15.033.0064.00009, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MULTIDISTRITAL									
	0091072 MANTENIMIENTO RUTINARIO - EMP. PE-5N (LA CALZADA)- SORITOR- SELVA ALEGRE	KILOMETRO	33.000	KILOMETRO	33.000	33.000	33.000	100.00	33.000	100.00
0377	0061.3000131.5001436.15.033.0064.00010, LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, MULTIDISTRITAL									
	0091076 MANTENIMIENTO RUTINARIO EMP. PE-3N - EMP. 10B (PTE. PALLAR) -	KILOMETRO	180.000	KILOMETRO	180.000	334.400	334.400	185.78	334.400	100.00

### AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO				
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%	
SHIRACPATA- CHUGAY- PAMPA DE HUAGUIL - ARICAPAMPA - TAYABAMBA - HUANCASPATA - EMP. PE-12A ( PTE. MAMAHUAJE)										
0378	0061.3000131.5001436.15.033.0064.00011, HUANUCO, PACHITEA, MULTIDISTRITAL									
	0097133 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUENTE RANCHO - PANAQ - CHAGLLA	KILOMETRO	62.000	KILOMETRO	62.000	62.000	61.900	99.84	61.900	99.84
0379	0061.3000131.5001436.15.033.0064.00012, CAJAMARCA, CUTERVO, MULTIDISTRITAL									
	0102456 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP. PE-04C (CUYCA) - PIMPINGOS - SANTO TOMAS - SAN ANDRES DE CUTERVO - SOCOTA - EMP. PE-3N (CUTERVO)	KILOMETRO	142.000	KILOMETRO	142.000	142.000	135.700	95.56	135.700	95.56
0380	0061.3000131.5001436.15.033.0064.00013, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL									
	0106445 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA ROSARIO - QUISCUPUNCO	KILOMETRO	72.000	KILOMETRO	72.000	72.000	75.600	105.00	75.600	105.00
0381	0061.3000131.5001436.15.033.0064.00014, LIMA, CAJATAMBO, MULTIDISTRITAL									
	0113454 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP. PE'1N - CHINGO - CAJATAMBO	KILOMETRO	180.000	KILOMETRO	0.001	0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0382	0061.3000131.5001436.15.033.0064.00015, AYACUCHO, LUCANAS, MULTIDISTRITAL									
	0113455 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP. PE-3S(MOLLEPUQUIO) - CHINCHAYPUJIO - COTABAMBAS - TAMBOBAMBA - CHALHUAHUACHO	KILOMETRO	250.000	KILOMETRO	0.001	0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0383	0061.3000131.5001436.15.033.0064.00016, LA LIBERTAD, PATAZ, MULTIDISTRITAL									
	0113461 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA TAYABAMBA PUENTE SANTO CRISTO	KILOMETRO	60.000	KILOMETRO	0.001	0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0384	0061.3000131.5001437.15.033.0064.00001, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, MULTIDISTRITAL									
	0053271 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	INTERVENCION	64.000	INTERVENCION	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0385	0061.3000131.5001437.15.033.0064.00002, ANCASH, HUARAZ, MULTIDISTRITAL									
	0053272 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH	INTERVENCION	40.000	INTERVENCION	0.001	40.000	0.001	100.00	7.000	17.50
0386	0061.3000131.5001437.15.033.0064.00003, AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL									
	0053273 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	INTERVENCION	20.000	INTERVENCION	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0387	0061.3000131.5001437.15.033.0064.00004, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL									
	0053274 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	INTERVENCION	140.000	INTERVENCION	0.001	140.000	0.001	100.00	9.000	6.43
0388	0061.3000131.5001437.15.033.0064.00005, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL									
	0053275 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	INTERVENCION	85.000	INTERVENCION	0.001	85.000	0.001	100.00	2.000	2.35

### AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
 PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
 EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0389	0061.3000131.5001437.15.033.0064.00006, CUSCO, CUSCO, MULTIDISTRITAL									
	0053276 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CUSCO	INTERVENCION	42.000	INTERVENCION	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0390	0061.3000131.5001437.15.033.0064.00007, HUANCAMELICA, HUANCAMELICA, MULTIDISTRITAL									
	0053277 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	INTERVENCION	80.000	INTERVENCION	0.001	0.001	0.001	100.00	0.001	100.00
0391	0061.3000131.5001437.15.033.0064.00008, HUANUCO, HUANUCO, MULTIDISTRITAL									
	0053278 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	INTERVENCION	60.000	INTERVENCION	228.000	228.000	0.001	0.00	75.000	32.89
0392	0061.3000131.5001437.15.033.0064.00009, JUNIN, HUANCAYO, MULTIDISTRITAL									
	0053279 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	INTERVENCION	62.000	INTERVENCION	0.001	5.000	0.001	100.00	1.000	20.00
0393	0061.3000131.5001437.15.033.0064.00010, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL									
	0053280 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	INTERVENCION	40.000	INTERVENCION	0.001	40.000	0.001	100.00	33.000	82.50
0394	0061.3000131.5001437.15.033.0064.00011, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL									
	0053281 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE LIMA	INTERVENCION	25.000	INTERVENCION	0.001	25.000	0.001	100.00	0.000	0.00
0395	0061.3000131.5001437.15.033.0064.00012, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL									
	0053282 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA	INTERVENCION	80.000	INTERVENCION	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0396	0061.3000131.5001437.15.033.0064.00013, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL									
	0053283 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE PUNO	INTERVENCION	10.000	INTERVENCION	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0397	0061.3000131.5001437.15.033.0064.00014, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MULTIDISTRITAL									
	0053284 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	INTERVENCION	61.000	INTERVENCION	0.001	10.000	0.001	100.00	2.000	20.00
0398	0061.3000131.5001437.15.033.0064.00015, CUSCO, QUISPICANCHIS, MULTIDISTRITAL									
	0053287 ATENCION EMERGENCIA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - CENTRAL HIDROELECTRICA	INTERVENCION	10.000	INTERVENCION	0.001	0.001	0.001	100.00	0.001	100.00
0399	0061.3000131.5001437.15.033.0064.00016, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL									
	0053288 ATENCION EMERGENCIA CARRETERA SANTA ROSA - POZUZO	INTERVENCION	5.000	INTERVENCION	75.000	75.000	0.001	0.00	1.000	1.33
0400	0061.3000131.5001437.15.033.0064.00017, JUNIN, TARMA, MULTIDISTRITAL									
	0053289 ATENCION EMERGENCIA EN SECTOR YANANGO, CARRETERA LAS VEGAS - TARMA LA MERCED	INTERVENCION	5.000	INTERVENCION	0.001	5.000	0.001	100.00	1.000	20.00
0401	0061.3000131.5001437.15.033.0064.00018, PASCO, PASCO, MULTIDISTRITAL									
	0074510 ATENCION DE EMERGENCIA VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO	INTERVENCION	78.000	INTERVENCION	0.001	5.000	0.001	100.00	3.000	60.00

### AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
 PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
 EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0402	0061.3000131.5001437.15.033.0064.00019, APURIMAC, ABANCAY, MULTIDISTRITAL									
	0074511 ATENCION DE EMERGENCIA VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	INTERVENCION	10.000	INTERVENCION	0.001	0.001	0.001	100.00	0.000	0.00
0403	0061.3000131.5001437.15.033.0064.00020, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL									
	0082700 ADQUISICION DE ESTRUCTURAS DE PUENTES MODULARES	INTERVENCION	1.000	INTERVENCION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0404	0061.3000131.5001437.15.033.0064.00021, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL									
	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES	INTERVENCION	130.000	INTERVENCION	20.000	130.000	11.000	55.00	46.000	35.38
0405	0061.3000131.5001437.15.033.0064.00022, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL									
	0101808 ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE TACNA	INTERVENCION	8.000	INTERVENCION	0.001	1.000	0.001	100.00	1.000	100.00
0406	0061.3000131.5001439.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MOYOBAMBA									
	0053638 ITM - IIRSA NORTE	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0407	0061.3000131.5001439.15.033.0064.00002, PIURA, HUANCABAMBA, HUANCABAMBA									
	0053654 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - EMPALME 1B - BUENOS AIRES - CANCHAQUE DEL PROGRAMA COSTA - SIERRA	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0408	0061.3000131.5001439.15.033.0064.00003, APURIMAC, ABANCAY, ABANCAY									
	0053655 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA SUR TRAMO 1	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0409	0061.3000131.5001439.15.033.0064.00004, CUSCO, CUSCO, CUSCO									
	0053656 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA SUR TRAMO 2	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0410	0061.3000131.5001439.15.033.0064.00005, MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA									
	0053657 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA SUR TRAMO 3	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0411	0061.3000131.5001439.15.033.0064.00006, PUNO, SAN ROMAN, JULIACA									
	0053658 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA SUR TRAMO 4	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0412	0061.3000131.5001439.15.033.0064.00007, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA									
	0053659 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA SUR TRAMO 5	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0413	0061.3000131.5001439.15.033.0064.00008, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHICLAYO									
	0053660 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - NUEVO MOCUPE - CAYALI - OYOTUN DEL PROGRAMA COSTA - SIERRA	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0414	0061.3000131.5001439.15.033.0064.00009, LIMA, HUARAL, HUARAL									
	0053661 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - OVALO CHANCAY-DV. VARIANTE PASAMAYO - HUARAL - ACOS DEL PROGRAMA COSTA - SIERRA	KILOMETRO	0.001	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0415	0061.3000131.5001439.15.033.0064.00010, PIURA, HUANCABAMBA, MULTIDISTRITAL									
	0053824 PAMO BUENOS AIRES CANCHAQUE	KILOMETRO	78.127	KILOMETRO	78.127	78.127	78.127	100.00	78.127	100.00

### AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
 PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
 EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0416	0061.3000131.5001439.15.033.0064.00011, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MULTIDISTRITAL									
	0053825 PAMO IIRSA NORTE	KILOMETRO	964.500	KILOMETRO	964.500	964.500	964.500	100.00	964.500	100.00
0417	0061.3000131.5001439.15.033.0064.00012, APURIMAC, ABANCA, MULTIDISTRITAL									
	0053826 PAMO IIRSA SUR TRAMO 1	KILOMETRO	753.640	KILOMETRO	757.640	757.640	757.640	100.00	757.640	100.00
0418	0061.3000131.5001439.15.033.0064.00013, CUSCO, CUSCO, MULTIDISTRITAL									
	0053827 PAMO IIRSA SUR TRAMO 2	KILOMETRO	300.000	KILOMETRO	300.000	300.000	300.000	100.00	300.000	100.00
0419	0061.3000131.5001439.15.033.0064.00014, MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, MULTIDISTRITAL									
	0053828 PAMO IIRSA SUR TRAMO 3	KILOMETRO	403.200	KILOMETRO	403.200	403.200	403.200	100.00	403.200	100.00
0420	0061.3000131.5001439.15.033.0064.00015, PUNO, SAN ROMAN, MULTIDISTRITAL									
	0053829 PAMO IIRSA SUR TRAMO 4	KILOMETRO	304.900	KILOMETRO	305.900	305.900	304.710	99.61	304.710	99.61
0421	0061.3000131.5001439.15.033.0064.00016, AREQUIPA, AREQUIPA, MULTIDISTRITAL									
	0053830 PAMO IIRSA SUR TRAMO 5	KILOMETRO	854.678	KILOMETRO	854.678	854.678	854.678	100.00	854.678	100.00
0422	0061.3000131.5001439.15.033.0064.00017, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL									
	0053831 PAMO NUEVO MOCUPE - CAYALTI - OYOTUN	KILOMETRO	46.797	KILOMETRO	46.797	46.797	46.797	100.00	46.797	100.00
0423	0061.3000131.5001439.15.033.0064.00018, LIMA, HUARAL, MULTIDISTRITAL									
	0053832 PAMO OVALO CHANCAY - HUARAL - ACOS	KILOMETRO	76.500	KILOMETRO	76.500	76.500	76.500	100.00	76.500	100.00
0424	0061.3000131.5001439.15.033.0064.00019, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MULTIDISTRITAL									
	0101901 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA NORTE	KILOMETRO	1.000	KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0425	0061.3000131.5003240.15.033.0064.00001, AYACUCHO, CANGALLO, CANGALLO									
	0053596 IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE PEAJE CANGALLO	VEHICULO CONTROLADO	0.001	VEHICULO CONTROLADO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0426	0061.3000131.5003240.15.033.0064.00002, JUNIN, CONCEPCION, SAN JOSE DE QUERO									
	0053598 IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE PEAJE CHAQUICOCHA	VEHICULO CONTROLADO	1.000	VEHICULO CONTROLADO	0.001	0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0427	0061.3000131.5003240.15.033.0064.00003, CUSCO, CALCA, COYA									
	0053599 IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE PEAJE COYA	VEHICULO CONTROLADO	1.000	VEHICULO CONTROLADO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0428	0061.3000131.5003240.15.033.0064.00004, CUSCO, URUBAMBA, MARAS									
	0053602 IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE PEAJE MARAS	VEHICULO CONTROLADO	0.001	VEHICULO CONTROLADO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0429	0061.3000131.5003240.15.033.0064.00005, HUANUCO, LEONCIO PRADO, JOSE CRESPO Y CASTILLO									
	0053605 IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE PEAJE PUCAYACU	VEHICULO	0.001	VEHICULO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00

### AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
 PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
 EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
		CONTROLADO		CONTROLADO						
0430	0061.3000131.5003240.15.033.0064.00006, SAN MARTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO									
	0053607 IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE PEAJE SHAPAJA	VEHICULO	0.001	VEHICULO		1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
		CONTROLADO		CONTROLADO						
0431	0061.3000131.5003240.15.033.0064.00007, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, TALAVERA									
	0053610 IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE PEAJE TALAVERA	VEHICULO	0.001	VEHICULO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
		CONTROLADO		CONTROLADO						
0432	0061.3000131.5003240.15.033.0064.00008, ANCASH, YUNGAY, MANCOS									
	0053612 IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE PEAJE YUNGAY	VEHICULO	0.001	VEHICULO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
		CONTROLADO		CONTROLADO						
0433	0061.3000131.5003240.15.033.0064.00009, CUSCO, CANCHIS, MARANGANI									
	0054005 UNIDAD DE PEAJE AGUAS CALIENTES	VEHICULO	177,147.000	VEHICULO	85,851.000	177,147.000	85,368.000	99.44	179,309.000	101.22
		CONTROLADO		CONTROLADO						
0434	0061.3000131.5003240.15.033.0064.00010, HUANUCO, AMBO, AMBO									
	0054006 UNIDAD DE PEAJE AMBO	VEHICULO	382,400.000	VEHICULO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
		CONTROLADO		CONTROLADO						
0435	0061.3000131.5003240.15.033.0064.00011, AREQUIPA, CARAVELI, ATICO									
	0054007 UNIDAD DE PEAJE ATICO	VEHICULO	294,893.000	VEHICULO	145,443.000	294,893.000	150,227.000	103.29	303,880.000	103.05
		CONTROLADO		CONTROLADO						
0436	0061.3000131.5003240.15.033.0064.00012, PUNO, MELGAR, AYAVIRI									
	0054008 UNIDAD DE PEAJE AYAVIRI	VEHICULO	245,684.000	VEHICULO	116,455.000	245,684.000	119,639.000	102.73	251,493.000	102.36
		CONTROLADO		CONTROLADO						
0437	0061.3000131.5003240.15.033.0064.00013, AREQUIPA, CAMANA, CAMANA									
	0054009 UNIDAD DE PEAJE CAMANA	VEHICULO	433,500.000	VEHICULO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
		CONTROLADO		CONTROLADO						
0438	0061.3000131.5003240.15.033.0064.00014, JUNIN, CHANCHAMAYO, SAN RAMON									
	0054010 UNIDAD DE PEAJE CHALLHUAPUQUIO	VEHICULO	388,589.000	VEHICULO	136,464.000	288,589.000	144,030.000	105.54	315,243.000	109.24
		CONTROLADO		CONTROLADO						
0439	0061.3000131.5003240.15.033.0064.00015, HUANUCO, HUANOUCO, CHURUBAMBA									
	0054011 UNIDAD DE PEAJE CHULLQUI	VEHICULO	274,408.000	VEHICULO	37,003.000	274,408.000	0.000	0.00	0.000	0.00
		CONTROLADO		CONTROLADO						
0440	0061.3000131.5003240.15.033.0064.00016, LA LIBERTAD, PACASMAYO, GUADALUPE									
	0054012 UNIDAD DE PEAJE CIUDAD DE DIOS	VEHICULO	401,464.000	VEHICULO	198,828.000	401,464.000	186,944.000	94.02	254,139.000	63.30

### AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
 PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
 EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
		CONTROLADO		CONTROLADO						
0441	0061.3000131.5003240.15.033.0064.00017, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, CHONGOYAPE									
	0054013 UNIDAD DE PEAJE CUCULI	VEHICULO	182,652.000	VEHICULO	86,400.000	182,652.000	92,195.000	106.71	192,782.000	105.55
		CONTROLADO		CONTROLADO						
0442	0061.3000131.5003240.15.033.0064.00018, TUMBES, CONTRALMIRANTE VILLAR, ZORRITOS									
	0054014 UNIDAD DE PEAJE DE CANCAS	VEHICULO	281,355.000	VEHICULO	138,155.000	281,355.000	147,695.000	106.91	300,205.000	106.70
		CONTROLADO		CONTROLADO						
0443	0061.3000131.5003240.15.033.0064.00019, ANCASH, RECUAY, CATAC									
	0054015 UNIDAD DE PEAJE DE CATAC	VEHICULO	189,691.000	VEHICULO	89,297.000	189,691.000	93,525.000	104.73	202,531.000	106.77
		CONTROLADO		CONTROLADO						
0444	0061.3000131.5003240.15.033.0064.00020, PIURA, TALARA, PARINAS									
	0054016 UNIDAD DE PEAJE DV. TALARA	VEHICULO	455,651.000	VEHICULO	224,112.000	455,651.000	237,333.000	105.90	486,118.000	106.69
		CONTROLADO		CONTROLADO						
0445	0061.3000131.5003240.15.033.0064.00021, AREQUIPA, ISLAY, COCACHACRA									
	0054017 UNIDAD DE PEAJE EL FISCAL	VEHICULO	203,400.000	VEHICULO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
		CONTROLADO		CONTROLADO						
0446	0061.3000131.5003240.15.033.0064.00022, JUNIN, HUANCAYO, HUACRAPUQUIO									
	0054018 UNIDAD DE PEAJE HUACRAPUQUIO	VEHICULO	408,483.000	VEHICULO	193,909.000	408,483.000	37,222.000	19.20	62,679.000	15.34
		CONTROLADO		CONTROLADO						
0447	0061.3000131.5003240.15.033.0064.00023, PUNO, EL COLLAO, ILAVE									
	0054019 UNIDAD DE PEAJE ILAVE	VEHICULO	372,498.000	VEHICULO	195,840.000	372,498.000	160,930.000	82.17	324,932.000	87.23
		CONTROLADO		CONTROLADO						
0448	0061.3000131.5003240.15.033.0064.00024, LIMA, CANETE, LUNAHUANA									
	0054021 UNIDAD DE PEAJE LUNAHUANA	VEHICULO	238,936.000	VEHICULO	116,265.000	238,936.000	126,982.000	109.22	268,893.000	112.54
		CONTROLADO		CONTROLADO						
0449	0061.3000131.5003240.15.033.0064.00025, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE									
	0054022 UNIDAD DE PEAJE MOCCE	VEHICULO	981,722.000	VEHICULO	484,046.000	981,722.000	510,825.000	105.53	956,965.000	97.48
		CONTROLADO		CONTROLADO						
0450	0061.3000131.5003240.15.033.0064.00026, MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA									
	0054023 UNIDAD DE PEAJE MONTALVO	VEHICULO	239,500.000	VEHICULO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
		CONTROLADO		CONTROLADO						
0451	0061.3000131.5003240.15.033.0064.00027, ICA, NAZCA, NAZCA									
	0054024 UNIDAD DE PEAJE NAZCA	VEHICULO	636,452.000	VEHICULO	311,974.000	636,452.000	315,140.000	101.01	640,978.000	100.71

### AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
		CONTROLADO		CONTROLADO						
0452	0061.3000131.5003240.15.033.0064.00028, ICA, PISCO, PISCO									
	0054025 UNIDAD DE PEAJE PACRA	VEHICULO	154,434.000	VEHICULO	74,745.000	154,434.000	85,631.000	114.56	178,445.000	115.55
		CONTROLADO		CONTROLADO						
0453	0061.3000131.5003240.15.033.0064.00029, TACNA, TACNA, SAMA									
	0054026 UNIDAD DE PEAJE POZO REDONDO	VEHICULO	168,092.000	VEHICULO	85,705.000	168,092.000	83,882.000	97.87	169,868.000	101.06
		CONTROLADO		CONTROLADO						
0454	0061.3000131.5003240.15.033.0064.00030, PUNO, EL COLLAO, SANTA ROSA									
	0054027 UNIDAD DE PEAJE PUNTA PERDIDA	VEHICULO	46,466.000	VEHICULO	21,183.000	46,466.000	24,749.000	116.83	51,597.000	111.04
		CONTROLADO		CONTROLADO						
0455	0061.3000131.5003240.15.033.0064.00031, AYACUCHO, CANGALLO, PARAS									
	0054028 UNIDAD DE PEAJE RUMICHACA	VEHICULO	115,041.000	VEHICULO	55,557.000	115,041.000	64,152.000	115.47	133,526.000	116.07
		CONTROLADO		CONTROLADO						
0456	0061.3000131.5003240.15.033.0064.00032, CUSCO, QUISPICANCHIS, CUSIPATA									
	0054029 UNIDAD DE PEAJE SAYLLA	VEHICULO	341,576.000	VEHICULO	164,465.000	341,576.000	161,249.000	98.04	339,491.000	99.39
		CONTROLADO		CONTROLADO						
0457	0061.3000131.5003240.15.033.0064.00033, PUNO, CHUCUITO, DESAGUADERO									
	0054030 UNIDAD DE PEAJE SICUYANI	VEHICULO	60,217.000	VEHICULO	27,893.000	60,217.000	32,536.000	116.65	74,645.000	123.96
		CONTROLADO		CONTROLADO						
0458	0061.3000131.5003240.15.033.0064.00034, AYACUCHO, HUAMANGA, SOCOS									
	0054031 UNIDAD DE PEAJE SOCOS	VEHICULO	177,300.000	VEHICULO	85,650.000	177,300.000	96,635.000	112.83	202,089.000	113.98
		CONTROLADO		CONTROLADO						
0459	0061.3000131.5003240.15.033.0064.00035, PIURA, PIURA, TAMBO GRANDE									
	0054032 UNIDAD DE PEAJE TAMBOGRANDE	VEHICULO	313,177.000	VEHICULO	152,703.000	313,177.000	151,083.000	98.94	309,308.000	98.76
		CONTROLADO		CONTROLADO						
0460	0061.3000131.5003240.15.033.0064.00036, TACNA, TACNA, INCLAN									
	0054033 UNIDAD DE PEAJE TOMASIRI	VEHICULO	287,900.000	VEHICULO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
		CONTROLADO		CONTROLADO						
0461	0061.3000131.5003240.15.033.0064.00037, LIMA, BARRANCA, PARAMONGA									
	0054034 UNIDAD DE PEAJE TUNAN	VEHICULO	247,566.000	VEHICULO	118,374.000	247,566.000	121,479.000	102.62	258,979.000	104.61
		CONTROLADO		CONTROLADO						
0462	0061.3000131.5003240.15.033.0064.00038, AREQUIPA, CARAVELI, YAUCA									
	0054035 UNIDAD DE PEAJE YAUCA	VEHICULO	318,831.000	VEHICULO	156,841.000	318,831.000	163,126.000	104.01	329,172.000	103.24

### AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
 PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
 EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
		CONTROLADO		CONTROLADO						
0463	0061.3000131.5003240.15.033.0064.00039, JUNIN, SATIPO, RIO NEGRO 0063512 IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE PEAJE IPOKI	VEHICULO	0.001	VEHICULO		1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
		CONTROLADO		CONTROLADO						
0464	0061.3000131.5003240.15.033.0064.00040, LA LIBERTAD, TRUJILLO, LAREDO 0095202 UNIDAD DE PEAJE MENOCUCHO	VEHICULO	464,799.000	VEHICULO	273,514.000	564,799.000	286,540.000	104.76	397,102.000	70.31
		CONTROLADO		CONTROLADO						
0465	0061.2001621.6000013.15.033.0064.00012, ANCASH, HUAYLAS, HUAYLAS 0050518 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD HUALLANCA - CARAZ			ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0466	0061.2001621.6000032.15.033.0064.00037, AREQUIPA, CAYLLOMA, MULTIDISTRITAL 0118973 CONSERVACION CARRETERA EMP. AR-105( ACOY)-ANDAMAYO-VIRACO-DV. MACHAHUAY-ANDAGUA-AYO-HUAMBO-CABANACONDE-CHIVAY-VIZCACHANE-EMP. PE-34A (DV. VIZCACHANE)			ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0467	0061.2001621.6000046.15.033.0064.00002, AREQUIPA, CAYLLOMA, MULTIDISTRITAL 0118973 CONSERVACION CARRETERA EMP. AR-105( ACOY)-ANDAMAYO-VIRACO-DV. MACHAHUAY-ANDAGUA-AYO-HUAMBO-CABANACONDE-CHIVAY-VIZCACHANE-EMP. PE-34A (DV. VIZCACHANE)			ESTUDIO	0.350	1.000	0.350	100.00	0.750	75.00
0468	0061.2001621.6000046.15.033.0064.00003, AREQUIPA, CONDESUYOS, MULTIDISTRITAL 0118972 CONSERVACION CARRETERA EMP. PE-1S (DV. APLAO)-CORIRE-APLAO-CHUQUIBAMBA-ARMA-COTAHUASI-CHARCANA-ACCO PAMPA-DV.SAYLA-PAMPACHACRA-USHUA-OYOLO-DV. SEQUELLO-MARCABAMBA-EMP-PE-32C (PAUSA) -MARAN			ESTUDIO	0.350	1.000	0.350	100.00	0.750	75.00
0469	0061.2001621.6000032.15.033.0064.00038, PUNO, HUANCANE, MULTIDISTRITAL 0117258 MEJORAMIENTO CARRETERA EMP. PE-34B (ROSARIO) -CARLOS GUTIERREZ-CRUCERO-QUISCUPUNCO-BALTIMORE-ANANEA-COJATA-VILQUE CHICO-EMP PE-34I (COASIA)			ESTUDIO	0.520	1.000	0.520	100.00	0.520	52.00
0470	0061.2001621.6000046.15.033.0064.00004, CUSCO, URUBAMBA, URUBAMBA 0089018 ESTUDIO DE PERFIL CUSCO - URUBAMBA			ESTUDIO	0.300	0.450	0.700	233.33	0.900	200.00
0471	0061.2001621.6000046.15.033.0064.00005, PUNO, CHUCUITO, MULTIDISTRITAL 0102063 ESTUDIO DE PERFIL DE LA CARRETERA PUNO - DESAGUADERO (AMPLIACION)			ESTUDIO	0.300	0.450	0.450	150.00	0.600	133.33

### AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0472	0061.2001621.6000046.15.033.0064.00006, PUNO, SAN ROMAN, MULTIDISTRITAL 0102064 ESTUDIO DE PERFIL DE LA CARRETERA JULIACA-HUANCANE			ESTUDIO	0.300	0.400	0.450	150.00	0.600	150.00
0473	0061.2001621.6000046.15.033.0064.00007, CUSCO, CALCA, TARAY 0115103 PERFIL CUSCO - PISAC - URUBAMBA - OLLANTAYTAMBO (INC. VARIANTE HANCALLE)			ESTUDIO	0.100	0.300	0.000	0.00	0.700	233.33
0474	0061.2001621.6000046.15.033.0064.00008, PUNO, SANDIA, MULTIDISTRITAL 0102062 ESTUDIO DE PERFIL DE LA CARRETERA PUTINA-SANDIA-SAN IGNACIO-FRONTERA CON BOLIVIA			ESTUDIO	0.150	0.400	0.000	0.00	0.600	150.00
0475	0061.2001621.6000046.15.033.0064.00009, JUNIN, SATIPO, RIO TAMBO 0050540 ESTUDIO DE PERFIL DE CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PUERTO OCOPA-ATALAYA			ESTUDIO	0.100	0.300	0.450	450.00	0.900	300.00
0476	0061.2001621.6000046.15.033.0064.00010, ICA, PISCO, SAN CLEMENTE 0081528 ESTUDIO PERFIL PARA LA CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO SAN CLEMENTE (EMP. RUTA PE-28A, VIA LOS LIBERTADORES - EMP. PE 26C - EMP. PE 1S, PANAMERICANA SUR)			ESTUDIO	0.150	0.400	0.000	0.00	0.400	100.00
0477	0061.2001621.6000046.15.033.0064.00011, LIMA, HUARAL, MULTIDISTRITAL 0050535 ESTUDIO DE PERFIL DE CARRETERA ACOS-HUAYLLAY			ESTUDIO		0.300	0.000	0.00	0.400	133.33
0478	0061.2001621.6000046.15.033.0064.00012, ICA, ICA, MULTIDISTRITAL 0107527 ESTUDIO DE PERFIL CONTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA PE- 1S "LONGITUDINAL DE LA COSTA SUR" TRAMO GUADALUPE - ICA - NAZCA - DV. CAMANA - LOS CERILLOS (PE-1SD), INCLUYENDO: VIA DE EVITAMIENTO ICA, VIA DE EVITAMIENTO NAZCA, VIA DE EVITAMI			ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0479	0061.2078442.6000001.15.033.0064.00001, TUMBES, TUMBES, MULTIDISTRITAL 0055452 ESTUDIO DEFINITIVO DEL PUENTE BOCAPAN Y ACCESOS			ESTUDIO	0.250	0.250	0.000	0.00	0.000	0.00
0480	0061.2078481.6000001.15.033.0064.00001, TUMBES, TUMBES, MULTIDISTRITAL 0050590 ESTUDIO DEFINITIVO DE PUENTE TUMBES Y ACCESOS			ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0481	0061.2090567.6000001.15.033.0064.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, SAN RAMON 0050600 ESTUDIO DEFINITIVO DE TUNEL YANANGO			ESTUDIO	0.300	1.000	0.300	100.00	0.300	30.00
0482	0061.2109832.6000001.15.033.0064.00001, AMAZONAS, CONDORCANQUI, NIEVA 0050589 ESTUDIO DEFINITIVO DE PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS			ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.200	20,000.00

### AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
 PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
 EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0483	0061.2132692.6000001.15.033.0064.00001, ANCASH, HUARI, CAJAY 0050587 ESTUDIO DEFINITIVO DE PUENTE POMACHACA Y ACCESOS			ESTUDIO	0.100	1.000	0.100	100.00	0.100	10.00
0484	0061.2112863.6000001.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CELENDIN, MULTIDISTRITAL 0050585 ESTUDIO DEFINITIVO DE PUENTE CHACANTO Y ACCESOS			ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0485	0061.2155808.6000001.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MULTIDISTRITAL 0073469 ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDOZA-EMPALME RUTA N° PE-5N, TRAMO: SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N (LA CALZADA).			ESTUDIO	0.250	0.250	0.250	100.00	0.250	100.00
0486	0061.2110320.6000001.15.033.0064.00002, HUANUCO, PUERTO INCA, MULTIDISTRITAL 0050591 ESTUDIO DEFINITIVO DE PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO; TR: CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO SUNGARO			ESTUDIO	0.100	1.000	0.100	100.00	0.100	10.00
0487	0061.2110320.6000001.15.033.0064.00003, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL 0050592 ESTUDIO DEFINITIVO DE PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO, TR: PUERTO BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCION			ESTUDIO	0.050	1.000	0.050	100.00	0.100	10.00
0488	0061.2131923.6000001.15.033.0064.00001, HUANCVELICA, HUANCVELICA, PALCA 0050576 ESTUDIO DEFINITIVO DE CONSTRUCCION DEL PUENTE PALCA Y ACCESOS			ESTUDIO	0.050	0.400	0.050	100.00	0.400	100.00
0489	0061.2131924.6000001.15.033.0064.00001, HUANCVELICA, HUANCVELICA, HUANCVELICA 0050577 ESTUDIO DEFINITIVO DE CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA			ESTUDIO	0.050	0.400	0.050	100.00	0.400	100.00
0490	0061.2110581.6000001.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CAJABAMBA, CAJABAMBA 0050569 ESTUDIO DEFINITIVO DE CAJABAMBA-SAUSACOCCHA			ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0491	0061.2027711.6000001.15.033.0064.00002, CUSCO, ESPINAR, MULTIDISTRITAL 0050581 ESTUDIO DEFINITIVO DE PATAHUASI-YAURI-SICUANI, TRAMO: NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO			ESTUDIO	0.400	0.400	0.100	25.00	0.100	25.00
0492	0061.2158700.6000001.15.033.0064.00001, APURIMAC, ABANCAY, ABANCAY 0079209 ESTUDIO DEFINITIVO VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCAY			ESTUDIO	0.100	0.400	0.400	400.00	0.400	100.00
0493	0061.2001621.6000046.15.033.0064.00013, LIMA, BARRANCA, MULTIDISTRITAL 0112650 EMP. PE-1N - PAMPLONA - SAN JOSE - CAJATAMBO - EMP. PE-18 (214 KM.)			ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0494	0061.2001621.6000046.15.033.0064.00014, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL 0076378 ESTUDIO DE PERFIL PUENTE SAN FRANCISCO I Y ACCESOS			ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00

### AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
 PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
 EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
	(CARRETERA QUINUA - SAN FRANCISCO)									
0495	0061.2001621.6000046.15.033.0064.00015, HUANUCO, PACHITEA, MULTIDISTRITAL 0103924 ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RUTA 09-104, EMP. P16A (PUENTE RANCHO) - PANAO-CHAGLLA-ABRA ALEGRIA, TRAMO: PUENTE RANCHO-RUMICHACA (81 KM).	ESTUDIO		0.100	0.100		0.100	100.00	0.100	100.00
0496	0061.2001621.6000032.15.033.0064.00039, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, MULTIDISTRITAL 0107526 ESTUDIO DE PERFIL REEMPLAZO DE 22 PUENTES UBICADOS EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE - 1NJ: LAMBAYEQUE - OLMOS	ESTUDIO		0.500	0.500		0.000	0.00	0.900	180.00
0497	0061.2001621.6000013.15.033.0064.00013, ANCASH, SIHUAS, MULTIDISTRITAL 0050519 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHIMBOTE - TOCACHE; SECTOR : YUNGAYPAMPA - TRES CRUCES - SIHUAS - HUACRACHUCO - UCHIZA	ESTUDIO			0.050		0.000	0.00	0.050	100.00
0498	0061.2001621.6000013.15.033.0064.00014, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL 0050527 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA AUTOPISTA JULIACA - PUNO	ESTUDIO			0.001		0.000	0.00	0.000	0.00
0499	0061.2001621.6000013.15.033.0064.00015, HUANCVELICA, CASTROVIRREYNA, MULTIDISTRITAL 0089054 ESTUDIO FACTIBILIDAD DE CARRETERA CHINCHA - VILLA DE ARMA - HUANCVELICA TRAMO PALCA - PLAZAPATA	ESTUDIO			0.001		0.000	0.00	0.000	0.00
0500	0061.2001621.6000013.15.033.0064.00016, LIMA, LIMA, SAN MIGUEL 0117092 CONSTRUCCION DE LA AV COSTA VERDE.TRAMO AVENIDAD RAFAEL ESCARDO-JIRON VIRU, DISTRITO DE SAN MIGUEL-LIMA - LIMA	ESTUDIO			0.001		0.000	0.00	0.000	0.00
0501	0061.2001621.6000032.15.033.0064.00040, AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL 0102066 ESTUDIO DE PERFIL PARA LA CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE PEAJE PUNTA BOMBON	ESTUDIO		0.001	0.001		0.000	0.00	0.001	100.00
0502	0061.2000270.6000016.15.033.0064.00004, LIMA, LIMA, LIMA 0053822 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	SENTENCIA			1.000		0.000	0.00	1.000	100.00
0503	0061.2002210.4000178.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, SAN IGNACIO, SAN IGNACIO 0055846 REH. Y MEJ. TR. SAN IGNACIO PUENTE INTEGRACION	KILOMETRO		0.001	0.001		0.000	0.00	0.000	0.00
0504	0061.2002210.6000002.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, SAN IGNACIO, SAN IGNACIO 0052994 SUPERVISION: SAN IGNACIO PUENTE INTEGRACION	SUPERVISION		1.000	1.000		1.000	100.00	1.000	100.00
0505	0061.2022221.6000002.15.033.0064.00001, CUSCO, LA CONVENCION, MULTIDISTRITAL 0052956 SUPERVISION: ALFAMAYO CHAULLAY QUILLABAMBA	SUPERVISION		0.001	0.001		0.000	0.00	0.000	0.00

### AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0506	0061.2057905.4000073.15.033.0064.00001, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL 0063508 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ILAVE-MAZOCRUZ, TRAMO ILAVE-CHECCA			KILOMETRO	0.001	0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0507	0061.2134846.4000178.15.033.0064.00001, LIMA, HUAURA, MULTIDISTRITAL 0094790 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N RIO SECO - EL AHORCADO - EMP. PE-18 (SAYAN)			KILOMETRO	12.007	17.853	15.035	125.22	16.159	90.51
0508	0061.2134846.6000002.15.033.0064.00001, LIMA, HUAURA, MULTIDISTRITAL 0063503 SUPERVISION DE LA CARRETERA EMP. R01N RIO SECO - EL AHORCADO - EMP. R016 SAYAN			SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0509	0061.2022221.4000178.15.033.0064.00001, CUSCO, LA CONVENCION, MULTIDISTRITAL 0047552 ALFAMAYO CHAULLAY QUILLABAMBA			KILOMETRO	0.001	0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0510	0061.2109837.6000001.15.033.0064.00001, PIURA, AYABACA, SUYO 0050570 ESTUDIO DEFINITIVO DE CARRETERA DV. LA TINA - LA TINA - SURPAMPA - CHIRINOS - CACHAQUITO			ESTUDIO	0.050	1.000	0.050	100.00	0.050	5.00
0511	0061.2234987.6000001.15.033.0064.00001, ANCASH, HUAYLAS, HUAYLAS 0112704 ESTUDIO DEFINITIVO CARRETERA HUALLANCA - CARAZ			ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0512	0061.2234984.6000001.15.033.0064.00001, CUSCO, ESPINAR, MULTIDISTRITAL 0118912 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA DV. NEGROMAYO - OCCORURO - PALLPATA - DV.YAURI			ESTUDIO	0.350	0.550	0.200	57.14	0.400	72.73
0513	0061.2001621.6000046.15.033.0064.00016, CUSCO, URUBAMBA, MULTIDISTRITAL 0107519 ESTUDIO DE PERFIL REEMPLAZO DE 18 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA 3S: CUSCO - ABRA LA RAYA, RUTA 28F: URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO, RUTA 28B: HUACARPAY - ALFAMAYO - QUILLABAMBA, RUTA 34G: EL DESCANSO - SICUANI			ESTUDIO	0.500	0.500	1.000	200.00	1.000	200.00
0514	0061.2179050.6000002.15.033.0064.00001, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL 0115947 REHABILITACION DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE TRAMO III KM 886+600 AL KM 1033+100			SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0515	0061.3000131.5001436.15.033.0064.00017, LIMA, OYON, MULTIDISTRITAL 0124171 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CHURIN - OYON - YANAHUANCA - AMBO			KILOMETRO	0.001	180.260	180.260	18,026,000. 00	180.260	100.00
0516	0061.3000131.5001436.15.033.0064.00018, CAJAMARCA, CELENDIN, MULTIDISTRITAL 0117421 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA OYOTUN - BEBEDEROS - LA FLORIDA - NIEPOS			KILOMETRO	0.001	53.800	53.800	5,380,000.0 0	53.800	100.00

### AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0517	0061.3000131.5001437.15.033.0064.00023, LA LIBERTAD, SANTIAGO DE CHUCO, MULTIDISTRITAL									
	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES			INTERVENCION		12.000	0.000	0.00	12.000	100.00
0518	0061.3000131.5001437.15.033.0064.00024, AMAZONAS, BAGUA, MULTIDISTRITAL									
	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES			INTERVENCION		4.000	0.000	0.00	4.000	100.00
0519	0061.3000131.5001437.15.033.0064.00025, PUNO, AZANGARO, MULTIDISTRITAL									
	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES			INTERVENCION		3.000	0.000	0.00	3.000	100.00
0520	0061.2134846.6000043.15.033.0064.00001, LIMA, HUARAL, MULTIDISTRITAL									
	0066068 PACRI CARRETERA EMP. R01N RIO SECO - EL AHORCADO - EMP. R 016 SAYAN			PORCENTAJE	6.000	12.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0521	0061.2045033.4000179.15.033.0064.00001, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL									
	0052655 PUENTE CHIVIS Y ACCESOS			METRO	9.214	18.524	5.496	59.65	11.292	60.96
0522	0061.2045033.6000002.15.033.0064.00001, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL									
	0001424 SUPERVISION DE OBRAS			SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0523	0061.2029342.6000043.15.033.0064.00001, JUNIN, CHUPACA, MULTIDISTRITAL									
	0052414 PACRI TR. RONCHAS CHUPACA			PORCENTAJE	0.001	0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0524	0061.2001621.6000032.15.033.0064.00041, TUMBES, TUMBES, MULTIDISTRITAL									
	0107520 ESTUDIO DE PERFIL REEMPLAZO DE 16 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA 1N: SULLANA - AGUAS VERDES (KM. 1043+000 AL KM. 1147+750)			ESTUDIO	0.500	0.500	0.900	180.00	1.000	200.00
0525	0061.3000131.5001435.15.033.0064.00009, UCAYALI, PADRE ABAD, MULTIDISTRITAL									
	0053690 MANTENIMIENTO RUTINARIO ASFALTADO - PUMAHUASI - PUCALLPA			KILOMETRO	0.001	238.500	238.500	23,850,000.00	238.500	100.00
0526	0061.3000131.5001435.15.033.0064.00010, LA LIBERTAD, ASCOPE, MULTIDISTRITAL									
	0054682 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV. SALAVERRY - EL MILAGRO - LIMITE REGIONAL			KILOMETRO	0.001	167.500	167.500	16,750,000.00	167.500	100.00
0527	0061.3000131.5001435.15.033.0064.00011, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL									
	0117422 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA AYACUCHO - ANDAHUAYLAS - PUENTE SAHUINTO			KILOMETRO	0.001	380.500	380.500	38,050,000.00	380.500	100.00
0528	0061.2027620.6000002.15.033.0064.00006, LORETO, ALTO AMAZONAS, MULTIDISTRITAL									
	0055308 SUPERVISION CONSTRUCCION DEL ACCESO AL NUEVO PUERTO YURIMAGUAS			SUPERVISION	1.000	1.000	1.000	100.00	1.000	100.00
0529	0061.2027620.6000022.15.033.0064.00004, LORETO, ALTO AMAZONAS, YURIMAGUAS									
	0055025 CONSTRUCCION DEL ACCESO AL NUEVO PUERTO YURIMAGUAS			OBRA		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00

### AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
 PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
 EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0530	0061.2001621.6000046.15.033.0064.00017, ANCASH, HUAYLAS, MULTIDISTRITAL 0132475 REHABILITACION DE CARRETERA DV. CONOCOCHA EMP RUTAS (PE-1N Y PE-16) - CONOCOCHA - CATAC - HUARAZ - CARAZ			ESTUDIO	0.250	0.550	0.250	100.00	0.700	127.27
0531	0061.2015973.6000001.15.033.0064.00002, SAN MARTIN, TOCACHE, MULTIDISTRITAL 0132474 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO PIZANA-LA POLVORA-PIZARRON-PERLAMAYO-CAMPANILLA			ESTUDIO	0.100	0.500	0.000	0.00	0.400	80.00
0532	0061.2001621.6000046.15.033.0064.00018, TUMBES, TUMBES, MULTIDISTRITAL 0132477 REHABILITACION DE VIA DE EVITAMIENTO TUMBES			ESTUDIO	0.150	0.350	0.000	0.00	0.650	185.71
0533	0061.2043324.6000043.15.033.0064.00002, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, MULTIDISTRITAL 0101457 PMA AUTOPISTA PIMENTEL - CHICLAYO			PLAN	0.100	0.400	0.100	100.00	0.100	25.00
0534	0061.2001621.6000046.15.033.0064.00019, CAJAMARCA, CUTERVO, MULTIDISTRITAL 0132478 CONSERVACION DE LA CARRETERA CUTERVO - SOCOTA - SAN ANDRES - SANTO TOMAS - PIMPINGOS - CUYCA			ESTUDIO	0.230	0.700	0.230	100.00	0.700	100.00
0535	0061.2001621.6000046.15.033.0064.00020, PUNO, SAN ANTONIO DE PUTINA, MULTIDISTRITAL 0132479 CONSERVACION DE LA CARRETERA JULIACA-PUTINA-ORIENTAL-SANDIA-SAN IGNACIO-PUNTA DE CARRETERA Y DV. PUTINA-MOHO-CONIMA-MILILAYA-FRONTERA CON BOLIVIA Y DV. MILILAYA-TILALI-FRONTERA CON BOLIVIA			ESTUDIO	0.230	1.000	0.230	100.00	0.350	35.00
0536	0061.2001621.6000046.15.033.0064.00021, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL 0132480 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (HUAYLLAPAMPA)-LA QUINUA-SAN FRANCISCO-PUERTO ENE-TZOMAVENI-CUBANTIA Y RAMAL PUENTE ALTO ANAPATI-BOCA SONORO-PUNTA DE CARRETERA			ESTUDIO	0.030	1.000	0.030	100.00	0.580	58.00
0537	0061.2027620.6000022.15.033.0064.00005, CUSCO, QUISPICANCHIS, URCOS 0048580 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO URCOS			OBRA		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0538	0061.3000131.5001436.15.033.0064.00019, LIMA, BARRANCA, MULTIDISTRITAL 0132472 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PATIVILCA - CAJATAMBO - OYON			KILOMETRO	0.001	213.000	213.000	21,300,000.00	213.000	100.00
0539	0061.2027620.6000022.15.033.0064.00006, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL 0132473 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE PIURA			OBRA		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0540	0061.2001621.6000046.15.033.0064.00022, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL 0132476 REHABILITACION DE CARRETERA CHIQUINTIRCA SAN ANTONIO SANTA ROSA-EMPALME PE-28B (SAN FRANCISCO)			ESTUDIO	0.300	0.400	0.300	100.00	0.900	225.00

### AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL
0541	0061.3000131.5001435.15.033.0064.00012, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL 0117441 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA - PACARAN - ZUÑIGA - DV. YAUYOS - LIMITE DEPARTAMENTAL	KILOMETRO		0.001	271.760	213.000	21,300,000.00	271.760	100.00
0542	0061.3000131.5001436.15.033.0064.00020, LIMA, CANTA, MULTIDISTRITAL 0102209 MANTENIMIENTO RUTINARIO CANTA - HUAYLLAY - COCHAMARCA - EMP 3N	KILOMETRO		0.001	142.000	142.000	14,200,000.00	142.000	100.00
0543	0061.2027620.6000022.15.033.0064.00007, MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, MULTIDISTRITAL 0055904 MONTAJE DEL PUENTE BILLINGHURST	OBRA			0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0544	0061.3000131.5001435.15.033.0064.00013, PUNO, CHUCUITO, MULTIDISTRITAL 0124377 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA HUMAJALSO - DESAGUADERO	KILOMETRO		0.001	191.760	191.760	19,176,000.00	191.760	100.00
0545	0061.2146291.6000043.15.033.0064.00002, UCAYALI, CORONEL PORTILLO, MULTIDISTRITAL 0012005 PACRI AMPLIACION DE LA SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO DV. AEROPUERTO PUCALLPA-CEMENTERIO JARDIN DEL BUEN RECUERDO	PORCENTAJE		70.000	70.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0546	0061.2001621.6000046.15.033.0064.00023, PIURA, AYABACA, MULTIDISTRITAL 0132561 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-04B - SONDOR - SOCCHABAMBA - VADO GRANDE	ESTUDIO			0.230	0.000	0.00	0.230	100.00
0547	0061.2001621.6000046.15.033.0064.00024, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL 0132562 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-1 S (I.V. MALA) - CALANGO - LA CAPILLA - SAN JUAN DE VISCAS - SAN LORENZO DE QUINTI - SAN JUAN DE TANTARACHE - CARHUAPAMPA - CHICLLAPATA - CHAYANCA - YURACMAYO - EMP. PE-22 (RIO BLANCO)	ESTUDIO			0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0548	0061.2001621.6000046.15.033.0064.00025, ANCASH, ANTONIO RAIMONDI, MULTIDISTRITAL 0132563 CONSERVACION DE LA CARRETERA CASMA-HUARAZ - HUARI - HUACAYBAMBA - JIRCAN - TINGO MARIA - MONZON - EMP. PE-18A (TINGO MARIA)	ESTUDIO			1.000	0.000	0.00	0.230	23.00
0549	0061.2057906.6000043.15.033.0064.00005, LIMA, CANTA, MULTIDISTRITAL 0052528 PMA TR. LIMA CANTA, TR. KM. 21 500 - KM. 102 000	PLAN		0.300	0.350	0.300	100.00	0.400	114.29
0550	0061.2233899.6000001.15.033.0064.00001, LAMBAYEQUE, CHICLAYO, SANA 0112048 CONSTRUCCION DEL PUENTE LA OTRA BANDA Y ACCESOS	ESTUDIO			0.500	0.000	0.00	0.000	0.00
0551	0061.3000131.5001439.15.033.0064.00020, MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, INAMBARI 0078330 ITM - IIRSA SUR TRAMO 3	KILOMETRO			0.001	0.000	0.00	0.001	100.00

### AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
 PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
 EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0552	0061.2110692.4000179.15.033.0064.00001, HUANUCO, HUANUCO, HUANUCO 0056475 CONSTRUCCION DEL PUENTE CAJABAMBA			METRO	10.044	12.144	6.909	68.79	7.434	61.22
0553	0061.2110692.6000002.15.033.0064.00001, HUANUCO, HUANUCO, HUANUCO 0063505 SUPERVISION CONSTRUCCION DEL PUENTE CAJABAMBA			SUPERVISION	0.001	1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0554	0061.2110710.4000179.15.033.0064.00001, TUMBES, CONTRALMIRANTE VILLAR, MULTIDISTRITAL 0063494 CONSTRUCCION DEL PUENTE CANOAS Y ACCESOS			METRO	12.000	12.000	7.100	59.17	11.953	99.61
0555	0061.2110710.6000002.15.033.0064.00001, TUMBES, CONTRALMIRANTE VILLAR, MULTIDISTRITAL 0063493 SUPERVISION PUENTE CANOAS Y ACCESOS			SUPERVISION	0.001	1.000	0.000	0.00	0.001	0.10
0556	0061.2110693.4000179.15.033.0064.00001, TUMBES, CONTRALMIRANTE VILLAR, ZORRITOS 0063492 CONSTRUCCION DEL PUENTE CALETA GRAU Y ACCESOS			METRO	12.000	14.000	6.360	53.00	12.360	88.29
0557	0061.2110693.6000002.15.033.0064.00001, TUMBES, CONTRALMIRANTE VILLAR, ZORRITOS 0063491 SUPERVISION PUENTE CALETA GRAU Y ACCESOS			SUPERVISION	0.001	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0558	0061.2078091.4000179.15.033.0064.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL 0052985 SUPERVISION: PUENTE HUACARA			METRO	0.001	0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0559	0061.2078091.6000002.15.033.0064.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL 0052985 SUPERVISION: PUENTE HUACARA			SUPERVISION	1.000	1.000	1.000	100.00	1.000	100.00
0560	0061.2045032.4000179.15.033.0064.00001, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL 0052663 PUENTE PUELLAS Y ACCESOS			METRO	0.001	0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0561	0061.2045032.6000002.15.033.0064.00001, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL 0001424 SUPERVISION DE OBRAS			SUPERVISION	0.001	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0562	0061.2045032.4000179.15.033.0064.00002, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL 0099109 PACRI PUENTE PUELLAS Y ACCESO			PORCENTAJE	0.001	0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0563	0061.2045033.4000179.15.033.0064.00002, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL 0099303 PACRI PUENTE CHIVIS Y ACCESOS			PORCENTAJE		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0564	0061.2001621.6000046.15.033.0064.00026, PUNO, MELGAR, MULTIDISTRITAL 0107532 ESTUDIO DE PERFIL REEMPLAZO DE 21 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 3S: KM. 1264+900 - KM. 1500+353, RUTA 3SH: PUCARA - ASILLO			ESTUDIO	0.500	0.500	0.000	0.00	0.900	180.00
0565	0061.2045032.6000043.15.033.0064.00001, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL 0099109 PACRI PUENTE PUELLAS Y ACCESO			PORCENTAJE		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0566	0061.2045033.6000043.15.033.0064.00001, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL 0099303 PACRI PUENTE CHIVIS Y ACCESOS			PORCENTAJE	20.000	40.000	0.000	0.00	0.000	0.00

### AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0567	0061.3000131.5001434.15.033.0064.00010, PUNO, EL COLLAO, ILAVE 0079456 MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA PUNO - DESAGUADERO, TRAMO: ILAVE - DESAGUADERO			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0568	0061.3000131.5001436.15.033.0064.00021, ANCASH, HUARAZ, HUARAZ 0109135 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA TONGANGA - CONDORCERRO - QUICHES - PUENTE SANTO CRISTO II			KILOMETRO	0.001	60.000	60.000	6,000,000.0 0	60.000	100.00
0569	0061.3000131.5001436.15.033.0064.00022, PUNO, EL COLLAO, MULTIDISTRITAL 0053676 MANTENIMIENTO RUTINARIO AFIRMADO - MAZOCRUZ - CAPAZO - CHALLAPALCA - TARATA			KILOMETRO	0.001	74.090	74.090	7,409,000.0 0	74.090	100.00
0570	0061.2027620.6000020.15.033.0064.00008, LIMA, HUARAL, MULTIDISTRITAL 0052427 PAO OVALO CHANCAY - HUARAL - ACOS			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0571	0061.2027620.6000002.15.033.0064.00007, MADRE DE DIOS, TAHUAMANU, MULTIDISTRITAL 0132798 SUPERVISION OBRAS ADICIONALES IIRSA SUR			SUPERVISION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0572	0061.2078608.4000178.15.033.0064.00001, HUANCVELICA, ANGARAES, MULTIDISTRITAL 0115285 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA - LIRCAY			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0573	0061.2078608.6000002.15.033.0064.00001, HUANCVELICA, ANGARAES, MULTIDISTRITAL 0115422 SUPERVISION DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA - LIRCAY			SUPERVISION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0574	0061.2109837.4000178.15.033.0064.00001, PIURA, AYABACA, MULTIDISTRITAL 0050184 DIVISION LA TINA - LA TINA - SURPAMPA - CHIRINOS - CACHAQUITO			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.974	97,400.00
0575	0061.2109837.6000002.15.033.0064.00001, PIURA, AYABACA, MULTIDISTRITAL 0052978 SUPERVISION: DV. LA TINA - LA TINA - SURPAMPA - CHIRINOS - CACHAQUITO			SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0576	0061.2062599.6000034.15.033.0064.00003, LIMA, LIMA, LIMA 0103831 PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 2013-2022			PLAN	0.001	1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0577	0061.2062599.6000034.15.033.0064.00004, LIMA, LIMA, LIMA 0117759 PLANIFICACION EN TRANSPORTE EN LA RED VIAL NACIONAL			PLAN	0.001	0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0578	0061.2159402.4000178.15.033.0064.00001, HUANCVELICA, TAYACAJA, MULTIDISTRITAL 0132838 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL PAMPAS			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	1.076	107,600.00
0579	0061.2159402.6000002.15.033.0064.00001, HUANCVELICA, TAYACAJA, MULTIDISTRITAL 0115423 SUPERVISION DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA			SUPERVISION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00

### AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
CARRETERA IMPERIAL PAMPAS									
0580	0061.2015973.6000043.15.033.0064.00004, SAN MARTIN, TOCACHE, MULTIDISTRITAL 0055747 PMA TR. TOCACHE PIZANA		PLAN		0.300	0.000	0.00	0.000	0.00
0581	0061.2094591.6000043.15.033.0064.00001, CUSCO, QUISPICANCHIS, MULTIDISTRITAL 0093976 PACRI VIA DE EVITAMIENTO URCOS		PORCENTAJE	0.001	6.250	0.000	0.00	6.250	100.00
0582	0061.2027620.6000016.15.033.0064.00001, LIMA, LIMA, LIMA 0051071 GESTION Y MONITOREO DE PROYECTOS		ACCION		1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0583	0061.3000131.5001434.15.033.0064.00011, CAJAMARCA, CONTUMAZA, CHILETE 0056033 MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA TRAMO I: CUIDAD DE DIOS - CHILETE KM. 00+000 - KM. 90+760		KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0584	0061.2026767.4000178.15.033.0064.00002, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL 0052670 QUINUA SAN FRANCISCO KM 26 AL 78 500.		KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0585	0061.3000131.5001436.15.033.0064.00023, LIMA, CANETE, MULTIDISTRITAL 0134358 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA MALA - CALANGO - LA CAPILLA - BUENA VISTA - SAN JUAN TANTARACHE		KILOMETRO	0.001	146.200	146.200	14,620,000. 00	146.200	100.00
0586	0061.2159402.6000043.15.033.0064.00001, HUANCVELICA, TAYACAJA, MULTIDISTRITAL 0133042 PMA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA IMPERIAL PAMPAS		PLAN	0.050	0.050	0.050	100.00	0.050	100.00
0587	0061.3000131.5001436.15.033.0064.00024, PASCO, PASCO, MULTIDISTRITAL 0054674 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA POZUZO - SANTA ROSA - CODO DEL POZUZO		KILOMETRO	0.001	120.000	120.000	12,000,000. 00	120.000	100.00
0588	0061.3000131.5001437.15.033.0064.00026, ANCASH, HUARI, MULTIDISTRITAL 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		INTERVENCION		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0589	0061.2146292.4000179.15.033.0064.00001, CUSCO, CALCA, CALCA 0056474 CONSTRUCCION DEL PUENTE PISAC		METRO	6.000	6.000	0.000	0.00	0.001	0.02
0590	0061.2031797.6000002.15.033.0064.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL 0052989 SUPERVISION: PUENTE REITHER - PUENTE PAUCARTAMBO - VILLARICA		SUPERVISION	1.000	1.000	1.000	100.00	1.000	100.00
0591	0061.2027620.6000043.15.033.0064.00014, CUSCO, QUISPICANCHIS, MULTIDISTRITAL 0093976 PACRI VIA DE EVITAMIENTO URCOS		PORCENTAJE	8.000	12.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0592	0061.2088774.6000043.15.033.0064.00002, LIMA, HUAURA, MULTIDISTRITAL 0109394 PMA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN TRAMO HUAURA - SAYAN - PUENTE TINGO		PLAN	0.200	0.400	0.000	0.00	0.100	25.00

### AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
 PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
 EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0593	0061.2134846.6000043.15.033.0064.00002, LIMA, HUAURA, SAYAN 0102206 PMA CARRETERA EMP. R01N RIO SECO - EL AHORCADO - EMP. R 016 SAYAN			PLAN	0.400	0.400	0.000	0.00	0.000	0.00
0594	0061.2022221.6000043.15.033.0064.00001, CUSCO, LA CONVENCION, MULTIDISTRITAL 0052381 PACRI ALFAMAYO-CHAULLAY-QUILLABAMBA			PORCENTAJE	13.000	29.000	0.000	0.00	2.650	9.14
0595	0061.3000131.5001437.15.033.0064.00027, AREQUIPA, CONDESUYOS, MULTIDISTRITAL 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES			INTERVENCION		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0596	0061.2031797.6000043.15.033.0064.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL 0052413 PACRI TR. PUENTE REITHER-PTE PAUCARTAMBO-VILLA RICA			PORCENTAJE	9.000	16.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0597	0061.2094428.6000043.15.033.0064.00001, LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL 0055859 PACRI RAMIRO PRIALE Y CARRETERA CENTRAL			PORCENTAJE	4.000	17.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0598	0061.2043363.6000043.15.033.0064.00001, PIURA, SULLANA, SULLANA 0063513 PACRI CARRETERA SULLANA - EL ALAMOR			PORCENTAJE	14.000	34.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0599	0061.2022937.4000178.15.033.0064.00002, LA LIBERTAD, OTUZCO, MULTIDISTRITAL 0055845 PMA DV OTUZCO-DV CAYACULLAN (KM 00-71)			PLAN	0.001	0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0600	0061.3000131.5001436.15.033.0064.00025, CUSCO, LA CONVENCION, MULTIDISTRITAL 0133883 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUENTE CHINCHE - MARANURA - UCHUMAYO			KILOMETRO	0.001	2.500	2.500	250,000.00	2.500	100.00
0601	0061.2159402.6000043.15.033.0064.00002, HUANCVELICA, TAYACAJA, MULTIDISTRITAL 0133882 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA IMPERIAL PAMPAS			PORCENTAJE	0.001	0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0602	0061.3000131.5001434.15.033.0064.00012, JUNIN, CHUPACA, MULTIDISTRITAL 0104300 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA EMP. PE-3S - PILCOMAYO - CHUPACA			KILOMETRO		28.000	0.000	0.00	28.000	100.00
0603	0061.2002060.6000043.15.033.0064.00004, UCAYALI, PADRE ABAD, PADRE ABAD 0115581 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO PUENTE CHINO -AGUAYTIA (SECTORES DAÑADOS)			PORCENTAJE	20.000	40.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0604	0061.2094591.6000022.15.033.0064.00001, CUSCO, QUISPICANCHIS, URCOS 0048580 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO URCOS			OBRA		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0605	0061.2015973.6000043.15.033.0064.00005, SAN MARTIN, TOCACHE, MULTIDISTRITAL 0134442 CIRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO TOCACHE - PIZANA			CERTIFICADO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00

### AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
 PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
 EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0606	0061.2001621.6000046.15.033.0064.00027, CAJAMARCA, CONTUMAZA, MULTIDISTRITAL 0107523 ESTUDIO DE PERFIL REEMPLAZO DE 18 PUENTES EN EL CORREDOR VIALES NACIONAL CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 97+580 - KM. 173+967			ESTUDIO	0.500	0.500	0.000	0.00	0.900	180.00
0607	0061.2001621.6000046.15.033.0064.00028, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL 0107529 ESTUDIO DE PERFIL REEMPLAZO DE 21 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA 3S: KM. 1151+095 - KM. 1261+500			ESTUDIO	0.500	0.500	0.000	0.00	0.900	180.00
0608	0061.3000131.5001434.15.033.0064.00013, CUSCO, CUSCO, MULTIDISTRITAL 0054676 MANTENIMIENTO DE LOS PUENTES DEL CUSCO (CARRILLUCHAYOC RUTA 3SJ, SANTA MARIA RUTA 3SJ, CHAULLAY RUTA 3SJ Y COCABAMBILLA RUTA 28B)			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0609	0061.2001621.6000046.15.033.0064.00029, LA LIBERTAD, ASCOPE, MULTIDISTRITAL 0107522 ESTUDIO DE PERFIL REEMPLAZO DE 16 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 13+663 - KM. 91+230, CHICAMA - SAUSAL - CASCAS KM. 46+869 - 58+054			ESTUDIO	0.500	0.500	0.000	0.00	0.900	180.00
0610	0061.2022221.6000043.15.033.0064.00002, CUSCO, LA CONVENCION, MULTIDISTRITAL 0052519 PMA ALFAMAYO-QUILLABAMBA			PLAN	0.500	0.500	0.000	0.00	0.000	0.00
0611	0061.2058698.6000043.15.033.0064.00011, CAJAMARCA, HUALGAYOC, MULTIDISTRITAL 0134250 CIRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC			CERTIFICADO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0612	0061.3000131.5001433.15.033.0064.00067, HUANUCO, LEONCIO PRADO, MULTIDISTRITAL 0135454 MANTENIMIENTO VIAL: CARRETERA CENTRAL DV. CERRO PASCO - TINGO MARIA Y EMP. 5N (PUENTE PUMAHUASI)			KILOMETRO	249.000	249.000	249.000	100.00	249.000	100.00
0613	0061.2110320.6000043.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, SAN MARCOS, MULTIDISTRITAL 0109129 PACRI CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO TRAMO CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO SUNGARO			PORCENTAJE	8.000	15.000	0.000	0.00	4.698	31.32
0614	0061.2110320.6000043.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL 0109130 PACRI CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO TRAMO PUERTO. ZUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO			PORCENTAJE	0.001	0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0615	0061.2026767.6000002.15.033.0064.00002, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL 0052670 QUINUA SAN FRANCISCO KM 26 AL 78 500.			SUPERVISION	1.000	1.000	1.000	100.00	1.000	100.00
0616	0061.2146292.6000043.15.033.0064.00001, CUSCO, CALCA, MULTIDISTRITAL 0099350 PMA PUENTE PISAC Y ACCESOS			PORCENTAJE	0.050	0.250	0.050	100.00	0.050	20.00

### AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
 PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
 EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0617	0061.2110320.6000043.15.033.0064.00003, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL 0109131 PACRI CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO TRAMO PUERTO. BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCION			PORCENTAJE	8.000	14.000	0.000	0.00	4.762	34.01
0618	0061.2188747.4000091.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, ASCOPE, MULTIDISTRITAL 0131531 REHABILITACION DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE TRAMO KM. 557+000 AL KM. 886+600			KILOMETRO	54.120	185.400	11.965	22.11	165.426	89.23
0619	0061.3000131.5003240.15.033.0064.00041, UCAYALI, PADRE ABAD, PADRE ABAD 0105639 UNIDAD DE PEAJE AGUAYTIA			VEHICULO CONTROLADO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0620	0061.2042771.6000043.15.033.0064.00010, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL 0055907 PMA TRAMO III: KM 98 000 - KM 154 000			PLAN	0.001	0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0621	0061.2026767.6000043.15.033.0064.00004, AYACUCHO, LA MAR, MULTIDISTRITAL 0055853 PMA QUINUA-SAN FRANCISCO TR. KM. 78 500 AL KM. 172 420			PLAN		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0622	0061.2027711.6000043.15.033.0064.00002, CUSCO, CANAS, CHECCA 0052527 PMA TR.: EL DESCANSO LANGUI			PLAN	0.200	0.500	0.000	0.00	0.000	0.00
0623	0061.3000131.5001434.15.033.0064.00014, ANCASH, CASMA, MULTIDISTRITAL 0072305 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA PATIVILCA - PONTON QUEBRADA SECA. MULTIDISTRITAL, CASMA, ANCASH			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0624	0061.3000131.5001435.15.033.0064.00014, TACNA, JORGE BASADRE, MULTIDISTRITAL 0135169 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUENTE CAMIARA - TACNA - LA CONCORDIA			KILOMETRO	0.001	121.780	121.780	12,178,000. 00	121.780	100.00
0625	0061.3000131.5001435.15.033.0064.00015, MOQUEGUA, ILO, MULTIDISTRITAL 0135167 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA TACNA - ILO			KILOMETRO	0.001	138.570	138.570	13,857,000. 00	138.570	100.00
0626	0061.3000131.5001435.15.033.0064.00016, TACNA, TARATA, MULTIDISTRITAL 0135168 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA TACNA - TARATA			KILOMETRO	0.001	86.000	84.600	8,460,000.0 0	86.000	100.00
0627	0061.3000131.5001435.15.033.0064.00017, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL 0135166 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA TACNA - PALCA			KILOMETRO	0.001	55.400	55.400	5,540,000.0 0	55.400	100.00
0628	0061.3000131.5001436.15.033.0064.00026, JUNIN, TARMA, PALCA 0135165 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV. LAS VEGAS - LA MERCED - SATIPO			KILOMETRO		0.780	0.000	0.00	0.780	100.00

### AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
 PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
 EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0629	0061.3000131.5001434.15.033.0064.00015, HUANUCO, HUANUCO, MULTIDISTRITAL 0125931 MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA CERRO DE PASCO - CHICRIN - HUANUCO - TINGO MARIA - EMP. 5N (DV. TOCACHE)			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0630	0061.3000131.5001437.15.033.0064.00028, APURIMAC, COTABAMBA, COTABAMBAS 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES			INTERVENCION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0631	0061.3000131.5003240.15.033.0064.00042, UCAYALI, CORONEL PORTILLO, CALLARIA 0053604 IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE PEAJE PUCALLPA			VEHICULO CONTROLADO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0632	0061.2110320.6000043.15.033.0064.00004, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL 0135483 PMA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ-SAN ALEJANDRO TRAMO PUERTO BERMUDEZ-CIUDAD CONSTITUCION			PLAN	0.001	0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0633	0061.2173121.6000043.15.033.0064.00001, CAJAMARCA, CUTERVO, MULTIDISTRITAL 0135482 PACRI LONGITUDINAL DE LA SIERRA NORTE, TRAMO COCHABAMBA-CUTERVO SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA -CHIPLE			PORCENTAJE		5.146	0.000	0.00	5.146	100.00
0634	0061.2078608.6000043.15.033.0064.00001, HUANCAMELICA, HUANCAMELICA, MULTIDISTRITAL 0135812 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA - LIRCAY, TRAMO II KM 1+550 (AV LOS CHANCAS) -LIRCAY			PORCENTAJE		4.078	0.000	0.00	4.078	100.00
0635	0061.2058733.4000073.15.033.0064.00002, AREQUIPA, CAMANA, MULTIDISTRITAL 0110957 CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA TRAMO MATARANI EL ARENAL PTA DE BOMBON			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0636	0061.2058733.6000002.15.033.0064.00002, AREQUIPA, CAMANA, MULTIDISTRITAL 0115400 SUPERVISION DE LA CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA, TRAMO:MATARANI EL ARENAL PTA DE BOMBON			SUPERVISION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0637	0061.3000131.5003240.15.033.0064.00043, UCAYALI, PADRE ABAD, PADRE ABAD 0053595 IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE PEAJE AGUAYTIA			VEHICULO CONTROLADO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0638	0061.2022221.6000001.15.033.0064.00001, CUSCO, LA CONVENCION, MARANURA 0110239 CONSTRUCCION DEL PUENTE MARANURA Y ACCESOS			ESTUDIO	0.100	0.750	0.100	100.00	0.750	100.00
0639	0061.3000131.5001437.15.033.0064.00029, HUANCAMELICA, HUANCAMELICA, MULTIDISTRITAL 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES			INTERVENCION		2.000	0.000	0.00	2.000	100.00
0640	0061.2001621.6000046.15.033.0064.00030, LIMA, BARRANCA, MULTIDISTRITAL 0136328 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N-PAMPLONA-SAN JOSE-CAJATAMBO-EMP PE-18 POR NIVELES DE SERVICIO			ESTUDIO		1.000	0.000	0.00	0.030	3.00

### AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0641	0061.2110581.6000043.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, SAN MARCOS, MULTIDISTRITAL 0136585 PMA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARCOS-CAJABAMBA-SAUSACOCCHA, TRAMO SAN MARCOS CAJABAMBA			PLAN	0.001	0.500	0.000	0.00	0.080	16.00
0642	0061.2022937.6000043.15.033.0064.00003, LA LIBERTAD, OTUZCO, MULTIDISTRITAL 0055845 PMA DV OTUZCO-DV CAYACULLAN (KM 00-71)			PLAN	0.050	0.150	0.050	100.00	0.050	33.33
0643	0061.3000131.5001437.15.033.0064.00030, PASCO, OXAPAMPA, POZUZO 0136588 ATENCION DE EMERGENCIA VIAL PUNTOS CRITICOS PUENTE CODO - CODO DEL POZUZO			INTERVENCION		151.000	0.000	0.00	151.000	100.00
0644	0061.3000131.5001436.15.033.0064.00027, HUANCVELICA, CASTROVIRREYNA, MULTIDISTRITAL 0136667 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP. PE 1S CHINCHA - ARMAS - PLAZAPATA			KILOMETRO	0.001	204.000	200.000	20,000,000.00	204.000	100.00
0645	0061.3000131.5001436.15.033.0064.00028, HUANCVELICA, HUAYTARA, MULTIDISTRITAL 0136666 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP. PE 1SC PUENTE LOS MAESTROS - LOS MOLINOS - HUAYTARA			KILOMETRO	0.001	117.000	117.000	11,700,000.00	117.000	100.00
0646	0061.2110320.4000178.15.033.0064.00001, HUANUCO, PUERTO INCA, MULTIDISTRITAL 0102189 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO SUNGARO			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0647	0061.2110320.6000002.15.033.0064.00001, HUANUCO, PUERTO INCA, MULTIDISTRITAL 0102215 SUPERVISION DEL TRAMO CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO SUNGARO			SUPERVISION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0648	0061.2110320.4000178.15.033.0064.00002, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL 0102190 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO PUERTO BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCION			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0649	0061.2110320.6000002.15.033.0064.00002, PASCO, OXAPAMPA, MULTIDISTRITAL 0102212 SUPERVISION DEL TRAMO PUERTO BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCION			SUPERVISION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0650	0061.2027711.6000002.15.033.0064.00001, CUSCO, ESPINAR, MULTIDISTRITAL 0052982 SUPERVISION: NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO			SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0651	0061.2234984.4000178.15.033.0064.00001, CUSCO, ESPINAR, MULTIDISTRITAL 0115032 OBRA CARRETERA DV. NEGROMAYO - OCCORURO - PALLPATA - DV. YAURI			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0652	0061.2234984.6000002.15.033.0064.00001, CUSCO, ESPINAR, MULTIDISTRITAL 0115397 SUPERVISION DE CARRETERA DV. NEGROMAYO - OCCORURO -			SUPERVISION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00

### AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
	PALLPATA - DV. YAURI									
0653	0061.2155808.6000002.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MULTIDISTRITAL									
	0052968 SUPERVISION DE CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDOZA - EMPALME RUTA PE-5N, TRAMO SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N			SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0654	0061.2188747.6000002.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, ASCOPE, MULTIDISTRITAL									
	0131532 SUPERVISION Y REHABILITACION DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE TRAMO KM. 557+000 AL KM. 886+600			SUPERVISION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0655	0061.2114280.6000043.15.033.0064.00001, JUNIN, SATIPO, RIO TAMBO									
	0136586 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE PUERTO OCOPA Y ACCESOS			PORCENTAJE	0.001	6.667	0.000	0.00	6.667	100.00
0656	0061.2002210.6000043.15.033.0064.00005, HUANCAVELICA, HUANCAVELICA, MULTIDISTRITAL									
	0136942 PMA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA (1+550 A. LOS CHANCAS) - LIRCAY			PLAN		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0657	0061.2078608.6000043.15.033.0064.00002, HUANCAVELICA, HUANCAVELICA, MULTIDISTRITAL									
	0136942 PMA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA (1+550 A. LOS CHANCAS) - LIRCAY			PLAN	0.050	0.050	0.050	100.00	0.050	100.00
0658	0061.2055912.6000002.15.033.0065.00001, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO									
	0118925 MEJORAMIENTO TRAMO III B, OVALO 200 MILLAS (KM 19+000) A SARITA COLONIA (KM 22+000)			SUPERVISION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0659	0061.2042771.4000178.15.033.0064.00004, APURIMAC, CHINCHEROS, CHINCHEROS									
	0047929 AYACUCHO ABANCAY KM. 154 000 - KM. 210 000			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0660	0061.2002060.6000002.15.033.0064.00001, UCAYALI, PADRE ABAD, PADRE ABAD									
	0095080 SUPERVISION CARRETERA PUENTE CHINO - AGUAYTIA (SECTORES DAÑADOS)			SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0661	0061.2001621.6000046.15.033.0064.00031, ANCASH, CASMA, MULTIDISTRITAL									
	0129558 REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PUENTE QUIROZ Y PE-14: CASMA - HUARAZ			ESTUDIO	0.500	0.500	0.000	0.00	0.900	180.00
0662	0061.2058698.4000178.15.033.0064.00003, CAJAMARCA, HUALGAYOC, HUALGAYOC									
	0055848 REH. Y MEJ. TR. HUALGAYOC-YANACOCHA			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0663	0061.2234355.6000043.15.033.0064.00001, HUANUCO, AMBO, MULTIDISTRITAL									
	0136123 PACRI CARRETERA OYON - AMBO			PORCENTAJE		3.774	0.000	0.00	3.774	100.00
0664	0061.2110759.6000043.15.033.0064.00001, HUANCAVELICA, CHURCAMP, LOCROJA									
	0137646 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE HUANCHUY Y ACCESOS			PORCENTAJE	0.001	20.000	0.000	0.00	20.000	100.00

### AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0665	0061.2055912.6000001.15.033.0064.00001, LIMA, LIMA, LIMA 0118925 MEJORAMIENTO TRAMO III B, OVALO 200 MILLAS (KM 19+000) A SARITA COLONIA (KM 22+000)			ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0666	0061.2055912.6000002.15.033.0064.00001, LIMA, LIMA, LIMA 0118925 MEJORAMIENTO TRAMO III B, OVALO 200 MILLAS (KM 19+000) A SARITA COLONIA (KM 22+000)			SUPERVISION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0667	0061.2055912.6000001.15.033.0065.00001, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO 0118925 MEJORAMIENTO TRAMO III B, OVALO 200 MILLAS (KM 19+000) A SARITA COLONIA (KM 22+000)			ESTUDIO	0.200	1.000	0.200	100.00	1.000	100.00
0668	0061.2001621.6000046.15.033.0064.00032, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL 0107525 ESTUDIO DE PERFIL REEMPLAZO DE 20 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA 5S: PUENTE RAITHER - SATIPO, RUTA 3SB: CHUPACA - HUANCAYO			ESTUDIO	0.500	0.500	0.000	0.00	0.900	180.00
0669	0061.3000131.5001436.15.033.0064.00029, AREQUIPA, CASTILLA, MULTIDISTRITAL 0113459 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PE-1S (DV. APLAO)-ARMA-PTE. ARMA -ABRA DE VISCOS-ABRA CULIES- COTAHUASI-CHARCANA-OYOLO-COLTA-MARCABAMBA-PAUSA			KILOMETRO	0.001	448.200	0.001	100.00	448.200	100.00
0670	0061.2042771.4000178.15.033.0064.00005, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, SAN JERONIMO 0055849 REH. Y MEJ. TR. ANDAHUAYLAS DV. KISHUARA			KILOMETRO	0.001	0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0671	0061.2042771.4000178.15.033.0064.00006, APURIMAC, ABANCAY, MULTIDISTRITAL 0047930 AYACUCHO ABANCAY KM. 210 000 KM. 256 000			KILOMETRO	0.001	0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0672	0061.2027620.6000020.15.033.0064.00009, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, MULTIDISTRITAL 0052426 PAO NUEVO MOCUPE - CAYALTI - OYOTUN			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0673	0061.2233842.6000001.15.033.0064.00001, PUNO, PUNO, MULTIDISTRITAL 0112725 ESTUDIOS DEFINITIVOS AUTOPISTA JULIACA - PUNO			ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0674	0061.2029342.4000178.15.033.0064.00001, LIMA, CANETE, PACARAN 0052659 PUENTE PACARAN Y ACCESOS			KILOMETRO	0.001	0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0675	0061.2002213.6000043.15.033.0064.00001, AMAZONAS, CHACHAPOYAS, MULTIDISTRITAL 0055864 PACRI TARAPOTO - JUANJUI			PORCENTAJE		0.100	0.000	0.00	6.563	6,563.00
0676	0061.3000131.5001434.15.033.0064.00016, AYACUCHO, HUAMANGA, MULTIDISTRITAL 0139189 DETERMINACION DE FALLAS OCURRIDAS CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY TRAMO: KM. 0+000 - KM. 50+000			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00

### AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0677	0061.2110320.4000178.15.033.0064.00003, HUANUCO, PUERTO INCA, MULTIDISTRITAL 0102195 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO PUERTO SUNGARO - SAN ALEJANDRO			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0678	0061.2110320.6000002.15.033.0064.00003, HUANUCO, PUERTO INCA, MULTIDISTRITAL 0102211 SUPERVISION DEL TRAMO PUERTO SUNGARO - SAN ALEJANDRO			SUPERVISION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0679	0061.2110581.6000001.15.033.0064.00002, CAJAMARCA, SAN MARCOS, MULTIDISTRITAL 0050574 ESTUDIO DEFINITIVO DE CARRETERA SAN MARCOS-CAJABAMBA- HUAMACHUCO, TR: SAN MARCOS-CAJABAMBA			ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0680	0061.2106854.6000043.15.033.0064.00001, APURIMAC, ANDAHUAYLAS, ANDAHUAYLAS 0142416 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO ANDAHUAYLAS - HUANCABAMBA			PORCENTAJE	0.001	0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0681	0061.2090567.6000043.15.033.0064.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, SAN RAMON 0143356 PACRI CONSTRUCCION DEL TUNEL YANANGO Y ACCESOS			UNIDAD		19.310	0.000	0.00	19.310	100.00
0682	0061.2090567.6000002.15.033.0064.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, SAN RAMON 0052995 SUPERVISION: TUNEL YANANGO Y ACCESOS			SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0683	0061.2089761.6000001.15.033.0064.00002, AYACUCHO, HUANTA, MULTIDISTRITAL 0055705 ESTUDIO DEFINITIVO TR. MAYOCC - HUANTA			ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0684	0061.2132692.6000043.15.033.0064.00001, ANCASH, HUARI, MULTIDISTRITAL 0136587 PMA CONSTRUCCION DEL PUENTE POMACHACA Y ACCESOS			PLAN		0.050	0.000	0.00	0.050	100.00
0685	0061.2001621.6000046.15.033.0064.00033, TACNA, TACNA, MULTIDISTRITAL 0107517 ESTUDIO DE PERFIL REEMPLAZO DE 21 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA 1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA, RUTA 1SD: TRAMO LOS CERILLOS - ISLAY - MOLLENDO - ILO - EL POZO, RUTA PE-38: TRAMO TACNA - TARATA			ESTUDIO	0.500	0.500	0.000	0.00	0.900	180.00
0686	0061.3000131.5001436.15.033.0064.00030, HUANUCO, HUAMALIES, MONZON 0143803 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUENTE CORPAC - MONZON - CARPA			KILOMETRO		133.600	0.000	0.00	133.600	100.00
0687	0061.2132692.6000043.15.033.0064.00002, ANCASH, HUARI, MULTIDISTRITAL 0143804 PACRI CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE POMACHACA Y ACCESOS			PLAN		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0688	0061.2002603.4000091.15.033.0064.00001, ANCASH, BOLOGNESI, HUASTA 0076800 LAUDO ARBITRAL DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MOJON - CHIQUIAN - AQUIA - EMPALME NUEVA CARRETERA CONOCOCHA - HUALLANCA TRAMO MOJON - CHIQUIAN			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00

### AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
 PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
 EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0689	0061.2192514.6000001.15.033.0064.00001, PIURA, SULLANA, MULTIDISTRITAL 0137600 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 221+000 - KM. 273+800 Y SULLANA - EL ALAMOR KM. 0+000 - KM. 59+200			ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0690	0061.3000131.5001434.15.033.0064.00017, PUNO, MELGAR, MULTIDISTRITAL 0053784 OBRA MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA LA RAYA - AYAVIRI - CALAPUJA			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0691	0061.2027620.6000002.15.033.0064.00008, LIMA, LIMA, LIMA 0082459 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE SUPERVISION - OSITRAN			SUPERVISION		0.001	0.000	0.00	1.000	100.000.00
0692	0061.2027620.6000023.15.033.0064.00002, CUSCO, QUISPICANCHIS, QUIQUIJANA 0055317 OBRAS FALTANTES IIRSA SUR, TRAMO 3			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0693	0061.2094591.6000002.15.033.0064.00001, CUSCO, QUISPICANCHIS, URCOS 0144510 SUPERVISIÓN DE LA VIA DE EVITAMIENTO URCOS			SUPERVISION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0694	0061.2196783.6000002.15.033.0064.00001, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL 0144508 SUPERVISIÓN VIA DE EVITAMIENTO DE PIURA			SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	1.000	100.00
0695	0061.2196783.4000073.15.033.0064.00001, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL 0144507 CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA ADICIONAL INTERCAMBIO VIAL PIURA			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0696	0061.2196783.6000002.15.033.0064.00002, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL 0144509 SUPERVISIÓN OBRA ADICIONAL INTERCAMBIO VIAL PIURA			SUPERVISION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0697	0061.2027620.6000002.15.033.0064.00009, AYACUCHO, LUCANAS, MULTIDISTRITAL 0141979 SUPERVISION DEFINITIVA TRAMO 1 IIRSA SUR			SUPERVISION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0698	0061.2027620.6000002.15.033.0064.00010, PUNO, AZANGARO, MULTIDISTRITAL 0141980 SUPERVISION DEFINITIVA TRAMO 5 IIRSA SUR			SUPERVISION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0699	0061.2055993.4000178.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, SANTIAGO DE CHUCO, MULTIDISTRITAL 0052911 SANTIAGO DE CHUCO - SHOREY			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0700	0061.2027620.6000023.15.033.0064.00003, CUSCO, QUISPICANCHIS, QUIQUIJANA 0055903 OBRAS FALTANTES IIRSA SUR, TRAMO 2			KILOMETRO		1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0701	0061.3000131.5001439.15.033.0064.00021, CUSCO, QUISPICANCHIS, URCOS 0078331 ITM - IIRSA SUR TRAMO 2			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00
0702	0061.2155808.6000043.15.033.0064.00001, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MULTIDISTRITAL 0146015 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDOZA TRAMO SELVA ALEGRE - LA CALZADA			UNIDAD		13.462	0.000	0.00	13.462	100.00

### AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0703	0061.2058733.6000043.15.033.0064.00004, AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL 0109133 PACRI CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA TRAMO MATARANI EL ARENAL PTA DE BOMBON			PLAN		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0704	0061.2058698.6000002.15.033.0064.00003, CAJAMARCA, CAJABAMBA, MULTIDISTRITAL 0052981 SUPERVISION: LLAMA - COCHABAMBA			SUPERVISION		1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0705	0061.3000131.5001434.15.033.0064.00018, ICA, PISCO, MULTIDISTRITAL 0146708 MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA PISCO PLAYA - PARACAS REGION ICA			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0706	0061.2058733.6000043.15.033.0064.00005, AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL 0146825 PMA CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA TRAMO MATARANI EL ARENAL PTA DE BOMBON			UNIDAD		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0707	0061.3000131.5001437.15.033.0064.00031, HUANUCO, HUANUCO, MULTIDISTRITAL 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES			INTERVENCION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0708	0061.3000131.5001434.15.033.0064.00019, ICA, NAZCA, MULTIDISTRITAL 0053779 OBRA MANTENIMIENTO PERIODICO - EVALUACION Y TRATAMIENTO DE SECTORES AFECTADOS POR ARENAMIENTO EN LA CARRETERA PANANAMERICANA SUR SUB TRAMO II DV. MANCORA - TANAKA (KM. 488 432 - KM. 583 000)			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0709	0061.2234988.6000001.15.033.0064.00002, LA LIBERTAD, SANTIAGO DE CHUCO, MULTIDISTRITAL 0146963 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10 TRAMO MOLLEPATA - PALLASCA			ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0710	0061.2001621.6000046.15.033.0064.00034, JUNIN, SATIPO, MULTIDISTRITAL 0141879 REHABILITACION DE CARRETERA CUBANTIA - ANAPATI - YOYATO - VALLE ESMERALDA - PICHARI - EMP. PE-28B QUIMBIRI, INCLUYE PUENTE SOBRE EL RIO ENE			ESTUDIO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0711	0061.2027620.6000001.15.033.0064.00001, CUSCO, QUISPICANCHIS, QUIQUIJANA 0000711 ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS			ESTUDIO	1.000	1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0712	0061.2155808.6000043.15.033.0064.00002, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MULTIDISTRITAL 0147394 PMA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDOZA TRAMO SELVA ALEGRE - LA CALZADA			PORCENTAJE		0.200	0.000	0.00	0.000	0.00
0713	0061.2234984.6000043.15.033.0064.00001, CUSCO, ESPINAR, MULTIDISTRITAL 0147312 PMA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV.			UNIDAD		0.100	0.000	0.00	0.000	0.00

### AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
	NEGROMAYO - OCCORURO - PALLPATA - DV. YAURI									
0714	0061.2110581.6000043.15.033.0064.00003, LA LIBERTAD, SANCHEZ CARRION, MULTIDISTRITAL									
	0147313 PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN			UNIDAD		0.100	0.000	0.00	0.000	0.00
	MARCOS-CAJABAMBA-SAUSACocha TRAMO CAJABAMBA - SAUSACocha									
0715	0061.2002060.4000178.15.033.0064.00002, UCAYALI, CORONEL PORTILLO, MULTIDISTRITAL									
	0147757 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA TINGO MARIA -			KILOMETRO		0.011	0.000	0.00	0.000	0.00
	AGUAYTIA - PUCALLPA TRAMO PUENTE PUMAHUASI - PTE CHINO									
0716	0061.2043711.4000178.15.033.0064.00001, JUNIN, JAUJA, MULTIDISTRITAL									
	0147849 MEJORAMIENTO DEL PUENTE MATACHICO Y ACCESOS REGION			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
	JUNIN									
0717	0061.2002060.6000043.15.033.0064.00005, UCAYALI, PADRE ABAD, MULTIDISTRITAL									
	0147864 PMA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO PUENTE CHINO			PORCENTAJE		0.200	0.000	0.00	0.000	0.00
	-AGUAYTIA (SECTORES DAÑADOS)									
0718	0061.2109837.6000043.15.033.0064.00001, PIURA, AYABACA, MULTIDISTRITAL									
	0147852 PMA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. LA			UNIDAD		0.100	0.000	0.00	0.000	0.00
	TINA-LA TINA-SURPAMPA-CHIRINOS-CACHAQUITO									
0719	0061.2028946.6000043.15.033.0064.00001, TUMBES, ZARUMILLA, ZARUMILLA									
	0056154 PACRI VARIANTE Y CENTRO BINACIONAL DE ATENCION EN			UNIDAD		0.100	0.000	0.00	0.000	0.00
	FRONTERA (CEBAF)									
0720	0061.2109837.6000043.15.033.0064.00002, PIURA, AYABACA, SUYO									
	0147968 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV.			UNIDAD	0.200	0.200	0.000	0.00	16.522	8,261.00
	LA TINA-LA TINA-SURPAMPA-CHIRINOS-CACHAQUITO									
0721	0061.2196783.4000073.15.033.0064.00002, PIURA, PIURA, MULTIDISTRITAL									
	0132473 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE PIURA			KILOMETRO		11.538	0.000	0.00	11.538	100.00
0722	0061.3000131.5001434.15.033.0064.00020, PIURA, SULLANA, MULTIDISTRITAL									
	0154588 DETERMINACION DE FALLAS OCURRIDAS CARRETERA SULLANA -			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
	EL ALAMOR DEL EJE VIAL N° 2 PERU - ECUADOR, KM 16+000 - KM 27+950 Y KM									
	27+950 - KM 37+000 REGION PIURA									
0723	0061.2022178.4000073.15.033.0064.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL									
	0109154 LAUDO ARBITRAL DE LA CONTRUCCION DEL TRAMO AFECTADO DEL			METRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
	PUENTE REITHER									
0724	0061.3000131.5003240.15.033.0064.00044, JUNIN, HUANCAYO, CHACAPAMPA									
	0143997 UNIDAD DE PEAJE CHACAPAMPA			VEHICULO		101,656.000	0.000	0.00	101,656.000	100.00



### AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2014

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
 PLIEGO : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
 EJECUTORA : 007 MTC- PRO VIAS NACIONAL [001078]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0736	0061.2055993.6000043.15.033.0064.00001, LA LIBERTAD, SANTIAGO DE CHUCO, MULTIDISTRITAL 0052407 PACRI SANTIAGO DE CHUCO - SHOREY			PORCENTAJE		0.010	0.000	0.00	0.000	0.00
0737	0061.2002604.6000043.15.033.0064.00001, ANCASH, HUARAZ, MULTIDISTRITAL 0055851 PACRI CASMA HUARAZ			PORCENTAJE		8.000	0.000	0.00	0.185	2.31
0738	0061.3000131.5001437.15.033.0064.00034, PIURA, PIURA, CASTILLA 0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES			INTERVENCION		1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0739	0061.2002060.4000178.15.033.0064.00003, UCAYALI, PADRE ABAD, IRAZOLA 0060981 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO SAN ALEJANDRO - NESHUYA			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0740	0061.2002604.4000178.15.033.0064.00001, ANCASH, HUARAZ, MULTIDISTRITAL 0073007 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA-YAUTAN-HUARAZ TRAMO PARIACOTO YUPASH			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0741	0061.2002604.6000002.15.033.0064.00001, ANCASH, HUARAZ, MULTIDISTRITAL 0064447 SUPERVISION TRAMO PARIACOTO YUPAS			SUPERVISION		0.001	0.000	0.00	0.000	0.00
0742	0061.2055912.6000043.15.033.0065.00001, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO 0158842 PACRI MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO			PORCENTAJE	0.010	0.010	0.000	0.00	0.000	0.00
0743	0061.3000131.5001439.15.033.0064.00023, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, MULTIDISTRITAL 0055866 SUPERVISION DEL INFORME TECNICO DE MANTENIMIENTO (ITM) DE LA CONCESION IIRSA NORTE			KILOMETRO		0.001	0.000	0.00	0.001	100.00