



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN

JULIACA

“Capital de la Integración Andina”

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 452-2022-MPSR-J/GEMU.

Juliaca, 17 de agosto, 2022.

VISTO. – Informe 056-2022-MPSR-J/GEIN-SGOP/RO-JRMC, Informe N° 026-2022-MPSR-J/GEMU/USLO/SO-VSTS, Informe N° 1026-2022-MPSR-J/GEIN/SGOP/JECL, Carta N° 193-2022-MPSR-J/GEIN/HAP, Informe N° 722-2022-MPSR-J/GEMU/USLO/HCT, Dictamen Legal N° 1770-2022-MPSR-J/GAJ, y actuados;

CONSIDERANDO. –

Que, a mérito de lo estipulado en el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con los artículos I y II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, la Municipalidad Provincial de San Román, es el órgano de gobierno promotor del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines que goza de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, siendo el Alcalde su representante legal y máxima autoridad administrativa;

Que, en concordancia con la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG del 18 de julio de 1988, expresa en su numeral 8; El Ingeniero Residente y/o Inspector presentará mensualmente un informe detallado al nivel correspondiente sobre el avance físico valorizado de la obra, precisando los aspectos limitantes y las recomendaciones para superarlos, debiendo la Entidad disponer las medidas respectivas;

Que, de Conformidad con la Directiva N° 001-2021-MPSR-J/GEIN/SGOP, Directiva Para La Ejecución de Obras por Administración Directa aprobada por Resolución Gerencial N° 177-2021-MPSR-J/GEMU, teniendo por objetivo, Establecer normas y procedimientos de carácter técnico, que permita la ejecución de proyectos de inversión pública, ejecutados por la Municipalidad de San Román - Juliaca, con recursos públicos y bajo la modalidad de ejecución presupuestaria directa. Así mismo, hace referencia a la ampliación de plazo en su numeral 6.6: El residente de obra deberá generar la solicitud de ampliación de plazo inmediatamente de producida la causal que lo genere. (...) El expediente de solicitud de Ampliación de Plazo deberá contener el pronunciamiento favorable del supervisor de obra;

Que, mediante Informe 056-2022-MPSR-J/GEIN-SGOP/RO-JRMC, El Ing. Residente de Obra solicita la ampliación de Plazo de ejecución de obra N° 02, por 22 días calendarios para la ejecución de la obra **“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA URB. TAMBOPATA, KANTUTANI, SANTA ROSA I Y II, VILLA HERMOSA Y 3 DE OCTUBRE – I ETAPA DE LA CIUDAD DE JULIACA DEL DISTRITO DE JULIACA – PROVINCIA DE SAN ROMÁN – DEPARTAMENTO DE PUNO – II ETAPA”**, siendo la nueva fecha de culminación de obra el 22 de octubre del 2022; asimismo, es preciso indicar que la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 02 de ejecución de obra, se encuentra debidamente aprobado por el Supervisor de obra, conforme más ampliamente se desprende del Informe N° 026-2022-MPSR-J/GEMU/USLO/SO-VSTS;

Que, mediante Informe N° 1026-2022-MPSR-J/GEIN/SGOP/JECL, el Sub Gerente de Obras Públicas emite pronunciamiento favorable para la aprobación de ampliación de plazo de ejecución N° 02 por 22 días calendarios, para la obra: **“Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de La Urb. Tambopata, Kantutani, Santa Rosa I Y II, Villa Hermosa y 3 de Octubre – I Etapa de la Ciudad de Juliaca del Distrito de Juliaca – Provincia de San Román – Departamento de Puno – II Etapa”**, conforme los siguientes detalles:

AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 02		
DESCRIPCIÓN	DÍAS SOLICITADOS	
Por feriados no laborales	04	Días calendario
Por paralización de trabajos por paro de transportistas	02	Días calendario
Por retrasos por cambio de tubería matriz de agua y desagüe	08	Días calendario
Por precipitaciones pluviales	02	Días calendario
Por reducción de tiempos de vertido de concreto por heladas	06	Días calendario
Total días	22	Días calendario





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN

JULIACA

“Capital de la Integración Andina”

EJECUCIÓN DEL PROYECTO				
DESCRIPCIÓN	FECHAS		PLAZOS	
Plazo de ejecución Programado		120	Días calendario	Resolución Gerencial N° 017-2022-MPSR-J/GEMU
Fecha de inicio	01/03/2022			
Fecha de término según Exp. Técnico	28/06/2022			
Ampliación de plazo N° 01		30	Días calendario	Resolución Gerencial N° 323-2022-MPSR-J/GEMU
Fecha de inicio de Ampliación de Plazo	26/06/2022			
Fecha de término de ampliación de plazo	28/07/2022			
Ampliación de plazo N° 02		22	Días calendario	
Fecha de inicio de Ampliación de Plazo	01/08/2022			
Fecha de término de ampliación de plazo	22/08/2022			
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL		175	Días calendario	

Que, mediante Carta N° 193-2022-MPSR-J/GEIN/HAP, El Gerente de Infraestructura, emite pronunciamiento favorable para su aprobación de la ampliación de plazo de ejecución N° 02 por 22 días calendario, para la ejecución de la obra: “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de La Urb. Tambopata, Kantutani, Santa Rosa I Y II, Villa Hermosa y 3 de Octubre – I Etapa de la Ciudad de Juliaca del Distrito de Juliaca – Provincia de San Román – Departamento de Puno – II Etapa”, con eficacia del 01 de agosto hasta el 22 de octubre del 2022;

Que, mediante Informe N° 722-2022-MPSR-J/GEMU/USLO/HCT, EL Jefe de la Unidad de Supervisión y Liquidación de Obras, emite pronunciamiento favorable para la aprobación de la ampliación de plazo de ejecución N° 02 por 22 días calendario, para la ejecución de la obra: “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de La Urb. Tambopata, Kantutani, Santa Rosa I Y II, Villa Hermosa y 3 de Octubre – I Etapa de la Ciudad de Juliaca del Distrito de Juliaca – Provincia de San Román – Departamento de Puno – II Etapa”, con eficacia del 01 de agosto hasta el 22 de octubre del 2022;

Que, mediante Dictamen Legal N° 1770-2022-MPSR-J/GAJ, El Gerente de Asesoría Jurídica dictamina procedente la aprobación de la ampliación de plazo de ejecución N° 02 por 22 días calendario, para la ejecución de la obra “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de La Urb. Tambopata, Kantutani, Santa Rosa I Y II, Villa Hermosa y 3 de Octubre – I Etapa de la Ciudad de Juliaca del Distrito de Juliaca – Provincia de San Román – Departamento de Puno – II Etapa”, con eficacia del 01 de agosto hasta el 22 de octubre del 2022;

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en su Título Preliminar, Artículo IV, numeral 1.7 establece el “Principio de presunción de veracidad”, el mismo que es concordante con el Artículo 49° de la misma norma, por lo que se presume que lo contenido en los informes, dictámenes y demás documentos del presente expediente administrativo, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman y que han sido verificados por sus emisores; asimismo, el Artículo 6°, numeral 6.2 del citado cuerpo normativo señala que, los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, constituyen motivación mediante la declaración de conformidad; debiendo presumirse la idoneidad los informes presentados, al haber sido objeto de revisión y validación por parte de los funcionarios emisores de los documentos sobre los que se sustenta la presente Resolución.

Los entes administrativos responsables antes referidos han evaluado los aspectos técnicos, presupuestales y normativos respecto el, objeto de pronunciamiento, habiendo emitido sendos documentos opinando por su viabilidad y procedencia, recomendando su aprobación, no encontrándose opinión desfavorable o contraria en la parte técnica, presupuestaria ni normativa; acreditándose su conformidad con los términos y el contenido de la directiva objeto de pronunciamiento; lo que conlleva a que Gerencia Municipal concluya que se debe proceder a la emisión del respectivo acto administrativo aprobatorio; siendo que el contenido de los informes y documentos precedentes, sobre los que se basa el presente acto resolutorio, son de responsabilidad de sus emisores; asimismo la presente resolución aprobatoria no constituye convalidatoria de actos realizados en inobservancia de las normas técnicas, jurídicas y/o presupuestales que le resulten aplicables; asimismo tampoco constituye autorización para su inobservancia;





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN JULIACA

“Capital de la Integración Andina”

Que, con lo expuesto y en uso de las facultades conferidas mediante Resolución de Alcaldía N° 069-2019-MPSR-J-A, concordante con la Resolución de Alcaldía N° 258-2021/MPSR-J/A, el Artículo 20°, inciso 20) de la Ley Orgánica de Municipalidades, y, contando con el visado de la Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerente de Infraestructura, Sub Gerente de Obras Públicas, Jefe de la Unidad de Supervisión y Liquidación de Obras;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR la **AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN N° 02** por 22 días calendario para la obra: **“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA URB. TAMBOPATA, KANTUTANI, SANTA ROSA I Y II, VILLA HERMOSA Y 3 DE OCTUBRE – I ETAPA DE LA CIUDAD DE JULIACA DEL DISTRITO DE JULIACA – PROVINCIA DE SAN ROMÁN – DEPARTAMENTO DE PUNO – II ETAPA”**, sin afectación presupuestal, conforme se describen en la siguiente:

Periodo de Ampliación de plazo N° 02		
Fecha de inicio de Ampliación de Plazo 04	01/08/2022	22 Días Calendario
Fecha de término de ampliación de plazo 04	22/08/2022	

Se aprueba, en conformidad a las recomendaciones y opiniones contenidas en los documentos presentados por las unidades orgánicas responsables, que han sido citados en la parte considerativa y que forman parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. – ENCARGAR, a la Gerencia de Infraestructura, Sub gerencia de Obras Públicas y demás unidades orgánicas, para su cumplimiento bajo responsabilidad administrativa y funcional.

ARTÍCULO TERCERO. – ENCARGAR, a la Gerencia de Secretaría General de la municipalidad, la publicación de la presente Resolución Gerencial en el *Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de San Román*.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SAN ROMÁN
JULIACA

Dr. RICARDO W. ALVAREZ GONZALES
GERENTE MUNICIPAL

CC:
ALCALDÍA
G. SECRETARÍA GENERAL
G. ADMINISTRACIÓN
G. INFRAESTRUCTURA
T. G. OBRAS PÚBLICAS
U. SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN
RESIDENTE DE OBRA
SUPERVISOR DE OBRA
ARCHIVO

RESOLUCIÓN GERENCIA N° 452-2022-MPSR-J/GEMU
FECHA : 17 AGOSTO DEL 2022
REG. GEMU : 2022 - 2674
IMPRESO : 10 EJEMPLARES