



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN

JULIACA

“Capital de la Integración Andina”
 “AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”

RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 457 – 2022-MPSR-J/GEMU.

Juliaca, 19 de agosto de 2022

VISTO. – Resolución de Gerencia Municipal N° 165-2022-MPSR-J/GEMU, Informe N° 057-2022/MPSR-J/SO/ESV/RO/RVMT, Informe N° 1040-2022-MPSR-J/GEIN/SGOP/JECL, Carta N° 200-2022-MPSR-J/GEIN/HAP, Informe N° 726-2022-MPSR-J/GEMU/USLO/HCT, Dictamen Legal N° 1778-2022-MPSR-J/GAJ, y actuados;

CONSIDERANDO. –

Que, a mérito de lo estipulado en el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con los artículos I y II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, la Municipalidad Provincial de San Román, es el órgano de gobierno promotor del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines que goza de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, siendo el Alcalde su representante legal y máxima autoridad administrativa;

Que, de Conformidad con la Directiva N° 001-2021-MPSR-J/GEIN/SGOP, Directiva Para La Ejecución de Obras por Administración Directa aprobada por Resolución Gerencial N° 177-2021-MPSR-J/GEMU, teniendo por objetivo, Establecer normas y procedimientos de carácter técnico, que permita la ejecución de proyectos de inversión pública, ejecutados por la Municipalidad de San Román - Juliaca, con recursos públicos y bajo la modalidad de ejecución presupuestaria directa. Así mismo, hace referencia a la ampliación de plazo en su numeral 6.6: El residente de obra deberá generar la solicitud de ampliación de plazo inmediatamente de producida la causal que lo genere. (...) El expediente de solicitud de Ampliación de Plazo deberá contener el pronunciamiento favorable del supervisor de obra;

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 165-2022-MPSR-J/GEMU, se aprueba, el Expediente Técnico del Proyecto Inversión pública denominado, “Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en los Jirones San Agustín, Huancané, Mantaro, San Martín, Pasaje Santa Rosa, y Vías Conexas de la Urbanizaciones Santa Rosa y Villa Hermosa del Misti, de la ciudad de Juliaca del Distrito de Juliaca, Provincia de San Román –Departamento de Puno”, con Código Único de Inversión N° 2474666, con un Presupuesto de S/. 2'194,171.61, Modalidad de ejecución por Administración Directa, y, Plazo de ejecución de 150 días calendario (5 meses);

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 385-2022-MPSR-J/GEMU, de fecha 20 de julio de 2022 se aprueba, el Expediente Técnico Modificado del Proyecto de Inversión Pública denominado “Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en los Jirones San Agustín, Huancané, Mantaro, San Martín, Pasaje Santa Rosa, y Vías Conexas de la Urbanizaciones Santa Rosa y Villa Hermosa del Misti, de la ciudad de Juliaca del Distrito de Juliaca, Provincia de San Román –Departamento de Puno”, con Código Único de Inversión N° 2474666, con un Presupuesto de S/. 2'194,171.61, Modalidad de ejecución por Administración Directa, y, Plazo de ejecución de 150 días calendario (5 meses);

Que, mediante Informe N° 057-2022/MPSR-J/SO//ESV/RO/RVMT, el Residente de la Obra solicita la aprobación de la ampliación de Plazo de ejecución de Obra N° 01 del Proyecto de Inversión Pública denominado: “Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en los Jirones San Agustín, Huancané, Mantaro, San Martín, Pasaje Santa Rosa, y Vías Conexas de la Urbanizaciones Santa Rosa y Villa Hermosa del Misti, de la ciudad de Juliaca del Distrito de Juliaca, Provincia de San Román –Departamento de Puno”- I Etapa: Jr. Mama Ocllo, por 57 días calendario, así mismo, cabe precisar que la ampliación de plazo se encuentra autorizado por el Supervisor de obra, conforme más ampliamente se desprende del Informe N° 025-2022-MPSR-J/ESV-SO;

Que, mediante Informe N° 1040-2022-MPSR-J/GEIN/SGOP/JECL, El Sub Gerente de Obras Públicas, emite opinión favorable para la aprobación de la ampliación de Plazo de ejecución N° 01 por 57 días calendario, de la obra: “Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en los Jirones San Agustín, Huancané, Mantaro, San Martín, Pasaje Santa Rosa, y Vías Conexas de la Urbanizaciones Santa Rosa y Villa Hermosa del Misti, de la ciudad de Juliaca del Distrito de Juliaca, Provincia de San Román –Departamento de Puno”- I Etapa: Jr. Mama Ocllo, con eficacia desde el 20 de agosto del 2022 al 15 de octubre del 2022, conforme más ampliamente se describe en las siguientes:

AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 01	
DESCRIPCIÓN	DÍAS SOLICITADOS
Por demora por casos fortuitos o fuerza mayor (cambio de tuberías de agua y desagüe)	15
Por desabastecimiento de materiales	37
	Días calendario



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN

JULIACA

“Capital de la Integración Andina”
 “AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”

Por días feriados	05
Total Días	57

EJECUCIÓN DEL PROYECTO				
DESCRIPCIÓN	FECHAS		PLAZOS	
Plazo de ejecución Programado		150	Días calendario	Resolución Gerencial N° 165-2022-MPSR-J/GEMU
Fecha de inicio	23/03/2022			
Fecha de término según Exp. Técnico	19/08/2022			
Ampliación de plazo N° 01		57	Días calendario	
Fecha de inicio de Ampliación de Plazo N° 01	20/08/2022			
Fecha de término de ampliación de plazo N° 01	15/10/2022			
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL		207	Días calendario	

Que, mediante Carta N° 200-2022-MPSR-J/GEIN/HAP, El Gerente de Infraestructura, emite su pronunciamiento favorablemente para la aprobación del Expediente Técnico de Ampliación de Plazo de Ejecución N° 01, para la Obra "Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en los Jirones San Agustín, Huancané, Mantaro, San Martín, Pasaje Santa Rosa, y Vías Conexas de la Urbanizaciones Santa Rosa y Villa Hermosa del Misti, de la ciudad de Juliaca del Distrito de Juliaca, Provincia de San Roman –Departamento de Puno"- I Etapa: Jr. Mama Oclo, con eficacia desde 20 de agosto al 15 de octubre del 2022;

Que, mediante Informe N° 726-2022-MPSR-J/GEMU/USLO/HCT, EL Jefe de la Unidad de Supervisión y Liquidación de Obras, emite pronunciamiento favorable para la aprobación de ampliación de plazo N° 01 de ejecución de obra, por 57 días calendario para la Obra "Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en los Jirones San Agustín, Huancané, Mantaro, San Martín, Pasaje Santa Rosa, y Vías Conexas de la Urbanizaciones Santa Rosa y Villa Hermosa del Misti, de la ciudad de Juliaca del Distrito de Juliaca, Provincia de San Roman –Departamento de Puno"- I Etapa: Jr. Mama Oclo, con eficacia desde 20 de agosto del 2022 al 15 de octubre del 2022;

Que, mediante Dictamen Legal N° 1778-2022-MPSR-J/GAJ, El Gerente de Asesoría Jurídica dictamina procedente la aprobación de la solicitud de Ampliación de Plazo de ejecución N° 01, por 57 días calendario de la obra "Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en los Jirones San Agustín, Huancané, Mantaro, San Martín, Pasaje Santa Rosa, y Vías Conexas de la Urbanizaciones Santa Rosa y Villa Hermosa del Misti, de la ciudad de Juliaca del Distrito de Juliaca, Provincia de San Roman –Departamento de Puno"- I Etapa: Jr. Mama Oclo, con eficacia desde 20 de agosto del 2022 al 15 de octubre del 2022;

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en su Título Preliminar, Artículo IV, numeral 1.7 establece el "Principio de presunción de veracidad", el mismo que es concordante con el Artículo 49° de la misma norma, por lo que se presume que lo contenido en los informes, dictámenes y demás documentos del presente expediente administrativo, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman y que han sido verificados por sus emisores; asimismo, el Artículo 6°, numeral 6.2 del citado cuerpo normativo señala que, los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, constituyen motivación mediante la declaración de conformidad; debiendo presumirse la idoneidad los informes presentados, al haber sido objeto de revisión y validación por parte de los funcionarios emisores de los documentos sobre los que se sustenta la presente Resolución.

Los entes administrativos responsables antes referidos han evaluado los aspectos técnicos, presupuestales y normativos respecto el Expediente, objeto de pronunciamiento, habiendo emitido sendos documentos opinando por su viabilidad y procedencia, recomendando su aprobación, no encontrándose opinión desfavorable o contraria en la parte técnica, presupuestaria ni normativa; acreditándose su conformidad con los términos y el contenido de la directiva objeto de pronunciamiento; lo que conlleva a que Gerencia Municipal concluya que se debe proceder a la emisión del respectivo acto administrativo aprobatorio; siendo que el contenido de los informes y documentos precedentes, sobre los que se basa el presente acto resolutorio, son de responsabilidad de sus emisores; asimismo la presente resolución aprobatoria no constituye convalidatoria de actos realizados en inobservancia de las normas técnicas, jurídicas y/o presupuestales que le resulten aplicables, asimismo tampoco constituye autorización para su inobservancia;

Que, con lo expuesto y en uso de las facultades conferidas mediante Resolución de Alcaldía N° 069-2019-MPSR-J-A, concordante con la Resolución de Alcaldía N° 258-2021/MPSR-J/A, el Artículo 20°, inciso 20) de la Ley Orgánica de Municipalidades, y, Visto y leído el contenido del considerando de la presente resolución, los funcionarios que emitieron su pronunciamiento, hacen suyo del contenido de la presente y, en señal de conformidad otorgan el visto bueno correspondiente, *el Gerente de Asesoría Jurídica, Gerencia de Infraestructura, Sub Gerente de Obras Públicas, Unidad de Supervisión y Liquidación de Obras.*



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN

JULIACA

“Capital de la Integración Andina”
 “AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR la AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN N° 01 de la Obra **“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS JIRONES SAN AGUSTIN, HUANCANE, MANTARO, SAN MARTIN, PASAJE SANTA ROSA, Y VIAS CONEXAS DE LAS URBANIZACIONES SANTO ROSA Y VILLA HERMOSA DEL MISTI DE LA CIUDAD DE JULIACA, DEL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN – DEPARTAMENTO DE PUNO” I ETAPA JR. MAMA OCLLO**, conforme se describen en la siguiente:

AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA	
DESCRIPCIÓN	DÍAS SOLICITADOS
Por demora por casos fortuitos o de fuerza mayor (cambio de tuberías de agua y desagüe).	15
Por desabastecimiento de materiales	37
Por días feriados	05
Total Días	57

Eficacia de Ampliación de plazo aprobado	
Fecha de inicio de Ampliación de Plazo	20/08/2022
Fecha de término de ampliación de plazo	15/10/2022
	57 Días Calendario

Se aprueba la ampliación de plazo de ejecución, en conformidad a las recomendaciones y opiniones contenidas en los documentos presentados por las unidades orgánicas responsables, que han sido citados en la parte considerativa y que forman parte integrante de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO. – ENCARGAR, a la Gerencia de Infraestructura, Sub Gerencia de Obras Públicas y demás unidades orgánicas, para su cumplimiento bajo responsabilidad administrativa y funcional.

ARTÍCULO TERCERO – ENCARGAR, a la Gerencia de Secretaria General de la municipalidad, la publicación de la presente Resolución Gerencial en el *Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de San Román*.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SAN ROMÁN
 JULIACA

Dr. RICARDO W. ALVAREZ GONZALES
 GERENTE MUNICIPAL

CC:
 ALCALDÍA
 G. SECRETARÍA GENERAL
 G. ADMINISTRACIÓN
 G. INFRAESTRUCTURA
 S. GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS
 U. SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS
 RESIDENTE DE OBRA
 SUPERVISOR DE OBRA
 ARCHIVO

RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 457-2022-MPSR-1/GEMU
 FECHA : 19 DE AGOSTO DEL 2022
 REG. GEMU : 2022 - 2652
 IMPRESO : 10 EJEMPLARES