



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN

JULIACA

"Capital de la Integración Andina"

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 464-2022-MPSR-J/GEMU.

Juliaca, 22 de agosto, 2022.



VISTO. – Resolución de Gerencia Municipal N° 053-2022-MPSR-J/GEMU, Informe N° 037-2022-MPSR-J/GEIN/SGOP/MSTJCH/RO/WFCC, Informe N° 040-2022-MPSR-J/GEIN/SGOP/MSTJCH/RO/WFCC, Informe N° 028-2022-MPSR-J/GEMU/USLO/SO-PPB, Informe N° 1033-2022-MPSR-J/GEIN/SGOP/JECL, Carta N° 198-2022-MPSR-J/GEIN/HAP, Informe N° 725-2022-MPSR-J/GEMU/USLO/HCT, Dictamen Legal N° 1790-2022-MPSR-J/GAJ, y actuados;

CONSIDERANDO. –

Que, a mérito de lo estipulado en el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con los artículos I y II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y modificatoria, la Municipalidad Provincial de San Román, es el órgano de gobierno promotor del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines que goza de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, siendo el Alcalde su representante legal y máxima autoridad administrativa;

Que, de Conformidad con la Directiva N° 001-2021-MPSR-J/GEIN/SGOP, Directiva Para La Ejecución de Obras por Administración Directa aprobada por Resolución Gerencial N° 177-2021-MPSR-J/GEMU, teniendo por objetivo, Establecer normas y procedimientos de carácter técnico, que permita la ejecución de proyectos de inversión pública, ejecutados por la Municipalidad de San Román - Juliaca, con recursos públicos y bajo la modalidad de ejecución presupuestaria directa. Así mismo, hace referencia a la ampliación de plazo en su numeral 6.6: El residente de obra deberá generar la solicitud de ampliación de plazo inmediatamente de producida la causal que lo genere. (...) El expediente de solicitud de Ampliación de Plazo deberá contener el pronunciamiento favorable del supervisor de obra;

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 053-2022-MPSR-J/GEMU, se aprueba el **EXPEDIENTE TÉCNICO** denominado: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. JORGE CHÁVEZ (TRAMO JR. PIURA – JR. HIPÓLITO UNANUE), JR. 9 DE DICIEMBRE (TRAMO JR. JORGE CHÁVEZ – JR. MANUEL PRADO), JR. HIPOLITO UNANUE (TRAMO JR. JORGE CHAVEZ – JR. LORETO (TRAMO AV. LORETO JR. - JORGE CHAVEZ), JR. PROLONGACIÓN LORETO EN EL CERCADO DE LA CIUDAD DE JULIACA, CENTRO POBLADO DE JULIACA – DISTRITO DE JULIACA – PROVINCIA DE SAN ROMÁN – REGIÓN PUNO"**, Código Único de Inversión: N° 2362823, Monto de Inversión Total: S/. 1' 296,792.16, Plazo de ejecución: 120 días Calendario, Modalidad de Ejecución: Por administración directa;

Que, mediante Informe N° 037-2022-MPSR-J/GEIN/SGOP/MSTJCH/RO/WFCC, Informe N° 040-2022-MPSR-J/GEIN/SGOP/MSTJCH/RO/WFCC, el Residente de la Obra, solicita la ampliación de plazo por 42 días calendarios, con eficacia del 07/08/2022 al 17/09/2022 para la obra denominada: "Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal En El Jr. Jorge Chávez (Tramo Jr. Piura – Jr. Hipólito Unanue), Jr. 9 de Diciembre (Tramo Jr. Jorge Chávez – Jr. Manuel Prado), Jr. Hipolito Unanue (Tramo Jr. Jorge Chavez – Jr. Loreto (Tramo Av. Loreto Jr. - Jorge Chavez), Jr. Prolongación Loreto en el Cercado de La Ciudad de Juliaca, Centro Poblado de Juliaca – Distrito de Juliaca – Provincia de San Román – Región Puno", contando con opinión favorable del supervisor de la obra, la cual, se desprende ampliamente en el Informe N° 028-2022-MPSR-J/GEMU/USLO/SO-PPB;

Que, mediante Informe N° 1033-2022-MPSR-J/GEIN/SGOP/JECL, el Sub Gerente de Obras Públicas se pronuncia favorable a la solicitud de ampliación de plazo N° 02 de la obra: "Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal En El Jr. Jorge Chávez (Tramo Jr. Piura – Jr. Hipólito Unanue), Jr. 9 de Diciembre (Tramo Jr. Jorge Chávez – Jr. Manuel Prado), Jr. Hipolito Unanue (Tramo Jr. Jorge Chavez – Jr. Loreto (Tramo Av. Loreto Jr. - Jorge Chavez), Jr. Prolongación Loreto en el Cercado de La Ciudad de Juliaca, Centro Poblado de Juliaca – Distrito de Juliaca – Provincia de San Román – Región Puno", conforme el siguiente detalle:

AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 02		
DESCRIPCIÓN	DÍAS SOLICITADOS	
Por desabastecimiento sostenido de materiales y/o insumos u otras causas fortuitos o de fuerza mayor (fenómenos climatológicos, vicios ocultos, etc.), debidamente comprobados	39	Días calendario
Por paralizaciones aprobadas formalmente	03	Días calendario
Total días	42	Días calendario

EJECUCIÓN DEL PROYECTO		
DESCRIPCIÓN	FECHAS	PLAZOS
Plazo de ejecución Programado		120 Días calendario





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN

JULIACA

"Capital de la Integración Andina"

Fecha de inicio	09/03/2022			Resolución Gerencial N° 53-2022-MPSR-J/GEMU
Fecha de término según Exp. Técnico	06/07/2022			
Ampliación de plazo N° 01		31	Días calendario	Resolución Gerencial N° 310-2022-MPSR-J/GEMU
Fecha de inicio de Ampliación de Plazo	07/07/2022			
Fecha de término de ampliación de plazo	06/08/2022			
Ampliación de plazo N° 02		42	Días calendario	En trámite
Fecha de inicio de Ampliación de Plazo 02	07/08/2022			
Fecha de término de ampliación de plazo 02	17/09/2022			
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL		193	Días calendario	

Que, mediante Carta N° 198-2022-MPSR-J/GEIN/HAP, El Gerente de Infraestructura, emite su pronunciamiento favorablemente para la aprobación de la ampliación de plazo de ejecución N° 02 de la Obra: 'Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal En El Jr. Jorge Chávez (Tramo Jr. Piura - Jr. Hipólito Unanue), Jr. 9 de Diciembre (Tramo Jr. Jorge Chávez - Jr. Manuel Prado), Jr. Hipólito Unanue (Tramo Jr. Jorge Chavez - Jr. Loreto (Tramo Av. Loreto Jr. - Jorge Chavez), Jr. Prolongación Loreto en el Cercado de La Ciudad de Juliaca, Centro Poblado de Juliaca - Distrito de Juliaca - Provincia de San Román - Región Puno', con eficacia desde 07/08/2022 al 17/09/2022, así mismo, recomienda su aprobación bajo acto resolutivo;

Que, mediante Informe N° 725-2022-MPSR-J/GEMU/USLO/HCT, el Jefe de la Unidad de Supervisión y Liquidación de Obras, emite pronunciamiento favorable para la aprobación de ampliación de plazo N° 02 de ejecución de obra, por 42 días calendario de la obra denominada: 'Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal En El Jr. Jorge Chávez (Tramo Jr. Piura - Jr. Hipólito Unanue), Jr. 9 de Diciembre (Tramo Jr. Jorge Chávez - Jr. Manuel Prado), Jr. Hipólito Unanue (Tramo Jr. Jorge Chavez - Jr. Loreto (Tramo Av. Loreto Jr. - Jorge Chavez), Jr. Prolongación Loreto en el Cercado de La Ciudad de Juliaca, Centro Poblado de Juliaca - Distrito de Juliaca - Provincia de San Román - Región Puno', con eficacia desde 07/08/2022 al 17/09/2022, a la vez, recomienda proseguir con el trámite correspondiente y su aprobación mediante resolución;

Que, mediante Dictamen Legal N° 1790-2022-MPSR-J/GAJ, El Gerente de Asesoría Jurídica dictamina procedente la aprobación de la solicitud de Ampliación de Plazo de ejecución N° 02, por 42 días calendario, para la obra denominada: "Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal En El Jr. Jorge Chávez (Tramo Jr. Piura - Jr. Hipólito Unanue), Jr. 9 de Diciembre (Tramo Jr. Jorge Chávez - Jr. Manuel Prado), Jr. Hipólito Unanue (Tramo Jr. Jorge Chavez - Jr. Loreto (Tramo Av. Loreto Jr. - Jorge Chavez), Jr. Prolongación Loreto en el Cercado de La Ciudad de Juliaca, Centro Poblado de Juliaca - Distrito de Juliaca - Provincia de San Román - Región Puno", con eficacia desde el 07 de agosto del 2022 al 19 de septiembre del 2022;

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 y modificatoria, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en su Título Preliminar, Artículo IV, numeral 1.7 establece el "Principio de presunción de veracidad", el mismo que es concordante con el Artículo 49° de la misma norma, por lo que se presume que lo contenido en los informes, dictámenes y demás documentos del presente expediente administrativo, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman y que han sido verificados por sus emisores; asimismo, el Artículo 6°, numeral 6.2 del citado cuerpo normativo señala que, los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, constituyen motivación mediante la declaración de conformidad; debiendo presumirse la idoneidad los informes presentados, al haber sido objeto de revisión y validación por parte de los funcionarios emisores de los documentos sobre los que se sustenta la presente Resolución.

Los entes administrativos responsables antes referidos han evaluado los aspectos técnicos, presupuestales y normativos respecto el Expediente, objeto de pronunciamiento, habiendo emitido sendos documentos opinando por su viabilidad y procedencia, recomendando su aprobación, no encontrándose opinión desfavorable o contraria en la parte técnica, presupuestaria ni normativa; acreditándose su conformidad con los términos y el contenido de la directiva objeto de pronunciamiento; lo que conlleva a que Gerencia Municipal concluya que se debe proceder a la emisión del respectivo acto administrativo aprobatorio; siendo que el contenido de los informes y documentos precedentes, sobre los que se basa el presente acto resolutivo, son de responsabilidad de sus emisores; asimismo la presente resolución aprobatoria no constituye convalidatoria de actos realizados en inobservancia de las normas técnicas, jurídicas y/o presupuestales que le resulten aplicables, asimismo tampoco constituye autorización para su inobservancia;

Que, con lo expuesto y en uso de las facultades conferidas mediante Resolución de Alcaldía N° 069-2019-MPSR-J-A, concordante con la Resolución de Alcaldía N° 258-2021/MPSR-J/A, el Artículo 20°, inciso 20) de la Ley Orgánica de Municipalidades, y, visto y leído el contenido del considerando de la presente resolución, los funcionarios que emitieron su pronunciamiento, hacen suyo del contenido de la presente y,



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN JULIACA

"Capital de la Integración Andina"

en señal de conformidad otorgan el visto bueno correspondiente, *el Gerente de Asesoría Jurídica, Gerente de Infraestructura, Sub Gerente de Obras Públicas, Unidad de Supervisión y Liquidación de Obras,*

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR la AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION N° 02 de la Obra denominada: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. JORGE CHÁVEZ (TRAMO JR. PIURA – JR. HIPÓLITO UNANUE), JR. 9 DE DICIEMBRE (TRAMO JR. JORGE CHÁVEZ – JR. MANUEL PRADO), JR. HIPOLITO UNANUE (TRAMO JR. JORGE CHAVEZ – JR. LORETO (TRAMO AV. LORETO JR. - JORGE CHAVEZ), JR. PROLONGACIÓN LORETO EN EL CERCADO DE LA CIUDAD DE JULIACA, CENTRO POBLADO DE JULIACA – DISTRITO DE JULIACA – PROVINCIA DE SAN ROMÁN – REGIÓN PUNO", por 42 días calendarios, con eficacia desde el 07 de agosto del 2022 al 19 de setiembre del 2022; Se aprueba, en conformidad a las recomendaciones y opiniones contenidas en los documentos presentados por las unidades orgánicas responsables, que han sido citados en la parte considerativa y que forman parte integrante de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO. – ENCARGAR, a la Gerencia de Infraestructura, Sub gerencia de Obras Públicas y demás unidades orgánicas, para su cumplimiento bajo responsabilidad administrativa y funcional.

ARTÍCULO CUARTO – ENCARGAR, a la Gerencia de Secretaría General de la municipalidad, la publicación de la presente Resolución Gerencial en el *Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de San Román.*

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SAN ROMÁN
JULIACA

Dr. RICARDO W. ALVAREZ GONZALES
GERENTE MUNICIPAL

CC.
ALCALDÍA
G. SECRETARÍA GENERAL
G. ADMINISTRACIÓN
G. INFRAESTRUCTURA
S. GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS
J. SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS
RECEPTE DE OBRA
SUPERVISOR DE OBRA
ARCHIVO

RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 464-2022-MPSR-J/GEMU
FECHA : 22 DE AGOSTO, 2022
REG. GEMU : 2022 - 2703
IMPRESO : 10 EJEMPLARES

