



**GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI**  
**GERENCIA GENERAL REGIONAL**



*"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"*

**RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 479/2022-GRU-GGR**

Pucallpa, 28 OCT. 2022

**VISTO:** La CARTA N° 020-2022/OCE-RL, INFORMES N° 0507-2022-GRU-GRI-FVCR, INFORME N° 069-2022-GRU-GRI-SGO-AMFO, OFICIOS N° 5057, 5330-2022-GRU-GGR-GRI, INFORMES N° 6009, 6335-2022-GRU-GRI-SGO, INFORME N° 0611-2022-GRU-GRI-JABR, INFORMES N° 0526, 0552-2022-GRU-GGR-GRI-FVCR, INFORMES N° 045, 048-2022-GRU-GRI-RVVR/EE, OFICIO N° 48-2022-GRU-GGR-ORA/OC, INFORME N° 0059-2022-GRU-ORA-OEC-RDU, demás antecedentes, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, con fecha 09 de diciembre de 2021, el Gobierno Regional de Ucayali y la empresa ORION CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L, suscribieron el CONTRATO DE SERVICIOS N° 084-2021-GRU-ORA, para la contratación del SERVICIO DE UN CONSULTOR (PERSONA JURIDICA) PARA ELABORACION, TRAMITE Y OBTENCION DE LA RESOLUCIÓN DE APROBACION POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DEL PROGRAMA DE ADECUACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL (PAMA) DEL PIP: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EN EL KM. 31 C.B.F., ALTO MANANTAY, BAJO RIEGO SAN MARTIN DE MOJARAL Y SAN CRISTOBAL DE AGUA BLANCA, DISTRITO DE CAMPO VERDE - CORONEL PORTILLO - UCAYALI" CUI: 2141928, por la suma de Ciento Sesenta y Dos Mil Seiscientos y 00/100 Soles (S/ 162,600.00) exonerado de IGV, fijándose como plazo de ejecución contractual Cincuenta (50) días calendario;

Que, cabe indicar que el referido contrato se encuentra regulados por el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF (en adelante la Ley) y, su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias (en adelante el Reglamento);

Que, mediante CARTA N° 020-2022/OCE-RL, recibida con fecha 28 de septiembre de 2022, el Gerente General de la empresa ORION CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L, presentó a la Entidad la Liquidación del CONTRATO DE SERVICIOS N° 084-2021-GRU-ORA, con los montos que indica; respecto del cual mediante INFORMES N° 0507-2022-GRU-GRI-FVCR, de fecha 30 de septiembre de 2022, el Especialista en Liquidación de Obras, solicitó informe sobre penalidades e hitos de control;

Que, mediante INFORME N° 069-2022-GRU-GRI-SGO-AMFO, de fecha 04 de octubre de 2022, la Especialista en Impacto Ambiental previa revisión y evaluación concluyó indicando que el contratista no incurrió en penalidades, por lo que el primer, segundo y tercer entregable fueron cancelados en su oportunidad por parte de la Entidad;


Que, mediante OFICIO N° 5057-2022-GRU-GGR-GRI, de fecha 14 de octubre de 2022, la Gerencia Regional de Infraestructura en mérito al INFORME N° 6009-2022-GRU-GRI-SGO, de fecha 13 de octubre de 2022, emitido por la Sub Gerencia de Obras, el INFORME N° 0611-2022-GRU-GRI-JABR, de fecha 13 de octubre de 2022, emitido por el Planificador - GRI; el INFORME N° 0526-2022-GRU-GGR-GRI-FVCR, de fecha 13 de octubre de 2022, emitido por el Especialista en Liquidación de Obras y, el INFORME N° 045-2022-GRU-GRI-RVVR/EE, de fecha 11 de octubre de 2022, emitido por el Especialista en Estructuras solicitó la conciliación financiera del servicio de consultoría del CONTRATO DE SERVICIOS N° 084-2021-GRU-ORA; la misma que fue absuelta mediante OFICIO N° 48-2022-GRU-GGR-ORA/OC, de fecha 24 de octubre de 2022, emitido por la Directora de la Oficina de Contabilidad adjuntando el INFORME N° 0059-2022-GRU-ORA-OEC-RDU, de fecha 17 de octubre de 2022;

Que, en ese contexto y mediante INFORME N° 0552-2022-GRU-GGR-GRI-FVCR, de fecha 25 de octubre de 2022, el Especialista en Liquidación de Obras, remitió el INFORME N° 048-2022-GRU-GRI-RVVR/EE, de fecha 25 de octubre de 2022, emitido por el Especialista en Estructuras, que contiene la liquidación del CONTRATO DE SERVICIOS N° 084-2021-GRU-ORA, determinando lo siguiente:

Dirección: Jr. Raymondi N° 220 - Pucallpa - Ucayali - Perú - Telef. (061) 586120 / Av. Arequipa N° 810.  
Oficina 901 - Lima Telef. (01) 4246320 - <http://www.regionucayali.gob.pe/>

**"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"**





**GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI**  
**GERENCIA GENERAL REGIONAL**



*"Año del Fortalecimiento de la Gobernancia Nacional"*

SERVICIO : CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN CONSULTOR (PERSONA JURIDICA) PARA ELABORACION, TRAMITE Y OBTENCION DE LA RESOLUCION DE APROBACION POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DEL PROGRAMA DE ADECUACION Y MANEJO AMBIENTAL (PAMA) DEL PIP: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EN EL KM. 31 C.F.B. ALTO MANANTAY, BAJO RIEGO, SAN MARTIN DE MOJARAL Y SAN CRISTOBAL DE AGUA BLANCA, DSTRITO DE CAMPO VERDE - CORONEL PORTILLO - UCAYALI"

CONSULTOR : ORION CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L.


MONTO CONTRACTUAL : 162,600.00 EXCLUIDO IGV

A LIQUIDACION DE CONTRATO DE CONSULTORIA			
I	AUTORIZADO Y PAGADO DEL CONTRATO	EXONERADO DEL I.G.V.	AUTORIZADO PAGADO
1.1.0	AUTORIZADO		
1.1.1	CONTRATO PRINCIPAL		162,600.00
1.2.0	PAGADO		
1.2.1	CONTRATO PRINCIPAL		
	PRIMER ENTREGABLE		32,520.00
	SEGUNDO ENTREGABLE		65,040.00
	TERCER ENTREGABLE		65,040.00
	<b>SUMA PARCIAL</b>		<b>162,600.00</b>
SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR			0.00
II	ADELANTOS	EXONERADO DEL I.G.V.	
2.1.0	COMCEDIDO		
2.1.1	DIRECTO		0.00
2.2.0	AMORTIZADO		
2.2.1	DIRECTO		0.00
	<b>SUMA PARCIAL</b>		<b>0.00</b>
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD			0.00
III	PENALIDADES	EXONERADO DEL I.G.V.	
3.1.0	PENALIDAD POR MORA		
3.1.1	AUTORIZADO		
	Art. 162. Penal.xmora ejec. Pres. RLCE N° 30225, DS N°344-2018-EF		813.00
3.1.2	PAGADO		
	Art. 162. Penal. x mora ejec. Prest. RLCE N° 30225, DS N° 344-2018-EF		0.00
3.2.0	OTRAS PENALIDADES		
3.2.1	AUTORIZADO		0.00
3.2.2	PAGADO		0.00



Dirección: Jr. Raymondi N° 220 – Pucallpa – Ucayali – Perú – Telef. (061) 586120 / Av. Arequipa N° 810.  
 Oficina 901 – Lima Telef. (01) 4246320 - <http://www.regionucayali.gob.pe/>

**"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"**



**GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI**  
GERENCIA GENERAL REGIONAL



*"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"*

SUMA PARCIAL		813.00	0.00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD		813.00	
IV GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO O FONDO DE GARANTIA		EXONERADO DEL I.G.V.	
4.1.0	RETENIDO O CARTA FIANZA	0.00	
4.1.1	DEVUELTO		16260.00
SUMA PARCIAL		0.00	16,260.00
SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR		16,260.00	

**RÉSUMEN DE SALDO (EXPRESADO EN SOLES)**

ITEM	CONCEPTO	A FAVOR DE LA ENTIDAD S/.	A FAVOR DEL CONSULTOR S/.
I	AUTORIZADO Y PAGADO DEL CONTRATO	0.00	0.00
II	ADELANTOS	0.00	0.00
III	PENALIDADES	813.00	0.00
TOTAL		813.00	0.00
		SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	813.00
		SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR	0.00
		TOTAL NETO EXCLUIDO IGV	813.00
<b>SALDO NETO A FAVOR DE LA ENTIDAD</b>		<b>813.00</b>	
IV GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO O FONDO DE GARANTIA		EXONERADO DEL I.G.V.	
		16,260.00	

Que, cabe indicar que el INFORME N° 0552-2022-GRU-GGR-GRI-FVCR, de fecha 25 de octubre de 2022, el Especialista en Liquidación de Obras, remitió el INFORME N° 048-2022-GRU-GRI-RVVR/EE, de fecha 25 de octubre de 2022, emitido por el Especialista en Estructuras, fue asumido por la Sub Gerencia de Obras mediante INFORME N° 6335-2022-GRU-GRI-SGO, de fecha 25 de octubre de 2022 y, por la Gerencia Regional de Infraestructura mediante OFICIO N° 5330-2022-GRU-GGR-GRI, de fecha 27 de octubre de 2022;

Que, el Artículo 170° numeral 170.1) del Reglamento, en lo referido a la Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra, señala que "El contratista presenta a la Entidad la liquidación del contrato de consultoría de obra, dentro de los quince (15) días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última prestación o de haberse consentido la resolución del contrato. La Entidad se pronuncia respecto de dicha liquidación y notifica su pronunciamiento dentro de los treinta (30) días siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación presentada por el contratista", asimismo, el numeral 170.2 señala que "Si la Entidad observa la liquidación presentada por el contratista, este se pronuncia y notifica su pronunciamiento por escrito en el plazo de cinco (5) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tiene por consentida la liquidación con las observaciones formuladas por la Entidad"; normatividad que debe tener la debida observancia para el trámite de la presente liquidación;

Que, el presente acto resolutorio es emitido en función a los Principios de presunción de veracidad; de buena fe procedimental y de predictibilidad o de confianza legítima, previstos en el Artículo IV numerales 1.7) 1.8) y 1.15) del Título Preliminar del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único

Dirección: Jr. Raymondi N° 220 – Pucallpa – Ucayali – Perú - Telef. (061) 586120 / Av. Arequipa N° 810.  
Oficina 901 – Lima Telef. (01) 4246320 - <http://www.regionucayali.gob.pe/>

**"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"**





**GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI**  
**GERENCIA GENERAL REGIONAL**



*"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"*

Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, el cual es generado por los informes técnicos emitidos por el área usuaria que en este caso lo constituye la Gerencia Regional de Infraestructura;

Que, al amparo de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y, su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y sus modificatorias, las facultades conferidas en la Resolución Ejecutiva Regional N° 017-2022-GRU-GR, de fecha 14 de enero de 2022 y, las visaciones de la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Obras, Oficina Regional de Administración y, Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR** la liquidación del CONTRATO DE SERVICIOS N° 084-2021-GRU-ORA, para la contratación del SERVICIO DE UN CONSULTOR (PERSONA JURIDICA) PARA ELABORACION, TRAMITE Y OBTENCION DE LA RESOLUCIÓN DE APROBACION POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DEL PROGRAMA DE ADECUACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL (PAMA) DEL PIP: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EN EL KM. 31 C.B.F., ALTO MANANTAY, BAJO RIEGO SAN MARTIN DE MOJARAL Y SAN CRISTOBAL DE AGUA BLANCA, DISTRITO DE CAMPO VERDE – CORONEL PORTILLO – UCAYALI" CUI: 2141928, por la suma de Ciento Sesenta y Dos Mil Seiscientos y 00/100 Soles (S/ 162,600.00) exonerado de IGV, obtenido según cálculo:

SERVICIO	PAMA DEL PIP "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EN EL KM. 31 C.F.B. ALTO MANANTAY, BAJO RIEGO, SAN MARTIN DE MOJARAL Y SAN CRISTOBAL DE AGUA BLANCA, DISTRITO DE CAMPO VERDE - CORONEL PORTILLO - UCAYALI"							
CONSULTOR	ORION CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L.							
MONTO CONTRACTUAL	S/162,600.00							
<b>CONTROL DE PAGOS DEL CONTRATO DE SERVICIO N° 084-2021-GRU-ORA</b>								
N° ENTREGABLES	PAGOS REALIZADOS			C/P	FACTURA	R/S	FECHA	TOTAL PAGADOS
	MONTO	GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO 10%	NETO PAGADO					
PRIMER ENTRGABLE 14/12/2021	32,520.00	9,756.00	22,764.00	0883	E001-01	8755	21/01/2022	32,520.00
SEGUNDA ENTRGABLE 01/02/2022	65,040.00	6,504.00	58,536.00	04481	E001-02	1770	27/04/2022	55,284.00
				04482			27/04/2022	9,756.00
TERCERA ENTRGABLE 05/07/2022	65,040.00		65,040.00	09333	E001-03	5071	3/08/2022	58,536.00
				09334			3/08/2022	6,504.00
<b>TOTAL</b>	<b>162,600.00</b>	<b>16,260.00</b>	<b>146,340.00</b>					<b>162,600.00</b>

Dirección: Jr. Raymondi N° 220 – Pucallpa – Ucayali – Perú - Telef. (061) 586120 / Av. Arequipa N° 810. Oficina 901 – Lima Telef. (01) 4246320 - <http://www.regionucayali.gob.pe/>

**"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"**





**GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI**  
GERENCIA GENERAL REGIONAL



*"Libro del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"*

**ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR** a la Oficina Regional de Administración del Gobierno Regional de Ucayali, para que, una vez consentida la presente resolución, proceda a aplicar a la empresa ORION CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L, la penalidad ascendente a la suma de Ochoientos Trece y 00/100 Soles (S/ 813.00) conforme al cálculo que se detalla:

ENTREGABLES	FECHA, INICIO DE EJEC. ENTREGABLE	FECHA, TERM DE EJEC. ENTREGABLE	PLAZO ENTR.	PRES. CONSULT.	RETRAZO	OBSERVACION
PRIMER INFORME	INICIO: 10/12/2021	FIN: 14/12/2021	5.00	14/12/2021	0.00	OK
SEGUNDO INFORME	INICIO: 18/12/2021	FIN: 31/01/2022	45.00	1/02/2022	1.00	Un día de Retraso
TERCER INFORME	INICIO: 26/02/2022	FIN: .	.	5/07/2022	NC	OK

Debiéndose aclarar que la referida penalidad se ha generado en el Segundo Entregable y cuya fórmula para su aplicación es el siguiente:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Monto que hace según lo calculado a S/. 813.00 (Ochoientos Trece con 00/100 Soles), según el cuadro siguiente:

Penalidad por día	Días de Retraso	Penalidad Aplicable	Penalidad Aplicada
0.1MC/(F x Día)	1.00	0.1x162,600.00/(0.40x0.50)	813.00 soles

**ARTÍCULO TERCERO.- AUTORIZAR** a la Oficina Regional de Administración del Gobierno Regional de Ucayali, para que, una vez consentida la presente resolución, proceda a devolver a la empresa ORION CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L la Garantía de Fiel Cumplimiento ascendente a la suma Dieciséis Mil Doscientos Sesenta y 00/100 Soles (S/ 16,260.00) previa deducción de la penalidad ascendente a la suma de Ochoientos Trece y 00/100 Soles (S/ 813.00).

**ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFÍQUESE** oportunamente con el presente acto resolutivo y, el INFORME N° 048-2022-GRU-GRI-RVVR/EE, de fecha 25 de octubre de 2022, al Gerente General de la ORION CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L en su domicilio señalado en su contrato, o en su dirección electrónica, debidamente autorizada y, la Gerencia Regional de Infraestructura para los fines que correspondan.

**REGÍSTRESE y COMUNÍQUESE**

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

Mag. Adm. Tania Lozano Vargas  
GERENTE GENERAL REGIONAL

Dirección: Jr. Raymondi N° 220 – Pucallpa – Ucayali – Perú.- Telef. (061) 586120 / Av. Arequipa N° 810. Oficina 901 – Lima Telef. (01) 4246320 - <http://www.regionucayali.gob.pe/>

**"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"**

