

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS N° 209-2022-GAF-MDC

Coporaque, 20 de diciembre del 2022.

EL GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE – ESPINAR - CUSCO

VISTO;

Orden de Compra N° 2287-2022, Formulario Único de Trámite (FUT) N° 001294 de fecha 22 de noviembre del 2022, Informe N° 144-2022-LRBCH-MDC/GIDURYC del Ing. Luis Rodrigo Barrientos Choque, en su condición de Residente de la Obra de fecha 05 de diciembre del 2022, Informe N° 2042-2022-MDC/GIDURYC/OSCH del Gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano-Rural y Catastro de fecha 06 de diciembre del 2022, e Informe N° 2015-2022-OA-GAF-MDC del Jefe de la Oficina de Abastecimiento de fecha 16 de diciembre del 2022, sobre **RESOLUCIÓN PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA**; y,

CONSIDERANDO:

Que, la **Ley Orgánica de Municipalidades** – Ley N° 27972 ley Orgánica de Municipalidades, sobre **CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES LOCALES**, señala lo siguiente:

Artículo 34°, Las contrataciones y adquisiciones que realizan los gobiernos locales se sujetan a la ley de la materia, debiendo hacerlo en acto público y preferentemente con las empresas calificadas constituidas en su jurisdicción, y a falta de ellas con empresas de otras jurisdicciones. Los procesos de contratación y adquisición se rigen por los principios de moralidad, libre competencia, imparcialidad, eficiencia, transparencia, economía, vigencia tecnológica y trato justo e igualitario; tienen como finalidad garantizar que los gobiernos locales obtengan bienes, servicios y obras de la calidad requerida, en forma oportuna y a precios o costos adecuados.

Que, la Directiva N° 04-2020-MDC, denominado: **"LINEAMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍAS POR MONTOS IGUALES O MENORES A OCHO (08) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS"**, aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 64-2020-GM-MDC, establece lo siguiente:

5.4.3. Penalidades:

(...)

c) En caso de atraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones, objeto de la contratación, se aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad diaria = $0.10 \times \text{monto} / F \times \text{plazo en días}$

Donde F tiene los siguientes valores:

- Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes y servicios F=0.40.
- Para plazos mayores a sesenta (60) días, para bienes y servicios: F=0.25.

d) De establecerse la aplicación de otras penalidades distintas a la mencionada estas deben ser también objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la contratación. En cada caso, se deben describir los supuestos de aplicación, la forma de cálculo y el procedimiento de verificación del supuesto a penalizar, calculándose de forma independiente a la penalidad por mora.

(...).

5.4.4. Resolución de la Orden y/o Contrato y sus causales:

(...)

También puede resolverse de forma total o parcial la Orden de Compra o de Servicio y/o Contrato por mutuo acuerdo entre las partes, previa opinión del área usuaria.

5.4.5. Procedimiento de Resolución de la Orden y/o Contrato:

(...)

e) La resolución parcial solo involucra a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento, siempre que dicha parte sea independiente del resto de las obligaciones contractuales y que la resolución total del contrato pudiera afectar los intereses de la Municipalidad.

Que, con fecha 08 de agosto del 2022, la Municipalidad Distrital de Coporaque (Entidad) notifica la Orden de Servicio N° 2287 al proveedor IP MAQUINARIAS SAC, con RUC N° 20603016085, para la contratación del servicio de alquiler de camioneta 4x4 doble cabina, maquina seca, para el proyecto: "CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL ESTADIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE PUENTE CENTRAL, DISTRITO DE COPORAQUE-ESPINAR-CUSCO", por un monto ascendente a la suma de S/ 6,900.00 (Seis mil novecientos con 00/100 soles), y con un plazo de ejecución del servicio de cuarenta y seis (46) días trabajados, contados desde el día de la notificación de la mencionada orden de servicio;

Que, el Formulario Único de Trámite (FUT) N° 001294 de fecha 22 de noviembre del 2022, contiene la Carta N° 003-2022 por el cual el proveedor IP MAQUINARIAS SAC, solicita la Conformidad de la Orden de Servicio N° 2287-2022, la contratación del servicio de alquiler de camioneta 4x4 doble cabina, maquina seca, para el proyecto: "CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL ESTADIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE PUENTE CENTRAL, DISTRITO DE COPORAQUE-ESPINAR-CUSCO";

Que, mediante Informe N° 144-2022-LRBCH-MDC/GIDURYC de fecha 05 de diciembre del 2022, el Ing. Luis Rodrigo Barrientos Choque, en su condición de Residente de la Obra, otorga conformidad parcial de la Orden de Compra N° 2287-2022, para la contratación del servicio de alquiler de camioneta 4x4 doble cabina, maquina seca, para el proyecto: "CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL ESTADIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE PUENTE CENTRAL, DISTRITO DE COPORAQUE-ESPINAR-CUSCO", por un monto ascendente a la suma de S/ 6,150.00 (Seis mil ciento cincuenta con 00/100 soles), adjuntando para tal efecto, el Acta de Conformidad de fecha 23 de noviembre del 2022, en el cual se indica que el proveedor cumplió parcialmente con la ejecución del servicio, por lo que solicita la resolución parcial de dicha orden de servicio. Dicho Informe es ratificado por el Gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano-Rural y Catastro a través del Informe N° 2042-2022-MDC/GIDURYC/OSCH de fecha 06 de diciembre del 2022, quien reitera la resolución parcial de la Orden de Compra N° 2287-2022, solicitando además que se continúe con el trámite correspondiente;



Que, mediante Informe N° 2015-2022-OA-GAF-MDC de fecha 16 de diciembre del 2022, el Jefe de la Oficina de Abastecimiento señala que corresponde la Resolución Parcial de la Orden de Servicio N° 2287-2022, para la contratación del servicio de alquiler de camioneta 4x4 doble cabina, maquina seca, para el proyecto: "CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL ESTADIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE PUENTE CENTRAL, DISTRITO DE COPORAQUE-ESPINAR-CUSCO", por un monto de S/ 750.00 soles, y S/ 6,150.00 soles a efectos de pago, por la causal contemplada en el numeral 5.4.4, inciso d) de la Directiva N° 04-2020-MDC. Así mismo, solicita la aplicación de penalidad por retraso injustificado por parte del proveedor, según cuadro N° 01 del presente;

Cuadro N° 01			
CÁLCULO DE PENALIDADES			
DESCRIPCIÓN	OPERACIÓN	RESULTADO	Fecha de inicio programado: 08/08/2022 Fecha de culminación programada: 22/09/2022 Fecha de entrega del producto: 22/11/2022 Plazo Contractual: 46 días calendarios. Plazo ejecutado: 107 días calendarios. Días de retraso: 61 días. Supera el límite del 10%
MONTO APLICABLE		= S/ 6,150.00	
PENALIDAD MÁXIMA (10%)	10% x S/ 6,150.00	= S/ 615.00	
PENALIDAD DIARIA	0.10 x S/ 6,150.00 0.40 x 46 (días).	= S/ 33.42	
PENALIDAD RESULTANTE	= S/ 33.42 x 61 (días)	= S/ 2,038.62	
PENALIDAD APLICABLE	Al superar el 10%, resulta pertinente aplicar la penalidad máxima aplicable	= S/ 615.00	(Seiscientos quince con 00/100 soles)

Por tanto, estando a los argumentos expuestos, y en uso de las atribuciones delegadas mediante Resolución de Alcaldía N° 106-2020-MDC-E/C, de fecha 18 de junio del 2020.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR LA RESOLUCION PARCIAL de la Orden de Servicio N° 2287-2022, emitida a favor del proveedor IP MAQUINARIAS SAC, con RUC N° 20603016085, para la contratación del servicio de alquiler de camioneta 4x4 doble cabina, maquina seca, para el proyecto: "CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL ESTADIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE PUENTE CENTRAL, DISTRITO DE COPORAQUE-ESPINAR-CUSCO", por la causal de caso fortuito o fuerza mayor contemplada en el numeral 5.4.4., inciso d) de la Directiva N° 04-2020-MDC, denominada: "LINEAMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍAS POR MONTOS IGUALES O MENORES A OCHO (08) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS", reduciéndose el monto de la prestación a la suma de S/ 6,150.00 (Seis mil ciento cincuenta con 00/100 soles).

ARTÍCULO SEGUNDO. - APLICAR LA PENALIDAD MAXIMA POR MORA, al proveedor IP MAQUINARIAS SAC, con RUC N° 20603016085, por un monto ascendente a la suma de S/ 615.00 (Seiscientos quince con 00/100 soles), por haber presentado un retraso de sesenta y uno (61) días en el cumplimiento del plazo de ejecución de la Orden de Servicio N° 2287-2022, según los detalles del Cuadro N° 01 de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO. – DISPONER, que la Oficina de Abastecimiento efectúe la comunicación sobre la resolución parcial y aplicación de penalidad por mora al proveedor IP MAQUINARIAS SAC, con RUC N° 20603016085.

ARTÍCULO CUARTO. –NOTIFICAR, el tenor de la presente Resolución a la Oficina de Abastecimiento (con el expediente principal), Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano-Rural y Catastro, Oficina de Tesorería y Rentas, Oficina de Contabilidad y Finanzas para su conocimiento, cumplimiento y acciones que corresponda, y a la Oficina de Tecnologías de la Información disponer efectúe la publicación en el Portal de Transparencia de la institución.



REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL COPORAQUE
C.P.C. Jesús Quiroga Condori
GERENTE DE ADM. Y FINANZAS

c.c.

1. G.D.U.R.Y.C.
2. O. Abastecimiento
3. O. Contabilidad
4. O.T.I.
5. Archivo