



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

Provías  
Descentralizado

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

## REPÚBLICA DEL PERÚ

### MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

#### PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO

#### PROVÍAS DESCENTRALIZADO

CONTRATO N° 021 -2022-MTC/21

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 061-2021-MTC/21

#### PRIMERA CONVOCATORIA

**CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: PAQUETE 2 INSTALACION  
DEL PUENTE MODULAR DE SAHUAYACO Y ESMERALDA EN EL  
DEPARTAMENTO DE CUSCO**

**"EJECUCIÓN DE LA OBRA 2: MONTAJE INSTALACION Y CONSTRUCCION DE  
OBRAS CIVILES DEL PUENTE MODULAR ESMERALDA UBICADO EN EL  
DISTRITO DE VILCABAMBA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN  
DEPARTAMENTO DE CUSCO**

**CONTRATISTA: CONSORCIO JHER (JHER CONSTRUCTORA S.A.C –  
CONCRETTA S.A.C)**

**LIMA- PERÚ**

**2022**

*Revisado Conforme*  
*MARIA LUISA BALBIN CASTRO*  
*07/03/2022*  
*DNI N° 71209873*  
*Balbin*



Jr. Camaná 678 – Lima – Perú  
Pisos 2, 5, 7 al 12  
Central telefónica. (511) 514-5300  
[www.pvd.gob.pe](http://www.pvd.gob.pe)



**Siempre  
con el pueblo**

CONSORCIO JHER

*Balbin*  
MARIA LUISA BALBIN CASTRO  
Representante Común  
DNI: 71209873





PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y ComunicacionesVice ministerio  
de TransportesProviás  
Descentralizado

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

**CONTRATO N° 021 -2022-MTC/21**

Conste por el presente documento, la **"CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 2: MONTAJE INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES DEL PUENTE MODULAR ESMERALDA, UBICADO EN EL DISTRITO DE VILCABAMBA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE CUSCO"**, que celebra de una parte:

1. **PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO – PROVIAS DESCENTRALIZADO**, con RUC N° 20380419247, con domicilio legal en Jr. Camaná N° 678, Piso 2, 5, 7 al 12, distrito, provincia y departamento de Lima, representada por el Jefe de Administración (e), **LIC. MG. CESAR GUSTAVO ALCALA RODRIGUEZ**, identificado con D.N.I. N° 10369567, encargado mediante Resolución Directoral N° 0057-2022-MTC/21 de fecha 25 de febrero de 2022; y, debidamente facultada mediante Resolución Directoral N° 320-2021-MTC/21, en adelante **LA ENTIDAD**; y, de otra parte,
2. **CONSORCIO JHER** se encuentra debidamente representado por la Sra. **MARÍA LUISA BALBIN CASTRO** identificada con D.N.I. N° 71209873, según facultades contenidas en el Contrato de Consorcio; con domicilio legal en Jr. Koch N° 1 Urb. Oxapampa (Centro Oxapampa), distrito de Oxapampa, provincia de Oxapampa, departamento de Pasco; los consorciados convienen que se llevará contabilidad independiente, por lo que, se precisa que el Consorcio cuenta con el R.U.C. N° 20606900733, en adelante **EL CONTRATISTA**, integrado por:
  - a) **CONCRETTA S.A.C.** (98% de participación), con RUC N° 20511631760, se encuentra representado por su Gerente General, la Sra. MARIA LUISA BALBIN CASTRO, identificada con D.N.I. N° 71209873 y poderes inscritos en la Partida Electrónica N° 11793502, Asiento N° B0007, de la Oficina Registral de Lima, de la Zona Registral N° IX – Sede Lima y su Apoderado, el SERAFIN HUARANGA OBED identificado con D.N.I. N° 47015431 y poderes inscritos en la Partida Electrónica N° 11793502, Asiento N° B0007, de la Oficina Registral de Lima, de la Zona Registral N° IX – Sede Lima.
  - b) **JHER CONSTRUCTORA S.A.C.** (02% de participación), con RUC N° 20555673958, representado por su Gerente General, la Sra. MARGARETH ALCIRA ROJAS SOTO, identificada con D.N.I. N° 46894176 y poderes inscritos en la Partida Electrónica N° 13136013, Asiento N° C00002, de la Oficina Registral de Lima, de la Zona Registral N° IX – Sede Lima.

**CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES**

Con fecha 03 de febrero de 2022, el comité de selección adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 061-2021-MTC/21 - Primera Convocatoria**, para la contratación de la ejecución de la obra 2: **MONTAJE INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES DEL PUENTE MODULAR ESMERALDA, UBICADO EN EL DISTRITO DE VILCABAMBA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE CUSCO**, a favor del **CONSORCIO JHER**, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

Jr. Camaná 678 – Lima – Perú  
Pisos 2, 5, 7 al 12  
Central telefónica. (511) 514-5300  
www.pvd.gob.pe



**Siempre  
con el pueblo**

CONSORCIO JHER

MARIA LUISA BALBIN CASTRO  
Representante Común  
DNI: 71209873





PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

Proviás  
Descentralizado

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

## CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratación de la **EJECUCIÓN DE LA OBRA 2: "MONTAJE INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES DEL PUENTE MODULAR ESMERALDA, UBICADO EN EL DISTRITO DE VILCABAMBA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEPARTAMENTO DE CUSCO"**.

## CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a **S/ 523, 561.13 (Quinientos veintitrés mil quinientos sesenta y uno con 13/100 Soles)**, el cual no incluye el Impuesto General a las Ventas (IGV)<sup>1</sup>.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

## CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en soles, en periodos de valorización mensuales, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

## CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de cuarenta y cinco (45) días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento.

El plazo se iniciará desde el día siguiente que se cumplan las siguientes condiciones:

- Que LA ENTIDAD notifique al CONTRATISTA quién es el inspector o el supervisor, según corresponda.

<sup>1</sup> Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía.

Jr. Camaná 678 – Lima – Perú

Pisos 2, 5, 7 al 12

Central telefónica. (511) 514-5300

www.pvd.gob.pe



**Siempre  
con el pueblo**



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

Provincias  
Descentralizado

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

- b) Que LA ENTIDAD haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, según corresponda.
- c) Que LA ENTIDAD haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este haya sido modificado con ocasión de la absolución de consultas y observaciones.
- d) Que LA ENTIDAD haya otorgado al CONTRATISTA el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad establecidas en el artículo 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Las condiciones a que se refieren los literales precedentes, deben ser cumplidas dentro de los quince (15) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. En caso, que EL CONTRATISTA no haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones.

LA ENTIDAD puede acordar con EL CONTRATISTA diferir la fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra en los siguientes supuestos:

- ✓ Cuando la estacionalidad climática no permita el inicio de la ejecución de la obra, hasta la culminación de dicho evento;
- ✓ En caso LA ENTIDAD se encuentre imposibilitada de cumplir con las condiciones previstas en los literales a) o b) del párrafo precedente, hasta el cumplimiento de las mismas.

En los supuestos previstos en el párrafo anterior del numeral 176.8 del artículo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y se suspende el trámite de la solicitud y entrega del adelanto directo, debiendo reiniciarse quince (15) días antes de la nueva fecha de inicio del plazo de ejecución.

En los supuestos previstos en el párrafo anterior, las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del expediente de contratación, debiéndose suscribir la adenda correspondiente.

#### CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

#### CLÁUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por el concepto, monto y vigencias siguientes:

- **De fiel cumplimiento del contrato:** S/ 52, 356.12 (Cincuenta y dos mil trescientos cincuenta y seis con 12/100 Soles), a través de la Carta Fianza N° 7102210100284-000 emitida por MAPFRE PERÚ, monto que equivale al 10% del monto contractual,

Jr. Camaná 678 – Lima – Perú  
Pisos 2, 5, 7 al 12  
Central telefónica: (511) 514-5300  
www.pvd.gob.pe



**Siempre  
con el pueblo**

CONSORCIO JHER

MARIA LAIZA BALBIN CASTRO  
Representante Común  
DNI: 71209873





PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

Proviás  
Descentralizado

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

### **CLÁUSULA OCTAVA: ADELANTO DIRECTO**

LA ENTIDAD, a solicitud de EL CONTRATISTA otorgará un (1) adelanto directo por el diez por ciento (10%) del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelanto mediante CARTA FIANZA o POLIZA CAUCIÓN y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (07) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud de EL CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

### **CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA OBRA**

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

### **CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA**

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

### **CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA**

Según lo indicado en las páginas N° 415 al 451 del Expediente Técnico de Obra del Puente Modular ESMERALDA.

### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS**

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (7) años, contados a partir de la recepción de la obra, de conformidad con lo establecido en el sub numeral 32.1 del numeral 32 del Requerimiento Técnico Mínimo.

### **CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PENALIDADES**

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

Jr. Camaná 678 – Lima – Perú  
Pisos 2, 5, 7 al 12  
Central telefónica. (511) 514-5300  
www.pvd.gob.pe



**Siempre**  
con el pueblo



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y ComunicacionesViceministerio  
de TransportesProvincias  
Descentralizadas"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

**F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;****F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.**


El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

| Otras Penalidades |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                             |                                                                     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Nº                | Supuesto de aplicación de penalidad                                                                                                                                                                                                                                                                | Forma de cálculo                                                                                                                                            | Procedimiento                                                       |
| 1                 | Cuando el personal del plantel profesional clave permanece menos de sesenta (60) días calendario o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días calendario, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento. | 1 UIT por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto.                                                                                   | Según informe del Supervisor o Inspector de obra según corresponda. |
| 2                 | En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido.                                                                                                                                                                   | 0.5 UIT por cada día de ausencia del personal en obra.                                                                                                      | Según informe del Supervisor o Inspector de obra según corresponda. |
| 3                 | Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al Inspector o Supervisor de la obra según corresponda, impidiéndole anotar las ocurrencias.                                                                                                                             | Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento.                                                          | Según informe del Supervisor o Inspector de obra según corresponda. |
| 4                 | Todo cambio del personal profesional ofertado será penalizado, a excepción de los casos de cambio por fuerza mayor o casos fortuitos debidamente sustentados.                                                                                                                                      | 0.5 UIT por cada cambio de profesional.                                                                                                                     | Según informe del Supervisor o Inspector de obra según corresponda. |
| 5                 | <b>INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL</b><br>Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con dotar a su personal de los Equipos de Protección Personal, así como de la Indumentaria correspondiente.                                                                                            | 0.05 UIT por cada persona y día que se detecte la falta.                                                                                                    | Según informe del Supervisor o Inspector de obra según corresponda. |
| 6                 | <b>RESIDENTE DE OBRA Y/O PERSONAL PERMANENTE</b><br>Cuando el Ingeniero Residente y/o personal permanente no se encuentra en obra                                                                                                                                                                  | 0.1 UIT por cada persona y día que se detecte la falta.                                                                                                     | Según informe del Supervisor o Inspector de obra según corresponda. |
| 7                 | <b>IMPACTO AMBIENTAL</b><br>- No cumple con implementar las medidas de mitigación ambiental indicados en el FITSA.<br><br>- De ser PVD, sujeto de sanción administrativa por parte de la autoridad ambiental por incumplimiento de EL CONTRATISTA en la obra, este asume toda la sanción.          | 0.3 UIT<br>- Por cada día de atraso en la implementación del FITSA.<br><br>Por cada sanción impuesta, el Contratista asumen el 100% de la sanción impuesta. | Según informe del Supervisor o Inspector de obra según corresponda. |
| 8                 | Cuando se verifique el incumplimiento y/o trasgresión                                                                                                                                                                                                                                              | Se aplicará una penalidad                                                                                                                                   | Según informe del                                                   |
|                   | del Plan De Vigilancia, Prevención y control de COVID-19 en el Trabajo, durante el plazo de la ejecución de la obra.                                                                                                                                                                               | de 0.10 UIT vigente a la fecha por cada ocurrencia.                                                                                                         | Supervisor o Inspector de obra según corresponda.                   |

CONSORCIO JHER

MARIA LUISA BALBIN CASTRO  
Representante Común  
DNI: 71209873



70



Jr. Camaná 678 – Lima – Perú  
Pisos 2, 5, 7 al 12  
Central telefónica. (511) 514-5300  
www.pvd.gob.pe



**Siempre**  
con el pueblo



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

Provincias  
Descentralizado

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

#### **CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO**

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, **LA ENTIDAD** procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### **CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES**

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

#### **CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: ANTICORRUPCIÓN**

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Jr. Camaná 678 – Lima – Perú  
Pisos 2, 5, 7 al 12  
Central telefónica. (511) 514-5300  
www.pvd.gob.pe



**Siempre  
con el pueblo**

CONSORCIO JHEA

MARIA LUISA BALBIN CASTRO  
Representante Común  
DNI: 71209873



Handwritten signature





## **CLÁUSULA DÉCIMO SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO**

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

## **CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

El arbitraje será institucional y resuelto por Tribunal Arbitral, conformada por tres árbitros, de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El lugar del arbitraje será: La ciudad de Lima, Perú.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

## **CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA**

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

## **CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

**DOMICILIO DE LA ENTIDAD:** Jr. Camaná N° 678 - Pisos 2, 5, 7 al 12, Lima.

**DOMICILIO DEL CONTRATISTA:** Jr. Koch N° 1 Urb. Oxapampa (Centro Oxapampa), distrito de Oxapampa, provincia de Oxapampa, departamento de Pasco.

**CORREO DEL CONTRATISTA:** [consorciojher20@gmail.com](mailto:consorciojher20@gmail.com);

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.



Jr. Camaná 678 – Lima – Perú  
Pisos 2, 5, 7 al 12  
Central telefónica. (511) 514-5300  
[www.pvd.gob.pe](http://www.pvd.gob.pe)



**Siempre  
con el pueblo**

CONSORCIO JHER

MARIA LUISA BALBIN CASTRO  
Representante Común  
DNI: 71209873



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

Proviás  
Descentralizado

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por triplicado en señal de conformidad en la ciudad de Lima, al 07 MAR. 2022

  
**LA ENTIDAD**  
Mg. Lic. CESAR GUSTAVO ALCALA RODRIGUEZ  
Jefe de la Oficina de Administración (e)  
PROVIAS DESCENTRALIZADO

CONSORCIO JHER  
  
MARIA LUISA BALBIN CASTRO  
Representante Común  
DNI: 71209873

**EL CONTRATISTA**







Certificación de Crédito Presupuestario N° 211-2022.  
Exp. N° E012206818/E012205684

Jr. Camaná 678 – Lima – Perú  
Pisos 2, 5, 7 al 12  
Central telefónica. (511) 514-5300  
[www.pvd.gob.pe](http://www.pvd.gob.pe)



**Siempre  
con el pueblo**