ESTADO DE LA CARTERA DE LOS QUINCE (15) PROYECTOS DE INVERSION DEL INABIF PROGRAMADOS A EJECUTARSE EN EL 2012 (AL 31 DE DICIEMBRE 2012)

NOMBRE DEL	OBJETIVO DEL			UBICACIÓN		BENEFICIA	FECHA DE				COSTO POR	EJECUTADO ANTES	PIA 2012	Con adicional		NUEVO COSTO X		OTORGAMIENTO MONTO ADJUDICADO				AVANCE	
PROYECTO DE INVERSIÓN	PROYECTO	CÓDIGO SNIP	DISTRITO	D PROVINCIA	DPTO	RIOS	DECLARATORIA DE VIABILIDAD	COMPONENTES	UNIDAD	CANTIDAD	COMPONENTE S/.	DEL 2012	S/.	unidades	Adicional S/.	COMPONENTE S/.	PIM 2012 S/.	BUENA PRO	s/.	Devengado	FÍSICO %	Porcentaje financiero %	OBSERVACIONES
Mejora de los	e los Mejorar la calidad de							Infraestructura 21/07/11	m²	1459	1.326.455	1.326.455	0			0							
Servicios del Hogar "Andrés Avelino	los servicios que brinda el Hogar Andrés	77813	El Tambo	Huancayo	Junín	75	28/06/2008	inaugurado. Equipamiento	varios	1	266.934		0			76.598	_			76.598	3		Al 28 de Diciembre el componente de capacitación financieramente se
Cáceres"	A. Cáceres.							Capacitación	personas	25	14.350	0	0			18.600	1			18.600	0,00%		encuentra en devengado, se tiene previsto ejecutar en enero.
•			COSTO TOTA	L DEL PROYECTO	o s/.			•			1.607.739		0			95.198	95.198			95.198	80%	100%	
Mejora de los	Mejorar la calidad de							Infraestructura	m²	1619	1.771.545		0			1.693.118				2.155.898	100%		Al 28 de Diciembre la obra está concluida, se está levantando el acta de Recepción de Obra. Parte de los equipos ya se encuentran en
Servicios del Hogar	los servicios que otorga el Hogar Señor de Luren.	79954	Ica	Ica	lca	108	29/12/2009	Equipamiento	varios	1	487.780		0			462.780	1			0			obra a excepción del minibuss que posiblemente se entregue en enero y el
								Capacitación	personas	25	14.270		0			18.600	1			18.600	0,00%		financieramente de capacitación financieramente se encuentra en devengado, se tiene previsto ejecutar en
			COSTO TOTA	L DEL PROYECTO	o s/.						2.273.595		0			2.174.498	2.174.498		191.129	2.174.498	99%	100,00%	enero.
Establecimiento de un Hogar para	Otorgar servicios de							Construcción	m²	7916	5.086.569		5.086.569			3.559.828				2.661.526	31,81%	74,8%	Al 28 de diciembre el componente infraestructura se encuentra en:
niñas y niños de 0 a 3 años en situación	protección integral a niñas y niños en	146729	San Miguel	Lima	Lima	104	22/02/2011	Equipamiento	varios	1	252.101		252.101			252.101	3.768.368	21/05/12		60.133		capacitación financierame encuentra en devengado, s previsto ejecutar en encuentra en devengado de la concluida, se está levantando Recepción de Obra. Parte de los equipos ya se encuento de capacita financieramente se encuent devengado, se tiene previsto e enero. 100% 100,00% Al 28 de diciembre el compinfraestructura se encuent colocación de zapatas, columni loza, salidas de luz en los mócomedor, administración, Cuna rehabilitación y vestidoro componente de capacita financieramente se encuent devengado, se tiene previsto e enero. Al 28 de diciembre conforme i valorización, el avance físico o un avance del 70% en cimiento en sobrecimientos, armado de 70%, columnas de concreto a 80%. El componente de capa financieramente se encuent devengado, se piensa ejec actividad en enero. 28% 93,4% Al 28 de diciembre según infivalorización se han concluido to cimentación, avanzado trata remodelación de muros, au cocina, talleres. Los trabajos se afectados por el incrementilluvias. El componente de capa financieramente se encuent devengado, se tiene previsto e enero. 4 al 28 de diciembre según infivalorización se han concluido to cimentación, avanzado trata remodelación de muros, au cocina, talleres. Los trabajos se afectados por el incrementilluvias. El componente de capa financieramente se encuent devengado, se tiene previsto e enero. 50% 58,5% Al 28 de diciembre según infivalorización se han realizado to cimentación, sobrecimiento, e carro, vigas, lozas, muros de atravigas, slozas, muros	loza, salidas de luz en los módulos de: comedor, administración, Cuna, y área de
de abandono en el distrito San Miguel.	estado de abandono							Capacitación	personas	25	15.500		15.500			20.500				15.500	0,00%	75,6%	rehabilitación y vestidores. El componente de capacitación financieramente se encuentra en devengado, se tiene previsto ejecutar en
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 5.354.170 5.354.170 3.832.4											3.832.429	3.768.368		3.862.789	2.737.159							
	Martana la coltida del							Remodelación y ampliación	m²	1582	1.400.238		1.400.238			959.688				887.961	21,88%	92,5%	2,5% Al 28 de diciembre conforme informe de valorización, el avance físico comprende
Mejoramiento y Ampliación de los servicios del Hogar	Mejorar la calidad de los servicios que otorga el Hogar san	76062	Lima	Lima	Lima	75	17/02/2011	Equipamiento	varios	1	541.407		541.407			439.355	1.101.628	15/11/12		50.295	0,00%	11,4%	un avance del 70% en cimientos, del 30% en sobrecimientos, armado de zapatas al
San Francisco Asis	Francisco de Asis							Capacitación	personas	25	26.600		26.600			20.000				21.065	0,00%	100,0%	70%, columnas de concreto armado al 80%. El componente de capacitación financieramente se encuentra en devengado, se piensa ejecutar la
COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/.											1.968.245		1.968.245			1.419.043	1.101.628			959.321			
Majoramionto y	del Hogar Padre Angel		Punchana				23/02/2011	Infraestructura	m²	4477	4.744.452		4.744.452			2.821.137			2.633.728	2.633.728	38,28%	93,4%	Al 28 de diciembre según informe de valorización se han concluido trabajos de
Mejoramiento y Ampliación de los servicios del Hogar Padre Angel		147971		Maynas	Loreto	150		Equipamiento	varios personas 2	493.480		493.480			373.341	3.266.001	20/06/12		122.845		32,9%	cimentación, avanzado trabajos de remodelación de muros, auditorio, cocina, talleres. Los trabajos se han visto	
Rodriguez-Iquitos	Houngact							Capacitación		25	34.800		34.800			30.000				29.700	0,00%	99,0%	lluvias. El componente de capacitación financieramente se encuentra en
			costo тота	L DEL PROYECTO	o s/.						5.272.732		5.272.732			3.224.478	3.266.001		3.833.442	2.786.273			devengado, se tiene previsto ejecutar en enero.
Mejoramiento de	Mejorar la calidad de							Infraestructura	m²	327	237.588		237.588			470.180		08/05/12	35.000	275.080	62,50%	58,5%	Al 29 do diciembro cogún informo do
	los servicios del Hogar San Vicente Paul-	145144	Chiclayo	Chiclayo	Lambayeq ue	46	22/02/2011	Equipamiento	varios	1	126.210		38.417			0	470.180		243.380	34.073		88,7%	valorización se han realizado trabajos de cimentación, sobrecimiento, encofrado y
Paul"-Chiclayo	Chiclayo							Capacitación	personas	25	23.995		23.995			0			33.393	24.355	0,00%	100,0%	acero, vigas, lozas, muros de ladrillo, tarrajeo, salidas de agua y desagüe, salidas de centro y tomacorrientes
			COSTO TOTA	L DEL PROYECT	o s/.						387.793		300.000			470.180	470.180			333.508			salads de centro y torrideornentes.
Mejoramiento de	Mejorar la calidad de						22/02/2011	Infraestructura	m²	248	478.840		478.840			513.019			14.400	476.850	100,00%	99,6%	6
los servicios del CAR "San Pedrito" - Chimbote	los servicios del Hogar "San Pedrito"-Nuevo Chimbote	145470	Nuevo Chimbote	Santa	Ancash	75		Equipamiento	varios	1	290.867		131.795			88.616	843.840	15/05/12	326.173	54.265		41,2%	Al 28 de diciembre ya se encuentra en proceso de conformación del comité de
								Capacitación	personas	25	25.650		25.650			18.467				24.730	0,00%	100,0%	recepción de obra.
Т		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	COSTO TOTA	L DEL PROYECTO	o s/.		ı	1			795.357		636.285			620.102	843.840			555.845			
DE LOS SERVICIOS	MEJORAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE						03/09/2012	Costo directo			183.642,12												Al 38 daditioning
COCINA DEL CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL	LAVANDERIA Y COCIN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL HOGAR	230489	ATE	0	LIMA	1091		Equipamiento	varios	1	180.692,12						183.676						Al 28 de diciembre, se espera la presentación de propuestas el día 10 de enero, para el proceso de selección correspondiente a la adquisición de layadoras y secadoras. El 18 de diciembre
HOGAR ALDEA INFANTIL SAN RICARDO.	ALDEA INFANTIL SAN RICARDO, EN EL DISTRITO DE ATE.							Capacitación	personas	1	2.950,00												lavadoras y secadoras. El 18 de diciembre se declaró la buena pro de los equipos de cocina; se encuentran pendientes de segunda convocatoria la adquisición de Hornos industriales, amasadoras,
								Costo Indirecto	varios	1	7.500,00									856	0,00%		sobadoras y cortadora divisora.

ESTADO DE LA CARTERA DE LOS QUINCE (15) PROYECTOS DE INVERSION DEL INABIF PROGRAMADOS A EJECUTARSE EN EL 2012 (AL 31 DE DICIEMBRE 2012)

NOMBRE DEL PROYECTO DE	OBJETIVO DEL	CÓDIGO SNIP				BENEFICIA	FECHA DE DECLARATORIA DE	COMPONENTES	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO POR	EJECUTADO ANTES		Con adicional	Adicional S/.	NUEVO COSTO X COMPONENTE	PIM 2012 S/.			Devengado		AVANCE	OBSERVACIONES
INVERSIÓN	PROYECTO	CODIGO SNIP	DISTRITO	PROVINCIA	PROVINCIA DPTO RIOS	RIOS	VIABILIDAD	COMPONENTES	UNIDAD	CANTIDAD	COMPONENTE S/.	DEL 2012	s/.	unidades	Adicional S/.	S/.	PIWI 2012 S/.	BUENA PRO	s/.	Devengado	FÍSICO %	Porcentaje financiero %	OBSERVACIONES
			COSTO TOTAL	DEL PROYECTO	0 s/.						191.142,12		0				183.676			856			
	MEJORAR EL ACCESO DE LOS SERVICIO DE LAVANDERIA, COCINA							Costo directo			250.038,19												Al 28 de diciembre, se espera la presentación de propuestas el día 10 de
DE LOS SERVICIOS DE LAVANDERIA,							03/09/2012	Equipamiento var	varios	1	247.088,19												
	Y TERAPIA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL HOGAR	230339	SAN MIGUEL	LIMA	LIMA	1564											389.558						enero, para el proceso de selecc correspondiente a la adquisición lavadoras y secadoras. El 18 de dicie
RESIDENCIAL N HOGAR VIRGEN DEL CARMEN.	VIRGEN DEL CARMEN, EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL.							Capacitación	personas	1	2.950,00												se declaró la buena pro de los equip terapia y equipos de cocina; se encuentran pendientes de segun
																							convocatoria la adquisición de Hor industriales, amasadoras, sobador
								Costo Indirecto	varios	1	7.500,00									40.600	0,00%		cortadora divisora.
			COSTO TOTAL	DEL PROYECTO	o s/.						257.538,19		0				389.558			40.600			
MEJORAMIENTO	MEJORAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE						03/09/2012	Costo directo			230.144,00												
DE LAVANDERA, COCINA Y TERAPIA	A Y TERAPIA DEL CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL HOGAR MATILDE PÉREZ	220467	CANIMICUE			1245		Equipamiento	varios	1	227.194,00						230.721						Al 28 de diciembre, se espera l presentación de propuestas el día : enero, para el proceso de selecc
DEL CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL		230467	SAN MIGUEL	LIMA	LIMA	1245																	correspondiente a la adquisición lavadoras y secadoras. El 18 de dicie se declaró la buena pro de los equip
HOGAR MATILDE PEREZ PALACIO	DISTRITO DE SAN MIGUEL.			Capacitación personas 1 2.950,00							terapia y equipos de cocina; se encuentran pendientes de segun convocatoria la adquisición de Hor												
								Costo Indirecto	varios	1	7.500,00							1.5	1.925	0,00%		industriales, amasadoras, sobadoras y cortadora divisora.	
			COSTO TOTAL	DEL PROYECTO	0 s/.						237.644,00		0				230.721			1.925	·		
								Costo directo			140.060,57												
DE LOS SERVICIOS	LAVANDERIA Y COCINA DEL CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL HOGAR REINA DE LA PAZ -						03/09/2012	Equipamiento	varios	1	137.110,57												
COCINA DEL CENTRO DE		230508	ATE	LIMA	LIMA	534											129.408						Al 28 de diciembre, se espera l presentación de propuestas el día : enero, para el proceso de selecc
RESIDENCIAL HOGAR REINA POR								Capacitación	personas	1	2.950,00												correspondiente a la adquisición lavadoras y secadoras. El 18 de dicie se declaró la buena pro de los equip
LA PAZ -SANTA RITA DE CASIA																							cocina; se encuentran pendientes segunda convocatoria la adquisició Hornos industriales, amasadora:
								Costo Indirecto	varios	1	7.500,00									3.519	0,00%		sobadoras y cortadora divisora.
			COSTO TOTAL	DEL PROYECTO	o s/.						147.560,57		0				129.408			3.519			
MEJORAMIENTO								Costo directo			264.125,34												Al 28 de diciembre, se espera la presentación de propuestas el día 10 de enero, para el proceso de selección correspondiente a la adquisición de lavadoras y secadoras. El 18 de diciembre se declaró la buena pro de los equipos de cocina; se encuentran pendientes de
DE LAVANDERA Y	MEJORAR EL SERVICIO DE LAVANDERIA Y COCINA EN EL CENTRO						03/09/2012	Equipamiento	varios	1	261.175,34												
CENTRO DE ATENCION	DE ATENCIÓN RESIDENCIAL HOGAR RMELINDA CARRERA,	230442	SAN MIGUEL	LIMA	LIMA	1091		Ечираппенто	varios	1	201.173,34						360.272						
HOGAR ERMELINDA CARRERA.	EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL.							Capacitación	personas	1	2.950,00												
CAINENA.								Control in													0.550		segunda convocatoria la adquisició Hornos industriales, amasadora: sobadoras y cortadora divisora.
Costo Indirecto COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/.									varios	1	7.500,00 271.625,34		0				360.272			56.287 56.287	0,00%		
																	100.2/2			35.25			
DE LOS SERVICIOS	MEJORAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE LAVANDERIA Y COCINA DEL CENTRO DE ATENCIÓN						14/09/2012	Costo directo			204.170,09												
COCINA DEL CENTRO DE		232580	ALTO LARAN	CHINCHA	ICA	788	,,,	Equipamiento	varios	1	201.220,09						177.788						Al 28 de diciembre, se espera la
RESIDENCIAL HOGAR PAUL	PAUL HARRIS, EN EL DISTRITO DE ALTO																						presentación de propuestas el día 1 enero, para el proceso de selecci correspondiente a la adquisición
HARRIS.	LARAN.							Capacitación	personas	1	2.950,00											lavadoras y secadoras.	
								Costo Indirecto	varios	1	7.500,00									34.438	0,00%		
			COSTO TOTAL	DEL PROYECTO	0 S/.						211.670,09		0				177.788			34.438			

ESTADO DE LA CARTERA DE LOS QUINCE (15) PROYECTOS DE INVERSION DEL INABIF PROGRAMADOS A EJECUTARSE EN EL 2012 (AL 31 DE DICIEMBRE 2012)

NOMBRE DEL	OBJETIVO DEL	<u> </u>		UBICACIÓN		BENEFICIA	FECHA DE				COSTO POR	EJECUTADO ANTES	PIA 2012	Con adicional		NUEVO COSTO X		OTORGAMIENTO	MONTO ADJUDICADO	presentación de propuestas el día : enero, para el proceso de selecc correspondiente a la adquisición lavadoras y secadoras. 43.515 0,00% 43.515		
PROYECTO DE INVERSIÓN	PROYECTO	CÓDIGO SNIP	DISTRITO	PROVINCIA	DPTO	RIOS	DECLARATORIA DE VIABILIDAD	COMPONENTES	UNIDAD	CANTIDAD	COMPONENTE S/.	DEL 2012	s/.	unidades	Adicional S/.	COMPONENTE S/.	PIM 2012 S/.	BUENA PRO	s/.	Devengado	EISICO %	OBSERVACIONES
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LAVANDERA Y COCINA DEL CENTRO DE ATENCION	MEJORAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE LAVANDERIA Y COCINA						14/09/2012	Costo directo			208.511,50											
	DEL CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL HOGAR SAN MIGUEL	232591	SAN MIGUEL	LIMA	LIMA	847	1,,03,2012	Equipamiento	varios	1	205.561,50						157.514	157.514				Al 28 de diciembre, se espera la presentación de propuestas el día 10 de
RESIDENCIAL HOGAR SAN MIGUEL ARCANGEL	ARCÁNGEL, EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL.							Capacitación	personas	1	2.950,00										enero, para el proceso de selección correspondiente a la adquisición de lavadoras y secadoras.	
								Costo Indirecto	varios	1	7.500,00									43.515	0,00%]
			COSTO TOTAL	DEL PROYECTO	o s/.						216.011,50		0				157.514			43.515		
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS	MEJORAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE LAVANDERIA Y COCINA						14/09/2012	Costo directo			183.728,00											
DE LAVANDERA Y COCINA DEL CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL	DEL CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL HOGAR NIÑO JESÚS DE	232617	ANCON	LIMA	LIMA	840	14/09/2012	Equipamiento	varios	1	180.778,00						182.782					Al 28 de diciembre, se espera la presentación de propuestas el día 10 de
HOGAR NIÑO JESUS DE PRAGA	PRAGA, EN EL DISTRITO DE ANCÓN.							Capacitación	personas	1	2.950,00											enero, para el proceso de selección correspondiente a la adquisición de lavadoras y secadoras.
								Costo Indirecto	varios	1	7.500,00									38.004	0,00%	
			COSTO TOTAL	DEL PROYECTO	o s/.						191.228,00		0				182.782			38.004		

Fuente: Consulta amigable y la Oficina de Infraestructura.