

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0078-2023-GM-MDV/LC

Vilcabamba, 22 de marzo de 2023.

VISTO:

El Informe N° 064-2023-GM-GDEP/PC/MDV/LC del 16/03/2023, emitido por el Residente de Proyecto Ing. Hernán Machaca Cruz, mediante el cual solicita modificación de expediente técnico en la fase de ejecución física por modificación presupuestal N° 02 (con ampliación presupuestal) y la ampliación de plazo N° 01 del PIP: **"Creación de Servicios de Desarrollo de Capacidades Productivas en la Crianza de Cuyes en el Distrito de Vilcabamba - Provincia de La Convención - Departamento de Cusco"** con CUI N° 2494844; Informe N° 0233-2023-GM-GDEP-MDV/LC del 16/03/2023, del Ing. Vladimir Sequeiros Boza - Gerente de Desarrollo Económico y Productivo; Memorandum N° 031-2023-OSLP-JLMC/MDV/LC del 17/03/2023, del Ing. José Luis Monterroso Cornejo - Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de PIP's; Informe N° 024-2023-GM-GDEP/PC/MDV/LC del 20/03/2023, del Ing. Wenceslao Dalens Cárdenas - Inspector de Proyecto; Informe N° 219-2023-OSLP/JLMC/MDV/LC del 20/03/2023, del Ing. José Luis Monterroso Cornejo - Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de PIP's; Proveído de Gerencia Municipal del 20/03/2023; Informe N° 099-2023-OPP-MDV/LC del 21/03/2023, de la Ing. Econ. Mirian Mamani Laura - Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; Proveído de Gerencia Municipal del 21/03/2023; Opinión Legal N° 085-2023-GM-OAJ-MDV-LC/WMM del 22/03/2023, del Abog. Wilder Mendoza Mora - Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú, en su artículo 194°, modificado por Ley N° 30305, Ley de reforma de los artículos 191°, 194° y 203° de la Constitución Política del Perú, establece que: *"Las municipalidades provinciales y distritales son Órganos de Gobierno Local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia (...), lo que debe ser concordado con lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, que señala: "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico".*

Que, la Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, en su artículo 8° regula respecto a la autonomía de gobierno, que: *"La autonomía es el derecho y/o capacidad efectiva del gobierno en sus tres niveles, de normar, regular y administrar los asuntos públicos de su competencia. Se sustenta en afianzar en las poblaciones e instituciones la responsabilidad y el derecho de promover y gestionar el desarrollo de sus circunscripciones, en el marco de la unidad de la nación. La autonomía se sujeta a la Constitución y a las leyes de desarrollo constitucional respectivas".*

Que, la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, en el artículo 26° establece que: *"La Administración Municipal adopta una estructura general, sustentándose en principios de programación, dirección, ejecución, supervisión, control recurrente y posterior, se rige por los principios de legalidad, economía, transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, participación y seguridad ciudadana y por los contenidos en la Ley N° 27444".*

Que, conforme dispone el artículo 20°, numeral 20); de la Ley Orgánica de Municipalidades: *"Son atribuciones del Alcalde: delegar sus atribuciones, (...), Administrativas en el Gerente Municipal",* quien desempeñará el cargo con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades, el Reglamento de Organización y Funciones y el Manual de Organización y Funciones.

Que, el último párrafo del artículo 27°, de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, señala: *"La administración municipal está bajo la dirección y responsabilidad del Gerente Municipal, (...)"*.

Que, en el numeral 2) del artículo 1 de la Resolución de Contraloría N°195-88-CG - Ejecución de las Obras Públicas por Administración Directa, establece que *"Es requisito indispensable para la ejecución de estas obras contar con el Expediente técnico, aprobado por el nivel competente, el mismo que comprenderá básicamente lo siguiente: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos, metrados, presupuesto base, con su análisis de costos y cronograma de adquisición de materiales y de ejecución de obra"* en concordancia con el numeral 9. *"Durante la ejecución de las obras se realizarán pruebas de control de calidad de los trabajos, materiales, así como el funcionamiento de las instalaciones, conforme a las especificaciones Técnicas correspondiente".*

Que, el Decreto Legislativo N° 1436, Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera del Sector Público; establece, Artículo 1°. Objeto.- *El Decreto Legislativo tiene por objeto establecer normas básicas sobre la Administración Financiera del Sector Público para su gestión integrada y eficiente, de manera intersistémica, en un contexto de sostenibilidad y responsabilidad fiscal. Artículo 2°. Principios.-* Adicionalmente a los principios del Derecho Público, en lo que resulte aplicable, la Administración Financiera del Sector Público se rige por los siguientes principios: **1. ARTICULACIÓN, 2. CENTRALIZACIÓN NORMATIVA, 3. DESCENTRALIZACIÓN**



OPERATIVA, 4. MULTIANUALIDAD, 5. PROBIDAD, 6. RESPONSABILIDAD FISCAL, 7. SOSTENIBILIDAD FISCAL. **Artículo 3°. Lineamientos**

generales: 3.1. La Administración Financiera del Sector Público incorpora los siguientes lineamientos generales para su gestión eficiente: 1.- La programación multianual de los recursos públicos alineada con la política fiscal, el logro de resultados prioritarios y el desempeño institucional, en consistencia con las políticas públicas, a través de los Sistemas Nacionales de Presupuesto Público, de Tesorería, de Endeudamiento Público, de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y de Abastecimiento, así como de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos. (...). **Artículo 5°.**

Ámbito de Aplicación.- 5.1. El Decreto Legislativo es de aplicación a distintas entidades del Sector Público. 5.2. Para efectos del presente Decreto Legislativo, el Sector Público incluye a: 1. **Sector Público No Financiero:** a. ENTIDADES PÚBLICAS: i. Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. ii. Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Consejo Nacional de la Magistratura, Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, Contraloría General de la República y Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. iii. Universidades Públicas. iv. Gobiernos Regionales. v. **Gobiernos Locales.** vi. Organismos públicos de los niveles de gobierno regional y local. b. (...). **Artículo 14°. Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de**

Inversiones.- 14.1. El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, cuya rectoría la ejerce la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, es el conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas, instrumentos, parámetros y metodologías mediante los cuales se orienta y gestiona el ciclo de inversión, supervisando la calidad de su aplicación. 14.2. El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones tiene por finalidad REGULAR EL CICLO DE INVERSIÓN, que incluye la Programación Multianual de Inversiones, la Formulación y Evaluación, la Ejecución y el Funcionamiento de las Inversiones.

Que, el Decreto Legislativo N° 1252 - Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones; establece, **Artículo 4°. Fases del Ciclo de Inversión.-** 4.1. El Ciclo de Inversión tiene las fases siguientes: a) PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES: Consiste en un proceso de coordinación y articulación interinstitucional e intergubernamental, de proyección tri-anual, como mínimo, tomando en cuenta los fondos públicos destinados a la inversión proyectados en el Marco Macroeconómico Multianual, el cual está a cargo de los Sectores, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Dicha programación se elabora en función de los objetivos nacionales, regionales y locales establecidos en el planeamiento estratégico en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, estableciendo metas para el logro de dichos objetivos que permitan evaluar el avance respecto al cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios y la rendición de cuentas. Constituye el marco de referencia orientador de la formulación presupuestaria anual de las inversiones. Incluye el financiamiento estimado para las inversiones a ser ejecutadas mediante el mecanismo de obras por impuestos así como el cofinanciamiento estimado para los proyectos de inversión a ser ejecutados mediante asociaciones público privadas cofinanciadas. b) FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN: Comprende la formulación del proyecto, de aquellas propuestas de inversión necesarias para alcanzar las metas establecidas en la programación multianual de inversiones, y la evaluación respectiva sobre la pertinencia de su ejecución, debiendo considerarse los recursos estimados para la operación y mantenimiento del proyecto y las formas de financiamiento. La formulación se realiza a través de una ficha técnica y solo en caso de proyectos que tengan alta complejidad se requiere el nivel de estudio que sustente la concepción técnica, económica y el dimensionamiento del proyecto. En esta fase, las entidades registran y aprueban las inversiones en el Banco de Inversiones. En el caso de los Sectores, realizan, periódicamente, el seguimiento y evaluación de la calidad de las decisiones de inversiones de los tres niveles de gobierno, que se enmarquen en su ámbito de responsabilidad funcional. c) EJECUCIÓN: Comprende la elaboración del expediente técnico o documento equivalente y la ejecución física y financiera respectiva. El seguimiento de la inversión se realiza a través del Sistema de Seguimiento de Inversiones, herramienta que vincula la información del Banco de Inversiones con la del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-RP), el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) y demás aplicativos informáticos que permitan el seguimiento de la inversión. d) FUNCIONAMIENTO: (...). 4.2. Las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación no constituyen un proyecto de inversión, por lo que no les resulta aplicable la fase prevista en los literales a) y b) del numeral 4.1 del Decreto Legislativo N° 1252. Para dichas inversiones, la forma de registro se define en el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252. 4.3. (...). 4.4. (...).

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES. Cuarta: **CONTROL.-** La programación multianual, la formulación y la ejecución de inversiones, así como la implementación de MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN, son procesos necesarios para la toma de decisiones referentes a la inversión, por lo que se encuentran en el ámbito de la discrecionalidad de los funcionarios respectivos, conforme a lo dispuesto por la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29622, Ley que modifica la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y amplía las facultades en el proceso para sancionar en materia de responsabilidad administrativa funcional. La información generada por los órganos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en el marco de este Sistema, incluyendo la información registrada en el Banco de Inversiones, tienen el carácter de Declaración Jurada, y en consecuencia se sujetan a las responsabilidades y consecuencias legales que correspondan.

Que, el Decreto Supremo N° 284-2018-EF; que Aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252; establece: **Artículo 11°.-** De las OPMI de los GR y GL; numeral 11.1. Las OPMI de los GR y GL son los órganos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones responsables de la fase de Programación Multianual de Inversiones del Ciclo de Inversión en el ámbito de las competencias establecidas para dichos niveles de gobierno en la normativa de la materia. numeral 11.2. Pueden ser designados como OPMI de los GR y GL los órganos o unidades orgánicas del GR y de la municipalidad respectiva. numeral 11.3. Las OPMI de los GR y GL tienen las siguientes funciones: 1. (...). 2. (...). 3. (...). 4. (...). 5. Aprobar las MODIFICACIONES del PMI del GR o GL cuando estas no cambien los objetivos prioritarios, metas e indicadores establecidos en el PMI, así como registrar las referidas modificaciones y las que hayan sido aprobadas por el OR. 6. (...). 10. Realizar el seguimiento de las metas de producto establecidas para el logro de los objetivos prioritarios e indicadores de resultados previstos en el PMI que permitan realizar la evaluación del avance del cierre de brechas de infraestructura y de acceso a servicios. Dichas evaluaciones se efectúan anualmente y se publican en el portal institucional del GR o GL. 11. Monitorear el avance de la ejecución de las inversiones sobre la base de la información registrada por las UEI en el Banco de Inversiones, realizando reportes en el Sistema de Seguimiento de Inversiones. Dicho monitoreo se realiza de acuerdo a los lineamientos que establece la DGPMI. Asimismo; señala: **Artículo 13°.-** De las UEI; numeral 13.1. Las UEI son los órganos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones responsables de la fase de Ejecución del Ciclo de Inversión. numeral 13.3. Las UEI cumplen las funciones siguientes: 1. Elaborar el expediente técnico o documento equivalente de los proyectos de inversión, sujetándose a la concepción técnica, económica y el dimensionamiento contenido en la ficha técnica o estudio de pre inversión, según corresponda. 2. Elaborar el expediente técnico o documento equivalente para las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación, teniendo en cuenta la información registrada en el Banco de Inversiones. 3. Ejecutar física y financieramente las inversiones. 4. Registrar y mantener actualizada la información de la ejecución de las inversiones en el Banco de Inversiones durante la fase de Ejecución. 5. Cautelar que se mantenga la concepción técnica, económica y dimensionamiento de los proyectos de inversión durante la ejecución física de estos. 6. Realizar el seguimiento de las inversiones y efectuar

el registro correspondiente en el Banco de Inversiones. 7. Remitir información sobre las inversiones que solicite la DGPMI y los demás órganos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

Que, igualmente, la normativa del REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1252; establece, Artículo 17°.- Fase de Ejecución, numeral 17.1. La fase de Ejecución se inicia luego de la declaración de viabilidad, en el caso de proyectos de inversión, o de la aprobación, en el caso de inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación. numeral 17.7. Luego de la aprobación del expediente técnico o documento equivalente, conforme a la normativa de la materia, se inicia la ejecución física de las inversiones. numeral 17.8. Las MODIFICACIONES que se presenten DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA del proyecto de inversión deben mantener la concepción técnica, económica y dimensionamiento. Estas modificaciones son registradas por la UEI antes de ser ejecutadas. numeral 17.9. El seguimiento de la fase de Ejecución se realiza a través del Sistema de Seguimiento de Inversiones, herramienta del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones que vincula la información del Banco de Inversiones con la del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-RP), el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), demás aplicativos informáticos que permitan el seguimiento de la inversión y otros mecanismos que establezca la DGPMI.

Que, la DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01. "Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones"; establece: DISPOSICIONES SOBRE LA FASE DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES, Artículo 29°. **INICIO Y ALCANCE DE LA FASE DE EJECUCIÓN.** - numeral 29.2. La fase de Ejecución comprende la elaboración del expediente técnico o documento equivalente y la ejecución física de las inversiones. numeral 29.4. La liquidación técnica y financiera se realiza conforme a la normativa de la materia. Luego de efectuada la liquidación técnica y financiera, la UEI registra el cierre de las inversiones en el Banco de Inversiones mediante el Formato N° 09: Registro de cierre de inversión. numeral 29.6. Las UF y UEI son responsables de mantener actualizada la información del proyecto durante la fase de Ejecución, debiendo realizar los registros de forma oportuna conforme a lo dispuesto en la presente Directiva. Artículo 33°. **EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS INVERSIONES.**- numeral 33.1. La ejecución física de las inversiones se inicia luego de la aprobación del expediente técnico o documento equivalente según corresponda, siendo responsabilidad de la UEI efectuar los registros que correspondan en el Banco de Inversiones. numeral 33.2. LAS MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS INVERSIONES deben ser registradas por la UEI antes de su ejecución, mediante el Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecución para proyectos de inversión y Formato N° 08-C: Registros en la fase de Ejecución para IOARR, según corresponda, y SIEMPRE QUE SE MANTENGA LA CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO, EN EL CASO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. Numeral 33.3. Durante la ejecución física de las inversiones, la UEI debe vigilar permanentemente el avance de las mismas, inclusive cuando no las ejecute directamente, verificando que se mantengan las condiciones, parámetros y cronograma de ejecución previstos en los expedientes técnicos o documentos equivalentes. Artículo 34°. **VIGENCIA DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS O DOCUMENTOS EQUIVALENTES.**- 34.1. Los expedientes técnicos o documentos equivalentes tienen una vigencia máxima de tres (03) años contados a partir de su aprobación o de su última actualización. Transcurrido dicho plazo sin haberse iniciado la ejecución física del proyecto de inversión, la UEI actualiza el expediente técnico o documento equivalente a fin de continuar con su ejecución. Artículo 38°. **ETAPA DE EJECUCIÓN FÍSICA.**- 38.2. La UEI registra las modificaciones correspondientes en el Banco de Inversiones en la Sección C. Datos de la fase de Ejecución durante la ejecución física del Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecución para proyectos de inversión. Dichas MODIFICACIONES se refieren al proyecto de inversión y SE REGISTRAN ANTES DEL INICIO de la ejecución de dichas modificaciones.

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 0117-2015-GM-MDV/LC del 17/11/2015, se aprueba la Directiva General para la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública por Ejecución Presupuestaria Directa (EPD) de la Municipalidad Distrital de Vilcabamba, de cuya revisión se desprenden de los numerales 21,22 y 23 del apartado 10.3.0 de la Directiva regula los supuestos de modificación de expediente técnico en la fase de ejecución física: **21 De los Adicionales:** a) Para la aprobación de un adicional por cualquier variación y/o modificación del contenido pre- establecido en el original del expediente técnico del proyecto, el Residente deberá de presentar al Inspector, un expediente conteniendo: 1. Informe debidamente sustentado, solicitando la Aprobación del Adicional. En este documento y en todos los otros se consignará el N° y la denominación del adicional, especificándose además si es con los precios del presupuesto base o, si son con precios nuevos, indicándose su fecha. 2. Memoria Descriptiva. 3. Presupuesto del Adicional, elaborado con los precios y estructura de costos del presupuesto base. En el caso que no existiera los Precios Unitarios en dicho expediente, se elaborará el adicional con precios nuevos, pero siempre con la estructura de costos del presupuesto base. 4. Planilla de Medrados. 5. Fórmulas Polinómicas, se elaborará para los adicionales con los precios del presupuesto base o nuevos. 6. Diagrama de Red (CPM o similar) de la ejecución del adicional, para sustentar la ampliación de plazo, siempre que la ejecución del adicional repercuta efectivamente en la Ejecución del Proyecto. 7. Diagrama de Barras (o de Gantt) para la Ejecución del adicional. 8. Calendario Valorizado de Avance del Adicional. 9. Copias de las anotaciones efectuadas en el Cuaderno de obra, tanto por el Residente de Proyecto como por el inspector, sobre la necesidad de efectuar el adicional. 10. Planos y/o Croquis del Adicional solicitado. b) Sin el requisito de la aprobación previa del expediente respectivo, y la verificación de la viabilidad del Proyecto, el Residente de Proyecto podrá ejecutar adicionales solo y exclusivamente en casos de fuerza mayor, previa aprobación de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, certificando la disponibilidad presupuestal. c) No se ejecutará ningún adicional sin haberse promulgado previamente la Resolución Municipal aprobatoria por la máxima autoridad administrativa de la Entidad, por tanto, es responsabilidad de la Residencia de Obras, tomar las previsiones con la oportunidad debida. d) Si el adicional es aprobado con atraso, el Residente tendrá derecho a que se le reconozca dicha tardanza, más el tiempo de ejecución del adicional, como ampliación de plazo, siempre que la Ruta Crítica del Proyecto sea afectada por ese motivo. e) La ampliación de plazo será dada por el lapso que demandará la ejecución del adicional, más la tardanza en su aprobación, mayores gastos generales que pasarán a formar parte de los montos reconocidos a considerarse en la liquidación técnica (Teórica). f). Si la Entidad por su propia iniciativa, decide ejecutar adicionales y/o efectuar disminuciones de obras u otras variaciones y/o modificaciones al original del expediente técnico, las ordenes respectivas serán dadas por la Gerencia Municipal o autoridad competente de rango superior, y transmitidas al Residente a través del Inspector y al proyectista de ser el caso, se deberá elaborar el expediente del adicional y/o de la disminución, debiendo ser aprobado oficialmente, mediante Resolución de Alcaldía, previa aprobación de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos y de las demás oficinas competentes. g). En el presupuesto de un adicional se reconocerán solo los Gastos Generales y gastos de Supervisión. h). El expediente de un adicional debe formularse en forma independiente de las reducciones o disminuciones de obra.

22. Ampliación de Plazo de Ejecución: Se justificará una Ampliación o Reducción del Plazo de Ejecución de Proyectos, por las siguientes causales: a) Limitaciones o demoras en la disposición de los recursos financieros, b) Demoras por



desabastecimiento de materiales, equipos o insumos u otros casos fortuitos o de fuerza mayor, c) Demoras en la absolución de consultas por el Inspector que afecten el plazo de ejecución del Proyecto, d) Demoras en la Aprobación de los Proyectos Adicionales. e) Ejecución de obras adicionales, f) Disminución de metas, g) Cualquier otra variación y/o modificación del contenido del expediente técnico original del Proyecto, o condiciones pre-establecidas en el mencionado expediente técnico, siempre que afecten realmente la ruta crítica del proyecto y originen la postergación o antelación de su terminación, debidamente documentada, sustentada y calculada. (...). Todos los plazos relacionados al proceso de ejecución del proyecto lo cual incluye su etapa de Liquidación se computan por días calendario. Toda ampliación de plazo de ejecución debe ser aprobada por el Titular de la Entidad, previa sustentación escrita de los responsables de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos.

23. Modificaciones del Presupuesto del Proyecto: Toda modificación del presupuesto del proyecto, por incrementos o deductivos de metas y/o metrados que resulten indispensables para alcanzar el objetivo contemplado en el expediente técnico aprobado, debe ser aprobados mediante documento de autorización por el Titular de la Entidad previa sustentación escrita de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos. Los incrementos del presupuesto de obra sólo proceden en los casos siguientes: a) Por errores del Expediente Técnico, b) Por situaciones imprevisibles generadas posteriormente a la autorización del Titular de la Entidad que se produzcan durante la Ejecución del Proyecto.

Son de aplicación las siguientes consideraciones: a) El Ingeniero Residente deberá proporcionar toda la información que permita una evaluación Técnico-Legal y Presupuestal y, asimismo, que posibilite la conformidad por el Inspector o el Supervisor, según corresponda y, posteriormente la Aprobación por la Entidad, b) El Ingeniero Residente debe tipificar la causal sustentatoria, c) El Ingeniero Residente debe sustentar técnicamente la necesidad de ejecución de las modificaciones y la viabilidad de las soluciones técnicas adoptadas, cuando se plantee modificaciones sustanciales se debe solicitar la opinión del Proyectista.

Que, de los documentos precisados y de los antecedentes del expediente mediante Informe N° 064-2023-GM-GDEP/PC/MDV/LC del 16/03/2023, el Residente de Proyecto Ing. Hernán Machaca Cruz, mediante el cual solicita modificación de expediente técnico en la fase de ejecución física por modificación presupuestal N° 02 (con ampliación presupuestal) y la ampliación de plazo N° 01 del PIP: "Creación de Servicios de Desarrollo de Capacidades Productivas en la Crianza de Cuyes en el Distrito de Vilcabamba - Provincia de La Convención - Departamento de Cusco" con CUI N° 2494844, solicitud que sustenta la modificación presupuestal N° 02 es debido al alza de precios en cuanto a la adquisición de materiales, servicios con respecto a los precios del expediente técnico, además a la modificación de la escala remunerativa; los cuales generan mayores gastos en la adquisición de bienes y genera desfase del presupuesto del proyecto, los precios se deberán actualizar según las órdenes de compra a fin de contrastar la variación presupuestal del expediente técnico y las órdenes de compra, cabe resaltar que el expediente técnico primigenio fue elaborado el año 2022, en tal sentido se encuentra desactualizado según la cronología actual. Así mismo viendo la realidad de la situación en campo y haciendo las verificaciones respectivas se presentaron mayores metrados y partidas nuevas según las verificaciones y vicios ocultos que se encontraron en las visitas insitu; no obstante, para contrarrestar la gran cantidad de partidas por ejecutar se llegó a la conclusión de realizar el deductivo de partidas, viendo esta residencia la necesidad real de la zona en beneficio de la población. **POR VARIACION DE PRECIOS** se sustenta con las órdenes de compra generadas durante la ejecución del año 2022, los cuales afectaron en el precio unitario a las partidas del expediente técnico modificado N° 01. Teniendo una variación de precios por un monto de S/. 482,721.46 soles, el cual se repondrá a la específica de personal y bienes para poder garantizar los pagos dentro del COSTO DIRECTO, así mismo existe variación de precio de S/. 153,718.29 Soles en gastos generales y de S/. 11,641.84 Soles en supervisión; todos ascienden a la suma de S/. 648,081.59 Soles que deberán ser repuestos por variación de precios. Por estas razones se debe de reconocer el presupuesto afectado por variación de precios (ALZA DE COSTOS DE ADQUISICION DE MATERIALES Y VARIACION DE ESCALA REMUNERATIVA), que viene afectando la específica de gastos de personal del COSTO DIRECTO, a fin de culminar con las metas del expediente técnico aprobado vigente. **ACTA DE CORTE DEL RESIDENTE DE OBRA 16/01/2023.** El Residente observa realizar la actualización de costos del expediente técnico en vista de que en la coyuntura que vive el país, los precios de los bienes y servicios han duplicado y en algunos casos triplicado su costo, realizar la ampliación de plazo de ejecución del proyecto para producir la cantidad de cuyes para la entrega de módulos de cuyes a los 364 beneficiarios, ya que en el tiempo estimado no se podrá producir la suficiente cantidad de cuyes hembras. **ASIENTO N°89 DEL INSPECTOR DE OBRA 10/01/2023.** El inspector sugiere realizar la actualización de costos del expediente técnico así mismo la ampliación plazo de ejecución. **ADICIONAL POR NUEVAS PARTIDAS y DEDUCTIVOS.** El Proyecto: "Creación de Servicios de Desarrollo de Capacidades Productivas en la Crianza de Cuyes en el Distrito de Vilcabamba - Provincia de La Convención - Departamento de Cusco" con CUI N° 2494844, en el proceso de ejecución, se presentaron partidas nuevas no contemplados en el expediente técnico modificado N° 01, por tanto la residencia realiza el análisis e implementación de dichas metas a fin de poder alcanzar las metas trazadas en el proyecto; siendo de carácter imprescindible para la entrega y puesta en funcionamiento en la obra. Entre las partidas se tiene la implementación de más escuelas de campo, asistencia permanente y participación en ferias distrital de mancomunidad y sectoriales. Además, se tienen partidas que se modificaron durante la ejecución, estos se adaptaron a la realidad encontrada en la zona de trabajo, optimizando el gasto financiero en

el expediente técnico. Por tanto, se ha deducido las partidas y a su vez se han creado nuevas partidas con los recursos reales necesarios para la ejecución en campo. **POR PARTIDAS NUEVAS.** Revisando y evaluando el expediente técnico, se ha encontrado deficiencias e incompatibilidades técnicas, en planos, presupuesto, especificaciones técnicas, planilla de metrados entre otros documentos técnicos, así mismo durante el proceso de ejecución se encontraron problemas técnicos con respecto e incongruencias con respecto a la realidad de la zona de trabajo, por ende, se realizaron actividades no contempladas en el expediente técnico los cuales fueron necesarias para el normal desarrollo de la ejecución de los trabajos y con la finalidad de mejorar las metas del proyecto, esto siendo consultados y constatados por la inspección en campo; para así poder elaborar posteriormente la ampliación de plazo y ampliación de presupuesto respectivo. Las partidas nuevas se originan debido a la realidad de la zona teniendo en cuenta que se deberá realizar la mayor asistencia técnica y mayor intervención con escuelas de campo. Por lo que se considera un presupuesto de S/. 890,193.78 por partidas nuevas. Las especificaciones técnicas y los precios unitarios fueron modificados a partir de las especificaciones y precios unitarios del expediente técnico. **ASIENTO N° 94 DEL RESIDENTE DE OBRA 01-02-2023.** El Residente realiza la observación sobre el incremento de precio en los bienes y servicios además que viene aprobándose una nueva escala remunerativa la cual afectara directamente en el presupuesto estimado para la conclusión del expediente técnico; por tanto, solicita la modificación del expediente técnico, por actualización de costos, deductivos, adicionales (partidas nuevas), así mismo solicita la ampliación de plazo. **ASIENTO N° 95 DEL INSPECTOR DE OBRA 01-02-2023.** El inspector autoriza la modificación del expediente técnico para así dar cumplimiento a todas las metas del proyecto. **POR DEDUCTIVOS - VINCULANTES.** las modificaciones presentadas se tienen deductivos vinculante, por modificación en los precios unitarios, cambio de sistema constructivo. Se tiene los siguientes deductivos: deducción del ítem implementación con módulos de cuyes en unidades productivas cuenca Vilcabamba, instalación de parcela de pasto cultivado maralfalfa, curso taller (ecas) en buenas prácticas durante el beneficio del cuy, curso taller (ecas) en elaboración de costos de producción y comercialización del cuy, inscripción de participantes, elaboración del protocolo de evaluación, selección de evaluadores, evaluación de los participantes, entrega de certificados y premiación, curso taller en asociatividad y su incidencia en la gestión comercial, fortalecimiento de formalización de organizaciones y capacitación en beneficios que nos brinda el consumo de cuy - gastronomía. Por lo que se considera un presupuesto de S/ - 497,786.19 por partidas deducidas, los precios unitarios son los considerados en expediente técnico modificado. **ASIENTO N° 94 DEL RESIDENTE DE OBRA 01-02-2023.** El Residente realiza la observación sobre el incremento de precio en los bienes y servicios además que viene aprobándose una nueva escala remunerativa la cual afectara directamente en el presupuesto estimado para la conclusión del expediente técnico; por tanto, solicita la modificación del expediente técnico, por actualización de costos, deductivos, adicionales (partidas nuevas), así mismo solicita la ampliación de plazo. **ASIENTO N° 95 DEL INSPECTOR DE OBRA 01-02-2023.** El inspector autoriza la modificación del expediente técnico para así dar cumplimiento a todas las metas del proyecto.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO SEGÚN EL EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO N° 02

CUADRO RESUMEN DESAGREGADO DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL N° 02					
Item	Presupuesto	Presupuesto Base	Modificación N° 01	Monto Adicional	Monto Total
1.00 Presupuesto Base (CD)		1,150,872.90	S/ 2,329,221.44		S/ 2,329,221.44
2.00 Presupuesto Adicional (CD)				S/ 875,129.04	S/ 875,129.04
2.10 Presupuesto Adicional Nuevas Partidas				S/ 890,193.78	
2.20 Presupuesto Deductivo				S/ 407,786.19	
2.30 Presupuesto Adicional Mayores Metrados				S/ -	
2.40 Variación de precios				S/ 482,721.48	
3.00 Presupuesto Costo Directo Total					S/ 3,204,350.48
3.00 Gastos Generales	31.05%	360,145.37	S/ 412,854.02	S/ 153,716.20	S/ 566,572.31
4.00 GASTOS DE SUPERVISIÓN	13.12%	152,182.50	S/ 155,701.82	S/ 11,641.34	S/ 167,343.66
5.00 GASTOS DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO	1.24%	14,364.14	S/ 14,364.14	S/ -	S/ 14,394.14
6.00 GASTOS DE EVALUACIÓN DE EXP. TEC.	0.50%	-	S/ -	S/ -	S/ -
7.00 GASTOS DE CIERRE FÍSICO FINANCIERO	1.16%	13,406.88	S/ 13,406.88	S/ -	S/ 13,406.88
9.00 PRESUPUESTO TOTAL MODIFICADO		S/ 1,699,999.88	S/ 2,925,576.30	S/ 1,040,489.17	S/ 3,966,067.47
VARIACIÓN NIVEL DE INCIDENCIA - EXPEDIENTE TECNICO APROBADO - MODIFICACIÓN N° 01 DE LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO			72.09%	61.21%	133.30%

JUSTIFICACIONES DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 se requiere una ampliación de plazo de ejecución de 142 días calendario para la culminación de las metas del proyecto.

RESUMEN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02		
ITEM	DESCRIPCIÓN	TOTAL, DIAS
1	POR REPROGRAMACIÓN POR EJECUTAR, PARTIDAS NUEVAS.	142
TOTAL, DEMORAS JUSTIFICADAS		142 DIAS

Expediente dirigido al Ing. Vladimir Sequeiros Boza - Gerente de Desarrollo Económico y Productivo para su revisión y el trámite respectivo, el mismo que con Informe N° 0233-2023-GM-GDEP-MDV/LC del 16/03/2023, concluye emitiendo opinión favorable al expediente de modificación presupuestal N° 02 (con ampliación presupuestal) por S/ 1,040,489.17 Soles y la ampliación de plazo N° 01 por 142 días calendario, actuados remitidos a la Oficina de Supervisión y Liquidación de PIP's, para proseguir con el trámite y evaluar el presente expediente técnico modificado, por parte del Inspector de proyecto, y con Memorandum N° 031-2023-OSLP-JLMC/MDV/LC del 17/03/2023, el Ing. José Luis Monterroso Cornejo - Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de PIP's remite el expediente al Ing. Wenceslao Dalens Cárdenas - Inspector de Proyecto para su revisión y evaluación el mismo que con Informe N° 024-2023-GM-GDEP/PC/MDV/LC del 20/03/2023, el



inspector de proyecto previa a la evaluación del expediente técnico emite opinión favorable al expediente técnico modificado por ampliación presupuestal N° 02 y ampliación de plazo N° 01 del PIP con CUI N° 2494844, por actualización de costos, partidas nuevas, deductivos vinculantes, esto con la finalidad de cumplir las metas y objetivos del proyecto y consecutivamente con Informe N° 219-2023-OSLP/JLMC/MDV/LC del 20/03/2023, el Ing. José Luis Monterroso Cornejo – Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de PIP's concluye en mérito a la evaluación realizada se da la APROBACION a la solicitud de modificación presupuestal N° 02 (con ampliación presupuestal) por S/ 1,040,489.17 Soles y la ampliación de plazo N° 01 por 142 días calendario en etapa de ejecución del proyecto: **"Creación de Servicios de Desarrollo de Capacidades Productivas en la Crianza de Cuyes en el Distrito de Vilcabamba - Provincia de La Convención - Departamento de Cusco"** con CUI N° 2494844, recomendando continuar con el trámite para su aprobación mediante acto resolutivo. Actuados estos que han sido remitos con Proveído del 20/03/2023, de Gerencia Municipal, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para el respectivo informe de disponibilidad presupuestal y con Informe N° 099-2023-OPP-MDV/LC del 21/03/2023, la Ing. Econ. Mirian Mamani Laura Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, emite opinión favorable para la aprobación del expediente técnico modificado con un monto de Inversión de S/ 3,966.067.46 Soles, el cual será financiada con recursos de canon y sobre canon promulgados en el presupuesto institucional 2023; y con Proveído del 21/03/2023, de la Gerencia Municipal se remite el expediente técnico a la oficina de Asesoría Jurídica para la correspondiente opinión legal.

Que, con Opinión Legal N° 085-2023-GM-OAJ-MDV-LC/WMM del 22/03/2023, el Asesor Jurídico manifiesta que la Oficina de Asesoría Jurídica es un Órgano de asesoramiento que evalúa e interpreta los asuntos de carácter legal y analiza la parte normativa vigente la parte técnica y presupuestal recae en las Unidades Ejecutoras de Inversiones y la Oficina de Supervisión y Liquidación de PIP's, estando conformado por profesionales idóneos para tal función. En merito a los argumentos expuestos opina procedente materializar mediante acto resolutivo la aprobación de la modificación del expediente técnico en la fase de ejecución física del proyecto de inversión con CUI N° 2494844, por modificación Presupuestal N° 02 (con ampliación presupuestal) de S/ 1,040,489.17 Soles y la ampliación de plazo N° 01 por (142) días calendario, de conformidad al Informe N° 219-2023-OSLP/JLMC/MDV/LC emitido por la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras. Recomendando a la Gerencia de Desarrollo Económico y Productivo, cautelar la concepción técnica y dimensionamiento vigilando permanentemente el avance dentro del plazo de ejecución y verificando que se mantengan las condiciones, parámetros y cronograma de ejecución previstos en los expedientes técnicos; y a su vez proceda con el registro en el aplicativo del sistema de gestión del INVIERTE.PE aprobada por la Resolución Directoral N° 001-2029-EF/63.01. La Unidad Ejecutora y demás Unidades orgánicas involucradas, previo al inicio del proyecto de inversión, deberán coordinar con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad, a fin de dar cumplimiento a la Directiva N° 321-MINSA/DGIESP-2021, Directiva administrativa que establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2, Aprobada con Resolución Ministerial N° 1275-2021/MINSA, modificado por la Resolución Ministerial N° 675-2022/MINSA, en concordancia con la única disposición complementaria final del Decreto Supremo N° 130-2022-PCM.

Estando a los considerandos expuestos, y en atención al numeral 85.1), artículo 85° del TUO de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, se desconcentra la titularidad y ejercicio de competencias del Alcalde a la Gerencia Municipal, ello mediante Resolución de Alcaldía N° 006-2023-A-MDV/LC del 03/01/2023, se ha delegado funciones administrativas y resolutivas al Gerente Municipal; en su artículo primero - numeral 22.- *Materializar mediante acto resolutivo las modificaciones durante la fase de ejecución de proyectos de inversión, IOARR, actividades de mantenimiento ya sean estas por ampliaciones de plazo, presupuesto, adicionales, deductivos, etc, conforme a los lineamientos técnicos normativos; todo ello con la finalidad de hacer más dinámica y eficiente la administración municipal, y en uso de las atribuciones conferidas por el Titular de la Entidad y la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y en cumplimiento de la normatividad vigente, el Gerente Municipal.*

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la modificación del expediente técnico durante la fase de ejecución física por modificación presupuestal N° 02 (por actualización de costos, partidas nuevas, deductivos vinculantes) por el importe de S/ 1,040,489.17 (Un Millón Cuarenta Mil Cuatrocientos Ochenta y Nueve Con 17/100 Soles), y la modificación de plazo de ejecución N° 01 por Ciento Cuarenta y Dos (142) días calendario, verificado y aprobado

por el inspector, residente del PIP: **"Creación de Servicios de Desarrollo de Capacidades Productivas en la Crianza de Cuyes en el Distrito de Vilcabamba - Provincia de La Convención - Departamento de Cusco"** con CUI N° 2494844, de acuerdo al cuadro siguiente:

NOMBRE DEL PIP		"Creación de Servicios de Desarrollo de Capacidades Productivas en la Crianza de Cuyes en el Distrito de Vilcabamba - Provincia de La Convención - Departamento de Cusco"	
Código Único de Inversión N°	2494844		
Presupuesto de Expediente Técnico	S/. 1,699,999.98		
Plazo de Ejecución	540 días calendario		
Resolución de aprueba el Expediente Técnico	Resolución de Gerencia Municipal N° 063-2022-GM-MDV/LC del 10/02/2022		
Fecha de Inicio	11/02/2022		
Fecha de término programado	04/08/2023		
MODIFICACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN			
Ampliación de plazo N° 01	142 días calendarios	APROBADO	
Fecha de inicio de la ampliación de plazo N° 01	05/08/2023		
Fecha de culminación de la ampliación de plazo N° 01	24/12/2023		
Plazo de ejecución Física Total	682 días calendario		
MODIFICACION DE EXPEDIENTE TECNICO CON PRESUPUESTO			
Variación de Presupuesto Modificado N° 01	S/. 1,225,578.42	Resolución de Gerencia Municipal N° 183-2022-GM-MDV/LC del 21/04/2022	
Total Presupuesto Modificado N° 01	S/. 2,925,578.30		
Variación de Presupuesto Modificado N° 02	S/. 1,040,489.17	APROBADO	
Total Presupuesto Modificado N° 02	S/. 3,966,067.47		

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER, a la Unidad Ejecutora de Inversiones adoptar las acciones de cumplimiento, a fin de que realice el registro en el aplicativo del sistema de gestión del INVIERTE.PE del PIP: **"Creación de Servicios de Desarrollo de Capacidades Productivas en la Crianza de Cuyes en el Distrito de Vilcabamba - Provincia de La Convención - Departamento de Cusco"** con CUI N° 2494844, y a su vez con la Oficina de Supervisión y Liquidación de PIP's, adopten las acciones pertinentes para realizar el seguimiento, control y monitoreo de la correcta ejecución del PIP dentro de los plazos señalados y conforme al cronograma establecido conforme dispone la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, al responsable de registrar en el Sistema INFOBRAS, ingresar y actualizar la información contenida en la presente resolución bajo responsabilidad en cumplimiento a la Directiva N° 007-2013-CG/OEA "Registro de Información y Participación Ciudadana en el control de obras públicas – INFOBRAS" aprobado mediante Resolución de Contraloría N° 324-2013-CG de fecha 05/08/2013.

ARTICULO CUARTO.- RECOMENDAR, a la Unidad Ejecutora y demás Unidades orgánicas involucradas que previo al inicio del proyecto de inversión, deberán coordinar con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad, a fin de dar cumplimiento a la Directiva N° 321-MINSA/DGIESP-2021, Directiva administrativa que establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2, Aprobada con Resolución Ministerial N° 1275-2021/MINSA, modificado por la Resolución Ministerial N° 675-2022/MINSA, en concordancia con la única disposición complementaria final del Decreto Supremo N° 130-2022-PCM.

ARTICULO QUINTO.- DISPONER, a la Unidad de Sistemas e Informática, la publicación de la presente resolución en la página web de la Municipalidad Distrital de Vilcabamba, de conformidad y en cumplimiento a lo prescrito por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

ARTICULO SEXTO.- TRANSCRIBIR, el presente acto administrativo a la Gerencia de Desarrollo Económico y Productivo, Oficina de Supervisión y Liquidación de PIP's, y demás órganos competentes de la municipalidad para su conocimiento, y cumplimiento.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

DISTRIBUCIÓN:
G.D.E.P. (Adjunto Expediente de 409 folios)
O.S.L.P.
Residencia
U.S.I.
Archivo /GM.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA
LA CONVENCION - CUSCO
MBA Ing. Arturo Danilo Luza Pezo
GERENTE MUNICIPAL