

INFORME N° 410 -2023-MIDAGRI-SG/OGPP-OPMI

PARA : **DAVID ALFREDO CAJAHUARINGA VIDAL**
Director
Oficina de Presupuesto

ASUNTO : Proyectos de la Función Agropecuaria a cargo de gobiernos subnacionales financiados con transferencia de partidas del Gobierno Nacional, periodo 2018-2022

REFERENCIA : a) Numeral 13.6 del artículo 13 de la Ley N° 31638
b) Memorandum N° 232-2023-MIDAGRI-SG/OGPP-OPRES

FECHA : Lima, 05 de Julio del 2023

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación al documento de la referencia, para informarle lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

- 1.1 El numeral 13.6 del artículo 13 de la Ley N° 31638¹, señala que las entidades del Gobierno Nacional que hayan transferido recursos en el marco de los artículos 13 y 14 de la Ley 30693, de los artículos 13 y 14 de la Ley 30879, del artículo 15 de la Ley 30970, los artículos 14 y 15 del Decreto de Urgencia 014-2019, el artículo 14 de la Ley 31084, y el artículo 14 de la Ley 31365, y las entidades del Gobierno Nacional que son responsables sectoriales de las inversiones financiadas mediante el Decreto de Urgencia 070-2020, el Decreto de Urgencia 114-2020, el Decreto Supremo 117-2021-EF, el Decreto de Urgencia 102-2021, el Decreto Supremo 096-2022-EF, el Decreto Supremo 159-2022-EF, el Decreto Supremo 178-2022-EF, el Decreto Supremo 139-2022-EF, el Decreto Supremo 173-2022-EF, la Ley 31436 y la Ley 31538, emiten un informe técnico sobre el avance físico y financiero de la ejecución de las inversiones bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones financiadas. Este informe y sus actualizaciones trimestrales se publican, en las sedes digitales de dichas entidades, hasta marzo de 2024².
- 1.2 Mediante Memorando N° 232-2023-MIDAGRI-SG/OGPP-OPRES, de fecha 24 de Mayo del 2023, la Oficina de Presupuesto solicita a la Oficina de Programación Multianual de Inversiones de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio Desarrollo Agrario y Riego, el informe de avance físico y financiero de los proyectos financiados mediante transferencias de partidas del Gobierno Nacional, periodo 2018-2022, en el marco del artículo 13 de la Ley N° 31638 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023.

II. ANÁLISIS

- 2.1 El presente informe se sustenta normativamente en el Decreto Legislativo N° 1252 y su modificatoria Decreto Legislativo N° 1432 (16.09.18) que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones; y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 284-2018-EF (09.12.18) y la "Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones", aprobada por Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01 (de fecha 23.01.2019). Al respecto, la Oficina de Programación Multianual de Inversiones del MIDAGRI, en el marco de sus funciones; y, de acuerdo a la información registrada en los aplicativos informáticos del sistema de inversiones en

¹ Mediante el cual se aprueba el Presupuesto Público para el Año Fiscal 2023

² Para tal efecto, los gobiernos regionales y gobiernos locales que hayan recibido recursos en el marco de las normas mencionadas en el presente numeral, en cumplimiento de las acciones contenidas en el respectivo convenio, deben registrar y mantener actualizada la información en el Formato 12-B: Seguimiento a la ejecución de inversiones, del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, así como remitir a las Unidades Ejecutoras de Inversión (UEI) de los sectores, o las que hagan sus veces, la información respecto al avance de ejecución física y financiera de las inversiones en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

menção; y, de acuerdo a lo establecido en el numeral 13.6 del artículo 13 de la Ley N° 31638, verifica lo siguiente:

Cuadro N° 1 Financiamiento de inversiones
(Periodo 2018-2022)

AÑO/DISPOSITIVO LEGAL	N° DE INV.	MONTO TRANSFERIDO
2018	20	54,816,654
DS 111-2018	18	48,169,319
DS N° 142-2018	2	6,647,335
2019	31	42,815,939
DS N° 101-2019-EF	1	1,418,411
DS 102-2019-EF	13	22,176,577
DS N° 251-2019-EF	16	15,220,951
DS N° 247-2019-EF	1	4,000,000
2020	36	77,778,150
Decreto Supremo 233-2020-EF	32	64,569,622
Anexo 4- DU 070-2020	3	1,779,744
DS N° 152-2020-EF	1	11,428,784
2021	21	37,345,245
DS 30-2021-EF	17	32,804,003
DS 151-2021-EF	4	4,541,242
2022	78	380,531,679
DS 125-2022-EF	15	72,227,459
DS 139-2022-EF	11	24,761,371
DS 183-2022-EF	3	14,912,825
DS 198-2022-EF	5	18,057,150
DS 264-2022-EF	7	5,860,975
Ley 31436	21	196,067,757
Ley 31538	16	48,644,143
TOTAL	186*	593,287,668

Fuente: OPMI-MIDAGRI

*Existen 12 inversiones que han sido financiadas en más de un año; por tal motivo, el listado total comprende 174 inversiones.

Durante el Año Fiscal 2018: El MIDAGRI a través de Decreto Supremo 111-2018-EF, Decreto Supremo 142-2018-EF, transfirió la suma total de S/ 54,816,654 para la ejecución de 20 inversiones, en el marco del art. 14 de la Ley que aprueba el presupuesto para el año 2018. Al respecto, según la información registrada en Formato 12-B: Seguimiento a la ejecución de inversiones, realizada por los respectivos gobiernos subnacionales en su condición de Unidad Ejecutora de Inversiones, se verifica lo siguiente:

- 04 inversiones están cerradas
- 16 inversiones se encuentran activas, de acuerdo al siguiente detalle:
 - 08 inversiones no registran avance de ejecución física; sin embargo, el avance de ejecución financiero se encuentra el 99% y 100%
 - 06 inversiones han sido culminadas, de las cuales 01 se encuentra en proceso de liquidación, con un avance físico y financiero de 100%
 - 2 inversiones se encuentran en ejecución con un avance físico y financiero por encima del 85%. CUI 2300814: Sistema de Riego Camilaca y CUI 2237663: Sistema de Riego Quilagan.

Durante el Año Fiscal 2019: El MIDAGRI a través de Decreto Supremo N° 101-2019-EF, Decreto Supremo 102-2019-EF, Decreto Supremo 247-2019-EF, Decreto Supremo 251-2019-EF, transfirió recursos para la ejecución de 31 inversiones por la suma total de S/ 42,815,939, en el marco del art. 14 de la Ley que aprueba el presupuesto para el año 2019. Al respecto, según la información registrada en Formato 12-B: Seguimiento a la ejecución



de inversiones, realizada por los respectivos gobiernos subnacionales en su condición de Unidad Ejecutora de Inversiones, se verifica lo siguiente:

- 08 inversiones están cerradas
- 23 inversiones se encuentran activas, de acuerdo al siguiente detalle:
 - 16 inversiones han sido culminadas, de las cuales 03 se encuentran en proceso de liquidación, con un avance físico y financiero de 100%
 - 7 inversiones se encuentran en ejecución con un avance físico y financiero por encima del 40%. CUI 2315366: *Sistema de Riego Sihuas*, CUI 2433122: *Sistema de Riego Ragash*, CUI 2310035: *Defensa Ribereña Cocachacra*, CUI 2304176: *Servicios ecosistémicos Tambopata*, CUI 2121590: *Represa Chanchos*, CUI 2288427: *Sistema de Riego Chingas* y CUI 2340487: *Defensa Ribereña la Envinada*

Durante el Año Fiscal 2020: En el marco del art. 14 del Decreto de Urgencia que aprueba el presupuesto para el año 2020, el MIDAGRI transfirió recursos a través del Decreto Supremo N° 152-2020-EF para la ejecución de 01 proyecto por la suma de S/ 11,428,784; asimismo, el MIDAGRI en el marco del Decreto de Urgencia 070-2020³ financió 35 inversiones por la suma total de S/ 66,349,366.48 y los recursos fueron transferidos a los Gobiernos Subnacionales en el marco del Decreto Supremo 233-2020-EF y Anexo 04 del Decreto de Urgencia 070-2020. Al respecto, según la información registrada en Formato 12-B: Seguimiento a la ejecución de inversiones, realizada por los respectivos gobiernos subnacionales en su condición de Unidad Ejecutora de Inversiones, se verifica lo siguiente:

- 14 inversiones están cerradas
- 22 inversiones se encuentran activas, de acuerdo al siguiente detalle:
 - 21 inversiones han sido culminadas, de las cuales 02 se encuentran en proceso de liquidación, con un avance físico y financiero de 100%
 - 01 inversión se encuentra en ejecución con un avance físico y financiero por encima del 55%. CUI 2083865: *Camal de Moquegua*.

Durante el Año Fiscal 2021: En el marco del art. 14 de la Ley 31084 el MIDAGRI transfirió S/ 37,345,245 según Decreto Supremo 30-2021-EF y Decreto Supremo 151-2021-EF para la ejecución de 21 inversiones. Al respecto, según la información registrada en Formato 12-B: Seguimiento a la ejecución de inversiones, realizada por los respectivos gobiernos subnacionales en su condición de Unidad Ejecutora de Inversiones, se verifica lo siguiente:

- 07 inversiones están cerradas
- 14 inversiones se encuentran activas, de acuerdo al siguiente detalle:
 - 09 inversiones han sido culminadas, de las cuales 02 se encuentran en proceso de liquidación, con un avance físico y financiero de 100%
 - 04 inversión se encuentra en ejecución con un avance físico y financiero por encima del 12%. CUI 2461447: *Sistema de Riego Queralcoto*, CUI 2487325: *Sistema de riego Quilca*, CUI 2284385: *Defensa Ribereña Antaparco*, CUI 2379683: *Sistema de Riego Curahuasi*
 - 01 inversión está en actos previos para el inicio de su ejecución física. CUI 2324176: *Sistema de riego Huacchis*

Durante el Año Fiscal 2022: En el marco del art. 14 de la Ley 31365 y reactivación económica el MIDAGRI gestiona la transferencia de S/ 380,531,679 según Decreto Supremo 125-2022-EF, Decreto Supremo 139-2022-EF, Decreto Supremo 183-2022-EF, Decreto Supremo 198-2022-EF, Decreto Supremo 264-2022-EF, Ley 31436, Ley 31538 para la ejecución de 78 inversiones. Al respecto, según la información registrada en Formato 12-B: Seguimiento a la ejecución de inversiones, realizada por los respectivos gobiernos subnacionales en su condición de Unidad Ejecutora de Inversiones, se verifica lo siguiente:

³ Decreto de urgencia para la reactivación económica y atención de la población a través de la inversión pública y gasto corriente, ante la emergencia sanitaria producida por el Covid-19

- 02 inversiones están cerradas
- 76 inversiones se encuentran activas, de acuerdo al siguiente detalle:
 - 12 inversiones han sido culminadas, de las cuales 03 se encuentran en proceso de liquidación, con un avance físico y financiero de 100%
 - 39 inversiones se encuentran en ejecución
 - 07 inversiones están en actos previos para el inicio de su ejecución física
 - 06 inversiones se encuentran estado suspendido por falta de presupuesto
 - 12 inversiones se encuentran paralizadas

2.2 Finalmente, según artículo 13 del reglamento del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, la Unidad Ejecutora de Inversiones, tiene entre otras, la función de: i) *Elaborar el expediente técnico o documento equivalente de los proyectos e IOARR*, ii) *Ejecutar física y financieramente las inversiones*, iii) *Registrar y mantener actualizada la información del avance físico y financiero de las inversiones a su cargo en los aplicativos informáticos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones* y iv) *Cautelar que se mantenga la concepción técnica, económica y dimensionamiento de los proyectos de inversión durante la ejecución física, entre otros*; en ese sentido, es responsabilidad de los respectivos gobiernos subnacionales en su condición de Unidad Ejecutora de Inversiones, el registro y/o actualización de la información del avance físico y/o financiero de los proyectos en los aplicativos informáticos del sistema de inversiones en mención.

III. CONCLUSIÓN

3.1 En el marco del numeral 13.6 del artículo 13 de la Ley N° 31638⁴; y, de acuerdo a la información registrada en los aplicativos informáticos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, la Oficina de Programación Multianual de Inversiones del MIDAGRI, en el marco de sus funciones ha verificado un total de 174 proyectos de la Función Agropecuaria a cargo de gobiernos subnacionales financiados⁵ con transferencia de partidas del Gobierno Nacional, periodo 2018-2022, de los cuales 30 inversiones han sido cerradas, 08 inversiones no registran información sobre el avance físico en los aplicativos informativos del sistema de inversiones en mención, 58 inversiones han sido culminadas, 52 inversiones se encuentran en ejecución, 08 inversiones están en actos previos para el inicio de su ejecución física, 06 inversiones se encuentran estado suspendido por falta de presupuesto y 12 inversiones se encuentran en estado paralizado. **(Ver Anexo 01).**

3.2 Finalmente, según artículo 13 del reglamento del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, es responsabilidad de los respectivos gobiernos subnacionales en su condición de Unidad Ejecutora de Inversiones, el registro y/o actualización de la información del avance físico y/o financiero de los proyectos en los aplicativos informáticos del sistema de inversiones en mención.

IV. RECOMENDACIÓN

4.1 Continuar con lo establecido en el art. 13 de la Ley 31638 y remitir el presente informe al Ministerio de Economía y Finanzas, para conocimiento y acciones correspondientes.

Es cuanto informo a usted para los fines pertinentes.
Atentamente,

⁴ Mediante el cual se aprueba el Presupuesto Público para el Año Fiscal 2023

⁵ Existen 12 inversiones que han sido financiadas en más de un año; por tal motivo, el listado total comprende 174 inversiones.



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Secretaría General

Oficina General de
Planeamiento y
Presupuesto

Oficina de Programación
Multianual de Inversiones

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Econ. Cesar Raúl Medianero Tantachuco

Director

Oficina de Programación Multianual de Inversiones

CRMT/mao

CUT: 27851-2023



**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Secretaría General

Oficina General de
Planeamiento y
PresupuestoOficina de Programación
Multianual de Inversiones*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"***Anexo N° 01: Inversiones de la Función Agropecuaria a cargo de Gobiernos Financiadas por el Gobierno Nacional
(Período 2018-2022)**

N°	CUI	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	ESTADO	EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	COSTO DE INVERSIÓN	DEV AL 2023	PIM 2023	DEV 2023	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FÍSICO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN F12B	ESTADO EJECUCIÓN FÍSICA	GRUPO	DISPOSITIVO LEGAL
1	2240533	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LA PLAYA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE SACSAY Y LLAMA, DISTRITO DE HUAYLLABAMBA- SIHUAS-ANCASH	ACTIVO		10,884,740	10,857,969	-	-	100%	NO REGISTRA	NO REGISTRA		TRANSFERENCIAS	DS 111-2018
2	2181878	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO MASTAYACU, MITOBAMBA, ANTABAMBA, DISTRITO OCOBAMBA, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURIMAC	CERRADO	Sí, con liquidación	2,925,457	2,925,457	-	-	100%	-	-	-	TRANSFERENCIAS	DS 111-2018
3	2300814	CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REPRESENTACION CULARJAHUIRA PARA LA COMISION DE REGANTES CAMILACA, DISTRITO DE CAMILACA - CANDARAVE - TACNA	ACTIVO		58,407,342	47,728,755	9,012,703	2,103,637	85%	93%	24/02/2023	EN EJECUCIÓN	TRANSFERENCIAS	DS 111-2018
4	2192720	"INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN EL SECTOR MICROCUENCAS MACRO, TENERIA, CCECCACUCHO Y CCHECCTAHUAYCCO, DISTRITO DE CANGALLO, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO".	CERRADO	Sí, con liquidación	11,113,297	11,109,931	-	-	100%	-	-	-	TRANSFERENCIAS	DS 111-2018
5	2249064	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL GONTAPACHAN EN EL CENTRO POBLADO RURAL SANTA CLARA, DISTRITO DE HUAYLLABAMBA - SIHUAS - ANCASH	ACTIVO		7,257,789	7,251,995	-	-	100%	100%	19/02/2023	CULMINADA	TRANSFERENCIAS	DS 111-2018 Anexo I (Ley N° 31084) Pppto 2021
6	2310262	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EL ALTO-MOLLEBAMBA, EN LA LOCALIDAD DE OCOÑA, DISTRITO DE OCOÑA, PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA".	ACTIVO		10,728,471	6,426,127	4,266,470	1,254,495	72%	70%	15/05/2023	CULMINADA	TRANSFERENCIAS	DS 111-2018 Anexo I (Ley N° 31084) Pppto 2021
7	2237663	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO QUILAGAN, EL GUAYO, EL CORRAL, LA SUCCHA Y LA SHILLA, DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA	ACTIVO		9,305,025	8,461,693	800,224	-	91%	87%	16/12/2022	EN EJECUCIÓN	TRANSFERENCIAS	DS 111-2018
8	2242863	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DEL CASERIO DE COCHATO, DISTRITO DE MOLINO - PACHITEA - HUANUCO	ACTIVO		2,743,143	2,743,143	-	-	100%	NO REGISTRA	NO REGISTRA		TRANSFERENCIAS	DS 111-2018
9	2302043	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACION DE LAS PARCELAS AGRICOLAS DEL	ACTIVO		2,313,633	2,312,236	-	-	100%	0%	20/05/2020	CULMINADA	TRANSFERENCIAS	DS 111-2018

**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Secretaría General

Oficina General de
Planeamiento y
PresupuestoOficina de Programación
Multianual de Inversiones*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"*

N°	CUI	NOMBRE DE LA INVERSION	ESTADO	EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	COSTO DE INVERSION	DEV AL 2023	PIM 2023	DEV 2023	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN F12B	ESTADO EJECUCIÓN FISICA	GRUPO	DISPOSITIVO LEGAL
		SECTOR UNA DE GATO, DISTRITO DE PAPAYAL - ZARUMILLA - TUMBES												
10	2278301	MEJORAMIENTO DE LA BOCATOMA Y CANAL PRINCIPAL DE HUANCARQUI, DISTRITO DE HUANCARQUI - CASTILLA - AREQUIPA	ACTIVO		2,076,652	2,050,058	-	-	99%	NO REGISTRA	NO REGISTRA		TRANSFERENCIAS	DS 111-2018
11	2161520	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE REGADIO LA POZA CERRO GRANDE DEL CASERIO DE CHALA, DISTRITO DE SINSICAP - OTUZCO - LA LIBERTAD	ACTIVO		1,749,445	1,738,493	-	-	99%	NO REGISTRA	NO REGISTRA		TRANSFERENCIAS	DS 111-2018
12	2291617	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN TRAMOS CRITICOS DEL SECTOR HUACAPUY, MARGEN DERECHA DEL RIO CAMANA, EN EL DISTRITO DE JOSE MARIA QUIMPER, PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA	ACTIVO		1,653,633	1,653,633	-	-	100%	NO REGISTRA	NO REGISTRA		TRANSFERENCIAS	DS 111-2018
13	2305202	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL DE CONDUCCION YACUB-CANAVIRI Y DISTRIBUCION EL MEDIO EN LA COMISION DE USUARIOS INCLAN, DISTRITO DE INCLAN - TACNA - TACNA	ACTIVO	Si, en proceso de liquidación	1,630,524	1,630,034	-	-	100%	0%	10/11/2022	CULMINADA	TRANSFERENCIAS	DS 111-2018
14	2330264	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN EL RIO OCOÑA SECTOR JAYHUICHE BAJO, DISTRITO DE MARIANO NICOLAS VALCARCEL - CAMANA - AREQUIPA	ACTIVO		1,056,252	1,047,653	-	-	99%	NO REGISTRA	NO REGISTRA		TRANSFERENCIAS	DS 111-2018
15	2215027	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CASCACCALCHA - PUCARUMI DE LA LOCALIDAD DE SORAS, DISTRITO DE SORAS - SUCRE - AYACUCHO",	ACTIVO		1,701,126	1,699,581	-	-	100%	NO REGISTRA	NO REGISTRA		TRANSFERENCIAS	DS 111-2018
16	2245666	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO CHORRO BLANCO DE LOS CASERIOS CHACCHACAL, SAPSE, CHAMELICO, LA VIRGEN, ABALQUE, NUEVO PROGRESO LIMÓN, HUAJAMBE ALTO Y BAJO, DISTRITO DE CANCHAQUE - HUANCABAMBA - PIURA	CERRADO	Si, con liquidación	3,502,392	3,502,390	-	-	100%	-	-	-	TRANSFERENCIAS	DS 111-2018
17	2302090	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL MASHJONGA DISTRITO DE CORONGO - PROVINCIA DE CORONGO - ANCASH	ACTIVO		5,000,000	5,000,000	-	-	100%	NO REGISTRA	NO REGISTRA		TRANSFERENCIAS	DS 111-2018
18	2250990	AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN EL SECTOR OLMEDOS (PROGRESIVA 0+000- 2+000) MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MAJES EN EL DISTRITO DE	ACTIVO		4,704,978	4,643,614	-	-	99%	76%	29/12/2021	CULMINADA	TRANSFERENCIAS	DS 092-2017-EF/ DS 111-2018

**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Secretaría General

Oficina General de
Planeamiento y
PresupuestoOficina de Programación
Multianual de Inversiones*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"*

N°	CUI	NOMBRE DE LA INVERSION	ESTADO	EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	COSTO DE INVERSION	DEV AL 2023	PIM 2023	DEV 2023	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN F12B	ESTADO EJECUCIÓN FISICA	GRUPO	DISPOSITIVO LEGAL
		HUANCARQUI, PROVINCIA DE CASTILLA - AREQUIPA												
19	2187717	2187717. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO HUARANGALLO, MOLLEPATA, MASHCASH, DISTRITO DE PACLLON - BOLOGNESI - ANCASH	ACTIVO		6,664,312	6,639,762	-	-	100%	100%	30/09/2021	CULMINADA	TRANSFERENCIAS	DS 102-2019-EF / ANEXO I DU 014- 2020/ DS 30-2021-EF
20	2315366	2315366. CREACION DEL CANAL DE RIEGO EN EL CASERIO DE YACHAPA, DISTRITO DE SAN JUAN - SIHUAS - ANCASH	ACTIVO		5,411,585	5,243,574	-	-	97%	61%	9/02/2022	EN EJECUCIÓN	TRANSFERENCIAS	DS N° 102-2019-EF / ANEXO I DU 014- 2020 Anexo I (Ley N° 31084) Pppto 2021
21	2433122	2433122. CREACION SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO HUAYLLAPAMPA Y HUANZA DEL DISTRITO DE RAGASH - PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO		8,043,248	1,889,232	2,468,894	-	23%	39%	5/12/2022	EN EJECUCIÓN	TRANSFERENCIAS	DS N° 102-2019-EF / ANEXO I DU 014- 2020 Anexo I (Ley N° 31084) Pppto 2021
22	2199634	2199634. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL BATANCUCHO - EL ENTERADOR, EN LAS LOCALIDADES DE BATANCUCHO, EL ENTERADOR, CHICOLON ALTO, EL ENTERADOR BAJO Y ALCAPAROSA, EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA HUALGAYOC, REGION CAJAMARCA	ACTIVO	Si, en proceso de liquidación	8,872,730	8,740,118	9,285	-	99%	100%	25/03/2021	CULMINADA	TRANSFERENCIAS	DS N° 102-2019-EF
23	2183026	2183026. REHABILITACION, MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACIÓN SAN JUAN DE MUCHIC DEL DISTRITO DE HUAYTARA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCANELICA	ACTIVO		4,371,976	4,309,206	-	-	99%	100%	4/04/2023	CULMINADA	TRANSFERENCIAS	DS N° 102-2019-EF / ANEXO I DU 014- 2020
24	2271881	2271881. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN EL CASERIO DE PEÑA COLORADA, DISTRITO DE SANAGORAN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	ACTIVO		7,373,501	7,371,678	-	-	100%	100%	20/01/2022	CULMINADA	TRANSFERENCIAS	DS N° 102-2019-EF / ANEXO I DU 014- 2020 Anexo I (Ley N° 31084) Pppto 2021
25	2291997	2291997. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CASERIOS DE LA PARTE BAJA, DISTRITO DE MACHE - OTUZCO - LA LIBERTAD	ACTIVO		5,661,462	5,395,723	-	-	95%	100%	27/12/2022	CULMINADA	TRANSFERENCIAS	DS N° 102-2019-EF / ANEXO I DU 014- 2020 Anexo I (Ley N° 31084) Pppto 2021
26	2165932	2165932. MEJORAMIENTO DE LA DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO PARCUSH, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE CAURI - LAURICOCHA - HUANUCO	CERRADO	Si, con liquidación	6,509,239	6,365,582	-	-	98%	-	-	-	TRANSFERENCIAS	DS N° 102-2019-EF / ANEXO I DU 014- 2020
27	2310035	2310035. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN Y	ACTIVO		8,159,097	8,159,097	-	-	100%	39%	4/04/2022	EN EJECUCIÓN	TRANSFERENCIAS	DS N° 102-2019-EF / ANEXO I DU 014-

**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Secretaría General

Oficina General de
Planeamiento y
PresupuestoOficina de Programación
Multianual de Inversiones*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"*

N°	CUI	NOMBRE DE LA INVERSION	ESTADO	EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	COSTO DE INVERSION	DEV AL 2023	PIM 2023	DEV 2023	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN F12B	ESTADO EJECUCIÓN FISICA	GRUPO	DISPOSITIVO LEGAL
		CONTROL DE ALUVIONES, DESBORDOS E INUNDACIONES EN LA ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD DE CORCONA, DISTRITO DE SANTA CRUZ DE COCACHACRA - HUAROCHIRI - LIMA												2020 Anexo I (Ley N° 31084) Pppto 2021
28	2377327	2377327. REHABILITACIÓN DE DIQUES EN LA PARTE BAJA DE LA QUEBRADA SAN ANTONIO DE PEDREGAL, DISTRITO DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA	CERRADO	Si, con liquidación	818,671	777,896	-	-	95%	-	-	-	TRANSFERENCIAS	DS N° 102-2019-EF
29	2333065	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES EN EL SECTOR ESTE DEL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES DEL, DISTRITO DE LA HUACA - PAITA - PIURA	ACTIVO	Si, en proceso de liquidación	1,552,628	1,381,637	-	-	89%	80%	30/09/2022	CULMINADA	TRANSFERENCIAS	DS N° 102-2019-EF Anexo I (Ley N° 31084) Pppto 2021
30	2293156	2293156. CREACION DE MURO DE PROTECCIÓN FRENTE A INUNDACIONES DE CANAL DE RIEGO EN LAS LADERAS DEL RIO CUMBAZA, SECTOR BOCATOMA DEL DISTRITO DE MORALES - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	CERRADO	Si, con liquidación	12,626,553	12,626,553	-	-	100%	-	-	-	TRANSFERENCIAS	DS N° 102-2019-EF / ANEXO I DU 014- 2020 Anexo I (Ley N° 31084) Pppto 2021
31	2347108	2347108. CREACION DE LA DEFENSA RIBERENA MARGEN IZQUIERDA TRAMO AA.HH CUMBAZA - METOBADO CUMBAZA DEL DISTRITO DE MORALES - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	CERRADO	Si, con liquidación	12,425,087	12,425,087	-	-	100%	-	-	-	TRANSFERENCIAS	DS N° 102-2019-EF/ DS N° 247-2019-EF / ANEXO I DU 014- 2020 Anexo I (Ley N° 31084) Pppto 2021
32	2304176	RECUPERACIÓN DE SUELOS DEFORESTADOS PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN DE CACAO EN 25 SECTORES DE LA PROVINCIA DE TAMBOPATA Y 18 SECTORES DE LA PROVINCIA DE TAHUAMANU, REGIÓN MADRE DE DIOS	ACTIVO		20,143,785	14,625,510	1,180,706	646,192	76%	81%	4/07/2023	EN EJECUCIÓN	TRANSFERENCIAS	DS N° 247-2019-EF
33	2311719	2311719. INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA ASOCIACION VILLA DON BOSCO, MARGEN DERECHA DEL RIO RIMAC, DISTRITO DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA	CERRADO	Si, con liquidación	1,300,996	1,283,438	-	-	99%	-	-	-	TRANSFERENCIAS	DS N° 101-2019-EF
34	2191378	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD COMPETITIVA DE LOS APICULTORES ARTICULADO A LA AGRICULTURA Y USO DE BOSQUES EN LA PROVINCIA DE TAMBOPATA - MADRE DE DIOS	ACTIVO		3,806,223	3,784,876	-	-	99%	96%	12/06/2023	CULMINADA	TRANSFERENCIAS	DS N° 251-2019-EF ANEXO I DU 014- 2020

**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Secretaría General

Oficina General de
Planeamiento y
PresupuestoOficina de Programación
Multianual de Inversiones*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"*

N°	CUI	NOMBRE DE LA INVERSION	ESTADO	EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	COSTO DE INVERSION	DEV AL 2023	PIM 2023	DEV 2023	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN F12B	ESTADO EJECUCIÓN FISICA	GRUPO	DISPOSITIVO LEGAL
35	2121590	2121590. CONSTRUCCION DE REPRESA CHANCHOS, DISTRITO DE PAUCARTAMBO - PASCO - PASCO	ACTIVO		25,115,439	13,749,826	8,725,545	-	55%	46%	12/04/2023	EN EJECUCIÓN	TRANSFERENCIAS	DS N° 251-2019-EF ANEXO I DU 014-2020 Anexo I (Ley N° 31084) Pppto 2021
36	2424453	2424453. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL SECTOR EL PORTON, LA REYNA CHICA Y GRANDE, VIRGEN DEL PILAR, TAMARINDO DEL DISTRITO DE TAMARINDO - PROVINCIA DE PAITA - DEPARTAMENTO DE PIURA	ACTIVO		1,203,093	1,159,592	-	-	96%	100%	18/02/2022	CULMINADA	TRANSFERENCIAS	DS N° 251-2019-EF ANEXO I (Ley N° 31084) Pppto 2021
37	2402333	2402333. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LAS LOCALIDADES RUPA HUASI, QUIRCABAMBA Y SANTA CRUZ DISTRITO DE SAN JUAN - PROVINCIA DE SIHUAS - REGIÓN ANCASH	ACTIVO		5,288,567	5,008,607	-	-	95%	100%	29/12/2021	CULMINADA	TRANSFERENCIAS	DS N° 251-2019-EF ANEXO I DU 014-2020
38	2288427	2288427. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CARHUA - SOCOS, DISTRITO DE CHINGAS - ANTONIO RAYMONDI - ANCASH	ACTIVO		7,063,506	7,028,485	-	-	100%	99%	22/04/2022	EN EJECUCIÓN	TRANSFERENCIAS	DS N° 251-2019-EF Anexo I (Ley N° 31084) Pppto 2021
39	2181084	2181084. MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES REPRODUCTIVAS Y PRODUCTIVAS DEL GANADO VACUNO EN 34 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SOCOS - HUAMANGA - AYACUCHO	CERRADO	Si, con liquidación	2,696,571	2,671,894	-	-	99%	-	-	-	TRANSFERENCIAS	DS N° 251-2019-EF ANEXO I DU 014-2020 Anexo I (Ley N° 31084) Pppto 2021
40	2330784	2330784. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA COMUNIDAD DE MAUCALLACTA, DISTRITO DE SOCOS - HUAMANGA - AYACUCHO	ACTIVO		2,759,617	2,706,776	-	-	98%	100%	25/12/2022	CULMINADA	TRANSFERENCIAS	DS N° 251-2019-EF ANEXO I DU 014-2020 Anexo I (Ley N° 31084) Pppto 2021
41	2277269	2277269. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO TINKUY, DISTRITO DE PACHAMARCA - CHURCAMP - HUANCAMELICA	ACTIVO	Si, en proceso de liquidación	5,336,098	5,247,462	-	-	98%	100%	13/01/2023	CULMINADA	TRANSFERENCIAS	DS N° 251-2019-EF Anexo I (Ley N° 31084) Pppto 2021
42	2237491	2237491. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO BATAN - GUENAY - LINDA - SAN MARTIN - YANUNA, DISTRITO DE QUIVILLA - DOS DE MAYO - HUANUCO	ACTIVO		8,499,600	8,391,513	-	-	99%	100%	17/01/2023	CULMINADA	TRANSFERENCIAS	DS N° 251-2019-EF ANEXO I DU 014-2020 Anexo I (Ley N° 31084) Pppto 2021
43	2398012	2398012. CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES DE MACHASAHUATA Y ELENA HUAYLLO CENTRO POBLADO DE YANACANCHA - DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA DE CHUPACA - REGIÓN JUNIN	ACTIVO		10,193,737	9,764,019	-	-	96%	96%	9/02/2022	CULMINADA	TRANSFERENCIAS	DS N° 251-2019-EF ANEXO I DU 014-2020

**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Secretaría General

Oficina General de
Planeamiento y
PresupuestoOficina de Programación
Multianual de Inversiones*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"*

N°	CUI	NOMBRE DE LA INVERSION	ESTADO	EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	COSTO DE INVERSION	DEV AL 2023	PIM 2023	DEV 2023	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN F12B	ESTADO EJECUCIÓN FISICA	GRUPO	DISPOSITIVO LEGAL
44	2400895	2400895. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CCOLLPAHUAYCCO Y RAYAN DEL CENTRO POBLADO DE CHONTACA - DISTRITO DE ACOCRO - PROVINCIA DE HUAMANGA - REGIÓN AYACUCHO	ACTIVO		8,745,950	8,703,730	-	-	100%	99%	2/02/2023	CULMINADA	TRANSFERENCIAS	DS N° 251-2019-EF ANEXO I DU 014- 2020
45	2301213	2301213. INSTALACION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA CAUCE DE HUAYCO EN EL A.H. EX FUNDO HACIENDA CHACRASANA CHOSICA, DISTRITO DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA	CERRADO	Si, con liquidación	4,040,418	3,564,656	-	-	88%	-	-	-	TRANSFERENCIAS	DS N° 251-2019-EF Anexo I (Ley N° 31084) Pppto 2021
46	2293278	2293278. MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LOS MARGENES IZQUIERDA Y DERECHA DE LA QUEBRADA RIPAN EN LA LOCALIDAD DE RIPAN Y JIVIA, DISTRITO DE JIVIA - LAURICOCHA - HUANUCO	CERRADO	Si, con liquidación	4,457,324	4,415,323	-	-	99%	-	-	-	TRANSFERENCIAS	DS N° 251-2019-EF ANEXO I DU 014- 2020 Anexo I (Ley N° 31084) Pppto 2021
47	2340487	2340487. CREACION DEFENSA RIBERENA PARA LA PROTECCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y TERRENOS AGRICOLAS EN LA QUEBRADA LA ENVINADA Y EL RIO HUAYLLABAMBA EN EL SECTOR PUEBLO NUEVO, LAS PIÑAS Y TROMCOPAMPA, DISTRITO DE CHONTALI - JAEN - CAJAMARCA	ACTIVO		7,895,678	7,749,179	-	-	98%	98%	30/09/2022	EN EJECUCIÓN	TRANSFERENCIAS	DS N° 251-2019-EF ANEXO I DU 014- 2020 Anexo I (Ley N° 31084) Pppto 2021
48	2320982	2320982. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LOS PRODUCTORES AGROFORESTALES DE CAFÉ, GRANADILLA Y CACAO DE LAS LOCALIDADES DE SAN FRANCISCO, PAMPAS DE CILIA, SAN MARTIN DE PAJONAL, SOCCHA BAJA, SAN RAMÓN DE LAS VEGAS, VILLA LOS RANCHOS, HUABAL, DISTRITO DE CANCHAQUE - HUANCABAMBA - PIURA	ACTIVO		1,541,612	1,519,269	-	-	99%	100%	28/12/2021	CULMINADA	TRANSFERENCIAS	DS N° 251-2019-EF
49	2238145	2238145. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LA BOMBÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO, DISTRITO DE NICOLAS DE PIEROLA, PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA	ACTIVO		7,236,670	7,236,669	-	-	100%	100%	20/01/2023	CULMINADA	TRANSFERENCIAS	DS N° 251-2019-EF ANEXO I DU 014- 2020 Anexo I (Ley N° 31084) Pppto 2021
50	2461447	2461447. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO CUEVA URANCON SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO QUERALCOTO DEL DISTRITO DE	ACTIVO		6,807,375	6,807,372	-	-	100%	12%	29/12/2022	EN EJECUCIÓN	TRANSFERENCIAS	DS 151-2021-EF

**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Secretaría General

Oficina General de
Planeamiento y
PresupuestoOficina de Programación
Multianual de Inversiones*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"*

N°	CUI	NOMBRE DE LA INVERSION	ESTADO	EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	COSTO DE INVERSION	DEV AL 2023	PIM 2023	DEV 2023	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN F12B	ESTADO EJECUCIÓN FISICA	GRUPO	DISPOSITIVO LEGAL
		HUALLANCA - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH												
51	2357022	2357022. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL CANAL BAJO SANTA CLARA - NUEVO ORIENTE, DISTRITO DE SAN FERNANDO - PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	ACTIVO		4,871,897	4,575,567	133,125	133,125	97%	100%	28/02/2023	CULMINADA	TRANSFERENCIAS	DS 151-2021-EF
52	2466140	CREACION DEL CANAL DE RIEGO QUICHIPATA - JATAY DEL DISTRITO DE UCO - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO		411,915	377,863	-	-	92%	0%	3/02/2022	CULMINADA	DU 070-2020	DS 233-2020
53	2449808	2449808. CREACION DE LAGUNA ARTIFICIAL PARA COSECHA DE AGUA DE LLUVIAS EN EL SECTOR ESTANCCO HUAYCCO DE LA COMUNIDAD CAMPESENA DE MARKJU DISTRITO DE ANTA - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO	ACTIVO		2,577,774	2,540,082	34,039	-	99%	98%	15/02/2023	CULMINADA	TRANSFERENCIAS	DS 151-2021-EF
54	2475345	RENOVACION DE CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) SECTOR JULPAMOJO, CHUCCITARKI, POMACCOCHA Y ALLCASAYARI, DISTRITO DE APONGO, PROVINCIA VICTOR FAJARDO, DEPARTAMENTO AYACUCHO	ACTIVO		437,445	427,445	-	-	98%	90%	16/04/2021	CULMINADA	DU 070-2020	DS 233-2020
55	2340078	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL A, EN LOS CASERIOS CASHAPAMBA, MITOPAMBA, QUILLORCO Y CHINCHICUCHO, DISTRITO DE CAJABAMBA, PROVINCIA DE CAJABAMBA - CAJAMARCA	ACTIVO	Sí, en proceso de liquidación	3,937,759	2,579,823	882,393	307,961	73%	72%	6/06/2023	CULMINADA	DU 070-2020	DS 233-2020
56	2368055	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE ANTACOLLA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE CAURI - PROVINCIA DE LAURICOCHA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO	CERRADO	Sí, con liquidación	5,408,461	5,408,460	-	-	100%	-	-	-	DU 070-2020	DS 233-2020
57	2288947	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE IMAYA ALTA Y IMAYA BAJA EN LA COMUNIDAD DE VITO DISTRITO DE JUAN ESPINOZA MEDRANO, PROVINCIA DE ANTABAMBA - APURIMAC	ACTIVO		3,125,538	2,916,631	-	-	93%	98%	4/02/2022	CULMINADA	DU 070-2020	DS 233-2020
58	2244646	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION POYO COLORADO HUASCAR - OLICHOCO, DEL CASERIO YANAC DISTRITO DE	ACTIVO		1,726,481	1,489,713	-	-	86%	56%	28/02/2023	CULMINADA	DU 070-2020	DS 233-2020

**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Secretaría General

Oficina General de
Planeamiento y
PresupuestoOficina de Programación
Multianual de Inversiones*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"*

N°	CUI	NOMBRE DE LA INVERSION	ESTADO	EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	COSTO DE INVERSION	DEV AL 2023	PIM 2023	DEV 2023	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN F12B	ESTADO EJECUCIÓN FISICA	GRUPO	DISPOSITIVO LEGAL
		HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD												
59	2437942	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL SIEMPREVIVA, CASERIO YAMOBAMBA DEL DISTRITO DE HUAMACHUCO - PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	ACTIVO		1,548,564	1,254,821	-	-	81%	100%	28/12/2022	CULMINADA	DU 070-2020	DS 233-2020
60	2441895	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL HACIENDA VIEJA, CASERIO YAMOBAMBA DEL DISTRITO DE HUAMACHUCO - PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	ACTIVO		1,299,527	1,159,136	-	-	89%	83%	29/03/2023	CULMINADA	DU 070-2020	DS 233-2020
61	2444895	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL PAREDONES, CASERIO YAMOBAMBA DEL DISTRITO DE HUAMACHUCO - PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	ACTIVO		1,132,195	959,721	-	-	85%	84%	28/02/2023	CULMINADA	DU 070-2020	DS 233-2020
62	2487325	2487325. CREACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS SECTORES DE QUILCA Y JOCOS DEL DISTRITO DE ACOBAMBA - PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO		11,779,523	4,270,334	6,153,295	981,460	45%	44%	3/02/2023	EN EJECUCIÓN	TRANSFERENCIAS	DS 151-2021-EF
63	2287831	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CHUCUPE, SECTOR VIDAURRE - HIGUERON DISTRITO DE PICSÍ, PROVINCIA DE CHICLAYO Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	ACTIVO		5,302,631	5,135,709	-	-	97%	100%	19/12/2022	CULMINADA	DU 070-2020	DS 233-2020/ DS 30-2021-EF
64	2467096	REPARACION DE CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DISTRITO DE HUACHUPAMPA, PROVINCIA HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO LIMA	ACTIVO		2,682,825	2,681,970	-	-	100%	0%	15/02/2021	CULMINADA	DU 070-2020	DS 233-2020
65	2466676	CREACION DEL CANAL DE RIEGO HUALLAUYA - HUANAY DEL DISTRITO DE UCO - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO		616,126	609,343	-	-	99%	0%	8/02/2022	CULMINADA	DU 070-2020	DS 233-2020/ DS 30-2021-EF
66	2314528	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO SECTOR HUANCA DE LA LOCALIDAD DE ANTABAMBA DISTRITO DE ANTABAMBA, PROVINCIA DE ANTABAMBA - APURIMAC	CERRADO	Sí, con liquidación	4,994,650	4,938,573	-	-	99%	-	-	-	DU 070-2020	DS 233-2020

**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Secretaría General

Oficina General de
Planeamiento y
PresupuestoOficina de Programación
Multianual de Inversiones*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"*

N°	CUI	NOMBRE DE LA INVERSION	ESTADO	EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	COSTO DE INVERSION	DEV AL 2023	PIM 2023	DEV 2023	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN F12B	ESTADO EJECUCIÓN FISICA	GRUPO	DISPOSITIVO LEGAL
67	2343873	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA COMUNIDAD DE CHORROPALLANA, DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS - CANGALLO - AYACUCHO	ACTIVO	Si, en proceso de liquidación	3,588,776	3,585,103	45,366	-	100%	91%	19/12/2022	CULMINADA	DU 070-2020	DS 233-2020
68	2340792	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO POLTOTOCA - INCUYO, DISTRITO DE PUYUSCA, PROVINCIA DE PARINACOCAS, REGION AYACUCHO	ACTIVO		8,927,294	8,927,293	-	-	100%	100%	28/12/2022	CULMINADA	DU 070-2020	DS 233-2020
69	2333876	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE HUANCARQUI, DISTRITO DE YAUQUISQUE - PARURO - CUSCO	CERRADO	Si, con liquidación	7,123,406	6,778,437	-	-	95%	-	-	-	DU 070-2020	DS 233-2020
70	2311503	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO; JATUNRRAGRA - MUÑAPATA - COLQUI EN EL CENTRO POBLADO DE ALCAS, DISTRITO DE SAN RAFAEL, PROVINCIA DE AMBO - HUANUCO	ACTIVO		9,683,628	9,626,816	-	-	99%	100%	3/02/2023	CULMINADA	DU 070-2020	DS 233-2020
71	2337257	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO PARTE BAJA TRAMO SANTA ISABEL (RÍO ISHPA) ZANJAPAMPA - HUANCAPAMPA - GORAMARCA - RACCHICANCHA - SAN ISIDRO DE VISAG (MESAPATA) DEL, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE - HUANUCO - HUANUCO	ACTIVO		8,546,646	8,523,180	-	-	100%	100%	27/12/2022	CULMINADA	DU 070-2020	DS 233-2020
72	2174879	INSTALACION SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TUCLISH- CHINCHA- SAN FRANCISCO DE CHULLAY- PAMPAMARCA, DISTRITO DE YARUMAYO- HUANUCO - HUANUCO	CERRADO	Si, con liquidación	10,307,912	10,306,968	-	-	100%	-	-	-	DU 070-2020	DS 233-2020
73	2239993	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO LATERAL A-2 DE YSCOS, DISTRITO DE SAN JUAN DE ISCOS - CHUPACA - JUNIN	CERRADO	Si, con liquidación	2,641,540	2,609,514	-	-	99%	-	-	-	DU 070-2020	DS 233-2020
74	2379766	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA USO AGRICOLA DE LOS SECTORES LECHICA, NAMUCANCHE, PAMPA MALCA, PAMPA GRANDE, ANTASHICA, MASAHUAYQUE, LANTAHUACHE Y TAMA - WILLCAPAMPA, DISTRITO DE SANTIAGO DE TUNA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI - LIMA	CERRADO	Si, con liquidación	2,509,623	2,474,196	-	-	99%	-	-	-	DU 070-2020	DS 233-2020
75	2244468	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS SECCIONES DE RIEGO	ACTIVO		7,295,202	7,222,203	-	-	99%	0%	1/03/2022	CULMINADA	DU 070-2020	DS 233-2020

**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Secretaría General

Oficina General de
Planeamiento y
PresupuestoOficina de Programación
Multianual de Inversiones*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"*

N°	CUI	NOMBRE DE LA INVERSION	ESTADO	EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	COSTO DE INVERSION	DEV AL 2023	PIM 2023	DEV 2023	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN F12B	ESTADO EJECUCIÓN FISICA	GRUPO	DISPOSITIVO LEGAL
		ACHAHUECO, LARAMPUGIO Y COTAPAMPA DEL COMITE DE REGANTES ANCOCALA, DISTRITO DE CAIRANI - CANDARAVE - TACNA												
76	2248286	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE CONDUCCION DE RIEGO HUMALANTE - ESCALERA EN EL, DISTRITO DE QUILAHUANI - CANDARAVE - TACNA	ACTIVO		5,266,697	5,254,155	-	-	100%	100%	9/06/2023	CULMINADA	DU 070-2020	DS 233-2020
77	2243468	AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION TINCOC - PACOMARCA EN LA LOCALIDAD DE PACOMARCA, DISTRITO DE OCOYO - HUAYTARA - HUANCAMELICA	CERRADO	Sí, con liquidación	4,407,618	4,298,549	-	-	98%	-	-	-	DU 070-2020	DS 233-2020
78	2309661	CREACION, INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR VALENCIA, DISTRITO DE ARAMANGO - BAGUA - AMAZONAS	CERRADO	Sí, con liquidación	5,205,123	5,205,123	-	-	100%	-	-	-	DU 070-2020	DS N° 142-2018 / ANEXO 4 DU 070-2020
79	2192721	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CACHIMAYO PARA LOS SECTORES NORTE Y CENTRO DE LA COMUNIDAD DE CIRCAMARCA, DISTRITO DE HUANCARAYLLA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	ACTIVO		1,832,069	1,809,927	-	-	99%	100%	19/01/2021	CULMINADA	DU 070-2020	DS N° 142-2018 / ANEXO 4 DU 070-2020
80	2323167	MEJORAMIENTO DEL SRVICIO DE AGUA EN LOS SECTORES AGRICOLAS DE UCUPE Y MOCUPE EN EL DISTRITO DE LAGUNAS CHICLAYO, LAMBAYEQUE	ACTIVO		12,172,386	12,109,104	-	-	99%	0%	21/09/2021	CULMINADA	DU 070-2020	ANEXO 4 DU 070-2020
81	2442935	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL DEL CASERIO EL CIENEGO, DISTRITO DE CHUGAY - PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	CERRADO	Sí, con liquidación	2,446,791	2,446,791	-	-	100%	-	-	-	DU 070-2020	DS 233-2020/ DS 30-2021-EF
82	2442198	REPARACION DE CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) CANAL DE HIGUERON EN LA LOCALIDAD HIGUERON, DISTRITO DE SAN JACINTO, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES	CERRADO	Sí, con liquidación	101,201	100,939	-	-	100%	-	-	-	DU 070-2020	DS 233-2020
83	2443042	REPARACION DE DRENES; EN EL(LA) CANAL ROMERO - DREN PRINCIPAL LA CONDEZA TRAMO II EN LA LOCALIDAD TUMBES, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES	CERRADO	Sí, con liquidación	135,088	127,880	-	-	95%	-	-	-	DU 070-2020	DS 233-2020
84	2450417	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN CANAL DEL	CERRADO	Sí, con liquidación	1,786,360	1,786,358	-	-	100%	-	-	-	DU 070-2020	DS 233-2020/ DS 30-2021-EF

**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Secretaría General

Oficina General de
Planeamiento y
PresupuestoOficina de Programación
Multianual de Inversiones*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"*

N°	CUI	NOMBRE DE LA INVERSION	ESTADO	EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	COSTO DE INVERSION	DEV AL 2023	PIM 2023	DEV 2023	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN F12B	ESTADO EJECUCIÓN FISICA	GRUPO	DISPOSITIVO LEGAL
		CASERIO DE UCHUY, DISTRITO DE CHUGAY - PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD												
85	2445027	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE PREVENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE CALLAHUANCA DISTRITO DE CALLAHUANCA - PROVINCIA DE HUAROCHIRI - DEPARTAMENTO DE LIMA	ACTIVO		532,950	532,950	-	-	100%	100%	23/09/2021	CULMINADA	DU 070-2020	DS 233-2020/ DS 30-2021-EF
86	2083865	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CAMAL MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	ACTIVO		46,500,044	32,201,577	5,510,519	2,004,255	74%	55%	28/06/2023	EN EJECUCIÓN	TRANSFERENCIAS	DS N° 152-2020-EF
87	2378913	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE REGADÍO POPO EN EL C.P. HUAMBACHO EL ARENAL, DISTRITO DE SAMANCO - SANTA - ANCASH	ACTIVO		5,247,611	4,304,959	-	-	82%	100%	20/12/2022	CULMINADA	DU 070-2020	DS 233-2020/ DS 30-2021-EF
88	2443048	REPARACIÓN DE DRENES; EN EL(LA) CANAL LA TUNA - DREN PRINCIPAL PUERTO RICO EN LA LOCALIDAD TUMBES, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES	CERRADO	Sí, con liquidación	534,362	534,300	-	-	100%	-	-	-	DU 070-2020	DS 233-2020/ DS 30-2021-EF
89	2443055	REPARACIÓN DE DRENES; EN EL(LA) CANAL ROMERO - DREN PRINCIPAL HUAQUILLAS EN LA LOCALIDAD TUMBES, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES	CERRADO	Sí, con liquidación	289,533	279,753	-	-	97%	-	-	-	DU 070-2020	DS 233-2020/ DS 30-2021-EF
90	2284385	2284385. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DEFENSA RIBERENA EN EL MARGEN IZQUIERDO DEL RIO CACHI EN LOS SECTORES DE CHACCRICUCHO, MAYOPAMPA Y MAGNOPAMPA, EN LA LOCALIDAD DE ANTAPARCO DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO - PROVINCIA DE ANGARAES - DEPARTAMENTO DE HUANCavelica	ACTIVO		12,100,188	11,374,386	-	-	94%	25%	27/04/2023	EN EJECUCIÓN	TRANSFERENCIAS	DS 30-2021-EF
91	2302743	2302743. MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CHORRO BLANCO, ISHPINGAL, SURUPAMPA, GUAYABO, CASERIO DE PUSMALCA, DISTRITO CANCHAQUE, HUANCABAMBA, PIURA	ACTIVO	Sí, en proceso de liquidación	6,830,101	6,830,101	30,231	-	100%	100%	9/05/2023	CULMINADA	TRANSFERENCIAS	DS 30-2021-EF
92	2387819	2387819. CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA COMUNIDAD DE	ACTIVO	Sí, en proceso de liquidación	8,631,132	8,122,324	113,232	-	94%	38%	20/04/2023	CULMINADA	TRANSFERENCIAS	DS 30-2021-EF

**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Secretaría General

Oficina General de
Planeamiento y
PresupuestoOficina de Programación
Multianual de Inversiones*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"*

N°	CUI	NOMBRE DE LA INVERSION	ESTADO	EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	COSTO DE INVERSION	DEV AL 2023	PIM 2023	DEV 2023	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN F12B	ESTADO EJECUCIÓN FISICA	GRUPO	DISPOSITIVO LEGAL
		AHUAYRO DEL DISTRITO DE HUACCANA - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC												
93	2432789	2432789. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO SECTOR CALLCAC Y ALLPASPINA, COMUNIDAD DE PAMPAHUASI DEL DISTRITO DE SAN JUAN - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	CERRADO	Si, con liquidación	2,415,440	2,415,428	-	-	100%	-	-	-	TRANSFERENCIAS	DS 30-2021-EF
94	2443782	2443782. MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA ALPACA EN LAS COMUNIDADES DE CORANI DEL DISTRITO DE CORANI - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO	CERRADO	Si, con liquidación	4,763,730	4,763,670	-	-	100%	-	-	-	TRANSFERENCIAS	DS 30-2021-EF
95	2461059	2461059. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL COMITE DE USUARIOS DE LATUYOCC DEL DISTRITO DE ROCCHACC - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	CERRADO	Si, con liquidación	3,296,067	3,296,067	-	-	100%	-	-	-	TRANSFERENCIAS	DS 30-2021-EF
96	2324176	2324176. CREACION DE LA PRESA ANCASHCOCHA Y EL SISTEMA DE RIEGO YANAS EN LA, DISTRITO DE HUACCHIS - HUARI - ANCASH	ACTIVO		11,256,918	835,383	5,219,944	1,364,393	20%	0%	19/04/2023	POR INICIAR EJECUCIÓN	TRANSFERENCIAS	DS 30-2021-EF
97	2379683	2379683. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION DE LAS COMUNIDADES DE CONCACHA, SAYWITE Y SAN LUIS DEL DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC	ACTIVO		25,931,971	12,431,260	10,956,206	915,751	51%	35%	15/05/2023	EN EJECUCIÓN	TRANSFERENCIAS	/Ley 31538DS 30-2021-EF
98	2337846	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL ROCALY, LATERALES LAS HUABAS Y PIURITA, DISTRITO DE CUMBA - UTCUBAMBA - AMAZONAS	ACTIVO	Si, en proceso de liquidación	2,774,133	2,289,178	260,269	234,934	91%	100%	21/06/2023	CULMINADA		Ley 31538
99	2325785	MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DEL CAFE EN LA CUENCA DEL ALTO MARAÑON, PROVINCIAS DE LUYA Y UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS	ACTIVO		6,893,720	3,958,791	1,454,141	606,513	66%	70%	23/06/2023	EN EJECUCIÓN		Ley 31538
100	2452589	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE JACAR DEL DISTRITO DE PAMPAS CHICO - PROVINCIA DE RECUAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO	Si, en proceso de liquidación	3,625,934	3,011,315	916,287	614,619	100%	100%	12/05/2023	CULMINADA		DS 125-2022-EF

**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Secretaría General

Oficina General de
Planeamiento y
PresupuestoOficina de Programación
Multianual de Inversiones*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"*
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

N°	CUI	NOMBRE DE LA INVERSION	ESTADO	EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	COSTO DE INVERSION	DEV AL 2023	PIM 2023	DEV 2023	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN F12B	ESTADO EJECUCIÓN FISICA	GRUPO	DISPOSITIVO LEGAL
101	2442668	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE LLUYCHUSH DEL DISTRITO DE ACOCHACA - PROVINCIA DE ASUNCION - DEPARTAMENTO DE ANCASH	ACTIVO		1,927,654	1,416,212	66,301	-	73%	71%	3/07/2023	EN EJECUCIÓN		Ley 31538
102	2340050	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DE LOS RIACHUELOS DE SAN LUIS Y JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DEL C.P. LAS AMÉRICAS, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC	ACTIVO		17,307,983	15,742,545	1,487,594	147,073	92%	72%	27/06/2023	PARALIZADA		LEY 31436
103	2321419	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE CCANCCAYLLO, OTOCPPAMPA, HUACHHUACCOCHA LLAULLICHAYOCC, ATACCARA, LORENZAYOCC PACCHIPATA, MATINGA Y CCACCE MOLLEPATA, DISTRITO DE HUANCARAY, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURÍMAC	ACTIVO		15,060,516	15,042,141	919	-	100%	90%	9/05/2023	CULMINADA		LEY 31436
104	2302278	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES ERAPAMPA, PAUCAPATA, UCHUBAMBA, LA VICTORIA, CEDROPAMPA, LA FLORIDA, VILLA PAMPAS, DISTRITO DE COCHARCAS - CHINCHEROS - APURÍMAC	ACTIVO		19,750,191	12,945,432	223,600	223,481	67%	54%	16/06/2023	PARALIZADA		LEY 31436
105	2335794	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PALTA EN 85 LOCALIDADES DE 30 DISTRITOS EN LAS PROVINCIAS DE ABANCAY, ANDAHUAYLAS, AYMARAES Y CHINCHEROS DE LA REGIÓN APURÍMAC	ACTIVO		22,671,612	15,095,526	2,265,500	1,433,180	73%	56%	26/06/2023	EN EJECUCIÓN		LEY 31436
106	2269094	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA, PARA RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE CUNCAC, CAJONNIYOC, Y CCAYRAYOC EN LA COMUNIDAD DE CCOCHA, DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURÍMAC	ACTIVO		9,659,582	3,592,682	6,066,899	1,085,197	48%	44%	15/05/2023	PARALIZADA		LEY 31436
107	2215017	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHULLCUISA, SANTA ROSA, CUPISA, CHAMPACCOCHA,	ACTIVO		182,834,410	57,410,781	70,710,517	11,650,184	38%	16%	21/06/2023	EN EJECUCIÓN		LEY 31436

**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Secretaría General

Oficina General de
Planeamiento y
PresupuestoOficina de Programación
Multianual de Inversiones*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"*
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

N°	CUI	NOMBRE DE LA INVERSION	ESTADO	EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	COSTO DE INVERSION	DEV AL 2023	PIM 2023	DEV 2023	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN F12B	ESTADO EJECUCIÓN FISICA	GRUPO	DISPOSITIVO LEGAL
		ANCATIRA, CHOCCECANCHA Y ARGAMA ALTA, DISTRITOS DE SAN JERONIMO Y PACUCHA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC												
108	2472802	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO A NIVEL PARCELARIO EN LOS CENTROS POBLADOS DE MUÑAPUCRO Y CHALLHUANI DEL DISTRITO DE ANCO HUALLO - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	ACTIVO		13,326,989	4,325,980	9,238,932	1,709,255	45%	29%	13/06/2023	EN EJECUCIÓN		LEY 31436
109	2327402	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE LAHUANI, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC	ACTIVO		1,856,281	974,780	708,236	234,421	65%	56%	12/06/2023	PARALIZADA		DS 139-2022-EF
110	2327405	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE CHONTAHUILLQUE, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC	ACTIVO		1,834,824	952,473	865,730	632,822	86%	76%	21/06/2023	EN EJECUCIÓN		DS 139-2022-EF
111	2327350	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE CCAHUAPIRHUA, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC	ACTIVO		2,222,064	958,574	1,244,262	750,358	77%	73%	21/06/2023	EN EJECUCIÓN		DS 139-2022-EF
112	2327403	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE CATCANTA, CCAYARANI, CENTRO POBLADO DE CHOCCOYO, CHALLACHALLA, PAMPACORRAL Y SECSECCA DE LA COMUNIDAD DE CHOCCOYO, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC	ACTIVO		2,978,844	1,345,618	1,434,151	964,197	78%	53%	26/06/2023	EN EJECUCIÓN		DS 139-2022-EF
113	2215092	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION ATANCAMA - URPIPAMPA - SIUSAY - PICHUICA - LAMBRAMA, DISTRITO DE LAMBRAMA - ABANCAY - APURIMAC	ACTIVO		25,887,643	24,892,499	472,804	-	96%	82%	16/06/2023	PARALIZADA		Ley 31538
114	2379683	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION DE LAS COMUNIDADES DE CONCACHA, SAYWITE Y SAN LUIS DEL DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC	ACTIVO		25,931,971	12,431,260	10,956,206	915,751	51%	35%	15/05/2023	EN EJECUCIÓN		Ley 31538

**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Secretaría General

Oficina General de
Planeamiento y
PresupuestoOficina de Programación
Multianual de Inversiones*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"*

N°	CUI	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	ESTADO	EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	COSTO DE INVERSIÓN	DEV AL 2023	PIM 2023	DEV 2023	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FÍSICO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN F12B	ESTADO Ejecución Física	GRUPO	DISPOSITIVO LEGAL
115	2031741	GESTIÓN INTEGRAL DE LA MICROCUENCA MARIÑO DE LA PROVINCIA DE ABANCAY	ACTIVO		81,530,349	78,461,833	1,499,864	1,033,955	98%	91%	16/06/2023	EN EJECUCIÓN		Ley 31538
116	2375043	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN LA TORRENTERA CHULLO, TRAMO ENTRE EL PUENTE CALLE GRANDE (LORD BYRON) HASTA LA AV. METROPOLITANA, CENTRO POBLADO DE YANAHUARA, DISTRITO DE YANAHUARA - PROVINCIA DE AREQUIPA - REGIÓN AREQUIPA	ACTIVO		7,971,381	5,973,159	-	-	75%	70%	4/05/2023	SUSPENDIDO		DS 183-2022-EF
117	2457700	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA INTEGRAL DE RIEGO, EN EL DISTRITO DE AYO - PROVINCIA DE CASTILLA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	ACTIVO		6,445,199	3,521,905	1,693,040	674,449	65%	19%	7/06/2023	EN EJECUCIÓN		Ley 31538
118	2310262	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EL ALTO-MOLLEBAMBA, EN LA LOCALIDAD DE OCOÑA, DISTRITO DE OCOÑA, PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA	ACTIVO		10,728,471	6,426,127	4,266,470	1,254,495	72%	70%	15/05/2023	PARALIZADA		Ley 31538
119	2186996	MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CANAL YANAMITO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA, DISTRITO DE AUCARA - LUCANAS - AYACUCHO	ACTIVO		8,735,241	5,118,465	3,610,676	1,959,858	81%	34%	4/02/2023	EN EJECUCIÓN		LEY 31436
120	2323775	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES LORENZAYOCC Y HANANSAYOCC DEL DISTRITO DE ACOS VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	ACTIVO		3,563,490	945,836	2,547,011	1,810,324	77%	83%	16/06/2023	EN EJECUCIÓN		DS 125-2022-EF
121	2491421	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR SECCNA, COMUNIDAD DE SACSAMARCA DEL DISTRITO DE SACSAMARCA - PROVINCIA DE HUANCASANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	ACTIVO		4,588,569	40,000	4,548,569	-	1%	0%	29/06/2023	POR INICIAR EJECUCIÓN		DS 264-2022-EF
122	2328307	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE CARHUANCA Y CHILICRUZ, DISTRITO DE CARHUANCA - VILCAS HUAMAN - AYACUCHO	ACTIVO		1,276,585	7,500	-	-	1%	0%	15/02/2023	POR INICIAR EJECUCIÓN		DS 264-2022-EF
123	2404392	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE ACHUMANI, POMATAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE OYOLO - DISTRITO DE OYOLO -	ACTIVO		5,999,719	5,847,726	124,999	-	97%	0%	28/09/2022	EN EJECUCIÓN		DS 139-2022-EF

**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Secretaría General

Oficina General de
Planeamiento y
PresupuestoOficina de Programación
Multianual de Inversiones*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"*
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

N°	CUI	NOMBRE DE LA INVERSION	ESTADO	EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	COSTO DE INVERSION	DEV AL 2023	PIM 2023	DEV 2023	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN F12B	ESTADO EJECUCIÓN FISICA	GRUPO	DISPOSITIVO LEGAL
		PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - REGIÓN AYACUCHO												
124	2468604	RECUPERACION ,MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO TATAQUE-HUALLAPE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	ACTIVO		28,769,424	12,509,190	13,378,761	12,455,412	87%	88%	27/06/2023	PARALIZADA		LEY 31436
125	2331905	CREACION DEL SERVICIO DE RIEGO TECNIFICADO EN LAS LOCALIDADES DE CASCABAMBA, SALCOT, SHAMON, EL PUEBLO, TAYA DEL COLAL Y EL SALARIO, DISTRITO DE CONTUMAZA, PROVINCIA DE CONTUMAZA - CAJAMARCA	ACTIVO		24,970,742	7,535,571	17,399,171	4,674,715	49%	26%	7/06/2023	EN EJECUCIÓN		DS 125-2022-EF
126	2334258	MEJORAMIENTO DE CANALES DE REGADIO EN LA PARTE ALTA DE SAN BENITO, DISTRITO DE SAN BENITO - CONTUMAZA - CAJAMARCA	ACTIVO		12,174,588	2,700,920	9,473,667	3,793,901	53%	45%	25/05/2023	EN EJECUCIÓN		DS 125-2022-EF
127	2237663	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO QUILAGAN, EL GUAYO, EL CORRAL, LA SUCCHA Y LA SHILLA, DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA	ACTIVO		9,305,025	8,461,693	800,224	-	91%	87%	16/12/2022	EN EJECUCIÓN		Ley 31538
128	2325908	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SULLCA, DISTRITO DE MARANGANI - CANCHIS - CUSCO	ACTIVO		4,084,776	3,684,331	433,189	33,695	91%	70%	14/06/2023	EN EJECUCIÓN		LEY 31436
129	2327671	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO DE ESPAÑA EN LOS ANEXOS DE LUTTO CENTRAL, KUTUTO, CRUZPATA, CHIHUAYHUANI, CCOLLPATUMAYCO DE LA COMUNIDAD DE LUTTO, KUTUTO DEL DISTRITO DE LLUSCO , PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO	ACTIVO		8,286,063	959,242	4,090,790	1,543,792	30%	18%	4/07/2023	EN EJECUCIÓN		DS 139-2022-EF
130	2163081	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR DE MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CHINCHE, DISTRITO DE MARANURA - LA CONVENCION - CUSCO	ACTIVO		5,782,876	168,471	5,558,536	3,428,185	62%	47%	15/06/2023	EN EJECUCIÓN		DS 125-2022-EF
131	2379721	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE ANCAHUASI , SAN MARTIN, SAN RAFAEL, CHAMANCALLA Y CHAQUILCCASA, DISTRITO DE ANCAHUASI, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO	ACTIVO		42,529,745	800,297	37,213,588	3,995,536	11%	0%	22/02/2023	EN EJECUCIÓN		DS 198-2022-EF

**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Secretaría General

Oficina General de
Planeamiento y
PresupuestoOficina de Programación
Multianual de Inversiones*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"*

N°	CUI	NOMBRE DE LA INVERSION	ESTADO	EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	COSTO DE INVERSION	DEV AL 2023	PIM 2023	DEV 2023	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN F12B	ESTADO EJECUCIÓN FISICA	GRUPO	DISPOSITIVO LEGAL
132	2337720	CREACION DEL MICRO SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES DE YURACMAYO Y CCOCHAPATA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO	ACTIVO		1,854,294	67,581	1,006,555	-	4%	0%	14/02/2023	POR INICIAR EJECUCIÓN		DS 183-2022-EF
133	2430118	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LA CABECERA DE LA CUENCA DEL RIO ICA, EN LOS DISTRITOS DE SANTIAGO DE CHOCORVOS, SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO, SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, TAMBO, AYAVI Y HUAYTARÁ - PROVINCIA DE HUAYTARÁ - REGIÓN HUANCAVELICA	ACTIVO		33,302,777	4,989,582	19,904,183	3,851,787	27%	8%	8/06/2023	EN EJECUCIÓN		LEY 31436
134	2108416	REPRESAMIENTO DE LA LAGUNA NUÑUNGA Y SISTEMA DE RIEGO MARAVILLAPAMPA - COLCABAMBA-SANTO DOMINGO DEL DISTRITO DE CHUPAMARCA - PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA	ACTIVO		8,281,608	6,539,627	1,624,440	-	79%	61%	7/02/2023	PARALIZADA		LEY 31436
135	2407622	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LAS LOCALIDADES DE OCCEPATA, ISCALON, PATAHUASI, LLAMASPATA, LLACTACCOLLUY, QUIRUAMPATA, LOS ANGELES, PURHUAY - DISTRITO DE TINTAY PUNCU - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	ACTIVO		7,584,402	3,890,032	3,694,370	2,729,071	87%	0%	16/02/2023	EN EJECUCIÓN		DS 125-2022-EF
136	2464651	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES JATUS, ALLPAMACHAY, PAMPAPUQUIO, HORGON HUERTA Y VISTA ALEGRE, DE LA COMUNIDAD DE PAMPAPUQUIO DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CUSICANCHA - PROVINCIA DE HUAYTARA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	ACTIVO		18,945,438	7,924,965	11,020,473	922,595	47%	41%	21/06/2023	EN EJECUCIÓN		Ley 31538
137	2243468	AMPLIACION DEL CANAL DE IRRIGACION TINCOCC - PACOMARCA EN LA LOCALIDAD DE PACOMARCA, DISTRITO DE OCOYO - HUAYTARA - HUANCAVELICA	CERRADO	Si, con liquidación	4,407,618	4,298,549	-	-	98%	-	-	-		Ley 31538
138	2237491	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO BATAN - GUENAY - LINDA - SAN MARTIN - YANUNA, DISTRITO DE QUIVILLA - DOS DE MAYO - HUANUCO	ACTIVO		8,499,600	8,391,513	-	-	99%	100%	17/01/2023	CULMINADA		Ley 31538

**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Secretaría General

Oficina General de
Planeamiento y
PresupuestoOficina de Programación
Multianual de Inversiones*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"*

N°	CUI	NOMBRE DE LA INVERSION	ESTADO	EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	COSTO DE INVERSION	DEV AL 2023	PIM 2023	DEV 2023	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN F12B	ESTADO EJECUCIÓN FISICA	GRUPO	DISPOSITIVO LEGAL
139	2509180	MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN LA ETAPA DE POST-COSECHA EN LA LOCALIDAD DE DIEGO FERRER DEL DISTRITO DE DANIEL ALOMIA ROBLES - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO	ACTIVO		158,070	153,633	-	-	97%	100%	27/12/2022	CULMINADA		Ley 31538
140	2460486	MEJORAMIENTO DE CANALES DE RIEGO TRAMO 01, TRAMO 02, TRAMO 03, TRAMO 04, TRAMO 05, TRAMO 06, TRAMO 07, TRAMO 08, TRAMO 09 Y TRAMO 10 DEL DISTRITO DE AHUAC - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN	ACTIVO		5,179,151	3,187,804	2,015,409	1,630,293	93%	97%	6/06/2023	EN EJECUCIÓN		DS 125-2022-EF
141	2223134	MEJORAMIENTO DE LOS CANALES SECUNDARIOS DEL DISTRITO DE HUACHAC - CHUPACA - JUNIN	ACTIVO		11,644,084	3,241,074	7,730,685	2,011,268	45%	26%	27/06/2023	EN EJECUCIÓN		DS 125-2022-EF
142	2501603	CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE HUAYLLACANCHA, UNION LIBERTAD, HUERTAPUQUIO, ACOCANCHA CENTRO Y BARRIO CENTRO DEL DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN	ACTIVO		15,159,667	4,526,931	9,361,230	4,689,443	61%	33%	13/06/2023	PARALIZADA		DS 125-2022-EF
143	2451698	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS CANALES LATERALES DEL CANAL PRINCIPAL N° 3 ORCOTUNA - <u>SICAYA</u> DEL DISTRITO DE SICAYA - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	ACTIVO		32,586,812	52,000	32,534,812	10,670,633	33%	4%	7/06/2023	EN EJECUCIÓN		DS 198-2022-EF
144	2469030	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA LOS SISTEMAS DE RIEGO EN 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE <u>CHUPURO</u> , PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	ACTIVO		9,244,477	905,880	7,892,743	5,254,057	67%	47%	13/06/2023	EN EJECUCIÓN		DS 198-2022-EF
145	2467084	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE HUASQUICHA Y <u>PANCAN</u> , DISTRITO DE PANCAN - PROVINCIA DE JAUIJA - DEPARTAMENTO DE JUNIN	ACTIVO		2,124,811	32,000	1,829,264	-	2%	0%	20/02/2023	POR INICIAR EJECUCIÓN		DS 198-2022-EF
146	2283113	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SECTOR POCPUS - SANTO CRISTO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHALLAS - PATAZ - LA LIBERTAD	ACTIVO		5,977,148	4,510,284	1,466,863	1,370,266	98%	86%	15/05/2023	EN EJECUCIÓN		DS 125-2022-EF
147	2247967	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL JARRN Y SUS LATERALES CASTILLO Y COLLOCSI CUISCO DE LA LOCALIDAD DE CAPOTE,	ACTIVO		5,849,793	15,000	5,834,794	-	0%	0%	3/02/2023	POR INICIAR EJECUCIÓN		DS 264-2022-EF

**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Secretaría General

Oficina General de
Planeamiento y
PresupuestoOficina de Programación
Multianual de Inversiones*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"*

N°	CUI	NOMBRE DE LA INVERSION	ESTADO	EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	COSTO DE INVERSION	DEV AL 2023	PIM 2023	DEV 2023	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN F12B	ESTADO EJECUCIÓN FISICA	GRUPO	DISPOSITIVO LEGAL
		DISTRITO DE PICSI - CHICLAYO - LAMBAYEQUE												
148	2322901	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL CANAL DE RIEGO AÑAMPAY COMUNIDAD CAMPESINA DE YANCAO, DISTRITO DE IHUARI - HUARAL - LIMA	ACTIVO		3,852,147	1,217,229	1,328,929	1,315,429	66%	0%	10/02/2023	EN EJECUCIÓN		DS 125-2022-EF
149	2500540	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DE PLATANO CON FINES DE COMERCIALIZACION EN 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PUTUMAYO - PROVINCIA DE PUTUMAYO - DEPARTAMENTO DE LORETO	CERRADO	Si, con liquidación	2,237,668	2,237,668	-	-	100%	-	-	-		LEY 31436
150	2450527	MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA Y TECNOLÓGICA, DEL CULTIVO AGRO INDUSTRIAL DEL CACAO, EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE ANDOAS - PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - DEPARTAMENTO DE LORETO	ACTIVO		1,299,936	1,120,909	523	-	86%	88%	10/06/2023	EN EJECUCIÓN		Ley 31538
151	2329991	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL RESERVORIO HUATARAQUENA DE LA LOCALIDAD DE CARUMAS, DISTRITO DE CARUMAS - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	ACTIVO		2,990,541	859,281	-	-	29%	33%	26/06/2023	SUSPENDIDO		DS 139-2022-EF
152	2463088	CREACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO PARA RIEGO AGRÍCOLA EN EL CENTRO POBLADO DE PACHAS, DISTRITO DE CHOJATA - PROVINCIA DE GENERAL SÁNCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	ACTIVO		21,663,538	2,361,820	18,881,040	2,905,986	24%	3%	21/06/2023	EN EJECUCIÓN		DS 139-2022-EF
153	2441480	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES TRAMO: CUSHITAMBO HASTA EL SECTOR TINGO DEL BARRIO COLLANA DEL DISTRITO DE PAUCARTAMBO - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO	ACTIVO		15,011,515	290,692	171,177	-	2%	0%	23/04/2023	SUSPENDIDO		DS 183-2022-EF
154	2416217	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL MARAY EN LOS CENTROS POBLADOS: MARAY, PUEBLO NUEVO DE MARAY (PUEBLO NUEVO) Y LINDEROS DE MARAY DEL DISTRITO DE SANTA CATALINA DE MOSSA - PROVINCIA DE MORROPÓN - DEPARTAMENTO DE PIURA	ACTIVO		2,672,588	2,610,618	54,471	54,470	100%	100%	09/05/2023	CULMINADA		LEY 31436

**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Secretaría General

Oficina General de
Planeamiento y
PresupuestoOficina de Programación
Multianual de Inversiones*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"*

N°	CUI	NOMBRE DE LA INVERSION	ESTADO	EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	COSTO DE INVERSION	DEV AL 2023	PIM 2023	DEV 2023	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN F12B	ESTADO EJECUCIÓN FISICA	GRUPO	DISPOSITIVO LEGAL
155	2427896	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES SANTO DOMINGO PROG. KM 3+000 AL KM 5+000 Y CORONADO PROG. KM 0+600 AL KM 3+980 DEL DISTRITO DE BERNAL - PROVINCIA DE SECHURA - DEPARTAMENTO DE PIURA	ACTIVO		6,359,265	6,091,105	252,230	-	96%	92%	3/03/2023	CULMINADA		LEY 31436
156	2215155	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DEL RIEGO DEL CASERIO HUALTACAL, DISTRITO DE CANCHAQUE - HUANCABAMBA - PIURA	ACTIVO	Si, en proceso de liquidación	3,067,742	1,810,349	1,122,710	1,092,478	95%	100%	28/05/2023	CULMINADA		DS 125-2022-EF
157	2243039	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL CITANGUERRERO LOCALIDAD DE SONDOR DISTRITO DE SONDOR - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA	ACTIVO		4,263,908	1,415,802	861,150	847,810	53%	37%	17/05/2023	EN EJECUCIÓN		DS 125-2022-EF
158	2332036	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL SHIMBIA PASHIRCA - PORVENIR EN LA LOCALIDAD DE HUARICANCHE DISTRITO DE SONDOR, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA	ACTIVO		3,528,218	1,300,587	394,323	387,854	48%	54%	17/05/2023	PARALIZADA		DS 125-2022-EF
159	2199527	MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL DE RIEGO LA MARIPOSA - SAN ISIDRO - LA HUERTA - PLAYA HUERTA DE SOJO, DISTRITO DE MIGUEL CHECA - SULLANA - PIURA	ACTIVO		2,942,951	165,400	272,883	271,816	15%	10%	15/05/2023	POR INICIAR EJECUCIÓN		DS 264-2022-EF
160	2487619	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DE LOS CANALES LATERALES DE SEGUNDO ORDEN DEL SUB SECTOR HIDRAULICO MUÑUELA MARGEN IZQUIERDA Y SAN ANDRES (MIRAFLORES Y SAN CLEMENTE), DISTRITO DE BELLAVISTA DE LA UNION - PROVINCIA DE SECHURA - DEPARTAMENTO DE PIURA	ACTIVO		10,439,455	61,600	-	-	1%	0%	15/06/2023	SUSPENDIDO		DS 264-2022-EF
161	2265542	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL SECTOR SANTA ELENA - SAN FRANCISCO LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO DE COLAN, DISTRITO DE COLAN - PAITA - PIURA	ACTIVO		22,403,595	50,000	-	-	0%	0%	12/06/2023	SUSPENDIDO		DS 264-2022-EF
162	2400980	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL SAN AGUSTIN CENTRO POBLADO DE LA HORCA - DISTRITO DE	ACTIVO		2,991,118	48,400	-	-	2%	0%	10/02/2023	SUSPENDIDO		DS 264-2022-EF

**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Secretaría General

Oficina General de
Planeamiento y
PresupuestoOficina de Programación
Multianual de Inversiones*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"*

N°	CUI	NOMBRE DE LA INVERSION	ESTADO	EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	COSTO DE INVERSION	DEV AL 2023	PIM 2023	DEV 2023	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN F12B	ESTADO EJECUCIÓN FISICA	GRUPO	DISPOSITIVO LEGAL
		QUERECOTILLO - PROVINCIA DE SULLANA - REGIÓN PIURA												
163	2472641	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS CANALES LA POLA, SANTA ELENA 1, CRUZ TUME, SAN BENITO Y VISTA FLORIDA, EN EL DISTRITO DE BERNAL - PROVINCIA DE SECHURA - DEPARTAMENTO DE PIURA	ACTIVO		9,088,942	2,847,464	6,018,269	5,985,535	97%	83%	17/04/2023	EN EJECUCIÓN		DS 125-2022-EF
164	2500643	REPARACION DE CANAL DE RIEGO, DIQUE; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA PARA RIEGO SISA DEL RÍO SISA EN LA LOCALIDAD CARHUAPOMA, DISTRITO DE SAN RAFAEL, PROVINCIA BELLAVISTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	ACTIVO		359,940	308,198	-	-	86%	82%	14/06/2023	CULMINADA		LEY 31436
165	2480876	REPARACION DE CANAL DE RIEGO Y DIQUE; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA PARA RIEGO SISA DEL RÍO SISA EN LA LOCALIDAD GETSEMANI, DISTRITO DE SAN RAFAEL, PROVINCIA BELLAVISTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	ACTIVO		346,370	298,554	-	-	86%	88%	14/06/2023	CULMINADA		LEY 31436
166	2433810	MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN EN MATERIA DE ORDENAMIENTO AGRO TERRITORIAL EN LAS 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO SAN MARTÍN	ACTIVO		6,359,554	3,422,531	2,907,792	929,411	68%	65%	14/06/2023	EN EJECUCIÓN		LEY 31436
167	2231275	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL MICHUCO, DISTRITOS DE NUEVA CAJAMARCA Y SAN FERNANDO, PROVINCIA DE RIOJA, REGIÓN SAN MARTÍN	ACTIVO		13,309,722	4,395,337	7,466,478	-	33%	21%	13/06/2023	PARALIZADA		LEY 31436
168	2500654	REPARACIÓN DE LA BOCATOMA; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA PARA RIEGO CUMBACILLO DEL RÍO CUMBAZA EN LA LOCALIDAD DE CUMBACILLO, DISTRITO MORALES, PROVINCIA SAN MARTÍN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	ACTIVO		260,699	224,644	-	-	86%	84%	14/06/2023	CULMINADA		LEY 31436
169	2500061	REPARACION DE CANAL DE RIEGO Y BOCATOMA; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA PARA RIEGO HUAQUISHA - SARITA COLONIA DEL RÍO HUAQUISHA EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN DE HUAQUISHA, DISTRITO DE TOCACHE, PROVINCIA TOCACHE, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	ACTIVO		259,876	255,853	4,000	-	98%	81%	14/06/2023	CULMINADA		LEY 31436

**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Secretaría General

Oficina General de
Planeamiento y
PresupuestoOficina de Programación
Multianual de Inversiones*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"*

N°	CUI	NOMBRE DE LA INVERSION	ESTADO	EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	COSTO DE INVERSION	DEV AL 2023	PIM 2023	DEV 2023	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN F12B	ESTADO EJECUCIÓN FISICA	GRUPO	DISPOSITIVO LEGAL
170	2237894	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO 10 DE OCTUBRE, DISTRITO DE SORITOR - MOYOBAMBA - SAN MARTIN	ACTIVO		18,839,546	142,000	13,564,912	-	1%	0%	17/03/2023	POR INICIAR EJECUCIÓN		DS 198-2022-EF
171	2433779	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL QUINTO PAMPA CALLAZAS DEL DISTRITO DE HUANUARA - PROVINCIA DE CANDARAVE - DEPARTAMENTO DE TACNA	ACTIVO		4,156,484	1,121,466	2,947,223	2,131,448	78%	0%	28/02/2023	EN EJECUCIÓN		DS 139-2022-EF
172	2433323	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE AGUA PARA RIEGO DE LA SECCIÓN DE RIEGO CASERÓN DISTRITO DE HUANUARA - PROVINCIA DE CANDARAVE - DEPARTAMENTO DE TACNA	ACTIVO		4,463,965	787,044	3,667,022	3,515,465	96%	0%	3/03/2023	EN EJECUCIÓN		DS 139-2022-EF
173	2329736	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE AGUA PARA USO DE RIEGO AGRICOLA DE LA SECCION DE RIEGO CASERON, CHUVIRACA, SIVINCANI, CHURICALA RAMAL 01, COSMELOZA, GENTILAR, CHUTAMARCA, LOGENA RAMAL 01, LOGENA RAMAL 02, CHURICALA RAMAL 02 DEL ANEXO CURIBAYA, DISTRITO DE CURIBAYA- PROVINCIA DE CANDARAVE-TACNA	ACTIVO		5,870,467	1,699,463	4,088,513	588,970	39%	30%	6/03/2023	EN EJECUCIÓN		DS 139-2022-EF
174	2261031	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL EL HUACHAPELI SECTOR EL DORNAJO DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA Y DEPARTAMENTO TUMBES	ACTIVO		1,428,212	1,352,229	-	-	95%	77%	27/06/2022	PARALIZADA		Ley 31538
TOTAL					1,600,091,266	952,736,739	440,472,546	120,727,655	-	--	-	-	-	-

Fuente: Sistema de Seguimiento de Inversiones-Ministerio de Economía y Finanzas
Fecha de consulta: 04.07.2022