



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

GESTIÓN 2023 - 2026

*Año de la unidad, la paz y el desarrollo*

*"Cuna de Ayllus y Panakas Reales"*

*San  
Sebastián*  
Comprometidos contigo

## RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACION N° 158-2023-MDSS/GM-GA

San Sebastián, 19 de julio de 2023

**EL GERENTE DE ADMINISTRACION DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN  
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO CUSCO.**

### VISTOS:

El Contrato perfeccionado mediante la Orden de Compra N° 1099-2023; Expediente de trámite documentario N° 19912-2023 de fecha 05 de julio de 2023, la proveedora Sra. Sofía Illa Mamani; Informe N° 09-2023-MDSS/GI/SGEO/YEHZ-RO de fecha 12 de julio del 2023, emitido por el residente de la obra; Informe N° 1733-2023-MDSS-GI/SGEO/RCM de fecha 13 de julio de 2023, emitido por la Sub Gerencia de Ejecución de Obras; Informe N° 2113-2023-GI-MDSS/DCA de fecha 17 de julio de 2023, emitido por la Gerencia de Infraestructura; Informe N° 769-2023-MDSS-C/GM-GA-SGA de fecha 19 de julio de 2023, emitido por la Sub Gerencia de Abastecimiento; y,

### CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley N° 27680, señala que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, concordante con el Artículo II del título preliminar de la ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, de conformidad con el Artículo 194 de la Constitución Política del Perú y el Título Preliminar Artículo II de la Ley N° 27972 Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos Locales tienen autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos de su competencia;

Según el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 aprobado por el Decreto Supremo 004-2019-JUS, señala que el Principio de legalidad es que todas las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas;

Que, así también el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, prevé lo siguiente: (...) Artículo 34°. Modificaciones al contrato: 34.1 El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. En este último caso la modificación debe ser aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio económico financiero del contrato; en caso contrario, la parte beneficiada debe compensar económicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en atención al principio de equidad. 34.2 El contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos: i) ejecución de prestaciones adicionales, ii) reducción de prestaciones, iii) autorización de ampliaciones de plazo, y (iv) otros contemplados en la Ley y el reglamento. (...) 34.9 El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento;

Que, de acuerdo al numeral 10 del artículo 34° de la Ley, establece que, Cuando no resulten aplicables los adicionales, reducciones y ampliaciones, las partes pueden acordar otras modificaciones al contrato siempre que las mismas deriven de hechos sobrevinientes a la presentación de ofertas que no sean imputables a alguna de las partes, permitan alcanzar su finalidad de manera oportuna y eficiente, y no cambien los elementos determinantes del objeto. Cuando la modificación implique el incremento del precio debe ser aprobada por el Titular de la Entidad;

Que, a través del DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF, se aprobó el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

GESTIÓN 2023 - 2026

*Año de la unidad, la paz y el desarrollo*

*"Cuna de Ayllus y Panakas Reales"*

*San  
Sebastián*  
Comprometidos contigo

de Contrataciones del Estado, por el cual se establece lo siguiente: (...) Artículo 158°. Ampliación del plazo contractual: 158.1. Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos: a) Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado. b) Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista; 158.2. El contratista solicita la ampliación dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la notificación de la aprobación del adicional o de finalizado el hecho generador del atraso o paralización; 158.3. La Entidad resuelve dicha solicitud y notifica su decisión al contratista en el plazo de diez (10) días hábiles, computado desde el día siguiente de su presentación. De no existir pronunciamiento expreso, se tiene por aprobada la solicitud del contratista, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad; 158.4. En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad amplía el plazo de los contratos directamente vinculados al contrato principal; 158.5 Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la prestación de servicios en general y consultoría en general dan lugar al pago de los gastos generales debidamente acreditados. En el caso de la consultoría de obras, se paga al contratista el gasto general y el costo directo, este último debidamente acreditado, además de la utilidad; 158.6. Cualquier controversia relacionada con la ampliación del plazo puede ser sometida a conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores a la notificación de esta decisión;

Que, a través del DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF, se aprobó el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, por el cual se establece lo siguiente: (...) Artículo 160°. Modificaciones al contrato: 160.1. Las modificaciones previstas en numeral 34.10 del artículo 34 de la Ley, cumplen con los siguientes requisitos y formalidades: a) Informe técnico legal que sustente: i) la necesidad de la modificación a fin de cumplir con la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente, ii) que no se cambian los elementos esenciales del objeto de la contratación y iii) que sustente que la modificación deriva de hechos sobrevinientes a la presentación de ofertas que no son imputables a las partes. b) En el caso de contratos sujetos a supervisión de terceros, corresponde contar con la opinión favorable del supervisor. c) La suscripción de la adenda y su registro en el SEACE, conforme a lo establecido por el OSCE; 160.2. Cuando la modificación implique el incremento del precio, adicionalmente a los documentos señalados en los literales precedentes, corresponde contar con lo siguiente: a) Certificación presupuestal; y b) La aprobación por resolución del Titular de la Entidad; 160.3. Adicionalmente a los supuestos de modificación del contrato establecidos en el artículo 34 de la Ley, este puede ser modificado cuando el contratista ofrezca bienes y/o servicios con iguales o mejores características técnicas, siempre que tales bienes y/o servicios satisfagan la necesidad de la Entidad. Tales modificaciones no varían las condiciones que motivaron la selección del contratista;

Que, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, considerando la normativa sobre contrataciones anterior a la actual, en la OPINIÓN N° 132-2017/DTN, ha señalado lo siguiente: (...) Adicionalmente, el numeral 1 del artículo 142° del Reglamento, referido a modificaciones convencionales al contrato, preceptúa los requisitos y formalidades que deben cumplirse para efectuar las modificaciones previstas en el artículo 34-A de la Ley, entre los cuales se encuentra el: "Informe técnico legal que sustente: (i) la necesidad de la modificación a fin de cumplir con el objeto del contrato de manera oportuna y eficiente, (ii) que no se cambian los elementos esenciales del objeto de la contratación y (iii) que sustente que la modificación deriva de hechos sobrevinientes al perfeccionamiento del contrato que no son imputables a las partes". (...) **CONCLUSIÓN:** La modificación del contrato –a que se refiere el artículo 34 – A de la Ley– presupone que el hecho generador del mismo sea sobreviniente a su perfeccionamiento y que no sea imputable a alguna de las partes; en tal sentido, no resulta posible modificar el contrato por hechos que no son sobrevinientes al perfeccionamiento del mismo o que no son imputables a alguna de las partes, inclusive si el contratista ofreciera mejoras en los bienes o servicios;

Que, mediante la Resolución de Gerencia Municipal N° 042-GM-MDSS-2021 de fecha 16 de junio de 2021, se resuelve aprobar la directiva N° 004-MDSS-2021 directiva para la contratación de bienes y/o servicios cuyo monto no supera las ocho (08) UITs, excluidos del ámbito de aplicación de la ley de contrataciones del estado en la municipalidad distrital de San Sebastián";





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

GESTIÓN 2023 - 2026

*Año de la unidad, la paz y el desarrollo*

*"Cuna de Ayllus y Panakas Reales"*



Que, acorde a lo dispuesto en la Directiva N° 004-2021-MDSS - Directiva para la contratación de bienes y/o servicios cuyo monto no supera las ocho (08) UITs, excluidos del ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado, establece en su numeral 7 Disposiciones Específicas, párrafo de Modificaciones a la Orden y/o Contrato numeral 7.43 Ampliación de plazo: La entrega del bien o prestación del servicio se efectuará dentro del plazo establecido en la orden y/o contrato, salvo casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente comprobada que impidan al contratista entregar el bien o prestar el servicio. También procede la ampliación de plazo por causas atribuibles a la Entidad. El contratista solicitara a la Sub Gerencia de Abastecimiento ampliación de plazo por atraso y/o paralizaciones que no le sean imputables dentro de los tres (03) días hábiles siguientes de finalizado el hecho generador del atraso y/o paralización;

Que, en fecha 03 de julio de 2023, se suscribió el Contrato perfeccionado mediante la Orden de Compra N° 1099-2023, entre la Municipalidad y la proveedora Sra. Sofia Illa Mamani, para la adquisición de barra de acero liso A-36 1" de 6m, teniendo como plazo de entrega 03 días calendarios, por el monto de S/ 4,440.00 soles y teniendo como fecha máxima para la entrega de los bienes adquiridos hasta el 06 de julio de 2023;

Que, en fecha 03 de julio de 2023, se notifica al correo electrónico illamamanisofia@gmail.com, consignado por la proveedora Sra. Sofia Illa Mamani, en los documentos de indagación de mercado;

Que, mediante el expediente de trámite documentario N° 19912-2023 de fecha 05 de julio de 2023, la proveedora Sra. Sofia Illa Mamani, solicitó lo siguiente: "(...) Tengo el honor de dirigirme a Ud. En calidad de proveedora de material de ferretería con RUC 10430705089 representada con domicilio en Avp. Pueblo libertador h-2 san Sebastián Cusco, con la finalidad de solicitar la ampliación de plazo por 10 días según orden de compra N°1099, por el monto de S/. 4,440.00 (cuatro mil cuatrocientos cuarenta con 00/100 soles). En coordinación con la parte usuaria por motivo la falta de los material en stock para la entrega del cual será entregado antes de la fecha indicada cabe indicar que aún no se entregó el material proveído y se ha visto por conveniente enviar esta solicitud en coordinación con el área usuaria";

Que, mediante el Informe N° 09-2023-MDSS/GI/SGEO/YEHZ-RO de fecha 12 de julio del 2023, emitido por el residente de la obra: Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la Calle Mateo Pumacahua de la APV. Santa Rosa, distrito de San Sebastián Cusco - Cusco, quien comunica lo siguiente: "Previo un cordial saludo me dirijo a usted, se da a conocer mediante informe en respuesta lo siguiente: Según el informe N°831-2023 MDSS-C/GM-GA con asunto sobre opinión técnica sobre petición formulada donde la Sra. Illa Mamani Sofia, donde solicita la ampliación de plazo por 10 días calendarios por motivos de desabastecimiento del material en la ciudad del cusco por ende, se ve necesario autorizar dicha petición";

Que, mediante el Informe N° 1733-2023-MDSS-GI/SGEO/RCM de fecha 13 de julio de 2023, emitido por la Sub Gerencia de Ejecución de Obras, indica lo siguiente: "Previo un cordial saludo me dirijo a usted, con la finalidad de informarle que mediante documento de referencia del Ing. Yhemy Emerson Huaman Zuñiga residente de la obra: Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la Calle Mateo Pumacahua de la APV. Santa Rosa, distrito de San Sebastián Cusco - Cusco. Emite pronunciamiento a la ampliación de plazo de 10 días calendarios de la Orden de Compra N° 01099 de la adquisición de Acero Liso, solicitado por el contratista, a dicha petición el residente de obra indica que es Procedente, debido al desabastecimiento del material en la ciudad del cusco como se detalla en el informe de referencia adjuntado al presente";

Que, mediante el Informe N° 2113-2023-GI-MDSS/DCA de fecha 17 de julio de 2023, emitido por la Gerencia de Infraestructura comunica lo siguiente: "Previo un cordial saludo, me dirijo a usted con la finalidad de remitir los informes de la referencia, donde el Ing. Residente realiza el pronunciamiento mediante el INFORME N°009-2023-MDSS/GI/SGEO/YEHZ-RO referente a la solicitud de ampliación de plazo de la Orden de Compra N°1099-2023 (Adquisición de Acero Liso), para el Proyecto: Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la Calle Mateo Pumacahua de la APV. Santa Rosa, distrito de San Sebastián Cusco - Cusco, por lo que la Residencia acepta dicha petición como Procedente, se adjunta 07 folios de antecedente";





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

GESTIÓN 2023 - 2026

*Año de la unidad, la paz y el desarrollo*

*"Cuna de Ayllus y Panakas Reales"*

*San  
Sebastián*  
Comprometidos contigo

Que, mediante el Informe N° 769-2023-MDSS-C/GM-GA-SGA de fecha 19 de julio de 2023, emitido por la Sub Gerencia de Abastecimiento, informa lo siguiente: (...) **CONCLUSION: 3.1.** Ante los hechos descritos en el expediente de trámite documentario N° 19912-2023, mediante el cual el contratista Illa Mamani Sofia, solicitó ampliación de plazo respecto a la Orden de compra N° 1099-2023, para la adquisición de acero liso correspondiente al PI Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la Calle Mateo Pumacahua de la APV. Santa Rosa, distrito de San Sebastián Cusco – Cusco; y, de conformidad a lo señalado por el residente del PI en el Informe N° 09-2023-MDSS/GI/SGEO/YEHZ-RO; es de opinión de esta Sub Gerencia que, **debe declararse IMPROCEDENTE la ampliación de plazo solicitada** por EL CONTRATISTA dado que no acredita fehacientemente el hecho generador de atraso ni su culminación; **3.2.** Se remita el presente informe a la Gerencia de Administración, a fin que, como superior jerárquico y en mérito al Proveído N° 4594-2023 del 17 de julio de 2023, tome conocimiento, respecto de la aprobación de ampliación de plazo para la ADQUISICIÓN DE ACERO LISO correspondiente al PI Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la Calle Mateo Pumacahua de la APV. Santa Rosa, distrito de San Sebastián Cusco – Cusco, a efectos de dar prosecución al trámite correspondiente;

Estando a las consideraciones expuestas, teniendo en cuenta el último párrafo del artículo 39° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que "Las Gerencia resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de Resoluciones y directivas". Reglamento de Organizaciones y Funciones – ROF de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, dentro de las funciones del Gerente de Administración en el numeral 14 del artículo 122°, aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 22-2021-MDSS de fecha 22 de octubre de 2021; Resolución de Alcaldía N° 19-2023-A-MDSS de fecha 12 de enero de 2023 sobre delegación expresa de funciones, atribuciones conferidas en materia de contrataciones, establecidas en su artículo 2° y con las visaciones correspondientes;

## RESUELVE:

**ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR** improcedente la Ampliación de Plazo del Contrato perfeccionado mediante la Orden de Compra N° 1099-2023, para la adquisición de barra de acero liso A-36 1" de 6m, para la obra Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la Calle Mateo Pumacahua de la APV. Santa Rosa, distrito de San Sebastián Cusco – Cusco y en consideración a los fundamentos expuestos en la presente resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- EFECTUAR** el APERCIBIMIENTO de ley al contratista regulado en el art. 165.1 del RLCE y por la causal de incumplimiento de obligaciones contractuales conforma al inc. a) del artículo 164.1 de la citada base legal; ello bajo apercibimiento de resolver contrato; salvo que en el trámite administrativo del presente pedido haya cumplido con la entrega de los bienes, debiéndose aplicar la penalidad que corresponde.

**ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR** la presente Resolución a la proveedora Sra. Sofia Illa Mamani al correo electrónico illamamanisofia@gmail.com, a la Gerencia de Infraestructura, Sub Gerencia de Abastecimiento y demás áreas correspondientes para su conocimiento y fines pertinentes.

**ARTÍCULO CUARTO. – ENCARGAR** a la Oficina de Tecnologías y Sistemas Informáticos la difusión de la presente resolución en el Portal de Transparencia de la Municipalidad Distrital de San Sebastián.

**REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN  
  
Ing. Armando Mujica Aguilar  
CIP. 188764  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

