



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

GESTIÓN 2023 - 2026

Año de la unidad, la paz y el desarrollo
"Cuna de Ayllus y Panakas Reales"



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACION N° 175-2023-MDSS/GM-GA

San Sebastián, 02 de agosto de 2023

EL GERENTE DE ADMINISTRACION DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN PROVINCIA Y DEPARTAMENTO CUSCO.

VISTOS:

El Contrato perfeccionado mediante la Orden de Servicio N° 0860-2023; Expediente de trámite documentario N° 21226-2023 de fecha 17 de julio de 2023, presentado por el contratista KALLPA CONTRATISTAS Y DISTRIBUIDORES E.I.R.L.; Informe N° 182-2023-MDSS/GI-SGEO/JWAV-RO de fecha 21 de julio del 2023, emitido por el residente de la obra; Informe N° 1899-2023-MDSS-GI-SGEO/RCM de fecha 24 de julio del 2023, emitido por la Sub Gerencia de Ejecución de Obras; Informe N° 2312-2023-GI-MDSS/DCA de fecha 25 de julio del 2023, emitido por la Gerencia de Infraestructura; Informe N° 0877-2023-MDSS-C/GM-GA-SGA de fecha 02 de agosto de 2023, emitido por la Sub Gerencia de Abastecimiento; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley N° 27680, señala que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, concordante con el Artículo II del título preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, de conformidad con el Artículo 194 de la Constitución Política del Perú y el Título Preliminar Artículo II de la Ley N° 27972 Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos Locales tienen autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos de su competencia;

Según el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 aprobado por el Decreto Supremo 004-2019-JUS, señala que el Principio de legalidad es que todas las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas;

Que, así también el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, prevé lo siguiente: (...) Artículo 34°. Modificaciones al contrato: 34.1 El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. En este último caso la modificación debe ser aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio económico financiero del contrato; en caso contrario, la parte beneficiada debe compensar económicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en atención al principio de equidad. 34.2 El contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos: i) ejecución de prestaciones adicionales, ii) reducción de prestaciones, iii) autorización de ampliaciones de plazo, y (iv) otros contemplados en la Ley y el reglamento. (...) 34.9 El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento;

Que, de acuerdo al numeral 10 del artículo 34° de la Ley, establece que, Cuando no resulten aplicables los adicionales, reducciones y ampliaciones, las partes pueden acordar otras modificaciones al contrato siempre que las mismas deriven de hechos sobrevinientes a la presentación de ofertas que no sean imputables a alguna de las partes, permitan alcanzar su finalidad de manera oportuna y eficiente, y no cambien los elementos determinantes del objeto. Cuando la modificación implique el incremento del precio debe ser aprobada por el Titular de la Entidad;

Que, a través del DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF, se aprobó el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, por el cual se establece lo siguiente: (...) Artículo 158°. Ampliación del plazo contractual: 158.1. Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos: a) Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado. b) Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista; 158.2. El contratista solicita la ampliación dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la notificación de la aprobación del adicional o de finalizado el hecho generador del atraso o paralización; 158.3. La Entidad resuelve dicha solicitud y notifica su decisión al contratista en el plazo de diez (10) días hábiles, computado desde el día siguiente de su presentación. De no existir pronunciamiento expreso, se tiene por aprobada la solicitud del contratista, bajo



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

GESTIÓN 2023 - 2026

Año de la unidad, la paz y el desarrollo
"Casa de Ayllus y Panakas Reales"

San
Sebastián
Comprometidos contigo

responsabilidad del Titular de la Entidad; 158.4. En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad amplía el plazo de los contratos directamente vinculados al contrato principal; 158.5 Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la prestación de servicios en general y consultoría en general dan lugar al pago de los gastos generales debidamente acreditados. En el caso de la consultoría de obras, se paga al contratista el gasto general y el costo directo, este último debidamente acreditado, además de la utilidad; 158.6. Cualquier controversia relacionada con la ampliación del plazo puede ser sometida a conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores a la notificación de esta decisión;

Que, a través del DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF, se aprobó el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, por el cual se establece lo siguiente: (...) Artículo 160°. Modificaciones al contrato: 160.1. Las modificaciones previstas en numeral 34.10 del artículo 34 de la Ley, cumplen con los siguientes requisitos y formalidades: a) Informe técnico legal que sustente: i) la necesidad de la modificación a fin de cumplir con la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente, ii) que no se cambian los elementos esenciales del objeto de la contratación y iii) que sustente que la modificación deriva de hechos sobrevinientes a la presentación de ofertas que no son imputables a las partes. b) En el caso de contratos sujetos a supervisión de terceros, corresponde contar con la opinión favorable del supervisor. c) La suscripción de la acta y su registro en el SEACE, conforme a lo establecido por el OSCE; 160.2. Cuando la modificación implique el incremento del precio, adicionalmente a los documentos señalados en los literales precedentes, corresponde contar con lo siguiente: a) Certificación presupuestal; y b) La aprobación por resolución del Titular de la Entidad; 160.3. Adicionalmente a los supuestos de modificación del contrato establecidos en el artículo 34 de la Ley, este puede ser modificado cuando el contratista ofrezca bienes y/o servicios con iguales o mejores características técnicas, siempre que tales bienes y/o servicios satisfagan la necesidad de la Entidad. Tales modificaciones no varían las condiciones que motivaron la selección del contratista;

Que, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, considerando la normativa sobre contrataciones anterior a la actual, en la OPINIÓN N° 132-2017/DTN, ha señalado lo siguiente: (...) Adicionalmente, el numeral 1 del artículo 142° del Reglamento, referido a modificaciones convencionales al contrato, preceptúa los requisitos y formalidades que deben cumplirse para efectuar las modificaciones previstas en el artículo 34-A de la Ley, entre los cuales se encuentra el: "Informe técnico legal que sustente: (i) la necesidad de la modificación a fin de cumplir con el objeto del contrato de manera oportuna y eficiente, (ii) que no se cambian los elementos esenciales del objeto de la contratación y (iii) que sustente que la modificación deriva de hechos sobrevinientes al perfeccionamiento del contrato que no son imputables a las partes". (...) **CONCLUSIÓN:** La modificación del contrato –a que se refiere el artículo 34 – A de la Ley– presupone que el hecho generador del mismo sea sobreviniente a su perfeccionamiento y que no sea imputable a alguna de las partes; en tal sentido, no resulta posible modificar el contrato por hechos que no son sobrevinientes al perfeccionamiento del mismo o que no son imputables a alguna de las partes, inclusive si el contratista ofreciera mejoras en los bienes o servicios;

Que, mediante la Resolución de Gerencia Municipal N° 042-GM-MDSS-2021 de fecha 16 de junio de 2021, se resuelve aprobar la directiva N° 004-MDSS-2021 directiva para la contratación de bienes y/o servicios cuyo monto no supera las ocho (08) UITs, excluidos del ámbito de aplicación de la ley de contrataciones del estado en la municipalidad distrital de San Sebastián";

Que, acorde a lo dispuesto en la Directiva N° 004-2021-MDSS - Directiva para la contratación de bienes y/o servicios cuyo monto no supera las ocho (08) UITs, excluidos del ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado, establece en su numeral 7 Disposiciones Específicas, párrafo de Modificaciones a la Orden y/o Contrato numeral 7.43 Ampliación de plazo: La entrega del bien o prestación del servicio se efectuará dentro del plazo establecido en la orden y/o contrato, salvo casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente comprobada que impidan al contratista entregar el bien o prestar el servicio. También procede la ampliación de plazo por causas atribuibles a la Entidad. El contratista solicitará a la Sub Gerencia de Abastecimiento ampliación de plazo por atraso y/o paralizaciones que no le sean imputables dentro de los tres (03) días hábiles siguientes de finalizado el hecho generador del atraso y/o paralización;

Que, en fecha 14 de junio de 2023, se suscribió el Contrato perfeccionado mediante la Orden de Servicio N° 0860-2023, entre la Municipalidad y el contratista KALLPA CONTRATISTAS Y DISTRIBUIDORES E.I.R.L., para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria liviana, teniendo como plazo de entrega 15 días calendario, por el monto de S/ 15,000.00



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

GESTIÓN 2023 - 2026

*Año de la unidad, la paz y el desarrollo
"Cuna de Ayllus y Panakas Reales"*



soles y teniendo como fecha máxima para la entrega de los bienes adquiridos hasta el 30 de junio de 2023;

Que, en fecha 15 de junio de 2023, se notifica al correo kallpacontratista@gmail.com, consignado por el contratista KALLPA CONTRATISTAS Y DISTRIBUIDORES E.I.R.L., en los documentos de indagación de mercado;

Que, mediante el expediente de trámite documentario N° 21226-2023 de fecha 17 de julio de 2023, el contratista KALLPA CONTRATISTAS Y DISTRIBUIDORES E.I.R.L., solicitó lo siguiente: "(...) Que, habiendo sido notificada la O/S N° 860- 2023 en fecha 15 de Junio al correo kallpacontratista@gmail.com para realizar el servicio de MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA LIVIANA, para la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EL SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTE INUNDACIONES EN RIVERAS DEL RIO CACHIMAYO, TRAMO APV KARI GRANDE- ENCUENTRO CON EL RIO HUATANAY DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN CUSCO CUSCO", teniendo como plazo 15 días calendarios. Damos a conocer que el área usuaria nos entrega los equipos para el mantenimiento de manera periódica, hecho que perjudica con el avance de nuestro trabajo, nos mostramos comprensivos dado que si nos llevamos la totalidad de los equipos la obra paralizaría, pero aún hay 5 equipos que están pendientes de que nos entreguen para el mantenimiento (01 generador 01 amoladora, 01 circular y 02 taladros), hoy nos entregaron un taladro demoledor, 01 trompo POR LO EXPUESTO SOLICITO AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA CULMINACIÓN DEL SERVICIO EN (08) DIAS MÁS;

Que, mediante el Informe N° 182-2023-MDSS/GI-SGEO/JWAV-RO de fecha 21 de julio del 2023, emitido por el residente de la obra: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTE INUNDACIONES EN RIBERAS DEL RÍO CACHIMAYO, TRAMO APV. KARI GRANDE – ENCUENTRO CON EL RÍO HUATANAY DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN – CUSCO – CUSCO, quien comunica lo siguiente: "(...) Previo un cordial saludo mediante el presente me dirijo a su Despacho, con la finalidad de dar respuesta a la solicitud de ampliación de plazo de la OS N° 0860 del proveedor KALLPA CONTRATISTA Y DISTRIBUIDORES EIRL para la obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTE INUNDACIONES EN RIBERAS DEL RIO CACHIMAYO, TRAMO APV KARY GRANDE ENCUENTRO CON EL RIO HUATANAY DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, PROVINCIA DE CUSCO DEPARTAMENTO CUSCO" habiendo sido notificada la O/S N° 860 -2023 el día 15 de junio, teniendo plazo de ejecución 15 días calendario finalizando dicho plazo el 30 de junio, la solicitud de ampliación fue presentada el día 18 de julio fuera del tiempo establecido para la ejecución de dicho servicio. Según la mencionado por el proveedor, acerca de la entrega de equipos para reparación, el área usuaria no puede entregar la totalidad de máquinas para reparación y/o mantenimiento, ya que la obra se quedaría desbastecida sin poder ejecutar los frentes de trabajo, es por eso que se entregó la maquinaria a medida que esta era devuelta previa reparación y/o mantenimiento por el proveedor Por lo que dependía solo del mismo para que pueda concluir con el servicio en el tiempo solicitado. Por lo expuesto, la solicitud de ampliación de plazo no procede";

Que, mediante el Informe N° 1899-2023-MDSS-GI-SGEO/RCM de fecha 24 de julio del 2023, emitido por la Sub Gerencia de Ejecución de Obras, indica lo siguiente: "(...) Previo un cordial saludo me dirijo a usted, con la finalidad de informarle que mediante documento de referencia del Ing. Jordy Wilber Alvarez Vargas residente de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION ANTE INUNDACIONES EN RIBERAS DEL RIO CACHIMAYO, TRAMO APV. KARY GRANDE-ENCUENTRO CON EL RIO HUATANAY DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN-PROVINCIA DE CUSCO-DEPARTAMENTO DE CUSCO". Emite pronunciamiento a la ampliación de plazo de 8 días calendarios de la Orden de Servicio N° 0860 del Servicio de Mantenimiento Preventivo y correctivo de Maquinaria Liviana solicitado por el contratista, a dicha petición el residente de obra indica que es Improcedente, como se detalla en el informe de referencia adjuntado al presente";

Que, mediante el Informe N° 2312-2023-GI-MDSS/DCA de fecha 25 de julio del 2023, emitido por la Gerencia de Infraestructura comunica lo siguiente: "(...) Previo un cordial saludo, me dirijo a usted con la finalidad de remitir los informes de la referencia, donde el Ing. Residente realiza el pronunciamiento mediante el INFORME N°0182-2023-MDSS/GI-SGEO/JWAV-RO a la solicitud de ampliación de plazo de la Orden de Servicio N°0860-2023 (Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Maquinaria Liviana), para el Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION ANTE INUNDACIONES EN RIBERAS DEL RIO CACHIMAYO, TRAMO APV KARY GRANDE- ENCUENTRO CON EL RIO HUATANY DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN- PROVINCIA CUSCO- DEPARTAMENTO DE CUSCO", por lo que la Residencia acepta dicha petición como Improcedente, se adjunta 06 folios de antecedente.";



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

GESTIÓN 2023 - 2026

Año de la unidad, la paz y el desarrollo
"Casa de Ayllus y Panakas Reales"



Que, mediante el Informe N° 0877-2023-MDSS-C/GM-GA-SGA de fecha 02 de agosto de 2023, emitido por la Sub Gerencia de Abastecimiento, informa lo siguiente: "(...) **CONCLUSION: 3.1.** Ante los hechos descritos en el expediente de trámite documentario N° 21226-2023, mediante el cual el contratista KALLPA CONTRATISTAS Y DISTRIBUIDORES E.I.R.L., solicitó ampliación de plazo respecto a la Orden de compra N° 0860-2023, para el SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA LIVIANA correspondiente al PI "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTE INUNDACIONES EN RIBERAS DEL RÍO CACHIMAYO, TRAMO APV. KARI GRANDE – ENCUENTRO CON EL RÍO HUATANAY DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN – CUSCO – CUSCO"; y, de conformidad a lo establecido en el numeral 7.43 de la Directiva N° 004-2021-MDSS; es de opinión de esta Sub Gerencia que, debe declararse IMPROCEDENTE la ampliación de plazo solicitada por EL CONTRATISTA, dado cuenta que, este último no acreditó fehacientemente los hechos fortuitos y de fuerza mayor que imposibilitaron la entrega de los AGREGADOS; asimismo, se desconoce el término de la finalización del hecho generador del atraso y/o paralización. **3.2.** Se remita el presente informe a la Gerencia de Administración, a fin que, como superior jerárquico y en mérito al Proveído N° 4912-2023 del 25 de julio de 2023, tome conocimiento, respecto de la IMPROCEDENCIA de ampliación de plazo para el SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA LIVIANA correspondiente al PI "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTE INUNDACIONES EN RIBERAS DEL RÍO CACHIMAYO, TRAMO APV. KARI GRANDE – ENCUENTRO CON EL RÍO HUATANAY DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN – CUSCO – CUSCO", a efectos de dar prosecución al trámite correspondiente; y, asimismo, se exhorte al CONTRATISTA evidenciar lo manifestado en el expediente de trámite documentario N° 21226-2023.;

Estando a las consideraciones expuestas, teniendo en cuenta el último párrafo del artículo 39° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que "Las Gerencia resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de Resoluciones y directivas". Reglamento de Organizaciones y Funciones – ROF de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, dentro de las funciones del Gerente de Administración en el numeral 14 del artículo 122°, aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 22-2021-MDSS de fecha 22 de octubre de 2021; Resolución de Alcaldía N° 19-2023-A-MDSS de fecha 12 de enero de 2023 sobre delegación expresa de funciones, atribuciones conferidas en materia de contrataciones, establecidas en su artículo 2° y con las visaciones correspondientes;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – DECLARAR improcedente la Ampliación de Plazo del Contrato perfeccionado mediante la Orden de Servicio N° 0860-2023, para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria liviana, para la obra MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTE INUNDACIONES EN RIBERAS DEL RÍO CACHIMAYO, TRAMO APV. KARI GRANDE – ENCUENTRO CON EL RÍO HUATANAY DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN – CUSCO – CUSCO y en consideración a los fundamentos expuestos en la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. – EFECTUAR el APERCIBIMIENTO de ley al contratista regulado en el art. 165.1 del RLCE y por la causal de incumplimiento de obligaciones contractuales conforma al inc. a) del artículo 164.1 de la citada base legal; ello bajo apercibimiento de resolver contrato; salvo que en el trámite administrativo del presente pedido haya cumplido con la entrega de los bienes, debiéndose aplicar la penalidad que corresponde.

ARTÍCULO TERCERO. – NOTIFICAR la presente Resolución a el contratista KALLPA CONTRATISTAS Y DISTRIBUIDORES E.I.R.L. al correo electrónico kallpacontratista@gmail.com, a la Gerencia de Infraestructura, Sub Gerencia de Abastecimiento y demás áreas correspondientes para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO CUARTO. – ENCARGAR a la Oficina de Tecnologías y Sistemas Informáticos la difusión de la presente resolución en el Portal de Transparencia de la Municipalidad Distrital de San Sebastián.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

Ing. *Armando Mónica Aguilar*
CIP. 188764
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN