




PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Oficina General
de Planeamiento y
Presupuesto

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I SEMESTRE 2017



COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Mercedes Alpaca Cordero
MERCEDES ALPACA CORDERO
FEDATARIO TITULAR
R.M. N° 749-2013-MTC/01
Reg. N°: 492 28-08-17

Agosto, 2017



PERU

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Oficina General
de Planeamiento y
Presupuesto

EVALUACIÓN AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

CONTENIDO

- I. INTRODUCCIÓN
- II. BASE LEGAL
- III. LINEAMIENTOS GENERALES
- IV. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS AL PRIMER SEMESTRE 2017
 - 4.1. Órganos del Despacho Ministerial
 - 4.2. Órganos del Despacho Viceministerial de Transportes
 - 4.3. Órganos del Despacho Viceministerial de Comunicaciones
 - 4.4. Proyectos Especiales
 - 4.5. Comisiones Permanentes
- V. ACTIVIDADES POR DESARROLLAR Y OPORTUNIDADES DE MEJORA
 - 5.1. Órganos del Despacho Ministerial
 - 5.2. Órganos del Despacho Viceministerial de Transportes
 - 5.3. Órganos del Despacho Viceministerial de Comunicaciones
 - 5.4. Proyectos Especiales
 - 5.5. Comisiones Permanentes
- VI. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS
- VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
- VIII. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y DE METAS FÍSICAS



COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
[Signature]
MERCEDES ALPACCA CORDERO
FEDATARIO TITULAR
R.M. N° 749-2013-MTC/01
Reg. N°: 492 28-08-17

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****Oficina General
de Planeamiento y
Presupuesto**

EVALUACIÓN AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

I. INTRODUCCIÓN

Es innegable la importancia que tiene el sector transportes y comunicaciones, como factor clave para promover el desarrollo económico y social del país, es por ello que el Gobierno del Perú ha emprendido un esfuerzo histórico para mejorar la calidad del transporte y comunicaciones, fundamentalmente para el cierre de la brecha de infraestructura.

En este contexto, el Plan Operativo Institucional (POI) se constituye en el instrumento de gestión de corto plazo que contiene la programación de actividades del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) el cual incluye a las unidades orgánicas y proyectos especiales del MTC, a ser ejecutadas en el año 2017, orientadas a alcanzar los objetivos, metas institucionales y actividades, permitiendo asimismo la ejecución de los recursos financieros asignados en el Presupuesto del Pliego con criterios eficiencia, calidad de gasto y transparencia.

En el marco de los lineamientos y directrices de CEPLAN, como órgano rector del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto presenta la Evaluación al I Semestre de 2017 del Plan Operativo Institucional del MTC. El documento tiene como finalidad mostrar los principales logros alcanzados, el nivel de cumplimiento de los objetivos y de las metas en la gestión e identificar las actividades por desarrollar así como las oportunidades de mejoras dispuestas y la correspondiente ejecución del presupuesto asignado en el periodo de evaluación.



COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Mercedes Alpaca Cordero
MERCEDES ALPACCA CORDERO
FEDATARIO TITULAR
R.M. N° 749-2013-MTC/01
Reg. N°: 492 28-08-17



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Oficina General
de Planeamiento y
Presupuesto

EVALUACIÓN AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

II. BASE LEGAL

- Ley N° 29158 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
- TUO de la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por D.S. N° 304-2012-EF.
- Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (Sustituye a la Ley N° 27791).
- Decreto Supremo N° 021-2007-MTC, aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del MTC.
- Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- Decreto Legislativo N° 1335, Decreto Legislativo que modifica la entidad a cargo del desarrollo de la infraestructura, equipamiento y las operaciones para los "XVIII Juegos Panamericanos y Sextos Juegos Parapanamericanos – Lima 2019".
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 33-2017-CEPLAN/PCD, que aprueba la "Guía para el Planeamiento Institucional".
- Resolución Ministerial N° 1044-2016-MTC/01, que aprueba el Plan Operativo Institucional 2017 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
- Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017.



COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
[Firma]
MERCEDES ALPACCA CORDERO
FEDATARIO TITULAR
R.M. N° 749-2013-MTC/01
Reg. N°: 492 28-08-17

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****Oficina General
de Planeamiento y
Presupuesto**

EVALUACIÓN AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

III. LINEAMIENTOS GENERALES

El Plan Operativo Institucional 2017 del MTC ha definido los siguientes Objetivos Estratégicos Institucionales y sus correspondientes Acciones Estratégicas Institucionales:

Objetivo Estratégico Institucional 01

Contar con infraestructura de transporte de calidad que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial, protección del medio ambiente y mejora del nivel de competitividad de la economía.

Acciones Estratégicas Institucionales

- 1.1 Ampliar la capacidad y mejorar las características de la infraestructura de la red vial nacional.
- 1.2 Garantizar la accesibilidad y la integración de todas las capitales de distrito del país a través de carreteras o en conexión con otros modos de transporte.
- 1.3 Modernizar, ampliar y mejorar las infraestructuras portuarias, aeroportuarias y ferroviarias de carácter nacional.
- 1.4 Conservar la infraestructura de los distintos modos de transporte, con participación del sector privado y comunidad organizada, propiciando la sostenibilidad de su financiamiento.
- 1.5 Mejorar la conexión con los puertos, propiciando el transporte multimodal y contribuir con el desarrollo de corredores e infraestructura logística.

Objetivo Estratégico Institucional 02

Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad, propiciando la competitividad, la inclusión social, incorporando la logística de transportes y preservando el medio ambiente.

Acciones Estratégicas Institucionales

- 2.1 Promover la formalización e impulsar la prestación de servicios de transportes seguros, eficientes y competitivos.
- 2.2 Fortalecer y promover la interconexión de los servicios de transporte y logística asociada, que operan sobre las redes y nodos de infraestructura.
- 2.3 Promover la educación vial en coordinación con las entidades involucradas y operadores del transporte, contribuyendo al sistema de seguridad vial.
- 2.4 Desarrollar los proyectos de trenes de cercanías, fortalecer y ampliar los servicios de transportes de pasajeros en la Amazonía.
- 2.5 Desarrollar acciones orientadas a la disminución de los costos logísticos asociados, en coordinación con las Instituciones del Estado involucradas y el Sector Privado.





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Oficina General
de Planeamiento y
Presupuesto

EVALUACIÓN AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

- 2.6 Adecuar la normatividad del Sector para que la prestación de servicios de transportes se brinde con estándares internacionales de calidad y seguridad.
- 2.7 Promover la implementación de un marco institucional nacional para el ordenamiento del transporte urbano.
- 2.8 Desarrollar Sistemas Integrados de Transporte Masivo de Pasajeros de Lima-Callao y principales ciudades del país.

Objetivo Estratégico Institucional 03

Disponer de sistemas de transportes y de tránsito que incorporen sistemas inteligentes de transporte.

Acciones Estratégicas Institucionales

- 3.1 Implementar Sistemas Inteligentes de Transportes para mejorar la seguridad y operación del transporte.

Objetivo Estratégico Institucional 04

Garantizar la accesibilidad de los servicios de telecomunicaciones eficientes, de calidad y de interés social.

Acciones Estratégicas Institucionales

- 4.1 Promover el despliegue de infraestructura y servicios de telecomunicaciones que permita la conectividad y la integración virtual del país, priorizando zonas de interés social y fronteras.
- 4.2 Priorizar el acceso de los usuarios a la Banda Ancha y Fibra Óptica, en especial en áreas rurales y lugares de preferente interés social.
- 4.3 Propiciar la mejora en la calidad de la prestación de los servicios de telecomunicaciones.
- 4.4 Fortalecer la competencia en los servicios de telecomunicaciones.

Objetivo Estratégico Institucional 05

Fortalecer el uso intensivo por la sociedad de las Tecnologías de la información y Comunicación - TICs

Acciones Estratégicas Institucionales

- 5.1 Promover la aplicación e investigación de nuevas tecnologías en los servicios de telecomunicaciones.
- 5.2 Propiciar el uso intensivo de las TICs para el desarrollo de ciudades inteligentes.

Objetivo Estratégico Institucional 06

Contar con estructuras organizativas y normatividad modernas, procesos internos optimizados y recursos humanos calificados que, mediante el uso de tecnologías de



COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
[Firma]
MERCEDES ALPACCA CORDERO
FEDATARIO TITULAR
R.M. N° 749-2013-MTC/01
Reg. N°: 492 28-08-17

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****Oficina General
de Planeamiento y
Presupuesto****EVALUACIÓN AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017**

información y administración por resultados, mejoren los niveles de gestión de los organismos de Sector.

Acciones Estratégicas Institucionales

6.1 Implementar estructuras organizativas y normatividad modernas que coadyuven a una gestión eficiente de los organismos del sector.

Objetivo Estratégico Institucional 07

Preparar y desarrollar los XVIII Juegos Panamericanos del 2019, en cumplimiento del Decreto Legislativo N° 1335.

Acciones Estratégicas Institucionales

7.1 Infraestructura y servicios operando satisfactoriamente.

7.2 Evento realizado

A nivel presupuestal, el Sector Transportes y Comunicaciones está conformado por seis (06) Unidades Ejecutoras, las cuales conforman el Pliego Presupuestal del MTC y por consiguiente son actores y responsables directos en la consecución del Plan Operativo Institucional 2017.

**UNIDADES EJECUTORAS
PLIEGO 036: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

CÓDIGO	UNIDAD EJECUTORA
001	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACIÓN GENERAL
007	PROVIAS NACIONAL
010	PROVIAS DESCENTRALIZADO
011	FONDO DE INVERSIÓN EN TELECOMUNICACIONES - FITEL
012	AUTORIDAD AUTÓNOMA DEL SISTEMA ELÉCTRICO TRANSPORTE MASIVO LIMA Y CALLAO - AATE
013	PROYECTO ESPECIAL PARA LA PREPARACIÓN Y DESARROLLO DE LOS XVIII JUEGOS PANAMERICANOS 2019

Las Unidades Ejecutoras a su vez están vinculadas en sus actividades – productos e inversiones a los Programas Presupuestales, excepto la Unidad Ejecutora 013, siendo estos:

- PP 0138: Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte
- PP 0047: Acceso y uso adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados

Respecto al PP 0138: Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones posee una concepción de la planificación enfocada hacia el servicio, utiliza la logística como elemento de enlace y plantea una mirada integral del análisis de la infraestructura y los servicios de transporte, con un enfoque multimodal prestando atención a los puntos de transferencia intermodal, e incorporando actividades que agreguen valor agregado al producto y permitan reducir los costos logísticos.

Respecto al PP 0047: Acceso y uso adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones incorpora la concepción de un país con el derecho universal a usar servicios con excelentes condiciones de



COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Mercedes Alpaca Cordero
MERCEDES ALPACA CORDERO
FEDATARIO TITULAR

R.M. N° 749-2013-MTC/01
Reg. N° 492 28-08-17

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****Oficina General
de Planeamiento y
Presupuesto****EVALUACIÓN AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017**

calidad y a precios asequibles, para el cual la Infraestructura y servicios de comunicaciones sea un factor articulador de una sociedad de la información y el conocimiento que apunta al desarrollo integral de su población.

En este contexto, el avance de la ejecución presupuestal a nivel del Pliego Presupuestal 036: Ministerio de Transportes y Comunicaciones, al I Semestre de 2017 fue del 25.9%, respecto al Presupuesto Institucional Modificado al mes de Junio 2017, tal como se muestra en el siguiente cuadro.

UNIDAD EJECUTORA	PRESUPUESTO 2017		I SEMESTRE 2017	
	PIA	PIM	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN
001. MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL	813,726,902	1,110,371,670	289,299,068	26.1%
007. MTC- PRO VIAS NACIONAL	6,478,981,671	6,635,968,637	2,007,655,787	30.3%
010. MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO	426,236,034	318,505,390	50,120,888	15.7%
011. FONDO DE INVERSION EN TELECOMUNICACIONES - FITEL	177,730,739	267,604,364	100,349,739	37.5%
012. MTC- AUTORIDAD AUTONOMA DEL SIST. ELECTRICO TRANSP. MASIVO LIMA Y CALLAO- AATE	2,831,655,475	2,660,909,826	565,537,116	21.3%
013. PROYECTO ESPECIAL PARA LA PREPARACION Y DESARROLLO DE LOS XVIII JUEGOS PANAMERICANOS 2019	0	784,807,558	36,818,360	4.7%
TOTAL GENERAL	10,728,330,821	11,778,167,445	3,049,780,959	25.9%

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
[Firma]
MERCEDES ALPACCA CORDERO
FEDATARIO TITULAR
R.M. N° 749-2013-MTC/01
Reg. N°: 492 28-08-17



**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****Oficina General
de Planeamiento y
Presupuesto**

EVALUACIÓN AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

IV. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS AL PRIMER SEMESTRE 2017:

A continuación, se presentan los principales logros obtenidos por las unidades orgánicas y proyectos especiales del MTC durante el primer semestre del 2017, desarrollados en el marco de la ejecución del POI 2017 del MTC.

4.1. Despacho Ministerial

4.1.1 Órgano de Control Institucional

- Se ha ejecutado 30 servicios de control simultáneo y 4 servicios relacionados a implementación y seguimiento a las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría.

4.1.2 Procuraduría Pública

- Se ha realizado 18,461 gestiones legales, entre los cuales se encuentra los Procesos Arbitrales seguido por DEVIANDES con MTC (Contrato de Concesión del Tramo 2 de la IIRSA Centro: Puente Ricardo Palma - La Oroya - Huancayo y La Oroya - Dv Cerro De Pasco) y por JJC Contratistas Generales S.S y Provías Nacional.

4.1.3 Secretaría Técnica del FITEL

- Se suscribieron 02 contratos de consultoría que constituyen insumos para la formulación del proyecto "Instalación de Banda Ancha para la Conectividad y Desarrollo Social en Localidades Focalizadas del Perú".
- Se efectuaron 1519 Registros de Demanda en el sistema informático, correspondientes a: 59 Municipalidades, 10 Entes Regionales, 75 Sedes del Poder Ejecutivo y 1375 Locales Escolares.

4.1.4 Secretaría General

4.1.4.1 Oficina de Imagen Institucional

- Se ha mejorado la página web institucional considerando la importancia a los servicio on-line que presta el MTC, esto ha facilitado que los usuarios internos y externos encuentren de manera fácil y oportuna la información acorde a sus necesidades.

4.1.4.2 Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental

- Se ha implementado en coordinación de la Dirección de Servicios de Transporte Terrestre (DSTT) la atención del procedimiento de Incremento de Flota de los empresas autorizadas para el Transporte de personas (Regular, especial turístico, trabajadores y privado de personas), con el cual



COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Mercedes Alpaca Cordero
MERCEDES ALPACA CORDERO
FEDATARIO TITULAR

R.M. N° 749-2013-MTC/01
Reg. N°: 492 28-08-17

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****Oficina General
de Planeamiento y
Presupuesto****EVALUACIÓN AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017**

se ha logrado que la atención de dichos documentos se realice en 24 horas (antes 7 días). (Ventanilla 21 – 22).

- Se ha implementado conjuntamente con la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales (DGSA) la ventanilla de orientación especializada sobre los diversos procedimientos a cargo la DGASA (ventanilla 13).
- Se ha reducido el número de reclamos presentados por los administrados relacionados a la atención telefónica y por correo electrónico.

4.1.4.3 Oficina de Defensa Nacional

- Se ha fomentado la educación Cívico – Patriótica a través de eventos de capacitación, charlas de sensibilización sobre seguridad y defensa nacional.
- Se realizaron inspecciones inopinadas con la finalidad de verificar las condiciones inseguras ante la ocurrencia de una emergencia en las instalaciones del MTC.

4.1.5 Oficina General de Administración**4.1.5.1 Oficina de Personal**

- Se elaboró el Presupuesto Analítico de Personal 2017, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 283-2017-MTC/01.04 del 20 de abril 2017.
- Se elaboró el Manual del Clasificador de Cargos del MTC, aprobado por Resolución Ministerial N° 514-2017-MTC/01 del 22 de junio de 2017.
- Se aprobó el Plan de Desarrollo de las Personas – PDP 2017 del MTC, aprobado por Resolución Ministerial N° 211-2017-MTC/01 de fecha 30 de marzo de 2017, el mismo que ha sido remitido a SERVIR.

4.1.5.2 Oficina de Finanzas

- Se obtuvo el Acta de Conciliación del Marco Legal y la Ejecución de Gastos al 31 de diciembre de 2016 con la Dirección General de Contabilidad Pública del MEF.
- Se efectuó el Cierre Contable Financiero y Presupuestal del ejercicio 2016 de la U.E.001 Administración General y Pliego MTC (presentado el 31 de marzo 2017).
- Se ejecutó la Auditoría de los Estados Financieros y Presupuestarios correspondiente al periodo 2016.
- Se ha implementado conjuntamente con el Banco de la Nación la Interconexión con la plataforma multipago, para que los usuarios de la Dirección General de Transporte Terrestre cancelen los pagos de Licencia de Conducir con Tarjeta Visa, faltando firmar el Anexo B para la ampliación del contrato del Servicio de Cobranza.



COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
[Firma]
MERCEDES ALPACCA CORDERO
FEDATARIO TITULAR
R.M. N° 749-2013-MTC/01
Reg. N° 492 28-08-17

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****Oficina General
de Planeamiento y
Presupuesto**

EVALUACIÓN AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

4.1.5.3 Oficina de Abastecimiento

- Se convocó 34 procedimientos de selección de 60 programados en el PAC 2017 (1er semestre).

4.1.5.4 Oficina de Patrimonio

- Se ha realizado 22 inscripciones de actos registrales a 22 inmuebles de propiedad del MTC ante la SUNARP.

4.1.5.5 Oficina de Tecnología de Información

- Se ha desarrollado diversas aplicaciones móviles: Alerta 119, Licencias de Conducir, Radios Piratas y APPCOE; así como el aplicativo Web Soat Electrónico que permitirá automatizar el registro de las emisiones de SOAT que realizan las distintas empresas aseguradoras.
- Se ha implementado el módulo del reporte de Televisión Digital Terrestre, la nueva versión del Tótem, la aplicación de seguimiento de metas.
- Se ha realizado el mantenimiento al Portal Web – Consejo Nacional de Seguridad Vial, al módulo de denuncias, al sistema SISGEC, SIGA, al módulo de sanciones del sistema IGACC.

4.1.6 Oficina General de Asesoría Jurídica

- Se atendió un total de 2,325 expedientes de los 1,730 programados.

4.1.7 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

- Se elaboró la propuesta de Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones Público Privadas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones – Actualización a junio 2017.
- Se gestiona una cartera de 22 proyectos de Asociación Público – Privada y Proyectos en Activos (7 proyectos viales, 4 proyectos ferroviarios, 1 proyecto aéreo, 3 proyectos marítimos y fluviales y 7 proyectos en telecomunicaciones) en estrecha coordinación con los diversos actores internos y externos involucrados.
- Se ha desarrollado diversos estudios de planificación de transporte así como estudios de prefactibilidad en cooperación con el Gobierno de Corea del Sur.

4.1.7.1 Oficina de Planeamiento

- Se ha realizado el seguimiento y evaluación del Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2011-2016; específicamente del año 2016.



COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

MERCEDES ALPACCA CORDERO
FEDATARIO TITULAR

R.M. N° 749-2013-MTC/01

Reg. N°: 492 28-08-17



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Oficina General
de Planeamiento y
Presupuesto

EVALUACIÓN AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

- Se ha formulado las Metas e Indicadores de Política Nacional y Política Sectorial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del año 2017, en concordancia con el Decreto Supremo N° 027-2007-PCM.

4.1.7.2 Oficina de Inversiones

- En el marco del Decreto Legislativo N° 1252 y su Reglamento se aprobó la Programación Multianual de Inversiones del Sector Transportes y Comunicaciones 2017-2021.

4.1.7.3 Oficina de Presupuesto

- Se rediseñó el nuevo Programa Presupuestal PP (0138) "Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte" incluyendo las modalidades de transporte terrestre, aéreo, acuático y ferroviario.
- En elaboración el rediseño del Programa Presupuestal PP (0047) "Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados".

4.1.7.4 Oficina de Estadística

- Se encuentra en proceso de aprobación el Anuario Estadístico 2016 y en proceso de elaboración el Boletín Estadístico 2017.

4.4.5 Oficina de Organización y Racionalización

- Se culminó el proyecto de simplificación administrativa "Pago Electrónico de tasas TUPA1 - Fase I, con tarjeta de crédito /débito VISA" para el trámite de duplicado de licencia de conducir (Trámite 100% Virtual).
- Se formuló el estudio para el Rediseño del Modelo de Gestión Documental del MTC.
- Se instaló el Grupo de Trabajo encargado de proponer y operativizar las acciones para actualizar el ROF del MTC.



COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
[Firma]
MERCEDES ALPACCA CORDERO
FEDATARIO TITULAR
R.M. N° 749-2013-MTC/01
Reg. N°: 492 28-08-17



PERU

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Oficina General
de Planeamiento y
Presupuesto

EVALUACIÓN AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

4.2 Viceministerio de Transportes

4.2.1 Consejo Nacional de Seguridad Vial

- Se ha reportado un avance del 50% de conductores capacitados respecto a la meta programada, fundamentalmente en cursos extraordinarios en tránsito y seguridad vial y jornadas de capacitación extraordinaria del sistema de puntos.
- Se inspeccionaron 903 Kilómetros con criterios de seguridad vial.

4.2.2 Dirección General de Aeronáutica Civil

- Mejoramiento de pavimentos y edificio de pasajeros del aeropuerto de Jauja.
- Se encuentra en proceso de elaboración de perfiles para el programa de inclusión amazónica mediante transporte aéreo.
- Se otorgaron 5255 autorizaciones para el personal del servicio aeronáutico y se realizaron 1776 inspecciones de control y seguridad de transporte aéreo.
- Se ofrecieron 11056 asientos en los vuelos subsidiarios en las Regiones de San Martín y Amazonas y 2792 asientos en Ucayali.

4.2.3 Dirección General de Transporte Acuático

- Se encuentra en proceso de elaboración el estudio a nivel de Perfil del Estudio de Mejoramiento de las condiciones de Navegabilidad del río Napo.
- Se ha otorgado 267 autorizaciones a personas jurídicas que han solicitado permiso para brindar servicios de transporte acuático comercial y transporte acuático turístico.
- Se han efectuado 111 visitas de inspección a los operadores que proveen servicios de transporte acuático a nivel nacional.
- Se viene brindando el servicio de transporte acuático de pasajeros en naves tipo ferry en la ruta Iquitos – Santa Rosa.

4.2.4 Dirección General de Caminos y Ferrocarriles

- Se la logrado el mantenimiento periódico y rutinario por administración directa de 128.7 kilómetros de la vía férrea del Ferrocarril Huancayo – Huancavelica.



COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
[Firma]
MERCEDES ALPACCA CORDERO
FEDATARIO TITULAR
R.M. N° 749-2013-MTC/01
Reg. N°: 492 28-08-17



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Oficina General
de Planeamiento y
Presupuesto

EVALUACIÓN AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

4.2.5 Dirección General de Transporte Terrestre

4.2.5.1 Dirección de Regulación y Normatividad

- Se elaboraron los siguientes dispositivos referidos a control de pesos, licencias de conducir, circulación de vehículos especiales, mercancía especial, restricción de acceso de vehículos a la Ruta Nacional PE-22, modificaciones al TUO del Reglamento Nacional de Tránsito, especificaciones al SOAT:
 - ✓ Decretos Supremos: N° 025-2016-MTC, N° 026-2016-MTC, N° 001-2017-MTC, N° 009-2017-MTC, N° 012-2017-MTC, N° 014-2017-MTC, N° 015-2017-MTC.
 - ✓ Resoluciones Ministeriales: N° 491-2017-MTC-01.02, N° 208-2017-MTC-01.02, N° 049-2017-MTC/01.02.
 - ✓ Resoluciones Directorales: N° 112-2017-MTC/15, N° 305-2017-MTC/15, N° 1346-2017-MTC/15, N° 1516-2017-MTC/15, N° 1514-2017-MTC/15, N° 1656-2017-MTC/15, N° 2658-2017-MTC/15.

4.2.5.2 Dirección de Servicios de Transporte Terrestre

- Se han habilitado 2,020 vehículos para la prestación de los Servicios de Transporte Nacional Terrestre de Personas.
- Se han otorgado 4 Habilitaciones para el Transporte Internacional Terrestre de Personas, 31,223 Habilitaciones para el Servicio de Transporte Nacional Terrestre de Mercancías y 1523 Habilitaciones para el Transporte Internacional Terrestre de Mercancías.
- Se han emitido 456 Autorizaciones para el Servicio de Transporte Nacional Terrestre de Personas, 6,108 Autorizaciones para el servicio de Transporte Nacional Terrestre de Mercancías, 280 Autorizaciones para el Servicio de Transporte Internacional Terrestre de Mercancías.
- Se han otorgado 54 Certificaciones de Habilitación Técnica para Terminales Terrestres de Transporte de Personas.

4.2.5.3 Dirección de Circulación y Seguridad Vial

- Se autorizó a 62 entidades complementarias al transporte terrestre.
- Se emitieron 262,721 Licencias de Conducir de clase A.

4.2.6 Dirección General de Asuntos Socio – Ambientales

- Se aprobó el Reglamento de Protección Ambiental para el sector transportes con Decreto Supremo N° 004-2017-MTC.
- Se han emitido 245 Resoluciones aprobando instrumentos de gestión socio ambiental.



COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

MERCEDES ALPACCA CORDERO

FEDATARIO TITULAR

R.M. N° 749-2013-MTC/01

Reg. N°: 492 28-08-12



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Oficina General
de Planeamiento y
Presupuesto

EVALUACIÓN AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

4.2.7 Dirección General de Concesiones en Transportes

- Se suscribieron las siguientes adendas:
 - ✓ Para la elaboración del Estudio Definitivo de Ingeniería y el instrumento de gestión ambiental para el proyecto de rehabilitación de la calzada actual existente (Red Vial 4).
 - ✓ Viabiliza la aceptación de obras de construcción y da inicio a la etapa de explotación (Nuevo Mocupe - Cayalti - Oyotún).
 - ✓ Establece las condiciones de aceptación de las obras de construcción, las obras complementarias y, en consecuencia, permite dar inicio a la explotación de la concesión (Óvalo Chancay - Huaral - Acos).

4.3 Viceministerio de Comunicaciones

4.3.1 Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones

- Se realizaron propuestas normativas:
 - ✓ Modificación de la Metodología para la Determinación de las contraprestaciones por el Acceso y Uso de la Infraestructura de los Concesionarios de Servicios Público de Energía Eléctrica e Hidrocarburos, establecida en el Anexo 1 de Reglamento de Ley N° 29904.
 - ✓ Tipificación de delito por uso de espectro radioeléctrico sin autorización y modifica el artículo 96 del TUO de la Ley de telecomunicaciones aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-93-TCC y el artículo 86 de la Ley N° 28278, Ley de Radio y Televisión.
 - ✓ Proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Mecanismo para la Contratación Pública y la forma de pago del Servicio de Conectividad de Banda Ancha y de los Servicios de Telecomunicaciones Complementarios de la Red Nacional del Estado.

4.3.2 Dirección General de Concesiones en Comunicaciones.

- Se redujo el plazo de atención de las solicitudes de otorgamiento de Concesión única para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones de 80 días a 50 días
- Se eliminaron requisitos en 17 procedimientos a cargo de la DGCC de competencia de la Coordinación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones, agilizando de esta manera los citados procedimientos en favor de los administrados.
- Se han otorgado cincuentauno (51) concesiones postales, registrando un incremento de 34 % respecto al primer semestre del año anterior.



COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

MERCEDES ALPACCA CORDERO
FEDATARIO TITULAR

Reg. N°: 492 28-08-17



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Oficina General
de Planeamiento y
Presupuesto

EVALUACIÓN AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

4.3.3 Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones

- Se asignó un total 283 frecuencias de servicios de radiofusión y un total de 4052 frecuencias para servicios privados.
- Se atendieron más de 2050 solicitudes de trámites TUPA.
- Implementación de la Televisión Digital Terrestre (TDT).

4.3.4 Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones

- Se ha logrado establecer una alianza con el sector privado en la lucha contra la piratería mediante su apoyo en la identificación de operadores ilegales y su involucramiento en las mesas multisectoriales contra la piratería en radiodifusión y TV de paga.

4.4 Proyectos Especiales

4.4.1 Provías Nacional

- Recuperación de la transitabilidad del 98.7% de la red vial nacional afectada y destruida por el Fenómeno del Niño Costero.
- Se suscribieron 5 contratos para elaboración de estudios de perfil, 3 estudios de factibilidad y 11 de estudios definitivos.
- Se suscribieron 4 contratos para la ejecución de obras de carreteras y 11 contratos de obras de puentes.

4.4.2 Provías Descentralizado

- Se logró concluir al 100% la obra de mejoramiento de la Carretera Pueblo Nuevo – Punto Cuatro, la cual se encuentra al servicio de la comunidad.
- Se logró concluir y liquidar 6 estudios definitivos.
- Se logró iniciar la ejecución de la obra en mayo del Puente Tanana.

4.4.3 Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte de Lima y Callao

- Dos estudios culminados: "Estructuración de la Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero - GEI para el Mercado Voluntario del Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao" y "Verificación de la Estructuración de la Reducción de Gases de Efecto Invernadero de la Línea 1 del Metro de Lima".
- Se logró adquirir y/o expropiar 23 predios, así como la realización de todas las acciones aprobadas dentro del Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario – PACRI correspondientes a la Línea 2.



COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
[Firma]
MERCEDES ALPACCA CORDERO
FEDATARIO TITULAR
R.M. N° 749-2013-MTC/01
Reg. N°: 492 28-08-17

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****Oficina General
de Planeamiento y
Presupuesto**

EVALUACIÓN AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

4.4.4 Proyecto Especial para la preparación y desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos y Sextos Juegos Parapanamericanos del 2019

- Se realizó el cambio de la Sede Deportiva en el PIP Creación de servicio de alta competencia de gimnasia en el malecón Perez Aranibar, del Distrito de San Isidro a Distrito de San Juan de Miraflores, la población beneficiada por el cambio ha incrementado en casi 50%.
- Avance del 61% en el desarrollo el expediente de ingeniería del PIP Mejoramiento de los Servicios de espectáculo deportivo de alta competencia en el parque zonal Yahuar Huaca, Distrito de Bellavista, Región Callao y del 91% en el PIP de mejoramiento de los servicios deportivos de la Villa Deportiva Nacional – Videna, San Luis, Lima.
- Se firmó convenio con el ejército del Perú para la ejecución de la plataforma donde se construirán las edificaciones para el albergue de los atletas del PIP Creación de los servicios de la Villa Panamericana en el Distrito de Villa El Salvador, Provincia y Departamento de Lima.
- Se aprobó la sede de Punta Rocas por la Federación Internacional de Surf del PIP Creación del Centro de Alto Rendimiento de Surf en la Playa de Punta Rocas, Distrito de Punta Negra, Provincia y Departamento de Lima.
- Se declaró viable 03 Proyectos que se encontraban en la fase de Estudio de Pre - inversión

4.5 Comisiones Permanentes

4.5.1 Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación (CIAA).

- Se realizaron 07 publicaciones en la web del MTC relacionadas a incidentes graves de aeronaves ocurridas en Chimbote, Pucallpa, Lima, Piura y Loreto.

4.5.2 Consejo Consultivo de Radio y Televisión – CONCORTV.

- Se elaboró la memoria anual 2016 del CONCORTV.
- Se elaboró la propuesta de un "Observatorio de casos de violencia contra la mujer en los medios de comunicación" con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP.
- Se elaboró y difundió el Boletín Electrónico N° 02-2017 "Medios de comunicación en situaciones de emergencias y desastres"



COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
[Firma]
MERCEDES ALPACCA CORDERO
FEDATARIO TITULAR
R.M. N° 749-2013-MTC/01
Reg. N°: 492 25-05-17



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Oficina General
de Planeamiento y
Presupuesto

EVALUACIÓN AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

V. ACTIVIDADES POR DESARROLLAR Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

4.1. Despacho Ministerial

4.1.1 Órgano de Control Institucional

- Se ha coordinado con los Órganos y Unidades Orgánicas del MTC a fin de agilizar el envío de información oportuna y evitar así la demora en la atención de los diferentes servicios de control.

4.1.2 Procuraduría Pública

- Se encuentra programado el proyecto de acondicionamiento de los archivos de gestión para el segundo semestre 2017 a fin de realizar la custodia de los 16,000 procesos que se encuentra en proceso.

4.1.3 Secretaría Técnica del FITEL

- Se han emitido 600 Oficios de reiteración a las Municipalidades que no han designado a sus responsables y que no han efectuado sus respectivos Registros de Demanda en el Sistema Informático.

4.1.4 Secretaría General

4.1.4.1 Oficina de Imagen Institucional

- Se encuentra realizando el mapeo de las ubicaciones de las oficinas y direcciones a fin de elaborar los tótems institucionales de la sede central, el cual facilitará a los usuarios internos y externos a ubicar de manera oportuna la oficina o dirección que requieran.

4.1.4.2 Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental

- Se ha solicitado la construcción del nuevo Archivo Central.
- Se implementará señalética en idioma "Quechua" en la plataforma de Atención al Ciudadano.
- Se capacitará a los trabajadores en atención al público con enfoque de interculturalidad.



COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Mercedes Alpaca Cordero
MERCEDES ALPACA CORDERO
FEDATARIO TITULAR
R.M. N° 749-2013-MTC/01
Reg. N°: 492 28-08-17



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Oficina General
de Planeamiento y
Presupuesto

EVALUACIÓN AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

4.1.5 Oficina General de Administración

4.1.5.1 Oficina de Personal

- Se capacitará al personal del MTC en el Código de Ética en la Función Pública y en temas relacionados con los valores éticos y lucha contra la corrupción.

4.1.5.2 Oficina de Finanzas

- Se encuentra realizando coordinaciones con el MEF sobre el Sistema SIAF-SP, debido a los problemas esporádicos que se ha suscitado en la fase de giro, lo cual ha generado en ocasiones el retraso en el cumplimiento del Pago a Proveedores.

4.1.5.3 Oficina de Abastecimiento

- Se capacitará al personal de las diferentes áreas usuarias que les permita elaborar de manera correcta las Especificaciones Técnicas y/o Términos de Referencia adecuándose a la Ley de Contrataciones y su Reglamento, con la finalidad de enmarcarse en los plazos establecidos.

4.1.5.4 Oficina de Patrimonio

- En proceso la convocatoria para el proceso toma de Inventario de Bienes y Muebles del ejercicio 2017.

4.1.6 Oficina General de Asesoría Jurídica

- Se continuará con las acciones de coordinación con los diferentes órganos y unidades orgánicas del MTC a fin de superar el problema de presentación de expedientes incompletos o con fecha próxima al vencimiento del plazo.

4.1.7 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

- Se gestionará la apertura de la cuarta ventana de IPCs.

4.1.7.1 Oficina de Planeamiento

- Se culminará el proceso de Formulación del PESEM 2017-2021 del Sector Transportes y Comunicaciones bajo los lineamientos de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN de CEPLAN.



COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
[Signature]
MERCEDES ALPACCA CORDERO
FEDATARIO TITULAR
R.M. N° 749-2013-MTC/01
Reg. N°: 492-28-08-17



PERU

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Oficina General
de Planeamiento y
Presupuesto

EVALUACIÓN AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

- Se culminará la Formulación del PEI 2017-2019 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones bajo los lineamientos de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN de CEPLAN.
- Se evaluará las Metas e Indicadores de Política Nacional y Política Sectorial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del año 2017, en concordancia con el Decreto Supremo N° 027-2007-PCM.
- Se formulará la Política Nacional y Política Sectorial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del año 2018 y el Plan Operativo Institucional 2018 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

4.1.7.2 Oficina de Inversiones

- Se realizarán talleres de capacitación a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Subnacionales en el marco del *invierte.pe*.
- Se elaborarán las fichas técnicas simplificadas y estándar en el marco de las metodologías específicas del *invierte.pe*.

4.1.7.3 Oficina de Presupuesto

- En implementación el PP 148 Programa Presupuestal de Transporte Urbano.

4.1.7.4 Oficina de Estadística

- En implementación el sistema de mapeo de proyectos del MTC.
- Se aprobará el Anuario Estadístico 2016 y el Boletín Estadístico 2017.

4.1.7.5 Oficina de Organización y Racionalización

- Se validará el Proyecto de ROF por parte del Grupo de Trabajo y la actualización del Texto Único UPA.

4.2 Viceministerio de Transportes

4.2.1 Dirección General de Aeronáutica Civil

- Se continuará con la implementación del programa de vuelos subsidiarios en el Marco de la Ley N° 29159 "Ley que declara de necesidad y utilidad pública la prestación de servicios de transporte aéreo a zonas aisladas".

4.2.2 Dirección General de Transporte Acuático

- Se coordinará con los consultores para mejorar la calidad y reducir el tiempo de presentación de los informes preliminares de los estudios en

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
[Firma]
MERCEDES ALPACCA CORDERO
FEDATARIO TITULAR
R.M. N° 749-2013-MTC/01
Reg. N°: 192 28-08-17



**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****Oficina General
de Planeamiento y
Presupuesto****EVALUACIÓN AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017**

ejecución, asimismo, se suscribirán Convenios de Gestión con los Gobiernos Regionales de Transportes a fin de asegurar la adecuada transferencia de competencias, funciones y recursos a los Gobiernos Regionales y Locales.

- Se difundirá el Plan Nacional de Desarrollo Hidroviario como parte de la operatividad de la Hidrovía Amazónica.

4.2.3 Dirección General de Caminos y Ferrocarriles

- En proceso de concesión el Ferrocarril Huancayo Huancavelica estimándose que se otorgará la Concesión en diciembre 2017 la cual está a cargo de Proinversión.

4.2.4 Dirección General de Transporte Terrestre**4.2.4.1 Dirección de Regulación y Normatividad**

- Se ha desarrollado una propuesta de convenio con la Asociación Automotriz del Perú para la implementación del Software de Gestión de Sistema de Inspección Técnica Vehicular.
- Se seguirán adoptando medidas de gestión de tránsito durante periodos específicos en la vía principal de acceso al centro del país.
- Se ha propuesto crear la Autoridad de Transporte Urbano – ATU, como un Organismo Técnico Especializado adscrito al MTC.

4.2.4.2 Dirección de Servicios de Transporte Terrestre

- Se ha implementado mejoras en el Sistema de Alertas de los expedientes que permiten realizar seguimiento en cuanto a los plazos de vencimiento y carga de trabajo del personal.
- Se está implementando en el SINARETT el registro de terminales terrestres.

4.2.5.3 Dirección de Circulación y Seguridad Vial

- Se seguirá coordinando con OTI la implementación del Sistema Nacional de Registro de Entidades de Transporte Terrestre, debido a que no cuenta con módulo para el seguimiento de los CITV Móviles durante el desarrollo de su autorización, ni alertas de vencimientos de plazos de las autorizaciones, acreditaciones, cartas fianzas, pólizas y Certificados presentados, de las Entidades Complementarias.

4.2.6 Dirección General de Concesiones en Transportes

- Se seguirá coordinando con los concesionarios a fin de aplicar las cláusulas contractuales e identificar propuestas de solución por los efectos del fenómeno del “Niño Costero”.



COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
[Firma]
MERCEDES ALPACCA CORDERO
FEDATARIO TITULAR
R.M. N° 749-2013-MTC/01
Reg. N°: 492 28-08-17



4.3 Viceministerio de Comunicaciones

4.3.1 Dirección General de Concesiones en Comunicaciones.

- Se encuentra en desarrollo el módulo de consultas de servicios postales, que permitirá la migración oportuna y fiable del IGACC, al establecerse parámetros de búsqueda más precisos.

4.3.2 Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones

- Se remodelará los ambientes de la DGAT a fin de ubicar adecuadamente al personal que labora y para mejorar la distribución física de los expedientes en custodia.
- Se ha solicitado a la Oficina de Tecnología de la Información (OTI) un sistema que permita realizar un seguimiento eficaz y certero de la documentación que ingresa a la Dirección.

4.3.3 Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones

- Se ha incrementado el número de inspecciones y medidas cautelares, asimismo se viene trabajando de forma conjunta con el Ministerio Público y distintas municipalidades para la intervención de estaciones ilegales (mesas multisectoriales) a fin de evitar la ilegalidad en las telecomunicaciones.
- Se viene realizando campañas informativas acerca de inocuidad de radiaciones no ionizantes, a fin de resolver el problema de la resistencia de la población y las municipalidades a la instalación de antenas.

4.4 Proyectos Especiales

4.4.1 Provías Nacional - PVN

- Se sustentará ante el SERNAN y DGASA el alcance de intervención en el componente ambiental de los Planes de Mejoramiento a fin de superar las demoras en su aprobación.

4.4.2 Provías Descentralizado - PVD

- Se encuentra coordinando con la DGASA a fin de publicar la Resolución Ministerial que aprueba la norma para la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental bajo el esquema de la nueva normativa.
- Se está coordinando con la Oficina de Inversiones del MTC a fin de aprobar la tipología de inversiones, la cual ha dificultado la convocatoria a los estudios.
- Se encuentra pendiente de aprobación la Nueva Metodología para la Elaboración de Plan Vial Provincial Participativo.





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Oficina General
de Planeamiento y
Presupuesto

EVALUACIÓN AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

4.4.3 Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte de Lima y Callao – AATE

- Seguimiento permanente al avance de los procesos de selección a fin de agilizar la elaboración de los términos de referencia relacionados a los estudios, consultorías, equipamiento y sistemas que serán adquiridos en el marco de las acciones de inversión.
- La Unidad Gerencial de Infraestructura deberá optimizar la coordinación con el Concesionario de la Línea 2 a fin de contar con un cronograma actualizado de obras, sobre la base de la proyección de aprobación de EDI y la entrega de áreas, lo cual permitirá tener un control efectivo de la programación por este concepto.

4.4.4 Proyecto Especial para la preparación y desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos y Sextos Juegos Parapanamericanos del 2019

- En proceso de firma una tercera adenda al convenio suscrito entre el PEJP y el Ejército, para la reubicación del cerco existente. También se va a incluir en dicha adenda el servicio por excavación para la cimentación de las 7 torres.

4.5 Comisiones Permanentes

4.5.2 Consejo Consultivo de Radio y Televisión – CONCORTV.

- Se reprogramaron los talleres descentralizados debido a factores climáticos ocasionados por el Fenómeno del “Niño Costero” que imposibilitaron el traslado a las zonas.



COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
[Firma]
MERCEDES ALPACCA CORDERO
FEDATARIO TITULAR
R.M. N° 749-2013-MTC/01
N°: 492 28-08-17

**PERU****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****Oficina General
de Planeamiento y
Presupuesto**

EVALUACIÓN AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

VI. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS:

El nivel de avance en el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos para el año 2017 se determina a través de indicadores de desempeño que se han definido para medir el desenvolvimiento de los Programas Presupuestales 00138: Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte y 0047: Acceso y uso adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados.

El nivel de cumplimiento de los indicadores establecidos para el Objetivo Estratégico 1 alineado al PP 00138, muestran un avance aceptable durante el I Semestre respecto a las metas anuales, destacando el indicador de porcentaje de la Red Vial Nacional pavimentada en buen estado (93% al I Semestre respecto al 94% anual).

Los indicadores determinados para el Objetivo Estratégico 2 alineado al PP 00138, presentan niveles de avances razonables, destacando los niveles de fiscalización de los servicios de transporte terrestre.

En cuanto al Objetivo Estratégico 3 alineado al PP 00138, observa un bajo nivel de cumplimiento en el indicador de la Red Vial auditada o inspeccionada en seguridad vial.

Los Objetivos Estratégicos 4 y 5 alineados al PP 0047, muestran importantes avances respecto a las metas anuales, destacando los indicadores de conectividad y cobertura de la infraestructura y servicios de telecomunicaciones en zonas rurales y de preferente interés social.

En los cuadros siguientes se muestran el nivel de avance de los Indicadores de Desempeño de cumplimiento de los Objetivos Estratégicos alineados a los Programas Presupuestales.



COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
[Signature]
MERCEDES ALPACCA CORDERO
FEDATARIO TITULAR
R.M. N° 749-2013-MTC/01
Pag. N°: 492 28-08-17



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesOficina General
de Planeamiento y
Presupuesto

EVALUACIÓN AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Objetivo Estratégico Institucional 01: Contar con infraestructura de transporte de calidad que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial, protección del medio ambiente y mejora del nivel de competitividad de la economía.

Programa Presupuestal 0138: Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte

Indicador	Ambito de Control	Unidad de medida	Año 2017	
			Programación Anual	Avance I Semestre
Indicadores de Transporte Terrestre				
Porcentaje de la red vial nacional pavimentada en buen estado	3000131. Camino Nacional Con Mantenimiento	Porcentaje	94%	93%
Porcentaje de la red vial nacional pavimentada	Vial	Porcentaje	79%	53%
Porcentaje de la red vial departamental en estado de transitabilidad bueno	3000132 Camino Departamental Con Mantenimiento Vial	Porcentaje	N.D.	10.5%
Porcentaje de la red vial vecinal pavimentada y no pavimentada en estado de transitabilidad entre regular y bueno	3000133. Camino Vecinal Con Mantenimiento Vial.	Porcentaje	58.00%	56.5%
Proporción de hogares cuya población percibe que el estado de conservación de los caminos vecinales por donde se desplaza habitualmente se encuentra en buen estado.		Porcentaje	37.00%	35.5%
Proporción de hogares cuya población percibe el aumento de vehiculos que brindan el servicio de transporte público en el camino vecinal.		Porcentaje	48.00%	46.5%
Indicadores de Transporte Ferroviario				
Porcentaje de la línea férrea en buen estado	3000752. Ferrocarril nacional operativo y con mantenimiento	Porcentaje	100%	100%
Índice de disponibilidad promedio del servicio		Porcentaje	95.00%	95.00%
Porcentaje de la línea férrea en buen estado	3000774. Ferrocarril regional operativo y con mantenimiento	Porcentaje	100%	100%
Puntualidad en las horas de salida y llegada		Hora	99.75%	99.75%
Indicadores de Transporte Aéreo				
Porcentaje de aeropuertos concesionados operativos y con mantenimiento del área de movimiento.	3000748. Aeródromo operativo y con mantenimiento.	Porcentaje	100%	50%



COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

MERCEDES ALPACCA CORDERO
FEDATARIO TITULAR

R.M. N° 749-2013-MTC/01
Req. N°: 492 28-08-17



Objetivo Estratégico-Institucional-02: Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad, propiciando la competitividad, la inclusión social, incorporando la logística de transportes y preservando el medio ambiente.

Programa Presupuestal 0138: Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte

Indicador	Ambito de Control	Unidad de medida	Año 2017	
			Programación Anual	Avance I Semestre
Indicadores de Transporte Terrestre				
Proporción de vehículos habilitados para el servicio de transporte terrestre de personas.	3000476. Vehiculo Habilitado Para El Servicio De Transporte De Personas Y Mercancias	Porcentaje	7.19%	7.06%
Proporción de vehículos habilitados para el servicio de transporte terrestre de mercancías.		Porcentaje	30.10%	31.44%
Proporción de vehículos que aprueban inspección técnica	3000477. Transportista Que Presta Servicio De Transporte Terrestre Y Entidades Complementarias Autorizados	Porcentaje	96.20%	96.40%
Nivel de cumplimiento de la normatividad del servicio de transporte terrestre de personas de ámbito nacional e internacional.	3000478. Servicios De Transporte Terrestre Y Complementarios Fiscalizados.	Porcentaje	95.65%	90.98%
Nivel de cumplimiento de la normatividad del servicio de transporte terrestre de mercancías a nivel nacional e internacional.		Porcentaje	85.20%	72.19%
Nivel de cumplimiento de la normativa de tránsito en la red vial nacional por vehículos de servicio de transporte terrestre clasificado según elemento transportado (personas y mercancías), monitoreado por el sistema GPS.		Porcentaje	66.70%	72.89%
Nivel de cumplimiento de la normatividad de pesos y dimensiones vehiculares en el transporte terrestre de mercancías y personas por la Red Vial Nacional.		Porcentaje	88.65%	90.53%
Nivel de cumplimiento de la normativa del transporte por parte de los operadores de la infraestructura complementaria de transportes fiscalizados.		Porcentaje	80.99%	87.27%
Nivel de cumplimiento de la normativa del transporte por parte de los operadores de entidades complementarias de transporte fiscalizadas		Porcentaje	47.72%	38.38%
Proporción de licencias de conducir de clase A por categorías que hayan incurrido por lo menos en una falta grave o muy grave al reglamento de tránsito en los dos últimos años.	3000479. Persona Autorizada Para Conducir Vehiculos Automotores	Porcentaje	55.23%	50.60%

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

MERCEDES ALPACCA CORDERO
FEDATARIO TITULAR

R.M. N° 749-2013-MTC/01
Rea. N°: 492 28-08-17 25





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Oficina General
de Planeamiento y
Presupuesto

EVALUACIÓN AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Indicador	Ámbito de Control	Unidad de medida	Año 2017	
			Programación Anual	Avance I Semestre
Costo de Transporte de Carga	Resultado específico	Soles/km	215.08	215.08
Tiempo promedio de Viaje		Hora/km	9.77	9.77
Proporción de personas naturales o jurídicas que recibieron autorizaciones dentro del plazo previsto en el TUPA.	3000754. Persona natural o jurídica autorizada para brindar servicios ferroviarios	Porcentaje	100.00%	100.00%
Indicadores de Transporte Aéreo				
Porcentaje de contribución en la reducción del costo, tiempo e inseguridad en el desplazamiento de pasajeros y de carga a nivel nacional e internacional en el sistema de transporte aéreo.	Resultado específico	Porcentaje	93%	49%
Porcentaje de trámites de autorizaciones que cumplen los requisitos y son atendidos dentro del plazo.	3000749. Persona natural o jurídica autorizada para brindar servicios aeronáuticos.	Porcentaje	93%	54%
Porcentaje de cumplimiento del plan de vigilancia.	3000750. Persona natural o jurídica inspeccionada en seguridad aeronáutica.	Porcentaje	85%	42%
Indicadores de Transporte Acuático				
Tiempo promedio de espera de naves para atraque en el muelle.	Resultado específico	Hora	27:17:00	27:31:00
Tasa de accidentes e incidentes en terminales portuarios.		Porcentaje	14	20.37
Accidentes				
Incidentes	3000759. Persona natural o jurídica con autorización portuaria		4.4	1.49
Porcentaje de autorizaciones emitidas a persona natural o jurídica dentro del plazo TUPA.		Porcentaje	80%	70%
Porcentaje de instalaciones portuarias (IP) certificadas en PBIP y seguridad portuaria.	3000760. Terminal portuario con estándares de gestión y operación	Porcentaje	83%	29%
Porcentaje de terminales e instalaciones portuarias (IP) homologadas en estándares de calidad.		Porcentaje	34%	34%
Porcentaje de naves atendidas en áreas comunes con servicios portuarios generales eficiente y oportuno.	3000761. Nave atendida con servicios portuarios generales	Porcentaje	80%	80%
Porcentaje de actividades y servicios portuarios básicos supervisados o fiscalizados operativamente.	3000762. Persona natural o jurídica supervisada o fiscalizada en actividades e infraestructura portuaria	Porcentaje	2%	2%



COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

MERCEDES ALPACCA CORDERO
FEDATARIO TITULAR

R.M. N° 749-2013-MTC/01
Reg. N°: 492 28-08-17 76



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Oficina General
de Planeamiento y
Presupuesto

EVALUACIÓN AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Objetivo Estratégico-Institucional 03: Disponer de sistemas de transportes y de tránsito que incorporen sistemas inteligentes de transporte.				
Programa Presupuestal 0138: Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte				
Indicador	Ámbito de Control	Unidad de medida	Año 2017	
			Programación Anual	Avance I Semestre
Indicadores de Transporte Terrestre				
Porcentaje de Kilómetros de la Red Vial Nacional con Inspección de Seguridad Vial en el año.	3000480. Red Vial Auditada O Inspeccionada En Seguridad Vial	Porcentaje	5.06	1.48

Objetivo Estratégico Institucional 04: Garantizar la accesibilidad de los servicios de telecomunicaciones eficientes, de calidad y de interés social.				
Objetivo Estratégico Institucional 05: Fortalecer el uso intensivo por la sociedad de las Tecnologías de la Información y Comunicación - TICs				
Programa Presupuestal 0047: Acceso y uso adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados				
Indicador	Ambito de Control	Unidad de medida	Año 2017	
			Programación Anual	Avance I Semestre
Hogares rurales con servicio de telefonía fija domiciliaria	Resultado específico	Porcentaje	0.98	1.20
Población con acceso al servicio de internet		Porcentaje	11.97	11.50
Población rural con acceso a telefonía pública		Porcentaje	36.74	39.10
Población con cobertura de telefonía móvil		Porcentaje	68.42	64.00
Población rural que usa el servicio de teléfono fijo domiciliario		Porcentaje	3.33	3.90
Población que usa internet		Porcentaje	16.24	14.80
Población que usa la telefonía móvil		Porcentaje	79.97	74.80
Población que usa la telefonía pública		Porcentaje	6.82	9.30
Población satisfecha con el servicio de telefonía móvil		Porcentaje	61.48	61.80
Población satisfecha con el servicio de internet cabina pública		Porcentaje	42.31	51.40
Población satisfecha con el servicio de telefonía pública		Porcentaje	73.91	73.60
Localidades rurales con acceso al servicio de internet		Porcentaje	4.49	1.72
Localidades rurales con acceso al menos un servicio público de telecomunicaciones		Porcentaje	13.11	11.76
Localidades rurales que no cuentan con ningún servicio público de telecomunicaciones		Porcentaje	86.89	88.24
Estaciones Supervisadas y Controladas		Porcentaje	100	47
Eventos de difusión sobre riesgos de RNI		Porcentaje	100	37



COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
MERCEDES ALPACCA CORDERO
FEDATARIO TITULAR
R.M. N° 749-2013-MTC/01
Reg. N°: 492



VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

En el I semestre 2017 se ejecutaron actividades y acciones que permiten considerar la gestión institucional como positiva y con un desempeño razonable, entre los que se puede destacar:

- Se ha reducido el número de reclamos presentados por los administrados relacionados a la atención telefónica y por correo electrónico.
- Se elaboró y aprobó el Manual del Clasificador de Cargos del MTC.
- Se redujo el plazo de atención de las solicitudes de otorgamiento de Concesión Única para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones de 80 días a 50 días.
- En el marco del Decreto Legislativo N° 1252 y su Reglamento se aprobó la Programación Multianual de Inversiones del Sector Transportes y Comunicaciones 2017-2021.
- Se recuperó la transitabilidad del 98.7% de la Red Vial Nacional afectada y destruida por el Fenómeno del Niño Costero.

RECOMENDACIONES

Considerando las actividades por desarrollar y oportunidades de mejora de los órganos y unidades ejecutoras del MTC descritos en el ítem V, se recomienda:

- Culminar el proceso de Formulación del PESEM 2017-2021 y del PEI 2017-2019 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
- Aprobar el Proyecto de Reglamento de Organización y Funciones del MTC.
- Promover la creación de la Autoridad de Transporte Urbano – ATU, como un organismo Técnico Especializado adscrito al MTC.
- Aprobar la nueva metodología para la elaboración de Plan Vial Provincial Participativo.
- Intensificar el seguimiento y monitoreo de las actividades a fin de tener una mejor ejecución presupuestal.
- Los órganos y unidades orgánicas del MTC, deben atender en el plazo establecido la información solicitada por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto para la evaluación del POI, lo que permitirá su oportuna difusión.
- La Alta Dirección y los órganos correspondientes tomen conocimiento y atención a las actividades por desarrollar indicadas por las diferentes áreas.





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Oficina General
de Planeamiento y
Presupuesto

EVALUACIÓN AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

VII. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y DE METAS FÍSICAS

En los cuadros siguientes se muestra la Ejecución Presupuestal y el cumplimiento de Metas Físicas correspondiente al I Semestre de 2017, alineados al cumplimiento de los Objetivos Estratégicos, los Programas Presupuestales y las Unidades Ejecutoras del Ministerio de Transportes y comunicaciones.



COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Mercedes Alpaca Cordero
MERCEDES ALPACA CORDERO
FEDATARIO TITULAR
R.M. N° 749-2013-MTC/01
Reg. N°: 492 28-08-17

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE DEL 2017

(En Soles)

OE1: Contar con infraestructura de transporte de calidad que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial, protección del medio ambiente y mejora del nivel de competitividad de la economía.

UNIDAD EJECUTORA / DEPENDENCIA / PROGRAMA PRESUPUESTAL			PRESUPUESTO				META FISICA		
sec. fun.	PROG. PRESUPUESTAL	PRODUCTO / PROYECTO	PIA	PIM	DEV. AL 30 JUN.	% Av. AL 30 JUN.	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD PROG. SEM.	CANTIDAD AVANCE SEM.
		ACT/OBRA/ACC.INV.							
		FINALIDAD							
001. MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL									
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL - DGAC			34,972,510	33,214,090	6,077,006	18.3			
0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE									
PROYECTO									
2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION			13,815,047	10,632,650	49,948	0.5			
ACCION DE INVERSION									
6000013. ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD			0	20,300	20,298	100.0			
0152		0128062. Construccion Del Aerodromo De Pichari, Valle De Los Rios Apurimac, Ene Y Mantaro - Vraem	0	20,300	20,298	100.0	Estudio	0	0
6000046. ESTUDIOS DE PERFILES			13,815,047	10,612,350	29,650	0.3			
0009		0140361. Elaboracion De Perfiles Para El Programa De Inclusion Amazonica Mediante Transporte Aereo	13,815,047	10,612,350	29,650	0.3	Estudio	0	0
2029269. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS DEL AEROPUERTO DE CUSCO			0	1,307,437	0	0.0			
OBRA									
4000083. MEJORAMIENTO DE AEROPUERTO			0	922,891	0	0.0			
0146		0001057. Mejoramiento De Aerodromos	0	922,891	0	0.0	Informe	1	1
ACCION DE INVERSION									
6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS			0	384,546	0	0.0			
0151		0001424. Supervision De Obras	0	384,546	0	0.0	Informe	1	1
2189703. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA AVIACION GENERAL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL VELASCO ASTETE DEL CU			0	116,540	3,770	3.2			
OBRA									
4000083. MEJORAMIENTO DE AEROPUERTO			0	116,540	3,770	3.2			
0145		0110637. Ampliacion De La Capacidad Del Servicio De Estacionamiento Para Aviacion General En El Aeropuerto Del Cusco	0	116,540	3,770	3.2	Informe	1	1
2253500. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS Y EDIFICIO DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO DE JAUJA			21,157,463	21,157,463	6,023,289	28.5			
OBRA									
4000083. MEJORAMIENTO DE AEROPUERTO			21,157,463	21,157,463	6,023,289	28.5			
0022		0115289. Rehabilitacion Y Mejoramiento De Los Pavimentos Y Edificio De Pasajeros Del Aeropuerto De Jauja	21,157,463	21,157,463	6,023,289	28.5	M2	16,800	16,800
DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRILES - DGCF			20,473,178	29,914,700	1,846,180	6.2			
0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE									
PROYECTO									
2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION			16,500,000	17,240,522	0	0.0			
ACCION DE INVERSION									
6000013. ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD			0	14,228,744	0	0.0			
0150		0112149. Construccion Del Tunel Trasandino	0	14,228,744	0	0.0	Estudio	0	0
6000046. ESTUDIOS DE PERFILES			16,500,000	3,011,778	0	0.0			
0010		0112149. Construccion Del Tunel Trasandino	5,000,000	0	0	0.0	Estudio	0	0
0011		0205052. Construccion De Tren De Cercania Este	5,480,000	100	0	0.0	Estudio	0	0
0012		0205053. Construccion De Tren De Cercania Norte	6,020,000	100	0	0.0	Estudio	0	0
0138		0170409. Construccion Del Corredor Ferroviario Bioceanico Central	0	3,011,578	0	0.0	Informe	1	1
PRODUCTO									
3000001. ACCIONES COMUNES			3,973,178	12,674,178	1,846,180	14.6			
ACTIVIDAD									
5000276. GESTION DEL PROGRAMA			1,659,339	7,345,586	1,032,267	14.1			
0025		0070086. Inventario Vial De Caracter Basico	1,659,339	7,345,586	1,032,267	14.1	Accion	0	0
5003255. MAQUINARIA Y EQUIPO PARA INFRAESTRUCTURA VIAL			850,839	1,832,239	621,873	33.9			
0028		0077465. Maquinaria Y Equipo Para Infraestructura Vial	850,839	1,832,239	621,873	33.9	Maquinaria	1	1
5005708. ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE NORMAS LEGALES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS			1,463,000	3,496,353	192,040	5.5			
0030		0167264. Elaboracion Y/O Actualizacion De Normas Legales Administrativas Y Tecnicas	1,463,000	3,496,353	192,040	5.5	Norma	0	0
3000131. CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL			1,584,100	2,113,100	766,834	36.3			
ACTIVIDAD									
5001443. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE GESTION Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL			477,000	431,000	184,325	42.8			
0039		0070082. Control Del Cumplimiento De Normas De Gestion Y Desarrollo De Infraestructura Vial	477,000	431,000	184,325	42.8	Inspeccion	22	22
5001444. ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA			1,107,100	1,682,100	582,509	34.6			
0040		0070083. Estudios Basicos De Ingenieria	1,107,100	1,682,100	582,509	34.6	Estudio	10	10

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

MERCEDES ALPACCA CORDERO
FEDATARIO TITULAR

R.M. N° 749-2013-MTC/01

Reg. N°: 492 28-08-17



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE DEL 2017

(En Soles)

OE1: Contar con infraestructura de transporte de calidad que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial, protección del medio ambiente y mejora del nivel de competitividad de la economía.

UNIDAD EJECUTORA / DEPENDENCIA / PROGRAMA PRESUPUESTAL					PRESUPUESTO				META FISICA		
sec. fun	PROG. PRESUPUESTAL	PRODUCTO / PROYECTO	ACT/OBRA/ACC/INV.	FINALIDAD	PIA	PIM	DEV. AL 30 JUN	% Av. AL 30 JUN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD PROG SEM	CANTIDAD AVANCE SEM
DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES - DGCET					305,464,938	330,707,300	27,341,748	8.3			
0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE											
PROYECTO											
2027764. REHABILITACION INTEGRAL DEL FERROCARRIL HUANCAYO - HUANCAMELICA					4,000,000	0	0	0.0			
OBRA											
4000175. REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA					4,000,000	0	0	0.0			
0016		0039665. Rehabilitacion De La Ferrovia			4,000,000	0	0	0.0	Informe	0	0
2045273. CONCESIONES PORTUARIAS					62,613,448	62,613,448	18,139,098	29.0			
OBRA											
4000132. INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA					37,070,000	37,070,000	17,318,085	46.7			
0018		0141834. Ppo - Nuevo Term. Portuario Yurimaguas			37,070,000	37,070,000	17,318,085	46.7	Informe	2	2
ACCION DE INVERSION											
6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS					25,543,448	25,543,448	821,013	3.2			
0019		0052974. Supervision De Obras Del Nuevo Terminal De Contenedores Del Terminal Maritimo Del Callao Zona Sur			17,703,823	14,771,806	0	0.0	Informe	0	0
0020		0193665. Supervision De Obras Del Term. Portuario De Pisco			7,839,625	7,839,625	0	0.0	Informe	0	0
0139		0095084. Supervision De Obras Del Nuevo Terminal De Contenedores Del Terminal Maritimo Del Callao Zona Norte			0	1,925,815	212,193	11.0	Informe	1	1
0147		0141978. Supervision De Obras Del Nuevo Term. Portuario Yurimaguas			0	1,006,202	608,820	60.5	Informe	2	2
2190272. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO AEROPORTUARIO EN LA REGION CUSCO MEDIANTE EL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHINCHERO - CUSCO					211,578,000	239,163,419	0	0.0			
OBRA											
4000074. CONSTRUCCION DE AEROPUERTO					211,578,000	239,163,419	0	0.0			
0021		0001057. Mejoramiento De Aerodromos			211,578,000	239,163,419	0	0.0	Metro Lineal	0	0
PRODUCTO											
3000001. ACCIONES COMUNES					5,273,490	6,930,433	4,013,353	57.9			
ACTIVIDAD											
5000276. GESTION DEL PROGRAMA					5,273,490	6,930,433	4,013,353	57.9			
0026		0179210. Seguimiento Y Monitoreo Del Cumplimiento De Las Obligaciones Contractuales De Los Contratos De Concesion			5,273,490	6,930,433	4,013,353	57.9	Accion	6	5
3000752. FERROCARRIL NACIONAL OPERATIVO Y CON MANTENIMIENTO					22,000,000	15,000,000	0	0.0			
ACTIVIDAD											
5005890. OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ACTIVIDADES FERROVIARIAS CONCESIONADAS					22,000,000	15,000,000	0	0.0			
0068		0188138. Operacion Y Mantenimiento De Actividades Ferroviarias Concesionadas			22,000,000	15,000,000	0	0.0	Kilometro	0	0
3000760. TERMINAL PORTUARIO CON ESTANDARES DE GESTION Y OPERACION					0	7,000,000	5,189,297	74.1			
ACTIVIDAD											
5005747. OPERACION Y MANTENIMIENTO DE TERMINAL PORTUARIO CONCESIONADO					0	7,000,000	5,189,297	74.1			
0142		0167302. Operacion Y Mantenimiento De Term. Portuario Concesionado			0	7,000,000	5,189,297	74.1	Term. Portuario	3	3
DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE ACUATICO - DGTA					9,609,824	10,627,722	763,423	7.2			
0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE											
PROYECTO											
2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION					5,450,672	3,675,026	763,423	20.8			
ACCION DE INVERSION											
6000046. ESTUDIOS DE PERFILES					5,450,672	3,675,026	763,423	20.8			
0013		0113989. Mejoramiento De Las Condiciones De Navegabilidad De Los Rios Morona-Pastaza-Tigre			1,400,000	1,126,455	0	0.0	Estudio	0	0
0014		0113990. Mejoramiento De Las Condiciones De Navegabilidad De Los Rios Ucayali - Urubamba			1,530,672	1,530,673	0	0.0	Estudio	0	0
0015		0113992. Mejoramiento De Las Condiciones De Navegabilidad Del Rio Putumayo			2,520,000	0	0	0.0	Estudio	0	0
0141		0113991. Mejoramiento De Las Condiciones De Navegabilidad Del Rio Napo			0	1,017,898	763,423	75.0	Estudio	0	0
2042345. REHABILITACION DEL TERMINAL PORTUARIO DE PUCALLPA					337,152	3,130,696	0	0.0			
ACCION DE INVERSION											
6000001. Exp. Tecnico					337,152	3,130,696	0	0.0			
0017		0180358. Rehabilitacion Del Term. Portuario De Pucallpa Region Ucayali			337,152	3,130,696	0	0.0	Estudio	0	0
2300496. MEJORAMIENTO DEL BORDE COSTERO DE LOS BALNEARIOS DE LAS DELICIAS, BUENOS AIRES Y HUANCHACO					3,822,000	3,822,000	0	0.0			
OBRA											
4000171. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA					3,822,000	3,822,000	0	0.0			
0023		0025788. Elaboracion De Exp. Tecnico			3,822,000	3,822,000	0	0.0	Expediente	0	0

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

SE

MINISTERIO DE PRESUPUESTO

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

OC

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

MERCEDES ALPACCA CORDERO
FEDATARIO TITULAR

R.M. N° 749-2013-MTC/01

Reg. N°: 492

28-08-17

OE1

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE DEL 2017

(En Soles)

OE1: Contar con infraestructura de transporte de calidad que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial, protección del medio ambiente y mejora del nivel de competitividad de la economía.

UNIDAD EJECUTORA/DEPENDENCIA/PROGRAMA PRESUPUESTAL				PRESUPUESTO				META FISICA		
sec. fun	PRODUCTO / PROYECTO	ACT/OBRA/ACC/INV.	FINALIDAD	PIA	PIM	DEV. AL 30 JUN.	% Av. AL 30 JUN.	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD PROG. SEM.	CANTIDAD AVANCE SEM.
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OGPP				1,431,860	1,431,860	133,459	9.3			
0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE										
PRODUCTO										
3000001. ACCIONES COMUNES				1,102,423	1,102,423	133,459	12.1			
ACTIVIDAD										
5000276. GESTION DEL PROGRAMA				1,102,423	1,102,423	133,459	12.1			
0024	0047173. Gestion Del Programa			1,102,423	1,102,423	133,459	12.1	Accion	0	0
3000131. CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL				329,437	329,437	0	0.0			
ACTIVIDAD										
5001441. ESTUDIO DE TRAFICO ANUAL				329,437	329,437	0	0.0			
0038	0070081. Estudio De Trafico Anual			329,437	329,437	0	0.0	Estudio	0	0
007. MTC- PRO VIAS NACIONAL				6,478,981,671	6,635,968,637	2,007,655,787	30.3			
0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE										
PROYECTO										
2000270. GESTION DE PROYECTOS				1,500,000	1,728,450	551,389	31.9			
ACCION DE INVERSION										
6000016. GESTION Y ADMINISTRACION				1,500,000	1,728,450	551,389	31.9			
0001	0051071. Gestion Y Monitoreo De Proyectos			1,500,000	1,048,294	169,020	16.1	Informe	0	0
0625	0044401. Asesoramiento Tecnico			0	300,000	232,492	77.5	Accion	1	1
0746	0047927. Auditoria Externa Del Bid			0	380,156	149,877	39.4	Kilometro	1	1
2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION				172,179,043	26,212,128	3,671,933	14.0			
ACCION DE INVERSION										
6000013. ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD				150,489,542	9,248,002	1,642,293	17.8			
0002	0055305. Estudio Factibilidad De La Via De Evitamiento A La Ciudad De Juliaca			428,000	0	0	0.0	Estudio	0	0
0003	0089057. Estudio Factibilidad Via De Evitamiento De La Ciudad De Tocache			100,000	61,410	59,941	97.6	Estudio	0	0
0004	0103434. Estudio De Factibilidad De La Carretera Puente Ricardo Palma-La Oroya Variante Emp. Pe-022 Km. 101+379(Rio Blanco)-Emp. Ruta Pe-35 Km. 21+918			15,000	3,392	3,392	100.0	Estudio	0	0
0005	0103435. Estudio De Factibilidad De La Carretera El Reposo-Saramirza Tramo: Duran-Puente Wawico-Nieva-Nuevo Seasm-Saramirza			1,356,000	0	0	0.0	Estudio	0	0
0006	0107542. Estudio Definitivo Mejoramiento Carretera Huanuco-Conococha, Sector: Huanuco-La Union-Huallanca, Ruta Pe-3N			129,473,518	0	0	0.0	Estudio	0	0
0007	0132475. Rehabilitacion De Carretera Dv. Conococha Emp Rutas (Pe-1N Y Pe-16) - Conococha - Catac - Huaraz - Caraz			982,041	1,256,951	0	0.0	Estudio	0	0
0008	0211544. Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe - 28B (San Francisco) - Santa Rosa - Palmapampa - San Antonio - Chiquintirca, Provincia De La Mar - Ayac			1,578,360	1,248,268	0	0.0	Estudio	0	0
0009	0141879. Rehabilitacion De Carretera Cubantia - Anapati - Yoyato - Valle Esmeralda - Pichari - Emp. Pe-28B Quimbiri, Incluye Puente Sobre El Rio Ene			1,856,000	0	0	0.0	Estudio	0	0
0010	0149270. Construcccion De La Via De Evitamiento La Oroya			344,422	258,703	258,703	100.0	Estudio	0	0
0011	0150383. Construcccion Y Mejoramiento De La Carretera Central Tramo: Autopista Puente Los Angeles - Ricardo Palma			662,000	662,714	526,669	79.5	Estudio	0	0
0012	0154025. Rehabilitacion Y Mejoramiento Carretera Zúñiga - Dv. Yauyos - Ronchas			1,173,600	0	0	0.0	Estudio	0	0
0013	0154030. Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Emp. Ruta 18A (Pte. Rancho) - Chaglla - Rumichaca			967,273	967,273	371,715	38.4	Estudio	1	1
0014	0159190. Construcccion, Rehabilitacion Y Mejoramiento Carretera Puente Chacanto - Dv. Leimebamba - Chachapoyas - Rodriguez De Mendoza Region Amazonas			1,447,860	54,000	0	0.0	Estudio	0	0
0015	0159701. Mejoramiento Y Construcccion De Las Carreteras: Ruta Pe-15f, Pe-15g (Variante) Y Pe-15h (Variante). Pisco, Ica			1,271,665	150,000	0	0.0	Estudio	0	0
0016	0160052. Rehabilitacion De La Ruta Nacional Pe-04:Emp. Pe-1N (El Cruce)-Dv Sechura (Pe-1N K-Bayovar-Terminal Bayovar-Bapo, Region Piura			546,000	54,000	0	0.0	Estudio	0	0
0017	0164778. Construcccion Y Mejoramiento De La Carretera Acos-Huallay			864,705	1,010,619	421,873	41.7	Estudio	0	0
0018	0165564. Mejoramiento De La Carretera Cusco - Chincheros-Urubamba			800,000	929,714	0	0.0	Estudio	0	0
0019	0165565. Mejoramiento De La Carretera Cusco - Pisac - Urubamba - Ollantaytambo (Inc. Variante Hancalle)			1,065,120	0	0	0.0	Estudio	0	0
0020	0165572. Mejoramiento De La Carretera Juliaca - Huancane			972,000	0	0	0.0	Estudio	0	0
0021	0165573. Mejoramiento De La Carretera Puerto Ocopa - Atalaya Y Acceso A Puerto Prado, Rio Tambo, Atalaya			900,000	0	0	0.0	Estudio	0	0
0022	0166335. Rehabilitacion De La Via De Evitamiento San Clemente (Emp. Ruta Pe. -28A, Via Los Libertadores - Emp. Pe-26C- Emp. Pe 1S, Panamericana Sur)			750,000	0	0	0.0	Estudio	0	0
0023	0166355. Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Puno - Desaguadero			1,710,000	213,255	0	0.0	Estudio	0	0
0024	0204854. Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera: Santa - Huallanca, Ancash			1,225,978	1,225,978	0	0.0	Estudio	0	0
0553	0167852. Construcccion Del Tunel La Veronica Region Cusco			0	600,000	0	0.0	Estudio	0	0
0568	0207787. Mejoramiento De La Carretera Dv. Echarati - Chahuaures - Palma Real Distrito De Echarati Provincia De La Convencion Region Del Cusco			0	539,020	0	0.0	Estudio	0	0

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Mercedes Alpaca Cordero

MERCEDES ALPACA CORDERO

FEDATARIO TITULAR

R.M. N° 749-2013-MTC/01

Reg. N°: 493 28-08-17

OFICINA DE PRESUPUESTO

007. MTC

OE1

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

MERCEDES ALPACCA CORDERO
FEDATARIO TITULAR

R.M. N° 749-2013-MTC/01

Reg. N°: 493 28-08-17



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE DEL 2017

(En Soles)

MERCEDES ALPACCA CORDERO

FEDATARIO TITULAR

49.5 28-08-17

OE1: Contar con infraestructura de transporte de calidad que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial, protección del medio ambiente y mejora del nivel de competitividad de la economía.

UNIDAD EJECUTORA/DEPENDENCIA/ PROGRAMA/PRESUPUESTAL	PROG PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACT/OBRA/ACC.INV.	FINALIDAD	PRESUPUESTO				META/FISICA		
					PIA	PIM	DEV AL 30 JUN	% AV AL 30 JUN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD PROG SEM	CANTIDAD AVANCE SEM
0744		0050515. Estudio De Factibilidad De La Carretera Izcuchaca - Mayoc			0	12,705	0	0.0	Estudio	0	0
		6000046. ESTUDIOS DE PERFILES			21,689,501	16,964,126	2,029,640	12.0			
0025		0050537. Estudio De Perfil De Carretera Chíncha - Villa De Arma - Huancavelica, Tramo: Palca - Plazapata			1,641,924	373,001	0	0.0	Estudio	0	0
0026		0073478. Estudio De Preinversión A Nivel De Perfil De La Carretera Huancavelica - Emp. Pe-35 (Lagunilla), Tramo: Lircay - Lagunilla			450,000	317,132	167,446	52.8	Estudio	0	0
0027		0107527. Estudio De Perfil Construcción De La Segunda Calzada De La Carretera Pe-15 "Longitudinal De La Costa Sur" Tramo Guadalupe - Ica - Nazca - Dv.			466,820	466,820	0	0.0	Estudio	0	0
0028		0140895. Mejoramiento De Carreteras - Pro Region - Amazonas			618,516	253,640	0	0.0	Estudio	0	0
0029		0152388. Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-1 S (I.V. Mala) - Calango - La Capilla - San Juan De Viscas - San Lorenzo De Quinti - San Juan De Tantar			434,907	0	0	0.0	Estudio	0	0
0030		0159189. Construcción Y Mejoramiento De La Av. Santa Rosa Region Lima			875,000	875,000	0	0.0	Estudio	0	0
0031		0159857. Rehabilitación De La Carretera Puente Raither-Satipo, Ruta Pe-55, Region Junin			269,214	39,546	39,546	100.0	Estudio	0	0
0032		0160759. Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-35 (Concepcion) - Comas - Emp. Pe-55 (Satipo)/Emp. Pe-55 (Pto. Ocopa) - Atalaya/Emp. Pe-55 (Dv. Bajo Kim			1,393,063	141,167	141,166	100.0	Estudio	1	0
0033		0164528. Construcción De La Via De Evitamiento De La Ciudad De Santiago De Chuco Region La Libertad			150,000	110,000	63,315	57.6	Estudio	0	0
0034		0165558. Mejoramiento De La Carretera Ayacucho - Tambillo - Ocros -Emp. Pe-32 A (Chalco) Y Pampa Cangallo - Carapo -Huancasancos - Uaupa-Palpa			590,400	659,276	0	0.0	Estudio	0	0
0035		0165559. Mejoramiento De La Carretera Cajamarca - Celendin - Balsas - Chachapoyas Y Dv. Chachapoyas- Pedro Ruiz			729,597	0	0	0.0	Estudio	0	0
0036		0165566. Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe 35 (Abra Tocco) - Querobamba - Puquio			688,804	337,841	0	0.0	Estudio	0	0
0037		0165570. Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-5N (El Reposo)-Duran-Puente Wawico-Puente Nieva-Saramirizay Puente Wawico-Urakusa-Santa Maria De Nieva-S			453,600	453,600	0	0.0	Estudio	0	0
0038		0165574. Mejoramiento De La Carretera Puquio - Cora Cora - Emp. Pe 1S (Chala)/Cora Cora -Yauca - Emp Pe 1S/ Emp Pe 32 (Ullaccasa) - Pausa			679,836	0	0	0.0	Estudio	0	0
0039		0167852. Construcción Del Tunel La Veronica Region Cusco			160,000	0	0	0.0	Estudio	0	0
0040		0170688. Construcción Via De Evitamiento A La Ciudad De Juanjui Region San Martin			144,714	0	0	0.0	Estudio	0	0
0041		0179535. Mejoramiento De La Carretera Chamaya (Dv. Olmos) - Jaen - San Ignacio Puente Integración (Frontera Con Ecuador) / Sondor - Tabaconas - Dv. Sa			618,350	897,473	0	0.0	Estudio	0	0
0042		0181547. Obras En Zonas Vulnerables Ante Fenómenos De Geodinámica Externa De La Red Vial Nacional Ruta Pe-22, Carretera Central Tramo Puente Los Angel			776,739	660,229	195,636	29.6	Estudio	0	0
0043		0181736. Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-5N (Corral Quemado) - Cumba - Dv. Yamon - Lonya Grande - Campo Redondo - Ocalli - Providencia - Cohechan			2,014,164	1,054,503	0	0.0	Estudio	0	0
0044		0182702. Construcción De La Via De Evitamiento En La Ciudad De Jaen Region Cajamarca			251,445	58,788	58,788	100.0	Estudio	0	0
0045		0182762. Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Ruta Pe-288: Emp. Pe-28C (Puente San Francisco)-Quimbiri-Abra Cielo Punco-Boca Santa Ana-Kepash			397,224	60,148	59,750	99.3	Estudio	0	0
0046		0211545. Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Urcos - Calapuja Region Puno			300,000	412,279	0	0.0	Estudio	0	0
0047		0187275. Mejoramiento De La Carretera Molinopampa - Pte. Huarochiri - Pasacancha - Andamayo - Pomabamba - Piscobamba - San Luis Emp Pe 14B Region Anca			935,421	935,421	91,238	9.8	Estudio	0	0
0048		0192854. Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-3S (Izcuchaca)-Huancavelica-Plazapata-Castrovirreyña-Ticrapo-Pampano Y Santa Ines-Pilpichaca Y Rumichaca			1,510,291	0	0	0.0	Estudio	0	0
0049		0192855. Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-3S (Ov. Aeropuerto Jauja) - Emp. Pe-22 B (Tarma)/ Emp. Pe-3S (Ov. Aeropuerto Jauja) - Emp. Pe-24A (La Co			567,552	567,552	0	0.0	Estudio	0	0
0050		0192857. Mejoramiento De La Carretera Huancavelica - Lircay - Emp. Pe-3S (Huallapampa) Y Emp. Pe-3S (La Mejorada) - Acobamba - Emp. Pe 3S (Puente Alco			831,362	0	0	0.0	Estudio	0	0
0051		0192858. Mejoramiento De La Carretera Imperial - Pampas - Churcampa - Mayoc Region Junin			318,500	318,500	0	0.0	Estudio	0	0
0052		0192861. Mejoramiento De La Carretera Rosario - Sivia - Canayre - Puerto Ene Y San Francisco - Santa Rosa - San Miguel - Tambo Region Ayacucho			567,000	567,000	0	0.0	Estudio	0	0
0053		0192863. Mejoramiento De La Carretera Santa - Yuracmarca - Sihuas - Huacrachuco - San Pedro De Chonta - Uchiza - Emp. Pe-5N Region Ancash			598,500	598,500	0	0.0	Estudio	0	0
0054		0194916. Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Huancayo - Izcuchaca (Longitudinal De La Sierra, Tramo 4) Region Junin			529,685	235,489	127,164	54.0	Estudio	0	0
0055		0194917. Mejoramiento Y Construcción De La Carretera Pacosbamba - Piscobamba, Prov. Mariscal Luzuriaga - Ancash. Ruta Nacional Pe-14B Region Ancash			408,873	392,210	157,708	40.2	Estudio	0	0
0056		0199446. Construcción De Carretera Huallanca Dv Antamina, Incluye Via Evitamiento			270,000	270,000	0	0.0	Estudio	0	0
0057		0199785. Construcción De La Autopista Nueva Panamericana (Ancon - Pucusana), Lima			768,000	768,000	0	0.0	Estudio	0	0
0058		0199861. Construcción De La Via De Evitamiento Andahuaylas			280,000	280,000	0	0.0	Estudio	0	0
0532		0207959. Construcción Del Puente Sobre El Rio Ene Y Accesos Region Junin			0	71,190	60,760	85.3	Estudio	1	0

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE DEL 2017

(En Soles)

OE1: Contar con infraestructura de transporte de calidad que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial, protección del medio ambiente y mejora del nivel de competitividad de la economía.

UNIDAD EJECUTORA / DEPENDENCIA / PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO / PROYECTO	ACT/OBRA/ACC.INV.	FINALIDAD	PRESUPUESTO				META FISICA		
				PIA	PIM	DEV. AL 30 JUN.	% Av. AL 30 JUN.	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD PROG. SEM.	CANTIDAD AVANCE SEM.
0536		0210864. Reemplazo Del Puente San Francisco En La Red Vial Nacional Ruta Pe-288, La Quinua-Tambo-San Francisco Region Ayacucho Y Cusco		0	4,740	4,740	100.0	Estudio	0	0
0552		0184253. Rehabilitacion De La Carretera Ruta Nacional Pe-1N Calzada Actual De La Carretera Longitudinal De La Costa Tramo: Sullana-Dv. Puente Internac		0	209,691	0	0.0	Estudio	0	0
0602		0209834. Mejoramiento De La Carretera Chicama - Cascas - Contumaza - Chilete Por Niveles De Servicio Region Cajamarca		0	494,869	0	0.0	Estudio	0	0
0603		0210198. Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-15 (I.V. Mala) - Calango - San Juan De Tantarache - Carhuapampa - Yuracmayo - Emp. Pe 22 (Rio Blanco) Po		0	578,644	0	0.0	Estudio	0	0
0609		0212182. Mejoramiento Emp. Pe-28A(Pampano)-Ticrapo-Castrovirreyna-Santa Inés-Plazapata-Huancavelica-Emp. Pe-35(Izcuchaca)/Emp. 28A(Rumichaca)-Emp.(Santa		0	946,546	0	0.0	Estudio	0	0
0629		0209712. Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-1N (Dv. Pte. Macara) - Dv. Tambo Grande - Pte. Las Lomas - Las Lomas - Dv. Suyu - Pte. Suyu - Dv. Surpamp		0	597,835	0	0.0	Estudio	0	0
0635		0212576. Mejoramiento De La Carretera Yauca (Emp. Pe-15) - San Juan - Cora Cora (Emp. Pe-32) / Chala (Emp. Pe-15) - Cora Cora - Puquio (Emp. Pe-30A) /		0	1,084,206	0	0.0	Estudio	0	0
0648		0160553. Mejoramiento De La Carretera Emp Pe-1N L (Dv Tambogrande)-Tambogrande-Chulucanas-Pacaipampa-Emp Pe-3N(Curilcas),Emp Pe-1N J(El Cincuenta)-Emp		0	41,414	41,414	100.0	Estudio	1	0
0653		0107526. Estudio De Perfil Reemplazo De 22 Puentes Ubicados En El Corredor Vial Nacional Ruta Pe - 1Nj: Lambayeque - Olmos		0	10,000	0	0.0	Estudio	0	0
0656		0118923. Mejoramiento De Carreteras - Pro Region - Puno		0	821,876	820,970	99.9	Estudio	1	0
		2002060. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA - PUCALLPA		35,091,830	35,091,830	6,697,069	19.1			
		OBRA								
		4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL		32,989,176	32,989,176	5,554,418	16.8			
0059		0083807. Carretera Puente Chino - Aguaytia (Sectores Dañados)		32,989,176	32,896,110	5,461,979	16.6	Kilometro	0	0
0616		0065507. Construcción Del Puente Huacamayo		0	93,066	92,439	99.3	Kilometro	0	0
		ACCION DE INVERSION								
		6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS		1,828,292	1,828,292	1,136,177	62.1			
0060		0095080. Supervision Carretera Puente Chino - Aguaytia (Sectores Dañados)		1,828,292	1,828,292	1,136,177	62.1	Supervision	1	1
		6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS		274,362	274,362	6,474	2.4			
0061		0115581. Pacri Rehabilitacion Y Mejoramiento Tramo Puente Chino -Aguaytia (Sectores Dañados)		274,362	240,484	0	0.0	Unidad	0	0
0571		0077844. Pacri Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa Tramo Puente Pumahuasi - Puente Chino		0	19,674	6,474	32.9	Unidad	0	0
0694		0147864. Pma Rehabilitacion Y Mejoramiento Tramo Puente Chino -Aguaytia (Sectores Dañados)		0	14,204	0	0.0	Plan	0	0
		2002207. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA INGENIO-CHACHAPOYAS		200,000	200,000	2,570	1.3			
		ACCION DE INVERSION								
		6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS		200,000	200,000	2,570	1.3			
0062		0067648. Pacri Carretera Ingenio - Chachapoyas, Tramo: Km 17+000 - Km 39+440		200,000	200,000	2,570	1.3	Unidad	0	0
		2002210. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAMAYA-JAEN-SAN IGNACIO-RIO CANCHIS		1,154,213	4,583,784	222,972	4.9			
		OBRA								
		4000091. REHABILITACION DE LA RED VIAL NACIONAL		0	3,494,503	72,772	2.1			
0659		0052497. Pericos San Ignacio (Inc Via De Evitamiento)		0	72,772	72,772	100.0	Kilometro	0	0
0755		0055846. Reh. Y Mej. Tr. San Ignacio Puente Integracion		0	3,421,731	0	0.0	Kilometro	0	0
		ACCION DE INVERSION								
		6000001. Exp. Tecnico		654,213	387,519	131,630	34.0			
0063		0190364. Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Via De Evitamiento En La Ciudad De Namballe - Region Cajamarca		654,213	387,519	131,630	34.0	Estudio	0	0
		6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS		500,000	701,762	18,570	2.6			
0064		0052415. Pacri Tramo San Ignacio Puente Integracion		500,000	330,781	10,490	3.2	Unidad	0	0
0626		0061422. Pacri Carretera Tramo Pericos - San Ignacio		0	370,981	8,080	2.2	Unidad	0	0
		2002604. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA-YAUTAN-HUARAZ		500,000	500,000	452,099	90.4			
		ACCION DE INVERSION								
		6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS		500,000	500,000	452,099	90.4			
0065		0055851. Pacri Casma Huaraz		500,000	500,000	452,099	90.4	Unidad	0	0
		2015918. INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ		256,400,356	256,944,237	122,817,677	47.8			
		OBRA								
		4000091. REHABILITACION DE LA RED VIAL NACIONAL		216,947,913	216,947,913	104,626,828	48.2			
0066		0165318. Integracion Vial Tacna La Paz Tramo Tacna-La Collpa Km 43+610 - Km94+000 Region Tacna		126,132,680	126,132,680	88,913,350	70.5	Kilometro	16	22
0067		0165319. Integracion Vial Tacna La Paz Tramo Tacna-La Collpa Km 94+000 - Km146+180 Region Tacna		90,815,233	90,815,233	15,713,478	17.3	Kilometro	7	10
		4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL		22,268,726	22,268,726	11,818,390	53.1			
0068		0165317. Integracion Vial Tacna La Paz Tramo Tacna-La Collpa Km 146+180 - Km187+404 Region Tacna		22,268,726	22,268,726	11,818,390	53.1	Kilometro	6	7

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
MERCEDES ALPACCA CORDERO
FEDATARIO TITULAR
R.M. N° 749-2013-MTC-01
49.2
38-05-17



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE DEL 2017

(En Soles)

OE1: Contar con infraestructura de transporte de calidad que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial, protección del medio ambiente y mejora del nivel de competitividad de la economía.

UNIDAD EJECUTORA / DEPENDENCIA / PROGRAMA PRESUPUESTAL					PRESUPUESTO				META FISICA		
sec fun	PROG PRESUPUESTAL	PRODUCTO / PROYECTO	ACT/OBRA/ACC INV.	FINALIDAD	PIA	PIM	DEV AL 30 JUN	% Av AL 30 JUN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD PROG SEM	CANTIDAD AVANCE SEM
		ACCION DE INVERSION									
		6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS			13,042,023	13,042,023	6,025,403	46.2			
0069		0166400. Supervision Integracion Vial Tacna La Paz Tramo Tacna-La Collpa Km 146+180 - Km187+404 Region Tacna			2,286,014	2,286,014	1,505,039	65.8	Supervision	1	1
0070		0166401. Supervision Integracion Vial Tacna La Paz Tramo Tacna-La Collpa Km 43+610 - Km94+000 Region Tacna			6,059,051	6,059,051	2,518,270	41.6	Supervision	1	1
0071		0166402. Supervision Integracion Vial Tacna La Paz Tramo Tacna-La Collpa Km 94+000 - Km146+180 Region Tacna			4,696,958	4,696,958	2,002,094	42.6	Supervision	1	1
		6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS			4,141,694	4,685,575	347,056	7.4			
0072		0162147. Pacri Integracion Vial Tacna - La Paz Tramo Tacna-La Collpa Km 94+000 - Km 146+180 Region Tacna			2,408,520	2,399,394	44,009	1.8	Unidad	0	0
0073		0162150. Pacri Integracion Vial Tacna - La Paz Tramo Tacna-La Collpa Km 43+610 - Km 94+000 Region Tacna			473,860	473,860	585	0.1	Unidad	0	0
0074		0162340. Pacri Integracion Vial Tacna - La Paz Tramo Tacna-La Collpa Km 146+180-Km 187+404 Region Tacna			697,938	1,068,326	8,375	0.8	Unidad	0	0
0075		0181551. Pma Integracion Vial Tacna - La Paz Tramo Tacna-La Collpa Km 146+180-Km 187+404 Region Tacna			305,000	232,756	124,456	53.5	Plan	1	0
0076		0184645. Pma Integracion Vial Tacna - La Paz Tramo Tacna-La Collpa Km 94+000 - Km 146+180 Region Tacna			156,376	156,376	36,868	23.6	Plan	0	0
0077		0188086. Pma Integracion Vial Tacna - La Paz Tramo Tacna-La Collpa Km 43+610 - Km 94+000 Region Tacna			100,000	354,863	132,763	37.4	Plan	0	0
		2015973. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI - TOCACHE			100,000,000	141,211,736	129,717,502	91.9			
		OBRA									
		4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL			90,450,146	130,674,285	123,476,577	94.5			
0078		0132474. Rehabilitacion Y Mejoramiento Tramo Pizana-La Polvora-Pizarron-Perlamayo-Campanilla			90,450,146	130,639,811	123,442,103	94.5	Kilometro	0	0
0684		0053030. Tramo Juanjui Campanilla			0	34,474	34,474	100.0	Kilometro	0	0
		ACCION DE INVERSION									
		6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS			9,549,854	9,467,471	6,088,587	64.3			
0079		0166407. Supervision Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Juanjui Tocache Tramo Campanilla - Perlamayo Pizarron La Polvora-			9,549,854	9,467,471	6,088,587	64.3	Supervision	1	1
		Pizana Region San									
		6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS			0	1,069,980	152,338	14.2			
0561		0055748. Pacri Carretera Juanjui-Tocache, Tr. Tocache - Pizana			0	64,873	0	0.0	Unidad	0	0
0579		0211783. Intervenciones Arqueologicas Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Juanjui Tocache Tramo Campanilla - Perlamayo -			0	101,356	0	0.0	Plan	0	0
		Pizarron - La Polvo									
0610		0061423. Pacri Carretera Tramo Juanjui - Campanilla			0	621,191	115,363	18.6	Unidad	33	10
0644		0170410. Pacri Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Juanjui Tocache Tramo Campanilla - Perlamayo - Pizarron - La Polvora- Pizana			0	282,560	36,974	13.1	Unidad	0	0
		Region San M									
		2022221. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OLLANTAYTAMBO - QUILLABAMBA			23,015,295	23,067,576	28,986	0.1			
		OBRA									
		4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL			18,286,236	18,291,794	5,558	0.0			
0080		0110239. Construccion Del Puente Maranura Y Accesos			18,286,236	18,286,236	0	0.0	Metro	0	0
0705		0047552. Alfamayo Chauillay Quillabamba			0	5,558	5,558	100.0	Kilometro	0	0
		ACCION DE INVERSION									
		6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS			1,348,745	1,348,745	0	0.0			
0081		0110240. Supervision De La Construccion Del Puente Maranura Y Accesos			1,348,745	1,348,745	0	0.0	Supervision	0	0
		6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS			3,380,314	3,427,037	23,428	0.7			
0082		0052381. Pacri Alfamayo-Chauillay-Quillabamba			1,718,143	3,399,791	23,428	0.7	Unidad	0	0
0083		0167559. Pacri Construccion Del Puente Maranura Y Accesos			1,662,171	27,246	0	0.0	Unidad	0	0
		2022937. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRUJILLO - SHIRAN - HUAMACHUCO			500,000	1,115,371	25,884	2.3			
		OBRA									
		4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL			0	228,076	0	0.0			
0575		0088499. Dv. Otuzco - Dv. Callacuyan			0	228,076	0	0.0	Kilometro	0	0
		ACCION DE INVERSION									
		6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS			0	5,339	5,339	100.0			
0711		0052979. Supervision: Dv. Otuzco-Dv. Callacuyan			0	5,339	5,339	100.0	Kilometro	0	0
		6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS			500,000	881,956	20,545	2.3			
0084		0052392. Pacri Dv. Otuzco - Callacuyan			250,000	791,496	20,545	2.6	Unidad	0	0
0085		0055716. Pacri Alto Chicama (Callacuyan) - Huamachuco			250,000	90,460	0	0.0	Unidad	0	0
		2026767. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUINUA-SAN FRANCISCO			2,237,438	4,002,755	231,598	5.8			
		OBRA									
		4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL			0	1,154,442	47,737	4.1			
0535		0052670. Quinua San Francisco Km 26 Al 78 500.			0	1,050,132	0	0.0	Kilometro	0	0
0613		0052671. Quinua San Francisco Km 78 500 Al Km 172 420			0	104,310	47,737	45.8	Kilometro	0	0

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
MERCEDES ALPACCA CORDERO
REDATARIO TITULAR
R.M. N° 749-2013-MTC/01
492
8-08-17



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE DEL 2017

(En Soles)

OE1: Contar con infraestructura de transporte de calidad que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial, protección del medio ambiente y mejora del nivel de competitividad de la economía.

UNIDAD EJECUTORA/DEPENDENCIA/PROGRAMA PRESUPUESTAL					PRESUPUESTO				META/FISICA		
UNIDAD	PROG. PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACT/OBRA/JACC/INV.	FINALIDAD	PIA	PIM	DEV AL 30 JUN.	% Av. AL 30 JUN.	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD PROG. SEM.	CANTIDAD AVANCE SEM.
ACCION DE INVERSION					0	624,386	0	0.0			
6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS					0	624,386	0	0.0	Supervision	0	0
0620		0052993. Supervision: Quinua San Francisco Km 78 500 Al Km 172 420									
6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS					2,237,438	2,223,927	183,862	8.3			
0086		0052404. Pacri Quinua-San Francisco Tr. Km. 26 Al 78 500			737,438	1,433,128	83,749	5.8	Unidad	0	0
0087		0052405. Pacri Quinua-San Francisco Tr. Km. 78 500 Al Km. 172 420			1,403,628	790,799	100,113	12.7	Unidad	0	0
0088		0055853. Pma Quinua-San Francisco Tr. Km. 78 500 Al Km. 172 420			96,372	0	0	0.0	Plan	0	0
2027620. CONCESIONES VIALES					1,118,548,330	1,119,150,812	431,530,612	38.6			
ACCION DE INVERSION					0	1,300,000	656,242	50.5			
6000001. Exp. Tecnico					0	1,300,000	656,242	50.5	Estudio	1	1
0576		0000711. Elaboracion De Estudios Definitivos									
6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS					14,542,680	15,119,380	728,429	4.8			
0089		0055906. Supervision Obras Adicionales Iirsa Norte			396,000	396,000	17,700	4.5	Supervision	1	1
0090		0132798. Supervision Obras Adicionales Iirsa Sur			318,180	318,180	60,350	19.0	Supervision	1	1
0091		0159183. Pagos De Las Valorizaciones De La Supervision De Las Obras De La Etapa 2 Y 3 De La Red Vial N° 6 Multidepartamental			9,960,000	9,960,000	0	0.0	Supervision	0	0
0092		0159184. Supervision Obras Nuevas De La Red Vial N° 06 Multidepartamental			3,868,500	3,768,500	0	0.0	Supervision	0	0
0706		0052977. Supervision Definitiva Tramo 4 Iirsa Sur			0	576,700	576,679	100.0	Supervision	1	1
0754		0147130. Supervision Obras Adicionales De Red Vial N° 04-Pativilca-Trujillo			0	100,000	73,700	73.7	Supervision	0	0
6000016. GESTION Y ADMINISTRACION					825,000	825,000	283,402	34.4			
0093		0051071. Gestion Y Monitoreo De Proyectos			825,000	825,000	283,402	34.4	Informe	1	1
6000020. PAGO ANUAL POR OBRAS - PAO					891,746,108	891,746,108	393,430,036	44.1			
0094		0052419. Pao Buenos Aires Canchaque			24,023,153	24,023,153	11,794,156	49.1	Cuota	1	1
0095		0052420. Pao Iirsa Norte			132,468,431	132,468,431	63,929,856	48.3	Cuota	1	1
0096		0052421. Pao Iirsa Sur Tramo 1			51,996,256	51,996,256	24,888,503	47.9	Cuota	0	0
0097		0052422. Pao Iirsa Sur Tramo 2			157,853,554	157,853,554	76,180,829	48.3	Cuota	1	1
0098		0052423. Pao Iirsa Sur Tramo 3			204,551,121	204,551,121	98,777,883	48.3	Cuota	1	1
0099		0052424. Pao Iirsa Sur Tramo 4			159,978,055	159,978,055	77,253,518	48.3	Cuota	1	1
0100		0052425. Pao Iirsa Sur Tramo 5			87,595,332	87,595,332	40,605,291	46.4	Cuota	1	1
0101		0052426. Pao Nuevo Mocupe - Cayalti - Oyotun			50,550,000	50,550,000	0	0.0	Cuota	0	0
0102		0052427. Pao Ovalo Chancay - Huaral - Acos			22,730,206	22,730,206	0	0.0	Cuota	0	0
6000022. PAGO POR OBRAS ADICIONALES POR CONCESIONES					61,434,542	72,475,842	2,165,088	3.0			
0103		0052362. Obras Adicionales Iirsa Norte			10,000,000	0	0	0.0	Obra	0	0
0104		0052363. Obras Adicionales Iirsa Sur			11,434,542	21,872,006	0	0.0	Obra	0	0
0105		0181910. Obras Adicionales Red Vial N° 5 Ancon - Huacho - Pativilca			40,000,000	40,000,000	2,165,088	5.4	Obra	0	0
0729		0141773. Obras Adicionales Tramo 2 De Iirsa Centro			0	10,603,836	0	0.0	Investigacion	0	0
6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS					150,000,000	137,684,482	34,267,415	24.9			
0106		0052383. Pacri Autopista El Sol - Trujillo			42,591,628	22,915,228	6,023,977	26.3	Unidad	63	60
0107		0052389. Pacri Buenos Aires Canchaque			816,000	604,492	0	0.0	Unidad	0	0
0108		0052394. Pacri Huaral Acos			5,536,200	1,200,000	342,122	28.5	Unidad	131	1
0109		0052395. Pacri Iirsa Sur, Tr 1 Y 5			1,534,931	1,321,526	4,860	0.4	Unidad	0	0
0110		0052396. Pacri Iirsa Sur, Tr 2, 3 Y 4			11,938,106	5,629,058	1,551,999	27.6	Unidad	136	77
0111		0052399. Pacri Liberacion Del Area De Concesion Y Adquisicion Del Derecho De Via Red Vial 4			36,970,532	51,589,624	10,844,220	21.0	Unidad	268	38
0112		0052402. Pacri Nuevo Mocupe Cayalti			406,283	406,283	0	0.0	Unidad	0	0
0113		0052403. Pacri Panamericana Sur, Ica - Frontera Con Chile			23,065,700	12,179,476	972,879	8.0	Unidad	0	0
0114		0052406. Pacri Red Vial N° 06			10,161,925	16,297,370	7,781,965	47.7	Unidad	120	7
0115		0052416. Pacri Tramo 2 De Iirsa Centrio Puente Ricardo Palma-La Oroya T La Oroya-Dv Cerro De Pasco			7,454,024	1,718,000	10,516	0.6	Unidad	0	0
0116		0053818. Pacri Iirsa Norte			5,537,046	18,035,594	5,381,413	29.8	Unidad	106	5
0117		0106294. Pacri Red Vial N° 5 Tramo Ancon - Huacho - Pativilca De La Carretera Panamericana Norte			3,987,625	5,787,831	1,353,463	23.4	Unidad	27	6
2027711. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SUCUANI					40,557,700	69,322,897	711,940	1.0			
OBRA					0	65,512,689	653,230	1.0			
4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL					0	63,559,400	0	0.0	Kilometro	0	0
0545		0052356. Negromayo-Yauri-San Genaro			0	1,953,289	653,230	33.4	Kilometro	0	0
0689		0050194. El Descanso-Langui									

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 Ministerio de Transportes y Comunicaciones
 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
 MERCEDES ALPACCA CORDERO
 FEDATARIO TITULAR
 R.M. N° 749-2013-MTC-01
 Reg. N° 493 28-08-12



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE DEL 2017

(En Soles)

MERCEDES ALPACA CORDERO

FEDATARIO TITULAR

OE1: Contar con infraestructura de transporte de calidad que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial y protección del medio ambiente y mejora del nivel de competitividad de la economía.

UNIDAD EJECUTORA / DEPENDENCIA / PROGRAMA PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO				META FISICA		
sec. fun.	PRODUCTO / PROYECTO	PIA	PIM	DEV. AL 30 JUN.	% Av. AL 30 JUN.	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD PROG. SEM.	CANTIDAD AVANCE SEM.
	ACT/OBRA/ACC.INV.							
	FINALIDAD							
	ACCION DE INVERSION							
	6000001. Exp. Tecnico	40,557,700	311,532	58,711	18.8			
0118	0052356. Negromayo-Yauri-San Genaro	37,000,000	0	0	0.0	Kilometro	0	0
0119	0052982. Supervision: Negromayo-Yauri-San Genaro	3,000,000	0	0	0.0	Supervision	0	0
0120	0115286. Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera: Patahuasi - Yauri - Sicuani Tramo Colpahuayco-Langui	557,700	311,532	58,711	18.8	Estudio	0	0
	6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	0	3,000,000	0	0.0			
0546	0052982. Supervision: Negromayo-Yauri-San Genaro	0	3,000,000	0	0.0	Supervision	0	0
	6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS	0	498,676	0	0.0			
0562	0207934. Pacri Rehabilitacion Y Mejoramiento Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani Tramo Negromayo-Yauri-San Genaro Region Cusco	0	198,676	0	0.0	Unidad	0	0
0636	0212577. Intervenciones Arqueologicas Rehabilitacion Y Mejoramiento Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani Tramo Negromayo-Yauri-San Genaro Region Cusc	0	208,972	0	0.0	Plan	0	0
0731	0052411. Pacri Tr.: El Descanso Langui	0	91,028	0	0.0	Accion	0	0
	2028339. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAJAMARCA-CELENDIN-BALZAS	500,000	521,684	19,773	3.8			
	OBRA							
	4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL	0	194,805	16,865	8.7			
0695	0094785. Rehabilitacion Y Mejoramiento Carretera Cajamarca - Celendin - Balzas, Tr. Km 52 - Celendin	0	16,865	16,865	100.0	Kilometro	0	0
0708	0063496. Rehabilitacion Y Mejoramiento Carretera Cajamarca - Celendin - Balzas, Tramo Km. 26+000 Al Km. 52+000 (Saldo De Obra)	0	177,940	0	0.0	Kilometro	0	0
	ACCION DE INVERSION							
	6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	0	4,814	2,908	60.4			
0680	0052963. Supervision: Cajamarca Celendin Balzas : Km.26 Al 52 (Saldo De Obra)	0	4,814	2,908	60.4	Kilometro	0	0
	6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS	500,000	322,065	0	0.0			
0121	0099111. Pacri Carretera Cajamarca-Celendin-Balzas Tramo Celendin Km 26+000 - Km 52+000	500,000	195,155	0	0.0	Unidad	0	0
0614	0055855. Pacri Reh. Y Mej. Tramo Km. 52 000 - Celendin	0	126,910	0	0.0	Unidad	0	0
	2028946. REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL EJE VIAL N° 01 PIURA-GUAYAQUIL / PERU-ECUADOR	500,000	2,119,057	1,619,057	76.4			
	OBRA							
	4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES	0	1,619,057	1,619,057	100.0			
0719	0215650. Construccion Del Puente Internacional Distrito Aguas Verdes, Zarumilla, Tumbes	0	1,619,057	1,619,057	100.0	Metro	0	0
	ACCION DE INVERSION							
	6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS	500,000	500,000	0	0.0			
0122	0056154. Pacri Variante Y Centro Binacional De Atencion En Frontera (Cebaf)	500,000	500,000	0	0.0	Unidad	0	0
	2029342. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LUNAHUANA-DV YAUYES-CHUPACA	500,000	637,328	20,943	3.3			
	ACCION DE INVERSION							
	6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS	500,000	637,328	20,943	3.3			
0123	0052414. Pacri Tr. Ronchas Chupaca	500,000	620,208	20,943	3.4	Unidad	0	0
0654	0073008. Pacri Carretera Lunahuana-Dv Yauyes-Chupaca Tramo Puente Pacaran Y Accesos	0	17,120	0	0.0	Unidad	0	0
	2031693. MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA RUTA 10 TRAMO: HUAMACHUCO - PUENTE PALLAR - JUANJUI, SECTOR: HUAMACHUCO -	0	253,912	78,300	30.8			
	ACCION DE INVERSION							
	6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS	0	253,912	78,300	30.8			
0710	0077843. Pacri Carretera Ruta 10 Tramo Huamachuco - Puente Pallar - Juanjui Sector: Huamachuco - Sacsacocha - Puente Pallar	0	253,912	78,300	30.8	Unidad	0	0
	2031797. REHABILITACION DE LA CARRETERA CHANCHAMAYO-VILLA RICA, TRAMO: PTE. REITER-PTE PAUCARTAMBO-VILLA RICA	500,000	522,257	261,538	50.1			
	ACCION DE INVERSION							
	6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS	500,000	522,257	261,538	50.1			
0124	0052413. Pacri Tr. Puente Reither -Pte Paucartambo- Villa Rica	500,000	522,257	261,538	50.1	Unidad	0	0
	2041965. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYOTUN - LAS DELICIAS (KM. 0 + 000 - KM. 4 + 042) Y REUBICACION DE PUENTE LAS DELICIAS, DISTRITO DE C	0	119,120	0	0.0			
	ACCION DE INVERSION							
	6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS	0	119,120	0	0.0			
0663	0093974. Pacri Carretera Oyotun - Las Delicias (Km. 0 000 - Km. 4 042) Y Reubicacion De Puente Las Delicias, Distrito De Oyotun	0	119,120	0	0.0	Unidad	0	0
	2042771. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY	7,312,546	11,097,909	8,513,160	76.7			
	OBRA							
	4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL	0	7,593,588	7,575,181	99.8			
0593	0047928. Ayacucho Abancay Km. 00 000 Km. 50 000	0	1,593	1,593	100.0	Kilometro	0	0
0617	0047929. Ayacucho Abancay Km. 154 000 - Km. 210 000	0	63,000	63,000	100.0	Kilometro	0	0



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE DEL 2017

(En Soles)

MERCEDES ALPACCA CORDERO
492
28-08-17

OE1: Contar con infraestructura de transporte de calidad que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial, protección del medio ambiente y mejora del nivel de competitividad de la economía.

sec fun	UNIDAD EJECUTORA / DEPENDENCIA / PROGRAMA PRESUPUESTAL	PROG. PRESUPUESTAL	PRODUCTO / PROYECTO	ACT/OBRA/ACC. INV.	FINALIDAD	PRESUPUESTO				META FISICA		
						PIA	PIM	DEV AL 30 JUN	% Av AL 30 JUN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD PROG SEM.	CANTIDAD AVANCE SEM.
0688			0047932. Ayacucho Abancay Km. 98 000 Km. 154 000			0	7,497,637	7,497,637	100.0	Kilometro	0	0
0713			0047930. Ayacucho Abancay Km. 210 000 Km. 256 000			0	13,103	12,951	98.8	Kilometro	0	0
0752			0063500. Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Ayacucho - Abancay, Tramo Dv. Kishuara - Puente Sahuinto			0	18,255	0	0.0	Kilometro	0	0
			ACCION DE INVERSION									
			6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS			7,312,546	3,504,321	937,979	26.8			
0125			0052382. Pacri Andahuaylas-Kishuara			1,000,000	286,897	43,615	15.2	Unidad	0	0
0126			0052385. Pacri Ayacucho-Andahuaylas Tramo II: Km50 000 Km 98 800			1,000,000	300,000	30,607	10.2	Unidad	0	0
0127			0052386. Pacri Ayacucho-Andahuaylas Tramo III: Km 98 000 - Km 154 000			1,500,000	550,000	24,110	4.4	Unidad	0	0
0128			0052387. Pacri Ayacucho-Andahuaylas Tramo IV: Km 154 000 - Km 210 000			500,000	348,224	132,988	38.2	Unidad	16	1
0129			0052388. Pacri Ayacucho-Andahuaylas Tramo V: Km 210 000 - Km 256 000			2,312,546	492,860	83,372	16.9	Unidad	32	1
0130			0068864. Pacri Carretera Ayacucho-Abancay, Tramo Dv. Kishuara-Puente Sahuinto			1,000,000	1,326,340	623,286	47.0	Unidad	34	1
0646			0052384. Pacri Ayacucho-Andahuaylas Tramo I: Km 00 000 Km 50 000			0	200,000	0	0.0	Unidad	0	0
			2043324. CULMINACION DE LA CONSTRUCCION AUTOPISTA PIMENTEL CHICLAYO KM. 6+950-KM. 10+100			500,000	554,202	5,241	0.9			
			OBRA									
			4000073. CONSTRUCCION DE LA RED VIAL NACIONAL			0	1,215	1,215	100.0			
0573			0056271. Construcción De La Autopista Pimentel-Chiclayo Km 6+950 - Km 10+100			0	1,215	1,215	100.0	Kilometro	0	0
			ACCION DE INVERSION									
			6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS			500,000	552,987	4,026	0.7			
0131			0059852. Pacri Autopista Pimentel - Chiclayo			500,000	552,987	4,026	0.7	Unidad	8	0
			2043363. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA SULLANA - EL ALAMOR DEL EJE VIAL N° 2 DE INTERCONEXION VIAL PERU - ECUADOR			500,000	500,000	22,609	4.5			
			ACCION DE INVERSION									
			6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS			500,000	500,000	22,609	4.5			
0132			0063513. Pacri Carretera Sullana - El Alamor			500,000	500,000	22,609	4.5	Unidad	7	1
			2045033. CONSTRUCCION DEL PUENTE CHIVIS Y ACCESOS			0	11,350	0	0.0			
			ACCION DE INVERSION									
			6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS			0	11,350	0	0.0			
0599			0099303. Pacri Puente Chivis Y Accesos			0	11,350	0	0.0	Unidad	0	0
			2045034. CONSTRUCCION DEL PUENTE YUNCULMAS Y ACCESOS			0	9,544	2,355	24.7			
			ACCION DE INVERSION									
			6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS			0	9,544	2,355	24.7			
0598			0099108. Pacri Puente Yunculmas Y Accesos			0	9,544	2,355	24.7	Unidad	0	0
			2046177. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA-AREQUIPA; TRAMO MO-108: CRUZ DE FLORES, DISTRITOS TORATA, OMATE, CC			44,813,394	108,969,129	408,482	0.4			
			OBRA									
			4000082. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL			44,813,394	95,575,195	0	0.0			
0133			0165640. Mejoramiento De La Red Vial Departamental Moquegua - Arequipa Tramo Moquegua - Omate Region Moquegua			41,458,860	95,575,195	0	0.0	Kilometro	0	0
0134			0193668. Supervision Del Mejoramiento De La Red Vial Departamental Moquegua - Arequipa Tramo Moquegua - Omate Region Moquegua			3,354,534	0	0	0.0	Supervision	0	0
			ACCION DE INVERSION									
			6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS			0	9,238,200	0	0.0			
0542			0193668. Supervision Del Mejoramiento De La Red Vial Departamental Moquegua - Arequipa Tramo Moquegua - Omate Region Moquegua			0	9,238,200	0	0.0	Supervision	0	0
			6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS			0	4,155,734	408,482	9.8			
0513			0198758. Pacri Mejoramiento De La Red Vial Departamental Moquegua Omate Arequipa			0	3,924,000	332,830	8.5	Unidad	0	0
0514			0198759. Intervenciones Arqueologicas Mejoramiento De La Red Vial Departamental Moquegua Omate Arequipa			0	231,734	75,652	32.6	Plan	0	0
			2055912. MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO			8,000,000	26,600,508	26,594,706	100.0			
			OBRA									
			4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL			0	19,042,683	19,036,882	100.0			
0565			0118925. Mejoramiento Tramo Ili B, Ovalo 200 Millas (Km 19+000) A Sarita Colonia (Km 22+000)			0	19,042,683	19,036,882	100.0	Kilometro	0	0
			ACCION DE INVERSION									
			6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS			0	7,540,125	7,540,124	100.0			
0572			0118925. Mejoramiento Tramo Ili B, Ovalo 200 Millas (Km 19+000) A Sarita Colonia (Km 22+000)			0	7,540,125	7,540,124	100.0	Supervision	1	1
			6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS			8,000,000	17,700	17,700	100.0			
0135			0158842. Pacri Mejoramiento De La Av. Nestor Gambetta - Callao			8,000,000	17,700	17,700	100.0	Unidad	0	0



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE DEL 2017

(En Soles)

OE1: Contar con infraestructura de transporte de calidad que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial, protección del medio ambiente y mejora del nivel de competitividad de la economía.

UNIDAD EJECUTORA/DEPENDENCIA/PROGRAMA/PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO/ACTIVIDAD/ACCION/INICIATIVA	FINALIDAD	PRESUPUESTO				META FISICA		
			PIA	PIM	DEV. AL 30 JUN.	% Av. AL 30 JUN.	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD PROG. SEM.	CANTIDAD AVANCE SEM.
2055993.	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTIAGO DE CHUCO-SHOREY		500,000	500,000	58,295	11.7			
	OBRA								
0557	4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL		0	57,066	57,065	100.0			
	0052911. Santiago De Chuco - Shorey		0	57,066	57,065	100.0	Kilometro	0	0
	ACCION DE INVERSION								
0136	6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS		500,000	442,934	1,230	0.3			
	0052407. Pacri Santiago De Chuco - Shorey		500,000	442,934	1,230	0.3	Unidad	0	0
2057739.	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLOS		33,095,825	1,422,479	631	0.0			
	OBRA								
0137	4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL		29,950,719	0	0	0.0			
	0193577. Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Ica - Los Molinos - Tambillos Tramo Km 19+700 - Km 33+500 Incluido El Puente Achirana Y Accesos		29,950,719	0	0	0.0	Kilometro	0	0
	ACCION DE INVERSION								
0138	6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS		1,797,043	0	0	0.0			
	0193663. Supervision De La Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Ica - Los Molinos - Tambillos Tramo Km 19+700 - Km 33+500 Incluido El Puente		1,797,043	0	0	0.0	Supervision	0	0
0139	6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS		1,348,063	1,422,479	631	0.0			
0140	0168866. Pacri Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Ica - Los Molinos - Tambillos Region Ica		243,725	318,141	631	0.2	Unidad	0	0
	0189232. Intervencion Arqueologica Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Ica - Los Molinos - Tambillos Region Ica		1,104,338	1,104,338	0	0.0	Plan	0	0
2057906.	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LIMA-CANTA-LA VIUDA-UNISH		191,399,485	183,667,889	23,406,937	12.7			
	OBRA								
0141	4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL		186,671,904	168,377,780	19,175,434	11.4			
0634	0047962. Canta - Huallay		186,671,904	168,350,585	19,148,240	11.4	Kilometro	2	2
	0051369. Lima Canta, Tr. Km 21.5 Km. 80 Y Km. 80 Km. 102		0	27,195	27,194	100.0	Kilometro	0	0
	ACCION DE INVERSION								
0142	6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS		1,457,779	5,253,395	3,092,944	58.9			
	0052964. Supervision: Canta - Huallay		1,457,779	5,253,395	3,092,944	58.9	Supervision	1	1
0143	6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS		3,269,802	10,036,714	1,138,559	11.3			
0144	0052400. Pacri Lima Canta Tr. Km. 21 500 - Km. 102 000		1,500,000	5,912,646	1,017,427	17.2	Unidad	0	0
0145	0052410. Pacri Tr. Canta - Huallay		1,500,000	2,292,137	105,816	4.6	Unidad	0	0
0615	0052526. Pma Tr. Canta - Huallay		269,802	1,411,545	15,316	1.1	Plan	0	0
	0052528. Pma Tr. Lima Canta, Tr. Km. 21 500 - Km. 102 000		0	420,386	0	0.0	Unidad	0	0
2058698.	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA		8,600,000	18,543,802	8,164,407	44.0			
	OBRA								
0560	4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL		0	8,527,232	4,258,343	49.9			
0570	0048005. Chota - Bambamarca - Hualgayoc		0	8,489,455	4,220,566	49.7	Kilometro	0	0
	0051382. Llama - Cochabamba		0	37,777	37,777	100.0	Kilometro	0	0
	ACCION DE INVERSION								
0574	6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS		0	414,521	401,541	96.9			
0583	0052981. Supervision: Llama - Cochabamba		0	12,979	0	0.0	Supervision	0	0
0633	0052967. Supervision: Chota - Bambamarca - Hualgayoc		0	369,823	369,823	100.0	Supervision	0	0
0717	0052954. Supervision: Cochabamba - Chota		0	27,371	27,371	100.0	Supervision	0	0
	0054337. Supervision Dv Yanacocha-Hualgayoc		0	4,348	4,348	100.0	Kilometro	0	0
0146	6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS		8,600,000	9,602,049	3,504,523	36.5			
0147	0052412. Pacri Tr. Pacri Cochabamba-Chota		3,800,000	2,970,598	1,235,822	41.6	Unidad	86	26
0504	0055750. Pma Chota Bambamarca - Hualgayoc		4,800,000	132,846	1,888	1.4	Plan	0	0
0505	0052408. Pacri Tr: Chota - Bambamarca - Hualgayoc		0	4,325,652	1,920,717	44.4	Unidad	246	25
0661	0052393. Pacri Hualgayoc-Dv Yanacocha		0	1,571,957	41,276	2.6	Unidad	0	0
0716	0052401. Pacri Llama - Cochabamba		0	406,525	304,820	75.0	Unidad	0	0
	0052390. Pacri Chongoyape - Llama		0	194,471	0	0.0	Unidad	0	0
2058733.	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA		103,815,654	106,178,961	40,252,423	37.9			
	OBRA								
0148	4000073. CONSTRUCCION DE LA RED VIAL NACIONAL		96,588,123	89,346,848	33,850,353	37.9			
	0110957. Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna Tramo Matarani El Arenal Pta De Bombon		96,588,123	89,346,848	33,850,353	37.9	Kilometro	4	4

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
MERCEDES ALPACCA CORDERO
FEDATARIO TITULAR
R.M. N° 749-2013-MTC/01
Reg. N°: 49.2 28.08-17



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE DEL 2017

(En Soles)

OE1: Contar con infraestructura de transporte de calidad que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial, protección del medio ambiente y mejora del nivel de competitividad de la economía.

UNIDAD EJECUTORA/DEPENDENCIA/PROGRAMA PRESUPUESTAL				PRESUPUESTO				META FISICA			
sec. fun	PROG.	PRODUCTO/PROYECTO	FINALIDAD	PIA	PIM	DEV. AL 30 JUN.	% Av. AL 30 JUN.	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD PROG. SEM.	CANTIDAD AVANCE SEM.	
ACCION DE INVERSION											
6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS				3,227,531	4,362,685	3,741,896	85.8				
0149		0115400. Supervision De La Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna, Tramo:Matarani El Arenal Pta De Bombon		3,227,531	4,354,520	3,741,896	85.9	Supervision	1	1	
0727		0063524. Supervision Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna, Tramo Dv. Quilca - Matarani		0	8,165	0	0.0	Supervision	0	0	
6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS				4,000,000	12,469,428	2,660,173	21.3				
0150		0097418. Pacri Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna Tramo Quilca Matarani		2,419,924	119,924	48,631	40.6	Unidad	0	0	
0151		0109133. Pacri Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna Tramo Matarani El Arenal Pta De Bombon		1,500,000	11,662,362	2,548,216	21.8	Unidad	26	8	
0152		0146825. Pma Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna Tramo Matarani El Arenal Pta De Bombon		80,076	201,829	18,867	9.3	Plan	0	0	
0627		0052409. Pacri Tr : Pta De Bombon-Fundicion Y Ciudad Jardin Ilo		0	485,313	44,459	9.2	Unidad	0	0	
2062374. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA				300,000	495,362	68,772	13.9				
ACCION DE INVERSION											
6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS				300,000	495,362	68,772	13.9				
0153		0093973. Pacri Carretera Cañete - Lunahuana		300,000	357,580	20,624	5.8	Unidad	0	0	
0509		0102205. Pma Carretera Cañete - Lunahuana		0	137,782	48,148	34.9	Plan	0	0	
2078036. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO				27,152,139	1,487,939	0	0.0				
OBRA											
4000073. CONSTRUCCION DE LA RED VIAL NACIONAL				27,152,139	500,000	0	0.0				
0154		0115031. Obra Carretera Calemar - Abra El Naranjillo		25,110,202	500,000	0	0.0	Kilometro	0	0	
0155		0141960. Supervision De La Carretera Calemar - Abra El Naranjillo		2,041,937	0	0	0.0	Supervision	0	0	
ACCION DE INVERSION											
6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS				0	500,000	0	0.0				
0543		0141960. Supervision De La Carretera Calemar - Abra El Naranjillo		0	500,000	0	0.0	Supervision	0	0	
6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS				0	487,939	0	0.0				
0606		0181550. Pacri Construcccion De La Carretera Calemar - Abra El Naranjillo Puente Calemar Km0+000 Al Km 2+560 Region La Libertad		0	487,939	0	0.0	Unidad	0	0	
2078363. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE QUIROZ - TAUCA - CABANA - HUANDOVAL - PALLASCA				3,000,000	3,003,066	9,788	0.3				
ACCION DE INVERSION											
6000001. Exp. Tecnico				0	2,547	590	23.2				
0704		0050597. Estudio Definitivo De Tramo Tauc (Km. 145 000) - Pallasca (Km. 201 200)		0	2,547	590	23.2	Kilometro	0	0	
6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS				3,000,000	3,000,519	9,198	0.3				
0156		0164147. Pacri Mejoramiento De La Carretera Chuquicara - Puente - Quiroz - Tauc - Cabana - Huandoval - Pallasca Tramo Tauc Pallasca		3,000,000	2,031,426	9,198	0.5	Unidad	0	0	
		Region Ancash									
0685		0213430. Intervencion Arqueologica Para El Mejoramiento De La Carretera Chuquicara - Puente - Quiroz - Tauc - Cabana - Huandoval - Pallasca Tramo Tau		0	969,093	0	0.0	Unidad	0	0	
2078367. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MALA - CALANGO - LA CAPILLA				0	729,018	16,807	2.3				
ACCION DE INVERSION											
6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS				0	729,018	16,807	2.3				
0566		0055852. Pacri Mejoramiento De La Carretera Mala-Calango-La Capilla		0	729,018	16,807	2.3	Unidad	0	0	
2078371. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO-MAZAMARI-DV. PANGOA- PUERTO OCOPA				2,500,000	4,700,323	2,590,162	55.1				
OBRA											
4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL				0	2,540,636	2,540,635	100.0				
0742		0063521. Mejoramiento De La Carretera Satipo - Mazamari - Dv. Pangoa - Puerto Ocopa		0	2,540,636	2,540,635	100.0	Kilometro	0	0	
ACCION DE INVERSION											
6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS				2,500,000	2,159,687	49,527	2.3				
0157		0093975. Pacri Carretera Satipo-Mazamari-Dv. Pangoa- Puerto Ocopa		2,500,000	2,159,687	49,527	2.3	Unidad	0	0	
2078608. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA - LIRCAY				81,008,024	81,008,024	24,345,555	30.1				
OBRA											
4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL				74,469,219	74,469,219	20,437,151	27.4				
0158		0115285. Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Huancavelica - Lircay		74,469,219	74,469,219	20,437,151	27.4	Kilometro	7	7	
ACCION DE INVERSION											
6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS				4,468,153	4,468,153	3,524,438	78.9				
0159		0115422. Supervision De La Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Huancavelica - Lircay		4,468,153	4,468,153	3,524,438	78.9	Supervision	1	1	
6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS				2,070,652	2,070,652	383,966	18.5				
0160		0135812. Pacri Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Huancavelica - Lircay, Tramo li Km 1+550 (Av Los Chancas) -Lircay		1,500,000	1,500,000	373,166	24.9	Unidad	0	0	
0161		0136942. Pma Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Huancavelica (1+550 A. Los Chancas) - Lircay		570,652	570,652	10,800	1.9	Plan	0	0	

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
[Firma]
MERCEDES ALPACCA CORDERO
FEDATARIO TITULAR
R.M. N° 749-2013-MTC/01
28-08-17
Pag. N°: 49.2



COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
MERCEDES ALPACCA CORDERO
FEDATARIO TITULAR
R.M. N° 749-2013-MTC/01
Reg. N° 493



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE DEL 2017

(En Soles)

OE1: Contar con infraestructura de transporte de calidad que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial, protección del medio ambiente y mejora del nivel de competitividad de la economía.

UNIDAD EJECUTORA/DEPENDENCIA/PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO/ACT/OBRA/ACC/INV	FINALIDAD	PRESUPUESTO				META FISICA		
			PIA	PIM	DEV AL 30 JUN	% Av AL 30 JUN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD PROG SEM	CANTIDAD AVANCE SEM
2081615. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA EXPRESA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE HUANCAYO (TRAMO: QUEBRADA HONDA - TERMINI			1,168,361	1,168,361	0	0.0			
	ACCION DE INVERSION								
	6000001. Exp. Tecnico		1,168,361	1,168,361	0	0.0	Exp. Tecnico	0	0
0162	0164781. Construcción Y Mejoramiento De La Via De Evitamiento De Huancayo		1,168,361	1,168,361	0	0.0			
	2088774. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN		2,040,303	2,236,871	309,989	13.9			
	OBRA								
0702	4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL		0	114,055	114,054	100.0	Kilometro	0	0
	0083806. Carretera Huaura - Sayan - Churin		0	114,055	114,054	100.0			
	ACCION DE INVERSION								
	6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS		0	691,989	0	0.0	Supervision	0	0
0540	0164141. Supervision Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Huaura - Sayan - Churin Tramo Puente Tingo - Churin Region Lima		0	691,989	0	0.0			
	6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS		2,040,303	1,430,827	195,935	13.7			
0163	0159259. Pacri Carretera Huaura - Sayan - Churin Tramo Puente Tingo Churin Region Lima		2,000,000	613,193	63,421	10.3	Unidad	0	0
0164	0182315. Pma Carretera Huaura - Sayan - Churin Tramo Puente Tingo - Churin Region Lima		40,303	19,060	14,500	76.1	Unidad	0	0
0507	0099113. Pacri Carretera Huaura - Sayan - Churin		0	798,574	118,014	14.8	Unidad	0	0
	2089761. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL-MAYOCC-AYACUCHO TRAMO MAYOCC-HUANTA		21,702,175	25,886,367	12,881,173	49.8			
	OBRA								
	4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL		18,005,034	22,189,226	12,149,623	54.8			
0165	0112042. Construcción Del Puente Allcomachay		14,281,699	18,465,891	12,149,623	65.8	Metro	32	17
0166	0187273. Construcción Del Puente Pucayacu Region Ayacucho		3,723,335	3,723,335	0	0.0	Kilometro	0	0
	ACCION DE INVERSION								
	6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS		1,351,571	1,351,571	600,830	44.5	Supervision	1	1
0167	0115409. Supervision De La Construcción Del Puente Allcomachay		1,128,170	1,128,170	600,830	53.3	Supervision	0	0
0168	0187274. Supervision Construcción Del Puente Pucayacu Region Ayacucho		223,401	223,401	0	0.0	Supervision	0	0
	6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS		2,345,570	2,345,570	130,721	5.6	Unidad	0	0
0169	0096541. Pacri Carretera Imperial-Mayocc-Ayacucho Tramo Mayocc Huanta		2,345,570	2,345,570	130,721	5.6			
	2090567. CONSTRUCCION DEL TUNEL YANANGO Y ACCESOS		13,740,985	13,740,985	9,847,127	71.7			
	OBRA								
0170	4000073. CONSTRUCCION DE LA RED VIAL NACIONAL		11,627,664	11,577,664	8,107,274	70.0	Metro	268	279
	0053045. Tunel Yanango Y Accesos		11,627,664	11,577,664	8,107,274	70.0			
	ACCION DE INVERSION								
	6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS		2,113,321	2,113,321	1,739,853	82.3	Supervision	1	1
0171	0052995. Supervision: Tunel Yanango Y Accesos		2,113,321	2,113,321	1,739,853	82.3			
	6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS		0	50,000	0	0.0	Unidad	0	0
0607	0143356. Pacri Construcción Del Tunel Yanango Y Accesos		0	50,000	0	0.0			
	2094428. CONSTRUCCION DE PASOS A DESNIVEL AUTOPISTA RAMIRO PRIALE - AV. LAS TORRES Y CARRETERA CENTRAL - AV. LAS TORRES, MEJORAMIENT		500,000	500,000	712	0.1			
	ACCION DE INVERSION								
	6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS		500,000	500,000	712	0.1	Unidad	0	0
0172	0055859. Pacri Ramiro Priale Y Carretera Central		500,000	500,000	712	0.1			
	2094591. CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO URCOS		2,298,683	2,388,605	37,681	1.6			
	ACCION DE INVERSION								
	6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS		2,298,683	2,388,605	37,681	1.6	Unidad	0	0
0173	0093976. Pacri Via De Evitamiento Urcos		2,298,683	2,388,605	37,681	1.6			
	2094971. REHABILITACION DEL EJE VIAL N° 01 PIURA - GUAYAQUIL, PERU - ECUADOR, 21 INTERVENCIONES SECTOR PERU		17,683,658	19,126,237	12,999,607	68.0			
	OBRA								
	4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES		9,128,406	12,683,058	10,668,225	84.1			
0174	0063486. Construcción Del Pontón Del Km. 1217+000 Y Accesos		3,169,454	4,925,619	3,986,536	80.9	Metro	106	106
0175	0063488. Construcción Del Puente Abejal Y Accesos		3,719,158	3,627,566	3,459,965	95.4	Metro	30	22
0176	0063490. Construcción Del Puente Heroes Del Cenepa Y Accesos		2,239,794	4,129,873	3,221,724	78.0	Metro	20	46
	ACCION DE INVERSION								
	6000001. Exp. Tecnico		7,324,139	4,627,797	1,779,766	38.5	Estudio	0	0
0177	0162312. Reemplazo De 14 Puentes En El Corredor Vial Nacional Ruta: 1N: Sullana - Aguas Verdes (Km. 1043+000 Al Km. 1147+750) Region		7,324,139	4,627,797	1,779,766	38.5			
	6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS		1,231,113	1,815,382	551,616	30.4	Supervision	1	0
0178	0063485. Supervision Del Pontón Del Km. 1217+000 Y Accesos		434,294	334,484	182,462	54.6			

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
MERCEDES ALPACCA CORDERO
FEDATARIO TITULAR
R.M. N° 749-2013-MTC/01
Reg. N° 492 28-08-17



MERCEDES ALPACCA CORDERO
FEDATARIO TITULAR

R.M. N° 749-2013-MTC/01

ordenamiento territorial, promoción del

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE DEL 2017

(En Soles)

OE1: Contar con infraestructura de transporte de calidad que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de medio ambiente y mejora del nivel de competitividad de la economía.

UNIDAD EJECUTORA/DEPENDENCIA/PROGRAMA PRESUPUESTAL	PROG. PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACT/OBRA/ACC. INV.	FINALIDAD	PRESUPUESTO				META/FISICA		
					PIA	PIM	DEV. AL 30 JUN	% Av. AL 30 JUN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD PROG. SEM.	CANTIDAD AVANCE SEM.
0179			0063487. Supervision Puente Abeja Y Accesos		474,985	352,426	262,903	74.6	Supervision	1	0
0180			0063489. Supervision Puente Heroes Del Cenepa Y Accesos		321,834	249,633	106,251	42.6	Supervision	1	0
0628			0211071. Supervision Del Reemplazo De 14 Puentes En El Corredor Vial Nacional Ruta: 1N: Sullana - Aguas Verdes (Km. 1043+000 Al Km. 1147+750) Region P		0	878,839	0	0.0	Supervision	0	0
			2106854. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO		0	1,152,581	109,408	9.5			
			OBRA								
			4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL		0	962,138	0	0.0			
0714			0110956. Carretera Andahuaylas - Pampachiri - Negromayo Tramo Andahuaylas - Huancabamba (Aeropuerto)		0	962,138	0	0.0	Kilometro	0	0
			ACCION DE INVERSION								
			6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS		0	11,625	0	0.0			
0730			0115399. Supervision De La Carretera Andahuaylas - Pampachiri - Negromayo, Tramo Andahuaylas - Huancabamba (Aeropuerto)		0	11,625	0	0.0	Supervision	0	0
			6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS		0	178,818	109,408	61.2			
0631			0142416. Pacri Rehabilitacion Y Mejoramiento Tramo Andahuaylas - Huancabamba		0	178,818	109,408	61.2	Unidad	0	0
			2109832. CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS		12,229,520	12,343,748	4,682,453	37.9			
			OBRA								
			4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES		10,462,669	10,462,669	4,161,319	39.8			
0181			0056477. Construcion Del Puente Santa Maria De Nieva		10,462,669	10,462,669	4,161,319	39.8	Metro	35	38
			ACCION DE INVERSION								
			6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS		1,347,151	1,347,151	480,260	35.7			
0182			0063506. Supervision Construcion Del Puente Santa Maria De Nieva		1,347,151	1,347,151	480,260	35.7	Supervision	1	0
			6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS		419,700	533,928	40,874	7.7			
0183			0166230. Pacri Construcion Del Puente Santa Maria De Nieva Y Accesos. Region Amazonas		196,040	533,928	40,874	7.7	Unidad	9	2
0184			0182700. Pma Construcion Del Puente Santa Maria De Nieva Y Accesos Region Amazonas		223,660	0	0	0.0	Plan	0	0
			2109837. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. LA TINA-LA TINA-SURPAMPA-CHIRINOS-CACHAQUITO		0	126,340	11,780	9.3			
			ACCION DE INVERSION								
			6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS		0	126,340	11,780	9.3			
0709			0147968. Pacri Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Dv. La Tina-La Tina-Surpampa-Chirinos-Cachaquito		0	126,340	11,780	9.3	Unidad	0	0
			2110320. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO		378,854,366	378,905,695	157,227,047	41.5			
			OBRA								
			4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL		357,358,604	355,298,519	145,820,379	41.0			
0185			0102189. Rehabilitacion Y Mejoramiento Del Tramo Ciudad Constitucion - Puerto Sungaro		117,396,562	127,351,776	47,455,025	37.3	Kilometro	10	11
0186			0102190. Rehabilitacion Y Mejoramiento Del Tramo Puerto Bermudez - Ciudad Constitucion		126,100,656	106,804,456	19,376,597	18.1	Kilometro	4	5
0187			0102195. Rehabilitacion Y Mejoramiento Del Tramo Puerto Sungaro - San Alejandro		113,861,386	121,142,287	78,988,757	65.2	Kilometro	10	15
			ACCION DE INVERSION								
			6000001. Exp. Tecnico		0	222,892	218,789	98.2			
0679			0050591. Estudio Definitivo De Puerto Bermudez - San Alejandro; Tr: Ciudad Constitucion - Puerto Sungaro		0	219,706	218,789	99.6	Estudio	0	0
0751			0050593. Estudio Definitivo De Puerto Bermudez - San Alejandro, Tr: Puerto Sungaro - San Alejandro		0	3,186	0	0.0	Estudio	0	0
			6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS		15,553,578	19,348,188	10,888,476	56.3			
0188			0102211. Supervision Del Tramo Puerto Sungaro - San Alejandro		6,465,412	7,200,000	3,623,150	50.3	Supervision	1	1
0189			0102212. Supervision Del Tramo Puerto Bermudez - Ciudad Constitucion		3,328,884	4,751,178	3,144,597	66.2	Supervision	1	1
0190			0102215. Supervision Del Tramo Ciudad Constitucion - Puerto Sungaro		5,759,282	7,397,010	4,120,729	55.7	Supervision	1	1
			6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS		5,942,184	4,036,096	299,403	7.4			
0191			0109129. Pacri Carretera Puerto Bermudez - San Alejandro Tramo Ciudad Constitucion - Puerto Sungaro		2,297,935	1,015,229	78,526	7.7	Unidad	0	0
0192			0109130. Pacri Carretera Puerto Bermudez - San Alejandro Tramo Puerto. Zungaro - Dv. San Alejandro		2,054,000	1,343,439	6,240	0.5	Unidad	0	0
0193			0109131. Pacri Carretera Puerto Bermudez - San Alejandro Tramo Puerto. Bermudez - Ciudad Constitucion		1,217,448	831,278	68,049	8.2	Unidad	0	0
0194			0182311. Pma Carretera Puerto Bermudez - San Alejandro Tramo Puerto Sungaro - Desvio San Alejandro Region Huanuco		372,801	273,800	74,903	27.4	Plan	0	0
0510			0135483. Pma Carretera Puerto Bermudez-San Alejandro Tramo Puerto Bermudez-Ciudad Constitucion		0	283,050	56,838	20.1	Plan	0	0
0511			0190529. Intervencion Arqueologica Carretera Puerto Bermudez - San Alejandro Tramo Ciudad Constitucion - Puerto Sungaro Region Huanuco		0	289,300	14,847	5.1	Plan	0	0
			2110581. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARCOS -CAJABAMBA-SAUSACOCHA		4,300,000	6,440,157	2,546,356	39.5			
			OBRA								
			4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL		0	70,157	70,156	100.0			
0611			0102177. Mejoramiento Del Tramo San Marcos - Cajabamba		0	70,157	70,156	100.0	Kilometro	0	0
0618			0110962. Carretera San Marcos -Cajabamba-Sausacocha Tramo Cajabamba -Sausacocha		0	0	0	0.0	Kilometro	0	0



(En Soles)

(En Soles)

medio ambiente y mejora del nivel de competitividad de la economía.

UNIDAD EJECUTORA / DEPENDENCIA / PROGRAMA PRESUPUESTAL			PRESUPUESTO				META FISICA		
sec fun	PRODUCTO / PROYECTO	FINALIDAD	PIA	PIM	DEV AL 30 JUN.	% Av. AL 30 JUN.	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD PROG. SEM.	CANTIDAD AVANCE SEM.
	ACCION DE INVERSION								
0538	6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS		0	3,014,391	2,238,588	74.3			
	0102178. Supervision Del Tramo San Marcos - Cajabamba		0	3,014,391	2,238,588	74.3	Supervision	0	0
0195	6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS		4,300,000	3,355,609	237,612	7.1			
0196	0103580. Pacri Carretera San Marcos -Cajabamba-Sausacocha Tramo San Marcos - Cajabamba		3,500,000	2,602,611	237,612	9.1	Unidad	0	0
0678	0147313. Pacri Mejoramiento De La Carretera San Marcos-Cajabamba-Sausacocha Tramo Cajabamba - Sausacocha		800,000	679,172	0	0.0	Unidad	0	0
	0136585. Pma Mejoramiento De La Carretera San Marcos-Cajabamba-Sausacocha, Tramo San Marcos Cajabamba		0	73,826	0	0.0	Plan	0	0
	2110692. CONSTRUCCION DEL PUENTE CAJABAMBA Y ACCESOS		0	142,783	0	0.0			
	OBRA								
0753	4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES		0	142,783	0	0.0			
	0056475. Construccion Del Puente Cajabamba		0	142,783	0	0.0	Kilometro	0	0
	2110759. CONSTRUCCION DEL PUENTE HUANCHUY Y ACCESOS		0	22,838	4,537	19.9			
	OBRA								
0687	4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES		0	4,488	4,487	100.0			
	0063515. Construccion Del Puente Huanchuy Y Accesos		0	4,488	4,487	100.0	Kilometro	0	0
	ACCION DE INVERSION								
0666	6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS		0	18,350	50	0.3			
	0137646. Pacri Construccion Del Puente Huanchuy Y Accesos		0	18,350	50	0.3	Unidad	0	0
	2112863. CONSTRUCCION DEL PUENTE CHACANTO Y ACCESOS		12,383,256	12,383,256	1,573,920	12.7			
	OBRA								
0197	4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES		11,447,172	11,447,172	1,327,844	11.6			
	0063480. Construccion Del Puente Chacanto Y Accesos		11,447,172	11,447,172	1,327,844	11.6	Metro	32	38
	ACCION DE INVERSION								
0198	6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS		635,360	635,360	244,146	38.4			
	0063479. Supervision Puente Chacanto Y Accesos		635,360	635,360	244,146	38.4	Supervision	1	0
0199	6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS		300,724	300,724	1,930	0.6			
	0166232. Pacri Construccion Del Puente Chacanto Y Accesos Region Cajamarca		300,724	300,724	1,930	0.6	Unidad	0	0
	2114280. CONSTRUCCION DEL PUENTE PUERTO OCOPA Y ACCESOS		0	11,897	0	0.0			
	ACCION DE INVERSION								
0693	6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS		0	11,897	0	0.0			
	0136586. Pacri Construccion Del Puente Puerto Ocopa Y Accesos		0	11,897	0	0.0	Unidad	0	0
	2115627. CONSTRUCCION DEL PUENTE MALCAS Y ACCESOS		5,001,335	5,100,683	1,287	0.0			
	OBRA								
0200	4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES		3,667,735	3,736,456	0	0.0			
	0052658. Puente Malcas		3,667,735	3,736,456	0	0.0	Metro	0	0
	ACCION DE INVERSION								
0619	6000001. Exp. Tecnico		0	30,627	1,287	4.2			
	0159150. Construccion Del Puente Malcas Region Cajamarca Provincia Cajabamba Distrito Condebamba		0	30,627	1,287	4.2	Estudio	0	0
0201	6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS		385,000	385,000	0	0.0			
	0141961. Supervision De La Construccion Del Puente Malcas		385,000	385,000	0	0.0	Supervision	0	0
0202	6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS		948,600	948,600	0	0.0			
	0166229. Pacri Construccion Del Puente Malcas Y Accesos Region Cajamarca		948,600	948,600	0	0.0	Unidad	0	0
	2131923. CONSTRUCCION DEL PUENTE PALCA Y ACCESOS		3,012,843	5,134,948	4,675,415	91.1			
	OBRA								
0203	4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES		2,419,537	4,587,870	4,313,480	94.0			
	0112050. Construccion Del Puente Palca Y Accesos		2,419,537	4,587,870	4,313,480	94.0	Metro	22	22
	ACCION DE INVERSION								
0204	6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS		468,943	419,948	352,493	83.9			
	0115413. Supervision De La Construccion Del Puente Palca Y Accesos		468,943	419,948	352,493	83.9	Supervision	1	0
0205	6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS		124,363	127,130	9,441	7.4			
	0159258. Pacri Construccion Del Puente Palca Y Accesos Region Huancavelica		124,363	127,130	9,441	7.4	Unidad	0	0
	2131924. CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS		5,945,957	5,945,957	0	0.0			
	OBRA								
0206	4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES		4,860,861	4,860,861	0	0.0			
	0112055. Construccion Del Puente Santa Rosa Y Accesos		4,860,861	4,860,861	0	0.0	Metro	0	0

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

MERCEDES ALPACA CORDERO

FEDATARIO TITULAR

R.M. N° 749-2013-MTC/01

492

38-08-17

510.

MINISTERIO DE PRESUPUESTO

C. Narvaez

OGPP-MTC

OE1

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE DEL 2017

(En Soles)

OE1: Contar con infraestructura de transporte de calidad que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de programación territorial, protección del medio ambiente y mejora del nivel de competitividad de la economía.

sec.fun	PROG. PRESUPUESTAL				PRESUPUESTO				META FISICA		
	UNIDAD EJECUTORA/DEPENDENCIA/PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACT/OBRA/ACC.INV.	FINALIDAD	PIA	PIM	DEV. AL 30 JUN	% AV. AL 30 JUN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD PROG. SEM.	CANTIDAD AVANCE SEM.
				ACCION DE INVERSION							
				6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	585,096	585,096	0	0.0			
0207				0115415. Supervision De La Construccion Del Puente Santa Rosa Y Accesos	585,096	585,096	0	0.0	Supervision	0	0
				6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS	500,000	500,000	0	0.0			
0208				0170416. Pacri Construccion Del Puente Santa Rosa Y Accesos Region Huancavelica	500,000	500,000	0	0.0	Unidad	0	0
				2132703. CONSTRUCCION DEL PUENTE TINGO Y ACCESOS	4,764,331	5,264,331	1,929,406	36.7			
				OBRA							
				4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES	4,411,417	4,724,331	1,557,386	33.0			
0209				0112056. Construccion Del Puente Tingo Y Accesos	4,411,417	4,724,331	1,557,386	33.0	Metro	20	2
				ACCION DE INVERSION							
				6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	352,914	540,000	372,020	68.9			
0210				0115416. Supervision De La Construccion Del Puente Tingo Y Accesos	352,914	540,000	372,020	68.9	Supervision	0	0
				2132705. REHABILITACION DE LA CARRETERA DESVIO LAS VEGAS - TARMA	0	215,671	44,585	20.7			
				OBRA							
				4000091. REHABILITACION DE LA RED VIAL NACIONAL	0	17,264	17,263	100.0			
0549				0055850. Reh. Y Mej. Dv. Las Vegas-Tarma	0	17,264	17,263	100.0	Kilometro	0	0
				ACCION DE INVERSION							
				6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	0	1,593	1,593	100.0			
0632				0055713. Supervision Dv. Las Vegas-Tarma	0	1,593	1,593	100.0	Supervision	0	0
				6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS	0	196,814	25,728	13.1			
0550				0055718. Pacri Dv Las Vegas-Tarma	0	196,814	25,728	13.1	Unidad	0	0
				2134846. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. R01N RIO SECO - EL AHORCADO - EMP. R 016 SAYAN	500,000	538,883	11,031	2.0			
				ACCION DE INVERSION							
				6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS	500,000	538,883	11,031	2.0			
0211				0066068. Pacri Carretera Emp. R01N Rio Seco - El Ahorcado - Emp. R 016 Sayan	500,000	538,883	11,031	2.0	Plan	0	0
				2134881. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAUARI-NEGROMAYO-OSCOLLO-IMATA, TRAMO DV. IMATA-OSCOLLO-NEGROMAYO	2,114,922	2,552,467	38,624	1.5			
				OBRA							
				4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL	0	45,512	29,750	65.4			
0508				0063510. Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Yauri-Negromayo-Oscollo-Imata, Tramo Dv. Imata-Oscollo-Negromayo	0	45,512	29,750	65.4	Kilometro	0	0
				ACCION DE INVERSION							
				6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS	2,114,922	2,506,955	8,874	0.4			
0212				0077842. Pacri Carretera Yauri - Negromayo - Oscollo - Imata Tramo Dv. Imata - Oscollo - Negromayo	2,114,922	2,506,955	8,874	0.4	Unidad	0	0
				2146291. CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE UNA SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO DV. AEROPUERTO PUCALLPA-CEMENTERIO JARDIN DEL BUEN REC	53,603,512	59,298,615	42,627,040	71.9			
				OBRA							
				4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL	50,139,790	55,818,206	41,213,904	73.8			
0213				0063529. Construccion De La Ampliacion De La Segunda Calzada Del Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa-Cementerio Jardin Del Buen Recuerdo	50,139,790	55,818,206	41,213,904	73.8	Kilometro	1	1
				ACCION DE INVERSION							
				6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	3,463,722	3,443,419	1,413,135	41.0			
0214				0063528. Supervision De La Ampliacion De La Segunda Calzada Del Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa-Cementerio Jardin Del Buen Recuerdo	3,463,722	3,443,419	1,413,135	41.0	Supervision	1	1
				6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS	0	36,990	0	0.0			
0564				0012005. Pacri Ampliacion De La Segunda Calzada Del Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa-Cementerio Jardin Del Buen Recuerdo	0	36,990	0	0.0	Unidad	0	0
				2155808. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDOZA - EMPALME RUTA PE-SN LA CALZADA, TRAMO SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE	40,121,065	43,104,376	52,134	0.1			
				OBRA							
				4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL	36,351,739	39,335,050	5,900	0.0			
0215				0052879. Rodriguez De Mendoza - Empalme Ruta Pe-SN, Tramo Selva Alegre-Empalme Ruta Pe-SN	36,351,739	39,335,050	5,900	0.0	Kilometro	0	0
				ACCION DE INVERSION							
				6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	2,628,352	2,628,352	0	0.0			
0216				0052968. Supervision De Carretera Rodriguez De Mendoza - Empalme Ruta Pe-SN, Tramo Selva Alegre-Empalme Ruta Pe-SN	2,628,352	2,628,352	0	0.0	Supervision	0	0
				6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS	1,140,974	1,140,974	46,234	4.1			
0217				0146015. Mejoramiento De La Carretera Rodriguez De Mendoza Tramo Selva Alegre - La Calzada	1,140,974	1,140,974	46,234	4.1	Unidad	0	0
				2158700. CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCAY	1,207,949	1,207,949	356,541	29.5			
				ACCION DE INVERSION							
				6000001. Exp. Tecnico	857,949	857,949	340,250	39.7			



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE DEL 2017

(En Soles)

MERCEDES ALPACCA CORDERO

FEDATARIO TITULAR

R.M. N° 749-2013-MTC/01

Reg. N° 492

OE1: Contar con infraestructura de transporte de calidad que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al progreso del ordenamiento territorial, protección del medio ambiente y mejora del nivel de competitividad de la economía.

UNIDAD EJECUTORA / DEPENDENCIA / PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO / PROYECTO	ACT/OBRA/ACC. INV.	FINALIDAD	PRESUPUESTO				META FISICA		
				PIA	PIM	DEV. AL 30 JUN	% Av. AL 30 JUN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD PROG. SEM.	CANTIDAD AVANCE SEM.
0218	0079209. Estudio Definitivo Via De Evitamiento De La Ciudad De Abancay			857,949	857,949	340,250	39.7	Estudio	0	0
	6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS			350,000	350,000	16,291	4.7			
0219	0193369. Pacri Construcción De La Via De Evitamiento De La Ciudad De Abancay Region Apurimac			350,000	350,000	16,291	4.7	Unidad	0	0
	2158701. CONSTRUCCION DEL PUENTE CAYARA Y ACCESOS			6,079,675	7,622,968	4,452,965	58.4			
	OBRA									
	4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES			5,175,309	6,618,602	4,452,965	67.3			
0220	0112045. Construcción Del Puente Cayara Y Accesos			5,175,309	6,618,602	4,452,965	67.3	Metro	17	5
	ACCION DE INVERSION									
	6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS			517,531	517,531	0	0.0			
0221	0115410. Supervision De La Construcción Del Puente Cayara Y Accesos			517,531	517,531	0	0.0	Supervision	1	0
	6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS			386,835	486,835	0	0.0			
0222	0193370. Pacri Construcción De Puente Cayara Y Accesos Region Ayacucho			386,835	486,835	0	0.0	Unidad	0	0
	2159402. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL PAMPAS			2,122,964	2,128,494	64,593	3.0			
	ACCION DE INVERSION									
	6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS			2,122,964	2,128,494	64,593	3.0			
0223	0133042. Pma Rehabilitación Y Mejoramiento Carretera Imperial Pampas			216,082	435,580	6,187	1.4	Plan	0	0
0224	0133882. Pacri Rehabilitación Y Mejoramiento Carretera Imperial Pampas			1,906,882	1,692,914	58,406	3.5	Unidad	0	0
	2167895. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA MAZAMARI - PANGOA - CUBANTIA			104,824,338	109,896,153	22,706,448	20.7			
	OBRA									
	4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL			97,594,878	97,594,878	18,802,578	19.3			
0225	0115001. Mejoramiento Y Rehabilitación De La Carretera Mazamari - Pangoa - Cubantia			97,594,878	97,594,878	18,802,578	19.3	Kilometro	0	0
	ACCION DE INVERSION									
	6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS			6,229,460	10,765,267	3,829,420	35.6			
0226	0115405. Supervision De La Carretera Mazamari - Pangoa - Cubantia			6,229,460	10,765,267	3,829,420	35.6	Supervision	0	0
	6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS			1,000,000	1,536,008	74,450	4.8			
0227	0166234. Pacri Mejoramiento De La Carretera Satipo Mazamari-Pangoa-Cubantia Region Junin			1,000,000	1,000,000	74,450	7.4	Unidad	0	0
0506	0182313. Pma Carretera Mazamari - Pangoa - Cubantia Region Junin			0	536,008	0	0.0	Plan	0	0
	2173121. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE-3N LONGITUDINAL DE LA SIERRA NORTE, TRAMO COCHABAMBA-CUTERVO-SANTO DOMINGO			83,970,044	67,069,008	6,579,455	9.8			
	OBRA									
	4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL			75,778,744	54,063,226	0	0.0			
0228	0118924. Rehabilitación Y Mejoramiento Tramo Cochabamba - Cutervo - Santo Domingo De La Capilla - Chiple			75,778,744	54,063,226	0	0.0	Kilometro	0	0
	ACCION DE INVERSION									
	6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS			8,191,300	13,005,782	6,579,455	50.6			
0229	0135482. Pacri Longitudinal De La Sierra Norte, Tramo Cochabamba-Cutervo Santo Domingo De La Capilla -Chiple			8,191,300	13,005,782	6,579,455	50.6	Unidad	507	79
	2177209. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N			0	94,027,164	1,888,889	2.0			
	OBRA									
	4000082. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL			0	86,780,929	0	0.0			
0533	0113737. Mejoramiento De La Carretera Huanuco-Conococha, Sector: Huanuco-La Union-Huallanca, Ruta Pe-3N			0	86,780,929	0	0.0	Kilometro	0	0
	ACCION DE INVERSION									
	6000001. Exp. Tecnico			0	1,709,966	1,692,757	99.0			
0541	0107542. Estudio Definitivo Mejoramiento Carretera Huanuco-Conococha, Sector: Huanuco-La Union-Huallanca, Ruta Pe-3N			0	1,709,966	1,692,757	99.0	Estudio	0	0
	6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS			0	4,450,578	0	0.0			
0534	0115404. Supervision De La Carretera Huanuco-Conococha, Sector: Huanuco-La Union-Huallanca, Ruta Pe-3N			0	4,450,578	0	0.0	Supervision	0	0
	6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS			0	1,085,691	196,132	18.1			
0512	0191201. Pacri Mejoramiento De La Carretera Huanuco-Conococha, Sector: Huanuco-La Union-Huallanca, Ruta Pe-3N Region Huanuco			0	885,691	196,132	22.1	Unidad	0	0
	0212579. Intervención Arqueológicas - Mejoramiento De La Carretera Huanuco-Conococha, Sector: Huanuco-La Union-Huallanca, Ruta Pe-3N Region Huanuco			0	200,000	0	0.0	Plan	0	0
	2177398. CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS EN EL DISTRITO DE POZUZO, PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO			3,657,334	420,749	0	0.0			
	OBRA									
	4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES			3,060,145	362,530	0	0.0			
0230	0140099. Construcción Del Puente Santa Rosa Y Accesos En El Distrito De Pozuzo - Oxapampa - Pasco			3,060,145	362,530	0	0.0	Metro	0	0
	ACCION DE INVERSION									
	6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS			195,689	58,219	0	0.0			
0231	0141962. Supervision De La Construcción Del Puente Santa Rosa Y Accesos En El Distrito De Pozuzo - Oxapampa - Pasco			195,689	58,219	0	0.0	Supervision	0	0
	6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS			401,500	0	0	0.0			



OE1

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE DEL 2017

(En Soles)

OE1: Contar con infraestructura de transporte de calidad que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial, protección del medio ambiente y mejora del nivel de competitividad de la economía.

sec. fun.	UNIDAD EJECUTORA/DEPENDENCIA/PROGRAMA PRESUPUESTAL	PROG. PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACT/OBRA/ACC. INV.	FINALIDAD	PRESUPUESTO				META FISICA		
						PIA	PIM	DEV. AL 30 JUN	% Av. AL 30 JUN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD PROG. SEM.	CANTIDAD AVANCE SEM.
0232				0166231. Pacri Construccion Del Puente Santa Rosa Y Accesos Region Pasco		401,500	0	0	0.0	Unidad	0	0
				2188523. MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. LA CULTURA, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO		780,000	780,000	0	0.0			
				ACCION DE INVERSION								
				6000001. Exp. Tecnico		780,000	780,000	0	0.0			
0233				0189906. Mejoramiento Y Ampliacion Del Puente Pichari En El Km 15+852 De La Via Nacional Pe-28C Region Cusco		780,000	780,000	0	0.0	Estudio	0	0
				2188747. REHABILITACION DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE TRAMO KM. 557+000 AL KM. 886+600		0	504,907	0	0.0			
				ACCION DE INVERSION								
				6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS		0	504,907	0	0.0			
0707				0131532. Supervision Y Rehabilitacion De La Carretera Panamericana Norte Tramo Km. 557+000 Al Km. 886+600		0	504,907	0	0.0	Supervision	0	0
				2192511. REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 0+000 - KM. 219+600 Y PIURA - SECHURA		7,632,335	5,746,972	1,334,175	23.2			
				ACCION DE INVERSION								
				6000001. Exp. Tecnico		4,688,423	3,688,423	1,334,175	36.2			
0234				0141868. Reemplazo De 13 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Sullana - Aguas Verdes Km. 0+000- Km 219+600 Y Piura - Sechura- Bayovar Km 0+000-K		4,688,423	3,688,423	1,334,175	36.2	Kilometro	0	0
				6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS		2,943,912	2,058,549	0	0.0			
0235				0141868. Reemplazo De 13 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Sullana - Aguas Verdes Km. 0+000- Km 219+600 Y Piura - Sechura- Bayovar Km 0+000-K		2,943,912	2,058,549	0	0.0	Supervision	0	0
				2192512. REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A SAN CLEMENTE - AYACUCHO		19,225,961	19,225,961	0	0.0			
				OBRA								
				4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES		12,716,972	12,716,972	0	0.0			
0236				0137601. Reemplazo De 12 Puentes En El Corredor Vial Ruta 28A San Clemente - Ayacucho		12,716,972	12,716,972	0	0.0	Metro	0	0
				ACCION DE INVERSION								
				6000001. Exp. Tecnico		4,754,331	4,754,331	0	0.0			
0237				0137601. Reemplazo De 12 Puentes En El Corredor Vial Ruta 28A San Clemente - Ayacucho		4,754,331	4,754,331	0	0.0	Estudio	0	0
				6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS		1,754,658	1,754,658	0	0.0			
0238				0137601. Reemplazo De 12 Puentes En El Corredor Vial Ruta 28A San Clemente - Ayacucho		1,754,658	1,754,658	0	0.0	Supervision	0	0
				2192514. REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 221+000 - KM. 273+800 Y SULLANA - EL A		33,610,225	38,751,375	12,918,259	33.3			
				OBRA								
				4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES		31,020,442	32,595,626	9,586,132	29.4			
0239				0141867. Reemplazo De 12 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Sullana - Aguas Verdes Km. 221+000 - Km. 273+800 Y Sullana - El Alamor Km. 0+000		31,020,442	32,595,626	9,586,132	29.4	Metro	0	0
				ACCION DE INVERSION								
				6000001. Exp. Tecnico		0	3,556,126	2,698,161	75.9			
0537				0141867. Reemplazo De 12 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Sullana - Aguas Verdes Km. 221+000 - Km. 273+800 Y Sullana - El Alamor Km. 0+000		0	3,556,126	2,698,161	75.9	Estudio	1	0
				6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS		2,589,783	2,599,623	633,966	24.4			
0240				0141867. Reemplazo De 12 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Sullana - Aguas Verdes Km. 221+000 - Km. 273+800 Y Sullana - El Alamor Km. 0+000		2,589,783	2,599,623	633,966	24.4	Supervision	1	0
				2192666. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA BELLAVISTA - MAZAN - SALVADOR - EL ESTRECHO		240,846,479	240,905,812	2,699,126	1.1			
				OBRA								
				4000073. CONSTRUCCION DE LA RED VIAL NACIONAL		0	216,514,152	0	0.0			
0547				0183132. Construccion Del Tramo I Bellavista - Santo Tomas Puente Nanay Y Viaductos De Acceso Region Loreto		0	216,514,152	0	0.0	Kilometro	0	0
				ACCION DE INVERSION								
				6000001. Exp. Tecnico		239,846,479	0	0	0.0			
0241				0192048. Construccion De La Carretera Bellavista - Mazan - Salvador - El Estrecho Tramo Bellavista (Santo Tomas) - Mazan Region Loreto		239,846,479	0	0	0.0	Kilometro	0	0
				6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS		0	16,679,145	0	0.0			
0548				0183133. Supervision De La Construccion Del Tramo I Bellavista - Santo Tomas Puente Nanay Y Viaductos De Acceso Region Loreto		0	16,679,145	0	0.0	Supervision	0	0
				6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS		1,000,000	7,712,515	2,699,126	35.0			
0242				0181941. Pacri Puente Nanay Y Viaducto De Accesos Iquitos		1,000,000	7,712,515	2,699,126	35.0	Unidad	2	8
				2201098. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. CHAGLLA - POZUZO - OXAPAMPA Y EMP. 188 - RIO CODO - CODO DE POZUZO - EMP. PE - SNA (PUERTO		42,720,656	62,656,882	22,636,001	36.1			
				OBRA								
				4000082. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL		40,010,456	59,365,974	21,535,788	36.3			
0243				0165567. Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-18A(Puente Rancho) - Panao - Chaglla - Pozuzo - Oxapampa Y Empalme Pe-18B - Rio Codo - Codo De Pozuzo -		40,010,456	59,365,974	21,535,788	36.3	Kilometro	0	0



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE DEL 2017

(En Soles)

OE1: Contar con infraestructura de transporte de calidad que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial, protección del medio ambiente y mejora del nivel de competitividad de la economía.

UNIDAD EJECUTORA/DEPENDENCIA/PROGRAMA/PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO				META FISICA		
sec. fun.	PRODUCTO/PROYECTO/ACT/OBRA/ACC.INV.	PIA	PIM	DEV. AL 30 JUN.	% Av. AL 30 JUN.	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD PROG. SEM.	CANTIDAD AVANCE SEM.
	ACCION DE INVERSION							
	6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	2,710,200	3,290,908	1,100,213	33.4			
0244	0166398. Supervision Del Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-18A(Puente Rancho) - Panao - Chaglla - Pozuzo - Oxampampa Y Empalme Pe-18B - Rio Codo -	2,710,200	3,290,908	1,100,213	33.4	Supervision	1	0
	2201099. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE-LUNAHUANA-DV. YAUYS-RONCHAS-CHUPACA-HUANCAYO-DV. PAMPAS POR NIVELES DE SERVICIO	36,447,424	48,582,159	18,720,627	38.5			
	OBRA							
	4000082. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL	33,936,230	45,248,306	18,720,627	41.4			
0245	0165560. Mejoramiento De La Carretera Cañete - Lunahuana - Dv. Yauys - Roncha - Chupaca - Huancayo - Dv. Pampas	33,936,230	45,248,306	18,720,627	41.4	Kilometro	0	0
	ACCION DE INVERSION							
	6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	2,511,194	3,333,853	0	0.0			
0246	0166396. Supervision Del Mejoramiento De La Carretera Cañete - Lunahuana - Dv. Yauys - Roncha - Chupaca - Huancayo - Dv. Pampas	2,511,194	3,333,853	0	0.0	Supervision	0	0
	2233842. CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA PUNO - JULIACA	173,931,642	121,015,371	48,982,504	40.5			
	OBRA							
	4000073. CONSTRUCCION DE LA RED VIAL NACIONAL	172,741,222	109,741,222	46,134,165	42.0			
0247	0110915. Autopista Juliaca - Puno	172,741,222	109,741,222	46,134,165	42.0	Kilometro	0	0
	ACCION DE INVERSION							
	6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	0	4,000,000	651,140	16.3			
0725	0115398. Supervision De La Autopista Juliaca - Puno	0	4,000,000	651,140	16.3	Supervision	0	0
	6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS	1,190,420	7,274,149	2,197,199	30.2			
0248	0166226. Pacri Construcción De La Autopista Juliaca - Puno Region Puno	1,190,420	7,274,149	2,197,199	30.2	Unidad	23	15
	2233958. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHIMBOTE - TOCACHE, SECTOR YUNGAYPAMPA - TRES CRUCES - SIHUAS - HUACRACHUCO	3,461,628	2,187,406	0	0.0			
	ACCION DE INVERSION							
	6000001. Exp. Tecnico	3,161,628	1,887,406	0	0.0			
0249	0112702. Estudio Definitivo Carretera Chimbote - Tocache, Sector Yungaypampa - Tres Cruces - Sihuas - Huacrachuco - Uchiza - Emp. Ruta	3,161,628	1,887,406	0	0.0			
0250	05N - Tocache	1,849,018	199,765	0	0.0	Estudio	0	0
	0184879. Construcción Del Puente Huallaga Y Accesos Region San Martin	1,312,610	1,687,641	0	0.0	Estudio	0	0
	6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS	300,000	300,000	0	0.0			
0251	0193371. Pacri Construcción Y Mejoramiento De La Carretera Chimbote - Tocache, Sector Yungaypampa - Tres Cruces - Sihuas - Huacrachuco - Uchiza - Empr	300,000	300,000	0	0.0	Unidad	0	0
	2234355. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO	47,091,929	47,105,158	14,210	0.0			
	OBRA							
	4000082. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL	47,091,929	42,686,079	0	0.0			
0252	0211276. Mejoramiento De La Carretera Oyon - Ambo Tramo Oyon - Dv. Cerro De Pasco Km. 134+978 - Km. 181+000 Region Lima	43,341,929	42,686,079	0	0.0	Kilometro	0	0
0253	0115443. Supervision Del Mejoramiento De La Carretera Oyon - Ambo	3,750,000	0	0	0.0	Supervision	0	0
	ACCION DE INVERSION							
	6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	0	3,750,000	0	0.0			
0757	0211277. Supervision Mejoramiento De La Carretera Oyon - Ambo Tramo Oyon - Dv. Cerro De Pasco Km. 134+978 - Km. 181+000 Region Lima	0	3,750,000	0	0.0	Supervision	0	0
	6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS	0	669,079	14,210	2.1			
0563	0136123. Pacri Carretera Oyon - Ambo	0	269,079	14,210	5.3	Unidad	0	0
0639	0212580. Intervencion Arqueologica Para El Mejoramiento De La Carretera Oyon Ambo Region Puno	0	400,000	0	0.0	Plan	0	0
	2234905. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA PILCOMAYO (EMP. PE - 3S) - CHUPACA	917,035	917,035	276,301	30.1			
	ACCION DE INVERSION							
	6000001. Exp. Tecnico	817,035	817,035	276,301	33.8			
0254	0112705. Estudio Definitivo Carretera Pilcomayo (Emp. Pe - 3S) - Chupaca	817,035	817,035	276,301	33.8	Estudio	0	0
	6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS	100,000	100,000	0	0.0			
0255	0193377. Pacri Mejoramiento Y Rehabilitacion De La Carretera Pilcomayo (Emp Pe - 3S) - Chupaca Region Junin	100,000	100,000	0	0.0	Unidad	0	0
	2234982. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO	3,351,894	0	0	0.0			
	ACCION DE INVERSION							
	6000001. Exp. Tecnico	3,351,894	0	0	0.0			
0256	0193576. Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Chagual - Tayabamba - Puente Huacrachuco Region La Libertad	3,351,894	0	0	0.0	Estudio	0	0
	2234983. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. CERRO DE PASCO - TINGO MARIA	4,958,538	4,958,538	2,220,142	44.8			
	ACCION DE INVERSION							
	6000001. Exp. Tecnico	4,958,538	4,958,538	2,220,142	44.8			



MERCEDES ALPACCA CORDERO
FEDATARIO TITULAR

R.M. N° 749-2013-MTC/01

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE DEL 2017

(En Soles)

OE1: Contar con infraestructura de transporte de calidad que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al progreso del ordenamiento territorial, protección del medio ambiente y mejora del nivel de competitividad de la economía.

UNIDAD EJECUTORA / DEPENDENCIA / PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO / PROYECTO	ACT/OBRA/ACC INV	FINALIDAD	PRESUPUESTO				META FISICA		
				PIA	PIM	DEV AL 30 JUN	% AV AL 30 JUN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD PROG SEM	CANTIDAD AVANCE SEM
0257	0110960. Carretera Dv. Cerro De Pasco - Tingo Maria			4,958,538	4,958,538	2,220,142	44.8	Estudio	0	0
	2734984. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. NEGROMAYO - OCCORURO - PALLPATA - DV. YAURI			111,767,097	111,767,097	55,929,963	50.0			
	OBRA									
0258	4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL			104,642,621	104,642,621	52,869,008	50.5	Kilometro	6	8
	0115032. Obra Carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri			104,642,621	104,642,621	52,869,008	50.5			
	ACCION DE INVERSION									
0259	6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS			5,158,922	5,158,922	3,034,904	58.8	Supervision	1	1
	0115397. Supervision De Carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri			5,158,922	5,158,922	3,034,904	58.8			
	6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS			1,965,554	1,965,554	26,051	1.3			
0260	0147312. Pma Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri			465,554	223,714	20,092	9.0	Plan	1	0
0261	0156211. Pacri Rehabilitacion Y Mejoramiento Carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri			1,500,000	1,741,840	5,959	0.3	Unidad	0	0
	2734985. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N J (DV. HUANCABAMBA) - BUENOS AIRES - SALITRAL - DV. CANCHAQUE - EMP			520,000	1,520,000	413,692	27.2			
	ACCION DE INVERSION									
	6000001. Exp. Tecnico			520,000	1,067,500	413,692	38.8			
0262	0154029. Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe.1 Nj - Buenos Aires - Salitral - Canchaque - Emp. Pe 3N Huancabamba,			520,000	1,067,500	413,692	38.8	Estudio	1	0
	Tramo Canchaque - H									
	6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS			0	452,500	0	0.0			
0650	0193380. Pacri Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe.1 Nj - Buenos Aires - Salitral - Canchaque - Emp. Pe 3N Huancabamba,			0	452,500	0	0.0	Unidad	0	0
	Tramo Cancha									
	2734987. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUALLANCA - CARAZ			562,000	562,000	0	0.0			
	ACCION DE INVERSION									
	6000001. Exp. Tecnico			562,000	562,000	0	0.0	Estudio	0	0
0263	0112704. Estudio Definitivo Carretera Huallanca - Caraz			562,000	562,000	0	0.0			
	2734988. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10			2,900,000	2,900,000	362,059	12.5			
	ACCION DE INVERSION									
	6000001. Exp. Tecnico			700,000	700,000	358,859	51.3			
0264	0146963. Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Pallasca - Mollelepe - Mollelepe - Santiago De Chucoc Empalme Ruta No 10 Tramo			700,000	383,558	253,506	66.1	Estudio	0	0
	Mollelepe - Pall									
0544	0112709. Estudio Definitivo Santiago De Chucoc - Mollelepe			0	316,442	105,353	33.3	Estudio	0	0
	6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS			2,200,000	2,200,000	3,200	0.1			
0265	0179617. Pacri Rehabilitacion Y Mejoramiento Tramo Santiago De Chucoc - Cachicadan - Mollelepe Region La Libertad			2,000,000	1,303,550	3,200	0.2	Unidad	0	0
0266	0193383. Pacri Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Pallasca - Mollelepe - Mollelepe - Santiago De Chucoc Empalme Ruta No 10			200,000	896,450	0	0.0	Unidad	0	0
	Tramo Mollelepe									
	2735630. CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA PIURA - PAITA			0	5,937,466	4,126,290	69.5			
	OBRA									
	4000073. CONSTRUCCION DE LA RED VIAL NACIONAL			0	1,500,000	1,468,014	97.9			
0718	0159186. Construcccion De La Segunda Calzada De La Carretera Piura - Paita Region Piura			0	1,500,000	1,468,014	97.9	Kilometro	0	0
	ACCION DE INVERSION									
	6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS			0	1,795,081	838,595	46.7			
0630	0164139. Supervision De La Construcccion De La Segunda Calzada De La Carretera Piura - Paita Region Piura			0	1,795,081	838,595	46.7	Supervision	0	0
	6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS			0	2,642,385	1,819,681	68.9			
0559	0162728. Pacri Construcccion De La Segunda Calzada Carretera Piura - Paita Region Piura			0	2,642,385	1,819,681	68.9	Unidad	28	8
	2735631. CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE PIURA - CARRETERA PANAMERICANA NORTE TRAMO KM 988+000 - K			130,220,014	73,875,514	23,448,287	31.7			
	OBRA									
	4000073. CONSTRUCCION DE LA RED VIAL NACIONAL			130,220,014	61,396,116	17,687,162	28.8			
0267	0159187. Construcccion De La Segunda Calzada De La Via De Evitamiento De Piura - Carretera Panamericana Norte Tramo Km 988+000 - Km			130,220,014	61,396,116	17,687,162	28.8	Kilometro	0	0
	1001+924 Region Piu									
	ACCION DE INVERSION									
	6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS			0	2,727,590	1,006,152	36.9			
0555	0166394. Supervision Construcccion De La Segunda Calzada De La Via De Evitamiento De Piura, Region Piura			0	2,727,590	1,006,152	36.9	Supervision	0	0
	6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS			0	9,751,808	4,754,972	48.8			
0531	0166240. Pacri Segunda Calzada De La Via De Evitamiento De Piura, Region Piura			0	9,751,808	4,754,972	48.8	Unidad	36	5
	2749827. CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL Y ACCESOS TREBOL DEL PACIFICO - BRISAS DE CONCON			5,599,814	5,599,814	0	0.0			
	OBRA									
	4000073. CONSTRUCCION DE LA RED VIAL NACIONAL			5,375,821	5,375,821	0	0.0			
0268	0200535. Construcccion Del Paso A Desnivel Y Accesos Trebol Del Pacifico - Brisas De Concon, Ica			5,375,821	5,375,821	0	0.0	Kilometro	0	0



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE DEL 2017

(En Soles)

MERCEDES ALPACCA CORDERO
FEDATARIO TITULAR

R.M. N° 749-2013-MTC/01

Reg. N° 442-2013-MTC/01

OE1: Contar con infraestructura de transporte de calidad que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial, protección del medio ambiente y mejora del nivel de competitividad de la economía.

sec. fun.	UNIDAD EJECUTORA / DEPENDENCIA / PROGRAMA / PRESUPUESTAL	PROG. PRESUPUESTAL	PRODUCTO / PROYECTO	FINALIDAD	PRESUPUESTO				META FISICA		
					PIA	PIM	DEV AL 30 JUN.	% Av. AL 30 JUN.	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD PROG. SEM.	CANTIDAD AVANCE SEM.
			ACCION DE INVERSION								
			6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS		223,993	223,993	0	0.0			
0269			0200535. Construccion Del Paso A Desnivel Y Accesos Trebol Del Pacifico - Brisas De Concon, Ica		223,993	223,993	0	0.0	Supervision	0	0
			2250860. REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 3S: CUSCO - ABRA LA RAYA, RUTA 28F: URUBAMBA - CHINCHERO		38,780,042	38,780,042	0	0.0			
			OBRA								
			4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES		31,741,911	30,609,111	0	0.0			
0270			0166321. Reemplazo De 12 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Ruta : 3S Cusco - Abra La Raya, Ruta 28F Urubamba - Chincheros - Cachimayo, Ruta		31,741,911	30,609,111	0	0.0	Metro	0	0
			ACCION DE INVERSION								
			6000001. Exp. Tecnico		4,741,577	5,874,377	0	0.0			
0271			0166321. Reemplazo De 12 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Ruta : 3S Cusco - Abra La Raya, Ruta 28F Urubamba - Chincheros - Cachimayo, Ruta		4,741,577	5,874,377	0	0.0	Estudio	0	0
			6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS		2,296,554	2,296,554	0	0.0			
0272			0166321. Reemplazo De 12 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Ruta : 3S Cusco - Abra La Raya, Ruta 28F Urubamba - Chincheros - Cachimayo, Ruta		2,296,554	2,296,554	0	0.0	Supervision	0	0
			2252788. REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 13+663 - KM. 91+230, CHICAMA - S/		8,178,336	2,596,014	0	0.0			
			ACCION DE INVERSION								
			6000001. Exp. Tecnico		6,039,541	2,596,014	0	0.0			
0273			0179035. Reemplazo De 14 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales: Ciudad De Dios - Cajamarca Km. 13+663 - Km. 91+230, Chicama - Sausal - Cascas Km		6,039,541	2,596,014	0	0.0	Estudio	0	0
			6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS		2,138,795	0	0	0.0			
0274			0001424. Supervision De Obras		2,138,795	0	0	0.0	Supervision	0	0
			2263613. REHABILITACION DE LA CARRETERA PATIVILCA - QUEBRADA SECA - PUENTE SANTA - DV.SALAVERRY Y DV.SALAVERRY - PUERTO SALAVERRY		5,157,513	8,139,982	0	0.0			
			ACCION DE INVERSION								
			6000001. Exp. Tecnico		5,157,513	8,139,982	0	0.0			
0275			0166332. Rehabilitacion De La Carretera Pativilca - Quebrada Seca - Pte Santa - Dv. Salaverry Y Dv. Salaverry - Puerto Salaverry		5,157,513	8,139,982	0	0.0	Estudio	0	0
			2266061. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS (EMP. PE-35) - PAMPACHIRI - NEGROMAYO (EMPALME PE-30A) POR NIVELES DE SERVICIO		29,966,421	20,136,687	0	0.0			
			OBRA								
			4000082. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL		28,006,004	18,967,835	0	0.0			
0276			0165568. Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-35 (Andahuaylas) - Pampachiri - Emp. Pe-30A (Negromayo)		28,006,004	18,967,835	0	0.0	Kilometro	0	0
			ACCION DE INVERSION								
			6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS		1,960,417	1,168,852	0	0.0			
0277			0166399. Supervision Del Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-35 (Andahuaylas) - Pampachiri - Emp. Pe-30A (Negromayo)		1,960,417	1,168,852	0	0.0	Supervision	0	0
			2267190. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. AR-105 (ACOY) - ANDAMAYO - VIRACO - DV. MACHAHUAY - ANDAGUA - AYO - HUAMBO - CABANACO		62,375,429	70,510,653	1,427,735	2.0			
			OBRA								
			4000082. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL		54,962,303	63,085,216	5,552	0.0			
0278			0152386. Mejoramiento De La Carretera Emp. Ar-105 (Acoy) - Andamayo - Viraco - Dv. Machahuay - Andagua - Ayo - Huambo - Cabanaconde - Chivay - Vizcachane - Emp. Pe-34A (D		54,962,303	63,085,216	5,552	0.0	Kilometro	0	0
			ACCION DE INVERSION								
			6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS		7,413,126	7,425,437	1,422,183	19.2			
0279			0166397. Supervision Del Mejoramiento De La Carretera Emp. Ar-105 (Acoy) - Andamayo - Viraco - Dv. Machahuay - Andagua - Ayo - Huambo - Cabanaconde - Chivay - Vizcachane		7,413,126	7,425,437	1,422,183	19.2	Supervision	1	0
			2269109. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE - 34B (ROSARIO) - CARLOS GUTIERREZ - CRUCERO - QUISCUPUNCO - ORIENTAL - ANANEA - COJATA		54,320,526	72,893,497	23,567,764	32.3			
			OBRA								
			4000082. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL		50,688,222	67,584,297	23,567,764	34.9			
0280			0117258. Mejoramiento Carretera Emp. Pe-34B (Rosario) - Carlos Gutierrez - Crucero - Quiscupunco - Baltimore - Ananea - Cojata - Vilque Chico - Emp Pe-34I (Coasia)		50,688,222	67,584,297	23,567,764	34.9	Kilometro	0	0
			ACCION DE INVERSION								
			6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS		3,632,304	5,309,200	0	0.0			
0281			0189520. Supervision Del Mejoramiento Emp. Pe-34B (Rosario) - Carlos Gutierrez - Crucero - Quiscupunco - Baltimore - Ananea - Cojata - Vilque Chico -		3,632,304	5,309,200	0	0.0	Supervision	0	0
			2270698. REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 97+580 - KM. 173+967		5,060,688	1,678,730	0	0.0			
			ACCION DE INVERSION								
			6000001. Exp. Tecnico		2,167,898	1,678,730	0	0.0			
0282			0179034. Reemplazo De 12 Puentes En El Corredor Vial Nacional: Ciudad De Dios - Cajamarca Km. 97+580 - Km. 173+967		2,167,898	1,678,730	0	0.0	Estudio	0	0



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE DEL 2017

(En Soles)

OE1: Contar con infraestructura de transporte de calidad que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial, protección del medio ambiente y mejora del nivel de competitividad de la economía.

MERCEDES ALPACCA CORDERO
FEDATARIO TITULAR
R.M. N° 749-2013-MTC/01
Reg. N° 4472-2013-08-17

UNIDAD EJECUTORA / DEPENDENCIA / PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO / PROYECTO	ACT/OBRA/ACC/INV	FINALIDAD	PRESUPUESTO				META/FISICA		
				PIA	PIM	DEV AL 30 JUN	% AV. AL 30 JUN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD PROG. SEM.	CANTIDAD AVANCE SEM.
0283	6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	0001424. Supervision De Obras		2,892,790	0	0	0.0			
	2273346. REEMPLAZO DE 08 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE - 1N: LAMBAYEQUE - OLMOS			2,892,790	0	0	0.0	Supervision	0	0
	ACCION DE INVERSION			1,390,766	1,390,766	521,560	37.5			
0284	6000001. Exp. Tecnico	0179033. Reemplazo De 08 Puentes En El Corredor Vial Nacional Ruta Pe - 1Nj: Lambayeque - Olmos		1,390,766	1,216,716	521,560	42.9	Estudio	0	0
	6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS			0	174,050	0	0.0			
0696	0186519. Supervision Reemplazo De 08 Puentes En El Corredor Vial Nacional Ruta Pe - 1Nj: Lambayeque - Olmos Region Lambayeque			0	174,050	0	0.0	Supervision	0	0
	2275904. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUTERVO-SOCOTA-SAN ANDRES-SANTO TOMAS-PIMPINGOS-CUYCA POR NIVELES DE SERVICIO			27,273,530	33,692,163	11,766,533	34.9			
	OBRA									
0285	4000082. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL	0152382. Mejoramiento De La Carretera Cutervo - Socota - San Andres - Santo Tomas - Pimpingos - Cuyca		24,925,110	30,168,864	11,766,533	39.0	Kilometro	0	0
	ACCION DE INVERSION			24,925,110	30,168,864	11,766,533	39.0			
0286	6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	0189526. Supervision Del Mejoramiento Cutervo - Socota - San Andres - Santo Tomas - Pimpingos - Cuyca Region Cajamarca		2,348,420	3,523,299	0	0.0	Supervision	0	0
	2278195. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-15 (DV. APLAO) - CORIRE - APLAO - CHUQUIBAMBA - ARMA - COTAHUASI - CHARCANA - ACCOPAM			2,348,420	3,523,299	0	0.0			
	OBRA			67,957,714	89,937,324	1,807,201	2.0			
0287	4000082. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL	0152389. Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-15 (Dv. Aplao)-Corire-Aplao-Chuquibamba-Arma-Cotahuasi-Charcana-Accopampa-Dv.Sayla-Pampachacra-Ushua-Oyo		64,335,294	85,780,392	0	0.0	Kilometro	0	0
	ACCION DE INVERSION			64,335,294	85,780,392	0	0.0			
0288	6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	0189525. Supervision Del Mejoramiento Emp. Pe-15 (Dv. Aplao)-Corire-Aplao-Chuquibamba-Arma-Cotahuasi-Charcana-Accopampa-Dv.Sayla-Pampachacra-Ushua-Oyo		3,622,420	4,156,932	1,807,201	43.5	Supervision	1	0
	2279767. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-04B - SONDOR - SOCHABAMBA - VADO GRANDE, POR NIVELES DE SERVICIO			3,622,420	4,156,932	1,807,201	43.5			
	OBRA			42,808,796	43,022,196	2,102,294	4.9			
0289	4000082. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL	0152387. Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-04B - Sondor - Socchabamba - Vado Grande		40,006,413	40,087,042	912,830	2.3	Kilometro	0	0
	ACCION DE INVERSION			40,006,413	40,087,042	912,830	2.3			
0290	6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	0189523. Supervision Del Mejoramiento Emp. Pe-04B - Sondor - Socchabamba - Vado Grande Region Piura		2,802,383	2,935,154	1,189,464	40.5	Supervision	1	0
	2279776. REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 3S: KM. 1264+900 - KM. 1500+353, RUTA 3SH: PUCARA - ASILLO			2,802,383	2,935,154	1,189,464	40.5			
	ACCION DE INVERSION			3,156,744	3,152,797	1,451,400	46.0			
0291	6000001. Exp. Tecnico	0179036. Reemplazo De 17 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Ruta: 3S: Km. 1264+900 - Km. 1500+353, Ruta 3Sh: Pucara - Asillo		1,942,612	1,942,612	1,451,400	74.7	Estudio	0	0
	6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	0211070. Supervision Del Reemplazo De 17 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Ruta: 3S: Km. 1264+900 - Km. 1500+353, Ruta 3Sh: Pucara - Asillo		1,214,132	1,210,185	0	0.0	Supervision	0	0
0292	2282760. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU			1,214,132	1,210,185	0	0.0			
	ACCION DE INVERSION			2,480,209	2,480,209	429,530	17.3			
0293	6000001. Exp. Tecnico	0169685. Mejoramiento De La Carretera Santa Teresa - Puente Central Hidroelectrica Machu Picchu Region Cusco		2,480,209	2,480,209	429,530	17.3	Estudio	0	0
	2283597. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. HUMAJALSO - DESAGUADERO Y TACNA - TARATA - CAPAZO - MAZOCRUZ POR NIVELES DE SERVICIO			34,584,562	42,075,078	0	0.0			
	OBRA									
0294	4000082. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL	0189531. Mejoramiento Dv Humajalso - Desaguadero Y Tacna-Tarata-Capazo-Mazocruz Region Tacna		32,066,500	38,502,448	0	0.0	Kilometro	0	0
	ACCION DE INVERSION			32,066,500	38,502,448	0	0.0			
0295	6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	0189532. Supervision Del Mejoramiento Dv Humajalso - Desaguadero Y Tacna-Tarata-Capazo-Mazocruz Region Tacna		2,518,062	3,572,630	0	0.0	Supervision	0	0
	2283964. REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA - REPARTICION, RUTA 1S			2,518,062	3,572,630	0	0.0			
	OBRA			52,034,707	52,034,707	0	0.0			
0296	4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES	0186533. Reemplazo De 16 Puentes Ubicados En Los Corredores Viales Nacionales Ruta: 1S: Tramo Ica - Dv. Quilca - Reparticion, Ruta 1Sd: Tramo Los Ceri		40,384,554	39,309,367	0	0.0	Metro	0	0



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE DEL 2017

(En Soles)

OE1: Contar con infraestructura de transporte de calidad que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial, protección del medio ambiente y mejora del nivel de competitividad de la economía.

sec. fun	UNIDAD EJECUTORA / DEPENDENCIA / PROGRAMA PRESUPUESTAL	PROG. PRESUPUESTAL	PRODUCTO / PROYECTO	ACT/OBRA/ACC.INV.	FINALIDAD	PRESUPUESTO				META FISICA		
						PIA	PIM	DEV. AL 30 JUN	% Av. AL 30 JUN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD PROG. SEM.	CANTIDAD AVANCE SEM.
					ACCION DE INVERSION							
					6000001. Exp. Tecnico							
0297					0186533. Reemplazo De 16 Puentes Ubicados En Los Corredores Viales Nacionales Ruta: 1S: Tramo Ica - Dv. Quilca - Reparticion, Ruta 1Sd: Tramo Los Ceri	7,591,309	8,666,496	0	0.0			
					6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS					Estudio	0	0
0298					0186521. Supervision Reemplazo De 16 Puentes Ubicados En Los Corredores Viales Nacionales Ruta: 1S: Tramo Ica - Dv. Quilca - Reparticion, Ruta 1Sd: Tr	4,058,844	4,058,844	0	0.0			
					2284485. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (DV. ABANCAY) - CHUQUIBAMBILLA - DV. CHALLHUAHUACHO - SANTO TOMAS - VELILLE - YAUARI	52,250,744	56,947,732	29,924,033	52.5	Supervision	0	0
					OBRA							
					4000082. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL							
0299					0165569. Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-3S (Dv. Abancay) - Chiquibambilla - Dv. Chalhuhahuacho - Santo Tomas - Velille - Yauri - Hector Tejada -	48,578,847	52,721,695	29,900,993	56.7	Kilometro	0	0
					ACCION DE INVERSION							
					6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS							
0300					0189522. Supervision Del Mejoramiento Emp. Pe-3S (Dv. Abancay) - Chuquibambilla - Dv. Chalhuhahuacho - Santo Tomas - Velille - Yauri - Hector Tejada -	3,671,897	4,226,037	23,040	0.5			
					2285730. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE - 3S (MOLLEPUQUIO) - CHINCHAYPUJIO - COTABAMBA - TAMBOBAMBA - CHALHUAHUACHO POR I	51,981,265	56,116,444	1,969,950	3.5	Supervision	1	0
					OBRA							
					4000082. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL							
0301					0189533. Mejoramiento Del Emp. Pe-3S (Mollepuquio)- Chinchaypujio-Cotabamba-Tambobamba-Chalhuhahuacho Region Apurimac	48,740,716	50,427,480	1,879,239	3.7	Kilometro	0	0
					ACCION DE INVERSION							
					6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS							
0302					0189534. Supervision Del Mejoramiento Del Emp. Pe-3S (Mollepuquio)- Chinchaypujio-Cotabamba-Tambobamba-Chalhuhahuacho Region Apurimac	3,240,549	5,688,964	90,711	1.6	Supervision	1	0
					2287191. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3N (LAGUNA SAUSACOCOA) - PUENTE PALLAR - CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO	62,305,921	61,874,323	675,255	1.1			
					OBRA							
					4000082. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL							
0303					0189528. Mejoramiento Del Emp. Pe 3N (Laguna Sausacocha) - Puente Pallar - Chagual - Tayabamba - Puente Huacrachuco Y Los Ramales Puente Pallar Calema	58,229,833	56,169,796	675,255	1.2	Kilometro	0	0
					ACCION DE INVERSION							
					6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS							
0304					0189530. Supervision Del Mejoramiento Del Emp. Pe 3N (Laguna Sausacocha) - Puente Pallar - Chagual - Tayabamba - Puente Huacrachuco Y Los Ramales Puen	4,076,088	5,704,527	0	0.0			
					2289685. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (HUAYLLAPAMPA) - LA QUINUA - SAN FRANCISCO - PUERTO ENE - TZOMAVENI - CUBANTIA Y RA	4,076,088	5,704,527	0	0.0	Supervision	0	0
					OBRA							
					4000082. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL							
0305					0152390. Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-3S (Huayllapampa)-La Quinoa-San Francisco-Puerto Ene-Tzomaveni-Cubantia Y Ramal Puente Alto Anapati-Boca	35,229,337	28,318,270	0	0.0	Kilometro	0	0
					ACCION DE INVERSION							
					6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS							
0306					0189527. Supervision Del Mejoramiento Emp. Pe-3S (Huayllapampa)-La Quinoa-San Francisco-Puerto Ene-Tzomaveni-Cubantia Y Ramal Puente Alto Anapati-Boca	2,466,054	842,279	0	0.0			
					2290818. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 135) CHECCA - MAZOCRUZ, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO	2,466,054	842,279	0	0.0	Supervision	0	0
					OBRA							
					4000082. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL							
0307					0192860. Mejoramiento De La Carretera (Pu 135) Checca - Mazocruz, Provincia De El Collao - Puno Tramo Checca - Mazocruz Region Puno	17,120,538	532,500	0	0.0			
0308					0193667. Supervision Del Mejoramiento De La Carretera (Pu 135) Checca - Mazocruz, Provincia De El Collao - Puno Tramo Checca - Mazocruz Region Puno	15,170,538	0	0	0.0	Kilometro	0	0
					ACCION DE INVERSION							
					6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS							
0638					0212578. Pacri Mejoramiento De La Carretera (Pu 135) Checca - Mazocruz, Provincia De El Collao - Puno	1,950,000	0	0	0.0	Supervision	0	0
						0	532,500	0	0.0	Unidad	0	0



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE DEL 2017

(En Soles)

OE1: Contar con infraestructura de transporte de calidad que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial, protección del medio ambiente y mejora del nivel de competitividad de la economía.

UNIDAD EJECUTORA / DEPENDENCIA / PROGRAMA / PRESUPUESTAL	PRODUCTO / PROYECTO	ACTO / OBRA / ACC. INV.	FINALIDAD	PRESUPUESTO				META-FISICA		
				PIA	PIM	DEV. AL 30 JUN.	% Av. AL 30 JUN.	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD PROG. SEM.	CANTIDAD AVANCE SEM.
			2292968. MEJORAMIENTO DEL DISEÑO GEOMETRICO DE LAS CURVAS DEL SECTOR 3.1 NASCA - PUQUIO	0	0	0	0.0			
			OBRA							
			4000082. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL	0	0	0	0.0			
0587			0211795. Mejoramiento Del Diseño Geometrico De Las Curvas Del Sector 3.1 Nasca - Puquio Region Ica	0	0	0	0.0	Kilometro	1	0
			2302584. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N - PAMPLONA - SAN JOSE - CAJATAMBO - EMP. PE - 18, POR NIVELES DE SERVICIO	30,687,520	6,327,171	20,315	0.3			
			OBRA							
			4000082. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL	28,679,925	4,798,000	0	0.0			
0309			0136328. Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-1N-Pamplona-San Jose-Cajatambo-Emp Pe-18 Por Niveles De Servicio	28,679,925	4,798,000	0	0.0	Kilometro	0	0
			ACCION DE INVERSION							
			6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	2,007,595	1,529,171	20,315	1.3			
0310			0189524. Supervision Del Mejoramiento Emp. Pe 1N - Pamplona - San Jose - Cajatambo - Emp. Pe - 18 Region Lima	2,007,595	1,529,171	20,315	1.3	Supervision	1	0
			2305757. REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PUENTE QUIROZ	27,767,899	19,821,325	452,097	2.3			
			OBRA							
			4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES	23,759,673	15,679,848	0	0.0			
0311			0185262. Reemplazo De 12 Puentes En El Corredor Vial Nacional Ruta Pe-3N: Conococha - Huaraz - Puente Quiroz Region Ancash	23,759,673	15,679,848	0	0.0	Metro	0	0
			ACCION DE INVERSION							
			6000001. Exp. Tecnico	2,127,143	2,260,485	452,097	20.0			
0312			0185262. Reemplazo De 12 Puentes En El Corredor Vial Nacional Ruta Pe-3N: Conococha - Huaraz - Puente Quiroz Region Ancash	2,127,143	2,260,485	452,097	20.0	Estudio	0	0
			6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	1,881,083	1,880,992	0	0.0			
0313			0185263. Supervision Reemplazo De 12 Puentes En El Corredor Vial Nacional Ruta Pe-3N: Conococha - Huaraz - Puente Quiroz Region Ancash	1,881,083	1,880,992	0	0.0	Supervision	0	0
			2305758. REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA PE-22B: DV. TARMA - PTE. REITHER, RUTA PE-5S: PTE. REITHER - DV	20,627,600	24,564,929	451,394	1.8			
			OBRA							
			4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES	16,387,960	20,212,760	0	0.0			
0314			0185265. Reemplazo De 17 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Ruta Pe-22B: Dv. Tarma - Pte. Reither, Ruta Pe-5S: Pte. Reither - Dv. Satipo, Rut	16,387,960	20,212,760	0	0.0	Metro	0	0
			ACCION DE INVERSION							
			6000001. Exp. Tecnico	2,144,443	2,256,972	451,394	20.0			
0315			0185265. Reemplazo De 17 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Ruta Pe-22B: Dv. Tarma - Pte. Reither, Ruta Pe-5S: Pte. Reither - Dv. Satipo, Rut	2,144,443	2,256,972	451,394	20.0	Estudio	0	0
			6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	2,095,197	2,095,197	0	0.0			
0316			0185267. Supervision Reemplazo De 17 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Ruta Pe-22B: Dv. Tarma - Pte. Reither, Ruta Pe-5S: Pte. Reither - Dv.	2,095,197	2,095,197	0	0.0	Supervision	0	0
			2307419. REEMPLAZO DE 19 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA: 3S: KM. 1151+095 - KM. 1261+500	1,805,890	2,609,837	2,065,000	79.1			
			ACCION DE INVERSION							
			6000001. Exp. Tecnico	0	2,065,000	2,065,000	100.0			
0539			0185832. Reemplazo De 19 Puentes En El Corredor Vial Nacional Ruta: 3S: Km. 1151+095 - Km. 1261+500 Region Puno	0	2,065,000	2,065,000	100.0	Estudio	0	0
			6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	1,805,890	544,837	0	0.0			
0317			0185833. Supervision Reemplazo De 19 Puentes En El Corredor Vial Nacional Ruta: 3S: Km. 1151+095 - Km. 1261+500 Region Puno	1,805,890	544,837	0	0.0	Supervision	0	0
			2308856. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULIACA - PUTINA - ORIENTAL - SANDIA - SAN IGNACIO - PUNTA DE CARRETERA Y DV. PUTINA - MOHO - CONIMA - MILILAYA - FRONTERA CON BOL	30,890,847	31,850,593	269,428	0.8			
			OBRA							
			4000082. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL	29,456,618	29,456,618	269,428	0.9			
0318			0152395. Mejoramiento De La Carretera Juliaca-Putina-Oriental-Sandia-San Ignacio-Punta De Carretera Y Dv. Putina-Moho-Conima-Mililaya-Frontera Con Bol	29,456,618	29,456,618	269,428	0.9	Kilometro	0	0
			ACCION DE INVERSION							
			6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	1,434,229	2,393,975	0	0.0			
0319			0189521. Supervision Del Mejoramiento Juliaca-Putina-Oriental-Sandia-San Ignacio-Punta De Carretera Y Dv. Putina-Moho-Conima-Mililaya-Frontera Con Bol	1,434,229	2,393,975	0	0.0	Supervision	1	0
			2309493. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA - HUARAZ - HUARI - HUACAYBAMBA - JIRCAN - TINGO MARIA - MONZON - EMP. PE-18A (TINGO MARIA)	29,151,135	1,907,084	0	0.0			
			OBRA							
			4000082. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL	27,244,051	0	0	0.0			
0320			0152381. Mejoramiento De La Carretera Casma-Huaraz - Huari - Huacaybamba - Jircan - Tingo Maria - Monzon - Emp. Pe-18A (Tingo Maria)	27,244,051	0	0	0.0	Kilometro	0	0

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE DEL 2017

(En Soles)

OE1: Contar con infraestructura de transporte de calidad que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial, protección del medio ambiente y mejora del nivel de competitividad de la economía.

UNIDAD EJECUTORA / DEPENDENCIA / PROGRAMA / PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO				META FISICA		
sec. fun.	PROG. PRESUPUESTAL	PIA	PIM	DEV.	% Av. AL 30 JUN.	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD PROG. SEM.	CANTIDAD AVANCE SEM.
	ACCION DE INVERSION							
	6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	1,907,084	1,907,084	0	0.0			
0321	0189529. Supervision Del Mejoramiento Casma-Huaraz-Huari-Huacaybamba-Jircan-Tingo Maria-Monzon-Emp. Pe-18A (Tingo Maria) Region Ancash	1,907,084	1,907,084	0	0.0	Supervision	0	0
	2312107. CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL CASAGRANDE EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 616+268	0	11,044,500	11,038,445	99.9			
	OBRA							
0722	4000073. CONSTRUCCION DE LA RED VIAL NACIONAL	0	10,082,998	10,082,997	100.0	Kilometro	0	0
	0212195. Construcción Del Paso A Desnivel Casagrande En La Carretera Panamericana Norte Km 616+268 Region La Libertad	0	10,082,998	10,082,997	100.0			
	ACCION DE INVERSION							
0723	6000001. Exp. Tecnico	0	961,502	955,448	99.4	Estudio	0	0
	0212195. Construcción Del Paso A Desnivel Casagrande En La Carretera Panamericana Norte Km 616+268 Region La Libertad	0	961,502	955,448	99.4			
	2318526. CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA CHINCHA - ICA TRAMO KM 188+000 - KM 283+609	71,770,185	71,770,185	1,924,053	2.7			
	OBRA							
0322	4000073. CONSTRUCCION DE LA RED VIAL NACIONAL	65,278,405	65,278,405	0	0.0	Kilometro	0	0
	0199784. Construcción De La Autopista Chíncha - Ica Tramo Km 188+000 - Km 283+609, Ica	65,278,405	65,278,405	0	0.0			
	ACCION DE INVERSION							
0323	6000001. Exp. Tecnico	3,771,846	3,771,846	1,901,905	50.4	Estudio	0	0
	0199784. Construcción De La Autopista Chíncha - Ica Tramo Km 188+000 - Km 283+609, Ica	3,771,846	3,771,846	1,901,905	50.4			
0324	6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	2,719,934	2,697,786	0	0.0	Supervision	0	0
	0199784. Construcción De La Autopista Chíncha - Ica Tramo Km 188+000 - Km 283+609, Ica	2,719,934	2,697,786	0	0.0			
0578	6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS	0	22,148	22,148	100.0	Unidad	0	0
	0211792. Pacri Construcción De La Autopista Chíncha - Ica Tramo Km 188+000 - Km 283+609 Region Ica	0	22,148	22,148	100.0			
	2318537. CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE JULIACA	0	974,021	872,532	89.6			
	ACCION DE INVERSION							
0554	6000001. Exp. Tecnico	0	974,021	872,532	89.6	Estudio	0	1
	0211148. Construcción De La Via De Evitamiento De La Ciudad De Juliaca Region Puno	0	974,021	872,532	89.6			
	2333078. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N (DV. TAMBOGRANDE)-TAMBOGRANDE- CHULUCANAS-PACAI PAMPA-EMP. PE-3N (CURILCAS) EN	0	886,252	0	0.0			
	ACCION DE INVERSION							
0737	6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	0	886,252	0	0.0	Supervision	0	0
	0216303. Supervision Mejoramiento Emp Pe-1N(Dv Tambogrande)-Tambogrande-Chulucanas-Pacai pampa-Emp Pe-3N(Curilcas), Emp Pe-1N(El Cincuenta)-Emp Pe 1N	0	886,252	0	0.0			
	PRODUCTO							
	3000001. ACCIONES COMUNES	96,057,951	96,057,951	37,379,954	38.9			
	ACTIVIDAD							
0325	5000276. GESTION DEL PROGRAMA	96,057,951	96,057,951	37,379,954	38.9	Accion	4,665	2,639
	0047173. Gestion Del Programa	96,057,951	96,057,951	37,379,954	38.9			
	3000131. CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	1,596,589,283	1,762,613,353	562,675,308	31.9			
	ACTIVIDAD							
0326	5001433. CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA	962,742,671	1,004,092,753	326,963,561	32.6			
0327	0053694. Mantenimiento Vial: Ayacucho - Andahuaylas - Puente Sahuunto	13,233,968	13,233,968	9,374,411	70.8	Kilometro	453	421
0328	0053696. Mantenimiento Vial: Chachapoyas - Molinopampa - Rodriguez De Mendoza - Punta De Carretera	2,101,700	7,517,959	3,909,202	52.0	Kilometro	133	130
0329	0053698. Mantenimiento Vial: Cusco Pisac, Urcos - La Raya, Urubamba Chincheros Cachimayo Y Yauri - San Genaro - Sicuani Y Huacarpay - Huambutio - Pisa	27,138,342	6,876,660	4,281,890	62.3	Kilometro	518	510
0330	0053701. Mantenimiento Vial: Dv. Las Vegas - Tarma - La Merced - Satipo	7,469,996	8,181,717	6,153,078	75.2	Kilometro	230	230
0331	0053702. Mantenimiento Vial: Puno - Desaguadero Y Calapuja - La Raya E Ilave - Mazocruz	24,177,344	2,370,475	1,782,087	75.2	Kilometro	0	0
0332	0053704. Mantenimiento Vial: Huanuco - La Union - Huallanca - Dv Antamina	17,144,750	17,846,236	4,693,985	26.3	Kilometro	240	240
0333	0053709. Mantenimiento Vial: PumaHuasi - Pucallpa	26,959,385	18,495,665	6,114,935	33.1	Kilometro	234	235
0334	0053710. Mantenimiento Vial: Puno - Conococha - Huaraz - Caraz - Molinopampa Y Emp 3N - Chiquian - Aquia - Emp 3N	22,050,000	651,278	50,079	7.7	Kilometro	0	0
0335	0054054. Variante Internacional Lado Peru Del Eje Vial N° 1, Dv. Paita - Mancora - Aguas Verdes Y Sullana - Macara	14,023,764	7,674,344	3,021,715	39.4	Kilometro	401	430
0336	0055284. Conservacion Carretera Santa - Yuracmarca - Sihuas - Huacrachuco - San Pedro De Chonta - Uchiza - Emp. Pe-5N Y Puente Huarochiri - Huallanca	20,252,483	20,252,483	8,786,751	43.4	Kilometro	536	500
0337	0055287. Conservacion Carretera Huancayo - Imperial - Izcuchaca - Ayacucho E Imperial- Pampas- Mayoccc	27,096,789	17,829,018	5,644,929	31.7	Kilometro	390	351
0338	0055289. Conservacion Carretera Emp. Pe 3S (Abra Tocto) - Querobamba - Puquio	6,697,645	9,316,212	8,578,315	92.1	Kilometro	315	341
0339	0055291. Conservacion Carretera Cajamarca - Celendin - Balsas - Chachapoyas Y Dv. Chachapoyas - Pedro Ruiz	7,039,666	7,039,666	4,160,966	59.1	Kilometro	363	363
	0064442. Conservacion Carretera Emp Pe 04-B (Hualapampa) - Sondor - Huancabamba - Pacaipampa - Socchabamba - Puesto Vado Grande / Sondor - Tabaconas -	17,312,067	17,312,004	6,414,549	37.1	Kilometro	208	381

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE DEL 2017

(En Soles)

OE1: Contar con infraestructura de transporte de calidad que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial, protección del medio ambiente y mejora del nivel de competitividad de la economía.

UNIDAD EJECUTORA/DEPENDENCIA/PROGRAMA/PRESUPUESTAL				PRESUPUESTO				META FISICA		
SEC. FUN.	PROG. PRESUPUESTAL		FINALIDAD	PIA	PIM	DEV. AL 30 JUN.	% Av. AL 30 JUN.	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD PROG. SEM.	CANTIDAD AVANCE SEM.
	PRODUCTO/PROYECTO	ACTO/BIEN/ACC/INV.								
0340	0071207. Conservacion Carretera Rosario - Sivia - Canayre Y San Francisco - Santa Rosa - San Miguel - Tambo			17,935,909	17,935,909	4,540,671	25.3	Kilometro	301	312
0341	0083924. Conservacion Carretera Ayacucho - Tambillo - Emp. Pe-35 (Ocos) Y Emp. Pe-32 A (Chalco) - Pampa Cangallo - Carapo - Huanca Sancos-Llauta-Palpa			8,064,400	16,746,703	6,645,528	39.7	Kilometro	329	329
0342	0083931. Conservacion Carretera Lima - Canta - Emp 3N			10,827,733	10,827,733	1,612,901	14.9	Kilometro	205	29
0343	0083933. Conservacion Carretera Puquio - Coracora - Emp. Pe 1S (Chala); Coracora -Yauca - Emp Pe - 1S Y Emp. Pe - 32C (Ullaccasa) - Pausa			15,959,637	15,959,637	4,504,031	28.2	Kilometro	503	503
0344	0083935. Conservacion De Carretera Emp. Pe-35 (Mollepuquio)- Chinchaypujio-Cotabambas-Tambobamba-Chalhuanhuacho			17,223,858	19,437,716	3,889,526	20.0	Kilometro	209	209
0345	0091077. Mantenimiento Vial: Dv. Bayovar Bappo-Piura-Sechura -Dv. Bayovar			11,379,128	11,379,128	2,600,026	22.8	Kilometro	158	157
0346	0096395. Conservacion Carretera Huancavelica - Lircay - Emp. Pe-3S (Huallapampa) Y Emp Pe 3S (La Mejorada) - Acobamba - Emp. Pe 3S (Puente Alcomachay)			12,344,185	12,344,185	5,968,153	48.3	Kilometro	343	271
0347	0096396. Conservacion Carretera Emp Pe-1S (Chincha) - Armas - Plazapata Y Puente Los Maestros - Los Molinos - Huaytara			26,455,355	26,455,355	5,377,547	20.3	Kilometro	321	309
0348	0096397. Conservacion Carretera Emp. Pe-SN (El Reposo) - Puente Nieva-Saramirza /Puente Wawico - Urakusa - Santa Maria De Nieva - Saramirza / Juan V			20,529,750	20,529,750	8,207,479	40.0	Kilometro	379	380
0349	0096538. Conservacion Carretera Puente Chuquicara - Cabana - Pallasca - Santiago De Chuco - Shorey Y Taucu - Bambas - Dv. Sihuas			11,869,599	11,869,599	4,083,515	34.4	Kilometro	398	398
0350	0111000. Conservacion De Carretera Andahuaylas (Empalme Pe-3S)-Pampachiri-Negromayo (Empalme Pe-30A)			14,101,740	11,147,586	3,274,257	29.4	Kilometro	180	180
0351	0111001. Conservacion De Carretera Cañete - Lunahuana - Dv. Yauyos - Ronchas - Chupaca-Huancayo-Dv, Pampas			35,334,187	30,030,148	8,783,837	29.3	Kilometro	350	344
0352	0111002. Conservacion De Carretera Casma-Huarez-Huari-Huacaybamba-Jirca-Tingo Maria-Monzon-Emp. Pe-18A (Tingo Maria)			51,482,375	56,606,321	39,436,092	69.7	Kilometro	561	562
0353	0111003. Conservacion De Carretera Dv Humajalco - Desaguadero Y Tacna-Tarata-Capazo-Mazocruz			42,820,291	42,985,591	21,702,487	50.5	Kilometro	421	421
0354	0111004. Conservacion De Carretera Emp. Pe 1N - Pamplona - San Jose - Cajatambo - Emp. Pe - 18			18,526,890	19,467,202	0	0.0	Kilometro	214	0
0355	0111005. Conservacion De Carretera Emp. Pe 3N (Laguna Sausacocha) - Puente Pallar - Chagual - Tayabamba - Puente Huacrachuco Y Los Rmales Puente Pall			44,025,449	42,638,998	6,258,417	14.7	Kilometro	615	615
0356	0111006. Conservacion De Carretera Emp. Pe-18A (Puente Rancho)-Panao-Chaglla-Pozuzo-Oxapampa Y Empalme Pe-18B - Rio Codo-Codo Del Pozuzo-Emp. Pe-SN (P			17,176,875	18,031,649	13,339,629	74.0	Kilometro	378	378
0357	0115426. Supervision Del Mantenimiento De La Red Vial Nacional - Amazonas			1,828,731	1,957,428	712,765	36.4	Kilometro	0	0
0358	0115427. Supervision Del Mantenimiento De La Red Vial Nacional - Ancash			2,076,367	2,324,072	853,904	36.7	Kilometro	0	0
0359	0115428. Supervision Del Mantenimiento De La Red Vial Nacional - Arequipa			1,981,716	1,958,380	718,822	36.7	Kilometro	0	0
0360	0115429. Supervision Del Mantenimiento De La Red Vial Nacional - Ayacucho			1,797,150	1,821,098	624,636	34.3	Kilometro	0	0
0361	0115430. Supervision Del Mantenimiento De La Red Vial Nacional - Cajamarca			1,885,822	2,373,845	805,502	33.9	Kilometro	0	0
0362	0115431. Supervision Del Mantenimiento De La Red Vial Nacional - Cusco - Apurimac			2,323,039	2,524,551	743,222	29.4	Kilometro	0	0
0363	0115432. Supervision Del Mantenimiento De La Red Vial Nacional - Huancavelica			1,549,222	1,700,351	640,668	37.7	Kilometro	0	0
0364	0115433. Supervision Del Mantenimiento De La Red Vial Nacional - Huanuco - Ucayali			2,261,450	2,735,198	1,032,947	37.8	Kilometro	0	0
0365	0115434. Supervision Del Mantenimiento De La Red Vial Nacional - Ica			1,568,050	1,729,408	623,217	36.0	Kilometro	0	0
0366	0115435. Supervision Del Mantenimiento De La Red Vial Nacional - Junin - Pasco			1,754,307	2,617,854	886,218	33.9	Kilometro	0	0
0367	0115436. Supervision Del Mantenimiento De La Red Vial Nacional - La Libertad			1,401,542	1,892,079	729,631	38.6	Kilometro	0	0
0368	0115437. Supervision Del Mantenimiento De La Red Vial Nacional - Lambayeque			1,383,256	1,256,785	479,484	38.2	Kilometro	0	0
0369	0115438. Supervision Del Mantenimiento De La Red Vial Nacional - Lima			2,152,355	2,394,243	580,630	24.3	Kilometro	0	0
0370	0115439. Supervision Del Mantenimiento De La Red Vial Nacional - Piura - Tumbes			2,000,275	2,475,759	917,702	37.1	Kilometro	0	0
0371	0115440. Supervision Del Mantenimiento De La Red Vial Nacional - Puno			2,046,862	2,100,016	670,674	31.9	Kilometro	0	0
0372	0115441. Supervision Del Mantenimiento De La Red Vial Nacional - San Martin			1,095,261	1,301,620	423,826	32.6	Kilometro	0	0
0373	0115442. Supervision Del Mantenimiento De La Red Vial Nacional - Tacna - Moquegua			1,443,270	1,555,136	486,662	31.3	Kilometro	0	0
0374	0118972. Conservacion Carretera Emp. Pe-1S (Dv. Aplao)-Corire-Aplao-Chuquibamba-Arma-Cotahuasi-Charcana-Accopampa-Dv. Sayla-Pampachacra-Ushua-Oyolo-Dv.			33,857,631	33,857,631	7,023,072	20.7	Kilometro	464	464
0375	0118973. Conservacion Carretera Emp. Ar. 10S (Acay)-Andamayo-Viraco-Dv. Machahuay-Andagua-Ayo-Huambo-Cabanaconde-Chivay-Vizcachane-Emp. Pe-34A (Dv. Viz			25,034,980	52,846,427	47,751,147	90.4	Kilometro	390	390
0376	0132478. Conservacion De La Carretera Cutervo - Socota - San Andres - Santo Tomas - Pimpingos - Cuyca			32,398,078	28,491,377	2,929,457	10.3	Kilometro	138	138
0377	0132479. Conservacion De La Carretera Juliaca-Putina-Oriental-Sandia-San Ignacio-Punta De Carretera Y Dv. Putina-Moho-Conima-Mililaya-Frontera Con Bol			54,145,359	39,479,844	6,932,628	17.6	Kilometro	438	438
0378	0132480. Conservacion De La Carretera Emp. Pe-3S (Huayllapampa)-La Quinua-San Francisco-Puerto Ene-Tzomaveni-Cubantia Y Ramal Puente Alto Anapati-Boca			32,958,651	32,453,320	8,043,933	24.8	Kilometro	475	475
0379	0132561. Conservacion De La Carretera Emp. Pe-04B - Sondor - Socchabamba - Vado Grande			26,616,633	26,410,958	5,918,899	22.4	Kilometro	362	363
0380	0135454. Mantenimiento Vial: Carretera Central Dv. Cerro Pasco - Tingo Maria Y Emp. SN (Puente Pumahuasi)			17,920,382	23,155,596	9,338,660	40.3	Kilometro	249	261
0381	0139717. Conservacion De La Carretera Emp. Pe-3S (Dv. Abancay) - Chuquibambilla - Dv. Chalhuanhuacho - Santo Tomas - Velille - Yauri - Hector Tejada -			44,499,218	44,436,137	8,743,642	19.7	Kilometro	569	569



MERCEDES ALPACCA CORDERO
FEDATARIO TITULAR

R.M. N° 749-2013-MTC/01

Reg. N°: 492 28-08-17

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE DEL 2017

(En Soles)

OE1: Contar con infraestructura de transporte de calidad que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial, protección del medio ambiente y mejora del nivel de competitividad de la economía.

sec. fun	UNIDAD EJECUTORA/DEPENDENCIA/PROGRAMA PRESUPUESTAL	PROG. PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVO/RAZÓN INV.	FINALIDAD	PRESUPUESTO				META FISICA		
						PIA	PIM	DEV. AL 30 JUN.	% Av. AL 30 JUN.	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD PROG. SEM.	CANTIDAD AVANCE SEM.
0382			0139718. Conservacion De La Carretera Emp. Pe-34B (Rosario) - Carlos Gutierrez - Crucero - Quiscupuncu - Baltimore - Ananea - Cojata - Vilque Chico -			11,696,669	11,066,028	1,297,691	11.7	Kilometro	209	209
0383			0182054. Mantenimiento Rutinario Av. Nestor Gambeta Region Callao			30,000,000	0	0	0.0	Kilometro	0	0
0384			0191445. Conservacion De La Carretera Emp. Pe-15e - Emp. Pe-15 F/ Emp. Pe-15 - Emp. Pe-15 G / Pisco Playa - Dv. Paracas / Emp. Pe-15 (I.V. Pisco) - Em			1,287,700	1,287,700	0	0.0	Kilometro	0	0
0385			0191446. Conservacion De La Carretera Sullana-Dv.Talara-Mancora-Ovalo Zarumilla- Nuevo Puente Internacional (La Paz) / Ovalo Zarumilla-Limite Interna			1,418,740	0	0	0.0	Kilometro	0	0
0386			0191447. Conservacion De La Carretera Central Dv. Cerro Pasco - Tingo Maria Y Emp. 5N (Puente Pumahuasi) - San Rafael Pozuzo Region Huanuco			1,900,000	1,900,000	0	0.0	Kilometro	0	0
0387			0191452. Conservacion De La Carretera Dv. San Juan De Marcona - Atico - Dv. Quilca Region Arequipa			1,819,515	1,819,515	0	0.0	Kilometro	0	0
0388			0191453. Conservacion De La Carretera Pimentel - Chiclayo - Chongoyape - Llana - Cochabamba / Puente Cumbil - Santa Cruz - Emp. Pe-3N Region Lambayeque			1,455,000	1,455,000	0	0.0	Kilometro	0	0
0389			0191990. Conservacion De La Carretera Emp. Pe-1N (El Cruce) - Bappo / Dv. Bayovar - Piura / Sullana - El Alamor Region Piura			1,117,550	1,117,550	0	0.0	Kilometro	0	0
0390			0191991. Conservacion De La Carretera Emp. Pe-22A (Pte. Reither) - Pte. Paucartambo - Villarica - Puerto Bermudez - Von Humbolt/Pte. Paucartambo - Oxa			2,042,630	2,042,630	0	0.0	Kilometro	0	0
0391			0191993. Conservacion De La Carretera Emp. Pe-36 (Ilo) -Emp. Pe-15 (Dv. Costanera)/Emp. Pe-1 S (Tacna) - Pachia - Palca - Alto Peru - Rosaspata - Anco			1,670,000	1,670,000	0	0.0	Kilometro	0	0
0392			0191994. Conservacion De La Carretera Huaura - Sayan - Churin - Ambo / Sayan - Rio Seco Region Lima			1,600,000	1,600,000	0	0.0	Kilometro	0	0
0608			0212189. Conservacion Túnel Gambetta Y Tramo Emp. Pe-1N (I.V. Zapallal) - Ventanilla - Emp. Pe-20 (Ov. 200 Millas) - Av. Gambetta - Puerto Callao Regl			0	30,770,846	262,552	0.9	Kilometro	0	0
0622			0053693. Mantenimiento Vial: Atico - Dv. Quilca - La Reparticion - Dv. Matarani - Pte. Montalvo - Dv. Ilo - Pte Camiara			0	2,860,010	0	0.0	Kilometro	0	0
0623			0055854. Conservacion Carretera Emp Pe 18A (Dv. Tingo Maria) - Aucayacu - Nuevo Progreso - Tocache - Juanjui - Picota - Tarapoto			0	2,593,446	1,555,553	60.0	Kilometro	0	0
0624			0212423. Conservacion De Carretera Emp. Pe-3N (La Cima) - Conocancha - Emp. Pe-22 (Chinchan) Region Junin			0	10,914,632	0	0.0	Kilometro	0	0
0657			0053703. Mantenimiento Vial: Guadalupe - Ica - Palpa - Atico			0	856,035	856,035	100.0	Kilometro	0	0
0658			0055277. Conservacion Carretera Emp Pe 35 Comas - Satipo - Mazamari -Puerto Ocopa - Atalaya Y Mazamari - San Martin De Pangoa - Punta De Carretera			0	479,035	479,034	100.0	Kilometro	0	0
0686			0083926. Conservacion Carretera Emp Pe 35 (Izcuchaca)-Huancavelica-Plazapata-Castrovirreyna-Ticrapo-Pampano Y Santa Ines-Pilpichaca - Rumichaca			0	588,206	588,205	100.0	Kilometro	0	0
0697			0164444. Conservacion De La Carretera Emp. Pe-1N L (Dv Tambogrande) - Tambogrande - Chulucanas - Pacaipampa - Emp. Pe-3N (Curilcas), Emp. Pe-1N J (El			0	25,785,208	0	0.0	Kilometro	0	0
0698			0164446. Conservacion De La Carretera Emp. Pe-35 (Concepcion)-Comas-Emp. Pe-55 (Satipo) / Emp. Pe-55 (Pto Ocopa)-Atalaya / Emp. Pe-55 (Dv. Bajo Kimir			0	18,980,702	0	0.0	Kilometro	0	0
0699			0118926. Conservacion Por Niveles De Servicio - Pro Region - Puno			0	23,304,932	0	0.0	Kilometro	0	0
0703			0055276. Conservacion Carretera Juliaca - Huancane -Moho - Tilali -Frontera Bolivia Y Dv. Huancane- Putina-Sandia - San Ignacio			0	8,239	8,239	100.0	Kilometro	0	0
0715			0215550. Conservacion De La Carretera Sullana - Tumbes - Puente La Paz / Sullana - El Alamor / Sullana - Tambogrande Multiprovincial, Piura			0	3,504,531	0	0.0	Kilometro	0	0
0726			0053699. Mantenimiento Vial: Dv. Abancay - Chuquibambilla - Chalhuahuacho - Santo Tomas - Yauri			0	3,284	3,283	100.0	Kilometro	0	0
0728			0053973. Supervision Mantenimiento Periodico Carretera Piura - La Obrilla			0	0	0	0.0	Kilometro	0	0
0733			0216297. Conservacion De La Carretera Cusco - Pisac / Urubamba - Chincheros - Cachimayo / Huacarpay - Ollantaytambo - Quillabamba - Echarate, Multidis			0	912,404	0	0.0	Kilometro	0	0
0734			0216298. Conservacion De La Carretera Urcos - Combapata - Sicuani / Sicuani - Dv. Yauri / Hector Tejada - Negro Mayo - Emp. 34 A (Dv. Imata), Multidi			0	705,816	0	0.0	Kilometro	0	0
0745			0055272. Conservacion Carretera Pta. Pejerrey - San Clemente - Ayacucho			0	108,849	108,848	100.0	Kilometro	0	0
0747			0216869. Conservacion De Carretera Emp. Pe-1N (El Cruce) - Bappo / Ovalo Bayovar -Piura / Piura -La Obrilla-Tambogrande/ El 21-Tambogrande-Macara/D			0	858,017	0	0.0	Kilometro	0	0
0748			0216870. Conservacion De Carretera Dv. Chinch - San Clemente - Aceros Arequipa / Dv. Pisco - Punta Pejerrey / San Clemente - Huaytara - Ayacucho, Mul			0	1,039,552	0	0.0	Kilometro	0	0
0749			0055271. Conservacion Carretera Pimentel - Emp Pe-1N/ Chiclayo - Chongoyape - Pte Cumbil - Emp Pe-3N (Cochabamba) - Chota - Hualgayoc Y Emp 3N- Santa			0	1,185	1,185	100.0	Kilometro	0	0
0756			0217812. Conservacion De Carretera Dv. Las Vegas-Tarma-La Merced-Satipo-Mazamari-Pto.Ocopa/Jauja-Lomo Largo/Pte. Stuar-Jauja-Huancayo, Multiprovincial			0	1,019,393	0	0.0	Kilometro	0	0
			5001434. MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA			11,787,628	22,866,340	18,204,596	79.6			
0393			0053491. Estudios Y Expedientes Tecnicos - Evaluar Puntos Criticos Del Tramo: Ingenio Chachapoyas Km. 17 000 Al 39 440			2,972,800	0	0	0.0	Kilometro	0	0



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE DEL 2017

(En Soles)

MERCEDES ALPACCA CORDERO
FEDATARIO TITULAR

R.M. N° 748-2013-MTC/01

Reg. N° 4442

OE1: Contar con infraestructura de transporte de calidad que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial, protección del medio ambiente y mejora del nivel de competitividad de la economía.

UNIDAD EJECUTORA/DEPENDENCIA/PROGRAMA PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO				META FISICA		
Sec. fun	ACTO/PROYECTO/INICIATIVA	PIA	PIM	DEV. AL 30 JUN	% AV. AL 30 JUN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD PROG. SEM	CANTIDAD AVANCE SEM
0394	0091070. Mantenimiento Periodico Puntos Criticos De La Carretera El Reposo - Saramiriza Tramo: El Reposo - Duran (Km. 74 700 - Km. 74 800)	1,800,000	1	0	0.0	Kilometro	0	0
0395	0095086. Supervision Del Mantenimiento Periodico Puntos Criticos De La Carretera El Reposo - Saramiriza Tramo: El Reposo - Duran (Km. 74 700 - Km. 74 800)	180,000	0	0	0.0	Kilometro	0	0
0396	0169378. Mantenimiento Periodico De La Ruta Pe-1N Tramo: Emp. Pe-1N (Dv. Pte. Macara)-Dv. Tambo Grande-Pte. Las Lomas-Las Lomas-Dv. Suvo-Pte. Suvo-D	714,052	1,010,397	20,434	2.0	Kilometro	0	0
0397	0180867. Mantenimiento Periodico Huanuco - Tingo Maria (Km 70+000 - Km 110+000) Region Huanuco	6,120,776	18,969,403	17,156,562	90.4	Kilometro	0	0
0551	0180356. Implementacion De Dispositivos De Seguridad Vial Y Mejora De La Señalización Integral De La Carretera Central: Lima - La Oroya Region Junin	0	145,299	145,298	100.0	Kilometro	1	1
0556	0186518. Mantenimiento Periodico Carretera La Raya (Km 1148+000) - Pucara (Km 1250+000) Region Puno	0	694,582	327,166	47.1	Kilometro	0	0
0558	0207604. Mantenimiento Periodico De La Red Vial Nacional Pavimentada - Carretera Desvio Kishuara - Puente Sahuinto Region Ayacucho	0	958,722	0	0.0	Kilometro	0	0
0601	0198024. Mantenimiento Periodico De La Red Vial Nacional Pavimentada De Carretera Abra Tocto - Santa Maria De Chicmo (Carretera Longitudinal De La Sie	0	1,087,346	554,546	51.0	Kilometro	0	0
0732	0053973. Supervision Mantenimiento Periodico Carretera Piura - La Obrilla	0	590	590	100.0	Kilometro	0	0
	5001435. MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA	12,876,861	28,970,957	6,335,886	21.9			
0398	0053682. Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Casma - Huaraz	865,764	9,000	1,348	15.0	Kilometro	146	146
0399	0053692. Mantenimiento Rutinario Asfaltado - Sullana - El Alamo	415,142	505,803	80,158	15.8	Kilometro	66	66
0400	0082097. Mantenimiento Rutinario Carretera Dv. Yanacocha - Hualgayoc	404,450	6,270	0	0.0	Kilometro	0	0
0401	0135166. Mantenimiento Rutinario Carretera Tacna - Palca	356,467	355,803	44,710	12.6	Kilometro	44	44
0402	0135167. Mantenimiento Rutinario Carretera Tacna - Ilo	539,236	605,956	97,787	16.1	Kilometro	139	144
0403	0159702. Mantenimiento Rutinario Carretera Rio Seco - El Ahorcado - Sayan, Region Lima	435,850	205,801	45,166	21.9	Kilometro	25	43
0404	0160582. Mantenimiento Rutinario Carretera Puno - Vilque - Mañazo - Huataquita Region Puno	370,797	645,102	126,063	19.5	Kilometro	56	56
0405	0161539. Mantenimiento Rutinario Carretera Huanuco - La Union - Huallanca - Dv. Antamina Region Huanuco	326,013	5,800	0	0.0	Kilometro	0	0
0406	0163275. Mantenimiento Rutinario Carretera Cajabamba - Huamachuco, Ruta Pe-3N Y Dv. Callacuyan - Dv. Otuzco, Ruta Pe-10A Region Cajamarca	376,437	693,671	99,227	14.3	Kilometro	112	121
0407	0165424. Mantenimiento Rutinario Carretera Dv La Tina - La Tina - Surpampa - Chirinos - Cachaquito Region Piura	287,031	105,801	0	0.0	Kilometro	14	0
0408	0165429. Mantenimiento Rutinario Carretera Huancayo Y Emp Pe-35 Jauja Tarma Region Junin	448,550	655,801	160,739	24.5	Kilometro	96	96
0409	0165435. Mantenimiento Rutinario Carretera Punta De Bombon - Ilo Y Emp Pe-15 - Ventillata - Dv Buenos Aires - Emp Pe-15 D Region Arequipa	481,725	401,901	196,678	48.9	Kilometro	108	108
0410	0167962. Mantenimiento Rutinario Carretera Pimentel - Emp Pe-1N/ Chiclayo - Chongoyape - Pte Cumbil - Emp Pe-3N (Cochabamba) - Chota Y Pte Cumbil - Sa	1,166,711	1,786,528	995,615	55.7	Kilometro	319	319
0411	0172019. Mantenimiento Rutinario Carretera Juliaca - Lampa Region Puno	442,874	6,270	0	0.0	Kilometro	32	0
0412	0179950. Mantenimiento Rutinario Tambogrande - Chulucanas - Morropon - Pacaipampa - Curilcas / El Cincuenta - Chulucanas / Dv. Puente Carrasquillo - M	316,923	505,804	70,824	14.0	Kilometro	79	103
0413	0181495. Mantenimiento Rutinario Huaura - Sayan Region Lima	363,190	225,801	21,290	9.4	Kilometro	45	48
0414	0182054. Mantenimiento Rutinario Av. Nestor Gambeta Region Callao	819,857	438,826	48,662	11.1	Kilometro	28	33
0415	0183066. Mantenimiento Rutinario Carretera Puno - Desaguadero, La Raya - Calapuya E Ilave - Checca Region Puno	520,615	1,360,803	435,957	32.0	Kilometro	292	292
0416	0187481. Mantenimiento Rutinario Carretera Dv. Sajinos - Paimas Region Piura	439,229	205,950	0	0.0	Kilometro	28	27
0417	0193859. Mantenimiento Rutinario Carretera Pte. Ralther - Paucartambo - Villa Rica - Puerto Bermudez / Pto. Paucartambo - Oxapampa Region Junin	500,000	800,001	214,620	26.8	Kilometro	190	190
0418	0194695. Mantenimiento Rutinario Carretera Emp. Pe-35 Izcuchaca - Huancavelica - Plazapata - Castro Virreyña - Tigrapo - Pampano Y Santa Ines - Pilpic	1,000,000	1,208,000	233,458	19.3	Kilometro	287	287
0419	0195850. Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional Pavimentada Carretera Conococha - Huaraz - Caraz - Molinopampa - Y Emp. Pe-3N Region Ancash	2,000,000	1,500,002	593,471	39.6	Kilometro	333	332
0588	0195849. Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional Pavimentada Carretera Emp. Pe-35 Comas - Satipo - Mazamari / Puerto Ocopa - Atalaya / Satipo - Maza	0	1,800,000	295,250	16.4	Kilometro	473	431
0589	0208766. Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional Pavimentada Carretera Guadalupe - Ica - Palpa - Atico Region Ica	0	1,500,001	231,865	15.5	Kilometro	380	400
0594	0195294. Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional Pavimentada - Carretera Dv. Quilca - Matarani (Km 00+000 - Km 89+147.62) Region Arequipa	0	400,000	108,696	27.2	Kilometro	89	89
0595	0209710. Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional Pavimentada Carretera Imata - Oscollo - Negromayo Region Arequipa	0	130,000	42,540	32.7	Kilometro	68	68
0596	0165434. Mantenimiento Rutinario Carretera Pisco Playa - Paracas Region Ica	0	100,001	52,916	52.9	Kilometro	12	26
0597	0208490. Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional Pavimentada De Carretera Pta. Pejerrey - San Clemente - Pte. Choclococha - Ayacucho Region Ica	0	1,500,001	201,370	13.4	Kilometro	365	365
0600	0046435. Mantenimiento De Puentes	0	200,001	0	0.0	Kilometro	0	0



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE DEL 2017

(En Soles)

OE1: Contar con infraestructura de transporte de calidad que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial, protección del medio ambiente y mejora del nivel de competitividad de la economía.

UNIDAD EJECUTORA / DEPENDENCIA / PROGRAMA PRESUPUESTAL				PRESUPUESTO				META FISICA		
sec. fun	PROG. PRESUPUESTAL	PRODUCTO / PROYECTO	FINALIDAD	PIA	PIM	DEV AL 30 JUN	% Av. AL 30 JUN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD PROG SEM	CANTIDAD AVANCE SEM
0612		0212284. Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional Pavimentada De La Via De Evitamiento De Chiclayo Ruta Nacional Pe-1N Km 778+500 Hasta Km 797+500 Re		0	200,002	81,975	41.0	Kilometro	20	20
0621		0207960. Mantenimiento Rutinario Carretera Chamaya - Jaen - San Ignacio - Puente La Balsa Region Cajamarca		0	800,000	216,855	27.1	Kilometro	176	176
0640		0198026. Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional Pavimentada De Carretera Miraflores - Santa Ana - La Obrilla Ruta Pe - 02D Region Piura		0	200,001	49,459	24.7	Kilometro	26	26
0645		0212607. Mantenimiento Rutinario Carretera Pavimentada: Dv. Tingo Maria - Aucayacu, Nuevo Progreso - Tocache - Juanjui - Picota - Tarapoto, Ruta Nacio		0	1,400,000	412,869	29.5	Kilometro	456	456
0665		0212893. Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional Pavimentada Sullana - Dv. Talara - Mancora - Aguas Verdes Y Limite Internacional Region Piura		0	1,200,002	0	0.0	Kilometro	0	0
0667		0212894. Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional Pavimentada Dv. Bayovar - Bappo - Secura - Piura Region Piura		0	700,005	37,004	5.3	Kilometro	157	157
0669		0212896. Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional Pavimentada Sullana - Macará Region Piura		0	470,003	0	0.0	Kilometro	0	0
0670		0212897. Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional Pavimentada Chota - Bambamarca - Hualgayoc - Dv. Yanacocha Region Cajamarca		0	500,003	192,946	38.6	Kilometro	110	110
0671		0212898. Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional Pavimentada Emp. Chicama - D. Sausal - Cruce Cascas - Cascas - Contumazá - Chilete Region Cajamarca		0	700,001	226,592	32.4	Kilometro	145	146
0673		0212901. Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional Pavimentada Sayán - Pte. Tingo - Churin Region Lima		0	452,001	161,340	35.7	Kilometro	95	95
0674		0212902. Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional Pavimentada Av. Elmer Faucett Y Av. Morales Durarez Y Av. Santa Rosa - Av. Canta Callao - Av. Chill		0	250,000	0	0.0	Kilometro	0	0
0675		0212903. Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional Pavimentada Cusco-Pisac, Urubamba-Chincheros-Cachimayo Y Huacarpay-Huambutio-Pisac-Ollantaytambo-Al		0	1,577,242	277,428	17.6	Kilometro	302	302
0676		0212904. Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional Pavimentada Urcos-La Raya Y Yauri-San Genaro-Sicuani, Combapata - Yanaoca - El Descanso Region Cusc		0	956,052	229,567	24.0	Kilometro	284	284
0690		0102204. Mantenimiento Rutinario Dv. Pasco - Chicrin - Huanuco - Tingo Maria - Dv. Tocache		0	1,200,946	51,444	4.3	Kilometro	249	249
0743		0207961. Mantenimiento Rutinario Carretera Atico - Dv. Quilca (Km 709+000 - Km 852+335) Region Arequipa		0	500,001	0	0.0	Kilometro	0	0
		5001436. MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA		25,965,018	12,421,181	2,943,029	23.7			
0420		0054680. Mantenimiento Rutinario Carretera Cascas - Contumaza - Chilete		843,916	19,280	0	0.0	Kilometro	0	0
0421		0054684. Mantenimiento Rutinario Carretera Acos - Huayllay Y Rmales Variante Pasamayo - Huaral		1,166,767	317,751	52,200	16.4	Kilometro	81	81
0422		0054685. Mantenimiento Rutinario Carretera Santa Maria - Santa Teresa - Central Hidroelectrica		887,147	339,626	112,370	33.1	Kilometro	33	33
0423		0054686. Mantenimiento Rutinario Carretera Emp. Pe 35 - Cotabambas - Chaihuahuacho		1,028,276	19,000	0	0.0	Kilometro	0	0
0424		0073752. Mantenimiento Rutinario Carretera Puerto Ocopa - Santa Cruz - C. N. Poyeni		1,551,915	419,156	0	0.0	Kilometro	0	0
0425		0117421. Mantenimiento Rutinario Carretera Oyotun - Bebederos - La Florida - Niepos		1,194,237	369,231	135,211	36.6	Kilometro	114	94
0426		0124171. Mantenimiento Rutinario Carretera Churin - Oyon - Yanahuanca - Ambo		1,567,342	667,779	310,153	46.4	Kilometro	180	180
0427		0132472. Mantenimiento Rutinario Carretera Pativilca - Cajatambo - Oyon		1,408,892	23,950	0	0.0	Kilometro	0	0
0428		0143803. Mantenimiento Rutinario Carretera Puente Corpac - Monzon - Carpa		1,550,917	19,200	0	0.0	Kilometro	0	0
0429		0161540. Mantenimiento Rutinario Carretera San Rafael - Alcas - Pozuzo Region Huanuco		1,355,917	502,613	56,483	11.2	Kilometro	132	132
0430		0161541. Mantenimiento Rutinario Carretera Selva Alegre - Aguas Calientes - Galilea Region San Martin		865,915	207,341	55,824	26.9	Kilometro	13	13
0431		0161850. Mantenimiento Rutinario Carretera Chiguata - Santa Lucia Region Arequipa		1,151,035	1,127,297	306,434	27.2	Kilometro	194	194
0432		0165431. Mantenimiento Rutinario Carretera Mala Calango La Capilla Buena Vista San Juan Tantarache Region Lima		1,522,705	617,964	59,000	9.5	Kilometro	112	167
0433		0165432. Mantenimiento Rutinario Carretera Paimas - Ayabaca - Espindola Region Piura		1,045,084	220,101	0	0.0	Kilometro	0	0
0434		0170793. Mantenimiento Rutinario Carretera Emp Pe-32 A (Cayara) - Accomarca Region Ayacucho		1,145,966	139,737	34,632	24.8	Kilometro	30	30
0435		0179836. Mantenimiento Rutinario Carretera Dv. Umbani - Abra Aricoma - Curupata - Umbani - Phara Region Puno		1,149,681	113,701	80,524	70.8	Kilometro	51	51
0436		0181735. Mantenimiento Rutinario Emp. Pe-SN (Corral Quemado) - Cumba - Dv. Yamon - Lonya Grande - Campo Redondo - Ocalli - Providencia - Cohechan - Lo		1,741,393	1,511,686	380,745	25.2	Kilometro	319	319
0437		0187482. Mantenimiento Rutinario Carretera Batanes - Morropon - Puente Gallega - Pacaipampa Emp Pe-3N Curilcas Region Piura		1,440,915	439,551	148,013	33.7	Kilometro	111	116
0438		0188243. Mantenimiento Rutinario Carretera Emp Pe - 12 - Pasacancha - Andaymayo-Paloseco - Pomabamba - Piscobamba - Ujumba - Uacma - San Luis - Huam		1,775,917	848,918	310,082	36.5	Kilometro	250	225
0439		0189907. Mantenimiento Rutinario Carretera San Juan San June - Omate - Puquina Region Tacna		1,571,081	721,051	314,388	43.6	Kilometro	118	118
0590		0207603. Mantenimiento Rutinario Red Vial Nac. No Pavimentada Carretera: Dv Bajo Kimiki-Boca Huatiziriqui-Capachari-Bajo Maritarini-Impitato Cascada-Ao		0	340,000	0	0.0	Kilometro	0	0
0591		0207386. Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional No Pavimentada - Carretera Emp. Pe-22B (San Ramon), Vitoc - Conac - Libertad Tinco - Monobamba - Uc		0	460,001	88,247	19.2	Kilometro	126	126
0592		0207602. Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional No Pavimentada - Carretera Emp Pe - 3N(La Cima) - Azulmita - Atocsayo - Conocancha - Dv Corpacancha -		0	270,007	0	0.0	Kilometro	0	0
0641		0198025. Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional No Pavimentada De Carretera La Obrilla - Emp. Pi 106 (Locuto) Region Piura		0	145,001	7,550	5.2	Kilometro	35	35

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE DEL 2017

(En Soles)

OE1: Contar con infraestructura de transporte de calidad que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial, protección del medio ambiente y mejora del nivel de competitividad de la economía.

UNIDAD EJECUTORA / DEPENDENCIA / PROGRAMA PRESUPUESTAL				PRESUPUESTO				META FISICA		
SEC. FUN.	PROG. PRESUPUESTAL			PIA	PIM	DEV. SAL 30 JUN.	% Av. AL 30 JUN.	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD PROG. SEM.	CANTIDAD AVANCE SEM.
	PRODUCTO / PROYECTO	ACT/OBRA/ACC. INV.	FINALIDAD							
0642	0208767. Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional No Pavimentada Carretera Emp Pe-3N (Chota) - Emp. Pe-3N (Cutervo) Region Lambayeque			0	150,000	0	0.0	Kilometro	0	0
0655	0191551. Mantenimiento Rutinario Carretera Dv. Pto Inca - Pto Inca (Pe-5Nh) Y Sam Juan Del Codo -Santa Rosa De Yanayacu (Pe-5Na) Region Huanuco			0	200,000	36,470	18.2	Kilometro	40	49
0662	0196889. Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional No Pavimentada Carretera Vizcachani - Puente Callalli - Region Arequipa			0	250,000	118,899	47.6	Kilometro	50	50
0677	0212905. Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional No Pavimentada Quillabamba-Palma Real-Kiteni-Kepashiato-Kimbiri (Puente San Francisco) Region Cusco			0	1,437,892	190,770	13.3	Kilometro	286	286
0681	0091072. Mantenimiento Rutinario - Emp. Pe-5N (La Calzada)- Soritor- Selva Alegre			0	50,000	50,000	100.0	Kilometro	27	27
0682	0191189. Mantenimiento Rutinario Carretera Emp Lo 103 (Iquitos) - Bellavista - Mazan Region San Martin			0	270,000	42,382	15.7	Kilometro	42	38
0692	0212906. Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional No Pavimentada Dv. Huanipaca-Huanipaca-Kinualla-Estación De Salida De Teleférico Region Cusco			0	203,347	52,653	25.9	Kilometro	53	53
	5001437. PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VIALES			9,277,655	114,114,393	15,713,019	13.8			
0440	0053271. Atención De Emergencia En El Departamento De Amazonas			399,667	161,474	78,890	48.9	Intervencion	0	0
0441	0053272. Atención De Emergencia En El Departamento De Ancash			487,117	360,021	242,412	67.3	Intervencion	0	0
0442	0053273. Atención De Emergencia En El Departamento De Arequipa			487,117	217,928	0	0.0	Intervencion	0	0
0443	0053274. Atención De Emergencia En El Departamento De Ayacucho			538,088	44,853	0	0.0	Intervencion	0	0
0444	0053275. Atención De Emergencia En El Departamento De Cajamarca			487,117	1,550,150	484,722	31.3	Intervencion	0	0
0445	0053276. Atención De Emergencia En El Departamento De Cusco			487,117	110,855	40,271	36.3	Intervencion	0	0
0446	0053277. Atención De Emergencia En El Departamento De Huancavelica			487,117	53,826	1,976	3.7	Intervencion	0	0
0447	0053278. Atención De Emergencia En El Departamento De Huanuco			515,117	48,276	0	0.0	Intervencion	0	0
0448	0053279. Atención De Emergencia En El Departamento De Junin			1,203,801	1,533,359	800,153	52.2	Intervencion	0	0
0449	0053280. Atención De Emergencia En El Departamento De La Libertad			517,436	8,800,172	8,106,700	92.1	Intervencion	0	0
0450	0053281. Atención De Emergencia En El Departamento De Lima			539,436	7,345,662	1,054,639	14.4	Intervencion	0	0
0451	0053282. Atención De Emergencia En El Departamento De Piura			517,436	1,095,497	81,953	7.5	Intervencion	0	0
0452	0053283. Atención De Emergencia En El Departamento De Puno			517,436	80,060	0	0.0	Intervencion	0	0
0453	0053284. Atención De Emergencia En El Departamento De San Martin			499,755	84,981	11,473	13.5	Intervencion	0	0
0454	0074510. Atención De Emergencia Vial En El Departamento De Pasco			517,436	83,028	0	0.0	Intervencion	0	0
0455	0074511. Atención De Emergencia Vial En El Departamento De Apurimac			520,736	87,288	0	0.0	Intervencion	0	0
0456	0101808. Atención De Emergencias En El Departamento De Tacna			555,726	203,567	38,591	19.0	Intervencion	0	0
0516	0090380. Instalacion De Puentes Modulares			0	63,063	63,061	100.0	Intervencion	1	1
0517	0090380. Instalacion De Puentes Modulares			0	47,030	44,459	94.5	Intervencion	1	1
0518	0090380. Instalacion De Puentes Modulares			0	3,848,014	0	0.0	Intervencion	7	7
0519	0090380. Instalacion De Puentes Modulares			0	270,000	0	0.0	Intervencion	0	0
0520	0090380. Instalacion De Puentes Modulares			0	5,557,184	951,799	17.1	Intervencion	2	2
0524	0090380. Instalacion De Puentes Modulares			0	437,039	0	0.0	Intervencion	0	0
0525	0090380. Instalacion De Puentes Modulares			0	6,227,304	544,082	8.7	Intervencion	2	2
0526	0090380. Instalacion De Puentes Modulares			0	16,608,106	145,098	0.9	Intervencion	2	2
0527	0090380. Instalacion De Puentes Modulares			0	12,577,063	0	0.0	Intervencion	0	0
0528	0090380. Instalacion De Puentes Modulares			0	1,255,597	242,609	19.3	Intervencion	1	1
0529	0090380. Instalacion De Puentes Modulares			0	41,550,583	49,384	0.1	Intervencion	1	1
0530	0090380. Instalacion De Puentes Modulares			0	1,695,596	1,261,981	74.4	Intervencion	3	3
0577	0053289. Atención Emergencia En Sector Yanango, Carretera Las Vegas - Tarma La Merced			0	400,003	96,070	24.0	Intervencion	0	0
0664	0213251. Atención De Emergencia En El Departamento De Ica			0	476,933	135,853	28.5	Intervencion	0	0
0700	0090380. Instalacion De Puentes Modulares			0	29,131	26,093	89.6	Intervencion	1	1
0750	0082700. Adquisicion De Estructuras De Puentes Modulares			0	1,210,750	1,210,750	100.0	Intervencion	0	0
	5001439. CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED CONCESIONADA			551,081,228	556,808,427	186,142,966	33.4			
0457	0053654. Mantenimiento De Emergencia - Empalme 1B - Buenos Aires - Canchaque Del Programa Costa - Sierra			1,011,000	511,000	0	0.0	Kilometro	0	0
0458	0053655. Mantenimiento De Emergencia - Irsa Sur Tramo 1			1,685,000	18,196,118	0	0.0	Kilometro	0	0
0459	0053656. Mantenimiento De Emergencia - Irsa Sur Tramo 2			6,227,000	7,209,078	4,236,964	58.8	Kilometro	1	1
0460	0053657. Mantenimiento De Emergencia - Irsa Sur Tramo 3			1,000,000	6,643,869	4,560,006	68.6	Kilometro	1	1
0461	0053658. Mantenimiento De Emergencia - Irsa Sur Tramo 4			3,000,000	16,599,230	16,185,335	97.5	Kilometro	1	0
0462	0053659. Mantenimiento De Emergencia - Irsa Sur Tramo 5			1,685,000	421,250	0	0.0	Kilometro	0	0
0463	0053660. Mantenimiento De Emergencia - Nuevo Mocupe - Cayalti - Oyotun Del Programa Costa - Sierra			1,011,000	3,000,000	0	0.0	Kilometro	0	0
0464	0053661. Mantenimiento De Emergencia - Ovalo Chancay-Dv. Variante Pasamayo - Huaral - Acos Del Programa Costa - Sierra			1,011,000	0	0	0.0	Kilometro	0	0
0465	0053824. Pamo Buenos Aires Canchaque			8,580,559	5,826,610	2,868,102	49.2	Kilometro	78	78

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
[Firma]
MERCEDES ALPACCA CORDERO
FEDATARIO TITULAR
R.M. N° 749-2013-MTC/01
Reg. N° 493 38-08-12



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE DEL 2017

(En Soles)

OE1: Contar con infraestructura de transporte de calidad que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial, protección del medio ambiente y mejora del nivel de competitividad de la economía.

UNIDAD EJECUTORA / DEPENDENCIA / PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO / PROYECTO	FINALIDAD	PRESUPUESTO				META FISICA		
			PIA	PIM	DEV. AL 30 JUN	% Av. AL 30 JUN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD PROG. SEM.	CANTIDAD AVANCE SEM.
0466	0053825. Pamo Iirsa Norte		105,129,188	50,848,792	26,432,707	52.0	Kilometro	955	955
0467	0053826. Pamo Iirsa Sur Tramo 1		48,936,828	47,357,243	24,429,477	51.6	Kilometro	758	758
0468	0053827. Pamo Iirsa Sur Tramo 2		38,754,832	29,827,473	14,973,215	50.2	Kilometro	300	300
0469	0053828. Pamo Iirsa Sur Tramo 3		46,847,103	42,867,508	21,367,901	49.8	Kilometro	403	403
0470	0053829. Pamo Iirsa Sur Tramo 4		45,488,287	40,694,889	19,802,074	48.7	Kilometro	306	306
0471	0053830. Pamo Iirsa Sur Tramo 5		8,679,646	2,169,912	0	0.0	Kilometro	855	855
0472	0053831. Pamo Nuevo Mocupe - Cayalti - Oyotun		9,535,159	13,926,901	11,543,111	82.9	Kilometro	47	47
0473	0053832. Pamo Ovalo Chancay - Huaral - Acos		13,386,012	3,502,201	0	0.0	Kilometro	77	77
0474	0101901. Mantenimiento De Emergencia - Iirsa Norte		3,370,000	851,067	541,466	63.6	Kilometro	1	1
0475	0141811. Pamo Longitudinal De La Sierra - Tramo 2		141,243,614	109,478,829	37,733,612	34.5	Kilometro	875	875
0476	0141812. Pamo Longitudinal De La Sierra - Tramo 4		43,224,303	43,224,303	0	0.0	Kilometro	0	0
0477	0141812. Pamo Longitudinal De La Sierra - Tramo 4		21,275,697	21,275,697	0	0.0	Kilometro	0	0
0567	0211447. Mantenimiento De Emergencia - Red Vial 04 Pativilca - Santa - Trujillo Y Salaverry - Empalme R01N Region Lima		0	4,001,734	0	0.0	Kilometro	0	0
0604	0211790. Informe Tecnico De Mantenimiento Nuevo Mocupe - Cayalti - Oyotun Region Lambayeque		0	13,490,767	0	0.0	Kilometro	0	0
0605	0211791. Informe Tecnico De Mantenimiento Ovalo Chancay- Dv. Variante Pasamayo - Huaral - Acos Del Programa Costa - Sierra, Region Lima		0	21,000,000	0	0.0	Kilometro	0	0
0721	0215783. Mantenimiento De Emergencia - Red Vial 06 Puente Pucusana - Cerro Azul - Ica Tramo 05, Multiprovincial, Ica		0	50,883,956	1,468,999	2.9	Kilometro	1	1
0735	0209913. Mantenimiento De Emergencia - Longitudinal De La Sierra Tramo 2 Region Cajamarca		0	3,000,000	0	0.0	Kilometro	0	0
5003240. FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES DE PEAJES			22,858,222	23,339,302	6,372,251	27.3			
0478	0054005. Unidad De Peaje Aguas Calientes		815,761	860,359	211,716	24.6	V. Controlado	95,866	114,049
0479	0054006. Unidad De Peaje Ambo		829,729	816,961	314,918	38.5	V. Controlado	205,981	247,595
0480	0054007. Unidad De Peaje Atico		775,468	877,376	274,288	31.3	V. Controlado	143,740	170,866
0481	0054008. Unidad De Peaje Ayaviri		710,861	799,893	270,723	33.8	V. Controlado	134,624	159,956
0482	0054010. Unidad De Peaje Challhuapuquio		734,224	796,261	243,905	30.6	V. Controlado	169,085	205,496
0483	0054011. Unidad De Peaje Chullqui		439,749	207,326	45,943	22.2	V. Controlado	0	0
0484	0054013. Unidad De Peaje Cuculi		936,314	996,935	348,306	34.9	V. Controlado	65,533	86,371
0485	0054014. Unidad De Peaje De Cancas		1,274,054	1,248,264	314,416	25.2	V. Controlado	90,808	111,784
0486	0054015. Unidad De Peaje De Catac		850,927	834,382	277,772	33.3	V. Controlado	44,600	64,525
0487	0054016. Unidad De Peaje Dv. Talara		1,553,824	1,440,473	244,672	17.0	V. Controlado	108,939	108,939
0488	0054019. Unidad De Peaje Ilave		819,505	883,907	317,252	35.9	V. Controlado	141,601	169,006
0489	0054021. Unidad De Peaje Lunahuana		978,264	1,273,146	183,941	14.4	V. Controlado	113,885	136,610
0490	0054024. Unidad De Peaje Nazca		1,498,545	1,482,872	414,647	28.0	V. Controlado	289,163	346,273
0491	0054025. Unidad De Peaje Pacra		669,690	792,461	258,206	32.6	V. Controlado	53,985	71,032
0492	0054026. Unidad De Peaje Pozo Redondo		620,911	860,204	249,332	29.0	V. Controlado	97,436	114,228
0493	0054027. Unidad De Peaje Punta Perdida		744,670	791,570	298,580	37.7	V. Controlado	20,216	23,788
0494	0054028. Unidad De Peaje Rumichaca		616,597	829,392	285,099	34.4	V. Controlado	46,751	59,149
0495	0054029. Unidad De Peaje Saylla		722,390	771,102	218,148	28.3	V. Controlado	186,819	224,583
0496	0054030. Unidad De Peaje Sicuyani		691,391	728,492	251,666	34.5	V. Controlado	26,063	30,706
0497	0054031. Unidad De Peaje Socos		705,985	855,894	266,208	31.1	V. Controlado	72,185	92,265
0498	0054032. Unidad De Peaje Tambogrande		1,012,336	1,156,806	335,861	29.0	V. Controlado	73,858	101,485
0499	0054034. Unidad De Peaje Tunan		932,489	797,927	256,575	32.2	V. Controlado	59,017	85,069
0500	0054035. Unidad De Peaje Yauca		661,657	763,815	255,485	33.4	V. Controlado	154,251	183,948
0501	0105639. Unidad De Peaje Aguaytia		438,950	334,341	19,563	5.9	V. Controlado	0	0
0502	0143997. Unidad De Peaje Chacapampa		2,174,628	1,995,933	215,031	10.8	V. Controlado	166,278	195,024
0503	0193679. Unidad De Peaje Shapaja		649,303	23,210	0	0.0	V. Controlado	0	0
0720	0001386. Saneamiento Fisico Legal		0	120,000	0	0.0	V. Controlado	0	0
010. MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO			426,236,034	318,505,390	50,120,888	15.7			
0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE									
PROYECTO									
2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION									
ACCION DE INVERSION									
6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS									
0114	0002100. Supervision Y Control De Estudios		0	4,073,961	339,650	8.3	Supervision	0	0
0115	0001426. Supervision Y Control		0	3,527,271	328,325	9.3	Supervision	0	0
0116	0001426. Supervision Y Control		0	10,651	0	0.0	Supervision	0	0
0117	0001426. Supervision Y Control		0	168,959	0	0.0	Supervision	0	0
	0001426. Supervision Y Control		0	156,270	7,346	4.7	Supervision	0	0

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
MERCEDES ALPACCA CORDERO
FEDATARIO TITULAR
R.M. N° 749-2013-MTC/01
Reg. N° 492 25-08-17



OE1

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE DEL 2017

(En Soles)

OE1: Contar con infraestructura de transporte de calidad que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial, protección del medio ambiente y mejora del nivel de competitividad de la economía.

UNIDAD EJECUTORA/DEPENDENCIA/PROGRAMA/PRESUPUESTAL				PRESUPUESTO				META FISICA		
Sec. fun.	PROG. PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	FINALIDAD	PIA	PIM	DEV. AL 30 JUN.	% Av. AL 30 JUN.	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD PROG. SEM.	CANTIDAD AVANCE SEM.
0118		0001426. Supervision Y Control		0	150,671	0	0.0	Supervision	0	0
0119		0001426. Supervision Y Control		0	16,532	0	0.0	Supervision	0	0
0120		0001426. Supervision Y Control		0	4,735	0	0.0	Supervision	0	0
0121		0001426. Supervision Y Control		0	23,777	3,980	16.7	Supervision	0	0
0122		0001426. Supervision Y Control		0	2,413	0	0.0	Supervision	0	0
0123		0001426. Supervision Y Control		0	4,371	0	0.0	Supervision	0	0
0124		0001426. Supervision Y Control		0	8,311	0	0.0	Supervision	0	0
		6000013. ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD		0	963,334	0	0.0			
0111		0000705. Elaboracion De Estudio De Factibilidad		0	102,207	0	0.0	Estudio	0	0
0112		0000705. Elaboracion De Estudio De Factibilidad		0	201,705	0	0.0	Estudio	0	0
0113		0000705. Elaboracion De Estudio De Factibilidad		0	316,509	0	0.0	Estudio	0	0
0204		0000705. Elaboracion De Estudio De Factibilidad		0	342,913	0	0.0	Estudio	0	0
		6000014. SEGURO DE OBRAS		0	0	0	0.0			
0108		0011327. Elaboracion De Perfiles		0	0	0	0.0	Estudio	0	0
		6000046. ESTUDIOS DE PERFILES		226,289,077	16,162,749	721,896	4.5			
0001		0005960. Estudios Y Proyectos		15,000,000	0	0	0.0	Estudio	0	0
0002		0202512. Mejoramiento Abra Chimboyo - Phinaya - Pirhua Irhua - Sucu Pallca - Santa Barbara - Emp. Pe-3S (Sicuani); Emp. Pe-30C (Marcapata) - Emp. Cu-1		488,918	0	0	0.0	Estudio	0	0
0003		0204128. Mejoramiento Emp. Pe-28B(Pisac) - Chahuaytiri - Colquepata - Emp. Cu-113 (Paucartambo) Paucartambo - Challabamba - Abra Acjanacu - Pillahuata		366,823	0	0	0.0	Estudio	0	0
0004		0215424. Rehabilitación Y Mejoramiento Del Camino Vecinal Nueva Aspuzana - Unión - Alto Unión - Pavayacu - San José De Pucate - Primavera - San Martin		46,041,242	12,570,524	0	0.0	Estudio	0	0
0005		0011327. Elaboracion De Perfiles		162,284,194	187,458	0	0.0	Estudio	0	0
0006		0200550. Construcción Del Puente Challa Challa Y Puente Cahuapirhua II		420,665	182,737	0	0.0	Estudio	0	0
0007		0200552. Construcción Del Puente Collpa		234,914	195,000	120,000	61.5	Estudio	0	0
0008		0215423. Rehabilitación Y Mejoramiento Del Camino Vecinal Emp. Pe-12A - Paraiso - Tres De Mayo - Canaan - Buenos Aires - Naranjal - Santa Rosa De Alto		349,752	0	0	0.0	Estudio	0	0
0009		0200559. Construcción Del Puente Sherjali		282,245	0	0	0.0	Estudio	0	0
0010		0200560. Construcción Del Puente Shintuya		305,255	0	0	0.0	Estudio	0	0
0011		0200565. Construcción Del Puente Yunguyo		333,185	0	0	0.0	Estudio	0	0
0012		0204849. Rehabilitación: Emp. Pe - 3N (Chota) - La Palma - Conga El Verde - Chalamarca - Chontabamba - Paccha		181,884	392,854	0	0.0	Estudio	0	0
0057		0011327. Elaboracion De Perfiles		0	531,372	42,400	8.0	Estudio	0	0
0098		0011327. Elaboracion De Perfiles		0	316,683	237,512	75.0	Estudio	1	1
0099		0011327. Elaboracion De Perfiles		0	376,132	55,291	14.7	Estudio	0	0
0100		0011327. Elaboracion De Perfiles		0	295,628	149,013	50.4	Estudio	0	0
0101		0011327. Elaboracion De Perfiles		0	294,200	117,680	40.0	Estudio	0	0
0102		0011327. Elaboracion De Perfiles		0	91,368	0	0.0	Estudio	0	0
0103		0011327. Elaboracion De Perfiles		0	85,758	0	0.0	Estudio	0	0
0104		0011327. Elaboracion De Perfiles		0	85,758	0	0.0	Estudio	0	0
0105		0011327. Elaboracion De Perfiles		0	85,758	0	0.0	Estudio	0	0
0106		0011327. Elaboracion De Perfiles		0	85,758	0	0.0	Estudio	0	0
0107		0011327. Elaboracion De Perfiles		0	85,758	0	0.0	Estudio	0	0
0109		0011327. Elaboracion De Perfiles		0	167,406	0	0.0	Estudio	0	0
0110		0011327. Elaboracion De Perfiles		0	132,597	0	0.0	Estudio	0	0
		2018301. CONSTRUCCION CARRETERA CABALLO COCHA - PALO SECO - BUEN SUCESO		1,711,478	1,711,478	765,137	44.7			
		ACCION DE INVERSION								
0013		6000001. Exp. Tecnico		1,711,478	1,711,478	765,137	44.7	Estudio	0	0
		0000711. Elaboracion De Estudios Definitivos		1,711,478	1,711,478	765,137	44.7	Estudio	0	0
		2029346. CONSTRUCCION DEL PUENTE RIO CARBON		0	169,310	0	0.0			
		ACCION DE INVERSION								
0164		6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS		0	169,310	0	0.0	Accion	0	0
		0006448. Liquidacion De Obras		0	169,310	0	0.0	Accion	0	0
		2058230. MEJORAMIENTO CARRETERA PUEBLO NUEVO - PUNTO CUATRO, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - FERREÑAFE - LAMBAYEQUE		292,636	11,734,880	11,229,565	95.7			
		OBRA								
0014		4000081. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL		292,636	10,713,112	10,315,225	96.3	Kilometro	10	10
		0033788. Mejoramiento De Carretera Departamental		292,636	10,713,112	10,315,225	96.3	Kilometro	10	10

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
MERCEDES ALPACA CORDERO
FEDATARIO TITULAR
R.M. N° 749-2013-MTC/01
Reg. N°: 492



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE DEL 2017

(En Soles)

OE1: Contar con infraestructura de transporte de calidad que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial, protección del medio ambiente y mejora del nivel de competitividad de la economía.

UNIDAD EJECUTORA / DEPENDENCIA / PROGRAMA / PRESUPUESTAL					PRESUPUESTO				META FISICA		
sec. fun.	PROG. PRESUPUESTAL				PIA	PIM	DEV. AL 30 JUN.	% AV. AL 30 JUN.	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD PROG. SEM.	CANTIDAD AVANCE SEM.
	PRODUCTO / PROYECTO	ACT/OBRA/ACC.INV.	FINALIDAD								
	ACCION DE INVERSION										
	6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS				0	1,021,768	914,341	89.5			
0058	0001433. Supervision Y Control De Obras				0	1,021,768	914,341	89.5	Supervision	1	1
	2058517. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SANTIAGO DE CHUCO - EL ZURO - CALIPUY				0	28,003	20,915	74.7			
	ACCION DE INVERSION										
	6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS				0	28,003	20,915	74.7			
0263	0006448. Liquidacion De Obras				0	28,003	20,915	74.7	Accion	1	1
	2060851. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMPALME CARRETERA - PASTO GRANDE - TITIRE				0	32,448	31,218	96.2			
	ACCION DE INVERSION										
	6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS				0	32,448	31,218	96.2			
0202	0006448. Liquidacion De Obras				0	32,448	31,218	96.2	Accion	1	1
	2060863. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PAMPLONA-GORGOR-PACOMAYO				0	13,447	0	0.0			
	ACCION DE INVERSION										
	6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS				0	13,447	0	0.0			
0264	0006448. Liquidacion De Obras				0	13,447	0	0.0	Accion	0	0
	2061113. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CRUCE - AJAJERO - SANTA CLARA - PACHAVILCA				0	13,980	9,716	69.5			
	ACCION DE INVERSION										
	6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS				0	13,980	9,716	69.5			
0266	0006448. Liquidacion De Obras				0	13,980	9,716	69.5	Accion	1	1
	2061126. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. 104 - NAUNAN - CHAGARGOTO - TOMAYRICA				0	173,402	173,401	100.0			
	ACCION DE INVERSION										
	6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS				0	173,402	173,401	100.0			
0265	0006448. Liquidacion De Obras				0	173,402	173,401	100.0	Accion	1	1
	2066269. CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE TANANA DEL DISTRITO DE POMATA, PROVINCIA DE CHUCUITO, PROVINCIA DE YUNGUYO - PUNO				4,042,537	6,345,089	1,260,260	19.9			
	OBRA										
	4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES				3,675,034	5,841,088	1,260,260	21.6			
0015	0004550. Construcción De Puente Carrozable				3,675,034	5,841,088	1,260,260	21.6	Metro	0	0
	ACCION DE INVERSION										
	6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS				367,503	504,001	0	0.0			
0016	0001433. Supervision Y Control De Obras				367,503	504,001	0	0.0	Supervision	0	0
	2077889. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL CASA BLANCA - NANCHOC				0	5,881	5,881	100.0			
	ACCION DE INVERSION										
	6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS				0	5,881	5,881	100.0			
0206	0006448. Liquidacion De Obras				0	5,881	5,881	100.0	Accion	1	1
	2087962. MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL PUENTE MACAMANGO, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA COI				0	308,966	0	0.0			
	ACCION DE INVERSION										
	6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS				0	308,966	0	0.0			
0272	0006448. Liquidacion De Obras				0	308,966	0	0.0	Accion	0	0
	2105948. CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y ACCESOS EN EL RIO TINCOPALCA, DISTRITO DE ICHUÑA - GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA				0	0	0	0.0			
	OBRA										
	4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES				0	0	0	0.0			
0201	0004980. Puentes Construidos				0	0	0	0.0	Metro	0	0
	2112512. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PACCHA-MALPASO-MARCAPOMACOCHA				0	4,269,639	0	0.0			
	OBRA										
	4000088. REHABILITACION DE CAMINO VECINAL				0	3,881,490	0	0.0			
0283	0004436. Caminos Vecinales Rehabilitados				0	3,881,490	0	0.0	Kilometro	0	0
	ACCION DE INVERSION										
	6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS				0	388,149	0	0.0			
0284	0001433. Supervision Y Control De Obras				0	388,149	0	0.0	Supervision	0	0
	2112574. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL BARRIO NUEVO-CERRO BLANCO				0	58,757	37,701	64.2			
	ACCION DE INVERSION										
	6000001. Exp. Tecnico				0	58,757	37,701	64.2			
0066	0000711. Elaboracion De Estudios Definitivos				0	58,757	37,701	64.2	Estudio	1	1
	2112796. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL NIQUISQA - PORTA CRUZ - TAILU				0	4,159	4,157	100.0			
	ACCION DE INVERSION										
	6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS				0	4,159	4,157	100.0			

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

ALFONSO ALPACCA CORDERO

FEDATARIO TITULAR

R.M. N° 749-2013-MTC/01

492 28-08-17

UNIDAD PRESUPUESTAL

00000000

00000000

00000000

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
MERCEDES ALPACCA CORDERO
FEDATARIO TITULAR
R.M. N° 749-2013-MTC/01
492 28-08-12
CCPP-MTC

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE DEL 2017

(En Soles)

OE1: Contar con infraestructura de transporte de calidad que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial, protección del medio ambiente y mejora del nivel de competitividad de la economía.

sec. fun.	UNIDAD EJECUTORA / DEPENDENCIA / PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO / PROYECTO	ACT/OBRA/ACC.INV.	FINALIDAD	PRESUPUESTO				META FISICA		
					PIA	PIM	DEV AL 30 JUN	% Av AL 30 JUN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD PROG SEM.	CANTIDAD AVANCE SEM.
0267		0006448. Liquidacion De Obras			0	4,159	4,157	100.0	Accion	1	1
		2114005. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. PE 1 SC-CENTRO POBLADO 29 DE ENERO			0	19,182	0	0.0			
		ACCION DE INVERSION									
		6000001. Exp. Tecnico			0	19,182	0	0.0			
0167		0000711. Elaboracion De Estudios Definitivos			0	19,182	0	0.0	Estudio	0	0
		2114011. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL LM-568 EMP. LM 108-MAYOBAMBA			0	150,254	0	0.0			
		ACCION DE INVERSION									
		6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS			0	150,254	0	0.0			
0168		0006448. Liquidacion De Obras			0	150,254	0	0.0	Accion	0	0
		2114026. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL LA LAGUNA-ALCANFOR-PANDACHI-HUALTE-CAUCE NAMPASHGA-CAÑARIS-SEG SEG			0	30,440	6,748	22.2			
		ACCION DE INVERSION									
		6000001. Exp. Tecnico			0	30,440	6,748	22.2			
0067		0000711. Elaboracion De Estudios Definitivos			0	30,440	6,748	22.2	Estudio	0	0
		2115700. CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE CHUCHURRAS			0	6,979	0	0.0			
		ACCION DE INVERSION									
		6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS			0	6,979	0	0.0			
0068		0006448. Liquidacion De Obras			0	6,979	0	0.0	Accion	0	0
		2139352. CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO PERENE C.N. DE CAPACHARI DISTRITO DE PICHANAKI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUN			0	10,432,019	731,965	7.0			
		OBRA									
		4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES			0	9,458,081	490,622	5.2			
0063		0004550. Construcion De Puente Carrozable			0	9,458,081	490,622	5.2	Metro	6	6
		ACCION DE INVERSION									
		6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS			0	973,938	241,343	24.8			
0064		0001433. Supervision Y Control De Obras			0	973,938	241,343	24.8	Supervision	0	0
		2145608. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CARAL - CENTRO POBLADO LAS MINAS			0	3,381	0	0.0			
		ACCION DE INVERSION									
		6000001. Exp. Tecnico			0	3,381	0	0.0			
0065		0000711. Elaboracion De Estudios Definitivos			0	3,381	0	0.0	Estudio	0	0
		2149786. CONSTRUCCION DEL PUENTE CIRUELO Y ACCESOS			0	129,833	0	0.0			
		ACCION DE INVERSION									
		6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS			0	129,833	0	0.0			
0095		0006448. Liquidacion De Obras			0	129,833	0	0.0	Accion	0	0
		2151822. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CAPIZA - UÑON, DISTRITO DE UÑON - CASTILLA - AREQUIPA			3,006,979	3,877,813	0	0.0			
		OBRA									
		4000070. CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL			2,733,618	3,490,031	0	0.0			
0017		0044435. Caminos Vecinales Construidos			2,733,618	3,490,031	0	0.0	Kilometro	0	0
		ACCION DE INVERSION									
		6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS			273,361	387,782	0	0.0			
0018		0001433. Supervision Y Control De Obras			273,361	387,782	0	0.0	Supervision	0	0
		2154492. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL COMPAÑIA BAJA - MEJORADA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO			0	1,045,183	654,401	62.6			
		OBRA									
		4000088. REHABILITACION DE CAMINO VECINAL			0	866,098	556,751	64.3			
0091		0044436. Caminos Vecinales Rehabilitados			0	866,098	556,751	64.3	Kilometro	4	4
		ACCION DE INVERSION									
		6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS			0	179,085	97,650	54.5			
0092		0001433. Supervision Y Control De Obras			0	179,085	97,650	54.5	Supervision	1	1
		2155710. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. R2A - SALITRAL - BIGOTE - TUNAL - LA QUINUA - SAPALACHE - HUANCABAMBA			0	361,507	0	0.0			
		ACCION DE INVERSION									
		6000001. Exp. Tecnico			0	361,507	0	0.0			
0069		0000711. Elaboracion De Estudios Definitivos			0	361,507	0	0.0	Estudio	0	0
		2155857. CONSTRUCCION DEL PUENTE SALVACION Y ACCESOS EN EL DISTRITO MANU, PROVINCIA MANU, REGION MADRE DE DIOS			0	2,610,759	48,786	1.9			
		OBRA									
		4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES			0	2,216,019	0	0.0			
0273		0044980. Puentes Construidos			0	2,216,019	0	0.0	Metro	0	0
		ACCION DE INVERSION									
		6000001. Exp. Tecnico			0	48,990	48,786	99.6			

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
[Firma]
MERCEDES ALPACCA CORDERO
FEDATARIO TITULAR
R.M. N° 749-2013-MTC/01
N° 1192 28-08-17



OE1

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE DEL 2017

(En Soles)

OE1: Contar con infraestructura de transporte de calidad que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial, protección del medio ambiente y mejora del nivel de competitividad de la economía.

sec. fun	UNIDAD EJECUTORA / DEPENDENCIA / PROGRAMA PRESUPUESTAL	PROG. PRESUPUESTAL	PRODUCTO / PROYECTO	ACT/OBRA/ACC.INV.	FINALIDAD	PRESUPUESTO				META FISICA		
						PIA	PIM	DEV AL 30 JUN	% Av. AL 30 JUN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD PROG. SEM.	CANTIDAD AVANCE SEM.
0070			0000711. Elaboracion De Estudios Definitivos			0	48,990	48,786	99.6	Estudio	1	1
			6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS			0	221,602	0	0.0			
0274			0001433. Supervision Y Control De Obras			0	221,602	0	0.0	Supervision	0	0
			6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS			0	124,148	0	0.0			
0275			0001386. Saneamiento Fisico Legal			0	124,148	0	0.0	Accion	0	0
			<u>2159020. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CALLEJON LA BODEGUILLA, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA</u>			0	0	0	0.0			
			OBRA									
			4000079. MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL			0	0	0	0.0			
0173			0029019. Mejoramiento De Camino Vecinal			0	0	0	0.0	Kilometro	0	0
			<u>2164899. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PI 523 DESDE EMPALME CON PI 521 LEONES-PILARES-PITAYO-EL SALTO</u>			0	8,464,067	0	0.0			
			OBRA									
			4000088. REHABILITACION DE CAMINO VECINAL			0	7,694,606	0	0.0			
0071			0044436. Caminos Vecinales Rehabilitados			0	7,694,606	0	0.0	Kilometro	0	0
			ACCION DE INVERSION									
			6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS			0	769,461	0	0.0			
0072			0001433. Supervision Y Control De Obras			0	769,461	0	0.0	Supervision	0	0
			<u>2175072. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SHUPLUY - PRIMORPAMPA - BELLAVISTA - ANTA - SAN ISIDRO - KOCHAYOC - CHACLAHUAIN - ORATORIO - P</u>			0	131,653	0	0.0			
			ACCION DE INVERSION									
			6000001. Exp. Tecnico			0	131,653	0	0.0			
0073			0000711. Elaboracion De Estudios Definitivos			0	131,653	0	0.0	Estudio	0	0
			<u>2175705. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CULLHUAS CHUAMBA DISTRITO DE CULLHUAS, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN</u>			0	1,095,839	0	0.0			
			OBRA									
			4000079. MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL			0	768,316	0	0.0			
0253			0029019. Mejoramiento De Camino Vecinal			0	768,316	0	0.0	Kilometro	0	0
			ACCION DE INVERSION									
			6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS			0	83,236	0	0.0			
0254			0001433. Supervision Y Control De Obras			0	83,236	0	0.0	Supervision	0	0
			6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS			0	244,287	0	0.0			
0255			0001386. Saneamiento Fisico Legal			0	244,287	0	0.0	Accion	0	0
			<u>2175725. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL INTEGRADOR DESDE EL TALLAN, SINCHAO CHICO HASTA LA RUTA PANAMERICANA 1N QUE ARTICULA N</u>			235,433	340,549	0	0.0			
			ACCION DE INVERSION									
			6000001. Exp. Tecnico			235,433	340,549	0	0.0			
0019			0000711. Elaboracion De Estudios Definitivos			235,433	340,549	0	0.0	Estudio	0	0
			<u>2176555. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE CANUA - LLINQUI, DISTRITO DE TORAYA, PROVINCIA DE AYMARAE - APURIMAC</u>			0	3,601,111	0	0.0			
			OBRA									
			4000088. REHABILITACION DE CAMINO VECINAL			0	3,273,737	0	0.0			
0074			0044436. Caminos Vecinales Rehabilitados			0	3,273,737	0	0.0	Kilometro	0	0
			ACCION DE INVERSION									
			6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS			0	327,374	0	0.0			
0075			0001433. Supervision Y Control De Obras			0	327,374	0	0.0	Supervision	0	0
			<u>2178081. CREACION DE LA CARRETERA VECINAL ENTRE EL ANEXO DE POCOHUAYO Y LA IRRIGACION LAS MERCEDES, DISTRITO DE PUQUINA - GENERAL SA</u>			0	0	0	0.0			
			OBRA									
			4000070. CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL			0	0	0	0.0			
0174			0044435. Caminos Vecinales Construidos			0	0	0	0.0	Kilometro	0	0
			<u>2190271. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA VECINAL EMP. AR-105 (VISCA CHICO) - DV. ATUSIRE - DV. CHAUCALLA - YANQUE, TRAMO DV. CHAUCALLA - Y</u>			0	172,513	22,598	13.1			
			ACCION DE INVERSION									
			6000001. Exp. Tecnico			0	172,513	22,598	13.1			
0076			0000711. Elaboracion De Estudios Definitivos			0	172,513	22,598	13.1	Estudio	0	0
			<u>2190450. MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL PACOBAMBA-HUIRONAY-CCERABAMBA-ABRA CUSQUEÑA, DISTRITO DE PACOBAMBA - ANDAHUAYLAS -</u>			0	5,322,984	0	0.0			
			OBRA									
			4000079. MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL			0	4,645,999	0	0.0			
0246			0029019. Mejoramiento De Camino Vecinal			0	4,645,999	0	0.0	Kilometro	0	0
			ACCION DE INVERSION									
			6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS			0	588,495	0	0.0			
0247			0001433. Supervision Y Control De Obras			0	588,495	0	0.0	Supervision	0	0
			6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS			0	88,490	0	0.0			

COPIA FIEL DEL ORDEN DE
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
MERCEDES ALPACA CORDERO
FEDATARIO TITULAR
R.M. N° 749-2013-MTC/01
Reg. N° 492



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE DEL 2017

(En Soles)

OE1: Contar con infraestructura de transporte de calidad que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial, protección del medio ambiente y mejora del nivel de competitividad de la economía.

UNIDAD EJECUTORA/DEPENDENCIA/PROGRAMA PRESUPUESTAL				PRESUPUESTO				META FISICA			
sec. fun	PROG. PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACT/OBRA/ACC. INV.	FINALIDAD	PIA	PIM	DEV. AL 30 JUN.	% Av. AL 30 JUN.	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD PROG. SEM.	CANTIDAD AVANCE SEM.
0248		0001386. Saneamiento Físico Legal			0	88,490	0	0.0	Accion	0	0
		2190451. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL PUENTE LARAMATE - ANTAPARCO - MAICENA - PAMPAHUASI - PUENTE ROMERO, DISTRITO DE SAI			0	102,940	0	0.0			
		ACCION DE INVERSION									
		6000001. Exp. Tecnico			0	102,940	0	0.0			
0207		0000711. Elaboracion De Estudios Definitivos			0	102,940	0	0.0	Estudio	0	0
		2192173. CONSTRUCCION DEL PUENTE ÑAÑA Y ACCESOS			0	8,487,774	2,007,855	23.7			
		OBRA									
		4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES			0	7,557,492	1,273,656	16.9			
0077		0044980. Puentes Construidos			0	7,557,492	1,273,656	16.9	Metro	9	9
		ACCION DE INVERSION									
		6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS			0	630,282	460,096	73.0			
0078		0001433. Supervision Y Control De Obras			0	630,282	460,096	73.0	Supervision	1	1
		6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS			0	300,000	274,104	91.4			
0079		0001386. Saneamiento Físico Legal			0	300,000	274,104	91.4	Accion	1	1
		2195010. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PI-100 - NEGRITOS - VICHAYAL - PTE. SIMON RODRIGUEZ - PUEBLO NUEVO DE COLAN - COLAN - EMP. F			4,964,011	0	0	0.0			
		OBRA									
		4000081. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL			0	0	0	0.0			
0059		0033788. Mejoramiento De Carretera Departamental			0	0	0	0.0	Kilometro	0	0
		ACCION DE INVERSION									
		6000001. Exp. Tecnico			4,964,011	0	0	0.0			
0020		0000711. Elaboracion De Estudios Definitivos			4,964,011	0	0	0.0	Estudio	0	0
		6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS			0	0	0	0.0			
0060		0001433. Supervision Y Control De Obras			0	0	0	0.0	Supervision	0	0
		2195200. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N (DV.TALARA) - TALARA - LOBITOS - DV. EL ALTO - CABO BLANCO - EL NURO - EMP. PE-1N Y LOBITO			4,047,063	0	0	0.0			
		OBRA									
		4000081. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL			0	0	0	0.0			
0061		0033788. Mejoramiento De Carretera Departamental			0	0	0	0.0	Kilometro	0	0
		ACCION DE INVERSION									
		6000001. Exp. Tecnico			4,047,063	0	0	0.0			
0021		0000711. Elaboracion De Estudios Definitivos			4,047,063	0	0	0.0	Estudio	0	0
		6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS			0	0	0	0.0			
0062		0001433. Supervision Y Control De Obras			0	0	0	0.0	Supervision	0	0
		2198046. CONSTRUCCION DEL PUENTE PACHITEA Y ACCESOS			0	1,099,242	0	0.0			
		ACCION DE INVERSION									
		6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS			0	1,099,242	0	0.0			
0165		0006448. Liquidacion De Obras			0	1,099,242	0	0.0	Accion	0	0
		2202007. CONSTRUCCION DEL PUENTE ANTONIO RAIMONDI Y ACCESOS			0	10,160,639	688,258	6.8			
		OBRA									
		4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES			0	9,117,639	411,457	4.5			
0080		0044980. Puentes Construidos			0	9,117,639	411,457	4.5	Metro	2	2
		ACCION DE INVERSION									
		6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS			0	1,043,000	276,801	26.5			
0081		0001433. Supervision Y Control De Obras			0	1,043,000	276,801	26.5	Supervision	0	0
		2206186. CREACION DE PUENTE CARROZABLE DE INTEGRACION EN EL CENTRO POBLADO UNION SORATIRA SECTOR CRUZ CHUPA, DISTRITO DE SAN ANTO			149,210	10,041,812	365,786	3.6			
		OBRA									
		4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES			135,646	8,864,177	123,603	1.4			
0022		0044980. Puentes Construidos			135,646	8,864,177	123,603	1.4	Metro	3	3
		ACCION DE INVERSION									
		6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS			13,564	1,177,635	242,184	20.6			
0023		0001433. Supervision Y Control De Obras			13,564	1,177,635	242,184	20.6	Supervision	1	1
		2210016. MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL SALLIQUE-CHALANMACHE, DISTRITO DE SALLIQUE - JAEN - CAJAMARCA			0	291,276	183,347	62.9			
		ACCION DE INVERSION									
		6000001. Exp. Tecnico			0	291,276	183,347	62.9			
0093		0000711. Elaboracion De Estudios Definitivos			0	291,276	183,347	62.9	Estudio	0	0
		2210222. MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL SAN JUAN BAUTISTA, QUILLOAY, EL CARMEN, EL OLIVO, LONGAR, CAMINO DE REYES Y RANCHERIA, DISTI			0	0	0	0.0			
		OBRA									

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

[Firma]

MERCEDES ALPACCA CORDERO

FEDATARIO TITULAR

R.M. N° 749-2013-MTC/01

Reg. N°: 492 28-08-17

OFICINA DE PRESUPUESTOS

N° 01

18 MAR 2018

MTC

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

MERCEDES ALPACCA CORDERO
FEDATARIO TITULAR

R.M. N° 749-2013-MTC/01

Reg. N°: 493 28-08-17



MERCEDES ALPACCA CORDERO

FEDATARIO TITULAR

R.M. N° 749-2013-MTC/01

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE DEL 2017

(En Soles)

OE1: Contar con infraestructura de transporte de calidad que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial, protección del medio ambiente y mejora del nivel de competitividad de la economía.

UNIDAD EJECUTORA / DEPENDENCIA / PROGRAMA PRESUPUESTAL	PROG. PRESUPUESTAL	PRODUCTO / PROYECTO	ACT/OBRA/ACC/INV	FINALIDAD	PRESUPUESTO				META FISICA		
					PIA	PIM	DEV AL 30 JUN.	% Av. AL 30 JUN.	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD PROG. SEM.	CANTIDAD AVANCE SEM.
0175		4000079. MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL			0	0	0	0.0			
		0029019. Mejoramiento De Camino Vecinal			0	0	0	0.0	Kilometro	0	0
		2210891. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CCOCHACCPAMPA-CHURRUBAMBA -AMPI Y CENTRO ARQUEOLOGICO DE ACHANCH, DISTRITO DE PACUCHA			0	243,691	0	0.0			
		ACCION DE INVERSION									
0208		6000001. Exp. Tecnico			0	243,691	0	0.0			
		0000711. Elaboracion De Estudios Definitivos			0	243,691	0	0.0	Estudio	0	0
		2210922. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SARAMIRIZA-BORJA, DISTRITO DE MANSERICHE - DITEM DEL MARANON - LORETO			320,348	777,328	316,652	40.7			
		ACCION DE INVERSION									
0024		6000001. Exp. Tecnico			320,348	777,328	316,652	40.7			
		0000711. Elaboracion De Estudios Definitivos			320,348	777,328	316,652	40.7	Estudio	0	0
		2211989. MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO PRINCIPAL VILLA PRIMAVERA - PUERTO 25 DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA			0	0	0	0.0			
		OBRA									
0176		4000079. MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL			0	0	0	0.0			
		0029019. Mejoramiento De Camino Vecinal			0	0	0	0.0	Kilometro	0	0
		2216179. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SAN RAFAEL-CHACATAMA-HUANCABAMBA-CASHAYOG-HUILLAPARAC, DISTRITO DE			0	6,737,026	0	0.0			
		OBRA									
0082		4000079. MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL			0	6,124,569	0	0.0			
		0029019. Mejoramiento De Camino Vecinal			0	6,124,569	0	0.0	Kilometro	0	0
		ACCION DE INVERSION									
0083		6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS			0	612,457	0	0.0			
		0001433. Supervision Y Control De Obras			0	612,457	0	0.0	Supervision	0	0
		2216511. REHABILITACION DE LA CARRETERA MUÑOÑO- EL SAUCO, DISTRITO DE SUCRE, PROVINCIA DE CELENDIN - CAJAMARCA			0	0	0	0.0			
		OBRA									
0177		4000088. REHABILITACION DE CAMINO VECINAL			0	0	0	0.0			
		0044436. Caminos Vecinales Rehabilitados			0	0	0	0.0	Kilometro	0	0
		2216512. REHABILITACION DE LA CARRETERA VECINAL TRAMO - CRUZCONGA, CALCONGA Y BELLAVISTA DE CAJEN, DISTRITO DE SUCRE, PROVINCIA DE CE			0	0	0	0.0			
		OBRA									
0178		4000088. REHABILITACION DE CAMINO VECINAL			0	0	0	0.0			
		0044436. Caminos Vecinales Rehabilitados			0	0	0	0.0	Kilometro	0	0
		2216711. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SHOCOSH - MANTACOCOA - QUEPATUPE - ACOBAMBILLA, DISTRITO DE HUACAR - A			25,072	454,282	0	0.0			
		ACCION DE INVERSION									
0025		6000001. Exp. Tecnico			25,072	454,282	0	0.0			
		0000711. Elaboracion De Estudios Definitivos			25,072	454,282	0	0.0	Estudio	0	0
		2217927. CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN EL TRAMO PE-3N - R41, DEL CAMINO VECINAL PRIMERO DE MAYO CHACOS, LOCALIDAD DE PRIMERO DE MA			0	545,848	0	0.0			
		ACCION DE INVERSION									
0094		6000001. Exp. Tecnico			0	545,848	0	0.0			
		0000711. Elaboracion De Estudios Definitivos			0	545,848	0	0.0	Estudio	0	0
		2217982. CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL ENTRE EL CENTRO POBLADO DE SANABAMBA Y PARAJE HIMAYBAMBA, DISTRITO DE AYAHUANCOS - HUA			276,064	321,670	0	0.0			
		ACCION DE INVERSION									
0026		6000001. Exp. Tecnico			276,064	321,670	0	0.0			
		0000711. Elaboracion De Estudios Definitivos			276,064	321,670	0	0.0	Estudio	0	0
		2221727. MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL CC.PP. RIO BLANCO - PULCAY, DISTRITO DE HUACCANA - CHINCHEROS - APURIMAC			80,909	385,936	0	0.0			
		ACCION DE INVERSION									
0027		6000001. Exp. Tecnico			80,909	385,936	0	0.0			
		0000711. Elaboracion De Estudios Definitivos			80,909	385,936	0	0.0	Estudio	0	0
		2221885. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANTACOCOA- LOS ANGELES - TUKLE PAMPA, DISTRITO DE CHACAPAMPA - HUANCAYO - JUNIN			0	1,453,589	11,895	0.8			
		OBRA									
0084		4000079. MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL			0	1,299,168	0	0.0			
		0029019. Mejoramiento De Camino Vecinal			0	1,299,168	0	0.0	Kilometro	0	0
		ACCION DE INVERSION									
0169		6000001. Exp. Tecnico			0	24,504	11,895	48.5			
		0000711. Elaboracion De Estudios Definitivos			0	24,504	11,895	48.5	Estudio	0	0
		6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS			0	129,917	0	0.0			
0085		0001433. Supervision Y Control De Obras			0	129,917	0	0.0	Supervision	0	0
		2222116. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ACOS VINCHOS - URPAY - HUAYCHAO - HUAMANCCOCHA - LUCASPATA, DISTRITO DE ACOS VINCHOS - HUA			0	63,791	0	0.0			
		ACCION DE INVERSION									



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE DEL 2017

(En Soles)

MERCEDES ALPACCA CORDERO

FEDATARIO TITULAR

OE1: Contar con infraestructura de transporte de calidad que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial y a la mejora del medio ambiente y mejora del nivel de competitividad de la economía.

Reg. N°: 492 28-08-17

UNIDAD EJECUTORA / DEPENDENCIA / PROGRAMA PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO				META FISICA		
PROG. PRESUPUESTAL	PRODUCTO / PROYECTO	PIA	PIM	DEV. AL 30 JUN.	% AV. AL 30 JUN.	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD PROG. SEM.	CANTIDAD AVANCE SEM.
ACTIOBRAIACC.INV.	FINALIDAD							
0209	6000001. Exp. Tecnico	0	63,791	0	0.0			
	0000711. Elaboracion De Estudios Definitivos	0	63,791	0	0.0	Estudio	0	0
	2222154. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL HUANCA HUANCA-CCARAPA- SANTA ROSA DE PATAHUASI DEL DISTRITO DE HUANCA HUANCA, PR	0	3,870,298	80,435	2.1			
	OBRA							
0250	4000079. MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	0	3,354,458	0	0.0			
	0029019. Mejoramiento De Camino Vecinal	0	3,354,458	0	0.0	Kilometro	0	0
	ACCION DE INVERSION							
0210	6000001. Exp. Tecnico	0	87,936	80,435	91.5			
	0000711. Elaboracion De Estudios Definitivos	0	87,936	80,435	91.5	Estudio	1	1
0251	6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	0	387,054	0	0.0			
	0001433. Supervision Y Control De Obras	0	387,054	0	0.0	Supervision	0	0
0252	6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS	0	40,850	0	0.0			
	0001386. Saneamiento Físico Legal	0	40,850	0	0.0	Accion	0	0
	2222155. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL PUENTE CHICO - SANCARAGRA - CUCHICANCHA - MAL PASO - CHOQUICOCHA - SANTA ROSA - TABI	282,158	721,344	0	0.0			
	ACCION DE INVERSION							
0028	6000001. Exp. Tecnico	282,158	721,344	0	0.0			
	0000711. Elaboracion De Estudios Definitivos	282,158	721,344	0	0.0	Estudio	0	0
	2223958. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CRUCE CONGACHA - SEÑOR DE LA HUMILDAD - CUEVA BLANCA, DISTRITO DE INCAHUASI - FERRENAFE -	0	298,973	0	0.0			
	ACCION DE INVERSION							
0211	6000001. Exp. Tecnico	0	48,973	0	0.0			
	0000711. Elaboracion De Estudios Definitivos	0	48,973	0	0.0	Estudio	0	0
0262	6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS	0	250,000	0	0.0			
	0001386. Saneamiento Físico Legal	0	250,000	0	0.0	Accion	0	0
	2223997. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS TRAMOS CRUCE KONGACHA - KONGACHA - RUMICHACA - LLAMICA, DISTRITO DE INCAHUASI	0	2,449,504	7,172	0.3			
	OBRA							
0256	4000079. MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	0	2,095,105	0	0.0			
	0029019. Mejoramiento De Camino Vecinal	0	2,095,105	0	0.0	Kilometro	0	0
	ACCION DE INVERSION							
0170	6000001. Exp. Tecnico	0	7,425	7,172	96.6			
	0000711. Elaboracion De Estudios Definitivos	0	7,425	7,172	96.6	Estudio	0	0
0257	6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	0	241,744	0	0.0			
	0001433. Supervision Y Control De Obras	0	241,744	0	0.0	Supervision	0	0
0258	6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS	0	105,230	0	0.0			
	0001386. Saneamiento Físico Legal	0	105,230	0	0.0	Accion	0	0
	2223999. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS TRAMOS MAL PASO - HUAYRUL - JANQUE - CRUZ LOMA - LANCHIPAMPA, DISTRITO DE INCAI	0	2,409,104	94,132	3.9			
	OBRA							
0259	4000079. MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	0	1,948,322	0	0.0			
	0029019. Mejoramiento De Camino Vecinal	0	1,948,322	0	0.0	Kilometro	0	0
	ACCION DE INVERSION							
0212	6000001. Exp. Tecnico	0	94,133	94,132	100.0			
	0000711. Elaboracion De Estudios Definitivos	0	94,133	94,132	100.0	Estudio	1	1
0260	6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	0	236,583	0	0.0			
	0001433. Supervision Y Control De Obras	0	236,583	0	0.0	Supervision	0	0
0261	6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS	0	130,066	0	0.0			
	0001386. Saneamiento Físico Legal	0	130,066	0	0.0	Accion	0	0
	2224016. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL LAS PAUCAS-TINDIBAMBA- CHANCAY BAÑOS, DISTRITO DE CHANCAYBANOS - SANTA CRUZ - CAJAMAR	3,033,359	0	0	0.0			
	OBRA							
0029	4000079. MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	3,033,359	0	0	0.0			
	0029019. Mejoramiento De Camino Vecinal	3,033,359	0	0	0.0	Kilometro	0	0
	2224055. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: CEDRO PAMPA- NUEVO CELENDIN, DISTRITO DE ZAPATERO, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MAR	1,025,442	0	0	0.0			
	OBRA							
0030	4000079. MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	1,025,442	0	0	0.0			
	0029019. Mejoramiento De Camino Vecinal	1,025,442	0	0	0.0	Kilometro	0	0
	2224062. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL VILLASOL - MARAYPAMPA - HUANUCALLA - PILLAO, DISTRITO DE CHINCHAO - HUANUCO - HUANUCO	75,998	211,725	132,328	62.5			
	ACCION DE INVERSION							
	6000001. Exp. Tecnico	75,998	211,725	132,328	62.5			



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE DEL 2017

(En Soles)

MERCEDES ALPACCA CORDERO
FEDATARIO TITULAR

OE1: Contar con infraestructura de transporte de calidad que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial y a la mejora del medio ambiente y mejora del nivel de competitividad de la economía.

sec. fun	UNIDAD EJECUTORA / DEPENDENCIA / PROGRAMA PRESUPUESTAL	PROG. PRESUPUESTAL	PRODUCTO / PROYECTO	ACT/OBRA/ACC.INV.	FINALIDAD	PRESUPUESTO				META FISICA		
						PIA	PIM	DEV. AL 30 JUN.	% Av. AL 30 JUN.	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD PROG. SEM.	CANTIDAD AVANCE SEM.
0031	0000711. Elaboracion De Estudios Definitivos					75,998	211,725	132,328	62.5	Estudio	0	0
	2226318. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL TAMBO - YANTA YANTA - USMAY - HUISCA BAJO, DISTRITO DE TAMBO - LA MAR - AY					5,000,000	0	0	0.0			
	OBRA											
	4000079. MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL					5,000,000	0	0	0.0			
0032	0029019. Mejoramiento De Camino Vecinal					5,000,000	0	0	0.0	Kilometro	0	0
	2226498. MEJORAMIENTO, REHABILITACION CARRETERA VECINAL SOCCOSANI - YANACA DISTRITO YANACA, PROVINCIA DE AYMARAE'S - APURIMAC					0	6,006,841	0	0.0			
	OBRA											
	4000079. MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL					0	5,458,630	0	0.0			
0087	0029019. Mejoramiento De Camino Vecinal					0	5,458,630	0	0.0	Kilometro	0	0
	ACCION DE INVERSION											
	6000001. Exp. Tecnico					0	2,348	0	0.0			
0086	0000711. Elaboracion De Estudios Definitivos					0	2,348	0	0.0	Estudio	0	0
	6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS					0	545,863	0	0.0			
0088	0001433. Supervision Y Control De Obras					0	545,863	0	0.0	Supervision	0	0
	2226621. REHABILITACION DE CAMINO VECINAL AUCARA-LUREN-PAMPAMARCA-SANTA ANA, DISTRITO DE AUCARA - LUCANAS - AYACUCHO					0	163,468	102,167	62.5			
	ACCION DE INVERSION											
	6000001. Exp. Tecnico					0	163,468	102,167	62.5	Estudio	0	0
0213	0000711. Elaboracion De Estudios Definitivos					0	163,468	102,167	62.5			
	2226750. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CHUCHIN - ESCCAN - RUMIRUMI - HUINCH - MOYORCCO DEL DISTRITO DE CHILCA					0	508,656	0	0.0			
	ACCION DE INVERSION											
	6000001. Exp. Tecnico					0	79,321	0	0.0			
0214	0000711. Elaboracion De Estudios Definitivos					0	79,321	0	0.0	Estudio	0	0
	6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS					0	429,335	0	0.0			
0249	0001386. Saneamiento Fisico Legal					0	429,335	0	0.0	Accion	0	0
	2226753. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE TALAVERA-MULACANCHA-TARAMBA-NUOVA ESPERANZA -AP-510, DE LOS DISTRI					0	1,547,823	0	0.0			
	OBRA											
	4000088. REHABILITACION DE CAMINO VECINAL					0	1,292,062	0	0.0			
0243	0044436. Caminos Vecinales Rehabilitados					0	1,292,062	0	0.0	Kilometro	0	0
	ACCION DE INVERSION											
	6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS					0	156,895	0	0.0			
0244	0001433. Supervision Y Control De Obras					0	156,895	0	0.0	Supervision	0	0
	6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS					0	98,866	0	0.0			
0245	0001386. Saneamiento Fisico Legal					0	98,866	0	0.0	Accion	0	0
	2231205. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SAYARECC-COCHARCAS- COAY - RIO PAMPAS, DISTRITO DE COCHARCAS - CHINCHEROS - APURIMAC					0	0	0	0.0			
	OBRA											
	4000079. MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL					0	0	0	0.0			
0179	0029019. Mejoramiento De Camino Vecinal					0	0	0	0.0	Kilometro	0	0
	2233862. CONSTRUCCION DE LA VIA REGIONAL AREQUIPA - LA JOYA, EN LAS PROGRESIVAS KM 0+00 AL KM 24+540, DISTRITOS DE CERRO COLORADO - LA					0	0	0	0.0			
	OBRA											
	4000072. CONSTRUCCION DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL					0	0	0	0.0			
0172	0044432. Caminos Departamentales Construidos					0	0	0	0.0	Kilometro	0	0
	2234357. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RAMAL PACUCHA (DESUDIO PISTA) PACUCHA, DISTRITO DE PACUCHA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS-APURIM					0	2,811,661	0	0.0			
	OBRA											
	4000081. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL					0	1,460,132	0	0.0			
0280	0033788. Mejoramiento De Carretera Departamental					0	1,460,132	0	0.0	Kilometro	0	0
	ACCION DE INVERSION											
	6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS					0	146,014	0	0.0			
0281	0001433. Supervision Y Control De Obras					0	146,014	0	0.0	Supervision	0	0
	6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS					0	1,205,515	0	0.0			
0282	0001386. Saneamiento Fisico Legal					0	1,205,515	0	0.0	Accion	0	0
	2235686. CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAUJI - POMACOCHA - EMP. PE 22A PUENTE RIO BLANCO, DISTRITO DE YAUJI - YAUJI - JUN					0	582,620	319,172	54.8			
	ACCION DE INVERSION											
	6000001. Exp. Tecnico					0	503,720	319,172	63.4	Estudio	0	0
0089	0000711. Elaboracion De Estudios Definitivos					0	503,720	319,172	63.4			
	6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS					0	78,900	0	0.0			
0276	0001386. Saneamiento Fisico Legal					0	78,900	0	0.0	Accion	0	0

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE DEL 2017

(En Soles)

OE1: Contar con infraestructura de transporte de calidad que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial, protección del medio ambiente y mejora del nivel de competitividad de la economía.

UNIDAD EJECUTORA/DEPENDENCIA/PROGRAMA PRESUPUESTAL	PROG. PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVO/ACCION INV.	FINALIDAD	PRESUPUESTO				META FISICA		
					PIA	PIM	DEV. AL 30 JUN	% Av. AL 30 JUN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD PROG SEM.	CANTIDAD AVANCE SEM.
2235762. CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE EN SECTOR MAYU-MAYU COMUNIDAD DE ESCACHA, DISTRITO DE UBINAS - GENERAL SANCHEZ CERRO - I					0	0	0	0.0			
OBRA											
4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES					0	0	0	0.0			
0004550. Construcción De Puente Carrozable					0	0	0	0.0	Metro	0	0
2236084. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CENTRO POBLADO MUYLAKUE - SECTOR AGRICOLA CHINA - EMPALME CARRETERA SAN CRISTOBAL QUINIST					0	0	0	0.0			
OBRA											
4000070. CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL					0	0	0	0.0			
0044435. Caminos Vecinales Construidos					0	0	0	0.0	Kilometro	0	0
2237114. CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL EL TORO EN LA CARRETERA VECINAL AL CENTRO POBLADO EL TORO, DISTRITO DE COCAC					0	2,954,523	147,835	5.0			
OBRA											
4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES					0	2,364,337	0	0.0			
0044980. Puentes Construidos					0	2,364,337	0	0.0	Metro	0	0
ACCION DE INVERSION											
6000001. Exp. Tecnico					0	147,835	147,835	100.0			
0000711. Elaboracion De Estudios Definitivos					0	147,835	147,835	100.0	Estudio	1	1
6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS					0	236,434	0	0.0			
0001433. Supervision Y Control De Obras					0	236,434	0	0.0	Supervision	0	0
6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS					0	205,917	0	0.0			
0001386. Saneamiento Fisico Legal					0	205,917	0	0.0	Accion	0	0
2238513. MEJORAMIENTO Y CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO PUENTE PENDENCIA - MARIANO MELGAR DE LOS SECTORES TIGRE PUNTA Y ALTO S					0	0	0	0.0			
OBRA											
4000079. MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL					0	0	0	0.0			
0029019. Mejoramiento De Camino Vecinal					0	0	0	0.0	Kilometro	0	0
2238962. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO SAMANIATO, IVANQUIRIARI, KITACHARI Y CAPIRUSHIATO, DEL CENTRO POB					2,641,895	0	0	0.0			
OBRA											
4000079. MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL					2,641,895	0	0	0.0			
0029019. Mejoramiento De Camino Vecinal					2,641,895	0	0	0.0	Kilometro	0	0
2239036. CONSTRUCCION DEL PUENTE TARATA SOBRE EL RIO HUALLAGA EN LA, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - SAN MARTIN					148,164	972,901	590	0.1			
ACCION DE INVERSION											
6000001. Exp. Tecnico					148,164	972,901	590	0.1			
0000711. Elaboracion De Estudios Definitivos					148,164	972,901	590	0.1	Estudio	0	0
2239611. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARA LA INTEGRACION DE LOS CENTROS POBLADOS, DISTRITO DE CHANGUILLO - NAZCA - ICA					0	0	0	0.0			
OBRA											
4000080. MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL					0	0	0	0.0			
0044431. Caminos De Herradura Mejorados					0	0	0	0.0	Kilometro	0	0
2240743. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUENTE LOS PALCOS SECTOR CHAQUICOCHA, CASERIO CHILCALOMA, C.P. PORCONCILLO ALTO, DISTRITO					1,055,016	0	0	0.0			
OBRA											
4000079. MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL					1,055,016	0	0	0.0			
0029019. Mejoramiento De Camino Vecinal					1,055,016	0	0	0.0	Kilometro	0	0
2241795. CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SALVADOR SOBRE EL RIO HUALLAGA EN AUCAYACU, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO					338,420	617,978	367,986	59.5			
ACCION DE INVERSION											
6000001. Exp. Tecnico					338,420	617,978	367,986	59.5			
0000711. Elaboracion De Estudios Definitivos					338,420	617,978	367,986	59.5	Estudio	0	0
2258325. CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO CHINCHIPE EN EL C.P. PUERTO CHINCHIPE, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOURDES - SAN IGNACIO - CAJAN					14,427,499	17,918,455	0	0.0			
OBRA											
4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES					13,121,063	15,337,066	0	0.0			
0044980. Puentes Construidos					13,121,063	15,337,066	0	0.0	Metro	0	0
ACCION DE INVERSION											
6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS					1,306,436	2,581,389	0	0.0			
0001433. Supervision Y Control De Obras					1,306,436	2,581,389	0	0.0	Supervision	0	0
2259606. MEJORAMIENTO A NIVEL DE ASFALTO DE LA CARRETERA LA UNION - GUELLAYCANCHA - ENTRADA A HUANUCO PAMPA EN EL DISTRITO DE LA U					0	0	0	0.0			
OBRA											
4000079. MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL					0	0	0	0.0			
0029019. Mejoramiento De Camino Vecinal					0	0	0	0.0	Kilometro	0	0
2266582. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO: QUISTOCOCHA-ZUNGAROCOCHA-LLANCHAMA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LOR					0	3,515,394	197,565	5.6			
OBRA											



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE DEL 2017

(En Soles)

MERCEDES ALPACCA CORDERO

FEDATARIO TITULAR

R.M. N° 749-2013-MTC/01 25-08-12

Reg. N° 447-2

OE1: Contar con infraestructura de transporte de calidad que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial, protección del medio ambiente y mejora del nivel de competitividad de la economía.

UNIDAD EJECUTORA/DEPENDENCIA/PROGRAMA PRESUPUESTAL					PRESUPUESTO				META/FISICA		
sec	fin	PROG. PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	FINALIDAD	PIA	PIM	DEV. AL 30 JUN	% Av. AL 30 JUN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD PROG. SEM	CANTIDAD AVANCE SEM
0268			4000079. MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL		0	3,000,000	0	0.0			
			0029019. Mejoramiento De Camino Vecinal		0	3,000,000	0	0.0	Kilometro	0	0
			ACCION DE INVERSION								
			6000001. Exp. Tecnico		0	197,606	197,565	100.0			
0090			0000711. Elaboracion De Estudios Definitivos		0	197,606	197,565	100.0	Estudio	1	1
			6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS		0	317,788	0	0.0			
0269			0001433. Supervision Y Control De Obras		0	317,788	0	0.0	Supervision	0	0
			2268632. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. HV-105 [CHANCAHUAYCCO] EMP. HV-644-ROSARIO, DISTRITO DE ROSARIO - AC		0	222,400	0	0.0			
			ACCION DE INVERSION								
			6000001. Exp. Tecnico		0	222,400	0	0.0			
0239			0000711. Elaboracion De Estudios Definitivos		0	222,400	0	0.0	Estudio	0	0
			2272771. MEJORAMIENTO DE BADENES EN LAS QUEBRADAS CEMENTERIO, EL PINO, CAIMAN 1 Y CAIMAN 2 DE LA TROCHA CARROZABLE COALAKE - LA		0	255,704	0	0.0			
			OBRA								
0183			4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES		0	255,704	0	0.0			
			0044980. Puentes Construidos		0	255,704	0	0.0	Metro	0	0
			2275908. CREACION DEL PUENTE VEHICULAR INTERREGIONAL PAMPAS DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES AY 105 Y AP 105 EN LAS LOCALIDADES DE INCACI		0	797,535	0	0.0			
			ACCION DE INVERSION								
			6000001. Exp. Tecnico		0	797,535	0	0.0			
0166			0000711. Elaboracion De Estudios Definitivos		0	797,535	0	0.0	Estudio	0	0
			2280586. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL LA CAPILLA, MONTEGRANDE, SIETE TECHOS, DISTRITO DE REQUE - CHICLAYO - LAMBAYEQUE		4,615,684	0	0	0.0			
			OBRA								
0039			4000079. MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL		4,615,684	0	0	0.0	Kilometro	0	0
			0029019. Mejoramiento De Camino Vecinal		4,615,684	0	0	0.0			
			2282887. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA VECINAL TRAMO: MOLINO RRAGRA - PONGA - MOCRA - RETAMAYOG - AYAUCAN - ARM.		0	0	0	0.0			
			OBRA								
0184			4000079. MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL		0	0	0	0.0	Kilometro	0	0
			0029019. Mejoramiento De Camino Vecinal		0	0	0	0.0			
			2283603. CREACION DEL CAMINO VECINAL KUTINACHACA - ORONCCOY, DISTRITO DE CHUNGUI, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO		0	0	0	0.0			
			OBRA								
0185			4000070. CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL		0	0	0	0.0	Kilometro	0	0
			0044435. Caminos Vecinales Construidos		0	0	0	0.0			
			2287232. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LOS TRAMOS: HUANUCO PTE. CONCHUMAYO-C.P. MERCENARIO; C.P. MERCENARI		0	0	0	0.0			
			OBRA								
0186			4000079. MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL		0	0	0	0.0	Kilometro	0	0
			0029019. Mejoramiento De Camino Vecinal		0	0	0	0.0			
			2292570. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DE LA CARRETERA DOS AGUAS - CASHUNAYO ALTA, DIST		2,256,372	0	0	0.0			
			OBRA								
0040			4000079. MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL		2,256,372	0	0	0.0	Kilometro	0	0
			0029019. Mejoramiento De Camino Vecinal		2,256,372	0	0	0.0			
			2293087. CREACION DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE LA QUEBRADA AMOJU SECTOR BELLAVISTA VIEJO, DISTRITO DE BELLAVISTA - JAEN - CAJAMARCA		0	0	0	0.0			
			OBRA								
0187			4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES		0	0	0	0.0			
			0004550. Construcción De Puente Carrozable		0	0	0	0.0	Metro	0	0
			2293437. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL SAN LORENZO - PANAMA - SANTA LUCIA, DISTRITO DE PIMPINGOS -		4,408,132	0	0	0.0			
			OBRA								
0041			4000079. MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL		4,408,132	0	0	0.0	Kilometro	0	0
			0029019. Mejoramiento De Camino Vecinal		4,408,132	0	0	0.0			
			2297079. MEJORAMIENTO DE LAS VIAS VECINALES DE LOS ANEXOS DE LA PARTES ALTAS: TAMBO LIMITE INCUYO 12.37 KM, TAMBO MARAYCASA TONCCI		384,088	0	0	0.0			
			OBRA								
0042			4000079. MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL		384,088	0	0	0.0	Kilometro	0	0
			0029019. Mejoramiento De Camino Vecinal		384,088	0	0	0.0			
			2300365. CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL LLAMANNIYOCC-VIZCATAN ALTO		478,102	478,102	0	0.0			
			ACCION DE INVERSION								
			6000001. Exp. Tecnico		478,102	478,102	0	0.0			
0043			0000711. Elaboracion De Estudios Definitivos		478,102	478,102	0	0.0	Estudio	0	0
			2300580. MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL LA BALZA, LA REPRESA, CHIMARA, LA ZUNGA, DISTRITO DE NAMBALLE		0	0	0	0.0			



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE DEL 2017

(En Soles)

MERCEDES ALPACCA CORDERO

FEDATARIO TITULAR

OE1: Contar con infraestructura de transporte de calidad que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de modernización y protección del medio ambiente y mejora del nivel de competitividad de la economía.

UNIDAD EJECUTORA/DEPENDENCIA/ PROGRAMA PRESUPUESTAL	PROG. PRESUPUESTAL	PRODUCTO/ PROYECTO	ACT/OBRA/ACC INV	FINALIDAD	PRESUPUESTO				META FISICA		
					PIA	PIM	DEV AL 30 JUN	% AV. AL 30 JUN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD PROG SEM	CANTIDAD AVANCE SEM
		OBRA									
		4000079. MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL			0	0	0	0.0			
0188		0029019. Mejoramiento De Camino Vecinal			0	0	0	0.0	Kilometro	0	0
		2302706. REHABILITACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD ENTRE LAS COMUNIDADES DE VILCABAMBA, COLLANA HUASAC Y HUAYI			0	0	0	0.0			
		OBRA									
		4000088. REHABILITACION DE CAMINO VECINAL			0	0	0	0.0			
0189		0044436. Caminos Vecinales Rehabilitados			0	0	0	0.0	Kilometro	0	0
		2302708. CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE DE CHICHAS - YANQUE, DISTRITO DE CHICHAS - CONDESUYOS - AREQUIPA			0	0	0	0.0			
		OBRA									
		4000070. CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL			0	0	0	0.0			
0190		0044435. Caminos Vecinales Construidos			0	0	0	0.0	Kilometro	0	0
		2305066. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA TROCHA CARROZABLE VILLA DE PASCO - PILLOCANCHA, DISTRITO DE TINYAHUARCO - PASCO - PASO			382,526	0	0	0.0			
		OBRA									
		4000079. MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL			382,526	0	0	0.0			
0044		0029019. Mejoramiento De Camino Vecinal			382,526	0	0	0.0	Kilometro	0	0
		2305437. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO C.P. VILLA KAPIRI-CC.NN. IPOKIARI DEL, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN			5,000,000	0	0	0.0			
		OBRA									
		4000079. MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL			5,000,000	0	0	0.0			
0045		0029019. Mejoramiento De Camino Vecinal			5,000,000	0	0	0.0	Kilometro	0	0
		2307445. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUENTE LOS PALOS - SANTA ROSA - COMPLEJO ADUANERO SANTA ROSA, DISTRITO DE TACNA, PROVINI			278,568	279,685	110,126	39.4			
		ACCION DE INVERSION									
		6000001. Exp. Tecnico			278,568	279,685	110,126	39.4			
0046		0000711. Elaboracion De Estudios Definitivos			278,568	279,685	110,126	39.4	Estudio	0	0
		2307955. CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE EL SECTOR NUEVA ESPERANZA Y LA COMUNIDAD NATIVA CHIRENCHISHI DE PICHARI CAPITAL, DISTRITC			1,892,623	0	0	0.0			
		OBRA									
		4000070. CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL			1,892,623	0	0	0.0			
0047		0029019. Mejoramiento De Camino Vecinal			1,892,623	0	0	0.0	Kilometro	0	0
		2308735. CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL CENTRO POBLADO PATARIO A LOS SECTORES DE CABRACANCHA Y YURACMAYU, DISTRI			0	0	0	0.0			
		OBRA									
		4000070. CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL			0	0	0	0.0			
0191		0044435. Caminos Vecinales Construidos			0	0	0	0.0	Kilometro	0	0
		2309896. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TOTORA-SAN MIGUEL DE AYACUCHO-MOLLEPATA SECTOR II, DISTRITO DE JESUS NAZARENO - HUAMAN			0	0	0	0.0			
		OBRA									
		4000079. MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL			0	0	0	0.0			
0192		0029019. Mejoramiento De Camino Vecinal			0	0	0	0.0	Kilometro	0	0
		2311021. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL HV-101 - REPARTICION SURCUBAMBA (CAYMO) - HUACHOCOLPA			0	261,933	0	0.0			
		ACCION DE INVERSION									
		6000001. Exp. Tecnico			0	261,933	0	0.0			
0241		0000711. Elaboracion De Estudios Definitivos			0	261,933	0	0.0	Estudio	0	0
		2311163. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL VINCHOS - PACCHA - ANDABAMBA, DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACU			0	255,072	0	0.0			
		ACCION DE INVERSION									
		6000001. Exp. Tecnico			0	255,072	0	0.0			
0235		0000711. Elaboracion De Estudios Definitivos			0	255,072	0	0.0	Estudio	0	0
		2311269. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL HV-100 (ACRAQUIA) - VILLA LIBERTAD - TUPAC AMARU - ESPERANZA - FLORIDA - LAN			0	305,385	0	0.0			
		ACCION DE INVERSION									
		6000001. Exp. Tecnico			0	305,385	0	0.0			
0242		0000711. Elaboracion De Estudios Definitivos			0	305,385	0	0.0	Estudio	0	0
		2311709. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PTE. ANGASMAYO - MILLPO, DV. HUARIPIERJA - HUARIPIERJA, DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HU			0	257,366	0	0.0			
		ACCION DE INVERSION									
		6000001. Exp. Tecnico			0	257,366	0	0.0			
0236		0000711. Elaboracion De Estudios Definitivos			0	257,366	0	0.0	Estudio	0	0
		2311876. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. PE 3SD (CCARAPATA) LOCROJA - SAN PEDRO - MARCAYLLO - EMP. R03 (CCASIPATA)			0	305,130	0	0.0			
		ACCION DE INVERSION									
		6000001. Exp. Tecnico			0	305,130	0	0.0			
0240		0000711. Elaboracion De Estudios Definitivos			0	305,130	0	0.0	Estudio	0	0
		2312238. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR LINEAL, EN EL ACCESO SOBRE EL PUENTE "RIO GRANDE" EN LA CC			0	0	0	0.0			



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE DEL 2017

(En Soles)

MERCEDES ALPACCA CORDERO
FEDATARIO TITULAR

OE1: Contar con infraestructura de transporte de calidad que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de desarrollo territorial y protección del medio ambiente y mejora del nivel de competitividad de la economía.

sec	fun	UNIDAD EJECUTORA / DEPENDENCIA / PROGRAMA PRESUPUESTAL	PROG. PRESUPUESTAL	PRODUCTO / PROYECTO	ACTO/RA/ACC. INV.	FINALIDAD	PRESUPUESTO				META FISICA		
							PIA	PIM	DEV AL 30 JUN	% Av. AL 30 JUN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD PROG SEM	CANTIDAD AVANCE SEM
				OBRA									
0197				4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES			0	0	0	0.0			
				0044980. Puentes Construidos			0	0	0	0.0	Metro	0	0
				2312245. MEJORAMIENTO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL, EN EL ACCESO AL CRUCE DE LA QUEBRADA LLACTAQUINRAY CENTRO POBLADO SA			0	0	0	0.0			
				OBRA									
0198				4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES			0	0	0	0.0			
				0044980. Puentes Construidos			0	0	0	0.0	Metro	0	0
				2312267. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL ACCESO AL CRUCE DEL RIO SANTA LUCIA, EN LA COMUNID			0	0	0	0.0			
				OBRA									
0199				4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES			0	0	0	0.0			
				0044980. Puentes Construidos			0	0	0	0.0	Metro	0	0
				2313872. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. R16 - INKACANCHA, DISTRITO DE COLQUEPATA - PAUCARTAMBO - CUSCO			0	212,969	0	0.0			
				ACCION DE INVERSION									
0237				6000001. Exp. Tecnico			0	212,969	0	0.0			
				0000711. Elaboracion De Estudios Definitivos			0	212,969	0	0.0	Estudio	0	0
				2314239. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUENTE CHECCA - PUENTE ASUNCION - CHITIBAMBA - EMP. CU 126 (COMUNIDAD HUINCHIRI - QUEHUE)			0	302,836	0	0.0			
				ACCION DE INVERSION									
0238				6000001. Exp. Tecnico			0	302,836	0	0.0			
				0000711. Elaboracion De Estudios Definitivos			0	302,836	0	0.0	Estudio	0	0
				2316769. MEJORAMIENTO Y CREACION DEL CAMINO VECINAL CRUCE CHIVIL - LAGUNA DE OCHENTA, DISTRITO DE ASUNCION - CHACHAPOYAS - AMAZON			0	0	0	0.0			
				OBRA									
0193				4000079. MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL			0	0	0	0.0			
				0029019. Mejoramiento De Camino Vecinal			0	0	0	0.0	Kilometro	0	0
				2318190. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD DEL TRAMO DE LA CARRETERA EMPALME RUTA PE 3N LAS JUNTAS - CALLAYUC - CUMBI			19,345,794	0	0	0.0			
				OBRA									
0048				4000180. CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS			19,345,794	0	0	0.0			
				0001063. Mejoramiento De Carreteras			19,345,794	0	0	0.0	Kilometro	0	0
				2320457. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE35F - CALLA - CCOCHAPATA - EMP. PE-35F EN EL DISTRITO DE COTABAMBAS,			193,352	193,352	0	0.0			
				ACCION DE INVERSION									
0049				6000001. Exp. Tecnico			193,352	193,352	0	0.0			
				0000711. Elaboracion De Estudios Definitivos			193,352	193,352	0	0.0	Estudio	0	0
				2322198. CONSTRUCCION DEL PUENTE POTRERILLOS Y ACCESOS			0	90,458	0	0.0			
				ACCION DE INVERSION									
0285				6000001. Exp. Tecnico			0	90,458	0	0.0			
				0000711. Elaboracion De Estudios Definitivos			0	90,458	0	0.0	Estudio	0	0
				2322230. CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE QUEULLABAMBA, MINASCUCHO A PATABAMBA, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAM			0	0	0	0.0			
				OBRA									
0194				4000070. CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL			0	0	0	0.0			
				0044435. Caminos Vecinales Construidos			0	0	0	0.0	Kilometro	0	0
				2328376. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL PUENTE DE ANIMAS DEL ANEXO DE HUARINA, DISTRITO DE MATALAQUE			0	0	0	0.0			
				OBRA									
0200				4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES			0	0	0	0.0			
				0044980. Puentes Construidos			0	0	0	0.0	Metro	0	0
				2332034. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL TRAMO EMP. PE-3ND YATUN - LA COLCA, DISTRITO DE CUTERVO, PI			712,785	0	0	0.0			
				OBRA									
0050				4000079. MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL			712,785	0	0	0.0			
				0029019. Mejoramiento De Camino Vecinal			712,785	0	0	0.0	Kilometro	0	0
				2340601. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS: PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE SUBNACIONAL - PATS			0	14,311,360	200,127	1.4			
				ACCION DE INVERSION									
0215				6000001. Exp. Tecnico			0	994,281	0	0.0			
				0214869. Mantenimiento Periodico Del Camino Vecinal Tingo - Kuelap Distrito Cocabamba, Luya, Amazonas			0	192,486	0	0.0	Expediente	0	0
0216				0214870. Mantenimiento Periodico Del Camino Vecinal Yauca - Yuncay ? Mantayaco Distrito De Yauya, C.F. Fitzcarrald, Ancash			0	106,699	0	0.0	Expediente	0	0
0217				0214871. Mantenimiento Periodico Del Camino Vecinal Toxama - Andarapa - Umaca Distrito Andarapa, Andahuaylas, Apurimac			0	139,905	0	0.0	Expediente	0	0
0218				0214872. Mantenimiento Periodico Del Camino Vecinal Llusco - Marcjahui Distrito Llusco, Chumbivilcas, Cusco			0	46,350	0	0.0	Expediente	0	0



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE DEL 2017

(En Soles)

OE1: Contar con infraestructura de transporte de calidad que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial, protección del medio ambiente y mejora del nivel de competitividad de la economía.

sec. fun	UNIDAD EJECUTORA / DEPENDENCIA / PROGRAMA PRESUPUESTAL	PROG. PRESUPUESTAL	PRODUCTO / PROYECTO	ACT/OBRA/ACC. INV.	FINALIDAD	PRESUPUESTO				META FISICA		
						PIA	PIM	DEV. AL 30 JUN.	% Av. AL 30 JUN.	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD PROG. SEM.	CANTIDAD AVANCE SEM.
0219	0214861. Mantenimiento Periodico Del Camino Vecinal Buena Vista - Llique - Allhuacchuyo - Huaracco Distrito Santo Tomas, Chumbivilcas,					0	168,838	0	0.0	Expediente	0	0
0220	0214862. Mantenimiento Periodico Del Camino Vecinal Rumichaca - Pircapahuana - Challhuapuquio - Pueblo Nuevo Distrito Lircay, Angaraes,					0	60,652	0	0.0	Expediente	0	0
0221	0214863. Mantenimiento Periodico Del Camino Vecinal Chinumani - Santa Rosa - Machacmarca - Tahuaco- Chicanihuma Distrito Yunguyo,					0	69,619	0	0.0	Expediente	0	0
0222	0214864. Mantenimiento Periodico Del Camino Vecinal Emp. R17 - Emp R20 Distrito Yunguyo, Yunguyo, Puno					0	39,730	0	0.0	Expediente	0	0
0223	0214865. Mantenimiento Periodico Del Camino Vecinal San Isidro - La Florida Distrito San Jose De Sisa - Shatoja, El Dorado, San Martin					0	39,710	0	0.0	Expediente	0	0
0224	0214866. Mantenimiento Periodico Del Camino Vecinal San José De Sisa - San Juan Salado Distrito San Jos De Sisa, El Dorado, San Martin					0	36,083	0	0.0	Expediente	0	0
0225	0214868. Mantenimiento Periodico Del Camino Vecinal Masisea - Caimito Tramo: A Distrito De Masisea, Coronel Portillo, Ucayali					0	94,209	0	0.0	Expediente	0	0
0227	6000008. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES					0	5,799,000	0	0.0			
0228	0044676. Fortalecimiento Institucional Y De Capacidades De Gestion De Gr					0	93,000	0	0.0	Plan	0	0
0229	0044675. Fortalecimiento Institucional Y De Capacidades De Gestion De Gi- Institutos Viales Provinciales					0	2,270,000	0	0.0	Plan	0	0
0230	0026294. Fortalecimiento De Las Capacidades Institucionales					0	1,500,000	0	0.0	Persona Capacit.	0	0
0231	0033333. Desarrollo De Microempresas Para El Mantenimiento Rutinario De Caminos Vecinales					0	230,000	0	0.0	Informe	0	0
0232	0000240. Asistencia Ventana Desarrollo Local					0	206,000	0	0.0	Informe	0	0
0233	0033243. Monitoreo, Supervision, Evaluacion Y Control					0	1,500,000	0	0.0	Informe	0	0
0234	6000016. GESTION Y ADMINISTRACION					0	5,856,311	200,127	3.4			
0270	0000888. Gestion Administrativa					0	5,331,271	35,712	0.7	Informe	2	2
0276	0000537. Control Y Auditoria					0	236,460	0	0.0	Informe	0	0
0276	0000888. Gestion Administrativa					0	288,580	164,415	57.0	Informe	1	1
0226	6000036. MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES					0	1,661,768	0	0.0			
	0062887. Conservacion Por Niveles De Servicio De La Red Pavimentada Y No Pavimentada					0	1,661,768	0	0.0	Kilometro	0	0
	PRODUCTO					58,364,530	59,830,378	24,008,437	40.1			
	3000001. ACCIONES COMUNES											
	ACTIVIDAD											
	5000276. GESTION DEL PROGRAMA					51,364,530	51,149,698	23,387,333	45.7			
0051	0047173. Gestion Del Programa					51,364,530	46,894,175	21,259,781	45.3	Accion	6	6
0125	0047173. Gestion Del Programa					0	155,100	75,162	48.5	Accion	6	6
0126	0047173. Gestion Del Programa					0	264,619	138,469	52.3	Accion	6	6
0127	0047173. Gestion Del Programa					0	225,562	123,765	54.9	Accion	6	6
0128	0047173. Gestion Del Programa					0	292,043	164,708	56.4	Accion	6	6
0129	0047173. Gestion Del Programa					0	261,155	135,241	51.8	Accion	6	6
0130	0047173. Gestion Del Programa					0	232,176	119,001	51.3	Accion	6	6
0131	0047173. Gestion Del Programa					0	231,973	128,564	55.4	Accion	6	6
0132	0047173. Gestion Del Programa					0	234,063	113,354	48.4	Accion	6	6
0133	0047173. Gestion Del Programa					0	214,621	89,728	41.8	Accion	6	6
0134	0047173. Gestion Del Programa					0	220,256	122,567	55.6	Accion	6	6
0135	0047173. Gestion Del Programa					0	211,906	101,583	47.9	Accion	6	6
0136	0047173. Gestion Del Programa					0	206,722	101,114	48.9	Accion	6	6
0137	0047173. Gestion Del Programa					0	190,244	74,659	39.2	Accion	6	6
0138	0047173. Gestion Del Programa					0	212,835	116,082	54.5	Accion	6	6
0139	0047173. Gestion Del Programa					0	206,574	99,499	48.2	Accion	6	6
0140	0047173. Gestion Del Programa					0	210,874	86,907	41.2	Accion	6	6
0141	0047173. Gestion Del Programa					0	215,776	95,435	44.2	Accion	6	6
0142	0047173. Gestion Del Programa					0	276,622	148,324	53.6	Accion	6	6
0143	0047173. Gestion Del Programa					0	192,402	93,390	48.5	Accion	6	6
0052	5005715. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE					7,000,000	8,680,680	621,104	7.2			
	0107225. Fortalecimiento Institucional Para La Gestion Vial Descentralizada					7,000,000	8,680,680	621,104	7.2	Accion	6	6
	3000132. CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL					51,454,710	51,521,078	385,847	0.7			
	ACTIVIDAD											
	5001433. CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA					50,954,710	50,917,077	0	0.0			

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
MERCEDÉS ALPACCA CORDERO
FEDATARIO TITULAR
R.M. N° 749-2013-MTC/01
Reg. N°: 49.2 28-08-12



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE DEL 2017

(En Soles)

OE1: Contar con infraestructura de transporte de calidad que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial, protección del medio ambiente y mejora del nivel de competitividad de la economía.

sec / fun	UNIDAD EJECUTORA / DEPENDENCIA / PROGRAMA PRESUPUESTAL	PROG. PRESUPUESTAL	PRODUCTO / PROYECTO	ACT/OBRA/ACC. INV.	FINALIDAD	PRESUPUESTO				META/FISICA		
						PIA	PIM	DEV. AL 30 JUN	% Av. AL 30 JUN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD PROG. SEM.	CANTIDAD AVANCE SEM.
0053			0212840. Conservacion De La Carretera Emp. Pe-1N (Dv.Talara) - Talara - Lobitos - Dv. El Alto - Cabo Blanco - El Nuro - Emp. Pe-1N Y Lobitos - Emp. Pe-1N			50,954,710	49,313,625	0	0.0	Kilometro	0	0
0205			0212841. Conservacion De La Carretera Emp. Pi-100 - Negritos - Vichayal - Pte. Simon Rodriguez - Pueblo Nuevo De Colan - Colan - Emp. Pi-102 Y Emp. Pe			0	1,603,452	0	0.0	Kilometro	0	0
0054			5001437. PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VIALES			500,000	500,000	385,847	77.2			
			0070080. Prevencion Y Atencion De Emergencias Viales			500,000	500,000	385,847	77.2	Intervencion	20	20
0144			5003241. MANTENIMIENTO DE PUENTES			0	104,001	0	0.0			
			0046435. Mantenimiento De Puentes			0	104,001	0	0.0	Puente	0	0
			3000133. CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL			3,000,000	16,030,986	4,329,180	27.0			
			ACTIVIDAD									
0055			5001437. PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VIALES			1,000,000	2,034,152	1,658,965	81.6			
			0070080. Prevencion Y Atencion De Emergencias Viales			1,000,000	2,034,152	1,658,965	81.6	Intervencion	264	264
			5001453. MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS			2,000,000	4,689,208	86,657	1.8			
0056			0059310. Mantenimiento Periodico De Caminos Vecinales No Pavimentados			2,000,000	639,892	22,508	3.5	Kilometro	0	0
0096			0059310. Mantenimiento Periodico De Caminos Vecinales No Pavimentados			0	2,400,179	64,149	2.7	Kilometro	5	5
0097			0059310. Mantenimiento Periodico De Caminos Vecinales No Pavimentados			0	419,283	0	0.0	Kilometro	0	0
0271			0059310. Mantenimiento Periodico De Caminos Vecinales No Pavimentados			0	1,229,854	0	0.0	Kilometro	0	0
			5003241. MANTENIMIENTO DE PUENTES			0	9,307,626	2,583,559	27.8			
0145			0090380. Instalacion De Puentes Modulares			0	195,117	40,168	20.6	Puente	0	0
0146			0090380. Instalacion De Puentes Modulares			0	764,251	39,224	5.1	Puente	1	1
0147			0090380. Instalacion De Puentes Modulares			0	20,000	20,000	100.0	Puente	0	0
0148			0090380. Instalacion De Puentes Modulares			0	245,635	139,611	56.8	Puente	0	0
0149			0090380. Instalacion De Puentes Modulares			0	450,522	300,000	66.6	Puente	1	1
0150			0090380. Instalacion De Puentes Modulares			0	1,060,388	23,004	2.2	Puente	2	2
0151			0090380. Instalacion De Puentes Modulares			0	499,555	369,505	74.0	Puente	1	1
0152			0090380. Instalacion De Puentes Modulares			0	570,251	71,760	12.6	Puente	1	1
0154			0090380. Instalacion De Puentes Modulares			0	1,596,411	308,569	19.3	Puente	2	2
0155			0090380. Instalacion De Puentes Modulares			0	1,392,960	504,856	36.2	Puente	2	2
0156			0090380. Instalacion De Puentes Modulares			0	250,691	0	0.0	Puente	0	0
0158			0090380. Instalacion De Puentes Modulares			0	722,801	369,837	51.2	Puente	1	1
0159			0090380. Instalacion De Puentes Modulares			0	60,918	0	0.0	Puente	0	0
0160			0090380. Instalacion De Puentes Modulares			0	311,144	31,370	10.1	Puente	0	0
0161			0090380. Instalacion De Puentes Modulares			0	30,345	12,957	42.7	Puente	0	0
0162			0090380. Instalacion De Puentes Modulares			0	547,377	197,587	36.1	Puente	1	1
0163			0090380. Instalacion De Puentes Modulares			0	400,717	0	0.0	Puente	0	0
0203			0090380. Instalacion De Puentes Modulares			0	188,543	155,110	82.3	Puente	2	2

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
MERCEDES ALPACCA CORDERO
FEDATARIO TITULAR
R.M. N° 749-2013-MTC/01
Reg. N°: 49.2



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE DEL 2017

(En Soles)

OE2: Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad, propiciando la competitividad, la inclusión social, incorporando la logística de transportes y preservando el medio ambiente.

UNIDAD EJECUTORA / DEPENDENCIA / PROGRAMA PRESUPUESTAL					PRESUPUESTO				META FISICA		
sec	fun	PROG. PRESUPUESTAL	PRODUCTO / PROYECTO	FINALIDAD	PIA	PIM	DEV. AL 30 JUN	% Av. AL 30 JUN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD PROG SEM	CANTIDAD AVANCE SEM
001. MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL											
COMISION DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE AVIACION - CIAA					664,901	961,706	505,277	52.5			
0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE											
PRODUCTO											
3000001. ACCIONES COMUNES					664,901	961,706	505,277	52.5			
ACTIVIDAD											
5005712. INVESTIGACION DE ACCIDENTES AEREOS					664,901	961,706	505,277	52.5			
0034			0167268. Investigacion De Accidentes Aereos		664,901	961,706	505,277	52.5	Informe	7	7
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL - CNSV					6,930,389	6,930,389	1,025,937	14.8			
0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE											
PRODUCTO											
3000143. USUARIO DE LA VIA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL					3,719,913	3,719,913	266,301	7.2			
ACTIVIDAD											
5001487. CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES INFRACTORES					500,000	500,000	128,805	25.8			
0041			0044175. Capacitacion En Seguridad Vial A Conductores Infractores		500,000	500,000	128,805	25.8	Plancha	7,650	7,620
5001488. CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL					2,994,413	2,994,413	71,097	2.4			
0042			0040424. Campañas De Sensibilizacion A La Comunidad Sobre Seguridad Y Educacion Vial		2,994,413	2,994,413	71,097	2.4	Campaña	1	4
5001489. CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL					165,000	165,000	58,643	35.5			
0043			0070117. Capacitacion A Usuarios De Las Vias En Temas De Educacion En Seguridad Vial		165,000	165,000	58,643	35.5	Persona Capacit.	3,250	2,465
5001490. CAPACITACION A ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD VIAL					60,500	60,500	7,757	12.8			
0044			0078428. Capacitacion A Especialistas En Temas De Seguridad Vial		60,500	60,500	7,757	12.8	Persona Capacit.	519	519
3000480. RED VIAL AUDITADA O INSPECCIONADA EN SEGURIDAD VIAL					2,871,668	2,871,668	724,636	25.2			
ACTIVIDAD											
5001483. INSPECCION DE SEGURIDAD VIAL					484,700	484,700	138,114	28.5			
0056			0070113. Inspeccion De Seguridad Vial		484,700	484,700	138,114	28.5	Kilometro	690	402
5001484. AUDITORIA DE SEGURIDAD VIAL					493,544	493,544	74,255	15.0			
0057			0070114. Auditoria De Seguridad Vial		493,544	493,544	74,255	15.0	Prima	5	3
5001485. ELABORACION DE NORMAS O MANUALES EN SEGURIDAD VIAL					1,775,576	1,775,576	476,125	26.8			
0058			0070115. Elaboracion De Normas O Manuales En Seguridad Vial		1,775,576	1,775,576	476,125	26.8	Norma	1	1
5001486. DETECCION DE PUNTOS NEGROS O TRAMOS DE CONCENTRACION DE ACCIDENTES					117,848	117,848	36,143	30.7			
0059			0070116. Deteccion De Puntos Negros O Tramos De Concentracion De Accidentes		117,848	117,848	36,143	30.7	Estudio	3	2
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS											
PRODUCTO											
3999999. SIN PRODUCTO					338,808	338,808	35,000	10.3			
ACTIVIDAD											
5001112. PROMOCION Y REGULACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE					338,808	338,808	35,000	10.3			
0114			0115038. Observatorio De Transporte Terrestre		338,808	338,808	35,000	10.3	Informe	1	0
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL - DGAC					27,124,226	53,243,226	18,132,277	34.1			
0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE											
PRODUCTO											
3000001. ACCIONES COMUNES					15,779,748	41,468,748	14,933,984	36.0			
ACTIVIDAD											
5000276. GESTION DEL PROGRAMA					0	1,419,000	678,021	47.8			
0118			0047173. Gestion Del Programa		0	1,419,000	678,021	47.8	Accion	3	3
5005708. ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE NORMAS LEGALES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS					2,513,630	3,473,246	1,160,605	33.4			
0029			0167264. Elaboracion Y/O Actualizacion De Normas Legales Administrativas Y Tecnicas		2,513,630	3,473,246	1,160,605	33.4	Norma	1	1
5005713. TRANSFERENCIAS A ENTIDADES					12,422,918	34,006,918	12,422,918	36.5			
0035			0167269. Transferencias A Entidades		12,422,918	34,006,918	12,422,918	36.5	Transferencia	2	2
5005715. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE					843,200	2,569,584	672,440	26.2			
0036			0167270. Fortalecimiento De Capacidades En El Sistema De Transporte		843,200	2,569,584	672,440	26.2	Accion	3	3
3000749. PERSONA NATURAL O JURIDICA AUTORIZADA PARA BRINDAR SERVICIOS AERONAUTICOS					693,697	987,697	354,563	35.9			
ACTIVIDAD											
5005719. AUTORIZACION PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO AERONAUTICO					353,884	403,884	66,820	16.5			
0060			0167274. Autorizacion Para El Personal Del Servicio Aeronautico		353,884	403,884	66,820	16.5	Autorizacion	5,255	5,255

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
MERCEDES ALPACCA CORDERO
FEDATARIO TITULAR
R.M. N° 749-2013-MTC/01
Reg. N° 492
28-08-17



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE DEL 2017

(En Soles)

OE2: Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad, propiciando la competitividad, la inclusión social, incorporando la logística de transportes y preservando el medio ambiente.

UNIDAD EJECUTORA / DEPENDENCIA / PROGRAMA PRESUPUESTAL					PRESUPUESTO				META FISICA		
sec. fun.	PROG. PRESUPUESTAL	PRODUCTO / PROYECTO	ACT/OBRA/ACC. INV.	FINALIDAD	PIA	PIM	DEV. AL 30 JUN	% Av. AL 30 JUN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD PROG. SEM	CANTIDAD AVANCE SEM
0061	5005720. AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE AERONAUTICO NACIONAL E INTERNACIONAL	0167275. Autorizacion Para El Servicio De Transporte Aeronautico Nacional E Internacional			339,813	583,813	287,742	49.3	Autorizacion	2,209	2,209
	3000750. PERSONA NATURAL O JURIDICA INSPECCIONADA EN SEGURIDAD AERONAUTICA				6,095,479	6,231,479	956,742	15.4			
	ACTIVIDAD										
0062	5005721. CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRANSPORTE AEREO	0167276. Control Y Seguridad Del Transporte Aereo			6,095,479	6,231,479	956,742	15.4	Inspeccion	1,776	1,776
	3000796. PERSONAS ATENDIDAS POR TRANSPORTE SUBSIDIADO				4,555,302	4,555,302	1,886,988	41.4			
	ACTIVIDAD										
0074	5005722. PROMOCION Y FOMENTO DEL TRANSPORTE AEREO EN ZONAS AISLADAS	0167277. Promocion Y Fomento Del Transporte Aereo En Zonas Aisladas			4,555,302	4,555,302	1,886,988	41.4	Persona	13,848	13,848
	DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRILES - DCGF				5,108,129	6,374,129	2,225,719	34.9			
	0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE										
	PRODUCTO										
	3000752. FERROCARRIL NACIONAL OPERATIVO Y CON MANTENIMIENTO				4,505,929	5,771,929	2,018,925	35.0			
	ACTIVIDAD										
0063	5005723. OPERACION DEL SERVICIO DE LA ACTIVIDAD FERROVIARIA	0167278. Operacion Del Servicio De La Actividad Ferroviaria			3,476,151	4,620,151	1,762,364	38.1	Kilometro	65	57
	5005724. MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED FERROVIARIA	0167279. Mantenimiento Periodico De La Red Ferroviaria			466,778	592,704	192,901	32.5	Kilometro	0	0
0064	5005725. MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED FERROVIARIA	0167280. Mantenimiento Rutinario De La Red Ferroviaria			33,000	2,000	0	0.0	Kilometro	0	0
0065	5005726. PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LAS VIAS FERREAS	0167281. Prevencion Y Atencion De Emergencias En Las Vias Ferreas			48,000	8,000	0	0.0	Intervencion	0	0
0066	5005729. MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MATERIAL RODANTE	0167284. Mantenimiento Y Reparacion Del Material Rodante			482,000	549,074	63,660	11.6	Material Rodante	5	8
0067	3000754. PERSONA NATURAL O JURIDICA AUTORIZADA PARA BRINDAR SERVICIOS FERROVIARIOS				477,200	477,200	172,461	36.1			
	ACTIVIDAD										
0069	5005737. AUTORIZACION DE OPERACIONES PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE FERROVIARIO	0167292. Autorizacion De Operaciones Para El Servicio De Transporte Ferroviario			477,200	477,200	172,461	36.1	Autorizacion	11	8
	3000755. PERSONA NATURAL O JURIDICA INSPECCIONADA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS FERROVIARIOS				125,000	125,000	34,334	27.5			
	ACTIVIDAD										
0070	5005738. INSPECCION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE FERROVIARIO	0167293. Inspeccion Del Servicio De Transporte Ferroviario			125,000	125,000	34,334	27.5	Inspeccion	8	5
	DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE ACUATICO - DGTA				29,648,631	26,096,990	4,858,857	18.6			
	0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE										
	PRODUCTO										
	3000001. ACCIONES COMUNES				27,430,926	23,444,426	4,094,726	17.5			
	ACTIVIDAD										
0027	5000276. GESTION DEL PROGRAMA	0047173. Gestion Del Programa			25,785,116	22,144,616	3,981,465	18.0	Accion	3	3
0032	5005708. ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE NORMAS LEGALES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS	0167264. Elaboracion Y/O Actualizacion De Normas Legales Administrativas Y Tecnicas			95,210	95,210	20,000	21.0	Norma	2	2
0033	5005709. ACCIONES REQUERIDAS PARA LOS PROCESOS DE CONSULTA PREVIA RELATIVOS A PROYECTOS DE INVERSION HIDROVIARIOS	0167265. Acciones Requeridas Para Los Procesos De Consulta Previa Relativos A Proyectos De Inversion Hidroviarios			1,520,000	1,174,000	93,262	7.9	Taller	16	16
0037	5005715. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	0167270. Fortalecimiento De Capacidades En El Sistema De Transporte			30,600	30,600	0	0.0	Accion	0	0
	3000756. HIDROVIA OPERATIVA Y CON MANTENIMIENTO				500,000	500,000	0	0.0			
	ACTIVIDAD										
0071	5005741. MONITOREO DE NIVELES DE SERVICIO DE HIDROVIAS NO CONCESIONADAS	0167296. Monitoreo De Niveles De Servicio De Hidrovias No Concesionadas			500,000	500,000	0	0.0	Kilometro	0	0
	3000757. OPERADORES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ACUATICO AUTORIZADOS				1,679,705	2,114,564	752,352	35.6			
	ACTIVIDAD										
0072	5005743. AUTORIZACION DE OPERADORES QUE PROVEEN SERVICIOS DE TRANSPORTE ACUATICO	0167298. Autorizacion De Operadores Que Proveen Servicios De Transporte Acuatico			1,679,705	2,114,564	752,352	35.6	Autorizacion	237	237
	3000758. OPERADORES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ACUATICO INSPECCIONADOS				38,000	38,000	11,779	31.0			
	ACTIVIDAD										

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
MERCEDES ALPACA CORDERO
FEDATARIO TITULAR
R.M. N° 749-2013-MTC/01
Reg. N° 492 28-08-17



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE DEL 2017

(En Soles)

OE2: Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad, propiciando la competitividad, la inclusión social, incorporando la logística de transportes y preservando el medio ambiente.

UNIDAD EJECUTORA / DEPENDENCIA / PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO				META FISICA		
	PIA	PIM	DEV AL 30 JUN	% Av. AL 30 JUN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD PROG. SEM.	CANTIDAD AVANCE SEM.
0073 0167299. Inspeccion A Operadores Que Proveen Servicios De Transporte Acuatico	38,000	38,000	11,779	31.0	Inspeccion	111	111
DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE - DGT	15,863,093	34,601,101	9,338,281	27.0			
0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE							
PRODUCTO							
3000001. ACCIONES COMUNES	3,417,701	9,590,088	1,668,126	17.4			
ACTIVIDAD							
0149 5003249. IMPLEMENTACION DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DE LA GESTION DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	2,282,900	36,900	1.6	Sistema	1	0
0031 5005708. ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE NORMAS LEGALES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS	3,417,701	7,307,188	1,631,226	22.3	Norma	9	17
0167264. Elaboracion Y/O Actualizacion De Normas Legales Administrativas Y Tecnicas	3,417,701	7,307,188	1,631,226	22.3			
3000476. VEHICULO HABILITADO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y MERCANCIAS	887,724	1,353,224	430,482	31.8			
ACTIVIDAD							
0045 5003403. HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE PERSONAS	278,592	278,592	70,986	25.5	Determinacion	1,719	2,020
0078401. Habilitaciones Otorgadas Para El Servicio De Transporte Nacional Terrestre De Personas	278,592	278,592	70,986	25.5			
0046 5003404. HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE DE PERSONAS	124,196	124,196	35,899	28.9	Determinacion	66	4
0078402. Habilitaciones Otorgadas Para El Servicio De Transporte Internacional Terrestre De Personas	124,196	124,196	35,899	28.9			
0047 5003408. HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE MERCANCIAS	366,088	831,488	251,709	30.3	Determinacion	33,491	31,223
0078406. Habilitaciones Otorgadas Para El Servicio De Transporte Nacional Terrestre De Mercancias	366,088	831,488	251,709	30.3			
0048 5003409. HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE DE MERCANCIAS	118,848	118,848	71,888	60.4	Determinacion	2,521	1,523
0078407. Habilitaciones Otorgadas Para El Servicio De Transporte Internacional Terrestre De Mercancias	118,848	118,848	71,888	60.4			
3000477. TRANSPORTISTA QUE PRESTA SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y ENTIDADES COMPLEMENTARIAS AUTORIZADOS	1,215,660	2,085,383	607,724	29.1			
ACTIVIDAD							
0049 5003410. OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE DE PERSONAS	196,440	294,402	106,640	36.2	Autorizacion	5	0
0078408. Otorgamiento De Autorizacion Para El Servicio De Transporte Internacional Terrestre De Personas	196,440	294,402	106,640	36.2			
0050 5003411. OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE PERSONAS	451,640	1,180,293	388,340	32.9	Autorizacion	337	456
0078409. Otorgamiento De Autorizacion Para El Servicio De Transporte Nacional Terrestre De Personas	451,640	1,180,293	388,340	32.9			
0051 5003415. OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE MERCANCIAS	301,240	344,248	84,165	24.4	Autorizacion	13,312	6,108
0078413. Otorgamiento De Autorizacion Para El Servicio De Transporte Nacional Terrestre De Mercancias	301,240	344,248	84,165	24.4			
0052 5003416. OTORGAMIENTO DE CERTIFICACION DE HABILITACION TECNICA PARA TERMINALES TERRESTRES DE TRANSPORTE DE PERSONAS	59,348	59,348	2,117	3.6	Certificacion	27	54
0078415. Otorgamiento De Certificacion De Habilitacion Tecnica Para Terminales Terrestres De Transporte De Personas	59,348	59,348	2,117	3.6			
0053 5003417. OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION DE ENTIDADES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	74,248	74,348	12,133	16.3	Autorizacion	64	62
0078416. Otorgamiento De Autorizacion De Entidades De Servicios Complementarios	74,248	74,348	12,133	16.3			
0054 5003429. OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE DE MERCANCIAS	132,744	132,744	14,330	10.8	Autorizacion	59	280
0078414. Otorgamiento De Autorizacion Para El Servicio De Transporte Internacional Terrestre De Mercancias	132,744	132,744	14,330	10.8			
3000479. PERSONA AUTORIZADA PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES	10,342,008	21,572,406	6,631,949	30.7			
ACTIVIDAD							
0055 5003427. EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE CLASE A	10,342,008	21,572,406	6,631,949	30.7	Agricultor	263,641	262,721
0078426. Emision De Licencias De Conducir De Clase A	10,342,008	21,572,406	6,631,949	30.7			
OFICINA DE ADMINISTRACION - OA	2,199,501	2,199,501	1,139,961	51.8			
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS							
PRODUCTO							
3999999. SIN PRODUCTO	2,199,501	2,199,501	1,139,961	51.8			
ACTIVIDAD							
0113 5001112. PROMOCION Y REGULACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE	2,199,501	2,199,501	1,139,961	51.8	Persona Atendida	310	330
0000799. Evaluacion De Expedientes	2,199,501	2,199,501	1,139,961	51.8			
OFICINA DE PATRIMONIO - O.PAT	0	8,970,163	2,685,229	29.9			
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS							
PRODUCTO							
3999999. SIN PRODUCTO	0	8,970,163	2,685,229	29.9			
ACTIVIDAD							
0140 5000562. CONCESIONES AEROPORTUARIAS	0	8,970,163	2,685,229	29.9	Informe	4	4
0067488. Seguridad Y Proteccion-Terrenos Expropiados Aijch	0	8,510,763	2,525,355	29.7			
0153 0067490. Saneamiento Físico Legal-Primer Grupo Aeropuertos Provincias	0	459,400	159,873	34.8	Expediente	0	0

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Mercedes Alpaca Cordero
FEDATARIO TITULAR
R.M. N° 749-2013-MTC/01
Reg. N° 492



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE DEL 2017

(En Soles)

OE2: Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad, propiciando la competitividad, la inclusión social, incorporando la logística de transportes y preservando el medio ambiente.

UNIDAD EJECUTORA / DEPENDENCIA / PROGRAMA PRESUPUESTAL					PRESUPUESTO				META FISICA		
Sec. fun	PROG. PRESUPUESTAL	PRODUCTO / PROYECTO	ACT/OBRA/ACC.INV.	FINALIDAD	PIA	PIM	DEV AL 30 JUN.	% Av. AL 30 JUN.	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD PROG. SEM.	CANTIDAD AVANCE SEM.
				012. MTC- AUTORIDAD AUTONOMA DEL SIST. ELECTRICO TRANSP. MASIVO LIMA Y CALLAO- AATE	2,831,655,475	2,660,909,826	565,537,116	21.3			
				(en blanco)	2,831,655,475	2,660,909,826	565,537,116	21.3			
				0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE							
				PROYECTO							
				2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1,597,623	1,597,623	0	0.0			
				ACCION DE INVERSION							
				6000046. ESTUDIOS DE PERFILES	1,597,623	1,597,623	0	0.0			
0001				0175427. Estudio De Perfil Para La Implementacion Del Sistema De Recaudoy Camara De Compensacion De La Red Basica Del Metro De Lima	1,597,623	1,597,623	0	0.0	Estudio	0	0
				2015914. PROYECTO ESPECIAL SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO	1,000,000	12,184,284	608,300	5.0			
				OBRA							
				4000173. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA	0	210,800	105,400	50.0			
0023				0070208. Linea 1, Tramo I - Obras Y Equipamiento Complementario	0	210,800	105,400	50.0	Exp. Tecnico	0	0
				ACCION DE INVERSION							
				6000001. Exp. Tecnico	0	7,199	7,199	100.0			
0027				0053641. Linea 1, Tramo I - Exp. Tecnico De Obras De Accesibilidad Para Estaciones	0	7,199	7,199	100.0	Accion	1	1
				6000011. EXPROPIACIONES Y/O COMPENSACIONES	300,000	939,600	393,756	41.9			
0002				0051375. Linea 1, Tramo II - Adquisicion Y/O Expropiacion De Predios	300,000	939,600	393,756	41.9	Unidad	1	1
				6000034. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	700,000	10,195,651	101,945	1.0			
0003				0053642. Linea 1, Tramo I - Fortalecimiento Institucional	700,000	9,601,751	100,598	1.0	Accion	0	0
0024				0053646. Linea 1, Tramo II - Fortalecimiento Institucional	0	593,900	1,348	0.2	Documento	0	0
				6000035. ESTUDIOS AMBIENTALES	0	831,034	0	0.0			
0025				0056152. Linea 1, Tramo I - Estudios Sociales Y Ambientales	0	831,034	0	0.0	Estudio	2	2
				2115072. CONCESIONES FERROVIARIAS	166,634,072	188,441,968	84,297,795	44.7			
				ACCION DE INVERSION							
				6000021. PAGO POR KILOMETRO TREN RECORRIDO - PKT	166,634,072	188,441,968	84,297,795	44.7			
0004				0053343. Cofinanciamiento De Inversion De La Concesion De La Linea 1, Tramo I	166,634,072	188,441,968	84,297,795	44.7	Cuota	2	2
				2233850. CONSTRUCCION DE LA LINEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT-GAMBETTA DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO PROVINCIAS DE LIMA Y CAI	2,184,519,038	2,012,508,427	417,182,314	20.7			
				OBRA							
				4000173. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA	1,915,888,710	1,474,728,572	325,879,624	22.1			
0005				0141808. Pago Material Rodante Construcción De La Linea 2 Y Ramal Av. Faucett - Gambetta De La Red Basica Del Metro De Lima Y Callao - Lima Y Callao	98,352,679	81,969,635	0	0.0	Cuota	0	0
0006				0141809. Pago Por Obra -Construcción De La Linea 2 Y Ramal Av. Faucett-Gambetta De La Red Basica Del Metro De Lima Y Callao - Lima Y Callao	1,817,536,031	1,392,758,937	325,879,624	23.4	Cuota	2	1
				ACCION DE INVERSION							
				6000016. GESTION Y ADMINISTRACION	111,921,036	138,117,324	5,012,850	3.6			
0007				0028068. Gestion De Proyectos De Inversion	111,921,036	138,117,324	5,012,850	3.6	Porcentaje	50	4
				6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS	156,709,292	399,662,531	86,289,840	21.6			
0008				0113412. Linea 2 Tramo 1 Adquisicion Y/O Expropiaciones De Predios	69,126,523	182,421,429	36,190,527	19.8	Unidad	23	23
0009				0129904. Liberacion De Interferencias	87,201,629	216,859,962	50,099,313	23.1	Intervencion	8	8
0010				0139487. Acciones Complementarias Y Contingencias De Construcción De La Linea 2 Ramal Av. Faucett - Gambetta De La Red Basica Del Metro De Lima Y Call	381,140	381,140	0	0.0	Accion	0	0
				2257430. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LOS SISTEMAS DE LA LINEA 1 DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO PROVINCIA DE LIMA, DE	304,679,425	272,952,207	3,746,632	1.4			
				OBRA							
				4000173. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA	261,386,536	168,498,905	0	0.0			
0011				0192823. Mejoramiento De Capacidad De Los Sistemas De La Linea 1 De La Red Basica Del Metro De Lima Y Callao - Pago Por Obra: Ppo	261,386,536	168,498,905	0	0.0	Cuota	0	0
				ACCION DE INVERSION							
				6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	37,292,889	30,706,328	3,201,505	10.4			
0012				0193666. Supervision De Ppo Y Ppmr - Mejoramiento De Capacidad De Los Sistemas De La Linea 1 De La Red Basica Del Metro De Lima Y Callao	37,292,889	30,706,328	3,201,505	10.4	Supervision	1	1
				6000016. GESTION Y ADMINISTRACION	0	71,448,720	481,392	0.7			
0021				0205487. Mejoramiento De Capacidad De La Linea 1 -Gestion De Proyectos De Inversion - Departamento Lima	0	12,414,610	481,392	3.9	Documento	17	9
0022				0205488. Mejoramiento De Capacidad De La Linea 1 -Aporte Por Regulacion- Departamento Lima	0	1,427,957	0	0.0	Cuota	0	0
0026				0211152. Mejoramiento De Capacidad De La Linea 1 - Costo De Estructuración - Departamento De Lima	0	57,606,153	0	0.0	Cuota	0	0
				6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS	6,000,000	2,298,254	63,736	2.8			

OE2

Página 4

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE DEL 2017

(En Soles)

OE2: Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad, propiciando la competitividad, la inclusión social, incorporando la logística de transportes y preservando el medio ambiente.

UNIDAD EJECUTORA/DEPENDENCIA/PROGRAMA/PRESUPUESTAL					PRESUPUESTO				META FISICA		
sec. fun.	PROG. PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIOBRA/ACC. INV.	FINALIDAD	PIA	PIM	DEV. AL 30 JUN.	% Av. AL 30 JUN.	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD PROG. SEM.	CANTIDAD AVANCE SEM.
0013				0192821. Mejoramiento De Capacidad De Los Sistemas De La Línea 1 De La Red Basica Del Metro De Lima Y Callao - Liberacion De Interferencias	6,000,000	2,298,254	63,736	2.8	Intervencion	0	0
		PRODUCTO									
		3000001. ACCIONES COMUNES			62,462,737	62,462,737	13,695,566	21.9			
		ACTIVIDAD									
		5000276. GESTION DEL PROGRAMA			41,884,197	41,884,197	13,650,590	32.6			
0014		0000888. Gestion Administrativa			22,778,907	23,627,321	7,914,217	33.5	Accion	6	5
0015		0053268. Asistencia Tecnica Para La Supervision De La Operacion			6,800,706	6,386,812	2,297,017	36.0	Accion	6	5
0016		0053579. Gestion Tecnica			12,304,584	11,870,064	3,439,356	29.0	Accion	6	5
		5005713. TRANSFERENCIAS A ENTIDADES			16,078,540	16,078,540	0	0.0			
0017		0167269. Transferencias A Entidades			16,078,540	16,078,540	0	0.0	Transferencia	0	0
		5005715. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE			4,500,000	4,500,000	44,976	1.0			
0018		0167270. Fortalecimiento De Capacidades En El Sistema De Transporte			4,500,000	4,500,000	44,976	1.0	Accion	0	0
		3000753. SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO OPERATIVO Y CON MANTENIMIENTO			110,762,580	110,762,580	46,006,509	41.5			
		ACTIVIDAD									
		5005735. OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES FERROVIARIAS URBANAS CONCESIONADAS			107,608,192	107,608,192	45,802,509	42.6			
0019		0178806. Operacion Y Mantenimiento De La Concesion De La Línea 1 De La Red Basica Del Metro De Lima			107,608,192	107,608,192	45,802,509	42.6	Kilometro	1,428,078	1,428,029
		5005736. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OPERACION Y/O DESARROLLO DE LA RED FERROVIARIA URBANA EXISTENTE			3,154,388	3,154,388	204,000	6.5			
0020		0167291. Estudios Complementarios Para La Operacion Y/O Desarrollo De La Red Ferroviaria Urbana Existente			3,154,388	3,154,388	204,000	6.5	Estudio	2	2

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
MERCEDÉS ALPACCA CORDERO
FEDATARIO TITULAR
R.M. N° 749-2013-MTC/01
Reg. N°: 492 28-08-17



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE DEL 2017

(En Soles)

OE4: Garantizar la accesibilidad de los servicios de telecomunicaciones eficientes, de calidad y de interés social.

UNIDAD EJECUTORA / DEPENDENCIA / PROGRAMA / PRESUPUESTAL					PRESUPUESTO				META FISICA		
PROG. PRESUPUESTAL					PIA	PIM	DEV. AL 30 JUN.	% Av. AL 30 JUN.	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD PROG. SEM.	CANTIDAD AVANCE SEM.
PRODUCTO / PROYECTO											
ACTO/BJACC/INV.											
FINALIDAD											
001. MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL											
CONSEJO CONSULTIVO DE RADIO Y TELEV.- CONCOR TV					1,398,400	1,398,400	279,373	20.0			
PRODUCTO											
3999999. SIN PRODUCTO					1,398,400	1,398,400	279,373	20.0			
ACTIVIDAD											
5001110. PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					1,398,400	1,398,400	279,373	20.0			
0105	0000205. Asesoramiento Y Apoyo A La Gestion				1,398,400	1,398,400	279,373	20.0	Informe	6	6
DIR. GRAL. DE CONTROL Y SUPERV. DE COMUNIC. - DGCSC					31,692,746	34,895,194	5,995,678	17.2			
0047. ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS											
PRODUCTO											
3000494. ESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES CONTROLADOS Y SUPERVISADOS					299,944	299,944	114,189	38.1			
ACTIVIDAD											
5000298. INSPECCIONES TECNICAS DE SUPERVISION Y CONTROL PARA EL USO CORRECTO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO					299,944	299,944	114,189	38.1			
0003	0070003. Inspecciones Tecnicas De Supervision Y Control Para El Uso Correcto Del Espectro Radioelectrico				299,944	299,944	114,189	38.1	Operador	204	198
3000495. OPERADORES Y USUARIOS INFORMADOS SOBRE NORMATIVIDAD PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONE					100,000	100,000	25,564	25.6			
ACTIVIDAD											
5004094. DIFUSION SOBRE NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES Y ASPECTOS ASOCIADOS					100,000	100,000	25,564	25.6			
0004	0106490. Difusion Sobre Normatividad Vigente Para Los Servicios Publicos De Telecomunicaciones Y Aspectos Asociados				100,000	100,000	25,564	25.6	Eventos	3	3
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS											
PROYECTO											
2060618. REUBICACION DE 6 ESTACIONES E IMPLEMENTACION DE 15 ESTACIONES DE CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO DEL MTC					7,200,000	7,200,000	837,517	11.6			
OBRA											
4000156. AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES					6,000,000	5,862,060	527,060	9.0			
0092	0039672. Reubicacion De Estacion				1,000,000	450,000	0	0.0	Oficina	0	0
0093	0039672. Reubicacion De Estacion				1,000,000	95,500	0	0.0	Oficina	0	0
0094	0039672. Reubicacion De Estacion				1,000,000	595,000	0	0.0	Oficina	0	0
0095	0039672. Reubicacion De Estacion				1,000,000	590,000	0	0.0	Oficina	0	0
0096	0039672. Reubicacion De Estacion				1,000,000	511,500	0	0.0	Oficina	0	0
0097	0039672. Reubicacion De Estacion				1,000,000	530,000	500,000	94.3	Oficina	0	0
0120	0004506. Construccion De Oficinas				0	27,060	27,060	100.0	Accion	1	1
0121	0004506. Construccion De Oficinas				0	115,000	0	0.0	Accion	1	1
0122	0000108. Adquisicion De Terreno				0	200,000	0	0.0	M2	0	0
0123	0000110. Adquisicion De Vehiculos Y Equipos				0	149,000	0	0.0	Equipo	0	0
0124	0000110. Adquisicion De Vehiculos Y Equipos				0	149,000	0	0.0	Equipo	0	0
0125	0000110. Adquisicion De Vehiculos Y Equipos				0	320,000	0	0.0	Equipo	0	0
0126	0000110. Adquisicion De Vehiculos Y Equipos				0	320,000	0	0.0	Equipo	0	0
0127	0000110. Adquisicion De Vehiculos Y Equipos				0	320,000	0	0.0	Equipo	0	0
0128	0000110. Adquisicion De Vehiculos Y Equipos				0	149,000	0	0.0	Equipo	0	0
0129	0000110. Adquisicion De Vehiculos Y Equipos				0	149,000	0	0.0	Equipo	0	0
0130	0000110. Adquisicion De Vehiculos Y Equipos				0	149,000	0	0.0	Equipo	0	0
0131	0000110. Adquisicion De Vehiculos Y Equipos				0	149,000	0	0.0	Equipo	0	0
0132	0000110. Adquisicion De Vehiculos Y Equipos				0	149,000	0	0.0	Equipo	0	0
0133	0000110. Adquisicion De Vehiculos Y Equipos				0	149,000	0	0.0	Equipo	0	0
0134	0000110. Adquisicion De Vehiculos Y Equipos				0	149,000	0	0.0	Equipo	0	0
0135	0000110. Adquisicion De Vehiculos Y Equipos				0	149,000	0	0.0	Equipo	0	0
0136	0000110. Adquisicion De Vehiculos Y Equipos				0	149,000	0	0.0	Equipo	0	0
0137	0000110. Adquisicion De Vehiculos Y Equipos				0	149,000	0	0.0	Equipo	0	0
ACCION DE INVERSION											
6000016. GESTION Y ADMINISTRACION					1,200,000	1,337,940	310,457	23.2			
0098	0029749. Gestion Del Proyecto				1,200,000	1,337,940	310,457	23.2	Informe	6	6
PRODUCTO											
3999999. SIN PRODUCTO					24,092,802	27,295,250	5,018,408	18.4			
ACTIVIDAD											
5000420. ADMINISTRACION Y CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO					2,850,720	6,772,020	2,131,290	31.5			
0099	0008266. Infracciones Y Sanciones				1,907,700	3,895,190	1,323,175	34.0	Medidas Cautelares	124	118

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
MERCEDES ALPACCA CORDERO
FEDATARIO TITULAR
R.M. N° 749-2013-MTC/01
Reg. N°: 492 28-08-17

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
MERCEDES ALPACCA CORDERO
FEDATARIO TITULAR
R.M. N° 749-2013-MTC/01
Reg. N° 492 22-05-17



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE DEL 2017

(En Soles)

OE4: Garantizar la accesibilidad de los servicios de telecomunicaciones eficientes, de calidad y de interés social.

UNIDAD EJECUTORA / DEPENDENCIA / PROGRAMA PRESUPUESTAL	PROG. PRESUPUESTAL	PRODUCTO / PROYECTO	ACT/OBRA/ACC. INV.	FINALIDAD	PRESUPUESTO				META FISICA		
					PIA	PIM	DEV. AL 30 JUN.	% AV. AL 30 JUN.	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD PROG. SEM.	CANTIDAD AVANCE SEM.
0102		0044501. Control Del Cumplimiento De Normas			943,020	2,876,830	808,115	28.1	Inspeccion	1,773	1,766
	5001110.	PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			21,141,466	20,316,614	2,815,058	13.9			
0106		0039546. Normalizacion Y Homologacion De Equipos Y Aparatos De Telecomunicaciones			446,370	1,270,570	310,996	24.5	Certificado	1,076	1,070
0107		0044501. Control Del Cumplimiento De Normas			15,195,780	19,046,044	2,504,062	13.1	Inspeccion	1,496	1,487
0109		0159123. Implementacion Del Centro De Operaciones De Emergencia Del Mtc			5,499,316	0	0	0.0	Informe	0	0
	5001111.	PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS POSTALES			100,616	206,616	72,060	34.9			
0111		0044501. Control Del Cumplimiento De Normas			100,616	206,616	72,060	34.9	Inspeccion	661	657
DIR. GRAL. DE REG. ASUNTOS INTERN. DE COMUNIC. - DGRAIC					5,969,033	5,969,033	1,742,131	29.2			
0047. ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS											
PRODUCTO											
3000495. OPERADORES Y USUARIOS INFORMADOS SOBRE NORMATIVIDAD PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES					1,022,620	1,080,920	139,612	12.9			
ACTIVIDAD											
5004095. ELABORACION DE ESTUDIOS PARA LA FORMULACION DE NORMAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES					1,022,620	1,080,920	139,612	12.9			
0005		0106491. Elaboracion De Estudios Para La Formulación De Normas Para El Desarrollo De Los Servicios Públicos De Telecomunicaciones			1,022,620	1,080,920	139,612	12.9	Informe	1	1
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS											
PRODUCTO											
3999999. SIN PRODUCTO					4,946,413	4,888,113	1,602,519	32.8			
ACTIVIDAD											
5001110. PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					4,170,213	4,104,413	1,410,731	34.4			
0108		0044565. Elaboracion De Normas Legales, Administrativas Y Técnicas			4,170,213	4,104,413	1,410,731	34.4	Norma	8	8
	5001111.	PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS POSTALES			776,200	783,700	191,788	24.5			
0112		0044565. Elaboracion De Normas Legales, Administrativas Y Técnicas			776,200	783,700	191,788	24.5	Norma	1	1
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS SOCIO-AMBIENTALES - DGASA					3,180,361	7,875,732	3,654,490	46.4			
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS											
PRODUCTO											
3999999. SIN PRODUCTO					3,180,361	7,875,732	3,654,490	46.4			
ACTIVIDAD											
5000605. CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL					3,180,361	7,875,732	3,654,490	46.4			
0103		0000207. Asesoramiento Y Participación Técnica En Asuntos Ambientales			3,180,361	7,875,732	3,654,490	46.4	Informe	1,097	4,662
DIRECCION GENERAL DE AUTORIZACIONES EN TELECOMUNICACIONES - DGAT					7,278,941	9,679,541	3,251,723	33.6			
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS											
PRODUCTO											
3999999. SIN PRODUCTO					7,278,941	9,679,541	3,251,723	33.6			
ACTIVIDAD											
5000420. ADMINISTRACION Y CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO					7,278,941	9,679,541	3,251,723	33.6			
0100		0039187. Asignacion De Frecuencias Para Servicios De Radiodifusion			6,334,743	9,026,962	3,108,462	34.4	Autorizacion	150	283
0101		0039188. Asignacion De Frecuencias Para Servicios Privados			944,198	652,579	143,261	22.0	Autorizacion	4,001	4,052
DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN COMUNICACIONES - DGCC					7,126,716	209,798,890	92,505,363	44.1			
0047. ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS											
PRODUCTO											
3000001. ACCIONES COMUNES					3,958,626	3,756,165	1,973,605	52.5			
ACTIVIDAD											
5000243. EVALUACION DE INCUMPLIMIENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES					66,396	66,396	24,089	36.3			
0001		0070002. Evaluacion De Incumplimientos Legales Y Contractuales			66,396	66,396	24,089	36.3	Documento	0	0
	5000254.	FISCALIZACION DE PAGOS DE TASAS, TRIBUTOS, ENTRE OTROS EN RELACION A ESTADOS CONTABLES DE LAS EMPRESAS			3,892,230	3,689,769	1,949,517	52.8			
0002		0070001. Fiscalizacion De Pagos De Tasas, Tributos, Entre Otros En Relacion A Estados Contables De Las Empresas			3,892,230	3,689,769	1,949,517	52.8	Anexo	0	0
3000496. OPERADORES DE SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES CON CONCESION VIGENTE					2,882,378	3,880,539	1,498,014	38.6			
ACTIVIDAD											
5000271. GESTION DE CONCESIONES					2,173,243	3,160,543	1,100,231	34.8			
0006		0070013. Gestion De Concesiones			2,173,243	3,160,543	1,100,231	34.8	Informe	40	44
	5000275.	GESTION DE REGISTRO DE SERVICIOS Y ASIGNACION DE FRECUENCIAS PARA EXPLOTACION DE SERVICIOS			215,673	226,534	171,976	75.9			
0007		0070014. Gestion De Registro De Servicios Y Asignacion De Frecuencias Para Explotacion De Servicios			215,673	226,534	171,976	75.9	Informe	30	3
	5000334.	OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE INSTALACION Y OPERACION DE ESTACIONES			493,462	493,462	225,807	45.8			
0008		0070015. Otorgamiento De Permisos De Instalacion Y Operacion De Estaciones			493,462	493,462	225,807	45.8	Autorizacion	1,590	3,597

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
MERCEDES ALPACCA CORDERO
FEDATARIO TITULAR
R.M. N° 749-2013-MTC/01
Reg. N°: 492 28-08-17



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE DEL 2017

(En Soles)

OE4: Garantizar la accesibilidad de los servicios de telecomunicaciones eficientes, de calidad y de interés social.

UNIDAD EJECUTORA / DEPENDENCIA / PROGRAMA / PRESUPUESTAL					PRESUPUESTO				META FISICA		
sec	fun	PROG. PRESUPUESTAL	PRODUCTO / PROYECTO	FINALIDAD	PIA	PIM	DEV. AL 30 JUN	% Av. AL 30 JUN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD PROG SEM	CANTIDAD AVANCE SEM
			ACT/OBRA/ACC.INV.								
		9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS									
		PROYECTO									
		2188921. CONCESIONES EN TELECOMUNICACIONES			0	120,511,113	52,020,369	43.2			
		OBRA									
		4000214. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES			0	120,511,113	52,020,369	43.2			
0143		0131900. Retribucion Por Inversion (Rpi)- Red Dorsal Nacional De Fibra Optica: Covertura Universal Norte, Sur Y Centro			0	120,511,113	52,020,369	43.2	Informe	2	2
		PRODUCTO									
		3999999. SIN PRODUCTO			285,712	81,651,073	37,013,376	45.3			
		ACTIVIDAD									
		5001111. PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS POSTALES			285,712	285,012	71,528	25.1			
0110		0001143. Otorgamiento De Concesiones Y Permisos De Operacion			285,712	285,012	71,528	25.1	Concesion	60	64
		5004885. CONCESIONES EN TELECOMUNICACIONES			0	81,366,061	36,941,847	45.4			
0144		0131902. Retribucion Por Operacion Y Mantenimiento (Rpmo) - Red Dorsal Nacional De Fibra Optica: Cobertura Universal Norte, Sur Y Centro			0	81,366,061	36,941,847	45.4	Informe	2	2

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Mercedes Alpaca Cordero
MERCEDES ALPACA CORDERO
FEDEATARIO TITULAR
R.M. N° 749-2013-MTC/01
Reg. N° 492 28-08-17



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE DEL 2017

(En Soles)

OE4: Garantizar la accesibilidad de los servicios de telecomunicaciones eficientes, de calidad y de interés social.

Reg. N°: 492-28-08-17

MERCEDES ALPACCA CORDERO
FEDATARIO TITULAR

R.M. N° 749-2013-MTC/01

UNIDAD EJECUTORA/DEPENDENCIA/ PROGRAMA PRESUPUESTAL					PRESUPUESTO				META FISICA		
sec. fun	PROG. PRESUPUESTAL				PIA	PIM	DEV. AL 30 JUN	% Av. AL 30 JUN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD PROG SEM	CANTIDAD AVANCE SEM
	PRODUCTO/ PROYECTO ACT/OBRA/ACC.INV.										
FINALIDAD											
011. FONDO DE INVERSION EN TELECOMUNICACIONES - FITEL					177,730,739	267,604,364	100,349,739	37.5			
0047. ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS											
PROYECTO											
2250056. INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL EN LA REGION APURIMAC					0	39,899,520	35,976,067	90.2			
OBRA											
4000218. RED DE TRANSPORTES DE TELECOMUNICACIONES					0	39,899,520	35,976,067	90.2			
0118	0164078. Instalacion De Red De Transporte Para La Conectividad Integral Y Desarrollo Social - Region Apurimac				0	997,488	997,488	100.0	Instal. Inspecc.	1	1
0119	0164078. Instalacion De Red De Transporte Para La Conectividad Integral Y Desarrollo Social - Region Apurimac				0	997,488	997,488	100.0	Instal. Inspecc.	1	1
0120	0164078. Instalacion De Red De Transporte Para La Conectividad Integral Y Desarrollo Social - Region Apurimac				0	997,488	997,488	100.0	Instal. Inspecc.	1	1
0121	0164078. Instalacion De Red De Transporte Para La Conectividad Integral Y Desarrollo Social - Region Apurimac				0	997,488	997,488	100.0	Instal. Inspecc.	1	1
0122	0164078. Instalacion De Red De Transporte Para La Conectividad Integral Y Desarrollo Social - Region Apurimac				0	997,488	997,488	100.0	Instal. Inspecc.	1	1
0123	0164078. Instalacion De Red De Transporte Para La Conectividad Integral Y Desarrollo Social - Region Apurimac				0	997,488	997,488	100.0	Instal. Inspecc.	1	1
0124	0164078. Instalacion De Red De Transporte Para La Conectividad Integral Y Desarrollo Social - Region Apurimac				0	997,488	997,488	100.0	Instal. Inspecc.	1	1
0125	0164078. Instalacion De Red De Transporte Para La Conectividad Integral Y Desarrollo Social - Region Apurimac				0	997,488	997,488	100.0	Instal. Inspecc.	1	1
0126	0164078. Instalacion De Red De Transporte Para La Conectividad Integral Y Desarrollo Social - Region Apurimac				0	997,488	997,488	100.0	Instal. Inspecc.	1	1
0127	0164078. Instalacion De Red De Transporte Para La Conectividad Integral Y Desarrollo Social - Region Apurimac				0	997,488	997,488	100.0	Instal. Inspecc.	1	1
0128	0164078. Instalacion De Red De Transporte Para La Conectividad Integral Y Desarrollo Social - Region Apurimac				0	997,488	997,488	100.0	Instal. Inspecc.	1	1
0129	0164078. Instalacion De Red De Transporte Para La Conectividad Integral Y Desarrollo Social - Region Apurimac				0	997,488	997,488	100.0	Instal. Inspecc.	1	1
0130	0164078. Instalacion De Red De Transporte Para La Conectividad Integral Y Desarrollo Social - Region Apurimac				0	997,488	997,488	100.0	Instal. Inspecc.	1	1
0131	0164078. Instalacion De Red De Transporte Para La Conectividad Integral Y Desarrollo Social - Region Apurimac				0	997,488	997,488	100.0	Instal. Inspecc.	1	1
0132	0164078. Instalacion De Red De Transporte Para La Conectividad Integral Y Desarrollo Social - Region Apurimac				0	997,488	997,488	100.0	Instal. Inspecc.	1	1
0133	0164078. Instalacion De Red De Transporte Para La Conectividad Integral Y Desarrollo Social - Region Apurimac				0	997,488	997,488	100.0	Instal. Inspecc.	1	1
0134	0164078. Instalacion De Red De Transporte Para La Conectividad Integral Y Desarrollo Social - Region Apurimac				0	997,488	997,488	100.0	Instal. Inspecc.	1	1
0135	0164078. Instalacion De Red De Transporte Para La Conectividad Integral Y Desarrollo Social - Region Apurimac				0	997,488	997,488	100.0	Instal. Inspecc.	1	1
0136	0164078. Instalacion De Red De Transporte Para La Conectividad Integral Y Desarrollo Social - Region Apurimac				0	997,488	997,488	100.0	Instal. Inspecc.	1	1
0137	0164078. Instalacion De Red De Transporte Para La Conectividad Integral Y Desarrollo Social - Region Apurimac				0	997,488	997,488	100.0	Instal. Inspecc.	1	1
0138	0164078. Instalacion De Red De Transporte Para La Conectividad Integral Y Desarrollo Social - Region Apurimac				0	997,488	997,488	100.0	Instal. Inspecc.	1	1
0139	0164078. Instalacion De Red De Transporte Para La Conectividad Integral Y Desarrollo Social - Region Apurimac				0	997,488	997,488	100.0	Instal. Inspecc.	1	1
0140	0164078. Instalacion De Red De Transporte Para La Conectividad Integral Y Desarrollo Social - Region Apurimac				0	997,488	997,488	100.0	Instal. Inspecc.	1	1
0141	0164078. Instalacion De Red De Transporte Para La Conectividad Integral Y Desarrollo Social - Region Apurimac				0	997,488	997,488	100.0	Instal. Inspecc.	1	1
0142	0164078. Instalacion De Red De Transporte Para La Conectividad Integral Y Desarrollo Social - Region Apurimac				0	997,488	997,488	100.0	Instal. Inspecc.	1	1
0143	0164078. Instalacion De Red De Transporte Para La Conectividad Integral Y Desarrollo Social - Region Apurimac				0	997,488	997,488	100.0	Instal. Inspecc.	1	1
0144	0164078. Instalacion De Red De Transporte Para La Conectividad Integral Y Desarrollo Social - Region Apurimac				0	997,488	997,488	100.0	Instal. Inspecc.	1	1
0145	0164078. Instalacion De Red De Transporte Para La Conectividad Integral Y Desarrollo Social - Region Apurimac				0	997,488	997,488	100.0	Instal. Inspecc.	1	1
0146	0164078. Instalacion De Red De Transporte Para La Conectividad Integral Y Desarrollo Social - Region Apurimac				0	997,488	997,488	100.0	Instal. Inspecc.	1	1
0147	0164078. Instalacion De Red De Transporte Para La Conectividad Integral Y Desarrollo Social - Region Apurimac				0	997,488	997,488	100.0	Instal. Inspecc.	1	1
0148	0164078. Instalacion De Red De Transporte Para La Conectividad Integral Y Desarrollo Social - Region Apurimac				0	997,488	997,488	100.0	Instal. Inspecc.	1	1
0149	0164078. Instalacion De Red De Transporte Para La Conectividad Integral Y Desarrollo Social - Region Apurimac				0	997,488	997,488	100.0	Instal. Inspecc.	1	1
0150	0164078. Instalacion De Red De Transporte Para La Conectividad Integral Y Desarrollo Social - Region Apurimac				0	997,488	997,488	100.0	Instal. Inspecc.	1	1
0151	0164078. Instalacion De Red De Transporte Para La Conectividad Integral Y Desarrollo Social - Region Apurimac				0	997,488	997,488	100.0	Instal. Inspecc.	1	1
0153	0164078. Instalacion De Red De Transporte Para La Conectividad Integral Y Desarrollo Social - Region Apurimac				0	997,488	997,488	100.0	Instal. Inspecc.	1	1
0154	0164078. Instalacion De Red De Transporte Para La Conectividad Integral Y Desarrollo Social - Region Apurimac				0	997,488	997,488	100.0	Instal. Inspecc.	1	1
0155	0164078. Instalacion De Red De Transporte Para La Conectividad Integral Y Desarrollo Social - Region Apurimac				0	997,488	66,499	6.7	Instal. Inspecc.	1	1
0156	0164078. Instalacion De Red De Transporte Para La Conectividad Integral Y Desarrollo Social - Region Apurimac				0	997,488	0	0.0	Instal. Inspecc.	1	1
0157	0164078. Instalacion De Red De Transporte Para La Conectividad Integral Y Desarrollo Social - Region Apurimac				0	997,488	0	0.0	Instal. Inspecc.	1	1
0158	0164078. Instalacion De Red De Transporte Para La Conectividad Integral Y Desarrollo Social - Region Apurimac				0	997,488	0	0.0	Instal. Inspecc.	1	1
2250145. INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION CAJAMARCA					44,600,000	44,600,000	0	0.0			
OBRA											
4000131. INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES					44,600,000	44,600,000	0	0.0			
0001	0040194. Conexiones De Servicios De Internet Instaladas Y Operativas				44,600,000	44,600,000	0	0.0	C. Internet. Op.	0	0
2250146. INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y EL DESARROLLO SOCIAL EN LA REGION AYACUCHO					0	49,974,105	49,822,669	99.7			
OBRA											
4000218. RED DE TRANSPORTES DE TELECOMUNICACIONES					0	49,974,105	49,822,669	99.7			
0159	0164077. Instalacion De Red De Transporte Para La Conectividad Integral Y Desarrollo Social - Region Ayacucho				0	876,739	876,739	100.0	Instal. Inspecc.	1	1
0160	0164077. Instalacion De Red De Transporte Para La Conectividad Integral Y Desarrollo Social - Region Ayacucho				0	876,739	876,739	100.0	Instal. Inspecc.	1	1



(En Soles)

Reg. N°: 492 28-6



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE DEL 2017

(En Soles)

OE4: Garantizar la accesibilidad de los servicios de telecomunicaciones eficientes, de calidad y de interés social.

UNIDAD EJECUTORA / DEPENDENCIA / PROGRAMA PRESUPUESTAL					PRESUPUESTO				META FISICA		
sec. fun.	PROG. PRESUPUESTAL	PRODUCTO / PROYECTO	ACT/OBRA/ACC. INV.	FINALIDAD	PIA	PIM	DEV. AL 30 JUN.	% Av. AL 30 JUN.	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD PROG. SEM.	CANTIDAD AVANCE SEM.
0002		0040194. Conexiones De Servicios De Internet Instaladas Y Operativas			8,148,000	8,148,000	0	0.0	C. Internet. Op.	0	0
	2250179.	INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION PIURA			19,012,000	19,012,000	0	0.0			
		OBRA									
		4000131. INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES			19,012,000	19,012,000	0	0.0			
0003		0040194. Conexiones De Servicios De Internet Instaladas Y Operativas			19,012,000	19,012,000	0	0.0	C. Internet. Op.	0	0
	2250264.	INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION CUSCO			28,240,000	28,240,000	0	0.0			
		OBRA									
		4000131. INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES			28,240,000	28,240,000	0	0.0			
0004		0040194. Conexiones De Servicios De Internet Instaladas Y Operativas			28,240,000	28,240,000	0	0.0	C. Internet. Op.	0	0
	PRODUCTO										
	3000001. ACCIONES COMUNES				24,717,658	24,717,658	8,988,973	36.4			
	ACTIVIDAD										
	5000276. GESTION DEL PROGRAMA				23,961,478	23,961,478	8,774,403	36.6			
0005		0047173. Gestion Del Programa			13,639,282	10,111,192	3,182,922	31.5	Accion	2	2
0006		0047173. Gestion Del Programa			10,322,196	13,850,286	5,591,481	40.4	Accion	2	2
	5005031. RED NACIONAL DE CONECTIVIDAD DEL ESTADO-REDNACE				756,180	756,180	214,570	28.4			
0007		0135570. Red Nacional De Conectividad Del Estado-Rednace			756,180	756,180	214,570	28.4	Solicitud	1,519	1,519
	3000085. LOCALIDADES CON SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES CON FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE MEDIANTE CONCURSO EN ZON.				53,013,081	53,013,081	5,562,031	10.5			
	ACTIVIDAD										
	5000299. INSTALACION Y OPERACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE INTERNET				3,977,077	3,977,077	339,089	8.5			
0008		0070007. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Internet			5,937	5,937	0	0.0	Localidad	0	0
0009		0070007. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Internet			8,905	8,905	0	0.0	Localidad	0	0
0010		0070007. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Internet			17,810	17,810	0	0.0	Localidad	0	0
0011		0070007. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Internet			8,905	8,905	0	0.0	Localidad	0	0
0012		0070007. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Internet			11,873	11,873	0	0.0	Localidad	0	0
0013		0070007. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Internet			47,492	47,492	0	0.0	Localidad	0	0
0014		0070007. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Internet			2,968	2,968	0	0.0	Localidad	0	0
0015		0070007. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Internet			2,968	2,968	0	0.0	Localidad	0	0
0016		0070007. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Internet			23,746	23,746	0	0.0	Localidad	0	0
0017		0070007. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Internet			14,841	14,841	0	0.0	Localidad	0	0
0018		0070007. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Internet			8,905	8,905	0	0.0	Localidad	0	0
0019		0070007. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Internet			2,968	2,968	0	0.0	Localidad	0	0
0020		0070007. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Internet			11,873	11,873	0	0.0	Localidad	0	0
0021		0070007. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Internet			5,937	5,937	0	0.0	Localidad	0	0
0022		0070007. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Internet			2,968	2,968	0	0.0	Localidad	0	0
0023		0070007. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Internet			71,238	68,270	0	0.0	Localidad	0	0
0024		0070007. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Internet			14,841	17,809	0	0.0	Localidad	0	0
0025		0070007. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Internet			2,968	2,968	0	0.0	Localidad	0	0
0026		0070007. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Internet			8,905	8,905	0	0.0	Localidad	0	0
0027		0070007. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Internet			17,810	17,810	0	0.0	Localidad	0	0
0028		0070007. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Internet			2,968	2,968	0	0.0	Localidad	0	0
0029		0070007. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Internet			5,937	8,905	0	0.0	Localidad	0	0
0030		0070007. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Internet			20,778	20,778	0	0.0	Localidad	0	0
0031		0070007. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Internet			2,968	0	0	0.0	Localidad	0	0
0032		0070007. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Internet			1,359,005	1,359,005	0	0.0	Localidad	0	0
0033		0070007. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Internet			1,542,654	1,542,654	0	0.0	Localidad	0	0
0034		0070007. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Internet			192,099	192,099	86,978	45.3	Localidad	30	30
0035		0070007. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Internet			50,113	50,113	22,690	45.3	Localidad	9	9
0036		0070007. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Internet			158,691	158,691	71,852	45.3	Localidad	25	25
0037		0070007. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Internet			286,757	286,757	129,837	45.3	Localidad	50	50
0038		0070007. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Internet			61,249	61,249	27,732	45.3	Localidad	10	10
	5000300. INSTALACION Y OPERACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE TELEFONIA FIJA				856,992	856,992	269,759	31.5			
0039		0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonía Fija			8,905	8,905	0	0.0	Localidad	0	0
0040		0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonía Fija			2,968	2,968	0	0.0	Localidad	0	0
0041		0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonía Fija			11,873	11,873	0	0.0	Localidad	0	0
0042		0070008. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonía Fija			8,905	8,905	0	0.0	Localidad	0	0

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
MERCEDES ALPACCA CORDERO
FEDATARIO TITULAR
R.M. N° 749-2013-MTC/01
28-08-17



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE DEL 2017

(En Soles)

OE4: Garantizar la accesibilidad de los servicios de telecomunicaciones eficientes, de calidad y de interés social.

UNIDAD EJECUTORA/DEPENDENCIA/PROGRAMA/PRESUPUESTAL					PRESUPUESTO				META FISICA		
PROG. PRESUPUESTAL					PIA	PIM	DEV. AL 30 JUN	% Av. AL 30 JUN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD PROG. SEM.	CANTIDAD AVANCE SEM.
sec. fun.	PRODUCTO/PROYECTO	ACT/OBRA/ACC.INV.	FINALIDAD								
0043	0070008.	Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonía Fija			11,873	11,873	0	0.0	Localidad	0	0
0044	0070008.	Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonía Fija			5,937	5,937	0	0.0	Localidad	0	0
0045	0070008.	Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonía Fija			20,778	20,778	0	0.0	Localidad	0	0
0046	0070008.	Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonía Fija			2,968	2,968	0	0.0	Localidad	0	0
0047	0070008.	Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonía Fija			2,968	2,968	0	0.0	Localidad	0	0
0048	0070008.	Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonía Fija			2,968	2,968	0	0.0	Localidad	0	0
0049	0070008.	Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonía Fija			5,937	5,937	0	0.0	Localidad	0	0
0050	0070008.	Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonía Fija			14,841	14,841	0	0.0	Localidad	0	0
0051	0070008.	Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonía Fija			8,905	8,905	0	0.0	Localidad	0	0
0052	0070008.	Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonía Fija			2,968	2,968	0	0.0	Localidad	0	0
0053	0070008.	Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonía Fija			11,873	11,873	0	0.0	Localidad	0	0
0054	0070008.	Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonía Fija			5,937	5,937	0	0.0	Localidad	0	0
0055	0070008.	Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonía Fija			2,968	2,968	0	0.0	Localidad	0	0
0056	0070008.	Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonía Fija			2,968	2,968	0	0.0	Localidad	0	0
0057	0070008.	Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonía Fija			14,841	14,841	0	0.0	Localidad	0	0
0058	0070008.	Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonía Fija			26,714	26,714	0	0.0	Localidad	0	0
0059	0070008.	Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonía Fija			8,905	8,905	0	0.0	Localidad	0	0
0060	0070008.	Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonía Fija			20,778	20,778	0	0.0	Localidad	0	0
0061	0070008.	Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonía Fija			14,841	14,841	0	0.0	Localidad	0	0
0062	0070008.	Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonía Fija			11,873	11,873	0	0.0	Localidad	0	0
0063	0070008.	Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonía Fija			26,714	26,714	0	0.0	Localidad	0	0
0064	0070008.	Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonía Fija			175,395	175,395	79,415	45.3	Localidad	30	30
0065	0070008.	Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonía Fija			25,056	25,056	11,345	45.3	Localidad	4	4
0066	0070008.	Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonía Fija			94,658	94,658	42,859	45.3	Localidad	17	17
0067	0070008.	Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonía Fija			250,564	250,564	113,450	45.3	Localidad	45	45
0068	0070008.	Instalacion Y Operacion De Servicios De Telecomunicaciones De Telefonía Fija			50,113	50,113	22,690	45.3	Localidad	9	9
5000302. INSTALACION Y OPERACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA Fija DE USO PUBLICO					4,487,728	4,487,728	682,232	15.2			
0069	0070010.	Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonía Fija De Uso Publico			23,746	23,746	0	0.0	Localidad	0	0
0070	0070010.	Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonía Fija De Uso Publico			14,841	14,841	0	0.0	Localidad	0	0
0071	0070010.	Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonía Fija De Uso Publico			44,524	44,524	0	0.0	Localidad	0	0
0072	0070010.	Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonía Fija De Uso Publico			8,905	8,905	0	0.0	Localidad	0	0
0073	0070010.	Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonía Fija De Uso Publico			5,937	5,937	0	0.0	Localidad	0	0
0074	0070010.	Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonía Fija De Uso Publico			204,810	210,746	0	0.0	Localidad	0	0
0075	0070010.	Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonía Fija De Uso Publico			8,905	8,905	0	0.0	Localidad	0	0
0076	0070010.	Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonía Fija De Uso Publico			2,968	2,968	0	0.0	Localidad	0	0
0077	0070010.	Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonía Fija De Uso Publico			62,333	62,333	0	0.0	Localidad	0	0
0078	0070010.	Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonía Fija De Uso Publico			29,683	29,683	0	0.0	Localidad	0	0
0079	0070010.	Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonía Fija De Uso Publico			14,841	14,841	0	0.0	Localidad	0	0
0080	0070010.	Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonía Fija De Uso Publico			127,635	115,762	0	0.0	Localidad	0	0
0081	0070010.	Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonía Fija De Uso Publico			86,079	86,079	0	0.0	Localidad	0	0
0082	0070010.	Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonía Fija De Uso Publico			50,460	50,460	0	0.0	Localidad	0	0
0083	0070010.	Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonía Fija De Uso Publico			23,746	23,746	0	0.0	Localidad	0	0
0084	0070010.	Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonía Fija De Uso Publico			50,460	50,460	0	0.0	Localidad	0	0
0085	0070010.	Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonía Fija De Uso Publico			20,778	17,810	0	0.0	Localidad	0	0
0086	0070010.	Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonía Fija De Uso Publico			32,651	32,651	0	0.0	Localidad	0	0
0087	0070010.	Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonía Fija De Uso Publico			8,905	17,810	0	0.0	Localidad	0	0
0088	0070010.	Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonía Fija De Uso Publico			2,968	2,968	0	0.0	Localidad	0	0
0089	0070010.	Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonía Fija De Uso Publico			121,698	121,698	0	0.0	Localidad	0	0
0090	0070010.	Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonía Fija De Uso Publico			80,143	80,143	0	0.0	Localidad	0	0
0091	0070010.	Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonía Fija De Uso Publico			17,810	17,810	0	0.0	Localidad	0	0
0092	0070010.	Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonía Fija De Uso Publico			56,397	56,397	0	0.0	Localidad	0	0
0093	0070010.	Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonía Fija De Uso Publico			11,873	8,904	0	0.0	Localidad	0	0
0094	0070010.	Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonía Fija De Uso Publico			44,524	44,524	0	0.0	Localidad	0	0
0095	0070010.	Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonía Fija De Uso Publico			20,778	20,778	0	0.0	Localidad	0	0
0096	0070010.	Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonía Fija De Uso Publico			83,111	86,080	0	0.0	Localidad	0	0
0097	0070010.	Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonía Fija De Uso Publico			5,937	5,937	0	0.0	Localidad	0	0

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Reg. No: 492

25-08-12

Mercedes Alpaca Cordero
FEDATARIO TITULAR
R.M. No 749-2013-MTC/01

MINISTERIO DE PRESUPUESTO
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
MERCEDES ALPACCA CORDERO
FEDATARIO TITULAR
R.M. N° 749-2013-MTC/01
Reg. N° 492
28-08-17



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE DEL 2017

(En Soles)

OE4: Garantizar la accesibilidad de los servicios de telecomunicaciones eficientes, de calidad y de interés social.

UNIDAD EJECUTORA/DEPENDENCIA/PROGRAMA PRESUPUESTAL				PRESUPUESTO				META FISICA		
sec fun	PROG PRESUPUESTAL	PRODUCTO / PROYECTO	FINALIDAD	PIA	PIM	DEV AL 30 JUN	% Av AL 30 JUN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD PROG SEM	CANTIDAD AVANCE SEM
0098		0070010. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonía Fija De Uso Publico		2,968	2,968	0	0.0	Localidad	0	0
0099		0070010. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonía Fija De Uso Publico		5,937	5,937	0	0.0	Localidad	0	0
0100		0070010. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonía Fija De Uso Publico		47,492	47,492	0	0.0	Localidad	0	0
0101		0070010. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonía Fija De Uso Publico		97,952	97,952	0	0.0	Localidad	0	0
0102		0070010. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonía Fija De Uso Publico		118,730	118,730	0	0.0	Localidad	0	0
0103		0070010. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonía Fija De Uso Publico		17,810	17,810	0	0.0	Localidad	0	0
0104		0070010. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonía Fija De Uso Publico		89,048	89,048	0	0.0	Localidad	0	0
0105		0070010. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonía Fija De Uso Publico		201,841	222,618	0	0.0	Localidad	0	0
0106		0070010. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonía Fija De Uso Publico		130,603	130,603	0	0.0	Localidad	0	0
0107		0070010. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonía Fija De Uso Publico		32,651	11,874	0	0.0	Localidad	0	0
0108		0070010. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonía Fija De Uso Publico		2,968	2,968	0	0.0	Localidad	0	0
0109		0070010. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonía Fija De Uso Publico		734,597	734,597	0	0.0	Localidad	0	0
0110		0070010. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonía Fija De Uso Publico		220,379	220,379	0	0.0	Localidad	0	0
0111		0070010. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonía Fija De Uso Publico		364,710	364,710	165,133	45.3	Localidad	65	65
0112		0070010. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonía Fija De Uso Publico		183,747	183,747	83,197	45.3	Localidad	33	33
0113		0070010. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonía Fija De Uso Publico		345,222	345,222	156,309	45.3	Localidad	62	62
0114		0070010. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonía Fija De Uso Publico		565,162	565,162	255,893	45.3	Localidad	100	100
0115		0070010. Instalacion Y Operacion De Servicios De Telefonía Fija De Uso Publico		58,465	58,465	21,701	37.1	Localidad	10	10
		5001304. SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE LAS LOCALIDADES		42,477,259	42,477,259	4,023,437	9.5			
0116		0053963. Supervision De Los Proyectos De Las Localidades		42,477,259	42,477,259	4,023,437	9.5	Proyecto	1,500	1,500
		5005030. PROMOCION DE PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES		1,214,025	1,214,025	247,513	20.4			
0117		0135569. Promocion De Proyectos De Telecomunicaciones		1,214,025	1,214,025	247,513	20.4	Eventos	1	1



COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
[Signature]
MERCEDES ALPACCA CORDERO
FEDATARIO TITULAR
R.M. N° 749-2013-MTC/01
Reg. N°: 492 25-08-17

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE DEL 2017

(En Soles)

OE5: Fortalecer el uso intensivo por la sociedad de las Tecnologías de la Información y Comunicación - TICs

UNIDAD EJECUTORA / DEPENDENCIA / PROGRAMA PRESUPUESTAL					PRESUPUESTO				META FISICA		
sec. fun.	PROG. PRESUPUESTAL	PRODUCTO / PROYECTO	ACT/OBRA/ACC. INV.	FINALIDAD	PIA	PIM	DEV AL 30 JUN	% Av. AL 30 JUN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD PROG. SEM.	CANTIDAD AVANCE SEM.
	001. MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL				1,644,033	4,188,624	1,614,648	38.5			
	D.V. DE COMUNICACIONES - VMC										
	9001. ACCIONES CENTRALES										
	PRODUCTO										
	3999999. SIN PRODUCTO				1,644,033	4,188,624	1,614,648	38.5			
	ACTIVIDAD										
	5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR				1,644,033	4,188,624	1,614,648	38.5			
0079	0000889. Gestion Administrativa De La Alta Direccion				1,644,033	4,188,624	1,614,648	38.5	Resolucion	348	620

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

MERCEDES ALPACCA CORDERO
FEDATARIO TITULAR
R.M. N° 749-2013-MTC/01
Reg. N°: 492 28-08-17



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE DEL 2017

(En Soles)

OE1: Contar con estructuras organizativas y normatividad modernas, procesos internos optimizados y recursos humanos calificados que, mediante el uso de tecnologías de información y administración por resultados, mejoren los niveles de gestión de los organismos de Sector.

UNIDAD EJECUTORA / DEPENDENCIA / PROGRAMA PRESUPUESTAL					PRESUPUESTO				META FISICA		
sec	fun	PROG. PRESUPUESTAL	PRODUCTO / PROYECTO	ACT/OBRA/ACC. INV.	PIA	PIM	DEV AL 30 JUN	% Av AL 30 JUN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD PROG SEM.	CANTIDAD AVANCE SEM.
FINALIDAD											
001. MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL											
D.V. DE TRANSPORTES - VMT					5,454,834	3,181,574	829,740	26.1			
9001. ACCIONES CENTRALES											
PRODUCTO											
3999999. SIN PRODUCTO					5,454,834	3,181,574	829,740	26.1			
ACTIVIDAD											
5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR					5,454,834	3,181,574	829,740	26.1			
0080			0000889. Gestion Administrativa De La Alta Direccion		5,454,834	3,181,574	829,740	26.1	Resolucion	498	486
DESPACHO MINISTERIAL - DM					1,836,000	7,507,716	2,046,958	27.3			
9001. ACCIONES CENTRALES											
PRODUCTO											
3999999. SIN PRODUCTO					1,836,000	7,507,716	2,046,958	27.3			
ACTIVIDAD											
5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR					1,836,000	7,507,716	2,046,958	27.3			
0078			0000889. Gestion Administrativa De La Alta Direccion		1,836,000	2,008,400	701,584	34.9	Resolucion	495	551
0116			0159123. Implementacion Del Centro De Operaciones De Emergencia Del Mtc		0	5,499,316	1,345,374	24.5	Informe	1	1
OFICINA DE ABASTECIMIENTO - O.ABAST.					26,117,591	30,710,024	14,836,164	48.3			
9001. ACCIONES CENTRALES											
PRODUCTO											
3999999. SIN PRODUCTO					26,117,591	30,710,024	14,836,164	48.3			
ACTIVIDAD											
5000003. GESTION ADMINISTRATIVA					26,117,591	30,710,024	14,836,164	48.3			
0082			0000004. Abastecimiento De Bienes Y Servicios		26,117,591	30,710,024	14,836,164	48.3	Informe	60	34
OFICINA DE ADMINISTRACION - OA					2,249,032	2,520,732	976,073	38.7			
9001. ACCIONES CENTRALES											
PRODUCTO											
3999999. SIN PRODUCTO					2,249,032	2,520,732	976,073	38.7			
ACTIVIDAD											
5000003. GESTION ADMINISTRATIVA					2,249,032	2,520,732	976,073	38.7			
0085			0000385. Conduccion De La Gestion De Los Sistemas Administrativos		2,249,032	2,520,732	976,073	38.7	Informe	6	6
OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL - OACGD					3,399,174	5,514,728	1,364,395	24.7			
9001. ACCIONES CENTRALES											
PRODUCTO											
3999999. SIN PRODUCTO					3,399,174	5,514,728	1,364,395	24.7			
ACTIVIDAD											
5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR					3,399,174	5,514,728	1,364,395	24.7			
0081			0001069. Mejoramiento De La Gestion Documentaria Y Archivistica		3,399,174	5,514,728	1,364,395	24.7	Atencion	447,500	452,811
OFICINA DE FINANZAS - OF					2,229,760	2,832,953	1,148,412	40.5			
9001. ACCIONES CENTRALES											
PRODUCTO											
3999999. SIN PRODUCTO					2,229,760	2,832,953	1,148,412	40.5			
ACTIVIDAD											
5000003. GESTION ADMINISTRATIVA					2,229,760	2,832,953	1,148,412	40.5			
0084			0000068. Administracion Financiera Y Contable		2,229,760	2,832,953	1,148,412	40.5	Informe	4	4
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL - OII					1,516,618	2,080,865	1,313,452	63.1			
9001. ACCIONES CENTRALES											
PRODUCTO											
3999999. SIN PRODUCTO					1,516,618	2,080,865	1,313,452	63.1			
ACTIVIDAD											
5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR					1,516,618	2,080,865	1,313,452	63.1			
0076			0000543. Difusion De Imagen Institucional		1,516,618	2,080,865	1,313,452	63.1	Informe	1	1
OFICINA DE PATRIMONIO - O.PAT					8,390,406	10,794,826	3,028,033	28.1			
9001. ACCIONES CENTRALES											

Copia Fiel del Original

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

MERCEDES AL PACCA CORDERO

FEDATARIO TITULAR

R.M. N° 749-2013-MTC-01

N°: 492

28-08-17

OFICINA DE PRESUPUESTO

MTCS

CHIMBES

OGPP-MTC

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
MERCEDES ALPACCA CORDERO
FEDATARIO TITULAR
R.M. N° 749-2013-MTC/01
Reg. N° 492



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE DEL 2017

(En Soles)

OE1: Contar con estructuras organizativas y normatividad modernas, procesos internos optimizados y recursos humanos calificados que, mediante el uso de tecnologías de información y administración por resultados, mejoren los niveles de gestión de los organismos de Sector.

UNIDAD EJECUTORA/DEPENDENCIA/PROGRAMA/PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO				META/FISICA		
	PIA	PIM	DEV AL 30 JUN	% Av. AL 30 JUN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD PROG. SEM.	CANTIDAD AVANCE SEM.
sec: fun							
PRODUCTO							
3999999. SIN PRODUCTO	8,390,406	10,794,826	3,028,033	28.1			
ACTIVIDAD							
5000003. GESTION ADMINISTRATIVA	8,390,406	10,794,826	3,028,033	28.1			
0001893. Gestion Patrimonial	8,390,406	10,794,826	3,028,033	28.1	Registro	22	22
OFICINA DE PERSONAL - OPER	139,514,703	143,571,404	64,160,757	44.7			
9001. ACCIONES CENTRALES							
PRODUCTO							
3999999. SIN PRODUCTO	65,488,703	66,804,048	29,154,595	43.6			
ACTIVIDAD							
5000003. GESTION ADMINISTRATIVA	17,715,637	23,099,888	9,376,719	40.6			
0000018. Acciones De Personal	17,715,637	23,099,888	9,376,719	40.6	Informe	6	6
5000005. GESTION DE RECURSOS HUMANOS	47,773,066	43,704,160	19,777,876	45.3			
0000018. Acciones De Personal	47,773,066	43,704,160	19,777,876	45.3	Planilla	6	6
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS							
PRODUCTO							
3999999. SIN PRODUCTO	74,026,000	76,767,356	35,006,162	45.6			
ACTIVIDAD							
5000991. OBLIGACIONES PREVISIONALES	73,980,000	76,721,356	34,985,190	45.6			
0001154. Pago De Pensiones Y Beneficios A Cesantes Y Jubilados	73,980,000	76,721,356	34,985,190	45.6	Persona	38,050	38,050
5001199. SERVICIOS PARA EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO PREVISIONAL	46,000	46,000	20,972	45.6			
0001154. Pago De Pensiones Y Beneficios A Cesantes Y Jubilados	46,000	46,000	20,972	45.6	Persona	1,470	1,470
OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION - OTI	21,373,327	20,547,793	3,563,111	17.3			
9001. ACCIONES CENTRALES							
PRODUCTO							
3999999. SIN PRODUCTO	21,373,327	20,547,793	3,563,111	17.3			
ACTIVIDAD							
5000003. GESTION ADMINISTRATIVA	21,373,327	20,547,793	3,563,111	17.3			
0000631. Desarrollo Y Mantenimiento De Los Sistemas Informaticos	21,373,327	20,547,793	3,563,111	17.3	Sistema	5	5
OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA - OGAJ	2,394,467	4,439,251	1,408,822	31.7			
9001. ACCIONES CENTRALES							
PRODUCTO							
3999999. SIN PRODUCTO	2,394,467	4,439,251	1,408,822	31.7			
ACTIVIDAD							
5000004. ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	2,394,467	4,439,251	1,408,822	31.7			
0000799. Evaluacion De Expedientes	2,394,467	4,439,251	1,408,822	31.7	Expediente	1,730	1,905
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OGPP	72,066,591	45,721,460	4,611,916	10.1			
9001. ACCIONES CENTRALES							
PRODUCTO							
3999999. SIN PRODUCTO	72,066,591	45,721,460	4,611,916	10.1			
ACTIVIDAD							
5000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	72,066,591	45,721,460	4,611,916	10.1			
0000899. Gestion Del Proceso Presupuestario Del Pliego	72,066,591	45,721,460	4,611,916	10.1	Documento	6	6
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI	2,426,693	2,986,693	1,222,856	40.9			
9001. ACCIONES CENTRALES							
PRODUCTO							
3999999. SIN PRODUCTO	2,426,693	2,986,693	1,222,856	40.9			
ACTIVIDAD							
5000006. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	2,426,693	2,986,693	1,222,856	40.9			
0008382. Realizar Acciones De Control Y Auditoria	2,426,693	2,986,693	1,222,856	40.9	Informe	40	34
PROCURADURIA PUBLICA - PP	2,653,890	3,713,718	1,469,740	39.6			
9001. ACCIONES CENTRALES							
PRODUCTO							
3999999. SIN PRODUCTO	2,653,890	3,713,718	1,469,740	39.6			
ACTIVIDAD							

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
MERCEDES ALPACCA CORDERO
FEDATARIO TITULAR
R.M. N° 749-2013-MTC/01
Reg. N°: 49.2



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE DEL 2017

(En Soles)

OE1: Contar con estructuras organizativas y normatividad modernas, procesos internos optimizados y recursos humanos calificados que, mediante el uso de tecnologías de información y administración por resultados, mejoren los niveles de gestión de los organismos de Sector.

UNIDAD EJECUTORA/DEPENDENCIA/PROGRAMA PRESUPUESTAL					PRESUPUESTO				META FISICA		
sec	fun	PROG. PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	FINALIDAD	PIA	PIM	DEV. AL 30 JUN.	% Av. AL 30 JUN.	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD PROG. SEM.	CANTIDAD AVANCE SEM.
			ACT/OBRA/ACC.INV.								
			5000007. DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO		2,653,890	3,713,718	1,469,740	39.6			
0091			0000799. Evaluacion De Expedientes		2,653,890	3,713,718	1,469,740	39.6	Gestiones Legales	17,100	18,461
			SECRETARIA GENERAL		2,738,306	3,056,542	1,435,044	46.9			
			9001. ACCIONES CENTRALES								
			PRODUCTO								
			3999999. SIN PRODUCTO		2,738,306	3,056,542	1,435,044	46.9			
			ACTIVIDAD								
			5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		2,738,306	3,056,542	1,435,044	46.9			
0077			0000889. Gestion Administrativa De La Alta Direccion		2,738,306	3,056,542	1,435,044	46.9	Documento	3,528	3,528

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
[Signature]
MERCEDES ALPACCA CORDERO
FEDATARIO TITULAR
R.M. N° 749-2013-MTC/01
Reg. N°: *492* *28-08-17*



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE DEL 2017

(En Soles)

OE7: Preparar y desarrollar los XVIII Juegos Panamericanos del 2019, en cumplimiento del Decreto Legislativo N° 1335.

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

MERCEDES ALPACCA CORDERO
FEDATARIO TITULAR

R.M. N° 749-2013-MTC/01

Reg. N°

28-08-17

UNIDAD EJECUTORA / DEPENDENCIA / PROGRAMA PRESUPUESTAL					PRESUPUESTO				META FISICA		
PROG. PRESUPUESTAL					PIA	PIM	DEV. AL 30 JUN	% Av. AL 30 JUN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD PROG. SEM.	CANTIDAD AVANCE SEM.
sec. fun.	PRODUCTO / PROYECTO		ACT/OBRA/ACC. INV.	FINALIDAD							

013. PROYECTO ESPECIAL PARA LA PREPARACION Y DESARROLLO DE LOS XVIII JUEGOS PANAMERICANOS 2019

	9001. ACCIONES CENTRALES				0	784,807,558	36,818,360	4.7			
	PRODUCTO										
	3999999. SIN PRODUCTO				0	16,016,047	4,429,592	27.7			
	ACTIVIDAD										
	5000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				0	1,976,116	354,673	17.9			
0008	0000888. Gestion Administrativa				0	1,976,116	354,673	17.9	Documento	9	9
	5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR				0	1,884,066	502,357	26.7			
0009	0000888. Gestion Administrativa				0	1,884,066	502,357	26.7	Documento	8	8
	5000003. GESTION ADMINISTRATIVA				0	10,734,356	3,021,764	28.2			
0001	0000888. Gestion Administrativa				0	10,734,356	3,021,764	28.2	Informe	442	442
	5000004. ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO				0	1,421,509	550,799	38.7			
0010	0000888. Gestion Administrativa				0	1,421,509	550,799	38.7	Informe	8	8
	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS										
	PROYECTO										
	2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION				0	52,399,655	1,049,870	2.0			
	ACCION DE INVERSION										
	6000032. ESTUDIOS DE PRE - INVERSION				0	52,399,655	1,049,870	2.0			
0005	0000788. Estudios De Pre-Inversion				0	52,399,655	1,049,870	2.0	Est. PreInversion	3	3
	2161813. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA DEPORTIVA NACIONAL -VIDENA, SAN LUIS, LIMA				0	107,555,821	312,000	0.3			
	OBRA										
	4000166. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA				0	89,528,208	0	0.0			
0022	0213438. Mejoramiento De Los Servicios Deportivos De La Villa Deportiva Nacional - Videna, Distrito San Luis, Lima, Lima				0	89,528,208	0	0.0	Obra	0	0
	ACCION DE INVERSION										
	6000001. Exp. Tecnico				0	13,671,811	312,000	2.3			
0013	0213438. Mejoramiento De Los Servicios Deportivos De La Villa Deportiva Nacional - Videna, Distrito San Luis, Lima, Lima				0	13,671,811	312,000	2.3	Exp. Tecnico	0	0
	6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS				0	4,355,802	0	0.0			
0023	0215547. Supervisión Mejoramiento De Los Servicios Deportivos De La Villa Deportiva Nacional - Videna, Distrito San Luis, Lima				0	4,355,802	0	0.0	Supervision	0	0
	2323257. CREACION DEL SERVICIO DE ALTA COMPETENCIA DE GIMNASIA EN EL MALECON PEREZ ARANIBAR, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA Y REGI				0	6,015,614	29,500	0.5			
	ACCION DE INVERSION										
	6000001. Exp. Tecnico				0	5,646,731	29,500	0.5			
0002	0213418. Creacion Del Servicio De Alta Competencia De Gimnasia En El Malecon Perez Aranibar, Distrito De San Isidro, Provincia Y Region De Lima				0	3,466,255	24,000	0.7	Exp. Tecnico	1	1
0043	0213418. Creacion Del Servicio De Alta Competencia De Gimnasia En El Malecon Perez Aranibar, Distrito De San Isidro, Provincia Y Region De Lima				0	2,180,476	5,500	0.3	Exp. Tecnico	0	0
	6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS				0	368,883	0	0.0			
0044	0213418. Creacion Del Servicio De Alta Competencia De Gimnasia En El Malecon Perez Aranibar, Distrito De San Isidro, Provincia Y Region De Lima				0	368,883	0	0.0	Supervision	0	0
	2323818. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPECTACULO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA EN EL PARQUE ZONAL YAHUAR HUACA DISTRITO DE I				0	91,262,475	12,000	0.0			
	OBRA										
	4000166. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA				0	78,683,689	0	0.0			
0028	0213419. Mejoramiento De Los Servicios De Espectaculo Deportivo De Alta Competencia En El Parque Zonal Yahuar Huaca Distrito De Bellavista, Region Cal				0	76,171,641	0	0.0	Obra	0	0
0029	0215544. Obras Complementarias En El Estadio Telmo Carbajo, Distrito De Bellavista, Region Callao				0	2,512,048	0	0.0	Obra	0	0
	ACCION DE INVERSION										
	6000001. Exp. Tecnico				0	9,209,413	12,000	0.1			
0003	0213419. Mejoramiento De Los Servicios De Espectaculo Deportivo De Alta Competencia En El Parque Zonal Yahuar Huaca Distrito De Bellavista, Region Cal				0	9,100,755	12,000	0.1	Exp. Tecnico	0	0
0030	0215544. Obras Complementarias En El Estadio Telmo Carbajo, Distrito De Bellavista, Region Callao				0	108,658	0	0.0	Exp. Tecnico	0	0
	6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS				0	3,107,473	0	0.0			
0031	0215546. Supervision Mejoramiento De Los Servicios De Espectaculo Deportivo De Alta Competencia En El Parque Zonal Yahuar Huaca Distrito De Bellavista				0	2,864,763	0	0.0	Supervision	0	0
0032	0215545. Supervision De Obras Complementarias En El Estadio Telmo Carbajo, Distrito De Bellavista, Region Callao				0	242,710	0	0.0	Supervision	0	0



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE DEL 2017

(En Soles)

OE7: Preparar y desarrollar los XVIII Juegos Panamericanos del 2019, en cumplimiento del Decreto Legislativo N° 1335.

MERCEDES ALPACCA CORDERO
FEDATARIO TITULAR

R.M. N° 749-2013-MTC/01

Reg. N°: 492 28-08-17

UNIDAD EJECUTORA / DEPENDENCIA / PROGRAMA PRESUPUESTAL				PRESUPUESTO				META FISICA		
sec fun	PROG PRESUPUESTAL	PRODUCTO / PROYECTO	ACT/OBRA/ACC INV	PIA	PIM	DEV AL 30 JUN	% Av AL 30 JUN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD PROG SEM	CANTIDAD AVANCE SEM
			FINALIDAD							
		6000035. ESTUDIOS AMBIENTALES		0	261,900	0	0.0			
0033		0213419. Mejoramiento De Los Servicios De Espectaculo Deportivo De Alta Competencia En El Parque Zonal Yahuar Huaca Distrito De Bellavista, Region Cal		0	261,900	0	0.0	Estudio	0	0
		2338764. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO ANDRES AVELINO CACERES DISTRITO DE VILLA MAI		0	82,228,502	152,000	0.2			
		OBRA		0	74,902,567	0	0.0			
0034		4000166. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		0	74,902,567	0	0.0	Obra	0	0
		0213420. Mejoramiento Y Ampliacion De Los Servicios Deportivos Del Complejo Deportivo Andres Avelino Caceres Distrito De Villa Maria Del Triunfo, Prov		0	74,902,567	0	0.0			
		ACCION DE INVERSION		0	2,671,645	152,000	5.7			
0012		6000001. Exp. Tecnico		0	2,671,645	152,000	5.7	Exp. Tecnico	0	0
		0213420. Mejoramiento Y Ampliacion De Los Servicios Deportivos Del Complejo Deportivo Andres Avelino Caceres Distrito De Villa Maria Del Triunfo, Prov		0	804,813	0	0.0			
0035		6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS		0	804,813	0	0.0	Supervision	0	0
		0215548. Supervision Mejoramiento Y Ampliacion De Los Servicios Deportivos Del Complejo Deportivo Andres Avelino Caceres Distrito De Villa Maria De		0	3,770,007	0	0.0			
0037		6000005. ADQUISICION DE EQUIPOS		0	3,770,007	0	0.0	Equipo	0	0
		0070122. Dotacion De Materiales Deportivos Adecuados Y Disponibles Para La Practica De Actividades Fisico - Deportiva		0	79,470	0	0.0			
0036		6000016. GESTION Y ADMINISTRACION		0	79,470	0	0.0	Accion	0	0
		0213420. Mejoramiento Y Ampliacion De Los Servicios Deportivos Del Complejo Deportivo Andres Avelino Caceres Distrito De Villa Maria Del Triunfo, Prov		0	96,042,056	483,244	0.5			
		2339382. CREACION DE LOS SERVICIOS DE LA VILLA PANAMERICANA EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA		0	80,464,121	0	0.0			
		OBRA		0	55,223,256	0	0.0	Obra	0	0
0019		4000204. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DE VIVIENDA		0	25,240,865	0	0.0	Obra	0	0
0020		0213338. Creacion De Los Servicios De La Villa Panamericana En El Distrito De Villa El Salvador Provincia Y Departamento De Lima		0	11,034,888	465,744	4.2			
		0215541. Obras Complementarias Para La Creacion De Los Servicios De La Villa Panamericana En El Distrito De Villa El Salvador Lima, Lima		0	11,034,888	465,744	4.2	Exp. Tecnico	0	0
0011		ACCION DE INVERSION		0	3,629,897	0	0.0			
		6000001. Exp. Tecnico		0	3,629,897	0	0.0	Supervision	0	0
0021		0213338. Creacion De Los Servicios De La Villa Panamericana En El Distrito De Villa El Salvador Provincia Y Departamento De Lima		0	913,150	17,500	1.9			
		6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS		0	913,150	17,500	1.9	Supervision	0	0
0014		0215542. Supervision Creacion De Los Servicios De La Villa Panamericana En El Distrito De Villa El Salvador Lima, Lima		0	9,876,311	4,000	0.0			
		6000016. GESTION Y ADMINISTRACION		0	8,163,190	0	0.0			
		0213338. Creacion De Los Servicios De La Villa Panamericana En El Distrito De Villa El Salvador Provincia Y Departamento De Lima		0	8,163,190	0	0.0	Porcentaje	0	0
		2342772. CREACION DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE SURF EN LA PLAYA DE PUNTA ROCAS DISTRITO DE PUNTA NEGRA, PROVINCIA Y DEPARTAME		0	8,163,190	0	0.0			
		OBRA		0	1,595,389	4,000	0.3			
0042		4000129. INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		0	1,595,389	4,000	0.3	Exp. Tecnico	0	0
		0216330. Creacion Del Centro De Alto Rendimiento De Surf En La Playa Punta Rocas Distrito De Punta Negra, Lima, Lima		0	117,732	0	0.0			
0040		ACCION DE INVERSION		0	117,732	0	0.0			
		6000001. Exp. Tecnico		0	117,732	0	0.0	Porcentaje	0	0
0041		0216330. Creacion Del Centro De Alto Rendimiento De Surf En La Playa Punta Rocas Distrito De Punta Negra, Lima, Lima		0						
		PRODUCTO		0	323,411,077	30,346,155	9.4			
		3999999. SIN PRODUCTO		0	16,700,580	2,323,406	13.9			
		ACTIVIDAD		0	16,700,580	2,323,406	13.9			
0007		5000829. GESTION DE PROYECTOS		0	43,855,071	13,971,018	31.9	Supervision	2	2
		0000888. Gestion Administrativa		0	43,855,071	13,971,018	31.9			
0006		5000850. GESTION OPERATIVA		0	215,746,250	0	0.0	Accion	4	4
		0007165. Promocion Del Deporte		0	215,746,250	0	0.0			
0004		5001253. TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION		0	11,155,621	5,551,730	49.8	Obra	0	0
		0005530. Dotar De Infraestructura Deportiva		0	11,155,621	5,551,730	49.8			
0016		5001254. TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES		0	11,155,621	5,551,730	49.8	Convenio	1	0
		0213551. Transferencia Financiera Al Ejercito Para Trabajos De Limpieza, Desbroce De Terrenos, Excavaciones, Eliminacion De Escombros Y		0	35,953,555	8,500,000	23.6			
0038		Otras Activiad		0	35,953,555	8,500,000	23.6	Convenio	1	1
		5006130. APOYO Y ASISTENCIA UK DIT		0						
		0215549. Apoyo Y Asistencia Del Uk Dit, Multidistrital, Lima,Lima		0						

