



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

La Convención - Cusco

¡Juntos por el gran cambio!



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 419-2023-GM/MDM

Camisea, 29 de mayo de 2023.

VISTOS:

El Informe N°091-2023/ING.JCVS-RO-GIOTDUR/MDM, de 12 de mayo de 2023, emitido por el Ing. Juan Carlos Vargas Siclla, en su condición de Residente de Obra, el informe N° 028-2023-OSELTP-MDM/GCA-IO, de 16 de mayo de 2023, emitido por el Ing. Guido Campos Azurza, en su condición de Inspector de Obra, el informe N°062-2023-EVP-EP-EUP-OSELTP-MD-LC, en 24 de abril de 2023, emitido por el Ing. Edver Velazco Paredes, en su condición de Evaluador de Proyectos, el informe N°0643-2023-UEP-OSELTP-MDM-LC/RPO/JUEP, de 24 de mayo de 2023, emitido por el Ing. Ricardo Paco Ortigozo, en su condición de jefe de la Unidad de Evaluación de Proyectos, el informe N° 01865-2023-YHR-OSEYTP-MDM/LC, de 24 de mayo de 2023, emitido por el Ing. Yohan Hurtado Rivera, en su condición de Director de la Oficina de Supervisión, Evaluación, Liquidación y Transferencia de Proyectos, el memorándum N°0713-2023-GPP-MDM/LC-LHEV, de 26 de mayo de 2023, emitido por el Ing. Econ. Lorenzo Henry Espiritu Victorio, en su condición de Gerente de la Unidad de Planificación y Presupuesto, el Informe N° 00689-2023-OAL-RZC-MDM/LC, de 29 de abril de 2023, emitido por el Abg. Roger Mario Zuloaga Ccorimanya en su condición de Asesor Legal, demás actuados, y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley de Reforma Constitucional N° 30305, concordante con el artículo II, del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, establece que las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local, que emanan de voluntad popular, con personería jurídica de Derecho Público y autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y de administración;

Que, el artículo VIII del Título Preliminar de la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", prescribe que: "(...) Los gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad con la Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público; así como a las normas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos, y a los sistemas administrativos del Estado que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio(...)"; por lo que, el presente acto administrativo se emitirá en estricto cumplimiento de la ley general expedido por el legislativo, ello en aplicación del principio de legalidad y del principio de unidad del estado;

Que, en la Administración Pública, la autoridad competente en sus tres niveles de gobierno (Nacional, Regional o Local), debe sujetarse a lo establecido en el Principio de Legalidad, el mismo que conforme a lo establecido en el Artículo IV numeral 1 sub numeral 1.1 del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, señala expresamente lo siguiente: "Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas";

Que, el inciso 17.1 del artículo 17° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General precisa: "La autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción". Extremo aplicable para fines de garantizar la prestación de los servicios públicos a cargo de la Municipalidad Distrital de Megantoni;

Que, mediante numeral 5 del artículo 1° de la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, Ejecución de obras por Administración Directa, señala que: "En la etapa de construcción, la Entidad dispondrá de un cuaderno de obra debidamente foliado y legalizado, en el que se anotará: la fecha de inicio y término de los trabajos, las

www.munimegantoni.gob.pe



@MMegantoni

#MuniMegantoni



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

La Convención - Cusco

¡Juntos por el gran cambio!



“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

modificaciones autorizadas, los avances mensuales, los controles diarios de ingreso y salida de materiales y personal, las horas de trabajo de los equipos, así como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de supervisión de la obra”; Así mismo, el numeral 8 precisa: “El Ingeniero Residente y/o Inspector presentara mensualmente un informe detallado al nivel correspondiente sobre el avance físico valorizado de la obra, precisando los aspectos limitantes y las recomendaciones para superarlos, debiendo la Entidad disponer las medidas respectivas”;

Que, el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo se crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, en el respectivo numeral 5.4 del artículo 5°, señala lo siguiente: “(...) 5.4 Las Oficinas de Programación Multianual de Inversiones del Sector, Gobierno Regional o Gobierno Local tienen a su cargo la fase de Programación Multianual de Inversiones del Ciclo de Inversión; verifican que la inversión se enmarque en el Programa Multianual de Inversiones; realizan el seguimiento de las metas e indicadores previstos en el Programa Multianual de Inversiones y monitorean el avance de la ejecución de los proyectos de inversión. Las Oficinas de Programación Multianual de Inversiones del Sector, adicionalmente, están facultadas para emitir opinión sobre la pertinencia de las inversiones que se enmarquen en el ámbito de su responsabilidad funcional contenidas en el Programa Multianual de Inversiones de las entidades de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales; de acuerdo con los criterios que establezca la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, en coordinación con los sectores respectivos”;

Que, la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 - Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones señala en el numeral 32.4 del artículo 32° que: “La aprobación del expediente técnico o documento equivalente se realiza de acuerdo a la normativa de organización interna de la entidad o estatuto de la empresa pública a cargo de la ejecución de la inversión”;

Que, de acuerdo a la Directiva precitada, el inciso 33.1 del artículo 33. Ejecución física de las inversiones, precisa: “La ejecución física de las inversiones se inicia luego de la aprobación del expediente técnico o documento equivalente según corresponda, siendo responsabilidad de la UEI efectuar los registros que correspondan en el Banco de Inversiones”. Así mismo, el inciso 33.2 del artículo 33° señala: “Las modificaciones durante la ejecución física de las inversiones deben ser registradas por la UEI antes de su ejecución, mediante el Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecución para proyectos de inversión y Formato N° 08-C: Registros en la fase de Ejecución para IOARR, según corresponda, y siempre que se mantenga la concepción técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversión”. Por otro lado, el inciso 33.3 señala: “Durante la ejecución física de las inversiones, la UEI debe vigilar permanentemente el avance de las mismas, inclusive cuando no las ejecute directamente, verificando que se mantengan las condiciones, parámetros y cronograma de ejecución previstos en los expedientes técnicos o documentos equivalentes”;

Que, mediante la Resolución de Gerencia Municipal N° 293-2020-GM-MDM/LC, se actualiza y modifica la “DIRECTIVA DE EJECUCIÓN DE OBRA Y PROYECTOS POR LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI”, establece en el punto 4.12.3 sobre el procedimiento de aprobación de modificaciones durante la ejecución física de proyectos de inversión lo siguiente: “a) Excepcionalmente por causas justificadas debidamente comprobadas y aceptadas conforme a la presente directiva, podrá modificarse el expediente técnico aprobado, mediante Resolución emitido por el titular del pliego o Gerencia Municipal (...) b) Todas las modificaciones al expediente técnico, deberán ser solicitadas por el Residente de obra y/o proyecto mediante el cuaderno de obra sustentando las necesidades y las causas que ameriten la modificación en la fase de inversión. c) El Inspector de obra y/o proyecto, responde al asiento del Residente autorizando la elaboración del Expediente Técnico de modificaciones con otro asiento.

d) El Residente de obra alcanza el informe de solicitud de aprobación de modificaciones al Inspector del proyecto adjuntando dicho expediente con una anticipación de 30 días calendarios antes de programada la ejecución del Adicional o Modificación. e) El Inspector de Obra, en un plazo de 02 días hábiles, emite informe con opinión favorable dirigido al Residente de Proyecto, luego es remitido a la Unidad de Supervisión, Evaluación, Liquidación y Transferencia de Proyectos de la Entidad, para efectos de ser evaluado y determinar la pertinencia de su aprobación, en caso de



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE MEGANTONI

La Convención - Cusco

¡Juntos por el gran cambio!



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

corresponder dicha Unidad se le otorgará la **CONFORMIDAD TÉCNICA**, o en su defecto lo devuelve para el levantamiento de observaciones (...);

Que, el punto 4.12.4 de la directiva que regula lo referente a la "MODIFICACIÓN POR AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN", en el literal a. establece lo siguiente: "La Modificación del presupuesto de la obra o proyecto, por Adicionales o Deductivos de obra, que resulten indispensables para alcanzar el objetivo contemplados en el expediente técnico aprobado; deberá ceñirse estrictamente a lo dispuesto en el artículo 33° de la Directiva N° 001-201-EE/63.01, donde textualmente se indica: Las modificaciones durante a ejecución física de las inversiones deben ser registradas por la UEI antes de su ejecución, mediante el Formato N° 08-A; Registros en la fase de ejecución para proyectos de inversión y Formato N° 08-C: Registros en la fase de Ejecución para IOARR, según corresponda, y siempre que se mantenga la concepción técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversión (...). Al igual que el literal c. señala que: "Para la aprobación de un Ampliación Presupuestal y/o Modificación del contenido del Expediente Técnico original de la Obra o Proyecto, el Residente de Obra y/o Proyecto, deberá presentar al Inspector, el Expediente Técnico de Modificación de proyecto, detallando las causales, justificación y el sustento técnico necesario, el contenido mínimo no limitativo comprende:

- 1) Partidas que por su naturaleza imprevisible no han sido considerados en el expediente técnico (adicionales de obra por mayores metrados y partidas nuevas).
- 2) Casos Fortuitos o Fuerza Mayor.
- 3) Hechos determinados por actos administrativos, orientados a subsanar omisiones y/o deficiencias en el Expediente Técnico (...);

Que, el numeral 4.12.5 de la Directiva regula lo referente a "MODIFICACIÓN POR AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN" en los siguientes términos: "Toda modificación de plazo de ejecución de obra, debe ser aprobada mediante el acto resolutivo, siguiendo el trámite detallado en el numeral 4.12.3 de la presente Directiva en líneas precedentes, debiendo así ampliarse el plazo que resulte indispensable para alcanzar el objetivo contemplado en el expediente técnico aprobado, (...). La ampliación de plazo de ejecución de la obra solo procede en los casos siguientes:

- a. Para la ejecución de Adicionales de obra, la ampliación de plazo, será dada por el lapso que demandará la ejecución del adicional, más el tiempo que demore su aprobación.
- b. Por desabastecimiento sostenido de bienes, servicios en obra o proyecto; cuando en forma injustificada, los procesos de adquisición de bienes y servicios se alarguen por falta de celeridad en la Unidad de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, e impugnación en el proceso de adquisición.
- c. Por motivos fortuitos y fuerza mayor, situaciones imprevisibles extraordinarias que motivan la paralización de obra, tales como fenómenos naturales impredecibles, confrontaciones o sucesos violentos que alteren el cronograma de obra o ejecución de proyecto.
- d. Demoras en la absolución de consultas por el Inspector que afecten el plazo de ejecución de obra o proyecto.
- e. Disminución de metas de obra y/o proyectos, por deducciones de partidas o componentes del proyecto (...)"

Que, mediante la Resolución de Gerencia Municipal N° 134-2019-GM/MDM/LC, de fecha 19 de julio de 2019, que resolvió **APROBAR** el Expediente Técnico Genérico denominado: "ENCAUSAMIENTO Y CONSTRUCCION DE DEFENSA RIVEREÑA DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO TAHUAYA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVA LUZ, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION-CUSCO", con Código Genérico N° 2005564 y Código de Finalidad N° 0252380, con un presupuesto total de S/. 9'985,908.46 Soles, con un plazo de ejecución de 210 días calendario, bajo la modalidad de ejecución presupuestaria directa;

Que, mediante Informe N°091-2023/ING.JCVS-RO-GIOTDUR/MDM, de 12 de mayo de 2023, emitido por el Ing. Juan Carlos Vargas Siclla, en su condición de Residente de Obra, remite el Expediente Técnico Modificado N° 14, con ampliación presupuestal N°03 por Mayores Metrados y Partidas Nuevas y

www.munimegantoni.gob.pe



@MMegantoni

#MuniMegantoni



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE MEGANTONI

La Convención - Cusco

¡Juntos por el gran cambio!



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Ampliación de Plazo N° 13 del PIP denominado; "ENCAUSAMIENTO Y CONSTRUCCION DE DEFENSA RIVEREÑA DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO TAHUAYA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVA LUZ, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION-CUSCO", con Código Genérico N° 2005564, para su trámite correspondiente y posterior aprobación mediante acto resolutivo;

Que, mediante el informe N° 028-2023-OSELTP-MDM/GCA-IO, de 16 de mayo de 2023, emitido por el Ing. Guido Campos Azurza, en su condición de Inspector de Obra, de la revisión y evaluación emite la OPINION FAVORABLE, al Expediente Técnico Modificado N° 14, con Ampliación Presupuestal N° 03 por Mayores Metrados y Partidas Nuevas y Ampliación de Plazo N° 13 del PIP denominado; "ENCAUSAMIENTO Y CONSTRUCCION DE DEFENSA RIVEREÑA DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO TAHUAYA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVA LUZ, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION-CUSCO", con Código Genérico N° 2005564, para su trámite correspondiente y posterior aprobación mediante acto resolutivo;

Que, el informe N°062-2023-EVP-EP-EUP-OSELTP-MD-LC, en 24 de abril de 2023, emitido por el Ing. Edver Velazco Paredes, en su condición de Evaluador de Proyectos, de la revisión y evaluación remite el Informe Técnico Modificado N° 14, con Ampliación Presupuestal N° 03 por Mayores Metrados y Partidas Nuevas y Ampliación de Plazo N° 13 del PIP denominado; "ENCAUSAMIENTO Y CONSTRUCCION DE DEFENSA RIVEREÑA DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO TAHUAYA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVA LUZ, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION-CUSCO", con Código Genérico N° 2005564, para su respectivo trámite de aprobación mediante acto resolutivo;

Que, mediante el informe N°0643-2023-UEP-OSELTP-MDM-LC/RPO/JUEP, de 24 de mayo de 2023, emitido por el Ing. Ricardo Paco Ortigozo, en su condición de jefe de la Unidad de Evaluación de Proyectos, remite el Informe Técnico Modificado N° 14, con Ampliación Presupuestal N° 03 por Mayores Metrados y Partidas Nuevas y Ampliación de Plazo N° 13 del PIP denominado; "ENCAUSAMIENTO Y CONSTRUCCION DE DEFENSA RIVEREÑA DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO TAHUAYA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVA LUZ, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION-CUSCO", con Código Genérico N° 2005564, para su evaluación por la oficina de supervisión, evaluación, liquidación y transferencia de proyectos;

Que, mediante informe N° 01865-2023-YHR-OSEYTP-MDM/LC, de 24 de mayo de 2023, emitido por el Ing. Yohan Hurtado Rivera, en su condición de Director de la Oficina de Supervisión, Evaluación, Liquidación y Transferencia de Proyectos, remite el Informe Técnico Modificado N° 14, con Ampliación Presupuestal N° 03 por Mayores Metrados y Partidas Nuevas y Ampliación de Plazo N° 13 del PIP denominado; "ENCAUSAMIENTO Y CONSTRUCCION DE DEFENSA RIVEREÑA DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO TAHUAYA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVA LUZ, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION-CUSCO", con Código Genérico N° 2005564, con ampliación presupuestal de S/. 1,254,994.65, ascendiendo a un total modificado de S/. 13,106,240.76, y con una Ampliación de Plazo de 44 días calendario (del 01 de junio al 14 de julio de 2023), con un total de plazo de 1,444 días calendario;

Que, mediante el Memorándum N°0713-2023-GPP-MDM/LC-LHEV, de 26 de mayo de 2023, emitido por el Ing. Econ. Lorenzo Henry Espíritu Victorio, en su condición de Gerente de la Unidad de Planificación y Presupuesto, remite OPNION FAVORABLE de disponibilidad presupuestal, emitida por el jefe de la Unidad de Presupuesto, al Expediente Técnico Modificado N°14, con Ampliación Presupuestal N°03 por Mayores Metrados y Partidas Nuevas y Ampliación de Plazo N°13 del PIP denominado; "ENCAUSAMIENTO Y CONSTRUCCION DE DEFENSA RIVEREÑA DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO TAHUAYA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVA LUZ, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION-CUSCO" con Código Genérico N° 2005564, para su revisión y posterior aprobación mediante acto resolutivo;

www.munimegantoni.gob.pe



@MMegantoni

#MuniMegantoni



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

La Convención - Cusco

¡Juntos por el gran cambio!



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Que, mediante Informe N° 00689-2023-OAL-RZC-MDM/LC, de 29 de abril de 2023, emitido por el Abg. Roger Mario Zuloaga Ccorimanya en su condición de Asesor Legal, opina se declare **PROCEDENTE** efectuar la aprobación del Expediente Técnico Modificado N°14 con Ampliación Presupuestal N°03 por Mayores Metrados y Partidas Nuevas y Ampliación de Plazo N°13 del PIP denominado; "ENCAUSAMIENTO Y CONSTRUCCION DE DEFENSA RIVEREÑA DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO TAHUAYA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVA LUZ, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION-CUSCO" con Código Genérico N° 2005564, en cumplimiento a lo establecido en el numeral 5.4 del artículo 5° del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, el inciso 33.1, 33.2 y 33.3 del artículo 33° de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 - Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, el apartado 4.12.3 de la Directiva de Ejecución de Obras y Proyectos por la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa de la Municipalidad Distrital de Megantoni aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 134-2019-GM-MDM/LC;

Que, luego de analizar los actuados del Expediente Técnico Modificado N°14 con Ampliación Presupuestal N°03 por Mayores Metrados y Partidas Nuevas y Ampliación de Plazo N°13 del PIP denominado; "ENCAUSAMIENTO Y CONSTRUCCION DE DEFENSA RIVEREÑA DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO TAHUAYA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVA LUZ, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION-CUSCO", con Código Genérico N° 2005564, se pudo advertir que el mismo obedece; **1. Ampliación Presupuestal N° 03: Causal N° 01. Adicionales por Mayores Metrados, Causal N° 02. Adicionales por Partidas Nueva 2. Sustento Legal por las Causales: a) De la directiva aprobado con Resolución de Gerencia Municipal N° 293-2020-GM-MDM/LC. Numeral 4.12.4 Modificación por Ampliación Presupuestal de Proyectos de Inversión, 3. Ampliación de Plazo N°13: Causal N° 01: Desabastecimiento Sostenido de Servicios 4. Sustento Legal de las causas: a). De la directiva aprobado con Resolución de Gerencia Municipal N° 293-2020-GM-MDM/LC, Numeral 4.12.5 Modificación por Ampliación de Plazo de Ejecución de Proyecto de Inversión.**

Que, el Expediente Técnico Modificado N°14 con Ampliación Presupuestal N°03 por Mayores Metrados y Partidas Nuevas y Ampliación de Plazo N°13 del PIP denominado; "ENCAUSAMIENTO Y CONSTRUCCION DE DEFENSA RIVEREÑA DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO TAHUAYA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVA LUZ, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION-CUSCO" con Código Genérico N° 2005564, cuenta con el sustento técnico necesario, por cuanto se tiene las opiniones técnicas favorables y las debidas conformidades para su aprobación; vale decir, del **Residente de Obra**; del **Inspector de Obra**; del **Evaluador de Proyectos**, del **Jefe de la Unidad de Evaluación de Proyectos**, del **Jefe de Supervisión, Evaluación, Liquidación y Transferencia de Proyectos**, del **Gerente de Infraestructura, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano - Rural**, del **Gerente de Planificación y Presupuesto**. En tal sentido, se tiene que, los entes administrativos responsables antes referidos han evaluado los aspectos técnicos normativos respecto del Expediente Técnico objeto de pronunciamiento, habiendo emitido documentos opinando por su **VIABILIDAD Y PROCEDENCIA**, recomendando su **APROBACIÓN**, no encontrándose opinión desfavorable o contraria en la parte técnica, presupuestaria o normativa, dado que si los funcionarios emisores de los documentos antes referidos hubieren detectado alguna observación la habrían evidenciado en sus respectivos documentos-**CONTRARIO SENSU**-se acredita su conformidad con los términos y el contenido del Expediente Técnico objeto de pronunciamiento de acuerdo al **PRINCIPIO DE LEGALIDAD**;

Que, el contenido de los informes que constituyen los antecedentes de la presente resolución, son de entera responsabilidad por parte del Residente del Proyecto, Inspector del Proyecto, Evaluador de Proyectos, Jefe de la Unidad de Evaluación de Proyectos, Jefe de Supervisión, Evaluación, Liquidación y Transferencia de Proyectos, Gerente de Infraestructura, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano - Rural, Gerente de Planificación y Presupuesto, servidores públicos que emitieron su conformidad para la Aprobación del

www.munimegantoni.gob.pe



@MMegantoni

#MuniMegantoni



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

La Convención - Cusco

¡Juntos por el gran cambio!



“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

Expediente Técnico Modificado N°14 con Ampliación Presupuestal N°03 por Mayores Metrados y Partidas Nuevas y Ampliación de Plazo N°13 del PIP denominado; “ENCAUSAMIENTO Y CONSTRUCCION DE DEFENSA RIVEREÑA DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO TAHUAYA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVA LUZ, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION-CUSCO”, quienes en caso de no haber cumplido estrictamente sus funciones en observancia de las normas internas de nuestra entidad responderán de manera administrativa, civil y penal por los daños y perjuicios que pudieran ocasionar;

ESTANDO, lo precedentemente expuesto, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, con la designación del Gerente Municipal mediante Resolución de Alcaldía N° 001-2023-A-MDM/LC, y habiéndose delegado las facultades conferidas al Gerente Municipal mediante Resolución de Alcaldía N° 017-2023-A-MDM/LC, dispuesto en el numeral 30) del artículo primero que señala: “Aprobar las resoluciones de modificaciones en la fase de ejecución (aprobaciones) de ampliación de plazo y presupuesto (...) de los proyectos de inversión, IOARR y las actividades de mantenimiento (...)”, y demás normas legales vigentes;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, el Expediente Técnico Modificado N°14 con Ampliación Presupuestal N°03 por Mayores Metrados y Partidas Nuevas y Ampliación de Plazo N°13 del PIP denominado; “ENCAUSAMIENTO Y CONSTRUCCION DE DEFENSA RIVEREÑA DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO TAHUAYA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVA LUZ, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION-CUSCO” con Código Genérico N° 2005564, según el resumen siguiente:

RESUMEN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICADO N° 14 POR AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL N° 03 POR ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS:

DESCRIPCIÓN	% INC	APROBADO SEGÚN MODIFICACION N° 13	ADICIONAL NRO. 03	MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO	% INC MOD.
MAYORES METRADOS			S/. 94,796.50		
PARTIDAS NUEVAS			S/. 825,402.94		
DEDUCTIVOS			S/. 366,083.66		
COSTO DIRECTO		S/. 9,234,343.86	S/. 554,115.78	S/. 9,788,459.65	
GASTOS GENERALES	18.57%	S/. 1,714,749.98	S/. 615,024.55	S/. 2,329,774.53	18.57%
GASTOS DEL ÓRGANO TÉCNICO RESPONSABLE	0.18%	S/. 16,386.40		S/. 16,386.40	0.18%
GASTOS DE SUPERVISION	6.09%	S/. 562,320.27	S/. 85,854.31	S/. 648,174.58	6.09%
GASTOS DE LIQUIDACION	0.58%	S/. 53,864.89		S/. 53,864.89	0.58%
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO	2.07%	S/. 191,351.90		S/. 191,351.90	2.07%
GASTOS DE EVALUACION EXPEDIENTE TECNICO	0.23%	S/. 21,660.58		S/. 21,660.58	0.23%
GASTOS DE GESTION ADMINISTRATIVA	0.53%	S/. 49,279.84		S/. 49,279.84	0.53%
GASTOS DE CONTROVERSA	0.08%	S/. 7,288.40		S/. 7,288.40	0.08%
PRESUPUESTO TOTAL		S/. 11,851,246.11	S/. 1,254,994.65	S/. 13,106,240.76	
VARIACION NIVEL DE INCIDENCIA - EXP. TEC. MOD. N°13 VS EXP. TEC. MOD. N°14				9.58%	

Son: Once Millones Ochocientos Cincuenta y Uno Mil Doscientos Cuarenta y Seis con 11/100 Soles.

ARTÍCULO SEGUNDO. - APROBAR, el Expediente Técnico Modificado N°14 con Ampliación Presupuestal N°03 por Mayores Metrados y Partidas Nuevas y Ampliación de Plazo N°13 del PIP denominado; “ENCAUSAMIENTO Y CONSTRUCCION DE DEFENSA RIVEREÑA DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO TAHUAYA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVA LUZ, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION-CUSCO”, con Código Genérico N° 2005564, de la forma siguiente:

RESUMEN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICADO N°14 POR LA AMPLIACION DE PLAZO N°13:

www.munimegantoni.gob.pe



@MMegantoni

#MuniMeganton



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE MEGANTONI



La Convención - Cusco

¡Juntos por el gran cambio!

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

	TOTAL DIAS	INICIO	FIN	RESOLUCION N°
EXP. TEC. (APROBADO)	210	01/08/2019	26/02/2020	R.G.M N°134-2019-GM-MDM/LC
AMPLIACION DE PLAZO N° 01	91	27/02/2020	27/05/2020	R.G.M N°059-2020-GM-MDM/LC
AMPLIACION DE PLAZO N° 02	68	28/05/2020	03/08/2020	R.G.M N°098-2020-GM-MDM/LC
AMPLIACION DE PLAZO N° 03	92	04/08/2020	03/11/2020	R.G.M N°193-2020-GM-MDM/LC
AMPLIACION DE PLAZO N° 04	58	04/11/2020	31/12/2020	R.G.M N°357-2020-GM-MDM/LC
AMPLIACION DE PLAZO N° 05	205	01/01/2021	24/07/2021	R.G.I. N° 016-2021-GI-MDM/LC
PARALIZACION DE OBRA POR DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES	51	25/07/2021	13/09/2021	R.G.I. N° 038-2021-GI-MDM/LC
AMPLIACION DE PLAZO N° 06	93	14/09/2021	15/12/2021	R.G.M. N° 158-2021-GM-MDM
AMPLIACION DE PLAZO N° 07	77	16/12/2021	03/04/2022	R.G.M. N° 259-2021-GM-MDM
AMPLIACION DE PLAZO N° 08	112	03/03/2022	22/06/2022	R.G.M. N° 028-2022-GM-MDM
AMPLIACION DE PLAZO N° 09	109	23/06/2022	09/10/2022	R.G.M. N° 159-2021-GM-MDM
AMPLIACION DE PLAZO N° 10	52	10/10/2022	30/11/2022	R.G.M. N° 275-2022-GM-MDM
AMPLIACION DE PLAZO N° 11	31	01/12/2022	31/12/2022	R.G.M. N° 384-2022 GM-MDM
PARALIZACION ENERO 2023	31	01/01/2023	31/01/2023	
PARALIZACION FEBRERO 2023	5	01/02/2023	05/02/2023	
EJECUTADO FEBRERO MARZO	31	06/02/2023	08/03/2023	
AMPLIACION DE PLAZO N° 12	84	09/03/2023	31/05/2023	R.G.M. N° 075-2023 GM-MDM
AMPLIACION DE PLAZO N° 13	44	01/06/2023	14/07/2023	EN TRAMITE
PLAZO TOTAL DE EJECUCION	1444	DIAS CALENDARIO		

ARTÍCULO CUARTO. - ENCARGAR, a la Gerencia de Infraestructura, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano - Rural la implementación de las acciones según correspondan en cumplimiento del numeral 33.2 del artículo 33° de la DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01, DIRECTIVA General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

ARTÍCULO QUINTO. - ENCARGAR, a la Gerencia de Infraestructura, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano - Rural, la notificación y coordinación competente con los Responsables en la ejecución del Proyecto de Inversión Pública Expediente Técnico Modificado N°14 con Ampliación Presupuestal N°03 por Mayores Metrados y Partidas Nuevas y Ampliación de Plazo N°13 del PIP denominado; "ENCAUSAMIENTO Y CONSTRUCCION DE DEFENSA RIVEREÑA DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO TAHUAYA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVA LUZ, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION-CUSCO", con Código Genérico N° 2005564; así como realizar las acciones que corresponda a fin de llevar adelante la ejecución del expediente aprobado conforme a sus atribuciones, facultades y de acuerdo a Ley.

ARTÍCULO SEXTO. - ENCARGAR, a la Oficina de Supervisión, Evaluación, Liquidación y Transferencia de Proyectos, Residente del Proyecto, Inspector del Proyecto; realizar el control del avance físico del Proyecto de Inversión Pública; "ENCAUSAMIENTO Y CONSTRUCCION DE DEFENSA RIVEREÑA DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO TAHUAYA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVA LUZ, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION-CUSCO", con Código Genérico N° 2005564,. Así como el seguimiento y cumplimiento de los gastos correspondientes al analítico desagregado, quedando totalmente prohibido aquellas modificaciones no autorizadas;

ARTÍCULO OCTAVO. - DECLARAR, que el contenido de los informes que constituyen los antecedentes de la presente resolución, son de entera responsabilidad por parte del Residente de obra; del Inspector de obra; del Evaluador de Proyectos, del Jefe de la Unidad de Evaluación de Proyectos, del Jefe de Supervisión, Evaluación, Liquidación y Transferencia de Proyectos, del Gerencia de Infraestructura, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano - Rural, del Jefe de la Gerencia de Planificación y Presupuesto, servidores públicos que emitieron su conformidad para la Aprobación del Expediente Técnico Modificado N°14 con Ampliación Presupuestal N°03 por Mayores Metrados y Partidas Nuevas y Ampliación de Plazo N°13 del PIP denominado; "ENCAUSAMIENTO Y CONSTRUCCION DE DEFENSA

www.munimegantoni.gob.pe



@MMegantoni

#MuniMegantoni



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

La Convención - Cusco

¡Juntos por el gran cambio!



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

RIVEREÑA DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO TAHUAYA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVA LUZ, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION-CUSCO", Código Genérico N° 2005564; quienes en caso de no haber cumplido estrictamente sus funciones en observancia de las normas internas de nuestra entidad responderán de manera administrativa, civil y penal por los daños y perjuicios que pudieran ocasionar.

ARTÍCULO NOVENO. - NOTIFIQUESE, la presente Resolución a la Gerencia de Infraestructura, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano - Rural, Oficina de Supervisión, Evaluación, Liquidación y Transferencia de Proyectos, a la Unidad de Evaluación de Proyectos y a la Gerencia de Planificación y Presupuesto.

ARTÍCULO DECIMO. - ENCARGAR a la Oficina de Tecnologías y Comunicación la publicación de la presente Resolución en el Portal web Institucional de la Municipalidad Distrital de Megantoni (www.munimegantoni.gob.pe).

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



C.C. GIDTUR
OSELTP
GPP
Pág. Web
Archivo



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI



WILBER LAPA BERROCAL
GERENTE MUNICIPAL
DNI. 69757863