



## RESOLUCIÓN DIRECTORAL

N° 64 -2020-VIVIENDA/VMVU-PNVR

Lima, 18 FEB. 2020

### VISTO:

La Hoja de Trámite N° 164507-2019-E de la Carta N° 022-2019/NE CONVENIO N° 020-2019-PUN/VMVU/PNVR, el Informe N° 118-2020-VIVIENDA-VMVU/PNVR-UGT emitido por el Responsable (e) de la Unidad de Gestión Técnica, con relación a la Ampliación de Plazo N° 01 de ejecución de obra del Proyecto "Mejoramiento de Vivienda Rural en el Centro Poblado Tusini Chico - Distrito de Lampa - Provincia de Lampa - Departamento de Puno" (en adelante Proyecto), en el marco del Convenio N° 020-2019-PUN/VMVU/PNVR, y el Informe Legal N° 070-2020-VIVIENDA/VMVU/PNVR-AAL; y,



### CONSIDERANDO:

Que, el artículo 4 de la Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, establece que el Ministerio tiene por finalidad normar y promover, el ordenamiento, mejoramiento, protección e integración de los centros poblados, urbanos y rurales, como sistema sostenible en el territorio nacional, así como facilitar el acceso de la población a una vivienda digna y a los servicios de saneamiento de calidad y sostenibles, en especial de aquella población rural o de menores recursos;



Que, mediante Decreto Supremo N° 016-2013-VIVIENDA que modifica el Decreto Supremo N° 001-2012-VIVIENDA, se crea el Programa Nacional de Vivienda Rural en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, bajo el ámbito del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, con el propósito de mejorar la calidad de vida de la población pobre y extremadamente pobre asentada en los centros poblados rurales o asentada de manera dispersa, mediante acciones de dotación o mejoramiento de la unidad habitacional;



Que, mediante Carta N° 022-2019/NE CONVENIO N° 020-2019-PUN/VMVU/PNVR, los representantes del Núcleo Ejecutor del Proyecto, solicitan a la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional de Vivienda Rural, la ampliación de plazo de ejecución de obra N° 01 por treinta y ocho (38) días calendario, adjuntando: (1) Informe N° 019-2019/NE-020-2019-PUN/VMVU/PNVR-RO/MYQT emitido por el Residente de Obra y presentado al Supervisor del Proyecto; y, (2) el Informe N° 019-2019/NE-020-PUN/VMVU/PNVR-SO/FFF, emitido por el Supervisor del Proyecto y dirigido a la Dirección Ejecutiva del PNVR;





## RESOLUCIÓN DIRECTORAL

Que, mediante Resolución Directoral N° 052-2019-VIVIENDA/MVU-PNVR de fecha 25 de abril de 2019, se aprueba el Expediente Técnico, entre otros, del Proyecto indicado en el numeral 18) de los anexos Nos. 01, 02, 03 y 04 adjunto a dicha resolución para el financiamiento de cuarenta y siete (47) viviendas; el que conlleva a la suscripción del Convenio N° 020-2019-PUN/MVU/PNVR de fecha 25 de abril del 2019, suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento representado por el Director Ejecutivo del Programa Nacional de Vivienda Rural y los Representantes del Núcleo Ejecutor, para la ejecución del Proyecto, la misma que rige desde su suscripción y culmina con el acto de aprobación de la Liquidación Final;

Que, mediante Informe N° 118-2020-VIVIENDA-VMVU/PNVR-UGT recepcionado el 17 de febrero del 2020, el Responsable (e) de la Unidad de Gestión Técnica, sustenta y aprueba la ampliación de plazo N° 01 del Proyecto por 38 días calendario, siendo la nueva fecha de culminación de la obra el 14 de diciembre del 2019, por los fundamentos e informes emitidos por el Núcleo Ejecutor y los profesionales encargados de la verificación y control de la ejecución de la obra, recomendando finalmente se remitan a la Dirección Ejecutiva para el trámite correspondiente;

Que, mediante Informe Legal N° 070-2020-VIVIENDA/MVU/PNVR-AAL, el Responsable del Área de Asesoría Legal, concluye entre otros aspectos, que resulta viable la formalización de la aprobación de la solicitud de Ampliación de Plazo de ejecución de obra N° 01 sustentada por la Unidad de Gestión Técnica; y, recomienda a la Dirección Ejecutiva suscribir la Resolución Directoral correspondiente; con eficacia anticipa al 07 de noviembre del 2019;

Que, de conformidad con el artículo 22° del Manual de Operaciones, aprobado por Resolución Ministerial N° 168-2015-VIVIENDA, la Unidad de Gestión Técnica (UGT) es la unidad orgánica de línea, responsable de planificar, organizar, dirigir y supervisar la ejecución de obras de mejoramiento de vivienda rural, en concordancia con los lineamientos y políticas del MVCS y, las emitidas por el PNVR; por lo que su informe sobre la solicitud de ampliación de plazo N° 01 y los documentos que la sustentan, para la suscripción de la Dirección Ejecutiva, es responsabilidad de la UGT;

De conformidad con los literales h) y k) del artículo 11 del Manual de Operaciones del Programa Nacional de Vivienda Rural, aprobado con Resolución Ministerial N° 168-2015-VIVIENDA, son funciones de la Dirección Ejecutiva, emitir resoluciones en el marco de su competencia y aprobar respecto de los proyectos que el PNVR ejecute a través de Núcleos Ejecutores, las ampliaciones de plazo;





## RESOLUCIÓN DIRECTORAL

Con el visto de la Coordinación Técnica, de los Responsables de la Unidad de Gestión Técnica y del Área de Asesoría Legal;

### SE RESUELVE:

#### Artículo 1.- Formalización de la ampliación de plazo

Formalizar la aprobación de la solicitud de Ampliación de Plazo de Ejecución de Obra N° 01 del Proyecto Mejoramiento de Vivienda Rural en el Centro Poblado Tusini Chico - Distrito de Lampa – Provincia de Lampa – Departamento de Puno“, en el marco del Convenio N° 020-2019-PUN/MMVU/PNVR, por el termino de 38 días calendario, con eficacia anticipada al 07 de noviembre de 2019, indicándose como nueva fecha de terminación de obra el 14 de diciembre de 2019, sin reconocimiento de mayores gastos generales.

#### Artículo 2.- Notificación

Encargar a la Unidad de Gestión Técnica la notificación de la presente Resolución Directoral al Núcleo Ejecutor, al Supervisor del Proyecto y al Residente de Obra, para conocimiento y fines.

#### Artículo 3.- Difusión

Disponer que la Coordinación Técnica, difunda los alcances de la presente Resolución Directoral, para conocimiento y fines de los órganos del Programa Nacional de Vivienda Rural.

Regístrese y notifíquese.

.....  
Ing. IVÁN RAMOS PASTOR  
Director Ejecutivo  
Programa Nacional de Vivienda Rural  
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento