



RESOLUCIÓN DIRECTORAL

N° 96 -2020-VIVIENDA/VMVU-PNVR

Lima, 03 MAR 2020

VISTO:

La Hoja de Trámite N° 162522-2019-E de la Carta N° 015-2019-NE Convenio N° 102-2019-PUN/VMVU/PNVR-NE, el Informe N° 185-2020-VIVIENDA-VMVU/PNVR-UGT emitido por el Responsable (e) de la Unidad de Gestión Técnica, con relación a la Ampliación de Plazo N° 01 de ejecución de obra del Proyecto "Mejoramiento de Vivienda Rural en los Centros Poblados Pacobamba y San Antón – Distrito de Paratia - Provincia de Lampa - Departamento de Puno" (en adelante Proyecto), en el marco del Convenio N° 102-2019-PUN/VMVU/PNVR, y el Informe Legal N° 101-2020-VIVIENDA/VMVU/PNVR-AAL; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 4 de la Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, establece que el Ministerio tiene por finalidad normar y promover, el ordenamiento, mejoramiento, protección e integración de los centros poblados, urbanos y rurales, como sistema sostenible en el territorio nacional, así como facilitar el acceso de la población a una vivienda digna y a los servicios de saneamiento de calidad y sostenibles, en especial de aquella población rural o de menores recursos;

Que, mediante Decreto Supremo N° 016-2013-VIVIENDA que modifica el Decreto Supremo N° 001-2012-VIVIENDA, se crea el Programa Nacional de Vivienda Rural en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, bajo el ámbito del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, con el propósito de mejorar la calidad de vida de la población pobre y extremadamente pobre asentada en los centros poblados rurales o asentada de manera dispersa, mediante acciones de dotación o mejoramiento de la unidad habitacional;

Que, mediante Carta N° 015-2019-NE Convenio N° 102-2019-PUN/VMVU/PNVR-NE, con fecha de recepción 04 de noviembre de 2019, el presidente del Núcleo Ejecutor solicita a la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional de Vivienda Rural, la ampliación de plazo de ejecución de obra N° 01 por sesenta y cuatro (64) días calendario, adjuntando: (1) Informe N° 030-2019/NE-102-PUN/RES/WNS emitido por el Residente de Obra y presentada al Supervisor del Proyecto; y, el (2) Informe N° 026-2019/NE-102-PUN/SUPER/WBOP, emitido por el Supervisor del Proyecto y presentado al Director Ejecutivo del PNVR;

Que, mediante Resolución Directoral N° 067-2019-VIVIENDA/VMVU-PNVR, de fecha 29 de mayo de 2019, que aprueba el Expediente Técnico, entre otros, del





RESOLUCIÓN DIRECTORAL

PROYECTO, indicado en el numeral 22) del Anexo 1 adjunto a dicha resolución y el financiamiento para treinta y seis (36) viviendas;

Que, mediante Informe N° 185-2020-VIVIENDA-VMVU/PNVR-UGT, recepcionado el 26 de febrero de 2020, el Responsable (e) de la Unidad de Gestión Técnica, indica que visto el informe del Especialista de Mejoramiento de Vivienda Rural, hace suyo el informe del referido, aprobando la ampliación de plazo N° 01 del proyecto "Mejoramiento de Vivienda Rural en los Centros Poblados Pacobamba y San Anton – Distrito de Paratia - Provincia de Lampa - Departamento de Puno" - Convenio N° 102-2019-PUN/VMVU/PNVR, por 64 días calendario, siendo la nueva fecha de culminación de obra el 07 de enero de 2020;

Que, mediante Informe Legal N° 101-2020-VIVIENDA/VMVU/PNVR-AAL, el Responsable del Área de Asesoría Legal, concluye entre otros aspectos, que resulta viable la formalización de la aprobación de la solicitud de Ampliación de Plazo de ejecución de obra N° 01 sustentada por la Unidad de Gestión Técnica; y, recomienda a la Dirección Ejecutiva suscribir la Resolución Directoral correspondiente;

Que, de conformidad con el artículo 22° del Manual de Operaciones, aprobado por Resolución Ministerial N° 168-2015-VIVIENDA, la Unidad de Gestión Técnica (UGT) es la unidad orgánica de línea, responsable de planificar, organizar, dirigir y supervisar la ejecución de obras de mejoramiento de vivienda rural, en concordancia con los lineamientos y políticas del MVCS y, las emitidas por el PNVR; por lo que su informe sobre la solicitud de ampliación de plazo N° 01 y los documentos que la sustentan, para la suscripción de la Dirección Ejecutiva, es responsabilidad de la UGT;

De conformidad con los literales h) y k) del artículo 11 del Manual de Operaciones del Programa Nacional de Vivienda Rural, aprobado con Resolución Ministerial N° 168-2015-VIVIENDA, son funciones de la Dirección Ejecutiva, emitir resoluciones en el marco de su competencia y aprobar respecto de los proyectos que el PNVR ejecute a través de Núcleos Ejecutores, las ampliaciones de plazo;

Con el visto de la Coordinación Técnica, de los Responsables de la Unidad de Gestión Técnica y del Área de Asesoría Legal;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Formalización de la ampliación de plazo

Formalizar la aprobación de la solicitud de Ampliación de Plazo de Ejecución de Obra N° 01 del Proyecto "Mejoramiento de Vivienda Rural en los Centros Poblados Pacobamba y San Antón – Distrito de Paratia - Provincia de Lampa - Departamento de Puno", en el marco del Convenio N° 101-2019-PUN/VMVU/PNVR, por el término de 64 días calendario, con eficacia anticipada al 05 de noviembre de 2019, indicándose como nueva fecha de terminación de obra, el 07 de enero de 2020, sin reconocimiento de mayores gastos generales.





RESOLUCIÓN DIRECTORAL

Artículo 2.- Notificación

Encargar a la Unidad de Gestión Técnica la notificación de la presente Resolución Directoral al Núcleo Ejecutor, al Supervisor del Proyecto y al Residente de Obra, para conocimiento y fines.

Artículo 3.- Difusión

Disponer que la Coordinación Técnica, difunda los alcances de la presente Resolución Directoral, para conocimiento y fines de los órganos del Programa Nacional de Vivienda Rural.

Regístrese y notifíquese.



.....
Ing. IVÁN RAMOS PASTOR
Director Ejecutivo
Programa Nacional de Vivienda Rural
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento