



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUEMARCA CHUMBIVILCAS - CUSCO

• 2023 - 2026 •
Corazón de Chumbivilcas

"Cuna y esencia del Qorilazo"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUEMARCA
CHUMBIVILCAS - CUSCO
2023 - 2026

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0318-2023- MDC-GM

Colquemarka, 06 de octubre del 2023

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUEMARCA.

VISTOS:

La Guía de remisión electrónica remitente N° EG07-00000045, de fecha 12 de setiembre de 2023, emitido por Inversiones Ferrineg S.R.L. El Informe de Conformidad N° 023-2023-MDC-GDTI-GZCR/RM, de fecha 26 de setiembre de 2023, el mismo que es firmado por la Residente de Obra, Ing. Genaro Z. Choque Roque. La Orden de Compra N° 00363-2023, de fecha 28 de agosto de 2023, emitido a favor de Inversiones Ferrineg S.R.L. La Opinión Legal N° 315-2023-MDC-OAGJ/ENH, de fecha 31 de octubre de 2023, emitido por el Abg. Elias Ninaquispe Huamani, Jefe de la Oficina de Asesoría Legal. **SOBRE APLICACIÓN DE PENALIDAD DE LA OC N° 00358-2023.**
Y;

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú, en su artículo 194° modificado por Ley N° 30305, Ley de reforma de los artículos 191, 194 y 203 de la Constitución Política del Perú, señala que: "Las Municipalidades provinciales y distritales son órganos de Gobierno Local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia (...); lo que debe ser concordado con lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

Que, el artículo VIII del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que los gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad con la Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público; así como a las normas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos, y a los sistemas administrativos del Estado que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio (...).

Que, la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización, en su artículo 8° regula respecto a la autonomía de gobierno, que: "La autonomía es el derecho y/o capacidad efectiva del gobierno en sus tres niveles, de normar, regular y administrar los asuntos públicos de su competencia. Se sustenta en afianzar en las poblaciones e instituciones la responsabilidad y el derecho de promover y gestionar el desarrollo de sus circunscripciones, en el marco de La unidad de la nación. La autonomía se sujeta a la Constitución y a las leyes de desarrollo constitucional respectivas".

Que, el numeral 1.1 del artículo V, del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, establece que "Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley, el Derecho, dentro de las facultades que estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que fueron conferidos".

Que, el artículo 34° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, señala que las Contrataciones y Adquisiciones que realizan los gobiernos locales se sujetan a la ley de la materia, debiendo hacerlo en acto público y preferentemente con las empresas calificadas constituidas en su jurisdicción, y a falta de ellas con empresas de otras jurisdicciones. Los procesos de contratación y adquisición se rigen por los principios de moralidad, libre competencia, imparcialidad, eficiencia, transparencia, economía, vigencia tecnológica y trato justo e igualitario; tienen como finalidad garantizar que los gobiernos locales obtengan bienes, servicios y obras de la calidad requerida, en forma oportuna y a precios o costos adecuados.

Que, en materia de contrataciones, la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento establecen las disposiciones generales para la gestión de las contrataciones públicas en los diferentes tipos de contratos, y sean en la ejecución de obras, servicios y bienes, por lo que, corresponde señalar que en el ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado, el incumplimiento o el retraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista puede determinar la aplicación de penalidades al contratista y/o la resolución del contrato. Además de ello, en la gestión de contratos iguales o menores a ocho UIT, las Entidades públicas regulan a través

¡Colquemarka, un nuevo comienzo con oportunidades para todos!



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUEMARCA CHUMBIVILCAS - CUSCO

• 2023 - 2026 •
Corazón de Chumbivilcas

"Cuna y esencia del Qorilazo"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUEMARCA
CHUMBIVILCAS - CUSCO
2023 - 2026

de directivas internas para la gestión de contratos directos a dicho monto. Sin embargo, a la fecha la Entidad no cuenta con una Directiva interna que regule las contrataciones directas menores a 8 UIT.

Que, en ese contexto, el literal a) del numeral 5.1 del artículo 5° del referido Texto Único Ordenado aprobado mediante D.S 082-2019-EF, establece que las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), vigentes al momento de la transacción, se encuentran excluidas de la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado, sujetas a supervisión del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE.

Que, así de acuerdo a la norma citada, existe un margen de 8 UIT que determina una diferenciación entre las normativas a aplicar, si son igual o inferior al monto referido, se encuentran excluidas del ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado y ante la falta de la misma, están regulados por cada Entidad, es decir la Ley les faculta a adquirir Bienes y Servicios con sus propias reglas y condiciones de regulación interna, siempre respetando el principio de legalidad. Sin embargo, conforme a la Primera Disposición Final Complementaria del TUO de la Ley de Contrataciones, señala que son de aplicación supletoria a todas aquellas contrataciones de bienes, servicios u obras que no se sujeten al ámbito de aplicación de la presente norma (...)

Que, en ese sentido, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 072-2023-MDC-GM, de fecha 15 de abril de 2023, se ha aprobado la Directiva de Normas y Procedimientos para la contratación de bienes y servicios por montos menores o iguales a ocho (8) UIT, así establece en su numeral 6.11 incumplimiento por parte del proveedor, se genera cuando el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de la prestación del contrato. Estableciendo la fórmula de aplicación de penalidad; asimismo, en aplicación supletoria corresponde aplicar la norma general de contrataciones del Estado.

Que, en ese contexto el numeral 161.1 del artículo 161° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, precisa que "El contrato establece las penalidades aplicables al contratista ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales a partir de la información brindada por el área usuaria, las mismas que son objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria". Asimismo, el numeral 161.2 del citado texto legal, establece que "La Entidad prevé en los documentos del procedimiento de selección la aplicación de la penalidad por mora; asimismo, puede prever otras penalidades".

Que, por su parte, el numeral 162.2 del artículo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones, refiere que tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente del contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica o entregas parciales, a la prestación individual que fuera materia de retraso.

Que, de tal manera que, se desprende de la normativa citada que las aplicaciones de penalidades son: i) la penalidad por mora en la ejecución de la prestación (y otras penalidades); esta forma de procedimiento tiene por finalidad desincentivar el incumplimiento del contratista, así como resarcir a la Entidad por el perjuicio que le hubiera causado tal incumplimiento o el retraso en la ejecución de las prestaciones a su cargo.

Que, dentro de ese marco normativo, mediante Orden de Compra N° 00363-2023, de fecha 28 de agosto, de 2023, emitido a favor de Inversiones Ferrineg S.R.L, con el objeto de adquisición de rollizos de madera, para el "Mejoramiento de la carretera Colquamarca, sector Sijakasa de la comunidad de Ahuichanta Huisuray al sector Urapugyo (Rio Ccocha), comunidad de Urubamba, distrito de Colquamarca - Chumbivilcas - Cusco", por el importe de S/. 1,770.00 (Un mil setecientos setenta con 00/100 soles), debiéndose atender la entrega en el plazo de 05 días calendario contados a partir del día siguiente de haberse notificado la orden de compra. La notificación de la Orden de Compra N° 00363-2023, se realizó en fecha 29 de agosto de 2023, a horas 16:58.

Que, como consecuencia de la obligación asumida a través de la recepción y aceptación de la Orden de Compra N° 00363-2023, el proveedor tiene la obligación de cumplir con las especificaciones técnicas; es importante señalar que el mismo proveedor en su cotización indica como plazo de entrega: 05 días calendario; no obstante, conforme se tiene en el expediente administrativo, la entrega y recepción del bien objeto de contrato ha sido entregado en fecha 12 de setiembre de 2023, así se puede corroborar con la Guía de remisión electrónica remitente N° EG07-00000045, que ha sido emitido el 12 de setiembre de 2023.

¡Colquamarca, un nuevo comienzo con oportunidades para todos!



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUEMARCA CHUMBIVILCAS - CUSCO

• 2023 - 2026 •
Corazón de Chumbivilcas

"Cuna y esencia del Qorilazo"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUEMARCA
CHUMBIVILCAS - CUSCO
2023 - 2026

Que, ahora, mediante Informe de Conformidad N° 023-2023-MDC/GDTI-GZCR/RM, de fecha 26 de setiembre de 2023, el mismo que es firmado por la Residente de Obra, Ing. Genaro Z. Choque Roque, el Inspector de Obra, Ing. David Alan Dueñas Saire y el Visto Bueno de la Subgerencia de Infraestructura de Desarrollo Urbano Rural, quienes otorgan la conformidad a la Orden de Compra N° 00363-2023, con el objeto de adquirir rollizos de madera eucalipto y poste de eucalipto para el proyecto "Mejoramiento de la carretera Colquamarca, sector Sijakasa de la comunidad de Ahuichanta Huisuray al sector Urapugyo (Rio Ccocha), comunidad de Urubamba, distrito de Colquamarca - Chumbivilcas - Cusco", además, se advierte que tiene que el contratista tiene un retraso de nueve días (09) días por la entrega objeto del contrato.

Que, mediante Informe N° 0327-2023-MDC/OC-LJAS, de fecha 25 de octubre de 2023, el Jefe de la Oficina de Contrataciones, Lic. Limberg José Ancalla Sivincha, quien se pronuncia respecto a la penalidad de la Orden de Compra N° 00363-2023, precisando que conforme se tiene el Informe de Conformidad N° 023-2023-MDC/GDTI-GZCR/RM, en el que se indica que el contratista cuenta con 09 días de retraso por lo que corresponde aplicar la penalidad de acuerdo a lo establecido en el numeral 162.1 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Asimismo, el Jefe de la Oficina de Contrataciones, señala que la aplicación de penalidad por retraso injustificado es de 09 días calendario, según la fórmula corresponde el monto de S/ 796.50 (setecientos noventa y seis con 50/100 soles). Sin embargo, en el marco de la normativa de contrataciones del Estado, la aplicación de la penalidad por mora ante el retraso injustificado en el marco de las prestaciones a cargo del contratista, en ningún caso puede exceder el diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o del ítem que debió ejecutar. Por consiguiente, según al art. 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aplicando el 10% del monto total de la orden de compra es de S/ 1,770.00, entonces el monto máximo de penalidad es equivalente a S/ 177.30 (ciento setenta y siete con 00/100 soles).

Que, conforme se desprende de los antecedentes, se puede evidenciar que, el Contratista ha realizado la entrega en fecha 12 de setiembre de 2023; y, de acuerdo al contrato, se puede advertir que, el contratista tiene la obligación de cumplir a cabalidad los términos establecidos en el contrato suscrito; no obstante, conforme se verifica del Informe de Conformidad N° 023-2023-MDC/GDTI-GZCR/RM, se verifica que el contratista ha efectuado la entrega del bien objeto del contrato de manera tardía, es decir, conforme al plazo de ejecución contractual, se tiene el plazo de 05 días calendario para que efectúe la entrega a la Entidad, esto es hasta el 03 de setiembre de 2023; sin embargo, conforme a los documentos que obran en el expediente, recién en fecha 12 de setiembre de 2023 se ha efectuado la entrega del bien objeto del contrato, incurriendo de esa manera en mora en la prestación; por consiguiente, el contratista no ha cumplido con el contrato, en los plazos establecidos, teniendo un retraso de 09 días calendario.

Que, por otra parte, conforme al Informe N° 0327-2023-MDC/OC-LJAS, de fecha 25 de octubre de 2023, el Jefe de la Oficina de Contrataciones, Lic. Limberg José Ancalla Sivincha, señala que el cálculo de penalidad a aplicar al contratista es el monto de S/. 796.50 (setecientos noventa y seis con 50/100 soles); no obstante, de conformidad al artículo 162.2° del Reglamento de la Ley de Contrataciones, la Entidad puede aplicar la penalidad hasta el máximo del 10% del contrato, esto, es decir, que deberá de aplicarse la penalidad conforme al caso concreto al monto máximo del 10% del contrato. Ahora, el monto del contrato es de S/. 1,770.00. Por consiguiente, el monto máximo sería el 10% equivalente a S/ 177.00 (ciento setenta y siete con 00/100 soles), como la sanción por incumplimiento de las obligaciones por mora en la prestación.

Que, mediante Opinión Legal N° 315-2023-MDC-OGAJ/ENH, de fecha 31 de octubre del 2023, el Asesor Legal Abg. Elías Ninaquispe Huamani, opina que resulta PROCEDENTE aplicar la penalidad por retraso injustificado en la ejecución de la prestación del contrato Orden de Compra N° 00363-2023 al contratista Inversiones Ferrineg S.R.L, por haber incurrido en penalidad por mora por el plazo de 09 días, por el monto máximo del 10% del contrato, el cual sería el equivalente a S/ 177.00 (ciento setenta y siete con 00/100 soles).

Estando a los fundamentos expuestos y a las Disposiciones contenidas en el Art. 27° de la Ley Orgánica de las Municipalidades N°27972; y en uso de las facultades delegadas mediante RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 0133-2023-MDC-A de fecha 25 de mayo del 2023. **Se;**

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. – APROBAR, LA APLICACIÓN DE PENALIDAD por retraso injustificado en la ejecución de la prestación del contrato Orden de Compra N° 00363-2023 al contratista Inversiones Ferrineg S.R.L, por haber

¡Colquamarca, un nuevo comienzo con oportunidades para todos!



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUEMARCA CHUMBIVILCAS - CUSCO

• 2023 - 2026 •
Corazón de Chumbivilcas

"Cuna y esencia del Qorilazo"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUEMARCA
CHUMBIVILCAS - CUSCO
2023 - 2026

incurrido en penalidad por mora por el plazo de 09 días, por el monto máximo del 10% del contrato, el cual sería el equivalente a S/ 177.00 (ciento setenta siete con 0/100 soles); conforme a las disposiciones legales señaladas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO. – ENCARGAR, a la Oficina de Contrataciones de la Municipalidad Distrital de Colquemarka, realice las acciones inherentes a su competencia, conforme a ley.

ARTICULO TERCERO. – NOTIFICAR, la presente Resolución a la CONTRATISTA Inversiones Ferrineg S.R.L, conforme a lo establecido en el TUO de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y su modificatoria aprobada mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF y Decreto Supremo N° 168-2020-EF.

ARTICULO CUARTO. – DISPONER, la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de Colquemarka.

REGISTRESE, CUMPLASE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUEMARCA
CHUMBIVILCAS - CUSCO
2023 - 2026
[Signature]
Mtro. Carlos Alberto Caballero Quspe
GERENTE MUNICIPAL



G.M
O.C
Contratista
Arch.
CACQ/ats

¡Colquemarka, un nuevo comienzo con oportunidades para todos!