



Gestión  
2023 - 2026

# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA

Calca, Capital del Valle Sagrado de los Incas

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

## RESOLUCION DE ALCALDIA N° 339-2023-A-MPC

Calca, 25 de octubre de 2023

### **EL SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA**

#### **VISTO:**

La Carta N° 01-2023-MPC-IVPC-TYRC, con Registro N° 15569 de fecha 28/09/2023, presentado por la Ing. Treisi Yamilet Román Condorhuanca - Contratista de la Ejecución del Servicio de Mantenimiento Periódico y Rutinario, mediante el cual alcanza el Expediente de Liquidación Técnico - Financiera de Mantenimiento de Estructura Vial en el marco del Contrato N° 016-2020-PES-MPC-GM-OGA-ULSA, suscrito por la Ing. Treisi Yamilet Román Condorhuanca - Contratista; el Informe N° 057-2023-IVP/DCA-CALCA/GG(E), de fecha 12/10/2023, suscrito por el Ing. Dalmer Castañeda Avendaño - Gerente de General del Instituto Vial Provincial de Calca (e), Informe Legal N° 530-2023-GM-MPC/OAJ, con Registro N° 4344 de fecha 25/10/2023, suscrito por el Abg. Joel Ormachea Lara - Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica; referente a la liquidación del Contrato N° 016-2020-PES-MPC-GM-OGA-ULSA, que tiene por objeto la contratación del **“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO: TARAY- MACAY – UCHUY QOSQO – CHIMPACALCA – HUANDAR GRANDE”**, y;

#### **CONSIDERANDO:**

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales, son órganos de gobierno local con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia;

Que, la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipales, establece en su Título Preliminar Artículo II, Autonomía Municipal “Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las Municipalidades radica la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico, la autonomía confiere a los gobiernos locales, poderes competencias, atribuciones y recursos para la gestión y administración de su respectiva circunscripción, sin injerencia de nadie”;

Que, según el numeral 4.2 del artículo 4 del Decreto Supremo N° 034-2008-MTC- Decreto que Aprueba el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial establece que Las autoridades competentes para la aplicación del presente Reglamento, de conformidad con los niveles de gobierno que corresponde a la organización del Estado, son las siguientes: (...) c) Los Gobiernos Locales a través de las municipalidades provinciales, a cargo de la gestión de la infraestructura de la Red Vial Vecinal o Rural;

Que, a través de la Directiva N° 003-2023-MTC/21 se aprueba los “LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE COMPETENCIA DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES CON RECURSOS ASIGNADOS POR EL MEF GESTIONADOS O FINANCIADOS POR EL MTC-PVD”, aprobada por Resolución Directoral de fecha 28/09/2023;

Que, de conformidad a lo establecido en el ítem 6.4.1.3. del sub numeral 6.4.2, numeral 6.4 del artículo 6 de la citada directiva regula referente a la Liquidación: Culminada la ejecución de los servicios, en un plazo máximo de 30 días hábiles a partir de la aprobación de la liquidación final







Gestión  
2023 - 2026

# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA

Calca, Capital del Valle Sagrado de los Incas

de los servicios, el Gobierno Local debe registrar a través del Sistema de Mantenimiento Vial (SMVMTC), la resolución que aprueba la liquidación de la intervención y documentación complementaria (...);

El numeral 6.2.de la Resolución Ministerial N°0325-2023-MTC/21 que aprueba la Directiva N°007-2019-MTC/21 “Lineamientos para la ejecución, monitoreo y seguimiento de las acciones de mantenimiento de la infraestructura de competencia de los gobiernos regionales y gobiernos locales con recursos asignados por el MEF y gestionados o financiados por el MTC-PVD”, sobre Mantenimiento de Caminos Vecinales a Cargo de los Gobiernos Locales, establece la ejecución del mantenimiento rutinario y periódico de la infraestructura vial a cargo de los Gobiernos Locales se realizará de acuerdo al dispositivo legal del año fiscal correspondiente o de ser el caso de la norma que apruebe las transferencias, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el Convenio de Gestión para el monitoreo y seguimiento, así como otras normas vigentes, complementadas con los presentes lineamientos”; el Sub numeral 6.2.2.sobre Liquidación establece que “Culminada la ejecución de los servicios, el gobierno local, deberá en un plazo máximo de 30 días hábiles a partir de la aprobación de la liquidación final de los servicios registrar a través del sistema de mantenimiento Vial (SMV-MTC), la resolución que aprueba la liquidación de la intervención y documentación complementaria de acuerdo a lo siguiente:

- Para el caso de mantenimiento rutinario, liquidación de la ejecución del servicio; los reportes financieros de rendición de valorizaciones y de gastos operativos, refrendado por el área usuaria del GL.
- Para el caso de mantenimiento periódico liquidación de a ejecución y la supervisión del servicio; los reportes financieros de rendición de valorizaciones y de gastos de supervisión, refrendado por el área usuaria del GL.

Que, con fecha 20/08/2022, se suscribió el Contrato N° 016-2020-PES-MPC-GM-OGA-ULSA, entre la Municipalidad Provincial de Calca y el **CONSORCIO VIAL CALCA**, integrada por la empresa JNJ Peruvian Business Group S.A.C con RUC N° 20521013011 y la empresa Constructora de Bienes y Servicios Fortaleza Construcción S.R.L, con RUC N° 20564474747, que tiene por objeto la contratación del **Servicio de Mantenimiento Periódico y Rutinario del Camino Vecinal, Tramo: Taray- Macay – Uchuy Qosqo – Chimpacalca – Huandar Grande**, con, un monto de S/ 1,486,550.40 (Un millón cuatrocientos ochenta y seis mil quinientos cincuenta con 40/100 soles) incluido todos los impuestos de ley, con un plazo de 460 días calendarios;

Que, mediante CARTA N° 01-2023-MPC-IVPC-TYRC, con Registro N° 15569 de fecha 28/09/2023, presentado por Ing. Treisi Yamilet Roman Condorhuanca- contratista de la Ejecución del Servicio de Mantenimiento Periódico y Rutinario, presenta el Expediente de Liquidación Técnico – Financiero en el marco del Contrato N° 016-2020-PES-MPC-GM-OGA-ULSA del “Servicio de Mantenimiento Periódico y Rutinario del Camino Vecinal, Tramo: Taray- Macay – Uchuy Qosqo – Chimpacalca – Huandar Grande”, conforme se detalla en el Informe N° 01-2023-MPC-IVPC-TYRC - Informe de Liquidación Técnica y Financiera del Servicio de Ejecución, informa que la liquidación técnica y financiera del Contrato N° 16- PES-MPC-GM-OGA-ULSA se ejecutó al 100%, de acuerdo al siguiente resumen:

## ➤ Liquidación técnica del servicio (resumen consolidado)

| FASE I PLAN DE TRABAJO |                                |     |          |           |       |
|------------------------|--------------------------------|-----|----------|-----------|-------|
| Nº                     | ACTIVIDADES/COMPONENTES        | UND | CANTIDAD | EJECUTADO | SALDO |
| 1                      | ELABORACIÓN DE PLAN DE TRABAJO | GLB | 1        | 1         | 0     |





Gestión  
2023 - 2026

# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

Calca, Capital del Valle Sagrado de los Incas

# CALCA

| FASE II MANTENIMIENTO PERIODICO        |                                               |     |           |                             |                          |                            |                            |          |       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------|-------|
| Nº                                     | ACTIVIDADES/COMPONENTES                       | UND | METRADO   | SEPTIEMBRE<br>22/09 - 30/09 | OCTUBRE<br>01/10 - 31/10 | NOVIEMBRE<br>01/11 - 30/11 | DICIEMBRE<br>01/12 - 09/12 | TOTAL    | SALDO |
| <b>FASE II MANTENIMIENTO PERIODICO</b> |                                               |     |           |                             |                          |                            |                            |          |       |
| 1.2.1                                  | OBRAS PRELIMINARES                            |     |           |                             |                          |                            |                            |          |       |
| 1.2.1.2                                | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE QUIPO       | GLB | 1.00      | 0.5                         |                          |                            | 0.5                        | 1.00     | 0.00  |
| 1.2.1.3                                | TRAZO Y REPLANTEO                             | KM  | 21.80     | 7.2                         | 7.63                     | 3.2                        | 3.77                       | 21.8     | 0.00  |
| 1.2.2                                  | PAVIMENTOS                                    |     |           |                             |                          |                            |                            |          |       |
| 1.2.2.1                                | CAPA NIVELANTE E=0.05M                        | M3  | 2159.88   |                             | 1956.82                  |                            | 203.06                     | 2159.88  | 0.00  |
| 1.2.2.2                                | MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E= 0.15M         | M3  | 14,778.71 |                             | 6818.02                  | 4203.25                    | 3757.44                    | 14778.71 | 0.00  |
| 1.2.3                                  | TRANSPORTE                                    |     |           |                             |                          |                            |                            |          |       |
| 1.2.3.1                                | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM    | M3K | 15,973.87 |                             | 7810.13                  | 4722.22                    | 3441.52                    | 15973.87 | 0.00  |
| 1.2.3.2                                | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR 1 KM    | M3K | 91,512.02 |                             | 30433.6                  | 18998.43                   | 42079.99                   | 91512.02 | 0.00  |
| 1.2.3.3                                | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM   | M3K | 6,389.55  | 1331.86                     | 4804.35                  | 253.34                     |                            | 6389.55  | 0.00  |
| 1.2.3.4                                | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM | M3K | 36,604.81 | 6987.63                     | 14576.43                 | 15040.75                   |                            | 36604.81 | 0.00  |
| 1.2.4                                  | OBRAS DE ARTE Y DRENAJE                       |     |           |                             |                          |                            |                            |          |       |
| 1.2.4.1                                | RECONFORMACION DE CUENTAS                     | ML  | 25,340.00 | 1800                        | 7400                     |                            | 16140                      | 25340    | 0.00  |
| 1.2.5                                  | SEÑALIZACION                                  |     |           |                             |                          |                            |                            |          |       |
| 1.2.5.1                                | INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS            | UND | 22        |                             |                          |                            | 22                         | 22       | 0.00  |
| 1.2.5.2                                | SEÑALES PREVENTIVAS                           | UND | 44        |                             |                          |                            | 44                         | 44       | 0.00  |
| 1.2.5.3                                | SEÑALES REGLAMENTARIAS                        | UND | 11        |                             |                          |                            | 11                         | 11       | 0.00  |
| 1.2.5.4                                | SEÑALES INFORMATIVAS                          | UND | 12        |                             |                          |                            | 12                         | 12       | 0.00  |
| 1.2.6                                  | IMPACTO AMBIENTAL                             |     |           |                             |                          |                            |                            |          |       |
| 1.2.6.1                                | RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS      | HA  | 1.5       |                             | 0.5                      | 0.5                        | 0.5                        | 1.5      | 0.00  |
| 1.2.7                                  | EMERGENCIA SANITARIA                          |     |           |                             |                          |                            |                            |          |       |
| 1.2.7.1                                | EMERGENCIA SANITARIA COVID 19                 | GLB | 1         | 0.5                         | 0.25                     | 0.25                       |                            | 1        | 0.00  |

| FASE III - MANTENIMIENTO RUTINARIO |                                           |     |                       |                      |       |
|------------------------------------|-------------------------------------------|-----|-----------------------|----------------------|-------|
| Nº                                 | ACTIVIDADES/COMPONENTES                   | UND | METRADO<br>EXPEDIENTE | METRADO<br>EJECUTADO | SALDO |
| <b>MANTENIMIENTO RUTINARIO</b>     |                                           |     |                       |                      |       |
| MR-100                             | CONSERVACION DE CALZADA                   |     |                       |                      |       |
| MR-101                             | LIMPIEZA DE CALZADA                       | KM  | 15.2                  | 15.2                 | 0     |
| MR-102                             | BACHEO - CAMINO TIPO II                   | M2  | 680                   | 680                  | 0     |
| MR-102                             | BACHEO - CAMINO TIPO II                   | M2  | 5703.97               | 5703.97              | 0     |
| MR-103                             | BACHEO - CAMINO TIPO III                  | M2  | 1788.9                | 1788.9               | 0     |
| MR-103                             | DESQUINCHE                                | M3  | 43.6                  | 43.6                 | 0     |
| MR-104                             | REMOCION DE DERRUMBES                     | M3  | 208.2                 | 208.2                | 0     |
| SEC-305                            | PERFILADO DE SUPERFICIE DE RODADURA       | M2  | 28,160.00             | 28,160.00            | 0     |
| MR-200                             | LIMPEZA DE OBRAS DE DRENAJE               |     |                       |                      |       |
| MR-201                             | LIMPIEZA DE CUNETAS                       | ML  | 28,160.00             | 28,160.00            | 0     |
| MR-202                             | LIMPIEZA DE ALCANTARILLA                  | UND | 73.44                 | 73.44                | 0     |
| MR-203                             | LIMPIEZA DE BADEN                         | M2  | 724.8                 | 724.80               | 0     |
| MR-204                             | LIMPIEZA DE ZANJAS DE CORONACION          | ML  | 248                   | 248.00               | 0     |
| MR-205                             | LIMPIEZA DE PONTONES                      | UND | 10.44                 | 10.44                | 0     |
| MR-206                             | ENCAUZAMIENTOS DE PEQUEÑOS CURSOS DE AGUA | ML  | 529.2                 | 529.20               | 0     |
| MR-300                             | CONTROL DE VEGETACION                     |     |                       |                      |       |
| MR-301                             | ROCE Y LIMPIEZA                           | M2  | 94,680.00             | 94,680.00            | 0     |
| MR-400                             | SEGURIDAD VIAL                            |     |                       |                      |       |
| MR-401                             | CONSERVACION DE SEÑALES                   | UND | 46.6                  | 46.60                | 0     |
| MR-500                             | MEDIO AMBIENTE                            |     |                       |                      |       |
| MR-501                             | REFORESTACION                             | UND | 4,160.00              | 4,160.00             | 0     |
| MR-600                             | VIGILANCIA Y CONTROL VIAL                 |     |                       |                      |       |
| MR-601                             | VIGILANCIA Y CONTROL                      | KM  | 523.2                 | 523.20               | 0     |
| MR-700                             | ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS               |     |                       |                      |       |
| MR-701                             | REPARACION DE MUROS SECOS                 | M3  | 40.6                  | 40.60                | 0     |
| MR-702                             | REPARACION DE PONTONES                    | UND | 3.27                  | 3.27                 | 0     |

| FASE III INVENTARIO DE CONDICION VIAL |                              |     |          |           |       |
|---------------------------------------|------------------------------|-----|----------|-----------|-------|
| Nº                                    | ACTIVIDADES/COMPONENTES      | UND | CANTIDAD | EJECUTADO | SALDO |
| 1                                     | INVENTARIO DE CONDICION VIAL | GLB | 1        | 1         | 0     |

## ➤ Liquidación económica del servicio (resumen consolidado)

| Fase I Elaboración del plan de trabajo        |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Presupuesto base aprobado (monto contractual) | s/. 1'486,550.40 |
| Total facturado por el contratista            | s/. 14,856.50    |
| Pendiente de pago por la entidad              | s/. 0.00         |
| Fase II Mantenimiento periódico               |                  |
| Presupuesto base aprobado                     | s/. 1'486,550.40 |





Gestión  
2023 - 2026

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

Calca, Capital del Valle Sagrado de los Incas

CALCA

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| Total facturado por el contratista           | s/. 1,233,836.83 |
| Pendiente de pago por la entidad             | s/.0.00          |
| <b>Fase III Mantenimiento periódico</b>      |                  |
| Presupuesto base aprobado                    | s/. 1'486,550.40 |
| Total facturado por el contratista           | S/.222,982.56    |
| Pendiente de pago por la entidad             | s/.0.00          |
| <b>Fase III Inventario de condición vial</b> |                  |
| Presupuesto base aprobado                    | s/. 1'486,550.40 |
| Total facturado por el contratista           | s/. 14,865.50    |
| Pendiente de pago por la entidad             | s/.0.00          |

Por lo que concluye que, habiendo verificado y revisado la documentación del Mantenimiento Periódico y Rutinario del Camino Vecinal, Tramo: Taray- Macay – Uchuy Qosqo – Chimpacalca – Huandar Grande, que la liquidación técnica y financiera del contrato en mención se ejecutó al 100% y la liquidación final del Contrato N° 016-2020-PES-MPC-GM-OGA-ULSA, es por la suma de S/ 1,486,550.40 (Un millón cuatrocientos ochenta y seis mil quinientos cincuenta con 40/100 soles)

Que, mediante el Informe N° 057-2023-IVP/DCA-CALCA/GG(E) del Ing. Dalmer Castañeda Avendaño - Gerente de General del Instituto Vial Provincial de Calca (e), luego de revisar la documentación alcanzada, ha emitido opinión técnica de su competencia, dando conformidad, declarando procedente la liquidación entregada por la contratista Ing. Treisi Yamilet Román Condorhuanca y recomendando se apruebe la liquidación final de la ejecución del "Servicio de Mantenimiento Periódico y Rutinario del Camino Vecinal, Tramo: Taray- Macay – Uchuy Qosqo – Chimpacalca – Huandar Grande";

Que, mediante el Informe Legal N° 530-2023-GM-MPC/OAJ, con Registro N° 4344 de fecha 19/10/2023, suscrito por el Abg. Joel Ormachea Lara – Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, luego de revisar los antecedentes, base legal y habiendo realizado el análisis respectivo concluye declarar procedente la liquidación técnico financiera derivada del Contrato N° 016-2020-PES-MPC-GM-OGA-ULSA "Servicio de Mantenimiento Periódico y Rutinario del Camino Vecinal, Tramo: Taray- Macay – Uchuy Qosqo – Chimpacalca – Huandar Grande" al haberse ejecutado al 100 %, por la suma de S/ 1,486,550.40 (Un millón cuatrocientos ochenta y seis mil quinientos cincuenta con 40/100 soles), conforme se detalla en el numeral 3.10 del presente informe legal que muestra el resumen consolidado de la parte técnica y financiera del servicio e Informe N° 01-2023-MPC-IVP-TYRC efectuada por la Ing. Treisi Yamilet Román Condorhuanca quien fue contratada mediante O/S N° 2061 para efectuar el servicio de liquidación técnica y financiera de mantenimiento de infraestructura vial, a su vez cifras y datos han sido validados por el Gerente General encargado del IVP-2023. Por tanto, se disponga su aprobación mediante acto resolutivo emitido por el titular del pliego.

Por tanto, estando a las consideraciones expuestas y en uso de las facultades establecidas por el numeral 6 del artículo 20° de la Ley N°27972 Ley Orgánica de Municipalidades, de conformidad con el mandato legal, en ejercicio de sus atribuciones;

#### **SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO. - APROBAR la LIQUIDACIÓN TÉCNICO FINANCIERA** de la ejecución del servicio en el marco del **CONTRATO N° 16- PES-MPC-GM-OGA-ULSA**, que tiene como objeto la contratación del **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO: TARAY- MACAY – UCHUY QOSQO – CHIMPACALCA – HUANDAR GRANDE"**, por el monto de S/ 1,486,550.40 (Un millón





Gestión  
2023 - 2026

# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA

Calca, Capital del Valle Sagrado de los Incas

cuatrocientos ochenta y seis mil quinientos cincuenta con 40/100 soles), incluido los impuestos de Ley.

**ARTICULO SEGUNDO.** - **REMITIR** copia de la presente resolución a PROVIAS DESCENTRALIZADO y al contratista ROMAN CONDORHUANCA TREISI YAMILET para su conocimiento y fines, e insertar al contrato mencionado formando parte integrante del mismo.

**ARTICULO TERCERO.** - **ENCARGAR**, su cumplimiento al Gerente del Instituto Vial Provincial de Calca.

**ARTICULO CUARTO.** - **DISPONER**, a la Unidad de Estadística e Informática la publicación de la presente Resolución en el Portal de Transparencia de la Entidad.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA  
Ing. Edward Alberto Dueñas Becerra  
ALCALDE  
D.N.I. 42422976

CC.  
IVP  
Informatica  
Archivo

