



# RESOLUCIÓN DIRECTORAL

N° 107 -2020-VIVIENDA/VMVU-PNVR

Lima, 11 MAR. 2020

## VISTO:

La Hoja de Trámite N° 30870-2020-E de la Carta N° 010-2020 / NE-138-HCA, el Informe N° 234-2020-VIVIENDA/VMVU/PNVR-UGT, emitido por el Responsable (e) de la Unidad de Gestión Técnica, con relación a la Ampliación de Plazo N° 04 de ejecución de obra del Proyecto "Mejoramiento de Vivienda Rural en los Centros Poblados Unión Vista Alegre Laimina, Pueblo Libre y otros - Distrito de Acoría - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica" (en adelante Proyecto), en el marco del Convenio N° 138-2019-HCA/VMVU/PNVR, y el Informe Legal N° 114-2020-VIVIENDA/VMVU/PNVR-AAL; y,

## CONSIDERANDO:

Que, el artículo 4 de la Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, establece que el Ministerio tiene por finalidad normar y promover, el ordenamiento, mejoramiento, protección e integración de los centros poblados, urbanos y rurales, como sistema sostenible en el territorio nacional, así como facilitar el acceso de la población a una vivienda digna y a los servicios de saneamiento de calidad y sostenibles, en especial de aquella población rural o de menores recursos;

Que, mediante Decreto Supremo N° 016-2013-VIVIENDA que modifica el Decreto Supremo N° 001-2012-VIVIENDA, se crea el Programa Nacional de Vivienda Rural en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, bajo el ámbito del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, con el propósito de mejorar la calidad de vida de la población pobre y extremadamente pobre asentada en los centros poblados rurales o asentada de manera dispersa, mediante acciones de dotación o mejoramiento de la unidad habitacional;

Que, mediante Carta N° 010-2020/ NE-138-HCA, con fecha de recepción 27 de febrero de 2020, mediante el cual los representantes del Núcleo Ejecutor solicitan al Director Ejecutivo del Programa Nacional de Vivienda Rural, la Ampliación de Plazo N° 04 por once (11) días calendario, adjuntando: (1) Informe N° 022-2020/NE - 138-HCA/RES-JMAC emitido por el Residente de Obra y presentado al Supervisor del Proyecto; y, (2) el Informe N° 022-2020-/NE-138-HCA/SUP-FRRF, emitido por el Supervisor del Proyecto y presentado al Presidente del Núcleo Ejecutor;

Que, mediante Resolución Directoral N° 153-2019-VIVIENDA-VMVU/PNVR, de fecha 12 de septiembre de 2019, que aprueba el Expediente Técnico, entre





## RESOLUCIÓN DIRECTORAL

otros, del Proyecto, indicado en el numeral 15) del Anexo adjunto y el financiamiento para 83 viviendas; el que conlleva a la suscripción del Convenio N° 138-2019-HCA, de fecha 13 de septiembre de 2019, suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento representando por el Director Ejecutivo del Programa Nacional de Vivienda Rural y los Representantes del Núcleo Ejecutor, para la ejecución del Proyecto, que rige desde su suscripción y culmina con el acto de aprobación de la Liquidación Final;

Que, mediante Informe N° 234-2020-VIVIENDA-VMVU/PNVR-UGT, documento que indica como fecha de recepción el 10 de marzo de 2020, mediante el cual el responsable de la Unidad de Gestión Técnico luego de la revisión de los informes remitidos hace suyo el Informe N° 027-2020- VIVIENDA-VMVU/PNVR-UGT-MAC; emitido por la Arq. Mery Aguirre Carhuamaca y aprueba la acumulación de ampliación de plazo N° 04 del Proyecto, por 11 días calendario, siendo la nueva fecha de culminación de obra el 10 de marzo de 2020;

Que, mediante Informe Legal N° 114-2020-VIVIENDA/VMVU/PNVR-AAL, el Responsable del Área de Asesoría Legal, concluye entre otros aspectos, que resulta viable la formalización de la aprobación de la solicitud de Ampliación de Plazo de ejecución de obra N° 04 sustentada por la Unidad de Gestión Técnica; y, recomienda a la Dirección Ejecutiva suscribir la Resolución Directoral correspondiente, con eficacia anticipada al 29 de febrero de 2020;

Que, conforme al siguiente detalle, el proyecto tiene las siguientes ampliaciones de plazo:

Cuadro N° 01 - Resumen de ampliaciones de plazo

Número de Ampliación de Plazo	Resolución Directoral	Fecha de la Resolución Directoral	Fecha de Inicio de ampliación de plazo	Fecha culminación de obra por ampliación de plazo	Días de ampliación de plazo
Acumulados 01,02 y 03	N° 99-2020-VIVIENDA/VMVU-PNVR	05.03.2020	29.02.2020	10.03.2020	11

Fuente. Unidad de Gestión Técnica verificado con Resoluciones Directorales

Que, de conformidad con el artículo 22° del Manual de Operaciones, aprobado por Resolución Ministerial N° 168-2015-VIVIENDA, la Unidad de Gestión Técnica (UGT) es la unidad orgánica de línea, responsable de planificar, organizar, dirigir y supervisar la ejecución de obras de mejoramiento de vivienda rural, en concordancia con los lineamientos y políticas del MVCS y, las emitidas por el PNVR; por lo que su informe sobre la solicitud de ampliación de plazo N° 04 y los documentos que la sustentan, para la suscripción de la Dirección Ejecutiva, es responsabilidad de la UGT;



## RESOLUCIÓN DIRECTORAL

De conformidad con los literales h) y k) del artículo 11 del Manual de Operaciones del Programa Nacional de Vivienda Rural, aprobado con Resolución Ministerial N° 168-2015-VIVIENDA, son funciones de la Dirección Ejecutiva, emitir resoluciones en el marco de su competencia y aprobar respecto de los proyectos que el PNVR ejecute a través de Núcleos Ejecutores, las ampliaciones de plazo;

Con el visto de la Coordinación Técnica, de los Responsables de la Unidad de Gestión Técnica y del Área de Asesoría Legal;

### SE RESUELVE:

#### Artículo 1.- Formalización de la ampliación de plazo

Formalizar la aprobación de la solicitud de Ampliación de Plazo de Ejecución de Obra N° 04 del Proyecto "Mejoramiento de Vivienda Rural en los Centros Poblados Unión Vista Alegre Laimina, Pueblo Libre y otros - Distrito de Acoría – Provincia de Huancavelica – Departamento de Huancavelica", en el marco del Convenio N° 138-2019-HCA/MVU/PNVR, por el termino de once (11) días calendario, con eficacia anticipada al 29 de febrero de 2020, indicándose como nueva fecha de terminación de obra, el 10 de marzo de 2020; sin reconocimiento de mayores gastos generales.

#### Artículo 2.- Notificación

Encargar a la Unidad de Gestión Técnica la notificación de la presente Resolución Directoral al Núcleo Ejecutor, al Supervisor del Proyecto y al Residente de Obra, para conocimiento y fines.

#### Artículo 3.- Difusión

Disponer que la Coordinación Técnica, difunda los alcances de la presente Resolución Directoral, para conocimiento y fines de los órganos del Programa Nacional de Vivienda Rural.

**Regístrese y notifíquese.**

.....  
Ing. IVÁN RAMOS PASTOR  
Director Ejecutivo  
Programa Nacional de Vivienda Rural  
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

