

SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE INVERSION AL IV TRIMESTRE 2023

ZONA REGISTRAL N° VI-SEDE PUCALLPA

Codigo DNPP	Codigo SNIP	Proyecto Componentes	Estado del PIP							Responsable (en lo posible identificar nombre del funcionario)	Devengado acumulado	PIM 2023	Enero - Junio	Total 2023	Diferencia (PIM-Programacion)	Metas Especifica	Comentarios
			Solo Viable	ET en elaboracion	ET aprobado	en proceso de convocatoria	Contrato Firmado	En Plena Ejecucion	Obra Concluida								
2198918	283686	Ampliación y mejoramiento de los Servicios Registrales de la Zona Registral N° VI-Sede Pucallpa		x					José Luis Roque Murga Bonilla	979,646.76	0.00	0.00	0.00	0.00		En el ejercicio 2023 el PIP Pucallpa no presentó ejecución, pues no se encontraba en la cartera de inversiones 2023-2025; se ha realizado una consulta al MEF respecto a la vigencia de la viabilidad del PIP, éste ha manifestado que al existir ejecución financiera y física, la UEI tiene que evaluar si se mantiene la situación de las variables (concepción técnica), económicas, ambientales y similares que permitieron el análisis técnico y económico que permitieron el análisis técnico y económico y se decidió que su ejecución estaba justificada, en función a lo que la UF determinó la viabilidad del PIP, caso contrario se debería evaluar el cierre de la inversión, ya que han transcurrido más de dos años desde que se inició la elaboración del ET sin haber culminado y registrado el resultado en el Formato N° 08-A, así como han transcurrido más de 9 años de desde la declaratoria de la viabilidad del PIP.	
Total Proyectos											0.00	0.00	0.00				