

RELACION DE PROYECTOS DE INVERSION
AVANCE, MODIFICADO, EJECUCION Y ACUMULADO
A III Trimestre 2013

Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS

Ejecutora	Código DGPP	Denominación	Año	PIM	Ejecución	% Ejec. PIM	Ejecución Mensual												TOTAL
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL	2.000051	APOYO SOCIAL Y OBRAS DE EMERGENCIA	2008	1.533.776	1.486.579.61	96.86	82.714.70	85.009.48	114.007.10	83.279.74	84.816.42	81.242.66	82.700.02	79.696.50	83.071.67	86.769.61	121.003.90	501.357.81	1.486.579.61
			2009	5.140.577	1.427.517.36	27.77	61.080.88	103.363.06	80.467.93	77.318.63	102.226.51	132.637.51	104.228.91	99.277.83	98.340.55	98.533.03	119.541.25	352.501.25	1.427.517.36
			2010	8.592.531	4.638.729.24	53.99	9.266.00	147.850.26	114.922.94	91.478.51	186.814.49	96.584.11	116.073.02	126.937.36	1.909.253.49	145.566.40	124.139.84	1.569.842.82	4.638.729.24
	2.000270	GESTION DE PROYECTOS	2008	10.012.103	6.199.472.73	61.92	203.326.57	428.065.18	213.766.05	269.456.40	297.266.03	311.236.50	342.722.62	322.262.05	526.277.20	368.570.84	376.560.16	2.539.943.13	6.199.472.73
			2009	17.567.359	4.022.479.10	22.90	10.641.35	721.926.20	355.777.99	361.981.50	597.008.20	414.131.29	531.691.24	385.038.46	399.905.66	193.107.05	3.850.70	47.419.46	4.022.479.10
			2010	24.503.564	11.814.059.55	48.21	374.824.51	808.102.44	611.598.57	940.252.45	1.523.193.41	960.723.55	707.912.88	585.821.50	1.090.510.83	851.480.61	691.642.91	2.667.995.89	11.814.059.55
	2.001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	2008	3.120.000	2.868.864.03	91.95	60.600.84	64.317.93	92.516.52	146.098.04	146.760.10	100.097.50	101.926.29	172.511.16	300.280.57	357.468.04	352.654.82	973.632.22	2.868.864.03
			2009	131.096	130.637.08	99.65									59.776.84	59.776.84	11.083.40	130.637.08	
			2011	28.781	28.780.54	100.00				28.780.54								28.780.54	
			2013	2.157.802	1.795.698.42	83.22			489.155.97	133.522.98	74.094.14	223.681.29	94.504.38	232.450.83	164.357.23	243.052.99	140.878.61	1.795.698.42	
	2.014722	PROYECTO DE DESARROLLO INTEGRAL LA LIBERTAD - CAJAMARCA (PRODELICA)	2008	916.143		0.00													
			2009	988.801		0.00													
	2.014723	PROGRAMA DE APOYO Y FOMENTO A LA PEQUEÑA EMPRESA INDUSTRIAL - PROIND TRUJILLO	2008	309.441	306.245.30	98.97	19.190.17	22.247.27	22.753.79	22.965.67	20.486.60	35.050.91	19.246.06	25.517.96	18.731.99	57.009.62	18.510.29	24.534.97	306.245.30
			2009	374.529	367.937.99	98.24	9.903.86	31.626.30	30.219.36	26.794.28	38.976.44	28.616.48	26.746.89	31.074.78	31.474.74	34.869.34	35.950.42	41.685.10	367.937.99
			2010	351.423	337.858.95	96.14	4.594.80	30.471.73	29.996.51	21.325.57	42.218.15	26.057.42	26.021.70	30.018.69	33.780.02	31.880.64	28.817.65	32.676.07	337.858.95
	2.015068	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DE LA MICRORED JULCAN CENTRO DE SALUD JULCAN, RED OTUZZO, DIRES L	2008	539.898		0.00													
			2010	3.188		0.00													
			2011	2.997		0.00													
			2012	2.996		0.00													
	2.015297	CONSTRUCCION CARRETERA PUCARA - CALEMAR	2008	340.462	296.906.10	87.21						153.708.18					56.689.21	79.194.68	7.314.03
			2009	24.888	24.781.95	99.57								176.95	24.605.00				24.781.95
	2.015630	INFRAESTRUCTURA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA - JULCAN	2008	791.098		0.00													
			2009	750.250		0.00													
			2011	201.988	201.987.27	100.00									201.987.27				201.987.27
	2.015631	INFRAESTRUCTURA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA - OTUZZO	2008	988.793		0.00													
			2009	65.000		0.00													
			2011	49.837	49.837.00	100.00									49.837.00				49.837.00
	2.017460	MEJORAMIENTO CARRETERA PUEBLO NUEVO SANTA ROSA	2009	531.131	531.131.00	100.00						531.131.00							531.131.00
	2.017463	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD TAYABAMBA - RED PATAZ	2008	16.600		0.00													
			2009	7.037		0.00													
	2.017636	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL EL ESFUERZO	2008	918.800		0.00													
			2009	36.732		0.00													
	2.017726	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO BUENA VISTA	2008	2.520.256		0.00													
			2010	651.031		0.00													
			2011	674.780	664.439.68	98.47				289.656.75	48.930.20	63.689.93		257.071.21	5.092.59			664.439.68	
			2012	666.263	8.115.20	1.22			6.205.26				1.909.94					8.115.20	
			2013	501.761	501.760.45	100.00					501.760.45							501.760.45	
	2.017738	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL SEMAN - GUADALUPE	2008	967.625	967.625.00	100.00		967.625.00											967.625.00
			2009	17.134	17.134.00	100.00						17.134.00							17.134.00
	2.017739	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OTUZZO - USQUIL - CAPACHIQUE - EL MARCO - CONTADERA - COINA - QUUYUCHINGO	2008	1.300.000		0.00													
	2.017753	CONSTRUCCION CARRETERA VECINAL COMPIN - SUCCHUBAMBA - MUCHAMACA	2008	163.238	5.044.30	3.09									5.044.30				5.044.30
			2009	1.364.102		0.00													
			2010	194.038		0.00													
			2011	14.992	7.114.83	47.46												7.114.83	7.114.83
	2.017754	MEJORAMIENTO CARRETERA VECINAL LA CALERA - GUADALUPE	2008	1.609.410	1.609.410.00	100.00		1.258.226.00				166.774.00			163.382.00	21.028.00			1.609.410.00
			2009	42.507	42.507.00	100.00						42.507.00							42.507.00
	2.017887	CONSTRUCCION CARRETERA VECINAL TOMAC - PUERTA DEL MONTE	2008	922.330		0.00													
			2010	21.500		0.00													
	2.017911	CONSTRUCCION CARRETERA VECINAL LAPLAP - UCUNCHA	2008	460.317		0.00													
			2009	2.200.694		0.00													
			2010	18.552		0.00													
			2011	18.522		0.00													
			2012	18.552		0.00													
	2.017922	MEJORAMIENTO DE CARRETERA VECINAL EMP-R-IN - SAN JOSE - TECAPA - TOLON - EMP-R-8, TRAMO SAN JOSE TECAPA	2008	1.556.507	1.305.000.00	83.84		1.300.000.00							5.000.00				1.305.000.00
			2009	40.663	40.663.00	100.00						40.663.00							40.663.00
	2.017967	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION CARRETERA VECINAL BAÑOS CHIMU - SAYAPILLO (RUTA VECINAL 588)	2008	60.219		0.00													
			2009	3.322.510	3.322.510.00	100.00												3.322.510.00	3.322.510.00
			2010	95.454		0.00													
	2.018263	MEJORAMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD MACHE - MICRORED AGALLPAMPA - RED OTUZZO - JULCAN	2008	601.496	520.531.00	86.54				500.000.00	20.531.00								520.531.00
			2009	8.087		0.00													
	2.018394	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO VIRU	2008	937.804		0.00													
	2.018395	MEJORAMIENTO DE CARRETERA VECINAL JEQUETEPEQUE - HUASCAR (RUTA VECINAL 505)	2008	558.100	558.099.62	100.00		543.467.62					8.100.00	6.532.00					558.099.62
			2009	7.107	7.107.00	100.00						7.107.00							7.107.00
	2.018450	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE URBANO EL BOQUERON - HUANCHACO	2008	3.370		0.00													
			2009	3.370		0.00													
	2.018502	INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTOR EL PORVENIR-PACASIMAYO	2008	434.454		0.00													
			2009	84.794		0.00													
			2011	2.250	2.222.00	98.76											2.222.00		2.222.00
			2012	28.000		0.00													
	2.018918	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO N° 80797 DEL CASERIO DE PISCOCHACA	2009	32.500		0.00													
			2010	32.500	32.403.05	99.70											32.403.05		32.403.05

Ejecutora	Código DGPP	Denominación	Año	PMI	Ejecución	% Ejec. PMI	Ejecución Mensual												TOTAL
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
			2011	32,404		0.00													
	2.019065	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EN EL PUESTO DE SALUD PUOBAMBA - RED SANTIAGO DE CHUCO - DIRECCION SALUD LA LIBERTAD	2008	250,000	250,000.00	100.00		250,000.00										250,000.00	
	2.019221	IMPLEMENTACION DE LA SEDE MACRO REGIONAL NORTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN-NORTE	2008	44,320	35,202.44	79.43						35,202.44						35,202.44	
	2.019276	MEJORAMIENTO DE CARRETERA TRUJILLO - HUANCHACO (RUTA 107)	2008	354,680	273,124.12	77.01								273,124.12				273,124.12	
			2009	20,000	19,942.32	99.71								19,942.32				19,942.32	
	2.021340	CONSTRUCCION CARRETERA BOLIVAR - BAMBAMARCA TRAMO: CHELLEN - EL NARANJILLO	2008	454,209	404,047.73	88.96						196,959.13	204,959.00				2,129.60	404,047.73	
			2009	5,401	2,808.00	51.99								2,808.00				2,808.00	
			2010	3,100	2,290.40	73.88			2,290.40									2,290.40	
	2.021341	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA, CENTRO QUIRURGICO, HOSPITALIZACIN Y SERVICIOS GENERALES DEL HOSPITAL TOMAS IAFORA - GUADALUPE	2009	109,511		0.00													
	2.021356	INSTALACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL AA. HH. CALIFORNIA - VIRU	2008	15,000		0.00													
	2.021357	INSTALACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL AA. HH. VICTOR RAUL - VIRU	2008	17,755		0.00													
	2.021537	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO SOCOCHE CASCAS - GRAN CHIMU	2009	96,350		0.00													
	2.021539	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINALES, INTERMEDIOS Y DE APOYO DEL C.S.M.I. SANTA ISABEL - EL PORVENIR	2008	845,960		0.00													
			2009	34,966		0.00													
	2.021584	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE OTUZCO	2008	284,128		0.00													
			2009	33,840		0.00													
	2.021672	IRRIGACION MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO	2010	42,900	42,846.77	99.88										42,846.77		42,846.77	
			2012	7,538	7,537.50	99.99									7,537.50			7,537.50	
	2.022729	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA COSTANERA HUANCHACO - SANTIAGO DE CAO	2008	729,280	633,439.18	86.86							13,223.20	419,661.30	14,969.20	47,887.79	137,797.69	633,439.18	
			2009	40,478	39,497.72	97.58					35,568.54	2,700.02		1,220.16				39,497.72	
	2.022788	GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES	2008	2,891,822		0.00													
			2009	897,500		0.00													
			2010	798,364	278,516.98	35.33										116,048.74	162,468.24	278,516.98	
			2011	345,191		0.00													
			2013	3,629,934		0.00													
	2.026460	AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE SALUD CON INTERNAMENTO WALTER CRUZ VELCA - ALTO MOCHO	2008	896,725		0.00													
			2009	263,984	228,114.64	86.41									228,114.64			228,114.64	
	2.026527	IMPLEMENTACION DEL MINI HOSPITAL RODANTE, CONSULTORIOS EXTERNOS Y SALA DE OPERACIONES EN LA LIBERTAD	2010	1,650,425		0.00													
	2.026933	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD PUSAC																	

RELACION DE PROYECTOS DE INVERSION
AVANCE, MODIFICADO, EJECUCION Y ACUMULADO
A III Trimestre 2013

Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS

Ejecutora	Código DGPP	Denominación	Año	PIM	Ejecución	% Ejec. PIM	Ejecución Mensual												TOTAL
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
			2011	13,790	13,700.00	99.35								13,700.00					13,700.00
	2.031400	ELECTRIFICACION RURAL LOS CASERIOS LOS GRADOS Y OTROS	2008	158,948	0.00														
			2009	11,250	0.00														
			2011	38,017	38,017.00	100.00								38,017.00					38,017.00
	2.031640	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE TAYABAMBA	2008	4,841,369	2,224,000.00	45.94						1,450,000.00	774,000.00						2,224,000.00
			2009	148,804	0.00														
	2.031728	PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO SITABAMBA- SANTIAGO DE CHUCO	2008	1,238,381	0.00														
			2009	89,711	0.00														
			2011	104,777	104,777.00	100.00								7,031.77		97,745.23			104,777.00
	2.031812	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO A NIVEL DE AFIRMADO DE LA CARRETERA EMPALME R0/N CHICAMA - SAUSAL - BAÑOS CHIMU, TRAMO SAUSAL - DV CASICAS - BAÑOS CHIMU	2008	3,500,000	0.00														
			2009	8,562,422	2,000,000.00	23.36											2,000,000.00		2,000,000.00
			2010	7,396,771	7,396,768.98	100.00					117,744.71	1,586,486.20	1,103,122.54	2,151,970.51	771,590.52	692,858.12	672,568.53	460,427.85	7,396,768.98
			2011	985,898	77,655.60	13.25			72,655.66	4,999.94									77,655.60
	2.031877	SISTEMA DE UTILIZACION LINEA DE SUBTRANSMISION, RED PRIMARIA, SECUNDARIA Y ACOMETIDAS EN 13.20.38-0.22 KV PARA EL CENTRO POBLADO MENOR DE SAN IGNACIO	2008	649,180	0.00														
			2009	272,257	0.00														
	2.037325	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD	2009	6,253,599	0.00														
			2010	629,700	0.00												629,700.00		-629,700.00
	2.038720	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL C.E. N° 80591 NIVEL PRIMARIA-PUOBAMBA - DISTRITO DE SITABAMBA - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - D	2010	483,359	0.00														
	2.038819	EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO-DPTO. LA LIBERTAD	2009	109,672	0.00														
	2.038822	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA DEL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO	2008	3,000	0.00														
	2.038823	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO - DRES LA LIBERTAD	2008	3,000	0.00														
	2.038824	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA DEL CENTRO DE SALUD CASICAS GRAN CHIMU DRES LA LIBERTAD	2008	1,300	0.00														
	2.038825	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CESAR VALLEJO MENDOZA - SANTIAGO DE CHUCO-DRES LA LIBERTAD	2008	1,300	0.00														
	2.038826	MEJORAMIENTO DE LA ATENCION PREHOSPITALARIA Y TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR VIA TERRESTRE ESTABLECIMIENTO DEL HOSPITAL DE APOYO CHEPEN CHEPEN -	2008	1,300	0.00														
	2.038827	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA DEL HOSPITAL LEONCIO PRADO-HUAMACHUO-LA LIBERTAD	2008	4,900	0.00														
	2.038828	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA DEL CENTRO DE SALUD USQUIL-OTUZCO-DRES LA LIBERTAD	2008	1,300	0.00														
	2.038829	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA DEL CENTRO DE SALUD JULCAN-RED JULCAN-DRES LA LIBERTAD	2008	1,300	0.00														
	2.038830	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA DEL CENTRO DE SALUD BOLIVAR	2008	1,300	0.00														
	2.038831	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA DEL CENTRO DE SALUD TAYABAMBA - PATAZ - DRES LA LIBERTAD	2008	1,300	0.00														
	2.040034	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA Y LABORATORIO EN EL CENTRO DE SALUD CASICAS -RED GRAN CHIMU DPTO LA LIBERTAD	2011	72,828	0.00														
			2012	58,695	0.00														
			2013	3,889	3,888.88	100.00									3,888.88				3,888.88
	2.043455	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD PACANGA-RED CHEPEN	2008	752,770	0.00														
			2009	30,969	0.00														
	2.044177	RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 81014-PEDRO MERCEDES UREÑA-EN TRUJILLO-DPTO. LA LIBERTAD	2008	49,660	49,660.00	100.00											37,315.00	12,345.00	49,660.00
	2.044913	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PACANGA - PACANGULLA, DISTRITO DE PACANGA, PROVINCIA DE CHEPEN, LA LIBERTAD	2008	12,000	0.00														
			2009	184,010	184,010.00	100.00						184,010.00							184,010.00
	2.045665	CONSTRUCCION CARRETERA VECINAL PUERTA DEL MONTE - CUMPAN	2009	3,100,363	1,935,181.22	62.42						1,935,181.22							1,935,181.22
			2010	2,070,066	1,992,897.93	96.27			12,139.53	1,947,442.14		19,800.92		13,515.34					1,992,897.93
			2011	77,154	67,289.70	87.21											37,637.29	29,652.41	67,289.70
	2.046140	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION BASICA EN OCHO CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO DE PATAZ	2010	4,431,906	0.00														
			2011	90,507	0.00														
			2012	113,520	60,477.00	53.27													60,477.00
	2.046208	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA SAN PEDRO - POEMAPE	2009	3,109,100	3,077,000.00	98.97						3,077,000.00							3,077,000.00
	2.046497	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE AFIRMADO CHILETE - CONTUMAZA - EMP R103 (PUENTE OCHAPE)	2008	3,082,527	0.00														
			2009	7,599,434	0.00														
			2010	36,401	29,138.79	80.31									3,992.45			-225.48	29,138.79
			2011	1,500	0.00						25,371.82								
			2012	38,230	225.48	0.59									229.30			-3.82	225.48
	2.047714	CONSTRUCCION CARRETERA CHOCOPE FARIAS, DISTRITO DE CHOCOPE - ASCOPE - LA LIBERTAD	2008	1,584,004	1,584,004.00	100.00							1,300,000.00					284,004.00	1,584,004.00
			2009	63,360	63,360.00	100.00						63,360.00							63,360.00
	2.052713	MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA JOSE GABRIEL CONDOCANQUI DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO LA LIBERTAD	2008	6,000,000	3,250,000.00	54.17													3,250,000.00
			2011	1,553,420	0.00														3,250,000.00
	2.052902	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA "SAN JUAN" EN LA URB. HUERTA GRANDE, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVI	2009	8,354	0.00														
	2.053263	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN EL PUESTO DE SALUD MIGUEL GRAU- MICROED EL PORVENIR- RED TRUJILLO MIGUEL GRAU, DISTRITO DE EL PORVENIR- TRUJILLO -	2008	948,310	776,000.00	81.83					550,000.00		228,000.00						776,000.00
			2009	82,652	0.00														
	2.055272	REHABILITACION A NIVEL DE ASFALTADO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL 12-102 EMP R-1N CHICAMA - SAUSAL -BAÑOS CHIMU - LIMITE DEPARTAMENTAL SUNCHUBAMBA, TR	2008	21,391,080	6,190,262.97	28.94	164,875.23	49,148.84			3,206,160.90	1,526,569.40	999.60	941,456.00				301,053.00	6,190,262.97
			2009	394,559	360,410.26	91.35						268,839.00		264.00			91,307.26		360,410.26

RELACION DE PROYECTOS DE INVERSION
AVANCE, MODIFICADO, EJECUCION Y ACUMULADO
A III Trimestre 2013

Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS

Ejecutora	Código DGPP	Denominación	Año	PIM	Ejecución	% Ejec. PIM	Ejecución Mensual												TOTAL
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
	2.055273	CONSTRUCCION CARRETERA TAYABAMBA-MARCO TRAMO LAGUNA PAMPACOCOA-MULATAMBO KM 27-29+00 AL KM 42+66-00 LA VICTORIA - PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD	2008	750,000		0.00													
			2008	15,383		0.00													
	2.055599	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN EL CENTRO DE SALUD JULCAN- RED JULCAN DIRECCION DE SALUD LA LIBERTAD	2010	2,194,749	1,235,166.13	56.28								121,530.45	162,650.54	239,350.99	294,754.88	416,879.27	1,235,166.13
			2011	964,400	52,372.94	5.06						13,303.07			38,069.87				52,372.94
			2012	861,418	5,000.00	0.58								5,000.00					5,000.00
			2013	678,742	584,102.35	86.08			14,923.35	372,800.00	30,590.00		49,221.79	88,987.21	27,600.00				584,102.35
	2.055891	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NICOLAS GOICOECHEA ARELLANO-HUAYLLITAS-PATAZ-REGION LA LIBERTAD	2009	1,900,000		0.00													
			2010	1,189,803	1,184,348.97	99.54			432,200.40	265,560.95	195,442.74		184,895.51	34,153.00		72,136.37			1,184,348.97
			2011	31,824	17,563.12	55.19									17,112.01		451.11		17,563.12
	2.055892	CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE HUAYLLITAS - UCHUS - PATAZ - LA LIBERTAD	2009	6,111,292	1,068,392.00	17.48											1,068,392.00		1,068,392.00
	2.055913	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA-HOSPITALIZACIONAPOYO AL DIAGNOSTICO.SERVICIOS GENERALES, CIUDADOS INTERM	2008	3,500,000	3,500,000.00	100.00									152,567.00	1,559,185.00	1,788,248.00		3,500,000.00
			2009	1,965,294	1,965,294.00	100.00									1,578,842.00	385,452.00			1,965,294.00
	2.055923	MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE MACHE-DISTRITO DE MACHE- PROVINCIA DE OTUZZO-DPTO. LA LIBERTAD	2008	1,450,000		0.00													
			2009	962,308		0.00													
			2012	60,617		0.00													
	2.055967	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA CRIANZA DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS EN LA SIERRA DE LA REGION LA LIBERTAD	2009	95,900		0.00													
	2.055993	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTIAGO DE CHICO-SHOREY	2009	2,400,517		0.00													
	2.056191	PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES ENCONTRADOS EN EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HUACAS DEL SOL Y LA LUNA - UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJ	2008	85,000		0.00													
	2.056309	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. N° 80669 DEL C.P.M. PORTADA DE LA SIERRA, DISTRITO DE SAN JOSE - PACASMAYO - LA LIBERTAD	2008	1,207,774	1,100,000.00	91.08						1,100,000.00							1,100,000.00
			2009	48,311		0.00													
	2.056347	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHEPEN - PUENTE MAYTA, PROVINCIA DE CHEPEN - LA LIBERTAD	2008	2,734,372		0.00													
			2009	70,967	70,967.00	100.00					70,967.00								70,967.00
			2009	1,109,000		0.00													
	2.056455	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO CENTRAL DE ESTERILIZACION DEL HOSPITAL BELEN	2010	1,047,361		0.00													
			2011	1,047,361	960,741.14	91.68					914,601.14							46,140.00	960,741.14
			2012	9,520	9,520.00	100.00						9,520.00							9,520.00
	2.057129	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA REGIONAL RUTA N L1-115,TRAMO AGALLPAMPA - JULCAN Y CARRETERA REGIONAL RUTA N L1-114,TRAMO CAMPO BELLO- MACHE	2008	4,102,528	943,764.00	23.00	943,764.00												943,764.00
			2009	164,102	164,102.00	100.00					164,102.00								164,102.00
	2.057403	CONSTRUCCION DEL CANAL LATERAL NAPO, PROVINCIA DE VIRU - LA LIBERTAD	2008	3,468,998	2,986,455.88	86.14				648,040.87	987,080.00	1,164,899.54	186,655.45						2,986,455.88
			2009	114,655		0.00													
	2.057707	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD UNION - DISTRITO DE TRUJILLO- LA LIBERTAD	2008	1,330,000	1,330,000.00	100.00						1,330,000.00							1,330,000.00
	2.057708	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN EL PUESTO DE SALUD PATAZ, DISTRITO DE PATAZ, PROVINCIA DE PATAZ LA LIBERTAD	2009	1,255,672		0.00													
			2010	154,146	154,145.30	100.00									154,145.30				154,145.30
	2.057709	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD CHINCHINVARA - RED OTUZZO JULCAN	2008	472,706	22,706.00	4.80									22,706.00				22,706.00
	2.057710	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD PARUQUE BAJO - RED OTUZZO JULCAN	2008	350,000		0.00													
			2009	2,146	2,070.82	96.58									2,070.82				2,070.82
	2.057711	MEJORAMIENTO DE LA IE JOSE ANDRES RAZURI-NIVEL SECUNDARIA-DISTRITO RAZURI-PROVINCIA ASCOPE- DPTO.LA LIBERTAD	2008	2,750,000		0.00													
			2009	88,622		0.00													
	2.057712	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL ISPP CACHICADAN - DISTRITO DE CACHICADAN - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHICO - DPTO.	2008	1,497,032		0.00													
			2009	59,846		0.00													
	2.057720	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 596 + 429 CARTAVIO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO - ASC	2008	1,805,937		0.00													
			2009	112,149	112,149.00	100.00					112,149.00								112,149.00
	2.058088	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SANTIAGO DE CHALLAS -JICHUS TRAMO SAN PEDRO -VICTORIA HUANCAY-POCOS-HUARACULLACU-URACLA-UCHUS DISTRITO DE SANTIAGO DE CHA	2008	3,650,000		0.00													
			2009	380,135	380,135.00	100.00					380,135.00								380,135.00
	2.058089	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 81591 LA ENCALADA - DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA - PROVINCIA TRUJILLO	2008	815,315	692,452.00	84.93									692,452.00				692,452.00
			2009	32,613		0.00													
	2.058090	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INCA GARCILASO DE LA VEGA - CHICLIN-DISTRITO DE CHICAMA-REGION LA LIBERTAD	2009	3,362,973	2,446,525.20	72.75					2,446,425.20		100.00						2,446,525.20
			2011	222,131	1,500.00	0.68									1,500.00				1,500.00
			2012	213,455	67,587.37	31.66			57,855.98	6,731.39	3,000.00								67,587.37
			2013	197,859	160,672.61	81.31							23,462.61	9,450.00		127,770.00			160,672.61
	2.058095	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE INVESTIGACION PESQUERA Y ACUICOLA DEL MARPE EN LA REGION LA LIBERTAD	2008	638,476		0.00													
			2009	10,148		0.00													
			2010	2,344,873		0.00													
	2.058607	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA VIRGEN DEL CARMEN - ALTO TRUJILLO - EL PORVENIR - TRUJILLO	2011	2,107,353	1,981,891.94	74.10									766,393.98	219,965.41	17,600.20	558,042.35	1,981,891.94
			2012	326,516	63,084.97	20.64								63,084.97					63,084.97
			2013	312,323	267,528.37	85.66		61,376.00	11,511.00		123,610.11	19,879.26	180.00	9,293.00	41,879.00				267,528.37
	2.058608	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 80077-ALCIDES CARREÑO BLAS-TRUJILLO-REGION LA LIBERTAD	2009	1,046,205		0.00													
			2012	172,710	8,557.13	4.95												8,557.13	8,557.13
			2013	191,025	153,132.42	80.16		82,474.00	17,280.00		11,673.42			550.00	41,145.00				153,132.42
	2.058799	REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - CHEPEN - LA LIB	2008	3,268,500	2,820,142.00	86.28											2,000,000.00		2,820,142.00
			2009	89,708		0.00													
	2.058800	REHABILITACION CARRETERA CHOCOPÉ - CASA GRANDE - ASCOPE, PROVINCIA DE ASCOPE - LA LIBERTAD	2008	3,920,000	3,920,000.00	100.00					3,920,000.00								3,920,000.00
			2009	24,600	24,600.00	100.00					24,600.00								24,600.00
	2.058801	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO DEL HOSPITAL TOMAS LAFORA DE GUADALUPE	2008	2,567,328		0.00													
			2009	646,323		0.00													
			2009	4,445,385	4,275,000.00	96.17					4,275,000.00								4,275,000.00
	2.058893	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VEGAL TRAMO SANTA ROSA-CENTRO ARQUEOLOGICO LA HUACA DEL	2010	190,047	190,045.75	100.00									182,737.00	7,308.75			190,045.75

Ejecutora	Código DGPP	Denominación	Año	PM	Ejecución	% Ejec PM	Ejecución Mensual												TOTAL
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
		SOL Y LA LUNA-DISTRITO DE MOCHE - PROVINCIA TRUJILLO - REGION L	2011	10,500													10,500.00		
			2012	10,500						10,500.00							10,500.00		
	2.058894	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VIRU - HUACAPONGO, PROVINCIA DE VIRU - LA LIBERTAD	2008	3,950,000	3,946,269.00	99.91						3,750,099.00	196,170.00				3,946,269.00		
	2.058895	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL AEROPUERTO TRUJILLO - CRUCE CARRETERA REGIONAL LI-100 TRUJILLO - HUANCHACO	2008	1,220,000		0.00													
			2008	875,852	0.00														
	2.058896	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. CAMPO NUEVO - DISTRITO DE GUADALUPTO	2009	1,100,000	0.00														
			2010	123,639	87,413.43	70.59		82,015.59		5,397.84							87,413.43		
			2012	2,229	0.00														
	2.059298	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA VIJUS NIMPANCA CALEMAR PATAZ, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD	2008	9,865,147	3,865,147.00	39.18										3,865,147.00	3,865,147.00		
	2.059299	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 1736 JARDIN DE NIÑOS EN PAMPAS DE JAGUEY - CHICAMA - LA LIBERTAD	2008	554,460	0.00														
	2.059515	MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DE OFTALMOLOGIA-REGION LA LIBERTAD	2008	7,117,750	0.00														
			2009	195,917	195,916.20	100.00							195,916.20				195,916.20		
	2.059516	ELECTRIFICACION RURAL EN LOS CASERIOS DE HUABALTO, PAMPAS DE JAGUEY, LA BOTELLA, SALINAR ALTO Y BAJO, QUEMAZON, PIEDRA MOLINO, LLAMPE Y LAGUNA DEL P	2009	3,900,000	2,000,000.00	51.28					2,000,000.00						2,000,000.00		
	2.059517	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD SAN IDEFONSO-RED CHEPEN- REGION LA LIBERTAD	2010	476,344	357,548.82	75.06					70,826.78	126,732.47	159,989.57				357,548.82		
			2011	38,251	10,187.66	26.63		10,187.66									10,187.66		
	2.059518	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 253 - LA NORIA - DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO	2010	1,000,704	972,817.62	97.21					76,743.75	310,544.02	241,143.60	178,877.44	140,282.59	267.45	15,958.77	972,817.62	
			2011	38,819	16,048.77	41.34											16,048.77		
			2012	22,826	7,014.00	30.73											7,014.00		
			2013	13,968	12,213.30	87.31		1,918.00	2,532.00		7,763.30						12,213.30		
	2.059519	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN AREA URBANO MARGINAL Y RURAL DE LA REGION LA LIBERTAD	2008	5,968,000	0.00														
			2009	238,720	0.00														
	2.059880	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 2027 NIVEL INICIAL, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD	2009	307,375	0.00														
			2009	341,175	296,530.79	86.91				49,896.25	126,788.99	119,845.55					296,530.79		
	2.060459	DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA 9 PROVINCIAS DE LA REGION LA LIBERTAD	2008	9,762,827	7,500,000.00	76.82					7,500,000.00						7,500,000.00		
			2009	360,513	0.00														
	2.060761	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 80837 SAN IGNACIO EN GUADALUPTO VIRU	2010	904,921	738,477.93	81.61					142,269.19	145,149.44	202,380.35	193,290.41	55,388.54		738,477.93		
			2011	26,149	26,148.07	100.00							26,148.07				26,148.07		

RELACION DE PROYECTOS DE INVERSION
AVANCE, MODIFICADO, EJECUCION Y ACUMULADO
A III Trimestre 2013

Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS

Ejecutora	Código DGPP	Denominación	Año	PIM	Ejecución	% Ejec. PIM	Ejecución Mensual												TOTAL	
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
	2.074255	FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION INTEGRAL DE LA MICRORED DE SALUD MOLLEBAMBA DEL DISTRITO DE MOLLEBAMBA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD	2010	1,703,617	873,002.93	51.24									99,794.19	251,644.28	186,839.60	334,724.86	873,002.93	
			2011	830,614	714,025.10	85.96			602,951.55	18,996.44		60,751.48				29,568.08	1,757.55		714,025.10	
	2.074363	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION I.E. SAN PEDRO DE SICCHAL, DISTRITO DE CALAMARCA, PROVINCIA DE JULCAN - LA LIBERTAD	2010	1,405,659	1,002,371.86	71.31									26,855.38	259,511.21	450,365.52	265,639.75	1,002,371.86	
			2011	322,987	318,532.55	98.62				176,196.61	89,521.51							52,812.43	318,532.55	
			2013	75,187	74,787.93	99.47							67,667.93	4,746.60	2,373.40				74,787.93	
	2.074455	CONSTRUCCION DE PRESA Y CANAL DE REGADIO YANAPACCHA GRANDE LOCALIDAD DE NUNAMARCA, DISTRITO DE CHILLA - PATAZ - LA LIBERTAD	2011	216,036	193,865.35	89.74									183,115.35	10,750.00			193,865.35	
			2012	22,171		0.00														
	2.075059	MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO, MOCHE PUEBLO-COMPUERTA DE SUN, DISTRITO DE MOCHE - TRUJILLO - LA LIBERTAD	2010	1,973,920	878,113.06	44.49											385,489.97	108,591.16	384,031.93	878,113.06
			2011	1,223,670	1,169,856.07	95.60			988,620.57	19,538.12	60,680.99	4,647.95		3,655.29		92,713.15			1,169,856.07	
	2.075361	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N° 80518 OLGOYACO, NIVEL PRIMARIA DISTRITO DE URUPAY, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD	2010	1,080,969	31,563.30	2.92						30,756.09	9,895.06						40,651.15	31,563.30
			2011	1,049,397	408,251.06	38.90													408,251.06	
			2012	997,698	767,199.69	76.90				42,165.41			216,041.78	101,509.67	93,634.42	313,848.41			767,199.69	
			2013	87,271	67,442.22	77.28		1,918.00	3,996.00			53,875.47	1,869.75		99.00	5,484.00			67,442.22	
	2.077948	AMPLIACION ELECTRIF. RURAL EL POLVORIN, ZAPOTAL, HUABAL, VICHAYAL, SANTA ANITA, SAN SIMON, LA ARENITA, SAN MATEO, PUENTE CHEPEN, PUENTE GUADALUPE, PUE	2009	1,367,603		0.00														
			2010	351,240		0.00														
			2011	351,231		0.00														
	2.078036	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO, INCLUIDO EL PUENTE CALEMAR	2012	1,758,455		0.00														
	2.078414	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD PARIAMARCA-RED PATAZ-REGION LA LIBERTAD	2009	1,150,000		0.00														
			2010	1,067,894	802,774.00	75.17			286,167.12	160,020.68		356,586.20							802,774.00	
			2011	265,110	5,790.08	2.18									5,790.08				5,790.08	
			2012	363,018		0.00														
			2013	419,084	301,280.53	71.89		117,211.00	71,200.00	1,414.00	13,409.00	17,892.00	9,500.00	9,622.00	38,638.36	22,394.17			301,280.53	
	2.081803	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIRIGACION HUACATNA CALAMARCA, HUASO, PROVINCIA DE JULCAN - LA LIBERTAD	2010	10,769,982		0.00														
			2011	6,540,005	3,594,512.69	54.96								1,275,846.66	527,344.21		743,650.88	1,047,670.94	3,594,512.69	
			2012	7,359,745	4,170,790.72	56.67								2,680.37	1,453,768.06	956,961.99	1,056,682.28	700,698.02	4,170,790.72	
			2013	2,143,127	521,320.87	24.33			68,399.00	3,398.70		70,806.24			360,999.62	17,727.31			521,320.87	
	2.084070	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE ACCESO AL COMPLEJO ARQUEOLOGICO MARKAHUAMACHUCO - DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTA	2009	5,740,030	2,387,548.12	41.59									509,074.00	697,782.17		1,180,691.95	2,387,548.12	
			2010	3,110,697	2,663,160.03	85.61						1,654,767.46	900,226.95				108,165.63		2,663,160.03	
			2011	42,430	32,243.62	75.98											13,828.33	18,415.29	32,243.62	
	2.084349	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO PORTADA DE LA SIERRA, DISTRITO DE SAN JOSE -	2010	2,366,951	1,525,872.04	64.47								67,293.67	462,821.94	162,587.57	370,336.84	242,421.43	2,201,410.59	1,525,872.04
			2011	974,425	439,178.45	45.07				91,115.52	43,075.78					10,300.00			294,687.15	439,178.45
			2012	1,033,884	805,417.30	77.90			178,215.52	212,765.22		59,767.78	23,900.00	23,779.89			277,147.34	7,624.56	22,216.99	805,417.30
			2013	112,111	99,847.19	89.06		48,911.05	39,956.91			10,788.15		10,788.15	-10,597.07				99,847.19	
	2.084847	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA TECAPA-SANTA MARIA-PORTADA DE LA SIERRA-NUUEVA ESPERANZA-CULTAMBO-VERDUN, DISTRITO DE SAN JOSE - PACASMAYO	2009	2,401,090	30,913.45	1.29													30,913.45	30,913.45
			2010	2,287,544	1,859,713.63	81.30			733,309.50	466,758.16	597,386.79						62,259.18		1,859,713.63	
			2011	15,811	15,596.16	98.64										13,114.52		2,481.64	15,596.16	
	2.085364	ELECTRIFICACION DE LOS ANEXOS DE PARIHUANA, OLGOYACO Y COCHABAMBA DEL DISTRITO DE URUPAY - PATAZ	2011	23,000		0.00														
			2012	25,749		0.00														
	2.085365	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHEPEN - TALAMBO - CASA BLANCA	2008	2,122,938		0.00														
	2.085910	MEJORAMIENTO DE LA PROLONGACION AVENIDA VILLAREAL-LAREDO-TRUJILLO-LA LIBERTAD	2008	280,182		0.00														
	2.087064	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL C.P.M. NUEVA ESPERANZA - DISTRITO DE PACANGA, PROVINCIA DE CHEPEN - LA LIBERTAD	2008	966,892		0.00														
			2009	110,808		0.00														
	2.087065	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL C.P.M. MONTE SECO - DISTRITO DE PACANGA, PROVINCIA DE CHEPEN - LA LIBERTAD	2008	409,154		0.00														
			2009	95,295		0.00														
	2.087066	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL C.P.M. CERRO COLORADO - DISTRITO DE PACANGA, PROVINCIA DE CHEPEN - LA LIBERTAD	2008	693,460		0.00														
			2009	46,327		0.00														
	2.087067	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL C.P.M. HUACA BLANCA BAJA - DISTRITO DE PACANGA, PROVINCIA DE CHEPEN - LA LIBERTAD	2008	622,787		0.00														
			2009	241,450		0.00														
	2.087068	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL C.P.M. EL PROGRESO - DISTRITO DE PACANGA, PROVINCIA DE CHEPEN - LA LIBERTAD	2008	1,212,560		0.00														
			2009	151,367		0.00														
	2.087069	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL C.P.M. CABO VERDE - DISTRITO DE PACANGA, PROVINCIA DE CHEPEN - LA LIBERTAD	2008	485,038		0.00														
			2009	141,708		0.00														
	2.087070	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PACANGA - EMPALME CARRETERA GUADALUPE - PUEBLO NUEVO (SECTOR TOCORORO), PROVINCIA DE CHEPEN - LA LIBERTAD	2009	1,700,000		0.00														
			2010	385,617	385,616.16	100.00								385,616.16					385,616.16	
	2.087742	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA NUMERO 80553-LUIS FELIPE DE LA PUENTE-USEDA-NIVEL PRIMARIO DISTRITO DE CALAMARCA, PROV	2009	542,300		0.00														
	2.087743	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SAN ILDEFONSO-DISTRITO DE PUEBLO NUEVO- PROVINCIA DE CHEPEN-REGION LA LIBERTAD	2010	2,107,831	1,965,690.12	92.78							312,022.75	646,554.65	311,543.44	278,481.68	352,406.83	54,680.77	1,965,690.12	
			2011	57,140	872.62	1.53											872.62		872.62	
			2012	58,287		0.00														
	2.087744	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 210-NIVEL INICIAL-DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO- REGION LA LIBERTAD	2010	981,057	646,885.95	65.94						55,009.17	58,931.99	55,676.48	80,809.99	149,597.34	122,951.76	123,909.22	646,885.95	
			2011	387,308	156,524.03	40.41				5,294.09	134,026.61								156,524.03	
			2012	44,411		0.00												17,203.33	156,524.03	
	2.087746	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 82333 DE LA LOCALIDAD DE SAYAPULLU, PROVINCIA DE GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	2009	730,800		0.00														
			2010	18,704	18,703.72	100.00										18,703.72			18,703.72	
	2.087747	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. SANTO DOMINGO DE GUZMAN EN CHICAMA - LA LIBERTAD	2010	1,140,655	1,005,709.08	88.17						186,736.00	287,051.53	239,711.35	237,858.20		5,542.81	66,838.21	1,005,709.08	
			2011	134,946		0.00														
	2.087868	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA DEL CASERIO MEJICO-DISTRITO DE CALAMARCA-PROVINCIA DE JULCAN - LA LIBERTAD	2009	2,890,775		0.00														
			2010	2,627,491	15,406.35	0.59				15,406.35										

RELACION DE PROYECTOS DE INVERSION
AVANCE, MODIFICADO, EJECUCION Y ACUMULADO
A III Trimestre 2013

Tipo Prod./Prej.: 2 PROYECTOS

Ejecutora	Código DGPP	Denominación	Año	PIM	Ejecución	% Ejec. PIM	Ejecución Mensual												TOTAL	
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
	2.088216	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PERICIAL DE LAS AREAS FORENSE DE LA OFICINA REGIONAL DE CRIMINALISTICA DE LA II DIRECCION TERRITORIAL DE POLICIA-TRUJILLO	2009	104.500		0.00														
	2.088217	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SALAVERRY-MICRO RED SALAVERRY-RED TRUJILLO-REGION LA LIBERTAD	2011	2,074,031	861,184.28	41.52				45,303.30				358,312.75			280,734.49	176,833.74	861,184.28	
			2012	1,390,220	544,449.91	39.16			132,194.77	297,331.72	111,208.91						3,714.70	-0.19	544,449.91	
			2013	743,798	662,861.82	89.12		251,076.66	120,000.00	2,248.00	28,464.60	184.00	116,800.00	35,599.20	48,160.36	60,369.00			662,861.82	
	2.088221	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL CRUCE CARRETERA INDUSTRIAL-CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO-LAREDO-TRUJILLO-REGION LA LIBERTAD	2009	1,817,095	83,739.00	4.61												83,739.00	83,739.00	
			2010	2,688,017	72,682.99	2.70								72,682.99					72,682.99	
	2.088222	AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL Y SECUNDARIO DE MENORES DE LA I.E. N° 81014- PEDRO MERCEDES UREÑA-TRUJILLO-REGION LA LIBERTAD	2011	4,167,065		0.00							891,882.60	1,985,812.35	162,773.94	204,548.57	187,379.58	562,592.06	3,994,989.10	
			2012	4,825,028	3,994,989.10	82.80													3,994,989.10	
			2013	1,132,143	854,037.53	75.44		9,990.00	445,322.25	167,350.28	147,135.00	-1,432.92	1,432.92		84,640.00				854,037.53	
	2.088223	REHABILITACION DE LA CARRETERA EMPALME R 01 N - CARTAVIO - SANTIAGO DE CAO, TRAMO CARTAVIO - SANTIAGO DE CAO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO - ASCOPE - L	2009	2,650,000		0.00														
			2010	324,375	324,374.67	100.00								324,374.67					324,374.67	
	2.088226	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 81653-NUESTRA SEÑORA DE MONSERRAT-TRUJILLO-REGION LA LIBERTAD	2010	887,070	507,719.02	57.24					137,852.86	179,913.51	100,903.65	77,357.15				11,691.85	507,719.02	
	2.088227	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 81024-MIGUEL GRAU SEMINARIO-DISTRITO DE SALAVERRY-PROVINCIA DE TRUJILLO	2010	2,455,390	2,175,882.14	88.62						178,475.64	737,207.15	455,659.00	3,112.04	425,600.35	94,116.16	281,711.80	2,175,882.14	
			2011	279,508	2,131.43	0.76				2,131.43									2,131.43	
			2012	275,410	137,527.78	49.94									137,527.78				137,527.78	
	2.088228	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. N° 1695 - NIVEL INICIAL - DISTRITO DE SITABAMBA - PROVINCIA DE STGO. DE CHUCHO - DPTO. LA LIBER	2010	595,988	498,857.45	83.70						105,061.84	78,770.48	209,846.39		105,178.75			498,857.45	
			2011	57,488	31,223.20	54.31													31,223.20	
			2012	36,344	2,610.50	7.18												2,610.50	2,610.50	
			2013	21,357	18,861.19	88.31			3,712.00	1,683.40	9,412.79			1,028.00	3,025.00				18,861.19	
	2.088230	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA EN EL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO	2009	1,715,500		0.00														
			2010	1,621,744		0.00														
			2011	897,309	715,013.20	71.69				93,904.25								621,108.95	715,013.20	
			2012	660,939	179,163.86	27.11						179,163.86							179,163.86	
			2013	561,962	561,961.71	100.00						543,403.00	18,558.71						561,961.71	
	2.088335	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 80074 MARIA CARIDAD AGUIERO DE ARRESE - PTE. VFRU - LA LIBERTAD	2010	4,928,320	2,543,619.44	51.61							162,632.98	298,669.15	452,275.23	638,180.17	478,943.18	512,919.13	2,543,619.44	
			2011	2,363,255	1,751,096.26	74.10			1,258,266.81	133,681.45	58,300.83		1,481.62	98,096.08				201,289.47	1,751,096.26	
			2012	595,164	186,987.07	31.42			38,100.80					98,651.19	10,000.00	2,770.58		76,464.50	186,987.07	
			2013	445,742	332,320.74	74.55		76,720.00	166,330.00	8,200.00	45,663.86	90.80	3,716.08		31,600.00				332,320.74	
	2.088336	REHABILITACION DE LA CARRETERA PUENTE PALLAR - EL MOLINO - CHAGUAL	2009	11,304,996	10,848.47	0.10							10,848.47						10,848.47	
			2010	27,016,820	11,264,463.73	41.69								3,677,512.44	176,524.00	2,763,229.28	2,950,974.34	1,696,223.67	11,264,463.73	
			2011	19,052,472	9,838,421.47	51.64			1,914,989.18	453,009.73	130,622.25	1,533,727.33		1,345,598.22	1,473,932.72	422,886.99	337,471.91	2,226,183.14	9,838,421.47	
			2012	6,712,868	3,905,066.48	58.17			185,460.96	560,478.96	205,715.86		163,724.36	833,096.51	138,996.44	325,078.34	206,047.08	1,286,477.85	3,905,066.48	
			2013	2,072,429	1,729,732.68	83.46			468,545.04	661,420.83	283,124.37					316,642.44			1,729,732.68	
	2.088684	REHABILITACION DE LA CARRETERA OTUZCO - USQUIL - HUARANCHAL	2009	4,713,828	21,100.17	0.45						57,993.35	1,625,309.05	218,786.00	773,593.52	1,809,714.43	228,286.03	2,563,348.82	7,277,031.20	
			2010	32,055,349	7,277,031.20	22.70								447,225.77					7,277,031.20	
			2011	20,173,867	3,154,497.15	15.64			298,697.53	298,697.53	249,219.90			447,225.77			1,139,444.70	721,211.72	3,154,497.15	
			2012	11,505,510	6,954,896.82	60.45			291,708.69	7,650.00	479,413.29	303,832.68	1,825.00	834,035.03	498,840.97	1,219,025.27	1,010,587.56	2,347,978.33	6,954,896.82	
			2013	4,433,690	132,419.01	2.99			45,376.17	45,376.18					41,686.66				132,419.01	
	2.089130	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - EL PALLAR - DISTRITO DE HUAMACHUCCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	2010	66,401		0.00														
	2.090489	SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 81025 JOSE ANTONIO ENCINAS - VICTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA LIBE	2009	3,506,436	3,506,436.00	100.00													3,506,436.00	
			2010	30,567	30,566.29	100.00								30,566.29					30,566.29	
			2012	171,121	4,000.00	2.34										4,000.00			4,000.00	
			2013	143,785	142,604.55	99.18							57,317.98		77,726.57	7,560.00			142,604.55	
	2.091996	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMPALME MAZANCA-SAN JOSE Y PANAMERICANA-SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE - PACASMAYO - LA LIBERTAD	2009	133,800	120,599.56	90.27												4,000.00	120,599.56	
			2010	4,571	4,570.70	99.99												4,570.70	4,570.70	
	2.093139	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD BUENOS AIRES SUR, DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD	2009	561,600		0.00														
			2012	147,071		0.00														
			2013	164,732	101,288.33	61.49			48,699.00	4,900.00	10,966.61	184.00	600.00	2,384.80	13,419.36	20,134.56			101,288.33	
	2.093807	AMPLIACION EVACUACION DE LAS AGUAS DE FILTRACION DEL AA.HH. CERRO COLORADO, PROVINCIA DE CHEPEN - LA LIBERTAD	2009	320,000		0.00														
			2010	296,822	293,808.98	98.98			229,584.83	64,253.75									293,808.98	
	2.093808	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA EN EL PUESTO DE SALUD CARABAMBA-RED OTUZCO, PROVINCIA DE JULCAN - LA LIBERTAD	2010	1,485,827	492,530.75	33.15							15,913.12	4,838.40			127,021.00	101,000.43	243,757.80	492,530.75
			2011	993,296	537,009.13	54.06			499,837.66	13,213.68							2,914.50	21,043.29	537,009.13	
	2.094258	FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION INTEGRAL EN EL HOSPITAL JERUSALEN NIVEL II- I DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD	2010	6,845,155	1,777,260.32	25.96								86,597.56		430,001.69	580,705.35	679,955.72	1,777,260.32	
			2011	5,059,951	3,188,389.27	63.21			1,241,088.73	136,990.68	427,297.81	35,477.13	398,153.15	951,403.12	5,245.32		1,833.33		3,188,389.27	
			2012	1,176,129	213,323.30	18.14			96,413.88	89,930.65			12,488.77			4,500.00			213,323.30	
			2013	1,243,085	1,132,935.53	91.14		223,527.56	377,856.70		5,720.41	17,984.00	168,400.00	8,650.00	2,670.36</					

RELACION DE PROYECTOS DE INVERSION
AVANCE, MODIFICADO, EJECUCION Y ACUMULADO
 A III Trimestre 2013

Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS

Ejecutora	Código DGPP	Denominación	Año	PIM	Ejecución	% Ejec. PIM	Ejecución Mensual												TOTAL
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
	2.094842	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL LAREDO-MICRORED LAREDO - RED TRUJILLO- LA LIBERTAD	2010	4.730.221	1.365.041,60	28,86											838.268,00	526.773,60	1.365.041,60
			2011	3.471.961	2.602.836,04	74,97				1.894.816,20	2.007,18			572.889,59	5.298,95	2.181,04		125.643,08	2.602.836,04
			2012	2.102.368	43.279,10	2,06									6.500,00		9.711,76	27.067,34	43.279,10
			2013	1.619.570	1.332.045,17	82,25		231.021,68	119.511,45	7.450,00	5.883,00	17.800,00	420.895,54	1.200,00			528.283,50		1.332.045,17
	2.094845	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS GENERALES EN EL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO	2010		1.937.677	0,00													
			2010	2.675.308	1.736.717,38	64,92							20.467,16	447.977,78	304.868,30	385.186,84	322.030,76	256.186,54	1.736.717,38
	2.094860	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 80534-CIRO ALEGRIA BAZAN-INTILACTA-HUASO-JULCAN-REGION LA LIBERTAD	2010	703.580	547.175,33	78,10			498.130,65	6.953,11		38.640,28		3.451,29					547.175,33
			2012	252.431	199.393,65	78,99									169.148,15			30.245,50	199.393,65
			2013	48.895	42.415,33	86,75			19.890,00		690,00	13.210,33				5.885,00	2.740,00		42.415,33
	2.095552	AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO HUANCASPATA, DISTRITO DE HUANCASPATA - PATAZ - LA LIBERTAD	2010	2.109.114	1.120.960,49	53,15									202.020,59	270.823,92	205.164,33	227.931,01	1.120.960,49
			2011	967.634	868.213,57	90,66			120.243,99	7.133,15	30.156,37	53.839,19	132.435,58	65.386,13			162.161,52	231.862,59	868.213,57
			2012	40.397	34.396,96	85,15													34.396,96
	2.102481	MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 80399 MARISCAL CASTILLA DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD	2011	47.477	42.724,26	89,99												42.724,26	42.724,26
			2012	4.750		0,00													
	2.102677	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL PANAMERICANA - PUERTO MORIN, PROVINCIA DE VIRU - LA LIBERTAD	2013	11.000		0,00													
	2.103303	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD ROSA SANCHEZ DE SANTILLAN DE LA MICRORED ASCOPE, PROVINCIA DE ASCOPE - LA LIBERTAD	2011	2.933.223	557.571,65	19,01					56.697,54					90.297,71		410.576,40	557.571,65
			2012	2.065.589	1.697.904,83	82,20			442.978,29	255.916,85	995.009,69	5.350,00						-1.350,00	1.697.904,83
			2013	326.471	225.342,72	69,02					5.700,00	12.373,43	34.771,20		152.592,46	19.905,63		225.342,72	
	2.104051	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 80460 PRIMARIA GRAN PAJATEN, DISTRITO DE PIAS - PATAZ - LA LIBERTAD	2010	1.153.352	889.269,92	77,10							192.355,89	164.300,99	126.575,99	141.009,20		153.366,31	1.161.681,54
			2011	215.964	91.966,69	42,58			89.154,86				2.811,83						91.966,69
			2012	255.968	239.810,22	93,69								64.570,55	92.442,14	47.570,03	3.691,50	31.536,00	239.810,22
			2013	1.020	894,84	87,73					894,84								894,84
	2.104058	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 80468-HUAYO, DISTRITO DE HUAYO - PATAZ - LA LIBERTAD	2011	43.440		0,00													
			2012	43.440		0,00													
			2013	2.850.071	1.664.490,57	58,40			11.000,00			38.767,25		837.041,73	386.140,49	391.541,10			1.664.490,57
	2.104092	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 80855 CESAR ACUÑA PERALTA NIVEL PRIMARIO, DISTRITO DE HUAYO - PATAZ - LA LIBERTAD	2011	32.785		0,00													
			2012	37.175		0,00													
			2013	1.880.409	1.054.192,70	56,06			10.800,00	33.175,82	3.686,20		62.304,11	246.513,01	334.467,80	363.245,76			1.054.192,70
	2.106316	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD SANCHEZ CARRION, CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD LLUCHUBAMBA, PERTENECIENTE	2009	616.368		0,00													
			2010	616.368		0,00													
			2011	616.368	195.236,35	31,68									24.367,59	43.142,47		127.726,29	195.236,35
			2012	256.969	74.309,39	28,92			32.426,09		313,61	23.475,65					18.094,04		74.309,39
			2013	348.780	272.429,24	78,11			246.829,74					18.340,00	3.983,00	3.276,50			272.429,24
	2.106317	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD SANCHEZ CARRION, CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE SUCHA CENTRO, PERTENE	2009	1.195.746		0,00													
			2010	1.195.746		0,00													
			2011	1.195.746	1.007.924,77	84,29								561.256,57	27.447,65	112.065,01	272.164,82	34.990,72	1.007.924,77
			2012	417.024	38.410,97	9,21					3.661,75		34.749,22						38.410,97
			2013	311.680	131.751,95	42,27			110.304,55					11.280,00	6.114,00	4.053,40			131.751,95
	2.106318	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD SANCHEZ CARRION, CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD SAN FELIPE I, PERTENECIENTE	2009	1.175.793		0,00													
			2010	1.175.793		0,00													
			2011	1.175.793	49.701,60	4,23												49.701,60	49.701,60
			2012	1.410.421	1.072.343,04	76,03				203.766,54		511.731,39	59.234,51	84.093,34	117.672,46	83.059,10	12.785,70		1.072.343,04
			2013	243.032	149.262,84	61,42			35.342,65	52.931,74	7.860,00	29.695,00	-7.860,00	7.235,00	2.270,93	21.787,52			149.262,84
	2.106578	FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION INTEGRAL EN EL CENTRO DE SALUD VICTOR LARCO DEL DISTRITO DE VICTOR LARCO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD	2010	1.988.371	1.888.213,92	94,89					1.132,63	140.673,08	374.510,35	291.198,07	240.249,75	248.485,64	319.635,76	72.328,04	1.888.213,92
			2011	56.525	56.049,35	99,16											56.049,35		56.049,35
	2.109128	MEJORAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS CUENCA TRUJILLO ESTE, CENTRO Y OESTE	2010	6.482.320	2.883.085,45	44,48							361.138,24	324.100,93	166.521,38		1.166.827,86	864.497,04	2.883.085,45
			2011	3.599.234	1.438.351,22	39,96			398.309,62	753.538,98				99.524,46				186.978,16	1.438.351,22
			2012	521.611	250.000,00	47,93												250.000,00	250.000,00
			2013	52.769	52.768,39	100,00							23.250,00		27.553,00	1.965,39			52.768,39
	2.109403	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 80636 LUIS VALLE GOICOECHEA-GUADALUPITO-VIRU-LA LIBERTAD	2011	47.232	46.834,20	99,16												46.834,20	46.834,20
			2012	3.464.138	1.820.356,87	52,55									240.000,00		436.893,15	1.143.463,72	1.820.356,87
			2013	1.083.013	1.082.912,49	99,99			250.501,94	276.892,01	176.817,65	164.074,79	139.748,68	4.050,57	70.826,85				1.082.912,49
	2.109715	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA ESCUELA TECNICO SUPERIOR PNP TRUJILLO	2011	50.000	8.800,00	17,60												8.800,00	8.800,00
	2.109716	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EN EL CENTRO DE SALUD SAN MARTIN DE PORRES - MICRORED TRUJILLO- RED TRUJILLO- LA LIBERTAD	2011	3.436.729	1.458.489,96	42,44					61.304,04					180.716,72		664.092,80	1.458.489,96
			2012	592.540	415.005,68	70,04			53.448,00	4.990,54	223.573,51	84.378,86	4.000,00					44.613,77	415.005,68
			2013	160.871	51.429,53	31,97						29.994,17			14.504,28	6.931,08			51.429,53
	2.109717	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 206 - TRUJILLO	2012	95.875		0,00													
			2013	10.800	10.800,00	100,00							10.800,00						10.800,00
	2.109812	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 81584-EVERARDO ZAPATA SANTILLANA-TRUJILLO-REGION LA LIBERTAD	2011	1.435.444		0,00													
			2012																

RELACION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
AVANCE, MODIFICADO, EJECUCIÓN Y ACUMULADO
Al III Trimestre 2013

[illegible]

RELACION DE PROYECTOS DE INVERSION
AVANCE, MODIFICADO, EJECUCION Y ACUMULADO
A III Trimestre 2013

Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS

Ejecutora	Código DGPP	Denominación	Año	PIM	Ejecución	% Ejec. PIM	Ejecución Mensual												TOTAL		
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
			2013		4,929,538	1,107,210.95	22.46				169,967.25		100,000.00	10,800.00	124,424.84	294,119.41	407,899.45			1,107,210.95	
	2.145603	CONSTRUCCION DE UN EMBALSE Y MEJORAMIENTO DE LOS CAÑALES DE RIEGO PRINCIPALES ZURO Nº 1 Y Nº 2 DE LA COMISION DE REGANTES HUAYACHACA DEL COMITE ZURO HU	2012		140,998	0.00															
			2013		97,623	0.00															
			2011		98,099	0.00															
	2.145604	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. Nº 80865 DANIEL HOYLE DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD	2012		88,290	0.00															
			2013		2,155,814	104,289.10	4.84			11,000.00			93,289.10							104,289.10	
	2.147189	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I. E. 80102 DEL CENTRO POBLADO DE CONDOMARCA, DISTRITO DE CONDOMARCA - BOLIVAR - LA LIBERTAD	2012		74,119	0.00															
			2013		44,482	0.00															
	2.148166	PROTECCION DE AREAS AGRICOLAS E INFRAESTRUCTURA MAYOR DE RIEGO SECTORES CANAL ALTO, CANAL BAJO Y UREÑA RIO SANTA, DISTRITO GUADALUPTO Y PROVINCIA DE	2012		65,904	0.00															
			2013		118,451	0.00															
	2.156869	MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA REDUCCION DE LA PREVALENCIA DE LA DESNUTRICION CRONICA DE LOS DISTRITOS DE HUAMACHICO, SARTIMBAMBA, CHUGAY Y CURGO	2012		215,816	0.00															
	2.156870	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 80869 MIGUEL GRAU EN EL CENTRO POBLADO CONACHE DEL DISTRITO DE LAREDO, PROVI	2012		100,000	0.00															
			2013		83,392	27,478.26	32.95					16,678.26		10,800.00						27,478.26	
	2.159173	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA TAYABAMBA - ONGON TRAMO: CUMPAÑ - UTCUBAMBA - ONGON, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD	2013		11,000	11,000.00	100.00				11,000.00									11,000.00	
	2.162960	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. ESPECIAL TRUJILLO, DISTRITO Y PROVINCIA TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD	2013		153,000	27,342.36	17.87								27,342.36					27,342.36	
	2.162961	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SIMBAL - LA CUESTA - PARANDAY - SAN IGNACIO - SINISCAP - COLLAMBAY - SIMBAL	2012		4,021,375	0.00															
			2013		1,218,064	0.00															
	2.163439	MEJORAMIENTO TRAMOS CRITICOS DE LOS CAÑALES DE RIEGO ZAPOTAL, LA COSQUET, MORO, CABO VERDE, SEMAN Y MATRIZ II MARGEN DERECHA DEL RIO JEQUETEPEQUE PRO	2013		322,140	0.00															
	2.164014	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION LA LIBERTAD	2012		3,869,288	0.00															
			2013		2,675,679	2,675,678.44	100.00					138,510.00	1,532,800.00	228,221.44		776,147.00				2,675,678.44	
	2.164957	MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA REGION LA LIBERTAD	2012		40,000	10,500.00	26.25											10,500.00		10,500.00	
			2013		5,636,608	3,601,078.32	63.89						2,670,000.00			899,885.70	31,192.62			3,601,078.32	
	2.167023	MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MANSCHE DE LA CIUDAD DE TRUJILLO-LA LIBERTAD	2013		7,994,378	5,541,775.95	69.32						1,490,827.40		2,393,396.49	585,514.99	1,072,037.07			5,541,775.95	
	2.177567	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N 1637 JESUS YIREH, DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD	2013		98,412	0.00															
	2.181808	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE 80820 VICTOR LARCO EN EL SECTOR VISTA ALEGRE, DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA	2013		83,000	0.00															
	2.214404	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE RIEGO YANAPACHA EN LA LOCALIDAD DE NUNAMARCA, DISTRITO DE CHILLA - PATAZ - LA LIBERTAD	2012		1,907,808	0.00															
			2013		15,138,046	6,928,335.68	45.77			2,098,588.77			3,860,238.09	275,420.73	391,867.73		302,220.36			6,928,335.68	
	2.230796	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. PARROQUIAL MADRE DE CRISTO, DISTRITO LA ESPERANZA, PROVINCIA DE TRUJILLO, REG	2013		168,540	33,707.88	20.00								33,707.88					33,707.88	
	2.230833	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA ALDEA INFANTIL VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DEL DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBE	2013		174,168	34,833.60	20.00									34,833.60				34,833.60	
REGION LA LIBERTAD-AGRICULTURA	2.031337	DESARROLLO DEL CULTIVO DE CEBADA EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO	2008		166,740	62,000.00	37.18							4,000.00				500.00		57,500.00	62,000.00
			2009		104,740	95,308.00	90.99					40,744.00	26,973.00	27,418.00	173.00						95,308.00
	2.031338	DESARROLLO DEL CULTIVO DE PAPA EN LA SIERRA DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	2008		427,730	218,387.10	51.06													218,387.10	218,387.10
			2009		209,343	202,734.00	96.84						130,761.00	67,918.00		4,055.00					202,734.00
	2.045978	FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA ACTIVIDAD VITIVINICOLA EN EL COORREDOR CHICAMA - SAUSAL - CASCAS - BAÑOS CHIMU	2008		410,030	0.00															
	2.046259	MEJORAMIENTO DEL MANEJO DE GANADO VACUNO LECHERO EN REGION LA LIBERTAD	2008		715,083	395,131.42	55.26								12,000.00	10,084.00	12,814.00	40,330.02	49,318.00	270,586.40	395,131.42
			2009		413,852	392,393.00	94.81					132,778.00	33,459.00	33,712.00	34,124.00	34,705.00	45,153.00	25,172.00	53,290.00	392,393.00	
			2010		559,961	519,353.02	92.75			97,930.16	47,719.20	67,279.20	47,623.80	39,731.04	36,386.73	50,395.45	33,953.40	96,913.70	1,420.34	519,353.02	
	2.055967	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA CRIANZA DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS EN LA SIERRA DE LA REGION LA LIBERTAD	2008		100,000	99,580.00	99.58								4,050.00		3,490.00	46,540.00	21,209.00	24,291.00	99,580.00
	2.085729	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION FORESTAL EN LAS COMUNIDADES DE LOS DISTRITOS DE SARIN, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION Y SANTA CRUZ DE CHUCA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO EN LA LIBERTAD	2008		346,384	99,580.00	28.75								16,259.00		12,490.00	46,540.00		24,291.00	99,580.00
			2009		308,866	240,060.00	77.72					47,513.00	62,584.00	26,527.00	31,443.00	20,280.00	34,443.00	11,488.00	5,782.00		240,060.00
	2.092624	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA DE LOS SECTORES VINCHANZAO, LA MERCED Y LA CRUZ - LAREDO - TRUJILLO - LA LIBERTAD	2011		1,086,710	0.00															
	2.092625	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA DE LOS SECTORES GALINDO, LA INCAICA, SAN DELFONSO Y SAN CARLOS - LAREDO - TRUJILLO - LA LIBERTAD	2011		1,709,290	901,358.85	52.73											418.60		900,940.25	901,358.85
			2012		807,931	794,424.41	98.33				453,920.00					104,398.52	128,443.56	66,863.38	40,800.95		794,424.41
	2.092626	DESARROLLO DE LA PRODUCCION DEL CULTIVO DE PAPA EN EL DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA DE PATAZ- DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	2009		446,456	0.00															
			2010		574,039	288,307.27	50.22						6,400.00			7,465.00	59,858.84	118,277.93	56,910.50	39,395.00	288,307.27
			2011		297,515	0.00															
			2012		73,908	45,777.62	61.94											3,900.00	19,188.52	23,089.10	45,777.62
	2.112613	DESARROLLO DE LA PRODUCCION DEL CULTIVO DE TRIGO EN EL DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA DE PATAZ- DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	2012		224,514	96,940.85	43.18									5,900.00		16,642.00	42,063.68	32,335.17	96,940.85
			2013		122,549	122,549.00	100.00	20,621.00	28,522.00	100.00	47,867.00		25,439.00								122,549.00
	2.228936	DESARROLLO DE LA PRODUCCION DEL CULTIVO DE TRIGO EN LOS DISTRITOS DE PIAS, PARCOY, HUAYO, CHILLA Y BULIBUYO, PROVINCIA DE PATAZ - DEPARTAMENTO DE LA	2013		45,040	0.00															
	2.232176	MEJORAMIENTO REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA-TRUJILLO	2013		173,043	0.00															
REGION LA LIBERTAD-TRANSPORTES	2.227078	AMPLIACION DEL SERVICIO DE RADIOFUSION SONORA Y TELEVISIVA DE LOS CENTROS POBLADOS RURALES DE CARATA Y MONCHACAP, DE LA PROVINCIA DE OTUSCU REGION L	2013		10,000	0.00															
REGION LA LIBERTAD-EDUCACION	2.001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	2013		299,000	0.00															
	2.112435	PROGRAMA DE CAPACITACION DE FORMADORES EN GERENCIA EDUCATIVA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA REGION DE LA LIBERTAD	2011		1,500,000	0.00															
		MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE APRENDIZAJE EN COMUNICACION MATEMATICA Y PERSONAL SOCIAL DE	2011		2,955,163	357,059.58	12.08							62,586.00	75,892.00	39,919.00	65,286.78	49,141.45	64,254.35	357,059.58	

RELACION DE PROYECTOS DE INVERSION
AVANCE, MODIFICADO, EJECUCION Y ACUMULADO
A III Trimestre 2013

Tipo Prod./Prey.: 2 PROYECTOS

Ejecutora	Código DGPP	Denominación	Año	PM	Ejecución	% Ejec. PM	Ejecución Mensual												TOTAL	
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
REGION LA LIBERTAD-EDUCACION JULCAN	2.112600	MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE ATENDENCIA DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA DE NIÑOS Y NIÑAS DEL II Y III CICLO DE EDUCACION BASICA REGULA	2012	1,057,931	771,283.43	72.90		85,060.00		11.20	59,876.30	74,681.00	25,990.60	82,156.40	149,502.00	64,566.43	56,578.30	45,636.40	127,194.80	771,283.43
			2013	1,200,000	560,691.84	46.72	3,554.70	25,383.00	36,435.70	635.00	24,277.61	86,185.00	165,273.37	61,196.30	155,761.16	2,000.00				560,691.84
	2.000032	APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA	2008	997,500	759,612.34	76.15	39,900.00	61,269.60	55,656.65	55,254.55	47,579.83	46,378.83	75,671.02	55,365.86	58,290.82	55,582.02	96,676.61	111,567.55	759,612.34	
2.000270	GESTION DE PROYECTOS																			
		2008	7,442,150	6,158,114.51	82.75	440,479.85	578,324.72	397,534.03	385,314.83	386,745.83	503,612.10	659,790.15	487,476.34	402,420.96	472,089.16	503,948.24	940,378.30	6,158,114.51		
		2009	45,731,669	39,030,064.69	85.35	1,963,776.08	2,799,874.30	5,823,257.05	3,464,540.63	2,895,661.43	1,817,264.44	2,865,853.38	2,127,833.20	2,846,290.97	3,262,796.40	4,338,717.28	4,824,239.53	39,030,064.69		
		2010	41,194,868	35,125,467.19	85.41	1,699,529.58	2,157,246.83	3,852,870.49	2,223,638.12	1,824,729.76	2,243,341.13	2,790,526.10	6,966,851.51	2,849,747.97	2,984,156.91	1,840,278.72	3,852,138.07	35,125,467.19		
		2011	38,023,156	35,334,162.18	92.93	1,677,034.77	1,977,047.31	2,316,675.41	1,766,163.65	2,079,817.72	2,737,595.08	3,586,720.57	3,185,590.39	2,797,582.10	6,746,503.32	2,839,747.20	3,623,684.07	35,334,162.18		
		2012	15,385,019	14,977,315.23	97.35	1,262,799.06	1,058,015.18	1,160,888.40	1,214,188.39	1,097,859.05	1,059,742.11	1,501,112.21	1,021,819.10	988,485.33	1,571,931.61	1,084,739.90	1,955,724.89	14,977,315.23		
		2013	17,692,680	13,351,837.41	75.47	1,631,513.50	1,124,566.88	1,011,862.96	1,316,626.28	1,236,915.97	1,179,485.04	1,598,354.14	1,138,067.32	1,600,177.20	1,514,278.12				13,351,837.41	
2.000351	OPERACION Y MANTENIMIENTO	2008	23,724,660	20,497,576.43	86.40	677,518.20	1,576,224.08	3,792,516.34	1,151,339.21	1,245,289.16	984,170.58	1,196,204.80	1,223,642.97	1,203,544.55	1,004,299.98	2,253,137.29	4,189,689.27	20,497,576.43		
		2012	23,026,217	21,737,314.62	94.40	1,037,127.25	3,834,099.69	1,350,022.81	1,313,208.58	973,210.80	1,272,064.84	1,550,867.33	1,290,799.36	1,065,570.24	1,567,965.70	2,418,562.77	4,063,815.25	21,737,314.62		
		2013	21,091,883	19,038,733.52	90.27	2,966,199.84	1,129,455.72	4,892,546.01	1,150,700.12	1,248,036.07	1,306,594.05	1,611,568.51	1,460,219.89	1,623,306.15	1,450,106.96				19,038,733.52	
2.000396	PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA	2008	2,110,000	1,088,174.53	51.57	68,430.54	85,570.09	103,754.73	73,309.53	66,909.05	79,368.62	93,966.98	95,909.14	75,382.91	86,210.12	98,404.10	160,568.72	1,088,174.53		
2.001649	GESTION DEL MEDIO AMBIENTE RURAL	2008	846,170	845,832.59	99.96	45,689.70	63,963.23	48,889.76	27,815.83	67,083.68	57,912.34	60,180.09	61,428.56	56,276.29	55,153.61	65,471.19	235,968.31	845,832.59		
2.001716	MANEJO INTEGRADO DE AGUA Y SUELOS EN LA CUENCA DEL RIO SANTA	2008	211,661	211,494.59	99.92	10,091.45	16,361.84	21,238.64	17,437.23	14,146.89	21,501.17	20,658.97	13,332.87	11,944.85	11,761.46	35,658.10	17,361.12	211,494.59		
2.021635	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN EL VALLE DE VIRU, PARTE MEDIA	2008	1,650,000		0.00															
2.043401	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EVACUACION DEL DENRE DV-1.0 - VALLE DE VIRU	2008	1,650,000	1,243,069.21	75.34			284,250.00	537,441.18	225,741.04	145,518.29	10,454.95	8,446.16	7,962.49	7,326.04	15,929.06		1,243,069.21		
2.046442	RECUPERACION DE SUELOS EN LA PARTE BAJA DEL VALLE DE MOCHE	2008			0.00															
		2009	3,342,000	3,101,526.51	92.73															
		2010	457,495	457,492.69	100.00		5,020.00	11,800.00	27,524.33	413,294.54		620,033.86	1,051,271.63	1,118,627.49	14,124.13	7,510.00	11,031.91	278,506.49	3,101,526.51	
																		-146.18	457,492.69	
2.077997	PROYECTO CHAVIMOCHIC TERCERA ETAPA	2013	308,000	300,292.37	97.50	31,303.02	20,857.32		123,037.94	65,300.14	12,910.20		21,463.75	25,420.00					300,292.37	
2.086127	MEJORAMIENTO DE LA ESTACION HIDROMETRICA EL SALINAR EN EL RIO CHICAMA, PROVINCIA DE ASCOPE - REGION LA LIBERTAD	2008	135,000	105,851.85	78.41														105,851.85	105,851.85
		2009	3,956	3,956.00	100.00			1,070.00	430.00			2,456.00							3,956.00	
2.087748	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA DE ESTUDIOS - SEDE CENTRAL - P.E. CHAVIMOCHIC, REGION LA LIBERTAD - TRUJILLO	2008	25,000	23,727.80	94.91													23,727.80	23,727.80	
2.087869	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO QUE BRINDA LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y ELECTROMECANICA DEL PE (CHAVIMOCHIC, REGION LA LIBERTAD)	2008	4,990,269	4,990,269.00	100.00													4,990,269.00	4,990,269.00	
2.092088	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO 22.9 KV PUR PUR Y OTROS - DIST. Y PROV. VIRU - LA LIBERTAD	2010	773,502	689,586.39	89.15		132,915.92	287,617.85	24,343.16	25,773.28	88,092.34	11,530.53	104,269.93	5,873.20	7,176.18		1,594.00	689,586.39		
2.094261	MEJORAMIENTO DE LA BOCATOMA CHAVIMOCHIC	2009	27,977,477	10,763,007.16	38.47														10,763,007.16	10,763,007.16
		2010	25,416,101	22,821,016.48	89.79			40,631.46	3,628,462.00	2,721,202.87	420,031.42	1,065,271.09	3,532,724.40	1,322,612.02	4,325,856.98	1,888,684.58	3,875,539.66	22,821,016.48		
		2011	30,580,248	29,929,593.35	97.87	229,845.56	1,444,294.45	1,204,134.53	1,222,619.16	1,017,033.19	1,126,417.88	2,508,872.38	5,408,674.93	3,140,946.33	1,030,860.08	7,392,351.81	4,194,543.05	29,929,593.35		
		2012	734,466	521,848.54	71.05	137,539.77	62,614.64	239,509.86	48,115.65								34,068.62	521,848.54		
2.106320	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA LINEA DEL SIFON VIRU	2009	27,619,300	10,895,393.21	39.45														10,895,393.21	10,895,393.21
		2010	42,759,432	34,130,095.02	79.82		5,265.38	19,471,900.41	233,200.92	453,373.91	399,974.89	628,989.80	610,581.33	2,362,359.82	2,620,724.89	4,190,598.69	2,953,123.98	34,130,095.02		
		2011	18,920,117	11,746,241.00	62.08		2,939,076.63	1,613,959.14	2,173,250.67	1,488,796.92	1,933,389.37	1,361,771.29	156,485.58		36,938.50		42,570.90	11,746,241.00		
2.106321	CONSTRUCCION DE CANALES INTEGRADORES VALLE VIRU	2009	13,735,700	6,430,089.21	46.81													6,430,089.21	6,430,089.21	
		2010	25,186,615	16,950,937.23	67.30		123,054.19	7,393,502.95	310,906.61	325,207.55	628,667.15	1,165,889.48	611,270.12	537,800.85	1,635,110.61	1,903,167.87	2,116,359.88	16,950,937.23		
		2011	15,300,358	15,300,357.70	100.00		2,215,858.53	1,802,972.40	2,031,504.53	1,895,478.86	1,212,943.63	754,211.58	541,089.27	623,453.87	287,574.85	1,099,997.73	1,320,514.71	15,300,357.70		
		2012	2,812,851	2,812,849.66	100.00			2,088,146.56	625,261.58	167,689.21	31,752.31							2,812,849.66		
2.111283	REHABILITACION DE LA PROTECCION DE LOS CONDUCTOS CUBIERTOS DEL CANAL DE DERIVACION DEL PROYECTO CHAVIMOCHIC EN EL TRAMO DESARENADOR - QUEBRADA PAMPA B	2010	841,792		0.00															
		2012	977,043	977,040.65	100.00		185,533.90	-97,266.55	204,181.25	213,554.10	210,574.67	211,330.14	40,573.25	4,220.00	4,339.89			977,040.65		
2.111284	MEJORAMIENTO DEL DIQUE DE PROTECCION DEL CANAL DE DERIVACION DEL PROYECTO CHAVIMOCHIC EN EL SECTOR QUEBRADA EL SILENCIO, DISTRITO DE CHAO - PROVINCIA	2012	74,000		0.00															
2.111354	PROTECCION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MAYOR, SECTOR CRUCE QUEBRADA RIO SECO PROGRESIVAS 105 + 916.093 - 113 + 166.043 DEL CANAL MADRE DEL P.E. C.	2012	155,940		0.00															
2.111355	PROTECCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL - CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM. 539 + 200 SECTOR CRUCE QUEBRADA RINCONADA, DISTRITO DE SALAVERRY - PROVINCIA	2012	57,000	10,000.00	17.54										10,000.00				10,000.00	
2.115827	PROTECCION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MAYOR SECTOR QUEBRADA RINCONADA DISTRITO DE SALAVERRY, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD	2012	64,000	10,000.00	15.63										10,000.00				10,000.00	
2.125673		2013	28,000		0.00															
2.134526	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA Y MEDIA TENSION DEL CENTRO POBLADO SAN JOSE - SECTOR EL BOSQUE, DISTRITO Y PROVINCIA DE VIRU	2011	271,400	139,529.60	51.41														139,529.60	139,529.60
		2012	105,129	105,128.57	100.00		36,704.97	35,809.06	32,788.27		-153.73							105,128.57		
2.135098	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE DEL SECTOR AGRICOLA LA CARBONERA VALLE VIRU	2012	20,000	20,000.00	100.00								20,000.00						20,000.00	
2.145829	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CAMPAMENTO SAN JOSE DEL P. E. CHAVIMOCHIC, DISTRITO Y PROVINCIA DE VIRU - LA LIBERTAD	2011	661,000		0.00															
		2012	707,244	412,544.99	58.33		10,750.00													
		2013	287,717	287,716.29	100.00															

RELACION DE PROYECTOS DE INVERSION

AVANCE, MODIFICADO, EJECUCIÓN Y ACUMULADO

Al III Trimestre 2013

Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS

[illegible]