



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y SaneamientoViceministerio
de Vivienda
y UrbanismoPrograma Nacional
de Vivienda Rural

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho”

INFORME TÉCNICO N° 016-2024-VIVIENDA/VMVU/PNVR/UGT-maguirrec

- A :** **ARQ. DAVID B. ZEVALLOS GUADALUPE**
Responsable (e) Unidad de Gestión Técnica.
Programa Nacional de Vivienda Rural – PNVR
- ASUNTO :** Liquidación Final “**MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS SANTA ROSA DE ALTO CHENI Y SAN CRISTOBAL DE ALTO CHENI - DISTRITO DE RIO NEGRO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN**” con código de identificación N° 1082-1206-2022-156-JUN/VMVU/PNVR, en las intervenciones del PMHF y en el marco de la Ley N° 31015, su Reglamento y el Lineamiento.
- REFERENCIA :** a) CARTA N° 010-2024-SO/ABLL
b) CARTA N° 022-2024/NE-1082-1206-2022-156-JUN/VMVU/PNVR (HT N°0023060-2024)
c) INFORME N° 002-2024-LIC.ADM-EKYQ
d) INFORME N° 05A-2024-NE-1082-1206-2022-156-JUN/RES-JPRG
- FECHA :** San Isidro, 11 de marzo del 2024.

Me dirijo a usted, en atención a los documentos de la referencia, mediante los cuales se da conformidad a la liquidación técnica y financiera del proyecto: “**MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS SANTA ROSA DE ALTO CHENI Y SAN CRISTOBAL DE ALTO CHENI - DISTRITO DE RIO NEGRO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN**” con código de identificación N° 1082-1206-2022-156-JUN/VMVU/PNVR. (en adelante, LA INTERVENCIÓN) comprendido en el Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2022-2024 (PMHF), en el marco de la Ley N° 31015, su reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 004-2022-MIDIS y normas complementarias

Al respecto se informa:

I. ANTECEDENTES

- 1.1 Mediante **Resolución Directoral N° 047-2023-VIVIENDA/VMVU/PNVR**, de fecha 20 de abril de 2023 se aprobó la rectificación de error material de la Resolución Directoral N° 044-2023-VIVIENDA/VMVU/PNVR, de fecha 19 de abril de 2023, respecto al dato numérico del certificado de crédito presupuestario consignado en Artículo 2 de la parte resolutive de la mencionada Resolución Directoral.
- 1.2 Mediante **Resolución Directoral N° 044-2023-VIVIENDA/VMVU/PNVR** de fecha 19 de abril del 2023 se aprobó ciento quince (115) expedientes ejecutivos y el financiamiento en el marco de la Ley N°31015, en las cuales se encuentra LA INTERVENCIÓN “**MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS SANTA ROSA DE ALTO CHENI Y SAN CRISTOBAL DE ALTO CHENI - DISTRITO DE RIO NEGRO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN**”, (indicado en el ítem 81) Anexo 01; el mismo que generó la suscripción del Convenio N° 1082-1206-2022-156-JUN/VMVU/PNVR de fecha 10.05.2023 entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (en adelante **EL MVCS**) representado por el Director Ejecutivo del Programa Nacional de Vivienda Rural (en adelante **PNVR**) y los Representantes del Núcleo Ejecutor.
- 1.3 Mediante **CARTA N° 022-2024/NE-1082-1206-2022-156-JUN/VMVU/PNVR.**, de fecha 07.02.2024, los Representantes del Núcleo Ejecutor, presentan la Liquidación Final de LA INTERVENCIÓN.

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”**“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”**

- 1.4 Con fecha 12.02.2024, el Supervisor, ING. ANDREY BRYAN LOPEZ LIMAYLLA, emite **INFORME N° 010-2024-SO/ABLL**, aprobando la Liquidación Final de LA INTERVENCIÓN.
- 1.5 Con fecha 12.02.2024 la Liquidadora, LIC. ADM. ELIZABETH KARLA YARANGA QUISPE, luego de la Liquidación emite el **INFORME N° 002-2024-LIC.ADM-EKYQ**, de Conformidad de la Liquidación Final de LA INTERVENCIÓN
- 1.6 Con fecha 12.02.2024, el profesional que realiza la actividad de seguimiento y monitoreo o quien haga sus veces), ARQ. JULIO CESAR URIBE CHÁVEZ, emite el **INFORME N°003-2024/MT-JCUCH**, a través del cual otorga conformidad a la liquidación final, presentada por el Supervisor de Obra.

II. BASE LEGAL

- 2.1 Ley N° 31638 -Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023
- 2.2 Ley N° 31015, que autoriza la ejecución de intervenciones en infraestructura social básica productiva y natural, mediante núcleos ejecutores.
- 2.3 Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento; publicada en el Diario Oficial El Peruano el 19 de enero de 2014.
- 2.4 Decreto Supremo N° 004-2022-MIDIS, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 31015, Ley que autoriza la ejecución de intervenciones en infraestructura social básica, productiva y natural, mediante núcleos ejecutores”.
- 2.5 Decreto Supremo N° 047-2022-PCM, que aprueba el Plan Multisectorial de Heladas y Frijaje 2022- 2024, para la articulación multisectorial de intervenciones del Gobierno Nacional en los centros poblados y distritos focalizados ante heladas y frijaje; modificado por la Resolución Ministerial N° 091-2023-VIVIENDA.
- 2.6 Resolución Ministerial N° 347-2022-VIVIENDA que aprueba el Lineamiento N° 001- 2022-VIVIENDA/DM - Lineamiento para la intervención del Programa Nacional de Vivienda Rural en mejoramiento de vivienda social, en el marco de la Ley N° 31015, Ley que autoriza la ejecución de intervenciones en infraestructura social básica, productiva y natural, mediante núcleos ejecutores; modificado por la Resolución Ministerial N° 091-2023-VIVIENDA.
- 2.7 Resolución Ministerial N° 116-2023-VIVIENDA, que aprueba el Lineamiento N° 001-2023-VIVIENDA-DM “Lineamientos para la contratación de profesionales encargados de supervisar las intervenciones del Programa Nacional de Vivienda Rural bajo la modalidad de núcleos ejecutores”,
- 2.8 Resolución Ministerial N° 168-2015-VIVIENDA, aprueba el Manual de Operaciones del Programa Nacional de Vivienda Rural, modificado por la Resolución Ministerial N° 306-2020-VIVIENDA.
- 2.9 Resolución Directoral N° 043-2023-VIVIENDA-VMVU/PNVR, que aprueba el “Plan anual de intervención de la Unidad de Gestión Técnica del Programa Nacional de Vivienda Rural 2023”.
- 2.10 Resolución Directoral N° 022-2023- VIVIENDA/VMVU-PNVR, de fecha 22 de marzo de 2023, que aprueba la Directiva de Programa N° 003-2023-VIVIENDA-VMVU/PNVR “Guía técnica, financiera y social para la ejecución y liquidación final de las intervenciones del programa nacional de vivienda rural – PNVR a través de núcleos ejecutores” , modificada por la Resolución Directoral N° 114-2023-VIVIENDA/VMVU-PNVR.
- 2.11 Resolución Directoral N° 006-2023-VIVIENDA/VMVU-PNVR, que aprueba la Directiva de programa N° 002- 2023-VIVIENDA/VMVU/PNVR “Guía para la elaboración de expedientes ejecutivos o técnicos para las intervenciones del Programa Nacional de Vivienda Rural – PNVR”.
- 2.12 Resolución de Superintendencia N° 007-99-SUNAT que aprueba el Reglamento de Comprobantes de Pago SUNAT y sus modificatorias.
- 2.13 Otras normas conexas o complementarias que sean de aplicación a las intervenciones del

Programa Nacional de Vivienda Rural en el marco del presente informe.

III. ANÁLISIS:

- 3.1 De conformidad con el artículo 22° del Manual de Operaciones del Programa Nacional de Vivienda Rural – MOP, aprobado con Resolución Ministerial N° 168-2015-VIVIENDA y modificado por la Resolución Ministerial N° 306-2020-VIVIENDA, la Unidad de Gestión Técnica es la unidad orgánica de línea, responsable de planificar, organizar, dirigir y supervisar la ejecución de obras de mejoramiento de la vivienda rural, en concordancia con los lineamientos y políticas del MVCS.
- 3.2 Las funciones específicas de la UGT, se plasman en el artículo 23 del MOP del PNVR, para el presente informe se consideran las siguientes:

Art. 23. Funciones de la Unidad de Gestión Técnica Son funciones de la Unidad de Gestión Técnica, las siguientes:

(...)

- b) *Elaborar, monitorear, supervisar los expedientes técnicos de las obras de mejoramiento*
- c) *Dar conformidad y proponer los expedientes técnicos de obras de mejoramiento para la aprobación de la Dirección Ejecutiva; así como evaluar y dar conformidad a las modificaciones de los expedientes técnicos y las liquidaciones Finales Técnico Financieras del proyecto o intervención; y, aprobar las modificaciones de los expedientes técnicos y de los convenios que no involucren ampliación de costo total del proyecto y las pre liquidaciones o rendiciones de gastos mensuales, informando a la Dirección Ejecutiva.*

(...)

- h) *Velar por el cumplimiento de las metas físicas programadas*

(...)

Aunado a ello, se debe tener en cuenta que la Dirección Ejecutiva en aplicación del literal s) del artículo 23 del Manual de Operaciones del PNVR, mediante Memorando N° 2494-2022-VIVIENDA/VMVU/PNVR de fecha 01.12.2022 precisó como funciones de la UGT, que dicha unidad es responsable funcionalmente entre otros aspectos, de:

(...)

- e. Revisar y aprobar, a través de los supervisores de las intervenciones o quien haga sus veces, la rendición de cuentas, gastos mensuales, pre liquidaciones o informes mensuales presentados por los Núcleos Ejecutores.

- f. Revisar y validar el informe de liquidación final presentado por el núcleo ejecutor para la aprobación de la Dirección Ejecutiva.”

- 3.3 La Ley N° 31015, Ley que autoriza la ejecución de intervenciones de infraestructura social básica, productiva y natural, mediante núcleos ejecutores, tiene por objeto autorizar a los ministerios, organismos públicos ejecutores, gobiernos regionales y gobiernos locales para que, en el marco de sus competencias, ejecuten intervenciones en infraestructura social básica, productiva y natural o de mantenimiento de las mismas, que contribuyan efectivamente al cierre de brechas orientadas a reducir la pobreza y extrema pobreza en el ámbito rural y periurbano, incluyendo a las comunidades afectadas por terrorismo, bajo modalidad de núcleos ejecutores

- 3.4 Que, el reglamento de la Ley N° 31015¹, establece que las disposiciones de dicha norma son de cumplimiento obligatorio, para los ministerios, organismos públicos ejecutores, gobiernos regionales y gobiernos locales que, en el marco de sus competencias, identifican, aprueban, financian y ejecutan intervenciones en infraestructura social básica, productiva y natural o de mantenimiento de las mismas,

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”**“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”**

bajo la modalidad de núcleos ejecutores. Asimismo, el numeral 20.2 del artículo 20, del citado reglamento, establece el alcance de las intervenciones bajo la modalidad de núcleo ejecutor por parte de las entidades públicas comprendidas en la Ley N° 31015, al señalar que:

(...)

20.2 Los Ministerios respectivos, en el marco de su rectoría, establecen el alcance, los tipos y los plazos de ejecución de las actividades que se programen y ejecuten bajo la modalidad de Núcleo Ejecutor, de acuerdo a lo aprobado por las entidades mediante Resolución Ministerial según lo señalado en la Tercera Disposición Complementaria Final del presente Reglamento.

(...)

¹ aprobado por DS N° 004-2022-MIDIS

3.5 Según lo establecido en el literal I) del numeral 5.1.1 de la Directiva de Programa N° 003-2023-VIVIENDA/VMVU/PNVR que aprueba la Guía técnica, financiera y social para la ejecución y liquidación final de las intervenciones del Programa Nacional de Vivienda Rural - PNVR a través de Núcleos Ejecutores” se precisa lo siguiente:

Liquidación final: Es el acto a través del cual se determina formalmente el monto efectivamente gastado en una intervención concluida en concordancia con el convenio y el expediente ejecutivo. La liquidación final comprende las rendiciones financieras, técnicas, presentadas por el NE al PNVR, con la documentación sustentatoria en original.

3.6 Por su parte, el numeral 6.2 de la Directiva antes señalada establece que, la liquidación final es el acto a través del cual, la UGT, determina formalmente el monto efectivamente gastado en la intervención terminada y que se encuentra al servicio de los beneficiarios en concordancia con el convenio entre el NE y el PNVR, y se formaliza mediante acto resolutivo.

La liquidación final del convenio se sustenta en:

- a) La intervención ejecutada, reflejada en la valorización final y la documentación que acredita su ejecución.*
- b) Informe de Rendición de Cuentas Final, representado por el conjunto de documentos contables y administrativos que demuestran la correcta utilización de los recursos recibidos, y que sustentan los gastos realizados durante el desarrollo de la intervención.*

Según lo establecido en la directiva:

3.7 ASPECTOS TÉCNICOS

- Avance físico : 100.00%
 - Plazo de ejecución : 135 días calendarios
 - Fecha de inicio : 01/08/2023
 - Fecha de término programado : 13/12/2023
 - Ampliación de Plazo N°01 : 18 días calendarios
- (CARTA N° 638-2023-VIVIENDA/VMVU-PNVR-UGT)
- Fecha de Terminación con ampliaciones de plazo : 31/12/2023
 - Fecha de suscripción (Formato N°22) : 31/12/2023

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”**“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”**

• N° Módulos Habitacionales - Expediente Ejecutivo	43
• N° Módulos Habitacionales - reducción de meta física	01
• N° Módulos Habitacionales construidas	42

3.8 ASPECTOS FINANCIEROS

• Presupuesto total de obra (E.E.)	: S/ 1 925 081.13
• Monto desembolsado PNVR	: S/ 1 838 944.46
• Aporte de beneficiario	: S/ 86 136.67
• Monto de Reducción de meta física (devuelto)	: S/ 40 298.89
• Presupuesto total obra modificado	: S/ 1 882 753.35
• Monto desembolsado modificado	: S/ 1 798 645.57
• Aporte beneficiario modificado	: S/ 84 107.78
• Devolución saldo de obra	: S/ 283 517.02
• Devolución Total a la cuenta RDR del MVCS	: S/ 323 815.91
• Monto total liquidado	: S/ 1 599 236.33
• Ejecución financiera (%) PNVR	: 84.24%

Al respecto, cabe precisar que LA INTERVENCIÓN, materia de la presente liquidación, no presentó situaciones adversas detectadas por parte del Órgano de Control Institucional; por lo que se procede a efectuar la Liquidación técnico-financiero.

3.9 Estando a todo lo expuesto, se otorga la conformidad y se cumple con suscribir la Ficha de Aprobación de liquidación Final (Formato N° 27).

IV. CONCLUSIONES

- 4.1 En virtud a lo expuesto, se informa que la INTERVENCIÓN se ejecutó en concordancia con lo establecido en el Convenio NE N° 1082-1206-2022-156-JUN/VMVU/PNVR, expediente ejecutivo, guía técnica, financiera y social para la ejecución y liquidación final de las intervenciones del Programa Nacional de Vivienda Rural – PNVR a través de Núcleos Ejecutores.
- 4.2 En la presente INTERVENCIÓN, se verifica que los representantes del núcleo executor y el residente de obra, cumplieron con entregar al supervisor de la INTERVENCIÓN, toda la documentación en original que sustenta la valorización y gastos efectuados, así como la documentación complementaria que señala el marco normativo vigente.
- 4.3 La liquidación de la intervención cuenta con la aprobación del supervisor, la conformidad del profesional que realiza la actividad de seguimiento y monitoreo (o quien haga sus veces), así como del liquidador.
- 4.4 Aclarar que el presente convenio no tuvo intervención alguna por parte de la contraloría general de la república u otra institución de control, por lo que no se tiene pendiente ningún informe al respecto que presentar.
- 4.5 Por lo tanto, la suscrita, conforme a lo establecido en la Guía de ejecución Liquidación de Proyectos del PNVR, cumple con emitir la Liquidación Final, precisando lo siguiente:



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Viceministerio de Vivienda y Urbanismo

Programa Nacional de Vivienda Rural

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

- El costo total de la intervención aprobado con RD ²	:S/ 1 925 081.13
- El monto total liquidado	:S/ 1 599 236.33
- Módulos Habitacionales construidas y culminadas	: 42
- Módulos Habitacionales (reducción de meta física)	: 01
- Inicio de obra	: 01/08/2023
- Término de obra (Formato N° 22)	: 31/12/2023

V. RECOMENDACIONES

En virtud de todo lo antes indicado, se recomienda elevar el presente informe al área de Asesoría Legal a fin de continuar con el trámite correspondiente.

Asimismo, remitir el presente documento a las áreas correspondientes para la publicación en el portal institucional en atención a lo señalado en el numeral 16.2 del Art. 16 de la ley 31015.

Atentamente,


CPC. ARSELY OLAVE PEÑA
O/S N° 001.003-2024

Revisado el presente documento, quien suscribe, hace suyo el contenido en señal de conformidad

FIRMA DIGITAL



Firmado digitalmente por: AGUIRRE CARHUAMACA Mery
FAU 20504743307 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/03/11 15:22:38-0500

Documento Firmado Digitalmente

ARQ MERY AGUIRRE CARHUAMACA

Representante del PNVR
Programa Nacional de Vivienda Rural

Se adjunta:
FORMATO 27: Ficha de Aprobación de Liquidación Final.

² Resolución Directoral N° 044-2023-VIVIENDA/VMVU-PNVR que aprueba el expediente ejecutivo.

FORMATO N° 27

FICHA DE APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN FINAL

N°	Descripción	Presupuesto de Obra	Financiamiento del PNVR		Aporte Comunal		Nro Viviendas
1	Programado	S/. 1,925,081.13	S/.	1,838,944.46	S/.	86,136.67	43
3	Liquidado	S/. 1,599,236.33	S/.	1,515,128.55	S/.	84,107.78	42

CODIGO DE IDENTIFICACION DE CONVENIO N° 1082-1206-2022-156-JUN/VMVU/PNVR DEPARTAMENTO DE JUNIN

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	LOCALIDAD	MONTO DESEMBOLSADO ACUMULADO	MONTO EJECUTADO ACUMULADO	APORTE COMUNAL	INTERES	(-) DEVOLUCIONES AL PROGRAMA	MONTO TOTAL DE INVERSIÓN LIQUIDADO	(*) DEMANDA JUDICIAL	NORMATIVA DE LIQUIDACIÓN
1	"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS SANTA ROSA DE ALTO CHENI Y SAN CRISTOBAL DE ALTO CHENI, - DISTRITO DE RIO NEGRO-PROVINCIA DE SATIPO- DEPARTAMENTO DE JUNIN".	JUNIN	SATIPO	RIO NEGRO	SANTA ROSA DE ALTO CHENI - SAN CRISTOBAL DE ALTO CHENI	1,838,944.46	1,515,128.55	84,107.78	0.00	323,815.91	1,599,236.33	0.00	RESOLUCION MINISTERIAL N° 347-2022-VIVIENDA , QUE APRUEBA EL "LINEAMIENTO PARA LA INTERVENCION DEL PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA RURAL EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SOCIA, EN EL MARCO DE LA LEY N° 31015, LEY QUE AUTORIZA LA EJECUCION DE INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA, PRODUCTIVA Y NATURAL, MEDIANTE NUCLEOS EJECUTORES"; DECRETO SUPREMO N° 004-2022-MIDIS, REGLAMENTO DE LA LEY N° 31015; RESOLUCION DIRECTORAL N° 022-2023-VIVIENDA/VMVU-PNVR

(*) Hasta la última rendición mensual aprobada

(*) Monto en porceso Judicial

III. APROBACIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN TÉCNICA

En virtud a lo señalado en el INFORME N° 002-2024-LIC.ADM-EKYQ presentado por el Liquidador del PNVR (o quien haga sus veces) e INFORME TÉCNICO N° 016-2024-VIVIENDA/VMVU/PNVR/UGT-maguirrec , presentado por el representante del PNVR, se aprueba la Liquidación final del convenio indicado en la presente ficha.

FIRMA DIGITAL



Firmado digitalmente por: ZEVALLOS GUADALUPE David Bruno FAU 20504743307 hard Motivo: En señal de conformidad Fecha: 2024/03/11 09:26:48-0500



FECHA, / /20

REPRESENTANTE DEL PNVR

I.- CONFORMIDAD FINANCIERA

Conforme a la Carta N° 050-2023/NE ° 1082-1203-2022-151-JUN/VMVU/PNVR presentado por el NE, he revisado, verificado, evaluado y confrontado con los documentos de la liquidación final del Convenio indicado en la presente Ficha, de acuerdo a la normativa vigente. Luego de la revisión, se concluye que los datos financieros están acorde al convenio respectivo, que los gastos efectuados guardan concordancia con la estructura del presupuesto otorgado y que la liquidación final cuenta con los requisitos exigidos por normativa vigente, conforme se expresa en mi informe; por lo cual, teniendo en consideración el Informe del SUPERVISOR, he formulado los informes financieros correspondientes, en señal de conformidad y procedencia de la aprobación de la liquidación final del convenio indicado en la presente ficha.

II.- CONFORMIDAD TÉCNICA

Visto en la CARTA N° 010-2024-SO/ABLL del Supervisor de Proyecto y luego de la revisión del sustento y documentación presentada, considero procedente la aprobación de la liquidación del coonvenio de cooperación. El informe guarda relación con el expediente ejecutivo aprobado y se encuentra en concordancia a lo exigido en la guía de ejecución y liquidación de proyectos del Programa Nacional de Vivienda Rural y sus modificatorias; por lo cual, se otorga la conformidad técnica a la liquidación del convenio indicado.

CPC ARSELY OLAVE PEÑA

Lic. Adm. Elizabeth Karla Yaranga Quispe
D.N.I.: 73190237
CLAD N° 45981

FECHA, 12 / 02 /2024

LIQUIDADOR DEL PNVR (o quien haga sus veces)

LIC.ADM.ELIZABETH KARLA YARANGA QUISPE

DNI 73190237 CLAD° 45981

O.S. 00915-2024

Arq. Julio C. Uribe Chávez
CAP. 11523 CONSULTOR

FECHA, 12 /02/2024

SERVICIO DE MONITOREO TÉCNICO

ARQ. JULIO CESAR URIBE

CHAVEZ

DNI 41415004

O.S. 0872-2024

NE. CONVENIO N° 1082-1206-2022-156-JUN/VMVU/PNVR

Ing. Andrey Bryan Lopez Limaylla
DNI N° 71486229
SUPERVISOR

SUPERVISOR

ING. ANDREY BRYAN LOPEZ

LIMAYLLA

DNI: 71486229

§ N° 236-2023-VIVIENDA-OGA-OACP-UE

FIRMA DIGITAL



Firmado digitalmente por: AGUIRRE CARHUAMACA Mery FAU 20504743307 soft Motivo: En señal de conformidad Fecha: 2024/03/11 09:08:59-0500



REPRESENTANTE DEL PNVR

ARQ. MERY AGUIRRE CARHUAMACA

DNI: 20059629

INFORME N° 002-2024-LIC.ADM-EKYQ

A : **ARQ. DAVID BRUNO ZEVALLOS GUADALUPE**
Responsable (e) Unidad de Gestión Técnica.
Programa Nacional de Vivienda Rural – PNVR

ASUNTO : Liquidación final del Convenio NE N° 1082-1206-2022-156-JUN/VMVU/PNVR

REFERENCIA : a) CARTA N° 010-2024-SO/ABLL
b) CARTA N° 022-2024/NE-1082-1206-2022-156-JUN/VMVU/PNVR
c) INFORME N° 05A-2024-NE-1082-1206-2022-156-JUN/RES-JPRG

FECHA : Pichanaqui, 12 de febrero de 2024.

Me dirijo a usted en atención al documento de la referencia a) mediante el cual se da la conformidad a la intervención **“MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS SANTA ROSA DE ALTO CHENI Y SAN CRISTOBAL DE ALTO CHENI - DISTRITO DE RIO NEGRO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN”**, del CONVENIO NE N° 1082-1206-2022-156-JUN/VMVU/PNVR.

Al respecto se informa lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

- 1.1. Mediante **Resolución Directoral N° 047-2023-VIVIENDA/VMVU/PNVR**, de fecha 20 de abril de 2023 se aprobó la rectificación de error material de la Resolución Directoral N° 044-2023-VIVIENDA/VMVU/PNVR, respecto al dato numérico del certificado de crédito presupuestario consignado en Artículo 2 de la parte resolutive de la mencionada Resolución Directoral
- 1.2. Mediante **Resolución Directoral N° 044-2023-VIVIENDA/VMVU/PNVR** de fecha 19 de abril de 2023, aprobó ciento quince (115) expedientes ejecutivos y el financiamiento en el marco de la Ley N° 31015, en la cual se encuentra la intervención **“MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS SANTA ROSA DE ALTO CHENI Y SAN CRISTOBAL DE ALTO CHENI - DISTRITO DE RIO NEGRO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN”** (en adelante la INTERVENCIÓN), el mismo que genero la suscripción del CONVENIO N° 1082-1206-2022-156-JUN/VMVU/PNVR de fecha 10 de mayo del 2023, entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento representado por el director ejecutivo del Programa Nacional de Vivienda Rural (PNVR) y los Representantes del Núcleo Ejecutor.
- 1.3. Mediante **Carta N° 503-2023-VIVIENDA/VMVU-PNVR-UGT** de fecha 07 de noviembre del 2023, se aprueba la modificación del expediente ejecutivo por reducción de meta física de un (01) módulo de **“MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS SANTA ROSA DE ALTO CHENI Y SAN CRISTOBAL DE ALTO CHENI, - DISTRITO DE RÍO NEGRO-PROVINCIA DE SATIPO- DEPARTAMENTO DE JUNÍN”**, por el monto de S/ 40, 298.89 (Cuarenta mil doscientos noventa y ocho y 89/100 soles).
- 1.4. Mediante **Carta N° 638-2023-VIVIENDA/VMVU-PNVR-UGT** de fecha 12 de diciembre del 2023, se aprueba la ampliación de Plazo de Ejecución de Obra N° 01 de la intervención **“MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS SANTA ROSA DE ALTO CHENI Y SAN CRISTOBAL DE ALTO CHENI, - DISTRITO DE RÍO NEGRO-PROVINCIA DE SATIPO- DEPARTAMENTO DE JUNÍN”**, por dieciocho (18) días calendarios.
- 1.5. Con fecha 16/01/2024, el **Residente de Obra, ING. JACKELINE PAMELA RAMOS GARCÍA** mediante **INFORME N° 05A-2024-NE-1082-1206-2022-156-JUN/RES-JPRG**, solicita la aprobación

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

al Supervisor de la intervención de la Liquidación Final Técnico Financiera del Convenio N° 1082-1206-2022-156-JUN/VMVU/PNVR.

- 1.6. Con fecha 12/02/2024, el **Supervisor, ING. ANDREY BRYAN LOPEZ LIMAYLLA**, mediante **INFORME N° 010-2024-SO/ABLL** y CARTA N° 010-2024-SO/ABLL aprueba la Liquidación Final Técnico Financiera del Convenio NE N° 1082-1206-2022-156-JUN/VMVU/PNVR.
- 1.7. Con fecha 12/02/2024, el profesional que realiza la actividad de seguimiento y monitoreo técnico (o quien haga sus veces), **Arq. Julio Cesar Uribe Chávez**, emite el **INFORME N°003-2024/MT-JCUCH**, dando su conformidad a la Liquidación Final Técnico Financiera del Convenio N° 1082-1206-2022-156-JUN/VMVU/PNVR.
- 1.8. Con fecha 07/02/2024, los Representantes del Núcleo Ejecutor presentan la liquidación final del Convenio NE N° 1082-1206-2022-156-JUN/VMVU/PNVR al supervisor mediante **CARTA N° 022-2024/NE-1082-1206-2022-156-JUN/VMVU/PNVR**.

II. BASE LEGAL

- 2.1. Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
- 2.2. Decreto Supremo N° 001-2012-VIVIENDA, modificado por el Decreto Supremo N° 016-2013-VIVIENDA que crea el Programa Nacional de Vivienda Rural.
- 2.3. Resolución Ministerial N° 168-2015-VIVIENDA, que aprueba el Manual de Operaciones del Programa Nacional de Vivienda Rural, modificado con Resolución Ministerial N° 306-2020-VIVIENDA.
- 2.4. Ley 31015 Ley que autoriza la ejecución de intervenciones en infraestructura social básica, productiva y natural, mediante núcleos ejecutores.
- 2.5. Decreto Supremo N° 004-2022-MIDIS, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 31015, estableciendo el ámbito de aplicación, para los ministerios, organismos públicos ejecutores, gobiernos regionales y gobiernos locales que, en el marco de sus competencias, identifican, aprueban, financian y ejecutan intervenciones bajo la modalidad de núcleos ejecutores.
- 2.6. Resolución Ministerial N° 164-2022-VIVIENDA que aprueba la Directiva General N° 001-2022-VIVIENDA-DM “Disposiciones para la formulación, aprobación, modificación y derogación de Directivas y Lineamientos en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento”. Ley N° 31015, Ley - Ley que Autoriza la Ejecución de Intervenciones en Infraestructura Social Básica, Productiva y Natural, mediante Núcleos Ejecutores.
- 2.7. Resolución Ministerial N.° 347-2022-VIVIENDA que aprueba el “Lineamiento N°001- 2022-VIVIENDA-DM, para la intervención del Programa Nacional de Vivienda Rural en mejoramiento de vivienda social, en el marco de la Ley N°31015, Ley que autoriza la ejecución de intervenciones en infraestructura social básica, productiva y natural, mediante núcleos ejecutores”.
- 2.8. Resolución Directoral N° 006-2023-VIVIENDA/VMVU-PNVR Directiva de programa N° 002-2023-VIVIENDA/VMVU/PNVR “Guía para la elaboración de expedientes ejecutivos o técnicos para las intervenciones del Programa Nacional de Vivienda Rural – PNVR”.
- 2.9. Resolución Directoral N° 022-2023- VIVIENDA/VMVU-PNVR, de fecha 22 de marzo de 2023, que aprueba la Directiva de Programa N° 003-2023-VIVIENDA-VMVU/PNVR “Guía técnica, financiera y social para la ejecución y liquidación final de las intervenciones del programa nacional de vivienda

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

rural – PNVR a través de núcleos ejecutores”, modificada por la Resolución Directoral N° 114-2023-VIVIENDA/VMVU-PNVR.

- 2.10. Resolución Directoral N° 0188-2018- VIVIENDA-VMVU/PNVR, aprueba la Directiva N°004 -2018-VIVIENDA/VMVU/PNVR, Guía para la Constitución de NE de los proyectos de Mejoramiento de Vivienda Rural financiados por el Programa Nacional de Vivienda Rural – PNVR, y sus anexos
- 2.11. Otras normas conexas o complementarias, que sean de aplicación al PNVR en el marco del presente informe.
- 2.12. Resolución de Superintendencia N° 007-99-SUNAT que aprueba el Reglamento de Comprobantes de Pago SUNAT y sus modificatorias.

III. ANÁLISIS

A fin que la Unidad de Gestión Técnica – UGT emita pronunciamiento sobre la Liquidación Final Técnico-Financiera de la intervención, se toma en cuenta lo siguiente:

A. Del Proyecto

Obra	“MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS SANTA ROSA DE ALTO CHENI Y SAN CRISTOBAL DE ALTO CHENI - DISTRITO DE RIO NEGRO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN”
Convenio	Convenio NE N° 1082-1206-2022-156-JUN/VMVU/PNVR.
Número programado de Viviendas	43
Número Ejecutado de Viviendas	42
Residente	Ing. Jackeline Pamela Ramos García
Supervisor	Ing. Andrey Bryan Lopez Limaylla
Plazo de Ejecución (Exp. Ejecutivo)	135 días calendarios
Plazo de Ejecución con aplicaciones de plazo	153 días calendarios
Fecha de inicio	01/08/2023
Fecha de término (programado)	13/12/2023
Fecha de término (reprogramado con ampliaciones de plazo)	31/12/2023
Ampliación de Plazo N° 01	-Inicio: 14/12/2023 -Culminación: 31/12/2023 -Días de Ampliación:18 días calendarios -CARTA N°638-2023-VIVIENDA/VMVU-PNVR-UGT -HT 00174946-2023
Fecha de Término F-22	31/12/2023
Presupuesto Total Aprobado	S/ 1, 925, 081.13
Monto financiado por PNVR	S/ 1, 838, 944.46
Aporte del Beneficiario (E.E)	S/ 86, 136.67
Número de Módulos habitaciones – Reducción de Meta Física.	01
Presupuesto Módulos habitacionales – Reducción de Meta Física	S/ 40, 298.89
Presupuesto Total–Modificado	S/ 1, 882,753.35
Monto financiado por PNVR modificado	S/ 1, 798,645.57

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

Aporte del Beneficiario modificado	S/ 84, 107.78
Monto total ejecutado	S/ 1, 515,128.55
Monto total liquidado	S/ 1, 599,236.33
Saldo de obra (Devuelto)	S/ 283, 517.02
Monto total Devuelto a RDR del MVCS	S/ 323, 815.91
Ejecución financiera en porcentaje	84.24%

Las rendiciones de cuentas mensuales, de los meses de agosto a noviembre del 2023 fueron revisadas, verificadas y aprobadas mediante el Formato N° 19 por el profesional que realizó la actividad de seguimiento financiero (anterior) **Lic. Katherin Lucero, Huaroc Quispe**, la rendición de cuenta mensual del mes de diciembre de 2023 fue revisada, verificada y aprobada mediante el Formato 19 por la suscrita.

B. Autoridad competente para dar conformidad a las Liquidaciones Finales Técnico-Financieras del Proyecto

- 3.1 El literal c) del artículo 23 del Manual de Operaciones del PNVR aprobado por Resolución Ministerial N° 168-2015-VVIENDA, modificado por Resolución Ministerial N° 306-2020-VVIENDA, establece que son funciones de la Unidad de Gestión Técnica, entre otras “(...) evaluar y dar conformidad a las modificaciones de los expedientes técnicos y las Liquidaciones Finales Técnico-Financieras del proyecto o intervención (...)”
- 3.2 Del mismo modo, la Directiva TÉCNICA, FINANCIERA Y SOCIAL de Proyectos del PNVR establece que: “La liquidación es el acto a través del cual se determina formalmente el monto efectivamente gastado en una intervención concluida en concordancia con el convenio de Cooperación y el expediente ejecutivo”.
- 3.3 Por tanto, corresponde a esta Unidad dar conformidad a la Liquidación Final de la presente Intervención, tomando en consideración que ésta se sustenta en:
- La Intervención ejecutada, reflejado en la valorización final y la documentación que acredita su ejecución.
 - La Rendición de Cuentas, representada por el conjunto de documentos contables y administrativos que demuestran la correcta utilización de los recursos recibidos, y que sustentan la inversión realizada durante el proyecto.

C. Documentos de rendición de cuentas mensual y liquidación final adjuntados el INFORME N°003-2024/MT-JCUCH, de Monitor Técnico.

- Acta de Terminación de Obra (Formato 22)
- Acta de Entrega/Recepción de Obra (Formato 23)
- Valorización Final
- Rendición de Cuentas Final
- Memoria Descriptiva valorizada
- Informe de Residente de Obra.
- Informe del Supervisor del Proyecto
- Comprobantes de Pago
- Declaraciones Juradas por la adquisición de Bienes y/o Servicios de Proveedores No Habituales
- Declaraciones Juradas de viáticos del NE
- Hoja de Jornales, entre otros que permite y estipula el marco normativo aplicable
- Otros

Los documentos originales se encuentran en las rendiciones de cuentas mensuales de los meses de agosto, setiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2023.

D. Cumplimiento de requisitos

- 3.4 Vistos, verificados y aprobados los documentos presentados por el Supervisor, con el Informe del profesional que realiza la actividad de **seguimiento y monitoreo** (o quien haga sus veces), la suscrita considera que la

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

LIQUIDACIÓN FINAL TÉCNICO FINANCIERA CUMPLE con los requisitos establecidos en la “GUÍA TÉCNICA, FINANCIERA Y SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN FINAL DE LAS INTERVENCIONES DEL PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA RURAL - PNVR A TRAVÉS DE NÚCLEOS EJECUTORES” y la Directiva aprobado con la RD N° 022-2023-VIVIENDA-VMVU/PNVR); razón por la cual se da conformidad y se adjunta los siguientes documentos debidamente suscritos.

- Ficha de Aprobación de Liquidación Final (Formato N°27).
- Anexos de Liquidación Final (Anexo 02)

IV. CONCLUSIONES

- 4.1. La Intervención se ejecutó en concordancia con lo establecido en el Convenio de Cooperación N° 1082-1206-2022-156-JUN/VMVU/PNVR, Expediente Ejecutivo y Directiva N°003-2023- VIVIENDA-VMVU/PNVR de Ejecución y Liquidación y modificatoria.
- 4.2. La Liquidación Final de la Intervención, cuenta con la verificación del Supervisor, el profesional que realiza la actividad de seguimiento y monitoreo del Proyecto y el Suscrito.
- 4.3. Se cumple con remitir la Ficha de Aprobación de Liquidación Final (Formato 27) y anexo N.º 02.
- 4.4. El monto total de la inversión liquidado de la Intervención se describe en la Ficha de Aprobación de Liquidación Final (Formato N.º 27), ascendente a **S/ 1, 599,236.33 (Un millón quinientos noventa y nueve mil doscientos treinta y seis y 33/100 soles)** y el monto devuelto por saldos de obra y reducción de meta física, asciende a S/ 323, 815.91 (Trescientos veintitrés mil ochocientos quince y 91/100 Soles).

V. RECOMENDACIONES

Se recomienda elevar al Representante de la Unidad de gestión Técnica para su conformidad.
Es todo cuanto informo a usted, para las consideraciones que estime pertinente

Atentamente,



Lic. Adm. Elizabeth Karla Yaranga Quispe
D.N.I.: 73190237
CLAD N° 45981

LIC.ADM ELIZABETH KARLA YARANGA QUISPE
CLAD N° 45981
O/S N° 00915-2024

ANEXO N° 02

RESUMEN DE DEVOLUCIÓN

N°	CONVENIO	DENOMINACION DEL CONVENIO	REGIÓN	DCTO	BANCO	N° DE CUENTA DEL NE	MONTO	MONEDA	FECHA	OBSERVACIONES
1	1082-1206-2022-156-JUN/VMVU/PNVR	"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS SANTA ROSA DE ALTO CHENI Y SAN CRISTOBAL DE ALTO CHENI, - DISTRITO DE RÍO NEGRO- PROVINCIA DE SATIPO- DEPARTAMENTO DE JUNÍN".	JUNIN	O/P N°62366069	BN	00-473-031620	S/. 40,298.89	SOLES	9/11/2023	Reducción de meta física
2				O/P N°62366390			S/. 283,517.02		17/01/2024	Devolución de saldo de obra
							323,815.91			


 Lic. Adm. Elizabeth Karla Yaya Quispe
 D.N.I.: 73190237
 CLAO N° 45981

N°	RD DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE EJECUTIVO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	N° DE CONVENIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE CULMINACIÓN DE OBRA	MARCO DE INTERVENCIÓN
1	Resolución Directoral N° 044-2023-VIVIENDA/VMVU-PNVR de Fecha 19.04.2023, Resolución Directoral N° 047-2023-VIVIENDA/VMVU-PNVR, de fecha 20 de abril de 2023 (rectificatoria de error material)	"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS SANTA ROSA DE ALTO CHENI Y SAN CRISTOBAL DE ALTO CHENI, - DISTRITO DE RÍO NEGRO-PROVINCIA DE SATIPO- DEPARTAMENTO DE JUNÍN".	1082-1206-2022-156-JUN/VMVU/PNVR	01/08/2023	31/12/2023	PMHF


 Lic. Adm. Elizabeth Karla Yarenga Quispe
 D.N.I.: 73190237
 CIAD N° 45981