



**“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”**  
**“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”**

### **INFORME TÉCNICO N° 039-2024-VIVIENDA/VMVU/PNVR/UGT-hsantos**

- A** : **ARQ. TANIA M. ALEJANDRO ASCUE**  
Responsable (e) Unidad de Gestión Técnica.  
Programa Nacional de Vivienda Rural – PNVR
- ASUNTO** : Liquidación Final **"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS SAN SEBASTIAN Y LAS LOMAS - DISTRITO DE RIO NEGRO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN"**, con código de identificación **N° 1082-1206-2023-212-JUN/VMVU/PNVR**, en las intervenciones del PMHF y en el marco de la Ley N° 31015, su Reglamento y el Lineamiento.
- REFERENCIA** : a) CARTA N° 040-2024/GKPE-S  
b) CARTA N° 046-2024-NE CONVENIO N° 1082-1206-2023-212-JUN/VMVU/PNVR (HT N° 0146837-2023)  
c) INFORME N° 002-2024-CPC-MMDC  
d) INFORME N° 004-2024/NE 212-2023-JUN/MT-NDPH
- FECHA** : San Isidro, 10 de abril del 2024.

Me dirijo a usted, en atención a los documentos de la referencia, mediante los cuales se da conformidad a la liquidación técnica y financiera del proyecto: **"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS SAN SEBASTIAN Y LAS LOMAS - DISTRITO DE RIO NEGRO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN"** con código de identificación N° 1082-1206-2023-212-JUN/VMVU/PNVR (en adelante, LA INTERVENCIÓN) comprendido en el Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2022-2024 (PMHF), en el marco de la Ley N° 31015, su reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 004-2022-MIDIS y normas complementarias

Al respecto se informa:

#### **I. ANTECEDENTES**

- 1.1 Mediante **Resolución Directoral N° 091-2023-VIVIENDA/VMVU/PNVR** de fecha 02 de agosto del 2023 se aprobó veintidós (22) expedientes ejecutivos y el financiamiento en el marco de la Ley N° 31015, en las cuales se encuentra LA INTERVENCIÓN **"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS SAN SEBASTIAN Y LAS LOMAS - DISTRITO DE RIO NEGRO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN"**, (indicado en el ítem 22) Anexo 01; el mismo que generó la suscripción del Convenio N° 1082-1206-2023-212-JUN/VMVU/PNVR de fecha 11 de agosto del 2023 entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (**en adelante EL MVCS**) representado por el Director Ejecutivo del Programa Nacional de Vivienda Rural (**en adelante PNVR**) y los Representantes del Núcleo Ejecutor.
- 1.2 Mediante **Carta N° 27-2024-VIVIENDA/VMVU-PNVR-UGT** de fecha 26 de enero del 2024, se aprueba la ampliación de plazo de ejecución N° 01 de la intervención **"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS SAN SEBASTIAN Y LAS LOMAS - DISTRITO DE RIO NEGRO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN"**, por trece (13) días calendarios.
- 1.3 Mediante **Carta N° 068-2024-VIVIENDA/VMVU-PNVR-UGT** de fecha 15 de febrero del 2024, se aprueba la ampliación de plazo de ejecución N° 01 de la intervención **"MEJORAMIENTO DE**

**“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”**  
**“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”**

**VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS SAN SEBASTIAN Y LAS LOMAS - DISTRITO DE RIO NEGRO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN**, por diez (10) días calendarios.

- 1.4 Mediante **CARTA N°046-2024-NE CONVENIO N°1082-1206-2023-212-JUN/VMVU/PNVR**, de fecha 16 de marzo del 2024, los Representantes del Núcleo Ejecutor, presentan la Liquidación Final de LA INTERVENCIÓN.
- 1.5 Con fecha 23 de marzo del 2024, el Supervisor, Ing. GEAN KEWIN PONCE ESPIRITU, **emite INFORME N°140-2024/GKPE-S**, aprobando la Liquidación Final de LA INTERVENCIÓN.
- 1.6 Con fecha 27 de marzo del 2024 la Liquidadora, CPC MARITZA MARLENE DE LA CRUZ CERRON, luego de la Liquidación emite el **INFORME N°002-2024-CPC-MMDC**, de Conformidad de la Liquidación Final de LA INTERVENCIÓN.
- 1.7 Con fecha 11 de marzo del 2024, el profesional que realiza la actividad de seguimiento y monitoreo o quien haga sus veces), ING. NELKIN DEYVIS PACHECO HOPPEN, emite el **INFORME N° 004-2024/NE 212-2023-JUN/MT-NDPH**, a través del cual otorga conformidad a la liquidación final, presentada por el Supervisor de Obra.

## II. BASE LEGAL

- 2.1 Ley N° 31638 -Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023
- 2.2 Ley N° 31015, que autoriza la ejecución de intervenciones en infraestructura social básica productiva y natural, mediante núcleos ejecutores.
- 2.3 Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento; publicada en el Diario Oficial El Peruano el 19 de enero de 2014.
- 2.4 Decreto Supremo N° 004-2022-MIDIS, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 31015, Ley que autoriza la ejecución de intervenciones en infraestructura social básica, productiva y natural, mediante núcleos ejecutores”.
- 2.5 Decreto Supremo N° 047-2022-PCM, que aprueba el Plan Multisectorial de Heladas y Friaje 2022-2024, para la articulación multisectorial de intervenciones del Gobierno Nacional en los centros poblados y distritos focalizados ante heladas y friaje; modificado por la Resolución Ministerial N° 091-2023-VIVIENDA.
- 2.6 Resolución Ministerial N° 347-2022-VIVIENDA que aprueba el Lineamiento N° 001- 2022-VIVIENDA/DM - Lineamiento para la intervención del Programa Nacional de Vivienda Rural en mejoramiento de vivienda social, en el marco de la Ley N° 31015, Ley que autoriza la ejecución de intervenciones en infraestructura social básica, productiva y natural, mediante núcleos ejecutores; modificado por la Resolución Ministerial N° 091-2023-VIVIENDA.
- 2.7 Resolución Ministerial N° 116-2023-VIVIENDA, que aprueba el Lineamiento N° 001-2023-VIVIENDA-DM “Lineamientos para la contratación de profesionales encargados de supervisar las intervenciones del Programa Nacional de Vivienda Rural bajo la modalidad de núcleos ejecutores”,
- 2.8 Resolución Ministerial N° 168-2015-VIVIENDA, aprueba el Manual de Operaciones del Programa Nacional de Vivienda Rural, modificado por la Resolución Ministerial N° 306-2020-VIVIENDA.
- 2.9 Resolución Directoral N° 043-2023-VIVIENDA-VMVU/PNVR, que aprueba el “Plan anual de intervención de la Unidad de Gestión Técnica del Programa Nacional de Vivienda Rural 2023”.
- 2.10 Resolución Directoral N° 022-2023- VIVIENDA/VMVU-PNVR, de fecha 22 de marzo de 2023, que aprueba la Directiva de Programa N° 003-2023-VIVIENDA-VMVU/PNVR “Guía técnica, financiera y social para la ejecución y liquidación final de las intervenciones del programa nacional de vivienda rural – PNVR a través de núcleos ejecutores”, modificada por la Resolución Directoral N° 114-2023-

**“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas  
batallas de Junín y Ayacucho”**

VIVIENDA/VMVU-PNVR.

- 2.11 Resolución Directoral N° 006-2023-VIVIENDA/VMVU-PNVR, que aprueba la Directiva de programa N° 002- 2023-VIVIENDA/VMVU/PNVR “Guía para la elaboración de expedientes ejecutivos o técnicos para las intervenciones del Programa Nacional de Vivienda Rural – PNVR”.
- 2.12 Resolución de Superintendencia N° 007-99-SUNAT que aprueba el Reglamento de Comprobantes de Pago SUNAT y sus modificatorias.
- 2.13 Otras normas conexas o complementarias que sean de aplicación a las intervenciones del Programa Nacional de Vivienda Rural en el marco del presente informe.

### III. ANÁLISIS:

- 3.1 De conformidad con el artículo 22° del Manual de Operaciones del Programa Nacional de Vivienda Rural – MOP, aprobado con Resolución Ministerial N° 168-2015-VIVIENDA y modificado por la Resolución Ministerial N° 306-2020-VIVIENDA, la Unidad de Gestión Técnica es la unidad orgánica de línea, responsable de planificar, organizar, dirigir y supervisar la ejecución de obras de mejoramiento de la vivienda rural, en concordancia con los lineamientos y políticas del MVCS.
- 3.2 Las funciones específicas de la UGT, se plasman en el artículo 23 del MOP del PNVR, para el presente informe se consideran las siguientes:

Art. 23. Funciones de la Unidad de Gestión Técnica Son funciones de la Unidad de Gestión Técnica, las siguientes:

(...)

b) *Elaborar, monitorear, supervisar los expedientes técnicos de las obras de mejoramiento*

c) *Dar conformidad y proponer los expedientes técnicos de obras de mejoramiento para la aprobación de la Dirección Ejecutiva; así como evaluar y dar conformidad a las modificaciones de los expedientes técnicos y las liquidaciones Finales Técnico Financieras del proyecto o intervención; y, aprobar las modificaciones de los expedientes técnicos y de los convenios que no involucren ampliación de costo total del proyecto y las pre liquidaciones o rendiciones de gastos mensuales, informando a la Dirección Ejecutiva.*

(...)

h) *Velar por el cumplimiento de las metas físicas programadas*

(...)

Aunado a ello, se debe tener en cuenta que la Dirección Ejecutiva en aplicación del literal s) del artículo 23 del Manual de Operaciones del PNVR, mediante Memorando N° 2494-2022-VIVIENDA/VMVU/PNVR de fecha 01.12.2022 precisó como funciones de la UGT, que dicha unidad es responsable funcionalmente entre otros aspectos, de:

(...)

e. Revisar y aprobar, a través de los supervisores de las intervenciones o quien haga sus veces, la rendición de cuentas, gastos mensuales, pre liquidaciones o informes mensuales presentados por los Núcleos Ejecutores.

f. Revisar y validar el informe de liquidación final presentado por el núcleo ejecutor para la aprobación de la Dirección Ejecutiva.”

- 3.3 La Ley N° 31015, Ley que autoriza la ejecución de intervenciones de infraestructura social básica, productiva y natural, mediante núcleos ejecutores, tiene por objeto autorizar a los ministerios, organismos públicos ejecutores, gobiernos regionales y gobiernos locales para que, en el marco de sus competencias, ejecuten intervenciones en infraestructura social básica, productiva y natural

**“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas  
batallas de Junín y Ayacucho”**

o de mantenimiento de las mismas, que contribuyan efectivamente al cierre de brechas orientadas a reducir la pobreza y extrema pobreza en el ámbito rural y periurbano, incluyendo a las comunidades afectadas por terrorismo, bajo modalidad de núcleos ejecutores

- 3.4 Que, el reglamento de la Ley N° 31015<sup>1</sup>, establece que las disposiciones de dicha norma son de cumplimiento obligatorio, para los ministerios, organismos públicos ejecutores, gobiernos regionales y gobiernos locales que, en el marco de sus competencias, identifican, aprueban, financian y ejecutan intervenciones en infraestructura social básica, productiva y natural o de mantenimiento de las mismas, bajo la modalidad de núcleos ejecutores. Asimismo, el numeral 20.2 del artículo 20, del citado reglamento, establece el alcance de las intervenciones bajo la modalidad de núcleo ejecutor por parte de las entidades públicas comprendidas en la Ley N° 31015, al señalar que:

(...)

*20.2 Los Ministerios respectivos, en el marco de su rectoría, establecen el alcance, los tipos y los plazos de ejecución de las actividades que se programen y ejecuten bajo la modalidad de Núcleo Ejecutor, de acuerdo a lo aprobado por las entidades mediante Resolución Ministerial según lo señalado en la Tercera Disposición Complementaria Final del presente Reglamento.*

(...)

<sup>1</sup> aprobado por DS N° 004-2022-MIDIS

- 3.5 Según lo establecido en el literal l) del numeral 5.1.1 de la Directiva de Programa N° 003-2023-VIVIENDA/VMVU/PNVR que aprueba la Guía técnica, financiera y social para la ejecución y liquidación final de las intervenciones del Programa Nacional de Vivienda Rural - PNVR a través de Núcleos Ejecutores” se precisa lo siguiente:

*Liquidación final: Es el acto a través del cual se determina formalmente el monto efectivamente gastado en una intervención concluida en concordancia con el convenio y el expediente ejecutivo. La liquidación final comprende las rendiciones financieras, técnicas, presentadas por el NE al PNVR, con la documentación sustentatoria en original.*

- 3.6 Por su parte, el numeral 6.2 de la Directiva antes señalada establece que, la liquidación final es el acto a través del cual, la UGT, determina formalmente el monto efectivamente gastado en la intervención terminada y que se encuentra al servicio de los beneficiarios en concordancia con el convenio entre el NE y el PNVR, y se formaliza mediante acto resolutivo.

*La liquidación final del convenio se sustenta en:*

- a) *La intervención ejecutada, reflejada en la valorización final y la documentación que acredita su ejecución.*
- b) *Informe de Rendición de Cuentas Final, representado por el conjunto de documentos contables y administrativos que demuestran la correcta utilización de los recursos recibidos, y que sustentan los gastos realizados durante el desarrollo de la intervención.*

Según lo establecido en la directiva:

### 3.7 ASPECTOS TÉCNICOS

- Avance físico : 100.00%
- Plazo de ejecución : 105 días calendarios
- Fecha de inicio : 16/10/2023

**“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”**  
**“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”**

• Fecha de término programado	: 28/01/2024
• Ampliación de Plazo N°01	: 13 días calendarios
• Paralización de Obra	: 10 días calendarios
• Ampliación de Plazo N°02	: 10 días calendarios
• Plazo de ejecución con Ampliaciones	:128 días calendarios
• Fecha de termino con Ampliaciones	: 22/02/2024
• Fecha de suscripción (Formato N°22)	: 27/02/2024
• N° Módulos Habitacionales - Expediente Ejecutivo	23
• N° Módulos Habitacionales - reducción de meta física	00
• N° Módulos Habitacionales construidas	<b>23</b>

### 3.8 ASPECTOS FINANCIEROS

• Presupuesto total de obra (E.E.)	: S/ 1 064 224.30
• Monto desembolsado PNVR	: S/ 1 010 284.12
• Aporte de beneficiario	: S/ 53 940.18
• Monto de Reducción de meta física (devuelto)	: S/ 0.00
• Presupuesto total obra modificado	: S/ 0.00
• Monto desembolsado modificado	: S/ 0.00
• Aporte beneficiario modificado	: S/ 0.00
• Devolución saldo de obra	: S/ 145 104.71
• Devolución Total a la cuenta RDR del MVCS	: S/ 145 104.71
• Monto total liquidado	: S/ 919 119.59
• Ejecución financiera (%) PNVR	: 85.64%

Al respecto, cabe precisar que LA INTERVENCIÓN, materia de la presente liquidación, no presentó situaciones adversas detectadas por parte del Órgano de Control Institucional; por lo que se procede a efectuar la Liquidación técnico-financiero.

3.9 Estando a todo lo expuesto, se otorga la conformidad y se cumple con suscribir la Ficha de Aprobación de liquidación Final (Formato N° 27).

### IV. CONCLUSIONES

4.1 En virtud a lo expuesto, se informa que la INTERVENCIÓN se ejecutó en concordancia con lo establecido en el Convenio NE N° 1082-1206-2023-212-JUN/VMVU/PNVR, expediente ejecutivo, guía técnica, financiera y social para la ejecución y liquidación final de las

**“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas  
batallas de Junín y Ayacucho”**

intervenciones del Programa Nacional de Vivienda Rural – PNVR a través de Núcleos Ejecutores.

- 4.2 En la presente INTERVENCIÓN, se verifica que los representantes del núcleo ejecutor y el residente de obra, cumplieron con entregar al supervisor de la INTERVENCIÓN, toda la documentación en original que sustenta la valorización y gastos efectuados, así como la documentación complementaria que señala el marco normativo vigente.
- 4.3 La liquidación de la intervención cuenta con la aprobación del supervisor, la conformidad del profesional que realiza la actividad de seguimiento y monitoreo (o quien haga sus veces), así como del liquidador.
- 4.4 Aclarar que el presente convenio no tuvo intervención alguna por parte de la contraloría general de la república u otra institución de control, por lo que no se tiene pendiente ningún informe al respecto que presentar.
- 4.5 Por lo tanto, la suscrita, conforme a lo establecido en la Guía de ejecución Liquidación de Proyectos del PNVR, cumple con emitir la Liquidación Final, precisando lo siguiente:
- El costo total de la intervención aprobado con RD<sup>2</sup> :S/ 1 064 224.30
  - El monto total liquidado :S/ 919 119.59
  - Módulos Habitacionales construidas y culminadas : 23
  - Módulos Habitacionales (reducción de meta física) : 00
  - Inicio de obra : 16/10/2023
  - Término de obra (Formato N° 22) : 27/02/2024

## V. RECOMENDACIONES

En virtud de todo lo antes indicado, se recomienda elevar el presente informe al área de Asesoría Legal a fin de continuar con el trámite correspondiente.

Asimismo, remitir el presente documento a las áreas correspondientes para la publicación en el portal institucional en atención a lo señalado en el numeral 16.2 del Art. 16 de la ley 31015.

Atentamente,

CPC. ARSELY OLAVE PEÑA  
O/S N° 001003-2024

Revisado el presente documento, quien suscribe, hace suyo el contenido en señal de conformidad



PERÚ

Ministerio  
de Vivienda, Construcción  
y Saneamiento

Viceministerio  
de Vivienda  
y Urbanismo

Programa Nacional  
de Vivienda Rural

**“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas  
batallas de Junín y Ayacucho”**

**FIRMA DIGITAL**



PERÚ  
Ministerio  
de Vivienda, Construcción  
y Saneamiento

Firmado digitalmente por: SANTOS MUCHA  
Hugo Edgar FAU 20504743307 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 2024/04/11 08:40:33-0500

**VIVIENDA**

Documento Firmado Digitalmente

**ARQ HUGO EDGAR SANTOS MUCHA**

Representante del PNVR  
Programa Nacional de Vivienda Rural

Se adjunta:

FORMATO 27: Ficha de Aprobación de Liquidación Final.

<sup>2</sup> Resolución Directoral N° 091-2023-VIVIENDA/VMVU-PNVR que aprueba el expediente ejecutivo



FORMATO Nº 27

FICHA DE APROBACION DE LIQUIDACION FINAL

N°	Descripcion	Presupuesto de Obra	Financiamiento del PNVR	Aporte Comunal	Nro Viviendas
1	Programado	1,064,224.30	1,010,284.12	53,940.18	23
2	Liquidado	919,119.59	865,179.41	53,940.18	23

CODIGO DE IDENTIFICACION DE CONVENIO N°1082-1206-2023-212-JUN/VMVU/PNVR										DEPARTAMENTO DE JUNIN					
N°	N° CONVENIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	LOCALIDAD	MONTO DESEMBOLSADO ACUMULADO	MONTO EJECUTADO ACUMULADO	APORTE COMUNAL	INTERES	(-) DEVOLUCIONES AL PROGRAMA	OTROS APORTES	MONTO TOTAL DE INVERSIÓN LIQUIDADO	(*) DEMANDA JUDICIAL	NORMATIVA DE LIQUIDACION
1	N° 1082-1206-2023-212-JUN/VMVU/PNVR	"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS SAN SEBASTIAN Y LAS LOMAS - DISTRITO DE RIO NEGRO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN"	JUNIN	SATIPO	RIO NEGRO	CCPPSAN SEBASTIAN Y LAS LOMAS	1,010,284.12	865,179.41	53,940.18	0.00	145,104.71	0.00	919,119.59	0.00	ESOLUCION MINISTERIAL N° 347-2022-VIVIENDA, QUE APRUEBA EL "LINEAMIENTO N° 001-2022-VIVIENDA-DM, PARA LA INTERVENCION DEL PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA RURAL EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SOCIAL, EN EL MARCO DE LA LEY N° 31015, LEY QUE AUTORIZA LA EJECUCION DE INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA, PRODUCTIVA Y NATURAL, MEDIANTE NUCLEOS EJECUTORES", RESOLUCION DIRECTORAL N° 022-2023-VIVIENDA/VMVU-PNVR

(\*) Monto en proceso Judicial

III. APROBACION DE LA UNIDAD DE GESTION TECNICA

En virtud a lo señalado en el Informe N° 002-2024-CPC.MMD presentado por el liquidador o quien haga sus veces e Informe, INFORME TÉCNICO N° 039-2024-VIVIENDA/VMVU/PNVR/UGT-hsantos, presentado por el representante del PNVR, se aprueba la liquidación final del Convenio indicado en la presente ficha.

FECHA, / /

**FIRMA DIGITAL** Firmado digitalmente por: ALEJANDRO ASCUE Tania Milusca FAU 20504743307 hard  
**VIVIENDA** Motivo: En señal de conformidad  
 Fecha: 2024/04/10 15:47:02-0500

RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE GESTION TECNICA (E )

SELLO (con nombre) y FIRMA

II.- CONFORMIDAD DEL ESPECIALISTA EN LIQUIDACIONES

Conforme a la CARTA N°046-2024-NE CONVENIO N°1082-1206-2023-212-JUN/VMVU/PNVR, presentado por el NE, he revisado, verificado, evaluado y confrontado con los documentos de la liquidación final del Convenio indicado en la presente Ficha, de acuerdo a la normativa vigente. Luego de la revisión, se concluye que los datos financieros están acorde al convenio respectivo, que los gastos efectuados guardan concordancia con la estructura del presupuesto otorgado y que la liquidación final cuenta con los requisitos exigidos por normativa vigente, conforme se expresa en mi informe; por lo cual, teniendo en consideración el Informe del SUPERVISOR, he formulado los informes financieros correspondientes, en señal de conformidad y procedencia de la aprobación de la liquidación final del convenio indicado en la presente ficha.

FECHA, 27/03/2024


  
 CPC ARSELY OLAVE PEÑA


  
  
 CPC MARITZA MARLENE DE LA CRUZ CERRÓN  
 CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO  
 LIQUIDADOR (o quien haga sus veces)  
 CPC.MARITZA MARLENE DE LA CRUZ CERRÓN  
 DNI: 43088636  
 O/S 0729-2024

I.- CONFORMIDAD DEL ESPECIALISTA EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Vista el INFORME N°140-2024/GKPE-S del Supervisor y luego de la revisión del sustento y documentación presentada, considero procedente la aprobación de la liquidación final de convenio. El Informe guarda relación con el expediente ejecutivo aprobado y se encuentra en concordancia a lo exigido a la normativa vigente; por lo cual se otorga la conformidad técnica a la liquidación final del convenio indicado.

FECHA, 27/03/2024  
 N° 1082-1206-2023-212-JUN/VMVU/PNVR

  
  
 Ing. Gean K. Ponce Espiritu  
 DNI: 168391  
 SUPERVISOR DE OBRAS  
 Ing. Gean Kewin Ponce Espiritu  
 DNI: 46493901  
 CLS. N°294-2023-VIVIENDA-OGA-OACP-UE.001

  
 Nelkin D. Pacheco Hoppen  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP. N° 212916  
 SERVICIO DE MONITOREO TÉCNICO  
 ING. NELKIN DEYVIS PACHECO HOPPEN  
 DNI: 45778751  
 O/S 0803-2024

**FIRMA DIGITAL** Firmado digitalmente por: SANTOS MUCHA Hugo Edgar FAU 20504743307 soft  
**VIVIENDA** Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 2024/04/10 15:17:02-0500

ARQ. HUGO SANTOS MUCHA  
 REPRESENTANTE DEL PNVR

000237

**“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”**

**INFORME N°002-2024-CPC-MMDC**

**A** : **ARQ. TANIA ALEJANDRO ASCUE**  
Responsable (e) Unidad de Gestión Técnica.  
Programa Nacional de Vivienda Rural – PNVR

**ASUNTO** : Liquidación final del Convenio N° 1082-1206-2023-212-JUN/VMVU/PNVR

**REFERENCIA** : a) CARTA N° 040-2024/GKPE-S  
b) CARTA N°046-2024-NE CONVENIO N°1082-1206-2023-212-JUN/VMVU/PNVR.  
c)INFORME N°157-2024 / NE CONVENIO N° 1082-1206-2023-212 JUN/VMVU/PNVR/RAC

**FECHA** : Junín, 27 de marzo del 2024.

---

Me dirijo a usted en atención al documento de la referencia a) mediante el cual se da la conformidad a la intervención **"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS SAN SEBASTIAN Y LAS LOMAS - DISTRITO DE RIO NEGRO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN"** con Código de identificación N° 1082-1206-2023-212-JUN/VMVU/PNVR.

Al respecto se informa lo siguiente:

**I. ANTECEDENTES**

- 1.1. Mediante **Resolución Directoral N° 091-2023-VIVIENDA/VMVU/PNVR**, de fecha 02 de Agosto del 2023 se aprobó veintidós (22) expedientes ejecutivos y el financiamiento en el marco de la Ley N° 31015, en las cuales se encuentra la **"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS SAN SEBASTIAN Y LAS LOMAS - DISTRITO DE RIO NEGRO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN"** (en adelante la Intervención , el mismo que genero la suscripción del CONVENIO N° 1082-1206-2023-212-JUN/VMVU/PNVR. de fecha 11 de Agosto del 2023, entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento representado por el director ejecutivo del Programa Nacional de Vivienda Rural (PNVR) y los Representantes del Núcleo Ejecutor.
- 1.2. Mediante **Carta N° 27-2024-VIVIENDA/VMVU-PNVR-UGT** de fecha 26 de Enero del 2024, se aprueba la ampliación de plazo de ejecución N° 01 de la intervención **"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS SAN SEBASTIAN Y LAS LOMAS - DISTRITO DE RIO NEGRO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN"** por trece días (13) calendarios.
- 1.3. Mediante **Carta N°068-2024-VIVIENDA/VMVU-PNVR-UGT** de fecha 15 de Febrero del 2024, se aprueba la ampliación de plazo de ejecución N° 02 de la intervención **"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS SAN SEBASTIAN Y LAS LOMAS - DISTRITO DE RIO NEGRO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN"** por diez días (10) calendarios.
- 1.4. Con fecha 16/03/2024, el **Residente de Obra, ING. RUBEN ARCE CARDENAS**, mediante **INFORME N°157-2024 / NE CONVENIO N° 1082-1206-2023-212 JUN/VMVU/PNVR/RAC**,

**“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”**

solicita la aprobación al Supervisor de la intervención de la Liquidación Final Técnico Financiera del Convenio N.º 1082-1206-2023-212-JUN/VMVU/PNVR.

- 1.5. Con fecha 23/03/2024, el **Supervisor, Ing. GEAN KEWIN PONCE ESPIRITU**, mediante **INFORME N°140-2024/GKPE-S del CONVENIO N°1082-1206-2023-212-JUN/VMVU/PNVR**, aprueba la Liquidación Final Técnico Financiera del Convenio N° 1082-1206-2023-212-JUN/VMVU/PNVR.
- 1.6. Con fecha 27 de marzo de 2024 el profesional que realiza la actividad de seguimiento y monitoreo o quien haga sus veces, **ING. NELKIN DEYVIS PACHECO HOPPEN** emite el **INFORME N° 004-2024/NE 212-2023-JUN/MT-NDPH**, dando su conformidad a la Liquidación Final técnico financiera del N.E. convenio N° 1082-1206-2023-212-JUN/VMVU/PNVR.
- 1.7. Con fecha 16/03/2024, los **Representantes del Núcleo Ejecutor**, presentan la liquidación Final del CONVENIO N° 1082-1206-2023-212-JUN/VMVU/PNVR al Supervisor, mediante **CARTA N°046-2024-NE CONVENIO N°1082-1206-2023-212-JUN/VMVU/PNVR**.

**II. BASE LEGAL**

- 2.1. Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
- 2.2. Decreto Supremo N° 001-2012-VIVIENDA, modificado por el Decreto Supremo N° 016-2013-VIVIENDA que crea el Programa Nacional de Vivienda Rural.
- 2.3. Resolución Ministerial N° 168-2015-VIVIENDA, que aprueba el Manual de Operaciones del Programa Nacional de Vivienda Rural, modificado con Resolución Ministerial N° 306-2020-VIVIENDA.
- 2.4. Ley 31015 Ley que autoriza la ejecución de intervenciones en infraestructura social básica, productiva y natural, mediante núcleos ejecutores.
- 2.5. Decreto Supremo N° 004-2022-MIDIS, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 31015, estableciendo el ámbito de aplicación, para los ministerios, organismos públicos ejecutores, gobiernos regionales y gobiernos locales que, en el marco de sus competencias, identifican, aprueban, financian y ejecutan intervenciones bajo la modalidad de núcleos ejecutores.
- 2.6. Resolución Ministerial N° 164-2022-VIVIENDA que aprueba la Directiva General N° 001-2022-VIVIENDA-DM “Disposiciones para la formulación, aprobación, modificación y derogación de Directivas y Lineamientos en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento”. Ley N° 31015, Ley - Ley que Autoriza la Ejecución de Intervenciones en Infraestructura Social Básica, Productiva y Natural, mediante Núcleos Ejecutores.
- 2.7. Resolución Ministerial N.º 347-2022-VIVIENDA que aprueba el “Lineamiento N°001- 2022-VIVIENDA-DM, para la intervención del Programa Nacional de Vivienda Rural en mejoramiento de vivienda social, en el marco de la Ley N°31015, Ley que autoriza la ejecución de intervenciones en infraestructura social básica, productiva y natural, mediante núcleos ejecutores”.
- 2.8. Resolución Directoral N° 006-2023-VIVIENDA/VMVU-PNVR Directiva de programa N° 002-2023-VIVIENDA/VMVU/PNVR “Guía para la elaboración de expedientes ejecutivos o técnicos para las intervenciones del Programa Nacional de Vivienda Rural – PNVR”.
- 2.9. Resolución Directoral N° 022-2023-VIVIENDA-VMVU/PNVR, que aprueba la Directiva de Programa N° 003-2023-VIVIENDA/VMVU/PNVR, Guía técnica, financiera y social para la ejecución y liquidación final de las intervenciones del Programa Nacional de Vivienda Rural - PNVR a través de Núcleos Ejecutores.

**“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”**

- 2.10. Resolución Directoral N° 0188-2018- VIVIENDA-VMVU/PNVR, aprueba la Directiva N°004 - 2018-VIVIENDAVMVU/PNVR, Guía para la Constitución de NE de los proyectos de Mejoramiento de Vivienda Rural financiados por el Programa Nacional de Vivienda Rural – PNVR, y sus anexos
- 2.11. Otras normas conexas o complementarias, que sean de aplicación al PNVR en el marco del presente informe.
- 2.12. Resolución de Superintendencia N° 007-99-SUNAT que aprueba el Reglamento de Comprobantes de Pago SUNAT y sus modificatorias.

**III. ANÁLISIS**

A fin que la Unidad de Gestión Técnica – UGT emita pronunciamiento sobre la Liquidación Técnico-Financiera de la intervención, se toma en cuenta lo siguiente:

**A. De la Intervención**

<b>Obra</b>	<b>"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS DE SAN SEBASTIAN Y LAS LOMAS - DISTRITO DE RIO NEGRO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN"</b>
<b>Convenio</b>	CONVENIO N° 1082-1206-2023-212-JUN/VMVU/PNVR
<b>Número programado de Viviendas</b>	<b>23</b>
<b>Número Ejecutado de Viviendas</b>	<b>23</b>
<b>Residente</b>	ING. RUBEN ARCE CARDENAS
<b>Supervisor</b>	ING. GEAN KEWIN PONCE ESPIRITU
<b>Plazo de Ejecución (Exp. Ejecutivo)</b>	105 días calendarios
<b>Fecha de inicio</b>	16/10/2023
<b>Fecha de término programado</b>	28/01/2024
<b>Ampliación de Plazo N° 01</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inicio: 29/01/2024</li> <li>- Culminación: 10/02/2024</li> <li>- Días de Ampliación 13 días</li> <li>- CARTA N°27-2024-VIVIENDA/VMVU-PNVR-UGT</li> </ul>
<b>Ampliación de Plazo N° 02</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inicio: 13/02/2024</li> <li>- Culminación: 22/02/2024</li> <li>- Días de Ampliación: 10 días</li> <li>- CARTA N°068-2024-VIVIENDA/VMVU-PNVR-UGT</li> </ul>
<b>Plazo de ejecución total</b>	128 días calendarios
<b>Fecha de Termin con Ampliaciones</b>	22/02/2024
<b>Fecha de Término F-22</b>	<b>27/02/2024</b>
<b>Presupuesto Total Aprobado</b>	<b>S/ 1'064,224.30</b>
<b>Monto financiado por PNVR</b>	S/ 1'010,284.12
<b>Aporte del Beneficiario (E.T)</b>	S/ 53,940.18
<b>Monto total ejecutado</b>	S/ 865,179.41
<b>Monto total liquidado</b>	<b>S/ 919,119.59</b>

**“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”**

<b>Saldo de obra (Devuelto)</b>	S/ 145,104.71
<b>Monto total Devuelto a RDR del MVCS</b>	S/ 145,104.71
<b>Ejecución financiera en porcentaje</b>	85.64%

Las rendiciones de cuentas mensuales, de los meses de octubre, noviembre y diciembre 2023, fueron revisadas, verificadas y aprobadas mediante el Formato 19 por el Monitor Financiero CPC Yeny Jannet Aquino López y las rendiciones de cuenta mensuales de los meses enero y febrero fueron revisado, verificado y aprobadas mediante el F-19 fueron aprobadas por la suscrita.

**B. Autoridad competente para dar conformidad a las Liquidaciones Finales Técnico-Financieras de la Intervención**

- 3.1 El literal c) del artículo 23 del Manual de Operaciones del PNVR aprobado por Resolución Ministerial N° 168-2015-VVIENDA, modificado por Resolución Ministerial N° 306-2020-VVIENDA, establece que son funciones de la Unidad de Gestión Técnica, entre otras “(...) evaluar y dar conformidad a las modificaciones de los expedientes técnicos y las Liquidaciones Finales Técnico-Financieras del proyecto o intervención (...)”
- 3.2 Del mismo modo, la Directiva TÉCNICA, FINANCIERA Y SOCIAL de las Intervenciones del PNVR establece que: “La liquidación es el acto a través del cual se determina formalmente el monto efectivamente gastado en una intervención concluida en concordancia con el convenio de Cooperación y el expediente ejecutivo”.
- 3.3 Por tanto, corresponde a esta Unidad dar conformidad a la Liquidación Final Técnico-Financiera de la presente intervención, tomando en consideración que ésta se sustenta en:
- La intervención, reflejado en la valorización final y la documentación que acredita su ejecución.
  - La Rendición de Cuentas, representada por el conjunto de documentos contables y administrativos que demuestran la correcta utilización de los recursos recibidos, y que sustentan la inversión realizada durante la intervención.

**C. Documentos de rendición de cuentas mensual y liquidación final adjuntados al INFORME N° 004-2024/NE 212-2023-JUN/MT-NDPH, de Monitor Técnico.**

- Acta de Terminación de Obra (Formato 22)
- Acta de Terminación de Modulo Habitacional (Formato 22-A)
- Acta de Entrega/Recepción de Obra (Formato 23)
- Valorización Final
- Rendición de Cuentas Final
- Memoria Descriptiva valorizada
- Informe de Residente de Obra.
- Informe del Supervisor de la intervención
- Comprobantes de Pago
- Declaraciones Juradas por la adquisición de Bienes y/o Servicios de Proveedores No Habituales
- Declaraciones Juradas de viáticos del NE
- Hoja de Jornales, entre otros que permite y estipula el marco normativo aplicable
- Otros

**“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”**

Los documentos originales se encuentran en las rendiciones de cuentas mensuales de los meses de octubre, noviembre, diciembre del año 2023 y de enero, febrero del año 2024.

**D. Cumplimiento de requisitos**

3.4 Vistos, verificados y aprobados los documentos presentados por el Supervisor, con el Informe del el profesional que realiza la actividad de **seguimiento y monitoreo** (o quien haga sus veces), la suscrita considera que la LIQUIDACIÓN FINAL TÉCNICO FINANCIERA CUMPLE con los requisitos establecidos en la “*GUÍA TÉCNICA, FINANCIERA Y SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN FINAL DE LAS INTERVENCIONES DEL PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA RURAL - PNVR A TRAVÉS DE NÚCLEOS EJECUTORES*” y la *Directiva aprobado con la RD N° 022-2023-VIVIENDA-VMVU/PNVR* ); razón por la cual se da conformidad y se adjunta los siguientes documentos debidamente suscritos.

- Ficha de Aprobación de Liquidación Final (Formato N°27).
- Anexos de Liquidación Final ( Anexo 01 y 02)

**IV. CONCLUSIONES**


- 4.1. La intervención se ejecutó en concordancia con lo establecido en el Convenio de Cooperación N° 1082-1206-2023-212-JUN/VMVU/PNVR, Expediente Ejecutivo y Directiva N°003-2023- VIVIENDA-VMVU/PNVR de Ejecución y Liquidación y modificatoria.
- 4.2. La Liquidación Técnico-Financiera de la intervención cuenta con la verificación del Supervisor, el profesional que realiza la actividad de seguimiento y monitoreo de la Intervención y el Suscrito.
- 4.3. Se cumple con remitir la Ficha de Aprobación de Liquidación Final (Formato 27)- anexo de Liquidación Final (anexo N° 01 Y 02).
- 4.4. El monto total de la ejecución de la Intervención se describe en la Ficha de Aprobación de Liquidación Final (Formato N.º 27), ascendente a **S/. 919.119.59** (Novecientos diecinueve mil ciento diecinueve con 59/100 Soles) y el monto devuelto por saldos de obra, reducción de meta física asciende a **S/. 145,104.71** (ciento cuarenta y cinco mil ciento cuatro con 71/100 Soles).

**V. RECOMENDACIONES**

Se recomienda elevar al Representante de la Unidad de gestión Técnica para su conformidad.

Es todo cuanto informo a usted, para las consideraciones que estime pertinente

Atentamente,

---

CPC. MARITZA MARLENE DE LA CRUZ CERRON  
O/S N° 0729-2024

ANEXO N° 02

RESUMEN DE DEVOLUCION

N°	CONVENIO	DENOMINACION DEL CONVENIO	REGION	DCTO	BANCO	N° DE CUENTA DEL NE	MONTO	MONEDA	FECHA	OBSERVACIONES	
1	CONVENIO N° 1082-1206-2023-212-JUN/VMVU/PNVR	"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS DE SAN SEBASTIAN Y LAS LOMAS - DISTRITO DE RIO NEGRO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN"	JUNÍN	NP 62366528	BN	00-473-032279	S/ 145,104.71	SOLES	15/03/2024	DEVOLUCIÓN SALDO DE OBRA	
							<b>S/ 145,104.71</b>				

 CPC MASITZA N.º DE LA CRUZ CERRÓN  
 CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO  
 N.º de Matrícula 2146

N°	RD DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	N° DE CONVENIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE CULMINACIÓN DE OBRA (Según F-22)*	MARCO DE INTERVENCIÓN
1	RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°091-2023/VIVIENDA/VMVU-PNVR de fecha 02/08/23	"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS DE SAN SEBASTIAN Y LAS LOMAS - DISTRITO DE RIO NEGRO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN"	CONVENIO N° 1082-1206-2023-212-JUN/VMVU/PNVR	16/10/2023	27/02/2024	PMHF

**CPC MARITZA M. DE LA CRUZ CERRÓN**  
 CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO  
 N° de Matrícula 2149