



Municipalidad Provincial

“Año de la Consolidación del Mar de Grau”



Henry Martín Barragan Machuca
Gerente

Gerencia
de
Infraestructura
Urbana y
Rural

www.municarhuaz.gob.pe

 @Imagenmunchg

 Municipalidad Provincial
de Carhuaz

Máximo Jesús Caballero García
Alcalde Provincial



Carhuaz



Municipalidad Provincial

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA URBANO Y RURAL

- DIVISION DE ESTUDIOS Y OBRAS
Ing. Javier Mendoza Carranza

- DIVISION ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
CATASTRO Y DEFENSA CIVIL
Arq. Luis Meza Román

- DIVISION DE UNIDAD FORMULADORA
Ing. Luis Dextre Vásquez

Gerencia
de
Infraestructura
Urbana y
Rural

Carhuaz

www.municarhuaz.gob.pe

 @Imagenmunchz

 Municipalidad Provincial
de Carhuaz





Gerencia de Infraestructura
Urbana y Rural

Municipalidad Provincial

DEO

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Al iniciar esta nueva gestión nos avocamos a visitar las obras del 2011-2014, en los distintos caseríos donde se tenía conocimiento que existían obras inconclusas, y en algunos casos con materiales que estaban por malograrse, razón por la que se procedió a realizar las inspecciones técnicas.

De esta manera se atendió los requerimientos de los moradores de la Población de Carhuaz, retomando las obras inconclusas para culminarlas





Gerencia de Infraestructura
Urbana y Rural

Municipalidad Provincial

DEO

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. Se retomó la ejecución de las obras que habían quedado inconclusas
2. Se hizo una valorización de avance físico real de obra encontrada (Obra de Saneamiento de Carhuaz).
3. Se procedió a realizar el expediente técnico de lo faltante para concluir dicha obra (Obra de Saneamiento de Carhuaz).



Gerencia de Infraestructura
Urbana y Rural

Municipalidad Provincial

Obras paralizadas por contrata



Gerencia de Infraestructura
Urbana y Rural

Municipalidad Provincial

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ- ANCASH”

Estado de la obra : Paralizada

Modalidad de ejecución: Contrata

Empresa Ejecutora : Consorcio Nuestro Señor de los Milagros II (Olfra SAC y AR Construcoes Ltda)

Presupuesto Ejecución : S/. 29'040,169.88

Presupuesto Supervisión: S/. 2'329,822.11

Adelanto Directo : S/. 5'808,033.94

Plazo de ejecución : 480 días calendarios

Inicio de Obra : 24 de abril del 2013



Gerencia de Infraestructura
Urbana y Rural

Municipalidad Provincial

**“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,
TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ- ANCASH”**

Partidas Ejecutadas : Sistema de Agua Potable.

Reservorio de 1000m³, Redes de Agua
Potable, Conexiones Domiciliarias de
agua potable

Partidas Ejecutadas : Sistema de Desagüe

Sistema de Red de Alcantarillado,
conexiones domiciliarias.

Avance de Obra : 77.51%

Montos Cancelados: S/. 23'581,475.43 (Constructora Olfra)

Saldo : S/. 5'458,694.45

S/. 1'514,518.53 (Supervisor Carhuaz)

Saldo : S/. 815,303.58

Monto Total Pagado : S/. 25'095,993.96





Municipalidad Provincial

Gerencia de Infraestructura
Urbana y Rural

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ- ANCASH”

Metas Faltantes: Planta de tratamiento de aguas servidas al 100 %, línea de conducción, culminación de la Planta de tratamiento Agua Potable y colocado de los Micro medidores


Presupuesto Faltante: Se realizo el Estado Situacional de la Obra, su Liquidación Financiera y el expediente Técnico por el Saldo de Obra que actualmente se encuentra en el MVCyS para su financiamiento.



Municipalidad Provincial

Gerencia de
Infraestructura
Urbana y Rural

ESQUEMA GENERAL DEL PROYECTO





Gerencia de Infraestructura
Urbana y Rural

Municipalidad Provincial

PANEL FOTOGRÁFICO

CAPTACIÓN






Gerencia de Infraestructura
Urbana y Rural

Municipalidad Provincial

PANEL FOTOGRAFICO

CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION





Gerencia de Infraestructura
Urbana y Rural

Municipalidad Provincial

PANEL FOTOGRAFICO

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE





Gerencia de Infraestructura
Urbana y Rural

Municipalidad Provincial

PANEL FOTOGRÁFICO

RESERVORIO de 1000 m³





Gerencia de Infraestructura
Urbana y Rural

Municipalidad Provincial

PANEL FOTOGRÁFICO

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES





2. VALORIZACION DE LOS METRADOS REALMENTE EJECUTADOS

N°	COMPONENTE	PRESUPUESTO TOTAL	VALORIZACION FINAL	
			CONTRATISTA	CONSULTOR
1	CAPTACION	195,846.79	98,769.69	0.00
2	LINEAS DE CONDUCCION	6,406,844.48	3,852,550.79	3,035,568.14
3	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	1,665,058.55	934,403.97	764,521.71
4	RESERVORIO APOYADO DE 1000 M3	914,730.29	903,757.23	861,225.02
5	RED DE AGUA POTABLE	4,722,346.50	4,176,665.84	4,131,034.35
6	CONEXIONES DOMICILIARIAS	1,738,388.31	1,579,354.20	1,579,354.21
7	RED Y CONEXIONES DE ALCANTARILLADO	7,362,235.41	6,831,161.53	6,831,171.19
8	SISTEMA DE BOMBEO DE DESAGUE	569,105.92	2,703.09	0.00
9	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	5,465,613.64	3,839,573.97	0.00
TOTAL		29,040,169.89	22,218,940.31 77.51 %	17,202,874.62 59.24 %
VALORIZADO DEMAS S/.			(5,016,065.69)	18.27%



Gerencia de Infraestructura
Urbana y Rural

Municipalidad Provincial

Obras paralizadas 2014 concluidas 2015 por administración directa 2014



Municipalidad Provincial

Gerencia de
Infraestructura
Urbana y Rural

1.- “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DEL CASERÍO DE CARAZBAMBA, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ – ANCASH”

ANTES

Tuberías Expuestas




Pozos de Percolación Saturados



Buzones llenos de agua y son un peligro para los animales



Zanjas sin compactar



Obra Paralizada

DESPUÉS

OBRA CONCLUIDA



Estado de la obra	: CONCLUIDA I ETAPA
Presupuesto	: S/. 607,319.37
Plazo de ejecución	: 105 días calendarios
Avance de Obra	: 69.56% (S/. 425,646.74)
Presupuesto Faltante	: S/. 271,225.33 (Costo Directo)
Partidas Faltantes	: Excavación para tuberías, Buzones de Concreto.



Gerencia de Infraestructura
Urbana y Rural

Municipalidad Provincial

**4. “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E N°
86295 DE PONQUEZ, DISTRITO DE CARHUAZ, CARHUAZ – ANCASH”**

EJECUTA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ

PRESUPUESTO : S/. 11,939.30

PLAZO DE EJECUCIÓN : 15 DÍAS

MODALIDAD: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

FINANCIAMIENTO: CANON Y SOBRE CANON

ESTADO: EJECUTADO





Gerencia de Infraestructura
Urbana y Rural

Municipalidad Provincial

Obras en convenio Trabaja Perú – 06 obras





Gerencia de Infraestructura
Urbana y Rural

Municipalidad Provincial

“INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DEL BARRIO DE HUAUYANCA DE LA CIUDAD DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ, ANCASH”

Captación



Reservorio $v=10.00 \text{ m}^3$



Trasvase de $l=10.00 \text{ m}$



Vista panorámica de la zona beneficiada



Estado de la obra : Culminada

Fuente de financiamiento: Convenio Trabaja Perú

Presupuesto : S/. 501,819.54

Plazo de ejecución : 101 días hábiles

Fecha de Inicio de Obra : 04 de agosto del 2014

Avance de Obra : 90.45 % - 100.00%



Gerencia de Infraestructura
Urbana y Rural


Municipalidad Provincial

“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO BARROPAMPA DE LA LOCALIDAD LA SOLEDAD, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ, ANCASH”

Canal rectangular



Captación



Participantes del programa



Estado de la obra : Culminada

Fuente de financiamiento: Convenio Trabaja Perú

Presupuesto : S/. 370,130.00

Plazo de ejecución : 94 días hábiles

Fecha de Inicio de Obra: 04 de agosto del 2014

Avance de Obra : 95.80 % - 100.00%



Gerencia de Infraestructura
Urbana y Rural

Municipalidad Provincial

**“INSTALACIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL MARGEN IZQUIERDO DEL RIO SANTA,
TRAMO PUENTE ECASH - QUEBRADA LEHUA VICTORIA, DISTRITO DE CARHUAZ,
PROVINCIA DE CARHUAZ”.**

Gaviones margen izquierdo



Trabajos de colocados de piedras



Colocado de gaviones



Estado de la obra: Culminada

**Fuente de financiamiento: Convenio Trabaja
Perú**

Presupuesto : S/. 716,385.00

Plazo de ejecución : 144 días hábiles

Fecha de Inicio de Obra: 04 de agosto del 2014

Avance de Obra: 96.51 % - 100.00 %



Gerencia de Infraestructura
Urbana y Rural

Municipalidad Provincial

“INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGUE EN EL CASERIO DE RAMPAC CHICO, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ”

Habilitación de maderas



Excavación de zanjas



Trabajos de relleno de zanja



Estado de la obra : Culminada

Fuente de financiamiento: Convenio Trabaja Perú

Presupuesto : S/. 569,124.00

Plazo de ejecución : 93 días hábiles

Fecha de Inicio de Obra: 04 de agosto del 2014

Avance de Obra: 69.14 % - 100.00%



Gerencia de Infraestructura
Urbana y Rural

Municipalidad Provincial

“INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGUE EN EL CASERIO DE CHUCCHUN, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ”

Relleno de zanjas



Trabajos de relleno de entubado



Reunión con pobladores



Estado de la obra: Culminada

Fuente de financiamiento: Convenio Trabaja Perú

Presupuesto: S/. 707,827.00

Plazo de ejecución: 109 días hábiles

Fecha de Inicio de Obra: 04 de agosto del 2014

Avance de Obra : 74.36 % - 100.00 %



Gerencia de Infraestructura
Urbana y Rural

Municipalidad Provincial

“INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DESAGÜE EN EL CASERÍO DE LLANLLAPU, DISTRITO DE CARHUAZ PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH”

Vaceado del tanque séptico



Pozo de percolación



Relleno de zanjas



Relleno de zanjas



Estado de la obra: Culminada

Fuente de financiamiento: Convenio Trabaja Perú

Presupuesto: S/. 409,858.00

Plazo de ejecución : 84 días hábiles

Fecha de Inicio de Obra: 04 de agosto del 2014

Avance de Obra: 100.00% (Recepción)



Gerencia de Infraestructura
Urbana y Rural

Municipalidad Provincial

Obras ejecutadas 2015 - 2016



Gerencia de Infraestructura
Urbana y Rural

Municipalidad Provincial

1.- “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERÍO DE PARIACACA, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ ANCASH”

EJECUTA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ

CONTRATISTA: CONSORCIO PARIACACA

PRESUPUESTO : S/. 1'234,002.07

PLAZO DE EJECUCIÓN : 120 D.C

MODALIDAD: CONTRATA

BENEFICIARIOS: MAS DE 1,200 USUARIOS

ESTADO: EJECUTADO – RECEPCIONADO - LIQUIDADADO



EXCAVACION CON MAQUINARIA EN LA LINEA DE CONDUCCION



RESERVORIO DE 18 M3



Gerencia de Infraestructura
Urbana y Rural

2. "AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD" DE CHICCHIPAMPA SECTOR MAYA, DISTRITO Y PROVINCIA DE CARHUAZ – ANCASH".

Municipalidad Provincial

EJECUTA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ

MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATA

PRESUPUESTO : S/. 158,000.00

PLAZO DE EJECUCIÓN : 60 DÍAS

MODALIDAD: A SUMA ALZADA

FINANCIAMIENTO: CANON Y SOBRE CANON

ESTADO: CULMINADA POR ENERGIZAR





Gerencia de Infraestructura
Urbana y Rural

3. "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES PARA EL DISTRITO DE CARHUAZ PROVINCIA DE CARHUAZ ANCASH II ETAPA"

Municipalidad Provincial

EJECUTA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ

PRESUPUESTO : S/. 759,191.45

PRESUPUESTO ASIGNADO: S/. 474,392.00

PRESUPUESTO GASTADO: S/. 251,948.68

PLAZO DE EJECUCIÓN : 120 D.C

MODALIDAD: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

FINANCIAMIENTO: CANON Y SOBRE CANON

ESTADO: EJECUCIÓN





Gerencia de Infraestructura
Urbana y Rural

Municipalidad Provincial

4. "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL BARRIO EL TRIUNFO, PASAJE JORGE CHAVEZ DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE ANCASH"

EJECUTA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ

PRESUPUESTO : 174,326.58

PLAZO DE EJECUCIÓN : 60 DÍAS

MODALIDAD: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

BENEFICIARIOS: 250 HABITANTES

FINANCIAMIENTO: CANON Y SOBRE CANON

ESTADO: EN EJECUCIÓN





MANTENIMIENTOS EJECUTADOS 2015

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	OBSERVACION
1	MANTENIMIENTO DE LOS ESTRIBOS Y ACCESOS DEL PUENTE LELIS – LIBERATO, DISTRITO DE CARHUAZ-CARHUAZ – ANCASH	EJECUTADO
2	MANTENIMIENTO DE VEINTIDÓS AULAS PROVISIONALES DE LA IE MARÍA AUXILIADORA, DISTRITO DE CARHUAZ, CARHUAZ, ANCASH	EJECUTADO
3	MANTENIMIENTO DE LAS ALCANTARILLAS PLUVIALES DE LA CIUDAD DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ – ANCASH	EJECUTADO
4	MANTENIMIENTO DE LA TRASVASE DE RIEGO DE FLORIDA, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ – ANCASH	EJECUTADO
5	MANTENIMIENTO DEL PORTÓN POSTERIOR DEL PALACIO MUNICIPAL, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ – ANCASH	EJECUCION
6	MANTENIMIENTO DE LA CAPTACIÓN DEL CANAL DE BARROPAMPA, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ – ANCASH	EJECUTADO
7	MANTENIMIENTO DEL COLISEO MULTIDEPORTIVO DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CARHUAZ, ANCASH	EJECUTADO
8	MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	EJECUTADO



MANTENIMIENTOS EJECUTADOS 2015

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	OBSERVACION
9	MANTENIMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA Y MINORISTA DE LA PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	EJECUTADO
10	MANTENIMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	EJECUTADO
11	MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO IDA TERRY – AUQUIPAMPA – LLECLLI DEL DISTRITO DE CARHUAZ - CARHUAZ – ANCASH	EJECUTADO
12	MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE AUQUIPAMPA – MAYA – CAPILLAPAMPA DEL DISTRITO DE CARHUAZ - CARHUAZ – ANCASH	EJECUTADO
13	MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE MAYA A NIVÍN DEL DISTRITO DE CARHUAZ - CARHUAZ – ANCASH	EJECUTADO
14	MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL DEL PUENTE ECASH A RAMPAC CHICO DEL DISTRITO DE CARHUAZ - CARHUAZ – ANCASH	EJECUTADO
15	MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL DEL PUENTE HORNUYOC A RAMPAC GRANDE DEL DISTRITO DE CARHUAZ - CARHUAZ – ANCASH	EJECUCION
16	MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE CARHUAZ – ARHUEYPAMPA – PAMPAMARCA DEL DISTRITO DE CARHUAZ - CARHUAZ – ANCASH	EJECUTADO
17	MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE CARHUAZ – PUENTE OBRAJE – PARIACACA – HUALCAN – SHONQUILPAMPA DISTRITO DE CARHUAZ - CARHUAZ – ANCASH	EJECUTADO



Gerencia de Infraestructura
Urbana y Rural

Municipalidad Provincial

MANTENIMIENTOS EJECUTADOS 2,015

MONTO CERTIFICADO S/.	OBSERVACION
S/. 367,551.55	EJECUTADO



Gerencia de Infraestructura
Urbana y Rural

Municipalidad Provincial

Panel fotográfico de mantenimientos



Gerencia de Infraestructura
Urbana y Rural

Municipalidad Provincial

MANTENIMIENTO DE LA CAPTACIÓN DEL CANAL DE BARROPAMPA, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ – ANCASH





Gerencia de Infraestructura
Urbana y Rural

Municipalidad Provincial

**MANTENIMIENTO DEL PORTÓN POSTERIOR DEL PALACIO MUNICIPAL,
DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ – ANCASH**






Gerencia de Infraestructura
Urbana y Rural

Municipalidad Provincial

MANTENIMIENTO DE LA TRASVASE DE RIEGO DE FLORIDA, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ – ANCASH





Gerencia de Infraestructura
Urbana y Rural

Municipalidad Provincial

**“MANTENIMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DE LA
PROVINCIA DE CARHUAZ – ANCASH”**

Antes




En Ejecución



**MANTENIMIENTO
CONCLUIDO**

Después





Gerencia de Infraestructura
Urbana y Rural

Municipalidad Provincial

**“MANTENIMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA Y MINORISTA EN LA CIUDAD DE
CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH”**



**FACHADA PRINCIPAL DEL
MERCADO MAYORISTA
INCONCLUSA**



**MANTENIMIENTO
CONCLUIDO**





Gerencia de Infraestructura
Urbana y Rural

Municipalidad Provincial

**“MANTENIMIENTO DE VEINTIDÓS AULAS PROVISIONALES DE LA IE MARÍA
AUXILIADORA, DISTRITO DE CARHUAZ, CARHUAZ, ANCASH”**





Municipalidad Provincial

Gerencia de
Infraestructura
Urbana y Rural

Mantenimiento del Camino Vecinal Puente Ecash – Auquipampa – Lleclli del Distrito De Carhuaz - Carhuaz – Ancash






Gerencia de Infraestructura
Urbana y Rural

Municipalidad Provincial

Mantenimiento del Camino Vecinal de Auquipampa – Maya – Capillapampa del Distrito de Carhuaz - Carhuaz – Ancash





Gerencia de Infraestructura
Urbana y Rural

Municipalidad Provincial

Mantenimiento del Camino Vecinal del Puente Hornuyoc A Rampac Grande del Distrito de Carhuaz - Carhuaz – Ancash





Gerencia de Infraestructura
Urbana y Rural

Municipalidad Provincial

Mantenimiento del Camino Vecinal Del Puente Ecash A Rampac Chico del Distrito De Carhuaz - Carhuaz – Ancash





Gerencia de Infraestructura
Urbana y Rural

Municipalidad Provincial

Mantenimiento del Camino Vecinal de Maya A Nivín Del Distrito de Carhuaz - Carhuaz – Ancash





Gerencia de Infraestructura
Urbana y Rural

Municipalidad Provincial

Mantenimiento del Camino Vecinal de Carhuaz – Puente Obraje – Pariacaca – Hualcan – Shonquillpampa Distrito de Carhuaz - Carhuaz – Ancash






Municipalidad Provincial

Gerencia de
Infraestructura
Urbana y Rural

Mantenimiento del Camino Vecinal De Carhuaz – Arhueypampa – Pampamarca del Distrito de Carhuaz - Carhuaz – Ancash





Gerencia de Infraestructura
Urbana y Rural

Municipalidad Provincial

Proyectos de Inversión Pública (U.F.) - Provincia de Carhuaz





Gerencia de Infraestructura
Urbana y Rural

Municipalidad Provincial

LABOR EFECTUADA POR LA UF A NIVEL DE PROVINCIA DE CARHUAZ 2015

- **10 PERFILES VIABLES EN EL DISTRITO DE CARHUAZ 2015**
- **05 PERFILES VIABLES EN EL DISTRITO DE PARIAHUANCA 2,015**
- **05 PERFILES VIABLES EN EL DISTRITO DE ACOPAMPA 2,015**
- **04 PERFILES VIABLES EN EL DISTRITO DE TINCO 2,015**
- **01 PIP FORMULADO EN EL DISTRITO DE SHILLA 2,015**

TOTAL PROYECTOS TRABAJADOS : 25 ESTUDIOS DE PREINVERSION



Municipalidad Provincial

Gerencia de
Infraestructura
Urbana y Rural

PIP DISTRITO DE CARHUAZ - 2015				
N°	Código SNIP	Nombre del Proyecto	Monto Viabilidad	Situación
1	326196	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA ESCUELA DEL DEPORTE EN EL DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	316478.32	VIABLE
2	324199	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	3613599	VIABLE
3	325784	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO DE RAMPAC GRANDE, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	693958.83	VIABLE
4	303498	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE KECHCA EN EL CENTRO POBLADO DE COCHAPAMPA, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	3472219	VIABLE
5	188194	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE CHICCHIPAMPA SECTOR MAYA, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	128,585.12	VIABLE
6	329815	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN EL CASERIO DE PONQUEZ, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	3388721	VIABLE
7	326072	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA I.E N° 86934 DE MALLHUAPAMPA ,DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	443734.75	VIABLE
8	341062	"CREACIÓN DE LA LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD DE AUQUIPAMPA, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH".	452304.17	VIABLE
9	342042	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E N 86293 SANTA URSULA DE HUALCAN, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH"	2642238	VIABLE
10	343474	"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DESDE LA PLAZUELA DE HUALCAN – ENTRADA A LA SOLEDAD, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH"	265559.14	VIABLE



Gerencia de Infraestructura
Urbana y Rural

Municipalidad Provincial

PIP DEL DISTRITO PARIAHUANCA 2015				
N°	Código SNIP	Nombre del Proyecto	Monto Viabilidad	Situación
1	2260676	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL INGRESO PRINCIPAL AL CASERIO DE AHUAC, DISTRITO DE PARIAHUANCA, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	925569.41	VIABLE
2	2262778	MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA HUAMANVILCA DEL DISTRITO DE PARIAHUANCA, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	242124.74	VIABLE
3	2262783	MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA INTIJEKANAN Y JACHASPAMPA DEL DISTRITO DE PARIAHUANCA, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	199170.48	VIABLE
4	2278144	CREACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN LA QUEBRADA HUARAC - SECTOR HUARAC, DISTRITO DE PARIAHUANCA, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	679332.6	VIABLE
5	2275314	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL SECTOR SAN ISIDRO, MARGEN IZQUIERDO DEL RIO PARIAHUANCA (PROGRESIVA KM 0+000 AL KM 0+700), DISTRITO DE PARIAHUANCA, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH		VIABLE



Gerencia de Infraestructura
Urbana y Rural

Municipalidad Provincial

PIP DEL DISTRITO ACOPAMPA 2015				
N°	Código SNIP	Nombre del Proyecto	Monto Viabilidad	Situación
1	2258725	AMPLIACION DEL SERVICIO DE DESAGUE EN EL JR. LA SOLEDAD DEL CASERIO DE NUNOCOTO, DISTRITO DE ACOPAMPA, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	284063.73	VIABLE
2	2259407	AMPLIACION DEL SERVICIO DE DESAGUE EN EL JR. BOLOGNESI, DISTRITO DE ACOPAMPA, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	332180.19	VIABLE
3	2271581	MEJORAMIENTO DEL JR. LAS PALMERAS DEL CASERIO DE NUNOCOTO, DISTRITO DE ACOPAMPA, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	520837.27	VIABLE
4	2277126	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. HUAMAN DEL CASERIO DE NUNOCOTO, DISTRITO DE ACOPAMPA, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	525056.49	VIABLE
5	2285422	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. PRINCIPAL DEL CASERIO DE OBRAJE, DISTRITO DE ACOPAMPA, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	3502645	VIABLE





Gerencia de Infraestructura
Urbana y Rural

Municipalidad Provincial

PIP DISTRITO DE TINCO 2015				
N°	Código SNIP	Nombre del Proyecto	Monto Viabilidad	Situación
1	201765	CREACION DE LAS ESCALINATAS DE ACCESO AL CASERÍO DE HUAUYANCA DEL CENTRO POBLADO DE TOMA, DISTRITO DE TINCO, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	179268.32	VIABLE
2	2278870	CREACION DE LAS ESCALINATAS EN EL BARRIO DE ROSAHUETA Y CASERIO DE MISHQUI, DISTRITO DE TINCO, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	294151.02	VIABLE
3	201646	MEJORAMIENTO DEL PERIMETRO DE LA PLAZA DEL CASERIO DE MALPASO, DISTRITO DE TINCO, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	570656.88	VIABLE
4	195855	CREACION DE LAS ESCALINATAS DE ACCESO AL CASERÍO DE PAMPAC DEL DISTRITO DE TINCO, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	211218.02	VIABLE



Gerencia de Infraestructura
Urbana y Rural

Municipalidad Provincial

PIP DEL DISTRITO SHILLA 2015

N°	Código SNIP	Nombre del Proyecto	Monto Viabilidad	Situación
1	331009	"MEJORAMIENTO DE DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL ACCESO PRINCIPAL AL CENTRO DE SALUD DE SHILLA, DISTRITO DE SHILLA, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH"	177,541.48	VIABLE



LABOR EFECTUADA POR LA UF A NIVEL DE PROVINCIA DE CARHUAZ 2016

- **DISTRITO DE CARHUAZ**

06 Proyectos de Inversión Pública VIABLES 2,016

01 Proyecto En Requerimiento

02 Proyectos de Inversión Pública en FORMULACIÓN

07 Proyectos de Inversión Pública en FORMULACIÓN - EVALUACIÓN 2,016

- **02 PERFILES EN FORMULACIÓN /EVALUACIÓN EN EL DISTRITO DE AMASHCA 2016**

- **01 PERFILES EN EVALUACIÓN EN EL DISTRITO DE ACOPAMPA 2016**

- **06 PERFILES FORMULACIÓN /EVALUACIÓN EN EL DISTRITO DE MARCARÁ 2,016**

TOTAL PROYECTOS TRABAJADOS : 25 ESTUDIOS DE PREINVERSION



Municipalidad Provincial

Gerencia de
Infraestructura
Urbana y Rural

PIP DISTRITO DE CARHUAZ - 2016

N°	Código SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO VIABILIDAD	SITUACIÓN
1	343117	"CREACION DEL SERVICIO DE DESAGUE EN EL CASERIO DE LLECLLI, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH"	239,089.60	VIABLE
2	345535	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LOS CASERÍOS DE AUQUIPAMPA, AMPU Y QUEMISH, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ – ANCASH	3,417,981	VIABLE
3	346370	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL LOCALIDAD HORNUYOC, DISTRITO DE CARHUAZ, RPOVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH.	3,693,730	VIABLE
4	352202	"CREACION DEL SERVICIO DE DESAGUE Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO DE COPA CHICO, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - REGIÓN ANCASH".		VIABLE
5	347156	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DESDE EL CRUCE DEL JR. HUASCAR Y LA AV. AMAZONAS - PROLONGACIÓN AMAZONAS HASTA EL PUENTE CHUCCHUN Y LA AV. JOSÉ LA ROSA SÁNCHEZ, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ – ANCASH	3,449,485	VIABLE
6	346689	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO DE MAYA, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - REGIÓN ANCASH".	2,352,651	VIABLE
7		"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CANAL DE RIEGO BANDERA YACU EN LOS DISTRITOS DE SHILLA, AMASHCA, TINCO Y CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH"		CON REQUERIMIENTO
9		AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE COMPLEJO EDUCATIVO DE LA I. E NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL NIVEL PRIMARIO, EN EL DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH.		EN FORMULACIÓN
10		"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO DE HUALCAN, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - REGIÓN ANCASH".		EN FORMULACIÓN
8		CREACION DEL RESERVORIO EN EL CENTRO POBLADO DE MAYA, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH.		EN FORMULACIÓN - EVALUACIÓN
11		MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO TISHNE Y HUANCA, EN EL CASERIO DE RAMPAC GRANDE, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH.		EN FORMULACIÓN - EVALUACIÓN
12	347954	"CREACIÓN DEL PUENTE ATUN LLOCLLA EN EL CASERÍO DE HUANTAY, DSITRITO DE CARHUAZ , PROVINCIA DE CARHUAZ - REGIÓN ANCASH"		EN FORMULACIÓN - EVALUACIÓN
13		MEJORAMIENTO DE ALCANTARRILLADO PLUVIAL SAN GABINO, EN EL BARRIO SAN MARTIN, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH.		EN FORMULACIÓN - EVALUACIÓN
14	346613	"CREACIÓN DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - REGIÓN ANCASH"		EN FORMULACIÓN - EVALUACIÓN
15	301648	"MEJORAMIENTO DEL PUENTE HORNUYOC, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH"		EN FORM – EV.
16	286509	MEJORAMIENTO DE CALLES Y VEREDAS DEL CASCO URBANO DE CARHUAZ		EN FORMULACIÓN - EVALUACIÓN



Gerencia de Infraestructura
Urbana y Rural

Municipalidad Provincial

PIP DEL DISTRITO DE AMASHCA 2,016				
N°	Código SNIP	Nombre del Proyecto	Monto Viabilidad	Situación
1	349530	“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E INICIAL N°364 TIMOTEO CAYETANO CALDAS DE LA LOCALIDAD DE PUNYAN, DISTRITO DE AMASHCA, PROVINCIA DE CARHUAZ- ANCASH”	1,008,030.22	EN FORMULACIÓN - EVALUACIÓN
2	349595	“CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE PUNYAN, DISTRITO DE AMASHCA, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH”	1,780,687	EN FORMULACIÓN - EVALUACIÓN



Gerencia de Infraestructura
Urbana y Rural

Municipalidad Provincial

PIP DISTRITO ACOPAMPA 2016				
N°	Código SNIP	Nombre del Proyecto	Monto Viabilidad	Situación
1	2283075	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE RIEGO QESHQUIPACHAN-OBRAJE-ACOPAMPA, DISTRITO DE ACOPAMPA, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	1183072.09	EN EVALUACION



PIP DEL DISTRITO MARCARA 2016				
N°	Código SNIP	Nombre del Proyecto	Monto Viabilidad	Situación
1	2285112	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO PABLO ATUSPARIA DE VICOS, DISTRITO DE MARCARA, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	8076665	EN FORMULACIÓN - EVALUACIÓN
2	338924	“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE RIEGO EN EL SECTOR YACURAQUINAN, CENTRO POBLADO DE RECUAYHUANCA, DISTRITO DE MARCARA, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH”	1,191,998.42	EN FORMULACIÓN - EVALUACIÓN
3	337076	“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CENTRO EDUCATIVO INICIAL N° 235 DEL CENTRO POBLADO DE VICOS, DISTRITO DE MARCARA, PROVINCIA DE CARHUAZ – ANCASH”	5,155,445	EN FORMULACIÓN - EVALUACIÓN
4	336841	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO ARTISCOCHA – MAYO RURI 1 Y 2, DEL CENTRO POBLADO DE RECUAYHUANCA, DISTRITO DE MARCARA, PROVINCIA DE CARHUAZ-ANCASH.	1,330,584	EN FORMULACIÓN - EVALUACIÓN
5	337969	“CREACIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO MARCARA - SECTOR CHANCOS, DISTRITO DE MARCARA, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH”	1,147,795.74	EN FORMULACIÓN - EVALUACIÓN
6	348312	“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA ALLANCAY - COMUNIDAD CAMPESINA SIETE IMPERIOS, DISTRITO DE MARCARA, PROVINCIA DE CARHUAZ – ANCASH”	6,688,419	EN FORMULACIÓN - EVALUACIÓN



Gerencia de Infraestructura
Urbana y Rural

Municipalidad Provincial

Proyectos en Trámite de Financiamiento



Municipalidad Provincial

Gerencia de
Infraestructura
Urbana y Rural

OBRAS EN GESTION DE FINANCIAMIENTO

N°	SNIP	Nombre del Proyecto	Monto	Gestionado ante
1	242073	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO DE HUANTAY, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	553,560.97	TRABAJA PERU
2	218219	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL CASERIO DE CARAZBAMBA, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH (AGUA POTABLE)	844,530.45	
3	224230	INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGUE Y BAÑOS ECOLOGICOS DEL CASERIO DE NIVIN, C.P. MAYA, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	903,472.14	



Municipalidad Provincial

Gerencia de
Infraestructura
Urbana y Rural

OBRAS EN GESTION DE FINANCIAMIENTO

N°	SNIP	Nombre del Proyecto	Monto	Gestionado ante
4	169275	MEJORAMIENTO DEL PUENTE OBRAJE, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	2,058,333.00	MVCyS
5	220333	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE COCHAPAMPA, DISTRITO DE CARHUAZ , PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	3,253,651.00	
6	329815	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS SANITARIAS EN EL CASERIO DE PONQUEZ, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	3,388,721.00	
7	53780	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH (SALDO DE OBRA)	7,000,000.00	



Municipalidad Provincial

Gerencia de
Infraestructura
Urbana y Rural

OBRAS EN GESTION DE FINANCIAMIENTO

N°	SNIP	Nombre del Proyecto	Monto	Gestionado ante
8	130096	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 86314 DIVINO MAESTRO DE LA LOCALIDAD DE COCHAPAMPA - DISTRITO Y PROVINCIA DE CARHUAZ - REGION ANCASH	2,943,743.00	PRONIED
9	237543	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E N 86275 DEL SECTOR TAMBO, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	239,517.22	EMBAJADA DE JAPON
10	303498	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO KECHCA EN EL CENTRO POBLADO DE COCHAPAMPA, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH	1,701,912.00	AGRORURAL
TOTAL EN GESTION DE FINANCIAMIENTO			22,487,440.78	



Gerencia de Infraestructura
Urbana y Rural

Municipalidad Provincial

División de Acondicionamiento Territorial, Catastro y Defensa Civil





Gerencia de Infraestructura
Urbana y Rural

Municipalidad Provincial

**DIVISION DE ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL CATASTRO Y DEFENSA CIVIL**



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ - 2015				
DIVISIÓN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, CATASTRO Y DEFENSA CIVIL				
TRAMITES REALIZADOS		INGRESOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SUB TOTAL	TOTAL
01	CERTIFICADO DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN	09	-	S/. 34,332.86
02	CERTIFICADO DE ALINEAMIENTO Y PARÁMETROS URBANÍSTICOS - EDIFICATORIOS	47	S/. 35.70	S/. 1,677.90
03	CERTIFICADO DE NUMERACIÓN DE INMUEBLE	50	S/. 47.00	S/.2.350
04	CERTIFICADO DE ZONIFICACIÓN	04	S/. 36.00	S/. 144.00
05	CERTIFICADO DE POSESIÓN	06	S/. 30.40	S/. 182.40
06	CERTIFICADO DE DEFENSA CIVIL	67	S/50.70	S/. 3,396.9
07	CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD Y USO CONFORME	31	-	S/. 650.00
08	LIQUIDACIÓN DE ROTURA DE VÍAS	14	-	S/. 1,144.80
09	VISACIÓN DE PLANOS	07	S/. 40.00	S/. 280.00
10	SUB DIVISIÓN DE LOTE	09	S/. 60.00	S/.540.00
			TOTAL	S/. 42,351.21



“ACTUALIZACION DEL CATASTRO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE CARHUAZ”

OBJETIVO

Contribuir con el adecuado acondicionamiento del territorio en el distrito de Carhuaz, mediante el fortalecimiento de la gestión catastral. Como parte de este proyecto se implementará la oficina de catastro a fin de sensibilizar y registrar a un aproximado de 3000 predios urbanos

PERSONAL DEL CATASTRO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE CARHUAZ ”

ITEM	DESCRIPCION	MES/UND	CANTIDAD
1. EQUIPO TECNICO			
1.1	RESPONSABLE DE PROYECTO	4	1
1.2	JEFE DE GABINETE	4	1
1.3	JEFE DE CAMPO	4	1
1.4	SECRETARIA	4	1
1.5	OPERADOR CAD	4	3
1.6	ASISTENTE DE CAMPO	3	20




Gerencia de Infraestructura
Urbana y Rural

Municipalidad Provincial

RESUMEN DE LA ACTUALIZACIÓN CATASTRAL

FICHAS REVISADAS AL 15 DE
MARZO DE 2016

FICHAS REVISADAS OK ZONA URBANA	1736
FICHAS PREDIOS INHABITADOS	195
FICHAS PROP. QUE SE NEGARON	76
FICHAS DE PREDIOS PENDIENTES	100
<hr/>	
TOTAL PREDIOS URBANOS	2097



- FICHAS REVISADAS OK ZONA URBANA
- FICHAS PREDIOS INHABITADOS
- FICHAS PROP. QUE SE NEGARON
- FICHAS DE PREDIOS PENDIENTES



Gerencia de Infraestructura
Urbana y Rural

Municipalidad Provincial

PANEL FOTOGRÁFICO





Gerencia de Infraestructura
Urbana y Rural

Municipalidad Provincial

DEFENSA CIVIL



PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL - GRUPOS DE TRABAJO



- **Simulacros de evacuación.** Se han realizado simulacros de evacuación en coordinación con los Representantes del Ministerio de Salud (Hospital de Apoyo NSM Carhuaz), UGEL Carhuaz. Entre ellos, destacan el simulacro realizados en el Colegio Nuestra Señora de las Mercedes – Carhuaz
- **Visitas de inspección a colegios.** Antes y después del inicio del año escolar, se inspeccionaron 15 instituciones educativas públicas y privadas implementando los Planes de evacuación, señalizaciones como el estado actual de las Infraestructuras Educativas



Gerencia de Infraestructura
Urbana y Rural

Municipalidad Provincial

SIMULACRO DE SISMO 29 MAYO 2015





SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA

- El Sistema se ha instalado para monitorear el nevado Hualcán en Tiempo Real , este sistema nos permite que desde la Municipalidad Provincial de Carhuaz se pueda ver los movimientos del nevado las 24 horas , de esta manera poder prevenir a la Población de la Provincia de Carhuaz en caso de producirse algún desastre. Se ha Implementado en la presente Gestión el mejoramiento del sistema de Telecomunicaciones el mantenimiento de los geófonos como la adquisición de las nuevas cámaras en la Estación 513.(Laguna)

VISION GENERAL:

De la cuenca hidrográfica del Río Chucchun (línea rayada, área de 50 km²) con ubicaciones de los componentes técnicos del sistema de monitoreo y alerta temprana (Alpenvereinskarte 1:100,000).


- ❶ Centro de comunicación en Carhuaz (2641 m.s.n.m.)
- ❷ Repetidora (~3189 m.s.n.m.)
- ❸ a) Cámaras de vídeo/foto por el monitoreo visual y geófonos cerca de la Laguna 513 (4491 m.s.n.m.)
- ❸ b) Geófonos (4752 m.s.n.m.), conectados por cable a estación ❸ a)
- ❹ Estación de clima / cámara / geófono / monitoreo del caudal en la Pampa Shonquil (3600 m.s.n.m.)



Gerencia de Infraestructura
Urbana y Rural

Municipalidad Provincial

EL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA PLANO DE LA CUENCA CHUCCHUN



Gerencia de
Infraestructura
Urbana y Rural



Municipalidad Provincial

Gracias por su atención



Henry Martín Barragan Machuca
Gerente

Máximo Jesús Caballero García
Alcalde Provincial