

INFORMACION BASICA DE LAS INVERSIONES AL 2DO. TRIMESTRE 2024

Código CUI	NOMBRE DE PROYECTO DE INVERSIÓN	BENEFICIARIOS	COSTO TOTAL S/	EJEC. FINANCIERA ACUMULADA 2023 S/	EJECUCIÓN FINANCIERA RESPECTO AL PIM AL 30/06/2024 S/			EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA RESPECTO AL COSTO DEL PROYECTO 30/06/2024 S/		AVANCE FISICO ACUMULADO AL 30/06/2024 (%)			ESTADO
					PIM 2024 S/	EJEC. 2024S/.	%	EJEC. FINANCIERA ACUMULADA	%	INFRAESTRUCTURA	EQUIPAMIENTO	CAPACITACIÓN	
2381910	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SAN JUDAS TADEO VILLA EL SALVADOR DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	531	11,348,683	301,369.00	737,787.00	60,000.00	8.13%	361,369.00	3.18%	0.00%	0.0%	0.0%	Ejecución (En proceso la elaboración del Expediente Técnico - Buena pro 04/06/2024)
2527470	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, ALMACEN O DEPOSITO, AMBIENTE DE ADMINISTRACION Y/O GESTION PEDAGOGICA Y LOSA DEPORTIVA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL (CAR) PILLCO MOZO DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO	21	5,314,385	109,000	0.00	0.00	0.00%	109,000.00	2.05%	0.00%	0.0%	0.0%	Cerrado
2575504	CREACION DEL SERVICIO DE ATENCION Y PROMOCION DE LAS FAMILIAS EN PUEBLO JOVEN SAN PEDRO DE ATE Y PUEBLO JOVEN EL AGUSTINO DE CENTRO POBLADO EL AGUSTINO DISTRITO DE EL AGUSTINO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	43,560	5,598,834	0	2,474,471.00	0.00	0.0%	0.00	0.00%	0.00%	0.0%	0.0%	Ejecución (En proceso la reorientación de saldos - No cuenta con saneamiento físico legal)
2610916	RENOVACION DE CERCO Y/O PORTADA Y CASETA; EN EL(LA) CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL (CAR) PILLCO MOZO, DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO	21	850,595	6,265,441	850,595	15,200.00	1.8%	6,280,641.00	738.38%	0.00%	0.0%	0.0%	Ejecución (En proceso la aprobación del Expediente Técnico - Expediente conforme 02/07/2024)
2637733	ADQUISICION DE VEHICULO; EN EL(LA) CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL VIRGEN PEREGRINA DEL DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS	16	202,783	0	202,783	201,783.00	99.5%	201,783.00	99.51%	0.00%	100.0%	0.0%	Vehículo adquirido, pendiente la liquidación para el cierre de la inversión.
2637861	ADQUISICION DE VEHICULO; EN EL(LA) CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL CAR FLORECER, EN EL DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS	6	202,783	0	202,783	201,783.00	99.5%	201,783.00	99.51%	0.00%	100.0%	0.0%	Vehículo adquirido, pendiente la liquidación para el cierre de la inversión.
2637897	ADQUISICION DE VEHICULO; EN EL(LA) CAR BASICO IKARO XOBO DEL DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	43	202,783	0	202,783	201,783.00	99.5%	201,783.00	99.51%	0.00%	100.0%	0.0%	Vehículo adquirido, pendiente la liquidación para el cierre de la inversión.
2637900	ADQUISICION DE VEHICULO; EN EL(LA) CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL HOGAR PAUL HARRIS DISTRITO DE ALTO LARAN, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA	41	202,783	0	202,783	201,783.00	99.5%	201,783.00	99.51%	0.00%	100.0%	0.0%	Vehículo adquirido, pendiente la liquidación para el cierre de la inversión.
2637969	ADQUISICION DE VEHICULO; EN EL(LA) CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL HOGAR SAN JUAN BOSCO DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	29	202,783	0	202,783	201,783.00	99.5%	201,783.00	99.51%	0.00%	100.0%	0.0%	Vehículo adquirido, pendiente la liquidación para el cierre de la inversión.

NFORMACION BASICA DE LAS INVERSIONES AL 2DO. TRIMESTRE 2024

Código CUI	NOMBRE DE PROYECTO DE INVERSIÓN	BENEFICIARIOS	COSTO TOTAL S/	EJEC. FINANCIERA ACUMULADA 2023 S/	EJECUCIÓN FINANCIERA RESPECTO AL PIM AL 30/06/2024 S/			EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA RESPECTO AL COSTO DEL PROYECTO 30/06/2024 S/		AVANCE FISICO ACUMULADO AL 30/06/2024 (%)			ESTADO
					PIM 2024 S/	EJEC. 2024S/.	%	EJEC. FINANCIERA ACUMULADA	%	INFRAESTRUCTURA	EQUIPAMIENTO	CAPACITACIÓN	
2638122	ADQUISICION DE VEHICULO; EN EL(LA) CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL CAR MISKI ILLARIY DISTRITO DE CIENEGUILLA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	12	202,783	0	202,783	201,783.00	99.5%	201,783.00	99.51%	0.00%	100.0%	0.0%	Vehículo adquirido, pendiente la liquidación para el cierre de la inversión.
2638144	ADQUISICION DE VEHICULO; EN EL(LA) CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL CASA ESTANCIA DOMI, EN EL DISTRITO DE PUNTA NEGRA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA DISTRITO DE PUNTA NEGRA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	12	202,783	0	202,783	201,783	99.5%	201,782.80	99.51%	0.00%	99.5%	0.0%	Se realizo la entrega del vehículo, con la conformidad
2638148	ADQUISICION DE VEHICULO; EN EL(LA) CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL CAR GRACIA DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	13	202,783	0	202,783	201,783	99.5%	201,782.80	99.51%	0.00%	0.0%	0.0%	Se realizo la entrega del vehículo, con la conformidad
2638159	ADQUISICION DE VEHICULO; EN EL(LA) CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL ALDEA SAN RICARDO DEL DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA EN EL CENTRO POBLADO VITARTE, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	28	312,000	0	312,000	0.00	0.0%	0.00	0.00%	0.00%	0.0%	0.0%	Ejecución (Convocatoria Licitación Pública)
2638166	ADQUISICION DE VEHICULO; UNDEFINED DE ; EN EL(LA) CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL VIRGEN DE FATIMA DEL DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO	50	312,000	0	312,000	0.00	0.0%	0.00	0.00%	0.00%	0.0%	0.0%	Ejecución (Convocatoria Licitación Pública)
2327366	CREACION CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN CONDICIONES DE POBREZA, POBREZA EXTREMA Y VULNERABILIDAD FELICIDAD SAN MIGUEL DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	92	8,073,093	117,441	1,440,124	140,874	9.8%	258,315.35	3.20%	0.00%	0.0%	0.0%	Consultoría de Elaboración del Expediente Técnico (AS-SM-3-2024-INABIF-1), se suscribe el 19.06.24, el CONTRATO N°16-2024-INABIF, CONSORCIO MURARIA Ejecución (Expediente. Técnico)
2559193	CONSTRUCCION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO, AMBIENTE DE RESIDENCIA Y AMBIENTE COMPLEMENTARIO; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL PARA ADULTOS MAYORES VIRGEN DEL CARMEN EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	41	6,037,423	0	0	0.00	0.0%	0.00	0.00%	0.00%	0.0%	0.0%	Cerrado

NFORMACION BASICA DE LAS INVERSIONES AL 2DO. TRIMESTRE 2024

Código CUI	NOMBRE DE PROYECTO DE INVERSIÓN	BENEFICIARIOS	COSTO TOTAL S/	EJEC. FINANCIERA ACUMULADA 2023 S/	EJECUCIÓN FINANCIERA RESPECTO AL PIM AL 30/06/2024 S/			EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA RESPECTO AL COSTO DEL PROYECTO 30/06/2024 S/		AVANCE FISICO ACUMULADO AL 30/06/2024 (%)			ESTADO
					PIM 2024 S/	EJEC. 2024S/.	%	EJEC. FINANCIERA ACUMULADA	%	INFRAESTRUCTURA	EQUIPAMIENTO	CAPACITACIÓN	
2193045	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN EN EL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MAGDALENA ROBLES CANALES, DISTRITO DE NASCA, PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO DE ICA	169	6,295,298	6,295,298	10,000	10,000.00	100.0%	6,305,298	100.16%	100.00%	100.0%	100.0%	Liquidación
2196703	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 12 AÑOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL SAN ANTONIO, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		13,756,778	218,000	20,000	10,000.00	50.0%	13,716,778	99.71%	100.00%	100.0%	100.0%	Liquidación
2197584	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN INTEGRAL A ADOLESCENTES MUJERES DE 13 A 17 AÑOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL ERMELINDA CARRERA, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	70	36,936,209	25,944,395	4,617,485	376,637	8.2%	26,321,032.42	71.26%	94.50%	95.0%	0.0%	Contratación Directa de la elaboración del Expediente Técnico Nuevo Saldo del Pi Ermelinda (DIRECTA-PROC-1-2024-INABIF-1) se encuentra en perfeccionamiento de Contrato hasta el 09.07.24. La suscripción del Contrato se programa para el día 10.07.24. La Convocatoria del Procedimiento de selección en el SEACE para la Consultoría de Supervisión del Expediente Técnico NUEVO SALDO (AS-SM-11-2024-INABIF-1), se ha efectuado con fecha 20/06/2024. El Otorgamiento de la Buena Pro (a través del SEACE), está programado para el 05.05.2024
2652601	ADQUISICION DE HARDWARE GENERAL; EN EL(LA) 22 CENTROS DE DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS DEL INABIF DISTRITO DE PUEBLO LIBRE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	5,817	1,050,000	0	1,048,000	0.00	0.0%	0.00	0.00%	-	0.0%	-	Se realizo la aprobación de incorporación de Inversion No Prevista, ya se encuentra aprobada la Modificación de la Nota Presupuestal.
2652911	ADQUISICION DE HARDWARE GENERAL Y PROTECCION ELECTRICA PARA DATA CENTER / NODO; EN EL(LA) SEDE CENTRAL DEL PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - INABIF DISTRITO DE PUEBLO LIBRE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA		2,116,300	0	595,600	0.00	0.0%	0.00	0.00%	-	0.0%	-	Se realizo la aprobación de incorporación de Inversion No Prevista, ya se encuentra aprobada la Modificación de la Nota Presupuestal.
TOTAL		44,383	99,623,860	39,250,945	14,040,326	2,226,975							