

REPORTE DE OBRAS

PARALIZADAS

EN EL TERRITORIO NACIONAL A JUNIO 2024

N° 0007-2024-CG/SESNC

Subgerencia de Seguimiento y Evaluación
del Sistema Nacional de Control

Lima, Julio de 2024

Tabla de contenido

1. GENERALIDADES	2
1.1. Marco normativo que regula la inversión pública	2
1.2. Modalidades de implementación de las inversiones	2
1.3. Definiciones importantes.....	6
1.4. Fuentes de información consultadas.....	8
2. LAS OBRAS PÚBLICAS PARALIZADAS.....	8
2.1. Definición de obra pública paralizada	8
2.2. Mapeo de las obras paralizadas en el territorio nacional	9
2.3. Obras paralizadas por nivel de gobierno.....	9
2.4. Obras paralizadas por sector de gobierno	10
2.5. Obras paralizadas por modalidad de ejecución	10
2.6. Obras paralizadas por rangos de inversión.....	11
2.7. Avance físico de las obras paralizadas	11
2.8. Obras paralizadas según su causal u origen de paralización.....	12
2.9. Obras paralizadas según evento asociado	12
2.10. Obras paralizadas por administración directa o por contrata	13
2.11. Obras paralizadas enmarcadas bajo el marco normativo de la Ley N.º 31589	14
2.12. Análisis comparativo de las obras paralizadas diciembre 2023 - marzo 2024	16
2.13. Análisis comparativo de las obras paralizadas marzo 2023 - marzo 2024	22
3. SERVICIOS DE CONTROL EFECTUADOS A LAS OBRAS PARALIZADAS	23
4. CONCLUSIONES	25
ANEXOS.....	26
ANEXO N.º01 - Quince principales obras paralizadas por departamento por modalidad de ejecución por Contrata y Administración directa.....	26
ANEXO N.º02 Base de datos con la lista de obras paralizadas en el territorio Nacional	64
ANEXO N.º03 Base de datos con el listado de servicios de control efectuados a las paralizadas.....	64

1. GENERALIDADES

1.1. Marco normativo que regula la inversión pública

En el Perú las inversiones públicas se desarrollan bajo el marco de dos sistemas del sector público: el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe) y el Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada (SNPIP), los cuales detallaremos a continuación.

a) El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe)

Es un sistema administrativo que tiene como finalidad orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país. Invierte.pe es de aplicación para todas las entidades y empresas del sector público no financiero, abarcando así a los sectores del gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, así como a sus entidades y empresas adscritas.

En tal sentido, toda inversión que se financie total o parcialmente con recursos públicos debe priorizarse, formularse, ejecutarse y operarse bajo el marco normativo de Invierte.pe y el ciclo de inversión establecido por este.

b) El Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada (SNPIP)

Es un sistema funcional que establece los principios, normas, procedimientos y lineamientos técnicos para promover, fomentar y agilizar la inversión privada, a través del desarrollo de las Asociaciones Público-Privadas (APP) y Proyectos en Activos.

Asimismo, el SNPIP contempla bajo su ámbito al mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), por medio del cual las empresas privadas adelantan el pago de su impuesto a la renta para financiar y ejecutar directamente proyectos de inversión que los gobiernos subnacionales y las entidades del gobierno nacional priorizan.

Tanto el sistema Invierte.pe como el SNPIP se encuentran bajo la rectoría del Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI) y la Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada (DGPIP), respectivamente.

Ambos sistemas se articulan debido a que toda inversión que contemple el uso de recursos públicos debe cumplir el ciclo de inversiones establecido por Invierte.pe. Al respecto, en el caso de las inversiones con participación privada, se establece en sus normas específicas las etapas y procesos a seguir, sin perjuicio de la aplicación del ciclo de inversiones de Invierte.pe.

1.2. Modalidades de implementación de las inversiones

Existen cuatro modalidades para la implementación de inversiones:

- a) **Inversión pública:** desarrollada en su totalidad bajo el ámbito de Invierte.pe; comprendidas en proyectos de inversión y las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de rehabilitación y de reposición (IOARR).
- b) **Asociación Público-Privada:** modalidad de participación de la inversión privada en la que se distribuyen de manera adecuada los riesgos del proyecto y se destinan recursos preferentemente del sector privado, para la implementación de proyectos en los que se garanticen niveles de servicios óptimos para los usuarios.
- c) **Proyecto en Activos:** comprende los proyectos de inversión mediante los cuales el Estado promueve la inversión privada en activos de su titularidad, presentes o futuros, bajo la disposición de estos.
- d) **Obras por Impuestos:** son los proyectos de inversión por medio de los cuales las empresas privadas adelantan el pago de su impuesto a la renta para financiar y ejecutar directamente proyectos de inversión.

En la siguiente ilustración se detalla el marco normativo para cada una de las modalidades de inversión descritas:

Tabla 1. Marco normativo según modalidad de inversión

Inversión Pública	APP	Proyectos en Activos	OxI
<ul style="list-style-type: none"> • D. L. N° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y sus modificatorias. • D. S. N° 248-2018-EF que aprueba el Reglamento del D. L. N°1252 y sus modificatorias. • R. D. N° 001-2019-EF/63.01 que aprueba la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y sus modificatorias 	<ul style="list-style-type: none"> • D. L. N° 1362 que regula la promoción de la inversión privada mediante Asociaciones Público-Privadas y Proyectos en Activos. • D. S. N° 240-2018-EF que aprueba el Reglamento del D. L. N° 1362 el cual regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público-Privadas y Proyectos en Activos. 	<ul style="list-style-type: none"> • D. L. N° 1362 que regula la promoción de la inversión privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos. • D. S. N° 240-2018-EF que aprueba el Reglamento del D. L. N° 1362, el cual regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado y sus modificatorias. • D. S. N° 036-2017-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado y sus modificatorias. • D. S. N° 294-2018-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29230. • D. S. N° 295-2018-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230.

Fuente: Sitio web del Ministerio de Economía y Finanzas, apartados de Inversión Pública e Inversión Privada

Considerando el marco normativo presentado en la figura anterior, las inversiones públicas pueden ser ejecutadas bajo distintas modalidades, las mismas que cuentan con la regulación específica que se presenta a continuación:

Tabla 2. Modalidades de ejecución de la inversión pública

Modalidad	Ley o norma específica	Definición	Características
Por contrata	Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento	Es el resultado de un proceso a través del cual una entidad se abastece de infraestructura pública (edificaciones, estructuras, excavación, perforaciones, carreteras, puentes, etc.), buscando las mejores condiciones de precio y calidad, para la satisfacción de una finalidad pública.	<ul style="list-style-type: none"> • La entidad encarga a una empresa constructora (contratista) hacer la obra, contra el pago de una retribución según los avances logrados (valorizaciones). • En el modelo tradicional, se traslada al contratista los riesgos del proceso constructivo, en tanto la entidad mantiene los riesgos de diseño y de la ocurrencia de las necesidades de cambios en el proyecto. • Enfoque de administración por objetivos que busca incrementar la eficacia y el impacto de las políticas del sector público. • Garantiza la libre competencia de los procedimientos de selección a fin de que las entidades obtengan el bien, servicio y obra en las mejores condiciones.
Administración directa	Resolución de Contraloría N° 195-1988-CG del 18 de julio de 1988	Constituye la alternativa de que una entidad pública ejecuta una obra pública con sus propios recursos (servidores públicos, equipos, materiales y experiencia), como medio para atender alguna problemática que amerita la intervención del Estado vía inversión pública.	<ul style="list-style-type: none"> • No se ejecutan por terceros o privados para ejecutar la obra (salvo algunos componentes de la misma). • Deben contar con la asignación presupuestal correspondiente, el personal técnico administrativo y los equipos necesarios. • Es requisito indispensable contar con el Expediente Técnico aprobado por el nivel competente. • La entidad asume la totalidad de la responsabilidad en la ejecución de la obra pública.

Modalidad	Ley o norma específica	Definición	Características
Organismos internacionales	Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento	La normativa de la Ley de Contrataciones del Estado permite que las entidades públicas suscriban convenios con organismos internacionales (administración de recursos y encargos), quienes a nivel de procesos de selección o ejecución contractual aplican su propia normativa internacional, colocando a nuestra normativa como regulación supletoria.	<ul style="list-style-type: none"> • Su aplicación busca que la contratación sea económica y eficiente en los procesos de contratación. • Promueve una participación amplia y competitiva, propiciando igualdad de oportunidades. • Se celebran entre entidades o entre entidades y organismos internacionales, utilizando documentos de aplicación internacional (normas, manuales, guías y otros). • No buscan obtener un beneficio económico (ganancia o utilidad) sino otro tipo de beneficios: cooperación mutua, gestión especializada, u otro fin de naturaleza análoga.
Núcleos ejecutores	Ley N° 31015, Ley que autoriza la ejecución de intervenciones en infraestructura social básica, productiva y natural, mediante núcleos ejecutores. Ley N° 30533, Ley que autoriza al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a realizar intervenciones a través de núcleos ejecutores. Otras normas específicas.	Es una organización conformada por la comunidad que nace con el objetivo de gestionar el financiamiento de un proyecto seleccionado por la población para ejecutar intervenciones de infraestructura social básica, infraestructura productiva e infraestructura natural. El financiamiento es otorgado a los Núcleos Ejecutores bajo la modalidad de "donación con cargo", lo que implica ejecutar el proyecto y rendir cuenta por los gastos realizados.	<ul style="list-style-type: none"> • Posee mecanismos de gestión comunal. • Capacidad de trabajo en equipo comunal, principalmente mano de obra, así como también del terreno y otros bienes y servicios locales. • Los proyectos seleccionados responden a una necesidad de la población. • Cuentan con personería jurídica con derechos privado, lo cual implica que no está inmerso en la normativa que rigen las adquisiciones y contrataciones a cargo del Estado.
Reconstrucción con Cambios	Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones	Es un régimen especial de contratación pública que busca coadyuvar el diseño, ejecución y supervisión de un plan integral para la rehabilitación,	<ul style="list-style-type: none"> • Procedimientos de selección más rápidos y eficaces que permitan garantizar ofertas de mayor calidad. • Actuación bajo el enfoque integral de gestión del riesgo de desastres.

Modalidad	Ley o norma específica	Definición	Características
	s del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios	reposición, reconstrucción y construcción de la infraestructura de uso público de calidad, propuestas por los sectores del Gobierno Nacional, Regional y Local.	<ul style="list-style-type: none"> • Uso de mecanismos simplificados (permiso y autorizaciones). • Aplicación de un régimen normativo excepcional orientado a facilitar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.
Acuerdo de gobierno a gobierno	Normas específicas	Es un régimen especial donde dos Estados a través de sus propios organismos, dependencias, empresas públicas o privadas nacionales o extranjeras que se encargan de la asistencia técnica con la finalidad de que uno de ellos (o ambos) reciba una obra o conocimiento sobre una materia que ha tenido mejor desarrollo respecto al otro Estado, permitiendo lograr objetivos y beneficios para ambos.	<ul style="list-style-type: none"> • Transferencia de conocimiento (<i>know how</i>) y aplicación de buenas prácticas • Exclusión del ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado. • Asistencia técnica a través del <i>Project Management Office</i> (PMO). • Procedimientos de selección más rápidos y eficaces y se garantizan ofertas de mayor calidad. • Uso de esquemas ágiles de procura, con reducción de costos y riesgos. • Reglas flexibles basadas en resultados y metas.

Fuente: Sitio web del Ministerio de Economía y Finanzas, apartados de Inversión Pública e Inversión Privada

1.3. Definiciones importantes

Antes de desarrollar el análisis estadístico descriptivo que se presentará en los numerales siguientes, es pertinente revisar las definiciones más importantes vinculados a las inversiones y sus procesos establecidos en el Reglamento¹ y la Directiva General² del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, los cuales se detallan a continuación:

- **Brecha de infraestructura o de acceso a servicios:** es la diferencia entre la oferta disponible optimizada de infraestructura (la cual incluye la infraestructura natural) o acceso a servicios y la demanda, a una fecha determinada y ámbito geográfico determinado. Puede ser expresada en términos de cantidad, en lo que respecta a cobertura de un servicio, o calidad, en lo que respecta a las condiciones en las cuales se dispone del acceso a los servicios.

¹ Aprobado mediante DECRETO SUPREMO N° 284-2018-EF, publicado el 09 diciembre de 2018, modificado por el Decreto Supremo N° 179-2020-EF, publicado el 7 de julio de 2020 en el Diario Oficial El Peruano.

² Aprobada por la Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01, publicada el 23 de enero de 2019, modificada por la Resolución Directoral N° 006-2020-EF/63.01, publicada el 19 de julio de 2020, y por la Resolución Directoral N° 008-2020-EF/63.01, publicada el 28 de octubre de 2020 en el Diario Oficial El Peruano.

- **Inversiones:** son intervenciones temporales y comprenden a los proyectos de inversión y a las IOARR. No comprenden gastos de operación y mantenimiento.
- **Proyecto de inversión:** corresponde a intervenciones temporales que se financian total o parcialmente con recursos públicos, destinadas a la formación de capital físico, humano, institucional, intelectual o natural, que tenga como propósito crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción de bienes o servicios. Asimismo, se debe tener en cuenta lo siguiente:
 - Su ejecución puede realizarse en más de un año fiscal, conforme lo establezca su cronograma de ejecución tentativo previsto en la formulación y evaluación.
 - No son proyectos de inversión las IOARR, así como las intervenciones que constituyen gastos -de operación y mantenimiento.
 - Tanto los proyectos de inversión como las IOARR, dependiendo de los activos a intervenir (infraestructura, equipamiento, mobiliario, vehículos, etc.), pueden considerarse como parte de sus acciones un componente de infraestructura, lo cual implica la ejecución de una obra pública, siendo importante indicar que, en la mayoría de los casos, la infraestructura y, por ende, la ejecución de una obra constituye el principal componente de la inversión.
- **Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición (IOARR):** son intervenciones que no corresponden a un proyecto de inversión pública y tienen la característica que su intervención es sobre un activo que forma parte de una Unidad Productora implementada.

Cabe destacar que, tanto los Proyectos de Inversión como las IOARR, dependiendo de los activos a intervenir (infraestructura, equipamiento, mobiliario, vehículos, etc.), pueden considerarse como parte de sus acciones un componente de infraestructura, lo cual implica la ejecución de una obra pública, siendo importante indicar que, en la mayoría de los casos, la infraestructura y, por ende, la ejecución de una obra constituye el principal componente de la inversión.

- **Obra pública:** está referida a las inversiones con componente de infraestructura, incluyendo la construcción, reconstrucción, remodelación, demolición, renovación, mantenimiento, habilitación y rehabilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos, cuya ejecución, operación o mantenimiento implique la participación del Estado, sea ejecutada bajo las modalidades por contrata, administración directa, convenios de Estado a Estado, Asociaciones Público-Privadas que tengan componente de infraestructura, Obras por Impuestos, intervenciones de infraestructura ejecutadas por núcleos ejecutores u otras modalidades establecidas por ley o normas con rango de ley.³
- **Unidad productora:** es el conjunto de recursos o factores productivos (infraestructura, equipos, personal, organización, capacidades de gestión, entre otros) que, articulados entre sí, tienen la capacidad de proveer bienes o servicios a la población objetivo. Constituye el producto generado o modificado por un proyecto de inversión.
- **Concepción técnica:** se refiere a la alternativa de solución con la que se busca lograr el objetivo central del proyecto de inversión, acorde con la evaluación técnica y económica realizada en la ficha técnica o el estudio de preinversión, según corresponda. La ejecución de dicha alternativa de solución debe permitir lograr la meta de producto

³ Definición obtenida de la Directiva N° 005-2023-CG/GMPL "Gestión del registro de las obras públicas en el Sistema de Información de Obras Públicas – INFOBRAS", aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 185-2023-CG.

asociada al cierre de las brechas identificadas y priorizadas en la programación multianual de inversiones.

- **Consistencia:** es la acción por la cual la Unidad Formuladora (UF) corrobora que la concepción técnica permanece inalterada y cumplen las condiciones de dimensionamiento y viabilidad del proyecto de inversión.

1.4 Fuentes de información consultadas

Para los fines de revisión del estado de las obras contenidas en el presente documento, se consultaron las siguientes fuentes de información:

- **Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI):** a través de esta plataforma se consulta el estado de los proyectos de inversión a cargo de las diferentes entidades públicas.
- **Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF):** es un sistema transaccional donde se registra el ingreso y el gasto. Está diseñado como una herramienta muy ligada a la gestión financiera que realiza el Tesoro Público en su relación con las denominadas Unidades Ejecutoras.
- **Sistema de información de obras públicas (Infobras):** es un sistema de información de obras públicas, implementado por la Contraloría General, donde se registra, articula y publica la información de las obras públicas, con la finalidad de transparentar la información de las obras públicas que facilite el seguimiento para el correcto uso de los recursos públicos.

A través de esta plataforma, las entidades públicas reportan periódicamente la ejecución física de las obras públicas que tienen a su cargo. La Directiva N° 005-2023-CG/GMPL establece que las entidades de los tres niveles de gobierno están obligadas a registrar en este sistema la información de las obras que ejecutan, independientemente de la modalidad de ejecución, régimen legal o fuente de financiamiento. Cabe destacar que las entidades deben registrar o actualizar mensualmente la información relacionada al estado de avance de obra.

2. LAS OBRAS PÚBLICAS PARALIZADAS

2.1. Definición de obra pública paralizada

Para efectos del seguimiento, se entiende por obra paralizada aquella obra que cumple las siguientes condiciones:

- La obra se ejecuta bajo las modalidades por contrata, administración directa, convenios de Estado a Estado, Asociaciones Público-Privadas que tengan componente de infraestructura, Obras por Impuestos, intervenciones de infraestructura ejecutadas por núcleos ejecutores u otras modalidades establecidas por ley.
- La obra se encuentra en ejecución física de acuerdo con las condiciones establecidas para su inicio en el marco normativo de cada modalidad.
- La obra no se ha concluido y no reporta avance en su ejecución física por seis (06) meses o más, por causas atribuibles a situaciones de controversia, abandono, deficiencias del expediente técnico, factores climáticos, situaciones imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del contrato u otras causas que puedan ocasionar la suspensión prolongada del plazo de ejecución física de la obra.

2.2. Mapeo de las obras paralizadas en el territorio nacional

De la información recibida por las unidades orgánicas de la Contraloría General de la República, del Sistema Nacional de Información de Obras Públicas (Infobras), así como del Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI), Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) y el Inventario de obras paralizadas del Banco de Inversiones, en todo el territorio nacional se cuenta con un total de 2 256 obras paralizadas, en los tres niveles de gobierno, por un monto inversión superior a los S/ 36 mil 122 millones.

Tabla 3. Ubicación geográfica de las obras paralizadas y costos de inversión

Departamento	Costo Actualizado S/		Obras paralizadas		Saldo de Inversión por ejecutar S/
	S/	%	N°	%	
Cusco	2,111,322,469	5.8%	321	14.2%	783,515,244
Puno	1,559,483,606	4.3%	266	11.8%	742,470,752
Lima	3,558,555,100	9.9%	168	7.5%	1,182,173,000
Ancash	1,639,692,593	4.5%	165	7.3%	855,559,606
Cajamarca	2,789,597,674	7.7%	143	6.3%	1,427,465,971
Ayacucho	453,774,868	1.3%	131	5.8%	176,695,013
Piura	2,874,124,336	8.0%	111	4.9%	1,219,772,631
Arequipa	4,147,466,637	11.5%	110	4.9%	2,239,408,563
Apurímac	848,939,437	2.4%	107	4.7%	315,847,982
Junín	1,067,596,732	3.0%	90	4.0%	616,513,697
Huancavelica	550,586,914	1.5%	88	3.9%	234,010,576
Huánuco	1,048,171,462	2.9%	77	3.4%	602,554,073
La Libertad	5,310,604,398	14.7%	74	3.3%	3,614,454,196
Lambayeque	956,055,647	2.6%	61	2.7%	195,122,651
Loreto	433,597,392	1.2%	58	2.6%	138,657,088
Tacna	1,504,240,832	4.2%	52	2.3%	761,885,587
Moquegua	1,120,156,213	3.1%	42	1.9%	460,199,913
Amazonas	685,885,524	1.9%	41	1.8%	115,278,941
San Martín	473,144,992	1.3%	34	1.5%	236,270,421
Pasco	186,447,471	0.5%	31	1.4%	76,701,242
Ica	1,217,575,669	3.4%	26	1.2%	682,808,928
Ucayali	1,195,069,427	3.3%	24	1.1%	325,440,833
Madre de Dios	149,659,037	0.4%	20	0.9%	63,040,713
Tumbes	141,560,207	0.4%	8	0.4%	94,389,659
P. C. del Callao	99,019,251	0.3%	8	0.4%	67,818,797
Total	36,122,327,887	100.0%	2256	100.0%	17,228,056,076

Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas - Infobras

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC).

Fecha: 30/06/2024

2.3. Obras paralizadas por nivel de gobierno

El mayor número de obras paralizadas corresponde a entidades a nivel de Gobierno Local con 1 602 obras paralizadas por S/ 8 mil 145 millones; seguido de entidades pertenecientes al Gobierno Nacional con 356 obras, con monto de inversión de S/ 14 mil 337 millones; en tanto que las entidades a nivel de Gobierno Regional cuentan con 298 obras, cuyo monto de inversión asciende a S/ 13 mil 638 millones, tal como se muestra en el siguiente cuadro.

Tabla 4. Obras paralizadas por nivel de gobierno

Nivel de Gobierno	Costo actualizado de la inversión		Obras paralizadas		Saldo de inversión por ejecutar*	
	S/	%	N°	%	S/	%
G. Nacional	14,337,786,271	39.7%	356	15.8%	6,247,483,241	36.2%
G. Regional	13,638,735,559	37.8%	298	13.2%	7,574,013,439	44.0%
G. Local	8,145,806,057	22.6%	1602	71.0%	3,406,559,396	19.8%
Total	36,122,327,887	100.0%	2256	100.0%	17,228,056,076	100.0%

*El cálculo del estimado de saldo de inversión por ejecutar se toma de referencia los devengados efectuados a la inversión.

Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas - Infobras

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC).

Fecha: 30/06/2024

2.4. Obras paralizadas por sector de gobierno

Las obras paralizadas se encuentran relacionadas con diversos sectores de gobierno y a su vez con los niveles de Gobierno Nacional, Regional y Local, como se detalla a continuación:

Tabla 5. Obras paralizadas por sector de gobierno

Sector	Nivel de gobierno						
	G. Nacional	G. Regional	G. Local	Total general		Costo actualizado	
	N.º	N.º	N.º	N.º	%	S/	%
Transportes y Comunicaciones	46	82	504	632	28.0%	10,694,637,656	29.6%
Vivienda, Construcción y Saneamiento	76	47	369	492	21.8%	6,631,321,863	18.4%
Educación	43	51	233	327	14.5%	1,923,509,727	5.3%
Agricultura	78	52	159	289	12.8%	8,621,456,646	23.9%
Energía y Minas	36	7	30	73	3.2%	396,091,601	1.1%
Salud	13	30	26	69	3.1%	4,023,883,972	11.1%
Otros Sectores	64	29	281	374	16.6%	3,831,426,421	10.6%
Total	356	298	1602	2256	100.0%	36,122,327,887	100.0%

Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas - Infobras

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC).

Fecha: 30/06/2024

Conforme al cuadro precedente, el sector Transportes y Comunicaciones concentra 632 obras paralizadas, lo que representa el 28% del total general, de los cuales 504 corresponden a entidades de Gobierno Local, 82 Regional y 46 a Gobierno Nacional; seguido del sector Vivienda, Construcción y Saneamiento, con una representatividad del 21.8%.

2.5. Obras paralizadas por modalidad de ejecución

Las modalidades de ejecución de las 2 256 obras paralizadas a cargo de entidades del Gobierno Nacional, Regional y Local, corresponden a contrata, administración directa, Asociaciones Público-Privadas y concesiones, núcleos ejecutores, Convenio con organismos internacionales y Obras por Impuestos, como se muestra en el siguiente cuadro:

Tabla 6. Obras paralizadas por modalidad de ejecución

Modalidad de Ejecución	Gobierno Nacional		Gobierno Regional		Gobierno Local		Total N.º			
	N.º	Costo Actualizado S/	N.º	Costo Actualizado S/	N.º	Costo Actualizado S/	Nº	%	S/	%
Administración directa	22	152,219,263	66	936,369,778	1034	1,852,445,272	1122	49.7%	2,941,034,313	8.1%
Por Contrata	295	13,921,001,951	229	6,351,348,150	562	6,235,987,132	1086	48.2%	26,508,337,233	73.4%
Por núcleo ejecutor	38	259,984,420	-	-	1	1,142,032	39	1.7%	261,126,452	0.8%
Obras por impuestos	1	4,580,637	1	14,425,912	5	56,231,621	7	0.3%	75,238,170	0.2%
Asociación Pública Privada - APP	-	-	2	6,336,591,720	-	-	2	0.1%	6,336,591,720	17.5%
Total	356	14,337,786,271	298	13,638,735,559	1602	8,145,806,057	2256	100.0%	36,122,327,887	100.0%

Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas - Infobras

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC).

Fecha: 30/06/2024

En el cuadro precedente se observa que el mayor número de obras paralizadas corresponde

a la modalidad de ejecución de administración directa, las cuales suman 1 122. De ellas, 1 034 corresponden a entidades de Gobierno Local, 66 obras a entidades del Gobierno Regional y 22 obras a entidades del Gobierno Nacional.

2.6. Obras paralizadas por rangos de inversión

A continuación, se muestran las obras paralizadas clasificadas por rangos de monto del costo actualizado, donde destaca un alto número de inversiones menores a un millón de soles (816 obras que representan el 36.2% del total).

Tabla 7. Obras paralizadas por rango de costo actualizado

Rango de costo actualizado S/	Obras paralizadas		Costo Actualizado		Saldo de Inversión por ejecutar	
	N°	%	S/	%	S/	%
<=1 millón	816	36.2%	372,305,660	1.0%	175,858,681	1.0%
> 1 - 3 millones	451	20.0%	810,879,323	2.2%	376,064,914	2.2%
> 3 - 10 millones	594	26.3%	3,388,102,006	9.4%	1,296,160,790	7.5%
> 10 - 100 millones	334	14.8%	9,022,336,909	25.0%	3,439,455,226	20.0%
> 100 - 200 millones	31	1.4%	3,851,720,878	10.7%	1,491,985,496	8.7%
> 200 - 1000 millones	26	1.2%	9,870,614,767	27.3%	4,506,208,380	26.2%
> 1000 millones	4	0.1%	8,806,368,344	24.4%	5,942,322,589	34.5%
Total	2256	100.0%	36,122,327,887	100%	17,228,056,076	100%

Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas - Infobras

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC).

Fecha: 30/06/2024

2.7. Avance físico de las obras paralizadas

De otro lado, se presenta una clasificación de las obras paralizadas en función al porcentaje de avance físico según la información proporcionada por el portal Infobras, donde se aprecia que la mayor cantidad de obras (291) registra un avance físico del 60% a 70%, representando un monto de inversión de S/ 4 713 millones, seguido de 290 registros que se encuentran con un avance físico del 80% a 90% con un monto inversión de S/ 3 011 millones, como se detalla a continuación:

Tabla 8. Obras paralizadas por rango de avance físico

Rango de avance físico %	Obras paralizadas		Costo Actualizado		Saldo de Inversión por ejecutar	
	N°	%	S/	%	S/	%
90 - 100 %	223	9.9%	3,076,608,676	8.5%	594,932,707	3.4%
80 - 90 %	290	12.8%	3,011,221,670	8.3%	742,639,109	4.3%
70 - 80 %	243	10.8%	2,560,990,913	7.1%	646,280,263	3.8%
60 - 70 %	291	12.9%	4,713,237,832	13.0%	2,140,371,954	12.4%
50 - 60 %	243	10.8%	3,012,905,581	8.4%	996,806,491	5.8%
40 - 50 %	211	9.3%	2,770,622,081	7.7%	1,067,463,258	6.2%
30 - 40 %	211	9.3%	2,737,721,757	7.6%	1,362,920,320	7.9%
20 - 30 %	182	8.1%	7,276,105,707	20.2%	4,922,985,247	28.6%
10 - 20 %	170	7.5%	2,435,611,292	6.7%	1,564,265,207	9.1%
0 - 10 %	192	8.5%	4,527,302,378	12.5%	3,189,391,518	18.5%
Total	2256	100.0%	36,122,327,887	100.0%	17,228,056,076	100.0%

Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas - Infobras

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC).

Fecha: 30/06/2024

2.8. Obras paralizadas según su causal u origen de paralización

Según la información declarada oficialmente por la entidad ejecutora, el 21.9% del total de obras paralizadas se encuentra en dicha situación por incumplimientos contractuales, el 21.5% por falta de recursos financieros, el 6.5% por discrepancias, controversias y arbitrajes, mientras que un 4.5% se debe a conflictos sociales, entre otras causales.

Tabla 9. Obras paralizadas según causal de paralización reportado por las entidades públicas

Causales de paralización declarada por la entidad	Obras paralizadas		Costo Actualizado		Saldo de Inversión por ejecutar	
	N°	%	S/	%	S/	%
Incumplimiento de contrato	494	21.9%	13,584,485,065	37.6%	6,051,950,706	35.1%
Falta de recursos financieros y liquidez	484	21.5%	963,253,882	2.7%	403,012,746	2.3%
Discrepancias, controversias y arbitraje	147	6.5%	9,748,979,716	27.0%	6,255,367,746	36.3%
Conflictos sociales	102	4.5%	972,917,645	2.7%	415,992,397	2.4%
Deficiencia en el expediente técnico	85	3.8%	926,774,738	2.6%	470,484,662	2.7%
Eventos climáticos	71	3.1%	671,734,113	1.9%	302,885,107	1.8%
Abandono de obra	29	1.3%	984,836,530	2.7%	213,664,276	1.2%
Disponibilidad de terreno	13	0.6%	83,514,205	0.2%	51,642,301	0.3%
Interferencias	9	0.4%	186,554,695	0.5%	35,241,796	0.2%
Falta de permisos, licencias y autorizaciones	8	0.4%	43,607,905	0.1%	27,119,491	0.2%
Otros (*)	814	36.1%	7,955,669,394	22%	3,000,694,848	17.4%
Total	2256	100.0%	36,122,327,887	100.0%	17,228,056,076	100.0%

(*) Comprende causas no imprevistas, transferencia de gestión, no atribuibles a ambas partes, entre otros.

Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas - Infobras

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC).

Fecha: 30/06/2024

Cabe precisar que, las causales de paralización son reportadas por las entidades públicas en los distintos sistemas consultados como Infobras y el portal Invierte.pe.

2.9. Obras paralizadas según evento asociado

A continuación, se presenta el desagregado de las obras paralizadas según el evento asociado y nivel de gobierno. Cabe señalar que, en el caso de la Reconstrucción con Cambios, existen 83 obras paralizadas con un importe de inversión de S/ 1 567 millones.

Tabla 10. Obras paralizadas según el evento registrado en el sistema Infobras, por nivel de gobierno y costo actualizado

Evento	G. Nacional		G. Regional		G. Local		Total		
	N.º	Costo actualizado S/	N.º	Costo actualizado S/	N.º	Costo actualizado S/	N.º	Costo actualizado S/	% Costo
Proceso Normal	313	12,457,256,873	274	13,097,457,102	1561	7,722,756,235	2148	33,277,470,209	92.1%
Reactivación Económica	1	817,934,097	10	223,676,175	14	235,421,322	25	1,277,031,594	3.5%
Reconstrucción con Cambios	42	1,062,595,302	14	317,602,282	27	187,628,501	83	1,567,826,084	4.4%
Total	356	14,337,786,271	298	13,638,735,559	1602	8,145,806,057	2256	36,122,327,887	100.0%

Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas - Infobras

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC).

Fecha: 30/06/2024

2.10. Obras paralizadas por administración directa o por contrata

El 97.9% (2 208) de las 2 256 obras públicas paralizadas a nivel nacional son ejecutadas bajo la modalidad de administración directa o por contrata, en los tres niveles de gobierno. El monto de inversión asciende a S/ 29 mil 449 millones, como se detalla a continuación:

Tabla 11. Obras paralizadas según modalidad de ejecución

Modalidad de Ejecución	G. Nacional		G. Regional		G. Local		Total			
	N.º	Costo Actualizado S/.	N.º	Costo Actualizado S/.	N.º	Costo Actualizado S/.	Nº	%	Costo Actualizado S/	%
Administración directa	22	152,219,263	66	936,369,778	1034	1,852,445,272	1122	50.8%	2,941,034,313	10.0%
Por Contrata	295	13,921,001,951	229	6,351,348,150	562	6,235,987,132	1086	49.2%	26,508,337,233	90.0%
Total	317	14,073,221,214	295	7,287,717,927	1596	8,088,432,404	2208	100.0%	29,449,371,546	100.0%

Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas - Infobras

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC).

Fecha: 30/06/2024

Entre las obras paralizadas que se ejecutan por administración directa o por contrata destacan un grupo de 494 obras que tienen un avance físico significativo.

En el siguiente cuadro, se presenta el desagregado de los sectores que tienen saldo por ejecutar por administración directa o contrata que se encuentran en el rango de 90% a 100% de avance físico, donde se advierte que el mayor monto de inversión lo tiene el sector Vivienda, Construcción y Saneamiento con una inversión de S/ 1 mil 447 millones con 64 obras paralizadas; seguido por el sector Transporte y Comunicaciones con una inversión de S/ 884 millones con 42 obras paralizadas, como se ve a continuación:

Tabla 12. Sectores con obras paralizadas con nivel de avance físico del 90% a 100% (ejecutadas por administración directa o contrata)

Rango de avance físico del 90% a 100 %			
Sectores	N.º de obras	Costo actualizado S/	Saldo de la Inversión S/
Vivienda, Construcción y Saneamiento	64	1,447,501,052	254,805,063
Transportes y Comunicaciones	42	884,288,852	119,717,748
Agricultura	30	269,980,897	108,365,095
Educación	37	224,319,851	46,543,401
Energía y Minas	11	33,960,893	6,508,284
Orden Público/defensa y Seguridad	3	22,503,637	1,764,280
Salud	4	10,835,440	1,122,402
Ambiental	1	1,024,178	48,220
Otros Sectores	24	155,508,106	48,895,129
Total	216	3,049,922,907	587,769,621

Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas - Infobras

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC)

Fecha: 30/06/2024

*Otras Infraestructuras. - Comprende obras de parques, instalaciones eléctricas, residuos sólidos, centros recreacionales, entre otros.

A continuación, se presenta el desagregado de los sectores que tienen saldo por ejecutar de obras por administración directa o contrata que se encuentran en el rango de 80% a 90% de avance físico, en el cual se advierte que el mayor monto de inversión lo tiene el sector Vivienda, Construcción y Saneamiento con 80 obras paralizadas, con una inversión de S/ 1 mil 453 millones; seguido del sector Agricultura con 38 obras, con un importe de inversión de S/ 364 millones, como se muestra a continuación:

Tabla 13. Sectores con obras paralizadas con nivel de avance físico del 80% a 90% (ejecutadas por administración directa o contrata)

Rango de avance físico del 80% a 90 %			
Sectores	N.º de obras paralizadas	Costo Actualizado S/	Saldo de la Inversión S/
Vivienda, Construcción y Saneamiento	80	1,453,743,988	295,071,873
Agricultura	38	364,249,104	40,784,074
Transportes y Comunicaciones	72	322,917,698	52,541,054
Educación	42	298,754,913	66,271,297
Salud	5	146,161,948	35,797,429
Interior	2	83,581,930	44,429,759
Orden Público/defensa y Seguridad	3	38,712,519	11,211,593
Energía y Minas	11	22,738,737	9,789,127
Cultura	3	4,991,996	130,675
Otros sectores	22	39,499,338	8,385,609
Total	278	2,775,352,171	564,412,491

Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas -Infobras

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC)

Fecha: 30/06/2024

*Otras Infraestructuras. - Siendo estas obras de parques, instalaciones eléctricas, residuos sólidos, centros recreacionales, etc.

2.11. Obras paralizadas enmarcadas bajo el marco normativo de la Ley N.º 31589

A través de la Ley N.º 31589 se establece el marco legal que garantiza la reactivación de las obras públicas paralizadas que forman parte de las inversiones de las entidades del Estado, siempre que cumplieran con determinados requisitos, tales como:

- Las obras públicas paralizadas contratadas bajo la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado, que cuenten con un avance físico igual o mayor al 40% y que, cumplen con alguno de los siguientes supuestos: (i) el contrato se encuentra vigente, pero sin reportar ejecución física por un período igual o mayor a 6 (seis) meses; o, (ii) provenga de un contrato resuelto o declarado nulo.
- La obra pública paralizada iniciada bajo la modalidad de administración directa, que cuente con un avance físico igual o mayor al 50% y que no reporte ejecución física por un período mayor a 6 (seis) meses o más.
- Las Intervenciones de Reconstrucción mediante Inversiones (IRI) paralizadas del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios (PIRCC), que cuente con un avance físico igual o mayor al 40% y que, cumpla con alguno de los siguientes supuestos: (i) el contrato se encuentre vigente, pero sin reportar ejecución física por 6 (seis) meses o más; o, (ii) provenga de un contrato resuelto o declarado nulo.
- Quedan excluidos las obras públicas cuya paralización sea consecuencia de la falta de algún permiso, licencia, entrega definitiva de terreno o limitación presupuestal; así como cuando sea técnica o jurídicamente inviable continuar con la ejecución contractual de la obra.

A través del Decreto Legislativo 1584, se extiende hasta el 31 de diciembre de 2024 el plazo establecido en el numeral 1 del Anexo de la Ley N.º 31589; indicando que, excepcionalmente, durante los años 2023 y 2024, las entidades bajo el ámbito de aplicación, pueden reactivar obras públicas paralizadas que cumplan las condiciones:

- Avance físico del 20% o más, siempre que cumplan con ciertos requisitos adicionales. Estos requisitos incluyen disponibilidad presupuestaria al momento de la aprobación de la lista priorizada de obras públicas paralizadas
- Las obras se encuentren dirigidas a servicios públicos como salud, saneamiento, riego, agricultura, educación, transportes, seguridad y prevención de desastres.

Al respecto, las entidades a cargo de 1 358 obras públicas paralizadas se encuentran bajo los alcances de este marco normativo y pese a ello continúan paralizadas. A continuación, se procede a detallar estos casos:

Tabla 14. Obras paralizadas bajo el marco normativo de la Ley N.º 31589 y DL 1584

Nivel de Gobierno	Costo Actualizado de inversión		Obras Paralizadas		Saldo de la Inversión S/
	S/	%	N.º	%	
G. Nacional	9,354,909,391	45.7%	214	15.8%	2,849,894,148
G. Regional	5,397,060,378	26.4%	226	16.6%	1,747,485,366
G. Local	5,722,571,087	27.9%	918	67.6%	2,039,060,083
Total	20,474,540,856	100.0%	1358	100.0%	6,636,439,597

Fuente: Inventario de obras públicas paralizadas del Banco de Inversiones del MEF.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/06/2024

Por otra parte, según el artículo 3 del Ley N.º 31589, las entidades elaboran un inventario de obras públicas paralizadas que se encuentren a su cargo, el cual debe ser registrado por Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) en el aplicativo informático del Banco de Inversiones. En ese sentido, según lo informado por la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas a junio de 2024, el inventario de obras paralizadas contiene 842 registros, de los cuales 664 registros se mantienen paralizadas (incluidas dentro de las 1 358 de la tabla 14).

Así mismo, de las 664 obras paralizadas registradas en el inventario, el 58.4% aun no cuentan con el informe de estado situacional, en el cual se considera el último avance de obra dado por el supervisor o inspector en el cuaderno de obra.

Tabla 15. Obras paralizadas registradas en el inventario con informe de estado situacional

Con Informe de estado situacional	Obras Paralizadas		Costo Actualizado		Saldo de la Inversión S/
	N.º	%	S/	%	
NO	388	58.4%	7,338,295,155	40.5%	2,739,614,268
SI	276	41.6%	10,793,395,071	59.5%	3,383,265,291
Total	664	100.0%	18,131,690,226	100.0%	6,122,879,559

Fuente: Inventario de obras públicas paralizadas del Banco de Inversiones del MEF.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/06/2024

2.12. Análisis comparativo de las obras paralizadas marzo 2024 – junio 2024

Variación del universo de obras paralizadas en los meses evaluados

De la revisión del estado de las obras se ha podido identificar que, a junio 2024, 1 877 obras permanecen paralizadas desde el mes de marzo 2024, y las inversiones vinculadas a estas obras involucran un monto de S/ 30 mil 547 millones; asimismo, se han identificado 379 obras paralizadas nuevas con un monto de inversión de S/ 5 mil 574 millones; estos dos grupos abarcan un total de 2 256 obras paralizadas con un monto de S/ 36 mil 122 millones.

Por otra parte, se identificaron 447 obras que reactivaron su ejecución desde marzo 2024, las cuales involucran un monto de S/ 2 mil 437 millones.

A continuación, se presenta el detalle de la variación del estado de las obras por nivel de gobierno:

Tabla 16. Resumen de estado de las obras paralizadas por nivel de gobierno

Nivel de Gobierno	N° Obras				Costo Actualizado S/			
	Se Reactivaron	Permanecen desde marzo 2024	Se paralizaron a junio 2024	Total a junio 2024	Se reactivaron	Permanecen desde marzo 2024	Se paralizaron a junio 2024	Total a junio 2024
G. Nacional	70	272	84	356	727,976,708.80	11,579,782,979.30	2,758,003,291.83	14,337,786,271.13
G. Regional	46	222	76	298	799,431,382.84	12,455,508,872.79	1,183,226,686.08	13,638,735,558.87
G. Local	331	1383	219	1602	909,796,140.41	6,512,504,897.30	1,633,301,159.80	8,145,806,057.10
Total	447	1877	379	2256	2,437,204,232.05	30,547,796,749.39	5,574,531,137.71	36,122,327,887.10

Fuente: Base de datos de Invierte.PE del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/06/2024

Como vemos en el cuadro anterior, el mayor número de obras paralizadas nuevas identificadas a junio 2024, corresponde a entidades a nivel de Gobierno Local con 219 obras paralizadas nuevas por S/ 1 mil 633 millones; seguido de entidades pertenecientes al Gobierno Nacional con 84 obras nuevas, con monto de inversión de S/ 2 mil 758 millones; en tanto que las entidades a nivel de Gobierno Regional cuentan con 76 obras nuevas, cuyo monto de inversión asciende a S/ 1 mil 183 millones.

A nivel nacional, el mayor número de obras paralizadas nuevas identificadas a junio 2024 corresponde a la región Cusco con 57 obras paralizadas, cuyo monto de inversión es de S/ 651 millones; seguido de Cajamarca con 33 obras paralizadas, con monto de inversión de S/ 811 millones siendo este mismo el departamento con mayor incremento de costo actualizado, tal como se muestra en el cuadro siguiente:

Tabla 17. Resumen de estado de las obras paralizadas por departamento

Departamento	N.º Obras				Costo Actualizado S/			
	Se Reactivaron	Permanecen desde Marzo 2024	Se paralizaron a Junio 2024	Total a Junio 2024	Se Reactivaron	Permanecen desde Marzo 2024	Se paralizaron a Junio 2024	Total a Marzo 2024
CUSCO	38	264	57	321	108,677,705	1,459,748,649	651,573,820	2,111,322,469
AYACUCHO	14	114	17	131	48,542,555	365,830,033	87,944,835	453,774,868
ANCASH	30	138	27	165	97,765,694	1,296,600,798	343,091,795	1,639,692,593
PUNO	44	244	22	266	126,218,673	1,440,728,811	118,754,795	1,559,483,606
LIMA	43	137	31	168	112,339,324	3,188,355,222	370,199,878	3,558,555,100

Departamento	N.º Obras				Costo Actualizado S/			
	Se Reactivaron	Permanecen desde Marzo 2024	Se paralizaron a Junio 2024	Total a Junio 2024	Se Reactivaron	Permanecen desde Marzo 2024	Se paralizaron a Junio 2024	Total a Marzo 2024
APURIMAC	31	94	13	107	114,987,545	769,221,403	79,718,034	848,939,437
CAJAMARCA	37	110	33	143	281,973,804	1,977,819,369	811,778,306	2,789,597,674
PIURA	32	91	20	111	141,988,765	2,341,690,659	532,433,677	2,874,124,336
HUANUCO	15	61	16	77	364,875,222	960,586,293	87,585,169	1,048,171,462
MOQUEGUA	9	31	11	42	19,820,335	948,508,062	171,648,151	1,120,156,213
AREQUIPA	14	98	12	110	83,616,832	3,885,988,661	261,477,976	4,147,466,637
HUANCAVELICA	17	68	20	88	400,441,018	348,908,937	201,677,977	550,586,914
TACNA	8	47	5	52	72,704,641	1,291,701,139	212,539,693	1,504,240,832
JUNIN	16	77	13	90	96,516,811	745,702,655	321,894,077	1,067,596,732
LORETO	11	50	8	58	32,593,685	385,221,910	48,375,482	433,597,392
UCAYALI	5	22	2	24	4,809,584	1,180,208,451	14,860,976	1,195,069,427
SAN MARTIN	19	24	10	34	56,181,643	209,876,835	263,268,157	473,144,992
LA LIBERTAD	19	56	18	74	63,130,865	5,168,729,095	141,875,303	5,310,604,398
ICA	8	23	3	26	59,683,781	1,211,146,507	6,429,162	1,217,575,669
PASCO	10	24	7	31	33,168,707	137,575,651	48,871,820	186,447,471
AMAZONAS	6	31	10	41	44,671,132	315,334,432	370,551,092	685,885,524
LAMBAYEQUE	11	47	14	61	30,456,919	624,144,886	331,910,761	956,055,647
MADRE DE DIOS	2	15	5	20	17,350,623	99,829,117	49,829,919	149,659,037
P. C. DEL CALLAO	4	5	3	8	10,540,470	53,510,566	45,508,685	99,019,251
TUMBES	4	6	2	8	14,147,901	140,828,611	731,596	141,560,207
Total	447	1877	379	2256	2,437,204,232	30,547,796,749	5,574,531,138	36,122,327,887

Fuente: Base de datos de Invierte.PE del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/06/2024

Veinte principales obras que se reactivaron: marzo 2024 – junio 2024

De las 447 obras que reactivaron su ejecución desde junio 2024; a continuación, se listan las 20 principales obras (con mayor costo actualizado), las cuales involucran un monto de S/ 1 mil 069 millones.

Tabla 18. Principales obras que se reactivaron a junio 2024

CUI	PROYECTO	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (SEGÚN INVIERTE) S/	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
2354781	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAVELICA DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAVELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS	354,065,241	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	ASCENSION
2094811	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE TINGO MARIA	GOBIERNO REGIONAL HUANUCO	267,011,013	HUANUCO	LEONCIO PRADO	RUPA-RUPA
2186641	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO, CULTURAL Y RECREACIONAL EN LA CAPITAL DE LA REGION PUNO	GOBIERNO REGIONAL PUNO	57,605,721	PUNO	PUNO	PUNO

CUI	PROYECTO	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (SEGÚN INVIERTE) S/	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
2108284	FORTELECIMIENTO DE UNIDAD DE EQUIPO MECANICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA-SEDE CENTRAL	GOBIERNO REGIONAL TACNA	52,807,199	TACNA	TACNA	CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
2157797	INSTALACION DE LOS SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA - NAZCA - ICA	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	51,075,931	ICA	NAZCA	MARCONA
2302577	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA DESBORDES DE AGUA EN EL CENTRO POBLADO URBANO DE LLICUA, MARGEN DERECHO E IZQUIERDADE LA QUEBRADA AGORAGRA (LONG.1395ML), DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA Y REGION HUANUCO	GOBIERNO REGIONAL HUANUCO	38,377,357	HUANUCO	HUANUCO	AMARILIS
2451698	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS CANALES LATERALES DEL CANAL PRINCIPAL N° 3 ORCOTUNA - SICAYA DEL DISTRITO DE SICAYA - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA	33,238,548	JUNIN	HUANCAYO	SICAYA
2334113	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA VECINAL TRAMO ACOLLA - TIWINZA - CENTRO ARQUEOLOGICO DE TUNANMARCA Y MARCO - TUNANMARCA, PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA	28,269,089	JUNIN	JAUJA	JAUJA
2190450	MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL PACOBAMBA-HUIRONAY-CCERABAMBA-ABRA CUSQUEÑA, DISTRITO DE PACOBAMBA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	PROVIAS DESCENTRALIZADO	26,254,712	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	PACOBAMBA
2217528	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE UCHUCARCCO ANEXOS DE KERAKERA, QOLLOTAPAMPA, COPARAY- JANAPAMPA Y UCHUCARCCO BAJO- WINCHO, DISTRITO DE CHAMACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAMACA	24,640,323	CUSCO	CHUMBIVILCAS	CHAMACA
2341531	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO UBICADO ENTRE LA AV. CAPRICORNIO CON LAS CALLES 16 Y 19 DEL A.H. SAN GENARO, DISTRITO DE CHORRILLOS - LIMA - LIMA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS	17,619,921	LIMA	LIMA	CHORRILLOS
2297005	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS I.E. N 16097, I.E. N 17432, I.E. N 16844, DE LOS CASERIOS JORONGA ALTO, NUEVO ORIENTE Y BOLIVAR EN EL DISTRITO DE COLASAY, PROVINCIA DE JAEN, REGION CAJAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE JAEN	16,852,477	CAJAMARCA	JAEN	COLASAY
2310523	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE IÑAPARI, DISTRITO DE IÑAPARI, PROVINCIA DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAHUAMANU	16,079,986	MADRE DE DIOS	TAHUAMANU	IÑAPARI
2167035	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS LA PRIMAVERA I, II Y III ETAPA, URB. SAN ANTONIO, SAGRADO CORAZON DE JESUS Y ALMIRANTE MIGUEL GRAU DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA	ENTIDAD PREST.DE SS.DE SANEAM. GRAU S.A.	13,958,754	PIURA	PIURA	CASTILLA

CUI	PROYECTO	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (SEGÚN INVIERTE) S/	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
2234256	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SULLANA PROVINCIA DE SULLANA, REGION PIURA	UNIDAD EJECUTORA INSTITUTOS SUPERIORES DE EDUCACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE PIURA	12,812,795	PIURA	SULLANA	SULLANA
2193861	INSTALACION DE SERVICIO DE ESPARCIMIENTO Y BOULEVARD EN EL MALECON HUERTAS DEL DISTRITO DE AMBO, PROVINCIA DE AMBO - HUANUCO	GOBIERNO REGIONAL HUANUCO	12,129,813	HUANUCO	AMBO	AMBO
2436580	REHABILITACION DE PUENTE HUANCHUY Y ACCESOS (REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH)	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	12,033,624	ANCASH	CASMA	BUENA VISTA ALTA
2515591	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA AVENIDA PASEO SAN MATEO DE LA CIUDAD DE CHOTA, DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA	11,860,819	CAJAMARCA	CHOTA	CHOTA
2248234	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS A NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIO EN EL COMPLEJO EDUCATIVO BERNAL, DISTRITO DE BERNAL, PROVINCIA DE SECHURA - PIURA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA	11,605,769	PIURA	SECHURA	BERNAL
2338547	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS OPERACIONALES Y COMERCIALES DE EMAPA SAN MARTIN S.A. EN LA REGION DE SAN MARTIN	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DO DE SAN MARTIN S.A	10,979,378	SAN MARTIN	SAN MARTIN	MORALES

Fuente: Base de datos de Invierte.PE del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/06/2024

Veinte principales obras que se paralizaron a junio 2024

De las 379 obras que paralizaron su ejecución desde diciembre; a continuación, se listan las 20 principales obras (con mayor costo actualizado), las cuales involucran un monto de S/ 2 mil 885 millones.

Tabla 19. Principales obras que se paralizaron a junio 2024

CUI	PROYECTO	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (SEGÚN INVIERTE)	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
2094971	REHABILITACION DEL EJE VIAL N° 01 PIURA - GUAYAQUIL, PERU - ECUADOR, 21 INTERVENCIONES SECTOR PERU	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL	337,962,988	PIURA	SULLANA	IGNACIO ESCUDERO
2256322	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA NUEVA CIUDAD DE OLMOS, DISTRITO DE OLMOS - PROVINCIA DE	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	280,843,802	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	OLMOS

CUI	PROYECTO	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (SEGÚN INVIERTE)	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
	LAMBAYEQUE - REGION LAMBAYEQUE					
2183907	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL QUILLABAMBA DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION Y DEPARTAMENTO DE CUSCO	PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS	222,565,164	CUSCO	LA CONVENCION	SANTA ANA
2166858	CONTINUACION Y CULMINACION DEL PROYECTO DE IRRIGACION AMOJAO	PROYECTO ESPECIAL JAÉN SAN IGNACIO BAGUA	199,214,631	AMAZONAS	BAGUA	BAGUA
2078134	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE - 3N (BAMBAMARCA) - PACCHA - CHIMBAN - PION - L.D. CON AMAZONAS (EMP. AM-103 EL TRIUNFO)	GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA	178,976,028	CAJAMARCA	CHOTA	CHADIN
2112981	MEJORAMIENTO CARRETERA CA-103: EM. PE-06B (SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA) - ROMERO CIRCA - LA LAGUNA - TONGOD - CATILLUC - EMP. PE - 06 C (EL EMPALME) - CAJAMARCA	GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA	159,855,079	CAJAMARCA	SAN MIGUEL	SAN MIGUEL
2047402	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE - SAN MARTIN	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE	158,945,984	SAN MARTIN	TOCACHE	TOCACHE
2197523	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TECNICO SUPERIOR PNP - AREQUIPA	OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	155,636,681	AREQUIPA	AREQUIPA	LA JOYA
2196411	MEJ. DE VIAS DEP. AM-100, EMP. AM-101(BAGUA) - LA PECA AM-102, EMP. AM-101(DV. BAGUA GRANDE) - JOSE OLAYA - EMP. PE-5N (PTO. NARANJITOS) RUTA: AM-105, EMP. PE-5N (DV. S. M. DE PORRAS) - EMP. AM-103(LONJA GRANDE), PROV. BAGUA Y UTCUBAMBA - AMAZONAS	GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS	145,132,817	AMAZONAS	UTCUBAMBA	BAGUA GRANDE

CUI	PROYECTO	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (SEGÚN INVIERTE)	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
2426973	SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 1R :TRAMO 1: EMP. AN-109 (HUAMBA) – SAN MIGUEL – HUAYAN - SUCCHA – AIJA (PROV. AIJA) – EMP. AN - 109 (L=72.50 KM), TRAMO 2: EMP. AN – 1161 – (MOLINOPAMPA) - YAUYAN (L=27.90 KM), TRAMO 3: EMP. AN – 112 (OCROS) – BELLAVISTA – VISTA ALEGRE – CONGAS – COPA (L=30.65 KM), TRAMO 4: EMP. AN – 112 (OCROS) – NUEVA FLORIDA – EMP. AN – 112 (L=13.26 KM)	PROVIAS DESCENTRALIZADO	133,552,618	ANCASH	HUARMEY	HUARMEY
2335179	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE ESPINAR, DISTRITO Y PROVINCIA DE ESPINAR, DEPARTAMENTO DE CUSCO	PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS	133,152,465	CUSCO	ESPINAR	ESPINAR
2224222	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL DE TRANSPORTE MASIVO NORTE - SUR, AV. FERROCARRIL (TRAMO: AV. CIRCUNVALACION - CRUCE CARRETERA CENTRAL), DISTRITOS DE EL TAMBO, SAN AGUSTIN DE CAJAS, HUALHUAS, SAÑO, SAN JERONIMO DE TUNAN, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	121,661,080	JUNIN	HUANCAYO	HUANCAYO
2333142	AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION DE LAS PROVINCIAS DE CAJAMARCA, CHOTA, HUALGAYOC, SAN MIGUEL Y SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL	101,245,645	CAJAMARCA	SANTA CRUZ	CHANCAYBAÑOS
2305757	REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PUENTE QUIROZ	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL	96,719,995	ANCASH	YUNGAY	YUNGAY

CUI	PROYECTO	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (SEGÚN INVIERTE)	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
2234855	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO LOGEN, EN LOS SECTORES AGRICOLAS DE SAN CRISTOBAL, TRAMPANI, ARBOLITUNE Y CHAWAÑA, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CRISTOBAL- MARISCAL NIETO	85,415,986	MOQUEGUA	MARISCAL NIETO	SAN CRISTOBAL
2225348	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SAN MARTIN DE PANGO, DISTRITO DE PANGO -SATIPO-JUNIN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGO	85,308,836	JUNIN	SATIPO	PANGO
2159429	REHABILITACION INTEGRAL Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PUNO	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA - INPE	83,117,238	PUNO	PUNO	PUNO
2234992	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE READAPTACION SOCIAL EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CAJAMARCA	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA - INPE	78,438,429	CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA
2132673	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA	64,193,788	SAN MARTIN	MOYOBAMBA	MOYOBAMBA
2235574	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CHINCHERO, DISTRITO DE CHINCHERO - URUBAMBA - CUSCO	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	64,008,596	CUSCO	URUBAMBA	CHINCHERO

Fuente: Base de datos de Invierte.PE del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/06/2024

2.13. Análisis comparativo de las obras paralizadas junio 2023 – junio 2024

Variación del universo de obras paralizadas en los meses evaluados

De la revisión del estado de las obras se ha podido identificar que, a junio 2024, 1 287 obras

permanecen paralizadas a la fecha, y las inversiones vinculadas a estas obras involucran un monto de S/ 19 mil 646 millones; asimismo, se han identificado 969 obras paralizadas nuevas con un monto de inversión de S/ 16 mil 475 millones; estos dos grupos abarcan un total de 2 256 obras paralizadas con un monto de S/ 36 mil 122 millones.

A continuación, se presenta el detalle de la variación del estado de las obras desde junio 2023 a junio 2024 por nivel de gobierno:

Tabla 20. Resumen de estado de las obras paralizadas por nivel de gobierno en el último año

Nivel de gobierno	N° DE OBRAS				COSTO ACTUALIZADO EN S/			
	Se reactivaron	Permanecen desde junio 2023	Se paralizaron a junio 2024	Total a junio 2024	Se reactivaron	Permanecen desde junio 2023	Se paralizaron a junio 2024	Total a junio 2024
G. Nacional	106	178	178	356	2,404,719,484.05	6,500,293,061.67	7,837,493,209.46	14,337,786,271.13
G. Regional	57	141	157	298	1,087,078,659.93	8,379,335,089.46	5,259,400,469.41	13,638,735,558.87
G. Local	376	968	634	1602	1,209,092,491.14	4,767,215,866.26	3,378,590,190.84	8,145,806,057.10
TOTAL	539	1287	969	2256	4,700,890,635.12	19,646,844,017.39	16,475,483,869.71	36,122,327,887

Fuente: Sistemas de servicios de control de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/06/2024

3. SERVICIOS DE CONTROL EFECTUADOS A LAS OBRAS PARALIZADAS

A nivel nacional, la Contraloría General ha ejecutado 2 504 servicios de control a las obras paralizadas, de los cuales, el 93.9% (2 331) corresponde a servicios de control simultáneo, el 4.9% (143) a control posterior y el 1.2% (30) a control previo, tal como se muestra en el siguiente cuadro.

Tabla 21. Total de servicios de control efectuados

Tipo de servicio de control	Cantidad	%
Control Previo	30	1.2%
Control Simultáneo	2331	93.9%
Control Posterior	143	4.9%
Total	2504	100.0%

Fuente: Sistemas de servicios de control de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/06/2024

Los órganos auditores del Sistema Nacional de Control han realizado 2 504 servicios de control, de los cuales 643 corresponden al nivel de Gobierno Nacional, 630 servicios de control se ejecutaron a nivel del Gobierno Regional y, finalmente, 1 231 servicios de control se realizaron a nivel de Gobierno Local.

Cabe destacar que se han priorizado los servicios de control simultáneo, de los cuales, 1154 servicios se han efectuado en obras a nivel de Gobierno Local, 573 servicios se efectuaron en obras de los Gobiernos Regionales y 604 servicios a nivel del Gobierno Nacional, como puede apreciarse en el siguiente cuadro:

Tabla 22. Servicios de control por nivel de gobierno

Tipo de Servicio de Control	Gobierno Nacional		Gobierno Regional		Gobierno Local		Total	
	N.º	%	N.º	%	N.º	%	N.º	%
Control previo	9	0.4%	17	0.6%	4	0.1%	30	1.2%
Control simultáneo	604	23.9%	573	22.6%	1154	47.4%	2331	93.9%
Control posterior	30	1.0%	40	1.4%	73	2.5%	143	4.9%
Total	643	25.4%	630	24.6%	1231	50.0%	2504	100.0%

Fuente: Sistemas de servicios de control de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/06/2024

A continuación, se muestran los servicios de control realizados por ubicación geográfica y tipo de servicio:

Tabla 23. Servicios de control a obras paralizadas, por departamento

Departamento	Nº de servicios de control previo	Nº de servicios control simultáneo	Nº de servicios control posterior	Total de servicios
AMAZONAS	4	72	2	78
ANCASH	3	269	7	279
APURIMAC		45	7	52
AREQUIPA	2	202	8	212
AYACUCHO		83	7	90
CAJAMARCA	2	145	6	153
CUSCO	1	113	7	121
HUANCAVELICA		78	12	90
HUANUCO	1	85	2	88
ICA		44	12	56
JUNIN		78	9	87
LA LIBERTAD	1	209	7	217
LAMBAYEQUE		103	10	113
LIMA		172	12	184
LORETO		30		30
MADRE DE DIOS		17	2	19
MOQUEGUA		40	1	41
P. C. DEL CALLAO		17	3	20
PASCO		17		17
PIURA		145	9	154
PUNO		104	4	108
SAN MARTIN	1	129	4	134
TACNA		102	5	107
TUMBES		24		24
UCAYALI	15	50	7	72
Total	30	2331	143	2504

Fuente: Sistemas de servicios de control de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/06/2024

4. CONCLUSIONES

- A junio de 2024 se tiene un **total de 2 256 obras paralizadas** a nivel nacional, con un importe de inversión ascendente **S/ 36 mil 122 millones**.
- Las obras paralizadas correspondientes al marco normativo de la Reconstrucción Con Cambios, a la fecha del presente informe, ascienden a **83 obras paralizadas**, por un monto de inversión de **S/ 1 mil 567 millones**.
- Las obras paralizadas que se encuentran bajo los alcances del marco normativo de la Ley N.º 31589, a la fecha del presente informe, ascienden a **1 358 obras paralizadas**, por un monto de inversión de **S/ 20 mil 474 millones**. Asimismo, solo 664 obras se encuentran registradas en el inventario de obras paralizadas del Banco de Inversiones.
- Se ejecutaron **2 504 servicios de control a nivel nacional** a las 2 256 obras paralizadas, de los cuales, el 93.9% (2 331) corresponde a servicios de control simultáneo, el 4.9% (143) a control posterior y el 1.2% (30) a control previo.

Documento firmado digitalmente
Herless Dennise Porras Rodriguez
Subgerente de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control
Contraloría General de la República

ANEXOS

ANEXO N.º01 - Quince principales obras paralizadas por departamento por modalidad de ejecución por Contrata y Administración directa

A modo de referencia, se presentan las quince principales obras paralizadas en cada departamento, tomando en consideración el monto de inversión involucrado (costo actualizado) y nivel de gobierno.

Tabla 1. Principales obras paralizadas en Amazonas

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTES)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2166858	CONTINUACION Y CULMINACION DEL PROYECTO DE IRRIGACION AMOJAO	PROYECTO ESPECIAL JAÉN SAN IGNACIO BAGUA	199,214,631.29	G. Nacional	OTROS
2088619	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD RODRIGUEZ DE MENDOZA - ETAPA RI	PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS	57,466,574.00	G. Nacional	CONFLICTOS SOCIALES
2166853	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO NARANJOS-CANAL EL TIGRE-UTCUBAMBA-AMAZONAS	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL	11,734,436.14	G. Nacional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2094047	ELECTRIFICACIÓN DE LAS LOCALIDADES PERTENECIENTES AL CP. MIRAFLORES Y AL CP. PONA ALTA, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, UTCUBAMBA, AMAZONAS.	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. ELECTRO ORIENTE	9,455,339.45	G. Nacional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2150105	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE MAMAYAQUE Y HUAMPAMI, REGION AMAZONAS	SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	8,624,997.94	G. Nacional	OTROS
2196411	MEJORAMIENTO DE VIAS DEPARTAMENTALES AM-100, EMP. AM-101(BAGUA) - LA PECA; AM-102, EMP. AM-101(DV. BAGUA GRANDE) - JOSE OLAYA - EMP. PE-5N (PTO. NARANJITOS); RUTA: AM-105, EMP. PE-5N (DV. S. M. DE PORRAS) - EMP. AM-103(LONYA GRANDE), PROV. BAGUA Y UTCUBAMBA - AMAZONAS. FASE III: CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO ANTES DEL MEJORAMIENTO	GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS	145,132,816.66	G. Regional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2231876	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO, ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR Y EQUIPAMIENTO EN LAS I.E.P.M. N 16604, JOSE ANTONIO ENCINAS CISNEROS-EL RON, I.E.P.M. N 16961-SAN LORENZO, I.E.P.M. N 16666-EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO, PROV. DE UTCUBRA	GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA	11,874,294.34	G. Regional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2273568	CREACION DE LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE JAMALCA, DISTRITO DE JAMALCA - UTCUBAMBA - AMAZONAS.	GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS	4,260,951.92	G. Regional	OTROS

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2236035	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTIAGO APOSTOL, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA - AMAZONAS	GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA	3,460,332.11	G. Regional	DISCREPANCIAS, CONTROVERSAS Y ARBITRAJE
2282621	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO, DISTRITO DE LA PECA - BAGUA - AMAZONAS	GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS	2,364,723.97	G. Regional	OTROS
2226480	MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS	79,433,818.38	G. Local	DISCREPANCIAS, CONTROVERSAS Y ARBITRAJE
2345794	CREACIÓN, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE SANEAMIENTO MIXTO DE LAS COMUNIDADES DE TAYUNTA, JOSE OLAYA, SAN PEDRO, UCHICHANGOS, PUERTO TUNDUSA, TUNDUSA CENTRO, SAWIENTSA, NUEVA ALIANZA, CHAPIS Y YANTANAENTSA, NIEVA PROVINCIA DE CONDORCANQUI AMAZONAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDORCANQUI	24,369,636.16	G. Local	OTROS
2319854	EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL MULTIDISTRITAL SAN NICOLAS, MARISCAL BENAVIDES, LONGAR, COCHAMAL, HUAMBO, Y SAN NICOLAS, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RODRIGUEZ DE MENDOZA	23,550,968.82	G. Local	FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
2317464	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LAS LOCALIDADES DE SAN LUIS Y PARTE BAJA DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA - AMAZONAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA	17,916,433.00	G. Local	FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
2226496	MEJORAMIENTO, INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LONYA GRANDE Y SUS CENTROS POBLADOS DE NUEVA YORK, ROBLEPAMPA, SANTA CRUZ, HUAYLLA Y YUNGAY LONYA GRANDE, DISTRITO DE LONYA GRANDE UTCUBAMBA AMAZONAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LONYA GRANDE	15,801,522.00	G. Local	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/06/2024

Tabla 2. Principales obras paralizadas en Áncash

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2426977	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 5R ANCASH TRAMO 1: EMP. PE 1NQ (DV. LACRAMARCA) LA AGUADA LAS CRUCES LACRAMARCA SANTA ANA QUITACOCOA HUAYLAS EMP. PE 3N (SAN DIEGO) (L158.00 KM) TRAMO 2: EMP. PE 3N (HUACASCHUQUE) LACABAMBA DV. CONCHUCOS PAMPAS CONSUZO L.D. LA LIBERTAD (LI 115 A PAMPA EL CÓNDROR)	PROVIAS DESCENTRALIZADO	284,403,974.94	G. Nacional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2426974	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 3R ANCASH: TRAMO EMPALME PE16 (DV. OCROS) TICLLOS CORPANQUI CAJAMARQUILLA TACRA OCROS RINCONADA HUANCHAY HUAYLILLAS GRANDE (EMPALME PE16A) (L138.15 KM)	PROVIAS DESCENTRALIZADO	146,274,110.16	G. Nacional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2426973	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 1R TRAMO 1: EMP. AN-109 (HUAMBA) SAN MIGUEL HUAYAN SUCCHA AIJA (PROV. AIJA) EMP. AN 109 (L 72.50 KM), TRAMO 2: EMP. AN 1161 (MOLINOPAMPA) YAUYAN (L27.90 KM), TRAMO 3: EMP. AN 112 (OCROS) BELLAVISTA VISTA ALEGRE CONGAS COPA (L30.65 KM), TRAMO 4: EMP. AN 112 (OCROS) NUEVA FLORIDA EMP. AN 112 (L13.26 KM)	PROVIAS DESCENTRALIZADO	133,552,617.91	G. Nacional	OTROS
2305757	CONSTRUCCIÓN PUENTES POR REEMPLAZO EN ANCASH/JUNÍN - OBRA N°01	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL	96,719,995.18	G. Nacional	INTERFERENCIAS
2175072	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SHUPLUY - PRIMORPAMPA - BELLAVISTA - ANTA - SAN ISIDRO - PONCOS - KOCHAYOC - CHACLAHUAIN - ORATORIO	PROVIAS DESCENTRALIZADO	64,754,494.83	G. Nacional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2114642	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE CASMA - ANCASH.	SUB-REGION EL PACIFICO	27,149,328.15	G. Regional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2115456	CONSTRUCCION DE COLISEO CERRADO EN EL COMPLEJO GRAN CHAVIN DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH	SUB-REGION EL PACIFICO	26,259,485.94	G. Regional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2034675	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE RUREK, DISTRITO DE OLLEROS - HUARAZ - ANCASH	GOBIERNO REGIONAL ANCASH	25,781,518.85	G. Regional	DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
2333480	MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS, GRADERIAS Y DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE CHACAS DISTRITO DE CHACAS, PROVINCIA DE ASUNCION - ANCASH	GOBIERNO REGIONAL ANCASH	19,069,487.84	G. Regional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2512675	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR SAN ANTONIO DE CUTACARCAS TOMA ALTA, SECTOR CHILCA CAMSISH Y DEL SECTOR CENTRAL DE CUSPON, DE LOS CENTROS POBLADOS DE CARCAS Y CUSPON, DEL DISTRITO DE CHIQUIAN - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	GOBIERNO REGIONAL ANCASH	9,619,797.78	G. Regional	DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
2235046	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE CARAZ, DISTRITO DE CARAZ, PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS	79,672,897.13	G. Local	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2166420	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA FORESTAL Y CONSERVACIÓN DE SUELOS EN EL ÁMBITO DEL, DISTRITO DE SAN MARCOS HUARI ANCASH	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI	56,723,360.87	G. Local	CONFLICTOS SOCIALES
2217755	CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE DEL CENTRO POBLADO DE PICHU SAN PEDRO, CONIN - TANTAHUARCO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI	37,585,213.28	G. Local	OTROS
2066898	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CIUDAD DE POMABAMBA, PJE. LUIS NEGREIROS DISTRITO DE POMABAMBA PROVINCIA DE POMABAMBA - ANCASH	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA	19,812,355.00	G. Local	DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2178377	CREACION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN EL BARRIO SAN ISIDRO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI	18,587,792.96	G. Local	Incumplimiento de contrato

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/06/2024

Tabla 3. Principales obras paralizadas en Apurímac

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2286058	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS URBANOS: PATRÓN SANTIAGO, EL SALVADOR, LOS ÁLAMOS, WICHAYPAMPA, SEÑOR DE HUANCA Y SAN MARCOS DEL DISTRITO DE CHALLHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC - II ETAPA	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	81,737,359.73	G. Nacional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2344420	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD COTABAMBAS, DISTRITO DE COTABAMBAS, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC - OBRA PRINCIPAL	PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS	55,314,739.05	G. Nacional	OTROS
2132053	FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL DESARROLLO FILIAL ANDAHUAYLAS - UNSAAC	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO	15,308,237.28	G. Nacional	OTROS
2382081	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, EN EL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, ANDAHUAYLAS, APURIMAC-SEGUNDA ETAPA	UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS	12,031,035.09	G. Nacional	DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
2194921	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DE ANDAHUAYLAS, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC	UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS	11,201,532.14	G. Nacional	DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2078213	FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, CATEGORÍA II-2, 6N° NIVEL DE COMPLEJIDAD NUEVO HOSPITAL DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC.	GOBIERNO REGIONAL APURIMAC	162,810,394.87	G. Regional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2215092	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSON ATANCAMA - URPIPAMPA - SIUSAY - PICHUACA - LAMBRAMA, DISTRITO DE LAMBRAMA - ABANCAY - APURIMAC	PRO DESARROLLO APURIMAC	27,362,662.25	G. Regional	OTROS
2329305	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVISIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN LA FERIA DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS- REGIÓN DE APURIMAC.	GERENCIA SUB-REGIONAL CHANKA	19,377,531.88	G. Regional	FALTA DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
2301566	CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL ENTRE LOS SECTORES DE ANTABAMBA Y RIO PAMPAS DEL, DISTRITO DE OCOBAMBA - CHINCHEROS - APURIMAC	DIRECCION SUB REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES CHANKA - ANDAHUAYLAS	17,318,164.23	G. Regional	OTROS
2162872	CONSTRUCCIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO PAMPAS Y TRIBUTARIOS ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN CRISTOBAL Y AHUAYRO, DISTRITOS DE HUACCANA Y CHINCHEROS, PROVINCIA DE CHINCHEROS, REGIÓN APURIMAC.	GOBIERNO REGIONAL APURIMAC	12,896,745.46	G. Regional	FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
2147843	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LAS MICROCUENCAS DE ARGAMA, PACUCHA Y MANCHAYBAMBA DEL DISTRITO DE PACUCHA, ANDAHUAYLAS, APURIMAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACUCHA	58,763,204.58	G. Local	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2305089	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP. AP-108 (LUYCHUPATA) - TAPAYRIHUA - HUAYAO - CHOCCEMARCA - TIAPARO, DISTRITO DE TAPAIRIHUA - PROVINCIA DE AYMARAEES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYMARAEES	19,971,611.47	G. Local	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2504644	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION DEL MERCADO DE ABASTOS EN LA LOCALIDAD DE HAQUIRA DEL DISTRITO DE HAQUIRA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA	17,631,992.19	G. Local	DISPONIBILIDAD DE TERRENO
2234713	PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS I.E.I. N°: 747, 1055, 1056 DE OROPESA; 797 DE HUAQUIRCA; 188, 551, 664 Y 748 DE ANTABAMBA; 031 DE PACHACONAS Y 798 DE JUAN ESPINOZA MEDRANO, DE LA PROVINCIA DE ANTABAMBA-APURIMAC. SUB PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 747 DE TATAPAMPA, DISTRITO DE ANTABAMBA -ANTABAMBA-APURIMAC	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTABAMBA	14,028,368.56	G. Local	FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
2342226	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE CCASA, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO	13,069,590.79	G. Local	DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/06/2024

Tabla 4. Principales obras paralizadas en Arequipa

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2158194	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE Y CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS COMPLEMENTARIAS EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO DE AREQUIPA	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA - INPE	229,354,030.71	G. Nacional	OTROS
2197523	SALDO DE OBRA DE LA INVERSION: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TÉCNICO SUPERIOR PNP-AREQUIPA CUI 2197523	OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	155,636,681.38	G. Nacional	OTROS
2426979	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 7R AREQUIPA TRAMO 1: EMP. AR 639 ACOPALLPA PACCRAPICHA DV. CUYANCA HUASICAC; TRAMO 2: EMP. AR 100 BELLA UNION; TRAMO 3: EMP. AR 105 (CHUQUIBAMBA) PACHANA; TRAMO 4: EMP. AR 105 EMP. AR 588 HUASCA (DV. SALAMANCA) - SALAMANCA	PROVIAS DESCENTRALIZADO	131,196,662.06	G. Nacional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2426978	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 6R DEPARTAMENTO DE AREQUIPA TRAMO 1: EMP. AR109 EMP. R 23 PACLLA; TRAMO 4: EMP. AR 109 (VISCAYACU) EMP. AR 706 (LLUTA)	PROVIAS DESCENTRALIZADO	70,130,187.71	G. Nacional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2436560	REHABILITACIÓN DE PUENTE BETANCURT Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 5 HUANCVELICA-AYACUCHO-AREQUIPA 2)	PROVIAS DESCENTRALIZADO	20,079,489.38	G. Nacional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2322531	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MARITZA CAMPOS DIAZ EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA	GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA	181,434,137.00	G. Regional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2279710	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL CAMANA DISTRITO Y PROVINCIA DE CAMANA - REGIÓN AREQUIPA	GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA	97,951,788.81	G. Regional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2382190	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS DISTRITOS DE SACHACA, TIABAYA Y LA LOCALIDAD DE CONGATA, DISTRITO DE UCHUMAYO, AREQUIPA	SEDAPAR S.A.	77,892,042.11	G. Regional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2279439	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD COTAHUASI, DISTRITO COTAHUASI, PROVINCIA LA UNIÓN, REGIÓN AREQUIPA	GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA	75,573,028.40	G. Regional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2279438	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CHALA, DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI - REGION AREQUIPA - SALDO DE OBRA	GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA	67,220,785.54	G. Regional	DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2283664	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE REPRESA ARHATA EN LOS SECTORES DE RIEGO DE LOS DISTRITOS DE CHUQUIBAMBA E IRAY, PROVINCIA DE CONDESUYOS - AREQUIPA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDESUYOS	75,180,180.56	G. Local	CONFLICTOS SOCIALES
2166795	AMPLIACION RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIVAY PROVINCIA DE CAYLLOMA AREQUIPA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA	26,163,757.16	G. Local	DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
2309952	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE OCOÑA Y LOS ANEXOS DE PUMACOTO, EL PUENTE Y CHULI DEL DISTRITO DE OCOÑA, PROVINCIA DE CAMANA AREQUIPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOÑA	22,723,053.47	G. Local	FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2457349	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS PRINCIPALES CALLES DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VIRGEN DE LA CANDELARIA (ASOVICH), DISTRITO DE CHARACATO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO	20,406,917.18	G. Local	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2329624	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA NRO. 1, EN LOS AA.HH. SAN ANTONIO ABAD, MIRADOR DE JESUS Y LA ISLA, DISTRITO DE PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	16,482,867.99	G. Local	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/06/2024

Tabla 5. Principales obras paralizadas en Ayacucho

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2436555	REHABILITACIÓN DE PUENTE WAÑUDA VADO Y ACCESOS (REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 5 HUANCVELICA-AYACUCHO-AREQUIPA 2)	PROVIAS DESCENTRALIZADO	18,285,261.78	G. Nacional	OTROS
2121599	CONSTRUCCION DE REPRESA Y SISTEMA DE RIEGO TANTAR EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION, DISTRITO DE CONCEPCION - VILCAS HUAMAN - AYACUCHO	PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI	14,066,099.51	G. Nacional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2221493	INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YANACCOCHA GRANDE, YANACCOCHA CHICO Y YURACCYACU, DISTRITO DE QUINUA - HUAMANGA - AYACUCHO	PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI	13,737,834.41	G. Nacional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2180608	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CULEBRA, DISTRITO DE HUAC-HUAS - LUCANAS - AYACUCHO	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL	12,760,580.58	G. Nacional	EVENTOS CLIMÁTICOS
2096639	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE IGLESIAHUASI DEL, DISTRITO DE PARAS - CANGALLO - AYACUCHO	PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI	9,899,544.35	G. Nacional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2484038	RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL-64.33 KM EN VILLATAMBO, CHUQUIMARAN-CAQJA-UCHUYTAMBO, EN EL DISTRITO LEONCIO PRADO Y SANTA LUCIA, PROVINCIA LUCANAS, REGIÓN AYACUCHO.	GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	26,470,719.82	G. Regional	OTROS

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2459655	CREACION DEL CAMINO VECINAL DESDE EL SECTOR USMAYCCASA HASTA LAS LOCALIDADES DE QATUN CUCHICANCHA Y PUCAMARCA DEL DISTRITO DE SANTA ROSA Y MARAYCANCHA DEL DISTRITO DE SAMUGARI - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	18,072,214.86	G. Regional	FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
0	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E.P. JUAN CLIMACO GUTIERREZ RIVERO EN EL DISTRITO DE VILCAS HUAMAN, PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN-AYACUCHO	GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	12,001,002.00	G. Regional	OTROS
2319568	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE VIRACCHAN DE LA RED DE SALUD DE HUANTA, DISTRITO DE AYAHUANCO - HUANTA - AYACUCHO	GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	10,297,073.72	G. Regional	DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
2183542	MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO JOSÉ MARÍA ARGUEDAS- DISTRITO DE PUQUIO - LUCANAS - AYACUCHO.	GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	10,112,367.25	G. Regional	FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
2096111	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA, DISTRITO - HUANTA - AYACUCHO (SALDO DE OBRA)	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA	27,042,170.42	G. Local	DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2235047	MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYCHAO, CAPILLAPATA, USTUNA Y OLLUCOPAMPA, DISTRITO DE ACOS VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOS VINCHOS	11,740,758.69	G. Local	CONFLICTOS SOCIALES
2280252	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. N° 38994/MX-P DE MIRAFLORES, DEL DISTRITO DE ANCHIHUAY - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCHIHUAY	9,825,501.58	G. Local	OTROS
2235392	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS, DISTRITO DE SOCOS - HUAMANGA - AYACUCHO-III ETAPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS	9,442,674.48	G. Local	FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
2118274	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE SIETE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIO EN LOS CENTROS POBLADOS DE CUCULIPAMPA, LEHEMAYO, AMARGURA, SAN ANTONIO, PATERINE, VILLA UNION, ANCHIHUAY, DISTRITO DE ANCO - LA MAR - AYACUCHO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO - LA MAR	8,823,571.96	G. Local	ABANDONO DE OBRA

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/06/2024

Tabla 6. Principales obras paralizadas en Cajamarca

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2250145	INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION CAJAMARCA	PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL	1,047,535,658.27	G. Nacional	DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2333142	AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION DE LAS PROVINCIAS DE CAJAMARCA, CHOTA, HUALGAYOC, SAN MIGUEL Y SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL	101,245,645.23	G. Nacional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2312329	IRRIGACION SAN ANTONIO DE HUARANGO	PROYECTO ESPECIAL JAÉN SAN IGNACIO BAGUA	81,504,187.02	G. Nacional	OTROS
2234992	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE READAPTACION SOCIAL EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CAJAMARCA (OBRA COMPLEMENTARIAS-SISTEMA DE DESCARGA DE DRENAJE PLUVIAL)	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA - INPE	78,438,428.87	G. Nacional	CONFLICTOS SOCIALES
2088588	NUEVO CENTRO DE SALUD MIGUEL IGLESIAS -ETAPA I	PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS	48,696,233.00	G. Nacional	CONFLICTOS SOCIALES
2078134	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE - 3N (BAMBAMARCA) - PACCHA - CHIMBAN - PION - L.D. CON AMAZONAS (EMP. AM-103 EL TRIUNFO)	GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA	178,976,028.38	G. Regional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2112981	MEJORAMIENTO CARRETERA CA-103: EM. PE-06B (SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA) - ROMERO CIRCA - LA LAGUNA - TONGOD - CATILLUC - EMP. PE - 06 C (EL EMPALME) - CAJAMARCA	GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA	159,855,079.47	G. Regional	OTROS
2183268	CONSTRUCCION CARRETERA CORTEGANA - SAN ANTONIO - EL CALVARIO - TRES CRUCES - CANDEN, DISTRITO DE CORTEGANA, PROVINCIA DE CELENDIN - CAJAMARCA	GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA	17,240,318.02	G. Regional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2231851	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE: EL TUCO, TUCO BAJO, NUEVA ESPERANZA, LA RAMADA Y SANTA ROSA, EN LA PROVINCIA DE HUALGAYOC - REGION CAJAMARCA	GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA	16,023,412.93	G. Regional	OTROS
2249909	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LA I.E. N°16524 COMUNIDAD NATIVA LOS NARANJOS, DISTRITO SAN JOSÉ DE LOURDES, PROVINCIA SAN IGNACIO, REGIÓN CAJAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE JAEN	16,011,330.93	G. Regional	DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
2326360	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA C.P. OTUZCO - C.P. COMBAYO, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCAÑADA	137,060,346.86	G. Local	ABANDONO DE OBRA

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2327639	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAÑOS DEL INCA Y ANEXOS, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA	105,312,765.02	G. Local	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2433102	MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES EN LOS SIGUIENTES TRAMOS: TOSTEN - NOGAL, PAN DE AZUCAR - PAN DE AZUCAR BAJO, EL ROBLE - GUAYAQUIL, TILLAPAMPA-CHILINLLA Y LA PAUCA - EL PROVENIR, LA PALOMITA- CHILAL DEL DISTRITO DE PULAN - PROVINCIA DE SANTA CRUZ - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PULAN	84,521,762.07	G. Local	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2096330	CONSTRUCCION COLISEO MULTIUSOS DE CAJAMARCA - SALDO DE OBRA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA	60,534,742.23	G. Local	OTROS
2251027	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PACCHA - QUIDEN IGLESIA PAMPA LAUREL PAMPA UÑIGAN RAYO EL SOL EL LIRIO ALTO PERU, DISTRITO DE PACCHA CHOTA CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACCHA-CHOTA	34,935,011.65	G. Local	DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/06/2024

Tabla 7. Principales obras paralizadas en Cusco

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2027711	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI-YAURI-SICUANI, TRAMO: NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL	641,755,337.87	G. Nacional	ABANDONO DE OBRA
2183907	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL QUILLABAMBA, DISTRITO SANTA ANA, PROVINCIA LA CONVENCIÓN Y DEPARTAMENTO DE CUSCO	PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS	222,565,164.00	G. Nacional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2335179	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ESPINAR, DISTRITO Y PROVINCIA DE ESPINAR, DEPARTAMENTO DE CUSCO (SNIP 374288)	PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS	133,152,465.04	G. Nacional	OTROS
2235574	MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CHINCHERO, DISTRITO DE CHINCHERO URUBAMBA - CUSCO. ETAPA III	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	64,008,596.45	G. Nacional	OTROS
2314239	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUENTE CHECCA - PUENTE ASUNCION - CHITIBAMBA - EMP. CU 126 (COMUNIDAD HUINCHIRI - QUEHUE)	PROVIAS DESCENTRALIZADO	46,841,703.38	G. Nacional	EVENTOS CLIMÁTICOS

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2231347	I.E.S.T.P ANTA - ZURITE, LA HUAYLLA DEL DISTRITO DE ZURITE - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO	GOBIERNO REGIONAL CUSCO	25,408,888.18	G. Regional	DISPONIBILIDAD DE TERRENO
2196787	I.E.I. N 50709 CONCHACALLA SAN JERONIMO	GOBIERNO REGIONAL CUSCO	23,131,550.81	G. Regional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2163167	CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RÍO APURIMAC EN EL TRAMO HUARUBAMBA - HUATTA, DISTRITO DE CCAPI - PARURO - CUSCO.	GOBIERNO REGIONAL CUSCO	9,113,679.88	G. Regional	OTROS
2045796	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION Y REHABILITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA REGION CUSCO	GOBIERNO REGIONAL CUSCO	8,388,664.87	G. Regional	OTROS
2393636	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS EN LA CORDILLERA ARCOIRIS, COMUNIDAD CAMPESINA DE PALCCOYO, DISTRITO DE CHECACUPE - PROVINCIA DE CANCHIS - REGION CUSCO	GOBIERNO REGIONAL CUSCO	5,194,934.56	G. Regional	CONFLICTOS SOCIALES
2022722	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION	43,126,732.48	G. Local	OTROS
2324196	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD PUCYURA, DISTRITO DE VILCABAMBA - LA CONVENCION - CUSCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA-LA CONVENCION	41,413,750.37	G. Local	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2220694	INSTALACION DEL PUENTE TERMINAL EN EL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS	25,009,447.17	G. Local	OTROS
2080973	CONTRUCCION DEL COLISEO MUNICIPAL EN EL DISTRITO, PROVINCIA DE ESPINAR-CUSCO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR	21,585,700.28	G. Local	OTROS
2234213	INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE CHAÑI, MORO, UYURMIRI Y COLLPAMAYO, DISTRITO DE PICHIGUA - ESPINAR - CUSCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHIGUA	19,145,142.86	G. Local	DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/06/2024

Tabla 8. Principales obras paralizadas en Huancavelica

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2311269	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL HV-100 (ACRAQUIA) VILLA LIBERTAD TUPAC AMARU ESPERANZA FLORIDA LANZA (EMP. PE-3S), DISTRITO DE AHUAYCHA TAYACAJA HUANCVELICA	PROVIAS DESCENTRALIZADO	42,947,296.14	G. Nacional	OTROS

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2350626	CREACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILLO, DISTRITO DE AHUAYCHA-PROVINCIA DE TAYACAJA - REGIÓN HUANCVELICA	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILLO	19,952,326.89	G. Nacional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2104591	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE IRRIGACION DEL VALLE INTERANDINO DE CHINCHO, DISTRITO DE CHINCHO - ANGARAES - HUANCVELICA	PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR	18,213,129.64	G. Nacional	FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
2480096	REPARACION DE PLATAFORMA; EN EL(LA) SISTEMA FERROVIARIO INTERURBANO EN LA LOCALIDAD CUENCA, DISTRITO DE CUENCA, PROVINCIA HUANCVELICA, DEPARTAMENTO HUANCVELICA	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	18,111,435.63	G. Nacional	OTROS
2229551	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PUMAPAHUASIN-SOCAORAN-UCHUBAMBA-CCOLLA, DISTRITO DE CALLANMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL	13,402,775.89	G. Nacional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2331865	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CASTROVIRREYNA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA	62,658,359.87	G. Regional	DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2194692	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CRUCE SALCAHUASI - SAN ANTONIO - PUENTE CHIQUIACC - CRUCE HUACHOCOLPA - SURCUBAMBA - ABRA VISTA ALEGRE - TINTAY PUNCO - PUERTO SAN ANTONIO RUTA HV 101, TAYACAJA - HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA	47,548,404.11	G. Regional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2521517	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DE RIOS VULNERABLES ANTE EL PELIGRO DE INUNDACIONES Y SOCAVACIONES EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO PISCO, SECTOR MONTESIERPE DEL DISTRITO DE HUMAY - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA	PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA	18,688,460.03	G. Regional	CONFLICTOS SOCIALES
2329601	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA EN EL DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA.	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	16,366,853.77	G. Regional	FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
2166538	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA	12,933,872.63	G. Regional	OTROS
2447786	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO DE CORIS TIPO I-3 DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE CORIS - PROVINCIA DE CHURCAMPÁ - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CORIS	30,683,012.45	G. Local	EVENTOS CLIMÁTICOS

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2219933	INSTALACION DE LA HACIENDA DE LA JUVENTUD EN LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAMELICA I Y II ETAPA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA	11,851,752.46	G. Local	OTROS
2300481	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL COMPLEJO ECOTURISTICO SEQSACHACA, DISTRITO DE HUANCAMELICA, PROVINCIA DE HUANCAMELICA - HUANCAMELICA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELICA	11,127,675.39	G. Local	DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2283342	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE YANACOCHA, INCAPACCHAN, HUAYLLAPAMPA Y YANACCARA, DISTRITO DE POMACOCHA - ACOBAMBA - HUANCAMELICA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACOCHA-ACOBAMBA	10,482,172.92	G. Local	OTROS
2427496	CREACION DEL PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR ENTRE JR. SINCHI ROCA Y MALECON SANTA ROSA DEL DISTRITO DE HUANCAMELICA - PROVINCIA DE HUANCAMELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELICA	8,306,685.68	G. Local	OTROS

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/06/2024

Tabla 9. Principales obras paralizadas en Huánuco

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2183179	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LACSHA, EN LAS LOCALIDADES DE JOSÉ OLAYA, TOLDORUME, SANTA ROSA, CONDORCANCHA Y AGOJIRCA, DISTRITO DE BANOS - LAURICOCHA - HUANUCO	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL	16,744,980.11	G. Nacional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2216179	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SAN RAFAEL-CHACATAMA-HUANCABAMBA-CASHAYOG-HUILLAPARAC, DISTRITO DE SAN RAFAEL - AMBO - HUANUCO	PROVIAS DESCENTRALIZADO	14,534,634.98	G. Nacional	OTROS
2062526	CONSTRUCCION MICROPRESA PUTAGA	PROYECTO ESPECIAL ALTO HUALLAGA	9,793,416.64	G. Nacional	DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2250972	MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO EN LA SUB CUENCA DEL RIO HUALLAGA, DISTRITOS DE AMBO, PILLCOMARCA, TOMAYKICHUA Y HUANUCO, PROVINCIAS DE AMBO Y HUANUCO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	PROYECTO ESPECIAL ALTO HUALLAGA	6,610,833.97	G. Nacional	DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
2180522	INSTALACION DEL CANAL DE RIEGO RANGRA - GONGAPATA - PUCAJAGA, DISTRITO DE MOLINO - PACHITEA - HUANUCO	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL	2,121,337.49	G. Nacional	OTROS

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2166793	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE IRRIGACION RIÓ CONCHUMAYO MARGEN DERECHA PROVINCIA DE HUANUCO REGIÓN HUANUCO	GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO	64,873,928.91	G. Regional	FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
2196406	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE TINGO MARÍA - CASTILLO GRANDE PROVINCIA LEONCIO PRADO - HUANUCO	GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO	63,540,140.82	G. Regional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2308385	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA AVENIDA HEROES DE JACTAY-AV. CIRCUNVALACION, TRAMO CRUZ VERDE -LOMA BLANCA-LAS MORAS Y PUENTE VIACRUCIS, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO	GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO	54,786,550.21	G. Regional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2164917	CREACION DE CAMINO VECINAL DE MONOPAMPA - ABRA ALEGRÍA - SHOTOJ - PUENTE CHOROPAMPA, PROVINCIA DE PACHITEA - HUANUCO	GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO	34,789,018.29	G. Regional	Otros
2324622	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE MONZÓN EN EL DISTRITO DE MONZÓN, PROVINCIA DE HUAMALIES - HUÁNUCO	GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO	26,482,297.25	G. Regional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2079224	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DISPOSICION FINAL DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO	403,420,719.34	G. Local	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2322808	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD AMBO, DISTRITO DE AMBO, PROVINCIA DE AMBO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AMBO	33,910,762.59	G. Local	OTROS
2293146	CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL MACORA - CUTASH - JATUN PATAY DISTRITO DE MARIAS, PROVINCIA DE DOS DE MAYO - HUANUCO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DOS DE MAYO	31,952,776.97	G. Local	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2300479	CREACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO INCA DISTRITO DE PUERTO INCA PROVINCIA DE PUERTO INCA HUANUCO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO INCA	31,400,046.75	G. Local	DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2210836	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO SALUD MARIAS MICRORED MARIAS, RED DIRESA HUANUCO - REGIÓN HUÁNUCO, DISTRITO DE MARIAS - DOS DE MAYO - HUÁNUCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIAS	24,888,236.49	G. Local	FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/06/2024

Tabla 10. Principales obras paralizadas en Ica

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2186942	INSTALACION DEL SERVICIO DE READAPTACION SOCIAL EN EL NUEVO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ICA, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA.	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	727,671,820.92	G. Nacional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2191657	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE READAPTACIÓN SOCIAL E.P CHINCHA CÓDIGO SNIP N°231778 (COMPONENTE I - SEGUNDA ETAPA)	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA - INPE	92,640,190.18	G. Nacional	DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2335476	RECONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARCONA EN EL DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA	PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS	31,572,595.12	G. Nacional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2425691	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA BANDA - DISTRITO EL INGENIO PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO DE ICA	PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI	4,788,403.00	G. Nacional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2425484	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA CASACONCHA EN LOS SECTORES CASACONCHA Y PARACAS - DISTRITO DE HUMAY, PROVINCIA PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA	PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI	3,796,653.55	G. Nacional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2228738	SECTOR III: AGUAS ABAJO DEL TRAMO URBANO (CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES EN EL RIO ICA Y QUEBRADA CANSAS/CHANHAJALLA)	PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA	261,651,947.14	G. Regional	OTROS
2094097	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NASCA Y VISTA ALEGRE.	GOBIERNO REGIONAL ICA	44,773,843.67	G. Regional	DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2088218	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LINEA DE CONDUCCION, ADUCCION Y RESERVORIO (500M3), PARA LA COBERTURA DE LOS DISTRITOS DE PUEBLO NUEVO Y GROCIO PRADO.	GOBIERNO REGIONAL ICA	6,201,286.40	G. Regional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2106283	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN MARCCARENCCA KM 32. 000 RUTA IC 108 EMP.PE 1S RIO GRANDE- PALPA -ICA	GOBIERNO REGIONAL ICA	5,636,057.51	G. Regional	DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2078063	CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL SECTOR AJA-CIUDAD DE NASCA.	GOBIERNO REGIONAL ICA	5,049,935.84	G. Regional	DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2468851	CREACIÓN DE VÍAS URBANAS CON PAVIMENTO ASFÁLTICO FLEXIBLE EN EL CC. PP. SAN ANDRES, CC. PP. ACAPULCO Y EN EL AA. HH. EULOGIA ELIAS DE NATERI DEL DISTRITO DE SAN ANDRES - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANDRES	5,696,813.24	G. Local	DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2189665	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CERCADO DE CHINCHA BAJA, DISTRITO DE CHINCHA BAJA - CHINCHA - ICA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHA BAJA	5,447,799.90	G. Local	OTROS

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2218926	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA, PROVINCIA DE PISCO - ICA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO	4,847,501.00	G. Local	OTROS
2382209	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR CHIPIONA, DISTRITO DE PALPA, PROVINCIA DE PALPA, DEPARTAMENTO DE ICA (II ETAPA: SISTEMA DE PROTECCION DE PTAR)	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA - EMAPICA	2,761,084.72	G. Local	EVENTOS CLIMÁTICOS
2468624	CREACION DEL MINICOLISEO Y GIMNASIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PISCO - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO	2,709,975.19	G. Local	OTROS

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/06/2024

Tabla 11. Principales obras paralizadas en Junín

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2307240	AFIANZAMIENTO HIDRICO EN EL VALLE DEL RIO SHULLCAS CON FINES AGRICOLAS	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL	52,171,096.97	G. Nacional	DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2328946	COMPONENTE CERCO PERIMETRICO DEL PIP: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JUNIN - CUI 2328946	UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA	43,279,389.21	G. Nacional	ABANDONO DE OBRA
2292528	COMPONENTE CERCO PERIMETRICO DEL PIP: CREACION DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA EN EL DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JUNIN CON CUI 2292528	UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA	21,040,376.35	G. Nacional	ABANDONO DE OBRA
2411486	AMPLIACIÓN DE TRANSFORMADOR 33/13.2 KV-0.63 MVA POR OTRO DE 2 MVA, SET COMAS DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE CONCEPCIÓN - DEPARTAMENTO DE JUNÍN	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A.- ELECTROCENTRO S.A.	14,103,969.05	G. Nacional	DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2411473	AMPLIACIÓN DE LA SET CHANCHAMAYO 60/22.9 KV, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A.- ELECTROCENTRO S.A.	9,044,027.34	G. Nacional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2281442	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	266,717,626.99	G. Regional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2224222	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL DE TRANSPORTE MASIVO NORTE- SUR AV. FERROCARRIL (TRAMO AV. CIRCUNVALACIÓN - CRUCE CARRETERA CENTRAL) , DISTRITO DE EL TAMBO, SAN AGUSTIN DE CAJAS, HUALHUAS, SAÑO, SAN JERONIMO DE TUNAN, PROVINCIA DE HUANCAYO- REGION JUNIN.	GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	121,661,079.76	G. Regional	OTROS
2017371	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMON - SALDO DE OBRA	GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	44,961,252.83	G. Regional	Incumplimiento de contrato
2031229	CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE ULCUMAYO-SAN RAMON, TRAMO III HUANCHUYRU NUEVA ITALIA-DISTRITO DE ULCUMAYO Y SAN RAMON	GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	42,197,285.66	G. Regional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2279986	CREACION DEL PUENTE SAN FERNANDO SOBRE EL RIO SHULLCAS, ENTRE LOS DISTRITOS DE HUANCAYO Y EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN	GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	18,130,608.96	G. Regional	DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2225348	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SAN MARTIN DE PANGOA, DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA	85,308,835.80	G. Local	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2219690	CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCACOCHA - RAYOS - JATUNHUASI - LA FLORIDA - AJOSPAMPA, DEL DISTRITO DE ANDAMARCA, PROVINCIA DE CONCEPCION, REGION JUNIN - IV ETAPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAMARCA	39,890,658.96	G. Local	CONFLICTOS SOCIALES
2284371	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE VILLA VIRGINIA, RIO ALBERTA, ARBITRAZA, VILLA BAMBU, BAJO RIO NEGRO, VILLA PACIFICO, LAS BEGONIAS, MIRAFLORES, SAN ISIDRO, 12 DE JULIO, VILLA CRISTIANA, LAS FLORES, LADERAS DE VILLA, BETHEL, ORQUIDEAS, VILLA SOL Y PLAYA ESCONDIDA, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO	25,607,328.90	G. Local	DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2223585	SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE POYENI, DISTRITO DE RIO TAMBO - SATIPO - JUNIN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO TAMBO	17,615,043.32	G. Local	OTROS

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2193624	SALDO DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS C.P. SELVA DE ORO, C.P. FE Y ALEGRIA Y 14 COMUNIDADES Y ANEXOS DEL DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO	17,473,524.86	G. Local	OTROS

Fuente: Portal Invierte.PE del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/06/2024

Tabla 12. Principales obras paralizadas en La Libertad

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2234988	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA-MOLLEPATA-MOLLEBAMBA-SANTIAGO DE CHUCO-EMP. RUTA 10, TRAMO: SANTIAGO DE CHUCO-CACHICADAN-MOLLEPATA	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL	759,275,899.68	G. Nacional	OTROS
2202562	AMPLIACION DEL SERVICIO ACADEMICO DEL CENTRO DE IDIOMAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO	10,745,740.47	G. Nacional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2442714	REHABILITACION DE LA BOCATOMA Y CANAL FACALA EN LOS SECTORES DEL TUNEL Y POTRERO, DISTRITO DE ASCOPE, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI	9,508,017.00	G. Nacional	DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2133379	CONSTRUCCION DE CANAL DE IRRIGACION EL HUAYO - VILCAS, DISTRITO DE SANAGORAN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL	9,177,891.62	G. Nacional	OTROS
2224113	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE LOS CASERIOS, HUAYNAS, LA UNIÓN, POTREROBAMBA, SANGUAL VIEJO, DISTRITO DE HUASO - JULCAN - LA LIBERTAD	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL	8,056,658.91	G. Nacional	FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
2421624	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL SALDO DE OBRA: REHABILITACION DE CAMINO DEPARTAMENTAL 15.2 KM EN EMP. PE 10 (AGALLPAMPA), CHINCHANGO, JULCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD	29,461,791.73	G. Regional	OTROS
2490144	CONSTRUCCIÓN DE RESERVOIRIO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE TRUJILLO, DISTRITO DE SALAVERRY, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC	17,980,401.84	G. Regional	DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2476481	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IE MARÍA NEGRÓN UGARTE DE NIVEL SECUNDARIA, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD	GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD	13,868,957.64	G. Regional	OTROS

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2160111	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL COMPLEJO CHICAGO DEL BARRIO CHICAGO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO	120,539,327.24	G. Local	DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2084708	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE HUAMACHUCO - DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRIÓN - HUAMACHUCO	106,765,412.52	G. Local	EVENTOS CLIMÁTICOS
2328824	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS 01,02,03,06,08,09 Y 12, DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA -TRUJILLO - LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA	77,512,590.13	G. Local	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2382769	RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL - 15.5 KM DV. URPAY - LLAMPA - CARBARGON - CRUZ DE LAS FLORES - MALLAN, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRIÓN - HUAMACHUCO	17,634,129.63	G. Local	FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
2404280	MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE - 31 KM EMP. PE 3N (CACHICADAN) - CENTRO POBLADO DE PACCHA - TAMBILLO - CASA BLANCA BAJA - INGACORRAL, DISTRITO DE CACHICADAN, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACHICADAN	16,112,175.77	G. Local	OTROS

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/06/2024

Tabla 13. Principales obras paralizadas en Lambayeque

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2266697	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE VIALIDAD URBANA PARA LA NUEVA CIUDAD DE OLMOS, DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	347,795,986.18	G. Nacional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2256322	INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA NUEVA CIUDAD DE OLMOS, DISTRITO DE OLMOS - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - REGION LAMBAYEQUE (PAQUETE II PLANTAS DE TRATAMIENTO)	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	280,843,802.36	G. Nacional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2234462	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA FORMACIÓN PRACTICA QUE BRINDA LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE, CONSTRUCCION DE ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE LABORATORIOS COMPONENTE 3: ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE LABORATORIOS	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO	18,371,523.71	G. Nacional	DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2305876	MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE 16 SEDS 03 EN MOCHUMI, 06 EN TUCUME, 02 EN JAYANCA, 01 EN PACORA, 02 EN MORROPE, 01 EN ILLIMO Y 01 EN LAMBAYEQUE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	EMP REG DE SERV PUB DE ELECT DL NORTE SA	7,853,178.00	G. Nacional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2449120	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL ZAPATERO EN EL DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI	6,805,125.34	G. Nacional	OTROS
2353618	INSTALACION DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LOS DISTRITOS DE INCAHUASI, KAÑARIS, SALAS Y CHOCHOPE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE	GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	6,299,080.86	G. Regional	OTROS
2290559	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL DEL PUESTO DE SALUD MAMAGPAMPA DISTRITO CAÑARIS, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE.	GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LAMBAYEQUE	5,574,054.97	G. Regional	EVENTOS CLIMÁTICOS
2194355	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS IIEE N 408 SAN MARTIN, DISTRITO DE OYOTÚN Y N 409 - PAMPA LA VICTORIA DISTRITO DE PATAPO, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN LAMBAYEQUE	GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	2,959,385.16	G. Regional	DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2183351	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL II SECTOR DEL PJ SANTA ANA DEL DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ CHICLAYO LAMBAYEQUE	GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	2,568,239.97	G. Regional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2404549	EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE ONCOLOGÍA DE HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES DE CHICLAYO, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES	2,443,191.55	G. Regional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2130752	MEJORAMIENTO DE LOS EMISORES PRINCIPALES DE LA CIUDAD DE CHICLAYO	EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAMBAYEQUE S.A.	82,064,208.82	G. Local	OTROS

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2065339	MEJORAMIENTO DEL PLAN MAESTRO DE SANEAMIENTO AGUA POTABLE, DESAGUE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL DISTRITO DE MONSEFU - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONSEFU	53,988,490.00	G. Local	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2069706	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LOS CASERIOS POSITOS, TRANCA SASAPE, TRANCA FANUPE, CASA BLANCA, FANUPE BARRIO NUEVO Y ANEXOS, DISTRITO DE MORROPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE	23,051,498.78	G. Local	Otros
2109491	MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL CASCO CENTRAL DE CHICLAYO ANTIGUO Y COLECTORES PEDRO RUIZ, FRANCISCO CABRERA Y ELVIRA GARCIA Y GARCIA - CHICLAYO.	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO	19,383,395.63	G. Local	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2292055	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, MORROPE, PEDREGAL, LAS MERCEDES, HUACA DE BARRO, LAS PAMPAS, LAGARTERA, BARRIO NUEVO, DISTRITO DE MORROPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE	15,908,446.57	G. Local	OTROS

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/06/2024

Tabla 14. Principales obras paralizadas en Lima

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2234355	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO, TRAMO I: OYON - DESVIO CERRO DE PASCO	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL	1,422,240,965.90	G. Nacional	OTROS
2403504	SECTORIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARTE LATA DE CHORRILLOS: MATRIZ PROCERES - CHORRILLOS	PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO	672,545,770.95	G. Nacional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2400301	ESQUEMA CARAPONGO - AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 136 Y 137 DEL DISTRITO DE LURIGANCHO	PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO	148,508,183.15	G. Nacional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2344329	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA SAN JUAN DE AMANCAES DISTRITO RIMAC	PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO	144,929,870.85	G. Nacional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2195496	MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)	54,131,825.76	G. Nacional	OTROS

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2430098	CREACION E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y DE PREVENCIÓN PARA EL CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES DEL RIO CAÑETE: TRAMO, PUENTE SOCSI-PUENTE SAN JERÓNIMO, EN LOS DISTRITOS DE LUNAHUANA, PACARAN Y ZUÑIGA DE LA PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA	GOBIERNO REGIONAL LIMA	37,129,844.68	G. Regional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2194931	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION AGRARIA, INFORMACION AGRARIA Y GESTION DE LA INVERSION PUBLICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA, SUS AGENCIAS Y OFICINAS AGRARIAS, MULTIDISTRITAL, EN LAS NUEVE PROVINCIAS, REGION LIMA, META II: CONSTRUCCION SEDE CENTRAL	GOBIERNO REGIONAL LIMA	28,196,515.54	G. Regional	OTROS
2234727	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. AUGUSTO B. LEGUÍA, DISTRITO NUEVO IMPERIAL CAÑETE - LIMA	GOBIERNO REGIONAL LIMA	19,260,706.91	G. Regional	OTROS
2189196	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE HUMAYA, DISTRITO DE HUAURA-HUAURA-LIMA - OBRAS COMPLEMENTARIAS.	GOBIERNO REGIONAL LIMA	15,038,065.71	G. Regional	OTROS
2177032	MEJORAMIENTO INTEGRAL Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGÜE DE LOS AA.HH. EL ÁNGEL, CONTIGO PERU LA HUACA, SANTA ELENA Y NUEVO HUARAL DE LA CIUDAD DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL LIMA META III ETAPA AA.HH. EL ÁNGEL	GOBIERNO REGIONAL LIMA	13,358,500.08	G. Regional	OTROS
2176842	INSTALACION DEL INTERCEPTOR Y CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE HUARAL	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL	105,002,695.36	G. Local	DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
2182732	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ZONAL SINCHI ROCA EN EL DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	SERVICIO DE PARQUES DE LIMA-SERPAR	84,496,633.06	G. Local	OTROS
2325535	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA - COMPONENTE 1- ADECUADOS INFRAESTRUCTURA DEL COO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO-LIMA	82,419,517.08	G. Local	OTROS
2237180	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA- 2DA ETAPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO	22,787,801.35	G. Local	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2513926	CREACION DE LA CASA DE LA JUVENTUD EN LA URBANIZACION ZARATE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	20,679,610.64	G. Local	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/06/2024

Tabla 15. Principales obras paralizadas en Loreto

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2187831	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LA ESCUELA TECNICO SUPERIOR IQUITOS DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU - PRIMERA ETAPA	OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	83,581,929.57	G. Nacional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2195097	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCIONES DE COMANDO EN LOS PUESTOS DE COMANDO DE LOS BATALLONES DE SELVA NÂ° 49 CABALLOCOCHA PARA LA V DIVISIÓN DE EJÉRCITO, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE LORETO, LÍMITE CON COLOMBIA	EJERCITO PERUANO	19,639,140.09	G. Nacional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2195097	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCIONES DE COMANDO EN LOS PUESTOS DE COMANDO DE LOS BATALLONES DE SELVA NÂ° 28 SOPLIN VARGAS PARA LA V DIVISIÓN DE EJÉRCITO, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE LORETO, LÍMITE CON COLOMBIA	EJERCITO PERUANO	16,738,012.80	G. Nacional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2195097	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCIONES DE COMANDO EN LOS PUESTOS DE COMANDO DE LOS BATALLONES DE SELVA NÂ° 03 FLOR DE AGOSTO PARA LA V DIVISIÓN DE EJÉRCITO, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE LORETO, LÍMITE CON COLOMBIA	EJERCITO PERUANO	16,429,573.39	G. Nacional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2195097	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCIONES DE COMANDO EN LOS PUESTOS DE COMANDO DE LOS BATALLONES DE SELVA NÂ° 83 GUEPPI PARA LA V DIVISIÓN DE EJÉRCITO, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE LORETO, LÍMITE CON COLOMBIA	EJERCITO PERUANO	16,333,311.80	G. Nacional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2078436	MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE PAMPA HERMOSA- INAHUAYA-PROVINCIA DE UCAYALI	GOBIERNO REGIONAL LORETO	49,473,898.84	G. Regional	EVENTOS CLIMÁTICOS
2469912	CREACION DEL CAMINO VECINAL DESDE LAS LOCALIDADES DE ORAN, AYZANA HASTA ROCA ETERNA, DISTRITO DE LAS AMAZONAS - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO	GOBIERNO REGIONAL LORETO	12,417,006.10	G. Regional	DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2491450	REPARACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) INFRAESTRUCTURA VIAL TERRESTRE JIRON RAMIREZ HURTADO C9-C12; CALLE 16 DE JULIO C1-C7; CALLE 6 C1; AVENIDA ALFONSO UGARTE C1; JIRON ABTAO C1-C2; PASAJE PAQUITO C1; JIRON 09 DE DICIEMBRE C1; PROLONGACION JULIO ARANA C1-C2; DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	GOBIERNO REGIONAL LORETO	6,150,888.71	G. Regional	OTROS
2266501	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.P.I. N 46 DE SANTA CRUZ, DISTRITO DE SANTA CRUZ - ALTO AMAZONAS - LORETO	GOBIERNO REGIONAL LORETO	4,521,306.05	G. Regional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2344653	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL PRIMARIA EN LA IEP N° 62315 COMUNIDAD DE SACHAPAPA - DISTRITO DE MANSERICHE - PROVINCIA DEL DATEM DE MARAÑON, REGION LORETO.	GOBIERNO REGIONAL LORETO	2,979,622.18	G. Regional	OTROS
2087531	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE REQUENA, DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA-LORETO.	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA	28,347,168.97	G. Local	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2244454	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS	28,209,902.77	G. Local	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2344266	CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN LA LOCALIDAD DE ANDOAS VIEJO, DISTRITO DE ANDOAS - DATEM DEL MARAÑON - LORETO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDOAS	9,138,800.82	G. Local	OTROS
2214913	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO DE YANASHI, DISTRITO DE LAS AMAZONAS - MAYNAS - LORETO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS AMAZONAS	8,683,862.91	G. Local	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2359180	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE LAS VIAS JR. LIBERTAD, JR. ALFONSO UGARTE, CA. 9 DE DICIEMBRE, JR. MORONA, JR. RICARDO PALMA, JR. BRASIL, JR. SARGENTO LORES. JR. CALVO DE ARAUJO, JR. PUTUMAYO, JR. LORETO, JR. CONDAMINE EN EL DISTRITO DE IQUITOS - PROVINCIA DE MAYNAS - LORETO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS	6,277,469.72	G. Local	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/06/2024

Tabla 16. Principales obras paralizadas en Madre de Dios

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2440389	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-30C - (DV. FLOR DE ACRE)-FLOR DE ACRE - PACAHUARA - DV. NUEVA ALIANZA - PTA. CARRETERA, DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	PROVIAS DESCENTRALIZADO	24,753,788.89	G. Nacional	OTROS

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2234930	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES FIJAS DEL PIP RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE MOVILIDAD AEREA EFICAZ Y SOPORTE DE LA FUERZA CON AERONEVANES DE ALA ROTATORIA DE MEDIANA PERFORMANCE DE LA FAP - GRUP3 EN LA BASE FAP ARMANDO REVOREDO IGLESISAS - CALLAO	FUERZA AÉREA DEL PERÚ	6,297,667.34	G. Nacional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2405528	INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS EN EL HOSPITAL I VICTOR ALFREDO LAZO PERALTADE LA RED ASISTENCIAL MADRE DE DIOS-ESSALUD-DE LA PROVINCIA DE TAMBOPATA, DISTRITO DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD	2,209,534.00	G. Nacional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2499822	REMODELACION DE ALMACEN O DEPOSITO; EN EL(LA) CENTRAL TÉRMICA DE PUERTO MALDONADO ELECTRO SUR ESTE S.A.A. EN LA LOCALIDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR ESTE S.A.A.	874,066.36	G. Nacional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2111041	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EQUIPO MECANICO DEL PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS EN LA PROVINCIA DE TAHUAMANU, REGION MADRE DE DIOS-CONSTRUCCION DEL NUEVO LOCAL DEL SEM DEL PEMD II ETAPA	PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS (INADE)	29,523,295.78	G. Regional	FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
2307068	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUERTO PORTILLO - COMUNIDAD DE PORTILLO, DISTRITO DE IBERIA - TAHUAMANU - MADRE DE DIOS	PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS (INADE)	21,345,764.59	G. Regional	FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
2444470	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE IÑAPARI DEL DISTRITO DE IÑAPARI - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS	15,581,832.82	G. Regional	OTROS
2195554	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CARACHAMAYOC DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - REGION MADRE DE DIOS	PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS (INADE)	12,497,036.82	G. Regional	OTROS
2202367	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA DIRECCION REGIONAL FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE PARA OPTIMIZAR LA CALIDAD DEL SERVICIO EN LA REGION MADRE DE DIOS	GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS	9,525,854.34	G. Regional	OTROS
2150534	CONSTRUCCION DE LOSSISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE PUKIRI , DISTRITO DE MADRE DE DIOS - MANU - MADRE DE DIOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MADRE DE DIOS	7,623,224.58	G. Local	CONFLICTOS SOCIALES

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2378695	MEJORAMIENTO, AMPLIACION, DEL ESTADIO MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE MAZUKO, PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGIÓN DE MADRE DE DIOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INAMBARI	3,714,254.78	G. Local	FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
2346436	CREACIÓN DE LA LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA MARÍA, DISTRITO DE TAHUAMANU, PROVINCIA DE TAHUAMANU, REGIÓN DE MADRE DE DIOS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAHUAMANU	1,421,766.12	G. Local	FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
2436826	RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA; EN EL(LA) AV. LEÓN VELARDE TRAMO JR BILLINGURST HASTA JR. CAJAMARCA EN LA LOCALIDAD PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTA	968,845.27	G. Local	OTROS
2461945	REPARACION DE EMPALMES DE REVESTIMIENTO DE PAREDES Y OBRAS EXTERIORES; ADQUISICION DE CANOAS O KAYAKS, MEZCLADORES O AGITADORES Y MICROMEDIDORES; EN EL(LA) PTAP LA PASTORA EPS EMAPAT S.A. EN LA LOCALIDAD PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTA	864,241.46	G. Local	OTROS

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/06/2024

Tabla 17. Principales obras paralizadas en Moquegua

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2046177	MEJORAMIENTO DE LA RED DEPARTAMENTAL MOQUEGUA A¿ AREQUIPA: TRAMO MO-108; CRUZ DE FLORES, DISTRITOS TORATA, OMATE, COALAQUE, PUQUINA, LD. PAMPA USUÑA, MOQUEGUA; TRAMO: AR-118: DISTRITOS POLOBAYA, POCSI, MOLLEBAYA, AREQUIPA. TRAMO KM 35+000 AL KM 153+500	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL	817,934,096.78	G. Nacional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2455849	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ENERGIA ELECTRICA DE LA FILIAL ILO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA DISTRITO DE PACOCHA - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA	3,716,564.14	G. Nacional	FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
0	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL INGRESO AL CAMPUS UNIVERSITARIO POR LA CALLE AMAZONAS SEDE MOQUEGUA	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA	435,479.47	G. Nacional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2496934	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA EDUCACION DIGITAL EN LAS II.EE. RURALES DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LAS PROVINCIAS DE MARISCAL NIETO Y GENERAL SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO MOQUEGUA	DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES MOQUEGUA	5,650,397.53	G. Regional	OTROS
2310160	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 360, AA.HH. SANTA ROSA, DISTRITO EL ALGARROBAL, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	UNIDAD EJECUTORA SUB REGION DE DESARROLLO ILO 003	3,503,678.29	G. Regional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2234855	ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO DEL PIP MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO LOGEN, EN LOS SECTORES AGRICOLAS DE SAN CRISTOBAL, TRAMPANI, ARBOLITUNE Y CHAWAÑA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CRISTOBAL - MARISCAL NIETO	85,415,986.00	G. Local	OTROS
2195001	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y ALCANTARILLADO EN OMATE Y ANEXOS, DISTRITO DE OMATE, PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL GENERAL SANCHEZ CERRO	35,412,897.72	G. Local	DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2192006	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA MO-518 TRAMO CENTRO POBLADO LOS ANGELES - CENTRO POBLADO YACANGO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO	35,206,846.65	G. Local	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2236084	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CENTRO POBLADO MUYLAQUE - SECTOR AGRICOLA CHINA - EMPALME CARRETERA SAN CRISTOBAL QUINISTAQUILLAS, DISTRITO SAN CRISTOBAL, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO	28,240,251.38	G. Local	DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2338414	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE DISPOSICION DE EXCRETAS EN LAS JUNTAS VECINALES DE: SANTA ROSA, OMO Y LA RINCONADA DEL VALLE DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO	25,608,576.17	G. Local	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/06/2024

Tabla 18. Principales obras paralizadas en la Provincia Constitucional del Callao

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2251684	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL DESEMBARCADERO PARA EL MANEJO DE MUESTRAS DE INVESTIGACION EN LA SEDE CENTRAL DEL IMARPE, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO	INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ	11,716,531.18	G. Nacional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
0	ENTUBAMIENTO DE TODO EL RECORRIDO DEL EFLUENTE TRATADO DESDE LA SALIDA DE LA PTAR VENTANILLA HASTA SU DISPOSICIÓN FINAL EN EL MAR DE LA PLAYA COSTA AZUL - VENTANILLA	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA- SEDAPAL	11,532,363.04	G. Nacional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2340326	SALDO DE OBRA DEL PIP: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 5051 VIRGEN DE FATIMA NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA, DISTRITO DE VENTANILLA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	37,908,345.36	G. Regional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2382730	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AAH. VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DE LA PROVINCIA CONSITUCIONAL DEL CALLAO - REGION CALLAO	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	15,639,166.07	G. Regional	DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2471599	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; ADQUISICION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) ESTADIO MIGUEL GRAU URBANIZACION ESTELA MARIS ETAPA 1 DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	14,429,699.65	G. Regional	OTROS
2491549	SALDO DE OBRA DE LA IOARR REMODELACION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CONGELADORA, EXTRACTOR AUTOMATIZADO DE ACIDOS NUCLEICOS Y TERMOCICLADOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) DIRECCION DE LABORATORIO DE SALUD PUBLICA - DIRESA CALLAO DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO - CUI 2491549	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	7,600,339.41	G. Regional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2426754	MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA LA PUNTA LA PUNTA DEL DISTRITO DE LA PUNTA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA	192,805.95	G. Local	FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/06/2024

Tabla 19. Principales obras paralizadas en Pasco

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2115571	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CARROZABLE ISHPIHUACAZU Y ACCESO, DEL DISTRITO DE PALZACÚ, PROVINCIA OXAPAMPA Y DEPARTAMENTO DE PASCO.	PROVIAS DESCENTRALIZADO	7,912,807.01	G. Nacional	EVENTOS CLIMÁTICOS

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2078078	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SAN LUIS - SAN CRISTOBAL, DISTRITO POZUZO, PROVINCIA DE OXAPAMPA - REGIÓN PASCO - PERIODO 2020	UNIDAD EJECUTORA PASCO- SELVA CENTRAL	21,152,951.58	G. Regional	OTROS
2207109	CREACION DEL SISTEMA DE INTERCONEXION VIAL ENTRE LAS COMUNIDADES NATIVAS DE PUERTO LIBRE, PUERTO AMISTAD, SAN JORGE DE PACHITEA, 7 HERMANOS Y BAJO SAN LUIS DE CHICHIHUANI, DISTRITO DE CONSTITUCION, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO	GOBIERNO REGIONAL PASCO	13,320,536.80	G. Regional	OTROS
2232425	SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL TRAMO LA CC.NN. CHINCHIHUAQUI - PLATANILLO SHIMAQUI DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ-PROVINCIA OXAPAMPA-DEPARTAMENTO PASCO	UNIDAD EJECUTORA PASCO- SELVA CENTRAL	9,440,132.10	G. Regional	OTROS
2329166	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA VÍA MALECÓN LA ESPERANZA, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO	UNIDAD EJECUTORA PASCO- SELVA CENTRAL	6,032,370.17	G. Regional	FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
2144478	CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL CUEVA BLANCA SANTA BARBARA DISTRITO DE HUANCABAMBA PROVINCIA DE OXAPAMPA PASCO	GOBIERNO REGIONAL PASCO	4,120,555.80	G. Regional	OTROS
2166996	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DE PUERTO BERMUDEZ	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ	38,802,537.27	G. Local	DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
2121590	CONSTRUCCION DE REPRESA CHANCHOS, DISTRITO DE PAUCARTAMBO - PASCO - PASCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO	25,154,762.77	G. Local	EVENTOS CLIMÁTICOS
2204254	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION-PASCO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL ALCIDES CARRIÓN	11,921,473.76	G. Local	OTROS
2233832	CONSTRUCCION DE CARRETERA Y PUENTES VILLA CORAZON DE JESUS - SHALALI-PULIAJ -PUENTE AMAQUILCA, DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI - DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI	5,639,907.12	G. Local	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
0	CONSTRUCCION DE CARRETERA Y PUENTES VILLA CORAZON DE JESUS - SHALALI-PULIAJ -PUENTE AMAQUILCA, DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI - DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO.	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI	5,370,223.88	G. Local	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Fuente: Portal Invierte.PE del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/06/2024

Tabla 20. Principales obras paralizadas en Piura

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2250179	INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION PIURA	PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL	487,719,423.00	G. Nacional	Incumplimiento de contrato
2260867	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EVACUACION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LAS AGUAS SERVIDAS DE LAS CIUDADES DE SULLANA Y BELLAVISTA, DEL DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA	444,568,525.74	G. Nacional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2094971	OBRA N° 02: PUENTE PICHICHACO (01 PUENTE)	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL	337,962,988.40	G. Nacional	OTROS
2046487	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL DISTRITO DE LA UNION, PROVINCIA DE PIURA - PIURA	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	63,981,857.44	G. Nacional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2432687	REHABILITACION DEL PUENTE SALITRAL Y ACCESOS	PROVIAS DESCENTRALIZADO	55,456,044.52	G. Nacional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2434227	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JESÚS GUERRERO CRUZ DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD HUANCABAMBA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA	GOBIERNO REGIONAL PIURA	105,508,356.57	G. Regional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2434225	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD AYABACA DE LA PROVINCIA Y DISTRITO DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA	GOBIERNO REGIONAL PIURA	92,379,710.29	G. Regional	DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2434215	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD HUARMACA, DISTRITO HUARMACA, PROVINCIA HUANCABAMBA	GOBIERNO REGIONAL PIURA	81,927,796.35	G. Regional	Discrepancias, Controversias y Arbitraje
2043362	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA	GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA	67,962,991.08	G. Regional	DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2437053	ITEM: PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD LOS ALGARROBOS DISTRITO Y PROVINCIA DE PIURA- DEPARTAMENTO PIURA, CON CÓDIGO DE SNIP N° 2267345 (ANTES CÓDIGO SNIP 318325)	GOBIERNO REGIONAL PIURA	65,077,207.87	G. Regional	DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2307711	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO PARACHIQUE - LA BOCANA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE SECHURA - PIURA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA	60,404,253.47	G. Local	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2317168	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SAN MARTIN ETAPA III (SECTOR 01) DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE PIURA - PIURA.	MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISEIS DE OCTUBRE	43,908,456.30	G. Local	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2056440	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE QUERCOTILLO PROVINCIA DE SULLANA-PIURA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA	39,758,247.66	G. Local	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2432464	RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL 44 230.00 KM EN TROCHA CARROZABLE TRAMO TIERRA BLANCA - CRUZ CHIQUITA - PALO BLANCO, DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA	32,182,006.19	G. Local	DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2056438	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA UPIS LUIS ANTONIO EGUIGUREN DEL DISTRITO DE PIURA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA	26,864,446.49	G. Local	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/06/2024

Tabla 21. Principales obras paralizadas en Puno

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2159429	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL PROYECTO: REHABILITACIÓN INTEGRAL Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PUNO ETAPA I SNIP N° 92604	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA - INPE	83,117,237.68	G. Nacional	OTROS
0	EMBALSE DE 03 LAGUNAS EN LA CUENCA DEL RIO CORANI PARA EL AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA C.H. SAN GABAN II	EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SAN GABÁN S.A.	30,901,179.89	G. Nacional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2131774	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE CAPACITACION SENCICO ZONAL PUNO	SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	16,396,404.35	G. Nacional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2310847	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL DISTRITO DE ISANI (SECTORES KENTURAMAYA, ISANI CENTRAL, AMAYSAMAHUI, MACHACAUUY, KAMAÑAPATA-KALUNAMAYA Y PATACANI, DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA DE CHUCUITO.	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	11,825,610.16	G. Nacional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2189495	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES FARIPÑA, VILACAYA, PUCARA Y CAUSILLUMA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA HUACASUMA, DISTRITO HUACULLANI - CHUCUITO - PUNO	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	9,265,814.35	G. Nacional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2271673	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON PUNO	GOBIERNO REGIONAL PUNO	397,601,282.23	G. Regional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2131661	CONSTRUCCION DEL COMPONENTE PUENTE HUANCUHUIRE DEL TRAMO III SINA - YANAHUAYA - SUB TRAMO 02 DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVIO VILQUECHICO - COJATA - SINA - YANAHUAYA.	GOBIERNO REGIONAL PUNO	157,694,809.80	G. Regional	EVENTOS CLIMÁTICOS
2108576	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL CONO SUR JULIACA	GOBIERNO REGIONAL PUNO	138,574,437.37	G. Regional	DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
2188542	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO GUILLERMO BRICEÑO ROSAMEDINA DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN-PUNO	GOBIERNO REGIONAL PUNO	42,253,157.92	G. Regional	DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2411336	MEJORAMIENTO SERVICIO INTEGRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA INDUSTRIAL PERU BIRF DISTRITO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO	GOBIERNO REGIONAL PUNO	31,862,553.62	G. Regional	DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2090887	DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE JULIACA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	210,952,913.09	G. Local	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2321972	MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOS BARRIOS Y URBANIZACIONES DE LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE PUNO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO	24,362,583.32	G. Local	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2291955	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL PUEBLO DE MUÑANI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MUÑANI	20,092,001.89	G. Local	DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
2300989	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MACARI, DISTRITO DE MACARI - MELGAR - PUNO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACARI	12,332,563.70	G. Local	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2173712	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ZEPITA, DISTRITO DE ZEPITA - CHUCUITO - PUNO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA	9,047,357.00	G. Local	CONFLICTOS SOCIALES

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/06/2024

Tabla 22. Obras paralizadas en San Martín

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2270994	OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO: INSTALACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR PESQUERO AMAZÓNICO, EN EL DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA DE SAN MARTÍN, DEPARTAMENTO SAN MARTÍN	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN (ITP)	21,307,226.36	G. Nacional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2497086	RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA , LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y PTAP; REPARACION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN; EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD UCHIZA, DISTRITO DE UCHIZA, PROVINCIA TOCACHE, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	20,259,318.44	G. Nacional	DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2235251	INSTALACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO DONCEL, DISTRITO DE SORITOR, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	5,711,840.43	G. Nacional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2295628	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE EL CHALLUAL, DISTRITO DE ALTO BIAVO - BELLAVISTA - SAN MARTIN	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	5,463,287.22	G. Nacional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2135048	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO ALTO PLANTANOYACU, DISTRITO NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA - REGION SAN MARTIN	PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI	4,223,699.73	G. Nacional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2280937	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM-106; TRAMO: CHAZUTA - CURIYACU, EN EL DISTRITO DE CHAZUTA, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN	PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO	48,891,371.14	G. Regional	OTROS
2231275	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL MICHUCO, DISTRITOS DE NUEVA CAJAMARCA Y SAN FERNANDO, PROVINCIA DE RIOJA, REGION SAN MARTIN	GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN	13,309,721.65	G. Regional	DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2492668	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-962, TRAMO: EMP. PE-5N- SARITA COLONIA Y SAN AGUSTIN DE HUAQUISHA DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO	8,846,609.85	G. Regional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2493059	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-957. TRAMO: TOCACHE - ALMENDRAS DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO	5,610,898.85	G. Regional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2491462	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM 922, SM 923 Y SM 924, TRAMO: EMP. PE 5N (NUEVO HORIZONTE) CAÑUTO, DEL DISTRITO DE PÓLVORA, DE LA PROVINCIA DE TOCACHE, DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO	5,531,979.92	G. Regional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2047402	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE - SAN MARTIN	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE	158,945,984.22	G. Local	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2132673	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTÍN	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA	64,193,788.21	G. Local	OTROS
2078794	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN VILLANUEVA-PUCACACA-CHINCHA ALTA-SHIMBILLO-NVO CODO-PICOTA-SANTA ROSILLO-SAN ANTONIO-NVA UNION-WINGE-CASPISAPA-PTO RICO Y SAN HILARION, PROVINCIA DE PICOCTA - SAN MARTIN	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PICOCTA	57,830,335.98	G. Local	ABANDONO DE OBRA
2209371	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO MULTICOMUNAL DE YANAYACU, PAMPA HERMOSA, LA PERLA, NVO TARAPOTO, NVO PROGRESO, SAN RAMON CON MEJORAMIENTO EN NVO LIMA, DISTRITO DE BAJO BIAVO - BELLAVISTA - SAN MARTIN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BAJO BIAVO	21,728,700.52	G. Local	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2440131	CREACION DEL SERVICIO DE ESPARCIMIENTO Y PROMOCIÓN CULTURAL EN LA CIUDAD DE JUANJUI, DISTRITO DE JUANJUI - PROVINCIA DE MARISCAL CÁCERES - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES	8,329,257.35	G. Local	OTROS

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/06/2024

Tabla 23. Principales obras paralizadas en Tacna

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2283964	OBRA N° 07: PUENTE TARUCACHI (01 PUENTE)	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL	173,757,815.28	G. Nacional	DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2383907	CREACION LT 66KV LOS HEROES-ZOFRATACNA-SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA-DISTRITO DE TACNA-PROVINCIA DE TACNA-REGION TACNA	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD S. A. - ELECTROSUR S.A.	18,162,987.52	G. Nacional	DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2338770	AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE LA LINEA DE TRANSMISION 66KV S.E. PARA-SE PARQUE INDUSTRIAL, REGION TACNA	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD S. A. - ELECTROSUR S.A.	3,071,156.00	G. Nacional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2192844	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA - REGION TACNA (COMPONENTE 1, 2 Y 4- INFRAESTRUCTURA)	GOBIERNO REGIONAL TACNA	632,167,753.73	G. Regional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2106687	CANAL DE CONDUCCION VILACHAULLANI - CALACHACA - CHUAPALCA	PROYECTO ESPECIAL AFIANZAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS DE TACNA	297,276,894.42	G. Regional	CONFLICTOS SOCIALES
2291796	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE GESTIÓN EDUCATIVA Y PEDAGÓGICA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL (UGEL - CANDARAVE), PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA	GOBIERNO REGIONAL TACNA	12,538,567.78	G. Regional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2110421	REHABILITACION DE LA CARRETERA EMPALME PE-38 TARATA - CANDARAVE EMP. PE-36A (BINACIONAL), TRAAMO: CANDARAVE-EMP. CARRETERA BINACIONAL KM. 143+500	GOBIERNO REGIONAL TACNA	10,333,638.15	G. Regional	DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2372296	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL SECTOR 28 DE AGOSTO PROMUVI ZONA NORTE II-C, DISTRITO DE POCOLLAY - TACNA - TACNA	GOBIERNO REGIONAL TACNA	7,345,076.26	G. Regional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2145971	CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACION EN EL SECTOR DE LA QUEBRADA COLTANI PARA MEJORAMIENTO DE AREAS AGRICOLAS, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA	194,893,445.22	G. Local	DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2514640	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAPTACION DE AGUA (BOCATOMA DE RIEGO ITE) EN EL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE	28,642,774.06	G. Local	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2235995	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO Y CANTERAS, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA - TACNA. (COMPONENTE DE EDIFICACIÓN I ETAPA)	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	27,972,928.72	G. Local	INTERFERENCIAS
2308414	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA (I.E. NÂ° 42030 LUIS BANCHERO ROSSI - CAMBAYA)	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA	14,939,865.98	G. Local	OTROS
2222395	MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO CHINTARI - BANDERANI (SECTOR CURIBAYA), DISTRITO DE CURIBAYA, PROVINCIA DE CANDARAVE, REGION TACNA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIBAYA	13,012,275.17	G. Local	OTROS

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/06/2024

Tabla 24. Principales obras paralizadas en Tumbes

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2250147	INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION TUMBES	PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL	88,674,944.07	G. Nacional	Incumplimiento de contrato
2425378	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA PEÑA, DISTRITOS DE CORRALES, LA CRUZ Y SAN JACINTO, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES	PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL PUYANGO - TUMBES	27,732,520.60	G. Nacional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2484152	REHABILITACION DEL SISTEMA DE CAPTACION Y CANAL ROMERO DEL SECTOR ROMERO (PROGRESIVA 0-000 - 4-000) DEL DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES CON CODIGO ARCC N° 3 Y 228	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL	10,258,167.00	G. Nacional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
0	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN EN SET TUMBES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTRONOROESTE S.A.	9,691,996.13	G. Nacional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
0	AMPLIACIÓN DE LA SET PUERTO PIZARRO, PROVINCIA, DEPARTAMENTO DE TUMBES	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTRONOROESTE S.A.	4,470,983.68	G. Nacional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2204409	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN DEL CASERIO RINCON DEL CISNE DEL CENTRO POBLADO DE CABUYAL, DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES	382,468.63	G. Local	OTROS
2548330	REPARACIÓN DE PAVIMENTO EN EL (LA) CERCADO DE ZARUMILLA, DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA - DEPARTAMENTO DE TUMBES	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA	349,126.95	G. Local	OTROS

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/06/2024

Tabla 25. Principales obras paralizadas en Ucayali

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2114085	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN INTEGRAL DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PUCALLPA SNIP 82257 (SALDO DE OBRA ETAPA I Y ETAPA II)	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA - INPE	239,036,772.29	G. Nacional	OTROS

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2271690	EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO: INSTALACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR PESQUERO AMAZÓNICO EN EL DISTRITO DE CALLERÍA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO EN LA REGIÓN DE UCAYALI.	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN (ITP)	20,137,583.89	G. Nacional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2448212	CONSTRUCCIÓN DE CELDAS PARA RESIDUOS EN EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y BARRIDO, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE, VALORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI	UNIDAD EJECUTORA 003 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	7,989,576.92	G. Nacional	OTROS
2200343	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE MASISEA, DISTRITO DE MASISEA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, UCAYALI	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	4,610,880.29	G. Nacional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2555924	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO EN EL CITEFORESTAL PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERÍA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN (ITP)	1,644,808.00	G. Nacional	DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2260211	FORTEALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA - REGION UCAYALI	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	697,690,576.63	G. Regional	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2056003	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE YARINACOCCHA II ETAPA - SECTOR 10 - PUCALLPA	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	42,191,607.64	G. Regional	OTROS
2185406	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE AGUAYTIA Y CENTROS POBLADOS ALEDAÑOS, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI.	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD	104,085,079.59	G. Local	DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2329899	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL PRINCIPAL EN LA CIUDAD DE AGUAYTIA, DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD	18,547,271.22	G. Local	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2197093	CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA AL CASERIO SANTA ANA, DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD	15,451,422.51	G. Local	EVENTOS CLIMÁTICOS
2466031	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO NUEVO SAN JUAN DEL DISTRITO DE MANANTAY - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANANTAY	9,232,166.61	G. Local	OTROS

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2190137	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO BOQUERON, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD	8,362,202.53	G. Local	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 30/06/2024

ANEXO N.º02 Base de datos con la lista de obras paralizadas en el territorio Nacional

ANEXO N.º03 Base de datos con el listado de servicios de control efectuados a las paralizadas



LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ