



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIQUIJANA



GESTIÓN 2023 - 2026

Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0316-2024-GM-MDQ/Q

Quiquijana, 18 de julio del 2024.

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIQUIJANA

VISTO:

El INFORME N° 0136-2024-LESQ/RO/SGIDUR/MDQ de fecha 12.07.2024; el INFORME N° 1477-2024-SGIDUR-FPV/MDQ/Q de fecha 15.07.2024; el INFORME N° 0331-2024-OSLTP/MDQ/ASV de fecha 17.07.2024; INFORME N°0222-2024-MDQ/OPP/RQY de fecha 18.07.2024; el INFORME LEGAL N° 0179-2024-OAL-MDQ/JAC de fecha 18.07.2024; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme a los artículos 194° y 195° de la Constitución Política del Perú, modificada por la Ley de Reforma Constitucional N° 27680 y N° 30305, concordante con el artículo I y II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que las Municipalidades son órganos de gobierno promotores de desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines; con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia; precisando que, la autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, actos administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, el artículo VIII del Título Preliminar de la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", prescribe que (...) Los gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad con la Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público; así como a las normas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos, y a los sistemas administrativos del Estado que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio(...); por lo que, el presente acto administrativo se emitirá en estricto cumplimiento de la ley general expedido por el legislativo, ello en aplicación del principio de legalidad y del principio de unidad del estado.

Que, el numeral 4 del artículo 79 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, respecto a las funciones específicas compartidas de las municipalidades distritales, establece que es función de la municipalidad ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural que son indispensables para el desenvolvimiento de la vías del vecindario, la producción, el comercio, el transporte y la comunicación en el distrito, tales como pistas o calzadas, vías, puentes, parques, mercado, canales de irrigación, locales comunales, y otros similares;

Que, así mismo se tiene el apartado 1.2.1 del numeral 1.2 del artículo 1° del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, donde dispone que Los actos de administración interna de las entidades destinados a organizar o hacer funcionar sus propias actividades o servicios. Estos actos son regulados por cada entidad, con sujeción a las disposiciones del Título Preliminar de esta Ley, y de aquellas normas que expresamente así lo establezcan.

Que, en cumplimiento a lo citado, se ha emitido la Resolución de Alcaldía N° 106-2024-A-MDQ/Q, de fecha 13 de marzo del 2024, por el cual se delega funciones al Gerente Municipal, entre ellos, aprobar modificaciones de los expedientes técnicos de obras y servicios, ejecutados por administración directa y por contrata., conforme a la Ley.

Que, el Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, en su CAPÍTULO II: ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES, en su Artículo 12.- De las UF, en el numeral 12.1 menciona que: Las UF son los órganos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones responsables de la fase de Formulación y Evaluación del Ciclo de

Ch'ulla Songolla Puririsun Llapanchis!!!



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIQUIJANA



GESTIÓN 2023 - 2026

Inversión, y en el proyectos de inversión y las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación; 4. Cautelar que las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación no contemplen intervenciones que constituyan proyectos de inversión ni correspondan a gasto corriente, y 6. Aprobar las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación; así mismo, el artículo 13° de la norma glosada dispone que (...) Las UEI (Unidad Ejecutora de Inversiones) son los órganos del sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones responsables de la fase de Ejecución del Ciclo de Inversión; numeral 13.3 Las UEI cumplen con las funciones siguientes (...) 2. Elaborar el expediente técnico o documento equivalente para las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación, teniendo en cuenta la información registrada en el Banco de Inversiones, 3. Ejecutar física y financieramente las inversiones. 5. Cautelar que se mantengan la concepción técnica, económica y dimensionamiento de los proyectos de inversión durante la ejecución física de estos (...),

Que, la Directiva N° 001-2019EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, en su CAPÍTULO IV REGISTRO DE LA APROBACIÓN DE LAS IOARR, en el Artículo 28.- Aprobación de las IOARR, numeral 28.1 menciona que: La UF aprueba las IOARR mediante el Registro del Formato N° 07- C: Registro de IOARR en el aplicativo informático del Banco de Inversiones. Con dicho registro culmina la Fase de Formulación y Evaluación del Ciclo de Inversión y en el numeral 28.3 menciona que: La aprobación de una IOARR tiene una vigencia máxima de un (01) año contado desde su registro en el Banco de Inversiones, debiendo realizarse el cierre de la inversión si no se inicia la fase de Ejecución dentro de dicho plazo;

Que, según la norma glosada, con referencia a la fase de ejecución de inversiones, menciona en el artículo 33° numeral 33.1 La ejecución física de las inversiones se inicia luego de la aprobación del expediente técnico o documento equivalente según corresponda, siendo responsabilidad de la UEI efectuar los registros que correspondan en el Banco de inversiones. 33.2 Las modificaciones durante la ejecución física de las inversiones deben ser registradas por la UEI antes de su ejecución, mediante el Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecución para proyectos de inversión y Formato N° 08-C: Registros en la Fase de Ejecución para IOARR, según corresponda, y siempre que se mantenga la concepción técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversión. 33.3 Durante la ejecución física de las inversiones, la UEI debe vigilar permanentemente el avance de las mismas, inclusive cuando no las ejecute directamente, verificando que se mantenga las condiciones, parámetro y cronograma de ejecución previstos en los expedientes técnicos o documentos equivalentes;

Que, el artículo 8° del Decreto Supremo N° 284-2018-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, señala que: el ente rector del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, respecto a las inversiones cumple las tareas siguientes: Realizar evaluaciones respecto del logro de los objetivos priorizados, metas e indicadores establecidos en la programación mu/ti anual de inversiones, con el fin de evaluar el avance del cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios(...),

Que, la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, norma que regula la "Ejecución de Obras Publicas por Administración Directa", prevé en su artículo 1° numeral 1) que las entidades que programen la ejecución y de Obras bajo esta modalidad deben contar con la asignación presupuestal, el personal Técnico- Administrativo los equipos necesarios;

Que, la Municipalidad Distrital de Quiquijana viene ejecutando el IOARR: **REPARACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA Y RESERVOIRIO, EN EL (LA) SISTEMA DE RIEGO MARGEN IZQUIERDA LLUCACHI EN LOS SECTORES DE LLUCACHI, PUKAK'ASA PAMPA, YANACCATA Y LABRAMPUCYO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE USI DEL DISTRITO DE QUIQUIJANA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI , DEPARTAMENTO CUSCO**, con CUI N° 2605888, aprobado con RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 327-2023-GM-MDQ/Q de fecha 13.11.2023, bajo la modalidad de Administración Directa, con un marco presupuestal de S/. 449,270.43 soles y un plazo de ejecución de 60 días calendarios,

Que, la ejecución del mencionado IOARR requiere de la aprobación del expediente modificado N°03 con ampliación de plazo N°03 por condiciones climatológicas y bajos rendimientos de mano de obra y ampliación presupuestal N°01 por mayores entrados, por partidas nuevas, deductivos y mayores costos indirectos , por cuyo motivo a través del INFORME

Ch'ulla Songolla Puririsun Llapanchis!!!




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIQUIJANA



GESTIÓN 2023 - 2026

N° 0136-2024-LESQ/RO/SGIDUR/MDQ de fecha 12.07.2024 del Residente de la Obra Ing. Luis Eduardo Sutta Quispe, presenta el expediente sustentatorio para la aprobación ampliación de plazo N° 03 y ampliación presupuestal N°01, los mismo que se encuentran sustentados en los diferentes folios del expediente en mención, siendo presentada al Sub Gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural para su evaluación respectiva.



Que, el mencionado expediente sustentatorio ha sido elevado a Gerencia Municipal, conforme se tiene el INFORME N° 1477-2024-SGIDUR-FPV/MDQ/Q de fecha 15.07.2024, solicitando evaluación y opinión de expediente de ampliación de plazo N° 03 y ampliación presupuestal N°01, para el IOARR: REPARACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA Y RESERVOIRIO, EN EL (LA) SISTEMA DE RIEGO MARGEN IZQUIERDA LLUCACHI EN LOS SECTORES DE LLUCACHI, PUKAK'ASA PAMPA, YANACCATA Y LABRAMPUCYO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE USI DISTRITO DE QUIQUIJANA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI, DEPARTAMENTO CUSCO, con CUI N° 2605888, el cual ha sido proveído s/n a la Oficina de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos.



Que, mediante INFORME N° 0331-2024-OSLTP/MDQ/ASV de fecha 17.07.2024, presentado por la Oficina de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos el Ing. Armando Sapa Vargas en su condición de inspector de obra y encargado de la Oficina de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos, remite OPINION TECNICA FAVORABLE a la solicitud de EXPEDIENTE MODIFICADO N°03 con AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03 y AMPLIACION PRESUPUESTAL N°01, sustentado en el informe de Residente de obra de la referencia:


Ampliación de Plazo N° 03 está definido en el siguiente cuadro:

Nº	DESCRIPCION	TIEMPO (Días)	FECHA
1	INICIO DE OBRA		19/02/2024
2	PLAZO DE EJECUCION	60	
3	FECHA DE CULMINACION PROGRAMADA		18/04/2024
4	AMPLIACION DE PLAZO 01	43	
5	AMPLIACION DE PLAZO 02	49	
	Por Condiciones Climatologicas	2	
	Por Bajos Rendimientos en la Mano de Obra	39	
6	AMPLIACION DE PLAZO 03	41	
	PLAZO DE EJECUCION MODIFICADA	193	
	Fecha de Culminacion Modificada		29/08/2024



Ampliación Presupuestal N° 01 está definido en el siguiente cuadro:

ITEM	DESCRIPCION	EXP. TECNICO	ADICIONAL	PPTO MODIF.	VAR. (%)
	COSTO DIRECTO	365,103.63	-	365,103.63	100.00%
	Mayores Metrados	-	20,181.67	20,181.67	5.53%
	Partidas Nuevas	-	167,363.67	167,363.67	45.84%
	Deductivos	-	- 144,046.04	- 144,046.04	-39.45%
	C.D. MODIFICADO	365,103.63	43,499.30	408,602.93	111.91%
	GASTOS GEREALES	56,959.00	82,842.50	139,801.50	245.44%
	GASTOS DE SUPERVISION	9,207.80	21,600.00	30,807.80	334.58%
	GASTOS DE LIQUIDACION	10,000.00	2,000.00	12,000.00	120.00%
	EXPEDIENTE TECNICO	8,000.00	-	8,000.00	100.00%
	TOTAL PRESUPUESTO	449,270.43	149,941.80	599,212.23	133.37%



Ch'ulla Songolla Puririsun Llapanchis!!!



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIQUIJANA



GESTIÓN 2023 - 2026

Y POR LO TANTO, ES PROCEDENTE LA CONFORMIDAD DEL EXPEDIENTE 3MODIFICADO N° 03 DE LA IOARR CON AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03 Y AMPLACION DE PRESUPUESTO N°01.

Que, visto el INFORME N°0222-2024-MDQ/OPP-RQY de fecha 18.07.2024; presentado por la Jefa de la Oficina de Planificación y Presupuesto, C.P.C. ROCIO QQUECAÑO YUCA, que visto los informes de sustento y conformidad técnica se otorga la disponibilidad presupuestal solicitada de S/. 149,941.80 soles para la modificación presupuestal N°01.



Que, visto el INFORME LEGAL N° 0179-2024-OAL-MDQ/JAC, de fecha 18.07.2024, presentado por el Jefe (E) de la Oficina de Asesoría Legal, Mg. Abog. Julio Cesar Alzamora Capristano, que luego del análisis y lo señalado en los considerados precedentes es de la OPINION FAVORABLE para la aprobación del EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICADO N° 03 CON AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03 por un periodo de 41 Días Calendarios el mismo que acumula a un Plazo de Ejecución Modificado de 193 Días Calendarios y una Fecha de Culminación Modificada del 29/08/2024 y AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO N°01 por un monto de S/. 149,941.80 soles con el que el Presupuesto Modificado N° 01 será de S/. 599,212.23 soles de la IOARR: REPARACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA Y RESERVOIRIO, EN EL (LA) SISTEMA DE RIEGO MARGEN IZQUIERDA LLUCACHI EN LOS SECTORES DE LLUCACHI, PUKAK'ASA PAMPA, YANACCATA Y LABRAMPUCYO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE USI DISTRITO DE QUIQUIJANA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI, DEPARTAMENTO CUSCO, con CUI N° 2605888.



Que, conforme a la Ley N° 27444, este despacho no tiene como exigencia verificar los informes técnicos emitidos, del caso que nos ocupa, emitidos por funcionarios competentes que sustentan o justifican el presente procedimiento administrativo, como órganos técnicos, que se presume su actuación responde a la verdad material del cumplimiento de sus funciones propias del cargo y área, que han sido contratados de acuerdo a su profesionalidad, especialidad e idoneidad para el cargo.






Que, el acápite 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, establece que, en la tramitación del procedimiento administrativo se presume que, los documentos y declaraciones formulados, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman.

Que, basado en el principio de confianza, este despacho, no tiene como exigencia verificar que los informes técnicos, del caso que nos ocupa, emitidos por funcionarios ubicado en un nivel jerárquicamente inferior o en un nivel horizontal a la de Gerencia Municipal, cumplan o no su función en forma correcta, técnica y cabal o reflejen la verdad material, lo que podría traer como consecuencia que no quedaría lugar para cumplir sus propias labores de cada área, más aún que los funcionarios y servidores emittentes de los respectivos informes técnicos y legales son profesionales de alta especialidad e idóneos;

Que, conforme a los artículos 26°, 27° y 39° de la Ley Orgánica de Municipalidades, la Administración Municipal adopta una estructura gerencial, sustentándose en principios de programación, dirección, ejecución, supervisión, control concurrente y posterior. Se rige por los principios de Legalidad, economía, transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, participación y seguridad ciudadana y por lo contenidos en el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, Resultando que la Administración Municipal está bajo la dirección y responsabilidad del Gerente Municipal, quien resuelve los aspectos administrativos a su cargo a través de Resoluciones y Directivas;

Estando a lo expuesto, mediante Resolución de Alcaldía N° 105-2024-A-MDQ/Q, de fecha 13 de marzo del 2024 se designa al Mgtr. Abog. Julio Cesar Alzamora Capristano como Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Quiquijana y estando a las consideraciones expuestas y en el ejercicio de las facultades y atribuciones conferidas mediante Resolución de Alcaldía N° 106-2024-A-MDQ/Q; Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Decreto Legislativo N° 1252 y demás normas pertinentes, y con las visaciones correspondientes.



Ch'ulla Songolla Puririsun Llapanchis!!!



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIQUIJANA



GESTIÓN 2023 - 2026

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - **APROBAR**, el EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICADO N° 03 CON AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03 y AMPLIACIÓN PRESSUPUESTAL N°01 de la IOARR: REPARACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA Y RESERVORIO, EN EL (LA) SISTEMA DE RIEGO MARGEN IZQUIERDA LLUCACHI EN LOS SECTORES DE LLUCACHI, PUKAK'ASA PAMPA, YANACCATA Y LABRAMPUCYO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE USI DISTRITO DE QUIQUIJANA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI, DEPARTAMENTO CUSCO, con CUI N° 2605888.

ARTÍCULO SEGUNDO. - **DISPONER**, bajo responsabilidad; al Residente de Obra la ejecución del IOARR: REPARACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA Y RESERVORIO, EN EL (LA) SISTEMA DE RIEGO MARGEN IZQUIERDA LLUCACHI EN LOS SECTORES DE LLUCACHI, PUKAK'ASA PAMPA, YANACCATA Y LABRAMPUCYO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE USI DISTRITO DE QUIQUIJANA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI, DEPARTAMENTO CUSCO, con CUI N° 2605888, el cumplimiento de lo establecido en el numeral 2 del artículo 33, de la Directiva N° 001-2019EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

ARTÍCULO TERCERO. - **ENCARGAR**, a la Sub Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, Oficina de Supervisión, Liquidación y transferencia de Proyectos, Inspector de Obra, Residente de obra y demás áreas competentes de la Municipalidad Distrital de Quiquijana; el fiel cumplimiento de la presente Resolución.

ARTÍCULO CUARTO. - **ENCARGAR**, a la Sub Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural a través de las áreas competentes, debe realizar el registro en el Banco de Inversiones por modificación del Expediente técnico de IOARR en la Fase de Ejecución con ampliación de plazo N° 01 según corresponda.

ARTÍCULO QUINTO. - **NOTIFICAR**, la presente resolución a la Sub Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, Oficina de Supervisión, Liquidación y transferencia de Proyectos, Residente de obra y demás áreas competentes de la Municipalidad Distrital de Quiquijana, para su conocimiento y fines pertinentes, conforme al artículo 18° del T.U.O. de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

ARTÍCULO SEXTO. - **ENCARGAR**, a la Oficina de Informática la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de Quiquijana.

REGISTRESE, CÚMPLASE, NOTIFIQUESE Y ARCHÍVESE.

Cc.
Alcaldía.
SGIDUR.
OSLTP.
Residente
Informática.
Archivo.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIQUIJANA
QUISPICANCHI - CUSCO
Mgt. Abog. J. César Alzamora Capristano
DNI. 45524360
GERENTE MUNICIPAL

Ch'ulla Songolla Puririsun Llapanchis!!!