

PROYECTO

**MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DEL PUESTO DE SALUD
CRUZ DE LA ESPERANZA, DEL DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE
CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE**

- ✓ CUI: 2558752
- ✓ Beneficiarios: 116,690 habitantes
- ✓ Tipo de Inversión: Proyecto De Inversión
- ✓ El costo total de la inversión es de S/ 39,008,596.42
- ✓ Nomenclatura del Proceso de ejecución de obra: LP-SM-1-2024-GR.LAMB/GERESA-1
- ✓ Monto contratado de ejecución de obra: S/. 32,541,702.37
- ✓ Contratista Ejecutor de Obra: INGENIERIA CIVIL MONTAJES S.A.
- ✓ El plazo de ejecución de la obra es de 18 meses
- ✓ Fecha de suscripción del contrato de ejecución de obra: 04/09/2024.
- ✓ Fecha de inicio de vigencia del contrato de ejecución de obra: 30/09/2024
- ✓ Fecha de fin de vigencia del contrato de ejecución de obra: 24/03/2026
- ✓ Nomenclatura del Proceso de Consultoría para la supervisión de obra: CP-SM-1-2024-GR.LAMB/GERESAL-1 (en procedimiento de selección).
- ✓ Área total construida: 5,672 m²
- ✓ Componente:
 - Construcción de nueva edificación acorde a la norma vigente.
 - Adquisición de equipo, mobiliario y tecnología de la información nuevo y adquisición de ambulancia.
 - Capacitaciones al personal asistencial y administrativo



FICHA RESUMEN DE LA INVERSIÓN

CÓDIGO ÚNICO	2558752	CÓDIGO SNIP	2558752	FECHA DE REGISTRO	05/08/2022
NOMBRE DE LA INVERSIÓN	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DEL PUESTO DE SALUD CRUZ DE LA ESPERANZA, DEL DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE				
ESTADO DE LA INVERSIÓN	ACTIVO	TIPO DE INVERSIÓN	PROYECTO DE INVERSION	¿SE ENCUENTRA PROGRAMADO EN EL PMI?	SI 

DATOS GENERALES
I. INSTITUCIONALIDAD

OPMI	OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
UNIDAD FORMULADORA (UF)	GERENCIA REGIONAL DE SALUD LAMBAYEQUE
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)	GERENCIA REGIONAL SALUD LAMBAYEQUE-OFICINA PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

II. DATOS DE LA FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

SITUACIÓN	VIABLE 	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO (S/)(a)	14,346,052.19
FECHA DE VIABILIDAD/APROBACIÓN	09/08/2022	CONTROL CONCURRENTES (S/) (b)	286,921.04
LA INVERSIÓN CORRESPONDE A UN DECRETO DE EMERGENCIA	NO	COSTO TOTAL DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO (S/)(a+b)	14,632,973.23
CADENA FUNCIONAL	SALUD - SALUD INDIVIDUAL - ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA	BENEFICIARIOS (HABITANTES)	116,690

III. DATOS DE LA FASE EJECUCIÓN

¿TIENE EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE?	SI 	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO (S/) (a)	38,243,721.98
¿TIENE REGISTRO DE SEGUIMIENTO?	SI 	CONTROL CONCURRENTES (S/) (b)	764,874.44
REGISTRO DE CIERRE		SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (S/) (c)	0.00
FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	01/08/2024	MONTO DE CARTA FIANZA (S/) (d)	0.00
FECHA DE FIN DE EJECUCIÓN	23/04/2026	COSTO DE INVERSIÓN TOTAL (S/) (a+b+c+d)	39,008,596.41

EJECUCION FINANCIERA

I. INFORMACIÓN FINANCIERA (S/)

COSTO INVERSIÓN TOTAL (a)	39,008,596.41	PIM 2024 (c)	10,083,849.00
DEVENGADO ACUMULADO AL 2024 (b)	357,171.93	DEVENGADO 2024 (d)	0.00
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO (b/a)	0.9 %	AVANCE FINANCIERO 2024 (d/c)	0 %
SALDO POR EJECUTAR (a-b)	38,651,424.49	SALDO POR DEVENGAR 2024 (c-d)	10,083,849.00
FECHA DEL PRIMER DEVENGADO	MAR-2023	FECHA DEL ÚLTIMO DEVENGADO	DIC-2023

II. HISTÓRICO DE DEVENGADO DE LA INVERSIÓN (S/)

AÑO	PIA	PIM	CERTIFICACIÓN	COMPROMISO ANUAL	DEVENGADO
2022	0.00	526,460.00	396,857.69	0.00	0.00
2023	0.00	526,460.00	357,171.93	357,171.93	357,171.93
2024	14,106,513.00	10,083,849.00	10,083,848.82	0.00	0.00



III. HISTÓRICO DE DEVENGADO POR ESPECÍFICA (S/) DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

ESPECÍFICA DE GASTO	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
2.6.81.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0.00	0.00	0.00	357,171.93	0.00	357,171.93
2.6.22.3 INSTALACIONES MEDICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.81.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

IV. DETALLE POR UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL (S/)

UNIDADES EJECUTORAS	DEVENGADO ACUMULADO	DETALLE
REGION LAMBAYEQUE-SALUD	357,171.93	 

CONTRATACIONES

I. CONSULTORÍA DE OBRA

N° DE ITEM	DESCRIPCIÓN DE ITEM	CONTRATISTA	N° CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO TOTAL (S/)	MONTO CONTRATADO ITEM TOTAL (S/)	VER CONTRATO
1	CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORIA PARA	CONSORCIO ALFA 360	CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 015-2022-	28/12/2022	357,172.00	357,172.00	

I. CONSULTORÍA DE OBRA

LA;ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PIP "MEJORAMIENTO DE LOS;SERVICIOS DE ATENCIÓN DEL PUESTO DE SALUD CRUZ DE LA;ESPERANZA, DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO -;DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CON CUI N°2558752	GR.LAMB/GERESAL					
--	-----------------	--	--	--	--	--

INFOBRAS

Cerrar

Imprimir