



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  
**MARANGANI**  
Gestión 2023 - 2026

# AUDIENCIA PÚBLICA

## RENDICIÓN DE CUENTAS

# 2024



DOMINGO

**29**

SETIEMBRE



**9:00**  
**AM**



PLAZA DE ARMAS DE  
**MARANGANI**



# PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO



# PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA Y SUS MODIFICACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI 2024

RUBRO	PIA	REDUCCION PRESUPUESTAL		INCREMENTO DE PRESUPUESTAL								PIM	%
		LEY N°31953. N 01	LEY N°31953. N 02	D.S N° 070-2024-EF, PI	D. S. N° 019-2024-EF- RIEGO CCUYO Y MAMUERA	DS N° 020-2024-EF- REI	LEY N° 32103-PUENTE CCUYO	D.S N° 77-2024-EF	D.S N° 156-2024-EF	TRANSFERENCIA DE GOBIERNO REGIONAL			
00	RECURSOS ORDINARIOS	6,871,552.00			6,716,313.00	48,239.00	724,975.00	284,906	16,771			14,662,756.00	53.33%
07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	3,974,340.00	-39,279.00									3,935,061.00	14.31%
08	IMPUESTOS MUNICIPALES	61,662.00										61,662.00	0.22%
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	189,874.00										189,874.00	0.69%
013	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	381.00									450,000	450,381.00	1.64%
18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	9,763,719.00	-951,176.00	-757,901.00	138,460							8,193,102.00	29.80%
<b>TOTAL</b>		<b>20,861,528</b>	<b>-951,176</b>	<b>-797,180</b>	<b>138,460</b>	<b>6,716,313</b>	<b>48,239</b>	<b>724,975</b>	<b>284,906</b>	<b>16,771</b>	<b>450,000</b>	<b>27,492,836</b>	<b>100%</b>

EVALUACION DE EJECUCION DE GASTO POR RUBRO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  
MARANGANI 2024

RUBRO	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Devengado UE	% Ejec. PIM
RECURSOS ORDINARIOS	14,662,756	8,636,026.71	58.90%
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	3,935,061	2,290,069.27	58.20%
IMPUESTOS MUNICIPALES	61,662	3,500.00	5.68%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	189,874	42,354.00	22.31%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	450,381	24,953.77	5.54%
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	8,193,102	5,903,414.99	72.05%
TOTAL	27,492,836	16,900,319	61.47%

## RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTAL DE PROYECTOS POR GESTION 2024

UEI	PIM (1)	DEVENGADO ( 2)	% EJEC. PIM 3=2/1
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL Nº 01 DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCUYO, DISTRITO DE MARANGANI - CANCHIS - CUSCO	6,667,617	4,929,282.62	73.93%
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS BARRIOS LURUCACHI, LUCSAPAMPA, MAMUERA CENTRAL Y CHOSICANI DE LA C.C. MAMUERA, DISTRITO DE MARANGANI - CANCHIS - CUSCO	6,618,037	3,233,108.42	48.85%
RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL DE LA RED VIAL CU 1430 (PUENTE QUERARI) TRAYECTORIA CHOSECANI - CHIHUITA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCUYO DISTRITO DE MARANGANI, PROVINCIA CANCHIS, DEPARTAMENTO CUSCO	724,975.00		0.00%
<b>SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA(TOTAL OBRAS POR CONTRATO)</b>	<b>14,010,629.00</b>	<b>8,162,391.04</b>	<b>58.26%</b>


## RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTO DE RUBRO CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

UEI	PIM (1)	DEVENGADO ( 2)	% EJEC. PIM 3=2/1
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	2,952,260.00	2,572,934.42	87.15%
SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	1,772,906.00	1,442,273.07	81.35%
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	1,121,847.00	846,207.36	75.43%
SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	499,142.00	383,789.89	76.89%
UNIDAD FORMULADORA	77,040.00	40,209.20	52.19%
LIQUIDACIONES DE PROYECTOS	112,542.00	15,200.00	13.51%
ESTUDIOS Y PROYECTOS	393,658.00	31,300.00	7.95%
<b>TOTAL PROYECTOS POR ADMINISTRACION DIRECTA</b>	<b>6,929,395.00</b>	<b>5,331,913.94</b>	<b>76.95%</b>
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	1,263,707.00	571,501.43	45.22%
<b>TOTAL CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>	<b>8,193,102.00</b>	<b>5,903,415.37</b>	<b>72.05%</b>


## DETALLE DE INGRESOS A NIVEL DE RUBRO DE FINANCIAMIENTO

RUBRO	PP1-2024	EP-12024		AVANCE % PIM
	PIA	PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	
1 RECURSOS ORDINARIOS	6,871,522	14,662,756	14,662,756	100.00%
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>189,874.00</b>	<b>189,874.00</b>	<b>156,155.70</b>	<b>82.24%</b>
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	189,874.00	189,874	156,155.70	82.24%
<b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0.00		0.00	0.00%
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>381.00</b>	<b>450,381.00</b>	<b>450,381.00</b>	<b>100.00%</b>
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	381.00	450,381	450,381.00	100.00%
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>13,504,745.00</b>	<b>12,189,825.00</b>	<b>7,328,320.48</b>	<b>60.12%</b>
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	3,679,364.00	3,935,061.00	1,886,531.62	47.94%
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	61,662.00	61,662	21,260.77	34.48%
18 CANON, SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	9,763,719	8,193,102	5,420,528.09	66.16%
<b>TOTAL</b>	<b>20,566,522.00</b>	<b>27,492,836.00</b>	<b>22,597,613.18</b>	<b>82.19%</b>

## EVOLUCIÓN DE ASIGNACION DE RUBRO FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL DE 2015-2024



EVOLUCIÓN DE ASIGNACION DE RUBRO CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES DE 2015-2024





*Marangani*  
NUEVO DESTINO TURISTICO

# MUCHAS GRACIAS

Por la atención.





# OPMI

OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL  
DE INVERSIONES OPMI



# Marco Legal

A partir del año 2016 el [Decreto 1252](#) crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (también conocido como Inverte.pe) sustituyendo el Sistema Nacional de Inversiones. Uno de los principales objetivos que persigue esta ley es el cierre de brechas de infraestructura y de acceso a servicios a cargo del Estado

En el año 2018 se publicó el [Reglamento del Decreto 1252](#) y en el año 2019 se aprobó la [Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones](#). Este nuevo Sistema de Inversiones otorga a los ministerios, gobiernos regionales y gobiernos locales la facultad para desarrollar planes sectoriales, regionales y locales, que parten de la identificación de brechas en infraestructura y acceso a servicios públicos. El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones es un sistema administrativo del Estado, que busca orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país.

## Ciclo de Inversión



# Componente del PMI



## Indicadores de Brechas

Son expresiones cuantitativas para medir la situación de las brechas de servicios públicos



## Criterios de Priorización

Son parámetros que permiten la jerarquización de las inversiones



## Diagnóstico de Brechas

Instrumento que permite la identificación y estimación de las brechas que existen en el territorio.

## Cartera de Inversiones



Es el conjunto óptimo de inversiones orientados al cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios de un territorio.

# Nivel de Cumplimiento de la Programación


Nivel de Cumplimiento de la Programación	2021			2022			2023			2023 - 2024			2024 - 2025		
	PMI 2022-2024			PMI 2023-2025			PMI 2024-2026			PMI 2025-2027			PMI 2026-2028		
Criterios	Registro	Dentro del Plazo	%	Registro	Dentro del Plazo	%	Registro	Dentro del Plazo	%	Registro	Dentro del Plazo	%	Registro	Dentro del Plazo	%
Diagnóstico de brechas	SI	SI	15%	NO	NO	0%	SI	SI	15%	SI	SI	15%	SI	SI	15%
Criterios de priorización	SI	NO	5%	SI	SI	15%	SI	SI	15%	SI	SI	15%			
Cartera de inversiones	SI	SI	15%	SI	SI	15%	SI	SI	15%	SI	SI	15%			
Aprobación del PMI	SI	SI	15%	SI	SI	15%	SI	SI	15%	SI	SI	15%			
Primera Consistencia	SI	SI	10%	SI	SI	10%	SI	SI	10%	SI	SI	10%			
Aprobación Primera Consistencia	SI	SI	10%	SI	NO	5%	SI	SI	10%	SI	SI	10%			
Segunda Consistencia	SI	SI	10%	NO	NO	0%	SI	SI	10%						
Aprobación Segunda Consistencia	SI	SI	10%	NO	NO	0%	SI	SI	10%						
<b>Nivel de Cumplimiento</b>			<b>90%</b>			<b>60%</b>			<b>100%</b>			<b>80%</b>			<b>15%</b>

# Programación 2024

Nº	SF	CUI	NOMBRE	UFI	PIM	Certificado	Ejecución			Avance
							Compromi	Devengad	Girado	%
1	20	2438593	TIC	OSLO	27,342		-	-	-	0.0%
2	68	2539330	CENTRO ARTESANAL LLALLAHUI	OSLO	10,000	10,000.00	10,000.00			0.0%
3	69	2443948	CAP DEPORTIVAS	OSLO	20,000	15,200.00	15,200.00	15,200.00	7,600.00	76.0%
4	70	2437301	IDENTIDAD CULTURAL	OSLO	12,500	12,500.00	12,500.00			0.0%
5	99	2164467	MAQUINARIA PESADA	OSLO	7,410					0.0%
6	97	2178985	SANEAMIENTO MAMUERA	OSLO	15,458					0.0%
7	98	2190700	PLAZA DE ARMAS	OSLO	19,290					0.0%
8	75	2444677	CUYES	OSLO	18,000	18,000.00	18,000.00			0.0%
9	43	2410160	RIEGO HUA YLLAPUNCO	SGI	95,209	94,600.00	94,600.00	94,600.00	94,600.00	99.4%
10	45	2539566	CEMENTERIO SILLY	SGI	416,973	416,265.00	416,264.00	416,264.00	416,264.00	99.8%
11	47	2534817	ESTADIO OCCOBAMBA	SGI	572,396	562,168.00	562,168.00	562,168.00	558,307.00	98.2%
12	48	2544973	CAMPO FERIA	SGI	400,777	385,384.00	385,384.00	385,384.00	385,347.00	96.2%
13	44	2535333	CEMENTERIO MUNICIPAL	SGI	613,353	602,876.00	602,876.00	602,876.00	593,356.00	98.3%
14	46	2488647	CENTRO CIVICO MUNICIPAL	SGI	261,406	260,760.00	260,760.00	232,642.00	225,148.00	89.0%
15	89	2325908	RIEGO SULLCA	SGI	377,733	302,259.00	302,259.00	296,846.00	272,358.00	78.6%
16	14	2564796	CALLE VILCANOTA	SGI	303,262	135,883.00	135,883.00	60,736.00	59,639.00	20.0%
17	105	2633649	PUENTE QUERARI	SGI	724,975	28,000.00	28,000.00			0.0%
18	4	2250676	RIEGO CCUYO	SGI	6,667,617	6,490,458.00	6,490,458.00	4,929,283.00	4,929,283.00	73.9%
19	5	2314328	RIEGO MAMUERA	SGI	6,618,037	6,617,929.00	6,617,929.00	4,098,822.00	3,233,108.00	61.9%


Nº	SF	CUI	NOMBRE	UPI	PIM	Certificado	Ejecución			Avance %
							Compromi	Devengad	Girado	
20	12	2485170	DESNUTRICION INFANTIL Y ANEMIA	SGS	700,302	306,146.00	302,146.00	246,065.00	217,641.00	35.1%
21	2	2576768	SEGURIDAD CIUDADANA	SGS	438,412	276,095.00	276,095.00	273,095.00	273,095.00	62.3%
22	13	2586377	CAPACIDADES CULTURALES, ARTISTICAS Y	SGS	433,133	388,294.00	388,294.00	350,724.00	281,164.00	81.0%
23	21	2587972	ARTICULACION COMERCIAL	SGE	729,991	693,690.00	693,690.00	677,112.00	671,063.00	92.8%
24	38	2593324	VACUNO	SGE	500,000	377,304.00	374,687.00	301,291.00	295,151.00	60.3%
25	40	2596715	HORTALIZAS	SGE	300,000	263,842.00	262,154.00	252,824.00	244,883.00	84.3%
26	39	2609077	PROMOCION TURISTICA	SGE	242,915	209,046.00	209,046.00	209,046.00	209,046.00	86.1%
27	37	2588294	ATM	SGA	499,142	403,499.00	395,015.00	383,790.00	377,170.00	76.9%
28	65	2621475	RIEGO CCAYCCO	EP	31,000	31,000.00	31,000.00			0.0%
29	6	2352016	RIEGO CHECTUYOC	EP	11,790					0.0%
30	74	2382536	RIEGO OCCOBAMBA	EP	10,500					0.0%
31	63	2532453	EESS MARANGANI	EP	165,000	164,940.00	164,940.00	10,000.00	10,000.00	6.1%
32	87	2240581	EESS OCCOBAMBA	EP	85,300	85,300.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00	25.0%
33	90	2472387	EESS CHECTUYOC	EP	52,400	20,000.00	20,000.00			0.0%
34	88	2640727	LOSA DEP MAMUERA	EP	24,000	24,000.00	24,000.00			0.0%
35	100	2551551	LOSA DEP HUISCACHANI	EP	8,000	8,000.00	8,000.00			0.0%
36	19		ESTUDIOS DE PREINVERSION	EP	77,040	40,209.00	40,209.00	40,209.00	40,209.00	52.2%

## EJECUCION DE INVERSIONES POR UEI 2024



EJECUCION DE INVERSIONES POR UEI 2024			
UEI/AREA	PIM	EJECUCION	%
LIQUIDACION	130,000	15,200	11.7%
EST PREINVERS	465,030	71,509	15.4%
AMBIENTE	499,142	383,790	76.9%
SOCIAL	1,571,847	869,884	55.3%
ECONOMICO	1,772,906	1,440,273	81.2%
INFRAESTRUCT	17,051,738	11,679,621	68.5%
<b>TOTAL</b>	<b>21,490,663</b>	<b>14,460,277</b>	<b>67.3%</b>

## EJECUCION DE INVERSIONES POR TERRITORIO 2024



### EJECUCION DE INVERSIONES POR TERRITORIO 2024

TERRITORIO	PIM	EJECUCION	%
HUISCACHANI	8,000	0	0.0%
LLALLAHUI	10,000	0	0.0%
CCAYCCO	31,000	0	0.0%
CHECTUYOC	64,190	0	0.0%
HUAYLLAPUNCO	95,209	94,600	99.4%
SULLCA	377,733	296,846	78.6%
SILLY	416,973	416,264	99.8%
OCCOBAMBA	668,196	583,468	87.3%
RU	1,204,721	896,254	74.4%
INTEGRAL	4,564,554	3,144,740	68.9%
MAMUERA	6,657,495	4,098,822	61.6%
CCUYO	7,392,592	4,929,283	66.7%
<b>TOTAL</b>	<b>21,490,663</b>	<b>14,460,277</b>	<b>67.3%</b>



*Marangani*  
NUEVO DESTINO TURISTICO

**MUCHAS  
GRACIAS**

Por la atención.






MUNICIPALIDAD  
DISTRITAL DE  
MARANGANÍ

Para salir de la pantalla completa, pulsa Esc

# UNIDAD FORMULADORA

Estudios y Proyectos



*Marangani Nuevo Destino Turístico*



Municipalidad  
Distrital de  
Marangani

## Proyectos Viables

N°	Comunidad/ Sector	Nombre del Proyecto	Detalle	Costo del proyecto
1	COMUNIDAD MANUERA	CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA COMUNIDAD DE MAMUERA DEL DISTRITO DE MARANGANI DE LA PROVINCIA DE CANCHIS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	VIABLE	1,137,688.00
2	COMUNIDAD HUAYLLAPUNCO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN TRAMO HANCCOHOCCA - ALCCAMARINA Y SECTOR NIÑO CRUZ DE LA COMUNIDAD DE HUAYLLAPUNDO DEL DISTRITO DE MARANGANI DE LA PROVINCIA DE CANCHIS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	VIABLE	867,970.00



Municipalidad  
Distrital de  
Marangani

## IOARR Aprobados

N°	Comunidad / Sector	Nombre del Proyecto	Monto de Inversión
1	Comunidad de Ccuyo – presentado a PROVIAS DESCENTRALIZADO	RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL CU 1430 (PUENTE QUERARI) TRAYECTORIA CHOSECANI - CHIHUITA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCUYO DISTRITO DE MARANGANI, PROVINCIA CANCHIS, DEPARTAMENTO CUSCO	724,975.30
2	Comunidad de Quisini - presentado a PROVIAS DESCENTRALIZADO	RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL CU 1426 (PUENTE HUALLO) TRAYECTORIA HUALLATUYO - SAYRIPAMPA EN LA COMUNIDAD DE QUISINI DISTRITO DE MARANGANI, PROVINCIA CANCHIS, DEPARTAMENTO CUSCO	571,661.74
3	Comunidad Sullca - presentado a PROVIAS DESCENTRALIZADO	RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL CU 1706 (PUENTE CUMUYAPO) TRAYECTORIA MARCANI - SULLCA - CARACOTO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SULLCA DISTRITO DE MARANGANI, PROVINCIA CANCHIS, DEPARTAMENTO CUSCO	490,872.50
4	Comunidad Silly - presentado a PROVIAS DESCENTRALIZADO	RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL CU 1707 (PUENTE HUAYLLAPUNCO) TRAYECTORIA MARANGANI - HANCCOHOCCA - SILLY EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SILLY DISTRITO DE MARANGANI PROVINCIA DE CANCHIS DEPARTAMENTO CUSCO.	471,614.58



Municipalidad  
Distrital de  
Marangani

# ESTUDIOS Y PROYECTOS



Municipalidad  
Distrital de  
Maranganí

## Situación de los Expedientes Técnicos

Código	Nombre	Monto	Situación Actual
2240581	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL EE.SS. DE OCCOBAMBA, DISTRITO DE MARANGANI - CANCHIS - CUSCO	9,282,101.27	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO MEDIANTE RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 129-2024-GM/MDM-C
2283594	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. VICTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OCCOBAMBA, DISTRITO DE MARANGANI - CANCHIS - CUSCO	23,686,648.67	EN COORDINACION CON EL DIRECTOR DE LA II.EE. PARA EL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DEL TERRENO.
2333185	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUISINI, DISTRITO DE MARANGANI - CANCHIS – CUSCO.	5,335,740.00	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REGISTRO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES EN LA PLATAFORMA PRESET DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
2352016	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO MARGEN IZQUIERDA DEL RIO VILCANOTA DE LA C.C. CHECTUYOC, DISTRITO DE MARANGANI - CANCHIS - CUSCO	8,934,371.02	En evaluación ante AGRORURAL
2472377	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE CCUYO DEL DISTRITO DE MARANGANI - PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO	3,067,146.04	A LA FECHA SE VIENE TRABAJANDO EN EL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DEL TERRENO APRA SEGUIR CON LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.



Municipalidad  
Distrital de  
Marangani

## Situation de los Expedientes Técnicos

	Nombre	Monto	Situacion Actual
2382536	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR DE ANTAHUIRE DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OCCOBAMBA, DISTRITO DE MARANGANI, PROVINCIA CANCHIS – CUSCO	3,128,181.13	En evaluación, ante AGRORURAL
2532453	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD MARANGANI, MR TECHO OBRERO, RSS CANAS CANCHIS ESPINAR, DISTRITO DE MARANGANI - PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO	20,560,273.38	SE ENCUENTRA DENTRO DEL PROGRAMA PLAN MIL DEL MINISTERIO DE SALUD, POR LO QUE A FECHA SE ENCUENTRA EN REGULARIZACION DE DOCUMENTOS.
2472387	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE CHECTUYOC DEL DISTRITO DE MARANGANI - PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO	3,114,900.80	SE ENCUENTRA DENTRO DEL PLAN MIL, A LA FECHA SE VIENE TRABAJANDO EN LA CULMINACION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.
2552263	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL CAMINO VECINAL CU - 1705 EMP PE 3S SULLCA - CUMUYAPU DEL DISTRITO DE MARANGANI - PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO	3,837,877.7	
2557476	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL CAMINO VECINAL CU - 1426 EMP PE 3S OCCOBAMBA (COLLPAMOCCO) - HUATAPAMPA - LLALLAHUI - QUISINI (UNURAQUINA) DEL DISTRITO DE MARANGANI - PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO	4,167,070.3	Se emite oficio al MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES – PROVIAS DESCENTRALIZADO, solicitando financiamiento,
2557513	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL CAMINO VECINAL CU - 1707 EMP PE 3S (MARANGANI) - HANCCOCCA - SILLI DEL DISTRITO DE MARANGANI - PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO	3,795,033.56	



Municipalidad  
Distrital de  
Maranganí

## Situation de los Expedientes Técnicos

	Comunidad / Sector	Nombre del Proyecto	Costo del Proyecto	Detalle
1	2613246	CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE LLALLAHUI DEL DISTRITO DE MARANGANI DE LA PROVINCIA DE CANCHIS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO.	1,561,200.00	SE CUENTA CON FIRMA DE CONVENIO ANTE EL PESCS, PARA LA EVALUACION DE LA FICHA TECNICA Y POSTERIOR BUSQUEDA DE FINANCIAMIENTO
2	2621475	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCAYCO DEL DISTRITO DE MARANGANI - PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO.	1,755,576.47	EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION
3	2617705	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA II.EE. 56025 DEL CENTRO POBLADO DE MARANGANI, DEL DISTRITO DE MARANGANI, PROVINCIA DE CANCHIS, DEPARTAMENTO CUSCO	10,124,662.2	SE VIENE REALIZANDO LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS PARA LA PRESENTACION A LA CONTRALORIA PARA LA EJECUCION MEDIANTE OBRAS POR IMPUESTOS.




*Marangani*  
NUEVO DESTINO TURISTICO

# MUCHAS GRACIAS

Por la atención.





OFICINA DE SUPERVISION Y  
LIQUIDACION DE PROYECTOS

# OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS



**O.S.L.P. – M.D.M.**

**INFORME SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS DE LIQUIDACION  
TECNICA – FINANCIERA  
2024**

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI**  
**OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS**

**PROYECTO:**

**"MEJORAMIENTO DEL SALON DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LLALLAHUI, DISTRITO DE MARANGANI - CANCHIS – CUSCO”, CON CUI: 2345051.**

ENTIDAD EJECUTORA

: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI

MOD. DE EJECUCION

: ADMINISTRACION DIRECTA

FTE. FINANCIAMIENTO

: CANON SOBRE CANON.

TIPO DE INVERSION

: PIP

**INFORMACION RELEVANTE DE LA LIQUIDACION TECNICA – FINANCIERA**

MONTO DE LIQUIDACION	AÑO DE EJECUCION	LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA	ESTADO	CUI
0.00	2018	EN PLANTA	LIQUIDACION EN CURSO	2345051
ESTADO			ACTIVO	
SITUACION DEL PROYECTO DE LIQUIDACION AL 31 DE AGOSTO 2024			RESOLUCION EN TRAMITE.	

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI**  
**OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS**

<b>PROYECTO:</b>	<b>"CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; REMODELACION DE EDIFICACION; EN EL(LA) INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS EN EL DISTRITO DE MARANGANI, PROVINCIA CANCHIS, DEPARTAMENTO CUSCO CUI:2467081</b>
------------------	--

ENTIDAD EJECUTORA	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI
MOD. DE EJECUCION	: ADMINISTRACION DIRECTA
FTE. FINANCIAMIENTO	: CANON SOBRE CANON.
TIPO DE INVERSION	: IOARR

**INFORMACION RELEVANTE DE LA LIQUIDACION TECNICA – FINANCIERA**

MONTO DE LIQUIDACION	AÑO DE EJECUCION	LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA	ESTADO	CUI
0.00	2019-2020	EN PLANTA	LIQUIDACION EN CURSO	2467081
ESTADO			ACTIVO	
SITUACION DEL PROYECTO AL 31 DE AGOSTO 2024			-CONFORME CONCILIACION FINANCIERA -EN EVALUACION PARTE TECNICA	

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI**  
**OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS**

**PROYECTO:**

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA  
COMUNIDAD DE CHECTUYOC - DISTRITO DE MARANGANI - PROVINCIA DE CANCHIS -  
DEPARTAMENTO DE CUSCO 2405835

ENTIDAD EJECUTORA

: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI

MOD. DE EJECUCION

: ADMINISTRACION DIRECTA

FTE. FINANCIAMIENTO

: CANON SOBRE CANON.

TIPO DE INVERSION

: PIP

**INFORMACION RELEVANTE DE LA LIQUIDACION TECNICA – FINANCIERA**

PRESUPUESTO DE LIQUIDACION	AÑO DE EJECUCION	LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA	ESTADO	CUI
0.00	2018-2019	EN PLANTA	EN PROCESO DE LIQUIDACION	2405835
ESTADO			ACTIVO	
SITUACION DEL PROYECTO AL 31 DE AGOSTO 2024			-CONFORME CONCILIACION FINANCIERA -EN PROCESO DE EVALUACION PARTE TECNICA	

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI**  
**OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS**

**PROYECTO:**

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO TURISTICO Y PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA DE PRODUCTORES DE ARTESANIA TEXTIL EN LA COMUNIDAD DE LLALLAHUI DEL DISTRITO DE MARANGANI-PROVINCIA DE CANCHIS-DEPARTAMENTO DE CUSCO”  
CUI:2539330

ENTIDAD EJECUTORA	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI
MOD. DE EJECUCION	: ADMINISTRACION DIRECTA
FTE. FINANCIAMIENTO	: CANON SOBRE CANON.
TIPO DE INVERSION	: PIP

**INFORMACION RELEVANTE DE LA LIQUIDACION TECNICA – FINANCIERA**

MONTO DE LIQUIDACION	AÑO DE EJECUCION	LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA	ESTADO	CUI
10,000.00	2022-2023	POR SERVICIO	LIQUIDACION EN CURSO	2539330
ESTADO			ACTIVO	
SITUACION DEL PROYECTO AL 31 DE AGOSTO 2024			EN PROCESO DE EVALUACION TECNICA – FINANCIERA.	

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI**  
**OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS**

<b>PROYECTO:</b>	MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEPORTIVAS PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE MARANGANI - PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO, con CUI 2443948
------------------	--

ENTIDAD EJECUTORA	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI
MOD. DE EJECUCION	: ADMINISTRACION DIRECTA
FTE. FINANCIAMIENTO	: CANON SOBRE CANON.
TIPO DE INVERSION	: PIP

**INFORMACION RELEVANTE DE LA LIQUIDACION TECNICA – FINANCIERA**

MONTO DE LIQUIDACION	AÑO DE EJECUCION	LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA	ESTADO	CUI
20,000.00	2019-2020-2022	EN PLANTA	PENDIENTE	2443948
ESTADO			ACTIVO	
SITUACION DEL PROYECTO AL 31 DE AGOSTO 2024			EN PROCESO DE EVALUACION TECNICA – FINANCIERA.	

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI**  
**OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS**

**PROYECTO:**

“CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE DEL TRAMO CHAMPACANCHA - QUILLCA DEL BARRIO DE COLPAMOCCO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OCCOBAMBA, DISTRITO DE MARANGANI - CANCHIS – CUSCO”, con CUI: 2324681

ENTIDAD EJECUTORA	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI
MOD. DE EJECUCION	: ADMINISTRACION DIRECTA
FTE. FINANCIAMIENTO	: CANON SOBRE CANON.
TIPO DE INVERSION	: PIP

**INFORMACION RELEVANTE DE LA LIQUIDACION TECNICA – FINANCIERA**

MONTO DE LIQUIDACION	AÑO DE EJECUCION	LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA	ESTADO	CUI
0.00	2017-2019	EN PLANTA	EN PROCESO DE LIQUIDACION	2324681
ESTADO			ACTIVO	
SITUACION DEL PROYECTO AL 31 DE AGOSTO 2024			LIQUIDACION EN CURSO	

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI**  
**OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS**

<b>PROYECTO:</b>	“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SEPULTURA EN EL CEMENTERIO GENERAL DE LA COMUNIDAD DE QUISINI DEL DISTRITO DE MARANGANI-PROVINCIA DE CANCHIS-DEPARTAMENTO DE CUSCO”, CON CUI:2555993
------------------	---

ENTIDAD EJECUTORA	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI
MOD. DE EJECUCION	: ADMINISTRACION DIRECTA
FTE. FINANCIAMIENTO	: CANON SOBRE CANON.
TIPO DE INVERSION	: PIP

<b>INFORMACION RELEVANTE DE LA LIQUIDACION TECNICA – FINANCIERA</b>				
MONTO DE LIQUIDACION	AÑO DE EJECUCION	LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA	ESTADO	CUI
0.00	2022-2023	EN PLANTA	RESOLUCION EN TRAMITE	2555993
ESTADO			ACTIVO	
SITUACION DEL PROYECTO AL 31 DE AGOSTO 2024			RESOLUCION EN TRAMITE	

<b>PROYECTO:</b>	“MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO SUMACMARCA-LISANI EN LAS COMUNIDADES DE CCUYO Y MAMUERA, DISTRITO DE MARANGANI-PROVINCIA DE CANCHIS-DEPARTAMENTO DE CUSCO”, CON CUI:2323598.
------------------	---

ENTIDAD EJECUTORA	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI
MOD. DE EJECUCION	: ADMINISTRACION DIRECTA
FTE. FINANCIAMIENTO	: CANON SOBRE CANON.
TIPO DE INVERSION	: PIP

<b>INFORMACION RELEVANTE DE LA LIQUIDACION TECNICA – FINANCIERA</b>				
MONTO DE LIQUIDACION	AÑO DE EJECUCION	LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA	ESTADO	CUI
0.00	2016-2018-2019	EN PLANTA	CERRADO	2323598
ESTADO			CERRADO	
SITUACION DEL PROYECTO AL 31 DE AGOSTO 2024			CERRADO EN EL 2024	

<b>PROYECTO:</b>	“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS BARRIOS CCAYARANI, MARCARANI, MARAMPAMPA, UNURAQUINA Y HUARAPUÑUNA DE LA C.C. QUISINI, DISTRITO DE MARANGANI-CANCHIS-CUSCO”, CON CUI:2184206.
------------------	---

ENTIDAD EJECUTORA	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI
MOD. DE EJECUCION	: ADMINISTRACION DIRECTA
FTE. FINANCIAMIENTO	: CANON SOBRE CANON.
TIPO DE INVERSION	: PIP

**INFORMACION RELEVANTE DE LA LIQUIDACION TECNICA – FINANCIERA**

MONTO DE LIQUIDACION	AÑO DE EJECUCION	LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA	ESTADO	CUI
0.00	2014-2016-2018	EN PLANTA	CERRADO	2184206
ESTADO			CERRADO	
SITUACION DEL PROYECTO AL 31 DE AGOSTO 2024			CERRADO EN EL 2024	

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI**  
**OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS**

**PROYECTO:**

“RECUPERACION Y REVALORACIÓN DE LA IDENTIDAD CULTURAL DEL PATRIMONIO INMATERIAL PARA LA POBLACIÓN DE DISTRITO DE MARANGANI - PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO”, CON CUI:2437301.

ENTIDAD EJECUTORA	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI
MOD. DE EJECUCION	: ADMINISTRACION DIRECTA
FTE. FINANCIAMIENTO	: CANON SOBRE CANON.
TIPO DE INVERSION	: PIP

**INFORMACION RELEVANTE DE LA LIQUIDACION TECNICA – FINANCIERA**

MONTO DE LIQUIDACION	AÑO DE EJECUCION	LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA	ESTADO	CUI
12.500.00	2019-2020-2021-2022	EN PLANTA	LIQUIDACION EN CURSO	2437301
ESTADO			ACTIVO	
SITUACION DEL PROYECTO AL 31 DE AGOSTO 2024			-CONFORME CONCILIACION FINANCIERA. -EN EVALUACION PARTE TECNICA.	

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI**  
**OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS**

**PROYECTO:**

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) EN LAS I.E. DE EBR DEL DISTRITO DE MARANGANI - PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO”, CON CUI:2438593.

ENTIDAD EJECUTORA	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI
MOD. DE EJECUCION	: ADMINISTRACION DIRECTA
FTE. FINANCIAMIENTO	: CANON SOBRE CANON.
TIPO DE INVERSION	: PIP

**INFORMACION RELEVANTE DE LA LIQUIDACION TECNICA – FINANCIERA**

MONTO DE LIQUIDACION	AÑO DE EJECUCION	LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA	ESTADO	CUI
20.000.00	2019-2020-2021-2022	SERVICIO	LIQUIDACION EN CURSO	2438593
ESTADO			ACTIVO	
SITUACION DEL PROYECTO AL 31 DE AGOSTO 2024			EN EVALUACION TECNICA - FINANCIERA	

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI**  
**OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS**

**PROYECTO:**

“MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES COMPETITIVAS DE LOS PRODUCTORES DE CUYES EN EL DISTRITO DE MARANGANI - PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO”,  
CON CUI:2444677.

ENTIDAD EJECUTORA	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI
MOD. DE EJECUCION	: ADMINISTRACION DIRECTA
FTE. FINANCIAMIENTO	: CANON SOBRE CANON.
TIPO DE INVERSION	: PIP

**INFORMACION RELEVANTE DE LA LIQUIDACION TECNICA – FINANCIERA**

MONTO DE LIQUIDACION	AÑO DE EJECUCION	LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA	ESTADO	CUI
18.000.00	2019-2020-2021-2022	EN PLANTA	LIQUIDACION EN CURSO	2444677
ESTADO			ACTIVO	
SITUACION DEL PROYECTO AL 31 DE AGOSTO 2024			LIQUIDACION EN CURSO.	

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI**  
**OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS**

**PROYECTO:**

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUAYLLAPUNCO-DISTRITO DE MARANGANI-PROVINCIA DE CANCHIS-DEPARTAMENTO DE CUSCO”, CON CUI:2410160.

ENTIDAD EJECUTORA	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI
MOD. DE EJECUCION	: ADMINISTRACION DIRECTA
FTE. FINANCIAMIENTO	: CANON SOBRE CANON.
TIPO DE INVERSION	: PIP

**INFORMACION RELEVANTE DE LA LIQUIDACION TECNICA – FINANCIERA**

MONTO DE LIQUIDACION	AÑO DE EJECUCION	LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA	ESTADO	CUI
0.00	2019-2023	EN PLANTA	LIQUIDACION EN CURSO	2410160
ESTADO			ACTIVO	
SITUACION DEL PROYECTO AL 31 DE AGOSTO 2024			-CONFORME CONCILIACION FINANCIERA. -EN EVALUACION PARTE TECNICA.	

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI**  
**OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS**

**PROYECTO:**

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS BARRIOS DE LURUCACHI, LUCSAPAMPA, MAMUERA CENTRAL Y CHOSECANI DE LA COMUNIDAD DE MAMUERA, DISTRITO DE MARANGANI – CANCHIS – CUSCO”, con CUI:2178985.

ENTIDAD EJECUTORA	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI
MOD. DE EJECUCION	: ADMINISTRACION DIRECTA
FTE. FINANCIAMIENTO	: CANON SOBRE CANON.
TIPO DE INVERSION	: PIP

**INFORMACION RELEVANTE DE LA LIQUIDACION TECNICA – FINANCIERA**

MONTO DE LIQUIDACION	AÑO DE EJECUCION	LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA	ESTADO	CUI
15.000.00	2013-2014-2016-2017	EN PLANTA	PENDIENTE	2178985
ESTADO			ACTIVO	
SITUACION DEL PROYECTO AL 31 DE AGOSTO 2024			CON REQUERIMIENTO.	

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI**  
**OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS**

**PROYECTO:**

“CREACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA COMUNIDAD DE SILLY EN EL DISTRITO DE MARANGANI-PROVINCIA DE CANCHIS-DEPARTAMENTO DE CUSCO”, CON CUI:2539566.

ENTIDAD EJECUTORA

: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI

MOD. DE EJECUCION

: ADMINISTRACION DIRECTA

FTE. FINANCIAMIENTO

: CANON SOBRE CANON.

TIPO DE INVERSION

: PIP

**INFORMACION RELEVANTE DE LA LIQUIDACION TECNICA – FINANCIERA**

MONTO DE LIQUIDACION	AÑO DE EJECUCION	LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA	ESTADO	CUI
0.00	2022-2023-2024	EN PLANTA	PENDIENTE	2539566
ESTADO			ACTIVO	
SITUACION DEL PROYECTO AL 31 DE AGOSTO 2024			PENDIENTE.	

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI**  
**OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS**

**PROYECTO:**

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL ESTADIO DE LA COMUNIDAD DE OCCOBAMBA DEL DISTRITO DE MARANGANI-PROVINCIA DE CANCHIS-DEPARTAMENTO DE CUSCO”, CON CUI:2534817.

ENTIDAD EJECUTORA	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI
MOD. DE EJECUCION	: ADMINISTRACION DIRECTA
FTE. FINANCIAMIENTO	: CANON SOBRE CANON.
TIPO DE INVERSION	: PIP

**INFORMACION RELEVANTE DE LA LIQUIDACION TECNICA – FINANCIERA**

MONTO DE LIQUIDACION	AÑO DE EJECUCION	LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA	ESTADO	CUI
0.00	2022-2023-2024	EN PLANTA	PENDIENTE	2534817
ESTADO			ACTIVO	
SITUACION DEL PROYECTO AL 31 DE AGOSTO 2024			PROGRAMADO PARA SU LIQUIDACIÓN EN EL PRESENTE AÑO	

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI**  
**OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS**

**PROYECTO:**

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMPO FERIAL DEL DISTRITO DE MARANGANI-CANCHIS - CUSCO” con CUI: 2544973

ENTIDAD EJECUTORA

: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI

MOD. DE EJECUCION

: ADMINISTRACION DIRECTA

FTE. FINANCIAMIENTO

: CANON SOBRE CANON.

TIPO DE INVERSION

: PIP

**INFORMACION RELEVANTE DE LA LIQUIDACION TECNICA – FINANCIERA**

MONTO DE LIQUIDACION	AÑO DE EJECUCION	LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA	ESTADO	CUI
15,393.10	2022-2023-2024	EN PLANTA	PENDIENTE	2544973
ESTADO			ACTIVO	
SITUACION DEL PROYECTO AL 31 DE AGOSTO 2024			PROGRAMADO PARA SU LIQUIDACIÓN EN EL PRESENTE AÑO.	

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI**  
**OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS**

**PROYECTO:**

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA LOCALIDAD DE MARANGANI, DISTRITO DE MARANGANI-PROVINCIA DE CANCHIS-REGION CUSCO” con CUI: 2190700

ENTIDAD EJECUTORA	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI
MOD. DE EJECUCION	: ADMINISTRACION DIRECTA
FTE. FINANCIAMIENTO	: CANON SOBRE CANON.
TIPO DE INVERSION	: PIP

**INFORMACION RELEVANTE DE LA LIQUIDACION TECNICA – FINANCIERA**

MONTO DE LIQUIDACION	AÑO DE EJECUCION	LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA	ESTADO	CUI
19,290.00	2018-2019	EN PLANTA	PENDIENTE	2190700
ESTADO			ACTIVO	
SITUACION DEL PROYECTO AL 31 DE AGOSTO 2024			PROGRAMADO PARA SU LIQUIDACIÓN EN EL PRESENTE AÑO.	

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI**  
**OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS**

**PROYECTO:**

“AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES MARANGANI, DISTRITO DE MARANGANI-CANCHIS.CUSCO”  
con CUI: 2164467

ENTIDAD EJECUTORA	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI
MOD. DE EJECUCION	: ADMINISTRACION DIRECTA
FTE. FINANCIAMIENTO	: CANON SOBRE CANON.
TIPO DE INVERSION	: PIP

**INFORMACION RELEVANTE DE LA LIQUIDACION TECNICA – FINANCIERA**

MONTO DE LIQUIDACION	AÑO DE EJECUCION	LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA	ESTADO	CUI
7,410.00	2013-2014	EN PLANTA	PENDIENTE	2164467
ESTADO			ACTIVO	
SITUACION DEL PROYECTO AL 31 DE AGOSTO 2024			PROGRAMADO PARA SU LIQUIDACIÓN EN EL PRESENTE AÑO.	



*Marangani*  
NUEVO DESTINO TURISTICO

# MUCHAS GRACIAS

Por la atención.





MUNICIPALIDAD  
DISTRITAL DE  
MARANGANÍ

# SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL



*Marangani Nuevo Destino Turístico*

GESTIÓN **50** 2023 - 2026

## DISTRIBUCION DE RUBRO CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 2024

UEI	PIM (1)	CERTIFICADO (2)	DEVENGADO (3)	SALDO PRESUPUESTAL (DEVENGADO) 5=1-3	% EJEC. PIM 6=3/1
<b>SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA</b>	2,952,260.00	2,489,027.95	2,572,934.42	426,622.41	<b>87.15%</b>
SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	1,772,906.00	1,503,919.33	1,442,273.07	354,586.87	<b>81.35%</b>
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	1,121,847.00	808,611.26	846,207.36	439,422.14	<b>75.43%</b>
SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	499,142.00	339,265.55	383,789.89	135,160.45	<b>76.89%</b>
UNIDAD FORMULADORA	77,040.00	40,209.20	40,209.20	36,830.80	<b>52.19%</b>
LIQUIDACIONES DE PROYECTOS	112,542.00	53,700.00	15,200.00	190,318.00	<b>13.51%</b>
ESTUDIOS Y PROYECTOS	393,658.00	144,240.00	31,300.00	373,158.00	<b>7.95%</b>
<b>TOTAL PROYECTOS POR ADMINISTRACION DIRECTA</b>	6,929,395.00	5,378,973.29	5,331,913.94	1,956,098.67	<b>76.95%</b>
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	1,263,707	819,518.45	571,501.43	692,205.57	<b>45.22%</b>
<b>TOTAL CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>	<b>8,193,102</b>	<b>6,198,492</b>	<b>5,903,415</b>	<b>2,648,304</b>	<b>72.05%</b>



# **S.G.I.D.U.R. – M.D.M. OBRAS CONCLUIDAS.**

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI**  
**SUB-GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL**

<b>PROYECTO</b>	<b>MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE MARANGANI – PROVINCIA DE CANCHIS – DPTO. DEL CUSCO”, CON CUI 2535333.</b>
-----------------	---

ENTIDAD EJECUTORA	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI
MOD. DE EJECUCION	: ADMINISTRACION DIRECTA
FTE. FINANCIAMIENTO	: CANON SOBRE CANON.
RESOLUCION DE APROB.	: R.G. M. N° 103-2022 GM/MDM.

**INFORMACION RELEVANTE DEL PROYECTO**

PRESUPUESTO APROBADO	ASIG. PPTAL AÑO 2024	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	FECHA DE CULMINACION
2'570,229.04	613,353.00	99.60%	99.46%	31 JUL 2024
PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO			731 DIAS CALENDARIOS	
ESTADO DEL PROYECTO AL 30 DE AGOSTO 2024			CULMINADO E INAGURADO	



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI**  
**SUB-GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL**

<b>PROYECTO</b>	<b>“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMPO FERIAL DEL DISTRITO DE MARANGANI - PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO”, CUI 2544973.</b>
-----------------	--

ENTIDAD EJECUTORA	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI
MOD. DE EJECUCION	: ADMINISTRACION DIRECTA
FTE. FINANCIAMIENTO	: CANON SOBRE CANON.
RESOLUCION DE APROB.	: R.G.M. N° 095-2024-GM-MDM.

**INFORMACION RELEVANTE DEL PROYECTO**

PRESUPUESTO APROBADO	ASIG. PPTAL AÑO 2024	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	FECHA DE CULMINACION
1'720,420.42	400,777.00	91.12%	98.37%	12 MAY 2024
PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO			605 DIAS CALENDARIOS	
ESTADO DEL PROYECTO AL 30 DE AGOSTO 2024			CULMINADO E INAGURADO	




**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI**  
**SUB-GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL**

<b>PROYECTO</b>	<b>“CREACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA COM. DE SILLY EN EL DISTRITO DE MARANGANI - PROVINCIA DE CANCHIS – DPTO. DE CUSCO”, CUI-2539566</b>
-----------------	---

ENTIDAD EJECUTORA	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI
MOD. DE EJECUCION	: ADMINISTRACION DIRECTA
FTE. FINANCIAMIENTO	: CANON SOBRE CANON.
RESOLUCION DE APROB.	: R.G.M. N° 032-2020-GM-MDM.

**INFORMACION RELEVANTE DEL PROYECTO**

PRESUPUESTO APROBADO	ASIG. PPTAL AÑO 2024	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	FECHA DE CULMINACION
990,406.91	416,973.00	99.13%	97.55%	14 MAR 2024
PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO			455 DIAS CALENDARIOS	
ESTADO DEL PROYECTO AL 30 DE AGOSTO 2024			CULMINADO E INAGURADO	



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI**  
**SUB-GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL**

**PROYECTO** “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO DE LA **COMUNIDAD DE OCCOBAMBA** DEL DISTRITO DE MARANGANI - PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO”, CUI 2534817.

ENTIDAD EJECUTORA	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI
MOD. DE EJECUCION	: ADMINISTRACION DIRECTA
FTE. FINANCIAMIENTO	: CANON SOBRE CANON.
RESOLUCION DE APROB.	: R.G.M. N° 0252-2021-GM/MDM

**INFORMACION RELEVANTE DEL PROYECTO**

PRESUPUESTO APROBADO	ASIG. PPTAL AÑO 2024	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	FECHA DE CULMINACION
1'911,715.56	572,396.00	96.60%	99.31%	30 MAY 2024
PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO			845 DIAS CALENDARIOS	
ESTADO DEL PROYECTO AL 30 DE AGOSTO 2024			CULMINADO E INAGURADO	



Network: 16.ago 2024 2:37:38 p. m. GMT-05:00  
19L 272978 8404251  
Canchis 08257  
Perú

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI**  
**SUB-GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL**

**PROYECTO** “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD **CAMPESINA DE HUAYLLAPUNCO** – DISTRITO DE MARANGANI – PROVINCIA DE CANCHIS – DEPARTAMENTO DE CUSCO” CON CUI 2410160

ENTIDAD EJECUTORA	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI
MOD. DE EJECUCION	: ADMINISTRACION DIRECTA
FTE. FINANCIAMIENTO	: CANON SOBRE CANON.
RESOLUCION DE APROB.	: R.G.M. 032-2020-GM/MDM

**INFORMACION RELEVANTE DEL PROYECTO**

PRESUPUESTO APROBADO	ASIG. PPTAL AÑO 2024	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	FECHA DE CULMINACION
583,931.94	95,209.00	100.00%	99.90%	23 DIC 2023
PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO			188 DIAS CALENDARIOS	
ESTADO DEL PROYECTO AL 31 DE AGOSTO 2024			CULMINADO Y LIQ. EN REV.	





# **S.G.I.D.U.R. – M.D.M. OBRAS EN EJECUCION.**

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI**  
**SUB-GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL**

<b>PROYECTO</b>	<b>“AMPLIACIÓN DE CENTRO CÍVICO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE MARANGANI - PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO” CUI 2488647.</b>
-----------------	--

ENTIDAD EJECUTORA	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI
MOD. DE EJECUCION	: ADMINISTRACION DIRECTA
FTE. FINANCIAMIENTO	: CANON SOBRE CANON.
RESOLUCION DE APROB.	: R.G.M. N° 238-2020-GM-MDM

**INFORMACION RELEVANTE DEL PROYECTO**

PRESUPUESTO APROBADO	ASIG. PPTAL AÑO 2024	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	FECHA DE CULMINACION
3'272,075.53	261,406.00	97.68%	97.18%	31 AGO 2024
PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO			1336 DIAS CALENDARIOS	
ESTADO DEL PROYECTO AL 31 DE AGOSTO 2024			CULMINADO – LEV. DE OBS.	



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI**  
**SUB-GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL**

<b>PROYECTO</b>	“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LA <b>COMUNIDAD CAMPESINA DE SULLCA</b> , DISTRITO DE MARANGANI – PROVINCIA DE CANCHIS – DEPARTAMENTO DE CUSCO”, CUI: 2325908
-----------------	---

ENTIDAD EJECUTORA	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI
MOD. DE EJECUCION	: ADMINISTRACION DIRECTA
FTE. FINANCIAMIENTO	: CANON SOBRE CANON.
RESOLUCION DE APROB.	: R.G N° 31-2018-GM/MDM

**INFORMACION RELEVANTE DEL PROYECTO**

PRESUPUESTO APROBADO	ASIG. PPTAL AÑO 2024	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	FECHA DE CULMINACION
4'585,834.89	377,733.00	90.00%	94.73%	06 OCT 2024
PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO			2289 DIAS CALENDARIOS	
ESTADO DEL PROYECTO AL 31 DE AGOSTO 2024			EN EJECUCION.	



Network time is not synchronized

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI**  
**SUB-GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL**

**PROYECTO:** "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA PROLONGACION A.V. VILCANOTA Y CALLE JESUS MARIA, SECTOR SUR DEL AMBITO URBANO DEL DISTRITO DE MARANGANI -CANCHIS -CUSCO", CUI: 2564796.

ENTIDAD EJECUTORA	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI
MOD. DE EJECUCION	: ADMINISTRACION DIRECTA
FTE. FINANCIAMIENTO	: CANON SOBRE CANON.
RESOLUCION DE APROB.	: R.G.M. N° 169-2023-GM-MDM-C

**INFORMACION RELEVANTE DEL PROYECTO**

PRESUPUESTO APROBADO	ASIG. PPTAL AÑO 2024	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	FECHA DE CULMINACION
1'864,475.2	303,262.00	30.96%	34.00%	24 ABR 2024
PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO			397 DIAS CALENDARIOS	
ESTADO DEL PROYECTO AL 31 DE AGOSTO 2024			EN EJECUCION.	





# **S.G.I.D.U.R. – M.D.M. OBRAS POR ADMINISTRACION INDIRECTA.**

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI**  
**SUB-GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL**

PROYECTO	<b>"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL N° 01 DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCUYO, DISTRITO DE MARANGANI - CANCHIS - CUSCO", CUI: 2250676</b>
----------	---

ENTIDAD EJECUTORA	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI
MOD. DE EJECUCION	: ADMINISTRACION INDIRECTA
FTE. FINANCIAMIENTO	: RECURSOS ORDINARIOS.
RESOLUCION DE APROB.	: R.G.M. N°235-2020-GM/MDM.

INFORMACION RELEVANTE DEL PROYECTO					
PRESUPUESTO APROBADO	CONTRADO EJECUCION	CONTRATO SUPERVISION	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	FECHA DE CULMINACION
9'522,509.61	8'686,368.56	410,000.00	77.60%	75.92%	16 OCT 2024
PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO				300 DIAS CALENDARIOS	
ESTADO DEL PROYECTO AL 31 DE AGOSTO 2024				EN EJECUCION	



Network: 11 sept 2024 3:36:24 p. m. GMT-05:00  
19L 270199 8406646  
Canchis 08257  
Perú



# PANEL FOTOGRAFICO RIEGO CCUYO



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI**  
**SUB-GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL**

PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS BARRIOS LURUCACHI, LUCSAPAMPA, MAMUERA CENTRAL Y CHOSICANI DE LA C.C. MAMUERA, DISTRITO DE MARANGANI - CANCHIS – CUSCO" CUI 2314328.
----------	--

ENTIDAD EJECUTORA	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI
MOD. DE EJECUCION	: ADMINISTRACION INDIRECTA
FTE. FINANCIAMIENTO	: RECURSOS ORDINARIOS.
RESOLUCION DE APROB.	: R.G.M. Nº 219-2023-GM-MDM-C

**INFORMACION RELEVANTE DEL PROYECTO**

PRESUPUESTO APROBADO	CONTRADO EJECUCION	CONTRATO SUPERVISION	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	FECHA DE CULMINACION
7'503,325.97	6'932,143.73	379,000.00	62.74%	58.40%	27 DIC 2024
PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO				300 DIAS CALENDARIOS	
ESTADO DEL PROYECTO AL 31 DE AGOSTO 2024				EN EJECUCION	



**PANEL FOTOGRAFICO RIEGO MAMUERA**





**S.G.I.D.U.R. – M.D.M.  
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA  
DURANTE EL AÑO 2024**

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI**  
**SUB-GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL**

<b>ACTIVIDAD</b>	<b>“LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE DE SILLY HACIA EL OBSERVATORIO ASTRONOMICO, DISTRITO DE MARANGANI - PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO”</b>
------------------	--

ENTIDAD EJECUTORA	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI
MOD. DE EJECUCION	: ADMINISTRACION DIRECTA
FTE. FINANCIAMIENTO	: CANON SOBRE CANON.
RESOLUCION DE APROB.	: R.G.M. N° 177-2022-GM-MDM.

**INFORMACION RELEVANTE DE LA ACTIVIDAD**

PRESUPUESTO APROBADO	ASIG. PPTAL AÑO 2024	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	FECHA DE CULMINACION
<b>52,962.00</b>	<b>52,962.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>94.17%</b>	<b>12/03/2024</b>
PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO			30 DIAS CALENDARIOS	
ESTADO DEL PROYECTO AL 31 DE AGOSTO 2024			CONCLUIDO	



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI**  
**SUB-GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL**

<b>ACTIVIDAD</b>	<b>“MANTENIMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LUIS NIETO MIRANDA DEL DISTRITO DE MARANGANI - PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO”.</b>
------------------	---

ENTIDAD EJECUTORA	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI
MOD. DE EJECUCION	: ADMINISTRACION DIRECTA
FTE. FINANCIAMIENTO	: CANON SOBRE CANON.
RESOLUCION DE APROB.	: R.G.M. N° 0305-2023-GM-MDM

**INFORMACION RELEVANTE DE LA ACTIVIDAD**

PRESUPUESTO APROBADO	ASIG. PPTAL AÑO 2024	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	FECHA DE CULMINACION
81,252.47	81,252.47	100.00%	71.20%	24 MAY 2024
PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO			45 DIAS CALENDARIOS	
ESTADO DEL PROYECTO AL 31 DE AGOSTO 2024			CONCLUIDO	



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI**  
**SUB-GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL**

<b>ACTIVIDAD</b>	<b>“MANTENIMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO DEL SALON COMUNAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MAMUERA DEL DISTRITO DE MARANGANI - PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO”.</b>
------------------	---

ENTIDAD EJECUTORA	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI
MOD. DE EJECUCION	: ADMINISTRACION DIRECTA
FTE. FINANCIAMIENTO	: CANON SOBRE CANON.
RESOLUCION DE APROB.	: R.G.M. N° 059-2024-GM-MDM

**INFORMACION RELEVANTE DE LA ACTIVIDAD**

PRESUPUESTO APROBADO	ASIG. PPTAL AÑO 2024	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	FECHA DE CULMINACION
<b>80,004.15</b>	<b>80,004.15</b>	<b>100.00%</b>	<b>59.60%</b>	<b>24 MAY 2024</b>
PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO			30 DIAS CALENDARIOS	
ESTADO DEL PROYECTO AL 31 DE AGOSTO 2024			CONCLUIDO	



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI**  
**SUB-GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL**

<b>ACTIVIDAD</b>	<b>“MANTENIMIENTO DE SALON MULTIUSO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUISCACHANI PARTE ALTA, DISTRITO DE MARANGANI, PROVINCIA DE CANCHIS, DEPARTAMENTO CUSCO”</b>
------------------	---

ENTIDAD EJECUTORA	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI
MOD. DE EJECUCION	: ADMINISTRACION DIRECTA
FTE. FINANCIAMIENTO	: CANON SOBRE CANON.
RESOLUCION DE APROB.	: R.G.M. N° 081-2024-GM-MDM

**INFORMACION RELEVANTE DE LA ACTIVIDAD**

PRESUPUESTO APROBADO	ASIG. PPTAL AÑO 2024	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	FECHA DE CULMINACION
<b>110,603.00</b>	<b>110,603.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>81.31%</b>	<b>09 JUN 2024</b>
PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO			45 DIAS CALENDARIOS	
ESTADO DEL PROYECTO AL 31 DE AGOSTO 2024			CONCLUIDO	



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI**  
**SUB-GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL**

<b>ACTIVIDAD</b>	<b>“MANTENIMIENTO DE LOS JUEGOS RECREATIVOS DE LA I.E.I. N° 584 DEL DISTRITO DE MARANGANI, PROVINCIA DE CANCHIS, DEPARTAMENTO DEL CUSCO”.</b>
------------------	---

ENTIDAD EJECUTORA	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI
MOD. DE EJECUCION	: ADMINISTRACION DIRECTA
FTE. FINANCIAMIENTO	: CANON SOBRE CANON.
RESOLUCION DE APROB.	: R.G.M. N° 061-2024-GM-MDM

<b>INFORMACION RELEVANTE DE LA ACTIVIDAD</b>				
<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>	<b>ASIG. PPTAL AÑO 2024</b>	<b>AVANCE FISICO (%)</b>	<b>AVANCE FINANCIERO (%)</b>	<b>FECHA DE CULMINACION</b>
<b>14,125.64</b>	<b>14,125.64</b>	<b>100.00%</b>	<b>82.21%</b>	<b>31 JUN 2024</b>
PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO			30 DIAS CALENDARIOS	
ESTADO DEL PROYECTO AL 31 DE AGOSTO 2024			CONCLUIDO	



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI**  
**SUB-GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL**

<b>ACTIVIDAD</b>	<b>MANTEMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO DEL LOCAL COMUNAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUISINI DEL DISTRITO DE MARANGANI, PROVINCIA DE CANCHIS – CUSCO.</b>
------------------	--

ENTIDAD EJECUTORA	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI
MOD. DE EJECUCION	: ADMINISTRACION DIRECTA
FTE. FINANCIAMIENTO	: CANON SOBRE CANON.
RESOLUCION DE APROB.	: R.G.M. N° 076-2024-GM-MDM

<b>INFORMACION RELEVANTE DE LA ACTIVIDAD</b>				
<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>	<b>ASIG. PPTAL AÑO 2024</b>	<b>AVANCE FISICO (%)</b>	<b>AVANCE FINANCIERO (%)</b>	<b>FECHA DE CULMINACION</b>
<b>97,723.68</b>	<b>97,723.68</b>	<b>100.00%</b>	<b>78.23%</b>	<b>08 JUL 2024</b>
PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO			45 DIAS CALENDARIOS	
ESTADO DEL PROYECTO AL 31 DE AGOSTO 2024			CONCLUIDO	



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI**  
**SUB-GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL**

<b>ACTIVIDAD</b>	<b>MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SALON COMUNAL, PUESTO DE SALUD, PRONOEI 249 Y HIDROELECTRICA DEL SECTOR QUENAMARI DEL DISTRITO DE MARANGANI, PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO CUSCO</b>
------------------	--

ENTIDAD EJECUTORA	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI
MOD. DE EJECUCION	: ADMINISTRACION DIRECTA
FTE. FINANCIAMIENTO	: CANON SOBRE CANON.
RESOLUCION DE APROB.	: R.G.M. N° 0113-2024-GM-MDM

<b>INFORMACION RELEVANTE DE LA ACTIVIDAD</b>				
<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>	<b>ASIG. PPTAL AÑO 2024</b>	<b>AVANCE FISICO (%)</b>	<b>AVANCE FINANCIERO (%)</b>	<b>FECHA DE CULMINACION</b>
<b>91,131.34</b>	<b>91,131.34</b>	<b>100.00%</b>	<b>64.14%</b>	<b>09 JUN 2024</b>
PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO			60 DIAS CALENDARIOS	
ESTADO DEL PROYECTO AL 31 DE AGOSTO 2024			CONCLUIDO	



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI**  
**SUB-GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL**

<b>ACTIVIDAD</b>	<b>“MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO DEL SECTOR ALTA DE QUENAMARI HACIA PATA QUENAMARI DEL DISTRITO DE MARANGANI-CANCHIS-CUSCO”.</b>
------------------	--

ENTIDAD EJECUTORA	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI
MOD. DE EJECUCION	: ADMINISTRACION DIRECTA
FTE. FINANCIAMIENTO	: CANON SOBRE CANON.
RESOLUCION DE APROB.	: R.G.M. N° 0106-2024-GM-MDM

<b>INFORMACION RELEVANTE DE LA ACTIVIDAD</b>				
<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>	<b>ASIG. PPTAL AÑO 2024</b>	<b>AVANCE FISICO (%)</b>	<b>AVANCE FINANCIERO (%)</b>	<b>FECHA DE CULMINACION</b>
<b>92,610.65</b>	<b>92,610.65</b>	<b>100.00%</b>	<b>49.26%</b>	<b>20 JUL 2024</b>
<b>PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO</b>			<b>30 DIAS CALENDARIOS</b>	
<b>ESTADO DEL PROYECTO AL 31 DE AGOSTO 2024</b>			<b>CONCLUIDO</b>	



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI**  
**SUB-GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL**

<b>ACTIVIDAD</b>	<b>“MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUISINI EN SECTORES DEL DISTRITO DE MARANGANI - PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO CUSCO”.</b>
------------------	---

ENTIDAD EJECUTORA	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI
MOD. DE EJECUCION	: ADMINISTRACION DIRECTA
FTE. FINANCIAMIENTO	: CANON SOBRE CANON.
RESOLUCION DE APROB.	: R.G.M. N° 0105-2024-GM-MDM

<b>INFORMACION RELEVANTE DE LA ACTIVIDAD</b>				
<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>	<b>ASIG. PPTAL AÑO 2024</b>	<b>AVANCE FISICO (%)</b>	<b>AVANCE FINANCIERO (%)</b>	<b>FECHA DE CULMINACION</b>
<b>63,120.28</b>	<b>63,120.28</b>	<b>100.00%</b>	<b>52.79%</b>	<b>08 JUN 2024</b>
<b>PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO</b>			<b>30 DIAS CALENDARIOS</b>	
<b>ESTADO DEL PROYECTO AL 31 DE AGOSTO 2024</b>			<b>CONCLUIDO</b>	



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI**  
**SUB-GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL**

<b>ACTIVIDAD</b>	<b>“MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHECTUYOC EN SECTOR CCOCHAPATA DEL DISTRITO DE MARANGANI - PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO CUSCO”</b>
------------------	---

ENTIDAD EJECUTORA	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI
MOD. DE EJECUCION	: ADMINISTRACION DIRECTA
FTE. FINANCIAMIENTO	: CANON SOBRE CANON.
RESOLUCION DE APROB.	: R.G.M. N° 0119-2024-GM-MDM

<b>INFORMACION RELEVANTE DE LA ACTIVIDAD</b>				
<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>	<b>ASIG. PPTAL AÑO 2024</b>	<b>AVANCE FISICO (%)</b>	<b>AVANCE FINANCIERO (%)</b>	<b>FECHA DE CULMINACION</b>
<b>117,624.68</b>	<b>117,624.68</b>	<b>100.00%</b>	<b>88.91%</b>	<b>15 AGO 2024</b>
PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO			30 DIAS CALENDARIOS	
ESTADO DEL PROYECTO AL 31 DE AGOSTO 2024			CONCLUIDO	




**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI**  
**SUB-GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL**

<b>ACTIVIDAD</b>	<b>“MANTEMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO DEL LOCAL COMUNAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LLALLAHUI DEL DISTRITO DE MARANGANI, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO”.</b>
------------------	--

ENTIDAD EJECUTORA	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI
MOD. DE EJECUCION	: ADMINISTRACION DIRECTA
FTE. FINANCIAMIENTO	: CANON SOBRE CANON.
RESOLUCION DE APROB.	: R.G.M. N° 0136-2024-GM-MDM

**INFORMACION RELEVANTE DE LA ACTIVIDAD**

PRESUPUESTO APROBADO	ASIG. PPTAL AÑO 2024	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	FECHA DE CULMINACION
<b>75,933.50</b>	<b>75,933.50</b>	<b>85.00%</b>	<b>60.39%</b>	<b>18 SET 2024</b>
PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO			30 DIAS CALENDARIOS	
ESTADO DEL PROYECTO AL 31 DE AGOSTO 2024			EN EJECUCION.	





*Marangani*  
NUEVO DESTINO TURISTICO

# MUCHAS GRACIAS


Por la atención.





MUNICIPALIDAD  
DISTRITAL DE  
MARANGANÍ

# SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO



*Marangani Nuevo Destino Turístico*



**S.G.D.E. – M.D.M.**  
**PROYECTOS EJECUTADAS DURANTE EL AÑO 2024**  
**CON CORTE AL 30 AGOSTO DEL 2024**

# SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI



## PROYECTOS 2024:

CUI	PROYECTO	PIM 2024
2587972	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN ARTICULACIÓN COMERCIAL Y PROMOCIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, ARTESANALES Y TEXTILES DISTRITO DE MARANGANI DE LA PROVINCIA DE CANCHIS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	729,991.00
2593324	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO VACUNO DISTRITO DE MARANGANI DE LA PROVINCIA DE CANCHIS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	500,000.00
2609077	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN PROMOCIÓN TURÍSTICA DISTRITO DE MARANGANI DE LA PROVINCIA DE CANCHIS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	242,915.00
2596715	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL CULTIVO DE HORTALIZAS ORGÁNICAS, FRESAS Y FLORICULTURA DISTRITO DE MARANGANI DE LA PROVINCIA DE CANCHIS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	300,000.00

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI  
SUB-GERENCIA DE DE SARROLLO ECONOMICO LOCAL**

<b>PROYECTO</b>	<b>MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO VACUNO, DISTRITO DE MARANGANI, CANCHIS-CUSCO”, CON CUI 2593324.</b>
-----------------	---

ENTIDAD EJECUTORA	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI
MOD. DE EJECUCION	: ADMINISTRACION DIRECTA
FTE. FINANCIAMIENTO	: CANON SOBRE CANON.
RESOLUCION DE APROB.	: R.G. M. N°203-2023-GM-MDM.

**INFORMACION RELEVANTE DEL PROYECTO**

PRESUPUESTO APROBADO	ASIG. PPTAL AÑO 2024	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)		FECHA DE CULMINACION
2'050,195.15	500,.00	18.03%	18.27%	374,669.24	31 JUL 2024
PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO			1080 DIAS CALENDARIOS		
ESTADO DEL PROYECTO AL 30 DE AGOSTO 2024			EN EJECUCION		





**ATENCIÓN A 249  
FAMILIAS**

HUISCACHANI,  
OCCOBAMBA, CCUYO

SULLCA, SILLY,  
MAMUERA

CCAYCCO, LLALLAHUI

RADIO MARANGANÍ

QUISINI,  
HANCCOCCA,  
CHECTUYOC



## COMPONENTE 1: TECNOLOGÍA ADECUADA Y ACCESIBILIDAD. ACTIVIDAD 1.2: IMPLEMENTACIÓN DE MANEJO REPRODUCTIVO.

- Asist. Técnica en Inseminación Artificial con semen nacional (total 144 fichas)
- Asist. Técnica en Inseminación Artificial con semen importado ( Total 60 fichas)
- Asist. Técnica en Inseminación Artificial con semen sexado (total 45 fichas atención)
- **TOTAL ATENDIDOS: 249 BENEFICIARIOS**



## ADESCRIPCIÓN DE LA META Y/O ACTIVIDADES EJECUTADAS AL 30 DE AGOSTO



### ACTIVIDAD 1.4: IMPLEMENTACIÓN DE MANEJO SANITARIO DE LA CRIANZA.

- Asist. Técnica en prevención y tratamiento en Enfermedades Parasitarias: Total 144 fichas.
- Asist. Técnica en prevención y tratamiento Enfermedades Infecciosas y Carenciales: Total 160 fichas.
- Asist. Técnica para control de Enfermedades en toros de engorde: Total 123 fichas.
- **TOTAL DE BENEFICIARIOS: 427**

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI  
SUB-GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL**

**PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVOS EN ARTICULACION COMERCIAL Y PROMOCION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS, ARTESANALES Y TEXTILES DEL DISTRITO DE MARANGANI - PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO”, CUI 2587972.**

ENTIDAD EJECUTORA	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI
MOD. DE EJECUCION	: ADMINISTRACION DIRECTA
FTE. FINANCIAMIENTO	: CANON SOBRE CANON.
RESOLUCION DE APROB.	: R.G. N° 094-2023-GM-MDM.

**INFORMACION RELEVANTE DEL PROYECTO**

PRESUPUESTO APROBADO	ASIG. PPTAL AÑO 2024	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)		FECHA DE CULMINACION
2'783,702.35	729,991.00	53.88%	59.15%	1,646,635.08	25 ABRIL 2026
PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO			913 DIAS CALENDARIOS (30 MESE)		
ESTADO DEL PROYECTO AL 30 DE AGOSTO 2024			CONTINUIDAD		



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

## ACTIVIDADES EJECUTADAS

1. Se realizo 09 ferias cuminales ( Huiscachani, Sullca, Ccaycoo, Chectuyoc, Ccuyo, Quisini, Occobamba Tañihua y Radio Urbano .
2. Se realizo 3 ferias en sector alta (Quenamari, Toxaccota y Choqueccota)
3. Se realizo 6 remates mensuales generando un promedio de mas de S/  
**350,000.00** soles de movimiento económico, logrando generar un gran impacto económico en las familias de los productores.
4. Se realizo 01 feria distrital por el patrón San Isidro
5. Se realizó 01 ferian nacional San Pedro-Pablo



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI**  
**SUB-GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL**

**PROYECTO** “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL CULTIVO DE HORTALIZAS ORGANICAS, FRESAS Y FLORECULTURA DISTRITO DE MARANGANI DE LA PROVINCIA DE CANCHIS – DPTO. DE CUSCO”, CUI-2596715

ENTIDAD EJECUTORA	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI
MOD. DE EJECUCION	: ADMINISTRACION DIRECTA
FTE. FINANCIAMIENTO	: CANON SOBRE CANON.
RESOLUCION DE APROB.	: R.G.M. N° 356-2023-GM-MDM.



<b>INFORMACION RELEVANTE DEL PROYECTO</b>				
PRESUPUESTO APROBADO	ASIG. PPTAL AÑO 2024	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	FECHA DE CULMINACION
2,971,337.64	300,000.00	9.12%	262,208.33 8.82 %	21 ENER 2027
PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO			1096 DIAS CALENDARIO (36 MESES)	
ESTADO DEL PROYECTO AL 30 DE AGOSTO 2024			CONTINUIDAD	



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

## ACTIVIDADES EJECUTADAS

1. Socialización del proyecto
2. Identificación de beneficiarios y reconocimiento de terrenos
3. Implementación de módulos de 30 Fito toldos para fresas y hortalizas (Huiscachani, Chectuyo, Ccayco, Hancohocca)
4. Asistencia técnica constante en el proceso de implementación de Fito toldos



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI  
SUB-GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL**

<b>PROYECTO</b>	<b>“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN PROMOCION TURISTICA DEL DISTRITO DE MARANGANI -CANCHI -CUSCO”, CUI 2534817.</b>
-----------------	--


ENTIDAD EJECUTORA	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI
MOD. DE EJECUCION	: ADMINISTRACION DIRECTA
FTE. FINANCIAMIENTO	: CANON SOBRE CANON.
RESOLUCION DE APROB.	: R.G.M. N° 371-2023-GM-MDM-C

**INFORMACION RELEVANTE DEL PROYECTO**

PRESUPUESTO APROBADO	ASIG. PPTAL AÑO 2024	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)		FECHA DE CULMINACION
1'758,752.49	203,396.00	13.68%	13.70%	187,359.74	13 DICI 2025
PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO			24 MESE EJECUCION		
ESTADO DEL PROYECTO AL 30 DE AGOSTO 2024			EN EJECUCCION		



1. 01 Capacitación en realización y actualización del inventario turístico del distrito dirigido a promotores y equipo técnico
2. 01 elaboración del inventario turístico del distrito de Marangani
3. 12 capacitaciones en gestión ambiental y sostenibilidad turística en 11 comunidades y promotores del distrito
4. Fortalecimiento en capacidades en astro turismo
5. Implementación de equipos y materiales para capacitación y asistencias
6. Levantamiento y sistematización de información de prestadores de servicio turístico
7. Implementación de la oficina de turística



1. Tener implementada la planta turística del distrito que funcione como centro de soporte en la atención de los recursos turísticos del distrito de marangani.
2. Contar con rutas turísticas implementadas listas para su operación.
3. Tener implementado la oferta turística, con flujo de turistas locales y regionales
4. Contar con convenios consolidados con el sector privado.
5. Contar con una paginas de promoción virtual 100% operativa.
6. Contar con la oficina de información turística 100% habilitada
7. Contar con paneles informativos turísticos instalados en los ingresos de la via panamericana sur



Montaña de multicolores de Viluyo - Llalahuí.



Laguna Quilca - Occobamba



Capacitación gestión ambiental y sostenibilidad - Llalahuí.



*Marangani*  
NUEVO DESTINO TURISTICO

# MUCHAS GRACIAS

Por la atención.





MUNICIPALIDAD  
DISTRITAL DE  
MARANGANÍ

# SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SANEAMIENTO BÁSICO



*Marangani Nuevo Destino Turístico*

GESTIÓN **94** 2023-2026

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI**  
**SUB-GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SANEAMIENTO BASICO**

<b>PROYECTO:</b>	<b>PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL (ATM) DISTRITO DE MARANGANI, PROVINCIA DE CANCHIS, DEPARTAMENTO CUSCO” CUI 2588294</b>
------------------	---

<b>ENTIDAD EJECUTORA</b>	<b>: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI</b>
<b>MOD. DE EJECUCION</b>	<b>: ADMINISTRACION DIRECTA</b>
<b>FTE. FINANCIAMIENTO</b>	<b>: CANON SOBRE CANON.</b>
<b>RESOLUCION DE APROB.</b>	<b>: RESOLUCION GERENCIAL N°096-2023-GM/MDM - C</b>



**MARANGANI**  
NUEVO DESTINO TURISTICO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI  
Gestión 2023-2026

<b>INFORMACION RELEVANTE DEL PROYECTO</b>					
<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>	<b>ASIG. PPTAL AÑO 2024</b>	<b>AVANCE FISICO (%)</b>	<b>AVANCE FINANCIERO (%)</b>	<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>FECHA DE CULMINACIÓN</b>
S/. 1,377,920.00	S/. 499,142.00	S/. 939,929.17 (68.21%)	S/. 858,025.99 (62.27%)	22 MAYO 2023	21 ABRIL 2025
<b>PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO</b>			<b>24 MESES</b>		
<b>ESTADO DEL PROYECTO AL 21 DE ABRIL 2025</b>			<b>EN EJECUCION.</b>		
<b>CERTICACION AL MES DE AGOSTO DEL 2024</b>			<b>S/. 403,499</b>		



5 sep. 2024 8:21:04 a. m.  
298° NW  
Altitud:3738.5m  
Velocidad:1.3km/h



# AREA DE LIMPIEZA PUBLICA (ALP)

# AREA DE LIMPIEZA PUBLICA

control

## PRESUPUESTO A S/. 267,000 soles

META	PIA	PIM	CERTIFICACION	COMPROMISO ANUAL	DEVENGADO	SALDO PIM CERTIFICACION	SALDO PIM COMPROMISO	SALDO PIM DEVENGADO	%AVANCE
<b>003</b> (RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RR.SS. MUNICIPAL)	<b>100,000</b>	<b>267,000</b>	<b>232,847.82</b>	<b>232,847.82</b>	<b>232,427.82</b>	<b>34,152.18</b>	<b>34,152.18</b>	<b>34,572.18</b>	<b>87.05%</b>

## FUENTES DEL PRESUPUESTO:

<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>64,000</b>	<b>63,011.04</b>	<b>63,011.04</b>	<b>63,011.04</b>	<b>988.96</b>	<b>988.96</b>	<b>988.96</b>	<b>98.45%</b>
<b>FONCOMUN</b>	<b>100,00</b>	<b>203,000</b>	<b>169,836.78</b>	<b>169,836.78</b>	<b>169,836.78</b>	<b>33,163.22</b>	<b>33,163.22</b>	<b>33,583.22</b>	<b>83.46%</b>

# GASTOS DE LAS DOS FUENTES DEL PRESUPUESTO 2024.

N°	AC04TIVIDADE	UND. MED.	CANTIDAD	MONTO PARCIAL	MONTO TOTAL
01	PAGO AL PERSONAL DE LIMPIEZA PUBLICA (16 SEÑORAS X MES)	<b>MESES</b>	<b>16</b>	<b>S/. 21,003.68</b>	<b>S/. 168,029.44</b>
02	COMPRA DE LA INDUMENTARIA PARA LAS SEÑORAS DE LIMPIEZA PUBLICA.	UNIDAD	16		S/. 44,000.00
03	COMAPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PUBLICA Y OTROS GASTOS.	UNIDAD	16		S/. 20,398.00

**TOTAL DE GASTO DE LAS DOS FUENTES**

**S/. 232,427.44**



# ASOCIACIONES DE LIMPIEZA PUBLICA – MARANGANI



**BARRIDO, RECOJO Y LIMPIEZA DE LAS ARTERIAS** a nivel de Radio Urbano y las APVs, con CINCO (5) ASOCIACIONES DE MADRES, en cada una de las asociaciones integran un numero de DIECISEIS (16) socias activas, estas asociaciones son las siguientes:

- COMITÉ DE MADRES “MARIA JERUSALEN” DE LA LOCALIDAD DE MARANGANI.
- ASOCIACION “HANCOHOCCA” DE LIMPIEZA PUBLICA DE MARANGANI.
- ASOCIACION DE TRABAJADORAS EN LIMPIEZA PUBLICA “QUINTINA VASQUEZ” DE MARANGANI.
- CLUB DE MUJERES “HEROINAS DE MARIA JERUSALEN” DE MARANGANI.
- ORGANIZACIÓN DE MUJERES EMPRENDEDORAS “LAS ÑUSTAS DE MARIA JESUSALEM”

Cabe indicar que estas asociaciones laboran de manera rotativa mensualmente, están considerados en planilla y cuentan con beneficios laborales (AFP, ESSALUD, SCTR, etc)

# SE REALIZO LA “I CAMPAÑA DE RECICLATON 2024” BRIGADAS ECOLOGICAS ESCOLAR



taller que estuvo dirigida a las BRIGADAS ECOLOGICAS ESCOLAR de las Instituciones Educativas del ámbito de radio urbano del distrito de Marangani, (I. E. 56025, I. E. de Llaquepata, I. E. “Jorge Chávez” y I. E. “Luis Nieto Miranda”)

La actividad denominada “I CAMPAÑA DE RECICLATON 2024” se ha realizado satisfactoriamente, es decir; se alcanzó las metas previstas, teniendo muy buena aceptación por parte de la población, además peticionaron que este tipo de actividades se realice cada mes, para de esa forma se puede reducir el volumen de los RR. SS. que se depositan en el botadero provisional.



ÁREA TÉCNICA  
MUNICIPAL  
(ATM)

# POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRATAMIENTO.

META	PIA	PIM	CERTIFICACION	COMPROMISO ANUAL	DEVENGADO	SALDO PIM CERTIFICACION	SALDO PIM COMPROMISO	SALDO PIM DEVENGADO	%AVANCE
0008	25,000.00	41,771.00	20,055.00	15,055.00	10,055.00	21,716.00	26,716.00	31,716.00	24.70



# OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE.

META	PIA	PIM	CERTIFICACION	COMPROMISO ANUAL	DEVENGADO	SALDO PIM CERTIFICACION	SALDO PIM COMPROMISO	SALDO PIM DEVENGADO	%AVANCE
0009	244,683.00	193,404.00	143,791.60	143,791.60	116,236.60	49,612,40	49,612.40	77,167.40	60.10

	<u>CENTRO POBLADO</u>	<u>SISTEMA</u>	<u>ESTADO</u>	<u>VIV. CONEX.</u>
1	<a href="#">0806040003 - CHECTUYOC</a>	<a href="#">S080604000301 - CCOLLPAPATA</a>	<a href="#">EJECUTADO</a>	<a href="#">225</a>
4	<a href="#">0806040023 - CHOQUESANI</a>	<a href="#">S080604002301 - HUAYLLATIRA</a>	<a href="#">POR EJECUTAR</a>	<a href="#">46</a>
5	<a href="#">0806040013 - MAMUERA</a>	<a href="#">S080604001301 - CHACCOMOCCO</a>	<a href="#">EJECUTADO</a>	<a href="#">45</a>
6	<a href="#">0806040049 - SULLCA OCCORURO</a>	<a href="#">S080604004901 - MACHU CCACCA</a>	<a href="#">POR EJECUTAR</a>	<a href="#">34</a>
17	<a href="#">0806040025 - LIXAPAMPA</a>	<a href="#">S080604002501 - PARACPATA</a>	<a href="#">EN EJECUCION</a>	<a href="#">16</a>
19	<a href="#">0806040025 - LIXAPAMPA</a>	<a href="#">S080604002502 - SULLO PUCYO</a>	<a href="#">EN EJECUCION</a>	<a href="#">14</a>
23	<a href="#">0806040070 - CCUYO MUÑAPATA</a>	<a href="#">S080604007002 - CHIHUITA BAJO</a>	<a href="#">EJECUTADO</a>	<a href="#">5</a>



# FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICIONES SANITARIAS DE EXCRETAS.

META	PIA	PIM	CERTIFICACION	COMPROMISO ANUAL	DEVENGADO	SALDO PIM CERTIFICACION	SALDO PIM COMPROMISO	SALDO PIM DEVENGADO	%AVANCE
0010	50,000.00	50,000.00	43,947.30	38,947.30	37,447.30	6,052.70	11,052.70	12,552.70	74.89



# MONITOREO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES CONCENTRADOS.

META	PIA	PIM	CERTIFICACION	COMPROMISO ANUAL	DEVENGADO	SALDO PIM CERTIFICACION	SALDO PIM COMPROMISO	SALDO PIM DEVENGADO	%AVANCE
0011	50,000.00	50,000.00	26,215.00	6,125.00	6,125.00	23,785.00	43,785.00	43,785.00	12.43



# OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS.

META	PIA	PIM	CERTIFICACION	COMPROMISO ANUAL	DEVENGADO	SALDO PIM CERTIFICACION	SALDO PIM COMPROMISO	SALDO PIM DEVENGADO	%AVANCE
0058	-	5,000.00	3,978.80	3,978.80	3,978.80	1,020.20	1,020.20	1,020.00	79.60



19 sep. 2024 9  
19L 27

# EDUCACION SANITARIA PARA HOGARES RURALES.

META	PIA	PIM	CERTIFICACION	COMPROMISO ANUAL	DEVENGADO	SALDO PIM CERTIFICACION	SALDO PIM COMPROMISO	SALDO PIM DEVENGADO	%AVANCE
0059	-	7,000.00	1,232.90	1.232.90	1,232.90	5,767.10	5,767.10	5,767.10	17.61





*Marangani*  
NUEVO DESTINO TURISTICO

# MUCHAS GRACIAS

Por vuestra atencion





Municipalidad  
Distrital de  
Maranganí

# SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

# PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL 2024

CUI	PROYECTO DE INVERSION	PRESUPUESTO DEL PROYECTO
2485170	MEJORAMIENTO DE LA SALUD DE LOS NIÑOS DE 0 A 05 AÑOS PARA DISMINUIR LA DESNUTRICION INFANTIL Y ANEMIA EN EL AMBITO DE DISTRITO DE MARANGANI – PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO	S/. 947,875.80
2576768	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN EL AMBITO VECINAL Y COMUNAL DEL DISTRITO DE MARANGANI DE LA PROVINCIA DE CANCHIS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO”	S/. 2,721,596.42
2586377	PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INTERCAMBIO INTERCULTURAL EN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CULTURALES, ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS DISTRITO DE MARANGANI DE LA PROVINCIA DE CANCHIS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	S/. 4,256,359.4

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI**  
**SUB-GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**

<b>PROYECTO</b>	«MEJORAMIENTO DE LA SALUD DE LOS NIÑOS DE 0 A 05 AÑOS PARA DISMINUIR LA DESNUTRICION INFANTIL Y ANEMIA EN EL AMBITO DE DISTRITO DE MARANGANI – PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO» con CUI N° 2485170
-----------------	---

ENTIDAD EJECUTORA	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI
MOD. DE EJECUCION	: ADMINISTRACION DIRECTA
FTE. FINANCIAMIENTO	: CANON Y SOBRE CANON.
RESOLUCION DE APROB.	: R.G. M. N° 261-2020 GM/MDM. : R.G.M. N° 110-2024-GM-MDM-C.

**POBLACIÓN BENEFICIARIA. 400 USUARIOS**

INFORMACION RELEVANTE DEL PROYECTO				
PRESUPUESTO APROBADO MODIFICADO N° 1	ASIG. PPTAL AÑO 2024	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	FECHA DE CULMINACION
947,875.80	700, 302.00	35.86%	35.68 %	<b>30 DE SETIEMBRE 2024</b>
PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO			PLAZO DE EJECUCION: 242 DIAS	
ESTADO DEL PROYECTO AL 30 DE AGOSTO 2024			EN EJECUCION	



# LOGROS OBTENIDOS POR EL PROYECTO ANEMIA 2024



- Entrega de gallinas ponedoras en etapa recria, a 334 familias debidamente capacitadas en manejo de pollos de corral por tecnico agropecuario.
- campaña lavado de manos en I.E y espacios físicos, con su respectiva entrega de kit de lavado de manos.
- Reacondicionamiento de 3 centros de vigilancia en las comunidades de Chectuyoc, Occobamba y Quenamari la implementación consta de :
  - ❖ Refrigerador, cocina, juego de ollas, juego de platos y cucharas.
  - ❖ Armario, mesas y sillas.
  - ❖ Juegos de psicomotricidad para la primera infancia.
- Entrega de Alimentos ricos en hierro a 350 niños y niñas menores de 5 años en las 13 comunidades.
- Visitas domiciliarias realizadas a 370 familias, por promotores de salud.
- Realizacion de festival del niño sin anemia.



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI**  
**SUB-GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**

PROYECTO	<b>“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN EL AMBITO VECINAL Y COMUNAL DEL DISTRITO DE MARANGANI DE LA PROVINCIA DE CANCHIS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI: 2576768</b>
----------	--



ENTIDAD EJECUTORA	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI
MOD. DE EJECUCION	: ADMINISTRACION DIRECTA
FTE. FINANCIAMIENTO	: CANON Y SOBRE CANON.
RESOLUCION DE APROB.	: R.G. M. N° 061-2023 GM-MDM-C.



**POBLACIÓN BENEFICIARIA. 12,404 HABITANTES APROXIMADAMENTE**

**INFORMACION RELEVANTE DEL PROYECTO**

PRESUPUESTO APROBADO	ASIG. PPTAL AÑO 2024	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	FECHA DE CULMINACION
S/. 2,721,596.42	438,412.00	<b>27.95%</b>	<b>23.11%</b>	ABRIL DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO			1095 DÍAS CALENDARIOS	
ESTADO DEL PROYECTO AL 30 DE AGOSTO 2024			EN EJECUCION	



## LOGROS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 2024.

- ✓ PATRULLAJE MUNICIPAL (SERENOS), INTEGRADO (SERENOS Y PNP) Y MIXTO (SERENOS, PNP, RONDAS Y JUNTAS VECINALES)
- ✓ ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SERENAZGO.
- ✓ TALLERES DE CAPACITACION AGENTES, PROMOTORES Y OTROS VINCULADOS A SEGURIDAD CIUDADANA
- ✓ ATENDER CASOS DE DESASTRES EN LABORES DE AUXILIO Y EVACUACION COLABORAR CON MANTENER LA TRANQUILIDAD, ORDEN SEGURIDAD MORAL PUBLICA.



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI**  
**SUB-GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**

PROYECTO	<b>“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INTERCAMBIO INTERCULTURAL EN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CULTURALES, ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS DISTRITO DE MARANGANI DE LA PROVINCIA DE CANCHIS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI: 2586377</b>
----------	---

ENTIDAD EJECUTORA	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI
MOD. DE EJECUCION	: ADMINISTRACION DIRECTA
FTE. FINANCIAMIENTO	: CANON Y SOBRE CANON.
RESOLUCION DE APROB.	: R.G. M. N° 085-2023 GM-MDM-C.

**POBLACIÓN BENEFICIARIA. 12,404 HABITATES APROXIMADAMENTE**

INFORMACION RELEVANTE DEL PROYECTO				
PRESUPUESTO APROBADO	ASIG. PPTAL AÑO 2024	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	FECHA DE CULMINACION
<b>4,256,359.4</b>	433,133.00	<b>33.74%</b>	17.47%	MAYO DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO			1095 DÍAS CALENDARIOS	
ESTADO DEL PROYECTO AL 30 DE AGOSTO 2024			EN EJECUCION	



# LOGROS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INTERCAMBIO INTERCULTURAL EN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CULTURALES, ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS.

- FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD CULTURALES DE CHACO CARNAVALESICO.
- IDENTIFICACIÓN DE MUJERES LIDERES POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER MARANGANÍ.
- FORTALECIMIENTO DE MANIFESTACIONES CULTURALES DE LOS PUEBLOS ORIGINARIAS DE QANCHI.
- SENSIBILIZACIÓN DE CULTURA VIVA HATUN QANCHI WARMIKUNA TUPAYNIN
- REVALORIZACIÓN Y PRACTICA DE EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES
- FORTALECIMIENTO DE QANCHI RAYMI 2024.



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI**  
**SUB-GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**

ACTIVIDAD Y/O OFICINA	<b>“UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO” (SISFOH)</b>
-----------------------	---

ENTIDAD EJECUTORA	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI
MOD. DE EJECUCION	: ADMINISTRACION DIRECTA
FTE. FINANCIAMIENTO	: FONCOMUN, RDR
POBLACION BENEFICIARIA	TODA LA POBLACION DE MARANGANI

INFORMACION RELEVANTE DE LA ACTIVIDAD				
PRESUPUESTO PIA 2024	ASIG. PPTAL AÑO 2024	SALDO	AVANCE PORCENTUAL	FECHA DE CULMINACION
S/. 100,000.00	39,500.00	16,243.56	51.15%	DICIEMBRE DEL 2024
PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO			365 DIAS	
ESTADO DE ACTIVIDAD AL 30 DE AGOSTO 2024			EN EJECUCION	



- ❖ SE LOGRÓ ACTUALIZAR 1050 FAMILIAS QUE SON BENEFICIARIOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES (JUNTOS, PENSION 65, FISE, SIS, BECA 18 Y OTROS).
- ❖ 471 HOGARES EMPADRONADAS PARA QUE PUEDAN ACCEDER A LOS PROGRAMAS SOCIALES COMO (JUNTOS, PENSION 65, FISE, SIS, BECA 18 Y OTROS)
- ❖ 423 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA JUNTOS QUE FUERON ACTUALIZADOS.
- ❖ 849 BENEFICIARIOS DE PROGRAMA PENSION 65 FUERON ACTUALIZADOS.



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI**  
**SUB-GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**

ACTIVIDAD Y/O OFICINA	<b>OFICINA DE DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE-DEMUNA</b>
-----------------------	--

ENTIDAD EJECUTORA	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI
MOD. DE EJECUCION	: ADMINISTRACION DIRECTA
FTE. FINANCIAMIENTO	: FONCOMUN, RDR
POBLACION BENEFICIARIA	TODA LA POBLACION DE MARANGANI

**INFORMACION RELEVANTE DE LA ACTIVIDAD**

PRESUPUESTO PIA 2024	ASIG. PPTAL PIM AÑO 2024	SALDO	AVANCE PORCENTUAL	FECHA DE CULMINACION
S/. 40,0000.00	25,500.00	27.00	99.89 %	DICIEMBRE DEL 2024
PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO			365 DIAS	
ESTADO DE ACTIVIDAD AL 30 DE AGOSTO 2024			EN EJECUCION	



## LOGROS DE LA UNIDAD DE DEMUNA.

ACTIVIDADES	ENERO – AGOSTO
Orientación y consejería.	200
Visita domiciliaria a niños y adolescentes.	30
Conciliaciones sobre prestación de alimentos y régimen de visita domiciliario.	9
Demanda de alimentos-afiliación.	30
Proceso de alimentos nuevos.	5



ACTIVIDAD Y/O OFICINA	<b>OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (OMAPED)</b>
-----------------------	---

ENTIDAD EJECUTORA	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI
MOD. DE EJECUCION	: ADMINISTRACION DIRECTA
FTE. FINANCIAMIENTO	: FONCUMUM, RDR
POBLACION BENEFICIARIA	170 APROXIMADA

INFORMACION RELEVANTE DE LA ACTIVIDAD				
PRESUPUESTO PIA 2024	ASIG. PPTAL PIM AÑO 2024	SALDO	AVANCE PORCENTUAL	FECHA DE CULMINACION
S/. 50,000.00	33,200.00	25,240.00	23.07 %	DICIEMBRE DEL 2024
PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO			365 DIAS	
ESTADO DE ACTIVIDAD AL 30 DE AGOSTO 2024			EN EJECUCION	



# LOGROS DE OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (OMAPED)

ACTIVIDADES	ENERO - AGOSTO	
Personas con discapacidad entre adulto y niños con carnet, resolución y certificado de discapacidad. 2023	120	
Personas con discapacidad con certificado de discapacidad (nuevos). 2024	50	
<b>TOTAL</b>	<b>170</b>	
Talleres y capacitaciones y entrega de incentivos	170	
<b>PROGRAMA CONTIGO</b>	<b>2023</b>	<b>2024 EN ESPERA</b>
56	56	36



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI**  
**SUB-GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**

ACTIVIDAD Y/O OFICINA	<b>PROGAMA DEL VASO DE LECHE Y PROGRAMAS SOCIALES</b>
-----------------------	---

ENTIDAD EJECUTORA	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI
MOD. DE EJECUCION	: ADMINISTRACION DIRECTA
FTE. FINANCIAMIENTO	: RECURSOS ORDINARIOS Y FONCUMUM
POBLACION BENEFICIARIA	600 BENEFICIARIOS


**INFORMACION RELEVANTE DE LA ACTIVIDAD**

PRESUPUESTO PIA 2024	ASIG. PPTAL PIM AÑO 2024	SALDO	AVANCE PORCENTUAL	FECHA DE CULMINACION
S/. 251,813.00	267,613.00	10,329.20	70.99 %	DICIEMBRE DEL 2024
PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO			365 DIAS	
ESTADO DE ACTIVIDAD AL 30 DE AGOSTO 2024			EN EJECUCION	



## LOGROS DEL PRGRAMA DEL VASO DE LECHE

- ❖ conformación de 20 comités de vaso de leche.
- ❖ Entrega de productos por beneficiarios 1.47 kg. De (Mezcla de harinas extruidas de quinua, kiwicha, cebada, arroz, soya, ajonjolí y maca fortificada con vitaminas y minerales y 4 tarros de Leche evapora entera de 410 gramos).



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI**  
**SUB-GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**

ACTIVIDAD Y/O OFICINA	<b>UNIDAD CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR-CIAM</b>
-----------------------	--

ENTIDAD EJECUTORA	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI
MOD. DE EJECUCION	: ADMINISTRACION DIRECTA
FTE. FINANCIAMIENTO	: RECURSOS ORDINARIOS Y FONCOMUN
POBLACION BENEFICIARIA	855 BENEFICIARIOS

**INFORMACION RELEVANTE DE LA ACTIVIDAD**

PRESUPUESTO PIA 2024	ASIG. PPTAL PIM AÑO 2024	SALDO	AVANCE PORCENTUAL	FECHA DE CULMINACION
S/. 0.00	6,500.00	3500.00	0.00 %	DICIEMBRE DEL 2024
PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO			365 DIAS	
ESTADO DE ACTIVIDAD AL 30 DE AGOSTO 2024			EN EJECUCION	



ACTIVIDAD Y/O OFICINA	<b>OFICINA DE SALUD Y NUTRICION</b>
-----------------------	-------------------------------------

ENTIDAD EJECUTORA	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI
MOD. DE EJECUCION	: ADMINISTRACION DIRECTA
FTE. FINANCIAMIENTO	: CANON Y SOBRE CANON Y FONCOMUN
POBLACION BENEFICIARIA	NIÑOS MENORES DE 36 MESES Y MADRES GESTANTES

**INFORMACION RELEVANTE DE LA ACTIVIDAD**

PRESUPUESTO PIA 2024	ASIG. PPTAL PIM AÑO 2024	SALDO	AVANCE PORCENTUAL	FECHA DE CULMINACION
S/. 00.00	46,810.00	31,130.000	33.50 %	DICIEMBRE DEL 2024
PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO			365 DIAS	
ESTADO DE ACTIVIDAD AL 30 DE AGOSTO 2024			EN EJECUCION	

- ❖ anemia 2023 9.5 %
- ❖ anemia 2024 es 4.8 % teniendo una reducción 4.7 % equivalente 49 %.
- ❖ Visitas domiciliarias
- ❖ Sesiones demostrativas de preparación de alimentos ricos en hierro



ACTIVIDAD Y/O OFICINA	<b>OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA</b>
-----------------------	---------------------------------------

ENTIDAD EJECUTORA	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI
MOD. DE EJECUCION	: ADMINISTRACION DIRECTA
FTE. FINANCIAMIENTO	: FONCOMUN
POBLACION BENEFICIARIA	: DSITRITO DE MARANGANI

INFORMACION RELEVANTE DE LA ACTIVIDAD				
PRESUPUESTO PIA 2024	ASIG. PPTAL PIM AÑO 2024	SALDO	AVANCE PORCENTUAL	FECHA DE CULMINACION
S/. 00.00	55,558.00	19,813.00	63.56 %	DICIEMBRE DEL 2024
PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO			365 DIAS	
ESTADO DE ACTIVIDAD AL 30 DE AGOSTO 2024			EN EJECUCION	

- ❖ conformación de Comité Distrital de seguridad Ciudadana
- ❖ 3 operativos inopinados.
- ❖ Implementación de la oficina de seguridad ciudadana (materiales de escritorio)
- ❖ Mantenimiento de unidad móvil de seguridad ciudadana.



ACTIVIDAD Y/O OFICINA	<b>OFICINA DE EDUCACIÓN Y ARTE</b>
-----------------------	------------------------------------

ENTIDAD EJECUTORA	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI
MOD. DE EJECUCION	: ADMINISTRACION DIRECTA
FTE. FINANCIAMIENTO	: FONCOMUN
POBLACION BENEFICIARIA	: DSITRITO DE MARANGANI

**INFORMACION RELEVANTE DE LA ACTIVIDAD**

PRESUPUESTO PIA 2024	ASIG. PPTAL PIM AÑO 2024	SALDO	AVANCE PORCENTUAL	FECHA DE CULMINACION
S/. 94,976.00	91,376.00	5,565.00	77.40%	DICIEMBRE DEL 2024
PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO			365 DIAS	
ESTADO DE ACTIVIDAD AL 30 DE AGOSTO 2024			EN EJECUCION	

- ❖ Ejecución de ciclo vacacional 2024.
- ❖ ejecución del buen inicio del año escolar 2024.





ACTIVIDAD Y/O OFICINA	<b>ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y SOCIALES</b>
-----------------------	--


ENTIDAD EJECUTORA	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI
MOD. DE EJECUCION	: ADMINISTRACION DIRECTA
FTE. FINANCIAMIENTO	: FONCOMUN Y RDR
POBLACION BENEFICIARIA	: DSITRITO DE MARANGANI

**INFORMACION RELEVANTE DE LA ACTIVIDAD**

PRESUPUESTO PIA 2024	ASIG. PPTAL PIM AÑO 2024	SALDO	AVANCE PORCENTUAL	FECHA DE CULMINACION
S/. 117,941.00	72,041.00	47,762.00	29,09 %	DICIEMBRE DEL 2024
PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO			365 DIAS	
ESTADO DE ACTIVIDAD AL 30 DE AGOSTO 2024			EN EJECUCION	

- ❖ EJECUCION DE SEMANA SANTA
- ❖ ACTIVIDAD CULTURAL DE SAN ISIDRO LABRADOR.
- ❖ APOYOS

## INTERVENCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES

	Intervención	Variable	Nº
	SI	Nº de usuarios.	56
	NO	Nº de niños atend. en el Serv. Cuidado Diurno	-
	SI	Nº de Fam. Atend en el Serv. Acompañamien	200
	NO	Hogares Haku Wiñay Proy. Culm.	-
		Hogares Haku Wiñay Proy. Ejec.	-
	SI	Nº de Hogares abonados.	437
		Nº de Hogares afiliados.	434
	NO	Atenc. a través de los Tambos.	-
		Atendidos en los Tambos.	-
		Nº de tambos prestando servicios.	-
	SI	Nº de Beneficiados.	855
	SI	Nº de IIEE atendidas.	36
		Nº de niños y niñas atendidos.	1009

Fuente: INFOMIDIS Actualizado a Julio 2024

Información de QaliWarma/Juntos/Foncodes/Pensión 65/Contigo/PAIS



*Marangani*  
NUEVO DESTINO TURISTICO

# MUCHAS GRACIAS

Por ver este resumen del  
proyecto

