

Trámite: 028-2023097751

**RESOLUCIÓN GERENCIAL N.º 0169-2023-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/G.**

Tocache, 20 de noviembre de 2023

**VISTO:**



La CARTA N°077-2023-LEEF/CT de fecha 06 de noviembre del 2023, INFORME N° 45-2023-C.S.J.P/ING C.C.Z-J.S de fecha 10 de noviembre del 2023, CARTA N° 053-2023-RDVL/RC de fecha 13 de noviembre del 2023, INFORME N°039-2023-SAPyASP-PGM/AC de fecha 16 de noviembre del 2023, INFORME N°0951-2023-GRSM-GTAHT/MRAH-T/INFRA de fecha 16 de noviembre del 2023; y

**CONSIDERANDO:**



Que, de conformidad con la **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ**, regula en su **Art. 188** que la descentralización es un proceso permanente que tiene como objeto el desarrollo integral del país, conforme a lo prescrito en la **Ley N° 26850**, ley de **Reforma Institucional del Capítulo XIV, del Título IV**, sobre descentralización, **Ley N° 27680**, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, **Ley N° 27867** y su **Modificación Ley N° 27902**, se les reconoce a los Gobiernos Regionales, autonomía Política, Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia, a través de sus órganos desconcentrados, aprobado por **Ordenanza Regional N.º 020-2015-GRSM/CR.**



Que, con fecha 06 de noviembre del 2023, mediante **CARTA N°077-2023-LEEF/CT**, el representante común del CONSORCIO TOCACHE, remite al Consorcio SAN JUAN DE PORONGO encargada de la Supervisión, el **INFORME DE SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO PARCIAL N°06 DE LA OBRA PRINCIPAL: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO SAN JUAN DE PORONGO DEL DISTRITO DE UCHIZA, PROVINCIA DE TOCACHE, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN"** - CUI: 2467601.

Que, con fecha 13 de noviembre 2023, el representante común del Consorcio San Juan de Porongo, en atención al informe N° 45-2023-C.S.J.P/ING C.C.Z-J.S de fecha 10 de noviembre del 2023, encargada de la supervisión de la obra emite la carta N° 053-2023-RDVL/RC, ante la Gerencia Territorial Alto Huallaga - Tocache, la Opinión sobre Ampliación de Plazo N° 06 de la obra principal por 31 días calendario, por la demora de la Entidad Gerencia Territorial Alto Huallaga del Gobierno Regional de San Martín en la ejecución de la **RESOLUCION GERENCIAL N° 00078-2022-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/G**, que aprueba la adquisición del terreno para la reubicación de la PTAR.

Que, con fecha 16 de noviembre del 2023, mediante **INFORME N°039-2023-SAPyASP-PGM/AC**; el administrador de contrato, remite al área de infraestructura la opinión sobre la ampliación de plazo N°06 parcial, donde concluye que es **PROCEDENTE OTORGAR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N°06 POR UN PERIODO DE 31 DÍAS CALENDARIO.**



# GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

GERENCIA TERRITORIAL ALTO HUALLAGA - TOCACHE

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

Trámite: 028-2023097751

## RESOLUCIÓN GERENCIAL N.º 0169-2023-GRSM-GTAH-T-MRAH-T/G

Que, con fecha 16 de noviembre del 2023, mediante **INFORME N°0951-2023-GRSM-GTAHT/MRAH-T/INFRA**, el jefe de Oficina II - Área de Infraestructura, remite a la Gerencia Territorial Alto Huallaga Tocache dicho informe, donde concluye que es **PROCEDENTE OTORGAR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 06 POR UN PERIODO DE 31 DÍAS CALENDARIO**.

Que, de conformidad con lo previsto en la **Ley de Procedimiento Administrativo General N°27444 y su modificatoria y Texto Único Ordenado D.S. N°006-2017-JUS**, que regula en su Art. IV del Título Preliminar inciso 1.4. **Principio de razonabilidad**. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.

Que, estando a las atribuciones delegadas por el Gobierno Regional de San Martín, dentro del marco de la Política Pública Nacional, contenida en la Resolución Ejecutiva Regional N.º 019-2023-GRSM/GR.

### SE RESUELVE:

**ARTICULO PRIMERO. - APROBAR, LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N°06 POR UN PERIODO DE 31 DÍAS CALENDARIO**, del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO SAN JUAN DE PORONGO DEL DISTRITO DE UCHIZA, PROVINCIA DE TOCACHE, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN" con CUI N° 2467601, al tiempo reprogramado de termino de obra al 09 de marzo del 2024.

**ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR** la presente Resolución a los interesados para su conocimiento y acciones pertinentes.

**Regístrese, Comuníquese y Archívese.**

GOBIERNO REGIONAL - SAN MARTIN  
GERENCIA TERRITORIAL ALTO HUALLAGA - TOCACHE  
Ing. Frank Cristian Puelles Cárdenas  
GERENTE