



"CAPITAL MUNDIAL DE LA SAL ECOLOGICA"



**RESOLUCION DE LA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO Y RURAL N°020-2022-SGIDUR-MDM/U**

Maras, 13 de julio del 2022.

EL SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

VISTO:

El Informe N°0113-WGF-RO-SGIDU-MDM-2022, Ing. Wenceslao Gastañaga Figueroa, Residente de Obra del Proyecto denominado "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN EL SECTOR MISMINAY DEL DISTRITO DE MARAS – URUBAMBA CUSCO", CUI N° 2486709 por el cual solicita la Ampliación de Plazo N°01 con fines de aprobación resolutive de la Ampliación del cronograma de ejecución de obra;

El Informe N°0319-CAFY-SGIDUR-MDM-2022, del Arq. Cesar Alexander Flores Yépez Sub Gerente de Infraestructura de Desarrollo Urbano y Rural el cual remite el informe de Ampliación de Plazo N°01 a la Jefatura de Supervisión para su visto bueno correspondiente del Proyecto denominado: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN EL SECTOR MISMINAY DEL DISTRITO DE MARAS – URUBAMBA CUSCO", CUI N° 2486709

El Informe N° 026-2022-BGC-SO/OSLP-MDM, del Ing. Bernardino Gutiérrez Cáceres, Inspector de obra por el cual declara OBSERVADO la aprobación de Ampliación de Plazo N°01 del proyecto denominado: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN EL SECTOR MISMINAY DEL DISTRITO DE MARAS – URUBAMBA CUSCO", CUI N° 2486709.

El Informe N° 0116-RBG-JOSyLP-MDM-2022, del Jefe de Supervisión y Liquidación, por el cual declara OBSERVADO la aprobación de Ampliación de Plazo N°01 del proyecto denominado: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN EL SECTOR MISMINAY DEL DISTRITO DE MARAS – URUBAMBA CUSCO", CUI N° 2486709.

El Informe N°0113-WGF-RO-SGIDU-MDM-2022, Ing. Wenceslao Gastañaga Figueroa, Residente de Obra del Proyecto denominado "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN EL SECTOR MISMINAY DEL DISTRITO DE MARAS – URUBAMBA CUSCO", CUI N° 2486709. por el cual remite levantamiento de observaciones de la Ampliación de Plazo N°01 con fines de aprobación resolutive de la ampliación del cronograma de ejecución de obra;

El Informe N°0334-CAFY-SGIDUR-MDM-2022, del Arq. Cesar Alexander Flores Yépez Sub Gerente de Infraestructura de Desarrollo Urbano y Rural el cual remite el informe de Ampliación de Plazo N°01 a la Jefatura de Supervisión para su aprobación correspondiente del Proyecto denominado: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN EL SECTOR MISMINAY DEL DISTRITO DE MARAS – URUBAMBA CUSCO", CUI N° 2486709.





"CAPITAL MUNDIAL DE LA SAL ECOLOGICA"



El Informe N° 030-2022-BGC-SO/OSLP-MDM, Ing. Bernardino Gutiérrez Cáceres inspector de obra por el cual declara APROBADO la aprobación de Ampliación de Plazo N°01, remite el informe de a la Jefatura de Supervisión y Liquidación, para su aprobación correspondiente de Ampliación de Plazo N°01 del proyecto denominado "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN EL SECTOR MISMINAY DEL DISTRITO DE MARAS – URUBAMBA CUSCO", CUI N° 2486709.

El Informe N° 0129-RBG-JOSyLP-MDM-2022, del Jefe de Supervisión y Liquidación, por el cual declara APROBADO la Ampliación de Plazo N°01 del proyecto denominado: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN EL SECTOR MISMINAY DEL DISTRITO DE MARAS – URUBAMBA CUSCO", CUI N° 2486709.

El Informe Legal N° 0027-2022-MDM/OAL-JAC, del Jefe de Asesor Legal, Mg Abg. Julio Cesar Alzamora Capristano, por el cual remite OPINIÓN FAVORABLE respecto a la Ampliación de Plazo N°01 del proyecto denominado: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN EL SECTOR MISMINAY DEL DISTRITO DE MARAS – URUBAMBA CUSCO", CUI N° 2486709.

CONSIDERANDO:

Que, conforme al artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado en el Art. 194 por la Ley N° 27680, corroborada por el Artículo II – autonomía del título preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, los Gobiernos Locales gozan de Autonomía Política, Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia.

Que mediante Resolución de Alcaldía N° 0059-2020-A-MDM/U, se delega facultades para la aprobación de instrumentos administrativos a la SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL dentro del ámbito de sus competencias y con refrendo de Gerencia General en concordancia al ROF Y MOF, vigentes de la Municipalidad Distrital de Maras.

Que, la Municipalidad Distrital de Maras, viene ejecutando por administración directa el proyecto denominado "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN EL SECTOR MISMINAY DEL DISTRITO DE MARAS – URUBAMBA CUSCO", CUI N° 2486709. aprobado con Resolución de Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural N°20-2022-A-MDM/U de fecha 13 de Julio del 2022;

Que, la ejecución del mencionado proyecto requiere de la Aprobación de Ampliación de Plazo N° 01, por cuyo motivo a través del Informe N°0113-WGF-RO-SGIDU-MDM-2022, el Residente de Obra Ing. Wenceslao Gastañaga Figueroa, presenta el expediente sustentatorio de la Ampliación de Plazo N° 01, el mismo que se encuentra sustentado en los 80 folios del expediente en mención, los cuales cuentan con la firma del Residente del Proyecto.

Que, teniendo en cuenta el sustento técnico expuesto por el Residente de Obra y el Inspector de Obra, debe procederse a la aprobación de la Ampliación de Plazo N° 01; por tales consideraciones y de conformidad con la Constitución Política del Estado y la Ley 2797, Ley Orgánica de Municipalidades Artículo 20°, inciso 6;





"CAPITAL MUNDIAL DE LA SAL ECOLOGICA"



SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. – APROBAR la Ampliación de Plazo N° 01 sin afectación presupuestal, por 141 días calendario (del 13 de Julio del 2022 al 30 de noviembre del 2022), siendo las principales causales, desabastecimiento de materiales y paralización temporal del proyecto denominado: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN EL SECTOR MISMINAY DEL DISTRITO DE MARAS – URUBAMBA CUSCO", CUI N° 2486709, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano cumplir las recomendaciones de la Oficina de Asesoría Jurídica y a la Unidad Formuladora.

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente Resolución a la, Oficina de Supervisión y Liquidación de obras.

ARTICULO CUARTO. - ENCARGAR a la Unidad de Informática la publicación de esta resolución en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Maras.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

C.C
GERENCIA GENERAL
SECRETARIA GENERAL
OFICINA DE SUPERVISIÓN
SUPERVISOR DE OBRA

RECEIVED
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARAS
URUBAMBA
Cusco
2022-11-13
13:00 PM
FOLIO 11