



VISTO(S):

La Carta N° ADP-SG-AP/ARA-005-01-2025 de fecha 08 de enero de 2025 presentada por la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ SAC., el Memorando N° I000397-2025-MTC/24-DIOP y el Informe N° I000142-2025-MTC/24-DIOP-COP de la Dirección de Ingeniería y Operaciones y el Informe N°I000110-2025-MTC/24-OA-CGA de la Coordinación de Gestión de Abastecimiento, respectivamente y el Informe N° I000074-2025-MTC/24.OAL, de la Oficina de Asesoría Legal, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 0311-2020-MTC/01.03, modificada por Resolución Ministerial N° 356-2020-MTC/01.03, se aprobó el Manual de Operaciones del Programa Nacional de Telecomunicaciones - PRONATEL, siendo la Dirección Ejecutiva el máximo órgano decisorio y como tal responsable de su dirección y administración general;

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en su numeral 34.9, de su artículo 34, establece que: *“El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento”*;

Que, de igual forma, el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprobó el Reglamento de la Ley de Contrataciones en su artículo 158 regula el procedimiento para la solicitud de ampliación de plazo y su aprobación o denegatoria, en los siguientes términos: *“158.1 Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos: a) Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado; b) Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista. 158.2 El contratista solicita la ampliación dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la notificación de la aprobación del adicional o de finalizado el hecho generador del atraso o paralización. 158.3 La Entidad resuelve dicha solicitud y notifica, a través del SEACE, su decisión al contratista en el plazo de diez (10) días hábiles, computado desde el día siguiente de su presentación. De no existir pronunciamiento*

Esta es una representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la representación imprimible localizada en la sede digital del Programa Nacional de Telecomunicaciones. La representación imprimible ha sido generada atendiendo lo dispuesto en la Directiva N° 003-2021-PCM/SGTD. La verificación puede ser efectuada a partir del 12/12/2023. Base legal: Decreto Legislativo No 1412, Decreto Supremo N° 029-2021-PCM y la Directiva N° 002-2021-PCM/SGTD.

URL: <https://sgd.pronatel.gob.pe/verifica/inicio.do>

CVD: MWIAIES

Expediente: 2025-0000900

Av. Paseo de la República 1645 – Lima - Perú

Central telefónica (01) 488-0940

www.gob.pe/pronatel



expreso, se tiene por aprobada la solicitud del contratista, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad”;

Que, con fecha 29 de abril de 2024, el Programa Nacional de Telecomunicaciones – PRONATEL” y la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C., suscribieron Contrato N° 012-2024- MTC/24.07 para el “Servicio de Acceso a Internet para los Centros de Acceso Digital de la Región Lima”, por el monto de S/ 1,733,184.00 (Un millón setecientos treinta y tres mil ciento ochenta y cuatro con 00/100 Soles);

Que, a través de la Carta N° ADP-SG-AP//ARA-005-01-2025 recibida en fecha 08 de enero de 2025, Gerente de Gestión de Gobierno de la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C., solicitó la ampliación de plazo para la presentación del Segundo Entregable del Contrato N° 012-2024-MTC/24.07, argumentando lo siguiente: “(...) **el hecho generador de retraso no es imputable a él, ya que proviene por parte de la entidad por la demora en la confirmación de la fecha de para la realización de la capacitación**”;

Que, mediante el Memorando N° I000397-2025-MTC/24-DIOP, de fecha 21 de enero de 2025, la Dirección de Ingeniería y Operaciones en el que hace suyo el Informe N° I000142-2025-MTC/24-DIOP-COPE elaborado por la Coordinación de Operaciones -DIOP en su calidad de área usuaria emite su pronunciamiento concluyendo que no corresponde otorgar la mencionada ampliación de cuarenta y un (41) días; toda vez que, de acuerdo al análisis realizado en el presente informe, se verifica que la no remisión de la información respecto a la fecha y hora para la capacitación técnica presencial al personal del PRONATEL sobre el funcionamiento del SMR del Servicio de Internet CAD Región Lima, no era impedimento para realizar la implementación del servicio de internet en los CAD; y debido a que, la implementación del servicio de internet en los CAD de la región Lima, ya había culminado el 01 de octubre de 2024;

Que, por su parte la Coordinación de Gestión de Abastecimiento, en su condición de órgano encargado de las contrataciones de la entidad, en su el Informe N° I000110-2025-MTC/24-OA-CGA de fecha 22 de enero de 2025, ha procedido a evaluar si la ampliación de plazo solicitada por la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C., cumple con los presupuestos legales dispuestos en el numeral 34.9 del Artículo 34 de la Ley y el Artículo 158 del Reglamento, basándose principalmente en lo siguiente;

(...)

3.13. *En ese sentido, corresponde realizar el análisis respectivo y determinar si el Contratista se encuentra dentro de alguno de los casos de ampliación de plazo, así como el sustento presentado que permita acreditar fehacientemente que se requiere de un plazo adicional. Así tenemos que:*

- Según lo indicado por la Dirección de Ingeniería y Operaciones (DIOP) del PRONATEL, en su calidad de área usuaria y técnica de la contratación, manifiestan que el contratista sustenta su solicitud de ampliación de plazo a través de la Carta N° ADP-SG-AP/ARA-005-01-2025, recibido el 08 de enero de 2025.

Esta es una representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la representación imprimible localizada en la sede digital del Programa Nacional de Telecomunicaciones. La representación imprimible ha sido generada atendiendo lo dispuesto en la Directiva N° 003-2021-PCM/SGTD. La verificación puede ser efectuada a partir del 12/12/2023. Base legal: Decreto Legislativo No 1412, Decreto Supremo N° 029-2021-PCM y la Directiva N° 002-2021-PCM/SGTD.

URL: <https://sgd.pronatel.gob.pe/verifica/inicio.do>

CVD: MWIAIES

Expediente: 2025-0000900

Av. Paseo de la República 1645 – Lima - Perú

Central telefónica (01) 488-0940

www.gob.pe/pronatel



Sobre ello, se puede verificar que, según lo indicado por la DIOP, no existe el supuesto hecho generador del atraso y/o paralización, ya que, la solicitud de ampliación de plazo solicitado por el Contratista, por un total de cuarenta y un (41) días calendario, contados desde el 27 de noviembre de 2024 al 02 de enero de 2025, que indica debe agregarse al plazo máximo que se contaba para la implementación del servicio, es inconsistente, toda vez que la implementación del servicio de internet en los CAD de la región Lima, había culminado el 01 de octubre de 2024; asimismo, señala que, la no remisión de la información respecto a la fecha y hora para la capacitación técnica presencial al personal del PRONATEL sobre el funcionamiento del SMR del Servicio de Internet CAD Región Lima, no era impedimento para realizar la implementación del servicio de internet en los CAD; y debido a que, la implementación del servicio de internet en los CAD de la región Lima, ya había culminado el 01 de octubre de 2024.

- El numeral 3.4.13 de los términos de referencia de la contratación señala que la capacitación técnica presencial respecto al funcionamiento del SMR al personal del PRONATEL para un mínimo de veinte (20) participantes, con una duración mínima de ocho (8) horas en coordinación del área usuaria, se debe realizar en un plazo máximo de quince (15) días calendarios posteriores a la conformidad del Entregable final de implementación (del primer ítem adjudicado que haya culminado), suscribiéndose al final de la capacitación un Acta de cumplimiento de la Capacitación.

En relación a ello, la DIOP ha señalado que, con fecha 23 de diciembre de 2024, se, mediante Carta N° I000967-2024-MTC/24-DIOP, el PRONATEL remitió al Contratista el Informe N° I000913-2024-MTC/24-DIOP-COPE, a través del cual se brindó la conformidad a la presentación de la documentación referida al Segundo Entregable (Informe técnico de culminación de la implementación del servicio en los CAD); iniciándose así el cómputo del plazo para la realización de la citada capacitación.

- 3.14. *Cabe señalar, que esta Coordinación de Gestión de Abastecimiento, comparte lo manifestado por la Dirección de Ingeniería y Operaciones del PRONATEL, quien, en su calidad de área usuaria y técnica, ha concluido que no procede la ampliación de plazo a la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.AC., dado que no existiría hecho generador de atraso y/o paralizaciones en el plazo correspondiente a la capacitación técnica presencial respecto al funcionamiento del SMR al personal del PRONATEL.*

CONCLUSIONES

- 4.1. *El artículo 158° del Reglamento establece, entre otros, que por atrasos y/o paralizaciones no imputables al Contratista, este puede solicitar la ampliación del plazo contractual; en ese sentido, se advierte que, en la solicitud de ampliación de plazo requerida por el Contratista el día 08 de enero de 2025, no existe el supuesto hecho generador del atraso y/o paralización, ya que, la solicitud de ampliación de plazo de cuarenta y*

Esta es una representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la representación imprimible localizada en la sede digital del Programa Nacional de Telecomunicaciones. La representación imprimible ha sido generada atendiendo lo dispuesto en la Directiva N° 003-2021-PCM/SGTD. La verificación puede ser efectuada a partir del 12/12/2023. Base legal: Decreto Legislativo No 1412, Decreto Supremo N° 029-2021-PCM y la Directiva N° 002-2021-PCM/SGTD.

URL: <https://sgd.pronatel.gob.pe/verifica/inicio.do>

CVD: MWIAIES

Expediente: 2025-0000900

Av. Paseo de la República 1645 – Lima - Perú

Central telefónica (01) 488-0940

www.gob.pe/pronatel



un (41) días calendario, contados desde el 27 de noviembre de 2024 al 02 de enero de 2025, es inconsistente; toda vez que, la implementación del servicio de internet en los CAD de la región Lima, había culminado el 01 de octubre de 2024; y, la no remisión de la información respecto a la fecha y hora para la capacitación técnica presencial al personal del PRONATEL sobre el funcionamiento del SMR del Servicio de Internet CAD Región Lima, no era impedimento para realizar la implementación del servicio de internet en los CAD; asimismo, el plazo máximo para la realización de la citada capacitación es de quince (15) días calendarios posteriores a la conformidad del Entregable final de implementación (del primer ítem adjudicado que haya culminado), siendo que dicha conformidad fue comunicada al Contratista el día 23 de diciembre de 2024, mediante Carta N° I000967-2024-MTC/24-DIOP, que adjunta el Informe N° I000913-2024-MTC/24-DIOP-COPE.

- 4.2. *Por lo que, en virtud de ello, no resulta procedente la solicitud de ampliación de plazo requerida por la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.; ya que no cumple con los presupuestos legales establecidos en la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. (...)*

Que, la Oficina de Asesoría Legal a través del Informe N° I000074-2025-MTC/24.OAL, advierte que efectivamente tal como lo ha sustentado la Dirección de Ingeniería y Operaciones y la Coordinación de Gestión de Abastecimiento, que no existe un hecho generador de atraso y/o paralizaciones en el plazo, toda vez que, la implementación del servicio de internet en los CAD de la región Lima, había culminado el 01 de octubre de 2024 asimismo, la no remisión de la información respecto a la fecha y hora para la capacitación técnica presencial al personal del PRONATEL sobre el funcionamiento del SMR del Servicio de Internet CAD Región Lima, no era impedimento para realizar la implementación del servicio de internet en los CAD; asimismo, el plazo máximo para la realización de la citada capacitación es de quince (15) días calendarios posteriores a la conformidad del Entregable final de implementación (del primer ítem adjudicado que haya culminado), siendo que dicha conformidad fue comunicada al Contratista el día 23 de diciembre de 2024, mediante Carta N° I000967-2024-MTC/24-DIOP, que adjunta el Informe N° I000913-2024-MTC/24-DIOP-COPE - Por estas razones – agregadas queda demostrado que el contratista no ha acreditado la existencia del hecho generador de atraso y/o paralizaciones en el plazo del servicio; De acuerdo a la evaluación realizada, no existen situaciones ajenas a su voluntad que determinen atrasos y/o paralizaciones debidamente comprobadas, por lo que la solicitud de plazo debe ser declarada **IMPROCEDENTE**;

De conformidad con lo establecido en Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF; su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF; el Decreto Supremo N° 018-2018-MTC, la Resolución Ministerial N° 311-2020-MTC/01.03, que aprueba el Manual de Operaciones del Programa Nacional de Telecomunicaciones – PRONATEL, modificada por Resolución Ministerial N° 356-2020-MTC/01.03;

SE RESUELVE:

Esta es una representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la representación imprimible localizada en la sede digital del Programa Nacional de Telecomunicaciones. La representación imprimible ha sido generada atendiendo lo dispuesto en la Directiva N° 003-2021-PCM/SGTD. La verificación puede ser efectuada a partir del 12/12/2023. Base legal: Decreto Legislativo No 1412, Decreto Supremo N° 029-2021-PCM y la Directiva N° 002-2021-PCM/SGTD.

URL: <https://sgd.pronatel.gob.pe/verifica/inicio.do>

CVD: **MWIAIES**

Expediente: **2025-0000900**

Av. Paseo de la República 1645 – Lima - Perú

Central telefónica (01) 488-0940

www.gob.pe/pronatel



ARTÍCULO 1°.- DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo presentada por la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.AC contenida en la Carta N° ADP-SG-AP/ARA-005-01-2025, recibido con fecha 08 de enero de 2025, conforme a los considerandos expuestos en la presente resolución.

ARTÍCULO 2°.- DISPONER que la Oficina de Administración del Programa Nacional de Telecomunicaciones – PRONATEL, cumpla con notificar la presente resolución a la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.AC, de conformidad con lo estipulado en el numeral 158.3 del Artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

ARTÍCULO 3°.- DISPONER que la Oficina de Administración publique la presente resolución en la sede digital del Programa Nacional de Telecomunicaciones – PRONATEL (<https://www.gob.pe/pronatel>), para conocimiento y fines consiguientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
JOSE LUIS SERPA SEVILLA
Director
Oficina de Administración
PRONATEL

Esta es una representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la representación imprimible localizada en la sede digital del Programa Nacional de Telecomunicaciones. La representación imprimible ha sido generada atendiendo lo dispuesto en la Directiva N° 003-2021-PCM/SGTD. La verificación puede ser efectuada a partir del 12/12/2023. Base legal: Decreto Legislativo No 1412, Decreto Supremo N° 029-2021-PCM y la Directiva N° 002-2021-PCM/SGTD.

URL: <https://sgd.pronatel.gob.pe/verifica/inicio.do>

CVD: MWIAIES

Expediente: 2025-0000900

Av. Paseo de la República 1645 – Lima - Perú
Central telefónica (01) 488-0940
www.gob.pe/pronatel

