

INFORMACION BÁSICA DE LAS INVERSIONES AL 4TO TRIMESTRE 2024

N	Código CUI	NOMBRE DE PROYECTO DE INVERSIÓN	BENEFICIARIOS	COSTO TOTAL S/	EJEC. FINANCIERA ACUMULADA 2023 S/	EJECUCIÓN FINANCIERA RESPECTO AL PIM AL 31/12/2024			EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA RESPECTO AL COSTO DEL PROYECTO 31/12/2024 S/		AVANCE FISICO ACUMULADO AL 31/12/2024 (%)				ESTADO
						PIM 2024 S/	EJEC. 2024 S/	%	EJEC. FINANCIERA ACUMULADA	%	INFRAESTRUCTURA	EQUIPAMIENTO	CAPACITACIÓN	VEHÍCULO	
1	2193045	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN EN EL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MAGDALENA ROBLES CANALES, DISTRITO DE NASCA, PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO DE ICA	305	6,295,298.16	6,285,298.16	10,000	10,000.00	100.0%	6,295,298.16	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	-	CERRADO, con liquidación.
2	2196703	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 12 AÑOS EN EL CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL SAN ANTONIO, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	84	13,726,778.03	13,706,778.03	20,000	20,000.00	100.0%	13,726,778.03	100.00%	100.00%	56.87%	52.31%	-	CERRADO, con liquidación.
3	2197584	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION INTEGRAL A ADOLESCENTES MUJERES DE 13 A 17 AÑOS EN EL CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL ERMELINDA CARRERA, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	200	36,936,208.89	25,562,257.59	1,799,680	1,791,757.38	99.6%	27,354,014.97	74.06%	72.53%	95.46%	0.00%	-	Mediante Carta N°040-2025 -SGICS-GESECI/MDSM de fecha 09.10.2024, la Subgerencia de Inspecciones y Control de Sanciones de la Municipalidad Distrital de San Miguel, notificó al INABIF, una supuesta infracción municipal respecto a la ejecución de trabajos fuera de los horarios establecidos el día 25.07.2024, en tal sentido la entidad ha solicitado a la Municipalidad de San Miguel mediante Oficio N°000013-2025-INABIF/UA de fecha 13.01.2025, el sustento correspondiente, en tanto la liquidación del contrato de obra se encuentra suspendida, hasta resolver dicho conflicto.
4	2327366	CREACION CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN CONDICIONES DE POBREZA, POBREZA EXTREMA Y VULNERABILIDAD FELICIDAD SAN MIGUEL DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	64	8,073,092.52	97,340.77	515,903	515,902.28	100.0%	613,243.05	7.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.0%	El primer y segundo entregable cuenta con conformidad. En fecha 27.12.2024 ha iniciado la elaboración del tercer entregable, con fecha 08.01.2025, 09.01.2025 y 10.01.2025, se ha sostenido reuniones virtuales con el proyectista y la supervisión, en la que el proyectista ha expuesto el avance del tercer entregable. Se estima que la presentación de tercer entregable será el lunes 27.01.2025.
5	2381910	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SAN JUDAS TADEO VILLA EL SALVADOR DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	531	11,348,682.54	301,369.00	530,052	530,050.19	100.0%	831,419.19	7.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.0%	El primer y segundo entregable cuenta con conformidad. La entrega del documento de revisión del 3er entregable del expediente técnico, estaba prevista para el 08.01.2025; sin embargo, a la fecha la supervisión no ha presentado su informe de revisión.
6	2527470	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, ALMACEN O DEPOSITO, AMBIENTE DE ADMINISTRACION Y/O GESTION PEDAGOGICA Y LOSA DEPORTIVA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL (CAR) PILLCO MOZO DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO	21	5,314,385.14	109,000.00	0	0.00	0.0%	109,000.00	2.05%	-	-	-	-	CERRADO, inversión no culminada.
7	2559193	CONSTRUCCION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO, AMBIENTE DE RESIDENCIA Y AMBIENTE COMPLEMENTARIO; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL PARA ADULTOS MAYORES VIRGEN DEL CARMEN EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	41	6,037,422.72	99,000.00	0	0.00	0.0%	99,000.00	1.64%	-	-	-	-	CERRADO, inversión no culminada.
8	2610916	RENOVACION DE CERCO Y/O PORTADA Y CASETA; EN EL(LA) CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL (CAR) PILLCO MOZO, DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO	21	1,471,586.46	0.00	1,194,717	813,141.68	68.1%	813,141.68	55.26%	57.51%	-	-	-	Con fecha 03.01.2025, mediante Carta N°000001-2025-INABIF/SUAB, la entidad notifica al contratista de obra que, de acuerdo al cronograma de ejecución de obra vigente, el plazo contractual venció el 02.01.2025, motivo por el cual de acuerdo a la cláusula décimo cuarta del contrato, a partir del 03.01.2025, se aplicará la penalidad por mora por cada día de atraso injustificado. Asimismo, al tener responsabilidad directa por el atraso, esta situación produce una prolongación de los servicios del supervisor, por lo que el contratista ejecutor de obra deberá asumir los pagos correspondientes al servicio de supervisión. Con fecha 06.01.2025, mediante Carta N°006-2025/CONSULTOR-LPPC/SUPERVISION-INABIF, el supervisor de obra, remite la aprobación y conformidad de la valorización N°04, periodo del 21 al 31 de diciembre de 2024, informando que la obra se encuentra atrasada con avance ejecutado acumulado de 60.14%.
9	2637733	ADQUISICION DE VEHICULO; EN EL(LA) CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL VIRGEN PEREGRINA DEL DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS	16	202,782.80	0.00	202,783	202,782.80	100.0%	202,782.80	100.00%	-	-	-	100.0%	CERRADO, con liquidación.
10	2637861	ADQUISICION DE VEHICULO; EN EL(LA) CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL CAR FLORECER, EN EL DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	6	202,782.80	0.00	202,783	202,783	100.0%	202,782.80	100.00%	-	-	-	100.0%	CERRADO, con liquidación.
11	2637897	ADQUISICION DE VEHICULO; EN EL(LA) CAR BASICO IKARO XOBO DEL DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI	43	202,782.80	0.00	202,783	202,783	100.0%	202,782.80	100.00%	-	-	-	100.0%	CERRADO, con liquidación.
12	2637900	ADQUISICION DE VEHICULO; EN EL(LA) CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL HOGAR PAUL HARRIS DISTRITO DE ALTO LARAN, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA	41	202,782.80	0.00	202,783	202,782.80	100.0%	202,782.80	100.00%	-	-	-	100.0%	CERRADO, con liquidación.

**INFORMACION BÁSICA DE LAS INVERSIONES AL 4TO TRIMESTRE 2024**

N	Código CUI	NOMBRE DE PROYECTO DE INVERSIÓN	BENEFICIARIOS	COSTO TOTAL S/	EJEC. FINANCIERA ACUMULADA 2023 S/	EJECUCIÓN FINANCIERA RESPECTO AL PIM AL 31/12/2024			EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA RESPECTO AL COSTO DEL PROYECTO 31/12/2024 S/		AVANCE FISICO ACUMULADO AL 31/12/2024 (%)				ESTADO
						PIM 2024 S/	EJEC. 2024 S/	%	EJEC. FINANCIERA ACUMULADA	%	INFRAESTRUCTURA	EQUIPAMIENTO	CAPACITACIÓN	VEHÍCULO	
13	2637969	ADQUISICION DE VEHICULO; EN EL(LA) CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL HOGAR SAN JUAN BOSCO DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	29	202,782.80	0.00	202,783	202,782.80	100.0%	202,782.80	100.00%	-	-	-	100.0%	CERRADO, con liquidación.
14	2638122	ADQUISICION DE VEHICULO; EN EL(LA) CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL CAR MISKI ILLARIY DISTRITO DE CIENEGUILLA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	12	202,782.80	0.00	202,783	202,783	100.0%	202,782.80	100.00%	-	-	-	100.0%	CERRADO, con liquidación.
15	2638144	ADQUISICION DE VEHICULO; EN EL(LA) CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL CASA ESTANCIA DOMI, EN EL DISTRITO DE PUNTA NEGRA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	12	202,782.80	0.00	202,783	202,782.80	100.0%	202,782.80	100.00%	-	-	-	100.0%	CERRADO, con liquidación.
16	2638148	ADQUISICION DE VEHICULO; EN EL(LA) CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL CAR GRACIA DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	13	202,782.80	0.00	202,783	202,782.80	100.0%	202,782.80	100.00%	-	-	-	100.0%	CERRADO, con liquidación.
17	2638159	ADQUISICION DE VEHICULO; EN EL(LA) CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL ALDEA SAN RICARDO EN EL CENTRO POBLADO VITARTE, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	28	310,000.00	0.00	310,000	310,000.00	100.0%	310,000.00	100.00%	-	-	-	100.0%	CERRADO, con liquidación.
18	2638166	ADQUISICION DE VEHICULO; EN EL(LA) CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL VIRGEN DE FATIMA DEL DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO	50	310,000.00	0.00	310,000	310,000	100.0%	310,000.00	100.00%	-	-	-	100.0%	CERRADO, con liquidación.
19	2652601	ADQUISICION DE HARDWARE GENERAL; EN EL(LA) 22 CENTROS DE DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS DEL INABIF DISTRITO DE PUEBLO LIBRE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	5,817	828,531.38	0.00	826,532	826,531.38	100.0%	826,531.38	99.76%	-	78.87%	-	-	La liquidación y cierre de la inversión en el banco de inversiones del MEF se encuentra en proceso.
20	2652911	ADQUISICION DE HARDWARE GENERAL Y PROTECCION ELECTRICA PARA DATA CENTER / NODO; EN EL(LA) SEDE CENTRAL DEL PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - INABIF DISTRITO DE PUEBLO LIBRE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	293	2,166,932.00	0.00	2,166,931	2,146,750.15	99.1%	2,146,750.15	99.07%	-	94.88%	-	-	Con fecha 10.02.2024 se otorga la buena pro a Comgrap Peru SAC por la adquisición de licencia de software BIM para diseño asistido por computadora para la Subunidad de Infraestructura por un monto de S/ 199,406.30.
21	2661295	ADQUISICION DE VEHICULO; EN EL(LA) CAR HOGAR SAN JOSE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	37	165,000.00	0.00	165,000	165,000.00	100.0%	165,000.00	100.00%	-	-	-	100.0%	Con fecha 07.11.2024, mediante Nota N°000694-2024-INABIF/USPNNA, el área usuaria, remite a la Subunidad de Abastecimiento la conformidad y el acta de recepción del vehículo.
22	2661330	ADQUISICION DE VEHICULO; EN EL(LA) CAR SAGRADO CORAZON DE JESUS EN EL CENTRO POBLADO LAS PALMERAS, DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	32	165,000.00	0.00	165,000	165,000.00	100.0%	165,000.00	100.00%	-	-	-	100.0%	Con fecha 07.11.2024, mediante Nota N°000694-2024-INABIF/USPNNA, el área usuaria, remite a la Subunidad de Abastecimiento la conformidad y el acta de recepción del vehículo.
23	2666973	ADQUISICION DE HARDWARE GENERAL Y VEHICULO; EN EL(LA) CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL (CAR) VIDAS JUNIN DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN	24	220,171.40	0.00	34,780	22,477.23	64.6%	22,477.23	10.21%	-	100.00%	-	0.00%	Mediante Oficio N°D000422-2024-MIMP-OGPPM de fecha 05.12.2024 la OGPPM del MIMP, comunica que la propuesta de modificación presupuestal entre inversiones es viable y comunica la aprobación de la misma, en este sentido se modifica el PIM hasta s/ 34,780, para ejecutar esta inversión, en cumplimiento a lo solicitado por la subunidad de abastecimiento, de ampliar el marco presupuestal como resultado del reporte de la plataforma de Peru Compras.
24	2667544	ADQUISICION DE HARDWARE GENERAL, PROYECTOR MULTIMEDIA Y MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL (CAR) HOGAR SEÑOR DE LUREN DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	30	120,307.00	0.00	118,307	106,775.43	90.3%	106,775.43	88.75%	-	100.00%	-	-	Mediante Oficio N°D000422-2024-MIMP-OGPPM de fecha 05.12.2024 la OGPPM del MIMP, comunica que la propuesta de modificación presupuestal entre inversiones es viable y comunica la aprobación de la misma, en este sentido se modifica el PIM hasta s/ 118,307, para ejecutar esta inversión, en cumplimiento a lo solicitado por la subunidad de abastecimiento, de ampliar el marco presupuestal como resultado del reporte de la plataforma de Peru Compras. Pendiente liquidación para cierre.
25	2667607	ADQUISICION DE HARDWARE GENERAL, PROYECTOR MULTIMEDIA Y MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL (CAR) SAN PEDRITO DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	56	87,934.00	0.00	85,934	75,866.92	88.3%	75,866.92	86.28%	-	100.00%	-	-	Mediante Oficio N°D000422-2024-MIMP-OGPPM de fecha 05.12.2024 la OGPPM del MIMP, comunica que la propuesta de modificación presupuestal entre inversiones es viable y comunica la aprobación de la misma, en este sentido se modifica el PIM hasta s/ 85,934, para ejecutar esta inversión, en cumplimiento a lo solicitado por la subunidad de abastecimiento, de ampliar el marco presupuestal como resultado del reporte de la plataforma de Peru Compras. Pendiente liquidación para cierre.
26	2667619	ADQUISICION DE HARDWARE GENERAL, VEHICULO, PROYECTOR MULTIMEDIA Y MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL (CAR) SANTA FORTUNATA DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	40	258,376.40	0.00	72,985	63,503.61	87.0%	63,503.61	24.58%	-	100.00%	-	0.00%	Mediante Oficio N°D000422-2024-MIMP-OGPPM de fecha 05.12.2024 la OGPPM del MIMP, comunica que la propuesta de modificación presupuestal entre inversiones es viable y comunica la aprobación de la misma, en este sentido se modifica el PIM hasta s/ 72,985, para ejecutar esta inversión, en cumplimiento a lo solicitado por la subunidad de abastecimiento, de ampliar el marco presupuestal como resultado del reporte de la plataforma de Peru Compras.

**INFORMACION BÁSICA DE LAS INVERSIONES AL 4TO TRIMESTRE 2024**

N	Código CUI	NOMBRE DE PROYECTO DE INVERSIÓN	BENEFICIARIOS	COSTO TOTAL S/	EJEC. FINANCIERA ACUMULADA 2023 S/	EJECUCIÓN FINANCIERA RESPECTO AL PIM AL 31/12/2024			EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA RESPECTO AL COSTO DEL PROYECTO 31/12/2024 S/		AVANCE FISICO ACUMULADO AL 31/12/2024 (%)				ESTADO
						PIM 2024 S/	EJEC. 2024 S/	%	EJEC. FINANCIERA ACUMULADA	%	INFRAESTRUCTURA	EQUIPAMIENTO	CAPACITACIÓN	VEHÍCULO	
27	2667638	ADQUISICION DE HARDWARE GENERAL, PROYECTOR MULTIMEDIA, MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS Y VEHICULO; EN EL(LA) CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL (CAR) BUEN PASTOR DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO	36	271,325.40	0.00	85,934	75,866.98	88.3%	75,866.98	27.96%	-	100.00%	-	0.00%	Mediante Oficio N°D000422-2024-MIMP-OGPPM de fecha 05.12.2024 la OGPPM del MIMP, comunica que la propuesta de modificación presupuestal entre inversiones es viable y comunica la aprobación de la misma, en este sentido se modifica el PIM hasta s/ 85,934, para ejecutar esta inversión, en cumplimiento a lo solicitado por la subunidad de abastecimiento, de ampliar el marco presupuestal como resultado del reporte de la plataforma de Peru Compras.
28	2667696	ADQUISICION DE HARDWARE GENERAL, PROYECTOR MULTIMEDIA, MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS Y VEHICULO; EN EL(LA) CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL (CAR) HOGAR JESUS MI LUZ DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO	55	264,851.40	0.00	79,460	69,685.30	87.7%	69,685.30	26.31%	-	100.00%	-	0.00%	Mediante Oficio N°D000422-2024-MIMP-OGPPM de fecha 05.12.2024 la OGPPM del MIMP, comunica que la propuesta de modificación presupuestal entre inversiones es viable y comunica la aprobación de la misma, en este sentido se modifica el PIM hasta s/ 79,460, para ejecutar esta inversión, en cumplimiento a lo solicitado por la subunidad de abastecimiento, de ampliar el marco presupuestal como resultado del reporte de la plataforma de Peru Compras.
29	2667726	ADQUISICION DE HARDWARE GENERAL, PROYECTOR MULTIMEDIA, MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS Y VEHICULO; EN EL(LA) CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL (CAR) VIDAS LIMA EN EL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	24	271,325.40	0.00	85,934	75,866.99	88.3%	75,866.99	27.96%	-	100.00%	-	0.00%	Mediante Oficio N°D000422-2024-MIMP-OGPPM de fecha 05.12.2024 la OGPPM del MIMP, comunica que la propuesta de modificación presupuestal entre inversiones es viable y comunica la aprobación de la misma, en este sentido se modifica el PIM hasta s/ 85,934, para ejecutar esta inversión, en cumplimiento a lo solicitado por la subunidad de abastecimiento, de ampliar el marco presupuestal como resultado del reporte de la plataforma de Peru Compras.
30	2667735	ADQUISICION DE HARDWARE GENERAL, PROYECTOR MULTIMEDIA, MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS Y VEHICULO; EN EL(LA) CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL (CAR) HOGAR URPI DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	24	227,384.40	0.00	41,993	39,615.00	94.3%	39,615.00	17.42%	-	100.00%	-	0.00%	Mediante Oficio N°D000422-2024-MIMP-OGPPM de fecha 05.12.2024 la OGPPM del MIMP, comunica que la propuesta de modificación presupuestal entre inversiones es viable y comunica la aprobación de la misma, en este sentido se modifica el PIM hasta s/ 41,993, para ejecutar esta inversión, en cumplimiento a lo solicitado por la subunidad de abastecimiento, de ampliar el marco presupuestal como resultado del reporte de la plataforma de Peru Compras.
31	2667738	ADQUISICION DE HARDWARE GENERAL, PROYECTOR MULTIMEDIA, MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS Y VEHICULO; EN EL(LA) CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL (CAR) RIJCHARIY DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO	20	211,603.40	0.00	26,212	23,252.93	88.7%	23,252.93	10.99%	-	100.00%	-	0.00%	Mediante Oficio N°D000422-2024-MIMP-OGPPM de fecha 05.12.2024 la OGPPM del MIMP, comunica que la propuesta de modificación presupuestal entre inversiones es viable y comunica la aprobación de la misma, en este sentido se modifica el PIM hasta s/ 26,212, para ejecutar esta inversión, en cumplimiento a lo solicitado por la subunidad de abastecimiento, de ampliar el marco presupuestal como resultado del reporte de la plataforma de Peru Compras.
32	2667795	ADQUISICION DE HARDWARE GENERAL, PROYECTOR MULTIMEDIA, MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS Y VEHICULO; EN EL(LA) CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL (CAR) HOGAR DIVINO JESUS EN EL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	60	379,239.00	0.00	67,239	57,758.52	85.9%	57,758.52	15.23%	-	100.00%	-	0.00%	Mediante Oficio N°D000422-2024-MIMP-OGPPM de fecha 05.12.2024 la OGPPM del MIMP, comunica que la propuesta de modificación presupuestal entre inversiones es viable y comunica la aprobación de la misma, en este sentido se modifica el PIM hasta s/ 67,239, para ejecutar esta inversión, en cumplimiento a lo solicitado por la subunidad de abastecimiento, de ampliar el marco presupuestal como resultado del reporte de la plataforma de Peru Compras.
33	2667795	ADQUISICION DE HARDWARE GENERAL, PROYECTOR MULTIMEDIA, MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS Y VEHICULO; EN EL(LA) CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL (CAR) CASA HOGAR SAN MIGUEL ARCANGEL EN EL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	60	444,713.00	0.00	132,713	116,424.81	87.7%	116,424.81	26.18%	-	100.00%	-	0.00%	Mediante Oficio N°D000422-2024-MIMP-OGPPM de fecha 05.12.2024 la OGPPM del MIMP, comunica que la propuesta de modificación presupuestal entre inversiones es viable y comunica la aprobación de la misma, en este sentido se modifica el PIM hasta s/ 132,713, para ejecutar esta inversión, en cumplimiento a lo solicitado por la subunidad de abastecimiento, de ampliar el marco presupuestal como resultado del reporte de la plataforma de Peru Compras.