

INFORME DE OBRAS PÚBLICAS PARALIZADAS EN EL
TERRITORIO NACIONAL A DICIEMBRE

2024

Nº 001-2025-CG/SESNC

Tabla de contenido

1. GENERALIDADES	2
1.1. Marco normativo que regula la inversión pública	2
1.2. Modalidades de implementación de las inversiones.....	2
1.3. Definiciones importantes.....	6
1.4. Fuentes de información consultadas	8
2. LAS OBRAS PÚBLICAS PARALIZADAS	8
2.1. Definición de obra pública paralizada.....	8
2.2. Mapeo de las obras paralizadas en el territorio nacional	9
2.3. Obras paralizadas por nivel de gobierno	9
2.4. Obras paralizadas por sector de gobierno.....	10
2.5. Obras paralizadas por modalidad de ejecución.....	10
2.6. Obras paralizadas por rangos de inversión	11
2.7. Avance físico de las obras paralizadas	11
2.8. Obras paralizadas según su causal u origen de paralización	12
2.9. Obras paralizadas según evento asociado.....	12
2.10. Obras paralizadas por administración directa o por contrata	13
2.11. Obras paralizadas enmarcadas bajo la Ley N.º 31589	14
3. SERVICIOS DE CONTROL EFECTUADOS A LAS OBRAS PARALIZADAS.....	16
4. CONCLUSIONES	17
ANEXOS.....	18
ANEXO N.º01 - Quince principales obras paralizadas por departamento por modalidad de ejecución por Contrata y Administración directa	18
ANEXO N.º02 - Base de datos con la lista de obras paralizadas en el territorio Nacional	72
ANEXO N.º03 - Base de datos con el listado de servicios de control efectuados a las paralizadas	72

1. GENERALIDADES

1.1. Marco normativo que regula la inversión pública

En el Perú las inversiones públicas se desarrollan bajo el marco de dos sistemas del sector público: el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe) y el Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada (SNPIP), los cuales detallaremos a continuación.

a) El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe)

Es un sistema administrativo que tiene como finalidad orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país. Invierte.pe es de aplicación para todas las entidades y empresas del sector público no financiero, abarcando así a los sectores del gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, así como a sus entidades y empresas adscritas.

En tal sentido, toda inversión que se financie total o parcialmente con recursos públicos debe priorizarse, formularse, ejecutarse y operarse bajo el marco normativo de Invierte.pe y el ciclo de inversión establecido por este.

b) El Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada (SNPIP)

Es un sistema funcional que establece los principios, normas, procedimientos y lineamientos técnicos para promover, fomentar y agilizar la inversión privada, a través del desarrollo de las Asociaciones Público-Privadas (APP) y Proyectos en Activos.

Asimismo, el SNPIP contempla bajo su ámbito al mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), por medio del cual las empresas privadas adelantan el pago de su impuesto a la renta para financiar y ejecutar directamente proyectos de inversión que los gobiernos subnacionales y las entidades del gobierno nacional priorizan.

Tanto el sistema Invierte.pe como el SNPIP se encuentran bajo la rectoría del Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI) y la Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada (DGPIP), respectivamente.

Ambos sistemas se articulan debido a que toda inversión que contemple el uso de recursos públicos debe cumplir el ciclo de inversiones establecido por Invierte.pe. Al respecto, en el caso de las inversiones con participación privada, se establece en sus normas específicas las etapas y procesos a seguir, sin perjuicio de la aplicación del ciclo de inversiones de Invierte.pe.

1.2. Modalidades de implementación de las inversiones

Existen cuatro modalidades para la implementación de inversiones:

- a) **Inversión pública:** desarrollada en su totalidad bajo el ámbito de Invierte.pe; comprendidas en proyectos de inversión y las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de rehabilitación y de reposición (IOARR).
- b) **Asociación Público-Privada:** modalidad de participación de la inversión privada en la que se distribuyen de manera adecuada los riesgos del proyecto y se destinan recursos preferentemente del sector privado, para la implementación de proyectos en los que se garanticen niveles de servicios óptimos para los usuarios.
- c) **Proyecto en Activos:** comprende los proyectos de inversión mediante los cuales el Estado promueve la inversión privada en activos de su titularidad, presentes o futuros, bajo la disposición de estos.
- d) **Obras por Impuestos:** son los proyectos de inversión por medio de los cuales las empresas privadas adelantan el pago de su impuesto a la renta para financiar y ejecutar directamente proyectos de inversión.

En la siguiente ilustración se detalla el marco normativo para cada una de las modalidades

de inversión descritas:

Tabla 1. Marco normativo según modalidad de inversión

Inversión Pública	APP	Proyectos en Activos	Oxi
<ul style="list-style-type: none"> • D. L. N° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y sus modificatorias. • D. S. N° 248-2018-EF que aprueba el Reglamento del D. L. N° 1252 y sus modificatorias. • R. D. N° 001-2019-EF/63.01 que aprueba la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y sus modificatorias 	<ul style="list-style-type: none"> • D. L. N° 1362 que regula la promoción de la inversión privada mediante Asociaciones Público-Privadas y Proyectos en Activos. • D. S. N° 240-2018-EF que aprueba el Reglamento del D. L. N° 1362 el cual regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público-Privadas y Proyectos en Activos. 	<ul style="list-style-type: none"> • D. L. N° 1362 que regula la promoción de la inversión privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos. • D. S. N° 240-2018-EF que aprueba el Reglamento del D. L. N° 1362, el cual regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado y sus modificatorias. • D. S. N° 036-2017-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado y sus modificatorias. • D. S. N° 294-2018-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29230. • D. S. N° 295-2018-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230.

Fuente: Sitio web del Ministerio de Economía y Finanzas, apartados de Inversión Pública e Inversión Privada

Considerando el marco normativo presentado en la figura anterior, las inversiones públicas pueden ser ejecutadas bajo distintas modalidades, las mismas que cuentan con la regulación específica que se presenta a continuación:

Tabla 2. Modalidades de ejecución de la inversión pública

Modalidad	Ley o norma específica	Definición	Características
Por contrata	Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento	Es el resultado de un proceso a través del cual una entidad se abastece de infraestructura pública (edificaciones, estructuras, excavación, perforaciones, carreteras, puentes, etc.), buscando las mejores condiciones de precio y calidad, para la satisfacción de una finalidad pública.	<ul style="list-style-type: none"> • La entidad encarga a una empresa constructora (contratista) hacer la obra, contra el pago de una retribución según los avances logrados (valorizaciones). • En el modelo tradicional, se traslada al contratista los riesgos del proceso constructivo, en tanto la entidad mantiene los riesgos de diseño y de la ocurrencia de las necesidades de cambios en el proyecto. • Enfoque de administración por objetivos que busca incrementar la eficacia y el impacto de las políticas del sector público. • Garantiza la libre competencia de los procedimientos de selección a fin de que las entidades obtengan el bien, servicio y obra en las mejores condiciones.
Administración directa	Resolución de Contraloría N° 195-1988-CG del 18 de julio de 1988	Constituye la alternativa de que una entidad pública ejecuta una obra pública con sus propios recursos (servidores públicos, equipos, materiales y experiencia), como medio para atender alguna problemática que amerita la intervención del Estado vía inversión pública.	<ul style="list-style-type: none"> • No se ejecutan por terceros o privados para ejecutar la obra (salvo algunos componentes de la misma). • Deben contar con la asignación presupuestal correspondiente, el personal técnico administrativo y los equipos necesarios. • Es requisito indispensable contar con el Expediente Técnico aprobado por el nivel competente. • La entidad asume la totalidad de la responsabilidad en la ejecución de la obra pública.

Modalidad	Ley o norma específica	Definición	Características
Organismos internacionales	Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento	La normativa de la Ley de Contrataciones del Estado permite que las entidades públicas suscriban convenios con organismos internacionales (administración de recursos y encargos), quienes a nivel de procesos de selección o ejecución contractual aplican su propia normativa internacional, colocando a nuestra normativa como regulación supletoria.	<ul style="list-style-type: none"> • Su aplicación busca que la contratación sea económica y eficiente en los procesos de contratación. • Promueve una participación amplia y competitiva, propiciando igualdad de oportunidades. • Se celebran entre entidades o entre entidades y organismos internacionales, utilizando documentos de aplicación internacional (normas, manuales, guías y otros). • No buscan obtener un beneficio económico (ganancia o utilidad) sino otro tipo de beneficios: cooperación mutua, gestión especializada, u otro fin de naturaleza análoga.
Núcleos ejecutores	Ley N° 31015, Ley que autoriza la ejecución de intervenciones en infraestructura social básica, productiva y natural, mediante núcleos ejecutores. Ley N° 30533, Ley que autoriza al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a realizar intervenciones a través de núcleos ejecutores. Otras normas específicas.	Es una organización conformada por la comunidad que nace con el objetivo de gestionar el financiamiento de un proyecto seleccionado por la población para ejecutar intervenciones de infraestructura social básica, infraestructura productiva e infraestructura natural. El financiamiento es otorgado a los Núcleos Ejecutores bajo la modalidad de "donación con cargo", lo que implica ejecutar el proyecto y rendir cuenta por los gastos realizados.	<ul style="list-style-type: none"> • Posee mecanismos de gestión comunal. • Capacidad de trabajo en equipo comunal, principalmente mano de obra, así como también del terreno y otros bienes y servicios locales. • Los proyectos seleccionados responden a una necesidad de la población. • Cuentan con personería jurídica con derechos privado, lo cual implica que no está inmerso en la normativa que rigen las adquisiciones y contrataciones a cargo del Estado.
Reconstrucción con Cambios	Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones	Es un régimen especial de contratación pública que busca coadyuvar el diseño, ejecución y supervisión de un plan integral para la rehabilitación,	<ul style="list-style-type: none"> • Procedimientos de selección más rápidos y eficaces que permitan garantizar ofertas de mayor calidad. • Actuación bajo el enfoque integral de gestión del riesgo de desastres.

Modalidad	Ley o norma específica	Definición	Características
	s del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios	reposición, reconstrucción y construcción de la infraestructura de uso público de calidad, propuestas por los sectores del Gobierno Nacional, Regional y Local.	<ul style="list-style-type: none"> • Uso de mecanismos simplificados (permiso y autorizaciones). • Aplicación de un régimen normativo excepcional orientado a facilitar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.
Acuerdo de gobierno a gobierno	Normas específicas	Es un régimen especial donde dos Estados a través de sus propios organismos, dependencias, empresas públicas o privadas nacionales o extranjeras que se encargan de la asistencia técnica con la finalidad de que uno de ellos (o ambos) reciba una obra o conocimiento sobre una materia que ha tenido mejor desarrollo respecto al otro Estado, permitiendo lograr objetivos y beneficios para ambos.	<ul style="list-style-type: none"> • Transferencia de conocimiento (<i>know how</i>) y aplicación de buenas prácticas • Exclusión del ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado. • Asistencia técnica a través del <i>Project Management Office</i> (PMO). • Procedimientos de selección más rápidos y eficaces y se garantizan ofertas de mayor calidad. • Uso de esquemas ágiles de procura, con reducción de costos y riesgos. • Reglas flexibles basadas en resultados y metas.

Fuente: Sitio web del Ministerio de Economía y Finanzas, apartados de Inversión Pública e Inversión Privada

1.3. Definiciones importantes

Antes de desarrollar el análisis estadístico descriptivo que se presentará en los numerales siguientes, es pertinente revisar las definiciones más importantes vinculados a las inversiones y sus procesos establecidos en el Reglamento¹ y la Directiva General² del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, los cuales se detallan a continuación:

- **Brecha de infraestructura o de acceso a servicios:** es la diferencia entre la oferta disponible optimizada de infraestructura (la cual incluye la infraestructura natural) o acceso a servicios y la demanda, a una fecha determinada y ámbito geográfico determinado. Puede ser expresada en términos de cantidad, en lo que respecta a cobertura de un servicio, o calidad, en lo que respecta a las condiciones en las cuales se dispone del acceso a los servicios.

¹ Aprobado mediante DECRETO SUPREMO N° 284-2018-EF, publicado el 09 diciembre de 2018, modificado por el Decreto Supremo N° 179-2020-EF, publicado el 7 de julio de 2020 en el Diario Oficial El Peruano.

² Aprobada por la Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01, publicada el 23 de enero de 2019, modificada por la Resolución Directoral N° 006-2020-EF/63.01, publicada el 19 de julio de 2020, y por la Resolución Directoral N° 008-2020-EF/63.01, publicada el 28 de octubre de 2020 en el Diario Oficial El Peruano.

- **Inversiones:** son intervenciones temporales y comprenden a los proyectos de inversión y a las IOARR. No comprenden gastos de operación y mantenimiento.
- **Proyecto de inversión:** corresponde a intervenciones temporales que se financian total o parcialmente con recursos públicos, destinadas a la formación de capital físico, humano, institucional, intelectual o natural, que tenga como propósito crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción de bienes o servicios. Asimismo, se debe tener en cuenta lo siguiente:
 - Su ejecución puede realizarse en más de un año fiscal, conforme lo establezca su cronograma de ejecución tentativo previsto en la formulación y evaluación.
 - No son proyectos de inversión las IOARR, así como las intervenciones que constituyen gastos -de operación y mantenimiento.
 - Tanto los proyectos de inversión como las IOARR, dependiendo de los activos a intervenir (infraestructura, equipamiento, mobiliario, vehículos, etc.), pueden considerarse como parte de sus acciones un componente de infraestructura, lo cual implica la ejecución de una obra pública, siendo importante indicar que, en la mayoría de los casos, la infraestructura y, por ende, la ejecución de una obra constituye el principal componente de la inversión.
- **Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición (IOARR):** son intervenciones que no corresponden a un proyecto de inversión pública y tienen la característica que su intervención es sobre un activo que forma parte de una Unidad Productora implementada.

Cabe destacar que, tanto los Proyectos de Inversión como las IOARR, dependiendo de los activos a intervenir (infraestructura, equipamiento, mobiliario, vehículos, etc.), pueden considerarse como parte de sus acciones un componente de infraestructura, lo cual implica la ejecución de una obra pública, siendo importante indicar que, en la mayoría de los casos, la infraestructura y, por ende, la ejecución de una obra constituye el principal componente de la inversión.

- **Obra pública:** está referida a las inversiones con componente de infraestructura, incluyendo la construcción, reconstrucción, remodelación, demolición, renovación, mantenimiento, habilitación y rehabilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos, cuya ejecución, operación o mantenimiento implique la participación del Estado, sea ejecutada bajo las modalidades por contrata, administración directa, convenios de Estado a Estado, Asociaciones Público-Privadas que tengan componente de infraestructura, Obras por Impuestos, intervenciones de infraestructura ejecutadas por núcleos ejecutores u otras modalidades establecidas por ley o normas con rango de ley.³
- **Unidad productora:** es el conjunto de recursos o factores productivos (infraestructura, equipos, personal, organización, capacidades de gestión, entre otros) que, articulados entre sí, tienen la capacidad de proveer bienes o servicios a la población objetivo. Constituye el producto generado o modificado por un proyecto de inversión.
- **Concepción técnica:** se refiere a la alternativa de solución con la que se busca lograr el objetivo central del proyecto de inversión, acorde con la evaluación técnica y económica realizada en la ficha técnica o el estudio de preinversión, según corresponda. La ejecución de dicha alternativa de solución debe permitir lograr la meta de producto

³ Definición obtenida de la Directiva N° 005-2023-CG/GMPL "Gestión del registro de las obras públicas en el Sistema de Información de Obras Públicas – INFOBRAS", aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 185-2023-CG.

asociada al cierre de las brechas identificadas y priorizadas en la programación multianual de inversiones.

- **Consistencia:** es la acción por la cual la Unidad Formuladora (UF) corrobora que la concepción técnica permanece inalterada y cumplen las condiciones de dimensionamiento y viabilidad del proyecto de inversión.

1.4 Fuentes de información consultadas

Para los fines de revisión del estado de las obras contenidas en el presente documento, se consultaron las siguientes fuentes de información:

- **Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI):** a través de esta plataforma se consulta el estado de los proyectos de inversión a cargo de las diferentes entidades públicas.
- **Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF):** es un sistema transaccional donde se registra el ingreso y el gasto. Está diseñado como una herramienta muy ligada a la gestión financiera que realiza el Tesoro Público en su relación con las denominadas Unidades Ejecutoras.
- **Sistema de información de obras públicas (Infobras):** es un sistema de información de obras públicas, implementado por la Contraloría General, donde se registra, articula y publica la información de las obras públicas, con la finalidad de transparentar la información de las obras públicas que facilite el seguimiento para el correcto uso de los recursos públicos.

A través de esta plataforma, las entidades públicas reportan periódicamente la ejecución física de las obras públicas que tienen a su cargo. La Directiva N° 005-2023-CG/GMPL establece que las entidades de los tres niveles de gobierno están obligadas a registrar en este sistema la información de las obras que ejecutan, independientemente de la modalidad de ejecución, régimen legal o fuente de financiamiento. Cabe destacar que las entidades deben registrar o actualizar mensualmente la información relacionada al estado de avance de obra.

2. LAS OBRAS PÚBLICAS PARALIZADAS

2.1. Definición de obra pública paralizada

Para efectos del seguimiento, se entiende por obra paralizada aquella obra que cumple las siguientes condiciones:

- La obra se ejecuta bajo las modalidades por contrata, administración directa, convenios de Estado a Estado, Asociaciones Público-Privadas que tengan componente de infraestructura, Obras por Impuestos, intervenciones de infraestructura ejecutadas por núcleos ejecutores u otras modalidades establecidas por ley.
- La obra se encuentra en ejecución física de acuerdo con las condiciones establecidas para su inicio en el marco normativo de cada modalidad.
- La obra no se ha concluido y no reporta avance en su ejecución física por seis (06) meses o más, por causas atribuibles a situaciones de controversia, abandono, deficiencias del expediente técnico, factores climáticos, situaciones imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del contrato u otras causas que puedan ocasionar la suspensión prolongada del plazo de ejecución física de la obra.

2.2. Mapeo de las obras paralizadas en el territorio nacional

De la información recibida por las unidades orgánicas de la Contraloría General de la República, del Sistema Nacional de Información de Obras Públicas (Infobras), así como del Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI), Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) y el Inventario de obras paralizadas del Banco de Inversiones, en todo el territorio nacional se cuenta con un total de 2 476 obras paralizadas, en los tres niveles de gobierno, por un monto inversión superior a los S/ 43 mil 118 millones.

Tabla 3. Ubicación geográfica de las obras paralizadas y costos de inversión

Departamento	*Costo Actualizado S/		Obras paralizadas		Saldo de Inversión por ejecutar S/
	S/*	%	N°	%	
AREQUIPA	7,709,364,752	17.9%	117	4.7%	5,289,333,913
LA LIBERTAD	5,646,093,401	13.1%	90	3.6%	3,782,683,420
LIMA	4,637,484,119	10.8%	201	8.1%	2,070,434,745
PIURA	2,595,440,152	6.0%	134	5.4%	1,197,827,441
CAJAMARCA	2,578,624,261	6.0%	137	5.5%	1,244,112,278
CUSCO	2,013,141,904	4.7%	329	13.3%	686,234,388
ANCASH	1,911,189,960	4.4%	177	7.1%	1,017,002,776
PUNO	1,895,285,419	4.4%	317	12.8%	951,839,235
ICA	1,380,767,213	3.2%	30	1.2%	768,249,529
UCAYALI	1,292,744,819	3.0%	30	1.2%	364,584,126
MOQUEGUA	1,281,498,158	3.0%	52	2.1%	498,294,605
TACNA	1,177,086,504	2.7%	47	1.9%	684,527,043
LAMBAYEQUE	1,159,104,978	2.7%	83	3.4%	305,054,297
HUANUCO	1,031,985,002	2.4%	79	3.2%	581,503,852
HUANCAVELICA	1,026,481,043	2.4%	89	3.6%	515,354,421
JUNIN	922,758,659	2.1%	83	3.4%	468,361,908
PASCO	920,947,647	2.1%	39	1.6%	578,893,137
AYACUCHO	802,239,334	1.9%	151	6.1%	414,124,383
APURIMAC	797,016,543	1.8%	105	4.2%	303,710,526
AMAZONAS	691,311,500	1.6%	38	1.5%	119,753,179
SAN MARTIN	513,352,978	1.2%	44	1.8%	204,942,777
LORETO	457,205,296	1.1%	48	1.9%	154,196,494
MADRE DE DIOS	289,465,513	0.7%	31	1.3%	168,423,805
TUMBES	218,574,356	0.5%	17	0.7%	89,620,345
P C DEL CALLAO	169,717,693	0.4%	8	0.3%	142,023,463
Total	43,118,881,205	100%	2476	100%	22,601,086,085

*El valor es obtenido de la Consulta Avanzada de Inversiones del Banco de Inversiones del MEF.

Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas - Infobras y Banco de Inversiones del MEF

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC).

Fecha: 31/12/2024

2.3. Obras paralizadas por nivel de gobierno

El mayor número de obras paralizadas corresponde a entidades a nivel de Gobierno Local con 1 782 obras paralizadas por S/ 9 mil 798 millones; seguido de entidades pertenecientes al Gobierno Nacional con 384 obras, con monto de inversión de S/ 15 mil 837 millones; en tanto que las entidades a nivel de Gobierno Regional cuentan con 310 obras, cuyo monto de inversión asciende a S/ 17 mil 482 millones, tal como se muestra en el siguiente cuadro.

Tabla 4. Obras paralizadas por nivel de gobierno

Nivel de Gobierno	Costo Actualizado S/		Obras paralizadas		Saldo de inversión por ejecutar	
	S/	%	N°	%	S/	%
G. NACIONAL	15,837,305,793	36.7%	384	15.5%	7,453,818,253	33.0%
G. REGIONAL	17,482,758,333	40.6%	310	12.5%	10,810,464,136	47.8%
G. LOCAL	9,798,817,079	22.7%	1782	72.0%	4,336,803,696	19.2%
Total	43,118,881,205	100%	2476	100%	22,601,086,085	100%

Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas - Infobras

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC).

Fecha: 31/12/2024

2.4. Obras paralizadas por sector de gobierno

Las obras paralizadas se encuentran relacionadas con diversos sectores de gobierno y a su vez con los niveles de Gobierno Nacional, Regional y Local, como se detalla a continuación:

Tabla 5. Obras paralizadas por sector de gobierno

Sector	Nivel de gobierno						
	G. Nacional	G. Regional	G. Local	Total		Costo actualizado	
	N.º	N.º	N.º	N.º	%	S/	%
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	81	86	548	715	28.9%	11,597,938,320	26.9%
VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	71	40	407	518	20.9%	7,861,173,559	18.2%
EDUCACIÓN	58	56	250	364	14.7%	2,274,181,483	5.3%
AGRICULTURA	85	65	172	322	13.0%	7,699,456,583	17.9%
SALUD	12	30	41	83	3.4%	5,017,712,371	11.6%
OTROS SECTORES	77	33	364	474	19.1%	8,668,418,889	20.1%
Total	384	310	1782	2476	100%	43,118,881,205	100%

Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas - Infobras

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC).

Fecha: 31/12/2024

Conforme al cuadro precedente, el sector de Transportes y Comunicaciones concentra 715 obras paralizadas, lo que representa el 28.9% del total nacional, de los cuales 548 corresponden a entidades de Gobierno Local, 86 Regional y 81 a Gobierno Nacional; seguido del sector de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con una representatividad del 20.9%.

2.5. Obras paralizadas por modalidad de ejecución

Las modalidades de ejecución de las 2 476 obras paralizadas a cargo de entidades del Gobierno Nacional, Regional y Local, corresponden a contrata, administración directa, núcleos ejecutores, Obras por Impuestos y Asociaciones Público-Privadas como se muestra en el siguiente cuadro:

Tabla 6. Obras paralizadas por modalidad de ejecución

Modalidad de Ejecución	Gobierno Nacional		Gobierno Regional		Gobierno Local		Total N.º			
	N.º	Costo Actualizado S/	N.º	Costo Actualizado S/	N.º	Costo Actualizado S/	N.º	%	S/	%
Por Contrata	329	15,603,349,924	233	7,256,907,497	661	7,634,015,075	1223	49.4%	30,494,272,496	70.7%
Administración directa	27	186,687,929	74	1,543,897,686	1114	2,048,444,520	1215	49.1%	3,779,030,135	8.8%
Por núcleo ejecutor	27	35,422,830			1	1,142,032	28	1.1%	36,564,862	0.1%
Obras por impuestos	1	11,845,110	1	14,425,912	6	115,215,452	8	0.3%	141,486,474	0.3%
Asociaciones Pública Privada APP			2	8,667,527,238			2	0.1%	8,667,527,238	20.1%
Total	384	15,837,305,793	310	17,482,758,333	1782	9,798,817,079	2476	100%	43,118,881,205	100%

Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas - Infobras

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC).

Fecha: 31/12/2024

En el cuadro precedente se observa que el mayor número de obras paralizadas corresponde a la modalidad de ejecución de Por Contrata, las cuales suman 1 223. De ellas, 661 corresponden a entidades de Gobierno Local, 233 obras a entidades del Gobierno Regional y 329 obras a entidades del Gobierno Nacional.

2.6. Obras paralizadas por rangos de inversión

A continuación, se muestran las obras paralizadas clasificadas por rangos de monto del costo actualizado, donde destaca un alto número de inversiones menores a un millón de soles (904 obras que representan el 36.5% del total).

Tabla 7. Obras paralizadas por rango de costo actualizado

Rango de costo actualizado S/	Obras paralizadas		Costo Actualizado		Saldo de Inversión por ejecutar	
	N°	%	S/	%	S/	%
< =1 millón	904	36.5%	403,929,438	0.9%	180,663,733	0.8%
> 1 - 3 millones	482	19.5%	888,539,472	2.1%	390,780,252	1.7%
> 3 - 10 millones	650	26.2%	3,746,802,709	8.7%	1,456,871,725	6.4%
> 10 - 100 millones	377	15.2%	10,314,929,460	23.9%	4,245,644,293	18.8%
> 100 - 200 millones	32	1.3%	4,362,304,624	10.1%	1,999,244,324	8.9%
> 200 - 1000 millones	27	1.1%	12,254,699,670	28.4%	6,198,844,047	27.4%
> 1000 millones	4	0.2%	11,147,675,832	25.9%	8,129,037,711	36.0%
Total	2476	100%	43,118,881,205	100%	22,601,086,085	100%

Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas - Infobras

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC).

Fecha: 31/12/2024

2.7. Avance físico de las obras paralizadas

De otro lado, se presenta una clasificación de las obras paralizadas en función al porcentaje de avance físico según la información proporcionada por el portal Infobras y SSI, donde se aprecia que la mayor cantidad de obras (301) registra un avance físico del 80% a 90%, representando un monto de inversión de S/ 3 mil 195 millones, seguido de 290 registros que se encuentran con un avance físico del 60% a 70% con un monto inversión de S/ 7 mil 891 millones, como se detalla a continuación:

Tabla 8. Obras paralizadas por rango de avance físico

Rango de avance físico %	Obras paralizadas		Costo Actualizado		Saldo de Inversión por ejecutar	
	N°	%	S/	%	S/	%
90 - 100 %	251	10.1%	2,859,935,184	6.6%	566,185,534	2.5%
80 - 90 %	301	12.2%	3,195,917,950	7.4%	638,216,144	2.8%
70 - 80 %	255	10.3%	3,184,430,524	7.4%	1,079,197,021	4.8%
60 - 70 %	290	11.7%	7,891,254,097	18.3%	5,003,887,134	22.2%
50 - 60 %	269	10.9%	3,705,616,341	8.6%	1,425,581,689	6.3%
40 - 50 %	239	9.6%	2,789,803,829	6.5%	1,200,277,587	5.3%
30 - 40 %	227	9.2%	2,957,726,007	6.9%	1,588,824,066	7.0%
20 - 30 %	195	7.9%	7,879,855,248	18.3%	5,343,989,435	23.6%
10 - 20 %	203	8.2%	3,717,626,756	8.6%	2,469,809,836	10.9%
0 - 10 %	246	9.9%	4,936,715,269	11.4%	3,285,117,639	14.6%
Total	2476	100%	43,118,881,205	100%	22,601,086,085	100%

Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas - Infobras

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC).

Fecha: 31/12/2024

2.8. Obras paralizadas según su causal u origen de paralización

Según la información declarada oficialmente por la entidad ejecutora, el 25.4% del total de obras paralizadas se encuentra en dicha situación por incumplimientos contractuales, el 21.2% por falta de recursos financieros, el 10.9% por deficiencias en el expediente técnico, entre otras causales.

Tabla 9. Obras paralizadas según causal de paralización reportado por las entidades públicas

Causales de paralización	Obras paralizadas		Costo Actualizado		Saldo de Inversión por ejecutar	
	N°	%	S/	%	S/	%
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO	628	25.4%	15,913,406,757	36.9%	6,782,197,450	30.0%
FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ	526	21.2%	2,140,423,302	5.0%	1,085,995,848	4.8%
DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO	271	10.9%	3,217,759,554	7.5%	1,840,093,749	8.1%
ABANDONO DE OBRA	247	10.0%	699,547,172	1.6%	302,126,314	1.3%
DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE	225	9.1%	14,889,369,274	34.5%	9,362,424,287	41.4%
INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS	71	2.9%	951,833,672	2.2%	448,798,257	2.0%
EVENTOS CLIMÁTICOS	70	2.8%	987,029,228	2.3%	621,409,020	2.8%
CONFLICTOS SOCIALES	71	2.9%	707,650,280	1.6%	375,626,816	1.7%
DISPONIBILIDAD DE TERRENO	56	2.3%	1,030,860,782	2.4%	682,291,366	3.0%
FALTA DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES	45	1.8%	297,174,127	0.7%	83,479,969	0.4%
INTERFERENCIAS	27	1.1%	289,242,304	0.7%	201,763,811	0.9%
DESABASTECIMIENTO SOSTENIDO DE MATERIALES	25	1.0%	402,530,046	0.9%	119,825,425	0.5%
OTROS*	214	8.6%	1,592,054,707	3.7%	695,053,773	3.1%
Total	2476	100%	43,118,881,205	100%	22,601,086,085	100%

(*) Comprende causas no imprevistas, no atribuibles a ambas partes, entre otros.

Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas - Infobras

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC).

Fecha: 31/12/2024

Cabe precisar que, las causales de paralización son reportadas por las entidades públicas en los distintos sistemas consultados como Infobras y el portal Invierte.pe.

2.9. Obras paralizadas según evento asociado

A continuación, se presenta el desagregado de las obras paralizadas según el evento asociado y nivel de gobierno. Cabe señalar que, en el caso de la Reconstrucción con Cambios, existen 257 obras paralizadas con un importe de inversión de S/ 4 mil 152 millones.

Tabla 10. Obras paralizadas según el evento registrado en el sistema Infobras, por nivel de gobierno y costo actualizado

Evento	G. Nacional		G. Regional			G. Local	Total		
	N.º	Costo actualizado S/	N.º	Costo actualizado S/	N.º	Costo actualizado S/	N.º	Costo actualizado S/	% Costo
Proceso Normal	254	13,299,225,248	280	16,500,792,559	1670	8,958,676,130	2204	38,758,693,936	89.9%
Reconstrucción con Cambios	130	2,538,080,545	25	877,520,370	102	736,475,961	257	4,152,076,877	9.6%
Reactivación Económica			5	104,445,404	10	103,664,988	15	208,110,392	0.5%
Total	384	15,837,305,793	310	17,482,758,333	1782	9,798,817,079	2476	43,118,881,205	100%

Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas - Infobras

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC).

Fecha: 31/12/2024

2.10. Obras paralizadas por administración directa o por contrata

El 98.5% (2 438) de las 2 476 obras públicas paralizadas a nivel nacional son ejecutadas bajo la modalidad de administración directa o por contrata, en los tres niveles de gobierno. El monto de inversión asciende a S/ 34 mil 273 millones, como se detalla a continuación:

Tabla 11. Obras paralizadas según modalidad de ejecución

Modalidad de Ejecución	G. Nacional		G. Regional		G. Local		Total			
	N.º	Costo actualizado S/	N.º	Costo actualizado S/	N.º	Costo actualizado S/	N.º	%	Costo actualizado S/	%
Administración directa	27	186,687,929	74	1,543,897,686	1114	2,048,444,520	1215	49.8%	3,779,030,135	11.0%
Por Contrata	329	15,603,349,924	233	7,256,907,497	661	7,634,015,075	1223	50.2%	30,494,272,496	89.0%
Total	356	15,790,037,853	307	8,800,805,183	1775	9,682,459,595	2438	100%	34,273,302,631	100%

Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas - Infobras

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC).

Fecha: 31/12/2024

Entre las obras paralizadas que se ejecutan por administración directa o por contrata destacan un grupo de 546 obras que tienen un avance físico significativo.

En el siguiente cuadro, se presenta el desagregado de los sectores que tienen saldo por ejecutar que se encuentran en el rango de 90% a 100% de avance físico, donde se advierte que el mayor monto de inversión lo tiene el sector Vivienda, Construcción y Saneamiento con una inversión de S/ 1 mil 474 millones con 76 obras paralizadas; seguido por el sector Transportes y Comunicación con una inversión de S/ 534 millones con 51 obras, seguido del sector Educación con una inversión de S/ 210 millones con 42 obras paralizadas, como se ve a continuación:

Tabla 12. Sectores con obras paralizadas con nivel de avance físico del 90% a 100% (ejecutadas por administración directa o contrata)

Rango de avance físico del 90% a 100 %			
Sectores	N.º de obras	Costo actualizado S/	Saldo de la Inversión S/
VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	76	1,474,321,578	257,591,239
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	51	534,077,285	142,473,080
EDUCACIÓN	42	210,222,622	42,227,994
AGRICULTURA	37	253,432,564	35,084,029
ENERGÍA Y MINAS	10	29,906,511	19,660,919
SALUD	8	199,129,576	16,907,377
ORDEN PÚBLICO/DEFENSA Y SEGURIDAD	3	22,985,533	1,819,837
CULTURA	2	37,939,468	4,685,923
SANEAMIENTO	1	42,068	24,892
DEFENSA	1	583,879	350,502
OTROS SECTORES*	19	94,788,576	42,896,359
Total	250	2,857,429,660	563,722,152

Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas - Infobras

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC)

Fecha: 31/12/2024

*Otros. - Comprende obras de parques, instalaciones eléctricas, residuos sólidos, centros recreacionales, entre otros.

A continuación, se presenta el desagregado de los sectores que tienen saldo por ejecutar de

obras que se encuentran en el rango de 80% a 90% de avance físico, en el cual se advierte que el mayor monto de inversión lo tiene el sector Vivienda, Construcción y Saneamiento con 83 obras paralizadas, con una inversión de S/ 1 mil 485 millones; seguido del sector Transporte y Comunicaciones con 78 obras, con un importe de inversión de S/ 603 millones, seguido del sector Agricultura con una inversión de S/ 478 millones con 41 obras paralizadas, como se ve a continuación:

Tabla 13. Sectores con obras paralizadas con nivel de avance físico del 80% a 90% (ejecutadas por administración directa o contrata)

Rango de avance físico del 80% a 90 %			
Sectores	N.º de obras paralizadas	Costo Actualizado S/	Saldo de la Inversión S/
VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	83	1,485,404,745	235,324,317
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	78	603,765,355	88,391,155
AGRICULTURA	41	478,550,414	128,159,651
EDUCACIÓN	38	153,971,726	36,546,563
SANEAMIENTO	8	13,364,888	6,043,094
ENERGÍA Y MINAS	7	20,453,897	13,966,456
SALUD	5	177,552,426	45,555,669
ORDEN PÚBLICO/DEFENSA Y SEGURIDAD	4	105,952,982	56,632,017
CULTURA	3	5,090,364	75,626
PROTECCIÓN/READAPTACIÓN SOCIAL	2	17,681,069	83,641
OTROS SECTORES*	27	107,581,458	12,964,513
Total	296	3,169,369,324	623,742,702

Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas -Infobras

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC)

Fecha: 31/12/2024

*Otras Infraestructuras. - Siendo estas obras de parques, instalaciones eléctricas, residuos sólidos, centros recreacionales, etc.

2.11. Obras paralizadas enmarcadas bajo la Ley N.º 31589

A través de la Ley N.º 31589 se establece el marco legal que garantiza la reactivación de las obras públicas paralizadas que forman parte de las inversiones de las entidades del Estado, siempre que cumplan con determinados requisitos, tales como:

- Las obras públicas paralizadas contratadas bajo la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado, que cuenten con un avance físico igual o mayor al 40% y que, cumplen con alguno de los siguientes supuestos: (i) el contrato se encuentra vigente, pero sin reportar ejecución física por un período igual o mayor a 6 (seis) meses; o, (ii) provenga de un contrato resuelto o declarado nulo.
- La obra pública paralizada iniciada bajo la modalidad de administración directa, que cuente con un avance físico igual o mayor al 50% y que no reporte ejecución física por un período mayor a 6 (seis) meses o más.
- Las Intervenciones de Reconstrucción mediante Inversiones (IRI) paralizadas del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios (PIRCC), que cuente con un avance físico igual o mayor al 40% y que, cumpla con alguno de los siguientes supuestos: (i) el contrato se encuentre vigente, pero sin reportar ejecución física por 6 (seis) meses o más; o, (ii) provenga de un contrato resuelto o declarado nulo.

A través del Decreto Legislativo 1584, se extiende hasta el 31 de diciembre de 2024 el plazo establecido en el numeral 1 del Anexo de la Ley N.º 31589; indicando que, excepcionalmente, durante los años 2023 y 2024, las entidades bajo el ámbito de aplicación, pueden reactivar obras públicas paralizadas que cumplan las condiciones:

- Avance físico del 20% o más, siempre que cumplan con ciertos requisitos adicionales. Estos requisitos incluyen disponibilidad presupuestaria al momento de la aprobación de la lista priorizada de obras públicas paralizadas
- Las obras se encuentren dirigidas a servicios públicos como salud, saneamiento, riego, agricultura, educación, transportes, seguridad y prevención de desastres.

Al respecto, 1 916 obras públicas paralizadas se encuentran bajo los alcances de este marco normativo y pese a ello continúan paralizadas. A continuación, se procede a detallar estos casos por nivel de gobierno:

Tabla 14. Obras paralizadas bajo el marco normativo de la Ley N.º 31589 y DL 1584

Nivel de Gobierno	Costo Actualizado de inversión		Obras Paralizadas		Saldo de la Inversión S/
	S/	%	N.º	%	
G. NACIONAL	10,586,181,783	36.1%	250	13.0%	3,845,635,094
G. REGIONAL	10,851,464,725	37.0%	254	13.3%	6,143,731,804
G. LOCAL	7,882,748,154	26.9%	1412	73.7%	3,114,255,748
Total	29,320,394,662	100%	1916	100%	13,103,622,646

Fuente: Inventario de obras públicas paralizadas del Banco de Inversiones del MEF.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 31/12/2024

Por otra parte, según el artículo 3 del Ley N.º 31589 y como punto de partida, las entidades, elaboran un inventario de obras públicas paralizadas que se encuentren a su cargo, el cual debe ser registrado por Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) en el aplicativo informático del Banco de Inversiones. En ese sentido, según lo informado por la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas a diciembre de 2024, el inventario de obras paralizadas contiene 1 108 registros, de los cuales 757 registros se mantienen paralizadas (incluidas dentro de las 1 916 de la tabla 14).

Así mismo, de las 757 obras paralizadas registradas en el inventario, el 58.7% aun no cuentan con el informe de estado situacional, en el cual se considera el último avance de obra dado por el supervisor o inspector en el cuaderno de obra.

Tabla 15. Obras paralizadas registradas en el inventario con informe de estado situacional

Con Informe de estado situacional	Obras Paralizadas		Costo Actualizado		Saldo de la Inversión S/
	N.º	%	S/	%	
SI	313	41.3%	12,556,099,872	64.8%	4,438,650,595
NO	444	58.7%	6,822,151,408	35.2%	2,865,637,321
Total	757	100%	19,378,251,280	100%	7,304,287,916

Fuente: Inventario de obras públicas paralizadas del Banco de Inversiones del MEF.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 31/12/2024

3. SERVICIOS DE CONTROL EFECTUADOS A LAS OBRAS PARALIZADAS

A nivel nacional, la Contraloría General ha ejecutado 3 891 servicios de control a las obras paralizadas, de los cuales, el 94.6% (3 682) corresponde a servicios de control simultáneo, el 4.5% (173) a control posterior y el 0.9% (36) a control previo, tal como se muestra en el siguiente cuadro.

Tabla 16. Total de servicios de control efectuados

Tipo de servicio de control	Cantidad	%
Control Previo	36	0.9%
Control Simultáneo	3682	94.6%
Control Posterior	173	4.5%
Total	3891	100%

Fuente: Sistemas de servicios de control de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 31/12/2024

Como se ha señalado, los órganos auditores del Sistema Nacional de Control han realizado 3 891 servicios de control, de los cuales 971 corresponden al nivel de Gobierno Nacional, 795 servicios de control se ejecutaron a nivel del Gobierno Regional y, finalmente, 2 125 servicios de control se realizaron a nivel de Gobierno Local.

Cabe destacar que se han priorizado los servicios de control simultáneo, de los cuales, 2 017 servicios se han efectuado en obras a nivel de Gobierno Local, 735 servicios se efectuaron en obras de los Gobiernos Regionales y 930 servicios a nivel del Gobierno Nacional, como puede apreciarse en el siguiente cuadro:

Tabla 17. Servicios de control por nivel de gobierno

Tipo de Servicio de Control	Gobierno Nacional		Gobierno Regional		Gobierno Local		Total	
	N.º	%	N.º	%	N.º	%	N.º	%
Control Previo	13	0.3%	16	0.4%	7	0.2%	36	0.9%
Control Simultáneo	930	23.9%	735	18.9%	2017	51.8%	3682	94.6%
Control Posterior	28	0.8%	44	1.1%	101	2.6%	173	4.5%
Total	971	25.0%	795	20.4%	2125	54.6%	3891	100%

Fuente: Sistemas de servicios de control de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 31/12/2024

A continuación, se muestran los servicios de control realizados por ubicación geográfica y tipo de servicio:

Tabla 18. Servicios de control a obras paralizadas, por departamento

Departamento	Nº de servicios de control previo	Nº de servicios de control simultáneo (*)	Nº de servicios de control posterior	Total de servicios
AMAZONAS	4	129	4	137
ANCASH	2	373	13	388
APURIMAC		98	6	104
AREQUIPA	5	256	10	271
AYACUCHO	1	146	10	157
CAJAMARCA	3	185	5	193
CUSCO	1	200	6	207
HUANCAVELICA		111	14	125
HUANUCO		115	5	120
ICA	1	58	8	67
JUNIN		120	4	124
LA LIBERTAD	1	334	5	340
LAMBAYEQUE		214	14	228

Departamento	N° de servicios de control previo	N° de servicios control simultáneo (*)	N° de servicios control posterior	Total de servicios
LIMA		302	17	319
LORETO		41		41
MADRE DE DIOS		27	3	30
MOQUEGUA		106	3	109
P C DEL CALLAO		24	2	26
PASCO		36		36
PIURA	2	258	12	272
PUNO		180	6	186
SAN MARTIN	1	148	5	154
TACNA		150	8	158
TUMBES		47	3	50
UCAYALI	15	70	10	95
Total	36	3682	173	3891

(*) Servicios de Control Simultáneo efectuados a más de una obra en más de un departamento

Fuente: Sistemas de servicios de control de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 31/12/2024

4. CONCLUSIONES

- A diciembre de 2024 se tiene un **total de 2 476 obras paralizadas** a nivel nacional, con un importe de inversión ascendente **S/ 43 mil 118 millones**.
- Las obras paralizadas correspondientes al marco normativo de la Reconstrucción Con Cambios, a la fecha del presente informe, ascienden a **257 obras paralizadas**, por un monto de inversión de **S/ 4 mil 152 millones**.
- Las obras paralizadas que se encuentran bajo los alcances del marco normativo de la Ley N.º 31589 y el DL N.º 1584, a la fecha del presente informe, ascienden a **1 916 obras paralizadas**, por un monto de inversión de **S/ 29 mil 320 millones**. Asimismo, solo 851 obras se encuentran registradas en el inventario de obras paralizadas del Banco de Inversiones.
- Se ejecutaron **3 891 servicios de control a nivel nacional** a las obras paralizadas detalladas en el presente informe, de los cuales, el 94.6% (3 682) corresponde a servicios de control simultáneo, el 4.5% (173) a control posterior y el 0.9% (36) a control previo.

Documento firmado digitalmente

Wilfredo Claudio Cárdenas Cortez

Subgerente de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control
Contraloría General de la República

ANEXOS

ANEXO N.º01 - Quince principales obras paralizadas por departamento por modalidad de ejecución por Contrata y Administración directa

A modo de referencia, se presentan las quince principales obras paralizadas en cada departamento, tomando en consideración el monto de inversión involucrado (costo actualizado) y nivel de gobierno.

Tabla 1. Principales obras paralizadas en Amazonas

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2166858	CONTINUACION Y CULMINACION DEL PROYECTO DE IRRIGACION AMOJAO	PROYECTO ESPECIAL JAÉN SAN IGNACIO BAGUA	S/. 200,712,183	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2314836	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS SEDE CHACHAPOYAS PROVINCIA DE CHACHAPOYAS REGION AMAZONAS	UNIDAD EJECUTORA 118 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION BASICA Y SUPERIOR	S/. 41,123,740	G. NACIONAL	12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS
2166853	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO NARANJOS CANAL EL TIGRE UTCUBAMBA AMAZONAS	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL AGRO RURAL	S/. 11,734,436	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2150105	SALDO DE OBRA DE LA PRIMERA ETAPA MAMAYAQUE DEL PROYECTO CAPACITACION TECNICO OCUPACIONAL Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE DISTRITO DE CENEPA PROVINCIA DE CONDORCANQUI REGION AMAZONAS	SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	S/. 8,624,998	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2307887	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO CHOSICA DISTRITO DE RIO SANTIAGO CONDORCANQUI AMAZONAS	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	S/. 7,744,928	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2196411	MEJORAMIENTO DE VIAS DEPARTAMENTALES AM 100 EMP AM 101 BAGUA LA PECA AM 102 EMP AM 101 DV BAGUA GRANDE JOSE OLAYA EMP PE 5N PTO NARANJITOS RUTA AM 105 EMP PE 5N DV S M DE PORRAS EMP AM 103 LONYA GRANDE PROV BAGUA Y UTCUBAMBA	GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS	S/. 145,132,817	G. REGIONAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
	AMAZONAS FASE II IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTION VIAL				
2525228	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL JR IQUITOS JR AMAZONAS JR FRANCISCO BOLOGNESI JR UNKUM TUKUP UM JR SAN MARTÍN Y AV JUAN VELASCO ALVARADO DEL CP JUAN VELASCO ALVARADO DEL DISTRITO DE NIEVA PROVINCIA DE CONDORCANQUI DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI	S/. 15,594,230	G. REGIONAL	15 OTROS
2273568	CREACION DE LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE JAMALCA DISTRITO DE JAMALCA UTCUBAMBA AMAZONAS	GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS	S/. 4,260,952	G. REGIONAL	5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
2311105	CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO BALSAS HUYALE CHICO HUYALE GRANDE DISTRITO DE BALSAS CHACHAPOYAS AMAZONAS	GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS	S/. 929,784	G. REGIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2196411	MEJORAMIENTO DE VIAS DEPARTAMENTALES AM 100 EMP AM 101 BAGUA LA PECA AM 102 EMP AM 101 DV BAGUA GRANDE JOSE OLAYA EMP PE 5N PTO NARANJITOS RUTA AM 105 EMP PE 5N DV S M DE PORRAS EMP AM 103 LONYA GRANDE PROV BAGUA Y UTCUBAMBA AMAZONAS FASE III CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO ANTES DEL MEJORAMIENTO	GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS	S/. 0	G. REGIONAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2226480	MEJORAMIENTO AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS PROVINCIA DE CHACHAPOYAS AMAZONAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS	S/. 79,433,818	G. LOCAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2345794	CREACIÓN MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE SANEAMIENTO MIXTO DE LAS COMUNIDADES DE TAYUNSA JOSE OLAYA SAN PEDRO UCHICHANGOS PUERTO TUNDUSA TUNDUSA CENTRO SAWIENTSA NUEVA ALIANZA CHAPIS Y	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDORCANQUI	S/. 24,369,636	G. LOCAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
	YANTANAENTSA NIEVA PROVINCIA DE CONDORCANQUI AMAZONAS				
2376758	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA RUTA VECINAL AM-510, DESDE LA LOCALIDAD DE ARAMANGO-NUMPARQUE- NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE ARAMANGO - BAGUA - AMAZONAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAMANGO	S/. 23,640,618	G. LOCAL	9 EVENTOS CLIMÁTICOS
2319854	EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL MULTIDISTRITAL SAN NICOLAS MARISCAL BENAVIDES LONGAR COCHAMAL HUAMBO Y SAN NICOLAS PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA AMAZONAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RODRIGUEZ DE MENDOZA	S/. 23,550,969	G. LOCAL	10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
2065907	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DE CAJARURO Y CASERÍOS DISTRITO DE CAJARURO UTCUBAMBA AMAZONAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJARURO	S/. 22,556,669	G. LOCAL	15 OTROS

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 31/12/2024

Tabla 2. Principales obras paralizadas en Áncash

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2426977	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 5R ANCASH TRAMO 1 EMP PE 1NQ DV LACRAMARCA LA AGUADA LAS CRUCES LACRAMARCA SANTA ANA QUITACOA HUAYLAS EMP PE 3N SAN DIEGO L158 00 KM TRAMO 2 EMP PE 3N HUACASCHUQUE LACABAMBA DV CONCHUCOS PAMPAS CONSULO L D LA LIBERTAD LI 115 A PAMPA EL CÓNDR	PROVIAS DESCENTRALIZADO	S/. 284,403,975	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2426974	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 3R ANCASH TRAMO EMPALME PE16 DV OCROS TICLLOS CORPANQUI CAJAMARQUILLA TACRA OCROS RINCONADA HUANCHAY HUAYLILLAS GRANDE EMPALME PE16A L138 15 KM	PROVIAS DESCENTRALIZADO	S/. 146,274,110	G. NACIONAL	5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
2426973	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 1R TRAMO 1 EMP AN 109 HUAMBA SAN MIGUEL HUAYAN SUCCHA AIJA PROV AIJA EMP AN 109 L 72 50 KM TRAMO 2 EMP AN 1161 MOLINOPAMPA YAUYAN L27 90 KM TRAMO 3 EMP AN 112 OCROS BELLAVISTA VISTA ALEGRE CONGAS COPA L30 65 KM TRAMO 4 EMP AN 112 OCROS NUEVA FLORIDA EMP AN 112 L13 26 KM	PROVIAS DESCENTRALIZADO	S/. 133,552,618	G. NACIONAL	8 INTERFERENCIAS
2305757	CONSTRUCCIÓN PUENTES POR REEMPLAZO EN ANCASH/JUNÍN OBRA N 01	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL PROVIAS NACIONAL	S/. 96,719,995	G. NACIONAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2175072	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SHUPLUY PRIMORPAMPA BELLAVISTA ANTA SAN ISIDRO PONCOS KOCHAYOC CHACLAHUAIN ORATORIO	PROVIAS DESCENTRALIZADO	S/. 64,754,495	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2556258	RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD CISEA HUARUPAMPA I 3 DISTRITO DE HUARAZ PROVINCIA DE HUARAZ REGION ANCASH	GOBIERNO REGIONAL ANCASH	S/. 30,098,285	G. REGIONAL	15 OTROS
2114642	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE CASMA ANCASH	SUB REGION EL PACIFICO	S/. 27,149,328	G. REGIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2115456	CONSTRUCCION DE COLISEO CERRADO EN EL COMPLEJO GRAN CHAVIN DE CHIMBOTE PROVINCIA DE SANTA ANCASH	SUB REGION EL PACIFICO	S/. 26,724,268	G. REGIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2034675	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE RUREK DISTRITO DE OLLEROS HUARAZ ANCASH	GOBIERNO REGIONAL ANCASH	S/. 25,781,519	G. REGIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2333480	MEJORAMIENTO DE PISTAS VEREDAS GRADERIAS Y DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE CHACAS DISTRITO DE CHACAS PROVINCIA DE ASUNCION ANCASH	GOBIERNO REGIONAL ANCASH	S/. 19,069,488	G. REGIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2235046	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE CARAZ DISTRITO DE CARAZ PROVINCIA DE HUAYLAS ANCASH	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS	S/. 79,672,897	G. LOCAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2166420	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA FORESTAL Y CONSERVACIÓN DE SUELOS EN EL ÁMBITO DEL DISTRITO DE SAN MARCOS HUARI ANCASH	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS HUARI	S/. 56,723,361	G. LOCAL	4 CONFLICTOS SOCIALES
2217755	CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE DEL CENTRO POBLADO DE PICHU SAN PEDRO CONIN TANTAHUARCO DISTRITO DE SAN MARCOS HUARI ANCASH	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS HUARI	S/. 38,339,698	G. LOCAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2414433	CREACION DEL CENTRO TELEMATICO Y CULTURAL DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS DEL DISTRITO DE SAN MARCOS PROVINCIA DE HUARI DEPARTAMENTO DE ANCASH	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS HUARI	S/. 28,683,771	G. LOCAL	5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
2066898	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CIUDAD DE POMABAMBA PJE LUIS NEGREIROS DISTRITO DE POMABAMBA PROVINCIA DE POMABAMBA ANCASH	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA	S/. 19,812,355	G. LOCAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 31/12/2024

Tabla 4. Principales obras paralizadas en Apurímac

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2286058	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS URBANOS PATRÓN SANTIAGO EL SALVADOR LOS ÁLAMOS	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	S/. 98,382,634	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
	WICHAYPAMPA SE OR DE HUANCA Y SAN MARCOS DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO PROVINCIA DE COTABAMBAS DEPARTAMENTO DE APURÍMAC II ETAPA				
2190450	MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL PACOBAMBA HUIRONAY CCERABAMBA ABRA CUSQUE A DISTRITO DE PACOBAMBA ANDAHUAYLAS APURIMAC	PROVIAS DESCENTRALIZADO	S/. 26,254,712	G. NACIONAL	15 OTROS
2132053	FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL DESARROLLO FILIAL ANDAHUAYLAS UNSAAC	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO	S/. 15,308,237	G. NACIONAL	5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
2382081	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS EN EL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO ANDAHUAYLAS APURÍMAC SEGUNDA ETAPA	UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS	S/. 12,031,035	G. NACIONAL	12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS
2216942	MEJORAMIENTO DEL ENTORNO DEL CAMPUS DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURÍMAC	UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURÍMAC	S/. 8,438,059	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2078213	FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN CATEGORIA II 2 6 NIVEL DE COMPLEJIDAD NUEVO HOSPITAL DE ANDAHUAYLAS APURÍMAC	GOBIERNO REGIONAL APURÍMAC	S/. 162,810,395	G. REGIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2329305	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVISIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN LA FERIA DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS REGIÓN DE APURIMAC	GERENCIA SUB REGIONAL CHANKA	S/. 19,377,532	G. REGIONAL	7 FALTA DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
2340050	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DE LOS RIACHUELOS DE SAN LUIS Y JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DEL C P LAS AMÉRICAS DISTRITO DE ABANCAY PROVINCIA DE ABANCAY REGIÓN APURÍMAC	GOBIERNO REGIONAL APURÍMAC	S/. 17,307,983	G. REGIONAL	4 CONFLICTOS SOCIALES

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2162872	CONSTRUCCIÓN DE DEFENSA RIBERE A DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO PAMPAS Y TRIBUTARIOS ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN CRISTOBAL Y AHUAYRO DISTRITOS DE HUACCANA Y CHINCHEROS PROVINCIA DE CHINCHEROS REGIÓN APURÍMAC	GOBIERNO REGIONAL APURÍMAC	S/. 12,896,745	G. REGIONAL	1 ABANDONO DE OBRA
2188982	MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUIRAHUACHO DISTRITO DE CIRCA PROVINCIA DE ABANCAY APURIMAC	PRO DESARROLLO APURIMAC	S/. 12,291,472	G. REGIONAL	1 ABANDONO DE OBRA
2147843	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LAS MICROCUENCAS DE ARGAMA PACUCHA Y MANCHAYBAMBA DEL DISTRITO DE PACUCHA ANDAHUAYLAS APURIMAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACUCHA	S/. 59,672,563	G. LOCAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2309429	AMPLIACION MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS OCHO BARRIOS URBANO MARGINALES DE LA LOCALIDAD CURAHUASI DISTRITO DE CURAHUASI ABANCAY APURIMAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURAHUASI	S/. 32,584,523	G. LOCAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2305089	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP AP 108 LUYCHUPATA TAPAYRIHUA HUAYAO CHOCCEMARCA TIAPARO DISTRITO DE TAPAIRIHUA PROVINCIA DE AYMARAEES DEPARTAMENTO DE APURIMAC	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYMARAEES	S/. 19,971,611	G. LOCAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2504644	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION DEL MERCADO DE ABASTOS EN LA LOCALIDAD DE HAQUIRA DEL DISTRITO DE HAQUIRA PROVINCIA DE COTABAMBAS DEPARTAMENTO DE APURIMAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA	S/. 17,631,992	G. LOCAL	5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
2302561	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO EMP PE 30A SOCOSALO CAPAYA PUNTA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYMARAEES	S/. 11,909,077	G. LOCAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
	CARRETERA APU RUNCO DISTRITO DE CAPAYA PROVINCIA DE AYMARAES DEPARTAMENTO DE APURIMAC				

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 31/12/2024

Tabla 4. Principales obras paralizadas en Arequipa

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2158194	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE Y CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS COMPLEMENTARIAS EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO DE AREQUIPA	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA INPE	S/. 229,354,031	G. NACIONAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2283964	OBRA N 06 PUENTE FREYRE 06 PUENTES	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL PROVIAS NACIONAL	S/. 173,757,815	G. NACIONAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2197523	SALDO DE OBRA DE LA INVERSION AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TÉCNICO SUPERIOR PNP AREQUIPA CUI 2197523	OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	S/. 144,290,492	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2426979	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 7R AREQUIPA TRAMO 1 EMP AR 639 ACOPALLPA PACCRAPICHA DV CUYANCA HUASICAC TRAMO 2 EMP AR 100 BELLA UNION TRAMO 3 EMP AR 105 CHUQUIBAMBA PACHANA TRAMO 4 EMP AR 105 EMP AR 588 HUASCA DV SALAMANCA SALAMANCA	PROVIAS DESCENTRALIZADO	S/. 131,196,662	G. NACIONAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2172690	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE EL FARO MATARANI DISTRITO DE ISLAY PROVINCIA ISLAY REGIÓN AREQUIPA	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO FONDEPES	S/. 70,154,905	G. NACIONAL	5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2148430	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA AGRÍCOLA OPTIMIZANDO LOS RECURSOS HÍDRICOS DE LA SUB CUENCA DEL RÍO ARMA CONDESUYOS AREQUIPA ETAPA I SNIP N 149150	GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA	S/. 393,766,223	G. REGIONAL	5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
2194709	EJECUCION DE SALDO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI, CALLALLI SIBAYO CAYLLOMA, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGION AREQUIPA II ETAPA, TRAMO 01: KM 0,000 ,KM 11,000 ,KM 12,000 , KM 22,000. KM 23,000 36,920 Y RAMAL 02 KM 0,000, KM 0,360 TRAMO 02 : KM 84,000 ,KM 98,500	GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA	S/. 375,909,029	G. REGIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2322531	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MARITZA CAMPOS DIAZ EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA	GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA	S/. 181,434,137	G. REGIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2279710	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL CAMANA DISTRITO Y PROVINCIA DE CAMANA REGIÓN AREQUIPA	GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA	S/. 97,951,789	G. REGIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2279439	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD COTAHUASI DISTRITO COTAHUASI PROVINCIA LA UNIÓN REGIÓN AREQUIPA	GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA	S/. 75,573,028	G. REGIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2382190	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS DISTRITOS DE SACHACA TIABAYA Y LA LOCALIDAD DE CONGATA DISTRITO DE UCHUMAYO AREQUIPA	SEDAPAR S A	S/. 77,892,042	G. LOCAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2283664	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE REPRESA ARHATA EN LOS SECTORES DE RIEGO DE LOS DISTRITOS DE CHUQUIBAMBA E IRAY PROVINCIA DE CONDESUYOS AREQUIPA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDESUYOS	S/. 75,260,881	G. LOCAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2301830	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REDUCCION DE PERDIDAS Y USO EFICIENTE DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE AREQUIPA METROPOLITANA PROGRAMA 004 MACROMEDICION Y BALANCE HIDRICO DE LOS RESERVIORIOS N28 N49 R27 R33 N27 R36 R35 R1 N29 R34 N26 N42 R13C N5 N8 N49A CAPTACION DE CHIGUATA Y LA LINEA DE CONDUCCION L 2	SEDAPAR S A	S/. 50,015,071	G. LOCAL	15 OTROS
2314622	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA LOS COLONIZADORES DISTRITO DE MAJES CAYLLOMA AREQUIPA II ETAPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES	S/. 45,860,182	G. LOCAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2166795	AMPLIACION RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIVAY PROVINCIA DE CAYLLOMA AREQUIPA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA	S/. 25,517,789	G. LOCAL	5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 31/12/2024

Tabla 5. Principales obras paralizadas en Ayacucho

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2151332	PROYECTO ACARI BELLA UNIÓN II ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LA REPRESA DE IRURO	PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES PSI	S/. 287,390,788	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2436555	REHABILITACIÓN DE PUENTE WA UDA VADO Y ACCESOS REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 5 HUANCAVELICA AYACUCHO AREQUIPA 2	PROVIAS DESCENTRALIZADO	S/. 18,285,262	G. NACIONAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2121599	CONSTRUCCION DE REPRESA Y SISTEMA DE RIEGO TANTAR EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION DISTRITO DE CONCEPCION VILCAS HUAMAN AYACUCHO	PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES PSI	S/. 14,066,100	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2221493	INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YANACCOCHA GRANDE YANACCOCHA CHICO Y YURACCYACU DISTRITO DE QUINUA HUAMANGA AYACUCHO	PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES PSI	S/. 13,737,834	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2180608	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CULEBRA DISTRITO DE HUAC HUAS LUCANAS AYACUCHO	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL AGRO RURAL	S/. 13,017,226	G. NACIONAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2484038	RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL 64 33 KM EN VILLATAMBO CHUQUIMARAN CAQJA UCHUYTAMBO EN EL DISTRITO LEONCIO PRADO Y SANTA LUCIA PROVINCIA LUCANAS REGIÓN AYACUCHO	GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	S/. 26,470,720	G. REGIONAL	10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
2459655	CREACION DEL CAMINO VECINAL DESDE EL SECTOR USMAYCCASA HASTA LAS LOCALIDADES DE QATUN CUCHICANCHA Y PUCAMARCA DEL DISTRITO DE SANTA ROSA Y MARAYCANCHA DEL DISTRITO DE SAMUGARI PROVINCIA DE LA MAR DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	S/. 18,072,215	G. REGIONAL	10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
2173260	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E.P. JUAN CLIMACO GUTIERREZ RIVERO EN EL DISTRITO DE VILCAS HUAMAN, PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN-AYACUCHO	GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	S/. 12,001,002	G. REGIONAL	15 OTROS
2319568	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE VIRACOCHAN DE LA RED DE SALUD DE HUANTA DISTRITO DE AYAHUANCO HUANTA AYACUCHO	GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	S/. 10,297,074	G. REGIONAL	5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
2067894	CONSTRUCCIÓN DE PISTAS CON ASFALTADO Y VEREDAS EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE CARMEN ALTO EN 13 1 KM DISTRITO DE CARMEN ALTO PROVINCIA DE HUAMANGA ESTE INFORME SE BASA DE LA APROBACION DEL PIM 2013	GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	S/. 9,694,906	G. REGIONAL	15 OTROS
2345460	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DE PAMPA CANGALLO PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS CANGALLO AYACUCHO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS	S/. 48,744,849	G. LOCAL	5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2096111	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA DISTRITO HUANTA AYACUCHO SALDO DE OBRA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA	S/. 27,042,170	G. LOCAL	10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
2280252	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I E N 38994/MX P DE MIRAFLORES DEL DISTRITO DE ANCHIHUAY PROVINCIA DE LA MAR DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCHIHUAY	S/. 9,825,502	G. LOCAL	12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS
2235392	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS DISTRITO DE SOCOS HUAMANGA AYACUCHO ETAPA II	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS	S/. 9,442,674	G. LOCAL	10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
2118274	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE SIETE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIO EN LOS CENTROS POBLADOS DE CUCULIPAMPA LECHEMAYO AMARGURA SAN ANTONIO PATERINE VILLA UNION ANCHIHUAY DISTRITO DE ANCO LA MAR AYACUCHO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO LA MAR	S/. 8,823,572	G. LOCAL	10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 31/12/2024

Tabla 6. Principales obras paralizadas en Cajamarca

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2250145	INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION CAJAMARCA	PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PRONATEL	S/. 1,047,535,658	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2333142	AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION DE LAS PROVINCIAS DE CAJAMARCA, CHOTA, HUALGAYOC, SAN MIGUEL Y SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL	S/. 100,589,980	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2312329	IRRIGACION SAN ANTONIO DE HUARANGO	PROYECTO ESPECIAL JAÉN SAN IGNACIO BAGUA	S/. 81,716,892	G. NACIONAL	15 OTROS
2234992	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE READAPTACION SOCIAL EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CAJAMARCA OBRA COMPLEMENTARIAS SISTEMA DE DESCARGA DE DRENAJE PLUVIAL	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA INPE	S/. 78,438,429	G. NACIONAL	4 CONFLICTOS SOCIALES
2403767	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE LA MICROCUENCA DE LA QUEBRADA SINCHAO AFECTADA POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA CLEOPATRA DISTRITO Y PROVINCIA DE HUALGAYOC CAJAMARCA	ACTIVOS MINEROS S A C	S/. 28,167,524	G. NACIONAL	6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO
2078134	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE 3N BAMBAMARCA PACCHA CHIMBAN PION L D CON AMAZONAS EMP AM 103 EL TRIUNFO	GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA	S/. 178,976,028	G. REGIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2112981	MEJORAMIENTO CARRETERA CA 103 EM PE 06B SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA ROMERO CIRCA LA LAGUNA TONGOD CATILLUC EMP PE 06 C EL EMPALME CAJAMARCA SALDO DE OBRA	GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA	S/. 159,855,079	G. REGIONAL	6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO
2460835	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS CASERÍOS EL SAUCE EL PROGRESO MASHACAT TAYAPAMPA Y LOS REYES 5 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE HUASMIN PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DE CAJAMARCA	S/. 25,272,515	G. REGIONAL	10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
2183268	CONSTRUCCION CARRETERA CORTEGANA SAN ANTONIO EL CALVARIO TRES CRUCES CANDEN DISTRITO DE CORTEGANA PROVINCIA DE CELENDIN CAJAMARCA	GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA	S/. 17,240,318	G. REGIONAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIA Y ARBITRAJE
2231851	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE EL TUCO TUCO BAJO NUEVA ESPERANZA LA RAMADA Y	GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA	S/. 16,023,413	G. REGIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
	SANTA ROSA EN LA PROVINCIA DE HUALGAYOC REGION CAJAMARCA				
2327639	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BA OS DEL INCA Y ANEXOS DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA CAJAMARCA CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BA OS DEL INCA	S/. 105,312,765	G. LOCAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2433102	MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES EN LOS SIGUIENTES TRAMOS TOSTEN NOGAL PAN DE AZUCAR PAN DE AZUCAR BAJO EL ROBLE GUAYAQUIL TILLAPAMPA CHILINLLA Y LA PAUCA EL PROVENIR LA PALOMITA CHILAL DEL DISTRITO DE PULAN PROVINCIA DE SANTA CRUZ DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PULAN	S/. 84,521,762	G. LOCAL	1 ABANDONO DE OBRA
2096330	CONSTRUCCION COLISEO MULTIUSOS DE CAJAMARCA SALDO DE OBRA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA	S/. 60,534,742	G. LOCAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2251027	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PACCHA QUIDEN IGLESIA PAMPA LAUREL PAMPA U IGAN RAYO EL SOL EL LIRIO ALTO PERU DISTRITO DE PACCHA CHOTA CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACCHA CHOTA	S/. 34,935,012	G. LOCAL	5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
2381061	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CRUCE CHACATO LA PAUCA DISTRITO DE PULAN PROVINCIA SANTA CRUZ CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PULAN	S/. 26,776,308	G. LOCAL	1 ABANDONO DE OBRA

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 31/12/2024

Tabla 7. Principales obras paralizadas en Cusco

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2027711	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI YAURI SICUANI TRAMO NEGROMAYO YAURI SAN GENARO	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL PROVIAS NACIONAL	S/. 641,755,338	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2335179	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ESPINAR DISTRITO Y PROVINCIA DE ESPINAR DEPARTAMENTO DE CUSCO SNIP 374288	PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD PRONIS	S/. 133,492,961	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2235574	MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CHINCHERO DISTRITO DE CHINCHERO URUBAMBA CUSCO ETAPA III	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	S/. 64,008,596	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2314239	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUENTE CHECCA PUENTE ASUNCION CHITIBAMBA EMP CU 126 COMUNIDAD HUINCHIRI QUEHUE	PROVIAS DESCENTRALIZADO	S/. 43,308,494	G. NACIONAL	9 EVENTOS CLIMÁTICOS
2424291	REMODELACIÓN DE TERMINAL DE PASAJEROS EN EL AEROPUERTO DEL CUSCO EN LA LOCALIDAD WANCHAQ DISTRITO DE WANCHAQ PROVINCIA CUSCO DEPARTAMENTO DE CUSCO	CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA CORPAC S A	S/. 27,320,002	G. NACIONAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2231347	I E S T P ANTA ZURITE LA HUAYLLA DEL DISTRITO DE ZURITE PROVINCIA DE ANTA DEPARTAMENTO DE CUSCO	GOBIERNO REGIONAL CUSCO	S/. 25,408,888	G. REGIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2196787	I E I N 50709 CONCHACALLA SAN JERONIMO	GOBIERNO REGIONAL CUSCO	S/. 23,131,551	G. REGIONAL	10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
2045796	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION Y REHABILITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA REGION CUSCO	GOBIERNO REGIONAL CUSCO	S/. 8,388,665	G. REGIONAL	7 FALTA DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
2393636	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS EN LA CORDILLERA ARCOIRIS COMUNIDAD CAMPESINA DE PALCCOYO DISTRITO DE CHECACUPE PROVINCIA DE CANCHIS REGION CUSCO	GOBIERNO REGIONAL CUSCO	S/. 5,194,935	G. REGIONAL	6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO
2443982	ADQUISICIÓN DE PLATAFORMA DE SOPORTE DE CONECTIVIDAD A LOS SISTEMAS OPERACIONALES REPARACIÓN DE GABINETE O CERRAMIENTO PARA SISTEMAS DE RED RENOVACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO DATA CENTER GRUPO ELECTROGENO TTA/TTM TRANSFORMADORES SAI	GOBIERNO REGIONAL CUSCO	S/. 4,654,587	G. REGIONAL	15 OTROS

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
	STS EN EL LA GOBIERNO REGIONAL CUSCO SEDE CENTRAL DISTRITO DE WANCHAQ PROVINCIA CUSCO DEPARTAMENTO CUSCO				
2022722	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION	S/. 43,126,732	G. LOCAL	10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
2324196	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD PUCYURA DISTRITO DE VILCABAMBA LA CONVENCION CUSCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA LA CONVENCION	S/. 41,413,750	G. LOCAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2351268	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE DESAGUE LOCALIDADES ACCHUPAMPA PFOCCORHUAY PARCCO JAPUQUI BELEMPAMPA BELLAV AMANC MALLIMA MISANAP CCOMAR QUISCAN DISTRITO DE ACCHA PROVINCIA DE PARURO DEPARTAMENTO DE CUSCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACCHA	S/. 26,047,926	G. LOCAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2177726	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI	S/. 24,595,476	G. LOCAL	15 OTROS
2080973	CONTRUCCION DEL COLISEO MUNICIPAL EN EL DISTRITO PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR	S/. 21,585,700	G. LOCAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 31/12/2024

Tabla 8. Principales obras paralizadas en Huancavelica

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2354781	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA DISTRITO DE ASCENSION PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD PRONIS	S/. 501,874,306	G. NACIONAL	5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2454970	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN DE PREGRADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNÁNDEZ MORILLO DISTRITO DE AHUAYCHA PROVINCIA DE TAYACAJA DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILLO	S/. 24,395,943	G. NACIONAL	5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
2311021	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL HV 101 REPARTICION SURCUBAMBA CAYMO HUACHOCOLPA DISTRITO DE HUACHOCOLPA PROVINCIA DE TAYACAJA DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	PROVIAS DESCENTRALIZADO	S/. 23,648,317	G. NACIONAL	15 OTROS
2104591	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE IRRIGACION DEL VALLE INTERANDINO DE CHINCHO DISTRITO DE CHINCHO ANGARAES HUANCVELICA	PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR	S/. 18,213,130	G. NACIONAL	9 EVENTOS CLIMÁTICOS
2480096	REPARACION DE PLATAFORMA EN EL LA SISTEMA FERROVIARIO INTERURBANO EN LA LOCALIDAD CUENCA DISTRITO DE CUENCA PROVINCIA HUANCVELICA DEPARTAMENTO HUANCVELICA	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	S/. 18,111,436	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2194692	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CRUCE SALCAHUASI SAN ANTONIO PUENTE CHIQUIACC CRUCE HUACHOCOLPA SURCUBAMBA ABRA VISTA ALEGRE TINTAY PUNCO PUERTO SAN ANTONIO RUTA HV 101 TAYACAJA HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA	S/. 65,092,486	G. REGIONAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2331865	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CASTROVIRREYNA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA	S/. 62,658,360	G. REGIONAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2464651	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES JATUS ALLPAMACHAY PAMPAPUQUIO HORGON HUERTA Y VISTA ALEGRE DE LA COMUNIDAD DE PAMPAPUQUIO DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CUSICANCHA PROVINCIA DE HUAYTARA DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA	S/. 22,347,267	G. REGIONAL	8 INTERFERENCIAS
2160579	INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INICIAL ESCOLARIZADO EN LOS CENTROS POBLADOS Y SECTORES DE LOS DISTRITOS DE HUANDO IZCUCACHA NUEVO OCCORO MANTA HUACHOCOLPA Y ACORIA DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA	S/. 10,014,312	G. REGIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2195703	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CALQUI CHICO DISTRITO DE HUANCAMELICA PROVINCIA DE HUANCAMELICA HUANCAMELICA	GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA	S/. 7,591,620	G. REGIONAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIA Y ARBITRAJE
2447786	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO DE CORIS TIPO I 3 DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE CORIS PROVINCIA DE CHURCAMPAM DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CORIS	S/. 30,683,012	G. LOCAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2219933	INSTALACION DE LA HACIENDA DE LA JUVENTUD EN LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCAMELICA I Y II ETAPA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA	S/. 11,851,752	G. LOCAL	12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS
2300481	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL COMPLEJO ECOTURISTICO SEQSACHACA DISTRITO DE HUANCAMELICA PROVINCIA DE HUANCAMELICA HUANCAMELICA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELICA	S/. 11,127,675	G. LOCAL	10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2283342	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE YANACOCCHA INCAPACCHAN HUAYLLAPAMPA Y YANACCARA DISTRITO DE POMACOCCHA ACOBAMBA HUANCVELICA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACOCCHA ACOBAMBA	S/. 10,482,173	G. LOCAL	4 CONFLICTOS SOCIALES
2119460	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO DEL CAMAL MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCVELICA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA	S/. 6,488,987	G. LOCAL	10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 31/12/2024

Tabla 9. Principales obras paralizadas en Huánuco

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2157984	INSTALACION DEL CANAL DE IRRIGACIÓN HUANTUC CHUQUIS HUANCAN DISTRITO DE CHUQUIS DOS DE MAYO HUANUCO	PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES PSI	S/. 27,718,096	G. NACIONAL	5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
2183179	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LACSHA EN LAS LOCALIDADES DE JOSÉ OLAYA TOLDORUME SANTA ROSA CONDORCANCHA Y AGOJIRCA DISTRITO DE BANOS LAURICOCHA HUANUCO	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL AGRO RURAL	S/. 16,744,980	G. NACIONAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2216179	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SAN RAFAEL CHACATAMA HUANCABAMBA CASHAYOG HUILLAPARAC DISTRITO DE SAN RAFAEL AMBO HUANUCO	PROVIAS DESCENTRALIZADO	S/. 14,534,635	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2217927	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE EN EL TRAMO PE 3N R 41 DEL CAMINO VECINAL PRIMERO DE MAYO CHACOS LOCALIDAD DE PRIMERO DE MAYO DISTRITO DE SAN RAFAEL PROVINCIA DE AMBO DEPARTAMENTO DE HUANUCO	PROVIAS DESCENTRALIZADO	S/. 12,452,420	G. NACIONAL	1 ABANDONO DE OBRA
2062526	CONSTRUCCION MICROPRESA PUTAGA	PROYECTO ESPECIAL ALTO HUALLAGA	S/. 9,667,335	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2166793	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE IRRIGACION RÍO CONCHUMAYO MARGEN DERECHA PROVINCIA DE HUANUCO REGIÓN HUANUCO	GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO	S/. 64,873,929	G. REGIONAL	5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
2196406	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE TINGO MARÍA CASTILLO GRANDE PROVINCIA LEONCIO PRADO HUANUCO	GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO	S/. 63,540,141	G. REGIONAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2308385	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA AVENIDA HEROES DE JACTAY AV CIRCUNVALACION TRAMO CRUZ VERDE LOMA BLANCA LAS MORAS Y PUENTE VIACRUCIS PROVINCIA DE HUANUCO HUANUCO	GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO	S/. 54,786,550	G. REGIONAL	6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO
2164917	CREACION DE CAMINO VECINAL DE MONOPAMPA ABRA ALEGRÍA SHOTOJ PUENTE CHOROPAMPA PROVINCIA DE PACHITEA HUANUCO	GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO	S/. 34,789,018	G. REGIONAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2324622	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE MONZÓN EN EL DISTRITO DE MONZÓN PROVINCIA DE HUAMALIES HUÁNUCO	GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO	S/. 26,482,297	G. REGIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2079224	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y DISPOSICION FINAL DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO	S/. 403,420,719	G. LOCAL	10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
2300479	CREACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO INCA DISTRITO DE PUERTO INCA PROVINCIA DE PUERTO INCA HUANUCO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO INCA	S/. 31,400,047	G. LOCAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2079172	AMPLIACION Y REMODELACION DEL ESTADIO IPD DE TINGO MARIA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO HUANUCO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO	S/. 20,688,867	G. LOCAL	10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
2339943	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA VILLA DE CHAGLLA LOS CASERIOS DE PALTA CRUZ CEBADA LOMA COCHACALLA HUANCAYO Y LOS BARRIOS DE HUMILDAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAGLLA	S/. 18,210,583	G. LOCAL	5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
	SAN LUIS GONGAPALOMA COCHAPAMPA HUAYCHO DISTRITO DE CHAGLLA PACHITEA HUANUCO				
2320107	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA LOCALIDAD DE HUARACALLA HUAYLLA CHACAPAMPA AMBOS MARGENES DEL RIO HUALLAGA EN EL DISTRITO DE AMBO PROVINCIA DE AMBO HUANUCO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AMBO	S/. 11,950,931	G. LOCAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 31/12/2024

Tabla 10. Principales obras paralizadas en Ica

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2186942	INSTALACION DEL SERVICIO DE READAPTACION SOCIAL EN EL NUEVO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ICA DISTRITO DE SANTIAGO PROVINCIA DE ICA DEPARTAMENTO DE ICA	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	S/. 742,086,412	G. NACIONAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2191657	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE READAPTACIÓN SOCIAL E P CHINCHA CÓDIGO SNIP N 231778 COMPONENTE I SEGUNDA ETAPA	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA INPE	S/. 92,640,190	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2335476	RECONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARCONA EN EL DISTRITO DE PARCONA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA	PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD PRONIS	S/. 56,815,482	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2157797	SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MARCONA DISTRITO DE MARCONA NAZCA ICA	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	S/. 51,085,931	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2425691	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA BANDA DISTRITO EL INGENIO PROVINCIA DE NASCA DEPARTAMENTO DE ICA	PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES PSI	S/. 4,930,762	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2228738	SECTOR II-2 - TRAMO URBANO (PUENTE GRAU - PUENTE CUTERVO) - CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES EN EL RIO ICA Y QUEBRADA CANSAS/CHANCHAJALLA	PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA	S/. 259,329,916	G. REGIONAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2453726	RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO DEPARTAMENTAL 81 KMS EN EMP PE 26 SAN JUAN HORNILLO TOTORUME CACACHO SAN JUAN DE YANAC BELLAVISTA LISLAY YANACO SAN PEDRO DE HUACARPANA	GOBIERNO REGIONAL ICA	S/. 63,616,370	G. REGIONAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2094097	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NASCA Y VISTA ALEGRE	GOBIERNO REGIONAL ICA	S/. 44,773,844	G. REGIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2163472	MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION PAMPA DE OCO EN EL SECTOR RURAL EN LOS DISTRITOS DE CHINCHA ALTA PUEBLO NUEVO Y GROCIO PRADO EN LA PROVINCIA DE CHINCHA REGION ICA	GOBIERNO REGIONAL ICA	S/. 6,226,143	G. REGIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2088218	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LINEA DE CONDUCCION ADUCCION Y RESERVORIO 500M3 PARA LA COBERTURA DE LOS DISTRITOS DE PUEBLO NUEVO Y GROCIO PRADO	GOBIERNO REGIONAL ICA	S/. 6,201,286	G. REGIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2468851	CREACION DE VIAS URBANAS CON PAVIMENTO ASFALTICO FLEXIBLE EN EL CC PP SAN ANDRES CC PP ACAPULCO Y EN EL AA HH EULOGIA ELIAS DE NATERI DEL DISTRITO DE SAN ANDRES PROVINCIA DE PISCO DEPARTAMENTO DE ICA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANDRES	S/. 9,810,153	G. LOCAL	10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
2498186	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV SAN LUIS AV EL TIGRE CALLE SAN MATEO AV SANTA ROSA AV PRIMAVERA CALLE LUISA MASSARO Y PASAJES ALEDA OS EN EL CENTRO POBLADO EL TIGRE DEL DISTRITO DE CHINCHA ALTA PROVINCIA DE CHINCHA DEPARTAMENTO DE ICA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA	S/. 7,115,939	G. LOCAL	15 OTROS

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2218926	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA PROVINCIA DE PISCO ICA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO	S/. 4,847,501	G. LOCAL	8 INTERFERENCIAS
2468624	CREACION DEL MINICOLISEO Y GIMNASIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PISCO PROVINCIA DE PISCO DEPARTAMENTO DE ICA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO	S/. 2,709,975	G. LOCAL	4 CONFLICTOS SOCIALES
2379985	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPARCIMIENTO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO ALAN GARCIA PEREZ	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS	S/. 2,417,820	G. LOCAL	5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 31/12/2024

Tabla 11. Principales obras paralizadas en Junín

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2307240	AFIANZAMIENTO HIDRICO EN EL VALLE DEL RIO SHULLCAS CON FINES AGRICOLAS	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL AGRO RURAL	S/. 52,171,097	G. NACIONAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2328946	COMPONENTE CERCO PERIMETRICO DEL PIP: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JUNIN" - CUI 2328946	UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA	S/. 42,436,548	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2292528	COMPONENTE CERCO PERIMETRICO DEL PIP CREACION DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA EN EL DISTRITO DE CHANCHAMAYO PROVINCIA DE CHANCHAMAYO PROVINCIA DE	UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA	S/. 21,040,376	G. NACIONAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
	CHANCHAMAYO REGION JUNIN CON CUI 2292528				
2162614	ECUCIÓN DE OBRA E IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA LAS BASES DE CONTROL FLUVIAL DE QUITENI	MARINA DE GUERRA DEL PERÚ	S/. 11,577,394	G. NACIONAL	9 EVENTOS CLIMÁTICOS
2411449	EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA PRIMARIA EN 33 KV COMAS MATAPA SET MATAPA Y RP TRIFÁSICA PARA EL HOSPITAL Y PROCESADORA DE TARA	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S A ELECTROCENTRO S A	S/. 8,520,338	G. NACIONAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2281442	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI DISTRITO DE SATIPO PROVINCIA DE SATIPO DEPARTAMENTO DE JUNIN	GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	S/. 268,087,648	G. REGIONAL	6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO
2215545	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I E I N 30637 ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY EN LA CIUDAD DE PANGOA DISTRITO DE PANGOA SATIPO JUNIN	GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	S/. 48,326,125	G. REGIONAL	15 OTROS
2017371	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMON SALDO DE OBRA	GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	S/. 44,961,253	G. REGIONAL	6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO
2279986	CREACION DEL PUENTE SAN FERNANDO SOBRE EL RIO SHULLCAS ENTRE LOS DISTRITOS DE HUANCAYO Y EL TAMBO PROVINCIA DE HUANCAYO REGION JUNIN	GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	S/. 18,130,609	G. REGIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2505735	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL JR INDEPENDENCIA TRAMO RUTA NACIONAL PE 3S B JR CIRCUNVALACION JR GAMARRA TRAMO RUTA NACIONAL PE 3S B AV CIRCUNVALACION SUR JR CIRCUNVALACIÓN TRAMO JR INDEPENDENCIA JR GAMARRA Y AV CIRCUNVALACIÓN SUR DEL DISTRITO DE PILCOMAYO PROVINCIA DE HUANCAYO DEPARTAMENTO DE JUNIN	GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	S/. 9,245,534	G. REGIONAL	5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2225348	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SAN MARTIN DE PANGOA DISTRITO DE PANGOA SATIPO JUNIN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA	S/. 85,308,836	G. LOCAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2219690	CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCACocha RAYOS JATUNHUASI LA FLORIDA AJOSPAMPA DEL DISTRITO DE ANDAMARCA PROVINCIA DE CONCEPCION REGION JUNIN IV ETAPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAMARCA	S/. 39,890,659	G. LOCAL	5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
2284371	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE VILLA VIRGINIA RIO ALBERTA ARBITRAZA VILLA BAMBU BAJO RIO NEGRO VILLA PACIFICO LAS BEGONIAS MIRAFLORES SAN ISIDRO 12 DE JULIO VILLA CRISTIANA LAS FLORES LADERAS DE VILLA BETHEL ORQUIDEAS VILLA SOL Y PLAYA ESCONDIDA DISTRITO DE RIO NEGRO SATIPO JUNIN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO	S/. 25,607,329	G. LOCAL	9 EVENTOS CLIMÁTICOS
2223585	SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LOS NIVELES INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE POYENI DISTRITO DE RIO TAMBO SATIPO JUNIN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO TAMBO	S/. 17,615,043	G. LOCAL	12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS
2193624	SALDO DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS C P SELVA DE ORO C P FE Y ALEGRIA Y 14 COMUNIDADES Y ANEXOS DEL DISTRITO DE RIO TAMBO PROVINCIA DE SATIPO JUNIN	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO	S/. 17,473,525	G. LOCAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Fuente: Portal Invierte.PE del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 31/12/2024

Tabla 12. Principales obras paralizadas en La Libertad

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2234988	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA MOLLEPATA MOLLEBAMBA SANTIAGO DE CHUCO EMP RUTA 10 TRAMO MOLLEPATA PALLASCA	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL PROVIAS NACIONAL	S/. 759,275,900	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2132587	SALDO DE OBRA I SISTEMA ELÉCTRICO RURAL TAYABAMBA HUANCASPATA V ETAPA	DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL	S/. 23,333,352	G. NACIONAL	4 CONFLICTOS SOCIALES
2436645	REHABILITACIÓN DE PUENTE INFIERNILLO Y ACCESOS REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 LA LIBERTAD	PROVIAS DESCENTRALIZADO	S/. 12,502,534	G. NACIONAL	6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO
2175925	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TINGUISH EN LAS LOCALIDADES DE MARAYCITO Y YUMI YUMI DISTRITO DE SARIN SANCHEZ CARRION LA LIBERTAD	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL AGRO RURAL	S/. 11,293,076	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2442714	REHABILITACION DE LA BOCATOMA Y CANAL FACALA EN LOS SECTORES DEL TUNEL Y POTRERO DISTRITO DE ASCOPE PROVINCIA DE ASCOPE DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES PSI	S/. 11,257,201	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2490144	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE PRETRATAMIENTO DE LOS EFLUENTES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE TRUJILLO DISTRITO DE SALAVERRY PROVINCIA DE TRUJILLO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC	S/. 17,980,402	G. REGIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2490144	CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE TRUJILLO DISTRITO DE SALAVERRY PROVINCIA DE TRUJILLO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC	S/. 0	G. REGIONAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIA Y ARBITRAJE
2328824	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS 01 02 03 06 08 09 Y 12 DISTRITO DE FLORENCIA DE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA	S/. 120,903,039	G. LOCAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIA Y ARBITRAJE

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
	MORA TRUJILLO LA LIBERTAD				
2160111	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL COMPLEJO CHICAGO DEL BARRIO CHICAGO DISTRITO DE TRUJILLO PROVINCIA DE TRUJILLO LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO	S/. 120,539,327	G. LOCAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2084708	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE HUAMACHUCO DISTRITO DE HUAMACHUCO PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRIÓN HUAMACHUCO	S/. 106,765,413	G. LOCAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2444860	RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL 38 5 KM EN EMP PE 108 SANTA ROSA SANCO BAMBA PAJA BLANCA ALTO SOPLA GANZUL SARTIMBAMBA PROVINCIA SANCHEZ CARRION LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRIÓN HUAMACHUCO	S/. 45,486,446	G. LOCAL	15 OTROS
2493354	REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL RUTA LI 884 TRAYECTORIA EMP PE 12B UCHOS TAURIJA EMP PE 12B DISTRITO DE TAURIJA PROVINCIA DE PATAZ DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PATAZ	S/. 38,157,900	G. LOCAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 31/12/2024

Tabla 13. Principales obras paralizadas en Lambayeque

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2266697	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE VIALIDAD URBANA PARA LA NUEVA CIUDAD DE OLMOS DISTRITO DE OLMOS PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	S/. 361,141,874	G. NACIONAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2256322	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA NUEVA CIUDAD DE OLMOS DISTRITO DE OLMOS	MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	S/. 284,999,270	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
	PROVINCIA DE LAMBAYEQUE REGION LAMBAYEQUE PAQUETE I REDES				
2437743	REHABILITACION DE PUENTE SORRONGO Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 7 LAMBAYEQUE CAJAMARCA	PROVIAS DESCENTRALIZADO	S/. 25,500,006	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2437748	REHABILITACION DE PUENTE LA ZARANDA Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 7 LAMBAYEQUE CAJAMARCA	PROVIAS DESCENTRALIZADO	S/. 11,991,423	G. NACIONAL	15 OTROS
2223958	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CRUCE CONGACHA SE OR DE LA HUMILIDAD CUEVA BLANCA DISTRITO DE INCAHUASI FERRE AFE LAMBAYEQUE	PROVIAS DESCENTRALIZADO	S/. 10,422,598	G. NACIONAL	15 OTROS
2403649	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I E INMACULADA CONCEPCIÓN N 11014 DISTRITO DE CHICLAYO PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	S/. 27,528,832	G. REGIONAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2378727	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I E N 10081 CENTRO POBLADO CANCHACHALA DISTRITO DE INCAHUASI PROVINCIA DE FERRE AFE DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	S/. 15,117,557	G. REGIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2518370	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA COLECTORA ENTRE LA AV LAS AMÉRICAS Y LA CALLE SANTA ROSA DISTRITO DE CHICLAYO PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	S/. 8,101,822	G. REGIONAL	6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO
2595047	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN CARRETERA FERRE AFE EMP LA 111 MAMAPE EMP LA 709 HACIENDA MAMAPE DISTRITO DE FERRE AFE DE LA PROVINCIA DE FERRE AFE DEL	GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	S/. 7,461,581	G. REGIONAL	5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
	DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE				
2291393	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV PEDRO CIEZA DE LEON ENTRE LA AV 9 DE OCTUBRE Y LA AV FRANCISCO BOLOGNESI DISTRITO DE CHICLAYO PROVINCIA DE CHICLAYO LAMBAYEQUE	GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	S/. 6,841,968	G. REGIONAL	6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO
2130752	MEJORAMIENTO DE LOS EMISORES PRINCIPALES DE LA CIUDAD DE CHICLAYO	EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAMBAYEQUE S A	S/. 82,064,209	G. LOCAL	7 FALTA DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
2065339	MEJORAMIENTO DEL PLAN MAESTRO DE SANEAMIENTO AGUA POTABLE DESAGUE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL DISTRITO DE MONSEFU CHICLAYO LAMBAYEQUE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONSEFU	S/. 53,988,490	G. LOCAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2069706	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LOS CASERIOS POSITOS TRANCA SASAPE TRANCA FANUPE CASA BLANCA FANUPE BARRIO NUEVO Y ANEXOS DISTRITO DE MORROPE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE SALDO DE OBRA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE	S/. 23,051,499	G. LOCAL	15 OTROS
2109491	MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL CASCO CENTRAL DE CHICLAYO ANTIGUO Y COLECTORES PEDRO RUIZ FRANCISCO CABRERA Y ELVIRA GARCIA Y GARCIA CHICLAYO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO	S/. 19,383,396	G. LOCAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2500472	RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MATER ADMIRABILIS DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ	S/. 18,610,603	G. LOCAL	5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 31/12/2024

Tabla 14. Principales obras paralizadas en Lima

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2234355	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON AMBO TRAMO I OYON DESVIO CERRO DE PASCO	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL PROVIAS NACIONAL	S/. 1,432,612,935	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2251056	CONSTRUCCION DE MODULOS CANILES VETERINARIA Y CENTRO DE ATENCION CANIL DEL DEPARTAMENTO POLICIAL CANINO DEPPOLCAN UBICADO EN EL DISTRITO DEL RIMAC LIMA EN EL MARCO DEL PIP N 292189	MINISTERIO DEL INTERIOR	S/. 697,885,029	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2403504	SECTORIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARTE LATA DE CHORRILLOS MATRIZ PRÓCERES CHORRILLOS	PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO	S/. 672,545,771	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2404452	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA DE CIENEGUILLA	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA SEDAPAL	S/. 173,182,883	G. NACIONAL	6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO
2400301	ESQUEMA CARAPONGO AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 136 Y 137 DEL DISTRITO DE LURIGANCHO	PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO	S/. 148,508,183	G. NACIONAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2430098	CREACION E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y DE PREVENCIÓN PARA EL CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES DEL RIO CA ETE TRAMO PUENTE SOCSI PUENTE SAN JERÓNIMO EN LOS DISTRITOS DE LUNAHUANA PACARAN Y ZU IGA DE LA PROVINCIA DE CA ETE DEPARTAMENTO DE LIMA	GOBIERNO REGIONAL LIMA	S/. 37,129,845	G. REGIONAL	5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
2194931	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION AGRARIA INFORMACION AGRARIA Y GESTION DE LA INVERSION PUBLICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA SUS AGENCIAS Y OFICINAS	GOBIERNO REGIONAL LIMA	S/. 28,196,516	G. REGIONAL	6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
	AGRARIAS MULTIDISTRITAL EN LAS NUEVE PROVINCIAS REGION LIMA META II CONSTRUCCION SEDE CENTRAL				
2092274	AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA LAGUNA DE CHUCHON META I-CONSTRUCCION REPRESA LAGUNA CHUCHON.	GOBIERNO REGIONAL LIMA	S/. 21,836,544	G. REGIONAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2026943	REPRESAMIENTO DE LA LAGUNA DE HUANCARCOCHA Y CONSTRUCCION DEL CANAL PRINCIPAL DE DERIVACION META II	DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DE LIMA	S/. 18,753,252	G. REGIONAL	9 EVENTOS CLIMÁTICOS
2109612	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CP LA VILLA DISTRITO DE SAYÁN HUAURA LIMA META II OBRAS COMPLEMENTARIAS FILTRO BIOLÓGICO CERCO PERIMÉTRICO	GOBIERNO REGIONAL LIMA	S/. 17,523,603	G. REGIONAL	5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
2176842	INSTALACION DEL INTERCEPTOR Y CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE HUARAL	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL	S/. 105,002,695	G. LOCAL	5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
2182732	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS CULTURALES Y DEPORTIVOS EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ZONAL SINCHI ROCA DISTRITO DE COMAS PROVINCIA DE LIMA LIMA	MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	S/. 84,496,633	G. LOCAL	12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS
2325535	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO LIMA LIMA COMPONENTE 1 ADECUADOS INFRAESTRUCTURA DEL COO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO LIMA	S/. 82,419,517	G. LOCAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2175165	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA TRANSITABILIDAD DE LA AV LA MOLINA DESDE LA AV MELGAREJO HASTA JR MADRE SELVA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA PROVINCIA DE LIMA LIMA TRAMO II AV ELIAS APARICIO JR MADRE SELVA ETAPA II JR PARACAS JR MADRE SELVA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA	S/. 81,674,140	G. LOCAL	10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
2180981	MEJORAMIENTO AMPLIACION DE LOS SERVICIOS RECREACIONALES CULTURALES Y DEPORTIVOS DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ZONAL LLOQUE YUPANQUI DISTRITO DE LOS OLIVOS PROVINCIA DE LIMA LIMA	MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	S/. 57,876,766	G. LOCAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 31/12/2024

Tabla 15. Principales obras paralizadas en Loreto

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2187831	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LA ESCUELA TECNICO SUPERIOR IQUITOS DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU PRIMERA ETAPA	OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	S/. 85,663,487	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2195097	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCIONES DE COMANDO EN LOS PUESTOS DE COMANDO DE LOS BATALLONES DE SELVA Nº 49 CABALLOCOCHA PARA LA V DIVISIÓN DE EJÉRCITO, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE LORETO, LÍMITE CON COLOMBIA	EJERCITO PERUANO	S/. 70,629,339	G. NACIONAL	1 ABANDONO DE OBRA
2400866	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE CRUZ DEL SUR DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA MAYNAS LORETO	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	S/. 13,396,535	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2235611	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE PAMPA HERMOSA DISTRITO DE TROMPETEROS PROVINCIA DE LORETO REGIÓN LORETO	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	S/. 6,673,301	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2307775	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN ANTONIO DISTRITO DE BALSAPUERTO PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS DEPARTAMENTO DE LORETO	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	S/. 5,475,451	G. NACIONAL	7 FALTA DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
2314925	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INTEGRADA JESUS NAZARENO DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO DISTRITO DE BARRANCA PROVINCIA DE DATEM DEL MARANON LORETO	GOBIERNO REGIONAL LORETO	S/. 63,372,939	G. REGIONAL	12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS
2078436	MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE PAMPA HERMOSA INAHUAYA PROVINCIA DE UCAYALI	GOBIERNO REGIONAL LORETO	S/. 49,473,899	G. REGIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2469912	CREACION DEL CAMINO VECINAL DESDE LAS LOCALIDADES DE ORAN AYZANA HASTA ROCA ETERNA DISTRITO DE LAS AMAZONAS PROVINCIA DE MAYNAS DEPARTAMENTO DE LORETO	GOBIERNO REGIONAL LORETO	S/. 12,417,006	G. REGIONAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2459055	RENOVACION DE VIAS DE ACCESO EN EL LA AVENIDA PARTICIPACIÓN DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA PROVINCIA MAYNAS DEPARTAMENTO LORETO	GOBIERNO REGIONAL LORETO	S/. 8,691,047	G. REGIONAL	11 DESABASTECIMIENTO SOSTENIDO DE MATERIALES
2491450	REPARACION DE VIAS DE ACCESO EN EL LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERRESTRE JIRON RAMIREZ HURTADO C9 C12 CALLE 16 DE JULIO	GOBIERNO REGIONAL LORETO	S/. 6,150,889	G. REGIONAL	10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
	C1 C7 CALLE 6 C1 AVENIDA ALFONSO UGARTE C1 JIRON ABTAO C1 C2 PASAJE PAQUITO C1 JIRON 09 DE DICIEMBRE C1 PROLONGACION JULIO ARANA C1 C2 DISTRITO DE BELEN PROVINCIA MAYNAS DEPARTAMENTO LORETO				
2087531	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE REQUENA DISTRITO DE REQUENA PROVINCIA DE REQUENA LORETO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA	S/. 28,347,169	G. LOCAL	12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS
2344266	CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE ANDOAS VIEJO DISTRITO DE ANDOAS DATED DEL MARA ON LORETO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDOAS	S/. 9,138,801	G. LOCAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2214913	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO DE YANASHI DISTRITO DE LAS AMAZONAS MAYNAS LORETO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS AMAZONAS	S/. 8,683,863	G. LOCAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2378010	CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y EL SISTEMA DE DESAGUE DE LA LOCALIDAD DE CUNINICO DISTRITO DE URARINAS LORETO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URARINAS	S/. 7,201,679	G. LOCAL	10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
2225193	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE CABALLO COCHA DISTRITO DE RAMON CASTILLA PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA LORETO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL RAMÓN CASTILLA	S/. 5,416,134	G. LOCAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 31/12/2024

Tabla 16. Principales obras paralizadas en Madre de Dios

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2405528	INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS EN EL HOSPITAL I VICTOR ALFREDO LAZO PERALTADE LA RED ASISTENCIAL MADRE DE DIOS ESSALUD DE LA PROVINCIA DE TAMBOPATA DISTRITO DE TAMBOPATA DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	SEGURO SOCIAL DE SALUD ESSALUD	S/. 2,209,534	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2311107	MEJORAMIENTO VIAL DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA - MADRE DE DIOS	GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS	S/. 129,881,842	G. REGIONAL	15 OTROS
2111041	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EQUIPO MECANICO DEL PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS EN LA PROVINCIA DE TAHUAMANU REGION MADRE DE DIOS CONSTRUCCION DEL NUEVO LOCAL DEL SEM DEL PEMD II ETAPA	PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS INADE	S/. 29,523,296	G. REGIONAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2307068	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUERTO PORTILLO COMUNIDAD DE PORTILLO DISTRITO DE IBERIA TAHUAMANU MADRE DE DIOS	PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS INADE	S/. 21,345,765	G. REGIONAL	10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
2444470	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE I APARI DEL DISTRITO DE I APARI PROVINCIA DE TAHUAMANU DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS	S/. 15,581,833	G. REGIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2195554	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CARACHAMAYOC DISTRITO DE IBERIA PROVINCIA DE TAHUAMANU REGION MADRE DE DIOS	PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS INADE	S/. 12,497,037	G. REGIONAL	10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2292717	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL ÁMBITO DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA - MADRE DE DIOS - II ETAPA COMPRENDE COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA (MODULO AUXILIO RÁPIDO-OBRAS EXTERIORES-EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO), COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO, COMPONENTE DE VÍDEO VIGILANCIA Y COMPONENTE DE CAPACITACIÓN.	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA	S/. 12,283,044	G. LOCAL	10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
2150534	CONSTRUCCION DE LOSSISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE PUKIRI DISTRITO DE MADRE DE DIOS MANU MADRE DE DIOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MADRE DE DIOS	S/. 7,623,225	G. LOCAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2341962	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JIRON 3 Y LAS CALLES TRANSVERSALES ENTRE LA AV HUEPETUHE Y EL JIRON 3 DEL CENTRO POBLADO HUEPETUHE PROVINCIA DE MANU MADRE DE DIOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUEPETUHE	S/. 4,854,325	G. LOCAL	15 OTROS
2110663	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE ECOLÓGICO EL SHIRINGUERO DE IBERIA PROVINCIA TAHUAMANU REGION DE MADRE DE DIOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IBERIA	S/. 3,789,208	G. LOCAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2156711	CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE SAN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MADRE DE DIOS	S/. 3,774,934	G. LOCAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
	JUAN GRANDE DISTRITO DE MADRE DE DIOS MANU MADRE DE DIOS				

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 31/12/2024

Tabla 17. Principales obras paralizadas en Moquegua

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2046177	MEJORAMIENTO DE LA RED DEPARTAMENTAL MOQUEGUA AREQUIPA TRAMO MO 108 CRUZ DE FLORES DISTRITOS TORATA OMATE COALAUQUE PUQUINA LD PAMPA USUÑA MOQUEGUA TRAMO AR 118 DISTRITOS POLOBAYA POCSI MOLLEBAYA AREQUIPA TRAMO KM 35 000 AL KM 153 500	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL PROVIAS NACIONAL	S/. 817,934,097	G. NACIONAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2465317	MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DEL CAMINO VECINAL MO 590 EMP PE 36 A SAMEGUA EMP MO 602 DISTRITO DE SAMEGUA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	PROVIAS DESCENTRALIZADO	S/. 81,795,044	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2300391	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL, SEDE MOQUEGUA, UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA	S/. 31,545,492	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2337072	AMPLIACION DE LA S E ILO 138/22 9/10KV PROVINCIA DE ILO REGION MOQUEGUA	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD S A ELECTROSUR S A	S/. 10,324,647	G. NACIONAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2149456	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO PHARA EN LA LOCALIDAD DE UBINAS DISTRITO DE UBINAS PROVINCIA GENERAL SÁNCHEZ CERRO REGIÓN MOQUEGUA	GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA	S/. 7,291,925	G. REGIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2496934	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA EDUCACION DIGITAL EN LAS II EE RURALES DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LAS PROVINCIAS DE MARISCAL NIETO Y GENERAL SANCHEZ CERRO DEPARTAMENTO MOQUEGUA	DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES MOQUEGUA	S/. 5,650,398	G. REGIONAL	5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
2310160	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 360 AA HH SANTA ROSA DISTRITO EL ALGARROBAL PROVINCIA ILO DEPARTAMENTO MOQUEGUA	UNIDAD EJECUTORA SUB REGION DE DESARROLLO ILO 003	S/. 3,503,678	G. REGIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2234855	ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO DEL PIP MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO LOGEN EN LOS SECTORES AGRICOLAS DE SAN CRISTOBAL TRAMPANI ARBOLITUNE Y CHAWA A	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CRISTOBAL MARISCAL NIETO	S/. 85,415,986	G. LOCAL	15 OTROS
2195001	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y ALCANTARILLADO EN OMATE Y ANEXOS DISTRITO DE OMATE PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO MOQUEGUA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL GENERAL SANCHEZ CERRO	S/. 35,561,248	G. LOCAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2236084	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CENTRO POBLADO MUYLAQUE SECTOR AGRICOLA CHINA EMPALME CARRETERA SAN CRISTOBAL QUINISTAQUILLAS DISTRITO SAN CRISTOBAL PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO	S/. 28,240,251	G. LOCAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2338414	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE DISPOSICION DE EXCRETAS EN LAS JUNTAS VECINALES DE SANTA ROSA OMO Y LA RINCONADA DEL VALLE DE MOQUEGUA PROVINCIA DE	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO	S/. 26,089,298	G. LOCAL	1 ABANDONO DE OBRA

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
	MARISCAL NIETO MOQUEGUA				
2463088	CREACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO PARA RIEGO AGRÍCOLA EN EL CENTRO POBLADO DE PACHAS DISTRITO DE CHOJATA PROVINCIA GENERAL SÁNCHEZ CERRO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOJATA	S/. 19,750,416	G. LOCAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 31/12/2024

Tabla 18. Principales obras paralizadas en la Provincia Constitucional del Callao

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2413480	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE INVESTIGACIÓN Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA DE LA UNFV LOCAL SL17 CALLAO PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL	S/. 39,690,622	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2150147	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DEL CALLAO DISTRITO DE BELLAVISTA REGION CALLAO	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	S/. 43,139,903	G. REGIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2340326	SALDO DE OBRA DEL PIP MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I E N 5051 VIRGEN DE FATIMA NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DISTRITO DE VENTANILLA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	S/. 42,883,576	G. REGIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2471599	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS ADQUISICION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS EN EL LA ESTADIO MIGUEL GRAU URBANIZACION	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	S/. 18,226,651	G. REGIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
	ESTELA MARIS ETAPA 1 DISTRITO DE BELLAVISTA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DEPARTAMENTO CALLAO				
2382730	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AAH. VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DE LA PROVINCIA CONSITUCIONAL DEL CALLAO - REGION CALLAO	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	S/. 15,543,013	G. REGIONAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS, Y ARBITRAJE
2491549	SALDO DE OBRA DE LA IOARR REMODELACION DE LABORATORIO ADQUISICION DE CONGELADORA EXTRACTOR AUTOMATIZADO DE ACIDOS NUCLEICOS Y TERMOCICLADOR ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL LA DIRECCION DE LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DIRESA CALLAO DISTRITO DE BELLAVISTA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DEPARTAMENTO CALLAO CUI 2491549	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	S/. 7,600,339	G. REGIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2192577	CREACION SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA ANTE TSUNAMI AA HH MARQUEZ PROVINCIA DE CALLAO CALLAO	FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO S A FINVER CALLAO S A	S/. 2,440,782	G. LOCAL	6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO
2426754	MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA LA PUNTA LA PUNTA DEL DISTRITO DE LA PUNTA PROVINCIA DE CALLAO DEPARTAMENTO DE CALLAO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA	S/. 192,806	G. LOCAL	5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 31/12/2024

Tabla 19. Principales obras paralizadas en Pasco

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2115571	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CARROZABLE ISHPIHUACAZU Y ACCESO DEL DISTRITO DE PALZACÚ PROVINCIA OXAPAMPA Y DEPARTAMENTO DE PASCO	PROVIAS DESCENTRALIZADO	S/. 7,912,807	G. NACIONAL	5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
2234362	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO CERRO DE PASCO LA QUINUA DISTRITO DE YANACANCHA PASCO PASCO	GOBIERNO REGIONAL PASCO	S/. 52,284,139	G. REGIONAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2110931	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS ZONAS PERIFERICAS EN LA LOCALIDAD DE YANAHUANCA DISTRITO DE YANAHUANCA PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION PASCO	GOBIERNO REGIONAL PASCO	S/. 22,631,797	G. REGIONAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2046499	REHABILITACION DE LA CARRETERA POZUZO TRAMO II HUANCABAMBA POZUZO	GOBIERNO REGIONAL PASCO	S/. 21,711,911	G. REGIONAL	15 OTROS
2207109	CREACION DEL SISTEMA DE INTERCONEXION VIAL ENTRE LAS COMUNIDADES NATIVAS DE PUERTO LIBRE PUERTO AMISTAD SAN JORGE DE PACHITEA 7 HERMANOS Y BAJO SAN LUIS DE CHICHIHUANI DISTRITO DE CONSTITUCION PROVINCIA DE OXAPAMPA PASCO	GOBIERNO REGIONAL PASCO	S/. 13,320,537	G. REGIONAL	10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
2150453	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS DEL COLEGIO NACIONAL INTEGRADO TECNICO INDUSTRIAL N 34232 PEDRO RUIZ GALLO DISTRITO DE VILLA RICA OXAPAMPA REGION PASCO	GOBIERNO REGIONAL PASCO	S/. 10,368,777	G. REGIONAL	15 OTROS
2084815	EJECUCIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE EMAPA PASCO COMPONENTE EMPALME DE LAS LÍNEAS DE ADUCCIÓN A LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO	S/. 663,233,097	G. LOCAL	9 EVENTOS CLIMÁTICOS

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
	DE AGUA POTABLE DEL BARRIO NORUEGA ALTA Y BAJA DE PASCO DISTRITO CHAUPIMARCA PROVINCIA Y REGIÓN DE PASCO				
2166996	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DESAG E DE PUERTO BERMUDEZ	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ	S/. 38,802,537	G. LOCAL	5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
2226795	REHABILITACION MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DESVIO CARRETERA FERNANDO BELAUDE TERRY YARINA PUERTO LIBRE DISTRITO DE CONSTITUCION OXAPAMPA PASCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL CONSTITUCIÓN	S/. 10,533,550	G. LOCAL	12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS
2233832	CONSTRUCCION DE CARRETERA Y PUENTES VILLA CORAZON DE JESUS SHALALI PULIAJ PUENTE AMAQUILCA DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI DANIEL ALCIDES CARRION PASCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI	S/. 5,639,907	G. LOCAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2310120	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYRO DISTRITO DE PALCAZU PROVINCIA DE OXAPAMPA REGIÓN PASCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU	S/. 5,426,697	G. LOCAL	6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO

Fuente: Portal Invierte.PE del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 31/12/2024

Tabla 20. Principales obras paralizadas en Piura

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2250179	INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION PIURA	PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PRONATEL	S/. 487,719,423	G. NACIONAL	12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS
2260867	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL AGUAS SERVIDAS CIUDADES DE SULLANA Y	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	S/. 444,568,526	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
	BELLAVISTA PROVINCIA DE SULLANA PIURA				
2046487	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL DISTRITO DE LA UNION PROVINCIA DE PIURA PIURA	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	S/. 63,981,857	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2526325	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TABLAZO SECTOR PARTIDOR DISTRITO DE TAMBOGRANDE PROVINCIA DE PIURA DEPARTAMENTO DE PIURA	PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES PSI	S/. 56,007,330	G. NACIONAL	5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
2432687	REHABILITACION DEL PUENTE SALITRAL Y ACCESOS	PROVIAS DESCENTRALIZADO	S/. 55,456,045	G. NACIONAL	5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
2434227	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JESÚS GUERRERO CRUZ DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD HUANCABAMBA DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEPARTAMENTO DE PIURA	GOBIERNO REGIONAL PIURA	S/. 155,225,928	G. REGIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2434215	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD HUARMACA DISTRITO HUARMACA PROVINCIA HUANCABAMBA	GOBIERNO REGIONAL PIURA	S/. 149,543,332	G. REGIONAL	5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
2434225	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD AYABACA DE LA PROVINCIA Y DISTRITO DE AYABACA DEPARTAMENTO DE PIURA	GOBIERNO REGIONAL PIURA	S/. 139,108,059	G. REGIONAL	5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
2437053	ITEM PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD LOS ALGARROBOS DISTRITO Y PROVINCIA DE PIURA DEPARTAMENTO PIURA CON CÓDIGO DE SNIP N 2267345 ANTES CÓDIGO SNIP 318325	GOBIERNO REGIONAL PIURA	S/. 94,419,675	G. REGIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2450749	RECUPERACION DE CAMINO VECINAL EN PI 712 EMP PI 708 LAGUNAS ALTO LAGUNAS LUCUMAL CRUZ HUACAS NUEVO PROGRESO TAPUL EMP PI 717 MÉJICO DEL DISTRITO DE LAGUNAS PROVINCIA DE AYABACA PIURA CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES IRI N2450749	GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA	S/. 28,552,778	G. REGIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2307711	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO PARACHIQUÉ LA BOCANA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE SECHURA PIURA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA	S/. 60,404,253	G. LOCAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2317168	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SAN MARTIN ETAPA III SECTOR 01 DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE PIURA PIURA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISEIS DE OCTUBRE	S/. 43,908,456	G. LOCAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2056440	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE QUERECOTILLO PROVINCIA DE SULLANA PIURA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA	S/. 39,758,248	G. LOCAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2056438	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA UPIS LUIS ANTONIO EGUIGUREN DEL DISTRITO DE PIURA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA	S/. 26,864,446	G. LOCAL	5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
0	REHABILITACION DE CAMINO VECINAL 27 392 86 KM EN RUTA PI 761 DESDE EMP PE 1NL PARTIDOR SANTA ELENA RUTA PI 760 NUEVA ESPERANZA BAJO RUTA R200150 NUEVA ESPERANZA ALTO PUERTA PULACHE RUTA PI 759 HUACHUMA BAJO HUACHUMA ALTO HASTA CHIPILLICO DISTRITO DE LAS LOMAS PROVINCIA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS LOMAS PIURA	S/. 26,775,070	G. LOCAL	10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
	DE PIURA DEPARTAMENTO PIURA				

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 31/12/2024

Tabla 21. Principales obras paralizadas en Puno

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2353850	CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIOS EN BIOTECNOLOGIAS PARA CAMELIDOS SUDAMERICANOS EN EL CIP LA RAYA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO PUNO DISTRITO DE SANTA ROSA PROVINCIA DE MELGAR DEPARTAMENTO DE PUNO	UNIDAD EJECUTORA 118 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION BASICA Y SUPERIOR	S/. 112,530,456	G. NACIONAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2267446	EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO CREACIÓN DE SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA CADENA DE VALOR DE LOS PRODUCTOS TEXTILES DE LOS CAMELIDOS DOMÉSTICOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUNO AREQUIPA CUSCO HUANCÁVELICA AYACUCHO Y APURÍMAC SEDE PUNO	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN ITP	S/. 36,226,067	G. NACIONAL	15 OTROS
2131774	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE CAPACITACION SENCICO ZONAL PUNO	SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	S/. 16,396,404	G. NACIONAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2310847	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL DISTRITO DE ISANI SECTORES KENTURAMAYA ISANI CENTRAL AMAYSAMAHUI MACHACAU YU KAMA APATA KALUNAMAYA Y PATACANI DISTRITO DE	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	S/. 11,825,610	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
	ZEPITA PROVINCIA DE CHUCUITO				
2189495	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES FARIPI A VILACAYA PUCARA Y CAUSILLUMA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA HUACASUMA DISTRITO HUACULLANI CHUCUITO PUNO	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	S/. 9,265,814	G. NACIONAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2271673	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NU EZ BUTRON PUNO	GOBIERNO REGIONAL PUNO	S/. 397,601,282	G. REGIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2279375	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - REGION PUNO	GOBIERNO REGIONAL PUNO	S/. 162,371,690	G. REGIONAL	11 DESABASTECIMIENTO SOSTENIDO DE MATERIALES
2131661	CONSTRUCCION DEL COMPONENTE PUENTE HUANCUHUIRE DEL TRAMO III SINA YANAHUAYA SUB TRAMO 02 DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVIO VILQUECHICO COJATA SINA YANAHUAYA	GOBIERNO REGIONAL PUNO	S/. 157,810,360	G. REGIONAL	11 DESABASTECIMIENTO SOSTENIDO DE MATERIALES
2108576	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL CONO SUR JULIACA	GOBIERNO REGIONAL PUNO	S/. 139,364,437	G. REGIONAL	5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
2411336	MEJORAMIENTO SERVICIO INTEGRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA INDUSTRIAL PERU BIRF DISTRITO DE SAN MIGUEL PROVINCIA DE SAN ROMAN DEPARTAMENTO DE PUNO	GOBIERNO REGIONAL PUNO	S/. 31,862,554	G. REGIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2090887	DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE JULIACA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	S/. 210,952,913	G. LOCAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2128422	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE HUANCANE	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANÉ	S/. 63,618,095	G. LOCAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2216332	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA AV INDEPENDENCIA TRAMO AV CIRCUNVALACION JR POJCRACCASI DE LA CIUDAD DE JULIACA DISTRITO DE JULIACA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	S/. 25,099,033	G. LOCAL	5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
2321972	MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOS BARRIOS Y URBANIZACIONES DE LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE PUNO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO	S/. 24,362,583	G. LOCAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2291955	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL PUEBLO DE MU ANI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MU ANI	S/. 20,092,002	G. LOCAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 31/12/2024

Tabla 22. Obras paralizadas en San Martín

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2270994	OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO INSTALACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR PESQUERO AMAZÓNICO EN EL DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEPARTAMENTO SAN MARTÍN	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN ITP	S/. 21,307,226	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2497086	RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y PTAP REPARACION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN EL LA SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD UCHIZA DISTRITO DE UCHIZA PROVINCIA TOCACHE DEPARTAMENTO SAN MARTIN	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	S/. 20,259,318	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2195376	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LABORATORIO DE PROCESOS TECNOLÓGICOS AGROINDUSTRIALES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN DISTRITO DE MORALES PROVINCIA DE SAN MARTÍN REGIÓN SAN MARTÍN	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN TARAPOTO	S/. 9,860,238	G. NACIONAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2235251	INSTALACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO DONCEL DISTRITO DE SORITOR PROVINCIA DE MOYOBAMBA DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	S/. 5,711,840	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2295628	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE EL CHALLUAL DISTRITO DE ALTO BIAVO BELLAVISTA SAN MARTIN	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	S/. 5,654,688	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2234508	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL RIOJA PROVINCIA DE RIOJA REGIÓN SAN MARTIN	GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN	S/. 136,894,529	G. REGIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2231275	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL MICHUCO DISTRITOS DE NUEVA CAJAMARCA Y SAN FERNANDO PROVINCIA DE RIOJA REGION SAN MARTIN	GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN	S/. 13,309,722	G. REGIONAL	5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
2492668	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM 962 TRAMO EMP PE 5N SARITA COLONIA Y SAN AGUSTIN DE HUAQUISHA DEL DISTRITO DE TOCACHE PROVINCIA DE TOCACHE DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO	S/. 8,846,610	G. REGIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2493059	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM 957 TRAMO TOCACHE ALMENDRAS DEL DISTRITO DE TOCACHE PROVINCIA DE TOCACHE DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO	S/. 5,810,999	G. REGIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2491462	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM 922 SM 923 Y SM 924 TRAMO EMP PE 5N NUEVO HORIZONTE CA UTO DEL DISTRITO DE PÓLVORA DE LA PROVINCIA DE TOCACHE DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO	S/. 5,531,980	G. REGIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2047402	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TOCACHE PROVINCIA DE TOCACHE SAN MARTIN	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE	S/. 158,945,984	G. LOCAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2078794	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN VILLANUEVA PUCACACA CHINCHA ALTA SHIMBILLO NVO CODO PICOTA SANTA ROSILLO SAN ANTONIO NVA UNION WINGE CASPISAPA PTO RICO Y SAN HILARION PROVINCIA DE PIOCTA SAN MARTIN	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PICOTA	S/. 57,830,336	G. LOCAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2440131	CREACION DEL SERVICIO DE ESPARCIMIENTO Y PROMOCIÓN CULTURAL EN LA CIUDAD DE JUANJUI DISTRITO DE JUANJUI PROVINCIA DE MARISCAL CACERES DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES	S/. 8,329,257	G. LOCAL	10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
2243752	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL BARRIO DE SUCHICHE Y ZARAGOZA EN LA CIUDAD DE LAMAS DISTRITO DE LAMAS PROVINCIA DE LAMAS SAN MARTIN	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS	S/. 8,046,828	G. LOCAL	15 OTROS
2105009	MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE POLVORA DISTRITO DE POLVORA TOCACHE SAN MARTIN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POLVORA	S/. 7,945,710	G. LOCAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR.
Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control
Fecha: 31/12/2024

Tabla 23. Principales obras paralizadas en Tacna

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2383907	CREACION LT 66KV LOS HEROES ZOFRATACNA SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA DISTRITO DE TACNA PROVINCIA DE TACNA REGION TACNA	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD S A ELECTROSUR S A	S/. 18,162,988	G. NACIONAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2283964	OBRA N 07 PUENTE TARUCACHI 01 PUENTE	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL PROVIAS NACIONAL	S/. 0	G. NACIONAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2192844	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA DISTRITO DE TACNA PROVINCIA TACNA REGION TACNA COMPONENTE 1 2 Y 4 INFRAESTRUCTURA	GOBIERNO REGIONAL TACNA	S/. 632,167,754	G. REGIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2106687	CANAL DE CONDUCCION VILACHAULLANI CALACHACA CHUAPALCA	PROYECTO ESPECIAL AFIANZAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS DE TACNA	S/. 297,276,894	G. REGIONAL	4 CONFLICTOS SOCIALES
2376665	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL IESPP JOSÉ JIMÉNEZ BORJA EN EL DISTRITO DE TACNA TACNA TACNA	GOBIERNO REGIONAL TACNA	S/. 39,734,037	G. REGIONAL	5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
2110421	REHABILITACION DE LA CARRETERA EMPALME PE 38 TARATA CANDARAVE EMP PE 36A BINACIONAL TRAAMO CANDARAVE EMP CARRETERA BINACIONAL KM 143 500	GOBIERNO REGIONAL TACNA	S/. 10,333,638	G. REGIONAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2521284	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO DE CURIBAYA DEL DISTRITO DE CURIBAYA PROVINCIA DE CANDARAVE DEPARTAMENTO DE TACNA	GOBIERNO REGIONAL TACNA	S/. 1,790,419	G. REGIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2340299	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL C S LOCUMBA DE LA MICRORED JORGE BASADRE DISTRITO DE LOCUMBA PROVINCIA DE JORGE BASADRE TACNA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE	S/. 31,629,342	G. LOCAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2514640	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAPTACION DE AGUA BOCATOMA DE RIEGO ITE EN EL DISTRITO DE ITE PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEPARTAMENTO DE TACNA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE	S/. 28,642,774	G. LOCAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2235995	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO Y CANTERAS DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA TACNA TACNA COMPONENTE DE EDIFICACIÓN I ETAPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	S/. 27,972,929	G. LOCAL	10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
2308414	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITO DE ILABAYA JORGE BASADRE TACNA I E N 42030 LUIS BANCHERO ROSSI CAMBAYA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA	S/. 14,939,866	G. LOCAL	7 FALTA DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
2222395	MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO CHINTARI BANDERANI SECTOR CURIBAYA DISTRITO DE CURIBAYA PROVINCIA DE CANDARAVE REGION TACNA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIBAYA	S/. 13,012,275	G. LOCAL	5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 31/12/2024

Tabla 24. Principales obras paralizadas en Tumbes

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2250147	INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION TUMBES	PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PRONATEL	S/. 88,674,944	G. NACIONAL	15 OTROS
2441772	REHABILITACION DE PUENTE U A DE GATO Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 10 PIURA 3 TUMBES	PROVIAS DESCENTRALIZADO	S/. 39,165,847	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2384054	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN EN SET TUMBES PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONOROESTE S A	S/. 13,298,639	G. NACIONAL	12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS
2484152	REHABILITACION DEL SISTEMA DE CAPTACION Y CANAL ROMERO DEL SECTOR ROMERO PROGRESIVA 0 000 4 000 DEL DISTRITO DE TUMBES PROVINCIA DE TUMBES DEPARTAMENTO DE TUMBES CON CODIGO ARCC N 3 Y 228	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL AGRO RURAL	S/. 10,745,604	G. NACIONAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2441771	REHABILITACION DE PUENTE SAN JUAN DE LA VIRGEN Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 10 PIURA 3 TUMBES	PROVIAS DESCENTRALIZADO	S/. 9,879,014	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2517676	SALDO DE OBRA REHABILITACION DEL COLECTOR PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE BOLIVAR DISTRITO DE TUMBES PROVINCIA DE TUMBES REGION DE TUMBES	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES	S/. 9,673,951	G. LOCAL	4 CONFLICTOS SOCIALES
2196622	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE BOCAPAN DEL DISTRITO DE ZORRITOS PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR TUMBES	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTRALMIRANTE VILLAR	S/. 7,828,283	G. LOCAL	4 CONFLICTOS SOCIALES
2513871	OBRA CREACION DEL SISTEMA BASICO DE ALCANTARILLADO PTAR Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO DE VAQUERIA DEL DISTRITO DE SAN JACINTO PROVINCIA DE TUMBES DEPARTAMENTO DE TUMBES CON CODIGO CUI 2513871	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JACINTO	S/. 6,197,126	G. LOCAL	15 OTROS
2104120	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA LOCALIDAD DE CUHARETA ALTA Y BAJA NUEVA ESPERANZA Y EL ZORRO DISTRITO DE AGUAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES	S/. 4,659,593	G. LOCAL	6 DISPONIBILIDAD DE TERRENO

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
	VERDES ZARUMILLA TUMBES				
2320456	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE N 222 DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES ZARUMILLA TUMBES II ETAPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES	S/. 3,245,712	G. LOCAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 31/12/2024

Tabla 25. Principales obras paralizadas en Ucayali

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2114085	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN INTEGRAL DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PUCALLPA SNIP 82257 SALDO DE OBRA ETAPA I Y ETAPA II	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA INPE	S/. 239,036,772	G. NACIONAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2271690	EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO INSTALACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR PESQUERO AMAZÓNICO EN EL DISTRITO DE CALLERÍA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO EN LA REGIÓN DE UCAYALI	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN ITP	S/. 22,640,709	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2200343	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE MASISEA DISTRITO DE MASISEA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO UCAYALI	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	S/. 4,631,908	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2555924	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO EN EL CITEFORESTAL PUCALLPA DISTRITO DE CALLERÍA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEPARTAMENTO DE UCAYALI	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN ITP	S/. 1,644,808	G. NACIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2260211	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA REGION UCAYALI	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	S/. 700,270,500	G. REGIONAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2056003	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE YARINACocha II ETAPA SECTOR 10 PUCALLPA	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	S/. 43,282,720	G. REGIONAL	7 FALTA DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
2469867	MEJORAMIENTO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO PURUS DISTRITO DE PURUS PROVINCIA DE PURUS DEPARTAMENTO DE UCAYALI	GERENCIA SUB REGIONAL DE PURUS	S/. 36,006,348	G. REGIONAL	9 EVENTOS CLIMÁTICOS
2357012	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA RICARDO PALMA, CENTRO POBLADO DE PREVISTO DEL DISTRITO DE PADRE ABAD - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI	GERENCIA SUB REGIONAL DE AGUAYTIA	S/. 13,972,420	G. REGIONAL	15 OTROS
2189616	INSTALACION DE 730 ML DE DEFENSA RIBERE A EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SANTA ROSA DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DISTRITO DE PADRE ABAD PROVINCIA DE PADRE ABAD UCAYALI	GERENCIA SUB REGIONAL DE AGUAYTIA	S/. 8,105,854	G. REGIONAL	15 OTROS
2185406	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE AGUAYTIA Y CENTROS POBLADOS ALEDA OS PROVINCIA DE PADRE ABAD UCAYALI	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD	S/. 104,085,080	G. LOCAL	3 DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2197093	CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA AL CASERIO SANTA ANA, DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD	S/. 34,737,010	G. LOCAL	2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2329899	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL PRINCIPAL EN LA CIUDAD DE AGUAYTIA DISTRITO DE PADRE ABAD PROVINCIA DE PADRE ABAD UCAYALI	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD	S/. 19,467,088	G. LOCAL	10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2473695	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE ALEXANDER VON HUMBOLDT DEL DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT PROVINCIA DE PADRE ABAD DEPARTAMENTO DE UCAYALI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALEXANDER VON HUMBOLDT	S/. 18,530,123	G. LOCAL	4 CONFLICTOS SOCIALES
2441679	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN BAUTISTA DEL DISTRITO DE IRAZOLA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEPARTAMENTO DE UCAYALI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IRAZOLA	S/. 9,007,096	G. LOCAL	15 OTROS

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 31/12/2024

ANEXO N.º02 - Base de datos con la lista de obras paralizadas en el territorio Nacional

ANEXO N.º03 - Base de datos con el listado de servicios de control efectuados a las paralizadas

GG

