

INFORME TECNICO N° 00000014-2025/VMVU/PNVR/UGT-dalvaradoc

- A** : **ING. KARINA LUZ HUAMAN LAURENTE**
Responsable Unidad de Gestión Técnica.
Programa Nacional de Vivienda Rural – PNVR
- ASUNTO** : Liquidación Final de la INTERVENCIÓN “**MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA HUARMITA - DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION; CENTRO POBLADO LACLAYUC - DISTRITO DE ONDORES, PROVINCIA DE JUNIN; CENTROS POBLADOS HATUVIEJO Y MALPASO - DISTRITO DE PACCHA - PROVINCIA DE YAULI - DEPARTAMENTO DE JUNIN**” con código de identificación N° **1082-1202-2023-041-JUN/VMVU/PNVR**, en las intervenciones del Plan Multisectorial ante Heladas y Frijaje 2022-2024 (PMHF) y en el marco de la Ley N° 31015, su Reglamento y el Lineamiento.
- REFERENCIA** : a) INFORME DE LIQUIDACIÓN N° 026-2025-CPC.ISGC
b) FORMATO N° 27
(HT 00035118-2025)
- FECHA** : San Isidro, 21 de febrero 2024.

Me dirijo a usted, en atención a los documentos de la referencia, mediante los cuales se da conformidad a la liquidación final de la intervención “**MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA HUARMITA - DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION; CENTRO POBLADO LACLAYUC - DISTRITO DE ONDORES, PROVINCIA DE JUNIN; CENTROS POBLADOS HATUVIEJO Y MALPASO - DISTRITO DE PACCHA - PROVINCIA DE YAULI - DEPARTAMENTO DE JUNIN**”, del Convenio NE N° 1082-1202-2023-041-JUN/VMVU/PNVR” (en adelante LA INTERVENCIÓN) comprendido en el Plan Multisectorial ante Heladas y Frijaje 2022-2024 (PMHF), en el marco de la Ley N° 31015, su reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 004-2022-MIDIS y normas complementarias

I. ANTECEDENTES

- 1.1 Mediante **Resolución Directoral N° 076-2024-VIVIENDA/VMVU-PNVR** de fecha 29 de febrero del 2024 se aprobó doscientos dos (202) expedientes ejecutivos y su financiamiento para ser ejecutados en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín y Puno, en los cuales se encuentra LA INTERVENCIÓN “**MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA HUARMITA - DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION; CENTRO POBLADO LACLAYUC - DISTRITO DE ONDORES, PROVINCIA DE JUNIN; CENTROS POBLADOS HATUVIEJO Y MALPASO - DISTRITO DE PACCHA - PROVINCIA DE YAULI - DEPARTAMENTO DE JUNIN**” (indicado en el ítem 28) Anexo 01; el mismo que generó la suscripción del Convenio NE N° 1082-1202-2023-041-JUN/VMVU/PNVR de fecha 18 de marzo 2024 entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (en adelante **EL MVCS**) representado por el Director Ejecutivo del Programa Nacional de Vivienda Rural (en adelante **PNVR**) y los Representantes del Núcleo Ejecutor. (Folio 12634-12660)
- 1.2 Mediante **Carta N° D00180-2024-VIVIENDA/VMVU-PNVR-3.2** de fecha 07 de noviembre del 2024, se aprueba la modificación del expediente ejecutivo por reducción de meta física de cinco (05) módulos de LA INTERVENCIÓN “**MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA HUARMITA - DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION; CENTRO POBLADO LACLAYUC - DISTRITO DE ONDORES, PROVINCIA DE JUNIN; CENTROS POBLADOS HATUVIEJO Y MALPASO - DISTRITO DE PACCHA - PROVINCIA DE YAULI - DEPARTAMENTO DE**

JUNIN” por el monto de S/ 201,108.48 (Doscientos un mil ciento ocho con 48/100 soles). (Folio 12339-12340)

- 1.3 Mediante **Carta N° D00133-2024-VIVIENDA/VMVU-PNVR-3.2** de fecha 28 de octubre del 2024, se aprueba la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 por sesenta y tres (63) días calendario de la INTERVENCIÓN “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA HUARMITA - DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION; CENTRO POBLADO LA CLAYUC - DISTRITO DE ONDORES, PROVINCIA DE JUNIN; CENTROS POBLADOS HATUVIEJO Y MALPASO - DISTRITO DE PACCHA - PROVINCIA DE YAULI - DEPARTAMENTO DE JUNIN”. (Folio 12232)
- 1.4 Mediante **Carta N° 008-2025/CONVENIO NE N°1082-1202-2023-041-JUN/VMVU/PNVR**, de fecha 23 de enero de 2025, los Representantes del Núcleo Ejecutor, presentan la Liquidación Final de LA INTERVENCIÓN. (Folio 10631)
- 1.5 Con fecha 11 de febrero 2025, el Supervisor, **Ing. FRANCISCO GIL LLERENA CARDENAS**, mediante **INFORME N° 012-2025/NE-1082-1202-2023-041-JUN/SO-FGLLC**, aprueba la Liquidación Final Técnico Financiera de LA INTERVENCIÓN. (Folio 10525-10556)
- 1.6 Con fecha 11 de febrero 2025, el profesional que realiza la actividad de Seguimiento y Monitoreo Técnico, **Arq. ISELA VICTORIA REQUENA MEDINA**, emite el **INFORME N° 001-2025/NE 1202-2023-041-JUN/MT-IVRM**, dando su conformidad a la Liquidación Final de LA INTERVENCIÓN. (Folio 10518-10522)
- 1.7 Con fecha 11 de febrero 2025 el profesional que realiza la actividad de Seguimiento y Monitoreo Financiero, **CPC. EDHIÑO CESAR CHACON ESTRADA**, luego de la verificación de la documentación de Liquidación emite el **INFORME DE LIQUIDACIÓN N° 001-2025/MF-ECCE** dando Conformidad a la Liquidación Final de LA INTERVENCIÓN. (Folio 10502-10506)
- 1.8 Con **INFORME DE LIQUIDACIÓN N° 026-2025-CPC.ISGC** de fecha 20 de febrero 2025, del Especialista en liquidación de proyectos, **CPC. INA S. GARCÍA CHAVEZ**, luego de la verificación de la documentación de Liquidación emite la validación a la Liquidación Final de la intervención.

II. BASE LEGAL

- 2.1 Ley N° 31638 -Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023
- 2.2 Ley N° 31015, que autoriza la ejecución de intervenciones en infraestructura social básica productiva y natural, mediante núcleos ejecutores.
- 2.3 Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento; publicada en el Diario Oficial El Peruano el 19 de enero de 2014.
- 2.4 Decreto Supremo N° 004-2022-MIDIS, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 31015, Ley que autoriza la ejecución de intervenciones en infraestructura social básica, productiva y natural, mediante núcleos ejecutores”.
- 2.5 Decreto Supremo N° 047-2022-PCM, que aprueba el Plan Multisectorial de Heladas y Friaje 2022- 2024, para la articulación multisectorial de intervenciones del Gobierno Nacional en los centros poblados y distritos focalizados ante heladas y friaje; modificado por la Resolución Ministerial N° 091-2023-VIVIENDA.
- 2.6 Resolución Ministerial N° 347-2022-VIVIENDA que aprueba el Lineamiento N° 001- 2022-VIVIENDA/DM - Lineamiento para la intervención del Programa Nacional de Vivienda Rural en mejoramiento de vivienda social, en el marco de la Ley N° 31015, Ley que autoriza la ejecución de intervenciones en infraestructura

social básica, productiva y natural, mediante núcleos ejecutores; modificado por la Resolución Ministerial N° 091-2023-VIVIENDA.

- 2.7 Resolución Ministerial N° 116-2023-VIVIENDA, que aprueba el Lineamiento N° 001-2023-VIVIENDA-DM “Lineamientos para la contratación de profesionales encargados de supervisar las intervenciones del Programa Nacional de Vivienda Rural bajo la modalidad de núcleos ejecutores”,
- 2.8 Resolución Ministerial N° 168-2015-VIVIENDA, aprueba el Manual de Operaciones del Programa Nacional de Vivienda Rural, modificado por la Resolución Ministerial N° 306-2020-VIVIENDA.
- 2.9 Resolución Directoral N° 043-2023-VIVIENDA-VMVU/PNVR, que aprueba el “Plan anual de intervención de la Unidad de Gestión Técnica del Programa Nacional de Vivienda Rural 2023”.
- 2.10 Resolución Directoral N° 022-2023- VIVIENDA/VMVU-PNVR, de fecha 22 de marzo de 2023, que aprueba la Directiva de Programa N° 003-2023-VIVIENDA-VMVU/PNVR “Guía técnica, financiera y social para la ejecución y liquidación final de las intervenciones del programa nacional de vivienda rural – PNVR a través de núcleos ejecutores” , modificada por la Resolución Directoral N° 114-2023- VIVIENDA/VMVU-PNVR.
- 2.11 Resolución Directoral N° 006-2023-VIVIENDA/VMVU-PNVR, que aprueba la Directiva de programa N° 002-2023-VIVIENDA/VMVU/PNVR “Guía para la elaboración de expedientes ejecutivos o técnicos para las intervenciones del Programa Nacional de Vivienda Rural – PNVR”.
- 2.12 Resolución de Superintendencia N° 007-99-SUNAT que aprueba el Reglamento de Comprobantes de Pago SUNAT y sus modificatorias.
- 2.13 Otras normas conexas o complementarias que sean de aplicación a las intervenciones del Programa Nacional de Vivienda Rural en el marco del presente informe.

III. ANALISIS:

Visto el **INFORME DE LIQUIDACIÓN N° 026-2025-CPC.ISGC** del especialista en liquidación y en aplicación y concordancia a lo establecido en la Guía de Ejecución y Liquidación de Proyectos del PNVR, Expediente Ejecutivo y Convenio de Cooperación, se detalla lo siguiente:

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS

- Avance físico : 100.00%
- Plazo de ejecución : 120 días calendario
- Fecha de inicio : 08/07/2024
- Fecha de término programado : 04/11/2024
- Ampliación de plazo N° 01 : 63 días calendario
- Término de Obra según ampliaciones de plazo : 06/01/2025
- Término de Obra : 31/12/2024
- Fecha de suscripción (Formato N°22) : 31/12/2024
- N° Módulos Habitacionales - Expediente Ejecutivo : 35
- N° Módulos Habitacionales - Reducción de Meta Física : 05
- N° Módulos Habitacionales construidas : **30**

3.2 ASPECTOS FINANCIEROS

• Presupuesto total de obra (E.E)	: S/	1 733 227.18
• Monto desembolsado PNVR	: S/	1 623 159.11
• Aporte usuarios	: S/	110 068.07
• Monto de Reducción de meta física (devuelto)	: S/	201 108.48 *
• Presupuesto total obra modificado	: S/	1 514 717.49
• Monto desembolsado modificado	: S/	1 422 050.63
• Aporte beneficiario modificado	: S/	92 666.86
• Monto total ejecutado	: S/	1 317 943.99
• Devolución saldo de la intervención	: S/	104 106.64 **
• Devolución Total a la cuenta RDR del MVCS	: S/	305 215.12 (* + **)
• Monto total liquidado	: S/	1 410 610.85
• Ejecución financiera (%) PNVR	:	92.68%

3.3 Al respecto, cabe precisar que LA INTERVENCION, materia de la presente liquidación, no presentó situaciones adversas detectadas por parte del Órgano de Control Institucional; por lo que se procede a efectuar la Liquidación técnico-financiero.

3.4 Asimismo, señalar que a la fecha de la emisión del presente informe técnico de liquidación de la intervención se advierte que no existen observaciones provenientes de la Coordinación Técnica u otro órgano del PNVR.

3.5 Estando a todo lo expuesto, se otorga la conformidad y se cumple con suscribir la Ficha de Aprobación de liquidación Final (Formato N° 27).

IV. CONCLUSIONES

4.1 En virtud a lo expuesto, se informa que la INTERVENCION se ejecutó en concordancia con lo establecido en el Convenio NE N°1082-1202-2023-041-JUN/VMVU/PNVR, expediente ejecutivo, guía técnica, financiera y social para la ejecución y liquidación final de las intervenciones del Programa Nacional de Vivienda Rural – PNVR a través de Núcleos Ejecutores.

4.2 La liquidación de la intervención cuenta con la aprobación del supervisor, la conformidad del profesional que realiza la actividad de seguimiento y monitoreo técnico (o quien haga sus veces), así como del liquidador.

4.3 Señalar que el presente convenio no tuvo intervención alguna por parte de la contraloría general de la república u otra institución de control, por lo que no se tiene pendiente ningún informe al respecto que presentar.

4.4 Asimismo, señalar que a la fecha de la emisión del presente informe técnico de liquidación de la intervención se advierte que no existen observaciones provenientes de la Coordinación Técnica u otro órgano del PNVR.

4.5 Por lo tanto, la suscrita, valida la documentación presentada, encontrándolo conforme en concordancia a lo establecido en la Guía de ejecución Liquidación de Proyectos del PNVR, cumple con emitir la Liquidación Final, precisando lo siguiente:

- El costo total de la intervención aprobado con RD ¹	: S/ 1 733 227.18	
- El monto total liquidado	: S/ 1 410 610.85	
- Devolución Total a la cuenta RDR del MVCS	: S/ 305 215.12	
- Módulos Habitacionales construidas y culminadas	: 30	
- Módulos Habitacionales (reducción de meta física)	: 05	
- Inicio de obra	: 08/07/2024	
- Término de obra	: 31/12/2024	
- Suscripción del Formato N° 22	: 31/12/2024	:

V. RECOMENDACIONES

Se recomienda elevar el presente informe al área de Asesoría Legal a fin de continuar con el trámite correspondiente.

Asimismo, remitir el presente documento a las áreas correspondientes para la publicación en el portal institucional, en atención a lo señalado en el numeral 16.2 del Art. 16 de la ley N° 31015.

Atentamente,

FIRMA DIGITAL
 Firmado digitalmente por: ALVARADO CRISANTO Doris Fresia FAU 20504743307
VIVIENDA Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 2025/02/21 17:50:39-0500

Documento Firmado Digitalmente

ING. DORIS FRESIA ALVARADO CRISANTO
 Representante del PNVR
 Programa Nacional de Vivienda Rural

¹ Resolución Directoral N° 076-2024-VIVIENDA/VMVU-PNVR que aprueba el expediente ejecutivo.

INFORME DE LIQUIDACIÓN N° 026-2025-CPC.ISGC

- A** : **ING. . KARINA LUZ HUAMAN LAURENTE**
Responsable Unidad de Gestión Técnica.
Programa Nacional de Vivienda Rural – PNVR
- ASUNTO** : Liquidación Final de la INTERVENCIÓN “**MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA HUARMITA - DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION; CENTRO POBLADO LACLAYUC - DISTRITO DE ONDORES, PROVINCIA DE JUNIN; CENTROS POBLADOS HATUVIEJO Y MALPADO - DISTRITO DE PACCHA - PROVINCIA DE YAULI - DEPARTAMENTO DE JUNIN**” con código de identificación N° **1082-1202-2023-041-JUN/VMVU/PNVR**, en las intervenciones del Plan Multisectorial ante Heladas y Frijaje 2022-2024 (PMHF) y en el marco de la Ley N° 31015, su Reglamento y el Lineamiento.
- REFERENCIA** : a) Carta N° 012-2025/NE-1082-1202-2023-041-JUN/SO-FGLLC
b) Carta N° 008-2025/CONVENIO NE N°1082-1202-2023-041-JUN/VMVU/PNVR (HT 0035118-2025)
c) INFORME DE LIQUIDACIÓN N° 001-2025/MF-ECCE
d) INFORME N° 001-2025/NE 1202-2023-041-JUN/MT-IVRM
- FECHA** : San Isidro, 20 de febrero 2025.

Me dirijo a usted, en atención a los documentos de la referencia, mediante los cuales se da conformidad a la liquidación técnica y financiera de la intervención “**MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS MARANCOCHA, LOS ANGELES Y PACAYBAMBA - DISTRITO DE MONOBAMBA - PROVINCIA DE JAUJA - DEPARTAMENTO DE JUNIN**”, del Convenio NE N° 1082-1204-2023-044-JUN/VMVU/PNVR” (en adelante, LA INTERVENCIÓN) comprendido en el Plan Multisectorial ante Heladas y Frijaje 2022-2024 (PMHF), en el marco de la Ley N° 31015, su reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 004-2022-MIDIS y normas complementarias

Al respecto se informa:

I. ANTECEDENTES

- 1.1 Mediante **Resolución Directoral N° 076-2024-VIVIENDA/VMVU-PNVR** de fecha 29 de febrero del 2024 se aprobó doscientos dos (202) expedientes ejecutivos y su financiamiento para la ejecución de obras a través de Núcleos Ejecutores, en los cuales se encuentra LA INTERVENCIÓN “**MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS MARANCOCHA, LOS ANGELES Y PACAYBAMBA - DISTRITO DE MONOBAMBA - PROVINCIA DE JAUJA - DEPARTAMENTO DE JUNIN**” (indicado en el ítem 31) Anexo 01; el mismo que generó la suscripción del Convenio NE N° 1082-1204-2023-044-JUN/VMVU/PNVR de fecha 15 de marzo 2024 entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (**en adelante EL MVCS**) representado por el Director Ejecutivo del Programa Nacional de Vivienda Rural (**en adelante PNVR**) y los Representantes del Núcleo Ejecutor.
- 1.2 Mediante **Carta N° D00180-2024-VIVIENDA/VMVU-PNVR-3.2** de fecha 07 de noviembre del 2024, se aprueba la modificación del expediente ejecutivo por reducción de meta física de cinco (05) módulos de LA INTERVENCIÓN “**MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA HUARMITA - DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION; CENTRO POBLADO LACLAYUC - DISTRITO DE ONDORES, PROVINCIA DE JUNIN; CENTROS POBLADOS HATUVIEJO Y MALPADO - DISTRITO DE PACCHA - PROVINCIA DE YAULI - DEPARTAMENTO DE JUNIN**” por el monto de S/ 201,108.48 (Doscientos un mil ciento ocho con 48/100 soles).

- 1.3 Mediante **Carta N° D00133-2024-VIVIENDA/VMVU-PNVR-3.2** de fecha 28 de octubre del 2024, se aprueba la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 por sesenta y tres (63) días calendario de la INTERVENCIÓN “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA HUARMITA - DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION; CENTRO POBLADO LACLAYUC - DISTRITO DE ONDORES, PROVINCIA DE JUNIN; CENTROS POBLADOS HATUVIEJO Y MALPASO - DISTRITO DE PACCHA - PROVINCIA DE YAULI - DEPARTAMENTO DE JUNIN”.
- 1.4 Mediante **Carta N°008-2025/CONVENIO NE N°1082-1202-2023-041-JUN/VMVU/PNVR**, de fecha 23 de enero 2025, los Representantes del Núcleo Ejecutor, presentan la Liquidación Final de LA INTERVENCIÓN.
- 1.5 Con fecha 11 de febrero 2025, el Supervisor, **Ing. FRANCISCO GIL LLERENA CARDENAS**, mediante **INFORME N° 012-2025/NE-1082-1202-2023-041-JUN/SO-FGLLC**, aprueba la Liquidación Final Técnico Financiera de LA INTERVENCIÓN.
- 1.6 Con 11 de febrero 2025, el profesional que realiza la actividad de Seguimiento y Monitoreo Técnico, **Arq. ISELA VICTORIA REQUENA MEDINA**, emite el **INFORME N° 001-2025/NE 1202-2023-041-JUN/MT-IVRM**, dando su conformidad a la Liquidación Final de LA INTERVENCIÓN.
- 1.7 Con fecha 11 de febrero 2025 el profesional que realiza la actividad de Seguimiento y Monitoreo Financiero, **CPC. EDHIÑO CESAR CHACON ESTRADA**, luego de la verificación de la documentación de Liquidación emite el **INFORME DE LIQUIDACIÓN N° 001-2025/MF-ECCE** dando Conformidad a la Liquidación Final de LA INTERVENCIÓN.

II. BASE LEGAL

- 2.1 Ley N° 31638 -Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023
- 2.2 Ley N° 31015, que autoriza la ejecución de intervenciones en infraestructura social básica productiva y natural, mediante núcleos ejecutores.
- 2.3 Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento; publicada en el Diario Oficial El Peruano el 19 de enero de 2014.
- 2.4 Decreto Supremo N° 004-2022-MIDIS, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 31015, Ley que autoriza la ejecución de intervenciones en infraestructura social básica, productiva y natural, mediante núcleos ejecutores”.
- 2.5 Decreto Supremo N° 047-2022-PCM, que aprueba el Plan Multisectorial de Heladas y Frijaje 2022- 2024, para la articulación multisectorial de intervenciones del Gobierno Nacional en los centros poblados y distritos focalizados ante heladas y frijaje; modificado por la Resolución Ministerial N° 091-2023-VIVIENDA.
- 2.6 Resolución Ministerial N° 347-2022-VIVIENDA que aprueba el Lineamiento N° 001- 2022-VIVIENDA/DM - Lineamiento para la intervención del Programa Nacional de Vivienda Rural en mejoramiento de vivienda social, en el marco de la Ley N° 31015, Ley que autoriza la ejecución de intervenciones en infraestructura

- social básica, productiva y natural, mediante núcleos ejecutores; modificado por la Resolución Ministerial N° 091-2023-VIVIENDA.
- 2.7 Resolución Ministerial N° 116-2023-VIVIENDA, que aprueba el Lineamiento N° 001-2023-VIVIENDA-DM “Lineamientos para la contratación de profesionales encargados de supervisar las intervenciones del Programa Nacional de Vivienda Rural bajo la modalidad de núcleos ejecutores”,
 - 2.8 Resolución Ministerial N° 168-2015-VIVIENDA, aprueba el Manual de Operaciones del Programa Nacional de Vivienda Rural, modificado por la Resolución Ministerial N° 306-2020-VIVIENDA.
 - 2.9 Resolución Directoral N° 043-2023-VIVIENDA-VMVU/PNVR, que aprueba el “Plan anual de intervención de la Unidad de Gestión Técnica del Programa Nacional de Vivienda Rural 2023”.
 - 2.10 Resolución Directoral N° 022-2023- VIVIENDA/VMVU-PNVR, de fecha 22 de marzo de 2023, que aprueba la Directiva de Programa N° 003-2023-VIVIENDA-VMVU/PNVR “Guía técnica, financiera y social para la ejecución y liquidación final de las intervenciones del programa nacional de vivienda rural – PNVR a través de núcleos ejecutores” , modificada por la Resolución Directoral N° 114-2023- VIVIENDA/VMVU-PNVR.
 - 2.11 Resolución Directoral N° 006-2023-VIVIENDA/VMVU-PNVR, que aprueba la Directiva de programa N° 002-2023-VIVIENDA/VMVU/PNVR “Guía para la elaboración de expedientes ejecutivos o técnicos para las intervenciones del Programa Nacional de Vivienda Rural – PNVR”.
 - 2.12 Resolución de Superintendencia N° 007-99-SUNAT que aprueba el Reglamento de Comprobantes de Pago SUNAT y sus modificatorias.
 - 2.13 Otras normas conexas o complementarias que sean de aplicación a las intervenciones del Programa Nacional de Vivienda Rural en el marco del presente informe.

III. ANALISIS:

- 3.1 De conformidad con el artículo 22° del Manual de Operaciones del Programa Nacional de Vivienda Rural – MOP, aprobado con Resolución Ministerial N° 168-2015-VIVIENDA y modificado por la Resolución Ministerial N° 306-2020-VIVIENDA, la Unidad de Gestión Técnica es la unidad orgánica de línea, responsable de planificar, organizar, dirigir y supervisar la ejecución de obras de mejoramiento de la vivienda rural, en concordancia con los lineamientos y políticas del MVCS.
 - 3.2 Las funciones específicas de la UGT, se plasman en el artículo 23 del MOP del PNVR, para el presente informe se consideran las siguientes:
 - Art. 23. Funciones de la Unidad de Gestión Técnica Son funciones de la Unidad de Gestión Técnica, las siguientes:
 - (...)
 - b) *Elaborar, monitorear, supervisar los expedientes técnicos de las obras de mejoramiento*
 - c) *Dar conformidad y proponer los expedientes técnicos de obras de mejoramiento para la aprobación de la Dirección Ejecutiva; así como evaluar y dar conformidad a las modificaciones de los expedientes técnicos y las liquidaciones Finales Técnico Financieras del proyecto o intervención; y, aprobar las modificaciones de los expedientes técnicos y de los convenios que no involucren ampliación de costo total del proyecto y las pre liquidaciones o rendiciones de gastos mensuales, informando a la Dirección Ejecutiva.*
 - (...)
 - h) *Velar por el cumplimiento de las metas físicas programadas.*
 - (...)
- Aunado a ello, se debe tener en cuenta que la Dirección Ejecutiva en aplicación del literal s) del artículo 23 del Manual de Operaciones del PNVR, mediante Memorando N° 2494-2022-VIVIENDA/VMVU/PNVR de

fecha 01.12.2022 precisó como funciones de la UGT, que dicha unidad es responsable funcionalmente entre otros aspectos, de:

(...)

e. Revisar y aprobar, a través de los supervisores de las intervenciones o quien haga sus veces, la rendición de cuentas, gastos mensuales, pre liquidaciones o informes mensuales presentados por los Núcleos Ejecutores.

f. Revisar y validar el informe de liquidación final presentado por el núcleo ejecutor para la aprobación de la Dirección Ejecutiva.”

3.3 La Ley N° 31015, Ley que autoriza la ejecución de intervenciones de infraestructura social básica, productiva y natural, mediante núcleos ejecutores, tiene por objeto autorizar a los ministerios, organismos públicos ejecutores, gobiernos regionales y gobiernos locales para que, en el marco de sus competencias, ejecuten intervenciones en infraestructura social básica, productiva y natural o de mantenimiento de las mismas, que contribuyan efectivamente al cierre de brechas orientadas a reducir la pobreza y extrema pobreza en el ámbito rural y periurbano, incluyendo a las comunidades afectadas por terrorismo, bajo modalidad de núcleos ejecutores

3.4 Que, el reglamento de la Ley N° 31015¹, establece que las disposiciones de dicha norma son de cumplimiento obligatorio, para los ministerios, organismos públicos ejecutores, gobiernos regionales y gobiernos locales que, en el marco de sus competencias, identifican, aprueban, financian y ejecutan intervenciones en infraestructura social básica, productiva y natural o de mantenimiento de las mismas, bajo la modalidad de núcleos ejecutores. Asimismo, el numeral 20.2 del artículo 20, del citado reglamento, establece el alcance de las intervenciones bajo la modalidad de núcleo ejecutor por parte de las entidades públicas comprendidas en la Ley N° 31015, al señalar que:

(...)

20.2 Los Ministerios respectivos, en el marco de su rectoría, establecen el alcance, los tipos y los plazos de ejecución de las actividades que se programen y ejecuten bajo la modalidad de Núcleo Ejecutor, de acuerdo a lo aprobado por las entidades mediante Resolución Ministerial según lo señalado en la Tercera Disposición Complementaria Final del presente Reglamento.

(...)

3.5 Según lo establecido en el literal l) del numeral 5.1.1 de la Directiva de Programa N° 003-2023-VIVIENDA/VMVU/PNVR que aprueba la Guía técnica, financiera y social para la ejecución y liquidación final de las intervenciones del Programa Nacional de Vivienda Rural - PNVR a través de Núcleos Ejecutores” se precisa lo siguiente:

Liquidación final: Es el acto a través del cual se determina formalmente el monto efectivamente gastado en una intervención concluida en concordancia con el convenio y el expediente ejecutivo. La liquidación final comprende las rendiciones financieras, técnicas, presentadas por el NE al PNVR, con la documentación sustentatoria en original.

3.6 Por su parte, el numeral 6.2 de la Directiva antes señalada establece que, la liquidación final es el acto a través del cual, la UGT, determina formalmente el monto efectivamente gastado en la intervención terminada y que se encuentra al servicio de los beneficiarios en concordancia con el convenio entre el NE y el PNVR, y se formaliza mediante acto resolutorio.

¹ Aprobado por DS N° 004-2022-MIDIS

Dicha directiva señala que la liquidación final del convenio se sustenta en:

- a) *La intervención ejecutada, reflejada en la valorización final y la documentación que acredita su ejecución para la Liquidación Final son:*
- *Informe del Desarrollo físico y financiero de la obra.*
 - *Memoria descriptiva valorizada, fotografías del proceso constructivo de la obra hasta su culminación.*
 - *Acta de Inicio de obra (Formato N° 05).*
 - *Valorización del aporte de los beneficiarios (Formato N° 21).*
 - *Valorización de obra final (Formato N° 15).*
 - *Autorizaciones de gastos (Formato N° 06).*
 - *Manifiesto de gastos (Formato N° 16).*
 - *Resumen final del estado financiero (Formato N° 17).*
 - *Estados de cuenta bancaria.*
 - *Comprobante de cancelación de cuenta bancaria*
 - *Solicitud de baja definitiva del Registro Único de Contribuyentes (SUNAT) ²*
 - *Relación de material en cancha/sobrantes de obra (adjuntar el documento de entrega y recepción de los materiales) de corresponder (Formato N° 24).*
 - *Cuaderno de incidencias original.*
 - *Planos de replanteo de corresponder.*
 - *Todos los cargos de presentación de los Informes mensuales del residente y supervisor.*
 - *Los documentos generados durante el proceso de financiamiento como: expedientes de modificación de la intervención, deductivos, adendas suscritas, entre otros.*
 - *Copia de los comprobantes de pago por las transferencias realizadas.*
 - *Declaración jurada de no adeudo en la zona de intervención (Formato N° 29)*
 - *Acta de término de obra.*
 - *Acta de rendición de cuentas Final.*
- b) *Informe de Rendición de Cuentas Final, representado por el conjunto de documentos contables y administrativos que demuestran la correcta utilización de los recursos recibidos, y que sustentan los gastos realizados durante el desarrollo de la intervención.*

Según lo establecido en la directiva:

3.7 ASPECTOS TÉCNICOS

- | | |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| • Avance físico | : 100.00% |
| • Plazo de ejecución | : 120 días calendario |
| • Fecha de inicio | : 08/07/2024 |
| • Fecha de término programado | : 04/11/2024 |
| • Ampliación de plazo N° 01 | : 63 días calendario |
| • Fecha de término según ampliaciones de plazo | : 06/01/2025 |
| • Término de Obra | : 31/12/2024 |

² documento será presentado posterior a la aprobación de la Resolución de Liquidación

- Fecha de suscripción (Formato N°22) : 31/12/2024
- N° Módulos Habitacionales - Expediente Ejecutivo : 35
- N° Módulos Habitacionales - Reducción de Meta Física : 05
- N° Módulos Habitacionales construidas : 30

3.8 ASPECTOS FINANCIEROS

- Presupuesto total de obra : **S/ 1 733 227.18**
- Monto desembolsado PNVR : S/ 1 623 159.11
- Aporte usuarios : S/ 110 068.07
- Monto de Reducción de meta física (devuelto) : **S/ 201 108.48 ***
- Presupuesto total obra modificado : S/ 1 514 717.49
- Monto desembolsado modificado : S/ 1 422 050.63
- Aporte beneficiario modificado : S/ 92 666.86
- Monto total ejecutado : S/ 1 317 943.99
- Devolución saldo de obra : **S/ 104 106.64 ****
- Devolución Total a la cuenta RDR del MVCS : **S/ 305 215.12 (* + **)**
- Monto total liquidado : **S/ 1 410 610.85**
- Ejecución financiera (%) PNVR : 92.68%

3.9 Al respecto, cabe precisar que LA INTERVENCION, materia de la presente liquidación, no presentó situaciones adversas detectadas por parte del Órgano de Control Institucional; por lo que se procede a efectuar la Liquidación técnico-financiero.

3.10 Asimismo, es necesario indicar que a la fecha de la emisión del presente informe de liquidación de la intervención se advierte que no existen observaciones provenientes de la Coordinación Técnica u otro órgano del PNVR.

3.11 Estando a todo lo expuesto, se otorga la conformidad y se cumple con suscribir la Ficha de Aprobación de liquidación Final (Formato N° 27).

IV. CONCLUSIONES

4.1 En virtud a lo expuesto, se informa que la INTERVENCION se ejecutó en concordancia con lo establecido en el Convenio NE N° 1082-1202-2023-041-JUN/VMVU/PNVR, expediente ejecutivo, guía técnica, financiera y social para la ejecución y liquidación final de las intervenciones del Programa Nacional de Vivienda Rural – PNVR a través de Núcleos Ejecutores.

4.2 En la presente INTERVENCIÓN, se verifica que los representantes del núcleo executor y el residente de

obra, cumplieron con entregar al supervisor de la INTERVENCION, toda la documentación en original que sustenta la valorización y gastos efectuados, así como la documentación complementaria que señala el marco normativo vigente.

- 4.3 La liquidación de la intervención cuenta con la aprobación del supervisor, la conformidad del profesional que realiza la actividad de seguimiento y monitoreo técnico (o quien haga sus veces), así como del liquidador.
- 4.4 Aclarar que el presente convenio no tuvo intervención alguna por parte de la contraloría general de la república u otra institución de control, por lo que no se tiene pendiente ningún informe al respecto que presentar.
- 4.5 Asimismo, es necesario indicar que a la fecha de la emisión del presente informe de liquidación de la intervención se advierte que no existen observaciones provenientes de la Coordinación Técnica u otro órgano del PNVR.
- 4.6 Por lo tanto, la suscrita, conforme a lo establecido en la Guía de ejecución Liquidación de Proyectos del PNVR, cumple con emitir la Liquidación Final, precisando lo siguiente:

- El costo total de la intervención aprobado con RD ³	: S/ 1 733 227.18
- El monto total liquidado	: S/ 1 410 610.85
- Devolución Total a la cuenta RDR del MVCS	: S/ 305 215.12
- Módulos Habitacionales construidas y culminadas	: 30
- Módulos Habitacionales (reducción de meta física)	: 05
- Inicio de obra	: 08/07/2024
- Término de obra	: 31/12/2024
- Suscripción del Formato N° 22	: 31/12/2024

V. RECOMENDACIONES

Se recomienda elevar el presente informe al responsable de la Unidad de Gestión Técnica con la finalidad de proseguir con el trámite correspondiente.

Atentamente,



CPC. INA S. GARCIA CHAVEZ
O/S N° 864-2025

³ Resolución Directoral N° 076-2024-VIVIENDA/VMVU-PNVR que aprueba el expediente ejecutivo.

FORMATO N° 27
FICHA DE APROBACION DE LIQUIDACION FINAL

N°	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE OBRA	FINANCIAMIENTO DEL PNVR	APORTE COMUNAL	N° DE VIVIENDAS
1	Programado	1,733,227.18	1,623,159.11	110,068.07	35
2	Liquidado	1,410,610.85	1,317,943.99	92,666.86	30

Código de identificación de Convenio N° 1082-1202-2023-041-JUN/VMVU/PNVR						DEPARTAMENTO DE JUNIN							
N°	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	LOCALIDAD	MONTO DESEMBOLSADO ACUMULADO S/	MONTO EJECUTADO ACUMULADO (*)	APORTE COMUNAL	INTERES S/	(-) DEVOLUCIONES AL PROGRAMA	MONTO TOTAL LIQUIDADO S/	DEMANDA JUDICIAL (**)	NORMATIVA DE LIQUIDACION
1	"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA HUARMITA - DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION; CENTRO POBLADO LA CLAYUC - DISTRITO DE ONDORES, PROVINCIA DE JUNIN; CENTROS POBLADOS HATUVIEJO Y MALPASO - DISTRITO DE PACCHA - PROVINCIA DE YAULI - DEPARTAMENTO DE JUNIN"	JUNIN	CONCEPCION, JUNIN Y YAULI	SAN JOSE DE QUERO, ONDORES Y PACCHA	SANTA ROSA HUARMITA, LA CLAYUC, HATUVIEJO Y MALPASO	1,623,159.11	1,317,943.99	92,666.86	0.00	305,215.12	1,410,610.85	0.00	RESOLUCION MINISTERIAL N° 347-2022-VIVIENDA, QUE APRUEBA EL "LINEAMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA RURAL EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SOCIA, EN EL MARCO DE LA LEY N° 31015, LEY QUE AUTORIZA LA EJECUCION DE INTERVENCIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA, PRODUCTIVA Y NATURAL, MEDIANTE NUCLEOS E ECUTORES"; DECRETO SUPREMO N° 004-2022-MIDIS, REGLAMENTO DE LA LEY N° 31015. RESOLUCION DIRECTORAL N° 022-2023-VIVIENDA/VMVU-PNVR

(*) Hasta la última rendición de cuentas a probace

(**) Monto de la denuncia/proceso judicial

III. APROBACION DE LA UNIDAD DE LA GESTIÓN TÉCNICA

En virtud al o señalado en el INFORME DE LIQUIDACIÓN N° 001-2025/MF-ECE, presentado por el Liquidador del PNVR (o quien haga sus veces) e INFORME TECNICO N° 00000014-2025/VMVU/PNVR/UGT-dalvaradoc, presentado por el representante del PNVR, se aprueba la liquidación del Convenio indicado en la presente ficha.

Fecha:



Firmado digitalmente por HUAMAN LAURENTE Karina Luz FAU
20504743307 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 24.02.2025 10:27:22 -05:00

RESPONSABLE DE LA UGT O QUIEN HAGAS SUS VECES

I.- CONFORMIDAD FINANCIERA

Conforme a la CARTA N° 008-2025/CONVENIO NE N° 1082-1202-2023-041-JUN/VMVU/PNVR, presentado por el NE, se ha revisado, verificado, evaluado y confrontado los documentos de la liquidación final del convenio indicado en la presente ficha, de acuerdo a la normativa vigente. Luego de la revisión, se concluye que los datos financieros están acorde al convenio respectivo, que los gastos efectuados guardan concordancia con la estructura del Presupuesto otorgado y que la liquidación final cuenta con los requisitos exigidos por normativa vigente, conforme se expresa en mi informe; por lo cual, teniendo en consideración el informe del SUPERVISOR, he formulado los Informes financieros correspondientes, en señal de conformidad y procedencia de la aprobación de la liquidación final del convenio indicado en la presente Ficha.

FECHA, 11/02/2025

CPC. INA GARCIA CHAVEZ

CPC: Edniño C. Chacón Estrada
MATRICULA N° 49033
Liquidador del PNVR (o quien haga sus veces)
CPC. Edniño César Chacón Estrada
DNI: 44207706
O.S. N° 763-2025

II.- CONFORMIDAD TECNICA

Visto el INFORME N° 012-2025/NE-1082-1202-2023-041-JUN/SO-FGLLC del supervisor, luego de la revisión del sustento y documentación presentada, considero procedente la aprobación de la liquidación final del convenio. El informe guarda relación con el expediente ejecutivo aprobado y se encuentra en concordancia a lo exigido en la normativa vigente; por lo cual se otorga la conformidad técnica a la liquidación final del convenio indicado.

FECHA, 11/02/2025

ING. FRANCISCO GIL LLERENA CARDENAS
CNP 87772
SUPERVISOR
Ing. Francisco Gil Llerena Cardenas
DNI: 09067277
CLS. N° 250-2024-VIVIENDA-OGA-OACP-UE.001

SERVICIO DE MONITOREO TECNICO
Arq. Isela V. Requena Medina
DNI: 20084275
O.S. N° 698-2025



Firmado digitalmente por ALVARADO CRISANTO Doris Fresia FAU
20504743307 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21.02.2025 18:07:57 -05:00

REPRESENTANTE DEL PNVR
Ing. Doris Fresia Alvarado Crisanto
DNI: 46181174

INFORME DE LIQUIDACIÓN N° 001-2025/MF-ECCE

10502

A : **ING. KARINA LUZ HUAMÁN LAURENTE**
Responsable Unidad de Gestión Técnica.
Programa Nacional de Vivienda Rural – PNVR

ASUNTO : Liquidación Final de Convenio NE N°1082-1202-2023-041-JUN/VMVU/PNVR

REFERENCIA : a) CARTA N° 012-2025/NE-1082-1202-2023-041-JUN/SO-FGLLC
b) CARTA N° 008-2025/CONVENIO NE N° 1082-1202-2023-041-JUN/VMVU/PNVR
c) INFORME N° 008-2025/RES-LAVC/NE-041-JUN

FECHA : Junín, 11 de febrero de 2025

Me dirijo a usted en atención al documento de la referencia a) mediante el cual se da conformidad a la intervención del "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA HUARMITA - DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION; CENTRO POBLADO LACLAYUC - DISTRITO DE ONDORES, PROVINCIA DE JUNIN; CENTROS POBLADOS HATUVIEJO Y MALPASO - DISTRITO DE PACCHA - PROVINCIA DE YAULI - DEPARTAMENTO DE JUNIN" con código de identificación N°1082-1202-2023-041-JUN/VMVU/PNVR.

Al respecto, se informa lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

- 1.1. Mediante **Resolución Directoral N° 076-2024-VIVIENDA/VMVU/PNVR** de fecha 29 de febrero de 2024, aprobó doscientos dos (202) expedientes ejecutivos y el financiamiento en el marco de la Ley N° 31015, en las cuales se encuentra la intervención: "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA HUARMITA - DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION; CENTRO POBLADO LACLAYUC - DISTRITO DE ONDORES, PROVINCIA DE JUNIN; CENTROS POBLADOS HATUVIEJO Y MALPASO - DISTRITO DE PACCHA - PROVINCIA DE YAULI - DEPARTAMENTO DE JUNIN" (en adelante la, "INTERVENCIÓN"), el mismo que generó la suscripción del **Convenio NE N° 1082-1202-2023-041-JUN/VMVU/PNVR** de fecha 18 de marzo 2024 entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento representado por el Director Ejecutivo del Programa Nacional de Vivienda Rural (PNVR) y los Representantes del Núcleo Ejecutor.
- 1.2. Mediante **Carta N° D00133-2024-VIVIENDA/VMVU-PNVR-3.2** de fecha 28 de octubre de 2024, se aprueba la ampliación de plazo N° 01 por sesenta y tres (63) días calendarios, de la Intervención: "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA HUARMITA - DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION; CENTRO POBLADO LACLAYUC - DISTRITO DE ONDORES, PROVINCIA DE JUNIN; CENTROS POBLADOS HATUVIEJO Y MALPASO - DISTRITO DE PACCHA - PROVINCIA DE YAULI - DEPARTAMENTO DE JUNIN".
- 1.3. Mediante **Carta N° D00180-2024-VIVIENDA/VMVU-PNVR-3.2** de fecha 07 de noviembre de 2024, se aprueba la solicitud de modificación del expediente ejecutivo por reducción de meta física de obra N° 01 del **CONVENIO NE N° 1082-1202-2023-041-JUN/VMVU/PNVR**, de la Intervención: "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA HUARMITA - DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION; CENTRO POBLADO LACLAYUC - DISTRITO DE ONDORES, PROVINCIA DE JUNIN; CENTROS POBLADOS HATUVIEJO Y MALPASO - DISTRITO DE PACCHA - PROVINCIA DE YAULI - DEPARTAMENTO DE JUNIN".
- 1.4. Con fecha 16 de enero de 2025 el Residente de Obra **ING. LUIS ANGEL VALLADOLID CASTRO**, mediante **INFORME N° 007-2025/RES-LAVC/NE-041-JUN** solicita la aprobación de la Liquidación Final del Convenio NE N° 1082-1202-2023-041-JUN/VMVU/PNVR a los representantes del Núcleo Ejecutor, con copia al supervisor.


CPC: Edhino C. Chacón Estrada
MATRICULA N° 48039

- 1.5. Con fecha 16 de enero de 2025, los **Representantes del Núcleo ejecutor** presentan la Liquidación Final del Convenio NE N° 1082-1202-2023-041-JUN/VMVU/PNVR al supervisor, mediante **CARTA N° 007-2025/CONVENIO NE N° 1082-1202-2023-041-JUN/VMVU/PNVR**
- 1.6. Con fecha 18 de enero de 2025, el Supervisor de Obra **ING. FRANCISCO GIL LLERENA CARDENAS**, mediante **CARTA N° 011-2025/NE-1082-1202-2023-041-JUN/SO-FGLLC**, observa la liquidación final del Convenio NE N° 1082-1202-2023-041-JUN/VMVU/PNVR.
- 1.7. Con fecha 23 de enero de 2025 el Residente de Obra el **ING. LUIS ANGEL VALLADOLID CASTRO**, mediante **INFORME N° 008-2025/RES-LAVC/NE-041-JUN** remite el levantamiento de observaciones de la liquidación final al Supervisor de la intervención del Convenio NE N° 1082-1202-2023-041-JUN/VMVU/PNVR, para su aprobación.
- 1.8. Con fecha 23 de enero de 2025, los **Representantes del Núcleo ejecutor** presentan el levantamiento de observaciones a la Liquidación Final del Convenio NE N° 1082-1202-2023-041-JUN/VMVU/PNVR al supervisor, mediante **CARTA N° 008-2025/CONVENIO NE N° 1082-1202-2023-041-JUN/VMVU/PNVR**.
- 1.9. Con fecha 11 de febrero de 2025, el Supervisor de Obra **ING. FRANCISCO GIL LLERENA CARDENAS**, mediante **INFORME N° 012-2025/NE-1082-1202-2023-041-JUN/SO-FGLLC** aprueba la Liquidación Final del Convenio NE N° 1082-1202-2023-041-JUN/VMVU/PNVR.
- 1.10. Con fecha 11 de febrero de 2025, el Supervisor de Obra **ING. FRANCISCO GIL LLERENA CARDENAS**, mediante **CARTA N° 012-2025/NE-1082-1202-2023-041-JUN/SO-FGLLC**, presenta la liquidación final del Convenio NE N° 1082-1202-2023-041-JUN/VMVU/PNVR.
- 1.11. Con fecha 11 de febrero de 2025 el profesional que realiza la actividad de seguimiento y monitoreo (o quien haga sus veces), emite el **INFORME N° 001-2025/NE 1202-2023-041-JUN/MT-IVRM**, dando su conformidad a la Liquidación Final técnico - financiera del Convenio NE N° 1082-1202-2023-041-JUN/VMVU/PNVR.

II. BASE LEGAL

- 2.1. Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
- 2.2. Decreto Supremo N° 001-2012-VIVIENDA, modificado por el Decreto Supremo N° 016-2013-VIVIENDA que crea el Programa Nacional de Vivienda Rural.
- 2.3. Resolución Ministerial N° 168-2015-VIVIENDA, que aprueba el Manual de Operaciones del Programa Nacional de Vivienda Rural, modificado con Resolución Ministerial N° 306-2020-VIVIENDA.
- 2.4. Ley 31015 Ley que autoriza la ejecución de intervenciones en infraestructura social básica, productiva y natural, mediante núcleos ejecutores.
- 2.5. Decreto Supremo N° 004-2022-MIDIS, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 31015, estableciendo el ámbito de aplicación, para los ministerios, organismos públicos ejecutores, gobiernos regionales y gobiernos locales que, en el marco de sus competencias, identifican, aprueban, financian y ejecutan intervenciones bajo la modalidad de núcleos ejecutores.
- 2.6. Resolución Ministerial N° 164-2022-VIVIENDA que aprueba la Directiva General N° 001-2022-VIVIENDA-DM "Disposiciones para la formulación, aprobación, modificación y derogación de Directivas y Lineamientos en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento". Ley N° 31015, Ley - Ley que Autoriza la Ejecución de Intervenciones en Infraestructura Social Básica, Productiva y Natural, mediante Núcleos Ejecutores.
- 2.7. Resolución Ministerial N° 347-2022-VIVIENDA que aprueba el "Lineamiento N°001- 2022-VIVIENDA-DM, para la intervención del Programa Nacional de Vivienda Rural en mejoramiento de vivienda social, en el marco de la Ley N°31015, Ley que autoriza la ejecución de intervenciones en infraestructura social básica, productiva y natural, mediante núcleos ejecutores".
- 2.8. Resolución Directoral N° 006-2023-VIVIENDA/VMVU-PNVR Directiva de programa N° 002-2023-VIVIENDA/VMVU/PNVR "Guía para la elaboración de expedientes ejecutivos o técnicos para las intervenciones del Programa Nacional de Vivienda Rural – PNVR".

- 2.9. Resolución Directoral N° 022-2023- VIVIENDA/VMVU-PNVR, de fecha 22 de marzo de 2023, que aprueba la Directiva de Programa N° 003-2023-VIVIENDA-VMVU/PNVR "Guía técnica, financiera y social para la ejecución y liquidación final de las intervenciones del programa nacional de vivienda rural – PNVR a través de núcleos ejecutores", modificada por la Resolución Directoral N° 114-2023- VIVIENDA/VMVU-PNVR.
- 2.10. Resolución Directoral N° 0188-2018- VIVIENDA-VMVU/PNVR, aprueba la Directiva N°004 -2018-VIVIENDA/VMVU/PNVR, Guía para la Constitución de NE de los proyectos de Mejoramiento de Vivienda Rural financiados por el Programa Nacional de Vivienda Rural – PNVR, y sus anexos
- 2.11. Otras normas conexas o complementarias, que sean de aplicación al PNVR en el marco del presente informe.
- 2.12. Resolución de Superintendencia N° 007-99-SUNAT que aprueba el Reglamento de Comprobantes de Pago SUNAT y sus modificatorias.

III. ANÁLISIS

A fin que la Unidad de Gestión Técnica – UGT emita pronunciamiento sobre la Liquidación Final Técnico-Financiera de la intervención, se toma en cuenta lo siguiente:

A. De la Intervención

Intervención	"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA HUARMITA - DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION; CENTRO POBLADO LACLAYUC - DISTRITO DE ONDORES, PROVINCIA DE JUNIN; CENTROS POBLADOS HATUVIEJO Y MALPASO - DISTRITO DE PACCHA - PROVINCIA DE YAULI - DEPARTAMENTO DE JUNIN".
Convenio	1082-1202-2023-041-JUN/VMVU/PNVR
Número programado de Viviendas	35
Número Ejecutado de Viviendas	30
Residente	ING. LUIS ANGEL VALLADOLID CASTRO
Supervisor	ING. FRANCISCO GIL LLERENA CARDENAS
Plazo de Ejecución (Exp. Ejecutivo)	120 días calendarios
Fecha de inicio	08/07/2024
Fecha de término programado	04/11/2024
Ampliación de plazo N° 01	63 días calendarios Carta N° D00133-2024-VIVIENDA/VMVU-PNVR-3.2
Fecha de término con Ampliación de Plazo	06/01/2025
Plazo de ejecución Total (más paralización)	114 días calendarios
Fecha de Término F-22	31/12/2024
Presupuesto Total Aprobado	S/ 1,733,227.18
Monto financiado por PNVR	S/ 1,623,159.11
Aporte del Beneficiario (E.E)	S/ 110,068.07
Monto Desembolsado Modificado	S/ 1,422,050.63

Aporte Beneficiario Modificado	S/ 92,666.86
Monto total ejecutado	S/ 1,317,943.99
Monto total liquidado	S/ 1,410,610.85
Devolución Reducción Meta Física	S/ 201,108.48
Devolución Saldo de obra	S/ 104,106.64
Devolución Total a la cuenta RDR del MVCS	S/ 305,215.12
Ejecución financiera (%)	92.68%

La rendición de cuentas de los meses de julio, octubre y, noviembre de 2024, fueron revisadas, verificadas y aprobadas mediante el Formato 19 "FICHA DE APROBACIÓN DE RENDICION DE CUENTAS" por el Monitor Financiero C.P.C. Edhiño César Chacón Estrada, y diciembre de 2025 fue revisada, verificada y aprobado mediante el Formato 19 "FICHA DE APROBACIÓN DE RENDICION DE CUENTAS" por el Monitor Financiero C.P.C. Fernando Atapaucar Guevara.

B. Autoridad Competente para dar Conformidad a las Liquidaciones Finales Técnico-Financieras del Proyecto

- 3.1 El literal c) del artículo 23 del Manual de Operaciones del PNVR aprobado por Resolución Ministerial N° 168-2015-VVIENDA, modificado por Resolución Ministerial N° 306-2020-VVIENDA, establece que son funciones de la Unidad de Gestión Técnica, entre otras "(...) evaluar y dar conformidad a las modificaciones de los expedientes técnicos y las Liquidaciones Finales Técnico-Financieras del proyecto o intervención (...)"
- 3.2 Del mismo modo, la Directiva TÉCNICA, FINANCIERA Y SOCIAL de las Intervenciones del PNVR establece que: "La liquidación es el acto a través del cual se determina formalmente el monto efectivamente gastado en una intervención concluida en concordancia con el convenio de Cooperación y el expediente ejecutivo".
- 3.3 Por tanto, corresponde a esta Unidad dar conformidad a la Liquidación Final Técnico-Financiera de la presente intervención, tomando en consideración que ésta se sustenta en:
 - La intervención ejecutada, reflejado en la valorización final y la documentación que acredita su ejecución.
 - La Rendición de Cuentas, representada por el conjunto de documentos contables y administrativos que demuestran la correcta utilización de los recursos recibidos, y que sustentan la inversión realizada durante la intervención.

C. Autoridad Documentos de rendición de cuentas mensual y liquidación final adjuntados al INFORME N° 012-2025/NE-1082-1202-2023-041-JUN/SO-FGLLC, del Supervisor

- Informe del desarrollo físico y financiero de la obra.
- Memoria descriptiva valorizada, fotografías del proceso constructivo de la obra hasta su culminación.
- Acta de Inicio de obra (Formato N° 05).
- Valorización del aporte de los beneficiarios (Formato N° 21).
- Valorización de obra final (Formato N° 15).
- Autorizaciones de gastos (Formato N° 06).
- Manifiesto de gastos (Formato N° 16).
- Resumen final del estado financiero (Formato N° 17).
- Estado de cuenta bancaria.
- Comprobante de cancelación de cuenta bancaria
- Relación de material en cancha/sobrantes de obra (adjuntar el documento de entrega y recepción de los materiales) de corresponder (Formato N° 24).


CPC: Edhiño C. Chacón Estrada
MATRICULA N° 48039

- Cuaderno de incidencias original.
- Planos de replanteo de corresponder.
- Todos los cargos de presentación de los Informes mensuales del residente y supervisor.
- Los documentos generados durante el proceso de financiamiento como: expedientes de modificación de la intervención, deductivos, adendas suscritas, entre otros.
- Copia de los comprobantes de pago por las transferencias realizadas.
- Declaración jurada de no adeudo en la zona de intervención (Formato N° 29)
- Acta de término de obra.
- Acta de rendición de cuenta Final

Los documentos originales se encuentran en las rendiciones de cuentas mensuales de los meses de julio, octubre, noviembre y diciembre de 2024.

D. Cumplimiento de Requisitos

Vistos, verificados y aprobados los documentos presentados por el Supervisor, con el Informe del profesional que realiza la actividad de **seguimiento y monitoreo** (o quien haga sus veces), el suscrito considera que la LIQUIDACIÓN FINAL TÉCNICO FINANCIERA CUMPLE con los requisitos establecidos en la "GUÍA TÉCNICA, FINANCIERA Y SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN FINAL DE LAS INTERVENCIONES DEL PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA RURAL - PNVR A TRAVÉS DE NÚCLEOS EJECUTORES" y la Directiva aprobado con la RD N° 022-2023-VIVIENDA-VMVU/PNVR; razón por la cual se da conformidad y se adjunta los siguientes documentos debidamente suscritos.

- ✓ Ficha de Aprobación de Liquidación Final (Formato N° 27).
- ✓ Anexos de Liquidación Final (Anexos 01 y 02)

IV. CONCLUSIONES

- 4.1. La intervención se ejecutó en concordancia con lo establecido en el Convenio de Cooperación N°1082-1202-2023-041-JUN/VMVU/PNVR, Expediente Ejecutivo y Directiva N°003-2023- VIVIENDA-VMVU/PNVR de Ejecución y Liquidación y modificatoria.
- 4.2. La Liquidación Técnico-Financiera de la Intervención cuenta con la aprobación del Supervisor, el profesional que realiza la actividad de seguimiento y monitoreo de la Intervención y el suscrito.
- 4.3. Se cumple con remitir la Ficha de Aprobación de Liquidación Final (Formato 27) y anexos de Liquidación Final (Anexo 01 y 02)
- 4.4. El monto total de la ejecución de la Intervención se detalla en la Ficha de Aprobación de Liquidación Final (Formato N° 27) ascendente a **S/ 1,410,610.85 (Un millón cuatrocientos diez mil seiscientos diez y 85/100 Soles)** y el monto devuelto por saldo de obra asciende a **S/ 104,106.64 (Ciento cuatro mil ciento seis y 64/100 soles).**

V. RECOMENDACIONES

Se recomienda elevar al Representante de la Unidad de Gestión Técnica para su conformidad Es todo cuanto informo a usted, para las consideraciones que estime pertinente

Atentamente,


CPC: Edhiño C. Chacón Estrada
MATRICULA N° 48039

ANEXO N° 02

RESUMEN DE DEVOLUCIÓN

N°	CONVENIO	DENOMINACIÓN DEL CONVENIO	REGIÓN	DCTO	BANCO	N° DE CUENTA DEL NE	MONTO	MONEDA	FECHA	OBSERVACIONES
1	1082-1202-2023-041-JUN/VMVU/PNVR	"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA HUARMITA - DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION; CENTRO POBLADO LACLAYUC - DISTRITO DE ONDORES, PROVINCIA DE JUNIN; CENTROS POBLADOS HATUVIEJO Y MALPASO - DISTRITO DE PACCHA - PROVINCIA DE YAULI - DEPARTAMENTO DE JUNIN"	JUNIN	PAPELETA DE DEPOSITO N° 61722166	BN	00-383-004608	100,000.00	SOLES	13/11/2024	REDUCCION DE META FISICA
2	1082-1202-2023-041-JUN/VMVU/PNVR	"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA HUARMITA - DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION; CENTRO POBLADO LACLAYUC - DISTRITO DE ONDORES, PROVINCIA DE JUNIN; CENTROS POBLADOS HATUVIEJO Y MALPASO - DISTRITO DE PACCHA - PROVINCIA DE YAULI - DEPARTAMENTO DE JUNIN"	JUNIN	PAPELETA DE DEPOSITO N° 61722167	BN	00-383-004608	101,108.48	SOLES	13/11/2024	REDUCCION DE META FISICA
3	1082-1202-2023-041-JUN/VMVU/PNVR	"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA HUARMITA - DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION; CENTRO POBLADO LACLAYUC - DISTRITO DE ONDORES, PROVINCIA DE JUNIN; CENTROS POBLADOS HATUVIEJO Y MALPASO - DISTRITO DE PACCHA - PROVINCIA DE YAULI - DEPARTAMENTO DE JUNIN"	JUNIN	PAPELETA DE DEPOSITO N° 61722181	BN	00-383-004608	104,106.63	SOLES	09/01/2025	SALDO DE OBRA
4	1082-1202-2023-041-JUN/VMVU/PNVR	"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA HUARMITA - DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION; CENTRO POBLADO LACLAYUC - DISTRITO DE ONDORES, PROVINCIA DE JUNIN; CENTROS POBLADOS HATUVIEJO Y MALPASO - DISTRITO DE PACCHA - PROVINCIA DE YAULI - DEPARTAMENTO DE JUNIN"	JUNIN	PAPELETA DE DEPOSITO N° 62813720	BN	00-383-004608	0.01	SOLES	10/01/2025	SALDO DE OBRA
							305,215.12			


CPC: Edhino C. Chacón Estrada
MATRICULA N° 48039

N°	RD DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE EJECUTIVO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	N° DE CONVENIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO DE OBRA	MARCO DE INTERVENCIÓN
1	Resolución Directoral N° 076-2024-VIVIENDA/VMVU-PNVR de Fecha 29.02.2024	"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA HUARMITA - DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - PROVINCIA DE CONCEPCION; CENTRO POBLADO LACLAYUC - DISTRITO DE ONDORES, PROVINCIA DE JUNIN; CENTROS POBLADOS HATUVIEJO Y MALPASO - DISTRITO DE PACCHA - PROVINCIA DE YAULI - DEPARTAMENTO DE JUNIN"	1082-1202-2023-041-JUN/VMVU/PNVR	08/07/2024	31/12/2024	PMHF



 CPC: Edhifo C. Chacón Estrada
 MATRICULA N° 48039