

PRIMER TRIMESTRE 2025

TIPO DE INVERSION	FUNCION	PROVINCIA	DISTRITO	CUI	NOMBRE CORTO	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO	PRSUPUESTO + MFF	FECHA DE INICIO DE EJECUCION	PLAZO MOD. (DIAS)	FECHA DE TERMINO MOD.	AVANCE FÍSICO ACUM. (%)	AVANCE FINANCIERO ACUM. (%)
-------------------	---------	-----------	----------	-----	--------------	---------------------	--------	------------------	------------------------------	-------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------------

ESTADO: EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

CONTRATA	EDUCACION	AREQUIPA	LA JOYA	2647203	INSTITUTO LA JOYA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO LA JOYA, DISTRITO DE LA JOYA, DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA. CUI N° 2647203	ELB. EXP TECNICO + EJECUCION	S/.53,637,938.86	31/01/2025	120		0.00%	0.00%	
CONTRATA	TRANSPORTE	CAMANA	NICOLAS DE PIEROLA	2644415	VIA SAN GREGORIO - SAHUANI	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN VIA VECINAL AR - 548 DESDE CP. SAN GREGORIO HASTA LA ENTRADA DE CP. SAHUANI, EN EL CENTRO POBLADO DE SAN GREGORIO DEL DISTRITO DE NICOLAS DE PIEROLA, PROVINCIA DE CAMANA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"	ELB. EXP TECNICO + EJECUCION	S/ 90,511,768.56	19/12/2024	480		0.00%	0.00%	
CONTRATA	TRANSPORTE	AREQUIPA	CAYMA	2519181	CAYMA CABRERIAS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA VIA AR-116 (EMP. PE34C - DESVIO CAYMA - CABRERIA-EMP-PE 34A - PAMPA CAÑAHUAS EN LOS DISTRITOS DE CAYMA Y YURA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	ELB. EXP TECNICO + EJECUCION	S/ 176,723,519.15	1/04/2025	420		0.00%	0.00%	
CONTRATA	EDUCACION	AREQUIPA	JACOBO HUNTER	2475323	JUAN MANUEL POLAR	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL CETPRO JUAN MANUEL POLAR DEL DISRITO DE JACOBO HUNTER, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA - CUI.2475323	ELB. EXP TECNICO + EJECUCION	S/.3,200,808.70	24/10/2024	60		0.00%	0.00%	
CONTRATA	EDUCACION	AREQUIPA	JACOBO HUNTER	2475323	GOTITAS DE ESPERANZA	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA I.E.I. GOTITAS DE ESPERANZA EN LA ASOCIACIÓN URBANIZADORA JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO SECTOR V DEL CONO NORTE, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA Y REGIÓN DE AREQUIPA	ELB. EXP TECNICO + EJECUCION	S/.2,735,808.70	24/10/2024	60		0.00%	0.00%	
CONTRATA	INFRAESTRUCTURA	AREQUIPA	MOLLEBAYA	2301015	I.E. VIRGEN DE CHAPI	CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL VIRGEN DE CHAPI, DISTRITO MOLLEBAYA, PROVINCIA AREQUIPA, REGION AREQUIPA" CON CUI 2301015	ELB. EXP TECNICO + EJECUCION	S/.3,400,774.82	4/09/2024	60		0.00%	0.00%	
CONTRATA	EDUCACION	CAYLLOMA	HUANCA	2505011	LARRAURI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. CARLOS LA FUENTE LARRAURI EN EL CENTRO POBLADO DE HUANCA - DISTRITO DE HUANCA- PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.	ELB. EXP TECNICO + EJECUCION	S/.4,317,524.00	18/10/2024	435		0.00%	0.00%	

ESTADO: ELAB. EETT DE SALDO

CONTRATA	TRANSPORTE	LA UNION	ALCA	2406486	VIA CAHUANA	MEJORAMIENTO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL CAMINO VECINAL EMP. AR-105 – TRAMO 0+000 A 4+560 ANEXO CAHUANA – DISTRITO DE ALCA – LA UNIÓN - AREQUIPA.	ELAB. EETT DE SALDO	S/.130,000.01	25/10/2024	45		0.00%	0.00%	
----------	------------	----------	------	---------	-------------	---	---------------------	---------------	------------	----	--	-------	-------	---

PRIMER TRIMESTRE 2025

TIPO DE INVERSION	FUNCION	PROVINCIA	DISTRITO	CUI	NOMBRE CORTO	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO	PRSUPUESTO + MFF	FECHA DE INICIO DE EJECUCION	PLAZO MOD. (DIAS)	FECHA DE TERMINO MOD.	AVANCE FÍSICO ACUM. (%)	AVANCE FINANCIERO ACUM. (%)	
CONTRATA	SALUD	CAMANA	CAMANA	2279710	HOSPITAL DE CAMANA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL CAMANÁ, DISTRITO Y PROVINCIA DE CAMANÁ, REGIÓN AREQUIPA	ELAB. EETT DE SALDO	S/.2,800,000.00	20/11/2024	--	05/05/2025	0.00%	0.00%	
CONTRATA	SALUD	AREQUIPA	CERRO COLORADO	2322531	HOSPITAL MARITZA CAMPOS	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE MARITZA CAMPOS DIAZ, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA	ELAB. EETT DE SALDO	S/.3,959,298.84	23/12/2024	--	21/05/2025	0.00%	0.00%	
CONTRATA	SALUD	CARAVELI	CHALA	2279438	CS. CHALA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CHALA DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, REGION AREQUIPA - SALDO DE OBRA	ELAB. EETT DE SALDO (FIRMA DE CONTRATO 17/03/2025)	S/.1,189,677.48				0.00%	0.00%	
CONTRATA	SALUD	LA UNION	COTAHUASI	2279439	CENTRO SALUD COTAHUASI	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD COTAHUASI, DISTRITO DE COTAHUASI, PROVINCIA LA UNION, REGION AREQUIPA, CUI 2279439	ELAB. EETT DE SALDO (FIRMA DE CONTRATO 07/03/2025)	S/. 1,249,667.53				0.00%	0.00%	
CONTRATA	TRANSPORTE	LA UNION	PAMPAMARCA	2380557	TUNEL PAMPAMARCA	MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA VÍA RURAL AR-603 Y AR-606, DISTRITO DE PAMPAMARCA Y HUAYNACOTAS, PROVINCIA LA UNION - REGION AREQUIPA	ELAB. EETT DE SALDO	S/ 283,786.67	28/11/2024	60		0.00%	0.00%	
ESTADO: EN EJECUCION														
CONTRATA	SALUD	CAYLLOMA	CABANAONDE	2407091	C.S. CABANAONDE	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD CABANAONDE, DISTRITO DE CABANAONDE, PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"	EN EJECUCION	S/.32,712,503.27	28/09/2024	509	19/02/2026	11.15%	10.00%	
CONTRATA	EDUCACION	ISLAY	PUNTA DE BOMBON	2419474	I.E. EVERARDO ZAPATA	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA I.E. 41049 EVERARDO ZAPATA SANTILLANA DEL DISTRITO DE LA PUNTA DE BOMBÓN, PROVINCIA DE ISLAY, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"	EN EJECUCION	S/.10,567,158.63	23/01/2025	316	4/12/2025	13.78%	13.78%	
CONTRATA	EDUCACION	AREQUIPA	MIRAFLORES	2325550	I.E. JOSE GALVEZ	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 41037 JOSÉ GÁLVEZ DEL DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA	EN EJECUCION	S/.14,878,980.54	12/04/2024	101	11/12/2025	19.86%	40.97%	

PRIMER TRIMESTRE 2025

TIPO DE INVERSION	FUNCION	PROVINCIA	DISTRITO	CUI	NOMBRE CORTO	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO	PRSUPUESTO + MFF	FECHA DE INICIO DE EJECUCION	PLAZO MOD. (DIAS)	FECHA DE TERMINO MOD.	AVANCE FÍSICO ACUM. (%)	AVANCE FINANCIERO ACUM. (%)	
CONTRATA	AGROPECUARIA	CASTILLA	VIRACO	2246271	CANAL LLACTATURNA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL LLACTATURNA – QIAN, DISTRITO DE VIRACO, PROVINCIA DE CASTILLA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA - SALDO DE OBRA	EN EJECUCION	S/.3,341,280.68	14/09/2024	150	20/04/2025	42.18%	42.18%	
CONTRATA	TRANSPORTE	CAYLLOMA	CAYLLOMA	2647578	CARRETERA VISCA VISCA	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN CARRETERA VECINAL AR-670: JACHAÑA-TAMBOPATA- VISCAVISCA - CAYARANI -PTE. CAYARANI DISTRITO DE CAYLLOMA DE LA PROVINCIA DE CAYLLOMA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"	EN EJECUCION	S/.98,913,139.41	25/02/2025	420	31/05/2026	0.00%	8.80%	
CONTRATA	TRANSPORTE	AREQUIPA	SACHACA	2178454	TRES PUENTES VARIANTE	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITO DE SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGIÓN AREQUIPA – COMPONENTE (03) TRES PUENTES PEATONALES.	EN EJECUCION	S/ 1,862,839.76		120		0.00%	0.00%	
CONTRATA	EDUCACION	AREQUIPA	JACOBO HUNTER	2404186	I.E. MEDALLA MILAGROSA	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA MEDALLA MILAGROSA, CENTRO POBLADO DE JACOBO HUNTER, DISTRITO DE JACOBO HUNTER, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGIÓN AREQUIPA - III ETAPA"	EN EJECUCION	S/.10,685,515.94	21/09/2024	390	15/10/2025	25.89%	46.68%	
CONTRATA	TRANSPORTE	CAYLLOMA	CAYLLOMA	2194709	CARRETERA VISCACHANI - ETAPA V	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI, CALLALLI, SIBAYO, CAYLLOMA, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGION AREQUIPA; V ETAPA TRAMI II DEL KM 60+900 AL 67+900" CUI 2194709	EN EJECUCION	S/ 23,029,542.00		180		0.00%	0.00%	
CONTRATA	TRANSPORTE	CASTILLA	PAMPACOLCA	2407520	PAMPACOLCA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA VIA DEPARTAMENTAL AR-107 KM 0+000 HASTA 17+859 PAMPACOLCA - DV.TAGRE TIPAN DISTRITO DE PAMPACOLCA, PROVINCIA DE CASTILLA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	EN EJECUCION	S/ 9,258,634.44	15/02/2025	130	24/06/2025	33.15%	33.15%	
ESTADO: PRESENTACION DE ANTE PROYECTO														
CONTRATA	SALUD	CONDESUYOS	CHUQUIBAMBA	2406296	C.S. CHUQUIBAMBA	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE CHUQUIBAMBA DISTRITO DE CHUQUIBAMBA - PROVINCIA DE CONDESUYOS - REGIÓN AREQUIPA" CUI N° 2406296	PRESENTACION DE ANTE PROYECTO	S/.36,504,164.00				0.00%	0.00%	
ESTADO: PARALIZADA														
CONTRATA	TRANSPORTE	AREQUIPA	CERRO COLORADO	2233862	PUENTE LA JOYA	CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA REGIONAL DE AREQUIPA – LA JOYA EN LAS PROGRESIVAS KM 0+000 AL KM 24+540, DISTRITO DE CERRO COLORADO – LA JOYA, COMPONENTE 1: PUENTE Y ACCESOS	PARALIZADA	S/.130,424,870.11	31/10/2017	2807	7/07/2025	87.45%	S/ 160,000,000.00	

PRIMER TRIMESTRE 2025

TIPO DE INVERSION	FUNCION	PROVINCIA	DISTRITO	CUI	NOMBRE CORTO	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO	PRSUPUESTO + MFF	FECHA DE INICIO DE EJECUCION	PLAZO MOD. (DIAS)	FECHA DE TERMINO MOD.	AVANCE FÍSICO ACUM. (%)	AVANCE FINANCIERO ACUM. (%)	
CONTRATA	SANEAMIENTO	CONDESUYOS	CAYARANI	2402879	SANEAMIENTO ESCRETAS CAYARANI	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS ZONAS RURALES DEL DISTRITO DE CAYARANI, PROVINCIA DE CONDESUYOS, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	PARALIZADA	S/.16,893,716.85	26/02/2021	638	21/05/2022	58.92%	65.00%	
CONTRATA	TRANSPORTE	LA UNION	TOMEPAWA	2461519	VÍA TOMEPAWA	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA VIA AR-105 TRAMO TOMEPAWA - ALCA DV PUYCA - ANEXO MACHUANCA EN LOS DISTRITOS DE TOMEPAWA, PUYCA Y ALCA DE LA PROVINCIA DE LA UNIÓN - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"	PARALIZADA	S/.37,291,219.31	25/11/2023	61	18/04/2025	45.96%	62.49%	
CONTRATA	AGROPECUARIA	AREQUIPA	POLOBAYA	2462532	CANAL POLOBAYA	"MEJORAMIENTO DEL CANAL MADRE TACUYO, CANALES SECUNDARIOS, CANAL LA HACIENDA POLOBAYA, CANAL LA RINCONADA Y MERCED, CANAL PARTE BAJA UZUÑA Y EL CHORRO, CANAL BUENA VISTA Y SUS COMPONENTES, DISTRITO DE POLOBAYA- PROVINCIA DE AREQUIPA- DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"	PARALIZADA	S/.10,714,770.76	2/12/2022	318	12/04/2024	80.95%	85.62%	
ESTADO: SUSPENDIDA														
CONTRATA	TRANSPORTE	LA UNION	TORO	2325874	CARRETERA PAMPACocha - CUPE	"MEJORAMIENTO Y CULMINACION DE CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PAMPACocha, CUPE, DISTRITO DE TORO, PROVINCIA DE LA UNION, AREQUIPA"	SUSPENDIDA (POR LLUVIAS)	S/.7,531,464.58	21/10/2024	180	18/04/2025	13.11%	13.11%	
ESTADO: PROCESO DE SELECCION														
CONTRATA	TRANSPORTE	CAYLLOMA	MAJES	2337745	CARRETERA MAJES - LLUTA - HUAMBO	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD EN LA VÍA DEPARTAMENTAL, RUTA AR-109 EN LOS DISTRITOS DE MAJES, LLUTA Y HUAMBO DE LA PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	PROCESO DE SELECCION	S/.178,213,893.30				0.00%	0.00%	
ESTADO: ACTUACIONES PREPARATORIAS - POR PROCESO DESIERTO														
CONTRATA	TRANSPORTE	CAYLLOMA	CAYLLOMA	2194709	CARRETERA VISCACHANI	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI, CALLALLI, SIBAYO, CAYLLOMA; PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGION AREQUIPA "II ETAPA, TRAMOS 01; KM. 0+000 – KM. 11+000 – KM. 12+000 – KM. 22+000 – KM. 36+920 – Y RAMAL 02 (KM. 0+000 – KM. 0+360), TRAMO 02: KM. 84+000 – 98+500"	ACTUACIONES PREPARATORIAS	S/.383,622,944.30				0.00%	0.00%	
ESTADO: A ESPERA DE ELABORACION DE TDR - GRI														
CONTRATA	TRANSPORTE	CONDESUYOS	RIO GRANDE	2407684	VIA ALTO MOLINO- LA BARRERA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ALTO MOLINO-LA BARRERA, PROG. 0+000 - 20+100, DISTRITO DE RIO GRANDE-PROVINCIA DE CONDESUYOS- DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	ACTUACIONES PREPARATORIAS	S/.26,277,024.55				0.00%	0.00%	

PRIMER TRIMESTRE 2025

TIPO DE INVERSION	FUNCION	PROVINCIA	DISTRITO	CUJ	NOMBRE CORTO	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO	PRSUPUESTO + MFF	FECHA DE INICIO DE EJECUCION	PLAZO MOD. (DIAS)	FECHA DE TERMINO MOD.	AVANCE FÍSICO ACUM. (%)	AVANCE FINANCIERO ACUM. (%)	
CONTRATA	TRANSPORTE	ISLAY	DEAN VALDIVIA	2406518	FRISCO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR VIA VECINAL AR-828, KM 0+000 HASTA KM 4+340, EMP. PE 1SD-EL FRISCO-PE 1SD , - DISTRITO DE DEAN VALDIVIA - PROVINCIA DE ISLAY - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	ACTUACIONES PREPARATORIAS	S/.3,129,968.87				0.00%	0.00%	
CONTRATA	TRANSPORTE	CASTILLA	VIRACO	2406476	CAMINO VECINAL PAMPACHACRA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL CAMINO VECINAL AR-106, KM 0+000 HASTA KM 9+200 EN EMP. AR-106 (DV. HUAMI-PAMPACHACRA) - DISTRITO DE VIRACO - PROVINCIA DE CASTILLA -REGION AREQUIPA.	ACTUACIONES PREPARATORIAS	S/.3,954,099.52				0.00%	0.00%	