

ACTA 3ra. REUNION TALLER PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2026

El día 05 de mayo del 2025, a las 15:00 horas, en el Auditorio de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones, sito en la intersección de la Av. Kennedy con Guardia Civil, distrito de Paucarpata, se dieron cita los agentes participantes del Presupuesto Participativo 2026 del Gobierno Regional de Arequipa, con el fin de desarrollar el programa de tercera reunión taller del proceso.

La reunión taller se da inicio con la participación del señor Abog. Alonso Ortiz Murillo Peralta, quien hizo el saludo de bienvenida y apertura de la reunión, quien además presenta al Econ. Gerardo Lovón Zavala miembro del Equipo Técnico:

Con respecto a la Evaluación de proyectos por el Equipo Técnico

Luego de hacer conocer y presentar a los miembros del Equipo Técnico, se brinda el informe de la evaluación de proyectos, el cual, estuvo a cargo del señor Econ. Gerardo Lovón Zavala, quien informo:

- Hizo una presentación de los miembros que conforman el equipo técnico, los cuales son 9 miembros, representantes de la sociedad civil y funcionarios del Gobierno Regional de Arequipa.
- Da a conocer el marco legal y las Reglas correspondiente para tales efectos.
- Así mismo, explica los criterios de evaluación para la selección de proyectos para el presupuesto participativo, siendo los siguientes:

1. Proyecto con perfil y viabilidad en el banco de proyectos del sistema de inversión pública
 2. El monto total del proyecto debe ser superior a los 3' 000,000
 3. Que su alcance sea pluriprovincial, beneficiando a 3 distritos de 2 provincias mínimo,
 4. Adicionalmente, se podrá considerar que la cobertura en la población objetivo no sea menor al 5% respecto al total de la población de la región.
- Seguidamente, hace conocer como estaba conformada la cartera con proyectos viables con inversión mayor a 3 millones, siendo 205 proyectos, representando 6,018 millones de soles de inversión.
- También presento un consolidado de los proyectos de inversión por provincia.
- Asimismo, hace conocer el procedimiento seguido para seleccionar y evaluar los proyectos, indicando que habían seleccionado y recepcionado de municipios, 60 proyectos con una inversión de 261.9 millones.

-Seguidamente, Presenta la relación de 10 proyectos seleccionados, explicando resumidamente cada uno de ellos. Así mismo hace recordar que la asignación para el presupuesto participativo 2026, es de 35 millones 418 mil soles.

Durante la exposición se hicieron consultas y aclaraciones, los cuales, fueron dilucidadas por el expositor y por los funcionarios del Gobierno Regional de Arequipa.

Al respecto los agentes participantes hicieron aportes y sugerencias, solicitando además que ello conste en actas lo siguiente:

- Tomo la palabra el miembro del consejo de vigilancia Sr Federico Cárdenas Quiroz, indicando que el Gobierno Regional se comprometió facilitar una oficina, un escritorio y una computadora hasta la fecha no se ha cumplido, en consecuencia, como miembro del comité



de vigilancia cumpla con informar que no tenemos los recursos para cumplir con las funciones.

- Tomo la palabra el señor Eusebio Quispesivina, quien indica es necesario la revisión de proyectos presentados anteriormente, haciendo mención que ha presentado un proyecto el cual, no ha sido atendido y que se cumplan los acuerdos a los que se arriben.

- Los agentes participantes solicitaron se explique las razones por las cuales, hay proyectos que no son de carácter regional y están considerados en la relación de los proyectos seleccionados.

- Respecto a lo cual, el expositor y los funcionarios hicieron las aclaraciones respectivas.

- El señor Josué Rodríguez de la oficina de presupuesto del Gobierno Regional, hizo las aclaraciones respecto a la programación presupuestal y la asignación al presupuesto participativo

- La Sra. Nila Roncalla, consejera por la provincia de La Unión, solicita se incorpore el Proyecto Creación de la Trocha Carrozable Río Marán en el Distrito de Sayla.

- El Sr. Felipe Domínguez solicita se evalúe incorporar el Proyecto de Inversión Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad del Eje de Intervención Vial Norte en la Av. Las Torres.

Al respecto, el equipo técnico hizo las aclaraciones y análisis respectivos de acuerdo a la normativa correspondiente, los criterios y los beneficios de cada proyecto, y luego de las sustentaciones de ambas partes, la asamblea determinó incorporar a la relación de proyectos seleccionados, el proyecto Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad del Eje de Intervención Vial Norte en la Av. Las Torres, con lo cual, se completó una relación de 11 proyectos.

En relación a la priorización de proyectos seleccionados:

- El Equipo técnico, puso a consideración de la asamblea, una priorización preliminar de los proyectos, con el fin de que la asamblea lo confirme o modifique, informa también que es solo a nivel de propuesta.

- El Equipo técnico informó que para ello se había tenido en cuenta la matriz y los criterios usados el año anterior.

Al respecto los agentes participantes revisaron la priorización e hicieron la calificación y priorización del proyecto incorporado, con lo cual, la asamblea validó la priorización de los 11 proyectos seleccionados.

La relación de proyectos seleccionados y priorizados y las recomendaciones van como anexo de la presente acta:

Respecto al Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo 2026

Para la conformación del jurado electoral, el Abog. Alonso Ortiz Murillo Peralta recordó que se ha entregado a cada participante, la normatividad respectiva, para la elección del comité de vigilancia

Resaltando que para ser elegidos está establecido:



- a. Ser agente participante representante de la sociedad civil, organización o institución.
- b. Radicar en la jurisdicción donde se desarrolla el proceso
- c. No haber sido condenado por delitos o falta
- d. El número mínimo de integrantes del comité es 4 miembros
- e. De acuerdo al reglamento, se prohíbe la relección inmediata de personas que integren el comité de vigilancia anterior

A continuación, se solicita propuestas a los agentes participantes, para conformar el jurado electoral, siendo propuestos y designados como jurado electoral:

1. Sr. Federico Cárdenas Quiróz
Asociación en Defensa de los Derechos del Consumidor San Francisco
2. Sra. Alicia Salcedo Calle
Asociación Confecciones Textiles y Afines

Se hace entrega al jurado electoral de la normativa acerca de la elección del comité de vigilancia para que tenga información de referencia y también se entrega la relación de agentes participantes de la sociedad civil.

El jurado electoral procedió a realizar la elección, la cual, se desarrolló a mano alzada, habiendo sido elegidos los siguientes agentes representantes de la sociedad civil:

- 1.- Anastasio Coaquira Mamani
Asociación Confederación de pequeños microempresarios de Arequipa-COPIMAR.
- 2.- Eusebio Quispesivina Quispe.
Asociación Club Deportivo Escuela de boxeo Región Arequipa.
- 3.- Eduardo Carrasco La Torre
Asociación Pymes de Metal Mecánica y afines
- 4.- Felipe Domínguez Chávez
Asociación de Talleres Pequeña Microempresa, Parque Industrial Sr. del Gran Poder.

Para formalizar los acuerdos y las decisiones adoptadas en la reunión, se solicita a los agentes participantes, la suscripción del acta con su firma.

Habiéndose desarrollado la agenda prevista, se pasa a la formalización de los acuerdos y decisiones adoptadas en la reunión, para ello los agentes participantes presentes suscriben el Acta.

Siendo las 18 horas con 10 minutos se dio por finalizada la presente reunión.

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
Oficina Regional de Planeamiento
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

LIC. JEAN PIERRE ESCALANTE DIAZ
Jefe de la Oficina de Planeamiento y
Prospectiva Estratégica

Yorana Rosado de la Cruz
29696684

8
Celmira Sedgwick

29575064

~~V. K. K. K. K.~~

72171493

~~Delia~~
~~W. K. K. K.~~

29543473

29542721

29309423

~~W. K. K. K.~~
~~W. K. K. K.~~

42870327

61991552

08891659

D-3

~~W. K. K. K.~~
~~W. K. K. K.~~

29345107

41050044

~~W. K. K. K.~~

42865602

W. K. K. K.

40560114

30960154

~~W. K. K. K.~~
~~W. K. K. K.~~

29392349

29448924

~~W. K. K. K.~~
~~W. K. K. K.~~

29311467 -

42592705

Velez

44478995.

Amador

40509117

Amador

29624890

29702436

Amador

25247028

Amador

23815317

Amador

ADES

Amador

30668350

Nader P. Lopez

29674041

Amador

UCSM

Amador
20324118

PROYECTOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2026 GORE AREQUIPA

N° Or de	CODIGO UNICO	NOMBRE INVERSION	COSTO DE INVERSION ACTUALIZADO (S/)	% Ejecu	PROGRAMACION 2026 (S/)	PROVINCIA	NUM. BENEFICIARIOS	SITUACION ACTUAL FORMATO 128	Crite 1	Crite 2	Crite 3	Prioridad
1	2470746	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE ESPECIES FORESTALES, EN LAS PROVINCIAS DE AREQUIPA Y CAYLLOMA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	3,520,912	1.5	1,760,456	MULTI-PROVINCIAL	270.00	[19/03/2025] EL EXPEDIENTE TÉCNICO ES APROBADO CON RESOLUCIÓN DE GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA N° 147-2020-GRA/GRAG-AEP DE FECHA 28/12/2020. A LA FECHA SE ESTÁ ACTUALIZANDO EL EXPEDIENTE TÉCNICO. Proyecto apto para inicio de obras previa asignación presupuestal 2024. Se ha solicitado asignación presupuestal mediante Oficio N° 355-2024-GRA/GRAG-AEP-G de fecha 22/03/2024	5	5	3	13
2	2522862	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DEL RIO OCOÑA ANTE PELIGROS DE INUNDACIÓN EN LAS PROVINCIAS DE CAMANA Y CONDESUYOS DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	24,751,069	0.0	2,500,000	MULTI-PROVINCIAL	2,526.00	[12/02/2025] se tiene el expediente aprobado con RESOLUCION DE GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA N° 055-2019-GRA/GRAG-AEP en fecha 25/04/2019	3	5	3	11
3	2635083	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD PÚBLICA EN LABORATORIO REFERENCIAL DE CENTRO POBLADO AREQUIPA DISTRITO DE AREQUIPA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	97,851,086	0.0	2,500,000	AREQUIPA	1,109,769.00	[27/03/2025] EN TRAMITE DE ELABORACION DEL EXP. TECNICO	5	5	1	11
4	2480858	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS SECTORES URBANOS Y RURALES DEL CENTRO POBLADO BELLO HORIZONTE B1 DEL DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	109,963,043	0.4	705,000	CAYLLOMA	62,387.00	[04/03/2025] SE VIENE ELABORANDO EL EXPEDIENTE TÉCNICO EN LA ACTUALIDAD se tiene un devengado acumulado de S/. 482,627.32 aL MES DE MARZO 2025	5	1	5	11
5	2305885	MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE SERVICIOS DE LAS OFICINAS AGRARIAS DE LA GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA, GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA	19,879,838	0.5	1,500,000	MULTI-PROVINCIAL	59,820.00	[12/02/2025] se tiene el expediente aprobado con RESOLUCION DE GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA N° 055-2019-GRA/GRAG-AEP en fecha 25/04/2019	3	5	3	11
6	2286267	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO OPERATIVO DE LA VII COMANDANCIA DEPARTAMENTAL DE AREQUIPA DEL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU - REGION AREQUIPA	75,823,147	8.6	13,500,000	MULTI-PROVINCIAL	878,958.00	[18/03/2025] primera etapa culminada. segunda etapa , será ejecutada bajo la modalidad de obras por impuestos	3	5	1	9
7	2536457	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL EESS PUNTA DE BOMBON - DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON - PROVINCIA DE ISLAY - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	20,460,231	0.0	850,000	ISLAY	105,810.00	27/03/2025] EN TRAMITE ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO, El presupuesto asignado en el presente año fiscal no será ejecutado en su totalidad, conforme se describe en el Cronogram, Debido a que, el expediente técnico se encuentra en fase de elaboración y su aprobación está programada para el cuarto trimestre del año en curso. Los recursos anulados serán reprogramados en el Año Fiscal 2025,	5	1	3	9
8	2509031	CREACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL NO CONVENCIONAL CON PANELES SOLARES EN LA COMUNIDADES CAMPESINAS DE CAYARANI, CHOQÑIHUAQUI, UMACHULCO, ARCATA Y CHALLA, DEL DISTRITO DE CAYARANI - PROVINCIA DE CONDESUYOS - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	7,129,347	1.1	90,000	CONDESUYOS	1,614.00	[18/03/2025] SE REINICIA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	3	1	5	9
9	2419585	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EVACUACIÓN DE LAS AGUAS PLUVIALES EN LOS DISTRITOS DE YANAHUARA, SACHACA Y TIABAYA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	59,708,763	0.5	1,000,000	AREQUIPA	291,663.00	27/03/2025] EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION; EN ELABORACIÓN DE PLAN DE TRABAJO Y GESTION PARA LAS FIRMAS DE CONVENIO CON LAS MUNICIPALIDADES INVOLUCRADAS.	3	1	3	7
10	2657327	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE COTAHUASI DE LA PROVINCIA DE LA UNION DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	5,822,965	0.0	316,041	LA UNION	2,854.00	12/03/2025] SE GESTIONA LA AUTORIZACION PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	1	1	5	7



N° Or de	CODIGO UNICO	NOMBRE INVERSION	COSTO DE INVERSION ACTUALIZADO (S/)	% Ejecu	PROGRAMACION 2026 (S/)	PROVINCIA	NUM. BENEFICIARIOS	SITUACION ACTUAL FORMATO 12B	Crite 1	Crite 2	Crite 3	Prioridad
11	2331873	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL EJE DE INTEGRACIÓN VIAL NORTE ENTRE LA INTERSECCIÓN DE LA AV. LAS TORRES - VIA PE-34A, HASTA LA INTERSECCIÓN CON LA AV. ITALIA - AV. AVIACIÓN, DISTRITOS DE YURA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGIÓN AREQUIPA	391,291,722	65.7	10,696,717	AREQUIPA	152,080.00	[19/03/2025] LA OBRA SE VIENE EJECUTANDO POR TRAMOS : PUENTE PACCHA TRAMO I COMP. III: OBRA EJECUCION FISICA CULMINADA EL 04/08/2023 CON AVANCE DE EJECUCION 94.85%, ACTA DE RECEPCION 31/10/2023, SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LIQUIDACION PUENTE AÑASHUAYCO: OBRA CON RESOLUCION DE CONTRATO EL 31/05/2022, La presente obra mediante el Proceso LP-SM-15-2025-GR-A-1 fue convocado el 10/05/2024. Se otorgó la Buena Pro el 03/10/2024 Se presento la nulidad del Proceso LP-SM-15-2025-GR-A-1. Se cuenta con un expediente Técnico aprobado y desactualizado. TRAMO I :OBRA CON CONTRATO RESUELTO CON UN AVANCE DE 46.14%. EXP. DE SALDO DE OBRA APROBADO MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO PARA EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA. TRAMO II : LA OBRA SE CULMINO EL 02-09-	3	3	1	7
			816,202,123		35,418,214							

Proyectos no seleccionados no priorizados

1	2430248	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE LA GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DISTRITO DE UCHUMAYO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	7,677,124	0.3	204,400	AREQUIPA	4,405,570.00	23/12/2024] TRAMITE DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO				
2	2178454	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA-REGION AREQUIPA	654,564,829	89.2	20,000,000	AREQUIPA	1,265,175.00	24/03/2025] PUENTES PEATONALES: Se firmo el Contrato de ejecucion para los 3 puentes peatonales pero por motivos de precipitaciones pluviales se suspendio la ejecucion de la obra antes que inicie. ESTADO DE OBRA: 1.- TRAMO III PARALIZADO, INTERFERENCIAS TRAMO III CULMINADO. 2.- AVANCE PROGRAMADO: 100% TRAMO III, 100% INTERFERENCIAS. 3.- AVANCE FISICO ACUMULADO: 91.40% TRAMO III, 100% INTERFERENCIAS. 4.- AVANCE FINANCIERO: 86.66% TRAMO III 89.09% INTERFERENCIAS. 25/03/2025] - LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION CON UN AVANCE FISICO ACUMULADO DEL 83.20% - SE HA REALIZADO SEGUIMIENTO AL SERVICIO SOLICITADO: SERVICIO DE INSTALACION DE RED DE DESAGUE; ASI MISMO SE HICIERON VERIFICACIONES EN CAMPO EN PRESENCIA DEL PERSONAL RESPONSABLE POR PARTE DEL HHDE Y GORE AREQUIPA.				
3	2290485	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, PROVINCIA Y REGIÓN AREQUIPA	17,690,351	75.6	1,912,902	AREQUIPA	320,573.00	04/04/2025] - SE CUENTA CON LA APERTURA DE META Y ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA ELABORACION DE ET III ETAPA				
4	2540605	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO, CONTROL, EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA DISTRITO DE PAUCARPATA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	5,361,078	88.9	297,060	AREQUIPA	83,264.00	[12/02/2025] Con RESOLUCION DE GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA N° 098-2019-GRAG-AEP se aprueba el expediente técnico. Con resolución de la Gerencia Regional de Agricultura N° 197-2019-GRAG-AEP de fecha 31/12/2019 se aprueba la liquidación componente bloque 4				
5	2173484	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA - SEDE CENTRAL, DEL DISTRITO JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA	9,172,068	7.8	1,500,000	AREQUIPA	60,041.00	27/03/2025] SE CUENTA CON EL PLAN DE TRABAJO APROBADO PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO				
6	2508131	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO OPERATIVO MISIONAL INSTITUCIONAL EN LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL - UGEL ISLAY DEL DISTRITO DE MOLLEND - PROVINCIA DE ISLAY - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	8,380,112	0.0	171,286	ISLAY	54,463.00	[27/03/2025] EN TRAMITE DE ELABORACION DEL EXP. TECNICO				
7	2532464	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL P.S. EL CARDO DISTRITO DE JOSE MARIA QUIMPER - PROVINCIA DE CAMANA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	3,791,963	0.0	850,000	CAMANÁ	43,934.00	[18/03/2025] El presente proyecto se encuentra en tramite de nulidad del proceso de selección LP N°047-2024-GRAG por deficiencias en encontradas en el Expediente Técnico				
8	2337745	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD EN LA VIA DEPARTAMENTAL, RUTA AR-109 EN LOS DISTRITOS DE MAJES, LLUTA Y HUAMBO DE LA PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	206,402,227	1.5	48,283,488	CAYLLOMA	41,757.00	[16/02/2025] SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE APERTURA DE META PARA LA MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO				
9	2516232	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO MAJES DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	11,829,906	1.7	5,000,000	CAYLLOMA	40,452.00	[18/03/2025] en proceso de tramite, para elaboracion de expediente tecnico				
10	2287278	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA INCREMENTAR EL LOGRO DE APRENDIZAJES EN COMUNICACIÓN Y MATEMÁTICA EN ESTUDIANTES DE I. E. PÚBLICAS DE NIVEL PRIMARIO, CORRESPONDIENTES AL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN DE LA UGEL NORTE REGION AREQUIPA	14,916,937	32.2	200,000	MULTI-PROVINCIAL	28,622.00	[27/03/2025] EN TRAMITE PARA ELABORACION DEL EXPDIENTE TECNICO				
11	2516546	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. TÚPAC AMARU DISTRITO DE MOLLEND - PROVINCIA DE ISLAY - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	4,323,618	0.7	4,294,618	ISLAY	26,803.00					



N° Or de	CODIGO UNICO	NOMBRE INVERSION	COSTO DE INVERSION ACTUALIZADO (S/)	% Ejecu	PROGRAMACION 2026 (S/)	PROVINCIA	NUM. BENEFICIARIOS	SITUACION ACTUAL FORMATO 12B	Crite 1	Crite 2	Crite 3	Prioridad
12	2462035	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON IMPLEMENTACION DE LAS TICS, EN LAS IE. DEL NIVEL SECUNDARIA DE LAS 8 PROVINCIAS DPT. AREQUIPA	23,855,404	0.2		MULTIPROVINCIAL	21,052.00	18/03/2025] El presupuesto asignado en el presente año fiscal no será ejecutado en su totalidad, conforme se describe en el Cronograma. Debido a que, no se cuenta con el expediente técnico debidamente actualizado				
13	2406296	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE CHUQUIBAMBA DISTRITO DE CHUQUIBAMBA - PROVINCIA DE CONDESUYOS - REGION AREQUIPA	36,504,164	0.9	25,000,000	CONDESUYOS	17,254.00	[19/03/2025] INICIO DE EJECUCION DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO EN FECHA 09/02/2025, POR 90 DIAS DE EJECUCION , SEGUN CONTRATO N°024-2025-GRA				
14	2511255	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL MANEJO PRODUCTIVO Y CONSERVACIÓN SOSTENIBLE DE LA FIBRA DE VICUÑA, EN 6 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	7,591,481	47.8	2,169,628	MULTI-PROVINCIAL	16,500.00	[27/02/2025] EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCION CON UN AVANCE físico acumulado 67.74% AL MES DE ENERO 2025				
15	2539239	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE ARROZ DE LAS PROVINCIAS DE CASTILLA Y CAMANA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	10,861,207	56.4	1,687,445	MULTI-PROVINCIAL	15,924.00	[03/03/2025] EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PLENA EJECUCIÓN CON UNA ANCE DEL 62.75% HASTA DICIEMBRE 2024				
16	2057380	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA AYO - HUAMBO, PROVINCIAS CASTILLA Y CAYLLOMA, REGIÓN AREQUIPA	54,974,937	83.2	3,500,000	MULTI-PROVINCIAL	13,881.00	[18/03/2025] EL TRAMO AYO-CANCO SUB TRAMO KM 7+000 AL KM 10+185 (TRAMO 2) SE ENCUENTRA CULMINADA Y LIQUIDADA CON LA Resolución Gerencial General Regional N.° 0308-2024-GRA/GGR.				
17	2194709	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI-CALLALLI-SIBAYO-CAYLLOMA, PROVINCIA CAYLLOMA, REGION AREQUIPA	383,622,944	57.2	37,238,057	CAYLLOMA	12,377.00	25/03/2025] en trámite para elaboración de EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA - II ETAPA, RAMAL 02 KM 0+360, TRAMO 01, KM0+000-36+920, TRAMO 2 KM 84+000-KM 98+500, su ejecución sera bajo la modalidad de administración indirecta (contrata). Se encuentra en etapa de Convocatoria el proceso LP-SM-46-2024-GRA-1, y por otorgarse la Buena Pro 1.- AVANCE PROGRAMADO 55.08%				
18	2644415	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN VIA VECINAL AR-548, DESDE EL CP. SAN GREGORIO HASTA LA ENTRADA DEL CP. SAHUANI , EN EL CENTRO POBLADO DE SAN GREGORIO DEL DISTRITO DE NICOLAS DE PIEROLA - PROVINCIA DE CAMANA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	103,884,048	0.0	10,000,000	CAMANÁ	5,410.00	18/03/2025] La presente obra en la modalidad de Concurso Oferta se encuentra en etapa de Elaboración del Expediente Técnico para la Ejecución de la obra a cargo del Consorcio Vial Sur *El 18/12/2024 se realizó la entrega de terreno. *El 19/12/2024 se dio inicio a la elaboración del Expediente Técnico.				
19	2590976	CREACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO DEL DISTRITO DE CHUQUIBAMBA DE LA PROVINCIA DE CONDESUYOS DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	7,853,978	0.0	2,563,564	CONDESUYOS	3,865.00	[14/02/2025] LA FASE DE EJECUCION SE ENCUENTRA, EN PROCESO DE SELECCION DE CONSULTORA ENCARGADA PARA LA ELABORACION Y EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION se culmino el proceso de levantamiento de observaciones, se espera la continuidad del proceso de contratación				
20	2408684	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD YANAQUIHUA - DISTRITO DE YANAQUIHUA - PROVINCIA DE CONDESUYOS - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	21,434,492	0.6	1,800,000	CONDESUYOS	3,413.00	[18/03/2025] PRIORIZADO POR EL CRIIS. SE ESTÁ EVALUANDO LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO SOLICITADA POR EL CONSULTOR DEBIDO A DEMORAS DEL TRÁMITE CON SEAL				
21	2148430	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA AGRÍCOLA OPTIMIZANDO LOS RECURSOS HÍDRICOS DE LA SUBCUENCA DEL RIO ARMA, CONDESUYOS - AREQUIPA	393,766,223	13.1	35,000,000	CONDESUYOS	3,408.00	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO DEBIDO A LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCION FISICA DE LA ETAPA I DEL PROYECTO. NO SE PUDO CONTINUAR CON LA ACTUALIZACION DEL PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TECNICO, PUESTO QUE LA ACTUALIZACION DE PRESUPUESTO TIENE UNA VIGENCIA DE 9 MESES Y MIENTRAS NO SE HAYA CULMINADO LA ETAPA I NO SE PUEDE INICIAR CON EL LEVANTAMIENTO DE ONSERVACIONES REALIZADAS POR LA ORSIT. ACTUALMENTE LA ETAPA I SE ENCUENTRA PARALIZADA CON UN AVANCE DEL 79.52 %				
22	2090867	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE LA IRRIGACION HUANZOCOCHA - DISTRITO DE HUAYNACOTAS, PROVINCIA DE LA UNION - REGION AREQUIPA	6,137,469	89.6	639,079	LA UNION	2,530.00	20/03/2025] LA INVERSIÓN SE ENCUENTRA CULMINADA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y CIERRE.				
23	2416883	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR TRAMO SALAMANCA - CHICHAS , - DISTRITO DE CHICHAS - PROVINCIA DE CONDESUYOS - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	29,634,656	1.2	4,635,891	CONDESUYOS	2,252.00	18/03/2025] EN TRAMITE, en PROCESO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO. se tiene un avance en la elaboración del expediente tecnico de un 80%, por otro lado se tiene la negativa de la comunidad campesica de huasca para sanear los terrenos, por lo que se viene teniendo reuniones con la poblacion de la comunidad y municipalidad distrital de salamanca				
24	2673544	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVA Y SERVICIOS EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA EN ESCUELA SUPERIOR PEDAGOGICA AREQUIPA - EESPPA DISTRITO DE CAYMA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	102,408,630	0.0	100,000	AREQUIPA	2,037.00	[27/03/2025] EN TRAMITE PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO				



N° Or de	CODIGO UNICO	NOMBRE INVERSION	COSTO DE INVERSION ACTUALIZADO (S/)	% Ejecu	PROGRAMACION 2026 (S/)	PROVINCIA	NUM. BENEFICIARIOS	SITUACION ACTUAL FORMATO 12B	Crite 1	Crite 2	Crite 3	Prioridad
25	2508925	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD VILLA LOURDES. DISTRITO DE MOLLENDON - PROVINCIA DE ISLAY - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	3,070,119	2.4	1,200,000	ISLAY	1,921.00	18/03/2025] EN TRAMITE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DEL TERRENO DE PARTE DE LA MUNICIPIALIDAD DISTRITAL, PARA POSTERIORMENTE INICIAR EL TRAMITE PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.				
26	2422343	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE PESCADORES Y LA PLANCHADA, DISTRITO DE OCOÑA, PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA	8,875,547	6.7	2,760,642	CAMANÁ	1,878.00	[07/03/2025] EN TRAMITE DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES PARA CONTINUAR CON LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. FALTA DE DISPONIBILIDAD HÍDRICA Y LICENCIA SOCIAL. LA EJECUCION SERA POR ADMINISTRACION DIRECTA.				
27	2353336	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LA FIBRA DE ALPACA, EN LAS PROVINCIAS DE AREQUIPA, CASTILLA, CONDESUYOS Y LA UNION, REGION AREQUIPA	7,965,628	77.4	412,559	MULTI-PROVINCIAL	1,728.00	[19/03/2025] EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCION CON UN AVANCE CUMULADO DEL 70.79% AL MES DE FEBRERO 2024				
28	2402879	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS ZONAS RURALES DEL DISTRITO DE CAYARANI DISTRITO DE CAYARANI - PROVINCIA DE CONDESUYOS - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	16,893,717	65.2	4,878,979	CONDESUYOS	1,672.00	18/03/2025] OBRA CON RESOLUCIÓN DE CONTRATO, CON UN AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICO DE 58.92%. SUSPENDIDO DESDE EL 29/02/2022 POR FACTOR CLIMA. FECHA DE INICIO DE EJECUCION: 26/02/2022 FECHA DE FIN DE LIQUIDACION: DIC. 2025 ACTUALMENTE EN tramite del requerimiento de consultoría para elaboracion del exp. de saldo de obra				
29	2489112	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SEBASTIAN BARRANCA, DEL DISTRITO DE CAMANA - PROVINCIA DE CAMANA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	32,623,264	14.8	12,000,000	CAMANÁ	1,305.00	11/02/2025] SE TIENE UN AVANCE FISICO ACUMULADO DE 5.65 % SE ENCUENTRA EN RETRASO Y SE TIENE LA AMPLIACION DE PLAZO N° 01 Y MODIFICACION FISICO FINANCIERA N° 01 EN PROCESO DE APROBACION.				
30	2404176	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA, DE NIVEL SECUNDARIO CENTRO POBLADO DE BAJO HUARANGAL - DISTRITO DE SAMUEL PASTOR - PROVINCIA DE CAMANA - REGIÓN AREQUIPA	24,748,409	0.4	100,000	CAMANÁ	846.00	[27/03/2025] EXPEDIENTE TÉCNICO EN PROCESO DE ELABORACIÓN. EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL PRESENTE AÑO FISCAL NO SERA EJECUTADO EN SU TOTALIDAD. LOS RECURSOS ANULADOS SERAN REPROGRAMADOS EN EL AÑO FISCAL 2025, PREVIA COORDINACION O PRIORIZACION CON LAS AREAS CORRESPONDIENTES				
31	2562849	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PIUCA BAJA DEL SUBSECTOR HIDRÁULICO PIUCA, DISTRITO DE RIO GRANDE - PROVINCIA DE CONDESUYOS - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	6,413,349	59.0	349,850	CONDESUYOS	770.00	[12/02/2025] LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN FÍSICA CON UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE 27.32 % - SE REQUIERE MEJORAR EL SUELO PARA EL COMPACTADO DE LA BASE DEL CANAL - SE TIENE CONSULTAS AL PROYECTISTA AUN SIN RESPUESTA.				
32	2456477	CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE DE SAINA-RIO MARAN EN EL ANEXO DE SAINA, DISTRITO DE SAYLA - PROVINCIA DE LA UNION - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	13,372,134	2.9	3,894,029	LA UNION	641.00	14/03/2025] SE CONTINUARÁ CON LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO EN REFERENCIA, A LA FECHA EXISTE AVANCE APROXIMADO DE 10.74% DEBIDO A LAS PROBLEMÁTICAS PRESENTADAS EN LA ZONA DE ESTUDIO DEBIDO A QUE NO SE CONTABA CON LOS ESTUDIOS ARQUEOLÓGICOS, ADEMÁS LA ZONA TIENE PENDIENTES MUY PRONUNCIADAS Y SE REQUIERE UN ESTUDIO AMBIENTAL DETALLADO,	5	0		
33	2175023	MEJORAMIENTO DE LA BOCATOMA DE CHININI Y DEL CANAL SAN BASILIO, DISTRITO DE HUAMBO, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA	3,953,878	88.1	419,331	CAYLLOMA	632.00	05/02/2025] LA EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA DE LA OBRA ESTA EN 98.24 % SE TIENE PROGRAMADO EL REINICIO PARA EL MES DE FEBRERO PARA LA CULMINACION TOTAL DE LA OBRA LA OBRA PREENTA DAÑO EN LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA (BOCATOMA) DEBIDO AL INGRESO DE MOVIMIENTO DE MASAS (HUAYCO) EN EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2024 DAÑANDO Y DESTRUYENDO PARTE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA BOCATOMA POR LO QUE ES NECESARIO REALIZAR UNA EVALUACION Y DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL POR DAÑOS DETERMINANDOSE ASI LAS ACCIONES A REALIZAR PARA LA CULMINACION Y/O CIERRE DEL PROYECTO.				
34	2522363	MEJORAMIENTO DE LA PROVISIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA PARA LOS CULTIVOS QUE PREDOMINAN EN LAS 8 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	6,303,110	64.6	20,125	MULTI-PROVINCIAL	520.00	[03/03/2025] EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCION CON UN AVANCE fisico acumulado de 68.10% AL MES DE DICIEMBRE 2024				
35	2516239	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 40446 MIGUEL GRAU EN EL DISTRITO DE RIO GRANDE - PROVINCIA DE CONDESUYOS - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	4,509,258	3.2	1	CONDESUYOS	445.00	23/12/2024] EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION. EN PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE PLAN DE TRABAJO, REQUIERE ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS BÁSICOS, SE REQUIERE AUTORIZACIÓN PARA DESARROLLAR LA PROPUESTA POR ESTEPAS DEBIDO A PROBLEMAS DE DOMINIO CON UNO DE LOS 2 TERRENOS.				
36	2452489	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL ALTO Y BAJO DE QUEQUEÑA, DISTRITO DE QUEQUEÑA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	11,751,494	89.3	1,254,571	AREQUIPA	400.00	[26/03/2025] OBRA CULMINADA 20/06/2022 CON UN AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICO DE 92.27%, SE RECEPCIONO EL 21/11/2022, EN PROCESO DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA. El presupuesto asignado en el presente año fiscal no será ejecutado en su totalidad, Debido a que la obra encuentra culminada y en proceso de liquidación para posteriormente EL CIERRE DE LA INVERSION				



N° Or de	CODIGO UNICO	NOMBRE INVERSION	COSTO DE INVERSION ACTUALIZADO (S/)	% Ejecu	PROGRAMACION 2026 (S/)	PROVINCIA	NUM. BENEFICIARIOS	SITUACION ACTUAL FORMATO 12B	Crite 1	Crite 2	Crite 3	Prioridad
37	2468844	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. N°40236 CESAR VALLEJO EN EL CENTRO POBLADO PUCCHUN DEL DISTRITO DE MARISCAL CACERES - PROVINCIA DE CAMANA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	15,818,042	36.8	4,692,901	CAMANÁ	292.00	14/03/2025] - LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN CON UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DEL 15.24 %. - SE HA REALIZADO LOS TRABAJOS EN LAS PARTIDAS REFERENTES A LA INFRAESTRUCTURA COMO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS, CONCRETO EN OBRAS DE CONCRETO SIMPLE Y CONCRETOP ARMADO, HABILITACION DE ACERO EN ZAPATAS, VIGAS DE CIMENTACION, COLUMNAS, HABILITACION DE ACEROS EN TECHOS, VACIADO DE LOSAS Y VIGAS, ASENTADO DE MUROS DE CABEZA Y SOGA, TARRAJEO EN CIELORASOS Y MUROS.				
38	2091458	MEJORAMIENTO DE LA BOCATOMA, SISTEMA DE RIEGO Y REHABILITACION DE DEFENSA RIBEREÑA SECTOR LA PASCANA - VALLE DE TAMBO	4,280,677	26.1	20,000	ISLAY	290.00	[25/03/2025] SE TIENE EXPEDIENTE ACTUALIZADO APROBADO CON RESOLUCIÓN DE LA GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA N° 400-2024-GRAG/AGP DE FECHA 05/11/2024.				
39	2508603	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. SAN FRANCISCO DE ASÍS EN EL DISTRITO DE JAQUI - PROVINCIA DE CARAVELI - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	7,286,113	4.6	1,482,993	CARAVELI	219.00	18/03/2025] EN PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE ESTUDIOS BASICOS. SE PRESENTA ANTEPROYECTO DE ARQUITECTURA				
40	2504886	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. JULIO ERNESTO PORTUGAL DE CENTRO POBLADO HUACAPUY DISTRITO DE JOSE MARIA QUIMPER DE LA PROVINCIA DE CAMANA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	6,910,044	0.0	2,303,347	CAMANÁ	212.00	27/03/2025] EN TRAMITE PARA ELABORACION DEL EXPÉDIENTE TECNICO				
41	2520502	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD SANTA ROSA, DISTRITO DE ATIQUIPA - PROVINCIA DE CARAVELI - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	8,593,366	3.2	5,943,926	CARAVELI	181.00	18/03/2025] EN TRAMITE DE REVISION Y EVALUACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA PROCESO DE CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA				
42	2331471	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO IBERIA, EN LA LOCALIDAD DE LA CURVA, DISTRITO DE DEAN VALDIVIA, PROVINCIA DE ISLAY, REGION AREQUIPA	7,434,260	22.4	3,151,538	ISLAY	128.00	[10/03/2025] LA EJECUCIÓN DE OBRA SE ENCUENTRA en un avance de 22.58 % hasta FEBRERO 2025				
43	2490929	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD PUCUNCHO, DISTRITO DE SALAMANCA - PROVINCIA DE CONDESUYOS - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	3,096,963	4.1	970,013	CONDESUYOS	87.00	[18/03/2025] DOCUMENTO EQUIVALENTE EN TRAMITE PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO.				
44	2565580	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. HEROES DEL CENEP, DISTRITO DE MARIANO MELGAR - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	5,378,535	0.0	1,792,844	AREQUIPA	86.00	06/09/2023] PLAN DE TRABAJO APROBADO				
45	2504169	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA IE N° 41052 MANUEL ALVA CABRERA EN EL ANEXO DE SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ATIQUIPA - PROVINCIA DE CARAVELI - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	5,252,723	0.6	1,740,804	CARAVELI	53.00	[27/03/2025] TRAMITE DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO				
46	2508285	CREACION DEL CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL PARA EL ADULTO MAYOR DISTRITO DE JOSE MARIA QUIMPER - PROVINCIA DE CAMANA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	6,409,350	1.5	1,000,000	CAMANÁ	45.00	27/03/2025] LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE EXPEDIENTE TÉCNICO.				
47	2569523	CREACION DEL CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL ESPECIALIZADO (CAR) PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD DISTRITO DE SAMUEL PASTOR - PROVINCIA DE CAMANA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	14,190,360	0.0	2,000,000	CAMANÁ	40.00	27/03/2025] PROYECTO PRIORIZADO POR MODALIDAD DE OBRAS POR IMPUESTOS, SE ENCUENTRA CON FIRMA DE CONVENIO DE EMPRESA SUPERVISORIA Y ESTÁ EN PROCESO DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PARA FIRMA DE CONVENIO CON EMPRESA EJECUTORA				
48	2193732	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N 40492 DANIEL ALCIDES CARRION EN EL CENTRO POBLADO ALTO INCLAN, DISTRITO DE MOLLEND, PROVINCIA DE ISLAY, REGION AREQUIPA.	4,429,368	2.5	49,571	ISLAY	29.00	[18/02/2025] El presupuesto asignado en el presente año fiscal no será EJECUTADO. Debido a que, se realizó el cambio de Unidad Ejecutora de Inversiones a favor de la Municipalidad Provincial de Islay				
49	2279439	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD COTAHUASI, DISTRITO COTAHUASI, PROVINCIA LA UNIÓN, REGIÓN AREQUIPA	75,573,028	64.2		LA UNION	432,616.00	[25/03/2025] SE HA REALIZADO EL REQUERIMIENTO PARA LA ELABORACION DEL INF. TECNICO LEGAL, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LOGISTICA Y YA CUENTA CON PREVISION PRESUPUESTAL (EL PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO SUPERA EL AÑO FISCAL 2024). SE HA REALIZADO EL REQUERIMIENTO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA, EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL ORGANO ENCARGADO DE CONTRATACIONES. Acciones a seguir: SE DEBE DAR CELERIDAD A LA CONTRATACIÓN DE DICHS SERVICIOS, PARA EL REINICIO DE LA OBRA Y CULMINACION DEL PROYECTO				



RECOMENDACIONES PARA FORTALECER EL PRESUPUESTO PARTICITAVIO

	RECOMENDACIONES	PROVINCIA
1	Priorizar la formulación y aprobación de perfiles de viabilidad de proyectos que respondan a los criterios de impacto regional	Unidad Formuladora de Proyectos del Gore Aqp.
2	Invocar a las mancomunidades municipales y municipalidades provinciales a impulsar la formulación y aprobación de perfiles de viabilidad bajo los criterios de impacto regional	Oficina de Presupuesto y Prospectiva
3	Evaluar el estado situacional de los proyectos priorizados en el presupuesto participativo en los últimos 5 años	Oficina de Presupuesto y Prospectiva Oficina de Ejecución y Liquidaciones
4	Implementar un sistema de monitoreo de los proyectos vinculados al Presupuesto Participativo de impacto regional	Oficina de Presupuesto, Planeamiento y Acondicionamiento Territorial
5	Impulsar la reforma de las normas e instrumentos del presupuesto participativo a fin de fomentar la real participación de la sociedad civil organizada en la priorización de proyectos.	Gore Arequipa
6	Brindar soporte logístico a los comités de vigilancia del Presupuesto Participativo para asegurar el cumplimiento de sus funciones.	Gore Arequipa

