



✓ **1era** AUDIENCIA
PÚBLICA
Regional Descentralizada
de Rendición de Cuentas **2025**



PRESENTACION

El Gobernador del Gobierno Regional de Ayacucho, en el marco de su política de una gestión transparente, se complace en presentar la información de la I **Audiencia Pública Regional 2025**, y a la comunidad ayacuchana, los avances de la gestión institucional correspondiente al periodo enero-mayo 2025, donde se muestra el nivel de ejecución de las actividades y proyectos de inversión programados por la Sede Central, las Direcciones Regionales Sectoriales y las Oficinas Sub Regionales.

La política dentro de este periodo de mandato regional, ha sido gestionar la incorporación de nuevos proyectos estratégicos para el desarrollo de la región; orientados en una gestión eficiente, moderna, transparente, y dar la continuidad de los proyectos ejecutados en el ejercicio fiscal 2024, en el marco de los lineamientos de gestión establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2020-2027, dando prioridad a aquéllos que tienen importancia estratégica para el desarrollo regional.

En tal sentido, en los siguientes capítulos se presenta en detalle los avances alcanzados por cada Gerencia Regional y Dirección Regional Sectorial del Gobierno Regional en la ejecución de sus actividades y proyectos de inversión.

Una de las políticas de la nueva gestión que me honro en presidir es la transparencia y libre acceso a la información sobre la gestión regional, el cual es coherente con el proceso de modernización de la gestión pública. Y una de las formas de mostrar esta transparencia es informando a la comunidad sobre los avances de la gestión, así como sobre los problemas que se viene enfrentando. En consecuencia, dejamos a vuestra consideración los avances de la gestión frente al Gobierno Regional de Ayacucho en los primeros cuatro meses del año 2025.

Wilfredo Ocorima Núñez
Gobernador Regional

RESUMEN EJECUTIVO DE GESTION 2025

1. INFORMACION GENERAL

1.1. MISION INSTITUCIONAL

La Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales en su Art. 5 establece la misión de los Gobiernos Regionales en los siguientes términos: “ La misión de los gobiernos regionales es organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región”.

1.2. VISION REGIONAL AL 2027

El Gobierno Regional de Ayacucho orienta sus actividades al cumplimiento de la visión territorial establecida en el Plan de Desarrollo Regional Concertado Ampliado 2016-2027, que dice:

“Ayacucho es una región con sólida identidad cultural, comprometida con el desarrollo humano como estrategia fundamental del cambio social; su proyección al futuro está basada en las capacidades humanas de mujeres y hombres, que han desarrollado una estructura productiva diversificada, competitiva, ambientalmente sostenible y articulada al mercado nacional e internacional, que garantiza una buena calidad de vida para todos. El proceso de transformación regional se sustenta en instituciones modernas y transparentes, liderazgos de calidad, el tejido social fortalecido y el ejercicio de la participación ciudadana en la gestión pública”.

1.3. ESTRUCTURA ORGANICA DEL GOBIERNO REGIONAL

ORGANO NORMATIVO Y DE FISCALIZACION

Consejo Regional

ORGANOS CONSULTIVOS, DE COORDINACION Y PARTICIPACION

Consejo de Coordinación Regional
Consejos Consultivos Regionales
Institutos Regionales

ALTA DIRECCION

Gobernación Regional
Vice Gobernación Regional
Gerencia General Regional

ORGANOS DE CONTROL Y DEFENSA JUDICIAL

Órgano de Control Institucional
Procuraduría Pública Regional

ORGANOS DE ASESORAMIENTO

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Gerencia Regional de Asesoría Jurídica

OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS E INVESTIGACION

OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL

ORGANO DE APOYO

Gerencia Regional de Administración

ORGANOS DE LINEA

Gerencia Regional de Desarrollo Económico
Gerencia Regional de Desarrollo Social
Gerencia Regional de Infraestructura
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente

ORGANOS DESCONCENTRADOS

Oficinas Subregionales
Unidades Operativas
Direcciones Regionales Sectoriales
Oficinas Sub Regionales

1.4. OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Los Objetivos Estratégicos Institucionales del Gobierno Regional establecidos en el Plan Estratégico Institucional Ampliado 2020-2026 son los siguientes:

- Mejorar la calidad de los servicios educativos en el departamento de Ayacucho

- Mejorar las condiciones de salud de la población
- Reducir las brechas de género en la población
- Mejorar los niveles de competitividad de las principales cadenas productivas del departamento de Ayacucho
- Mejorar la calidad del servicio de transporte en el departamento de Ayacucho
- Preservar la calidad ambiental y la biodiversidad del departamento de Ayacucho
- Reducir la vulnerabilidad de la población ante el riesgo de desastres en el departamento de Ayacucho
- Mejorar la gestión institucional del Gobierno Regional de Ayacucho

2. ACTIVIDADES DE LA SEDE CENTRAL

2.1. GERENCIA GENERAL

Las actividades desarrolladas por la Gerencia General durante el periodo enero-mayo del año 2025 son las siguientes:

- Dirección de los Órganos Estructurados del Gobierno Regional
- Supervisión y monitoreo de la ejecución de los proyectos de inversión pública
- Conducción de las actividades administrativas del Gobierno Regional

2.2. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL


La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, en su condición de Órgano de Asesoramiento, ha ejecutado las siguientes actividades:

- Elaboración de la Memoria de Gestión Institucional 2024
- Conducción del Presupuesto Participativo 2026
- Evaluación del Plan Estratégico Institucional, ejercicio 2024
- Elaboración del Plan Operativo Institucional Multianual 2026-2028
- Elaboración del Plan Operativo Institucional 2025 sede central
- Elaboración y aprobación del Programa Multianual de Inversiones 2026-2028
- Conducción de las fases del proceso presupuestario 2025
- Implementación del proceso de simplificación administrativa
- Implementación del proceso de transparencia y acceso a la información pública
- Elaboración de 03 documentos de saneamiento y organización territorial y estudios de diagnóstico de zonificación.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2025

El presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Pliego 444 Gobierno Regional de Ayacucho, al 09 de enero del 2025, asciende a S/. 2,408,155,236.00, de las cuales con las modificaciones en el nivel institucional (créditos suplementarios y transferencias de

partidas), a la fecha, el Presupuesto institucional Modificado (PIM) a nivel de Pliego, alcanzó un Presupuesto Institucional Modificado – PIM (por toda fuente de financiamiento) de S/. 2,569,106,390.00; que representan un 14.8% de incremento con respecto del PIA.



Fuente: SIAF – MPP (Información con corte al 09/05/2025)

En cuanto a la ejecución, actualmente se tiene una ejecución de S/. 815,265,067.00 a nivel devengado, lo que representa un avance de 34.1% respecto al PIM.

PIA	PIM	EJECUCION	AVANCE DE EJECUCION
2,408,155,236.00	2,569,106,390.00	823,331,031.30	32.0%

Fuente: SIAF – MPP (Información con corte al 09/05/2025)

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL A NIVEL DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO

El presupuesto institucional de apertura (PIA) del Pliego Gobierno Regional de Ayacucho es de S/ 2,408,155,236.00, desagregado a nivel de fuente de financiamiento tenemos: Recursos Ordinarios S/. 2, 094,375,660.00, Recursos Directamente Recaudados S/. 18, 898,642.00, Recursos Determinados S/. 293,880,934.00 Y Donaciones y Transferencias S/. 1, 000,000.00.

Asimismo, con las modificaciones en el nivel institucional (créditos suplementarios y transferencias de partidas), el Presupuesto institucional Modificado (PIM) por fuente de financiamiento tenemos: Recursos Ordinarios S/. 2,201,609,679.00, Recursos Directamente Recaudados S/. 23,635,467.00, Donaciones y Transferencias S/. 45,630,294.00, Recursos por Operación Oficiales de Crédito S/. 485,905.00 y Recursos Determinados S/. 297,745,045.00.

En cuanto a la ejecución por toda fuente de financiamiento se tiene un 32.0%, y por fuente de financiamiento, en primera tenemos a Recursos Ordinarios una ejecución de S/ 740,863,171.38 que representa un 33.7%, en segunda Recursos Determinados con una ejecución de S/. 72,263,590.17 que representa un 24.3% de avance de ejecución respecto

al PIM, de igual manera, tenemos Donaciones y Transferencias con una ejecución de S/. 8,322,206.19 que representa un 18.2% de avance, seguido de Recursos Directamente Recaudados con una ejecución de S/. 1,882,063.56 que representa un 8.0 %, en y por último Recursos por Operaciones oficiales de crédito que a la fecha aun no se cuenta con avance de ejecución.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2025	PIM 2025	EJECUCION	AVANCE
1. RECURSOS ORDINARIOS	2,094,375,660.00	2,201,609,679.00	740,863,171.38	33.7%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18,898,642.00	23,635,467.00	1,882,063.56	8.0%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0.00	485,905.00	0.00	0.0%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,000,000.00	45,630,294.00	8,322,206.19	18.2%
5. RECURSOS DETERMINADOS	293,880,934.00	297,745,045.00	72,263,590.17	24.3%
TOTAL PLIEGO	2,408,155,236.00	2,569,106,390.00	823,331,031.30	32.0%

Fuente: SIAF – MPP (Información con corte al 09/05/2025)

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL A NIVEL CATEGORIAS PRESUPUESTALES

Las categorías presupuestales es un criterio de clasificación de gasto presupuestal. Las categorías presupuestarias, como parte de la estructura programática, se dividen en Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos (APNOP).

En presupuesto institucional de apertura (PIA) del Pliego Gobierno Regional de Ayacucho, desagregado a nivel de las Categorías Presupuestales, tenemos: Programas Presupuestales con S/ 1,606,257,556.00, Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos (APNOP) con S/ 562,600,203.00 y Acciones Centrales con S/ 239,297,477.00.

Asimismo, con las modificaciones en el nivel institucional (créditos suplementarios y transferencias de partidas), el Presupuesto institucional Modificado (PIM) por categorías presupuestales tenemos: Programas presupuestales con S/ 1,615,945,681.00, Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos (APNOP) con S/ 754,445,311.00 y Acciones Centrales con S/ 198,715,398.00.

En cuanto a la ejecución por categorías presupuestales, tenemos a la categoría de Programas presupuestales con una ejecución de S/. 518,209,317.60 que representa un 32.1% de avance de ejecución respecto al PIM, seguido en Acciones centrales con una ejecución de S/ 49,926,942.20 que representa un 25.1% y Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos (APNOP) una ejecución de S/. 255,194,771.50 que representa un 33.8% de avance.

CAT. PRESUPUESTALES	PIA 2025	PIM 2025	EJECUCION	AVANCE
1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES	1,606,257,556.00	1,615,945,681.00	518,209,317.60	32.1%
2. ACCIONES CENTRALES	239,297,477.00	198,715,398.00	49,926,942.20	25.1%
3. APNOP	562,600,203.00	754,445,311.00	255,194,771.50	33.8%

TOTAL PLIEGO	2,408,155,236.00	2,569,106,390.00	823,331,031.30	32.0%
---------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	--------------

Fuente: SIAF – MPP (Información con corte al 09/05/2025)

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR UNIDADES EJECUTORAS/SECTORES

La Unidad Ejecutora es el nivel descentralizado u operativo de los pliegos del Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales, el cual es la encargada de conducir la ejecución de operaciones orientadas a la gestión de los fondos que administran, conforme a las normas y procedimientos del Sistema Nacional de Tesorería y en tal sentido son responsables directas respecto de los ingresos y egresos que administran.

El pliego 444 Gobierno Regional de Ayacucho tiene a su cargo 25 unidades ejecutoras en los sectores de salud, educación, Transporte y Agricultura, de las cuales de manera descentralizada y articulada contribuyen al logro de objetivos estratégicos institucionales.

En ese sentido, el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Pliego Gobierno Regional de Ayacucho, desagregado a nivel de Unidades ejecutoras por sectores tenemos: la Sede Central con S/ 820,313,195.00, Las Unidades Ejecutoras de Educación con S/. 951,390,608.00, las Unidades Ejecutoras de Salud con S/. 520,223,453.00, Prider con S/. 44,043,956.00, Agricultura con S/. 35,903,726.00 y Transportes con S/. 36,280,298.00.

Asimismo, a la fecha con las modificaciones en el nivel institucional (créditos suplementarios y transferencias de partidas), el Presupuesto institucional Modificado (PIM) desagregado a nivel de Unidades ejecutoras por sectores tenemos: la Sede Central con S/ 800,995,577.00, las Unidades Ejecutoras de Educación con S/. 1,007,193,948.00, las Unidades Ejecutoras de Salud con S/. 574,147,778.00, Transportes con S/. 69,112,718.00, PRIDER con S/. 79,551,276.00 y Agricultura con S/. 38,105,093.00.

En cuanto a la ejecución, a la fecha la Unidad ejecutora PRIDER cuenta con una ejecución de S/. 34,148,440.00 que representa un 42.9% de avance de ejecución, las unidades ejecutoras del sector de Educación cuentan con una ejecución S/. 349,714,536.00 que representa un 34.7%, seguido de las UEs Salud con una ejecución de S/.168,856,619.00 que representa un 29.4%, la UE Sede central cuenta con una ejecución de S/250,468,371.00 que representa un 31.3%, asimismo, la Unidad ejecutora Agricultura cuenta con una ejecución de S/. 9,720,226.00 que representa un 25.5% de avance, y por último, la UE del sector Transportes cuenta con una ejecución de S/. 10,422,838.00 que representa solo un 15.1%.

UES/SECTORES	PIA 2025	PIM 2025	EJECUCION	AVANCE DE EJECUCIÓN
UE SEDE CENTRAL	820,313,195	800,995,577	250,468,371	31.3%
UE PRIDER	44,043,956	79,551,276	34,148,440	42.9%
UE AGRICULTURA	35,903,726	38,105,093	9,720,226	25.5%
UE TRANSPORTES	36,280,298	69,112,718	10,422,838	15.1%
UES EDUCACION	951,390,608	1,007,193,948	349,714,536	34.7%
UES SALUD	520,223,453	574,147,778	168,856,619	29.4%
TOTAL PLIEGO	2,408,155,236	2,569,106,390	823,331,031	32.0%

Fuente: SIAF – MPP (Información con corte al 09/05/2025)

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE INVERSION

El pliego 444 Gobierno Regional de Ayacucho en su presupuesto institucional del presente año fiscal 2025, ha priorizado financiar diversas actividades y proyectos de inversión en el marco del cierre de brechas en los sectores de Salud, Educación, Transportes, Agricultura y entre otros.

En ese sentido, el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Pliego Gobierno Regional de Ayacucho, desagregado en actividades y proyectos de inversión inició con un presupuesto S/. 2,408,155,236.00, distribuidos en actividades con S/. 1,583,413,615.00 y proyectos de inversión con S/. 824,741,621.00.

Asimismo, con las modificaciones en el nivel institucional (créditos suplementarios y transferencias de partidas), el Presupuesto institucional Modificado (PIM) en actividades alcanzó un presupuesto de S/. 1,731,213,937.00 y en proyectos de inversión de S/. 837,892,453.00.

En cuanto a la ejecución, en actividades tenemos una ejecución de S/. 567,049,250.98 que representa un 30.6% de avance respecto al PIM y en proyectos de inversión tenemos una ejecución de S/. 256,281,780.32 que representa un 32.8% de avance.

ACT/PROY	PIA 2025	PIM 2025	EJECUCION	AVANCE DE EJECUCIÓN
PROYECTOS	824,741,621.00	837,892,453.00	256,281,780.32	30.6%
ACTIVIDADES	1,583,413,615.00	1,731,213,937.00	567,049,250.98	32.8%
TOTAL PLIEGO	2,408,155,236.00	2,569,106,390.00	823,331,031.30	32.0%

Fuente: SIAF – MPP (Información con corte al 09/05/2025)

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR PROYECTOS E INVERSIONES

El Pliego 444 Gobierno Regional de Ayacucho, actualmente cuenta con 161 proyectos de inversión por toda fuente de financiamiento, de las cuales se destaca los proyectos: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO CUNA DE LA LIBERTAD AMERICANA DEL COMPLEJO DEPORTIVO VENEZUELA, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA - AYACUCHO., con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 99,664,096.00 de las cuales a la fecha se encuentra en ejecución. Asimismo se tiene el proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION EL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA ZONA DE ESMERALDA ALTA, DEL DISTRITO DE LURICOCHA Y DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 54,190,577.00 de las cuales a la fecha tiene una ejecución a nivel de devengado de S/. 9,791,463.67 que representa un 18.1 % respecto al PIM, entre otros, como se puede observar a continuación:

PROYECTOS DE INVERSION	PIA 2025	PIM 2025	EJECUCION	AVANCE DE EJECUCION
2195373. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL	99,664,096.00	99,664,096.00	29,895,586.69	30.0%

ESTADIO CUNA DE LA LIBERTAD AMERICANA DEL COMPLEJO DEPORTIVO VENEZUELA, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA - AYACUCHO.				
2332660. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION EL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA ZONA DE ESMERALDA ALTA, DEL DISTRITO DE LURICOCHA Y DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	135,000,000.00	54,190,577.00	9,791,463.67	18.1%
2077939. AMPLIACION DE LA PRESA ANCASCOCHA Y AFIANZAMIENTO DEL VALLE DE YAUCA (AYACUCHO Y AREQUIPA)	98,500,000.00	35,744,646.00	2,641,014.55	7.4%
2524224. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA EMP. PE - 32A (MINASCUCHO) - LLACHOCCMAYO - ALLPACHACA - MUNAYPATA - EMP. AY-106 (ROSASPATA), DISTRITOS DE CHIARA, LOS MOROCHUCOS Y VINCHOS DE LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA Y CANGALLO DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	30,000,000.00	30,000,000.00	5,409,943.91	18.0%
2229877. MEJORAMIENTO CARRETERA LURICOCHA - PACCCCHANCCA, DISTRITO DE LURICOCHA - HUANTA - AYACUCHO	30,000,000.00	30,000,000.00	7,932,362.21	26.4%
2386120. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SANCOS - SACCSAMARCA-PUTACCASA-OSCCONTA-EMP PE-32A EN LAS PROVINCIAS DE HUANCASANCOS Y LUCANAS, SACSAMARCA, PUTACCASA - DISTRITO DE SACSAMARCA, OSCCONTA - DISTRITO DE CABANA, CCERONTA - DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	70,000,000.00	20,000,000.00	1,190,038.83	6.0%
2194679. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD, DEL HOSPITAL DE APOYO DE HUANTA DANIEL ALCIDES CARRION, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	23,216,828.00	23,216,828.00	17,461,844.27	75.2%
2452568. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS - PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	20,000,000.00	20,000,000.00	22,000.00	0.1%
2537840. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO DEL CAMPO FERIA CANAAN BAJO DEL DISTRITO DE ANDRES AVELINO CACERES - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	12,850,108.00	18,336,013.00	11,267,578.20	61.5%
2484038. RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO VECINAL - 64.33 KM EN VILLATAMBO - CHUQUIMARAN - CAJA - UCHUYTAMBO - EMP. AY 114	0.00	14,207,667.00	0.00	0.0%
2502788. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 38582 ABRAHAM VALDELOMAR, DISTRITO DE CARMEN ALTO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	14,164,339.00	14,164,339.00	654,279.69	4.6%
OTROS	291,346,250.00	478,368,287.00	170,015,668.30	35.5%
TOTAL PLIEGO	725,077,525.00	738,228,357.00	226,386,193.63	30.6%

Fuente: SIAF – MPP (Información con corte al 09/05/2025)

PROYECTOS DE INVERSION POR PROVINCIAS

Respecto a los proyectos de inversión a nivel de provincias, se destaca la provincia de Huamanga con 66 proyectos de inversión, con un presupuesto de S/. 383,384,691.00 y un avance del 31.2%, la provincia de Huanta con 20 proyectos de inversión con un presupuesto S/. 158,372,885.00 y un avance del 34.6%, la provincia de La Mar con 18 proyectos de inversión, con un presupuesto de S/. 63,018,195.00 y un avance del 38.5%.

PROVINCIA	N° PROYECTOS	PRESUPUESTO (PIM) 2025	EJECUCION	AVANCE
01. HUAMANGA	66	383,384,691.00	119,653,397.72	31.2%
02. CANGALLO	13	59,455,437.00	26,248,757.36	44.1%
03. HUANCA SANCOS	6	46,348,460.00	3,944,827.99	8.5%
04. HUANTA	20	158,372,885.00	54,768,885.05	34.6%
05. LA MAR	18	63,018,195.00	24,288,709.52	38.5%
06. LUCANAS	11	31,348,180.00	6,189,531.54	19.7%
07. PARINACOCAS	4	46,992,627.00	7,965,255.58	17.0%
08. PAUCAR DEL SARA SARA	5	9,735,194.00	1,548,768.70	15.9%
09. SUCRE	3	17,346,252.00	3,449,754.05	19.9%
10. VICTOR FAJARDO	6	10,438,716.00	2,470,806.61	23.7%
11. VILCAS HUAMAN	9	11,451,816.00	5,753,086.20	50.2%
TOTAL PLIEGO	161	837,892,453.00	256,281,780.32	30.6%

Fuente: SIAF – MPP (Información con corte al 09/05/2025)

2.3. PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL

Las actividades realizadas por la Procuraduría Regional en el periodo enero-abril del 2024, son las siguientes:

Sin información

2.4. OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA

Las actividades realizadas por la Oficina Regional de Asesoría Regional de enero al 09 de mayo del 2025, son las siguientes:

ACTIVIDADES REALIZADAS DE ENERO A 09 MAYO 2025

N°	Expedientes	Total de Procesos	Situación
1	Nulidad de Resolución Administrativa	127	atendido
2	Incumplimiento de dispositivos	86	atendido
3	Desnaturalización de contrato	64	atendido

4	Obligación de dar suma de dinero	60	atendido
5	Negociación incompatible	35	atendido
6	Acción de cumplimiento	35	atendido
7	Peculado	23	atendido
8	Habeas Corpus	11	atendido
9	Indemnización por daños y perjuicios	34	atendido
10	Mejor derecho a propiedad	8	atendido
11	Colusión	26	atendido
12	Beneficios Sociales	70	atendido
13	Delitos cometidos por funcionarios	87	atendido
14	Pago de beneficios	31	atendido
15	Medida Cautelar	69	atendido
16	Hurto Agravado		atendido
17	Abuso de autoridad	35	atendido
18	Acción de amparo	46	atendido
19	Pago de Remuneraciones	34	atendido
20	Cancelación de asiento registral	05	atendido

RELACION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS ATENDIDOS

N°	Opinión legal y/o informe legal	Nota Legal	Situación
01	458	105	Atendido

RELACION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS ATENDIDOS ANTE JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS- JRD

N°	Obra	Contestación	audiencia	Situación
1	Hospital Cangallo	09	09	Atendido
2	Hospital San Miguel	01	01	Atendido
3	Hospital San Francisco	00	01	Atendido
4	Hospital Cora Cora	01	00	Atendido
5	Hospital Huanta	01	01	Atendido
6	Carretera Huancasancos	suspendido	suspendido	suspendió

2.5. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

El avance de las actividades de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, en el periodo enero-abril 2025 es la siguiente:

Sin información

2.6. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

El avance de las actividades realizadas por la Gerencia Regional de Desarrollo Económico en el periodo enero-abril del 2025, es la siguiente:

PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ENTIDAD, 2025

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	AVANCE EJECUCIÓN
1. Recursos ordinarios	480,910.00	480,910.00	28.19%
2. Fondo de Compensación Regional (FONCOR)	9'500,000.00	1'066,628.00	45.50%
TOTAL	9'980,910.00	1'547,538.00	36.85%

AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE ACCIONES CENTRALES Y APNOP

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	AVANCE FÍSICO	PRINCIPALES AVANCES
AOI00077000996: ELABORACION DE PLANES DE NEGOCIO	45.50%	- En la Etapa de Evaluación de Elegibilidad Cualitativa (Verificación in situ), lograron calificar 101 Propuestas Productivas presentados por los AEO's de toda la región de Ayacucho. - En la Etapa de Evaluación Técnica de Propuestas Productivas (Evaluación del plan de negocio), lograron calificar 92 Propuestas Productivas presentados por los AEOs de toda la región de Ayacucho. - De las 92 Propuestas Productivas calificadas en la Etapa de Evaluación Técnica, 66 corresponden a la Categoría A, 25 a la Categoría B y 1 a la Categoría C.

		- El Presupuesto Total a ser cofinanciado por el PROCOMPITE REGIONAL 2024 a los AEOs para la ejecución de sus Propuestas Productivas asciende al monto total de S/ 13'467,010.88 soles. - Se viene avanzando con la Fase de Implementación, en las siguientes fases: - Designación del comité evaluador de Planes de Negocio. - Aprobación de las bases del concurso. -Registro del proceso concursable en el SIPROCOMPITE. -Desarrollo del Proceso Concursable (Difusión de bases, participación y registro de AEO)
GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO ECONÓMICO	28.19%	*La Gerencia Regional de Desarrollo Económico lidera todas las actividades en su conjunto de las Direcciones: Dirección Regional de Agricultura, DIRCETUR, PRODUCCIÓN y la Dirección Regional de Energía y Minas. *Seguimiento y monitoreo a las actividades del POI de las direcciones sectoriales y algunos proyectos de inversión. *Participación activa en gestiones administrativas a las direcciones sectoriales. (Resoluciones y otros).

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, 2025

N°	META	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	PIM	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %
1	080	INICIATIVA A LA COMPETITIVIDAD	1'066,628.00	45.50%	45.50%
		TOTAL	1'066,628.00	45.50%	45.50%

PRINCIPALES AVANCES:

A. PROCOMPITE

- ✓ El presupuesto total a ser cofinanciado por el PROCOMPITE REGIONAL AYACUCHO 2024 a los Agentes Económicos Organizados para la ejecución de sus Propuestas Productivas asciende al monto total de **S/13'467,010.88 (Trece millones cuatrocientos sesenta y siete mil diez con 88/100 soles)**.
- ✓ Se tiene un total **92 AEOs ganadores**, 14 corresponden a la Cadena Productiva de Quinua, seguido por la Cadena Productiva de Lácteos con 11 AEOs y la Cadena Productiva de Artesanía y Apicultura con 10 y 9 AEOs respectivamente; seguidamente aparecen las cadenas productivas de Papa Nativa, Turismo y Cacao con 8 AEOs calificados. En último lugar aparece la Cadena Productiva de Café con solo 1 AEO calificado.
- ✓ Dentro de los 92 AEOs ganadores se puede resaltar la presencia de **6 AEOs conformados exclusivamente por mujeres**.
- ✓ se cuenta con las metas de 57 planes de negocio los cuales tienen su respectivo marco presupuestal e iniciar con la ejecución respectiva.

B. GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO ECONÓMICO

- ✓ Implementación del Fondo Concursable PROCOMPITE REGIONAL AYACUCHO 2024, por 15'000,000.00 (Ganadores de 92 Agentes Económicamente Organizados AEOs).

PROBLEMAS Y LIMITACIONES EN LA EJECUCIÓN DEL POI 2025

- ✓ Se tiene limitaciones en la habilitación presupuestal para la creación de metas de 35 planes de negocio, por lo que se requiere este presupuesto para iniciar con la ejecución de los planes de negocio dentro del plazo correspondiente según el marco normativo de PROCOMPITE.

1.- EXPO AYACUCHO SEMANA SANTA 2025





FOTO N° 01: Exposiciones de Planes de Negocio, como parte de la Fase 2 de Evaluación y Selección del Proceso Concursable Procompite Regional Ayacucho 2024-2025.



FOTO N° 02: Exposiciones de Planes de Negocio, como parte de la Fase 2 de Evaluación y Selección del Proceso Concursable Procompite Regional Ayacucho 2024-2025.



FOTO N° 03: Con gran éxito inició las exposiciones de planes de negocio y palabras de apertura de la presidente del Comité Evaluador y gerente regional de Desarrollo Económico, Ing. Milagros Cuadros Huamán, se dio inicio el primer día de exposición de las propuestas productivas (Planes de Negocio) de los Agentes Económicos Organizados (AEO's)



FOTO N° 04: Exposiciones de Planes de Negocio, como parte de la Fase 2 de Evaluación y Selección del Proceso Concursable Procompite Regional Ayacucho 2024-2025.

2.7. SUB GERENCIA DE ESTUDIOS E PRE INVERSION Y ESTADISTICA

La Sub Gerencia de Estudios e Investigación, en el periodo enero-mayo del 2025 ha realizado las siguientes actividades:

PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ENTIDAD 2025

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	AVANCE EJECUCIÓN %
RECURSOS DETERMINADO-FONCORD -15	11,800,000.00	5,439,236.00	75.94

EJECUCIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 2025

ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PÚBLICA	PIM	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %
ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN POR CONSULTORIA - CARRETERAS	4,261,479.00	100	100
ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN PÚBLICA POR ADMINISTRACION DIRECTA	1,177,757.00	20.71	12

PROBLEMAS Y LIMITACIONES EN LA EJECUCIÓN DEL POI 2025

Falta de presupuesto para la programación de formulación de Estudios de Pre inversión pública en la Sub Gerencia de Estudios Pre inversión y Estadística.

CUI/CODIGO DE IDEA	PROYECTO	PIM	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FISICO %
2653757	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA RUTA AY-102 TRAMO: SAN MIGUEL – MISQUIBAMBA , NUÑUNGA – PACOBAMBA - EMP. AY-102 (PUNCLI), RUTA AY-101 (CHIKUINTIRCA) DE LOS DISTRITOS DE SAN MIGUEL, ANCO DE LA PROVINCIA DE LA MAR DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	1,150,800.00	100%	100%
2653756	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA RUTA: AY-125 TAMBILLO – TAMBOCHUCO , MATARÁ – EMP. PE-3S (DV. OCROS) DISTRITOS DE TAMBILLO, ACOCRO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	1,015,198.10	100%	100%
2653752	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA RUTA AY-126: EMP. PE-32A (CHALCO)-PAMPA CANGALLO-POMABAMBA-CCATUMARCCO , DV. SARHUA-DV. HUAMANQUIQUIA-DV. CARAPO – EMP. PE-30D (HUANCA SANCOS), DISTRITOS DE LOS MOROCHUCOS, SANCOS DE LAS PROVINCIAS DE CANGALLO, HUANCA SANCOS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	1,037,542.56	100%	100%

2653754	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA RUTA AY-127: EMP. PE-28B (ROSARIO) , CANAYRE – EMP. PE-28H (UNIÓN MANTARO) DISTRITOS DE AYNA, CANAYRE DE LAS PROVINCIAS DE LA MAR, HUANTA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	1,057,938.00	100%	100%
272077	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. LUIS CARRANZA DISTRITO DE AYACUCHO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	98,200.00	60%	90%
326007	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. RELAVE DE CENTRO POBLADO RELAVE DISTRITO DE PULLO DE LA PROVINCIA DE PARINACOCAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	216,417.34	70%	90%
2519672	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. N° 38266 NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES EN EL DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	88,250.00	40%	70%
325999	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 24296 TODAS LAS SANGRES DEL PERU DE CENTRO POBLADO RELAVE DISTRITO DE PULLO DE LA PROVINCIA DE PARINACOCAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	185,268.00	30%	35%
337679	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN RECURSOS TURÍSTICOS EN LA RESERVA NACIONAL DE PAMPA GALERAS DISTRITO DE LUCANAS DE LA PROVINCIA DE LUCANAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	135,656.00	22%	30%
365739	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LA REPRESA HUAMANRI Y LINEAS DE CONDUCCION PRINCIPAL DE CENTRO POBLADO YURACCANCHA DISTRITO DE SAN PEDRO DE LA PROVINCIA DE LUCANAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	142,952.00	15%	25%
2645393	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES DE SAN PEDRO ALTA Y BAJA, PAMPA REDONDA ALTA Y BAJA, MARCONA BAJA , Y SANTA CRUZ DISTRITOS DE SAN PEDRO, PUQUIO DE LA PROVINCIA DE LUCANAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	160,254.00	40%	85%
2519816	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA RED VECINAL EMP. AY - 100 (PACCCHANCCA) - AY 591 (CHACA) - EMP. PE 28B (CCANO) EN LOS DISTRITOS DE CHACA Y UCHURACCAY DE LA PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	150,760.00	25%	60%

TOTAL PIM S/.	5,439,236.00		
----------------------	---------------------	--	--

2.8. GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

La Gerencia Regional de Infraestructura, en el periodo enero-mayo del 2025, presenta el siguiente avance en la ejecución de proyectos de inversión pública:

Sin información

2.9. GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

La ejecución de actividades en la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, de enero a mayo del 2025, es como sigue:

PRESUPUESTO ASIGNADO A LA GRRNGMA, 2025

N°	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %
1	Recursos Ordinarios	936,932.00	31.08%	30%
2	Recursos Directamente Recaudados	80,858.00	37.00%	35%
3	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	-	-	-
4	Donaciones y Transferencias	-	-	-
5	Recursos Determinados	6,000,000.00	24.76%	25%
TOTAL (S/)		7,017,790.00	25.74%	25%

AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE ACCIONES CENTRALES Y APNOP

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

FOMENTO DE CALIDAD AMBIENTAL Y USO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Avance físico (35%)

GESTIÓN AMBIENTAL

- ✓ Implementación de Convenio de Delegación de Competencias en Materia Ambiental entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Gobierno Regional de Ayacucho.
- ✓ Se aprobó la adenda de convenio e Delegación de Competencias en Materia Ambiental entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Gobierno Regional de Ayacucho.
- ✓ Evaluación y aprobación de Declaración de Impacto Ambiental (07 DIA), Sector Transportes.
- ✓ Evaluación y aprobación de Ficha Técnica Socio Ambiental – FITSA (69 FITSAs), Sector Transportes.
- ✓ Se aprobó la adenda de convenio e Delegación de Competencias en Materia Ambiental entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y el Gobierno Regional de Ayacucho.
- ✓ Levantamiento de observaciones del cumplimiento de requisitos del Convenio N° 181-2019-VIVENDA, Convenio de delegación de competencias en materia ambiental entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y el Gobierno Regional de Ayacucho.
- ✓ Se inicio la formulación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental – PLANEFA 2026 del Gobierno Regional de Ayacucho.
- ✓ Seguimiento y reporte de las actividades de fiscalización ambiental en aplicativo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental OEFA – PLANEFA 2025.
- ✓ Se desarrollo el taller “Actualización A Las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (Ndc) y Adaptación al Cambio Climático en la Región Ayacucho”

GESTIÓN DE LOS MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECO SISTÉMICOS

- ✓ Registro de Idea de Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD EN EL ECOSISTEMA ACUÁTICO DEL RIO PAMPA EN LAS PROVINCIAS DE CANGALLO Y VÍCTOR FAJARDO REGIÓN DE AYACUCHO”, con un CIP N° 351927.
- ✓ Elaboración del estudio de pre inversión del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD EN ACCIONES DE PREVENCIÓN, CONTROL Y RESPUESTA ANTE LA OCURRENCIA DE INCENDIOS FORESTALES Y PASTIZALES EN LAS 11 PROVINCIAS DE LA REGIÓN DE AYACUCHO”, con un CIP N° 2359016.
- ✓ Participación en las sesiones ordinarias del consejo de recursos hídricos de cuenca interregional Mantaro y Apurímac.
- ✓ Reunión de coordinación con TGP para el monitoreo de bofedales en el ámbito del gaseoducto TGP.

SISTEMA REGIONAL DE CONSERVACIÓN DE ÁREAS NATURALES

- ✓ Elaboración del plan de trabajo en marco al convenio con la ONG “Yunkahuasi”, para la gestión de propuesta de creación de las Áreas de Conservación Regional Los Bosques de Neblina de Mayunmarca.
- ✓ Inicio de la Etapa II de la Propuesta del Área de Conservación Regional Razuhuilca.
- ✓ Instalación del comité de gestión del de la Reserva de la Biosfera del Bicentenario Ayacucho.

- ✓ Se viene absolviendo las observaciones del expediente técnico del proyecto: “Recuperación de la Especie “Guanaco” (Lama Guanicoe) en los Distritos de Huachuas, Laramate, Ocoña, Otona, Leoncio Prado, Santa Lucia, Saisa, San Pedro y Sancos De La Provincia De Lucanas Región De Ayacucho”.

ZONIFICACIÓN ECONÓMICA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

- ✓ Se desarrollo una reunión con el Ministerio del Ambiente (MINAM), a través de la Dirección General de Ordenamiento Territorial y Gestión Integrada de los Recursos Naturales (DGOTGIRN) para dar inicio a las actividades programadas el presente año.
- ✓ Inicio de la implementación de Ordenanza Regional declarando de necesidad e interés publica la Zonificación Forestal de la Regional de Ayacucho.
- ✓ Asistencia técnica para el inicio de las actividades de monitoreo de bosques amazónicos en coordinación con el Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático.
- ✓

AVANCES EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

N°	PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA	PIM	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %
1	PROY. “MEJORAMIENTO DEL ECOSISTEMA DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL BOSQUE DE PUYA RAIMONDI - TITANKAYOCC, DISTRITO DE VISCHONGO, PROVINCIA DE VILCASHUAMAN – AYACUCHO”	2,000,000	17.85%	16%
2	PROY.: “RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LAS MICROCUENCAS DE HUATATAS-ALAMEDA, PALLCCAYACU, YUCAES, PAMPARQUE, LARAMPATA, DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO”	4,000,000	28.21%	27%
	TOTAL (S/)	6,000,000.00	24.76%	24.00%

PRINCIPALES LOGROS

Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL ECOSISTEMA DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL BOSQUE DE PUYA RAIMONDI - TITANKAYOCC, DISTRITO DE VISCHONGO, PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - AYACUCHO”

01 COMPONENTE: Implementación de una sede administrativa y construcción de puestos de control del área de conservación

- CAPACITACIONES DEL PERSONAL (GUARDA PARQUES), Donde se planifico para le mes de mayo la realización del curso sobre incendios forestales.

02 COMPONENTE: Plan de capacitación en aprovechamiento adecuado y conservación de recursos naturales

- EQUIPO TÉCNICO DE GESTIÓN DEL PROYECTO, Donde se viene cumpliendo con la contratación de profesionales para dar la asistencia técnica en los diferentes trabajos que se realiza en el proyecto.
- Realizando los trabajos de actualización del plan maestro.

04 COMPONENTE: Implementación de programa de educación ambiental

- Se ha identificado los lugares para realizar la habilitación de dos murales.

05 COMPONENTE: fortalecimiento de capacidades para el desarrollo productivo

- Producción e instalación de 90 millares de plántones forestales nativos (qenhua, chachacomo, aliso, Prunus, sauco), en el ACR Titankayocc.
- Mantenimiento de plantaciones tres bolillos de 42.80 has (plantaciones de años anteriores en el ACR Titankayocc).
- Construcción de cercos macizos para la protección de los plántones instalados.
- Transferencia de tecnología.

06 COMPONENTE:

Fortalecimiento De Las Capacidades Para El Desarrollo Eco turístico.

- Diseño y adecuación de caminos de herradura dentro del ACR.:
- Camino de herradura de acceso al ACR Titankayocc, donde se realizó el movimiento de 34,892.63 m3 para que los vehículos puedan llegar al mismo núcleo del ACR.
- Se tiene proyectado la pavimentación con material granular de 11,823 m2 de toda la vía de acceso
- Ruta Bosque Titankayocc – Zona faunística, la colocación de 300 m de cordones maestros con sus respectivas graderías de muro seco.
- Colocación de paradores y miradores en el trayecto hacia el Bosque de Puya Raimondi (Titankayocc).
- Participación y organización de ferias de Áreas de Conservación.

Proyecto: “RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LAS MICROCUENCAS DE HUATATAS-ALAMEDA, PALLCAYAKU, YUCAES, PAMPARQUE, LARAMPATA, DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO”.

- Construcción de 5 diques para qochas (4 qochas en Acocro y 1 en Tambillo)

- Construcción de viveros y almacén al 100% en la localidad de Pinao y Huaychao.
- Instalación de plantaciones de Queñual, colle y pino en 93.39 ha en las localidades de yantapacha y Huyachao.
- Asistencia técnica y capacitación a la comunidad beneficiaria.

PROBLEMAS Y LIMITACIONES EN LA EJECUCIÓN

- Retraso en el abastecimiento de materiales e insumos: Se evidencia una demora por parte de las unidades responsables en la provisión oportuna de los materiales e insumos requeridos, lo cual impacta negativamente en la continuidad operativa y en el cumplimiento de los cronogramas establecidos para la ejecución de actividades en campo.
- Insuficiencia presupuestal por transferencia de funciones: La reducción del presupuesto como consecuencia de la transferencia de funciones ha generado limitaciones para la implementación de las actividades delegadas, ocasionando retrasos y afectando la continuidad operativa de los proyectos planificados.

3. ACTIVIDADES DE LOS ORGANOS DE LINEA

3.1. DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION

La Dirección Regional de Educación de Ayacucho y sus Unidades Ejecutoras de Educación (11 UGEL), cuentan con un PIA a la fecha de **S/. 951' 390,608.00** y un PIM de **S/. 995' 947,777.00**; con una ejecución presupuestal a mayo, a nivel de devengado de **S/. 345' 594,007.00** representando el **34.70%** de ejecución por toda Fuente de Financiamiento.

PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO A LA DREA 2025				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN A ABRIL DEL 2024	% EJECUCIÓN
Recursos Ordinarios	950,294,517.00	994,026,476.00	345,462,994.00	34.8
Recursos Directamente Recaudados	1,096,091.00	1,096,091.00	52,240.00	4.8
Recursos Determinados	0.00	825,210.00	78,773.00	9.5
TOTAL	951,390,608.00	995,947,777.00	345,594,007.00	34.70

FUENTE: Consulta amigable del MEF

AVANCE EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES, ACCIONES CENTRALES Y APNOP:

Información del avance físico de las principales actividades programadas en el Plan Operativo Institucional (POI 2025).

2.1. Acciones Centrales: La DREA y sus Unidades Ejecutoras de Educación (11 UGEL) en esta Categoría Presupuestal, cuentan con un PIM de **S/. 71' 641,790.00** y una ejecución presupuestal a mayo, a nivel de devengado de **S/. 16' 737,602.00** representando el **23.36%** de ejecución por toda Fuente de Financiamiento y en lo físico el **25.17%**.

PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO A LA DREA 2025				
ACTIVIDADES	PIM	EJECUCIÓN A MAYO DEL 2025	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %
1. 5000001 Planeamiento y presupuesto	5,982,841.00	1,306,269.00	21.83	25.00
2. 5000002 Conducción y Orientación superior	20,210,980.00	5,257,957.00	26.02	30.00
3. 5000003 Gestión administrativa	37,653,187.00	9,197,053.00	24.43	28.00
4. 5000004 Asesoramiento técnico y jurídico	998,644.00	248,100.00	24.84	30.00
5. 5000005 Gestión de recursos humanos	4,915,676.00	275,583.00	5.61	10.00
6. 5000006 Acciones de control y auditoria	1,880,462.00	452,640.00	24.07	28.00
TOTAL	71,641,790.00	16,737,602.00	23.36	25.17

FUENTE: Consulta amigable del MEF

2.2. Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos (APNOP): La DREA y sus Unidades Ejecutoras de Educación (11 UGEL) en esta Categoría Presupuestal, cuentan con un PIM de **S/. 96' 985,889.00** y una ejecución presupuestal a mayo, a nivel de devengado de **S/. 30' 787,459.00** representando el **31.74%** de ejecución por toda Fuente de Financiamiento y en lo físico el **32.00%**.

PRESUPUESTO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 2025				
ACTIVIDADES	PIM	EJECUCIÓN A MAYO DEL 2025	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %
1. 5000659 Desarrollo de la educación en colegios experimentales (COAR)	85,584.00	0.00	0.00	0.00
2. 5000661 Desarrollo de la educación Laboral y Técnica	12,951,396.00	4,484,435.00	34.63	39.00
3. 5000668 Desarrollo de la educación Técnica	18,506,410.00	4,583,373.00	24.77	29.00
4. 5000671 Desarrollo de la formación de artistas	3,960,558.00	1,474,176.00	37.22	45.00
5. 5000673 Desarrollo de la formación de docentes y artistas	5,424.00	4,972.00	91.67	98.00
6. 5000681 Desarrollo del Ciclo Avanzado de la Educación Básica Alternativa	10,884,699.00	4,265,903.00	39.19	44.00
7. 5000683 Desarrollo del Ciclo Intermedio de la Educación Básica Alternativa	4,486,936.00	1,023,127.00	22.80	27.00
8. 5000722 Dirección y Gestión	47,627.00	0.00	0.00	0.00
9. 5000991 Obligaciones previsionales	43,380,553.00	14,619,010.00	33.70	38.00
10. 5001933 Desarrollo de la Promoción Escolar, Cultura y Deporte	1,366,793.00	0.00	0.00	0.00
11. 5003934 Mejora en la gestión de las instituciones educativas	1,041,644.00	288,179.00	27.67	33.00
12. 5005692 Desarrollo de Servicios Pedagógicos Especializados	112,745.00	36,228.00	32.13	37.00
13. 5006374 Supervisión a Instituciones Educativas Privadas	155,520.00	8,056.00	5.18	9.00
TOTAL	96,985,889.00	30,787,459.00	31.74	32.00

FUENTE: Consulta amigable del MEF

2.3. Programas Presupuestales (PP): La DREA y sus Unidades Ejecutoras de Educación (11 UGEL) en esta Categoría Presupuestal, cuentan con un PIM de **S/. 827' 320,098.00** y una ejecución presupuestal a mayo, a nivel de devengado de **S/. 298' 068,939.00** representando el **36.03%** de ejecución por toda Fuente de Financiamiento y en lo físico el **39.00%**.

PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO A LA DREA 2025				
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PIM	EJECUCIÓN A MAYO DEL 2025	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FISICO %
1. PP 0090 "Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la Educación Básica Regular"	808,135,844.00	293,003,539.00	36.26	40.26
2. PP 0068 "Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres"	985,219.00	215,731.00	21.90	25.50
3. PP 0051 "Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas - PTCO"	478,747.00	50,655.00	10.58	15.00
4. PP 0107 "Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria"	9,004,481.00	2,877,309.00	31.95	35.95
5. PP 0106 "Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva"	5,550,153.00	1,283,288.00	23.12	27.12
6. PP 0147 "Fortalecimiento de la Educación Superior Tecnológica"	871,007.00	91,784.00	10.54	16.67
7. PP 0150 "Incremento en el Acceso de la Población a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica"	126,017.00	0.00	0.00	0.00
8. PP 1001 "Productos Específicos para el Desarrollo Infantil Temprano"	2,115,195.00	539,404.00	25.50	30.00
9. PP 1002 "Productos Específicos para la Reducción de la Violencia contra la Mujer"	53,435.00	7,229.00	13.53	18.00
TOTAL	827,320,098.00	298,068,939.00	36.03	39.00

FUENTE: Consulta amigable del MEF

AVANCE DE ACTIVIDADES PRINCIPALES:

3.1. Actividad 5000668: Desarrollo de la Educación Técnica:

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO Y AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO	BENEFICIARIOS	COMPONENTES/LOGROS Y/O METAS	MODALIDAD Y PLAZO DE EJECUCIÓN
ACTIVIDAD: "Desarrollo de la Educación Técnica" DESCRIPCIÓN: La Educación Superior Tecnológica está destinada a la investigación, creación y difusión de conocimientos; a la proyección a la comunidad; al logro de competencias profesionales de alto nivel, de acuerdo con la demanda y la necesidad del desarrollo sostenible del país.	Ppto: S/. 18' 506,410.00 Avance Físico: 29.00% Avance Financiero: 24.77%	-Alumnos Total: 3,632 -Docentes Total: 443 -Inst. Tecnológicos: 16 -Provincias: Huamanga, Huanta, La Mar, Vilcas Huaman, Cangallo, Fajardo, Huanca Sancos, Sucre, Lucanas, Parinacochas y Paucar del Sara Sara.	- A nivel regional se tiene a 3,632 alumnos matriculados en 16 Institutos Tecnológicos Públicos y un total de 443 docentes. - Ejecución de reuniones con el GRA, para la coadyuvar el proceso de optimización con fines de licenciamiento con 16 IEST y compromiso asumido por el Gobernador regional de apoyar el CBC IV: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE Y MANTENIMIENTO, mediante ejecución de actividades de mantenimiento en base al informe del Equipo de Optimización, priorizados conforme a cronograma de Licenciamiento aprobado por MINEDU. - Continuidad del proceso de licenciamiento logrado por los IEST públicos: "Víctor Álvarez Huapaya" (RM. N° 447-2024-MINEDU en el año 2024; "Aucará" (RM. N° 067-2025-MINEDU en el año 2025; "Perú Corea del Sur" en proceso de evaluación por MINEDU. - Seguimiento y monitoreo a la presentación de solicitudes de adecuación de los IEST: - IEST "Huanta" - IEST "Manuel Antonio Hierro Pozo" - IEST "Santo Domingo de Guzmán" - IEST "Paucar del Sara Sara"	Año 2025

3.2. Actividad 5000671: Desarrollo de la Formación de Artistas:

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO Y AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO	BENEFICIARIOS	COMPONENTES/LOGROS Y/O METAS	MODALIDAD Y PLAZO DE EJECUCIÓN
-------------	--	---------------	------------------------------	--------------------------------

ACTIVIDAD: "Desarrollo de la Formación de Artistas"			- A nivel regional se tiene a 533 alumnos matriculados en 02 Institutos Artísticos Públicos y un total de 71 docentes. - El proyecto de inversión pública de la ESFA "Felipe Guamán Poma de Ayala" continúa suspendido por falta de presupuesto, que pondría en riesgo la condición Básica de Calidad referente a Infraestructura y Equipamiento en función a la Ley N° 32304 que aprobará SUNEDU de acuerdo con cronograma. - SUNEDU establece procedimientos de licenciamiento, requisitos, etapas, suspensiones por lo que el GRA debe asegurar a partir de la fecha la provisión del servicio de Educación Superior de las ESFAS, con permanencia y condiciones básicas de calidad, además debe garantizar que las ESFAS cuenten con recursos necesarios para la prestación de servicios de calidad.	Año 2025
DESCRIPCIÓN: La Educación Superior Artística está destinada al Desarrollo de la formación de Artistas tanto en el talento musical como las artes plásticas.	Ppto: S/. 3' 960,558.00 Avance Físico: 45.00% Avance Financiero: 37.22%	-Alumnos Total: 533 -Docentes Total: 71 -Inst. Artísticos: 02 -Provincias: Huamanga		

3.3. Actividad 5000681 y 5000683: Desarrollo del Ciclo Intermedio y Avanzado de la Educación Básica Alternativa (EBA):

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO Y AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO	BENEFICIARIOS	COMPONENTES/LOGROS Y/O METAS	MODALIDAD Y PLAZO DE EJECUCIÓN
ACTIVIDAD: "Desarrollo del Ciclo Intermedio y Avanzado de la Educación Básica Alternativa"			- A nivel regional se tiene a 5,290 alumnos matriculados en 61 II.EE públicas y un total de 295 docentes. - Taller presencial sobre evaluación formativa, instrumentos de evaluación y retro alimentación dirigido a especialistas UGEL, directivos y docentes de la EBA con la participación de 150 participantes. - I encuentro pedagógico regional 2025, dirigido a especialistas de EBR, EBA y EBE sobre: - Presentación de la estrategia regional "Soy un emprendedor de éxito porque aplico lo que aprendo en el CEBA". - Cuadro de horas - Resultados del monitoreo y acompañamiento.	Año 2025
DESCRIPCIÓN: La Educación Básica Alternativa a través del Ciclo Inicial, Intermedio y Avanzado es una modalidad que tiene los mismos objetivos y calidad equivalente a la de la Educación Básica Regular; enfatiza la preparación para el trabajo y el desarrollo de capacidades empresariales.	Ppto: S/. 15' 371,635.00 Avance Físico: 35.50% Avance Financiero: 31.00%	-Alumnos Total: 5,290 -Docentes Total: 295 -II.EE Total: 61 -Provincias: Cangallo, Huamanga, Huanta, Huanca Sancos, La Mar, Lucanas, Parinacochas, Paucar del Sara Sara, Sucre, Fajardo y Vilcas Huamán.		

3.4. Actividad 5000661: Desarrollo de la Educación Laboral y Técnica (CETPRO):

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO Y AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO	BENEFICIARIOS	COMPONENTES/LOGROS Y/O METAS	MODALIDAD Y PLAZO DE EJECUCIÓN
-------------	--	---------------	------------------------------	--------------------------------

ACTIVIDAD: <i>"Desarrollo de la Educación Laboral y Técnica - Cetpros"</i>				
DESCRIPCIÓN: La Educación Técnico-Productiva es una forma de educación orientada a la adquisición de competencias laborales y empresariales en una perspectiva de desarrollo sostenible y competitivo. Contribuye a un mejor desempeño de la persona que trabaja, a mejorar su nivel de empleabilidad y a su desarrollo personal. Está destinada a las personas que buscan una inserción o reinserción en el mercado laboral y a alumnos de Educación Básica.	Ppto: S/. 12' 951,396.00 Avance Físico: 39.00% Avance Financiero: 34.63%	-Alumnos Total: 4,857 -Docentes Total: 227 -Cetpros: 51 -Provincias: Cangallo, Huamanga, Huanta, La Mar, Lucanas, Parinacochas, Paucar del Sara Sara, Sucre, Fajardo y Vilcas Huamán.	• A nivel regional se tiene 4,857 alumnos matriculados en 51 Cetpros públicos y un total de 227 docentes. • Taller presencial sobre evaluación formativa, instrumentos de evaluación y retroalimentación dirigido a especialistas UGEL, directores y docentes de la Educación Técnica con la participación de 145 participantes.	Año 2025

AVANCE DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES:

4.1. PP 0090 "Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la Educación Básica Regular":

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO Y AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO	BENEFICIARIOS	COMPONENTES/LOGROS Y/O METAS	MODALIDAD Y PLAZO DE EJECUCIÓN
-------------	--	---------------	------------------------------	--------------------------------

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0090 "Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la EBR" DESCRIPCIÓN: Promover el mejoramiento del logro de los aprendizajes de los estudiantes de Educación Básica Regular, enfatizando el desarrollo de las capacidades comunicativas y razonamiento matemático con enfoque intercultural bilingüe, inclusivo y ambiental, fortaleciendo los procesos pedagógicos en el aula, manejo adecuado de los materiales educativos y la programación curricular.	Ppto: S/. 808' 135,844.00 Avance Físico: 40.26% Avance Financiero: 36.26%	- Alumnos Total: 160,186 Inicial: 33,246 Primaria: 69,382 Secundaria: 57,558 - Docentes Total: 13,494 Inicial: 2,219 Primaria: 5,329 Secundaria: 5,946 - II.EE Total: 3,413 Inicial: 1,607 Primaria: 1,327 Secundaria: 479 - Provincias: 11 Provincias de la región de Ayacucho	• Pago de remuneraciones de 2,219 docentes en el nivel inicial, 5,329 en el nivel primario y 5,946 docentes en el nivel secundaria, haciendo un total a nivel de regional de 13,494 docentes. • Desarrollo de la Jornada Escolar Completa en Secundaria a nivel Regional, beneficiando con esta intervención pedagógica a 17,546 estudiantes, 1,782 docentes en 78 II.EE. • Implementación del Centro Rural de Formación en Alternancia (CRFA) en Secundaria, beneficiando en esta intervención pedagógica con personal de coordinación, responsable de bienestar, personal de mantenimiento y personal de cocina a 435 estudiantes de zonas rurales, 91 docentes en 08 II.EE. • Implementación de las Redes Educativas Rurales en Primaria en 144 II.EE, beneficiando a 4,575 estudiantes y 489 docentes. • Implementación del Programa no Escolarizado de Educación Inicial (PRONOEI), beneficiando a 3,450 alumnos en 469 PRONOEI, con un total de 469 promotoras comunitarias. • Implementación de las Instituciones Educativas de Inicial, Primaria y Secundaria con Condiciones de Bioseguridad en 06 II.EE, beneficiando a 906 estudiantes y 56 docentes. • Implementación en el nivel Primaria y Secundaria de la Actividad Deportiva Wiñaq en 11 II.EE, beneficiando a 6,680 estudiantes con 368 docentes. • Implementación del servicio de apoyo educativo en el nivel primaria en 20 II.EE, beneficiando a 11,095 estudiantes con 482 docentes. • Se logró el desarrollo de el "I Encuentro Pedagógico Regional 2025, con la participación de 135 profesionales, con finalidad de fortalecer las capacidades pedagógicas. • Distribución de materiales educativos provenientes del Ministerio de Educación, así como el pago de servicios básico de las II.EE de la Educación Básica Regular.	Año 2025
--	---	---	---	-----------------



4.2. PP 0068 "Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres":

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO Y AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO	BENEFICIARIOS	COMPONENTES/LOGROS Y/O METAS	MODALIDAD Y PLAZO DE EJECUCIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0068 <i>"Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres"</i> DESCRIPCIÓN: Programa presupuestal que busca la formación de una nueva ética y cultura de conservación y valoración del ambiente y de prevención frente a los riesgos de desastres, en el marco de una educación ambiental para el desarrollo sostenible.	Ppto: S/. 985,219.00 Avance Físico: 25.50% Avance Financiero: 21.90%	-Alumnos Total: 23,958 -Docentes Total: 669 -Locales Escolares: 345 Provincias: Huamanga, Huanta, La Mar, Vilcas Huaman, Cangallo, Fajardo, Sucre, Huanca Sancos Lucanas, Parinacochas y Paucar del Sara Sara.	- A nivel regional el Programa beneficia a 23,958 alumnos, provenientes de 345 locales escolares públicos, con un total de 669 docentes. - Atención con soporte socioemocional a 05 instituciones educativas vulnerables de las provincias de La Mar y Huamanga, beneficiando a 80 docentes intervenidos. - Capacitación de 609 personas (Directores y docentes) en las 11 provincias de la región de Ayacucho en gestión de riesgo de desastres. - Desarrollo de 01 campañas comunicacional (Tv, radio, y redes sociales) a nivel regional sobre el buen inicio del año escolar y bajas temperaturas.	Año 2025



4.3. PP 0051 "Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas - PTCD":

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO Y AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO	BENEFICIARIOS	COMPONENTES/LOGROS Y/O METAS	MODALIDAD Y PLAZO DE EJECUCIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0051 "Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas - PTCD" DESCRIPCIÓN: Programa presupuestal que fortalece y desarrolla las habilidades psicosociales en los/as estudiantes que les permitan enfrentar situaciones de riesgo que podrían desencadenar en consumo de drogas u otras problemáticas psicosociales que deriven de esta.	- Ppto: S/. 478,747.00 - Avance Físico: 15.00% - Avance Financiero: 10.58%	- Alumnos Total: 7,351 Secundaria: 7,351 - Docentes Tutores: 322 - II.EE Total: 21 Secundaria: 21 - Provincias: Huamanga, Huanta, La Mar, Cangallo y Vilcashuaman.	• A nivel regional con este Programa se atiende a 7,351 alumnos matriculados en 21 II.EE públicas, atendidos por un total de 322 docentes tutores. • Taller de asistencia técnica inicial, con la participación de 19 profesionales que forman parte del Equipo Técnico Regional del Programa, organizado y desarrollado por DEVIDA, con la finalidad de brindar lineamientos para la implementación del Programa en las 21 II.EE focalizada. • Capacitación a 305 docentes tutores de las 21 II.EE focalizadas de las provincias de Huanta, Huamanga, La Mar, Cangallo y Vilcashuaman en el manejo de estrategias de trabajo de manera presencial con los estudiantes en el ámbito educativo a través de tutoría.	Año 2025



4.4. PP 0107 "Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria":

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO Y AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO	BENEFICIARIOS	COMPONENTES/LOGROS Y/O METAS	MODALIDAD Y PLAZO DE EJECUCIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0107 "Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria" DESCRIPCIÓN: Programa presupuestal que focaliza acciones de intervención a instituciones de educación superior con carreras pedagógicas de gestión pública, en ese sentido el objetivo general es que los estudiantes de institutos públicos y privados de educación superior con carreras docentes egresen con competencias suficientes y adecuadas.	- Ppto: S/. 9' 004,481.00 - Avance Físico: 35.95% - Avance Financiero: 31.95%	- Alumnos Total: 1,925 - Docentes Total: 147 - Institutos Pedagógicos: 05 - Provincias: Huamanga, Huanta, Cangallo, Parinacochas y Lucanas.	• A nivel regional con este Programa se atiende a 1,925 alumnos matriculados en 05 Institutos Pedagógicos Públicos con un total de 147 docentes. • Ejecución del <u>Plan de Mejoras en Gestión Institucional:</u> 1. Implementación de los Servicios Complementarios básicos, a través de: - Contrato de tres (03) servicio médicos en tres (03) Institutos: "José Salvador Caveró Ovalle", "Filiberto García Cuellar" y "Benigno Ayala Esquivel". - Contrato de dos (02) servicio social en dos (02) Institutos: "José Salvador y "Benigno Ayala Esquivel". - Contrato de tres (03) servicio psicopedagógico en tres (03) Instituto: "José Salvador Caveró Ovalle", "Filiberto García Cuellar" y "Benigno Ayala Esquivel".	Año 2025

			- Contrato de tres (03) servicio de seguridad y vigilancia en tres (03) Instituto: "José Salvador Caveró Ovalle", "Filiberto García Cuellar" y "Benigno Ayala Esquivel". 2. Implementación de la Unidad de Investigación e Innovación, a través del contrato de dos (02) profesional de soporte en la unidad de investigación en 02 Institutos: "José Salvador Caveró Ovalle" y "Benigno Ayala Esquivel". 3. Fortalecimiento a la gestión, a través del contrato de dos (02) Soporte Administrativo para 02 Institutos: "José Salvador Caveró Ovalle" y "Filiberto García Cuellar". • Programación de pagos de servicios básicos (Energía eléctrica y agua) en 05 IESP.	
--	--	--	--	--



4.5. PP 0106 "Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva":

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO Y AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO	BENEFICIARIOS	COMPONENTES/LOGROS Y/O METAS	MODALIDAD Y PLAZO DE EJECUCIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0106 "Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva" DESCRIPCIÓN: Programa presupuestal que busca brindar un adecuado acceso a los servicios de la educación básica y técnica productiva, a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad de 0 a 29 años.	Ppto: S/. 5' 550,153.00 Avance Físico: 27.12% Avance Financiero: 23.12%	- Alumnos Total: 419 - Docentes Total: 64 - II.EE Total: 23 - Provincias: Huamanga, Huanta, Cangallo, Sucre, Víctor Fajardo, Paríacochas, Lucanas y Paucar del Sara Sara.	• A nivel regional con este Programa se atiende a 419 alumnos matriculados en 23 II.EE Públicos con un total de 64 docentes. • Adquisición de material fungible tanto para alumnos como para 12 Centros de Educación Básica Especial (CEBE) y 01 Programa de Intervención Temprana (PRITE). • Adquisición de material de limpieza y de escritorio para 12 Centros de Educación Básica Especial (CEBE) y 01 Programa de Intervención Temprana (PRITE). • Contrato de 02 Especialistas en Modelo lingüístico de lengua de señas peruanas, 02 Interprete de lengua de señas peruanas, 13 Profesionales en tecnología médica con mención terapia física y ocupacional, 01 Educador musical especializado de orquestando EBE, 06 Profesionales no docente para el soporte y asesoramiento a II.EE inclusivas, 02 Profesional en Tecnología médica con mención en terapia física para PRITE.	Año 2025



4.6. PP 0147 "Fortalecimiento de la Educación Superior Tecnológica":

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO Y AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO	BENEFICIARIOS	COMPONENTES/LOGROS Y/O METAS	MODALIDAD Y PLAZO DE EJECUCIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0147 "Fortalecimiento de la Educación Superior Tecnológica" DESCRIPCIÓN: Programa presupuestal que busca brindar una adecuada formación de competencias técnicas y de empleabilidad de los estudiantes de la Educación Superior Tecnológica.	Ppto: S/. 871,007.00 Avance Físico: 16.67% Avance Financiero: 10.54%	- Alumnos Total: 3,422 - Docentes Total: 300 - Institutos Tecnológicos: 16 - Provincias: Lucanas, Sucre, Cangallo, Paucar del Sara sara, Huancasancos y Vilcas Huaman.	- A nivel regional con este Programa se atiende a 3,422 alumnos matriculados en 16 Institutos Tecnológicos Públicos con un total de 300 docentes. - Pago de servicios básicos (Agua y energía eléctrica) a 16 Institutos Tecnológicos Públicos. - Contrato del servicio de internet a 16 Institutos Tecnológicos Públicos se encuentra en proceso. - Contrato del Especialista de Calidad del Servicio Educativo Superior Tecnológico.	Año 2025



4.7. PP 1001 "Productos Específicos para el Desarrollo Infantil Temprano":

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO Y AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO	BENEFICIARIOS	COMPONENTES/LOGROS Y/O METAS	MODALIDAD Y PLAZO DE EJECUCIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 1001 "Productos Específicos para el Desarrollo Infantil Temprano" DESCRIPCIÓN: Programa presupuestal que busca mejorar los resultados en el desarrollo infantil temprano (DIT) y el logro de las competencias del CNEB, a través del servicio con atención priorizada a niñas, niños de 12 a 36 meses cuyos hogares sean monoparentales, tengan como jefe de hogar una mujer y se encuentren en condición de pobreza o pobreza extrema o en situación de vulnerabilidad.	Ppto: S/. 2' 115,195.00 Avance Físico: 30.00% Avance Financiero: 25.50%	- Alumnos Total: 240 - Docentes Total: 20 - Auxiliares Total: 42 - Instituciones Educativas: 11 - Provincias: Huancasancos, Lucanas, Parinacochas, Vilcashuaman y Huamanga.	A nivel regional con este Programa se atiende a 240 alumnos matriculados en 11 Instituciones educativas Públicos con un total de 20 docentes y 42 auxiliares.	Año 2025



PROBLEMAS Y LIMITACIONES EN LA EJECUCION DEL POI 2025:

- Problemas en el SIGA que dificulta en la solicitud de pedidos, principalmente en los Programas Presupuestales.
- Retraso en el contrato de especialistas de los programas presupuestales bajo la modalidad de CAS y Locación de servicios.

3.2. DIRECCION REGIONAL DE SALUD

La Dirección Regional de Salud ha brindado sus servicios a través de 09 Unidades Ejecutoras y su ejecución presupuestal al 30 de abril del 2025 es la siguiente:

Sin información

3.3. DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA

La ejecución presupuestal de la Dirección Regional de Agricultura, al mes de mayo del 2025, es la siguiente:

PRESUPUESTO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA AYACUCHO 2025.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	AVANCE EJECUCIÓN %
1. Recursos Ordinarios	15,639,570.00	17,618,445.00	28.24
2. Recursos Directamente Recaudados	264,156.00	486,648.00	4.127
3. Recursos por Operaciones	0	0	0

Oficiales de Crédito			
4. Donaciones y transferencias	0	0	0
5. Recursos Determinados	20,000,000.00	20,000,000.00	23.58
TOTAL	35,903,726.00	38,105,093.00	25.50

Fuente: Dirección General de Presupuesto Público-DGPP/OPP-DRA con corte: 09/05/2025

AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE ACCIONES CENTRALES Y APNOP DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

ACC Y APPNOP	PIM	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FISICO %
9001: Acciones centrales	6,097,845.00	27.8	29
9002: Asignaciones presupuestarias que o resultan en productos	5,000,347.00	20.73	23

Fuente: Dirección General de Presupuesto Público-DGPP/OPP-DRA, solo proyectos para la 9002, con corte: 09/05/2025

INFORMACIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025

ACCIONES CENTRALES

AOI00077100026. DESARROLLO DE CAPACIDADES A ORGANIZACIONES DE CRIADORES Y USUFRUCTUARIOS DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS (DIRECCIÓN DE CAMÉLIDO SUDAMERICANOS)

Se desarrollaron 5 capacitaciones: “Oportunidades de financiamiento para la mejora en el manejo y capacidades productivas de la fibra de vicuña” Comunidad Campesina de Asabamba, distrito de Chipao, provincia de Lucanas, con la participación de 46 asistentes; “Fortalecimiento de la organización para la conservación de la vicuña y sus lineamientos técnicos y normativos en su manejo” anexo de Yanama, distrito de Chipao, provincia de Lucanas, con la participación de 50 asistentes; “Producción de fibra de vicuña y las oportunidades de transformar en subproductos” Comunidad Campesina de Asabamba, distrito de Chipao, provincia de Lucanas, participación de 30 asistentes; “Fortalecimiento de capacidades en el manejo técnico de la vicuña y su ecosistema”, San Martín de Porres de Pallcca, distrito de Chipao, provincia de Lucanas, participación de 71 asistentes; “Capacidad de carga y extracción de población de vicuñas” Comunidad Campesina de Negromayo, distrito de Cora Cora, provincia de Parinacochas, con la participación de 42 asistentes y “Manejo de crianza de Alpacas” Asociación Andrés Avelino Cáceres del caserío de Ccechccapampa, distrito de San Pedro, provincia de Lucanas, con la participación de 19 asistentes.

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO – APNOP

PROYECTO	FECHA INICIO FECHA FIN	PRINCIPALES ACTIVIDADES	AVANCE FISICO (%) AL 09/05/2025	LOGROS
RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA EN 119 MICROCUENCAS DE HUAMANGA, CANGALLO, VILCAS HUAMAN Y SUCRE - 4 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	19/03/2025 31/12/2025	Construcción de viveros volantes	100%	Se logró la construcción al 100% de 2 viveros volantes
		Producción y disponibilidad de plántones forestales	36%	Se logró la producción de 50,000 plántones entre especies nativas y exóticas
		Prestación de asistencia técnica a productores para la adopción de paquetes tecnológicos	25%	La asistencia técnica se ejecuta de forma permanente a los 200 beneficiarios del proyecto
		Instalación de plántones forestales en campo definitivo.	0%	No se logró la instalación
		Conservación y gestión de las praderas naturales alto andinas de las micro cuencas	100%	Se logró la conservación de 20 has de praderas altoandinas con trabajos de zanjas de infiltración a curvas de nivel y construcción de qochas

AGENCIAS AGRARIAS

AGENCIAS AGRARIAS	UNIDAD MEDIDA	ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDADES OPERATIVAS		
			ASIST. TECNICA	CAPACITACION	FERIAS
Huamanga	Productor	4	240	30	3
Cangallo	Productor	4	100	60	0
Huanca Sancos	Productor	4	100	50	0
Huanta	Productor	3	120	30	2
Valle Rio Apurímac	Productor	4	100	50	0
La Mar	Productor	3	80	40	3
Lucanas	Productor	4	80	50	1
Parinacochas	Productor	4	90	70	0
Paular del Sara Sara	Productor	4	80	40	0
Sucre	Productor	4	80	60	0
Víctor Fajardo	Productor	4	100	60	0
Vilcas Huamán	Productor	4	120	30	2
TOTAL		46	1,290	570	11

AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

**CUADRO N°05: AVANCE DE EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES
QUE EJECUTA LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA**

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PIM	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FISICO %
0068: Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres	148,195.00	96.0	100
0121: Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado	330,810.00	30.50	29
0130: Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre	1,384,253.00	20.9	26
TOTAL	1,863,258.00	28.58%	

Para Los datos obtenidos Se consideraron solo actividades.

Fuente: Dirección General de Presupuesto Público-DGPP/ Dirección de Producción y Competitividad Agraria- Dirección del Ambiente y Recursos Naturales- Dirección del Ambiente y Recursos Naturales -AGENCIA AGRARIAS-DRA con corte: 09/05/2025

PROGRAMA PRESUPUESTAL- 0068 LOGROS OBTENIDOS

A pesar del limitado asignación presupuestal, las metas programadas al primer trimestre del POI 2025, se ha cumplido satisfactoriamente, ejecutándose al 100% las metas físicas del PP 0068, Meta 1 “Administración y almacenamiento de KITS para la Asistencia frente a desastres”, lográndose distribuir los kits en las 13 Agencias Agrarias de la región.

- El P.P. 0068 “REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES”, Meta 0001: “Administración y almacenamiento de KITS para la Asistencia frente a desastres” ha cumplido con la entrega física de los 400 kits programados en el POI, teniendo una ejecución física al 100% y ejecución financiera del 95.95.

PROGRAMA PRESUPUESTAL - 0121 LOGROS OBTENIDOS

- El PP 0121 “MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO”, Meta 010: “Generación y Administración del sistema de información de mercados” ha cumplido con las metas programadas al primer trimestre, con una ejecución física acumulada del 20%.



PROGRAMA PRESUPUESTAL- 0130 LOGROS OBTENIDOS

El P.P. 0130 “COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE” con un avance financiero de 14.6% y un avance físico de 26%.

En el Programa Presupuestal 0130, se realizó la primera sesión de capacitación en las diferentes agencias los cuales se detallan en el cuadro, el cual señala **obtener una producción de 121,888 plantones entre pinos, eucaliptos y otros en el año 2025.**

AGENCIAS AGRARIAS**PP=0130 COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS
RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE
(PRODUCCIÓN)**

AGENCIA AGRARIA	UNIDAD MEDIDA	ACTIVIDAD OPERATIVA	SENSIBILIZACION CAPACITACION	ESPECIES FORESTALES		
				PINO	EUCALIPTO	OTROS
Huamanga	Productor	1	90	12,000		
Cangallo	Productor	2	50	12,000		
Huanca Sancos	Productor	2	40	5,000	3,888	
Huanta	Productor	1	40	10,000		
Valle Rio Apurímac	Productor	2	40	3,500	2,500	2,000
La Mar	Productor	1	40	10,000	5,000	
Lucanas	Productor	2	50	15,000		
Parinacochas	Productor	2	40	10,000	2,500	500
Paucar del Sara Sara	Productor	2	50	2,000	2,000	3,000
Sucre	Productor	2	40	6,000		
Víctor Fajardo	Productor	2	50	3,000	2,000	
Vilcas Huamán	Productor	2	40	10,000		
TOTAL		21	570	98,500	17,888	5,500
				121,888		



**AVANCE EN LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
PÚBLICA ENERO A ABRIL 2025**

N°	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	PIM	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %
1	2264512: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA PRODUCCIÓN BOVINA DE LECHE EN LA PROVINCIA DE PARINACOCAS-REGION AYACUCHO	1,500,000.00	30.5	17.23
2	2265048: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA PRODUCCIÓN BOVINA DE LECHERO EN LA PROVINCIA DE LUCANAS, REGION AYACUCHO	2,000,000.00	29.4	35.46
3	2494136: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, CONTROL Y SUPRESIÓN DE PLAGAS EN LA PRODUCCIÓN DE FRUTAS, A TRAVÉS DE LAS AGENCIAS AGRARIAS DEL VRAEM Y LAS 11 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	1,500,000.00	22.3	20
4	2507412: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE LOS CULTIVOS DE CACAO Y CAFE EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO APURIMAC DE LAS PROVINCIAS DE HUANTA Y LA MAR DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	1,500,000.00	24.6	14.04
5	2515451: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE ALPACAS EN LAS COMUNIDADES ALTOANDINAS DE LAS 11 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	1,500,000.00	20.8	16.06

6	2436212: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA DE VALOR DE LAS TUBEROSAS ANDINAS (PAPA COMERCIAL, PAPA NATIVA, OLLUCO, OCA, MASHUA), EN 7 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	1,500,000.00	14.5	8
7	2503210: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA EN 119 MICROCUENCAS DE HUAMANGA, CANGALLO, VILCAS HUAMAN Y SUCRE - 4 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	2,000,347.00	20.9	12.27
8	2522846: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE PRODUCCION BOVINA DE LECHE EN LOS SECTORES DE HUAYLLAPUCRU Y PIÑACCOCHA DEL DISTRITO DE CHUSCHI - PROVINCIA DE CANGALLO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	999,653.00	44.0	22.36
9	2533656: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA PRODUCCION BOVINA DE LECHE EN LOS 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	2,000,000.00	24.1	14.45
10	2535168: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE PRODUCCION VACUNA DE LECHE EN LOS CENTROS POBLADOS DE PUTACCA Y CONDOR PACCHA DEL DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	2,000,000.00	14.8	13.63
11	2321409: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS PARA LA CONSERVACION Y MANEJO DE LOS CAMELIDOS SUDAMERICANOS SILVESTRES VICUÑA EN LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS DE LA REGION AYACUCHO	2,000,000.00	13.4	8.9
12	2568859: MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA BOVINO DE LECHE Y DERIVADOS EN LOS 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	1,500,000.00	20.2	24.45
TOTAL		20,000,000.00	22.4%	

FUENTE: Dirección de Proyectos Agrarios e Infraestructura

I. PROYECTO: 2264512 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA PRODUCCIÓN BOVINA DE LECHE EN LA PROVINCIA DE PARINACOCNAS-REGIÓN AYACUCHO

Principales avances obtenidos:

- 256 inseminaciones.
- 90 toneladas de ensilado.
- 273 asistencia técnica en buenas prácticas ganaderas y productos lácteos.
- 12 talleres de capacitación en buenas prácticas ganaderas y productos lácteos.
- 1 promoción y participación en ferias, festivales de productos lácteos locales.



II. PROYECTO: 2265048 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA PRODUCCIÓN BOVINA DE LECHE EN LA PROVINCIA DE LUCANAS-REGIÓN AYACUCHO

Principales avances obtenidos:

- 276 cabezas de ganado inseminados.
- Equipamiento para cosecha y conservación de forrajes.
- Prestación de asistencia técnica integral.
- Participación en ferias locales y regionales.

III. PROYECTO: 2522846 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA PRODUCCIÓN BOVINA DE LECHE EN LOS SECTORES DE HUAYLLAPUCRU Y PIÑACCOCHA DEL DISTRITO DE CHUSCHI- DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Principales avances obtenidos:

- 114 inseminaciones.
- 50 Tn de ensilado.
- 375 asistencias técnicas.

- 10 capacitaciones en buenas prácticas de manejo ganadero, derivados lácteos y formación de promotores inseminadores
- 55 crías nacidas por inseminación.



IV. PROYECTO: 2535168 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PRODUCCIÓN VACUNA DE LECHE EN LOS CENTROS POBLADOS DE PUTACCA Y CONDOR PACCHA DEL DISTRITO DE VINCHOS- DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Principales avances obtenidos:

- 120 inseminaciones.
- 300 prestaciones en asistencia técnica integral.
- 01 participación en ferias de semana santa.

V. PROYECTO: 2533656 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA PRODUCCIÓN BOVINA DE LECHE EN LOS 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Principales avances obtenidos:

- 186 cabezas de ganado inseminados artificialmente.
- 2 picadoras de pasto.
- 50 Tn de ensilado.
- 90 asistencias técnicas integrales a los productores agropecuarios.
- 1 participación en la ferias de semana santa.

VI. PROYECTO: 2568859 - MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA BOVINO DE LECHE Y DERIVADOS EN LOS 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE VILCAS HUAMÁN -DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Principales avances obtenidos:

- 80 inseminaciones.
- 1 tractor agrícola
- 10 motos lineales
- 450 asistencias técnicas integrales a los productores agropecuarios.
- 18 capacitaciones en temas de sanidad del ganado, manejo de pastos y derivados lácteos.



VII. PROYECTO: 2494136 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, CONTROL Y SUPRESIÓN DE PLAGAS EN LA PRODUCCIÓN DE FRUTAS, A TRAVÉS DE LAS AGENCIAS AGRARIAS DEL VRAEM Y LAS 11 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.

Principales avances obtenidos:

- 250 hectáreas realizadas mediante labores culturales y mecánicas.
- 250 hectáreas realizadas en control etológico, utilizando trampas caseras elaboradas por los propios agricultores.
- 250 hectáreas tratadas mediante control químico.
- 980 asistencias técnicas realizadas a fruticultores.
- 20 capacitaciones ejecutadas en manejo integrado de la mosca de la fruta.
- 40 charlas de sensibilización y sesiones prácticas sobre estrategias de control de la mosca de la fruta.

- 20 planes de trabajo firmados con municipalidades provinciales y distritales.



VIII. PROYECTO: 2503210 - RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECO SISTÉMICOS DE REGULARIZACIÓN HÍDRICA EN 119 MICROCUENCAS DE HUAMANGA, CANGALLO, VILCAS HUAMÁN.

Principales avances obtenidos:

- Instalación de 20 has de plantones de pino y Quenhual.
- Construcción de 3000 m de zanjas de infiltración.
- 04 construcción de viveros volantes.



IX. PROYECTO: 2507412 - MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE LOS CULTIVOS DE CACO Y CAFÉ EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO APURÍMAC DE LAS PROVINCIAS DE HUANTA - LA MAR DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.

Principales avances obtenidos:

- 184,000.00 plántones de cacao injertados.
- 35,000.00 plántones de café injertados.
- 240 asistencias técnicas a los beneficiarios.



X. PROYECTO: 2321409 - RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS PARA LA CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LOS CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS SILVESTRES VICUÑA EN LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS DE LA REGIÓN AYACUCHO

Principales avances obtenidos:

- Control y vigilancia de vicuñas en 9 provincias.
- Construcción de zanjas de infiltración, 2 km.
- Curso de capacitación en manejo técnico de vicuñas, 01
- Asistencia técnica, en manejo de los recursos naturales a 120 productores.

XI. PROYECTO: 2515451 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE ALPACAS EN LAS COMUNIDADES ALTOANDINAS DE LAS 11 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.

Principales avances obtenidos:

- 01 módulo equipamiento (1 empacadora, 1 picadora, 1 moto guadaña).
- Módulos demostrativos de recuperación de bofedales (15 has).
- 1kit Implementación de botiquín veterinario.
- 500 cabezas asistidas con antiparasitarios.
- 1500 cabezas asistidas antisarnica.
- 450 asistencias técnicas.

XII. PROYECTO: 2436212- MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA DE VALOR DE LAS TUBEROSAS ANDINAS (PAPA COMERCIAL, PAPA NATIVA, OLLUCO, OCA, MASHUA), EN 7 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.

Principales avances obtenidos:

- Rehabilitación de 2 invernaderos para la producción de tuberculillos.
- 180 asistencia técnica a los productores
- Levantamiento de línea de base.
- Prestación de asistencia técnica en cosecha de papa a los productores.



PROBLEMAS Y LIMITACIONES EN LA EJECUCIÓN DEL POI 2025

- a) La problemática principal de la Dirección Regional de Agricultura es la habilitación financiera, la misma que contamos con 3 fuentes de financiamiento; Recursos ordinarios (APENOP Y programas presupuestales); recursos directamente recaudados y recursos determinados (15. FONCOR Y 18. FOCAM), este tipo de recurso financiero no son habilitados acordes a programación de los planes operativos anuales, la misma que genera retraso en el avance financiero global.
- b) La ejecución física de los proyectos agropecuarios a nivel regional no cuenta presupuestos de acuerdo a la programación del cronograma de ejecución con la que fueron aprobados en los expedientes técnicos (tiempo ejecución) estas reducciones de presupuesto afectan directamente en los avances financieros y físicos.
- c) El personal de la Dirección Regional de Agricultura (funcionarios, profesionales y técnicos) cuenta con remuneraciones bajas que oscilan entre 1800 a 3500 soles a comparación de otros sectores.
- d) La limitada habilitación presupuestal en bienes y servicios no cubre con las necesidades de la prestación de servicio agropecuario.

3.4. DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

La ejecución presupuestal de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, al mes de abril del 2025, es la siguiente:

PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ENTIDAD, 2025

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	AVANCE EJECUCION %
1. Recursos Ordinarios.	32,609,842.00	62,713,762.00	16.18
2. Recursos Directamente Recaudados.	2,670,456.00	3,027,864.00	6.48
3. Donaciones y transferencias.	1,000,000.0	1,120,097.00	0.00
4. Fondo de Compensación Regional.	0	2,250,995.00	0.46
TOTAL	36,280,298.00	69,112,718.00	14.98

Fuente: OPPM-DRTCA

AVANCE EN LA EJECUCION DE ACCIONES CENTRALES Y APNOP.

Información del avance físico de las principales actividades programadas en el Plan Operativo Institucional (POI 2025).

- Acciones Centrales: Se contemplan actividades administrativas de la entidad, con un avance físico 20% y financiero acumulado 21.05%.
- Acciones Presupuestales que no resultan en Producto APNOP: Se contemplan actividades de pensiones y comunicaciones, con un avance físico de 10% y avance financiero acumulado 11.58%.

Logros:

- Se ejecutaron los mantenimientos preventivos en 26 de estaciones de redes de comunicaciones del sistema HF y FM y TV.
- Elaboración de 01 estudio en materia de telecomunicaciones: Telefonía VO-IP Rural.

EJECUCION DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES, 2025

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PIM	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FISICO %
Programa Presupuestal 138: "Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transportes"	S/. 55,710,304.00	14.54%	5%
TOTAL	S/. 55,710,304.00	14.54%	5%

Fuente: OPP-DRTCA

Logros obtenidos:

- Se ejecutó 17.16 Km de mantenimiento rutinario para garantizar la transpirabilidad vial por las emergencias que se vienen presentando en la región.
- Incremento para la cobertura del servicio de transporte terrestre con 02 autorizaciones al servicio de transporte terrestre y 38 habilitaciones vehiculares de transporte de personas.
- Emisión de 2,851 Licencias de Conducir.
- Contribución a la reducción de la informalidad y la accidentalidad a través de la Fiscalización al servicio de transporte con 552 intervenciones al servicio de transporte terrestre y a terminales terrestres y con 403 procesos sancionadores por incumplimiento a la normativa de la prestación del servicio de transportes.

EJECUCION DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES, 2025

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PIM	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FISICO %
Programa Presupuestal 068: "Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastre"	S/. 1,232,606.00	0.00%	32.52%
TOTAL	S/. 1,232,606.00	0.00%	32.52%

Fuente: OPP-DRTCA

Logros obtenidos:

- Se ejecutó 21.96 Km de mantenimiento (emergencias viales) a nivel de toda la región.

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2025

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	PIM	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FISICO %
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LURICOCHA – PACCHANCCA, DISTRITO DE LURICOCHA – HUANTA - AYACUCHO	30,000,000.00	26.44 %	1.75 %

Fuente: OPP-DRTCA

Logro obtenido:

- La obra Mejoramiento de la carretera Luricocha – Pacchancca cuenta con un avance del 2.78 km, el proyecto consiste en el pavimento de la vía que generara un beneficio directo a la población aledaña al tramo e indirectamente beneficiara a toda la población de la provincia de Huanta.

PROBLEMAS Y LIMITACIONES EN LA EJECUCION DEL POI 2025

- Limitada la ejecución de algunas actividades operativas programadas por la reducción de la demanda de los servicios públicos del Programa Presupuestal 138.
- Demoras en los procesos de selección para ejecución de obras de mantenimientos.

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LURICOCHA – PACCHANCCA,



Foto 01:



Foto 02: Cortes, carguío y eliminación de material Km. 3+110 al 3+710



Foto 03: Perforación de sector de roca con rockdrill Km. 3+110 al 3+710



Foto 04 : Cortes, carguío y eliminación de material km. 10+410 al 10+660



Fotos 05: Cortes, carguío y eliminación de material km. 3+110 al 3+710

MANTENIMIENTOS RUTINARIOS

“MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO DEL CORREDOR VIAL VRAEM AY-127: EMP. PE – 28 B (ROSARIO) CANAYRE – EMP. PE – 28H (UNIÓN MANTARO), AY-101 EMP. PE 28 B (SAN FRANCISCO) – SANTA ROSA – PALMAPAMPA – SAN MARTIN – CHIQUINTIRCA – EMP AY-102 (PUNQUI)”



Foto N° 01: Actividad de limpieza de cunetas y perfilado de plataforma sin aporte de material, en la ruta AY-101 en el tramo del centro poblado de Pichiwilca hacia Talanqueato.



Foto N° 02: Ejecución de actividad de perfilado sin aporte de material y limpieza de cunetas en el tramo de Llochegua hacia puente Acon.

**"MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VIA EMP. PE-32 A (CHALCO) - PAMPA CANGALLO
- POMABAMBA - CCATUMARCCO - DV. SARHUA - DV. HUAMANQUIQUIA - DV. CARAPO
- EMP PE- 30 D (HUANCA SANCOS)"**




Foto N° 03: Traslado de material a las zonas más críticas del tramo AY-126. Para el parchado respectivo.



Foto N° 04: Trabajos de limpieza de Alcantarilla en el KM 185+650, en el Tramo Pampacangallo – Huancasancos.

3.5. DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

En el periodo enero-mayo del 2025 la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo ha realizado las siguientes actividades:

PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ENTIDAD, 2025

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	AVANCE EJECUCION %
1. Recursos Ordinarios	0	S/. 9,421,611.00	35.43%
2. Recursos Directamente Recaudados	0		
3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	0		
4. Donaciones y transferencias	0		
5. Recursos Determinados	0	S/. 2,000,000.00	10%
TOTAL		S/. 11,421,611.00	30.98%

AVANCE EN LA EJECUCION DE ACCIONES CENTRALES Y APNOP

A. META 177:

- Capacitaciones para acceder a las certificaciones en el producto Palta.
- Coordinaciones con el equipo de comercio exterior para la participación en la feria del salón del cacao y chocolate, que se realizara en mes de julio del 2025.
- Se realizó la selección de 9 empresas las cuales pasaron por un filtro, quienes debieron cumplir con los requisitos de formalidad vigente de ruc, registro sanitario y tener catálogo de productos.
- También se participó de la expo semana santa 2025, desarrollado en el centro de convenciones de cannan participando en la organización del evento.
- Se está realizando la construcción de la oficina de comercio exterior regional (OCER)., que actualmente se está en la etapa de cimentación.

B. META 176:

- Selección y focalización de 25 productores de cerámica para que se fortalezcan en normas y estándares internacionales.
- Selección y focalización de 25 productores de talla en piedra para que se fortalezcan en la implementación de la NTP talla en piedra.
- Selección y focalización de 25 productores de textil para que se fortalezcan en innovación.
- Promoción de productos artesanales a través de asistencia técnica a 8 beneficiarios de textilería, cerámica y piedra tallada.
- Organización de un show room para la promoción de productos artesanales.

- Participación de 15 productores artesanales en la EXPO AYACUCHO 2025.
- Fortalecimiento al sector artesanal a través de la coorganización del conversatorio “Experiencias y desafíos del sector artesanía textil” junto a la empresa Diamanta.

C. META 178:

- Promoción y difusión de los carnavales ayacuchanos (Transmisión en vivo e impresión de materiales de difusión) - 01 al 05 de marzo del 2025.
- 16 000 visitantes en los Carnavales Ayacuchanos 2025.
- Lanzamiento oficial de la Semana Santa Ayacucho 2025 (Basílica Catedral de Ayacucho 12-03-2025)
- Asistencia técnica a 150 vianderas del distrito de Quinua en inocuidad alimentaria y servicio de atención al cliente para la debida atención a los visitantes durante la Semana Santa.
- Promoción y difusión de la Semana Santa Ayacucho 2025. (Transmisión en vivo, impresión de materiales de difusión, afiches y programas).
- 29 143 visitantes en la Semana Santa Ayacucho 2025.
- Alianzas estratégicas con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para la proyección de actividades a realizarse durante el mes de julio en el Festival Gastronómico “Ayacucho”.
- Reuniones de carácter multisectorial para fortalecer los trabajos contemplados en el Expediente Técnico en cuanto al fortalecimiento de capacidades a prestadores de servicios (restaurantes, agencias de viaje, operadores turísticos), Folklore y danzas de América, Festival de Danzantes de Tijera – Patrimonio de la Humanidad.

D. META 90:

- Acceso vehicular
- Acceso peatonal I y II
- Terrazas de descanso

E. META 203:

- Se otorgara la buena pro el 08 de junio

EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA, 2025

PROYECTO DE INVERSION PUBLICA	PIM	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FISICO %
1. “ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO CHANKA DE CARAPO, PROVINCIA DE HUANCASANCOS – AYACUCHO” - META 82	S/. 1,000.000.00	7.9	0%
2. "CREACION DE SERVICIOS EN COMERCIO EXTERIOR PARA EXPORTADORES Y POTENCIALES EXPORTADORES EN LA REGIÓN AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" META 177	S/. 3,000,000.00	60.97	22.11%
3. PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS LÍNEAS ARTESANALES DE TEXTILERÍA, PIEDRA TALLADA Y CERÁMICA EN LOS DISTRITOS DE AYACUCHO Y	S/. 732,535.00	16.5%	59.10%

HUANTA DE LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA Y HUANTA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO” - META 176			
4. CREACIÓN DE LOS SERVICIOS CULTURALES PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y LAS ARTES EN 4 UNIDADES PRODUCTORAS 4 DISTRITOS DE 4 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO (COMPONENTE HUAMANGA). META 178	3, 500,000.00	37.47%	12.54%
1. “MEJORAMIENTO DE ACCESOS E INSTALACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE ESTACIONAMIENTO DE TRANSPORTE, INTERPRETACIÓN CULTURAL Y DISFRUTE DEL PAISAJE EN EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE PIKIMACHAY, DISTRITO DE PACAYCASA, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGIÓN AYACUCHO” - Meta 090	S/1,000,000.00	19.80%	13.65%
2. “REPARACION DE MONUMENTO ARQUEOLOGICO PREHISPANICO; EN EL (LA) COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE VILCAS HUAMAN (UNHNO) DEL DISTRITO DE VILCAS HUAMAN, PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO” META 203	S/. 1,500.000.00	0%	0%
TOTAL	S/11,421,611.00	30.98%	42%

Describir los principales avances en la ejecución de proyectos de inversión y adjuntar algunas fotos más relevantes

PROBLEMAS Y LIMITACIONES EN LA EJECUCION DEL POI 2025

1. META 82:

- Un primer problema que se tuvo que solventar fue la exigencia de actualizar el plazo de ejecución vigente del proyecto por parte de la GRI, sin embargo, al encontrarse en proceso de reformulación y no tener partidas programadas para su ejecución no correspondía tener un CAOV actualizado, a pesar de ello mediante documento se nos obligó a iniciar el proceso y se perdió tiempo, finalmente se desestimó la necesidad de realizar esta actualización.
- Se vienen produciendo demoras en la evaluación del expediente técnico reformulado del proyecto por parte del Ministerio de Cultura.
- Debido a la recarga laboral de los evaluadores, se viene retrasando el proceso de aprobación del expediente global reformulado mediante resolución.

2. META 177:

- Demora en la aprobación de la licencia de construcción por parte de la municipalidad provincial de huamanga.
- Las demoras en los trámites administrativos para la adquisición de materiales y servicios del componente 5 (construcción de la oficina de comercio exterior OCER)
- El Expediente Técnico contiene vicios ocultos y mayores metrado en el componente 5 (construcción de la oficina de comercio exterior OCER).

3. META 176:

- Una de las dificultades para el avance físico y financiero del Proyecto, fue la demora en los procesos de aprobación de la modificación del Expediente Técnico.
- Por otro lado, ha demoras en el proceso de elaboración de las resoluciones de contratación del personal, lo cual puede generar que el personal no se le pague en los meses que le corresponde su pago.
- Por otro lado, en la parte técnico muchos artesanos estuvieron indispuestos a recibir a los promotores ya que se encuentran en ferias y actividades por la Semana Santa. Por tal motivo, se ha retrasado el inicio de los programas de capacitación y asistencia técnica programadas en el presente año.

4. META 178:

- De acuerdo al cronograma de ejecución del Expediente Técnico no se encuentran consideradas actividades del Calendario Turístico Regional para su ejecución como tal en las fechas establecidas, para lo cual se necesita la aprobación y actualización del nuevo Cronograma de Avance de Obra Valorizado.

3.6. DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

La Dirección Regional de Energía y Minas cuenta con un presupuesto de S/, 239,344.00, y al 30 de abril del 2025 ha ejecutado el 52.0 %. Las actividades realizadas son las siguientes:

Sin información

3.7. DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION

Los avances en actividades y proyectos de la Dirección Regional de la Producción en el periodo enero-abril del 2025, es la siguiente:

PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ENTIDAD, 2025

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	AVANCE EJECUCIÓN %
1. Recursos Ordinarios	819,265.00	1,362,306.00	27%
2. Recursos Directamente Recaudados	0.00	0	
3. Recursos por operaciones oficiales de crédito			
4. Donaciones y transferencias			
5. Recursos Determinados	0.00	0.0	
TOTAL	819,265.00	1,362,306.00	27%

AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE ACCIONES CENTRALES Y APNOP

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ACTIVIDADES	PIM	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %
9001 : ACCIONES CENTRALES. META 72	• Conducción de las actividades técnico-Administrativas para el fomento de la acuicultura, industria y MYPE de la región Ayacucho.	902,787.00	33%	33%
META: 218 Implementación de Competencia y Funciones en Materia de Promoción de la Actividad Pesquera	- Al mes de Abril de 2025, se cuenta con 27 derechos de autorización en Acuicultura de Recursos Limitados AREL, 13 autorizaciones en la categoría de Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa AMYPE y 2 concesión en Acuicultura de Micro Y Pequeña Empresa AMYPE dicha autorizaciones se encuentran ubicados en la provincia de Huamanga, La Mar, Parinacochas, Huanta y Lucanas. - Asistencia Técnica En el P.O.I 2025, se ha programado 06 asistencias técnicas en las diferentes provincias. - En el P.O.I 2025, Se tenía programa 10 evaluaciones ambiental PLANEFA 2025. - Seguimiento, Control, Vigilancia Pesquera se ha programado 20 inspecciones sobre vedas de recursos hidrobiológicos se hizo 20 inspecciones a los cevicheros y marisqueros y 2 inspecciones a piscigranjas del distrito de Vinchos.	50,000.00	11.18%	11.18%

9002 : APNOP META 219 Implementación de Funciones y competencias trasferidas en Materia de Industria	• 45 MYPES formalizadas en las diferentes modalidades asociativas hasta la obtención de RUC. • Se concretó una Implementación de Unidad Técnica Agroindustrial Ayacucho. • Con la participación de 90 empresarios de la región se realizó Talleres de la capacitación en Gestión Empresarial “Promoviendo el Desarrollo Productivo” en temas de Formalización fondos Concursables, gestión de Calidad a nivel de las 11 provincias.	50,000.00	1.72%	2%
TOTAL		1,002,787.00	33%	33%



Imagen 01. Capacitación de acuicultores plan regional de acuicultura

EJECUCIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES, 2025

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ACTIVIDADES	PIM	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %
PP 93 META 161 Capacitación y Asistencia en Gestión Empresarial, Comercial y Financiera a MIPYME	Se está realizando el Mapeo para dar inicio a las capacitaciones en la Provincia de Huanta de 25	19,609.00	10.76%	11%

	empresas Micro y Pequeña Empresa .			
PP 94 META: 162 Promoción, Administración y Evaluación del Desarrollo Acuícola (Dirección de Acuicultura y Pesca)	Se va evaluar 2 recursos hídricos en forma integral los recursos hídricos están ubicados en la provincia de Huancasancos(laguna de Qallacocha) y Paucar de Sara Sara(la laguna de Accuya); 15,870 habitantes beneficiados en la Provincia de Paucar de Sara Sara, Y EN LA PROVINCIA DE Huancasancos se beneficiarán con 10.780 habitantes	28,910.00	8.12%	9%
TOTAL		48,519.00	11%	11%

FOTO: PP 93 META 161 Capacitación y Asistencia en Gestión Empresarial, Comercial y Financiera a MIPYME.



FOTO: PP 94 META: 162 Promoción, Administración y Evaluación del Desarrollo Acuícola (Dirección de Acuicultura y Pesca)

Imagen 01. Repoblamiento de Recurso Hídrico PP94



Ninguno

2. PROBLEMAS Y LIMITACIONES EN LA EJECUCIÓN DEL P.O.I 2024

Se requiere más presupuesto para repoblamiento y para otras funciones del P.O.I 2024 para cumplir la meta programada como son las Evaluaciones de compromisos Ambientales, Inspecciones a las piscigranjas de la región y Asistencia técnica a todos los piscicultores de la región Ayacucho.

Imagen 02. Repoblamiento de Recurso Hídrico PP94



ANCE
CO %

00%

3.8. DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

La Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento es un órgano desconcentrado de línea del Gobierno Regional de Ayacucho, con dependencia presupuestal y administrativa; jerárquica y funcional de la Gerencia de Desarrollo Social. Realiza actividades bajo el Programa Presupuestal Institucional Sectorial 0083: Programa Nacional de Saneamiento Rural tiene como propósito lograr el acceso universal, el aseguramiento de la calidad y la prestación eficiente y sostenible de los servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas, promoviendo la protección ambiental y la inclusión social.

Sin información

3.9. DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

La Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, al 30 de abril del 2025, ha realizado las siguientes actividades:

PRESUPUESTO ASIGNADO A LA DIRECCION DE TRABAJO 2025:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	AVANCE EJEC. %
1 Recursos Ordinarios	824,475.00	853,374.00	29.05 %
2 Recursos Directamente Recaudados	0.00	30,057.00	0.00 %
4 Donaciones y Transferencias	0.00	1'925,409.00	1.40 %
TOTAL	824,475.00	2'808,840.00	9.78 %

AVANCE EN LA EJECUCION DE ACCIONES CENTRALES Y APNOP

La ejecución de gastos en la categoría presupuestal Acciones Centrales y Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos – APNOP, principalmente orientados a los gastos de funcionamiento de la entidad tiene un avance de 29.05% en la fuente de financiamiento recursos ordinarios.

AVANCE EN LA EJECUCION DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2025

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2025	PIM	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FISICO %
0103 Fortalecimiento de las condiciones laborales	1'406,836.00	2.46	22.05
0116 Mejoramiento de la Empleabilidad e Inserción laboral - PROEMPLO	672,788.00	3.60	60.65
TOTAL	2'079,624.00	2.83	45.39

AVANCE EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS DE LA SUB DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN LABORAL

N°	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN
1	Buscadores de empleo inscritos en la bolsa de trabajo	Personas inscritas	1,121
2	Atención de buscadores de empleo intermediados	Personas intermediadas	648
3	Buscadores de empleo colocados	Personas colocadas	17
4	Vacantes de empleo publicadas	Vacantes publicadas	315
5	Promoción de servicios de intermediación laboral a buscadores de empleo	Ferias laborales	1
6	Campañas de empleo	Campañas	3
7	Asesoría para la búsqueda del empleo	Personas asesoradas	159
8	Número de documento de cul emitidos	CUL emitidos	23,629
9	Número de personas beneficiadas por el SOVIO	Personas intervenidas	526


FUENTE: <https://indicadores-dgsne.net.pe/>

VISTAS FOTOGRÁFICAS DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLO LA SUB DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN LABORAL


1. Feria laboral 24/04/2025 (Ayacucho)




2. Personas asesoradas en la búsqueda de empleo




3. Personas intermediadas




4. Personas colocadas



5. Vacantes publicadas



6. CUL emitidos



AVANCE EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS DE LA SUB DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES – DERECHOS FUNDAMENTALES DE SEGURIDAD, TRALUD EN EL TRABAJO

ÁREA DE CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA.

ACTIVIDAD PERIODO 2025	ACTIVIDAD EJECUTADA		PROBLEMAS Y LIMITACIONES
CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA LABORAL	Solicitudes para implementar Audiencia de Conciliación	14	-Carencia de personal capacitado para brindar la consulta laboral, debido a que los administrados vienen a hacer las consultas a la oficina de conciliación, ya que, no se les habría orientado adecuadamente en la oficina de consultas laborales y estarían llenando erróneamente la solicitud de conciliación.
	Expedientes apertura dos y Conciliaciones Administrativas Programadas	14	
	Conciliaciones con acta de acuerdo total	04	
	Conciliaciones en trámite	02	
	Empleadores sancionados por no justificar inasistencia a la Audiencia de Conciliación	00	-Carencia de materiales de difusión. -Carencia de difusión del servicio a través de las redes sociales.
	Inasistencia de ambas partes a la Audiencia de Conciliación	03	

			-Carencia de difusión del servicio a través de los medios de comunicación.
DIFUSIÓN DE LA CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA LABORAL A LOS USUARIOS Y/O ADMINISTRADOS	04		-Carencia de materiales de difusión.
ORIENTACIÓN SOBRE LA CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA LABORAL A LOS USUARIOS Y/O ADMINISTRADOS	04		-Poca o nula difusión de los beneficios de la conciliación administrativa de parte del área de consultas laborales y la oficina de imagen institucional. -Deficiente labor del área de consultas laborales, debido a que los administrados vienen a hacer las consultas a la oficina de conciliación, ya que, no se les habría orientado adecuadamente en la oficina de consultas laborales.

Finalmente, se le comunica las consultas laborales atendidas por el conciliador las cuales fueron derivadas por el consultor a su despacho, para que el suscrito les indique los beneficios de la conciliación.

PERIODO	CONSULTAS ATENDIDAS		TOTAL
	MARZO	ABRIL	
2025	36	10	46

Fuente: Informe N°123-2025-GRA/GG-GRDS-DRTPE-DPSC.

LAS ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN SOBRE LA CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA LABORAL A LOS USUARIOS Y/O ADMINISTRADOS, SON LAS SIGUIENTES:

1. Capacitación en el centro educativo cristo rey: día 27/04/2025. y el día 29/04/2025.



1. **ÁREA DE DERECHOS FUNDAMENTALES LABORALES Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.**

ACTIVIDADES.

1. COMPAD-Ayacucho: Coordinación con la Gerencia Regional de Desarrollo Social para acciones conjuntas con población desplazada.
2. Trata de Personas: Participación en la aprobación y difusión del Plan Anual 2025 con la Municipalidad de Huamanga.
3. Derechos Laborales: Organización de dos eventos sobre derechos fundamentales con el MTPE (mayo y septiembre).
4. Alianza 8.7: Reactivación y actualización de la hoja de ruta con la OIT y el MTPE.
5. Juventudes: Conformación de grupos de trabajo y definición de acciones para una Estrategia Provincial de Juventud.

a. ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y DESARROLLADAS EN DERECHOS FUNDAMENTALES Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

En base a la programación realizada en el plan de trabajo con el INFORME N° 000003-2025-GRA/GG-GRDS-DRTPE-MRCL, se viene realizando las actividades que a continuación se presenta:

ACTIVIDAD REALIZADAS	
CAPACITACION Y DIFUSION DE LA NORMATIVA LABORAL (SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) ATRAVES DE MEDIOS DE DIFUSION MASIVA	- Realización de seminarios en materia de seguridad y salud en el trabajo para los comités de seguridad y salud en el trabajo. - Capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo para el público en general.

FOTOGRAFÍAS DE MUESTRA DE LA DIFUSIÓN DE CULTURA DE PREVENCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD.

Objetivo: Difundir y proporcionar información veraz, clara y suficiente sobre el servicio.

Lugar: La feria fue realizada en el Jr. Asamblea (Atrio San Agustín) el 04 de abril.



FOTOGRAFÍAS DE MUESTRA DE SEMINARIOS Y CAPACITACIÓN PARA LOS COMITÉS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA OBRA

Objetivo: Difundir y proporcionar información veraz, clara y suficiente sobre seguridad y salud en el trabajo.

Lugar: Obra de medicina humana - UNSCH



FOTOGRAFÍAS DE MUESTRA DE SEMINARIOS Y CAPACITACIÓN PARA LOS COMITÉS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA OBRA

Objetivo: Difundir y proporcionar información veraz, clara y suficiente sobre seguridad y salud en el trabajo.

Lugar: Obra de agroindustrial - UNSCH



FOTOGRAFÍAS DE MUESTRA DE LA CAPACITACIÓN SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON LOS TRABAJADORES DE CAMPO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL ANDRÉS AVELINO CÁCERES DORREGARAY

Objetivo: Difundir y proporcionar información veraz, clara y suficiente sobre seguridad y salud en el trabajo.

Lugar: Colegio Nuestra Señora de las Mercedes, el 11 de abril del 2025.

ACTIVIDAD REALIZADAS	
GESTIÓN DEL PROGRAMA (CORSSAT)	- Ejecución de la asesoría técnica y soporte administrativo para el diálogo social tripartito en el pleno y comisiones técnicas y especiales del CORSSAT - Capacitación dirigida a los integrantes de los comités de seguridad y salud en el trabajo a organizaciones sindicales y al público en general.

FOTOGRAFÍAS QUE MUESTRA LA PRIMERA SESION ORDINARIA DEL CORSSAT DE LA REGION DE AYACUCHO PARA LA APROBACION DEL PLAN DE TRABAJO 2025

Objetivo: Aprobación del plan regional 2025 del CORSSAT

Lugar: En el auditorio de la DRTPE



NOMB LOS SERVICIOS	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ANUAL	MESES				
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
CAPACITACION Y DIFUSION DE LA NORMATIVA LABORAL (SEGURIDAD Y SALUD EN EL	Realización de seminarios en materia de seguridad y salud en el trabajo para los comités de seguridad y salud en el trabajo.	300	0	0	0	216	0

TRABAJO) ATRAVES DE MEDIOS DE DIFUSION MASIVA (PP103)	Capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo para el público en general.	2,500	0	0	0	280	0
GESTIÓN DEL PROGRAMA (CORSSAT)	Ejecución de la asesoría técnica y soporte administrativo para el diálogo social tripartito en el pleno y comisiones técnicos y especiales del CORSSAT	6	0	0	0	1	0
	Capacitación dirigida a los integrantes de los comités de seguridad y salud en el trabajo a organizaciones sindicales y al público en general.	300	0	0	0	191	0

2. **ÁREA DE CENTRO INTEGRADO FORMALIZATE AHORA – REGISTROS GENERALES.**

Nº	SERVICIO	DESCRIPCION	BENEFICIARIOS
1		CAPACITACIÓN: Se brinda de manera presencial o virtual, a un grupo de usuarios, información en el ámbito laboral para fortalecer las capacidades de los usuarios, teniendo como eje principal la formalización de los trabajadores, abarcando para esto último el cumplimiento del marco normativo en materia sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo.	600 estudiantes de Instituciones Educativas de Educación Superior de la Provincia de Huamanga
2		ORIENTACIÓN: Se brinda de forma personalizada y de manera presencial o virtual, información sobre los procesos y beneficios de la formalización laboral.	350 trabajadores, orientados a través de ferias y/o diligencias de orientación

3	CENTRO INTEGRADO FORMALIZATE AHORA	ASISTENCIA TÉCNICA: Se brinda de forma personalizada, de manera presencial y virtual, consiste en asesoría especializada para realizar acciones de formalización laboral y de cumplimiento normativo en materia sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, articulando con los servicios de distintas entidades públicas.	100 emprendedores
4	REGISTROS GENERALES	a) Contratos de trabajo a tiempo parcial	- Inicio: 270 - Renovación: 39
5		b) Reglamentos Internos de Trabajo	-02 Reglamentos Internos Aprobados.

Registros fotográficos:

I.E.S. VICTO ALVAREZ HUAPAYA



I.E.S.T.P MANUEL ANTONIO HIERRO POZO CETPRO 27 DE OCTUBRE



Expo Ayacucho Semana Santa 2025



3. ÁREA DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS LABORALES.

El servicio se viene prestando desde el mes de julio en las instalaciones de la Dirección Regional de Trabajo y en algunas regiones a través de ferias informativas.

MES	Consultas laborales sobre temas relacionados en materia socio laboral
Enero	47
Febrero	52
Marzo	81
Abril	187
TOTAL	361

SERVICIO DE LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCAILES: El presente servicio la suscrita viene prestando desde el mes de Julio

MES	Elaboración de liquidación de beneficios sociales
Enero	05
Febrero	09
Marzo	11
Abril	11
TOTAL	36

a. AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Información del avance físico y financiero de los programas presupuestales considerados en el Plan Operativo Institucional (POI 2025). Describir los principales logros (resultados) obtenidos y adjuntar algunas fotos más relevantes.

DIFUSION DE LA NORMATIVA SOCIOLABORAL

CAPACITACIONES EN NORMATIVA SOCIOLABORAL			
Mes	Actividad	Beneficiarios	Cantidad
ABRIL	El servicio de Absolución de consultas laborales estuvo presente en la FERIA LABORAL, la misma que se llevó a cabo en el parque bellido	Estudiantes Universitarios técnicos, madres de familia, público en general	106
	Se realizó una feria informativa en la primera cuadra del Jr. Asamblea, la misma que tiene como objetivo promover el conocimiento y ejercicio de los derechos laborales	Dirigida a la población en general	28

- a) Participación en la Feria Laboral, brindando el servicio de Absolución de Consultas Laborales, la misma que se llevó a cabo en el parque bellido de la ciudad de Huamanga.



4. ÁREA DE NEGOCIACIONES COLECTIVAS Y REGISTROS GENERALES

Servicios tramitados y atendidos.

N°	Materias	Cantidad
01	Registro de Organizaciones Sindicales.	5
02	Inscripción de las Juntas Directivas	37
03	Registro de la modificación de Estatutos	5
06	Negociación Colectiva (conciliaciones)	4
07	Huelgas	3
08	Mesa de Dialogo	0
09	Extraproceso	0

11	Divergencia sobre puestos indispensables	1
12	Sellado de libros de los Sindicatos	33
13	Cancelación de registro sindical	2

5. **ÁREA DE PATROCINIO JUDICIAL GRATUITO**

ACTIVIDAD N° 1: ATENCION AL USUARIO.

Patrocinio Judicial Gratuito absuelve consultas laborales en materia laboral.

UNIDAD DE PATROCINIO JUDICIAL GRATUITO	MES	MATERIA	N° DE PERSONAS
	Enero	• Remuneración • beneficios sociales • despido arbitrario • Liquidación	14
	Febrero	• Remuneración • beneficios sociales • ceses colectivas • Liquidación	14
	Marzo	• Remuneración • beneficios sociales • consulta laboral	28
	Abril	• consulta de proceso laboral • beneficios sociales • remuneraciones	28

ACTIVIDAD N° 2: CAPACITACIONES SOBRE OBLIGACIONES LABORALES DEL EMPLEADOR

Capacitación en el Auditorio del Instituto Cristo Rey, en dos fechas 28 y 29 de abril de 2025, un total de 57 beneficiados.

Capacitación en el Cetpro Joaquín López Antay Ayacucho



ACTIVIDAD N° 04: SOBRE EL SERVICIO DE DEFENSA LEGAL GRATUITA Y ASESORIA AL TRABAJADOR



N° DE EXP.	MATERIA	TRABAJADOR	EMPLEADOR	ESTADO
054-2025 Enero	Pago de Remuneración	IORELA VIANEY CUYA LOAYZA	CONSTRUCTORA CONSULTORAWG S.A.C.	En calificación de la demanda
055-2025 Enero	Pago de Beneficios Sociales	RAUL MENDOZA DIAS	HERCO COMBUSTIBLE S.A.	En calificación de la demanda

075-2025 Febrero	Pago Beneficios Sociales	ABILIO CURO SOTO	CHP CONSTRUCCIONES S.A.C.	En calificación de la demanda
076-2025 Febrero	Pago de remuneración y beneficios sociales	LUIS SANCHEZ RODRIGUEZ	EMPRESA DE SEGURIDAD IMPERIO WARI S.A.C.	En calificación de la demanda
187-2025 marzo	Pago de Remuneración y beneficios sociales	LIZCETT MAGDA BENITES PRADO	2CONNECT SERVICE S.A.C.	En calificación de la demanda
519-2024 marzo	Ejecución de Acta RECURSO DE APELACION	MARINO ARANGO HUAMANCAYO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE PISCHA	En calificación de apelación

6. ÁREA DE REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES DE CONSTRUCCIÓN CIVIL 2025 RETCC

Servicio RETCC: Número de personas atendidas en el registro RETCC, Enero-mayo 2025

MESES	INSCRIPCIONES	RENOVACIÓN	TOTAL
Enero	957	205	1162
Febrero	675	160	835
Marzo	730	179	909
Abril	481	133	614
Total	2 843	677	3 520

SERVICIOS DESCENTRALIZADOS EN LA REGIÓN:

▪ **PROVINCIA DE LA MAR, DISTRITO AYNA SAN FRANCISCO**

Fecha de Intervención: 07 y 08 de abril 2025

Cantidad de Beneficiados: 85 personas

▪ **PROVINCIA DE HUANTA, DISTRITO SIVIA**

Fecha de Intervención: 09 de abril 2025

Cantidad de Beneficiados: 35 personas

▪ **PROVINCIA DE HUANTA, DISTRITO LLOCHEGUA**

Fecha de Intervención: 10 de abril 2025

Cantidad de Beneficiados: 39 personas

4. ARCHIVO REGIONAL DE AYACUCHO

El presupuesto institucional del Archivo Regional para el año 2025 asciende a S/. 699,135.00, y al 30 de abril ha ejecutado el 32.0 %. El detalle del presupuesto por fuente de financiamiento se observa en el cuadro siguiente:

PRESUPUESTO ASIGNADO AL ARCHIVO REGIONAL 2025

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN DE ENERO a MAYO	%
1. Recursos Ordinarios	581,799.00	608,451.00	212,766.29	34.97
2. Recursos Directamente Recaudados		90,684.00	11,348.60	12.51
3. Recursos por operaciones Oficiales y de Crédito.				
4. Donaciones y Trasferencias				
5. Recursos Determinados				
TOTAL	581,799.00	699,135.00	224,114.89	32.06

AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE ACCIONES CENTRALES Y APNOP

ACTIVIDADES	META FISICA ANUAL	AVANCE AL MES DE MAYO	AVANCE FISICO %
1. GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA DIRECCIÓN.	85	23	27.06
2. GESTIÓN OPERATIVA DE ADMINISTRACIÓN.	120	42	35.00
3. GESTIÓN OPERATIVA DE LAS DIRECCIONES DE LINEA (ARCHIVO INTERMEDIO Y ARCHIVO HISTORICO)	4549	1556	34.33
TOTAL	4,754	1621	33.86

LOGROS

- Defensa y conservación del Patrimonio Documental de la Nación en la Región.
- Registro, supervisión e inspección de los archivos privados que se adhieren al sistema y que custodia documentos de valor histórico.
- Se atendió a 597 usuarios de enero a mayo con el servicio de diferentes documentos que resguarda el Archivo Regional, en los repositorios de las dos direcciones de línea.
- Se hizo la campaña de sensibilización por las calles de Huamanga, dando a conocer los documentos que resguarda y los servicios que presta la Dirección de Archivo Regional de Ayacucho el 11 de abril del presente año.
- Con código 000216660-2025 se está solicitando al Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI) dos vehículos según la lista de bienes disponibles, camioneta TOYOTA HAILUX -414- FURGONETA DE CARGA- UNA MOTO LINEAL. El 24 de abril del presente año.
- La Dirección de Archivo Regional Ayacucho realizó la capacitación archivística, “Los temas desarrollados fueron “Transferencia de documentos archivísticos en las entidades públicas ” a cargo del supervisor de Archivo Intermedio, **Roque Vásquez Calderón**, y “Organización y valoración de documentos archivísticos en las entidades públicas” y Eliminación de documentos archivísticos en las entidades públicas” a cargo del ponente **Luis Ángel Romero Argomado** representante de la Archivo General de la Nación (AGN) con más de 90 participantes.

DIFICULTADES

- La principal dificultad es la falta de presupuesto y personal Técnico con conocimientos en archivística, que no permite avanzar lo programado en el POI.
- Otra dificultad es que el presupuesto para la obra que ocupamos no ha sido este año aprobado ni en el PIA ni en el PIM.

ATENCIÓN AL USUARIO



MARCHA DE SENSIBILIZACIÓN



CAPACITACIÓN



5. PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO-PRIDER

Mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 844-2024-GRA/GR, de fecha 31 de diciembre del 2025 se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura - PIA para el Año Fiscal 2025 del Pliego 444 Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho, por el monto total de S/. 2' 408,155,236.00 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1. – Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al año fiscal 2025 del Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho.

5. Gasto Corriente
6. Gasto de Capital

(En soles)
S/. 1,583,331,245.00
S/. 824,823,991.00

TOTAL, PLIEGO 444 GRA

S/. 2,408,155,236.00



El desagregado del gasto, se detalla conforme al Anexo 2 y 2A "Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos" y "Presupuesto Institucional de Apertura de los Gastos (Nivel Agregado), proporcionado por la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, y forma parte de la presente Resolución.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

- El PRIDER, enfocado en el aprovechamiento hídrico y desarrollo rural, cuenta con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2025 de S/44,043,956, ajustado mediante el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) a S/79,551,276, lo que refleja un incremento del 80.6% respecto al PIA, evidenciando la priorización estratégica del programa. Hasta la fecha, se ha certificado S/68,194,296, equivalente al 85.7% del PIM, autorizando este monto para gasto. De lo certificado, se ha comprometido S/45,561,771 (66.8% del total certificado), y se ha devengado S/34,026,590, alcanzando una ejecución

del 42.8% respecto al PIM (S/79.5 millones) y cubriendo el 74.7% de los compromisos asumidos.

CUADRO PRESUPUESTAL DEL PRIDER 2025

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2025	PIM 2025	AVANCE EJECUCIÓN %
1. Recursos Ordinarios	6,511,889.00	41,277,778	49.90
2. Recursos Directamente Recaudados	150,256.00	191,687.00	27.70
3. Recursos Determinados	37,381,811.00	38,081,811.00	35.10
TOTAL	S/44,043,956.00	S/79,551,276.00	42.80%

Cuadro n° 01.

AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE ACCIONES CENTRALES Y APNOP

ACCIONES CENTRALES Y APNOP

Dentro de la ejecución de APNOP, se tiene un proyecto con CUI 2688046 (CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LA REPRESA ILLAWASI - MANALLASACC - VALENZUELA - SECCCHAPAMPA - QUISHUARCANCHA - CONDORCCOCHA, DISTRITO DE CHIARA DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO) en ejecución, por el importe de s/30,000.00, así mismo el PIM -2025 fue ejecutado para el pago de deudas del ejercicio Fiscal 2024, según se muestra en los gastos ejecutados por la Dirección de Estudios y Proyectos.

Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES				
Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES				
AYACUCHO				
IRRIGACION Y DES. RURAL INTEGRADO - PRIDER				
Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Devengado	Avance %
9001: ACCIONES CENTRALES	150,256	191,687	53,020	27.7
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0	700,000	539,018	77.0

Cuadro n° 02.

AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

El programa presupuestal 0042 (Aprovechamiento de Recursos Hídricos para Uso Agrario) cuenta con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/43,893,700 y un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/78,659,586, que refleja ajustes posteriores. Hasta el momento, se ha certificado S/67,508,875 (85.8% del PIM), autorizando este monto para gasto en las diferentes obras. Del total certificado, se ha comprometido S/44,878,849 (66.5% de lo certificado) y devengado S/33,434,552, lo que equivale al 74.5% de los compromisos y al **42.5%** de ejecución respecto al PIM.

EJECUCIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES, 2025

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PIM	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FISICO %
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	78,415,745	42.50	36.2
TOTAL	78,415,745	42.50	36.2

Cuadro n° 03.

A NIVEL DE CULMINACIÓN DE OBRAS

- Se precisa la culminación de las siguientes obras:
Ejercicio Fiscal 2024:

- Construcción del Sistema de Irrigación - **Represa Palcca** en el Distrito de Quinua, Provincia de Huamanga – Ayacucho - **CUI: 2050413** con un presupuesto de S/.51,383,601.03.
- Construcción del dique en el (la) recarga hídrica para la unidad productora del sistema de **Riego Ismuñay** en la localidad de Laupay del distrito de Santillana- provincia de Huanta- Departamento de Ayacucho – **CUI: 2573903** con un presupuesto de S/.1,058,144.56.

Ejercicio Fiscal 2025:

- Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego **Buena Vista**, Distrito de los Morochucos, Provincia de Cangallo, Región Ayacucho - CUI: **2341959** con un presupuesto de S/.4,491,768.10
- Ampliación Y Mejoramiento Del Servicio De Agua Del Sistema De Riego **Pariahuanca** Distrito De Los Morochucos, Provincia De Cangallo-Ayacucho CUI: **2341751** con un presupuesto de S/.7,610,374.24

A NIVEL DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO

En el presente año se culminará la elaboración de los siguientes expedientes técnicos

- Mejoramiento del Servicio de Agua Para Riego mediante la Represa **Yaurihui** en 6 Localidades del Distrito de Puquio - Provincia de Lucanas - Departamento de Ayacucho - **CUI: 2534247**, que demandará un presupuesto de S/ **56,811,483.67**
- Mejoramiento y Ampliación Servicio de Agua Para Riego, Mediante la Represa **Muyupampa** en los en los Distritos de Cangallo, Los Morochucos y María Parado de Bellido de la Provincia de Cangallo - Departamento de Ayacucho- CUI: **2538390** que demandará un presupuesto de S/86,997,107.66

- Creación del Servicio de Agua del Sistema de Riego **Rodeopampa** y Tactaca Distrito de Tambo - Provincia de La Mar - Departamento de Ayacucho- CUI: **2303702** que demandará un presupuesto de S/50,335,434.69
- Construcción Sistema de Irrigación **Muelacocha** en la Localidad Luricocha, Distrito de Luricocha - Huanta – Ayacucho – CUI: 2233929 que demandará un presupuesto de S/18,505,885.88
- Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua para Riego con un Sistema de Riego Tecnificado en la Localidad de **Condor Paccha** del Distrito de Vinchos - Provincia De Huamanga - Departamento de Ayacucho CUI: 2553103; que demandará un presupuesto de S/7,438,727.94
- Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua para Riego de los Ríos Alameda, Huatatas y Yucay para los Valles Interandinos de los 6 Distritos de la Provincia de Huamanga - Departamento de Ayacucho – CUI: **2533227** que demandará un presupuesto S/15,330,873.10.

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, 2025

Proyectos	PIM TOTAL 2025	Avance Financiero % acumulado (Ppto total)	Avance Físico% Acumulado (Ppto total)
2077939: AMPLIACIÓN DE LA PRESA ANCASCOCHA Y AFIANZAMIENTO DEL VALLE DE YAUCA (AYACUCHO Y AREQUIPA)	S/. 17,000,000	15.50%	25.50 %
2117186: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CANAL LATERAL DE UNIDAD DE RIEGO Nº 07 TAMBILLO II -ETAPA, EN EL SISTEMA DE RIEGO EX PERC, DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA HUAMANGA - AYACUCHO	S/. 1,500,000	92.10%	87.20 %
2139036: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO LAGUNA USTUNACCOCHA - CCASANCCAY EN EL DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	S/. 7,127,630	40.20%	63.60 %
2300133: CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO, EN LAS COMUNIDADES DE HUAYCHAO , HUAMANCCOCHA, CHACABAMBA, CCANOBAMBA, QUICHCAPATA Y GOMEZ, DISTRITO DE ACOS VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	S/. 2,000,000	63.50%	31.90 %
2316725: MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO ETAPA-I EN LA LOCALIDAD DE	S/. 2,000,000	26.10%	34.00 %

MIRMACA , PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO			
2332660: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION EL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA ZONA DE ESMERALDA ALTA , DEL DISTRITO DE LURICOCHA Y DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	S/. 17,000,000	57.50%	15.33 %
2431155: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES LLOCCLAHUAYRE, SAUCALLO, HUACAPATA ISCHULOMA, MULAPAQULLPANAN, PINCINILLO, CHACMA, TIMUNKUCHUNA, ATUQPAHUACHANAN Y OQIRUMI DEL CENTRO POBLADO SAN SEBASTIAN DE SACRACA DEL DISTRITO DE LAMPA - PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	S/. 5,956,053	15.00%	25.60 %
2436081: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN 25 COMUNIDADES DE LA CUENCA DEL VALLE DE TOROBAMBA EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	S/. 9,245,115	39.60%	23.40 %
2441589: CONSTRUCCION REPRESA CHANQUIL Y EL SISTEMA DE RIEGO CHANQUIL INCARACCAY , PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO	S/. 7,000,000	74.60%	6.33 %
2451997: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES DE PUMASCCA, MATIPAMPA Y TACCEYOCC DE LOS CENTROS POBLADOS DE QARHUAPAMPA Y ACCO DEL DISTRITO DE TAMBO - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	S/. 446,641	81.40 %	62.10 %
2489525: CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE PUTACCA DEL DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	S/. 621,422	8.70%	77.01 %
2497337: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO NEGRO PUQUIO EN LAS COMUNIDADES DE SAN RAFAEL, LA MERCED LOYANTA Y SAPSI DEL DISTRITO DE SOCOS - PROVINCIA DE	S/. 333,143	63.90%	85.10 %

HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO			
2498788: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO TOTORAPAMPA, TRIGOPAMPA Y HUAYTAÑI DE LA LOCALIDAD DE HUALLA DEL DISTRITO DE HUALLA - PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	S/. 1,115,031	83.60%	24.31 %
2524523: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS SECTORES ALMAPAMPA , PUCACCASA, PURPURUCHAYOCC Y TASTACHA EN LA LOCALIDAD DE SACHABAMBA DEL DISTRITO DE CHIARA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	S/. 1,180,041	70.90%	51.30 %
2528771: REPARACION DE CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) SIFON INVERTIDO DEL CANAL LATERAL SOCOS EN LA LOCALIDAD QUISHUARPAMPA, DISTRITO DE SOCOS, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	S/. 2,200,000	70.70%	84.13 %
2534247: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA REPRESA YAURIHUIRI EN 6 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	S/. 1,000,000	10.00%	40.00%
2533227: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS RIOS ALAMEDA, HUATATAS Y YUCAY PARA LOS VALLES INTERANDINOS DE LOS 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.	S/. 243,844	36.00%	45.00%
2000270 GESTION DE PROYECTOS	S/. 2,094,859	40.90%	40.90%
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	S/. 700,000	77.00%	77.00%

Cuadro n° 04.

RESUMEN:

PIA 2025	S/. 43,893,700
PIM 2025 TOTAL	S/. 79,359,589
AVANCE DE EJECUCIÓN	42.80%

Cuadro n° 05.

- Durante el año fiscal 2025 se incorporaron 12 proyectos de continuidad como INVERSIONES NO PREVISTAS en el PMI DEL 2025 – 2027 (10 para ejecución física y 02 para elaboración de expediente técnico).



REPRESA PALLCA
(CULMINADA Y ENTREGADA EL 30 DE JUNIO DEL 2024).



DIQUE ISMUÑAY- YANAQOCHA
(CULMINADA Y ENTREGADA EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2024).



SISTEMA DE RIEGO BUENA VISTA
(CULMINADA Y ENTREGADA EL 29 DE MARZO DEL 2025).



SISTEMA DE RIEGO PARIAHUANCA
(CULMINADA AL 30 DE ABRIL DEL 2025).

PROBLEMAS Y LIMITACIONES EN LA EJECUCIÓN DEL POI 2025

- ❖ Limitada asignación presupuestal por toda fuente de financiamiento por parte del pliego.
- ❖ Limitada asignación financiera.
- ❖ Limitada asignación de PROGRAMACIÓN DE COMPROMISO ANUAL-PCA.
- ❖ Retraso del cronograma de ejecución física de las inversiones, a falta de la asignación presupuestal oportuno.

Ayacucho, 16 de mayo del 2025