

INFORME DE OBRAS PÚBLICAS PARALIZADAS EN EL
TERRITORIO NACIONAL A MARZO

2025

Nº 002-2025-CG/SESNC

Tabla de contenido

1. GENERALIDADES	2
1.1. Marco normativo que regula la inversión pública	2
1.2. Modalidades de implementación de las inversiones.....	2
1.3. Definiciones importantes.....	6
1.4. Fuentes de información consultadas	7
2. LAS OBRAS PÚBLICAS PARALIZADAS	8
2.1. Definición de obra pública paralizada.....	8
2.2. Mapeo de las obras paralizadas en el territorio nacional	8
2.3. Obras paralizadas por nivel de gobierno	9
2.4. Obras paralizadas por sector de gobierno.....	9
2.5. Obras paralizadas por modalidad de ejecución.....	10
2.6. Obras paralizadas por rangos de inversión	10
2.7. Avance físico de las obras paralizadas	11
2.8. Obras paralizadas según su causal u origen de paralización	11
2.9. Obras paralizadas según evento asociado.....	12
2.10. Obras paralizadas por administración directa o por contrata	12
2.11. Obras paralizadas enmarcadas bajo la Ley N.º 31589	14
3. SERVICIOS DE CONTROL EFECTUADOS A LAS OBRAS PARALIZADAS.....	15
4. CONCLUSIONES	17
ANEXOS.....	18
ANEXO N.º01 - Quince principales obras paralizadas por departamento por modalidad de ejecución por Contrata y Administración directa	18
ANEXO N.º02 - Base de datos con la lista de obras paralizadas en el territorio Nacional	56
ANEXO N.º03 - Base de datos con el listado de servicios de control efectuados a las paralizadas	56

1. GENERALIDADES

1.1. Marco normativo que regula la inversión pública

En el Perú las inversiones públicas se desarrollan bajo el marco de dos sistemas del sector público: el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe) y el Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada (SNPIP), los cuales detallaremos a continuación.

a) El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe)

Es un sistema administrativo que tiene como finalidad orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país. Invierte.pe es de aplicación para todas las entidades y empresas del sector público no financiero, abarcando así a los sectores del gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, así como a sus entidades y empresas adscritas.

En tal sentido, toda inversión que se financie total o parcialmente con recursos públicos debe priorizarse, formularse, ejecutarse y operarse bajo el marco normativo de Invierte.pe y el ciclo de inversión establecido por este.

b) El Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada (SNPIP)

Es un sistema funcional que establece los principios, normas, procedimientos y lineamientos técnicos para promover, fomentar y agilizar la inversión privada, a través del desarrollo de las Asociaciones Público-Privadas (APP) y Proyectos en Activos.

Asimismo, el SNPIP contempla bajo su ámbito al mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), por medio del cual las empresas privadas adelantan el pago de su impuesto a la renta para financiar y ejecutar directamente proyectos de inversión que los gobiernos subnacionales y las entidades del gobierno nacional priorizan.

Tanto el sistema Invierte.pe como el SNPIP se encuentran bajo la rectoría del Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI) y la Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada (DGPIP), respectivamente.

Ambos sistemas se articulan debido a que toda inversión que contemple el uso de recursos públicos debe cumplir el ciclo de inversiones establecido por Invierte.pe. Al respecto, en el caso de las inversiones con participación privada, se establece en sus normas específicas las etapas y procesos a seguir, sin perjuicio de la aplicación del ciclo de inversiones de Invierte.pe.

1.2. Modalidades de implementación de las inversiones

Existen cuatro modalidades para la implementación de inversiones:

- a) **Inversión pública:** desarrollada en su totalidad bajo el ámbito de Invierte.pe; comprendidas en proyectos de inversión y las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de rehabilitación y de reposición (IOARR).
- b) **Asociación Público-Privada:** modalidad de participación de la inversión privada en la que se distribuyen de manera adecuada los riesgos del proyecto y se destinan recursos preferentemente del sector privado, para la implementación de proyectos en los que se garanticen niveles de servicios óptimos para los usuarios.
- c) **Proyecto en Activos:** comprende los proyectos de inversión mediante los cuales el Estado promueve la inversión privada en activos de su titularidad, presentes o futuros, bajo la disposición de estos.
- d) **Obras por Impuestos:** son los proyectos de inversión por medio de los cuales las empresas privadas adelantan el pago de su impuesto a la renta para financiar y ejecutar directamente proyectos de inversión.

En la siguiente ilustración se detalla el marco normativo para cada una de las modalidades de inversión descritas:

Tabla 1. Marco normativo según modalidad de inversión

Inversión Pública	APP	Proyectos en Activos	OxI
<ul style="list-style-type: none"> • D. L. N° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y sus modificatorias. • R. D. N° 001-2019-EF/63.01 que aprueba la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y sus modificatorias 	<ul style="list-style-type: none"> • D. L. N° 1362 que regula la promoción de la inversión privada mediante Asociaciones Público-Privadas y Proyectos en Activos. • D. S. N° 240-2018-EF que aprueba el Reglamento del D. L. N° 1362 el cual regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público-Privadas y Proyectos en Activos. 	<ul style="list-style-type: none"> • D. L. N° 1362 que regula la promoción de la inversión privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos. • D. S. N° 240-2018-EF que aprueba el Reglamento del D. L. N° 1362, el cual regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado y sus modificatorias. • D. S. N° 036-2017-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado y sus modificatorias. • D. S. N° 294-2018-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29230. • D. S. N° 295-2018-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230.

Fuente: Sitio web del Ministerio de Economía y Finanzas, apartados de Inversión Pública e Inversión Privada

Considerando el marco normativo presentado en la figura anterior, las inversiones públicas pueden ser ejecutadas bajo distintas modalidades, las mismas que cuentan con la regulación específica que se presenta a continuación:

Tabla 2. Modalidades de ejecución de la inversión pública

Modalidad	Ley o norma específica	Definición	Características
Por contrata	Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones públicas y su Reglamento, publicada el 24 de junio de 2024.	Es el resultado de un proceso a través del cual una entidad se abastece de infraestructura pública (edificaciones, estructuras, excavación, perforaciones, carreteras, puentes, etc.), buscando las mejores condiciones de precio y calidad, para la satisfacción de una finalidad pública.	<ul style="list-style-type: none"> • La entidad encarga a una empresa constructora (contratista) hacer la obra, contra el pago de una retribución según los avances logrados (valorizaciones). • En el modelo tradicional, se traslada al contratista los riesgos del proceso constructivo, en tanto la entidad mantiene los riesgos de diseño y de la ocurrencia de las necesidades de cambios en el proyecto. • Enfoque de administración por objetivos que busca incrementar la eficacia y el impacto de las políticas del sector público. • Garantiza la libre competencia de los procedimientos de selección a fin de que las entidades obtengan el bien, servicio y obra en las mejores condiciones.
Administración directa	Resolución de Contraloría N° 432-2023-CG del 22 de diciembre de 2023	Constituye la alternativa de que una entidad pública ejecuta una obra pública con sus propios recursos (servidores públicos, equipos, materiales y experiencia), como medio para atender alguna problemática que amerita la intervención del Estado vía inversión pública.	<ul style="list-style-type: none"> • No se ejecutan por terceros o privados para ejecutar la obra (salvo algunos componentes de la misma). • Deben contar con la asignación presupuestal correspondiente, el personal técnico administrativo y los equipos necesarios. • Es requisito indispensable contar con el Expediente Técnico aprobado por el nivel competente. • La entidad asume la totalidad de la responsabilidad en la ejecución de la obra pública.

Modalidad	Ley o norma específica	Definición	Características
Organismos internacionales	Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones públicas y su Reglamento, publicada el 24 de junio de 2024.	La normativa de la Ley de Contrataciones del Estado permite que las entidades públicas suscriban convenios con organismos internacionales (administración de recursos y encargos), quienes a nivel de procesos de selección o ejecución contractual aplican su propia normativa internacional, colocando a nuestra normativa como regulación supletoria.	<ul style="list-style-type: none"> • Su aplicación busca que la contratación sea económica y eficiente en los procesos de contratación. • Promueve una participación amplia y competitiva, propiciando igualdad de oportunidades. • Se celebran entre entidades o entre entidades y organismos internacionales, utilizando documentos de aplicación internacional (normas, manuales, guías y otros). • No buscan obtener un beneficio económico (ganancia o utilidad) sino otro tipo de beneficios: cooperación mutua, gestión especializada, u otro fin de naturaleza análoga.
Núcleos ejecutores	Ley N° 31015, Ley que autoriza la ejecución de intervenciones en infraestructura social básica, productiva y natural, mediante núcleos ejecutores. Ley N° 30533, Ley que autoriza al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a realizar intervenciones a través de núcleos ejecutores. Otras normas específicas.	Es una organización conformada por la comunidad que nace con el objetivo de gestionar el financiamiento de un proyecto seleccionado por la población para ejecutar intervenciones de infraestructura social básica, infraestructura productiva e infraestructura natural. El financiamiento es otorgado a los Núcleos Ejecutores bajo la modalidad de "donación con cargo", lo que implica ejecutar el proyecto y rendir cuenta por los gastos realizados.	<ul style="list-style-type: none"> • Posee mecanismos de gestión comunal. • Capacidad de trabajo en equipo comunal, principalmente mano de obra, así como también del terreno y otros bienes y servicios locales. • Los proyectos seleccionados responden a una necesidad de la población. • Cuentan con personería jurídica con derechos privado, lo cual implica que no está inmerso en la normativa que rigen las adquisiciones y contrataciones a cargo del Estado.

Modalidad	Ley o norma específica	Definición	Características
Acuerdo de gobierno a gobierno	Normas específicas	Es un régimen especial donde dos Estados a través de sus propios organismos, dependencias, empresas públicas o privadas nacionales o extranjeras que se encargan de la asistencia técnica con la finalidad de que uno de ellos (o ambos) reciba una obra o conocimiento sobre una materia que ha tenido mejor desarrollo respecto al otro Estado, permitiendo lograr objetivos y beneficios para ambos.	<ul style="list-style-type: none"> • Transferencia de conocimiento (<i>know how</i>) y aplicación de buenas prácticas • Exclusión del ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado. • Asistencia técnica a través del <i>Project Management Office</i> (PMO). • Procedimientos de selección más rápidos y eficaces y se garantizan ofertas de mayor calidad. • Uso de esquemas ágiles de procura, con reducción de costos y riesgos. • Reglas flexibles basadas en resultados y metas.

Fuente: Sitio web del Ministerio de Economía y Finanzas, apartados de Inversión Pública e Inversión Privada

1.3. Definiciones importantes

Antes de desarrollar el análisis estadístico descriptivo que se presentará en los numerales siguientes, es pertinente revisar las definiciones más importantes vinculados a las inversiones y sus procesos establecidos en el Reglamento¹ y la Directiva General² del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, los cuales se detallan a continuación:

- **Brecha de infraestructura o de acceso a servicios:** es la diferencia entre la oferta disponible optimizada de infraestructura (la cual incluye la infraestructura natural) o acceso a servicios y la demanda, a una fecha determinada y ámbito geográfico determinado. Puede ser expresada en términos de cantidad, en lo que respecta a cobertura de un servicio, o calidad, en lo que respecta a las condiciones en las cuales se dispone del acceso a los servicios.
- **Inversiones:** son intervenciones temporales y comprenden a los proyectos de inversión y a las IOARR. No comprenden gastos de operación y mantenimiento.
- **Proyecto de inversión:** corresponde a intervenciones temporales que se financian total o parcialmente con recursos públicos, destinadas a la formación de capital físico, humano, institucional, intelectual o natural, que tenga como propósito crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción de bienes o servicios. Asimismo, se debe tener en cuenta lo siguiente:
 - Su ejecución puede realizarse en más de un año fiscal, conforme lo establezca su cronograma de ejecución tentativo previsto en la formulación y evaluación.

¹ Aprobado mediante DECRETO SUPREMO N° 284-2018-EF, publicado el 09 diciembre de 2018, modificado por el Decreto Supremo N° 179-2020-EF, publicado el 7 de julio de 2020 en el Diario Oficial El Peruano.

² Aprobada por la Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01, publicada el 23 de enero de 2019, modificada por la Resolución Directoral N° 006-2020-EF/63.01, publicada el 19 de julio de 2020, y por la Resolución Directoral N° 008-2020-EF/63.01, publicada el 28 de octubre de 2020 en el Diario Oficial El Peruano.

- No son proyectos de inversión las IOARR, así como las intervenciones que constituyen gastos -de operación y mantenimiento.
 - Tanto los proyectos de inversión como las IOARR, dependiendo de los activos a intervenir (infraestructura, equipamiento, mobiliario, vehículos, etc.), pueden considerar como parte de sus acciones un componente de infraestructura, lo cual implica la ejecución de una obra pública, siendo importante indicar que, en la mayoría de los casos, la infraestructura y, por ende, la ejecución de una obra constituye el principal componente de la inversión.
- **Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición (IOARR):** son intervenciones que no corresponden a un proyecto de inversión pública y tienen la característica que su intervención es sobre un activo que forma parte de una Unidad Productora implementada.

Cabe destacar que, tanto los Proyectos de Inversión como las IOARR, dependiendo de los activos a intervenir (infraestructura, equipamiento, mobiliario, vehículos, etc.), pueden considerar como parte de sus acciones un componente de infraestructura, lo cual implica la ejecución de una obra pública, siendo importante indicar que, en la mayoría de los casos, la infraestructura y, por ende, la ejecución de una obra constituye el principal componente de la inversión.

- **Obra pública:** está referida a las inversiones con componente de infraestructura, incluyendo la construcción, reconstrucción, remodelación, demolición, renovación, mantenimiento, habilitación y rehabilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos, cuya ejecución, operación o mantenimiento implique la participación del Estado, sea ejecutada bajo las modalidades por contrata, administración directa, convenios de Estado a Estado, Asociaciones Público-Privadas que tengan componente de infraestructura, Obras por Impuestos, intervenciones de infraestructura ejecutadas por núcleos ejecutores u otras modalidades establecidas por ley o normas con rango de ley.³
- **Unidad productora:** es el conjunto de recursos o factores productivos (infraestructura, equipos, personal, organización, capacidades de gestión, entre otros) que, articulados entre sí, tienen la capacidad de proveer bienes o servicios a la población objetivo. Constituye el producto generado o modificado por un proyecto de inversión.
- **Concepción técnica:** se refiere a la alternativa de solución con la que se busca lograr el objetivo central del proyecto de inversión, acorde con la evaluación técnica y económica realizada en la ficha técnica o el estudio de preinversión, según corresponda. La ejecución de dicha alternativa de solución debe permitir lograr la meta de producto asociada al cierre de las brechas identificadas y priorizadas en la programación multianual de inversiones.
- **Consistencia:** es la acción por la cual la Unidad Formuladora (UF) corrobora que la concepción técnica permanece inalterada y cumplen las condiciones de dimensionamiento y viabilidad del proyecto de inversión.

1.4 Fuentes de información consultadas

Para los fines de revisión del estado de las obras contenidas en el presente documento, se consultaron las siguientes fuentes de información:

³ Definición obtenida de la Directiva N° 005-2023-CG/GMPL "Gestión del registro de las obras públicas en el Sistema de Información de Obras Públicas – INFOBRAS", aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 185-2023-CG.

- **Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI):** a través de esta plataforma se consulta el estado de las inversiones públicas a cargo de las diferentes entidades públicas; contiene los siguientes formatos: Reporte de seguimiento a la ejecución de inversiones del Formato N° 12-B, Formato de cierre de inversión pública Formato N° 09, entre otros.
- **Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF):** es un sistema transaccional donde se registra el ingreso y el gasto. Está diseñado como una herramienta muy ligada a la gestión financiera que realiza el Tesoro Público en su relación con las denominadas Unidades Ejecutoras.
- **Sistema de información de obras públicas (Infobras):** es un sistema de información de obras públicas, implementado por la Contraloría General, donde se registra, articula y publica la información de las obras públicas, con la finalidad de transparentar la información de las obras públicas que facilite el seguimiento para el correcto uso de los recursos públicos.

A través de esta plataforma, las entidades públicas reportan periódicamente la ejecución física de las obras públicas que tienen a su cargo. La Directiva N° 005-2023-CG/GMPL establece que las entidades de los tres niveles de gobierno están obligadas a registrar en este sistema la información de las obras que ejecutan, independientemente de la modalidad de ejecución, régimen legal o fuente de financiamiento. Cabe destacar que las entidades deben registrar o actualizar mensualmente la información relacionada al estado de avance de obra.

2. LAS OBRAS PÚBLICAS PARALIZADAS

2.1. Definición de obra pública paralizada

Para efectos del seguimiento del presente informe, se entiende por obra paralizada aquella obra que cumple las siguientes condiciones:

- La obra se ejecuta bajo las modalidades por contrata, administración directa, convenios de Estado a Estado, Asociaciones Público-Privadas que tengan componente de infraestructura, Obras por Impuestos, intervenciones de infraestructura ejecutadas por núcleos ejecutores u otras modalidades establecidas por ley.
- La obra se encuentra en ejecución física de acuerdo con las condiciones establecidas para su inicio en el marco normativo de cada modalidad.
- La obra no se ha concluido y no reporta avance en su ejecución física por seis (06) meses o más; o, provenga de un contrato resuelto o declarado nulo, por causas atribuibles a situaciones de controversia, abandono, deficiencias del expediente técnico, factores climáticos, situaciones imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del contrato u otras causas que puedan ocasionar la suspensión prolongada del plazo de ejecución física de la obra.

2.2. Mapeo de las obras paralizadas en el territorio nacional

De la información recibida por las unidades orgánicas de la Contraloría General de la República, del Sistema Nacional de Información de Obras Públicas (Infobras), así como del Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI), Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) y el Inventario de obras paralizadas del Banco de Inversiones, en todo el territorio nacional se cuenta con un total de 2 572 obras paralizadas, en los tres niveles de gobierno, por un monto inversión superior a los S/ 43 mil 163 millones.

Tabla 3. Ubicación geográfica de las obras paralizadas y costos de inversión

Departamento	*Costo Actualizado S/		Obras paralizadas		Saldo de Inversión por ejecutar S/
	S/*	%	N°	%	
AREQUIPA	7,731,937,119	17.9%	146	5.7%	5,197,661,341
LA LIBERTAD	5,595,397,946	13.0%	86	3.3%	3,765,274,363
LIMA	4,564,406,207	10.6%	186	7.2%	2,080,570,660
CAJAMARCA	2,684,823,325	6.2%	142	5.5%	1,300,290,482
PIURA	2,547,873,904	5.9%	127	4.9%	1,175,216,994
CUSCO	2,190,966,444	5.1%	364	14.2%	804,006,695
PUNO	1,922,141,394	4.5%	331	12.9%	950,959,635
ANCASH	1,910,407,644	4.4%	188	7.3%	1,014,732,759
UCAYALI	1,294,980,827	3.0%	27	1.0%	341,454,089
TACNA	1,288,639,519	3.0%	50	1.9%	737,478,944
MOQUEGUA	1,252,851,267	2.9%	50	1.9%	480,197,183
LAMBAYEQUE	1,167,583,120	2.7%	85	3.3%	310,335,418
ICA	1,105,568,350	2.6%	27	1.0%	651,443,248
JUNIN	1,036,621,050	2.4%	90	3.5%	512,990,840
PASCO	978,326,765	2.3%	42	1.6%	590,722,919
HUANUCO	974,720,010	2.3%	84	3.3%	550,919,513
AYACUCHO	960,992,102	2.2%	162	6.3%	535,372,826
AMAZONAS	923,674,067	2.1%	36	1.4%	221,166,317
APURIMAC	845,410,473	2.0%	110	4.3%	348,909,463
HUANCAVELICA	523,183,682	1.2%	90	3.5%	225,591,117
SAN MARTIN	515,998,278	1.2%	41	1.6%	204,879,819
LORETO	504,276,727	1.2%	53	2.1%	163,104,342
MADRE DE DIOS	344,067,984	0.8%	38	1.5%	175,775,336
TUMBES	182,039,578	0.4%	10	0.4%	81,916,873
P C DEL CALLAO	116,479,524	0.3%	7	0.3%	91,086,922
Total	43,163,367,307	100%	2572	100%	22,512,058,100

*El valor es obtenido de la Consulta Avanzada de Inversiones del Banco de Inversiones del MEF.

Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas - Infobras y Banco de Inversiones del MEF

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC).

Fecha: 31/03/2025

2.3. Obras paralizadas por nivel de gobierno

El mayor número de obras paralizadas corresponde a entidades a nivel de Gobierno Local con 1 846 obras paralizadas por S/ 9 mil 714 millones; seguido de entidades pertenecientes al Gobierno Nacional con 387 obras, con monto de inversión de S/ 15 mil 930 millones; en tanto que las entidades a nivel de Gobierno Regional cuentan con 339 obras, cuyo monto de inversión asciende a S/ 17 mil 518 millones, tal como se muestra en el siguiente cuadro.

Tabla 4. Obras paralizadas por nivel de gobierno

Nivel de Gobierno	Costo Actualizado S/		Obras paralizadas		Saldo de inversión por ejecutar	
	S/	%	N°	%	S/	%
G. NACIONAL	15,930,268,255	36.9%	387	15.0%	7,302,451,393	32.4%
G. REGIONAL	17,518,846,184	40.6%	339	13.2%	10,860,902,492	48.3%
G. LOCAL	9,714,252,867	22.5%	1846	71.8%	4,348,704,215	19.3%
Total	43,163,367,307	100%	2572	100%	22,512,058,100	100%

Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas - Infobras

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC).

Fecha: 31/03/2025

2.4. Obras paralizadas por sector de gobierno

Las obras paralizadas se encuentran relacionadas con diversos sectores de gobierno y a su vez con los niveles de Gobierno Nacional, Regional y Local, como se detalla a continuación:

Tabla 5. Obras paralizadas por sector de gobierno

Sector	Nivel de gobierno						
	G. Nacional	G. Regional	G. Local	Total		Costo actualizado	
	N.º	N.º	N.º	N.º	%	S/	%
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	85	86	571	742	28.8%	11,527,372,295	26.7%
VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	70	56	444	570	22.2%	8,038,292,232	18.6%
EDUCACIÓN	60	54	246	360	14.0%	2,233,837,531	5.2%
AGRICULTURA	84	72	188	344	13.4%	7,984,775,845	18.5%
SALUD	10	35	41	86	3.3%	4,543,708,188	10.5%
OTROS SECTORES	78	36	356	470	18.3%	8,835,381,216	20.5%
Total	387	339	1846	2572	100%	43,163,367,307	100%

Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas - Infobras

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC).

Fecha: 31/03/2025

Conforme al cuadro precedente, el sector de Transportes y Comunicaciones concentra 742 obras paralizadas, lo que representa el 28.8% del total nacional, de los cuales 571 corresponden a entidades de Gobierno Local, 86 Regional y 85 a Gobierno Nacional; seguido del sector de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con una representatividad del 22.2%.

2.5. Obras paralizadas por modalidad de ejecución

Las modalidades de ejecución de las 2 572 obras paralizadas a cargo de entidades del Gobierno Nacional, Regional y Local, corresponden a contrata, administración directa, núcleos ejecutores, Obras por Impuestos y Asociaciones Público-Privadas como se muestra en el siguiente cuadro:

Tabla 6. Obras paralizadas por modalidad de ejecución

Modalidad de Ejecución	Gobierno Nacional		Gobierno Regional		Gobierno Local		Total N.º			
	N.º	Costo Actualizado S/	N.º	Costo Actualizado S/	N.º	Costo Actualizado S/	N.º	%	S/	%
Administración directa	29	211,517,243	80	1,742,753,268	1202	2,227,700,067	1311	51.0%	4,181,970,578	9.7%
Por Contrata	331	15,650,489,801	256	7,094,139,766	638	7,376,082,911	1225	47.6%	30,120,712,478	69.8%
Por núcleo ejecutor	25	36,384,284			1	1,142,032	26	1.0%	37,526,316	0.1%
Obras por impuestos	2	31,876,928	1	14,425,912	5	109,327,857	8	0.3%	155,630,697	0.3%
Asociación Pública Privada APP			2	8,667,527,238			2	0.1%	8,667,527,238	20.1%
Total	387	15,930,268,255	339	17,518,846,184	1846	9,714,252,867	2572	100%	43,163,367,307	100%

Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas - Infobras

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC).

Fecha: 31/03/2025

En el cuadro precedente se observa que el mayor número de obras paralizadas corresponde a la modalidad de ejecución de Administración Directa, las cuales suman 1 311. De ellas, 1202 corresponden a entidades de Gobierno Local, 80 obras a entidades del Gobierno Regional y 29 obras a entidades del Gobierno Nacional.

2.6. Obras paralizadas por rangos de inversión

A continuación, se muestran las obras paralizadas clasificadas por rangos de monto del costo actualizado, donde destaca un alto número de inversiones menores a un millón de soles (940 obras que representan el 36.5% del total).

Tabla 7. Obras paralizadas por rango de costo actualizado

Rango de costo actualizado S/	Obras paralizadas		Costo Actualizado		Saldo de Inversión por ejecutar	
	N°	%	S/	%	S/	%
<=1 millón	940	36.5%	417,978,374	1.0%	227,361,983	1.0%
> 1 - 3 millones	515	20.0%	957,487,754	2.2%	414,078,101	1.8%
> 3 - 10 millones	670	26.1%	3,832,660,168	8.9%	1,521,337,584	6.8%
> 10 - 100 millones	386	15.0%	10,439,913,850	24.2%	4,341,527,314	19.3%
> 100 - 200 millones	32	1.2%	4,460,868,723	10.3%	2,085,093,191	9.3%
> 200 - 1000 millones	25	1.0%	11,906,782,606	27.6%	5,793,622,215	25.7%
> 1000 millones	4	0.2%	11,147,675,832	25.8%	8,129,037,711	36.1%
Total	2572	100%	43,163,367,307	100%	22,512,058,100	100%

Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas - Infobras

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC).

Fecha: 31/03/2025

2.7. Avance físico de las obras paralizadas

De otro lado, se presenta una clasificación de las obras paralizadas en función al porcentaje de avance físico según la información proporcionada por el portal Infobras y SSI, donde se aprecia que la mayor cantidad de obras (306) registra un avance físico del 80% a 90%, representando un monto de inversión de S/ 3 mil 277 millones, seguido de 290 registros que se encuentran con un avance físico del 60% a 70% con un monto inversión de S/ 7 mil 845 millones, como se detalla a continuación:

Tabla 8. Obras paralizadas por rango de avance físico

Rango de avance físico %	Obras paralizadas		Costo Actualizado		Saldo de Inversión por ejecutar	
	N°	%	S/	%	S/	%
90 - 100 %	251	9.8%	2,662,964,818	6.2%	570,359,569	2.5%
80 - 90 %	306	11.9%	3,277,470,945	7.6%	684,452,261	3.0%
70 - 80 %	266	10.3%	3,113,384,375	7.2%	999,025,334	4.4%
60 - 70 %	290	11.3%	7,845,903,699	18.2%	5,000,092,919	22.2%
50 - 60 %	290	11.3%	3,970,020,977	9.2%	1,599,511,614	7.1%
40 - 50 %	244	9.5%	2,611,705,302	6.1%	928,128,080	4.2%
30 - 40 %	241	9.3%	2,879,242,189	6.6%	1,504,203,585	6.7%
20 - 30 %	206	8.0%	7,886,657,795	18.3%	5,313,833,167	23.6%
10 - 20 %	220	8.6%	3,923,949,979	9.1%	2,547,202,332	11.4%
0 - 10 %	258	10.0%	4,992,067,228	11.5%	3,365,249,239	14.9%
Total	2572	100%	43,163,367,307	100%	22,512,058,100	100%

Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas - Infobras

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC).

Fecha: 31/03/2025

2.8. Obras paralizadas según su causal u origen de paralización

Según la información declarada oficialmente por la entidad ejecutora, el 23.3% del total de obras paralizadas se encuentra en dicha situación por incumplimientos contractuales, el 20.9% por falta de recursos financieros, el 9.9% por deficiencias en el expediente técnico, entre otras causales.

Tabla 9. Obras paralizadas según causal de paralización reportado por las entidades públicas

Causales de paralización	Obras paralizadas		Costo Actualizado		Saldo de Inversión por ejecutar	
	N°	%	S/	%	S/	%
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO	600	23.3%	15,358,918,528	35.6%	6,610,389,355	29.4%
FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ	537	20.9%	2,160,479,718	5.0%	1,095,382,786	4.9%
DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO	255	9.9%	2,528,395,958	5.9%	1,470,942,252	6.5%
ABANDONO DE OBRA	245	9.5%	712,615,867	1.7%	301,021,289	1.3%
DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE	212	8.2%	14,980,277,594	34.7%	9,254,341,484	41.1%
INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS	65	2.5%	946,025,910	2.2%	466,502,621	2.1%
EVENTOS CLIMÁTICOS	82	3.2%	1,151,050,431	2.7%	671,069,659	3.0%
CONFLICTOS SOCIALES	76	3.0%	726,737,229	1.7%	383,736,912	1.7%
DISPONIBILIDAD DE TERRENO	56	2.2%	1,036,470,832	2.4%	677,189,759	3.0%
FALTA DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES	47	1.8%	325,580,105	0.8%	117,838,200	0.5%
INTERFERENCIAS	26	1.0%	281,653,777	0.7%	200,217,760	0.9%
DESABASTECIMIENTO SOSTENIDO DE MATERIALES	37	1.4%	472,240,137	1.1%	160,475,060	0.7%
OTROS*	334	13.0%	2,482,921,220	5.8%	1,102,950,963	4.9%
Total	2572	100%	43,163,367,307	100%	22,512,058,100	100%

(*) Comprende causas no imprevistas, no atribuibles a ambas partes, entre otros.

Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas - Infobras

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC).

Fecha: 31/03/2025

Cabe precisar que, las causales de paralización son reportadas por las entidades públicas en los distintos sistemas consultados como Infobras y el portal Invierte.pe.

2.9. Obras paralizadas según evento asociado

A continuación, se presenta el desagregado de las obras paralizadas según el evento asociado y nivel de gobierno. Cabe señalar que, en el caso de la Reconstrucción con Cambios, existen 233 obras paralizadas con un importe de inversión de S/ 3 mil 840 millones.

Tabla 10. Obras paralizadas según el evento registrado en el sistema Infobras, por nivel de gobierno y costo actualizado

Evento	G. Nacional		G. Regional			G. Local	Total		
	N.º	Costo actualizado S/	N.º	Costo actualizado S/	N.º	Costo actualizado S/	N.º	Costo actualizado S/	% Costo
Proceso Normal	263	13,541,676,310	312	16,594,592,625	1749	8,978,197,312	2324	39,114,466,248	90.6%
Reconstrucción con Cambios	124	2,388,591,945	22	819,987,355	87	632,390,567	233	3,840,969,867	8.9%
Reactivación Económica			5	104,266,204	10	103,664,988	15	207,931,192	0.5%
Total	387	15,930,268,255	339	17,518,846,184	1846	9,714,252,867	2572	43,163,367,307	100%

Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas - Infobras

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC).

Fecha: 31/03/2025

2.10. Obras paralizadas por administración directa o por contrata

El 98.6% (2 536) de las 2 572 obras públicas paralizadas a nivel nacional son ejecutadas bajo la modalidad de administración directa o por contrata, en los tres niveles de gobierno. El monto de inversión asciende a S/ 34 mil 302 millones, como se detalla a continuación:

Tabla 11. Obras paralizadas según modalidad de ejecución

Modalidad de Ejecución	G. Nacional		G. Regional		G. Local		Total			
	N.º	Costo actualizado S/	N.º	Costo actualizado S/	N.º	Costo actualizado S/	N.º	%	Costo actualizado S/	%
Administración directa	29	211,517,243	80	1,742,753,268	1202	2,227,700,067	1311	51.7%	4,181,970,578	12.2%
Por Contrata	331	15,650,489,801	256	7,094,139,766	638	7,376,082,911	1225	48.3%	30,120,712,478	87.8%
Total	360	15,862,007,044	336	8,836,893,034	1840	9,603,782,978	2536	100%	34,302,683,056	100%

Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas - Infobras

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC).

Fecha: 31/03/2025

Entre las obras paralizadas que se ejecutan por administración directa o por contrata destacan un grupo de 551 obras que tienen un avance físico significativo.

En el siguiente cuadro, se presenta el desagregado de los sectores que tienen saldo por ejecutar que se encuentran en el rango de 90% a 100% de avance físico, donde se advierte que el mayor monto de inversión lo tiene el sector Vivienda, Construcción y Saneamiento con una inversión de S/ 1 mil 309 millones con 74 obras paralizadas; seguido por el sector Transportes y Comunicación con una inversión de S/ 518 millones con 49 obras, seguido del sector Educación con una inversión de S/ 205 millones con 41 obras paralizadas, como se ve a continuación:

Tabla 12. Sectores con obras paralizadas con nivel de avance físico del 90% a 100% (ejecutadas por administración directa o contrata)

Rango de avance físico del 90% a 100 %			
Sectores	N.º de obras	Costo actualizado S/	Saldo de la Inversión S/
VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	74	1,309,553,227	224,524,210
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	49	518,638,883	142,078,691
EDUCACIÓN	41	205,371,547	56,489,481
AGRICULTURA	35	233,759,911	29,623,391
ENERGÍA Y MINAS	11	30,125,345	19,594,624
SALUD	9	188,565,336	25,039,960
ORDEN PÚBLICO/DEFENSA Y SEGURIDAD	3	22,985,533	1,819,837
CULTURA	3	17,867,302	4,918,827
OTROS SECTORES*	24	113,365,177	44,054,798
Total	249	2,640,232,261	548,143,818

Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas - Infobras

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC)

Fecha: 31/03/2025

*Otros. - Comprende obras de parques, instalaciones eléctricas, residuos sólidos, centros recreacionales, entre otros.

A continuación, se presenta el desagregado de los sectores que tienen saldo por ejecutar de obras que se encuentran en el rango de 80% a 90% de avance físico, en el cual se advierte que el mayor monto de inversión lo tiene el sector Vivienda, Construcción y Saneamiento con 93 obras paralizadas, con una inversión de S/ 1 mil 459 millones; seguido del sector Transporte y Comunicaciones con 77 obras, con un importe de inversión de S/ 576 millones, seguido del sector Agricultura con una inversión de S/ 535 millones con 43 obras paralizadas, como se ve a continuación:

Tabla 13. Sectores con obras paralizadas con nivel de avance físico del 80% a 90% (ejecutadas por administración directa o contrata)

Rango de avance físico del 80% a 90 %			
Sectores	N.º de obras paralizadas	Costo Actualizado S/	Saldo de la Inversión S/
VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	93	1,459,431,454	240,205,265
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	77	576,667,111	77,932,801
AGRICULTURA	43	535,499,027	129,848,538
EDUCACIÓN	41	211,272,489	81,174,256
ENERGÍA Y MINAS	7	23,989,079	17,501,638
SALUD	6	180,055,237	45,787,895
ORDEN PÚBLICO/DEFENSA Y SEGURIDAD	4	105,952,982	56,632,017
CULTURA	4	89,586,997	12,858,538
PROTECCIÓN/READAPTACIÓN SOCIAL	2	17,681,069	83,641
OTROS SECTORES*	25	51,840,557	9,557,837
Total	302	3,251,976,002	671,582,426

Fuente: Sistema Nacional de Obras Públicas -Infobras

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control (SESNC)

Fecha: 31/03/2025

*Otras Infraestructuras. - Siendo estas obras de parques, instalaciones eléctricas, residuos sólidos, centros recreacionales, etc.

2.11. Obras paralizadas enmarcadas bajo la Ley N.º 31589

A través de la Ley N.º 31589 se establece el marco legal que garantiza la reactivación de las obras públicas paralizadas que forman parte de las inversiones de las entidades del Estado, y siempre que cumplan con determinados requisitos establecidos en el TUO de la Ley N.º 31589, tales como:

- Las obras públicas paralizadas contratadas bajo la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado, que cuenten con un avance físico igual o mayor al 40% y que, cumplen con alguno de los siguientes supuestos: (i) el contrato se encuentra vigente, pero sin reportar ejecución física por un período igual o mayor a 6 (seis) meses; o, (ii) provenga de un contrato resuelto o declarado nulo.
- La obra pública paralizada iniciada bajo la modalidad de administración directa, que cuente con un avance físico igual o mayor al 50% y que no reporte ejecución física por un período mayor a 6 (seis) meses o más.
- La paralización incluye situaciones de controversias, abandono, deficiencias del expediente técnico, causas no previsibles en el expediente técnico u otras situaciones imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del contrato que impidan su continuidad, culminación o puesta en funcionamiento.

Al respecto, 1 504 obras públicas paralizadas se encuentran bajo los alcances de este marco normativo y pese a ello continúan paralizadas. A continuación, se procede a detallar estos casos por nivel de gobierno:

Tabla 14. Obras paralizadas bajo el marco normativo de la Ley N.º 31589 y DL 1584

Nivel de Gobierno	Costo Actualizado de inversión		Obras Paralizadas		Saldo de la Inversión S/
	S/	%	N.º	%	
G. NACIONAL	8,457,285,516	46.0%	181	12.0%	2,521,262,109
G. REGIONAL	4,941,195,325	26.9%	237	15.8%	1,703,863,617
G. LOCAL	4,972,298,804	27.1%	1086	72.2%	1,512,760,382
Total	18,370,779,645	100%	1504	100%	5,737,886,108

Fuente: Inventario de obras públicas paralizadas del Banco de Inversiones del MEF.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 31/03/2025

Por otra parte, según el artículo 3 del Ley N.º 31589 y como punto de partida, las entidades, elaboran un inventario de obras públicas paralizadas que se encuentren a su cargo, el cual debe ser registrado por Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) en el aplicativo informático del Banco de Inversiones. En ese sentido, según lo informado por la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas a marzo de 2025, el inventario de obras paralizadas contiene 1 204 registros, de los cuales 816 registros se mantienen paralizadas (incluidas dentro de las 1 504 de la tabla 14).

Así mismo, de las 498 obras paralizadas registradas en el inventario, el 61% aun no cuentan con el informe de estado situacional, en el cual se considera el último avance de obra dado por el supervisor o inspector en el cuaderno de obra.

Tabla 15. Obras paralizadas registradas en el inventario con informe de estado situacional

Con Informe de estado situacional	Obras Paralizadas		Costo Actualizado		Saldo de la Inversión S/
	N.º	%	S/	%	
SI	318	39.0%	12,680,721,898	62.4%	4,321,012,668
NO	498	61.0%	7,645,223,334	37.6%	3,409,598,627
Total	816	100%	20,325,945,232	100%	7,730,611,295

Fuente: Inventario de obras públicas paralizadas del Banco de Inversiones del MEF.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 31/03/2025

3. SERVICIOS DE CONTROL EFECTUADOS A LAS OBRAS PARALIZADAS

A nivel nacional, la Contraloría General ha ejecutado 3 832 servicios de control a las obras paralizadas, de los cuales, el 94.8% (3 634) corresponde a servicios de control simultáneo, el 4.2% (161) a control posterior y el 1% (37) a control previo, tal como se muestra en el siguiente cuadro.

Tabla 16. Total de servicios de control efectuados

Tipo de servicio de control	Cantidad	%
Control Previo	37	1.0%
Control Simultáneo	3634	94.8%
Control Posterior	161	4.2%
Total	3832	100%

Fuente: Sistemas de servicios de control de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 31/03/2025

Como se ha señalado, los órganos auditores del Sistema Nacional de Control han realizado 3 832 servicios de control, de los cuales 1035 corresponden al nivel de Gobierno Nacional, 794 servicios de control se ejecutaron a nivel del Gobierno Regional y, finalmente, 2 003 servicios de control se realizaron a nivel de Gobierno Local.

Cabe destacar que se han priorizado los servicios de control simultáneo, de los cuales, 1 901 servicios se han efectuado en obras a nivel de Gobierno Local, 736 servicios se efectuaron en obras de los Gobiernos Regionales y 997 servicios a nivel del Gobierno Nacional, como puede apreciarse en el siguiente cuadro:

Tabla 17. Servicios de control por nivel de gobierno

Tipo de Servicio de Control	Gobierno Nacional		Gobierno Regional		Gobierno Local		Total	
	N.º	%	N.º	%	N.º	%	N.º	%
Control Previo	11	0.3%	16	0.4%	10	0.3%	37	1.0%
Control Simultáneo	997	26.0%	736	19.2%	1901	49.6%	3634	94.8%
Control Posterior	27	0.7%	42	1.1%	92	2.4%	161	4.2%
Total	1035	27.0%	794	20.7%	2003	52.3%	3832	100%

Fuente: Sistemas de servicios de control de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 31/03/2025

A continuación, se muestran los servicios de control realizados por ubicación geográfica y tipo de servicio:

Tabla 18. Servicios de control a obras paralizadas, por departamento

Departamento	Nº de servicios de control previo	Nº de servicios control simultáneo (*)	Nº de servicios control posterior	Total de servicios
AMAZONAS	4	137	4	145
ANCASH	2	371	15	388
APURIMAC		110	6	116
AREQUIPA	7	249	9	265
AYACUCHO	1	152	10	163
CAJAMARCA	1	201	6	208
CUSCO	1	217	5	223
HUANCAVELICA		107	13	120
HUANUCO		123	3	126
ICA	1	56	6	63
JUNIN		104	5	109
LA LIBERTAD	1	246	4	251
LAMBAYEQUE		219	14	233
LIMA		287	15	302
LORETO		69		69
MADRE DE DIOS		52	3	55
MOQUEGUA		101	3	104
P C DEL CALLAO		12	2	14
PASCO		43		43
PIURA	2	245	12	259
PUNO		177	6	183
SAN MARTIN	1	146	5	152
TACNA	1	165	6	172
TUMBES		24	1	25
UCAYALI	15	65	8	88
Total	37	3634	161	3832

(*) Servicios de Control Simultáneo efectuados a más de una obra en más de un departamento

Fuente: Sistemas de servicios de control de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 31/03/2025

4. CONCLUSIONES

- A marzo de 2025 se tiene un **total de 2 572 obras paralizadas** a nivel nacional, con un importe de inversión ascendente **S/ 43 mil 163 millones**.
- Las obras paralizadas correspondientes al marco normativo de la Reconstrucción Con Cambios, a la fecha del presente informe, ascienden a **233 obras paralizadas**, por un monto de inversión de **S/ 3 mil 840 millones**.
- Las obras paralizadas que se encuentran bajo los alcances del marco normativo de la Ley N.º 31589, a la fecha del presente informe, ascienden a **1 504 obras paralizadas**, por un monto de inversión de **S/ 18 mil 370 millones**. Asimismo, solo 816 obras se encuentran registradas en el inventario de obras paralizadas del Banco de Inversiones.
- Se ejecutaron **3 832 servicios de control a nivel nacional** a las obras paralizadas detalladas en el presente informe, de los cuales, el 94.8% (3 634) corresponde a servicios de control simultáneo, el 4.2% (161) a control posterior y el 1% (37) a control previo.

Documento firmado digitalmente
Wilfredo Claudio Cárdenas Cortez
Subgerente de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control
Contraloría General de la República

ANEXOS

ANEXO N.º01 - Quince principales obras paralizadas por departamento por modalidad de ejecución por Contrata y Administración directa

A modo de referencia, se presentan las quince principales obras paralizadas en cada departamento, tomando en consideración el monto de inversión involucrado (costo actualizado) y nivel de gobierno.

Tabla 1. Principales obras paralizadas en Amazonas

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTES)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2166858	CONTINUACION Y CULMINACION DEL PROYECTO DE IRRIGACION AMOJAO	PROYECTO ESPECIAL JAÉN SAN IGNACIO BAGUA	278,487,963	G. NACIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2282700	INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS CENEPA, COMAINA, NUMPATKAY Y SANTIAGO, DISTRITOS FRONTERIZOS DE EL CENEPA, IMAZA Y RIO SANTIAGO, REGION AMAZONAS	DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL	144,291,423	G. NACIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2314836	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS SEDE CHACHAPOYAS PROVINCIA DE CHACHAPOYAS REGION AMAZONAS	UNIDAD EJECUTORA 118 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION BASICA Y SUPERIOR	59,589,215	G. NACIONAL	INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS
2166853	Mejoramiento del Sistema de Riego Naranjos Canal El Tigre Utcubamba Amazonas	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL AGRO RURAL	11,734,436	G. NACIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2150105	SALDO DE OBRA DE LA PRIMERA ETAPA MAMAYAQUE DEL PROYECTO CAPACITACION TECNICO OCUPACIONAL Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE DISTRITO DE CENEPA PROVINCIA DE CONDORCANQUI REGION AMAZONAS	SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	8,624,998	G. NACIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2196411	MEJORAMIENTO DE VIAS DEPARTAMENTALES AM 100 EMP AM 101 BAGUA LA PECA AM 102 EMP AM 101 DV BAGUA GRANDE JOSE OLAYA EMP PE 5N PTO NARANJITOS RUTA AM 105 EMP PE 5N DV S M DE PORRAS EMP AM 103 LONYA GRANDE PROV BAGUA Y UTCUBAMBA AMAZONAS FASE II IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTION VIAL	GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS	145,132,817	G. REGIONAL	DISCREPANCIAS, CONTROVERSAS Y ARBITRAJE
2196411	MEJORAMIENTO DE VIAS DEPARTAMENTALES AM 100 EMP AM 101 BAGUA LA PECA AM 102 EMP AM 101 DV BAGUA GRANDE JOSE OLAYA EMP PE 5N PTO NARANJITOS RUTA AM 105 EMP PE 5N DV S M DE PORRAS EMP AM 103 LONYA GRANDE PROV BAGUA Y UTCUBAMBA AMAZONAS FASE III CONSERVACION VIAL	GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS	145,132,817	G. REGIONAL	DISCREPANCIAS, CONTROVERSAS Y ARBITRAJE

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
	POR NIVELES DE SERVICIO ANTES DEL MEJORAMIENTO				
2525228	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL JR IQUITOS JR AMAZONAS JR FRANCISCO BOLOGNESI JR UNKUM TUKUP UM JR SAN MARTÍN Y AV JUAN VELASCO ALVARADO DEL CP JUAN VELASCO ALVARADO DEL DISTRITO DE NIEVA PROVINCIA DE CONDORCANQUI DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI	15,594,230	G. REGIONAL	OTROS
2273568	CREACION DE LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE JAMALCA DISTRITO DE JAMALCA UTCUBAMBA AMAZONAS	GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS	4,260,952	G. REGIONAL	DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
2311105	CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO BALSAS HUYALE CHICO HUYALE GRANDE DISTRITO DE BALSAS CHACHAPOYAS AMAZONAS	GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS	929,784	G. REGIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2323996	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE GARZAYACU DISTRITO DE OMIA PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA AMAZONAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RODRIGUEZ DE MENDOZA	5,115,582	G. LOCAL	ABANDONO DE OBRA
2226480	MEJORAMIENTO AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS PROVINCIA DE CHACHAPOYAS AMAZONAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS	79,433,818	G. LOCAL	DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2345794	CREACIÓN MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE SANEAMIENTO MIXTO DE LAS COMUNIDADES DE TAYUNTSA JOSE OLAYA SAN PEDRO UCHICHANGOS PUERTO TUNDUSA TUNDUSA CENTRO SAWIENTSA NUEVA ALIANZA CHAPIS Y YANTANAENTSA NIEVA PROVINCIA DE CONDORCANQUI AMAZONAS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDORCANQUI	24,369,636	G. LOCAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2065907	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DE CAJARURO Y CASERÍOS DISTRITO DE CAJARURO UTCUBAMBA AMAZONAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJARURO	22,556,669	G. LOCAL	OTROS
2376758	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA RUTA VECINAL AM-510, DESDE LA LOCALIDAD DE ARAMANGO-NUMPARQUE-NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE ARAMANGO - BAGUA - AMAZONAS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAMANGO	25,509,635	G. LOCAL	EVENTOS CLIMÁTICOS

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 31/03/2025

Tabla 2. Principales obras paralizadas en Áncash

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2426977	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 5R ANCASH TRAMO 1 EMP PE 1NQ DV LACRAMARCA LA AGUADA LAS CRUCES LACRAMARCA SANTA ANA QUITACOCCHA HUAYLAS EMP PE 3N SAN DIEGO L158 00 KM TRAMO 2 EMP PE 3N HUACASCHUQUE LACABAMBA DV CONCHUCOS PAMPAS CONSUZO L D LA LIBERTAD LI 115 A PAMPA EL CÓNDROR	PROVIAS DESCENTRALIZADO	284,403,975	G. NACIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2426974	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 3R ANCASH TRAMO EMPALME PE16 DV OCROS TICLLOS CORPANQUI CAJAMARQUILLA TACRA OCROS RINCONADA HUANCHAY HUAYLILLAS GRANDE EMPALME PE16A L138 15 KM	PROVIAS DESCENTRALIZADO	146,274,110	G. NACIONAL	DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
2175072	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SHUPLUY PRIMORPAMPA BELLAVISTA ANTA SAN ISIDRO PONCOS KOCHAYOC CHACLAHUAIN ORATORIO	PROVIAS DESCENTRALIZADO	64,804,495	G. NACIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2305757	CONSTRUCCIÓN PUENTES POR REEMPLAZO EN ANCASH/JUNÍN OBRA N 01	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL PROVIAS NACIONAL	96,719,995	G. NACIONAL	DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
0	Reposición de la Infraestructura Vial Paquete 4: Tramo 1: EMP.PE-3N (Huacachuchuque) Lacabamba DV.Conchucos Pampas Consuzo - L.D. La Libertad (LI-115 a Pampa El Condor) Tramo 0 000 a 59 000 (l 59.00 km) Tramo 2: EMP.PE-3N (DV.Estación Quiróz) - Galgada - El Coloque Allaymuchu - EMP.PE.3N (Pallasca) (l 52.60 km), ubicado en el departamento de Ancash	PROVIAS DESCENTRALIZADO	0	G. NACIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2115456	CONSTRUCCION DE COLISEO CERRADO EN EL COMPLEJO GRAN CHAVIN DE CHIMBOTE PROVINCIA DE SANTA ANCASH	SUB REGION EL PACIFICO	26,724,268	G. REGIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2114642	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE CASMA ANCASH	SUB REGION EL PACIFICO	27,149,328	G. REGIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2333480	MEJORAMIENTO DE PISTAS VEREDAS GRADERIAS Y DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE CHACAS DISTRITO DE CHACAS PROVINCIA DE ASUNCION ANCASH	GOBIERNO REGIONAL ANCASH	19,069,488	G. REGIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2556249	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DEL CENTRO DE SALUD ANTA I 3 DISTRITO DE ANTA PROVINCIA DE CARHUAZ REGION ANCASH	GOBIERNO REGIONAL ANCASH	18,544,418	G. REGIONAL	DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
2034675	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE	GOBIERNO REGIONAL ANCASH	21,028,240	G. REGIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
	RIEGO DE RUREK DISTRITO DE OLLEROS HUARAZ ANCASH				
2166420	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA FORESTAL Y CONSERVACIÓN DE SUELOS EN EL ÁMBITO DEL DISTRITO DE SAN MARCOS HUARI ANCASH	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS HUARI	56,766,161	G. LOCAL	CONFLICTOS SOCIALES
2235046	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE CARAZ DISTRITO DE CARAZ PROVINCIA DE HUAYLAS ANCASH	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS	79,672,897	G. LOCAL	DISCREPANCIAS, CONTROVERSIA Y ARBITRAJE
2217755	CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE DEL CENTRO POBLADO DE PICHU SAN PEDRO CONIN TANTAHUARCO DISTRITO DE SAN MARCOS HUARI ANCASH	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS HUARI	38,442,813	G. LOCAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2484082	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN EL DISTRITO DE SAN MARCOS PROVINCIA DE HUARI DEPARTAMENTO DE ANCASH	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS HUARI	19,040,263	G. LOCAL	OTROS
2545006	RECONSTRUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD PICHU DEL DISTRITO DE PAMPAROMAS PROVINCIA DE HUAYLAS DEPARTAMENTO DE ANCASH	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAROMAS	19,369,125	G. LOCAL	FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 31/03/2025

Tabla 3. Principales obras paralizadas en Apurímac

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2234134	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE PRE GRADO DE LA SEDE TAMBOBAMBA DE LA UNAMBA DISTRITO DE TAMBOBAMBA PROVINCIA DE COTABAMBAS REGION APURIMAC	UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURÍMAC	45,024,607	G. NACIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2286058	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS URBANOS PATRÓN SANTIAGO EL SALVADOR LOS ÁLAMOS WICHAYPAMPA SE OR DE HUANCA Y SAN MARCOS DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO PROVINCIA DE COTABAMBAS DEPARTAMENTO DE APURÍMAC II ETAPA	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	107,788,313	G. NACIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2190450	MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL PACOBAMBA HUIRONAY CCERABAMBA ABRA CUSQUE A DISTRITO DE PACOBAMBA ANDAHUAYLAS APURIMAC	PROVIAS DESCENTRALIZADO	26,304,712	G. NACIONAL	OTROS
2132053	FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN	15,308,237	G. NACIONAL	DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
	FACULTAD DE CIENCIAS DEL DESARROLLO FILIAL ANDAHUAYLAS UNSAAC	ANTONIO ABAD DEL CUSCO			
2216942	MEJORAMIENTO DEL ENTORNO DEL CAMPUS DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURÍMAC	UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURÍMAC	8,438,059	G. NACIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2078213	FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN CATEGORIA II 2 6 NIVEL DE COMPLEJIDAD NUEVO HOSPITAL DE ANDAHUAYLAS APURÍMAC	GOBIERNO REGIONAL APURÍMAC	162,810,395	G. REGIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2329305	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVISIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN LA FERIA DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS REGIÓN DE APURIMAC	GERENCIA SUB REGIONAL CHANKA	19,377,532	G. REGIONAL	FALTA DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
2340050	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DE LOS RIACHUELOS DE SAN LUIS Y JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DEL C P LAS AMÉRICAS DISTRITO DE ABANCAY PROVINCIA DE ABANCAY REGIÓN APURÍMAC	GOBIERNO REGIONAL APURÍMAC	17,307,983	G. REGIONAL	CONFLICTOS SOCIALES
2164452	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE HUACCANA DISTRITO DE HUACCANA PROVINCIA DE CHINCHEROS APURÍMAC	GOB REG APURIMAC SUB REGION CHINCHEROS	12,222,474	G. REGIONAL	DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
2162870	INSTALACION DEL COLISEO CERRADO EN LA LOCALIDAD DE TALAVERA DEL DISTRITO DE TALAVERA ANDAHUAYLAS APURIMAC	GERENCIA SUB REGIONAL CHANKA	9,801,985	G. REGIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2147843	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LAS MICROCUENCAS DE ARGAMA PACUCHA Y MANCHAYBAMBA DEL DISTRITO DE PACUCHA ANDAHUAYLAS APURIMAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACUCHA	59,672,563	G. LOCAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2309429	AMPLIACION MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS OCHO BARRIOS URBANO MARGINALES DE LA LOCALIDAD CURAHUASI DISTRITO DE CURAHUASI ABANCAY APURIMAC	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURAHUASI	25,131,041	G. LOCAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2305089	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP AP 108 LUYCHUPATA TAPAYRIHUA HUAYAO CHOCCEMARCA TIAPARO DISTRITO DE TAPAIRIHUA PROVINCIA DE AYMARAEAS DEPARTAMENTO DE APURIMAC	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYMARAEAS	19,971,611	G. LOCAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2504644	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION DEL MERCADO DE ABASTOS EN LA LOCALIDAD DE HAQUIRA DEL DISTRITO DE HAQUIRA PROVINCIA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA	17,631,992	G. LOCAL	DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
	DE COTABAMBAS DEPARTAMENTO DE APURIMAC				
2302561	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO EMP PE 30A SOCOSALO CAPAYA PUNTA CARRETERA APU RUNCO DISTRITO DE CAPAYA PROVINCIA DE AYMARAE DEPARTAMENTO DE APURIMAC	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYMARAE	11,909,077	G. LOCAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 31/03/2025

Tabla 4. Principales obras paralizadas en Arequipa

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2158194	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE Y CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS COMPLEMENTARIAS EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO DE AREQUIPA	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA INPE	376,281,546	G. NACIONAL	DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2430024	REHABILITACION DE PUENTE ALTO MOLINO Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 1 AREQUIPA	PROVIAS DESCENTRALIZADO	47,710,845	G. NACIONAL	FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
2160780	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFICINA DE CRIMINALISTICA DE LA XI DIRECCION TERRITORIAL DE POLICIA AREQUIPA	OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	40,493,695	G. NACIONAL	OTROS
2324229	INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIA ESSALUD DE LA RED ASISTENCIAL AREQUIPA EN EL DISTRITO DE JACOBO HUNTER PROVINCIA AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	SEGURO SOCIAL DE SALUD ESSALUD	34,979,528	G. NACIONAL	INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS
2197523	SALDO DE OBRA DE LA INVERSION AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TÉCNICO SUPERIOR PNP AREQUIPA CUI 2197523	OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	144,290,492	G. NACIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2194709	EJECUCION DE SALDO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI,CALLALLI SIBAYO CAYLLOMA,PROVINCIA DE CAYLLOMA,REGION AREQUIPA II ETAPA,TRAMO 01: KM 0,000 ,KM 11,000 ,KM 12,000 , KM 22,000. KM 23,000 36,920 Y RAMAL 02 KM 0,000, KM 0,360 TRAMO 02 : KM 84,000 ,KM 98,500	GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA	383,622,944	G. REGIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2322531	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MARITZA CAMPOS DIAZ EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA	GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA	181,434,137	G. REGIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2279710	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL CAMANA DISTRITO Y	GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA	97,951,789	G. REGIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
	PROVINCIA DE CAMANA REGIÓN AREQUIPA				
2279439	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD COTAHUASI DISTRITO COTAHUASI PROVINCIA LA UNIÓN REGIÓN AREQUIPA	GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA	75,573,028	G. REGIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2148430	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA AGRÍCOLA OPTIMIZANDO LOS RECURSOS HÍDRICOS DE LA SUB CUENCA DEL RÍO ARMA CONDESUYOS AREQUIPA ETAPA I SNIP N 149150	GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA	393,766,223	G. REGIONAL	DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
2578092	CREACIÓN DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS VERDES EN SOTILLO, VIRGEN DE CHAPI DISTRITO DE VITOR DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOR	593,604	G. LOCAL	OTROS
2382190	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS DISTRITOS DE SACHACA TIABAYA Y LA LOCALIDAD DE CONGATA DISTRITO DE UCHUMAYO AREQUIPA	SEDAPAR S A	77,892,042	G. LOCAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2283664	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE REPRESA ARHATA EN LOS SECTORES DE RIEGO DE LOS DISTRITOS DE CHUQUIBAMBA E IRAY PROVINCIA DE CONDESUYOS AREQUIPA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDESUYOS	75,260,881	G. LOCAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2645516	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INTERCAMBIO INTERCULTURAL EN EL DESARROLLO Y INVESTIGACION INTERCULTURAL DEL DISTRITO DE HUANCARQUI DE LA PROVINCIA DE CASTILLA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARQUI	133,000	G. LOCAL	OTROS
2382412	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I E N 40177 DIVINO CORAZON DE JESUS DISTRITO DE PAUCARPATA PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	20,899,859	G. LOCAL	OTROS

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 31/03/2025

Tabla 5. Principales obras paralizadas en Ayacucho

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2151332	PROYECTO ACARI BELLA UNIÓN II ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LA REPRESA DE IRURO	PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES PSI	287,390,788	G. NACIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2221493	INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YANACCOCHA GRANDE YANACCOCHA CHICO Y YURACCYACU DISTRITO DE QUINUA HUAMANGA AYACUCHO	PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES PSI	20,909,089	G. NACIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2121599	CONSTRUCCION DE REPRESA Y SISTEMA DE RIEGO TANTAR EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION DISTRITO DE CONCEPCION VILCAS HUAMAN AYACUCHO	PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES PSI	14,066,100	G. NACIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2180608	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CULEBRA DISTRITO DE HUAC HUAS LUCANAS AYACUCHO	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL AGRO RURAL	13,017,226	G. NACIONAL	DISCREPANCIAS, CONTROVERSIA Y ARBITRAJE
2436555	REHABILITACIÓN DE PUENTE WADA VADO Y ACCESOS REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 5 HUANCVELICA AYACUCHO AREQUIPA 2	PROVIAS DESCENTRALIZADO	18,315,262	G. NACIONAL	DISCREPANCIAS, CONTROVERSIA Y ARBITRAJE
2234028	CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN JOSE CHOYMACOTA TRAMO PUTIS APULEMA PACHACHACA CHONGOS DISTRITO DE SANTILLANA SIVIA Y LLOCHEGUA PROVINCIA DE HUANTA AYACUCHO	GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	103,031,879	G. REGIONAL	OTROS
2484038	RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL 64 33 KM EN VILLATAMBO CHUQUIMARAN CAJA UCHUYTAMBO EN EL DISTRITO LEONCIO PRADO Y SANTA LUCIA PROVINCIA LUCANAS REGIÓN AYACUCHO	GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	26,470,720	G. REGIONAL	FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
2459655	CREACION DEL CAMINO VECINAL DESDE EL SECTOR USMAYCCASA HASTA LAS LOCALIDADES DE QATUN CUCHICANCHA Y PUCAMARCA DEL DISTRITO DE SANTA ROSA Y MARAYCANCHA DEL DISTRITO DE SAMUGARI PROVINCIA DE LA MAR DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	16,120,496	G. REGIONAL	FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
2158015	CREACION DE CARRETERA PUENTE TOMANGA PAMPAS TOMANGA DISTRITO DE SARHUA PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO AYACUCHO	GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	9,215,406	G. REGIONAL	DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
2239193	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS JIRONES MAXIMO GOMEZ JUAN GASTELU ANTONIO RAYMONDI 05 DE OCTUBRE RICARDO PALMA Y ACON DISTRITO DE SIVIA PROVINCIA DE HUANTA AYACUCHO	GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	4,656,138	G. REGIONAL	OTROS
2513317	CREACION DEL CAMINO VECINAL PACCHA - HUAYLLAY, TRAMO: EMP. AY-533 (KM 21 600) - JATUMPAMPA DE HUAYLLAY, SEGUNDO TRAMO (3.212 KM) EN EL DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS	442,903	G. LOCAL	OTROS
2345460	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DE PAMPA CANGALLO PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS CANGALLO AYACUCHO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS	50,087,963	G. LOCAL	DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
2096111	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA	27,042,170	G. LOCAL	FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA DISTRITO HUANTA AYACUCHO SALDO DE OBRA				
2518507	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN LA QUEBRADA YANAQAQA DESDE EL CERRO LA PICOTA HASTA EL PUENTE JR LIBERTAD 1 335 DEL DISTRITO DE AYACUCHO PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA	11,346,682	G. LOCAL	OTROS
2118274	Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo de Siete Instituciones Educativas de Nivel Primario en los Centros Poblados de Cuculipampa Lechemayo Amargura San Antonio Paterine Villa Union Anchiway Distrito de anco La Mar Ayacucho	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO LA MAR	8,823,572	G. LOCAL	FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 31/03/2025

Tabla 6. Principales obras paralizadas en Cajamarca

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2250145	INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION CAJAMARCA	PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PRONATEL	1,047,535,658	G. NACIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2333142	AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION DE LAS PROVINCIAS DE CAJAMARCA, CHOTA, HUALGAYOC, SAN MIGUEL Y SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL	101,245,645	G. NACIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2438848	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CA 666 EMP PE 04C CRUCE PUENTE EMP CA 666 CRUCE LANCHEMA EN LOS DISTRITOS DE COLASAY Y JAEN DE LA PROVINCIA DE JAEN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	PROVIAS DESCENTRALIZADO	26,901,574	G. NACIONAL	DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2273141	AFIANZAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL EN LAS PROVINCIAS DE CHOTA CUTERVO HUALGAYOC Y SANTA CRUZ DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	EMP REG DE SERV PUB DE ELECT DL NORTE SA	19,004,875	G. NACIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2323924	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA CENTRO POBLADO DE COLPAMATARA DISTRITO DE CHOTA	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA	19,447,707	G. NACIONAL	OTROS

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
	PROVINCIA DE CHOTA REGION CAJAMARCA				
2078134	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE 3N BAMBAMARCA PACCHA CHIMBAN PION L D CON AMAZONAS EMP AM 103 EL TRIUNFO	GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA	178,976,028	G. REGIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2112981	MEJORAMIENTO CARRETERA CA 103 EM PE 06B SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA ROMERO CIRCA LA LAGUNA TONGOD CATILLUC EMP PE 06 C EL EMPALME CAJAMARCA SALDO DE OBRA	GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA	159,855,080	G. REGIONAL	DISPONIBILIDAD DE TERRENO
2363571	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD PUCARA DEL DISTRITO DE PUCARA PROVINCIA DE JAEN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	GERENCIA SUB REGIONAL DE JAEN	64,774,108	G. REGIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2460835	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS CASERÍOS EL SAUCE EL PROGRESO MASHACAT TAYAPAMPA Y LOS REYES 5 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE HUASMIN PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DE CAJAMARCA	25,272,515	G. REGIONAL	FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
2231851	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE EL TUCO TUCO BAJO NUEVA ESPERANZA LA RAMADA Y SANTA ROSA EN LA PROVINCIA DE HUALGAYOC REGION CAJAMARCA	GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA	16,023,413	G. REGIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2327639	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BA OS DEL INCA Y ANEXOS DISTRITO DE LOS BANOS DEL INCA CAJAMARCA CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BA OS DEL INCA	105,312,765	G. LOCAL	DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2433102	MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES EN LOS SIGUIENTES TRAMOS TOSTEN NOGAL PAN DE AZUCAR PAN DE AZUCAR BAJO EL ROBLE GUAYAQUIL TILLAPAMPA CHILINLLA Y LA PAUCA EL PROVENIR LA PALOMITA CHILAL DEL DISTRITO DE PULAN PROVINCIA DE SANTA CRUZ DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PULAN	95,824,968	G. LOCAL	ABANDONO DE OBRA
2460055	RECUPERACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE PAMPA LA TUNA CAUTIVAS LA HIGUERA DEL DISTRITO DE CHANCAY PROVINCIA DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY SAN MARCOS	25,316,150	G. LOCAL	FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2318190	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD DEL TRAMO DE LA CARRETERA EMPALME RUTA PE 3N LAS JUNTAS CALLAYUC CUMBE DISTRITO DE CALLAYUC CUTERVO CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLAYUC	24,434,359	G. LOCAL	FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
2433089	CREACION DEL CAMINO VECINAL EMP R 60 LIMAC BAJO MONTEGRANDE EMP R 59 LITCAN EMPALME R 8 LA PAUCA EN LOS DISTRITOS DE SAUCEPAMPA Y PULAN DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA CRUZ	19,789,036	G. LOCAL	OTROS

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 31/03/2025

Tabla 7. Principales obras paralizadas en Cusco

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2027711	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi Yauri Sicuani Tramo Negromayo Yauri San Genaro	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL PROVIAS NACIONAL	641,755,338	G. NACIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2335179	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ESPINAR DISTRITO Y PROVINCIA DE ESPINAR DEPARTAMENTO DE CUSCO SNIP 374288	PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD PRONIS	133,492,961	G. NACIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2314239	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUENTE CHECCA PUENTE ASUNCION CHITIBAMBA EMP CU 126 COMUNIDAD HUINCHIRI QUEHUE	PROVIAS DESCENTRALIZADO	43,308,494	G. NACIONAL	EVENTOS CLIMÁTICOS
2235574	Mejoramiento Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en la Localidad de Chinchero Distrito de Chinchero Urubamba Cusco Etapa III	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	69,735,585	G. NACIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2027711	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI YAURI SICUANI TRAMO COLPAHUAYO LANGUI	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL PROVIAS NACIONAL	641,755,338	G. NACIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2231347	I E S T P ANTA ZURITE LA HUAYLLA DEL DISTRITO DE ZURITE PROVINCIA DE ANTA DEPARTAMENTO DE CUSCO	GOBIERNO REGIONAL CUSCO	25,408,888	G. REGIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2468942	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. N° 50220 DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MATINGA DEL DISTRITO DE TARAY - PROVINCIA DE CALCA - DEPARTAMENTO DE CUSCO	GOBIERNO REGIONAL CUSCO	10,392,727	G. REGIONAL	OTROS

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2045796	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION Y REHABILITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA REGION CUSCO	GOBIERNO REGIONAL CUSCO	8,388,665	G. REGIONAL	FALTA DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
2196787	IE I N 50709 CONCHACCALLA SAN JERONIMO	GOBIERNO REGIONAL CUSCO	23,131,551	G. REGIONAL	FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
2393636	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS EN LA CORDILLERA ARCOIRIS COMUNIDAD CAMPESINA DE PALCCOYO DISTRITO DE CHECACUPE PROVINCIA DE CANCHIS REGION CUSCO	GOBIERNO REGIONAL CUSCO	6,060,372	G. REGIONAL	DISPONIBILIDAD DE TERRENO
2502088	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE AHUIMPUJO DEL DISTRITO DE COLQUEPATA PROVINCIA DE PAUCARTAMBO DEPARTAMENTO DE CUSCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUEPATA	1,528,179	G. LOCAL	FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
2324196	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD PUCYURA DISTRITO DE VILCABAMBA LA CONVENCION CUSCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA LA CONVENCION	41,413,750	G. LOCAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2022722	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION	43,126,732	G. LOCAL	FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
2351268	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE DESAGUE LOCALIDADES ACCHUPAMPA PFOCCORHUAY PARCCO JAPUQUI BELEMPAMPA BELLAV AMANC MALLIMA MISANAP CCOMAR QUISCAN DISTRITO DE ACCHA PROVINCIA DE PARURO DEPARTAMENTO DE CUSCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACCHA	26,047,926	G. LOCAL	DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2495669	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE AVENTURA EN EL SANTUARIO NACIONAL MEGANTONI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI	21,126,348	G. LOCAL	FALTA DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 31/03/2025

Tabla 8. Principales obras paralizadas en Huancavelica

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2311021	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL HV 101 REPARTICION SURCUBAMBA CAYMO HUACHOCOLPA DISTRITO DE HUACHOCOLPA PROVINCIA DE TAYACAJA DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	PROVIAS DESCENTRALIZADO	23,648,317	G. NACIONAL	OTROS
2480096	REPARACION DE PLATAFORMA EN EL LA SISTEMA FERROVIARIO INTERURBANO EN LA LOCALIDAD	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	18,111,436	G. NACIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
	CUENCA DISTRITO DE CUENCA PROVINCIA HUANCVELICA DEPARTAMENTO HUANCVELICA				
2454970	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN DE PREGRADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNÁNDEZ MORILLO DISTRITO DE AHUAYCHA PROVINCIA DE TAYACAJA DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILLO	24,395,943	G. NACIONAL	DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
2229551	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PUMAPAHUASIN SOCAORAN UCHUBAMBA CCOLLPA DISTRITO DE CALLANMARCA PROVINCIA DE ANGARAES DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL AGRO RURAL	13,402,776	G. NACIONAL	DISCREPANCIAS, CONTROVERSAS Y ARBITRAJE
2192687	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LIRCAY DISTRITO LIRCAY PROVINCIA ANGARAES REGION HUANCVELICA	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	10,101,690	G. NACIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2331865	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CASTROVIRREYNA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA	62,658,360	G. REGIONAL	DISCREPANCIAS, CONTROVERSAS Y ARBITRAJE
2194692	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CRUCE SALCAHUASI SAN ANTONIO PUENTE CHIQUIACC CRUCE HUACHOCOLPA SURCUBAMBA ABRA VISTA ALEGRE TINTAY PUNCO PUERTO SAN ANTONIO RUTA HV 101 TAYACAJA HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA	64,913,286	G. REGIONAL	DISCREPANCIAS, CONTROVERSAS Y ARBITRAJE
2160579	INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INICIAL ESCOLARIZADO EN LOS CENTROS POBLADOS Y SECTORES DE LOS DISTRITOS DE HUANDO IZCUCHACA NUEVO OCCORO MANTA HUACHOCOLPA Y ACORIA DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA	10,014,312	G. REGIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2195703	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CALQUI CHICO DISTRITO DE HUANCVELICA PROVINCIA DE HUANCVELICA HUANCVELICA	GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA	7,591,620	G. REGIONAL	DISCREPANCIAS, CONTROVERSAS Y ARBITRAJE
2228383	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHICCHICANCHA PUTACCA CARHUAC ANTIPAHUASIN PITECC PUCARAPATA ACOCRA DISTRITO	GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA	6,478,984	G. REGIONAL	DISCREPANCIAS, CONTROVERSAS Y ARBITRAJE

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
	DE HUARIBAMBA PROVINCIA TAYACAJA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA				
2447786	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO DE CORIS TIPO I 3 DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE CORIS PROVINCIA DE CHURCAMP DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CORIS	30,683,012	G. LOCAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2300481	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL COMPLEJO ECOTURISTICO SEQSACHACA DISTRITO DE HUANCAMELICA PROVINCIA DE HUANCAMELICA HUANCAMELICA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELICA	11,127,675	G. LOCAL	FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
2341627	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE PISCO - ICA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO	8,524,029	G. LOCAL	OTROS
2219933	INSTALACION DE LA HACIENDA DE LA JUVENTUD EN LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCAMELICA I Y II ETAPA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA	11,851,752	G. LOCAL	INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS
2448272	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO DE SACHACOTO DISTRITO DE SURCUBAMBA PROVINCIA DE TAYACAJA DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURCUBAMBA	6,485,419	G. LOCAL	INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 31/03/2025

Tabla 9. Principales obras paralizadas en Huánuco

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2183179	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LACSHA EN LAS LOCALIDADES DE JOSÉ OLAYA TOLDORUME SANTA ROSA CONDORCANCHA Y AGOJIRCA DISTRITO DE BANOS LAURICOCHA HUANUCO	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL AGRO RURAL	16,744,980	G. NACIONAL	DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2216179	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SAN RAFAEL CHACATAMA HUANCABAMBA CASHAYOG HUILLAPARAC DISTRITO DE SAN RAFAEL AMBO HUANUCO	PROVIAS DESCENTRALIZADO	14,534,635	G. NACIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2217927	CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN EL TRAMO PE 3N R 41 DEL CAMINO VECINAL PRIMERO DE MAYO CHACOS LOCALIDAD DE PRIMERO DE MAYO DISTRITO DE	PROVIAS DESCENTRALIZADO	12,205,939	G. NACIONAL	ABANDONO DE OBRA

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
	SAN RAFAEL PROVINCIA DE AMBO DEPARTAMENTO DE HUANUCO				
2157984	INSTALACION DEL CANAL DE IRRIGACION HUANTUC CHUQUIS HUANCAN DISTRITO DE CHUQUIS DOS DE MAYO HUANUCO	PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES PSI	30,250,128	G. NACIONAL	DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
2250972	MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO EN LA SUB CUENCA DEL RIO HUALLAGA DISTRITOS DE AMBO PILLCOMARCA TOMAYKICHUA Y HUANUCO PROVINCIAS DE AMBO Y HUANUCO DEPARTAMENTO DE HUANUCO	PROYECTO ESPECIAL ALTO HUALLAGA	6,610,834	G. NACIONAL	FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
2196406	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE TINGO MARÍA CASTILLO GRANDE PROVINCIA LEONCIO PRADO HUANUCO	GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO	63,540,141	G. REGIONAL	DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2308385	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA AVENIDA HEROES DE JACTAY AV CIRCUNVALACION TRAMO CRUZ VERDE LOMA BLANCA LAS MORAS Y PUENTE VIACRUCIS PROVINCIA DE HUANUCO HUANUCO	GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO	55,899,050	G. REGIONAL	DISPONIBILIDAD DE TERRENO
2164917	CREACION DE CAMINO VECINAL DE MONOPAMPA ABRA ALEGRÍA SHOTOJ PUENTE CHOROPAMPA PROVINCIA DE PACHITEA HUANUCO	GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO	36,868,482	G. REGIONAL	DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2324622	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE MONZÓN EN EL DISTRITO DE MONZÓN PROVINCIA DE HUAMALIES HUÁNUCO	GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO	27,366,785	G. REGIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2404240	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE VISTA ALEGRE Y ANDAHUAYLLA, DISTRITO Y PROVINCIA DE AMBO, REGIÓN HUÁNUCO	GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO	11,505,269	G. REGIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2079224	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y DISPOSICION FINAL DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO	403,420,719	G. LOCAL	FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
2300479	CREACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO INCA DISTRITO DE PUERTO INCA PROVINCIA DE PUERTO INCA HUANUCO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO INCA	31,400,047	G. LOCAL	DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2073692	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL C.P. LA MORADA, DISTRITO DE CHOLON - MARANON - HUANUCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MORADA	25,981,680	G. LOCAL	EVENTOS CLIMÁTICOS
2079172	AMPLIACION Y REMODELACION DEL ESTADIO IPD DE TINGO MARIA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO HUANUCO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO	20,688,867	G. LOCAL	FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
2339943	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA VILLA DE CHAGLLA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAGLLA	18,210,583	G. LOCAL	DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
	LOS CASERIOS DE PALTA CRUZ CEBADA LOMA COCHACALLA HUANCAYO Y LOS BARRIOS DE HUMILDAD SAN LUIS GONGAPALOMA COCHAPAMPA HUAYCHO DISTRITO DE CHAGLLA PACHITEA HUANUCO				

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 31/03/2025

Tabla 10. Principales obras paralizadas en Ica

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2186942	INSTALACION DEL SERVICIO DE READAPTACION SOCIAL EN EL NUEVO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ICA DISTRITO DE SANTIAGO PROVINCIA DE ICA DEPARTAMENTO DE ICA	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	742,086,412	G. NACIONAL	DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2191657	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE READAPTACIÓN SOCIAL E P CHINCHA CÓDIGO SNIP N 231778 COMPONENTE I SEGUNDA ETAPA	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA INPE	92,746,822	G. NACIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2335476	RECONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARCONA EN EL DISTRITO DE PARCONA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA	PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD PRONIS	56,815,482	G. NACIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2157797	SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MARCONA DISTRITO DE MARCONA NAZCA ICA	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	51,095,931	G. NACIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2425691	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA BANDA DISTRITO EL INGENIO PROVINCIA DE NASCA DEPARTAMENTO DE ICA	PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES PSI	4,930,762	G. NACIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2094097	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NASCA Y VISTA ALEGRE	GOBIERNO REGIONAL ICA	44,773,844	G. REGIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2453726	RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO DEPARTAMENTAL 81 KMS EN EMP PE 26 SAN JUAN HORNILLO TOTORUME CACACHO SAN JUAN DE YANAC BELLAVISTA LISCA YANACO SAN PEDRO DE HUACARPANA	GOBIERNO REGIONAL ICA	63,616,370	G. REGIONAL	DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2163472	MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION PAMPA DE OCO EN EL SECTOR RURAL EN LOS DISTRITOS DE CHINCHA ALTA PUEBLO NUEVO Y GROCIO PRADO EN LA PROVINCIA DE CHINCHA REGION ICA	GOBIERNO REGIONAL ICA	6,226,143	G. REGIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2078063	CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL SECTOR AJA CIUDAD DE NASCA	GOBIERNO REGIONAL ICA	5,049,936	G. REGIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2106283	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN MARCCARENCCA KM 32 000 RUTA IC 108 EMP PE 1S RIO GRANDE PALPA ICA	GOBIERNO REGIONAL ICA	3,615,916	G. REGIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2498186	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV SAN LUIS AV EL TIGRE CALLE SAN MATEO AV SANTA ROSA AV PRIMAVERA CALLE LUISA MASSARO Y PASAJES ALEDA OS EN EL CENTRO POBLADO EL TIGRE DEL DISTRITO DE CHINCHA ALTA PROVINCIA DE CHINCHA DEPARTAMENTO DE ICA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA	7,115,939	G. LOCAL	OTROS
2218926	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA PROVINCIA DE PISCO ICA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO	4,847,501	G. LOCAL	INTERFERENCIAS
2468624	CREACION DEL MINICOLISEO Y GIMNASIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PISCO PROVINCIA DE PISCO DEPARTAMENTO DE ICA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO	2,709,975	G. LOCAL	CONFLICTOS SOCIALES
2379985	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPARCIMIENTO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO ALAN GARCIA PEREZ	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS	2,417,820	G. LOCAL	DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
2382204	OPTIMIZACION DE LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE 1500 MEDIDORES Y REHABILITACIÓN DE CAJAS DE REGISTRO DOMICILIARIAS EN LA ZONA PILOTO DE PARCONA DISTRITO DE PARCONA PROVINCIA DE ICA DEPARTAMENTO DE ICA	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA EMAPICA	977,699	G. LOCAL	CONFLICTOS SOCIALES

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.
Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control
Fecha: 31/03/2025

Tabla 11. Principales obras paralizadas en Junín

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2307240	AFIANZAMIENTO HIDRICO EN EL VALLE DEL RIO SHULLCAS CON FINES AGRICOLAS	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL AGRO RURAL	52,171,097	G. NACIONAL	DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2411449	EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA PRIMARIA EN 33 KV COMAS MATAPA SET MATAPA Y RP TRIFÁSICA PARA EL HOSPITAL Y PROCESADORA DE TARA	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S A ELECTROCENTRO S A	8,520,338	G. NACIONAL	DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2235263	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE PUCUSANI DISTRITO DE PERENE PROVINCIA	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	5,373,546	G. NACIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
	CHANCHAMAYO DEPARTAMENTO DE JUNIN CODIGO SNIP 295175				
2136236	CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO TAMBO VISTA ALEGRE CHURAY DISTRITO DE ANDAMARCA CONCEPCION JUNIN	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL AGRO RURAL	5,900,493	G. NACIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2162614	ECUCIÓN DE OBRA E IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA LAS BASES DE CONTROL FLUVIAL DE QUITENI	MARINA DE GUERRA DEL PERÚ	11,577,394	G. NACIONAL	EVENTOS CLIMÁTICOS
2281442	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI DISTRITO DE SATIPO PROVINCIA DE SATIPO DEPARTAMENTO DE JUNIN	GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	268,087,648	G. REGIONAL	DISPONIBILIDAD DE TERRENO
2017371	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMON SALDO DE OBRA	GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	44,961,253	G. REGIONAL	DISPONIBILIDAD DE TERRENO
2279986	CREACION DEL PUENTE SAN FERNANDO SOBRE EL RIO SHULLCAS ENTRE LOS DISTRITOS DE HUANCAYO Y EL TAMBO PROVINCIA DE HUANCAYO REGION JUNIN	GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	18,130,609	G. REGIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2323267	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS IE PUEBLO LIBRE Y IE POTSOTENI DISTRITO DE MAZAMARI SATIPO JUNÍN	GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	13,995,413	G. REGIONAL	OTROS
2505735	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL JR INDEPENDENCIA TRAMO RUTA NACIONAL PE 3S B JR CIRCUNVALACION JR GAMARRA TRAMO RUTA NACIONAL PE 3S B AV CIRCUNVALACION SUR JR CIRCUNVALACIÓN TRAMO JR INDEPENDENCIA JR GAMARRA Y AV CIRCUNVALACIÓN SUR DEL DISTRITO DE PILCOMAYO PROVINCIA DE HUANCAYO DEPARTAMENTO DE JUNIN	GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	9,245,534	G. REGIONAL	DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
2284371	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE VILLA VIRGINIA RIO ALBERTA ARBITRAZA VILLA BAMBU BAJO RIO NEGRO VILLA PACIFICO LAS BEGONIAS MIRAFLORES SAN ISIDRO 12 DE JULIO VILLA CRISTIANA LAS FLORES LADERAS DE VILLA BETHEL ORQUIDEAS VILLA SOL Y PLAYA ESCONDIDA DISTRITO DE RIO NEGRO SATIPO JUNIN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO	25,607,329	G. LOCAL	EVENTOS CLIMÁTICOS
2334113	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA VECINAL TRAMO ACOLLA - TIWINZA - CENTRO ARQUEOLÓGICO DE TUNANMARCA Y MARCO -	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA	28,281,995	G. LOCAL	OTROS

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
	TUNANMARCA, PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN.				
2276458	CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INUNDACION DESDE LA AA VV PLAYA PESCADOR VALLE NINABAMBA UBICADA A LA MARGEN DERECHA DEL RIO PERENE BAJO PICHANAQUI DEL DISTRITO DE PICHANAQUI PROVINCIA DE CHANCHAMAYO DEPARTAMENTO DE JUNIN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI	13,160,587	G. LOCAL	DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
2285821	MEJORAMIENTO DEL TERMINAL TERRESTRE JAUJA DISTRITO DE JAUJA PROVINCIA DE JAUJA JUNIN	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA	13,459,911	G. LOCAL	FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
2185641	INSTALACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS ANEXOS DE MARAVILCA CHIMPAMARCA HUALIANTA PACCHA Y CENTRO URBANO DE MATAHUASI DISTRITO DE MATAHUASI CONCEPCION JUNIN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MATAHUASI	9,774,788	G. LOCAL	OTROS

Fuente: Portal Invierte.PE del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 31/03/2025

Tabla 12. Principales obras paralizadas en La Libertad

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2234988	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA MOLLEPATA MOLLEBAMBA SANTIAGO DE CHUCO EMP RUTA 10 TRAMO SANTIAGO DE CHUCO CACHICADAN MOLLEPATA	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL PROVIAS NACIONAL	759,275,900	G. NACIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2234988	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA MOLLEPATA MOLLEBAMBA SANTIAGO DE CHUCO EMP RUTA 10 TRAMO MOLLEPATA PALLASCA	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL PROVIAS NACIONAL	759,275,900	G. NACIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2436645	REHABILITACIÓN DE PUENTE INFIERNILLO Y ACCESOS REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 4 LA LIBERTAD	PROVIAS DESCENTRALIZADO	12,502,534	G. NACIONAL	DISPONIBILIDAD DE TERRENO
2175925	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TINGUISH EN LAS LOCALIDADES DE MARAYCITO Y YUMI YUMI DISTRITO DE SARIN SANCHEZ CARRION LA LIBERTAD	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL AGRO RURAL	11,293,076	G. NACIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2442714	REHABILITACION DE LA BOCATOMA Y CANAL FACALA EN LOS SECTORES DEL TUNEL Y POTRERO DISTRITO DE ASCOPE PROVINCIA DE ASCOPE DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES PSI	11,248,245	G. NACIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2362479	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN	GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD	16,064,573	G. REGIONAL	DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
	SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO CHOCOPE, DISTRITO DE CHOCOPE, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD				
2490144	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE PRETRATAMIENTO DE LOS EFLUENTES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE TRUJILLO DISTRITO DE SALAVERRY PROVINCIA DE TRUJILLO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC	0	G. REGIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2490144	CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE TRUJILLO DISTRITO DE SALAVERRY PROVINCIA DE TRUJILLO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC	0	G. REGIONAL	DISCREPANCIAS, CONTROVERSAS Y ARBITRAJE
2084708	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE HUAMACHUCO DISTRITO DE HUAMACHUCO PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO	106,765,413	G. LOCAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2160111	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL COMPLEJO CHICAGO DEL BARRIO CHICAGO DISTRITO DE TRUJILLO PROVINCIA DE TRUJILLO LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO	120,539,327	G. LOCAL	DISCREPANCIAS, CONTROVERSAS Y ARBITRAJE
2328824	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS 01 02 03 06 08 09 Y 12 DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA TRUJILLO LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA	120,903,039	G. LOCAL	DISCREPANCIAS, CONTROVERSAS Y ARBITRAJE
2493354	Rehabilitación del camino vecinal ruta LI 884 trayectoria Emp PE 12B Uchos Taurija Emp PE 12B distrito de Taurija Provincia de Pataz departamento de La Libertad	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PATAZ	38,157,900	G. LOCAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2426758	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL ANGASMARCA ANGASMARCA DISTRITO DE ANGASMARCA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGASMARCA	30,753,318	G. LOCAL	DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 31/03/2025

Tabla 13. Principales obras paralizadas en Lambayeque

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2266697	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE VIALIDAD URBANA PARA LA NUEVA CIUDAD DE OLMOS DISTRITO DE OLMOS PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	361,141,874	G. NACIONAL	DISCREPANCIAS, CONTROVERSAS Y ARBITRAJE
2256322	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y	MINISTERIO DE VIVIENDA	284,999,270	G. NACIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTES)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
	ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA NUEVA CIUDAD DE OLMOS DISTRITO DE OLMOS PROVINCIA DE LAMBAYEQUE REGION LAMBAYEQUE PAQUETE I REDES	CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO			
2437743	REHABILITACION DE PUENTE SORRONTO Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 7 LAMBAYEQUE CAJAMARCA	PROVIAS DESCENTRALIZADO	25,500,006	G. NACIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2223958	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CRUCE CONGACHA SE OR DE LA HUMILIDAD CUEVA BLANCA DISTRITO DE INCAHUASI FERRE AFE LAMBAYEQUE	PROVIAS DESCENTRALIZADO	10,422,598	G. NACIONAL	OTROS
2434833	REHABILITACIÓN DEL RESERVORIO LA VIA Y ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS EN EL VALLE LA LECHE DISTRITO DE JAYANCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES PSI	7,690,868	G. NACIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2403649	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I E INMACULADA CONCEPCIÓN N 11014 DISTRITO DE CHICLAYO PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	27,528,832	G. REGIONAL	DISCREPANCIAS, CONTROVERSIA Y ARBITRAJE
2378727	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I E N 10081 CENTRO POBLADO CANCHACHALA DISTRITO DE INCAHUASI PROVINCIA DE FERRE AFE DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	15,117,557	G. REGIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2518370	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA COLECTORA ENTRE LA AV LAS AMÉRICAS Y LA CALLE SANTA ROSA DISTRITO DE CHICLAYO PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	8,101,822	G. REGIONAL	DISPONIBILIDAD DE TERRENO
2173478	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL N 342 PUNTO CUATRO N 363 TRES BATANES N 361 CERRO SANTA ROSA N 354 CERRO CASCAJAL DISTRITO DE MOCHUMI Y OLMOS PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DE LA REGIÓN LAMBAYEQUE	GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	6,491,207	G. REGIONAL	DISCREPANCIAS, CONTROVERSIA Y ARBITRAJE
2291393	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV PEDRO CIEZA DE LEON ENTRE LA AV 9 DE OCTUBRE Y LA AV FRANCISCO BOLOGNESI DISTRITO DE CHICLAYO PROVINCIA DE CHICLAYO LAMBAYEQUE	GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	6,841,968	G. REGIONAL	DISPONIBILIDAD DE TERRENO
2130752	MEJORAMIENTO DE LOS EMISORES PRINCIPALES DE LA CIUDAD DE CHICLAYO	EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAMBAYEQUE S A	78,287,124	G. LOCAL	FALTA DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2065339	MEJORAMIENTO DEL PLAN MAESTRO DE SANEAMIENTO AGUA POTABLE DESAGUE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL DISTRITO DE MONSEFU CHICLAYO LAMBAYEQUE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONSEFU	53,988,490	G. LOCAL	DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2109491	MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL CASCO CENTRAL DE CHICLAYO ANTIGUO Y COLECTORES PEDRO RUIZ FRANCISCO CABRERA Y ELVIRA GARCIA Y GARCIA CHICLAYO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO	19,383,396	G. LOCAL	DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2500472	RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MATER ADMIRABILIS DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ	18,610,603	G. LOCAL	DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
2379809	REHABILITACIÓN DE LOS COLECTORES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS DEL DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ	11,900,959	G. LOCAL	OTROS

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e Infobras de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 31/03/2025

Tabla 14. Principales obras paralizadas en Lima

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2403504	SECTORIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARTE LATA DE CHORRILLOS MATRIZ PRÓCERES CHORRILLOS	PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO	678,701,271	G. NACIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2234355	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON AMBO TRAMO I OYON DESVIO CERRO DE PASCO	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL PROVIAS NACIONAL	1,432,612,935	G. NACIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2400301	ESQUEMA CARAPONGO AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 136 Y 137 DEL DISTRITO DE LURIGANCHO	PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO	148,508,183	G. NACIONAL	DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2404452	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA DE CIENEGUILLA	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA SEDAPAL	173,182,883	G. NACIONAL	DISPONIBILIDAD DE TERRENO
2403505	Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Cerro Las Ánimas y Anexos del Distrito de Puente Piedra	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA SEDAPAL	93,061,865	G. NACIONAL	OTROS
2430098	CREACION E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y DE PREVENCIÓN PARA EL	GOBIERNO REGIONAL LIMA	37,129,845	G. REGIONAL	DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
	CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES DEL RIO CA ETE TRAMO PUENTE SOCSI PUENTE SAN JERÓNIMO EN LOS DISTRITOS DE LUNAHUANA PACARAN Y ZU IGA DE LA PROVINCIA DE CA ETE DEPARTAMENTO DE LIMA				
2333825	CREACIÓN DE LA PRESA WUICLIO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS DISTRITOS DE HUAROCHIRI Y SAN JUANE TANTARANCHE, PROVINCIA DE HUAROCHIRI - LIMA	DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DE LIMA	13,300,526	G. REGIONAL	FALTA DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
2063107	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE SAN LORENZO DE QUINTI	GOBIERNO REGIONAL LIMA	6,279,729	G. REGIONAL	EVENTOS CLIMÁTICOS
2328805	MEJORAMIENTO DE LA DESCONTAMINACION DEL PUERTO DE HUACHO DISTRITO DE HUACHO PROVINCIA DE HUAURA LIMA	GOBIERNO REGIONAL LIMA	8,035,134	G. REGIONAL	FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
0	Construcción y equipamiento del hospital Regional en la provincia de Cañete, META V - implementación y equipamiento del ambiente para el tratamiento de residuos sólidos.	GOBIERNO REGIONAL LIMA	0	G. REGIONAL	OTROS
2176842	INSTALACION DEL INTERCEPTOR Y CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE HUARAL	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL	105,002,695	G. LOCAL	DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
2182732	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ZONAL SINCHI ROCA EN EL DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	SERVICIO DE PARQUES DE LIMA-SERPAR	84,496,633	G. LOCAL	OTROS
2325535	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO LIMA LIMA COMPONENTE 1 ADECUADOS INFRAESTRUCTURA DEL COO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO LIMA	82,419,517	G. LOCAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2180981	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS RECREACIONALES, CULTURALES Y DEPORTIVOS DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ZONAL LLOQUE YUPANQUI DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA	SERVICIO DE PARQUES DE LIMA-SERPAR	57,876,766	G. LOCAL	OTROS
2175165	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA TRANSITABILIDAD DE LA AV LA MOLINA DESDE LA AV MELGAREJO HASTA JR MADRE SELVA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA PROVINCIA DE LIMA LIMA TRAMO II AV ELIAS APARICIO JR MADRE SELVA ETAPA II JR PARACAS JR MADRE SELVA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA	82,891,608	G. LOCAL	FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR.
Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control
Fecha: 31/03/2025

Tabla 15. Principales obras paralizadas en Loreto

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2187831	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LA ESCUELA TECNICO SUPERIOR IQUITOS DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU PRIMERA ETAPA	OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	85,663,487	G. NACIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2195097	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCIONES DE COMANDO EN LOS PUESTOS DE COMANDO DE LOS BATALLONES DE SELVA N° 49 CABALLOCOCHA PARA LA V DIVISION DE EJÉRCITO, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE LORETO, LÍMITE CON COLOMBIA	EJERCITO PERUANO	0	G. NACIONAL	ABANDONO DE OBRA
2195097	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCIONES DE COMANDO EN LOS PUESTOS DE COMANDO DE LOS BATALLONES DE SELVA N° 28 SOPLIN VARGAS PARA LA V DIVISION DE EJÉRCITO, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE LORETO, LÍMITE CON COLOMBIA	EJERCITO PERUANO	0	G. NACIONAL	ABANDONO DE OBRA
2195097	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCIONES DE COMANDO EN LOS PUESTOS DE COMANDO DE LOS BATALLONES DE SELVA N° 03 FLOR DE AGOSTO PARA LA V DIVISION DE EJÉRCITO, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE LORETO, LÍMITE CON COLOMBIA	EJERCITO PERUANO	0	G. NACIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2195097	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCIONES DE COMANDO EN LOS PUESTOS DE COMANDO DE LOS BATALLONES DE SELVA N° 83 GUEPPI PARA LA V DIVISION DE EJÉRCITO, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE LORETO, LÍMITE CON COLOMBIA	EJERCITO PERUANO	0	G. NACIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2314925	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INTEGRADA JESUS NAZARENO DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO DISTRITO DE BARRANCA PROVINCIA DE DATEM DEL MARANON LORETO	GOBIERNO REGIONAL LORETO	63,372,939	G. REGIONAL	INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS
2078436	MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE PAMPA HERMOSA INAHUAYA PROVINCIA DE UCAYALI	GOBIERNO REGIONAL LORETO	49,473,899	G. REGIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2469912	CREACION DEL CAMINO VECINAL DESDE LAS LOCALIDADES DE ORAN AYZANA HASTA ROCA ETERNA DISTRITO DE LAS AMAZONAS PROVINCIA DE MAYNAS DEPARTAMENTO DE LORETO	GOBIERNO REGIONAL LORETO	12,417,006	G. REGIONAL	DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2578288	RENOVACION DE CASA DE FUERZA; EN EL(LA) HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS" DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	ORGANISMO PUBLICO INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCTIVIDAD OPIPP	3,035,276	G. REGIONAL	OTROS
2437274	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I E P E B R 62318 DE LA LOCALIDAD DE SACHAVACA DEL DISTRITO DE CAHUAPANAS PROVINCIA DE	GOBIERNO REGIONAL LORETO	6,474,718	G. REGIONAL	EVENTOS CLIMÁTICOS

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
	DATEM DEL MARA ON DEPARTAMENTO DE LORETO				
2087531	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE REQUENA DISTRITO DE REQUENA PROVINCIA DE REQUENA LORETO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA	28,347,169	G. LOCAL	INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS
2202432	CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL SAN JUAN DE LA LIBERTAD - VILLA HERMOSA Y ANEXO, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS	9,706,078	G. LOCAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2344266	CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAG E EN LA LOCALIDAD DE ANDOAS VIEJO DISTRITO DE ANDOAS DATEM DEL MARA ON LORETO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDOAS	9,138,801	G. LOCAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2214913	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO DE YANASHI DISTRITO DE LAS AMAZONAS MAYNAS LORETO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS AMAZONAS	8,683,863	G. LOCAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2577878	REPARACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) SECTORES N°01, N°02, N°03 Y N°04 EN LA LOCALIDAD YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO LORETO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS	6,634,425	G. LOCAL	OTROS

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR.
Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control
Fecha: 31/03/2025

Tabla 16. Principales obras paralizadas en Madre de Dios

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2216828	CREACION E IMPLEMENTACION DE MODULOS DE APRENDIZAJE MEDIANTE LA CRIANZA DE ANIMALES MENORES PARA LA CARRERA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA MADRE DE DIOS	UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS	14,837,154	G. NACIONAL	FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
2326397	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO DEL PABELLÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS, DISTRITO TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, REGIÓN MADRE DE DIOS	UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS	11,302,202	G. NACIONAL	FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
2405528	INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS EN EL HOSPITAL I VICTOR ALFREDO LAZO PERALTA DE LA RED ASISTENCIAL MADRE DE DIOS ESSALUD DE LA PROVINCIA DE TAMBOPATA DISTRITO DE	SEGURO SOCIAL DE SALUD ESSALUD	1,956,999	G. NACIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
	TAMBOPATA DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS				
2601594	RENOVACION DE LINEA PRIMARIA; EN EL(LA) ALIMENTADOR MZ02 DESDE SANTA ROSA HASTA DERIVACIÓN A BOCA COLORADO POR INCREMENTO DE CARGA, EN EL DISTRITO DE MADRE DE DIOS, PROVINCIA MANU, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR ESTE S.A.A.	6,195,850	G. NACIONAL	OTROS
2311107	MEJORAMIENTO VIAL DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA - MADRE DE DIOS	GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS	129,881,842	G. REGIONAL	OTROS
2444470	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE I APARI DEL DISTRITO DE I APARI PROVINCIA DE TAHUAMANU DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS	19,819,469	G. REGIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2224540	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPAL VILLA TOLEDO - DISTRITO DE LABERINTO - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS	12,957,866	G. REGIONAL	OTROS
2307068	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUERTO PORTILLO COMUNIDAD DE PORTILLO DISTRITO DE IBERIA TAHUAMANU MADRE DE DIOS	PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS INADE	21,345,765	G. REGIONAL	FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
2202367	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA DIRECCION REGIONAL FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE PARA OPTIMIZAR LA CALIDAD DEL SERVICIO EN LA REGION MADRE DE DIOS	GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS	9,525,854	G. REGIONAL	FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
2292717	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL ÁMBITO DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA - MADRE DE DIOS - II ETAPA COMPRENDE COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA (MODULO AUXILIO RÁPIDO-OBRAS EXTERIORES-EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO), COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO, COMPONENTE DE VÍDEO VIGILANCIA Y COMPONENTE DE CAPACITACIÓN.	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA	12,528,704	G. LOCAL	FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ
2449613	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAG E EN SARAYACU DEL DISTRITO DE INAMBARI PROVINCIA DE TAMBOPATA DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INAMBARI	5,358,090	G. LOCAL	OTROS
2150534	CONSTRUCCION DE LOSSISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MADRE DE DIOS	7,623,225	G. LOCAL	DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
	DE PUKIRI DISTRITO DE MADRE DE DIOS MANU MADRE DE DIOS				
2110663	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE ECOLÓGICO EL SHIRINGUERO DE IBERIA PROVINCIA TAHUAMANU REGION DE MADRE DE DIOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IBERIA	3,789,208	G. LOCAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2341962	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JIRON 3 Y LAS CALLES TRANSVERSALES ENTRE LA AV HUEPETUHE Y EL JIRON 3 DEL CENTRO POBLADO HUEPETUHE PROVINCIA DE MANU MADRE DE DIOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUEPETUHE	4,854,325	G. LOCAL	OTROS

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR.
Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control
Fecha: 31/03/2025

Tabla 17. Principales obras paralizadas en Moquegua

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2046177	Mejoramiento de la red departamental Moquegua Arequipa Tramo MO 108 Cruz de Flores Distritos Torata Omate Coalaque Puquina LD Pampa Usuña Moquegua Tramo AR 118 Distritos Polobaya Pocsí Mollebaya Arequipa Tramo km 35 000 al km 153 500	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL PROVIAS NACIONAL	817,934,097	G. NACIONAL	DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2465317	Mejoramiento y recuperacion del camino vecinal MO 590 EMP PE 36 A Samegua EMP MO 602 Distrito de Samegua Provincia de Mariscal Nieto Departamento de Moquegua	PROVIAS DESCENTRALIZADO	81,795,044	G. NACIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2300391	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL, SEDE MOQUEGUA, UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA	31,856,636	G. NACIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2337072	AMPLIACION DE LA S E ILO 138/22 9/10KV PROVINCIA DE ILO REGION MOQUEGUA	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD S A ELECTROSUR S A	10,324,647	G. NACIONAL	DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2149456	Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua en el Sistema de Riego Phara en la Localidad de Ubinas Distrito de Ubinas Provincia General Sánchez Cerro Región Moquegua	GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA	7,291,925	G. REGIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2496934	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA EDUCACION DIGITAL EN LAS II EE RURALES DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LAS PROVINCIAS DE MARISCAL NIETO Y GENERAL SANCHEZ CERRO DEPARTAMENTO MOQUEGUA	DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES MOQUEGUA	5,650,398	G. REGIONAL	DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
2310160	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION	UNIDAD EJECUTORA SUB	3,503,678	G. REGIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
	EDUCATIVA INICIAL N 360 AA HH SANTA ROSA DISTRITO EL ALGARROBAL PROVINCIA ILO DEPARTAMENTO MOQUEGUA	REGION DE DESARROLLO ILO 003			
2195001	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y ALCANTARILLADO EN OMATE Y ANEXOS DISTRITO DE OMATE PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO MOQUEGUA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL GENERAL SANCHEZ CERRO	35,561,248	G. LOCAL	DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2236084	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CENTRO POBLADO MUYLAQUE SECTOR AGRICOLA CHINA EMPALME CARRETERA SAN CRISTOBAL QUINISTAQUILAS DISTRITO SAN CRISTOBAL PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO	28,236,703	G. LOCAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2338414	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE DISPOSICION DE EXCRETAS EN LAS JUNTAS VECINALES DE SANTA ROSA OMO Y LA RINCONADA DEL VALLE DE MOQUEGUA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO	27,272,396	G. LOCAL	ABANDONO DE OBRA
2508495	MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL MO 609 MO 610 EMP MO 609 SECTOR EL ALGODONAL MO 610 SECTOR YARAL DISTRITO DE EL ALGARROBAL PROVINCIA DE ILO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALGARROBAL	11,976,831	G. LOCAL	OTROS
2483616	CREACION DE USOS MULTIPLES PARA EL SERVICIO SOCIOCULTURAL Y GESTION COMUNAL EN LA LOCALIDAD DE ICHUÑA, DISTRITO DE ICHUÑA - PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ICHUÑA	10,095,296	G. LOCAL	OTROS

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 31/03/2025

Tabla 18. Principales obras paralizadas en la Provincia Constitucional del Callao

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2413480	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE INVESTIGACIÓN y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA DE LA UNFV Local SL17 Callao Provincia Constitucional del Callao	UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL	39,690,622	G. NACIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2150147	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DEL CALLAO DISTRITO DE BELLAVISTA REGION CALLAO	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	43,139,903	G. REGIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2491549	SALDO DE OBRA DE LA IOARR REMODELACION DE LABORATORIO ADQUISICION DE CONGELADORA EXTRACTOR	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	7,600,339	G. REGIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
	AUTOMATIZADO DE ACIDOS NUCLEICOS Y TERMOCICLADOR ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL LA DIRECCION DE LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DIRESA CALLAO DISTRITO DE BELLAVISTA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DEPARTAMENTO CALLAO CUI 2491549				
2491549	REMODELACION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CONGELADORA, EXTRACTOR AUTOMATIZADO DE ACIDOS NUCLEICOS Y TERMOCICLADOR; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) DIRECCION DE LABORATORIO DE SALUD PUBLICA - DIRESA CALLAO DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO (Componente Infraestructura)	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	7,600,339	G. REGIONAL	OTROS
2382730	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AAH. VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DE LA PROVINCIA CONSITUCIONAL DEL CALLAO - REGION CALLAO	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	15,814,731	G. REGIONAL	DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2192577	CREACION SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA ANTE TSUNAMI AA HH MARQUEZ PROVINCIA DE CALLAO CALLAO	FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO S A FINVER CALLAO S A	2,440,782	G. LOCAL	DISPONIBILIDAD DE TERRENO
2426754	MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA LA PUNTA LA PUNTA DEL DISTRITO DE LA PUNTA PROVINCIA DE CALLAO DEPARTAMENTO DE CALLAO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA	192,806	G. LOCAL	DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 31/03/2025

Tabla 19. Principales obras paralizadas en Pasco

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2115571	Construcción del puente carrozable Ishpihuacazu y acceso del Distrito de Palzacú Provincia Oxapampa y Departamento de Pasco	PROVIAS DESCENTRALIZADO	7,962,807	G. NACIONAL	DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
2234362	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO CERRO DE PASCO LA QUINUA DISTRITO DE YANACANCHA PASCO PASCO	GOBIERNO REGIONAL PASCO	52,284,139	G. REGIONAL	DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2110931	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS ZONAS PERIFERICAS EN LA LOCALIDAD DE YANAHUANCA DISTRITO DE	GOBIERNO REGIONAL PASCO	22,631,797	G. REGIONAL	DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
	YANAHUANCA PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION PASCO				
2046499	REHABILITACION DE LA CARRETERA POZUZO TRAMO II HUANCABAMBA POZUZO	GOBIERNO REGIONAL PASCO	21,711,911	G. REGIONAL	OTROS
2128959	RECONSTRUCCION DE LA REPRESA EN LA LAGUNA DE YANACocha DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE PASCO DISTRITO DE FUNDICION DE TINYAHUARCO PROVINCIA DE PASCO PASCO	GOBIERNO REGIONAL PASCO	8,783,975	G. REGIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2150453	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS DEL COLEGIO NACIONAL INTEGRADO TECNICO INDUSTRIAL N 34232 PEDRO RUIZ GALLO DISTRITO DE VILLA RICA OXAPAMPA REGION PASCO	GOBIERNO REGIONAL PASCO	10,368,777	G. REGIONAL	OTROS
2166996	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DESAG E DE PUERTO BERMUDEZ	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ	38,802,537	G. LOCAL	DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
2441480	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES TRAMO CUSHITAMBO HASTA EL SECTOR TINGO DEL BARRIO COLLANA DEL DISTRITO DE PAUCARTAMBO PROVINCIA DE PASCO DEPARTAMENTO DE PASCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO	15,011,515	G. LOCAL	EVENTOS CLIMÁTICOS
2233832	CONSTRUCCION DE CARRETERA Y PUENTES VILLA CORAZON DE JESUS SHALALI PULIAJ PUENTE AMAQUILCA DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI DANIEL ALCIDES CARRION PASCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI	5,639,907	G. LOCAL	DISCREPANCIAS, CONTROVERSIA Y ARBITRAJE
2226795	SALDO DE LA OBRA: REHABILITACION, MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL, DESVIO CARRETERA FERNANDO BELAUDE TERRY - YARINA - PUERTO LIBRE, DISTRITO DE CONSTITUCION - OXAPAMPA - PASCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL CONSTITUCIÓN	10,533,550	G. LOCAL	EVENTOS CLIMÁTICOS
0	CONSTRUCCION DE CARRETERA Y PUENTES VILLA CORAZON DE JESUS SHALALI PULIAJ PUENTE AMAQUILCA DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI DANIEL ALCIDES CARRION PASCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI	0	G. LOCAL	DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

Fuente: Portal Invierte.PE del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 31/03/2025

Tabla 20. Principales obras paralizadas en Piura

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2260867	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL AGUAS SERVIDAS CIUDADES DE SULLANA Y BELLAVISTA - PROVINCIA DE SULLANA - PIURA.	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	444,568,526	G. NACIONAL	DISCREPANCIAS, CONTROVERSIA Y ARBITRAJE

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2250179	INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION PIURA	PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PRONATEL	487,719,423	G. NACIONAL	INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS
2526325	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TABLAZO SECTOR PARTIDOR DISTRITO DE TAMBOGRANDE PROVINCIA DE PIURA DEPARTAMENTO DE PIURA	PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES PSI	56,835,087	G. NACIONAL	DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
2432687	REHABILITACION DEL PUENTE SALITRAL Y ACCESOS	PROVIAS DESCENTRALIZADO	55,456,045	G. NACIONAL	DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
2046487	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL DISTRITO DE LA UNION PROVINCIA DE PIURA PIURA	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	64,246,264	G. NACIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2434227	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JESÚS GUERRERO CRUZ DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD HUANCABAMBA DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEPARTAMENTO DE PIURA	GOBIERNO REGIONAL PIURA	155,225,929	G. REGIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2437053	ITEM Proyecto de Inversión Pública MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD LOS ALGARROBOS DISTRITO Y PROVINCIA DE PIURA DEPARTAMENTO PIURA con Código de SNIP N 2267345 Antes Código Snip 318325	GOBIERNO REGIONAL PIURA	94,419,675	G. REGIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2450749	RECUPERACION DE CAMINO VECINAL EN PI 712 EMP PI 708 LAGUNAS ALTO LAGUNAS LUCUMAL CRUZ HUACAS NUEVO PROGRESO TAPUL EMP PI 717 MÉJICO DEL DISTRITO DE LAGUNAS PROVINCIA DE AYABACA PIURA CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES IRI N2450749	GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA	28,552,778	G. REGIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2434215	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD HUARMACA DISTRITO HUARMACA PROVINCIA HUANCABAMBA	GOBIERNO REGIONAL PIURA	149,543,332	G. REGIONAL	DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
2434225	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD AYABACA DE LA PROVINCIA Y DISTRITO DE AYABACA DEPARTAMENTO DE PIURA	GOBIERNO REGIONAL PIURA	139,108,059	G. REGIONAL	DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
2307711	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO PARACHIQUE LA BOCANA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE SECHURA PIURA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA	60,404,253	G. LOCAL	DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
0	REHABILITACION DE CAMINO VECINAL 27 392 86 KM EN RUTA PI 761 DESDE EMP PE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS LOMAS PIURA	0	G. LOCAL	FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
	1NL PARTIDOR SANTA ELENA RUTA PI 760 NUEVA ESPERANZA BAJO RUTA R200150 NUEVA ESPERANZA ALTO PUERTA PULACHE RUTA PI 759 HUACHUMA BAJO HUACHUMA ALTO HASTA CHIPILLICO DISTRITO DE LAS LOMAS PROVINCIA DE PIURA DEPARTAMENTO PIURA				
2056438	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA UPIS LUIS ANTONIO EGUIGUREN DEL DISTRITO DE PIURA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA	26,864,446	G. LOCAL	DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
2056440	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE QUERECOTILLO PROVINCIA DE SULLANA PIURA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA	39,758,248	G. LOCAL	DISCREPANCIAS, CONTROVERSAS Y ARBITRAJE
2560242	RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL 14 14 KM EN DV BATANES CHARANAL BAJO NUEVO PROGRESO SAN PEDRO CRUZ DE LA PUERTA DISTRITO DE CHULUCANAS PROVINCIA DE MORROPON DEPARTAMENTO DE PIURA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON	21,784,123	G. LOCAL	OTROS

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 31/03/2025

Tabla 21. Principales obras paralizadas en Puno

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2353850	CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIOS EN BIOTECNOLOGIAS PARA CAMELIDOS SUDAMERICANOS EN EL CIP LA RAYA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO PUNO DISTRITO DE SANTA ROSA PROVINCIA DE MELGAR DEPARTAMENTO DE PUNO	UNIDAD EJECUTORA 118 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION BASICA Y SUPERIOR	117,754,833	G. NACIONAL	DISCREPANCIAS, CONTROVERSAS Y ARBITRAJE
2131774	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE CAPACITACION SENCICO ZONAL PUNO	SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	16,396,404	G. NACIONAL	DISCREPANCIAS, CONTROVERSAS Y ARBITRAJE
0	EMBALSE DE 03 LAGUNAS EN LA CUENCA DEL RIO CORANI PARA EL AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA C H SAN GABAN II	EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SAN GABÁN S A	0	G. NACIONAL	DISCREPANCIAS, CONTROVERSAS Y ARBITRAJE
2302962	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL C P TASAPA PATACOLLO SECTORES TASAPA	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	8,571,615	G. NACIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
	CENTRAL PRIMER TASAPA II TASAPA IRUJANI Y JOCCO DISTRITO DE ZEPITA PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO				
2215506	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE IRRIGACION AZANGARO PROVINCIA DE AZANGARO PUNO	PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA PUNO	7,178,268	G. NACIONAL	OTROS
2271673	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NU EZ BUTRON PUNO	GOBIERNO REGIONAL PUNO	397,601,282	G. REGIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2131661	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVIO VILQUECHICO - COJATA - SINA - YANAHUAYA, TRAMO III SINA - YANAHUAYA - SUB TRAMO 02, KM 31+200 AL 48+800	GOBIERNO REGIONAL PUNO	157,810,360	G. REGIONAL	EVENTOS CLIMÁTICOS
2108576	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL CONO SUR JULIACA	GOBIERNO REGIONAL PUNO	139,364,437	G. REGIONAL	DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
2279375	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - REGION PUNO	GOBIERNO REGIONAL PUNO	164,227,689	G. REGIONAL	DESABASTECIMIENTO SOSTENIDO DE MATERIALES
2163853	MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR RAUL CARRERA DEL DISTRITO DE AZANGARO PROVINCIA DE AZANGARO PUNO	GOBIERNO REGIONAL PUNO	23,533,894	G. REGIONAL	DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
2090887	DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE JULIACA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN	210,952,913	G. LOCAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2128422	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE HUANCANE	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANÉ	63,618,095	G. LOCAL	DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2321972	MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOS BARRIOS Y URBANIZACIONES DE LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE PUNO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO	24,362,583	G. LOCAL	DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2291955	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL PUEBLO DE MU ANI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MU ANI	20,092,002	G. LOCAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2343012	MEJORAMIENTOS DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA SALLE DISTRITO DE SANTA ROSA MELGAR PUNO CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N 2343012	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA MELGAR	14,738,358	G. LOCAL	FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 31/03/2025

Tabla 22. Obras paralizadas en San Martín

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2497086	RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y PTAP REPARACION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN EL LA SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD UCHIZA DISTRITO DE UCHIZA PROVINCIA TOCACHE DEPARTAMENTO SAN MARTIN	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	20,259,318	G. NACIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2235251	INSTALACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO DONCEL DISTRITO DE SORITOR PROVINCIA DE MOYOBAMBA DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	5,711,840	G. NACIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2295628	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE EL CHALLUAL DISTRITO DE ALTO BIAVO BELLAVISTA SAN MARTIN	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	5,654,688	G. NACIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2304220	CREACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES Y/O SECTORES UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE LAMAS Y EL DORADO DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S A ELECTRO ORIENTE	5,486,496	G. NACIONAL	ABANDONO DE OBRA
2270994	Obras Complementarias del Proyecto Instalación de Servicios Tecnológicos en la Cadena Productiva del Sector Pesquero Amazónico en el distrito de La Banda de Shilcayo provincia de San Martín departamento San Martín	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN ITP	21,307,226	G. NACIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2234508	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL RIOJA PROVINCIA DE RIOJA REGIÓN SAN MARTIN	GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN	133,496,499	G. REGIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2231275	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL MICHUCO DISTRITOS DE NUEVA CAJAMARCA Y SAN FERNANDO PROVINCIA DE RIOJA REGION SAN MARTIN	GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN	13,309,722	G. REGIONAL	DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
2492668	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM 962 TRAMO EMP PE 5N SARITA COLONIA Y SAN AGUSTIN DE HUAQUISHA DEL DISTRITO DE TOCACHE PROVINCIA DE TOCACHE DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO	8,846,610	G. REGIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2491462	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM 922 SM 923 Y SM 924 TRAMO EMP PE 5N NUEVO HORIZONTE CA UTO DEL DISTRITO DE PÓLVORA DE LA PROVINCIA DE TOCACHE DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO	5,531,980	G. REGIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2493059	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM 957 TRAMO TOCACHE ALMENDRAS DEL DISTRITO DE TOCACHE PROVINCIA DE TOCACHE DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO	5,810,999	G. REGIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2047402	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TOCACHE PROVINCIA DE TOCACHE SAN MARTIN	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE	158,945,984	G. LOCAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2078794	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN VILLANUEVA PUCACACA CHINCHA ALTA SHIMBILLO NVO CODO PICOTA SANTA ROSILLO SAN ANTONIO NVA UNION WINGE CASPISAPA PTO RICO Y SAN HILARION PROVINCIA DE PICOCTA SAN MARTIN	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PICOTA	57,830,336	G. LOCAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2243752	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL BARRIO DE SUCHICHE Y ZARAGOZA EN LA CIUDAD DE LAMAS DISTRITO DE LAMAS PROVINCIA DE LAMAS SAN MARTIN	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS	8,046,828	G. LOCAL	OTROS
2105009	MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE POLVORA DISTRITO DE POLVORA TOCACHE SAN MARTIN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POLVORA	11,756,710	G. LOCAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2101951	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO MULTICOMUNAL EN EL PARAÍSO LOS OLIVOS MIRAFLORES PLANTANILLO Y EL TRIUNFO DISTRITO DE BAJO BIAVO BELLAVISTA SAN MARTÍN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BAJO BIAVO	6,049,465	G. LOCAL	ABANDONO DE OBRA

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 31/03/2025

Tabla 23. Principales obras paralizadas en Tacna

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2383907	CREACION LT 66KV LOS HEROES ZOFRATACNA SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA DISTRITO DE TACNA PROVINCIA DE TACNA REGION TACNA	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD S A ELECTROSUR S A	18,162,988	G. NACIONAL	DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2283964	OBRA N 07 PUENTE TARUCACHI 01 PUENTE	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL PROVIAS NACIONAL	173,760,719	G. NACIONAL	DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2192844	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA DISTRITO DE TACNA PROVINCIA TACNA REGION TACNA COMPONENTE 1 2 Y 4 INFRAESTRUCTURA	GOBIERNO REGIONAL TACNA	632,167,754	G. REGIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2106687	CANAL DE CONDUCCION VILACHAULLANI CALACHACA CHUAPALCA	PROYECTO ESPECIAL AFIANZAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS DE TACNA	297,276,894	G. REGIONAL	CONFLICTOS SOCIALES

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2376665	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL IESPP JOSÉ JIMÉNEZ BORJA EN EL DISTRITO DE TACNA TACNA	GOBIERNO REGIONAL TACNA	39,734,037	G. REGIONAL	DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
2195115	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL COMITE DE REGANTES CALACALA DISTRITO DE CAIRANI PROVINCIA CANDARAVE REGIÓN TACNA	PROYECTO ESPECIAL AFIANZAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS DE TACNA	41,238,920	G. REGIONAL	DESABASTECIMIENTO SOSTENIDO DE MATERIALES
2110421	REHABILITACION DE LA CARRETERA EMPALME PE 38 TARATA CANDARAVE EMP PE 36A BINACIONAL TRAAMO CANDARAVE EMP CARRETERA BINACIONAL KM 143 500	GOBIERNO REGIONAL TACNA	10,333,638	G. REGIONAL	DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2351041	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO DISTRITO DE ITE PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEPARTAMENTO DE TACNA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE	72,743,404	G. LOCAL	INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS
2514640	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAPTACION DE AGUA BOCATOMA DE RIEGO ITE EN EL DISTRITO DE ITE PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEPARTAMENTO DE TACNA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE	28,642,774	G. LOCAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2461168	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN EL PUESTO DE SALUD ITE DEL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE	23,831,015	G. LOCAL	OTROS
2235643	INSTALACIÓN DE LOS SERVICIO TURÍSTICOS PARA EL DISFRUTE DEL PAISAJE EN LAS LOMAS DE TACAHUAY DISTRITO DE ITE JORGE BASADRE TACNA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE	6,317,407	G. LOCAL	DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2329736	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONDUCCION DE AGUA PARA USO DE RIEGO AGRICOLA DE LA SECCION DE RIEGO CASERON CHIVIRACA SINVICANI CHURICALA RAMAL 01 COSMELOZA GENTILAR CHUTAMARCA LOGENA RAMAL 01 LOGENA RAMAL 02 CHURICALA RAMAL 02 DEL ANEXO CURIBAYA DISTRITO DE CURIBAYA PROVINCIA DE CANDARAVE TACNA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIBAYA	5,870,467	G. LOCAL	OTROS

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 31/03/2025

Tabla 24. Principales obras paralizadas en Tumbes

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2250147	INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA	PROGRAMA NACIONAL DE	88,674,944	G. NACIONAL	OTROS

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
	CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION TUMBES	TELECOMUNICACIONES PRONATEL			
2441772	REHABILITACION DE PUENTE U A DE GATO Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 10 PIURA 3 TUMBES	PROVIAS DESCENTRALIZADO	39,165,847	G. NACIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2384054	Ampliación de la Capacidad de Transformación en SET Tumbes provincia y departamento de Tumbes	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONOROESTE S A	13,298,639	G. NACIONAL	INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS
2484152	REHABILITACION DEL SISTEMA DE CAPTACION Y CANAL ROMERO DEL SECTOR ROMERO PROGRESIVA 0 000 4 000 DEL DISTRITO DE TUMBES PROVINCIA DE TUMBES DEPARTAMENTO DE TUMBES CON CODIGO ARCC N 3 Y 228	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL AGRO RURAL	10,745,604	G. NACIONAL	DISCREPANCIAS, CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE
2441771	REHABILITACION DE PUENTE SAN JUAN DE LA VIRGEN Y ACCESOS REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 10 PIURA 3 TUMBES	PROVIAS DESCENTRALIZADO	9,879,014	G. NACIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2196622	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE BOCAPAN DEL DISTRITO DE ZORRITOS PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR TUMBES	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTRALMIRANTE VILLAR	7,828,283	G. LOCAL	CONFLICTOS SOCIALES
2104120	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA LOCALIDAD DE CUCHARETA ALTA Y BAJA NUEVA ESPERANZA Y EL ZORRO DISTRITO DE AGUAS VERDES ZARUMILLA TUMBES	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES	4,659,593	G. LOCAL	DISPONIBILIDAD DE TERRENO
2502847	RENOVACION DE RED DE ALCANTARILLADO RED DE DISTRIBUCION Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN EL LA BARRIO TUMBES BARRIO TUMBES DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL PROVINCIA TUMBES DEPARTAMENTO TUMBES	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAS DE HOSPITAL	405,000	G. LOCAL	CONFLICTOS SOCIALES
2204409	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN DEL CASERIO RINCON DEL CISNE DEL CENTRO POBLADO DE CABUYAL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL PROVINCIA DE TUMBES TUMBES	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES	382,469	G. LOCAL	FALTA DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 31/03/2025

Tabla 25. Principales obras paralizadas en Ucayali

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
2114085	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN INTEGRAL DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PUCALLPA SNIP 82257 SALDO DE OBRA ETAPA I Y ETAPA II	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA INPE	369,795,160	G. NACIONAL	DISCREPANCIAS, CONTROVERSIA Y ARBITRAJE
2271690	Expediente Técnico de Obras Complementarias del Proyecto Instalación de Servicios Tecnológicos en la Cadena Productiva del Sector Pesquero Amazónico en el distrito de Callería provincia de Coronel Portillo en la región de Ucayali	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN ITP	23,888,864	G. NACIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2200343	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE MASISEA DISTRITO DE MASISEA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO UCAYALI	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	4,631,908	G. NACIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2555924	Construcción de cerco perimétrico en el CITEforestal Pucallpa distrito de Callería provincia de Coronel Portillo departamento de Ucayali	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN ITP	1,644,808	G. NACIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2260211	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA REGION UCAYALI	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	700,270,500	G. REGIONAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2469867	MEJORAMIENTO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO PURUS DISTRITO DE PURUS PROVINCIA DE PURUS DEPARTAMENTO DE UCAYALI	GERENCIA SUB REGIONAL DE PURUS	36,006,348	G. REGIONAL	EVENTOS CLIMÁTICOS
2056003	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE YARINACocha II ETAPA SECTOR 10 PUCALLPA	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	43,282,720	G. REGIONAL	FALTA DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
2189616	INSTALACION DE 730 ML DE DEFENSA RIBERE A EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SANTA ROSA DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DISTRITO DE PADRE ABAD PROVINCIA DE PADRE ABAD UCAYALI	GERENCIA SUB REGIONAL DE AGUAYTIA	8,105,854	G. REGIONAL	OTROS
2253841	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PARAISO EN EL DISTRITO DE NUEVA REQUENA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEPARTAMENTO DE UCAYALI	DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE UCAYALI	8,958,030	G. REGIONAL	OTROS
2473695	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE ALEXANDER VON HUMBOLDT DEL DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT PROVINCIA DE PADRE ABAD DEPARTAMENTO DE UCAYALI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALEXANDER VON HUMBOLDT	18,530,123	G. LOCAL	CONFLICTOS SOCIALES
2197093	CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA AL CASERIO SANTA ANA, DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD	30,480,502	G. LOCAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2329899	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL PRINCIPAL EN LA CIUDAD DE	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD	19,467,088	G. LOCAL	FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ

CUI	DESCRIPCION OBRA	ENTIDAD	COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/)	NIVEL DE GOBIERNO	CAUSAL PARALIZACION
	AGUAYTIA DISTRITO DE PADRE ABAD PROVINCIA DE PADRE ABAD UCAYALI				
2190137	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO BOQUERON PROVINCIA DE PADRE ABAD UCAYALI	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD	8,382,203	G. LOCAL	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2084773	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO MONTE ALEGRE DISTRITO DE IRAZOLA PADRE ABAD UCAYALI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IRAZOLA	6,569,189	G. LOCAL	DISCREPANCIAS, CONTROVERSAS Y ARBITRAJE

Fuente: Portal Invierte.pe del Ministerio Economía y Finanzas e INFOBRAS de la CGR.

Elaboración: Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control

Fecha: 31/03/2025

ANEXO N.º02 - Base de datos con la lista de obras paralizadas en el territorio Nacional

ANEXO N.º03 - Base de datos con el listado de servicios de control efectuados a las paralizadas

GG

