



AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL

AMAZONAS 2025




Nuestro **DEBER**
es **SERVIR**



AGENDA

- I. VISIÓN Y MODELO DE GESTIÓN**
- II. OBJETIVOS Y METAS**
- III. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**
- IV. ACTIVIDADES Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN**
- V. GESTIÓN INSTITUCIONAL Y AVANCES**



VISIÓN



VISIÓN



VISIÓN


Ser una sociedad multicultural, inclusiva, así como un destino turístico, generador de energías limpias y con economía verde diversificada.



OBJETIVOS Y METAS




1. Porcentaje de gestantes controladas con seis atenciones



FUENTE: HIS MINSA (2025)




2. Porcentaje de partos institucionales.



FUENTE: HIS MINSA (2025)




3. Hogares rurales que tienen acceso al servicio del agua por red pública.



FUENTE: SIRTOD (2025)




4. Porcentaje de estudiantes de 4° grado de primaria con rendimiento satisfactorio en Comprensión Lectora



FUENTE: UMC – MINEDU (2025)




5. Porcentaje de estudiantes de 4° grado de primaria con rendimiento satisfactorio en matemática



FUENTE: UMC – MINEDU (2025)




6. Incrementar el flujo de turistas de 72,427 a 196,511



FUENTE: Reporte Regional de Turismo - MINCETUR



7. Incrementar el flujo de turistas a Kuelap de 39 939 a 92 497



FUENTE: Datos Turismo - MINCETUR




EJECUCIÓN PRESUPUESTAL



PRIMER LUGAR EN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL NACIONAL

El Gobierno Regional Amazonas presenta una ejecución presupuestal de **43.93%**




FUENTE: Consulta Amigable al 26 de mayo, 2025.



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

RANKING EN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN PROYECTOS Y ACTIVIDADES




La ejecución presupuestal al día 26 de mayo del 2025 asciende a **s/676,803,252.00**; siendo la primera región a nivel Nacional



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

RANKING EN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES




La ejecución al año 2025 en **gasto corriente** asciende a **S/ 471,913,339.00** que equivale a un **43.2%** del presupuesto total; siendo la **tercera Región** a nivel Nacional



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL



RANKING EN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - PROYECTOS



La ejecución al año 2025 en **gasto de capital** asciende a **S/204,889,913.00** que equivale a un **45.7%** del presupuesto total; siendo la primera región a nivel Nacional



ACTIVIDADES Y AVANCES



SALUD



ACTIVIDADES Y AVANCES

SE DUPLICÓ EL NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN LA REGIÓN CON EL MODELO ESTANDARIZADO "HEARTS" PARA EL CONTROL DE RIESGO CARDIOVASCULAR



Con énfasis en el **control y seguimiento de la hipertensión, diabetes, enfermedades renales crónicas** y la prevención secundaria en la atención primaria de salud, se implementó el modelo estandarizado HEARTS en 15 establecimientos adicionales de la región, alcanzando así un total de 30 Establecimientos de Salud que cuentan con este modelo.

EE.SS: CS. Utcubamba, CS. Cajaruro, CS. Lonya Grande, CS. Cumba, CS. Bagua, CS. Copallín, CS. La Peca, CS. Nieva, entre otros.






SALUD

ACTIVIDADES Y AVANCES

SE ALCANZA EL 100% DE VACUNACIÓN CONTRA EL VPH EN ADOLESCENTES Y SE APLICAN 64 MIL DOSIS CONTRA LA FIEBRE AMARILLA EN IMAZA Y CONDORCANQUI



FUENTE: HIS MINSA DIRESA AMAZONAS al 05_05_2025



Nuestro DEBER es SERVIR



SALUD


ACTIVIDADES Y AVANCES

MÁS DE 10 MIL ATENCIONES DE PREVENCIÓN, IDENTIFICACIÓN Y DESCARTE CONTRA EL CÁNCER EN LA REGIÓN AMAZONAS



TIPO	NÚMERO ATENCIONES
Cáncer de cuello uterino	3,344
Cáncer de mamas	2,117
Cáncer de colón y recto	742
Cáncer de próstata	1,001
Cáncer de piel	3,742





EDUCACIÓN



ACTIVIDADES Y AVANCES

AVANZAMOS CON FIRMEZA EN LA MEJORA DE LOS LOGROS DE APRENDIZAJE EN LECTURA Y MATEMÁTICA A NIVEL NACIONAL



En lectura, el 32.8% de los estudiantes de 4° de primaria alcanzó los resultados esperados, mientras que en 6° de primaria lo hizo el 19.6%.

En matemática, el 28.2% de los estudiantes de 4° de primaria logró los resultados esperados, y solo el 14.1% en 6° de primaria.





ACTIVIDADES Y AVANCES

SE GARANTIZÓ EL BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2025 A TRAVÉS DE LA DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO, LA CONTRATACIÓN OPORTUNA DE DOCENTES, AUXILIARES Y DIRECTORES EN LAS DIFERENTES II.EE DE AMAZONAS



**CONTRATACIÓN DE
DOCENTES: 100%**



**CONTRATACIÓN DE
AUXILIARES: 100%**



**PLAZAS DIRECTIVA:
99.2%**



**MATERIAL
DISTRIBUIDO: 100%**





¡PROMESA CUMPLIDA!

LA SUBGERENCIA DE LA JUVENTUD YA ES UNA REALIDAD

Se implementó la Subgerencia de la Juventud como parte de la Gerencia Regional de Desarrollo Social la cual se encargará de elaborar y ejecutar políticas públicas integrales en favor de los jóvenes en educación, salud, empleo, etc.

SUB GERENCIA DE LA JUVENTUD

CREADA MEDIANTE ORDENANZA REGIONAL N° 010-2024

CREACIÓN DE LA SUB GERENCIA DE LA JUVENTUD

La Sub Gerencia de la Juventud está incorporada en el proyecto ROF en el Art. 276 y 277 de la pág. 155.

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

GILMER HORNA
Governador Regional Amazonas

Nuestro DEBER es SERVIR

Nuestro DEBER es SERVIR



ACTIVIDADES Y AVANCES

SE LOGRÓ LA TRANSFERENCIA DE MÁS DE 10 MILLONES DE SOLES A FAVOR DE 2,327 DOCENTES Y AUXILIARES JUBILADOS PARA CUMPLIR CON SUS BENEFICIOS SOCIALES PENDIENTES



Gracias a las diversas gestiones realizadas en el VII Consejo de Estado Regional, se logró la transferencia, mediante D.S N°82-2025-EF, de S/10,030,061.88 para el pago de beneficios sociales, Compensación por tiempo de servicios (CTS), Subsidio por luto y sepelio(SLS), de 2,327 docentes y auxiliares jubilados.





ENERGÍA Y MINAS



ACTIVIDADES Y AVANCES

GRACIAS A LA ARTICULACIÓN DEL COMITÉ MULTISECTORIAL PARA LA LUCHA CONTRA LA MINERÍA ILEGAL, LIDERADO POR EL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS, SE VIENEN EJECUTANDO ACCIONES FIRMES CONTRA LA MINERÍA ILEGAL EN LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI.



En coordinación con todos los integrantes del Comité Multisectorial Para La Lucha Contra la Minería Ilegal, se vienen ejecutando acciones firmes contra la minería ilegal, entre ellas la destrucción de materiales de origen ecuatoriano utilizados por mineros ilegales, así como la intervención y cierre de carreteras clandestinas abiertas en la zona fronteriza para el transporte de minerales.





TURISMO

ACTIVIDADES Y AVANCES

SE ESTÁ EJECUTANDO MÁS DE 1.7 MILLONES EN FONDOS CONCURSABLES PARA RECUPERAR EL PATRIMONIO HISTÓRICO DE 13 LOCALIDADES DEL VALLE DEL ALTO UTCUBAMBA



El objetivo del **Fondo Concursable- Línea 1** es recuperar el patrimonio y los parámetros arquitectónicos ornamentales establecidos de la Cultura Chachapoyas para su promoción y aprovechamiento.

Localidades beneficiadas: San Carlos, Valera, Santo Tomás, Tingo, Levanto, Huancas, Cocachimba, Conila, Luya, Trita- Cruzpata, Leymebamba, María y Magdalena.





ACTIVIDADES Y AVANCES

SE OBTUVO EL PREMIO IBEROAMERICANO DE DESTINOS TURÍSTICOS INTELIGENTES - DTI 2025 A TRAVÉS DE PROAMAZONAS



En mérito a las iniciativas en turismo sostenible e innovación, obteniendo reconocimientos en dos categorías:

- **Accesibilidad:** Quiocta, la primera caverna iluminada del Perú.
- **Promoción y Marketing:** Mundo Chachapoyas.

Destacando entre el Ministerio de Turismo de Colombia, la Entidad Nacional de Promoción Turística de Brasil EMBRATUR y PROMPERÚ.





AGUA Y SANEAMIENTO



ACTIVIDADES Y AVANCES

GARANTIZAMOS EL ACCESO A AGUA POTABLE DE CALIDAD EN ZONAS RURALES A TRAVÉS DEL APOYO Y DONACIONES CONSTANTES A LAS MUNICIPALIDADES Y CENTROS POBLADOS



ITEM	CANTIDAD
Tanque de 600L	10
Tanque de 1100L	3
Hipoclorito de Calcio de 45kg	12
Manguera de 2 pulgadas x 100m	41
Manguera de 1 pulgada x 100m	9
Tubo de ½ pulgada	69





TRANSPORTES Y COMUNICACIONES



ACTIVIDADES Y AVANCES

SE CONCLUYERON LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL PIA 2024



META
266.99 KM



AVANCE FÍSICO
266.99 KM (100%)



BENEFICIARIOS
220 mil pobladores



PRESUPUESTO ASIGNADO
S/1,967,407.00 (100%)

VÍAS DEPARTAMENTALES PAVIMENTADAS ATENDIDAS:

- BAGUA – EL PARCO – LA PECA 14.27KM
- EL MILAGRO – BAGUA – SANTA FE – CAJARURO 25.62KM
- PUERTO NARANJITOS – NARANJITOS – MANDINGAS 40.79KM
- BAJO – MANDINGAS ALTO – EL RON – EL HEBRON
– ALTO AMAZONAS – JOSÉ OLAYA – SANTA ISABEL
– NARANJOS ALTO – LA CURVA SANTA CRUZ.
- SAN MARTÍN – HUAMBOYA – ORTIZ ARRIETA 97.89KM
(LONYA GRANDE)
- PUSAC – CHUQUIBAMBA 27.39KM
- BAGUA GRANDE – EL MANANTIAL – VISTA HERMOSA 61.03KM
- BARRIO SAN JUAN – SANTA CLARA – ALTO PERU
– ROSA PAMPA



En el Sector Transporte, se atendió con el mantenimiento rutinario de 266.99 kilómetros de vías departamentales, beneficiando a 220 mil pobladores.



ACTIVIDADES Y AVANCES

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN VÍAS DEPARTAMENTALES



PUSAC – CHUQUIBAMBA



PUERTO NARANJITOS – NARANJITOS – JOSÉ OLAYA –
MANDINGAS – NARANJOS ALTO



SAN MARTÍN – ORTIZ ARRIETA – LONYA GRANDE



PACLAS – OLTO LÁMUD



TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO




ACTIVIDADES Y AVANCES

SE LOGRÓ CERTIFICAR A 38 TRABAJADORES DE CONSTRUCCIÓN CIVIL EN EL DISTRITO DE TINGO EN LECTURA DE PLANOS DE ARQUITECTURA.

Gracias al trabajo articulado entre la Dirección Regional de Trabajo, el Sindicato de Construcción Civil de Luya y SENCICO Chiclayo. Esta acción fortalece la empleabilidad del sector y mejora el perfil técnico de los beneficiarios.





PRODUCCIÓN



PRODUCCIÓN

ACTIVIDADES Y AVANCES

TER LUGAR A NIVEL NACIONAL EN FORMALIZACIÓN DE ACTIVIDAD ACUÍCOLA CON 1,860 PISCICULTORES CON DERECHOS ACUÍCOLAS VIGENTES

Actualmente, la región Amazonas cuenta con 1,860 piscicultores con derecho acuícola vigente ubicándonos a nivel nacional como la región con mayor formalización acuícola.





PRODUCCIÓN

ACTIVIDADES Y AVANCES

GRACIAS AL CONVENIO CON TERRA NOUVA, SE VIENEN PRODUCIENDO MÁS DE 300 MILLARES DE LARVAS DE DIFERENTES ESPECIES DE PECES AMAZÓNICOS; VENDIENDO MÁS DE 3,000 MIL KILOS DE HOJUELAS DE PLÁTANO AL MES Y 42 TONELADAS DE CACAO; ENTRE OTROS; EN CONDORCANQUI E IMAZA, GENERANDO INGRESOS SUPERIORES AL MILLÓN DE SOLES.





ACTIVIDADES Y AVANCES

FONDEPES OTORGÓ CRÉDITOS POR MÁS DE MEDIO MILLÓN DE SOLES



Gracias a las gestiones realizadas en el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero – FONDEPES, se logró que otorgué S/509,850 soles en créditos a piscicultores afectados por los desastres naturales en las comunidades nativas de Listra, Chipecuzú y Tuntungos.





PROCOMPITE



ACTIVIDADES Y AVANCES

30 PLANES DE NEGOCIO EN EJECUCIÓN DE LA INICIATIVA PROCOMPITE 2024



Se vienen ejecutando **30 planes de negocio**, en los siguientes sectores productivos:

- ✓ Agricultura
- ✓ Agroindustria
- ✓ Forestal
- ✓ Pecuario
- ✓ Pesca
- ✓ Turismo





PROCOMPITE

ACTIVIDADES Y AVANCES


MÁS DE 11,578,000 EN FINANCIAMIENTO DE PLANES DE NEGOCIO PARA PROCOMPITE 2025



Cadenas productivas:

- ✓ Agricultura
- ✓ Agroindustria
- ✓ Pecuario
- ✓ Acuicultura
- ✓ Forestal
- ✓ Turismo





AGRICULTURA Y RIEGO



ACTIVIDADES Y AVANCES



SE ENTREGÓ 669 TÍTULOS DE PROPIEDAD EN LA PROVINCIA DE BAGUA

AGRICULTURA

Como parte del Convenio con el PTRT3 del MIDAGRI, se entregó 669 títulos de propiedad en el distrito de Bagua, en la provincia de Bagua.





ACTIVIDADES Y AVANCES

NUEVA OFICINA AGRARIA EN NUEVO CHIRIMOTO EN EL DISTRITO DE OMIA



Con el objetivo de acercar los servicios agrarios a los agricultores, se inauguró una nueva oficina agraria en la localidad de Nuevo Chirimoto en el distrito de Omia.





PROYECTOS EN EJECUCIÓN

FOMENTANDO EL CULTIVO Y MANEJO DE POST COSECHA DEL CAFÉ A TRAVÉS DE 2 PROYECTOS DE INVERSIÓN EN BONGARÁ, CHACHAPOYAS, BAGUA Y ROD. DE MENDOZA. CUI: 2250891 ; 2327424



COSTO TOTAL DE INVERSIÓN:
S/11,797,695.6



AVANCE FÍSICO:
62.1% y 81.9%



BENEFICIARIOS
1,725 familias



- 39 módulos de beneficio húmedo.
- 3,420 kits para abonamiento.
- 1'190,283 plantones entregados.
- 242.25 Has. Instaladas de café.
- 342 Has. rehabilitadas de café.
- 301 kits de secadores solares.
- 654 asistencias técnicas.
- 281 resultados de análisis de suelo entregados.



PROYECTOS EN EJECUCIÓN

“PROYECTO PAPA”

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANIDAD VEGETAL EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA, EN LOS DISTRITOS DE CHACHAPOYAS, LUYA DE LAS PROVINCIAS DE CHACHAPOYAS Y LUYA. CUI N°2479635



**COSTO TOTAL DE INVERSIÓN:
S/ 13'240,840.83**



**COSTO DE INVERSIÓN 2025:
S/ 1'367,742.00**



**BENEFICIARIOS
9,490 hab.**



- 1,898 unidades productivas inscritas.
- 590 asistencias técnicas.
- Construcción un módulo tecnológico semillerista de papa Luya Viejo.
- Mejoramiento de un módulo tecnológico demostrativo semillerista de papa de Kuelap.
- Equipamiento de dos laboratorios de producción de semillas de papa.
- 3,606.20 hectáreas de papa instaladas.



AMBIENTE



ACTIVIDADES Y AVANCES

SE SENSIBILIZÓ A 18 LOCALIDADES PARA LA PREVENCIÓN DE INCENIDOS FORESTALES EN LAS PROVINCIAS DE LUYA, CHACHAPOYAS, RODRÍGUEZ DE MENDOZA, UTCUBAMBA Y BONGARÁ.





ACTIVIDADES Y AVANCES

SE OTORGÓ 125 CERTIFICACIONES AMBIENTALES PARA LA VIABILIDAD DE PROYECTOS DE INVERSIÓN REGIONALES Y LOCALES POR MÁS DE 808 MILLONES DE SOLES



PROVINCIAS	TIPOLOGÍA DE PROYECTOS				TOTAL
	CREACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL	MANTENIMIENTO PERIODICO	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERURBANA	CREACION / RENOVACION DE PUENTE	
LUYA	7	1	15	9	32
RODRÍGUEZ DE MENDOZA	9	3	9	9	30
BAGUA	0	0	9	11	20
UTCUBAMBA	2	0	6	4	12
CHACHAPOYAS	0	0	6	4	10
BONGARÁ	5	5	5	6	21
CONDORCANQUI	0	0	0	0	0
TOTAL	23	9	50	43	125

En el marco del Convenio de delegación de competencias entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Gobierno Regional, desde el 2023 se **emitió 125 Certificaciones Ambientales** para **viabilizar proyectos de mejoramiento y creación de carreteras, puentes, pistas y veredas**, entre otros, para inversiones de hasta **S/808,888,977.05**

34 DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA)

91 FICHAS TÉCNICO SOCIOAMBIENTAL (FITSA)



ACTIVIDADES Y AVANCES

SE ENTREGÓ 457 MOBILIARIOS ESCOLARES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, FABRICADOS POR LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL



Se hizo entrega de 457 mobiliarios escolares a la I.E Fe y Alegría de Bagua Grande, Gerencia Subregional de Condorcanqui, Departamento de Alta Montaña de la PNP – Sede Amazonas, I.E Nueva Esperanza de Nieva, Aldea Infantil “Señor de los Milagros”, entre otros.





ACTIVIDADES Y AVANCES

PRIMER PUESTO EN GLOBAL BIG DAY 2024 QUE DESTACA LAS 133 ESPECIES DE AVES REGISTRADAS EN EL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL VISTA ALEGRE – OMIA.





GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES



ACTIVIDADES Y AVANCES

ACTIVIDADES DE EMERGENCIA EN LAS PROVINCIAS DE CHACHAPOYAS, UTCUBAMBA Y BAGUA.



Trabajos de Limpieza y descolmatación de la quebrada Llushca.



Limpieza y estabilización de vías en los sectores de Saullamuro y Balsas



ACTIVIDADES Y AVANCES

TRABAJO DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN CON APOYO DEL EJÉRCITO PERUANO



Limpieza Y Descolmatación de la Quebrada La Caldera – Distrito De Jamalca – Provincia De Utcubamba




Trabajo de Limpieza y Descolmatación de la Quebrada Mojoncho – Distrito de Cumba – Provincia de Utcubamba



ACTIVIDADES Y AVANCES

SE REALIZÓ LA ENTREGA DE MÁS 60 TONELADAS DE AYUDA HUMANITARIA A LOS DISTRITOS DECLARADOS MEDIANTE LAS DECLARATORIAS DE EMERGENCIA





PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA



PROYECTOS DE EDUCACIÓN



OBRA EN EJECUCIÓN

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS I.E. N°17318 EL MARCAL, N°17037 PANGAMITO, N°16595 MORROPON, N°16680 NUEVO MUNDO, N°16651 LA VICTORIA, N°17209 EL BALCHO, N°17039 CAYALTI, N°17046 LAS PIRCAS, N°17291 TRIUNFO DE LOS ARRAYANES DE LOS DISTRITOS DE BAGUA GRANDE, EL MILAGRO, UTCUBAMBA. CUI N°2251811. META EL BALCHO



COSTO TOTAL DE INVERSIÓN
S/ 21,222,539.24



DEVENGADO ACUMULADO
S/ 14,904,263.52



PRESUPUESTO ASIGNADO 2025
S/ 3,421,911.00



BENEFICIARIOS
3,139



AVANCE FÍSICO
91.64%





OBRA EN EJECUCIÓN

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N°17235 CASERÍO LA LIBERTAD, N°17771 CASERÍO AGUA AZUL, Y N°16257 CASERÍO HUILLARÁN CENTROS POBLADOS DE AGUA AZUL Y LA LIBERTAD, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, Y CENTRO POBLADO DE HUILLARÁN, DISTRITO DE JAMALCA, PROVINCIA DE UTCUBAMBA CUI N°2344278. META LA LIBERTAD



COSTO TOTAL INVERSIÓN
S/ 10,819,013.64



DEVENGADO ACUMULADO
S/ 9,494,519.79



PRESUPUESTO ASIGNADO 2025
S/ 1,675,546.00



BENEFICIARIOS
156



AVANCE FÍSICO
82.69%





OBRA EN EJECUCIÓN

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN VELASCO ALVARADO EN EL CPM JUAN VELASCO ALVARADO, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI. CUI N° 2381267



COSTO TOTAL DE INVERSIÓN

S/ 14,428,236.08



DEVENGADO ACUMULADO

S/ 10,799,442.22



PRESUPUESTO ASIGNADO 2025

S/ 3,169,602.00



BENEFICIARIOS

365



AVANCE FÍSICO

93.79%





OBRA EN EJECUCIÓN

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN DE PRE GRADO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE DE LA UNTRM - CONDORCANQUI, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, CUI N° 2470491



COSTO TOTAL DE INVERSIÓN

S/ 29,451,487.00



DEVENGADO ACUMULADO

S/ 5,806,813.00



PRESUPUESTO ASIGNADO 2025

S/ 4,631,079.00



BENEFICIARIOS

1,565 hab.



AVANCE FÍSICO

49.47%





OBRA EN EJECUCIÓN

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, CUI N°2629889



CONSTRUCCIÓN DE PATIO TALLER, ESPACIO EXTERIOR Y ESPACIO DE CIRCULACIÓN INTERIOR ; ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE AULA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL



COSTO TOTAL DE INVERSIÓN
S/ 2,512,659.25



DEVENGADO ACUMULADO
S/ 2,348,215.00



PRESUPUESTO ASIGNADO 2025
S/ 239,141.00



BENEFICIARIOS
508



AVANCE FÍSICO
91.69%





OBRA EN EJECUCIÓN

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DANIEL ALCIDES CARRIÓN DISTRITO DE COROSHA, PROVINCIA BONGARÁ, CUI N° 2595887

CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO, COBERTURA Y PATIO TALLER; ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE AULA



COSTO TOTAL DE INVERSIÓN

S/ 1,781,248.12



DEVENGADO ACUMULADO

S/ 776,989.77



PRESUPUESTO ASIGNADO 2025

S/ 1,714,457.00



BENEFICIARIOS

84



AVANCE FÍSICO

63.36%





OBRA EN EJECUCIÓN



INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 17071 DEL CENTRO POBLADO, PUEBLO LIBRE DEL DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA. CUI N°2466956



COSTO TOTAL DE INVERSIÓN
S/ 9,302,335.47



DEVENGADO ACUMULADO
S/ 4,245,260.93



PRESUPUESTO ASIGNADO 2025
S/ 2,000,000.00



BENEFICIARIOS
492



AVANCE FÍSICO
43.77%





OBRA EN EJECUCIÓN

SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 306 DEL CASERÍO LA UNIÓN DEL DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA. CUI N° 2524269



COSTO TOTAL DE INVERSIÓN

S/ 2,842,683.14



DEVENGADO ACUMULADO

S/ 1,522,289.55



PRESUPUESTO ASIGNADO 2025

S/ 897,233.00



BENEFICIARIOS

100



AVANCE FÍSICO

60.74%





OBRA EN EJECUCIÓN

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA N° 17062 – JOSE MARÍA ARGUEDAS, CENTRO POBLADO EL PROGRESO DEL DISTRITO DE CAJARURO, UTCUBAMBA. CUI N° 2500075



COSTO TOTAL DE INVERSIÓN
S/ 9,112,507.93



DEVENGADO ACUMULADO
S/ 3,938,449.78



PRESUPUESTO ASIGNADO 2025
S/ 2,000,000.00



BENEFICIARIOS
140



AVANCE FÍSICO
41.33%





OBRA EN EJECUCIÓN

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO UTCUBAMBA DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA - I ETAPA. CUI N°2552162



COSTO TOTAL DE INVERSIÓN
S/ 46,458,652.7



DEVENGADO ACUMULADO
S/ 3,014,731.30



PRESUPUESTO ASIGNADO 2025
S/ 4,000,000.00



BENEFICIARIOS
579



AVANCE FÍSICO
24.65%





OBRA EN EJECUCIÓN

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 17797 DE LA CC. NN. SHIMPU, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI. CUI N° 2475264



COSTO TOTAL DE INVERSIÓN
S/ 2,873,646.64



DEVENGADO ACUMULADO
S/ 2,428,251.45



PRESUPUESTO ASIGNADO 2025
S/ 643,795.00



BENEFICIARIOS
230



AVANCE FÍSICO
54.7%





OBRA EN EJECUCIÓN

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LAS I.E.I. GUADALUPE N° 272-I.E.N° 16196 CASUAL, I.E.I.N°296 ACERILLO, DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA DE BAGUA. CUI N°2417134. META N°01: I.E.I.N°16196 CASUAL



COSTO TOTAL DE INVERSIÓN
S/ 7,384,014.37



DEVENGADO ACUMULADO
S/ 1,546,571.24



PRESUPUESTO ASIGNADO 2025
S/ 1,323,524.00



BENEFICIARIOS
93



AVANCE FÍSICO
58.31%





PROYECTOS DE SALUD



OBRA EN EJECUCIÓN

HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA- PROVINCIA DE RODRÍGUEZ DE MENDOZA. CUI N°2195952



COSTO TOTAL DE INVERSIÓN
S/135,658,170.09



DEVENGADO ACUMULADO
S/ 118,986,895.00



PRESUPUESTO ASIGNADO 2025
S/ 9,310,741.00



BENEFICIARIOS
30,283 hab.



AVANCE FÍSICO
78.69%





OBRA EN EJECUCIÓN

MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD CATEGORÍA I - 2 ROBLEPAMPA, DISTRITO DE LONYA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA. CUI N°2377052



COSTO TOTAL DE INVERSIÓN

S/ 9,915,787.94



DEVENGADO ACUMULADO

S/ 4,142,237.23



PRESUPUESTO ASIGNADO 2025

S/ 2,000,000.00



BENEFICIARIOS

456 hab.



AVANCE FÍSICO

40.01%





OBRA EN EJECUCIÓN

PUESTO DE SALUD DEL SECTOR LA PRIMAVERA, DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA BAGUA. CUI N°2518729



COSTO TOTAL DE INVERSIÓN
S/ 4,510,139.24



DEVENGADO ACUMULADO
S/ 1,781,668.25



PRESUPUESTO ASIGNADO 2025
S/ 1,407,660.00



BENEFICIARIOS
575 hab.



AVANCE FÍSICO
45.89%





PROYECTOS DE TURISMO



OBRA EN EJECUCIÓN

INSTALACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN EL ÁMBITO DE LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS SILIC Y EL IMPERIO, RUTA KUELAP, DISTRITO DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, CUI N°2229665



COSTO TOTAL DE INVERSIÓN
S/ 19,829,939.41



DEVENGADO ACUMULADO
S/ 16,593,539.8



PRESUPUESTO ASIGNADO 2025
S/ 3,639,543.00



BENEFICIARIOS
145,885 hab.



AVANCE FÍSICO
87.5%





CONSTRUCCIÓN DEL "TAMBO COMUNITARIO"



COSTO TOTAL DE INVERSIÓN
S/ 10,015,922.56



DEVENGADO ACUMULADO
S/ 8,476,859.00



PRESUPUESTO ASIGNADO 2025
S/ 1'235,185.00



BENEFICIARIOS
82,865 hab.



AVANCE FÍSICO
87.12%





OBRA EN EJECUCIÓN

RECUPERACIÓN DE LA IGLESIA DE LEVANTO, PIEZAS RELIGIOSAS, ENTORNO URBANO HISTÓRICO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL DEL PUEBLO DE LEVANTO, DISTRITO DE LEVANTO, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS. CUI N°2234579



COSTO TOTAL DE INVERSIÓN

S/ 19'880,331.44



DEVENGADO ACUMULADO

S/ 14,062,332.63



PRESUPUESTO ASIGNADO 2025

S/ 1,768,993.00



BENEFICIARIOS

326,710 hab.



AVANCE FÍSICO

97.95%





PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, PISTAS Y VEREDAS



OBRA EN EJECUCIÓN

PISTAS Y VEREDAS DEL JR. AEROPUERTO Y CALLES AFINES DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS. CUI N° 2162193



COSTO TOTAL DE INVERSIÓN

S/ 35,023,793.92



DEVENGADO ACUMULADO

S/ 20,243,438.57



PRESUPUESTO ASIGNADO 2025

S/ 11,027,802.00




BENEFICIARIOS

27,964 hab.



AVANCE FÍSICO

54.16%





OBRA EN EJECUCIÓN

PISTAS Y VEREDAS DEL AA. HH. SANTA ROSA DE LIMA DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS. CUI N°2239487



COSTO TOTAL DE INVERSIÓN
S/ 8,174,886.64



DEVENGADO ACUMULADO
S/ 5,364,060.35




PRESUPUESTO ASIGNADO 2025
S/ 4,910,417.00



BENEFICIARIOS
4,158 hab.



AVANCE FÍSICO
50.89%





OBRA EN EJECUCIÓN

CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BAGUA



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. AYACUCHO C-10 A LA C-15 Y C-17 A LA C-19, JR. MOQUEGUA C-1 Y C-2, JR. TACNA C-8 Y C-9, JR. LAMBAYEQUE C-7 Y C-8, JR. MESONES MURO C-7 Y EL PSJE. LUIS ALBERTO SANCHEZ C-1, DISTRITO Y PROVINCIA DE BAGUA. CUI N°2461149



COSTO TOTAL DE INVERSIÓN

S/ 7,141,820.94



DEVENGADO ACUMULADO

S/ 4,388,352.62



PRESUPUESTO ASIGNADO 2025

S/ 3,283,165.00



BENEFICIARIOS

2,101 hab.



AVANCE FÍSICO

78.81%





OBRA EN EJECUCIÓN

PISTAS Y VEREDAS DE LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES DEL DISTRITO DE YAMBRASBAMBA, PROVINCIA DE BONGARÁ. CUI N°2505607



COSTO TOTAL DE INVERSIÓN
S/ 6,540,015.89



DEVENGADO ACUMULADO
S/ 3,611,119.73



PRESUPUESTO ASIGNADO 2025
S/ 712,472.00



BENEFICIARIOS
1,443 hab.



AVANCE FÍSICO
67.28%





OBRA EN EJECUCIÓN

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL JR. IQUITOS, JR. AMAZONAS, JR. FRANCISCO BOLOGNESI, JR. UNKUM TUKUP UM, JR. SAN MARTÍN Y AV. JUAN VELASCO ALVARADO DEL CP JUAN VELASCO ALVARADO DEL DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI. CUI N°2525228



COSTO TOTAL DE INVERSIÓN
S/ 15,594,230.23



DEVENGADO ACUMULADO
S/ 14,490,970.09



PRESUPUESTO ASIGNADO 2025
S/ 1,103,259.00



BENEFICIARIOS
2,311 hab.



AVANCE FÍSICO
90.1%





OBRA EN EJECUCIÓN



EJE VIAL III

MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES. AM -106, TRAMO EMP. PE-5N (BALZAPATA)-JUMBILLA-ASUNCIÓN EMP. PE-8B (MOLINOPAMPA); AM-110: CHACHAPOYAS-LEVANTO; TRAMO: EMP. PE-8B (TINGO) AM-111: EMP. PE-8B (TINGO) – LÓNGUITA – MARÍA – KUÉLAP. CUI N° 2196451



DEVENGADO ACUMULADO
S/297,896,967.57



PRESUPUESTO ASIGNADO 2025
S/ 32,234,119.00



BENEFICIARIOS
48,237 hab.



AVANCE FÍSICO
39.24%





OBRA EN EJECUCIÓN

TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL MARAYPATA – LAGUNA SECA EN EL DISTRITO DE SANTO TOMÁS, PROVINCIA DE LUYA. CUI N° 2616357



COSTO TOTAL DE INVERSIÓN

S/ 11,948,529.19



DEVENGADO ACUMULADO

S/ 7,557,442.50



PRESUPUESTO ASIGNADO 2025

S/ 4,718,958.00



BENEFICIARIOS

2,000 hab.



AVANCE FÍSICO

68.58%





OBRA EN EJECUCIÓN

PUENTE CARROZABLE EL SALAO, DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA. CUI N° 2337113



COSTO TOTAL DE INVERSIÓN
S/ 13,760,597.22

DEVENGADO ACUMULADO
S/ 6,674,271.93

PRESUPUESTO ASIGNADO 2025
S/ 1,724,747.00

BENEFICIARIOS
30,633 hab.

AVANCE FÍSICO
33.99%





EN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PARA EJECUCIÓN DE OBRA



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PE-08 B PTE SANTO TOMÁS - SANTO TOMÁS - SAN SALVADOR - SAN BARTOLOMÉ - LAUMÁN DISTRITO DE SANTO TOMÁS DE LA PROVINCIA DE LUYA. CUI N° 2608274



COSTO DE OBRA
S/146'737,717.68



BENEFICIARIOS
4,774 hab.

METAS:

- ✓ Construcción de la vía carrozable en una longitud de 25+645.16 km a nivel de bicapa
- ✓ Construcción de puentes: N° 01(Long. 20m) en la progresiva Km-0+246.25 - Tramo I - N° 02 (Long. 11m) en la progresiva Km 7+060.00 - Puente N° 03 (long. 15 m) en la progresiva Km 9+570.00 - Puente N° 04 (Long. 11 m) en la progresiva Km 1+070.00 - Tramo II - Puente N° 05 (Long. 15 m) en la Progresiva Km. 5+290.00.
- ✓ Construcción de 02 badenes
- ✓ Construcción de 59 alcantarilla de Paso metálica tipo TMC D=36"
- ✓ Construcción de 91 alcantarilla de alivio metálica tipo TMC D=36"





OBRA QUE INICIARÁ SU EJECUCIÓN COMO ADMINISTRACIÓN DIRECTA

REPARACIÓN DE VÍAS VECINALES; EN EL(LA) VÍA VECINAL AM - 698 (ZARUMILLA) - EMP.AM-698 (DV. LEJÍA) - SAN JOSÉ, DISTRITO DE CHIRIMOTO, PROVINCIA RODRÍGUEZ DE MENDOZA. CUI 2660886



COSTO TOTAL DE INVERSIÓN

S/ 1,740,972.27



BENEFICIARIOS

1,200 habitantes

METAS

- ✓ Reparación de la base de afirmado de la vía vecinal de 10km con un e=20cm , con un ancho de vía de 04.00m.
- ✓ Reparación y conservación de las cunetas triangulares de 0.30x0.75m en material suelto de la vía.





PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO



OBRA EN EJECUCIÓN

MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS. CUI N°2226480. META PTAP PUCARÁ



COSTO TOTAL DE INVERSIÓN

S/ 4,772,582.09



DEVENGADO ACUMULADO

S/ 495,455.97



PRESUPUESTO ASIGNADO 2025

S/ 1,538,396.00



BENEFICIARIOS

23,939 hab.



AVANCE FÍSICO

2.8%





OBRA EN EJECUCIÓN

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE EXCRETAS EN CRUCE CAJARURO, CHUNGUINA, SAN FRANCISCO Y NUEVA ZELANDA - 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CAJARURO - PROVINCIA DE UTCUBAMBA. CUI N°2498984



COSTO TOTAL DE INVERSIÓN
S/ 14,902,491.80



DEVENGADO ACUMULADO
S/ 12,013,161.20



PRESUPUESTO ASIGNADO 2025
S/ 2,000,000.00



BENEFICIARIOS
1,196 hab.



AVANCE FÍSICO
70.17%





OBRA EN EJECUCIÓN

REPARACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE; EN LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO BAGUA S.A. DISTRITO Y PROVINCIA DE BAGUA. CUI N°2595781



COSTO TOTAL DE INVERSIÓN

S/ 650,846.09



DEVENGADO ACUMULADO

S/ 247,473.97



PRESUPUESTO ASIGNADO 2025

S/ 557,864.00



BENEFICIARIOS

7,865 familias.



AVANCE FÍSICO

36.45%





OBRA EN EJECUCIÓN

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL EN LA CC.NN. SUWA PAGKI, DISTRITO EL CENEPA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGIÓN AMAZONAS. CUI N°2381172



COSTO TOTAL DE INVERSIÓN
S/ 11,378,968.51



DEVENGADO ACUMULADO
S/ 8,365,701.84



PRESUPUESTO ASIGNADO 2025
S/ 4,500,703.00



BENEFICIARIOS
497 hab.



AVANCE FÍSICO
84.27%





INFRAESTRUCTURA DE RIEGO



OBRA EN EJECUCIÓN

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS SECTORES YOPSOL, CARANGOTE, ISHPINGO Y CUANGAPAMPA, DISTRITO DE SANTO TOMÁS, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS. CUI N° 2123171



COSTO TOTAL DE INVERSIÓN

S/ 14,163,729.27



DEVENGADO ACUMULADO

S/ 9,986,393.84



PRESUPUESTO ASIGNADO 2025

S/ 3,177,965.00



BENEFICIARIOS

825 hab.



AVANCE FÍSICO

54.37%





INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y RECREACIONAL



OBRA EN EJECUCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA UNIDAD DE FLAGRANCIA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA, POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ Y MINISTERIO PÚBLICO DE AMAZONAS SEDE BAGUA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO AMAZONAS. CUI N° 2649084



COSTO TOTAL DE INVERSIÓN
S/ 2,262,655.38



DEVENGADO ACUMULADO
S/ 982,531.98



PRESUPUESTO ASIGNADO 2025
S/ 925,850.00



BENEFICIARIOS
425 hab.



AVANCE FÍSICO
32.37%





OBRA EN EJECUCIÓN

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HABITABILIDAD INSTITUCIONAL EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS DISTRITO DE SANTO TOMÁS DE LA PROVINCIA DE LUYA. CUI N°2596683



COSTO TOTAL DE INVERSIÓN

S/ 2,978,602.6



DEVENGADO ACUMULADO

S/ 1,967,600.15



PRESUPUESTO ASIGNADO 2025

S/ 399,167.00



BENEFICIARIOS

2,500 hab.



AVANCE FÍSICO

78.2%





OBRA EN EJECUCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE AREA ADMINISTRATIVA Y DE ATENCION AL CLIENTE, SALA EDUCATIVA, SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES Y CUARTO LIMPIO; EN EL BATALLÓN DE INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN MORRO SOLAR N°1, DISTRITO DE JAZÁN, PROVINCIA BONGARÁ, DEPARTAMENTO AMAZONAS. PRIMERA ETAPA MODULO ADMINISTRATIVO. CUI N°2595951



COSTO TOTAL DE INVERSIÓN

S/ 5,627,472.28



DEVENGADO ACUMULADO

S/ 1,011,254.26



PRESUPUESTO ASIGNADO 2025

S/ 1,750,793.00



BENEFICIARIOS

800 hab.



AVANCE FÍSICO

30.21%





PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN



OBRA EN EJECUCIÓN

CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PISUQUIA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE PISUQUIA, A TRAVÉS DE LA INTERCONEXIÓN DEL S.E. CHACHAPOYAS ALIMENTADOR CAC-203 AL S.E. JAÉN ALIMENTADOR JAE-202 – TRAMO: NUEVO TINGO – COLCALON DEL DISTRITO DE PISUQUIA, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS. CUI N°2504256



COSTO TOTAL DE INVERSIÓN
S/ 7,175,640.70



DEVENGADO ACUMULADO
S/ 3,249,200.42



PRESUPUESTO ASIGNADO 2025
S/ 3,225,168.00



BENEFICIARIOS
1,796 hab.



AVANCE FÍSICO
45.11%





OBRA EN EJECUCIÓN

CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DEL YESO



INSTALACIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LOS ANEXOS CATANEO, LA LAGUNA, SAN CRISTOBAL, PUTIQUERO, SAN ANTONIO, POYUNTOS, CHALLUAPUNTA, TIOPAMPA, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DEL YESO, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS. CUI N°2209768



COSTO TOTAL DE INVERSIÓN
S/ 2,685,511.62



DEVENGADO ACUMULADO
S/ 1,428,608.86



PRESUPUESTO ASIGNADO 2025
S/ 553,472.00



BENEFICIARIOS
233 hab.



AVANCE FÍSICO
30.6%





PROYECTOS CULMINADOS



OBRA CULMINADA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 18017, DISTRITO DE CHETO DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS. CUI N°2590853



COSTO TOTAL DE INVERSIÓN
S/ 2,944,651.83



BENEFICIARIOS
96





OBRA CULMINADA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N°17235 CASERÍO LA LIBERTAD Y N°17771 CASERÍO AGUA AZUL, Y N°16257 CASERÍO HUILLARÁN CENTRO POBLADO DE AGUA AZUL - CENTRO POBLADO DE LA LIBERTAD - DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGIÓN AMAZONAS, CENTRO POBLADO DE HUILLARÁN, DISTRITO DE JAMALCA, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGIÓN AMAZONAS. CUI N°2344278. META HUILLARÁN



COSTO DE INVERSIÓN META
S/ 3,295,000.00



BENEFICIARIOS
60



Huillarán
Centro Educativo
02.10.2024 11:45
17M 810555-9343622
01610



OBRA CULMINADA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N°17235 CASERÍO LA LIBERTAD Y N°17771 CASERÍO AGUA AZUL, Y N°16257 CASERÍO HUILLARÁN CENTRO POBLADO DE AGUA AZUL - CENTRO POBLADO DE LA LIBERTAD - DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGIÓN AMAZONAS, CENTRO POBLADO DE HUILLARÁN, DISTRITO DE JAMALCA, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGIÓN AMAZONAS. CUI N°2344278. META AGUA AZUL



COSTO DE INVERSIÓN META
S/ 2,735,000.00



BENEFICIARIOS
80





OBRA CULMINADA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS I.E. N°17318 EL MARCAL, N°17037 PANGAMITO, N°16595 MORROPÓN, N°16680 NUEVO MUNDO, N°16651 LA VICTORIA, N°17209 EL BALCHO, N°17039 CAYALTI, N°17046 LAS PIRCAS, N°17291 TRIUNFO DE LOS ARRAYANES DE LOS DISTRITOS DE BAGUA GRANDE, EL MILAGRO, UTCUBAMBA, AMAZONAS. CUI: 2251811. META: LAS PIRCAS



COSTO DE INVERSIÓN META
S/ 1,117,599.86



BENEFICIARIOS
45





OBRA CULMINADA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA I.E. N°17230 – CASERIO SAN PEDRO, I.E. N°17203 – CASERIO PORTACHUELO, DISTRITO DE LONYA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS. CUI N°2533284. META SAN PEDRO I.E. N°17230



COSTO DE INVERSIÓN META
S/ 7,302,966.71



BENEFICIARIOS
200 estudiantes.





OBRA CULMINADA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.P.S.M. MANUEL ANTONIO MESONES MURO EN EL DISTRITO BAGUA, PROVINCIA BAGUA, DEPARTAMENTO AMAZONAS. CUI N°2472895



COSTO TOTAL DE INVERSIÓN
S/ 3,537,920.54



BENEFICIARIOS
165





OBRA CULMINADA

CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE DE RESIDENCIA; EN LA I.E. HILARIO CHUIN BASHUTAT EN LA LOCALIDAD KUSU KUBAIM, DISTRITO DE EL CENEPA, PROVINCIA CONDORCANQUI, DEPARTAMENTO AMAZONAS. CUI N°2589430



COFINANCIADO POR EL PLAN BINACIONAL



COSTO TOTAL DE INVERSIÓN
S/ 7,608,884.31



BENEFICIARIOS
372 estudiantes.





OBRA CULMINADA

CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE DE RESIDENCIA; EN LA I.E. MOISES MORENO ROMERO EN LA LOCALIDAD HUAMPAMI, DISTRITO DE EL CENEP, PROVINCIA CONDORCANQUI, DEPARTAMENTO AMAZONAS. CUI N°2589427



COFINANCIADO POR EL PLAN BINACIONAL



COSTO TOTAL DE INVERSIÓN
S/ 9,288,191.52



BENEFICIARIOS
501 estudiantes.





OBRA CULMINADA

CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE DE RESIDENCIA; EN LA I.E. ARUTAM, DISTRITO DE RIO SANTIAGO, PROVINCIA CONDORCANQUI, DEPARTAMENTO AMAZONAS. CUI N°2588711



COFINANCIADO POR EL PLAN BINACIONAL



COSTO TOTAL DE INVERSIÓN
S/ 6,420,661.64



BENEFICIARIOS
192 estudiantes.





OBRA CULMINADA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 278-CC.NN. TAYUNTSA CENTRO POBLADO DE TAYUNTSA, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGIÓN AMAZONAS. ACCIONES COMPLEMENTARIAS. CUI N°2399248



COSTO TOTAL DE INVERSIÓN

S/ 6,420,661.64



BENEFICIARIOS

192 estudiantes.





OBRA CULMINADA

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD CHURUJA, DISTRITO DE CHURUJA, PROVINCIA DE BONGARÁ, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS. CUI N°2344274



COSTO TOTAL DE INVERSIÓN
S/ 3,679,863.03



BENEFICIARIOS
685 hab.





PROYECTO CULMINADO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO JUCUSBAMBA, CANAL LATERAL, SECTORES CHACAPAMPA, TEJAPATA Y TAYAPAMPA, DISTRITO DE LUYA, PROVINCIA DE LUYA – AMAZONAS. CUI N°2198142



COSTO TOTAL DE INVERSIÓN:
S/ 6'197,371.05



BENEFICIARIOS

3,959 hab.



- Mejoramiento de canales N° 3 y 4 por 5,340 ml.
- Líneas de distribución con tuberías 6,350 ml.
- Asistencia técnica a los beneficiarios y junta de regantes.
- Construcción de 2 reservorios de 2500 m³ cada uno.
- 160 hectáreas bajo riego.
- Culminación, entrega y recepción de obra.



OBRA CULMINADA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS CANALES SAN ROQUE WATSON Y LATERAL COOPERATIVA EN LAS LOCALIDADES: TOMAQUE, PECA PALACIOS Y EL HORNO DEL DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS. CUI N°2482434



COSTO TOTAL DE INVERSIÓN
S/ 9'183,277.75



BENEFICIARIOS
631 usuarios.





OBRA CULMINADA

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CANAL EL PARAÍSO, DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS. CUI N°2462519



COSTO TOTAL DE INVERSIÓN
S/ 5,720,932.93



BENEFICIARIOS
28,400 hab.





OBRA CULMINADA

RENOVACIÓN DE BOCATOMA; EN EL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL AVENTURERO DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO AMAZONAS. CUI N°2609320



COSTO TOTAL DE INVERSIÓN
S/ 2,081,494.28



BENEFICIARIOS
150 usuarios





OBRA CULMINADA

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO, DISTRITO DE LA PECA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS. CUI N°2282621



COSTO TOTAL DE INVERSIÓN
S/ 2,364,723.97



BENEFICIARIOS
418 hab.





OBRA CULMINADA

REPARACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE; EN EL SECTOR SAN LUIS, CIUDAD DE BAGUA GRANDE DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS. CUI N°2593822



COSTO TOTAL DE INVERSIÓN

S/ 680,354.00



BENEFICIARIOS

1,259 hab.





OBRA CULMINADA

CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA LOCALIDAD DE FANRE DISTRITO DE CUISPES DE LA PROVINCIA DE BONGARÁ DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS. CUI: 2344274



COSTO TOTAL DE INVERSIÓN
S/ 4,325,918.63



BENEFICIARIOS
264 hab.





OBRAS POR IMPUESTOS (OxI)

IOARR:

ADQUISICIÓN DE 40 CAMIONETAS, 23 MOTOCICLETAS, 01 ÓMNIBUS Y 02 AMBULANCIAS URBANAS; EN LAS SIETE PROVINCIAS DE LA REGIÓN AMAZONAS-CUI N° 2671067



INVERSIÓN:
S/ 11,827,342.5

EMPRESA EJECUTORA



MEMPHIS
MAGUINARIAS



AMAZONAS CORPORATION

Consortio Mas Seguridad Amazonas



BENEFICIARIOS

Población Amazonense



PLAZO DE EJECUCIÓN
120 días



FECHA TENTATIVA DE ENTREGA DE BIENES:
SETIEMBRE 2025





ADQUISICIÓN DE 03 AMBULANCIAS URBANAS PARA EL HOSPITAL REGIONAL VIRGEN DE FÁTIMA EN LA REGIÓN AMAZONAS. CUI N°2546590



INVERSIÓN
S/ 2,980,000.00



ESTADO ACTUAL
EN PROCESO DE
SELECCIÓN



BENEFICIARIOS
Chachapoyas.



EJECUCIÓN
120 días.

CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD ENTRE LOS CASERÍOS EL PORVENIR - LEJIA ALTO - LEGIA CHICO Y SAN JOSE DEL DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS. CUI N° 2470548



INVERSIÓN
S/ 53,446,134.25



ESTADO ACTUAL
EN PROCESO DE
SELECCIÓN



BENEFICIARIOS
Omia.



EJECUCIÓN
365 días.

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL COAR AMAZONAS, DISTRITO DE LAMUD, PROVINCIA DE LUYA. Cod. De Idea N° 323122



INVERSIÓN
S/ 78,152,527.24



ESTADO ACTUAL
CON CARTA DE
RELEVANCIA



BENEFICIARIOS
263 estudiantes.



ADQUISICION DE 26 AMBULANCIA RURAL; EN VEINTISEIS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 A NIVEL DEPARTAMENTAL. CUI N° 2627011



INVERSIÓN
S/ 15,681,528.00



ESTADO ACTUAL
FASE II ACTOS
PREVIOS



BENEFICIARIOS
Amazonas.



EJECUCIÓN
180 días.

ADQUISICIÓN DE POOL DE MAQUINARIA PESADA PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN LA REGIÓN AMAZONAS. CUI N°2692576



INVERSIÓN
S/ 65,077,050.02



ESTADO ACTUAL
FASE I
PRIORIZACIÓN



BENEFICIARIOS
Amazonas.



EJECUCIÓN
120 días.

ADQUISIÓN DE 15 COMPACTADORES PARA EL SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN 10 DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS. CUI N° 2689439



INVERSIÓN
S/ 11,900,766.43



ESTADO ACTUAL
FASE I
PRIORIZACIÓN



BENEFICIARIOS
10 DISTRITOS.



EJECUCIÓN
360 días.



GESTIÓN INSTITUCIONAL



GESTIÓN INSTITUCIONAL Y AVANCES

SE CONSTRUIRÁ LA NUEVA INFRAESTRUCTURA DEL COLEGIO ALONSO DE ALVARADO DE LA CIUDAD DE BAGUA GRANDE A TRAVÉS DEL PROGRAMA NACIONAL ESCUELAS DEL BICENTENARIO



Se suscribió un convenio interinstitucional entre el Gobierno Regional y el Ministerio de Educación para la construcción de la nueva infraestructura de la I.E. Alonso Alvarado de Bagua Grande a través del Programa Nacional Escuelas del Bicentenario.



GESTIÓN INSTITUCIONAL Y AVANCES

SE FABRICARÁ UNA EMBARCACIÓN FLUVIAL EN CONJUNTO CON SIMA PERÚ, EL BANCO DE LA NACIÓN Y EL PLAN BINACIONAL PARA BRINDAR SERVICIOS PÚBLICOS EN LA CUENCA DE RÍO SANTIAGO



Se suscribió un convenio interinstitucional entre el Gobierno Regional y SIMA Perú, Banco de la Nación y el Plan Binacional para la construcción de una embarcación piloto que brindará servicios públicos en la cuenca del río Santiago

DESTRABE DEL PROYECTO AMOJAO

En el último Consejo de Estado Regional (CER), el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero Campos, anunció que pronto se iniciará la construcción del tramo III del canal de riego de Amojao, cuyo presupuesto del saldo de obra asciende a

S/ 78'000,000





GESTIÓN INSTITUCIONAL Y AVANCES

ESTE AÑO SE OTORGARÁ LA BUENA PRO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE AMPLIACIÓN DE LA PISTA DE ATERRIZAJE DEL AEROPUERTO DE CHACHAPOYAS Y SE IMPLEMENTARÁ VUELOS INSTRUMENTALES



En el último Consejo de Estado Regional (CER), el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, anunció que pronto se otorgará la buena pro para la elaboración de los estudios a nivel de perfil para la ampliación de la pista de aterrizaje del aeropuerto de Chachapoyas.



AVANZANDO A PASO FIRME CON EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL AERÓDROMO EL VALOR

Se viene recibiendo el acompañamiento y apoyo por parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil del MTC para la revisión de los entregables 2 y 3 de un total de 4 de elaboración del Expediente Técnico del Aeródromo El Valor.



Imagen referencial



GESTIÓN INSTITUCIONAL Y AVANCES

PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA SEXUAL DE NUESTRAS ESCUELAS EN CONDORCANQUI, EL MINISTERIO DE LA MUJER DESTINO MÁS DE 20 MILLONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL ESPECIALIZADO DE JUSTICIA



Gracias a las gestiones realizadas, y mediante Decreto de Urgencia N°005-2025, se destino más de 20 millones de soles para la implementación del Sistema Nacional Especializado de Justicia (SNEJ) en la provincia de Condorcanqui para erradicar los casos de violencia sexual del ámbito educativo.





GESTIÓN INSTITUCIONAL Y AVANCES

MINISTERIO DE SALUD ENTREGARÁ 12 AMBULANCIAS PARA LA REGIÓN AMAZONAS



A través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), el Ministerio de Salud viene adquiriendo 184 ambulancias para 15 departamentos del país, de los cuales 12 ambulancias serán entregadas a la región Amazonas.



Imagen referencial



GESTIÓN INSTITUCIONAL Y AVANCES

MÁS DE 15 MILLONES DE SOLES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE BAGUA



Mediante D.S. N°084-2025-EF, se logró la transferencia de una partida presupuestal de S/ 15,722,712.00 de soles por parte del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para la ejecución del **"Proyecto Integrado del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Bagua"**



Imagen referencial



COSTO TOTAL DE INVERSIÓN

S/ 213'275,208



GESTIÓN INSTITUCIONAL Y AVANCES



INCREMENTAMOS EL PRESUPUESTO DEL HOSPITAL PEDRO RUIZ DE 15 A 25 MILLONES Y GESTIONAMOS ANTE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA LOS FONDOS RESTANTES PARA INICIAR SU CONVOCATORIA

Se realizó las gestiones en la Presidencia de la República para el financiamiento de la ejecución física del proyecto de inversión pública del Hosp. De Pedro Ruiz.



COSTO TOTAL DE INVERSIÓN
S/ 174'357,001.16



BENEFICIARIOS
30,217 hab.



Imagen referencial



GESTIÓN INSTITUCIONAL Y AVANCES

MINISTERIO DEL INTERIOR APOYA LA CREACIÓN DE ESCUELA DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ EN AMAZONAS TENIENDO AVANCES SIGNIFICATIVOS PARA INICIAR CON EL PERFIL, EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA



En el último Consejo de Estado Regional (CER), el ministro anunció la suscripción de un convenio para la ejecución física de la escuela de la policía en Bagua Grande. Para ello, la Municipalidad Provincial de Utcubamba deberá sanear el terreno.





GESTIÓN INSTITUCIONAL Y AVANCES

MINISTERIO DE TRANSPORTES ADJUDICÓ ESPERADO MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VIAL CHACHAPOYAS RODRÍGUEZ DE MENDOZA CON UNA INVERSIÓN DE 95 MILLONES



Gracias a las constantes gestiones realizadas, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) adjudicó el mantenimiento del corredor vial Chachapoyas – Rodríguez de Mendoza postergado por muchos años.

Este mantenimiento permitirá mejorar la transitabilidad, seguridad y conectividad, impulsando el comercio, el turismo y el desarrollo agroproductivo de las provincias de Chachapoyas y Rodríguez de Mendoza.



GESTIÓN INSTITUCIONAL Y AVANCES

BATALLONES DE INGENIERÍA N° 1 “MORRO SOLAR” Y N° 116 “MESONES MURO” EJECUTARÁN IMPORTANTES OBRAS VIALES EN LIMABAMBA, FLORIDA, LEVANTO, JAMALCA Y OTRAS LOCALIDADES

Se suscribió 10 convenios específicos con el Comando de Apoyo al Desarrollo Nacional del Ejército del Perú (COADNE), para que los Batallón de Ingeniería N.º 1 “Morro Solar” y el Batallón de Ingeniería de Combate de Selva N.º 116 “Mesones Muro”, ejecuten obras de limpieza de trochas, descolmatación de ríos, remoción de derrumbes y enrocado de vías en las localidades de Limabamba, Florida, Levanto, Nuevo Gualulo, Jamalca, La Peca, Bagua, Cumba, El Milagro, Molinopampa y Soloco





GESTIÓN INSTITUCIONAL Y AVANCES

CAMINO VECINAL NUEVA UNIÓN, LUZ DE ORIENTE, GARZAYACU, NUEVO MENDOZA, PAMPA HERMOSA, DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRÍGUEZ DE MENDOZA



En reuniones sostenidas con autoridades, frente de defensa y población en general del distrito de Omia, se determinó que se va a lanzar en la modalidad de Diseño y Construcción la actualización del Expediente Técnico y la ejecución de obra de esta anhelada carretera.





GESTIÓN INSTITUCIONAL Y AVANCES

FIRMA DEL CONVENIO DE FINANCIAMIENTO POR S/. 5,360,408 PARA LA CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA VIA VECINAL LA LIBERTAD , HUARANGUILLO DISTritos DE PROVIDENCIA, PISUQUIA DE LA PROVINCIA DE LUYA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, CUI N° 2652257

Cumpliendo con el compromiso de interconectar a nuestros pueblos Cafetaleros y del temple se firmo el Convenio con el Alcalde provincial de Luya para apoyar con el financiamiento de la carretera La libertad – Huaranguillo.





Nuestro **DEBER**
es **SERVIR**

MUCHAS GRACIAS
