



PERÚ

Ministerio  
de EducaciónViceministerio de  
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de  
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de  
Estudios y Obras

## ANEXO 03

## LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN

|            |                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Obra       | CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ESPECIALIZADO PARA ALUMNOS DE SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON ALTO DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LA REGIÓN TACNA<br>DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA - CÓDIGO UNIFICADO N°2331588 |       |       |
| Ubicación  | TACNA                                                                                                                                                                                                                                                       | TACNA | TACNA |
| Proceso    | RES-PROC-006-2021-MINEDU/UE-108-OXI                                                                                                                                                                                                                         |       |       |
| Supervisor | CONSORCIO SUPERVISOR TACNA                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |

A. LIQUIDACIÓN DE CUENTASI. **AUTORIZADO Y PAGADO**

|                                                                     |              |                   |                     |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| <b>1.1.0 AUTORIZADO</b>                                             |              |                   |                     |
| 1.1.1 Honorarios del Contrato Principal                             | 2,050,474.58 |                   |                     |
| 1.1.2 Honorarios del Contrato Principal - Modificación Exp. Técnico | 1,009,375.05 |                   |                     |
| 1.1.3 Reducción de Prestación                                       | -15,653.64   |                   |                     |
| 1.1.4 Mayores Costos de Supervisión - Amp. Plazo N° 01 y N° 02      | 20,786.49    |                   |                     |
| 1.1.5 Reintegros Netos:                                             |              |                   |                     |
| Honorarios del Contrato Principal                                   | 319,141.61   |                   |                     |
| Mayores Costos de Supervisión - Amp. Plazo N° 01 y N° 02            | 2,805.74     |                   |                     |
| 1.1.5 Sub Total                                                     |              |                   | 3,386,929.83        |
| 1.1.6 I.G.V. ( 18% )                                                |              |                   | 609,647.37          |
| 1.1.7 <b>TOTAL INVERSIÓN</b>                                        |              | <b>S/.</b>        | <b>3,996,577.20</b> |
| <b>1.2.0 PAGADO</b>                                                 |              |                   |                     |
| 1.2.1 Honorarios del Contrato Principal                             | 2,883,151.27 |                   |                     |
| 1.2.2 Reintegros Netos:                                             |              |                   |                     |
| Honorarios del Contrato Principal                                   | 319,228.87   |                   |                     |
| 1.2.3 Sub Total                                                     |              |                   | 3,202,380.14        |
| 1.2.4 I.G.V. ( 18% )                                                |              |                   | 576,428.43          |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                                                 |              | <b>S/.</b>        | <b>3,778,808.57</b> |
| <b>SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA</b>              |              |                   |                     |
| - En efectivo                                                       | <b>S/.</b>   | <b>184,549.69</b> |                     |
| - I.G.V.                                                            | <b>S/.</b>   | <b>33,218.94</b>  |                     |

II. **ADELANTOS (sin IGV)**

|                                             |  |            |          |
|---------------------------------------------|--|------------|----------|
| 2.1.0 <b>CONCEDIDOS</b>                     |  |            | -        |
| 2.2.0 <b>AMORTIZADOS</b>                    |  |            | -        |
| <b>SALDO A FAVOR DE LA E.P. SUPERVISORA</b> |  | <b>S/.</b> | <b>-</b> |

III. **GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO**

|                                             |  |            |          |
|---------------------------------------------|--|------------|----------|
| 3.1.0 <b>RETENIDOS</b>                      |  |            | -        |
| 3.2.0 <b>DEVUELTOS</b>                      |  |            | -        |
| <b>SALDO A FAVOR DE LA E.P. SUPERVISORA</b> |  | <b>S/.</b> | <b>-</b> |

IV. **PENALIDADES**

|                                                                     |  |            |                  |
|---------------------------------------------------------------------|--|------------|------------------|
| 4.1.0 <b>AUTORIZADA (Ítem 19 PENALIDADES, del TDR del Servicio)</b> |  |            | 142,048.32       |
| 4.2.0 <b>DESCONTADA</b>                                             |  |            | 86,798.32        |
| <b>SALDO A CARGO DE LA E.P. SUPERVISORA</b>                         |  | <b>S/.</b> | <b>55,250.00</b> |

V. **MAYORES COSTOS DE SUPERVISIÓN CON CARGO A LA EMPRESA PRIVADA**

|                                             |                                                          |           |                     |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| 5.1.0 <b>AUTORIZADO</b>                     |                                                          |           | <b>1,059,925.48</b> |
| 5.2.0 <b>PAGADO</b>                         | Informe N°331-2022-NGA-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO-OXI-SEEI |           | <b>1,059,951.88</b> |
| <b>SALDO A CARGO DE LA E.P. SUPERVISORA</b> |                                                          | <b>S/</b> | <b>26.40</b>        |



ProInversiór Expediente: E-042860-2025

Agencia de Promoción de la Inversión  
 Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/DeA?id=wFucUkzl9yw=>





PERÚ

Ministerio  
de EducaciónViceministerio de  
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de  
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de  
Estudios y Obras

## ANEXO 03

## LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN

|            |                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Obra       | CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ESPECIALIZADO PARA ALUMNOS DE SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON ALTO DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LA REGIÓN TACNA<br>DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA - CÓDIGO UNIFICADO N°2331588 |       |       |
| Ubicación  | TACNA                                                                                                                                                                                                                                                       | TACNA | TACNA |
| Proceso    | RES-PROC-006-2021-MINEDU/UE-108-OXI                                                                                                                                                                                                                         |       |       |
| Supervisor | CONSORCIO SUPERVISOR TACNA                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |

## B. RESUMEN DE SALDOS

| Ítem | Concepto                                           | A Cargo de la E.P.<br>Supervisora | A Favor de la E.P.<br>Supervisora |
|------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| I    | AUTORIZADO Y PAGADO<br>En efectivo<br>En IGV (18%) |                                   | 184,549.69<br>33,218.94           |
| II   | ADELANTOS (sin IGV)                                |                                   |                                   |
| III  | GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO                      |                                   |                                   |
| IV   | PENALIDADES                                        | 55,250.00                         |                                   |
|      | TOTAL                                              | 55,250.00                         | 217,768.63                        |

| Ítem | Concepto                                                                                                                                                             | A Cargo de la E.P.<br>Supervisora | A Favor de la E.P.<br>Supervisora |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| V    | MAYORES COSTOS DE SUPERVISIÓN CON CARGO A LA<br>EMPRESA PRIVADA (numeral 112.3 ART. 112° Reglamento)<br>Mayores Costos de Supervisión con cargo a la empresa privada | 26.40                             |                                   |
|      | TOTAL                                                                                                                                                                | 26.40                             |                                   |

| SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA |     |            |
|-------------------------------------------------|-----|------------|
| En Efectivo                                     | S/. | 184,549.69 |
| En IGV (18%)                                    | S/. | 33,218.94  |

| SALDO A CARGO DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA   |     |           |
|---------------------------------------------------|-----|-----------|
| Penalidad                                         | S/. | 55,250.00 |
| Mayores Costos de Supervisión con cargo a la E.P. | S/. | 26.40     |



ProInversió

Expediente: E-042860-2025

Agencia de Promoción de la Inversión

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/DeA?id=wFucUkzl9yw=>

