



MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
DE SAYÁN

# Municipalidad Distrital de Sayán

EXPEDIENTE TECNICO:

“RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N°20833 SANTA ROSA DE LIMA - AHORCADO DEL DISTRITO DE SAYÁN, PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA” - CODIGO DE PROYECTO N ° 2509326

## Especificaciones Técnicas - PLAN DE CONTINGENCIA



MARCO LUIS CHINGA CAMPOS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. Colegio de Ingenieros CIF N° 218119  
Reg. Consultor N° C118398



MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
DE SAYÁN

# Municipalidad Distrital de Sayán

EXPEDIENTE TECNICO:

“RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N°20833 SANTA ROSA DE LIMA - AHORCADO DEL DISTRITO DE SAYÁN, PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA” - CODIGO DE PROYECTO N ° 2509326

<b>01.00</b>	<b>PLAN DE CONTINGENCIA</b>		
<b>01.01</b>	<b>OBRAS PRELIMINARES</b>		
01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL	M2	600.00
01.01.02	DESMONTAJE DE AULAS PREFABRICADAS	Und	4.00
01.01.03	MOVILIZACIÓN DE AULAS PREFABRICADAS	GLB	1.00
01.01.04	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	GLB	1.00
<b>01.02</b>	<b>INSTALACION DE MODULOS</b>		
01.02.01	MONTAJE DE AULA PREFABRICADAS INC/DADOS CONCRETO	M2	4.00
01.02.02	DESMONTAJE DE AULAS PREFABRICADAS	Und	4.00
01.02.03	MOVILIZACIÓN DE AULAS PREFABRICADAS	GLB	1.00
01.02.04	INSTALACIONES ELECTRICAS EN MODULOS	GLB	1.00
<b>01.03</b>	<b>INSTALACION SS.HH</b>		
01.03.01	ALQUILER DE BAÑOS QUIMICOS INCL. MANTENIMIENTO	mes	6.00

## 01. PLAN DE CONTINGENCIA

### 01.01. OBRAS PRELIMINARES

#### 01.01.01. LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL

##### Descripción

Este trabajo consiste en la limpieza del terreno natural que ocupará la obra del proyecto y las zonas o fajas laterales reservadas para la vía. El trabajo incluye, también, la disposición final dentro o fuera de la zona del proyecto, de todos los materiales provenientes de las operaciones de limpieza, previa autorización del Supervisor, atendiendo las normas y disposiciones legales vigentes.

##### Unidad de Medida

Esta partida es por metro cuadrado (M2)


##### Forma de Pago

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para su correcta ejecución.

#### 01.01.02. DESMONTAJE DE AULAS PREFABRICADAS

#### 01.01.03. MOVILIZACION DE AULAS PREFABRICADAS

#### 01.01.04. MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

  
MARCO LUIS CHINGA CAMPOS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. Colegio de Ingenieros CIF N° 218119  
Reg. Consultor N° C118398



### **Descripción**

El Contratista dentro de esta partida deberá considerar todo el trabajo de suministrar, transportar y administrar el equipamiento y mobiliario completo al lugar indicado, incluyendo personal, equipo mecánico, materiales y todo lo necesario para instalar e iniciar el proceso constructivo, así como el oportuno cumplimiento del cronograma de avance.

La movilización incluye, además, al final de la obra, la remoción de instalaciones y limpieza del sitio, así como retiro de sus instalaciones y equipo. El sistema de movilización debe de ser tal, que no cause daño a los pavimentos ni a las propiedades de terceros.

La supervisión deberá aprobar el equipo llevado a la obra, pudiendo rechazar el que no encuentre satisfactorio para la función por cumplir.

### **Método de Medición**

Se considera como base de medición el GLOBAL (glb)

### **Forma de Pago**

Los trabajos descritos en esta partida serán pagados según las medidas y normas de medición señaladas en el párrafo anterior. El precio incluye el pago por la movilización y desmovilización de equipo y herramientas a utilizar, de acuerdo a las valorizaciones.

## **01.02. OBRAS PRELIMINARES**

### **01.02.01. MONTAJES DE AULAS PREFABRICADAS INC/DADOS CONCRETO**


### **01.02.02. DESMONTAJES DE AULAS PREFABRICADAS INC/DADOS CONCRETO**

### **01.02.03. MOVILIZACIÓN DE AULAS PREFABRICADAS**

### **01.02.04. INSTALACIONES ELECTRICAS EN MODULOS**

## **01.03. INSTALACION SS.HH.**

### **01.02.05. ALQUILER DE BAÑOS QUIMICOS INCL. MANTENIMIENTO**

  
-----  
MARCO LUIS CHINGA CAMPOS  
INGENIERO CIVIL  
Reg. Colegio de Ingenieros CIP N° 218119  
Reg. Consultor N° C118398